

110 年 7 月至 9 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市太平區第一花園公墓第 3 座納骨塔園區水土保持工程	臺中市政府建設局	浦騰工程顧問有限公司	立展營造股份有限公司	本工程未確實執行汛期防災作為，工區排水設施未完整，工區多處積水，施工便道泥濘。(M) (扣 2 點) (5.16.01)	2
2	臺中市動物之家南屯園區整修工程	臺中市動物保護防疫處	蔡明穎建築師事務所	高振營造有限公司	行政中心外牆鑽孔外掛空調冷媒管線配置不當，影響美觀。(監造與施工各扣 1 點) [M] (扣 1 點) (5.08.09.07)	1
3	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室新建工程	臺中市政府教育局	童健程建築師事務所	連信營造有限公司	工區 2FL 與 3FL(如 line B~C/2) 梯間、隔間、花台部分預留鋼筋施工間距、排距、保護層大小不一。[M] (扣 1 點) (5.02.06)	1
4	臺中市豐原區陽明、東勢、民生三里聯合里活動中心興建工程(第二次修正)	臺中市豐原區公所	楊博閔建築師事務所	川淞營造有限公司	(1).建物 RFL 樓層邊緣、開口、管道、電梯與樓梯間之安全護欄或警示設施不足。(2).於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及電梯開口部分，未設符合規定之防墜設施。[M] (扣 3 點) (5.14.01.01)	3
5	后里區圳寮路(中 40)第一公墓前道路截彎取直工程	臺中市新建工程處	杜風工程服務股份有限公司	東阜營造有限公司	於高差 1.5 公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。[M] (扣 3 點) (5.14.01.04)	3
6	臺中市南屯區正心立體停車場新建	臺中市停車管理處	黃振東建築師事務所	宏成營造股份有限公司	電氣出線盒採用熱浸鍍鋅鋼板材質，未依合約採用不鏽鋼材質；出線盒規格尺寸與設計圖說	1

	工程			有限公司	不符合檢討。(L) (扣 1 點) (5.07.04.99)	
7	外埔區第二 示範公墓增 設骨灰(骸) 存放設施工 程	臺中市 新建工 程處	楊博閔 建築師 事務所	全進 營造 有限 公司	1. 工區管道與隔間牆部份蜂窩或樑混凝土施工形成冷縫位置不佳，3F 柱 line X3/Y2 角隅混凝土面局部蜂窩。(M)(扣 3 點)(5.01.01) 2. 工區建物樓層邊緣、開口、管道、外廊、電梯與樓梯間多處安全護欄與警示設施設置不足。(M) (扣 3 點)(5.14.01.01)	6