112年1月至3月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

	112 午 1 万 王 3 万 工程 他工 旦 核 工程 田 貝 境 日 和 超 税 司 衣							
項次	工程名稱	主辨	監造	施工廠		扣點缺失內容	扣點	
		單位	單位	商			數	
1	豐田國小勤	臺中	楊士	承億土	1.	地坪與側溝交接處有不平整凹	2	
	學樓、仁愛	市豐	騰建	木包工		陷收邊不確實,水溝內側施工完		
	樓周邊地坪	原區	築師	業(臺		成面外觀平整度不佳。(扣2點)		
	環境及排水	豐田	事務	中市)		[M] (5.08.08.01)		
	設施整建工	國民	所					
	程	小學						
2	臺中市梧棲	臺中	八樂	國緯營	1.	三樓板雙層預留筋未加以工作筋	2	
	區梧南國民	市政	建築	造股份		與寬止筋加以固定,致混凝土澆		
	小學第二期	府教	師事	有限公		置完成後,位置與保護層均大小		
	校舍新建工	育局	務所	司		不一。(扣1點)【M】(5.02.06)		
	程				2.	三樓牆與電梯門開口、門窗開口		
						或角隅未加一號補強筋。(扣 1		
						點)【M】(5.02.08)		
3	提升道路品	臺中	以諾	東政營	1.	瀝青鋪面壓實度不佳,有粒料分	2	
	質計畫(內	市和	工程	造股份		離現象,縱向接縫不平整,與既		
	政部)2.0-	平區	顧問	有限公		有構造物銜接界面不平順。(扣		
	臺中市和平	公所	有限	司		1 點)【M】(5.07.02.99)		
	區公所前人		公司		2.	壓花地坪混凝土完成面,施工外		
	行廣場無障		•			觀平整度不佳。(扣1點)【M】		
	礙環境與停 車空間改善					(5. 08. 08. 01)		
	工程					•		
4	111 年度健	臺中	王宏	鑫東山	1.		3	
	民國小警衛	市大	工公 檀建	金木山 營造有	1.	之保護層不足,不符規定。(扣2	5	
	室暨周邊環	里區	築師	限公司		點)【M】(5.02.05)		
	境改善工程	健民	事務	1000	2.	高分 【M】 (0.02.00) 管線材料使用未符圖說規定。現		
		國民	事份 所		۷.	場使用之電氣導線管,全部採用		
		小學	<i>[[7]</i> [
						CD管,與合約圖說規定 PVC 管 E 等不然, 等取 H 料 不然。(b. 1		
						管不符,管路材料不符。(扣 1 mt) 【W】(5 07 04 01)		
						點)【M】(5.07.04.01)		