

112年11月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形.....	43
(一) 學校工程	43
(二) 道路橋梁工程	50
(三) 交通工程	57
(四) 水利工程	59
(五) 水土保持工程	67
(六) 公有建築工程	67
(七) 環保工程.....	79
(八) 景觀及綠化工程.....	80
(九) 觀光遊憩工程.....	81
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	84
(十一) 災修工程：本月無案件.....	87
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	87
參、一般公文處理時效.....	130
一、一級機關	130
二、區公所	131
肆、人民陳情案件管制情形	132
一、 本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	132
本府及市長室交辦(區公所).....	133
二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關).....	134

服務中心受理(區公所)	135
三、 市政信箱受理(一級機關含所屬機關).....	136
市政信箱受理(區公所)	137
四、 1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關).....	138
1999 話務中心受理(區公所)	139
五、 總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	140
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	141

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

112 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P42。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

112 年 11 月份總計列管 481 案，進度符合者計 451 案；進度落後者計 14 案，解除列管者計 16 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 11 月份辦理情形詳見 P43~P129。

112 年 11 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	1	0	2	0	7	0	2	0	0	0	1	14
落後件數比率(A/B)	1.96%	2.00%	0.00%	6.67%	0.00%	10.77%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	2.91%
總件數(B)	51	50	7	30	1	65	2	12	9	9	0	245	481
占整體落後比率	7.14%	7.14%	0.00%	14.29%	0.00%	50.00%	0.00%	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、112 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.90 天，詳見 P130。

二、112 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.52 天，詳見 P131。

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 11 月新收案件數共受理 1 萬 7,137 件，較 10 月受理件數 1 萬 8,342 件，減少 6.57%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 68 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

二、服務中心受理：

共受理 77 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P134~P135。

三、市政信箱受理：

共受理 5,005 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 0.12%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P136~P137。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,800 件，逾限未結案件共計 21 件，逾限未結案比率 0.18%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P138~P139。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 187 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P140~P141。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、臺中經濟蓬勃發展，吸引科技大廠進駐，其中台積電原本在中科就有設廠，市府也成功爭取台積電二期落腳本市；此外，臺灣記憶體大廠美光 2 年前 A3 廠啟用後，持續深耕臺中，昨日(11 月 6 日)第 4 廠落成，重大科技廠紛紛選擇落腳臺中，代表臺中的投資環境獲得外界肯定，「一光一電」商機無限，市府會扮演最佳後盾，開創經濟榮景。	經濟發展局	01-	一、根據經濟部統計數據，臺中市今年第三季再以 9 項經濟指標奪冠，包括商業登記、公司登記、新登記工廠累計家數、特定目的用地變更核准數、投資台灣三大方案家數等，尤其商業登記特別亮眼，不論家數或資本額均勇奪第一。據本府統計，從 108 年第 4 季起，臺中市已連續 16 季經濟指標奪冠，更連續 6 季有超過 9 項指標奪冠，盧市長施政滿意度也受到 TVBS、天下、遠見、台灣世界新聞傳播協會、今周刊等民調肯定，榮登臺中首位五星市長。 二、臺中擁有吸納中部五縣市消費人口的核心區位，並隨著人口突破 284 萬，百貨零售業者持續看好臺中前景，繼東區三井 LaLaport 購物中心 5 月開幕，受到各界期待的「DON DON DONKI」

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				也已在 11 月進軍臺中老虎城購物中心，位於七期中南部規模最大的「誠品生活 480」也力拚年底營運，未來還會有漢神洲際百貨、高鐵娛樂購物城陸續開幕；此外，相中臺中產業聚落及交通優勢，企業也鎖定臺中商辦拓展中部旗艦據點，如晶片微影設備龍頭艾司摩爾（ASML），即在七期商辦規劃 3,000 坪做為中部地區營運總部。
2	二、市府重視微型經濟，不斷投資、建設、優化傳統市集，並積極改善衛生、推展行銷，因此深獲消費者的青睞，於經濟部 112 年度「2023 臺灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」獲得總星數 3,719 顆星，為全國第一，遙遙領先第二名臺南市(1,465 顆星)及第三名新北市(1,234 顆星)，蟬聯四年總星數全國第一！感謝攤商們共同努力。另外，臺中購物節正舉行中，儘管今年排除房地產	經濟發展局	02-	一、經濟部 112 年度「2023 臺灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成績公布，臺中市傳統市集總星數 3,719 顆星，再度登上衛冕寶座。本年度 32 處獲優良市集(含展延市集)，其中五星 2 處、四星 6 處、三星 18 處、二星 6 處，市集總星數共計 100 顆星；樂活名攤計有 1,441 攤(含展延名攤)，其中五星 10 攤、四星 47 攤、三星 630 攤、二星 737 攤、一星 17 攤，名攤總星數共計 3,619 顆星，

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	消費，登錄總金額仍持續增加，零售經濟消費實力驚人，感謝市民及業者的踴躍參與。			總星數合計 3,719 顆星，再度榮登全國第一名。 二、優良市集方面，臺中市今年度新增 5 處市集獲得四星優良市集肯定，包括第二公有零售市場、大甲第二公有零售市場、福安公有零售市場、大甲蔣公路觀光夜市及捷運(總站)夜市等，均為各行政區指標性的傳統市集，環境和服務品質都獲得肯定。 三、今年仍延續往例，推出使用費優惠減免方案，鼓勵攤商踴躍參與評核，針對今年通過的公有零售市場及列管道路型攤販集中區攤商，加碼五星名攤使用費打 5 折、四星名攤使用費打 7 折，一到三星名攤則依序減免百分之 10、百分之 12 及百分之 15，優惠減免自 113 年元月開始，期限半年，藉此鼓勵攤商持續提升競爭力，促進傳統市集永續發展。

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	三、臺中市持續提升道路品質，提供安全的行走環境，內政部國土管理署於 10 月 31 日公布「2023 馬路好行計畫」評比結果，臺中市政府獲得 2 座「優良」、4 座「佳作」、2 座「熱心公益獎」及 1 座「個人貢獻獎」的好成績，且 108 年至今已完成近 100 公里人行道闢建及改善，並完成道路燙平計畫總計 758 公里，感謝建設局團隊的努力，未來請持續營造友善道路環境，保障民眾行的安全。	建設局	03-	一、工程案件評比結果，「沙鹿區鎮南路二段(沙田路~英才路)路面及人行道改善工程」與「臺中市太平區市民大道第二期道路開闢工程」2 案榮獲「優良」；「臺中市南屯區黎明路二段(永春東路至市政南二路)道路及人行道改善工程」、「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段至崇德路五段)路平及人行道改善工程」、「臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程」及「臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)」4 案獲得「佳作」。 二、此外，臺中市大雅區里長劉孝民、清水區里長林瑤卿等 2 位在工程執行期間扮演工程團隊與民眾間的橋梁，積極與里民溝通，獲頒「熱心公益獎」；養護工程處市

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				六區工程隊長賴偉立在工程期間親力親為，榮獲「個人貢獻獎」。建設局將秉持「高品質、高效率」以及「安全至上」原則，為民眾提供舒適、安全及人本的道路環境。
4	四、臺中為全國第二大城，隨著人口增加，市民緊急救護需求與日俱增，依據內政部消防署年度統計，臺中市去(111)年緊急救護案件數已突破 16 萬件，而且在高齡化趨勢下，撥打 119 的案件中，65 歲以上長者佔 30%以上，因此，我們增加設備，希望藉此強化緊急救護量能，並依據大數據資料，於人口密集的轄區共計 9 個分隊增設第二部線上救護車，滿足市民需求，以更好的緊急救護品質服務市民。	消防局	04-	本案已於 112 年 11 月 1 日上午 8 時開始執行。
5	五、臺中雖然僅有一條綠線捷運，但我們持續不斷精進服務，也搭配舉辦各式活動提升運量，上個月衝破 127 萬人次，再創新高；即	中捷公司	05-	一、本公司於全線車站透過跑馬燈、旅客導遊資訊系統、海報及活動摺頁等方式，加強搭乘捷運至

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	將來到的國際花毯節，呼籲民眾多利用大眾運輸工具，可於捷運松竹站轉乘接駁車前往觀賞；未來我們會繼續努力，也希望中央可以儘速核定第二條捷運，建構更完善的大眾運輸系統。			松竹站轉乘新社花海接駁車宣導。 二、針對新社花海暨台中國際花毯節相關宣傳應用平台，說明如下： (一)點矩陣系統(車站跑馬燈)宣傳文字：「新社花海暨台中國際花毯節 11/11-12/3 在新社繽紛登場！請搭捷運至松竹站轉乘接駁車前往。」 (二)海報：依主辦單位提供之海報，於下方加註轉乘資訊並於全線車站張貼。 (三)旅客導遊資訊系統：將主辦單位提供動漫版活動宣傳影片於全線各站旅客導遊資訊系統上架宣傳。 (四)活動摺頁：主辦單位提供之活動摺頁放置於捷運松竹站文宣品架及捷運高鐵臺中站文宣架供民眾取用參考。

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
6	六、市府持續協助市民就業，每個月邀請知名廠商參加系列徵才活動，11 月總共邀集 45 家次廠商，辦理 20 場徵才，提供 1,200 個優質職缺。其中「富市臺中・就業成功－食品產業徵才」將於 11 月 11 日在龍井區公所盛大登場，邀請成偉食品（盛香珍）、宏全國際、楓康超市、全家、摩斯漢堡及星巴克等 20 家知名廠商，總共提供 690 個職缺，職缺領域多元，歡迎有求職需求的民眾把握機會參加，詳情可上臺中市就業服務處官網查詢。	勞工局	06-	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(112)年度截至 10 月新登記求職人數為 6 萬 6,473 人，新登記求才人數為 9 萬 6,998 人，顯見就業媒合需求強勁。本局規劃於 11 月份辦理「富市台中就業成功」系列徵才活動，邀集「成偉食品（盛香珍）」、「全家」、「摩斯漢堡」及「星巴克」、「構年青居家」、「長頸鹿居家」等 52 家廠商，辦理 29 場次徵才活動，提供近 1,500 個優質職缺；其中 11 月 11 日於龍井區公所、11 月 17 日於東勢區公所辦理聯合徵才活動，邀集 25 家廠商，提供 739 個職缺。 二、為協助市民順利就業並助廠商覓得好人才，本局擴大辦理每月系列徵才活動，開發在地優質職缺。11 月份邀集食品產業及長照產業加入徵才行列，包含外銷

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				多國的食品大廠「盛香珍」及跨國連鎖便利商店「全家」等廠商釋出近 120 個職缺；另曾榮獲國內外教育類獎項的知名文化教育品牌「台灣知識庫」開出上看 6 萬元的儲備幹部職缺，臺中海線國際星級品牌連鎖酒店「震大金鬱金香酒店」釋出薪資上看 6 萬元的業務主管職缺，本局更開發近 500 個不限學經歷職缺。 三、為使市民朋友周知活動資訊，依各族群需求運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
7	七、針對今日觀旅局專案報告「2023 臺中國際花毯節」，本市目前除了臺中購物節正如火如荼舉行外，11 月 11 日至 12 月 3 日臺中國際花毯節即將登場，是全臺花卉歷史最悠久的慶典，已舉辦超過十年，過去曾因疫情及其他因素未能每年舉辦，但大型活動對提升山城的觀光、農業、經濟有極大助益，因此當地居民盼望活動可以恢復，本人也於競選時承諾，今年打造全臺首座 5 層樓高的「漂浮花都」，歡迎大家前來看花、賞花、購買農產品等，在臺灣的「普羅旺斯」享受活力繽紛的花海盛宴。活動場地雖備有停車場，但為避免大量遊客湧入造成交通壅塞或找不到停車位的窘境，市府提供免費接駁車，請遊客多加利用。市府花費許多經費、人力、物力策劃和布展，希望造福市	觀光旅遊局	07-	2023 臺中國際花毯節已於 11/11 繽紛開展，藉由花卉裝置藝術佈展、觀光及在地業者等協作，推廣山城觀光資源、花草及農遊手作，以提升臺中經濟產值。本局除架設活動網站宣傳活動、交通及周邊觀光資源等資訊外，同時運用自媒體社群臉書「大玩台中」及旅遊網強力宣傳，以達最大觀光效益。

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	民及團體、外縣市觀光客，請大家協助一同分享推播。			
8	八、臺中不是第一個舉辦購物節的城市，有鑒於其他縣市、民間業者辦理的購物活動常帶來經濟效益，因此，我們於 108 年首度舉辦「臺中購物節」，以往為迅速累積知名度，邀請藝人擔任代言人，提升能見度，消費金額也從第一年 20 多億元、第二年 90 億元迅速成長到去年的 358 億元，甚至比第二名的縣市多了 200 億元，已經躍升為全國舉辦最成功的城市。今年我們優化行銷策略，由各商圈、夜市與店家拍攝行銷影片總計 24 支，效果不亞於藝人，且拍攝過程中發掘不少素人高手，攝影團隊反映影片裡有很多被夜市耽誤的明星，大大增加了我們的行銷信心。我們希望拚經濟不是只有政府在做，也讓商圈擁有自我行銷的能力，未來影片將於每	本府各機關	08-	遵照辦理。
		各區公所	08-	遵照辦理。

臺中市政府第 601 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	次市政會議中陸續播放，敬請期待。此外，購物節有專屬的主題曲，每年自民間徵選，優渥的獎金吸引不少年輕人踴躍參與。為加強宣傳，首波由各區公所負責行銷該區商圈影片，第二波則由各區公所相互跨區交流行銷，也請各機關積極宣傳，並感謝經發局團隊為活動的付出與用心，期許本屆活動圓滿成功。			
9	九、今日墊交 01「交通部公路局 112 年度補助交通局辦理 112 年度公路公共運輸服務升級計畫-大型活動疏運-2023 新社花海墊付案」：今年新社花海活動，除了感謝農業部種苗改良繁殖場協助外，也感謝交通部補助交通接駁預算，我們將盡全力將活動圓滿辦理完成。	交通局	09-	今年新社花海活動，交通接駁規劃不分平假日，有豐原線、太原線、松竹線提供免費接駁服務，假日再加開東勢線及會場環線(展區巡迴路線)，活動期間將持續派車接駁，並視人潮檢討加強車輛調度，加速疏運賞花人潮。

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、陽光、空氣、水是市府的施政目標，其中「陽光」代表陽光政治，就是清廉、透明與公開，這 5 年來我們秉持這些理念，公開決策過程，最近並獲得中央部會下列獎項肯定： (一) 透明晶質獎：法務部今年首次舉辦，參獎的機關總共有 31 個，入圍的機關有 21 個，經實地考核後有 6 個機關獲得特優，本市地稅局獲選為「機關整體廉能作為」類「特優」機關，是本府落實陽光政治的證明。 (二) 開放資料評比：本市獲得數位發展部舉辦開放資料評比之「金質獎」與「人氣獎」第一名雙料獎項，而且是六都唯一連續五年獲獎，刷新地方政府獲獎紀錄。	本府各機關	01-	遵照辦理。
2	二、臺中市近年來有三大重要建設，分別是巨蛋、綠美圖及會展中心，在市府團隊上任前僅有規劃並無預算，因此無法執行，但這些	建設局	02-	一、臺中國際會展中心：東側展館主體工程於 108 年 3 月 20 日開工，機電空調及裝修工程亦於 111 年 4 月 10 日配合主體工程開工，

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	建設攸關臺中是否能升級成為國際大都會的重要關鍵，請相關機關積極推動： (一) 會展中心：一座城市能否在國際招商引資，會展中心很重要，因此本人上任後第一年就開工，分東、西兩側，東側展館已經興建，是市府的預算及土地，西側展館則由市府提供土地、爭取中央預算。 (二) 綠美圖：是全臺首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標，由市府出資預算約 53 億元，目前主體工程接近完成，特裝工程也完成決標作業，無縫接續主體工程施工，預計 114 年啟用，將成為市民欣賞藝術、享受閱讀、參與文化的天堂。 (三) 巨蛋：臺中一直以來都沒有萬人的大型場館，因此我承諾任內一定要興建，由市府出地、出資			全案預計 113 年完工，114 年交由 OT 廠商開幕營運，啟用後將可提供中部地區國際級大型會展場館，滿足中部自行車產業、木工機具、光電及其他消費展覽及會議殷切需求，帶動臺中產業接軌國際市場龐大商機；西側展館則經由經濟部已將綜合規劃報告送行政院，俟核定後啟動代辦協議相關事宜。 二、臺中綠美圖：全臺首座美術館與圖書館雙館共構的世界級新地標，目前主體工程接近完成，為利特裝工程接續施作，將依特裝工程進度分區點交施工區域，特裝工程已於 112 年 11 月 23 日決標，無縫接續主體工程施工，將於 112 年 12 月 7 日開工，預計 114 年啟用，將成為市民欣賞藝術、享受閱讀、參與文化的天堂。 三、巨蛋：本案追加預算後辦理 3 次招標，經 112 年 10 月 25 日開

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	近 100 億元，由於近幾年人力、物料缺乏，經過八次流標後第九次終於招標成功，於 11 月 10 日決標，預計 113 年正式動工，119 年完工，屆時臺中將擁有容納 15,500 席次的國際級體育場館及演藝空間。 此外，市政路延伸工程是臺中相當重要的交通建設，臺灣大道是臺中市境內的主要幹道，從中區一直延伸至梧棲區，至少跨越 9 個行政區，車流量龐大，為解決交通壅塞問題，市府期望藉由其他主幹道紓解交通困境，「市政路延伸工程」可有效分流及紓解臺灣大道車潮，但由於預算籌措不易、地主眾多，工程推展並不容易，經積極協議價購後，1 期工程（工業區一路至安和路）已於 111 年開工、預計 113 年完工；2 期工程（安和路至環中路）也順利決標，即將動工，預計 115 年完工全線通車。			標、112 年 11 月 3 日評選最有利標廠商，於 112 年 11 月 10 日決標予共同投標廠商麗明營造與擎邦工程，目前正積極與專管單位、規設監造單位、麗明營造等相關單位共同討論簽約儀式與開工典禮流程、現場動線及配置的規劃。 四、市政路延伸：為加速計畫推動，以安和路為界分為 2 標，第 1 標施工中，預計 114 年 1 月完工；第 2 標近期已決標，預計 113 年初開工，116 年完工，未來全線開通將串聯七期重劃區及工業區，有效改善工業區交通機能，紓緩臺灣大道、朝馬路、五權西路、向上路東西向道路交通負荷，帶動臺中產業發展。
		經濟發展局	02-	一、臺中水湳國際會展中心西側展館計畫係由本府與經濟部採合作開發模式，由經濟部出資 60.31 億元、本府提供水湳經貿園區經貿段 15、28 地號土地興建，採本

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				府設定地上權 70 年予經濟部方式辦理。 二、臺中國際會展中心(東側展館)係由本府自行出資 88 億元興建，工程進度已超過 9 成，預計 113 年完工，目標 114 年營運。
		文化局	02-	一、綠美圖主體工程截至 11 月 17 日進度 87.3%。 二、特裝工程 11 月 14 決標，刻正辦理契約製作作業。
		運動局	02-	一、臺中巨蛋體育館由主場館及副場館所組成，主場館為可容納 1 萬 5,500 觀眾席以上的多功能體育館，副場館為可容納 3,000 觀眾席以上的多功能體育館，不僅可提供室內籃球、排球、羽球、網球、五人制足球，以及包括擊劍、角力、武術、空手道、柔道、拳擊、跆拳道等技擊類運動的專業運動賽事場地，更能作為大型展演、展覽及藝文交流活動的多元場域，

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				讓大型賽事、大型表演優先選擇臺中。 二、本案興建工程係委由臺中市新建工程處代辦，於 112 年 11 月 10 日決標，由麗明營造股份有限公司、擎邦國際科技工程股份有限公司得標，預計 113 年正式動工，119 年完工。
3	三、萬眾矚目的臺中市跨年晚會將在水湳中央公園盛大登場，從 12 月 31 日晚上 7 點開始至隔日 1 月 1 日凌晨 1 點，演出陣容最豪華、最多元，除了大馬創作鬼才黃明志、三金歌王「小隊長」盧廣仲之外，臺中身為搖滾樂團的發源地，已經長期培養出不少死忠樂迷，此次跨年由金曲最佳樂團宇宙人、超夯獨立樂團美秀集團、新生代人氣樂團芒果醬 Mango Jump 接力飆唱，之後更會有意想不到的重量級卡司登場，敬請大家期待。另外，超級天團「五月天」也	新聞局	03-	一、2024 跨年晚會刻正進行相關籌備，截至 11 月 22 日，已發布 1 篇跨年晚會新聞稿(公布活動資訊及首波卡司陣容)、舉辦 2 場跨局處協調會議、研擬活動相關計畫及多次現場會勘，後續將配合宣傳期陸續公布跨年晚會相關資訊。 二、另外，超級天團「五月天」將於 112 年 12 月 31 日至 113 年 1 月 7 日在臺中洲際棒球場舉辦跨年演唱會，邀請本府擔任指導單位，職局將全力提供行政協助，讓臺中跨年更精彩。

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	宣布 12 月 31 日至 1 月 7 日在臺中洲際棒球場舉辦一連六場跨年演唱會，陪伴歌迷一起邁向嶄新的 2024 年。現在是 11 月中旬，相信有很多民眾已經在規劃跨年行程，歡迎大家把臺中列入元旦 3 天連假的旅遊首選，歡慶跨年夜後，元旦一早也可至市府參加升旗典禮，與我們一起迎接 Happy New Year。			
4	四、年底及春節常用來贈禮參考的臺中十大伴手禮目前正在進行第 15 屆「2024 臺中市十大伴手禮」網路票選活動，參賽家數創新高，共計 247 家業者報名，由 13 位產官學專家與部落客選出 87 家入圍名單，種類涵蓋農特產品、鹹食、甜食及飲品，票選活動自 11 月 10 日起開跑，歡迎民眾於 12 月 1 日前透過臺中通暨購物節 APP 參加，有機會抽中美味伴手禮禮盒；12 月 9 日、12 月 10 日將在市民	經濟發展局	04-	一、「2024 臺中市十大伴手禮票選活動」參賽店家及品項豐富多元，除了公益團體熱情響應，夜市、市場及商圈店家也踴躍參賽，更有米其林推薦餐廳等餐飲品牌前來應戰，增加此次選拔的競爭與可看度。 二、十大伴手禮網路票選活動至 12 月 1 日止，民眾下載並註冊登入臺中通暨購物節 APP，點擊購物節活動首頁輪播的臺中市十大伴手禮網路票選橫幅，即可進入投

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	廣場舉辦實體現場票選展售活動，並由本人頒發首獎等獎項，最新活動資訊可至臺中市十大伴手禮 FB 粉絲專頁查詢。			票頁面，活動期間每人僅得投票一次，最少投 5 票，最多投 10 票，投票完成並填寫抽獎資訊即有機會抽中十大伴手禮禮盒，還可以到臺中市十大伴手禮 FB 粉絲專頁留言抽超商百元禮券。
		工商策進會	04-	一、工策會期許透過「臺中市十大伴手禮」活動，幫助業者將獲獎及「入圍百大好禮」的榮耀轉換為實質的銷售額；近兩年於票選活動期間則加開一日快閃市集，邀請參賽店家到文心森林公園展售，增加曝光銷售與拉票宣傳機會，行銷效果佳並獲得業者好評。 二、12 月 9、10 日工策會將於市民廣場舉辦現場票選展售活動，10 日頒獎典禮將由市長親自頒發「2024 第 15 屆臺中市十大伴手禮」首獎、金口碑獎、特賞好禮獎、評審團大獎逾 30 個獎項，歡迎各地民眾前來臺中享受美食並採購伴手禮，帶動本市觀光人潮 及美

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				食商機。
5	五、2023 新社花海暨臺中國際花毯節已於 11 月 11 日登場，近日秋高氣爽適合出遊，連續三天遊客數已超出預期，歡迎全國各地民眾前來觀賞。另外，11 月 26 日是第二屆野餐日，去年首次舉辦就吸引萬人參加，因此今年於山、海、屯、城擴大舉辦，主題是「親愛的人」，分別在太平坪林森林公園以「親愛的我 PET 你」為主軸，打造毛小孩專區，活動當日提供寵物健檢，也有野餐墊布置比賽活動；清水鰲峰山以「吾居無塑」為主軸，營造零塑野餐風格，歡迎民眾搭乘大眾交通工具前往；豐原葫蘆墩公園定調為「山系野餐」，以 Outdoor 走出戶外的露營概念歡迎民眾前來；西屯中央公園「五大主題野餐區」，帶領民眾進入都市綠洲；今年活動無須報	建設局	05-	2023 臺中市民野餐日於 112 年 11 月 26 日(星期日)於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園及坪林森林公園同時舉行，本局統籌四地活動籌備、行銷宣傳及主辦中央公園野餐日活動，均依期程進行並與支援單位協調配合。
		環境保護局	05-	一、環保局以「吾居無塑」為發想，鼓勵市民在秋高氣爽的日子，解開餐桌禮儀束縛，與親愛的人一起，以大地為餐桌，解鎖綠色野餐成就。 二、鰲峰山公園陽光草坪主場區作為示範區，邀請民眾挑戰無痕野餐並遵守 5 大環保承諾，實踐「低碳、節能、惜食、無塑、無痕」的綠色生活，並開放『陽光草坪』、『競合體驗遊戲場』兩區野餐，讓民眾享受翠綠草皮，也可恣意大玩遊樂設施！

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	名全程免費，誠摯邀請市民當日帶著「親愛的人」一起來野餐。	農業局	05-	本局主辦太平坪林森林公園野餐日活動，以「親愛的我 PET 你」為主軸，辦理毛小孩慶生會，亦搭配一系列食農教育活動，目前相關籌備工作均依期程進行並完成與支援單位協調配合。
		觀光旅遊局	05-	一、本局配合辦理豐原葫蘆墩公園場次，主題訂為「臺中市民野餐日 -- 凹豆山城 Let' s go outdoor」，本次將豐原葫蘆墩場域定調為「山系野餐日」，利用此一水岸運動休閒公園結合局內推廣谷關七雄登山活動、合法露營場宣導、米其林美食行銷等布置，展現臺中人熱愛生活、親近自然的生活態度，也鼓勵民眾多走出戶外，參與各式戶外活動，享受疫情過後的健康新生活。 二、展區亮點布置-近年露營活動蔚為風潮，展區內特別設置城市野營視覺，並邀請米其林店家-馨苑推出野餐專屬餐盒，也安排在

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				地樂團表演，並與臺中民宿協會規劃漆藝 DIY 體驗活動，引介地方觀光資源導入旅遊元素，現場則推出打卡活動-「曬出你的凹豆日 (Outdoor Day)！」，邀請民眾於「大玩台中」臉書留言處投稿山系野餐照片，就有機會獲得住宿券等抽獎好禮！另外出示在臺中國際花毯節活動之合照，可到服務臺兌換小禮物，達到宣傳引客效果。適逢陳清龍議員當日也在同場地推廣「葫蘆墩開圳 300 年活動」，透過獨木舟體驗、親子野餐同樂、懷舊人文環境走讀、環保人文市集等，結合野餐日盛事，共同吸引遊客深入了解豐原葫蘆墩圳之美。 三、目前活動硬體(如帳篷、指示牌等)相繼入場，工作人員分工及各局處配合辦理事項也整合完成，本局持續辦理相關活動執行事務。

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
6	六、針對今日文化局「空間優化新設計，演繹閱讀新美學」專案報告，推廣閱讀風氣、加強軟實力是本府重要的施政方向，本人上任前一年購書預算扣除學校購置僅約 5,000 萬元，上任後倍增至 1 億元，數位、電子、影視書籍都有；我們亦積極建置或改建閱讀場館，包括新建綠美圖、擴建並裝修市立圖書館外埔分館打造為「外埔小白宮」、新建首座電影圖書館「沙鹿深波圖書館」等，打破過去市民對圖書館沉悶的刻板印象，提供舒適、趣味的空間吸引市民；此外，我們希望市民可以就近、在地閱讀，因此除了於中捷松竹站設置自助借還書站外，也積極於各區新設圖書館，其中北屯區就有三座圖書館，惟集中旱溪西側地區，因此我們新建「溪東圖書館」，感謝文英基金會捐贈經費，滿足溪東民眾閱讀需求；另有感	教育局	06-	一、為培養孩子的閱讀習慣，打造書香城市，讓孩子享受閱讀的樂趣，本市透過多元管道厚植閱讀基礎建設如： (一)設置推動臺中市閱讀教育工作小組委員會：設行政、資源、培訓及推廣等四組，委請閱讀教育重點學校校長擔任委員，定期召開會議，協助規劃每年閱讀計畫，提升學生閱讀能力。 (二)率全國之先成立「臺中市政府教育局閱讀教育輔導團」：本市於 109 年成立閱讀教育輔導團，除辦理閱讀專業研習，傳授圖書館經營實務策略，並透過共備工作坊，帶領老師實作閱讀課程與評量活動設計，更提供到校輔導服務，藉由陪伴機制，協助各校展現閱讀成果。 (三)設置國民中小學圖書館閱讀推動教師：本市 112 學年度除了有教育部補助的 28 所國小、18 所

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	於東勢圖書館空間無法滿足民眾閱讀需求，臺中市民許景堂伉儷為紀念已故愛子許良宇，慷慨捐贈 1.2 億元新建「許良宇圖書館」。另外，閱讀是門專業，臺中率全國之先成立「閱讀教育輔導團」，聘任績效卓越的閱讀典範學校校長及資深國中、小教師擔任閱讀教育輔導團委員，規劃協助教師獲得經營圖書館、規劃及推動閱讀教育的專業知能，並培養學生閱讀素養，這幾年大力推動成效卓著，未來將持續精進並推動卓越貼心的閱讀服務。			國中設置圖書教師外，本市另外再自行補助 89 所國小、35 所國中設置圖書教師，負責該校推動閱讀教育業務。(國小 117 校、國中 53 校，共計 170 校)。 二、本局將持續串聯中央與地方各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設置，提供師生最優質的閱讀環境，打造書香城市，提升臺中閱讀的軟實力。
		文化局	06-	一、持續辦理閱讀相關服務及軟硬體建置，包括新建綠美圖、溪東圖書館、許良宇圖書館，並爭取經費辦理館舍耐震補強工程及閱讀空間改善工程。 二、113 年購置書籍預算持續編列 1 億元，並主動優化借閱服務，辦理實體及線上閱讀推廣活動，扶植各讀書會，鼓勵創新形式的閱讀活動，未來將持續精進並推動卓越貼心的閱讀服務。

臺中市政府第 602 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
7	七、以往為迅速累積知名度，臺中購物節邀請藝人擔任代言人，提升能見度，今年邁入第五屆，我們優化行銷策略，並節省代言經費，由各商圈、夜市與店家拍攝行銷相關影片總計 26 支，本人亦費時約 3 周時間依據不同商圈搭配不同聲音、語調等錄製配音，自上星期市政會議開始陸續分次播放，請大家積極宣傳。另外，26 支影片內容相當豐富且包含各商圈特色，也歡迎全國民眾依照影片內容按圖索驥來臺中遊玩。	本府各機關	07-	遵照辦理。

臺中市政府第 603 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、為響應每年 11 月 20 日「國際兒童人權日」並呼籲成年人聆聽兒童的心聲，社會局於 11 月 19 日舉辦「囡仔作伙來 2023 臺中兒權嘉年華活動」，邀集在地 23 個社福團體，一同推廣兒童權益，傾聽孩子們的聲音。另外，為守護兒童的健康，市府於 11 月 20 日至 25 日舉辦「幼兒接種週」公費流感疫苗接種活動，6 個月以上至國小入學前幼兒於接種週前往全市 30 家衛生所接種，即可獲得粉蠟筆、不鏽鋼隔熱餐碗、帆布袋及背帶手提兩用水壺等限量好禮，每人限領一份，送完為止，歡迎家長	社會局	01-	一、本局為響應 11 月 20 日「國際兒童人權日」，於 112 年 11 月 19 日在國立自然科學博物館盛大舉辦「囡仔作伙來」2023 臺中兒權嘉年華，由兒少代表及 23 個在地社福單位，一同呼籲推廣重視兒童權益，積極打造臺中市成為友善兒童城市；孩子除了勇於表達想法，同時也要學習傾聽與尊重他人，現今社會越來越重視兒童權利，期待大家陪伴支持兒童，落實兒童權益。另外，為鼓勵兒少表意及參與公共事務，市府也定期召開兒童及少年福利與權益保障促進委員會，邀集兒少代表與相關局處共同討論，協助市府施政更貼近兒少心聲。 二、本局已連續 3 年舉辦兒權嘉年華，廣受好評，活動由「鼓創藝術」小小鼓手們開啟序幕，賴厝國小「古錐囡仔合唱團」與「陸爸爸說演故事劇場」接力演出，兒少代表則設計兒童權利公約闖關遊戲；臺中市兒少友善空間促進會、勵馨基金會、伊甸基金會、親子館及青少年福利服務中心等在地社福單位共同響應，讓孩子邊玩邊認識兒童權利公約，寓教於樂。相關兒童權利資訊也可查詢臺中市政府社會局兒童權利公約網(https://crc.taichung.gov.tw/w/CRC/index)，歡迎一同守護兒童權益。

臺中市政府第 603 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	帶寶貝前來接種，確保孩子健康。	衛生局	01-	本市辦理「幼兒接種週」公費流感疫苗接種活動成效良好(統計 11 月 20 日至 25 日止共接種 933 人)，並持續針對高風險族群進行疫苗接種進行催注作業，預計 11 月 26 日至 12 月 1 日辦理 65 歲以上長者流感疫苗接種活動，呼籲尚未接種流感疫苗之 65 歲以上長者踴躍接種。
2	二、文心森林公園疫苗接種站自 11 月 18 日至明(113)年 2 月 4 日再度開放公費疫苗接種，每週六下午 1 點到 5 點、每週日上午 8 點至 12 點，開放免預約隨到隨打服務，現場提供 4 種疫苗，包括流感疫苗、COVID-19 疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、猴痘疫苗。為鼓勵民眾接種，65 歲以上長者接種流感、COVID-19 或肺炎鏈球菌疫苗任一劑，就贈送 10 劑 COVID-19 快篩試劑，	衛生局	02-	文心森林公園自 11 月 18 日至明(113)年 2 月 4 日，每週六下午 1 點到 5 點、每週日上午 8 點至 12 點，持續開放免預約隨到隨打服務。

臺中市政府第 603 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	每人最多 30 劑；此外，接種 COVID-19 疫苗者再加送 500 元禮券，歡迎符合公費疫苗接種資格的市民前往接種。			
3	三、針對今日建設局「2023 臺中野餐日」專案報告，過去五年臺中實施「美樂地計畫」，除了建設許多新的公園外，也整建舊的公園，將公園塑造為「通用、友善、安全」的共融環境；以太平區馬卡龍公園為例，原是垃圾掩埋場，經過改造、綠化後，搖身一變為主題公園，擁有全臺最高的溜滑梯，每到假日都吸引大量人潮前來；南屯區黎新公園則是將污水處理廠變為戶外教學場地及指標性全	建設局	03-	2023 臺中市民野餐日已於 112 年 11 月 26 日(星期日)於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園及坪林森林公園盛大舉辦，逾 13 萬人次踴躍揪團參加，不僅讓野餐日成為台中的城市品牌，也成為市民生活的一部分，活動圓滿結束。
		環境保護局	03-	本局 112 年 11 月 26 日於鰲峰山公園「陽光草坪」及「競合遊戲場」辦理海區場次市民野餐日，並安排低碳接駁車隊供民眾搭乘，已圓滿完成並發布新聞稿。
		農業局	03-	本局於太平坪林森林公園以「親愛的我 PET 你」為主軸辦理毛小孩慶生會，打造毛小孩專區，活動當日除提供寵物健檢、寵物文創市集、拍貼機，也有一系列食農教育活動，如野餐墊布置比賽、闖關活動及 DIY 體驗等，與市民同樂。活動前釋出的宣傳短片於活動當日也會在臉書直播活動內容，並辦理線上抽獎，吸引更多民眾參與。
		觀光旅遊局	03-	一、本局配合辦理豐原葫蘆墩公園場次，與豐原區公所協力合作，以「山系野餐日」為主軸，利用葫蘆墩

臺中市政府第 603 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	齡化公園，我們希望大家可以盡情享受公園的設施與環境。因此去年於中央公園舉辦首屆「臺中野餐日」，1 萬多人在草地享受樂活時光，大獲好評，今年則於 11 月 26 日在山、海、屯、城區擴大舉辦，主題是「親愛的人」，分別在太平坪林森林公園以「親愛的我 PET 你」為主軸，打造毛小孩專區，活動當日提供寵物健檢，也有野餐墊布置比賽活動；清水鰲峰山以「吾居無塑」為主軸，營造零塑野餐風格，歡迎民眾搭乘大眾交通工具前往；豐原葫蘆墩公園定調為「山系野餐」，以 Outdoor 走出戶外的露			公園水岸運動休閒公園的特色，結合谷關七雄登山活動、米其林及城市野營風格的意象佈置，讓市民體驗不一樣的野餐日。 二、活動現場規劃了很多有趣的活動，例如音樂表演、漆器 DIY 體驗、行動圖書車說故事及扭蛋活動，還有毛小孩的免費健檢等，很適合市民攜家帶眷一起同樂。 三、展區內特別設計城市野營佈置、拍照打卡區，活動當日邀請民眾「曬出你的山系凹豆日」，於「大玩台中」臉書指定貼文留言當日山系野餐特色照片，就有機會獲得高達 50 組的高級酒店住宿券、泡湯券、遊樂區入園券及精美禮物，豐富旅遊獎項吸引不少民眾踴躍投稿。另外出示在臺中國際花毯節活動之合照，可到服務臺兌換小禮物，達到宣傳引客效果。 四、適逢陳清龍議員當日也在同場地推廣「葫蘆墩開圳 300 年活動」，透過親子野餐同樂、懷舊人文環境走讀、環保人文市集等，結合野餐日盛事，一起增添活動的光彩及效益。 五、豐原葫蘆墩公園場次當日截至下午 5:00 為止，經數據顯示已吸引逾 4 萬人次前往參加，成功推廣台中市民野餐日活動。
		本府各機	03-	遵照辦理。

臺中市政府第 603 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	營概念歡迎民眾前來；西屯中央公園「五大主題野餐區」，帶領民眾進入都市綠洲。活動當日為使民眾享受到無干擾的時光，現場禁止任何選舉活動及流動攤販擺攤，也禁止烹調食物，共同維護公園綠地，也鼓勵盡量搭乘大眾運輸工具前來參與。今年還包含主題式 Dress Code 白色衣物風格，歡迎大家當天穿著白色系列衣服一起共襄盛舉。另外，2023 臺中野餐日宣傳影片由建設局同仁擔綱演出，相當吸睛，請各機關積極宣傳。	關		
4	四、有關今日警察局墊付案：內政部全額補助警察局辦理「112 年協助	警察局	04-	一、112 年運用中央補助經費新臺幣 6,620 萬元，完建 20 處易肇事路（段）口科技執法設備；113 年擬以

臺中市政府第 603 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	地方政府建置交通科技執法設備」計畫，中央已全面檢討各縣市的交通工程、科技執法及交通安全教育等，希望能減少交通事故，本人日前出席行政院會時也已建議中央「加強以科技執法取代警力」，並建請增加補助各縣市科技執法設備經費，藉以提升行人的安全。			9,180 萬元，續建 27 處易肇事路（段）口科技執法設備。 二、貫徹市長「加強以科技執法取代警力」政策理念，本局持續審慎評估易肇事路（段）口，積極爭取中央補助經費，擴大建置科技執法設備，以減少交通事故傷亡，維護行人（車）安全。

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	一、臺中市自 108 年推動美樂地計畫，秉持人本精神，打造陽光公廁、建構共融公園、改善兒童遊戲場設施，希望能完善城市裡的綠色空間，迄今已新建、改建約 200 座公園，且臺中空氣品質已有大幅改善，因此我們鼓勵市民走出戶外、享受公園綠地，去年舉辦首屆「臺中野餐日」，吸引約 1 萬多人共襄盛舉，頗受好評，因此今年 11 月 26 日擴大 4 區舉辦，分別為農業局在太平坪林森林公園、環保局在清水鰲峰山、觀旅局在豐原葫蘆墩公園、建設局在西屯中央公園盛大舉行，總計逾 13 萬人參與，以 284 萬臺中市民計算，平均每 100 名就有 4、5 人參加，反應相當熱烈，也歡迎大家隨時至臺中的公園綠地野餐，同時呼籲離開時自行把垃圾帶走，共同維護環境的整潔。	建設局	01-	2023 臺中市民野餐日已於 112 年 11 月 26 日(星期日)於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園及坪林森林公園盛大舉辦，逾 13 萬人次踴躍揪團參加，不僅讓野餐日成為台中的城市品牌，也成為市民生活的一部分，活動圓滿結束。
		環境保護局	01-	本局 112 年 11 月 26 日於鰲峰山公園「陽光草坪」及「競合遊戲場」辦理海區場次市民野餐日，並安排低碳接駁車隊供民眾搭乘，已圓滿完成並發布新聞稿。
		農業局	01-	一、本局 11 月 26 日在太平坪林森林公園辦理「2023 臺中市民野餐日」，當日吸引超過 1 萬 5,000 人參加，許多民眾帶著家人、朋友及毛小孩到場同樂，也精心準備野餐裝備及食物到公園享受藍天、綠地。 二、現場舉辦的食農教育闖關、手作 DIY 活動及廉政宣導活動有許多市民踴躍的參與，野餐墊布置

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				比賽的參賽者也卯足全力、發揮創意，用心的裝置野餐墊，力求佳績。另外毛小孩區也讓飼主製作屬於自己的寵物胸章及拍貼留念，其中最受矚目的慶生會活動，百名飼主與自己的毛小孩一起歡渡美好的生日時刻並享用精緻又美味專屬毛孩的生日蛋糕，過程溫馨又歡樂。
		觀光旅遊局	01-	一、本局配合辦理豐原葫蘆墩公園場次，與豐原區公所協力合作，以「山系野餐日」為主軸，利用葫蘆墩公園水岸運動休閒公園特色，結合谷關七雄登山活動、米其林及城市野營風格之意象佈置，活動現場規劃豐富的活動，包含音樂表演、漆器 DIY 體驗、行動圖書車說故事及扭蛋活動，以及毛小孩免費健檢等，並規劃「曬出你的凹豆日抽好獎」、出示在臺中國際花毯節活動之合照即兌換小禮物活動，達到宣傳引客效果。

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、當日截至活動結束，吸引逾 4 萬人次前往參加，成功推廣臺中市民野餐日活動。
2	二、現今工商發達、社會結構急遽變遷，人與人之間接觸頻繁，糾紛事件遂層出不窮，因此於各區公所設置調解委員會，由社會賢達人士擔任調解委員，提供免費調解機制，希望疏減訟源，市府的調解成績也獲中央肯定，由內政部與法務部公布「111 年調解案件績優人員」評比結果，全國共 643 名受獎者，其中臺中市有 117 名，是全國獲獎人數最多的縣市，依據內政部公布的統計資料，去(111)年臺中市調解受理件數達 20,907 件，成立件數共計 19,851 件，成立率高達 94.94%，減少許多紛爭，而且臺中市各區調解成立率自 108 年至 111 年已連續四年名列全國第一，感謝各區調解主席及	法制局	02-	一、總體調解績效：本局向來高度重視調解業務，自 108 年至 111 年度，本市總體調解成立率持續名列全國第一。根據內政部統計，111 年度本市調解受理件數為 20,907 件，成立件數為 19,851 件，成立率高達 94.94%。在調解受理件數、成立件數以及成立率方面，本市均位居全國首位；本年度截至 112 年 9 月，調解受理件數已達 17,698 件，成立件數為 16,990 件，成立率達 96%，預期 112 年度調解績效將繼續提升。 二、調解績效考核獲中央肯定：根據法務部公布的 111 年度調解績效考核，本市獲得 136.36 分，為全國最高，屬於第 1 級別，111 年度本市調解績效考核獲法務部肯定，特於 112 年 11 月 29 日辦

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	委員的熱心服務，讓臺中市成為更和諧、友善的城市。			理「省錢省事來調解，利人利己創和諧」記者會，會中特邀請本市西屯區、潭子區公所指派調解主席及委員參加記者會，現場分享及宣導鄉鎮市調解制度，顯見本市之調解績效已獲得主管機關法務部之公開肯定。 三、調解績效將持續提升：本市調解績效保持優良的原因在於各區調解委員團結一致努力，以及本局在教育訓練、觀摩學習、業務溝通、宣導和調解 E 化服務等多方面的精進。另各區公所也積極配合實施本局的調解政策，形成良好的合作關係，實現卓越績效。 四、為保持調解的卓越傳統，本局將繼續推動各項調解業務之政策並提供便民好措施，以達到減少訴訟、共創和諧、友善幸福城市的目標。
3	三、金馬獎是華人地區最重要的電影殿堂，第 60 屆頒獎典禮在 11	新聞局	03-	一、臺中市每年編列影視補助預算，以實質經費支援影視業者來

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	月 25 日盛大登場，臺中市補助、協拍的作品總共有 4 部影片獲得 6 座金馬獎項，分別是：「本日公休」獲「最佳女配角」、「最佳原創電影歌曲」(本作品高達九成以上取景臺中，是一部最臺中、最在地的作品)；「周處除三害」獲得「最佳動作設計」；「疫起」獲得「最佳美術設計」、「最佳視覺效果」；「八戒」獲得「最佳動畫片」，恭喜以上劇組團隊閃耀金馬，未來也歡迎各劇組來到天氣晴朗穩定的臺中拍攝，市府將持續每年編列補助預算，並透過跨機關行政協調及「臺中市影視發展基金會」單一窗口服務，與中臺灣影視基地的專業營運，打造最友善的影視城市。			本市拍攝，同時由財團法人臺中市影視發展基金會擔任本市單一影視協拍窗口，提供影視劇組友善、快速、專業的協拍服務。 二、未來將持續提供優良的影視拍攝環境，吸引更多國內外影視業者至本市拍攝取景，藉此推廣臺中城市意象，並產出更多「臺中製造」優質作品。
4	四、市府繼上週推出「幼兒接種週」公費流感疫苗活動之後，本週(11 月 26 日至 12 月 2 日)再接續推出「流感疫苗長者接種週」，歡	衛生局	04-	本市辦理「流感疫苗長者接種週」公費流感疫苗接種活動成效良好(統計 11 月 27 日至 12 月 2 日止共接種 2,187 人)，並持續針對高

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	迎 65 歲以上長者至全市各衛生所接種公費流感疫苗，可獲得實用好禮，包含登山杖、水晶肥皂、泡茶壺等，隨機發送，每人限領一份，送完為止。			風險族群進行疫苗接種催注作業，預計 12 月 4 日至 12 月 9 日辦理醫事人員接種活動，呼籲尚未接種流感疫苗之醫事人員踴躍接種。
5	五、閱讀是軟實力，也是提升競爭力的方法，市府為了鼓勵親子共同閱讀，臺中市圖書館於 12 月 1 日至明年 2 月 29 日推出「陪寶貝一起愛閱讀」，5 歲以下嬰幼兒在圖書館臨櫃新辦借閱證，並且借閱圖書 10 本，即可現場兌換無染紗布方巾 1 條，數量有限，送完為止，歡迎家長帶著孩子前往申辦。	文化局	05-	一、「陪寶貝一起愛閱讀」活動期間為 112 年 12 月 1 日至 113 年 2 月 29 日止，已於 11 月 21 日發布市政新聞、市圖官網及 Facebook 宣傳，並在圖書館總館及各分館服務台轉知民眾相關訊息。 二、目前活動已開始，5 歲以下嬰幼兒在圖書館臨櫃新辦借閱證，並且借閱圖書 10 本，即可現場兌換無染紗布方巾 1 條，數量有限，送完為止。
6	六、瑪利亞基金會是幫助身心障礙者的社福機構，在臺中深耕多年，為服務更多重度身心障礙家庭，多年前積極籌設「極重多障服務大樓」，已於去(111)年落成，當時本人承諾，除了配合基金會	本府各機關	06-	遵照辦理。

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	全力協助提供民眾服務，也將協助推動「第二期瑪利亞中高齡生活照顧大樓工程」，今年臺中購物節本人幸運獲得 3,000 元獎金，因此決定拋磚引玉捐贈，也呼籲大家一起作善事，讓社會的愛擴大延伸，幫助更多的人。			
7	七、針對今日民政局「戶政服務零距離」專案報告，民政系統與市民生活息息相關，包括出生登記、結婚、殯葬等，其中戶所雖多執行常態性業務，但在疫情期間戶政人員扮演重要角色，特別是疫情剛起時各地搶打疫苗，亂象四起，我們全國首創「疫苗快打站」，比照投票通知單模式發放「疫苗接種通知單」，由衛生局規劃疫苗施打對象，再由戶政系統製作名冊，再交由區里人員派發疫苗接種通知單，本市各戶所也投入設置及支援疫苗快打站、調度場地、統計人數等，並支援區級關懷中心提供	民政局	07-	本市各戶政事務所以市民需求角度，規劃戶所特色服務項目並踐行戶政服務零距離，如依地域特色設置便民工作站、到府（院）服務、行動服務、在地特色結婚拍照牆、新住民生活適應輔導班及單身聯誼活動。

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	隔離期間電話關懷服務等，不僅成功紓解疫苗施打的亂象，甚至吸引外縣市前來臺中取經，目前疫情已結束，我們誠摯感謝第一線同仁的付出。另外，為提高生育率，市府積極舉辦單身聯誼、聯合婚禮等活動，參加臺中市府舉辦之交友聯誼後順利結婚修成正果者，將有 10,000 元禮金，歡迎未婚男女積極參加，且本市各戶所已重新設計結婚牆、結婚書約，每個戶所佈置風格不同，市民可以自行選擇欲登記之戶所，也希望未婚的男女可以早日覓得良緣。			
8	八、臺中購物節由經發局策劃、行銷、執行，首屆為快速累積知名度由明星擔任代言人，經過近幾年的宣傳並累積一定知名度後，今年改變行銷策略，由各商圈自行拍攝共計推出 26 支宣傳行銷影片，經發局同仁亦親自參與演出，內容相當精彩，民眾可參考影片	經濟發展局	08-	一、本局延續物調券計畫及鍋烤節計畫之接地氣辦理趨勢，2023 臺中購物節首次邀請本市頭家擔任活動代言人，並以特色商圈、傳統市場及夜市攤集為主題拍攝 25 支短影音、1 支購物節廣告，透過提高基層活動參與度，有效帶動購物節行銷影片擴散。經統計，11

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	介紹前往消費、旅遊，請各機關積極轉傳行銷。此外，我們也持續優化臺中購物節的相關活動規劃，並簡化中獎者領取手續，更推出物調券、鍋烤節活動，物調券吸引民眾消費、鍋烤節讓店家來客數成長超過三成，消費者開心、商家亦獲利，感謝經發局這五年來的努力，也期許本屆購物節活動圓滿完成。			月辦理之 23 支商圈短影音競賽活動，總計創造近 5.5 萬個按讚數、約 68 萬次觀看次數與約 2.8 萬次分享，有效宣傳臺中購物節活動與本市商圈特色，影音競賽活動圓滿結束。 二、2023 臺中購物節自 112 年 10 月 26 日起跑，APP 消費登錄金額業於 11 月 17 日突破第 1 個百億元，較去年更加快速。依據台中通暨購物節 APP 系統統計，截至 112 年 11 月 30 日，總消費登錄金額約 158.3 億元，為去年同期 133.8 億元之 1.18 倍；自開立收據合作店家消費登錄金額約 7.6 億元，為去年同期 2.1 億元之 3.62 倍；於限定十區區域消費登錄金額約 6.6 億元，為去年同期 5.2 億元之 1.27 倍。 三、透過客觀數據佐證「臺中購物節」品牌已逐步廣為民眾知悉，同時證明排除房地產消費登錄、強

臺中市政府第 604 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 11 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				化收據/區域消費專屬抽獎金占比，可有效促進庶民經濟與山、海、屯區產業活絡，帶動本市內需消費經濟。
		本府各機關	08-	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 112 年 11 月份 府列管標案進度

資料下載時間：112.12.08

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
112 年 11 月	451 件(93.76%)	10 件(2.08%)	1 件(0.21%)	3 件(0.62%)	16 件(3.33%)	481 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	44 件(86.28%)	1 件(1.96%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件(11.76%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	102DS11013	教育局/國民中學/成功國中	教育部補助成功國中至善樓 102 年老舊校舍整建計畫硬體工程	115,144	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
2	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 完成辦理規劃設計監造第五期付款作業
5	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	100	100	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
6	107DD00358	教育局/國小教育科/國小教育科第二股	教育局小教科-台中市實驗教育複合式園區第二期工程	82,060	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	65	76	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 D 區 5FL 梁版 4F 柱牆模板組立、鋼筋綁紮。 5F 版機電配管、出線盒放樣及安裝。
9	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	93	93	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112.11.28:1. 結構體基地角打底 2. 風雨走廊連接處打底 3. 路緣石施做 4. 羊蹄甲種植 5. 1F 體育場自平泥施作 6. 西側草皮照明安裝 7. 1F 儲藏室補土油漆 8. 土方出土
10	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 6 月 8 日辦理土建正驗複驗，使照已取得(已於 7 月 11 日領取)也已接通外水外電，並於 11 月 27 日辦理全運轉測試完成，已於 8 月 18 日辦理部分點交(非營利幼兒園)。
11	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	71	75	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. RFL 上層版鋼筋綁紮 2. B1F 消防管線配管施作 3. B1F、B2F 水井開口，水箱拆模孔吊模 4. B2F 泥作施作前素面清洗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	91	98	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 17 日驗收通過
13	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	80	91	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度：93.808%；實際進度：89.308%；落後：4.5%。落後原因：第二次變更設計尚未完成。 預計期程：內部泥作粉刷、外部塗料施工、廁所防水施工(隔間)、廁所牆面磁磚施工、水電蹲式馬桶安裝。 目前進度：內部泥作粉刷、廁所玻璃磚施工、廁所磁磚施工、管道隔間施工、外部塗料施工、空心磚施工、扶手欄杆安裝、水電蹲式馬桶安裝。
14	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	87	95	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 11 月 2 日及 11 月 3 日已經進行正驗，目前正辦理驗收後缺失改善。使照、無障礙掛件資料補件。
15	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	88	89	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.活動中心-外牆耐候漆 2.教學大樓-接走廊 1F 地坪復原 3.教學大樓 B 棟-管道間鋼網牆、施工架回搭、補漆 4.南向圍牆景觀
16	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	81	95	14	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.景觀區施工作業。2.給水衛生設備工程施作。3.雨水排水工程施作。4.B 棟 1F 地坪施作。5.門窗安裝、6.植栽工程施作。7.PC 採光罩施作
17	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 10 月 2 日蘇南陽和平建字第 112181 號函，提送 112 年 9 月份工作月報。 2.本案 112 年 9 月 7 日工程報竣。 3.112 年 10 月 11 日機電驗收，112 年 10 月 13 日土建驗收 4.本月工程概要:驗收缺失項目改善完成，等待複驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								中。
18	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	82	82	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 樓層縫防水作業。 2. 屋突二樑版澆置。
19	109DD00175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 機電工程 (1)消防電&水(配線配管) (2)各樓層盤體結線及B1F 盤體結線 (3)廁所電燈安裝 (4)弱電設備測試 裝修工程 (1)全區牆面、天花板油漆修補 (2)全區牆面、地坪磁磚&抵石修補(3)全區外牆塗料修補 雜項工程 (1)透空圍籬施作
20	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	79	85	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 11 月 9 日及 11 月 24 日召開第 38、39 次監造會議。 2. 112/11/1 承商、112/11/6 監造分別提送 112 年 10 月份施工日誌及監造日報表，112/11/8 局處予以備查。 3. 第 14 期估驗計價申請中。 4. 112/11/16 奉局處簽准辦理第 2 次變更設計暨新增工項單價議定書。 5. 112/11/17 承商提送因第 2 次變更設計，需增加 248 日曆天工期。 6. 本(11)月審查同意備查有「天花板施工圖、重提水塔材料、環氧樹脂材料、鋼構材料送審資料」，承商提送視聽教室天花板及壁板及地磚材料送審資料。 7. 本(11)月施工概況：A B 棟樓層水電配置、A B 棟內牆泥作粉刷、A B 棟外牆裝修、A B 棟外牆磁磚、A B 棟教室地磚。
21	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
22	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建工程	122,896	78	84	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度:56.09 實際進度: 70.75% 工作項目:

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								PFL 樑版鋼筋綁紮 PFL 水電配管 PFL 模板組立 PFL 混凝土澆置
23	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程	75,449	85	95	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 幼兒園景觀工程 2. 景觀植栽種植
24	109DD00398	教育局/工程營繕科/	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	78	77	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 第一次變更設計完成簽約 2. 三樓柱頭澆置完成 3. 一、二樓室內泥作
25	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 綠建築規費尚未申請
26	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	73	77	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 11 月 1 日、15 日、29 日（三）下午 2 時假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第 31、32、33 次監造會議。
27	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	71	75	4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 112.11.27 召開外聘督導會議。 2. 第 6 期估驗款已匯款。 3. 1F 柱牆模板組立。 4. 1F 柱牆鋼筋綁紮。 5. 1F 柱牆水電配管。
28	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	87	88	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 辦理室內廁所貼磁磚、排水溝工程、電箱安裝、消防器具安裝、電梯構架組裝及周邊整地。
29	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	91	91	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 鋼板
30	111DD00057	教育局/市立高中職/長億	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工	168,230	74	80	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		高中	程					廁所牆面防水施作. 室內泥作拉線黏條子
31	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	69	72	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、二樓結構體鋼筋綁紮、模板組立、水電工程配管施作 2、二樓挑高區施工架組立
32	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	77	90	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 牆面粉刷、室內裝修工程
33	111DD00 332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小-臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	65	71	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2F 柱/牆體板模封膜組立，3FL 樑模/板模組立施工，結構體樑/板筋綁紮
34	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	72	74	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 防火漆噴塗. 外牆防修補及泥作改管作業
35	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	56	57	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理中。
36	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	67	12	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 截至 11 月 27 日的工程進度為 30.731% 展延工期 9 天 累計工期 279 天 剩餘工期 280 天 AB 棟 2F 放樣 昇柱鐵 搭架 組牆模
37	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	20	25	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽結束，局端承辦人簽辦，準備上網招標
38	111DD00 393	教育局/國民中學/廊子國中	廊子國中-臺中市北屯區文中小 3 新設國中第一期工程	392,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.11.01 廠商提送「10 月份月報表」，112.11.14 辦理工程標廠商資格審查，112.11.20 辦理採購評選審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	144,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112年10月26日辦理召開校園審查小組會議完畢，進入下階段工程發包作業(9月份工程發包決標誤植)。
40	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	75	80	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 地下室水箱抽水、地下室模板水箱口封模、2F澆置完成、RF柱及牆模板、鋼筋、水電施作
41	112BD00030	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	233,625	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案於11/20召開校園規劃審議第1次現勘會議，請沈芷蓀委員、李新富委員、蕭家孟委員蒞校勘查現場。並請建築師針對旨案校園規劃審議第1次會議委員意見，及10/24召開之基本設計圖說暨初步工程預算書審查會議決議，提出第二修正版校園規劃審議報告書(1120)，對委員進行簡報，並請委員指導。 二、建築師預計於12月15日提出第三修正版校園規劃審議報告書，報學校審查。
42	112BD00039	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程委託規畫設計監造技術服務採購案	77,209	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 原計11月中進行校內審查，配合外聘委員日期，於112/12/7辦理審查。
43	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	63	69	6	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 板模吊模鋪板。 2. 鋼筋綁紮。 3. 2FL澆置
44	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	61	65	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2F柱牆模板組立與鋼筋綁紮、車道版水電配管
45	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓A棟老舊校舍整建工程	152,755	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 基本設計審查完成 2. 第一次校園規劃審議會議 11/24

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 24 日鍾袁鎧建築師事務所檢送「校園規劃審議報告書」至臺中市政府及本校，俟臺中市政府辦理後續校園規劃審議。
47	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 承商編制施工計畫書、品質計畫書及職安計畫書 中(2) 技術勞務廠商申辦建照執照及相關開工前置作業中
48	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成第二次校審會議，第三次會議安排中
49	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	日南國中-既有老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	318,427	0	5	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 技術服務履約中。
50	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.1120 辦理採購評選
51	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 16 日開標，11 月 23 日決標。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小 計	46 件(92.00%)	1 件(2.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件(6.00%)	50 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	75	82	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，自111年3月4日起停工，第三工區111年12月1日開工。
5	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	70	73	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 工程施工中
6	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定核派案件
7	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中
8	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科	服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)					依契約規定執行工程設計監造事宜
9	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
10	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
11	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
12	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
13	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
14	110CF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
15	110DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	57,500	95	100	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
16	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	64	68	4	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. P1-No. 10 基樁鑽掘、混凝土澆置作業 2. 增派夜間義交協勤時間：PM1900~PM2300，4人次(累計220人次) 3. P2 基礎降挖、土方近運作業 4. A2 橋台擋土型鋼樁引孔施工作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 鋼箱梁裁切加工焊接組立製作(第二單元)
17	110DF00139	建設局/新建工程處/土木工程科	大安濱海樂園北汕溪虹橋改建工程	57,781	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
18	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
19	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 112 年 10 月 23 日、112 年 11 月 6 日向中央請款。台糖協議價購尚須俟 113 年 1 月提送董事會後續辦契約用印。有償撥用已獲行政院核准，簽辦動支中
20	111CF00010	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	60	70	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理用地取得事宜
21	111CF00012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
22	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因台電電桿尚未下地，目前停工中
23	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共管溝與人行環境改善工程	55,704	95	98	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 決算中。
24	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段 258 巷)拓寬工程	90,350	87	95	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	111DF00 148	建設局/新建 工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	75	81	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工階段
26	111DF00 244	建設局/養護 工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	95	98	3	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 付款
27	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
28	111DF00 263	建設局/新建 工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	69	68	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 箱涵施作中
29	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	62	63	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度： 19.781% 施工項目： P2、P10、P11 基樁施作 P6 基樁樁頭打除 P6 基礎開挖 P6 基礎 PC 混凝土澆置 P7 基礎鋼筋綁紮 A1 橋台基樁施工範圍防汛太空包堆疊 A1 橋台、P9 基樁施工範圍土方填築 P13、P14、P15 沉箱施作 P6、P7 墩柱鋼筋樣架加工 P11 祛水(點井)施作
30	111DF00 299	建設局/新建 工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	81	95	14	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 10 月 31 日竣工，驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工
32	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
33	112AF00 024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中
34	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
35	112CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考進度辦理用地取得。
36	112CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	50	95	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會 於 112 年 4 月 13 日召開協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 因地上物補償經費不足，預計 113 年度辦理地上物拆遷補償。
37	112CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	50	70	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 27 日召開第一次公聽會 於 112 年 2 月 1 日召開第二次公聽會 於 112 年 5 月 3 日辦理協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 徵收計畫書已於 10 月 6 日報地政局轉內政部，已於 11

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 10 日修正徵收計畫書並送地政局轉內政部。
38	112CF00 004	建設局/新建 工程處/用地 科	第 14 期市地重劃區 聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北 路開闢工程(南北向)	67,400	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已提送內政部辦理土地徵收審查事宜。
39	112CF00 007	建設局/新建 工程處/用地 科	烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程	110,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 13 日召開一公會，112 年 2 月 2 日召開二 公會，已於 112 年 4 月 17 日召開協價會。目前已辦理 竣 96 人產權移轉，餘未同意協價部分，地政局已於 112 年 10 月 4 日報送內政部徵收審議。10 月 20 日內政部退 徵收計畫書，刻依內政部函示修正中，112 年 10 月 24 日再函都發局有無妨礙都市計畫證明書，都發局於 11 月 6 日回復，惟證明書格式錯誤，修正後 11 月 15 日 再送地政局層轉內政部。11 月 24 日地政局層轉內政部 審議。
40	112CF00 009	建設局/新建 工程處/用地 科	北屯區東光路(松竹 路一段至軍福十九 路)計畫道路開闢工 程	1,365,200	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 內政部已於 10 月 4 日審核通過，公告期間：112 年 10 月 26 日-11/27，地政局訂於 112 年 12 月 1 日發價。
41	112D723 014	清水公所/公 用及建設課/	臺中市清水區清水國 中校園周邊人行環境 品質提升改善工程	74,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃設計中
42	112DF00 129	建設局/新建 工程處/土木 工程科	臺中市烏日前竹地區 區段徵收前德橋改建 工程	132,784	57	58	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
43	112DF00 209	建設局/新建 工程處/土木 工程科	西屯區市政路延伸工 程-第 2 標(安和路至 環中路三段)	2,670,000	40	40	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 11 月 10 日決標，訂約完成
44	112DF00 210	建設局/新建 工程處/土木 工程科	北屯區崇德十九路延 伸至更生巷 25M 計畫 道路開闢工程	92,830	55	58	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/30 (四) 預定進度 3.73%、實際進度 8.02%
45	112DF00 211	建設局/土木 工程管理科/	東勢-豐原生活圈快 速道路(第三標-石岡	2,975,830	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			新興段工程)					辦理開工前置作業
46	112DF00 223	建設局/新建 工程處/土木 工程科	華南路以東銜接特三 號道路工程(第二標)	299,524	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 樹木移植審查
47	112DF00 237	建設局/養護 工程處/北北 屯工程隊	臺中市北區進化北路 (中清路至崇德路)道 路、共桿建置及人行 道改善工程	63,900	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 預計於 12 月開工
48	112DF00 241	建設局/養護 工程處/市六 區工程隊	臺中市南區忠明南路 (南屯路一段至國光 路)道路改善工程	138,773	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前準備
49	112DF00 242	建設局/養護 工程處/市六 區工程隊	臺中市西屯區臺灣大 道(安和路至朝富路) 道路改善工程	60,692	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工
50	112DF00 246	建設局/新建 工程處/土木 工程科	「南區建國北路道路 拓寬工程(文心南路 至建國北路 196 號)」	55,080	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預計 12 月底前開工

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	7 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：7 次 1、110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110 年 12 月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111 年 3 月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於 111 年 6 月 22 日核轉行政院審議。 4、111 年 9 月 2 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112 年 2 月 24 日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於 112 年 5 月 4 日函復延伸彰化段相關意見，市府已於 112 年 6 月 15 日函復意見回覆表予交通部審議。交通部於 112 年 7 月 25 日核轉行政院審議。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	71	77	6	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)C 區 B1FL 梁版鋼筋組立 (2)B 區 B1FL 梁底及 B2F 牆模板組立 (3)C 區 B1FL 機電配管作業。 (4)B 區 B1FL DECK 版材料進場

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 1. 設計單位已於 112 年 11 月 10 日掛件至都發局辦理備查程序。
7	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.11.06 委託規劃設計監造技術服務案 上網公告招標，將於 112.11.30 上午 9:30 開標。 評選委員名單鈞長已圈選核定，將於 112.12.07 上午 9:30 舉辦規設評選會。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	28 件(93.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(6.67%)	0 件(0.00%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、水湳 1 標：已竣工並完成決算。 二、水湳 2 標：已竣工並完成決算。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三、水涵3標:已竣工並完成結算,辦理決算作業中。 四、水涵4標:已竣工並完成結算,辦理決算作業中。 五、水涵5標:已於110.06.15開工,施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 建成1:已於108年02月26日開工,已於111年1月17日辦理竣工,111年3月28日驗收完成,結算尾款已完成付款,簽辦勞務尾款中。 建成2:已於110年11月18日開工。 建成3:暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計,佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料,辦理清溪計畫接管對象會勘,111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料,111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議,已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。 111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包,111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於111年7月28日辦理審查會,審查結果修正後通過,佳綸公司已於111年8月22日提送修正版,已於111年9月15日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關,「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式,於111年10月18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	50,142	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(9)委託設計及監造服務					已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 於 11 月 24 日申報竣工 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175 戶
8	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	89	90	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進 Ø400mm：381m／381m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m／95m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／18,805m(含後巷)(2)累計已接管戶數：3,188 戶 二、目前施作項目：(1)明挖工程累計完成：19,713m(2)112 年 1 月至 10 月已接管戶數：1,470 戶
9	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1)主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期：110 年 1 月 28 日 (3)目前施作項目：短管推進 Ø400mm：369 m / 422 m 短管推進 Ø500mm：2,779 m / 2627 m 短管推進 Ø600mm：393 m / 393 m 短管推進 Ø800mm：366 m / 366 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：1 處 / 1 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m：1 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：39 處 / 39 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 43 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 2 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3128m / 2518 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：303 m / 249 m (4)工程資料撰寫及製作
10	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	86	90	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程：9,129.7m(3)接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1,896m(2)明挖工程：7,434.35m(3)接管戶數：1,704 戶。
11	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	79	79	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程：1076m(2)明挖工程：17047m(3)接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1070m(2)明挖工程：6227m(3)接管戶數：1040 戶 三、其他：
12	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	92	92	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1)推進工程：2600m (2)明挖工程：17920 m (3)接管戶數：8812 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程: 2600m (2) 明挖工程: 7940.6m (3) 接管戶數: 3700 戶
13	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	75	76	1	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:2,093.35m(2)明挖工程:19,926m(3)接管戶數 3,852 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:2,091.45m(2) 明挖工程:8,635.7m(3)接管戶數:1,576 戶。
14	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	88	92	4	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:1233m (2) 明挖工程:8053m (3) 接管戶數:2799 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1254m (2) 明挖工程:5860m (3) 接管戶數:2587 戶
15	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	63	66	3	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 (一)第一工區:明挖埋設輸水管線已完成3130m/5048.6m;推進 240m/843.7m。 (二)第三工區:明挖埋設輸水管線已完成1367m/3576.95m;推進 12m/114.7m。 (三)第四工區:明挖埋設輸水管線已完成5880m/6770.26m;推進 114m/234.26m。 (四)第二、五工區預計 113 年施工,目前未進場。
16	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨	60,038	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			用戶接管工程委託設計及監造技術服務					1. 本案基本設計成果於 112.4.20 函報營建署，該署已於 112.6.1 同意備查。 2. 本案第 1 分標細部設計成果於 112.11.20 函報內政部國土管理署下水道工程分署，該分署已於 112.12.1 同意備查。
17	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商進行基本設計修正中，訂於 11/6 審查會議，原則修正後通過，預計 12/15 提送修正後基本設計書圖資料
18	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	72	73	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. S021->S020-推進作業 2. S019->S020-推進作業
19	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	56	57	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：685m (2) 明挖工程：17,284m (3) 接管戶數：5,583 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：34.8m (2) 明挖工程：50m (3) 接管戶數：0 戶
20	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	71	75	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 40.25%，實際進度為 49.47%，已施作跌水溝至石籠段消能池及自由路 250 巷箱涵完成，目前施作下游段自由路雨水箱涵(長約 220 米)，預計 113 年 6 月 30 日完工。
21	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	58	60	2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，後續請現場施工單位辦理現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設，實際施工完成長度 330m/契約長度 1125m。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程：鋼軌樁引孔(30 支/181 支)
22	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	74	75	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第二區人行跨越橋鋼構吊裝完成及橋面版完成 2. 第二區左岸整地完成 3. 第四區左岸既有植草磚打除完成 4. 第五區抽水井 B 完成 5. 第五區施工便道土方運棄完成至 10/26 工程進度預計 53.91%實際 54.60%
23	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	56	57	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度:2.64%，實際進度:3.88% 累計工期:44 工作天，剩餘工/期:406 工作天 施工內容:1. 0+000-0+120(西行)箱涵頂板打除鋼筋裸露切除處防鏽漆處理 2. 預鑄節塊鐵模進場
24	112AD01010	水利局/防災中心/	112 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 11 月 9、13、14 日完成第 11 次維護保養及試運轉作業。
25	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 8 日辦理基本設計審查會議，廠商現正辦理修正中。
26	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	55	58	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：推進工程 648m 二、目前施作項目：推進工程 0m(工作井立坑中)
27	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英	295,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			才路等區域)					數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：87.25m (3) 接管戶數：168 戶
28	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	40	30	-10	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 已依 112 年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理招標作業，已於 112 年 4 月 19 日上網公開招標，112 年 5 月 4 日辦理開標後-流標。 2. 已於 112 年 6 月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同意，倘未獲同意，則依採購法規定不啟動後續擴充。 3. 已將後續擴充方案納入招標文件中，重新簽辦採購。 4. 營建署於 112 年 7 月 18 日函覆略以旨案後續擴充範圍目前尚未辦理細部設計，依本署「補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」，尚須重新提送設計成果至署審查，爰若貴府欲加速辦理發包，建請由已設計原 1-2 標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 5. 考量後續發包期程，將取消後續擴充改以提高預算金額作為後續發包策略。 6. 以市府自籌方式及 112 下半年度統一單價調整預算金額，112 年 11 月 14 日開標後第四次流標，已簽辦核准第五次公告上網，預計 112 年 12 月 8 日開標。
29	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)	297,900	55	30	-25	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 21 日第二次開標結果尚有一家廠商投標，預計 112 年 12 月 8 日評選。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
30	112DD01052	水利局/水利工程科/	110 年軟埤仔溪排水 0K+000~2K+651 治理工程(第一期)	57,853	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 護岸植筋加高鑽孔作業 2. 管線遷移會勘。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池 A 區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 因施工材料-管材全台缺貨，尚無法開工。

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	57 件(87.69%)	5 件(7.69%)	1 件(1.54%)	1 件(1.54%)	1 件(1.54%)	65 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築 工程管理科/	臺中國際會展中心新 建工程(一期工程)	5,816,583	91	92	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：10 次 本工程刻正施作展覽棟機電消防系統撤水配管、放水型 配管、欄杆安裝、帷幕牆下收板安裝、批土等裝修作業 施作；會議棟結構體施作。
2	103DD00 271	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市太平國民運動 中心新建工程	610,000	68	67	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 4FL 鋼筋綁紮
3	103DG00 026	交通局/公捷 處/設計工程 科	臺中都會區大眾捷運 系統烏日文心北屯線 建設計畫--土地開發 基地共構工程(含監 造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
4	104DK00 004	建設局/新建 工程處/建築 工程科	美村綜合服務園區新 建工程	555,050	61	62	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 1. 筏基模板及鋼筋綁紮 2. 筏基混凝土澆置 3. B3F 放樣 4. B3F 防水毯及止水條施作 5. B2F 柱牆鋼筋綁紮 6. 筏基 水電配管 7. 現地植栽保護及養護
5	104DR00 039	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	95	91	-4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 施工中，截至 112 年 11 月 29 日止，預定進度 99.1777%，實際進度 88.8257%，落後 10.3520% (依 5 月 3 日展延工期會議決議展延 130 日修正進度)
6	106DG00 042	交通局/公捷 處/設計工程 科	IJG031-臺中捷運烏 日文心北屯線 G03 站 出入口與行政大樓共 構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	107DH00 016	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市北屯區同榮段 社會住宅興建工程	1,978,645	84	85	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. A 區外牆打底粉光、室內地壁磚鋪貼、正式電梯施 工。 2. B 區外牆打底粉光、室內地壁磚鋪貼、R1F、PRF 結構 施工 3. C 區外牆塗料施工、室內地壁磚鋪貼、正式電梯施工
8	107DH00 017	都發局/住宅 發展工程處/	臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興建工	1,754,313	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次

		工程開發科	程					工程業於112年6月5日報竣，11月27日驗收合格，已督請廠商儘速辦理請領尾款作業。
9	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	91	85	-6	流廢標次數：5次 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成結構體工程，刻正內牆打底粉刷、外牆打底粉刷及瓷磚、內牆油漆工程、浴廁防水及瓷磚、水電配管工程，截至11月底預計進度90.732%，實際進度75%。
10	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 108年4月2日開工，目前工程截至112年5月6日止：預計進度100%，實際進度100%，目前業已完工刻正辦理驗收作業。
11	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	83	83	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 磁磚鋪貼、牆面粉刷、機電管線連結
12	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年11月22日簽准辦理第三次契約變更。
14	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	98	98	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 112年8月23日取得使照，9月27日辦理全運轉測試(合格)。 112年10月19日簽辦完成且用印工程結算驗收證明書，已於112年10月24日提送仁愛之家，將俟取得綠建築標章及智慧建築標章且無待解決事項後再行給付工程尾款完成。 112年10月24日先行提供工程結算相關資料(含工程結算驗收證明書)供仁愛之家請領補助款。
15	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	98	98	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已於10月2日取得使用執照，土建部分已於112年9月21日點交予沙鹿區公所。機電部分俟外水外電申請(外電已於11月5日取得)，機具運轉測試後點交。
16	108DG00022	交通局/停管處/設施工程	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次

		課						本案工程已於112年2月10日申報竣工，於112年2月16日確認竣工，於112年3月10日辦理初驗，並於112年3月29日初驗複驗通過，於112年4月19日辦理正驗，並於5月25日辦理正驗缺失複驗通過，使用執照已於112年6月21日取得，已於112年7月10日啟用，112年9月1日正式營運，刻正辦理結算作業。
17	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 本案施工廠商已於112年8月17日申報竣工，已於112年10月6日及23日完成初驗，訂於112年12月7日辦理初驗複驗，預計112年底驗收完成，明年中啟用。
18	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
19	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	64	65	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至112年11月30日止：預計進度21.997%，實際進度24.554%，目前已完成1MF頂版，2F結構體及3F底板施作中。
20	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	74	75	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. AB棟12FL混凝土澆置 2. 地下室B1F機電穿線及泥作打底
21	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	77	73	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工工程截至112年11月30日止；目前進行全區10F柱牆樑版模版施作、機電配管、鋼筋綁紮3F泥作打底粉刷施作、3-5F鋁窗立框、10F柱牆11FL樑版澆置。
22	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	76	77	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至112年8月31日止：實際進度55%，目前進行1. ABC棟R2、R3F施工。2、BC棟輕隔間組立。3、BC棟浴廁及窗邊防水施作。
23	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1樓自動門及指標工程施工、公園景觀噴灌系統配管、景觀燈及排水溝施工。
24	109AF00087	建設局/新建工程處/建築	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

		工程科	劃、設計諮詢審查及 施工監造技術服務					1. 辦況： (1) 施工進度：截至 112 年 11 月 26 日止，預定進度 36.28%，實際進度 36.43%，超前 0.15% (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、右棟施工架搭設、左棟斜柱模板組立、左棟升柱箍筋。 (3) 於 112 年 9 月 14 日完成右棟 3 樓樓板灌漿，於 112 年 9 月 27 日完成右棟 3 樓鋼構基礎柱頭灌漿，於 112 年 10 月 12 日進行右棟鋼構吊裝，於 112 年 11 月 17 日左棟三樓樓板灌漿完成。
25	109AH00 050	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市烏日區新榮和 段社會住宅興辦計畫 委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/10/13 設計單位提送 3-4 樓跳層區修正圖說，112/11/24 專管審定。 2. 3F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、模板施作。 3. 4FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮。 4. 112/11/24 3F 柱牆及 4FL 梁板混凝土澆置。 5. 4F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
26	109AH00 051	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執 行計畫委託技術服務 案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討： (1)已完成：111 年 11 月 29 日永億段社會住宅，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。 (2)執行中：目前建築結構均已完成並隨現場實際施工圖面調整 BIM 模型。機電配管 3 案目前進度育賢段三期至 R3F、安康段二期至 12F 及光正段二期至 12F，機電模型進度均超前工地施工進度。
27	109BH00 002	運動局/運動 產業科/	臺中市巨蛋體育館興 建工程委託規劃設計 及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 11/3 臺中市巨蛋體育館興建工程採購評選委員會(評選會議) 2. 11/7 檢送臺中市巨蛋體育館興建工程監造計畫修正一版(第二版)及職業安全衛生監督查核計畫修正一版(第二版) 3. 11/10 臺中市巨蛋體育館興建工程決標，麗明營造股份有限公司得標 4. 11/10PCM 主持得標廠商動土典禮討論 5. 11/21 提供臺中市巨蛋體育館減振檢噪設計簡易說明 6. 11/24 檢送臺中市巨蛋體育館興建工程(標案案號：

								112A-040)，得標廠商之履約保證金繳納期限 7. 11/24 檢送麗明營造有關臺中市巨蛋體育館興建工程」(標案案號：112A-040)，擋土工法以「機械式擋土柱 地錨」代替「全套管 地錨」施作案 8. 11/24 檢送臺中市巨蛋體育館興建工程(標案案號：112A-040)，得標廠商依約提送決標後單價電子檔 9. 11/30 巨蛋簽約動土籌備會議
28	109DF00 271	建設局/建築 工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	77	77	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 展覽棟-4F-Xa17-19 北向管溝角鉄施作。2. 展覽棟-4F-Xa13-15 硬化地坪施作軌道粉光。3. 展覽棟-B1F-男女廁磁磚貼作。4. 展覽棟-2F-後場機房 高架地板地坪保溫棉及腳架施作。5. 展覽棟-4F-Xa13-15 地坪澆置。6. 展覽棟-4F-廁所洗手台角架施作。7. 展覽棟-3F-Xa9-10、5F-Xa2-4/Ya13-14 牆面吸音板施作。8. 展覽棟-B1F-機車區及 4F-廁所打石清理。9. 展覽棟-1F-M 梯旁廁所坐便管路修改及會議棟-2F-北側電扶梯機坑臨時排水施作。10. 展覽棟-1F-N1 區、5F-S 全區-風管組裝。11. 會議棟-B1F-空調水配管 12. 展覽棟-B1F-N 全區-室內冰排水管道間保溫施作。13. 展覽棟-B2F-S1 區-空調水配管。14. 展覽棟-1F-全區-管溝弱電系統結線。15. 展覽棟-B1F-S2 區-軟銅帶連結。16. 展覽棟-4F-M2 區-管溝拉線。
29	109DG00 001	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	81	85	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 消防配管 2. 外牆水泥砂漿粉刷 3. 給排水吊管配管 4. 覆土區回填碎石 5. 屋頂防水砂漿粉刷
30	109DG00 029	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市南屯區精密園 區停三立體停車場新 建工程	383,000	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 本案工程已於 9 月 13 日正驗復驗驗收通過，相關工程結算資料(第二版)已於 11 月 21 日提送，專管單位審核中。 2. 本建物使照已於 112.10.19 取得，正式用水、電已於 11 月 9 日進場掛表，於 11 月 22、23 日辦理教育訓練中。 3. 本案公共藝術設置案已於 11 月 8 日上午辦理公共藝術完工驗收作業，同意驗收通過。藝術家已於 22 日檢送結案報告書審核中，並於審查核定後提送至文化局備

								查。 4. 建築中心定於 11 月 24 日辦理綠建築現勘。 5. 預訂於 112 年 12 月 29 日辦理啟用典禮。
31	109DH00 004	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計 畫(統包)	2,126,189	86	86	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12~15F 泥作粉刷 9~11F 廁所貼地壁磚 2~7F 廁所天花安裝 A、C 棟 2~7F 房間及廁所門安裝 A、C 棟 5~7F 廚具安裝 A、C 棟 5~7F 住戶大門門扇安裝 B 棟拆外架 B 棟 8~11F 陽台貼地磚 B 棟 3~5F 房間地坪貼磚 C 棟 3~10F 陽台防水 C 棟 9F 房間地坪貼磚 C 棟 13~14F 輕隔間封雙面板 B-3 電梯安裝 C 棟 11~14F 外牆欄杆安裝 C 棟 11~14F 拆紙塞水路及玻璃安裝 各棟走廊管架安裝、拉線 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防管線及設備安裝作業
32	109DH00 012	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市烏日區新榮和 段社會住宅統包工程	1,942,801	71	71	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 112/10/13 設計單位提送 3-4 樓跳層區修正圖說， 112/11/24 專管審定。 2. 3F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋 管施作、模板施作。 3. 4FL 梁模施作、梁板鋼筋綁 紮。 4. 112/11/24 3F 柱牆及 4FL 梁板混凝土澆置。 5. 4F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單 面模施作。
33	110AH00 053	都發局/住宅 發展工程處/ 工程開發科	臺中市東區練武段社 會住宅基地委託規劃 設計及監造技術服務 案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展 工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號 函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管 理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫 書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 每周定期(星期一)下午 2 點專案管理單位召開專業技 術協調會(週會)。

								4.112 年 11 月 17 日基本設計審查會。 5.112 年 11 月 20 日基本設計 BIM(LOD200)審查會。 6.112 年 11 月 27 日交通影響評估審查會。 7.112 年 11 月 22 日都發局函送都審意見,已請專案管理單位督促統包單位儘速修正。
34	110DE01 006	運動局/運動 設施科/	臺中市文中 10 棒球 場興建工程第二期工 程	55,000	83	85	2	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工,五大管線已通過,於 112 年 5 月 24 日開始辦理工程施作,目前風雨球場結構物內外牆泥作打底中。
35	110DE01 025	運動局/運動 設施科/	改善臺中市南區康橋 水域運動環境設施興 建計畫	61,055	95	95	0	流廢標次數:3 次 期程修改次數:1 次 目前施做壓花地坪及植栽綠美化等項目
36	110DF00 132	建設局/新建 工程處/建築 工程科	110 年度臺中市太平 區聯合行政中心興建 工程	571,647	59	65	6	流廢標次數:4 次 期程修改次數:0 次 2FL 梁版混凝土澆置完成養護中、工區環境整理。
37	110DF00 226	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,278,000	57	58	1	流廢標次數:4 次 期程修改次數:0 次 1.主球場第一區 BS 版 RC 澆置完成 2.主球場第三區 FS,BS 版 RC 澆置完成
38	110DF00 239	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市清水國民運動 中心興建統包工程	576,458	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1) 施工進度:截至 112 年 11 月 27 日止,預定進度 36.52%,實際進度 36.54%,超前 0.02% (2) 工程施工概要:基地祛水、抽排水、左棟 3F 樑鋼筋綁紮、左棟 3F 下層鋼線網鋪設、左棟 3F 版水電;空調配管、右棟施工架搭設、左棟斜柱模板組立、左棟升柱箍筋。 (3) 於 112 年 9 月 14 日完成右棟 3 樓樓板灌漿,於 112 年 9 月 27 日完成右棟 3 樓鋼構基礎柱頭灌漿,於 112 年 10 月 12 日進行右棟鋼構吊裝,於 112 年 11 月 17 日左棟三樓樓板灌漿完成。
39	110DF00 240	建設局/建築 工程管理科/	臺中市烏日區全民運 動館興建工程	270,000	57	60	3	流廢標次數:7 次 期程修改次數:0 次 目前施工內容為 1FL 上層鋼筋綁紮
40	110DF00 250	建設局/建築 工程管理科/	臺中市豐原國民運動 中心興建工程	595,723	73	73	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 R1F 柱牆鋼筋施工、B3F-B1F 泥作粉刷及砌磚施工
41	110DF00 251	建設局/建築 工程管理科/	霧峰區聯合行政中心 興建計畫工程	535,783	61	63	2	流廢標次數:3 次 期程修改次數:1 次

								1. 建設局人員第 17 次督導 2. FS 大底養護 3. 連通管施作 4. B2F~B1F 牆鋼筋試驗 SD280#3-1、#4-2、#5-2、SD420W#6-1、#7-4 5. 安全觀測監測
42	110DF00 252	建設局/新建 工程處/建築 工程科	臺中市北屯國民運動 中心興建統包工程	778,410	60	68	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目：鋼構吊裝作業 2. 本案工程契約規定後擴經費上限為 1 億 2000 萬元，運動局函文說明實際後擴總預算 1 億元，專管單位表示若須達成統需書要求之後擴項目，後擴金額達新臺幣 1 億 2,413 萬 1,982 元，須減原預算內已核定之部分工項；專管單位於 11 月 8 日提送統需書需求調整方案及修正預算等資料至本處，刻正簽辦中，排定於 12 月 4 日召開需求檢討會議，核定後辦理後續擴充細部設計書圖審查。 3. 專管單位於 11 月 8 日提送冰宮參訪檢討內容至本處，刻正簽辦中。 4. 預計 113 年 2 月前上梁。
43	110DF00 312	建設局/建築 工程管理科/	梧棲區興農里、永寧 里及永安里聯合活動 中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本局已於 11 月 22 日召開施工界面研商續辦會議，會議結論請建築師諮詢專業廠商施工及經費相關事宜，已於 11 月 27 日進場施作標準貫入試驗 N 值，俟一周後報告檢核結構設計無須調整後，後續依契約規定通知台鋼營造工程股份有限公司申報開工，並請該廠商依契約規定期程將相關文件送審。
44	110DF00 317	建設局/建築 工程管理科/	大肚兒少家庭福利館 新建工程	113,003	63	63	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1f 柱牆鋼筋綁紮、柱牆模板組立、水電配管、施工架組立
45	110DG00 031	交通局/停管 處/設施工程 課	臺中市大里區東榮立 體停車場興建工程 (增建四、五層樓)	104,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
46	110DG00 034	交通局/公捷 處/設計工程 科	水湳轉運中心新建工 程	3,761,033	61	80	19	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 15 日開工，截至 112 年 11 月 28 日進度達 61.952%，目前施作工項： 1. 第 1 區 1FL 機電牆面預埋配管

								2. 第 1 區 1FL 內牆第一升層封模 3. 第 3 區 3FL 鋼承板鋪設 4. 第 3 區 1FL 雙層版模板支撐施作 5. 第 3 區 1FL 版支撐拆除及整料 6. 第 3 區 B2F 外牆面粉刷施作 7. B3F 浴廁防水層施作 8. 全區鋼構吊耳、鉤環切除、磨平及補漆 9. 2FL 機電管線放樣 10. B1F 機電消防系統佈線 11. B3F 機電線槽架、吊架預製及給水配管 12. 工區臨時抽排水作業
47	110DM00 001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	82	86	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、浴廁牆壁及地坪、陽台地坪磁磚施作。 二、浴廁人造石門檻施作。
48	110DN00 002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	93	93	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 進行屋頂防水、室內天花板裝修工程。
49	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 13 日基本設計核定，11 月 27 日提送都市發展局辦理都市設計審議。
50	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	59	59	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 11 月 30 日，預定進度 9.7%，實際進度 9.7%，目前施工內容為傾斜管數值量測、接地工程施工、筏式基礎底板澆置。
51	111DF00 217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	94	98	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收
52	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	59	61	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一樓底板澆置完成，牆柱鋼筋、模板及水電施工中
53	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	40	40	0	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 本案追加預算後於 112 年 5 月 12 日公告上網、7 月 4 日更正公告，8 月 1 日流標(25 間領標、無人投標)；業於 8 月 9 日函請住宅處依權責檢討預算書圖，並於 8 月 14 日會同運動局、都發局向秘書長報告辦理情形及建議方

								案，都發局依權責核准減項預算書圖後已函送本處重行招標作業，8月25日再次上網招標（9月20日更正公告），10月17日開標流標（11間領標、1間投標），於10月18日再次上網公告、10月25日開標，開標結果為1家投標，已於11月3日評選最有利標廠商，於112年11月10日決標予共同投標廠商麗明營造與擎邦工程，因工程規模龐大、工法複雜，巨蛋團隊現正積極辦理丁類危險性工作場所審查、整體計畫書撰寫、逕流廢水污染削減計畫等開工前各應辦事項，預計113年上半年開工。
54	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案多目標審查，經建設局審查後，並與議員、里長溝通協調後，設計單位允諾於112年11月29日前提送修正版，儘速函送本府建設局辦理核定作業。 2. 建設局已於112年11月1日辦理新植、移補植審查會議，會議決議修正後通過。
55	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	25	30	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:25%。 2. 實際管考進度(已完成):30%。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)。 4. 112年11月17日基本設計審查會。 5. 112年11月20日基本設計BIM(LOD200)審查會。 6. 112年11月27日交通影響評估審查會。 7. 112年11月22日都發局函送都審意見,已請專案管理單位督促統包單位儘速修正。
56	111DN00 001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	68	68	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至11月30日止實際累計進度為33.7%，施工工項為2FL混凝土澆置及養護。
57	112D725 014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	58	63	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 a. 11/24基礎鋼筋綁紮完成、11/25鋼筋紮查驗。 b. 11/26基礎版30cm灌漿。 c. 11/27工務會議，確認契約變更內容、基礎螺栓查驗M25及M29符合。
58	112DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市區域性肉品冷链物流及分切供應中	870,242	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

			心新建工程					已於 112 年 10 月 24 日上網，112 年 11 月 22 日截止，11 月 23 日截止開標，11 月 29 日評選，刻簽辦評選結果。
59	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112.11.06 委託規劃設計監造技術服務案 上網公告招標，將於 112.11.30 上午 9:30 開標。 評選委員名單鈞長已圈選核定，將於 112.12.07 上午 9:30 舉辦規設廠商評選會。
60	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	25	25	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 10/3 基設審查會
61	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	25	30	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 14 日提送基本設計成果。
62	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 9 月 19 日上網招標公告，並於 10 月 11 日 17 時截標，計有 5 家廠商投標，又於 10 月 12 日 14 時開標，案經開標由「鉅立營造股份有限公司」為最低標，為得標廠商，並於 10 月 16 日簽訂契約。並於 11 月 27 日 10 點半舉辦開工動土典禮。開工前品質管理宣導於 112 年 12 月 5 日 10 時 00 分招開舉辦。
63	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計 113 年 2 月完成。
64	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	40	30	-10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 本案工程於 112 年 9 月 12 日開標，無廠商投標，業已流標達 5 次(112.03.07、112.05.19、112.07.11、112.08.03、112.09.12)，經本處 112 年 10 月 17 日及 11 月 14 日分別召開本案第 3 次及第 4 次流標檢討會議決議，增加履約工期為 650 日曆天，並增加經費 330 萬元(112 年 30 萬、113 年 300 萬)，總計經費 5,530 萬元，增加廠商投標意願。 2. 本案已於 11 月 22 日上網公告第 6 次招標，訂於 12 月 5 日開標。
65	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

		三股						10/15 申報開工，辦理計畫書、材料送審。PC 打除、出入口鋪設、基礎開挖。
--	--	----	--	--	--	--	--	---

(七) 環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	67	77	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、 工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：5194.06m (3) 接管戶數：953 戶 二、 目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：592.5m (3) 接管戶數：307 戶
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 9 日開資格標。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	9 件(75.00%)	2 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(8.33%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 已完成驗收程序，續辦全案請款事宜。
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	110DH00008	都發局/都市設計工程科/	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年11月9日、10日辦理初驗程序，11月24日廠商檢送改善資料同意備查，廣續辦理正式驗收
4	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	91	95	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年11月6日完工
5	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	40	45	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約履約中，細部設計階段
6	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台3跨越自行車橋工程	56,940	83	100	17	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	74	74	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A工區(興大附農)完工；B工區(興大園道)折線驛站鋁包板安裝；C工區(信義國小)灌木種植完成；D工區(綠川園道)造型泡泡牆鋼筋綁紮、蓄水池施作；E工區(南

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								和園道)高壓磚鋪面施作。
8	112AF00 047	建設局/養護 工程處/中央 公園管理所	112 年度中央公園敦 化路以南綠美化維護 工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行中
9	112AF00 071	建設局/養護 工程處/市六 區工程隊	臺中市 111 年度行道 樹、園道、綠地綠美 化維護勞務採購-南 區(第 1 次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
10	112AJ00 003	觀旅局/觀光 工程科/觀光 工程科第三股	112 年度臺中市觀光 遊憩區及自行車道環 境清潔維護及綠美化 工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第四次派工施作中
11	112DF00 082	建設局/新建 工程處/公園 景觀工程科	臺中市北區公 115 公 園新闢工程(第二期)	58,500	56	59	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中，施作工項「圍籬移設、現場放樣、工區臨時出 入口及步道線型整地」。
12	112DF00 248	建設局/新建 工程處/公園 景觀工程科	綠空廊道(潭子區 74 號橋下)串聯自行車 跨橋工程	68,652	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	93	93	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 1. 水族工程-A 棟機房配管配線 2. FRP 擬岩造景組裝 3. 水族工程運轉測試籌備 4. 環境整理 5. 土建及機電驗收中
2	109DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	90	93	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 截至 112 年 11 月 30 日實際進度 94.50%，目前施作工項為：1. 開關箱設備工程 2. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 3. 新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石 4. AB 區間雨遮 5. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 6. 景觀工程 7. 平頂及牆面裝修工程 8. A 區二樓新做 7 分杉木地板。
3	110DF00 266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	110DQ00 006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	84	84	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案因結構變更影響要逕作業，於 111 年 10 月 28 日起停工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於 4 月 7 日復工，預計 113 年 1 月 28 日完工。 預定進度(%)72.76% 實際進度(%)73.14% 目前工項:1. 外牆防水 2. 機電設備安裝鑽孔及結線 3. 北側樓梯油漆 4. 二樓地坪打磨 5. 環境整理 6. 消防設備進場 7. 鋼構組裝
5	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	40	59	19	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月 16 日辦理評選，6 月 10 日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於 111 年 6 月 24 日上網公開閱覽，7 月 18 日截標，7 月 19 日開標，計 1 家投標，本次開標結果其家數未達 3 家流標，預計 7 月 22 日上網辦理第 2 次招標公告，預定 7 月 28 日截標，7 月 29 日開標，共計 2 家投標，8 月 9 日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至112年11月30日止預定進度9.82%、實際進度11.23%，目前辦理變更設計，進行木料備料、土整磚備料、日式建築旁磚砌建物粉刷拆卸、變形卵石牆基拆卸回砌、變形牆體拆卸、原豬舍牆體拆卸、左外2護龍牆面清理、新木構件加工。
6	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於11/22辦理書面驗收，刻正簽辦驗收結果。
7	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於4/7及10/12召開由秘書長主持召開兩次跨機關研商會議，後續依會議討論指裁示事項，檢討本局標案委辦工項及經費作業。 2. 於8/30向市長報告整體規劃，業已裁定燈會辦理時間、主視覺、主標語及主燈設計；針對市長裁示事項於9/20召開協調事項會議。並於11/22召開第二次由市長主持之燈會籌備會議，由燈會籌備小組各局處依各分組工作內容規劃進行報告。 3. 於7/28、8/23、10/24、11/17召開四次展場籌備組工作會議；展場籌備組各局處於9/5辦理中央公園現勘，確認各燈區招標範圍及中央公園場地使用應注意事項。 4. 廠商已於11/28提交期中報告書，刻正辦理書面審查。
8	112AJ00025	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第二股	「2023 國慶焰火在臺中」活動委託專業服務案	19,830	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於8/15開標、8/17評選及決標，得標廠商為「東森電視事業股份有限公司」，業已於112年9月13日函送交通維持計畫予交通局審查；於112年9月22日函送活動安全防護計畫(消防)予消防局審查；於112年9月22日函送活動安全防護計畫(衛生)予衛生局審查；已於112年10月2日於臺灣大道市政大樓惠中樓1樓中庭舉辦記者會，並於10月9日及10日舉辦112國慶焰火在臺中活動；第一期款付款業已於10月27日簽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								准，廠商於11月15日提供請款收據，11月16日簽陳核銷撥款。
9	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計廠商已送發包文件，刻正辦理工程級監造發包文件製作，預計於112年12月底前上網發包。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 112.11.10 西屯區生態段 131 地號第 2 次抵價地點交。 2. 112.11.16 水湳公共藝術丙案徵選會。 3. 112.11.24 西屯區生態段 126 地號第 2 次抵價地點交。 4. 112.11.30「臺中市中央公園(含停車場)OT 營運移轉案」招商決策會議。 5. 更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 公兒十四工區初驗複驗及相關缺失改善作業及大公一、廣十工區正驗複驗及相關缺失改善作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	92	95	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 45M園道、永春東二路、永春東三路瀝青混凝土路面
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	84	86	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 側溝開挖、PC 15M-(23)-1 0K+337.2~20M-(11)0K+0.517 側溝底版、牆身 15M-(23)-1 0K+337.2~20M-(11)0K+0.517 纜線管路配管 40M-(1) 1K+590~690 (R、LT)及路口銜接段 8M-(3)及 20M-(11)路口 污水用戶管 12M-(16)-1、15M-(21)、15M-(24)、20M-(11)漏水試驗 自來水管線 8M-(3)0K+0~200 照明管線 15M-(23)-1 0K+010~045；15M-(24) 0K+010~045、230~330 號誌管線 2處路口 3-8、3-10 擋土牆 40M-(1)1K+ 305~327、1K+ 339~350、1K+370~393 牆身施作
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	68	69	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、土方開挖
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計，已於112年11月13日召開細部設計審查會議，目前於細部設計修正階段。
9	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計報告書，已於112年11月13日召開細部設計審查會議，目前於細部設計修正階段。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	239 件(97.55%)	1 件(0.41%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件(2.04%)	245 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF00 047	建設局/建築 工程管理科/	水湳國際會展中心新 建工程委託專案管理 技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位) 業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業 中。
2	104AE00 024	經發局/工業 科/工業科第 四股	臺中市工業園區整體 發展計畫委託專案管 理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於112 年 11 月 8 日提報112 年 10 月份工作 月報至本局備查，本局於112 年 11 月 13 日備查。
3	105AG00 040	交通局/交通 規劃科/	大臺中地區捷運路網 檢討規劃暨臺中捷運 系統初期路網可行性 研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部 會審查意見修正，並於8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審。
4	106AG00 052	交通局/交通 規劃科/交通 規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第 二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已依交通部 111 年 9 月 21 日意見完成 修正，並於112 年 5 月 1 日函報交通部審查，交通部 112 年 5 月 30 日回復書面意見，目前研議修正中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理一併徵收申請案相關事宜。 2. 辦理契約變更相關事宜。
6	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 29.242%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
8	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：共召開 6 次工作會議，110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111 年 7 月 6 日局長指示請謝副局長督導召集)、111 年 9 月 26 日召開「市民大道南段」研商會議(經決議確認採整體開發及電纜地下化方式開發)、111 年 11 月 4 日簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置。111 年 11 月 17 日、111 年 12 月 1 日局會前會報告草案內容、111 年 12 月 16 日土管草案研議。111 年 12 月 23 日、112 年 1 月 30、112 年 2 月 17 日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 1 月 13 日、112 年 2 月 10 日、112 年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2月24日規劃單位提供修正後草案書圖。112年4月6日向秘書長面報。112年5月1日辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112年5月16日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112年5月31日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分，未來工程技術及經費上是否可行)。112年6月2日提供意見(東西向計畫道路連通至台74線交通路網效益及急迫性)。112年6月14日函請公路總局表示意見。112年7月27日函請規劃單位112年8月14日前提交修正後計畫書圖。112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。112年11月16日召開第1次專案小組。(預計112年12月15日召開第2次專案小組)
9	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前刻正辦理報告書製作等相關程序中。
10	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 綜合規劃報告書：交通部已於112年4月18日轉呈與行政院審查，刻正於行政院審查程序中。
11	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。
12	108AD00 181	教育局/幼兒 教育科/幼兒 教育科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理109學年度臺 中市新設非營利幼兒 園	600,155	70	85	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。
13	108AE00 051	經發局/工業 科/工業科第 三股	臺中市精密機械科技 創新園區三期申請設 置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於112年11月2日依規檢送112年10月份工作月報，本局112年11月3日存供備查。
14	108AF00 099	建設局/新建 工程處/土木 工程科	牛埔橋改建工程委託 設計監造技術服務案	14,290	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算完成待付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	108AG00 013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格，111 年 11 月 1 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。潭興案已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。另舊社案停車場主體工程已於 112 年 8 月 17 日竣工，已於 112 年 10 月 6 日及 23 日辦理初驗，施工廠商刻正進行缺失改善中。
16	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月 18 日續開專案小組第 11 次會議，112 年 10 月 27 日函發會議紀錄。
17	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (20)經檢核並再修正計畫書圖，112/10/31 簽辦公展陳核中。 (21)112/11/30 公告公開展覽，112/12/1 檢送公展計畫書、圖至西屯、龍井、大雅、沙鹿區公所。
18	108AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112 年 11 月 2 日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議 2.11 月 9 日召開排水檢討會議
19	108AH00 056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
20	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112 年 11 月 3 日公開招標公告評選，112 年 11 月 10 日決標，112 年 11 月 13 日公開決標公告，預計 113 年 2 月底舉行開工典禮。 二、臺中市政府運動局於 112 年 11 月 2 日函轉部分工程納入促參營運廠商期初投資之專家諮詢會議後提供之書面意見至專管單位。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三、有關本案監造計畫及職業安全衛生監督查核計畫，規設單位於112年11月7日提送，專管單位於112年11月14日核定，新建工程處112年11月23日備查。 四、112年11月20日、112年11月27日專技會議邀請施工廠商討論及簡報簽約儀式流程，112年年11月30日臺中市政府建設局召開「臺中市巨蛋體育館興建工程」簽約動土籌備會議。 五、臺中市新建工程處於112年11月20日請專管單位建置台中巨蛋體育館興建工程廉政平台。 六、有關建造執照，規設單位於112年11月2日提送本案基地位於臺中市北屯區榮德段61、62、63、64、65等5筆地號之地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告(核定本)，目前臺中市應用地質技師公會已審查後修正通過。 七、專管單位洽詢環境保護局，預定於112年12月14日召開環境影響差異分析報告審查會。 八、112年11月16日得標廠商提出展延履約保證金繳納期限預計於112年12月14日辦理完成。 九、112年11月24日規設單位提送施工廠商依約提送決標後單價電子檔至專管單位審查112年11月28日審定函請新工處核定中。
21	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 水土保持規劃書已於11月核定。 3. 興辦事業計畫於3月核定。 4. 水土保持計畫書已於10月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。 8. 都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9. 2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。 11. 提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12. 契約執行中。
22	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第 3 次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議中(112/11/20、112/12/5、112/12/8 計 3 場)。
23	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
24	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 26 日召開期末報告審查會議，112 年 1 月 5 日核發會議紀錄，112 年 3 月 3 日提送修正成果，112 年 4 月 21 日備查修正版，112 年 3 月 24 日召開重製疑義會議，112 年 4 月 7 日檢送會議紀錄，112 年 6 月 8 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 27 日及 8 月 17 日研商公展草案變更內容，12 月 8 日將辦理第一次機關協調會議。
25	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂四版)修改中。
26	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 29.242%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
27	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦期初報告核定作業。
28	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			承租案					
29	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
30	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.6.2 提送 112 年 5 月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送 112 年 6 月份工作報告、112.7.17 請款第二階段招商廣告費用、112.8.2 提送 112 年 7 月份工作報告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、112.8.25 本局函文暫停契約、112.9.1 提送 112 年 8 月份工作報告
31	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 112 年 11 月 7 日檢送 112 年 10 月份工作月報，本局 112 年 11 月 9 日存供備查。 2. 112 年 11 月 14 日廠商提送修正後期末報告書，本局刻正辦理核定作業。
32	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 10 月份付款作業中。
33	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
34	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 6 月勞務酬金刻正辦理辦理結算驗收作業。
35	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 8 月勞務酬金計 8,814,613 元，已於同年 10 月 25 日撥付。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 112 年 9 月勞務酬金預計於 113 年 1 月辦理驗收。(9 月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第 3 個月結算驗收，又因遇年底保留款項順延至明年 1 月驗收)。
36	110AG00 060	交通局/交通 規劃科/交通 規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
37	110AH00 030	都發局/城鄉 計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32.111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33.111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34.111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35.12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。 37.112 年 1 月 12 日召開第 8 次工作會議。 38.112 年 2 月 21 日函詢各單位規劃建議。 39.112 年 3 月 9 日辦理第 2 次現地勘查。 40.112 年 6 月 13 日召開第 9 次工作會議，112 年 6 月 16 日會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於 8 月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112 年 7 月 18 日簽辦公告徵求意見，112 年 9 月 23 日簽准，112 年 10 月 4 日公告(自 10 月 6 日起 30 天)。 42.112 年 10 月 19 日於龍井區及大肚區各辦理 1 場座談會，10 月 30 日會議紀錄簽准並公告於局網站。 43.刻研議後續共識營辦理形式及時間地點。
38	110AH00 032	都發局/城鄉 計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112/9/6 提交期末報告，112/10/6 召開期末報告審查會議，112/11/6 檢送會議紀錄，預計 112/12/5 提送修正成果，112/12/13 召開第一次工作會議。
39	110AH00 035	都發局/城鄉 計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商，112 年 5 月 25 日 112 年度第 2 次工作會議、112 年 6 月 5 日期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112 年 7 月 12 日提送開發意願調查企劃書(經 112 年 7 月 14 日鈞長建議針對產業調查辦理)、112 年 7 月 26 日提送用水計畫書、農變計畫書等、112 年 9 月 13 日及 18 日辦理農耕意願調查座談會、10 月 31 日提送期末報告書(修正版)並提送政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書、11 月 24 日再次提送修正後報告書、預計 12 月召開工作會議確認修正內容。
40	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。 110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。 111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。 112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。112/7/3 檢送細部計畫整併示範區規劃草案。112/9/20 局長室報告案件情形。112/10/24 召開 112 年第 1 次工作會議。 112/11/02 檢送細部計畫整併優劣分析簡報。
41	110AH00 061	都發局/住宅發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二全面進場、11 月 28 及 29 辦理驗收及點交作業
42	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二全面進場、11 月 22 及 27 辦理驗收及點交作業
43	110AH00 063	都發局/住宅發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 16 日及 21 日辦理育賢 2 期冷氣驗收
44	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/ 住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
45	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112.8.15 已提送先期調查報告，112.10.19 專管單位審定，11 月 3 日外聘委員審查，11 月 14 日提送修正報告，專管 11 月 27 日審查通過。 2. 112.8.25 已提送期中報告完。審查中。 3. 截至 11 月底總進度 76.7%，符合預計進度。 4. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(11/28 第 44 次)。
47	111A725008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定固定調派 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
48	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 付款中。
49	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 111 年度推動中小學數位學習精進方案—校園無線網路建置採購案	109,818	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
50	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案工程發包已於 11/16 開標並於 11/23 決標。
51	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111 學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已進行第二次驗收，且通過驗收，製作財產目錄，廠商已備妥資料請款中。
52	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約執行操作維護作業
53	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 50 組設備保全及維護保養作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.11月13日辦理第二期驗收 3.第二期驗收缺失改善中
54	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行水資中心代操作工作
55	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廬子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1~9月月報備查完成並付款，10月月報備查，10月請款中。
56	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年11月20日簽准第2期款項付款。
57	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中購物節	45,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 活動業於10月26日順利起跑，依契約執行中。
58	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，辦理專家座談會及期中審查會中
59	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約相關事宜
60	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
61	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
62	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年9月份勞務費於112年11月8日核付(應付金

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								額計新臺幣 460,928 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，112 年 10 月份催繳、退費、舉發勞務費於 112 年 11 月 13 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
63	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止，採按月付款。經查 112 年 10 月份金融電信代收案，代扣筆數 403,969 筆，廠商代收停車費 18,198,249 元，支付廠商代收手續費 1,292,701 元。
64	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第二次派工驗收付款作業。
65	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、配合中央政策於 10 月 2 日擴大定期票服務範圍，納入公路客運服務，辦理驗票機程式修改，以及相關公告文件及客服教育訓練等事宜。 三、另配合本市國慶焰火大型活動，辦理 QR 時數型交通套票搭配食遊購專屬優惠折扣方案，並請業者提報成果報告。 四、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
66	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程科	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計畫	18,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 11 月 24 日決標，並配合活動期程辦理接駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
67	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 8 月勞務酬金已於同年 11 月 3 日撥付(金額計新臺幣 168,644 元) 112 年 9 月勞務酬金已於同年 11 月 10 日撥付(金額計新臺幣 166,632 元)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								112 年 10 月勞務酬金 165,049 元，刻正辦理勞務驗收簽作業。
68	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112 年 11 月 7 日與 11 月 8 日辦理系統審查會議與驗收作業。刻正執行專案中。
69	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112 年 10 月 31 日與 11 月 2 日辦理系統審查會議與驗收作業。目前專案執行中。
70	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商執行第四期專案中。
71	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 14 日統包商提送基本設計成果。
72	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案（專案管理含監造）	29,319	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/3 基設審查會
73	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商於 112 年 11 月 13 日(世曦大地字第 1120035091 號)提送期中工作報告書(修正版)，並依總顧問 112 年 11 月 20 日複審意見修正中，相關鑽探積極辦理中。
74	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（一）	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 17 班次，已停班 1 班，已開訓 16 班次，結訓 16 班，參訓 449 人，已 6 班完成就業輔導。
75	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 111 年 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								額：1,477萬9,502元)，8月16日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於10月1日開工投入執勤，目前已執行近13個月(111年10月至112年10月25日)；112年因警政署補助款預算未於112年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車112年開工日期，延至112年1月9日0時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111年10月至112年6月份緩撞車協勤費用均已完成查驗、驗收合格並撥款。 另112年度下半年經費請款，本局已於112年7月12日函請警政署辦理，警政署已核撥補助經費；113年度招標作業，本局已於112年11月7日辦理開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標，後續積極辦理簽約、審驗等作業，於開工日期投入執勤。
76	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	30	98	68	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於112年5月3日決標於中華電信股份有限公司企業客戶分公司，並於112年9月28日函報完工，已於11月14日驗收完畢。。
77	111A00038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於11月22日辦理每月定期工地現勘，並依限於11月13日提送112年10月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席11月22日履約管理內部討論會議，並報告說明履約管理進度。
78	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前計畫執行中，第三期工項結果預計112年12月31日提交本局。
79	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)	45,750	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局於112年10月19日辦理第一次複驗，惟尚有缺失，預定於112年12月1日由本局會同中央公園管理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			公共藝術設置計畫」 甲案					所辦理第二次複驗；另，擬訂於113年1月2日召開甲案作品《水涵種籽花園》驗收會議。
80	111AR00 015	地政局/東勢 地政/第二課	111年度大臺中地區 委外地籍圖重測計畫	16,100	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於112年10月30日完成驗收，目前進度機關簽辦付款中。
81	111AT00 030	新聞局/影視 發展科/	中臺灣電影中心公共 藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案經奉示，俟選出場館OT廠商後，賡續辦理徵選小組決選會議。
82	111AZ00 011	原民會/經濟 建設及土地管 理組/	「推動原住民族多元 產業發展2.0計畫- 部落產業升級-團結 經濟在地實踐-臺中 市原民智慧運銷系統 發展計畫」勞務採購 案	10,475	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因應委員訪視意見及未來執行工作項目，刻修正三年工作執行計畫書、111-112年細部執行計畫書及113年細部報行計畫書，另專函提送原民會核定。
83	111BD01 026	水利局/污水 工程科/	臺中市十期(東山路 及軍功路周邊區域) 污水管線、設施修繕 更新維護及用戶接管 工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 函文委員第1分標細部設計(修正版)審查意見確認。
84	111BD01 034	水利局/污水 工程科/	臺中市中華路污水下 水道分支管網暨用戶 接管工程設計及監造 委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。 預計112年12月發包中華路第1標工程
85	111BD01 036	水利局/污水 工程科/	臺中市文山污水下水 道分支管網暨用戶接 管工程(二)設計及監 造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。
86	112A713 001	南區公所/民政課/	臺中市南區112年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月1日開始履約，目前正常派送中。
87	112A714 005	北區公所/民政課/	臺中市北區112年里鄰長文康活動採購案	20,119	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於11月15日履約完畢，賡續辦理驗收事宜。
88	112A717 008	北屯公所/民政課/	臺中市112年度區里活動外套	13,430	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成第3批交貨。全數驗收完畢。
89	112A735 007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
90	112A736 001	龍井公所/社會課/	112年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理作業中
91	112AA00 003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於8月18日簽約，賡續履約中。
92	112AA00 004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案11月份工作項目廠商依約履行中。
93	112AA00 012	秘書處/廳舍管理科/廳舍	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰	18,330	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理科第四股	換採購					已完成主機 TAB 量測，於 11/30 進行主機廠驗，預計於 12 月上旬進行冰水主機拆除，賡續辦理後續履約相關事宜。
94	112AD00034	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市 112 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	61,384	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
95	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 112 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
96	112AD00061	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局 112 年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	26,970	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商安裝中
97	112AD00085	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市 112 學年度補助中小學專科教室充實智慧輔助教學設備實施計畫採購案	23,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已 251 間教室安裝。
98	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112 學年度臺中市國中小(中區)學生健康檢查委託專業服務	11,907	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 8/25 完成決標。
99	112AD00122	教育局/國民小學/清水國小	112 年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫案	27,850	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標等標中。
100	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 60 噸、水湳水資源回收中心至少 30 噸、豐原水資源回收中心至少 100 噸、文山水資源回收中心至少 100 噸
101	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中
102	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			養操作及管理委託專業服務					
103	112AD01008	水利局/污水設施科/	112 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作(2)目前施作項目：提送 112 年 10 月代操作項目月報
104	112AD01012	水利局/防災中心/	112 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理期水情監測設備建置會勘及維運事宜
105	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月份代操作維護管理費已於 112 年 11 月 29 日簽准，憑證呈核中。
106	112AD01024	水利局/污水營運科/	112 年臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	49,497	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 代操作工作事項辦理中
107	112AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/11/14 廠商檢送 10 月份 3 園區成果月報 2. 112/11/14 廠商檢送 12 月份 3 園區工作規劃月報
108	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商 112 年 11 月 10 日送 10 月份月報，10 月 17 日經本局備查在案。 2. 廠商 112 年 11 月 13 日檢送水質檢測報告。
109	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、112/11/28 太平產業園區用水計畫地 1 次修正送經經濟部水利署中區水資源分署
110	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/24 報竣工，11/29 現勘確認，請廠商 11/30 前補充相關文件。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
111	112AE00 040	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
112	112AF00 023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
113	112AF00 037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
114	112AF00 054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 112 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
115	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行
116	112AF00 068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
117	112AF00 077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
118	112AF00 084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月完成第 1 次估驗並付款 267 萬 3,474 元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
119	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 議價已完成，現等廠商簽約
120	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案剛議價完成，上等廠商合約用印完成。
121	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 11/8 提送 10 月工作月報，本處於 11/10 備查。
122	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 10,089 件，代收金額為 13,762,915 元，代收手續費為 231,216 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 10 月份手續費付款作業。
123	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 10 月份請款案件已付款
124	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 1 月 3 日公告、112 年 1 月 19 日開標，1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。 2、本案已於 112 年 3 月 10 日決標，廠商依契約規定於 112 年 3 月 17 日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112 年 3 月 30 日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商 112 年 3 月 30 日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於 112 年 4 月 10 日同意核備。 4、廠商於 112 年 4 月 28 日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5 月 10 日召開工作會議討論修正方向，廠商已於 112 年 5 月 22 日再提送修正版，目前刻正檢視中。 5、112 年 6 月 16 日召開工作會議，確認儀表板指標資料來源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								態系統資料。 6、廠商已依契約規定於決標日次日起4個月內完成4面電視牆汰換工作及安裝1台矩陣設備(112年6月21日完成)，112年8月7日廠商提報完成交控中心設備汰換工作，112年8月16日驗收通過，112年8月30日撥付第二期款。 7、廠商已於112年7月7日提送本案期中報告書，本局已請廠商依本局意見修正，並於112年7月27日前提送修正期中報告書，112年8月25日召開期中審查會，審查為期中報告書修正後通過，廠商112年9月14日提送修正後期中報告書，112年9月28日核備期中報告，112年10月20日撥付第三期款。 8、依契約規定，廠商完成交控系統維運工作6個月以上(112年9月27日滿6個月)可申請撥付第四期款，廠商於112年11月6日向機關申請第四期款，並已於112年11月21日已簽准撥付。 付款進度：112年6月6日撥付第一期款241萬5,000元、112年8月30日撥付第二期款322萬元、112年10月20日撥付第三期款402萬5,000元、112年11月21日撥付第四期款402萬5,000元。
125	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。
126	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將依需求進行派車。
127	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案112年3月9日上網公告，已於112年4月6日開標、112年4月10日召開評選會議，112年4月24日決標。 2、本案已於112年5月3日提送本案工作執行計畫書，本局並已於112年5月8日核備。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3、本案廠商已於112年6月30日提送期中報告書予本局，112年8月10日召開期中審查會議，112年8月29日核備期中修正報告，9月22日函請交通部撥付第二期款(1,400萬元)，並於10月19日完成付款作業。 4、本案動態號誌系統於112年10月11日上線運作，廠商已於112年10月27日提送期末報告書，112年11月22日召開期末審查會議，廠商刻正依審查意見修正報告書。 付款進度：112年6月21日撥付第一期款840萬元、112年10月19日撥付第二期款1,400萬元。
128	112AG00042	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	54,019	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112年7月勞務酬金已於同年10月11日書面查驗完成，勞務酬金計12,396,392元，刻正簽辦勞務費撥付作業。 2. 112年8月勞務酬金12,278,809元，刻正辦理查驗作業。 3. 112年9月勞務酬金11,361,471元，刻正辦理查驗作業。 4. 112年10月勞務酬金11,886,231元，刻正辦理查驗作業。
129	112AG00045	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	12,500	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。
130	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月付款。112年10月廠商代收停車繳費單計835,166件，代收停車費金額36,301,729元，代收手續費為3,504,724元，刻正辦理10月份手續費付款作業。
131	112AG00054	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	42,828	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年10月勞務酬金8,650,123元，刻正辦理書面查驗中。
132	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建置延續性計畫					執行第一期工作項目中。
133	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 以完成簽訂契約作業，刻正執行第一期專案中。
134	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約進度執行中
135	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 23 日辦理廠驗及 11 月 20 日同意備查工作執行計畫書。
136	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第 2 次議約作業。
137	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市 112 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月 5 日招標文件簽准。 2. 111 年 10 月 13 日案件公告上網。 3. 111 年 10 月 21 日評選委員名單簽准。 4. 111 年 11 月 8 日辦理開標。 5. 111 年 11 月 10 日開會通知單準簽。 6. 111 年 12 月 14 日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司 2 家公司優先取得議約權。 7. 111 年 12 月 30 日決標。 8. 112 年 1 月 12 日簽約。 9. 112 年 7 月 20 日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，並於 112 年 8 月 18 日辦理第一期驗收通過。 10. 112 年 8 月 31 日簽奉鈞長核准辦理第一期款項撥付，刻正依約辦理後續派工事宜。
138	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
139	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112 年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 研擬招標文件中 2. 本案招標文件已簽准，已於 111/12/14 上網公告 3. 本案已於 112/1/13 開標，經審標結果 1 家符合資格 4. 本案已於 112/2/8 招開評審委員會，經決議 1 家廠商為本案優先議價廠商。5. 本案已於 112/3/8 決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於 112/4/6 開工。6. 本案廠商目前依約執行中。7. 112/6/30 廠商申報第一期交貨，7/17 驗收合格。8. 第一期已於 8/18 付款。9. 本案廠商目前依約執行第二期履約。10. 112/10/16 廠商申請第二期交貨。11. 第二期已於 11/8 驗收合格，簽准付款。
140	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112. 11. 3 召開第 1 次專業顧問團會議 112. 11. 15 拜訪鐵道局、台鐵
141	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (7)112/11/17 廠商檢送工作計畫書修正本，112/11/22 本局函復原則同意備查。
142	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
143	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 11 月 27 日止媒合案件數共 343 件。
144	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
145	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 20 日召開第二次「初步規劃設計構想報告書(第一版)」、「統包工程專案管理計畫書(第一版)」、「統包工程效益評估說明(第一版)」、「統包需求計畫書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(第一版)」等計畫書審查會。
146	112AH00051	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度臺中市豐原、大里、太平社會住宅營運管理委託案	13,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
147	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 初階培力課程於 11/12-12/9，現階段五區(屯區、山城區、都一區、都二區、濱海區)皆已完成第一、二堂初階培力課程。 都二區、屯區、山城區已於 11/25-26 完成第三堂、第四堂培力課程。 都一區預計於 12/3(日)辦理第三堂、第四堂初階培力課程。 濱海區預計於 12/9(六)辦理第三堂、第四堂初階培力課程。
148	112AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 7/13 決標予「豪翌廣告材料有限公司」。 2. 已於 9/6-7 辦理國內金質旅遊旅行社踩線事宜；於 10/1-4 辦理國際旅行社踩線團。 3. 花毯節記者會已於 10/26 上午於新市政惠中樓 301 辦理完竣；活動網站暨本局自媒體行銷管道皆已上架。 4. 實景行銷宣傳影片市長畫面已於 10/25 拍攝，另紀錄片局長畫面併同當日拍攝，已於 11/8 奉市長核定，並於 11/10 開始投放媒體廣告至 11/24 止。 5. 花毯節佈展廠商於契約所訂期限內報竣，於 11/8 由主驗人會同監辦單位完成初勘，第一期款付款已奉核定，廠商已送發票，付款作業進行中。 6. 市長開箱花毯：經第 3 次籌備大會後，市長通知本局與農業局研議提前一天(11/10 上午 10 時 30 分)辦理市長搶鮮看花毯及農特產品行銷區巡禮，10/30 辦理跨局處會議(局長主持)，已於 11/10 辦理完竣。 7. 市長於 11/10 指示增設主花毯水霧噴頭，考量水霧周邊花卉維護，僅能再布置 50 支，加上展區既有的 180 支，共計 230 支於活動開展前順利完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8. 上述履約過程涉及契約增減作工項部分，已簽辦契約變更，公文陳核中。
149	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 10 月報表。 2. 依契約執行。
150	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，並於 11 月 10 日前報送 10 月份月報表。
151	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112 年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 十月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 工作人員督導及教育訓練 1 場次 10 人次；2. 社區工作人力培訓 3 場次 60 人次；3. 社區訪視輔導(含面、電訪)33 場次 37 人次；4. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 35 場次 116 人次(含專家導入社區 5 場次：10/6 東勢泰昌_張英陣、10/17 神岡神州_簡宏哲、10/17 霧峰六股_李春振、10/17 霧峰丁台_呂建蒼、10/16 太平興隆_楊麗娜)；5. 標竿社區 6 次 18 人次(含專家導入社區 1 場次：10/24 霧峰舊正_張英陣)；6. 輔導紀錄：表八 70 則、表十 4 則。社區人才資料庫清單本月新增 4 名單，已更新上傳資源網。(二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)181 場次 289 人次；2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 21 場次 68 人次(含專家導入社區 16 場次：10/6 東區東英_楊慈德；10/16 東區東英_楊慈德；10/17 西區忠明_鄭玉樺；10/27 南區西川_葉家宏；10/11 南區福順_王文達；10/6 南區江川_黃松林；10/16 南區江川_黃松林；10/11 南區工學_王文達；10/2 南區南門_張英陣；10/11 南區南門_王文達；10/11 南區南門_張英陣；10/11 北屯平田_林淑容；10/12 北屯廬子_林淑容；10/16 北屯同榮_張育榮；10/17 梧棲草湳_蔡佳君；10/11 西屯協和_簡弘哲)；3. 輔導紀錄：表八 181 則。
152	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		福利科第一股						1. 廠商已函報 11 月份工作月報 2. 11/24 已辦理第四季業務聯繫會議
153	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 80 案。 第 2 區受理新案為 79 案。 第 3 區受理新案為 59 案。 第 4 區受理新案為 55 案。 第 5 區受理新案為 59 案。
154	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
155	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行契約書內容；本案為季核銷，已完成第三季核銷，12/15 後預計辦理第四季核銷。
156	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
157	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中。
158	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
159	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
160	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
161	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 10 月 12 日繳交坪林、10 月 13 日繳交大雅第三季核銷資料及成果冊，餘依約履約中。
162	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。
163	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 112 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月物資指定日為 11 月 22 日，履約期限為 11 月 21 日至 11 月 23 日，廠商已於 11 月 23 日完成履約。
164	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
165	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 18 案
166	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
167	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備、計畫執行。
168	112AK00108	社會局/仁愛之家/總務組	臺中市立仁愛之家長期照護設備隱形防護網及醫療呼救設備採購案	27,940	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
169	112AK00109	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 10/16 起下籌備，刻正依約辦理籌備營運事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			心委託營運服務					
170	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 9 月 12 日決標，112 年 11 月 11 日通知籌備，刻正辦理立案、托育環境整理、聘用托育人員等籌備事宜。
171	112AK00116	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 1 日辦理評選會，刻正簽辦評選紀錄，俟簽准後辦理議價決標事宜。
172	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 11/27 止共推介 478 人次，推介成功 248 人次，共服務 4058 人次。
173	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行
174	112AL00054	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（二）	13,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 11 班次，已開訓 11 班次，結訓 11 班，參訓 330 人。
175	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
176	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理驗收，持續履約中。
177	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 8 日正式驗收完畢，結算作業中。
178	112AM00106	警察局/後勤科/	112 年防水透氣雨衣採購案	10,565	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 14 日上網公告，3 月 23 日評選，3 月 28 日決標，履約期限至 8 月 25 日，廠商於 8 月 25 日申報完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工，於9月1日辦理驗收抽樣送檢驗公司檢驗，經檢驗公司檢驗，其中保暖內件羽絨含量不符契約規範，已通知廠商限期改善後函文複驗，案經本局於10月25日針對不合格項目辦理複驗，案已驗收合格，現辦理售後服務中。
179	112AM00107	警察局/後勤科/	112年行政人員服裝採購案	19,121	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月20日上網公告，3月24日開標，3月31日評選，4月13日決標，履約期限至9月10日，廠商於9月20日申報完工，已逾期，本局於10月3日辦理驗收並抽驗送驗，經檢驗公司檢驗，其中短袖勤務衫織布重不符契約規範，本局經複驗抽樣送檢後，案已驗收合格，現辦理售後服務中。
180	112AM00120	警察局/行政科/	112年度戰術背心採購案	11,478	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案112/9/7決標，履約期(112/09/24—112/12/22)
181	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
182	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度小型水箱消防車6輛、水庫消防車2輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案係於11月9日辦理驗收完成，刻正辦理結算付款。
183	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本局已於11月17日至承商(正德防火工業股份有限公司)進行查驗，車輛底盤進場、骨架、水箱皆完成，並於11月28日發函承商，要求說明車輛打造進度。
184	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112年度消防衣採購案	25,504	40	100	60	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
185	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	40	98	58	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 11 月 22 日驗收合格，換貨處理中。
186	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度雲梯消防車 2 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1.112 年度契約價金 2,000 元，已於 9 月 1 日辦理付款完成。(憑證號碼 300651120901795) 2.廠商履約中
187	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度化學消防車 1 輛及救助器材車 1 輛採購案	22,000	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
188	112A000038	衛生局/疾病管制科/	112 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購	17,246	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各得標廠商自 10 月 2 日起入校進行標的履約，至 11 月 15 日全數完成本市各校流感疫苗接種作業，各得標廠商陸續將核銷資料送至本局，後續擬辦彙整核銷文件辦理書面驗收及核付作業。
189	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月份至 8 月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；廠商已提送 9 月份服務費用，刻正辦理陳核作業，將盡速辦理核銷付款事宜。
190	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112.11.10 提送期中報告。112.11.27 審查期中報告。 2.後續依契約進度辦理
191	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 11/1 辦理環保艦隊、潛海戰將獎勵評比表揚成果報告 轄內水體污染應變剩餘款水污染(耗)材購買規劃書 11/6 海洋污染應變作業相關機具操作訓練成果報告 十月份 工作月報表 11/15 購置更新緊急應變設備成果報告 11/21 辦理媒體宣傳成果報告 執行蒐集彙整海廢、海 污推動創新亮點評估建議報告 期末成果報告初稿 中區 海洋污染事件緊急應變器(耗)材購買成果報告 11/28 第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								四季港口、海域及河川水質檢測成果報告 轄內水體污染應變剩餘款水污染(耗)材購買成果報告 辦理海洋環境教育宣導第十場成果報告 第四季綠色採購成果 11/30 大安濱海樂園水質檢測成果報告
192	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
193	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
194	112AP00011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
195	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 統計至 10 份月之累積完成量： 1. 提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1 處 2. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-10 個月 3. 監控平台及監控影像介接服務-1 處 4. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-10 個月 5. 執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-24 家次 6. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-10 個月 7. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-10 個月 8. 環境污染專案查核及調查作業-12 處次 9. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-88.6% 10. 科技化蒐證技術運用-75.6% 11. 辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-69 處 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13. 話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-2 場次 14. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-10 個月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-10 個月 16. 提供檢舉獎勵金核發系統服務-1 式 17. 提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-1 式 18. 建置系統伺服器並裝設防火牆-1 式 19. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 99.2%、舊案再移送 90.4% 20. 系統維護及報表彙整提報-10 個月 21. 行銷配合事項-24.3%
196	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區得標廠商已完成本市兩梯次登革熱防治噴藥工作。刻正辦理驗收作業中。
197	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、刻正辦理第二期款驗收撥款事宜。 二、廠商已提送期末報告初稿，刻正審核中。
198	112AP00025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 22 日辦理規格查驗
199	112AP00026	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 11/2 來函申報完工，目前由第三方公正單位進行規格查驗中。
200	112AP00027	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告，112/2/17 開標，112/2/21 評選。 112/3/3 決標。112/3/8 召開範疇界定會議。一、配合環保署考核業務，綜合管控本市各項水污染防治評核工作。3/20、4/28、7/5、9/13、10/20 工檢會。月報：3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28、11/10 提報。二、協助本局辦理水污費徵收、催補繳與水污染防治基金運作等相關行政事宜。3/22 提報名單、3/29 同意備查、4/25-8/31 完成 26 家水污費查核作業。三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI 應用分析運

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								用，以推進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28、11/10 提報。 四、本市餐飲業廢（污）水排放情形調查及油脂截留器（或油水分離槽）輔導推動。4/7 提報名單、4/10 同意備查、已完成輔導 100 家。完成餐飲業公/工會油水分離設施推廣，9/25、9/26 宣導說明會。五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫，以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報、5/31 召開高導電會議。5/31 完成 2 家、6/26 完成 2 家、10/23 完成 1 家社區輔導作業。六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡、水污染防治相關宣導問題表單及油水分離設施推廣文宣、9/21 餐飲業圖卡、9/25 餐飲業 120 份宣導文宣、10/17 新聞稿一則、10/30 及 11/24 梧棲大排水質底泥採樣作業。七、感測器數據分析：3/31、4/28、5/30、6/30、7/26、8/31、9/27、10/30、11/30 提報。八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：4/11 提報、4/18 同意備查。完成未登記工廠 207 家盤查輔導、特登對象功能健檢改善 5 家、特登 CWMS 查核 20 家、水管家專家輔導 10 家、水管家事業裝設 10 組。九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀（租賃期間至少 9 個月），並購置相關備品耗材：3/21 提報設備品項、3/31 驗收完成 十、第一期款驗收資料於 5/31 提報及 7/12 驗收完成、第二期款 9/28 提報。十一、7/31 提報期中報告初稿、8/28 辦理工作坊、9/28 定稿。十二、第二期款驗收資料 9/28 提報。十二、11/15 提報期末報告初稿。
201	112AP00032	環保局/大里區清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
202	112AP00033	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維護計畫	10,547	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1-10 月工作月報提送。 2-112 年 11 月 28 日辦理宣導說明會活動規劃書。
203	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		境設施大隊第二組	(開口契約)					履約執行中。
204	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 11 月份維運作業；完成第 4 季抽樣巡檢比對作業(150 台次)、下半年目視巡檢作業(共計 1,411 台次)；11 月 26 日辦理教育宣導活動 1 場次；11 月 30 日提交期末報告初稿、創新作法成果、資訊平台弱點掃描報告。
205	112AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已辦理 10 月請款作業。 2. 廠商執行 11 月清運，11 月尚未請款。
206	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
207	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工項 11：完成第五場交流活動前往雪見遊憩區。 2. 工項 15：完成低碳永續貢獻獎頒獎典禮及交流活動。 3. 工項 3：自治條例修法草案 10 月 17 日議會法規會退回，附帶意見建議 11 月 22 日前採制定新法案模式送交議會做後續審議，法制程序需重新辦理皆已完成，11 月 28 日議會審議。 4. 10 處城食森林示範場所建置中，已陸續回收各單位成果報告，將審核內容請單位儘速補件及安排後續驗收。
208	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 111 年 12 月 30 日決標及 112 年 1 月 13 日訂約 2. 依契約操作維護工作規範執行中
209	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月份服務請款俟監督公司審查完畢後辦理請款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		一組						
210	112AP00 054	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊第 一組	111 年臺中市文山焚 化廠飛灰處理設備委 託操作管理(後續擴 充)	29,749	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月份請款費用刻正陳核程序中，俟簽准後儘速請廠商 提送發票辦理請款核銷。
211	112AP00 057	環保局/環境 設施大隊/環 境設施大隊第 三組	112 年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 三廠 112 年 9 月份於 112 年 11 月 14 日辦理驗收且完成 款項撥付，10 月份月報刻正審核程序中，本案正常履約 中。
212	112AP00 060	環保局/廢棄 物管理科/廢 棄物管理科資 源回收股	112 年度臺中市源頭 減量與資源回收暨網 頁維護綜合管理計畫	12,150	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 1 日提送 112 年各區清潔隊資源回收績效考 核年終頒獎暨垃圾採樣檢討會規劃書 112 年 11 月 8 日辦理 11 月份工作檢討會 112 年 11 月 10 日提送 11 月份計畫工作檢討會會議紀錄 112 年 11 月 10 日提送十月份工作成果報告 112 年 11 月 17 日辦理環境部實地現勘考核 112 年 11 月 20 日提送第二次弱點掃描報告及修復複掃 報告書 112 年 11 月 21 日辦理清潔隊考核評比年終頒獎 112 年 11 月 24 日辦理垃圾採樣檢討會 112 年 11 月 26 日辦理野餐日活動 112 年 11 月 27 日辦理第九次績效進度管理會議 112 年 11 月 27 日提送技術移轉說明會會議議程
213	112AP00 069	環保局/空氣 及噪音管制科 /空氣及噪音 管制科第一股	112 年臺中市特殊空 氣污染物監測及管制 策略計畫	10,000	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已發包，執行中
214	112AP00 074	環保局/環境 檢驗科/環境 檢驗科監測股	112 年度臺中市環境 品質監測站（含移動 式監測車）操作維護 工作計畫	19,778	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 10 月份 TSP. 空品分析. 工作月報等。 11 月份電子看板宣導播放內容。 辦理第一期經費核銷：撥款 967 萬 6,878 元，扣款 2 萬 3,122 元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
215	112AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/11/29 工作檢討會議
216	112AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
217	112AP00078	環保局/大甲區清潔隊/	112 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 7 月 25 日、7 月 26 日及 9 月 5 日出團因颱風暫停出團延期辦理, 至 11 月 22 日已完成所有梯次出團(14 個梯次)。
218	112AP00083	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 辦理希望資收站巡查輔導累計 254 處次。(2) 辦理社區資源回收宣導 2 場, 累計 23 場。(3) 協助家電健檢維修 146 件, 累計 1,580 件。(4) 辦理免登記回收業環境勘查及滅火器設置累計 221 處。(5) 辦理已登記應回收廢棄物回收業環境勘查累計 111 處。(6) 完成已登記應回收廢棄物回收業監視設備設置累計 33 處。(當月執行數量, 統計期間:112 年 11 月 1 日~11 月 30 日)
219	112AP00086	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	112 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 112 年 11 月 10 日提送 10 月份計畫執行成果報告。 二、 112 年 11 月 6 日、7 日、13 日、14 日、27 日、28 日完成 19 家次高風險事業單位裝設遠端監控監視器。 三、 112 年 10 月 26 日辦理臺中市廢棄物非法棄置應變演練-兵棋推演。 四、 統計自 112 年 4 月 20 日至 112 年 11 月 15 日, 執行事業廢棄物專案管制工作, 完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理 2,735 件、畜牧場現場查核 29 家次、斃死豬集運車輛攔檢 11 次、清除機構現場查核 436 次、處理機構現場查核 27 家次、再利用機構現場查核 211 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 121 處、協助取締非

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								法棄置聯合稽查計畫 735 車次、其他交辦案件 341 次及協助高風險事業單位進行遠端監控及輔導作業 20 家。
220	112AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度採購資源回收車 26 輛	56,600	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 10 日辦理規格查驗完成並合格，已排定 112 年 12 月 4 日辦理驗收
221	112AP00092	環保局/清水區清潔隊/	112 年度電動機車採購案	12,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商於 112 年 11 月 1 日履約完成，於 11 月 30 日辦理驗收作業，預計 12 月 4 日至 12 月 9 日進行交車作業暨教育訓練
222	112AP00093	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨高污染車輛減碳汰除計畫	19,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫 112 年 11 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 20,615 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,035 件、未定檢、未複驗處分通知 1,103 件、處分逾期未繳款催繳作業 525 件、停車熄火查核及宣導 170 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 4 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 1 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 55 次、烏賊車檢舉案件 490 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 5 次、烏賊車檢舉案件處分 57 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 40 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 15 場次。
223	112AP00095	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,448	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 11/29 召開工作檢討會議。2. 廠商於 11/6 提送第一期款工作成果，經審核通過，於 11/27 通知廠商檢據請款 3. 餘依契約規範辦理。
224	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書行程辦理
225	112AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第	112 年度採購資源回收車 5 輛	11,702	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 1 日訂約，履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		二股						
226	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112 年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月圖書館營運勞務承攬採購完成
227	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 112 年中文圖書採購案	79,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「總館暨分館圖書」已於 11/15 完成第 11 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，另 11/30 完成教補款交貨，目前進行書目及加工檢核：第 2 項採購標的「綠美圖圖書」已於 11/10 完成第 3 次交貨，達履約 100%，排定 12 月辦理驗收。
228	112AQ00069	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2023 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	10,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 21 日上網公告，3 月 14 日開標，3 月 15 日辦理評選會議，3 月 28 日決標，4 月 28 日辦理第一次工作會議，5 月 10 日廠商提送第一期款相關文件，5 月 17 日核撥第一期款，8 月 21 日提送第二期款相關文件，8 月 24 日核撥第二期款，11 月 24 日發文給秘書處通知驗收日期
229	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 全案將配合工程及開館期程續辦。
230	112AR00005	地政局/資訊室/	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/2 辦理「F5 BIG-IP i2600 Advanced WAF 設定與管理」教育訓練，11/14 辦理「中山資料中心日誌管理分析主機 N-Reporter 設定與管理」教育訓練。
231	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
232	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行	「2024 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 11/13 召開跨局處會議，並刻正規劃主視覺、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		政及流行音樂科第二股						場域配置、交通接駁等活動細節。
233	112AT00027	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2023 臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	13,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約中。
234	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 使用牌照稅下期繳納證明書及欠稅輔導通知書原預計於 11 月 30 日驗收，提前於 11 月 22 日驗收完竣，並於同月 23 日交寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
235	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 月工作報告書 11/15 送達。 2. 月會於 11/15 召開。
236	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 1 日交付主機系統弱點掃描報告(複測)。 2. 11 月 10 日交付十月份工作報告。3. 11 月 10 日交付第二次滲透測試報告(初測)。4. 於 11 月 13 日交付第二次網站弱點掃描報告(複測)。5. 於 11 月 19 日交付下半年電子郵件社交工程演練報告。6. 於 11 月 23 日召開工作會議(月會)。
237	112AY01009	數位局/數位匯流科/	112 年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案	14,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商分別於 11 月 1 日、11 月 2 日函送教育訓練計畫書、系統安裝及操作手冊。 2. 本案已於 11 月 8 日、11 月 10 日辦理教育訓練。 3. 廠商於 11 月 20 日函送完工報告及相關文件。
238	112BD00021	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審 四、112.11.10 校審修正後通過

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
239	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/22 公告招標(12/19 開標)
240	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標中
241	113AG00003	交通局/公捷處/智慧機電工程科	113 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計 112/12/1 評選，112/12/31 前決標
242	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 113 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 112 年 9 月 12 日招標文件簽辦，並於 112 年 9 月 22 日完成招標文件核定。 2. 案於 112 年 10 月 3 日上網公告。 3. 案於 112 年 10 月 24 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案於 112 年 11 月 23 日辦理評選完成，刻正簽辦評選會議紀錄及結果中。
243	113AK00010	社會局/家暴中心/成人保護組	113 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	27,920	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案於 112.11.03 上網公告，預定 112.12.06 辦理評選會議
244	113AK00013	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,487	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成簽辦核定並上網招標
245	113AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	113 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	15,290	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理上網招標中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：112/11/01 至 112/11/30

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3) (4)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7) (8)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數				件數						
					件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%					
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(10)	(10)/(4)			(12)	(12)/(4)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	131,497	16,300	39,881	187,678	57,707	99.69	176	0.30	4	0.01	57,887	112,063	169,950	90.55	1.90	17,728	9.45	17,159	569		
秘書處	952	92	261	1,305	399	99.75	1	0.25	0	-	400	797	1,197	91.72	1.3	108	8.28	108	0		
民政局	2442	280	685	3,407	1344	100.00	0	-	0	-	1,344	1771	3,115	91.43	1.64	292	8.57	292	0		
財政局	1110	98	434	1,642	486	99.79	1	0.21	0	-	487	1016	1,503	91.53	1.26	139	8.47	139	0		
教育局	5903	1359	3682	10,944	4893	99.96	2	0.04	0	-	4,895	4756	9,651	88.19	1.73	1,293	11.81	1,149	144		
建設局	3133	481	825	4,439	961	99.90	1	0.10	0	-	962	2970	3,932	88.58	1.57	507	11.42	402	105		
社會局	11323	1249	3023	15,595	4938	99.72	13	0.26	1	0.02	4,952	9224	14,176	90.90	2.22	1,419	9.10	1,411	8		
警察局	4183	365	1375	5,923	2707	100.00	0	-	0	-	2,707	2820	5,527	93.31	1.27	396	6.69	391	5		
衛生局	7861	1045	2016	10,922	2875	99.97	1	0.03	0	-	2,876	6791	9,667	88.51	2.51	1,255	11.49	1,249	6		
環境保護局	8421	1709	4564	14,694	5129	98.92	56	1.08	0	-	5,185	7558	12,743	86.72	2.19	1,951	13.28	1,818	133		
地政局	3825	452	859	5,136	1848	99.19	15	0.81	0	-	1,863	2748	4,611	89.78	2.06	525	10.22	524	1		
經濟發展局	7877	753	2052	10,682	2559	99.84	4	0.16	0	-	2,563	7215	9,778	91.54	1.91	904	8.46	902	2		
新聞局	625	82	203	910	188	98.43	3	1.57	0	-	191	588	779	85.60	2.57	131	14.40	131	0		
主計處	903	112	193	1,208	272	100.00	0	-	0	-	272	830	1,102	91.23	1.89	106	8.77	106	0		
人事處	1142	150	228	1,520	395	100.00	0	-	0	-	395	1006	1,401	92.17	1.37	119	7.83	119	0		
研考會	1614	157	282	2,053	213	100.00	0	-	0	-	213	1650	1,863	90.75	1.3	190	9.25	190	0		
政風處	694	96	207	997	242	100.00	0	-	0	-	242	658	900	90.27	2.12	97	9.73	97	0		
勞工局	3686	533	2258	6,477	2202	99.86	3	0.14	0	-	2,205	3550	5,755	88.85	1.82	722	11.15	709	13		
水利局	7659	1018	2352	11,029	3224	99.88	4	0.12	0	-	3,228	6490	9,718	88.11	2.32	1,311	11.89	1,297	14		
地方稅務局	13759	854	4093	18,706	6519	99.98	1	0.02	0	-	6,520	11487	18,007	96.26	1.17	699	3.74	699	0		
農業局	3913	625	1201	5,739	1780	99.89	2	0.11	0	-	1,782	3400	5,182	90.29	2.01	557	9.71	552	5		
交通局	4595	577	1156	6,328	1452	99.59	6	0.41	0	-	1,458	4324	5,782	91.37	1.59	546	8.63	527	19		
觀光旅遊局	1446	212	658	2,316	781	99.87	1	0.13	0	-	782	1230	2,012	86.87	2.3	304	13.13	303	1		
法制局	2182	234	797	3,213	709	100.00	0	-	0	-	709	2277	2,986	92.93	1.57	227	7.07	227	0		
消防局	6646	346	484	7,476	806	99.63	3	0.37	0	-	809	6277	7,086	94.78	1.81	390	5.22	390	0		
文化局	1415	212	823	2,450	538	99.45	3	0.55	0	-	541	1677	2,218	90.53	1.86	232	9.47	231	1		
客委會	482	69	132	683	130	100.00	0	-	0	-	130	488	618	90.48	1.81	65	9.52	65	0		
都市發展局	20652	2563	3987	27,202	8905	99.38	53	0.59	3	0.03	8,961	15574	24,535	90.20	2.17	2,667	9.80	2,646	21		
原民會	905	191	240	1,336	328	99.70	1	0.30	0	-	329	849	1,178	88.17	2.75	158	11.83	155	3		
運動局	1619	328	613	2,560	771	99.74	2	0.26	0	-	773	1451	2,224	86.88	1.97	336	13.13	250	86		
數位治理局	530	58	198	786	113	100.00	0	-	0	-	113	591	704	89.57	1.74	82	10.43	80	2		

二、區公所

起迄日期：112/11/01 至 112/11/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	49,351	4,840	15,747	69,938	22,739	99.93	16	0.07	1	0.00	22,756	41,283	64,039	91.57	1.52	5,899	8.43	5,895	4
中區區公所	1048	90	312	1,450	394	100.00	0	-	0	-	394	944	1,338	92.28	1.26	112	7.72	112	0
東區區公所	1350	144	413	1,907	690	100.00	0	-	0	-	690	1092	1,782	93.45	1.55	125	6.55	125	0
西區區公所	1598	134	539	2,271	793	100.00	0	-	0	-	793	1327	2,120	93.35	1.16	151	6.65	151	0
南區區公所	1755	164	634	2,553	843	100.00	0	-	0	-	843	1486	2,329	91.23	1.33	224	8.77	224	0
北區區公所	2096	226	849	3,171	1251	100.00	0	-	0	-	1,251	1653	2,904	91.58	1.34	267	8.42	267	0
西屯區公所	2302	120	739	3,161	1297	100.00	0	-	0	-	1,297	1706	3,003	95.00	1.09	158	5.00	158	0
南屯區公所	2102	139	701	2,942	1053	100.00	0	-	0	-	1,053	1639	2,692	91.50	1.08	250	8.50	250	0
北屯區公所	3210	273	1157	4,640	1741	100.00	0	-	0	-	1,741	2574	4,315	93.00	1.8	325	7.00	325	0
豐原區公所	2074	200	772	3,046	1056	100.00	0	-	0	-	1,056	1776	2,832	92.97	1.25	214	7.03	214	0
大里區公所	2208	260	728	3,196	1018	100.00	0	-	0	-	1,018	1905	2,923	91.46	1.59	273	8.54	272	1
太平區公所	2797	227	1084	4,108	1336	100.00	0	-	0	-	1,336	2500	3,836	93.38	1.08	272	6.62	272	0
清水區公所	1749	140	435	2,324	774	100.00	0	-	0	-	774	1321	2,095	90.15	1.07	229	9.85	229	0
沙鹿區公所	1753	188	612	2,553	769	100.00	0	-	0	-	769	1509	2,278	89.23	1.2	275	10.77	275	0
大甲區公所	1532	195	599	2,326	837	100.00	0	-	0	-	837	1295	2,132	91.66	1.49	194	8.34	194	0
東勢區公所	1550	164	451	2,165	676	100.00	0	-	0	-	676	1285	1,961	90.58	1.72	204	9.42	204	0
梧棲區公所	1445	212	498	2,155	625	100.00	0	-	0	-	625	1350	1,975	91.65	1.39	180	8.35	180	0
烏日區公所	1584	136	418	2,138	641	100.00	0	-	0	-	641	1287	1,928	90.18	1.45	210	9.82	210	0
神岡區公所	1440	170	336	1,946	602	99.83	0	-	1	0.17	603	1190	1,793	92.14	6.15	153	7.86	153	0
大肚區公所	1343	134	297	1,774	489	100.00	0	-	0	-	489	1114	1,603	90.36	1.28	171	9.64	171	0
大雅區公所	1852	208	694	2,754	937	100.00	0	-	0	-	937	1530	2,467	89.58	1.53	287	10.42	287	0
后里區公所	1474	188	483	2,145	659	100.00	0	-	0	-	659	1257	1,916	89.32	1.63	229	10.68	229	0
霧峰區公所	1692	127	550	2,369	763	100.00	0	-	0	-	763	1400	2,163	91.30	1.44	206	8.70	206	0
潭子區公所	1557	161	471	2,189	721	100.00	0	-	0	-	721	1289	2,010	91.82	1.25	179	8.18	179	0
龍井區公所	1597	134	339	2,070	600	100.00	0	-	0	-	600	1242	1,842	88.99	1.48	228	11.01	228	0
外埔區公所	1192	129	265	1,586	420	100.00	0	-	0	-	420	1059	1,479	93.25	1.38	107	6.75	107	0
和平區公所	1602	231	565	2,398	699	97.76	16	2.24	0	-	715	1434	2,149	89.62	2.1	249	10.38	248	1
石岡區公所	1051	97	173	1,321	285	100.00	0	-	0	-	285	907	1,192	90.23	1.23	129	9.77	129	0
大安區公所	1165	153	248	1,566	333	100.00	0	-	0	-	333	1071	1,404	89.66	1.65	162	10.34	162	0
新社區公所	1233	96	385	1,714	437	100.00	0	-	0	-	437	1141	1,578	92.07	1.11	136	7.93	134	2

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		827	0	14	9	20	20	72	62	180	32	20	5	47	29	92	8	34	41	5	98	16	0	16	0	1	1	0	0	2	3	0	0
・本月件數		62	1	1	0	0	4	8	5	15	3	2	1	4	0	6	0	1	3	0	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		889	1	15	9	20	24	80	67	195	35	22	6	51	29	98	8	35	44	5	103	18	0	17	0	1	1	0	0	2	3	0	0
資料來源・本府		10	0	1	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		52	1	0	0	0	4	6	5	11	3	2	1	4	0	6	0	1	3	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	46	1	0	0	0	4	8	5	7	3	2	1	3	0	4	0	0	1	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	44	1	0	0	0	4	6	5	7	3	2	1	3	0	4	0	0	1	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.19	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	46.67	100.00	100.00	100.00	75.00	0.00	66.67	0.00	0.00	33.33	0.00	80.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	16	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	16	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	43	1	0	0	0	3	8	5	7	2	2	1	3	0	4	0	0	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		60	1	1	1	2	1	3	1	6	1	11	2	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	0	2	1	0	0	0	0
・本月件數		6	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		66	1	1	1	2	3	3	1	7	1	12	3	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	1	2	1	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		6	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	668	2	7	0	8	204	20	32	32	3	5	3	13	15	247	3	13	27	4	8	3	1	5	0	0	1	9	0	0	1	0	2
・本月件數	77	1	2	0	1	22	4	8	2	0	1	1	4	0	27	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	745	3	9	0	9	226	24	40	34	3	6	4	17	15	274	3	13	29	4	10	3	1	5	0	0	1	9	0	0	1	0	2
已結	合計	47	1	1	0	0	10	2	7	2	0	1	4	0	15	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	47	1	1	0	0	10	2	7	2	0	1	4	0	15	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	61.04	100.00	50.00	0.00	0.00	45.45	50.00	87.50	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	55.56	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	30	0	1	0	1	12	2	1	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	30	0	1	0	1	12	2	1	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	25	1	1	0	0	0	2	5	2	0	1	4	0	5	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
・本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		45331	48	314	82	994	1050	3791	6950	5190	393	753	395	612	841	11864	553	3430	6330	179	312	172	62	484	2	38	6	51	5	8	308	34	80
・本月件數		4603	1	35	4	98	136	407	797	516	45	91	32	68	84	1043	58	335	651	21	39	15	6	56	1	2	1	3	1	0	39	7	11
・累 計		49934	49	349	86	1092	1186	4198	7747	5706	438	844	427	680	925	12907	611	3765	6981	200	351	187	68	540	3	40	7	54	6	8	347	41	91
資料來源・陳情整合平台		4603	1	35	4	98	136	407	797	516	45	91	32	68	84	1043	58	335	651	21	39	15	6	56	1	2	1	3	1	0	39	7	11
已結	合 計	3224	0	26	4	74	90	331	669	315	31	69	27	52	53	697	46	253	338	16	11	15	6	46	1	2	1	3	0	0	32	6	10
	依 限	3169	0	26	4	74	90	297	658	306	31	69	27	52	53	696	46	253	338	16	11	15	6	46	1	2	1	3	0	0	32	6	10
	逾 限	55	0	0	0	0	0	34	11	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.04	0.00	74.29	100.00	75.51	66.18	81.33	83.94	61.05	68.89	75.82	84.38	76.47	63.10	66.83	79.31	75.52	51.92	76.19	28.21	100.00	100.00	82.14	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	82.05	85.71	90.91
未結	合 計	1379	1	9	0	24	46	76	128	201	14	22	5	16	31	346	12	82	313	5	28	0	0	10	0	0	0	0	1	0	7	1	1
	未逾限	1373	1	9	0	24	46	73	125	201	14	22	5	16	31	346	12	82	313	5	28	0	0	10	0	0	0	0	1	0	7	1	1
	已逾限	6	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	3080	0	24	3	70	66	321	640	315	28	69	26	52	46	693	46	231	337	14	11	15	6	13	1	1	1	3	0	0	32	6	10
	・轉權責機關處理	133	0	2	0	4	22	10	27	0	3	0	1	0	6	2	0	19	1	2	0	0	0	33	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	11	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	15	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	5	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3348	8	49	79	61	88	141	103	157	299	330	266	159	226	120	42	128	153	113	57	154	70	82	183	194	28	26	10	22
・本月件數		402	2	4	15	6	6	16	6	18	33	37	38	24	22	12	3	18	22	10	21	21	7	6	19	24	0	9	1	2
・累 計		3750	10	53	94	67	94	157	109	175	332	367	304	183	248	132	45	146	175	123	78	175	77	88	202	218	28	35	11	24
資料來源・陳情整合平台		402	2	4	15	6	6	16	6	18	33	37	38	24	22	12	3	18	22	10	21	21	7	6	19	24	0	9	1	2
已結	合 計	343	2	4	15	6	5	15	5	18	29	33	31	23	18	11	1	13	19	9	17	18	6	3	15	15	0	9	1	2
	依 限	343	2	4	15	6	5	15	5	18	29	33	31	23	18	11	1	13	19	9	17	18	6	3	15	15	0	9	1	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.32	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	93.75	83.33	100.00	87.88	89.19	81.58	95.83	81.82	91.67	33.33	72.22	86.36	90.00	80.95	85.71	85.71	50.00	78.95	62.50	0.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	59	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4	7	1	4	1	2	5	3	1	4	3	1	3	4	9	0	0	0	0
	未逾限	59	0	0	0	0	1	1	1	0	4	4	7	1	4	1	2	5	3	1	4	3	1	3	4	9	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	327	2	4	15	6	5	15	5	18	24	31	30	22	18	11	0	11	19	8	17	16	6	3	14	15	0	9	1	2
	・轉權責機關處理	16	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	1	1	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		99460	61	682	193	1930	3734	12449	25020	8939	1909	1822	725	1666	1284	17779	1074	3822	12531	417	636	265	143	823	2	40	20	478	22	13	719	60	202
・本月件數		10873	5	59	16	225	401	1261	2690	925	208	246	77	242	144	1979	134	435	1504	33	50	29	10	36	2	1	3	38	1	0	85	18	16
・累 計		110333	66	741	209	2155	4135	13710	27710	9864	2117	2068	802	1908	1428	19758	1208	4257	14035	450	686	294	153	859	4	41	23	516	23	13	804	78	218
已結	合 計	8037	4	42	15	167	270	1076	2352	574	157	162	68	201	100	1265	101	274	950	29	25	25	8	25	2	0	1	37	1	0	74	16	16
	依 限	7878	4	42	15	166	270	959	2328	561	156	162	68	201	100	1265	101	273	948	29	25	25	8	25	2	0	1	37	1	0	74	16	16
	逾 限	159	0	0	0	1	0	117	24	13	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.92	80.00	71.19	93.75	74.22	67.33	85.33	87.43	62.05	75.48	65.85	88.31	83.06	69.44	63.92	75.37	62.99	63.16	87.88	50.00	86.21	80.00	69.44	100.00	0.00	33.33	97.37	100.00	0.00	87.06	88.89	100.00
未結	合 計	2836	1	17	1	58	131	185	338	351	51	84	9	41	44	714	33	161	554	4	25	4	2	11	0	1	2	1	0	0	11	2	0
	未逾限	2815	1	17	1	58	131	171	336	347	51	83	9	41	44	714	33	161	554	4	25	4	2	11	0	1	2	1	0	0	11	2	0
	已逾限	21	0	0	0	0	0	14	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7243	4	38	3	156	202	1014	2238	572	125	162	65	191	89	1066	97	215	772	25	25	25	8	6	2	0	1	37	1	0	74	16	14
	・轉權責機關處理	347	0	1	12	11	67	62	110	1	32	0	3	1	10	4	4	6	0	4	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	447	0	3	0	0	1	0	4	1	0	0	0	9	1	195	0	53	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
鼓勵件數		115	0	2	0	2	1	0	48	1	0	0	2	13	2	15	0	8	9	0	0	0	0	1	0	0	1	10	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		8812	32	79	214	156	274	406	200	345	772	941	683	483	686	162	151	361	363	229	170	642	187	202	421	370	94	66	50	73
・本月件數		927	7	5	15	10	19	69	22	44	90	80	87	46	65	19	15	37	39	24	17	70	14	19	46	39	8	11	3	7
・累 計		9739	39	84	229	166	293	475	222	389	862	1021	770	529	751	181	166	398	402	253	187	712	201	221	467	409	102	77	53	80
已結	合 計	807	7	5	13	8	15	58	22	39	81	72	72	43	51	12	15	29	35	22	15	61	12	15	45	31	8	11	3	7
	依 限	807	7	5	13	8	15	58	22	39	81	72	72	43	51	12	15	29	35	22	15	61	12	15	45	31	8	11	3	7
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.06	100.00	100.00	86.67	80.00	78.95	84.06	100.00	88.64	90.00	90.00	82.76	93.48	78.46	63.16	100.00	78.38	89.74	91.67	88.24	87.14	85.71	78.95	97.83	79.49	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	120	0	0	2	2	4	11	0	5	9	8	15	3	14	7	0	8	4	2	2	9	2	4	1	8	0	0	0	0
	未逾限	120	0	0	2	2	4	11	0	5	9	8	15	3	14	7	0	8	4	2	2	9	2	4	1	8	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	723	7	5	12	8	15	15	22	39	74	71	67	37	49	12	13	28	35	20	14	59	10	11	45	28	8	10	3	6
	・轉權責機關處理	37	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	6	2	0	2	1	0	2	1	2	2	4	0	3	0	1	0	1
	・不予處理(存查)	47	0	0	1	0	0	43	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		2342	1	9	0	78	31	72	182	156	18	15	9	52	44	1412	24	86	49	1	31	8	3	34	0	1	4	6	0	1	9	0	6
・本月件數		159	0	1	0	5	1	12	17	20	1	2	0	12	2	63	3	7	6	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0
・累 計		2501	1	10	0	83	32	84	199	176	19	17	9	64	46	1475	27	93	55	1	32	8	3	38	0	2	4	6	0	1	10	0	6
資料來源・總統府		22	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	5	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		124	0	0	0	1	1	11	9	18	0	2	0	7	1	55	3	3	6	0	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0
・監察院		3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		10	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	105	0	1	0	3	1	10	13	13	1	1	0	10	2	39	2	2	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	依 限	105	0	1	0	3	1	10	13	13	1	1	0	10	2	39	2	2	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.04	0.00	100.00	0.00	60.00	100.00	83.33	76.47	65.00	100.00	50.00	0.00	83.33	100.00	61.90	66.67	28.57	16.67	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	54	0	0	0	2	0	2	4	7	0	1	0	2	0	24	1	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	54	0	0	0	2	0	2	4	7	0	1	0	2	0	24	1	5	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
處理方式	・適當處理	104	0	1	0	3	0	10	13	13	1	1	0	10	2	39	2	2	1	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112 年 11 月 01 日至 112 年 11 月 30 日

資料下載日期：112 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		315	0	1	0	0	1	0	1	0	2	268	4	2	14	1	1	6	3	0	0	2	1	1	2	3	1	0	0	1
・本月件數		28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		343	0	1	0	1	1	0	1	0	2	291	5	2	14	1	1	6	4	0	1	2	2	1	2	3	1	0	0	1
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.14	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	23	0	0	0	1	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

