

113年3月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	45
一、研究計畫.....	45
二、府列管標案.....	48
(一) 學校工程.....	48
(二) 道路橋梁工程.....	54
(三) 交通工程.....	61
(四) 水利工程.....	64
(五) 水土保持工程.....	70
(六) 公有建築工程.....	70
(七) 環保工程.....	84
(八) 景觀及綠化工程.....	85
(九) 觀光遊憩工程.....	86
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	88
(十一) 災修工程.....	91
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	91
參、一般公文處理時效.....	137
一、一級機關.....	137
二、區公所.....	138
肆、人民陳情案件管制情形.....	139
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	139

本府及市長室交辦(區公所)	140
二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關).....	141
服務中心受理(區公所)	142
三、 市政信箱受理(一級機關及所屬機關).....	143
市政信箱受理(區公所)	144
四、 1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	145
1999 話務中心受理(區公所)	146
五、 總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	147
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	148

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

113 年 3 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P44。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

112 年度計畫總計 2 案，進度符合者計 1 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P45- P46。

113 年度計畫總計新增 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P47。

二、府列管標案：

113 年 3 月份總計列管 573 案，進度符合者計 527 案；進度落後者計 25 案，解除列管者計 21 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 113 年度 3 月份辦理情形詳見 P48~P136。

113 年 3 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	2	1	0	0	0	12	0	1	0	1	0	8	25
落後件數比率(A/B)	3.92%	1.69%	0.00%	0.00%	0.00%	17.39%	0.00%	8.33%	0.00%	11.11%	0.00%	2.51%	4.36%
總件數(B)	51	59	10	29	1	69	4	12	10	9	0	319	573
占整體落後比率	8.00%	4.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.00%	0.00%	4.00%	0.00%	4.00%	0.00%	32.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、113 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P137。

二、113 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.41 天，詳見 P138。

肆、人民陳情案件管制情形

113 年 3 月新收案件數共受理 1 萬 3,896 件，較 2 月受理件數 1 萬 1,685 件，增加 18.92%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 58 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P139~P140。

二、服務中心受理：

共受理 57 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P141~P142。

三、市政信箱受理：

共受理 4,302 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 0.14%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P143~P144。

四、1999 話務中心受理：

共受理 9,210 件，逾限未結案件共計 12 件，逾限未結案比率 0.13%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P145~P146。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 269 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.37%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P147~P148。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>本週五是 3 月 8 日婦女節，提前祝福女性朋友佳節愉快。我是六都唯一女性市長，特別重視女性議題，本市 273 個委員會任一性別達三分之一的比率，從本人剛上任時不到七成，經過五年的努力，至今已接近 100%，透過具體方式展現本市性平成果。此外，市府亦深化 CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）教育訓練，提高女性公共參與和經濟能力，並建構「大型活動性別友善環境評核機制」，以今年中臺灣元宵燈會為例，推動友善廁所、提供哺乳設施等，跨局處合作，促進社會拋開性別成見，在行政院最新公布的「推動 111 年性別平等業務輔導獎勵計畫」，臺中榮獲金馨獎全國優等及性別平等故事獎。另外，為減輕育兒負擔，市府也力推公托、公幼、親子館及生育津貼四大倍增計畫，未來會持續落實社會正義、性平觀念，提升市民的權益與福祉，打造真正的幸福宜居城。</p>	社會局	01	<p>一、市府重視婦女福利與權益，為減輕婦女負擔，力推公托、公幼、親子館及生育津貼四大倍增計畫，公托由 5 處增加為 41 處，親子館由 4 間增加至 26 間，Mini 親子館，大小親子館遍布 25 個行政區，生育津貼由 1 萬元加碼變 2 萬元，公共托育補助亦從每月 5,500 元提升至 7,000 元，家長每月實際僅需負擔 1,500 元，減輕生兒育女負擔。</p> <p>二、市府全體總動員投入推動性平政策，積極建構性別友善城市，經人事處彙整截至 112 年 12 月 31 日止，本市委員會共計 273 個（含各一級機關甄審委員會、考績委員會）；成員任一性別達三分之一比率為 99.6%。另觀光旅遊局辦理大型活動依據大型戶外活動臨時哺乳設備及設施標準第 5 條規定，於活動現場設置臨時哺乳設備及設施，並</p>

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>設置友善廁所，落實性別平等。市府未來持續致力讓性平更加生活化，113 年將辦理「性別平等國際論壇」、「性別平等共識營」、「性平跨域行動觀影會」等多元性平宣導活動，進而將性平新知深入社區，增進市民性別敏感度，翻轉性別刻板印象，建構性別友善城市。</p>
2	<p>2024 中臺灣元宵燈會上週三(2 月 28 日)圓滿落幕，今年打造八大主題燈區，區區有不同特色，大獲好評，13 天展期累計吸引超過 350 萬參觀人次，帶動周邊約 81 億元的觀光產值。我要再次感謝參與燈會籌備及運作的每一位市府同仁，犧牲年節及週末假期為民眾服務，讓民眾享受熱鬧歡樂的氣氛；接下來還會推出許多精彩的活動，歡迎大家關注臺中觀光旅遊網及臉書「大玩臺中」掌握最新活動資訊。</p>	觀光旅遊局	02	<p>2024 中臺灣元宵燈會於 113 年 2 月 16 日正式開幕，並於 2 月 28 日圓滿落幕，累計吸引超過 355 萬參觀人次，帶動周邊達新臺幣 82 億元的觀光產值。本屆燈會整合本府 18 個機關細分為 9 組(展場籌備組、場地優化組、表演節目組、宣傳行銷組、環境維護組、安全維護組、醫療救護組、交通疏運組、防災應變組)，藉由跨機關橫向聯繫合作，並由觀旅局、建設局、教育局、農業局及民政局攜手 29 區公所，打造 8 大主題燈區，以生肖「龍」為主要意象，結合周邊地景地貌，打造天然華麗奇幻場景，以各種不同的轉譯方式陳述東方神獸-龍的故事。後續本府相關</p>

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				活動及觀光景點將定期更新於「大玩台中－觀光旅遊網」(https://travel.taichung.gov.tw/)，以利市民朋友查詢相關活動資訊。
3	「美國繆思設計大獎」近期公布 2024 年第 1 季得獎名單，2023 臺中國際花毯節主花毯「漂浮花都」脫穎而出，勇奪「概念設計鉑金獎」，感謝觀旅局的努力。臺中國際花毯節是秋冬季節最具口碑的大型花卉活動，去年適逢疫後國境解封及新社花海回歸，創下 312 萬參觀人次新高，帶來 72 億元觀光產值，在國內也獲得交通部觀光署「觀光亮點獎」評定為「最佳國旅潛力獎」；今年市府將再接再厲，帶給大家精彩的優質展演活動。	觀光旅遊局	03	本局將持續辦理臺中國際花毯節，藉由花卉裝置藝術、社區及在地產業協作，串連花草、農特產、觀光休閒等特色產業，活絡地方商機，提升在地產業量能，深化社區營造，帶動臺中山城觀光產業鏈更加緊密，達成臺中國際城市形象塑造。
4	臺中市每年服務役男人數高居全國第二，國防部近期舉辦 113 年第 81 屆兵役節慶祝大會暨頒獎典禮，市府已連續三年獲績優役政單位，且民政局長吳世瑋個人更榮獲國防部「一星寶星」獎章殊榮，非常不容易，未來市府將持續提供市民完善的役政服務。	民政局	04	有關本府暨大里區等 3 區公所榮獲內政部頒發「中華民國 113 年第 81 屆兵役節表揚績優單位、績優基層單位」等獎座，已於市政會議將受頒之獎座獻予市長。

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	3 月 7 日、8 日市府在臺中 29 個行政區再次啟動 46 處疫苗快打站，共 118 場次，由於距前次開設快打站已有一段時日，請各機關預先演練做好準備。疫苗快打站現場將提供莫德納 XBB 疫苗接種，接種通知單已陸續發放，提醒收到的民眾帶著通知單，並依所示時間、地點，攜帶健保卡、黃卡、身分證及接種意願書前往接種，倘黃卡因故遺失或未攜帶者，現場將會進行補發。另外，過去因預算有限，各縣市僅採購一定數量的流感疫苗供 18 歲以下及 50 歲以上民眾施打，因為擔心流感疫情嚴重，今年疫苗準備劑量較多，最近呼吸道疾病流行，公費流感疫苗仍有剩餘，因此自今日開始，只要是 6 個月以上尚未接種流感疫苗的民眾都可以到預約平台預約注射公費流感疫苗，目前本市尚餘 22,620 劑，用完為止。	民政局	05	遵照辦理。
		衛生局	05	一、本市 113 年 3 月 7 日至 8 日開設 65 歲長者 46 處快打站，共計接種 4 萬 1,800 人次。 二、流感疫苗統計至 3 月 6 日止，已使用 80 萬 8,574 劑，剩餘 1 萬 9,976 劑，目前各廠牌疫苗均尚有庫存，請尚未接種者儘速接種，用罄為止。 三、呼籲尚未接種新冠 XBB 疫苗或流感疫苗者，可就近於合約院所接種，提早產生保護力，降低新冠或流感重症之發生。
		各區公所	05	遵照辦理。
6	臺中長期以來沒有可容納萬人以上的室內展館，倘有重大表演活動，市民只能北上或南下參與，因此我們積極努力並籌措預算，也感謝議會的支持，臺中巨蛋即將	建設局	06	本案於 113 年 3 月 11 日前為利「臺中巨蛋開工典禮」執行順遂，於每週四例行「臺中市巨蛋體育館興建工程」專業技術協調會議納入討論典禮籌備事宜，於 3 月 4

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>開工。巨蛋由設計東京奧運主場館的日本國際知名建築師隈研吾設計，未來完工後可望成為本市地標。百億建設-巨蛋開工典禮將於 3 月 11 日以演唱會形式舉辦，邀請音樂團體五堅情、玖壹壹參與演出，歡迎民眾踴躍參與，一同見證臺中指標性重大建設的開工盛事。</p>			<p>日召開跨局處分工會議討論各局分工內容、執行期程及籌備情形，另於 3 月 10 日辦理典禮綵排事宜。</p>
7	<p>針對今日交通局「捷運大臺中，打造完善路網」專案報告，城市的交通路網不僅攸關運輸，也對觀光與城市發展有重大影響，以日本、新加坡及香港便捷的地鐵為例，不僅提供公眾運輸功能，也解決交通壅塞問題，並提供遊客安全舒適的交通服務，成功帶動城市發展。相信全臺多數民眾都曾體驗過雙北四通八達的捷運，本人上任以來，致力推動臺中重大建設，除三大場館-綠美圖、會展中心及下星期開工的巨蛋外，也積極推動「捷運臺中」計畫，建構完善、便捷、快速運輸的路網。臺中目前僅有一條綠線捷運，尚未能發揮便捷路網功能，我們加快腳步，除了藉由今日專案報告將目前進度及未來的發展方向</p>	<p>交通局</p>	<p>07</p>	<p>一、捷運藍線綜合規劃報告書經行政院於 113 年 1 月 29 日核定，本府刻依行政院附帶建議事項修正綜合規劃報告書及基本設計報告內容，積極趕辦成果資料以提送行政院公共工程委員會審查，並同步辦理都市計畫變更及用地取得作業，俟行政院完成基本設計審議後積極展開細部設計作業，以期儘早開工、儘早完工，符合市民期待。</p> <p>二、機場捷運(橘線)規劃自臺中國際機場起至大里、霧峰止，全長 29.23 公里，總經費約 1,395 億元。可行性研究於 110 年 4 月 9 日提報交通部審查後，期間歷經交通部初審會議及研商</p>

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>市民公開，實現陽光政治外，更進入實質推動階段，目前藍線已經核定，綠線北向延伸至大坑、南向延伸到彰化的可行性評估也已通過，基本十字軸路網已成形，接下來希望橘線、紫線也能順利通過核定。另外，以今年通過核定的藍線為例，前期的規劃、溝通、可行性綜合評估就耗時近二十年，再加上捷運實質興建至少需要十年以上，因此我們多頭並進，把握各路線時程積極辦理，在本人任內藍線一定會開工，其餘路線則朝縮短前期規劃的目標邁進，讓臺中的捷運路網早日完整。</p>			<p>會議，市府皆已配合審查意見完成補充修正，並於 112 年 9 月 14 日再次提報中央續審。目前依交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日提供之書面意見研議修正中，後續修正完成後將再提送中央審查，並積極爭取可行性研究儘速核定。</p> <p>三、屯區捷運計畫包括捷運藍線延伸太平及屯區捷運環狀線二路段，可行性研究報告於 111 年 6 月 20 日提報交通部審查後，已依交通部 111 年 9 月 21 日審查意見完成補充修正，並於 112 年 5 月 1 日再次提報中央續審。目前依交通部 112 年 5 月 30 日提供之書面意見研議修正中，後續修正完成後將再提送中央審查，並積極爭取可行性研究儘速核定。</p>
		中捷公司	07	<p>本公司將以綠線營運經驗為借鏡，輔以交通局、規劃單位定期會議儘速解決所面臨的相關議題，以精進未來捷運路線環境、技術及營運相關服務，並有效管控計畫進度，希冀早日完工通車。此外，本公司將</p>

臺中市政府第 615 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				持續配合交通局辦理車站周邊轉乘交通設施整合及優化服務，藉以培養市民搭乘公共運輸的習慣，逐步提升大眾運輸使用量。
		本府各機關	07	遵照辦理。
8	臺中市議會將於 3 月 7 日至 15 日召開臨時會，本人將率各局處首長與會，請各機關積極就市政充分與議會溝通，俾利業務推動。	本府各機關	08	遵照辦理。

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>每年 3 月是我國的植樹月，3 月 12 日則是植樹節，去(112)年各局處總計植樹共 3 萬 2,000 株、農業局輔導私有地主參加全民及獎勵輔導造林計畫累計面積超過 61 公頃；今(113)年截至 3 月 11 日協助提供市民及機關、團體與社區綠美化苗木數量超過 5 萬 2,000 株、參與人數超過 2 萬人次，成果豐碩。未來市府將持續透過公私協力推廣綠美化苗木及造林工作，提供市民更健康、幸福的居住環境。</p>	<p>農業局</p>	<p>01</p>	<p>一、本局於 113 年 3 月 9 日與農業部林業及自然保育署臺中分署共同舉辦「113 年區域植樹活動」，邀請在地民眾、團體及企業在大肚山區域種下原生樹苗，並配合植樹節贈送原生種華八仙、鳳凰山茶、土肉桂、厚殼樹、烏柏及臺灣百合共 600 株苗木供民眾領取，推廣環境綠美化。</p> <p>二、本局持續協助機關、團體綠美化苗木，宣導環境綠美化及推廣造林工作，共同減碳提升環境品質，並積極推動聯合國永續發展目標 SDGs13 氣候行動及 SDGs15 陸域生態之目標。</p>
2	<p>協助市民順利找到理想工作是重要市政工作之一，市府 3 月舉辦「富市臺中·就業成功」徵才活動，邀請 120 家廠商，提供 8,000 個職缺，活動邀請到全球晶圓代工龍頭「台積電」開出起薪 5 萬 5,000 元的工程師職缺；電腦系統整合商「新夥伴科技」釋出薪資上看 10 萬元徵求程式軟體工程師；自動化設備領導廠商「旭東機械」提供薪資上看 8 萬元的日文業務專</p>	<p>勞工局</p>	<p>02</p>	<p>一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(113)年度截至 3 月 14 日新登記求職人數為 13,720 人，新登記求才人數為 25,250 人，顯見就業媒合需求強勁，本局於 3 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集台積電、新夥伴科技及旭東機械等 120 家次廠商，辦理 30 場徵才，提</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>員，眾多優質職缺可至臺中市就業服務處官網查詢，歡迎求職民眾把握面試機會。</p>			<p>供 8,000 個優質職缺。</p> <p>二、本府積極開發在地職缺，於 3 月 8 日於本府陽明市政大樓 1 樓中庭辦理山線地區徵才暨就業促進講座，提供 480 個職缺；3 月 14 日於經濟部產業園區管理局台中分局辦理臺中港科技產業園區徵才，提供 230 個職缺；3 月 23 日於國立中興大學惠蓀堂辦理「富市台中 就業成功」就業博覽會，提供 6,800 個職缺，3 月份「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集全球晶圓代工龍頭「台積電」開出起薪 5 萬 5,000 元的工程師職缺，電腦系統整合商「新夥伴科技」釋出薪資上看 10 萬元徵求程式軟體工程師，智動化製程設備領導廠商「旭東機械」提供薪資上看 8 萬元的日文業務專員等高薪職位，另預計提供 2,588 個學經歷不拘職缺、456 個部份工時兼職職缺，促進民眾就業，讓民眾有更多元之就業選擇。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，主動運</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資訊曝光度。</p>
3	<p>為實現居住正義，臺中積極興建社會住宅，中央要求市府興建的 6,000 戶社宅已達標，未來將超過 10,000 戶以上，在六都中是前段班。此外，求量更求質，為照顧更多弱勢民眾，市府於 3 月 4 日修正「臺中市社會住宅出租辦法」，有二項修正重點，首先是「照顧弱勢再加碼」：入住社宅且符合經濟或社會弱勢身份的關懷戶可延長租期，由現行的 6 年延長為 12 年，並且可以原屋續租，讓關懷戶不再因搬家而煩惱，減輕其經濟負擔。第二項修法重點是「參與包租之長者換居好宅機制」：臺中市社宅的年輕人入住比例是全</p>	都市發展局	03	<p>一、依 113 年 3 月 4 日發布施行「臺中市社會住宅出租辦法」修正條文，將符合經濟或社會弱勢身分的關懷戶租期從 6 年延長至 12 年，入住社宅的住民倘符合資格得依規提出續租申請；另為保障本市民眾權益，本局(處)配合本次法規修正內容已擬具本市社會住宅續租公告，刻正陳核中。</p> <p>二、本次修法也增訂參與包租長者可依規申請換居社會住宅之機制，本局(處)已擬具本市「長者換居社會住宅專案」，刻正陳核中，俟本案奉准後即</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>國第一名，我們除了照顧年輕人、弱勢者，也透過社宅解決長者的居住困擾，倘若長者因現有的自宅無電梯而行動不便，或須水電修繕者，可透過政府協助將原屋包租代管，並可申請入住社宅，不僅讓長者有租金收入，也提供長輩無障礙、舒適的居住環境，預計今年 4 月就會公告相關申請方式，屆時歡迎有需求且符合資格的市民依規提出申請。</p>			<p>可公告專案辦理方式，預計將於今年 4 月公告及受理申請。</p>
4	<p>近期民調顯示，臺中市除了在「地方政府施政滿意度」獲得佳績外，市民光榮感更是全國第一。近年因少子化影響，許多縣市人口下降，但臺中市的人口反而逆勢成長，除了近 5 年自然增加率為六都第二外，今年 1、2 月累積結婚率及 2 月社會增加率更是全國第一，感謝大家喜愛並安居臺中。目前臺中總人口距離突破 285 萬關卡已進入倒數階段，預計 4 月初前可以達成目標。為了慶祝跨越 285 萬人口的里程碑，市府舉辦相關慶祝活動，包括贈送大獎給「成為第 285 萬位的市民」、提供 285 萬前後兩位及加碼 5 位新生兒豐富</p>	<p>民政局</p>	<p>04</p>	<p>一、為慶祝本市人口逐年升高，即將突破 285 萬新高，本局主責辦理「市民超越 285 萬，宜居台中好幸福」活動，提供第 285 萬名新設籍民眾黃金紀念獎牌 1 枚、iPhone15；第 285 萬幸運兒前後各兩位如為新設籍贈 iPad 一台、飯店住宿券一張，如為新生兒贈黃金鎖片、賣場提貨券、飯店住宿券一張或抓周儀式一場；第 284 萬 9,998 人往前推 5 位新生兒贈送黃金鎖片、飯店住宿券一張或抓周儀式一場；以及從 285 萬市民中抽選 100 位贈送 500 元禮券。後續將於達標</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	好禮、市民限定禮(禮券 500 元, 共計 100 份)、期間限定小禮贈送等, 相關資訊可以至市府全球資訊網及「臺中通」APP 查詢。			285 萬人口後十個工作天內辦理達標記者會, 頒發以上獎項、並抽出市民專屬獎與市民同樂。 二、目前活動廣續進行中。
		教育局	04	迎接臺中市即將突破 285 萬人口, 本局結合臺中市家庭教育中心規劃在臉書粉絲專頁舉辦「超越 285 好家在臺中, 我們一家人在臺中」(上傳照片+留言)抽獎活動, 號召全國民眾一同參與, 在本局臉書上參加該項活動分享家庭或親職活動者, 除能更了解臺中宜居城市的美好外, 更有機會獲得掃地機器人、智慧型手錶、藍芽耳機、圖書禮券等豐富獎品。
		社會局	04	一、臺中市人口即將突破 285 萬, 本局特別為第 285 萬幸運新生兒的家庭準備「好育大禮包」, 包括 30 天免費到宅坐月子和 10 次免費育兒指導。另擴大加碼, 在突破 285 萬當天出生的新生兒, 若符合送托資格且抽中公托者, 送托期間月費全免。 二、本市親子館亦在活動期間設計尋找 285 黃金任務活動, 破解謎題後與任

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>務看板拍照，上社會局臉書貼文中 po 照留言，有機會抽中親子館野餐墊，而孩子身分證字號尾數有「2、8、5」任一碼，入館即可兌換小禮物 1 份。</p> <p>三、另 3 月 16 日下午 1 時在北區英才公園舉辦的臺中女子市集，同一攤位購買 2 件特定商品享 85 折優惠；本市玩具銀行於 3 月 22 日舉辦「玩具換換愛樂透 285」，每人攜帶 1 組以上完整玩具即可參加抽獎，抽到數字 2、5、8 即為交換二手玩具組數，最大獎為 8 組，歡迎市民踴躍參與、共襄盛舉。</p>
		經濟發展局	04	<p>一、去(112)年度辦理「物調券大放送」，為本市庶民經濟帶來強大效益，今(113)年為強力行銷各類場域，及歡慶本市人口突破 285 萬人，將於 6 月份辦理第二屆物調券大放送，增加更多場域，期帶動消費者聚集，再創更高庶民經濟。</p> <p>二、113 年度第二屆物調券，除延續去年</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>規則可用現金 100 元於三大場域(公有市場、攤販集中區、商圈)兌換物調券 200 元外，本次將納入至少 6 處具組織規模的民有市場與臺中市產業故事館發展協會所屬會員等場域。總計可使用收受物調券之對象逾 8,000 商家，民眾可依喜好於各類場域兌換使用，且活動期間商家亦將祭出多種優惠，除吸客外，更感謝民眾選擇到台中遊玩、選擇定居台中。</p>
		新聞局	04	<p>一、由新聞局轄下指導之「中山 73 影視藝文空間」(簡稱中山 73)祭出好禮，只要符合活動資格者，就有機會獲得電影套票及限量精美保冷袋；活動包括臉書粉絲專頁抽獎及中山 73 現場贈票，盼透過實體及線上兩大管道吸引更多人「揪團」到中山 73 看電影，實現「打造影視友善城市」的目標。</p> <p>二、本活動規劃二個活動方案，並由「中山 73」送出優質好禮： 方案一：民眾追蹤「漾台中」及「中山</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>73」臉書粉絲專頁後，到「漾台中」粉專按讚活動貼文，標註兩位好友並留言指定通關密語即可參加抽獎，將從中抽出 20 人獲得中山 73 免費電影票（一組 2 張）、10 人獲得專屬限量保冷袋，共抽出 30 名幸運兒。此方案活動時間自 3 月 15 日(週五)起至 3 月 24 日(週日)23:59 止，3 月 25 日(週一)公佈抽獎名單。</p> <p>方案二：民眾到中山 73 現場持活動手板拍照打卡，並標註「賀台中市民突破 285 萬我在中山 73 看電影」，前 80 人即可獲得電影票組。此方案於 3 月 16 日(週六)起開放現場贈票活動，民眾反應熱烈，電影票組已於 3 月 17 日(週日)即贈送完畢。</p>
		勞工局	04	<p>一、依據行政院主計總處最新統計，112 年臺中市 15 至 24 歲青年失業率為 9.6%，為六都最低，顯見市府推出「青</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>秀樂台中「就業成功 2.0」方案，透過「職涯探索」、「求職準備」及「就業媒合」三階段，包含提供職業適性診斷諮詢、職業體驗活動、履歷健診、面試技巧指導、職場導航及一站式青年就業服務等 12 項服務措施，並運用「青年就業金安心方案」大幅提高青年就業率。</p> <p>二、本府勞工局為加強鼓勵民眾運用就業服務資源及服務措施，3 月 15 日至 4 月 10 日期間推出「移居台中就業機會多 求職求才登記攏總來」活動，民眾或企業只要到臺中市 27 個就業服務據點或銀髮人才服務據點，辦理求職或求才登記；或至臺中市「就業服務一鍵 Catch 報名網」成功報名促進就業相關活動或課程，即可獲得精美小禮品，歡迎大家移居臺中就業成功！</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，本局配合民政局及新聞局主動運用多元行銷及網路管道宣傳，除透過官方網站</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				外，並結合觸及率較高之社群網站或平台，如臉書、line 等露出本市活動訊息，提升活動的曝光度。
		農業局	04	<p>臺中市政府農業局響應本市「擴大慶祝臺中市突破 285 萬人宣傳活動」推出一系列優惠活動：</p> <p>一、休閒農場</p> <p>(一)沐心泉休閒農場(新社區):咖啡系列 9 折。</p> <p>(二)神馬郡休閒農場(神岡區):於農場消費滿 1,000 元,即送牧草或飼料體驗餵食馬兒。</p> <p>(三)好農丘休閒農場(東勢區):於農場消費滿 1,000 元贈送手沖咖啡一杯。</p> <p>(四)文山休閒農場(大里區):手作 DIY (彩繪、童玩、多肉系列) 9 折。</p> <p>(五)中華民國農會休閒綜合農牧場(外埔區):訂購鮮奶酪 9 折優惠。</p> <p>(六)四角林咖啡莊園休閒農場(東勢區):提供咖啡導覽體驗,10 人成行 1 人免費之優惠活動。</p> <p>(七)蜻蜓谷休閒農場(東勢區):蜂蜜檸檬</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>禮盒 9 折優惠。</p> <p>(八)可苗花園休閒農場(東勢區): 蘭花 DIY9 折優惠。</p> <p>(九)葵海休閒農場(大甲區): 參加農場套裝行程並打卡評論, 贈送向日葵種子 1 份。</p> <p>(十)好樂農莊休閒農場(東勢區): 苦茶油系列商品與農市體驗遊程 9 折優惠。</p> <p>(十一)新社莊園休閒農場(新社區): 憑當日滿仟發票, 至酒莊兌換限量 300 份手繪明信片(5 入)。</p> <p>(十二)小路休閒農場(新社區): 咖啡飲品消費單筆滿 1,000 元, 贈濾掛馬告咖啡一盒 5 入, 每日限量, 贈完為止。</p> <p>(十三)綠朵休閒農場(龍井區): 依現有菜單消費可享全桌九折優惠(婚宴、包場.. 等大型聚餐活動或客制菜單之宴會及場租除外), 不加收一成服務費, 本項優惠不得與其他方案、活動併用。</p> <p>(十四)薰衣草森林休閒農場(新社區): 香草茶舖任選三款香草茶禮盒 9 折優</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>惠。</p> <p>(十五)新社蓮園休閒農場(新社區):蜂蜜 1 瓶 500 元,買 10 送 1。</p> <p>(十六)五福畝讀休閒農場(東勢區):贈送平安香草包。</p> <p>二、農產品展售活動好禮限量送</p> <p>(一)3 月 23、24 日大里區農會於國光花市辦理 113 春季蘭花展暨臺中市農特產品行銷推廣活動,活動期間每日提供蜂蜜檸檬飲 100 瓶免費兌換。</p> <p>(二)3 月 30 日新社區農會於臺北希望廣場辦理枇杷週展售活動,活動開幕日提供紀念品 20 份免費兌換。</p> <p>三、農會展售中心折扣</p> <p>(一)大安區農會飛天豬生活館自有產品 9 折優惠。</p> <p>(二)龍井區農會展售中心消費滿 700 元送舒心香草茶包 2 包。</p> <p>(三)臺中地區農會好物生活館及 10 處分部辦事處,頭等倉伴手米禮盒、台灣恩情伴手米禮盒、皂青春糠油潤膚皂 3 入組禮盒,以上三項商品任意搭配</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>購買 2 盒(含)以上，享 85 折優惠。</p> <p>四、臺中區漁會漁倉食事門市消費滿新台幣 2850 元即享 95 折優惠。(活動期間至 113 年 12 月 31 日止)</p> <p>五、以上活動對象：身分證有 2、8、5 任 2 碼之民眾；休閒農場及農會展售中心優惠活動至 4 月 14 日止。</p>
		交通局	04	<p>為響應本市總人口突破 285 萬人口里程碑，本局將提供一份臺中市境內一年份 TPASS 予獲獎民眾，鼓勵民眾利用大眾運輸工具探索臺中市。本次活動經民政局認定第 285 萬之市民，可於活動 3 個月內完成申請，民眾收到臺中市境內 TPASS 後，使用期限為一年，獲獎者商品無法轉贈或兌現，相關搭乘適用之運具、路線及使用規定請參照 Taichung go 官網公布為準。</p>
		觀光旅遊局	04	<p>為配合擴大慶祝臺中市突破 285 萬人宣傳活動，觀光旅遊局將配合提供如下獎項：后里馬場入園及馬戲門票 20 張及大安濱海樂園露營體驗券 1 張，以及台中-澳門、台中-峴港來回機票各一張。</p>
		文化局	04	<p>配合本府「市民超越 285 萬 宜居台中好</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>幸福」活動，本局配合辦理情形如下：</p> <p>一、「達標好禮」：針對第 285 萬市民及第 285 萬前後 2 名市民，主動辦理家庭借閱證及致贈書福米，新生兒加碼致贈閱讀書袋。</p> <p>二、「全城同慶」：本局辦理「歡慶臺中突破 285 萬人 家庭幸福證好」活動，內容如下：</p> <p>(一)辦證送好禮：凡於 4 月 2 日至 5 月 31 日活動期間至中市圖申辦「家庭借閱證」即可兌換限量「書福米」1 份。</p> <p>(二)借閱抽獎禮：凡於 4 月 2 日至 5 月 31 日期間內至中市圖所屬圖書館使用「家庭借閱證」借閱滿 85 冊，即獲抽獎資格，於活動結束後抽出 5 名幸運讀者，贈送「精美禮品」。</p>
		中捷公司	04	<p>一、歡慶台中市人口超越 285 萬，本公司推出「搭捷運抽福袋」活動，3/20-4/30 活動期間，搭中捷並登錄電子票證卡號至台中捷運 APP，就可抽價值 2850 元中捷商品福袋，共 20</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>名，搭一次就可抽獎，搭愈多中獎機會愈高。</p> <p>二、此活動除列入市府「市民超越 285 萬、宜居台中好幸福」活動網站及市政新聞統一宣傳，本公司自 3/18 起，於公司官網、臉書、車站跑馬燈等行銷平台全力宣傳，一起歡慶台中人口超越 285 萬，感謝大家喜愛台中、肯定台中、安居台中！也藉此活動鼓勵更多民眾體驗搭乘中捷，提升運量。</p>
		數位治理局	04	<p>(一)慶祝人口突破 285 萬網站已於 3 月 14 日完成，並對外開放。</p> <p>(二)3 月 18 日起利用市府全球資訊網、本府數位局網站、台中通網站、台中通 APP 及本府免費無線網路 (iTaichung) 廣為宣傳。</p>
5	針對今日運動局「臺中巨蛋，全面啟動」專案報告，臺中長年以來因為無大型室內場館，因此運動賽事、展覽或娛樂表演活動都無法在本市舉行，不利於城市的經濟及觀光發展，歷經多年的積極努力後，臺	建設局	05	臺中巨蛋工程已於 113 年 3 月 11 日辦理開工典禮，現正積極辦理丁類危險性工作場所審查等開工前各應辦事項；將於後續工程各執行階段，依實際需要露出相關特色及工程興建概況。

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>中巨蛋在 3 月 11 日終於全面啟動開工，提供市民一個在酷暑或寒冬都能使用的室內場館，臺中巨蛋具有下列三大特色：</p> <p>一、全國唯一雙蛋設計：大型場館進行表演賽事多有彩排及布置/拆除布景設備的時間，為免舉辦檔次受限，因此臺中巨蛋採「雙蛋」設計，有主、副兩座場館，分別供彩排及正式表演之用，如此可以安排更多演唱會、賽事、展演等活動檔期，經濟效益會更高。</p> <p>二、國際景觀地標建築：多數大型場館外觀僅為水泥建築，缺乏特色，臺中巨蛋則是邀請設計東京奧運場館的建築大師隈研吾規劃，除了擁有功能性場館，還是國際級景觀地標建築，能進行娛樂、表演、藝文展出，外觀也兼具打卡功能。</p> <p>三、自行負擔百億預算：相較於其他擁有巨蛋的縣市多數有中央補助，臺中巨蛋卻是全由市府自行籌措百億預算，相當不容易，感謝團隊的努力及</p>	<p>運動局</p>	<p>05</p>	<p>一、臺中巨蛋已在 113 年 3 月 11 日盛大開工，正式宣告臺中市要打造巨蛋的決心，在設計 2020 東京奧運主場館-「新國立競技場」日本國際知名建築師隈研吾擘劃下，設計融入大甲蘭草編織技藝，串起獨有的天空迴廊，打造成全國首座「雙館巨蛋」，將是市民樂園、世界地標。</p> <p>二、市政團隊賡續戮力以赴，務求工程如期如質完工，未來臺中巨蛋完工後能支持辦理國際專業運動賽事，更能作為大型展演、國際展覽及藝文交流活動的多元場域，成為臺中人潮匯聚新地標，加深市民家人朋友們城市光榮感，進而提升臺中國際城市地位。</p>

臺中市政府第 616 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	議會的支持，也盼巨蛋完工後可以帶來經濟、觀光等效益，促進臺中全面發展。			
6	有關經濟部產業園區管理局 113 年度補助建設局辦理「補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區-台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程」案，感謝建設局及江啟臣立委、楊瓊瓔立委的大力爭取，讓本案順利進行，也請各機關持續積極爭取中央資源補助，俾利市政發展。	建設局	06	為解決豐洲科技工業園區上班車流堵塞問題，將以台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路，提升園區對外聯結之便利性及維護交通安全，本工程於 113 年 3 月 4 日開工，預計 114 年 2 月完工，刻正施工中，目前施作施工圍籬(全阻隔)組立及整地等相關工項。
		本府各機關	06	遵照辦理。

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>為了提升社會大眾對唐氏症的認識和理解，聯合國大會從 100 年起正式將 3 月 21 日訂為「世界唐氏症日」。臺灣平均約 1,250 個新生兒就有 1 名唐氏兒(唐寶寶)，唐寶寶的第 21 對染色體多了 1 條，有 3 個染色體，可能造成智能不足、先天性心臟病、視力與聽力的缺陷，因此市府提供許多服務幫助唐寶寶家庭，包括早期療育、特殊教育及就業訓練。目前臺中約有十三萬多名身障朋友，為提供他們更好的服務，市府設置全國最多的身障社區式服務據點，包括身心障礙小型作業所 29 處、社區日間照顧 17 處、社區居住據點 18 處、身障家庭托顧 31 處以及身障據點 35 處，提供唐寶寶日常照顧和生活自立所需要的協助，且為了日後學習及成長，唐氏症基金會經營「愛不囉嗦」庇護商店，僱用唐寶寶及心智障礙者銷售手工餅乾、農特產品、優質零食及各式節慶禮盒等，歡迎有興趣的民眾支持並踴躍購買。另外，本人於 110 年曾收到唐氏症基金會贈送的新年禮物，是唐寶寶親手畫的口</p>	社會局	01	<p>持續依據各區域需求布建身心障礙社區式服務據點，113 年預計增設 10 處，包含身心障礙日間作業設施、社區式日間照顧服務、社區居住據點、身障家庭托顧服務以及身障據點，上半年預計增設 5 處，下半年預計增設 5 處，第 1 處刻正由承辦單位進行場地修繕。將持續結合有意願投入服務之民間團體，協助身心障礙者得以就近於社區中取得服務，落實身心障礙者權利公約之精神。</p>

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>罩，色彩繽紛美麗，展現獨一無二的才能，我到現在仍記憶猶新，非常感動。後天(3月21日)就是「世界唐氏症日」，本人誠摯邀請所有同仁與市民朋友，響應世界唐氏症日「左右腳穿不同花色襪子」的運動，給唐寶寶們最溫暖的支持，市府將持續提供共融友善的社會環境，讓唐寶寶快樂成長。</p>			
2	<p>臺中購物節歷經五年舉辦，已奠定消費節慶的領導品牌地位，更被許多縣市視為商業活動成功的案例，去(112)年底結束的第五屆臺中購物節更締造消費登錄總額破 328 億元的紀錄，其中外縣市消費佔 102 億元，感謝外地民眾的參與，讓臺中人有賺錢的機會。此外，最近媒體調查結果剛出爐，購物節的獎項中，以「現金獎」最受歡迎，喜愛度高達 86.9%；有 88.3% 的外縣市民眾表示會因為購物節而增加到臺中旅遊意願；本市更有 93.1% 民眾支持續辦第六屆臺中購物節，各界的意見回饋市府將會做為未來施政的參考。</p>	經濟發展局	02	<p>一、112 年度臺中購物節對外活動已於 113 年 1 月 9 日圓滿結束，廠商依約提送經濟效益分析評估報告與活動滿意度調查結果到局核備，全案於 3 月底結案，由本局賡續辦理期末報告審查暨驗收會議。</p> <p>二、本局同時刻正積極依規辦理 113 年度臺中購物節擬標作業中，預計 4 月辦理招標。</p>

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	<p>數位力就是城市競爭力，市府去(112)年優化升級「臺中通 APP」，今年在全球 39 個專案中脫穎而出，勇奪 2024 GO SMART Award 首獎，是繼 WITSA ICT「傑出公眾合作服務獎」首獎、ASOCIO ICT Award「數位轉型獎」後的第三個國際大獎，深受專家肯定，市府還推出眾多優質的智慧應用，讓市民一機在手就可輕鬆享受便利生活。另外，市府從今日(3 月 19 日)起至 22 日在臺北南港展覽館「2024 智慧城市展」中展出臺中市智慧城市推動成果，邀請市民前往參觀，見證臺中市推動智慧城市的成果。</p>	數位治理局	03	<p>一、「台中通暨購物節 APP」優化成為數位市民平台後，持續盤點及整合各局處大型活動合作推廣，將數位服務融入市民生活。數位局將再接再勵，整合更多局處資源與提供多元市政服務，結合市府大型活動推廣數位應用，持續招募特約商家、自動化兌領獎流程、增加生物辨識登入功能及英、日文版界面，提供更安全、便捷數位化服務及好康優惠。在支付繳費通部分，除現行已上線之繳費項目及支付工具，並持續拓展公共費用支付項目與支付管道、優化繳費流程。數位局期使市民享有更多服務之外，亦不斷創新優化服務，讓民眾使用更便利，打響台中品牌並邁向國際化，朝下一個里程碑邁進！</p> <p>二、2024 年智慧城市展於 3 月 22 日圓滿落幕，台中市智慧城市推動成果展以數位轉型結合淨零轉型設置四大主題參展，不但由本府力推的數位市民平台《台中通》獲得 2024 GO SMART</p>

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				Award 首獎國際肯定，4 天展期更締造近 10 萬參觀人次，其中不乏國內外城市代表、產學研界專家至台中展區參觀，展現台中在智慧城市推動的傑出成果，落實「數位力就是城市競爭力！」
4	<p>針對今日文化局「2024 臺中兒童藝術節，藝起這 YOUNG 玩」專案報告，下個月初(4 月 4 日)就是兒童節，目前臺中市出生率為全國第 2 名，截至 3 月 18 日止，距離 285 萬人口大關只差 745 人，且臺中市民平均年紀 40 歲，是全國第二年輕的城市，因此我們對孩子的養成及教育極為重視，期望不只學校和家庭，更要將城市打造成一個大型教室，讓他們可以在這座城市裡自在學習成長，感謝文化局規劃推出一連串親子藝術月活動，以及優質且多樣性的藝文表演，提供孩子接觸藝術的機會，成為具藝術內涵、身心快樂的臺中人。相關資訊可至文化局網站查詢，也請大家積極宣傳臺中各項精彩的藝術活動並歡迎踴躍參與。</p>	文化局	04	<p>一、2024 臺中兒童藝術節以「藝起這 YOUNG 玩」為活動主題，設計多元演出的活動內容，邀請 33 團全國優秀團隊，於本市山、海、屯、城帶來 20 場以上的親子互動及表演藝術活動，如大型戶外表演、假日戶外匯演、藝文售票演出等，以推廣親子共同參與，打造大臺中「熱情活力文化創意」之幸福宜居城市品牌，且為了落實藝文活動向下扎根，文化局更帶領演出團隊直接進入校園，讓學童近距離接觸了解藝文團隊，滋養藝術文化種子。</p> <p>二、同時臺中兒童藝術節透過各式管道多元曝光，包含文宣品、平面媒體、廣播媒體、電視媒體、網路媒體(含文化局官網、兒童藝術節官方臉書</p>

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				等)、市府各機關電子宣傳、市府 LINE 官方帳號及大眾運輸工具等進行積極宣傳，以讓更多臺中市民能夠接收更多兒童藝術節的活動資訊，闔家觀賞優質且多樣性的藝文活動。
5	<p>針對今日交通局「推動共享車位計畫」專案報告，城市繁榮、經濟發展後，許多市民會購置自有車輛，因此有停車需求，但常面臨車位不足的窘境，如何利用現有都市空間資源共享，解決停車問題，一直是市府思考的方向，我們也持續新增車格，進行智慧停車管理，截至去(112)年底臺中路邊車格增加數量為六都第二，也在大里區、南屯區、潭子區等新建停車場，但仍無法充分滿足民眾的停車需求，因此我們採取下列積極作法：</p> <p>一、新建案要求提供部分停車格位供大眾使用：市府會評估區域發展所需，於民間提出建設案時，在都市計畫審查、環境影響評估階段要求提供部分停車格位供公共使用，曾有業者對此提出反彈，表示增加成本，但我們認</p>	交通局	05	<p>一、有關推動「公私部門共享車位計畫」將採先公後私的方式辦理，針對市屬機關及學校停車場部分，擬採 24 小時收費管理，並依各場域特性實施累進費率，搭配提供洽公民眾特定期間免費、開會通知單停車折抵(QR-Code)、員工及公務車設立白名單及夜間共享優惠票等配套措施，以利加速推動本計畫。</p> <p>二、有關研議訂定相關罰則部分，本府交通局刻正辦理「臺中市公有停車場管理自治條例」草案修正中，已與法制局研商討論本計畫(共享)停車場相關逾時車輛之罰則增修，相關條文並於 113 年 3 月 29 日本府法規委員會 113 年度第 3 次會議中審查。</p> <p>三、另停車須留聯絡方式等之規定，目前</p>

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>為，開發帶來地方繁榮後，勢必對附近停車有所影響，因此企業仍應善盡社會義務，以減輕對周邊交通的衝擊。</p> <p>二、推動公私部門共享車位計畫：基於場域管理考量，過去無論公私部門的停車空間，通常不太願意提供他人使用，以防有人亂闖或衍生佔用車位等問題，因此我們推動共享車位計畫，考量上、下班不同時段停車需求，彈性調撥停車格位。</p> <p>三、此外，為做好管理機制，請交通局及法制局在秘書長督導下研議訂定相關罰則、停車累進費率、停車須留連絡方式等規定，並請市民朋友支持及諒解。</p>			<p>本市公有停車場針對月票車主已留有聯絡方式，相關公告訊息皆會以簡訊或電洽方式聯絡車主，故目前擬由本府交通局辦理之共享停車場使用車主部分亦會比照辦理，另未來將評估停車會員制等措施之可行性，擬再與數位治理局研議。</p>
		法制局	05	<p>本局將配合交通局研擬開放實施範圍、方式和內容及研議訂修之相關規定，協助辦理並完成相關法制作業事宜。</p>
		都市發展局	05	<p>一、為配合政策協力推動共享車位，本局目前已先行透過「變更臺中市都市計畫（水湳機場原址整體開發區）細部計畫（第二次通盤檢討）」（草案），針對大規模開發基地、商業核心及商辦集中區域，訂定應至少提供法定汽車停車位數 20%之公共停車位，並設立獨立出入口開放供不特定公眾使用等相關規定。</p> <p>二、承上，期以因應時代趨勢以多元方式提供「公共停車位」，以紓解地方交通並提高停車空間使用效率，作為外</p>

臺中市政府第 617 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				部性回饋。後續將視都市計畫審議情形，作為未來本市都市計畫擬定或通盤檢討的執行參考。
6	<p>針對交通部 107 年度補助本府交通局辦理「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業」、交通部 109 年度補助本府交通局辦理「中央政府前瞻基礎建設計畫第二期特別預算－臺中捷運綠線延伸彰化規劃作業」及交通部鐵道局 110 年度補助本府交通局辦理「中央政府前瞻基礎建設計畫第三期特別預算－臺中捷運綠線延伸(大坑及彰化)規劃作業」墊付案，本案捷運綠線的規劃歷經多次修改、可行性評估、綜合性評估後，終於在今(113)年經中央核定通過，因此市府把握後續期程積極辦理相關作業，包括預算程序及實質興建等，未來本市其他線路之捷運我們將會全力縮短前期的規劃歷程，讓捷運早日動工，提供市民完善的大眾運輸環境。</p>	<p>交通局</p>	<p>06</p>	<p>綠線延伸段之可行性研究已於 113 年 1 月 31 日獲行政院核定在案，後續將加速辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，預計完成綜合規劃並經行政院核定後 9 年完工。延伸線通車後，除可服務大坑、彰化市、擴大彰東都市計畫當地民眾往返台中都會區，亦可促進中彰區域都市發展。</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>近期媒體發布最新六都施政滿意度調查結果，臺中市施政滿意度達 70.8%，過去本人很少對媒體的調查結果發表評論，是因為施政做得好本來就是應該的，但從去(112)年起算，臺中市在全國或六都施政滿意度調查已經累積「11 連霸」的紀錄，因此今日於會議中公開感謝市民對市府施政的肯定；此外，本市即將突破 285 萬人口，業務量繁重，同仁仍兢兢業業堅守崗位，因此施政滿意度有好的成績，本人感謝團隊的付出，因為它不是市長個人的滿意度，而是民眾對全體市府同仁的肯定。另外，比起施政滿意度，「居住幸福度」更是我在意的項目，六都「居住幸福度評比」由臺中市拿下第一，高達 87.7% 的市民認為居住在臺中是幸福的，代表我們的教育、文化、就業、交通、治安、環保等各方面的政策都讓市民相當有感，更顯現市府執政方向是正確的，但有此成績「高興一秒就好」，市府會持續為市民努力打拚，打造愈來愈好的臺中市。</p>	本府各機關	01	遵照辦理。

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
2	為鼓勵學校教師進修、研究，大學專任教師連續任教滿 7 年就可申請休假研究，我們認為這樣的鼓勵可以讓傑出教師再加強進修，對教學品質有極大助益，因此 109 年市府全國首創「獎勵績優市立中小學國內外全時進修研究實施計畫」，提供經費獎勵獲選的中小學教師 1 學期國內外全時進修研究，希望進修完成的老師們可以更精進教育品質。由於教師們申請非常踴躍，因此 112 年(第 4 屆)也特別再增加名額，總共評選出 7 位優秀教師帶職帶薪全時進修，恰好均為女性，於今日會議中公開頒獎，感謝獲獎教師踴躍爭取成長機會，也預祝學有所成，幫助臺中培育更多的優秀人才。	教育局	02	<p>一、本案於 109 年度開始推動，迄今已辦理 4 屆，前 3 屆每屆錄取 6 名績優教師，於本(112)學年度擴大辦理增加 1 名，錄取 7 位績優教師進行 1 學期公假國內外全時進修研究，希冀於研究進修期間可以至進修(參訪)機構進行學習。</p> <p>二、本年度已於 112 年 8 月 24 日辦理說明會、113 年 3 月 26 日並於市政會議辦理第 4 屆頒獎事宜，賡續辦理績優教師公假進修相關事宜。</p> <p>三、本局將於 113 學年度持續辦理「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」。</p>
3	臺中市推動客語的成效獲中央肯定，中央客委會辦理「112 年度推動客語為通行語執行成效」評核，石岡區公所榮獲特優、東勢區公所及新社區公所皆獲優等、本府也獲佳等獎，一併於今日會議中獻獎，感謝相關機關推動客語的努力，幫助客家文化的推廣及發展。	客家事務委員會	03	<p>市府在 112 年度推動客語為通行語執行成效優異，評核成績為「佳等」，獲獎勵金 100 萬元，獎勵金已撥付本府，並獲本市議會同意辦理墊付。</p>
		東勢區公所	03	<p>本所將在現有基礎，利用「112 年推動客語為通行語執行成效獎勵金」及客庄文藝復興推動計畫，擴大在地居民參與，結合</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				學校、社區、機關與在地青年，透過沉浸式客語教學，持續推行客語並深耕客家文化，推廣及發展客庄特色。
		石岡區公所	03	本所持續配合客家委員會推動客語為通行語執行成效評核，精進各項客家推廣作為並積極爭取明年度佳績。
		新社區公所	03	本所辦理 112 年度推動客語為通行語獲評核為優等及獎勵金新臺幣 120 萬元，擬規劃辦理客語及客家業務宣導、客家社區觀摩、客語認證獎勵、客語友善環境佈置。
4	臺中市上半年最大場「富市臺中，就業成功」就業博覽會上週六(3月23日)在中興大學登場，邀集 80 家廠商、提供 6,800 個職缺，參與民眾非常踴躍，總共吸引 5,600 位求職者前來，初步媒合率達七成，由於職缺數量較求職者多，因此只要願意工作都有機會，市府未來也會持續辦理就業博覽會，歡迎想要找工作的市民關注臺中市就業服務處官網最新消息。	勞工局	04	<p>一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市截至 113 年 3 月 31 日新登記求職人數為 19,773 人，新登記求才人數為 27,866 人，顯見就業媒合需求強勁。為協助求職青年深耕台中，市府積極與產官學合作，本府與國立中興大學合作舉辦上半年最大場「富市台中 就業成功」就業博覽會，今年已是市府與中興大學合作第 21 年。</p> <p>二、本次活動設置「科技資訊業專區」、「製造業專區」、「服務業專區」、</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>「綠能環保專區」、「雙軌視訊專區」等 5 大熱門專區，邀集 80 家廠商共襄盛舉，包含近年於海內外大舉擴廠而擴大徵才之全球晶圓代工龍頭「台積電」、電子氣體製造商「聯亞科技」、塑膠加工及纖維生產領導「台塑企業」，提供 6,800 個工作機會，其中全球唯一跨三大網管技術「新夥伴科技」釋出程式軟體工程師職缺，薪資上看 10 萬元，另提供 2,000 個不限學經歷職缺，共計吸引 5,600 位求職者參與，初步媒合率達七成。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，主動運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及中分署「夢想載卡多-就業服務巡迴車」露出本市就業博覽會徵才訊息，提升就業資源曝光度。</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	為減輕勞工朋友在市府與勞動部勞工保險局二個單位間奔波，市府於新市政大樓 1 樓服務中心設置「勞工保險諮詢櫃台」，之前曾因疫情影響而短暫關閉，自今年 3 月 19 日起，每週二上午 9 點 30 分至 11 點 30 分恢復諮詢服務，協助勞工朋友解決勞保法令問題，歡迎勞工朋友多加運用。	勞工局	05	為減輕勞工朋友在市府與勞保局之間來回奔波，市府與勞動部勞工保險局臺中市辦事處合作，於市府 1 樓新市政服務中心設置「勞工保險諮詢櫃台」，前因疫情影響短暫關閉，因市民服務迫切需求，自今年 3 月 19 日起，恢復於每週二上午 9 時 30 分至 11 時 30 分提供諮詢服務，由勞動部勞工保險局臺中市辦事處派員協助勞工朋友解決新制勞工退休金計算、公司高薪低報影響勞工權益，以及未加保職災勞工補助等勞保法令問題。
6	除了提供勞工諮詢服務，市府也有提供免費且便利的法律諮詢服務，分為電話諮詢及現場諮詢，電話諮詢為每週一至週五上午 9 點至 12 點，諮詢專線是 2217-7268；現場諮詢則由專業律師每週一至週五下午 2 點至 5 點，在新市政服務中心為大家服務。	勞工局	06	113 年度市府與財團法人法律扶助基金會台中分會合作，提供勞工免費且便利的法律諮詢服務，分別有電話諮詢及現場諮詢：電話諮詢為每週一至週五上午 9 點至 12 點，諮詢專線是 2217-7268，可即時向律師諮詢勞動法令問題；現場諮詢為每週一至週五下午 2 點至 5 點，由專業律師在新市政服務中心就涉及勞動法令規定，解析勞、資雙方之權益，提供面對面諮詢服務，如有需要可填寫預約單以親送或傳真方式事先預約。

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
7	<p>依據衛福部疾管署疫情監測資料統計，腸病毒疫情每年大約從 3 月下旬開始上升，5 月底至 6 月中達到高峰，臺中市今年 2 月 25 日至 3 月 16 日腸病毒門診、急診就診人次相較去年同期均略為增加，特別是 5 歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險群，因此除了注意個人衛生，也呼籲市民加強居家環境清潔消毒，如果幼兒出現意識不清、持續嘔吐或呼吸急促等重症前兆，應盡速前往醫院就醫治療。</p>	衛生局	07	<p>本市運用疫情監測、教育訓練及場域查核、多元防治宣導、重症治療量能整備等四大策略，執行腸病毒防治作為，說明如下：</p> <p>一、疫情監測：接獲腸病毒併發重症通報時，立即展開疫情調查，並持續追蹤病況及檢驗報告，確認疫情現況。同時依據疾管署公告之腸病毒流行期，提醒幼兒園及托嬰中心，如達停課托標準，務必落實規定，以維護兒童健康。</p> <p>二、教育訓練及場域查核：持續執行包含學校、教托育機構、醫事人員、社區民眾之手部衛生宣導及腸病毒防治教育訓練，同時積極執行相關場域洗手設備查核，今年 3 月 31 日前已完成本市 253 家國小及 802 家幼兒園查核，查核率及合格率皆 100%。</p> <p>三、多元防治宣導：運用本局網站、F B、新聞稿、海報、醫療機構訪查宣導等共同宣導腸病毒防治；今年 3 月 22 日與麥當勞叔叔之家慈善基金會合</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>作於本市國立臺中教育大學附設實驗國民小學辦理校園腸病毒宣導記者會，共計約 420 位小朋友參加。</p> <p>四、重症醫療量能盤點：本市持續盤點腸病毒重症醫療量能及輔導訪視，本(113)年度已協同疾病管制署中區管制中心完成本市 13 家腸病毒重症責任醫院的輔導訪查。</p>
8	<p>針對今日法制局「大型爭議消費處理及消保宣導」專案報告，法制局是常設機關，為服務市民而存在，李局長曾任檢察官、法官及律師，非常了解民眾需要，感謝由他帶領的法制局團隊大力改革，加強服務，讓民眾得到許多協助，市民朋友若有法律、消費等問題，歡迎大家多多利用。法制局有三大重要業務：</p> <p>一、消費爭議協助：為保護交易安全，民眾倘若遇到消費爭議可以尋求消保官的協助。</p> <p>二、法律諮詢與法扶服務：過去市府法律諮詢僅提供白天時段的服務，考量民眾多數於白天上班，使用不便，因此</p>	法制局	08	<p>本局除提供府內各機關適切即時的法制意見，使市政順利周延推展外，對外並向民眾提供法律相關服務，包含消費爭議協助、法律諮詢及法扶服務等：</p> <p>一、消費爭議協助：</p> <p>(一)消費諮詢專線：為協助民眾處理消費問題，除配合行政院政策設有 1950 消費諮詢專線外，並增加消保諮詢電話(04-22289111#23800)，總計提供 5 線消費諮詢接聽窗口，由消保志工擔任第一線接聽人員，並安排 2 名編制內人員協助，民眾問題不漏接。</p> <p>(二)消費申訴處理：民眾如發生消費糾紛，可透過線上申請或紙本(臨櫃、</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>提供夜間電話諮詢服務。此外，法制局也與臺中地方法院、臺中高等行政法院合作推出「訴訟程序視訊諮詢服務」，於新市政大樓、北屯區公所、豐原區公所及沙鹿區公所設立服務據點，民眾無須親至法院可就近諮詢程序及實體法律問題，深受好評。另外，為解決梨山地區市民往返法院的交通問題，更全國首創「視訊調解措施」，在梨山里辦公處建立視訊據點，與和平區公所調解會連線，以線上視訊方式調解，解決梨山區居民來回奔波之苦。</p> <p>三、對內服務機關：針對府內各機關之法律相關業務，如契約訂定、法規制定等，協助審視法律程序是否完備，或遇契約爭議時協助處理等，俾利市政業務之執行。</p>			<p>郵寄、傳真)向本局消費者服務中心提出消費申訴，由法制局及本府各主管機關協助處理，如業者未能妥善處理，後續可由消費者保護官或調解委員介入協處，以協助民眾解決消費爭議。</p> <p>二、法律諮詢與法扶服務：</p> <p>(一)法律諮詢與法扶服務：為協助市民處理法律問題，本局提供日間現場法律諮詢、夜間電話法律諮詢、專科法律、客語律師及性平友善法律諮詢服務，未來將不斷精進，以提供市民更貼心溫暖、專業符合需求的法律諮詢服務。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 市政府進行的日間現場法律諮詢，預約諮詢專線 04-22289111 轉 23610 2. 夜間電話法律諮詢，服務時間為星期一至五，晚上 5 點至 7 點，電話 04-22177300 3. 專科法律諮詢(以勞資、卡債、家事等專業案件諮詢為主)，每週一

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>下午 2 點至 4 點 45 分，服務地點：臺灣大道市政大樓文心樓 10 樓專科法律諮詢室。</p> <p>4. 客語律師法律諮詢，服務時間每月一、三週星期四下午 2 點至 5 點，服務地點：東勢區公所 4 樓調解會。預約電話：04-25872106 轉 40。</p> <p>5. 性平友善法律諮詢，服務時間每月單週星期三下午 2 點至 4 點 40 分，服務地點：臺灣大道市政大樓文心樓 10 樓專科法律諮詢室。預約電話：04-22289111 轉 23610</p> <p>(二)視訊調解業務：</p> <p>1. 為解決梨山地區因汛期交通中斷所帶來的困擾，特別針對和平區公所提出的民眾往返調解需求，本局協助和平區公所推出全國首創的「視訊調解」便民措施。由本局擬定「臺中市和平區公所視訊調解作業規範草案(範例)」，並經法務部及司法院認可，和平區為全台首創「視訊調解」地區。相關法規備</p>

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				齊後，由和平區公所根據實際需求，按照法定程序制定了視訊調解作業規範為法源依據，並完成了相關的調解視訊軟硬體設備建置。 2. 自視訊調解啟用以來，因梨山地區尚未發生重大風災或汛期交通中斷情況，當地民眾暫未提出視訊調解需求，惟本局將持續宣導這項便民措施，以備不時之需。
9	<p>針對今日財 01「為處分本市西屯區廣福段 13-1 地號等 19 筆面積合計 358.36 平方公尺(約 108.4 坪)市有非公用土地一案」，由於外界對市府出售土地時有疑慮，藉今日會議向外界釋疑，政府土地分為市有土地及投資所得土地，進一步說明如下：</p> <p>一、市有土地：中央規定 500 坪以上國有土地不能標售，本人上任後限縮到 100 坪以上市有土地就不得出售，本次處分西屯區廣福段等 19 筆共 108.4 坪市有地，平均 1 筆約 5 坪，多為畸零地，難以管理，因此予以出售，以盡地利。</p>	財政局	09	遵照辦理。
		本府各機關	09	遵照辦理。

臺中市政府第 618 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 03 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、投資所得土地：地方政府稅收普遍不夠，規費收入也有限，為改善財政，我們積極開源，經營事業，例如果菜市場、肉品市場等，或是參與投資，如區段徵收、土地重劃、投資分回土地或經費，例如新聞局影視基金會投資影視作品後獲得的金錢收益、基於施政而投資後分回的土地，政府機關不會炒作土地，因此分回的土地我們不會囤積，而是視預算編列情形出售以換取財源，無論中央、地方皆是如此，制度完全公開透明。</p>			

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

113年1-3月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

112年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
112	01	112年臺中市婦女生活狀況與福利需求調查	社會局	朝陽科技大學	陳斐虹	112/1/1	112/12/31	111/12/22	112/2/10	112/4/30	112/12/20	113/1/31	850	1. 廠商於112年12月28日檢送驗收資料。 2. 機關簽辦113年1月16日驗收，過程符合契約規定，驗收合格。	結案	解除列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
112	05	臺中市市定古蹟林九牧公祠修復及再利用計畫	文化局文化資產處	果相建築師事務所	江宗霖	112/04/14	113/12/31	111/11/14	112/5/25	112/11/13	113/06/30	113/12/31	1800	本案於112年4月14日簽約，於112年11月13日召開期中審查會議，其會議結果為審查通過，後續將召開期末審查會議。	符合	繼續列管
								111/12/26	112/5/25	112/11/13						

113 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
113	01	113 年臺中市兒童及少年生活狀況與福利需求調查	社會局	典通股份有限公司	張家卉 助理教授 (弘光科技大學幼兒保育系)	113/1/1	113/12/31	112/12/29	113/2/6	113/5/30	113/11/30	113/12/31	1186	本案於 112 年 10 月 13 日開標，112 年 11 月 15 日召開評審會議，112 年 12 月 29 日決標，113 年 1 月 25 日召開期初審查會，並於 113 年 2 月 6 日通過期初審查。	符合	繼續列管
								112/12/29	113/2/6							

二、府列管標案

臺中市政府 113 年 03 月份 府列管標案進度

資料下載時間：1130410

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	48 件(94.12%)	1 件(1.96%)	1 件(1.96%)	0 件(0.00%)	1 件(1.96%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	73	82	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 走廊外牆水泥粉刷、露臺外牆抵石、鋼構安裝、電梯廂體安裝
2	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新建工程	97,200	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 全區物料清運、2. 全區細部清潔
3	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	98	98	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 辦理勞務結算中
4	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	83	84	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1F、1MF 泥作外牆打底、B2F 消防水配管
5	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫	190,380	93	100	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工程					
6	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	84	91	7	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 預定進度：89.742%；實際進度：90.529%；無落後。 預計工期：雨遮鋼構施工、水溝施工、天花板施工、燈具安裝、廁所導擺安裝、樓梯扶手施工 目前進度：水溝施工、弱電拉線、1FL室內地坪吊料、施工、雨遮鋼構包版施工、電氣幹線施工、天花板進場施工、樓梯扶手施工
7	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	95	98	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 無障礙勘檢通過。使照掛件資料審核中。
8	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	91	95	4	流廢標次數：3次 工期修改次數：1次 土建：磨石子地磚收尾、廁所天花板搗擺、外牆塗料收尾。 景觀：南向圍牆景觀、步道磚。
9	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	87	98	11	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 113.2.27正驗，預計113.3.29正驗缺失改善複驗。
10	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	98	3	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 1. 本案112年9月7日工程報竣。 2. 112年10月11日機電驗收，112年10月13日土建驗收 3. 112年12月11日工程複驗。 4. 113年1月5日無障礙缺失複驗。 5. 113年1月25日使用執照核定。 6. 驗收結算中。
11	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	91	91	0	流廢標次數：5次 工期修改次數：0次 1. 外牆貼二丁掛磁磚。 2. 外牆粉光。 3. 地下室消防金屬管配管。
12	109DD00175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	95	98	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 一、112.12.30辦理驗收 二、辦理113.2.24辦理正驗複驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
13	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	84	91	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 113年3月14日及3月29日召開第46、47次監造會議，同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 113/3/1承商、113/3/5監造分別提送113年2月份施工日誌及監造日報表，113/3/12局處予以備查。 3. 第16、17期估驗計價申請中，預定竣工日期修正為113年6月26日。 4. 113/2/26本校發函都發局，申請同意先行請領使用執照，113/3/25本校發函教育局，申請補助辦理行健樓設備增設計畫。 5. 本(3)月審查同意備查有「燈具吸頂型材料送審」。 6. 本(3)月施工概況：A、B棟教室內配線、4F視聽教室地面施工、外部景觀植栽、電梯施工、內外牆油漆修補。
14	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	88	84	-4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度:81.05%實際進度:73.63% 工作項目:停工中
15	109DD00326	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小新建公共化幼兒園校舍	68,500	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 工程進行牌銘裝設、植栽移植
16	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園圍舍工程	75,449	91	98	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 3月12日完成正式驗收複驗，本工程驗收合格 2. 3月26日無障礙設施檢驗合格
17	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園圍舍合併活動中心共構興建工程	182,350	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 鋼構缺失改善、外牆及室內粉刷
18	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	78	85	7	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 113年3月6日、20日下午2時假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第40、41次監造會議。
19	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	93	86	-7	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 預計113.03.28水溝牆灌漿
20	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新	81,565	92	95	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			建公共化幼兒園園舍工程					廠商申報於113年3月8日竣工,辦理竣工確認及結算作業。並訂於113年4月1日驗收作業。
21	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	85	95	10	流廢標次數:1次 工期修改次數:1次 植栽園藝
22	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	79	81	2	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 不銹鋼水塔,發電機,油箱安裝
23	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	78	83	5	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 1、屋頂鋼構吊裝 2、結構體素地整理 3、水電管路清查拉水線
24	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	84	89	5	流廢標次數:1次 工期修改次數:1次 外牆油漆、貼磚 外牆鋼板 室內裝修工程
25	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	73	79	6	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 4樓頂板組模
26	111DD00346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	81	85	4	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 地磚施工,水電器具安裝配線,電梯已完成登記
27	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	59	68	9	流廢標次數:5次 工期修改次數:0次 辦理中。
28	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	75	20	流廢標次數:2次 工期修改次數:0次 A棟RF放樣.昇柱及牆.欄杆 樓梯 樑板鋼筋綁紮.水電消防配管 模板組立 建築師查驗 113/03/27 完成工程查核
29	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	30	30	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 通過多功能計畫審查,預定113.5.15開工
30	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國	144,000	25	30	5	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			中第一期工程					於112年10月26日辦理召開校園審查小組會議完畢,進入細部設計和預算書審查階段,預訂於113年2月6日召開細部設計及預算書圖第1次審查會議,113年3月8日召開細部設計及預算書圖第2次審查會議,於113年3月19日經審查委員審查通過。
31	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	77	85	8	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 缺失改善、地下室水泥粉刷、外牆防水施工。
32	112BD00030	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	233,625	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.將於113年3月29日辦理校園規劃審議小組會議。
33	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	69	76	7	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1.3F邊牆澆置。 2.RFL柱牆鋼筋進場。
34	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	66	73	7	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 2F柱牆模板組立與鋼筋綁紮、車道版水電配管。4FL版鋼筋綁紮、銜接一期車道牆破碎、1F照明、插座佈線
35	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓A棟老舊校舍整建工程	152,755	10	20	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 細部設計審查
36	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 鍾袁鎧建築師送文資審議資料至臺中市政府文化局文資審議。
37	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	56	57	1	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 113年2月1日開工,截至3月底止,累計實際施工進度3.66%
38	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 細部設計中
39	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	日南國中-既有老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服	318,427	5	10	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 規劃設計中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			務					
40	112DD00277	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 提送2月份月報表2月1日混凝土材料暨廠商資格送審 2月5日取得建照執照 2月7日計劃書與材料設備文件送審管制總表及檢試驗管制總表送審 2月7日預定進度網圖送審 2月19日工程告示牌送審 2月22日第二次營造綜合保險單及屆主意外責任保險單送審
41	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月18日開工。
42	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12/28決標，尚未開工，預定4/24舉辦動工典禮，5/15開工
43	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月26日細部設計及預算書圖審查。
44	113BD00002	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程	95,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行規畫設計招標作業中
45	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行校審及細部設計中
46	113DD00038	教育局/工程營繕科/	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/8辦理細部設計審查會議，依委員意見進行修正。
47	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網公告日期：113年3月8日(星期五)。 截標日期：113年3月21日(星期四)下午5時整。 開標審標時間：113年3月22日(星期五)上午10時整。 工作小組會議：113年3月25日(星期一)下午1時30分。 公開評選會議時間：113年3月28日(星期四)上午9時整。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					20	20	0	
48	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 準備工程招標書圖及預算書
49	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	5	5	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 113.3.11 校園規劃審議核定
50	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/03/15 已完成基本設計審查-修正後通過 目前正進行校園規劃審議報告書製作
51	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理發包書圖製作

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53件(89.84%)	1件(1.69%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件(8.47%)	59件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	109DF002 33	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	83	84	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，自111年3月4日起停工，第三工區111年12月1日開工。
4	109DF002 56	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	73	78	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 胸牆施作、橋面板施作、鋼梁廠內組立加工
5	110AF000 05	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定核派案件
6	110AF000 07	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中
7	110AF000 18	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF001 01	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
9	110CF000 13	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
10	110CF000 16	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
11	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	65	74	9	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. P3橋墩基礎開挖作業 2. P2-No. 2 基樁鑽掘作業 3. P1 帽梁剪力鋼箱安裝 4. P1 帽梁剪力鋼箱 RC 固定座、防落橋 RC 錨定座鋼筋加工 5. 本日義交執勤時間：0700~1900，6 人次
12	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	75	100	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	111CF00010	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第2階段-潭興路二段36巷至豐興路)	167,083	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案113年3月19日完成未受領補償費存入保管專戶作業。
15	111CF00012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
16	111CF00013	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢工程	345,371	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已按列管期程辦理用地取得
17	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	61	63	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
18	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
19	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	83	85	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工階段

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
20	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	61	61	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
21	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	77	74	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 箱涵施作
22	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	68	69	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：35.652% 施工項目： P4、P6 帽梁 P7、P8 柱頭 P6、P7 基礎回填 P11、P12 基礎開挖 P11 基礎+墩柱 A1 橋台 P13、P14、P15 沉箱 和美堤防截水牆
23	111DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 撥付尾款
24	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	62	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A2 橋台施工
25	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	59	67	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
26	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
27	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
28	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 按列管期程辦理用地取得程序中
29	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北40公尺)	68,110	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月12日召開第一次公聽會 於112年1月10日召開第二次公聽會 於112年4月13日召開協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 因地上物補償經費不足，預計113年度辦理地上物拆遷補償。
30	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月27日召開第一次公聽會 於112年2月1日召開第二次公聽會 於112年5月3日辦理協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 徵收計畫書已於113年3月21日第3次修正徵收計畫書並送地政局轉內政部。
31	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 徵收計畫書已提送內政部並完成審查核定同意辦理徵收，後續由地政局辦理發價作業。
32	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	75	85	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。目前已辦理竣96人產權移轉，餘未同意協價部分，地政局已於112年10月4日報送內政部徵收審議。10月20日內政部退徵收計畫書，刻依內政部函示修正中，112年10月24日再函都發局有無妨礙都市計畫證明書，都發局於11月6日回復，惟證明書格式錯誤，修正後11月15日再送地政局層轉內政部。11月24日地政局層轉內政部審議。內政部已於113年1月24日審議通過，地政局於113年3月25日辦理徵收公告事宜(公告期間113年3月26日至113年4月25日)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
33	112CF00011	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程12M-5及10M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計4月18日開協價審議小組會議
34	112CF00012	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	160,400	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正取得協議價購契約書
35	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年3月15日召開價購會。
36	112CF00018	建設局/新建工程處/用地科	西屯區環中路二段1036巷(國道1號至環中路)拓寬工程	96,800	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 徵收計畫書刻正修正中。
37	112CF00020	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程(用地)	69,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案全數同意協議價購，簽約已完成，2筆私有地(10人)已完成過戶事宜。台糖部分(2筆土地)已同意協議價購，刻正發文給台糖請台糖提供用印後契約書。
38	112CF00021	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路(第三標都市計畫土地)	211,000	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地政局1130327發函自1130328-1130429公告
39	112CF00022	建設局/新建工程處/用地科	南區福田一街開闢工程(光明路以東約145公尺)	313,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年8月10日召開第一次公聽會，已於112年9月8日召開第二次公聽會，已於112年11月8日召開協價會。已於12月12日收取權狀續辦過戶事宜。於113年1月8日完成發價作業，同日送出核銷。
40	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程	57,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計3月召開協議價購價格審查會
41	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案預算書內政部辦理審議中
42	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	61	68	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
43	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環	2,930,000	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	中路三段)					工地整地、工務所興建
44	112DF002 10	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	92,830	65	72	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度：32.25% 實際進度：41.17%
45	112DF002 11	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	55	56	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
46	112DF002 23	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	55	62	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、1K+830.6~1K+848.6滯洪池M4牆身及頂板模板組立完成、混凝土澆置 2、M4排水箱涵牆身牆身及頂板模板組立完成、混凝土澆置 3、A1橋台基礎混凝土澆置
47	112DF002 37	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	55	57	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 人行道地坪施作
48	112DF002 41	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	55	57	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
49	112DF002 42	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	60,692	55	61	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	112DF002 46	建設局/新建工程處/土木工程科	「南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路196號)」	55,080	55	59	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
51	113AF000 06	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
52	113AF000 65	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於113/03/19契約用印，廠商已於113/3/22檢送服務實施計畫書及專業技師實施簽證執行計畫書各乙式，刻正審查中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
53	113AF000 72	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理決標中
54	113CF000 04	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月15日完成第一次公聽會
55	113DF000 91	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	4,763,420	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標程序執行中
56	113DF001 12	建設局/新建工程處/土木工程科	台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	98,560	40	56	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
57	113DF001 15	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程招標作業
58	113DF001 26	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計招標中
59	113DF001 36	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理採購中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC010 08	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112年2月24日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於112年5月4日函復延伸彰化段相關意見，市府已於112年6月15日函復意見回覆表予交通部審議。交通部於112年7月25日核轉行政院審議。 7、113年1月31日計畫獲行政院核定，已於113年3月7日辦理驗收，刻正辦理請款相關作業。
2	104DG000 26	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
3	108DG000 37	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	80	82	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)B3F平頂泥作批土、B2F室內泥作打底 (2)B2F插座及充電樁預埋盒施作 (3)C區B1F天井鋼網牆施作 (4)鋼構區1FL混凝土養護
4	110DG000 01	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案設計單位於113年1月18日依都市設計審議大會決議，提送相關文件至本處用印，本處於113年1月19日用印相關資料，設計單位於113年1月23日提送至都發局，都發局於113年2月16日備查，細部設計已於113年3月4日核定，相關招標資料及預算書圖已於113年3月22日上網公開閱覽。
5	111AG000 42	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案業經113年2月2日拜訪謝家宜議員及2月22日拜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								訪基地鄰旁院方李茂盛院長說明後，已達成共識，刻正辦理基本設計等後續作業。 2. 已於113年3月22日提送基本設計報告書等資料至專管單位審查。
6	111CF00014	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神清路至和睦路一段61巷道路開闢工程	61,994	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於112年7月18日召開第一次公聽會，已於8月18日召開第二次公聽會，已於11月9日召開價購會議。已於12月22日辦理核銷已動支費用。餘1位土地所有權人刻正商請結構技師確認建築物安全性，並頃向建物全拆意願。按程序賡續辦理徵收作業。
7	111CF00015	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第1階段-福貴路至潭興路二段36巷)	61,994	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部排定3月27日審議，審議通過。
8	112CF00016	建設局/新建工程處/用地科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	609,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於11月6日將徵收計畫書提供給地政局辦理預審作業。刻正依預審結果修正徵收計畫書，預計113年3月送地政局辦理徵收作業。(因本案徵收價格為112年3月價格已逾期，已排定地政局113年第3次地評會重新審徵收價格)。
9	112CF00017	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程	255,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於12月7日辦理點樁作業。因本案僅有土地所有權人1人，擬先已協議價購方式辦理用地取得。本案經農水署表示不需辦理有償撥用。
10	113AG00015	交通局/交通規劃科/	113年度中彰投聯合交通協控計畫	20,000	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於112年12月5日公告，112年12月28日開標，113年1月2日召開評選會議，113年1月12日決標。 2、廠商113年2月1日提送工作執行計畫書，本局113年2月17日函復要求修改，廠商於113年2月26日提送修正工作計畫書，113年3月6日核備，刻正辦理撥付第1期款。 付款進度：

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	29件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	29件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滷污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。 建成4：辦理發包中。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
7	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1. 結算書送局日期:112.11.24 2. 請款簽辦日期及進度:因一式計價部分國土署有疑義，請顧問公司提出說明並於3/26簽准函復國土署，刻正辦理請款程序 3. 請款簽准日期:預計113.4.15 4. 付款日期:預計113.4.30
8	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	94	94	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進Ø400mm:381m/381m 鋼套管推進800套400mm:95m/95m 明挖分支管Ø250mm212m/212m 明挖分支管Ø300mm696m/696m 明挖連接管Ø200mm21,192m/19,550m(含後巷)(2)累計已接管戶數:3,495戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:19,713m(2)112年1月~113年2月已接管戶數:1,777戶
9	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於2月1日辦理驗收，現正辦理結算作業
10	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	91	98	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程1,896m(2)明挖工程:7,605.3m(3)接管戶數:1988戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1,896m(2)明挖工程:7,605.3m(3)接管戶數:1,900戶。 三、本案已於113/2/26報竣，於113/3/1完成竣工查驗，已於113/3/21驗收完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
11	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	82	82	0	<p>流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1070m (2) 明挖工程：8239m (3) 接管戶數：1399戶 三、其他：</p>
12	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	94	94	0	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：3978戶</p>
13	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	78	79	1	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 立坑： 工區(1)：路證編號 113H04512：中山路三段 53 巷 30 弄 12Aa074 工作井試挖 2. 明挖： 工區(2)：路證編號 113H04198：宜昌路 465 巷 36 弄 12Aa019-6-2~12Aa019-6-9 工區(3)：宜昌路 465 巷 36 弄 12Aa019-6-3~12Aa019-6-4 後巷 200mm 施作 3. 工區(4)：路證編號 113H02589：宜昌路 12Aa025 人孔收築</p>
14	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	91	98	7	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 已完工： 竣工日期：113年2月23日 竣工確認：113年3月4日 驗收日期：113年3月22日</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
15	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	68	70	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成3848m/5048.6m；推進250m/843.7m。 (二)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成2014m/3576.95m；推進48m/114.7m。 (三)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6062m/6770.26m；推進150m/234.26m。 (四)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成425m/5576.7m。 (五)第二工區目前未進場。
16	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案基本設計成果於112.4.20函報營建署，該署已於112.6.1同意備查。 2. 本案第1分標細部設計成果於112.11.20函報內政部國土管理署下水道工程分署，該分署已於112.12.1同意備查，本局112.12.6發文核定。 3. 待113年度統一單價確定後，再行修正上網發包。
17	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月27日國土署同意備查基本設計成果。
18	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	82	85	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. S019→S019-1推進：推進作業
19	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	57	59	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：685m (2) 明挖工程：17,284m (3) 接管戶數：5,583戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：136m (2) 明挖工程：960m (3) 接管戶數：115戶
20	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	64	71	7	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 本案已於112年5月31日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於112年6月9日成立及施工人員進駐。 3. 本案於112年6月14日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設，實際施工完成長度 1100m/契約長度 1125m。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，刻正辦理微型樁鑽孔打設 契約數量：95 / 現場實作數量：59。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體養護。
21	111DD010 57	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	79	88	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第二區右岸 0K+885~990 及 0K+995~1K+030 段漿砌護岸完成(本區該護岸已全部完成) 2. 第二區左岸刷毛步道 1K+208~350 已澆置完成 3. 三區右岸 0K+885~990 及 0K+995~1K+030 段漿砌護岸完成 4. 第三區左岸 0K+900~970 刷毛步道完成 5. 第四區四區 0K+700~730 渠底保水層完成 6. 第四區 0K+620~643 段渠底保水層完成 7. 第二區塑木棧道組裝完成
22	111DD010 61	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	61	66	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度:12.60%，實際進度:26.72% 累計工期:120 工作天，剩餘工/期:330 工作天 施工內容:1. 0+190-0+210 西行左 1 既有頂板吊離、破碎 2. 0+190-0+210 西行右 1 既有箱涵孔內底泥清除
23	112BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查會議意見，廠商現已修正完成，現正函請國土管理署審查中。
24	112DD010 22	水利局/污水營運科/	水滴經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	60	67	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：推進工程 648m 二、目前施作項目：推進工程 143m
25	112DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	58	58	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(1) 推進工程：165m (2) 明挖工程：411m (3) 接管戶數：504戶
26	112DD010 26	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	55	55	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 已依112年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理招標作業，已於112年4月19日上網公開招標，112年5月4日辦理開標後-流標。 2. 已於112年6月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同意，尚未獲同意，則依採購法規定不啟動後續擴充。 3. 已將後續擴充方案納入招標文件中，重新簽辦採購。 4. 營建署於112年7月18日函覆略以旨案後續擴充範圍目前尚未辦理細部設計，依本署「補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點」，尚須重新提送設計成果至署審查，爰若貴府欲加速辦理發包，建請由已設計原1-2標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 5. 考量後續發包期程，將取消後續擴充改以提高預算金額作為後續發包策略。 6. 以市府自籌方式及112下半年度統一單價調整預算金額，112年11月14日開標後第四次流標，已簽辦核准第五次公告上網，預計112年12月8日開標。 7. 本案經第6次上網公告，於112年12月19日經審標結果建堡營造有限公司以新臺幣1億8,522萬9,688元整得標，業於113年1月10日完成訂約，113年3月26日開工。
27	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)	297,900	55	55	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 三大計畫書已核定、材料送審中、陸續召開地方說明會。
28	112DD010 52	水利局/水利工程科/	110年軟埤仔溪排水OK+000~2K+651治理工程(第一期)	57,853	58	62	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 擋抽(移)排水作業。 2. 新設護岸施工中。
29	113BD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於113/02/28辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01簽辦契約草案

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	40	56	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	57 件(82.61%)	8 件(11.59%)	2 件(2.90%)	2 件(2.90%)	0 件(0.00%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	94	94	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 本工程刻正施作展覽棟廁所給排水配管、欄杆安裝、輕隔間封板、批土等裝修作業施作；會議棟地上層結構體、輕隔間

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								封板、空間桁架、帷幕施作；停車場鋪面、景觀施作。
2	103DD002 71	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	71	73	2	流廢標次數：3次 工期修改次數：2次 1. PRF 模板組立 2. 物料整理
3	104DK000 04	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	68	68	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：4次 B1F 澆置後養護及獨立基礎施作
4	104DR000 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	95	93	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：5次 依目前進度各棟預計完成時間，最後完成時間 113 年 4 月 29 日，說明如下 A. 地下室空間已完成並已於 112 年 12 月 26 日辦理分段查驗，並已於 113 年 2 月 7 日空間交付特裝工程。 B. D、E 棟已於 113 年 02 月 24 日完成。 C. F 棟預計 113 年 3 月 24 日完成 D. A 棟 2F 以上空間預計 113 年 3 月 8 日完成；1 樓地坪預計 113 年 4 月 29 日完成 E. B 棟 2 樓以上空間已於 113 年 2 月 20 日完成；1 樓地坪預計 113 年 3 月 25 日完成 F. C 棟 2 樓以上空間已於 113 年 2 月 20 日完成；1 樓空間預計 113 年 3 月 31 日完成 G. BC 棟預計 113 年 2 月 29 日完成；1 樓地坪預計 113 年 3 月 25 日完成 H. G 棟預計 113 年 2 月 29 日完成 I. H 棟 2~6F 已完成並已於 12 月 26 日辦理分段查驗並於 113 年 2 月 7 日完成空間交付特裝工程、(H 棟 1 樓分檢書機室地坪預計 113 年 2 月 29 日完成) J. 景觀工程周邊收尾 113 年 4 月 29 日完成
5	106DG000 24	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中西區興中立體停車場新建工程	574,205	80	80	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：4次 1. 2F 丁樓梯廳混凝土澆置 2. B1F 進排風機、發電機設備基礎座及輕隔間岩棉施作 3. 里民活動中心、店鋪鋁門地紋鍊及排煙窗電動推桿安裝 4. 1F 入口門廳及女兒牆及止水墩 1:3 水泥砂漿整體粉光 5. 停車場外牆泥作灰誌及吊線施作 6. 停車場外牆泥作粉刷前整理 7. B2F-B1F 水電管線配管 8. RF 女兒牆模板拆除 9. 2F-4F 外牆泥作施工前整理
6	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	87	90	3	流廢標次數：0次 工期修改次數：4次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科						1. C區外牆拆架、內部裝修 2. B區外牆拆架、塗漆、內部裝修 3. A區外牆拆架、塗漆、內部裝修
7	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 工程業於112年6月5日報竣，11月27日驗收合格，事務所於113年1月11日提交結算資料，經審查結算數量與契約數量有差異，依程序辦理結算變更作業，俟完成後辦理結案付款。
8	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	95	88	-7	流廢標次數：5次 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成結構體工程，刻正施作機電設備進場安裝、主幹管拉線工程、居室地磚工程、屋頂層拆架及清潔工程、屋頂層防水工程、外牆磁磚工程、天花板工程，截至2月底預計進度70.24%，實際進度61.77%。
9	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 108年4月2日開工，目前工程截至112年5月6日止：預計進度100%，實際進度100%，目前業已完工刻正辦理驗收結算作業。
10	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	92	90	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 室內裝修、機電工程
11	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 各案逐層修正BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。
12	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 綠建築標章及智慧建築標章辦理中
13	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 12月6日機具運轉測試合格，12月11日機電類點交於公所(完成全案點交)。
14	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 本案工程已於112年2月10日申報竣工，於112年2月16日確認竣工，於112年3月10日辦理初驗，並於112年3月29日初驗複驗通過，於112年4月19日辦理正驗，並於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5月25日辦理正驗缺失複驗通過，使用執照已於112年6月21日取得，已於112年7月10日啟用，112年9月1日正式營運，營造廠結算作業已完成，並於113年3月28日智慧建築現勘，俟取得智慧建築執照，依規始得請領尾款作業。
15	108DG000 23	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	98	98	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 本案施工廠商已於112年8月17日申報竣工，已於112年10月6日及23日完成初驗，112年12月7日完成初驗複驗，113年2月1日辦理正驗，刻正正驗缺失改善中，預計113年6月啟用。
16	108DH000 05	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	67	69	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至113年3月31日止：預計進度28.823%，實際進度33.846%，目前已完成5F底版，5F結構體及6F底板施作中。
17	108DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	80	81	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. A. B. D棟R2F整料、吊料 2. 地下層筏基坑回填、污排水配管 3. 地上9F防火門安裝 4. B1F機電配管及B2F消防泡沫設備
18	108DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	82	75	-7	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工工程截至113年03月31日止；目前進行全區全區R2F柱牆樑版模版施作、機電配管、鋼筋綁紮，8F砌磚、8F鋁窗立框、13F柱牆R1FL樑版澆置。
19	108DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	78	79	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 1、ABC棟牆面粉光打底。2、ABC棟輕隔間組立。3、ABC棟浴廁及窗邊防水施作。4、1樓景觀工程
20	108DM000 09	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 「東福公園整體規劃」於3月5日辦理初驗缺失改正複驗，經查尚有缺失，限期20日曆天改正，3月25日辦理第2次初驗缺失改正複驗合格。
21	109AF000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工監造技術服務					(1)施工進度：截至 113 年 3 月 31 日止，預定進度 58.33%，實際進度 58.34%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟 RF 版灌漿、右棟 4F 牆鋼筋綁紮、右棟 RF 版下層鋼筋綁紮、左棟 RF 斜版鋼筋綁紮、右棟 1F 泳池配管、右棟 1F 浴廁防水施作。 2. 設計面辦況： (1)清水運上梁典禮已於 113 年 3 月 14 日(四)辦理。
22	109AH000 50	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113/03/06 統包商提送 1f-R1F 植栽樹種變更圖說，113/03/11 專管函轉本處。113/03/20 本處核定。2. 113/03/11-A 棟 7F 柱牆及 8FL 梁板混凝土澆置。3. 113/03/13-B 棟 7F 柱牆及 8FL 梁板混凝土澆置。4. 8F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作、機電器具配管。5. 9FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮、機電器具配管。
23	109AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	70	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):113/3/31 承攬廠商已提交期末報告書(85%)。 3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討：永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4 案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
24	109BH000 02	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3/4 臺中巨蛋動土典禮跨局處分工會議 3/6 臺中市政府都市發展局核發建造執照 3/7 第 227 次專業技術協調會議 第 13 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 3/10 臺中巨蛋動土典禮綵排 3/11 臺中巨蛋動土典禮 3/12 第 6 次 BIM 界面協調整合會議 環境影響說明書與環境影響差異分析報告成果設計說明會 3/14 第 228 次專業技術協調會議 第 14 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 3/15 臺中市巨蛋體育館興建工程(臺中市北屯區榮德段 61

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								等 5 筆地號)(第一次變更設計)建築物防火避難安全審查掛件 3/20 領取建造執照 臺中市巨蛋體育館興建工程進度會議 臺中市巨蛋體育館興建工程丁類工作場所審查會議會前會 3/21 第 229 次專業技術協調會議 第 15 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 3/26 臺中市巨蛋體育館興建工程丁類工作場所審查會議 3/27 第 7 次 BIM 界面協調整合會議 113 年機關採購廉政平臺企業誠信座談會 3/28 113 年 3 月份工程月會報暨第 228 次專業技術協調會議 第 16 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 臺中市巨蛋體育館興建工程進度會議
25	109DF002 71	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	84	88	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 展覽棟-4F-地坪切割、防護、固化研磨；展覽棟-B1F-地坪底塗及 5F-機房 Epoxy 面塗施作；展覽棟-4F-角鐵清潔、管溝蓋板安裝、B1F-牆面油漆粉刷；展覽棟-4F-西北廁所、2F-陽台防水施作；展覽棟-B1F、4F-地坪貼磚、RF-南側水箱、止水墩泥作、B1F-全區牛腿梁泥作粉刷；會議棟-3F-全區牆面開口打石、粉光、展覽棟-2F-S 區-電梯梯廳牆面泥作粉刷；空橋廊道-南向樓梯泥作打底；展覽棟-RF-N 區-戶外廊道地坪混凝土地磚貼作；展覽棟-屋頂面 Xa19~26 擴張網及骨料分裝；展覽棟-前場門廳地坪、鋼梯石材貼作、填縫；展覽棟-4F-活動隔屏支撐桁架組立、調整改善；會議棟-3F-天花板 C 型鋼骨架施作；會議棟-電扶梯試車；展覽棟-RF-北側施工臨時電源配合玻璃安裝、管線撤除、4F-東南側施工排水管堵塞通管施作；展覽棟-3F-N 區-空調電拉線；展覽棟-B2F-N1 區-廁所 UT 配管線；會議棟-3F-N 區-冰水管配管、風管安裝；展覽棟-B1F-S 區-空調水配管；會議棟-3F-全區-冷卻水管配管；展覽棟-3F-N 區-空調電管路配置；會議棟-2F-N 區-風管保溫安裝；展覽棟-B1F-S 區-空調水管路安裝；會議棟-1F-S 區-人流、子母鐘拉線作業；展覽棟-B1F-S 區-風管配置及 B1F-N 區冰水管保溫作業。
26	109DG000 01	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	88	92	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 施作項目： 1. 景觀細整地、鋪面施作 2. 電氣工程拉線 3. 弱電工程拉線 4. 停車格畫線

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
27	109DG000 29	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市南屯區精密園 區停三立體停車場新 建工程	387,500	98	98	0	<p>流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 1. 本案工程結算資料(第三版)已於113年1月29日審查通過，待取得智慧建築標章後即可撥付工程尾款，接續辦理監造、專管驗收作業。 2. 本案公共藝術設置案已於113年3月7日同意備查並結案。 3. 綠建築標章：已於2月23日取得綠建築標章證書。 4. 智慧建築標章：於113年3月12日收到書面評定意見表，已督促規設單位盡速改善回覆，並待建築中心審畢後排定後續審查作業。</p>
28	109DH000 04	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	台中市西屯區國安段1 期社會住宅興辦計畫 (統包)	2,126,189	92	92	0	<p>流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 4/2~4/8 A棟曬衣架安裝 A棟屋突防水施作 B棟13~15F房間地坪貼磚 B棟14~15F陽台廁所貼地磚 B棟4~8F走廊貼地磚 C棟3~7F廁所天花 C棟走廊天花骨架施作 C棟8~14F走廊貼地磚 C棟13~14F陽台貼地磚 B3樓停車格標線施作 各棟樓梯木欄杆扶手安裝 水保溝施作 1F公共空間施作 中庭植栽區沃土回填 各棟走廊管架安裝、拉線 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防管線及設備安裝作業 4/9~4/15 A棟曬衣架安裝 A棟屋突防水施作 B棟14~15F房間地坪貼磚 B棟4~8F走廊貼地磚 C棟8~14F廁所天花 C棟走廊天花骨架施作 C棟8~14F走廊貼地磚 BC棟屋突景觀施作</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								各棟樓梯木欄杆扶手安裝 水保溝施作 1F 公共空間施作 中庭植栽區沃土回填 各棟走廊管架安裝、拉線 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防管線及設備安裝作業 4/16-4/22 A 棟曬衣架安裝 A 棟屋突防水施作 A 棟房間油漆踢腳施作 B 棟 14~15F 房間地坪貼磚 B 棟 9~15F 走廊貼地磚 B 棟 3~8F 走廊貼壁磚 C 棟 8~14F 廁所天花 C 棟走廊天花骨架施作 C 棟 8~14F 走廊貼地磚 BC 棟屋突景觀施作 各棟樓梯木欄杆扶手安裝 水保溝施作 1F 東側地坪防水毯施作 1F 公共空間施作 中庭植栽區沃土回填 各棟衛浴設備安裝 各棟水電配合裝修作業 地下室水電及消防管線及設備安裝作業
29	109DH000 12	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	74	76	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 113/03/06 統包商提送 1f-R1F 植栽樹種變更圖說，113/03/11 專管函轉本處。113/03/20 本處核定。2. 113/03/11-A 棟 7F 柱牆及 8FL 梁板混凝土澆置。3. 113/03/13-B 棟 7F 柱牆及 8FL 梁板混凝土澆置。4. 8F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作、機電器具配管。5. 9FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮、機電器具配管。
30	110AH000 53	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 113 年 3 月 7 日都發局已召開建造預審及都審委員會, 刻依會議紀錄修正文件中。 5. 113 年 3 月 14 日已召開第 8 次設計工作會議。 6. 113 年 3 月 19 日已召開東區干城好宅開工動土典禮企劃第 2 次討論會議。
31	110DE010 25	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	98	95	-3	流廢標次數: 3 次 期程修改次數: 1 次 辦理驗收事宜
32	110DF001 32	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	61	72	11	流廢標次數: 4 次 期程修改次數: 0 次 5FL 梁版模板收尾、梁版鋼筋分料及綁紮、水電、消防放樣、空調放樣、1F~B2F 牆面粉刷、環境整理
33	110DF002 26	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	60	60	0	流廢標次數: 4 次 期程修改次數: 0 次 1. 主球場第 1 區柱筋綁紮 2. 主球場第 2-2 區 1FL 版模版組立 3. 主球場第 2-3 區筏底板鋼筋綁紮 4. 主球場投光燈座基礎鋼筋綁紮 5. 主球場原土層內之無筋 RC 塊處理作業 6. 主球場第 2-3 區 (X10-X16) 地板排水放樣配管
34	110DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	78	78	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 1. 辦況: (1) 施工進度: 截至 113 年 3 月 31 日止, 預定進度 58.33%, 實際進度 58.34%。 (2) 工程施工概要: 基地祛水、抽排水、左棟 RF 版灌漿、右棟 4F 牆鋼筋綁紮、右棟 RF 版下層鋼筋綁紮、左棟 RF 斜版鋼筋綁紮、右棟 1F 泳池配管、右棟 1F 浴廁防水施作。 2. 設計面辦況: (1) 清水運上梁典禮已於 113 年 3 月 14 日(四)辦理。
35	110DF002 40	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	63	69	6	流廢標次數: 7 次 期程修改次數: 0 次 目前施工內容為台電受電室 1MF 封模、3F 柱續接器組接、2F 側模拆模。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
36	110DF002 50	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	76	76	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1F與3F泥作粉光、B2F消防配管、2F管線施作、空調配管、RF露臺防水施作、南側排水溝蓋澆置、電梯施作、2F輕隔間施作
37	110DF002 51	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	67	69	2	流廢標次數：3次 工期修改次數：1次 目前施作1F版鋼筋綁紮、1F版給排水管預埋施作、1F版外圍模板組立。
38	110DF002 52	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	64	71	7	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 施工項目：B1F鋼筋綁紮、B1F柱牆模板組立、B1F管線預埋、B1F滑冰場看臺鋼筋綁紮、1FL放樣作業、1FL樑版模板組立、B1F滑冰場看臺模板組立。 2. 後擴細部設計書圖及預算書於3月21日核定，已於3月27日召開先行施作合意會議，接續辦理工期審查會議後辦理後續擴充變更。 3. 排定於4月1日召開後續擴充工期審查會議。
39	110DF003 12	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	57	59	2	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 截至113年3月31日施工內容為1樓結構施工：鋼筋綁紮、模板施工、管線施工。
40	110DF003 17	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	72	73	1	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 模板拆模、鋼筋物料整理
41	110DG000 34	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	81	82	1	流廢標次數：5次 工期修改次數：0次 本案於111年9月15日開工，截至113年3月27日進度達66.702%，目前施作工項： 1. 第1、3區3F室內區牆面鋼筋綁紮 2. 第1區3F東側鋼構外牆基座預埋版安裝 3. 第2區3F室內區牆面單面模板組立 4. 第2區3F室內區外圍鋼網牆支架組立 5. 第2區1F-3F西側外牆施工架搭設 6. 第2區B1F內牆面粉刷施作 7. 第3區B2F汽車車道(二)牆面粉刷施作 8. 第3區1F大客車車道(三)護欄拆模、整料 9. 全區3F平頂鋼構構件補漆作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								10.全區 4F 機電版面管線放樣、開孔 11.全區 3F 機電牆面管路放樣、配管 12.全區 2F 機電排水管路施作 13.全區 1F 機電電力系統佈線 14.全區 B2F 機電線槽、架安裝 15.全區 B3F 機電空調水施作、組合式水箱安裝 16.工區臨時抽排水作業
42	110DM0001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	89	90	1	流廢標次數：1 次 工期修改次數：1 次 1、油漆工程(水性水泥漆、油性水泥漆、鋼構噴漆)施作。 2、浴廁輕隔間、馬桶、屋突層防水隔熱磚、光廊仿石漆、銅製落水管集水區施作。 3、拆除工程(原地坪打除、前棟建物拆除)。
43	110DN0002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	95	95	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：0 次 113 年 3 月 18 日辦理工程初驗，查現場尚缺失需改善，請廠商於 113 年 4 月 7 日完成改善。
44	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 113 年 3 月 19 日邀集建設局、都市發展局、觀光旅遊局及農業局召開「高美濕地景觀餐飲建築興建工程計畫」執行研商會議
45	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	65	65	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：0 次 截至 113 年 3 月 31 日施工內容為施工架搭設、1F 模板組立、水塔基礎座施作。
46	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	67	67	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 4F 結構體施作(模板、水電施作梁版)
47	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	40	40	0	流廢標次數：8 次 工期修改次數：0 次 一、本案於 112 年 11 月 10 日決標，於 113 年 1 月 8 日辦理簽約記者會、3 月 11 日辦理開工典禮，現正積極辦理丁類危險性工作場所審查、建築物防火避難性能設計計畫書評定作業、環評審查說明會等開工前各應辦事項。 二、113 年 3 月 20 日局長主持進度會議，自 113 年 3 月 28 日起每 2 週由處長召開定期會議，預計 113 年上半年開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
48	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.有關都市設計審查大會訂於113.03.27同意備查。 2.本案工程採購審查會已於113.03.20辦理，會議決議採最有利標進行評選。
49	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1.預定管考進度:30%。 2.實際管考進度(已完成):30%。 3.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)。 4.113年3月7日都發局已召開建造預審及都審委員會，刻依會議紀錄修正文件中。 5.113年3月14日已召開第8次設計工作會議。 6.113年3月19日已召開東區干城好宅開工動土典禮企劃第2次討論會議。
50	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	76	82	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至3月31日止實際累計進度為64.51%，施工工項為 1.R2FL及R1柱牆混凝土澆置 2.3F外牆樓層縫防水施作
51	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	66	69	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 3/7材料進場查驗-鋼構 3/14材料進場查驗-鋼構 3/21材料進場查驗-鋼構及鍍鋅試片取樣送驗 3/27(三)材料進場查驗-鋼構BOX(400*400*16) 鋼構施工中
52	112DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心新建工程	870,242	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月15日提送修正書圖，刻正簽辦基本設計本局審查完成後移農業局提報中央審定(約需60工作日)並通知規設單位俾憑辦理都市設計審議，同時移新工處續辦細設書圖審查等下一階段事宜。
53	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	56	56	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 H棟天花板拆除

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
54	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案業經 113 年 2 月 2 日拜訪謝家宜議員及 2 月 22 日拜訪基地鄰旁院方李茂盛院長說明後，已達成共識，刻正辦理基本設計等後續作業。2. 預定於 113 年 3 月 22 日提送基本設計報告書等資料。
55	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 3/14-土石方處理計畫核定 3/15-申報開工 3/15-網路申請「工地逕流廢水削減計畫」 3/19-細部計畫(第一階)報告書核定
56	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	30	30	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 113年3月21日本府都預審委員會聯席會議。
57	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	40	57	17	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月18日至3月24日止 施工項目：鋼筋進場查驗、防護欄杆、上下鷹架設備裝設、地下室四周模板立模、安全監測傾斜儀裝設，至113年3月24日止，工程預定進度5.69%，實際進度6.20%，工程進度符合。
58	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	25	0	-25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計113年4月完成。
59	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	66	69	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 3F 牆單面模組立 2. 3F 牆鋼筋綁紮 3. 3F 牆水電配管 4. 3F 牆模封模 5. 3F 樑模組立 6. 3F 版模版組立 7. 3F 樑鋼筋綁紮 8. 3F 版鋼筋綁紮 9. 3F 版水電配管 10. 3F 頂版標高設置 11. 3F 頂版混凝土澆置 12. 3F 頂版放樣 13. R1F 柱鋼筋綁紮
60	113BD00001	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	634,000	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行基本設計中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
61	113DF000 92	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成契約簽訂事宜。
62	113DH000 01	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計審查中
63	113DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案統包工程於113年3月25日決標。
64	113DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 等標期中
65	113DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於3月28日辦理評選
66	113DH000 09	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年3月6日上網招標，等標期30日。
67	113DP000 08	環保局/潭子區清潔隊/	臺中市政府環境保護局潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收貯存場興建工程計畫	83,797	5	0	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦採購文件行政作業中。
68	113DQ000 04	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月19日本局秘書室辦理開標作業，共有聖穎、中台、東盟、弘城及鈺田等5家廠商投標，3月26日辦理評選會議。
69	113DQ000 09	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程	66,950	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計及預算書圖準備中

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	71	80	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：46.8m (2) 明挖工程：5.5m (3) 接管戶數：46戶
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 交通維持計畫審核完成。
3	113DP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	臺中市后里、大里等區掩埋場擋土牆及附屬設施改善計畫	54,450	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於112年12月27日決標，113年1月11日訂約。 2. 廠商於113年1月8日提送服務實施計畫及技師簽證計畫。 3. 廠商3月7日提送可行性評估規劃報告，經本局初審後退回修正，預計於3月29日提送本局複審。 4. 履約執行中。
4	113DP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年霧峰等掩埋場設施改善工程	66,732	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理可行性研究評估報告中

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(83.34%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(8.33%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DH0008	都發局/都市設計工程科/	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 113 年 3 月 28 日會同監造單位及施工廠商辦理結案協調會議，決議施工廠商於 113 年 4 月 9 日前提送結算資料依規辦理結案付款事宜
2	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	77	77	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中，細部設計階段
3	111DH0008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	85	88	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 工區(興大附農)完工；B 工區(興大園道)補植草皮；C 工區(信義國小)收尾階段；D 工區(綠川園道)步道施作、植栽種植；E 工區(南和園道)收尾階段。
4	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完工，驗收請款中
5	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	112AJ0003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
7	112DF00082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)	58,500	63	86	23	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度78.43%、實際進度78.47%，施工項目「玩砂桌及砂坑座椅面抵石子、體健設施安裝、預鑄式景觀廁所吊裝、廁所水電接管、景觀燈安裝、西側步道鋪磚、新設植穴及土丘整理等」。
8	112DF00248	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程	68,652	60	64	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程施作項目：1.P3井基開挖、背牆施作、鋼筋籠鋼筋綁紮。2.P7井基開挖、背牆施作。3.P6井基第一層開挖、背牆施作。4.A2橋台第一層施作。5.喬木移植區澆水養護。
9	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
10	113AF00039	建設局/養護工程處/屯區工程隊	13年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	12,203	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
11	113AF00054	建設局/養護工程處/中央公園管理所	113年度中央公園敦化路以北綠美化維護工作	18,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於113年2月5日簽約完成，履約中。
12	113AJ00002	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	113年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一次派工報竣，第二派派工中

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	10件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF002 86	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	95	0	流廢標次數：6次 工期修改次數：2次 水族工程運轉測試、大水槽展廳隔間牆施作
2	109DQ000 10	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	95	95	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：2次 截至113年4月2日實際進度100%，目前施作工項為：1. 開關箱設備工程2. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程3. 新做RC明溝、新做RC明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石4. AB區間雨遮5. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理6. 景觀工程7. 平頂及牆面裝修工程8. A區二樓新做7分杉木地板。本案施工單位因現場施工受部分補充項目尚未完成議價程序，致相關介面、材料及其他許可證明文件申請無法完備，經監造單位審核認定影響要逕作業，符合旨案契約書申報停工之條件，爰申請自112年12月20日起停工，待影響工程要逕工項因素解決後通知復工。第三次變更設計於112年12月29日核定，113年1月11日辦理議價事宜，113年1月12日復工，113年1月17日廠商報竣，經現場113年1月23日確認尚未完竣；廠商於113年1月29日第二次申報竣工，經113年2月2日確認竣工，預計4月辦理驗收事宜。
3	110DF002 66	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 已辦理完成。
4	110DQ000 06	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	95	95	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 113年1月30日已申報竣工 3月6日及3月14日辦理工程驗收 並限期4月17日改善完成
5	111DQ000 07	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	60	61	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至113年3月31日止預定進度12.97%。實際進度15.49%，目前辦理木料備料及加工(左右外護龍及二進)、左外2護龍牆面整修及內牆粉刷打底、土整磚裂縫補強、門窗上木樑抽換、土整磚砌作、左外2護龍木構組立、廁所木構組立。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
6	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 3/29 進行第 1 次契約變更議價。 2. 本案已於 2/28 辦理完竣，預定於 4/30 前提送結案報告。
7	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	0	30	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理工程及勞務招標。 勞務：已於 113 年 3 月 18 日辦理議約完成，得標廠商：詹益寧(建)。 工程：於 113 年 3 月 26 日第二次公開招標開標，符合資格廠商計有 2 家，預定於 4 月 8 日辦理評選
8	113AJ00016	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/26 簽准，2/29 上網公告，3/19 開標，3/27 辦理評選會。
9	113AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/26 簽准，2/29 上網公告，3/19 開標，3/27 辦理評選會。
10	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標資料整理中

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	8 件(88.89%)	1 件(11.11%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF000 04	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR000 02	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 1、本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。2、本案委託估價師配合出席113年3月25日本市地價及標準地價評議委員會113年度第3次會議</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	100AR000 03	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1. 113.3.12水湳公共藝術乙案《綠蔭·菁菁》勘驗會議。 2. 更新專區網頁。
4	107DR000 09	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 公兒十四工區驗收複驗作業
5	108DR000 15	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 於113年3月25日完成驗收(複驗)作業。
6	109DR000 02	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	88	88	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (一)排水箱涵：12M-(16)-2 0K+622~638、15-(20) 0K+046.8~056.8。 (二)排水側溝：頂板：40M-(1) 1K+480~1K+806、8M-(3) 0K+157.22~195.4、15M-(24) 0K+357.99~404.2 (三)纜線管路：12M-(16)-2 0K+050~080、15M-(20) 0K+600~645、15M-(25) 0K+000~020 (四)路燈照明：8M-(3) 0K+135~210 (五)號誌工程 路口3-4。 (六)擋土牆仿竹欄杆 40M-(1) 1K+194~729.44 (七)碎石級配(第二層)：15M-(22)、12M-(16)-1 (八)瀝青混凝土鋪面，粗級配：15M-(24)、20M-(11)、12M-(16)-1 (九)人行道透水鋪面：15M-(20) 0K+32.7~624
7	109DR000 03	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	69	71	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、土方開挖
8	110AR000 32	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計，112年12月27日核定細部設計報告書。
9	111BR000 01	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	297 件(93.10%)	6 件(1.88%)	0 件(0.00%)	2 件(0.63%)	14 件(4.39%)	319 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 113 年 3 月 11 日提報 113 年 2 月份工作月報至本局備查，本局於 113 年 3 月 15 日備查。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，目前依各單位意見修正中。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						可行性研究報告已依交通部111年9月21日意見完成修正，並於112年5月1日函報交通部審查，交通部112年5月30日回復書面意見，目前研議修正中。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦理一併徵收申請案相關事宜。 2.辦理徵收補償地價異議相關事宜。
6	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度38.757%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。 3、規劃階段：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111年7月6日局長指示請謝副局長督導召集)、111年9月26日召開「市民大道南段」研商會議(經決議確認採整體開發及電纜地下化方式開發)、111年11月4日簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置。111年11月17日、111年12月1日局會前會報告草案內容、111年12月16日土管草案研議。111年12月23日、112年1月30日、112年2月17日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112年1月13日、112年2月10日、112年2月24日規劃單位提供修正後草案書圖。112年4月6日向秘書長面報。112年5月1日辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112年5月16日函請規劃單位依限提交修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								正後計畫書圖。112年5月31日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分,未來工程技術及經費上是否可行)。112年6月2日提供意見(東西向計畫道路連通至台74線交通路網效益及急迫性)。112年6月14日函請公路總局表示意見。112年7月27日函請規劃單位112年8月14日前提提交修正後計畫書圖。112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3月27日召開第4次專案小組。
8	107AR000 21	地政局/工程管 理科/	臺中市第13期市地重 劃區內施工監看與搶 救發掘計畫	56,680	98	95	-3	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 目前刻正辦理報告書審查等相關程序中。
9	107BG000 03	交通局/公捷處 /運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 綜合規劃報告書:行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫,惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書,報交通部轉行政院備查;本府已於113年3月1日函請顧問公司修正報告書,顧問公司於113年3月11日完成修正並函報本府,刻正由本府審查中。
10	108AD001 81	教育局/幼兒教 育科/幼兒教育 科第二股	臺中市政府教育局委 託辦理109學年度臺中 市新設非營利幼兒園	600,155	85	95	10	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 本標案於108年11月19日公告招標,11月29日修正招標文件,於108年12月13日結標,12月16日開標,109年1月8日及10日召開評審委員會,109年1月16日奉准評選結果,1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告,2月13日召開評審委員會,2月19日奉准評選結果,3月5日議價(約)完竣,5月8日簽訂契約,8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日,109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。112學年度到園檢查作業業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								於113年1月辦理完竣。
11	108AE000 51	經發局/工業科 /工業科第三股	臺中市精密機械科技 創新園區三期申請設 置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於113年3月6日依規檢送113年2月份工作月報，本局113年3月8日存供備查。
12	108AG000 13	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區舊社等 三件停車場立體化興 建工程委託專案管理 服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，111年11月1日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。潭興案已於112年2月10日申報竣工，112年7月10日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。另舊社案停車場主體工程已於112年8月17日竣工，已於112年11月30日辦理初驗複驗，113年2月1日辦理正式驗收，刻正正驗缺失改善中。
13	108AH000 41	都發局/綜合企 劃科/	臺中市潭子、大雅、神 岡區都市計畫通盤檢 討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月6日續開專案小組第14次會議，113年3月18日函發會議紀錄。
14	108AH000 43	都發局/城鄉計 畫科/	中部科學工業園區台 中基地附近特定區計 畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (22)113/3/14召開第1次專案小組會議。 (23)刻正簽辦專案小組第1次會議紀錄，預計4月底召開第2次會議聽取人陳意見。
15	108AH000 56	都發局/住宅發 展工程處/住宅 企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合1,364件(包租包管199件、代租代管1165件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
16	108AH000 59	運動局/運動產 業科/	臺中市巨蛋體育館興 建工程委託專案管理 技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/4 臺中巨蛋動土典禮跨局處分工會議 3/6 臺中市政府都市發展局核發建造執照 3/7 第227次專業技術協調會議 第13次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 3/10 臺中巨蛋動土典禮綵排 3/11 臺中巨蛋動土典禮 3/12 第6次BIM界面協調整合會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								環境影響說明書與環境影響差異分析報告成果設計說明會 3/14 第 228 次專業技術協調會議 第 14 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 3/15 臺中市巨蛋體育館興建工程(臺中市北屯區榮德段 61 等 5 筆地號)(第一次變更設計)建築物防火避難安全審查掛件 3/20 領取建造執照 臺中市巨蛋體育館興建工程進度會議 臺中市巨蛋體育館興建工程丁類工作場所審查會議會前會 3/21 第 229 次專業技術協調會議 第 15 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 3/26 臺中市巨蛋體育館興建工程丁類工作場所審查會議 3/27 第 7 次 BIM 界面協調整合會議 113 年機關採購廉政平臺企業誠信座談會 3/28 113 年 3 月份工程月會報暨第 228 次專業技術協調會議 第 16 次工程進度、品質暨安全衛生管制協調會 臺中市巨蛋體育館興建工程進度會議
17	108AP001 20	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2 次小組會議)。 8. 都發局於 112 年 1 月 6 日函文第 2 次小組會議紀錄。 9. 2 月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第 2 次小組會議意見修正計畫書。 11. 提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12. 都發局於 1 月 22 日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審議。 13. 都發局訂於 3 月 27 日召開區域計畫委員會(開會通知)。 14. 3 月 27 日召開區域計畫委員會第 13 次會議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								15. 契約執行中。
18	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第3次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議中(112/11/20、112/12/5 已完成2場、113/4/3 第3次專案小組會議)。
19	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
20	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，112年3月3日提送修正成果，112年4月21日備查修正版，112年3月24日召開重製疑義會議，112年4月7日檢送會議紀錄，112年6月8日、6月29日、7月6日、7月27日及8月17日研商公展草案變更內容，12月8日辦理第一次機關協調會議，113/2/5 召開第2次協調會，刻準備公展草案面報府層簡報。
21	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂四版)修改中。
22	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度 38.757%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
23	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於113年3月19日提送期中報告修正本
24	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
25	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
26	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.6.2 提送112年5月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送112年6月份工作報告、112.7.17 請款第二階段招商廣告費用、112.8.2 提送112年7月份工作報告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、112.8.25 本局函文暫停契約、112.9.1 提送112年8月份工作報告
27	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商於113年3月6日檢送113年2月份工作月報，本局113年3月7日存供備查。 2. 本案請規劃單位持續與範圍內所有權人溝通，俟取得開發共識後由本局通知啟動第二階段工作項目。
28	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113年度租賃PDA開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理2月份付款作業。
29	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合公捷處工程履約中。
30	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約中。
31	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。 34.111年11月17日討論管考系統並修正，預計於12月29日辦理教育訓練。 35.12月29日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.112年6月13日召開第9次工作會議,112年6月16日會議紀錄發文,依會議記錄結論預計將於8月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112年7月18日簽辦公告徵求意見,112年9月23日簽准,112年10月4日公告(自10月6日起30天)。 42.112年10月19日於龍井區及大肚區各辦理1場座談會,10月30日會議紀錄簽准並公告於局網站。 43.112年12月27、28日辦理3場共識營。113年1月12日活動紀錄簽准並公告於局網站。 44.113年4月2日召開第10次工作會議。
32	110AH000 32	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 113/1/3召開第5次工作會議,113/1/17召開第6次工作會議。刻準備面報市長簡報,113/3/6、3/25辦理面報市長簡報會前會,刻依局長意見修正面報市長簡報。
33	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 110/07/23提交工作執行計畫書、110/08/04第1次工作會議、110/08/31工作執行計畫書審查會(110/10/14日同意備查)、110/09/22第2次工作會議、110/12/03提交期中報告書、110/12/16日期中報告書審查會、111/01/07召開第3次工作會議、111/01/12地方座談會、111/03/02、03/02地形控制點驗收、111/03/08召開第4次工作會議、111/03/31日召開第5次工作會議、111/03/28、29、30、31及04/1地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19提送期末報告書併同科內研商、111/09/22與局長研商、111/09/26簽陳期末報告書增加委員、111/10/19提送跨機關研商會議資料、111/12/14辦理會勘、原訂111/12/28跨機關研商會議因故展延、112/1/4函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7辦理112年第1次工作會議、112/3/3辦理跨機關協調會議、112/3/15辦理公告徵求意見、112/3/24辦理公告徵求意見座談會、112/5/1府層研商、112/5/25112年度第2次工作會議、112/6/5期末報告書審查會議、112/6/5期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112/7/12提送開發意願調查企劃書(經112/7/14鈞長建議針對產業調查辦理)、112/7/26提送用水計畫書、農變計畫書等、112/9/13及18日辦理農耕意願調查座談會、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112/12/26 審查政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書書圖格式,113/1/15 召開工作會議確認修正內容及執行方向、113/1/30 確認期末報告書修正內容,113/3/20 提送局層面報簡報(經檢核內容尚須補充修正,已請規劃單位修正,預計3/27再電傳修正版簡報及論壇企劃書,經科內確認無虞後排局層研商)。
34	110AH000 58	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准,110/4/16 日公告上網,110/6/1 召開評選會議,110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第2場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。112/7/3 檢送細部計畫整併示範區規劃草案。112/9/20 局長室報告案件情形。112/10/24 召開112年第1次工作會議。112/11/02 檢送細部計畫整併優劣分析簡報。113/1/12 廠商檢送期末報告修正本。113/1/19 期末報告同意備查。113/1/26 簽准第三期款撥付。
35	110AH000 61	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 3/5及3/7東區尚武段窗簾驗收,請廠商提送建功段3號宅評估計畫書及預估價金
36	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 請廠商於3/22提送南屯區建功3評估計畫書及預估價金等資料
37	110AH000 63	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 3/7辦理東區尚武段-41間小公設冷氣履約確認及請廠商於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3/22 提送建功段 3 號好宅評估計畫書及預估價金
38	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
39	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
40	110BG000 02	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113.3.4 辦理軌道基本設計期末報告外審。 2. 113.3.8 辦理、營運期末報告外審。 3. 113.3.13 辦理土建規範、環控期末報告外審。 4. 113.3.18 辦理機電系統期末報告外審。 5. 113.3.25 辦理 B19 站連通轉運中心出口用地協調會。 6. 113.3.28 與交通部公路局溝通沙鹿陸橋配合事宜。 7. 截至 3 月底基本設計總進度 87%，符合預計進度。 8. 受綜規審查意見影響報告共 12 項，3 月已完成繳交 8 項。 9. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(3/18 第 53 次)。
41	111A7250 08	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案待無解決事項後辦理履約驗收。
42	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 27 日召開第一次監造會議。
43	111AD010 12	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約執行操作維護作業
44	111AD010 36	水利局/防災中心/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理設備系統維運作業
45	111AD010 40	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			管理工作(第1次修正)					
46	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月月報審查中，1月請款已簽准
47	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1130327 經濟部函轉精密園區一二期環差分析報告予環境部審查
48	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中購物節	54,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業已完成辦理契約變更相關行政程序，變更後契金為5,400萬元，預計將依約於3月底結案，賡續辦理全案成果報告審查會暨驗收。
49	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 期中報告已於112年12月15日完成核定，目前辦理期末作業，113年4月12日前提送期末報告。
50	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,760	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完成，辦理結算請款。
51	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 113年1月份勞務費於113年3月21日核付(應付金額計新臺幣594,334元整)。 2. 本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，113年2月份催繳、退費、舉發勞務費於113年3月18日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
52	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自111年8月1日起至113年7月31日止，採按月付款。經查113年2月份金融電信代收案，代扣筆數351,933筆，廠商代收停車費15,959,627元，支付廠商代收手續費1,126,186元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
53	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫7月1日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、為結合地方店家資源，MaaS與三井outlet台中港合作，推出2月5日至5月4日持有效TPASS定期票或taichung go套票享有店家優惠，持taichung go套票更可獲得由三井贊助300張摩天輪券，首次導入民間資源加入MaaS，預期推廣到MaaS的不同受眾。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
54	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 113年1月勞務酬金171,905元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 2. 113年2月勞務酬金130,506元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
55	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 涉及發表會辦理配合府內長官期程，辦理契約變更中。
56	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於113/3/5辦理系統工作項目驗收作業，刻正辦理請款作業。
57	111AH00008	都發局/建造管理科/	111年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
58	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月21日本府都預審委員會聯席會議。
59	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/14-土石方處理計畫核定 3/15-申報開工 3/15-網路申請「工地逕流廢水削減計畫」 3/19-細部計畫(第一階)報告書核定
60	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理	109年度土壤液化調查與風險評估計畫委託	12,978	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	技術服務工作(110年度後續擴充)					已於113年03月29日(世曦大地字第1130009783號)提送期末報告(修正版)送總顧問審查,目前審查中。
61	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112年度職業訓練委託案(一)	19,524	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案辦理17班次(停班1班),16班已結訓,參訓449人,已完成就業輔導驗收。
62	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111及112年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	95	98	3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本大隊辦理2輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃111年7月至112年12月)相關招標作業,已於111年7月18日奉核在案,7月22日上網招標,8月11日開標並順利決標,由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額:1,477萬9,502元),8月16日簽約,已辦理後續審查、驗收等作業,已於10月1日開工投入執勤,目前本案已執行完畢(15個月,111年10月至112年12月31日止);112年因警政署補助款預算未於112年前通過審議,故本局暫緩委外租用緩撞車112年開工日期,延至112年1月9日0時起方重啟復工,廠商依約履約協勤。 核銷作業方面:111年10月至112年12月份緩撞車協勤費用均已完成查驗並辦理核銷作業;本局於113年1月30日辦理本案驗收會議。 另113年度招標作業,本局已於112年11月7日辦理開標並順利決標,由美霖工程有限公司以最低價得標,已辦理簽約、審驗等作業,並已於開工日期(113年1月1日)投入執勤。
63	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見,並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於3月22日辦理每月定期工地現勘,工程進度無落後情形,並依限於3月14日提送113年2月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席3月15日履約管理內部討論會議及3月28日第11次履約管理會議,並製作簡報及報告說明履約管理進度。
64	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護	112年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						
65	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	85	95	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 本案廠商已於113年3月29日報竣,所有辦理事項業已完成,賡續辦理全案驗收結案及款項給付事宜。
66	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:4次 本案經奉示,俟完成OT議約後,賡續辦理徵選小組決選會議。
67	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.113年3月1日上午9:30假本會402會議室辦理113年工作執行計畫書第2次審查會。 2.113年3月11日廠商提送修正後113年工作執行計畫書到會。 3.113年3月28日下午14:00假中興大學電機大樓配合中央原民會辦理「原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級推動計畫輔導訪視會議」及現勘直販所(中興大學實習商店)。
68	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第1分標細部設計(修正版)113年1月12日國土管理署開立意見,待113年統一單價核定後修正預算及招標文件。
69	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 111年9月26日已辦理評選,111年10月6日決標,已於111年11月23日訂約。 預計113年7月發包中華路第1標工程
70	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 111年11月29日辦理議價,111年11月29日決標,111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約,112年5月16日辦理基本設計審查會議,112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版,設計單位提送進本

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 待113年統一預算單價核定後，提送2-1標細部設計修正版。
71	112A725007	梧棲公所/社會課/	113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,684	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
72	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
73	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於112年8月18日簽約，賡續履約中，預計於113年4月2日辦理驗收事宜。
74	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於113年3月26日開立發票，於113年3月28日陳核結案簽，刻正辦理結案核銷付款程序。
75	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局112學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
76	112AD00085	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市112學年度補助中小學專科教室充實智慧輔助教學設備實施計畫採購案	23,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
77	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112學年度臺中市國中小(中區)學生健康檢查委託專業服務	11,907	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 8/25完成決標。
78	112AD00122	教育局/國民小學/清水國小	112年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫案	27,850	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成231校專科教室無線網路施作。
79	112AD01001	水利局/污水營運科/	112年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 待全案無待解決事項再辦理驗收
80	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中
81	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收結算中。
82	112AD01008	水利局/污水設施科/	112年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)勞務驗收
83	112AD01012	水利局/防災中心/	112年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
84	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 原契約： 112年11月份代操作維護管理費已撥款，驗收中。 第1次後續擴充： 113年1月操作維護費已撥付。 113年2月操作維護費已簽准，待廠商開立發票。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
85	112AD010 24	水利局/污水營運科/	112年臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	49,497	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 代操作工作事項履約完成辦理驗收中
86	112AE000 05	經發局/工業科/工業科第四股	112年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
87	112AE000 21	經發局/工業科/工業科第二股	112年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商113年3月11日送113年2月份月報，3月19日經本局備查在案。 2. 已於3月19日發文提醒廠商應於113年4月8日前提送期末成果報告，以續辦理驗收事宜。
88	112AE000 26	經發局/工業科/工業科第三股	112年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、113/3/4 廠商請第2期款 2、113/3/11 廠商空污總量查核 3、113/3/11 廠商廢棄物產生量總量 4、113/3/26 豐洲園區登載倉儲系統 5、113/3/26 豐洲園區廢棄物交換資訊輔導成果 6、113/3/26 太平園區污水處理廠放流水水質監測超標複檢結果
89	112AE000 37	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經現場驗收，缺失改善事項請廠商4/1前完成改善後，另排複驗。
90	112AE000 40	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中。
91	112AF000 23	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
92	112AF000 37	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收結算完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
93	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市112年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
94	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
95	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
96	112AF00077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
97	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約持續派工履約程序中
98	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
99	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
100	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計6,943件,代收金額為14,241,263元,代收手續費為239,253元(代收金額之1.68%),刻正辦理2月份手續費付款作業。
101	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維護計畫	16,100	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於112年1月3日公告、112年1月19日開標,1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
							<p>家廠商符合評選資格，2月24日召開評選會議。</p> <p>2、本案已於112年3月10日決標，廠商依契約規定於112年3月17日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於112年3月30日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。</p> <p>3、廠商112年3月30日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於112年4月10日同意核備。</p> <p>4、廠商於112年4月28日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局112年5月10日召開工作會議討論修正方向，廠商已於112年5月22日再提送修正版，目前刻正檢視中。</p> <p>5、112年6月16日召開工作會議，確認儀表板指標資料來源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動態系統資料。</p> <p>6、廠商已依契約規定於決標日次日起4個月內完成4面電視牆汰換工作及安裝1台矩陣設備(112年6月21日完成)，112年8月7日廠商提報完成交控中心設備汰換工作，112年8月16日驗收通過，112年8月30日撥付第二期款。</p> <p>7、廠商已於112年7月7日提送本案期中報告書，本局已請廠商依本局意見修正，並於112年7月27日前提送修正期中報告書，112年8月25日召開期中審查會，審查為期中報告書修正後通過，廠商112年9月14日提送修正後期中報告書，112年9月28日核備期中報告，112年10月20日撥付第三期款。</p> <p>8、依契約規定，廠商完成交控系統維運工作6個月以上(112年9月27日滿6個月)可申請撥付第四期款，廠商於112年11月6日向機關申請第四期款，並已於112年11月21日已簽准撥付。</p> <p>9、廠商112年12月29日提送期末報告，113年1月4日請廠商修正，廠商1月18日提送修改後期末報告，經檢視部分儀表板功能尚須修正，廠商已於113年2月21日提送修正後期末報告。</p> <p>10、經本局113年2月22日檢視後，部分儀表板指標資料介接及即時交通資訊網改版功能有誤，廠商預計113年4月1日前修正完成。</p> <p>付款進度：112年6月6日撥付第一期款241萬5,000元、112年8月30日撥付第二期款322萬元、112年10月20日撥付第三期款402萬5,000元、112年11月21日撥付第四期款402萬5,000元。</p>	

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
102	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。
103	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理驗收事宜。
104	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月付款。113年2月廠商代收停車繳費單計674,685件，代收停車費金額29,453,769元，代收手續費為2,821,549元，刻正辦理2月份手續費付款作業。
105	112AG00053	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	14,973	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第三次派工部分在備料中，待備料完成即派工施作。
106	112AG00054	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	42,828	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年12月勞務酬金刻正辦理辦理結算驗收。(12月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收)。
107	112AG00066	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)-後續擴充	81,028	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年12月勞務酬金刻正辦理辦理結算驗收。(12月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收)。
108	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行第三期工作項目中。
109	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理第二期作業中。
110	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
111	112AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南屯區建功段2號宅樣品屋資料提送
112	112AH000 15	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/7辦理東區尚武段-41間小公設冷氣履約確認及請廠商於3/22提送建功段3號好宅評估計畫書及預估價金
113	112AH000 20	都發局/都計測量工程科/	臺中市112年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.111年10月5日招標文件簽准。 2.111年10月13日案件公告上網。 3.111年10月21日評選委員名單簽准。 4.111年11月8日辦理開標。 5.111年11月10日開會通知單準簽。 6.111年12月14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司2家公司優先取得議約權。 7.111年12月30日決標。 8.112年1月12日簽約。 9.112年7月20日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，並於112年8月18日辦理第一期驗收通過。 10.112年8月31日簽奉鈞長核准辦理第一期款項撥付，刻正依約辦理後續派工事宜。 11.112年12月25日廠商函報第二批(暨全案)現地竣工，復經廠商於113年2月5日檢送結案(含議約項目)成果予本局辦理驗收，刻正簽請派員驗收中。 12.113年3月21日辦理驗收完成
114	112AH000 25	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
115	112AH000 31	都發局/秘書室/秘書室第二股	112年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於111/12/14上網公告 3.本案已於112/1/13開標，經審標結果1家符合資格 4.本案已於112/2/8召開評審委員會，經決議1家廠商為本案優先議價廠商。5.本案已於112/3/8決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於112/4/6開工。6.本案廠商目前依約執行中。7.112/6/30廠商申報第一期交貨，7/17驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								合格。8. 第一期已於 8/18 付款。9. 本案廠商目前依約執行第二期履約。10. 112/10/16 廠商申請第二期交貨。11. 第二期已於 11/8 驗收合格，簽准付款。12. 本案廠商目前依約執行第三期履約。
116	112AH000 39	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 刻研擬第 3 場顧問團會議資料
117	112AH000 41	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (10)113/3/8 函請規劃公司補正期中報告，並須依契約規定期限補正。 (11)113/3/20 規劃公司檢送期中報告修正版，俟檢核後擇期召開審查會議。
118	112AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
119	112AH000 45	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 113 年 3 月 25 日止媒合案件數共 595 件。
120	112AH000 46	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
121	112AH000 48	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 北區豬事圓滿好宅統包工程於 113 年 3 月 25 日決標。
122	112AH000 51	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度臺中市豐原、大里、太平社會住宅營運管理委託案	13,531	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中，預計 113 年 4 月 15 日驗收
123	112AH000 53	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進階課程皆已於 113/3/24 辦理完畢，外縣市績優參訪於 113/3/31 辦理完畢，預計 113/4/13-14 辦理進階提案競賽。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
124	112AJ000 20	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
125	112AK000 15	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
126	112AK000 17	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112 年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
127	112AK000 21	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
128	112AK000 34	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
129	112AK000 39	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
130	112AK000 54	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
131	112AK000 55	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
132	112AK000 57	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
133	112AK000 91	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒，刻正辦理驗收
134	112AK000 93	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
135	112AK001 09	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	112、113年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商皆依約履約中。
136	112AK001 13	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中。
137	112AK001 16	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
138	112AK001 17	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	16,147	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月16日與3月20日辦理招生說明會。
139	112AK001 18	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
140	112AK001 19	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	16,134	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年11月24日第一次公告上網,12月19日開標,惟因廠商報價高於本局預算故廢標。112年12月21日第二次公告上網,112年12月26日開標、評選,112年12月29日議價決標。因配合台電獨立電表作業及農曆年節,親子館113年2月1日籌備,公托113年2月15日籌備,刻正辦理立案及購置設施設備事宜,公托3/20、3/30招生說明會,3/21-4/19報名,4/25抽籤,親子館4月底試營運,113年5月3日開幕,公托5月收托。
141	112AL000 54	勞工局/就業安全科/	112年度職業訓練委託案(二)	13,473	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理11班次,參訓330人,已完成就業輔導,刻正驗收中。
142	112AN000 15	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
143	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度雲梯消防車2輛採購案	54,000	40	98	58	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 113.03.08 驗收通過,刻正辦理付款作業。
144	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1月份至10月份服務費用已完成撥付事宜,並依約辦理營運操作工作;廠商已提送11月份服務費用,刻正請廠商開立發票,將盡速辦理核銷付款作業;另12月份服務費用,因涉及年結算等程序,將盡速辦理後續驗收事宜。
145	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112年臺中市飛灰穩定化清運及處理服務	282,555	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 簽辦驗收程序中,驗收完成將儘速撥付12月份款項。
146	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
147	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約執行中。
148	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
149	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	98	98	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理驗收工作
150	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
151	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	100	98	-2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案已於113年3月20日完成驗收,目前請款簽文刻正會辦會計室,奉核後將儘速辦理請款事宜,預計113年4月20日前完成付款。
152	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
153	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 三廠113年1月份於113年3月20日辦理驗收，113年2月份月報刻正審核程序中，本案正常履約中。
154	112AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市特殊空氣污染物監測及管制策略計畫	10,000	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 計畫已於12月31日結束，已驗收完畢，待付款
155	112AP00074	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,778	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成2月份TSP.空品分析.工作月報等。 3月份電子看板宣導播放內容。 辦理第二期經費核銷(會辦相關單位中)
156	112AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
157	112AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前辦理付款事宜中
158	112AP00093	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨高污染車輛減碳汰除計畫	19,300	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/3/25日辦理工作檢討會議
159	112AP00095	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,448	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於113.3.5及113.3.21提送期末報告第一、二次修正稿，俟廠商完成修正提送定稿本後，辦理後續驗收事宜。 2.廠商於3/18完成谷關風景區空氣品質維護區設置車牌辨識系統設置。3.餘依契約規範辦理。
160	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年台中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書行程辦理
161	112AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	112年度採購資源回收車5輛	11,702	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		管理科第二股						已於3月25日辦理驗收
162	112AP001 18	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	113年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	38,850	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 統計至2份月之累積完成量： 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-2個月 2.特定陳情公私場所現場查核作業-1家 3.應用微型感測器協助污染源巡查作業-2個月 4.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-2個月 5.環境污染專案查核及調查作業-2處次 6.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-21.10% 7.科技化蒐證技術運用-10.70% 8.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-2個月 9.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-0場次 10.民眾檢舉廢清法案件查處作業-2個月 11.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-2個月 12.環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送15.9%、憑證核對16.4%、舊案再移送11.3% 13.系統維護及其他行政配合事項-2個月</p>
163	112AQ000 77	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A案	47,000	35	35	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 全案將配合工程及開館期程續辦，於3月1日召開現勘會議，並訂於3月29日召開討論會議。</p>
164	112AR000 11	地政局/東勢地政/第二課	112年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	55	55	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依期履約中</p>
165	112AT000 27	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2023臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	13,500	98	98	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於3月7日函送水利局結案資料，俟該局核撥經費後付款予廠商。</p>
166	112AY010 16	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節平台維運推廣及功能擴充案	19,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.打卡集章系統測試完成，送審中。 2.3/11需求訪談。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
167	112BD00021	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	40	80	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審 四、112.11.10 校審修正後通過 五、進入細部設計階段 六、113.1.17 提送細部設計(含預算書圖)及施工規範 七、113.3.12 召開細部設計審查會議
168	113A718002	豐原公所/農業及建設課/	113 年度豐原大道共同管道保全與管理維護計畫委託服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理管線業者申請案件及提報 3 月份專職人員輪值表、2 月份管理維護報告
169	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113 年區民團體意外險	11,200	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於 113 年 3 月 22 日至 113 年 3 月 29 日辦理第 2 次公開招標公告
170	113A736001	龍井公所/社會課/	113 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
171	113AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調滷水主機(編號 BC-1)汰換採購	14,450	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計案已於 1 月 22 日決標，設計廠商已於 2 月 23 日提報規劃設計資料，並於 3 月 13 日辦理預算書圖審查會議。
172	113AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	113 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,811	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案 3 月份工作項目廠商已履約完成。
173	113AB00021	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	113 年東海殯儀館汰換空氣污染防制設備 2 套	42,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於 113 年 3 月 25 日開工，本案依契約執行中。
174	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113 年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	46,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約履約中
175	113AD00007	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中 112 年「強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」採購案	16,680	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已驗收完成，進行結案程序。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
176	113AD01001	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年3月18、19、20日完成維護保養及試運轉。
177	113AD01002	水利局/防災中心/	113年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	15,561	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設備系統建置及維護中。
178	113AD01006	水利局/水利養護工程科/	113年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
179	113AD01008	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	24,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
180	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫(開口契約)	10,510	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
181	113AD01011	水利局/污水設施科/	113年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	27,700	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月請款已核准待廠商送發票。
182	113AD01012	水利局/污水設施科/	113年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	21,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：進行113年3月代操作項目並提送113年2月月報 (3)預計完工日期：114年03月
183	113AD01014	水利局/污水營運科/	113年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案3月已派工
184	113AD01020	水利局/污水營運科/	113年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定4/8辦理評選作業
185	113AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	113年臺中市管產業園區景觀維護工作	18,330	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113.3.15慕山檢送2月份工作月報。 113.3.15慕山檢送4月份工作規劃月報。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								113.3.21 函復慕山 2 月份工作月報備查。 113.3.21 慕山來函辦理登革熱說明會。
186	113AE000 07	經發局/工業科 /工業科第二股	113 年臺中市精密機械 科技創新園區污水處 理廠、自來水系統維護 及代操作計畫	16,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 3/5 廠商提送保險、3/8 備查 2. 3/5 廠商提送駐廠人員組織、3/13 備查 3. 3/25 廠商提送水質檢驗報告、3/27 通知違規廠商限期改善
187	113AE000 09	經發局/商業科 /商業科第一股	113 年度臺中購物節	45,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規劃期程辦理招標程序，刻正擬標中。
188	113AE000 26	經發局/工業科 /工業科第三股	113 年臺中市管產業園 區環境監測計畫	15,120	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、113/3/5 開標 2、113/3/12 評選 3、113/3/26 議價
189	113AF000 17	建設局/養護工 程處/挖掘管理 科	113 年水滄經貿園區共 同管道保全與管理維 護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約相關事宜
190	113AF000 40	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	113 年度臺中市轄內橋 梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理橋梁定期檢測業務
191	113AF000 49	建設局/養護工 程處/挖掘管理 科	112 年臺中市道路挖掘 完工查(抽)驗委託服 務案-第一次後續擴充	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
192	113AF000 52	建設局/養護工 程處/市六區工 程隊	112 年度臺中市道路景 觀綠美化維護勞務採 購-西屯區(臺灣大道 以北)(第 1 次後續擴 充)	10,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
193	113AF000 60	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	113 年度臺中市公園安 全維護勞務契約—臺 中市原八區	10,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
194	113AF000 67	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市中央公園地下 停車場修復補強工程 委託規劃設計監造技 術服務	10,000	35	35	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案修復工程委託規劃設計於 113 年 3 月 7 日第 2 次上網， 於 113 年 3 月 19 日開標，有 3 家廠商投標，已於 3 月 21 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								辦理評選會議，刻正簽辦決標事宜。
195	113AG00003	交通局/公捷處/智慧機電工程科	113年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/3/6 提送第二期月報，並於 3/11 備查。
196	113AG00014	交通局/交通行政科/	113年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月份請款案件已付款
197	113AG00018	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	10,962	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。113年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22。
198	113AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,146	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。113年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
199	113AG00022	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案業於113年3月1日啟動研商市民限定虛擬化計畫，目前刻正釐清市民限定乘車碼方案，將持續邀集相關單位討論可行方案。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
200	113AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	113年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。2.每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。
201	113AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	113年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中
202	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年1月1日開始履約，尚在履約中。
203	113AG00037	交通局/停管處/設施工程課	112年度臺中市公有停車場綠美化新建維護(後續擴充)	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
204	113AG00045	交通局/交通規劃科/	113年度臺中市交控中心設備升級暨交控系	11,950	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			統維運計畫					1、本案已於113年2月17日上網公告，113年3月12日開標，113年3月15日召開評選會議，由台灣世曦工程顧問股份有限公司為最優勝廠商，於113年3月27日議約決標。 付款進度：
205	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市113年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1.案於112年9月12日招標文件簽辦，並於112年9月22日完成招標文件核定。 2.案於112年10月3日上網公告。 3.案於112年10月24日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案於112年11月23日辦理評選完成。 5.本案評選紀錄於112年11月30日發送在案，並於113年1月3日決標完成。 6.刻正依契約書內容辦理派工事宜。
206	113AH00002	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅營運管理委託案	19,861	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 依規履約中
207	113AH00012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	30	20	-10	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 刻正辦理招標作業中。
208	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	10	10	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 簽辦招標作業中
209	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	42,000	0	0	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 簽辦招標文件中。
210	113AH00026	都發局/綜合企劃科/	臺中市豐潭雅神都市計畫(豐原地區)通盤檢討規劃	19,000	30	30	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 113年3月7日招標文件陳核，3月14日科內討論，3月15日結簽續陳，3月20日簽准，3月21日移請秘書室上網公告，3月25日上網公告。
211	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	30	35	5	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 113年3月5日開標，3月13日評選，預計3月29日議價(約)並決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
212	113AH000 30	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理委託	14,213	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中。
213	113AK000 04	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,897	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 8 案。
214	113AK000 10	社會局/家暴中心/成人保護組	113 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	27,920	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 3 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 76 案。 第 2 區受理新案為 74 案。 第 3 區受理新案為 57 案。 第 4 區受理新案為 55 案。 第 5 區受理新案為 57 案。 第 6 區受理新案為 58 案。
215	113AK000 13	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,487	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 28 案
216	113AK000 18	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 113 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	14,935	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
217	113AK000 19	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
218	113AK000 20	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
219	113AK000 21	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新設親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒。
220	113AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 29 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			運服務(第九案)					
221	113AK000 24	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案於112年12月28日決標,刻正依契約約定收托嬰幼兒
222	113AK000 25	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,040	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.函報2月報表。 2.依契約執行。
223	113AK000 30	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,549	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期履約。
224	113AK000 32	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依契約執行中
225	113AK000 33	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依規收托幼兒
226	113AK000 37	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論、核備及執行。
227	113AK000 39	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案依契約約定收托60名嬰幼兒及提供親子館服務。
228	113AK000 40	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依契約執行中
229	113AK000 43	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113年臺中市兒童發展社區資源中心	56,815	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.本案12/12開標,12/22評選,12/29決標 2.已完成各中心契約簽訂事宜 3.各中心函報工作人員,2/1已召開第1季聯繫會議 4.各中心方案陸續函報核備中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5. 因配合社工薪資新制辦理契約變更簽核中
230	113AK00045	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家113年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務社會福利服務採購案	29,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約提供日間照顧及養護服務中。
231	113AK00047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
232	113AK00048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，依契約約定收托嬰幼兒
233	113AK00049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月29日決標，依約定收托嬰幼兒
234	113AK00051	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	13,890	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 函備各項活動計畫 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3. 提醒辦理第一季經費核銷
235	113AK00052	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,661	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案為後續擴充案件，已完成112年驗收事宜；113年將於4月辦理第一季核銷
236	113AK00054	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	113年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	41,644	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約
237	113AK00055	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	113年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1121110800-04)	10,708	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)113年度履各項子計畫均已完成核備，第一區於113年3月8日中市社團字第1130031337號核備在案，第二區於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								113年3月13日中市社團字第1130037500號核備在案。(二)二月份社區輔導辦理情形摘要如下：1.第一區：(1)社區訪視輔導(含面、電訪)34場次149人次。(2)社區分級4場次129人次(含1場次分級會議)。(3)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導11場次61人次(含月例會5場次東勢上城、東勢泰昌、太平光隆、烏日光明、霧峰六股)。(4)標竿社區8場次80人次(含專家導入社區4場次：2/29神岡溪州-張英陣、2/20豐原鑣村-張英陣、2/21太平光隆-張英陣、2/26霧峰舊正-張英陣)。(5)輔導紀錄：表八23則、表十11則。2.第二區：(1)社區訪視輔導(含面、電訪)117場次211人次。(1)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導6場次71人次(含專家學者導入2場次：2/27南區南門張英陣、2/27梧棲草湳蔡佳君；4場次月例會-南區江川、西屯福瑞、南區南門、梧棲草湳)。(3)標竿社區陪伴與輔導3場次35人次(含專家學者3場次：2/26南區南門張英陣、2/27東區東英張英陣、2/29大肚大東謝儒賢)。(4)輔導紀錄：表八117則、表十3篇。
238	113AK000 67	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市113年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	10,163	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月物資指定日為3月27日，履約期限為3月26日至3月28日，廠商已於3月28日完成履約。
239	113AK000 69	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.依據契約約定事項及期程辦理中。2.2月份水電費於3月6日簽准動支。
240	113AK000 70	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113年臺中市身心障礙者服務中心計畫	38,011	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
241	113AK000 73	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113年度臺中市輔具資源中心服務計畫	54,515	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約委託事項期程辦理，並於3月8日報送2月份月報表。
242	113AK000 77	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	113年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	233,929	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
243	113AL00005	勞工局/就業安全科/	113年度職業訓練委託案(一)	19,756	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理18班，1月11日決標，已開訓2班，參訓60人，餘班別續辦理招生宣傳。
244	113AL00009	勞工局/福利促進科/	113年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,844	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至3月開案晤談共計62人次，推介成功就業62人次。
245	113AL00031	勞工局/福利促進科/	113年度身心障礙者養成訓練計畫	10,510	20	35	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本標案評選會議已辦理完畢，待決標。
246	113AM00021	警察局/交通警察大隊/執法組	113年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
247	113AM00048	警察局/後勤科/	113年勤務鞋及皮鞋採購案	10,136	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 案於112年12月20日上網公告，於113年1月23日開資格標，因廠商家數未達3家流標，於113年1月25日第2次上網公告，2月1日開標，2月20日評選，案於3月1日決標，現由廠商履約中。
248	113AM00071	警察局/犯罪預防科/	113年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	102,750	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月12日第2次開標，由利隆科技投資股份有限公司以9331萬556元得標。
249	113AM00088	警察局/後勤科/	113年警察制服採購案	11,820	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月6日上網公告，於3月7日開資格標，3月21日決標，履約期限至9月7日，現由廠商履約中。
250	113AM00090	警察局/後勤科/	113年行政人員服裝採購案	19,524	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月29日上網公告，於4月1日開資格標，訂於4月18日評選。
251	113AM00092	警察局/資訊室/	113年度M-Police警用行動載具汰換增購案	17,661	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年3月12日決標
252	113AN00012	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	113年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,380	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/11評選，3/19決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
253	113AN00013	消防局/災害管理科/災害管理科減災規劃股	臺中市113年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購	11,793	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案業於113年3月6日完成簽約。 2. 逢甲大學於113年3月18日函報本案工作計畫書5份。 3. 本案業於113年3月21日函請內政部申請本案經常門第1期補助款。
254	113AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113年度消防衣採購案	30,870	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
255	113AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113年度小型水箱消防車5輛、水庫消防車6輛採購案	76,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
256	113AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113年水箱消防車24輛	180,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商刻正履約中
257	113AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	18,393	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商刻正履約中
258	113A00011	衛生局/食品藥物安全處/檢驗組	113年液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)採購案	12,200	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於3月28日開標，因未達三家流標。
259	113AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	15,290	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行中。
260	113AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作	18,291	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
261	113AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(113年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
262	113AP00006	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市飛灰穩定化清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於113年2月21日決標，於113年3月1日開始履約。
263	113AP00007	環保局/環境設施大隊/環境設	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第一組	理服務計畫(113年)					1月份服務費用已完成簽核，已請廠商提送發票中，後續將盡速辦理付款等事宜；廠商已提送2月份服務費用申請書，將盡速審查辦理請款付款等事宜。
264	113AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年)	217,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月份請款費用目前刻正會辦程序中，奉核後儘速辦理付款事宜。
265	113AP00009	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月份請款費用目前刻正會辦程序中，奉核後儘速辦理付款事宜。
266	113AP00014	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫	21,121	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 按契約執行中
267	113AP00018	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	11,664	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月4日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(第一場) 113年3月5日提送第二次績效進度管理會議紀錄及簽到單 113年3月5日提送機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引宣導說明會議議程(第一場及第二場) 113年3月5日提送辦理循環採購宣導會議議程乙份(第一場) 113年3月5日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(高壓容器及循環電池) 113年3月11日提送二月份工作成果報告 113年3月13日辦理3月份工作檢討會 113年3月15日辦理113年度各區清潔隊考核計畫說明會 113年3月18日提送3月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 113年3月19日提送各區清潔隊考核計畫說明會議紀錄、簽到單、草案 113年3月20日辦理旅宿業說明會 113年3月23日辦理大潤發宣導兌換活動 113年3月25日辦理機關學校說明會(第一場) 113年3月26日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(第六場-大甲媽遶境回收兌換活動)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								113年3月27日辦理機關學校說明會(第二場) 113年3月28日辦理第三次績效進度管理會議 113年3月29日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(第七場-責任業者法規說明會)
268	113AP000 20	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 協助辦理113年希望資收站計畫41處。(2) 輔導本市應回收廢棄物回收業辦理消防安全作業94場，累計118場。 (3) 協助家電健檢維修322件，累計503件。(4) 辦理本市111年(含)以前資源回收讚巡查12處，累計28處。(5) 配合本局辦理阿罩霧培養土兌換活動1場，累計2場。(6) 彙整本市社區、攤商與餐飲業等各單位廚餘流向74處，累計182處。(7) 提送資源回收讚分級管理計畫書、大甲媽祖遶境源頭減量及資源回收宣導規劃書。(8) 辦理源頭減量限塑輔導工作195件，累計298件。(當月執行數量，統計期間：113年3月1日~3月29日)
269	113AP000 21	環保局/西屯區清潔隊/	113年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(112年後續擴充)	30,786	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
270	113AP000 23	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、刻正辦理2月請款作業中。 2、廠商完成清運3月清運，3月尚未請款。
271	113AP000 27	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科檢驗股	113年環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	20,850	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
272	113AP000 29	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	113年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	13,075	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案簽辦陳核中。
273	113AP000 31	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,180	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成3月份維運作業；完成目視巡檢作業計159台次。完成第一季抽樣巡檢現場比對作業，共計150台次。辦理完成教育宣導活動共計2場次：3月19-22日配合「2024智慧城市展覽」設攤展出1場次、3月22日配合「臺灣臺中地方檢察署環境執法跨域論壇」設攤展出1場次。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
274	113AP00034	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	113年度臺中市水污染防治智慧管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,265	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2/20局長批示降低總額，於3/1修正後再次陳核、3/12綜簽、3/20結簽、3/25長批示存查併案調整
275	113AP00037	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	113年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,400	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年3月14日召開評選委員會，於113年3月29日辦理議價作業。
276	113AP00044	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	113年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,330	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 招標文件3月11日核定，3月18日上網公告，預定4月17日開標。
277	113AP00050	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月份管考進度 一、113年3月1日提送計畫契約書。 二、113年3月4日提送計畫保險單。 三、113年3月4日提送計畫工作人員名冊、勞工保險資料及切結書。 四、113年3月4日提送計畫人員教育訓練規劃書；113年3月11日提送計畫人員教育訓練延後辦理事宜；113年3月14日提送計畫人員教育訓練成果報告。 五、113年3月8日提送2月執行成果報告。 六、113年3月15日提送工作計畫書修正版。 七、統計自113年2月15日至113年3月15日，完成事業廢棄物相關許可審理368件，畜牧場現場查核0家次、斃死豬集運車輛攔檢0次、清除機構現場查核0次、處理機構現場查核0家次、再利用機構現場查核0家次、列管場址巡查41處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫98車次及其他交辦案件0次。
278	113AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已提送2月份月報刻正審核程序中，另尚無提出請款事宜，正常履約中。
279	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件前置作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
280	113AP000 57	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113年度各式環保車輛 與機具維修保養案	99,830	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
281	113AP000 59	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	113年度臺中市車輛污 染改善整合計畫	11,600	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113.3.25-召開評選會議
282	113AP000 63	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科廢棄物 管理股	113年度臺中市石綿建 材廢棄物清除處理計 畫	19,765	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 113年3月5日招標文件簽奉核准，3月7日上網公告，3月 28日開標，預計4月9日評選。
283	113AP000 72	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	113年固定污染源管理 與低碳輔導計畫	39,250	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已依鈞長指示修正標案內容並重新陳核，待鈞長批核。
284	113AP000 73	環保局/大里區 清潔隊/	113年度清潔人員工作 制服	12,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案陳核中
285	113AP000 74	永續發展及低 碳城市推動辦 公室/低碳辦公 室本部/	113年臺中市低碳城市 發展管考及城食森林 推動計畫	13,300	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理簽約及範疇界定會議
286	113AP000 76	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	113年購置多功能運輸 車(抓斗式資源回收 車)2輛	11,000	20	10	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件重新簽辦陳核中。
287	113AP000 79	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	113年臺中市柴油車動 力計排煙檢測及非法 油品檢測計畫	16,866	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一次招標文件依局長3/13批示檢討修正，經補充修正， 另於3/28簽辦第二次招標文件。
288	113AP000 80	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	113年臺中市空氣品質 維護綜合管理計畫	12,100	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案簽核中
289	113AP000 81	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	113年臺中市港區有害 空氣污染物智慧監控 及臭氧前驅物調查計 畫	13,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案簽核中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
290	113AP00083	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113年臺中市餐飲業、環保祭祀、農廢露燃及室內空品管制宣導計畫	12,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案3月13日因鈞長有意見而文存，目前已於3月18日重新簽辦中，目前依規劃進度辦理。
291	113AP00084	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	19,300	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/3/28 招標文件簽准
292	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	27,566	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擬辦招標文件
293	113AP00097	環保局/大甲區清潔隊/	113年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,250	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽奉核准，上網公告作業中。
294	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度購置消毒防霧霧炮車	13,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃中
295	113AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度特種清潔車輛汰舊換新採購-轉運車	15,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中。(3/19開始簽辦)
296	113AP00107	環保局/清水區清潔隊/	113年度電動機車採購案	13,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中
297	113AP00108	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽核中
298	113AP00109	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度資源回收車購置案	77,600	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理前置作業中，由於購置需求噸數與預算書所列汰換噸數不符，目前以府簽簽辦調整噸數中。
299	113AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度清潔車輛與機具保險	17,944	85	98	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、廠商已完成保險履約加保作業，並提供保險單。 2、於3/27完成驗收，刻正簽辦請款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
300	113AQ00021	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月份圖書通閱分裝已運送完成。
301	113AQ00023	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113年度圖書館營運勞務承攬採購案	29,206	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年3月圖書館營運勞務承攬採購完成
302	113AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案	50,600	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第1項採購標的「一般圖書」已於3/14完成第2次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
303	113AQ00030	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案(兒童圖書)	35,280	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案採購標的「兒童圖書」已於3/14完成第2次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通
304	113AQ00067	文化局/市立圖書館/數位資訊課	113年臺中市立圖書館圖書自動化系統建置委外服務採購案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 著手安排契約訂定及啟動會議等後續事項
305	113AQ00071	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館資訊資源向上集中建置案後續擴充	11,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於3月份完成大肚、烏日、東勢、潭子、沙鹿深波、清水、大里德芳分館共計7館網路線路切換，及南區、龍井、北屯、沙鹿文昌等4個工程館相關設備點收交貨。
306	113AR00016	地政局/中山地政/第二課	113年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成圖根測量
307	113AR00017	地政局/中正地政/第二課	113年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	11,308	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案預定於113年7月31日完成第一次交貨。
308	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 期程未到，第二課辦理前置招標作業中。
309	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值	13,794	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購					準備招標標的規格中
310	113AR00025	地政局/資訊室/	113年度臺中市地政局及各地政事務所暨雙資料中心資訊軟硬體設備擴充與整合案	15,382	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件辦理中
311	113AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正研擬活動招標文件。
312	113AU00008	地稅局/房屋稅科/房屋稅股	113年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	36,817	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅全(上)期繳款書原預計於3月29日驗收及交寄，提前於3月21日完成驗收，同月22日交寄完竣。
313	113AY01001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府113年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於3月8日交付2月份工作報告。2.於3月執行網站應用程式弱點掃描、滲透測試作業。3.於3月20日辦理資通安全及個資保護通識訓練，參訓人次共計301人。4.於3月21日召開資安月會。5.於3月22及25日辦理資訊資產及個資資料盤點訓練。
314	113AY01005	數位局/數位匯流科/	臺中市政府113年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	37,983	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月查核點上網公告日期已於4月3日上網公告。
315	113AY01006	數位局/數位匯流科/	臺中市政府113年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,113	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.月報於3/15交付。 2.月會於3/13召開。
316	113AY01010	數位局/系統規劃科/	113年公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	11,257	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、113年3月25日召開研考協調會報，計五案與公文系統有關，其中3案進行列管，預計於4月季會討論。 2、預計於113年4月召開公文整合資訊系統第一季工作報告會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
317	113AY010 12	數位局/數位匯 流科/	113 年度臺中市政府虛 擬化平台維運暨異地 備份備援案	36,108	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商已如期於 3 月 5 日交付 2 月份運作服務月報。 2. 於 3 月 1 日召開工作月會。
318	113AY010 17	數位局/整合應 用科/	淨零生活數位點數平 台建置案	10,800	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案招標文件業於 113 年 3 月 28 日奉核，刻正辦理公開招 標作業中。
319	113AY010 20	數位局/數位匯 流科/	113 年度市政機房伺服 器網路核心交換器及 路由器汰換案	11,840	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃中。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：113/03/01 至 113/03/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計		發文統計						小計 (5)+(6)+ (7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+ (3)		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	128,926	16,474	39,079	184,479	57,680	99.73	159	0.27	0	-	57,839	108,681	166,520	90.27	1.82	17,959	9.73	17,550	409	
秘書處	938	126	245	1,309	294	99.66	1	0.34	0	-	295	887	1,182	90.30	1.45	127	9.70	127	0	
民政局	2712	290	604	3,606	1360	100.00	0	-	0	-	1,360	1919	3,279	90.93	1.61	327	9.07	327	0	
財政局	1138	149	382	1,669	425	99.77	1	0.23	0	-	426	1098	1,524	91.31	1.52	145	8.69	145	0	
教育局	5990	1213	3419	10,622	4694	99.96	2	0.04	0	-	4,696	4634	9,330	87.84	1.81	1,292	12.16	1,176	116	
建設局	3187	474	782	4,443	900	99.67	3	0.33	0	-	903	2989	3,892	87.60	1.76	551	12.40	476	75	
社會局	12246	1438	2318	16,002	5256	99.39	32	0.61	0	-	5,288	9067	14,355	89.71	2.33	1,647	10.29	1,637	10	
警察局	3789	447	1649	5,885	2881	100.00	0	-	0	-	2,881	2540	5,421	92.12	1.33	464	7.88	461	3	
衛生局	8555	1204	1945	11,704	2548	100.00	0	-	0	-	2,548	7820	10,368	88.59	2.37	1,336	11.41	1,335	1	
環境保護局	7801	1552	4105	13,458	4916	99.57	21	0.43	0	-	4,937	6972	11,909	88.49	2.09	1,549	11.51	1,517	32	
地政局	3509	363	838	4,710	1812	99.12	16	0.88	0	-	1,828	2418	4,246	90.15	1.97	464	9.85	463	1	
經濟發展局	7703	591	1655	9,949	2147	99.86	3	0.14	0	-	2,150	6922	9,072	91.19	1.95	877	8.81	876	1	
新聞局	629	122	183	934	154	100.00	0	-	0	-	154	641	795	85.12	2.42	139	14.88	139	0	
主計處	879	102	149	1,130	229	100.00	0	-	0	-	229	758	987	87.35	2.09	143	12.65	143	0	
人事處	1404	195	225	1,824	460	100.00	0	-	0	-	460	1187	1,647	90.30	1.75	177	9.70	177	0	
研考會	1107	138	230	1,475	198	100.00	0	-	0	-	198	1074	1,272	86.24	1.37	203	13.76	203	0	
政風處	668	70	150	888	186	100.00	0	-	0	-	186	572	758	85.36	2.38	130	14.64	129	1	
勞工局	3866	629	2216	6,711	2227	100.00	0	-	0	-	2,227	3790	6,017	89.66	1.95	694	10.34	683	11	
水利局	7482	979	2159	10,620	3279	99.85	5	0.15	0	-	3,284	6160	9,444	88.93	2.25	1,176	11.07	1,151	25	
地方稅務局	12204	847	6449	19,500	8388	100.00	0	-	0	-	8,388	10435	18,823	96.53	0.79	677	3.47	677	0	
農業局	3799	545	1103	5,447	1672	99.76	4	0.24	0	-	1,676	3154	4,830	88.67	2.16	617	11.33	611	6	
交通局	4630	505	1163	6,298	1538	99.87	2	0.13	0	-	1,540	4210	5,750	91.30	1.58	548	8.70	511	37	
觀光旅遊局	1299	220	582	2,101	678	100.00	0	-	0	-	678	1119	1,797	85.53	2.14	304	14.47	302	2	
法制局	2188	235	646	3,069	655	100.00	0	-	0	-	655	2178	2,833	92.31	1.45	236	7.69	235	1	
消防局	6915	407	449	7,771	825	99.76	2	0.24	0	-	827	6509	7,336	94.40	1.76	435	5.60	434	1	
文化局	1496	235	798	2,529	662	99.25	5	0.75	0	-	667	1625	2,292	90.63	1.65	237	9.37	237	0	
容委會	509	71	88	668	85	98.84	1	1.16	0	-	86	474	560	83.83	2.34	108	16.17	108	0	
都市發展局	19017	2741	3810	25,568	8148	99.29	58	0.71	0	-	8,206	14719	22,925	89.66	2.08	2,643	10.34	2,624	19	
原民會	1006	169	284	1,459	359	99.17	3	0.83	0	-	362	870	1,232	84.44	3.04	227	15.56	227	0	
運動局	1667	341	340	2,348	612	100.00	0	-	0	-	612	1375	1,987	84.63	2.08	361	15.37	294	67	
數位治理局	593	76	113	782	92	100.00	0	-	0	-	92	565	657	84.02	2.33	125	15.98	125	0	

二、區公所

起迄日期：113/03/01 至 113/03/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+ (3)	發文統計						小計 (5)+(6)+ (7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)		
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	50,907	4,650	12,590	67,959	20,617	99.94	12	0.06	0	-	20,629	41,377	62,006	91.24	1.41	5,953	8.76	5,945	8		
中區區公所	1092	117	289	1,498	393	100.00	0	-	0	-	393	994	1,387	92.59	1.19	111	7.41	111	0		
東區區公所	1435	165	264	1,864	516	100.00	0	-	0	-	516	1157	1,673	89.75	1.41	191	10.25	189	2		
西區區公所	1703	126	452	2,281	704	100.00	0	-	0	-	704	1380	2,084	91.36	1.21	197	8.64	197	0		
南區區公所	1750	132	359	2,241	585	100.00	0	-	0	-	585	1449	2,034	90.76	1.44	207	9.24	207	0		
北區區公所	2051	169	557	2,777	1004	100.00	0	-	0	-	1,004	1538	2,542	91.54	1.5	235	8.46	235	0		
西屯區公所	2272	155	568	2,995	1097	100.00	0	-	0	-	1,097	1728	2,825	94.32	1.07	170	5.68	170	0		
南屯區公所	2152	162	472	2,786	864	99.88	1	0.12	0	-	865	1704	2,569	92.21	1.29	217	7.79	217	0		
北屯區公所	3360	382	746	4,488	1482	100.00	0	-	0	-	1,482	2679	4,161	92.71	1.68	327	7.29	327	0		
豐原區公所	2036	137	716	2,889	990	100.00	0	-	0	-	990	1698	2,688	93.04	1.25	201	6.96	200	1		
大里區公所	2162	247	616	3,025	869	100.00	0	-	0	-	869	1859	2,728	90.18	1.42	297	9.82	297	0		
太平區公所	2784	203	874	3,861	1220	100.00	0	-	0	-	1,220	2321	3,541	91.71	1.15	320	8.29	320	0		
清水區公所	1763	126	353	2,242	761	100.00	0	-	0	-	761	1313	2,074	92.51	1.02	168	7.49	168	0		
沙鹿區公所	1788	185	489	2,462	713	100.00	0	-	0	-	713	1502	2,215	89.97	1.4	247	10.03	247	0		
大甲區公所	1594	149	498	2,241	820	100.00	0	-	0	-	820	1241	2,061	91.97	1.25	180	8.03	180	0		
東勢區公所	1584	172	349	2,105	613	100.00	0	-	0	-	613	1288	1,901	90.31	1.69	204	9.69	204	0		
梧棲區公所	1504	113	384	2,001	557	100.00	0	-	0	-	557	1284	1,841	92.00	1.31	160	8.00	160	0		
烏日區公所	1673	169	296	2,138	640	100.00	0	-	0	-	640	1301	1,941	90.79	1.42	197	9.21	197	0		
神岡區公所	1555	156	279	1,990	580	100.00	0	-	0	-	580	1207	1,787	89.80	1.52	203	10.20	203	0		
大肚區公所	1445	131	217	1,793	412	100.00	0	-	0	-	412	1205	1,617	90.18	1.53	176	9.82	176	0		
大雅區公所	1922	169	580	2,671	888	100.00	0	-	0	-	888	1604	2,492	93.30	1.38	179	6.70	179	0		
后里區公所	1631	219	364	2,214	649	100.00	0	-	0	-	649	1301	1,950	88.08	1.78	264	11.92	264	0		
霧峰區公所	1718	138	489	2,345	737	100.00	0	-	0	-	737	1456	2,193	93.52	1.43	152	6.48	152	0		
潭子區公所	1701	121	430	2,252	757	100.00	0	-	0	-	757	1292	2,049	90.99	1.3	203	9.01	203	0		
龍井區公所	1593	151	280	2,024	589	100.00	0	-	0	-	589	1256	1,845	91.16	1.61	179	8.84	179	0		
外埔區公所	1283	106	257	1,646	427	99.77	1	0.23	0	-	428	1055	1,483	90.10	1.31	163	9.90	163	0		
和平區公所	1668	234	560	2,462	743	98.67	10	1.33	0	-	753	1331	2,084	84.65	2.25	378	15.35	373	5		
石岡區公所	1143	89	131	1,363	267	100.00	0	-	0	-	267	960	1,227	90.02	1.39	136	9.98	136	0		
大安區公所	1245	135	226	1,606	375	100.00	0	-	0	-	375	1076	1,451	90.35	1.57	155	9.65	155	0		
新社區公所	1300	92	307	1,699	365	100.00	0	-	0	-	365	1198	1,563	92.00	1.28	136	8.00	136	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：113 年 03 月 01 日至 113 年 03 月 31 日

資料下載日期：113 年 04 月 2 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	111	0	1	1	4	6	12	2	27	1	2	1	7	1	13	1	4	9	0	12	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	54	0	1	1	1	2	9	4	12	2	0	0	7	0	5	2	2	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	165	0	2	2	5	8	21	6	39	3	2	1	14	1	18	3	6	11	0	12	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源·本府	6	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	48	0	1	1	1	2	7	3	12	1	0	0	5	0	5	2	2	2	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	37	0	1	1	1	6	4	6	2	0	0	7	0	4	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	36	0	1	1	1	5	4	6	2	0	0	7	0	4	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.52	0.00	100.00	100.00	100.00	50.00	66.67	100.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	17	0	0	0	1	3	0	6	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	17	0	0	0	1	3	0	6	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	31	0	1	0	1	6	3	6	1	0	0	7	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	5	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：113年03月01日至113年03月31日

資料下載日期：113年04月2日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·累計	8	0	1	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已結	合計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：113年03月01日至113年03月31日

資料下載日期：113年04月2日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	98	0	0	0	0	36	1	4	3	1	0	1	2	1	43	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
·本月件數	57	0	0	0	1	22	0	3	1	0	0	0	0	0	24	0	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	155	0	0	0	1	58	1	7	4	1	0	1	2	1	67	0	5	2	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	34	0	0	0	14	0	2	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	34	0	0	0	14	0	2	1	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	59.65	0.00	0.00	0.00	63.64	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	23	0	0	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	23	0	0	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	7	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	27	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：113年03月01日至113年03月31日

資料下載日期：113年04月2日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所
受理情形·上月累積	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：113 年 03 月 01 日至 113 年 03 月 31 日
資料下載日期：113 年 04 月 2 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
		受理情形·上月累積	7627	18	56	7	169	210	595	1425	813	66	166	65	177	186	1546	98	555	1142	35	83	26	18	85	0	3	4	11	1	3	43	11
·本月件數	3996	29	44	6	124	100	300	738	457	29	82	21	57	78	892	47	296	536	16	27	16	4	45	0	4	0	9	1	1	32	0	5	
·累計	11623	47	100	13	293	310	895	2163	1270	95	248	86	234	264	2438	145	851	1678	51	110	42	22	130	0	7	4	20	2	4	75	11	15	
資料來源·陳情整合平台	3996	29	44	6	124	100	300	738	457	29	82	21	57	78	892	47	296	536	16	27	16	4	45	0	4	0	9	1	1	32	0	5	
已結	合計	2770	28	33	4	105	79	243	658	266	19	44	19	45	47	548	40	157	294	14	21	16	4	42	0	3	0	9	1	0	27	0	4
	依限	2731	28	33	4	105	79	232	635	261	19	44	19	45	47	548	40	157	294	14	21	16	4	42	0	3	0	9	1	0	27	0	4
	逾限	39	0	0	0	0	0	11	23	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.32	96.55	75.00	66.67	84.68	79.00	81.00	89.16	58.21	65.52	53.66	90.48	78.95	60.26	61.43	85.11	53.04	54.85	87.50	77.78	100.00	100.00	93.33	0.00	75.00	0.00	100.00	100.00	0.00	84.38	0.00	80.00
未結	合計	1226	1	11	2	19	21	57	80	191	10	38	2	12	31	344	7	139	242	2	6	0	0	3	0	1	0	0	0	1	5	0	1
	未逾限	1220	1	11	2	19	21	55	80	188	10	38	2	12	31	344	7	139	242	2	6	0	0	3	0	1	0	0	0	1	4	0	1
	已逾限	6	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
處理方式	·適當處理	2654	22	33	1	99	66	238	642	266	15	44	18	44	42	541	40	148	291	14	21	15	2	8	0	3	0	9	1	0	27	0	4
	·轉權責機關處理	94	0	0	3	6	9	5	16	0	4	0	1	0	2	3	0	7	1	0	0	1	2	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	22	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	3	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	14	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：113年03月01日至113年03月31日

資料下載日期：113年04月2日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	610	1	8	31	8	14	17	13	29	48	53	77	27	47	23	13	20	29	17	18	29	19	9	21	16	8	8	3	4	
·本月件數	306	1	3	6	2	6	12	3	14	24	33	34	18	22	17	2	12	17	7	8	14	4	16	9	17	1	2	2	0	
·累計	916	2	11	37	10	20	29	16	43	72	86	111	45	69	40	15	32	46	24	26	43	23	25	30	33	9	10	5	4	
資料來源·陳情整合平台	306	1	3	6	2	6	12	3	14	24	33	34	18	22	17	2	12	17	7	8	14	4	16	9	17	1	2	2	0	
已結	合計	273	1	3	4	2	6	8	3	10	21	30	33	18	21	12	2	12	15	7	8	11	2	16	8	16	1	1	2	0
	依限	273	1	3	4	2	6	8	3	10	21	30	33	18	21	12	2	12	15	7	8	11	2	16	8	16	1	1	2	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.22	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	66.67	100.00	71.43	87.50	90.91	97.06	100.00	95.45	70.59	100.00	100.00	88.24	100.00	100.00	78.57	50.00	100.00	88.89	94.12	100.00	50.00	100.00	0.00
未結	合計	33	0	0	2	0	0	4	0	4	3	3	1	0	1	5	0	0	2	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0	0
	未逾限	33	0	0	2	0	0	4	0	4	3	3	1	0	1	5	0	0	2	0	0	3	2	0	1	1	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	254	1	3	4	2	6	8	3	10	21	29	33	17	21	11	2	10	14	4	8	6	2	16	7	13	1	1	1	0
	·轉權責機關處理	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	3	0	5	0	0	1	3	0	0	1	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：113 年 03 月 01 日至 113 年 03 月 31 日

資料下載日期：113 年 04 月 2 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
		受理情形·上月累積	15814	13	121	23	282	576	1753	4062	1532	295	389	146	315	235	2700	166	527	2100	60	99	76	49	82	1	7	9	58	3	1	98	8
·本月件數	8481	11	82	13	147	297	979	2208	800	167	206	47	154	123	1461	85	327	1087	22	68	27	9	47	0	3	3	23	8	0	64	4	9	
·累 計	24295	24	203	36	429	873	2732	6270	2332	462	595	193	469	358	4161	251	854	3187	82	167	103	58	129	1	10	12	81	11	1	162	12	37	
已結	合 計	6272	8	61	13	112	247	795	2035	453	143	144	39	117	77	903	66	176	651	21	41	23	9	35	0	3	1	22	8	0	56	4	9
	依 限	6146	8	61	13	112	247	722	1993	443	143	144	39	116	77	903	66	176	651	21	41	23	9	35	0	3	1	22	8	0	56	4	9
	逾 限	126	0	0	0	0	73	42	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.95	72.73	74.39	100.00	76.19	83.16	81.21	92.16	56.63	85.63	69.90	82.98	75.97	62.60	61.81	77.65	53.82	59.89	95.45	60.29	85.19	100.00	74.47	0.00	100.00	33.33	95.65	100.00	0.00	87.50	100.00	100.00
未結	合 計	2209	3	21	0	35	184	173	347	24	62	8	37	46	558	19	151	436	1	27	4	0	12	0	0	2	1	0	0	8	0	0	
	未逾限	2197	3	21	0	35	174	173	346	24	62	8	37	46	557	19	151	436	1	27	4	0	12	0	0	2	1	0	0	8	0	0	
	已逾限	12	0	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	5965	8	60	4	106	198	739	1943	449	104	142	39	116	69	896	65	173	648	21	41	23	6	13	0	3	0	22	8	0	56	4	9
	·轉權責機關處理	287	0	1	9	6	49	56	87	4	38	2	0	0	7	1	1	1	0	0	0	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	20	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	1	1	6	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	88	1	4	0	0	1	2	37	1	0	0	0	7	1	12	1	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 03 月 01 日至 113 年 03 月 31 日

資料下載日期：113 年 04 月 2 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	1388	7	25	42	22	44	44	38	65	124	138	142	57	81	29	31	43	85	34	33	97	22	27	67	50	16	14	6	5	
·本月件數	729	3	9	13	7	26	25	7	28	61	72	76	38	46	17	15	17	48	16	20	48	21	14	47	42	1	5	2	5	
·累 計	2117	10	34	55	29	70	69	45	93	185	210	218	95	127	46	46	60	133	50	53	145	43	41	114	92	17	19	8	10	
已結	合 計	608	2	5	6	6	21	20	7	25	51	62	67	35	35	12	12	15	40	11	18	38	12	14	44	38	1	4	2	5
	依 限	608	2	5	6	6	21	20	7	25	51	62	67	35	35	12	12	15	40	11	18	38	12	14	44	38	1	4	2	5
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.40	66.67	55.56	46.15	85.71	80.77	80.00	100.00	89.29	83.61	86.11	88.16	92.11	76.09	70.59	80.00	88.24	83.33	68.75	90.00	79.17	57.14	100.00	93.62	90.48	100.00	80.00	100.00	100.00
未結	合 計	121	1	4	7	1	5	5	0	3	10	10	9	3	11	5	3	2	8	5	2	10	9	0	3	4	0	1	0	0
	未逾限	121	1	4	7	1	5	5	0	3	10	10	9	3	11	5	3	2	8	5	2	10	9	0	3	4	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	581	2	5	6	6	21	20	7	25	49	58	67	31	35	12	12	14	40	10	17	35	10	13	44	32	1	3	1	5
	·轉權責機關處理	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	4	0	0	0	1	0	1	0	3	2	1	0	5	0	1	1	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數	7	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：113 年 03 月 01 日至 113 年 03 月 31 日

資料下載日期：113 年 04 月 2 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	496	0	2	0	8	3	27	55	47	0	3	0	24	16	223	13	30	25	1	2	9	0	3	0	1	0	0	1	1	0	0	2
·本月件數	247	0	4	0	8	2	9	25	35	3	1	0	4	4	138	0	3	4	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0
·累計	743	0	6	0	16	5	36	80	82	3	4	0	28	20	361	13	33	29	1	2	10	0	7	0	1	0	1	1	1	1	0	2
資料來源·總統府	23	0	1	0	1	0	2	2	3	2	0	0	3	3	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
·行政院	203	0	2	0	5	1	5	16	31	1	0	0	0	1	132	0	2	3	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	8	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
·其他	13	0	1	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	156	0	2	0	8	1	7	24	4	2	1	0	3	2	92	0	2	2	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
	依限	154	0	2	0	8	1	7	23	4	2	0	0	3	2	92	0	2	2	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	63.16	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00	77.78	96.00	11.43	66.67	100.00	0.00	75.00	50.00	66.67	0.00	66.67	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	91	0	2	0	0	1	2	1	31	1	0	1	2	46	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	未逾限	90	0	2	0	0	1	1	1	31	1	0	1	2	46	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	152	0	2	0	8	0	7	21	4	2	1	0	3	2	92	0	2	2	0	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：113年03月01日至113年03月31日

資料下載日期：113年04月2日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	57	0	0	0	0	0	1	0	0	1	30	1	1	8	6	1	2	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
·本月件數	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	1	1	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
·累計	79	0	0	1	0	0	1	0	0	1	39	2	2	14	6	1	2	1	1	0	2	0	1	1	4	0	0	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	1	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	20	0	0	1	0	0	0	0	0	9	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	依限	20	0	0	1	0	0	0	0	0	9	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.91	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	19	0	0	1	0	0	0	0	0	9	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

