

106年11月列管案件月報



2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	52
一、研究計畫	52
二、府列管標案	54
(一) 學校工程	54
(二) 道路橋梁工程	65
(三) 交通工程	77
(四) 水利工程	82
(五) 水土保持工程	91
(六) 公有建築工程	92
(七) 環保工程	109
(八) 景觀及綠化工程	109
(九) 觀光遊憩工程	116
(十) 重劃工程區段徵收工程	120
(十一) 災修工程：本月無案件	126
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	126
參、一般公文處理時效.....	173
一、一級機關	173
二、區公所	174
肆、人民陳情案件管制情形	175
一、本府及市長室交辦(一級機關)	175

本府及市長室交辦(區公所)	176
二、服務中心受理(一級機關)	177
服務中心受理(區公所)	178
三、市長信箱受理(一級機關)	179
市長信箱受理(區公所)	180
四、1999 話務中心受理(一級機關)	181
1999 話務中心受理(區公所)	182
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	183
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	184

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

106 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P51。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

105 年度計畫總計 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P52。

106 年度計畫總計 4 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P53。

二、府列管標案：

106 年 11 月份總計列管 461 案，進度符合者計 419 案；進度落後者計 42 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 11 月份辦理情形詳見 P54~P172。

106 年 11 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	4	5	2	0	9	0	4	3	6	0	5	42
落後件數比率(A/B)	8.51%	7.14%	41.67%	4.76%	0.00%	16.98%	0.00%	15.38%	23.08%	26.09%	0.00%	2.67%	9.11%
總件數(B)	47	56	12	42	2	53	0	26	13	23	0	187	461
占整體落後比率	9.52%	9.52%	11.90%	4.76%	0.00%	21.43%	0.00%	9.52%	7.14%	14.29%	0.00%	11.90%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、106 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P173。

二、106 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.39 天，詳見 P174。

肆、人民陳情案件管制情形

11 月份新收案件數共受理 1 萬 814 件，較 10 月份 1 萬 512 件，增加 2.87%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 115 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 5.22%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P175~P176。

二、服務中心受理：

共受理 36 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P177~P178。

三、市長信箱受理：

共受理 3,713 件，逾限未結案件共計 26 件，逾限未結案比率 0.70%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P179~P180。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,817 件，逾限未結案件共計 101 件，逾限未結案比率 1.48%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P181~P182。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 133 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 2.26%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P183~P184。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	為感謝本市醫師長年對市民健康的守護，在衛生局長及市府團隊的努力下，今年起恢復過去停辦 14 年的「醫療貢獻獎」，經過衛生局、醫師公會、牙醫師公會及中醫師公會的評選，我們今天也在市政會議表揚 10 位獲獎醫師，感謝他們的付出。醫生的工作不僅貢獻專業，更要付出愛心讓民眾獲得更好的服務，未來希望藉由醫療貢獻獎，彰顯醫療典範，提高本市醫療品質，進一步保障民眾的醫療權益。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上個週末非常熱鬧，11 月 3 日是 2018 臺中世界花卉博覽會正式進入倒數 365 天的日子，當天晚上我們特別在麗寶樂園第二停車場舉辦「花博倒數 365 演唱會」；11 月 4、5 日兩天「搖滾臺中」則在臺中公園接力上場，用搖滾迎接花博，現場十分熱鬧。面對倒數一年的臺中花博，我們已經做好準備，花博盛會將如期如質登場，也盼各界共襄盛舉，一同改造臺中成為名符其實的花園城市！	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	已經連續 11 年舉辦的新社花海，今年預計在 11 月 11 日至 26 日登場，雖已舉辦多年，惟地方反映人潮擁擠與塞車情況，在此先感謝農委會種苗繁殖場將新社花海轉型，在展示上回歸自然景觀，完全沒有任何人工建物，更朝「花海農園」方向規劃，讓世界看到臺灣頂尖的花果園藝技術。此外，我們也將與種苗場合作，讓新社花海在空間上串聯附近例如白冷圳等農業文化觀光景點，新社區也積極申請國際慢城認證；未來市府更將安排一年四季都有花海，同時連結中央的浪漫臺三線政策及明年	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	的花博，整體帶動地方發展並提升旅遊品質！		
04	上週市政分享如下： 一、與文化部簽 MOU，打造國家漫畫博物館：們規劃在水湳打造電影及 ACG 產業聚落，除了建設「中臺灣電影中心」，市府與文化部爭取多時的「國家漫畫博物館」也在上個月底(10 月 28 日)，由本人與文化部長鄭麗君正式簽署合作備忘錄，與市府合作在中臺灣電影中心合建「國家漫畫博物館」，充實國家漫畫博物館的設施及館藏，共同推動動畫及影視產業，扶植青年創意、打造臺灣原創 IP。 二、花都藝術季好戲不斷，九天民俗技藝團為花都藝術季量身打造的鼓舞劇《大肚王朝》於 11 月 3 日至 5 日在臺中國家歌劇院演出，帶領民眾從平埔族的角度了解大肚王朝的歷史軌跡，令人感動不已。而這齣大肚王朝的構想，正是本人 3 年前拜訪九天許團長時所提出的建議，經由九天投入創造，不但讓更多人知道臺中的故事，也讓陣頭文化登上國家藝術殿堂，使塵封的大肚王故事被看見，因此我要在此特別感謝九天民俗技藝團。此外，我也期許大肚王朝能朝定目劇發展，所謂文化是城市的靈魂，城市是文化的容器，請文化局於大肚山尋找適當地點，或於花博期間研議吸引遊客觀賞，並期許未來文化部與國家表演藝術基金會能開放補助民俗類表演藝術，讓文化得以傳承與發揚。 三、中臺灣影視基地上梁：中臺灣影視基地於 11 月 3 日正式上梁，完工後，臺中將擁有全臺唯一、亞洲少有的人工造浪	文化局 本府各機關	文化局： 一、本局擬安排九天民俗技藝團於 2018 花博期間辦理定目劇演出，讓世界各地的遊客都能看見臺中在地藝術能量。 二、另依現行中央部會對演藝團隊之補助計畫，凡於國內登記立案之演藝團隊皆可依規申請補助，又文化部分級獎補助計畫規定團隊應自「音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇」四類中擇一類型提出申請，暫無民俗技藝類型，本局業於有關會議向文化部提出增設民俗技藝類型之建議，以期傳統民俗藝術能獲充足資源傳承與發揚。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	池、深水池、兩座室內大型攝影棚、一座中型攝影棚及工作坊等高規格的設施條件，必能吸引更多好萊塢製片廠商的目光，拍攝出另一部不輸「少年 PI 的奇幻漂流」的國際鉅片。我也請中影八德公司積極引進國際團隊來臺拍片，讓臺中行銷國際，此外，我們更規劃在基地附近爭取大約 20 公頃的軍方低度利用土地與營區，擴大戶外實景拍攝基地，提供最好拍片環境！ 四、水到渠成，重大建設將陸續完工：首先是潭子聯合辦公大樓將完工，預計今年 12 月底就能完成驗收，屆時不僅成為潭子區的新地標，更能在以人為本的理念下，滿足眾多洽公需求。南屯國民運動中心則預計於 11 月中旬完工，結合南屯老街及萬和宮等文化古蹟，預計將帶來更多人潮，促進地方繁榮發展。 五、不怕挑戰，持續用具體行動改善空汙：空汙是跨境問題，不是臺中市府能獨力解決的問題，全臺灣都應該共同面對，在此感謝新政府上任後，支持本市的生煤管制條例，讓市府得以驅動台電的改革。市府透過制訂「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」等政策工具，針對最大固定污染源台電中火採取五項改革行動包括達成台電承諾燃煤機組改為燃氣機組、提升生煤品質、生煤戶外儲存改為室內煤倉、設備更新及排放標準加嚴、紫爆時配合降載。此外，中央更允諾挹注資源協助臺中推動綠色交通，包括推行電動公車、補助電動機車、綠色運輸轉乘優惠補		

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	助、智慧交通等。在此也感謝中央支持本市汰換老舊燃油鍋爐的創新政策，鼓勵業者改用天然氣鍋爐，每座鍋爐有 50 萬元的補助，目前也已推廣至全國。此外，我們也將外埔堆肥廠改造為綠能生態園區，解決稻草燃燒產生的空汙問題，成為臺灣規模最大的綠能發電廠。根據行政院環保署的資料，本市的紫爆天數已從 2014 年的 87 天，一路降到 2016 年的 50 天，今年到目前為止只有 18 天。PM2.5 也從我剛上任時的 27 微克/立方米，降到去年的 22.8 微克/立方米，今年到 11 月初更降到 20.5 微克/立方米。針對立委日前質疑臺中 PM2.5 與紫爆天數均逐年下降，係因中央新修訂 AQI 指標放寬紫爆標準所致，本人在此澄清雖然中央將紫爆標準修正為 PM2.5 超過 150 微克/立方米，但臺中仍依原標準 71 微克/立方米計算，比中央現行標準更加嚴格。市府將持續對抗空汙，提供市民更好的生活品質，相信市府的具體行動，將有助空汙改善，蛻變臺中成為更宜居的城市。		
05	都市發展自有特色，但基本的人本、安全與綠色交通是必須的，因為交通是因人而存在，也是所有基礎建設的依據。我們花了 3 年時間降低車禍肇事率與死傷人數，但就長期而言，大眾運輸建設仍是最重要之要件；此外，路平、燈亮、水溝通是基本的市民生活所需，尤其「路平」改善向為市民殷切期盼，承載市民期許，在縮短城鄉差距理念下，我們堅持路平的部分路段一定要在原縣區施作，讓市民有感，以東勢區的豐勢路路平為	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	例，在地居民對該條道路品質提升之感謝溢於言表，因為那正是每天進出的必經道路。此外，我們也以用路人角度執行路平計畫，因應捷運綠線明年底試運轉，市府除了啟動「文心路」全長 20.4 公里的路平計畫，汰換老舊自來水管與路平，並同時規劃拓寬人行道，讓文心路成為人本、安全與綠色交通的最佳示範，我們也將以捷運綠線為骨幹，建立 Mr.B&B 複合式大眾運輸工具，加上智慧交通系統的建置與環狀公路網，不久的將來，臺中交通定能煥然一新、暢行無阻；尤其，針對近年來部分道路兩側騎樓高低不平，市民甚至把車子開上人行道、停放騎樓，導致市容混亂，因此我們首要面對的，就是導正市民交通習慣與用車行為，讓好的習慣內化入市民生活當中，由政府與人民通力合作，畢竟政府的權威是建立於令出必行上，執行一定要到位，市民才能擁有安全舒適的生活環境。		
06	針對今日建設局「文心路人本步道建置暨路平專案最新成果」專案報告，綜合裁示如下： 一、加強跨機關橫向整合，滿足市民需求： (一)加強橫向聯繫，打造示範道路標竿：請林陵三副市長加強督導各機關緊密合作，務必使文心路成為其他城市學習典範，並做為本市未來包括藍線或雙軌沿線建置參考。短期而言，配合臺中鐵路高架第二階段工程新設五座高架通勤車站可望於明年啟用，亦請建設局研議爭取經費，以利將文心路人行道建置經驗運用於鐵路高架捷運化路段，擴大成功效益。	建設局 交通局 都市發展局 研究發展考核委員會 新聞局 警察局 經濟發展局 水利局 本府各機關	建設局： 針對各指示事項辦理情形，分述如下： 一、第一點第(一)項：有關綠空廊道計畫，本局將參考文心路人行道建置經驗，目前第一階段依規劃辦理中；第二階段潭心計畫，經積極爭取內政部營建署「城鎮之心工程計畫」競爭型計畫，已於 106 年 10 月 5 日核定計畫經費，依規辦理中。第三階段工程計畫範圍自林森路到大慶車站以南，現已完成基本設計，預估工程費用 1.21 億，刻正提請本府觀光旅遊局提報交通部「跨域亮點計畫」，本局將積極爭取經費辦理。

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(二) 停車格位供應充足，並做到站站有 iBike：請交通局與地方協調，針對文心路及文心路橫交道路妥善規劃足夠停車格位。同時，也要做到站站都有 iBike，鼓勵減少機車使用。 (三) 同步進行騎樓地齊平及違規廣告招牌拆除，美化市容：配合捷運通車，文心路街景將成為旅客對臺中的第一印象，文心路沿線騎樓地齊平工程及違規廣告招牌拆除作業，請都發局配合文心路人行道施工期程一併辦理，美化市容。此外，自 9 月起市府連續三波以「無違停」、「無攤販」、「無路霸」為三大目標，鎖定 50 條學區周邊騎樓及人行道進行聯合稽查，除請建設局完成後簽報執行成果做為擴大推動參考，為確保完成稽查路段已依規改善，也請研考會適時辦理不定期抽查。 二、施工期及後續維養方面： (一) 施工期間減少沿線商業影響及生活不便：請建設局在工程施作上秉持「最低影響」及「最短工期」為原則，並視實際需要召開地方說明會，爭取民眾支持。 (二) 訂定文心路維養計畫：2020 年捷運綠線才會完成通車，期間 2 年人行道的維護就顯得格外重要，請建設局預先擬定文心路未來 2-3 年之完整維養計畫，投入足夠資源並提高巡檢人力配置，以維護硬體設施。 (三) 加強交通維持及義交人員調度：文心路人行道暨路平工程施工期間，請警察局協助尖峰時段路口交通維持及義		二、第一點第(三)項：本專案第一波 15 條及第二波 20 條路段聯合稽查已分別於 106 年 9 月 13 日及 10 月 17 日執行完成，後續將由黃秘書長景茂帶隊於 106 年 11 月 13 日開始進行第三波聯合稽查；本專案執行至今共計舉發 842 件裁罰單，初步統計有 663 處違規佔用情形，人行道部分以違停、盆栽及移動式路障為多數，騎樓部分多以違停為主，執行完成路段後續將納入轄區派出所每日巡邏勤務，以維持執行成效。 三、第二點第(一)項：本局將遵照裁示事項，工程施作上秉持「最低影響」及「最短工期」為原則，另本案目前已召開北屯區、北區、西屯區及南屯區地方說明會，經召開結果文心路捷運沿線各區區長以及里長大部分均表示支持，後續將視實際需要召開地方說明會。 四、第二點第(二)項：文心路捷運沿線人行道工程完工後，依據工程契約將保固 3 年，後續將加強該路段巡查並列為重點巡視路段，如遇有損壞部分將依據契約規定要求承包廠商善盡保固責任，以維護文心路人行道相關設施。 五、第二點第(五)項：本局已分別於 106 年 7 月 25 日及 11 月 7 日邀集各相關工程單位召開二次研商會議，刻正辦理委外教育訓練採購發包，預計 107 年 1 月開始辦理管線挖掘施工管理人員教育訓練與認證。 六、第三點第(一)項：本市自 104 年起推動路平專案至今卓成有效，滿意度持續提升。為將路平專案經驗擴及地方，本

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	交人員調度；工程完工後，請增加人行道違停之執法強度，以維環境品質。未來於捷運及人行道完工，文心路將成為本市最重要亮點步道及休閒空間，後續請警察局針對違規停車、占用人行道等情形加強取締。 (四) 做好整體盤點，禁挖三年務必落實：請經發局協助與五大管線單位做好事前整體盤點，尤其自來水管老舊問題務必先行解決，以免引來市民工程品質不佳疑慮。 (五) 強化道路挖掘施工人員素質：請建設局及早落實「臺中市管線挖掘施工管理人員認證」制度，並主動協調各管線單位及市府各相關工程單位參訓，以提升臺中市道路施工整體水準；另未經申請核可開挖道路可能危害公共安全者，務必重罰並將行為人移送法辦。 三、宣傳及後續計畫爭取： (一) 為使市民知悉市府三年來執行路平之成效，請建設局將路平專案分享給各區公所並請新聞局從旁協助，除了宣傳成果與作法，也能藉由各區的即時回應，快速發現問題、及早解決。 (二) 積極爭取「路平 5 合 1」亮點計畫：建設局刻正積極爭取之「北屯區太原路及廬子路道路品質及環境提升計畫」係推動路平 5 合 1 計畫示範場域之重要計畫，尤其本計畫為本府爭取前瞻提升道路品質之亮點計畫，請林陵三副市長積極督導，也請臺北聯絡處全力協助，爭取中央核定。		局前於 104 年底至 105 年初至各區公所說明，並於今年 7 月中旬，以市山海屯各區公所分別辦理 4 場路平經驗分享說明會，提供本局辦理路平生命週期之相關宣導、執行、維管經驗分享，除由各轄區工務大隊擔任公所第一線輔導員外，透過路平服務中心，建立各區公所聯繫窗口，以達成即時橫向聯繫，快速解決問題目標。另為宣導路平成果，本局亦視路段執行情形安排視察或辦理說明會，並由新聞局協助發布新聞稿周知，以多元方式推廣路平成果。 七、第三點第(二)項，本案業於 106 年 10 月 31 日提報內政部營建署審議，經該署 106 年 11 月 7 日來函表示，排定於 11 月 17 日進行計畫評選審查，由各縣(市)政府秘書長以上層級率相關局處長與會簡報，本局將持續爭取中央核定。 八、第四點第(三)項：有關試挖及非破壞性檢測部分，本局於 105 年 4 月 20 日以府授法規字第 1050076470 號函頒《臺中市道路挖掘管理自治條例》，其第五條第三項及第三十五條規定，及 106 年 8 月 24 日中市建線字第 1060104292 號函頒「臺中市政府建設局公共設施管線圖資維護管理作業要點」第 20 點規定，已將相關試挖等檢測方式納入規範，供各道路挖掘施工單位遵循。 交通局： 一、停車格及 iBike 規劃： (一) 有關文心路捷運沿線 iBike 規劃，目前已於 G9(市府文心

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	四、黃景茂秘書長針對今日專案報告提示下列幾點： (一) 文心路人本步道建置施工時設置之「型鋼護欄」是進步城市的做法，不僅安全，更有利於工程施工，值得嘉許。 (二) 請交通局與文心路沿線地區里長、市民等積極溝通，研議於適地區域設置橫向機車停車位，倘停車格數仍有不足，再進一步研議是否開放騎樓停放一排停車位，滿足停車需求。 (三) 有關文心路建置人本步道，除請積極宣導市民正確觀念外，為確保施工品質並杜絕違停情形，施工後應列入聯合稽查項目，請警察局複查、研考會抽查，讓政策澈底落實。 (四) 道路挖掘施工部分，請相關局處如水利局、建設局、交通局等於地下管線圖資建置完備前，務必編列試挖或非破壞性檢測費用之預算。		樓站)、G10a(文心森林公園站)、G11(五權西文心路站)、G12(南苑公園站)等處設站營運，目前刻正於 G6(文心路崇德路口)、G10(文心路大業路口)規劃設置租賃站，後續本局將評估於其它捷運場站評估設站。 (二) 另查未來文心路將增設 2400 格機車格、文心路橫向及周邊道路亦會新增 2400 格以上之機車格，建設局「文心路人本步道建置暨路平專案」完工後，路邊將可增設 4800 格以上之機車格，再加上未來捷運站體共規劃停車格 1270 格機車格，共可新增 6000 格以上之機車格，以滿足文心路高機車停車需求。 (三) 另文心路周邊(文心路沿線 500 公尺範圍)既有路邊機車格有 9227 格，路外機車格有 5273 格，共計有 14500 格既有機車格，故未來文心路及其周邊機車停車空間共計可提供 20500 格機車格供民眾停放。 (四) 本局已於 106 年 7 月 17 日至 8 月 2 日間，與文心路沿線各里長辦理會勘，研議文心路橫向及周邊道路設置機車格，本局將與當地里長、市民持續溝通增設車格，並觀察文心路及周邊停車狀況；倘機車停車位仍不足，再依秘書長指示研議是否開收騎樓停放一排停車位，以滿足停車需求。 二、編列管線試挖或非破壞性檢測費用之預算：道路施工挖掘(號誌基礎施作)將俟需求列入 107 年標案增列(試挖及非破壞性檢驗工項)配合辦理。

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			都市發展局： 有關第一點第(三)項，本局辦理情形如下： (一) 騎樓地齊平部分，將以下列 2 專案配合辦理： (一) 騎樓安學專案：騎樓安學專案執行計畫係針對騎樓內違建及固定式障礙物進行拆除，已研擬 104 年至 109 年「騎樓安學」短、中、長期計畫，本局擬配合建設局「文心路人本步道建置暨路平專案」執行期程，將文心路研議納入「騎樓安學」專案計畫執行路段辦理。 (二) 騎樓整平專案：本局辦理內政部補助城鎮風貌騎樓整平計畫，係為改善騎樓高差及破損鋪面，以「順騎自然，有愛無礙」以建立本市友善徒步環境為目標，關於文心路段騎樓整平專案計畫部分，本局已將文心路段(北屯路至臺灣大道)納入 105 年騎樓整平專案工程，該路段於 106 年 5 月 31 日施作完竣；另文心路(臺灣大道至建國南路)路段已納入 106 年騎樓整平專案工程辦理，刻正執行中。 (二) 違規廣告物招牌拆除部分：本局業已配合建設局執行「臺中捷運沿線文心路人行道拓寬工程」(第一標，公益路至大墩七街)，並依據建設局 106 年 5 月 5 日會勘結論，辦理廣告物拆除作業，依「市區道路及附屬工程設計規範」第六章第 6.2 節人行道坡度與淨高規定已執行完成(列管廣告物共 12 件，已自行拆除 12 件)，倘後續建設局需本局配合事

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			項，將繼續配合辦理。另文心路上違規招牌部分，為配合文心路人行道拓寬工程及市容景觀，另案研議廣告物拆除整頓計畫，以維市容。 研究發展考核委員會： 一、經查本府自 104 年至 106 年 6 月止已改善完成之人行道及騎樓安學專案路段共計 116 條路段，本會為了解執行成效，已於 106 年 7 月邀集 2 名專家學者組成考評小組，至現場勘查維持情形，考評成果報告以 106 年 8 月 23 日府授研管字第 1060181953 號函知相關機關在案。 二、另針對本年度下半年已完成聯合稽查路段，本會於 106 年 11 月 10 日至西屯區朝富路及西屯路三段抽查，其中朝富路人行道主要為機車違停問題，另西屯路三段騎樓則係營業器具占用通行空間問題，抽查結果已通知警察局、建設局及都發局等相關機關研議改善，未來本會將與轄管區公所及騎樓安學專案所在地學校合作，請其就近協助抽查，並拍照提供本會，本會亦將不定期抽查，以確保改善成效。 新聞局： 為讓民眾了解本府施作道路建設狀況及成效，本府受建設局委託，辦理 106 年道路建設整合行銷採購案，運用電視廣告、報紙廣告與網路媒體宣傳臺中市道路建設經驗、理念及成果，經規劃將製作 2 支 30 秒電視廣告影片於無線或衛星頻道播出，另

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			運用報紙刊登廣告，全國及地方版分別刊登 7 次及 6 次，另製作網路廣編稿及 Banner 廣告以及臉書「路平小英雄」粉專經營，相關宣傳素材及設計刻正製作當中，本案履約期限至 107 年 10 月 31 日止。 警察局： 一、有關文心路人行道暨路平工程施工期間之交通疏導維持工作，本局交通警察大隊及轄區分局，除編排勤務配合交通維持計畫實施、加強施工路段的交通疏導及安全維護外，並縱深部署，針對施工路段周邊橫交之道路及區塊，隨時監控車流壅塞狀況，機動派遣警力前往疏導(或引導壅塞路段車流改行替代道路)，降低施工期間對交通的衝擊及對市民之影響。 二、因應文心路段 7-9 時及 17-19 時交通尖峰時段，本局每日編排義交交通崗 19 路口、21 班次、23 人次於繁雜路口執行交通疏導；又文心路人行道暨路平工程施工期間，本局隨時因應交通狀況需要變更、增加義交交通崗編排；另為因應工安維護需要，配合施工單位需求，依其申請時段，派遣義交協勤，做好周邊道路交通疏導工作。 三、針對文心路沿線人行道違停及違規停車取締工作，係本局目前交通執法工作重點，統計 106 年 1 至 10 月份文心路人行道違停及違規停車共取締 3,178 件，本局將持續針對文心路各項交通違規嚴格取締，以維護用路人行的安全。

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			經濟發展局： 有關指示事項第二點第(四)項，本局辦理情形如下： 一、基本圖資建置：本局已委託地政局完成建置公用事業管線圖資系統，隨時可上網檢視臺中市轄區內自來水公司及 3 家公用天然氣事業之管線資料，並每年更新。若各單位有管理或救災需求須匯入管線基本圖資，本局將可於最短時間內提供參考。 二、圖資更新：本局已要求各事業單位配合本府建設局建置「公共設施管線資料庫」，依限提供符合最新圖資規範之管線資料及管線圖資，以利更新及運用，大臺中地區預計 109 年完成全區公共設施管線資料庫之建置及更新維護作業。 三、自來水管線老舊問題因應對策：臺中市自來水管線在歷經 921 大地震後，整體管線體質受影響，漏水率長年高於全國平均值，為改善臺中市自來水管線老舊及漏水率問題，自來水公司已提具「臺中地區漏水率改善施行計畫及目標」，依計畫臺中地區預計於 8 年內(104 至 111 年)，將汰換舊漏管線 640 公里。現本局每兩個月召開一次會議檢討自來水公司辦理年度管線汰換進度，最近一次已於 106 年 11 月 15 日召開，希冀透過敦促自來水公司推動老舊管線汰換計畫，提升工程竣工圖正確性，運用相關新技術，完整保留原始資料，加強並落實圖資回饋流程，藉以逐年建置完整完善自來水管線圖資並更新，建置符合規定之圖資，除了

臺中市政府第 317 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			降低漏水率，亦能避免誤挖、提升道路品質。 水利局： 本局下水道工程規劃設計中已進行管線調查工作，將管線調查後試挖費用編列於工程預算中，另於年度執行預算中發包執行測量及管線調查作業標案，且於契約中編列試挖或非破壞性檢測費用，以因應於各標案管線試挖及現地管線調查(非破壞性檢測)。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	很高興今天來到豐原舉行市政會議，豐原山城是臺中市很重要的副都心，市府也在這裡投入相當多的資源與建設，市民已感受到各項建設逐步開展，例如未來鐵路高架化第二階段 5 個新車站啟用並順利通車後，對豐原的發展將帶來長遠影響，不只是交通品質提升，火車站前、後站的區域也可以縫合。我們也對豐原進行整體規劃，透過葫蘆墩圳掀蓋工程打造豐原水岸景觀及休憩空間，花博工程也陸續展開，將整治軟埤仔溪，打造「克拉級寶石」公園；其他包括豐原車站到葫蘆墩圳、軟埤仔溪之人本步道與自行車道的串聯以及相關停車規劃等計畫，各界也都相當期待。除此之外，豐原安康段是臺中第一個社會住宅，預計於 11 月 20 日接受登記；「三好一道社會住宅」是以社區功能支持成為有溫度的家，不僅僅是住的房子，更是結合托幼、托老、青年創業等多功能之共好住宅。另外，臺 8 線臨 37 便道(原中橫青山下線)明年初完工後，市府將會朝向「管車不管人」作法，讓更多人前往梨山，透過親近土地、高山與河流，帶動豐原、新社、東勢等大山城的發展。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上週市政分享如下： 一、新社花海 11 月 11 日開跑：山城就是賞樹、賞花的好去處，每年的花季盛事「新社花海」於上星期六(11 月 11 日)正式開跑。我們與種苗場合作推廣臺灣的農業技術，讓花海不是只有撒種子，而是把花卉、水果、園藝及農業這些臺灣之光，透過新社花海來呈現。我們以休閒農業和文化觀光為主軸，串聯在地社區、商圈及農業的同時，更要連結浪	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	漫臺三線、國際慢城計畫及明年世界花博，整體帶動地方發展及提升旅遊品質。臺中一年四季都有花可賞，由新社花海開始，接著是國際花毯節，後續更有梅花、櫻花及桐花等，吸引遊客造訪山城的大甲溪、大安溪流域，也期許明年登場的臺中世界花博不僅是一項國際活動，更成為打造臺中成為花園城市的重要手段。 二、臺中再度入選百大旅遊城市：在這裡也要跟大家分享一個好消息，臺中在上週(11 月 8 日)再度入選知名研究機構歐睿國際(Euromonitor International)評比的「全球百大旅遊目的地城市」，這是繼今年年初(1 月)首度入選之後，再度得名(名次從 97 進步到 96)，可見臺中強大的旅遊實力，已深獲國際肯定！臺中氣候宜人，交通及自然景觀得天獨厚，不但曾於去年 4 月獲美國有線電視網 CNN 評為臺灣「最宜居城市」，也在歐美國際知名研究機構「GaWC」公布的 2016 年世界城市排名中獲得(Gamma-)的評價，首次入榜就排名全臺第 2！根據交通部觀光局的統計，去年住宿臺中的旅客約 685 萬人次，較 2015 年度成長約 27 萬人次；其中外籍旅客住宿臺中逾 225 萬人次，較 104 年度成長約 10 萬人次，是六都觀光旅館住房率唯一提升的城市。我們也針對高美濕地、谷關溫泉、國家歌劇院、草悟道等知名景點積極宣傳，並透過柳川、綠川乃至於筏子溪景觀營造工程，打造臺中水岸新景觀。幾年下來，我們可以發現臺中的旅遊景點已處處開花，到處都是吸引旅客駐留，留下美		

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	好回憶的好去處！未來我們也將持續努力，行銷臺中這個知名旅遊勝地的觀光品牌，讓世界看見臺中！ 三、北大安、南高美，臺中打造海線雙星：北大安部分，我們將大安定位為「海洋觀光新樂園」，以媽祖文化園區為核心，串聯起大安濱海樂園、北汕溪跨橋及龜殼生態公園等海線觀光景點，並納入沙雕美術館及近海的衝浪等活動，逐步打造「藍帶新區」的觀光廊帶。另一方面，高美濕地遊客服務中心也已完工驗收，這座像海浪從平地而起的斜坡建築，搭配佔地 15 公頃的「公 69」停車場，將可以滿足每年百萬遊客的停車等服務需求，我們重新將海線雙星定位，吸引更多遊客之目光。 四、「臺中學」叢書出版：臺中的美，不是只有自然景觀，還有豐富的人文底蘊，特別是舊城區。由文化局編纂的「臺中學」叢書第二輯，將於這個月底出版，特選臺中火車站、第二市場、中央書局、天外天劇場及林之助等五個主題，剛好都座落於舊城區。不只如此，這五個主題更締造五個百年歷史風華、五個全臺第一，其中臺中火車站是見證臺鐵全線通車的第一驛站、第二市場是日治時期第一個五星級的市場、中央書局為日治時期全臺規模第一的中文書店、天外天劇場則是日治時期全臺規模第一的民營歐式劇院、林之助則是臺灣膠彩畫第一人，期許透過書籍出版，能讓更多市民深度了解臺中。 五、數位故宮在臺中：另一件值得高興的事，是由本府與國立		

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	故宮博物院共同策劃「清水雅集－故宮書畫新媒體藝術展」，自 11 月 5 日至明年 3 月 4 日在港區藝術中心展出。數位故宮在臺中是很好的定位，除展現藝術下鄉、文化平權的精神，這次運用 VR 虛擬實境等新媒體來呈現藝術，並結合明年臺中世界花博，以花卉為主要意象，這是一個新的嘗試，也是花博的前哨暖身，邀請市民踴躍前來觀展，同時迎接明年花博。 六、臺中社區營造有成：昨日(11 月 12 日)我參加「2017 臺中市社區文化季」頒獎典禮，感覺到臺中人參與的熱情，與精彩又多元的文化成果！今年的社區文化季以「花現臺中好地方」為主題，匯集全市社區營造點、深度文化之旅共 129 個單位，及 15 個「區域型社造中心」與 28 個區公所參與的「一區一特色」計畫等，在臺中文創園區展現相關成果。臺中的社區營造已經連續三年拿下文化部評比補助的第一名，近三年全市的社造點也從 45 個增至 159 個，社區營造質與量不斷提升。我認為，對自己所處的社區投入心思參與，就是一個培力社會的過程，當我們開始述說自己的故事、透過各種方式相互交流，民主政治才會紮根，而社區營造出的氣氛，也將成為寶貴的社會資本。 七、有效的空污防制必須是全方面的，除了針對固定污染源的防制改善，移動污染源的 control 也是至關重要。臺中已被環保署與環保聯盟鬥士、專家等認定是全臺最積極推動空污防治的地方政府，市府各方面作為也得外界肯定。此外，		

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	我們也如實反映臺中空氣品質，以目前而言，臺中空氣品質是在中段班，因此還有很大改善空間。我們有許多提升空氣品質之創新政策作為，例如，我們將以 7.5 億元推動「關鍵 8 微克－綠色交通計畫」，包括推動電動公車、補助電動機車、綠色運輸轉乘優惠補助、智慧交通等，預計可降低 3 萬 1,000 公噸碳排放量。其中在電動公車普及化方面，臺中目前共有 70 輛電動公車上路營運，數量更是全國第一！我們也將外埔堆肥廠改造為綠能生態園區，解決稻草燃燒產生的空污問題，成為臺灣規模最大的綠能發電廠。 八、為改善空氣品質並提倡環境教育，市府也積極參與「城市清潔空氣夥伴計畫」(CCAP)與「臺美生態學校夥伴計畫」等合作計畫，加強與國際間的合作。上週四(11 月 9 日)美國環保署代理助理署長 Jane Nishida 前來拜訪，並邀請臺中在明年舉辦環境教育區域工作坊，成立全球環境教育夥伴秘書處，我當場欣然同意，也期許未來雙方擴大合作，讓臺中更加宜居。此外，為因應中央能源規劃，臺中港將打造成為離岸風電產業重鎮，在上週五(11 月 10 日)市府也舉辦「離岸風電科技政策座談會」，邀請產、官、學、研各界代表與會，討論離岸風電產業發展議題，可以想見在 2025 年的臺中，離岸風電將會產生超過 3.5GW 的電力，而台電也同意施作 2 機組的天然氣發電，相當於總共 2.3GW 來取代燃煤機組，換言之屆時我們將有 5.8GW 之電力，比		

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	起現今台電、中火使用燃煤發電還要擁有更多的電力，可以想見 8 年後中部的空污將可有效解決。		
03	資訊是解決治安問題的關鍵，科技發達的今日，政府可掌握的資訊與科技是相當先進的，因此若能好好發揮智慧城市的功能，相信沒有偵破不了的案子、沒有打擊不了的犯罪集團。而工欲善其事，必先利其器，要打造臺中智慧城市，推動智慧警政是重點之一，透過大數據做基礎，進行數位轉換、情資蒐集分析，從源頭防治以提升治安績效。不久的將來，我們將有數位治理局，透過 ABC(AI、Big data、Cloud)與世界溝通並做數位轉換，迎接智慧城市的來臨。今年臺中市人口已突破 278 萬人，成為臺灣第二大城，更屢獲國際媒體肯定宜居環境，治安改善功不可沒。臺中的治安改善成果不是天上掉下來的，是市府團隊一點一滴努力而成的，市民也逐漸感受治安改善，從民意調查就能看出來，「臺中現在不出產『子彈』，只出產石虎」。今日警察局專案報告內容也顯示，本市 106 年 1-9 月在全般刑案、暴力犯罪、全般竊盜及詐欺犯罪等均呈現發生數減少、破獲率上升之良好趨勢，每十萬人口犯罪指標數發生數六都最低，打擊詐欺、查緝毒品、檢肅槍械等專案工作，績效連續三期均獲內政部警政署評比為六都第一名，成效斐然，期勉市府團隊繼續努力，精進治安品質，打造臺中成為幸福宜居城市。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	針對今日警察局「第二大城的基礎防線：智慧警政安全有感」專案報告，綜合裁示如下： 一、針對交通，市府有許多改善措施，例如：交通局與警察局	教育局 交通局 警察局	教育局： 針對各指示事項辦理情形，本局分述如下： 一、法治教育執行情形：

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	合作，以警察局交通事件肇事資料庫，進行大數據分析建立高風險路口平臺，對高風險與易肇事路口改善發揮很大效用；此外，交通局利用警察局建置的 GIS 交通事故地理資訊系統，透過大數據分析，找出高風險易肇事路口，對於交通瓶頸改善發揮很大的效用；未來也將擴大科技執法，針對公車候車亭附近以科技方法取締違規車輛；明年也預計選 100 處重要路口，透過警察局路口攝影機結合影像分析技術，進一步作車流分析資料，提高路口號誌管理效能。市府除了精進市政作為，也應思考如何讓市民知悉進而支持政策，因此請警察局、交通局以淺顯易懂方式，透過報導專題、受訪節目等，由新聞局協助，將市府精進作為廣為宣傳，讓市民知道市府對本市治安、交通改善的突破與創新。 二、提升治安績效： (一) 跨機關加強犯罪預防：強化法治觀念是預防犯罪的最佳利器，尤其針對「槍、毒、賭」這三類無被害者的案件，更是刑案發生的根源。請警察局持續宣導與掃蕩，另外，也必須依靠各局處共同防制與協助，因此請教育局、衛生局、新聞局等相關局處，善用時機進行防制宣導。 (二) 加強犯後人員治療及追蹤：「賭」、「毒」及「酒駕」具有成癮的作用，請警察局與衛生局加強此三類犯後人員的治療及追蹤措施，避免衍生後續的治安問題。	新聞局 衛生局 研究發展考核委員會	(一) 本局與法制局共同協助辦理「臺中地方法院檢察署緩起訴處分金與認罪協商金補助『醫療與法律』暨『生活與法律』法治教育宣導」，就本市高中職校學生進行法治教育，主題含「防制涉入不良組職」、「防制校園霸凌」、「健康與運動」及「健康與人生」等，事先建置校園犯罪預防機制，減低本市學生與潛在犯罪因素接觸的機會，引導本市學子積極面對生活。 (二) 教育部與法務部為促進中等學校師生對法規的認識及全國法規資料庫的應用，連續十年辦理「全國法規資料庫競賽」，包含「全國法規資料庫知識王網路闖關競賽」及「全國法規資料庫創意教學競賽」。今年為第 10 屆，在本局及所轄國中及高中職學校積極宣傳及推動下，本市所轄中等學校參與校數達 106 校，另有光榮國中及新民高中(國中部)教師創意教案獲選進入決賽。本市參與度連續 2 屆獲得各縣市政府推動成效獎第 1 組第 2 名，期望透過深化本市師生對法律規章的瞭解進而尊重與遵守，成為真正的現代公民。 二、預防犯罪宣導部分：各校於每學期邀請警察局或派出所警員至學校進行宣導，主題包含「槍、毒、賭」等。 三、有關「強化校園安全防护機制具體做法」如下： (一) 每學期開學函請各校依國教署頒「執行強化校園安全防护機制具體做法」，落實教職員工生自我防護教育，運用相關課程及集會時機，結合案例實施宣導；辦理校園

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(三) 公私協力，充實監視系統：遍布城市的監視器是維繫城市治安的利器，請警察局擴大將民間監視系統在不干擾市民隱私之情形下積極納入，提高案件破獲之可能性。 三、智慧警政運用： (一) 加強智慧資訊整合：為因應未來 AI(Artificial Intelligence) 及大數據資訊整合分析趨勢，智慧警政所收集到的資料如交通、影像、110 報案...等，請積極配合提供本府智慧應變暨交控中心進行資料整合，以達到資源共享目的。 (二) 結合前瞻基礎建設，提升治安能量：中央預計投入約 460 億元推動「數位建設」，將透過提供警察機關資安事件及網路犯罪偵防與鑑識人才與能量，建置「跨域鑑識服務平臺」、「網路犯罪資訊調查平臺」及「網路犯罪與鑑識服務資源分享中心」，達成資源分享之目標。請警察局關注中央政策走向，並適時針對本市治安需求改善提出建議，讓中央政策與地方需求接地氣，以符市民期待。 四、建構人本交通環境： (一) 打造學童安全防護網：106 年 1-9 月 A1 及 A2 類交通事故發生有明顯下降趨勢，顯示防制策略有效，請教育局強化學童自我防範教育，也請納入轄區警察局派出所，透過簽訂「維護校園安全支援約定書」及加強校園周邊安全，一同構築孩童上下學交通安全網。		安全相關多元增能活動；繪製學校內、外危險地圖(治安斑點圖)，以建立教職員工生犯罪及被害預防觀念及能力。 (二) 另請各校重新檢視「維護校園安全支援約定書(範例)」簽訂狀況，秉公文作業相關規範落實移交，並運用聯繫平臺定期與警察機關保持密切聯繫，以共同維護校園安全各項工作。 四、有關交通安全網部分：循往例持續配合院頒道路交通秩序與交通安全改進方案，推動「學生上下學交通安全維護研習計畫」等計畫，並積極協助學校改善周邊通學環境，共同構築學童上下學交通安全網。 交通局： 一、以交通安全改善為發展目標，「臺中市高風險路口整合平臺」目前主要供機關內部查詢使用，以交通事故資料結合 Google Map 圖資，可透過視覺化圖像掌握高風險熱點及各類交通事故資訊。另本府積極參與交安相關學術投稿及競賽，分享平臺推動成效及經驗，獲選 106 年道路交通安全與執法研討會論文收錄，106 年 9-10 月臺中好生活月刊已以專欄報導高風險路口整合平臺、Tag Motor 計畫，未來將持續推動相關計畫，並向市民妥為宣傳。 二、於 106 年 11 月 9 日發布新聞呼籲市民勿搭乘違法之白牌車，並歡迎市民提供相關事證進行檢舉白牌車違規營業案

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(二) 加強聯合取締非法白牌車：為保障搭車安全並維護合法計程車經營權益，請交通局聯合警察局及監理所，針對本市白牌車違規營業熱點強力執法，也請新聞局協助加強呼籲民眾不要搭乘，以維市民安全。 五、加強成功經驗交流： (一) 加強跨縣市反恐維安經驗交流：未來幾年臺中市將舉辦多項國際性活動，反恐維安將成為市政重點，警察局除將於明年 1 月成立警犬隊外，亦請加強與國際大城的警察局進行交流，以強化反恐維安經驗與防恐安檢措施。 (二) 加乘檢警環查緝環保犯罪效益：去年初由環保局、警察局與臺中地檢署共同合作，首創「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」，搭配「查緝環保犯罪通報資訊系統」及 24 小時環保報案專線，這兩年來查緝成果豐碩，請警察局持續協助，杜絕環保犯罪。 六、加強花博交管人力配置：花博並非單一展區，而是三大展區，將衍生更多交通需求，請警察局務必做好交通警察人力配置與調度計畫。 七、過去有社區治安專刊、治安簡訊等刊物，請思考研議恢復，讓相關資訊提供給市民，此請新聞局與研考會協助警察局辦理。 八、目前有一分局已建立行政區里鄰長的 line 群組，效果相當良好，由於里鄰長相當重視當地派出所，透過派出所主動與當地建立密切聯絡管道，有助市政推動深入末梢神經，		件，截至 11 月 15 日止已開立 6 張舉發單予違規之車輛所有人並函轉至車輛轄管之監理單位進行後續裁罰。將持續針對違法營業白牌車依法進行舉發，並針對違規營業熱點不定期不定點嚴格取締，以維護市民搭乘合法計程車與計程車營業之權益。 三、將延續「跨局處決策小組」之成功經驗持續進行滾動檢討，綜合大數據分析、警察局實際路口執行現況分析及民眾反映，評估具體改善方針，同時透過智慧交通環境的建置，提升交通運轉效率，以符合市民對交通之期待。 警察局： 一、本市治安、交通改善成果宣導 (一) 本局已於 106 年 10 月 17 日及 11 月 7 日發布相關交通新聞。 (二) 本案經群健有線電視及市政新聞等報導，讓民眾知道本市交通改善的突破與創新。 (三) 有關交通局介接本局全景 100 處重要路口作車流分析資料，提高路口號誌管理效能之計畫，本局目前配合交通局期程辦理。 (四) 本局與警察廣播電臺臺中分臺每年依上下半年度訂定警政宣導計畫，每月責由各分局長、(大)隊長及相關業務承辦人親上「945 會客室」、「波麗士上線」兩個節目，搭配警政行銷及擴大宣導效益，讓市民有成市

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	值得推廣，請警察局研議擴大辦理，讓市政運作更加順利。 九、臺中三大問題治安、交通與空污，除了治安與空污已有顯著改善，交通方面人民仍未有明顯感受，主要是因假日與上、下班時瓶頸路段仍常有塞車狀況；市府以整合車流、匝道儀控秒數、紅綠燈號誌與義交現場維持交通等方式，積極進行改善，例如虹陽橋調撥車道成功改善壅塞，水湳地區也開通多條道路，惟目前仍偶有塞車情形。因此，如何系統性針對易塞車交通區域作整體改善是很重要的，此請林陵三副市長與黃景茂秘書長督導交通局研擬改善措施，尤其假日交通改善最是重要，以符合市民對臺中交通之期待。 十、黃景茂秘書長提示，有關行人友善計畫之鄰里交通整體改善計畫工作，自市府團隊上任後執行成效頗佳，市民滿意度也高，請警察局持續複查，並由研考會進行抽查，以杜絕人行道與騎樓違規情形，建立人本友善之交通環境。		府對本市治安、交通改善的突破與創新。 (五)配合新聞局委外媒體行銷，由相關局處首長（或指派專人）接受專訪時，本局亦將相關議題納入宣導。 二、提升治安績效 (一)針對「槍、毒、賭」3類無被害者案件，本局將維持良好查緝成效，除善用時機加強防制宣導，強化民眾防範意識，減少被害案件發生外，並將持續強化各項治安維護量能、整合運用科技資訊、透過創建大數據平臺來掌握犯罪趨勢與脈動，精進各項偵防作為，有效打擊是類犯罪。 (二)持續督同各分局運用多元管道，透過廣播、網路、公民營單位、LED 電子看板、燈箱及活動、集會場合等管道實施宣導，傳達反毒訊息，提升市民反毒知能，避免遭受毒品危害。 (三)本局目前列管毒品治安顧慮人口 2,359 人，除由各列管分局警勤區、刑責區佐警每月定期查訪，防制再犯外，對於行方不明之高再犯對象，積極布線探訪行蹤，另通報全國各警察機關加強協查，以確實掌控其動態，防制再犯。至賭博成癮者本局並無列管資料，惟均要求各分局對於查獲賭博案之累犯列管加強查察。 (四)查目前道路交通相關法令之規定，並無授權警方得對酒駕者採行相關之治療及追蹤措施，相關單位如經授權，欲對曾於本市違反《道路交通管理處罰條例》第

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			35 條「酒駕、毒駕」者進行治療及追蹤，本局將配合提供所需執法資料，並持續加強酒駕防制宣導及取締。 (五)自 104 年 1 月 1 日起至 106 年 10 月 31 日止，共計整合運用民間監視系統 1 萬 9,219 處，執行成效良好，廣續推行中。 三、智慧警政運用 (一)新型態運用資通訊犯罪已成趨勢，如何有效科技建警保有偵查及預防犯罪優勢已是警方首要課題，本局深感資訊整合與運用大數據分析之必要性與迫切性，於 103 年起規劃建置「科技偵防情資整合分析平臺」，整合本局各項警政資訊系統資料庫及辦案資源，提供各種雲端應用服務，讓偵查人員得以快速掌握案件的關聯性及關鍵線索，已經成為科技辦案的一大利器。 (二)本局「交通事故資料（不含個資）」、「違規照相設備設置地點」及「舉發違反道路管理事件成果」為公開資訊，業公告於市府資料開放平臺供民眾查詢。 (三)本局將積極配合提供相關資料予智慧應變暨交控中心進行資料整合，以達資源、共享目的，相關作為如下： 1、110 勤務指揮系統：以「災害事件」與「交通事件」兩案類為主。 2、交通案件處理流程：經本府資訊中心訪談(106 年 9 月 27 日)，因本局交通警察大隊於上述 110 系統以「交通事件」案類受理，因此 IOC 介接也將涵蓋交通案件。

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			3、路口監視器：有關交通局與本局路口影像調閱部分，已簽奉核准交通局介接本局全景錄影監視系統僅做監看車流之用，不得調閱及下載歷史影像，且須遵守「個人資料保護法」之規範，不得開放與業務無關者及民眾觀看，不能影響本局錄影監視系統正常運作，若有必要本局可關閉該介接，目前仍由交通局持續進行評估。 4、本局已指定專責窗口，持續配合市府進行系統整合作業。 (四) 將配合智慧應變暨交控中心之需求提供所需資源，並持續關注中央政策走向，利用各種場合，針對本市治安需求適時提出建議，以符市民期待。 四、建構人本交通環境： (一) 本市計有大專院校 17 所、高中（職）49 所、國中 71 所、國小 235 所、特殊教育 4 所、中途學校 2 所、外僑學校 3 所，共計 381 所，均與本局所轄分局簽訂「維護校園安全支援約定書」，學校依約定所列項目請求支援時，本局除加強校園安全維護工作外，並考量轄區治安情形及配合學校需求，妥通規劃巡邏及守望等勤務，一同構築孩童上下學交通安全網，以維校園安全。 (二) 本局除持續運用有效防制策略防制交通事故外，並針對學童安全強化防制作為，包括加強行人及自行車事故肇因、熱時執法，以及加強執行路口淨空、車輛禮讓行人

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			穿越馬路、自行車禮讓行人、機車與慢車（自行車）勿在人行道行駛等宣導，以維護學童安全之用路環境。 (三) 本局每月均配合交通局、監理所等公路主管機關，針對本市白牌車違規營業熱點，編排勤務強力執法。 五、加強成功經驗交流： (一) 本局警犬隊成立後遵照指示辦理。 (二) 本局已於 106 年 8 月 4 日以中市警保字第 1060053995 號函發「暴力重大人為危安事件或恐怖攻擊應變處置執行計畫」，供所屬單位據以執行。於本市辦理各類活動時，將前項計畫維安作為，納入執行安全維護準則，確保活動萬全。 (三) 本局已不定期派員（或函請本府相關局處派員）參加行政院國土安全辦公室辦理之國內外（警政、情報單位及學者）研討會，進行交流吸取經驗，籍以強化反恐維安安檢措施。 (四) 持續加強「檢警環查得環保犯罪聯合小組」聯繫，善用「查緝環保犯罪通報資訊系統」及 24 小時環保報案專線進行環保犯罪通報，以杜絕環保犯罪。 六、加強花博交管人力配置 (一) 花博計有后里、豐原、外埔 3 大展區，參觀民眾以搭乘鐵路，轉搭接駁車（全接駁）進入園區為主，整體交通規劃以參觀人數推估，並針對停車場、接駁站、人車動線及臺鐵后里站、豐原站、大甲站在人潮爆量時之應變

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			機制，為交通疏導及分散車流之規劃；並依三大展區現場實際狀況策定維安計畫，嚴密規劃警力執行安全維護工作。 (二)另交通疏導計畫亦針對園區出現大量人潮湧入時之應變措施作規劃，屆時將於外圍道路實施斷流措施；配置預備警力，參考歷年新社花海、花毯節勤務經驗規劃交通疏導勤務。 (三)當展區停車場車位已滿，將啟動疏導機制，指揮線上執勤人員，將人車疏導至有停車空間之停車場；各停車場並設置剩餘車位 LED 告示板，使民眾可清楚知悉剩餘車位，避免現場等候，造成車流回堵。 七、回復治安相關刊物： (一)各分局持續發行治安簡訊專刊，刊載所轄重要刑案破獲成果、治安亮眼數據、預防犯罪及交通安全宣導等，擴大警政(治交安作為)行銷效果，並利用社區治安會議及重要活動時發放；另將各分局治安簡訊刊物電子檔上傳市府及本局網頁，提供民眾點閱下載。 (二)提供警政宣導相關資料予本府新聞局擴大宣傳。 (三)本案另將於本府 106 年第 6 次治安會報及公安會報聯合會議提出專案報告。 八、成立通訊群組： (一)本案擬議群組層次為分局推撥市府訊息至派出所群組；分駐(派出)所正副主管管制里長群組；鼓勵警勤區

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			建立里、鄰長群組。 (二)利用上揭群組結合里、鄰長與各分駐(派出)所之通訊群組，讓市民能第一時間掌握社區狀況機先防制，落實社區治安工作。 九、本局將持續配合交通局，針對本市各易壅塞路口規劃相關交通疏導勤務及執行 5 大路段壅塞改善計畫。 十、行人友善計畫之鄰里交通改善工作：本案第 3 波列管 17 條路段，本局業於 106 年 11 月 9 日以中市警交字第 1060085254 號函請轄區分局每日編排勤務加強稽查及後續維護，並拍攝現場路段維護成效照片，每週送本局彙整複查。未來將責請列管路段轄區分局賡續執行勸導取締工作，以達「臺中市市區示範道路人本環境整頓示範計畫」。 新聞局： 一、針對改善交通成果加強宣導，本局業聯繫交通局提供相關宣導規劃建議，運用電子、平面媒體及網路議題行銷。 二、關於提升治安績效，本局於 11 月 13 日發布「強化科技犯罪偵防 中市推動智慧警政」、「中市肅槍績效全國第一名 蟬聯四連霸」，11 月 14 日發布「中市緝毒成效六都第一 中央評核三連霸」等新聞稿，嗣後將持續配合各局處發布相關新聞稿。 三、關於宣導加強聯合取締非法白牌車，本局於 11 月 9 日協助交通局發布「取締非法白牌車 中市即日起強力執法」市政

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			新聞一則，並於網路平臺投放廣編新聞。 衛生局： 一、毒品防制： (一) 毒品防制宣導：針對不同族群及不同管道，連結本府各局處，並結合各區公所、衛生所、里鄰長、社區藥師、營造團體、志工及民間等團體進行反毒宣導；納入「一校一藥師」概念，透過社區藥師認養校園，讓學校與社區藥局建立夥伴關係，加強校園學生毒品危害認知，並發佈新聞稿，強化民眾對新興毒品認知。 (二) 個案追蹤輔導 1、個案追蹤輔導一年內施用毒品再犯率低於全國：在積極輔導下，「一年內施用毒品再犯率」106 年 8 月本市為 8%，低於全國 12%，顯見本市追蹤輔導個案之努力。 2、提供毒癮者全人照顧服務：本市爭取多項計畫經費提供多元服務，如：毒品受刑人家庭支持服務、藥癮者暨遊民就業服務、弱勢族群就醫補助及志工陪伴個案；建立精神、自殺等「共病」訪視服務，強化橫向連結照護模式；為因應毒品年輕化問題，運用 Line 一對一匿名互動，即時解決個案問題，協助毒癮者生活重建。106 年 1-10 月列管輔導毒品個案計 4,431 人，電訪 22,703 人次、家訪 4,896 人次、面訪 914 人次，追蹤輔導率達 95.2%。

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(三) 毒癮個案治療補助措施 1、推動藥癮戒治機構設置：為提供藥癮者戒治之便利性，本市積極拓展藥癮戒治機構設置，目前有 20 家，居六都之冠。 2、全國首創「美沙冬異地給藥計畫」：為鼓勵海洛因藥癮者參與替代治療，增加替代治療便利性，本府自 105 年 9 月 1 日起推出戒治新創舉，全國首辦「美沙冬異地給藥服務」，透過「中彰投苗區域治理平臺」將給藥服務擴及中部 4 縣市，中部藥癮者可於中部 24 家醫院持續服藥，提升藥癮者持續就醫意願，並使長期兩地工作之個案穩定服藥，希冀個案能兼顧社會復歸及穩定戒治。自 104 年 8 月起試辦，目前本市有 12 家醫院投入異地給藥試辦計畫，截至 106 年 8 月 15 日止已有 130 名個案因本方案受惠。本市帶領中部 4 縣市辦理異地給藥，不僅獲得衛生福利部與各縣市衛生局認同與讚賞，衛生福利部更參考本市辦理成效，並於 106 年 8 月 15 日開始實施「美沙冬替代治療跨區給藥試辦計畫」。 3、青少年戒癮治療：積極爭取緩起訴補助提供免費「青少年藥癮戒治」，以協助青少年遠離毒品和學習解決問題之能力，106 年 1-10 月收案 55 人。 4、藥癮弱勢族群戒治就醫補助：爭取公彩盈餘補助弱勢(低收入戶、中低收入戶及清寒證明等)藥癮者醫療戒治

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			費用，使藥癮弱勢族群更能順利就醫，恢復穩定生活，106 年 1-10 月補助 61 名個案，補助金額 44 萬 806 元。 二、加強犯後人員治療及追蹤-酒癮治療： (一) 本局業與臺中地檢署合作，針對因酒精而有觸法行為者(不限酒駕)，如有酒癮治療服務需求，可轉介至本局，由本局協助安排至本市酒癮治療合約醫療機構進行酒癮治療。 (二) 針對民事保護令經法院裁定須進行戒酒教育或戒癮治療者，轉介合約醫療機構進行團體心理治療。 (三) 針對妨害性自主加害人於處遇期間如經評估有酒癮治療需求，轉介合約醫療機構進行相關評估及治療。 研究發展考核委員會： 一、本會(資訊中心)與警察局已多次研商「110 勤務指揮系統」與「智慧應變暨交控中心整合系統」資料介接事宜且進行順利。 二、依時程「智慧應變暨交控中心整合系統」預定於今(106)年 12 月中下旬進行資料介接測試，屆時將與警察局密切配合，以達到資訊整合及資源共享目的。 三、有關抽查鄰里交通整體改善計畫執行成效乙節，本會依據臺中市政府鄰里交通整體改善考評實施計畫針對本府推動成果進行年度考評，105 年度成效已於該年 12 月完成實地考評，106 年度本府推動目標係完成兩處交通寧靜示範

臺中市政府第 318 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			區，且每區自 105 年起至少累計劃設 2 處以上標線型人行道，預訂於 106 年 12 月完成，本會將俟本案辦結後進行年度考評。另關於實體人行道及騎樓違規情形，針對本府自 104 年至 106 年 6 月止已改善完成之人行道及騎樓安學專案路段共計 116 條路段，本會已於 106 年 7 月至現場勘查維持情形，考評成果報告以 106 年 8 月 23 日府授研管字第 1060181953 號函知相關機關在案；另就本年度下半年已完成聯合稽查路段，本會於 106 年 11 月 10 日至西屯區朝富路及西屯路三段抽查，抽查結果已通知警察局、建設局及都發局等相關機關研議改善，未來本會將與轄管區公所及騎樓安學專案所在地學校合作，請其就近協助抽查，並拍照提供本會，本會亦將不定期抽查，以確保改善成效。 四、有關社區治安會議專刊、社區簡訊月刊等刊物恢復辦理部分，已安排警察局於 106 年第 6 次治安及公安聯合會議提出專題報告，針對刊物名稱、發行日期及內容提出具體規劃，本會將依會議主席裁示意見，追蹤警察局後續發刊事宜。

臺中市政府第 319 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	蒙古烏蘭巴托市今年 7 月成功申辦成為下屆東亞青奧主辦城市，市長特別率隊前往烏蘭巴托拜會蒙古奧林匹克委員會，汲取蒙古舉辦運動賽事的相關經驗，也將力促雙方體育交流，增加彼此友誼及行銷臺中。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	一、上個週末非常熱鬧，上週五起一連三天(11 月 17 日至 19 日)，「2017 國際踩舞祭」在臺中市政府前廣場及夏綠地公園周邊盛大登場，在此感謝觀光旅遊局及警察局的辛勞。這次活動我們特地邀請日本 6 支知名隊伍來臺獻技，加上臺灣 12 隊的學校及民間表演團體一同封街踩舞，融入花卉元素，為明年即將在臺中舉辦的花博暖身，期盼未來臺中也能以踩舞聞名國際。 二、前美國在臺協會臺北辦事處副處長，也是 APEC 資深官員 Robert Wang(王曉岷)在上週四(11 月 16)拜會市長，雙方暢談 INGO 推動的理念與目標。由於本市已選定霧峰光復新村作為國際非政府組織(INGO)交流合作的基地，除希望 Robert Wang 能發揮在美影響力，提供協助，Robert Wang 也承諾將積極促成與國際之間的合作項目，包括醫療衛生、人道救援、環境保護等議題，讓世界認識臺灣、看見臺中。 三、臺中市第一座整合性社區照護中心「日南社區暨長照服務活動中心」將在大甲成立，鄰近的沙鹿區「犁分社區活動中心暨日間照顧中心」也將成立，這二處據點不只提供長輩照顧服務，未來更計畫進一步結合關懷據點、長青學院、	本府各機關 環境保護局	本府各機關： 遵照辦理。 環境保護局： 一、空氣污染的成因多元，因臺中地理因素，容易受氣候及地形的影響。依據環保署統計 PM2.5 於移動源(如機動車輛)及逸散源(如工地、道路及河川揚塵...等)排放比例約佔 68%，固定污染源則約佔 32%，臺中發電廠占全市之 14.6%，本府持續透過多管齊下管制，逐步改善本市空氣品質，說明如下： (一)106 年 6 月 20 日公告實施鍋爐加嚴排放標準，嚴格管制使用生煤、重油等高污染性燃料鍋爐，從源頭減碳將污染物減量。 (二)落實現階段電力設施加嚴標準與生煤管制自治條例，已使臺中電廠投入總計約 1,500 億元，實施防制設備改善、棚式煤倉興建，規劃興建兩座天然氣機組，以及中龍鋼鐵生煤堆置場室內化工程等，督促降低其排放量。 (三)推動綠色運輸，提供誘因鼓勵市民搭乘大眾運輸工具，執行 10 公里刷卡免費政策，減少私人載具使用，並積極

臺中市政府第 319 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	快樂學堂、共餐、守望相助隊等，把照顧服務擴大，營造高齡者更友善之環境。 四、臺中自動化機械暨智慧製造產業展於 11 月 16 日至 19 日在臺中國際展覽館隆重展出，今年的展館是市府委託民間廠商搭建，目前這塊地仍屬於高鐵局，在水湳國際會展中心完工前，本市的過渡性展覽需求將會借重民間力量協助完成。未來在高鐵臺中車站區段徵收盈餘分配後，市府將採 BOT 模式引進民間投資興建臺中國際產業展覽中心，期望讓機械、手工具等產業能有一個完善的展覽會場，也期望透過一次次的會展，充分掌握交流合作機會，提升本市競爭力。 五、近期因火力發電廠等固定污染源產生之空污，加上適逢秋冬時節北方高壓南下帶來不佳的空氣品質，招致市民誤解與批評，事實上，空污不是一天造成、也非一天可以解決，市府為了兼顧經濟發展的電量使用與空氣品質，做了許多努力，除了致力控制本市產生的污染源，不讓污染擴大，也努力將透過風力吹進本市的跨境污染影響降至最低。市府團隊自上任至今，空氣品質紫爆天數從 2014 年 87 天(等於約 4 天就一次)，降至約 20 天一次，明顯下降，且 PM2.5 年均濃度從 103 年 27 微克降至 105 年 23 微克；此外，本府稽查、督導並重，除持續管制臺中火力發電廠，也持續補助二行程機車汰換，並督導工廠汰換燃油鍋爐及加熱爐為燃氣或燃電，多管齊下改善空氣品質。尤其，中興大學		發展零耗能、零污染的公共自行車 iBike，持續提升設站密集度，加強串聯、提升方便性，提升民眾使用機率與意願。 (四)辦理二行程機車及柴油車汰舊工作，採落日條款逐年遞減補助款，並以補貼換購低污染車輛之方式，加速汰除速度。垃圾清運車輛優先加裝濾煙器示範運行、推廣餐飲業者裝設防制設備，減少居住周圍環境污染。 (五)輔導稻草或果樹妥善處理或使用益菌肥就地翻耕，禁止以露天燃燒方式處理農業資材、鼓勵公有與私有裸露土地綠美化、營建工地分級分區管理、加強洗掃街作業，改善揚塵狀況...等。 (六)更於 104 年成立跨局處「臺中市空氣污染減量工作小組」，要求各局處提出具體可行 PM2.5 減量行動方案，累計已提出 86 項管制措施，並每季召開會議追蹤管考各局處空污改善執行成效，落實改善作業。 二、透過各項管制措施，近 3 年 PM2.5 年平均值呈下降趨勢，從 103 年 27 微克/立方米，降至 105 年 22.8 微克/立方米，106 年統計至 10 月底為 20.4 微克/立方米，未來也亟需民眾一起努力，例如多利用大眾運輸，減少私人載具使用、減少垃圾及節能減碳等，共同改善空氣品質。

臺中市政府第 319 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	工學院副院長莊秉潔教授也在臉書表達肯定，臺中去年至今已推動近百家企業從原本的燃油鍋爐改燃天然氣，應是本市有效改善空污的主因。此外，空氣品質不能只用肉眼看到的天空而定，也請同仁研議出一套簡單的說法，讓市民聽得懂，進而了解政府的作為，而非每次看到灰濛濛的天空就馬上批評政府。接下來，市府也會從太陽能、風力發電等方向改善，在此期許同仁繼續努力，打造臺中成為宜居城市。		
03	針對今日經發局「臺中市替代能源發展與智慧節電規劃」專案報告裁示如下： 一、臺灣是海島型國家，豐沛的海洋資源可善加利用，請經發局建請中央研議利用洋流或潮汐發電之可行性。 二、利用大排及滯洪池設置太陽能面板，是推動綠能的未來趨勢，惟本市是否可行或有無其他類似方案，請水利局加以研議。 三、本市目前已多達 88 間學校有太陽能設施，且學校多為連棟式建築，頂樓有廣大空間適宜設置綠能發電設備，請教育局研擬獎勵辦法，增加學校設置太陽能等綠能發電設備意願，除可售電予台電，也可節省學校用電成本。 四、請各機關加強合作，推動太陽光電並落實節能，也請經發局偕同相關單位先行盤點設置地面型太陽光電裝置之可行區域，持續積極推動公有及民間單位屋頂設置。 五、配合中央方案，請經發局高度關注中央政策發展方向，並	經濟發展局 交通局 水利局 教育局	經濟發展局： 一、有關洋流或潮汐發電乙節，事涉全臺整體能源政策，本局將建請中央研擬評估可行性，於擬訂相關政策時納入參考，以善用臺灣優越自然條件，改善全臺能源供應問題。 二、為推動本市太陽光電政策，本局自 103 年度起，針對各局處轄管之公有房舍屋頂推動設置太陽光電設備，如學校、警察局及公有市場等建築物，推動迄今約 147 棟公有建築物完成標租，總設置容量已逾 19,000 瓩，未來順利運轉發電後，每年發電量可達 2,400 萬度，每年減碳量可達 1 萬公噸以上；另在推動地面型太陽光電政策上，將陸續針對復育掩埋場進行規劃設置，目前文山復育掩埋場已於 106 年 6 月完成標租，未來將持續針對本府轄管閒置空地進行規劃設置，以持續擴大大市太陽光電設置量，並帶動民間單位積極參與。 三、為強化國內產業供應鏈及培育相關人才，本局先於 106 年

臺中市政府第 319 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	請相關機關協助推動。此外，全世界都在關注臺中大甲到鹿港沿岸的風力發電成績，因此離岸風力發電有關之產業整合、產學合作、人才培育與媒合等，請經發局積極執行，並請留意經濟部能源局成立「行政院離岸風電推動會報跨部會平臺」進程，強化本市與中央之合作。 六、鼓勵業者加入電動公車：本市電動車補助遠優於柴油車補助，這也是本市電動公車數量冠於全臺之因，請交通局利用環保署補助 3.3 億元經費，持續建構充電場站及設施之建置，鼓勵更多業者一同加入。 七、「水湳智慧城」請積極爭取中央前瞻計畫補助綠能建設：請經發局積極爭取前瞻基礎綠能建設經費補助，打造水湳智慧城成為中部綠能示範場域。		11 月 10 日舉辦「離岸風電科技政策座談會」，邀請產、官、學、研共計 50 名代表與會，以因應中央能源規劃，將臺中港打造成離岸風電產業之重鎮，讓國內離岸風電產業成長深耕，藉此帶動國外廠商投資及高技術人才培育。本局亦將持續積極推動風機產業整合、產學合作、人才培育與媒合等事宜，強化國內產業供應鏈，促進本市風機產業鏈的群聚發展形成產業聚落，並積極培育相關人才，增加在地就業機會。 四、我國發展離岸風電缺乏完善供應鏈與專業技術，加上離岸風電整體投資額龐大、風險高，單一縣市政府難以推動，勢必須成立跨縣市政府的溝通平臺，協調各縣市政府分工。為有效解決目前執行困境，林市長向中央建議區域治理模式成立「離岸風電推動委員會」，爰此，經濟部能源局正研擬推動離岸風電推動會報跨部會平臺，並預計於 11 月 28 日召開第一次研商會議，提升中彰政府政策溝通能力，共同開發離岸風場。 五、因中央目前尚無多餘可補助水湳智慧城綠能建設之經費，本局將依 106 年 9 月 29 日蔡副院長其昌指示，再重新檢視水湳智慧城綠能建設之規劃。 交通局： 一、目前本市已有 70 輛電動公車，位居全國第一，另有 4 條路線及 35 輛電動公車刻正籌備中，本局正朝明(107)年底達

臺中市政府第 319 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			成 150 輛電動公車的目標努力。 二、另為加速本市電動公車發展，並鼓勵本市客運業者投入電動公車，本局前已向環保署爭取「臺中關鍵 8 微克的綠色交通計畫」，獲中央同意補助電動公車相關項目，包括補助客運業者將柴油公車汰換為電動公車、汰換電動公車老舊電池、電動公車充電場站及設施建置，以持續推動本市低碳大眾運輸環境，有效降低市區公車之廢氣排放汙染。 水利局： 有關大排及滯池池設置太陽能面板，經查目前已有綠能相關業者洽詢本局於排水道設置綠能設施之可行性，於不影響通水斷面及後續清淤作業原則下，本局將研議建構綠能相關示範區(帶)，另將評估轄管滯洪池適當位置設置太陽能面板之可行性及效益。 教育局： 一、103 年迄今已有東區樂業國小等 88 校(含 5 所幼兒園)配合本府辦理「本市市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業」，太陽能板總面積達 13 萬 8,367.42 平方公尺，目前仍有西屯區重慶國小等 5 所學校待校舍工程竣工後賡續辦理相關作業。 二、查本府「市管公有房舍設置太陽光電發電系統標租作業要點」第十八點第一項：為鼓勵房舍管理機關提供場址設置

臺中市政府第 319 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			太陽光電系統，該房舍管理機關得於編列年度預算時，自己收最近一年度經營權利金收入之百分之五十編列獎勵金。前項獎勵金學校得用於包含教育宣導、節能減碳改善工程、公有財產修繕等使用範圍。 三、另本局每年亦持續清查本市所屬學校及幼兒園轄下適宜房舍，倘具有合法房屋證明、建物屋齡 30 年以下、建物無漏水或輕微漏水、建物結構安全等條件，且尚未設置太陽光電發電系統者，請學校持續配合推動本政策。 四、綜上，為增加學校設置太陽能等綠能發電設備意願，本局將邀請相關單位、專家學者與尚未設置太陽光電發電系統學校共同研商獎勵與精進作為，以積極落實陽光公舍，有效利用太陽能發電。

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	本府法制局陳朝建前局長榮任中央選舉委員會副主委！對於陳前局長近三年來對市府的貢獻，我們由衷感謝。法制局在陳前局長的帶領之下，推出全國首創「樂活臺中食安篇 APP」，這項創新服務受到各界好評，連續獲得衛福部食安拔尖計畫 1,000 萬元獎金以及今年國發會第 9 屆「政府服務品質獎」，這也是政府機關推動民眾服務品質的最高榮譽。此外，本市在調解市民糾紛業務上也成績斐然，去年調解成立件數 2 萬多件，成立率將近 90%，是六都第一。尤其，我們更促成中央增設「資深調解委員總統獎」，對於服務年資滿 30 年以上的資深調解委員頒發總統感謝狀，成功替奉獻社會的人爭取榮耀。我相信以陳前局長的才學經驗，至中選會服務，將會是國家推動民主政治的重要助力。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	前天(11 月 25 日)是第 54 屆金馬獎頒獎典禮，獲得十項提名的《大佛普拉斯》，一舉拿下最佳新導演、最佳攝影等五項大獎，令我們既感動又驕傲。《大佛普拉斯》不僅獲得市府補助與協拍，全片在臺中取景拍攝的比例也佔三分之一以上。為了營造拍電影的友善環境，中臺灣影視基地日前上梁，水滴電影中心也結合文化部國家漫畫館興建中，市府更編列影視預算協助拍片業者、影展，讓整座城市成為一座攝影棚，打造臺中成為全臺最友善的拍片城市。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	上週市政分享如下： 一、出訪蒙古，共同合作打造運動城市：上週的市政會議我正率團出訪蒙古，因此由張副市長代為主持。這是我擔任市	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	長以來第一次前往蒙古，2019 東亞青年運動會是我們主辦的第一個國際綜合性運動賽事，也是臺灣首次主辦奧運體系國際賽事，尤其，蒙古烏蘭巴托市也在今年 7 月成功申辦成為下屆東亞青年運動會主辦城市，藉由此出訪，雙方在運動議題展開更深入的交流。當然，我們也不忘向蒙古推廣行銷臺中的另外一場國際盛事-2018 臺中世界花博，透過與烏布蘇省省長 D. Batsaikhan(巴特賽罕)進行花博參展議題的交流之後，省長表達高度參與興趣之餘，更力邀臺中締結姊妹市，我當場答應，也期望未來促成更多臺蒙交流。 二、與澎湖簽署「澎湖世界最美麗海灣嘉年華」及「2018 臺中世界花卉博覽會」合作意向書：上週五(11 月 24 日)，我率隊前往澎湖拜會縣府，並與縣長陳光復簽署合作意向書。明年，世界花博即將在臺中登場，澎湖也將舉辦世界最美麗海灣嘉年華，而中臺灣已串起中、彰、投、苗、雲、嘉、嘉七縣市觀光聯盟，現在再與澎湖簽訂合作協議後，我們將進一步推廣七加一觀光發展、八仙過海，推動旅客自中臺灣直飛澎湖的行程。特別是明年臺中花博在 11 月 3 日正式開幕，澎湖的 2018 世界最美麗海灣嘉年華則在 9 月 27 日展開一個月，時間很接近，我們將合作規劃優惠遊程吸引遊客，共創雙贏。 三、花博后里園區花艷館上梁：臺中花博還有另一個好消息，就是后里馬場園區「花艷館」已於上週三(11 月 22 日)上梁，		

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	進度符合預期。另外，花博外埔園區的自然館也已在本月初(11 月 7 日)上梁，顯示花博許多重大工程皆按表操課、如火如荼進行當中。 四、摘星之光 i-Voting 網路票選活動出爐：市府推動「摘星青年、築夢臺中」計畫二年多來，協助許多青年實現創業夢想。今年 10 月，本府舉辦「最具創業精神的摘星青年—摘星之光」i-Voting 網路票選活動，最終由摘星山莊—廖欣怡(壹博士文化事業公司)、光復新村—張天奕(巧遇農情)、光復新村—林郁青(樂洋羊毛氈專賣店)分別獲得前三名，我在這裡也恭喜三位摘星青年榮獲殊榮，成為市民認同的創新創業典範。「摘星青年、築夢臺中」第 1 期計畫收穫滿滿，提供環境幫助許多青年創業，而第 2 期計畫也繼續提供各種資源，期望透過實質的獎勵措施，協助青年提昇創業能量，打造多元化之創新創業聚落，進而發展臺中成為創意城市、生活首都。 五、週末市府也召開花博共識營，團隊討論熱烈，尤其營運總部下多達 15 個分組，針對花博三個不同展區，如何做好分工合作，需要縝密的事前協調。我們希望臺中因為花博而偉大，花博不只是國際活動，更是城市改造的運動，讓每位市民提升對城市的美感，透過活動讓人與環境都改變，進而轉型成為花園城市。		
04	關懷長者的健康與生活，我們責無旁貸，同時我們也關心身障者的生活起居，打造臺中成為身障友善城市。例如本市在全臺	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	公園綠地無障礙環境拿下全國「特優」，與臺南市並列第一，也規劃興建全臺首座身障國民運動中心，為的就是讓臺中朝向身障友善城市願景邁進。此外，本市愛心企業眾多，在本市積極推動下，全市法定進用身障者就業人數應 5,000 餘人，目前實際進用 8,000 餘人，超標近 3,000 人，彰顯本市企業善盡社會責任，也讓身心障礙者活出自我、重拾自信。本市無障礙環境營造漸漸成熟，但好還要更好，期許各局處共同合作，營造身障朋友更好的生活環境。		
05	感謝身障游泳選手兼臺中市身心障礙體育總會陳永勝理事以及大銀微系統股份有限公司林淑雲經理蒞臨今日市政會議，分享寶貴經驗。陳理事除了肯定市府推動友善運動據點，針對近三年來參加臺中市的身障比賽人數增多，陳理事也希望未來市府能聘請更多體適能教練輔導身障學生，提升選手參與；對於身心障礙運動中心之成立，他也盼未來市府能挹注更多資源並給予選手們支持。另一位貴賓林淑雲經理則分享近 5 年公司進用身障人數的狀況，除高於法定人數外，也致力打造身障職場友善環境，並相當肯定市府積極提倡身障朋友的社會參與，未來也期盼與市府一同努力，讓更多身障朋友擁有好的工作環境。針對兩位來賓的寶貴建議，亦請各機關納入市政推動參考。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	針對今日都發局、建設局、社會局、交通局、運動局「共創更好的社會-臺中身障友善城市」專案報告裁示如下： 一、交通行車方面：本市低地板公車比例目前已達到 70%，請交通局持續努力，積極提高比例達 80%以上，同時也請充	交通局 社會局 本府各機關 觀光旅遊局	交通局： 一、本局每年皆有爭取中央購車補助並鼓勵各業者以購置低地板公車為優先考量，截至 106 年度已累積補助共 860 輛低地板公車及 6 輛無障礙大客車，補助經費計約 19.6 億元，

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	實網站資訊，讓候車者及駕駛員能知道車輛之即時資訊；此外，本市目前無障礙計程車數量仍有不足，也請交通局研議充實網站資訊並增加補助誘因，鼓勵計程車司機投入服務行列，確保長者及身障者「行」的方便。 二、活動參與方面： (一) 明年臺灣將舉辦第 15 屆長者及身心障礙者交通及運輸服務國際大會(TRANSED 2018)，此為臺灣首度舉辦無障礙運輸服務的國際盛會，本市並已於「2017 年城市共榮合作論壇」簽署城市共榮宣言，後續請交通局、社會局持續關注大會籌備並提供協助，展現本市身障友善營造成果，提升國際能見度。 (二) 「2018 臺中世界花卉博覽會」為本府指標性國際活動，為利廣大市民及遊客盡興參與，也請張副市長協助督導各機關，參採本市全國首創之「各類重大活動落實身心障礙者平等參與計畫」，及早針對長輩、體弱、親子、孕婦、身心障礙者等行動不便者之參與機制做好準備，以通用設計概念全面檢視場館建設及佈展情形，提供以人為本的無障礙貼心服務。 (三) 近年國內無障礙旅遊正在發展，本市「臺中觀光旅遊網」目前僅有文化創意產業園區及東勢客家文化園區兩條路線，請觀旅局再行調查符合無障礙行程景點設施，擴大規劃、提供民眾參考。 三、高齡社會來臨，高度重視社會福利設施成為普世價值，包	教育局 運動局 勞工局	另查本市目前已有 1,033 輛低地板公車(截至 106 年 11 月底)，低地板公車比例亦提升至 70.46%，已超過全國平均值，除礙於部分路線因須行駛國道、山區道路(陡坡)，不宜配置低地板公車外，其餘路線多有配置相當比例之低地板公車行駛，未來將持續鼓勵業者汰換舊有公車並添購低地板公車，並積極爭取中央補助，減輕業者購車負擔，以提高市區公車之服務品質及民眾乘車之便利性。 二、有關低地板公車即時資訊部分，本市即時公車動態資訊網站已有提供各路線低地板公車行駛之動態資訊，可供民眾查詢前往搭乘，另為加強服務視障者搭乘公車，本局刻正辦理「106 年智慧公車車聯網建置計畫」，透過最新科技，建置公車停靠提示燈及預約候車 APP，預計於公車上安裝停靠提示燈，當民眾使用 APP 預約候車時，可亮燈提醒駕駛員停靠站位。 三、有關無障礙計程車數量部份，本市目前雖僅有 26 臺無障礙計程車，但數據顯示無障礙計程車隊對於行者不便者之服務已達 50%，也就是派遣的每兩趟次就有一趟為行動不便需求者。另本市為全國唯一提供 285 輛小型復康巴士供身心障礙等人士「免費搭乘」服務之城市，有需求者均會優先預約復康巴士，除就醫需求外，就學、就業、社會參與等需求者均可以預約搭乘，相對本市無障礙計程車隊所提供之費率均比照一般民眾計費，所以身障人士外出仍以 285 輛小復康為主。後續本局將請益其他縣市好的做法，

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	括身障、托老及身障在內各式不同型態的社福設施都有增設需求，請教育局與運動局以兼顧山、海、屯、都均衡發展為考量，持續擴大據點設置，服務更多在地身障朋友。 四、請運動局積極進行「身障國民運動中心」選址作業，並爭取中央預算支持。另外，也請教育局持續爭取特殊教育學校游泳池之興建。 五、依身心障礙者權益保障法規範，各級政府機關、公立學校及公營事業機構員工總人數在 34 人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之三；私立學校、團體及民營事業機構員工總人數在 67 人以上者，進用具有就業能力之身心障礙者人數，不得低於員工總人數百分之一，且不得少於一人。針對本市未依法進用之單位，請勞工局加強專人輔導。		加強本市不足的地方，除已增加本局網站資訊提供外，亦將研議補貼政策以提升計程車業者投入無障礙計程車業者之服務，並將積極爭取交通部補助，以提升本市宜居城市之形象。 社會局： 有關第 15 屆長者及身心障礙者交通及運輸服務國際大會(TRANSED 2018)，為在臺灣首度舉辦無障礙運輸服務的國際盛會案，後續將由交通局主政，社會局配合無障礙運輸相關安排規劃，協助邀請身心障礙團體參與並提供協助。 本府各機關： 遵照辦理。 觀光旅遊局： 本市觀光旅遊網針對無障礙遊程規劃除有「文化創意產業園區」及「東勢客家文化園區」外，亦有谷關無障礙遊程及市區無障礙提供 2 條建議遊程，並列出本市提供無障礙服務飯店及交通資訊供民眾參考。本局將適時檢視相關資訊，即時更新無障礙遊程內容。 教育局： 一、指示事項第三點，辦理情形如下：

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一) 為落實校園開放政策，提供身心障礙市民舒適運動空間，本局自 105 年起補助學校辦理閒置空間規劃設置身心障礙運動場所。 (二) 105 年選定北屯區四張犁國中和仁愛國小做為「友善運動校園示範學校」，並在四張犁國中成立第一個友善運動校園示範據點，開辦 1 個體適能班、2 個瑜珈班及 2 個桌球班，參與人次高達 1,354 人次，讓身心障礙市民在專業師資協助下，享受前所未有的運動體驗。 (三) 106 年增加豐原國中、大甲區順天國中及沙鹿區文光國小等 3 所學校為本市友善運動校園據點。 二、指示事項第四點，辦理情形如下： (一) 查教育部 103 年 2 月 12 日臺教授體字第 1030004516 號函示：立法院審議 103 年度中央政府總預算案所作決議「自 102 年起不得新建游泳池」。 (二) 另查本市啟聰學校業已設置游泳池，本局每年補助該校雇用救生員及游泳教學經費。 運動局： 一、有關擴大身心障礙據點建置乙節，本市目前業已分別於南區臺中高工(山)及北屯區四張犁國中(屯)分別開設身心障礙據點，豐原國中之身心障礙據點業於 10 月 20 日開設完竣，目前刻正試辦相關體驗活動，未來將逐步增設身心障礙據點，以服務本市更多身心障礙人口，提升本市身心障

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			礙運動風氣。 二、有關積極進行身心障礙國民運動中心選址作業乙節，經本局分析評估後，以南屯特教學校為最適合之興建身障運動中心之場地，惟目前校內仍有部分反彈聲浪，未來仍需統盤於當地聽取不同代表(若家長代表、社區代表等)之意見，並凝聚該校共識，俾利辦理後續規劃作業。 勞工局： 有關指示事項第五點，本局輔導情形分述如下： 一、辦理法令宣導會：每年針對公、私立義務機關(構)及將屆之非義務機關(構)辦理法令宣導會，透過法令說明並結合職務再設計及已進用身心障礙者之單位經驗分享等方式進行。 二、入廠服務：依未足額進用情形，於入廠時提供不同服務。 (一)本市進用身心障礙者之義務單位 1、近 3 個月內「首次」成為義務機關而未足額進用身心障礙者致受罰之單位：特別針對各事項之適用疑慮作剖析，針對各事業單位在進用身心障礙者所將適用之各勞動法令加以統整宣導，以期各單位在人事進用上能更加彈性與合法。 2、「累計 6 個月」未足額進用身心障礙者之單位：考量此類受訪視對象已超過 6 個月(以上)未足額進用身心障礙者，且無具體改善僱用作為，由人員入廠輔導訪

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			視，了解事業單位未足額原因，並針對各產業別特性提供建議及具體做法，藉由職缺盤點、分析、推介適合人才、改善職場環境、提供輔具、改善工作條件、調整工作方法等，打造適合身心障礙者就業之環境。 3、另針對 4 家長期未足額進用身心障礙者，且未足額人數 4 人以上之公司，依序為「臺灣美光記憶體股份有限公司」、「臺灣迪卡儂有限公司」、「中龍鋼鐵股份有限公司」及「銀泰科技股份有限公司」進行入廠輔導與專家協助，並定期追蹤其進用情形。 4、反覆性未足額之單位：此類對象不穩定度較高，可能因為員工總人數起伏不定(上月員工達 67 人以上，本月員工較少)或所僱用身障員工穩定性低等因素，透過本局訪視人員入廠輔導了解其僱用狀況，提供求才服務或職場深耕等服務訊息，以期各單位在人事進用上能更加彈性與合法。 (二)將屆之非義務單位 1、員工人數達 50 人以上未滿 67 人：每 3 個月發函預告通知事業單位進用身心障礙者相關法令規定，並於函中註明如有進用身心障礙者意願，本局提供相關資源服務，另倘事業單位有入廠協助需求，與其聯繫後入廠提供服務。 2、員工人數達 60 人以上未滿 67 人：考量此類單位員工人數已將屆法定義務進用人數，未足額進用之可能性

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			極高，除依前述發函預告外，另再透過電話聯繫主動追蹤，暨提供相關身心障礙進用資源，針對有入廠需求之單位，再進行實地入廠訪視。 三、偕同就業服務員入廠輔導：除向企業分析說明各障礙類別之特質及其適合之工作內容外，並針對各產業別特性，協助企業盤點職缺，推介適合人才。期除提高企業僱用身心障礙者之意願，並能主動開發職缺，增加身心障礙者之就業機會。 四、提供客製化單一窗口服務：針對有意釋出身心障礙職缺，卻不知什麼樣的職缺適合釋出，由事業單位提出申請後，由本局人員偕同專家學者入廠協助盤點職缺，進行職務分析，及後續進用後之職務再設計申請等單一窗口整合服務。 五、「懂您•懂我～僱用密碼一本通」雇主安心手冊：透過淺顯扼要的介紹與案例，提供企業雇主、人資主管認識身心障礙朋友的特質，以及瞭解本局為促進身心障礙者就業所提供的各項資源與協助措施。 六、超額進用獎勵金：對於本市員工總人數在 30 人以上之私立機構，進用具有就業能力之身心障礙勞工並有超額事實者，本局提供獎勵金鼓勵，金額以超額之身心障礙者人數，乘以每月基本工資之 1/2 計算，獎勵期限以一年為限。 七、辦理進用身心障礙者績優機關(構)暨模範身心障礙勞工表揚：肯定本市進用身心障礙者績優機關(構)，並嘉勉長期以來積極進用身心障礙員工的企業及勤奮努力的身心障礙

臺中市政府第 320 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 11 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			勞工，促進身心障礙者的工作權，加強宣導「多加進用」及「長期僱用」身心障礙者的觀念。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106 年 11 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期限		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	008	市定古蹟「外埔劉秀才宅」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/07/07	107/01/15	105/09/30	105/12/31	106/04/30	106/09/30	106/12/31	1,470	該案於 106 年 8 月 9 日辦理期末審查會，審查結果為修正後通過，期末報告書修正稿業於 106 年 11 月 10 日經委員書面審查通過，預計於 107 年 1 月送本市古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會審查。	符合	繼續列管
								105/07/07	105/09/02	106/04/11	106/08/09					
105	009	「市定古蹟詔安堂」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	卓雯雯	105/06/01	106/12/31	105/10/30	105/12/31	106/05/30	106/10/30	107/06/30	1,500	於 106 年 10 月 26 日召開期末報告審查會議，審查結果，因研究方向需大幅修正，本次審查未通過，廠商應於 107 年 1 月 2 日前提送期末報告稿。	落後	繼續列管
								105/10/20	105/12/12	106/05/09						
105	010	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/02/28	107/03/30	1,480	廠商業於 106 年 11 月 24 日提送期末報告修正稿，訂於 106 年 12 月 22 日召開第 2 次期末審查會。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01						

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	廠商業於 106 年 11 月 13 日提送期末報告修正稿，刻正辦理審查作業。	落後	繼續列管
								106/3/10	106/04/18	106/06/29	106/10/25					
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	業於 106 年 11 月 24 日提送成果報告，刻正簽辦驗收作業。	落後	繼續列管
								105/12/16	106/03/07	106/05/31	106/09/28					
106	004	2018 臺中世界花卉博覽會大型活動-安全作業指引(以常見重大災害為例)研究暨教育訓練案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問(股)公司	馬士元	106/05/18	107/01/31	106/05/09	無	106/10/06	107/01/19	107/01/31	785	期中報告業於 106 年 10 月 5 日審查通過。	符合	繼續列管
								106/05/09	無	106/10/05						
106	005	臺中市政府 106 年青少年勞動權益保障暨廠商輔導研究計畫案	勞工局	國立中興大學	李長晏	106/08/18	106/01/19	106/08/22	106/08/29	—	106/12/20	107/01/19	792	預計於 106 年 12 月 13 日召開期末審查會議。	符合	繼續列管
								106/08/18	106/08/28	—						

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 11 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.12.06

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
106 年 11 月	419 件(90.89%)	28 件(6.07%)	1 件(0.22%)	13 件(2.82%)	461 件	8 件
106 年 10 月	420 件(91.50%)	26 件(5.66%)	3 件(0.65%)	10 件(2.18%)	459 件	13 件
比較	-1 件	+2 件	-2 件	+3 件	+2 件	-5 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	43 件(91.49%)	4 件(8.51%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	47 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次，期程修改次數：3 次 決算書已送至本校，綠建築申請中。	1061128 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
2	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次，期程修改次數：1 次 本校於 106 年 11 月 23 日接獲綠建築標章證書，正辦理結算中	1061127 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
3	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 核銷完畢	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
4	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	95	91	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 全區水溝施作；2. 汙水槽施作；3. 搗擺施作；4. 地坪磨石子施作。 2. 已完成第13期工程估驗款計價。	落後原因： 辦理變更設計審定； 解決對策： 盡速核定變更設計，始得申報土方清運計畫，後續工程方能順利進行。 1061128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
5	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 11/13 財團法人台灣建築中心審核通過綠建築標章申請。	1061127 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
6	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 建築師事務所確認 11/17 缺失改善完成	1060704 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
7	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	76	76	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第1階段工程（北棟及幼兒園）完竣，辦理停工申請部分使照	1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中，俟取得使照後再復工。	1060116/1080516 開 /完工
8	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案截至 106 年 11 月 28 日預定 進度 95.485% 實際進度 94.714%	1061128 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
9	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 改制高中第一期綜合教學大樓 105 年 11 月 14 日完成建築師遴 選、106 年 2 月 24 日會前會議審 議通過，106 年 4 月 13 日初步設計 圖書送研考會審議修正通過，106 年 6 月 15 日市府核定基本設計審 議通過，預計於 106 年 9 月 13 日 送都發局都市計畫委員會議審 議，修正後，擇日須再送小組會 議審議，都發局請建築師事務所 辦理修正再送。 累計支付經費： 808,501 元，已於 106 年 11 月 23 日經臺中市政府都市發展局核定 都是設計審定書。由建築師辦理 依約辦理後續事宜。	1051130 最後修改期 程 1080916/1081216 招 /決標 1090316/1101216 開 /完工
10	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 都發局 1061103 函都市設計審議 修正後再行檢送報告書至局，建 築師 1061113 送修正後都市審議 報告書至都發局	1060303 最後修改期 程 1080716/1081016 招 /決標 1090116/1120116 開 /完工
11	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.10.26 基本設計審議會議修 正後通過，修正報告中。	1060306 最後修改期 程 1080216/1080516 招 /決標 1080816/1101016 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
12	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成研考會基本設計審議，準備申請都審	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
13	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年11月2日本府研究發展考核委員會召開基本設計審查會議，參考委員意見修正後，再行函送本府研考會辦理第2次審查會議。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
14	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 研考會排審中	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
15	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.06.14教育局基本設計審查	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
16	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、11/23本案第二次研考會審議，會議結論：修正後通過 二、已函請江篤信建築事務所12/11前修正完成並至本校報告	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
17	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.承攬設計廠商106年10月31日提送106年10月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年10月31日蘇南陽拆除建字第106015號函。) 2.承攬設計廠商106年11月2日提送基本設計審議報告書(修正本)送審確認。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年11月2日蘇南陽拆除建字第106016號函。) 3.本校106年11月23日提送基本設計審議報告書(修正本)報府修正確認。(發文字號：臺中市豐原區南陽國民小學106年11月23日南陽小字第1060007181號函。) 4.106年11月28日基本設計審議報告書(定稿本)市府同意備查。(臺中市政府106年11月28日府授研品字第1060262098號函)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
18	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行細部設計中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
19	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.臺中市政府研考會已於106.11.2函文本案基本設計審查報告書(定稿本同意備查。 2.本案基本設計審查,國教署106.11.16通知審查通過 3.現進行水土保持計畫審查申請作業中	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審議規畫進行中，待建築師確定建築基地大小規模並報都發局後，將彙整結果報研考會進行最後審議。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
21	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已通過國教署（雲科大）基本設計審查階段，預計於十月初掛都審，都發局 10 月 11 日函復並提列修改意見，已聯繫建築師事務所進行修正再進行第 2 次提送都發局。都市都發展局於 11 月 23 日召開幹事會議審查本校都審資料。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
22	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 9 日研考會基本設計審議，決議修正後通過。預計 11 月 28 日送書面審議。	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
23	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業經 106 年 11 月 10 日基本設計審議會前會小組會議審議通過，建築師刻正依據委員建議事項檢視修正中。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工
24	106DD00289	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程委託規劃設計監造技術服務採購案招標文件等事宜	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
25	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建	85,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 11 月 14 日召開	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					基本設計審議會，決議修正後通過，目前建築師正依據委員意見修正報告書。	/決標 1090316/1101231 開 /完工
26	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廂子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 3 日都發局都市設計審議幹事會議 11 月 29 日都發局都市設計審議委員會會議	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招 /決標 1090330/1111230 開 /完工
27	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議，7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理第二次預算書圖審查。9/20 建築師送修正後預算書圖。9/26 開工程採購審查委員會第 1 次會議。與台糖公文往返土石方處理問題。	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招 /決標 1100716/1120816 開 /完工
28	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 11 月 14 召開第二次監造會議，11 月 28 日召開第三次監造會議。 2. 本月工程施作項目：既有管線遷移、土方外運、擋土柱施作。	1061027 最後修改期程 1060616/1060816 招 /決標 1061108/1080112 開 /完工
29	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10/18 進行研考會第二次基本設計審議，修正後通過。已請建築師事務所依會議決議修改後，各委員已同意修正。目前依會議決議，送教育局審查。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招 /決標 1070701/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
30	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	71	72	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 3FL 鋼筋綁紮、模板工程、機電工程、結構體灌漿	1061117 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工
31	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	67	68	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 11/6-11/10 4FL 水電放樣及施作、鋼筋綁紮 11/9-11/10 4FL 預埋螺栓 11/11 4FL 澆置 11/12 RF 放樣 11/13-11/17 RFL 柱牆鋼筋綁紮 11/15-11/22 RF 柱牆模板組立 11/23-11/24 RF 樑版鋼筋綁紮 11/24 上樑儀式 11/25 RF 澆置 11/22-11/30 地下室粉刷	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
32	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	89	92	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 南向水利溝加蓋及菱形網基座。2. 南向菱形網及騎樓地景觀鋪面施作。3. 伸縮拉門施作	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
33	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	77	81	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9 月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。 截至 106 年 10 月 20 日完成工項：室內外牆面粉刷、圖書館區粉刷打底、外牆抵石子、電梯及走廊欄杆安裝。因 106 年 6 月 2、3、14、15、16、17 日及 7 月 4、30、31 日大雨影響經局核定展延工期 9 日曆天，因一例一休政策影響，展延工期 38 天；共計展延 47 天。	
34	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 活動中心工程於 105 年 5 月 23 日完成建築師遴選、105 年 8 月 30 日會前會審議通過，初步設計圖書 105 年 12 月 21 日研考會審議，修正通過。因樓地板面積未達送審數量，免送都發局審議，目前已於 106 年 6 月 15 日通過第三次細部設計審議，業於 106 年 9 月 11 日與本府教育局簽訂採購代辦協議書，洽請教育局代辦工程採購及營建督導。教育局會辦本校公開閱覽資料，11 月 20 日完成公開閱覽，簽辦工程採購上網招標。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
35	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、106.11.20 完成 本工程案公開閱覽 二、106.11.27 教育局工程營繕簽辦 上網公告	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
36	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教	80,000	65	71	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.4F 結構板模鋼筋施作	1061026 最後修改期程 1060101/1060301 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				學大樓老舊校舍整建工程					2.屋頂層澆置(11/11) 3.1F室內泥作打底粉光 4.12/7第一次工程變更會議	/決標 1060601/1080201 開 /完工
37	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	66	72	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.水保設施及排水溝構造物施工 2.屋頂層柱牆管路及結構體施工 3.屋頂樑版結構體施工 4.屋突層柱牆鋼筋模板施工	1061027 最後修改期程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工
38	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	71	78	7	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.RF斜版澆置 2.屋頂樑模組立 3.外部打底粉刷 4.一、二、三樓內部打底粉刷 5.三、四樓立門窗框 6.水電消防配管	1061027 最後修改期程 1050905/1051219 招 /決標 1060118/1070513 開 /完工
39	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	73	84	11	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 B1F-3F室內油漆、屋頂板防水及瀝青瓦鋪貼、廁所牆面馬賽克磚貼作、外牆拆施工架	1060607 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1070731 開 /完工
40	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	75	86	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主體結構均已完成，目前辦理鷹架拆除中，預計辦理第一次變更設計，續積極趕辦	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
41	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	81	93	12	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廁所導擺及排水溝灌漿	1060830 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	71	84	13	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.樓梯扶手安裝 2.一樓走廊磨石子施工 3.汗水糞池施工 4.教室燈具安裝 5.週邊排水施工 6.室外舞台施工 7.屋頂隔熱磚施工	1061026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
43	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	65	82	17	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 A、B區4樓頂板(RF)完成混凝土澆置。	1060930 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
44	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106.11.27.承商申報竣工	1061129 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
45	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	68	93	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 植栽工程、樓梯扶手工程、停車格標線工程、景觀透水磚鋪面、指標工程。	1061128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
46	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	30	66	36	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 106年11月26日前 1.營造預定進度：36.28%，實際進度：27.77%。 2.本月進度說明： (1) 矽酸鈣板牆。 (2) 滲透性防水。 (3) 教室油漆。	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工
47	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	78	38	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) R2F女兒牆4000psi混凝土澆置 (2) 3D鋼網牆作業 (3) 3D	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									屋頂鋼構作業(4)室內泥作工程 1:3水泥砂漿粉刷	1070228/1080528 開 /完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	52 件(92.86%)	3 件(5.36%)	0 件(0.00%)	1 件(1.79%)	56 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00199	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理開工前置作業	落後原因： 現地尚有自來水管 線加壓站未遷移； 解決對策： 召開協調會，研商處理方式 1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招 /決標 1061101/1081231 開 /完工
2	102DF00047	發包工程	建設局/ 土木工程科/	東勢林場聯外道路(中 47-1)括寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 簽辦工程結算作業已完成，待廠商提送發票。	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
3	104DF00257	發包工程	建設局/ 土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 7 月 24 日申報竣工，	1061203 最後修改期程 1040601/1040630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(橋梁段)					於106年8月8日辦理初驗，於106年10月17日辦理正式驗收，目前承攬廠商進行驗收缺失改善中。	/決標 1040803/1060201 開 /完工
4	105DF00302	發包工程	建設局/ 土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	94	92	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 自來水φ200mm管線臨時遷移、 金屬護欄安裝、合安橋改建排水箱涵完成	落後原因： 下方埋有自來水管制水閥； 解決對策： 召開趕工協調會 1050825最後修改期程 1050617/1050714招 /決標 1050910/1061231開 /完工
5	106DF00301	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 發包並通知106年9月30日開工 1.橋台擋土牆支撐設施施作 2.橋台A1-02基樁澆置、目前橋台已完成基樁之數累積為2/10 3.橋台基樁鋼筋攏綁紮 4.0K+028洗車台施工	1061128最後修改期程 1060731/1060820招 /決標 1060901/1070630開 /完工
6	106DG00037	發包工程	建設局/ 第一工務大隊/	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)	170,800	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理發包作業中	1061203最後修改期程 1061222/1070223招 /決標 1070330/1071231開 /完工
7	106DG00038	發包工程	建設局/ 第一工務大隊/	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理招標作業中	1061203最後修改期程 1061222/1070223招 /決標 1070330/1071230開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	106DG00039	發包工程	建設局/ 第一工務大隊/	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理發包作業中	1061203 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工
9	106AF00061	財物勞務採購	建設局/ 管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工
10	106CF00004	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程	98,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前徵收計畫彙整中	1060202 最後修改期程 1070228/1070331 招/決標 1070530/開/完工
11	106CF00005	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程	514,220	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070531/開/完工
12	106CF00008	用地取得	建設局/ 土木工程科/	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 協議價購程序中	1060203 最後修改期程 1071201/1080301 招/決標 1080401/開/完工
13	106CF00010	用地取得	建設局/ 土木工程科/	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 路線規劃中(環評影響評估)	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決標 1091201/開/完工
14	106CF00012	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程	50,568	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案擬於 106 年 9 月 11 日辦理現況點樁作業，目前大里地政事務所辦理土地分割中。	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招/決標 1080310/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	106CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區南京東路一段 284 巷打通工程(自由路三段 311 巷至南京東路一段)	50,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 預計 106 年 12 月下旬召開協議價購會	1061205 最後修改期程 1070630/1070831 招/決標 1071031/開/完工
16	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一工區及七工區爭議爭議處理中；二、三、四、五、六及八工區均完成驗收，請款作業程序中。	1060726 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
17	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
18	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 11 月 30 日止施工進度為 60.420%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
19	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 目前工程執行進度為 1.00%。(1 月更新) 2. 橋墩 P1~P4 基樁施作，目前工程執行進度為 5.16%。(0203 更新) 3. 橋墩基樁施作，目前工程執行進度為 7.2%。(0301 更新)	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
20	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051003 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	工程委託設計監造技術服務					106年9月25日完成基本設計核備，於106年9月27日起進行細部設計。	1051231/開/完工
21	102DF00051	發包工程	建設局/ 土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	95	95	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：4次 本案於104年12月9日開工，經第1次變更設計展延工期73日曆天預計106年2月26日完工，截至106年11月18日為止目前工程預定進度100%，實際進度99.60%，已屆完工日期逾期計算中，目前所有工程項目均已完成並於106年11月18日辦理停工，待第3次變更設計程序完成後將同日辦理復工與竣工，預計106年12月上旬完成。	1060921 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
22	099BD00008	委外設計	建設局/ 土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業(預計107年6月完成整體審查作業程序)，並預定於108年10月下旬完成用地取得、110年12月底前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
23	102DR00042	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	95	95	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
24	104AF00098	財物勞務採購	建設局/ 土木工程科/	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地政局已完成徵收補償程序，於106年9月18日函請中興地政事務所辦理移轉。	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
26	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計修正中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工
27	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 徵收計畫書經內政部退回補辦一次公聽會，目前已訂106年11月29日召開第三次公聽會。	1060928 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1070401/開/完工
28	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
29	105CF00025	用地取得	建設局/土木工程科/	大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	74,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 11/29中水財1060652309號農田水利會函農委會簽請同意協議價購	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
30	105CF00026	用地取得	建設局/土木工程科/	大里區公園街425巷及421巷延伸周邊計畫工程	153,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 地上物排除中	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
31	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路187號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 目前辦理第二次書面協議價購徵詢各土地所有權人的同意。並同時辦理徵收計畫書的撰寫。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 府授地用1060230455號函須補正徵收計畫書，補正製作中。	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
33	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 公告中	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
34	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程	92,490	67	67	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程施工中	1061002 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
35	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	77	78	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至106年11月30日施工進度為57.191%	1061203 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
36	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	56	57	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本工程已於106年7月10日開工，刻正辦理P4至P7橋墩墩柱基樁已全數施作完成，刻正辦理P4基礎及P5基礎擋土H型鋼打設及既有中科路側主塔基樁鋼筋籠綁紮，實際進度為5.4%	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
37	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	72	73	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，截至106年10月31日止進度為38.71%	1061203 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
38	105DF00217	發包工程	建設局/ 土木工程科/ 土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	69	71	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1061129 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070331 開/完工
39	104DF00377	發包工程	建設局/ 土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	82	84	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 第二階段橋梁下構工程施作，下游側施工便橋架設	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
40	105DF00155	發包工程	建設局/ 土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	67	69	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工中，截至 106 年 11 月 30 日止，實際進度 34.30%。	1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
41	105DF00143	發包工程	建設局/ 土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	68	71	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程截至 106 年 11 月 30 日實際進度為 38.820%	1061203 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
42	105DF00350	發包工程	建設局/ 土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	75	78	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1. 橋墩 P1 擋土牆支撐施作 2. 橋墩 P3 防撞鋼版施作，墩柱樣架阻力，鋼筋綁紮 3. 橋墩 P3 和 P4 施工購台施作及查驗，河道改水路，懸臂工作車物料整理 4. 橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮 5. 橋墩 P6 擋土型鋼打設 6. 橋墩 P7-01 基樁施作完成，目前 P7 已完成基樁支數累計為 11/11	1061128 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7. 橋墩 P9-05 基樁施作完成，目前 P9 已完成基樁支數累計為 2/11 8. 橋墩 P9A29 完整性實驗 9. 橋墩 P10-10 基樁施作完成，目前 P10 已完成基樁支數累計為 0/11 10. A2 基礎鋼筋綁紮 11. 葫蘆墩圳至洗車台處全阻隔圍籬施作 12. 召開勞工安全衛生協議組織會議 13. 監造召開 106 年 6 月份第 2 次「工程品質，進度檢討暨交通安衛環保會議」 14. 台中市政府建設局辦理改善豐原區二段 195 巷路面柏油案現場會勘	
43	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	74	79	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 11 月 30 日止施工進度為 60.420%	1061203 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
44	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 106/10/6 中市建土 1060132505 號函發價水利會.全數協議價購無須辦理徵收	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
45	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	77	82	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 樓梯施作、第一層 ac 鋪設、佔用拆除	1060717 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
46	106DF00140	發包工程	建設局/管線管理	106 年度臺中市代辦管線統一挖	327,700	69	76	7	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1060330 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/管線管理科第一股	補工程(第1工區)					106年3月14日開工,累計派工金額211,131,025元.	1051130/1060210招/決標 1060228/1071031開/完工
47	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數:1次,期程修改次數:1次 本局已於106年6月20日完成契約變更(新增大甲斷層地質調查及安全評估作業),按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於106年7月10日前完成修(補)正,已函請台中市政府環境保護局同意展延修(補)正期限至106年10月10日(展延3個月),以符實需。	1051129最後修改期程 1021007/開/完工
48	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	60	70	10	流廢標次數:次,期程修改次數:1次 11/29中市建土1060157719號函地政局預審徵收計畫書	1060919最後修改期程 1061231/1070430招/決標 1070531/開/完工
49	105CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程	67,000	50	60	10	流廢標次數:次,期程修改次數:1次 依據列管期程進度執行	1061003最後修改期程 1070415/1070630招/決標 1070831/開/完工
50	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+055三德橋改建工程	52,106	55	67	12	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 施工中	1060726最後修改期程 1060120/1060224招/決標 1060816/1080831開/完工
51	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區20M-70道路開闢工程	148,200	85	100	15	流廢標次數:次,期程修改次數:2次 11/06府授地用1060245749通知.補償款11/27發放完竣.用地取得程序完成	1060804最後修改期程 1060320/1060501招/決標 1061031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
52	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
53	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一)第1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 (二)第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									28日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經105年12月7日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第3-1標相關作業程序，106年1月4日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬4.5M方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台3線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106年3月3日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於106年3月22日面報局長本案進度，106年3月17日規設公司完成評估報告修正報局，惟106年3月22日局長面報會議因故改期再開。 (三)第4標：已重新發包並通知105年2月27日開工，截至106年3月19日，預定進度約35.841%，實際進度約34.756%，進度落後約1.085%。目前懸臂結塊推進作業中。 (四)第5標：已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議，又於105年5月2日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於105年10月21日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計105年11月底前上網招標。本案已於106年1月13日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於106年2月6日決標，106年3月13日完	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									成訂約程序，106年3月3日已先行召開開工前協調會。	
54	103DF00422	發包工程	建設局/ 土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	82	26	流廢標次數：1次，期程修改次數：1次 已重新發包並通知105年2月27日開工，截至106年11月24日，預定進度約70.653%，實際進度約66.873%，進度落後約3.780%，目前脊背橋橋塔第十一層鋼筋綁、繫主線橋場撐箱型梁4U3-3底腹版鋼筋模板組立、4P15帽梁模板組立、車行箱涵側牆昇層鋼筋綁繫施工作業中。	1061128最後修改期程 1041124/1041224招/決標 1050130/1071231開/完工
55	105AF00125	財物勞務採購	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	70	30	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 道路設計陸續派工中	1051226最後修改期程 1040123/1070630招/決標 1070831/開/完工
56	105CF00028	用地取得	建設局/ 土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	50	85	35	流廢標次數：次，期程修改次數：0次 106.11.15-106.12.15徵收公告	1051230最後修改期程 1070320/1070530招/決標 1070730/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	7件(58.33%)	4件(33.33%)	1件(8.33%)	0件(0.00%)	12件	2件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102AC01010	財物勞務採購	交通局/ 捷運處/ 機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 106年10月31日簽准撥付第五期款及第六期款(尾款)。	1060518 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
2	103AG00041	財物勞務採購	交通局/ 捷運處/ 機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106年10月31日簽准撥付第三期及第四期(尾款)，並進行本案結算。	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
3	105DG00003	發包工程	交通局/ 捷運處/ 綜合規劃課	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	76	70	-6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 一、於106年3月29日取得建照。 二、於106年4月10日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額115,381,382元，已於106年5月2日契約開工，開始計算工期365天。 三、電信及電力皆已完成核可。 四、已於106年7月取得月台鋼構平台臨時建照。 五、東站主體消防審查已於106年8月10日取得核可。 六、綠建築候選證書已於10月25日取得。 七、目前進行主結構體1、2樓及西站廁所工程灌漿以及臨時月台組建作業。	落後原因： 臺鐵局表示因工程基地緊鄰鐵軌側施工，考量電車行車安全必須配合夜間斷電施工，且東站地下通道與現有西站營運中之行人通道新舊銜接處介面安全性考量，故影響工程進度，並表示原定106年11月25日趕上進度部分已無法達成，該局預計將於12月底前可趕上。； 解決對策： 臺鐵表示，將加強現場管理人員組織，現場施工由專案經理及工地主任統籌負責，配合現場工程師於每日勤前教育，指示本日應完成工項數量及現場應注意事項，加強橫向溝通，合作解決現場施工困難，並於每日宣

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										達施工目標達成率，藉以提醒相關人員確實執行趕工作業，並回報施工過程及結果，加以檢討做為現場管理之修正依據，以確實執行本計畫及落實趕之精神。另本局亦於11月16日針對上述落後召開工程檢討會。1060818 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
4	101DC01007	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案目前辦理結算撥款作業。	1061102 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
5	102DC01008	發包工程	交通局/ 捷運處/ 機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案依鈞長裁示依仲裁結果持續與廠商協商中，先行給付廠商契約內款項 149037824 元，餘款持續協商，目前刻正簽辦結案作業	1060830 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
6	100AG00006	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程已驗收結算完成，CL03 標機電系統工程仲裁結果，刻正由本市捷運工程處與廠商協調中，因經費未獲	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									行政院保留無法支付，刻正請黃國書立法委員協助，請交通部公路總局再補助。 二、本案請款核銷部分， (一) 專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20 審查同意並請林同校工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分廠商尚未履約完成。 (二) 後續路網部分：付款作業已完成。	
7	104DG00035	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	90	88	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，惟預定進度綱圖刻正審查中，推估核算實際進度尚符合修正後預定進度。； 解決對策： 北捷局迄今尚未同意核定區段標綱圖修正，待北捷局核定後將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線，目前預估預定進度曲線修正完成後，工程實際進度將可超前。目前每月工地進度會議管控，仍可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1020315/1071130 開/完工
8	101AC01008	財物勞務採購	交通局/ 交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 10 月 26 日決標。 2、105 年 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見。 3、106 年 6 月 7 日函報修正報告書至交通部，交通部於 10 月 31 日函復書審意見。 4、106 年 11 月 21 日召開工作會議討論報部修正報告。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
9	103DG00054	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中，本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
10	104DG00026	發包工程	交通局/ 捷運處/ 機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、18 列電聯車已全數完成製造，截至 11 月份，共計 16 列車運抵機廠，預計 12/1 最後一列車將運抵機廠，另電聯車目前於主線進行淨空及磨軌作業，預計 107/1 進行手動駕駛測試至 G17。2、供電系統已完成全線 G0-G17 區段第三軌安裝作業，並	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於 9/27 正式送電。 3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業及「軌道信標定位」測試。 4、自動收費系統進行設備量產作業及車站設備安裝。 5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車，另機廠維修設備目前進行安裝作業中。	
11	104DG00028	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	86	87	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
12	104DG00029	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	85	89	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A（土建）累計達成進度 83.327%、CJ914A（水環）累計達成進度 75.754%	1061026 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	40 件(95.24%)	2 件(4.76%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	42 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD01140	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦 土石標售	139,690	73	71	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。	落後原因： 配合工區週遭之農民稻作收割事宜。； 解決對策： 俟農民稻作收割完成後，儘速進場施工。 1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
2	105DD01191	發包工程	水利局/ 雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-區外排水設施改善工程	60,931	81	79	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 停工中	落後原因： 施工用地土地尚未取得； 解決對策： 積極協調 1061129 最後修改期程 1051010/1051031 招/決標 1051231/1070630 開/完工
3	105DD01194	發包工程	水利局/ 污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	93	93	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 建國臨時市場已完成牆身、機房、觀察廊道及機房設備安裝，目前進行池槽曝氣管安裝及礫石鋪設。 2. 千城公園礫間設施已完成，現進行上部景觀工程。 3. 精武停車場已完成機房結構及設備安裝，現進行上部景觀工程。 4. 進流管及放流管（至綠川）已完成，現進行放流管（至日月湖）	1060330 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									施作。	
4	105DD01174	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程 7-5(綏遠路 二段及天津路 三段等區域)	144,200	81	81	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 明挖 200mm 管段設計 7357m，累 計施作 3827m 明挖 300mm：管段設計 2847m，累 計施作 1823m P1200 型人孔：設計 62，累計 22 P900 型人孔：設計 24，累計 0 目前累計完成接管戶數：設計 4567 戶，已接管完成 1123 戶	1060831 最後修改期 程 1050725/1051031 招 /決標 1051130/1071031 開 /完工
5	105DD01180	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市綠川排 水整治工程(雙 十路至民權路 段)	191,565	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11/1 驗收，結算中。	1061128 最後修改期 程 1050901/1050930 招 /決標 1051115/1061130 開 /完工
6	106AD01007	財物勞 務採購	水利局/ 水利養護 工程科/	106 年度本市 各抽水站、滯洪 池、水閘門及各 周邊設施維護 保養操作及管 理委託專業服 務案	22,960	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期 程 1060115/開/完工
7	106BD01041	委外設 計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市建成路 系統污水下水 道分支管網暨 用戶接管工程 委託設計及監 造技術服務	62,226	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 12/4 召開第三次基設審查 會	1060505 最後修改期 程 開/完工
8	106BD01043	委外設 計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市豐原區 污水下水系統 第一期管線 暨用戶接管工 程設計及監造 委託技術服務	88,084	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11/27 地質鑽探、測量、既有管 線 tv 檢視送至本局	1060627 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案						
9	106BD01049	委外設計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(9)委託設計 及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理委 9-2、9-3 標工程已開 工，依約執行中。2. 委 9-2 標於 11 月 14 日辦理第一場用戶接管 說明會。3. 委 9-2 標訂於 12 月 20 日辦理第一場用戶接管說明 會	1060921 最後修改期 程 開/完工
10	105DD01208	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199,130	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
11	106DD01121	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程(9-2)東光路 及興進路等鄰 近區域	198,970	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理開工前製作業及申請路證作 業	1061129 最後修改期 程 1060801/1060930 招 /決標 1061130/1090501 開 /完工
12	105DD01154	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市綠川晴 天污水截流工 程(民權路以 北)	72,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 13 日辦理初驗，待改 善事項預定 12 月 8 日完成。2. 刻正辦理截水量測試及配合綠川 水質整體測試中。。	1061026 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工
13	105BD01042	委外設 計	水利局/ 污水工程 科/	臺中市水滴污 水下水道分支 管網暨用戶接 管工程委託設 計及監造技術 服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 預計 106.11.28 (1400) 招開 審查會議。 2. 中清路已於 106.10.30 辦理會 勘作業；另大鵬路經貿園區內路 段，已於 106.11.22 (1400) 召 開協商會議，區內建設局創鋪時 程的底限為 107.2.20。	1050518 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	102DD01226	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	93	93	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 C工區育德路施工中	1060809 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1070331 開/完工
15	103DR00013	發包工程	水利局/ 污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	91	91	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 終沉池施工中 污泥機房室內裝修中 污水管線推進中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
16	104BD01049	委外設計	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1標準備開工中，10-2標訂於12月5日辦理議價。	1061121 最後修改期程 開/完工
17	104DD01065	發包工程	水利局/ 雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	72	72	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1061129 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
18	104DD01069	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大聖街巷道連接管。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
19	106DD01172	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰	183,850	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已訂於12月5日辦理議價。	1061121 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				近區域						/完工
20	106DD01174	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程 7-6 (-忠明 路及永興街等 區域)	207,810	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦訂約作業	1061123 最後修改期 程 1061018/1061130 招 /決標 1070131/1090131 開 /完工
21	106DD01179	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(10-1)民生 五權等鄰近區 域	207,810	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦施工文件及地方說明會	1061121 最後修改期 程 1060831/1061031 招 /決標 1070131/1081231 開 /完工
22	105DD01206	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排 水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199,920	56	57	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060207 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
23	104DD01059	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(6) 第三分 標	281,140	92	94	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 12 月初尾次選創加鋪	1060626 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1070430 開 /完工
24	103DD01204	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市西屯區 寧夏路、華美西 街等一帶污水 下水道分支管 網暨用戶接管 工程	146,460	61	63	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 G16、G20 推進及人孔收築	1061130 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
25	106DD01105	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市梧棲大 排水質改善工 程	127,925	63	65	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 礫間槽施工-基礎板及牆身混凝 土澆置等	1060728 最後修改期 程 1060331/1060531 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060715/1080330 開 /完工
26	105DD01139	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售	171,330	81	85	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060322 最後修改期 程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
27	105DD01160	發包工程	水利局/ 水利養護 工程科/	臺中市筏子溪 景觀環境營造 工程(永春東路 至烏日高鐵站 段)	50,559	81	85	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 濱水散步道施作. 燈具安裝. 植栽 養護	1060126 最後修改期 程 1060228/1060430 招 /決標 1060531/1070831 開 /完工
28	105DD01205	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162,945	62	67	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051128 最後修改期 程 1051025/1051114 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
29	106DD01180	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	「臺中市文山 污水下水道分 支管網暨用戶 接管工程(一)- 西屯路三段、國 安一路等鄰近 區域	167,300	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購發包中	1061129 最後修改期 程 1061201/1061231 招 /決標 1070630/1090203 開 /完工
30	106DD01095	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市綠川排 水景觀工程(雙 十路至民權路 段)	128,207	65	72	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 月 10 月 23 日由市長主持開工動土典禮正式動工，河道防洪整治部份已完成，另外景觀營造工程部份已於 106 年 4 月底接續進場施作，現況工程進度約 55%，預訂 107 年 3 月全區完工。	1060511 最後修改期 程 1060315/1060430 招 /決標 1060510/1070331 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	105DD01207	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197,382	61	69	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
32	104DD01201	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市太平區 西新光污水管 線及用戶接管 工程第一分標	245,050	81	90	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. \$ 400mm 短管 A42->A41 推 進。(中山路四段與十甲東路口) 2. \$ 1000mm 套 \$ 600mm A0701- >A0702 鋼套管推進。(早溪東路 與十甲路口) 3. \$ 600mm 短管 A0708-A0709 推 進。(十甲路) 4. A0707 立坑。(十甲路)	1061113 最後修改期程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1070630 開 /完工
33	105DD01204	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 土石標售	184,899	65	75	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
34	105DD01157	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工 程(8)-旅順 路、熱河路等分 支管網工程	171,970	68	80	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 旅順路、熱河路推進施工	1060731 最後修改期程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開 /完工
35	105DD01209	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程併辦 土石標售	198,340	63	76	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
36	105DD01009	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下 水道分支管網 暨用戶接管工	71,720	81	95	14	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 研擬文華路 86 巷路面改善事宜。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(7)-第4分標						/決標 1050615/1070630 開 /完工
37	104DD01072	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)第三分標	270,720	71	85	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理民權路推進作業	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
38	106DD01150	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(9-3)東光路 及東山路等鄰 近區域	208,718	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計劃書及材料送審	1061130 最後修改期 程 1060822/1061030 招 /決標 1061230/1090701 開 /完工
39	104DD01067	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)第二分標	277,570	77	94	17	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理第二次變更設計中。 C工區推進中。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
40	105DD01079	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市十一期 重劃區污水下 水道主幹管修 復工程	163,300	40	71	31	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 崇德路三段與山西路三段立坑及 推進作業。	1060327 最後修改期 程 1060731/1061031 招 /決標 1070131/1080630 開 /完工
41	105DD01124	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(8)-文心 路、大連路及梅 川西路等	125,870	55	86	31	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 G4301-G43 推進佈場 大連路一 段 227 號 大連路一段 16 巷後巷施工 瀋陽路（麻園西街至大連路）巷 道連接管理設	1060303 最後修改期 程 1050430/1050730 招 /決標 1051130/1080430 開 /完工
42	104DD01167	發包工程	水利局/ 污水工程	臺中市文山污 下水道分支	650,000	40	78	38	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060602 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域					巷道連接管及用戶接管施作	1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 15 日初驗複驗，11 月 24 日辦理驗收	1061002 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工
2	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	97,777	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訂於 106 年 12 月 5 日辦理審查委員會。	1061121 最後修改期程 1061116/1061215 招/決標 1070115/1080130 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	44 件(83.02%)	5 件(9.43%)	0 件(0.00%)	4 件(7.55%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AE00005	財物勞務採購	經發局/ 市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	95	40	-55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 協助辦理公共藝術	落後原因： 本案尚需辦理公共藝術，目前公共藝術完成報告書已送初稿供本府文化局審查，現正依文化局意見修改報告書中，俟文化局備查後，始得辦理本案後續驗收結算作業。； 解決對策： 積極依文化局意見修正公共藝術完成報告書並再送審 1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
2	103AH00023	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展工程處/ 工程開發科	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	95	40	-55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中一、本案契約金額新台幣 21,940,984 元，包含：(一)設計服務費 10,970,492 元 (二)監造服務費 10,970,492 元二、已完成付款：(一)設計服務費已完成第 1~3 期，累計請款金額 7,679,344 元 (二)監造服務費已完成第 1~5 期，累計請款金	落後原因： 本案工程於 104 年 11 月 9 日開工，契約工期 865 日，應於 107 年 3 月 27 日完工； 106 年 7 月 1 日本府住宅發展工程處成立後，為提供優質居住環境及推動社會住宅政策，就使用需

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									額 5,485,245 元 (三) 總計已完成請款金額 13,164,589 元 (四) 監造服務費第 6~7 期，合計請款金額 2,194,098 元，辦理中	求面針對本案之設計及工程執行進行檢討，確認多項必要之設計變更以及施工工期之調整，故衍生影響標案執行期程之原因。調整內容涉及設計及施工期程之變更，尚符本府「標案管制考核作業要點」第 10 點規定，爰擬調整本次標案管制考核系統預定期程，以符合本案實際執行情形。； 解決對策： 擬請本府研究發展考核委員會協助調整本案標案管制考核系統預定期程，以符合本案實際執行情形。 1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
3	103DD00055	發包工程	建設局/ 建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案計 3 家廠商投標，2 家廠商資格審查通過，續於 106 年 11 月 27 日召開採購評選委員會，訂於 12 月 14 日續行開標。	落後原因： 本案依預算書圖審查委員意見，調整預算部分工項單價合理性，故遲於 106 年 10 月 23 日公告上網、11 月 22 日開標。； 解決對策： 本案已於 106 年 11 月 27 日評選出優勝廠商，評選結果並於

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										12月1日簽奉核准，訂於12月14日續行開標，將於12月趕上發包決標進度。 1060622 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1061231/1081231 開/完工
4	104DK00004	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	非營利組織 與志工發展 中心新建工 程	720,000	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 有關本案基本設計階段所估經費8億3,860萬元，逾原核定預算7億2,000萬元乙案，本案於106年11月30日101060138567號依簽奉市長裁示辦理，業務單位已於12月4日簽報局長，俟簽奉核准，擬另案函請社會局依市長裁示辦理，本局將配合督導廠商依該局評估結果辦理後續規劃設計事宜，且依社會局評估如有調整之需，另案擬函請事務所配合辦理規劃設計修正事宜。	落後原因： 有關本案逾原核定預算問題，於106年11月30日經簽奉市長裁示，在參考秘書長意見檢視後，若因中心功能確有增加之需要，可酌予增編預算之空間。本案因政策變更，影響基本設計核備時程。； 解決對策： 本案於106年11月30日101060138567號依簽奉市長裁示辦理，業務單位旋於12月4日簽報局長，俟簽奉核准，擬另案函請社會局依市長裁示辦理，本局將配合督導廠商依該局評估結果辦理後續規劃設計事宜，且依社會局評估如有調整之需，另案擬函請事務所配合辦理規劃設計修正事宜，俟

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										社會局確定需求後，廢續辦理後續事宜。 1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工
5	104DR00039	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中綠美圖 新建工程	2,800,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) 目前為上網招標階段，上網招標簽核中，設計單位於 106.11.15 完成細部設計圖說補正，專管單位於 106.11.17 完成確認函送主辦機關。 (2) 都審報告完成審定 (106.11.20 府授都設字第 1060255048 號函)。 (3) 建照申請作業已依審查意見補正完成及納入都審審定函，於 106.11.23 與都發局審視申請圖說內容。	落後原因： 上網招標簽核中，因會辦其他機關。； 解決對策： 俟簽核完成後，盡速辦理上網事宜。 1060626 最後修改期程 1061101/1070501 招/決標 1070630/1091231 開/完工
6	100DB01001	發包工程	建設局/ 建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 106 年 7 月 26 日驗收完成、106 年 7 月 31 日點交完成，本案已取得使用執照並通過綠建築標章、智慧建築標章評定，刻正辦理工程結算相關事宜	1061002 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
7	101DE00010	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 1. 已於 106 年 11 月 03 日召開本案鋼材預算檢討及預算不足因應方案 2. 已於 106 年 11 月 14 日召開綠美圖、水湳國際會展中心進度管	落後原因： 本案規設單位總設計預算約 65 億 5,885 萬餘元、本府編列之可支用預算為 55 億 2,315 萬元、後續尚所需經費約 10 億

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									控會議。 3. 規設單位已於 106 年 11 月 27 日領取本案建築執照。 4. 大宗物資預算單價檢討，專管單位已於 106 年 11 月 27 日審查尚符市場行情韓函報本局，俟經發局簽報市長預算不足之方式廣續辦公開閱覽程序。	3,570 萬餘元(實際依核定金額為準)； 解決對策： 已請規設單位提供預算增加相關資料予經發局，俟本府經濟發展局循程序簽報市長同意後，即廣續辦公開閱覽程序。 1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完工
8	096DR00007	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 已簽辦結算陳核中	1061129 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
9	099DC00035	發包工程	建設局/ 建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	405,000	59	58	-1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 現場刻正進行 A 棟建築大底 PC、中間柱止水板、接地工程施作，B 棟建築筏基混凝土澆置等施工作業。	落後原因： 本案於前置進度(土方開挖及擋土柱)設定較緩慢，已請承商提送進度網圖，並已核定辦理，將再調整工程進度，按期程施作。； 解決對策： 將依進度網圖核定版調整進度，避免發生工期延誤。 1060710 最後修改期程 1051230/1060425 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1060525/1081031 開 /完工
10	102DB01004	發包工程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市港區 運動公園興 建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23 都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於 104 年 10 月 23 日取得建照，五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日。已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進。 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成。目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中。 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立。4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混凝土灌注 105.11.20 送第 2 次變更設計預	1060929 最後修改期程 1030910/1031015 招 /決標 1040416/1060616 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核 106.7.14 申報竣工 106.8.17 完成初驗預定 106.9.15 改善完成 106.10.3 預定初驗複驗 106.10.27 辦理正驗, 廠商應於 106.11.17 完成正驗缺失改善	
11	102DR00031	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	水湳經貿園 區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 於 106 年 11 月 16 日完成驗收, 預計 106 年 12 月 11 日辦理點交。	1061130 最後修改期 程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1060531 開 /完工
12	101DM00005	發包工程	建設局/ 建築工程 科/建築 工程科第 一股	臺中市政府 警察局局本 部暨各大隊 興建工程(含 潭子行政園 區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 3 次 1. 已於 106 年 10 月 23 日至 106 年 11 月 14 日辦理工程正驗複驗。 2. 已於 106 年 11 月 9 日總工主持 召開工程正驗複驗檢討會議。 3. 採水泵浦及防火門等設施工程 廠商預計 106 年 11 月 9 日報竣。 4. 已於 106 年 11 月 21 日召開本 案地磚分割問題調解會。 5. 已於 106 年 11 月 22 日辦理採 水泵浦及防火門等設施工程驗收 事宜。 6. 已於 106 年 11 月 28、29 日辦 理消防竣工勘驗 7. 106 年 12 月 6 日及 12 月 7 日 (土建部分) 辦理本案正式驗收 第二次複驗、採水泵浦及防火門	1060302 最後修改期 程 1020815/1021015 招 /決標 1021115/1051231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									等設備工程第一次複驗。	
13	102DB00001	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 106年11月3日完成送水送電， 廠商刻正辦理試運轉測試作業， 訂於12月8日及13日續辦機電 類正式驗收。	1060904 最後修改期 程 1031030/1031130 招 /決標 1031230/1060430 開 /完工
14	103DD00078	發包工程	建設局/ 建築工程 科/建築 工程科第 二股	臺中市潭子 國民運動中 心新建工程	405,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 106年11月6日奉准辦理公開招 標，已於11月9日公告上網、訂 於12月11日開標、12月19日 下午1時30分召開評選會議。	1060904 最後修改期 程 1061130/1061215 招 /決標 1070416/1090216 開 /完工
15	103DE00003	發包工程	經發局/ 工業科/ 工業科第 三股	臺中市政府 精密機械科 技創新園區 二期標準廠 房新建工程	1,408,160	84	84	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 本案承攬廠商已於106年2月16 日申報開工，刻正進行地面層一 樓結構體工程	1061128 最後修改期 程 1050930/1051130 招 /決標 1060115/1071230 開 /完工
16	103DM00007	發包工程	警察局/ 後勤科/	大雅分局辦 公廳舍新建 工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 一、11月7日初驗通過，11月27 日起辦理正式驗收。二、11月17 日候選智慧建築證書評定通過。	1060919 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1070430 開 /完工
17	103DQ00018	發包工程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第 三股	臺中市西屯 區溪西地區 圖書館新建 工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程已於106年10月26日辦 理初驗，承商及監造單位已提報 缺失改善資料，預訂於106年12 月5日辦理初驗之複驗。	1060926 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1060831 開 /完工
18	105AH00061	財物勞 務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發	臺中市北屯 區北屯段社 會住宅興辦 計畫委託規	25,748	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正 版，並於8月18日送研考會審	1051201 最後修改期 程 1060210/1060815 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	劃設計及監造技術服務案					查，9月12日召開審查會，原則修正後通過，目前事務所依會議記錄修正中，10月2日修正完成第一次送委員覆核，11月10日修正完成第二次送委員覆核，11月27日確認送本處轉研考會備查。(另細部設計持續設計檢討中)	1070223/開/完工
19	105DD00146	發包工程	教育局/ 市立高中 職/東山 高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中，臺中市政府研考會106年11月2日基本設計審議同意備查	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
20	105DG00029	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	63	63	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 刻正辦理出土作業、鋼構工程廠驗及因綠建築及擋土柱工法變更辦理第一次變更設計。	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
21	105DH00005	發包工程	都發局/ 住宅發展工程處/ 工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案規設案業於11月21日決標予劉培森建築師事務所，預計12月初簽約。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
22	105DI00007	發包工程	水利局/ 大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	76	76	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
23	105DI00015	發包工程	建設局/ 建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 目前辦理細部設計階段，預計於106年12月11日召開細部設計期末暨預算書圖審查會議。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
24	105DN00004	發包工程	消防局/ 秘書室/ 秘書室管 制考核股	第八救災救 護大隊暨水 湳分隊及北 屯區公所聯 合里活動中 心興建工程	106,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 11 月 29 日召開細部設計 第一次審查會議，目前建築師依 審查意見修正書圖中，預定於 12 月 21 日召開細部設計第二次審 查會議。	1060901 最後修改期 程 1070203/1070501 招 /決標 1070801/1081027 開 /完工
25	105DQ00002	發包工程	文化局/ 文化資產 處/資產 修復課	市定古蹟原 梧棲官吏派 出所及宿舍 群修復暨再 利用工程(含 監造及工作 報告書)	63,000	59	59	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案監造計畫於 106 年 7 月 21 日核定在案，工程業於 106 年 8 月 2 日開工。工程進行中。	1060802 最後修改期 程 1051015/1060301 招 /決標 1060705/1071231 開 /完工
26	105DT00001	發包工程	新聞局/ 新聞行政 科/新聞 行政科第 二股	中臺灣電影 中心新建工 程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程標招標作業簽辦中；另本案 建照已於 11 月 7 日發照、11 月 13 日領照。	1060905 最後修改期 程 1070410/1070810 招 /決標 1071010/1101130 開 /完工
27	106AH00032	財物勞 務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市北屯 區同榮段社 會住宅興辦 計畫委託設 計及監造技 術服務案	49,092	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 設計監造標於 106 年 5 月 23 日開 資格標，106 年 6 月 1 日評選， 106 年 6 月 12 日議價完成、決 標，106 年 6 月 23 日提送契約及 履約保證金 400 萬元定期存款單 質權設定，委託設計及監造技術 服務案 106 年 6 月 27 日簽約，提 送「服務實施計畫書」106 年 7 月 12 日，106 年 7 月 31 日辦理 「服務實施計畫書」審查會議， 修正後通過，「服務實施計畫書」 (修正一版) 106 年 8 月 14 日， 召開第一次設計檢討會議 106 年	1060124 最後修改期 程 1060520/1060910 招 /決標 1070315/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									8月15日,106年8月29日完成土地鑑界,106年10月3日「基本設計報告書」提送,「基本設計報告書」審查會議106年10月16日,11月13日「基本設計報告書」事務所提送,本處11月21日轉研考會辦理後續審查事宜,研考會來文12月13日辦理「基本設計報告書」審查。	
28	106AH00033	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 9月20日開標,9月29日採購評選會議,10月26日決標公告,11月13日訂約。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工
29	106AH00045	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月11日開標,7月18日開評選會,7月24日評選結果通知,8月7日上網決標公告,9月7日訂約,11月22日服務實施計畫及簽證執行計畫核定。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
30	106AH00047	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月17日訂約完成。已於11月27日辦理服務實施計畫書審查,請廠商7日內修正提送後擇期複審,預計107年1月15日提送基本設計報告書。	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
31	106AH00048	財物勞務採購	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案服務實施計畫書於11月22日召開審查會議,決議依委員意見修正後通過。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	106DG00024	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程課	臺中市市區 興中立體停車場 新建工程	574,205	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託規劃設計監造技術服務已於 106年11月29日簽訂契約。	1060301 最後修改期 程 1070731/1070930 招 /決標 1071031/1091031 開 /完工
33	106DG00027	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程課	臺中市豐原 區育英路多 目標立體停車場暨豐南 地區消防分 隊興建工程	197,397	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年11月16日召開細部 設計及預算書審查會，預計106 年12月14日召開預算書圖審查 會。	1060223 最後修改期 程 1070115/1070215 招 /決標 1070228/1080228 開 /完工
34	106DH00007	發包工程	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市太平 育賢段社會 住宅新建工 程(第一期)	726,292	57	57	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第二階段降挖完成,主建築物區 基礎及地梁鋼筋綁紮	1061204 最後修改期 程 1060415/1060701 招 /決標 1060801/1081231 開 /完工
35	106DH00008	發包工程	都發局/ 住宅發展 工程處/ 工程開發 科	臺中市北屯 區北屯段社 會住宅新建 工程	486,366	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計單位已於8月14日提送修正 版，並於8月18日送研考會審 查，9月12日召開審查會，原則 修正後通過，目前事務所依會議 記錄修正中，10月2日修正完成 第一次送委員覆核，11月10日 修正完成第二次送委員覆核，11 月27日確認送本處轉研考會備 查。(另細部設計持續設計檢討 中)	1060829 最後修改期 程 1070310/1070507 招 /決標 1070530/1091130 開 /完工
36	106DQ00008	發包工程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第 三股	臺中市立圖 書館外埔分 館擴建工程	55,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年11月15日召開外埔分館 擴建經費討論會議。	1060210 最後修改期 程 1070401/1070601 招 /決標 1070701/1090201 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	106DQ00011	發包工程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 11 月 24 日於上楓國小辦理本工程市長宣布會勘。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
38	105DJ00033	發包工程	觀旅局/ 觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	77	77	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1. E-1 輕食餐廳-屋頂防水工程 2. E-2 文創空間-屋頂防水工程 3. E-3 遊客服務中心-屋頂山牆工程 4. C-3 遊客服務中心附屬空間(廁所)-室內防水工程 5. C-4 遊客服務中心附屬空間(醫療中心)-牆面油漆工程 6. C-5 馬術文物館-室內粉刷工程 7. C-6 廁所-防水工程 8. C-7 管理中心-室內牆面粉刷工程	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070531 開/完工
39	104DH00014	發包工程	都發局/ 住宅發展工程處/ 工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	89	90	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、截至 106 年 11 月 30 日預定進度 83.29%，實際進度 88.57%，超前 5.28%。 二、估驗進度：已完成第 23 期估驗(金額 27,969,704 元；累計估驗金額 3 億 3,168 萬 8,850 元)。 1. 1F~13F 內牆 1:3 水泥粉光+批土+水性水泥漆(一底二度)。 2. 2F~13F 平頂磨平+批土+水泥漆、1:3 水泥砂漿粉光+水性水泥漆+(C5) 6mm 矽酸鈣板暗架天花、PVC 明架天花。	1061101 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3. #2 電梯安裝。 4. 2F~13F 欄杆 A (1F 採光井等, H=120cm) 欄杆 B (樓梯外側與陽台等 H=120cm) 樓梯欄杆 C (H=120cm) A 樓梯樓梯欄杆 D (H=120cm) 樓梯欄杆 E (樓梯內側掛壁式)。 5. B2F~13F 水電消防管線配電盤開關箱等設備及太陽能設備安裝。 6. 門扇電子門鎖、門窗玻璃安裝。 7. 入口雨遮鋼構、資源回收室雨遮鋼構及維修鋼梯安裝。 8. 廚具櫥櫃安裝。 9. 景觀工程、排水溝及地下室頂板防水施作。	
40	105DJ00029	發包工程	觀旅局/ 觀光工程科/ 觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	69	70	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. E-6 馬術障礙超越競技場-B 區 2FL 樑版模組立鋼筋綁紮、 2. A 區 2FL 牆柱模板組立與鋼筋綁紮、 3. C 區柱牆模板組立鋼筋綁紮 4. E-4 主題餐廳-RFL. 牆模鋼筋組立 5. 管線地下化開挖埋設管線清理 景觀燈基座安裝 6. 橋梁工程-進橋版施作 7. 新馬廐與整備區基礎施作。	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
41	105DH00006	發包工程	都發局/ 住宅發展工程處/ 工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	72	73	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 A、B 棟 9F 混凝土澆置養護, 3F~6F 室內隔間砌磚。	1061204 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	103DG00026	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	62	63	1	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 截至 106/11/28，JJG091 區段標：預定進度 22.55%，實際進度 23.39%，落後原因主要因素為施工廠商向北捷局申辦計價進度落後所致，解決對策為要求施工廠商及北捷局中工處要求施工廠商加速計價作業進度；JJG051 區段標：預定進度 15.80%，實際進度 12.57%，落後原因主要因素為施工廠商向北捷局申辦計價進度落後所致，解決對策為要求施工廠商及北捷局中工處要求施工廠商加速計價作業進度。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G9-1 全套管基樁已施作完成，刻正進行最後一層土方開挖作業；G9-2 已完成土方開挖作業，刻正進行大底結構作業。G6、G8a、G11 持續進行土方開挖作業；G5 已完成土方開挖作業，刻正進行大底結構作業。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
43	102DB01002	發包工程	建設局/ 建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	93	95	2	流廢標次數：4 次，期程修改次數：3 次 本工程於 104 年 10 月 6 日開工，承商於 106 年 11 月 9 日函報竣工，已於 106 年 11 月 13 日邀集相關單位現勘確認無誤，將依規定辦理驗收等程序，預計 107 年內驗收及移交完成後，由運動局 OT 廠商進駐開放使用。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
44	105DT00002	發包工程	新聞局/ 新聞行政科/新聞行政科第	中臺灣影視基地新建工程	785,144	71	75	4	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 本案截至 106 年 11 月 22 日累計實際施工進度約為 49% (為	1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二股						49.2%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1060101/1070630 開/完工
45	106DQ00015	發包工程	文化局/ 秘書室/ 秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	100,000	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本工程設計監造委託案，於 106 年於 11 月 9 日召開評選會議，決議姜樂靜建築師事務所為第 1 優勝廠商。 2. 106 年 11 月 16 日辦理完成議價（約）決標，後續辦理契約書製作及簽約作業中。 3. 預定 106 年 12 月 5 日召開本案設計內容討論會議。	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決標 1080515/1090531 開/完工
46	106D731010	發包工程	新社公所/ 農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程案及委託監造案上網招標。	1060810 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070115/1071231 開/完工
47	103DM00006	發包工程	警察局/ 第六分局/ 行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	66	73	7	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 本月份施作進度如下： 一、於 11 月 24 日完成主體工程第二期估驗付款。 二、已完成 RFL 樑板模組立及鋼筋綁紮。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工
48	104DF00333	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	63	73	10	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：3 次 1. 發現館全區鋼構補漆作業 2. 發現館全區屋頂及外牆 C 型鋼施作 3. 北側水溝土方開挖整理及雜物清運。 4. 北側圍籬大門出入口 RC 澆置。 5. 發現館中庭景館土方補土整理。	1061130 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	104DF00334	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	臺中世界花卉博覽會(花 艷館、花舞 臺)興建工程	754,001	63	73	10	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 (1) 106.11.22 辦理上梁典禮。 (2) 工區環境清潔 (3) 鋼構電焊 (4) AB 館 2F 隔間中心線放樣 (5) 2F DECK 鋪設收邊 (6) 帷幕組立 (7) A 館背檔立柱吊裝 (8) 施工平台上下設備 (9) 勞安設施維護 (10) B 館鷹架搭設 (11) 水電配管線 (12) 工區周圍環境清潔 (13) 管道間破碎	1061130 最後修改期 程 1051018/1060331 招 /決標 1060420/1070831 開 /完工
50	105DI00013	發包工程	農業局/ 海資所/ 漁港管理 課	松柏漁港魚 貨多功能集 貨場暨周邊 港埠設施新 建工程	90,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程 106 年 11 月 3 日開標，依 政府採購法第 53 條保留決標，逾 106 年 11 月 8 日簽奉同意決標， 目前辦理簽約作業中。	1060103 最後修改期 程 1061015/1061215 招 /決標 1070131/1071231 開 /完工
51	105DD00018	發包工程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市網球 中心新建第 1 期工程續期 工程	129,325	58	68	10	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1. A 區硬地第一球場 RFL1~3 看臺 階梯結構體工程 2. A 區硬地第一球場 RFL1~3 看臺 階梯水電工程。 3. A 區硬地第一球場 1F 水電配管 線工程。 4. A 區球場 2、3 樹脂水溝安裝。 5. B 區 A、B、C 型看臺結構體工 程。 6. B 區球場 4、5 圍網擋牆結構體 工程。	1061201 最後修改期 程 1051015/1060516 招 /決標 1060816/1071216 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
52	105DN00002	發包工程	消防局/ 秘書室/ 秘書室管 制考核股	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50,000	30	40	10	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 11 月 7 日辦理第三次開標廢標， 11 月 14 日辦理第四次公開招標 決標，並於 11 月 23 日簽約。	1051003 最後修改期 程 1061110/1061210 招 /決標 1070210/1080310 開 /完工
53	104DQ00020	發包工程	文化局/ 文化資產 處/資產 修復課	市定古蹟清 水黃家瀨園 修復工程(含 監造及工作 報告書)	70,000	40	56	16	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 106 年 7 月 5 日簽約在 案，於 106 年 8 月 21 日開工。目 前工程進行中。	1060902 最後修改期 程 1050201/1061001 招 /決標 1070401/1091001 開 /完工

(七)環保工程：本月無案件

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	22 件(84.62%)	2 件(7.69%)	0 件(0.00%)	2 件(7.69%)	26 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DR00015	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	中央公園(清 翠園)第二標 新建工程	1,684,000	95	75	-20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍 等相關工項施作。	落後原因： 變更設計進度尚未 調整。； 解決對策： 變更設計進度調整 中 1060104 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030331/1030515 招 /決標 1030608/1061231 開 /完工
2	106DQ00012	發包工程	都發局/ 都市設計 工程科/ 都市設計 工程科第二股	臺中文化城 中城歷史空間再造計畫- 綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案第一次招標，106 年 10 月 20 日公告，11 月 3 日開標，無人投標。 第二次招標，106 年 11 月 14 日公告，11 月 24 日開標，無人投標。	落後原因： 流標； 解決對策： 已請設計單位檢討修正預算書圖，另針對契約內容亦作部分修改，以增加廠商參標意願。另標案管考期程部分，已另簽報期程修改，並已簽獲核准。 1061205 最後修改期程 1061019/1061130 招 /決標 1061230/1071030 開 /完工
3	105DF00384	發包工程	建設局/ 景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	75	73	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 11/28 工程進度為 45.58%	落後原因： 因十一月中數日降雨致無法施工； 解決對策： 展開施工面以追趕進度 1060502 最後修改期程 1050930/1060131 招 /決標 1060430/1070331 開 /完工
4	105DF00385	發包工程	建設局/ 景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程	139,000	78	77	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 10/28 進度為 54.41%	落後原因： 因十一月中數日降雨致無法施工； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				跑馬場園區景觀基礎工程						增加施工面以陸續追趕進度 1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
5	105DF00131	發包工程	建設局/ 公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	78	78	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 機電工程、混凝土工程、步道整地工程、鋼構橋工程	1060623 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
6	105DD01092	發包工程	水利局/ 水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 圍設圍籬、施作分流箱涵	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
7	105DD01218	發包工程	水利局/ 水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	84	84	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 Type B 左側護岸格框結構施作。 水質淨化設施周邊土方整地。直立式開門控制調整校正	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
8	105DD01219	發包工程	水利局/ 大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	84	84	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工
9	106AF00050	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				公園(第一次後續擴充)						
10	106AF00051	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00053	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
12	106AF00054	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
13	106AF00055	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
14	106AF00089	財物勞務採購	建設局/ 景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計	118,914	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理基本設計修正事宜。	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及佈展植栽花卉統包工程						1070315/開/完工
15	106AF00090	財物勞務採購	建設局/ 景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計事宜	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
16	106AF00091	財物勞務採購	建設局/ 景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理訂約事宜。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
17	106AI00020	財物勞務採購	農業局/ 作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106.11.10 決標 2. 106.11.13 場地現勘及展館介面整合 3. 106.11.16A1 特展區台中改良場展項協商會議第一次 4. 106.11.16A1 特展區農試所展項協調會議第一次 5. 106.11.21 工程介面會議 6. 106.11.21 農委會進度籌備會議 7. 106.11.21A1 特展區農試所介面協調會議第二次 8. 106.11.27A1 特展區畜試所介面協調會議第一次 9. 106.11.28 外埔園區展區介面整合會議 10. 106.11.28A1 特展區台中改良場協商會議第二次	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11.106.1130.A1 特展區苗改場 展項協調會議第一次	
18	106AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/ 觀光工程科/觀光工程科第三股	106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第五次派工施作中。	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
19	106DE01004	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程「委託規劃設計監造技術服務」採購案，擬依限制性招標準用最有利標方式辦理採購，已於 106 年 10 月 24 日上網公告，後因廠商資格增列，延長至 106 年 11 月 14 日開標，並於 11 月 23 日召開評選會議。	1061205 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071231 開/完工
20	106DF00001	發包工程	建設局/ 景觀工程科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	57,800	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 106 年 11 月 22 日上網招標公告	1060901 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1070830 開/完工
21	106DF00002	發包工程	建設局/ 景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	65	65	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 原設計涉及科博館、美術館及三河局與水利局土地使用同意之疑義須辦理變更設計， 部份變更設計圖說已簽奉核准先行施作，部份變更圖說仍在檢討設計中	1060926 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工
22	106DF00273	發包工程	觀旅局/ 觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 10 月 6 日辦理細部設計報告書審查會議，經 106 年 11 月 28 日第五次細部設計工作會議決議原則同意通過，刻正辦理	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									工程採購事宜。	
23	106DF00328	發包工程	建設局/ 公園管理科/	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 11/7 基本設計審查 11/20 提送 基本設計修正版	1060901 最後修改期程 1060830/1061130 招 /決標 1070331/1070831 開 /完工
24	101DR00023	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中中央公園(清翠園) 第一標新建工程	1,036,000	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項施作	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招 /決標 1021230/1061231 開 /完工
25	105DI00010	發包工程	農業局/ 林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	56	58	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 依契約進度執行中。 (1) 第三梯次~第五梯次苗圃驗苗。 (2) 草花試種。 (3) 火龍果區整理。 (4) G 區流蘇、D、G 區中東海棠、A 區大葉羅漢松、A 區黃連木、G 區九芎、I 區大葉羅漢松、B 區無患子、A 區水黃皮、G 區日日櫻進場定植。 (5) B 區噴灌管路施作。	1061129 最後修改期程 1060330/1060727 招 /決標 1060804/1080424 開 /完工
26	105DF00039	發包工程	建設局/ 公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計 施工計畫(鐵改局)	146,000	71	83	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 停工及辦理解約中 2. 依都市設計審議辦理變更設計 及重新發包中	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招 /決標 1060331/1070831 開 /完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(76.92%)	1 件(7.69%)	0 件(0.00%)	2 件(15.38%)	13 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106AJ00018	財物勞務採購	觀旅局/ 旅遊行銷科/ 旅遊行銷科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會國際宣傳影片製作及國際託播案	16,500	70	40	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案因業務調整、經費重新分配，已無相關經費可供執行，無法以該項經費另案發包辦理國際觀光宣傳活動。二、本局依「臺中市政府標案管制考核作業要點」第 10 條第(二)項：有關「政策或情勢變更，不再辦理。」規定申請撤銷管制，並於 106 年 11 月 26 日簽奉市長核准。	落後原因： 因業務調整、經費重新分配，已無相關經費可供執行。； 解決對策： 本案於 106 年 11 月 26 日簽奉市長核准解除列管。 1060517 最後修改期程 開/完工
2	105DQ00023	發包工程	文化局/ 臺中市文化資產處/ 資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 監造及工作報告書於 5 月 18 日簽約，監造於 6 月 21 日提送監造計畫書，於 9 月 28 日辦理第三次審查，其結果審查不通過，預計 106 年 10 月 23 日辦理第 4 次審查。 2. 本案工程 106 年 8 月 18 日簽辦第四次上網招標事宜，預計 9 月 5 日開標，其結果第四次流標，於 9 月 6 日辦理第 5 次上網，9 月 13 日開標，由天瑞營造工程股份有限公司得標，本案業於 106 年 11 月 16 日辦理簽約事宜，於 106 年 12 月 1 日用印完成檢送契	落後原因： 營造單位未依契約規定按比例調降預算，本處業於 106 年 10 月 27 日函知營造單位辦理預算調整。； 解決對策： 1. 目前已於 106 年 11 月 16 日辦理簽約事宜，106 年 12 月 1 日用印完成檢寄契約書。2. 本處業於 106 年 11 月 27 日簽呈期程變更，目前正呈核中。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									約書。預計 106 年 1 月 16 日辦理開工典禮。	1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工
3	104DR00043	發包工程	文化局/ 文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	59	58	-1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 1. 原預定 11 月 7 日再次向秘書長報告經費需求方案因故取消，另由本案規劃設計單位當日向市長室游主任及秘書長面報後，確認土壤優化經費及期許 107 年底完成公園二期規模（二期公園後續經費仍需挹注）。 2. 經地政局函復其土壤優化經費同意 3500 萬支應（含主體土壤優化+公園及公園二期 900 萬），目前預定於 12 月 4 日召開變更設計審查。	落後原因： 因現況土壤問題，導致因應經費及方式仍無法確定； 解決對策： 經地政局函復其土壤優化經費同意 3500 萬支應（含主體土壤優化+公園及公園二期 900 萬），目前預定於 12 月 4 日召開變更設計審查。 1061204 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
4	101DH01014	發包工程	文化局/ 文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程（含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作）	70,000	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 本案工程、監造及工作報告書等案均業已完成結算事宜。	1061204 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
5	104DF00352	發包工程	建設局/ 公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理驗收作業中。	1060930 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
6	106AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/ 旅遊行銷科/ 旅遊行銷科第一股	2018 中臺灣元宵燈會—燈飾及活動委託專業服務採購案	39,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 11 月 21 日開資格標，並於 11 月 28 日召開評選會議完成，刻正辦理後續議價等事宜	1061019 最後修改期程 開/完工
7	104DR00023	發包工程	文化局/ 文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	55	56	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 1. 原預定 11 月 7 日再次向秘書長報告經費需求方案因故取消，另由本案規劃設計單位當日向市長室游主任及秘書長面報後，確認土壤優化經費及期許 107 年底完成公園二期規模（二期公園後續經費仍需挹注）。 2. 經地政局函復其土壤優化經費同意 3500 萬支應(含主體土壤優化+公園及公園二期 900 萬)，目前預定於 12 月 13 日召開變更設計審查。	1061201 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工
8	105DD01216	發包工程	水利局/ 大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程（第一期）	330,470	81	82	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
9	103DJ00023	發包工程	建設局/ 建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	83	89	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 帷幕牆玻璃安裝 2. 5F 牆面磁磚貼作 3. 5F 撐牆石材 4. 4F-5F 牆面磁磚貼作、1-2F 地坪貼磚 5. 外牆仿石漆塗料 6. 外牆拆架 7. 電貨客梯安裝 8. 屋頂及屋突平台防水隔熱及試水 9. 北側汙水池機電配管 10. 1~5F 管道間填塞	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11. 1F 筏基排水泵浦安裝、1~3F 消防器具安裝、1~3F 開關插座器具安裝 12. 西側景觀 W30 水溝、北側景觀 W30 水溝	
10	103DJ00024	發包工程	建設局/ 建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1. III 區 1FL 概念展覽區無縫地毯施作、多媒體視聽設備安裝及地坪止滑條施作、水電設備配線安裝、既有結構打除、土方開挖回填、甲&乙梯壁面油漆、污水管理設、溝蓋安裝 2. III 區 2FL 耐候塗料施作、壁掛扶手施作、石材施工、廁所櫥櫃安裝、帷幕自動門施作、弱電設備安裝 3. III 區 3FL 欄杆施作、天花板裝修施作、展示區地坪自平泥施作、監視系統安裝 4. III 區 R1FL 觀景平台塑木地板施作	1060927 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
11	104DQ00009	發包工程	文化局/ 文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	40	60	20	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1. 鋼結構基礎開挖。 2. 鋼結構基礎模板組立、鋼筋綁紮。 3. 鋼結構基礎混凝土澆置。	1060814 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
12	105DQ00003	發包工程	文化局/ 文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	30	58	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至今日 11 月 30 日預定進度 8%，實際進度 8.15%，工作項目為：修復範圍環境清理、外部搭鷹架及防塵網、廢棄物清運、二進屋瓦拆除完成、廢棄物清運、全區白灰剝除完成	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	105DD00231	發包工程	教育局/ 國民小學/ 東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	30	61	31	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 第一次變更設計提送審。 2. 木構件檢測文件整理及提送審查。 3. 木構件修復工程。 4. 圯工工程。	1060727 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	17 件(73.91%)	6 件(26.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	23 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DR00001	發包工程	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105.06.28開工，106.3.7完工，已於106年5月15日辦理工程初驗，106年6月15日初驗合格。106年7月3日辦理正式驗收、106年7月21日缺失複驗、106年8月11日驗收合格。本月已辦竣驗收後付款作業。	1061127 最後修改期程 1050531/1050731 招/決標 1050831/1060302 開/完工
2	101DR00013	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4年28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，	1061102 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格。	
3	101DR00015	發包工程	建設局/ 土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
4	101DR00019	發包工程	建設局/ 土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
5	101DF00331	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合	1061102 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，於106.07.21正驗複驗合格，後續催促廠商儘速提送決算資料中。	
6	102DF00190	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複驗合格	1061030 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
7	102DR00019	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複驗合格	1061030 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
8	102DR00032	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本局已於106年11月22日正驗缺失複驗完成，施工廠商刻正依據驗收結果修正竣工結算書圖	1060601 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
9	103DF00329	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1060503 簽辦停工，1060621 經簽奉核准(目前停工中) 辦理第四次變更設計	1061030 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
10	100AF00004	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務案					三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 10 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、106 年 10 月 25 日起辦理工區土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業	
11	100AR00002	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理協議價購價格查估作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
12	100AR00003	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 106.11.24、27 亞興、測量科及施工廠商會同辦理第 2、3-1、3-2 標及第 6 標景觀標街廓複測事宜。 2. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料。 3. 106.11.10 檢送都市計畫樁位復建成果資料。 4. 106.11.24、27 辦理第 2、3-1 標工區界址測量、界樁埋設作業。 5. 協助提出行政訴訟答辯狀專業建議意見。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
13	101DR00020	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
14	101DR00025	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
15	101DR00026	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 簽辦工程結算中	1060927 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
16	101DR00027	發包工程	建設局/ 土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第4-2標	999,062	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010930/1011203 招 /決標 1011231/1050630 開 /完工
17	101DR00034	發包工程	地政局/ 工程管理科/	臺中市第13 期市地重劃 區內橋梁暨 西川二路下 方回流溝改 建為生態景 觀渠道工程	894,030	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 已於106年10月17日辦理第3 次變更設計議價手續完成，於 106年11月3日發文通知廠商復 工，於106年11月9日辦理復 工，並於106年11月14日辦理 竣工。	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1061231 開 /完工
18	102DF00151	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第三工區	401,095	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 有關「臺中市捷運文心北屯線機 廠及車站區段徵收工程-第三工 區」承商瑞助營造股份有限公司 受松竹路四大管線未完成永久遷 移及松竹麗堡社區切換供水障礙 因素影響，申請第九次展延工期	1061030 最後修改期程 1011130/1020124 招 /決標 1021015/1061201 開 /完工
19	101DF00332	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	93	94	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 停工中，廠商因履約標的已施工 完竣申報竣工，因第四次變更設 計之契約變更程序尚未完成，故 無法辦理驗收結算，並函請廠商 俟契約變更完成議價程序並經雙 方簽認後，再通知施工廠商復工 及報竣。	1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1061231 開 /完工
20	104DR00046	發包工程	建設局/ 土木工程科/	第14期市地 重劃敦化路 排水系統銜 接工程	123,145	76	77	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 54.11%。	1061027 最後修改期程 1041216/1050219 招 /決標 1051220/1070402 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
21	103DR00044	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	78	80	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 61.96%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
22	106DR00007	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	57	74	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正辦理區內未開放計畫道路中水管道延管開挖及埋設工程	1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
23	105AR00005	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	182 件(97.33%)	1 件(0.53%)	0 件(0.00%)	4 件(2.14%)	187 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AE00032	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本月決算完成辦理付款作業	1050302 最後修改 期程 1050727/開/完工
2	106AN00016	財物勞務採購	消防局/ 災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度消防衣採購案	24,422	95	100	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 11 月 21 日已完成核銷付款	1060202 最後修改 期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
3	106AN00005	財物勞務採購	消防局/ 災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度消防帽採購案	12,042	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 11 月 21 日完成核銷付款	1060202 最後修改 期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
4	106AM00054	財物勞務採購	警察局/ 後勤科/	106 年警用車輛採購案	64,350	55	100	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、四輪傳動吉普式巡邏車 3 輛、 廂式偵防車 3 輛、勤務車（中型客車）1 輛、勤務車 1 輛於 4 月 17 日 下單採購，巡邏車 47 輛、偵防車 25 輛於 5 月 16 日下單採購，巡邏機車 100 輛， 偵防機車 50 輛於 8 月 4 日下單採購，另剩餘款於 9 月 1 日下單採購勤務車 1 輛、 巡邏車 1 輛、巡邏機車 9 輛、9 月 25 日下單採購勤務車 4 輛。 二、8 月 18 日 OUTLANDER 巡邏車等 12 輛驗收交貨，9 月 1 日納智捷巡邏車等 67 輛 驗收交貨、9 月 15 日勤務車（中型客車）驗收交貨、9 月 30 日巡邏機車 109 輛， 偵防機車 50 輛驗收交貨、10 月 6 日勤務車 5 輛（剩餘款）驗收交貨、11 月 10 日 巡邏車 1 輛（剩餘款）驗收交貨。 三、全案採購經費已於 11 月 18 日	1060213 最後修改 期程 1061030/1061115 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									全部付款核銷。	
5	106AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛	75,600	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業已完成結算付款	1060110 最後修改 期程 1060505/開/完工
6	106AQ00041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案	45,650	85	55	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分館及總館（綠美圖）圖書依約應於 10 月 31 日完成購書預算 100%之交貨，目前廠商履約延遲，11 月底只完成部份剩餘成數交貨，預計於 12 月 15 日前完成此兩項圖書全數交貨。	落後原因： 本案分館及總館（綠美圖）圖書依約應於 10 月 31 日完成購書預算 100%之交貨，但目前廠商因編目加工作業落後致履約延遲，無法於預定期程內完成全數交貨。； 解決對策： 已於 11 月 17 日函文廠商督請儘速完成交貨，以利年底完成驗收結算。並密切連繫廠商了解作業進度催請儘速完成本案最末次交貨。 1060126 最後修改 期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
7	106AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	95	70	-25	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前承商僅剩領牌作業，預計於 106 年 12 月 4 日交車並申請驗收。	落後原因： 本案履約期限為簽約日起 360 日內，並於 106 年 1 月 13 日簽約，因雲梯車為全車進口，無法

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										於國內打造，履約期較長，且尚在履約期內，本案擬持續督促承商履約。； 解決對策： 目前承商預計106年12月4日交車並申請驗收，俟承商報驗後，盡速辦理驗收及核銷事宜。 1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
8	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度化學消防車 1 輛採購案	13,500	95	70	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 11 月 16 日進行驗收作業，惟有部分項目驗收不合格，請承商限期改善中，並定於 106 年 12 月 5 日進行複驗。	落後原因： 本案於 106 年 11 月 16 日進行驗收作業，惟有部分項目驗收不合格，請承商限期改善中。； 解決對策： 目前承商已申請複驗，並定於 106 年 12 月 5 日進行複驗。 1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
9	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	70	55	-15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 完成招標，等待本局新建大樓竣工後通知承商施作。	落後原因： 本局新建大樓土木工程竣工驗收中，尚未完成。； 解決對策： 等待驗收合格後，通知承商施作。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
10	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市10期、11期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 辦理勞務驗收及簽辦尾款支付作業。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
11	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
12	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	85	85	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 106年11月23日發函責請執行廠商辦理驗收事宜	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
13	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	70	70	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 業於106年8月30日辦理105學年度第2學期分期驗收作業，並核撥105學年度第2學期學費差額，另105學年度績效考評作業於106年10月25日辦理完竣，考評結果達90分以上，得以申請績效獎金。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
14	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 業於106年8月30日辦理105學年度第2學期分期驗收作業完竣，並以106年9月15日中市教幼字第1060081477號函檢送勞務採購驗收證明書並完成105學年度第2學期學費差額撥付，另105學年度績效	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									考評作業業於 106 年 10 月 18 日辦理完竣，考評結果達 90 分以上，得以申請績效獎金。	
15	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末作業中	1050329 最後修改 期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
16	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改 期程 1060310/開/完工
17	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1060215 最後修改 期程 1060525/開/完工
18	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1060104 最後修改 期程 1051226/開/完工
19	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106 年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改 期程 1060929/開/完工
20	106AD00003	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局補助款已入庫，刻正辦理撥款作業。	1060106 最後修改 期程 1060517/開/完工
21	106AD00004	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局刻正辦理撥款至本校，俟補助款入庫後，辦理撥款至各校。	1060106 最後修改 期程 1060517/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				書)						
22	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履約中。 四、辦理第一批次驗收中。	1060501 最後修改 期程 1060630/開/完工
23	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 開始履約	1060517 最後修改 期程 1060630/開/完工
24	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各分項得標廠商已完成履約，各校進行驗收作業中。	1060612 最後修改 期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
25	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 106 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每週二有營隊。 2. 每週二、四有專車。 3. 11/1 在上石辦理工作坊。	1060626 最後修改 期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
26	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 11 月 24 日前繳交第一期工作執行計畫書，刻正簽辦審查委員建議名單，將盡速召開審查會議。	1060829 最後修改 期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
27	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106 年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理	1060126 最後修改 期程 1060331/開/完工
28	106AD01020	財物勞務	水利局/水利養護	臺中市雨水下水道普查	34,650	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060301 最後修改 期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	工程科/	案-第一部分「測量及人孔調查作業」					期中報告書審查	1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
29	106AD01030	財物勞務採購	水利局/ 水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第5區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作執行計畫書審查	1060809 最後修改 期程 1061130/開/完工
30	106AD01035	財物勞務採購	水利局/ 水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 106 年 11 月 7 日完成訂約，並於決標日起 30 日曆天內提送工作計畫及測量計畫至本局審查。	1060915 最後修改 期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
31	106AD01040	財物勞務採購	水利局/ 水利工程科/	106 年度臺中市河溪疏濬工程-管制站標(開口契約)	10,707	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第一次派工中。	1061023 最後修改 期程 1061130/開/完工
32	106AD01043	財物勞務採購	水利局/ 水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 11 月 17 日上網公告招標。	1061204 最後修改 期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工
33	106AE00008	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	106 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 11 月 10 日提送 10 月工作月報，本局 106 年 11 月 14 日備查。	1060125 最後修改 期程 1060124/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
34	106AE00011	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於106年11月2日依規檢送106年10月份工作月報，本局於106年11月9日存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
35	106AE00018	財物勞務採購	經發局/ 工業科/ 工業科第四股	106年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於11月13日函送相關資料。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工
36	106AE00034	財物勞務採購	經發局/ 商業科/ 商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 原10月31日私董行銷策略會因故延期至11月14日辦理，並於11月25日結合川川市集辦理 DOMI 社會企業推廣交流會。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
37	106AF00001	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
38	106AF00066	財物勞務採購	建設局/ 建築工程科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於106年11月15日依局長指示函文予台灣世曦公司修正可行性評估期初報告，廠商已於106年11月20日修正後提送本局，刻正簽報核定中。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
39	106AF00077	財物勞務採購	建設局/ 管線管理科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11/24報期末報告	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標 1060930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
40	106AF00087	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會一后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
41	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 11 月 21 日第一次開標流標， 於 106 年 11 月 29 日第二次開標， 預計 106 年 11 月 30 日辦理採購評選會議	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
42	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106 至 107 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 106 年 10 月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6 家廠商手續費合計為 4,630,448 元，預計於 106 年 12 月 5 日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
43	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/	106 年度拖吊車採購案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 3 日決標，並已於 106 年 5 月 25 日完成簽約事宜，並已於 106 年 10 月 28 日交車，目前履約中。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工
44	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。 2. 106 年 10 月 30 日至 106 年 11 月 3 日優化公車站體夜間大清洗已完成福安(雙向)、秋紅谷(雙向)、新光遠百(雙向)、市政府(雙向)、頂何厝(雙向)、忠明國小(出城)、科博館(雙向)、中正國小(雙向)、	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									茄苳腳(雙向)、仁愛醫院(出城)，共計18站。	
45	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月3日支援花博之夜共70輛接駁車。	1060216 最後修改 期程 1060203/開/完工
46	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案106年10月份勞務費用共計394,053元，已於11月14日完成驗收，刻正辦理黏貼發票付款事宜。	1060321 最後修改 期程 1060316/開/完工
47	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案106年4月11日完成決標。 5月2日工作執行計畫書同意備查，6月15日驗收通過，完成第二階段通訊升級。 2、8月底提送交控軟硬體設備報告書。 3、9月11日第三次驗收合格。 4、交控中心持續值班與維護中。	1060328 最後修改 期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工
48	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算106年12.488萬，於106年4月26日以815萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改 期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
49	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 環境監測事項執行中	1060519 最後修改 期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
50	105AP00064	財物勞務	環保局/環境設施	購置巨大廢棄物破碎機	16,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次	1061102 最後修改 期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	大隊/環境設施大隊第三組	設備					查驗缺失事項已於 11 月 30 日改善完成，後續辦理試車及驗收。	1050630/開/完工
51	105AP00110	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管考進度為 55%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
52	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 11 月 30 日驗收。	1060421 最後修改期程 1051115/開/完工
53	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度 15.119%，施作項目： 1. 1F 柱、牆鋼筋綁紮、配管工程及模板組立 2. 1F 外牆防水工程 3. 施工架組配工程	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
54	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道 4 號至石岡段(第 1、2 標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106年4月13日由秘書長主持召開第1、2標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於106年4月21日府受建土字第1060079738號函送會議紀錄，預計106年4月28日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106年5月1日由秘書長主持第1、2標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案，並於106年5月15日府受建土字第1060094422號函送會議紀錄；106年5月4日與蔡議員成圭服務處謝秘書現勘了解現況；106年5月2日及12日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明；106年5月22日由市長主持會議，並向市長報告新方案了解辦況；106年5月24日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁(指)示事項辦理，並於106年5月25日由林副市長陵三主持會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。106年6月28日趙美蘭案及護樹團體案之言詞辯論庭於台中地方法院行政訴訟庭開庭。	
55	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木	水湳經貿園區區段徵收工程委託專	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位	1050225 最後修改 期程 990326/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程科第一股	案管理暨施工監造服務案					職責	
56	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改 期程 1050831/開/完工
57	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改 期程 1050613/開/完工
58	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履約金額達契約金額上限即終止（契約總價上限為新臺幣 57,288,000 元整），採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 9 月 30 日達契約金額上限，剩餘之契約價金不足以支應一個月勞務費酬金，故依契約書第三條第一項第四款及第七條第一項第二款規定，於 106 年 8 月 9 日中市交停管	1050128 最後修改 期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									字第 1060017537 號函，通知廠商本契約於 106 年 9 月 30 日終止。 三、另依契約書第三條第一項第四款規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。故 106 年 10 月份勞務費，本處依實際有效到繳之停車繳費通知單結算，勞務驗收已於 106 年 11 月 17 日驗收合格，刻正辦理 106 年 10 月份勞務費請領作業。	
59	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 10 月份勞務勞務驗收已於 106 年 11 月 16 日驗收合格，刻正辦理 106 年 10 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
60	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 10 月份勞務勞務驗收已於 106 年 11 月 16 日驗收合格，刻正辦理 106 年 10 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
61	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 不動產估價報告書：106.04.21 提送修正三版，106.05.11 召開不	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				場、站招商總顧問案					動產估價報告書(修正三版)審查會議，廠商業於106.06.12提送修正四版，並於106.06.28發送審查委員確認修正內容，並於106.07.21函請廠商依委員書面審查意見提送修正版本，106.08.03提送修正五版，並經業務單位確認。 2.財務效益評估報告書：106.04.24提送修正三版，業於106.05.04退請修正，於106.06.12提送修正四版，後因本局調整招商門檻訂定策略，請廠商抽換修正四版內容，並於106.08.15召開財務效益評估報告書審查會議，修正版本業經委員確認後，已於106.10.27簽奉局一層核定。 3.法制作業：已分別於106.04.10,106.04.24,106.05.05召開三場草案審查會，完成7項(修正)草案之審查，於調整招商門檻條文後報府一層核定後，業於106.10.23發佈或公告。 4.已分別於106.06.16,106.07.18,106.08.18,106.09.22參加相關招商說明會，另土開國際研討會暨招商說明會已於106.08.02順利落幕。 5.已分別於106.08.30,106.08.31,106.09.06召開G8a、G9、G6地主說明會。 6.預計於106.12.08辦理捷運綠線土開案招商座談(餐)會。	1091231/開/完工
62	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.水湳轉運中心基本設計106年4月5日報府審議，研考會4月10日函請補充必要圖說後再報府審議，6月29日再報府審議，7月27日召開基本設計審議，8月25日提送報	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									告書修正版，9月15日廠商提送報告書修正版，9月29日本府同意備查，10月19日廠商提送報告書定稿本20份。 2. 豐原轉運中心基本設計審議106年4月6日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。 3. 廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初評期末報告修正版，4月26日核備期末報告，8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘，10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會。	
63	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、106年1月10日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於1月16日提交修正後期中報告。 2、於3月14日召開期中修正報告審查會議，廠商依會議意見於4月19日提送修正後報告書，再依本局審查意見於5月15日提送期中報告，6月2日同意核備期中報告。 3、6月14日召開會議討論大里霧	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									峰段初步規劃。 4、7月21日提送擴充案之期中報告。 5、7月31日提送主合約之期末報告，8月14日召開專家學者座談會。 6、8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查會議。 7、9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。 8、9月20日召開擴充案之現地勘查。 9、10月13日廠商提送期末修正報告暨擴充案之期中修正報告。 10、11月7日召開期末修正報告審查會議。 11、11月27日完成擴充案之期中修正報告書面審查作業。 12、預定11月30日提送期末修正報告；12月11日提送擴充案之期中修正報告。	
64	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、本案99年12月6日完成決標。交通部於105年12月21日複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於3月3日報請交通部審議。 2、5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於5月26日提送成果。 3、6月9日拜會高鐵局副局長，6月14日依高鐵局意見召開會議討論，6月15日再次拜會高鐵局，6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料，7月17日廠商完成TIF部分。	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4、7月26日廠商提送分段與全段、銜接軌與新闢五級機廠之評估報告。 5、8月30日提供審查意見回應表及補充評估文件予高鐵局，敬請該局核轉本案可行性研究報告予行政院審議。 6、9月依高鐵局意見修正審查意見回應表及補充評估文件。 7、10月依交通部意見修正相關報部表格。 8、11月23日交通部函復審查意見，預定12月6日召開工作會議討論報部修正報告。	
65	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年11月份已完成218站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
66	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.彙整內政部都市計畫委員會106年2月14日第894次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2.建立公展通知土地所有權人清冊。 3.106年7月12日府授都計字第1060143297號公告自年7月19日起公開展覽30天。 4.彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5.細計土地使用分區管制要點經本市都委會106年9月22日第74次大會通過。 6.主計部分於106年10月17日府授都計字第1060226811號函再提內政部審議。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7.另需簽訂協議書部分(宗教專用區)已訂於10月23日召開會議。 8.待內政部排會。	
67	100AG0007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1、本案101年9月25日決標。 2、廠商106年3月13日提送總結報告書,因本案尚待召開第2次專家學者座談會,3月21日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水湳智慧城發展項目,研擬水湳轉運站定位及自駕車示範場域規劃。	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
68	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 內政部專案小組於106年11月16日召開第11次小組會議、106年11月30日本市體二用地周邊地區現場勘查暨第12次小組會議。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
69	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天,105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日,並分三場(大里、太平、霧峰)召開說明會,後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議,8月31日召開第18次工作會議,9月份會整資料再提專案討論,106年2月7日進行都計專案小組第四次審議。106年4月28日提市都委會大會討論,106年7月3日修正書圖送中央審議,預計8月底9月初審議,部大會審	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議9月19日審議，修正書圖報部。	
70	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查見復中。	1060222 最後修改 期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
71	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改 期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
72	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
73	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公开展覽作業自104年11月6日起公开展覽30天，於105年12月23日召開本市都市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議，內政部都委會於106年7月11日召開專案小組第1次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於106年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，106年11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
74	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 水滴智慧城3D動畫影片中英文版皆已完成。11月10日林副局長與蕭景燈顧問協議討論短期人力支援事宜，結論於11月中旬由都發局PM及約用人員移撥至蕭顧問辦公室。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
75	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									大后里主要計畫(森林園區)案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。106年8月25日辦理軍方出入動線現地會勘。106年11月6日召開研商會議(市長主持)，刻正修正中。	
76	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 7.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106年2月9日內政部召開第2次會議。 10.106年2月22日召開第13次工作會議。 11.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 12.106年4月28日提市都委會報	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									告案。 13.106 年 5 月 5 日內政部審查會。 (5 月 22 日收到會議紀錄) 14.6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。 16.請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17.106 年 9 月 1 日起公告公開展覽 45 天。 18.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19.公開展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。 20.106 年 11 月 22 召開變更台中港特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案第 1 次小組會議。 21.106 年 12 月 15 日召開變更台中港特定區計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案第 1 次小組會議。	
77	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 以驗收完畢。	1060731 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
78	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
79	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 106 年 11 月 2 日提報 106 年 10 月份工作月報表至局備查，本局於 106 年 11 月 13 日存供	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									備查。2.另有關第4期半年成果報告於106年11月7日辦理審查會議，其會議結論原則同意通過。	
80	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改 期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
81	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。	1031218 最後修改 期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									23.105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24.105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26.105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27.烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28.高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29.烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30.烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。12 月 6 日召開第 3 次專案小組 31.烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年 9 月 4 日第 9 次小組。106 年 11 月 27 日第 10 次小組。 32.高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33.高鐵通檢 106 年 10 月 6 日市都委會(75) 審議通過。 34.烏日四通預計提 106 年 12 月 22 日市都委會。	
82	104AK00041	財物勞務	社會局/兒少福利	臺中市公設民營托嬰中	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1031230 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/兒少福利科第一股	心					沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031229/開/完工
83	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改 期程 1040928/開/完工
84	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年9月18日第一梯次交貨，並於106年10月6日辦理驗收合格，目前辦理抽樣（每款各5件）送驗中（TTRI財團法人紡織產業綜合研究所），106年10月24日第二梯次套量，預計106年12月7日交貨（45個日曆天）。	1060331 最後修改 期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
85	106A000013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第2劑已接種11273劑，校園接種已結束，補接種個案持續接種中	1060118 最後修改 期程 1060831/開/完工
86	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第一次契約變更，調整契約工作項目及工作量，工作進度尚符合。	1060126 最後修改 期程 1060315/1060814/ 開/完工
87	106AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購掃街車5輛	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於11/24辦理第一次驗收，輪胎部分不符本案招標規範，限期改善完成後辦理第二次驗收	1060110 最後修改 期程 1060425/開/完工
88	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清	106年度採購清溝車4輛	22,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規格查驗中	1060110 最後修改 期程 1060525/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			潔隊管理科第二股							
89	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改 期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
90	106AP00050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 12 月 30 日簽約，並於 106 年 1 月 1 日開始履約。 2. 10 月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證事宜。	1060121 最後修改 期程 1051227/開/完工
91	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-9 月服務費用已核銷付款，106 年 10 月份服務費用於 106 年 11 月 27 日簽奉核准。	1060202 最後修改 期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
92	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 106.11/29 召開 10 月份工作檢討會議。2.) 106.11/10 提送第二期款成果報告。3.) 依契約規範執行各工作項目。	1060208 最後修改 期程 1060317/1060610 招/決標 1060731/開/完工
93	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 11 月 24 日提報監測車外觀設計及儀器零配件供應保證書	1060928 最後修改 期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
94	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理	106 年度採購附加抓斗資源回收車 12 輛	35,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 排定 12/1 辦理驗收	1060303 最後修改 期程 1060301/1060915 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股							開/完工
95	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106 年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106.11.13 已完成撥付廠商第二期款，廠商於 106.11.24 函期末報告初稿。 2. 執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業。 3. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 4. 污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。 5. 辦理污染源追查專案。 6. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 7. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 8. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。 9. 辦理水污染防治措施計畫及許可證（文件）各類申請案件審查管理業務。 10. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 11. 維持本市水質水量自動監測（視）及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。	1060224 最後修改 期程 1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									12. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。 13. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 14. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 15. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。 16. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。 17. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。	
96	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分為 A、B 與 C 三工區辦理招標採購作業。截至 106 年 11 月 30 日止，各區皆已完成第 2 期款經費核銷作業，本計畫共已撥付新臺幣 632 萬 6,775 元整，刻正辦理最後一期款驗收工作。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
97	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 11 月 14 日開標，因無廠商投標故流標。 經重新檢討及研商會議後調整本案發包架構。	1061102 最後修改期程 1061213/1070131 招/決標 1071001/開/完工
98	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購案	11,808	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
99	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案	26,022	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業中	1061103 最後修改 期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
100	106AM00111	財物勞務採購	警察局/勤務指揮中心/	110 報案系統、勤指應變中心暨空間整建案	33,645	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 積極辦理前置作業中。	1061107 最後修改 期程 1071101/1080131 招/決標 1080430/開/完工
101	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月、6月辦理核銷；106年7月、8月審核中，9月於11月29日完成驗收	1051020 最後修改 期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
102	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定提送第2期款工作成果報告。	1051128 最後修改 期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
103	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建工程平日稽查 335 處次 2. 營建工程假日稽查 28 處次 3. 空品惡化通報應變作業（本週通報 5 次）27 處次 4. 告發處分改善完成率 89.7% 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 20 家次 6. 固定逸散源法規符合度查核 9 家次 7. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 13 家次 8. 露天燃燒查核 25 件次	1060112 最後修改 期程 1051231/1060728/ 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									9. 營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業 20 點次已全數完成 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 50 點次已全數完成 11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 2 場次已全數完成 ~11/19	
104	106AP00011	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	12,170	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、於 106 年 11 月 30 日辦理第二期款經費核銷事宜。二、管考進度為 55%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
105	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本計畫預計 PM2.5 採樣及質量分析 180 次，累計至 11 月 29 日共執行 172 次。 2. 空氣品質預報預計 270 天，累計至 11 月 28 日共執行 256 天。	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工
106	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106 年 11 月 29 日上午 11 時辦理第 10 次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
107	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-9 月服務費用已核銷付款，106 年 10 月份服務費用目前簽辦陳核中。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
108	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃	14,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 10 日、11 月 17 日及共辦理 6 點次施工機具排氣檢測，11 月 13	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			噪音管制科第一股	查核計畫					日廠商提送第2期款成果資料，11月27日辦理工作檢討會議，符合計畫規劃進度。	1060815/開/完工
109	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109年度租賃PDA開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11/1啟用租賃，11月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
110	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106.11.22辦理10月份第一次驗收，付款簽陳核完畢，準備撥款中。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
111	106AG00037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約辦理軟硬體、電動機車、辦公處所準備中	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
112	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台74匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案106年10月5日完成決標及簽約，10月12日本局完成工作執行計畫書審查，11月22日召開期中審查。 2、廠商106年11月24日提送修正第2版工作執行計畫書，俟工作執行計畫書核定後辦理第一次付款。	1060930 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工
113	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3日招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計畫書(期初報告/第一次交	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									貨)。	
114	106AG00043	財物勞務採購	交通局/ 公運處/ 運輸稽查課	106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案公總已於 106 年 11 月 27 日撥付第一期款	1061018 最後修改 期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工
115	106AH00012	財物勞務採購	都發局/ 都計測量工程科/	臺中市 106 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 106 年 10 月 2 日完成第一次交貨。2. 本案於 106.3.31 簽訂契約。3. 刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改 期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工
116	106AH00020	財物勞務採購	都發局/ 秘書室/ 秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商於 11 月 6 日提交 10 月份工作報告	1060522 最後修改 期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
117	106AH00031	財物勞務採購	都發局/ 城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106.11.10 決標	1060728 最後修改 期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
118	106AD00086	財物勞務採購	教育局/ 社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 8 月 3 日決標，8 月 29 日簽約，得標廠商為財團法人台灣區花卉發展協序，目前履約執行中。 1. 刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作。 2. 刻正辦理辦理第二期款撥付。 3. 業已完成國際庭院及國際室內競	1060710 最後修改 期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									賽參選單位審查作業。	
119	106AD00087	財物勞務採購	教育局/國民小學/烏日國小	106 年度臺中市中小學資訊及網路設備更新採購案	66,770	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106.11.2 完成驗收作業，核結報局，等待撥款。	1060713 最後修改 期程 1060705/1060930 招/決標 1061016/開/完工
120	106AJ00022	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2017 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	26,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預定於 106 年 12 月 19 日辦理活動記者會，賡續辦理履約管理事項中。	1060815 最後修改 期程 開/完工
121	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三季核銷辦理完畢，依契約執行本計畫。	1060110 最後修改 期程 1051230/開/完工
122	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 11 月 20 日辦理核銷事宜	1051129 最後修改 期程 1051231/開/完工
123	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 持續提供居家服務。2. 召開第 4 季聯繫會議。3. 辦理第 4 季業務查核（共計 22 家）。	1060202 最後修改 期程 1051229/開/完工
124	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依履約內容穩定提供服務。 2. 社資中心成果展、研討會及課程等活動辦理完竣。3. 第四季巡迴輔導辦理中。 4. 後續辦理第四季核銷及驗收。	1060204 最後修改 期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
125	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市106年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於12月份辦理第四季核銷。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工
126	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市106年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計12月辦理驗收及第4季核銷。	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
127	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介19案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
128	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
129	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106年度輔具資源中心設置計畫	10,080	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
130	106AK00058	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	43,055	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理補助案件審查以及辦理第3季核銷	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
131	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦	106年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			女福利及性別平等科第一股							
132	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜--（1）工作會議（2）團體督導（3）個別督導（4）外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務（1）引薦專業輔導團隊服務（2）專案社區輔導員服務：開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
133	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/27止共媒合就業412人次，成功推介就業225人次，共服務13890人次。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
134	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/28，16班皆已結訓，其中5班申請就業輔導費驗收中，餘11家尚在就業輔導期。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
135	106AL00043	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106年度職業訓練委託案(二)	16,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/28，13班皆已開班，其中3班已結訓，尚在就業輔導期。	1060913 最後修改期程 1060831/開/完工
136	106AM00020	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
137	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購資源回收車38輛	60,250	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 項目（六）排定於11/30驗收，其餘項目陸續排定驗收	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
138	106AP00116	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	106 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	10,944	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分 11 梯次辦理，已辦理 11 梯次	1060615 最後修改 期程 1060731/開/完工
139	106AP00119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 12 輛	15,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060803 最後修改 期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
140	106AP00132	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	16,600	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 12 月 7 日辦理第二次開標	1061129 最後修改 期程 1061231/開/完工
141	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017 臺中爵士音樂節	12,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案活動業於 11 月 22 日提送成果報告，刻正辦理驗收事宜。	1060123 最後修改 期程 開/完工
142	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 6 日辦理第十次請款作業。	1060124 最後修改 期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
143	106AQ00105	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案後續擴充	10,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約總館（綠美圖）及分館圖書採一次交貨，交貨期限為今(106)年 11 月 30 日，目前廠商履約延遲，尚未完成交貨。	1061110 最後修改 期程 1060803/1070131 招/決標 開/完工
144	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統 WEB 版－資訊安全防護	17,899	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案依期執行中	1060120 最後修改 期程 1061016/1061031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				暨系統軟體擴充案						開/完工
145	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 加密控制測量第三階段成果已備查，辦理現況測量及地籍調查。	1060607 最後修改 期程 1060630/開/完工
146	106AR00022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購案公告中，預訂 106 年 12 月 19 日開標。	1061129 最後修改 期程 1061229/開/完工
147	106AT00028	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2018 臺中市跨年晚會活動委託專業服務案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 12 月 1 日完成簽約事宜，續依約執行。	1061016 最後修改 期程 1061031/開/完工
148	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、使用牌照稅下期轉帳繳納證明書及欠稅輔導通知書相關作業已於 106 年 11 月 23 日交貨，並於同日驗收完竣。 二、使用牌照稅下期開徵繳款書、轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及欠稅輔導通知書之列印、摺封及郵寄作業已於 106 年 12 月 1 日如期結算付款，金額 19 萬 1,331 元。	1060125 最後修改 期程 1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工
149	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106 年臺中市政府第 2 代中文網站整合服務平	10,983	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 11/15 召開期中審查暨第 6 次工作會議	1060413 最後修改 期程 1060609/1060627 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				台建置及第1期推廣案						1061130/開/完工
150	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	19,738	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告/第3次交貨 10/15完成	1060120 最後修改 期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
151	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護與擴充案	15,967	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於11月7日繳交10月工作報告，符合契約書規定，並於11月9日審查通過。 2.11月16日召開10月份工作進度會議。 3.11月17日進行例行性設備保養。 4.原訂12月29日期末報告之查核點，廠商將依規於期程內交付。	1060119 最後修改 期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工
152	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999話務系統改版暨設備汰換案	20,730	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已完成系統上線測試及相關教育訓練	1060728 最後修改 期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
153	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.11/28召開工作會議。 2.預定12/15~20參加資訊月(台中區)，現正準備展出相關事宜。 3.目前依合約進度執行中，預定1061231如期交付第二期成果報告。	1060123 最後修改 期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
154	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於10月31日簽約完成，刻正進行本專區展示、展演及活動策劃。 2.分別於11月3日、11月13日召開第一、二次工作會議；於11月	1060824 最後修改 期程 1061030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									23日參與建設局基礎工程單位召開之森林園區工務會議，討論及確認基礎工程相關事項；分於11月27日、11月30日召開原民專區策佈展相關界面確認會議，並邀請后里森林園區PCM、基礎工程廠商及佈展廠商出席；預訂於12月4日由郭副秘書長坤明主持原民專區策佈展內容協調會議，討論與建設局重疊界面與內容。	
155	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	107-108臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約辦理準備中	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
156	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11/30 已完成評選作業	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
157	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	63	64	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 至11/30 預定趕工進度20%，實際趕工進度：23%，施工項目：A1 桁條抽換、軸組仿作、柳安木地板仿作；A2 棚架烤漆板及PC版施工。 本案於106年11月22日召開「場本部隔間牆拆除現勘及木材防腐暨蟲蟻防治變更審查會議」，會議決議於發文日（11月28日）次日起，七天內提送修正後變更設計資料（如預算書圖、施工規範、品管資料），經業務單位審視確認修正完成後通過。	1061020 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
158	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	56	60	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 地中樑 CLSM 混凝土搗築 水箱蓋板鋼筋綁紮 水箱蓋板 RC 搗築 B1F 柱牆鋼筋綁紮及水電配管	1061127 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
159	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 106 年 12 月 11 日(星期一)上午 9 時 30 分辦理開標事宜	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
160	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11/17 召開評選會議	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
161	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 20 日完成決標。 2、106 年 11 月 20 日工作執行計畫書同意備查，刻正辦理花毯節系統建置中。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
162	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 106. 11. 10 決標 2. 106. 11. 13 場地現勘及展館介面整合 3. 106. 11. 21 農委會進度籌備會議 4. 106. 11. 28 外埔園區展區介面整合會議	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
163	106AM00066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070330/開/完工
164	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理第一次評選無廠商合格。	1061013 最後修改 期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
165	106AQ00093	財物勞務採購	文化局/文化研究科/文化研究科第一股	中華民國各界慶祝 106 年國慶晚會委託專業服務採購案	14,600	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 11 月 13 日完成履約函送成果報告書，本案於 11 月 20 日完成驗收，會計室於 11 月 27 日開立付款憑單，完成結案付款。	1060804 最後修改 期程 開/完工
166	106AG00047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	水滴轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 10 月 17 日公告上網，11 月 13 日開標，11 月 17 日召開評選會，11 月 30 日辦理議價決標。	1061128 最後修改 期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工
167	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.11.22. 履約驗收完成。	1050630 最後修改 期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
168	106AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 106 年度校務行政電腦更新採購案	32,380	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 11/21 辦理驗收	1060626 最後修改 期程 1060725/開/完工
169	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106 年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收結算中	1060126 最後修改 期程 1060315/開/完工
170	106AG00024	財物勞務	交通局/交通規劃	106 年度臺中市智慧交	11,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060420 最後修改 期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/交通規劃科第三股	通管理系統建置計畫					1、本案 106 年 5 月 9 日決標。5 月 23 日工作執行計畫書同意備查。 2、9 月 19 日完成期中報告審查，原則通過，10 月 23 日期中報告修正版備查。 3、目前辦理 topis 第一階段系統建置中。	1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工
171	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中，第 2 批已於 106 年 10 月 24 日辦理驗收完畢。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
172	105AP00157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尾款已驗收付款。	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決標 開/完工
173	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 考古團隊業於 106 年 11 月 17 日完成第二標暨第四標工區全部標的現場發掘作業，本處於 106 年 11 月 27 日辦理現勘確認現場狀況並辦理後續協調點交等相關事宜。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
174	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第一階段密集試掘分期驗收作業完成，刻正依規劃進度發掘中。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
175	106AD00101	財物勞務採購	教育局/國民小學/僑忠國小	臺中市政府教育局 106 年度改善國中小飲用水	10,494	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦完成並完成決標，各校依教育局公告核定數量上共同契	1060824 最後修改期程 1061115/1061216 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				設備					約進行採購	1070116/開/完工
176	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年11月1日召開第1期及第2期驗收會議，並於106年11月10日完成驗收付款作業	1060125 最後修改 期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
177	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理地下儲槽第三次查核。 2.執行地下水 TCG-EPA07 應變調查工作。 3.執行后里區月眉排水區域農地土壤污染事件應變調查工作。 4.審查優力豐富站土壤及地下水污染驗證成果報告。 5.審查關連工業區監測井 TCG-EPA07 應變調查成果報告。 6.於106/11/20 提送期末報告。	1051230 最後修改 期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
178	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中。	1060331 最後修改 期程 1060407/1061005/ 開/完工
179	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成第一次採樣	1060612 最後修改 期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
180	106AJ00019	財物勞務	觀旅局/旅遊行銷	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060602 最後修改 期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/旅遊行銷科第一股						本案業於106年11月17日至11月19日共3天於臺中市政府前廣場及夏綠地公園周邊完成舞台展演、移動式踩街、踩舞教學及美食市集等活動相關事宜，廠商預計於12月15日前函送成果報告辦理結案事宜。	開/完工
181	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中，第1批已於106年10月27日完工，目前辦理驗收事宜。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
182	106AM00096	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/科技組	涉案車輛查緝網擴充暨更新案	11,970	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續保養維護工作，並辦理第一階段驗收。	1060612 最後修改期程 1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
183	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業於106.11.24-25.辦理「106年度臺中市社區規劃培力第一階段競賽」，於106.11.27.檢送期末報告書。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
184	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	55	95	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 106年11月7日與林副局長、許處長現場檢測各項設施內容。 106年10月17日派員進行估驗 106年11月21日與新聞局局長、主秘現場檢測各項設施內容。 106年11月22日與林副座、處長現場檢測各項設施內容。	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
185	105AD00099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市105年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計	30,156	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 核銷文件業於10月下旬送交教育局辦理請款	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				畫圖書採購						
186	106A000032	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	106 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	13,482	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 25 家得標廠商於 11/21 全數完成。 目前待廠商於 12/15 前提供驗收文件，後續辦理驗收與核銷事宜。	1060824 最後修改 期程 1061031/開/完工
187	106AP00131	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	106 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	11,800	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 11 月 20 日決標，自 11 月 21 日起履約。	1061130 最後修改 期程 1061120/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/11/01 至 106/11/30

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				[8]+[9]			[4]-[10]				
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	116,678	15,366	43,988	176,032	59,788	99.34	394	0.65	3	0.00	60,185	99,187	159,372	90.54	1.77	16,660	9.46	16,014	646	
秘書處	1,067	83	152	1,302	325	99.39	2	0.61	0	-	327	855	1,182	90.78	1.49	120	9.22	120	0	
民政局	2,222	265	612	3,099	1,114	99.38	7	0.62	0	-	1,121	1,737	2,858	92.22	1.71	241	7.78	241	0	
財政局	1,162	100	556	1,818	696	99.71	2	0.29	0	-	698	983	1,681	92.46	1.20	137	7.54	137	0	
教育局	6,583	1,172	3,311	11,066	4,674	99.98	1	0.02	0	-	4,675	5,091	9,766	88.25	1.71	1,300	11.75	1,267	33	
建設局	10,590	2,035	4,407	17,032	5,009	98.52	72	1.42	3	0.06	5,084	9,846	14,930	87.66	1.94	2,102	12.34	1,724	378	
社會局	7,594	1,047	2,737	11,378	4,317	98.36	72	1.64	0	-	4,389	5,790	10,179	89.46	2.31	1,199	10.54	1,157	42	
警察局	4,337	309	1,318	5,964	2,392	99.87	3	0.13	0	-	2,395	3,222	5,617	94.18	1.08	347	5.82	343	4	
衛生局	6,584	759	2,373	9,716	2,778	98.93	30	1.07	0	-	2,808	6,023	8,831	90.89	1.90	885	9.11	865	20	
環境保護局	7,738	1,415	3,862	13,015	4,239	99.55	19	0.45	0	-	4,258	7,314	11,572	88.91	1.77	1,443	11.09	1,426	17	
地政局	3,471	401	811	4,683	1,811	98.37	30	1.63	0	-	1,841	2,432	4,273	91.24	1.96	410	8.76	408	2	
經濟發展局	5,927	692	1,187	7,806	1,760	98.38	29	1.62	0	-	1,789	5,275	7,064	90.49	2.19	742	9.51	735	7	
新聞局	826	140	174	1,140	162	97.59	4	2.41	0	-	166	833	999	87.63	2.84	141	12.37	141	0	
主計處	810	54	172	1,036	241	100.00	0	-	0	-	241	715	956	92.28	1.44	80	7.72	80	0	
人事處	946	100	199	1,245	369	100.00	0	-	0	-	369	756	1,125	90.36	1.26	120	9.64	120	0	
研考會	1,608	163	327	2,098	309	99.68	1	0.32	0	-	310	1,589	1,899	90.51	1.80	199	9.49	199	0	
政風處	883	87	218	1,188	294	99.66	1	0.34	0	-	295	802	1,097	92.34	1.73	91	7.66	91	0	
勞工局	3,750	629	2,547	6,926	1,879	98.02	38	1.98	0	-	1,917	4,328	6,245	90.17	2.60	681	9.83	654	27	
水利局	6,212	821	2,554	9,587	3,330	99.94	2	0.06	0	-	3,332	5,207	8,539	89.07	2.15	1,048	10.93	1,045	3	
地方稅務局	12,270	1,341	6,518	20,129	9,711	100.00	0	-	0	-	9,711	9,512	19,223	95.50	1.01	906	4.50	904	2	
農業局	3,250	486	1,169	4,905	1,494	99.67	5	0.33	0	-	1,499	2,851	4,350	88.69	2.01	555	11.31	553	2	
交通局	2,721	377	1,115	4,213	1,232	98.48	19	1.52	0	-	1,251	2,482	3,733	88.61	1.59	480	11.39	413	67	
觀光旅遊局	1,564	250	520	2,334	765	98.71	10	1.29	0	-	775	1,271	2,046	87.66	2.71	288	12.34	288	0	
法制局	1,766	134	566	2,466	646	100.00	0	-	0	-	646	1,647	2,293	92.98	1.36	173	7.02	173	0	
消防局	5,116	258	615	5,989	977	100.00	0	-	0	-	977	4,693	5,670	94.67	1.67	319	5.33	319	0	
文化局	1,161	203	829	2,193	555	98.58	8	1.42	0	-	563	1,369	1,932	88.10	2.09	261	11.90	259	2	
客委會	486	51	111	648	130	98.48	2	1.52	0	-	132	459	591	91.20	1.63	57	8.80	57	0	
都市發展局	13,707	1,340	4,024	19,071	7,594	99.62	29	0.38	0	-	7,623	9,812	17,435	91.42	1.97	1,636	8.58	1,628	8	
原民會	884	348	450	1,682	428	99.77	1	0.23	0	-	429	817	1,246	74.08	2.24	436	25.92	436	0	
運動局	1,443	306	554	2,303	557	98.76	7	1.24	0	-	564	1,476	2,040	88.58	2.29	263	11.42	231	32	

二、區公所

起迄日期：106/11/01 至 106/11/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	48,114	3,477	15,732	67,323	24,090	99.91	21	0.09	0	-	24,111	37,869	61,980	92.06	1.39	5,343	7.94	5,337	6
中區區公所	1061	43	274	1,378	353	100.00	0	-	0	-	353	892	1,245	90.35	1.24	133	9.65	133	0
東區區公所	1427	70	457	1,954	765	100.00	0	-	0	-	765	1,091	1,856	94.98	1.07	98	5.02	98	0
西區區公所	1904	110	591	2,605	1,036	100.00	0	-	0	-	1,036	1,414	2,450	94.05	1.12	155	5.95	155	0
南區區公所	1687	124	535	2,346	913	100.00	0	-	0	-	913	1,319	2,232	95.14	1.00	114	4.86	114	0
北區區公所	1983	134	778	2,895	1,195	100.00	0	-	0	-	1,195	1,465	2,660	91.88	1.22	235	8.12	235	0
西屯區公所	2437	116	842	3,395	1,454	100.00	0	-	0	-	1,454	1,742	3,196	94.14	1.10	199	5.86	199	0
南屯區公所	1959	144	619	2,722	1,056	100.00	0	-	0	-	1,056	1,430	2,486	91.33	1.80	236	8.67	236	0
北屯區公所	2491	190	857	3,538	1,420	99.93	1	0.07	0	-	1,421	1,819	3,240	91.58	1.40	298	8.42	298	0
豐原區公所	2243	177	851	3,271	1,358	100.00	0	-	0	-	1,358	1,661	3,019	92.30	1.27	252	7.70	252	0
大里區公所	2346	146	805	3,297	1,104	100.00	0	-	0	-	1,104	1,897	3,001	91.02	1.35	296	8.98	295	1
太平區公所	2309	202	998	3,509	1,289	99.92	1	0.08	0	-	1,290	1,943	3,233	92.13	1.51	276	7.87	276	0
清水區公所	1600	101	432	2,133	780	99.87	1	0.13	0	-	781	1,240	2,021	94.75	1.19	112	5.25	112	0
沙鹿區公所	1539	109	633	2,281	843	100.00	0	-	0	-	843	1,241	2,084	91.36	1.47	197	8.64	197	0
大甲區公所	1582	101	587	2,270	776	100.00	0	-	0	-	776	1,297	2,073	91.32	1.34	197	8.68	197	0
東勢區公所	1535	113	411	2,059	715	100.00	0	-	0	-	715	1,184	1,899	92.23	1.67	160	7.77	160	0
梧棲區公所	1288	134	382	1,804	509	100.00	0	-	0	-	509	1,102	1,611	89.30	1.71	193	10.70	189	4
烏日區公所	1506	117	502	2,125	812	100.00	0	-	0	-	812	1,133	1,945	91.53	1.24	180	8.47	180	0
神岡區公所	1566	125	362	2,053	725	100.00	0	-	0	-	725	1,174	1,899	92.50	1.91	154	7.50	154	0
大肚區公所	1282	75	413	1,770	615	100.00	0	-	0	-	615	1,070	1,685	95.20	1.09	85	4.80	85	0
大雅區公所	1769	158	824	2,751	1,101	100.00	0	-	0	-	1,101	1,381	2,482	90.22	1.49	269	9.78	269	0
后里區公所	1503	105	512	2,120	618	100.00	0	-	0	-	618	1,293	1,911	90.14	1.41	209	9.86	209	0
霧峰區公所	1698	158	485	2,341	709	100.00	0	-	0	-	709	1,392	2,101	89.75	1.55	240	10.25	240	0
潭子區公所	1655	111	603	2,369	862	100.00	0	-	0	-	862	1,348	2,210	93.29	1.18	159	6.71	159	0
龍井區公所	1537	85	417	2,039	741	100.00	0	-	0	-	741	1,155	1,896	92.99	1.28	143	7.01	143	0
外埔區公所	1247	118	287	1,652	510	100.00	0	-	0	-	510	959	1,469	88.92	1.72	183	11.08	183	0
和平區公所	1520	147	590	2,257	786	97.76	18	2.24	0	-	804	1,247	2,051	90.87	1.90	206	9.13	205	1
石岡區公所	1083	72	161	1,316	304	100.00	0	-	0	-	304	903	1,207	91.72	1.72	109	8.28	109	0
大安區公所	1203	103	241	1,547	369	100.00	0	-	0	-	369	1,048	1,417	91.60	2.03	130	8.40	130	0
新社區公所	1154	89	283	1,526	372	100.00	0	-	0	-	372	1,029	1,401	91.81	1.37	125	8.19	125	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	1109	1	24	4	40	55	143	80	220	34	42	3	68	18	102	19	26	94	14	85	13	0	19	0	0	3	0	0	13	0	0	9
・本月件數	111	0	4	1	2	4	22	11	14	3	3	1	3	3	13	0	2	11	1	5	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	1220	1	28	5	42	59	165	71	234	37	45	4	71	21	115	19	28	105	15	90	15	0	25	0	0	3	0	0	13	0	0	9
案件來源・本 府	34	0	2	0	0	2	8	2	5	1	1	0	0	0	3	0	1	2	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	77	0	2	1	2	2	14	9	9	2	2	1	3	3	10	0	1	9	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	76	0	4	1	2	3	12	8	11	3	1	2	2	5	0	0	7	1	5	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	68	0	4	1	2	3	5	8	11	3	1	2	2	5	0	0	7	1	4	2	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.47	0.00	100.00	100.00	100.00	75.00	84.38	72.73	78.57	100.00	33.33	100.00	66.67	66.67	38.46	0.00	63.64	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	35	0	0	0	0	1	10	3	3	0	2	0	1	1	8	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	29	0	0	0	0	1	7	1	2	0	2	0	1	1	8	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	6	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	66	0	4	1	2	3	11	7	11	3	1	2	1	5	0	0	7	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計	62	1	1	2	0	3	2	0	3	7	8	1	1	2	1	1	1	2	3	4	3	4	4	4	2	0	0	1	1
・本月件數	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	66	2	1	2	0	3	2	0	4	7	8	2	1	2	1	1	1	2	3	4	4	4	4	4	2	0	0	1	1
案件來源・本 府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	389	0	8	0	2	30	24	30	50	3	11	2	24	12	115	5	15	25	4	9	5	4	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0
・本月件數	35	1	0	0	0	0	2	5	6	1	1	0	2	0	10	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・累 計	424	1	8	0	2	30	26	35	56	4	12	2	26	12	125	5	16	26	4	12	5	4	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心	35	1	0	0	0	0	2	5	6	1	1	0	2	0	10	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
已結	合 計	25	1	0	0	0	1	4	4	0	1	0	1	0	7	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	依 限	23	1	0	0	0	0	4	4	0	1	0	1	0	7	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	71.43	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	80.00	66.67	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	10	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	10	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	25	1	0	0	0	1	4	4	0	1	0	1	0	7	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		8	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		9	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理件數	3,478	0	4	21	2	84	69	227	353	355	33	45	29	58	44	1,635	25	91	263	16	20	18	6	35	0	4	3	7	0	1	0	1	29	
已結件數	合計	2,616	0	4	17	1	72	59	186	293	255	27	28	27	51	35	1,173	17	50	195	14	16	18	6	32	0	4	2	7	0	1	0	1	25
	依限	2,512	0	4	17	1	72	58	150	241	247	27	28	27	51	33	1,173	17	49	194	14	16	18	6	32	0	4	2	7	0	0	0	0	24
	逾限	104	0	0	0	0	1	36	52	8	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
	占受理件數百分比	75.22	0.00	100.00	80.95	50.00	85.71	85.51	81.94	83.00	71.83	81.82	62.22	93.10	87.93	79.55	71.74	68.00	54.95	74.14	87.50	80.00	100.00	100.00	91.43	0.00	100.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	86.21
未結件數	合計	862	0	0	4	1	12	10	41	60	100	6	17	2	7	9	462	8	41	68	2	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
	未逾限	837	0	0	4	1	12	10	34	46	96	6	17	2	7	9	462	8	41	68	2	4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4
	已逾限	25	0	0	0	0	0	7	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,512	0	4	16	1	68	53	179	284	214	26	27	26	49	29	1,172	17	48	193	13	16	18	6	13	0	4	2	7	0	1	0	1	25
	轉權責機關處理	55	0	0	1	0	4	6	5	8	0	1	1	0	4	1	0	1	2	1	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	49	0	0	0	0	0	2	1	41	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	12	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		235	8	2	5	2	4	6	1	3	23	23	4	34	31	5	1	14	6	4	14	7	2	7	10	16	1	2	0	0
已結件數	合計	215	4	2	5	1	4	4	1	2	20	22	4	33	29	2	1	13	6	4	14	7	2	7	9	16	1	2	0	0
	依限	213	4	2	5	1	4	4	1	2	20	21	4	32	29	2	1	13	6	4	14	7	2	7	9	16	1	2	0	0
	逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.49	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	66.67	100.00	66.67	86.96	95.65	100.00	97.06	93.55	40.00	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	20	4	0	0	1	0	2	0	1	3	1	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	19	4	0	0	1	0	2	0	1	3	1	0	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	205	4	2	5	1	4	4	1	2	20	20	4	30	28	2	1	12	3	4	14	7	2	7	9	16	1	2	0	0
	轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		61052	49	543	116	1141	2847	9172	17920	3857	1579	1075	419	1035	652	9136	592	1161	7302	396	493	169	243	371	6	19	91	365	15	15	0	5	268
・本月件數		6271	6	31	8	115	306	910	1749	472	167	134	36	89	71	951	92	122	719	38	48	16	25	47	0	0	7	46	0	3	0	0	63
・累 計		67323	55	574	124	1256	3153	10082	19669	4329	1746	1209	455	1124	723	10087	684	1283	8021	434	541	185	268	418	6	19	98	411	15	18	0	5	331
已結	合 計	4793	6	26	7	109	247	769	1484	238	148	92	29	82	43	613	70	66	511	35	37	14	25	39	0	0	2	46	0	3	0	0	52
	依 限	4395	6	25	7	109	239	603	1197	228	147	90	29	80	43	608	70	65	511	34	37	14	23	39	0	0	2	46	0	3	0	0	50
	逾 限	488	0	1	0	0	8	166	287	10	1	2	0	2	0	5	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	占受理件數百分比	76.43	100.00	83.87	87.50	94.78	80.72	84.51	84.85	50.42	88.62	68.66	80.56	92.13	60.56	64.46	76.09	54.10	71.07	92.11	77.08	87.56	100.00	82.98	0.00	0.00	28.57	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	82.54
未結	合 計	1478	0	5	1	6	59	141	265	234	19	42	7	7	28	338	22	56	208	3	11	2	0	8	0	0	5	0	0	0	0	0	11
	未 逾 限	1379	0	5	1	6	59	120	207	229	18	41	7	7	28	338	22	48	208	3	10	2	0	8	0	0	5	0	0	0	0	0	7
	已 逾 限	99	0	0	0	0	0	21	58	5	1	1	0	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
處理方式	・適當處理	4407	6	26	2	107	180	616	1420	235	125	92	28	82	33	595	64	64	507	30	36	13	23	21	0	0	1	46	0	3	0	0	52
	・轉權責機關處理	355	0	0	5	2	63	151	64	3	22	0	1	0	9	1	6	2	1	5	0	1	1	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	31	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	1	17	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		85	0	1	0	1	0	1	20	0	0	2	0	9	0	3	0	12	6	1	1	0	0	12	0	0	0	16	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		5264	29	74	99	55	176	181	154	148	626	624	413	204	357	94	101	137	223	185	140	363	118	192	214	215	45	39	16	42
・本月件數		546	2	8	9	7	16	13	11	15	73	51	55	18	32	14	12	9	29	15	14	37	16	25	30	20	4	3	2	6
・累 計		5810	31	82	108	62	192	194	165	163	699	675	468	222	389	108	113	146	252	200	154	400	134	217	244	235	49	42	18	48
已結	合 計	494	2	8	9	7	16	10	10	11	70	44	51	16	27	12	9	9	27	11	14	33	14	24	29	18	2	3	2	6
	依 限	490	2	8	9	7	16	10	10	11	70	43	50	16	27	12	9	9	27	10	14	33	14	23	29	18	2	3	2	6
	逾 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.48	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	76.92	90.91	73.33	95.89	86.27	92.73	88.89	84.38	85.71	75.00	100.00	93.10	73.33	100.00	89.19	87.50	96.00	96.67	90.00	50.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	52	0	0	0	0	0	3	1	4	3	7	4	2	5	2	3	0	2	4	0	4	2	1	1	2	2	0	0	0
	未逾限	50	0	0	0	0	0	3	1	4	3	6	4	2	5	2	3	0	2	3	0	4	2	1	1	2	2	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	455	2	8	9	7	16	10	10	11	63	41	45	12	26	12	9	7	27	10	12	30	13	22	24	16	2	3	2	6
	・轉權責機關處理	37	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	4	4	1	0	0	2	0	1	2	3	1	2	5	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	949	0	17	1	35	45	60	95	157	6	19	4	38	50	231	15	43	47	7	28	8	0	19	1	4	2	9	0	3	0	0	5
・本月件數	126	0	3	0	8	4	6	8	20	1	9	1	4	7	23	1	9	12	0	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・累 計	1075	0	20	1	43	49	66	103	177	7	28	5	42	57	254	16	52	59	7	31	8	0	25	1	4	2	9	0	3	0	0	6
案件來源・總統府	20	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	1	2	1	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	73	0	1	0	4	2	1	2	7	1	9	0	3	5	20	0	6	5	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院	20	0	0	0	2	1	2	0	10	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・其他	13	0	2	0	0	1	1	6	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	79	0	1	0	4	3	5	4	12	0	5	1	3	2	18	1	7	8	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	74	0	1	0	4	3	2	4	10	0	5	1	3	2	18	1	7	8	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	62.70	0.00	33.33	0.00	50.00	75.00	83.33	50.00	60.00	0.00	55.56	100.00	75.00	28.57	78.26	100.00	77.78	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	47	0	2	0	4	1	4	8	1	4	0	1	5	5	0	2	4	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未 逾 限	44	0	2	0	4	1	1	6	1	4	0	1	5	5	0	2	4	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
處理方式	・適當處理	76	0	1	0	4	3	5	4	12	0	5	1	2	2	17	1	7	8	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 11 月 01 日至 106 年 11 月 30 日

資料下載日期：106 年 12 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		50	0	1	1	0	0	0	0	2	9	14	2	2	1	0	0	0	8	0	0	0	0	3	1	2	4	0	0	0
・本月件數		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		57	0	1	1	0	0	0	0	2	9	19	2	3	1	0	0	0	8	0	1	0	0	3	1	2	4	0	0	0
案件來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

