

107年1-2月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	5
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	101
一、研究計畫	101
二、府列管標案	104
1 月份執行情形	
(一) 學校工程	104
(二) 道路橋梁工程	116
(三) 交通工程	129
(四) 水利工程	134
(五) 水土保持工程	145
(六) 公有建築工程	146
(七) 環保工程	161
(八) 景觀及綠化工程	161
(九) 觀光遊憩工程	169
(十) 重劃工程區段徵收工程	173
(十一) 災修工程	180
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	181
2 月份執行情形	
(一) 學校工程	227
(二) 道路橋梁工程	238
(三) 交通工程	252
(四) 水利工程	257
(五) 水土保持工程	268
(六) 公有建築工程	269

(七) 環保工程	284
(八) 景觀及綠化工程	284
(九) 觀光遊憩工程	291
(十) 重劃工程區段徵收工程	295
(十一) 災修工程	302
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	302
參、一般公文處理時效	348
一、一級機關	348
二、區公所	350
肆、人民陳情案件管制情形	352
一、本府及市長室交辦(一級機關)	352
本府及市長室交辦(區公所)	354
二、服務中心受理(一級機關)	356
服務中心受理(區公所)	358
三、陳情整合平台受理(一級機關)	360
陳情整合平台受理(區公所)	362
四、1999 話務中心受理(一級機關)	364
1999 話務中心受理(區公所)	366
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	368
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	370

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

- 一、107 年 1 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P5~P60。
- 二、107 年 2 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P61~P100。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

(一)1 月份執行情形：

105 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P101。

106 年度計畫總計列管 2 案，解除列管 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P102。

(二)2 月份執行情形

105 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P103。

二、府列管標案：

(一)107 年 1 月份總計列管 486 案，進度符合者計 437 案；進度落後者計 49 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 107 年度 1 月份辦理情形詳見 P104~P227。

107 年 1 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	7	4	4	1	0	8	0	4	1	13	0	7	49
落後件數比率(A/B)	13.46%	6.56%	40.00%	2.13%	0.00%	15.09%	0.00%	12.50%	9.09%	52.00%	0.00%	3.63%	10.08%
總件數(B)	52	61	10	47	1	53	0	32	11	25	1	193	486
占整體落後比率	14.29%	8.16%	8.16%	2.04%	0.00%	16.33%	0.00%	8.16%	2.04%	26.53%	0.00%	14.29%	100.00%

(二)107 年 2 月份總計列管 465 案，進度符合者計 414 案；進度落後者計 54 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 107 年度 2 月份辦理情形詳見 P227~P347。

107 年 2 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	6	6	3	4	1	6	0	4	3	11	0	7	51
落後件數比率(A/B)	11.54%	10.17%	33.33%	8.51%	100.00%	11.32%	0.00%	12.90%	25.00%	45.83%	0.00%	3.98%	10.97%
總件數(B)	52	59	9	47	1	53	0	31	12	24	1	176	465
占整體落後比率	11.76%	11.76%	5.88%	7.84%	1.96%	11.76%	0.00%	7.84%	5.88%	21.57%	0.00%	13.73%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、一級機關發文平均使用日數：107 年 1 月份為 1.72 天；2 月份為 1.69 天，詳見 P348~ P349。
- 二、區公所發文平均使用日數：107 年 1 月份為 1.41 天；2 月份為 1.38 天，詳見 P350~ P351。

肆、人民陳情案件管制情形

1 月份新收案件數共受理 1 萬 1,412 件，較 106 年 12 月份 1 萬 278 件，增加 11.03%。2 月份新收案件數共受理 7,363 件，較 1 月份 1 萬 1,412 件，減少 35.48%。陳情案件報表包含下列五大項：

陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

- (一) 1 月份共受理 95 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 4.21%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P352、P354。
- (二) 2 月份共受理 66 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.52%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P353、P355。

二、服務中心受理：

- (一) 1 月份共受理 38 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 10.53%各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P356、P358。
- (二) 2 月份共受理 13 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 7.69%各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P357、P359。

三、陳情整合平台受理：

- (一) 1 月份共受理 4,225 件，逾限未結案件共計 93 件，逾限未結案比率 2.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P360、P362。
- (二) 2 月份共受理 2,551 件，逾限未結案件共計 26 件，逾限未結案比率 1.02%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件

數及結案情形詳見統計表 P361、P363。

四、1999 話務中心受理：

(一)1 月份共受理 6,899 件，逾限未結案件共計 101 件，逾限未結案比率 1.46%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P364、P366。

(二)2 月份共受理 4,612 件，逾限未結案件共計 95 件，逾限未結案比率 2.06%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P365、P367。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

(一)1 月份共受理 155 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P368、P370。

(二)2 月份共受理 121 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 1.65%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P369、P371。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	大家早，新的一年代表新的希望，今年跨年除了市府舉辦之活動外，各地區公所也共襄盛舉於多處舉辦跨年活動，除了谷關，東勢河濱公園、雙崎、環山部落等地也都有活動，因此今年的跨年期間山城相當熱鬧。此外，今年跨年活動臺中依然維持雙主場模式-臺體大與后里麗寶樂園，當天早上還有花毯節活動，一天至少疏運 50 萬人次，有賴交通局、警察局、交通大隊、環保局等機關進行交通維持與清潔工作，讓活動順利、平安，在此表達感謝。元旦當天的升旗典禮，民政局等市府機關以及許多社團的參與相當踴躍；此外，今年也首次由市府、國家歌劇院與國立臺灣交響樂團合作舉辦新年音樂會，讓人感到相當驚艷，未來也希望能持續辦理，讓大家在元旦這天，除了透過跨年、升旗活動來迎接新年之外，也能想到在歌劇院有一個高品質的藝文表演，讓新年音樂會成為臺中新的傳統，建立屬於臺中城市特色。	文化局 本府各機關	文化局： 一、為迎接 2018 新年到來，臺中國家歌劇院攜手國立臺灣交響樂團與本府推出首屆歌劇院新年音樂會，讓美好的樂音開啟臺中美好的一年，也能透過這個音樂會兼顧文化平權的理念。 二、本次特別結合社會局及企業，邀請 10 個公益團體共同參與，讓市民朋友透過音樂會得到溫暖的祝福。市府也準備「祝福包」分送給入場欣賞音樂會的樂迷，祝福包裡有花博石虎家族的紅包袋、磁鐵(胸章)及票套等，取石虎跟祝福的臺語諧音。 三、106 年 12 月 31 日至 107 年 1 月 6 日也在歌劇院 1 樓陸府藝角設置了「怡然自得 幸福城市」花博裝置藝術專區，由知名的花卉設計師藍米克設計佈置，希望讓走進歌劇院，或者沒能買到票的朋友，在精心設計的花藝專區和家人朋友合影留念一個美麗的新年紀念，同時也希望能在新年邀請全國朋友到臺中走走，體驗這個宜居城市人文的獨特魅力，本府未來將持續與臺中國家歌劇院合作舉辦音樂會，並規劃於本局所轄之各藝文中心進行轉播，讓新年音樂會成為臺中新的傳統，建立屬於臺中城市特色。

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本府各機關： 遵照辦理。
02	正所謂一年之計在於春，一日之始在於晨，新的氣象也代表著新的希望，我在今年元旦升旗典禮許下三個新年願望，也在這裡和各位同仁分享： 一、首先，今年就是花博年，希望花博能夠成功舉辦，讓整個世界都能看到臺中的美麗。 二、另外，希望捷運綠線如期完工，在今年順利進行通車試運轉，讓臺中正式邁入捷運時代。此外，從空中看臺中是何景象，相信市民一定非常期待，因此捷運站的規劃、設計也相當重要，要能讓市民進出捷運的每一站都能感受多元的臺中地貌地景，期許大家一同努力，讓捷運綠線成為臺灣第一條結合城市意象與互動式城市活動的大眾運輸軌道。 三、第三，大家一直都很關注的空污議題，期望在市府團隊的持續努力下，能夠讓臺中的空氣品質越來越好。本市 PM2.5 年均濃度逐年下降，106 年已降至 20.2 微克/立方米，成效全國第一；此外，環保署去年底公布的 105 年秋、冬空品不良季節協調公私場所降載結果，本市削減率達 8.7%，成效為六都第一，獲頒 1,000 萬元獎金，這顯示本市空污管制策略已見成效，也會持續努力，希望在 2020 年之前能	環境保護局 新聞局 本府各機關	環境保護局： 一、本府推動之空污管制策略是精準掌握污染來源後所制定之有效策略，臺中 PM_{2.5} 年平均排放濃度已經從 103 年的每立方米 27 微克，下降至 106 年的每立方米 20.2 微克，並持續改善中；如因其中 1、2 天的空氣品質不良(甚至尚有氣候條件影響)，概括為全年度不佳，對於同仁努力較為不公，故本局亦將積極宣導，使市民朋友瞭解市府在空污管制作為所做的努力與成果。 二、市政宣導：統計至 106 年 9 月至 12 月 26 日 (一)市政新聞、各大報紙、雜誌等書面文字宣導作業，包括新聞露出共計 121 則；雜誌專刊共計 1 則；廣告刊登共計 9 則。 (二)宣導短片、動畫等於公開平臺播放之影片宣導作業，包括 Facebook 動態貼文影片共計 8 部影片，7 部已發布、1 部製作中，總觀看次數 187 萬 6,021 人次；YouTube 影片共計 36 部影片，總觀看次數 1,866 人次。 (三)環保志工、說明會、公聽會、座談會等公開場合活動宣導作業，包括一般宣導會共計 51 場次，總參與人數 19,498 人次；大型宣導活動(臺中市空氣污染防制教育

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	成功下降至 15 微克。此外，我上任之初即成立跨局處空污減量工作小組，規劃包括生煤管制自治條例、補助燃油或燃煤加熱設施改用天然氣等 86 項減量行動方案，高達 19 項措施為全國首創或領先，以具體行動展現對抗空汙的決心；外埔的綠能生態園區是全臺首創以循環經濟模式將廚餘及稻桿循環再利用發電方式之示範區域，不僅可消化四成稻桿，更可提供接近 1 萬戶家庭的一年用電量；電動車數量方面，臺中的電動公車數量目前是全臺第一，預計到今年底將有 150 輛，而除了電動公車外，電動汽機車、二行程機車退場、柴油車加嚴等措施，市府也正積極執行中。防制空污是全民運動，但難免因為選舉而政治化，但我也歡迎因選舉而開始關心空污的政治人物，一起加入空污防制行列。另外，中火室內煤倉工程不僅預算要過，還有招標等行政程序，我也認為需要給台電一些時間，如時間到期沒做到，市府自然會依法處罰。空污非一朝一夕造成，市府對空污所作的努力與成果，也請環保局、新聞局持續對社會大眾說明，讓市民朋友瞭解市府的積極作為。		展)共計 1 場次，總參與人數 1,295 人次。 (四)廣播、電視等於媒體平臺播放之宣導作業，包括電視採訪共計 16 次；廣播錄製共計 4 次；廣播電臺託播共計 2 則；網路媒體廣告刊登共計 1 式。 (五)其他宣導作業，包括於臺中ㄉㄨㄣㄉㄨㄣ網、臺中市環保局網頁及臺中好環保(Facebook)發布訊息。 三、107 年度，將持續辦理各項空污防制宣導作業，俾讓市民朋友透過以上管道，了解市府改善空污的積極作為。 新聞局： 一、本局已針對臺中市防治空汙之成效全國第一發布相關新聞稿，並獲各媒體採用，嗣後將持續配合發布相關訊息。 二、持續與環保局合作，透過新聞稿、LINE、跑馬燈、廣播等媒體，宣傳本府各項防治空汙施政作為。 本府各機關： 遵照辦理。
03	去年，本市的发展有三個重要的里程碑，也一併與大家分享如下： 一、臺中已成為全臺第二大城市：人口增加除了代表城市发展之正向指標，也帶來包括空污、交通、環保問題等問題，因此我們要做出更好的治理，打造臺中成為名符其實的宜	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	居城市。 二、內政部正式通過「臺中市區域計畫」：中央去年已通過本市區域計畫，讓臺中所有的發展計畫都能在明確上位計畫之下逐步實現。 三、前瞻計畫軌道建設「全壘打」：前瞻基礎建設中核定之計畫將為本市未來的發展打下堅實基礎，過去我曾說過無法救中區就無資格做臺中市長，如今除了大臺中山手線已被中央核定通過外，各項計畫也將在可預期情形下實現，特別是中區各項再生計畫，除已成功整治柳川，綠川整治工程也預計將於農曆年前完工，成為另一條重獲新生的河川，中區已然成功翻轉。		
04	新年新氣象，三個二級機關揭牌：臺中正在「轉大人」，各項建設正如火如荼進展，因此我們在今年正式成立「新建工程處」及「養護工程處」，將更能有效推動重大建設工程，同時滿足民生建設需求。另外，為落實本市成為宜居城市，把關市民「食」的安全，我們也成立「食品藥物安全處」，進一步強化食品安全網，讓臺中的市民都能吃得安心。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	即便新的機關成立了，在 107 年總預算還沒通過下，很多重要市政便無法推動，也對許多社福、教育及交通等政策進程產生影響，市政建設不能停，尤其是涉及許多弱勢族群的政策，請各機關務必加強與市議會之溝通，全力達成共識，降低預算停審對於市民造成的傷害。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	臺中是因鐵路南北串聯而誕生的城市，過去鐵道阻隔車站前、後發展，現在市府透過鐵路高架化，進一步擴大推動「臺中大車站計畫」，這將是臺灣規模最大的 TOD 發展策略，可將新站連結到舊站，並整合附近的國有地與一部分民地，打造結合鐵道、捷運、公車與自行車的複合式交通轉運中心，產生共站分流效應，相信在中央的政策與預算支持之下，將會為臺中奠定下一個百年的交通運輸基礎。歷史文化脈絡是很重要的，串聯過去與未來是市府的責任，三代車站可以讓我們與過去的百年及未來的百年串聯，是一種對居住城市的想像，更是一種全新的視野來看待臺中。文化是城市的靈魂，是以人民的生活為主體，臺中的城市定位很清楚，就是臺中連結共好(here to connect ; connect everthing)，未來的大車站將有空間軸與時間軸交錯，成為意象與想像的串聯。我們留給下一代的資產，首先是舊城新生-文化城中城；接著是大臺中山手線串聯出來的城鄉均衡發展；最後則是結合生產、生態、生活的共生、共榮、共好城市-水湳低碳創新智慧示範區，水湳智慧城已有很大的進展，與過去大家的既定印象大不相同，也請擇適當時間對市民進行報告。相信藉由這些有形與無形資產，能成功奠定未來百年大臺中發展之基礎。	本府各機關 都市發展局	本府各機關： 遵照辦理。 都市發展局： 一、綠空鐵道軸線計畫南段工程案，於 106 年 12 月 29 日議價後決標訂約，107 年 1 月 3 日與監造單位及工程廠商辦理第一次開工前協調會並於 1 月 8 日與監造單位及工程廠商辦理第一次開工前會勘；該日起工程廠商開始辦理都親睦鄰作業， 1 月 16 日辦理正義街、民生路地下道跨局處協商會議， 1 月 24 日辦理工程說明會；本案 1 月底開工，依契約規定開工日起 300 日曆天內竣工，預計 11 月底完工。 二、另有關綠空鐵道軸線計畫北段，依 107 年 1 月 2 日黃秘書長與內政部營建署開會研商，請本局與建設局依據決議將「綠空鐵道軸線計畫-北段」及「臺中市區臺中公園周邊路平、共管、共桿建置及人行道改善工程」兩案進行整併為亮點計畫，預計 107 年 2 月再行提案審查。
07	今日都發局專案報告「臺中大車站計畫」裁示如下： 一、整體規劃方面： (一)持續與中央合作：「大車站計畫」已獲內政部都市計畫	經濟發展局 建設局 交通局	經濟發展局： 本局業於 106 年 11 月 1 日完成臺中產業故事館(原歷史建築「帝國糖廠臺中營業所」)招商作業，俟文化局完成歷史建築修復並

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	委員會審議通過，現正進行都更及細部計畫作業，上（12）月交通部賀陳旦部長南下視察，允諾將與相關部會共同協助本府如期如質實踐這項建設。請都發局、交通局加強合作，並與交通部等保持密切聯繫，共同推動建構未來百年車站格局。 (二) 加速站前廣場、武德街拓寬工程及大智路貫通：除了請建設局、地政局、交通局及都發局等權責機關密切合作之外，「打通大智路是市府的政策目標」，請建設局以估價結果最優方案與私地主協商，以利加快腳步，打造臺中市區的「東門町」，讓後火車站再現風華。 (三) 確保周邊重要工程之進度：如由水利局辦理的「綠川整治」工程將在農曆年前完工、都發局的「綠空鐵道軸線計畫」、文化局的歷史建築「帝國糖廠臺中營業所」及「帝國糖廠景觀公園」等工程都將在本年陸續完成。另外，建設局也與臺鐵局共同合作，針對「南京路宿舍群」進行綠美化，請上述各機關務必抓緊期程，如期如質完工，讓民眾感受到市府推動中區再生的決心及成效。 二、轉運中心規劃方面： (一) 協調客運業者進駐轉運站：有關轉運站的建置，請交通局依推動時程循序漸進、協調客運業者進駐，以利民眾搭乘及轉乘。 (二) 車站新建工程加強與都委會溝通：「臺中都會區鐵路高	都市發展局 水利局 觀光旅遊局 文化局 地政局 本府各機關	點交於本局後，營運廠商即可進場裝修，本館預計 107 年 3 月開幕。 建設局： 一、有關大智路貫通乙案： (一) 本案前於 105 年 4 月 29 日簽奉核准，將土地及建物合併委託不動產估價師估價，已取得 3 家廠商估價報告書，並擇優辦理協議價購及徵收補償，以補償大智路新闢工程範圍內之所有權人所受特別損失。 (二) 另本案已於 106 年 8 月 3 日完成協議價購會議，徵收計畫書經內政部 106 年 11 月 24 日退請補正，本局刻正辦理補正作業，並俟 107 年度徵收市價評定後，續辦徵收事宜，預訂 107 年 3 月上旬重行陳報徵收計畫書。 二、有關「南京路宿舍群」綠美化乙案，本局於 107 年 1 月 9 日邀集相關單位召開期程研商會議及再次辦理現場會勘，並請臺鐵於 1 月 31 日完成終止租約及清空拆除範圍內物品，後續由都發局另案發包辦理地上物拆除作業，俟地上物清空後由本府新工處進行綠美化作業。 三、有關綠空鐵道軸線研提「臺中市中區臺中公園周邊路平、共管、共桿建置及人行道改善工程」與都發局提案整併為亮點計畫部分，本局養工處已依當日秘書長協調結果，修正提案資料，並於 107 年 1 月 16 日提供本府都發局彙整

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	架捷運化臺中車站新建工程案」與本計畫交通動線規劃息息相關，請交通局持續協助都發局向都審委員說明整體規劃構想，以利後續工程推動。 三、周邊經濟發展與鐵道文化： (一) 臺中車站的東出口之發展規劃：該區亟待建立新的發展規劃，請相關主管機關列入重點區域，由硬體與軟體著手研議東區再生方案，打造東區整體都市發展意象。 (二) 打造臺中鐵道文化園區：有關臺鐵局進行舊車站站體、月臺、軌道的活化運用，規劃打造成為「臺中鐵道文化園區」的構想，目前仍無細部規劃，因此請交通局積極敦請立委，共同促請交通部加速規劃，並同步清查車站附屬相關設施，以臺中城市為規劃主體，透過鐵道文化的描述讓人們感受城市的誕生與發展。 四、積極爭取中央支持： (一) 立體停車場暨轉運中心：停車場已獲交通部賀陳部長原則支持，除請交通局編列地方自籌經費，並請儘速依交通部修正意見進行計畫修正，以利交通部公路總局進行審查。未來也請交通局以無障礙及性別友善化、智慧建築綠能化、停車管理設備智慧化等方向進行規劃，同時搭配智慧管理措施，如電子票證多卡通進出及「臺中交通網」App 運用，有效提升區域交通服務品質。 (二) 綠空鐵道軸線：日前（1 月 2 日）黃秘書長與內政部營		提報。 交通局： 一、整體規劃方面 (一) 大臺中車站計畫係配合本市車站專用區都市計畫變更，整合臺鐵、市區公車、中長途客運、捷運、雙港輕軌及 iBike 等公共運輸系統，建構「複合式交通運輸系統」，進行公車站位重新規劃，透過車流分離手法，將短、中長途不同特性之客運路線，進行分流策略，改善火車站周圍交通動線複雜問題，提供民眾健全的大眾運輸路網服務。 (二) 本局配合都發局整合臺中新站北側臺鐵基地、舊建國市場、國防部南京新村等用地，變更為車站專用區，將 TOD、共站分流的概念導入大車站計畫，打造立體連通平臺，連結臺中火車站、臺中轉運中心干城、臺中轉運中心南站及臺中轉運中心北站。未來旅客從臺中車站出站後，透過立體連通平臺串聯三個轉運中心，營造「People Mover」，讓旅客感覺身處在同一個空間快速移動。此外，本局在車輛動線上也做了分流，以往在車站客運配置是以客運公司為主體，此次則以「方向」進行調整，例如往海線方向的公車在臺中轉運中心干城搭乘；往山城方向在臺中轉運中心北站乘車，往屯區方向

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	建署開會研商，請都發局及建設局依據是日決議將「綠空鐵道軸線計畫—北段」及「臺中市區臺中公園周邊路平、共管、共桿建置及人行道改善工程」二案進行整併為亮點計畫後，儘速送請中央審查，以利爭取內政部前瞻基礎建設經費挹注。 (三) 臺中新創國際基地及流行設計中心：此案經費需求高達 46 億元，將打造青年流行文化、創業團隊、文創業者、社會住宅、青年旅店等與大車站計畫結合共同發展的場域，是大車站計畫的重點核心內涵，也影響大車站的未來發展。此外，也請都發局與文化局研議以干城作為未來之「流行設計中心」，讓此區成為創新、創業基地，擁有設計實質產業並引進人才，請都發局將此二案共同規劃，強化政策論述，積極爭取中央相關預算補助，打造成為中臺灣創新創業場域示範點。 五、請將今日簡報之影片多方宣傳，以大車站計畫為核心介紹中區再生與文化城中城；此外，並請擬訂一套整體與社會大眾宣傳、溝通之計畫，對象可包括建築業者、大學教授、在地居民等，播放影片之同時再輔以重點說明，讓聽眾能更加了解。 六、另外，以今日專案報告為例，許多大型市政建設推動有賴中央資源挹注才能事半功倍，而為能持續成功爭取中央資源，也在此期勉各機關，未來於爭取計畫經費之時，需先		於臺中轉運中心南站搭乘，將使旅客搭乘更為便利。 (三) 另針對臺中轉運中心南站計程車排班、小客車臨停接客以及各車種動線分流，本局業已規劃完成，並於 107 年 1 月 10 日出席相關都市設計會議主動提出說明，以期取得審議委員認同，以利火車站改建工程順利推動。 二、轉運中心規劃方面： (一) 本府都發局已於 1 月 10 日召開「臺中都會區鐵路高架捷運化臺中車站新建工程案」會前會，本處偕同本局派員協助說明臺中轉運中心整體規劃構想，廣續持續出席審查會並解說計畫內容，以利工進。 (二) 臺鐵局將舊車站體、月臺、軌道活化規劃「臺中鐵道文化園區」，既有旅客乘車旅運全數移轉至東側新臺中車站，本局捷工處持續與鐵工局保持密切聯繫，追蹤新臺中車站工進，俾利整體工程完工啟用，以提供旅客搭乘優良大眾旅運系統，促進園區周邊發展及活化資產利用。臺鐵局於 106 年 11 月 10 日辦理臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案第二次招商公告中，公告截止日期為 107 年 2 月 5 日。 (三) 目前公車動線初步規劃為往海線的公車停放臺中轉運中心干城、往山城之公車路線停放臺中轉運中心北站、往屯區之公車路線停放臺中轉運中心南站，未來配合大臺中車站計畫興建期程協調業者進駐，俾利民眾搭乘及

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	行論述整體計畫構想，以利中央整體了解規劃藍圖，有助提高中央資源挹注之可能性。		轉乘。 三、立體停車場暨轉運中心： (一) 為爭取「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」補助款，都發局所提「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心興建計畫」已於由本局於 106 年 12 月 29 日依限檢送可行性評估報告(修正版)至交通部公路總局第二養護工程處進行續審，後續陳送交通部公路總局進行複審，將俟審查結果辦理後續作業。 (二) 本局推出臺中交通網期利用資訊系統整合交控中心提出即時交通資訊，該軟體服務內容包含道路狀況、公車資訊、iBike 資訊、停車資訊、計程車資訊、施工訊息等等。民眾可利用臺中交通網 APP 查詢停車場位置、剩餘數量外，未來 APP 功能擴充後還可透過停車付費查詢功能查詢繳費紀錄，並可透過行動支付、信用卡、e-Bill 全國繳費網或條碼繳費等多樣化方式繳費，提供貼近民眾所需之最方便、快速的智慧化停車服務。 都市發展局： 一、綠空鐵道軸線計畫南段工程案，於 106 年 12 月 29 日議價後決標訂約，107 年 1 月 3 日與監造單位及工程廠商辦理第一次開工前協調會，1 月 8 日與監造單位及工程廠商辦理第一次開工前會勘，該日起工程廠商開始辦理都親睦鄰

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			作業， 1 月 16 日辦理正義街、民生路地下道跨局處協商會議， 1 月 24 日辦理工程說明會；本案 1 月底開工，依契約規定開工日起 300 日曆天內竣工，預計 11 月底完工。 二、另有關綠空鐵道軸線計畫北段，依 107 年 1 月 2 日黃秘書長與內政部營建署開會研商，請本局與建設局依據決議將「綠空鐵道軸線計畫-北段」及「臺中市中區臺中公園周邊路平、共管、共桿建置及人行道改善工程」兩案進行整併為亮點計畫，預計 107 年 2 月再行提案審查。 三、本府提報「臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心」爭取前瞻計畫補助經費，業依 106 年 12 月 11 日初審會議之初審意見修正可行性報告書，12 月 29 日再提送在案，俟交通部公路總局及該局第二區養護工程處審核。 四、有關武德街拓寬工程，本局與建設局多次召開協商會議與地主溝通，地主於 107 年 1 月 11 日來函說明略概述，依本局 106 年 11 月 23 召開協商會議表示私有地主同意參與都市更新，俟都市計畫核定發布實施後，再協商建物拆除的時間點；再表示本府 107 年 1 月 4 日召開公聽會所提供同意書，在沒有充分溝通難以同意拆除建物，故刻正簽辦再召開協商會議。 五、本府已向內政部營建署爭取都市更新委外規劃補助計畫(中央補助 525 萬，地方配合款 175 萬)之資金挹注，辦理臺中大車站暨干城再生整體規劃，整合臺中車站專用區之

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			臺中新創國際基地、干城商業地區之「流行設計中心」及臺糖生態園區，共同打造臺中為宜人宜居、適合移居的「TOD 低碳生活首都」。 六、有關市政會議提供簡報及影片已放置市府網站及市長臉書，並另提供本府各局處參考，也藉由前瞻計畫說明會及座談會，向社會大眾多方宣傳、溝通。 水利局： 有關本局辦理之綠川整治工程於 107 年農曆年前啟用開放，相信重生後的綠川，將會與周邊城中城計畫、綠空鐵道軸線計畫等相關資源串聯，帶動周邊市區發展。 觀光旅遊局： 一、本府各局處近年來已於中區舊城區投入大量資源，針對臺中車站、綠空鐵道、綠空廊道、柳川藍帶水岸、新盛綠川、帝國糖廠、東協廣場、文化古蹟、百年市場、歷史人文步道、人文自行車道等規劃各項軟硬體建設，促使城中城活化再生，其中本局亦配合在旅遊環境整備、活動行銷宣傳及在地旅宿輔導等三個層面積極推動，並透過整合串聯，將相關亮點透過虛實通路廣為行銷，吸引國內外旅客造訪，提升中區觀光效益。 二、未來將配合東區相關軟硬體建設陸續到位後，透過觀光手

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			段加以串聯包裝，擴大旅遊廊帶的結合，吸引更多旅客順遊中區及東區，活絡整體觀光發展。 文化局： 一、有關臺中車站東出口發展規劃，本局刻正針對周邊法定文化資產(市定古蹟新民街 8、10 號倉庫、歷史建築 11-17 號倉庫、20 號倉庫群、臺中後火車站及周圍防空壕及碉堡群)進行調查研究，惟交通部臺灣鐵路管理局刻正進行「臺中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」，其東出口的 20 號倉庫群及後火車站接屬該局的營運移轉案內，有關該些法定文化資產未來在利用方向本局將給予相關建議與後續營運廠商，另該些再利用計畫須經本市「古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會」審議通過後方可辦理。針對 20-26 號倉庫，未來建議藝術、文化、工藝職人進駐或文創聚落的方式呈現，另 BOT 範圍(B 區)應融入旅遊、休閒、鐵道、書店等功能，建築風格應與火車站氛圍協調、一致。本區未來經都市設計審議時可連同文資委員共同聯審，加速整體活化期程。 二、另有關指示積極爭取中央支持臺中新創國際基地及流行設計中心部分，本府都發局表示業向內政部營建署爭取都市更新委外規劃補助計畫之資金挹注，本局將配合都發局期程，積極向文化部爭取相關預算。

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			三、有關歷史建築「帝國糖廠臺中營業所」及「帝國糖廠景觀公園」等工程，經 106 年 12 月 26 日與張副市長面報會議決議，帝國製糖廠臺中營業所修復工程(含戶外景觀)，於 107 年 10 月底趕工完成，並點交給本府經濟發展局進場室內裝修，另周邊景觀公園新建工程案配合主體修復期程完成綠間步廊、弦月廣場及回甘歷史區部分產業步道等範圍，預計 107 年 11 月中旬前邀請市座參加點交儀式，並讓民眾適度體驗公園設施，其餘未完成項目應在工區安全無虞下儘速完成。。 地政局： 一、武德街拓寬工程係採都市更新方式辦理，尚無涉徵收事宜；有關大智路貫通辦理情形，分述如下： (一)大智路貫通工程需徵收「大智慧大樓」，其徵收價格前經 106 年 6 月 23 日「本市地價及標準地價評議委員會預審小組 106 年第 6 次會議」審議通過，並經提送 106 年 8 月 11 日召開之「臺中市地價及標準地價評議委員會 106 年第 8 次會議」審議通過。 (二)本府於 106 年 10 月 18 日將上開徵收價格相關資料提送內政部土地徵收審議小組審議，經審議後獲致決議，請本府針對本案興辦事業公益性及必要性、臺中車站周邊地區路網動線規劃情形、是否考量其他取得方式、是否

臺中市政府第 323 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			通知所有權人有關協議價購訂定之相關資訊及陳情人訴訟案件目前辦理情形等事項補正後，再報送審議。 (三) 因上開大智路貫通工程未獲內政部通過徵收計畫，致未及於 106 年度核准徵收，爰需重新評議其徵收價格，預計提送 107 年 2 月 5 日「本市地價及標準地價評議委員會預審小組 107 年第 4 次會議」審議，俟審議通過後，再行提送「本市地價及標準地價評議委員會會議」評議。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今日舉行豐原區長布達典禮，由曾任市府多項要職的唐益滄區長接任。首先感謝唐區長於代理區長期間的卓越表現，在基層推動政務深獲地方好評，期盼唐區長持續帶領豐原繁榮發展，並讓人民感受到兼顧品質與效率的行政服務。豐原作為未來花博的展場之一，許多大型活動都在此區舉辦；鐵路高架化後，搭配捷運、MR.B & B 等大眾交通運輸的發展，也將打造複合式的交通系統，成為重要的轉運中心；再加上豐富專案等計畫的推動，是臺中第二個重要的行政中心，因此，豐原需要一位能與基層互動的地方首長，市府希望借重唐區長豐富的地方溝通、協調經驗，繼續推動區政業務，為人民提供更精進的服務品質。相信以唐區長過去的表現，包括花博的水岸花都、豐富專案、門戶計畫以及產業轉型等山城未來的開發，定能長遠有效發展，也期許承擔重任，帶領豐原地區居民邁向更美好之未來。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	我們的好朋友-素人畫家「彩虹爺爺」黃永阜先生，自 2008 年起以飽和的鮮艷色彩，用水泥漆創作一個個生動逗趣的人物，展現童趣十足的繽紛風貌，所彩繪社區因此被稱為「彩虹村」，成為臺中文化觀光亮點，接連躍上國際媒體版面；尤其，彩虹爺爺也在彩虹村彩繪石虎協助宣傳 2018 臺中世界花卉博覽會，對於本市文化發展有重大貢獻，今天特地頒發榮譽市民證書及獎章，表彰對彩虹爺爺的感謝。明日(1 月 16 日)正好是彩虹爺爺 96 歲生日，也在此祝賀彩虹爺爺生日快樂、身體健康。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	上禮拜入冬最強的寒流來襲，大家都感受到這股寒流的強大威力，針對這波寒流，市府啟動了多項關懷服務與應變措施，主動關懷基層的弱勢族群，全方位守護市民安全。也由於臺中市的治理特色，在於強化社區角色，因此社區才能就近提供協助，讓真正需要幫助的市民，如獨居老人、單親家庭、經濟弱勢族群等，都能得到應有的照顧。尤其，本市首創由里長、鄰長及熱心居民組成的愛鄰守護隊，發揮「遠親不如近鄰」的力量，這是跨局處的整合表現，讓原先僅有衛生局的醫療照護關懷協助，衍生為許多局處業務整合之提供，如消防局婦宣大隊、社會局食物銀行等，有效彌補社會安全網的漏洞。目前本市愛鄰守護隊一共有 584 隊，預計今年就可以達到 625 隊，完成「一里一守護」的目標。另外，因應日前之低溫來襲，社會局也啟動低溫關懷服務，前往地下道及各公園等地，關懷街友並發放熱食、熱飲、外套及睡袋，並積極掌握獨居老人狀況，不讓憾事發生。除了對人的關懷之外，為了預防寒流造成農業寒害，我們除了事先通報各區公所密切注意，若有災情顯現，市府也將依「農業天然災害救助辦法」規定儘速協助農民。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	一、舊城新生有成：舊城區的新生，是我上任以來重要的施政目標之一。除了都更之外，我們也積極進行舊城區的河川整治，從柳川開始，綠川也預計在農曆年前完工、掀蓋。另外，我們利用鐵路高架化通車的難得機遇，推出大車站計畫，預計透過立體連通平臺，打造結合鐵道、捷運、公	本府各機關 研究發展考 核委員會 警察局	本府各機關： 遵照辦理。 研究發展考核委員會： 有關建請中央修改酒駕刑責乙節，將列入道安注意事項，督促

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	車與自行車的複合式交通轉運中心，讓大眾運輸四通八達。我相信，一連串的積極規劃除了已讓市民看到希望並成功帶動民間發動都更，尤其今日廣六工程動工，以及千城附近居民也同意辦理都更計畫，我們已看到良性的連鎖反應，讓中區的繁榮發展更加指日可待。 二、加碼補助創紀錄，二行程機車淘汰率六都第一：除了加速捷運等大眾運輸建設，我們也積極推動低碳運具減輕空氣污染，不但汰舊換購電動機車補助是六都最多、中低收入戶新購及汰舊換購電動機車補助金額也為全國最高。在高額補助下，總計 106 年全市二行程機車數量較 105 年大幅減少近 6 萬輛，淘汰率更是六都第一；此外，本市二行程機車數量更從 302,550 輛減少至 126,793 輛，短短 3 年淘汰近六成二行程機車，淘汰率達到 58.1%；此外，電動機車的推廣方面，在臺中不但購車有加碼補助，市府也推出「4 免政策」，包含免牌照稅、免燃料費、免停車費及公務機關免費充電的優惠措施，進一步打造友善電動車的使用環境，持續提升低碳運具的使用率，讓臺中的空氣越來越好。 三、臺中國際花毯節落幕，參觀人數突破去年紀錄：今年臺中國際花毯節的參觀人數也比去年高，16 天的展期共吸引了 172 萬人次參觀，突破去年 146 萬人次紀錄！人次的突破，也表示我們花博的宣傳有了初步成效。另一方面，我們在		警察局依裁示辦理。 警察局： 一、有關酒駕肇事車輛，視為犯罪工具，應予以當場沒入，事涉道路交通管理處罰條例及刑法修正，分屬交通部或法務部主管權責，屬於全國性之統一事項，非市政府權責可自行辦理。 二、本局將函請內政部警政署就相關修法建議，轉報相關權管部會參考，並評估納入未來修法方向，以期有效防制酒駕發生。 三、本局亦將利用出席警政署、交通部等會議機會，就沒入酒駕肇事車輛立法一事提出建議，由各相關出席機關討論並納入紀錄，朝完成修法方向努力。

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	花毯節也積極推廣臺中的農特產品，16 天的展期中，銷售金額達 1,220 萬元，而美食行銷區的營業額也相當可觀，成功提振當地經濟。 四、不分日夜抓酒駕，106 年取締件數六都最多：為了保護市民的道路行駛安全，本市取締酒駕私毫不鬆懈，去年取締件數高達 13,037 件，不但是六都最多，也讓肇事案件與傷亡人數持續下降，105 年酒駕傷亡人數相較 104 年約減少 20.3%；106 年 1 到 10 月酒駕傷亡人數，也比 105 年同期減少 221 人，約減少 25.9%。此外，警察局「取締酒後駕車執法計畫」也榮獲內政部警政署評核第 2 名，種種數據及成績說明我們在取締酒駕的積極與努力，並續朝零酒駕的目標邁進。此外，為能嚇阻酒駕歪風，我也在此提出建議，酒駕肇事後，肇事車就變成犯罪工具，應該要當場沒入，我也相信，如果開雙 B 車酒駕沒入，定能有一招見效的警惕效果，除了請警察局、研考會對此積極促請中央修改法令，也期待本市立委能對此提出修法建議，以期有效發揮酒駕遏阻效果。		
05	民主治理時代，我們要重新認識的是政府與人民的關係，已由過去的大政府、小社會轉變為夥伴關係，政府的角色定位雖然為提供服務，但我們也盼社會能組織起來自治，此即為我施政理念中「培力社會」願景，透過公、私協力為人民創造最大福祉，以達事半功倍之效，在此也感謝一同守護城市的義警、義	本府各機關	本府各機關：遵照辦理。

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	交、義消、保全人員、守望相助隊等無私奉獻，共同打造臺中成為宜居城市。另外，受惠於資通訊科技之進步，智慧城市的治理成為未來趨勢，不論是愛鄰守護隊或傳統的協勤力量如民防、義警、義消、守望相助隊、基層社團等在智慧城市治理上均扮演重要角色。此外，如何表揚保全業界表現好的員工或警察局承辦同仁讓外界廣為周知，也是相當重要的事，對此我認為透過頒獎機制等方式，將能使業者產生良好的競爭秩序，在市場上更有競爭力。義交方面，目前增加的人數與其產生之效果也相當良好，可大幅減輕警察的勤務負擔，特別感謝義交之辛勞。義警方面，我們對消防同仁之設備或預算都將全力支持，特別是人才培訓、搜救犬等與國際間之交流。此外，災害防救深具跨國性質，我相信，唯有精進專業能力，才能在災害來臨之際將損害降到最低，讓市民生活儘早回歸日常，在此與消防局同仁及義消一同勉勵。		
06	針對今日警察局、消防局、民政局專案報告「民力運用典範·守護市民安全」裁示如下： 一、持續加強與金融機構、超商、保全業的聯繫與合作：特別是金融機構須多加要求，因為金融機構本身擁有許多社會治安相關資源，例如監視器等，要求其加以回饋，相信對本市治安提升應有很大助益；此外，保全業者則是遍布城市各個角落，如能加強運用各項治安情資，也將對治安維護發揮功用，許市民一個安全美好的城市。	警察局 農業局 消防局 民政局 交通局	警察局： 一、本局於 106 年訂定「運用民力加強治安情資蒐報執行計畫」，強化警勤區員警與保全人員聯繫，遇有任何治安狀況，均能即時聯繫，有效預防各類治安事件發生。 二、本局依 106 年 12 月 7 日中市警保字第 1060092793 號函發「民防總隊義警大隊 107 年度服勤召集執行計畫」，辦理義警人員常年及教育訓練，並由分局、分駐(派出)所等運用單位辦理勤前教育。

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	二、捕蜂、抓蛇業務續朝農政單位委外處理方式辦理，減輕消防隊員工作負擔：為讓消防隊員回歸救災、救護工作，請消防局及農業局續朝捕蜂、抓蛇業務回歸農政單位委外處理為目標，配合中央政策方向進行研商及編列預算，尤其轉換時期務必避免業務空窗，以維市民權益。 三、守望相助隊設備汰舊換新，並研議換裝電子巡邏箱：為能加強守望相助隊隊員們的巡邏安全，請民政局在許可範圍內持續編列預算補助巡邏車等設備的汰舊換新，也請研議鼓勵各區守望相助隊換裝電子巡邏箱，以利效率提升。 四、加速策訂 2018 花博協勤民力運用執行計畫：2018 世界花卉博覽會 11 月將在本市正式登場，許多政策面向需市府同仁全力以赴，例如交通方面，勢必需要結合民力一同完成。在此請警察局、交通局、民政局等機關共同合作，加速民力運用之規劃，並儘早訂定「協勤民力運用執行計畫」，透過行前教育訓練，強化協勤能量，打造臺中成為市民互助合作之城市。 五、持續辦理聯誼活動，並廣設 line 群組等方式加強聯繫：官、民合作的城市安全維護具有地域性，請警察局、消防局及民政局等機關積極運用社群網站互動，也請民政局調查本市 29 區 625 里中，建置之里鄰 Line 群組數量，並主動邀請各警局派出所加入，加強經驗分享與情感共融，以有效提振士氣、深化合作效益。		三、當前為彌補公設錄影監視系統之不足，本局於 104 年起頒定「整合運用民間監視系統共同維護社區治安計畫」，以有效整合超商賣場、加油站、金融機構、公司行號、公寓大廈及重要機構等 6 大類民間監視系統，104 年共調整 8,732 支鏡頭、增設 1,158 支鏡頭，計整合運用 9,890 支鏡頭；105 年共調整 4,345 支鏡頭、增設 877 支鏡頭，計整合運用 5,222 支鏡頭；106 年共調整 5,659 支鏡頭、增設 418 支鏡頭，計整合 6,077 支鏡頭；本局將持續推動本項工作，以期發揮提升本市治、交安功能。 四、花博協勤民力運用： (一) 守望相助隊部分，配合民政局勤務規劃，協勤方式及服務面向可納入本局 107 年上、下半年規劃辦理之守望相助隊員常年訓練課程，充實花博展覽期間守望相助隊員協勤技能。 (二) 義交部分，俟交通疏導執行計畫訂定後，據以配合辦理。 五、本市義交大隊及 18 個義交中隊，均已建置協勤派遣 line 群組(計 19 個)，使用於公務聯繫、人力派遣、定期隊務會議及舉辦聯誼活動等，即時辦理交辦事項，有效提升行政效率；另各義交單位均運用社群網站互動聯繫，並宣導為民服務優良事蹟，期建立義交優質形象，爭取市民認同與支持。 六、本局義警 LINE 聯繫部分由義警大隊成立大隊群組聯繫，各

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			中隊亦比照辦理成立相關群組，聯繫業務與情感交流；另本局 107 年將由各中隊辦理績優人員表揚參會，以增進義警人員情誼，促進工作推動。 七、持續利用集會及訓練等各種場合辦理教育宣導以強化社區力量，並請各協勤民力關注轄內毒品及金融機構 ATM 詐欺提領等相關線索，發現疑似不法情事及可疑人士時及時通報方派員查處。 農業局： 本局於 107 年 1 月 24 日由張副市長主持邀集本府消防局召開捕蜂捉蛇為民服務業務第三次協調會議，續朝捕蜂、捉蛇業務回歸農政單位委外處理為目標，配合中央政策方向進行研商及編列預算辦理。 消防局： 一、為避免影響本市救災救護工作之執行，同時兼顧協助民眾蜂蛇問題處理，現行由張副市長定期召集農業局與消防局，本於機關互助原則共同研議後續作法，避免加劇消防人員不足窘境與在沒有專業情況下執行該項業務；經多次的會議研商各項執行方案，目前決議由農業局以委外招標處理為原則，並對外諮詢與妥善擬定規範。 二、經農業局邀集相關業者及人員開會，初步共識如下：

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一) 規劃以分區（山、海、屯及市 4 區）勞務委託方式（開口契約）進行委外招標。 (二) 考量報案至執行人員到達時間，將再妥適規劃地域空間劃分。 (三) 因目前尚無廠商營業登記以捕蜂捉蛇業務及經驗，朝以試辦方式執行。 (四) 另夜間 22 時至 08 時將研議由消防局規劃協助處理。 二、本局「區防災業務承辦人群組」計有 117 人，平時即積極聯繫各項災害防救業務及經驗分享，深化互動，並依規定於轄區各里配置一名或二名義消及消防救難志工團隊人員擔任災情查報人員，於災害發生或有發生之虞時主動進行查報，並循消防系統逐級向上陳報，期迅速傳遞掌握災情，發揮救災效能，採取必要災害防救措施。 民政局： 一、關於守望相助隊設備汰舊換新部分，本局持續編列裝備費（每隊每年 3 萬元）協助里隊辦理裝備充實，並於 107 年度增列補助購置巡邏車經費預算至 395 萬 3,000 元（106 年度為 150 萬 3,000 元），以符合各里隊新購或汰換巡邏汽車之需求，俾利守望相助隊發揮協勤治安功效。 二、另換裝電子巡邏箱部分，本局擬擇定一里隊率先試辦，作為示範里隊，後續研擬相關推廣計畫，鼓勵各區守望相助

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			隊換裝電子巡邏箱。 三、有關加速策訂 2018 花博協勤民力運用執行計畫，經詢問警察局，協勤民力人員編組包括民防大隊、義勇警察大隊、交通義勇警察大隊、村(里)社區守望相助巡守大隊及山地義勇警察隊，針對不同活動將訂定協勤民力運用執行計畫，後續將配合警察局辦理相關計畫。 四、本局業已於 107 年 1 月 16 日通報本市 29 區公所，經彙整 29 區 625 里建置之里鄰長聯繫 LINE 群組名冊發現，除本市和平區公所（透過區公所民政業務主管聯繫群組，請里幹事轉知相關訊息予里長知悉）外，其他 28 區皆有里長聯繫 line 群組；另關於 28 區 617 里（扣除和平區 8 里）中，經統計有 585 個鄰長群組運作中。 五、另關於鼓勵本市派出所加入里鄰 line 群組部份，擬函請本市各區公所與本市警察局各分局所轄派出所聯繫研商建置方式，俾利深化各轄區治安合作及聯誼交流。 交通局： 有關指示加速策訂 2018 花博協勤民力運用執行計畫乙節，經詢問本府警察局，協勤民力人員編組包括民防大隊、義勇警察大隊、交通義勇警察大隊、村(里)社區守望相助巡守大隊及山地義勇警察隊，針對不同活動將訂定協勤民力運用執行計畫，後續將配合警察局辦理相關計畫，一同努力使花博園區周邊交

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			通順暢，讓參觀遊客安心遊花博。
07	今日特別邀請臺中市保全同業公會理事長張達鋁及銘傳大學建築系王价巨教授擔任與會來賓，也請相關機關將寶貴意見納入參考。 一、張理事長指出，首先盼望警察局未來能有不定期之專業知識講座，以加強保全人員之專業知能；第二，保全業者長期以來相當感謝警察同仁與各分局承辦人員之辛勞，尤其市府人員與業者日常交流、聯繫，在犯罪偵防上扮演重要角色，因此建議研議針對警察局相關業務承辦人之獎勵制度；第三，倘有保全人員協助警方偵破案件，盼市府能發布新聞稿，除了廣為市民周知，相信更能有效提升保全業者自我價值。 二、王教授則表示，臺中的災害防救深耕計畫、義警與義消招募相關計畫等做得相當成功並於去年獲指定為示範城市，值得肯定，也在此提出二點建議供市府參考。首先是市府應思考如何招募年輕義消志工，畢竟義消與其他志工性質不同，體能是首要必備條件，但面臨少子化時代，如何有效招募年輕義消志工是迫切面臨之課題；第二則是有關年長義消轉職、傳承經驗方面，須加以正視，建議市府對此提出更積極之措施，以因應少子化、高齡化環境之改變。	警察局 消防局 新聞局	警察局： 一、警政署每年均規劃辦理保全業種子教官訓練，受訓人員於結訓後至各保全公司之職前及定期在職訓練課程中授課，以健全保全人員訓練，對治安維護提供助益，另本局亦不定期受邀至保全公會、協會講授各種專業課程。 二、為激勵警察機關辦理保全及當舖業務人員士氣，俾提升辦理人員工作成效，警政署於 100 年 1 月 14 日訂有「警察機關辦理保全當舖業務獎懲規定」，本局依上述規定於每半年統計各分局承辦人員審查及勘查之積分，達敘獎標準者均予以獎勵，以提升工作士氣。 三、為鼓勵保全人員積極配合警察機關維護社會治安，於保全人員協助破獲案件時，依其意願提報市府治安會報公開表揚並適時發布新聞以達正面行銷效果。 消防局： 年輕義消招募，將朝機能型義消招募方面進行，招募資通訊義消(空拍義消)，水域義消(水上救生，潛水救生)...等不同機能型義消，打破民眾對於傳統義消僅止救火的觀念，導向招募義消專業化、多元化的面向；另對於年長義消轉職、傳承經驗方面，將輔導他們轉任加入義消顧問團或擔任技術顧問，加強他們對消防的向心力，並傳承經驗給新進義消。

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			新聞局： 本局於 12 月 29 日協助發布「臺中保全日 林市長將頒獎感謝有功保全人員」、1 月 15 日發布「中市運用民力協勤 林市長：公私協力持續強化能量」新聞稿，以表彰保全人員為本市治安之奉獻，嗣後將持續配合市政行程與警察局，協助發布相關新聞稿。
08	今日研考會工作報告「105 年與 106 年路燈陳情議題大數據比較分析報告」裁示如下： 一、路燈議題為市民持續關注之焦點，請建設局善用「陳情整合平臺」彙集市民陳情路燈之主要問題，並結合「路燈維護管理系統」通報及處理情形進行質量分析，針對問題核心做統一規劃及改善。 二、對於市民常陳情之區域、路段或地標，應加強定期維護巡檢機制，減少市民陳情比例。 三、對於緊急通報之路燈故障處理，應加強處理時效、避免延宕，以減少民怨。 四、建設局設置之「臺中市政府路燈維護管理系統」值得肯定，請善加利用該系統通報情形，列入本市路燈數量、品質及故障處理時效之質量分析。 五、「路平、燈亮、水溝通」是基本民生需求，也是城市生活品質的重要指標。里長、鄰長在第一線服務市民，可以最	建設局 民政局 研究發展考核委員會	建設局： 一、經利用「陳情整合平臺」彙集市民陳情路燈之主要問題，並結合「路燈維護管理系統」通報及處理情形進行質量分析，彙整核心問題及改善情形說明如下： (一) 目前本市水銀燈落日計畫，換裝 LED 路燈已達 9 萬 2,000 盞以上。因 LED 路燈產品與傳統路燈相比，在國內市場仍算較新型的產品，因此品質在市場的穩定成熟度及產品在生命週期，仍待考驗。因此在本市路燈的使用上，仍常有 LED 燈故障之情形。 (二) 路燈管線與其它民生管線一樣(如自來水、台電、天然氣管線等)，均是埋設在道路底下，因此路燈的地下線路也常會因其它管線業者之管線埋設施工而損傷路燈管線，在雨天過後造成損傷部位異常，無法正常供電而造成路燈不亮情形，致民眾投訴路燈不亮案件增加。 (三) 另部分路燈故障原因，為台電供電之電壓不足或不穩定

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	深刻且直接了解市民感受，因此請民政局、建設局調查本市里、鄰長對於「路平、燈亮、水溝通」等基層建設是否滿意，這些調查的資訊回饋也請研考會加以運用，作為未來推動政策執行的方向。 六、路燈建置完成後，為減少故障情形也為督促廠商維護品質，請建設局研議責由廠商進行巡查之制度，俾利路燈品質之提升、減少民怨。		造成跳電導致。 (四) 綜上，本局將加強 LED 路燈檢修工作，統一規劃並加速纜線地下化及線路改善工程，並作好與台電公司溝通協調之緊急搶修機制，以減少市民陳情案件數與比例，提供市民更便利及良好之夜間照明環境。 二、目前本局已成立 13 時至 21 時之巡查工班，針對市民常陳情之區域、路段或地標，加強巡修維護。 三、目前本局針對緊急通報之路燈故障處理，皆以當日通報當日處理完成，遇重大事故造成損壞(如車禍及風災等)，皆要求廠商於 2 至 4 個小時修復完畢，以維持照明及交通順暢，餘屬台電線路或管線挖損問題，更積極協調於最短時間內改善完成。 四、另將善用「臺中市政府路燈維護管理系統」，於 107 年度維護標案中列入本市路燈數量、品質及故障處理時效之質量分析。 五、有關本市里、鄰長「路平、燈亮、水溝通」滿意度民調，將於 107 年度辦理發包事宜，本年度預計辦理四次民調，以利本局瞭解施政服務之民意走向，並確實掌握本市所需解決之問題，以提供更完善的施政內容，提升本局為民服務及施政品質。 六、目前本局已針對本市北屯區及鄰近區域委外廠商進行巡查維修汰換工作，其餘地區皆由本市(原縣區)各區公所及本

臺中市政府第 324 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			局工班辦理，因應本市區域幅員廣大及工班人力不足窘境，本局將視年度預算編列情形擴大委外廠商巡修範圍，以提升路燈品質，減少民怨。 民政局： 有關調查本市里、鄰長「路平、燈亮、水溝通」等基層建設之滿意度乙節，建設局於 106 年 10 月 26 日函請本局協助提供各區里長及鄰長名冊，以供辦理里鄰長路平滿意度民調之用，本局已於 10 月 31 日配合提供名冊在案。 研究發展考核委員會： 有關請民政局、建設局調查本市里、鄰長對於「路平、燈亮、水溝通」等基層建設之滿意度部分，本會除將追蹤二局推辦情形，俟完成後並將依示納參調查資料，作為未來本市推動政動執行方向參考。

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位市府同仁以及來自中、東、西、南四區的在地民意代表們大家早，今日市府團隊來到中區召開市政會議，正落實了「行動市府」的承諾。桌上有中區的特色產品「大越梅子醋」與「全安堂核桃酥」，以及由陳曦小朋友精心設計的馬克杯，其中大越梅子醋是百年老店，主打五香醋與龍眼醋，大越醋可說是用感情蘊釀而成，具有家鄉媽媽的味道，也期盼臺中子弟出外打拼回來，都會記得享用臺中這些傳統美食。過去的中區是臺灣日治時代第一個都市計畫之區域，然而近幾十年來的沒落，造成地方經濟與人才流失，也因此我上任後把中區再生視為重要執政目標，舊城新生的三支箭-大車站計畫、河川整治及文藝復興箭箭正中靶心，讓許多人看見中區的希望。尤其日前柳川水中聖誕樹點燈，吸引大量人潮回流，第二市場周邊的攤商生意成長 50%以上；繼柳川重生後，綠川整治也預計於農曆年前完工，重現昔日風華。另一方面，只要「築巢」就能「引鳳」，三年來，市府在舊城區投入多項公共建設，估計已吸引超過百億的民間投資，國際級李方酒店管理集團在原金莎百貨舊址投資高達 80 億元打造「臺中李方艾美酒店」，完工後必能成為中區另一個新地標。此外，中區許多店面也都重新營業，加上文藝復興的風氣，如州廳再造等讓老街也繁榮起來，中區風華即將再現。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上禮拜我率團出訪新加坡（1 月 17 日至 20 日），參加第 14 屆臺星經濟聯席會議（19 日）並且行銷花博，此行出訪，我們也	經濟發展局	經濟發展局： 一、107 年 8 月 3 至 8 月 6 為本市國際美食展，已邀請新加坡

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	與新加坡訂定許多合作事項、備忘錄，對此，請經發局統籌跨局處事項，以利後續合作事宜順利執行。		食品廠商聯合會組團赴臺中進行參訪、對接會、並協助媒合相關廠商提供新加坡方與本市貿易需求。 二、有關水湳數位建模資料，已協助排定都發局長與達梭公司於 107 年 1 月 29 日商討相關事宜。 三、達梭公司願協助花博 AV、VR 展示，現設置場域及內容協調中。 四、有關微軟相關合作事宜，現階段由工研院進行磋商中。
03	此外，近期重要市政，也與各位分享如下： 一、「臺中市區域計畫」公告實施，共創中部大都會格局：在我上任之後，便以「大臺中 123」為主軸重新調整本市空間發展策略，進行大臺中體質調整、平衡各區發展，在積極努力下，也讓過去遲遲未獲區域計畫委員會通過的臺中市區域計畫，於去年 7 月通過內政部區委會審查，並在去年 12 月正式獲內政部核定通過。上星期五（1 月 19 日）本府也正式公告實施臺中市區域計畫以 115 年為期限，將加速實踐大臺中 123，以便四年後順利銜接「臺中市國土計畫」，平衡北、中、南均衡發展。 二、捷運綠線測試順利：串聯本市交通網絡、平衡區域發展的重大關鍵就是捷運。今天也很高興與大家分享，測試中的捷運綠線列車在上星期二（1 月 16 日）已成功跑完全程！綠線電聯車的美麗外型，在測試中也被許多民眾拍照並放上臉書，目前捷運綠線的工程進度已經達 75%，今年底就	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	要試運轉，捷運綠線真的離通車不遠了。除了綠線之外，捷運藍線也獲中央支持，於去年 7 月被納入前瞻計畫之中。捷運藍線經過多年爭取，得來不易，關鍵就在於將未達 BRT 標準的臺中 BRT 修正為優化公車系統，進一步促成捷運藍線獲交通部審查通過，也成功爭取到前瞻計畫的補助。 三、烏日綜合社會福利館納前瞻計畫：繼大臺中山手線、捷運藍線等軌道建設、潭心計畫等重大建設納中央前瞻計畫後，我們又有一項建設計劃成功獲得前瞻補助，那就是「少子化友善育兒空間類」補助 5,797 萬元，將在烏日成立一處綜合社會福利館。未來完工後，將融合托嬰中心、親子館、婦女福利服務中心及新住民家庭服務中心等單位，服務轄內學齡前幼兒、婦女及新住民等提供多元及妥適的照顧。另外，由於近日總預算遲未通過也影響市政運作，尤其是市民的福利措施，在此也希望各局處能多與議會溝通，也盼望不分黨籍的民意代表們，在民主政治的時代應訴諸「力與理」，力代表席次與民意，或者應以理說服大家，期盼議會能早日通過預算審查，讓市政運作順利，以維市民福祉。		
04	綠川整治成果攸關中、西、東、南區的發展，感謝 2 位議員及各位里長蒞臨一同關心市政發展，今日多位里長（中區繼光里里長吳禎耀、中區公園里里長林幸杰、東區東英里里長林文	經濟發展局 水利局 建設局	經濟發展局： 有關綠川品牌發展方面，本局將配合水利局及與相關單位共同研議發展方式，鼓勵綠川周圍之商家導入「綠川品牌」商品，

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	仲、西區三民里里長廖賢三)於會中也表示,東協廣場假日常有移工與新住民等族群聚集造成環境髒亂,盼相關機關能加以重視處理;此外,也建議市府研議中區設立展覽館的可能,以吸引遊客並帶動當地經濟發展,其他相關建議則請機關參考: 一、何敏誠議員:新加坡有新加坡之河,臺中有綠川,感謝市府團隊這幾年之努力,讓柳川、綠川再顯風華。目前柳川已有初步具體成績,建議也往東區康橋地區上游繼續延伸,從旱溪六順橋、東光大排等開始做起,一直到中興大學康橋附近區域,並請市府思考是否再延伸至烏日、大里地區,包括河川水質、景觀營造等,打造臺中成為親水城市。此外,也希望臺中不只擁有一處草悟道,包括東光園道、忠明園道、復興園道等也能成為下一個草悟道。 二、江肇國議員:中區是臺中的心臟,市長曾提及城市的心臟不能空洞化,也因此極力帶領中區重返榮耀,甚至在還未上任時就已有完善規劃之藍圖,也因此中區才能在這三年的時間就成功吸引部分人潮回流與經濟復甦。柳川經過市府積極努力才有今日榮景,也因此希望綠川的工程能於農曆年前完工,讓回臺中過年之遊子看到綠川的改變與中區的繁榮。另外,有關綠川品牌發展方面,建議水利局與經發局研議多元發展方式,甚至讓市民無償使用綠川品牌,創造產值、推銷中區,讓全世界看到綠川品牌。		讓中區店家與守護城市之河的綠川,成為城市的意象品牌。 水利局: 一、中央管區排:旱溪排水之康橋計畫(國光橋至積善橋)完成後兩岸遊憩空間及休閒綠地增加,獲得廣大民眾迴響。市長上任後大力推動大康橋計畫,將營造範圍由康橋地區(國光橋)上游延伸至六順橋全長約 2 公里。該渠段多屬大里二通都市計畫區段徵收範圍,因公設比過高可行性偏低致整治期程始終難以推動。經本府 105 年 3 月 25 日召開地方說明會,將區段徵收改為一般徵收,凝聚高度共識,並請水利署第三河川局儘速辦理都市計畫個案變更,突破用地瓶頸,透過中央與地方合作,全力推動整治。 二、有關都計變更作業部分,「內政部都市計畫委員會」於 106 年 11 月 21 日審議原則通過並請修正部份內容後報內政部逕予核定,目前都發局已於 106 年 12 月 21 日完成修正並報內政部核定。國光橋上游至六順橋用地經費估計約 18 億,後續將由經濟部水利署(第三河川局)於 107 年起分年分期編列預算辦理用地取得。 三、「康橋地區(積善橋)下游至中投公路」水利園區已於 102 年完成;「中投公路至樹王橋」第三河川局辦理用地範圍線調整中,預計 107 年取得用地;「樹王橋至萬安橋及萬安橋至綠川匯流口」第三河川局已於 106 年底完成用地取

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			得，107 年辦理工程規劃及施工；「綠川匯流口至復光橋」屬前竹區段徵收範圍，其治理期程第三河川局目前規劃中；「復光橋至大里溪匯流口」此段已完成治理工程。 四、本局綠川工程將確實管控於農曆年前完工啟用。有關綠川品牌授權發展方面，本局將配合經發局及相關單位共同研議，讓綠川品牌進一步與周邊業者結合，擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，帶動中區整體商家活化，點亮中區，以提升本市文創知名度。 建設局： 一、東光園道： (一) 因應鐵路高架化及建國市場遷移至原臺糖購物中心專用區的市場用地，為帶動該區域整體發展活絡，研擬以東區之東光園道為優先改善之園道，執行範圍自自由路四段至大智路，全長約 2.3 公里，周邊將串聯樂成宮、建國市場等重要景點。 (二) 目前新建工程處已辦理東光園道委託設計監造並於 105 年 12 月 2 日完成設計監造勞務訂約，106 年 2 月 23 日核定基本設計，另於 106 年 5 月 4 日、7 月 28 日召開第一次及第二次細部設計審查，將俟審查結果賡續辦理。 二、興大園道： (一) 臺中市 17 公里之「臺中之心」自行車道之串聯工程，

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			透過全面盤點檢視東光園道、興大園道、忠明園道、美術園道、草悟道、育德路園道、興進路園道等園道後，以整體規劃設計方式進行改善，未來可期與其周邊車站、學校、醫療設施、商圈及社區生活相互結合，成為邁向國際城市之重要典範。 (二) 目前由新建工程處刻正推動進行臺中之心自行車道之串聯工程，已於 106 年 9 月 14 日開工，預計 107 年 2 月 28 日完工。 三、復興園道：將納入規劃評估，俟評估結果賡續辦理。
05	臺中的母親之河是大甲溪，而臺中市區的母親之河應是綠川、柳川，也因此市府團隊上任後，全力挽救中區、帶領中區再現風華，並做出許多努力，尤其綠川整治併同臺中公園日月湖清淤已經做到防洪治理與水岸環境營造，連接旱溪排水、日月湖水撲滿、福田水資源中心等進行全流域治理；此外，市府推動的大車站計畫將往天空發展，讓地面上空出更多綠地，民眾可透過步行、自行車道、觀光接駁車等綠色運具串聯七大綠園道，未來的文化城中城內，市民將能道道相通，在此區域內暢行無阻，不用開車就可以飽覽中區風光。對於中區，市府規劃的許多計畫正逐步實現中，請都發局將相關資訊提供給地區之里長，俾有助於里長與在地居民了解中區近期與未來的發展全貌。	都市發展局	都市發展局： 針對綠空鐵道軸線計畫乙案，為蒐集地方民意，自 104 年 10 月起陸續辦理相關地方說明會、地方代表會面及訪談，104 年 10 月至 106 年 3 月底拜訪綠空周邊里長 7 位，小型說明會/訪談 15 場、地方說明會 2 場；106 年 3 月至 4 月培力學堂 19 場；106 年 5 月 8 日黃國書立委辦理正義街現勘；106 年 9 月 14 日細部設計成果說明會；107 年 1 月 22 日施工說明會。107 年 1 月 31 日綠空鐵道軸線計畫開工，工期總計 300 日曆天，107 年 11 月 30 日完工，未來工程將持續提供相關資訊予地區里長。

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	今日水利局「新盛綠川」專案報告綜合裁示如下： 一、請掌握工程進度及開展作業： (一)務必於農曆年前完工啟用：請水利局務必抓緊期程，讓綠川在農曆年前完工啟用，在市民面前展現全新風貌。另請都發局儘快推行「中區老舊街區活化整修補助計畫」，整頓綠川周邊及中區市容，並請各局處一併加快「文化城中城計畫」及「大車站計畫」推行進度。 (二)綠空鐵道最近要動工，其為重要之交通動線，因此請都發局確實掌握期程，務必於年底花博前完成工程，使花博活動順利舉行。 (三)推廣綠川策展活動「川游不息—2018 綠川展」：請搭配近期活動讓更多人參與，此請相關局處協助水利局共同推廣綠川策展活動，重新聯繫河川與人、環境的共棲關係，為綠川整治注入新的生命力。 二、請水利局成立跨局處協調平臺，加強橫向聯繫：綠川完工後的人潮勢必會帶來諸如國際移工、人行空間、交通紊亂、環境整潔、維護管理及單位認養等問題，請水利局儘早成立跨局處平臺，邀集相關單位共同研擬應對方式，為臺中創造更優質的生活及環境品質。 三、研議綠川品牌 LOGO 與周邊業者結合：綠川品牌 LOGO 是全臺第一個「註冊商標」的水岸品牌，以中區舊城文化為背景，設計出具有懷古風貌的綠川圖像，詮釋了綠川嶄新	水利局 都市發展局 觀光旅遊局 經濟發展局 新聞局 文化局 中區區公所 本府各機關	水利局： 一、綠川環境營造工程(雙十路至民權路段)於 107 年 2 月 10 日正式啟用對外開放。 二、有關綠川策展活動本局將結合新聞局等相關單位加強宣傳推廣，讓更多人參與，重新聯繫河川與人、環境的共棲關係，為綠川整治注入新的生命力。 三、為因應綠川完工後的人潮，本局於 106 年 1 月 19 日已邀集府內相關單位召開第一次會議研商，針對國際移工、人行空間、交通紊亂、環境整潔及維護管理等問題，將於綠川啟用後辦理聯合稽查作業，本局將召開跨局處平臺會議，後續仍將依聯合稽查情形採滾動式檢討。 四、綠川水環境改善計畫已提報經濟部「全國水環境改善計畫」第二批次，水利署第三河川局已於 107 年 1 月 16 日召開本府提報計畫評分審查會議並將評分結果函報水利署完成，後續將由水利署辦理複評會議後核定計畫經費。 五、本局目前於綠川流域周邊辦理干城系統及建成路系統之污水下水道建置，除持續進行下水道建設外，並加強市場、餐廳及重要排放污染源之接管，提升污水收集效率，以改善河川水質，另亦藉由前瞻水環境計畫之推動，打造河川之永續環境。 六、本局將設計相關立牌，供市民了解治理前後之過程及改變。

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	價值，而且品牌行銷確實獲得廣大迴響。請經濟發展局邀集相關機關讓綠川品牌進一步與周邊商圈及業者結盟（例如應用於糕餅、飲料等），並擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，帶動中區整體商家活化，提升本市文創知名度。 四、加強東協廣場設施改善，全力爭取前瞻水環境建設：全力爭取綠川二期工程：市府秉持「全流域治理」概念持續推動「綠川二期」整治工程，目前「復興路至愛國街」段已獲中央核定補助，其餘相關多項計畫尚在爭取「前瞻—水環境建設」，請水利局積極爭取綠川預算，並與經濟部水利署密切聯繫。 五、綠川治理應併同臺中公園處理，打造具防洪治水、改善水質及親水環境之城市，儘管目前已有淨水設施，惟為營造永續環境，周圍之市場、餐廳排放污水之管理仍要澈底落實以有效維護水質，否則再多的淨水設施都不足夠，此請經發局、水利局加以研議。 六、市府治理綠川是採低衝擊開發方法為之，除了能澈底解決防洪排水問題，也有助於打造親水景觀。此外，包括柳川在內，市府對流域治理之各項設施均通過壓力測試，同時我們灌輸市民的概念並非人定勝天而是要適應環境、水文，這才是海綿城市的宗旨。對此，請將柳川、綠川治理前後之過程與改變，以立牌呈現，並研議由志工進行完整		七、本案將依副市長裁示做好柳川、綠川整治資料保存，俾利後進作為爾後河川治理參考。 都市發展局： 一、綠空鐵道軸線計畫工程案於 106 年 12 月 29 日議價後決標訂約，107 年 1 月 31 日開工，工期總計 300 日曆天，預計 107 年 11 月 30 日完工。 二、有關「大車站計畫」推行進度 (一) 依 105 年 11 月 15 日經內政部都市計畫委員會審竣「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)(變更內容明細編號第 35 案)」規定辦理，本案於 107 年 1 月 18 日起公開展覽及 2 月 9 日舉辦公聽會，後續將報請內政部逕予核定後實施前開主要計畫書、圖。 (二) 本局刻正依上開主要計畫辦理細部計畫變更程序。 二、「中區老舊街區活化整修補助計畫」推行進度 (一) 前簽奉准本計畫 107 年度預算 1,000 萬元由都發基金項下編列，俟議會核定後再公告。 (二) 106 年 12 月 26 日邀集學者專家委員召開研商「107 年度臺中市區老舊街區活化整修補助計畫」草案會議。 (三) 補助計畫內容已依前揭研商會議委員意見及主席裁示事項，並配合後續更新事業計畫彙整作業進行修正，並於 1 月 25 日簽呈長官公告事宜，擬俟議會通過預算案

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	介紹，讓市民知道市府的努力，提升臺中市民的城市光榮感。 七、針對今日專案報告，身為土生土長中區人的張光瑤副市長，對於綠川的蛻變相當感動，也相信下一個 4 年將不只是中區，包括西、東、南區等的舊城區也將會變得更美好，也期盼在市府團隊與外界之支持下，臺中的建設能更上巔峰。 八、林陵三副市長於會中也提示： (一) 三年多前，市長上任後的的第一個周末假日，我就帶領水利局團隊馬不停蹄前往視察臺中的河川，討論本市水域整治的整體方案，經向市長報告取得認可後，即積極規劃、設計及施工，才有今日的柳川風貌與即將完工的綠川工程。 (二) 綠川與臺中公園的日月湖是連貫的，最特殊之處即是從旱溪引流水源至日月湖，日月湖有了水源就可以溢流至綠川，且這些都是經過處理的水源。此外，先前也由建設局將日月湖近百年的湖水與污泥工程先行施作清淤完畢，市府的特色就在於由各局處協力合作，因為我們是一個團隊，共同為臺中的市民而努力。 (三) 三年來市府積極整治柳川及綠川，雖曾被外界質疑工程能否成功，但就我所知，水利局許多同仁甚至下班後仍實地與在地居民溝通，表述市府藍圖與規劃，相當令人		後函發公告。 觀光旅遊局： 本局將配合經發局將綠川品牌導入周邊產業時程，研議運用至旅遊產業，提升品牌與周邊商家連結效益。 經濟發展局： 一、有關綠川整治後週邊市場汙水排放管理乙節，經檢視東協廣場大樓汙水處理現況，係排放至大樓地下層汙水處理設施集中處置後，統一排放至臺灣大道側管線內，再放流至城市汙水系統進行處理；至於本大樓一至三樓隸屬市場範圍內之攤商經營行為，謹配合水利局政策加強宣導，協調攤商配合先期處理營業廢汙水過濾，以減低大樓管線系統處理負荷。 二、本局為活絡中區及為綠川整治後注入新的生命力，延續「106 年度臺中市中區產業推動計畫」持續辦理中區主題導覽，藉由旅遊體驗舊城文化、瞭解綠川水岸歷史，另規劃辦理「川川市集活動」，以行銷中區及綠川、柳川水岸，以吸引更多人潮前來中區。 三、中區目前有 3 個商圈，分別為電子街商圈、繼光街商圈、自由路商圈，本局透過商圈管委會宣導，鼓勵商圈店家積極參與綠川品牌之結盟合作。

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	感動，此外，也感謝江肇國議員，一直以來以行動支持市府的政策。目前我們已完成了柳川的建設，儘管柳川剛開放時有人對此不以為然，並質疑工程能否經得起時間考驗，但事實證明，柳川工程順利挺過幾次颱風豪雨等天然災害的壓力測試，同仁努力值得肯定。 四、 (四)為能將河川整治經驗傳承下去，也請水利局務必將柳川、綠川整治之資料妥善保存，以因應承辦人異動後，仍有完整資料用以做好本市河川全流域治理工作。		新聞局： 一、本局協助水利局於 2 月 3 日舉辦踩線團，讓媒體記者親自走訪綠川，瞭解工程對中區再生之助益。 二、本局已協助發布綠川工程之相關新聞稿:1 月 22 日發布「母親之河重現天日 中市綠川工程近尾聲」、「綠川水岸整治農曆年前完工 結合文創品牌翻轉中區」、「3 支箭箭正中靶心 林市長：翻轉中區中」，計 3 則。 三、將與水利局保持聯繫並攝製綠川相關行銷影片，適時運用媒體平臺加強宣導。 文化局： 協助刊載展訊於《文化報報》月刊及本局網站，並將結合本局預定於 107 年 3 月份舉辦之「快樂寫生瘋臺中」展覽活動，擴大推廣中區及綠川活化再造之豐碩成果， 中區區公所： 綠川展活動已於本所臉書粉絲專頁活動宣傳，107 年 2 月 10 日派員出席啟用典禮並將照片上傳本所臉書粉絲專頁；另於里鄰各項集會時請地方協助宣傳。 本府各機關：

臺中市政府第 325 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			遵照辦理。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家早安！首先，要跟大家分享一個好消息，在市府團隊的努力，改善空污已經有了初步成果。根據中央的調查、統計，去年臺中市除了 PM2.5 改善幅度達 11.4% 外，「秋冬空污季協調公私場所降載削減比率」也達近 9%，二項表現都是六都第一，成為對抗空污的雙料冠軍。上星期四（1 月 25 日）本人代表市府到行政院環保署領獎並獲得 1,000 萬元獎勵金，相當感謝中央重視空污問題並給予我們肯定。長期以來，為了改善臺中的空污問題，我們邀集各界專家學者、環保團體跨局處成立「空污減量小組」，擬訂並推動 86 項減量措施，包括訂定全國最嚴鍋爐加嚴標準、補助企業燃油或燃煤鍋爐改用天然氣、訂定生煤管制自治條例、要求臺中火力發電廠減煤 500 萬噸、促使中龍鋼鐵建置室內儲倉以及協調后里豐興鋼鐵投入 24.66 億元削減污染排放、后里正隆紙廠投入近 6 億元全面改善空污防制設備等；我們也率全國之先，協調中火於空品不良時配合環保降載，至今已成功降載 88 次。此外，去年我們更邀請彰、投、苗、雲、嘉、嘉六縣市首長來臺中研議並共同發表反空污的四項聯合聲明，展現中部各縣市對抗空污的決心，四大聲明也受到賴清德院長的支持，對於中部地區空污減量將是一大助力。而為了持續改善空污，我們也進一步推出防制空污「三支箭」；首先，今年底前不分大、小燃油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；接著，配合環保署補助推動綠色交通，我們要讓臺中目前全國最多之 71 輛電動公車倍增為 150 輛電動公車；	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	至於原有 1,000 家餐飲業者油煙污染管制改善，也將再加碼列管達到 2,000 家。期盼透過這些努力，能儘快還給中臺灣一個乾淨、無瑕的天空。		
02	近日有達人於網路分享統計近 7 年臺中 5 個空氣品質監測站 PM2.5 數值，並以圖表顯現 7 年來的變化，圖表中顏色的變化由紫色較多轉變成綠色較多，代表這 7 年來的空污情況已有所改善。這些改變，也有數字可以佐證，其中之一是去年 10 月打破歷年紀錄，成為沒有任何 1 日紫爆之月份。此外，臺中紫爆天數從我上任每年 87 天降至去年之 24 天；具體年平均 PM2.5 濃度也從 103 年 27 微克/立方米降到去年僅有 20.2 微克/立方米，距離目前挑戰的關鍵 8 微克只剩下 5 微克/立方米。日前我接受謝金河訪問也提及外界其實對臺中有很大的誤解，說「臺中什麼都好就是空污嚴重」，但經我舉實例及數字後，才理解臺中已經改善。因此我希望，未來的臺中能讓人讚美：「臺中什麼都好，空氣也不錯。」，以前我擔任立委時，搭高鐵通勤拍照「起霧的臺中」，結果網友回應提醒我那天是空污嚴重的日子，我相信許多人對「霧」與「霾」無法分辨，而事實上，這也代表臺中空污問題存在已久，並非這兩年急遽惡化；此外，我也期盼部分政治人物勿將空污議題政治化，引起市民恐慌，應不分黨派、族群一起努力，才是人民之福。身為市長，除了有責任適時站出來澄清、提供正確數據捍衛這座美麗的城市之外，未來，市府也會以胡蘿蔔和棒棍一起使用，致力讓防	環境保護局 新聞局	環境保護局： 一、本府推動空污管制策略係精準掌握污染來源後，所制定之有效策略，本市 PM_{2.5} 年平均排放濃度已經從 103 年的每立方米 27 微克，下降至 106 年的每立方米 20.2 微克，距離國家空氣品質標準僅於 5µg/m³。今年 1 月份平均值更降至 17.8µg/m³，創下近 8 年同期新低紀錄，都顯示臺中的空氣品質持續改善中。 二、為倡導市民一同從生活中空污減量，本局進行各項宣導作業，統計自 106 年 9 月至 107 年 2 月 6 日，相關成果如下： (一) 市政新聞、各大報紙、雜誌等書面文字宣導作業，包括新聞露出計 140 則；雜誌專刊計 1 則；廣告刊登共計 9 則。 (二) 宣導短片、動畫等於公開平臺播放之影片宣導作業，包括 Facebook 動態貼文影片計 8 部影片，7 部已發布、1 部製作中，總觀看次數 187 萬 9,325 人次；YouTube 影片共計 36 部影片，總觀看次數 73,508 人次。 (三) 環保志工、說明會、公聽會、座談會等公開場合活動宣導作業，包括一般宣導會共計 51 場次，總參與人數 19,498 人次；大型宣導活動(臺中市空氣污染防制教育

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	治空污成為全民運動，新聞局也請協助環保局一同加強宣傳本市作為，讓市民有正確防制空污概念，與市民一同攜手努力讓臺中空氣品質越來越好。		展)共計 1 場次，總參與人數 1,295 人次。 (四)廣播、電視等於媒體平臺播放之宣導作業，包括電視採訪計 16 次；廣播錄製計 4 次；廣播電臺託播共計 2 則；網路媒體廣告刊登計 1 式；Yahoo！TV 市長進行式直播節目計 1 次，總觀看次數 450,476 人次。賡續將辦理電視平面媒體專題，預計有 11 場次，作為亮點宣導。 (五)其他宣導作業，包括於臺中ㄉㄤㄉㄤ網、臺中市環保局網頁及臺中好環保(Facebook)發布訊息。 新聞局： 一、本局已發布相關空汙新聞稿，向民眾傳達正確之空汙防治觀念，並繼續與環保局密切合作，適時發布相關新聞。 二、積極透過平面、電子媒體，以及網路宣導空汙防治相關作為，近期邀請視網膜拍攝市政宣導影片，內容宣導本市對抗空汙的具體作為，並透過 youtube 及市長臉書發布，觀看數達到 17 萬以上。運用廣播電臺於 1/10、1/26、1/29、2/5 請大千、中廣、太陽、臺中、中臺灣、全國、正聲、好事 903、城市、臺廣、每日、望春風、教育、警廣等電臺，以播報生活資訊播報當日空品訊息。並於自由、聯合、中時、蘋果、聯晚、爽報及警察局發行之社區治安會議簡

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			訊，刊登 臺中加碼二行程機車汰換補助金。
03	市政分享如下： 一、加治金屬及新瀉航太來訪，強化臺日航太合作：上週三（1 月 24 日），日本加治金屬及新瀉航太製造業投資考察團來到臺中，對雙方促進航太精密機械產業發展是重要的一步。去年 3 月，我們率團前往日本拜訪，並偕同工研院與加治金屬簽署合作備忘錄，達成臺中精密機械與日本航太產業加強合作共同爭取國際訂單的共識。加治金屬是三菱重工、波音及空巴等之供應商，除了金屬加工品質良好，其表面處理更是完全符合環保概念，對環境是友善的，與其合作將能大幅提升臺中產業技術能力，也能具體落實臺中成為智慧機械與航太之都的願景。 二、花博相關進度如期進行，花博盛會蓄勢待發： （一）花博后里森林園區展館進度超前：今年本市的重頭戲就是世界花博。其中，后里森林園區的探索館、發現館工程進度超前，上星期四（1 月 25 日）我前往后里視察花博展館工程實地了解狀況。探索館的功能是作為遊客服務中心，可容納千名遊客並保留林木地貌及樹種，讓大家從入口就能體驗花博特色；發現館也以盡量不砍樹、尊重自然環境的手法，配合既有樹木的位置來配置，充分體現與自然共生的精神，完工後不但能作為石虎保	交通局 新聞局 本府各機關	交通局： 一、第一波申請書印製 100 萬張，惟市民索取踴躍，已於 1 月 24 日加印至總數 300 萬張並送達各申請點。花博活動預計將有 800 萬到 1,000 萬人次參與，採電子票證可加速通關及統計入園資訊，為國際大型活動及電子化政府、智慧城市趨勢，個資保護並有國際級認證。 二、依「個人資料保護法」，市民填寫同意書後，所提供的個人資料均僅作為製卡之用，不會用於其他用途，且委託製卡廠商對個人資料的保護措施通過 BSI（英國國家標準機構）10012 國際認證，對於資訊安全及個人資料的保護相當嚴謹，於市府網站已有揭露回應，並透過媒體廣為宣傳花博卡正確資訊。 新聞局： 一、本局透過網路、平面、電子媒體宣導並協助釐清相關訊息，於 107 年 1 月 23 日透過花博粉絲專頁發布「臺中人看這邊 花博卡首波申請開放囉」協助宣傳，除花博卡申請相關資訊，亦製作常見問題 Q&A 幫助釐清相關訊息，該篇文章截至 2 月 7 日止，轉 PO 數達到 200 次以上，按讚數達到 600 次以上。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	育、大甲溪流域等生態議題的策展館，更讓「森林裡面的展覽館，也從展覽館裡面長出森林」。花博不是把盆栽放在擺出來讓人觀賞而已，而是生態、生產與生活，將臺灣的美呈現讓大家看到。此外，花博另二場區外埔與豐原於花博期間也將會充分呈現 GNP 意象(Green、Nature、People)，也就是自然生產、綠色生態、人文生活；花博成功的關鍵我認為就在於展出期間讓遊客驚豔與強化市民參與，也因此我們希望花博盛會能讓市民聆聽花開的聲音，讓參觀者聽到花開背後傳達的訊息。 (二) 花博卡開放申請，民眾申請踴躍：現今為電子票券、行動支付時代，我們的花博卡也於上星期一（1 月 22 日）正式開放申請，民眾反應相當熱烈，申請情況踴躍。以花博卡作為參觀憑證是社會進步的象徵，近期外界有諸多對於花博卡的誤解，尤其部分人士倡導使用身分證免費入園，不僅未考慮到現行身分證無法蓋章註記，14 歲以下的兒童也沒有身分證，須由法定代理人代為申請，或者必須另外攜帶戶口名簿等諸多不便情形；此外，市府推出的花博卡一切依法行政，不但不會有任何外洩個資的疑慮，花博展期結束後更規劃直接轉為市民卡，提供更多市民專屬優惠；除了在此希望少數政治人物，切勿因為一己之私抹黑、誤導這件臺中的重要盛事，也請交通局與新聞局適時將正確資訊傳遞給外界，積極進行		二、1 月 23 日請大千、中廣、太陽、臺中、中臺灣、全國、正聲、好事 903、城市、臺廣、每日、望春風、教育、警廣等電臺口播「憑臺中花博卡可享免費一日入園及特約商店折扣 1/22 起受理申請」。1 月 24 日於爽報刊登花博卡相關資訊。 三、本局持續注意外界對花博卡之發言，若有錯誤之處即隨時發新聞稿與 LINE 說明，盼民眾獲得正確訊息。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	政策辯護以減少市民疑慮。		
04	社會型態與人口結構的變化已成為全球問題，其中高齡化與少子女化同時發生，使得社會中間世代特別是年輕人負擔加重，如何解決是政府迫切面對之問題。正因如此，我上任後積極推動托育一條龍，因為我們的施政核心價值為人本、綠色與永續，所以我將其具體反映於社福政策上，我們率先全國整合社會局及衛生局的長照 2.0 業務，由衛生局成立「長期照護科」，不但作為本市長照專責單位，也期望透過業務及功能整合，發展無縫隙長照服務，實現臺中幸福長照。此外，現今社會也已非過去大政府社會，政府與民間要能互相結合提供全人整合式服務，其媒介就是社區，它建構了龐大的網絡-也就是社會資本，而社會資本正是未來推動政策成敗之重要關鍵，所以如何讓社會網絡，尤其是社區、社團一起投入重大社會福利政策推動，是需要創新思維與政策規劃的。新政府上任後推出長照 2.0-從中央到地方政策之整合，我相信臺中經驗提供了中央很好的參考。過去我就一直表示，政策一定要接地氣才會成功，地方政府面對的問題具體而微，而中央政府雖有政策與預算，但若無在地組織，徒法將不足以自行，因此我們以衛生局長期照護科做為專責單位，除成功導正過去沒有單一對口之情形，也一併改善過去申請流程及規定繁瑣等不便民情況，在此感謝衛生局承擔此重責大任。中央由過去的長照 1.0 進而擴展到目前的長照 2.0，讓原本的 8 項服務項目增為 17 項，對此我也認為，	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	如何鼓勵政府跨單位合作很重要，因為若不是團隊合作，政策很難成功；此外，近期我於地方基層走動時，繼托育一條龍政策後，地方民意也一致認為托老一條龍是項德政，也證明之前市府推出老人健保補助排富政策是對的，也唯有如此，政府才能將資源多元運用。我們一直以來都堅持做對的事、走對的路，政策調整不是為難市民而是把錢用在刀口上，為人民謀更多福祉，也因此，諸如教育局、勞工局、經發局等，若能共同合作將人才培訓導入長照職場上，則長照業務將可成為年輕人嚮往之志業，對社會而言將是美好的景象。		
05	今日衛生局專案報告「臺中長照服務遞送創新方案」裁示如下： 一、請林依瑩副市長加強統籌長照服務業務：本市推出「一站式整合照顧」、「包裹式跨專業服務」等服務，從住院時便協助民眾銜接長照資源，都能切中市民的真正需要，尤其本市首創的「陪出院長照」更獲中央參採成為全國政策值得肯定，未來請林依瑩副市長統籌、深耕本市長照及 721 托老政策，完善本市社會安全網。 二、如何進一步透過跨機關資源整合，讓政府長照服務極大化，是市府重要課題，因此，除了請長照服務與愛鄰守護隊、婦宣大隊等政策加強資源整合之外，也請研議導入包括農會等組織力量讓服務更加完善。 三、長照政策要成功推動，要解決「人、錢、地」等問題，除了中央及地方都要籌措經費之外，我們也要盤點閒置空間	社會局 勞工局 衛生局 民政局 農業局 消防局 教育局 經濟發展局 研究發展考核委員會	社會局： 一、本局為建立在地初級預防照顧服務，促進長者活化身心健康及鼓勵長輩參與社會活動，積極辦理社區照顧關懷據點、長青學苑、老人共餐、長青快樂學堂(日間托老)、長青元氣學堂等，106 年度共計 301 處社區照顧關懷據點、670 班長青學苑課程、262 處老人共餐據點、25 處長青快樂學堂(日間托老)、1 處長青元氣學堂。 二、106 年度本局業補助 16 區公所辦理 17 場次愛鄰守護隊志工教育訓練，另有關資源整合部分為衛生局權責，宜由其規劃統籌辦理。 勞工局： 有關本市照顧服務員培訓與就業整合機制，本局積極辦理照顧

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	積極提供社福用地。除此之外，人力是關鍵問題，也請衛生局、勞工局、教育局等單位加強橫向聯繫與合作，強化從學習、培訓到就業的連結，鼓勵更多青年加入長照行列。另外，也請衛生局積極結合民間機構開辦照服員訓練課程，並將課程資訊於各相關系所大專院校廣為宣傳之外，衛生局率先全國於 2 月 6 日舉辦「個案管理暨跨專業整合服務培訓」，未來也請視執行成果持續辦理，以期透過培訓、考試、實務演練，培植更多專業個案管理人才。 四、建構雲端資訊溝通平臺，打造長照智慧城：推動智慧城市與產業創新是市府重要政策，衛生局提出「建構雲端資訊溝通平臺」透過資訊協助不同專業的溝通與經驗分享，相當有策略規劃，請資訊中心協助評估、建置偵測失能者等系統、經發局研議促進長照產業發展，共同努力讓臺中成為一個以人民需求為主的長照智慧城。 五、加強宣傳「1966 長照專線」：為提供長照服務的可近性及普及性，讓民眾對長照服務不再「霧煞煞」，衛福部於去年 11 月正式開通各縣市「1966 長照專線」；以本市而言，由衛生局長期照顧管理中心作為受理來電單一窗口，除提供諮詢服務也會就民眾需求進行長照 ABC 需求評估，請衛生局多加宣傳，有助減輕本市 1999 負擔，而未來如何與 1999 業務分工，也請先行研議，以便更能直接滿足民眾長照服務之需求。		服務員補助訓練課程、各項就業促進措施及媒合服務，透過跨局處、學校等單位合作，整合資源，輔導並鼓勵青年從事長照工作，降低高流動率及改善人力不足問題，相關辦理情形如下： 一、補助辦理照顧服務員專班及自訓自用班訓練業務由衛生局、社會局及本局共同辦理： (一) 因應長期照顧服務人力需求，本局於 106 年 5 月 25 日邀集勞動部勞動力發展署中彰投分署及本府社會局、衛生局召開聯繫會議，討論照顧服務員訓練業務分工及溝通事宜，會議決議建立合作機制，106 年由本府先行辦理自訓自用訓練計畫，其分工係由本局公告受理訓練計畫及經費核銷等事宜，由社會局、衛生局協助審查、查訪及發證事宜。106 年已有 3 家用人單位(賢德醫院、永錡護理之家、財團法人全成社會福利基金會)辦理，參訓人數 47 人，結訓人數 46 人，就業人數 32 人。 (二) 因本市長期照顧業務自 107 年 1 月 1 日起由衛生局統籌辦理，本局於 106 年 11 月 10 日邀集勞動部勞動力發展署中彰投分署、本府社會局、衛生局及就業服務處召開聯繫會議，會議決議本府自 107 年承辦照顧服務員訓練專班並修改合作機制，由本局公告受理訓練單位研提訓練計畫書、召開審查會審查及經費核銷等事宜，另由衛生局統一核備訓練計畫書、訪查訓練單位辦訓情形及核發學員結訓證書等事宜。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	六、加強中央及跨縣市聯繫，貫徹中央政策： (一)賴院長為推動前瞻基礎建設及長照 2.0 等政策，自去年開始啟動環島下鄉行程，近期也將蒞臨本市視察，除請研考會預先做好與中央的聯繫及行程規劃。另外，本市提報中央高達 34 項整建長照衛福據點之前瞻計畫，也請衛生局與衛福部密切聯繫，並請以長照主政機關角度加強研議請求中央協助事項，進一步推升本市長照發展動能。 (二)加強四縣市合作：針對長期照顧服務法實施後，中央配套法規未臻完備等法令釋疑問題，除請衛生局利用中彰投苗區域治理平臺議題組工作小組會議研擬共識、函請中央釋疑或爭取支持之外，由於長照政策係全國性政策，也請積極研擬合作共識做為四縣市首長會議政策倡議，同時加強四縣市經驗分享，打造中臺灣生活圈共榮發展。		(三) 本局業於 106 年 12 月 12 日公告受理訓練單位研提「107 年上半年照顧服務員訓練專班及自訓自用班之訓練計畫書」，受理時間至 107 年 1 月 26 日下午 5 時前(以郵戳或實際送達時間為準)止，預計核定自訓自用班 5 班，預計招收 100 人，專班 15 班，預計招收 450 人。 二、建置系統性媒合機制，促進照服人力之運用： (一) 為促進照服人力運用，積極提供資訊化服務，本局已於大臺中人力資源網建置「照顧服務產業專區」，便利使用者查詢本市照顧服務相關求才、求職資訊，以促進媒合就業。另專區將連結臺灣就業通及本局長期照顧服務員職訓資訊，俾利民眾即時查詢下載。 (二) 建置職涯工作卡系統於 106 年 8 月底正式上線，積極與衛生局洽談合作機制，針對照服員訓練班學員有就業需求者，轉介進行就業媒合服務，運用職涯工作卡系統整合其個人基本資料、老人福利等長照相關科系學習紀錄、參與衛生局委辦照服職訓成果、照服員結訓證明、技術證、過去投入長照工作經歷及職涯發展紀錄，幫助學員盤點自身技能及檢視不足之處，提升就業能力，並於求職面試前可透過系統產出之客製化履歷，協助學員順利就業、穩定職涯發展。 三、本局 106 年度持續辦理照顧服務工作認知與實務體驗活動，並轉介民眾照顧服務員訓練資源或媒合就業：

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一) 本局於 105 年度首創「照顧服務產業人力促進計畫」，共辦理 8 場次之照顧服務員工作坊，透過專業實務課程增進民眾對照顧服務工作的正確印象與認知，以提升民眾投入照顧服務產業的意願。 (二) 106 年度已辦理 15 場次之「照顧服務工作認知與實務體驗活動」，計約 485 人次參加，除安排專業實務課程及實地參訪長照機構，增進民眾的正確認知外，106 年度擴增後續追蹤關懷與資源轉介服務機制，於活動結束後提供民眾各項關懷服務，如提供照顧服務員訓練課程開班資訊，協助民眾取得照顧服務員資格證書；或提供相關工作職缺資訊，以協助民眾自行應徵就業；或協助民眾運用公立就業服務機構資源以媒合從事照顧服務工作，以提升本市照顧服務員在線服務能量。目前已有 8 名學員取得照顧服務員資格證書，並有 2 人投入照顧服務工作。 四、結合中央獎勵補助措施，促進穩定就業：本市「獎勵青年穩定就業作業要點」於 106 年將長照產業納入，凡設籍臺中市 29 歲以下失業青年至大臺中人力資源網線上求職登記，並同意登錄職涯工作卡，於大臺中人力資源網所登載之長照事業單位從事長期照顧工作者，就業滿 3、6 個月可分別申請獎勵金 1 萬元及 1 萬 2 千元，實際就業地點位於和平區者，分別為 1 萬 2,000 及 1 萬 3,000 元；同時結

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			合中央之缺工就業獎勵，求職者得另申請 5 千元至 7 千元不等之就業獎助津貼，又為鼓勵雇主聘僱本國籍照顧服務員，雇主如符合相關規定資格亦得申請雇用獎助。 五、勞工藝級棒獎勵：為獎勵照顧服務員於在職期間取得照顧服務員證照，已於 106 年 3 月 17 日修訂「臺中市政府本府勞工局勞工藝級棒獎勵實施計畫」，於取得勞動部核發之技術士證照獎勵項下，新增「取得照顧服務員單一級技術士證照：獎金三千元」，並研議提高獎勵金額，以鼓勵民眾取得照顧服務員證照，106 年度共核定補助 41 件，補助金額 12 萬 3,000 元。 六、積極提前入場宣導，到場辦理就業服務： 本局除針對本市大專院校相關長照科系於 106 年 7 月行文宣導「獎勵青年穩定就業計畫」外，亦於 107 年 1 月函請衛生局對各辦理照顧服務員訓練之單位進行宣導。另今年將配合辦理訓練單位業務說明會時併同宣導相關獎勵補助措施，亦將配合訓練單位，於開訓前到場宣導並於結訓前到場辦理就業服務，期協助訓練後具就業需求之結訓學員順利就業並積極投入長照產業。 衛生局： 一、有關推動「一站式整合照顧」服務平臺（A 級服務據點），業於 107 年 1 月 17 日召開說明會，刻正辦理公告中，預

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			計成立 30 個服務點；另「包裹式跨專業服務」已納入 107 年長照服務特約，至 2 月 7 日止，共有 204 家申請長照服務特約，其中 80 家服務單位提供跨專業服務。 二、長照服務與愛鄰守護隊、婦宣大隊資源整合部分，已於 1 月 19 日由林副市長依瑩主持「107 年愛鄰守護隊與消防婦宣隊運作模式研商會議」，會中本局、民政局、社會局及消防局共同研商長照業務與愛鄰守護隊、婦宣隊合作運作模式，另於 2 月 6 日由本局、民政、社會局召開「107 年愛鄰守護研商會議」三局處會議討論，確立愛鄰服務長照目標族群、關懷方式內容等，將依前開會議決議辦理後續推動事宜。另本局亦將持續結合跨機關資源、民間單位及社區網絡，加強宣導長照服務，讓更多有長照需求的民眾獲得長照服務。 三、本局結合勞工局、教育局等相關單位，規劃從學習、培訓到就業的連結，鼓勵更多青年加入長照行列；針對照服員培訓，主要配合勞工局辦理「照顧服務員用人單位自訓自用訓練計畫」、「照顧服務員專班訓練計畫」及核備本市相關協會與機構辦理照顧服務員自費班訓練課程，今年預計辦理自訓自用班 7 班、專班 21 班；另辦理個案管理暨跨專業整合服務培訓，至 1 月底止，辦理 3 場次，共有 540 人參加培訓，持續規劃辦理中。 四、持續結合民間單位、里鄰長及社區等多元管道，並印製相

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			關宣導單張，加強宣導「1966 長照專線」，提升民眾對專線認知度及使用率，以減輕本市 1999 負擔。 五、本局將積極佈建各項長照資源，提供多元照顧服務，提升本市服務量能。另，有關整建長照衛福據點之前瞻計畫(修繕衛生所 21 家)，配合計畫期程，持續辦理中。 六、針對長期照顧服務法實施後，中央配套法規未臻完備等法令釋疑問題，本局除持續啟動跨局處討論會議外，未來將透過中彰投苗區域治理平臺研擬共識，以加強四縣市合作，共同打造中臺灣生活圈共榮發展。 民政局： 一、107 年 1 月 19 日林副市長依瑩主持召開「愛鄰守護隊與消防局婦宣隊運作模式研商會議」決議，由本局與消防局協助盤點消防局婦宣隊與愛鄰守護隊資源並規劃兩者合作模式，以年長里鄰長為優先合作對象，預計 107 年 4 月開始辦理，先予敘明。 二、據本局初步瞭解，部分消防局婦宣隊隊長（皆為女性）具有里長身份，評估有合作可能性，藉由導入年輕志工，活化愛鄰組織運作及協助庶務或電腦系統登打等工作。 三、經與消防局聯繫，查本市婦宣隊組織架構係按消防轄區分組，目前有 1 個大隊、8 個中隊、42 個分隊，總計 952 人，其中僅 2 位（西屯區何安里、北區賴福里）里長，身兼愛

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			鄰守護隊及婦宣隊隊長，將優先請前揭里長先行試辦合作，後續再與消防局研商推廣至各隊。 農業局： 一、依《長照服務法》第 9 條規定，依其提供方式，區分為居家式、社區式、機構住宿式、家庭照顧者支持服務及其他經中央主管機關公告之服務方式。我國長期照顧十年計畫透過鼓勵民間參與服務提供、政府和民間共同承擔財務責任，發展居家服務、日間照顧、家庭托顧、居家護理、社區及居家復健、輔具購買(租借)及居家無障礙環境改善、營養餐飲、喘息服務、交通接送服務，及長期照顧機構等多元服務，以因應在地老化，普及照顧服務體系，建立我國社區整體照顧模式，佈建綿密照顧網，期能提升具長期照顧需求者與照顧者的生活品質。 二、為導入農會資源投入國家長期照顧十年計畫，本局已於 106 年 5 月 9 日函請本市各級農會進行推動長照服務意願及現有長照資源調查相關作業，目前已有大甲區農會、太平區農會、新社區農會、石岡區農會、大安區農會與龍井區農會表明有意願加入長照服務行列。 三、為鼓勵更多農會加入本市長照服務行列，106 年 8 月 30 日本府函請本市各級農會協助推動長期照顧多元服務，並列入 106 年度農會考核之地方特殊功過加分項目與計分標

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			準，並提供本市各級農會有關長照十年計畫 2.0 相關資訊及相關計畫查詢網址供參。 四、目前農會辦理長照業務情形如下： (一) 大甲區農會與龍井區農會透過既有農會空間設施設立樂齡學習中心，提供社區長者與失能者預防性照顧及供餐服務，並建置車輛提供交通接送及家庭照顧者支持服務。 (二) 太平區農會、大安區農會、石岡區農會及新社農會則與當地社區發展協會合作設置愛心送餐關懷據點，每月辦理一次長者或失能者的送餐服務，並招募志工強化居家訪視及社區照護服務的功能。 消防局： 一、本市義勇消防總隊婦女防火宣導大隊考量部分里鄰長年齡偏高，相關轉介表報填寫等文書作業執行困難，由婦宣隊加入共同推動社區中高齡長者、身障民眾居家防火宣導，同時協助年長里鄰長們或愛鄰志工執行轉介長照申請服務，除可提升實質服務效益，亦能發揮長期照顧的核心價值。 二、本局協助盤點婦宣隊各項人力及資源，與民政局、社會局、衛生局等局處規劃婦宣隊與各區愛鄰守護隊合作模式，並以年長之里鄰長為優先合作對象，期能發覺轄區新個案、

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			強化基層通報防護網，預計於 4 月開始辦理相關訓練；另賡續與民政局、社會局、衛生局等局處研討相關合作模式，並與各大(分)隊承辦同仁及婦宣人員商討確切施行方法。 教育局： 一、為配合中央長照 2.0 政策，並強化長期照護服務員之進用與訓練，提昇照護服務員薪資待遇、提升照護服務員專業能力及形象、縮短學用落差，教育局已辦理 8 次長期照護服務相關會議，期間邀集老人照護相關科系學者、學校代表、優良長期照護業者、家長團體共同與會並討論出具體可行且符合長照業者實際需求的「長期照護領域」國際人才專班培育計畫。 二、明臺高中、慈明高中、僑泰高中填具申請計畫書，向本局申請開設專班，本局將邀集相關學者專家後審查核定，即可成班，以培育具國際視野之長照人才。 經濟發展局： 一、本局推動臺中市社會創新產業發展計畫期以建立友善社會創新城市，以社會創新為工具帶動社會創新產業發展，並提供社會創新輔導平臺，匯聚社會大眾力量、專業知識及資源，以共同提出、研討、交流、開發、合作、製作、

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			生產及服務以產生新的社會創新模式，讓社會大眾及業者開啟新的創新思維，將社會問題轉化成經濟需求，開發新市場。 二、本計畫以老人長照人力不足、弱勢就業及食安、食物浪費問題為主軸，以發展與社會問題推動有關之在地產業特色。永續企業經營理念已由股東極大化轉向利益關係人極大化，未來企業經營思維亦須以此方向發展為主流，並內化至企業產品或服務成為產業特色，才能成為國際合作夥伴對象。本局業已於 106 年 12 月 27 日辦理「長照議題：機械與輔具業者交流論壇」，未來將透過工作坊、交流會等方式持續媒合輔具、機械與長照業者，透過業者間之交流與分享促成市場間的跨域合作。 研究發展考核委員會： 一、經洽衛生局，目前衛生局業務單位並無相關偵測失能者等系統之建置規劃，為確認市府對於失能者所提供現行之服務機制或其他可合作之計畫，評估系統建置的需求與可行性，本會資訊中心將擇期邀請相關單位進行研商，以整合市府資源。 二、行政院賴院長將於 2 月 9 日至 2 月 10 日率隊前來本市訪視，規劃前往「綠川」、「新烏日車站」參訪臺中前瞻基礎建設，以及前往「有本生活坊」了解本市長照實施狀況。

臺中市政府第 326 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 1 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			三、另外，本府依「前瞻基礎建設」、「長照 2.0 政策」以及「本府重大計畫」3 類，共提出 26 項請求中央協助提案，將於 2 月 9 日座談會中與中央各部會進行交流互動，以聽取地方意見，並表達本府之訴求。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	根據本府主計處最新公布的 106 年臺中市勞動力概況，我們去年平均失業人數為 5 萬人，不僅較 105 年減少 2 千人，平均失業率為 3.7%，更比臺灣整體平均失業率 3.76% 來的低，已持續為六都最低(105 及 106 年皆為六都最低)，證明市府全力營造良好就業環境之策略已奏效。要讓臺中成為適合移居且宜人居住的城市，我認為薪資與工作機會非常重要，特別是年輕人能夠就業與創業，因此我們推出青年希望工程，提供學生適性就學及就業機會，讓年輕人踏出校園就有好工作；同時，市府也透過青年加農、摘星計畫及「臺中市政府青年創業及中小企業貸款專案」等輔導創業措施，鼓勵年輕人勇敢追夢。另外，我們也持續辦理托幼、托老一條龍政策、社會住宅興建等，讓 0 至 100 歲的市民都能得到最好的照顧。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	與大家分享近期幾項重要的市政成果： 一、「臺中經驗，全臺實踐」：宜居城市也展現在我們空氣品質改善的成果。為對抗空污，本市推動 86 項減量措施，其中有 19 項是領先全臺，尤其本市率全國之先補助中小型工廠汰換燃油鍋爐為燃氣，更已獲得中央的肯定及採納。另外，去年市府首創的「陪出院長照服務」及 105 年全國首創的「美沙冬異地給藥服務」等，也都被中央採納進而進階為全國性政策，諸如此類政策不勝枚舉，也說明我們在市府團隊及市民的共同努力下，創造出許多「臺中經驗」，讓臺中成為全國的最佳模範城市！	建設局 交通局 水利局 農業局 觀光旅遊局 文化局 本府各機關	建設局： 有關研議新社九渠溝與周邊環境營造乙案，本局後續配合林副市長召開會議相關指示辦理。 交通局： 一、本局將持續推動柴油公車汰換為電動公車，目前電動公車路線已達 15 條，車輛數達到 82 輛為全國第一；另本局前已向環保署爭取「臺中關鍵 8 微克的綠色交通計畫」，並獲中央原則同意補助電動公車相關項目。 二、目前中央針對市區公車汰舊換新補助為 533.8 萬元，新闢

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	二、1 月 PM2.5 濃度 8 年同期新低：根據行政院環保署空品監測，今年 1 月份臺中 PM2.5 月均濃度是 17.8 微克，創近 8 年同期新低！未來市府將持續努力並透過「不分大小燃油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐」、「電動公車數量倍增」、「輔導餐飲業者完成油煙污染改善數量倍增」這新的「三支箭」改善臺中空氣品質。 三、全國首創高中職程式設計就業專班，落實需求導向人才培育：為持續推動青年希望工程，更進一步落實產學訓用的人才培育理念，我們籌組產、官、學合作的「程式設計產學聯盟」，並全國首創試辦高中職程式設計就業專班(1 月 31 日正式開訓)，該專班免費提供 120 小時程式設計相關先修課程，順利結訓並通過技能檢定及面試者可向上銜接修平科大產學專班，並享有至廠商就業的直接保障，未來學生畢業後，不僅能保障底薪 4 萬元更讓學生的技能可以完全符合企業的需求，打造雙贏局面。我們自 104 年起推動青年希望工程，至今已有 20 所高中職、8 所科大與 100 家業者簽署合作意向書，例如大甲高工辦理自行車及智慧工具機產學契合式人才培育專班；新社高中與農委會種苗改良繁殖、在地業師合作、辦理學生實習；市立國中與臺中高工、勤益大學合作辦理 1+3+4 人才培育計畫，國中生畢業後即可透過獨招就讀臺中高工實用技能班，培育冷凍空調人才並向上銜接升學就業等，眾多成果有目共睹。		路線補助為 700 萬元，為提升客運業者汰換柴油公車為電動公車之意願，本局已向中央爭取汰舊換新補助金額比照新闢路線，以提升業者以電動車汰舊換新之意願。 三、另針對本市易壅塞路段，已持續協調業者 3 至 5 年內循序漸進汰換為電動公車行駛，目前已訂定 107 年底達成 150 輛電動公車之目標。未來 9 大幹線路廊將擇定 2 條幹線路廊推動新闢或汰換為電動公車路線，持續推動本市低碳大眾運輸環境，以有效降低市區公車之廢氣排放汙染。 水利局： 本局辦理「新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售」，預計於 107 年 10 月 24 日完工。另滯洪池之緩衝綠帶及引水至大坑地區之分流工程，已獲內政部營建署同意補助經費，緩衝綠帶工區將於 107 年 9 月完工。 農業局： 新社花海活動每年皆係由行政院農業委員會種苗改良繁殖場(以下簡稱種苗場)主辦、市府協助配合辦理，為結合當地景點串連成觀光廊帶帶動觀光發展，將協請種苗場將新社九渠溝及周邊景點納入未來「新社花海」活動整體規劃。 觀光旅遊局：

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	四、水利整治再添亮點，新社九渠溝滯洪池一舉三得：位於新社的九渠溝每逢大雨就釀水災，因此九渠溝滯洪池的發想已久，但過去欠缺經費和土地，居民只能乾等，三年多來經過我們的努力協調終於爭取到水土保持局補助 7 成經費，並於星期五(2 月 2 日)「九渠溝滯洪池工程」正式動工，完工後不僅能解決淹水、缺水問題，還能配合新社花海打造親水環境、帶動觀光效益，可說是「不淹水、可引水、好親水」一舉三得的工程。一百年前，日本技師磯田謙雄引大甲溪水開設白冷圳，提供新社區農業發展及民生需求，其中，白冷圳灌溉區的主要排水路九渠溝，每逢大雨都嚴重淹水，因此，市府提出九渠溝滯洪池工程，九渠溝的轉變也可說是臺中逐步成為韌性城市的象徵。未來我們將要在新社地區打造新的四季花海，以及白冷圳水文化景點，就此請林陵三副市長召開會議督導水利局、觀旅局、建設局、文化局、農業局、交通局等研議新社九渠溝與周邊環境之營造，包括花海、水文化等將新社與大坑串聯成為觀光廊帶。此外，臺中是一座很幸運的城市，擁有非常多美麗河川，繼柳川、綠川後，我們也正在進行旱溪大康橋計畫、筏子溪迎賓廊道，還有豐原區軟埤仔溪、葫蘆墩圳等治水工程，我們希望讓治水成為市民最有感之政績，也期盼市民能感受到我們對城市治水之用心與努力。 五、文化專區+社會創新基地，精武圖書館盛大重啟：與青年		有關研議新社九渠溝與周邊環境營造乙案，本局已於 107 年 2 月 13 日函文相關機關蒐集新社至大坑地區近四年及未來投入之建設與計畫，以充實觀光廊帶規劃內涵。後續本局將彙整各機關之軟硬體資源後召會研商，藉由整合當地特色景點、文化脈絡，及周邊景觀道路、登山步道、自行車道等，打造慢遊樂活的遊憩環境。 文化局： 本局將於 107 年度賡續辦理白冷圳文化節，並業於 106 年 12 月 7 日與新社區公所召開 2018 白冷圳文化節第一次協調會議。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	教育同樣重要的是我們對創新環境及培力社會的營造。上星期四(2 月 1 日)精武圖書館正式開幕，5 至 7 樓作為臺中社會創新實驗基地，落實市府社會培力工程的首部曲。精武圖書館以「臺中學」為主軸重新規劃，擁有豐富的文化專區，我們也購置了超過六百多萬冊新書，包含新住民等多元文化書籍，讓市民可以充分運用。另外一項意義則是社會創新的展現，臺中社會創新實驗基地可提供非營利組織、社會企業及青年創業相關的諮詢與服務，並透過課程規劃、組織診斷及共同工作空間的交流與互動，實驗不同的創新與創意，未來更將連結位於原聯勤招待所的臺中社會創新中心以及國際非政府組織(INGO)於霧峰光復新村的進駐計畫，打造臺中成為社會創新城市。		
03	我非常重視國際志工交流，以市府先前推動「國際志工工作營」邀請國際志工到梧棲南簡里為例，國際志工協助一磚一瓦整建土角厝，不僅增強大家對南簡社區文化的認識，也能促進各國文化交流，因此請社會局編列國際志工之相關預算，倘有困難請儘速向我反映，大家共同解決。此外，國際交流是我的施政重點，以去年中臺灣元宵燈會邀請日本青森縣與鳥取縣的國際表演團隊，以及本市國際踩舞祭邀請許多國際團體來臺中表演為例，後續對方也邀請臺中的表演團體回訪演出，成功促進城市的國際交流，畢竟要能成為盛會城市，也並非關起門來辦活動而是要向國際開放，讓來觀展的遊客、參賽的選手都能看見	本府各機關 社會局 研究發展考 核委員會	本府各機關： 遵照辦理。 社會局： 一、106 年度辦理情形： (一)106 年度國際志工工作營於 3 月到 10 月間陸續舉辦完成，共計 19 個社區共同參與，志工參與包括國內志工 230 人、國際志工 60 人(韓國、西班牙、俄羅斯、香港、日本、波蘭、義大利等 10 國以上)，相較於 105 年 5 個社區參與，國內志工 85 位，國際志工 47 位，成長率超

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	臺中。此外，要打造臺中成為國際宜居城市，每個局處都要進行國際交流，除了請研考會針對本府未來與國際間之交流事務進行重點列管之外，也請各局處長推薦具備國際交流能力的人選，本人將予以重用，持續加強本市國際事務接軌；此外，本府目前也正研議籌備設立國際事務處，未來將專責協助各局處推動國際交流，讓臺中接軌國際、讓世界看見臺中！		過 100%。 (二) 106 年 12 月 6 日辦理國際工工作營成果展，並邀請參與辦理工作營之社區，活動中播放國際志工工作營成果影片，由林依瑩副市長蒞臨現場致詞，頒發感謝狀肯定工作營的團隊夥伴。 二、107 年度本局將繼續補助有意願辦理國際志工工作營之社區繼續辦理，促進國際交流，吸引在地青年迴流社區，創造志願服務價值，讓世界看見臺中。 研究發展考核委員會： 本會將持續針對市長或副市長進行國際交流之交辦事項、本府國際合作備忘錄辦理情形進行列管，持續加強與國際事務接軌，推動國際交流。
04	創新是社會進步的動力，透過建構公私協力的夥伴關係，期待創造政府、企業、社會組織間相互依存的共好社會。創新也是社會進步的動力與環境的產物，今日我們面對的大環境已非過去的被動環境，以這一代教育來培育下一代之想法已經過時，面對未來我們給後代的應是更多啟發。過去傳統的競爭模式過度強調個體私利，忘記將自己放入社群思考，因此在競奪資源的同時，不僅傷害了群體的共同利益也導致群體內部的分化，社會問題一一浮現，讓社會與經濟發展受到阻礙。以今日「臺中市發展社會企業之策略做法」專案報告主題為例，創新有很	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	多層面，誠如今日法制局長所言，法制應是走在前端的，但對社會企業而言，我們現行的法令反而會阻礙創新的產出，除思考如何建構社會企業之友善法制環境之外，也因為企業是用商業行為解決社會問題，其社會責任與形象是無價的，企業能永續發展生生不息，政府就不會成為大政府。未來，我也期許市府持續透過社會創新與投資，跳脫自利找出彼此共同的福祉，在共益模式下達到利潤共享便能創造共好、慢慢解決社會問題，讓臺中在社會創新上有一番作為。		
05	今日經發局專案報告「臺中市發展社會企業之策略作法」裁示如下： 一、實體空間： (一)精武圖書館在上週(2 月 1 日)重啟開張，其中 5 到 7 樓是整合非營利組織、社會企業、青創、社區營造等跨領域平臺的社會創新實驗基地，長期進駐徵選作業也已完成，為活絡及加速社創發展，請社會局與中央「社會創新實驗中心」連結，期待達到資源互享，促成進駐團隊交流。 (二)社會創新實驗基地進駐精武圖書館，其實只是臺中「社會培力工程」的首部曲，要讓國際社會創新能量在此匯聚，未來仍有第 2 部曲「臺中社會創新中心」(非營利組織與志工發展中心工程)，以及第 3 部曲「國際非政府組織(INGO)中心進駐計畫，此請林依瑩副市長督導社會	建設局 社會局 經濟發展局 教育局 勞工局 農業局 環境保護局 交通局 觀光旅遊局 衛生局 文化局 本府各機關	建設局： 有關「非營利組織與志工發展中心工程」案，業於 107 年 2 月 7 日奉核本工程採(鋼骨鋼筋混凝土)SRC 造，並在原執行總預算 7.2 億元內設計調整，以滿足原機機能需求及美觀，目前續函轉本府研考會辦理基本設計(修正版)備查，俟核備後，即請設計單位依契約辦理後續都審相關事宜。 社會局： 一、實體空間：臺中社會創新實驗基地為本市第一處社創實驗場域，希望透過跨域的交流與互動，激盪出不同的社創能量，於 107 年 2 月 12 日已辦理進駐團隊共識營，凝聚彼此共識。另本局於 107 年 2 月 13 日參與唐鳳政委於臺中場社創行動巡迴座談會時，邀請政委至臺中社會創新實驗基地與進駐團隊進行座談，獲得允諾，期盼藉由與「社會

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	局、建設局等相關局處持續努力。 二、傳統企業轉型與新創事業育成： (一) 在後工業時代發展態勢下，「B 型企業」(B Corporation, 簡稱 B Corp) 將成為未來國際企業競爭的必備條件。請經發局透過青創夢想家計畫，在輔導本市地方產業轉型過程中，促使其融入 B Corp 理念，建立照顧員工、社區、環境的公司治理體系，才有機會在全球競爭網絡中立足。 (二) 目前臺灣企業取得 B Corp 認證速度是亞洲之冠(現計 16 家)，而臺中僅有 2 家，除了活動式邀約、倡議，請經發局採行更具體行動，好比擴大工作坊與企業拜訪等。而「臺中社企起飛輔導方案」的誘因機制，也應視成效適時檢討，以有效提升加入申請認證意願。 (三) 請經發局進行目標管理，研議如何使「臺中社企力」社群平臺瀏覽人次與曝光度提升。(辦理機關：經濟發展局) 三、平臺串聯： (一) 後續輔導：市府為入選扶植、認證團隊設計之授課內容，請經發局與本市在地大專院校合作(如逢甲大學公共事務與社會創新研究所)，也請考慮將課程開放給有意申請 B Corp 認證之企業員工選修。 (二) 學生實習：在社企輔導的過程中，請經發局充分了解各企業團隊狀況和需求，並依此判定讓學生加入 B Corp 育成、實習之機會；請教育局透過產學合作平臺協助，讓		創新實驗中心」的連結，增加進駐團隊更多的串連，做為未來執行二部曲「臺中社會創新中心」的重要基石。 二、平臺串連：臺中社會創新實驗基地 7 樓社會創新入口已進駐本府經發局社企、文化局社區營造與社會局的志工業務的委外團隊，形成跨域資源整合平臺；本局將定期召開跨局會議，討論業師及顧問群的常態陪伴扶植、未來舉辦活動的連結...等，以合作與共享創造更多的社創產值。 三、攜手中央，連結國際「首屆」亞太社會企業高峰會在臺中：經發局於 107 年 2 月 27 日召開明日亞洲-2018 亞太社會企業高峰會」跨局處籌備會議，本局將出席並配合會議決議辦理後續。 經濟發展局： 一、傳統企業轉型與新創事業育成： (一) 本局青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫，積極推動「地方型 SBIR 計畫」，輔導中小企業投入創新研發，規劃於 107 年度計畫中，增列加分項目「獲得 B Lab 頒發之 B 型企業認證」之企業將給予加分鼓勵；並在每年度舉辦 6 場次計畫宣導說明會與聯合成果展中，加強「B 型企業」宣導與教育，推動照顧員工、社區、環境的公司治理觀念。 (二) 本局推動臺中市社會創新產業發展計畫，積極行銷廣宣

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	本市學生可於 B Corp 實習過程中，印證課程所學知識、累積推動 B Corp 的經驗。 (三) 許多社會創新企業與團體仍在成長階段，社創商品與服務需要更多對外展示可能，既然本市已有實體場域，請經發局善加利用，結合產學民力、時節等擴大舉辦市集展售、主題特展等活動。好比日前經濟部利用農曆年前在社會創新實驗中心辦理社創年貨大街，便可參考。 (四) 社會企業產品與服務開發，常以食農、弱勢就業、生態環保、銀髮...等議題為主，請相關業務局處，包括農業局、勞工局、環保局、衛生局、社會局等主動與相應之社會企業尋求合作。 (五) 為更加活用各種軟硬體資源，請強化與「社企起飛輔導方案」以及「社會創新實驗基地共同工作空間進駐計畫」的連結。二者都已於去年底完成第 1 階段甄選，後續育成部分，也請經發局與社會局研議結合本市產、學及非營利組織等界為合作夥伴單位，以顧問群方式常態陪伴、扶植。 四、攜手中央，連結國際—「首屆」亞太社會企業高峰會在臺中：今年 5 月，中央將與社會企業世界論壇 (Social Enterprise World Forum, SEWF) 以聯名方式於臺中舉辦首屆亞太社會企業論壇，後續工作會議除了經發局之外，也請社會局、觀旅局、交通局、文化局等相關局處適		社會創新議題及登錄社會企業、B 型企業，業於 2 月 2 日辦理第二梯次創新產業甄選，未來將依創新產業實際需求擴大辦理相關活動，例如「BIA 登錄操作工作坊」，以輔導其登錄社會企業或 B 型企業。 (三) 有關「臺中社企力」社群平臺瀏覽人次與曝光度提升，將以 1500 累計按讚次數為目標，社企力 FB 平臺亦將定期介紹入選之社會創新團隊簡介及相關活動，以吸引更多民眾關注社會議題。 二、平臺串聯： (一) 未來將與學校合作，並邀請 B 型企業協會之業師舉辦相關課程，免費開放學生與企業參與，以激發青年對於社會議題之創意發想。 (二) 將媒合相關科系背景之學生與本市已取得 B 型企業登錄之業者或有意願辦理登錄 B 型企業之業者，增加學生實際於企業實習之機會。 (三) 茲因臺中社會創新實驗基地屬圖書館所管轄，且明定不得具營利行為，為符合館方相關規定，本局將另行結合中區川川市集、亞太企業高峰會等活動進行社企商品與服務之展售及行銷。 (四) 本局將視各類社會議題，結合本市產、學及非營利組織等單位於社會創新實驗基地辦理專業課程。 三、攜手中央，連結國際：訂於 107 年 12 月 27 日上午召開「明

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	時加入討論。同時請文化局與文化部(文資局)洽商，透過活動設計串聯精武圖書館的社會創新實驗基地，讓國際看見臺中在地社會創新的能量。 五、針對今日專案報告張光瑤副市長提示，企業要能永續經營才有能力投入社會創新企業的發展，建議各機關與社會企業合作解決社會問題時，除要先將社會企業營業項目羅列清楚之外，更要進一步與企業建立夥伴關係並進行輔導，讓社會企業本身有能長久經營，也才有永續回饋社會的力量。		日亞洲-2018 亞太社會企業高峰會」跨局處籌備會議，並請與會之各局處共同成立督導小組，以利活動圓滿達成，讓臺中與國際接軌。 四、本局推動臺中市社會創新產業發展計畫，期以建立友善社會創新城市，以社會創新為工具帶動社會創新產業發展，並提供社會創新輔導平臺，匯聚社會大眾力量、專業知識及資源，以共同提出、研討、交流、開發、合作、製作、生產及服務以產生新的社會創新模式，讓社會大眾及業者開啟新的創新思維，將社會問題轉化成經濟需求，開發新市場。 五、為鼓勵並促進我國社會創新多元、包容性發展，揭露更多從事社會創新的各類組織的樣貌與案例，中央經濟部舉凡符合以下資格者皆歡迎申請。第一類：符合中小企業認定標準之中小企業，或能用創新的營運模式、有創意且具體可行的商業模式以改善或解決某類社會問題之社團法人、財團法人或合作社等組織。第二類：履行企業社會責任或其產品與服務對環境友善或解決弱勢對象及社會之問題的企業。 教育局： 一、本局將協請經發局提供本市 B Corp 之企業名單。 二、以下工作列入 107 年青年希望工程-產學媒合工作項目：

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)邀請 B Corp 參加產學媒合會議，加入產學合作行列。 (二)邀請 B Corp 提供實習職缺，媒合學生至 B Corp 實習。 勞工局： 一、本市職涯發展中心 107 年度辦理之「體驗百業 成就夢想」計畫，已規劃與本市在地社會企業(如：財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心-銀鶴生活館、中華愛的力量社會福利協會-食在安心農場、麥子庇護工場)合作，提供本市國、高中生及大學生體驗各項社會企業職業內容，包括長照產業人員、食物教育推動者、無毒農事工作者、社工人員、志工人員等職業類別，除讓體驗者在過程中認識職務內容外，亦將於本活動中融入社會企業的職業精神。 二、另為建構民間團體與政府部門間促進弱勢就業之合作夥伴關係，本局就業服務處積極拜訪廠商以建立「友善廠商」名單，開發適合更生人、藥毒癮者及中高齡等弱勢對象職缺，促進弱勢者適性就業。 三、本局已針對摘星青年店家營業項目與社會議題之關聯及合作之社會企業進行盤點，目前有光復新村摘星店家許愿使用在地有機綠色栽種食材、巧遇農情製作雨林聯盟認證的可可粉、淘氣小農不使用農藥及化學肥料栽種茶樹、憩而思生活驛站為光復新村無償製作貓頭鷹裝置藝術及增設環保清潔箱、蔬安鮮魚菜共生農場使用無毒資材栽種蔬

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			菜等，配合經發局於今年 5 月中央辦理之社會企業世界論壇(Social Enterprise World Forum，SEWF)相關活動參與設攤，呈現社會企業發展成果。 農業局： 一、食農教育為飲食與農業相關的教育，藉由親自參與農產品從生產、處理，至烹調完整過程，建立起食物與社區、農業、土地、生態的連結；本局除持續辦理農會及農場人員之食農教育訓練工作(104-106 年已辦理 6 場次，參與人數計 229 人)，及輔導合法農場將食農教育融入既有體驗活動外(106 年輔導東勢區小瓢蟲農場及豐原區公老坪農場)，刻正辦理辦理「臺中市食農教育自治條例(草案)」訂定工作，俟自治條例通過實施後，本府各相關單位將依權責分工，將食農教育概念融入各項業務中，以達推廣食農教育之效。 二、另有關社會企業產品與食農教育結合部分，本局輔導本市農會及合作社場等供應本市在地農特產品於裕毛屋、全聯、愛買、頂好、citysuper 及臺北微風廣場等通路販售，並輔導設置農夫市集於臺積電 F15A 廠及 B 廠，另全臺首創與南仁湖企業合作於泰安服務區北上南下路段設農產伴手禮專區，行銷大臺中農會伴手禮特產，輔導各區農特產品伴手禮於休息站銷售區展示及上架行銷，拓展本市農

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			特產品多元化行銷通路。 環境保護局： 一、本局近年來積極推動「綠色消費」，藉由政府機關綠色採購風氣，當領頭羊，帶動民間更多企業、團體及個人加入綠色採購行列，106 年本府機關綠色採購金額 3.3 億較 105 年 2.7 億成長 122%，另於 106 年機關綠色採購比率為 100%，達到完全綠色採購。 二、在公私部門的合作下，106 年綠色消費成果非常可觀，民眾消費綠色商品創下超過 32 億元，相較 105 年 5.9 億成長 5.5 倍，足見本市越來越多人響應及落實綠色消費；另外也帶動民間企業實施綠色採購，達到 26.5 億元的綠色採購金額，相較 105 年 14.5 億元成長 183%，如此豐碩的成果，凸顯企業對綠色消費的認同及綠色採購的支持，創造綠色循環經濟，以將本市打造為綠色經濟城。 三、另外本市轄內的環保旅店為 70 家為 6 都第一(家數)、具備環保標章認證之環保旅館 2 家(全國僅 13 家)其數量全國第二，環保餐館 39 家為全國第二(家數)，106 年新增 5 家環保餐館，成長率為全國第一。 交通局： 依經發局「明日亞洲-2018 亞太社會企業高峰會」跨局處籌備

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			會議，本局需協助事項為公車接駁事宜與提供宣傳場地供文宣旗幟放置，盡當全力配合會議決議事項。 觀光旅遊局： 107 年 2 月 27 日出席經發局召開之「明日亞洲-2018 亞太社會企業高峰會」跨局處籌備會議，並已依經發局列具需本局協助事項，提供資料(距離會場 20 分鐘內車距的 4、5 星飯店優惠合作；距離會場 20 分鐘內車距的平價飯店優惠合作)予該局統整，目前俟籌備會議結果，倘有本局需協助事項，再依權責辦理。 衛生局： 一、食農議題： (一)查「臺中市食農教育自治條例(草案)」，本局權責部分係為「輔導食品業者及超市、大賣場等製程安全與加工品查驗，落實民眾食安教育，保障市民飲食安全。」。 (二)本局自 104 年起即積極尋求社會資源合作，與本市食品營養相關大專院校合作，成立食安青年軍聯盟，結合社會資源，由專家學者帶領各校食安青年軍協助本局推廣各項食安政策及進行食安教育活動，至 106 年已與 10 所大專院校合作，共招募 2,399 位學子加入食安青年軍行列。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(三) 106 年食安青年軍亦深入各級學校，辦理 61 場食安衛教活動，宣導食安管理規範新制、預防食品中毒、認識食品添加物等主題，共觸及 4,751 人次；另輔導各校周邊餐飲業者建立衛生自主管理能力，提升校園周邊飲食環境，共計輔導 370 家。 (四) 社會企業若有產品與服務開發之需求，本局可媒介適當之產官學團體予以協助。 二、長照業務： (一) 本局 107 年度創新推動「一站式的長照服務平臺」(實體 A 級據點)，積極融入社會企業精神，建構完善的「點、線、面」長照服務，深度掌握在地長輩的生活需求，扮演社區長照平臺，並且擁有美學開放的餐飲空間，讓長照 2.0 發展成為產業。 (二) 107 年預計成立 30 個實體 A 級據點，提供一案到底的長照申請服務，透過深入社區與居民互動，發掘個案並連結跨專業長照整合服務，充分結合社會企業，落實社區長照服務，讓民眾看得到、找得到、用得到。 文化局： 本局將與經發局討論相關連繫及接洽工作。於 2 月 27 日出席第 1 次籌備會後，規劃宣傳活動。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本府各機關： 遵照辦理。
06	今日衛生局工作報告「臺中市流感防治工作報告」裁示如下： 一、流感疫情是目前防疫重點，為使疫情有效控制，請各局處注意落實「生病不上班、不上課」，也請衛生局、教育局、民政局、地政局向各級學校與所轄第一線機關宣導，提醒民眾打疫苗、戴口罩、勤洗手。 二、寒假期間許多家長會安排學童冬令營、課後輔導、安親班及補習班等，請教育局務必加強督促各場所提供口罩、環境消毒(門把、電梯按鈕等)，並落實群聚感染事件通報，避免疫情擴散。 三、本市有 614 家流感抗病毒藥劑合約院所，1-2 月例假日計有 432 家假日開診，都可提供診治，此訊息請衛生局廣泛發布。 四、另外，近日冷空氣仍可能延續強度，日前本市已經出現幾起低溫猝死的個案，請民政局加強愛鄰守護與鄰里長關懷訪視，尤其是獨居長者、有慢性病史、弱勢家庭，盡量避免憾事再發生。另外，也請社會局透過本市各地家庭福利服務中心，掌握真正有物資需求的對象，持續擴大媒合，讓市民都可過好「暖年」。	民政局 教育局 衛生局 地政局 社會局	民政局： 一、本局業於 107 年 2 月 9 日函請本局所轄第一線機關(各區戶政事務所、生管處、孔廟)，張貼海報並加強流感防治宣導，提醒民眾施打疫苗、勤洗手、戴口罩，並落實生病不上班、不上課等。 二、本局業於 107 年 2 月 12 日通報各區公所，因應近日冷氣團仍可能延續強度且本市已經出現幾起低溫猝死個案，請其透過現有區里鄰關懷系統及愛鄰守護隊，針對轄區內獨居老人、慢性病史、弱勢家庭及街友等，積極主動關懷、注意其身體健康狀態及適時提供必要協助。 教育局： 一、本局業於 107 年 1 月 5 日、107 年 2 月 9 日函請各校配合衛生福利部疾病管制署「季節性流感防治工作手冊(106 年 12 月修訂版)辦理防疫工作，並依本局 107 年 1 月 17 日、107 年 1 月 25 日函所附查檢表落實防疫措施： (一)加強衛教宣導：運用多元管道宣導(透過家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、佈告欄及跑馬燈等)向師生及家長宣導養成勤洗手及注意手部衛生、良好的呼吸道衛生及咳嗽禮節，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			倘經醫師確診流感，應依醫師指示接受治療，落實「生病不上課、不上班」原則。 (二) 落實疫情監測與通報：如學生出現異常之請假狀況時，應聯繫家長了解原因；如為疑似群聚感染情形，請各校依規通報轄區衛生所及本局，以進行疫情調查與監控事宜。 二、另於 107 年 2 月 8 日函知各校春節期間計有 165 家假日提供開診服務，流感抗病毒藥劑合約院所名單及春節期間看診時段則可逕至本府衛生局網站 www.health.taichung.gov.tw/ 流感防治專區/公費流感抗病毒藥劑合約院所項下查詢。 三、有關輔導本市安親班、補習班等場所落實各項防疫工作部分，本局業於 107 年 1 月 4 日將防疫措施宣導資料公告於補習班資訊管理系統供各單位配合辦理。 衛生局： 一、持續加強流感疫情防治工作，並於 2 月 6 日函請本府各局處辦理並轉知轄管單位提醒民眾疫苗接種，宣導勤洗手、有呼吸道症狀者戴口罩速就醫，落實生病不上班不上課原則；另函教育局、社會局加強督導業管場域，備口罩提供、環境消毒，落實群聚感染事件通報，避免疫情擴散及降低社區傳播風險。

臺中市政府第 327 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、本局已於網站流感防治專區公告流感抗病毒藥劑合約院所名單，及提供 1-2 月例假日有開診之時段，並分別於 1 月 31 日透過市府 LINE 以及 2 月 6 日發佈新聞稿周知民眾，以俾提供民眾假日就醫資訊。 地政局： 本局及各地政事務所已運用跑馬燈等相關管道積極宣導民眾打疫苗、戴口罩、勤洗手。各地政事務所第一線服務窗口已主動提供口罩讓民眾使用加強防護，更貼心提供薑母茶讓民眾禦寒，增強抵抗力。 社會局： 107 年 1 月底至 2 月 14 日本局連結臺中市工業區廠商協進會、臺中市潭雅神工業廠商協進會、佛光山慈悲社會福利基金會及林蘭生慈善基金會等團體捐贈棉被、毛毯、大衣、圍巾、手套等禦寒物資及急難金，由本市 14 區家庭福利服務中心分送弱勢民眾或家庭，共計 600 人受益，並持續媒合善心人士及團體提供相關協助。

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	大家早，因林市長受以色列政府邀請，於上週六(2 月 10 日)搭機前往出席第 32 屆「全球市長會議」，與來自全球 35 位市長針對智慧、永續與安全城市建構進行交流，相信市長會帶回來豐碩的成果，今日的市政會議也由本人代理主持。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	本市已爭取成為「2019 現代直接民主全球論壇」主辦城市，Bruno Kaufmann 是「現代直接民主全球論壇」大會主席，去年 12 月訪臺時，由於林市長力邀擔任本市 INGO 中心國際顧問，獲得同意，今日就由本人代表市長頒發證書，成為本市 INGO 中心首位國際顧問。Bruno Kaufmann 表示很榮幸成為臺中市政府國際 INGO 之首位國際顧問，將秉持此方面之專業全力協助臺中之 INGO 業務。Kaufmann 過去也曾於瑞典擔任副市長職位，相當重視市民的聲音，認為政府最重要的事即為聆聽每位公民心聲，並將此作為政府政策執行之參考，特別是民主對於政府領導與施政相當重要，這也是為何他重視臺灣民主發展過程之因，因為每位公民的聲音與意見，臺灣政府都盡力聆聽並納為參考，僅管東西方存有文化與政黨差異，但這並不影響政府重視人民意見之程度。此外，Kaufmann 也表示，現代直接民主全球論壇在 2008 年於瑞士阿勞市(Aarau)舉辦第一屆會議，接著於韓國、歐洲、拉丁美洲、非洲等地舉辦，明年則將回到亞洲-臺中舉行，感謝臺中市政府對 INGO 的大力投資，也期許在大家的努力之下明年論壇會議能順利舉行、INGO 業務能在臺中蓬勃發展。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	上週二(2 月 6 日)23:50 發生的花蓮強震，造成大樓傾倒、民眾死傷，除了今日藉由市政會議進行默哀，我們也在地震的隔日(2 月 7 日)即派出特搜大隊及搜救犬腿腿、鐵雄前往支援救災，以行動表達我們的關心。此外，歷經長時間的救援行動，特搜隊在 2 月 9 日深夜返回臺中，途中又在國道一號救出因車禍受困的三位民眾，感謝特搜隊全體同仁的辛勞，也請消防局予以敘獎及特休。此外，本市的搜救犬前兩年在竹山消防署訓練中心受訓，今年 1 月搬回臺中光復新村，光復新村深具地利之便，除能就近在 921 地震教育園區進行訓練，未來光復新村也是 INGO 基地，將能增進與國際間的交流。	消防局 本府各機關	消防局： 有關本局特搜大隊支援 0206 花蓮強震乙案，為體恤救災同仁之辛勞，將依規定予以補休及敘獎。本局搜救犬隊歷經 2 年技術轉移訓練，已成功培育出優秀犬隻，並於本次災害尋獲救出 1 人，而目前犬隊駐地於本市光復新村 INGO 基地，為俾利於未來犬隊之發展，將與德國聯邦救難犬協會、國立中興大學獸醫院以及 921 地震教育園區簽屬合作備忘錄。 本府各機關： 遵照辦理。
04	另外，由於地震發生非可預期，因此事前防範工作特別重要，有鑑於 2 年前的 0206 地震造成維冠大樓倒塌與今年花蓮雲門翠堤因地震致大樓倒塌事件，請都發局、勞工局等相關局處針對本市建築物、施工中工地等進行抽檢、大樓建築物結構健檢及補強等事宜，倘需由專業技師或委託顧問公司執行，我也會於市長回臺後作報告，研議是否由第二預備金支援，做好萬全之事前準備事宜，以因應不可知之天災。	勞工局 都市發展局	勞工局： 為防止因地震造成營建工程之施工架、塔式起重機倒塌等災害發生，本局刻正邀集勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心、經濟部加工出口區管理處中港分處、經濟部加工出口區管理處臺中分處、科技部中部科學工業園區管理局及本市勞動檢查處等勞動檢查機構，共同研擬「107 年度強化臺中市營造業事業單位之施工架、塔式起重機自主安全管理聯合巡檢計畫」，針對設置高度 5 公尺以上之施工架或設置塔式起重機，且位於本市之營造工程就檢查重點項目進行加強巡檢，並督促所轄工地之營造廠商確實依職業安全衛生法規定，於每日作業前後、每週、每月及每年針對施工架及塔式起重機實施自動檢查並就規定事項記錄，於每月回傳勞檢機構；若本市發生最大

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			震度達 4 級以上之震度，營造廠商應依職業安全衛生管理辦法規定填寫「施工架、塔式起重機地震後重點巡查項目自主檢查表」於地震發生 24 小時內回傳勞檢機構追蹤列管，要求確實依規辦理自動檢查後始讓勞工作業，以提升事業單位自主安全管理水準，保障本市工作者與市民生命財產安全。 都市發展局： 一、針對本市大樓建築物結構健檢及補強部分： (一) 106 年本局已依內政部「安家固園計畫(105-110 年)」辦理快篩作業。 (二) 內政部快篩準則條件： 1、88 年 12 月 31 日前申請建築執照。 2、鋼筋混凝土構造。 3、12 層樓以上之建築物。 (三) 106 年快篩作業執行狀況： 1、符合內政部快篩準則條件建築物：計 1393 件。106 年度依中央補助經費額度執行快篩件數：480 件(尚有 913 件未辦理快篩)，快篩結果如下： (1) 建議辦理耐震初評：478 件。 (2) 建議免辦耐震初評：2 件。 2、對於快篩作業結果建議應辦理耐震初評之建築物，將輔導民眾申辦耐震能力評估。

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(四) 本局已於 107 年 2 月 2 日公告受理民眾申請補助評估費用，並將評估機構、補助申請條件、申請書件等相關資料上傳本局網站供民眾下載使用。 (五) 有關研議是否由第二預備金支援部分： 1、經洽內政部表示已計畫補助各縣市持續推動辦理耐震快篩作業，並將快篩對象擴大至 9 層樓以上建築物。 2、預估本市後續需辦理快篩作業共計 1,552 件(原 12 層以上未辦理快篩建築物 913 件+新增 9~11 層建築物 639 件=1552 件)，所需經費預估約 289 萬(1552 件*1800 元/件=2,890,000 元)。 3、本局將於中央相關經費核定後配合辦理，尚無需動用第二預備金。 二、針對施工中建築物部分： (一) 為防範地震造成施工中建築物產生結構安全與否之虞慮，本局於平日及地震發生後之抽查或處理機制說明如下： 1、平日之抽查機制：為確保建築物施工品質及結構安全，本局針對一定規模以上之建築工程於施工階段辦理指定現場勘驗，另順應中央政策方向，領先全國委由第 3 方公正之專業團體辦理，為市民之居住安全把關。 2、地震發生後之處理機制：鑑於劇烈地震產生之振動可

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			能對混凝土構件產生龜裂、剝落或鋼筋握裹力不足等潛在質變，致使未能符合原設計需求強度，將嚴重影響構造物安全，故針對本市地震震度達 4 級以上地區之施工中建築物，於地震前 7 日內有澆置混凝土行為者，均要求其申報樓層勘驗進度時檢附起、承、監造人共同出具之「地震後施工中建築物安全證明書」或「委由建築師、土木技師、結構技師等公會勘估或鑑定後之勘估結果或鑑定報告」報本局備查，以確實維護建築物結構安全。 (二) 針對近日花蓮地震之因應作為：107 年 2 月 6 日 23 時 50 分於花蓮縣政府北偏東方 18.3 公里(位於花蓮縣近海)發生芮氏規模 6.0 地震，本市和平區為本次地震震度達 4 級以上地區，故位於此區之施工中建築物於 107 年 1 月 30 日至 2 月 6 日期間有澆置混凝土行為者，本局均要求按上開說明方式辦理；另本局亦主動加派專業技師至和平區之在建工程現勘協檢，並將協檢結果供工地參採。 (三) 有關研議是否由第二預備金支援部分：本局針對一定規模以上之建築工程於施工階段辦理指定現場勘驗，已編列預算委由第 3 方公正之專業團體辦理，將賡續辦理，另視需求派員至地震影響地區(震度 4 級以上)之在建工程現勘協檢，為市民之居住安全把關；經評估上開編列預算上足以支應，尚無需動用第二預備金。

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
05	行政院長賴清德在上週五、六(2 月 9、10 日)率各部會同仁到本市進行座談與訪視，了解並交流前瞻基礎建設及長照業務在臺中的推動情形，尤其，林依瑩副市長的長照簡報令衛福部陳部長等人十分驚艷，並感佩臺中對長照業務之努力，足見林副市長就任後為社會福利、INGO 等業務所付出之用心；此外，賴院長也訪視中區「綠川水環境改善計畫」，與市長共同見證綠川重生，賴院長並讚揚市長運用有限資源成功整治綠川，成為全臺第一條河川整治典範。賴院長肯定市長對臺中市的規劃相當周延，並宣示行政院全力支持臺中的同時，也以「成真 123」：1 次核定、2 條軌道、串聯 3 座城市，回應市長的「大臺中 123」，此外，賴院長也希望由臺中市帶動中部發展，進而給予臺灣前進力量，讓臺灣愈來愈進步。在此除了再次感謝賴院長的支持與肯定，針對各機關發揮團隊合作精神，讓賴院長視察行程順利圓滿，也感謝同仁的努力。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	年關將至，寒冬送暖，各項服務不打烊：上週以來，強勁的寒流陸續報到，為讓市民安心過好年，特別是需要幫助的弱勢民眾，市府持續將愛心與關懷傳達到每個需要的角落。近期天津街與一中街年貨大街正熱鬧開賣年貨，為使消費者安心購買年貨，市府也與中央主管單位緊鑼密鼓的進行年貨聯合稽查。而春節期間的治安更是需要警民合作，本市今年「加強重要節日安全維護工作」從 2 月 8 日展開，為期 15 天。至於春節期間交通的順暢，除了需要警察同仁堅守崗位之外，當然有賴交通	本府各機關 警察局	本府各機關： 遵照辦理。 警察局： 一、加強重要節日安全維護工作：本局依據警政署 107 年加強重要節日安全維護工作計畫，據以策訂實施計畫，於 106 年 12 月 19 日函發各單位務實辦理，秉持「治安平穩、交通順暢、民眾安心」之工作主軸，落實優質社區警政策略，

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	局預先妥適規劃各項交通疏導計畫，尤其是各大廟宇及觀光景點，我們必須把本市的交通疏運工作做到最好，讓這個金狗年所有市民都能安心過好年。此外，因近期尾牙與春酒將陸續舉辦，也請警察局務必強力取締酒駕，全力杜絕酒駕事件在臺中發生。		統合協調地區憲兵單位，有效運用民防、義警、義交、守望相助隊及熱心警察志工等各類民力，加強犯罪偵防、維持交通順暢、立即回應民眾需求，展現警察維護治安之決心、疏導交通之用心、服務民眾之熱心，落實執行本專案工作，讓本市民眾開心歡度春節。 二、本局為維護本市春節期間交通安全與順暢，以交通順暢、人車平安為目標，自 107 年 2 月 14 日起至 2 月 20 日止為期 7 天策劃春節交通疏導計畫，妥善規劃警力及交通崗位，以機動、彈性與即時交通疏導為手段，於本市重要交通樞紐及易肇事路(時)段，加強稽查及防制作為，有效疏導交通並降低事故發生率，確保用路人於春節期間一路順暢、人車平安。 三、因應尾牙及春酒陸續舉辦，本局於「加強重要節日安全維護工作」期間前夕，要求各分局邀集轄內飲宴場所業者及計程車業者舉辦座談會，鼓勵業者於店內設置酒測器，並配合提供「代駕」之服務；於民眾將有酒後駕車時，提醒民眾切勿酒駕並適時制止，以期從源頭斷絕酒駕行為發生。另針對轄區內易有酒後駕車及易肇事路段編排取締酒駕勤務，加強執法強度，並於 2 月 23 日起規劃實施連續三日酒駕大執法，共取締 69 件，其中法辦 51 人，有效防制酒駕肇事發生，維護用路人之安全。
07	今日交通局專案報告「臺中市交通疏運計畫」、社會局專案報	社會局	社會局：

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	告「關懷弱勢春節不打烊」、衛生局專案報告「新年新處展新局 智慧管理護食安」裁示如下： 一、社會關懷：由今日報告可知社會上需要援助之市民仍為數眾多，因此社會局弱勢照護的工作於春節期間仍不會間斷，除了讓社會安全網更加綿密，也會守護偏遠市區的市民，梨山上新開張的 7-11 便利商店就是一個例子，其每日 24 小時不間斷的服務，除了提供熱食，也作為臨時避難與守護處所，讓市府得以照顧偏遠地區之居民。 二、民生：為全面把關食安，年節期間本府已啟動專案，從源頭、物流、販售及餐飲加強稽查及抽驗，若發現食品、添加物、環境不符衛生規範者，請衛生局落實查處，除了當場輔導改善後續也應持續追蹤，加嚴把關。 三、交通：為抒解大雅交流道的車潮，目前建設局正積極施作環中路至中清路間增設南向車道的工程，交通標線近日應可完工，預計除夕前即可開放，相信可讓市民對交通改善大大有感。此外，交通大隊於臺灣大道及環中路口設置機動警車，將回堵之車流適時作疏導的規劃，也相當不錯，有助臺中交通不打結，感謝交通大隊之辛勞。 四、今日會議除了安排專案報告的交通局、社會局及衛生局之外，有關消防局、環保局、觀旅局、財政局、民政局、勞工局針對年節所進行之補充報告也相當重要，請新聞局協助將相關資訊發佈新聞，讓市民周知。	衛生局 新聞局 本府各機關	一、本局訂定「107 年臺中市行動市府，弱勢關懷春節不打烊計畫」，整合本市公私資源，建構綿密社會安全網絡，於春節期間照顧本市弱勢民眾不間斷。 二、上開計畫於 2 月 24 日截止，本局將彙整各單位辦理服務成果，以了解方案執行成效。 衛生局： 一、本局平時即透過例行性稽查、專案稽查規劃抽驗工作，就餐飲業、食品製造業、販售業等進行查驗，抽驗品項包括：食米、麵製品、蔬果、肉品、水產品、冷飲冰品及柴米油鹽醬醋茶等，抽驗量於 106 年突破 7,000 件。另，107 年春節期間加強民生食品抽驗，如年節乾貨、糖菓、餅乾、應景蔬菜等，總計年節抽驗 266 件，僅 1 件不合格，對於檢出不合格產品，除責令業者下架回收外，並續追源頭，依法處辦，維護民眾飲食衛生及安全。 二、針對環境衛生不佳、抽驗結果不符合之業者，皆會加強稽查列為不定期抽驗對象、進行持續追蹤；另為有效運用稽查人力，本市食安處於今(107)年度規劃建置「大數據地理決策系統」(GIS)，未來透過決策系統分析、地理圖資視覺化呈現，將業者分級，精準分層抽樣，把稽查、檢驗能量

臺中市政府第 328 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	五、過年連續假期即將來到，然而為了服務市民，本府 1999 不打烊，將持續提供市民服務，為了感謝話務人員的辛勞，也請各機關首長可以抽出時間前往慰問 1999 值班人員，慰勞他們於年假期間之辛勞。		集中放置在高風險業者，提升食安管理效率；另 106 年與檢警調合作積極查緝食安不法已破獲 11 案，於今(107)年亦將持續與檢警調緊密配合，為市民食之安全嚴加把關。 新聞局： 本局配合各局處各項因應春節之措施，持續發布相關新聞稿與 LINE 訊息，供媒體記者參採。 本府各機關： 遵照辦理。
08	有關消防局工作報告「山域急難 GPS 輔助系統報告」，此系統操作簡易且面臨緊急時刻能有效防衛市民生命安全，因各局處首長常有演講機會，因此請局處首長於公開演講機會多加宣傳此套系統，讓更多人受惠。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今日市政會議頒發工作獎勵金及慰問金給支援花蓮 2 月 6 日大地震災害搶救有功人員，在此致上感謝之意，謝謝他們在地震發生當下即前往提供援助。除此之外，一同前往花蓮援助之搜救犬-鐵雄雖然於搜救過程中負傷，但仍盡忠職守相當令人感動。另外，國際非政府組織中心專案辦公室也與消防局協調，將安排德國 BRH 與 ISAR 會長於光復新村針對德國大隊來臺事宜與市府簽署 MOU，同時致贈本府消防大隊感謝狀、頒發鐵雄為城市大使。另外，也感謝「臺中市消防協會」支援本次震災救助，因為政府力量有限、民間資源無窮，因此由民間成立之「臺中市消防協會」未來將可全力協助政府救災體系，讓民眾免於災害威脅。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	為讓臺中市民都能放心過好年，農曆年前中市檢警合作執行警政署與高等法院檢察署規劃「安居緝毒專案」，針對查緝不易的社區大樓、販毒及施用、交易毒品的各處熱點實施強力掃蕩，展現警察掃毒的決心，亮眼的績效獲得行政院評為機關組六都第一名，由警察局長楊源明代表受獎。其實長久以來防毒、緝毒、反毒工作就是市府重點工作，此次能獲得如此之佳績，再次代表臺中治安已進入持續穩定的狀態，成功洗刷過去本市治安不佳之污名。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	農曆年前行政院賴清德院長至臺中視察，本市收穫成果豐碩，除稱許本市綠川的治理為「最具典範之河川改造工程」，同時	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	也肯定本市配合中央長照 2.0 推動之托老一條龍政策，大力讚許本市善用中央政策導入資源，也代表本市政策深獲中央支持與肯定。此外，大臺中 123 政策賴院長也特別予以回應，表示將會促使大臺中 123 為「成真 123」，山手線一次核定、二條捷運軌道、串連中彰投三縣市，這是極大之政策性宣示，相信在中央的資源挹注下，大臺中地區呈現更美好的未來。		
04	臺中盛會遊不完： 一、媽祖國際觀光文化節登場：新年走春除了綠川、柳川之外，「2018 臺中媽祖國際觀光文化節一百年宮廟風華」系列活動也於上星期一(2 月 19 日)正式登場。每年大年初四，本市媽祖國際觀光文化節都由擁有一百多年歷史的新社九庄媽遶境揭開序幕，同時也是全臺第一個媽祖遶境活動。此外，包括九庄媽在內，今年也有 12 家媽祖百年宮廟共襄盛舉，從傳統文化中激發臺中的藝術力，讓媽祖節慶不只是宗教活動還是文化活動，更是我們引以為傲的觀光資產。 二、中臺灣元宵燈會，臺中公園、清水雙燈區啟動：今年中臺灣元宵燈會同樣採用雙主場形式，上星期六(2 月 24 日)於臺中公園及港區藝術中心同步盛大展開，點亮臺中夜空。今年元宵燈會取名「喜迎來富」，就是期待今年中臺灣燈會能夠跟大家一起喜迎來富，讓新的一年每個人都是旺旺年。其中，臺中公園以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	心則以「母犬守護」為主題。今年燈會，我們更特地邀請日本青森縣平川市 5 米高的「扇型睡魔花燈」首度來臺展出，也邀請日本青森縣、駒根市、鳥取縣傳統表演團體來臺表演，增進臺中與日本傳統民俗文化交流。		
05	捷運綠線將在年底試運轉、109 年底全線通車，交通局針對沿線 6 塊共構開發基地已舉行許多場次之招商宣傳，投資人參與踴躍，在充分蒐集市場迴響、進行財務分析等綜合評估考量後，市府今日正式公告啟動首批北屯 G5、南屯 G11 站招商，兩站未來開發總銷金額初估上看 50 億元。倘沒有捷運藍線通過，我相信捷運綠線未來發展難獲外界看好，因為僅有綠線交通就無法四通八達，因此我們積極將 BRT 回到名實相符之公車專用道，如此一來才得以成功爭取交通部支持捷運藍線，相信將得以帶動經濟發展與場站開發。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	參訪以色列，參考經驗發展臺中智慧城： 一、我在除夕前幾天(2月10日)率團飛往以色列參加第32屆「全球市長會議」，與來自世界各國 35 位市長針對智慧、永續與安全城市建構進行討論，並且與以色列前三大城市特拉維夫、耶路撒冷與海法的市長會面，同時與佩塔克吉瓦簽訂為姊妹市，並積極宣傳 2018 臺中世界花卉博覽會，期待世界各地的朋友都能看見臺中的美。 二、參觀耶路撒冷觀光創新中心，學習舊城區新創產業發展。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	以色列是新創事業國家，被譽為「創新的國度」。其中耶路撒冷觀光新創基地是由該城的舊火車站打造，原被稱為「第一站」，因為 1892 年中東第一輛火車，就是從雅法駛往耶路撒冷，而後該火車站轉型為新創中心，成為文化和美食的文藝集中地。 三、自動駕駛電動車是未來運輸系統趨勢，因此我在以色列參訪期間，也前往 Mobileye 自動駕駛科技公司，實地參觀該公司無人駕駛汽車設備的裝設工作室，了解自動駕駛技術所帶來的智慧交通革命。(辦理機關：本府各機關) 此外，我也參訪特拉維夫市政府智慧城市營運中心，學習以色列的智慧創新便民服務。這是我們打造水湳智慧城、建置「智慧應變暨交控中心」的最好借鏡。特拉維夫 24 小時運作的智慧城市營運中心，在該市各個公共區域廣布多功能攝影機，透過無線網路即時回傳分析判讀，若偵測出不尋常，則立即透過警報系統示警，以利全市市民第一時間緊急應變。		
07	除了剛剛所提的這些參訪之外，我也與各國市長一同參訪以色列猶太人大屠殺紀念館，透過真實紀錄片、虛擬影像、歷史照片及猶太人倖存者所捐獻文物，讓人反思人權的意義與珍貴。「人權」是普世價值，是每個人作為一個人而應享有的權利。但做為一個人，究竟應享有什麼樣的權利？對此我們需要不斷地反思、修正，求取進步，人權是在不斷遭受踐踏以及強壓下，慢慢被確立與受到保護，除了二戰時期猶太人大屠殺的悲劇之	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	外，臺灣的 228 事件、戒嚴及白色恐怖也是對人權的迫害，因此，我們必須透過教育及法制的雙重管道從根本來保護人權。在臺中，市府於 2 月 28 日至 4 月 7 日言論自由日這段期間擴大舉辦「人權文化季」，目的就是為了推動人權教育；另一方面，也期盼中央政府進一步制定人權教育法，落實人權教育，避免類似不幸事件再次發生。人權是很簡單也是很複雜的問題，有些作為可以由政府來推動，但其實踐過程仍會受環境影響，而這便是不斷努力的過程。處於地球村時代，人與人之關係並非建立於相互計算過程上，人生而具有基本人權，除了捍衛自己的人權，我們也要積極維護他人之人權，免於被壓迫，這就要靠教育的手段來達成，因此如何透過學校教育來培養公民人權觀念，就成為社會發展之重要前提。		
08	今日民政局、社會局專案報告「臺中市人權維護推展作為」裁示如下： 一、學校教育： （一）設計課程：請教育局統籌，邀集社會局、民政局、法制局及研考會設計本市國小、國中、高中學生使用的人權教學計畫案，重點是能啟發青年學子對於人權議題的興趣並提供機會讓孩子應用人權。 （二）與臺中學結合：教育部宣布 12 年國教新課綱自 108 學年度起依不同教育階段(國學、國中及高中)逐年實施，除了中央統一「部定課程」外，也開放各學校結合辦學、	民政局 教育局 社會局 法制局 研究發展考 核委員會 都市發展局 衛生局 勞工局 警察局	民政局： 一、關於家庭暴力防範與兒少權利保護：為加強本市家庭暴力防範與兒少權利保護，本局業已於 107 年 3 月 7 日通報本市各區公所及 107 年 3 月 9 日函請本局所屬二級機關協助宣導，作法如下： （一）請各區加強向公眾宣導家庭暴力與兒少受虐待等認識，正確瞭解受害者具備之基本人權與維護，並教育民眾倘發現社區有疑似旨揭事件發生時，相關通報注意事項及通報管道等。 （二）另請透過現有區里鄰關懷系統及愛鄰守護隊等管道，於

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	在地特色彈性規劃「校訂課程」，而本市特有之民運歷史相當適合結合臺中學與人權教育，因此請教育局徵詢有意願之學校作為前導學校，並邀集具臺中文史與人權專業知識的人士與老師共同備課、研發教材。 (三) 培育教師：人權與民主知識的教學，教師是關鍵，目前本府已統轄 12 年國教事權，請教育局提供教師在職培訓、教材設計等資源協助或辦理研習、教學交流、專家講座等，同時可納入 108 年新課綱上路銜接問題一併規劃，進一步提高效益。 (四) 充實教材：本府在推動 INGO 中心歷程中已集結許多民間組織資源可供運用，請教育局統籌，社會局提供有興趣之自由民主人權專業組織與教育局共同討論課程內涵與可行性高的教材，向中央提出具體建議。 二、公民教育： (一) 除了教育學子，一般民眾能認知並自覺權利也很重要，請社會局與民政局將素材融入區里、社區聯誼活動，透過藝文表演、文學繪畫比賽等讓市民對人權有更多了解。 (二) 成熟的公民是支撐民主政治穩定發展的根本，請法制局與民政局研議人權行動教室讓公民知識下鄉，可結合本市參與式預算辦公室各地說明會、講座，增進參與公共生活所需的思考、判斷、溝通等各項能力。 三、家庭暴力防範與兒少權利保護：	原住民族事務委員會	里長里內關懷、里幹事下鄉服務及愛鄰守護隊員關懷訪視等時機，積極主動關心並發掘轄區是否有兒少受虐待、疏忽照顧或家暴等情事發生。 (三) 發現後，適時通報並提供必要協助，俾利做好為民服務工作及達到市府照顧弱勢美意。 (四) 本局擬函請所屬二級機關利用機關網頁、跑馬燈協助宣導防範家暴、兒少權利事件，使市民提升對本項議題之關注。 二、學校教育方面，將配合教育局統籌社會局、法制局及研考會設計本市國小、國中、高中學生使用的人權教學計畫案。 三、公民教育方面，本局研擬結合參與式預算、將素材融入區里聯誼活動，透過藝文表演、文學繪畫比賽等讓市民對人權有更多了解，增進參與公共生活所需的思考、判斷、溝通等各項能力。 教育局： 一、有關學校課程教育，本局刻正研議中，將召開「本市高級中等以下學校人權教育課程研商會議」，於會議中邀集社會局、民政局、法制局、研考會及本市國民教育輔導團(人權議題)共同研商討論。 二、為提升學校防止學生遭受身心虐待及不當照顧，本局因應作為如下：

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(一) 請社會局設法強化與中央及私人機構合作辨識高風險兒童及家庭，亦可考慮製作簡易「家庭暴力、性侵害、高風險及兒少保護通報流程」懶人包，提供民眾多元運用。 (二) 請社會局落實兒少受虐待及疏忽照顧案件調查及研判，針對開案服務者應追蹤處遇至少三個月以上；未達開案標準者，勿忽略兒少及家庭整體需求，應主動評估是否轉介生活扶助、社區精神醫療等其他支持性服務。 (三) 不管是本府同仁或民間醫事、社工、教育者甚至是公寓大廈管理服務員都有高風險通報責任，請衛生局、教育局、民政局、都發局、社會局等不定期宣導對於兒童受虐或照管不良情節保持警覺；請民政局透過區里行政系統以及愛鄰守護隊積極提升公眾對虐童與家暴之認識。 (四) 兒少安置困境：目前全臺親屬家庭有限、寄養家庭普遍滿床，因此如何提高家外安置處所以及社工人力，請社會局根據本市執行經驗向中央提出討論。 (五) 外籍移工受虐與強迫勞動部分：請勞工局採取主動作為強化本市移工查察計畫，也請擴大宣傳「1955」外籍勞工 24 小時保護專線；另外也請警察局、社會局積極注意人身侵害案件通報。 (六) 身心障礙人士：2015 年《身心障礙者權益保障法》修法後，規定公共建設和娛樂場所、大眾運輸必須提供無障礙設施，但一些較為老舊的建築和停車場仍未符合，請		(一) 強化本市所屬學校落實校園內三級輔導機制，並落實輔導轉介機制。 (二) 辦理學校輔導人力家暴、性侵害、兒少保護、高風險家庭評估等問題辨識及通報研習。 (三) 辦理各項會議或研習提升學校對學生情緒、就學情形、家庭現況之敏覺度性，以即時性協助受害學生及家庭。 社會局： 一、學校教育：設計課程部分，將提供本局網站中兒童版/遊戲區/兒童權利尋寶趣線上遊戲供教育局參考。充實教材部分，INGO 中心將配合教育局辦理，並提供自由民主人權專業組織如臺灣人權促進會、鄭南榕基金會。 二、一般民眾宣導：將於相關聯繫會議提供人權教育素材並進行宣導，期讓社區對人權有更多了解。 三、家庭暴力防範與兒少權利保護： (一) 保護案件通報流程懶人包於 107 年 3 月 7 日上傳家庭暴力及性侵害防治中心網站提供民眾閱覽，藉此提昇通報意識及品質。 (二) 本市兒少保護通報案件，依據衛生福利部訂定之「兒童及少年保護通報與分級分類處理及調查辦法」及「社政機關兒童及少年保護案件通報處理、調查及處遇辦法」辦理，經調查不開案者，仍以兒少為主體、家庭為中心、

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	身心障礙者權利公約推動工作小組列為重點工作項目輔導改善，也請相關業務主管機關配合推動。 (七)原住民族與土地正義：人權和環境密不可分，我們申請阿美族馬太鞍部落「Palakaw(巴拉告)傳統捕魚工法」授權，用原住民族最傳統智慧提醒民眾對自然與土地的尊重，因此請原民會與博屋瑪國小在後續部落漫遊探訪、部落連線短片拍攝計畫積極合作，提高品質才能使投入真的有效，吸引遊客之注意。 四、價值體現的實體場域： (一)本府與外交部合力於霧峰光復新村推動設置國際非政府組織中心(INGO)，請國際非政府組織中心專案辦公室、社會局加強與中央聯繫，儘速達成審議共識，爭取列入 108 年度國家發展中長期重要建設計畫。 (二)在 INGO 中心設置完成前，可請國際非政府組織中心專案辦公室結合相關民間組織不定期於霧峰辦理相關活動，透過展示、市集或互動體驗吸引民眾注意，並預先凝聚印象與能量。 (三)為讓人權價值深入臺灣人心，我建議中央政府訂定「人權教育法」，因此請法制局在適當時機場合向中央呼籲，也請研考會聯繫中央研議。		社區為基礎，就兒少需求提供轉介服務或資源連結，例如轉介高風險家庭服務、自殺防治、社區精神醫療、社福團體經濟、生活扶助、法律扶助及托育資源連結...等，讓有個別需求之案件與相關資源連結，避免落入受虐危機。 (三)兒少高風險家庭通報宣導工作，辦理情形如下： 1、106 年度透過機關、學校、社區活動、守望相助隊或其他相關單位宣導兒童及少年高風險家庭認知及通報觀念與相關訓練工作。 2、責任通報人員：106 年針對教育單位(保育人員及老師)、警政單位、社區大廈管理員等舉辦 40 場次兒少高風險家庭知能及訓練宣導，共有 1,425 人次參與。 3、社區民眾：針對鄰里社區、社會大眾外宣導兒少高風險家庭及兒少保護三級預防概念，透過活動設攤、公益活動、宣講、報章雜誌刊登、拍攝並公開播放宣導短片、公車車側廣告及簡訊推播等，共計辦理 129 場次活動，計有 91,500 人次參與，有效增加社區大眾及責任通報單位對兒少高風險家庭之辨識能力及通報意願。 4、107 年度兒少高風險方案宣導辦理方向： (1) 針對責任通報人員：加強對公寓大廈管理服務人員、村里幹事及戶政人員加強教育訓練，包含提升

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			兒少高風險家庭基本認識及知能、告知通報方式並提升其線上通報率、強化案件處遇中之合作機制，以便能即時、確實發揮各網絡成員角色。 (2) 針對社區民眾及社會大眾：持續辦理多元化宣導，透過平面、影音及活動方式加深一般民眾對於兒少高風險家庭之認識，並能進一步提供疑似符合高風險之兒少簡單協助，並盡快通報，使所需家庭能進入服務體系，獲得協助。 (3) 善用本市 106 年研發之「即刻救援王」兒少高風險桌遊，深化本市國民小學宣導，並擴及至國民中學。使本套桌遊做為發掘風險兒少、協助責任通報人員及教育大眾之利器，加以持續積極推廣，發揮最大效益。 (四) 105 年 11 月 16 日衛生福利部社會及家庭署函請地方政府提供特殊需求兒少安置資源概況，又 107 年 1 月 29 日監察院立案調查「政府對未受適當照顧之兒少提供寄養家庭安置服務」進行履勘，社會局受監察院邀請與會進行業務簡報，會中已將兒少安置執行困境提出反映並報告面臨之困境，後續由中央統籌研議。 (五) 家防中心針對外籍移工遭受性侵害案件，提供驗傷診療、司法協助及訴訟補助、庇護等服務，同時考量外籍移工語言隔閡，協助連結通譯服務，以維護移工最佳利

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			益。 (六) 針對身心障礙者之多元需求，本府依硬體設備面及軟體福利面提供跨部門之兩個整合平臺：臺中市無障礙環境促進小組(都市發展局主責)，及臺中市身心障礙者權益保障推動小組(社會局主責)。有關公共建設和娛樂場所、大眾運輸必須提供無障礙設施等相關辦理情形係由本市無障礙環境促進小組推動辦理。本局將於本市身心障礙者權益保障推動小組提案，另函請本府都市發展局將其列為無障礙環境推動小組之重點工作項目並定期檢視辦理情形。 四、價值體現的實體場域： (一) 本案業於 107 年 2 月 8 日再次函送「INGO 中心-國內外交流平臺計畫」(修訂第四版)至外交部，進行國家中長程公共建設計畫經費核定審查中。 (二) INGO 中心與亞洲大學自 107 年 3 月起至 5 月合作辦理「霧峰學，學霧峰常設展覽」，另於 107 年 3 月 12 日與本府消防局共同舉辦「臺中特搜大隊救災表揚暨國際救援組織進駐 INGO 中心揭牌儀式」等活動。 法制局： 一、有關學校教育部分，本局將配合教育局設計本市國小、國中、高中學生使用的人權教學計畫。以啟發興趣及提供應

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			用機會為重點，結合民間團體進行。 二、有關公民教育部分，本局將配合民政局研議透過本市參與式預算辦公室各地說明會、講座等方式，宣導公民知識及人權教育之重要性。以活潑生動為重點，結合民間團體進行。 三、有關建議中央政府制定「人權教育法」部分，本局將研擬說帖，邀集民間團體，透過適當時機、場合向中央呼籲。 研究發展考核委員會： 本會將配合教育局及相關局處充實學校人權教育課程。另俟法制局提案後，提送北辦請求中央協助與研議。 都市發展局： 本局每年辦理公寓大廈法令說明會皆邀請社會局到場向社區住戶及公寓大廈管理維護業者宣導「兒少高風險家庭通報」事項，並於 106 年優良公寓大廈評選將「兒少高風險家庭通報」納入評分項目，107 年度亦將持續推動該宣導事項，以期能積極提升公眾對虐童與家暴之認識。 衛生局： 一、針對醫療院所強化兒童受虐通報部分，本局每年與轄內責任醫院合作辦理 3 場次專業人員驗傷採證教育訓練，課程

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			納入兒少剝削、虐待(含虐待辨識與評估)、人口販運議題，強化專業知能及提升兒少虐待案件之敏感度及通報流程，以落實兒少保護服務。並持續輔導轄內 4 家兒少保護小組醫院辦理兒少保護醫療業務，於醫院督考促成各醫院成立兒少保護醫療小組，進而提升本市各級醫療院所對受虐兒的醫療照護，以期能早期發現並減少兒童或少年受到不當對待或照顧的情事發生，增進兒童保護性醫療的可近性。 二、另本局已訂定本市逾期未接種幼童通報流程，強化各衛生所通報逾期未完成預防接種疑似行方不明幼童。統計 104 年 12 月至 107 年 2 月止，本市各區衛生所通報計 280 案，其中 226 案函送社會局，尋獲幼童 186 案，協尋中 40 案；目前各區衛生所皆依此流程持續辦理中。 勞工局： 有關外籍移工受虐與強迫勞動部分，本局為維護移工權益，除持續辦理移工例行訪視及查察作業，加強宣傳「1955」外籍移工 24 小時保護專線等求助管道外，並透過高風險高關懷服務，強化預防機制，避免移工受虐等情事。 警察局： 一、有關落實兒少受虐待及疏忽照顧案件調查及研判，依據相

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			關個案需要，本局係參與評估網絡單位，相關外勤員警在查訪提報評估方面亦能落實辦理。 二、有關社區鄰里高風險通報，本局各外勤員警均能秉持法治精神，積極主動查訪，若發現有家暴虐童等事件，均依規定通報家防中心依法辦理。 三、至於婦女及兒少安全防護能力之提升，本局婦幼警察隊及各分局對於轄內國中小學預防犯罪宣導均能落實家暴性侵害及兒少安全等議題之教育，對於原鄉地區亦能主動連繫安排宣導活動，以提升原住民族婦女及兒少等自我防護能力。 四、依據勞動部函頒修正「加強外勞人身侵害案件業務聯繫與處理原則暨流程圖」，外勞人身侵害案件分為 3 類(性侵害、性騷擾、人身傷害等案件)，此 3 類案件均屬內政部警政署訂頒「警察機關處理涉外治安案件規定」內所指之涉外治安案件，如轄內發生是類案件，本局皆依上揭規定進行通報，並將重申及要求所屬單位應注意案件通報時效。 原住民族事務委員會： 本會與博屋瑪國小簽訂「臺中花博原生密境-部落連線博屋瑪國小合作計劃」，合作項目分 3 部分，如下： 一、拍攝大綱：為彰顯原住民族尊重土地、崇尚自然環境的文化特色，擬邀請和平區博屋瑪原住民族實驗小學的的師生

臺中市政府第 329 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 2 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			共同入鏡，拍攝一則約 2~3 分鐘影片。影片起始將以博屋瑪國小校長比令·亞布(Pilin Yapu)口述學校的理念為起點，從學校轉型實驗小學的理念談到將泰雅文化融入課程教學後學生的轉變、家長及師長的感動。訪談內容播放的同時，畫面將同步帶入學生上課的畫面如：狩獵、收割、編織、紋面、傳統婚禮等課程內容及學生在校內外活動畫面。 二、策展合作：原住民族生活與居處環境、生態、土地與自然息息相關，在不同的聚落型態從事採集、魚撈，狩獵、農耕等生活方式，與自然共存的山林哲學、傳統智慧與母體文化在世代間傳承。希望藉由此次機會共同於臺中花博-原生密境專區中打造部落森林遊憩區向遊客傳遞部落如何與大自然共存共榮，透過連結臺灣原鄉產業與文化教育，讓遊客從多元深度體驗來行走在原住民族美麗的文化之中。 三、仿作品展示：博屋瑪國小設計一個以泰雅知識體系為主軸的民族教育課程，選取在地文化素材並設計為跨領域知識的主題式統整課程，除傳承耆老的智慧，進而引導學童從文化的脈絡中探究生活世界中的種種現象，進行創新與連結的深度學習。希望這樣傳承的智慧及成果可以被世界看見，故此次臺中花博-原生密境中將會針對博屋瑪國小染色實作課程及瞭望臺仿作課程作品，於現場進行展示。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

107 年 1 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	008	市定古蹟「外埔劉秀才宅」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/07/07	107/01/15	105/09/30	105/12/31	106/04/30	106/09/30	106/12/31	1,470	本案業於 107 年 1 月提送文化資產審議委員會審議，後續將依委員意見修正後，辦理結案事宜。	落後	繼續列管
								105/07/07	105/09/02	106/04/11	106/08/09					
105	009	「市定古蹟詔安堂」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	卓雯雯	105/06/01	106/12/31	105/10/30	105/12/31	106/05/30	106/10/30	107/06/30	1,500	107 年 1 月 16 日第二次期末審查會議結論為修正後再審 請廠商於 107 年 2 月 9 日前提送修正後報告書乙式 7 份。	符合	繼續列管
								105/10/20	105/12/12	106/05/09	106/09/22					
105	010	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/02/28	107/03/30	1,480	本案期末修正報告書於 106 年 12 月 22 日通過，並請廠商於 107 年 1 月 17 日前檢送成果報告書供委員書審，目前刻正辦理委員書審階段，俟完成後續辦理結案驗收事宜。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01	106/12/22					

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
106	004	2018 臺中世界花卉博覽會大型活動-安全作業指引(以常見重大災害為例)研究暨教育訓練案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問(股)公司	馬士元	106/05/18	107/01/31	106/05/09	無	106/10/06	107/01/19	107/01/31	785	本研究依合約要求已於106年10月5日完成期中報告，於107年1月12日前完成期末審查，並於107年1月31日履約完畢，並於107年2月5日驗收完畢。		解除列管
								106/05/09	無	106/10/05	107/01/12	107/02/05				
106	005	臺中市政府 106 年青少年勞動權益保障暨廠商輔導研究計畫案	勞工局	國立中興大學	李長晏	106/08/18	106/01/19	106/08/22	106/08/29	—	106/12/20	107/01/19	792	本案已於 106 年 12 月 13 日召開期末審查會議，依會議決議承辦廠商已於 106 年 12 月 20 日函送修正後之研究驗收完畢。		解除列管
								106/08/18	106/08/28	—	106/12/13	106/12/20				

107 年 2 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	008	市定古蹟「外埔劉秀才宅」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/07/07	107/01/15	105/09/30	105/12/31	106/04/30	106/09/30	106/12/31	1,470	本案業已提送審議完成，廠商刻正依審議決議修正報告書，俟備查後辦理後續結案驗收事宜。	落後	繼續列管
								105/07/07	105/09/02	106/04/11	106/08/09					
105	009	「市定古蹟詔安堂」修復及再利用計畫	文資處	財團法人成大研究發展基金會	卓雯雯	105/06/01	106/12/31	105/10/30	105/12/31	106/05/30	106/10/30	107/06/30	1,500	目前已於 107.3.5 召開第 3 次期末修正會議。	符合	繼續列管
								105/10/20	105/12/12	106/05/09	106/09/22					
105	010	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/02/28	107/03/30	1,480	本案係屬市定古蹟身分，經成果報告書面審查意見，請承攬廠商修正後，於 107 年 3 月 2 日前預計提送修正後成果報告書，預計排定於 107 年 3 月 16 日本市文化資產審議委員會核備。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01	106/12/22					

二、府列管標案

資料期間：107 年 01 月 01 日至 107 年 01 月 31 日

1 月份執行情形

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
107 年 1 月	437 件(89.92%)	35 件(7.20%)	4 件(0.82%)	10 件(2.06%)	486 件	30 件
106 年 12 月	430 件(89.21%)	36 件(7.47%)	1 件(0.21%)	15 件(3.11%)	482 件	41 件
比較	7 件	-1 件	3 件	-5 件	4 件	-11 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	45 件(86.54%)	6 件(11.54%)	0 件(0.00%)	1 件(1.92%)	52 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 要求建築師事務所儘速完成修正後報告書	落後原因： 基本設計審議第一次會議需修正項目較多； 解決對策： 要求建築師事務所儘速完成修正後報告書 1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 決算書已送至本校，綠建築申請中。	1070126 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
3	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 已完成尾款支付	1070129 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
4	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 核銷完畢	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
5	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商申請尾款中	1061226 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
6	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 施工重點項目：(1) 全區導水溝收邊；(2) 滯洪池整地、回填沃土；(3) 土溝施作；(4) 地坪抵石子收尾施作；(5) 屋頂防水施作；(6) 全區 RC 涵管施作；(7) 全區教室清潔。 2. 已完成第 15 期估驗計價。	落後原因： 近期天候狀況不穩定，影響戶外景觀施作。； 解決對策： 俟天候狀況穩定，加速趕工。 1061128 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
7	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	77	76	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第 1 階段工程（北棟及幼兒園）完竣，辦理停工申請部分使照中，俟取得使照後再復工。	落後原因： 辦理停工申請部分使照中； 解決對策： 積極趕辦申請部分使照 1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
8	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案截至 107 年 01 月 26 日預定進度 100% 實際進度 99.2%	1070126 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
9	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 8 日臺中市政府教育局召開本案流廢標檢討會議 會議結論 以不影響 申請使用執照 檢討設備減項 1000 萬元 107 年 1 月 17 日臺中市政府召開本案流廢標檢討會議 會議結論 同意目前 處理發式 儘快辦理後續招標事宜 107 年 1 月 22 日建築師事務所 將相關招標文件送至教育局工程營繕科	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
10	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工	144,800	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.01.05 廠商提送細部設計書	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程委託設計監造採購案					圖，107.01.16 本校辦理細部設計審議小組第 1 次會議 107.02.05 請廠商依第 1 次細部設計審議會議決議於 107.02.05 提交修正後書圖。	決標 1090316/1101216 開/ 完工
11	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研考會已於 106 年 12 月 18 日發函同意備查本案基本設計審議報告書（定稿版），目前正辦理細部設計中。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/ 決標 1090316/1101231 開/ 完工
12	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廬子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 19 日都審小組修正後通過	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/ 決標 1090330/1111230 開/ 完工
13	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議，7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理第二次預算書圖審查。9/20 建築師送修正後預算書圖。9/26 開工程採購審查委員會第 1 次會議。與台糖公文往返土石方處理問題。106.12.11 都審通過	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/ 決標 1100716/1120816 開/ 完工
14	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 吳 1070103 送都發局第三次修正後之都市設計審議報告書，都發局 1070109 函覆請依會辦幹事意見補附歷年執照圖說及釐清一宗基地	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/ 決標 1090116/1120116 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									範圍，都發局 1070109 召開都市設計審議委員會第 315 次會議，吳 1070110 送都發局第四次修正後之都市設計審議報告書	
15	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.1.3 臺中市政府研考會基本設計審議通過	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
16	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/25 核對都市設計審議書圖【中華民國 107 年 1 月 24 日中市都設字第 1070011971 號】	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
17	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本府研究發展考核委員會於 107 年 1 月 30 日府授研品字第 1070023687 號函核定本校基本設計審查報告書(定稿本)同意備查。承攬設計規劃單位陳明楠建築師事務所，並於 107 年 1 月 30 日建字第 107013001 號完成提送細部設計書圖及預算書排審。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
18	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 教育局工程科辦理結算流程。	1070126 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
19	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老	86,000	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 機電工程、鋁窗工程、鋁窗防水工	1070126 最後修改期程 1050808/1051111 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				舊校舍拆除重建工程					程、泥作工程、樓層防水工程	決標 1060101/1080115 開/完工
20	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.06.14教育局基本設計審查	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
21	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月25日前完成細部設計及預算書圖 107年2月9日辦理細部設計及預算書圖審查	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
22	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.承攬設計廠商106年12月29日提送都市審議報告書。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年12月29蘇南陽拆除建字第106020號函。) 2.承攬設計廠商107年1月2日提送106年12月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所106年12月29蘇南陽拆除建字第106021號函。)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
23	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行都市審查作業及細部設計中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
24	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 12/29 水保會勘，第一次審查會及意見修正。 2. 坡審排定中。	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
25	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 9 月 4 日本府研究發展考核委員會召開基本設計審查會議，依委員意見修正後通過，12 月 5 日基本設計報告書（定稿本）研考會同意備查。12 月 29 日水土保持計畫送審查。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
26	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 20 日進行都市發展局都市發展審議大會審。107 年 1 月 19 日臺中市政府都市設計審議第 89 次小組委員暨幹事聯合會議審查本校拆除重建工程案，會議決議提請確認事原則同意，本次會議審查意見由承辦建築師修正送審後通過。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
27	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審議核備及都審	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
28	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研考會已於 107 年 1 月 23 日召開基本設計審議會議，設計單位正依審議委員意見修正及補充相關資料中。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
29	106DD00310	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年1月19日完成評選會議，預計於107年2月8日進行議約決標事宜。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
30	106DD00311	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	105,736	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年1月19日完成評選會議，預計於107年2月8日進行議約決標事宜。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
31	106DD00313	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案	86,835	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年1月19日完成評選會議，預計於107年2月8日進行議約決標事宜。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
32	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於107年3月14日進行都市設計審議。	1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工
33	107DD00040	發包工程	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成上網遴選建築師，預定2/8辦理委託規劃設計監造案開標作業	1070129 最後修改期程 1091215/1100415 招/決標 1100615/1131215 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
34	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於107年3月14日進行都市設計審議。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決標 1070701/開/完工
35	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	72	73	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1/1-1/16 地下室粉刷 1/2-1/31 室內粉刷/外牆粉刷 1/1-1/4 地下室清水模批土 1/1-1/8 鋁窗安裝及嵌縫 1/6-1/9 窗框防水施作 1/25 中庭及滯洪池處圍籬搭建	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
36	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	70	73	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 3F 室內粉刷、外牆面泥作打底 2. 2F 平頂批土、無障礙電梯安裝 3. 1/29 台中市政府政風處工程品質督導	1061226 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
37	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	59	62	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 1月9日召開第六次監造會議，1月23日召開第七次監造會議。 (2) 本月工程施作項目：地樑混凝土澆置、B1FL 版模板組立、鋼筋綁紮、水電配管、B1FL 版混凝土澆置及地下室外牆防水施作、B1F 柱牆模板組立、鋼筋綁紮、水電配管、1FL 樑板模板組立、1FL 樑板鋼筋綁紮、水電配管、指定檢驗、B1F 清潔口封模。	1061227 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開/完工
38	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/	清水高中教學大樓新建工程	92,318	76	79	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次	1061027 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			清水高中						1. 內外部打底粉刷 2. 空心磚施作 3. 水電消防線架(含線槽)及管道施作 4. 防水工程施作 5. 立門窗框	1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
39	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	91	95	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 植栽養護。2. 現場環境清理。 3. 107. 01. 12 廠商申報竣工 4. 驗收簽辦中	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
40	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107. 01. 09 工程案第二次開標(流標) 107. 01. 17 市府秘書處流廢標督導小組會議 107. 01. 19 教育局流廢標檢討會議 107. 01. 25 請建築師完成修正預算書圖，本校及教育局審查中	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
41	106DD00289	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成委託設計技術服務遴選工作	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
42	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	83	90	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 鋁格柵安裝/玻璃強化門安裝/廁所導擺安裝/不銹鋼扶手/排水溝施作/電梯安裝	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
43	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建	98,505	81	88	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					日工程決標於予『優築營造』，8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，9月29日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10月7日開工並辦理動土典禮。10月12日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10月26日正式開工。10月28日召開開工後第1次工務會議。 105年11月4日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午2點召開監造會議。 截至107年1月26日完成工項：2-3樓地板抵石子、給水幹管施做、屋頂搖窗機安裝、洗手台水龍頭安裝、廁所排水吊管修改試水、受電室地坪RC。因106年6月2、3、14、15、16、17日及7月4、30、31日大雨影響經局核定展延工期9日曆天，因一例一休政策影響，展延工期38天；共計展延47天。	決標 1060116/1080131 開/完工
44	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	71	78	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.3~RF門窗阻力安裝 2.內部裝修水泥砂漿粉刷作業 3.外牆水泥砂漿打底 3.水保設施圍樑施工 4.一樓銜接地坪施工	1061027 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
45	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	77	88	11	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1.天花板骨架安裝 2.東面排水溝施作 3.西面景觀花台 4.FRP汙水池埋設	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	82	95	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 園藝植栽	1060830 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
47	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	73	88	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 水電弱電系統穿線級設備安裝 2. 水電消防設備安裝 3. 舞台泥作 4. 樓梯不鏽鋼扶手安裝	1070130 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
48	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	69	85	16	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1. 警衛室基礎完成。 2. 進行內裝工程。 3. 二期拆除工程完成	1070131 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
49	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	73	95	22	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1/2 土木建築驗收，1/18 機電驗收	1070129 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
50	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廠商 106 年 12 月 25 日申報竣工， 目前辦理驗收作業中。	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
51	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	40	71	31	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 107 年 1 月 1. 預定進度：38.41%，實際進度：39.01%。	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 本月進度說明： (1) 假設工程。	完工
52	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	89	49	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 泥作工程-外牆 2-4F 粉刷、內牆 4F 粉刷作業。2. 機電工程-消防、弱電、電力拉線。	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	57 件(93.44%)	2 件(3.28%)	0 件(0.00%)	2 件(3.28%)	61 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DF00047	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢林場聯外道路(中 47-1)拓寬工程 (2K+800~5K+800)	117,165	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1/12 已支付尾款至法院	1070207 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
2	105CF00026	用地取得	建設局/新建工程處/	大里區公園街 425 巷及 421 巷延伸周邊計畫工程	153,000	70	100	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 用地取得	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
3	105CF00022	用地取得	建設局/新建工程處/用地	神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	95	75	-20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 府授地用 1060230455 號函須補正	落後原因： 內政部審議退件補正；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科						徵收計畫書.補正製作中.	解決對策： 內政部審議退件.徵收計畫書補正製作中 1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
4	105CF00014	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	南區綠川兩側 4 米計畫道路用地費(忠明南路以南 400 公尺)	300,000	15	0	-15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 已簽准暫緩開關	落後原因： 都市計畫變更中； 解決對策： 簽奉市長暫緩開關 本案（文號：101060170331） 1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
5	102DR00042	發包工程	建設局/ 土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理工程結算作業中	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
6	104DF00257	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 7 月 24 日申報竣工， 於 106 年 8 月 8 日辦理初驗，於 106 年 10 月 17 日辦理正式驗收，承攬廠商完成驗收缺失改善後於 106 年 12 月 8 日完成缺失複驗，目前刻正辦理結算作業中。	1070131 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
7	104DF00358	發包工程	建設局/ 養護工程	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工	749,117	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1070130 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
			處/路燈 養護科	程					一工區及七工區爭議爭議處理中； 二、三、四、五、六及八工區均完 成驗收，請款作業程序中，二及四 工區已簽准付款	1050215/1050415 招 /決標 1050520/1060930 開 /完工
8	105AF00094	財物勞 務採購	建設局/ 新建工程 處/土木工程科	104 年度道路橋 樑工程委託設計 監造技術服務(大 雅、潭子、神岡、 豐原、后里、石 岡、西屯、南屯、 中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期 程 1050630/開/完工
9	105AF00096	財物勞 務採購	建設局/ 新建工程 處/土木工程科	國道四號神岡系 統交流道跨越大 甲溪月眉西側南 向聯絡道工程(新 闢大甲溪橋梁及 引道段)委託監造 技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 1 月 26 日止施工進度 為 74.15%	1050604 最後修改期 程 1050620/開/完工
10	105AF00097	財物勞 務採購	建設局/ 新建工程 處/土木工程科	中科南向聯外道 路新闢跨越大甲 溪橋梁及引道工 程委託監造技術 服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 目前工程執行進度為 61.4%	1050604 最後修改期 程 1050620/開/完工
11	105AF00108	財物勞 務採購	建設局/ 新建工程 處/土木工程科	貓羅溪大橋新建 暨周邊道路改善 工程委託設計監 造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查	1051003 最後修改期 程 1051231/開/完工
12	104AF00098	財物勞 務採購	建設局/ 新建工程 處/土木工程科	104 年度道路橋 樑工程委託設計 監造技術服務(大 里、太平、霧峰、 南區、東區、北 區、北屯、新社、 東勢、和平等 10	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1060104 最後修改期 程 1040204/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
				區)						
13	104CF00019	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地政局已完成徵收補償程序，於 106 年 9 月 18 日函請中興地政事務所辦理移轉。	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
14	102DF00051	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本案於 104 年 12 月 9 日開工，經第 1 次變更設計展延工期 73 日曆天預計 106 年 2 月 26 日完工，截至 106 年 11 月 18 日為止目前工程預定進度 100%，實際進度 99.60%，已屆完工日期逾期計算中，目前所有工程項目均已完成並於 106 年 1 月 26 日辦理竣工，刻正辦理第 3 次變更設計訂約程序中。	1070130 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
15	099BD00008	委外設計	建設局/ 新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業(預計 107 年 6 月完成整體審查作業程序)，並預定於 108 年 10 月下旬完成用地取得、110 年 12 月底前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
16	105CF00016	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 11/06 府授地用 1060245749 通知. 補償款 11/27 發放完竣. 用地取得程序完成 拆遷戶陳情簽呈中	1060804 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1061031/開/完工
17	105AF00129	財物勞務採購	建設局/ 新建工程處/土木工程科	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審查中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
										1070831/開/完工
18	105CF00003	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 修正後徵收計畫書已於 106 年 12 月 15 日函送內政部審議中。	1060928 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1070401/開/完工
19	105CF00008	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 106/10/6 中市建土 1060132505 號函發價水利會.全數協議價購無須辦理徵收	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
20	105CF00023	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依據列管期程進度執行	1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
21	105CF00025	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程	74,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 1.12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購.已全數協議價購完成 2.餘水利會待 107 年度契約可派工移轉登記	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
22	105CF00027	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 1070116 召開徵收市價預審，預訂 1070207 召開地價評議委員會	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
23	104CR00001	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收完成	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
24	105DF00153	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	外埔園區聯外道路	160,200	86	86	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 107 年 1 月 31 日施工進度為 78.31%	1070131 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
25	105DF00155	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	79	79	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工中。	1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
26	105DF00199	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1/26 開工	1070201 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
27	105DF00302	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/9 完工	1070202 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
28	105DF00326	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	國道 4 號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	78	78	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工，截至 107 年 1 月 26 日止進度為 58.54%	1070131 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
29	106AF00061	財物勞務採購	建設局/ 養護工程處/挖掘管理科	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
30	106CF00004	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程	98,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前徵收計畫彙整中	1060202 最後修改期 程 1070228/1070331 招 /決標 1070530/開/完工
31	106CF00005	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	西屯區福林路(西 屯路至福科路)道 路拓寬工程	514,220	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。	1060202 最後修改期 程 1070228/1070430 招 /決標 1070531/開/完工
32	106CF00008	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六 段道路開闢工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 協議價購程序中	1060203 最後修改期 程 1071201/1080301 招 /決標 1080401/開/完工
33	106CF00010	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	東勢-豐原快速道 路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期 程 1090701/1091001 招 /決標 1091201/開/完工
34	106CF00014	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	東區南京東路一 段 284 巷打通工 程(自由路三段 311 巷至南京東 路一段)	50,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依預定期程辦理	1061205 最後修改期 程 1070630/1070831 招 /決標 1071031/開/完工
35	106CF00016	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	霧峰區 94-12M 道 路開闢工程(吉峰 路至吉峰路 23-9 號旁道路銜接中 區水資源局)	63,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已排定內政部徵收程序	1061206 最後修改期 程 1070205/1070405 招 /決標 1070507/開/完工
36	106CF00018	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	國 4 神岡聯絡道 至中清路高鐵橋 下道路開闢工程	75,400	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 樁位施測中	1061229 最後修改期 程 1081201/1090301 招 /決標 1090401/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
37	106CF00020	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	配合鐵路高架化車站停車場進出口及道路打通用地費	112,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工
38	106DF00301	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 現正辦理：剩餘土石方處理至土資場、A1 橋台 H 型鋼樁擋土支撐打設、交維勞安環保設施施工、土石方交換至東豐 5 標、構造物開挖 0K+210~0K+230、左側擋土牆。	1070207 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070630 開/完工
39	106DF00397	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁工程	60,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業	1061229 最後修改期程 1070731/1070813 招/決標 1070831/1071231 開/完工
40	106DF00423	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前為職局辦理「臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區」擬依規採公開招標-最有利標決標方式辦理工程採購發包作業，簽請陳核中。	1061228 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070630/1090630 開/完工
41	106DG00037	發包工程	建設局/ 養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)	170,800	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理決標作業	1061203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071231 開/完工
42	106DG00038	發包工程	建設局/ 養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道	130,300	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理決標作業	1061203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
				拓寬工程(臺灣大道至建國北路)						1070330/1071230 開 /完工
43	106DG00039	發包工程	建設局/ 養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理發包作業	1061203 最後修改期程 1061229/1070228 招 /決標 1070410/1080131 開 /完工
44	105DF00115	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	豐原區都市計畫4-3 號道路延伸新闢工程	92,490	68	70	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1061002 最後修改期程 1050815/1051030 招 /決標 1051201/1070615 開 /完工
45	105DF00143	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	74	76	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程截至 107 年 1 月 26 日實際進度為 52.03%	1070131 最後修改期程 1050930/1060127 招 /決標 1060210/1070630 開 /完工
46	105DF00350	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	79	82	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 截至 107.01.26，預定進度： 56.955%，實際進度：66.472%，超前 9.517% 現正辦理：P1 柱頭及 3 節塊柱頭鋼筋查驗、P2 第 7-9 節塊底腹板模板組立、P3 第 7 節塊調模、推車、P4 第 5 節塊鋼筋查驗、模板查驗、P5 柱頭及 3 節模翼板模組立、第 4~7 節、塊內頂板組立、P6-P7 外箱室模板組立、P7-P9 鋼板樁鋪設、實固架組立、P10 帽梁鋼筋綁紮、擋土牆 FRT 側 0K+004~0K+043.6 基礎、RC 澆置、牆身鋼筋綁紮、農路後擋土牆	1070129 最後修改期程 1050930/1051031 招 /決標 1051130/1071130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
									1K+242~1K+270 LT、側基礎模板組立。	
47	102DF00514	發包工程	建設局/ 土木工程 管理科/	臺中市水湳 40M-11 號道路與 中科東向道路銜 接工程	831,670	56	60	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本工程已於 106 年 7 月 10 日開工， P4 至 P7 橋墩墩柱基礎已全數施作 完成，刻正辦理 P4~P7 橋墩墩柱鋼 筋綁紮、模板組立及混凝土澆置及 既有中科路側箱涵 W-2-1 鋼筋綁紮 及鋼便橋施作，實際進度為 12.52%	1060911 最後修改期 程 1060201/1060415 招 /決標 1060801/1080731 開 /完工
48	104DF00377	發包工程	建設局/ 新建工程 處/土木 工程科	知高橋改建工程	514,500	85	89	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 鋼箱梁吊裝拱度查驗、螺栓軸扭力 試驗、河道移排水、施工便道打 設。	1060405 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1071015 開 /完工
49	104DF00396	發包工程	建設局/ 新建工程 處/土木 工程科	大安區北汕路道 路拓寬工程	78,660	81	85	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 景觀工程施作	1060717 最後修改期 程 1050730/1050830 招 /決標 1060131/1070630 開 /完工
50	104CF00023	用地取得	建設局/ 新建工程 處/用地 科	「大雅區雅環路 二段 140 巷打通 工程」	69,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 12/19 府授地用 10600282235 號徵 收計畫書函送內政部審議	1060919 最後修改期 程 1061231/1070430 招 /決標 1070531/開/完工
51	105DF00217	發包工程	建設局/ 新建工程 處/土木 工程科	神岡區新庄里新 建跨越軟埤仔溪 橋工程	94,000	73	78	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1061129 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060515/1070331 開 /完工
52	105CF00017	用地取得	建設局/ 新建工程	東區大智路(站區 至新民街至復興	100,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次	1050314 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
			處/用地科	路)新闢工程					依管考期程辦理用地取得作業	1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
53	105DF00351	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	79	85	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 1 月 26 日止施工進度為 74.15%	1070131 最後修改期程 1050930/1051031 招 /決標 1051130/1071130 開 /完工
54	105DD01234	發包工程	水利局/ 水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	65	73	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招 /決標 1060816/1080831 開 /完工
55	102AF00050	財物勞務採購	建設局/ 新建工程處/土木工程科	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本局已於 106 年 6 月 20 日完成契約變更(新增大甲斷層地質調查及安全評估作業)，按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於 106 年 7 月 10 日前完成修(補)正，已函請台中市政府環境保護局同意展延修(補)正期限至 106 年 10 月 10 日(展延 3 個月)，以符實需。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
56	106CF00012	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	霧峰區峰谷路(山腳巷至新生路交叉口)道路拓寬工程	50,568	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 分割造冊	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招 /決標 1080310/開/完工
57	106DF00140	發包工程	建設局/ 養護工程處/挖掘管理科	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	327,700	73	83	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工，累計派工金額 289,421,370 元。	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招 /決標 1060228/1071031 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
										/完工
58	103BF00008	委外設計	建設局/ 土木工程 管理科/	東勢-豐原生活圈 快速道路委託規 劃設計暨監造技 術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 （一）第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 （二）第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段 辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動	1050301 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
									第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。 (三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。目前懸臂結塊推進作業中。 (四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。	
59	105AF00125	財物勞務採購	建設局/ 新建工程	104 年度道路橋梁工程委託設計	11,585	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051226 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對
						預定	實際	比較		
			處/土木工程科	監造技術服務案 (大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)					道路設計陸續派工中	1040123/1070630 招 /決標 1070831/開/完工
60	103DF00422	發包工程	建設局/ 新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	87	31	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於105年02月27日開工。 截至107年01月28日，預定進度79.872%，實際進度79.849%。 現正辦理：脊背橋節塊46(斷面編號5)、節塊45(斷面編號55)預力穿線及施拉、脊背橋節塊48(斷面編號4)、節塊47(斷面編號56)工作車推進、主線橋場撐箱型梁4U4-1鋼模組立、外置預力C14起管前置作業、主線R及L側邊溝施工、路堤土方填築滾壓。	1070131 最後修改期程 1041124/1041224 招 /決標 1050130/1071231 開 /完工
61	105CF00028	用地取得	建設局/ 新建工程處/用地科	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	60	95	35	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 按管考期程辦理用地作業	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招 /決標 1070730/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	6件(60.00%)	3件(30.00%)	1件(10.00%)	0件(0.00%)	10件	1件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程	510,556	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案以107年1月19日 D21060005855號簽文奉核以仲裁 完成日106年8月14日為驗收日， 106年10月24日中市捷機字第 1060004892號函同意撥付尾款	1070201 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
2	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	86	80	-6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 東站及西站廁所主結構體已完成， 刻進行裝修；天橋部分已吊裝，刻 進行天橋鋁包板及電梯內部焊接； 北側景觀位置已放樣，刻進行開挖 作業；道班房刻進行屋頂鋼架組 建；臨時月台目前因材料進貨中故 暫停進行。	落後原因： 1.因連日下雨影響結構體鋼筋綁紮及空橋電梯鋼構焊接施工。 2.數項施工中，臺鐵屢次查驗未過，以致重新修正影響預定期程。 3.另因空橋柱腳鋼筋吊裝不慎，造成吊車翻覆，雖廠商向臺鐵局改善缺失後，已重新吊裝，惟工期仍造成影響。 解決對策： 目前已完成主體灌漿，並立即進行全面性內部及外部裝修工程，其中空橋將採夜間進行施工，另各工項如屋突、景觀、水電、裝修等等亦將同步進行。 1060818 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
3	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	1040616 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				專案管理及後續路網可行性研究及規劃					一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前CL02標土建水環工程已驗收完成刻正結算中，CL03標機電系統工程刻正由本市捷運工程處辦理結算作業中，設計監造案經費未獲行政院保留無法支付，刻正重新請交通部公路總局再補助。 二、本案請款核銷部分， (一)專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分廠商尚未履約完成。 (二)後續路網部分：付款作業已完成。	1010531/開/完工
4	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案目前辦理結算撥款作業。	1061102 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
5	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	92	89	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標EOT2工期展延及進度綱圖，推估核算實際進度尚符合修正後預定進度。； 解決對策： 北捷局近期已核定區段標綱圖修正，職刻正積極簽辦市座以修訂預定進度曲線，目前預估預定進度曲線修正完成後，工程實際進度將可符合預定進度。目

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										前每月工地進度會議 管控，仍可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之 目標。 1050602 最後修改期 程 1011207/1020122 招/ 決標 1020315/1071130 開/ 完工
6	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 10 月 26 日決標。 2、105 年 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見。 3、106 年 6 月 7 日函報修正報告書至交通部，交通部於 10 月 31 日函復書審意見。 4、106 年 11 月 21 日召開工作會議討論報部修正報告。 5、106 年 12 月 6 日函報修正報告書至交通部審議。 6、107 年 1 月轉寫捷運綠線延伸大坑獨立報告書。	1060524 最後修改期 程 1010901/1011101 招/ 決標 1020828/開/完工
7	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	79	79	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中，本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招/ 決標 1050502/1071130 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	
8	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ900 機電系統工程	10,908,000	87	87	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、18 列電聯車已全數運抵北屯機廠，並於 1/16 首次測試(手動駕駛)至 G17 終點站，林副市長並於 1/22 搭乘電聯車至 G17 站視察。2、供電系統已完成全線 G0-G17 區段第三軌安裝作業，並於 9/27 正式送電。3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業及月台門安裝作業。4、自動收費系統進行設備量產作業及車站自動收費設備安裝。5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車，尚有軌道檢查車、軌道吸泥車及救援車輛尚未運抵，另機廠維修設備目前進行安裝作業中。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
9	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	87	88	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
10	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標	5,375,000	86	90	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A(土建)北屯機廠及 G0 車站 土建工程累計達成進度 85.080% (※機廠內部土建主結構均已完成，目前正辦理行政大樓、訓練中心、車體模型室內、外部裝修工程)	1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					CJ914A(水環)北屯機廠及G0車站 水電環控工程：累計達成進度 76.950% CJ901北屯線軌道工程：累計達成 進度 94.550%	

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	46 件(97.87%)	0 件(0.00%)	1 件(2.13%)	0 件(0.00%)	47 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案付款。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
2	105DD01191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-區外排水設施改善工程	60,931	85	79	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 停工中	落後原因： 等後地主需求協調用地； 解決對策： 積極協調 1070131 最後修改期程 1051010/1051031 招/決標 1051231/1070630 開/完工
3	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	94	94	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1061228 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1. 建國臨時市場已完成礮間槽、機房、觀察廊道及機房設備安裝。 2. 千城公園礮間設施已完成，現進行上部景觀工程。 3. 精武停車場已完成機房結構及設備安裝，現進行上部景觀工程。 4. 進流管及放流管（至綠川）已完成，現進行放流管（至日月湖）施作。	1050907/1051130 招/決標 1051230/1070630 開/完工
4	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售	162,945	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工
5	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售	199,920	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
6	106AD01007	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	106 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算付款作業。	1060120 最後修改期程 1060115/開/完工
7	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計核定中	1060505 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計中	1060627 最後修改期 程 開/完工
9	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理委 9-2、9-3 標工程已開工，依約執行中。2. 委 9-2 標 (1) 監造計畫：106 年 10 月 23 日中市水污工字第 1060081945 號函核定。 (2) 施工計畫書及品質計畫書：施工計畫 106 年 10 月 31 日中市水污工字第 1060082792 號函核定，品質計畫 106 年 10 月 31 日中市水污工字第 1060082791 號函核定。 (3) 交維計畫書：106 年 11 月 2 日 中市水污工字第 1060084557 號函核定。(4) 路證申請：106 年 11 月 27 日 中市水污工字第 1060092486 號函申請東區 H 類路證及 106 年 12 月 28 日中市水污工字第 1060102356 號函申請北區 F 類路證。已於 107 年 1 月 15 日核發東光路 H 類路證。 (5) 開工時間：106 年 11 月 14 日。 (6) 進場時間：已完成東光路等八處試挖，已於 107 年 1 月 11 日辦理十甲路東光路口自來水管高程確認試挖，已於 107 年 1 月 23 日進場施作東光路 200 管明挖作業。 4. 肉品市場接管進度：10/13 會	1060921 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									勘，預計 107 年 6 月接管 5. 東光路進度：已於 106 年 10 月 24 日與建設局第一工務大隊會勘，預計 107 年 4 月前完成，200mm 管線埋設於 107.1.23 進場施作。已訂於 107 年 2 月 2 日辦理東光路 204 巷口私有土地立坑會勘。3. 委 9-2 標（未開工及進場案件，填報資料如下，未核備請說明預訂何時提送或目前審查進度） （1）監造計畫：106/8/31。（2）施工計畫書及品質計畫書：三大計畫已於 12/18 核定完成（職安核定、整體施工核定、品質計畫）。（3）交維計畫書：106/11/24（4）路證申請：試挖路證（F 類）：12/22 試挖路證提送。（5）開工時間：106/12/5。（6）進場時間：1/19 CLSM AC 回填材料廠驗完成；1/23PVC（含另外零件）廠驗；1/24 預拌混凝土、人孔鑄鐵框蓋、熱浸鍍鋅隔柵板廠驗；1/26 填縫帶、橡膠止水材、AC 廠驗；1/29 PVC 管材廠驗	
10	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 明挖 200mm 管段設計 7357m，累計施作 5601m 明挖 300mm：管段設計 2847m，累計施作 2411m P1200 型人孔：設計 62，累計 49 P900 型人孔：設計 24，累計 8 目前累計完成接管戶數：設計 4567 戶，已接管完成 2049 戶	1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
11	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水涵 1 標用戶接管	1050518 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管工程委託設計及監造技術服務					(1) 監造計畫：已於 106.11.30 核定。 (2) 施工計畫書及品質計畫書：三大計畫(第 2 版)送審監造單已於 107.01.25 提送本局,AC 及 CLSM 材料送審(第 2 版)監造單位預計於 107.01.26 前提送本局。 (3) 交維計畫書：已於 106.07.26 核備，承商細部修正版已於 107.01.22 提送監造單位審查。 (4) 路證申請：試挖路證(F 類)：管線試挖計畫已於 107.01.18 核定，管線試挖交維計畫於 107.01.10 核定，經貿園區內試挖路證承商刻正向建設局土木科申請中，施工前管線協調會已於 107.1.19 召開。 (5) 開工時間：(待三大計畫核定隨即通知廠商開工，107.1.29 機關通知日起 10 天內開工，施工宣導說明會預計於 107.01.31 召開)。 (6) 進場時間：(預計 107.2.28 前辦理試挖) 二、水滴 2 標用戶接管細部設計審查會預計於 107.02.02 舉行	
12	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 13 日辦理初驗，12 月 8 日完成初驗待改善事項，12 月 15 日初驗複驗完成，於 107 年 1 月 3 日辦理正式驗收，1 月底前完成正驗改善缺失，擬於 2 月 12 日辦理正驗複驗。2. 刻正配合綠川水質第二次整體測試中。。	1061026 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工
13	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網	271,650	94	94	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次	1060809 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				暨用戶接管工程(7)-第一分標					第三次變更設計簽辦中	1031231/1040131 招/決標 1040301/1070331 開/完工
14	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管理中心裝修中 進流抽水站裝修中 污泥機房室內裝修中 污水管線推進中 機械設備安裝中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
15	104BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10-1 標已開工，10-2 標已訂約， 三大計畫書審核中。	1061121 最後修改期程 開/完工
16	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	90	90	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大業路連接管。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
17	106DD01150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫書及材料送審	1061130 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工
18	106DD01172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 三大計畫審核中	1061121 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	106DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 學士路及忠明路證申請	1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/決標 1070131/1090131 開/完工
20	106DD01179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 18 日舉辦一場地方說明會完成。 1/19 至 1/29 陸續完成材料廠驗。	1061228 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070131/1081231 開/完工
21	106DD01180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約保證金繳納及訂約事宜	1061129 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070630/1090203 開/完工
22	106DD01188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約保證金繳納及訂約事宜	1061214 最後修改期程 1061201/1070115 招/決標 1070630/1090930 開/完工
23	106DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標	65,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約定約中，各項計畫書審查中	1070123 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070430/1081231 開/完工
24	107DD01004	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標	244,570	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 監造計畫：107.01.09 核定。 (2) 施工計畫書及品質計畫書：	1070123 最後修改期程 1061231/1070131 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(振福路旱溪東路二段等區域)					(預計 107.1.29 前提送)。 (3) 交維計畫書：(106.10.27 核備) (4) 路證申請：(預計 107.3 月初)。 (5) 開工時間：(待三大計畫核定隨即通知廠商開工，預計 107.3 月中旬，開工前品質宣導會已於 107.01.17 召開)。	1070430/1090831 開/完工
25	107DR00003	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 17 日完成委託規劃設計監造廠商評選決標事宜	1070112 最後修改期程 1080131/1080315 招/決標 1080415/1090415 開/完工
26	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	66	67	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 G16、G20 推進	1061228 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
27	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	79	80	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 崇德路三段與山西路三段立坑及推進作業，揚水井施作中。	1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
28	106DD01121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理東光路試挖及 200 管理設工程	1061129 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工
29	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工	臺中市筏子溪景觀環境營造	50,559	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060126 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	工程(永春東路至烏日高鐵站段)					植栽養護作業	1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工
30	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	74	76	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1070129 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
31	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	92	95	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於106年12月27日申報竣工	1070131 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070430 開/完工
32	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售	171,330	86	89	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
33	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	67	71	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 礫間槽施工-牆身混凝土澆置等 管線埋設	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
34	105DD01208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程併辦 土石標售	199,130	73	78	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
35	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦 土石標售	139,690	68	75	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1070123 最後修改期 程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1071231 開/ 完工
36	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水 道分支管網 暨用戶接管工 程(7)-第 4 分 標	71,720	85	95	10	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理第三次變更設計事宜。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招/ 決標 1050615/1070630 開/ 完工
37	104DD01201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區 西新光污水管 線及用戶接管 工程第一分標	245,050	83	93	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. \$ 600mm 短管 A0704->A0705 推 進。(長福公園旁) 2. \$ 600mm 短管 A25 推進佈場。(長 福公園旁) 3. \$ 200mm 明挖 A20-A20-01。(中 山路四段 240 號) 4. \$ 200mm 明挖 A31-A31-01。(中 山路四段 96 巷口和中山路四段)	1061113 最後修改期 程 1040930/1041231 招/ 決標 1050301/1070630 開/ 完工
38	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售	197,382	64	75	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期 程 1051107/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工
39	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 土石標售	184,899	67	80	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060502 最後修改期 程 1051026/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
40	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	81	94	13	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 漢口路三段穿越段施作中	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
41	105DD01235	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦 土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 107/1/10 開工，施工中	1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工
42	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程併辦 土石標售	198,340	66	82	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
43	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	73	89	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理民權路推進作業、博館路立坑作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
44	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	75	91	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 安順東三街巷道連接管 安順東二街 28 號後巷連接管	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
45	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順	171,970	70	86	16	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 旅順路、熱河路推進施工	1060731 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				路、熱河路等分支管網工程						1060305/1080405 開/完工
46	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	75	94	19	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於105月10月23日由市長主持開工動土典禮正式動工，河道防洪整治部份已完成，另外景觀營造工程部份已於106年4月底接續進場施作，現況工程進度約97.87%，預訂107年2月全區完工。	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
47	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	58	91	33	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 用戶接管施作及復舊、道路封層	1060602 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	97,777	57	57	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1070122 最後修改期程 1061116/1061215 招/決標 1070115/1080130 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	45 件(84.91%)	5 件(9.43%)	0 件(0.00%)	3 件(5.66%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DE00010	發包工程	建設局/新建工程處/ 建築工程科	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	40	25	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 1. 107 年 1 月 4 日秘書長召開水湳國際會展中心辦理追加預算協商會議。 2. 經 107 年 1 月 4 日依秘書長指示於預算額度辦理並取得執照，並於 1 月 9 日、1 月 23 日工作會議請規設單位與專管提出修正後（約 55 億額度內）細部設計修正期程，已於 107 年 1 月 26 日提報本處。 3. 本案預計 107 年 2 月 1 日向局長簡報本案核定可支用預算額度辦理並取得使用執照之細設調整方案。	落後原因： 原預算可支用金額為 55 億 2315 萬，設計單位之設計總預算為 65 億，不足 10 億元。於 107 年 1 月 4 日秘書長召開會議指示以原預算額度(55 億 2315 萬)內辦理發包並取得使用執照。； 解決對策： 本案預計 107 年 2 月 1 日向局長簡報本案核定可支用預算額度辦理並取得使用執照之細設調整方案。 1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案業依局長指示於 106 年 12 月 19 日召開「非營利組織與志工發展中心新建工程」功能及經費確認研商會議，主席裁示以減少一層樓並於 7.2 億元總預算額度內進行設計，另有關空間分配問題，由社會局與相關使用單位另行研議協調，規設單位已於 12 月 27 日提送基本設計修正版本局即據以簽辦，於 107.1.8 由秘書長主持邀集本局及社會局檢討上述修正之簽文，業依秘書長指示及決議重簽，目前陳核中（林副市長室）。	落後原因： 策改變 有關本案逾原核定預算問題，於 106 年 11 月 30 日經簽奉市長裁示，在參考秘書長意見檢視後，若因中心功能確有增加之需要，可酌予增編預算之空間。本案因政策變更，影響基本設計核備時程。； 解決對策： 業於 107.1.8 由秘書長主持邀集本局及社會局檢討空間及預算內容，業依秘書長指示及決議重簽，目前陳核中（林副市長室），俟奉核可後即可另簽辦研考會修正期程事宜。 1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工
3	103DD00078	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案原定 107 年 1 月 25 日開標，因家數不足無法開標，目前已賡續簽辦再次公告上網招標事宜，預計於 107 年 2 月 1 日開標。	落後原因： 未達三家廠商投標，不符開標條件； 解決對策： 原案續行上網，排定 107 年 2 月 1 日開標 1060904 最後修改期程 1061130/1061215 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										決標 1070416/1090216 開/ 完工
4	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 1. 於107年1月4日核發使照 2. 107年1月17日正式送水 3. 預計107年2月正式送電，後續將辦理機電系統整體測試	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/ 決標 1021115/1051231 開/ 完工
5	096DR00007	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已簽辦結算奉核准，刻正辦理撥付款程序	1061129 最後修改期程 1000310/1000725 招/ 決標 1001108/1030930 開/ 完工
6	104DR00039	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 招標文件106.12.18經本局同意備查，增列工程發包預算經奉市長核准在案，目前簽辦工程發包上網事宜。 (2) 辦理五大管線及候選綠建築與智慧建築證書申請作業，相關進度如下： 項目、進度說明 五大管線： 電力-於1/11掛件，審查中 消防-於1/18掛件，預計1/26進行審圖 污水-1/23機關用印完成，預計1/25掛件 自來水-於1/17掛件，審查中 電信-已完成圖審作業，並於1/19至NCC取得繳費單，俟繳費後即可取得許可 候選綠建築證書-於1/22掛件，評	落後原因： 主體工程經費調整增列歷程及是否符合主計處府授主一字第1060243462號函相關簽核府一層已奉核； 解決對策： 已簽辦辦理上網事宜 1060626 最後修改期程 1061101/1070501 招/ 決標 1070630/1091231 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									定諮詢中 候選智慧建築證書-於1/18完成繳費，評定諮詢中	
7	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 107年1月23日驗收合格，目前正辦理結算付款作業，惟預算保留尚未經本府主計處核定，無法動支經費。	1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
8	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 研考會已於106年12月5日核定基本設計，細部設計107年1月15日提送，補充相關資料後預計於2月13日召開細設預算書圖及採購方式審查會。	落後原因： 已於1月15日提出細部設計，經審查需補充相關資料。； 解決對策： 補充相關資料後預計於2月13日召開細設預算書圖及採購方式審查會。 1060829 最後修改期程 1070310/1070507 招/決標 1070530/1091130 開/完工
9	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案雜照山坡地審查排定於107年1月31日，目標3月中旬開工。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
10	107DH00001	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程案1月3日開資格標，1月8號召開採購審查委員會，1月12日決標，由永祥營造股份有限公司得	1070131 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									標。	
11	106AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	55	55	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 設計監造標於106年5月23日開資格標，106年6月1日評選，106年6月12日議價完成、決標，106年6月23日提送契約及履約保證金400萬元定期存款單質權設定，委託設計及監造技術服務案106年6月27日簽約，提送「服務實施計畫書」106年7月12日，106年7月31日辦理「服務實施計畫書」審查會議，修正後通過，「服務實施計畫書」(修正一版)106年8月14日，召開第一次設計檢討會議106年8月15日，106年8月29日完成土地鑑界，106年10月3日「基本設計報告書」提送，「基本設計報告書」審查會議106年10月16日，11月13日「基本設計報告書」事務所提送，本處11月21日轉研考會排審查日期，12月13日辦理「基本設計報告書」研考會審查，事務所1月22日再次提送本處「基本設計報告書修正二版」，本處1月25日轉研考會排第二次會議審查。	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
12	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 11月13日訂約，11月28日提送服務實施計畫書及簽證執行計畫，12月25日提送修正版本，107年1月3日核定，預計2月9日提送基本設計。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	106AH00045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月7日訂約完成，服務實施計畫書、簽證執行計畫，11月22日提送核定版。107年1月2日提送基本設計報告書，1月24日召開審查會，2月5日提送修正版基本設計報告書，提送研考會簽辦中。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
14	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案規劃報告書於1月11日召開第二次審查會議決議修正後通過，1月25日同意備查規劃報告書。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
15	106D731010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 工程已發包決標，目前建照核准中。	1070118 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工
16	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造單位已於107年1月26日提交基本設計報告書。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工
17	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年1月26日上網招標，預計107年2月6日開標。	1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070228/1080228 開/完工
18	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設	90,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本工程建造執照已於107年1月25	1070129 最後修改期程 1061015/1061215 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				施新建工程					日審核通過，目前續辦五大管線審查。	決標 1070402/1080416 開/ 完工
19	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 106.12.14 召開採購審查小組會議，並於 106.12.20 簽陳上級機關核准辦理最有利標，經秘書長指示尚需補充相關評估資料，後續規設單位補充後，續辦工程採購相關事宜。 2. 設計監造單位於 107 年 1 月 17 日檢送預算書圖，目前核定簽辦中。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/ 決標 1071031/1090331 開/ 完工
20	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	84	84	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1. C-5 馬術文化館暨多媒體中心（1F~2F）內、外牆 1:3 水泥砂漿修補、電梯施工、外牆圍幕牆施工、室外岩面漆施工、 2. E-1 輕食餐廳室外岩面漆施工、 3. E-2 文創空間室外岩面漆施工、 4. E-3 遊客服務中心地磚施工、室外岩面漆施工、 5. 牧場圍籬欄杆施工	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/ 決標 1060131/1070531 開/ 完工
21	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 於 107 年 1 月 29 日辦理鑑界作業。	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/ 決標 1070210/1080310 開/ 完工
22	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 107 年 1 月 4 日召開細部設計第三次審查會議，會議決議為修正後經委員確認後通過，已於 107	1060901 最後修改期程 1070203/1070501 招/ 決標 1070801/1081027 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年1月11日提送修正後書圖，惟因部分未修正完成，經本局退回修正，將於107年2月2日檢送修正後書圖交委員確認，另外本案於107年1月31日於政府採購網公開閱覽，賡續辦理細設核定相關事宜。	完工
23	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中，臺中市政府研考會106年11月2日基本設計審議同意備查	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
24	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	67	67	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 刻正辦理鋼構工程及因綠建築及擋土柱工法變更辦理第一次變更設計。	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
25	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案規設案業於1月15日提送規劃成果，預計107年2月7日召開規劃成果簡報會議。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
26	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	94	94	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案於104年11月9日開工，工期868天(已含因雨展延工期18天)，依契約期程應於107年3月25日完工，自開工以來進度持續超前，截至107年1月31日預定進度94.56%，實際進度97.86%，超前3.3%。另本案因配合政策，希望能提前於106年12月底完工，全力趕工結果，目前評估可望於107	1070201 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年2月底完工，107年2月中旬取得使用執照。二、估驗進度：已完成第25期估驗（累計估驗金額3億9,032萬2,930元）。目前施工內容：1. 入口雨遮鋼構、資源回收室雨遮鋼構及維修鋼梯安裝。2. 廚具、櫥櫃安裝。3. 景觀工程、排水溝及地下室頂板防水施作。	
27	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 一、1月4日正驗複驗，缺失均已改善，新發現缺失2項限期承商改善。二、相關智慧建築辦理變更設計作業。	1060919 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1070430 開/完工
28	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理正式驗收作業	1060926 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開/完工
29	102DB00001	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 機電空調正驗缺失改善之複驗業於107年1月19日、1月26日續辦驗收事宜，本案預訂於2月底前完成驗收點交。	1060904 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
30	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	95	95	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 承商於106年11月9日函報竣工後，106年11月13日由建設局邀集運動局及其OT廠商、營造廠商、設計監造單位現勘確認無誤，現正驗收階段，預計107年1月底前完成初驗（複驗）後，接續安排正驗事宜，預定107年中旬完成移交，	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									由運動局辦理試營運。另關正式用水、用電部分，預計於2月中過年前派工管線開挖完成及接送後即可使用。	
31	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中. 已於104年10月23日取得建照，五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進. 第1次變更設計已逾105.4.22議價完成.目前已簽辦第1次變更設計議定書中. 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F水電配管 9/30 4F柱牆混凝土灌注	1070129 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105.11.20 送第 2 次變更設計預算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核 106.7.14 申報竣工 106.8.17 完成初驗預定 106.9.15 改善完成 106.10.3 預定初驗複驗 106.10.27 辦理正驗, 廠商應於 106.11.17 完成正驗缺失改善 已完成正驗複驗, 目前辦理結算中	
32	102DR00031	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 有關旨案結算資料因尚有需補正事項, 已限期廠商補正後再予辦理。	1061130 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
33	103DD00055	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 有關大里運動中心興建工程, 運動局已於 106 年 12 月 28 日與廠商完成簽訂約程序, 並排訂於 107 年 2 月 2 日召開「臺中市大里國民運動中心興建工程」開工動土典禮分工討論會議。另業務單位簽請府一層擇定吉日辦理開工動土典禮乙案, 刻正呈核中。	1070124 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1070331/1090430 開/完工
34	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	86	86	0	流廢標次數: 4 次, 期程修改次數: 5 次 本案承攬廠商已於 106 年 2 月 16 日申報開工, 刻正進行地面層三樓樑版模板組立鋼筋綁紮工程	1070126 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										完工
35	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	65	66	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 107/01/25，JJG091 區段標：預定進度 27.65%，實際進度 30.81%；JJG051 區段標：預定進度 22.16%，實際進度 22.43%，整體施工進度超前。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作完成，刻正進行筏基層鋼筋及混凝土澆置作業。G8a 持續進行土方開挖作業；G5、G6、G11 已完成土方開挖作業，刻正進行筏基結構作業。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
36	099DC00035	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	59	60	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 B 棟 B1F 柱牆組立及污水池鋼筋組立、A 棟筏基混凝土澆置完成	1060710 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
37	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	75	76	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 A、B 棟 R2F 及 R3F 混凝土澆置養護，8F~9F 室內隔間砌磚。	1070201 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
38	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	82	83	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
39	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	77	78	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. E-6 馬術障礙超越競技場 AB 區鋼構吊裝，A 區 B 區 c 區泥作粉刷打底門窗安裝。 2. 新馬廐門窗安裝與屋頂鋼構安裝。 3. E-4 泥作內外牆面粉刷，門窗安裝 4. E-7 報開工程序 5. 管線地下化開挖埋設、管線清理、景觀燈基座安裝 6. C-9 第八馬廐白蟻防治施作	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
40	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	63	65	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案監造計畫於 106 年 7 月 21 日核定在案，工程業於 106 年 8 月 2 日開工。工程進行中。	1060802 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060705/1071231 開/完工
41	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	61	63	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 1F 頂板封模。 2. 1F 頂板模板施作及水電管線施作。 3. 2F 柱牆鋼筋綁紮及模板封模。 4. 3FL 板 模板組立	1061127 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
42	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	58	60	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區 B1F 柱牆鋼筋綁紮	1061204 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
43	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 1 月 17 日完成多目標使用報告書審查，建照預計 2 月掛件。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1080301/1091201 開/完工
44	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	100,000	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.107 年 1 月 5 日中市文祕字第 1070000087 號函核定服務實施計畫書。 2.107 年 1 月 12 日中市文祕字第 1070000751 號函核定保險文件。	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決標 1080515/1090531 開/完工
45	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案新建工程於 1 月 3 日辦理第一次開標，因投標廠商未達 3 家流標，經住宅處重新簽辦，於 1 月 4 日重新公告，1 月 10 日截標、1 月 11 日辦理第二次開標，計有 2 家廠商投標：港洲營造股份有限公司、瑞助營造股份有限公司；107 年 1 月 17 日召開工程採購評選會，1 月 22 日函知投標廠商評選結果，由序位次第 1 之港洲營造股份有限公司為最有利標廠商，後續將俟議約結果辦理決標作業。	1060905 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
46	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	75	80	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案截至 107 年 01 月 25 日累計實際施工進度約為 63% (為 62.9%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
47	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	72	79	7	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 本月份施作進度如下：室外梯板及 PRF、R2F 女兒牆灌漿、1.2 鋁門窗及木門框安裝、3F 鋼網牆噴漿、2F 室內泥作粉刷。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
48	104DF00333	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	69	78	9	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 截至 107.1.25。台中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程，整體預定進度 59.36%、實際進度 56.86%。花艷館進度：52.57%、探索館與發現館進度 81.93%、花饗館進度 100%	1070126 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
49	104DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	69	78	9	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 截至 107.1.25。台中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花饗館)興建工程，整體預定進度 59.36%、實際進度 56.86%。花艷館進度：52.57%、探索館與發現館進度 81.93%、花饗館進度 100%	1061227 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
50	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	64	78	14	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 硬地第一球場內外泥作施作 硬地第一球場磁磚貼作 硬地第一球場水電施作 球場2及3看臺鋼構施作 A區戶外圍牆及水溝施作 球場4及5鋼構工程施作 球場4及5泥作施作 球場4及5土方整地夯實	1061201 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
51	105AH00061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 研考會已於 106 年 12 月 5 日核定基本設計，細部設計 107 年 1 月 15 日提送，補充相關資料後預計於 2 月 13 日召開細設預算書圖及採購方式審查會。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
52	106AH00047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委	33,845	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於 107 年 1 月 12 日提送基本設	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			開發科	託設計及監造技術服務案					計報告書，惟部分附件不全請事務所於1月31日前修正補充後再次提送	決標 1070831/開/完工
53	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	40	57	17	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案業於106年7月5日簽約在案，於106年8月21日開工。目前工程進行中。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工

(七)環保工程：本月無案件

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	28 件(87.50%)	2 件(6.25%)	2 件(6.25%)	0 件(0.00%)	32 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00385	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	87	80	-7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至1/25進度為63.48%	落後原因： 本案因辦理變更設計展延工期60日，另本案部分工區位於花艷館圍籬內，需俟花艷館交付該範圍後始得進場施作。； 解決對策： 刻正簽辦修正標案管考期程，亦訂期與建

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										築標協調交付事宜。 1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
2	105DF00384	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	85	79	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 1/26 工程進度為 59.97%	落後原因： 因 1 月上旬連日大雨致工程進度些微落後。 另本案已核准辦理變更設計並另予工期 30 日，後續將修正預定進度。 解決對策： 展開施工面以追趕進度 1060502 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070331 開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/新建工程處/ 建築工程科	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	87	84	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等 相關工項施作。	落後原因： 因現場出工數及工率尚有不足，致進度稍有落後。 解決對策： 已每日召開收工會議督管承商拓展施工展開面及增加出工數，全面攆趕工進。 1061215 最後修改期程 1030331/1030515 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										決標 1030608/1070330 開/ 完工
4	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	93	92	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 因辦理變更設計，故 進度落後。； 解決對策： 將俟變更設計完成 後，請廠商依變更設 計內容進場施作。 1060123 最後修改期 程 1051122/1051231 招/ 決標 1060110/1070331 開/ 完工
5	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分流箱涵施作	1060801 最後修改期 程 1060630/1060711 招/ 決標 1060729/1071031 開/ 完工
6	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	91	91	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 河道新建灌溉溝結構施作. 水質淨 化設施配管及設施安裝. 藝術廣場 JW 鋪面清碎石鋪設	1051207 最後修改期 程 1050919/1051101 招/ 決標 1051110/1070331 開/ 完工
7	101DR00023	發包工程	建設局/新建工程處/ 建築工程科	臺中中央公園(清翠園)第一 標新建工程	1,036,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項驗收中	1050119 最後修改期 程 1021020/1021201 招/ 決標 1021230/1061231 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	105DF00131	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	84	84	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 機電工程、混凝土工程、步道整地工程、鋼構橋工程	1060623 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
9	106AF00050	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
10	106AF00051	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00053	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
12	106AF00054	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	106AF00055	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
14	106AF00089	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計作業事宜。	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
15	106AF00090	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計事宜	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
16	106AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理設計協調事宜。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
17	106DF00328	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 107/01/05 召開細部設計審查 統包廠商預計 107/01/31 提送修正版細部設計	1060901 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工
18	106DF00001	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美	57,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 106 年 12 月 28 日決標，刻正	1060901 最後修改期程 1061130/1070131 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程科	化(第一期)工程					依規辦理與得標廠商簽訂契約事宜。	決標 1070228/1070830 開/ 完工
19	106DF00002	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會 迎賓廊道-臺中之心人行步 道及自行車道 路網改善工程 (第一期)	62,000	73	73	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 107/1/31 (原契約) 預定進度:84.20% 實際實際:27.76%。 目前工作項目： 1. C-16~C-28 導根板施作 2. C-25~C-28 斬石子面層施作 3. D-1~D-11 化妝蓋板及斬石子鋪 面暗石施作 4. C-16~C-19 斬石子鋪面施作 5. C-16~C-19 緣石 A 施作 6. C-25~C-28 花床細部整地及客沃 土 原設計涉及科博館、美術館及三河 局與水利局土地使用同意之疑義 須辦理變更設計，部份變更設計 圖說已簽奉核准先行施作，部份變 更圖說仍在檢討設計中	1060926 最後修改期 程 1060220/1060430 招/ 決標 1060901/1070730 開/ 完工
20	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市 設計工程 科第二股	臺中文化城中 城歷史空間再 造計畫-綠空 鐵道軸線計畫 第一期工程及 監造	192,000	55	55	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 107 年 1 月 15 日施工公告張貼 107 年 1 月 22 日開工前居民說明會 107 年 1 月 30 日工程宣導單發放 107 年 1 月 31 日開工	1070131 最後修改期 程 1061019/1061229 招/ 決標 1070131/1071130 開/ 完工
21	107AF00032	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀 維護科	臺中市 107 年 度行道樹、園 道、綠地綠美 化維護勞務採 購-南屯區	15,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期 程 1070105/開/完工
22	107AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀	臺中市 107 年 度行道樹、園 道、綠地綠美	12,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期 程 1070105/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			維護科	化維護勞務採購-西區						
23	107AF00035	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
24	107AF00043	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
25	107AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第三股	107 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 1 月 30 日續行開標， 並已決標，刻正辦理契約簽訂。	1070104 最後修改期程 1070209/開/完工
26	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	60	61	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 依契約執行中： (1) 第八梯次苗圃驗苗。 (2) 草花試種。 (3) 火龍果區整理。 (4) A 區枯里珍、臺東龍眼；B 區雀舌黃楊、蔓榕；C 區臺東火刺木、鐵色、茄苳、蘭嶼烏心石；E 區楓香(大)；F 區銀葉鈕子樹(錐型)、蘭嶼羅漢松(錐形)；G 區蘭嶼海桐、臺灣梭羅木、雜交緬梔、菲島福木(錐型)；H 區紅龍草、馬纓丹、金露花、臺東蘇鐵；I 區月橘；J 區樟樹(小)、白水木進場定植。 (5) G、H 區噴灌管路施作。 (6) 水平棚架網室地錨施作	1061129 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
27	106AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第三股	106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已竣工付款完成。	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
28	106DE01004	發包工程	建設局/新建工程處/ 建築工程科	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 1 月 22 日召開基本設計審查會議並決議修正後通過，預計於 3 月上旬召開細部設計審查會議。	1061205 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071231 開/完工
29	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程案業於 107 年 1 月 9 日開標，於 107 年 1 月 26 日決標。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工
30	105DF00039	發包工程	建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	75	85	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廣 5 工程部分需俟土地款完成編列後才可執行	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工
31	106AI00020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一)有關綠能館 A 1 特展區部份，廠商提出各檔規劃及配置，試驗單位尚屬滿意，已開始製作透視圖面，除農試所神農奇技部份，107 年 1 月 11 日已與農試所開會討論內部展項，1 月 29 日將再討論詳細規劃及配置，其它三檔次階已完成平面配置，並於 107 年 2 月 10 日前繳交透視圖。 (二)107 年 1 月 16 日第二次工作執行計劃書審查，審查通過。	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	106DF00387	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中車站廣場(廣6)工程	130,000	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月15日開工	1070131 最後修改期程 1061129/1070105 招/決標 1070315/1070930 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(90.91%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	63	60	-3	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1. 經12月14日變更設計審查其會議決議通過，受託單位仍需依委員級單位意見修正後，106年12月29日依期限提送修正後資料予本處確認、經107年1月9日函請受託單位依意見確認單於1月15日提送修正資料予本處憑辦(目前辦理確認修正資料並簽辦中)。 2. 106年12月26日與張副市長面報兩案工程107年9月完成開放可行性會議，會議決議(略述)帝國製糖廠臺中營業所修復工程及戶外景觀，請於107年10月底趕工完成，並點交給本府經濟發展局進	落後原因： 因現況土壤問題，導致施工期程。； 解決對策： 1 已於1月18日核准因研議前案土讓優化方案造成主體增建鋼構區展延工期56日曆天，承攬廠商依規定調整期程。2. 將依規向標管系統修正進度。 1070202 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									場室內裝修，另周邊景觀公園新建工程案配合主體修復期程完成綠間部廊、玄月廣場及回甘歷史區部分產業步道等範圍，預計107年11月中旬前邀請市座主持點交儀式，並讓民眾適度體驗參觀公園設施，其餘未完成項目應在工區安全無虞下儘速完成，惟復興路四段改成菱形網的圍籬，以達施工成果宣傳最大效果。 3. 已於1月18日核准因研議前案土讓優化方案造成主體增建鋼構區展延工期56日曆天，承攬廠商依規定調整期程。	1060715/1071231 開/完工
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工程)	600,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已於106年12月26日及107年1月8、9及12日初驗完成，預定107年2月9日廠商修正完成。	1061227 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工
3	104DF00352	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 工程結算中	1060930 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開/完工
4	106AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2018中臺灣元宵燈會一燈飾及活動委託專業服務採購案	39,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於12月13日議價完成，保留決標中，因預算審議延後，將依相關規定以去年執行數辦理決標作業。	1061019 最後修改期程 開/完工
5	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含	100,000	55	56	1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1. 已於12月13日召開變更設計審查，其審查結果通過惟受託單位於	1070202 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				規劃設計監造)					106年12月29日依其委員意見提送修正資料，並於107年1月19日函請委員書面審查併同本處確認意見檢送受託單位修正，目前將書審議健檢送受託單位修正後提送本處憑辦。 2.經106年12月26日與張副市長面報兩案工程107年9月完成開放可行性會議，會議決議(略述)帝國製糖廠臺中營業所修復工程及戶外景觀，請於107年10月底趕工完成，並點交給本府經濟發展局進場室內裝修，另周邊景觀公園新建工程案配合主體修復期程完成綠間部廊、玄月廣場及回甘歷史區部分產業步道等範圍，預計107年11月中旬前邀請市座主持點交儀式，並讓民眾適度體驗參觀公園設施，其餘未完成項目應在工區安全無虞下儘速完成，惟復興路四段改成菱形網的圍籬，以達施工成果宣傳最大效果。	1061015/1071231 開/完工
6	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	88	89	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
7	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	87	91	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.屋頂平台及覆土區防水施作 2.屋頂平台PS版及點焊鋼絲網施作 3.屋頂平台及覆土區地坪加打PC施作 4.2-5F門扇施作、1F天花板施作 5.東側造型花台A結構施作、資源	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									回收廠結構施作 6. 南側親水池活動廣場步道磚鋪設 7. 東南側地坪及親水池廣場地坪整地 RC 8. 1-5F 消防變更管線工程、2-3F 電信資訊監視監控線路拉線、1-4F 牆面及天花器具設備安裝	
8	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	59	63	4	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1. 廁所地梁地坪及廚房基礎鋼筋施工 (4T) 2. 廁所地梁地坪及廚房基礎完成澆置混凝土。(24M3) 3. 土方運棄。(126M3) 4. 廁所施工架搭設完成。(229M2)	1060814 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
9	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	40	55	15	流廢標次數：8 次， 期程修改次數：0 次 一、預定進度 0.35%，實際進度 1.03%。 二、工作項目：橋面施工計畫書提送、活動廁所及工程告示牌進場安裝	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/完工
10	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	40	63	23	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 木構件檢測文件整理及提送審查。 2. 結構補強、門窗修復工程。 3. 圯工工程。	1060727 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工
11	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	30	61	31	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 1 月 31 日進行工項：一進屋面舊木料修補、二進屋面桁木根椽木修補、左右護龍屋面桁木跟椽木修補、一進，二進，左右護龍壁體土塼牆修補	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(48.00%)	13 件(52.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	25 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已完成工程結算付款	1070131 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
2	102DF00190	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複驗合格	1061030 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
3	102DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 有關天瑞營造工程股份有限公司 申領「臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區」 驗收結算款計新臺幣10億0,829萬5,272元整乙案，詳如說明，簽請核示。	1061030 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
4	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本局已於106年11月22日正驗缺失複驗完成，施工廠商刻正依據驗收結果修正竣工結算書圖	1060601 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
5	101DF00331	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.07.21正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	1061102 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
6	101DR00013	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	1061102 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
7	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	101DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	台中市第14期市地重劃第4工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
9	101DR00020	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第4工區工程(B標)	1,237,807	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
10	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
11	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 簽辦工程結算中	1060927 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
12	104DR00046	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	85	81	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 65.97%。	落後原因： 現場因地下管線影響部份開挖寬度無法依設計寬度施作，以致進度落後狀況。； 解決對策： 督促施工廠商儘速施作。 1061027 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標 1051220/1070402 開/完工
13	101DF00332	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第四次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	落後原因： 因本工程第4次變更設計作業程序及工期展延尚未完成，應暫無法申報竣工辦理結算驗收作業。； 解決對策： 依據契約規定通知廠商停工展延工期，俟完成變更設計程序訂約完成後再行復工，辦理後續竣工驗收相關事宜。 1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
14	103DR00044	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	81	80	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 63.25%	落後原因： 1. 山西路施作共同管溝(C.C. BOX)暨汰換

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科							舊有自來水管案。 2. 區內尚有喬木移除(植)。; 解決對策: 落後原因均已解決已督促廠商就可施作部分儘速施作。 1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
15	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)	62,762	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。	1061227 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工
16	107DR00002	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程(土建工程)	100,030	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尚在規畫設計程序中	1070110 最後修改期程 1070630/1070831 招/決標 1071031/1080731 開/完工
17	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、107年1月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、106年10月25日起辦理工區土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業	
18	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 107年2月3日辦理第二次協議價購價格作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
19	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.107.1.5辦理範圍內都市計畫樁位復建成果驗收作業。 2.107.1.11辦理第4-1標工區抵價	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案管理服務案					地點交作業。 3.107.1.31 辦理專案讓售文教 20、21 土地及宗教專用區土地點交 作業 4.107.1.3 辦理創研段土地界樁埋 設並由中正地政事務所進場辦理 樁位檢測作業。 5.107.1.17 辦理公 51 用地及宗教 專用區完成界址測量及樁位埋 設，並由中興地政事務所進場辦理 樁位檢測作業。 6.107.1.25 辦理第 3-2 標界樁埋設 並請中興地政事務所進行樁位檢 測作業。 7.107.1.10 亞興檢送第 2 標、第 3-1 標（中央公園東側）及第 3-2 標街廓複測檢測圖。 8.107.1.24 召開中平路未拆戶建 築改良物強制拆除前置會議，並於 107.1.29 辦理強制拆除作業。 9. 更新水湳區段徵收原址專區網 頁資料。	
20	103DF00329	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	臺中市捷運文 心北屯線機廠 及車站區段徵 收工程-第四 工區	524,331	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107/01/22 復工，107/01/24 竣工	1070126 最後修改期 程 1030409/1030709 招/ 決標 1030829/1060901 開/ 完工
21	102DR00008	發包工程	地政局/工程 管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工 程第三標	642,660	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 107 年 1 月 30 日申報竣工	1070131 最後修改期 程 1020415/1020515 招/ 決標 1021015/1070130 開/ 完工
22	101DR00034	發包工程	地政局/工程 管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區	894,030	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次	1060603 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程					刻正辦理驗收程序	1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
23	102DF00151	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 106/11/30 停工中 辦理第五次變更設計	1061030 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1061201 開/完工
24	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	63	88	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程刻正辦理區內未開放計畫道路中水管道延管開挖及埋設工程	1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
25	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01191	發包工程	水利局/污水營運科/	石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡保護工程1	66,114	55	55	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 本案於106.12.29決標，預定於107.1.15開工，預定施作施工便道。	1070129 最後修改期程 1061211/1061231 招/決標 1070115/1070831 開/完工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	186 件(96.37%)	3 件(1.55%)	0 件(0.00%)	4 件(2.07%)	193 件	25 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	100	100	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 已於106年12月31日付款完成	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
2	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106 年大型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務	14,500	100	100	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 12月14日完成結算。	1060126 最後修改期程 1060331/開/完工
3	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/	106 年度拖吊車採購案	15,000	100	100	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 106年5月3日決標，並已於106年5月25日完成簽約事宜，並已於106年10月28日交車，目前履約中，並簽辦請款事宜，並於106年12月29日完成付款。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第四季核銷及年度驗收辦理完畢	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
5	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	556,245	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理經費繳回。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工
6	106AK00017	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	106 度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,554	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1/11 日支付本案最後一期款項 1,471,171 元整。	1051219 最後修改期程 1051230/開/完工
7	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫	19,993	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理經費繳回。	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
8	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成 106 年決算核銷，並於 1/20 繳交成果報告。	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
9	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	106 年度臺中市婦女福利服務中心	23,792	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成付款結案。	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
10	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理核銷及撥款事宜。	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										開/完工
11	106AM00096	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/科技組	涉案車輛查緝網擴充暨更新案	11,970	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已辦理完竣。	1060612 最後修改期程 1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
12	106A000013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已結案，申請解除列管	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
13	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結案。	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
14	106AP00050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106 年度清淨市容—擴大大路清掃執行計畫	24,120	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於 105 年 12 月 30 日簽約，並於 106 年 1 月 1 日開始履約，106 年 12 月 31 日執行完畢。 2. 12 月份契約價金已簽奉核准並付款，並於 107 年 1 月 10 日驗收完畢。	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工
15	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案分為 A、B 與 C 三工區辦理招標採購作業。截至 107 年 1 月 5 日止，各區皆已完成第 3 期款驗收及經費核銷作業，本計畫共計撥付新臺幣 1,194 萬 7,365 元整。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
16	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於 107 年 1 月 5 日驗收完成，並辦理已核銷完畢。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1061031/開/完工
17	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	19,738	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107/01/02 驗收完成	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
18	106AT00028	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2018臺中市跨年晚會活動委託專業服務案	12,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成驗收付款及結案作業，擬請解除列管。	1061016 最後修改期程 1061031/開/完工
19	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地價稅開徵繳款書、轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及催繳繳款書等之列印、摺封及郵寄作業已於107年1月10日如期結算付款，金額889萬3,226元。	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工
20	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結案相關事宜	1060224 最後修改期程 1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工
21	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	85	100	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106年1-11月服務費用已核銷付款，本案已完成驗收結算作業。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
22	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已撥付最後一期款項予廠商，並已結案。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	105AP00110	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、於 107 年 1 月 8 日辦理代操作維護第二期款付款事宜。二、管考進度為 100%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
24	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	100	60	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約完成，擬請解除列管。	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
25	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	100	60	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履約金額達契約金額上限即終止（契約總價上限為新臺幣 57,288,000 元整），採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 9 月 30 日達契約金額上限，剩餘之契約價金不足以支應一個月勞務費酬金，故依契約書第三條第一項第四款及第七條第一項第二款規定，於 106 年 8 月 9 日中市交停管字第 1060017537 號函，通知廠商本契約於 106 年 9 月 30 日終止。 三、另依契約書第三條第一項第四款規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。 四、本契約 106 年 12 月份勞務費為最後一次付款，本處依實際有效到繳之停車繳費通知單結算，勞務驗收已於 107 年 1 月 17 日驗收合格，刻正辦理 106 年 12 月份勞務	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									費請領作業。	
26	106A000032	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	106 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	13,482	100	85	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案得標廠商計 25 家，皆未達設定預估人數門檻，均須逐筆核對學生名冊、統計實際履約人數（計 243,609 人），因數量龐大，耗費時日，且有 4 家廠商為初次承接本採購案，廠商雖依規於期程內完成接種作業及檢齊書面資料函送本局，惟廠商不熟悉行政作業，導致後續資料補正審核延遲。本案已完成核對名冊，刻正辦理驗收核銷程序。	落後原因： 清冊與使用量統計表不一致； 解決對策： 通知醫療院所修正 1060824 最後修改期程 1061031/開/完工
27	106AQ00105	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案後續擴充	10,950	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分館及總館（綠美圖）圖書依約應於去（106）年 11 月 30 日完成購書預算 100%之交貨，目前廠商履約延遲，截至 2 月初分館圖書完成 91%之交貨，總館（綠美圖）圖書完成 50%之交貨，預計分別於 2 月 7 日及 2 月 10 日完成圖書全數交貨。	落後原因： 本案分館及總館（綠美圖）圖書依約應於去（106）年 11 月 30 日完成購書預算 100%之交貨，但目前廠商因編目加工作業落後致履約延遲，無法於預定期程內完成全數交貨。； 解決對策： 已密切連繫廠商了解作業進度，催請儘速完成本案交貨，以利 2 月底如期完成驗收。 1061110 最後修改期程 1060803/1070131 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
28	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106 年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	100	85	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收程序中。	落後原因： 相關工作項目執行至 106 年 12 月 20 日，多數資料需經彙整後提報本局核定，致執行進度稍有落後； 解決對策： 預計於 2 月 7 日辦理期末審查會，預計 2 月底前完成驗收核銷作業 1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工
29	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106 年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	95	85	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫依契約書領款期程表規定，已完成各項工作之目標數，並於 106 年 12 月 29 日提交第二期款工作成果報告，後續將辦理請款作業。	落後原因： 本計畫依契約書領款期程表規定，已完成各項工作之目標數，並於 106 年 12 月 29 日提交第二期款工作成果報告，後續將辦理請款作業。； 解決對策： 廠商提報期款契約量，經審核通過後，擬辦理驗收付款作業。 1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工
30	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	106 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計	17,900	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 107.1.12 提送期末報告定稿本。2. 107.1.31 辦理驗收作	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第二股	畫					業。	1060731/開/完工
31	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購清溝車 4 輛	22,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗報告於 1 月 23 日送到，本案已於 1 月 30 日驗收完成，目前簽辦付款中	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
32	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 107 年 1 月 30 日完成複驗	1060728 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
33	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.1/11 召開第 2 次成果檢討會議。 2.1/19 交付第 2 期成果報告(修正版)。 3.現正辦理第 2 期付款事宜。	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
34	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案承攬廠商已於 106 年 12 月 21 日提交第一期履約內容(總策劃報告書初稿)，依本會業務單位及 PCM 廠商提出書面審查意見修正後，於 107 年 1 月 8 日前函覆修正後報告書，於 1 月 17 日召開第一次審查會議，於 1 月 26 日召開第二次審查會議，經委員審議結果，本案原則同意通過，並授權業務單位進行文字及部分內容修正之書面審查。預定於 2 月 6 日辦理原住民族專區點交作業，於 2 月 12 日辦理動土典禮等相關事宜。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
35	107A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	107 年臺中市龍井區區民團	16,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070102 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				體意外保險					辦理作業中	1061228/開/完工
36	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107.01.16 辦理 106.12 月份勞務驗收（舊案），付款簽已陳核完畢，發票黏憑陳核中。新案目前履執行約中。	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
37	107AG00009	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運	1070108 最後修改期程 1061229/開/完工
38	107AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 26 日決標	1070124 最後修改期程 1070131/開/完工
39	107AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	臺中市兒童發展社區資源中心	24,243	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已簽訂 107 年契約 2. 請廠商依契約書辦理	1061228 最後修改期程 1061231/開/完工
40	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標，轉介個案 31 案	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
41	107AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 107 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,798	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽定契約，於四月辦理第一季核銷。	1070205 最後修改期程 1070131/開/完工
42	107AK00014	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	107 度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,553	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。	1070122 最後修改期程 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	107AK00026	財物勞務採購	社會局/家暴中心/成人保護組	107 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	10,780	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一區：受理通報案件數為 119 案；個管案件數為 213 案。 第二區：受理通報案件數為 121 案；個管案件數為 168 案。 第三區：受理通報案件數為 41 案。 第四區：受理通報案件數為 44 案。	1070202 最後修改期程 1061231/1070415 招/決標 1070715/開/完工
44	107AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	107 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	48,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案決標，辦理契約簽訂事宜。	1070205 最後修改期程 1061229/1071215 招/決標 開/完工
45	106AP00132	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1061129 最後修改期程 1061231/開/完工
46	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106 年臺中市政府第 2 代中文網站整合服務平台建置及第 1 期推廣案	10,983	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1/17 召開第 8 次工作會議	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
47	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工作規範執行中並辦理驗收結算核付程序	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
48	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次契約變更後工作項目及工作量，工作進度尚符合。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1 月 22 日提交操作維護計畫書及設置地點規劃書	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
50	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 107 年 1 月 10 日簽約並開始履約。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
51	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染健康風險-環境污染調查計畫	54,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理第二期成果驗收審查	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
52	106AP00119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 12 輛	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗中	1060803 最後修改期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
53	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理現況測量及地籍調查。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
54	106AR00022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 1 月 8 日議價，由得盈開發有限公司以底價承攬，並已於 107 年 1 月 29 日簽約。	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
55	106AP00011	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	12,170	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、於 107 年 1 月 12 日召開期末報告審查會議。二、管考進度為 85%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
56	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市細懸浮微粒〈PM2.5〉採樣分析計畫	16,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 1 月 16 日辦理期末報告審查會	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工
57	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106 年 1 月 30 日上午 11 時辦理第 12 次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
58	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 17 日辦理期末審查會議，1 月 24 日廠商提送委員意見修正對照表，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
59	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107.01.09 召開工作計畫書審查會議，107.01.22 函請地政局辦理加密控制測量作業第一階段成果審查。	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
60	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 1 月 29 日完成第 3 期工作項目驗收，目前刻正辦理付款作業。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
61	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 10 月請款簽核中。	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
62	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作，並於 107 年 1 月 18 日召開期末報告審查會議。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
63	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案	26,022	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業中	1061103 最後修改期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
64	106AM00111	財物勞務採購	警察局/勤務指揮中心/	110 報案系統、勤指應變中心暨空間整建案	33,645	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 積極辦理前置作業中。	1061107 最後修改期程 1071101/1080131 招/決標 1080430/開/完工
65	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 1/30，16 班皆已結訓，其中 8 班已完成就業輔導費驗收，3 班申請就業輔導費驗收中，餘 5 班尚在就業輔導期。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
66	106AL00043	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(二)	16,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 1/30，13 班皆已結訓，尚在就業輔導期。	1060913 最後修改期程 1060831/開/完工
67	106AM00066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1070330/開/完工
68	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購案	11,808	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
69	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，10 月 12 日本局完成工作執行計畫書審查，11 月 22 日召開期中審查。 2、106 年 12 月 7 日工作執行計畫書修正二版同意備查，106 年 11 月 22 日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。 3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，待廠商補提送帳戶資料後，辦理第一次請款作業。 4、廠商 106 年 12 月 29 日提送期末報告，惟尚有不足之處，已於 107 年 1 月 17 日函復廠商補正。	1060930 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工
70	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。 二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計畫書（期初報告/第一次交貨）。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									刷確認書」。	
71	106AG00043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月下旬廠商開始進行優化公車專用道智慧型站牌控制主機更新	1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工
72	106AG00047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 106 年 10 月 17 日公告上網，11 月 13 日開標，11 月 17 日召開評選會，11 月 30 日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之 98.00 整得標，總契約預計金額新台幣 77,485,660 元。 3、細部設計案已於 11 月 30 日簽約，並於 12 月 8 日提送工作執行計畫書，12 月 15 日召開工作執行計畫書審查會議。 4、107 年 1 月 3 日工作執行計畫書審核通過，1 月 25 日召開第 1 次工作會議，期初報告完成。	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工
73	106AG00048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/01/11 本標案決標 107/01/23 完成訂約作業並進行後續履約事宜	1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工
74	106AH00012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 106 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 106 年 10 月 2 日完成第一次交貨。2. 本案於 106.3.31 簽訂契約。3. 刻正依契約書履約執行	1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				服務案					中。	
75	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 4 日召開工作計畫書審查會議，107 年 1 月 26 日同意備查並召開「106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫」啟動記者會。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
76	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 107 年 1 月 19 日上網招標，已於 107 年 1 月 30 日開標，預計 107 年 2 月 2 日辦理後續評選事宜。	1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工
77	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一期工作計畫書審查進度： 1. 自然館於 107 年 1 月 10 日召開第 2 次工作計畫書審查會議，會議決議請集思公司依委員意見修正計畫書，1 月 15 日將修正計畫書送本局，以利 1 月 16 日於併同綠能館審查。 2. 107 年 1 月 16 日工作執行計畫書審查通過。	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
78	106AJ00019	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理全案驗收核銷事宜。	1060602 最後修改期程 開/完工
79	106AJ00022	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2017 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	26,800	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 活動已於 107 年 1 月 7 日圓滿落幕，目前刻正辦理活動結算驗收事宜	1060815 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
80	107AK00034	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	107 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中	1070202 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工
81	107AK00039	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	107 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務(第 1、2、4、5、6 區居家托育服務中心)」後續擴充	40,024	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約書製作	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
82	107AK00044	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	107 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1070205 最後修改期程 1061229/開/完工
83	107AM00001	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年度錄影監視系統維護保養採購案	62,055	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1061117 最後修改期程 1070601/開/完工
84	107AM00020	財物勞務採購	警察局/資訊室/	107 年 M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,454	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業中	1061229 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 開/完工
85	107AP00008	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	107 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約書期程辦理，無落後情形。	1061218 最後修改期程 1070115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
86	107AP00011	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	172,259	40	40	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 廠商履約執行中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
87	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 廠商於 107 年 1 月 1 日開始履約，履約執行中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
88	107AP00013	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	40	40	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 業於 107 年 1 月 1 日簽訂契約，並提送工作計畫書、品質計畫書、緊急應變處理計畫等相關資料，計畫依契約規定履約中。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
89	107AP00014	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	17,033	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 本案已訂約，目前履約中。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工
90	107AP00020	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	107 年臺中市環境品質監測站（含移動式監測車）操作維護工作計畫	14,784	35	35	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 一、於 107 年 1 月 23 日召開採購評選委員會會議。二、管考進度為 35%，無落後情形。	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工
91	107AP00022	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	107 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,970	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 1. 107/1/10 辦理議價及決標。 2. 107/1/12 提送品保品管規劃書。	1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工
92	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽	107 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件	27,480	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			查大隊第四組	稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫					一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定逸散源法規符合度查核 1 家次 (2) 未有許可工廠現場查核 1 家次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業 0 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 0 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會 0 場次 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 561 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 342 件 (3) 檢舉案件再查證作業 0 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 1463 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 122 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 131 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 276 件 ~1/21	/完工
93	107AP00031	財物勞務採購	環保局/水質及土壤	107 年度臺中市流域污染總	18,436	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070108 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			保護科/水質及土壤保護科第一股	量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫					預計1月30日上午10點30分辦理開標。	1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工
94	107AP00032	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一)	29,237	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
95	107AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二)	29,018	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
96	107AP00034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度各式環保車輛機具維修保養案(項目三)	19,677	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
97	107AP00035	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107年度各式環保車輛機具維修保養案(項目四)	17,945	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 得標廠商刻正履約中。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
98	107AP00038	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	107年車輛、重機械保險	17,368	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於107年1月4日辦理第一次公告，於107年1月15日更正公告(保險車輛數量調整)，於107年1月23日開標因家數未達3家流標，於107年1月24日辦理第二次公告	1070119 最後修改期程 1070205/開/完工
99	107AP00046	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設	107年山海屯都等12區掩埋場水質處理	18,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中	1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			施大隊第二組	廠操作維護申報及換修節能等工作						決標 1071130/開/完工
100	107AP00049	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	107 年度清淨市容—擴大大道路清掃執行計畫	26,120	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 1 月 1 日簽約，並於 107 年 1 月 1 日開始履約。	1070126 最後修改期程 1061229/開/完工
101	107AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市低污染車輛推廣計畫	11,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 11 月 10 日簽辦招標文件，106 年 11 月 21 日招標文件核定，106 年 11 月 23 日上網公告，107 年 1 月 4 日辦理評選，107 年 1 月 15 日決標，107 年 1 月 19 日簽約。	1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招/決標 1071001/開/完工
102	107AP00056	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市機車排氣稽查計畫	14,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 18 日擬定招標文件簽呈，目前呈核至主任秘書	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工
103	107AP00059	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 107.1.18 召開工作範疇界定會議 2. 107.1.31 召開工作檢討會議 3. 依契約規範執行相關工作。	1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工
104	107AP00060	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,284	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 12 月 28 日辦理界定會議，1 月 14 日提送人員清冊及保險、人員巡查相關設備及工作計畫書，1 月 16 日辦理工作檢討會，符合契約規定。	1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工
105	107AP00061	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	107 年臺中市二行程機車汰	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1070129 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科/空氣及噪音管制科第二股	舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫					計畫依契約規定於 107 年 1 月 12 日提送期初報告(工作計畫書)。	1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工
106	107AP00062	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市高污染車輛管制計畫	10,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件修正中	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工
107	107AP00064	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	50,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫已於 107 年 1 月 23 日決標， 將於 107 年 2 月 7 日辦理簽約	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
108	107AP00065	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 1 月 23 日完成決標， 標案期程為 107 年 2 月 24 日至 12 月 31 日	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
109	107AP00077	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107 度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,086	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已完成一月份委託事項	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
110	107AP00078	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	14,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 1 月 4 日上網公告，預計 2 月 6 日開標	1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
111	107AY00001	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 107 年度資訊 機房暨所屬機 關電腦資訊設 備維運案	19,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/30 工作計畫書送達	1070201 最後修改期 程 1061228/1070420 招/ 決標 1070720/開/完工
112	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺中市中國醫 藥大學、科博 館、國美館週 邊停車場停車 開單勞務委託 民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履 約金額達契約金額上限即終止（契 約總價上限為新臺幣 57,288,000 元整），採按月付款，廠商於每月 十日前檢附前一月份全月開單月 報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 11 月 30 日達契約金額上限，剩 餘之契約價金不足以支應一個月 勞務費酬金，故依契約書第三條第 一項第四款及第七條第一項第二 款規定，於 106 年 11 月 2 日中市 交停管字第 1060024914 號函，通 知廠商本契約於 106 年 11 月 30 日 終止。 三、另依契約書第三條第一項第四 款規定：本契約終止時，廠商開單 勞務酬金結算至契約結束後次三 個月止之實際到繳之有效停車繳 費通知單。故 106 年 12 月份勞務 費，本處依實際有效到繳之停車繳 費通知單結算，勞務驗收已於 107 年 1 月 16 日驗收合格，刻正辦理 106 年 12 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
113	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺中市逢甲、 新光三越、精 明商圈週邊停 車場停車開單	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履 約，履約期限為 105 年 1 月 1 日起	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				勞務委託民間 辦理案					履約至 106 年 12 月 31 日止，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 12 月份勞務勞務驗收已於 107 年 1 月 16 日驗收合格，刻正辦理 106 年 12 月份勞務費請領作業。	
114	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 財務效益評估報告書（含不動產估價報告書）於 106.10.27 簽奉局一層核定。2. 招商相關規定及範本於 106.10.23 公告或下達。3. 於 106.12.08 辦理捷運綠線土開案招商座談會。4. G5、G11 案個案招商文件刻正簽核中，預計於 2 月上旬簽奉府一層核定後，辦理公告作業及招商說明會。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
115	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、本案 105 年 3 月 29 日決標。水湳轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議，6 月 29 日再報府審議， 7 月 27 日召開基本設計審議，8 月 25 日提送報告書修正版，9 月 15 日廠商提送報告書修正版，9 月 29 日本府同意備查，10 月 19 日廠商提送報告書定稿本 20 份。 2、豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。 3、廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初評期末報告修正版，4月26日核備期末報告。 4、106年8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。 5、106年10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會，刻正就客運南站進行方案研擬，預計於107年2月召開工作會議討論月台配置。	
116	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1、8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查會議。2、9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。3、9月20日召開擴充案之現地勘查。 4、10月13日廠商提送期末修正報告（一版）暨擴充案之期中修正報告（一版）。5、11月7日召開期末修正報告審查會議。6、11月27日完成擴充案之期中修正報告	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									書面審查作業。7、11月30日廠商提送期末修正報告(二版);12月11日提送擴充案之期中修正報告(二版);12月18日廠商提送期末修正報告(三版)。8、12月27日邀請北捷局討論雙港輕軌捷運規劃。9、107年1月16日依北捷局意見完成回應及辦理情形表。10、1月19日廠商提送向府一層報告簡報。	
117	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、本案99年12月6日完成決標。交通部於105年12月21日複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於3月3日報請交通部審議。 2、5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於5月26日提送成果。 3、6月9日拜會高鐵局副局長，6月14日依高鐵局意見召開會議討論，6月15日再次拜會高鐵局，6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料，7月17日廠商完成TIF部分。 4、7月26日廠商提送分段與全段、銜接軌與新闢五級機廠之評估報告。 5、8月30日提供審查意見回應表及補充評估文件予高鐵局，敬請該局核轉本案可行性研究報告予行政院審議。 6、9月依高鐵局意見修正審查意見	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									回應表及補充評估文件。 7、10 月依交通部意見修正相關報部表格。 8、11 月 23 日交通部函復審查意見，12 月 6 日召開工作會議討論報部修正報告。 9、12 月 8 日提供補充評估意見予高鐵局先行檢視，12 月 18 日高鐵局提供意見、12 月 20 日運研所提供意見。12 月 22 日廠商完成修正。 10、12 月 29 日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 11、107 年 1 月協助高鐵局辦理相關審查作業。	
118	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月份已完成 143 站營運啟用、150 站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
119	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度 21.849%，施作項目： 1. 2F 柱、牆鋼筋綁紮、配管工程及模板組立 2. 1F 照明配線工程施作 3. 施工架及支撐排架組立	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
120	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1061225 最後修改期程 990326/開/完工
121	105AF00100	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				道環境監測工作						
122	105AF00130	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
123	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 學年度第 1 學期學費差額業於 1 月 30 日前完成系統造冊，預計於本學期結束後辦理分期驗收。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
124	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 學年度第 1 學期學費差額業於 1 月 30 日前完成系統造冊，預計於本學期結束後辦理分期驗收。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
125	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
126	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行污泥清運相關工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
127	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 建立公展通知土地所有權人清冊。 3. 106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。 4. 彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5. 細計土地使用分區管制要點經本市都委會 106 年 9 月 22 日第 74 次大會通過。 6. 主計部分於 106 年 10 月 17 日府授都計字第 1060226811 號函再提內政部審議。 7. 另需簽訂協議書部分（宗教專用區）已訂於 10 月 23 日召開會議。 8. 有關台中港土地使用區管制要點部分，土管部分於 106 年 11 月 23 日公告實施。 9. 已排入 107 年 2 月 6 日內政部都委會第 916 次會議。	
128	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 9 月 25 日決標。 2、廠商 106 年 3 月 13 日提送總結報告書，因本案尚待召開第 2 次專家學者座談會，3 月 21 日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水湳智慧城發展項目，研擬水湳轉運站定位及自駕車示範場域規劃。 4、107 年 1 月 19 日召開第 2 次專家學者座談會。	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
129	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 內政部專案小組於 107 年 1 月 30	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日發函第 13 次小組會議紀錄，賡續辦理修正作業，將續提請內政部大會審議。	決標 1021115/開/完工
130	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，106 年 2 月 7 日進行都計專案小組第四次審議。106 年 4 月 28 日提市都委會大會討論，106 年 7 月 3 日修正書圖送中央審議，預計 8 月底 9 月初審議，部大會審議 9 月 19 日審議，依決議修正書圖再提 107 年 1 月 26 日市都委會審議。	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
131	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議。未來如能取得上開國家重大建設認定函，並確認開發計畫範圍後，本府將加速擬定都市計畫作業。	
132	103AF00081	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
133	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
134	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審議完畢，於 106 年 2 月 24 日市都委會審議通過，並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議，內政部都委會於 106 年 7 月 11 日召開專案小組第 1 次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於 106 年 9 月 8 日召開市都委會專案小組第 16 次會議。106 年 9 月 19 日召開內政部第 2 次專案小組，106 年 11 月 2 日提送補充資料提第 3 次小組，106 年 11 月 15 日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於 106 年 9 月 8 日召開市小組第 16 次會議審議完畢，並於 106 年 12 月 28 日召開市都委會第 79 次會議審議通過，107 年 1 月 16 日召開部都委會專案小組第 3 次會議審議，後續將由內政部續召開小組審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
135	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1 月 24 日資訊中心召開「水滴智慧城籌備處第一次會議」，研商未來水滴智慧城籌備處的定位與分工。另業務科刻正辦理「大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫案」第二次契約變更事宜	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
136	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 4 月 27 日、106 年 5 月 17	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。106年8月25日辦理軍方出入動線現地會勘。106年11月6日召開研商會議（市長主持），刻正修正規劃方案。107年1月30日召開工作會議確認修正內容。	決標 1030830/開/完工
137	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 7.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106年2月9日內政部召開第2次會議。	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									10.106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。 11.106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 12.106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 13.106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 14.6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15.清查變更範圍土地所有權人清冊。 16.請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17.106 年 9 月 1 日起公告公开展覽 45 天。 18.106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19.公开展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。 20.台中港特定區計畫：106.11.22 小組(1)。106.12.15 小組(2)。 21.台中市主計：107.1.12 小組(1)。 22.甲安埔：107.1.22 小組(1)。 23.大平霧：107.1.25 小組(1)。 24.日大：107.2.7 小組(1)。 25.豐原后里：107.2.9 小組(1)。 26.潭雅神：107.1.29 小組(1)。 27.東新石：107.1.30 小組(1)。 28.和平：107.2.8 小組(1)。	
138	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
139	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於107年1月5日提報106年12月份工作月報表至局備查，本局於107年1月12日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
140	104AF00093	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
141	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。 23.105年7月6日檢送期末報告書修正版。 24.105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105年10月26日提交公開展覽草案。 26.105年12月2日辦理公開展覽(12月16日公展說明會)。 27.烏日通檢106年2月13日召開市都委會第1次專案小組。 28.高鐵通檢106年2月16日召開市都委會第1次專案小組。 29.烏日通檢106年3月7日召開市都委會第2次專案小組。 30.烏日大肚整併106年3月10日召開市都委會第1次專案小組、6月22日第2次專案小組。12月6日召開第3次專案小組 31.烏日通檢106年3月23日第3次小組。3月30日第4次小組。4月25日第5次小組。5月26日第6次小組。7月11日第7次小組。106年8月9日第8次小組。106年9月4日第9次小組。106年11月27日第10次小組。 32.高鐵通檢106年3月24日召開市都委會第2次專案小組。5月4日第3次小組。6月2日第4次小組。6月28日第5次小組。7月17日第6次小組。106年8月17日變3案協商會議。 33.高鐵通檢106年10月6日市都委會(75)審議通過。部分案件續	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									提 106.12.22 市大會(78)，其餘案件預計於 107 年 1 月提請內政部審議。 34. 烏日四通已提 106 年 12 月 22 日市都委會。再提會案件已提 107 年 1 月 26 日市都委(80)大會。	
142	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106 年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工
143	106AB00027	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第一殯儀館	臺中市生命禮儀管理處殯儀館購置移動式冷凍櫃及空調等相關設備	16,650	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尚依進度履約中	1061221 最後修改期程 1070110/1070315 招/決標 開/完工
144	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履約中。 四、已完成第二批次驗收，第三批次履約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工
145	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 開始履約	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
146	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 19 日辦理本期發掘驗收作業，刻正依驗收簽核結果辦理後續付款。現場發掘持續依規劃事項進行中。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
147	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電	12,488	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051206 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				系統建置案					局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算106年12.488萬，於106年4月26日以815萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。	1080601/1081201 招/決標 開/完工
148	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 資料審查、驗收辦理中。	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
149	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案於107年1月18日辦理驗收，預計於2月底前支付尾款。	1061102 最後修改期程 1050630/開/完工
150	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中報告書完成	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
151	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018台中花博豐原葫蘆墩第5區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作執行計畫書通過，細部設計中。	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工
152	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 營建署107年1月15日同意備查 本案工作計畫及測量計畫收訖。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
153	106AD01040	財物勞務採購	水利局/水利工程科/	106年度臺中市河溪疏濬工	10,707	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1061023 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程-管制站標 (開口契約)					106/11/29 第一次派工進場施作， 12/28 報竣，107/1/16 驗收，結算 中。	1061130/開/完工
154	106AD01043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及 周邊地區整體 環境規劃委託 技術服務	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 1 月 5 日提送工作計畫書， 目前上簽工作計畫書審查會議主 持人及委員。	1061204 最後修改期 程 1061231/1071001 招/ 決標 1080401/開/完工
155	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年臺中市 精密機械科技 創新園區污水 處理廠、自來 水系統及監視 系統維護及代 操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 1 月 10 日 提送 12 月工作月報，本局 107 年 1 月 12 日備查。	1060125 最後修改期 程 1060124/開/完工
156	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業 園區委託申請 設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 107 年 1 月 9 日依規檢送 106 年 12 月份工作月報，本局於 107 年 1 月 15 日存供備查。	1060124 最後修改期 程 1060420/開/完工
157	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年精密機 械科技創新園 區一期景觀維 護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約規定履約中，持續協助 執行精密機械科技創新園區一期 景觀維護。 第一期驗收付款，業於 1 月份撥款。	1060125 最後修改期 程 1060620/開/完工
158	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業 發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 1 月 10 日辦理 1 場第二階段 甄選說明會。	1060203 最後修改期 程 1060221/1060930 招/ 決標 1070930/開/完工
159	106AF00001	財物勞務採購	建設局/養護工程處/ 公園景觀維 護科	臺中市 106 年 度區域型公園 綠美化維護工 作-健康公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1051230 最後修改期 程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				等十座公園						
160	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年12月21日召開政策公告文件審查會議，惟尚有四項待裁量事項，刻正簽報市長裁示，俟奉核後續辦政策公告及後續招商推動作業。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
161	106AF00077	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107/01/05 驗收通過	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標 1060930/開/完工
162	106AF00087	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工
163	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度主題公車行駛計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理花毯節、跨年晚會驗收程序。	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
164	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案106年12月份勞務費用共計318,234元，已於107年1月17日完成驗收，刻正辦理付款事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
165	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案106年4月11日完成決標。 5月2日工作執行計畫書同意備查，6月15日驗收通過，完成第二	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									階段通訊升級。 2、8月底提送交控軟硬體設備報告書。 3、9月11日第三次驗收合格。 4、交控中心持續值班與維護中。 付款進度:106年5月22日第一次付款2,080,000元,106年7月10日第二次付款3,120,000元,106年10月12日第三次付款3,120,000元。	
166	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1、本案106年5月9日決標。5月23日工作執行計畫書同意備查。 2、9月19日完成期中報告審查,原則通過,10月23日期中報告修正版備查。 3、107年1月17日與資訊中心討論事件資料界接IOC系統,目前辦理topis第一階段系統與實作計畫設備建置中。 付款進度:106年7月17日第一次付款2,089,000元,106年11月6日第二次付款5,222,500元。	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工
167	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107/01/11 委託設計技術服務標決標 107/01/23 委託設計技術服務案完成簽約	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
168	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109年度租賃PDA開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
169	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107.01.16辦理106.12月份勞務驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏憑陳核中。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
170	106AG00037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107.01.17辦理106.12月份勞務驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏憑陳核中。	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
171	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
172	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所106年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
173	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市106學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.每週二有營隊。2.每週二、四有專車。3.外師於1/10至上石國小分享教學活動。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
174	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年8月3日決標，8月29日簽約，得標廠商為財團法人台灣區花卉發展協序，目前履約執行中。 1.刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作，現已協調相關單位辦理後續通關檢疫事宜。 2.第二期款撥付完成，刻正辦理辦理106年度驗收，待驗收完成撥付	1060710 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106年第三期款。 3.業已完成國際庭院及國際室內競賽參選單位審查作業，刻正聯繫參賽國家(單位)辦理簽約事宜。	
175	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正進行第二期佈展規劃報告書，預計107年3月1日由廠商提交報告書後召開審查會議。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
176	106AD00173	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107年國中教育會考闖場資訊設備及入闖期間設備維運專案	30,892	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1061219 最後修改期程 1070130/1070501 招/決標 1070501/開/完工
177	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停車場/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理106年12月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商手續費合計為4,663,430元，預計於107年2月10日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
178	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	70	71	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 截至107年1月31日進行工項：A2桁架抽換、軸組抽換、A1雨淋板固定、銅批水板固定、屋瓦鋪設、舊瓦回鋪、A3壁板回鋪。 本府工程查核小組於107年1月23日進行工程查核，刻正辦理改正事宜。	1061020 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工
179	106AD00185	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市文小65、文小66、文小10及廊子地區新設校新建幼兒園	14,141	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已於107年1月19日辦理評選完畢，預計於107年2月8日進行議約決標事宜。	1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				舍工程委託專案管理						
180	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 1 月 29 日提送自由車賽道重建工程細部設計成果。	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
181	107AK00030	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 107 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,150	35	40	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已評選出優良廠商，並有決標對象，於 107.2-107.12 進行履約。	1070202 最後修改期程 1070201/1070412 招/決標 1070712/開/完工
182	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-11 月服務費用已核銷付款，107 年 1 月 30 日辦理本案驗收作業。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
183	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 驗收缺失改善中 1 月 22 日處長視察。 1 月 23 日市長視察 預訂 3 月 26 日開幕	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
184	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
185	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 2 日，承商依契約規定提交本案期中第二階段第一期發掘報告書，經聯繫考古學者專家約集審查時間後，將於 107 年 1 月 30	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日辦理現勘暨審查會議。	
186	106AD00101	財物勞務採購	教育局/國民小學/僑忠國小	臺中市政府教育局 106 年度改善國中小飲用水設備	10,494	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦完成並完成決標，各校依教育局公告核定數量上共同契約進行採購	1060824 最後修改期程 1061115/1061216 招/決標 1070116/開/完工
187	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 20 日完成決標。 2、106 年 11 月 20 日工作執行計畫書同意備查；107 年 1 月 12 日期初報告修正版同意備查。 3、107 年 1 月 22 檢送期中報告，擇期召開期中報告審查會議。 付款進度：106 年 12 月第一期付款 1,900,000 元。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
188	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 廠商於 107 年 1 月 1 日起更換派駐人員。 2. 廠商於 107 年 1 月 4 日提交 12 月份工作報告。 3. 廠商於 107 年 1 月 4 日函報第一期交貨(本局 107 年 1 月 5 日收文)。	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
189	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.01.18.-19. 社區規劃培育力第二階段評選完成，社區陸續開工。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
190	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各分項得標廠商已完成履約，已完成各校驗收結算，本校驗收完成，	1060612 最後修改期程 1061115/1061215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									辦理結算中。	1070115/開/完工
191	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一梯次服裝於 106 年 12 月 7 日續行驗收合格，現正進行個人驗收。第二梯次服裝於 106 年 12 月 20 日驗收合格並已配發，現進行個人驗收中。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
192	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第 2 批 133 組辦理驗收前初驗中。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
193	106AP00131	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	106 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	11,800	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、106 年 11 月 29 日派員協助執行監督西屯區協和南巷 3-3 號棄置場址清理作業。 二、106 年 12 月 26 日派員協助執行監督大肚溪州段 1203-1 地號棄置場址清理作業。 三、107 年 1 月 2 日完成「沙鹿區現有石業公司非法棄置場址」空拍作業。 四、107 年 1 月 10 提送 106 年 11 月~12 月份工作成果報告。 五、統計自 106 年 11 月 21 日至 107 年 1 月 21 日，完成場址清理計畫審查 4 件、環保局交辦案件事業單位輔導名單 12 件、畜牧場現場查核 14 家次、清除機構進行現場查核 66 家次、處理機構進行現場查核 7 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 19 次、配合攔檢 225 車次、列管棄置場址巡查 38 次及解除列	1061130 最後修改期程 1061120/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									管之事業現場查核 49 家次。	

2 月份執行情形

資料期間：107 年 02 月 01 日至 107 年 02 月 28 日

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
107 年 2 月	414 件(89.03%)	42 件(9.03%)	2 件(0.43%)	7 件(1.51%)	465 件	6 件
107 年 1 月	439 件(89.96%)	35 件(7.17%)	4 件(0.82%)	10 件(2.05%)	488 件	33 件
比較	-25 件	7 件	-2 件	-3 件	-23 件	-27 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	46 件(88.46%)	6 件(11.54%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	52 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次，期程修改次數：3 次 決算書已送至本校，綠建築已申請完成，準備付款。	1070226 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
2	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次，期程修改次數：1 次 107.2.14 教育局核定補助超契約 5%工程款，俟核撥後即撥款予廠商	1070226 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 教育局已於2/1行文廠商辦理工程結算，廠商至今仍未辦理	1061226 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
4	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年3月29日辦理細部設計及預算書圖審查	落後原因： 因研考會基本設計審議書面審查委員意見需修正設計圖說； 解決對策： 請設計單位儘速完成修正細部設計及預算書圖於107年3月29日辦理細部設計及預算書圖審查 1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
5	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 陳明楠建築師事務所已於107年1月30日建字第107013001號完成提送細部設計書圖及預算書，排定107年3月7日召開細部設計、預算書圖說審查會議。	落後原因： 未完成預算書圖說審查； 解決對策： 已排定107年3月7日召開審查會議 1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
6	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	78	77	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 B棟教學樓拆除工程。	落後原因： 之前因應申請使照停工，最近剛復工，進度未趕上。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										使照已取得，目前已積極趕工。 1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
7	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	74	74	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 1F、3F、4F 樓人牆粉刷 2. 外牆粉刷 3. 鋁窗組立及防水施作 4. 地下室水泥漆施作 5. 滯洪池施作 6. 中庭景觀施作	1060817 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工
8	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 施工重點項目：(1) 拆除工程； (2) 全區植栽施作；(3) 全區景觀石踏施作；(4) 抵石子收尾施作；(5) 全區清潔。 2. 已完成第 15 期估驗計價。	1070227 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
9	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	79	79	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 機電工程、泥作工程、油漆工程、牆面防水工程	1070126 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工
10	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 核銷完畢	1070305 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
11	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新	新光國民小學文小五校	217,370	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次	1070126 最後修改期程 1031201/1040201 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			光國小	區新建校舍 第二期工程					結算已完成，承商申請尾款。	標 1040401/1060716 開/完工
12	106DD00 066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.承攬設計廠商 107 年 1 月 31 日 提送 107 年 1 月份工作月報。(發 文字號：蘇懋彬建築師事務所 107 年 1 月 31 日蘇南陽拆除建字第 107001 號函。) 2.承攬設計廠商 107 年 2 月 23 日提送都市審議報 告書送都市審議幹事會議審查。 (發文字號：蘇懋彬建築師事務所 107 年 2 月 23 日南陽拆除建字 第 107002 號函。)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決 標 1080816/1101016 開/完工
13	106DD00 082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓 拆除暨校舍 新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進行都市審查作業及細部設計 中。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決 標 1080816/1101016 開/完工
14	106DD00 088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民 小學拆除東 棟老舊校舍 暨活動中心 整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.107.2.6 書面審查水保審查修 正意見 2.107.3/8 前再提送水保修正計 畫	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決 標 1090116/1110116 開/完工
15	106DD00 100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓 拆除重建工程	84,513	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前進行水土保持計畫及地質敏 感審查，並已於 107 年 2 月 8 日 完成水土保持計畫及地質敏感區 現場會勘暨第一次審查會，現正 進行修正後審核作業。下一階段 將進行「聯外排水計畫」送審作 業。	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決 標 1090616/1110616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
16	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依 (1070131-府授都設字第 1070020819 號)-臺中市政府都市設計審議第 89 次小組委員暨幹事聯合會議紀錄內容進行修改，並於 2 月 10 日再提送修正資料。	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
17	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 107 年 3 月 1 日提報都審	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
18	106DD00190	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	95,340	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研考會已於 107 年 1 月 23 日召開基本設計審議會會議，設計單位正依審議委員意見修正及補充相關資料中。	1060705 最後修改期程 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工
19	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 02 月 07 日函報竣工	1070226 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
20	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.01.05 廠商提送細部設計書圖，107.01.16 本校辦理細部設計審議小組第 1 次會議 107.02.05 請廠商依第 1 次細部設計審議會會議決議於 107.02.05 提交修正後書圖。於 107.02.12 審議修正後通過，預定於 107.03.06 完成通過後第 1 次修正。	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
21	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本校與成功國小已針對細部設計書圖於 107 年 2 月 22 日召開預審會，並預定於 107 年 3 月中旬委請外聘委員進行細部設計審查。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
22	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.2.5 文中 3 變更為文中小 7（發布實施） 修正廊子新設校都市設計審定書圖	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
23	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提送基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會，5/15 第一次結構外審，6/2 第二次結構外審，6/5 都審核定，6/6 召開水保審查會議，7/26 辦理校內細部設計審查，8/4 辦理第一次預算書圖審查，9/1 辦理第二次預算書圖審查。9/20 建築師送修正後預算書圖。9/26 開工程採購審查委員會第 1 次會議。與台糖公文往返土石方處理問題。 106.12.11 都審通過。107.3.01 預算書圖審查畢，函送教育局，辦理招標事宜。	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工
24	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 擴建教室列入基本設計審議報告書辦理	1070227 最後修改期程 1071116/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
25	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108	113,256	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.06.14 教育局基本設計審查	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案						1080816/1101016 開/完工
26	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 107 年 3 月 14 日進行都市設計審議。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決標 1070701/開/完工
27	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1070117 召開都市設計審議委員會，會中決議：請依審查意見確實修正後再提小組委員會審議，建築師原預計 2/5-2/9 會修正後再送都發局，因適逢過年期間，故延至 2 月底送都發局	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
28	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 107.3.9 辦理細部設計及預算書審查	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
29	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/25 核對都市設計審議書圖【中華民國 107 年 1 月 24 日中市都設字第 1070011971 號】，2 月份辦理相關文件準備與修正作業。	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
30	106DD00310	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫	148,198	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理(PCM)業於 107 年 2 月 8 日進行議約決標完畢，	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案					並於2月14日簽訂契約完成。	工
31	106DD00311	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案	105,736	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月8日進行議約決標完畢， 並於2月14日簽訂契約完成。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
32	106DD00313	發包工程	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案	86,835	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月8日進行議約決標完畢， 並於2月14日簽訂契約完成。	1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工
33	106DR00033	發包工程	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程	535,534	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於107年3月14日進行都市設計審議。	1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工
34	107DD00040	發包工程	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	100,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託規劃設計監造技術服務案業於107年2月8日辦理開標， 已遴選出最優勝廠商，惟本案預算未完立法程序，故辦理保留決標，俟預算通過後始決標生效。	1070129 最後修改期程 1091215/1100415 招/決標 1100615/1131215 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
35	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	79	81	2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 外部塗料工程 2. 發電機工程 3. 水電衛生設備施作 4. 電梯工程 5. 油漆工程	1061027 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
36	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	62	64	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1)2月13日召開第八次監造會議，2月27日召開第九次監造會議。(2)本月工程施作項目：2FL 樑板模組立、鋼筋綁紮、機電配管、混凝土澆灌、2F 柱牆鋼筋綁紮、排水溝施作、3FL 樑版鋼筋綁紮、水電配管、混凝土澆置；3F 施工架組立、3F 柱牆 4FL 樑版模板組立。	1070227 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開/完工
37	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	72	74	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 2.3樓室內油漆 2. 輕隔間管路預埋 3. 4樓平頂及牆面批土 4. 外牆窗框防水	1061226 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
38	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	92	95	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 107.01.12 廠商申報竣工 2. 107.2.26 進行初驗及正驗程序 3. 驗收缺失改善中	1070227 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
39	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.01.09 工程案第二次開標(流標)107.01.17 市府秘書處流廢標督導小組會議 107.01.19 教育局流廢標檢討會議 107.01.25 請建築師完成修正預算書圖，本校及	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									教育局審查中，已於 107.02.13 上網公告修正後招標文件，預定 107.03.13 上午 10 時開標	
40	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	82	89	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9 月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。 105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。 截至 107 年 2 月 22 日完成工項：木作平台 C 型鋼安裝、木地板鋪裝、消防管路設備安裝。因 106 年 6 月 2、3、14、15、16、17 日及 7 月 4、30、31 日大雨影響經局核定展延工期 9 日曆天，因一例一休政策影響，展延工期 38 天；共計展延 47 天。	1060727 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
41	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	83	93	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 戶外梯 1:3MT 貼陶板磚/教室及樓梯踢腳刷深色水泥漆/1~2F 走廊、外牆及川堂地坪 1:3 抵石子/樓梯內側立式不銹鋼扶手安裝/戶外樓梯玻璃欄杆扶手安裝/污水處理池鼓風機安裝/電梯設備安裝/無障礙設施施作/原有植栽	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									移植/戶外景觀植栽種植/穿堂步道鋪面施作/西向人行道步道磚及排水溝修復/空調屋外管槽安裝/落水頭安裝/弱電測試。	
42	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	73	83	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 內部裝修水泥砂漿粉刷作業 2. 外牆水泥砂漿打底 3. 斜屋面防水及泥作粉刷 4. 廊道基礎工程	1061027 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
43	106DD00289	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	60,000	0	10	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 107.2.23 完成規劃報告及基本設計報告	1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工
44	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	79	91	12	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1. 機電配電盤及燈具、美耐板門安裝、壓花地坪施做。 2. 景觀工程打底抵石子、1F 走廊抵石子地磚鋪貼、弱電系統拉線。	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工
45	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	83	95	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 申報竣工	1070301 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
46	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	75	90	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 外牆磁磚貼作、水電拉線、內牆油漆施作	1060726 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
47	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	74	89	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 停工申請使用執照	1070130 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
48	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.2.23 工程決標 得標廠商 企佑營造有限公司	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
49	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	71	87	16	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1. 警衛室1樓結構完成。 2. 內裝工程進行。	1070131 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
50	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	75	95	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 等待複驗	1070301 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
51	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	72	95	23	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理驗收作業中。	1061228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
52	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	40	72	32	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 預定進度：42.95%，實際進度：43.08%。 2. 本月進度說明： 原室內牆面粉刷層敲除	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	53 件(89.83%)	5 件(8.47%)	0 件(0.00%)	1 件(1.69%)	59 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105CF00 014	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	15	0	-15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 已簽准暫緩開闢	落後原因： 已簽准暫緩開闢； 解決對策： 已簽准暫緩開闢 1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
2	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	1070214 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
3	102DF00 051	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案於104年12月9日開工，經第1次變更設計展延工期73日曆天預計106年2月26日完工，目前所有工程項目均已完成並於106年1月26日辦理竣工，刻正補辦第3次變更設計訂約程序中。	1070130 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工
4	104DF00 257	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年7月24日申報竣工，於106年8月8日辦理初驗，於106年10月17日辦理正式驗收，承攬廠商完成驗收缺失改善後於106年12月8日完成缺失複驗，目前刻正辦理結算作業中。	1070301 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
5	105DF00 155	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	85	83	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 施工中	落後原因： 配合鐵路局封鎖斷電時間影響橋面板混凝土澆置時程； 解決對策： 已增加工班人力及施作

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工時，預計3月底趕上。 1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
6	106DF00301	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市后里區后科路延伸工程	103,109	72	70	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至107.02.23、預定進度：39.677%，實際進度：37.121%。 現正辦理：A1橋台基樁處理、0K+043~0K+156箱涵構造物、回填及夯實-第17層。	落後原因： 箱涵結構回填因回填土為現地紅土易受降雨影響，因近月冷氣團皆帶水氣降雨，致回填及土方出場受影響無法施工影響進度； 解決對策： 土石方運送作業增加作業車輛與工時，部份回填方則以CLSM代替紅土回填縮短工時 1070227 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070630 開/完工
7	106DF00397	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區麗水漁港新建跨河橋梁工程	60,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業	1061229 最後修改期程 1070731/1070813 招/決標 1070831/1071231 開/完工
8	106DF00423	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第五工區	109,182	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理評選相關前置作業	1061228 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070630/1090630 開/完工
9	106DG00037	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文	170,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1061203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊	心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道)						1070330/1071231 開/完工
10	106DG00038	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路)	130,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1061203 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071230 開/完工
11	106DG00039	發包工程	建設局/養護工程處/第一工程隊	「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段)	120,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理發包作業	1061203 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工
12	105DF00302	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107/1/9完工，107/2/23驗收於 107/3/8前提送缺失	1070202 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
13	105DF00326	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，截至107年2月28日止進度為67.68%	1070131 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
14	106AF00061	財物勞務採購	建設局/養護工程處/挖掘管理	106年度臺中市代辦管線統一挖補工	11,011	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	程委託監造 技術服務案						
15	106CF00 004	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	神岡區大豐 北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道 路打通工程	98,000	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前徵收計畫彙整中	1060202 最後修改期程 1070228/1070331 招/決 標 1070530/開/完工
16	106CF00 005	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	西屯區福林 路(西屯路至 福科路)道路 拓寬工程	514,220	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決 標 1070531/開/完工
17	106CF00 008	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	龍井區 12-66-1 延伸 至沙田路六 段道路開闢 工程	79,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 協議價購程序中	1060203 最後修改期程 1071201/1080301 招/決 標 1080401/開/完工
18	106CF00 010	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	東勢-豐原快 速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決 標 1091201/開/完工
19	106CF00 012	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	霧峰區峰谷 路(山腳巷至 新生路交叉 口)道路拓寬 工程	50,568	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 召開第二次公聽會	1060809 最後修改期程 1070730/1071201 招/決 標 1080310/開/完工
20	106CF00 014	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	東區南京東 路一段 284 巷 打通工程(自 由路三段 311 巷至南京東 路一段)	50,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依預定期程辦理	1061205 最後修改期程 1070630/1070831 招/決 標 1071031/開/完工
21	106CF00 016	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	霧峰區 94-12M 道路 開闢工程(吉 峰路至吉峰 路 23-9 號旁	63,000	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已排定內政部徵收程序	1061206 最後修改期程 1070205/1070405 招/決 標 1070507/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				道路銜接中區水資源局)						
22	106CF00 018	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	國4神岡聯絡道至中清路 高鐵橋下道路開闢工程	75,400	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 樁位施測中	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決 標 1090401/開/完工
23	106CF00 020	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	配合鐵路高架化車站停 車場進出口及道路打通 用地費	112,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依列管期程辦理	1061229 最後修改期程 1081201/1090301 招/決 標 1090401/開/完工
24	105DF00 153	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	外埔園區聯外道路	160,200	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至107年2月28日施工進度為 83.551%	1070301 最後修改期程 1060125/1060210 招/決 標 1060310/1070331 開/完 工
25	105CF00 016	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	東區20M-70道路開闢工程	148,200	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 11/06府授地用1060245749通 知.補償款11/27發放完竣.用地 取得程序完成	1060804 最後修改期程 1060320/1060501 招/決 標 1061031/開/完工
26	105DF00 115	發包工程	建設局/新建工程處/ 土木工程科	豐原區都市計畫4-3號道 路延伸新闢工程	92,490	71	71	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 橫向箱涵溝施作	1061002 最後修改期程 1050815/1051030 招/決 標 1051201/1070615 開/完 工
27	105AF00 129	財物勞務採購	建設局/新建工程處/ 土木工程科	105年-烏日區東湖大橋 及引道闢建工程委託規 劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計審查修正中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決 標 1070831/開/完工
28	105CF00 003	用地取得	建設局/新建工程處/ 用地科	潭子區祥和路延伸銜接 至豐原區鎌	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 修正後徵收計畫書已於106年12	1060928 最後修改期程 1060430/1060630 招/決 標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				村路道路開闢工程					月 15 日函送內政部審議中。 內政部已排入 107 年 3 月份徵審會議審查。	1070401/開/完工
29	105CF00008	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 106/10/6 中市建土 1060132505 號函發價水利會，全數協議價購無須辦理徵收	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
30	105CF00022	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程	85,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 府授地用 1060230455 號函須補正徵收計畫書，補正製作中。	1070221 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070531/開/完工
31	105CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程	67,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依據列管期程進度執行	1061003 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1070831/開/完工
32	105CF00025	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程	74,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 1. 12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購，已全數協議價購完成 2. 餘水利會待 107 年度契約可派工移轉登記	1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工
33	105CF00027	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已按期程辦理用地取得	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
34	104DF00358	發包工程	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第二及第四工區已簽准付款，第三、五、六及八工區均完成驗收，辦理汰換數量之核對釐清中及續辦請款作業程序中，另第一工區及第七工區爭議爭議處理中；	1070227 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
35	105AF00094	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
36	105AF00096	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 2 月 28 日止施工進度為 80.69%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
37	105AF00097	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107.02.23，預定進度：60.994%，實際進度：70.888%，超前 9.894% 現正辦理：P1 第 4~6 節塊調模、P2 第 7~9 節塊養護及預力穿線、P3 第 9 節塊推車、隔離套筒模板組立、P4 第 7 節塊鋼筋綁紮、預力配管、P5 內頂板模板組立、P7-P8 底板鋼筋綁紮、P10 EPS 查驗、基礎回填、主線 1K+242.651~1K+280 RT 擋土牆、牆身鋼筋查驗、模板組立、農路擋土牆 0K+004~0K+043.6 FRT、牆身模板組立。	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
38	105AF00108	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報告。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
39	099BD00008	委外設計	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前刻正辦理環境影響評估與水土保持計畫審查作業中，預計107年3月中旬重新提送環境影響說明書進行審查，水土保持計畫審查部分待環境影響評估召開第一次審查會議後，再行提送聯外排水檢討說明資料進行審查，整體時程預計107年12月完成所有審查作業程序，並預定於108年12月31日前完成用地取得、109年3月31日前開工、111年3月31日前完工。	991213 最後修改期程 開/完工
40	104AF00098	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
41	104CF00019	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地政局已完成徵收補償程序，於106年9月18日函請中興地政事務所辦理移轉。	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	105DF00199	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 臨時水保設施施作	1070201 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
43	105DF00143	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	76	78	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程截至 107 年 2 月 28 日實際進度為 58.28%	1070301 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
44	102DF00514	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中。	1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工
45	104DF00377	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	知高橋改建工程	514,500	87	90	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 第二階段橋面板底模鋪設、鋼筋綁紮、A1 至 P1 橋墩鋼箱梁吊裝工程、施工便道及維護（含復原）。	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
46	105DF00350	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	80	83	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 截至 107.02.23，預定進度：60.994%，實際進度：70.888%，超前 9.894% 現正辦理：P1 第 4~6 節塊調模、P2 第 7~9 節塊養護及預力穿線、P3 第 9 節塊推車、隔離套筒模板組立、P4 第 7 節塊鋼筋綁紮、預力配管、P5 內頂板模板組立、P7-P8 底板鋼筋綁紮、P10 EPS 查驗、基礎回填、主線 1K+242.651~1K+280 RT 擋土牆、牆身鋼筋查驗、模板組立、農路擋土牆 0K+004~0K+043.6 FRT、牆	1070227 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									身模板組立。	
47	104DF00396	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	84	88	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 景觀工程施作	1060717 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1070630 開/完工
48	104CF00023	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 內政部 107/01/22 台內地字 1060091520 號函退回補正	1060919 最後修改期程 1061231/1070430 招/決標 1070531/開/完工
49	104CR00001	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已按期程辦理用地取得	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
50	105CF00017	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
51	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	69	75	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
52	105DF00351	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	81	87	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 2 月 28 日止施工進度為 80.69%	1070301 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
53	105DF00217	發包工程	建設局/新建工程處/	神岡區新庄里新建跨越	94,000	75	82	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1061129 最後修改期程 1060331/1060430 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程科	軟埤仔溪橋工程					P2~A2 箱型梁模板組立及路緣石施作。	標 1060515/1070331 開/完工
54	102AF00 050	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 106 年 6 月 20 日完成契約變更（新增大甲斷層地質調查及安全評估作業），已於 106 年 10 月 12 日將修正後環境影響評估報告書（初稿）報臺中市政府環境保護局並完成審查費繳費，後續俟該局排會審查。 另環保局已函請審查委員會於 106 年 11 月 20 日前提供審查意見。 本案已於 106 年 12 月 11 日召開專案小組會議，目前正依會議結論辦理修正及營埔遺址送文資處審查準備作業，臺中文化資產處訂於 107 年 3 月 29 日召開審查會。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
55	106DF00 140	發包工程	建設局/養護工程處/挖掘管理科	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	327,700	75	85	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工，累計派工金額 289,421,370 元。	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工
56	103BF00 008	委外設計	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 （一）第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 (二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟105年6月28日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經105年12月7日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第3-1標相關作業程序，106年1月4日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬4.5M方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台3線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106年3月3日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於106年3月22日面報局長本案進度，106年3月17日規設公司完成評估報告修正報局，惟106年3月22日局長面	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									報會議因故改期再開。 (三)第4標：已重新發包並通知105年2月27日開工,截至106年3月19日,預定進度約35.841%,實際進度約34.756%,進度落後約1.085%。目前懸臂結塊推進作業中。 (四)第5標：已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議,又於105年5月2日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件,於105年10月21日完成公開閱覽程序,刻正簽辦工程招標作業,預計105年11月底前上網招標。本案已於106年1月13日辦理採購評選作業,並簽奉鈞長核可,評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標,並於106年2月6日決標,106年3月13日完成訂約程序,106年3月3日已先行召開開工前協調會。	
57	105AF00125	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	70	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
58	103DF00422	發包工程	建設局/新建工程處/	東勢-豐原生活圈快速道	684,000	56	88	32	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1070227 最後修改期程 1041124/1041224 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程科	路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)					截至107年02月25日，預定進度85.871%，實際進度82.783%。現正辦理：脊背橋斜索HDPE外套管(編號：C15)鋼腱穿線及預力施拉、脊背橋4P7側邊跨節塊鋼筋綁紮及模板組立、主線橋場撐箱型梁4U4-1頂版鋼筋模板組立、主線R及L側邊溝施工、路堤土方填築滾壓及基礎結構回填。	標 1050130/1071231 開/完工
59	105CF00028	用地取得	建設局/新建工程處/用地科	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	60	100	40	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 按管考期程辦理用地作業	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	6 件(66.67%)	2 件(22.22%)	1 件(11.11%)	0 件(0.00%)	9 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	90	84	-6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 東站及西站廁所主結構體已完成，刻進行裝修及主體正門雨遮鋼構吊裝；天橋部分配合春運計畫，已於3/02繼續進行鋁包板作業；南北側景觀位置刻進行雨水滯留池牆面鋼筋綁紮作業；道班房將進行裝修；臨時月台目前因材料進貨中故暫停進行。	落後原因： 1.因連日下雨影響結構體鋼筋綁紮及空橋電梯鋼構焊接施工。2.數項施工中，臺鐵屢次查驗未過，以致重新修正影響預定期程。3.另因空橋柱腳鋼筋吊裝不慎，造成吊車翻覆，雖廠商向臺鐵局改善缺失後，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										已重新吊裝，惟工期仍造成影響。4. 配合春運計畫，部分工項需暫停施工至 2 月底。； 解決對策： 目前已全面性進行主體內部及外部裝修，其中空橋採夜間進行施工，加強施工進度，另各工項如電務、景觀、水電、裝修等等亦將同步進行。 1060818 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造案經費未獲行政院保留無法支付，刻正請交通部公路總局重新再補助。 二、本案請款核銷部分， (一) 專案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，目前尚未提送款單據，第五期款部分廠商尚未履約完成。 (二) 後續路網部分：付款作業已完成。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	93	89	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延及進度網圖，推估待市座同意修正預定進度後，落後幅度將可大幅縮小。； 解決對策： 北捷局近期已核定區段標網圖修正，職刻正積極簽辦市座以修訂預定進度曲線(以陳至林副市長室)，目前預估預定進度曲線修正完成後，工程實際進度將可符合預定進度。目前每月工地進度會議管控，仍可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
4	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 101 年 10 月 26 日決標。 2、105 年 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見。 3、106 年 6 月 7 日函報修正報告書至交通部，交通部於 10 月 31 日函復書審意見。 4、106 年 11 月 21 日召開工作會議討論報部修正報告。 5、106 年 12 月 6 日函報修正報告	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									書至交通部審議。 6、107年1、2月撰寫捷運綠線延伸大坑獨立報告書，預定3月2日前完成。	
5	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程	1,151,798	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 已完成結算撥款作業	1070306 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
6	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中， 本案於105年3月8日再次公告上網招標。已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
7	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	88	88	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、18列電聯車已全數運抵北屯機廠，於1/16首次測試(手動駕駛)至G17終點站，林副市長於1/22搭乘電聯車至G17站視察，預計本年9月份進行主線自動駕駛測試。2、供電系統已完成全線G0-G17區段第三軌安裝作業，並於9/27正式送電。3、監控系統及通訊系統進行主線電纜架設作業及月台門安裝作業。4、自動收費系統進行設備量產作業及車站自動收費設備安裝，預計本年5月份完成非聯開車站設備安裝。5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車，軌道檢查車、軌道吸泥車及救援車輛預計本年 10 月份運抵，另機廠維修設備已近完工，目前進行 M3-M6 維修軌的廢油回收系統安裝。	
8	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	87	88	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。	1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工
9	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	87	90	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A (土建) 北屯機廠及 G0 車站土建工程累計達成進度 85.572% (※機廠內部土建主結構均已完成，目前正辦理行政大樓、訓練中心、車體模型室內、外部裝修工程) CJ914A (水環) 北屯機廠及 G0 車站水電環控工程：累計達成進度 79.993% CJ901 北屯線軌道工程：累計達成進度 94.585%	1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	43 件(91.49%)	3 件(6.38%)	1 件(2.13%)	0 件(0.00%)	47 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DD01191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-區外排水設施改善工程	60,931	87	79	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 停工中	落後原因： 等後地主需求協調用地； 解決對策： 積極協調 1070227 最後修改期程 1051010/1051031 招/決標 1051231/1070630 開/完工
2	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程 併辦土石標售	162,945	77	74	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 施工作業困難，廠商修改預定施工進度。； 解決對策： 修改本案預定施工進度。 1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工
3	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	59	57	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 施工動現遭左右兩岸跟工區內橋梁施工影響，導致工程延宕。； 解決對策： 目前已辦理變更設計並

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										得三河局同意增籌經費，後續已請承包商進場積極施工。 1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
4	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	83	82	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 崇德路三段推進作業及人孔收築，揚水井施作中。	落後原因： 2 月 9 日預定進度為 64.09%，標案系統上原預定進度(70.2%)係未免計春節禁挖期間(2/10 至 3/4)之進度，故導致進度落後。； 解決對策： 請廠商依函文修正網圖後，報局核備。 1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
5	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一. 水滄 1 標 1 用戶接管三大計畫於 107 年 1 月 29 日核定。 2. 107 年 2 月 1 日開工。 3. 大鵬路立坑 3 處。 二. 水滄 2 標 1. 細部設計審查會於 107.02.02 舉行，細部設計審查結果，修正後通過，顧問公司預定於 107 年 3 月 7 日前提送細部設計修訂版。	1050518 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	105DD01 154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 13 日辦理初驗，12 月 8 日完成初驗待改善事項，12 月 15 日初驗複驗完成，於 107 年 1 月 3 日辦理正式驗收，1 月底前完成正驗改善缺失，擬於 3 月 1 日辦理正驗複驗。	1061026 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工
7	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 第三次變更設計簽辦中	1060809 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1070331 開/完工
8	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管理中心裝修中 進流抽水站裝修中 污泥機房室內裝修中 污水管線推進中 廠區植栽施作 系統試車中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
9	104BD01 049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1 標已開工，10-2 標已於 107 年 2 月 13 日開工，目前相關文件資料送審中。	1061121 最後修改期程 開/完工
10	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	75	75	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 春節期間禁挖中	1070227 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	92	92	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大業路連接管。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
12	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 建國臨時市場已完成礫間槽、機房、觀察廊道及機房設備安裝，現進行上部景觀工程。 2. 千城公園礫間設施已完成，現進行上部景觀工程。 3. 精武停車場已完成機房結構及設備安裝，現進行上部設施回復。 4. 進流管及放流管（至綠川）已完成，現進行放流管（至日月湖）施作。	1061228 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1070630 開/完工
13	106AD01007	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	106年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業。	1060120 最後修改期程 1060115/開/完工
14	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計核定中	1060505 最後修改期程 開/完工
15	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用	88,084	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年2月13日辦理基本設計成果報告審查，審查結果：原則	1060627 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				戶接管工程設計及監造委託技術服務案					修正後同意備查。	
16	106BD01049	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理委 9-2、9-3 標工程已開工，依約執行中。 2. 委 9-2 標：(1) 監造計畫：106 年 10 月 23 日中市水污工字第 1060081945 號函核定。(2) 施工計畫書及品質計畫書：施工計畫 106 年 10 月 31 日中市水污工字第 1060082792 號函核定，品質計畫 106 年 10 月 31 日中市水污工字第 1060082791 號函核定。(3) 交維計畫書：106 年 11 月 2 日中市水污工字第 1060084557 號函核定。(4) 路證申請：106 年 11 月 27 日中市水污工字第 1060092486 號函申請東區 H 類路證及 106 年 12 月 28 日中市水污工字第 1060102356 號函申請北區 F 類路證。已於 107 年 1 月 15 日核發東光路 H 類路證。(5) 開工時間：106 年 11 月 14 日。(6) 進場時間：已完成東光路等八處試挖，已於 107 年 1 月 11 日辦理十甲路東光路口自來水管高程確認試挖，已於 107 年 1 月 23 日進場施作東光路 200 管明挖作業。 4. 肉品市場接管進度：10/13 會勘，預計 107 年 6 月接管 5. 東光路進度：已於 106 年 10 月 24 日與建設局第一工務大隊會	1060921 最後修改期程開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									勘,預計107年4月前完成,200mm管線埋設於107.1.23進場施作。已訂於107年2月2日辦理東光路204巷口私有土地立坑會勘,地主已口頭承諾願意提供土地供本工程使用,土地同意書後補。3.委9-3標:(1)監造計畫:106.11.01核定。(2)施工計畫書及品質計畫書:三大計畫已於106.12.18核定完成(3)交維計畫書:106.10.30核備)(4)路證申請:東光路及太原路路證資料01.26送建設局(5)開工時間:106.11.14開工。(6)107.02.06舊社里說明會。	
17	105DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	87	87	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 明挖200mm管段設計7357m,累計施作5776m 明挖300mm:管段設計2847m,累計施作2426m P1200型人孔:設計62,累計49 P900型人孔:設計24,累計10 目前累計完成接管戶數:設計4567戶,已接管完成3119戶	1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
18	106DD01 121	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	56	56	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 辦理東光路用戶接管工程	1061129 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工
19	106DD01 150	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	208,718	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 辦理計畫性路證	1061130 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(9-3)東光路及東山路等鄰近區域						工
20	106DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (一)忠明路及永興街等區域)	207,810	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 禁挖中 施工審查	1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/決標 1070131/1090131 開/完工
21	106DD01179	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 路證申請作業資料彙整；現場施工測量作業。	1061228 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1070131/1081231 開/完工
22	106DD01180	發包工程	水利局/污水工程科/	「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域	167,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理訂約及相關計畫書審查	1061129 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標 1070630/1090203 開/完工
23	106DD01188	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理訂約及相關計畫書審查	1061214 最後修改期程 1061201/1070115 招/決標 1070630/1090930 開/完工
24	106DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶	65,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工設計中	1070123 最後修改期程 1061201/1061231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				接管工程開口契約-第四標						1070430/1081231 開/完工
25	107DD01004	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 三大計畫於 107 年 2 月 26 日核定。 2. 開工時間：預計 107.3 月中旬，開工前品質宣導會已於 107.01.17 召開。 3. 施工前說明會預計於 107.03.01 召開。	1070123 最後修改期程 1061231/1070131 招/決標 1070430/1090831 開/完工
26	107DR00003	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽訂契約及規劃設計作業中。	1070112 最後修改期程 1080131/1080315 招/決標 1080415/1090415 開/完工
27	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2/12 竣工	1070227 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工
28	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	67	68	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 G16、G20 推進及人孔收築	1070301 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
29	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	92	95	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 12 月 27 日申報竣工並於 107 年 1 月 15 日驗收完成	1070131 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
30	105DD01 139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	87	91	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
31	106DD01 105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	71	75	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 礫間槽施工-牆身混凝土澆置等 管線埋設	1060728 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工
32	107DD01 021	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區公正路雨水下水道工程	54,000	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理委託技術服務契約書訂定	1070210 最後修改期程 1080430/1080730 招/決標 1080830/1090830 開/完工
33	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	70	76	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1070123 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1071231 開/完工
34	105DD01 208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程 併辦土石標售	199,130	74	80	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
35	105DD01 009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (7)-第 4 分標	71,720	87	95	8	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理第三次變更設計議價訂約及 竣工確認事宜。	1070301 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
36	104DD01 201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污	245,050	84	93	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1061113 最後修改期程 1040930/1041231 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				水管線及用戶接管工程 第一分標					1. A0704 人孔收築。(長福公園旁) 2. 自來水開挖探漏。 3. ϕ 600mm 短管 A25->A24 推進。(中山路四段 160 號前)	標 1050301/1070630 開/完工
37	105DD01 204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程 併辦土石標售	184,899	69	80	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
38	105DD01 207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程 併辦土石標售	197,382	65	76	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
39	106DD01 095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	83	95	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 月 10 月 23 日由市長主持開工動土典禮正式動工，河道防洪整治部份已完成，另外景觀營造工程部份已於 106 年 4 月底接續進場施作，已於 107 年 2 月 10 日全區啟用。	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
40	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7) 第二分標	277,570	82	94	12	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 C 工區辦理第三次變更設計中	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
41	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7) 第三分標	270,720	75	90	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理民權路推進工程、博館路立坑工程	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	106DD01 172	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-2)臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 三大計畫書核定 其他文件送審中	1070302 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開/完工
43	105DD01 235	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程 併辦土石標售及代辦之 共同管溝工程	199,970	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工
44	105DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (8)-旅順路、熱河路等 分支管網工程	171,970	71	87	16	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 熱河路推進施工	1060731 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工
45	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (8)-文心路、大連路及 梅川西路等	125,870	75	92	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 安順東三街巷道連接管/安順東 二街 22 號用戶連接 春節禁挖 2 月 9 日至 3 月 4 日	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
46	105DD01 209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程 併辦土石標售	198,340	67	84	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
47	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	58	91	33	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 用戶接管復舊、道路封層	1060602 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01 176	發包工程	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	97,777	59	57	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 因配合市府政策過年期間禁挖禁運，故辦理停工中。	落後原因： 因配合臺中市政府政策過年期間禁挖禁運，故辦理停工中。； 解決對策： 將於107年3月2日復工，將俟復工後請廠商儘速進場趕工。 1070122最後修改期程 1061116/1061215 招/決標 1070115/1080130 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	47 件(88.68%)	4 件(7.55%)	0 件(0.00%)	2 件(3.77%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DE00010	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	55	25	-30	流廢標次數：0 次，期程修改次數：5 次 1. 已於 107 年 2 月 1 日向局長簡報本案核定可支用預算額度辦理並取得使用執照之細設調整方案。規設單位持續調整預算書圖(55 億 2315 萬版本)並提供專管單位審查。規設單位已於 107 年 2 月 27 日先行提供水湳國際會展中心公開閱覽資料，目前簽辦中。 2. 五大管線審查(自來水、電信、污水、電力、消防)皆已取得核可函。 3. 會展中心修正本府標案管考(案件編號:101DE00010)預定期程，目前陳核中。	落後原因： 原預算可支用金額為 55 億 2315 萬，設計單位之設計總預算為 65 億，不足 10 億元。於 107 年 1 月 4 日秘書長召開會議指示以原預算額度(55 億 2315 萬)內辦理發包並取得使用執照。； 解決對策： 1. 已於 107 年 2 月 1 日向局長簡報本案核定可支用預算額度辦理並取得使用執照之細設調整方案。規設單位持續調整預算書圖(55 億 2315 萬版本)並提供專管單位審查。 2. 規設單位已於 107 年 2 月 27 日先行提供水湳國際會展中心公開閱覽資料，目前簽辦中。 1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工
2	103DD00078	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案於 107 年 2 月 1 日開標，同年 2 月 10 日召開採購評選委員會議評選出最有利廠商，並於 107 年 3 月 2 日辦理決標保留。 2. 本案預計於 107 年 3 月 2 日召開植栽移植審議。	落後原因： 中央工程補助款保留程序尚未完成。； 解決對策： 俟運動局完成預算保留後，始決標生效，並續辦理後續簽約相關事宜。 1060904 最後修改期程 1061130/1061215 招/決標 1070416/1090216 開/完工
3	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1. 於 107 年 1 月 4 日核發使照 2. 107 年 1 月 17 日 3 月正式送電，後續將辦理機電系統整體測試	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
4	102DB00001	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1. 本案業於 107 年 2 月 26 日上午辦理點交程序協調會議。 2. 本案業於 107 年 2 月 26 日下午辦理 5 樓部分點（移）交會議。 3. 本案業於 107 年 2 月 26 日完成潭子聯合辦公大樓 5 樓驗收程序。另潭子區公所排定於 107 年 3 月 6 日至 8 日辦理點（移）交程序；潭子戶政事務所排定於 107 年 3 月 9 日辦理點（移）交程序。	1070302 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
5	104DR00039	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) 招標文件 106.12.18 經臺	落後原因： 因配合水湳智慧城規劃目標，於(原「城市文化

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科						中市政府建設局同意備查，目前簽辦設計監造勞務費用涉及契約變更及工程招標作業執行方式陳核中，俟奉核後續辦工程發包上網事宜。 (2) 辦理五大管線及候選綠建築與智慧建築證書申請作業，相關進度如下： 五大管線進度說明 電力-1. 配電場所已審查完成 2. 內線審查目前審查中，排定 3/2 與承辦單位進行審圖。 消防-第一次審查意見預計 3/2 前修正完成，已排定 3/6 第 2 次審圖。 污水-於 1/24 掛件，目前審查中，訂於 3/7 辦理現場會勘。 自來水-已審查完成，預計 3/1 取件。 電信-1/26 經中華民國電機技師公會審查通過。 候選綠建築證書-財團法人台灣建築中心於 2/9 完成初評，已於 2/21 補正完成並提送評定，目前評定中。 候選智慧建築證書-財團法人台灣建築中心於 2/23 完成第 2 次評定，目前依評定意見修正中，預計 3/9 前補正完成並提送評定。	館(園區)」全案總經費 46.1 億元額度內辦理經費調整，相關設計監造勞務費用涉及契約變更及工程招標作業執行方式簽核中。； 解決對策： 奉核後及文化局協調會議程序(含合議)完成後，續辦工程招標事宜。 1060626 最後修改期程 1061101/1070501 招/決標 1070630/1091231 開/完工
6	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 已簽辦結算完成，惟廠商尚未提送收據，俟廠商提送收據即可付款。	1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
7	106DH00008	發包工程	都發局/住宅發展工	臺中市北屯區北屯段社	486,366	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060829 最後修改期程 1070310/1070507 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	會住宅新建工程					細部設計 107 年 1 月 15 日提送，補充相關資料後於 2 月 13 日召開細設預算書圖及採購方式審查會，修正後 3 月 15 日召開第二次細設預算書圖審查會。	標 1070530/1091130 開/完工
8	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 定於 3 月 2 日加強山坡地雜項執照審查委員會再審	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
9	106DQ00011	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 2 月 2 日召開基本設計審議會議審查，目前依委員意見修正中。	1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工
10	106DQ00015	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	100,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計單位於 107 年 2 月 13 日提出「臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程委託設計監造技術服務案」期中報告繳交期限案，經 2 月 21 日以中市文祕字第 1070003092 號函復，有關所提因「臺中市纖維工藝博物館修繕工程」變更設計內容影響本案工作乙事，請貴事務所依前開規定檢具事證以及擬展延天數向本局申請展延履約期限。	1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決標 1080515/1090531 開/完工
11	107DH00001	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程	172,141	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 2 月 28 日預定進度 0.099%，實際進度 0.498%，目前進度+0.399%。	1070302 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工
12	106AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工	臺中市北屯區同榮段社	49,092	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案					設計監造標於106年5月23日開資格標,106年6月1日評選,106年6月12日議價完成、決標,106年6月23日提送契約及履約保證金400萬元定期存款單質權設定,委託設計及監造技術服務案106年6月27日簽約,提送「服務實施計畫書」106年7月12日,106年7月31日辦理「服務實施計畫書」審查會議,修正後通過,「服務實施計畫書」(修正一版)106年8月14日,召開第一次設計檢討會議106年8月15日,106年8月29日完成土地鑑界,106年10月3日「基本設計報告書」提送,「基本設計報告書」審查會議106年10月16日,11月13日「基本設計報告書」事務所提送,本處11月21日轉研考會排審查日期,12月13日辦理「基本設計報告書」研考會審查,事務所107年1月22日再次提送本處「基本設計報告書修正二版」,本處1月25日轉研考會排第二次會議審查,2月9日辦理「基本設計報告書修正二版」研考會再次審查。	標 1070315/開/完工
13	106AH00033	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 11月13日訂約,11月28日提送服務實施計畫書及簽證執行計畫,12月25日提送修正版本,107年1月3日核定,2月9日提送基本設計,2/26召開基本設計報告書審查會,預計3/12提送修正版。	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	106AH00 045	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 7 日訂約完成，服務實施計畫書、簽證執行計畫，11 月 22 日提送核定版。107 年 1 月 2 日提送基本設計報告書，1 月 24 日召開審查會，2 月 5 日提送修正版基本設計報告書，預計 3 月 6 日召開基本設計報告書研考會。	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
15	106AH00 047	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 12 日提送基本設計報告書，事務所於 1 月 31 日修正補充後再次提送，2 月 23 日下午 3:30 召開審查會議，會議決議請事務所依委員意見修正後，轉研考會辦理審查。	1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工
16	106D731 010	發包工程	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程	59,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 辦理五大管線外審。	1070118 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工
17	106DG00 024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計監造單位將於 107 年 3 月 5~22 日進行鑽探工作。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工
18	106DG00 027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 3 月 2 日工程決標，刻正辦理訂約及開工事宜。	1070302 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070416/1080630 開/完工
19	105AH00 061	財物勞務採購	都發局/住宅發展工	臺中市北屯區北屯段社	25,748	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程處/工程開發科	會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案					細部設計 107 年 1 月 15 日提送，補充相關資料後於 2 月 13 日召開細設預算書圖及採購方式審查會，修正後 3 月 15 日召開第二次細設預算書圖審查會。	標 1070223/開/完工
20	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程管理科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案業依 106 年 12 月 19 日會議裁示以減少一層樓並於 7.2 億元總預算額度內進行設計，另有關空間分配問題，由社會局與相關使用單位另行研議協調，規設單位已於 12 月 27 日提送基本設計修正版本局即據以簽辦，107.1.8 業依秘書長指示及決議重簽，於 107.2.7 經奉市長同意核可後，即據以函報研考會，後續研考會 107.2.23 函文通知本案基本設計修正版核備後，將依規通知委設據以辦理本案細設及都審相關事宜。	1070226 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1070831/1091231 開/完工
21	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中，臺中市政府研考會 106 年 11 月 2 日基本設計審議同意備查	1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工
22	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	69	69	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 刻正辦理第一次變更設計訂約，工程進度刻正辦理地樑組模及鋼筋綁紮。	1060828 最後修改期程 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工
23	105DH00005	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	智慧營運中心新建計畫(含 PCM、設計監造、施工)	7,600,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案規設案業於 2 月 7 日召開規劃成果簡報會議，修正通	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									過，並進入基本設計階段。 二、2月23日再確認使用單位需求及中台灣電影中心介面討論。 三、2月27日提送基本設計30%資料。	工
24	105DH00006	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	78	78	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 A、B棟R3F水箱底版及店鋪區欄杆澆置後養護。A棟4、6-8F外牆泥作打底、7F室內油漆批土。7F-B棟汙排水吊管施作。8F-B棟給水管施壓。B1F車道停車系統配管。1-2F落地窗排水配管。臨時水電維修。A、B棟9F砌磚。A、B棟R3F水箱模組立	1070303 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
25	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 施工廠商於107年2月23日檢送施工及品質計畫書審查，另五大管線之消防審查排定於107年2月26日初審。	1070129 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070402/1080416 開/完工
26	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案業於106.12.14召開採購審查小組會議，並於106.12.20簽陳上級機關核准辦理最有利標，經秘書長指示尚需補充相關評估資料，後續規設單位補充後，續辦工程採購相關事宜。 2. 設計監造單位於107年1月17日檢送預算書圖，目前本局辦理公開閱覽現正會辦主辦機關中。。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
27	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	55	55	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 開工前置作業準備中。	1070226 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工
28	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管考核股	第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 107 年 2 月 1 日於政府採購網公開閱覽公告，尚無廠商及民眾提出意見，另細部設計於 107 年 2 月 9 日經本局核定，建築執照於 107 年 2 月 12 日取得，本案工程採購於 107 年 2 月 27 日公開招標公告，預計於 3 月 20 日開資格標，賡續辦理後續工程發包事宜。	1060901 最後修改期程 1070203/1070501 招/決標 1070801/1081027 開/完工
29	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	65	65	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案經施工圖面清圖及木構件檢測後，因部分工項涉及數量追加減及工法或施作方式之變更，故須辦理變更設計。其中地坪打除新作、屋架及軸組工程…等變更設計內容為工程主要要徑，後續須進行變更設計法定程序故無法施作。承上，截至 107 年 2 月 8 日止現場（含工程要徑）已無法施作，爰訂於 107 年 2 月 9 日辦理停工。	1060802 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060705/1071231 開/完工
30	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	95	95	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 承商於 106 年 11 月 9 日函報竣工後，106 年 11 月 13 日由建設局邀集運動局及其 OT 廠商、營造廠商、設計監造單位現勘確認無誤，現正驗收階段，已於 107 年 1 月期間內完成初驗（複驗）後，接續於 3 月中旬安排正驗事宜，預定 107 年月中旬完成移交，由運	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									動局辦理試營運。	
31	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23 都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於 104 年 10 月 23 日取得建照，五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日。已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進。 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成。目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中。 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立。4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混凝土灌注 105.11.20 送第 2 次變更設計預	1070227 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核 106.7.14 申報竣工 106.8.17 完成初驗預定 106.9.15 改善完成 106.10.3 預定初驗複驗 106.10.27 辦理正驗, 廠商應於 106.11.17 完成正驗缺失改善 已完成正驗複驗, 目前辦理結算中 已於 107.2.8 取得使照	
32	102DR00031	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 2 次 有關旨案結算資料目前刻正簽辦中。	1061130 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
33	103DD00055	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 1. 本案已於 107 年 2 月 2 日召開大里國民運動中心開工典禮分工討論會議。 2. 另本案開工典禮業於 107 年 2 月 7 日簽奉市長核准, 預定於 3 月 16 日早上 8 點 50 分至 9 點 30 分辦理開工典禮儀式。 3. 本案預訂於 107 年 3 月 12 日召開開工前品質宣導會議。 4. 本案預訂於 107 年 3 月 10 日前請承商申報開工。	1070124 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1070331/1090430 開/完工
34	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業	臺中市政府精密機械科	1,408,160	87	87	0	流廢標次數: 4 次, 期程修改次數: 5 次	1070227 最後修改期程 1050930/1051130 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第三股	技創新園區二期標準廠房新建工程					本案承攬廠商已於106年2月16日申報開工，刻正進行地面層三樓柱牆模板組立及鋼筋綁紮工程	標 1060115/1071230 開/完工
35	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	94	94	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 一、2月12日通過部分驗收。二、智慧建築變更設計作業持續辦理中。三、使用執照申請中（辦理都市設計審定書第一次變更）。	1060919 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1070430 開/完工
36	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程於107年1月5日理正式驗收，107年2月9日辦理複驗，後續辦理驗收合格及工程結算事宜。	1070226 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開/完工
37	096DR00007	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已簽辦結算奉核准，並以辦理撥付款程序完成	1070302 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
38	104DH00014	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於104年11月9日開工，工期868天（已含因雨展延工期18天及變更設計展延工期24天），依契約期程應於107年4月18日完工，自開工以來進度持續超前，截至107年2月28日預定進度97.02%，實際進度99.70%，超前3%。另本案因配合政策，全力趕工結果，目前評估可望於107年3月中旬前完工，107年2月27日取得使用執照。二、估驗進度：已完成第25期估驗（累計估驗金額3億9,032萬2,930元）。目前施工內容：1. 入口雨遮鋼	1070303 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									構、資源回收室雨遮鋼構及維修鋼梯安裝。2. 廚具、櫥櫃安裝。3. 景觀工程、排水溝及地下室頂板防水施作。	
39	099DC00035	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	60	61	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 現場刻正施作 A 棟 B1FL 外牆防水施作、柱牆鋼筋綁紮及 B 棟 B1FL 筏基連通管管線配置、2FL 柱鋼筋綁紮、外牆單面模模板組立等作業。	1060710 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工
40	105DJ00029	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	79	80	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. E-6-BC 區鋼構吊裝 A 區彩剛丈量訂料、B 區泥作粉刷打底、內牆油漆施作 2. E-4-外牆二丁掛施作、暗架天花板施作、景觀電梯鋼構安裝 3. 管線地下化開挖埋設管線清理 景觀燈基座安裝 4. E-7 基礎開挖鋼筋綁紮 5. 新馬廐-泥作粉刷	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
41	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	85	86	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
42	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程管理科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	64	66	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 4F 牆鋼筋綁紮	1061127 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工
43	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運	臺中都會區大眾捷運系	222,342	65	68	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)					截至 107/02/20，JJG091 區段標：預定進度 30.85%，實際進度 34.23%；JJG051 區段標：預定進度 25.81%，實際進度 27.18%，整體施工進度超前。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G9-1 及 G9-2 地下室土方開挖已全數施作完成，刻正進行地下室結構體鋼筋及混凝土澆置作業。G5、G6、G8a、G11 地下室土方開挖已全數施作完成，刻正進行地下室結構體鋼筋及混凝土澆置作業。	標 1050630/1100630 開/完工
44	106DH00007	發包工程	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	59	62	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 主建築物區 1F 梁版鋼筋綁紮	1061204 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
45	105DJ00033	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	86	90	4	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 1、C5 (1F~2F) 室內輕隔間天花板施工中。 2、C5 二樓高架地板角材施工中。 3、E2 正面竹編牆施工中。 4、E1 室內輕隔間施工中。 5、E3 室內天花板施工中。	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070531 開/完工
46	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	74	80	6	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 本月份施作進度如下：1. 3F 室內泥作粉刷、外牆泥作打底、B1F 水箱室配管及消防系統施作。	1060804 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工
47	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	77	83	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案截至 107 年 02 月 20 日累計實際施工進度約為 70% (為	1060930 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									70.1%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進。	工
48	104DF00333	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	72	81	9	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 截至 107.3.1。台中世界花卉博覽會（花艷館、探索館、發現館、花饗館）興建工程，整體預定進度 67.48%、實際進度 66.07%。花艷館進度：60.95%、探索館與發現館進度 97.33%、花饗館進度 100%	1070302 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
49	104DF00334	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	72	81	9	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 截至 107.3.1。台中世界花卉博覽會（花艷館、探索館、發現館、花饗館）興建工程，整體預定進度 67.48%、實際進度 66.07%。花艷館進度：60.95%、探索館與發現館進度 97.33%、花饗館進度 100%	1070302 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
50	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案新建工程於 107 年 2 月 1 日決標予「港洲營造股份有限公司」，決標金額為新臺幣 15 億 0,988 萬元。	1060905 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工
51	106AH00048	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	40,581	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於 2 月 9 日提送基本設計報告書修正版，2 月 14 日提送本府研考會基本設計審議。	1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工
52	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第 1	129,325	67	83	16	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次	1061201 最後修改期程 1051015/1060516 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				期工程續期工程					1. A 區硬地第一球場內外裝修及水電工程 2. A 區戶外雜項結構體工程。 3. A 區球場鋼構、鋪面及雜項工程。 4. B 區球場鋼構及鋪面工程。 5. B 區球場水電工程。 6. 管理中心空調工程。	標 1060816/1071216 開/完工
53	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家靜園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	40	57	17	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 106 年 7 月 5 日簽約在案，於 106 年 8 月 21 日開工。目前工程進行中。	1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工

(七)環保工程：本月無案件

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	27 件(87.10%)	3 件(9.68%)	0 件(0.00%)	1 件(3.23%)	31 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DF00001	發包工程	建設局/新建工程處/	「綠空廊道—鐵路高架	57,800	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	落後原因： 目前鐵政局工程尚未完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			公園景觀工程科	化騰空廊帶簡易綠美化工程」第一期南段工程					已於 106 年 12 月 28 日決標，刻正依規辦理與得標廠商簽訂契約事宜。	成點交作業； 解決對策： 積極與鐵改局聯繫並加速屆交作業後儘速辦理開工 1060901 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1070830 開/完工
2	103DR00015	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	92	88	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等相關工項施作。	落後原因： 因現場出工數及工率尚有不足，致進度稍有落後。； 解決對策： 已每日召開收工會議督管承商拓展施工展開面及增加出工數，全面攢趕工進。 1061215 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1070330 開/完工
3	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程（第二期）	229,730	94	93	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 辦理變更設計中； 解決對策： 俟變更設計完成後，請廠商依變更設計內容進場施作。 1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105DF00384	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	85	84	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 2/27 工程進度為 71.25%	落後原因： 1 月中旬連日大雨致無法施工； 解決對策： 增加工班並加開工作面，預計於 3 月趕上進度 1070214 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070531 開/完工
5	101DR00023	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項驗收中	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
6	105DF00131	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	87	87	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 機電工程、混凝土工程、步道整地工程、鋼構橋工程	1060623 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
7	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分流堰施作	1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工
8	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	93	93	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 河道新建灌溉溝結構施作. 水質淨化設施配管及設施安裝. 藝術廣場 JW 鋪面清碎石鋪設	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
9	106AF00050	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維	10,152	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			維護科	護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)					款	
10	106AF00051	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00053	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
12	106AF00054	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
13	106AF00055	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	106AF00089	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	118,914	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計作業事宜。	1060824 最後修改期程 1061115/1070115 招/決標 1070315/開/完工
15	106AF00090	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	237,316	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計事宜	1060824 最後修改期程 1061125/1070115 招/決標 1070315/開/完工
16	106AF00091	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案	10,444	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理設計協調事宜。	1060830 最後修改期程 1061130/開/完工
17	106DF00002	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道-臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期)	62,000	77	77	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案已完成公開議價程序，刻正辦理訂約程序中。	1060926 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工
18	106DF00273	發包工程	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程案辦理開工相關事宜。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	106DF00328	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程	69,756	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 107 年 2 月 7 日第 2 次細部設計審查，目前依審查意見修正中，預計 2 月 26 日提送修正版	1060901 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工
20	107AF00032	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區	15,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
21	107AF00034	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區	12,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
22	107AF00035	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區	16,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
23	107AF00043	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—北屯區	16,947	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070126 最後修改期程 1070105/開/完工
24	107AJ00003	財物勞務採購	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	107 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 1 月 30 日續行開標，並已決標，刻正辦理契約簽訂，準備第一次派工。	1070104 最後修改期程 1070209/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	106DE01004	發包工程	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里運動公園環境景觀、運動步道整體改善暨球場移設工程	69,295	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 107 年 2 月 26 日核定本案期初步告書。 2. 本案建築師事務所依 107 年 1 月 22 日召開召開基本設計審查會議決議事項辦理，建築師事務所於 2 月 27 提報期末報告書乙份予本處辦理後續事宜。 3. 本案預訂於 107 年 3 月 9 日辦理期末報告書圖會議	1061205 最後修改期程 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071231 開/完工
26	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	62	63	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 (1) 第九梯次苗圃驗苗。 (2) 草花試種。 (3) 火龍果區整理。 (4) B 區蔓花生、蔓榕，C 區茄苳，E 區劍木豆、水柳，F 區光蠟樹、臺灣土肉桂、臺灣櫟、臺灣海桐進場定植。 (5) F、G 區噴灌管路施作。 (6) F 區陶甕燈管路埋設。 (7) 荷蘭箱放樣。 (8) 水平棚架網室支柱施工。	1061129 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工
27	106DQ00012	發包工程	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造	192,000	56	57	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 現地整地、工程圍籬施作、擋土牆施作	1070131 最後修改期程 1061019/1061229 招/決標 1070131/1071130 開/完工
28	105DF00385	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區	139,000	80	83	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 截至 2/27 進度為 69.58%	1070214 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				景觀基礎工程						
29	105DF00039	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	77	86	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廣5工程部分需俟土地款完成編列後才可執行	1060731 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工
30	106AI00020	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案	175,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.107年2月5日本府召開室裝審查期程會議 2.107年2月12日本科召開策布展第一次工作審查會議 3.107年2月27日召開策布展第二次工作審查會議	1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工
31	106DF00387	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中車站廣場(廣6)工程	130,000	40	57	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 A區側溝模板組立、毛細是排水管開挖施作 B區挖斯管線調查及C區地坪打除	1070131 最後修改期程 1061129/1070105 招/決標 1070315/1070930 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9 件(75.00%)	3 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DF00352	發包工程	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程結算中	1070301 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060930 開/完工
2	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程（第一期）	330,470	91	89	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 辦理變更設計中。； 解決對策： 俟變更設計完成後請廠商儘速依變更設計內容進場施作。 1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
3	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	61	60	-1	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 經 12 月 14 日變更設計審查其會議決議通過，受託單位仍需依委員級單位意見修正後，106 年 12 月 29 日依期限提送修正後資料予本處確認、經受託單位依意見確認單於 1 月 15 日提送修正資料予本處確認後，簽辦與會單位仍有部分資料須釐清補正部分。	落後原因： 因現況土壤問題，導致施工期程。； 解決對策： 1 已於 1 月 18 日核准因研議前案土讓優化方案造成主體增建鋼構區展延工期 56 日曆天，承攬廠商依規定調整期程。 2. 將依規向標管系統修正進度。 1070305 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
4	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程管理科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園	600,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 第一次變更設計議定書 106 年 4 月 5 日函送至觀旅局用印並於	1061227 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區(第一期工程)					106年4月26日用印完成，建照變更已於106年3月13完成，106年12月01日申報竣工，106年12月6日竣工確認，106年12月26日及107年1月8、9及12日初驗完成，承商已於107年2月9日期限內改善並經監造單位函轉，於107年2月26及3月1、2日辦理初驗複驗事宜	工
5	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	56	56	0	流廢標次數：5次，期程修改次數：1次 已於12月13日召開變更設計審查，其審查結果通過惟受託單位於106年12月29日依其委員意見提送修正資料，並於107年1月19日函請委員書面審查併同本處確認意見檢送受託單位修正，受託單位於2月12日提送修正後資料，經業務單位檢視後，仍需部分資料須補正，預計3月7日前提送再次修正後資料予本處憑辦。	1070302 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工
6	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	60	60	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：2次 1. 本案刻正進行前側基地地坪手工清理、舊有穀倉地坪覆土清理及甲種施工圍籬組裝等工項。 2. 另第1次變更設計預計於107年3月7日辦理議價。	1070226 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1090904 開/完工
7	106AJ00026	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2018 中臺灣元宵燈會—燈飾及活動委託專業服務採購案	39,000	70	70	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本案已於2月6日完成決標，活動已於2月24日開幕，刻正辦理中。	1061019 最後修改期程 開/完工
8	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化	歷史建築「舊大安溪橋」修	115,000	55	56	1	流廢標次數：8次，期程修改次數：0次	1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			資產處/資產修復課	復工程(含監造及工作報告書)案					一、預定進度 0.71%，實際進度 1.26%。 二、工作項目： 1. 工作架鋼構備料 2. 工程告示牌進料 3. 活動廁所進場	標 1070201/1101101 開/完工
9	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程管理科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	89	92	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 屋頂平台及覆土區防水施作 2. 屋頂平台 PS 版及點焊鋼絲網施作 3. 屋頂平台及覆土區地坪加打 PC 施作 4. 1F 天花板施作 5. 2-5F 廁所及梯廳天花板施作 6 控制工程 7. 1-5F 消防變更管線工程 8. 1-5F 牆面及天花器具設備安裝 9. 汙雨水處理設備安裝 10. 1F 廁所設備安裝	1070302 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
10	104DQ00009	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	70,000	61	67	6	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 (一)、鋼結構工程：鋼構鋼板熱浸鍍鋅(190.5t)。 (二)、廚房及廁所工程：廚房廁所 1 樓柱及牆鋼筋綁紮(2.6t)、管線配置、模板組立(256m ²)。	1070302 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工
11	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	40	64	24	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 變更設計資料提送審查。 2. 結構補強工程。 3. 屋架軸組工程。	1060727 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工
12	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	30	63	33	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 二進左右龍門窗清理及修補、新木料訂製加工、二進土角新砌、左右護龍樓拱修補	1060901 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	13 件(54.17%)	11 件(45.83%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	24 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已於107年2月13日完成結算付款作業	1070301 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
2	102DF00190	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (機電)、(道路)、(景觀)工程， 已於106年8月3日正式驗收複驗合格	1061030 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
3	102DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 有關天瑞營造工程股份有限公司 申領「臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區」驗收結算款計新臺幣10億0,829萬5,272元整乙案，詳如說明，簽請核示。依地政局會簽意見辦理結算資料補正	1061030 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
4	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本局已於106年11月22日正驗缺失複驗完成，施工廠商刻正依據驗收結果修正竣工結算書圖	1070226 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
5	101DF00331	發包工程	建設局/新建工程處/	臺中市政府第14期市地	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1061102 最後修改期程 1011031/1011130 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程科	重劃第二區工程					本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於106年6月6、9、13日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.07.21正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	標 1020415/1040901 開/完工
6	101DR00013	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第五區工程(B標)	1,263,744	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本局通知廠商於106年4月28日復工，施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣，於106年5月5日辦理竣工確認，於106年05月12、18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月10、13、14日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年8月29及9月14、30日辦理正驗複驗，缺失改善完成並提送，於106.10.06正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	1061102 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
7	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
8	101DR00019	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	台中市第14期市地重劃第四區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	工
9	101DR00020	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成（已簽奉核准，尚在辦理議價程序中），故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
10	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦工程結算付款作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
11	103DR00044	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	83	81	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 64.10%	落後原因： 1. 山西路施作共同管溝(C.C. BOX)暨汰換舊有自來水管案。 2. 區內尚有喬木移除(植)。； 解決對策： 落後原因均已解決已督促廠商就可施作部分儘

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										速施作。 1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
12	101DF00332	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市政府第14期市地重劃第三區工程	1,623,778	95	94	-1	流廢標次數：0次，期程修改次數：5次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第四次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	落後原因： 因本工程第4次變更設計作業程序及工期展延尚未完成，應暫無法申報竣工辦理結算驗收作業。 ； 解決對策： 依據契約規定通知廠商停工展延工期，俟完成變更設計程序訂約完成後再行復工，辦理後續竣工驗收相關事宜。 1060823 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工
13	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤	1061229 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、107 年 2 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、106 年 10 月 25 日起辦理工區土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業	
14	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 107 年 2 月 3 日辦理第二次協議價購價格作業	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
15	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 107.2.5 都市計畫樁位復建成果驗收作業之實地樁位抽驗紀錄資料送核。 2. 107.2.8 辦理第 3-1 標工區範	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管理服務案					圍內西屯區逢大段 35、42 地號抵價地點交。 3.107.2.12 辦理第 3-1 標工區範圍內西屯區逢大段 38 地號抵價地點交。 4.107.2.22 檢送第 4-2 標工區宗地界址測量及界樁埋設成果，並由中興地政事務所進場辦理樁位檢測作業。 5.107.2.22 通知土地所有權人 107.3.7 辦理第 3-2 標範圍內逢大段及創研段土地點交作業。 6.107.2.14 亞興檢送第 3-2 標街廓複測檢測圖。 7.更新水湳區段徵收原址專區網頁資料。	
16	103DF00329	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107/01/22 復工，107/01/24 竣工，107/01/26 辦理竣工確認。	1070126 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
17	102DR00008	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第三標	642,660	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 107 年 1 月 30 日申報竣工，刻正辦理驗收程序	1070131 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1070130 開/完工
18	101DR00034	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理驗收程序	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
19	102DF00151	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站	401,095	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 106/11/30 停工中	1070301 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科	區段徵收工程-第三工區					辦理第五次變更設計	1021015/1061201 開/完工
20	107DR00002	發包工程	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程(土建工程)	100,030	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尚在規畫設計程序中	1070110 最後修改期程 1070630/1070831 招/決標 1071031/1080731 開/完工
21	106DR00034	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)	62,762	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中。	1061227 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工
22	104DR00046	發包工程	建設局/新建工程處/土木工程科	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	89	95	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 99.95%。	1061027 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標 1051220/1070402 開/完工
23	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程管理科/	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第 8 標	197,539	67	94	27	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案因可施作工項皆已施作完成，惟第一次變更設計作業尚未完成，施工廠商已申請自 107 年 2 月 23 日起停工	1061002 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)-擴大都市計畫範圍	280,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				部分)之區段徵收業務服務案						

(十一) 災修工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DD01191	發包工程	水利局/污水營運科/	石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡保護工程1	66,114	57	57	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 本案於106.12.29決標，預定於107.1.15開工，1.既有護坦工打除2.全套管基樁施作3.施工便道整理。	1070301 最後修改期程 1061211/1061231 招/決標 1070115/1070831 開/完工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	169 件(96.02%)	4 件(2.27%)	0 件(0.00%)	3 件(1.70%)	176 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106AJ00019	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	26,200	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業已完成驗收結案及付款相關事宜，擬請同意解除列管。	1060602 最後修改期程 開/完工
2	106AP00036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購清溝車 4 輛	22,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
3	106AP00044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理完成驗收結算核付程序結案	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
4	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 全案已核銷完成申請結案	1060728 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060929/開/完工
5	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各分項得標廠商已完成履約，已完成各校驗收結算，本校驗收完成，結算完成。	1060612 最後修改期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
6	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106 年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	100	85	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 2 月 7 日召開期末審查會，刻正辦理驗收工作	落後原因： 計畫執行工作繁雜致審查及驗收費時； 解決對策： 已於 107 年 2 月 7 日召開期末審查會，刻正辦理驗收工作 1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106 年臺中市 政府第 2 代中 文網站整合 服務平台建 置及第 1 期推 廣案	10,983	85	70	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 2/6 開始導入公版網站	落後原因： 已陳送期程延長簽； 解決對策： 待期程延長簽決行後， 即無逾期情形 1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決 標 1061130/開/完工
8	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區 大眾捷運後 續路網藍線 可行性研究	11,600	95	85	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1、本案 99 年 12 月 6 日完成決標。 交通部於 105 年 12 月 21 日複審 通過並於 106 年 1 月 11 日函發審 查意見及會議紀錄，依 審查意見 完成修正，並於 3 月 3 日報請交 通部審議。 2、5 月 9 日召開工作小組會議討 論藍線延伸線、藍線沿線土地開 發效益評估等議題，廠商已於 5 月 26 日提送成果。 3、6 月 9 日拜會高鐵局副局長，6 月 14 日依高鐵局意見召開會議討 論，6 月 15 日再次拜會高鐵局，6 月 22 日廠商已依高鐵局書面意見 提送補充資料，7 月 17 日廠商完 成 TIF 部分。 4、7 月 26 日廠商提送分段與全 段、銜接軌與新闢五級機廠之評 估報告。 5、8 月 30 日提供審查意見回應表 及補充評估文件予高鐵局，敬請 該局核轉本案可行性研究報告予 行政院審議。 6、9 月依高鐵局意見修正審查意 見回應表及補充評估文件。	落後原因： 本案因交通部請本府針 對「全線一次施工與分 段施作」及「藍線線銜 接線」等議題之整體評 估，再予研析並補充於 報告書中，以致可行性 研究核定時程後延。； 解決對策： 本案為如期核定、驗 收、結案，已加速完成 報告書修正作業，於 106 年 12 月 29 日函報可行 性研究予交通部，並積 極配合交通部審查作 業。 1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決 標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7、10月依交通部意見修正相關報部表格。 8、11月23日交通部函復審查意見，12月6日召開工作會議討論報部修正報告。 9、12月8日提供補充評估意見予高鐵局先行檢視，12月18日高鐵局提供意見，12月20日運研所提供意見。12月22日廠商完成修正。 10、12月29日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 11、107年1月協助高鐵局辦理相關審查作業。 12、2月12日提供藍綠線銜接軌相關資料予高鐵局。	
9	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 驗收後由廠商負責教育訓練及針對現場狀況持續調整機器，請廠商儘速辦理，並簽辦付款作業。	1061102 最後修改期程 1050630/開/完工
10	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
11	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫已完成各項工作之目標數，將於107年3月5日辦理驗收作業。	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工
12	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	106年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品	17,900	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於107.1.12提送期末報告定稿本。2. 107.1.31辦理驗收作	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第二股	檢測計畫					業。3. 簽辦核付款項中。	
13	106AP00076	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	28,590	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已完成第一次儀器交貨，辦理第一期款請款中。	1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工
14	107AY00001	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 107 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	19,850	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2/1 啟動會議完成	1070201 最後修改期程 1061228/1070420 招/決標 1070720/開/完工
15	107AP00013	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	212,923	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 請廠商修正工作計畫書、品質計畫書、緊急應變處理計畫等相關資料，計畫依契約規定履約中。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工
16	107AP00014	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	17,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工
17	107AP00020	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	107 年臺中市環境品質監測站（含移動式監測車）操作維護工作計畫	14,784	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 1 月 31 日議價，107 年 2 月 1 日簽約，執行無落後。	1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工
18	107AP00022	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	107 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,970	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 審查完成后里墩北段應變調查規劃書。 2. 完成契約書製作。 3. 整理解列未補登場址並上傳 SGM 系統。	1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	107AP00029	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	107 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	27,480	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源空氣污染管制法規符合度查核 22 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 9 家次 (3) 未有許可工廠現場查核 3 家次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業 0 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 1 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會 0 場次 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 477 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 501 件 (3) 檢舉案件再查證作業 433 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 634 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 153 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 232 件	1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(3) 舊年度案件再移送行政執行作業 205 件 ~2/14	
20	106AP00011	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	106 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	12,170	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 107 年 2 月 23 日辦理驗收及第三期款經費核銷事宜。 二、管考進度為 95%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
21	106AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市細懸浮微粒〈PM2.5〉採樣分析計畫	16,500	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 2 月 9 日提送期末報告定稿本	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工
22	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 107 年 2 月 27 日上午 10 時辦理期末報告審查會議。 2. 107 年 2 月 27 日下午 4 時辦理第 13 次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
23	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 7 日辦理驗收作業，2 月 21 日提送期末報告修正稿，2 月 26 日函請廠商提送期末報告定稿本，待廠商提送完整成果報告後，辦理第 3 期款撥付作業。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
24	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案最後一月份(106 年 12 月)服務費用簽辦陳核中。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	106AH00053	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 每月 5 日以前兩家廠商依規提送上月份廠商履約管理項目清冊， 107 年 1 月份尚無媒合成功案件，故不請款。	1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工
26	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中。	1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工
27	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫	54,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第二次採樣第 1-4 批檢測報告審查	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
28	106AP00119	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 12 輛	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理第一次驗收	1060803 最後修改期程 1060815/1070102 招/決標 開/完工
29	106AP00132	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1061129 最後修改期程 1061231/開/完工
30	106AQ00105	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案後續擴充	10,950	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分館及總館（綠美圖）圖書依約應於去（106）年 11 月 30 日完成購書預算 100%之交貨，廠商因編目加工作業落後致無法如期履約，分別延遲至 2 月 6 日及 2	1061110 最後修改期程 1060803/1070131 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 14 日完成全數交貨，並已於 2 月 27 日辦理分項驗收。	
31	106AR00 017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理現況測量及地籍調查。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
32	106AR00 022	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理都市計畫展延作業、事業計畫公聽會及擬定區段徵收地方培力計畫。	1061129 最後修改期程 1061229/開/完工
33	106AJ00 022	財物勞務採購	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2017 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	26,800	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 活動已於 107 年 1 月 7 日圓滿落幕，目前刻正辦理活動結算驗收事宜	1060815 最後修改期程 開/完工
34	106AL00 025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 3/1，16 班皆已結訓，其中 8 班已完成就業輔導費驗收，餘 8 班辦理就業輔導費驗收中。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
35	106AL00 043	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(二)	16,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 3/1，13 班皆已結訓，尚在就業輔導期。	1060913 最後修改期程 1060831/開/完工
36	106AM00 066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商辦理售後服務中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
37	106AM00 067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購	11,808	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案					辦理驗收中	標 1070330/開/完工
38	106AM00107	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案	26,022	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業中	1061103 最後修改期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工
39	106AM00111	財物勞務採購	警察局/勤務指揮中心/	110 報案系統、勤指應變中心暨空間整建案	33,645	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 積極辦理前置作業中。	1061107 最後修改期程 1071101/1080131 招/決標 1080430/開/完工
40	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一、二梯次服裝進行個人驗收中，準備辦理付款。第三梯次服裝 107 年 2 月 6 日驗收合格。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
41	106A000032	財物勞務採購	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	106 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案	13,482	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案原於 2 月 23 日辦理驗收，惟查金額為查核金額以上採購之驗收，應報請上級機關派員監辦，擬依規重新簽辦驗收程序。	1070221 最後修改期程 1061031/開/完工
42	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106 年 10 月再利用費用完成核銷。	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
43	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度執行工作。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	106AG00039	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，10 月 12 日本局完成工作執行計畫書審查，11 月 22 日召開期中審查。 2、106 年 12 月 7 日工作執行計畫書修正二版同意備查，106 年 11 月 22 日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。 3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，已於 107 年 2 月 21 日完成第一期款請款作業。 4、廠商 107 年 2 月 12 日提送期末報告二版，經審查尚有不足之處，函復廠商補正。	1060930 最後修改期程 1061015/1061030 招/決標 1061115/開/完工
45	106AG00041	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	55	55	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 一、本案已於 106 年 8 月 3 招標公告，8 月 29 日開資格標並於 9 月 4 日召開評選，9 月 15 日決標及簽約。 二、廠商已於 106 年 10 月 15 日提送工作計畫書（期初報告/第一次交貨）。 三、廠商已於 106 年 12 月 12 日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。	1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工
46	106AG00043	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,360	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 執行清單整理中	1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
47	106AG00 048	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	26,503	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107/01/23 完成訂約作業並進行後續履約事宜，現正依約提送工作執行計畫書送審。	1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工
48	106AH00 012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 106 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於 107 年 1 月 24 日完成第二次交貨。2. 本案於 106.3.31 簽訂契約。3. 刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工
49	106AH00 020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於 107 年 2 月 2 日提交 107 年 1 月份工作報告。	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
50	106AH00 031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 107.02.22 核備工作計畫書、召開第 1 次工作會議。	1060728 最後修改期程 1061130/1070730 招/決標 1080228/開/完工
51	106AH00 037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已完成第 3 期付款作業，目前執行第 4 期中。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
52	106AY00 014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 2/13 完成第 2 次付款事宜。 2. 2/26 召開 107 年 2 月份工作會	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議。 3. 目前依進度執行中, 預定 3/15 交付第 3 期成果報告。	
53	106AZ00005	財物勞務採購	原民會/經濟建設及土地管理組/	2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購	63,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案承攬廠商已於 106 年 12 月 21 日提交第一期履約內容（總策劃報告書初稿），依本會業務單位及 PCM 廠商提出書面審查意見修正後，於 107 年 1 月 8 日前函覆修正後報告書，於 1 月 17 日召開第一次審查會議，於 1 月 26 日召開第二次審查會議，經委員審議結果，本案原則同意通過，並授權業務單位進行文字及部分內容修正之書面審查。 於 2 月 6 日辦理原住民族專區點交作業完竣，佈展工程於 2 月 12 日開始進場施作。	1060824 最後修改期程 1061030/開/完工
54	107A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	107 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1070102 最後修改期程 1061228/開/完工
55	107AD00010	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107 年國中教育會考英語聽力設備採購	10,241	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1070210 最後修改期程 1070226/開/完工
56	107AE00007	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 107 年 1 月 25 日完成評選，業於 107 年 2 月 13 日完成決標，簽訂契約。	1070301 最後修改期程 1070213/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
57	107AG00001	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 2 月 22 日辦理 1 月份請款驗收	1060810 最後修改期程 1061001/開/完工
58	107AG00009	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	11,537	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運	1070108 最後修改期程 1061229/開/完工
59	107AJ00006	財物勞務採購	觀旅局/觀光管理科/觀光管理科第二股	2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 2 月 6 日召開第 1 次工作籌備會議。	1070124 最後修改期程 1070131/開/完工
60	107AK00005	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	臺中市兒童發展社區資源中心	24,243	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已簽訂 107 年契約 2. 請廠商依契約書辦理 3. 獲衛生福利部社會及家庭署補助 2 名人力辦理契約變更簽核事宜 4. 2 月當月月底個管量 4170 人	1061228 最後修改期程 1061231/開/完工
61	107AK00007	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,165	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介個案 4 案	1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工
62	107AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 107 年度獨居老人緊急救援守護連線服務	13,798	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於四月辦理第一季核銷。	1070205 最後修改期程 1070131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫						
63	107AK00014	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	107 度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	26,553	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。	1070122 最後修改期程 1061229/開/完工
64	107AK00026	財物勞務採購	社會局/家暴中心/成人保護組	107 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫	10,780	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一區：受理通報案件數為 121 案；個管案件數為 200 案。 第二區：受理通報案件數為 121 案；個管案件數為 161 案。 第三區：受理通報案件數為 40 案；個管案件數為 6 案。 第四區：受理通報案件數為 45 案；個管案件數為 22 案。	1070202 最後修改期程 1061231/1070415 招/決標 1070715/開/完工
65	107AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	107 年度臺中市社區照顧整合性培力計畫	48,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行輔導與培力項目 (1) 巡迴訪視輔導。(2) 輔導據點計畫書送件。(3) 輔導培力中心修正輔導計畫	1070205 最後修改期程 1061229/1071215 招/決標 開/完工
66	107AK00030	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 107 年度充實愛心食物銀行物資採購	11,150	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 2 月份物資供貨因屆春節運輸期間，廠商提早於 2/12-2/14 期間進行配送，2/24 進行物資發放作業，待廠商提供履約報告書進行驗收、付款等作業。	1070202 最後修改期程 1070201/1070412 招/決標 1070712/開/完工
67	107AK00034	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	107 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	14,436	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中	1070202 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
68	107AK00039	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	107 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務(第 1、2、4、5、6 區居家托育服務中心)」後續擴充	40,024	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理中	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
69	107AK00044	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	107 年度臺中市婦女福利服務中心	25,367	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1070205 最後修改期程 1061229/開/完工
70	107AL00005	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	107 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,874	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1/5 招標文件簽辦，1/16 核定， 1/19 上網公告，2/7 辦理評選， 2/14 決標。	1070213 最後修改期程 1070214/1070705 招/決 標 開/完工
71	107AM00001	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	107 年度錄影監視系統維護保養採購案	62,055	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1061117 最後修改期程 1070601/開/完工
72	107AM00020	財物勞務採購	警察局/資訊室/	107 年 M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,454	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業中	1061229 最後修改期程 1070701/1071231 招/決 標 開/完工
73	107AP00008	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	107 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執	11,735	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約書期程辦理，無落後情形。	1061218 最後修改期程 1070115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				行計畫						
74	107AP00 032	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一)	29,237	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商完成 2 月份履約。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
75	107AP00 033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二)	29,018	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商完成 2 月份履約。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
76	107AP00 034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目三)	19,677	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商完成 2 月份履約。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
77	107AP00 035	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目四)	17,945	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商完成 2 月份履約。	1070108 最後修改期程 1070102/開/完工
78	107AP00 038	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	107 年車輛、重機械保險	17,368	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案採分項複數決標，項目一及項目二業於 107 年 2 月 2 日決標，由臺灣產物保險公司台中分公司得標。	1070119 最後修改期程 1070205/開/完工
79	107AP00 046	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	107 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中	1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/決標 1071130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
80	107AP00 049	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	107 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	26,120	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 107 年 1 月 1 日簽約，並於 107 年 1 月 1 日開始履約。 2. 1 月份付款刻正陳核中，俟核准後辦理憑證事宜。	1070126 最後修改期程 1061229/開/完工
81	107AP00 054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年臺中市低污染車輛推廣計畫	11,150	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 19 日簽約，107 年 2 月 1 日提送工作計畫書。	1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招/決標 1071001/開/完工
82	107AP00 056	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市機車排氣稽查計畫	14,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 2 月 23 日上網公告	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工
83	107AP00 059	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107 年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 107. 2. 21 召開工作檢討會議 2. 依契約規範執行相關工作。	1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工
84	107AP00 060	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,284	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 6 日執行街塵檢測作業，2 月 26 日執行排氣檢測作業，2 月 22 日辦理工作檢討會議，2 月 27 日辦理 1 場次法規宣導會議，符合契約規定。	1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工
85	107AP00 061	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	107 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1070129 最後修改期程 1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第二股	車輛補助管理計畫						
86	107AP00064	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	50,150	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 計畫已於於107年2月7日辦理簽約開始執行	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
87	107AP00065	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	15,600	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 已於2月24日開始執行計畫。	1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工
88	107AP00077	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	107年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,086	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 業者已完成2月份委託清理事宜	1070202 最後修改期程 1061229/開/完工
89	107AP00078	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	14,000	35	35	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 已於2月13日辦理評選，預計3月7日議價	1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工
90	107AP00084	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案	20,000	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 2月22日第一次招標，不足三家投標流標，另於3月5日第二次招標	1070214 最後修改期程 1070310/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
91	107AP00086	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	107年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)空氣污染物健康風險調查計畫	46,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦招標文件前置作業	1070221 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1090331/開/完工
92	107AP00087	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	107年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年2月2日決標。	1070223 最後修改期程 1070228/1070501 招/決標 1070801/開/完工
93	107AQ00012	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第二股	2018臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執行案	100,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年2月7日辦理招標公告，訂於3月6日開標。	1070222 最後修改期程 開/完工
94	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運相關工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
95	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度24.970%，施作項目： 3F 梁、版鋼筋綁紮、配管工程及模板組立 2. 施工架及支撐排架組立	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
96	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程管理科/	水涵經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1061225 最後修改期程 990326/開/完工
97	105AF00100	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
98	105AF00130	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
99	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案履約期限為 105 年 1 月 1 日起履約至 106 年 12 月 31 日或履約金額達契約金額上限即終止（契約總價上限為新臺幣 58,392,000 元整），採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、復查本案因履約金額預計 106 年 11 月 30 日達契約金額上限，剩餘之契約價金不足以支應一個	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月勞務費酬金，故依契約書第三條第一項第四款及第七條第一項第二款規定，於106年11月2日中市交停管字第1060024914號函，通知廠商本契約於106年11月30日終止。 三、另依契約書第三條第一項第四款規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。故107年1月份勞務費，本處依實際有效到繳之停車繳費通知單結算，勞務驗收已於107年2月22日驗收合格，刻正辦理107年1月份勞務費請領作業。	
100	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，履約期限為105年1月1日起履約至106年12月31日止，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、另依契約書第三條第一項第四款規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。故107年1月份勞務費，本處依實際有效到繳之停車繳費通知單結算，勞務驗收已於107年2月22日驗收合格，刻正辦理107年1月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
101	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發	臺中大眾捷運系統烏日	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			路權課	文心北屯線 土地開發 場、站招商總 顧問案					1. 財務效益評估報告書(含不動產估價報告書)於106.10.27簽奉局一層核定。2. 招商相關規定及範本於106.10.23公告或下達。3. 於106.12.08辦理捷運綠線土開案招商座談會。4. G5、G11案業於107.02.26正式對外公告。	標 1091231/開/完工
102	105AG00 038	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/	水湳、豐原及 烏日轉運中 心規劃及基 本設計委託 技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、本案105年3月29日決標。 水湳轉運中心基本設計106年4月5日報府審議，研考會4月10日函請補充必要圖說後再報府審議，6月29日再報府審議，7月27日召開基本設計審議，8月25日提送報告書修正版，9月15日廠商提送報告書修正版，9月29日本府同意備查，10月19日廠商提送報告書定稿本20份。 2、豐原轉運中心基本設計審議106年4月6日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。 3、廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初	1061102 最後修改期程 1050630/1050801 招/決 標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									評期末報告修正版，4月26日核備期末報告。 4、106年8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。 5、106年10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會，刻正就客運南站進行方案研擬，預計於107年3月召開工作會議討論。	
103	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案105年4月18日完成決標。 2、5月26日同意備查工作計劃書、11月14日核備期初報告書、106年6月2日同意核備期中報告。 3、106年7月21日提送擴充案之期中報告。 4、7月31日提送主合約之期末報告，8月14日召開專家學者座談會。 5、8月22日召開期末報告暨擴充案之期中報告審查會議。 6、9月19日召開TOD配套、方案評估選擇、經營比等議題討論會。 7、9月20日辦理擴充案之現地勘查。 8、10月13日廠商提送期末修正報告（一版）暨擴充案之期中修正報告（一版）。 9、11月7日召開期末修正報告審查會議。 10、11月27日完成擴充案之期中	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									修正報告書面審查作業。 11、11月30日廠商提送期末修正報告(二版);12月11日提送擴充案之期中修正報告(二版);12月18日廠商提送期末修正報告(三版)。 12、12月27日邀請北捷局討論雙港輕軌捷運規劃。 13、107年1月16日依北捷局意見完成回應及辦理情形表。 14、1月19日廠商提送向府一層報告簡報。 15、2月7日局長召開雙港捷運討論會議。 16、2月13日依討論會議完成向市長報告簡報。	
104	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址兩污水下水道搶救發掘計畫	100,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107年2月8日,承商依契約規定提交第四次工作季報,現場發掘持續依規劃事項進行中。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
105	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案,預算106年12.488萬,於106年4月26日以815萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」,動工日期俟新建大樓驗收、點交情況,由本局以公文另行通知。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
106	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及	345,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107年2月份已完成147站營運啟	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				營運管理(第二期)					用、150 站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1061220/開/完工
107	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正規劃辦理 106 學年度第 1 學期分期驗收作業事宜。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
108	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正規劃辦理 106 學年度第 1 學期分期驗收作業事宜。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
109	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2.建立公展通知土地所有權人清冊。 3.106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。 4.彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5.細計土地使用分區管制要點經本市都委會 106 年 9 月 22 日第 74 次大會通過。 6.主計部分於 106 年 10 月 17 日府授都計字第 1060226811 號函再提內政部審議。 7.另需簽訂協議書部分（宗教專用區）已訂於 10 月 23 日召開會議。 8.有關台中港土地使用區管制要	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									點部分，土管部分於106年11月23日公告實施。 9.已排入107年2月6日內政部都委會第916次會議。 10.107年2月6日內政部都委會第916次會議審議通過。	
110	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1、本案101年9月25日決標。 2、廠商106年3月13日提送總結報告書，因本案尚待召開第2次專家學者座談會，3月21日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水湳智慧城發展項目，研擬水湳轉運站定位及自駕車示範場域規劃。 4、107年1月19日召開第2次專家學者座談會，107年2月1日提送總結報告書。	1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
111	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年2月26日依內政部專案小組第13次小組會議紀錄補送修正後書圖，提請內政部大會審議。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
112	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議,8月31日召開第18次工作會議,9月份會整資料再提專案討論,106年2月7日進行都計專案小組第四次審議。106年4月28日提市都委會大會討論,106年7月3日修正書圖送中央審議,預計8月底9月初審議,部大會審議9月19日審議,依決議修正書圖再提107年1月26日市都委會審議,預計3月修正書圖報中央。	
113	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議,會議紀錄106.8.24送達,106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定,已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容,送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函,請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設,該署於107年1月25日召開第2次審認會議(107年2月6日紀錄送達)。未來如能取得上開國家重大建設認定函,並確認開發計畫範圍後,本府將加速擬定都市計畫作業。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
114	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
115	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
116	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審議完畢，於 106 年 2 月 24 日市都委會審議通過，並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議，內政部都委會於 106 年 7 月 11 日召開專案小組第 1 次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於 106	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年9月8日召開市都委會專案小組第16次會議。106年9月19日召開內政部第2次專案小組，106年11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過，107年1月16日召開部都委會專案小組第3次會議審議完畢，後續將由內政部續召開小組審議。	
117	103AH00025	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月13日都發局由林憲谷專委帶隊與資訊中心及蕭景燈顧問致台南沙崙綠能科學城參訪，針對水湳智慧城的發展目標、現況、規劃內容、執行情形、滯礙問題等進行交流討論	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
118	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫(森林園區)案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106年6月9日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106年6月28日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。106年7月18日召開第3次專案小組會議。106年8月25日辦理軍方出入動線現地會勘。106年11月6日召開研商會議(市長	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									主持)，刻正修正規劃方案。107年1月30日、2月27日召開工作會議確認修正內容。	
119	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 2.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 3.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 4.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 5.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6.105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 7.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9.106年2月9日內政部召開第2次會議。 10.106年2月22日召開第13次工作會議。 11.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 12.106年4月28日提市都委會報告案。 13.106年5月5日內政部審查會。(5月22日收到會議紀錄) 14.6月27、28、29辦理地方座談會。	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									15. 清查變更範圍土地所有權人清冊。 16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17. 106 年 9 月 1 日起公告公开展覽 45 天。 18. 106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19. 公开展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。 20. 台中港特定區計畫： 106.11.22 小組(1)。106.12.15 小組(2)。 21. 台中市主計：107.1.12 小組(1)。3 月召開第 2 次小組。 22. 甲安埔：107.1.22 小組(1)。107.3.15 小組(2)。 23. 大平霧：107.1.25 小組(1)。 24. 日大：107.2.7 小組(1)。 25. 豐原后里：107.2.9 小組(1)。 26. 潭雅神：107.1.29 小組(1)。 27. 東新石：107.1.30 小組(1)。 28. 和平：107.2.8 小組(1)。 29. 提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。	
120	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
121	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 107 年 2 月 6 日提報 107 年 1 月份工作月報表至局	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務案					備查，本局於 107 年 2 月 12 日存供備查。	
122	104AF00093	財物勞務採購	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
123	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10.104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11.廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12.本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13.104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14.104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。 15.105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16.105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 17.105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18.105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19.105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20.105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21.105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22.105 年 6 月 16 日召開期末審查	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會。 23.105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24.105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26.105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27.烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28.高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29.烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30.烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。12 月 6 日召開第 3 次專案小組 31.烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年 9 月 4 日第 9 次小組。106 年 11 月 27 日第 10 次小組。 32.高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33.高鐵通檢 106 年 10 月 6 日市都委會(75)審議通過。部分案件續提 106.12.22 市大會(78)，其餘案件預計於 107	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年3月提請內政部審議。 34.烏日四通已提106年12月22日市都委會。再提會案件已提107年1月26日市都委(80)大會。	
124	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市106學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.每週二營隊。 2.每週二、四有專車。 3.廠商送第二次完工報告書及一式5份報告書。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
125	106AD00086	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案	236,925	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行中。 1.刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作，現已協調相關單位辦理後續通關檢疫事宜。 2.第二期款撥付完成，已完成106年度驗收，目前簽核中，待驗收完成撥付106年第三期款。 3.刻正聯繫參賽國家(單位)辦理簽約事宜。	1060710 最後修改期程 開/完工
126	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市后里馬場文化資產配合2018臺中花卉博覽會修復暨再利用工程(含規劃設計、監造及工作報告書)	59,710	73	73	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 截至107年2月28日進行工項： 1.A1屋瓦鋪設、屋脊瓦鋪設 2.A2桁架桁條抽換、軸組抽換、屋架鐵件除鏽 3.A3七皮油毛氈施作、洩水條、掛瓦條鋪設、雨遮仿作 4.A1配管。 本案於106年12月29日辦理第一次變更審查會議，廠商於107年1月10日提送修正後資料，經查尚有未完成項目，廠商業於1	1061020 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 24 日、2 月 12 日提送修正後版本，刻正簽辦中。 刻正辦理第三次估驗計價事宜。	
127	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
128	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
129	106AB00025	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/秘書室	106 年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案	11,342	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依相關契約進度辦理中	1060828 最後修改期程 1060929/開/完工
130	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。 三、廠商依規提送餐券審核履約中。 四、已完成第三批次驗收，第四批次履約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工
131	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 開始履約	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
132	106AD00106	財物勞務採購	教育局/社會教育科/社會教育科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案	67,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 107 年 3 月 8 日召開第二期審查會議。	1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工
133	106AD00173	財物勞務採購	教育局/市立高中職/臺中一中	107 年國中教育會考閱場資訊設備及	30,892	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1061219 最後修改期程 1070130/1070501 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				入闖期間設備維運專案						1070501/開/完工
134	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107/01/23 委託設計技術服務案完成簽約並依約履約，刻正辦理規設單位提送之工作執行計畫書審核作業。	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
135	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月履約中	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
136	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	72,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年2月22日辦理1月份請款驗收	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
137	106AG00037	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務	81,665	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於107年2月22日辦理1月份請款驗收	1060906 最後修改期程 1061016/開/完工
138	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期中報告書完成	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
139	106AD01030	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	2018 台中花博豐原葫蘆墩第5區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作執行計畫書通過，細部設計中。	1060809 最後修改期程 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
140	106AD01035	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 旨案本局於107年2月13日同意備查工作計畫及測量計畫；廠商於107年2月13日提送工作計畫（定稿本）及測量計畫（定稿本）（含光碟）各乙式5份至本局備查。	1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工
141	106AD01040	財物勞務採購	水利局/水利工程科/	106年度臺中市河溪疏濬工程-管制站標(開口契約)	10,707	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/11/29 第一次派工進場施工，12/28報竣，107/1/16驗收，結算中。	1061023 最後修改期程 1061130/開/完工
142	106AD01043	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將於3月1日召開跨局處會議，後續將與長官指派之主持人訂定工作計畫書審查會議。	1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工
143	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於2月9日提送1月工作月報，本局107年2月14日備查。	1060125 最後修改期程 1060124/開/完工
144	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於107年2月9日依規檢送107年1月份工作月報，本局於107年2月22日存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
145	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約規定履約中，持續協助執行精密機械科技創新園區一	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									期景觀維護。	
146	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於2月1日辦理1場臺中市社會創新產業成果展示會-社企在精武，並於2月2日辦理第二次甄選評審會。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
147	106AF00001	財物勞務採購	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中，預算保留，俟開帳後付款	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
148	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於107年1月30日提送四項待裁量事項(修訂版)報局，刻正簽報市長裁示，俟奉核後續辦政策公告及後續招商推動作業。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
149	106AF00077	財物勞務採購	建設局/機電資訊科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理結算請款中	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標 1060930/開/完工
150	106AF00087	財物勞務採購	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	2018 臺中世界花卉博覽會-后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案	13,020	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理花博統包案專案管理事宜。	1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
151	106AF00099	財物勞務採購	建設局/建築工程管理科/	臺中市自由車場整建計畫統包工程	180,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 107.2.27專管單位召開專業技術協調會暨107年2月份月會：協調討論統包團隊細部設計作業時程，督促統包團隊依107年2月22日審查會議各單位意見修正，並於107.3.1前完成細部設計修正後成果提送，以利機關簽辦及工程於107年3月施工開展。	1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工
152	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理107年1月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商手續費合計為4,644,564元，預計於107年3月10日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
153	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度主題公車行駛計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理花毯節、跨年晚會驗收事宜。	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
154	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案107年1月份勞務費用共計426,134元，已於107年2月12日完成驗收，刻正辦理付款事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
155	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案106年4月11日完成決標。5月2日工作執行計畫書同意備查，6月15日驗收通過，完成第二階段通訊升級。 2、8月底提送交控軟硬體設備報告書。 3、9月11日第三次驗收合格。 4、107/2/28完成履約。 付款進度：106年5月22日第一	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									次付款 2,080,000 元，106 年 7 月 10 日第二次付款 3,120,000 元，106 年 10 月 12 日第三次付款 3,120,000 元。	
156	106AD00185	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理	14,141	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業已於 107 年 2 月 8 日進行議約決標完成，並於 2 月 14 日簽訂契約完畢。	1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工
157	107AP00031	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	107 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	18,436	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案係已於 107 年 2 月 6 日辦理評選，2 月 14 日議價決標。	1070108 最後修改期程 1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工
158	105AH00032	財物勞務採購	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 驗收缺失於 107 年 2 月 13 日前改善完成 107 年 2 月 14 日 pcm 審查確認函送資料於機關排第二次驗收復驗於 107 年 2 月 27 日進行驗收複驗	1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
159	107AU00007	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	107 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	39,885	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。	1070223 最後修改期程 1070309/1070430 招/決標 1071026/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
160	106AH00055	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案	240,000	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 107 年 2 月 7 日完成評選事宜，107 年 2 月 9 日議價並決標，刻正與廠商辦理簽約程序。	1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工
161	106AI00019	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案	90,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.107 年 2 月 5 日本府召開室裝審查期程會議 2.107 年 2 月 12 日本科召開策布展第一次工作審查會議 3.107 年 2 月 27 日召開策布展第二次工作審查會議	1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工
162	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末報告於 107 年 2 月 23 日提送，工作進度尚符合。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工
163	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.02.22-27. 辦理現地諮詢勘驗。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
164	106AG00047	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滴轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案於 106 年 10 月 17 日公告上網，11 月 13 日開標，11 月 17 日召開評選會，11 月 30 日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之 98.00 整得標，總契約預計金額新臺幣 77,485,660 元。	1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3、細部設計案已於11月30日簽約，並於12月8日提送工作執行計畫書，12月15日召開工作執行計畫書審查會議。 4、107年1月3日工作執行計畫書審核通過，並已完成撥付第一期款7,748,566元。 5、107年1月25日召開第1次工作會議，107年2月1日召開第2次工作會議，107年2月8日召開第3次工作會議。	
165	107AP00011	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	172,259	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
166	107AP00012	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。	1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工
167	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	100	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 申請退還履保金中	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
168	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年2月6日，函知承商本案期中第二階段第一期發掘現勘暨報告書審查結果。現勘結果確認現場發掘作業完成，報告書審查結果為修正後通過，承商刻正依審查委員意見修正報告書。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
169	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
170	106AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫	10,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 20 日完成決標。 2、106 年 11 月 20 日工作執行計畫書同意備查；107 年 1 月 12 日期初報告修正版同意備查。 3、107 年 2 月 26 召開期中報告審查會議，辦理系統離型規劃設計與路側設備點位與交控策略規劃內容之審查。 付款進度：106 年 12 月第一期付款 1,900,000 元。	1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招/決標 1070831/開/完工
171	106AB00027	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第一殯儀館	臺中市生命禮儀管理處殯儀館購置移動式冷凍櫃及空調等相關設備	16,650	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於履約期限內 107 年 2 月 23 日函報竣工，俟本處簽陳辦理驗收。	1061221 最後修改期程 1070110/1070315 招/決標 開/完工
172	106AD00101	財物勞務採購	教育局/國民小學/僑忠國小	臺中市政府教育局 106 年度改善國中小飲用水設備	10,494	85	100	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 107 年 2 月 23 日完成結算及付款作業	1060824 最後修改期程 1061115/1061216 招/決標 1070116/開/完工
173	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 5 月 9 日決標。5 月 23 日工作執行計畫書同意備查。 2、9 月 19 日完成期中報告審查，	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									原則通過,10月23日期中報告修正版備查。 3、107年2月9日提送期末報告,完成TOPIS交通管理監控平台建置,擇期召開期末審查會議。 付款進度:106年7月17日第一次付款2,089,000元,106年11月6日第二次付款5,222,500元。	
174	107AP00062	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	107年臺中市高污染車輛管制計畫	10,000	10	30	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107年2月21日完成招標文件簽辦作業。 107年2月23日上網公告招標資訊作業。	1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工
175	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	40	85	45	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 第2批133組辦理驗收前初驗中。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
176	106AP00131	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	106年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	11,800	40	85	45	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、107年2月2日完成「沙鹿區現有石業公司非法棄置場址」第一季土壤採樣檢測。 二、107年2月9日提送107年2月份工作成果報告。 三、107年2月12日、2月21日協助監督梧棲八德路(目前貯存地點臺中市烏日區溪尾里空地)查獲桶裝液體廢棄物移置作業,共移置20桶。 四、統計自106年11月21日至107年2月18日,完成場址清理計畫審查4件、環保局交辦案件事業單位輔導名單12件、畜牧場現場查核21家次、斃死豬隻運車	1061130 最後修改期程 1061120/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									輛攔檢 2 車次、清除機構進行現場查核 100 家次、處理機構進行現場查核 9 家次、共同清除處理機構 2 家次、再利用機構 15 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 49 次、配合攔檢 302 車次、列管棄置場址巡查 63 次及解除列管之事業現場查核 108 家次。	

參、一般公文處理時效

一、一級機關

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 1 + 2 + 3 (3)	發文統計						小計 5 + 6 + 7 (7)		存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結					(8) + (9)			(4) + (10)				
					件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	5 / (18)	(6)	6 / (18)		(7)	7 / (18)		(8)	(9)			(10)
合計	110,364	15,096	41,792	167,252	56,248	99.36	362	0.64	1	0.00	56,611	96,555	153,166	91.58	1.72	14,086	8.42	13,858	228		
秘書處	975	95	173	1,243	305	100.00	0	-	0	-	305	847	1,152	92.68	1.33	91	7.32	91			
民政局	2,901	262	748	3,911	1,401	99.72	4	0.28	0	-	1,405	2,175	3,580	91.54	1.85	331	8.46	331	0		
財政局	1,644	140	477	2,261	571	99.83	1	0.17	0	-	572	1,554	2,126	94.03	1.37	135	5.97	135	0		
教育局	6,659	1,002	3,524	11,185	4,766	99.98	1	0.02	0	-	4,767	5,468	10,235	91.51	1.66	950	8.49	918	32		
建設局	2,082	1,506	1,097	4,685	1,127	96.00	46	3.92	1	0.09	1,174	3,102	4,276	91.27	2.21	409	8.73	337	72		
社會局	9,342	1,182	3,207	13,731	4,930	98.60	70	1.40	0	-	5,000	7,222	12,222	89.01	2.42	1,509	10.99	1,488	21		
警察局	5,173	331	1,861	7,365	3,015	99.93	2	0.07	0	-	3,017	3,999	7,016	95.26	1.14	349	4.74	346	3		
衛生局	4,905	903	1,486	7,294	1,848	96.55	66	3.45	0	-	1,914	4,703	6,617	90.72	2.35	677	9.28	669	8		
環境保護局	7,439	1,069	3,686	12,194	3,989	99.70	12	0.30	0	-	4,001	6,991	10,992	90.14	1.74	1,202	9.86	1,192	10		
地政局	3,689	414	921	5,024	1,979	98.16	37	1.84	0	-	2,016	2,542	4,558	90.72	1.89	466	9.28	465	1		
經濟發展局	6,789	816	1,140	8,745	1,733	98.86	20	1.14	0	-	1,753	6,282	8,035	91.88	2.04	710	8.12	703	7		
新聞局	861	144	198	1,203	153	98.08	3	1.92	0	-	156	914	1,070	88.94	3.03	133	11.06	133	0		
主計處	1,086	180	243	1,509	374	99.73	1	0.27	0	-	375	1,017	1,392	92.25	1.74	117	7.75	117	0		
人事處	941	87	231	1,259	408	100.00	0	-	0	-	408	757	1,165	92.53	1.29	94	7.47	94	0		
研考會	1,485	139	349	1,973	282	100.00	0	-	0	-	282	1,499	1,781	90.27	1.65	192	9.73	191	1		
政風處	745	54	188	987	213	100.00	0	-	0	-	213	688	901	91.29	1.72	86	8.71	86	0		
勞工局	3,859	869	2,545	7,273	1,928	97.72	45	2.28	0	-	1,973	4,435	6,408	88.11	2.65	865	11.89	844	21		
水利局	5,978	871	2,504	9,353	3,151	99.84	5	0.16	0	-	3,156	5,255	8,411	89.93	2.11	942	10.07	942	0		
地方稅務局	10,766	878	7,592	19,236	9,825	100.00	0	-	0	-	9,825	8,600	18,425	95.78	0.91	811	4.22	811	0		
農業局	3,365	603	1,120	5,088	1,471	99.80	3	0.20	0	-	1,474	3,033	4,507	88.58	2.13	581	11.42	578	3		
交通局	2,997	503	1,186	4,686	1,339	98.75	17	1.25	0	-	1,356	2,897	4,253	90.76	1.51	433	9.24	402	31		
觀光旅遊局	1,564	196	573	2,333	785	99.75	2	0.25	0	-	787	1,318	2,105	90.23	2.17	228	9.77	227	1		
法制局	1,726	77	597	2,400	636	100.00	0	-	0	-	636	1,616	2,252	93.83	1.45	148	6.17	148	0		
消防局	5,299	391	677	6,367	906	99.67	3	0.33	0	-	909	5,123	6,032	94.74	1.55	335	5.26	335	0		
文化局	1,193	202	750	2,145	574	99.31	4	0.69	0	-	578	1,384	1,962	91.47	1.78	183	8.53	182	1		
客委會	520	47	132	699	142	100.00	0	-	0	-	142	501	643	91.99	1.79	56	8.01	55	1		
都市發展局	14,141	1,423	3,694	19,258	7,576	99.76	18	0.24	0	-	7,594	10,346	17,940	93.16	1.70	1,318	6.84	1,314	4		
原民會	865	526	339	1,730	374	99.73	1	0.27	0	-	375	812	1,187	68.61	2.73	543	31.39	542	1		
運動局	1,375	186	554	2,115	447	99.78	1	0.22	0	-	448	1,475	1,923	90.92	1.64	192	9.08	182	10		

2 月份

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				1 + 2 + 3	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				8 + 9			4 - 10			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%			
1	2	3	4	5	5 / 8	6	6 / 8	7	7 / 8	8	9	10	10 / 4	11	12	12 / 4	13	14	
合計	72,614	12,814	26,486	111,914	36,625	99.36	234	0.63	1	0.00	36,860	61,009	97,869	87.45	1.69	14,045	12.55	13,732	313
秘書處	689	80	91	860	167	99.40	1	0.60	0	-	168	563	731	85.00	1.48	129	15.00	128	1
民政局	1,866	308	431	2,605	973	99.79	2	0.21	0	-	975	1,313	2,288	87.83	1.97	317	12.17	317	0
財政局	1,038	123	235	1,396	302	99.67	1	0.33	0	-	303	941	1,244	89.11	1.48	152	10.89	152	0
教育局	4,271	930	2,149	7,350	3,007	100.00	0	-	0	-	3,007	3,249	6,256	85.12	1.58	1,094	14.88	1,065	29
建設局	1,395	399	549	2,343	566	99.30	4	0.70	0	-	570	1,347	1,917	81.82	1.62	426	18.18	373	53
社會局	5,806	1,387	1,701	8,894	3,097	98.13	59	1.87	0	-	3,156	4,327	7,483	84.14	2.37	1,411	15.86	1,388	23
警察局	3,036	314	1,152	4,502	1,996	99.60	8	0.40	0	-	2,004	2,208	4,212	93.56	1.24	290	6.44	289	1
衛生局	3,049	581	939	4,569	1,218	98.86	14	1.14	0	-	1,232	2,787	4,019	87.96	2.14	550	12.04	539	11
環境保護局	4,754	1,104	2,326	8,184	2,557	99.49	13	0.51	0	-	2,570	4,498	7,068	86.36	1.78	1,116	13.64	1,114	2
地政局	2,647	427	467	3,541	1,206	97.42	32	2.58	0	-	1,238	1,866	3,104	87.66	2.03	437	12.34	434	3
經濟發展局	4,034	630	694	5,358	1,075	97.91	23	2.09	0	-	1,098	3,564	4,662	87.01	2.10	696	12.99	688	8
新聞局	641	107	109	857	104	99.05	1	0.95	0	-	105	582	687	80.16	2.62	170	19.84	166	4
主計處	787	93	120	1,000	210	100.00	0	-	0	-	210	678	888	88.80	1.60	112	11.20	112	0
人事處	1,105	93	158	1,356	303	100.00	0	-	0	-	303	899	1,202	88.64	1.28	154	11.36	153	1
研考會	929	156	213	1,298	186	100.00	0	-	0	-	186	930	1,116	85.98	1.61	182	14.02	182	0
政風處	583	78	103	764	162	100.00	0	-	0	-	162	514	676	88.48	1.95	88	11.52	88	0
勞工局	2,691	807	1,904	5,402	1,220	96.90	38	3.02	1	0.08	1,259	3,152	4,411	81.65	2.77	991	18.35	947	44
水利局	4,379	818	1,591	6,788	2,222	100.00	0	-	0	-	2,222	3,647	5,869	86.46	2.20	919	13.54	918	1
地方稅務局	6,945	811	5,510	13,266	6,970	99.99	1	0.01	0	-	6,971	5,447	12,418	93.61	0.86	848	6.39	848	0
農業局	2,193	545	723	3,461	1,000	99.70	3	0.30	0	-	1,003	1,896	2,899	83.76	2.29	562	16.24	533	29
交通局	2,043	373	763	3,179	900	98.90	10	1.10	0	-	910	1,769	2,679	84.27	1.52	500	15.73	431	69
觀光旅遊局	1,174	201	364	1,739	524	99.43	3	0.57	0	-	527	959	1,486	85.45	2.26	253	14.55	253	0
法制局	1,365	132	416	1,913	504	99.80	1	0.20	0	-	505	1,207	1,712	89.49	1.35	201	10.51	201	0
消防局	3,471	264	429	4,164	592	100.00	0	-	0	-	592	3,111	3,703	88.93	1.44	461	11.07	458	3
文化局	816	175	428	1,419	326	98.79	4	1.21	0	-	330	873	1,203	84.78	1.98	216	15.22	214	2
客委會	400	35	69	504	90	98.90	1	1.10	0	-	91	347	438	86.90	1.66	66	13.10	66	0
都市發展局	8,924	1,134	2,337	12,395	4,587	99.67	15	0.33	0	-	4,602	6,515	11,117	89.69	1.70	1,278	10.31	1,265	13
原民會	642	532	171	1,345	227	100.00	0	-	0	-	227	947	1,174	87.29	2.45	171	12.71	170	1
運動局	941	177	344	1,462	334	100.00	0	-	0	-	334	873	1,207	82.56	1.58	255	17.44	240	15

二、區公所

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 $(1)+(2)+(3)$	發文統計						小計 $(5)+(6)+(7)$	存查件數 (9)	辦結公文合計 $(8)+(9)$		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 $(4)-(10)$		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數 (10)	件數 (12)					
					件數 (5)	%(5)/(8)	件數 (6)	%(6)/(8)	件數 (7)	%(7)/(8)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	50,424	4,262	15,942	70,628	25,265	99.92	19	0.08	0	-	25,284	40,915	66,199	93.73	1.41	4,429	6.27	4,416	13
中區區公所	1,215	68	272	1,555	397	100.00	0	-	0	-	397	1,085	1,482	95.31	1.28	73	4.69	73	0
東區區公所	1,528	76	398	2,002	683	100.00	0	-	0	-	683	1,178	1,861	92.96	1.22	141	7.04	141	0
西區區公所	1,857	200	508	2,565	932	100.00	0	-	0	-	932	1,516	2,448	95.44	1.20	117	4.56	117	0
南區區公所	1,775	88	483	2,346	813	100.00	0	-	0	-	813	1,426	2,239	95.44	0.99	107	4.56	107	0
北區區公所	2,155	123	944	3,222	1,387	100.00	0	-	0	-	1,387	1,627	3,014	93.54	1.12	208	6.46	208	0
西屯區公所	2,552	121	888	3,561	1,535	100.00	0	-	0	-	1,535	1,850	3,385	95.06	1.42	176	4.94	176	0
南屯區公所	2,171	150	561	2,882	992	100.00	0	-	0	-	992	1,663	2,655	92.12	1.61	227	7.88	227	0
北屯區公所	2,563	239	1,015	3,817	1,665	100.00	0	-	0	-	1,665	1,909	3,574	93.63	1.36	243	6.37	243	0
豐原區公所	2,169	187	835	3,191	1,268	100.00	0	-	0	-	1,268	1,734	3,002	94.08	1.27	189	5.92	189	0
大里區公所	2,335	198	748	3,281	1,134	100.00	0	-	0	-	1,134	1,908	3,042	92.72	1.24	239	7.28	239	0
太平區公所	2,520	269	1,036	3,825	1,475	99.93	1	0.07	0	-	1,476	2,100	3,576	93.49	1.62	249	6.51	248	1
清水區公所	1,718	65	482	2,265	860	100.00	0	-	0	-	860	1,317	2,177	96.11	1.05	88	3.89	88	0
沙鹿區公所	1,556	161	599	2,316	893	100.00	0	-	0	-	893	1,302	2,195	94.78	1.43	121	5.22	121	0
大甲區公所	1,613	140	560	2,313	811	100.00	0	-	0	-	811	1,373	2,184	94.42	1.42	129	5.58	129	0
東勢區公所	1,631	105	354	2,090	670	100.00	0	-	0	-	670	1,306	1,976	94.55	1.42	114	5.45	114	0
梧棲區公所	1,414	162	421	1,997	603	100.00	0	-	0	-	603	1,210	1,813	90.79	1.86	184	9.21	184	0
烏日區公所	1,578	137	648	2,363	903	100.00	0	-	0	-	903	1,320	2,223	94.08	1.23	140	5.92	140	0
神岡區公所	1,603	135	334	2,072	652	100.00	0	-	0	-	652	1,281	1,933	93.29	1.85	139	6.71	139	0
大肚區公所	1,380	96	376	1,852	618	100.00	0	-	0	-	618	1,133	1,751	94.55	1.20	101	5.45	101	0
大雅區公所	1,742	211	726	2,679	1,097	100.00	0	-	0	-	1,097	1,437	2,534	94.59	1.53	145	5.41	145	0
后里區公所	1,611	143	526	2,280	758	100.00	0	-	0	-	758	1,333	2,091	91.71	1.43	189	8.29	188	1
霧峰區公所	1,716	144	489	2,349	734	100.00	0	-	0	-	734	1,417	2,151	91.57	1.51	198	8.43	198	0
潭子區公所	1,740	163	666	2,569	976	100.00	0	-	0	-	976	1,461	2,437	94.86	1.31	132	5.14	132	0
龍井區公所	1,649	133	454	2,236	910	100.00	0	-	0	-	910	1,228	2,138	95.62	1.35	98	4.38	98	0
外埔區公所	1,324	179	322	1,825	554	100.00	0	-	0	-	554	1,149	1,703	93.32	1.90	122	6.68	122	0
和平區公所	1,690	250	606	2,546	846	97.92	18	2.08	0	-	864	1,440	2,304	90.49	1.86	242	9.51	231	11
石岡區公所	1,170	117	162	1,449	350	100.00	0	-	0	-	350	1,003	1,353	93.37	1.74	96	6.63	96	0
大安區公所	1,228	79	227	1,534	390	100.00	0	-	0	-	390	1,036	1,426	92.96	1.65	108	7.04	108	0
新社區公所	1,221	123	302	1,646	359	100.00	0	-	0	-	359	1,173	1,532	93.07	1.65	114	6.93	114	0

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(18)		(7)	(7)/(18)		(8)	(9)		
合計	33,223	3,941	9,487	46,651	15,507	99.88	19	0.12	0	-	15,526	26,407	41,933	89.89	1.38	4,718	10.11	4,709	9
中區區公所	806	58	213	1,077	279	100.00	0	-	0	-	279	719	998	92.66	0.98	79	7.34	79	0
東區區公所	879	125	271	1,275	441	100.00	0	-	0	-	441	727	1,168	91.61	1.43	107	8.39	107	0
西區區公所	1,139	103	367	1,609	584	100.00	0	-	0	-	584	908	1,492	92.73	0.92	117	7.27	117	0
南區區公所	1,130	93	207	1,430	437	100.00	0	-	0	-	437	893	1,330	93.01	1.02	100	6.99	100	0
北區區公所	1,388	193	459	2,040	820	100.00	0	-	0	-	820	1,061	1,881	92.21	1.47	159	7.79	159	0
西屯區公所	1,602	145	498	2,245	926	100.00	0	-	0	-	926	1,172	2,098	93.45	1.5	147	6.55	147	0
南屯區公所	1,353	218	344	1,915	701	100.00	0	-	0	-	701	1,036	1,737	90.70	1.56	178	9.30	178	0
北屯區公所	1,921	234	525	2,680	1,027	99.90	1	0.10	0	-	1,028	1,358	2,386	89.03	1.46	294	10.97	294	0
豐原區公所	1,462	162	495	2,119	782	100.00	0	-	0	-	782	1,132	1,914	90.33	1.2	205	9.67	205	0
大里區公所	1,566	213	386	2,165	607	100.00	0	-	0	-	607	1,318	1,925	88.91	1.27	240	11.09	238	2
太平區公所	1,645	227	591	2,463	861	99.88	1	0.12	0	-	862	1,358	2,220	90.13	1.44	243	9.87	243	0
清水區公所	1,176	69	316	1,561	549	100.00	0	-	0	-	549	891	1,440	92.25	0.96	121	7.75	121	0
沙鹿區公所	1,075	101	430	1,606	576	100.00	0	-	0	-	576	875	1,451	90.35	1.22	155	9.65	155	0
大甲區公所	1,060	104	401	1,565	527	100.00	0	-	0	-	527	861	1,388	88.69	1.24	177	11.31	177	0
東勢區公所	1,050	107	242	1,399	406	100.00	0	-	0	-	406	868	1,274	91.07	1.39	125	8.93	125	0
梧棲區公所	957	170	271	1,398	415	100.00	0	-	0	-	415	822	1,237	88.48	1.8	161	11.52	161	0
烏日區公所	1,069	130	274	1,473	504	100.00	0	-	0	-	504	829	1,333	90.50	1.32	140	9.50	140	0
神岡區公所	1,046	132	218	1,396	414	99.76	1	0.24	0	-	415	800	1,215	87.03	1.7	181	12.97	181	0
大肚區公所	946	96	269	1,311	435	100.00	0	-	0	-	435	761	1,196	91.23	1.13	115	8.77	115	0
大雅區公所	1,167	135	401	1,703	597	100.00	0	-	0	-	597	889	1,486	87.26	1.32	217	12.74	217	0
后里區公所	1,042	160	253	1,455	410	100.00	0	-	0	-	410	864	1,274	87.56	1.48	181	12.44	181	0
霧峰區公所	1,115	180	339	1,634	512	100.00	0	-	0	-	512	938	1,450	88.74	1.48	184	11.26	184	0
潭子區公所	1,126	101	403	1,630	596	100.00	0	-	0	-	596	902	1,498	91.90	1.27	132	8.10	132	0
龍井區公所	1,081	92	289	1,462	532	100.00	0	-	0	-	532	805	1,337	91.45	1.22	125	8.55	125	0
外埔區公所	860	112	169	1,141	319	100.00	0	-	0	-	319	673	992	86.94	1.88	149	13.06	149	0
和平區公所	1,133	206	410	1,749	585	97.34	16	2.66	0	-	601	906	1,507	86.16	1.86	242	13.84	235	7
石岡區公所	740	82	111	933	190	100.00	0	-	0	-	190	614	804	86.17	1.48	129	13.83	129	0
大安區公所	879	89	142	1,110	232	100.00	0	-	0	-	232	720	952	85.77	1.67	158	14.23	158	0
新社區公所	810	104	193	1,107	243	100.00	0	-	0	-	243	707	950	85.82	1.48	157	14.18	157	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		92	0	0	4	0	2	6	9	6	18	1	1	0	10	0	9	2	4	8	1	6	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
・累 計		92	0	0	4	0	2	6	9	6	18	1	1	0	10	0	9	2	4	8	1	6	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
資料來源・本府		6	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		86	0	0	4	0	2	6	7	6	16	1	1	0	10	0	8	2	4	8	1	5	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
已結	合 計	87	0	0	4	0	2	6	8	4	18	1	1	0	10	0	8	2	3	8	1	6	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	依 限	77	0	0	4	0	2	6	2	3	17	1	1	0	9	0	8	2	3	8	1	5	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	逾 限	10	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	94.57	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	88.89	66.67	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	88.89	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	84	0	0	4	0	2	6	8	4	17	0	1	0	10	0	8	2	3	8	1	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		92	0	0	4	0	2	6	9	6	18	1	1	0	10	0	9	2	4	8	1	6	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
・本月件數		61	0	0	1	1	2	0	6	2	16	0	1	0	8	1	8	0	0	6	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		153	0	0	5	1	4	6	15	8	34	1	2	0	18	1	17	2	4	14	2	11	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1
資料來源・本府		6	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		55	0	0	1	0	2	0	4	2	14	0	1	0	8	1	8	0	0	6	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	57	0	0	1	1	2	0	5	2	14	0	1	0	8	1	7	0	0	6	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	47	0	0	1	0	2	0	2	1	11	0	1	0	6	1	7	0	0	6	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	10	0	0	0	1	0	0	3	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.44	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	83.33	100.00	87.50	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	87.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	57	0	0	1	1	2	0	5	2	14	0	1	0	8	1	7	0	0	6	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・本月件數		5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		8	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		37	0	0	2	0	0	2	5	3	3	2	0	0	1	1	8	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・累 計		37	0	0	2	0	0	2	5	3	3	2	0	0	1	1	8	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
資料來源・服務中心		37	0	0	2	0	0	2	5	3	3	2	0	0	1	1	8	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
已結	合 計	33	0	0	2	0	0	2	2	2	3	2	0	0	1	1	8	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依 限	31	0	0	2	0	0	2	1	1	3	2	0	0	1	1	8	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	89.19	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	40.00	66.67	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
未結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	29	0	0	2	0	0	2	1	2	3	1	0	0	1	1	8	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		37	0	0	2	0	0	2	5	3	3	2	0	0	1	1	8	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・本月件數		12	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		49	0	0	2	0	0	2	5	5	5	2	0	0	4	1	12	0	0	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資料來源・服務中心		12	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	11	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	10	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	11	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・服務中心		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・服務中心		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理（存查）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、陳情整合平台受理(一級機關)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	4046	0	8	23	5	92	78	174	395	398	29	125	112	47	66	1993	97	85	209	15	24	8	5	21	2	2	1	19	0	0	0	0	13
・累 計	4046	0	8	23	5	92	78	174	395	398	29	125	112	47	66	1993	97	85	209	15	24	8	5	21	2	2	1	19	0	0	0	0	13
資料來源・陳情整合平台	4046	0	8	23	5	92	78	174	395	398	29	125	112	47	66	1993	97	85	209	15	24	8	5	21	2	2	1	19	0	0	0	0	13
已結	合 計	3806	0	8	23	5	90	77	151	388	28	57	112	47	62	1905	96	79	191	15	24	8	5	21	2	2	0	19	0	0	0	0	13
	依 限	3665	0	8	23	5	90	75	88	333	27	56	112	46	62	1902	96	75	190	15	23	8	5	21	2	2	0	18	0	0	0	0	13
	逾 限	141	0	0	0	0	2	63	55	8	1	1	0	1	0	3	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.97	0.00	100.00	100.00	100.00	97.83	98.72	86.78	98.23	94.97	96.55	100.00	100.00	93.94	95.58	98.97	92.94	91.39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	240	0	0	0	2	1	23	7	20	1	68	0	0	4	88	1	6	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	147	0	0	0	2	1	3	1	18	1	7	0	0	4	88	1	2	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	93	0	0	0	0	0	20	6	2	0	61	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3740	0	8	23	4	89	64	136	379	26	56	112	47	58	1902	96	79	190	14	23	8	5	7	2	2	0	19	0	0	0	0	13
	・轉權責機關處理	60	0	0	0	1	0	13	9	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		4046	0	8	23	5	92	78	174	395	398	29	125	112	47	66	1993	97	85	209	15	24	8	5	21	2	2	1	19	0	0	0	0	13
・本月件數		2395	0	5	18	20	41	58	99	275	168	37	18	16	27	48	1244	34	81	136	7	18	12	0	15	0	6	2	2	0	0	0	0	8
・累 計		6441	0	13	41	25	133	136	273	670	566	66	143	128	74	114	3237	131	166	345	22	42	20	5	36	2	8	3	21	0	0	0	0	21
資料來源・陳情整合平台		2395	0	5	18	20	41	58	99	275	168	37	18	16	27	48	1244	34	81	136	7	18	12	0	15	0	6	2	2	0	0	0	0	8
已結	合 計	2313	0	5	18	20	40	58	82	265	158	37	17	16	27	47	1212	34	79	128	7	18	12	0	15	0	6	2	2	0	0	0	0	8
	依 限	2254	0	5	18	20	40	58	61	236	155	37	16	16	26	47	1209	34	78	128	7	18	12	0	15	0	6	2	2	0	0	0	0	8
	逾 限	59	0	0	0	0	0	0	21	29	3	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	96.58	0.00	100.00	100.00	100.00	97.56	100.00	82.83	96.36	94.05	100.00	94.44	100.00	100.00	97.92	97.43	100.00	97.53	94.12	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	82	0	0	0	0	1	0	17	10	10	0	1	0	0	1	32	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	56	0	0	0	0	1	0	7	0	7	0	1	0	0	0	30	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	26	0	0	0	0	0	0	10	10	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2242	0	5	18	14	38	52	80	251	157	33	16	14	27	37	1210	34	71	128	6	17	11	0	5	0	6	2	2	0	0	0	0	8
	・轉權責機關處理	70	0	0	0	6	2	6	2	14	1	4	1	2	0	10	2	0	8	0	1	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		11	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

陳情整合平台受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		179	2	1	3	1	8	7	2	6	11	10	9	34	25	3	4	2	14	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	0	5
・累 計		179	2	1	3	1	8	7	2	6	11	10	9	34	25	3	4	2	14	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	0	5
資料來源・陳情整合平台		179	2	1	3	1	8	7	2	6	11	10	9	34	25	3	4	2	14	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	0	5
已結	合 計	179	2	1	3	1	8	7	2	6	11	10	9	34	25	3	4	2	14	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	0	5
	依 限	178	2	1	3	1	8	7	2	6	11	10	9	34	24	3	4	2	14	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	0	5
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	168	2	1	3	1	8	7	2	6	9	9	9	30	24	3	4	1	12	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	0	5
	・轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		179	2	1	3	1	8	7	2	6	11	10	9	34	25	3	4	2	14	4	5	2	4	4	3	10	0	0	0	5
・本月件數		156	1	0	3	2	3	10	7	1	6	10	5	37	20	2	1	3	3	4	4	4	1	2	14	6	3	3	0	1
・累 計		335	3	1	6	3	11	17	9	7	17	20	14	71	45	5	5	5	17	8	9	6	5	6	17	16	3	3	0	6
資料來源・陳情整合平台		156	1	0	3	2	3	10	7	1	6	10	5	37	20	2	1	3	3	4	4	4	1	2	14	6	3	3	0	1
已結	合 計	156	1	0	3	2	3	10	7	1	6	10	5	37	20	2	1	3	3	4	4	4	1	2	14	6	3	3	0	1
	依 限	156	1	0	3	2	3	10	7	1	6	10	5	37	20	2	1	3	3	4	4	4	1	2	14	6	3	3	0	1
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	141	1	0	3	2	3	10	7	1	6	9	5	28	19	2	1	2	2	4	3	4	1	2	14	5	3	3	0	1
	・轉權責機關處理	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		6355	0	11	57	12	100	350	904	1838	514	140	102	54	87	56	918	77	122	734	47	44	20	31	28	1	2	2	72	0	1	0	0	31
・累 計		6355	0	11	57	12	100	350	904	1838	514	140	102	54	87	56	918	77	122	734	47	44	20	31	28	1	2	2	72	0	1	0	0	31
已結	合 計	6077	0	11	56	12	97	345	818	1817	488	137	92	53	83	52	846	76	120	695	47	44	20	31	28	1	2	2	72	0	1	0	0	31
	依 限	5270	0	11	55	12	97	342	483	1401	475	135	88	52	82	49	834	76	108	691	47	44	20	31	28	1	2	2	72	0	1	0	0	31
	逾 限	807	0	0	1	0	0	3	335	416	13	2	4	1	1	3	12	0	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.63	0.00	100.00	98.25	100.00	97.00	98.57	90.49	98.86	94.94	97.86	90.20	98.15	95.40	92.86	92.16	98.70	98.36	94.69	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
未結	合 計	278	0	0	1	0	3	5	86	21	26	3	10	1	4	4	72	1	2	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	177	0	0	1	0	3	5	8	1	26	3	10	1	3	4	71	1	1	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	101	0	0	0	0	0	0	78	20	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5707	0	11	56	3	94	236	704	1760	486	119	89	52	83	38	844	66	117	695	40	43	20	31	11	1	2	2	72	0	1	0	0	31
	・轉權責機關處理	358	0	0	0	9	3	103	113	57	2	18	3	1	0	14	1	9	1	0	7	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	12	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		47	0	0	2	0	1	2	0	13	0	2	0	1	6	0	6	0	3	2	1	0	0	1	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積		6353	0	11	57	12	100	350	904	1838	514	140	102	54	87	56	916	77	122	734	47	44	20	31	28	1	2	2	72	0	1	0	0	31
・本月件數		4312	0	2	42	10	53	267	462	1278	331	103	68	53	65	52	695	77	108	459	21	31	17	13	29	0	3	2	43	0	1	0	0	27
・累 計		10665	0	13	99	22	153	617	1366	3116	845	243	170	107	152	108	1611	154	230	1193	68	75	37	44	57	1	5	4	115	0	2	0	0	58
已結	合 計	4123	0	2	42	10	51	263	419	1228	310	103	64	53	63	48	657	76	103	445	21	31	17	13	28	0	3	2	43	0	1	0	0	27
	依 限	3824	0	2	42	10	51	263	275	1092	302	103	60	53	61	47	655	76	103	445	21	30	17	13	28	0	2	2	43	0	1	0	0	27
	逾 限	299	0	0	0	0	0	0	144	136	8	0	4	0	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.62	0.00	100.00	100.00	100.00	96.23	98.50	90.69	96.09	93.66	100.00	94.12	100.00	96.92	92.31	94.53	98.70	95.37	96.95	100.00	100.00	100.00	100.00	96.55	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	189	0	0	0	0	2	4	43	50	21	0	4	0	2	4	38	1	5	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	94	0	0	0	0	2	4	7	0	16	0	4	0	2	3	36	1	4	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	95	0	0	0	0	0	0	36	50	5	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3865	0	2	39	2	49	195	346	1177	310	91	63	51	63	38	654	76	103	442	17	31	17	13	10	0	3	2	43	0	1	0	0	27
	・轉權責機關處理	253	0	0	2	8	2	67	73	51	0	12	1	2	0	10	0	0	0	3	4	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		31	0	0	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0	4	0	5	0	2	7	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		544	2	12	13	7	31	23	21	18	43	52	47	18	36	10	9	12	26	20	19	34	10	27	14	26	5	2	3	4
・累 計		544	2	12	13	7	31	23	21	18	43	52	47	18	36	10	9	12	26	20	19	34	10	27	14	26	5	2	3	4
已結	合 計	542	2	12	13	7	31	23	21	16	43	52	47	18	36	10	9	12	26	20	19	34	10	27	14	26	5	2	3	4
	依 限	541	2	12	13	7	31	23	21	16	43	52	47	18	36	10	9	12	26	20	19	34	10	27	14	25	5	2	3	4
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	99.63	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	500	2	12	13	7	30	23	21	16	35	45	40	17	33	10	8	9	25	19	16	33	8	27	12	25	5	2	3	4
	・轉權責機關處理	41	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	7	1	3	0	1	3	1	1	3	1	2	0	2	1	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		544	2	12	13	7	31	23	21	18	43	52	47	18	36	10	9	12	26	20	19	34	10	27	14	26	5	2	3	4
・本月件數		300	1	7	18	6	9	11	7	16	20	23	31	12	13	7	10	9	11	10	8	22	4	8	20	12	3	1	0	1
・累 計		844	3	19	31	13	40	34	28	34	63	75	78	30	49	17	19	21	37	30	27	56	14	35	34	38	8	3	3	5
已結	合 計	299	1	7	18	6	9	11	7	16	20	23	30	12	13	7	10	9	11	10	8	22	4	8	20	12	3	1	0	1
	依 限	298	1	7	18	6	9	11	7	16	20	23	30	12	13	7	10	9	11	9	8	22	4	8	20	12	3	1	0	1
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	99.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	276	1	7	18	6	8	11	7	16	18	20	30	10	11	7	8	7	10	10	8	22	3	8	15	10	3	1	0	1
	・轉權責機關處理	22	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	0	2	2	1	0	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		143	0	0	7	1	2	2	8	16	14	0	25	2	1	10	24	1	7	11	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		143	0	0	7	1	2	2	8	16	14	0	25	2	1	10	24	1	7	11	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資料來源・總統府		19	0	0	2	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	4	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・行政院		88	0	0	4	0	1	2	4	4	6	0	24	2	1	5	15	1	7	8	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・監察院		21	0	0	0	1	0	0	2	2	5	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・其他		15	0	0	1	0	0	0	1	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	118	0	0	6	1	2	2	6	12	13	0	15	2	1	9	19	0	7	11	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	110	0	0	6	1	2	2	6	8	11	0	15	2	1	9	18	0	6	11	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	8	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	82.52	0.00	0.00	85.71	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	92.86	0.00	60.00	100.00	100.00	90.00	79.17	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
未結	合 計	25	0	0	1	0	0	0	2	4	1	0	10	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	20	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	10	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	5	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	116	0	0	6	1	2	2	6	11	13	0	14	2	1	9	19	0	7	11	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累積	143	0	0	7	1	2	2	8	16	14	0	25	2	1	10	24	1	7	11	0	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・本月件數	115	0	0	1	0	3	18	9	7	14	3	16	0	1	5	7	0	8	4	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
・累 計	258	0	0	8	1	5	20	17	23	28	3	41	2	2	15	31	1	15	15	0	24	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
資料來源・總統計	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	80	0	0	1	0	0	17	5	0	9	3	15	0	0	2	2	0	6	3	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院	12	0	0	0	0	3	0	0	2	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
・其他	14	0	0	0	0	0	1	3	5	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	100	0	0	1	0	3	17	8	6	13	3	6	0	1	5	7	0	8	4	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
依 限	98	0	0	1	0	3	17	8	6	12	3	6	0	1	4	7	0	8	4	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	86.96	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	91.11	88.89	85.71	92.86	100.00	37.50	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合計	15	0	0	0	0	1	1	1	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
未逾限	13	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	98	0	0	1	0	3	17	8	5	13	2	6	0	1	5	7	0	8	4	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：107 年 02 月 14 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：107 年 03 月 16 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

