

107年9月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

| | |
|-------------------------|-----|
| 概述..... | 1 |
| 壹、市政會議指示事項辦理情形 | 3 |
| 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 | 49 |
| 一、研究計畫 | 49 |
| 二、府列管標案 | 51 |
| (一) 學校工程 | 51 |
| (二) 道路橋梁工程 | 62 |
| (三) 交通工程 | 75 |
| (四) 水利工程 | 78 |
| (五) 水土保持工程 | 89 |
| (六) 公有建築工程 | 91 |
| (七) 環保工程 | 110 |
| (八) 景觀及綠化工程 | 110 |
| (九) 觀光遊憩工程 | 119 |
| (十) 重劃工程區段徵收工程 | 124 |
| (十一) 災修工程 | 130 |
| (十二) 其他(財務及勞務採購案用)..... | 131 |
| 參、一般公文處理時效..... | 185 |
| 一、一級機關 | 185 |
| 二、區公所 | 186 |
| 肆、人民陳情案件管制情形 | 187 |
| 一、本府及市長室交辦(一級機關) | 187 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 本府及市長室交辦(區公所) | 188 |
| 二、服務中心受理(一級機關) | 189 |
| 服務中心受理(區公所) | 190 |
| 三、市政信箱受理(一級機關) | 191 |
| 市政信箱受理(區公所) | 192 |
| 四、1999 話務中心受理(一級機關) | 193 |
| 1999 話務中心受理(區公所) | 194 |
| 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) | 195 |
| 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) | 196 |

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

107 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P48。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

107 年度計畫總計 7 案，進度符合者計 7 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P49-50。

二、府列管標案：

107 年 9 月份總計列管 527 案，進度符合者計 484 案；進度落後者計 43 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 107 年度 9 月份辦理情形詳見 P51~P184。

107 年 9 月府列管標案落後比率統計表

| 工程類別 | 學校工程 | 道路橋梁工程 | 交通工程 | 水利工程 | 水土保持工程 | 公有建築工程 | 環保工程 | 景觀及綠化工程 | 觀光遊憩工程 | 重劃工程區段徵收工程 | 災修工程 | 其他類(財物及勞務採購) | 合計 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------|------------|-------|--------------|---------|
| 落後件數(A) | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 43 |
| 落後件數比率(A/B) | 2.17% | 7.02% | 37.50% | 3.85% | 100.00% | 17.74% | 0.00% | 17.65% | 7.69% | 33.33% | 0.00% | 2.19% | 8.16% |
| 總件數(B) | 46 | 57 | 8 | 52 | 3 | 62 | 2 | 34 | 13 | 21 | 1 | 228 | 527 |
| 占整體落後比率 | 2.33% | 9.30% | 6.98% | 4.65% | 6.98% | 25.58% | 0.00% | 13.95% | 2.33% | 16.28% | 0.00% | 11.63% | 100.00% |

參、一般公文處理時效

一、107 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.73 天，詳見 P185。

二、107 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.61 天，詳見 P186。

肆、人民陳情案件管制情形

9 月份新收案件數共受理 1 萬 2,202 件，較 8 月份 1 萬 2,098 件，增加 0.86%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 114 件，逾限未結案件共計 7 件，逾限未結案比率 6.14%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P187~P188。

二、服務中心受理：

共受理 22 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 4.55%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P189~P190。

三、市政信箱受理：

共受理 3,550 件，逾限未結案件共計 122 件，逾限未結案比率 3.44%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P191~P192。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,396 件，逾限未結案件共計 769 件，逾限未結案比率 9.16%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P193~P194。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 120 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 7.5% (逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P195~P196。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 355 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 09 月 03 日

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|------|------|--|
| 1 | 縮短城鄉差距、區域均衡發展是我重要的政治核心理念，但不表示我對市區就不重視，西屯區的發展就是最好的例子。近幾年西屯區快速發展，也因此吸引許多人來此居住、工作，首先是大家期盼已久的水湳智慧城，已持續推動各項工程進度，即將試營運的中央公園營造出優美的都會森林環境，還是一座智慧公園，西屯區的重要市政推動成果還有很多，包括水環境的整治，例如惠來溪、潮洋溪及黎明溝的整治，未來將會呈現不同於以往的新風貌；此外，我們的捷運路網-捷運藍線在近期由交通部正式報行政院核定，踏出最關鍵的一步，捷運綠線部分，則於年底試運轉，也代表臺中將進入捷運的時代，對城市而言是一重要的里程碑，我們對市區建設的用心相信市民一定看得到，也請交通局邀請里長一起來試乘捷運綠線，讓更多居民知道市府做了什麼努力；此外，也請交通局、水利局擇期對惠來溪、潮洋溪、黎明溝沿線居民辦理水利與捷運建設 | 水利局 | 01 | 水利局自 105 年度起亦針對黎明溝召開多次地方說明會廣納各界專家學者及地方仕紳意見，並由市府編列預算先行規劃，提出改善水環境尋求「治水」、「利水」、「親水」及「活水」之機能，提高都市在地文化與生活價值，營造友善水岸空間，重新賦予黎明溝新活力。未來黎明溝將辦理水域環境推廣計畫，日前在 107 年 9 月 8 日辦理「黎明溝外來魚種移除與原生魚類復育體驗研習活動」，邀請黎明國中同學一齊認識河溝魚類生態，在戶外上了一堂生物課！加強學生對魚類認知及相關淡水域生態系棲地與生物資源調查等，期能尊重生態環境、保護自然資源等重要性。之後預計於 107 年 9 月 22 日辦理水漾寫生及啟用音樂會等活動，讓民眾可以一起同樂，推廣都市生態河，會呼吸的河川—黎明溝。另惠來溪系統前瞻水環境改善計畫(含惠來溪、潮洋溪及黎明溝)經中央核定共 6.72 億元工程經費，施作內容包含污水截流、現地處理及水環境 |

| | | | | |
|--|---|------------|-----------|--|
| | <p>簡報說明會，讓市民了解市府的努力，進而讓市民支持市政發展，我們不會放棄任何一條城市裡的河川，我也相信未來捷運通車後將能大幅帶動當地發展、甚至對於整個大臺中的發展都將會有舉足輕重的影響。</p> | | | <p>營造，目前已排訂 107 年 9 月 28 日召開施政簡報說明會。</p> <p>一、水湳智慧城：本局正辦理水湳轉運中心設計作業，預定 107 年底動工，111 年完工啟用。水湳轉運中心定位為中臺灣轉運樞紐，整合國道客運、捷運、市區公車、iBike 自行車，預定興建地上 7 層、地下 4 層的轉運中心，規劃建置市區公車及國道客運月臺共計 90 席，以及銜接國道 1 號大雅交流道的國道客運專用車道，強化轉運中心效能、減輕周邊道路負荷。</p> <p>二、捷運藍線：捷運藍線於 107 年 4 月 30 日獲行政院原則同意延伸至臺中港，7 月 13 日通過交通部審查完備行政程序，8 月 22 日續由交通部陳報行政院核定，國發會訂於 9 月 12 日召會審查，本局已與各審議機關代表溝通協調，皆表示支持或無特別意見，而部分機關提出之建議將彙整於當日會議簡報中回應說明。另捷運藍線已取得前瞻基礎建設計畫特別預算，市府配合款也已籌措完成，計畫核定後本局將立即啟動後續綜合規劃的發包作業。</p> <p>三、捷運綠線：臺中捷運綠線截至 107 年 8 月工程進度為 79.10%，於今</p> |
| | | <p>交通局</p> | <p>01</p> | |

| | | | | |
|---|--|-------|----|---|
| | | | | (107)年啟動試運轉，於 109 年全線通車，為臺中市民朋友帶來更便捷的大眾捷運路網。將研商規劃邀請里長進行捷運綠線的視察活動，另有簡報說明會部分，將與水利局討論。 |
| | | 本府各機關 | 01 | 遵照辦理。 |
| 2 | <p>花博相關亮點：</p> <p>一、花博反恐維安演練：今年底的花博是臺灣難得一見的國際盛事，我們除了展現臺灣最好的花卉給來自世界各地的旅客外，也很重視整體園區環境的維安。為了進一步做好所有維安準備工作，我們在上星期四（8 月 30 日）於花博外埔園區樂農館前廣場舉行反恐維安演練，這次的演練模擬活動，是由中央與地方共同合作，包括內政部警政署保一總隊維安特勤隊以及空勤總隊出動直升機協助、刑事警察局偵查第五大隊則出動防爆隊配合市府消防局及衛生局等單位參演，期盼花博盛會可以圓滿成功。</p> <p>二、第二波臺中花博卡特約優惠 9 月 1 日開跑：另一方面，我們的花博卡第二波優惠也在 9 月 1 日正式開跑！其實我們的花博卡優惠真的相當多，目前已有超過 2,800 店家加入，且本市停車場以花博卡進出費用可打五折等優惠，涵蓋</p> | 本府各機關 | 02 | 遵照辦理。 |

| | | | | |
|---|---|-------|----|-------|
| | 食衣住行育樂各領域，也歡迎更多臺中市民踴躍申辦花博卡，共同感受花博的喜悅。 | | | |
| 3 | 本市雖有登革熱病例，然而目前在與中央政策配合、市民清理居住環境-巡、倒、清、刷，疫情已獲控制；惟因學校已陸續開學，也因此各級學校、公園等仍須注意環境衛生，全民動起來，以避免疫情擴散。 | 本府各機關 | 03 | 遵照辦理。 |
| 4 | 臺中的第一條捷運-綠線通車後，代表我們正式晉身成為捷運城市，這對臺中的改變是巨大且深遠的；然而若有捷運而無路網將無法發揮大眾運輸功能，因此我們以Mr. B&b 為手段來達成。臺中市是因鐵路而生的城市，如今已進入新的時代-捷運城市，有效提升臺中的交通與環境之餘，也形塑都市未來的開發模式。我們以大臺中山手線建構的環狀及十字狀軌道為建設基礎，以串連方式打造複合式大眾運輸系統-MR. B&B，以 M(metro)及 R(rail)為構成骨幹，B(Bus)為公車作轉乘連結，B則是以 Bike 為最後一哩路，因為本市的道路較為發散，要進入到巷弄就得藉由自行車方能到達，這就是我們為臺中量身而做的複合式大眾運輸系統。捷運系統方面，在我們的努力下，未來的捷運藍線將延伸到臺中港，搭配大平霧捷運，藍、綠 | 本府各機關 | 04 | 遵照辦理。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>線將是市區的重要路線。大臺中 123 則是臺中與周邊縣市整合的架構基礎，今年 2 月賴清德院長來臺中時對此提出「成真 123」，就是一次核定、打造二條捷運、串連起三個城市(臺中、彰化與南投)，山手線在大甲、后里地區串連，苗栗的山、海線則串成另一個環線，明年成追線完工後，一天就有 48 班次列車對開，無論辦公、上課、消費等，都可以利用火車到達、也可轉乘捷運，交通十分便利。未來捷運綠線與臺鐵在三個點有連結，分別為烏日站、大慶站與松竹站，這 3 個節點上下車站都方便，也有四通八達的公車可轉乘，有助於市民利用。此外，為何文心路路平如此重要？就是因為我們要廣設停車空間，讓市民便於停放，有效提升市民使用捷運大眾運輸系統之可能性。除了發達的大眾運輸系統，智慧交通在未來也扮演重要角色，畢竟路是死的、人是活的，便捷之智慧交通網讓市民可即時得知交通資訊，就能不必浪費等待車輛的時間，我相信在捷運綠線與臺鐵高架化後，臺中將能脫胎換骨。目前本市人口多達 280 萬人，相信未來只會愈來愈多，在便捷的交通運輸系統下，甚至從新竹到嘉義，人們的進出都將以臺中作為中心，臺中崛起將帶動臺灣崛起。然而有的人現在還在質疑山手</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|-------|----|---|
| | 線在哪?事實上我們早已經在施作,這些都是看得到的建設,且過去三年全臺招商第一名就是在臺中,這代表臺中的發展已為人所看見,我們不怕人多,人潮代表錢潮,我們的經濟好、福利好,特別是今年推出的敬老愛心卡,在軟、硬體建設都已做好準備,臺中已然改變。 | | | |
| 5 | <p>今日交通局專案報告「臺中捷運綠線專案報告」裁示如下:</p> <p>一、掌握捷運綠線工程及周邊 MR. B&B 路網建置:</p> <p>(一)掌握工期,確保捷運綠線 2020 年全線通車:捷運綠線是市民非常關心的建設之一,請交通局及捷運公司與北捷局協調並配合推動各項工作,尤其針對營建物價波動或大樓共構開發費用等問題務必加強掌握並協調解決,全力讓捷運工程能如期如質在 2020 年全線通車。</p> <p>(二)強化施政品質及工程界面整合:隨著捷運工程推展,日前交通局在工安無虞前提下,已將全線雙向近 30 公里的施工圍籬分段撤除,除了還路於民外,也由於視線開放,有助減少交通事故,因此請交通局及建設局做好協調與界面整合,以利建設局圍籬撤除後進場路平施工。此外,文心路車流</p> | 建設局 | 05 | <p>一、有關文心路路平作業均與本府交通局及相關單位協調完畢,並考量文心路為本市交通要道,全線路平工程均以夜間施工為原則,降低交通衝擊。</p> <p>二、捷運站體周邊人行道亦納入本工程一併改善,以營造人本環境空間,未來將使搭乘捷運的民眾一出捷運站即有舒適寬廣的人行步道空間。</p> <p>三、騎樓地停車部分已協調本府都市發展局進行規劃,而人行道及路平工程完工之後將協調警察局進行人行道上機車違停的取締,將人行道空間淨空,還給市民一條寬敞且無阻礙的人本環境人行道。</p> |
| | | 警察局 | 05 | 針對捷運綠線施工,本局將持續配合市府交通局、建設局,除派員加強疏導施工路段車流外,遇有重大工程需封路作業,本局接獲通知將規劃勤務全力配合辦理,以維護施工區域交通安全及順暢。 |
| | | 經濟發展局 | 05 | 捷運綠線土地聯合開發為本府列管之重 |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|---|
| | <p>量大，必要時除請進行夜間路平施工，同時也視情況協調警察局進行車道調撥，減少用路人交通衝擊。</p> <p>(三)捷運綠線的施工與規劃是許多第一線人員的心血，這其中有相當多令人感動的故事，也請將這些故事做整理，讓市民看見我們對市政建設所做的努力。</p> <p>(四)盤點場站周邊環境，打造 Mr. B&B 大眾運輸網：為建立以人為本、安全方便以及綠色環保兼顧的 Mr. B&B 複合式大眾運輸網，請交通局、建設局盤點各場站周邊整體環境，建構人行空間及充實 iBike 公共自行車租賃服務，以利人車通行；南屯正心及北屯舊社平面停車場已獲中央納入前瞻，肩負捷運沿線轉停車轉乘重要功能，亦請加速預算編列及興建腳步，距離通車還有兩年，務必全力做好各項周邊運輸路網規劃。</p> <p>二、加速捷運車站土地開發與智慧綠建築：</p> <p>(一)循序推動捷運場站土地開發招商：捷運綠線土地開發及招商部分，包含 G5、G6、G8、G8a、G9-1、G9-2、G11 等 6 站 7 處土地開發招商持續進行，打造臺中獨有的軌道經濟；首批北屯</p> | | | <p>大招商案件，有效利用場站空間並帶動周邊經濟效益，本局為協助交通局招商，於國內外活動場合、與優質企業及潛在投資人交流之際均廣為宣傳，自 105 年 11 月 17 日舉辦之「投資臺中招商說明會」起陸續邀請參加多場招商說明會，並編製相關招商資訊於投資臺中招商手冊，本局將持續協助尋找潛在投資人並配合交通局加強宣傳以發揮綜效。</p> <p>一、掌握捷運綠線工程及周邊 MR. B&B 路網建置：</p> <p>(一)台中捷運綠線截至 107 年 8 月預定進度 78.66%，實際進度 79.10%，進度超前 0.44%，工程進度皆符合表訂進度。</p> <p>(二)捷運全線圍籬已於 107 年 7 月底拆除，建設局目前刻正進行捷運沿線路面 AC 刨封及文心路、文心南路沿線人行道拓寬改善計畫。</p> <p>(三)另有關捷運施工故事將配合捷運工程進度辦理。</p> <p>(四)有關場站周邊 iBike 公共自行車租賃站設置，本府交通局規劃未來將於捷運場站及火車站周邊設置 iBike 租賃站，強化轉乘接駁，推廣民眾使用公共自行車作為通勤、通學、及轉乘公共運輸的第一哩路與最後一哩</p> |
| | | <p>交通局</p> | <p>05</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>G5 及南屯 G11 站於今年 2 月 26 日正式啟動公告招商，除請交通局掌握時程、評選出最優申請人成為市府合作夥伴外，亦請循序推動其他場站開發進程，並請經發局及都發局協助邀請優良廠商踴躍參與，共同創造營收挹注後續軌道路網建設。</p> <p>(二)推動捷運站智慧綠建築，傳遞城市永續精神：為落實城市永續發展精神，我們將捷運綠線的 18 個車站打造成結合生態、節能、會呼吸的綠建築，並打造北屯總站、松竹站及高鐵臺中站成為太陽能板示範車站。請交通局持續加強各車站智慧綠建築的應用與設計，使捷運車站不只是本市重要交通節點，也成為本市傳遞綠能永續精神的重要示範場域。</p> <p>三、地方與中央合作，加速城市發展：</p> <p>(一)啟動捷運藍線延伸臺中港：臺中捷運藍線在市府 3 年多來全力爭取下，除了成功納入中央前瞻計畫外，捷運藍線延伸臺中港也終於在 8 月 22 日由交通部報請行政院核定。請密切了解中央核定狀況並加強溝通，針對接下來要進行的綜合規劃作業也請交通局預先規劃準備，以利順利推展。</p> | | | <p>路。另考量捷運綠線通車後衍生停車需求，已規劃將鄰近捷運綠線 G4 松竹站與 G12 豐樂公園站之舊社停車場及正心停車場改建為立體停車場，本局刻正辦理該 2 案件之專案管理發包，並將加速趕辦後續規劃設計程序與工程進度，以期如期如質完工。</p> <p>二、加速捷運車站土地開發與智慧綠建築：</p> <p>(一)捷運綠線土地開發招商案業於今年 2 月 26 日推出四維國小站(G5 站)、南屯站(G11 站)兩案，是台中首件捷運共構開發招商案，以實際行動測試市場水溫，並獲市場響應遞件申請，本局將積極推動招商業務，持續蒐集各界潛在投資人意見，掌握不動產開發市場行情動態，因應瞬息萬變的不動產市場氛圍，讓各站招商都能順利徵得投資人。</p> <p>(二)各車站均結合生態、節能、減廢，是「會呼吸」的建築。車站及沿線開放空間，以立體綠化創造車站為城市新綠點，使車站成為文心路上的城市綠洲。考量降低未來營運維修成本，全線車站設計採「輕、簡、透」之共同設計原則，採用垂直半開放式玻璃，</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>(二)建請港務公司預留港區土地:為配合捷運藍線延伸至臺中港後之用地需求,請交通局協調港務公司持續與市府緊密協商研議,預留港區土地作為捷運機廠使用,以利捷運藍線計畫順利推動,有效促進臺中港 2.0 轉型發展。</p> <p>(三)爭取大平霧捷運納入前瞻建設:為照顧數十萬屯區市民捷運需求,市府透過何欣純立委順利爭取 780 萬元補助經費,已在今年進行大平霧捷運可行性研究,請交通局於今年底前完成並提報交通部審議,積極爭取納入前瞻計畫的後續核定。</p> <p>(四)爭取臺中機場捷運:本府擘劃「臺中國際機場 2035 年整體發展計畫」6 月底獲行政院國發會審查通過,為加速臺中機場整體發展,目前正進行臺中機場捷運可行性評估作業,請交通局儘速完成計畫,並請求中央支持、納入前瞻基礎建設計畫辦理。</p> <p>四、今日專案報告,黃景茂秘書長提示如下:</p> <p>(一)上星期市府人員與各界專家前往捷運綠線水安站及臺中市政府站視察,均對綠線建設給予很高的評價,</p> | | | <p>使車站採光、通風良好。車站之植生牆有季節性原生種植栽,為繁忙的捷運車站帶來柔美的氣息,並運用雨水回收系統及雨水撲滿進行澆灌;另外北屯總站、松竹站及臺中高鐵站均為「太陽能板示範車站」,將光能轉換為電能供站內照明使用。車站外牆材料使用耐候性較佳、容易維修之建材,落實低碳交通型態,傳遞綠能永續精神的重要示範場域。</p> <p>三、地方與中央合作,加速城市發展:</p> <p>(一)捷運藍線於 107 年 4 月 30 日獲行政院原則同意延伸至臺中港,7 月 13 日通過交通部審查完備行政程序,8 月 22 日續由交通部陳報行政院核定,國發會已於 9 月 12 日召會審查通過。另捷運藍線已取得前瞻基礎建設計畫特別預算,市府配合款也已籌措完成,計畫核定後本局將立即啟動後續綜合規劃的發包作業。</p> <p>(二)有關港務公司預留港區土地一案,本局已兩次拜訪港務公司洽談說明合作開發方式,港務公司 107 年 6 月 7 日回函表示樂觀其成,並將全力配合,並於 107 年 7 月 13 日交通部審查會議中說明將持續與本府緊密協商研議,從對國家最有利方向來辦</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|-------|----|--|
| | <p>惟仍有需要督導臺北捷運局注意之處，例如場站之機電管線可能分佈 2、3 層樓，相當密集，對此請務必做好維護、管理之 SOP，北捷對此雖然相當有經驗，然而仍需加以注意。</p> <p>(二)建設局的文心路路平計畫即將於月底前完工，目前廠商都在建設局督導下全力施作，惟仍需注意工程完工後將其列入本市人行道與騎樓安全維護路段，採用人性化管理，未來騎樓下可以停放機車，車道旁也畫設停車格，捷運完工後由車站走下來就是相當平坦無障礙的人行道，澈底落實本市人本、安全、綠色交通目標。</p> | | | <p>理。107 年 7 月 29 日賴院長視察台中港區建設時，也與港務公司就預留機廠用地已達成高度共識。</p> <p>(三)大平霧捷運可行性研究已於今年 4 月完成發包啟動評估，將針對南區、大里、太平、霧峰與北屯等區域進行調查分析，也將一併評估屯區捷運路廊整合及系統銜接分析。</p> <p>(四)臺中機場捷運可行性研究期末報告已原則審查通過，刻正依 107 年 8 月 7 日民航局「臺中機場 2035 年整體規劃」核定報告，修正本案規劃內容，完成後將依規辦理公聽會及地方說明會，並向市議會報告規劃成果取得同意函後，方能報請中央爭取核定。</p> <p>四、本局針對今日黃景茂秘書長提示問題，將針對捷運設施相關管線之設置與未來維護、維修及管理之標準流程，函請(107/09/13，中市交捷工字第 1070044842 號)北捷局評估管線規劃之適當性，並考量未來通車營運後之維管檢修流程。</p> |
| | | 都市發展局 | 05 | 有關交通局主辦捷運綠線土地開發及招商部分，已提供都市計畫相關資訊，並配合協助邀請優良廠商踴躍參與。 |

臺中市政府第 356 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 09 月 10 日

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|------------|------|---|
| 1 | 今日市長另有行程，市政會議由張副市長代理主持。再過兩個月花博就要開展，由於臺中花博分為三個園區，如何讓想要參觀的民眾能夠快速到達，是民眾對臺中花博的第一印象，因此交通問題至關重要。目前交通局正草擬「花博整體交通規劃措施」，本週會提供給各局處，除了鼓勵市民搭乘接駁車前往花博園區之外，也請各位局處針對負責的行政區以該區民眾立場，協助檢視交通規劃措施是否在實務上均能執行無礙(各局處負責之行政區如附件)；簡單的說，目前的規劃措施是否可以理解？實際上搭乘接駁是否可行？有無須改善之處？請各局處將意見提供給交通局參考，也請花博辦彙整資料後送至我的辦公室，我將親自再與交通局討論改善，希望能讓接駁措施盡善盡美。 | 世界花卉博覽會辦公室 | 01 | 本室業以 107 年 9 月 20 日府授花博辦字第 1070228537 號函請各機關依負責區域協助檢視交通規劃，刻正彙整意見中。 |
| | | 交通局 | 01 | 有關請本局研擬花博整體交通規劃資料一案，本局已於 107 年 9 月 17 日完成「花博交通指南-教你如何到花博」資料(初版)，並已提供本府各單位協助檢視及提供意見，後續將配合各單位所提意見進行研析檢討，俾利提供民眾完善、易懂之花博交通資訊。 |
| | | 本府各機關 | 01 | 遵照辦理。 |
| 2 | 上周二(9 月 4 日)一整天，我也帶領花博各園區園長、各中心主任、營管廠商及部分機關首長已把花博三個園區全部巡過一次，加速花博的籌備。臺灣是一座四面環海的島嶼，還有 | 本府各機關 | 02 | 遵照辦理。 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>高山環繞，開車 2 小時就可以從海平面到達海拔 4,000 公尺的高山，也因此我們的物種豐富，而花博就是要表現出臺灣多變的物種，讓遊客驚豔。首先，后里森林園區發現館，從海邊的白海豚到石虎再到更高海拔的七家灣溪櫻花鮭展示；外埔的智農館則是保存了多達 4 萬種植物物種，比英國皇家博物館的 3 萬多種還多；此外，臺灣也是蕨類王國，除了多達 700 多種蕨類將在后里馬場園區展示，更展示 10 多種土壤，除了極圈的永凍土，全世界其餘 11 種土壤臺灣都有，可說絕無僅有，將成功打造臺中花博成為深具知識性的展覽；除了植物，后里馬場園區也有種植防治毒蛇之作物，上列所述都是跟動植物有關的風貌呈現。另外，我們也在外埔樂農館展現臺灣的農業人文，特別是展示了我們聞名世界的各類水果、稻米、高山茶、菇類等；再來是科技，「聆聽花開的聲音」是花博的一大亮點，由世大運聖火臺的機械商配合上銀科技鑼桿，一隻雨傘代表一朵花開合的意境，由 700 多朵組合而成長達 15 直徑公尺的巨大花朵，澈底將臺灣的科技能力展現出來。另外，友達唯美館則是把植物種子、花蕊等放大 100 萬倍，展示出強大的螢幕解析能力。至於蘭花，我們已掌握其 DNA，這是臺灣獨特擁有的技術，因此也是身為蘭花王國的原因之一。有鑑於此，相信今年的花博盛會將會讓大家耳目一新。目前各園區的工程</p> | | | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|-------|----|-------|
| | 進度都在掌握之中，各單元也持續進行壓力測試，感謝各位同仁的辛苦，在大家的努力之下，花博將如期在 11 月 3 日開幕，驚艷全世界！期待市民的熱情參與，一同迎接屬於臺中的美好國際盛事。 | | | |
| 3 | <p>花博相關亮點：</p> <p>一、臺中花博水湳將於 11 月 3 日開幕：我們規劃從 11 月 3 日至 5 日共 3 天在水湳智慧城舉辦開幕活動，而開幕活動前一日的晚會，我們希望能邀請行政院賴清德院長開場，以「整個臺中為花園城市」為概念，將花博延伸至后里、豐原、外埔三大園區以外的場域。11 月 3 日的晚會將透過舞臺表演的方式把臺灣的發展呈現出來，讓外界了解臺灣自古以來與國際的連結，我認為這將可成為值得紀念的紀錄片。3 天的開幕活動，從白天到晚上都會舉辦各項表演活動及大型晚會，屆時不只可以欣賞國內優秀表演團隊，還有來自世界各國的團隊共同演出，我希望把全球的目光都吸引到臺中，而且開幕經費也遠比臺北世大運來得低，此外，市民也可以參觀完水湳中央公園後接續欣賞開幕晚會，我相信對增進大眾了解市政建設將是一個相當好的機會。</p> | 本府各機關 | 03 | 遵照辦理。 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>二、豐原葫蘆墩展區周邊路平啟動花博周邊道路煥然一新：豐原葫蘆墩園區為臺中花博三大園區之一，我們對周邊道路進行路平，包括文昌街、三環路、豐原大道一段與中正陸橋慢車道、五權路及豐北街等 5 處高使用率路段，預計 9 月 15 日前完工，屆時花博周邊道路將以嶄新面貌，歡迎全世界的遊客。</p> <p>三、花博卡開放區公所隨辦隨領：臺中花博卡的各項優惠措施也陸續上路，目前加入的特約商店已將近 3,000 家，其中麥當勞、肯德基、必勝客等超過 1,500 家特約商店優惠方案都已提前上路！為便利市民申請，市府在 9 月 3 日起開放各區公所臨櫃「隨辦隨領」，平均約 20 分鐘即可領卡，各區公所已湧現申辦人潮，歡迎尚未申辦的市民前往各區公所隨到隨辦並領卡！</p> <p>四、前進東京國際禮品展 邀請國際遊客到訪臺中：花博的各項宣傳活動也提前展開。其中，后里森林園區之「原生秘境」專區重現原住民族珍貴的文化內涵，精彩可期。原民會已將這次花博的原住民族文化之美行銷至日本，參加「2018 東京國際禮品展」，</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|-------|----|-------|
| | <p>搭配臺中東京直航，相信可以吸引更多日本旅客到訪花博。</p> <p>五、強化花博消防安全 消防局舉辦自衛消防編組教育：遊客們在花博場館的安全是我們最重視的，之前已實施反恐維安演練，而為防範各種突發災害，消防局更舉辦「各展館自衛消防編組教育訓練暨現地演練」，由於花博盛會展期長達 6 個月，因此除了政府單位努力，社會各界的共同協助支持更加重要，我們更招募了 2 萬名志工，他們都是花博的重要工作伙伴，也是共同維護消防安全的一份子。</p> | | | |
| 4 | <p>市政建設分享如下：</p> <p>一、本市於全臺活力城市榮獲四冠王：9 月 6 日（上週三）於臺北圓山飯店舉行「2018 智慧城市新經濟力論壇－打造未來智慧城」，市長應邀出席論壇並分享臺中智慧城市推動經驗。論壇也在網路票選「全臺活力城市」，調查全國民眾對於 22 個智慧城市的評價，臺中市在「最有活力」、「小孩成長環境」、「生活品質最佳」、「退休後最想居住」等 4 個項目均獲第一名；在「城市光榮感」項目（是否以自己居住的縣市為榮）則獲全臺第二名。市長分享臺中經驗時指出，</p> | 本府各機關 | 04 | 遵照辦理。 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>甫上任即將臺中市的定位為「生活首都，創意城市」，而智慧城市是實現願景的基礎，也是城市未來發展的方向。市府已爭取成立「數位治理局」，整合並推動相關政策，目前在智慧交通、智慧警政、智慧災防及智慧教育應用上均獲得相當成就，同時積極培養 AI 人才，搭配智慧機械產業、鏈結國際，讓臺中智慧城市大躍進，相信「懂生活的人，就會愛上臺中」。</p> <p>二、全球智慧機械發展中心開幕：本市為打造智慧機械之都，積極推動智慧產業，9 月 7 日（上週五）「智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心」揭牌，目前已經吸引 5 家全世界智慧領導大廠（法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和臺灣微軟公司）進駐智慧製造試營運場域，帶動臺中製造產業的轉型與升級，蔡英文總統對此也相當肯定。</p> <p>三、愛鄰守護隊 一里一隊達標：本市首創的「愛鄰守護隊」提供全人式關懷照顧與服務，自 104 年起在南區試辦 22 里隊後，深獲好評，逐步推廣至各區。第 625 隊 8 月底成立後，目前全市 29 區各里均有隊伍，「一里一</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>守護」目標達成。</p> <p>四、西區茄苳樹王文化生態園區完工啟用：位於西區的千年茄苳樹，樹高約30公尺，樹冠面積1,500平方公尺，為臺灣平地最老、最大的茄苳樹，但近年來樹王面臨生存危機，市長在擔任立委時便十分關心；上任以後，市府發動「搶救茄苳樹王三部曲」，協調建商換地、拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，後來將發現的地下湧泉一併規劃為「茄苳樹王文化生態公園」，在上週五（9月7日）啟用。市長當天致詞時特別提到，該園區展現臺中對歷史文化的重視，市府會持續擴大改善周遭地景，只要經過臺灣大道，就能看到「臺中人的故事」。</p> <p>五、為帶動海線整體發展，市府推出臺中港2.0計畫，讓臺中港不僅是傳統工業港，還兼具商務、觀光等功能，日本三井不動產集團也投資打造Outlet Park，加上海空雙港優勢條件作為重要國際門戶，海線副都心願景持續推展。此外，市府也提出捷運藍線延伸至臺中港區內，離岸風電產業也將帶動海線起飛，帶來許多產業發展與就業機會，目前正全力積極完善在地交通，迎接各項發展。</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|-------|----|-------|
| 5 | <p>有關登革熱疫情部份，臺中市目前病例數最多，但在市府與中央及專家等積極配合下，疫情仍在控制之內。大里開心農場共有 232 戶承租戶，是本市登革熱疫情開端，由於承租戶大多非在地人，造成一開始病例擴散，但在我們與 CDC 共同合作下，管控得宜，目前疫情已得到有效的控制，特別是太平區新光里自九月初開始到現在已沒有新增病例，可見本市的防治策略已有成效。此外，除了政府，防疫也有賴民眾積極配合，才不致造成登革熱防疫缺口，藉由今日市政會議，也要讓市民知道相關的措施與罰則：</p> <p>一、首先，雜草叢生處、頹廢空屋、棄置垃圾空地或積水地下室等大型髒亂點、屋後溝、樓梯間、共同走道、開放空間、退縮空地、防火巷、地下室等防空避難設備及頂樓等如有積水情形，通知限期改善而不改善者，衛生局將處以新臺幣 3 千元以上 1 萬 5 千元以下罰鍰。</p> <p>二、因化學防治需領有許可執照的病媒防治者來施作，自行用藥不但擾亂防治防疫作戰的佈署，還會破壞環境，因此請市民勿自行噴藥，違者將依違反環境用藥管理法第 21 條規定處以新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰。</p> | 本府各機關 | 05 | 遵照辦理。 |
|---|--|-------|----|-------|

| | | | | |
|---|---|-----|-------|--|
| | <p>三、對防疫工作拒絕、規避或妨礙等措施者，將處以新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰。</p> <p>四、最後，散布有關傳染病流行疫情之謠言或傳播不實之流行疫情消息，致大眾恐慌者，將處以新臺幣 50 萬元以下罰金。</p> | | | |
| 6 | <p>今日農業局與觀光旅遊局「海岸漁業資源保育、漁港規劃暨生態觀光專區推展成果」專案報告裁示如下：</p> <p>一、營造漁業環境，提升漁民收益：</p> <p>(一)加強查緝違法捕撈，維護漁民權益：今年中發生多起外縣市漁船進入並違法捕撈情事，請農業局持續協請海巡署加強此區海上巡邏，若漁民發現外縣市船隻進入捕撈，亦可向市府或漁會通報，進行必要驅離，以避免影響本地漁民生計。</p> <p>(二)依需增列魚苗放流相關經費，提升漁民收益：為改善沿近海漁業環境，市府於 7、8 月期間進行 4 梯次魚苗放流作業，後續亦請農業局關注魚苗放流成效，以提高魚苗存活率，以利復育業務推動。</p> <p>二、漁港設施改善與活化：</p> <p>(一)研擬推動低度利用漁港轉型活化：本</p> | 農業局 | 06-01 | <p>一、本所自 102 年起與海巡署第 3 海巡隊合作迄今，每月至少 1 次派員共同於海上查緝非法漁業，其內容包含大陸漁船非法越界捕魚、違規拖網及其他違反漁業法之情事。大陸漁船違規進入本市海域作業時由海巡署查扣船隻，而本所負責將漁具沒入銷毀；海上聯合查緝部分航次會同漁業署海上觀察員查緝違規拖網及違反漁業法規定之漁撈作業，請漁民協助若發現外縣市籍漁船進入本市漁業權區捕撈，可向市府或漁會通報，進行必要驅離，以避免影響本地漁民生計。原預定 107 年 8 月中彰苗治理平臺與海巡署艦隊分署辦理海上聯合查緝活動，適逢今年度海巡署組織變動為海洋委員會轄屬，雖已函請該署，但尚未接獲通知，將持續追蹤辦理。</p> <p>二、自 106 年起改由漁船載運至本市人工魚礁及保護礁區鄰近海域放流，並藉</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--------------|--|
| | <p>市共有松柏漁港等 5 處第二類漁港（第二類漁港主管機關為地方政府），由於部分受限於地形環境因素淤積嚴重，使用率偏低，為發揮政府資源最大效益，請農業局研擬推動此類低度利用之漁港設籍漁筏以補貼方式轉泊至其他漁港，並結合中央優惠離漁之政策，加速漁港轉型與活化，提高經濟使用效益。</p> <p>(二)爭取中央投資 10 億元，打造梧棲漁港：梧棲漁港為本市唯一第一類漁港（第一類漁港主管機關為行政院農業委員會），為加速海線整體發展，請農業局向農委會漁業署提出「提升國際觀光漁港評估規劃案」計畫內容，積極爭取中央挹注資源，加速梧棲漁港轉型。</p> <p>(三)漁港工程進度掌握：市府 104 年補助 5,400 萬元整修梧棲漁港魚貨直銷中心餐飲區建物，今年持續加碼補助漁會 1,353 萬元裝修直銷中心銷售區內部；此外，市府也在大甲區松柏漁港辦理集貨場暨周邊新建工程，請確實掌握相關工程進度，以利加速地方發展。</p> <p>三、海線觀光發展：</p> <p>(一)豐富高美濕地遊客服務中心：高美濕</p> | | <p>06-02</p> | <p>由 106 年的放流經驗，業於 107 年 7 月 26 日起分四梯次，進行船放共 20 萬尾高經濟價值之午仔魚苗，後續再調查明（108）年度該魚種的漁獲資料，以評估是否可有效提高漁民漁獲量，並以此增減放流尾數，確實增進漁民收益，達照顧漁民之目的。</p> <p>有關漁港設施改善與活化：</p> <p>一、本市大安區二類漁港北汕及五甲漁港，長年受泥沙淤積影響，經查北汕漁港現有設籍漁筏 21 艘、五甲漁港設籍漁筏 61 艘，因清淤效果十分有限，將採逐年縮減投入清淤經費，俟松柏漁港建設到位後，鼓勵北汕漁港及五甲漁港轉籍至松柏漁港，並規畫適度補貼兩漁港漁筏受轉籍影響之漁撈作業所需油耗。</p> <p>二、為配合本市臺中港 2.0 政策推行，漁業署於 107 年 8 月 20 日核定經費 270 萬元委託辦理梧棲漁港整體規劃，以發展國際觀光並加速梧棲漁港轉型；本規劃案刻已於 107 年 9 月 5 日第一次上網公告，訂於 107 年 9 月 19 日開標，俟後辦理評選作業。</p> <p>三、本府於 107 年 8 月 30 日核定補助本市漁會 1,353 萬元辦理直銷中心銷售區內部裝修計畫，分兩階段執行，</p> |
|--|--|--|--------------|--|

| | | | | |
|--|---|-------|-------|---|
| | <p>地遊客服務中心在 7 月下旬開始試營運，除請建設局督促 ROT 營運廠商加速餐飲業者進駐之外，亦請正式申請高美濕地遊客中心成為環境教育場所，成為本市重要環教場域。</p> <p>(二)持續爭取臺電永續綠能博物館(原中部電力博物館)：本市積極爭取臺電設置中部電力博物館以回饋地方，請經發局邀集臺電與港務公司就博物館未來設置地點、展館規劃方向等議題持續研商，以利後續推展。</p> | | | <p>第一階段預定於107年10月25日完工，並辦理啟用開幕儀式，預定進度24.70%，實際進度25.90%，超前1.2%。目前施工情形：天花板工程、消防設備等作業。松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程進度說明：本工程目前正如火如荼施工中，整補網場地樑基礎澆置混凝土回填完成，魚貨多功能集貨場正進行基礎加深區開挖工程及聯合基礎澆置混凝土完成，預計11月上旬開始組裝主體鋼結構工程。</p> |
| | | 建設局 | 06-03 | <p>本局已於107年9月7日召開「清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公68)與南側公園暨轉運停車場(公69)民間參與公共建設案」投資營運計畫簡報研商會議」，並請廠商(寶美公司)進行說明，廠商表示107年9~11為擴整建期，將陸續進行招牌燈箱、生態體驗館及文創餐飲等工程，並積極邀請餐飲業者進駐；環境教育場域部分，已督促廠商加速申請作業。</p> |
| | | 經濟發展局 | 06-03 | <p>一、本案前經台電公司以107年7月19日電建字第1070011188號函復表示略以：「本公司考量本案未來營運效益，業於本(107)年5月30日拜會貴府商討本案定位，續辦內部行政作業</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>中;因 107 年中尚無需要使用本案用地及成本效益考量,本公司建議可先簽訂合作備忘錄,惟後土地租賃簽約時程至 108 年中,敬請諒察」,爰考量台電公司內部行政作業尚在執行中,且該博物館係公司所規劃新建及營運,需經董事會同意,業簽奉市長同意,俟台電公司提供最新辦理期程,將另案簽告。</p> <p>二、另有關永續綠能博物館與臺中港務公司土地租賃一節,本局已訂於 107 年 9 月 19 日邀集台電公司及臺中港務公司共同研商,俾利後續推展。</p> |
|--|--|--|--|--|

臺中市政府第 357 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：107 年 09 月 17 日

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|-------|------|-----------|
| 1 | 各位同仁大家早安！很高興臺中商業銀行企業總部榮獲 2018 MIPIM《房地產領袖高峰會》的高層建築類首獎，此獎項競爭激烈，今年度臺中商業銀行企業總部能脫穎而出獲得首獎，相當不容易，我們也感到與有榮焉，臺中銀行請知名余曉嵐建築師設計-臺中銀行企業總部「臺中之鑽」，未來將佇立於市政路與河南路口，預計 10 月下旬動工，這也是市府協助招商成功的例子。此外，近年來，臺中銀行對於市政許多活動提供贊助與幫忙，例如文教基金會、公益與藝術活動等，特別是花博期間於高鐵獨家贊助花博展覽，足見對臺中的用心，也在此表達感謝之意。 | 本府各機關 | 01 | 遵照辦理。 |
| 2 | 我常說，設計是改變城市的重要元素，能夠帶動城市發展並且提升產業量能，我相信要讓臺中市進一步發展，形塑出獨有的設計理念與城市美學，是非常重要的，因此我特別將今年訂為臺中的「設計元年」，要求將設計導入市政，落實到公共工程與生活體驗中。上星期四（9 月 13 日）我參加 2018 臺灣設計展國際論壇， | 本府各機關 | 02 | 遵照辦理。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|-------|------|-----------|
| | 除了更加奠定我們欲申辦 2022 世界設計之都的信念，我們也預計設立「設計長」職位，目前組織法也已經議會同意通過，相信對於臺中城市的改變將有極大助益。 | | | |
| 3 | <p>花博亮點：</p> <p>一、北北基簽署「臺中宣言」響應花博：另一個跟花博有關的好消息，就是上星期三（9 月 12 日）我前往臺北宣傳花博，並與臺北市、新北市及基隆市共同簽署「臺中宣言」，共同響應花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活的理念。此外，繼宜、花、東之後，當天也公布北北基地區專屬的「縣市週」活動，今年 12 月 17 至 21 日為基隆「縣市週」，新北市為明年 1 月 14 至 18 日，臺北市為明年 2 月 18 至 22 日。北北基的朋友們只要在「縣市週」的時間來花博，就可以享有門票半價優惠，此外也會為本市帶來觀光人潮與經濟效益，屆時也歡迎北部朋友們來臺中共襄盛舉！</p> <p>二、六大文化場館共同響應花博盛會：因應即將到來的花博盛會，我們更串聯起臺灣美術館等六大文化場館，包括國立臺灣美術館、國立自然科學博</p> | 本府各機關 | 03 | 遵照辦理。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|-------|------|-----------|
| | <p>館、國立公共資訊圖書館、國立臺灣交響樂團、臺中國家歌劇院以及亞洲大學現代美術館，在花博期間安排展演活動，共同讓花博在各地點亮。</p> <p>三、花博后里「花馬道」完工試燈：全長 1.2 公里的「后里花馬道」工程已經於 8 月底完工，目前正進行夜間燈光測試，我們希望在花博期間讓遊客享受夜間光廊與園區相呼應的美，未來這個地方也可以作為后豐鐵馬道的延伸段。為了打造花馬道光環境，我們更邀請國際燈光大師周鍊參與協助指導燈光設計，引領遊客體驗溫柔優雅的微光，讓花博的白天與夜晚呈現不一樣的風貌。</p> | | | |
| 4 | <p>市政建設分享如下：</p> <p>一、亞洲會展產業論壇首度移師臺中：談到盛會城市，當然不可以忽略會展產業。臺中是臺灣第二大城市，擁有雄厚的產業利基及充沛學術能量，因此近年來多項重要國際會議、展覽，都在臺中舉行。上星期二（9 月 11 日）邁入第 13 屆的亞洲會展產業論壇（Asian MICE Forum, AMF）首度移師臺中，也展現臺中近幾年在會展產</p> | 本府各機關 | 04 | 遵照辦理。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|------|------|-----------|
| | <p>業能量的蓬勃發展。今年正是臺中會展開花結果的時刻，不僅獲得國際會議協會（ICCA）肯定，臺中首次闖進亞洲前 30 大會議城市，也得到國際節慶活動組織（International Festivals & Events Association，IFEA）肯定，榮獲 2018「全球節慶活動城市獎」，成為全臺灣第二個獲獎的城市，也是對市府的一大肯定，可以預見未來的臺中，將會是全臺會展產業的龍頭城市。</p> <p>二、日本星野集團投資臺中谷關飯店：日本星野集團看好臺中的觀光前景，繼在峇里島烏布設立飯店後，將在谷關設立全球第二間海外據點「虹夕諾雅谷關」飯店，期待未來開幕後，能夠吸引更多日本人來臺中觀光，好好享受谷關溫泉。</p> <p>三、臺中的持續發展，反映在許多數字上，特別是這 3 年來造訪的觀光客，從 609 萬人到成長到 711 萬人次、新開旅館 19 家，住房率創新高，完全不受陸客減少的影響。除此之外，過去長久沒有顯著發展的臺中港區，在我們的積極招商下，目前三井 OUTLET</p> | | | |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|-------|------|-----------|
| | PARK 的摩天輪也快蓋好了，象徵中部海線地區最亮眼的休閒購物新樂園有了很快的進程，在過去 3 年多來，我們吸引了近 9 千億元的投資、帶進許多個就業機會，臺中的失業率不僅是六都最低，實質薪資所得成長最高，家庭可支配的收入也有相當幅度的成長，臺中已然蛻變。 | | | |
| 5 | <p>宜居城市的打造是全方位的，特別是我們正面臨高齡化社會，如何完善照顧長者，給予每個家庭最適當的支持，就成為一個相當重要的課題。透過「托老一條龍」政策，並配合中央的「長照 2.0」，我們積極佈建長照 ABC 據點。截至今年 8 月底，共佈建 66 個 A 級據點、459 個 B 級據點跟 178 個 C 級據點，包括全國首創照顧生活館、首創陪出院接軌跨專業服務等，也透過社區關懷據點，推動老少共餐、長青學苑、日照中心等，打造台中成為無死角的高齡友善城市。我們的敬老愛心卡福利加值服務方案，除了已經可以在 30 間衛生所看診抵部分負擔及掛號費之外，今天（9 月 17 日）起更有 110 間基層診所加入，下週還將增加折抵計程車費服務，持續擴充卡片功能，從各面向提供長輩健康</p> | 本府各機關 | 05 | 遵照辦理。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|-------|------|-----------|
| | 老化的友善環境。 | | | |
| 6 | <p>社會投資是未來發展的趨勢，我們以社區形成一個共好的社會安全網，社會安全網是網狀而非讓每人齊頭平等，成立社會安全網的目的是不讓市民跌到網絡之外，讓社會中真正需要照顧的人不要走至絕境。或許有人認為，只要發給補助即可，但我認為，如果只是發錢，政府有一天也會倒，政府的角色應是讓資源分配可以良性循環、制度設計可以導向永續發展，畢竟公民倘若只想享受權利而不盡義務，社會有一天也會垮。目前臺中的托育、托老一條龍已成為學界肯定的政策，在政界也是大家爭相學習的制度，我們要確保在臺中的每一個人都不被放棄，才不枉為宜居城市。然而，錢財如何運用才能帶動良性循環，如何創造更多就業機會等，臺中已走出自己的路，隨著我們的財政能力增加，在老人政策福利的預算只增不減，因為高齡化社會來臨，如果不及早進行良善的設計，未來社會矛盾將會層出不窮。以敬老愛心卡為例，把錢拿去無限制補助老人健保制度，將導致其他政策被排擠，因此敬老愛心卡擴大服務就是一種社會投資，讓長輩看診時可折抵部分負擔及掛號</p> | 本府各機關 | 06 | 遵照辦理。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|------|-------|--|
| | 費，就是投資市民的健康，而折抵計程車費是讓長輩出門更方便，在未來我們也希望將更多公共服務導入敬老愛心卡，因為不是只有錢才是資源，健康才是最大的本錢。此外，我也指示敬老愛心卡的一千元要花在指定的項目，甚至未來可以考慮加發點數的模式，例如長者至圖書館擔任志工等，以累積點數方式施行，達到志工首都的目的。 | | | |
| 7 | <p>今日社會局「優化托老一條龍政策進展暨成效報告」專案報告裁示如下：</p> <p>一、托老盤點資源、連結在地：</p> <p>(一)盤點國中小幼兒園閒置空間：請民政局、社會局及衛生局持續針對里及社區活動中心、以及各衛生所空間進行盤點，以發掘更多可用之據點空間。此外，由於梧棲區善水國中小等處設置老少共學長青快樂學堂，成效良好，亦請教育局積極盤點轄內之國中小、幼兒園等閒置教室、校舍等，以利做為日間托老服務空間，加速佈建據點供社區長輩使用。</p> <p>(二)擴大實施長青學苑：長青學苑倍增計畫深受長輩喜愛，因此為落實托老一條龍政策，請區公所及社會局持續推</p> | 民政局 | 07-01 | <p>一、本市里活動中心計 173 座，每月均由各區公所報送「里活動中心使用及收費統計表」至本局彙整。截至 107 年 8 月底前，平均使用率為 53.6%。</p> <p>二、未來亦將持續控管里活動中心使用情形，並配合托老服務業管機關辦理。</p> |
| | | 財政局 | 07-01 | <p>本局將依指示配合辦理。</p> |
| | | 教育局 | 07-01 | <p>有關國中、小餘裕空間之盤點，本局自 107 學年度起，每年將按以下期程辦理本市國中小空餘校舍活化處理：</p> <p>一、新學期開始後二個月內(10 月底前)參照教育部國民中小學設備基準，盤點各校校舍空間使用情形、餘裕空間數量、餘裕空間使用情形。</p> <p>二、依據各校校舍使用現況，提列待活化校舍空間清冊，並於 11 月底召開會</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|------|-------|--|
| | <p>動夜間開課及據點倍增，並請財政局及主計處予以預算支持，以利賡續推動。</p> <p>二、開辦優質社福政策：</p> <p>(一)開辦社區照顧關懷據點租金補貼：為減輕據點需支付租金水電費之經濟負擔，市府於今年首次編列預算進行補助，請社會局持續檢視據點需求與政策效益，並評估繼續推辦，以打造臺中成為在地老化的宜居城市。</p> <p>(二)敬老愛心卡計乘車費折抵即將上路：針對市民期待折抵計乘車之乘車費部分，也規劃於月底前正式上路；另外，我們推出敬老愛心卡擴充功能的服務，目前除了可在 30 間衛生所看診抵部分負擔及掛號費之外，今日起更將有破百間基層診所加入服務；未來也請研議將更多公共服務項目納入敬老愛心卡，提供長者更周全的福利。</p> <p>三、佈建長照 ABC 據點，讓市民有感：</p> <p>(一)持續佈建長照 ABC 據點：本市積極佈建長照 ABC 據點，請衛生局落實區域均衡，儘速提升偏鄉據點數量，讓人民有感。</p> | | | <p>議確認。</p> <p>三、協助本府各單位依實際需求媒合活化，並於 12 月底前召開會議協助媒合。</p> |
| | | 社會局 | 07-01 | <p>一、本局業於 107 年 7 月 25 日以中市社團字第 1070082350 號函請轄內有社區活動中心之區公所填報「臺中市各區社區活動中心建物資料調查表」以盤點轄內社區活動中心各樓層使用情形，將就彙整結果推動據點佈建。</p> <p>二、長青學苑係預防照顧第一線，服務健康及亞健康長輩，以就近化為推動目標，為使長青學苑課程能更貼近長輩需求，107 年起辦理長青學苑倍增計畫，由各區公所主責辦理長青學苑，課程多元且依長輩興趣、生活技能學習為開課原則，課程類型有各種語文學習、資訊 3c、運動、手作、樂器、文化產業、生命回顧等類別。107 年度下半年班級成長至 782 班，顯示各區公所對長青學苑之認同與支持，未來將依長輩需求提供適切課程，以滿足長輩需要，並持續辦理更多元藝術文化課程，讓長輩生活品質提升，活躍老化。</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|------|--------------|---|
| | <p>(二)優化「臺中長照地圖」整合平臺：請衛生局持續佈建據點，並以「一案到底」為目標提供優質服務，平臺功能亦須多加宣傳，讓服務透明化，以利服務品質提升。</p> <p>四、中央與地方合作，嘉惠市民：</p> <p>(一)握長照衛福據點前瞻計畫推動期程：衛生福利部 106-107 年核定補助本府辦理前瞻基礎建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點，市府提出多項計畫均獲中央大力支持，請社會局及衛生局持續掌握各案辦理期程，並持續爭取第二期中央挹注長照衛福據點經費，一同建置本市完善的長照服務，嘉惠更多市民。</p> <p>(二)達成照服員最低 3.2 萬月薪保障：為保障照服員合理待遇、也方便長照服務單位有所依循，衛福部於今年 5 月宣布居家照服員月薪至少 3.2 萬元之薪資標準，為配合衛福部 11 月達標之期程目標，請衛生局將提高照服員薪資納入與長照服務單位簽訂合約條件，以利共同合作職場環境優化，讓長照體系長久運行。</p> <p>五、農會受農業法規定，也應致力於醫療</p> | | <p>07-02</p> | <p>一、考量本市據點面臨場地難覓之困境，本局今年度業於「臺中市政府社會局辦理社區照顧關懷據點整合性補助計畫」增列據點租金水電費用補助，以據點「服務天數」為補助基準，並將「私人場地」列為場地加權項目，核予租金水電費用補助款項。本局業爭取 108 年度預算，規劃持續辦理據點租金水電費用補助，以鼓勵及支持民間團體辦理據點服務，提升本市據點數量。</p> <p>二、為使既有敬老愛心卡功能擴充，讓長者及身心障礙者有更便利之服務，預計研議擴充至國民運動中心，開放可使用敬老愛心卡點數折抵相關費用。</p> |
| | | | <p>07-04</p> | <p>為使前瞻基礎建設－公共服務據點整備－整建長照衛福據點案件依計畫期程順利完成，本局每二週列管各案件進度，並於 107 年 7 月 4 日召開前瞻基礎建設計畫「整建長照衛福據點」列管暨 108-109 年提案說明會議，針對執行困難處提出討論及因應方式，俾使能順利完成工程；另已請欲申請 108 年經費補助之單位提前撰寫計畫，積極申請中央經費補助推展本市長照服務。</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|------|-------|--|
| | <p>衛生、社會救濟、福利政策等業務，本市農會能量不容小覷，因此請林依瑩副市長督導，由相關單位召集本市農會舉辦長照等相關業務研討會，讓大家了解政府的政策、政府所導入的資源，讓農會也可參與市府業務的推行。</p> <p>六、本市托育、托老一條龍政策已與中央政策對接，進行升級、優化為托育 2.0、托老 2.0 政策，為使市民能了解、加以利用，請對此擬定完善之宣傳計畫，並請新聞局協助，讓市民看得到這些政策、用得到這些政策。</p> | | 07-05 | 本局業於 107 年 8 月 1 日召開推廣農會辦理社區關懷據點說明會，預計 108 年農會將加入社區照顧關懷據點的行列。 |
| | | | 07-06 | 本局業與新聞局、華視合作拍攝托老一條龍影片，印製托老一條龍、敬老愛心卡等宣導單張，並於社區照顧關懷據點、長青學苑、老人文康車休閒巡迴服務及各區公所等加強宣導福利措施，周知市民老人福利政策，進而使用老人福利服務。 |
| | | 衛生局 | 07-01 | 迎接高齡化社會，本府配合中央政府長照 2.0 政策，「以人為中心」出發，全力推動「托老一條龍」，整合社區、居家、機構等資源，鼓勵社區活用地方閒置空間，積極佈建長照 ABC 據點，至 107 年 8 月底止已佈建 66 個 A 級據點，459 個 B 級據點、178 個 C 級據點，為全國最多，讓服務深入每個社區，預計於明年持續連結在地資源，宣導及鼓勵社區利用社區空間空間申請據點供長輩使用。 |
| | | | 07-02 | 一、107 年 9 月 17 日起，本市首波計有 110 家基層診所加入敬老愛心卡福利加值服務方案，且每個行政區都有合約院所；持有本市敬老愛心卡的民眾，至與本局有敬老愛心卡合約診所看病，其福利點數可抵掛號及健保門 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|-------|---|
| | | | | <p>診基本部分負擔等費用。</p> <p>二、開辦以來，陸續有診所申請加入，截至 107 年 9 月 21 日止，計有 514 家診所加入，其中已達 114 家診所可刷敬老愛心卡，其它陸續加入之診所也由廠商陸續安排裝機及與本局簽訂行政契約中。</p> <p>三、民眾可透過 1999、本局總機或本局 25274546 專線電詢診所名單。</p> <p>四、本局局網每天更新完成裝機的診所名單。</p> |
| | | | 07-03 | <p>一、本市 107 年社區整體照顧服務體系截至 8 月止共有 66A-459B-178C(全國最多)：</p> <p>(一)A 級據點：為透過一案到底的服務平台，協助服務使用者協調及連結各類長照資源，同時強化全人整合的「個案管理」功能，提供以人為本的長期照顧服務，以提升個案照顧品質，目前共計 66 個服務單位，達到各區皆有一個 A 級據點。</p> <p>(二)B 級據點：107 年服務型態全面轉型，整合長照特約服務，並結合跨專業服務，服務家數大幅成長，至 8 月止特約單位達 459 個，提供民眾更具</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|------|--|
| | | | | <p>可近且多元的服務。</p> <p>(三)C 級據點：提供民眾社會參與、健康促進、共餐服務、預防失能及延緩失能服務等四大項服務，提升民眾參與之可近性，促進長輩健康及生活品質，107 年共佈建 178 個 C 據點，另和平區佈建 15 個 C 據點。</p> <p>二、本市 107 年和平區偏鄉長照據點服務情形如下：</p> <p>(一)1 家 A 級單位，由中山醫學大學附設醫院擔任一案到底之長照諮詢窗口及個案管理者之角色，進而提升偏遠地區民眾使用長照服務之可近性。</p> <p>(二)6 家長照服務單位：信義基督教會、中山醫學大學附設醫院、洛卡賀居家服務機構、家安交通服務、洪幸雪居家護理所、佳誼居家服務機構。</p> <p>(三)另有 15 家 C 級單位，9 個原住民部落文化健康站，6 家交通接送單位。</p> <p>(四)佈建照管中心分站，107 年度由梨山衛生所承接計畫，並於梨山地區培訓 15 位志工，皆已完成照顧服務員教育訓練(5 位具備照顧服務員證書資格)，15 位志工分別於 3 處 C 站參與社區服務。</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|-------|--|
| | | | | <p>三、本府 107 年與一零四資訊科技股份有限公司簽訂合作備忘錄，共同推動「臺中長照地圖」，提供完整長期照顧服務單位資訊，俾利民眾查詢，讓民眾「看的到、找的到、用的到」，就近使用服務資源，為讓服務透明化，預計 10 月份將再新增評價功能，以提昇服務品質，並將持續於市府、衛生局及長照中心網站及相關 Facebook 持續進行臺中長照地圖宣傳，自 7 月上線後累計到 8 月底，總共累計網頁瀏覽量已達 57,616 次，總共累計造訪人次 14,949。</p> |
| | | | 07-04 | <p>一、為掌握長照衛福據點前瞻計畫推動期程各案辦理及提報 108-109 年計畫，本府社會局於 107 年 7 月 4 日召開「前瞻基礎建設計畫「整建長照衛福據點」列管暨 108-109 年提案說明會議，本局積極配合社會局辦理下列事項，持續爭取前瞻長照衛福據點經費，建置完善長照服務。</p> <p>(一)協助有意願於 108-109 年提案的區公所，盤點各區長照相關資源，評估各區公所長照設置需求。</p> <p>(二)有關本市衛生所 107 年執行進度追</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|-------|--|
| | | | | <p>蹤及檢討。</p> <p>(三)蒐集及評估有意願申請計畫之長照據點。</p> <p>二、本市 107 年針對照服員薪資辦理情形如下：</p> <p>(一)今(107)年 1 月推行長照給付及支付新制，及保障照顧服務員勞動權益，衛生福利部明定雇主發薪應符合下列原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 採月薪制的全時居家照顧服務員，每月最低薪資至少 3 萬 2,000 元。 2. 採時薪制的居家照顧服務員，每小時薪資至少 200 元，另外照顧服務員往訪個案家的交通工時，每小時不得低於基本工資 140 元。 3. 採拆帳制者，換算成月薪或時薪，仍不得低於上述薪資基準。 <p>(二)本市居家照顧服院薪資待遇，經調查，目前其平均薪資約為 32,000 元。</p> <p>三、本局契約要求聘僱照服員，應有合理薪資制度及提供職涯發展工作環境。</p> |
| | | | 07-05 | <p>一、今(107)年度農業局於 4 月 9 日召開各區農會業務聯繫會，本局已派員講述長照 2.0 執行現況及服務連結等</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|-------|--|
| | | | | 內容。 二、本局與農業局建立橫向聯繫管道，爾後舉辦相關業務聯繫會議，將於會中安排長照業務政策及資源導入等說明，俾利業務之推行。 |
| | | 主計處 | 07-01 | 俟需求機關提出預算需求後，依規辦理。 |
| | | 各區公所 | 07-01 | 遵照辦理。 |
| | | 農業局 | 07-05 | 一、行政院與本府於 107 年 2 月 9 日於市府大樓 4 樓集會堂舉辦「中央與地方前瞻建設與長期照顧服務業務座談會」，由賴清德院長親自主持並邀集本市各級農會總幹事參與研討，並鼓勵農會等民間團體加入本市推動長期照顧服務的行列，結合政府與社會資源合作推行，以配合中央落實長照十年計畫 2.0 相關服務工作。 二、為導入農會資源投入本市長期照護工作行列，並協助農會農業推廣人員認識長期照護工作內涵及服務範圍，本局於 107 年 4 月 9 日陽明市政大樓 5 樓會議室舉辦「107 年臺中市各級農會辦理長期照護工作說明會」，並邀請農會承辦人員、主管及衛生局長照服務科技正與會進行研討，並成立『農會(長期照顧)』Line 群組，提 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|------|--|
| | | | | <p>供農會長照服務業務輔導與衛生局補助計畫申請相關諮詢功能，俾利協助農會積極參與本市長期照顧服務。</p> <p>三、依據 107 年度臺中市政府高齡友善城市推動委員會第 1 次會議決議，為推廣本市各級農會設置社區照顧關懷據點，並讓農會農業推廣承辦人員及主管瞭解社區關懷據點服務內容、申請程序及應具備要件，本局與臺中市政府社會局聯合舉辦 107 年度推廣農會辦理社區照顧關懷據點說明會，並經調查臺中市大甲區農會，豐原區農會，外埔區農會，大安區農會及臺中地區農會預定於 108 年度申請成立社區關懷據點。</p> <p>四、106 年度農會考核中已將長照服務推動績效納入地方特殊功過加分項目與計分標準，經考核後本市各基層農會皆有辦理社區關懷據點設置、居家與電話訪視、提供行動互助方案、失能高齡者疾病預防及保健、提供高齡長者共餐或送餐服務及協助居家照顧打掃等服務項目，日後將持續導入農會組織力量、資源與人力、物力協助推廣本市長期照顧服務工作行</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|-------|-------|---|
| | | | | 列，讓長照服務更加完善。 |
| | | 新聞局 | 07-06 | <p>一、本局相關政策宣導，辦理情形如下：</p> <p>(一)委託製作電視短節目共 7 集，托老一條龍政策 4 集，含老人健保排富政策、敬老愛心卡、長照 2.0，托育一條龍 4 集，內容含親子館、到宅做月子、非營利幼兒園等，9/14 已於「華視新聞雜誌」節目播出第一集，其餘單元於每周五接續播出。</p> <p>(二)刊登雜誌廣編，專訪社會局呂建德局長、楊志良教授及韓幸紋老師，主題為老人健保排富議題，雜誌廣編及數位廣編已於 9 月於康健雜誌刊登。</p> <p>(三)刊登報紙廣告，8/4 於自由時報、聯合報、蘋果日報地方版刊登敬老愛心卡廣告。</p> <p>(四)刊登網路媒體廣編，9/20 於風傳媒網路媒體 刊登「老少共學 開創人生新體驗」。</p> <p>二、本局將廣續運用多元媒體管道宣導相關政策。</p> |
| 8 | 臺中幅員廣大，城鄉差距一直存在，因此廣域治理就顯得更為重要，而市容是外地人對當地城市的第一印象，因此我們積極盤點閒置空間、整理環境，將土地分區使 | 本府各機關 | 08 | 遵照辦理。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|------|------|-----------|
| | <p>用，整理老舊建物、拆除違章建物、將公墓變公園等，希望讓外地人一眼喜歡、甚至愛上這座城市。然而我認為，最重要的應是市民心態的改變，唯有市民發自內心將市容維持視為自身事務，讓整齊、清潔成為市民生活的一部分，這座城市方能時刻呈現出清新、整齊的外貌。以日本為例，為何旅客到了日本不敢亂丟垃圾？是因為日本的街道整齊、市容整潔，這也說明唯有市民將環境維護視為日常生活之一部分，才有辦法扭轉長久以來的思維。以颱風過後的市容為例，倘若市民將城市視為自己的家，那麼就會自動自發清理災後環境，而不會抱怨環境的髒亂；以改造過後的東協廣場為例，除了環境改善之外，甚至有外籍移工也於假日自動自發協助清理東協廣場，可見生活在臺中這片土地上的人擁有對這座城市的認同與歸屬感相當重要，也因此讓市民對城市擁有認同與光榮感是我們一直以來強調的重點，而花博正是我們改造臺中的契機，我們希望讓花博的舉辦提升市民對城市美學的素養、提升市民對臺中的光榮感，讓臺中變得與過去一樣，呈現出不同於以往的風貌。</p> | | | |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|--|------|-------|--|
| 9 | <p>研考會工作報告「環境髒亂大數據分析」裁示：</p> <p>一、環境髒亂關係到臺中市之市容觀瞻，各權責機關均應依本次分析之各類髒亂樣態確實管理及清潔，避免民怨產生。</p> <p>二、環境髒亂樣態以道路馬路人行道為首，請環保局針對陳情密集的区域及路段加強清潔管理；此外，也請估評各區清潔隊人力，適時調整。</p> <p>三、公園、廣場、綠園道、自行車道等環境的髒亂影響市民遊憩的權利及心情，請權責單位建設局、觀光旅遊局、交通局及各區公所加強宣導及使高峰期之清潔維護，應增設的設施亦請評估考慮，以給予市民便利舒適的休憩場所。</p> <p>四、在防汛期間河川之髒亂尤應重視，請水利局針對重點區域平時加強清淤工作，避免颱風豪雨造成災害。</p> <p>五、本府現正進行的多項重大建設如路平工程、污水下水道處理工程及捷運工程等，亦應依規於施工進行中加強周遭環境清潔，以避免造成行人困擾。</p> | 建設局 | 09-03 | <p>一、公園景觀維護科</p> <p>(一)適當分配公園之管理單位：本市公園眾多維護不易，為有效加強公園環境清潔改善，已針對公園類型作管理單位之區分，將鄰里公園委託由區公所管理，區域公園及亮點公園等大型公園由建設局管理，透過公園不同屬性之分配管理單位，可提升行政作業之效率。</p> <p>(二)維護最有利標方式評鑑廠商維護情形：針對區域型公園及亮點公園以評分機制增加廠商維護之清潔維護積極度，另評鑑過程中亦會邀請專業府外委員提供意見，並與機關討論後續改善方式，做為未來後續持續進步之改善依據。</p> <p>(三)次查環境髒亂部分亦包含人為因素，如臺中公園，因長期有移民聚集造成髒亂，市府亦組成稽查團隊，持續稽查，加強民眾對環境清潔維護之認知，另查文心森林公園因本年度持續有工程進行，造成環境維護不佳部分，亦針對工程工區加強督導，透過機關、監造、施工廠商每日工區檢討，以降低公園內工程造成環境髒亂</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---|------|------|--|
| | <p>六、請各機關及區公所對於 1999 所通報環境髒亂件務必儘速派員勘查及處理，此外也將辦理情形確實回報，以維持本市市容整潔。</p> <p>七、各機關舉辦大型活動時請務必預先規劃垃圾清理機制，並於活動結束後確實清掃完成，避免影響環境整潔。</p> <p>八、正值登革熱高峰期，為防止環境髒亂引發疫情擴散，請各權責機關就蚊蟲孳生、雜草叢生、空地積水、噴滅蚊藥、清理水溝、清理側溝、積水容器佔用、輪胎積水等加強督導及管理。</p> <p>九、為迎接 2018 臺中世界花卉博覽會，配合環保局 9 月份舉辦的「2018 喜迎花博環境清潔行動週」，本府應由上至下落實全民打造整潔、綠能、環保的城市，以彰顯花博綠色、自然、人文的「G.N.P」精神。</p> | | | <p>之問題。</p> <p>二、第一工程隊：</p> <p>(一)中、西、北、東、南區部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 維護人員皆以駐點方式派駐於工區內進行日常維護、每日工項施作及指定工項施作、如遇到異常狀況將立即現場排除。 2. 專案管員皆在工區內領導現場，發現髒亂立即調派人力清潔，視情況調整增派人員。並會因應各園道在假日期間人潮較多的情況，增加清潔頻率、依現況加派人力清潔打掃維護，提供舒適園道休憩空間。 <p>(二)西屯區、南屯區、北屯區：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 維護人員皆以每日預定工作排程表施作，於重點主要道路也會派人每日巡視，遇髒亂或異常狀況會立即現場排除。 2. 管理人員皆在工區內領導現場，遇有 1999 民眾陳情將立即派人排除，發現髒亂立即調派人力清潔，視情況調整增派人員。並會因應各園道在假日期間人潮較多的情況，增加清潔頻率、依現況加派人力清潔打掃維護，提供舒適園道休憩空間。 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|-------|---|
| | | | | <p>三、第二工程隊：本處第二工程隊維管之亮點公園為后里環保公園，該公園之環境清潔維護部分，已委託專業廠商執行之，倘遇有髒亂問題依約規定需立即改善，本隊亦加強巡查督導，餘轄區內之公園廣場綠地係由本局依權限委託辦法由各區公所代為維護管理，並由公所加強巡查，倘遇發現髒亂，另行調度工班人員改善，以維護市容環境整潔。</p> <p>四、第三工程隊：本處辦理鰲峰山亮點公園清潔維護部分，皆依據勞務契約定期辦理清潔維護及落實廠商評鑑工作，以確保公共環境整潔並提升舒適度。</p> <p>五、第四工程隊：亮點公園、坪林森林公園委外清潔維護，其餘公園綠地委辦公所維護整理。亮點公園已督責委外廠商加強清潔維護作業，髒亂問題立即改善，餘由各區公所維護之公園綠地，亦由公所加強巡查，發現髒亂，機動調度人力清潔。</p> |
| | | | 09-05 | 路平工程辦理期間，皆於施工中加強要求周邊環境清潔，維持工區環境整潔及材料機具整理，並加強工地現場防揚塵相關措 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|-------|-------|--|
| | | | | 施，避免造成用路人或沿線住戶店家困擾。 |
| | | 環境保護局 | 09-02 | <p>環保局針對「環境髒亂大數據分析」裁示辦理情形說明如下：</p> <p>一、本局針對陳情密集較高的區域(例如北屯、西屯、西區、大里等)、路段(西屯區環中路、豐原區豐原大道及北屯區北屯路等)及本市門戶重要道路，將加強環境巡檢頻率及髒亂點即時清理機制，另配合由各區清潔隊調整人力配置，透過加強環境巡檢機制及即時清潔清理，以維護本市環境品質及市容觀瞻。</p> <p>二、為提升本市重要景點門戶環境清潔，已於107年2月2日訂定「臺中市重要景點門戶環境清潔維護計畫」，建立每日環境巡檢機制，以落實各機關善盡管理責任，截至107年8月底，本局各區清潔隊相關成果如下：重要觀光景點及入口門戶環境(含公廁)巡查12,251處，通報316處，改善完成209處，發文限期改善106處，告發處分1處。本局各區清潔隊將針對環境髒亂未改善完成處，持續自主管理與追蹤至改善完成，落實績效管</p> |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|------|-------|--|
| | | | | 理，以維護本市市容整潔。 |
| | | 水利局 | 09-04 | 河川清淤為水利局例行性工作，每年於汛期前、中、後皆辦理巡檢並清除淤積處，另針對颱風豪雨曾積淹地區亦列入重點工作區域加強清淤。 |
| | | | 09-05 | 本局於施作污水工程時將持續要求監造及施工單位依規施作，並確實清潔周遭環境衛生，以維用路人安全及提升居民生活品質。 |
| | | 交通局 | 09-03 | 本局每年度皆會編列預算用以維護權管之自行車道相關設施，如標線補繪、自行車道路燈修復、線路檢修、路面修補、木棧道修復、座椅修復、路面清掃、雜草割除、護欄修復補強、障礙物排除等修繕，並配合養護之巡查制度，檢視自行車道設施之完整性，於天災或意外事故後，加強巡查車道之情況，保持自行車道設施之完整及清潔，且若遭毀損致影響其功能時，立即修復或更新，以維持自行車道騎乘環境舒適及自行車使用者騎乘安全。 |
| | | | 09-05 | 本局除捷運工程處同仁每周不定期進行 |

| 項次 | 指(裁)示事項 | 辦理機關 | 承辦案號 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------|-------|-------|---|
| | | | | 捷運沿線交維施工、施工環境巡檢外，每月定期參與北捷局召開各標月進度會議，並於會中每月掌握各工地施工現況及環境清潔，並且禁止人行道占用情形，確實提供市民環境清潔及通行安全之空間。另將函文北捷局加強施工鄰近環境維護、定期執行防制病媒蚊作為以及嚴格禁止人行道占用情形。 |
| | | 觀光旅遊局 | 09-03 | 本局已針對權管自行車道之清潔維護面加強宣導及派工以維護清潔，並增加現場人員巡視頻率，另每年亦編列預算增設及改善相關設施，提供市民更便利舒適的休憩場所。 |
| | | 本府各機關 | 09-01 | 遵照辦理。 |
| | | 各區公所 | 09-01 | 遵照辦理。 |

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

107 年 9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

107 年度

| 年度 | 編號 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 受委託機構 | 研究主持人 | 計畫期程 | | 各期程報告審查 完成日期 | | | | | 研究經費 (千元) | 辦理情形 | 執行進度 | 管考 建議事項 |
|-----|-----|--|--------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--|------|------------|
| | | | | | | 起 | 訖 | 發包 | 期初 | 期中 | 期末 | 驗收 | | | | |
| | | | | | | | | 預定完成 日期 | 預定完成 日期 | 預定完成 日期 | 預定完成 日期 | 預定完成 日期 | | | | |
| | | | | | | | | 實際完成 日期 | 實際完成 日期 | 實際完成 日期 | 實際完成 日期 | 實際完成 日期 | | | | |
| 107 | 001 | 臺中與中臺灣觀光業 如何從 2.0 邁向 4.0 發 展計畫研究案 | 臺中市政府 觀光 旅遊局 | 臺灣文化 創意產業 學會 | 拾已衰 | 107/03/27 | 107/12/10 | 107/04/30 | 107/05/21 | 107/07/31 | 107/10/31 | 107/12/10 | 1,235 | 本案已於 107/09/26 辦理期 中審查會議，會議決議期中 報告修正後通過，並限廠商 於會議紀錄文到後 7 天內提 送修正後報告。 | 符合 | 繼續列管 |
| | | | | | | | | 107/03/27 | 107/05/03 | | | | | | | |
| 107 | 002 | 以共生社區概念探討 臺中市身心障礙者多元 發展之可能性 | 勞工局(福 利促進科) | 中華民國 幸福家庭 促進協會 | 彭懷真 | 107/04/30 | 107/11/30 | 107/04/30 | 107/05/21 | 107/07/31 | 107/10/31 | 107/12/10 | 820 | 本案業於 107 年 7 月 30 日召 開期中審查會議，並於 107 年 8 月 31 日以中市勞福字第 1070050863 號函同意備查修 正後期中報告。 | 符合 | 繼續列管 |
| | | | | | | | | 107/04/25 | 107/05/15 | 107/07/30 | | | | | | |
| 107 | 003 | 2019 臺中東亞青年運 動會大型活動-安全作 業指引(以常見重大災 害為例)研究案及兵棋 推演教育訓練 | 消防局 | | | | | | | | | | | 依 2019 臺中東亞青年運動 會執行委員會第 7 次會議決 議，本案屬尚未簽核完成之 標案，先將招標文件準備完 善，待後續確認執行方式後 上網公告。 | 符合 | 繼續列管 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 年度 | 編號 | 計畫名稱 | 主辦機關 | 受委託機構 | 研究主持人 | 計畫期程 | | 各期程報告審查 完成日期 | | | | | 研究經費 (千元) | 辦理情形 | 執行進度 | 管考 建議事項 |
|-----|-----|--------------------------|------------------------|----------|-------|-----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|------|------------|
| | | | | | | 起 | 訖 | 發包 | 期初 | 期中 | 期末 | 驗收 | | | | |
| | | | | | | | | 預定完成日期 | 預定完成日期 | 預定完成日期 | 預定完成日期 | 預定完成日期 | | | | |
| | | | | | | | | 實際完成日期 | 實際完成日期 | 實際完成日期 | 實際完成日期 | 實際完成日期 | | | | |
| 107 | 004 | 性平研究案 | 社會局 | 國立暨南國際大學 | 許雅惠 | 107/05/01 | 108//6/30 | 107/7/10 | 107/9/10 | 107/10/15 | 108/6/30 | 108/8/30 | 842 | 本案於 6/15 開標，共 1 家廠商投標，並於 6/28 召開評審會議，7/12 決標，8/1 召開期初座談會，8/28 簽約完竣，廠商於 9/7 提送研究工作計畫書送本局審查，本局於 9/21 退請廠商修正計畫書，廠商預計於 10/2 再次函送計畫書。 | 符合 | 繼續列管 |
| 107 | 005 | 臺中市 107 年度老人生活狀況及福利需求調查 | 社會局 | 弘光科技大學 | 陳亮汝 | 自決標日起 | 107/12/21 | 107/04/20 | - | 107/10/25 | 107/12/31 | 108/1/15 | 2,000 | 本局已於 9 月 5 日辦理期中報告審查會議，弘光科技大學亦已依審查委員意見完成期中報告修正，並於 9 月 28 日送達本局，刻正由本局進行複審中。 | 符合 | 繼續列管 |
| 107 | 006 | 臺中市身心障礙者及年長者交通接送服務福利資格規劃 | 社會局(身心障礙福利科) | - | 潘佩君 | 107/03 | 107/09 | 107/03/31 | - | - | 107/09/30 | 107/10/31 | 98 | 9 月 27 日前檢送期末報告符合研究期程規定，經行政審查後預定 10 月 31 日完成驗收。 | 符合 | 繼續列管 |
| 107 | 007 | 臺中市原鄉部落家庭暴力防治服務在地模式探討研究 | 臺中市家庭暴力及性侵害防治中心(成人保護組) | 國立東華大學 | 黃盈豪 | 107/06/01 | 107/11/30 | 107/05/31 | 107/6/15 | - | 107/11/30 | 108/1/10 | 250 | 進行深度訪談與資料整理。 | 符合 | 繼續列管 |
| | | | | | | | | 107/05/31 | 107/6/4 | - | | | | | | |

二、府列管標案

臺中市政府 107 年 09 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：107.10.8

| 各月執行進度累計(比較) | 符合或提前 | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5% $<$ 落後比率 $<10\%$ | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計 | 解除列管件數 |
|--------------|---------------|-----------------|---------------------|------------------|-------|--------|
| 107 年 9 月 | 484 件(91.84%) | 31 件(5.88%) | 3 件(0.57%) | 9 件(1.71%) | 527 件 | 10 件 |
| 107 年 8 月 | 476 件(90.67%) | 34 件(6.48%) | 3 件(0.57%) | 12 件(2.29%) | 525 件 | 10 件 |
| 比較 | 8 件 | -3 件 | 0 件 | -3 件 | 2 件 | 0 件 |

(一)學校工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5% $<$ 落後比率 $<10\%$ | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-----------------|---------------------|------------------|------|---------|
| 件數小計 | 45 件(97.83%) | 1 件(2.17%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 46 件 | 1 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|-----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 102DD00174 | 發包工程 | 教育局/國民小學/社口國小 | 社口國小西棟及南棟老舊校舍重建 | 120,000 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 公共藝術代辦服務尾款請款。 2. 辦理建築師第五期款驗收。 | 1071005 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工 |
| 2 | 104DD00007 | 發包工程 | 教育局/國民小學/石角國小 | 東勢區石角國小老舊校舍整建工程 | 58,905 | 94 | 93 | -1 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工戶外遊樂設施及操場 | 落後原因： 施工進度有點落後； 解決對策： 催促加強施工進度 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 1070130 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |
| 3 | 104DD00010 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍峰國小 | 龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程 | 110,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 9/1~9/30 景觀鋪面施作 9/1~9/30 泥作工程施作 9/26~9/30 復舊工程 | 1070926 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1071001 開/完工 |
| 4 | 103DD00322 | 發包工程 | 教育局/國民小學/永順國小 | 臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程 | 86,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本月進度:1 使照會勘、殘障協會會勘 2. 下月進度:使照會勘、殘障協會會勘 | 1070828 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1080115 開/完工 |
| 5 | 103DD00324 | 發包工程 | 教育局/國民小學/瑞峰國小 | 台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」 | 80,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本工程於 107 年 8 月 30 日進行第一次驗收工作，驗收結果有部分缺失待改善。 2. 本工程預定 107 年 10 月 09 日進行複驗。 | 1070926 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工 |
| 6 | 104DD00006 | 發包工程 | 教育局/國民小學/北勢國小 | 北勢國小 104 年度新建校舍工程 | 101,440 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 正驗 2. 申請使照中 | 1071004 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工 |
| 7 | 105DD00238 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程 | 118,000 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月進度：107.09.05 辦理開標作業，見安營造股份有限公司承攬本案。 2. 107.09.07 辦理開工前工程協調 | 1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 會、當日下午辦理開工限勘會議。 4.9月26日、27日進行工程圍籬搭設。 5.下月進度：107.10.04辦理動土典禮、107.10.15辦理開工作業。 | |
| 8 | 106DD00050 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍港國小 | 臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程 | 60,166 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年9月14日修正後第2次開標流標，第2次修正後於9月19日上網公開招標，於10月4日截標，10月5日開標。 | 1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工 |
| 9 | 106DD00062 | 發包工程 | 教育局/國民小學/梧棲國小 | 梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程 | 68,310 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年9月18日辦理第二次公告開標，結果流標，召開流標檢討會議後，將於107.9.28第三次公告。 | 1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工 |
| 10 | 106DD00100 | 發包工程 | 教育局/國民小學/東陽國小 | 東陽國民小學教學大樓拆除重建工程 | 84,513 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年5月18日聯外排水計畫第二次審查決議：修正後通過。107年8月23日進行水土保持計畫及地質敏感第2次審查，現正進行修正後審核作業。107年8月31日進行細部設計審查。107年8月28日完成公開閱覽，9月17日上網公開招標，10月5日上午10時開標。 | 1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工 |
| 11 | 106DD00310 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案 | 148,198 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包 | 1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，107年8月7日第一次流標，107年8月23日第二次開標，業於107年9月13日完成採購評選會議，刻正辦理決標作業。 | |
| 12 | 106DD00311 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小10新建幼兒園園舍工程案 | 105,736 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，107年8月7日第一次流標，於107年8月23日第二次開標，業於107年9月12日完成採購評選會議，刻正辦理決標作業。 | 1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工 |
| 13 | 106DD00313 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案 | 86,835 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業已於107年2月8日進行議約決標完成，並於2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，於107年8月31日第二次流標，修正後招標文件業於107年9月26日第一 | 1070130 最後修改期程 1080315/1080415 招/決標 1080515/1090415 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 次流標，預計於 107 年 10 月 5 日第二次開標。 | |
| 14 | 106DR00033 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/西苑高中 | 老舊校舍改建暨校園新建工程 | 535,534 | 25 | 25 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 9 月 25 日進行預算書圖第二次審查，請事務所依委員意見修改後重行送審。 | 1061228 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1080101/1121215 開/完工 |
| 15 | 107AD00110 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/北勢國小 | 北勢國小臺中市 107 年度智慧學習教室 | 187,320 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次交貨完成。 | 1070719 最後修改期程 1070730/1071031 招/決標 1071115/開/完工 |
| 16 | 107DD00040 | 發包工程 | 教育局/國民中學/神圳國中 | 臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫 | 100,000 | 5 | 5 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 3 月 21 日完成建築師遴選，9 月 12 日基本設計審議會前會第 2 次會議，結論為：依委員意見修正後送本府研考會辦理基本設計審議。 | 1070416 最後修改期程 1080915/1081115 招/決標 1081215/1091231 開/完工 |
| 17 | 107DQ00007 | 發包工程 | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 臺中市歷史建築「潭子國小日式校舍」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)案 | 64,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 監造及工作報告書已於 107 年 8 月 17 日決標，9 月 3 日簽約。工程於 107 年 7 月 16 日公告上網，7 月 31 日開標，無人領標，流標。經內部檢討並依建築師專業建議後修正招標文件(廠商資格及期程)重新辦理上網招標，9 月 12 日上網，10 月 2 日開標。 | 1070619 最後修改期程 1070731/1080731 招/決標 1081030/1110430 開/完工 |
| 18 | 105DD00242 | 發包工程 | 教育局/國民小學/軍功國小 | 臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程 | 74,250 | 86 | 87 | 1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月進度： (1) 9 月 20 日召開第二十二次監造會議。 (2) 本月工程施作項目： 磨石子地磚工程；西向陽台鋁擠型 | 1070927 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1061108/1080112 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|----------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 欄杆；電梯工程；北側及西側景觀工程；黑板、班級牌、揭示板、日課表；B1F 混凝土硬化地坪；汙水設備；機電施作 2. 下月進度： 西側景觀工程；機電施作。 | |
| 19 | 106DD00006 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/清水高中 | 清水高中教學大樓新建工程 | 92,318 | 94 | 95 | 1 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 竣工驗收中 | 1070926 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1071015 開/完工 |
| 20 | 104DD00022 | 發包工程 | 教育局/國民小學/西區中正國小 | 西區中正國小老舊校舍整建工程 | 146,520 | 92 | 94 | 2 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1. 室內裝修工程施作中。 2. 戶外管線開挖及配管施作。 3. 綠美化工程進行中。 4. 第 2 次變更設計辦理中。 | 1070926 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |
| 21 | 104DD00024 | 發包工程 | 教育局/國民小學/翁子國小 | 臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程 | 98,505 | 93 | 95 | 2 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 修正複驗應改進項目 | 1070702 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工 |
| 22 | 104DD00017 | 發包工程 | 教育局/國民中學/雙十國中 | 臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程 | 192,060 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本按刻正辦理保固金及工程尾款計價事宜。 | 1070828 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |
| 23 | 104DD00072 | 發包工程 | 教育局/國民中學/安和國中 | 臺中市立安和國民中學新建音樂館工程 | 60,000 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 刻正辦理結算 | 1070926 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|-------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 24 | 104DD00032 | 發包工程 | 教育局/國民中學/豐南國中 | 臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程 | 126,225 | 91 | 95 | 4 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 9 月 6 日辦理驗收，尚有部分待改善，廠商於 9 月 21 日改善完成，將擇日辦理複驗。 | 1070828 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |
| 25 | 105DD00193 | 發包工程 | 教育局/國民中學/龍津國中 | 龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案 | 144,800 | 20 | 25 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 並已於 107 年 5 月 4 日將預算書圖等相關資料送教育局工程營繕科辦理發包作業，上網公告日 107 年 05 月 16 日；截止投標 107 年 06 月 05 日 17:00 時，開標時間 107 年 06 月 06 日 10:00 時，開標後流標，已於 107 年 6 月 20 日第 2 次流標，本校預定於 107 年 6 月 27 日召開流標檢討會，並配合教育局於 107 年 6 月 28 日召開流標檢討會。本校已於 107 年 7 月 10 日核定修正預算書圖送至教育局辦理工程發包，於 107 年 7 月 19 日上網公開招標，8 月 2 日下午 5 時截止投標，8 月 3 日上午 11 時開標流標，於 8 月 8 日辦理修正後第 2 次公告，8 月 14 日下午 5 時截止投標，8 月 15 日上午 10 時 30 分開標流標，8 月 21 日配合教育局召開流標檢討會，預計於 8 月 30 日邀請外聘委員召開流標檢討會。修正後，預計於 107 年 9 月 28 日開標 | 1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工 |
| 26 | 106DD00052 | 發包工程 | 教育局/國民小學/光正國小 | 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程 | 63,607 | 25 | 30 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 9 月 3 日上網公告招標 | 1070227 最後修改期程 1071116/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------------|-----------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 27 | 105DD00226 | 發包工程 | 教育局/國民小學/建功國小 | 建功國小-臺中市北屯區廂子地區新設學校工程 | 181,000 | 20 | 25 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 教育局營繕科已完成公開閱覽，準備進行招標作業。 | 1070518 最後修改期程 1071115/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工 |
| 28 | 106DD00146 | 發包工程 | 教育局/國民小學/太平區新高國小 | 太平新光重劃區新設學校工程 | 211,000 | 20 | 25 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.107 年 9 月 7 日第二次設計圖說暨預算書圖審查會議，審查結果同意通過；並送出臺中市政府教育局所屬各機關學校工程採購代辦協議書，請臺中市政府教育局協助辦理公開閱覽及後續招標事宜 2.107 年 9 月 26 日辦理結構外審審查。 3.建照部分持續配合結構外審審查修正建築。 | 1070402 最後修改期程 1071215/1080115 招/決標 1080215/1090715 開/完工 |
| 29 | 106DD00289 | 發包工程 | 教育局/國民中學/后里國中 | 臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程 | 60,000 | 5 | 10 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前由建築師修正基本設計報告書。 | 1061128 最後修改期程 1091116/1100416 招/決標 1100716/1120516 開/完工 |
| 30 | 105DD00212 | 發包工程 | 教育局/國民小學/大同國小 | 歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程 | 72,942 | 89 | 95 | 6 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 9/11 完工 | 1071004 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工 |
| 31 | 104DD00029 | 發包工程 | 教育局/國民小學/東區成功國小 | 臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫 | 183,150 | 83 | 89 | 6 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進行外牆泥作、抵石子等及東南側風雨走廊開挖、放樣及基礎施作。 | 1061127 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工 |
| 32 | 104DD00028 | 發包工程 | 教育局/國民中學/中市立中平國民 | 104 年度臺中市立中平國民 | 58,410 | 91 | 98 | 7 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 | 1070828 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------------|----------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 平國中 | 中學實踐樓老舊校整建工程 | | | | | 辦理驗收完成核銷中 | 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |
| 33 | 104DD00063 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/市立大里高中 | 大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案 | 100,000 | 85 | 95 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 6 日圖書館正式驗收 | 1070826 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工 |
| 34 | 105DD00015 | 發包工程 | 教育局/國民中學/龍津國中 | 105 年龍津國中新建活動中心工程 | 80,000 | 30 | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 8 月 15 日決標，預計於 10 月 31 日前開工。 | 1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工 |
| 35 | 106DD00066 | 發包工程 | 教育局/國民小學/南陽國小 | 臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程 | 99,990 | 20 | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 承攬設計廠商 107 年 9 月 3 日提送 107 年 8 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 107 年 9 月 3 日蘇南陽拆除建字第 107019 號函。) 2. 107 年 9 月 19 日提送修正版監造計畫書送本校審核。3. 臺中市政府教育局代辦 107.8.22 公開招標上網，107.9.5 第一次開標流標，107.9.12 第二次開標流標。4. 107.9.13 教育局召開流廢標檢討會議，議決減項再發包。5. 107 年 9 月 27 日減項後第一次公開招標。 | 1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工 |
| 36 | 106DD00082 | 發包工程 | 教育局/國民小學/清水國小 | 臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程 | 159,142 | 20 | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已召開第一次流廢標檢討會議，並減項後待第 3 次上網公開招標 | 1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|---|---------------|----------|-----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 37 | 106DD00088 | 發包工程 | 教育局/國民小學/瑞峰國小 | 臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程 | 53,717 | 10 | 20 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 進行監造計畫審查。 2. 委託教育局代辦招標事宜。 3. 107.09.14 及 107.09.26 兩次開標均流標。 | 1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工 |
| 38 | 106DD00048 | 發包工程 | 教育局/國民中學/大雅國中 | 臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程 | 94,050 | 20 | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 本案已於民國 107 年 9 月 18 日決標予巨合營造股份有限公司，決標金額為新臺幣 6,385 萬 1,000 元整。 (二) 107 年 10 月 4 日(星期四)下午 2 時開工前工程協調會暨品質管理宣導會。 | 1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工 |
| 39 | 106DD00060 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍津國小 | 臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案 | 113,256 | 20 | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107.08.24 核定通過細部設計預算書圖，並於 107.09.21 辦理第一次公開招標事宜。 | 1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工 |
| 40 | 104DD00030 | 發包工程 | 教育局/國民中學/大雅國中 | 臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程 | 90,090 | 86 | 100 | 14 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 8/22 付款 | 1071005 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工 |
| 41 | 105DD00213 | 發包工程 | 教育局/國民中學/育英國中 | 臺中市立育英國民中學育英堂重建工程 | 85,000 | 20 | 40 | 20 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 9 月 26 日決標。 | 1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工 |
| 42 | 106DD00190 | 發包工程 | 教育局/國民中學/雙十國民中學 | 臺中市立雙十國民中學活動 | 95,340 | 20 | 40 | 20 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 | 1060705 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 十國中 | 中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程 | | | | | 1. 都發局業於 107 年 8 月 10 日通過本案都市設計審議。 2. 本案於 107 年 8 月 22 日辦理公開閱覽。 3. 本校於 107 年 8 月 23 日進行第 3 次細部設計圖說及預算書審查。 4. 本案已於 107 年 8 月 30 日完成預算書圖審查，並於 107 年 8 月 31 日上網公開招標。 5. 本案已於 107 年 9 月 19 日決標，得標廠商為永祥營造股份有限公司。 | 1080516/1080816 招/決標 1081016/1101216 開/完工 |
| 43 | 106DD00110 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍海國小 | 臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程 | 87,120 | 10 | 30 | 20 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 107.8.24 進行第一次工程公開招標，0 家廠商投標；107.9.14 日第二次工程公開招標。 | 1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工 |
| 44 | 106DD00026 | 發包工程 | 教育局/國民中學/外埔國中 | 臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程 | 146,612 | 10 | 40 | 30 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程採購案（案號：1070730A） 1070905 第 1 次開標結果流標， 1070910 第一次監造計畫書審查決議修正後通過，1070906 第二次上網招標，1070912 第 2 次開標結果決標 ，建築師 1070925 送修正後監造計畫書，請審查委員書面審查，訂 1071026 動土典禮 | 1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工 |
| 45 | 105DD00123 | 發包工程 | 教育局/國民小學/梧棲國小 | 梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建 | 87,000 | 25 | 57 | 32 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 一、預定進度：2.3%，實際進度：4.4% 二、本月工作事項： 拆除及營建廢棄物分類 三、下月預定工作： 營建廢棄物清除，點井及擋土支撐 | 1070927 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1081024 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|----------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 施作 四、9月10日申報停工 依據臺中市政府教育局107年9月 25日發文字號：中市教工字第 1070086290號函 | |
| 46 | 106DD00038 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍井國小 | 龍井國小前棟老舊校舍新建工程 | 89,569 | 20 | 55 | 35 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 107.9.11拆除重建工程動土典禮，107.9.14拆除重建工程開工。 | 1070926 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工 |

(二)道路橋梁工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------|---------|
| 件數小計 | 53 件(92.98%) | 3 件(5.26%) | 0 件(0.00%) | 1 件(1.75%) | 57 件 | 1 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|----------------|--------------------------|---------------|----------|-----|-----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 102DR00042 | 發包工程 | 建設局/土木工程管理科/ | 臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程 | 671,881 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已完工付款 | 1070926 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工 |
| 2 | 106DF00397 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程 | 龍井區麗水漁港新建跨河橋梁工程 | 60,000 | 55 | 25 | -30 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計完成，正辦審查作業 | 落後原因： 本案為市長政見，原期程過於壓縮難以達 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 科 | | | | | | | 成，依規簽辦修正期程； 解決對策： 刻正依規簽辦修正期程 1061229 最後修改期程 1070731/1070813 招/決標 1070831/1071231 開/完工 |
| 3 | 102DF00051 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程 | 85,125 | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案於104年12月9日工程開工、107年1月26日完工報竣，已於107年8月31日正式驗收完成，刻正辦理結算付款中，預計107年11月30日前付款結案。 | 1070130 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1061130 開/完工 |
| 4 | 104DF00358 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/路燈養護科 | 臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程 | 749,117 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二及第四工區之工程款已撥付60%(驗收簽核畢)，另結算監造勞務請款，第六工區已簽奉同意撥付工程款，另第三、五及八工區均完成驗收，因汰換數量爭議正核對釐清中並續辦請款作業程序，另第一工區已辦理現場驗收作業，第七工區尚有民事訴訟程序未著。 | 落後原因： 7工區履約爭議； 解決對策： 聘請專業律師委處 1070501 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工 |
| 5 | 105DF00302 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程) | 68,428 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理結算付款中 | 落後原因： 辦理結算付款中； 解決對策： 盡速辦理 1071002 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 完工 |
| 6 | 105DF00326 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 國道4號神岡交流道區內聯絡道工程 | 495,153 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工，於107年6月27日申報竣工，辦理結算中 | 1070702 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工 |
| 7 | 105DF00217 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程 | 94,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 6/25 完工報竣，驗收程序中 | 1070704 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070929 開/完工 |
| 8 | 106CF00008 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 龍井區12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程 | 79,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 因工程範圍台電公司高壓電塔需配合遷移，經台電研議多個方案，皆因無法取得用地而無法執行，目前尚無合適遷移方案，故已暫緩續辦用地取得協議價購事宜 | 1070710 最後修改期程 1081030/1081230 招/決標 1090301/開/完工 |
| 9 | 106CF00014 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 東區南京東路一段284巷打通工程(自由路三段311巷至南京東路一段) | 50,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 依預定期程辦理 | 1070914 最後修改期程 1070630/1080105 招/決標 1080205/開/完工 |
| 10 | 106CF00016 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 霧峰區94-12M 道路開闢工程(吉峰路至吉峰路23-9號旁道路銜接中區水資源局) | 63,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已排定內政部徵收程序 | 1061206 最後修改期程 1070205/1070405 招/決標 1070507/開/完工 |
| 11 | 106CF00018 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/ | 國4神岡聯絡道至中清路高 | 75,400 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 | 1061229 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|-----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 用地科 | 鐵橋下道路開闢工程 | | | | | 預計 10 月 26 日召開第二次公聽會 | 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工 |
| 12 | 106CF00020 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 配合鐵路高架化車站停車場進出口及道路打通用地費 | 112,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 依列管期程辦理 | 1070509 最後修改期程 1081201/1090301 招/決標 1090401/開/完工 |
| 13 | 105CF00017 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程 | 400,000 | 75 | 75 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 按預定期程持續執行中 | 1070807 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1071101/開/完工 |
| 14 | 105CF00022 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 神岡區中山路 1514 巷至神圳路巷道打通工程 | 85,000 | 75 | 75 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 府授地用 1060230455 號函須補正徵收計畫書。 107/5/16 徵收市價審議. 已補正徵收計畫書 8/28 函內政部 | 1070612 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1071231/開/完工 |
| 15 | 105CF00023 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 龍井區中央路三段 273 號旁 8M 巷道開闢工程 | 67,000 | 75 | 75 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 依據列管期程進度執行 | 1070919 最後修改期程 1070415/1070630 招/決標 1080205/開/完工 |
| 16 | 105CF00025 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程 | 74,000 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 1. 12/20 中水財 1060652442 號農田水利會同意協議價購. 已全數協議價購完成 2. 餘水利會已於 107/4/20 函請用印辦理過戶 107/5/11 移轉登記完成 107/7/12 已發價 | 1061206 最後修改期程 1070330/1070531 招/決標 1070630/開/完工 |
| 17 | 105DF00115 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程 | 92,490 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 8/27 報竣，續辦驗收程序 | 1070903 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------|--|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 1051201/1070615 開/完工 |
| 18 | 105DF00143 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標) | 797,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本工程已於107年9月20日完工 | 1071003 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070831 開/完工 |
| 19 | 105DF00155 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 后里花博天空步道及花馬道新建工程 | 320,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已於107年9月19日辦理初驗。 | 1070903 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070731 開/完工 |
| 20 | 104DF00377 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 知高橋改建工程 | 514,500 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理變更設計及議價作業 | 1070803 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工 |
| 21 | 105AF00094 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區) | 11,585 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中 | 1050602 最後修改期程 1050630/開/完工 |
| 22 | 105AF00096 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務 | 42,258 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至107年9月30日止施工進度為99.84% | 1050604 最後修改期程 1050620/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------|--|---------------|----------|-----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 23 | 105AF00097 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務 | 40,371 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 9 月 28 日，預定進度：91.857%，實際進度：98.157%，超前 6.3%。 現正辦理：P1 隔離套筒施作、開孔方塊施作、U2 單元回填、部分驗收缺失改善。 | 1050604 最後修改期程 1050620/開/完工 |
| 24 | 105AF00108 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務 | 29,142 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 24 日辦理細部設計審查，107 年 2 月 14 日提送修正後細設報告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查。 | 1051003 最後修改期程 1051231/開/完工 |
| 25 | 105AF00125 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區) | 11,585 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 道路設計陸續派工中 | 1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工 |
| 26 | 102DF00514 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程 | 831,670 | 71 | 71 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 主塔基礎施作 2. P3 橋墩基礎施作 3. A3 橋台基礎施作 4. 水湳端擋土牆施作 | 1060911 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1080731 開/完工 |
| 27 | 099BD00008 | 委外設計 | 建設局/新建工程處/土木工程 | 臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系) | 4,880 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中 | 991213 最後修改期程 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|---------------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 科 | 統)6年 (98-103)計畫 -烏日鄉中 75-1線道路 拓寬工程-委 託規劃技術服 務 | | | | | | |
| 28 | 103DF00422 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ 土木工程科 | 東勢-豐原生活圈快速道路 (第四標-跨大甲溪橋梁段工程) | 684,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於105年02月27日開工，預計 107年9月5日完工。(共922日 曆天，含颱風展延4日，106及 107年度春節不計工期6*2=12 日，用地延遲展延182日及106 年6月豪大雨影響18日，勞動基 準法部分條文修正展延28日、台 電公司辦理道路桿線下地作業影 響展延39日及辦理第一次變更設 計影響展延69日曆天) 於107.9.6報竣，刻正辦理結算驗 收程序中 | 1071003 最後修改期 程 1041124/1041224 招/ 決標 1050130/1071231 開/ 完工 |
| 29 | 104AF00098 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/ 土木工程科 | 104年度道路 橋梁工程委託 設計監造技術 服務(大里、太 平、霧峰、南 區、東區、北 區、北屯、新 社、東勢、和 平等10區) | 11,585 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計 | 1060104 最後修改期 程 1040204/開/完工 |
| 30 | 106DF00423 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ 土木工程科 | 臺中市捷運文 心北屯線機廠 及車站區段徵 收工程-第五 工區 | 109,182 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理第二次招標流程 | 1070703 最後修改期 程 1070523/1071001 招/ 決標 1080101/1100101 開/ 完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 31 | 105DF00351 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段) | 1,468,696 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至107年9月30日止施工進度為99.84% | 1070702 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工 |
| 32 | 106AF00061 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/挖掘管理科 | 106年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案 | 11,011 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監造作業 | 1060203 最後修改期程 1060301/開/完工 |
| 33 | 106DF00301 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中市后里區后科路延伸工程 | 103,109 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於106年9月30日開工，預計107年6月底完工。 於107.9.30完工，刻正辦理結算驗收程序中。 | 1071003 最後修改期程 1060731/1060820 招/決標 1060901/1070801 開/完工 |
| 34 | 107AF00090 | 財物勞務採購 | 建設局/機電資訊科/ | 水湳智慧城智慧路燈系統前瞻建置計畫統包工程-1 | 37,227 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第三版設計書圖及期初報告修正 | 1070801 最後修改期程 1070731/1080930 招/決標 1081031/開/完工 |
| 35 | 107AF00091 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/用地科 | 臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案 | 12,000 | 35 | 35 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已按管考期程進行 | 1070803 最後修改期程 1071005/1071205 招/決標 1080205/開/完工 |
| 36 | 107DF00287 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 臺中市市區干城運輸場站路平. 共管建置及人行道改善工程 | 80,000 | 5 | 5 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計中 | 1070827 最後修改期程 1080330/1080430 招/決標 1080530/1080930 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 37 | 107DF00318 | 發包工程 | 建設局/土木工程管理科/ | 國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段 | 100,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 9 月 17 日決標，陳核決標文件。 | 1070904 最後修改期程 1070831/1071031 招/決標 1080131/1091231 開/完工 |
| 38 | 107DF00334 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科第一股 | 五權南一路(美村南路至南和一街)開闢工程 | 50,000 | 5 | 5 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前置作業 | 1071004 最後修改期程 1090531/1091231 招/決標 1100630/1110331 開/完工 |
| 39 | 107DF00337 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第二工程隊 | 臺中市大雅區科雅路路平及人行道改善工程 | 80,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 上網招標中 | 1070927 最後修改期程 1070906/1071215 招/決標 1080115/1081231 開/完工 |
| 40 | 105DF00350 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程 | 1,716,195 | 92 | 94 | 2 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 17 日開工，契約工期約 24 個月，原契約完工期限為 107 年 12 月 27 日，施工團隊將戮力於 107 年 10 月底前先行開放通車。 截至 107 年 9 月 28 日，預定進度：91.857%，實際進度：98.157%，超前 6.3%。 現正辦理：P1 隔離套筒施作、開孔方塊施作、U2 單元回填、部分驗收缺失改善。 | 1071003 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工 |
| 41 | 105DF00153 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 外埔園區聯外道路 | 160,200 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 107 年 4 月 24 日申報竣工，於 107 年 5 月 11 日完成初驗程序，已於 107 年 6 月 14 日辦理驗收，並於 107 年 7 月 6 日複驗合 | 1070801 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|-----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 格 | |
| 42 | 106DF00140 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/挖掘管理科 | 106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區) | 327,700 | 91 | 95 | 4 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 1070928 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工 |
| 43 | 104CF00023 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」 | 69,000 | 70 | 75 | 5 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 內政部 107/01/22 台內地字 1060091520 號函退回補正. 補正事項辦理中 107/4/27 徵收市價函. 5/15 地政局預審事項補正中. 107/7/30 函再次協議價購 107/9/20 函送內政部 | 1070614 最後修改期程 1061231/1071231 招/決標 1080131/開/完工 |
| 44 | 107DF00290 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 北屯區太原路道路品質及環境提升工程 | 120,000 | 20 | 25 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程採購招標. 預計 107 年 10 月 4 日上網招標 | 1070814 最後修改期程 1071106/1071208 招/決標 1071222/1080930 開/完工 |
| 45 | 106CF00005 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程 | 514,220 | 95 | 100 | 5 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依據管考列管期程進度執行。 | 1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070531/開/完工 |
| 46 | 105DD01234 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程 | 52,106 | 82 | 88 | 6 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 1060726 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工 |
| 47 | 105DF00199 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ | 永春南路延伸開闢至遊園路 | 272,000 | 60 | 68 | 8 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 | 1070201 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 土木工程科 | 道路工程 | | | | | 1. 帽梁支承墊安裝 2. 擋土牆施作 3. U側溝施作 4. 構造物回填 | 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工 |
| 48 | 106CF00004 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程 | 98,000 | 75 | 85 | 10 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 訂 10 月 3 日辦理發價 | 1070612 最後修改期程 1070228/1070331 招/決標 1071231/開/完工 |
| 49 | 106DG00037 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(北屯路至臺灣大道) | 170,800 | 81 | 93 | 12 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 人行道拓寬工程施工中 | 1070402 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071231 開/完工 |
| 50 | 106DG00038 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(臺灣大道至建國北路) | 130,300 | 79 | 91 | 12 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 人行道拓寬工程施工中 | 1070402 最後修改期程 1061222/1070223 招/決標 1070330/1071230 開/完工 |
| 51 | 106DG00039 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線人行道拓寬工程(各捷運站體街廓段) | 120,900 | 75 | 91 | 16 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 人行道拓寬工程施工中 | 1070503 最後修改期程 1061229/1070228 招/決標 1070410/1080131 開/完工 |
| 52 | 107DF00157 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」 | 94,620 | 67 | 85 | 18 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 文心路創鋪作業施工中 | 1070802 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|---|---------------|----------|-----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 沿線道路路平專案工程(臺灣大道以北段) | | | | | | 1070630/1080315 開/完工 |
| 53 | 105CF00027 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 「北屯區后庄北路187號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」 | 55,000 | 75 | 95 | 20 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 107.9.11 發放補償費 | 1070712 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1080701/開/完工 |
| 54 | 103BF00008 | 委外設計 | 建設局/土木工程管理科/ | 東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案 | 220,000 | 80 | 100 | 20 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於106年6月14日開工，預計107年11月28日完工(共533日曆天，含尼莎颱風展延1天、107春節免計工期6天、第一次變更設計加速工進縮短工期31天、國際自由車環台公路賽展延1天、受台電施工影響展延工期106天)。 截至107年9月30日，預定進度68.440%，實際進度59.930%。 刻正辦理：5U1-3底腹版及端梁鋼筋組立、5U1-3預力套管穿鋼鉸線、8K+660~8K+840頂三層路基整理。 | 1050301 最後修改期程 開/完工 |
| 55 | 105CF00003 | 用地取得 | 建設局/新建工程處/用地科 | 潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程 | 249,930 | 75 | 95 | 20 | 流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 107年9月26日徵收公告完成發價 | 1070606 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1071101/開/完工 |
| 56 | 107DF00158 | 發包工程 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」沿線道路路平專案工程(臺灣大道以南段) | 89,070 | 67 | 88 | 21 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 文心路創鋪作業施工中 | 1070703 最後修改期程 1070214/1070530 招/決標 1070630/1080315 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--------------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 57 | 102AF00050 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案 | 19,500 | 40 | 85 | 45 | <p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 (一) 本案起點自高鐵台中站特定區環河路五段至台 17 線，全長約 15.34 公里、寬度 25~50 公尺，工程總經費約 140 億元（工程費 62 億 1,700 萬元、用地費 77 億 8,300 萬元）。</p> <p>(二) 臺中市政府環保局審查「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書（初稿）後，於 106 年 1 月 9 日以中市環綜字第 1050148012 號函復說明項第 2 條第 3 項略以：「經濟部已於 105 年 12 月 21 日以經地字第 10504606400 號公告大甲斷層，請確認本開發案是否位於地質敏感區並將查詢結果納入報告附錄。若位於公告之地質敏感區，請依地質法規定進行基地地質調查及地質安全評估，並於報告書中納入調查及評估結果。」106 年 10 月 12 日將修正後「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書報本府環保局，環保局於 106 年 11 月 28 日現勘及 12 月 11 日召開專案小組初審會議，新工處依決議於 107 年 1 月 25 日至本市文資處開會討論文資事宜，本案於 107 年 5 月 14 日經臺中市文化資產處召開專案小組會議，現依委員結論建議修正報告書並向環保局申請展延至 107 年 8 月 28 日(原 107 年 5 月 28 日)</p> | 1070814 最後修改期程 1021007/開/完工 |

(三)交通工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率 $\leq 5\%$ | $5\% < \text{落後比率} < 10\%$ | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|-------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----|---------|
| 件數小計 | 5 件(62.50%) | 3 件(37.50%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 8 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 105DG00003 | 發包工程 | 交通局/捷運處/綜合規劃課 | 辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工) | 160,000 | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 (1) 主體工程廠商已申報竣工。 (2) 消防及無障礙審查部分已獲通過。 (3) 使消防及無障礙現已通過，將於核定函取得後一併補送都發局，預計 10 月初取得使照。 | 1070731 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工 |
| 2 | 100AG00006 | 財物勞務採購 | 交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃 | 68,000 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已驗收完成並結算，設計監造案廠商提送之驗收資料，經專案管理單位退回修正中，另 106 年經費未獲行政院保留無法支付廠商，交通部已函請公路總局本職權慎處，公路總局並函文，本局說明於 107.6.25 函復公路總局。公路總局於 107.7.6 再次來函，本局提供設施使用佐證照片或相關資料於 107.9.17 函復公路總局。 二、本案請款核銷部分(一)專案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作 | 落後原因： 專管單位負有督導設計監造案、機電及土建標案完成驗收及結算之職責，現土建標及機電標雖已完成結算作業，惟須俟辦理設計監造案驗收結算後，專管服務完竣始得辦理驗收。； 解決對策： 本案 CL02 標土建水環工程及 CL03 標機電系統工程已完成結算，並已函請設計監造單位盡速提送驗收文件以辦理驗收作業，本局持續函請交通部公路總局重新補助設計 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|---------------|--|---------------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 業，目前尚未提送款單據，第五期款部分待完成總驗收後再辦理付款作業。(二)後續路網部分：付款作業已完成。 | 監造案，將俟該局同意補助後，儘速辦理專案管理案驗收結算，俾辦理結案。 1040616 最後修改期程 1010531/開/完工 |
| 3 | 104DG00028 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程 | 8,377,000 | 92 | 91 | -1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正進行車站及出入口裝修、相關復舊作業等。 | 落後原因： 本標係因"一例一休"工期展延以及其他工程項目減帳作業尚未完成，致使進度落後。 ； 解決對策： 待北捷局依規核定相關行政作業程序後，施工進度將可超前。 目前尚可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1060821 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1080331 開/完工 |
| 4 | 104DG00035 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 -CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系统區段標工程 | 7,676,000 | 91 | 91 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 持續進行道路復舊及車站建築施工等。 | 1070307 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1080918 開/完工 |
| 5 | 101AC01008 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/ | 臺中都會區大眾捷運系統烏 | 10,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 | 1070928 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 日文心北屯延伸線後續可行性研究 | | | | | 1、107年3月12日交通部函復書審意見，4月2日與彰化縣政府召開研商會議討論。2、107年5月18日函報修正報告書至交通部審議。3、107年7月刻正依財政部意見修正報告年期及TIF效益評估。4、107年8月27日召開會議討論交通部審查意見，將修正計畫年期、TIF、經濟效益並補充彰化縣路網規劃等資料。5、107年9月12日及9月19日廠商完成報告書修正並提送電子檔供本局檢核。 | 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工 |
| 6 | 103DG00054 | 發包工程 | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程 | 348,390 | 92 | 92 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中。本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。已於105年4月19日決標，辦理簽約中。已於105年5月4日簽約並於5月31日開工，施工中。 | 1070927 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工 |
| 7 | 104DG00026 | 發包工程 | 交通局/捷運處/機電系統課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程 | 10,908,000 | 94 | 94 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、電聯車目前進行5列車編組自動駕駛測試。2、供電系統已於106年9/27完成全線送電。3、監控系統及通訊系統進行子系統測試作業。4、自動收費系統已於今年5/31完成非聯開車站設備安裝，目前進行子系統測試作業。5、特種車輛已運抵陸軌兩用車、磨軌車、軌道清洗車、牽引電動車及軌道檢查車；軌道吸泥車及救援車輛，預計10月份運抵；機廠維修設備已於今年4/30安裝完成，目前進行測試。 | 1071003 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 中。 | |
| 8 | 104DG00029 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程 | 5,375,000 | 91 | 92 | 1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 CJ910A（土建）北屯機廠及 G0 車站土建工程：預計達成進度 88.780%；累計達成進度 90.043%（※將申請全區使用執照） CJ914A（水環）北屯機廠及 G0 車站水電環控工程：預計達成進度 86%；累計達成進度 89.651% CJ901 北屯線軌道工程：預計達成進度 93.709%；累計達成進度 96.916%（僅剩教育訓練及振動監測部分，教育訓練將於 10 月初進行） | 1061229 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工 |

(四)水利工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 50 件(96.15%) | 2 件(3.85%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 52 件 | 1 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------|---------------------------|---------------|----------|-----|----|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 105DD01160 | 發包工程 | 水利局/水利養護工程科/ | 臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站 | 50,559 | 95 | 100 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款完成。 | 1070926 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 段) | | | | | | 1060531/1070831 開/完工 |
| 2 | 105DD01079 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程 | 163,300 | 95 | 94 | -1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 變更設計中，已於 107 年 9 月 8 日 辦理停工 | 落後原因： 因變更設計實作數量無法填入； 解決對策： 儘速完成變更設計作業 1071004 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工 |
| 3 | 105DD01235 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程併辦 土石標售及代辦之共同管溝工程 | 199,970 | 62 | 61 | -1 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 落後原因： 本案涉及多方管線問題，使施作進度落後。； 解決對策： 經多次管線協調，使得施作。目前已簽准展延工期，並修正預定施工進度。惟進度仍落後 2.84%，本案將加快工進，以解決落後問題。 1070131 最後修改期程 1061220/1061231 招/決標 1070301/1081231 開/完工 |
| 4 | 106BD01041 | 委外設計 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監 | 62,226 | 80 | 80 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計報告報營建署備查中 | 1060505 最後修改期程 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|---|------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 造技術服務 | | | | | | |
| 5 | 106BD01043 | 委外設計 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案 | 88,084 | 80 | 80 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>1. 已於 107 年 2 月 13 日辦理基本設計成果報告審查，審查結果：原則修正後同意備查。</p> <p>2. 設計單位已於 107 年 3 月 20 日函送基本設計修正報告至本局，已寄送修正基設報告圖書予審查委員及單位，已於 107 年 5 月 4 日發文函送營建署備查。</p> <p>3. 營建署 107 年 5 月 22 日函文本局基本設計報告相關意見，修正完成，已於 107 年 6 月 19 日再次發文函送修正版基設書圖予營建署備查。</p> <p>4. 設計單位於 107 年 6 月 28 日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計書圖。</p> <p>5. 已於 107 年 7 月 16 日辦理「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計成果審查會，審查結果原則修正後通過。</p> <p>6. 設計單位已於 8 月 3 日前提送修正後細設成果資料，預計 8 月底前發文內政部營建署備查。</p> <p>7. 辦理豐原用戶接管第 1 標學校及機關接管會勘。</p> <p>8. 已於 107 年 9 月 3 日檢送「臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程」細部設計資料予營建署。</p> <p>9. 營建署於 107 年 9 月 21 日備查通過。</p> <p>10. 107 年 9 月 10 日啟動豐原用戶接管第一標細部設計。</p> | 1060627 最後修改期程 開/完工 |
| 6 | 106BD01049 | 委外設計 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網 | 50,142 | 80 | 80 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> | 1060921 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務 | | | | | 1. 委 9-2、9-3 工程已開工，依約執行中。 2. 委 9-1 進行細部設計檢討，以利後續發包。 3. 為配合建設局「前瞻基礎建設-干城運輸場站周邊路平及人行道改善工程」修正委 9-1 施工範圍，重新估算經費及工期。 4. 評估 9-1 範圍一中商圈油脂截留器的設置。 5. 辦理 9-1 範圍一中商圈油脂截留器設置相關事宜(辦訪一中商圈管理會等) 6. 辦理委九執行經費不足向營建署爭取增加經費 | 開/完工 |
| 7 | 105DD01139 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程併辦 土石標售 | 171,330 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 簽辦決算中 | 1070814 最後修改期程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1070821 開/ 完工 |
| 8 | 106DD01174 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網 暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域) | 207,810 | 65 | 65 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年用戶接管：1500 戶/累計 1623 戶 華美街二段(太原路一段~太原南一街) (B81-01~B81-02) 200 管理設 忠明五街(忠明路~忠明三街) 300 管理設 (B741201~B741202) 大義街(梅亭街) (Bi650209-01~B650209) 200 管理設 | 1070116 最後修改期程 1061018/1061130 招/ 決標 1070131/1090131 開/ 完工 |
| 9 | 106DD01179 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網 暨用戶接管工 | 207,810 | 61 | 61 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 南屯路一段、五權一街立坑作業。 | 1071005 最後修改期程 1060831/1061031 招/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 程(10-1)民生五權等鄰近區域 | | | | | 第二次估驗款。 | 決標 1070131/1081231 開/完工 |
| 10 | 106DD01180 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 「臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域 | 167,300 | 60 | 60 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 立坑作業、推進作業及連接管理設 作業 | 1071004 最後修改期 程 1061201/1061231 招/ 決標 1070630/1090203 開/ 完工 |
| 11 | 106DD01188 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域 | 156,500 | 58 | 58 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 推進作業、200 管理設作業及用戶 接管作業 | 1071004 最後修改期 程 1061201/1070115 招/ 決標 1070630/1090930 開/ 完工 |
| 12 | 106DD01192 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標 | 65,430 | 58 | 58 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三次派工施工中 | 1071004 最後修改期 程 1061201/1061231 招/ 決標 1070430/1081231 開/ 完工 |
| 13 | 107AD01018 | 財物勞務採購 | 水利局/水利養護工程科/ | 107 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案 | 18,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐操作 | 1070315 最後修改期 程 1070125/開/完工 |
| 14 | 107AD01047 | 財物勞務採購 | 水利局/污水營運科/ | 臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程 | 112,440 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107.09.13 工作會議 107.09.27 基本設計審查會議 | 1070726 最後修改期 程 1070831/1071231 招/ 決標 1081030/開/完工 |
| 15 | 104DD01201 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市太平區西新光污水管 | 245,050 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 | 1070629 最後修改期 程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 線及用戶接管工程第一分標 | | | | | 辦理結算尾款付款 | 1040930/1041231 招/決標 1050301/1070630 開/完工 |
| 16 | 105BD01042 | 委外設計 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務 | 64,981 | 80 | 80 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水涵 1 標：目前工作井 44 處立坑，P1500 人孔 8 處，\$ 600mm 推進累計完成 692.08m，\$ 500mm 推進累計完成 338m，\$ 400mm 推進累計完成 185.4m。 二、水涵 2 標：細部設計營建署於 107.05.03 函文修正後備查，107.07.12 已完成採購小組審查會，107.08.09 上級機關備查最有利標，目前公開閱覽彙辦中。 三、水涵 3 標：細部設計報告書設計公司預計於 107 年 9 月 30 日前提送。 | 1050518 最後修改期程 開/完工 |
| 17 | 105DD01174 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域) | 144,200 | 94 | 94 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 明挖 PVCØ300mm：2871m／累計 2577m 連接管 Ø200mm：7558m／累計 7372m | 1060831 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工 |
| 18 | 105DD01194 | 發包工程 | 水利局/污水營運科/ | 臺中市綠川水質淨化工程 | 346,855 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 建國臨時市場礫間設施及上部景觀已完成。 2. 千城公園礫間設施及上部景觀已完成。 3. 精武停車場機房結構及上部停車場回復已完成。 4. 進流管及放流管皆已完成。 | 1070516 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1071031 開/完工 |
| 19 | 105DD01204 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程併辦 | 184,899 | 93 | 93 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 土石標售 | | | | | | 1060430/1080430 開/完工 |
| 20 | 103DD01204 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程 | 146,460 | 81 | 81 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 寧夏東一街用戶接管及河南東一街用戶接管 2. 華美西街推進 | 1070301 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工 |
| 21 | 103DR00013 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉) | 654,875 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程結算中 | 1070328 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工 |
| 22 | 104BD01049 | 委外設計 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務 | 106,049 | 80 | 80 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1，2 標皆已開工，目前 10-4 標營建署同意修正後備查、10-3 標既有管線問題已完成檢視，刻正辦理細部設計前置作業。 | 1061121 最後修改期程 開/完工 |
| 23 | 106DD01150 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域 | 208,718 | 63 | 63 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 3 月 21 日進場施作(九龍街推進作業，東山路 724 巷與東山路一段 50 巷路口推進作業) | 1071004 最後修改期程 1060822/1061030 招/決標 1061230/1090701 開/完工 |
| 24 | 107BD01045 | 委外設計 | 水利局/水利養護工程科/ | 臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務 | 67,032 | 20 | 20 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中 | 1070425 最後修改期程 開/完工 |
| 25 | 107DD01118 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標) | 88,800 | 25 | 25 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計業已審查完成。 | 1070420 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071130/1090630 開/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 完工 |
| 26 | 107DD01120 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礮間淨化) | 146,875 | 25 | 25 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計審查完成。 | 1070420 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071130/1090630 開/完工 |
| 27 | 107DD01123 | 發包工程 | 水利局/水利管理科/ | 旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第二標) | 79,000 | 20 | 20 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/12 完成細部設計，9/19 細部設計審查。 | 1070427 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1080531/1090930 開/完工 |
| 28 | 107DD01127 | 發包工程 | 水利局/雨水下水道工程科/ | 臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程 | 160,000 | 5 | 5 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 初步規劃設計中 | 1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工 |
| 29 | 107DD01128 | 發包工程 | 水利局/雨水下水道工程科/ | 大里區大峰路防災公園 | 96,600 | 5 | 5 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 初步規劃設計中 | 1070425 最後修改期程 1080731/1080830 招/決標 1080930/1091231 開/完工 |
| 30 | 107DD01151 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍 | 177,430 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂約程序 | 1070719 最後修改期程 1070621/1070930 招/決標 1080228/1100430 開/完工 |
| 31 | 107DD01169 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至 | 379,027 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9/14 決標，目前辦理訂約中程序。 | 1070920 最後修改期程 1070829/1070914 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 民權柳橋) | | | | | | 1071130/1100630 開/完工 |
| 32 | 105DD01157 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程 | 171,970 | 94 | 94 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 變更設計簽辦 | 1071004 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工 |
| 33 | 105DD01205 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦 土石標售 | 162,945 | 82 | 83 | 1 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中 | 1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工 |
| 34 | 105DD01206 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦 土石標售 | 199,920 | 59 | 60 | 1 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中 | 1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工 |
| 35 | 105DD01140 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程併辦 土石標售 | 139,690 | 83 | 85 | 2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中 | 1070123 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1071231 開/完工 |
| 36 | 106DD01105 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市梧棲大排水質改善工程 | 127,925 | 89 | 92 | 3 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 7/17 主體工程完工查驗合格 7/19 試運轉開始 | 1071004 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工 |
| 37 | 105DD01124 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心 | 125,870 | 92 | 95 | 3 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 第3次 AC 封路證申請預計於 107年9月底施作。 | 1071004 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|--|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 路、大連路及梅川西路等 | | | | | 2. 竣工前第 3 次變更設計簽辦中。 | 1051130/1080430 開/完工 |
| 38 | 104DD01069 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標 | 245,939 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 6/28 辦理驗收 結算資料辦理中 | 1070926 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工 |
| 39 | 104DD01065 | 發包工程 | 水利局/雨水下水道工程科/ | 大里區中興路等雨水下水道工程 | 116,000 | 89 | 93 | 4 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中 | 1071004 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工 |
| 40 | 104DD01067 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標 | 277,570 | 91 | 95 | 4 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 107 年 8 月 15 日申報竣工 107 年 9 月 12 日辦理正驗 | 1070827 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工 |
| 41 | 107DD01004 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) | 244,570 | 58 | 62 | 4 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 明挖：(新福路 87 巷口及新興二街) (2) 用戶接管：(中山路四段 212 巷 1 弄) (3) 立坑：(振福路 B0501. B0801. B1001) | 1071004 最後修改期程 1061231/1070131 招/決標 1070430/1090831 開/完工 |
| 42 | 106DD01172 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)臺灣大道公益等鄰近區域 | 183,850 | 59 | 63 | 4 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 B、C、F 區等巷道連接管理設及用戶接管 G 區推進工程 | 1070302 最後修改期程 1061015/1061231 招/決標 1070331/1090630 開/完工 |
| 43 | 107DD01021 | 發包工程 | 清水公所/公用及建 | 清水區公正路雨水下水道工 | 54,000 | 20 | 25 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 | 1070210 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 設課/ | 程 | | | | | 辦理工程上網招標事宜 | 1080430/1080730 招/決標 1080830/1090830 開/完工 |
| 44 | 107DD01124 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場) | 395,194 | 5 | 10 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/19 第一次細部審查，9/20 第二次細設審查，預計 10/1 提送修正版。 | 1070424 最後修改期程 1080831/1081030 招/決標 1081130/1091231 開/完工 |
| 45 | 104DD01059 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6) 第三分標 | 281,140 | 95 | 100 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 107 年 4 月 24 日簽准結算付款 | 1071005 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070430 開/完工 |
| 46 | 104DD01072 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標 | 270,720 | 89 | 95 | 6 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 B 工區道路刨封。 | 1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工 |
| 47 | 106DD01121 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域 | 198,970 | 60 | 66 | 6 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 東成路（東成路 75 巷~天祥街 276 巷），300mm 管線埋設 2. 東光六街（東光路~東成二街），300mm 管線埋設 3. 東光東街與東成三街口，500mm 管線推進 4. 東光路精武車站人行道，站體污水管線銜接 5. 東成三街 262 號前，400mm 管線推進 | 1070830 最後修改期程 1060801/1060930 招/決標 1061130/1090501 開/完工 |
| 48 | 105DD01208 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 | 199,130 | 81 | 90 | 9 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|----------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 治理工程併辦 土石標售 | | | | | | 決標 1060430/1080430 開/ 完工 |
| 49 | 105DD01207 | 發包工程 | 水利局/水利 工程科/ | 龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程併辦 土石標售 | 197,382 | 80 | 92 | 12 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 1051215 最後修改期 程 1051107/1051231 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工 |
| 50 | 105DD01209 | 發包工程 | 水利局/水利 工程科/ | 龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程併辦 土石標售 | 198,340 | 78 | 94 | 16 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中 | 1060517 最後修改期 程 1051103/1051115 招/ 決標 1060430/1080430 開/ 完工 |
| 51 | 107BD01008 | 委外設計 | 水利局/污水 工程科/ | 臺中市太平區 (新光地區)污 水下水道分支 管網暨用戶接 管工程設計及 監造委託技術 服務 | 54,659 | 20 | 40 | 20 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理基本設計 | 1070313 最後修改期 程 開/完工 |
| 52 | 104DD01167 | 發包工程 | 水利局/污水 工程科/ | 臺中市文山污 水下水道分支 管網暨用戶接 管工程(一)-工 業區一路、中工 二路、中工三路 等鄰近區域 | 650,000 | 64 | 98 | 34 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦工程結算中，預計 10 月完成 付款 | 1070928 最後修改期 程 1060531/1060915 招/ 決標 1061231/1090831 開/ 完工 |

(五)水土保持工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|-------------|------------|-------------|------------|-----|---------|
| 件數小計 | 2 件(66.67%) | 0 件(0.00%) | 1 件(33.33%) | 0 件(0.00%) | 3 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 106DD01176 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售 | 97,777 | 91 | 82 | -9 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中 | 落後原因： 因6-8月山區連日大雨，因依賴本工程滯洪池防災致池底無法施作，故進度落後。； 解決對策： 目前天候業已好轉，請廠商儘速趕工。 1070122最後修改期程 1061116/1061215招/決標 1070115/1080130開/完工 |
| 2 | 107DD01066 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程 | 79,000 | 25 | 20 | -5 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中 | 落後原因： 配合經濟部水利署要求辦理生態檢核，經生態檢核廠商提出該工區有一級保育類動物，爰設計有沖擊生態之虞，故重新要求廠商檢核設計內容並參考高工局愛蘭交流道範例設計生態池。； 解決對策： 另覓用地需向高工局申請，俟完成後始能辦理細部設計。 1070319最後修改期程 1071015/1071115招/決標 1071125/1081231開/完工 |
| 3 | 107DD01067 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 | 75,000 | 25 | 20 | -5 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中 | 落後原因： 配合經濟部水利署要求辦理生態檢核，經 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|------|---------------|----------|----|----|------|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 治理工程 | | | | | | 生態檢核廠商提出該工區有一級保育類動物，爰設計有沖擊生態之虞，故重新要求廠商檢核設計內容並參考高工局愛蘭交流道範例設計生態池。； 解決對策： 另覓用地需向高工局申請，俟完成後始能辦理細部設計。 1070319 最後修改期程 1071015/1071115 招/決標 1071125/1081231 開/完工 |

(六)公有建築工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 51 件(82.26%) | 5 件(8.06%) | 2 件(3.23%) | 4 件(6.45%) | 62 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------|------------------|---------------|----------|----|-----|--|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 104DK00004 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 非營利組織與志工發展中心新建工程 | 720,000 | 55 | 30 | -25 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 107 年 9 月 12 日專簽奉核發包文件，於 107 年 9 月 17 日移請秘書室發包事宜，9 月 19 日上網公告，等標期 30 日，預計 10 月 19 日上午開標或 10 月 26 日前 | 落後原因： 刻正辦理招標作業。； 解決對策： 預計 10 月 19 日上午開標及辦理後續評選作業 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|----------|----|-----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 辦理最有利標評選會。 | 1070226 最後修改期程 1070515/1070815 招/決標 1070831/1091231 開/完工 |
| 2 | 107DH00014 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程 | 884,267 | 55 | 40 | -15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 8 月 14 日決標予華盛營建工程股份有限公司，9 月 6 日舉行動土典禮，目前辦理簽約事宜並請廠商於 10 月 15 日申報開工 | 落後原因： 原定開工時程為 12 月 31 日，惟配合市長承諾事項於 8 月底開工，故開工時間調整為 8 月 31 日； 解決對策： 本案已積極趕辦於 8 月 20 日決標，並於 9 月 6 日辦理動土典禮，預計 10 月 15 日申報開工 1070919 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1070831/1100630 開/完工 |
| 3 | 103DE00003 | 發包工程 | 經發局/工業科/工業科第三股 | 臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程 | 1,408,160 | 87 | 77 | -10 | 流廢標次數：4 次， 期程修改次數：5 次 刻正進行屋頂版及突出物結構體工程 | 落後原因： 增加經費辦理後續擴充； 解決對策： 趕辦議價及契約議定 1071004 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工 |
| 4 | 104DR00039 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ | 臺中綠美圖新建工程 | 2,800,000 | 40 | 30 | -10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 | 落後原因： 本案因 107 年 6 月 7 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 建築工程科 | | | | | | 1. 已於 9 月 4 日辦理第 02 次招標公告，預計 10 月 8 日截標、10 月 9 日開標。 2. 預計 10 月下旬辦理評選事宜。 | 日第一次開標結果流標，經職局召開會議檢討流標原因並研擬招標策略，並於 107 年 7 月 19 日召開「工程意見交流會」、107 年 7 月 24 日召開「107 年度 7 月份採購流廢標督導小組會議」、107 年 8 月 14 日召開「招標文件及預算書圖檢討會議」，並於 107 年 8 月 21 日完成圖算修正。； 解決對策： 業於 107 年 9 月 4 日辦理第二次公告上網招標，並於 107 年 9 月 10 日辦理招商說明會積極邀請廠商投標，目前預計 107 年 10 月 9 日開標、10 月底辦理工程評選會議，並於 107 年 11 月辦理開工事宜。 1070629 最後修改期程 1070530/1070930 招/決標 1071230/1100731 開/完工 |
| 5 | 104DQ00020 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 市定古蹟清水黃家瀝園修復工程(含監造及工作報告書) | 70,000 | 67 | 59 | -8 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 107 年 9 月 20 日辦理議價完成在案，本案變更設計展延工期共計 146 日，承攬廠商刻正進行調整，俟監造審查後提送本處核 | 落後原因： 本案變更設計事宜業於 107 年 9 月 20 日辦理議價完成在案，本案變更設計展延工期共計 146 日，承攬廠 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 定。 | 商刻正進行調整預定進度表中，後續由監造審查後提送本處核定。目前預估調整後實際進度並無落後預定進度。； 解決對策： 已通知承攬廠商及監造單位儘速辦理。 1060902 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工 |
| 6 | 105DI00013 | 發包工程 | 農業局/海資所/漁港管理課 | 松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程 | 90,000 | 66 | 60 | -6 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 本月施作工區整補網場地樑基礎已澆置混凝土及回填土方夯實完成，魚貨多功能集貨場正進行基礎加深區開挖完成及底部澆置混凝土，另聯合基礎開挖及鋼筋綁紮並澆置混凝土，以及土方回填夯實完成。 | 落後原因： 因應工區現況施作，辦理第一次變更設計及新增工項作業。； 解決對策： 本工程之預定進度表修正審查中，並已依規簽辦調整市府管考進度中。 1071002 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070402/1080416 開/完工 |
| 7 | 101DM00005 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃) | 1,070,000 | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1. 本案已於 106 年 2 月 28 日完工報竣，於 106 年 12 月 7 日完成正驗第二次複驗，並於 107 年 1 月 4 日核發使照、107 年 1 月 17 日正式送水；於 107 年 3 月 26 日完成 | 1071005 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 台電缺失改善，4月25日正式送電。 2. 本案於107年5月24日召開運轉測試作業及缺失改善檢討會議，廠商、監造於107年7月13日完成1、2級測試作業、於7月16日監造單位將測試報告審查完成並報本局憑辦。本案於107年7月25日、7月31日、8月1日辦理整體設備運轉測試驗收，並於9月5、6日完成複驗，配合使用單位意見，排定10月辦理點交作業，107年11月移交本府警察局。 | |
| 8 | 107DH00015 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市東區尚武段及東勢子段興建工程 | 2,479,865 | 30 | 25 | -5 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已申請撤銷管制，並分為「臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程」及「臺中市東區尚武段社會住宅新建工程」兩處基地各自發包 | 落後原因： 三次招標皆流標； 解決對策： 已召開兩次內部審查會議檢討，決議分兩處基地發包並採最有利標等方式辦理，並視情形檢討是否擴充預算 1070321 最後修改期程 1070930/1071130 招/決標 1071231/1100930 開/完工 |
| 9 | 099DC00035 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 長春運動中心工程案 | 405,000 | 71 | 67 | -4 | 流廢標次數：3次， 期程修改次數：8次 A棟2FL鋼筋綁紮、模板組立、B棟電梯施作、水電空調配管 | 落後原因： 有關承商因泳池工項影響提出申請展延工期74天乙案，業於107年9月7日呈奉核可在案，並於107年9月11日函請承商調整預定進度綱圖後，提送本處辦理後 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|-----------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 續事宜。； 解決對策： 已請承商儘速提送預定進度網圖予監造單位進行審查。 1070926 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1081031 開/完工 |
| 10 | 102DB00001 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 潭子聯合辦公大樓興建工程 | 320,000 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 有關工程結算資料，已於 107 年 8 月 21 日簽奉核准，惟因本案承商承攬本局他案工程執行成效不彰，簽請先將部分尾款轉為保固保證金，其餘暫緩撥付，刻正結簽陳核中。 | 落後原因： 刻正結簽陳核中； 解決對策： 結簽後加速辦理 1071005 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工 |
| 11 | 102DB01002 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 臺中市南屯國民運動中心興建工程 | 435,850 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 承商於 106 年 11 月 9 日函報竣工，已於 107 年 4 月 13 日完成正驗複驗併同與運動局及其 OT 廠商清點現場數量，後續由運動局及其 OT 廠商進駐接管使用，本案於 107 年 5 月 27 日正式營運。 | 落後原因： 本案已於 107 年 4 月 13 日完成正驗複驗，經檢討竣工書圖修正疑義及減價收受等廠商扣(罰)點事項。； 解決對策： 將另函文承商減價收受事宜，賡續辦理結算作業。 1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|-----------------|---------------|----------|-----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 12 | 102DB01004 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 臺中市港區運動公園興建工程 | 200,000 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 辦理結算完成，已取得綠標章工程已付款結案。 | 1071001 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工 |
| 13 | 101DE00010 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 臺中國際會展中心新建工程計畫 | 5,816,583 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：7 次 1. 本案因本次上網公告公開招標與前次調整差異較大，故於 107 年 9 月 5 日辦理採購評選會議，刻正辦理修正預算書圖及招標文件內容，設計單位已於 107 年 9 月 7 日修正完成並提送委員書面審查，業經全體委員審查同意刻正簽辦招標作業。 2. 本案原訂於 107 年 9 月 21 日召開流廢標督導小組會議，改為 107 年 9 月 28 日召開，惟秘書處承辦人通知本案不用出席。 3. 本案俟市長簽准同意預算追加後，即可辦理上網公告公開招標。 | 1070904 最後修改期程 1070430/1071130 招/決標 1071231/1111231 開/完工 |
| 14 | 103DD00078 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 臺中市潭子國民運動中心新建工程 | 405,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 已於 107 年 9 月 13 日辦理第四次督導，並於 107 年 9 月 14 日函文工程督導紀錄，施工廠商已於 107 年 9 月 20 日提送監造單位審查，監造單位已於 107 年 9 月 21 日報本處備查。 2. 本案因施工廠商配合本府運動局自行發包採購之植栽移植工程，致影響唯一主要要徑作業，申請展延工期 24 日曆天已簽奉核准，已函文請施工廠商賡續辦理施工預定進度調整，目前趕辦開挖工程中。 | 1070927 最後修改期程 1061130/1070331 招/決標 1070816/1091216 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 3. 已於 107 年 9 月 25 日辦理第五次督導。 4. 預定 107 年 9 月 28 日上午再次拜會蕭隆澤議員，陪同運動局說明人行便橋方案。 | |
| 15 | 104DK00002 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程 | 80,326 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 107 年 9 月 12 日報竣， 本局於 107 年 9 月 21 日現場確認完畢，於 107 年 9 月 28 日起辦理初驗。 | 1071005 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070910 開/完工 |
| 16 | 103DM00006 | 發包工程 | 警察局/第六分局/行政組 | 臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案 | 58,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：7 次， 期程修改次數：4 次 1. 本工程於 107 年 7 月 30 日由承攬廠商提報申請竣工。 2. 本分局於 107 年 8 月 17 日（中市警六分行字第 1070072226 號）函覆同意竣工。 3. 另於 107 年 8 月 30、31 日辦理初驗（初驗結果：不合格）。 | 1070926 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1060614/1071030 開/完工 |
| 17 | 103DM00007 | 發包工程 | 警察局/後勤科/ | 大雅分局辦公廳舍新建工程 | 217,500 | 94 | 94 | 0 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 9 月 21 日與廠商辦理第 2 次變更設計議價，廢標。 | 1070522 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1071031 開/完工 |
| 18 | 104DF00333 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程 | 137,453 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：7 次， 期程修改次數：3 次 本案刻正辦理驗收作業中 | 1070731 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工 |
| 19 | 104DF00334 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程 | 754,001 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理驗收作業中 | 1070831 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 完工 |
| 20 | 105DI00015 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 臺中市動物之家后里園區改建工程 | 207,380 | 40 | 40 | 0 | <p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 本案已於107年8月6日決標， 承商已於107年8月13日提送調整工程明細表，監造單位已於107年8月14日提送本局憑辦，已於107年9月14日訂約完成。</p> <p>2. 承商已於107年8月28日提送開工計畫書審查，設計監造單位已於107年8月28日審核完畢並函送本局，已於107年9月20日會畢，刻正陳核中。</p> <p>3. 承商已於107年9月6日提送三大計畫書至設計監造單位審查，設計監造單位已於107年9月13日檢退承商，請承商依審查意見修正後再送。</p> <p>4. 設計監造單位已於107年9月17日提送履約保證金及連帶保證書及申請退還押表金乙案，已於107年9月25日簽奉核准並辦理後續退還押標金事宜。</p> <p>5. 預計107年10月中旬契約開工。</p> | 1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工 |
| 21 | 105AH00061 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案 | 25,748 | 70 | 70 | 0 | <p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>107年9月4日 續會勘基地內五大管線，包括台水試水路(基地內幹管調查)。</p> <p>107年9月5日 本府農業局召開「107年臺中市樹木保護委員會審議工作小組8月份會議」</p> <p>107年9月14日 掛件(建築圖面)於建造科，但尚未對圖同意</p> <p>107年9月17日 「臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程」基地內</p> | 1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-------------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | (含周圍)自來水管遷移會勘 107年9月20日檢送「臺中市北屯區北屯段社會住宅」之受保護樹木計畫書(修正版)1份,惠請本府農業局複審後核定 107年9月25日向中正地政事務所申請土地複丈及標示變更登記申請書-鑑界 107年9月27日本府農業局召開「107年臺中市樹木保護委員會第3次會議」(張副市長主持) | |
| 22 | 105DD00146 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/東山高中 | 東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程 | 200,000 | 25 | 25 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 建築師勞務簽約完成,現階段勞務履約中,臺中市政府研考會106年11月2日基本設計審議同意備查,107年3月14日第一次都審會議結論修正意見,107年5月9日第二次都審決議修正部份規劃設計書圖後通過,建築師事務所規劃設計書圖 細部設計審查完成日期107年8月7日. 規劃設計單位107年8月30日完成工程預算書圖 | 1061026 最後修改期程 1071016/1071216 招/決標 1080216/1100216 開/完工 |
| 23 | 105DH00005 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工) | 7,600,000 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 一、本案規設案業於9月25日提送細部設計70%修正報告書,PCM刻正審查中。 二、6月26日辦理交通影響評估第一次審查會議,依會議決議似都審通過後提送。 三、環境影響評估8月3日小組審查,規設單位業已修正完成,PCM刻正審查中。 四、都市設計審議第一次審查會議 | 1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 意見，業於7月20日掛件，8月15日第二次審查，規設單位修正中；預計10月3日召開上位計畫會議。 | |
| 24 | 105DH00006 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期) | 365,952 | 93 | 93 | 0 | 流廢標次數：4次， 期程修改次數：1次 B棟2-9F樹穴回填沃土、B棟4F~9F A棟6F室內裝潢油漆批土施作、1F景觀路緣石施作、A棟2F~9F室內瓦斯管路配管、1F景觀喬木植栽、B棟弱電幹線佈線施作、A棟2~5F-冷氣配件安裝、B棟4-6F淋浴拉門安裝、1F中庭防水毯施作。 | 1071001 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1071101 開/完工 |
| 25 | 105DT00002 | 發包工程 | 新聞局/影視發展科/ | 中臺灣影視基地新建工程 | 785,144 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案業分別於107年9月5日及9月11日取得霧峰區峰堤路8號及民生路313號之使照(主要建築區域)，107年9月25日、26日辦理正式驗收作業。 | 1071002 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工 |
| 26 | 106AH00047 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案 | 33,845 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於8月14日決標予華盛營建工程股份有限公司，9月6日舉行動土典禮，目前辦理簽約事宜並請廠商於10月15日申報開工 | 1060821 最後修改期程 1061030/1070228 招/決標 1070831/開/完工 |
| 27 | 106AH00048 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯區東山段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案 | 40,581 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於8月30日與交通局停管處處長討論共構案，並於9月10日向局長報告討論情形，奉指示朝2方案研擬(僅借道及地下出入口僅能設於北屯路上備案)，借道方案已於9月11日呈局長擇期與交通局局長協商，另於9月21日提送備案予總工。 | 1060829 最後修改期程 1061030/1070430 招/決標 1071031/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 28 | 107BK00002 | 委外設計 | 建設局/建築工程管理科/ | 臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程 | 419,595 | 20 | 20 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.評選委員名單業經 107.7.4 勾選完成，已簽辦完成評選委員會，於 107.8.21 辦理評選作業，評選結果已於 107.8.28 簽奉核可（101070041887），已於 107.9.6 辦理議價作業，開標結果由大渡城鄉建築師事務所得標，並於 107.9.21 完成契約用印及函送廠商續辦履約事宜。 | 1070504 最後修改期程 開/完工 |
| 29 | 107DE01010 | 發包工程 | 運動局/運動設施科/運動設施科第二股 | 臺中市「2019 東亞青年運動會」國立臺灣體育運動大學體育館整修工程 | 58,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 修正後細部設計書圖於 107 年 9 月 26 日同意備查，9 月 28 日奉核招標，預於 10 月 19 日開標 | 1070528 最後修改期程 1070916/1071016 招/決標 1071031/1080531 開/完工 |
| 30 | 107DF00183 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 臺中世界花卉博覽會(花艷館、探索館、發現館、花餐館)興建工程-展館建築第 2 期工程 | 126,516 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理竣工確認及驗收作業 | 1070831 最後修改期程 1070117/1070201 招/決標 1070228/1070930 開/完工 |
| 31 | 106DG00024 | 發包工程 | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中市市區興中立體停車場新建工程 | 574,205 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已即提請本府研究發展考核委員會辦理基本設計審議作業，將於 107 年 10 月 11 日召開基本設計審議會議。 | 1070528 最後修改期程 1080331/1080430 招/決標 1080531/1100531 開/完工 |
| 32 | 106DG00027 | 發包工程 | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程 | 197,397 | 61 | 61 | 0 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 1F 底板及 B1F 頂板 | 1070919 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070416/1080630 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|-----------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 33 | 106DH00007 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期) | 726,292 | 68 | 68 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 A1棟及B2棟9F版鋼筋綁紮組立施工，A2棟及B1棟9F版灌漿施作，B1F及B2F牆面泥作水泥砂漿打底施作。 | 1071002 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工 |
| 34 | 106DH00008 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程 | 511,229 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年9月4日 續會勘基地內五大管線，包括台水試水路(基地內幹管調查)。 107年9月5日 本府農業局召開「107年臺中市樹木保護委員會審議工作小組8月份會議」 107年9月14日 掛件(建築圖面)於建造科，但尚未對圖同意 107年9月17日「臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程」基地內(含周圍)自來水管遷移會勘 107年9月20日 檢送「臺中市北屯區北屯段社會住宅」之受保護樹木計畫書(修正版)1份，惠請本府農業局複審後核定 107年9月25日 向中正地政事務所申請土地複丈及標示變更登記申請書-鑑界 107年9月27日 本府農業局召開「107年臺中市樹木保護委員會第3次會議」(張副市長主持) | 1071005 最後修改期程 1070409/1070525 招/決標 1071123/1100724 開/完工 |
| 35 | 106DQ00015 | 發包工程 | 文化局/秘書室/秘書室第三股 | 臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程 | 100,000 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 107年9月17日召開細部設計討論會議。 2. 預計107年10月11日召開第二次細部設計討論會議。 | 1061024 最後修改期程 1080215/1080430 招/決標 1080515/1090531 開/完工 |
| 36 | 107AH00010 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工 | 臺中市西屯區惠來厝段 | 49,484 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 | 1070313 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 程處/工程開發科 | 社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案 | | | | | 刻依據107年8月22日第一次基本設計審查會議紀錄辦理書圖文件修正 | 1070515/1070815 招/決標 1080215/開/完工 |
| 37 | 107AH00011 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案 | 62,346 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月13日提送基本設計報告書予研考會，該會先行電話通知訂於10月18日召開審議會議。 | 1070320 最後修改期程 1070402/1070710 招/決標 1080110/開/完工 |
| 38 | 107AH00012 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市太平區育賢段三期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案 | 34,787 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於9月14日辦理基本設計審查並決議修改候通過，(基本設計報告書預計修正6週)於10月22日提交修正版報告書，刻正簽辦中。 | 1070316 最後修改期程 1070521/1070820 招/決標 1080225/開/完工 |
| 39 | 107AH00023 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案 | 22,008 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於8月31日辦理基本設計審查會，事務所於9月13日提送修正版基設報告書，9月20檢送基設報告書至研考會審查，預計10月19日研考會開基設審查會 | 1070316 最後修改期程 1070518/1070818 招/決標 1080218/開/完工 |
| 40 | 107DH00013 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯區東山段社會住宅興建工程 | 968,336 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於8月30日與交通局停管處處長討論共構案，並於9月10日向局長報告討論情形，奉指示朝2方案研擬(僅借道及地下出入口僅能設於北屯路上備案)，借道方案已於9月11日呈局長擇期與交通局局長協商，另於9月21日提送備案予總工。 | 1070801 最後修改期程 1080227/1080430 招/決標 1080531/1110731 開/完工 |
| 41 | 107DK00011 | 發包工程 | 水利局/水利管理科/ | 臺中市烏日綜合社會福利館興建工 | 100,000 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/25 提送細部設計預算書圖，辦 | 1070612 最後修改期程 1071231/1080331 招/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 程 | | | | | 理審查作業中。 | 決標 1080531/1091031 開/ 完工 |
| 42 | 105DN00002 | 發包工程 | 消防局/秘書室/秘書室管制考核股 | 第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程 | 54,454 | 59 | 60 | 1 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 樁基礎工程實際進度 94.32%，目前施作中。 | 1070928 最後修改期程 1061110/1061210 招/ 決標 1070210/1080310 開/ 完工 |
| 43 | 103DG00026 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造) | 222,342 | 75 | 76 | 1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 107/09/25，JJG091 區段標：預定進度 54.249%，實際進度 55.938%，整體施工進度超前； JJG051 區段標：預定進度 51.937%，實際進度 50.213%，經查落後原因為本標地下室開挖確實因地質不確定因素及考量安全前提下施工，導致落後網圖預定時間，目前各站均已完成筏基結構體施作，期間將持續追趕結構體進度，預定將於 108 年初前將可追回網圖預定進度。 G10 站出入口已完成結構體施工，刻正進行室內裝修及景觀復舊作業；G5、G6、G8a、G11、G9-1 及 G9-2 地下室筏式基礎已全數施作完成，刻正進行地下室結構體鋼筋及混凝土澆置作業。 | 1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/ 決標 1050630/1100630 開/ 完工 |
| 44 | 103DD00055 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 大里國民運動中心興建工程 | 406,200 | 57 | 59 | 2 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1 有關第一次工程變更設計案，設計監造單位已於 107 年 8 月 16 日修正後提報第一次工程變更設計書圖資料（三版），本處於 107 年 8 月 17 日收執相關資料，刻正結簽陳核中。 | 1071005 最後修改期程 1060901/1061130 招/ 決標 1070331/1090331 開/ 完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 2. 本月施工工項：(1) 地樑模板封模。(2) 地樑混凝土澆置。(3) 模板材料整理。(4) B1FL 模板組立、鋼筋綁紮、B1FL 牆模板組立、柱筋鋼筋柱筋綁紮、牆鋼筋綁紮、機電配管(5) 筏基水箱頂版混凝土澆置。(6) 筏基水箱頂板粉光。(7) 模板整理、分料。 | |
| 45 | 104DH00014 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市社會住宅豐原安康段新建工程 | 470,704 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結算中。 | 1071001 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工 |
| 46 | 105DI00007 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程 | 394,000 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案於 107 年 9 月 17 日辦理驗收，因驗收缺失，爰請廠商限期於 107 年 10 月 1 日提出改善。 | 1070926 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070630 開/完工 |
| 47 | 105DJ00029 | 發包工程 | 觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股 | 2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程 | 331,867 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算驗收作業中 | 1070928 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工 |
| 48 | 105DJ00033 | 發包工程 | 觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股 | 2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程 | 75,922 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 辦理結算驗收作業中 | 1070928 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工 |
| 49 | 106DQ00008 | 發包工程 | 文化局/秘書室/秘書室第三股 | 臺中市立圖書館外埔分館擴建工程 | 55,000 | 55 | 58 | 3 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 基礎鋼筋工程與基礎板灌漿澆置作業 | 1070726 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 完工 |
| 50 | 107DH00001 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 沙鹿檔案庫房興建檔案大樓新建工程 | 172,141 | 60 | 64 | 4 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 107 年 9 月 30 日預定進度 13.409%，實際進度 23.466%，目前進度+10.057%。 | 1071002 最後修改期程 1061215/1070112 招/決標 1070228/1081231 開/完工 |
| 51 | 106D731010 | 發包工程 | 新社公所/農業及建設課/ | 臺中市新社多功能綜合商業大樓新建工程 | 59,000 | 56 | 60 | 4 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 基礎工程及一樓版結構體工程。 | 1070904 最後修改期程 1061215/1061231 招/決標 1070531/1080731 開/完工 |
| 52 | 107DH00017 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程 | 1,516,406 | 25 | 30 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/7/11 第 1 次細部設計審查會 107/8/22 第 2 次細部設計審查會 107/9/21 採購審查小組會議 107/9/26 工程標已上網公告。 | 1070321 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080131/1101031 開/完工 |
| 53 | 107DH00029 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程 | 310,845 | 25 | 30 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計完成日期:107/09/10 預算書圖審查完成日期:107/09/12 工程上網招標日期:第一次公告上網日期 107/09/14 | 1071001 最後修改期程 1071015/1071031 招/決標 1080101/1100831 開/完工 |
| 54 | 107AH00060 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案-1 | 34,923 | 30 | 35 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 107 年 7 月 11 日上網公告招標,107 年 8 月 21 日開標，9 月 6 日召開評選會議，並於 9 月 20 日辦理議價。 | 1070802 最後修改期程 1071112/1080311 招/決標 1080812/開/完工 |
| 55 | 105DG00029 | 發包工程 | 交通局/停管處/設施 | 臺中市西區大益停車場 | 150,000 | 89 | 95 | 6 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 | 1060828 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 工程課 | 重建工程 | | | | | 3F~6F 水電、消防配管施作、環氧樹脂施作 | 1060405/1060703 招/決標 1060805/1071020 開/完工 |
| 56 | 105DN00004 | 發包工程 | 消防局/秘書室/秘書室管制考核股 | 第八救災救護大隊暨水湳分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程 | 127,985 | 30 | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案原預定 9 月 6 日開工，惟經土地鑑界發現鄰房部分建築及排水設備位於本案基地內，尚需完成鄰房鑑定方可辦理開工，經辦理地下物調查，初步決定排水施作方式及納入下次契約變更辦理，鄰房鑑定預定於 10 月 5 日完成，賡續辦理通知開工事宜。 工程會標案編號 107BJ090、行政院基本設施標案編號 c008-1-2-2 | 1070605 最後修改期程 1070203/1071201 招/決標 1071231/1090430 開/完工 |
| 57 | 106DQ00011 | 發包工程 | 文化局/秘書室/秘書室第三股 | 臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程 | 135,000 | 20 | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程已於 107 年 9 月 21 日第二次上網公告，10 月 2 日截標、10 月 3 日開資格標。 | 1060720 最後修改期程 1071101/1080201 招/決標 1080301/1091201 開/完工 |
| 58 | 105DD00018 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 臺中市網球中心新建第 1 期工程續期工程 | 129,325 | 85 | 98 | 13 | 流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 已於 107.9.20 驗收合格目前辦理結算中 | 1071001 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工 |
| 59 | 106AH00033 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案 | 54,379 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 107 年 9 月 26 日已上網工程招標 | 1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工 |
| 60 | 106AH00045 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程 | 臺中市東區尚武段及東勢子段社會 | 85,092 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107/6/25 工程標第一次上網公 | 1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-------------------|-------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 開發科 | 住宅新建工程委託設計監造技術服務案 | | | | | 告，然於7月25日無廠商投標而流標。 107/8/3第2次公告上網流標。 107/8/28第三次上網公告流標後，請事務所重新檢討詳細流標原因及發包策略。 107/09/05~06召開兩次審查小組辦理審查，決議採本案工程標改採最有利標發包，並分兩處基地發包。 107/09/14東勢子段基地經分包後已重新第一次上網公告。 107/09/28召開本府流標檢討會議，並建議尚武段基地預算仍偏低，是否重新檢討後擴需求。 107/10/04檢還尚武段基地預算書，並請事務所重新檢討預算。 | 決標 1071010/開/完工 |
| 61 | 107DH00016 | 發包工程 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程 | 1,705,776 | 25 | 40 | 15 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6月12日工程公告上網，7月11日截止投標，7月12日開標。因未達法定家數而流標（計2家投標），7月13日重新公告上網，7月19日截止投標，7月20日開標，7月26日辦理工程案評選，7月31日決標於興亞營造工程股份有限公司以新臺幣15億7,000萬元整得標，8月19日辦理動土典禮，9月4日與相關單位會勘基地（含周圍）地區5大管線調查。 | 1070430 最後修改期程 1071015/1071231 招/決標 1080228/1101130 開/完工 |
| 62 | 105DT00001 | 發包工程 | 新聞局/影視發展科/ | 中臺灣電影中心新建工程 | 1,272,311 | 40 | 57 | 17 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案截至107年09月30日累計實際施工進度約為6%（為6.06%），已超前預訂進度，目前持續推動工進。 | 1071004 最後修改期程 1070410/1070810 招/決標 1071010/1101130 開/完工 |

(七)環保工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-----------------|-------------|------------------|-----|---------|
| 件數小計 | 2 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 2 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (千元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 107AD01004 | 財物勞務採購 | 水利局/污水營運科/ | 臺中市石岡壩水源特定區、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作 | 28,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行代操作維護管理工作 | 1070313 最後修改期程 1070131/開/完工 |
| 2 | 107AH00036 | 財物勞務採購 | 都發局/都市設計工程科/ | 2018 臺中世界花卉博覽會后里、豐原園區清潔維護及警衛勤務委託專業服務 | 90,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 9. 本案得標廠商臺中市保全商業同業公會業於 107 年 8 月 3 日提交本案工作計畫書，已於 8 月 10 日召開本案工作計畫書暨第一期計畫報告書審查作業，決議（略以）修正後同意備查。 本案業餘 107 年 9 月 21 日簽奉核可撥付第一期金額在案 | 1070320 最後修改期程 1070630/1071031 招/決標 1080131/開/完工 |

(八)景觀及綠化工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------|---------|
| 件數小計 | 28 件(82.35%) | 4 件(11.76%) | 0 件(0.00%) | 2 件(5.88%) | 34 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|-----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 106AF00089 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會-花艷館戶外景觀設計及佈展植栽花卉統包工程 | 118,914 | 85 | 70 | -15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理施工作業。 | 落後原因： 前標用地未交付； 解決對策： 用地提供後加速辦理 施工作業 1060824 最後修改期 程 1061115/1070115 招/ 決標 1070315/開/完工 |
| 2 | 106AF00090 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會—森林園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程 | 237,316 | 85 | 70 | -15 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計及施工事宜 | 落後原因： 受主體、鄰標或其它 工程影響； 解決對策： 用地交付後，加速辦 理施工作業 1060824 最後修改期 程 1061125/1070115 招/ 決標 1070315/開/完工 |
| 3 | 101DR00023 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程 | 1,036,000 | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 107 年 8 月 28 日驗收合格 在案，業於 107 年 8 月 31 日及 107 年 9 月 25 日函請承商辦理結算作 業在案。 | 1050119 最後修改期 程 1021020/1021201 招/ 決標 1021230/1061231 開/ 完工 |
| 4 | 105DF00039 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局) | 146,000 | 95 | 93 | -2 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 廣 5 工程部分需俟土地款完成編 列後才可執行 | 落後原因： 廣 5 工程部分需俟土 地款完成編列後才可 執行； 解決對策： 土地款尚無經費來源 已編列於 108 年度先 期作業 1060731 最後修改期 程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工 |
| 5 | 106DF00328 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會—豐原葫蘆墩園區景觀設計及佈展植栽花卉統包工程 | 69,756 | 95 | 93 | -2 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 依約執行 目前辦理設計調整中 | 落後原因： 設計內容調整； 解決對策： 已請廠商加速辦理 1071005 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1070831 開/完工 |
| 6 | 103DR00015 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/建築工程科 | 中央公園(清翠園)第二標新建工程 | 1,684,000 | 95 | 94 | -1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍等相關工項施作中。 | 落後原因： 因現場出工數及工率尚有不足，致進度稍有落後。； 解決對策： 專管單位及監造單位已每日召開收工會，另由彭專委進駐中央公園，檢討現場需待決事項及問題，並協助解決相關窒礙及督導承商施工進度，俾利工進推展順遂。 1061215 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1070330 開/完工 |
| 7 | 105DF00131 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/公園景觀 | 臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景 | 165,715 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 契約工項及第一次及第二次變更 | 1071005 最後修改期程 1051015/1051215 招/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|---|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 工程科 | 觀建置工程 | | | | | 設計已完成，目前刻正辦理第三次變更設計中。 | 決標 1051231/1070607 開/完工 |
| 8 | 105DF00384 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程 | 251,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案承商已於 107 年 9 月 13 日報局，刻正辦理初驗程序。 | 1071001 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070531 開/完工 |
| 9 | 105DF00385 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程 | 139,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案承商已於 107 年 9 月 20 日報竣，刻正辦理初驗程序。 | 1071001 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070531 開/完工 |
| 10 | 106AF00091 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託監造技術服務案 | 10,444 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花艷館戶外及森林園區佈展工程監造作業。 | 1060830 最後修改期程 1061130/開/完工 |
| 11 | 106AI00020 | 財物勞務採購 | 農業局/作物生產科/ | 「2018 臺中世界花卉博覽會外埔園區綠能館」策佈展工程暨營運管理統包作業案 | 175,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 智農館工程進度： 策佈展工程進度 70%，預計 107 年 10 月 5 日完工。使用執照已於 107 年 8 月 14 日取得，室內裝修申請資料於 107 年 8 月 22 日取得，刻正依圖施工。 | 1060927 最後修改期程 1061230/1070315 招/決標 1070815/開/完工 |
| 12 | 106DF00002 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會迎賓廊道—臺中之心人行步道及自行車道路網改善工程(第一期) | 62,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 107 年 8 月 13 日申報竣工，刻正辦理驗收程序中 | 1070928 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060901/1070730 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 13 | 106DF00273 | 發包工程 | 觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股 | 2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程 | 58,000 | 77 | 77 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理驗苗、草花種植，截至 107 年 9 月 30 日，實際進度 55.72%。 | 1071003 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工 |
| 14 | 106DF00387 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中車站廣場(廣 6)工程 | 130,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 10 月 1 日工程完竣，刻正辦理初驗程序中，預計於 107 年 12 月 31 日前完成驗收作業。 | 1071003 最後修改期程 1061129/1070105 招/決標 1070315/1070930 開/完工 |
| 15 | 106DQ00012 | 發包工程 | 都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第二股 | 臺中文化城中城歷史空間再造計畫-綠空鐵道軸線計畫第一期工程及監造 | 192,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 1. 土方工程-台民生路堤頂整地、街道家具開挖、(F 區)堤頂整地、(I 區)機房開挖、綠坡箱涵回填土、(I 區)擋土牆基礎開挖、老松土方堆置區土方清運、綠坡出挑平台回填土、綠川區階梯整地、星空出挑平台回填土、邊坡整地、老松土方堆置區整地。 2. 水電工程-飛天草坪區配管、F、G 區排水施作。 3. 鋼筋工程-飛天草坪區地坪鋼筋綁紮、民生鐵橋鋪設鐵板型鋼、綠川箱涵鋼筋綁紮、基礎版鋼筋綁紮、地景擋土牆牆身鋼筋綁紮。 4. 模板工程-飛天電梯機坑、地景箱涵基礎、擋土牆牆身、E-F 區堤頂階梯地樑施作、墩柱擋土牆牆身束模、綠川區階梯地梁施作束模、飛天草坪區基礎組立模板、擋土牆拆模拔釘、綠川箱涵頂板束模、基礎立模、地景箱涵組立牆模、內模拆模拔釘。 5. 混凝土澆置-地景箱涵大底、洗 | 1070928 最後修改期程 1061019/1061229 招/決標 1070131/1071130 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--------------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 腳池P、飛天草坪區電梯機坑基礎、擋土牆身、星空區出挑平台柱、綠川區階梯地樑、飛天草坪基礎混凝土澆置、F區堤頂PC、綠川無障礙坡道基礎PC、擋土牆基礎混凝土澆置。 6.鋼構工程-民生鐵橋鋪設鐵板型鋼、飛天草坪區基礎施作。 7.排水溝工程-綠坡箱涵排水溝、 8.噴灌工程-G區配管、飛天草坪區配管、F區管線施作。 9.鐵件工程-欄杆加工製作、銑鋼板備料、綠坡鐵橋型鋼。 10.墩柱擋土牆-老松茶亭區基礎鋼筋材料進場。 11.紀錄片拍攝。 12.鷹架-地景箱涵搭設鷹架。 13.放樣-堤頂樹穴位置放樣、機房擋土牆放樣。 | |
| 16 | 107AF00032 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南屯區 | 15,150 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070126 最後修改期程 1070105/開/完工 |
| 17 | 107AF00034 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西區 | 12,430 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070126 最後修改期程 1070105/開/完工 |
| 18 | 107AF00035 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-西屯區 | 16,142 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070126 最後修改期程 1070105/開/完工 |
| 19 | 107AF00043 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/第一工程隊 | 臺中市 107 年度行道樹、園道、綠地綠美 | 16,947 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070126 最後修改期程 1070105/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|---|---------------|----------|----|----|---------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 隊 | 化維護勞務採購—北屯區 | | | | | | |
| 20 | 107AF00065 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第二次後續擴充) | 10,152 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070402 最後修改期程 1061225/開/完工 |
| 21 | 107AF00066 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第二次後續擴充) | 12,931 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070402 最後修改期程 1061225/開/完工 |
| 22 | 107AF00067 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第二次後續擴充) | 17,344 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070402 最後修改期程 1061225/開/完工 |
| 23 | 107AF00069 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第二次後續擴充) | 17,344 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070402 最後修改期程 1061225/開/完工 |
| 24 | 107AF00070 | 財物勞務採購 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高 | 17,029 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070402 最後修改期程 1061225/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|----------|--------------------------------|---|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 寮夜景公園 (第二次後續擴充) | | | | | | |
| 25 | 107AF00092 | 財物勞務採購 | 建設局/新建工程處/ 公園景觀工程科 | 神岡區公兒 1-4 公園及外 埔區兒 3 公園 統包工程 | 10,420 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約履行責任中，刻正辦理第二次 基本設計審查中 | 1070830 最後修改期 程 1070611/1070930 招/ 決標 開/完工 |
| 26 | 107AF00095 | 財物勞務採購 | 建設局/公 園景觀管 理科/ | 臺中市 12 座 無障礙共融式 友善公園改善 統包工程案 | 37,941 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107/9/6 決標公告 | 1070903 最後修改期 程 1070930/1080130 招/ 決標 開/完工 |
| 27 | 107AJ00003 | 財物勞務採購 | 觀旅局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第三股 | 107 年度臺中 市觀光遊憩區 及自行車道環 境清潔維護及 綠美化工作 | 10,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第五次派工，施工期間 107 年 10 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止。 | 1070104 最後修改期 程 1070209/開/完工 |
| 28 | 107DF00296 | 發包工 程 | 霧峰公所/ 公用及建 設課/ | 臺中市霧峰區 乾溪自行車道 工程 | 50,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進場施工中 | 1071001 最後修改期 程 1070730/1070830 招/ 決標 1070930/1080630 開/ 完工 |
| 29 | 106DF00001 | 發包工 程 | 建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科 | 「綠空廊道— 鐵路高架化騰 空廊帶簡易綠 美化工程」第 一期南段工程 | 57,800 | 71 | 72 | 1 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工測量，測量放樣，平面測量 200m2 環境清潔維護及灑水費(含工區臨 近道路維護清理) 路側綠石拆除，含切割 500M 細部整地 3100m2 新設 D=300mm 排水管 55m 新設陰井 50*50*75cm(含溝蓋) 9 組 路緣石 A624m W=0.5m 路面收邊 601m | 1070831 最後修改期 程 1061130/1070131 招/ 決標 1070415/1071231 開/ 完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 楓香 (H≥350cm, W≥150cm, φ ≥ 6CM) (含種植及養護費用) 11 株 巴西地毯草皮 (含種植及撫育費用) 2000m ² 景觀燈 28 組 產品, 聚氯乙烯塑膠硬質管 (B 管厚管), (標稱 80mm, 厚 5.1mm), 未含管配件 220m | |
| 30 | 105DI00010 | 發包工程 | 農業局/林務自然保育科/ | 2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程 | 294,000 | 74 | 76 | 2 | 流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 1 次 (1) 植栽草花種植。 (2) 火龍果區整理養護 (3) 稻草人組立 (4) 噴灌系統管路施工 (5) 電氣設備及管路工程 (6) 植栽養護。 (7) 工地巡檢。 | 1071002 最後修改期程 1060330/1060727 招/決標 1060804/1080424 開/完工 |
| 31 | 105DD01092 | 發包工程 | 水利局/水利養護工程科/ | 葫蘆墩圳整治工程 | 245,000 | 87 | 89 | 2 | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 植栽及鋪面。 | 1060801 最後修改期程 1060630/1060711 招/決標 1060729/1071031 開/完工 |
| 32 | 105DD01218 | 發包工程 | 水利局/水利養護工程科/ | 軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作) | 214,991 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 辦理結算付款作業 | 1070703 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070430 開/完工 |
| 33 | 105DD01219 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期) | 229,730 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 1 次 辦理結算中 | 1070726 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070531 開/完工 |
| 34 | 106DE01004 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ | 臺中市大里運動公園環境景 | 69,295 | 67 | 88 | 21 | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 | 1070927 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|-----------|---------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 建築工程 科 | 觀、運動步道 整體改善暨球 場移設工程 | | | | | 1. 本案業於 107 年 9 月 11 日辦理運動中心鋪面工程減項協調會議 2. 本案業於 107 年 9 月 17 日辦理工程督導。 3. 本案業於 107 年 9 月 26 日處長至工地辦理工程視察。 4. 本案業於 107 年 9 月 20 日臺中市纖維工藝博物館後方劃設大客車停車格會勘 5. 本案業於 107 年 9 月 27 日辦理南側中興大排旁之人行道高低差及欄杆老舊損壞改善會勘 目前施作項目： (1) 中央廊道緣石和級配 (2) 勝利二路人行道鋪面 (3) 入口廣場鋪面 3. 施工進度：預定進度 82.37%，實際進度 83.12% | 1070515/1070625 招/決標 1070701/1071231 開/完工 |

(九)觀光遊憩工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 12 件(92.31%) | 1 件(7.69%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 13 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------|-----------------|---------------|----------|----|----|--|-----------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 105DD00231 | 發包工程 | 教育局/國民小學/東勢國小 | 東勢國小歷史建築原東勢公學校宿 | 52,530 | 87 | 83 | -4 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 #2 號：外牆護木漆刷塗、竹編牆 | 落後原因： 因前半段落後時間已久，目前已在進行趕 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 舍修復暨再利用工程 | | | | | 施作、底塗施作、木板壁施作、銅落水管施作 #12.14：外牆/室內護木漆刷塗、天花板施作、底中塗施作、木板壁施作、銅落水管施作、木作施工。 #16 號：竹編牆施作、銅落水管施作、木作施工、天花板施作 戶外：汙水管線埋設、綠圍籬木料加工、周邊環境排水溝陰井設置、消防管線施工 | 工計畫。； 解決對策： 請承商每日填報進度,並落實趕工。 1070928 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工 |
| 2 | 105DD01216 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/ | 臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期) | 330,470 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 107 年 9 月 27 日辦理第 2 次初驗。 | 1070727 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070531 開/完工 |
| 3 | 105DQ00003 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程 | 50,000 | 72 | 72 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 107 年 9 月 13 日請領第二次估驗，本處於 107 年 9 月 28 日通過同意核撥 5,921,601 元。 | 1071002 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工 |
| 4 | 103DJ00023 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 白海豚海洋生態館新建工程 | 350,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 承商完成契約項目後於 107 年 7 月 24 日申報竣工，分別於 107 年 9 月 21、28 及 10 月 1 日辦理初驗，改善期限為 107 年 10 月 31 日，承商刻正辦理缺失改善中。 | 1070802 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工 |
| 5 | 103DJ00024 | 發包工程 | 建設局/建築工程管理科/ | 大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(第一期工 | 600,000 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 107 年 6 月 1、4、5 日辦理正驗複驗事宜承商刻正辦理使用執照，俟取得正式送水送電後，完成現場測 | 1070802 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1061231 開/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 程) | | | | | 試運轉驗證可行後始完成全部驗收。承商刻正辦理使用執照及申辦送水送電中。 | 完工 |
| 6 | 104DR00023 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造) | 100,000 | 65 | 65 | 0 | <p>流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次</p> <p>一、因變更設計期間，承攬廠商無辦理停工，致現況與目前預定進度不符，故前於 107 年 4 月 25 日同意核定 93 日曆天展延工期；原完成期限由 107 年 12 月 22 日展延至 108 年 3 月 25 日竣工。</p> <p>二、截至 107 年 9 月 30 日預定進度 26.09%，實際進度 26.12%。</p> <p>三、本月執行工項有：</p> <p>1. 弦月廣場座椅結構體工程 2. 綠間步廊地坪石材鋪設工程 3. 弦月廣場及回甘歷史區界石鋪設工程 4. 森森漫步廁所一樓結構及管路工程 5. 綠間步廊及弦月廣場坡道牆結構體工程 6. 森森漫步矮牆結構體工程</p> | 1071003 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工 |
| 7 | 104DR00043 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程 | 71,446 | 90 | 90 | 0 | <p>流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次</p> <p>一、本案變更設計前於 107 年 7 月 11 日議價不成，經監造單位檢討同意調高疑義部分項目（鋼構），目前重新簽辦第一次變更設計資料中。</p> <p>二、截至 107 年 9 月 30 日預定進度 87.49%，實際進度 87.49%。</p> <p>三、本月施作項目有：</p> <p>1. 主體外牆磁磚、洗石子修復。 2. 主體外牆施工架拆除。 3. 主體木門窗新作及修復。 4. 主體室內機電配管配線、設備安</p> | 1071003 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|--|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 裝。 5.主體天花板修復。 6.增建區牆體泥作粉刷、門窗組立。 7.增建區玻璃屋面施作。 8.戶外廣場結構體及管線配置。 | |
| 8 | 107AJ00026 | 財物勞務採購 | 觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股 | 2018 臺中國際踩舞祭 | 20,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案表團說明會已全數辦理完畢，至報名截止日收到 23 隊表團報名表，業於 8 月 22 日辦理評選會，8 月 28 日奉簽准上網公告正式國內表團名單，共計 16 隊，9 月 4 日已辦理入選表團說明會。9 月 13 日由府一層李副秘書長賢義主持，通知 14 個局處單位，召開跨局處會議；9 月 19 日進行交維計畫審查會議，交通局於 9 月 26 日函覆。本案訂於 10 月 12 日舉辦活動開幕記者會，正式進入活動宣傳期。 | 1070530 最後修改期程 開/完工 |
| 9 | 101DH01002 | 發包工程 | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程 | 98,000 | 63 | 64 | 1 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案刻正進行草厝正身、拜亭、左護龍及右護龍木屋架裁切、鑿樑、ACQ 防腐處理，並進行白灰養治、土塼磚印製、內院牆及右護龍設備空間牆基卵石疊砌等工項。 | 1070530 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1090904 開/完工 |
| 10 | 105DQ00011 | 發包工程 | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書) | 60,000 | 56 | 60 | 4 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107.6.29 申報開工，目前依契約工項施作中。 | 1070917 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 11 | 105DQ00023 | 發包工程 | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案 | 115,000 | 57 | 62 | 5 | 流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 一、預定進度 16.39%，實際進度 16.42%。 二、工作項目： 1. S33-S42 橋底白華修復 2. 工程發包 3. 進場施工便道施作 4. 移動式工作架試車 5. P43 橋墩沉陷變位子 9/22 開始監測 | 1061226 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1070201/1101101 開/完工 |
| 12 | 104DQ00009 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復暨再利用工程(含監造及工作報告書) | 70,000 | 75 | 81 | 6 | 流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (一)、地坪工程：混凝土養護。(東側) (二)、包板及百葉工程：包板放樣及骨架裝設。 (三)、門窗工程：門窗組裝(門窗框組裝成)。 (四)、木作工程：修補木棟架(右末間~明間)木料。 (五)、柱礎及舊有石板地坪工程：放樣及整理。 (六)、拆除工程：古蹟內隔間及既有屋頂。 | 1071001 最後修改期程 1060326/1060915 招/決標 1061215/1080915 開/完工 |
| 13 | 107DJ00014 | 發包工程 | 觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股 | 東后豐自行車道及周邊基礎建設改善工程 | 60,000 | 5 | 61 | 56 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施作自行車道到坡道及路面改善項目 | 1070925 最後修改期程 1080228/1080321 招/決標 1080415/1081130 開/完工 |

(十)重劃工程區段徵收工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 14 件(66.67%) | 6 件(28.57%) | 0 件(0.00%) | 1 件(4.76%) | 21 件 | 2 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-----|-----|--|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 101DR00015 | 發包工程 | 建設局/土木工程管理科/ | 臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標 | 1,275,021 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已完工付款 | 1070926 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工 |
| 2 | 102DR00032 | 發包工程 | 建設局/土木工程管理科/ | 臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 6 標景觀暨機電工程 | 1,537,184 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 已完工付款 | 1070926 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工 |
| 3 | 107DR00002 | 發包工程 | 地政局/工程管理科/ | 臺中市豐富專案區段徵收工程(土木工程) | 100,030 | 25 | 0 | -25 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 107 年 7 月 23 日辦理細部設計審查會議，廠商重新修正後依程序於 107 年 9 月 5 日送至本局核定。惟交通局計畫將本工程範圍用地闢建為花博臨時停車場，將俟交通局會勘紀錄配合修改細部設計成果資料及預算書圖。 | 落後原因： 交通局計畫將本工程範圍用地闢建為花博臨時停車場； 解決對策： 將俟交通局會勘紀錄配合修改細部設計成果資料、預算書圖及修改預計期程 1070612 最後修改期程 1071031/1071231 招/決標 1080131/1080930 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 4 | 101DF00332 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程 | 1,623,778 | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 本處通知廠商於107年4月11日復工，施工廠商於107年4月11日申請復工及報竣，於107年4月17日辦理召開竣工確認會勘，於107年5月2日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年6月4日辦理初驗複驗合格，於107年07月5、6、10日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於107年9月3、11、13及17日辦理正驗複驗合格。 | 1071002 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1061231 開/完工 |
| 5 | 101DR00020 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標) | 1,237,807 | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本處通知廠商於107年3月15日復工，施工廠商於107年3月15日申請復工及報竣，於107年3月20日辦理召開竣工確認會勘，於107年4月11、13日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年5月17日辦理初驗複驗合格，於107年6月6、13、15、19日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於107年8月15-16日及9月12日辦理正驗複驗合格。 | 1071002 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工 |
| 6 | 102DF00151 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區 | 401,095 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 景觀工程謹訂於107年8月30日上午9時30分辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 道路工程謹訂於107年9月3日上午9時辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 機電工程謹訂於107年9月4日下午2時辦理正式驗收複驗作業，驗收合格在案 | 落後原因： 正式驗收複驗合格，準備辦理結算事宜。； 解決對策： 俟廠商檢送結算書圖，即刻辦理結算作業。 1070927 最後修改期程 1011130/1020124 招/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|---------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 決標 1021015/1061201 開/ 完工 |
| 7 | 101DR00019 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ 土木工程科 | 台中市第14期市地重劃 第四工區工程(A標) | 1,355,209 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於106年6月27日辦理初驗複驗合格，於106年07月18、20、26日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於106年9月12、27日及10月19日辦理正驗複驗缺失改善完成並提送，於106年11月13日正驗複驗合格，驗收結算款於107年9月14日簽奉核准，待廠商繳納保固保證金後，再辦理結餘款付款。 | 落後原因： 廠商提送保固保證金仍有程序未完成。； 解決對策： 驗收結算款已簽奉核准，廠商已提送保固保證金經確認無誤後，再行支付結算款。 1071002 最後修改期程 1010425/1010518 招/ 決標 1011001/1040728 開/ 完工 |
| 8 | 103DF00329 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/ 土木工程科 | 臺中市捷運文心北屯線 機廠及車站區段徵收工程-第四工區 | 524,331 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1070619 機電、1070724 景觀、1070702 道路)工程業經驗收合格在案 | 落後原因： 專管及監造單位審查廠商送審結算請款資料； 解決對策： 俟審查無誤，本處即辦理結算付款事宜 1070927 最後修改期程 1030409/1030709 招/ 決標 1030829/1060901 開/ 完工 |
| 9 | 106DR00007 | 發包工程 | 建設局/土木工程管理科/ | 臺中市政府水湳經貿園區區段徵收 | 197,539 | 95 | 94 | -1 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理老樹移植作業 | 落後原因： 變更設計； 解決對策： |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 工程第 8 標 | | | | | | 儘速辦理變更設計程序 1070904 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工 |
| 10 | 107BR00001 | 委外設計 | 地政局/工程管理科/ | 烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務 | 181,450 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標作業-107 年 7 月 5 日開標、 107 年 7 月 20 日辦理採購評選會議、 107 年 8 月 8 日決標。 | 1070625 最後修改期程 開/完工 |
| 11 | 103DR00044 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程 | 1,874,405 | 82 | 82 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 進度 67.17% | 1071002 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1080220 開/完工 |
| 12 | 100AF00004 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股 | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案 | 26,140 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 | 1061229 最後修改期程 1001230/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、107 年 9 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十一、107 年 3 月 8 日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業 | |
| 13 | 100AR00002 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案 | 32,232 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案業經內政部以 107 年 8 月 28 日內授中辦地字第 1071305191 號函核准徵收。 | 1060118 最後修改期程 1001231/開/完工 |
| 14 | 100AR00003 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案 | 51,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 107.8.30、31 辦理教育訓練。 2. 107.9.20 辦理部分抵價地點交作業。 3. 更新專區網頁。 | 1040226 最後修改期程 1010131/開/完工 |
| 15 | 102DR00008 | 發包工程 | 地政局/工程管理科/ | 臺中市第 13 期市地重劃工程第三標 | 642,660 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 於 107 年 6 月 7 日驗收合格，刻正辦理結算程序 | 1070323 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1070130 開/ |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|-----------------|---|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | 完工 |
| 16 | 101DR00034 | 發包工程 | 地政局/工程管理科/ | 臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程 | 894,030 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 刻正辦理請款程序中 | 1070323 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工 |
| 17 | 107DR00009 | 發包工程 | 地政局/工程管理科/ | 臺中市第15期市地重劃工程 | 191,820 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成規劃報告審查會議 | 1070503 最後修改期程 1080930/1081231 招/決標 1090331/1100930 開/完工 |
| 18 | 107DR00017 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程 | 86,980 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 簽辦決標文件程序，於107年9月17日簽告核准。 | 1070802 最後修改期程 1070427/1070806 招/決標 1071101/1080802 開/完工 |
| 19 | 106DR00034 | 發包工程 | 建設局/土木工程管理科/ | 臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化) | 62,762 | 63 | 64 | 1 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中。 | 1071005 最後修改期程 1060627/1060901 招/決標 1061205/1080428 開/完工 |
| 20 | 104DR00046 | 發包工程 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程 | 123,145 | 95 | 98 | 3 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工廠商於107年3月21日申請報竣，於107年3月26日辦理召開竣工確認會勘，於107年4月10日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於107年5月2日 | 1071002 最後修改期程 1041216/1050219 招/決標 1051220/1070402 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|---|---------------|----------|----|----|---|--------------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 辦理初驗複驗合格，於107年5月15日辦理正驗，缺失改善完成及提送，於107年6月28日辦理正驗複驗並驗收合格，廠商已提送結算資料，目前簽辦驗收結算款程序中。 | |
| 21 | 105AR00005 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案 | 280,000 | 40 | 98 | 58 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。 | 1060124 最後修改期程 1050301/開/完工 |

(十一)災修工程

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-------------|------------|-----|---------|
| 件數小計 | 1 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 1 件 | 0 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|------|------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 106DD01191 | 發包工程 | 水利局/污水營運科/ | 石岡壩水資源回收中心中段臨大甲溪河岸之護岸及邊坡 | 66,114 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已報竣工，賡續辦理驗收程序 | 1070928 最後修改期程 1061211/1061231 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|--------|---------------|----------|----|----|------|----------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 保護工程 1 | | | | | | 1070115/1070831 開/完工 |

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

| 執行進度 | 符合或提前 | 落後比率≤5% | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10% | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|---------------|------------|-------------|------------|-------|---------|
| 件數小計 | 223 件(97.81%) | 4 件(1.75%) | 0 件(0.00%) | 1 件(0.44%) | 228 件 | 5 件 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費 (仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------|-----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 1 | 106AG00024 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/交通 規劃科第三股 | 106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫 | 11,000 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 5 月 9 日決標。5 月 23 日工作執行計畫書同意備查。 2、9 月 19 日完成期中報告審查，原則通過，10 月 23 日期中報告修正版備查。 3、107 年 2 月 9 日提送期末報告，完成 TOPIS 交通管理監控平台建置，並於 107 年 4 月 13 日辦理期末座談會，廠商已於 107 年 5 月 4 日依會議紀錄完成修正意見對照表。 4、已於 107 年 6 月 15 日召開期末報告審查會，主席裁示修正後通過，107 年 8 月 9 日期末報告書修正版備查。 5、107 年 9 月 7 日驗收合格，107 年 9 月 26 日撥付尾款。 付款進度：106 年 7 月 17 日第一次付款 2,089,000 元，106 年 11 月 6 日第二次付款 5,222,500 元，107 年 9 月 26 日第三次付款 3,133,500 元。 | 1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工 |
| 2 | 106AD00076 | 財物勞務採購 | 教育局/ 國民小學/上石國 | 臺中市 106 學年度招聘英語教學資 | 11,400 | 98 | 100 | 2 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成經費核銷 | 1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 小 | 源中心學校美籍英語協同教學人員計畫 | | | | | | /決標 1070316/開/完工 |
| 3 | 106AH00041 | 財物勞務採購 | 都發局/都市設計工程科/ | 106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫 | 19,000 | 70 | 100 | 30 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.09.25. 付款完成。 | 1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招 /決標 1070330/開/完工 |
| 4 | 106AP00132 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 106 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛 | 16,600 | 40 | 100 | 60 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已付款核銷 | 1061129 最後修改期程 1061231/開/完工 |
| 5 | 107AD00052 | 財物勞務採購 | 教育局/國民中學/太平國中 | 107 年寒假暨 106 學年度第 2 學期例假日安心午餐券聯合招標 | 84,011 | 40 | 100 | 60 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 107 年 1 月 8 日決標。 2. 第一批次履約中。 3. 預計 5 月 1 日辦理第一批次驗收。 4. 第一批次已付款完成，第二批次履約中。 5. 6/26 辦理第二批次驗收，第三批次履約中。 6. 第三批次已驗收完成，辦理核銷中。 7. 已全案完成核銷，辦理賸餘款繳回中。 | 1070402 最後修改期程 1070415/開/完工 |
| 6 | 099AE00001 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案 | 190,016 | 95 | 85 | -10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。 2. 建立公展通知土地所有權人清冊。 3. 106 年 7 月 12 日府授都計字第 1060143297 號公告自年 7 月 19 日起公開展覽 30 天。 4. 彙整相關人陳意見，再提內政部審議。 5. 細計土地使用分區管制要點經本市都委會 106 年 9 月 22 日第 74 次大會通過。 | 落後原因： 本案通盤檢討範圍幅員廣闊，變更及陳情案件甚多，故審議程序相對冗長，致本案進度落後。； 解決對策： 本案業經內政部核定都市計畫，並已簽奉市長同意公告發布實施在案，後續將會同本案廠商儘速 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------------|-----------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 6. 主計部分於106年10月17日府授都計字第1060226811號函再提內政部審議。 7. 另需簽訂協議書部分(宗教專用區)已訂於10月23日召開會議。 8. 有關台中港土地使用區管制要點部分,土管部分於106年11月23日公告實施。 9. 已排入107年2月6日內政部都委會第916次會議。 10. 107年2月6日內政部都委會第916次會議審議通過。 11. 107年3月31日召開附帶條件協議書研商會議。 12. 107年4月19日召開涉及國有財產署土地簽訂協議書研商會議 13. 107年5月上簽協議書用印。 14. 107年6月28日報內政部核定。 15. 本案第四階段部分業已於107年9月11日公告發布實施。 | 繳交成果後,辦理結案付款。 1071005 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工 |
| 7 | 106AH00020 | 財物勞務採購 | 都發局/ 秘書室/ 秘書室第二股 | 都市發展局檔案數位化影像製作案 | 20,000 | 98 | 95 | -3 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於107年9月26日辦理第2期交貨驗第一次複驗,驗收不符合部份已通知廠商於10個日曆天內完成更正改善後,再提請機關再複驗。 | 落後原因: 本案「使照存根建置項目」驗收結果不符; 解決對策: 已通知廠商改善後再提請辦理複驗 1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工 |
| 8 | 100AG00007 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/交通規劃科第一股 | 水湳經貿園區運輸系統整體規劃案 | 13,000 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1、本案101年9月25日決標。 2、廠商106年3月13日提送總結報告書,因本案尚待召開第2次專家學者座談會,3月21日函請廠商將後續專家學者 | 落後原因: 本案107年8月7日辦理驗收未通過,因有月報逾期問題,經本科全面檢討並向廠商罰款,於107年 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 座談會討論內容納入總結報告書。 3、配合水滴智慧城發展項目，研擬水滴轉運站定位及自駕車示範場域規劃。 4、107年1月19日召開第2次專家學者座談會，107年2月1日提送總結報告書，107年4月12日召開總結報告書審查會議，決議報告書修正後通過。107年4月25日提送總結報告書修正版。 5、報告書修正版尚有未修正處，請廠商持續修正，並於107年6月25日召開工作會議確認內容，請廠商再提送修正版報告書報局。 6、廠商已於107年6月28日提送修正後總結報告書，並已於107年7月11日發函同意核備總結報告書，訂於8月7日辦理驗收。 7、已於107年8月7日辦理第一次驗收，因部份月報提送時間有認定疑慮及逾期須再確認，驗收未通過，目前已完成確認，並擇日辦理複驗。 8、已於107年9月19日辦理驗收，驗收通過，刻正辦理後續結案事宜。 付款進度：102年6月14日第一次付款1,274,000元，102年11月26日第二次付款1,911,000元，103年7月30日第三次付款1,911,000元，104年11月17日第四次付款3,822,000元。 | 9月19日後，辦理第二次驗收通過。導致時程落後。； 解決對策： 積極辦理付款作業，已請廠商提送相關資料，盡速辦理付款事宜。 1060907 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工 |
| 9 | 106AD01020 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利養護工程科/ | 臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」 | 34,650 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算付款作業。 | 落後原因： 目前中央尚未撥付末期款，俟撥入市庫後再行撥付廠商。； 解決對策： 積極辦理，加速作業。 1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------------|--|-----------|----------|----|----|---|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | | /決標 1061231/開/完工 |
| 10 | 105AH00032 | 財物勞務採購 | 都發局/ 住宅發展工程處/ 工程開發科 | 105 年度市政願景館建置案(統包) | 37,900 | 100 | 98 | -2 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 9 月 7 日 PCM 提送統包廠商審查後工程尾款及設計費予本處請款 | 落後原因： 因廠商至 8 月底始提送請款資料，又因所提送之請款文件尚有疏漏，且結案資料繁多，整理請款資料曠日廢時，以致逾期； 解決對策： 請款資料已陳核會辦秘書室、會計室及政風室，刻正加速請款流程 1060811 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工 |
| 11 | 105AM00143 | 財物勞務採購 | 警察局/ 後勤科/ | 局本部新建工程警用無線電系統建置案 | 12,488 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，預算 106 年 12.488 萬，於 106 年 4 月 26 日以 815 萬元決標予「訊銓通整合系統科技有限公司」，動工日期俟新建大樓驗收、點交情況，由本局以公文另行通知。 | 1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工 |
| 12 | 105AQ00101 | 財物勞務採購 | 文化局/ 臺中市文化資產處/ 遺址傳藝課 | 臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫 | 100,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 7 日，辦理本案第三次工作會議，協調考古團隊配合工程單位需求調整發掘次序。9 月 13 日，考古團隊完成第一標工區編號 2、3 回填並交還地政局。本案刻正依規劃時程持續發掘中。 | 1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------------|--|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 13 | 105AQ00112 | 財物勞務採購 | 文化局/ 臺中市文化資產處/ 遺址傳藝課 | 臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫 | 115,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月17日，辦理本案期中第二階段第二期發掘報告書驗收作業，9月21日驗收通過。刻正依規劃進度發掘中。 | 1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工 |
| 14 | 105DJ00005 | 發包工程 | 文化局/ 文化資產處/ 資產修復課 | 臺中市后里馬場文化資產配合2018臺中花卉博覽會修復暨再利用工程(含規劃設計、監造及工作報告書) | 59,710 | 95 | 95 | 0 | 流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 本案於107.07.31申報竣工，107.08.17辦理驗收，107.08.30複驗通過，刻正辦理結算事宜 | 1071002 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060731/1070731 開/完工 |
| 15 | 106A725003 | 財物勞務採購 | 梧棲公所/ 社會課/ | 106年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險 | 11,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理 | 1060117 最後修改期程 1060310/開/完工 |
| 16 | 106AB00025 | 財物勞務採購 | 民政局/ 生命禮儀管理處/ 秘書室 | 106年臺中市殯葬資訊整合管理系統建置案 | 11,342 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依相關契約進度辦理中 | 1060828 最後修改期程 1060929/開/完工 |
| 17 | 105AE00044 | 財物勞務採購 | 經發局/ 工業科/ 工業科第四股 | 105臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理 | 15,007 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中，精密二期標準廠房目前施工進度51.261%，施作項目： 1. 2-4樓內牆粉刷 2. PH1配管工程、消防工程、給排水及弱電工程 | 1051019 最後修改期程 1050808/開/完工 |
| 18 | 105AF00071 | 財物勞務採購 | 建設局/ 土木工程管理科/ | 水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務 | 175,601 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 依契約規定執行監造及專案管單位職責 | 1061225 最後修改期程 990326/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------------|---|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 案 | | | | | | |
| 19 | 105AF00100 | 財物勞務採購 | 建設局/ 新建工程處/土木工程科 | 國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作 | 13,940 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中 | 1050803 最後修改期程 1050831/開/完工 |
| 20 | 105AF00130 | 財物勞務採購 | 建設局/ 新建工程處/土木工程科 | 105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區） | 11,585 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中 | 1060104 最後修改期程 1050613/開/完工 |
| 21 | 105AG00025 | 財物勞務採購 | 交通局/ 捷運處/ 開發路權課 | 臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案 | 25,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 財務效益評估報告書（含不動產估價報告書）於 106.10.27 簽奉局一層核定。 2. 招商相關規定及範本於 106.10.23 公告或下達。 3. 於 106.12.08 辦理捷運綠線土開案招商座談會。 4. G5、G11 案業於 107.02.26 正式對外（第 1 次）公告，於 107.04.30 截止投標，業已完成 G5 案資格文件審查。 5. G11 案檢討報告已報局核定。 6. 已於 107.05.29 參加山海屯招商說明會。 7. 已於 107.07.10 召開本市招商甄選規定修正草案審查會議（107 年第 1 次）。 8. 於招商甄選規定修正方案簽准後，辦理 G9 招商文件審查會。 9. 於 107.09.26 參加促參商機座談會。 | 1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------------|--|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 22 | 106AD01030 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利養護工程科/ | 2018 台中花博豐原葫蘆墩第 5 區戶外景觀設計及佈展委託專業服務案 | 36,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 展品佈設已於 107 年 8 月底完成。 | 1060809 最後修改期程 1061130/開/完工 |
| 23 | 106AD01035 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利規劃科/ | 臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務 | 17,480 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局已於 107 年 9 月 13 日召開期初審查會前會，並限期廠商提送修正本至本局。 | 1060915 最後修改期程 1061101/1070801 招/決標 1080301/開/完工 |
| 24 | 106AD00086 | 財物勞務採購 | 教育局/ 社會教育科/社會教育科第二股 | 臺中世界花卉博覽會花艷館佈展暨國內外花藝競賽委託專業服務案 | 236,925 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中。 1.刻正辦理國內外花藝競賽及通關檢疫等各項工作。 2.107 年第二期款撥付完成。 3.參賽單位及花舞館進場施工中。 | 1060710 最後修改期程 開/完工 |
| 25 | 106AD00106 | 財物勞務採購 | 教育局/ 社會教育科/社會教育科第二股 | 2018 臺中世界花卉博覽會發現館佈展委託專業服務案 | 67,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程預計逾 107 年 10 月 12 日完工，並於 10 月 24 日召開第三期審查會議。 | 1060829 最後修改期程 1061020/1061117 招/決標 1070830/開/完工 |
| 26 | 106AD00185 | 財物勞務採購 | 教育局/ 幼兒教育科/幼兒教育科第二股 | 臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理 | 14,141 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開採購評選會議及辦理公開閱覽完畢，文小 10、文小 65 及文小 66 等 3 處業於 107 年 8 月 23 日第二次開標，業於 107 年 9 月 12、13 日完成採購評選會議，刻正辦理決標作業，另廊子校區業於 107 年 8 月 31 日第二次流標，修正後招標文件業於 | 1070121 最後修改期程 1070415/1080115 招/決標 1081115/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------|--------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 107年9月26日第一次流標，預計於107年10月5日第二次開標。 | |
| 27 | 102AH00018 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案 | 20,500 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於107年3月27日提請內政部大會審議通過，刻正依會議紀錄簽辦再公展事宜，並訂於107年5月8日辦理再公展。刻正彙整有關人民團體陳情意見之各機關研析意見。 107年8月2日召開諮詢會議研商再公展案件人陳意見研析處理情形。 107年8月23日函報內政部辦理再公展無意見案核定作業。 107年9月6日依內政部8月30日函示修正計畫書圖名稱後，續提報內政部辦理核定作業。 | 1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工 |
| 28 | 102AH00027 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案 | 27,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 經濟部水利署106.8.14召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄106.8.24送達，106.9.30經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於106年11月10日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以106年12月19日府授都計字第1060278204號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於107年1月25日召開第2次審認會議(107年2月6日紀錄送達，本府並於107年3月5日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於107年4月13日將審查結果報請行政院認定)。已於107.08.17取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。 | 1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------------|--------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 29 | 103AF00081 | 財物勞務採購 | 建設局/ 新建工程處/土木工程科 | 東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作 | 15,835 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23. 104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24. 104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25. 105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26. 105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27. 原訂於 105 年 2 月 5 日召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28. 現正依計畫定期實施監測作業中。 | 1030905 最後修改期程 1030930/開/完工 |
| 30 | 103AG00016 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通工程科/交通工程科第二股 | 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充 | 169,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。 | 1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工 |
| 31 | 103AH00011 | 財物勞務採購 | 都發局/ 綜合企劃科/綜合企劃科第二股 | 豐原都市計畫通盤檢討規劃案 | 15,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審議完畢，於 106 年 2 月 24 日市都委會審議通過，並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議。 2. 內政部都委會於 106 年 7 月 11 日召開專案小組第 1 次會議。另市都委會決議待整合部分，訂於 106 年 9 月 8 日召開市都委會專案小組第 16 次會議。106 年 9 月 19 日召開內政部第 2 次專案小組，106 年 | 1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------|------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 11月2日提送補充資料提第3次小組，106年11月15日召開工作會議，未審議完成及待整合部分，前於106年9月8日召開市小組第16次會議審議完畢，並於106年12月28日召開市都委會第79次會議審議通過。 3.107年7月31日召開部都委會專案小組第5次會議審議完畢，除內、中環工業區及綠地解編部分留待第二階段小組討論外，其餘變更案將提內政部都委會大會審議。 | |
| 32 | 103AH00040 | 財物勞務採購 | 都發局/綜合企劃科/ | 擬定后里國際花博特定區計畫規劃案 | 14,850 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106/4/27、106/5/17 召開工作會議討論 106/5/23 召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。 106/6/9 邀集建設局、地政局等召開研商會議。 106/6/28 函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。 106/7/18 召開第3次專案小組會議。 106/8/25 辦理軍方出入動線現地會勘。 106/11/6 召開研商會議（市長主持）。 107/1/30、2/27 召開工作會議確認修正內容。 原訂107/3/27、107/5/17 召開府內第2次研商會議，改期至107/5/28召開，依會議結論續召開專案小組會議，並於年底提送內政部都委會及環評大會。 107/6/21 召開第4次專案小組會議。 107/8/21 函請交通局確認交通規劃內容。 107/10 召開第5次專案小組會議 | 1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工 |
| 33 | 103AH00047 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 臺中市轄區內都市計畫公共設施用 | 25,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年8月8日市長召開本市公共設施 | 1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|------------|-----------|----------|----|----|--|---------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 地專案通盤檢討規劃案 | | | | | 用地解編會議。 2. 105 年 9 月 1 日內政部召開第一次審查會。 3. 105 年 9 月 19 日函請本府相關單位補充相關資料。 4. 105 年 10 月 12 日召開第 10 次工作簡報會議，並請相關單位於 105 年 10 月 21 日前函覆。 5. 11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 6. 105 年 12 月 12 日召開第 11 次工作簡報會議， 7. 105 年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 8. 106 年 1 月 9 日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 9. 106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議。 10. 106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。 11. 106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 12. 106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 13. 106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 14. 6 月 27、28、29 辦理地方座談會。 15. 清查變更範圍土地所有權人清冊。 16. 請教育局提供撤銷徵收土地所有權人清冊，簽辦公開展覽作業。 17. 106 年 9 月 1 日起公告公开展覽 45 天。 18. 106 年 9 月陸續於本市 29 區辦理說明會。 19. 公开展覽至 10 月 15 日，後續將進入本市都委會審查。提 107 年 3 月 30 日市都委會報告。4 月 27 日市都委會報告。 107 年 7 月 30 日內政部實施評鑑績效良好。107 年 9 月 27 日內政部實施進度管考績效良好。 | /決標 1041115/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 34 | 104AD00023 | 財物勞務採購 | 教育局/ 國民小學/ 文山國小 | 104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購 | 37,840 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中 | 1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工 |
| 35 | 104AE00024 | 財物勞務採購 | 經發局/ 工業科/ 工業科第三股 | 臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案 | 27,430 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 107 年 9 月 6 日提報 107 年 8 月份工作月報表至局備查，本局於 107 年 9 月 13 日存供備查。 2. 廠商於 107 年 9 月 6 日檢送半年成果報告(第六期)，本局於 107 年 9 月 20 日辦理審查會議，其會議決議原則同意。 | 1040713 最後修改期程 1041020/開/完工 |
| 36 | 104AF00093 | 財物勞務採購 | 建設局/ 新建工程處/ 土木工程科 | 華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估 | 10,300 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中 | 1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工 |
| 37 | 104AH00009 | 財物勞務採購 | 都發局/ 城鄉計畫科/ | 烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案 | 15,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9. 104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10. 104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11. 廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14. 104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。 15. 105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16. 105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 | 1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|------|-----------|----------|----|----|--|-----------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 17. 105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18. 105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19. 105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20. 105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21. 105 年 5 月 18 日提交期末報告。 22. 105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23. 105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24. 105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25. 105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26. 105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27. 烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28. 高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29. 烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30. 烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。12 月 6 日召開第 3 次專案小組。 31. 烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。7 月 11 日第 7 次小組。106 年 8 月 9 日第 8 次小組。106 年 9 月 4 日第 9 次小組。106 年 11 月 27 日第 10 次小組。 32. 高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。7 月 17 日第 6 次小組。106 年 8 月 17 日變 3 案協商會議。 33. 高鐵通檢 106 年 10 月 6 日市都委會(75)審議通過。部分案件續提 106.12.22 | |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-------------------|--|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 市大會(78)。107.4.27內政部召開第1次小組，9.21召開第2次專案小組。 34.烏日四通已提106年12月22日市都委會。再提會案件已提107年1月26日市都委(80)大會。主計於107年6月4日內政部召開第1次小組，10月3日辦理現地勘查。 | |
| 38 | 106AH00031 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案 | 13,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1070910-1070925辦理現地存在樁位清理檢測、確認可用樁位及控制點檢測、導線測量(含高程)、可用樁位聯測及全區樁位座標轉換等成果現地驗收 | 1071002 最後修改期程 1061130/1080131 招/決標 1080430/開/完工 |
| 39 | 106AH00037 | 財物勞務採購 | 都發局/建造管理科/ | 臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫 | 85,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於107年7月31日報驗本採購案第4期工作項目，業已於107年9月14日驗收完成，目前刻正辦理請款作業。 | 1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工 |
| 40 | 106AH00053 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科 | 106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫 | 216,432 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 兩家業者媒合累計374件(包租包管18件、代租代管356件)，依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。 | 1061005 最後修改期程 1070101/1080201 招/決標 開/完工 |
| 41 | 106AI00019 | 財物勞務採購 | 農業局/作物生產科/ | 2018臺中世界花卉博覽會外埔園區自然館策佈展委託專業服務案 | 90,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 樂農館於107年6月7日召開第三次審查會議，原則通過，並於107年9月17日取得建築物變更使用執照併案辦理室內裝修准予按圖施作。 | 1060927 最後修改期程 1061215/1070315 招/決標 1070831/開/完工 |
| 42 | 106AI00022 | 財物勞務採購 | 農業局/運銷加工科/ | 2018臺中世界花卉博覽會外埔園區暨展館營運 | 75,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於9月份平常日辦理各項壓力測試，並於9月20日完成第一期款撥付1,316,559 | 1061106 最後修改期程 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 管理委託專業服務案 | | | | | 元整。 | |
| 43 | 106AM00107 | 財物勞務採購 | 警察局/後勤科/ | 局本部辦公廳舍新建工程設備需求採購案 | 26,022 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前置作業中 | 1061103 最後修改期程 1071031/1071201 招/決標 1071215/開/完工 |
| 44 | 106AP00002 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組 | 臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫 | 256,681 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約執行中 | 1071003 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工 |
| 45 | 106AP00076 | 財物勞務採購 | 環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股 | 106 年臺中市環境品質監測站設置計畫 | 28,590 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 定期提送月報，符合契約規定及進度。 | 1060928 最後修改期程 1061023/1070222 招/決標 1070530/開/完工 |
| 46 | 106AP00110 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫 | 11,700 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1)廠商於107年8月10日檢送7月工作報告，本局於107年9月7日函復因內容諸多錯誤缺漏或不一致不予核備並限期改正，廠商後於107年9月14日檢送改正之7月工作報告，目前審查中(2)廠商於107年9月11日函送8月工作報告，目前審查中(3)廠商於107年9月11日函送第二次改正之4月及5月及6月工作報告，本局於107年9月26日函復同意備查(4)本局轉107年8月30日廠商檢送之第二次修正報告書請委員進行第三次審查(書審)，依據委員書審意見後於107年9月20日函請廠商進行修正並限107年9月28日前提送修訂版1式2份(5)有關環保署補助本局辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫，因原廠商未能後續擴充而造成期程延後一案，本局於107年9月17日函送修正計畫書請環 | 1061013 最後修改期程 1070128/1080330 招/決標 1090329/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------------|--|-----------|----------|----|----|--|--------------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 保署核定，後因內容有部分誤繕，另於107年9月26日函送更正之修正計畫書。 | |
| 47 | 106AR00017 | 財物勞務採購 | 地政局/ 清水地政/ 第二課 | 106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫 | 19,155 | 98 | 98 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第 4 期成果付款。 | 1060607 最後修改期程 1060630/開/完工 |
| 48 | 106AR00022 | 財物勞務採購 | 地政局/ 區段徵收科/ 區段徵收科第一股 | 臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案 | 15,270 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理社區培力計畫(專業服務人員駐點、家戶拜訪、里鄰座談會)等相關事項 | 1061129 最後修改期程 1061229/開/完工 |
| 49 | 106AZ00005 | 財物勞務採購 | 原民會/ 經濟建設及土地管理組/ | 2018 臺中世界花卉博覽會原住民族專區景觀設計及策佈展執行勞務採購 | 63,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承攬廠商(悅暉)於 4 月 30 日提交第二期策佈展活動執行報告書。悅暉於 4 月 24 日針對契約「4 月 25 日申報各項計畫之硬體設備工程竣工」一項提出展延申請，本會於 7 月 25 日同意本案硬體工程展延至 6 月 25 日前申報竣工。悅暉業於 7 月 9 日申報竣工，本會於 7 月 26 日辦理第二期策佈展活動執行報告書初稿審查會議完竣，並分別於 8 月 21 日、8 月 30 日及 9 月 7 日辦理硬體工程查驗會議，惟仍有部分缺失待改善，刻正由和觀公司釐清策佈展廠商(悅暉公司)依查驗意見修正竣工圖說，先行檢視無誤並送本會轉請查驗委員書面審查無誤後，始核定通過。 | 1060824 最後修改期程 1061030/開/完工 |
| 50 | 107A725003 | 財物勞務採購 | 梧棲公所/ 社會課/ | 107 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險 | 11,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理 | 1070410 最後修改期程 1070320/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 51 | 107A735005 | 財物勞務採購 | 大肚公所/社會課/ | 臺中市大肚區公所107年區民團體意外險 | 11,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請 | 1070330 最後修改期程 1070321/開/完工 |
| 52 | 107A736001 | 財物勞務採購 | 龍井公所/社會課/ | 107年臺中市龍井區區民團體意外保險 | 16,331 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中 | 1070102 最後修改期程 1061228/開/完工 |
| 53 | 107AB00030 | 財物勞務採購 | 民政局/生命禮儀管理處/大甲殯儀館 | 107年度大甲火化場火化爐及附屬設施汰換 | 26,300 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、第3號火化爐具組件安裝、推入機施作。 2、第3、4號火化爐前地坪改善。 3、監視系統及簡易廁所施作。 | 1070510 最後修改期程 1070704/開/完工 |
| 54 | 107AD00036 | 財物勞務採購 | 教育局/社會教育科/社會教育科第二股 | 「2018臺中世界花卉博覽會」委託專業導覽服務暨志工培訓採購案 | 18,380 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107年7月23日辦理第一期驗收審查會議，賡續於107年8月29日辦理第一期驗收，並於107年9月7日辦理複驗，另於107年7月5日、7月20日及7月30日辦理顧問會議，審議導覽志工導覽手冊文案、導覽志工幹部手冊、專業課程師資場次及各園區導覽路線規劃，及持續進行標案第二期履約事宜。 | 1070319 最後修改期程 1070430/1070630 招/決標 1070930/開/完工 |
| 55 | 106AG00026 | 財物勞務採購 | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案 | 15,900 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於107/5/30辦理初步設計座談會議，刻正請規設單位儘速修正。 2.依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於107/06/27辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。 3.本案2樓變更為商場，依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於107/08/27辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。簽呈請示辦理初步設計(含交通動線)第二 | 1060516 最後修改期程 1061231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------------|-------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 次座談會。 | |
| 56 | 106AG00028 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車規劃課 | 106-109 年度租賃 PDA 開單設備案 | 19,070 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月履約中 | 1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招 /決標 開/完工 |
| 57 | 106AG00030 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車管理課 | 臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案 | 105,030 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 9 月 18 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。 | 1060612 最後修改期程 1060820/開/完工 |
| 58 | 106AG00037 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車管理課 | 臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務 | 81,665 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 9 月 17 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。 | 1060906 最後修改期程 1061016/開/完工 |
| 59 | 106AG00038 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/交通規劃科第三股 | 2018 花博活動交通監控暨決策平台建置計畫 | 10,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案 106 年 10 月 20 日完成決標。 2、106 年 11 月 20 日工作執行計畫書同意備查；107 年 1 月 12 日期初報告修正版同意備查。 3、107 年 2 月 26 日召開期中報告審查會議，辦理系統雛型規劃設計與路側設備點位與交控策略規劃內容之審查。 4、107 年 4 月 3 日期中報告修正版核備，並於 107 年 5 月完成第二期款撥付。 5、107 年 6 月 29 日提送期末報告，目前配合機關進行部分內容調整及停車場介接測試。 付款進度：106 年 12 月第一期付款 1,900,000 元（花博預算）。107 年 5 月第二期付款 2,850,000 元（本府預算）。 | 1060930 最後修改期程 1061231/1070301 招 /決標 1070831/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------|------------------------|-----------|----------|----|----|--|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 60 | 106AG00039 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/ | 國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫 | 25,000 | 95 | 95 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次</p> <p>1、本案 106 年 10 月 5 日完成決標及簽約，10 月 12 日本局完成工作執行計畫書審查，11 月 22 日召開期中審查。</p> <p>2、106 年 12 月 7 日工作執行計畫書修正二版同意備查，106 年 11 月 22 日召開期中報告審查，會議結論修正後通過。</p> <p>3、交通部 106 年 12 月 20 日函同意撥付 106 年「智慧運輸系統發展建設計畫—國一暨台 74 匝道及平面聯絡道號誌協控計畫」第 1 期補助款，已於 107 年 2 月 21 日完成第一期款請款作業。</p> <p>4、廠商 107 年 2 月 12 日提送期末報告，經審查尚有不足之處，函復廠商補正，廠商 107 年 3 月 9 日提送期末報告修正版。</p> <p>5、107 年 4 月 23 日期中報告書（修正二版）同意備查，並於 107 年 5 月 11 日向交通部請領第二期款 705 萬元。</p> <p>6、本案 107 年 5 月 18 日召開期末審查會，會議決議請廠商一個月內依委員及各單位意見完成修正，經與會委員檢視，確認修正完成後，再辦理驗收結案。</p> <p>7、廠商 107 年 6 月 13 日提送期末修正報告書，並依期末審查會議結論，提供審查委員檢視確認完成修正後再辦理核定事宜。</p> <p>8、期末報告修正二版，經審查委員檢視後尚有部分內容未修正完成，已請廠商依審查意見辦理修正作業。</p> <p>9、廠商 107 年 8 月 13 日提送期末報告修正三版報告書，已於 107 年 8 月 23 日同意備查，並函請廠商 10 日內提送結案報告書。</p> <p>10、廠商於 107 年 9 月 3 日提送結案報告，本局 107 年 9 月 14 日函復同意備查，並請廠商於 107 年 9 月 25 日前提送結算</p> | <p>1070918 最後修改期程</p> <p>1061015/1061030 招/決標</p> <p>1061115/開/完工</p> |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------------|------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 明細表以辦理驗收作業。 付款進度：107年2月22日撥付第一期付款4,700,000元、107年9月3日撥付第二期付款7,050,000元。 | |
| 61 | 106AG00041 | 財物勞務採購 | 交通局/ 運輸管理科/運輸管理科第一股 | 2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案 | 382,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於106年8月3日招標公告，8月29日開資格標並於9月4日召開評選，9月15日決標及簽約。 二、廠商已於106年10月15日提送工作計畫書(期初報告/第一次交貨)，訂於107年1月3日審核通過。 三、廠商已於106年12月12日提送「施工執行計畫書」及「票卡印刷確認書」。 四、網站訂票系統於107年4月2日上線。 五、施工執行計畫書已於107年4月18日函復廠商審查通過。 六、銷售門票已於6月30日前達100萬張。 七、電子票卡(花博卡)交付已於6月30日前達100萬張。 | 1060928 最後修改期程 1060915/1061016 招/決標 1070630/開/完工 |
| 62 | 106AG00043 | 財物勞務採購 | 交通局/ 公運處/ 運輸稽查課 | 106 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫 | 10,360 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 文心路沿線智慧型站牌執行清單整理中 | 1061018 最後修改期程 1061003/1070413 招/決標 開/完工 |
| 63 | 106AG00047 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/ | 水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款) | 79,067 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、本案於106年10月17日公告上網，11月13日開標，11月17日召開評選會，11月30日辦理議價決標。 2、依建築物工程技術服務建造費用百分比法第三類各級距費率上限所計算出金額合計之百分之98.00整得標，總契約預計金額新臺幣77,485,660元。 3、細部設計案已於11月30日簽約，並於12月8日提送工作執行計畫書，12月 | 1061128 最後修改期程 1061231/1070130 招/決標 1070530/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 15 日召開工作執行計畫書審查會議。 4、107 年 1 月 3 日工作執行計畫書同意備查，並已完成撥付第一期款 7,748,566 元。 5、107 年 2 月 22 日建築師事務所提送初步設計報告書(第一版)，經本科召開工作會議，107 年 3 月 8 日建築師事務所完成修正並提送初步設計報告書(第二版)，107 年 4 月 11 日召開初設報告書審查會議，決議審查通過。107 年 5 月 8 日建築師事務所提送初步設計報告書(第三版)，107 年 6 月 12 日本局同意核備初步設計報告書。 6、107 年 7 月 31 日提送交通影響評估報告送審。 7、107 年 9 月 13 日召開交評審查會議，正依委員意見修正報告書。 | |
| 64 | 106AG00048 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 設施工程課 | 臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款) | 26,503 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依規審核初步設計報告書並函轉至機關，已於 107/5/30 辦理初步設計座談會議，刻正請規設單位儘速修正。 2. 依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/06/27 辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。 3. 本案 2 樓變更為商場，依規審核多目標使用計畫書並函請機關辦理審查，已於 107/08/27 辦理多目標使用計畫書審查會，刻正請規設單位儘速修正。簽呈請示辦理初步設計(含交通動線)第二次座談會。 | 1070102 最後修改期程 1070115/1070430 招/決標 1070830/開/完工 |
| 65 | 106AG00051 | 財物勞務採購 | 交通局/ 公運處/ 運輸稽查課 | 106 年智慧公車車聯網建置計畫 | 13,400 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案於 9/7 收到廠商復驗公文，預訂 10/5 完成複驗工作。 二、本案於 9/28 召開工作會議。 | 1070326 最後修改期程 1061229/1070430 招/決標 1070731/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------|-----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 66 | 106AG00052 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/ 交通規劃科第二股 | 臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究 | 15,800 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 9 月 14 日工作執行計畫書核備。 | 1070430 最後修改期程 1070630/1070930 招/決標 1080131/開/完工 |
| 67 | 106AE00011 | 財物勞務採購 | 經發局/ 工業科/ 工業科第三股 | 大里夏田產業園區委託申請設置案 | 42,300 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 107 年 9 月 10 日依規檢送 107 年 8 月份工作月報，本局於 107 年 9 月 18 日存供備查。 2. 廠商依審查會議紀錄修正並於 107 年 9 月 28 日檢送排水規劃修正版，本局刻正檢視是否依會議紀錄修正。 3. 廠商於 107 年 9 月 28 日檢送環境影響評估說明書至局核辦，本局刻正檢視中。 | 1060124 最後修改期程 1060420/開/完工 |
| 68 | 106AE00018 | 財物勞務採購 | 經發局/ 工業科/ 工業科第四股 | 106 年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫 | 13,000 | 100 | 100 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約規定辦理第四期請款相關事宜。 | 1060125 最後修改期程 1060620/開/完工 |
| 69 | 106AE00034 | 財物勞務採購 | 經發局/ 商業科/ 商業科第一股 | 社會創新產業發展計畫 | 12,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 9 月 1 日辦理 1 場「銀髮趨勢論壇暨輔具交流媒合會」、9 月 8 日結合川川市集辦理 1 場「尋味社企」食安議題工作坊、9 月 14 日加辦 1 場「第 4 次甄選評審會」及 9 月 28 日經濟部中小企業處現地訪查本補助計畫。 | 1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工 |
| 70 | 106AF00066 | 財物勞務採購 | 建設局/ 建築工程管理科/ | 臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案 | 20,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 政策公告已於 107 年 7 月 19 日截止公告，至截止日止無申請人遞件，訂於 107 年 10 月 8 日召開「臺中市運動休閒園區-多功能體育館暨停車場新建營運移轉案」第二次政策公告研商會議；俟會議結論與主席裁示事項再辦理第二次政策公告事宜。 | 1070807 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|-----------------------|--|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 71 | 106AF00087 | 財物勞務採購 | 建設局/ 新建工程處/公園景觀工程科 | 2018 臺中世界花卉博覽會—后里馬場森林園區綠化佈展工程委託專案管理技術服務案 | 13,020 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理花博統包案專案管理事宜。 | 1060824 最後修改期程 1060224/1060315 招/決標 1060630/開/完工 |
| 72 | 105AG00040 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/ | 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究 | 12,000 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、2 月 7 日局長召開雙港捷運討論會議。 2、2 月 13 日依討論會議完成向市長報告簡報。 3、3 月 8 日向市長室辦理本案進度報告，4 月 10 日依會議結論完成修正簡報。 4、7 月 20 日依據秘書長「因應臺中機場 2035 年整體規劃建議捷運路線延伸至陽西區，臺中國際機場門戶計畫配合辦理修正研商會議」結論辦理。 5、8 月份請廠商評估 2 方案（中清路、崇德路）之可行性，9 月 17 日廠商檢送市區段路線資料供本局檢核。 | 1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工 |
| 73 | 105AG00041 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/ | 臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究 | 11,600 | 85 | 85 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、3 月 29 日交通部轉陳行政院、4 月 16 日討論報院簡報、4 月 23 日召開跨局處會議、4 月 26 日完成報院簡報、4 月 30 日召開國發會審查會議。 2、5 月 22 日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 3、6 月 26 日召會討論交通部審議簡報，7 月 13 日交通部召會審查，7 月 24 日函報可行性研究至交通部陳轉行政院核定。 4、8 月 22 日交通部將捷運藍線計畫（臺中港-大車站）報請行政院核定。 5、9 月 12 日通過行政院審查會議，並於 9 月 13 日提送修正報告書予中央辦理核 | 1070319 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 定程序。 | |
| 74 | 105AG00048 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通工程科/ 交通工程科第二股 | 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期) | 345,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年9月份已完成206站營運啟用、217站設備查驗，持續辦理接電啟用及新設站點建置。 | 1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工 |
| 75 | 106AG00002 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車管理課 | 106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案 | 118,367 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理107年8月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商代收停車費件數為1,212,227件，代收手續費合計為4,931,693元，預計於107年10月5日前完成核銷作業。 | 1051130 最後修改期程 1051220/開/完工 |
| 76 | 106AG00021 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車管理課 | 臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理 | 10,862 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案107年8月份勞務費用共計339,207元，已於107年9月12日完成驗收，刻正辦理核付款項事宜。 | 1060321 最後修改期程 1060316/開/完工 |
| 77 | 107AD00071 | 財物勞務採購 | 教育局/ 幼兒教育科/ 幼兒教育科第二股 | 臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園 | 114,142 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於107年4月27日進行議約決標作業，並於107年5月9日決標公告，並業於8月1日開辦及107年9月1日開辦，刻正規劃107學年度第1學期到園檢查作業。 | 1070424 最後修改期程 1070515/1081215 招/決標 1091215/開/完工 |
| 78 | 107AP00013 | 財物勞務採購 | 環保局/ 環境設施大隊/ 環境設施大隊第三組 | 107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫 | 212,923 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.計畫依契約規定履約中；每月月報依限提報。 2.因107年起啟用底渣新申報系統，部分申報資料、流程與原系統不同致請領費用延遲。 俟廠商提報請款月報並審核通過、驗收後辦理核銷。 | 1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1071231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------|----------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 79 | 107AP00014 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組 | 107 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作 | 17,033 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約執行中；第四期請款資料未提送。 | 1070104 最後修改期程 1061231/1070310 招/決標 1070731/開/完工 |
| 80 | 107AP00020 | 財物勞務採購 | 環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股 | 107 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫 | 14,784 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 5 日辦理期中報告審查，並依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度 | 1061225 最後修改期程 1070227/1070731 招/決標 開/完工 |
| 81 | 107AN00015 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股 | 107 年充實本市消防及義消人員應勤用工作外套採購案 | 11,478 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，10 月 15 日為最後交貨日。 | 1070327 最後修改期程 1070610/1071115 招/決標 開/完工 |
| 82 | 107AN00016 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股 | 107 年度小型水箱消防車 2 輛及水箱消防車 1 輛採購案 | 12,400 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正與承商研議車輛打造事宜，履約中 | 1070327 最後修改期程 1070313/1071231 招/決標 開/完工 |
| 83 | 107AN00018 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股 | 107 年度雲梯消防車 1 輛採購案 | 25,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正與承商研議車輛打造事宜，履約中 | 1070327 最後修改期程 1070313/1080320 招/決標 開/完工 |
| 84 | 107AN00019 | 財物勞務採購 | 消防局/秘書室/秘書室文書庶務股 | 107 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案 | 13,560 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 107 年 8 月 30 日決標，目前廠商依約履行中。 | 1070327 最後修改期程 1070831/1080131 招/決標 1080301/開/完工 |
| 85 | 107A000015 | 財物勞務採購 | 衛生局/保健科/ | 107 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV) | 31,872 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 預計於 10 月 4 日開始辦理第二劑疫苗施打。 | 1070321 最後修改期程 1070831/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|----------------------|---|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 86 | 107A000028 | 財物勞務採購 | 衛生局/疾病管制科/ | 107 年度臺中市政府衛生局委託合約醫療院所辦理流感疫苗校園集中接種計畫採購案 | 15,060 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本採購案業於 107 年 8 月 15 日簽奉局長核定，採準用最有利標方式辦理，於 107 年 8 月 24 日上網公告招標，並於 107 年 9 月 11 日辦理開標及審查資格事宜，除第 25 組未有廠商投標外，其餘 26 組各有 1 家廠商投標，經審查皆符合規定，於當日移本局工作小組辦理初審，並於 107 年 9 月 20 日辦理評選會議，26 家廠商平均總評分均達 70 分以上，列入議價對象，後續擬辦理議價及決標事宜。 | 1070629 最後修改期程 1071031/開/完工 |
| 87 | 107AP00008 | 財物勞務採購 | 環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股 | 107 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫 | 11,735 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一. 本案依契約書期程辦理，無落後情形。 | 1061218 最後修改期程 1070115/開/完工 |
| 88 | 107AP00029 | 財物勞務採購 | 環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組 | 107 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫 | 27,480 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源空氣污染管制法規符合度查核 26 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 15 家次 (3) 未有許可工廠現場查核 1 家次 (4) 異味陳情熱區工廠巡查管制 0 家次 (5) 農廢露天燃燒查核 0 處次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業(計畫期間累計量) 19 處次 (2) 本週重大陳情案件彙整-詳週報列表 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 1 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會 0 場次 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 | 1070105 最後修改期程 1061229/1070720/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | (1) 專人受理檢舉案件作業 558 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 398 件 (3) 檢舉案件再查證作業 242 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 938 件 六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 10 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 451 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 213 件 ~9/16 | |
| 89 | 107AP00031 | 財物勞務採購 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股 | 107 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫 | 18,436 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行污染熱區事業稽查 15 家次、畜牧業巡查 12 家次、總量管制區及附近事業稽查採樣 7 家次、總量管制區承受水體採樣 15 點次、辦理社區評比 10 家次、執行事業深度查核並查獲違規 4 家次、事業廢水處理設施功能診斷 5 家次。並於 9 月 28 日提送期中報告。 | 1070108 最後修改期程 1070315/1070630 招/決標 1070930/開/完工 |
| 90 | 107AP00032 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一) | 29,237 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。 | 1070108 最後修改期程 1070102/開/完工 |
| 91 | 107AP00033 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目二) | 29,018 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。 | 1070108 最後修改期程 1070102/開/完工 |
| 92 | 107AP00034 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目三) | 19,677 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。 | 1070108 最後修改期程 1070102/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|----|------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 93 | 107AP00035 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目四) | 17,945 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 得標廠商刻正履約中。 | 1070108 最後修改期程 1070102/開/完工 |
| 94 | 107AM00083 | 財物勞務採購 | 警察局/防治科/ | 107 年民防及義警人員服裝採購案 | 17,508 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 21 日已決標 | 1070329 最後修改期程 1070701/1080330 招/決標 開/完工 |
| 95 | 107AP00049 | 財物勞務採購 | 環保局/西屯區清潔隊/ | 107 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫 | 26,120 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 107 年 1 月 1 日簽約，並於 107 年 1 月 1 日開始履約。 2. 8 月份付款已簽奉核准，並辦理憑證事宜。 | 1070126 最後修改期程 1061229/開/完工 |
| 96 | 107AP00064 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 107 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫 | 50,150 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計於 107 年 9 月 25 日辦理工作檢討會 | 1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工 |
| 97 | 107AP00065 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 107 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫 | 15,600 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月辦理 4 場次餐飲業聯合稽查，9 月 28 日辦理室內空品宣導說明會，9 月共執行 5 場次室內空氣品質檢測作業，9 月 26 日辦理工作檢討會議，符合計畫規範執行進度。 | 1070202 最後修改期程 1070123/1070315 招/決標 1071001/開/完工 |
| 98 | 107AP00077 | 財物勞務採購 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股 | 107 度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作 | 15,086 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業者已完成 9 月份委託清理事宜 | 1070202 最後修改期程 1061229/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--|-------------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 99 | 107AP00078 | 財物勞務採購 | 環保局/ 空氣及噪音管制科/ 空氣及噪音管制科第一股 | 107 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫 | 14,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 9 月 20 日辦理工作檢討會 | 1070202 最後修改期程 1070331/1070420 招/決標 1071001/開/完工 |
| 100 | 107AP00084 | 財物勞務採購 | 環保局/ 環境衛生及毒化物管理科/ 環境衛生及毒化物管理科第一股 | 配合市府重大活動流動廁所租賃暨水肥抽運財物採購案 | 20,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 23 日完成簽約，依契約進行中 | 1070214 最後修改期程 1070310/開/完工 |
| 101 | 107AP00086 | 財物勞務採購 | 環保局/ 空氣及噪音管制科/ 空氣及噪音管制科第一股 | 107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險調查計畫 | 46,000 | 10 | 10 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件簽奉核定 | 1070221 最後修改期程 1071231/1080331 招/決標 1090331/開/完工 |
| 102 | 107AP00087 | 財物勞務採購 | 環保局/ 環境衛生及毒化物管理科/ 環境衛生及毒化物管理科第二股 | 107 年臺中市委外執行公共環境登革熱防治噴藥工作 | 14,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前 A、B、C、D 區皆已依契約規定完成第二期款驗收及撥款作業，合計新台幣 628 萬 6,500 元整。 | 1070223 最後修改期程 1070228/1070501 招/決標 1070801/開/完工 |
| 103 | 107AP00094 | 財物勞務採購 | 環保局/ 豐原區清潔隊/ | 107 年度清潔人員工作服裝及巡查背心 | 10,450 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，待廠商完工後辦理驗收。 | 1070328 最後修改期程 1070630/1071030 招/決標 開/完工 |
| 104 | 107AP00096 | 財物勞務採購 | 環保局/ 大甲區清潔隊/ | 107 年度履帶式木材破碎機 1 臺 | 24,300 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中，履約期限 107 年 11 月 30 日(決 | 1070402 最後修改期程 1070530/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------------|---|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 標日起 180 天) | |
| 105 | 107AP00098 | 財物勞務採購 | 環保局/ 清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度採購附加抓斗資源回收車 18 輛 | 56,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理規格查驗中 | 1070330 最後修改期程 1070331/開/完工 |
| 106 | 107AD00097 | 財物勞務採購 | 教育局/ 市立高中職/臺中一中 | 照明改善節能績效保證專案採購 | 10,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070626 最後修改期程 1070615/開/完工 |
| 107 | 107AD00103 | 財物勞務採購 | 教育局/ 國民小學/上石國小 | 臺中市 107 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫 | 11,400 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 開始每周二英語環遊世界領袖營活動 | 1070629 最後修改期程 1070830/1071116 招/決標 1080316/開/完工 |
| 108 | 107AD00124 | 財物勞務採購 | 教育局/ 幼兒教育科/幼兒教育科第一股 | 臺中市公立幼兒園建築物耐震能力詳細評估委託技術服務 | 14,544 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/17 交期初報告 | 1070820 最後修改期程 1070907/1070927 招/決標 1071106/開/完工 |
| 109 | 107AD00126 | 財物勞務採購 | 教育局/ 國民小學/烏日國小 | 烏日國小-前瞻基礎建設校園數位建設計劃資訊科技教室建置採購案 | 25,179 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中 | 1070827 最後修改期程 1070817/開/完工 |
| 110 | 107AD00143 | 財物勞務採購 | 教育局/ 國民小學/賴厝國小 | 臺中市北區賴厝國民小學「臺中市 107 年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數 | 86,824 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 30 日(五)辦理開標及資格審查作業。9 月 5 日(三)辦理評選會議。9 月 6 日(四)辦理議價及決標作業。9 月 14 日(五)契約簽訂及廠商開始履約。9 月 18 日(二)辦理施工前說明會。 | 1070919 最後修改期程 1070906/1071216/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------|--|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 位建設-校園智慧網路建置採購」 | | | | | | |
| 111 | 107AD01016 | 財物勞務採購 | 水利局/防災工程科/ | 107 年移動抽水機維運及搶險委託專業服務 | 15,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理 | 1070315 最後修改期程 1070320/開/完工 |
| 112 | 107AD01022 | 財物勞務採購 | 水利局/水利養護工程科/ | 臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第一部分) | 33,727 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書審查 | 1070320 最後修改期程 1070731/1080331/ 開/完工 |
| 113 | 107AD01023 | 財物勞務採購 | 水利局/水利養護工程科/ | 臺中市豐原、霧峰、太平、大甲、東勢等地區雨水下水道普查案(第一部分) | 20,926 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書審查 | 1070327 最後修改期程 1070731/1080331/ 開/完工 |
| 114 | 107AD01027 | 財物勞務採購 | 水利局/水利規劃科/ | 臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務 | 10,400 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 9 月 28 日簽辦工作計畫及測量計畫(修正本)同意備查作業，並於 107 年 10 月 1 日簽奉核准，後續將簽辦撥付第一期款事宜。 | 1070419 最後修改期程 1070801/1080201 招/決標 1080801/開/完工 |
| 115 | 107AD01029 | 財物勞務採購 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉) | 75,917 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理供水協議契約推動策略事宜中 2. 統包、監造招標文件及契約書內容檢討。 3. 福田再生水水價工作小組第二次會議。 | 1070423 最後修改期程 1070630/開/完工 |
| 116 | 107AD01034 | 財物勞務採購 | 水利局/水利規劃科/ | 臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道 | 16,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 9 月 17 日提送修正後之工作計 | 1070508 最後修改期程 1070920/1080501 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|------------------|------------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 系統檢討規劃委託技術服務 | | | | | 畫及測量計畫,工作計畫及測量計畫已於9月25日核定。 | /決標 1081101/開/完工 |
| 117 | 107AD01043 | 財物勞務採購 | 水利局/ 污水營運科/ | 臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作 | 21,200 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107.09.04 工作協調會議 | 1070726 最後修改期程 1070831/1071231 招 /決標 1080331/開/完工 |
| 118 | 107AD01045 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利養護工程科/ | 葫蘆墩圳景觀環境營造工程地景藝術創作委託專業服務 | 10,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計中 | 1070719 最後修改期程 1070731/開/完工 |
| 119 | 107AD01052 | 財物勞務採購 | 水利局/ 污水營運科/ | 廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作 | 28,095 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 上網公告中 | 1070928 最後修改期程 1071120/開/完工 |
| 120 | 107AD01054 | 財物勞務採購 | 水利局/ 污水營運科/ | 臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 108 | 68,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理 | 1070928 最後修改期程 1071031/開/完工 |
| 121 | 107AD01055 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利養護工程科/ | 107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-東區等 14 區及鄰近地區 | 11,250 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 採購作業中 | 1070920 最後修改期程 1071031/開/完工 |
| 122 | 107AD01056 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利養護工程科/ | 107 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫-中區 | 11,250 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 採購作業中 | 1070920 最後修改期程 1071031/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------------------|---|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 等 15 區及鄰近地區 | | | | | | |
| 123 | 107AE00007 | 財物勞務採購 | 經發局/ 工業科/ 工業科第四股 | 107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫 | 22,300 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 9 月 7 日提送 8 月工作月報，本局 107 年 9 月 12 日備查。 | 1070301 最後修改期程 1070213/開/完工 |
| 124 | 107AE00041 | 財物勞務採購 | 經發局/ 公用事業科/ 公用事業科第二股 | 107 年度臺中市住商節電補助計畫委託專業服務案 | 19,200 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 6/26 公告 2. 補助平台於 6/28 啟動 3. 6/28 日上午完成住商節電補助起動記者會 4. 7/17 完成 2 場補助說明會 5. 7/28 完成東勢補助宣傳活動 6. 9/7 完成補助完工稽查說明會 7. 預計 10/19 日辦理第 4 場說明會 8. 持續辦理節點補助審查作業 | 1070522 最後修改期程 開/完工 |
| 125 | 107AE00045 | 財物勞務採購 | 經發局/ 商業科/ 商業科第一股 | 107 年度臺中市政府商業街區創新發展補助計畫-璀璨花都智慧城市綠色樂活後花園 | 10,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 此案已於 8 月 29 日決標，廠商已開始履約契約內容。 | 1070726 最後修改期程 1070930/1071031 招/決標 1071231/開/完工 |
| 126 | 107AF00062 | 財物勞務採購 | 建設局/ 養護工程處/ 道路養護科 | 107-108 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務 | 23,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第二次派工案件檢測中 | 1070330 最後修改期程 1070515/1070831/ 開/完工 |
| 127 | 107AF00075 | 財物勞務採購 | 建設局/ 機電資訊科/ | 臺中市 107 年度公共設施管線資料 | 16,020 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 9 月 12 日召開工作協調會 | 1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|-----------------------|---|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 調查暨系統更新擴充第6期計畫 | | | | | 2. 霧峰區及神岡區控制導線驗收 3. 公共設施管線資料庫數化 | /決標 1071231/開/完工 |
| 128 | 107AF00077 | 財物勞務採購 | 建設局/ 機電資訊科/ | 臺中市 107 年度三維管線資料整合應用建置計畫 | 10,450 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 9 月 12 日召開工作協調會 2. 非破壞性探測試驗施作 3. 寬頻透地雷達施作 4. 3D 攝影施作 5. 共同管道資料補正作業 | 1070502 最後修改期程 1070615/1070730 招/決標 1071231/開/完工 |
| 129 | 107AF00086 | 財物勞務採購 | 建設局/ 機電資訊科/ | 臺中市 107 年地下管線立體圖資系統擴充計畫 | 11,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 9 月 3 日工作計畫書及服務團隊送審 2. 9 月 13 日日召開工作協調會 | 1070730 最後修改期程 1070915/1070930 招/決標 1080228/開/完工 |
| 130 | 107AG00001 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車管理課 | 107-108 臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案 | 72,240 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 9 月 17 日辦理驗收，付款簽已陳核完畢，發票黏存陳核中，待撥付款。 | 1060810 最後修改期程 1061001/開/完工 |
| 131 | 107AG00009 | 財物勞務採購 | 交通局/ 公運處/ 運輸稽查課 | 107 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案 | 11,537 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道站體清潔及垃圾清運。 | 1070108 最後修改期程 1061229/開/完工 |
| 132 | 107AG00019 | 財物勞務採購 | 交通局/ 公運處/ 運輸稽查課 | 2018 大型活動公車接駁計畫 | 10,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 9/1-9/31 例假日高美濕地派車每日 7 輛帳篷 2 頂工作人員 7 人 代辦文化局設計展接駁派車 每天 1 輛大巴 5 輛中巴 | 1070327 最後修改期程 1070315/開/完工 |
| 133 | 107AG00020 | 財物勞務採購 | 交通局/ 停管處/ 停車規劃 | 「臺中市停車整體規劃案」委託專業 | 10,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 20 日辦理期中報告審查會，並於同 | 1070409 最後修改期程 1070620/1070730 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 課 | 服務 | | | | | 日審查通過 | /決標 1071030/開/完工 |
| 134 | 107AG00023 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃科/ 交通規劃科第三股 | 107 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫 | 15,700 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、本案已於 107/06/19 開標，於 107/06/28 召開評選會，107/07/18 開價格標，本案經議價後廠商報價未低於底價，議價結果廢標。 2、本案已於 107/08/07 第 2 次開標，107/8/17 辦理評選會。 3、107/09/06 決標，辦理簽約事宜。 | 1070529 最後修改期程 1070831/1070930 招/決標 1080201/開/完工 |
| 135 | 107AG00026 | 財物勞務採購 | 交通局/ 公運處/ 運輸稽查課 | 2018 臺中世界花卉博覽會接駁車服務案 | 83,680 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 9 月 17 日完成決標作業。 | 1070705 最後修改期程 1070901/開/完工 |
| 136 | 107AG00029 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通工程科/ | 臺中市 107 年度易塞車路口交通量調查及號誌時制調整計畫 | 11,195 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第二次流標，辦理第三次招標簽辦中。 | 1070801 最後修改期程 1071231/1080430 招/決標 1080731/開/完工 |
| 137 | 107AG00036 | 財物勞務採購 | 交通局/ 公運處/ 運輸稽查課 | 2018 臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案 | 60,480 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 9 月 5 日完成決標作業，將開始籌備接駁相關事宜。 | 1070917 最後修改期程 1070915/開/完工 |
| 138 | 107AH00016 | 財物勞務採購 | 都發局/ 都市設計工程科/ | 107 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫 | 19,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 107.09.02-03.辦理第二階段競賽評選。 | 1070320 最後修改期程 1070420/1070530 招/決標 1070830/開/完工 |
| 139 | 107AH00022 | 財物勞務採購 | 都發局/ 建造管理科/ | 106 年度推動土壤液化潛勢區防治改善示範計畫專案主計畫技術服務 | 41,050 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程執行 | 1070312 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|-------------------|------------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 工作 | | | | | | |
| 140 | 107AH00027 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案 | 14,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於107.9.21召開工作計畫書審查小組會議。 | 1070320 最後修改期程 1070820/1070920 招/決標 1080520/開/完工 |
| 141 | 107AH00030 | 財物勞務採購 | 都發局/建造管理科/ | 臺中市建築執照數位資訊應用暨決策管理系統建置計畫 | 14,048 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前刻正執行第一期專案中。 2.有關硬體設備驗收已於107/9/14驗收完成，目前辦理請款作業。 | 1070312 最後修改期程 1070531/1071231 招/決標 開/完工 |
| 142 | 107AH00034 | 財物勞務採購 | 都發局/都計測量工程科/ | 臺中市107年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案 | 19,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案於107.04.03簽訂契約。2.刻正依契約書履約執行中。 | 1070313 最後修改期程 1070531/1071031 招/決標 1080228/開/完工 |
| 143 | 107AH00056 | 財物勞務採購 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案 | 14,890 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月7日召開工作月會 9月30日配合本處社宅開幕活動展覽藝術作品 | 1070511 最後修改期程 1070501/1071231 招/決標 1080831/開/完工 |
| 144 | 107AI00010 | 財物勞務採購 | 農業局/運銷加工科/ | 好農市集營運管理委託專業服務案 | 28,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年9月13日召開第三期審查會； 107年9月7日辦理豐原葫蘆墩公園硬體建置驗收； 107年9月21日辦理后里馬場園區硬體建置驗收； 107年9月28日辦理外埔園區硬體建置驗收； 107年9月28日辦理第一梯次好農市集評選會及觀點檢送第三期企畫書資料 | 1070326 最後修改期程 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 145 | 107AJ00006 | 財物勞務採購 | 觀旅局/ 觀光管理科/ 觀光管理科第二股 | 2018 臺中花博后里馬場馬術障礙超越競技場表演活動委託專業服務 | 35,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 107 年 9 月 5 日召開營運計畫書第二次審查會 | 1070124 最後修改期程 1070131/開/完工 |
| 146 | 107AK00005 | 財物勞務採購 | 社會局/ 兒少福利科/ 兒少福利科第二股 | 臺中市兒童發展社區資源中心 | 24,243 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已簽訂 107 年契約 2. 請廠商依契約書辦理 3. 獲衛生福利部社會及家庭署補助 2 名人力辦理契約變更簽核事宜 4. 9 月當月月底個案量 4138 人 5. 8 月 22-24 日辦理各區中心評鑑，8 月 24 日評鑑因豪雨停班，延至 9 月 3 日評鑑 6. 各區評鑑為：1 區-3 區評鑑為優等，4-6 區評鑑為甲等 | 1061228 最後修改期程 1061231/開/完工 |
| 147 | 107AK00007 | 財物勞務採購 | 社會局/ 家暴中心/ 兒童及少年保護組 | 107 年度臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案 | 20,165 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介個案 13 案 | 1061201 最後修改期程 1070105/1070415 招/決標 1070715/開/完工 |
| 148 | 107AK00012 | 財物勞務採購 | 社會局/ 長青福利科/ 長青福利科第二股 | 臺中市 107 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫 | 13,798 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 10 月辦理第三季核銷。 | 1070205 最後修改期程 1070131/開/完工 |
| 149 | 107AK00014 | 財物勞務採購 | 社會局/ 仁愛之家/ 保健組 | 107 度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務 | 26,553 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。 | 1070122 最後修改期程 1061229/開/完工 |
| 150 | 107AK00026 | 財物勞務採購 | 社會局/ 家暴中心/ 成人保護組 | 107 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案計畫 | 10,780 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一區：受理通報案件數為 113 案；個管案件數為 217 案。 第二區：受理通報案件數為 121 案；個管 | 1070202 最後修改期程 1061231/1070415 招/決標 1070715/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------------------|---|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 案件數為152案。 第三區：受理通報案件數為46案；個管案件數為46案。 第四區：受理通報案件數為38案；個管案件數為106案。 | |
| 151 | 107AK00029 | 財物勞務採購 | 社會局/ 長青福利科/ | 107年度臺中市社區照顧整合性培力計畫 | 48,264 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行輔導與培力項目 (1)巡迴訪視輔導。(2)辦理相關專案計畫 | 1070205最後修改期程 1061229/1071215招/決標 開/完工 |
| 152 | 107AK00030 | 財物勞務採購 | 社會局/ 社會救助科/社會救助科第二股 | 臺中市107年度充實愛心食物銀行物資採購 | 11,150 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 9月份物資廠商已於9/25-9/27配送至各發放站，於8/29進行發放作業。8月份履約報告書已進行驗收程序，待完成後送會計請款核銷。 | 1070202最後修改期程 1070201/1070412招/決標 1070712/開/完工 |
| 153 | 107AK00034 | 財物勞務採購 | 社會局/ 身心障礙福利科/ 身心障礙福利科第一股 | 107年度臺中市輔具資源中心設置計畫 | 14,436 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中 | 1070202最後修改期程 1061229/1070415招/決標 1070715/開/完工 |
| 154 | 107AK00039 | 財物勞務採購 | 社會局/ 兒少福利科/兒少福利科第一股 | 107年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務(第1、2、4、5、6區居家托育服務中心)」後續擴充 | 40,024 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 正常執行中 | 1070202最後修改期程 1061229/開/完工 |
| 155 | 107AK00044 | 財物勞務採購 | 社會局/ 婦女福利及性別平等科/婦 | 107年度臺中市婦女福利服務中心 | 25,367 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中 | 1070205最後修改期程 1061229/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|------------------------|--|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 女福利及性別平等科第一股 | | | | | | | |
| 156 | 107AK00050 | 財物勞務採購 | 社會局/社會工作科/ | 107 年度弱勢家庭個案管理、居服業登及強化兒少福利、婦女福利效能培植等人力委外勞務採購 | 19,012 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 8 月核銷文件已於 9 月 27 日辦理核銷。 | 1070313 最後修改期程 1070112/開/完工 |
| 157 | 107AK00052 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股 | 107 年度臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫 | 22,600 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依合約進度執行，本月 19 日進行山線二區、海線一區及屯區第 2 次實地業務督導查核，以追蹤後續改善情形。 | 1070312 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工 |
| 158 | 107AK00060 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福利科/ | 107 年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案 | 26,986 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.服務穩定提供中 2.社區資源中心輔導查核 3.各項服務方案核備/執行中 | 1070316 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工 |
| 159 | 107AK00066 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股 | 107 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫 | 188,932 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據契約規定辦理 | 1070323 最後修改期程 1061229/1070415 招/決標 1070715/開/完工 |
| 160 | 107AK00073 | 財物勞務採購 | 社會局/人民團體科/人民團體科第一股 | 107 年度臺中花博志工委託服務案 | 11,000 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、召開花博志工業務聯繫會議，截至目前已於 106/11/1 召開第 8 次聯繫會議。 二、召開花博志工九大任務組討論會，截至目前已於 107/6/26 召開第 9 次討論會議。 三、招募說明會辦理情形：截至 107 年 5 月 8 日完成辦理 2 場。 | 1070326 最後修改期程 1061229/1070501 招/決標 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------|----------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 四、花博課程辦理情形：106 年共辦理 44 場花博課程，107 年截至 9 月 15 日，完訓人數為 20,025 人。 五、廠商履約狀況良好，106 年度已完成辦理結案，本案係後續擴充案。 六、本案廠商業於 107 年 4 月 17 日來文辦理第 1 季款 120 萬 8,385 元整。107 年 7 月 31 日完成第一次契約變更，新增金額 123 萬 7,600 元，刻正辦理第 2 款經費核銷相關事宜。 | |
| 161 | 107AK00075 | 財物勞務採購 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 107 年度臺中市托育資源中心暨親子館 | 42,875 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依規履約中 | 1070329 最後修改期程 1061229/開/完工 |
| 162 | 107AL00005 | 財物勞務採購 | 勞工局/福利促進科/ | 107 年度身心障礙者支持性就業服務計畫 | 13,874 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 9/28 止共媒合就業 235 人次，成功推介就業 138 人次，共服務 5309 人次。 | 1070213 最後修改期程 1070214/1070705 招/決標 開/完工 |
| 163 | 107AL00008 | 財物勞務採購 | 勞工局/就業安全科/ | 107 年度職業訓練委託案(一) | 26,666 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10/1，25 班皆已開班，其中 16 班已結訓，尚處就業輔導期。 | 1070316 最後修改期程 1070430/開/完工 |
| 164 | 107AM00001 | 財物勞務採購 | 警察局/犯罪預防科/ | 107 年度錄影監視系統維護保養採購案 | 62,055 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中。 | 1061117 最後修改期程 1070601/開/完工 |
| 165 | 107AM00020 | 財物勞務採購 | 警察局/資訊室/ | 107 年 M-Police 警用行動載具汰換增購案 | 17,454 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 警政署辦理採購程序中 | 1061229 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 開/完工 |
| 166 | 107AP00100 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清 | 107 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 | 75,600 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 9 月 20 日完成驗收 | 1070330 最後修改期程 1070331/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 潔隊管理科第二股 | 輛 | | | | | | |
| 167 | 107AP00103 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度採購掃街車 5 輛 | 22,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗中 | 1070330 最後修改期程 1070331/開/完工 |
| 168 | 107AP00110 | 財物勞務採購 | 環保局/大里區清潔隊/ | 107 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強慶生活動 | 12,263 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 7 月 31 日至 8 月 1 日辦理第七梯次活動,107 年 8 月 8 日至 14 日至 15 日辦理第八梯次活動,107 年 8 月 21 日至 22 日辦理第九梯次活動,107 年 8 月 28 日至 29 日辦理第十梯次活動 | 1070423 最後修改期程 1070622/開/完工 |
| 169 | 107AP00111 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度採購洗街車 10 輛 | 45,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070501 最後修改期程 1070430/開/完工 |
| 170 | 107AP00116 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度採購 6 立方米油電混合動力底盤電動壓縮垃圾車 3 輛 | 13,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 9 月 19 日完成完工確認 | 1070504 最後修改期程 1070505/開/完工 |
| 171 | 107AP00122 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組 | 臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫 | 50,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 107 年 7 月 25 日簽訂契約，履約起始日期為 107 年 10 月 7 日。 | 1070522 最後修改期程 1070930/開/完工 |
| 172 | 107AP00127 | 財物勞務採購 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股 | 臺中市家戶廚餘分類桶清運設施計畫 | 99,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 8 月 31 日辦理樣品驗收，並於當日將樣品送至台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)辦理材質識別檢驗。 2.第二組桶身模座於 9 月 4 日試模完成。 | 1070621 最後修改期程 1070730/1071110 招/決標 1080331/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|-------------------------|-------------------------|-----------|----------|----|----|---|--------------------------------|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 3. 第三組桶身模座於9月7日抓料銷、灌嘴、支撐柱&尺寸研磨、合模，9月12日正在試模改善。 4 第四組桶身模座一組模座於9月7日已完成放電&拋光，9月11日抓料銷、灌嘴、支撐柱&尺寸研磨、合模，預計9月18日試模。 5. 第二組桶蓋模座於9月3日試模完成。9月10日已完成技術討論調整尺寸與其他部件配合、建立品質檢驗標準文件與檢測手法、建立包裝標準。 6. 提把及卡勾模座於9月3日試模，9月7日已完成技術討論調整尺寸與其他部件配合、建立品質檢驗標準文件與檢測手法、建立包裝標準。 7. 9月19日SGS完成材質識別檢驗報告，符合契約規定。 8. 9月25日環保局函文通知可大量製做生廚餘回收桶。" | |
| 173 | 107AP00128 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107年度環保署補助購置附加抓斗資源回收車4輛 | 16,600 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中 | 1070626 最後修改期程 1070630/開/完工 |
| 174 | 107AP00129 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107年度環保署補助購置資源回收車6輛 | 14,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中 | 1070629 最後修改期程 1070730/開/完工 |
| 175 | 107AP00130 | 財物勞務採購 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股 | 107年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫 | 12,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、107年9月10日提送107年8月份工作成果報告。 二、107年9月20日提送「稽查人員異動相關資料」。 三、107年9月20日提送「專家學者專案輔導及深度查核」規劃書。 | 1070622 最後修改期程 1070629/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------------|--|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 四、統計自 107 年 7 月 1 日至 107 年 9 月 16 日，完成畜牧場現場查核 18 家次、斃死豬集運車輛攔檢 2 家次、清除機構進行現場查核 97 家次、處理機構進行現場查核 4 家次、共同清除處理機構進行現場查核 2 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 53 次、配合攔檢 245 車次、再利用機構 18 家次及解除列管之事業現場查核 189 家次。 | |
| 176 | 107AP00140 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度採購小型電動掃街車 5 輛 | 20,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070731 最後修改期程 1070820/開/完工 |
| 177 | 107AP00144 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107 年度購置密封廚餘回收車 10 輛 | 38,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中 | 1070904 最後修改期程 1070901/開/完工 |
| 178 | 107AP00145 | 財物勞務採購 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股 | 臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等 2 區農地污染改善工作 | 12,523 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正經費計畫書重新向環保署申請經費。 | 1070822 最後修改期程 1081031/1081130 招/決標 1090630/開/完工 |
| 179 | 107AQ00012 | 財物勞務採購 | 文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股 | 2018 臺中世界花卉博覽會-開幕晚會暨系列表演活動規劃執行案 | 100,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商業於 8 月 30 日提送期中報告， 9 月 17 日進場施作， 9 月 26 日召開第 2 次跨局處會議， 9 月 28 日召開工作會議。 | 1070222 最後修改期程 開/完工 |
| 180 | 107AQ00047 | 財物勞務採購 | 文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股 | 2018 臺中爵士音樂節 | 13,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業分別於 9 月 14 日、9 月 21 日及 9 月 28 日假興大附中、惠來國小、北勢國中辦理青少年爵士樂團校園巡迴演出暨 | 1070319 最後修改期程 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|---------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 爵士講座，並於 9 月 30 日辦理志工培訓。 | |
| 181 | 107AQ00055 | 財物勞務採購 | 文化局/ 臺中市立圖書館/ 閱覽典藏課 | 107 年度圖書館營運勞務承攬採購案 | 16,828 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 18 日簽准辦理 8 月份請款事宜 | 1070327 最後修改期程 1061229/1070606 招/決標 1071006/開/完工 |
| 182 | 107AQ00074 | 財物勞務採購 | 文化局/ 表演藝術科/表演藝術科第二股 | 「2018 臺中世界花卉博覽會-劇場表演暨營運管理」委託專業服務採購案 | 45,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 劇場表演刻正聯繫入選團隊與邀請演出團隊進行檔期敲定。 | 1070601 最後修改期程 1070531/1070731 招/決標 1070928/開/完工 |
| 183 | 107AQ00078 | 財物勞務採購 | 文化局/ 文化資源科/文化資源科第一股 | 臺中市纖維工藝博物館常設展空間裝修布置設計競賽及製作財務採購案 | 25,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商刻正規劃基本設計文件。 | 1070521 最後修改期程 1070701/1071231 招/決標 1080930/開/完工 |
| 184 | 107AQ00087 | 財物勞務採購 | 文化局/ 文化資源科/文化資源科第三股 | 2018 台灣設計展國際館、設計師之夜和國際論壇委託專業服務案 | 12,300 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 9 月 13 日、9 月 14 日連兩日於金典酒店 13 樓辦理開幕式及國際論壇活動完竣。 | 1070704 最後修改期程 開/完工 |
| 185 | 107AQ00094 | 財物勞務採購 | 文化局/ 文化資源科/文化資源科第三股 | 申辦 2022 世界設計之都-國際投標委託專業服務案 | 15,000 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 本案招標金額為新臺幣 1500 萬元，為查核金額之委託專業服務之採購，依政府採購法第 22 條第 1 項第 9 款規定及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」辦理招標作業，並與經公開客觀評選之優勝廠商依優勝序位進行議價方式辦理。本案於 107 年 6 月 26 日(星期二)上午 11 時於本局開標室開標，計財團法人台灣創意設計中心共 1 家廠商投標，並 | 1070727 最後修改期程 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------------------------|------------------------------|-----------|----------|----|----|--|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | <p>為合格廠商。</p> <p>(二) 本案於 107 年 6 月 28 日(星期四)上午 9 時辦理第一次評選會議,依本案評選須知規定,財團法人台灣创意设计中心平均總評分未達 70 分,經出席委員過半數決議不列為優勝廠商,本案優勝廠商從缺並廢標。</p> <p>(三) 本案於 107 年 7 月 20 日辦理第二次上網公告,並於 7 月 31 日(星期二)下午 4 時 30 分於本局開標室開標,於 8 月 1 日辦理第二次評選會議、8 月 14 日議價決標,委託辦理廠商為財團法人台灣创意设计中心,刻正辦理詳細工作計畫書核備及第 1 期款撥付事宜。</p> | |
| 186 | 107AQ00101 | 財物勞務採購 | 文化局/ 表演藝術科/ 表演藝術科第一股 | 2019 臺中東亞青年運動會開閉幕活動規劃製作統籌服務案 | 87,000 | 40 | 40 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本府與體育署於 9/11 (二) 針對東亞青運標案研商後續事宜,因本府法制局刻正向國際仲裁法庭(CAS)提請調解之申請,考量聲請調解之結果期程未明,為避免相關已決標標案暫停執行影響廠商權益,爰通盤考量,將採終止契約進行</p> | <p>1070718 最後修改期程 1070719/1080228 招/決標 1080531/開/完工</p> |
| 187 | 107AP00056 | 財物勞務採購 | 環保局/ 空氣及噪音管制科/ 空氣及噪音管制科第一股 | 107 年臺中市機車排氣稽查計畫 | 14,000 | 70 | 70 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 4 月 25 日簽約,107 年 5 月 25 日提送工作計畫書,各工作項目按進度執行中</p> | <p>1070202 最後修改期程 1070531/1070620 招/決標 1070920/開/完工</p> |
| 188 | 107AP00059 | 財物勞務採購 | 環保局/ 空氣及噪音管制科/ 空氣及噪音管制科第二股 | 107 年柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫 | 17,900 | 55 | 55 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 107.9.26 召開工作檢討會議。2. 依契約規範執行相關工作。</p> | <p>1070202 最後修改期程 1070117/1070228 招/決標 1071001/開/完工</p> |
| 189 | 107AR00006 | 財物勞務採購 | 地政局/ 清水地政/第二課 | 107 年度臺中港特定區計畫(第三次 | 14,174 | 40 | 40 | 0 | <p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理重測前置作業及加密控制測量。</p> | <p>1070307 最後修改期程 1070630/開/完工</p> |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------|---------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | 通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫 | | | | | | |
| 190 | 107AR00014 | 財物勞務採購 | 地政局/資訊室/ | 臺中市地政資訊作業集中共構建置暨強化資訊安全防護案 | 46,133 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案進度持續進行中 | 1070326 最後修改期程 1070731/1070831 招/決標 開/完工 |
| 191 | 107AR00021 | 財物勞務採購 | 地政局/工程管理科/ | 臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫 | 56,680 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 9 月 14 完成議價決標，107 年 9 月 28 日簽約。 | 1070823 最後修改期程 1070915/1080501 招/決標 1090601/開/完工 |
| 192 | 107AT00005 | 財物勞務採購 | 新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股 | 「107 度臺中世界花卉博覽會國際品牌策略及亞洲區宣傳」採購案 | 10,000 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商刻正執行契約變更作業。 | 1070327 最後修改期程 1070515/開/完工 |
| 193 | 107AT00014 | 財物勞務採購 | 新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股 | 「107 年臺中好生活編印及行銷」採購案 | 16,500 | 40 | 40 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 28 日召開第三次編輯會議，9 月號依約於 9 月 10 日出刊，刻正辦理後續驗收付款事宜。預計 9 月 27 日召開第四次編輯會議，討論 10 月號月刊及特刊第 1 期定稿，及 11 月號月刊吉特刊稿單及特刊地圖設計等事宜。 | 1070501 最後修改期程 1070622/開/完工 |
| 194 | 107AT00041 | 財物勞務採購 | 新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股 | 2019 跨年晚會系列活動委託專業服務 | 12,000 | 30 | 30 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 9 月 26 日開標。 | 1070921 最後修改期程 1071031/開/完工 |
| 195 | 107AT00044 | 財物勞務採購 | 新聞局/行銷企劃科/行銷 | 107 年教育政策整合行銷宣傳 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 文件簽辦中 | 1070925 最後修改期程 1071205/1080331 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|-------------------------------|---|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 企劃科第二股 | | | | | | | /決標 開/完工 |
| 196 | 107AU00007 | 財物勞務採購 | 稅務局/ 財產稅科/ 財產稅科房屋稅股 | 107 年使用 牌照稅、房屋 稅暨地價稅 繳款書、轉帳 繳納通知書 及繳納證明 書等列印、摺 封及郵寄等 作業 | 39,885 | 55 | 55 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按規劃期程辦理，並無落後。 | 1070223 最後修改期 程 1070309/1070430 招 /決標 1071026/開/完工 |
| 197 | 107AY00001 | 財物勞務採購 | 研考會/ 資訊中心/ 設備網路科 | 臺中市政府 107 年度資 訊機房暨所 屬機關電腦 資訊設備維 運案 | 19,850 | 70 | 70 | 0 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原訂查核點"期中報告/第二次交貨"於 7 月 20 日完成 | 1070201 最後修改期 程 1061228/1070420 招 /決標 1070720/開/完工 |
| 198 | 107AQ00113 | 財物勞務採購 | 文化局/ 秘書室/ 秘書室第三股 | 豐原林務局 宿舍群及市 定古蹟南陽 街 69、70 號 委託規劃設 計技術服務 案(含因應計 畫) | 13,000 | 30 | 35 | 5 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 107 年 8 月 30 日召開評選會議，評選結 果簽核作業後，續將辦理議價事宜。 | 1070820 最後修改期 程 1071201/1080801 招 /決標 1090401/開/完工 |
| 199 | 107AQ00027 | 財物勞務採購 | 文化局/ 臺中市立 圖書館/ 數位資訊課 | 107 年圖書 自動化設備 採購案 | 17,550 | 30 | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商進行各分館安裝位置評估及佈線，設 備預計於 12 月初到貨安裝。 | 1070313 最後修改期 程 1071031/1080601 招 /決標 開/完工 |
| 200 | 105AG00038 | 財物勞務採購 | 交通局/ 交通規劃 科/ | 水湳、豐原及 烏日轉運中 心規劃及基 本設計委託 技術服務 | 26,900 | 85 | 98 | 13 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、本案 105 年 3 月 29 日決標。水湳轉運 中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議， 研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再 報府審議，6 月 29 日再報府審議， 7 月 27 日召開基本設計審議，8 月 25 日提送 | 1070927 最後修改期 程 1050630/1050801 招 /決標 1051231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------|------------------------|-----------|----------|----|----|--|---|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | <p>報告書修正版，9月15日廠商提送報告書修正版，9月29日本府同意備查，10月19日廠商提送報告書定稿本20份。</p> <p>2、豐原轉運中心基本設計審議106年4月6日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。6月20日報府辦理基本設計審議，7月6日辦理第二次基本設計審議，7月31日及8月30日提送報告書修正版，9月20日廠商提送報告書修正版，10月11日本府同意備查。</p> <p>3、廠商106年3月31日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初評期末報告修正版，4月26日核備期末報告。</p> <p>4、106年8月15日召開烏日轉運中心轉乘優化計畫協調會，9月13日召開烏日轉運中心聯外道路標誌及站內人行動線指標會勘。</p> <p>5、106年10月24日召開烏日轉運中心轉乘優化實施計畫第二次協調會。</p> <p>6、107年3月26日召開烏日轉運中心協商會議討論有關高鐵東路人行道退縮一公尺供大客車停靠事宜。</p> <p>7、107年6月13日召開烏日轉運中心南站規劃方案討論會議，取得初步共識，廠商已於8月8日提送定稿版報告書。</p> <p>8、107年9月19日辦理驗收作業，刻正辦理驗收程序。</p> | |
| 201 | 106AD01043 | 財物勞務採購 | 水利局/ 水利規劃科/ | 筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務 | 19,500 | 40 | 55 | 15 | <p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局已於107年9月25日召開期初審查會議，並限期廠商提送修正本至本局。</p> | <p>1061204 最後修改期程 1061231/1071001 招/決標 1080401/開/完工</p> |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------------------------|--|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| 202 | 104AM00117 | 財物勞務採購 | 警察局/ 犯罪預防科/ | 104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案 | 14,330 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。 | 1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工 |
| 203 | 105AD00033 | 財物勞務採購 | 教育局/ 幼兒教育科/ | 臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案 | 32,548 | 70 | 85 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 4 月 17 日辦理 106 學年度第 2 學期到園檢查作業，業於 107 年 9 月 18 日辦理分期驗收作業完成，刻正簽辦驗收結果及規劃 106 學年度績效考評事宜。 | 1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工 |
| 204 | 105AD00034 | 財物勞務採購 | 教育局/ 幼兒教育科/ | 臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案 | 35,631 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 107 年 4 月 17 日辦理 106 學年度第 2 學期到園檢查作業，業於 107 年 9 月 18 日辦理分期驗收作業完成，刻正簽辦驗收結果及規劃 106 學年度績效考評事宜。 | 1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工 |
| 205 | 106AP00117 | 財物勞務採購 | 環保局/ 空氣及噪音管制科/ 空氣及噪音管制科第一股 | 106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污染物健康風險-環境污染調查計畫 | 54,000 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/7 完成期中定稿及 9/17 日核定第四期款。 | 1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工 |
| 206 | 106AH00055 | 財物勞務採購 | 都發局/ 都市設計工程科/ | 2018 臺中世界花卉博覽會總營運暨后里及豐原園區營運管理委託專業服務案 | 240,000 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 於 9 月 11 日及 14 日辦理本案項下部分設備驗收事宜。2. 廠商已提送第三期營管報告書予本局，本局依花博權責分工已移請行政管理中心召開審查會議。 | 1070108 最後修改期程 1070331/1070501 招/決標 1071001/開/完工 |
| 207 | 107AP00054 | 財物勞務採購 | 環保局/ 空氣及噪音管制科 | 107 年臺中市低污染車輛推廣計畫 | 11,150 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 107 年 1 月 19 日簽約，107 年 2 月 1 日提 | 1070129 最後修改期程 1070115/1070201 招 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------------|------------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | /空氣及噪音管制科第一股 | | | | | | 送工作計畫書，各工作項目按進度執行中 | /決標 1071001/開/完工 |
| 208 | 107AP00046 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組 | 107年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作 | 18,300 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約操作維護工作規範執行中 | 1070125 最後修改期程 1061228/1070111 招/決標 1071130/開/完工 |
| 209 | 107AP00011 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組 | 107年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務 | 172,259 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 107年1-7月份服務費用已核銷付款，107年8月份服務費用資料審查中。 | 1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工 |
| 210 | 107AP00012 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組 | 107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理 | 31,349 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1-7月份服務費用已核銷付款，107年8月份服務費用簽核中。 | 1061218 最後修改期程 1061231/1070630 招/決標 1071031/開/完工 |
| 211 | 107AP00022 | 財物勞務採購 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股 | 107年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市 | 13,970 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.08/30 前提交期末報告 2.09/14 召開期中審查 | 1061227 最後修改期程 1070120/1070710 招/決標 1071010/開/完工 |
| 212 | 107AD00078 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/烏日國小 | 烏日國小-107年度臺中市中小學資訊及網路設備更新採購案 | 81,619 | 70 | 85 | 15 | 流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理驗收作業中。 | 1070521 最後修改期程 1070524/1070830 招/決標 1070916/開/完工 |
| 213 | 107AQ00044 | 財物勞務採購 | 文化局/臺中市立圖書館/圖資採編 | 臺中市立圖書館107年中文圖書採購案 | 43,300 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月15日完成分館第7次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏及每月書單 | 1070315 最後修改期程 1070501/1070701 招/決標 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | 課 | | | | | | 之圖書，本課也完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通。 | 1071001/開/完工 |
| 214 | 107AN00014 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股 | 107 年度消防及義消人員消防衣裝備採購案 | 16,862 | 40 | 55 | 15 | 流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8 月 30 日交貨，9 月 12 日初驗，並抽 3 套消防衣送第三公證單位檢驗。 | 1070327 最後修改期程 1070415/1071031 招/決標 開/完工 |
| 215 | 107AR00009 | 財物勞務採購 | 地政局/豐原地政/第二課 | 107 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區) | 13,060 | 40 | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程展辦中 | 1070316 最後修改期程 1070731/1080228 招/決標 1080628/開/完工 |
| 216 | 107AP00060 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 107 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫 | 24,284 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 9 月 20 日辦理工作檢討會議，符合契約規定。 2. 本月準時提交周報、月報，符合契約規定。 3. 於 9/20 提送，「107 年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」(8 月 23 日、8 月 30) 日油品檢測報告 11 式 22 份，符合契約規定。 4. 於 9/19 提送，「107 年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」施工機具排氣檢測報告乙式，符合契約規定。 5. 於 9/26 提送，「107 年度臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫」9 月 6 日街塵負荷檢測報告成果乙式，符合契約規定。 | 1070201 最後修改期程 1061230/1070131 招/決標 1071001/開/完工 |
| 217 | 107AP00061 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 107 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫 | 10,000 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約規定於 107 年 9 月 18 日前提送期中報告定稿本。 | 1070129 最後修改期程 1070103/1070115 招/決標 1071001/開/完工 |
| 218 | 107AP00062 | 財物勞務 | 環保局/空氣及噪 | 107 年臺中市高污染車 | 10,000 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 | 1070202 最後修改期程 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------|----------|----|----|---|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | 採購 | 音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 輛管制計畫 | | | | | 辦理第二次契約變更,工作內容尚符合契約進度。 | 1070531/1070620 招/決標 1071001/開/完工 |
| 219 | 107AQ00103 | 財物勞務採購 | 文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股 | 「2018 臺中世界花卉博覽會-戶外表演」委託專業服務採購案 | 15,300 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於7月5日辦理評選會議,7月31日議價並決標,8月29日申請第一期款,9月12日申請契約變更,9月28日申請第一期款,刻正辦理中。 | 1070720 最後修改期程 1070830/1070930 招/決標 1080228/開/完工 |
| 220 | 107AY00013 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/設備網路科 | 臺中市政府107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案 | 29,898 | 55 | 70 | 15 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於9月17日完成交貨安裝 | 1070314 最後修改期程 1070531/1070831 招/決標 1071031/開/完工 |
| 221 | 107AM00064 | 財物勞務採購 | 警察局/犯罪預防科/ | 107年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案 | 100,250 | 10 | 30 | 20 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案預定107年10月9日第1次開標。 | 1070312 最後修改期程 1080221/1081231 招/決標 1090201/開/完工 |
| 222 | 107AM00081 | 財物勞務採購 | 警察局/後勤科/ | 107年警用車輛採購案 | 64,350 | 30 | 55 | 25 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本年度採購警用機車275輛已於8月15日辦理驗收,警用汽車65輛於8月27日辦理驗收,另標餘款採購巡邏車4輛、偵防車1輛、通訊車1輛、公務機車4輛,分別於8月8、9、10日下單採購;公務機車4輛於9月27日辦理驗收。 | 1070327 最後修改期程 1071030/1071115 招/決標 開/完工 |
| 223 | 106AF00099 | 財物勞務採購 | 建設局/建築工程管理科/ | 臺中市自由車場整建計畫統包工程 | 180,000 | 70 | 95 | 25 | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前施作賽道工程:安裝木質賽道鋪設、頂棚鋼構修復補強及看台防水作業。專管單位督促統包團隊提送後續擴充施工計畫、施工進度擬定文件及修正後整體品質計畫書、提送緩衝車道及進出車道壓克力面材、內側防護欄桿、外側木製防護欄桿及內場裁判台等材料送審、提送修正後 | 1061108 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070830/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) | | | 執行情形 | 落後原因及解決對策 |
|-----|------------|--------|----------------------|------------------------------|-----------|----------|----|----|--|--|
| | | | | | | 預定 | 實際 | 比較 | | |
| | | | | | | | | | 金屬結構系統施工圖(修正版),以利後續工進。 | |
| 224 | 107AD00051 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/大新國小 | 106學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案 | 30,549 | 70 | 98 | 28 | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 已驗收完畢,俟補助經費入庫後付款。 | 1070402 最後修改期程 1070715/1070815 招/決標 1070915/開/完工 |
| 225 | 107AP00099 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 107年度採購資源回收車18輛 | 33,100 | 40 | 85 | 45 | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 辦理規格查驗中 | 1070330 最後修改期程 1070331/開/完工 |
| 226 | 107AD00093 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/大鵬國小 | 臺中市107年度校務行政電腦更新採購案 | 39,131 | 40 | 95 | 55 | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 廠商已於107年9月19號來函檢附完工報告書,聲明業已於107年9月14日交貨安裝設定完成,刻正辦理驗收中。 | 1070619 最後修改期程 1070720/開/完工 |
| 227 | 107AN00013 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股 | 107年義消人員空氣呼吸器面罩組採購案 | 10,348 | 40 | 98 | 58 | 流廢標次數:1次,期程修改次數:0次 8月6日交貨,8月27日驗收合格,目前在辦理內部核銷作業。 | 1070327 最後修改期程 1070313/1071015 招/決標 開/完工 |
| 228 | 103AH00025 | 財物勞務採購 | 都發局/都市設計工程科/ | 大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫 | 24,000 | 40 | 98 | 58 | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 已撥付第四期款在案。 | 1030303 最後修改期程 1030225/開/完工 |

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：107/09/01 至 107/09/30

| | 應辦公文 | | | | 已辦結公文統計 | | | | | | | | | | | 待辦公文統計 | | | |
|-------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | 本月份 新收件數 | 截至上月 待辦件數 | 本月創稿 數 | 合計 1+2+3 | 發文統計 | | | | | | 小計 5+6+7 | 存查件數 9 | 辦結公文合計 | | 發文平均 使用日數 11 | 待辦公文統計 | | 未逾辦理 期限待辦 件數 13 | 已逾辦理 期限待辦 件數 14 |
| | | | | | 6日以下(含)辦結 | | 6日以上至30日(含)辦結 | | 30日以上辦結 | | | | (8)+(9) | | | (4)+(10) | | | |
| | | | | | 件數 5 | 百分比 5/18 | 件數 6 | 百分比 6/18 | 件數 7 | 百分比 7/18 | | | 件數 8 | 百分比 8/14 | | 件數 12 | 百分比 12/14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/18 | 6 | 6/18 | 7 | 7/18 | 8 | 9 | 10 | 10/14 | 11 | 12 | 12/14 | 13 | 14 | |
| 合計 | 96,955 | 13,644 | 35,273 | 145,872 | 48,431 | 99.45 | 265 | 0.54 | 1 | 0.00 | 48,697 | 81,629 | 130,326 | 89.34 | 1.73 | 15,546 | 10.66 | 15,147 | 399 |
| 秘書處 | 806 | 71 | 108 | 985 | 232 | 99.15 | 2 | 0.85 | 0 | - | 234 | 683 | 917 | 93.10 | 1.25 | 68 | 6.90 | 68 | |
| 民政局 | 2,085 | 246 | 500 | 2,831 | 960 | 97.56 | 24 | 2.44 | 0 | - | 984 | 1,586 | 2,570 | 90.78 | 2.05 | 261 | 9.22 | 260 | 1 |
| 財政局 | 894 | 80 | 270 | 1,244 | 365 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 365 | 761 | 1,126 | 90.51 | 1.45 | 118 | 9.49 | 118 | 0 |
| 教育局 | 7,467 | 1,242 | 3,210 | 11,919 | 5,051 | 99.98 | 1 | 0.02 | 0 | - | 5,052 | 5,399 | 10,451 | 87.68 | 1.91 | 1,468 | 12.32 | 1,415 | 53 |
| 建設局 | 1,706 | 435 | 868 | 3,009 | 756 | 99.74 | 2 | 0.26 | 0 | - | 758 | 1,730 | 2,488 | 82.69 | 1.41 | 521 | 17.31 | 399 | 122 |
| 社會局 | 7,192 | 1,108 | 2,009 | 10,309 | 3,436 | 98.12 | 66 | 1.88 | 0 | - | 3,502 | 5,650 | 9,152 | 88.78 | 2.17 | 1,157 | 11.22 | 1,142 | 15 |
| 警察局 | 3,935 | 273 | 1,376 | 5,584 | 2,582 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 2,582 | 2,613 | 5,195 | 93.03 | 1.05 | 389 | 6.97 | 387 | 2 |
| 衛生局 | 4,249 | 545 | 1,433 | 6,227 | 1,734 | 99.31 | 12 | 0.69 | 0 | - | 1,746 | 3,859 | 5,605 | 90.01 | 2.19 | 622 | 9.99 | 622 | 0 |
| 環境保護局 | 7,638 | 1,283 | 3,749 | 12,670 | 4,155 | 99.74 | 11 | 0.26 | 0 | - | 4,166 | 7,120 | 11,286 | 89.08 | 1.67 | 1,384 | 10.92 | 1,375 | 9 |
| 地政局 | 2,837 | 431 | 616 | 3,884 | 1,490 | 98.48 | 23 | 1.52 | 0 | - | 1,513 | 1,959 | 3,472 | 89.39 | 2.17 | 412 | 10.61 | 410 | 2 |
| 經濟發展局 | 5,611 | 707 | 1,028 | 7,346 | 1,510 | 98.05 | 30 | 1.95 | 0 | - | 1,540 | 4,940 | 6,480 | 88.21 | 2.25 | 866 | 11.79 | 861 | 5 |
| 新聞局 | 768 | 145 | 213 | 1,126 | 170 | 98.84 | 2 | 1.16 | 0 | - | 172 | 774 | 946 | 84.01 | 2.70 | 180 | 15.99 | 179 | 1 |
| 主計處 | 639 | 102 | 143 | 884 | 185 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 185 | 608 | 793 | 89.71 | 1.62 | 91 | 10.29 | 91 | 0 |
| 人事處 | 731 | 74 | 141 | 946 | 294 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 294 | 596 | 890 | 94.08 | 1.24 | 56 | 5.92 | 56 | 0 |
| 研考會 | 1,090 | 124 | 251 | 1,465 | 232 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 232 | 1,088 | 1,320 | 90.10 | 1.56 | 145 | 9.90 | 144 | 1 |
| 政風處 | 577 | 76 | 208 | 861 | 216 | 99.54 | 1 | 0.46 | 0 | - | 217 | 556 | 773 | 89.78 | 1.71 | 88 | 10.22 | 88 | 0 |
| 勞工局 | 3,476 | 934 | 2,127 | 6,537 | 1,834 | 99.62 | 7 | 0.38 | 0 | - | 1,841 | 3,873 | 5,714 | 87.41 | 2.13 | 823 | 12.59 | 818 | 5 |
| 水利局 | 5,483 | 998 | 2,170 | 8,651 | 2,834 | 99.89 | 3 | 0.11 | 0 | - | 2,837 | 4,717 | 7,554 | 87.32 | 2.26 | 1,097 | 12.68 | 1,096 | 1 |
| 地方稅務局 | 10,649 | 1,067 | 6,470 | 18,186 | 8,004 | 99.98 | 2 | 0.02 | 0 | - | 8,006 | 8,528 | 16,534 | 90.92 | 1.06 | 1,652 | 9.08 | 1,650 | 2 |
| 農業局 | 2,767 | 560 | 995 | 4,322 | 1,206 | 98.85 | 14 | 1.15 | 0 | - | 1,220 | 2,496 | 3,716 | 85.98 | 2.22 | 606 | 14.02 | 593 | 13 |
| 交通局 | 2,810 | 445 | 945 | 4,200 | 1,083 | 99.27 | 7 | 0.64 | 1 | 0.09 | 1,091 | 2,501 | 3,592 | 85.52 | 1.51 | 608 | 14.48 | 505 | 103 |
| 觀光旅遊局 | 1,350 | 229 | 481 | 2,060 | 677 | 99.27 | 5 | 0.73 | 0 | - | 682 | 1,154 | 1,836 | 89.13 | 2.24 | 224 | 10.87 | 223 | 1 |
| 法制局 | 1,677 | 194 | 563 | 2,434 | 638 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 638 | 1,624 | 2,262 | 92.93 | 1.67 | 172 | 7.07 | 172 | 0 |
| 消防局 | 4,601 | 310 | 595 | 5,506 | 831 | 99.76 | 2 | 0.24 | 0 | - | 833 | 4,309 | 5,142 | 93.39 | 1.61 | 364 | 6.61 | 364 | 0 |
| 文化局 | 1,009 | 191 | 761 | 1,961 | 558 | 96.71 | 19 | 3.29 | 0 | - | 577 | 1,163 | 1,740 | 88.73 | 2.19 | 221 | 11.27 | 218 | 3 |
| 客委會 | 408 | 49 | 136 | 593 | 144 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 144 | 401 | 545 | 91.91 | 1.48 | 48 | 8.09 | 48 | 0 |
| 都市發展局 | 12,444 | 1,339 | 3,035 | 16,818 | 6,363 | 99.55 | 29 | 0.45 | 0 | - | 6,392 | 8,995 | 15,387 | 91.49 | 1.68 | 1,431 | 8.51 | 1,415 | 16 |
| 原民會 | 778 | 110 | 253 | 1,141 | 345 | 99.71 | 1 | 0.29 | 0 | - | 346 | 663 | 1,009 | 88.43 | 2.35 | 132 | 11.57 | 132 | 0 |
| 運動局 | 1,278 | 276 | 619 | 2,173 | 546 | 99.64 | 2 | 0.36 | 0 | - | 548 | 1,283 | 1,831 | 84.26 | 1.95 | 342 | 15.74 | 298 | 44 |

二、區公所

起迄日期：107/09/01 至 107/09/30

| | 應辦公文 | | | | 已辦結公文統計 | | | | | | | | | | | | 待辦公文統計 | | | | |
|-------|-------------|--------------|-----------|-------------|-----------|--------|---------------|------|---------|------|-------------|---------|--------|-------|----------|-------|--------------|--------|-----|--------------------|--------------------|
| | 本月份 新收件數 | 截至上月 待辦件數 | 本月創稿 數 | 合計 | 發文統計 | | | | | | | | 小計 | 存查件數 | 辦結公文合計 | | 發文平均 使用日數 | 待辦公文統計 | | 未逾辦理 期限待辦 件數 | 已逾辦理 期限待辦 件數 |
| | | | | 〔1〕+〔2〕+〔3〕 | 6日以下(含)辦結 | | 6日以上至30日(含)辦結 | | 30日以上辦結 | | 〔5〕+〔6〕+〔7〕 | 〔8〕+〔9〕 | | | 〔4〕-〔10〕 | 件數 | | 件數 | | | |
| | | | | 件數 | % | 件數 | % | 件數 | % | 件數 | | % | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 〔1〕 | | |
| 合計 | 44,914 | 5,434 | 12,270 | 62,618 | 20,854 | 99.92 | 15 | 0.07 | 1 | 0.00 | 20,870 | 36,155 | 57,025 | 91.07 | 1.61 | 5,593 | 8.93 | 5,571 | 22 | | |
| 中區區公所 | 1,007 | 137 | 237 | 1,381 | 372 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 372 | 879 | 1,251 | 90.59 | 1.41 | 130 | 9.41 | 130 | 0 | | |
| 東區區公所 | 1,276 | 89 | 356 | 1,721 | 620 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 620 | 976 | 1,596 | 92.74 | 1.22 | 125 | 7.26 | 124 | 1 | | |
| 西區區公所 | 1,662 | 201 | 497 | 2,360 | 828 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 828 | 1,396 | 2,224 | 94.24 | 1.08 | 136 | 5.76 | 136 | 0 | | |
| 南區區公所 | 1,520 | 165 | 273 | 1,958 | 614 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 614 | 1,190 | 1,804 | 92.13 | 1.34 | 154 | 7.87 | 154 | 0 | | |
| 北區區公所 | 1,738 | 201 | 628 | 2,567 | 1,012 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 1,012 | 1,292 | 2,304 | 89.75 | 1.61 | 263 | 10.25 | 263 | 0 | | |
| 西屯區公所 | 2,390 | 162 | 611 | 3,163 | 1,268 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 1,268 | 1,595 | 2,863 | 90.52 | 1.79 | 300 | 9.48 | 300 | 0 | | |
| 南屯區公所 | 1,893 | 242 | 513 | 2,648 | 981 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 981 | 1,433 | 2,414 | 91.16 | 2.17 | 234 | 8.84 | 234 | 0 | | |
| 北屯區公所 | 2,374 | 329 | 696 | 3,399 | 1,427 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 1,427 | 1,653 | 3,080 | 90.61 | 1.66 | 319 | 9.39 | 319 | 0 | | |
| 豐原區公所 | 2,097 | 238 | 719 | 3,054 | 1,159 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 1,159 | 1,633 | 2,792 | 91.42 | 1.44 | 262 | 8.58 | 262 | 0 | | |
| 大里區公所 | 2,040 | 231 | 489 | 2,760 | 785 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 785 | 1,718 | 2,503 | 90.69 | 1.50 | 257 | 9.31 | 257 | 0 | | |
| 太平區公所 | 2,083 | 279 | 757 | 3,119 | 1,026 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 1,026 | 1,811 | 2,837 | 90.96 | 1.70 | 282 | 9.04 | 282 | 0 | | |
| 清水區公所 | 1,654 | 122 | 364 | 2,140 | 745 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 745 | 1,226 | 1,971 | 92.10 | 1.14 | 169 | 7.90 | 169 | 0 | | |
| 沙鹿區公所 | 1,558 | 168 | 398 | 2,124 | 652 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 652 | 1,294 | 1,946 | 91.62 | 1.51 | 178 | 8.38 | 178 | 0 | | |
| 大甲區公所 | 1,547 | 197 | 560 | 2,304 | 793 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 793 | 1,327 | 2,120 | 92.01 | 1.40 | 184 | 7.99 | 184 | 0 | | |
| 東勢區公所 | 1,390 | 168 | 331 | 1,889 | 642 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 642 | 1,100 | 1,742 | 92.22 | 1.50 | 147 | 7.78 | 147 | 0 | | |
| 梧棲區公所 | 1,302 | 186 | 346 | 1,834 | 548 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 548 | 1,104 | 1,652 | 90.08 | 1.84 | 182 | 9.92 | 182 | 0 | | |
| 烏日區公所 | 1,414 | 166 | 346 | 1,926 | 601 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 601 | 1,152 | 1,753 | 91.02 | 1.44 | 173 | 8.98 | 173 | 0 | | |
| 神岡區公所 | 1,499 | 185 | 398 | 2,082 | 677 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 677 | 1,206 | 1,883 | 90.44 | 1.84 | 199 | 9.56 | 199 | 0 | | |
| 大肚區公所 | 1,262 | 136 | 204 | 1,602 | 412 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 412 | 1,077 | 1,489 | 92.95 | 1.27 | 113 | 7.05 | 113 | 0 | | |
| 大雅區公所 | 1,472 | 179 | 561 | 2,212 | 801 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 801 | 1,204 | 2,005 | 90.64 | 1.77 | 207 | 9.36 | 207 | 0 | | |
| 后里區公所 | 1,526 | 253 | 363 | 2,142 | 618 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 618 | 1,287 | 1,905 | 88.94 | 1.79 | 237 | 11.06 | 226 | 11 | | |
| 霧峰區公所 | 1,509 | 145 | 364 | 2,018 | 620 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 620 | 1,233 | 1,853 | 91.82 | 1.42 | 165 | 8.18 | 165 | 0 | | |
| 潭子區公所 | 1,441 | 184 | 493 | 2,118 | 702 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 702 | 1,221 | 1,923 | 90.79 | 1.74 | 195 | 9.21 | 195 | 0 | | |
| 龍井區公所 | 1,459 | 182 | 376 | 2,017 | 736 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 736 | 1,171 | 1,907 | 94.55 | 1.53 | 110 | 5.45 | 110 | 0 | | |
| 外埔區公所 | 1,221 | 184 | 264 | 1,669 | 442 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 442 | 1,092 | 1,534 | 91.91 | 1.85 | 135 | 8.09 | 135 | 0 | | |
| 和平區公所 | 1,362 | 232 | 550 | 2,144 | 752 | 97.92 | 15 | 1.95 | 1 | 0.13 | 768 | 1,112 | 1,880 | 87.69 | 1.77 | 264 | 12.31 | 254 | 10 | | |
| 石岡區公所 | 961 | 146 | 135 | 1,242 | 277 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 277 | 838 | 1,115 | 89.77 | 1.94 | 127 | 10.23 | 127 | 0 | | |
| 大安區公所 | 1,163 | 162 | 197 | 1,522 | 408 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 408 | 909 | 1,317 | 86.53 | 2.19 | 205 | 13.47 | 205 | 0 | | |
| 新社區公所 | 1,094 | 165 | 244 | 1,503 | 336 | 100.00 | 0 | - | 0 | - | 336 | 1,026 | 1,362 | 90.62 | 1.83 | 141 | 9.38 | 141 | 0 | | |

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 市長室 | 秘書處 | 民政局 | 財政局 | 教育局 | 經濟發展局 | 建設局 | 交通局 | 都市發展局 | 水利局 | 農業局 | 觀光旅遊局 | 社會局 | 勞工局 | 警察局 | 消防局 | 衛生局 | 環境保護局 | 文化局 | 地政局 | 法制局 | 新聞局 | 地方稅務局 | 主計處 | 人事處 | 政風處 | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局 |
|-------------|------------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|-------|
| 受理情形・上月累積 | | 706 | 0 | 1 | 12 | 1 | 30 | 36 | 84 | 56 | 153 | 21 | 13 | 2 | 41 | 16 | 58 | 17 | 20 | 43 | 4 | 61 | 6 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| ・本月件數 | | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 9 | 17 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ・累 計 | | 812 | 0 | 1 | 12 | 1 | 38 | 39 | 98 | 65 | 170 | 27 | 13 | 2 | 51 | 20 | 70 | 18 | 25 | 47 | 4 | 68 | 7 | 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 資料來源・本府 | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ・市長室 | | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 已結 | 合 計 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 依 限 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 逾 限 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 73.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 28.57 | 66.67 | 76.47 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 75.00 | 66.67 | 100.00 | 80.00 | 75.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
| 未結 | 合 計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 未逾限 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 已逾限 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | ・轉權責機關處理 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 臺中市 中區公所 | 臺中市 東區公所 | 臺中市 西區公所 | 臺中市 南區公所 | 臺中市 北區公所 | 臺中市 西屯區公所 | 臺中市 南屯區公所 | 臺中市 北屯區公所 | 臺中市 豐原區公所 | 臺中市 大里區公所 | 臺中市 太平區公所 | 臺中市 清水區公所 | 臺中市 沙鹿區公所 | 臺中市 大甲區公所 | 臺中市 東勢區公所 | 臺中市 梧棲區公所 | 臺中市 烏日區公所 | 臺中市 神岡區公所 | 臺中市 大肚區公所 | 臺中市 大雅區公所 | 臺中市 后里區公所 | 臺中市 霧峰區公所 | 臺中市 潭子區公所 | 臺中市 龍井區公所 | 臺中市 外埔區公所 | 臺中市 石岡區公所 | 臺中市 大安區公所 | 臺中市 新社區公所 |
|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積 | | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・本月件數 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・累 計 | | 43 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料來源・本府 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・市長室 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已結 | 合 計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 依 限 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 逾 限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未結 | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 已逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・適當處理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・轉權責機關處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 市長室 | 秘書處 | 民政局 | 財政局 | 教育局 | 經濟發展局 | 建設局 | 交通局 | 都市發展局 | 水利局 | 農業局 | 觀光旅遊局 | 社會局 | 勞工局 | 警察局 | 消防局 | 衛生局 | 環境保護局 | 文化局 | 地政局 | 法制局 | 新聞局 | 地方稅務局 | 主計處 | 人事處 | 政風處 | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局 |
|-----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|-----|
| 受理情形・上月累積 | | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 17 | 20 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 63 | 2 | 5 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ・本月件數 | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ・累 計 | | 201 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 21 | 22 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 69 | 2 | 8 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 資料來源・服務中心 | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 已結 | 合 計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 依 限 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 逾 限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 占受理件數百分比 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 未結 | 合 計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 未逾限 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 已逾限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 處理方式 | ・適當處理 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ・轉權責機關處理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ・不予處理(存查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鼓勵件數 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 臺中市 中區區公所 | 臺中市 東區區公所 | 臺中市 西區區公所 | 臺中市 南區區公所 | 臺中市 北區區公所 | 臺中市 西屯區公所 | 臺中市 南屯區公所 | 臺中市 北屯區公所 | 臺中市 豐原區公所 | 臺中市 大里區公所 | 臺中市 太平區公所 | 臺中市 清水區公所 | 臺中市 沙鹿區公所 | 臺中市 大甲區公所 | 臺中市 東勢區公所 | 臺中市 梧棲區公所 | 臺中市 烏日區公所 | 臺中市 神岡區公所 | 臺中市 大肚區公所 | 臺中市 大雅區公所 | 臺中市 后里區公所 | 臺中市 霧峰區公所 | 臺中市 潭子區公所 | 臺中市 龍井區公所 | 臺中市 外埔區公所 | 臺中市 石岡區公所 | 臺中市 大安區公所 | 臺中市 新社區公所 |
|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・本月件數 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・累 計 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料來源・服務中心 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已結 | 合 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 依 限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 逾 限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未結 | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 已逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・轉權責機關處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | 總計 | 市長室 | 秘書處 | 民政局 | 財政局 | 教育局 | 經濟發展局 | 建設局 | 交通局 | 都市發展局 | 水利局 | 農業局 | 觀光旅遊局 | 社會局 | 勞工局 | 警察局 | 消防局 | 衛生局 | 環境保護局 | 文化局 | 地政局 | 法制局 | 新聞局 | 地方稅務局 | 主計處 | 人事處 | 政風處 | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局 |
|-------------|-----------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|-------|
| 受理情形・上月累積 | 26795 | 6 | 35 | 186 | 51 | 817 | 645 | 1947 | 3056 | 2319 | 277 | 410 | 285 | 447 | 452 | 11445 | 354 | 1083 | 2086 | 119 | 154 | 77 | 33 | 199 | 5 | 47 | 12 | 77 | 5 | 6 | 0 | 2 | 158 |
| ・本月件數 | 3210 | 0 | 0 | 20 | 1 | 108 | 73 | 311 | 418 | 292 | 48 | 41 | 30 | 54 | 46 | 985 | 65 | 174 | 421 | 14 | 24 | 10 | 8 | 22 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| ・累 計 | 30005 | 6 | 35 | 206 | 52 | 925 | 718 | 2258 | 3474 | 2611 | 325 | 451 | 315 | 501 | 498 | 12430 | 419 | 1257 | 2507 | 133 | 178 | 87 | 41 | 221 | 6 | 50 | 14 | 87 | 7 | 6 | 0 | 3 | 184 |
| 資料來源・陳情整合平台 | 3210 | 0 | 0 | 20 | 1 | 108 | 73 | 311 | 418 | 292 | 48 | 41 | 30 | 54 | 46 | 985 | 65 | 174 | 421 | 14 | 24 | 10 | 8 | 22 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 已結 | 合 計 | 2334 | 0 | 0 | 19 | 98 | 49 | 222 | 335 | 213 | 43 | 23 | 29 | 54 | 37 | 671 | 45 | 130 | 251 | 14 | 21 | 10 | 8 | 19 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | 依 限 | 2203 | 0 | 0 | 18 | 98 | 49 | 154 | 286 | 209 | 40 | 23 | 29 | 53 | 37 | 671 | 45 | 129 | 248 | 14 | 21 | 10 | 8 | 19 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | 逾 限 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 49 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 72.71 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 100.00 | 90.74 | 71.38 | 80.14 | 72.95 | 89.58 | 56.10 | 96.67 | 100.00 | 80.43 | 68.12 | 69.23 | 74.71 | 59.62 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 86.36 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.15 |
| 未結 | 合 計 | 876 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 89 | 83 | 79 | 5 | 18 | 1 | 0 | 9 | 314 | 20 | 44 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 未逾限 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 28 | 79 | 5 | 17 | 1 | 0 | 8 | 313 | 20 | 41 | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 已逾限 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 2237 | 0 | 0 | 18 | 1 | 98 | 34 | 204 | 321 | 38 | 23 | 27 | 52 | 25 | 669 | 45 | 124 | 250 | 11 | 19 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | ・轉權責機關處理 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | 14 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 臺中市 中區區公所 | 臺中市 東區區公所 | 臺中市 西區區公所 | 臺中市 南區區公所 | 臺中市 北區區公所 | 臺中市 西屯區公所 | 臺中市 南屯區公所 | 臺中市 北屯區公所 | 臺中市 豐原區公所 | 臺中市 大里區公所 | 臺中市 太平區公所 | 臺中市 清水區公所 | 臺中市 沙鹿區公所 | 臺中市 大甲區公所 | 臺中市 東勢區公所 | 臺中市 梧棲區公所 | 臺中市 烏日區公所 | 臺中市 神岡區公所 | 臺中市 大肚區公所 | 臺中市 大雅區公所 | 臺中市 后里區公所 | 臺中市 霧峰區公所 | 臺中市 潭子區公所 | 臺中市 龍井區公所 | 臺中市 外埔區公所 | 臺中市 石岡區公所 | 臺中市 大安區公所 | 臺中市 新社區公所 |
|-------------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積 | | 2000 | 14 | 17 | 36 | 28 | 43 | 70 | 55 | 44 | 148 | 100 | 80 | 403 | 323 | 27 | 26 | 89 | 73 | 45 | 39 | 71 | 39 | 29 | 70 | 81 | 11 | 20 | 3 | 16 |
| ・本月件數 | | 340 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 5 | 6 | 27 | 34 | 13 | 64 | 61 | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 | 2 | 12 | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ・累 計 | | 2340 | 15 | 18 | 38 | 30 | 50 | 91 | 60 | 50 | 175 | 134 | 93 | 467 | 384 | 35 | 30 | 99 | 82 | 56 | 41 | 83 | 48 | 34 | 84 | 88 | 13 | 22 | 3 | 17 |
| 資料來源・陳情整合平台 | | 340 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 21 | 5 | 6 | 27 | 34 | 13 | 64 | 61 | 8 | 4 | 10 | 9 | 11 | 2 | 12 | 9 | 5 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 已結 | 合 計 | 312 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 4 | 6 | 27 | 29 | 8 | 63 | 60 | 8 | 4 | 9 | 6 | 11 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 依 限 | 311 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 4 | 6 | 27 | 29 | 8 | 63 | 60 | 8 | 4 | 9 | 6 | 10 | 2 | 11 | 6 | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | 逾 限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 91.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 71.43 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 85.29 | 61.54 | 98.44 | 98.36 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 91.67 | 66.67 | 100.00 | 92.86 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 未結 | 合 計 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未逾限 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 已逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 286 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 4 | 6 | 26 | 28 | 8 | 52 | 56 | 8 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | ・轉權責機關處理 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 市長室 | 秘書處 | 民政局 | 財政局 | 教育局 | 經濟發展局 | 建設局 | 交通局 | 都市發展局 | 水利局 | 農業局 | 觀光旅遊局 | 社會局 | 勞工局 | 警察局 | 消防局 | 衛生局 | 環境保護局 | 文化局 | 地政局 | 法制局 | 新聞局 | 地方稅務局 | 主計處 | 人事處 | 政風處 | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局 |
|-----------|-----------|-------|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|--------|------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|-------|
| 受理情形・上月累積 | | 52811 | 0 | 35 | 473 | 86 | 867 | 2593 | 8056 | 15628 | 3464 | 1347 | 970 | 383 | 803 | 583 | 7468 | 562 | 1185 | 6128 | 349 | 296 | 208 | 163 | 346 | 1 | 42 | 34 | 378 | 17 | 8 | 0 | 0 | 338 |
| ・本月件數 | | 7775 | 0 | 3 | 59 | 12 | 159 | 331 | 1366 | 2322 | 418 | 193 | 110 | 55 | 107 | 69 | 949 | 61 | 269 | 1031 | 41 | 40 | 19 | 17 | 56 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| ・累 計 | | 60586 | 0 | 38 | 532 | 98 | 1026 | 2924 | 9422 | 17950 | 3882 | 1540 | 1080 | 438 | 910 | 652 | 8417 | 623 | 1454 | 7159 | 390 | 336 | 227 | 180 | 402 | 1 | 49 | 34 | 411 | 19 | 9 | 0 | 0 | 383 |
| 已結 | 合 計 | 5600 | 0 | 3 | 52 | 11 | 152 | 278 | 929 | 1651 | 246 | 170 | 72 | 54 | 100 | 37 | 667 | 43 | 238 | 648 | 39 | 39 | 17 | 17 | 50 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| | 依 限 | 4789 | 0 | 3 | 52 | 11 | 152 | 271 | 602 | 1194 | 235 | 170 | 72 | 54 | 100 | 37 | 665 | 42 | 233 | 648 | 39 | 38 | 17 | 17 | 50 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| | 逾 限 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 327 | 457 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 占受理件數百分比 | 72.03 | 0.00 | 100.00 | 88.14 | 91.67 | 95.60 | 83.99 | 68.01 | 71.10 | 58.85 | 88.08 | 65.45 | 98.18 | 93.46 | 53.62 | 70.28 | 70.49 | 88.48 | 62.85 | 95.12 | 97.50 | 89.47 | 100.00 | 89.29 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 97.78 |
| 未結 | 合 計 | 2175 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 53 | 437 | 671 | 172 | 23 | 38 | 1 | 7 | 32 | 282 | 18 | 31 | 383 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 未逾限 | 1406 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 53 | 118 | 237 | 165 | 20 | 37 | 1 | 7 | 30 | 280 | 18 | 30 | 383 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 已逾限 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 434 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 處理方式 | ・適當處理 | 5146 | 0 | 3 | 51 | 2 | 148 | 166 | 759 | 1582 | 246 | 144 | 70 | 52 | 100 | 26 | 660 | 40 | 236 | 647 | 37 | 39 | 17 | 15 | 19 | 0 | 7 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 |
| | ・轉權責機關處理 | 444 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 112 | 170 | 69 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ・不予處理(存查) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鼓勵件數 | | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 臺中市 中區區公所 | 臺中市 東區區公所 | 臺中市 西區區公所 | 臺中市 南區區公所 | 臺中市 北區區公所 | 臺中市 西屯區公所 | 臺中市 南屯區公所 | 臺中市 北屯區公所 | 臺中市 豐原區公所 | 臺中市 大里區公所 | 臺中市 太平區公所 | 臺中市 清水區公所 | 臺中市 沙鹿區公所 | 臺中市 大甲區公所 | 臺中市 東勢區公所 | 臺中市 梧棲區公所 | 臺中市 烏日區公所 | 臺中市 神岡區公所 | 臺中市 大肚區公所 | 臺中市 大雅區公所 | 臺中市 后里區公所 | 臺中市 霧峰區公所 | 臺中市 潭子區公所 | 臺中市 龍井區公所 | 臺中市 外埔區公所 | 臺中市 石岡區公所 | 臺中市 大安區公所 | 臺中市 新社區公所 |
|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積 | | 3925 | 17 | 76 | 109 | 56 | 133 | 141 | 142 | 142 | 450 | 350 | 307 | 174 | 221 | 68 | 78 | 90 | 176 | 149 | 120 | 238 | 101 | 144 | 196 | 137 | 33 | 36 | 13 | 28 |
| ・本月件數 | | 621 | 3 | 5 | 14 | 7 | 18 | 23 | 21 | 28 | 74 | 55 | 41 | 29 | 37 | 9 | 10 | 15 | 25 | 34 | 20 | 38 | 10 | 18 | 36 | 33 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ・累 計 | | 4546 | 20 | 81 | 123 | 63 | 151 | 164 | 163 | 170 | 524 | 405 | 348 | 203 | 258 | 77 | 88 | 105 | 201 | 183 | 140 | 276 | 111 | 162 | 232 | 170 | 39 | 40 | 15 | 34 |
| 已結 | 合 計 | 594 | 2 | 5 | 14 | 7 | 18 | 20 | 21 | 25 | 72 | 53 | 40 | 24 | 36 | 7 | 10 | 14 | 24 | 33 | 20 | 37 | 9 | 18 | 34 | 33 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| | 依 限 | 593 | 2 | 5 | 14 | 7 | 18 | 20 | 21 | 25 | 72 | 53 | 39 | 24 | 36 | 7 | 10 | 14 | 24 | 33 | 20 | 37 | 9 | 18 | 34 | 33 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| | 逾 限 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 95.65 | 66.67 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 86.96 | 100.00 | 89.29 | 97.30 | 96.36 | 97.56 | 82.76 | 97.30 | 77.78 | 100.00 | 93.33 | 96.00 | 97.06 | 100.00 | 97.37 | 90.00 | 100.00 | 94.44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 未結 | 合 計 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未逾限 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 已逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 續辦未結 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 548 | 2 | 5 | 14 | 7 | 18 | 20 | 21 | 25 | 64 | 49 | 38 | 23 | 34 | 7 | 8 | 14 | 22 | 24 | 14 | 36 | 8 | 18 | 31 | 28 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| | ・轉權責機關處理 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | 總計 | 市長室 | 秘書處 | 民政局 | 財政局 | 教育局 | 經濟發展局 | 建設局 | 交通局 | 都市發展局 | 水利局 | 農業局 | 觀光旅遊局 | 社會局 | 勞工局 | 警察局 | 消防局 | 衛生局 | 環境保護局 | 文化局 | 地政局 | 法制局 | 新聞局 | 地方稅務局 | 主計處 | 人事處 | 政風處 | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局 |
|-----------|-----------|-------|------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|--------|------|--------|------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|------|
| 受理情形・上月累積 | 1199 | 0 | 2 | 22 | 2 | 39 | 49 | 66 | 77 | 135 | 43 | 81 | 42 | 26 | 58 | 204 | 45 | 141 | 59 | 4 | 55 | 16 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| ・本月件數 | 112 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | 1 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ・累 計 | 1311 | 0 | 2 | 24 | 3 | 43 | 50 | 72 | 93 | 145 | 43 | 82 | 43 | 33 | 65 | 226 | 46 | 158 | 66 | 4 | 58 | 17 | 2 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 資料來源・總統府 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ・行政院 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・監察院 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ・其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已結 | 合計 | 76 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 依 限 | 69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 逾 限 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 66.67 | 56.25 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 42.86 | 63.64 | 0.00 | 82.35 | 71.43 | 0.00 | 66.67 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未結 | 合計 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 未逾限 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 已逾限 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 72 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 13 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ・轉權責機關處理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：107 年 09 月 01 日至 107 年 09 月 30 日

資料下載日期：107 年 10 月 4 日

| 項目 | | 總計 | 臺中市 中區區公所 | 臺中市 東區區公所 | 臺中市 西區區公所 | 臺中市 南區區公所 | 臺中市 北區區公所 | 臺中市 西屯區公所 | 臺中市 南屯區公所 | 臺中市 北屯區公所 | 臺中市 豐原區公所 | 臺中市 大里區公所 | 臺中市 太平區公所 | 臺中市 清水區公所 | 臺中市 沙鹿區公所 | 臺中市 大甲區公所 | 臺中市 東勢區公所 | 臺中市 梧棲區公所 | 臺中市 烏日區公所 | 臺中市 神岡區公所 | 臺中市 大肚區公所 | 臺中市 大雅區公所 | 臺中市 后里區公所 | 臺中市 霧峰區公所 | 臺中市 潭子區公所 | 臺中市 龍井區公所 | 臺中市 外埔區公所 | 臺中市 石岡區公所 | 臺中市 大安區公所 | 臺中市 新社區公所 |
|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積 | | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・本月件數 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・累 計 | | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料來源・總統府 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・行政院 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・監察院 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ・其他 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已結 | 合 計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 依 限 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 逾 限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 占受理件數百分比 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未結 | 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 未逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 已逾限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 處理方式 | ・適當處理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・轉權責機關處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ・不予處理(存查) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鼓勵件數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

