

109年7月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	36
府列管標案	36
(一) 學校工程	36
(二) 道路橋梁工程	45
(三) 交通工程	51
(四) 水利工程	54
(五) 水土保持工程	67
(六) 公有建築工程	68
(七) 環保工程	79
(八) 景觀及綠化工程	80
(九) 觀光遊憩工程	83
(十) 重劃工程區段徵收工程	86
(十一) 災修工程	89
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	90
參、一般公文處理時效.....	130
一、一級機關	130
二、區公所	131
肆、人民陳情案件管制情形	132
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	132

本府及市長室交辦(區公所)	133
二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	134
服務中心受理(區公所)	135
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	136
市政信箱受理(區公所)	137
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	138
1999 話務中心受理(區公所)	139
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	140
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	141

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

109 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P35。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

109 年 7 月份總計列管 461 案，進度符合者計 409 案；進度落後者計 42 案；解除列管者計 10 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 109 年度 7 月份辦理情形詳見 P36~P129。

109 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	11	3	0	4	0	8	0	4	1	3	0	8	42
落後件數比率(A/B)	21.57%	9.68%	0.00%	7.84%	0.00%	14.29%	0.00%	26.67%	9.09%	21.43%	0.00%	3.70%	9.11%
總件數(B)	51	31	10	51	3	56	2	15	11	14	1	216	461
占整體落後比率	26.19%	7.14%	0.00%	9.52%	0.00%	19.05%	0.00%	9.52%	2.38%	7.14%	0.00%	19.05%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、109 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P130。

二、109 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.68 天，詳見 P131。

肆、人民陳情案件管制情形

109 年 7 月份新收案件數共受理 1 萬 2,963 件，較 6 月份受理件數 1 萬 3,025 件，減少 0.48%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 81 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 3.70%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

二、服務中心受理：

共受理 66 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 4.55%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P134~P135。

三、市政信箱受理：

共受理 3,993 件，逾限未結案件共計 59 件，逾限未結案比率 1.48%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P136~P137。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,677 件，逾限未結案件共計 184 件，逾限未結案比率 2.12%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P138~P139。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 146 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.68%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P140~P141。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	第二屆臺中購物節已於 7 月 1 日展開序幕，今年同期與去年首屆購物節與比較，消費金額、App 下載量及活動曝光度等均有所成長，活動期間除了週週都有抽獎活動外，還有汽車、電動機車等總價值超過 2,000 萬元的好禮，首週十萬元現金獎亦於日前抽出，請各局處持續宣傳行銷，鼓勵民眾踴躍至本市消費，期許本項活動有效提振本市經濟，也歡迎全國民眾一起來臺中消費、抽大獎。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	中央流行疫情指揮中心於 6 月 7 日進行國內大解封後，已開放短期商務人士入境，臺中是全國第二大城，國外商務客進入人數相對較多，因此居家檢疫人數由 6 月初 1,126 人增為 6 月中 1,598 人，至昨日(7 月 6 日)則高達 1,811 人，對本市防疫工作帶來不小的負荷，旅外國人有權回臺，適度開放商務客來臺洽公也是好事，但仍建議中央能控制數量比例，畢竟全球疫情仍在持續延燒，倘回臺人數過多，風險就會相對增加，此外，	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	也請本府同仁持續防疫工作，切勿鬆懈。			
3	今年因新冠肺炎疫情造成國人生活與經濟衝擊，中央推出之防疫紓困方案，本市申請件數為 65,780 件，為協助市民渡過艱困疫情期間，市府採取較為寬鬆之審核原則，截至昨日(7 月 6 日)本市核定件數為 65,652 件、核定率為 99.81%，經費達 5 億 7,650 萬元，相關經費 7 月 3 日已撥付各區公所，除請區公所儘速發放紓困款項，盼能解市民燃眉之急，同時也感謝民政局、社會局、區公所同仁於紓困期間的辛勞，並請對相關同仁敘獎及慰勉。	民政局	03	一、為獎勵本市 29 區公所因應疫情受理急難紓困救助案件有功人員辛勞，業於 109 年 5 月 29 日簽奉府一層核定，並於同年 6 月 2 日函頒獎勵實施計畫。 二、按前開獎勵實施計畫，同年 7 月 16 日由民政局、社會局及研究發展考核委員會共同組成審查委員會並召開審查會議審議，針對 3 次評核時段(5/6~5/26、5/27~6/16、6/17~6/30)評核各區公所名次，並按評審會議結果由民政局統籌簽辦相關敘獎事宜。 三、後續依市政會議裁示對相關同仁辦理敘獎事宜。
		社會局	03	有關因應疫情急難紓困申請日至本(109)年 6 月 30 日止，查截至 7 月 14 日，核定件數(含補正案件)為 66,596 件、核定率為 100%，核定金額達 5 億 8,885 萬元整，本局撥付各區公所經費共計 6 億 886 萬元，除撥付予民眾之急難紓困金

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	有關今日消防局「臺中市水域、山域事故救援機制」專案報告，感謝消防局全面盤點救援設備並做好準備。近期由於防疫解禁，加上暑假即將到來，許多民眾紛紛出遊，除了餐廳、樂園、觀光景點等生意大幅成長外，我們更希望市民出遊的各項安全能得到保障，因此請觀旅局、建設局、民政局、水利局、區公所等全面檢視所轄景點或場域之安全警示、告示牌，並視情形維護、強化或修繕，讓遊客安心至臺中旅遊。			外，尚含行政事務費，供公所同仁支應加班費、誤餐費、按件計酬費等。
		各區公所	03	遵照辦理。
		民政局	04	於 109 年 7 月 16 函文本局所屬機關，請各單位全面檢視所轄景點或場域之安全警示、告示牌，共同為安全環境努力。
		建設局	04	因暑假將至，本局所轄公園及園道等場域，派員加強巡查相關遊憩設施，倘有損壞情形，將設置警示措施及告示，儘速派工修繕，並強化下垂枝修剪、廁所清掃及垃圾清理等作業，以維遊園品質。
		水利局	04	本府觀光局依交通部訂定之「水域遊憩活動管理辦法」規定公告 12 處危險水域地點外，本局於尚未公告為危險水域之經管水域，108 年度依各區公所提報需求設立警告告示牌 38 處，109 年辦理告示牌破損更新 1 處，另配合本府觀光旅遊局執行 109 年度危險水域維護民眾安全聯合稽查共 42 場次，希望用鮮明的紅底白字警告告示牌及實際密集的稽查提醒市民注意自身安全。
		觀光旅遊局	04	一、有關全面檢視所轄景點或場域之安

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				全警示、告示牌，並視情形維護、強化或修繕乙節，本局辦理情形如下： (一)水域部分： 1. 本局自 109 年 4 月 1 日起至 109 年 7 月 10 日止執行 109 年度水域活動安全維護聯合稽查共 43 次，經現場檢視場域之安全警示、告示牌，發現有 7 面牌面模糊、有 1 面牌面傾倒，業已函請權責單位(本府水利局、經濟部水利署第三河川局)妥處改善，另 109 年 7 月 10 日至本市太平區頭汴坑溪一江橋附近水域辦理會勘，發現無警示告示牌，已函請經濟部水利署第三河川局依權責卓處；本局將持續於辦理水域活動安全維護聯合稽查時檢視場域內警示、告示牌，以維護民眾生命財產安全。 2. 另本局所屬風景區管理所轄管之大安濱海樂園，平時即有救生員每日不定期巡視沙灘及附近地區，即時

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				回報設施及民眾安全狀況，並每年辦理水域救援相關事宜，經查目前既有安全警示、告示牌等目前均能正常使用。 (二)觀光遊樂業部分：本局已於 109 年 6 月 8 日及 11 日分別邀集本府各相關單位辦理 109 年度上半年觀光遊樂業「麗寶樂園」及「東勢林場」經營管理與安全維護檢查及督導考核，經現場檢視各業者場域所設置之安全警示牌誌及引導指示牌誌，牌面及文字告示內容均明確清晰，本局將持續針對本市 2 家觀光遊樂業不定期巡查告示牌誌設置及維護管理情形。 (三)自行車道及登山步道部分： 1. 轄管之自行車道均設置安全警示之限速告示牌，並每天派專人巡視，若遇設施損壞亦即時回報維護修繕。 2. 轄管之登山步道，平時即有巡查人員每月不定期辦理步道巡檢作業多

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				次，即時回報各步道設施狀況，強化步道整修工程及維護，經檢視步道設施、公廁、停車場、導覽牌面、警示牌面等目前均能正常使用。
		各區公所	04	遵照辦理。
5	有關今日墊付案，相關政策請積極辦理： 一、農業局蔡局長曾任中央官員、地方局處首長，行政經驗豐富，除了爭取中央經費補助成績斐然，並預先將本府配合款編列於年度預算內，不致造成市庫額外負擔，值得嘉許，請各局處參考學習，積極爭取中央補助。 二、有關環保局墊付案「109 年向海致敬-臺中市海岸整體清潔維護計畫」，許多學校、團體等有淨灘活動相關計畫，請環保局增加合作機會，讓此類型活動效益更大化。	環境保護局	05	「109 年向海致敬-臺中市海岸整體清潔維護計畫」109 年 7 月 13 日開標，預計 7 月底前完成發包作業，將結合相關單位辦理淨海活動，藉由活動辦理過程中，加強海洋保護環境教育宣導，並運用無人飛機調查轄內海岸線環境狀態，提供海岸線認養及淨灘活動規劃運用，讓此類型活動效益更大化。
		本府各機關	05	遵照辦理。
6	新冠肺炎疫情籠罩下，市民已養成戴口罩、勤洗手好習慣，因此近期流感、腸病毒等病例下降不少，惟此時正值登革熱疫情好發之際，感謝衛生局主動進行	本府各機關	06	遵照辦理。
		各區公所	06	遵照辦理。

臺中市政府第 442 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	「登革熱防治」補充報告，並提醒大家登革熱防治之重要，請各局處及各區區長對所轄範圍內登革熱高風險區域積極處理並作好清源工作，以杜絕登革熱疫情。			

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	振興三倍券上路在即，本市振興券 1.0 版邀請民眾搭配臺中購物節，參加全國獎項最豐富的抽大獎活動，引起民眾熱烈回響，為讓活動加碼再升級，讓三倍券在臺中使用十倍奉還，日前市府再提出 2.0 版「振興超十惠」方案，整合各局處提出 13 項總值超過 3.4 億元的優惠方案，不管吃的、喝的、買的、住的，處處有折扣、處處有優惠，吸引三倍券商機續留臺中，歡迎大家至本市遊玩、消費。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	6 月 7 日中央流行疫情指揮中心解封後，返臺國人不斷增加，截至昨日本市居家檢疫人數已達 2,116 人、居家隔離 6 人，與上星期相比檢疫人數增加了數百人，而目前居家檢疫替代所已使用 162 間、尚有 52 間可使用，除籲請接受居家隔離、檢疫之市民遵守規定，也感謝民政局、里長及警察局同仁於防疫期間的辛苦付出，持續守護這座城市的安全。此外，因今年初新冠肺炎疫情爆發後，大多數市民已養成配戴口罩、勤洗手之習	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	慣，因此近期罹患腸病毒、流感等人數下降，期許大家持續保持防疫好習慣，共同維護所有市民之健康安全。			
3	針對今日觀旅局「後疫情時代臺中市觀光振興規劃」專案報告，相關政策請積極辦理： 一、後疫情時代國民旅遊市場復甦，本府觀旅局與觀光產業合作，推出五大觀光振興計畫，全力振興臺中觀光經濟，而根據知名國際訂房平台 Expedia 2020 年住宿地點熱搜排行，臺中為六都唯一上榜城市，顯示觀旅局近年之觀光政策成功吸引民眾，請持續努力，提供遊客有趣、安全之旅遊環境。 二、本市旅遊優勢除了有觀光巴士串連重要景點，讓遊客輕鬆到達想去的旅遊景點外，我們更有「雙十公車政策」，民眾刷卡搭公車 10 公里免費，超過 10 公里車資上限亦為 10 元，對於推動本市旅遊有很大助益，歡迎大家出遊首選臺中。	交通局	03	本局持續觀察雙十公車政策實施以來，市區公車整體運量雖然受到新冠肺炎疫情影響而有下滑狀況，但雙十公車政策仍帶動了部分路線長程觀光旅次的成長，如前往東勢、谷關、大雪山、梨山等地區的 153、266、850 及 865 路公車，長程旅次在假日相較去年同期有增加的趨勢；另本局先前宣導雙十公車，曾於新聞稿搭配路線行銷臺中觀光景點(109.01.16 市政新聞-台中雙十公車春節上路 搭公車暢遊山海屯)，後續將持續觀察民眾搭乘狀況。
		觀光旅遊局	03	一、後疫情時代國民旅遊市場復甦，本局將持續依照三大振興策略、五大計畫相關期程，全力行銷臺中觀光資源，並透過行銷宣傳、政策補助、轉型輔導、旅遊合作、旅展行銷五大面向，積極和觀光業界合作，共同振興臺中國旅觀光市場。

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、推動本市觀光類型公車： (一)本局積極與本府交通局共同研商本市觀光公車之推動，盤點本市具觀光性質之公車加以行銷，俾利旅客選搭。業依交通局建議盤點繪製「臺中市觀光類型公車路線圖」，並函請本市公捷處協助通知業者廣為宣傳。另針對 4 條先轉型觀光公車之路線(11、91、111、201)，亦擬請該處協助洽詢公車業者調整(路線、班次、時刻表等)意願，及後續提報公車路線審議相關作業。 (二)另為推廣「臺中市觀光類型公車路線圖」，擬規劃刊登報紙廣告，預計於 7 月底前上刊，並同步發新聞稿及社群貼文。 三、推動台灣好行「谷關七雄線」： (一)本案爭取交通部觀光局補助新臺幣 399 萬 9,000 元(含路線營運虧損補貼 199 萬 9,000 元、行銷推廣及旅遊設施資訊相關建置費用 200 萬元)，規劃以郵輪式公車搭配車上導

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				覽解說，串聯接駁山城主要觀光景點。 (二)本府交通局於 109 年 4 月 20 日召開「市區汽車客運審議委員會」路線審查會議，109 年 6 月 4 日至 6 月 18 日協助公告受理路線營運業者申請，因無廠商投標，本局已積極與交通局及潛在經營業者研商，將參考各方建議調整公告內容後，請交通局再次公告徵求經營業者。
4	今日經發局「2020 臺中購物節市政會議報告」，相關政策請積極辦理： 一、臺中購物節搭配中央發放振興三倍券，成效良好，目前特約商店已破 3 萬家，各式發票登錄金額也已超過 5 億元，感謝經發局，也請持續努力，讓活動圓滿完成。 二、因應電子化時代來臨，再加上今年疫情來襲，改變民眾消費習慣，線上購物模式大幅成長，因此今年第二屆臺中購物節不僅增加電子消費可參加抽獎活動之規定，更與電子	民政局	04	本(民政)局係規劃辦理「臺中市政府 109 年度推展區里特色暨重點業務演唱會」結合臺中購物節抽獎活動案，業已於本(109)年 7 月上網招標，刻正辦理決標與後續簽約事宜，活動訂於同年 9 月 12 日(星期六)，假圓滿戶外劇場舉辦。
		經濟發展局	04	一、本局持續積極推動臺中購物節，並已辦理振興超十惠記者會，推出臺中振興加碼超值優惠，臺中市政府在中央未推出振興方案前臺中購物節已超前推出搶得先機！臺中市政府為了延續 8 月底後購物節活動結

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	商務平台合作，開設「臺中專區」，目前瀏覽人數已破千萬人，成績亮眼，歡迎民眾多加利用，讓本市經濟在購物節活動加持下大幅成長。 三、因應數位時代潮流，今年臺中購物節與財政部系統串接，民眾綁定購物節 App 雲端發票載具，於本市店家消費即自動匯入金額，並累計抽獎次數，惟由於仍須費時一至兩天方得完成財政部認證，為恐影響消費者抽獎權益，請經發局與中央溝通，積極研議縮短認證天數，協助民眾解決問題。 四、臺中購物節除了消費可參加抽獎活動外，還包含六大主題活動(臺中之最 限時必選、玩樂購物 一應俱全、健康臺中 活力十足、尋味臺中 農產最讚、旅居臺中 一遊未盡、臺中食在好味道 美食首都)，請負責之機關積極辦理，其餘局處加強行銷。			束後的消費動能，整合各機關所提的振興三倍券的優惠方案推出「振興超十惠」，超過十項優惠，提供市民好買、好逛、購物 2.0 的安心旅遊，透過三倍券的優惠提供，將消費續留臺中。 二、臺中購物節時間自 109 年 7 月 1 日起，至 8 月 31 日止，為期 2 個月時間，規劃電商模式以輔導本市店家數位轉型，運用既有電商平台拓展多元販售管道，實體及線上並進，吸引人潮消費。臺中購物節規劃雙電商平台合作，啟動 ONLINE 和 OFFLINE 的同步運作，同時可以將僅在數位展店而無實體店面的台中商店納入行銷，提供消費者更便利之消費環境，擴大臺中整體消費量能。 三、本次臺中購物節 App 持續蒐集各方先進及民眾意見，正滾動性進行優化，讓民眾登錄發票更加順暢，將函文至財政部擬請財政部協助輔導本市店家盡速上傳發票資料，以維

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	五、過去本市主辦之「2020 臺灣燈會」與「第一屆臺中購物節」曾不被外界看好，但在我們積極努力下最終獲得好評，感謝大家；此外，近期因疫情衝擊經濟，本市採取多項提振政策，以長億夜市為例，經由經發局輔導後，已成為臺中第十個合法夜市，我們期待它帶來更多人潮，也期許第二屆臺中購物節活動可圓滿完成。			護民眾抽獎權益。 四、本局已針對六大主題活動召開多次工作會議，積極整合電商及各局處配合六大主題活動，並持續辦理行銷宣傳。 五、長億夜市在地方努力下取得營業許可，相關營業軟硬體設施尚需持續改善，經發局會逐步規劃設置硬體設施，目前已完成入口意象的設置，大幅提高夜市的能見度，同時會督導夜市落實環境維護、停車秩序、交通管理、食安衛生及消防公安，今年度亦已規劃輔導夜市參加經濟部「優良市集及樂活名攤」評核作業，透過環境衛生、組織管理、創新經營、社會責任及服務品質等面向，提升夜市整體營運品質，成為市民另一處夜晚休閒的好去處。 六、本局持續積極推動臺中購物節，以精品豪宅、汽車、現金等大獎，及有趣又吸引人的活動搭配購物優惠，讓消費者更能感受、體驗臺中

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				好吃好玩好買好划算好生活的特色與魅力。
		農業局	04	一、為行銷「臺中蜂華」品牌蜂蜜、紅龍果、高接梨等當季農特產品，臺中市政府農業局訂於 109 年 8 月 1-2 日二天在台中市西區草悟道（英才路 470 巷至公益路段）舉辦「台中蜂華・風華再現」-國產龍眼蜂蜜暨農特產品行銷活動，將台中高品質的國產蜂蜜及新鮮當季優質農產品介紹給民眾。 二、本次活動現場集結大臺中優良農特產品，將今年臺中品質最好的龍眼蜂蜜及水梨、葡萄、紅龍果、梨山茶、蔬菜等優質農特產品推薦給臺中市民，活動期間購買本市農產品可憑農民收據參加台中購物節登錄模彩活動，活動現場設有蜂蜜教育館，規劃以蜂農製造蜂蜜之各項器具，藉由現場展示以及教學文字說明，讓市民朋友認識蜂蜜製成。另規劃樂團表演、蜂蜜寶寶 DIY、消費

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				滿額 300 元轉轉樂送大獎等活動，並為 2020 台中購物節宣傳。
		觀光旅遊局	04	一、本局辦理「臺中購物競賽遊程專車」配合購物節 6 大主題順勢推出限時必選、玩樂購物、農產最讚、健康活力、旅居台中、美食好味等共 8 大旅遊路線，整合在地商圈、旅宿、樂園、農林漁牧、產業故事館、糕餅、好禮等優惠店家，並包含到彩虹眷村、柳川水岸、第二市場等知名景點，來趟文創、美食、手作體驗巡禮等。 二、其次配合振興卷本局推廣自由行套裝行程「1888 元專案」，遊臺中只要 1888 元起，即可享有雙人房 1 晚、早餐 2 客、在地伴手禮一份、觀光工廠 DIY 體驗券 2 張，限時限量只到 8 月 31 日止。 三、另本局於 8 月辦理之「好湯溫泉季」將配合購物節第 6 週主題「旅居臺中一遊未盡」，推出「山岳勇士住房專案」，與臺中溫泉業者合作推

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				出山岳勇士住房專案，搭配振興券，提升山友爬山留宿誘因，並搭配系列活動規劃有好湯音樂會、深呼吸漫遊湯旅、谷關故事劇場、溫泉創意寫生趣等，透過系列活動，推廣溫泉、振興在地觀光發展。
		原住民族事務委員會	04	109 年 7 月 13 日召開「109 年臺中購物節-運動局、農業局、原民會活動研商會議」確認執行規劃如下： 一、109 年 8 月 1 日原住民族日納入臺中購物節六大主題活動，原民日為結合購物節將辦理線上促銷原民產品活動，針對原民商品邀集原住民手工藝、農產品、美食等商家組合成限量 100 份的「原味臺中超值禮包」，禮包價位參考振興券設定為 \$1,400，禮包則扣近半價。禮包販售日期 8/1-8/31，將於實體、線上購物平台及電話訂購方式販售，另農業局 8/1、8/2 假草悟道舉辦農產活動，提供本會攤位設攤販售「原味臺中超值禮包」。

臺中市政府第 443 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				二、拍攝促銷影片：邀請網紅簡述說明原民日由來後，導入臺中購物節促銷「原住民特色超值禮包」引導本會主委及經發局局長等長官介紹「原住民特色超值禮包」內容及購物節活動，影片製作長度約 5-10 分鐘。 三、行銷宣傳： (一)促銷影片將於 8/1 由各局處粉絲專業協助宣傳撥放及經發局廠商中天協助媒體行銷。 (二)經發局加碼提供 70 吋大電視作為本活動抽獎禮，凡購買「原住民特色超值禮包」者即可獲得抽獎機會，將於本禮包完售隔日或最晚 8/31 搭配臺中購物節當日抽獎現場一同抽出幸運得主。
		本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	下列重大市政請相關機關積極辦理： 一、臺中購物節已進入第三週，活動持續熱烈進行，截至 7 月 19 日官方 APP 下載數已超過 16 萬次，累計消費登錄金額已衝破 10 億元，除了現金、汽機車等獎項外，知名藝術家許文融及廖本生也捐贈畫作響應，分別贊助油畫「荷塘按清香」及水墨畫創作「黑白·經緯 20F-03」作為抽獎獎品，呼籲還未下載購物節 APP 之民眾儘速下載，登錄消費發票，踴躍參加活動。 二、市民期待已久的「臺中巨蛋」第二階段評選日前揭曉，由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與臺灣九典聯合建築師事務所組成的臺日合作建築師團隊獲選，「臺中巨蛋」預定 2022 年開工、2026 年完工，屆時可望與國家歌劇院、臺中綠美圖等齊名，成為本市著名地標。 三、太原路地下道填平工程目前已完全	經濟發展局	02	一、2020 臺中購物節從 7 月 1 日開跑 7 月 26 日止，官方 APP 下載已突破 21 萬次，達到去年購物節總下載數的 95%，本案業於 7 月 26 日特別再加碼抽出一部 70 吋 4K 智慧聯網液晶電視。 二、本局持續藉由媒體強力行銷、各行政機關場館宣傳、購物節優惠店家推廣及持續創造購物節話題以吸引各地民眾下載 APP 參加臺中購物節。
		新聞局	02	一、搖滾臺中因受新冠肺炎疫情影響，取消原創音樂徵選活動，其主活動也由現場演出調整為線上直播，並於 7 月 17 日至 18 日舉行，圓滿成功，二天活動直播累積 32 萬人次觀看。秉持扶植在地音樂與表演者演出機會的精神，以及跨國際的音樂節型態，除了邀請台灣知名表演團體現場直播演出外，也以持續扶植台中在地樂團為宗旨，邀請 2019 年搖滾臺中選拔出線的臺中團體透過特別節目方式演出，其他國外團

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	並全線開放通車，基於配合臺中鐵路高架化，自去(108)年 12 月底開工，原預計今(109)年 11 月完工，為減少對交通的衝擊，施工團隊展現高效率及高品質，提早 4 個月完成填平作業，感謝同仁的齊心合作。(辦理機關：本府各機關) 四、今年雖有新冠肺炎疫情影響，「搖滾臺中」音樂節仍決定續辦，但首度改採線上直播方式，多達 32 萬人上網觀賞，市府盼透過這樣的舞臺，發揚臺中在地搖滾樂。此外，文化局預計於七夕在屯區藝文中心規劃國際知名鋼琴家陳瑞斌音樂會，屆時將採線上直播方式，請文化局、新聞局廣為宣傳。(辦理機關：新聞局、文化局)			體，包含日本、韓國、泰國、馬來西亞等，也有精彩表演，型塑跨國際的音樂節盛事，也有許多國外民眾透過直播表演平台的聊天室，表示支持與感謝。 二、為後續持續發酵，預計 8 月 2 日排播 45 分鐘精華影片，讓樂迷重溫精彩表演，也為持續扶植流行音樂產業為目的，剪輯 5 分鐘內紀實影片，持續發酵搖滾台中的精神。 三、將以搖滾臺中辦理線上直播的經驗，運用本局的資源，協助屯區藝文中心陳瑞斌音樂會相關宣傳，運用社群平台協助推廣，讓更多民眾可以享受音樂的洗禮。
		文化局	02	訂於 109 年 8 月 25 日(星期二)七夕情人節晚間 7 時，在本市屯區藝文中心演藝廳辦理，由知名鋼琴演奏家陳瑞斌及主持人陳文茜以古典鋼琴及中外情詩共同演出優質節目，邀請醫護警消等各級防疫人員免費參加，並安排多個平臺線上直播，鼓勵市民踴躍參與，豐富本市藝

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				文生活。本案將持續與新聞局搭配各式宣傳，以利民眾週知。
		運動局	02	一、台中巨蛋，分為兩階段評選，在第一階段評選會議前，市府也邀集了所有委員在進入評選過程前一同前往本案基地現勘，看看目前基地鄰里之間的互動關係，而兩階段的評選過程中，委員們也都依據各自專業領域針對各家優秀團隊所提方案進行評比作業，而最後經採購評選小組委員會選出「九典聯合建築師事務所+隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所」為最優勝廠商。首獎作品規劃以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸概念，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。 二、建築立面造型靈感來自臺中大甲地區的蘭草編織文化(Dajia Rush Straw Crafts)，連接了內外的空間，使環境與建築融合。利用編織的螺旋量體，強調無邊界的形態概

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				念將巨蛋保持開放透明性，并讓活動從地面層延伸向上，定義了用途和空間。 巨蛋體育館預計 111 年 6 月動土開工，115 年完工，116 年正式營運，期待未來建築設計團隊能夠打造出國際級、專業及多功能兼具「臺中市巨蛋體育館」，成為臺中市另一座世界地標建築物，一方面可提倡市民運動生活化，並有優質多元化且高水準之運動休閒或育樂活動場所；另一方面可做為舉辦國際體育賽事、大型國際會議活動，促進國際交流，成為本市與國際接軌之交流平臺，進而提昇臺中國際形象與地位，亦可同步行銷本市觀光休閒、藝文展演等經濟產業，成為國際化之城市 而巨蛋體育館興建後之營運，市府將以 OT 促參方式進行，市府透過公聽會廣泛蒐集地方民意，將彙整分析各界建言納入促參政策參考，作為未來推動施政依據，已於 109 年 3 月 27 日舉辦公

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				聽會，向地方說明巨蛋體育館新建營運方向，出席民眾參與踴躍，對於新運動場館展現高度期待，市府承諾將兼顧地方發展及市民需求，加速巨蛋場館建設，屆時將依促參法規定引進專業團隊經營。
		本府各機關	02	遵照辦理。
2	針對今日都發局「營造友善人本環境—城鎮之心執行成果」專案報告，相關政策請積極辦理： 一、為促進城鄉均衡發展，臺中市府配合中央推動「城鎮之心工程計畫」，進行老舊市區活化，今年本市共有 6 案獲中央補助，分別為外埔農會倉庫周邊空間綠美化、霧峰坑口公園及周邊改善計畫、和平區原民聚落環境整備計畫、石岡綠廊觀光產業興計畫、新社區復盛公園綠美化整建計畫、大安區濱海聚落環境整備計畫 6 案，未來將持續推動，型塑良好景觀風貌，同時也請各局處積極爭取中央經費，以打造幸福宜居	財政局	03	有關協助各局處向中央爭取前瞻基礎建設後續 4 年經費補助，基於計畫型補助款係中央各部會依其權管評估各地方政府提報各項計畫之效益性及優先性後，據以核定各計畫補助額度，爰本案業以本府 109 年 7 月 31 日府授財務字第 1090183455 號函請各機關積極與各部會對口聯繫，向中央爭取經費補助。嗣後將賡續依「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」規定，請各機關定期填報補助款爭取情形，彙整研析後送研考會，協助各機關共同爭取中央資源，挹注市政建設。
		本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	城市。 二、立法院日前已同意編列後續 4 年前瞻基礎建設經費 4,200 億元，市長並鼓勵各局處、各區公所積極申請中央補助，因多為競爭型，請各局處妥為研擬完善計畫，並請財政局積極協助各局處向中央爭取經費。			
3	臺中市議會預計 8 月召開第 3 屆第 5 次臨時會，請近日通過墊付案之機關儘速完成相關行政程序。	本府各機關	04	遵照辦理。
4	有關新冠肺炎疫情，相關措施請機關積極辦理： 一、全球目前仍被新冠肺炎疫情籠罩，臺灣相對國外疫情穩定，然而歐洲、中南美洲、日本、香港近日出現疫情反撲，全球感染人數超過 1,000 萬、死亡人數高達 60 萬，人數仍在急劇上升中，我們切不可掉以輕心，且由於近期各局處大型活動因國內疫情趨緩而紛紛重啟，請各局處舉辦活動時務必兼顧防疫工作。	本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	二、中央流行疫情指揮中心自 6 月 7 日解封後，開放部分商務客及境外學生等入境，因此近日居家檢疫人數攀升至 2,000 多人、居家隔離人數增為 13 人，感謝疫情期間民政局、衛生局、警察局、觀旅局、公所同仁們的辛勞，請大家持續落實防疫工作。			
5	疾病管制署今日公布臺中市新增第 2 例日本腦炎確定病例，除請衛生局持續調查個案住家 1 公里內其他高風險場所並懸掛捕蚊燈，也在此呼籲民眾平時加強防蚊措施並接種日本腦炎疫苗，以降低感染風險。日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，請民眾在豬舍、動物畜舍或池塘等高風險環境附近活動時，穿著淺色長袖衣褲並使用核可防蚊藥劑，家中也可裝設紗窗紗門、蚊帳及捕蚊燈等防蚊措施。此外，目前也為登革熱高風險期，提醒市民留意居家環境清潔，黃秘書長也提示，倘各區公所在日本腦炎或登革	衛生局	06	一、本市日本腦炎確診個案防治作為： (一) 調查居住及活動地高風險場所，針對高風險場所進行掛燈，降低病媒蚊密度。 (二) 加強宣導民眾預防病媒蚊叮咬之方法，包括相關防蚊措施及避免於病媒蚊活動高峰期前往高風險地點附近活動。 (三) 請各衛生所針對轄內尚未完成日本腦炎疫苗接種之適齡嬰幼兒，進行追蹤催種。 二、因應近期桃園市本土登革熱疫情，本局持續以四大策略(阻絕境外、社區防疫、醫療整合、防疫教育)執行

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	熱防治上有需請求協助事項，可直接洽請環保局、衛生局，另民政局亦有登革熱防蚊宣導費用可協助，請大家運用資源，共同對抗日本腦炎及登革熱之威脅。(辦理機關：衛生局、本府各機關、本市各區公所)			登革熱防治，相關作為如下： (一) 請各單位加強孳生源清除，尤其針對東南亞國家入境居家檢疫場所、防疫旅宿及集中檢疫場所，加強周邊環境巡檢，清除積水容器，以降低病媒蚊孳生。 (二) 請本市各醫療院所、醫師公會及診所協會轉知所屬醫師，提高警覺，如有疑似感染個案及早通報。 (三) 請本市各大專院校加強登革熱防治宣導及校內孳生源清除，衛生局截至 7 月 27 日完成本市 10 所大專院校病媒蚊密度調查，預計 7 月 30 日前完成本市 17 所大專院校病媒蚊密度調查。 三、本局及各區衛生所平時即透過區公所登革熱開設演練，與各公所建立良好聯繫管道，並印製登革熱宣導單張提供各區公所、衛生所宣導使用，如有疫情發生，本局會於第一時間結合區公所、清潔隊一同投入防治，避免疫情擴散。

臺中市政府第 444 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
		本府各機關	06	遵照辦理。
		各區公所	06	遵照辦理。

臺中市政府第 445 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	前次市政會議本人因為開刀治療髖關節舊疾請假，目前恢復情形良好，所以提前銷假上班，謝謝市民朋友的關心，也感謝這段期間各局處同仁持續推動市政建設，本人將帶領市府團隊繼續努力。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	近期本市施政重點及市政優異成績如下： 一、臺中市的重大公共工程品質獲得肯定，「2020 國家卓越建設獎」評選結果，本市獲得 10 個獎項，除了 2 個卓越獎、5 個金質獎、2 個優質獎的殊榮，及秘書長黃崇典更榮獲「國土建設特別貢獻獎」肯定，感謝同仁們的努力，也請各局處持續精進臺中的公共工程規劃及興建，努力爭取更高榮譽。 二、2020 全國中等學校運動會本市代表隊拿下 75 面金牌、62 面銀牌、84 面銅牌，表現十分優異，市府今年起也特別加碼，為全中運前三名選手提供培訓獎助金，期勉他們再接再厲，本府未來也將持續提供選手	經濟發展局	02	本局持續藉由媒體強行銷、各行政機關場館宣傳、購物節優惠店家推廣及持續創造購物節話題以吸引各地民眾參加臺中購物節。
		本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 445 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	各項資源，期許再創臺中運動佳績。 三、2020 臺中購物節如火如荼進入第四週，目前 APP 下載已破 20 萬，累積消費登錄金額截至 7 月 27 日突破 20 億元，超過去年同期的登錄金額，目前距活動結束仍有一個月時間，市府持續提供民眾最佳購物體驗，吸引各地遊客踴躍來臺中消費，促進臺中經濟發展。			
3	東勢區為本市客家族群最大聚落，具有豐富人文特色，且盛產柿子、梨子、橘子等水果，更有 cp 值高的客家美食，氣候涼爽宜人，是我最喜歡的行政區之一。此外，市府也十分重視散落在臺中各地的客家族群，相關建設亦積極進行，歡迎全國遊客到臺中體驗客家文化。針對今日客委會專案報告「東勢客家文化園區周邊環境營造提升計畫」，下列政策請積極辦理： 一、本人相當重視客家政策，因此邀請客家子弟出身且專攻客家文化領域－江俊龍博士擔任本市客委會主	客家事務委員會	03	一、本會積極輔導本市各區爭取資源挹注，藉由保存與發展客家的產業、文化與地景風貌，以推動產業與服務升級，透過成立本市客家文化生活環境營造計畫輔導團，強化本市各機關及各區公所規劃提案能力與素質，進行跨區機關整合，藉由文化資產修復再利用及客庄景觀梳理，以活絡里山客庄產業經濟、提振本市客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境。109 年度迄今已獲中央客委會同意補助 10 案客庄創生環境營造計畫，獲補助金額計 1

臺中市政府第 445 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	委，江主委上任後積極推動客家友善環境，成績不俗，請客委會持續傳承本市客家文化並建置完善設 二、臺中客家族群遍佈山城及平地，山城地區多集中於東勢、石岡、新社、和平等地，平地都會區早年也有不少客家族群開墾，以日前舉辦揭牌儀式的「東區東門里客家先民拓墾紀念碑」為例，便記載先民艱辛的拓荒過程，對於族群融合與歷史傳承都極有幫助。不論平地或山城客家，我們都一視同仁的發展，期許打造更好的客家環境，讓臺中客家文化傳承與發揚的基礎更加穩固。			億 739 萬 2,800 元。 二、另本會致力於推動客語向下扎根工作，補助客語薪傳師開辦客語傳習課程，109 年度客語傳習計畫課程申請達 101 件，計畫總經費計 510 萬 8,000 元，期望讓更多薪傳師投入客語教學傳習工作，進而落實客家語言向下扎根政策及客家文化傳承。 三、未來本會續推動，打造本市優良客家環境，發揚臺中客家文化。

臺中市政府第 446 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府今(109)年度第一次追加減預算，歲出、歲入預算平衡(50 億 3962 萬 1 千元)，其中追加預算多為重大市政項目，如捷運綠線、市政路延伸開闢、道路橋梁小型工程、風雨操場、老人假牙補助、公托公幼倍增等計畫，請首長加強與議員的溝通，爭取議會支持。	教育局	01	一、半戶外球場(風雨操場)： (一)本案教育部 108 年 10 月 3 日臺教授體部字第 1080034037 號函，核定全額補助本大甲區大甲國小等 16 校辦理-國民中小學設置半戶外球場。 (二)本市議會 108 年 12 月 20 日議事字第 1080009302 號函同意本案墊付在案。 (三)本局於 109 年 1 月已全數核定 16 校動支本案補助經費；目前工程皆已決標，僅大楊國小及龍泉國小 2 校，因使用執照尚未核定，餘 14 校皆已動工執行中。 二、公托公幼倍增計畫： (一)為減輕本市家長育兒負擔，提供幼兒平價、優質與近便之教保服務，採辦理公立幼兒園或非營利幼兒園並行方式，規劃自 108 至 111 學年度擴增本市公共化幼兒園至少達 180 班以上，設定 108 至 111 學年度增班目標值分別為 41 班、88 班、25 班及 26 班。

臺中市政府第 446 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				(二)108 及 109 學年度均已達目標值，108 學年度設置班級數達 41 班及 90 班；109 學年度已增設 90 班，其中含公幼 33 班及非營利幼兒園 57 班。
		建設局	01	一、有關本市西屯區市政路延伸(環中路至工業區一路)開闢工程用地費總經費 33 億元，分期於 109 年、110 年、111 年每年各編列 11 億元，惟辦理第一期工程「工業區一路至安和路」用地取得費約需 15 億 8,000 萬元，目前已有 18 位土地所有權人同意價購，為避免日後生變，且為提前完成該路段用地取得，本年編列預算尚不足 4 億 8,000 萬元(總經費不變)，為加速推動市政，提早完成用地取得，爰須提追加預算。 二、另道路橋梁小型工程辦理追加 1 億元一案，本案總預算原於去年 8 月提編 7 億元，惟於去年 8 月迄今，本局及其它單位陸續開闢道路、重劃區，新建橋梁及公共設施，點交予本局接管維護，養護面積及範圍

臺中市政府第 446 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				皆超出原本預計金額，故擬提列追加預算 1 億元，以支應新增設施之養護作業。為加速推動市政，本局將與議員妥予溝通並說明各追加(減)預算項目編製重要性，爭取支持。
		社會局	01	本案為對外承諾之施政計畫，惟因本市現有公托數僅 12 間，公共托育比率甚低(不及 1%)，為六都中排行第五，廣佈公托據點確有迫切之需，並需市庫經費挹注以利積極辦理興建工程，期能建構友善托育環境，以照顧弱勢家庭兒童，提升年輕父母進入勞動市場，進而降低少子化之衝擊。公托倍增計畫規劃如下： 一、本局評估各行政區現有之公共托育資源，並經各局處盤點餘裕空間，預訂增設大甲家園、豐原家園、鵬程里公托、后里公托、北屯兒運家園、霧峰國中公托、烏日東園里家園、立人國中公托、神岡公托、西屯何厝公托。 二、為擴充公共托育服務量能，規劃原

臺中市政府第 446 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：109 年 07 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				梧棲社區公共托育家園升級為公設民營托嬰中心，藉由增加收托數服務更多市民。
		衛生局	01	一、109 年度本市 65 歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫經費原補助 1 億 6,000 萬元，至多可補助 4,457 位長輩。 二、計畫辦理迄今經費將於 9 月經費即用罄，參採財政局建議本局預算內追減經費充作本計畫財源，爰盤點本局相關計畫追減經費 3,720 萬元以充作本計畫預算財源。 三、奉市政會議裁示決議將加強與議員溝通爭取追加預算支持。
		交通局	01	有關捷運烏日文心北屯線因應捷運初勘時程及年底通車目標，配合各項公檢及點移交等精進工項作業，已多於本年度(109)編列之預算，故今年廠商計價款經費增加約 8 億元，同時考量本府財源壓力，本年度編列 2.5944 億元已獲本年度第一次追加減核可，明年度增加 5.4056 億元將提送 110 年度預算審查會審議。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 109 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：109.08.06

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
109 年 7 月	409 件(88.72%)	34 件(7.38%)	2 件(0.43%)	6 件(1.30%)	10 件(2.17%)	461 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	40 件(78.44%)	6 件(11.76%)	2 件(3.92%)	3 件(5.88%)	0 件(0.00%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD00052	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	89	78	-11	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 3F 坪頂批土作業、鋁門窗安裝、廁所地坪灌漿、外牆粉刷打底及廁所牆面防水施作
2	109DD00183	教育局/國民中學/成功國中	成功國中(慈德樓)109 年度國民中小學老舊校舍整建計畫硬體工程暨成	104,372	10	0	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案前因代辦機關未明，本校於 1090716 函陳教育局暫停列管本案，並於同日檢陳本案代辦協議書致建設局，惟建設局 1090721 函復本案代辦須簽報市長同意，經詢本案已簽核陳報中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			功國中活動中心新建工程					
3	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	83,959	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案基本設計校審共計四次，經教育局於 109 年 6 月 19 日核准校園規劃審議報告書。第一次細部設計審查會議訂於 109 年 8 月 10 日在本校召開。
4	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	144,800	94	88	-6	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：0 次 已於 108 年 1 月 15 日開工，工程履約中，刻正配合第二次變更期程，工序調整延遲
5	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	95	89	-6	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 錦標營造按進度施工未嚴重落後，並陸續提送施工前計畫與報表、材料送審等文件，建築師亦接續審查並報教育局核定備查。1090716 召開第 34 次監造會議，1090716 辦理工程督導會議。
6	105DD00226	教育局/國民小學/廊子國小	廊子國小-臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	95	90	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 南棟川廊輕質鋼網牆粉刷、裝修（電梯安裝、油漆作業、標示牌安裝、1F~3F 廁所導擺安裝、樓梯扶手安裝）、機電（1F-RF 弱電設備安裝、1F-RF 電氣工程拉線、1F-RF 消防工程拉線、1F~3F 燈具風扇安裝）。 2. 北棟川廊輕質屋頂施做、裝修（油漆作業、廁所導擺安裝、標示牌安裝、川廊地坪鋪設、樓梯扶手安裝、抵石子施作）、機電（1F-RF 弱電設備安裝、1F-RF 電氣工程拉線、1F-RF 消防工程作業拉線、1F~4F 燈具風扇安裝）。 3. 東棟裝修（燈具安裝、地坪磁磚鋪設、抵石子施作）。 4. 管理室（造型屋頂系統施作）。 5. 景觀（景觀水池施做、植栽種植、戶外磚鋪設、東向擋土牆施工、B 型造型欄杆安裝、校園大門伸縮門安裝、校園側門伸縮門安裝）。
7	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	62	59	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 *7/9 第十四次監造會議；7/30 第十四次監造會議 *水保設施排水溝及集水井施作 *教學大樓中棟地下室鋼筋模板施工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								*教學大樓中棟筏基開挖及鋼筋綁紮 *教學大樓南棟筏基開挖及鋼筋綁紮
8	106DD00 048	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	95	93	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.屋頂隔熱地磚施作 2.2、3樓地磚施工 3.各樓層走廊樓梯地磚施工 4.水電配管、配線作業
9	106DD00 066	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	93	92	-1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 1.承攬設計廠商109年7月1日提送109年6月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所109年7月1日蘇南陽拆除建字第109110號函。) 2.仁愛樓及信義樓屋頂隔熱磚施作。3.配電盤施作。4.外牆強保漆及抿石子施作。5.雨水排水管施作。
10	106DD00 110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程	128,740	76	75	-1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1.進行第2期西棟校舍施工圍籬架設。 2.進行第2期西棟校舍拆除作業。
11	108DD00 040	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學改制高級中等學校校舍興建工程	240,000	90	89	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.圖書館1FL結構體及車道底板施工2.基礎回填3.外牆二丁掛4.外牆裝修工程5.外牆塗料施工等
12	108DD00 066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	58	58	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1、基礎版、柱、地樑鋼筋綁紮、外圍模板組立、基礎版混凝土澆置灌漿。 2、基礎地樑水電管線配管、基礎地樑模板組立、基礎地樑混凝土澆置灌漿。 3、1FL版底模模板組立、基礎四周土方整地回填。
13	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預先管控期程，須待第一期工程開工後始有實際進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
14	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年7月13日辦理公開閱覽(7月17日截止)，截至7月20日公閱後三日，無收受意見，於109年7月28日上網發包。
15	108DF00264	建設局/建築工程管理科/	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	215,400	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年7月10日開標，7月20日評選由黃振東建築師事務所優先議約。
16	109DD00142	教育局/國民小學/宜欣國小	宜欣國小活動中心新建工程	70,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程發包並簽訂合約，基地範圍內地上物清除
17	109DD00154	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學仁愛樓拆除重建工程	74,352	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成細部設計委員第一次審核完畢 預計8月進行第二次審核
18	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基設完成，審查中
19	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	10	10	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 完成基本設計圖說及初步工程預算書
20	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程	356,337	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年7月17日完成校園規劃審議第一次會議，依委員意見修改中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					
21	106DD00146	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學新設校舍新建工程	211,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 機電設備安裝 2. 景觀工程（含球場及水溝），人行道持續積極趕工中 3. 準備使照申請
22	106DD00190	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學活動中心(含幼兒園暨地下停車場)新建工程	196,000	80	80	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 外牆彩色鋼板施作。 2. 1-2F 室內泥作粉刷。 3. 2F 浴廁防水施作。 4. 室內輕隔間施作。 5. 鋼構-防火漆施作。 6. 中正堂拆除。
23	106DD00311	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設 106—109 年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小 10 新建幼兒園園舍工程案	105,736	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案委託專案管理（PCM）業已於 107 年 2 月 14 日簽訂契約完畢，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於 107 年 7 月 19 日上網公告招標，已完成決標及簽約作業，基本設計業於 108 年 2 月 15 日經本局審查通過，於 108 年 5 月 9 日召開細部設計審議，修正後通過，另都市設計審議委員會於 108 年 7 月 17 日召開，修正後通過。本案已於 108 年 5 月 8 日開工，108 年 11 月 13 日取得建造。 截至 109 年 7 月底，工程預定進度 100%，於 109 年 7 月 28 日取得使照。
24	106DD00060	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	93	93	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 20 日辦理第一階段工程正式驗收複驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	106DD00062	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、109年7月27日 提送 大台中建築師公會 申請拆建照
26	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/3 完成細部設計及預算書圖 7/13 細部設計審查
27	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、109.7.24 承攬建築師事務所函送校園規劃審議資料至教育局及本校
28	109DD00331	教育局/工程營繕科/	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.109.07.14 開工前協調會
29	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	40	40	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 1.7/10 辦理西棟大樓開工動土典禮。 2.7/14 由教育局工程科辦理開工協調會及施工品質管制宣導。 3. 管路遷移，假設工程準備中。
30	107DD00040	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	40	40	0	流廢標次數：10次， 期程修改次數：2次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會議，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第2次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第2次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第3次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第4次流廢標檢討會議，工期從400天延長為450天。5/6 辦理第5次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000元。(童健程建築師事務所)
31	107DD00348	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國中老舊校舍拆除重建工程(第二	63,851	91	91	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.屋頂隔熱地磚施作 2.2、3樓地磚施工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			期)					3. 各樓層走廊樓梯地磚施工 4. 水電配管、配線作業
32	107DD00 358	教育局/國 小教育科/ 國小教育 科第二股	教育局小教 科-台中市實 驗教育複合 式園區第二 期工程	82,060	98	98	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已於 109 年 6 月 24 日驗收合格。
33	107DQ00 007	文化局/臺 中市文化 資產處/資 產修復課	臺中市歷史 建築「潭子國 小日式校舍」 修復暨再利 用工程(含監 造及工作報 告書)案	64,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 截至 109 年 7 月 31 日預定進度 38%，實際進度 38.19%，施作工項:A2 桁木桁條抽換修補、A4 桁木桁條抽換修補、學生專用通行步道挖方、火 警受信總機管線預埋。
34	109DD00 165	教育局/國 民小學/南 陽國小	臺中市南陽 國小和平樓 拆除重建工 程	111,945	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 7 月 1 日蘇南陽和平建字第 109008 號函，提送 109 年 6 月份工 作月報。2. 109 年 7 月 31 日核定基本設計報告書。
35	109DD00 173	教育局/國 民小學/龍 海國小	臺中市龍井 區龍海國小 北棟校舍拆 除重建工程	129,163	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 設計單位進行基本設計作業。 2. 辦理基本設計審查。 3. 設計單位依審查意見進行修正。
36	109DD00 175	教育局/國 民小學/廊 子國小	臺中市北屯 區廊子國民 小學第二期 校舍新建工 程	338,616	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 7 月 17 日進行「臺中市北屯區廊子國民小學第二期校舍新 建工程」校園規劃審議第 1 次會議 ，預計於 109 年 8 月下旬進行校園規劃審議第 2 次會議
37	106DR00 033	教育局/市 立高中職/ 西苑高中	西苑高中老 舊校舍改建 暨校園新建 工程-第一期	323,400	58	59	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 結構體工程 BS 板鋼筋綁紮、模板組立及機電配管。
38	105DD00 238	教育局/國 民小學/東 海國小	臺中市西屯 區東海國民 小學第二期 校舍新建工	118,000	95	98	3	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：1 次 預定進度 100%，實際進度 100% 1. 本月進度：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					7月28日機電複驗 7月30日土建複驗 2. 下月進度： 結案核銷
39	106DD00 038	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	95	98	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已完成工程驗收。
40	105DD00 015	教育局/國民中學/龍津國中	龍津高中--105年龍津國中新建活動中心工程	80,000	92	95	3	流廢標次數：6次， 期程修改次數：0次 已於109年7月19日竣工，刻正辦理竣工確認及驗收程序
41	105DD00 123	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	95	98	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 一、109.7.30 送電完成 二、預計 109.8.12 辦理點交
42	106DD00 313	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之廊子地區新設校新建幼兒園園舍工程案(臺中市廊子地區新建幼兒園舍統包工程)	86,835	92	95	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過；統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，業於107年11月16日完成決標及簽約作業；基本設計於108年2月15日經本局審查通過，於108年4月26日召開細部設計審議，決議修正後通過，已於108年5月8日開工，108年7月26日取得建照。 截至109年7月底，工程進度100%，於109年7月27日取得使照。
43	106DD00 310	教育局/工程營繕科/	前瞻基礎建設106—109年「校園社區化改造計畫—友善育兒空間」之文小65及文小66新建幼兒園園舍工程案	148,198	92	95	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案委託專案管理(PCM)業於107年2月14日簽訂契約完畢，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，統包需求書等招標文件已召開統包工程採購評選委員會並辦理公開閱覽完畢，招標文件業於107年7月19日上網公告招標，已完成決標作業，基本設計業於108年2月15日經本局審查通過，文小65於108年5月9日召開細部設計審議，決議修正後通過，另都市設計審議委員會於108年7月3日召開，修正後通過。另文小66於4月26

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日召開細部設計審議，決議修正後通過。兩案皆於108年5月8日開工。 截至109年7月底，文小65案工程進度100%，於109年7月28日取得使照；文小66案工程進度100%，於109年7月27日取得使照。
44	106DD00 055	教育局/國民小學/日南國小	日南國小多功能活動中心新建工程(禮堂拆除重建)採購案	54,388	91	95	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 7/2、7/3 進行初驗複驗
45	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/27 初設複審
46	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 李明利建築師事務所 109.6.29 (109) 事師建字第 0629502 號函, 提送基本設計圖說與工程預算書一式 10 份。 2. 109.7.15 本校召開「基本設計圖說」與「初步工程預算書」審查會, 外聘許如賢委員, 陳慶芳委員及黃文光委員, 協助本校審查。 3. 李明利建築師事務所 109.7.2 (109) 事師建字第 0702504 號函, 提送 109 年 6 月工作月報表。
47	105DD00 213	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	89	95	6	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 現正辦理結算事宜
48	106DD00 088	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	98,717	69	79	10	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 1. B1F 及 1F 內牆 1:3 水泥粉刷 2. 氟碳烤漆鋁窗框安裝 3. 頂層樑筋綁紮組立 4. 水電配管線 5. 頂層牆模板組立 6. 頂層結構混凝土澆置 (4000 PSI)
49	106DD00 289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學	70,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		里國中	綜合活動中心新建工程					工程決標，召開開工前協調會及品質宣導會議
50	106DD00082	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	166,892	76	93	17	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.教學棟內外部裝修工程施作。 2.教學棟空橋安裝。 3.弱電設備施作。燈具、線槽安裝。 4.水溝工程施作。 5.設備棟結構體及水電工程施作。
51	106DD00050	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	73	95	22	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 7/13 報竣工，預計將於 8/10 辦理驗收。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	27 件(87.10%)	3 件(9.68%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.22%)	31 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DF00199	建設局/新建工程處/土木工程科	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 結算作業完成
2	102AF00050	建設局/新建工程處/	台中生活圈 4 號線大肚段	19,500	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		土木工程 科第一股	路線環境影響評估作業委託技術服務案					本案經臺中市政府107年12月7日召開臺中市遺址審議委員會結論採路堤方案方式辦理，採本方案全線經費約121億（工程費約65億、用地及拆遷補償費約56億），工期約20個月，旨案本局於108年1月25日提送環境影響評估報告書（修正一版）至臺中市政府環境保護局，該局於108年2月20日召開專案小組第二次書審會議，已依期限提送修正資料，台中市政府環保局訂於108年6月4日召開第3次小組書審會議，已於108年8月30日提送環保局供審查委員確認，於108年12月26日大會審查結論原則通過，並於109年4月30日前依委員但書意見修正後供委員確認，已依委員意見修正並提送，經各委員確認後，尚有委員提出新意見需修正，已於109年6月23日再送環保局供委員確認，經環保局通知偉原已無意見，刻正製本用印提送定稿本作業中。
3	105AF00094	建設局/新建工程處/土木工程科	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區）	11,585	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中
4	104DF00358	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二工區已完成向能源局全案請款程序。 第一、三、工區辦理核銷付款中。 第四工區刻正辦理向能源局請款。 第五、八工區已函送能源局請領尾款。 第六工區能源局已同意請款。 第七工區尚有民事訴訟程序未著。
5	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一階段工程範圍內配合軍方土地上圍牆設施、滯洪沉沙池及既有道路銜接處新增迴轉空間調整道路拓寬線型奉准，移請用地科賡辦用地取得程序

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託規劃技術服務					
6	102DF00514	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	976,405	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中。
7	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第1、2、3標：配合近期法院判決結果賡辦第二階段環境影響評估；本局重新辦理環評，於108年3月6日重啟評估作業開標，108年3月22日決標，並於108年4月17日提送環評大會，環評委員同意本案進入環評二階程序，目前辦理環評程序，工程預計111年3月開始施工。第4標已於107年9月完工；第5標已於107年11月完工。
8	106CF00018	建設局/新建工程處/用地科	國4神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程	75,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 土地分割中
9	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中
10	107CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東區武德街(新民街至南京路)拓寬工程	167,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 109.5.28建設、都發及地政局共同拜訪所有人，要求延至6月底前提供同意書、變35公告實施內容應明列5筆私有地位都市更新範圍要求延到12月底前拆除等；109.6.11都發局召開第6次協商會議，其中結論第2點要求比照大樓補償一節，本局已簽辦並於109.6.29函復所有權人及相關單位，仍維持原查估成果。
11	105AF00108	建設局/新建工程處/土木工程	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年1月24日辦理細部設計審查，107年2月14日提送修正後細設報

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	程委託設計監造技術服務					告，經委員及相關單位確認後於 107 年 4 月 16 日完成備查，經費籌措中。
12	108AF00071	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第 1 至 5 標)環境影響評估委託技術服務	25,465	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理範疇界定會議紀錄決議事項調查作業
13	108AF00092	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁計畫委託技術服務	86,250	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109/5/13 核定設計原則及草案，109/6/7 提送基本設計預算書圖， 109/6/16 召開基本設計審查會，109/7/17 提送基本設計修正預算書圖， 排訂 109/8/5 召開第二次基本設計審查會
14	108DF00280	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路內側車道工程」	211,070	63	63	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 2 月 10 日開工，按預定期程執行中。
15	109AF00064	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程持續派工設計監造
16	109BF00006	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	123,261	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理統一挖補工程監造

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(第一、三工區)					
17	109CF00001	建設局/新建工程處/用地科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程(用地)	160,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 都外預計 109.10 月召開協議價購會
18	108DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線 5 處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第二標(國光路、五權路)	136,780	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交通維持計畫 6/17 審查通過，辦理交通維持設施備料及機具動員作業中。
19	109DF00001	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期聯外道路工程(堤南路拓寬及銜接月眉西側南向聯絡道引道)	467,970	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 109 年 8 月 7 日辦理第二次細部審查會議
20	109DF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程(中興路二段 822 巷至七中路)	170,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程於 109 年 6 月 16 日決標，109 年 7 月 9 日訂約。
21	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	108DF00315	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	第14期市地重劃區增設8公尺巷道及崇德十路貫通台74號橋下空間至昌平路等工程	76,900	68	69	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進度 34.25%。
23	108DF00243	建設局/建築工程管理科/	臺中市臺灣大道沿線公共通行空間系統改善工程	50,000	81	82	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公益民權路口人行道施工
24	107DF00318	建設局/新建工程處/土木工程科	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段	100,000	87	88	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. A2 橋台邊跨場撐段施作。 2. P2 橋墩 15c, 15d 節塊施作。 3. A2 橋台堤防堤前坡施作。 4. AOK+740~AOK+790 (RT, LT) A1 型擋土牆懸臂版施作。 5. AOK+760~800 路基回填及工地密度
25	108DF00212	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-4 標	140,000	60	62	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
26	108DF00281	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中都會區鐵路高架捷運化沿線5處(圓環北路、太原路、建成路、國光路、五權路)地下道填平工程-第一標(圓環北路、太原路、建成路)	155,000	62	67	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
27	107DF00334	建設局/新建工程處/土木工程	五權南一路(美村南路至南和一街)開	50,000	66	75	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	關工程					
28	109CF00006	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路同榮路銜接環中路道路開闢工程	53,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 按期程辦理用地程序。
29	108DF00301	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市提升道路品質計畫-亮點類-人本道路改善工程(雙十路-南京路)	109,030	55	67	12	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
30	108DF00184	建設局/新建工程處/土木工程科	龍井區山腳排水上游延伸段新闢橋梁工程-第3標	92,570	55	72	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中
31	109CF00002	建設局/新建工程處/土木工程科	市政路延伸(安和路至工業區一路)開闢工程(用地)	1,100,000	40	60	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 中連汽車貨運股份有限公司已同意協議價購，刻正簽辦契約書用印、土地移轉登記及後續發價事宜。

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(90.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(10.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DG00003	交通局/公捷處/秘書室	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：4 次 已於 109 年 7 月 30 日保留 5%保固金後完成尾款支付。
2	108DG00037	交通局/停管處/停車規劃課	臺中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程	1,200,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 由本局交規科辦理周邊捷運出入口、轉運中心、停車場連通道等先期規劃作業中。
3	109AG00001	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 6 月開單時數勞務費用核算作業。
4	109AG00002	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	124,020	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依廠商每月開單時數核算勞務費，刻正辦理 109 年 6 月開單時數勞務費用核算作業。
5	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 1、109 年 5 月 21 日提報修正報告至交通部審查。 2、109 年 6 月預為準備審查會議簡報。 3、109 年 7 月 1 日交通部召會審查，目前依審查意見檢討修正報告內容中，後續經交通部檢視修改情形後，將轉陳行政院審議。
6	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.109 年 5 月 25 日開始進行穩定度測試，依照實際營運通車時電聯車的營運班表，測試時間由上午 6 時行駛至下午 24 時，不間斷的行駛共 7 天。 2.CJ907 標自動收費系統於 5 月底完成點交，CJ900 標於 7 月中完成點交作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 於 6 月 12 日成功完成連續 7 天之穩定性測試，目前進行機電標站名變更作業，預計初勘前完成第一階段旅客可看見之範圍。
7	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 108 年 10 月 25 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1. CJ930A 標正驗預計於 109 年 7 月 30 日開始。 2. CJ934A 標正驗複驗預計於 109 年 7 月 31 日完成。 3. CJ906A 標已完成點交，且全線取得使用執照，預計明年開始辦理驗收事宜。
8	104DG00029	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) CJ910A (土建)：108 年 11 月 8 日完成驗收複驗。 (2) CJ914A (水環)：108 年 12 月 5 日完成驗收複驗作業 (3) CJ901 (軌道)：109 年 5 月 8 日完成驗收複驗作業
9	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 108 年 11 月 27 日已竣工，目前辦理驗收作業，相關驗收作業期程如下： 1. CJ920A 標初驗複驗預計於 109 年 8 月初辦理總結會議。 2. CJ924A 標初驗已於 109 年 7 月 22 日完成，改善期為一個月。
10	109CF00007	建設局/新建工程處/用地科	豐原區 11-35 號都市計畫道路工程	255,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 4 月 21 日召開協議價購會議，27 位同意價購，已於 109 年 7 月 7 日發價。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	47 件(92.16%)	4 件(7.84%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	51 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD01206	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	87	86	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案主要工項：新建平行箱涵長 1117.13 公尺，左岸 558.12 公尺；右岸 559.01 公尺。2. 目前完成箱涵數目：左岸完成 561 公尺，右岸完成 446 公尺，合計共完成 1007 公尺。3. 本月施作右岸 2K+513.96~573.96 鋼筋、模板組立、混凝土澆置。預計 109 年 9 月 10 日前完工。
2	107DD01169	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-林森柳橋至民權柳橋)	379,027	90	89	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：污水截流工程（含排水箱涵）1288 公尺，景觀工程 725 公尺。目前施工項目：污水截流工程（含排水箱涵）1288 公尺（施作中 98.51%），景觀工程 725 公尺（79.2%），本案尚在施作中，預計 109 年 12 月 31 日前完工。
3	107DD01204	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪引流、污水截流及水環境改善工程	271,000	83	82	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 （一） 主要工項：污水截流工程、港尾子溪引流工程、水環境改善工程 （二） 目前施作項目： （1）惠來溪：渠底及斜坡施作（鋼筋、模板、澆灌）、漿砌卵石、暗渠段截流管施工、植草磚施工、匯流井出流段截流管溝回填、公 51 培厚段施作 （2）潮洋溪：箱涵段清淤及埋設截流管、逢甲平台施作、逢甲路平台廊道懸臂柱植筋 （三） 預計完工工期：109 年 12 月 12 日
4	108DD01138	水利局/水利規劃防災科/	東大溪水環境及鄰近區域環境改善工程	262,620	66	65	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工項：礫間處理機房、礫間池槽、排洪截流管涵、景觀環境營造、東大溪故事館裝修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 目前施作項目：機房 H 型鋼打設、礫間池槽模板組立&灌漿&拆模、HDPE 排泥管施作、排洪截流管涵出流集水井模板組立及 rc、東大溪故事館裝修 3. 預計完工日：110 年 3 月 10 日
5	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	57	57	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：897.0m (2) 明挖工程：11280m (3) 接管戶數：305 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 三、預計完工日期：110 年 11 月 29 日 四、施作工項：試水調查、試挖及立坑
6	108DD01136	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-4)-向上民生等鄰近區域	146,340	56	56	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：654m (2) 明挖工程：6272m (3) 接管戶數：1703 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m 三、預計完工日期：110 年 7 月 15 日
7	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2040 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三、 預計完工日期： 111 年 6 月 30 日
8	109AD01007	水利局/水利養護工程科/	109 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	21,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進駐管理中
9	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	56	56	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工程項目：明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目： 明挖： AA1103-3-1→AA1103-03 Ø200mm 埋設（路證編號 109H07776 豐南街 85 巷） AA1704→AA1703 Ø300mm 埋設（路證編號 109H05843 育仁路 114 巷） AA15-1→AA15 Ø200mm 埋設（路證編號 109H06808 育英路） AA1701-12→AA1701-04 Ø200mm 埋設（路證編號 109H06807 育英路 100 巷 28 弄）。 3. 預計完工日期：112 年 5 月 19 日。
10	109DD01015	水利局/污水營運科/	臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程	140,000	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 （1）主要施作項目：設置 10000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 （2）目前施作項目：礫間池槽工區開挖及祛水井施工 （3）預計完工日期：110 年 4 月底
11	107DD01151	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍	177,430	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、 工程總施作項目：（標案總計施作長度及總接管戶數） （1） 推進工程：1407m （2） 明挖工程： 7599m （3） 接管戶數：4299 戶 二、 目前施作項目：（本月實際已施作長度及接管戶數） （1） 推進工程：1347 m （2） 明挖工程：6665.5m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：3723 戶 三、預計完工日期：109 年 10 月 7 日
12	107DD01 203	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路	176,850	81	81	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1641 m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：675 m (2) 明挖工程：0 m (3) 接管戶數：0 m 三、預計完工日期：110 年 6 月 30 日
13	107DD01 180	水利局/大地工程科/	臺中市新社區協成里九渠溝興中街分流工程—第二標	103,000	91	91	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：\$ 400 DIP 明挖 640m、\$ 400 DIP 推進 120m、\$ 400 SP 明挖 325m、\$ 800 DIP 推進 494m、\$ 800 DIP 明挖 1019m 目前施工項目：\$ 400 DIP 明挖 (98%)、\$ 400 DIP 推進 (已完成)、\$ 400 SP 明挖 (已完成)、\$ 800 DIP 推進 (91%)、\$ 800 DIP 明挖 (91%) 本案尚在施工中，預計 110 年 4 月 19 日完工。
14	107DD01 118	水利局/大地工程科/	旱溪排水水環境及鄰近區域設施改善(第一標)	88,800	94	94	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案主要工項：5000CMD 礫間處理場一座 (已完成)；景觀植栽 2726 m ² (施作中 97.88%) 目前施工項目：5000CMD 礫間處理場一座 (已完成)、景觀植栽 (施作中 97.88%) 該案尚在施工中，預計 109 年 8 月 31 日完工。
15	107DD01 120	水利局/大地工程科/	筏子溪景觀環境營造(車路巷橋-永安橋及礫間淨化)	163,199	83	83	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：5500CMD 礫間處理場一座、攔水堰 77m、引水暗渠 428 m、景觀工程 740 m 目前施工項目：5500CMD 礫間處理場一座 (已完成)、攔水堰 (已完成)、引水暗渠 (已完成)、景觀工程 (施作中 10%) 本案尚在施工中，預計 109 年 11 月 30 日完工。
16	107DD01 123	水利局/水利管理科/	旱溪排水水環境及鄰近	79,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區域設施改善(第二標)					一、主要工項：結構工程（二座人行景觀橋）、景觀工程（鋪草皮 24131m ² 、水泥刷毛鋪面 2789m ² 、植栽 5577 棵）、照明工程（照明燈具 82 盞、附掛式路燈 6 組）。二、目前辦理情形：新植草皮，地毯草、彩橋金屬欄杆曲線造型板施作、都市計畫樁復舊 10 處、手動汲水器施作、雲橋階梯平台施作、噴灌及照明設備試運轉。三、預定完工日期：109 年 8 月 8 日。
17	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10) 委託設計及監造服務	106,049	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10-1、10-4、10-7 施工中，10-2 驗收完成正辦理結案程序，10-9、10-10 標細部設計審查通過，10-10 營建署於 109 年 7 月 14 日修正後備查（預計 109 年發包），10-9 預計 110 年發包。
18	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、水滄 1 標：已完工。 二、水滄 2 標：已於 108.02.26 開工。 三、水滄 3 標：已於 109.01.17 開工。 四、水滄 4 標：已於 109.2.27 開工。 五、水滄 5 標細部設計中。
19	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工。 建成 2：細部設計成果營建署審查中。
20	106BD01043	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 豐原用戶接管一標於 108 年 6 月 27 日辦理第二次細部設計審查會，審查結果修正後通過，因配合 7 月 23 日「臺中市污水下水道建設研會議」調整發包策略修正設計成果，營建署於 10 月 14 日函文修正後備查，最有利標招標方式已簽准，並於 10 月 18 日公開預覽(10/18~10/22)，公開閱覽已完成，已於 11/7 上網招標，12/3 開標未達規定家數（僅 1 家投標）流標，於 12/10 第二次公開開標計 3 家廠商投標，於 12/17 評選會議完成，於 12/30 決標。 2. 豐原第四標主次幹管細部設計審查會，已於 109 年 2 月 24 日辦理完

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								成，審查結果修正後通過。 已於109年5月7月檢送豐原第四標主次幹管細部設計成果予營建署備查，營建署於109.6.18檢還，於109.6.20函文設計單位請其依審查意見進行修正後109.6.29檢送本局，細設成果（修訂二版）已於7/10再函送營建署。
21	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 16.內政部營建署於108年5月15日（營署水字第1081088552號函）發文請本局依審查意見修正後備查。本局於108年5月16日（中市水污工字第1080038048號函）發文請聯聖工程顧問股份有限公司依審查意見修正，並於108年5月24日前提送修正三版。 17.聯聖公司於108年6月10日（（108）聯字第0610-09號）已將9-1修正細部設計成果提送本局，本局並於108年6月13日（中市水污工字第1080046112號函）發文檢送9-1細部設計相關資料及修正內容對照表各1份函送營建署備查。 18.9-1工程採購公開閱覽案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，移請秘書室辦理公開閱覽事宜。 19.9-1工程採購公開閱覽案於108年8月16日上網公開閱覽，閱覽期間8月16日至8月20日；9-1工程採購發包案俟本局會計室、秘書室、政風室意見修正後，辦理公開招標事宜。 20.9-1工程採購評分及格最低標1案於108年9月6日奉核（中市水污工字第1080073183號結簽）；於108年9月27日已上網招標（案號：251080073183），於108年10月14日17時止，10月15日辦理開標事宜。 21..9-1工程採購於108年10月15日流標，業於10月24日辦理第二次開標並續辦評選委員會相關事宜。 22.9-1於108年11月11日辦理審查委員會，並於108年11月28日辦理價格標開標作業。 23.9-1於108年12月17日無廠商投標致流標，後續辦理檢討會議 24.109年2月4日辦理開標，投標廠商未達法定廠商數致流標 25.109年2月18日辦理開標，後續於2月27日辦理審查委員會 26.9-1 109年3月20日決標公告 後續辦理訂約 9-4 後續辦理細部設計審查委員會 27.9-1 後續辦理交維審查會議 9-4 於109年5月8日辦理第二次細部設計審查委員會 28.9-4 於109年5月8日第二次細部設計審查委員會，主持人原則通過，後續針對委員提供之意見修正內容

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								29. 設計單位已於 109 年 7 月 20 日提送修訂版,後續請委員確認修正內容。
22	106DD01150	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (9-3)東光路及東山路等鄰近區域	208,718	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1423 m (2) 明挖工程：6199m (3) 接管戶數：4024 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1423 m (2) 明挖工程：5582.7 m (3) 接管戶數：3272 三、預計完工日期：109 年 11 月 1 日
23	106DD01174	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-6 (-忠明路及永興街等區域)	207,810	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109 年 6 月 24 日報竣 後續於 109 年 7 月 30 日辦理驗收
24	106DD01180	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域(1-2)	167,300	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 1 月 30 日竣工，已辦理結算完成，目前辦理私有地償金發放中
25	106DD01188	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域	156,500	92	92	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1254 m (2) 明挖工程：7914 m (3) 接管戶數：5487 戶 二、七月施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0 m (2) 明挖工程：0 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：16 戶 三、預計完工日期：109 年 8 月 17 日
26	107AD01047	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程	112,440	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 實際：第二期工程 7/8 申請竣工；辦理初驗中。
27	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理細部設計
28	107BD01045	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫委託技術服務	67,032	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計完成，工程尚在執行中。
29	106DD01121	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域	198,970	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224 m (2) 明挖工程：10337m (3) 接管戶數：3562 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1277 m (2) 明挖工程：8621 m (3) 接管戶數：3860 戶 三、預計完工日期：109 年 9 月 1 日
30	107DD01182	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質現地處理設施工程	250,000	91	92	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施作項目：設置 12000CMD 之礫間處理設施及所屬前處理單元、管線、設備等 (2) 目前施作項目：上部景觀復舊工程及試運轉作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 預計完工日期：109 年 11 月
31	107DD01199	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 A 標	336,414	78	79	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案主要工項：砌石護岸 6538m ³ ，鋪面工程 5999m ² ，水岸欄杆 1965m，擴橋及跨橋 4 座 2. 目前施工項目：砌石護岸 6501m ² (99%)，鋪面工程 1816m ² (30%)，水岸欄杆 975m (49%)，擴橋及跨橋 4 座 (59%) 3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12 月底完工。
32	109DD01002	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路新光路等區域)	240,220	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 主要工程項目：推進、明挖分支工程、用戶連接管工程。 2. 目前施工項目：推進及明挖分支工程。 3. 施作區域：新興路、樹德一街、樹德路、樹德九街 4. 預計完工日期：111 年 1 月 26 日。
33	108DD01109	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域	244,650	55	56	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：733m (2) 明挖工程：11,906m (3) 接管戶數：4,600 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：71.5 m (2) 明挖工程：292 m (3) 接管戶數：25 戶 三、預計完工日期：111 年 6 月 22 日
34	108DD01096	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-7(進化北路及梅川東路等區域)	212,160	60	61	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目： 1. 推進工程：187 米 2. 明挖工程：11769 米 3. 接管戶數：5009 戶 二、目前施作項目： (1) 明挖：2284.48m (2) 推進：27.46m (3) 接管戶數：0

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三、預計完工工期：110 年 11 月
35	107DD01 211	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (1)-國光路及民意街等鄰近區域	230,000	74	76	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1834 m (2) 明挖工程：5896m (3) 接管戶數：957 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1232 m (2) 明挖工程：4814.6 m (3) 接管戶數：354 戶 三、預計完工日期：110 年 12 月 31 日
36	107DD01 124	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善計畫(中正公園至舊社公園截流工程及中正水淨場)	395,194	85	87	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案主要工項：20,000CMD 現地處理水淨場一座，污水截流工程 3.5 公里，河道環境改善工程 610 公尺。目前施工項目：20,000CMD 現地處理水淨場一座(施作中 87.78%)，污水截流工程 3.5 公里(施作中 90.96%)，河道環境改善工程 610 公尺(施作中 66.71%)，本案尚在施作中，預計 109 年 12 月 31 日前完工。
37	107DD01 004	水利局/污水設施科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域)	244,570	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦尾款付款。
38	106DD01 179	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-1)民生五權等鄰近區域	207,810	73	76	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1716m (2) 明挖工程：8848 m (3) 接管戶數：2444 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：692.46m (2) 明挖工程：5531.02m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：1530 戶 三、預計完工日期：110 年 3 月 3 日
39	106DD01 172	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10-2) 臺灣大道公益等鄰近區域	183,850	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 5 月 29 日驗收完成，簽辦結案付款作業。
40	105DD01 235	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+000-0K+600 治理工程 併辦土石標售及代辦之共同管溝工程	199,970	84	89	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 本案主要工項：新建平行箱涵長 795.2 公尺，左岸 399.08 公尺；右岸 396.12 公尺。2. 目前完成箱涵數目：左岸完成 256 公尺，右岸完成 269 公尺，合計共完成 525 公尺。3. 本月施作右岸 0K+497-508 鋼筋、模板組立、混凝土澆置。預計 109 年 9 月 2 日前完工。
41	107DD01 213	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-豐原大道既有管線後續工程	168,013	82	87	5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 (1) 主要施工項目：明挖工程、推進工程、鋼套管工程、區段翻修、局部修補及障礙物打除等。 (2) 目前施作項目： 1. Ø400mm 加厚管推進：豐原大道五段 88 號對面 A171-1 機具整備 2. Ø1200mm 鋼套管推進：豐原大道五段（水源路 328 號旁）A084-1 3. 工作井開挖：豐原大道五段 158 號斜對面 A176-1 工作井 (3) 預計完工日期：110 年 2 月 10 日
42	107DD01 200	水利局/水利養護工程科/	臺中市綠川(信義南街~大明路)水環境改善計畫工程 B 標	357,834	73	78	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案主要工項：砌石護岸 4017m ³ ，鋪面工程 11286m ² ，水岸欄杆 1294m，擴橋及跨橋 4 座 2. 目前施工項目：砌石護岸 4017m ² (已完成)，鋪面工程 2315m ² (20%)，水岸欄杆 926m (72%)，擴橋及跨橋 4 座 (76%) 3. 本案尚在施工中，預計 109 年 12 月底完工。
43	108DD01 110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工	243,950	56	61	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2301m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)					(2) 明挖工程：9281m (3) 接管戶數：300 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：468m (2) 明挖工程：642m (3) 接管戶數：7 戶 三、預計完工日期：111 年 5 月 25 日
44	108DD01099	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域	300,480	58	64	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：3039m (2) 明挖工程：10375m (3) 接管戶數：2548 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1349.97m (2) 明挖工程：242.48m (3) 接管戶數：45 戶 三、預計完工日期：111 年 9 月 8 日
45	107DD01127	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(民權路至復興路)工程	160,000	81	88	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 配合都發局綠空鐵道啟用，自 109 年 7 月 20 日辦理復工，先行完成本工程(綠空橋至民生橋段) 2. 本工程施工進度:81.52%，預計 109 年 12 月底完工。
46	107DD01128	水利局/雨水下水道工程科/	大里區大峰路防災公園	140,000	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 6 月 3 日竣工。 2. 於 6 月 23 日驗收完成。3. 本工程目前結算中本案預計 8 月底完成決算付款 3. 承商結算資料彙整中。
47	107DD01201	水利局/污水工程科/	惠來溪及潮洋溪現地處理及水環境改善工程	297,477	75	85	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 主要工項:水淨場工程、朝馬園區、惠來溪水環境上游延伸段 (二) 目前施作項目 1. 水淨場工程:)兩槽體礫石及級配層皆已回填完成，機房已於 6 月 24 日已完成頂版澆置，進抽流管線預計 8 月上旬完成。 2. 朝馬園區:景觀鋼橋 109 年 5 月 9 日已完成橋面版澆置，鋪面預計併同園區收尾工作辦理，園區內正進行景觀放流池開挖作業已完成，刻正

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								施作擋土牆鋼筋模板組立。 3. 上游水環境:與他標擋水介面段截流設施已完成，重新設置當排水後，進行渠底水環境，預計10月底完成。 (三) 預計完工工期:預計109年12月中旬
48	108DD01141	水利局/污水工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域	142,500	57	69	12	流廢標次數:0次， 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:1896m (2) 明挖工程: 5119m (3) 接管戶數: 1464 戶 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1057m (2) 明挖工程:220 m (3) 接管戶數: 0m 三、預計完工日期:111年1月4日
49	108DD01001	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市綠川水環境改善計畫(愛國街至信義南街)	74,380	70	84	14	流廢標次數:1次， 期程修改次數:0次 1. 本工程施作項目:收集前段截流之污水，建立污水截流管道約200公尺，長春公園內部水系統設施及設置主構造為鋼構之人行橋。 2. 已於7月底完成金剛砂地坪混凝土澆置施作-壓花地坪混凝土澆置施作-橋台木棧道鋪設-橋台欄杆B施作-擋土牆A(0K+025~045)(0K+195~225)牆身模板組立-擋土牆B(0K+195~225)模板組立與混凝土澆置。 3. 預定施作項目:橋台木棧道鋪設-鋼構橋欄杆施工 4. 本工程施作進度:72.98%，預定於109年12月底完工。 .
50	107DD01193	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(第二期-三民柳橋至林森柳橋)	341,100	69	86	17	流廢標次數:0次， 期程修改次數:0次 本工程主要工項:污水截流工程設施改善13處，景觀工程1450公尺。 目前施作項目:污水截流工程設施改善13處(施作中86.67%)，景觀工程1450公尺(76.31%)，本案尚在施作中，預計109年12月31日期完工。
51	107DD01196	水利局/污水工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化	220,790	67	84	17	流廢標次數:0次， 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:2386m (2) 明挖工程:7435m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			路等鄰近區域					(3) 接管戶數：3115 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2432m (2) 明挖工程：4868m (3) 接管戶數：2738 戶 三、預計完工日期：110 年 5 月 19 日

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DD01176	水利局/大地工程科/	新社區九渠溝滯洪池工程併辦土石標售	106,385	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 工程主要工項：滯洪池 1 座、箱涵 3 座。 目前施工項目：皆已完工。 本案已於 108 年 6 月 14 日完成部份驗收並於 109 年 6 月 17 日簽辦部份驗收結算付款程序，將俟部份驗收結算完成後辦理簽辦給付尾款，預計於 109 年 7 月 31 日完成。
2	107DD01066	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 1k+700~3k+700 治理工程	79,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 109 年 8 月 4 日完工。
3	107DD01067	水利局/大地工程科/	霧峰區車籠埤排水 3k+700~5+300 治理工程	75,000	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程主要工項：護岸加高 2057m、新建護岸 432m、固床工 21 座。 目前施工項目：皆已完工。 本案辦理結算中，預計於 109 年 8 月 31 日結算完成。

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	48 件(85.71%)	7 件(12.50%)	0 件(0.00%)	1 件(1.79%)	0 件(0.00%)	56 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DE01001	運動局/運動設施科/運動設施科第一股	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 2 月 6 日召開基本設計書圖審查作業，建築師修正後於 109 年 2 月 25 日提送修正後書圖，於 109 年 3 月 10 日召開修正後基本設計預算書圖審查會議，經建築師於 109 年 3 月 20 日提送修正版本並原則修正後同意通過，本局於 109 年 3 月 30 日同意備查本案基本設計圖說，經 109 年 5 月 19 日召開細部設計審查會議，建築師於 109 年 6 月 10 日提送修正版細部設計至本局，本局於 109 年 7 月 1 日同意備查旨案細部設計圖說及工程預算書圖，建築師於 109 年 7 月 3 日提送全套書圖及空白標單，本案於 109 年 7 月 28 日公告工程上網招標。
2	105DI00015	建設局/建築工程管理科/	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	98	95	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案機電類正驗（複驗）已於 109 年 7 月 23 日合格通過、土建類正驗（複驗）於 109 年 7 月 9 日辦理，另新增缺失及優化部分，承商改善期限為 109 年 8 月 10 日，俟承商完成後續辦第二次複驗。
3	105DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	54,454	98	95	-3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 於 109 年 7 月 10 日辦理工程正式驗收，驗收結果為仍有缺失待改善。
4	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,705,776	67	64	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. A 區：無施作。 2. B 區：1F 機電放樣。 3. C 區：1F 柱牆單面模板組立、鋼筋綁紮、機電預埋配管。
5	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市太平區育賢段二期社會住宅	1,516,406	67	64	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 截至 109 年 7 月 28 日止：工程施工進度預計進度 29.72%，實際進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	興建工程					25.04%，落後 4.68%，進行 C 棟-3 樓版及 A、B 棟-2F 柱牆施作。
6	107DK00011	水利局/水利管理科/	臺中市烏日綜合社會福利館興建工程	100,000	69	67	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 一、地下 1 樓、地上 3 樓建築物。 二、本月辦理：1. 基礎土方回填 2. 工區整地 3. 1FL 澆置 三、預計 110 年 4 月 25 日完工。
7	103DE00003	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,366,000	100	98	-2	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：6 次 廠商辦理工程結算作業中；惟因應工程物調上揚、施工期增加並同延長監造期勞務報酬等因素，致經費不足支付，預計辦理超支併決算作業後，結清給付。
8	108DQ00001	文化局/大墩文化中心/展演股	中山堂設備更新及館舍維修工程	85,300	100	98	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 109 年 7 月 21 日驗收通過。
9	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,128,889	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 目前進度： 1. 建築執照上簽中，繼續追蹤。 2. 108.12.23 五大管線已修正完成，掛件複審中。 3. 已核准調整期程。 4. 業於 109.04.21 公告上網招標。 5. 業於 109.05.21 開標，因無廠商投標而流標。 6. 設計單位刻正修正預算書圖
10	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	56	56	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 預定進度 3.23%，實際進度 2.05%
11	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程-1	752,629	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 109 年 7 月 7 日同意備查 6 月份工作月報。 2. 109 年 7 月 23 日，本府 109 年 7 月份採購流廢標督導小組會議召開。 3. 刻正辦理發包經費流用簽陳中，俟完成後另簽上網公告招標。
12	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各案逐層修正 BIM 模型並持續開發雲端管理平台功能中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	型執行計畫委託技術服務案					
13	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.「細部設計報告書」:於 109 年 7 月 17 日前提送修正版本，專管 7/21 檢退，本案預計於 7 月 31 日召開預算書圖複審會。 2.「工程發包上網公告」: 預計於 8 月 15 日上網公告。 3.「採購策略發包審查會」:7 月 17 日召開決議朝最有利標發包作業，請規劃設計單位依據決議修正發包文件。 4.「五大管線掛件申請」:預計 09 月 30 日審畢 5.「公共藝術」已請設計單位提供建議位置與相關平立面圖 跟 3D，持續追蹤。 6.「里民說明會」預計於 8 月 5 日於沙鹿區公所召開。
14	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 21 日提送工作執行計畫書（修正版），7 月 30 日審退。
15	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 7 月 14 日舉行第二階段設計評選完成，首獎作品由設計 2020 東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館（FRAC Marseille）的日本建築師隈研吾（KENGO KUMA）建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用中新地標。
16	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 7/17 設計監造標開標，一家投標、一家合格（趙文弘建築師事務所），訂於 7/31 召開設計監造標評選會議
17	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興	2,126,189	25	25	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度：發包決標(25%)。 2. 預定管考進度：發包決標(25%)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	辦計畫(統包)					3.109/6/30 第1次開標未達法定家數流標,第2次上網招標作業於109年7月1日奉核,預計109年7月6日截標,7月7日開標,7月17日召開評選會議,7月28日召開決標會議。
18	103DG00026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	94	94	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 截至109/07/12, JJG091區段標(EOT3):預定進度96.38%,實際進度98.62%,整體施工進度超前;JJG051區段標(EOT1):預定進度95.553%,實際進度95.815%,整體施工進度超前。G10站出入口正驗複驗預計於109/08/06前完成;G5、G6、G11、G8a、G9-1及G9-2混凝土結構體全數施作完成,目前進行景觀及地坪裝修,機電配管拉線及設備安裝。
19	104DQ00020	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	95	95	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案工程於109年5月7日竣工,109年5月13日竣工確認完成,於109年6月11日辦理驗收事宜,109年7月31日辦理複驗事宜,複驗結果通過,後續辦理結算事宜。
20	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	3,200,000	60	60	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:4次 A區B1FL樓版底模組合及B2F牆面模板組合,B區BS樓版高低版側模組合;B區BS樓版鋼筋綁紮及鋼筋料吊運、A區B1FL樓版鋼筋下層料吊運;B區基坑回填土方整理蓋帆布,C2區基坑內模板料清理吊運;B2FB2區預埋配管;B2FB2區插座配管及接地線配管;B1FA1,A2區預埋螺絲放樣。
21	105AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 107.11.15開工,截至109.7.29止,預定進度36.47%,實際進度37.02%,目前無落後,現進行8F柱牆9F樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、西棟8F樑版7F柱牆245kgf/cm2混凝土澆置
22	105DD00146	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	81	81	0	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 本案108年3月29日工程決標,履約商並於108年7月1日辦理開工,工程履約進行中,於109年6月23日支付第6期工程估驗款750萬889元,承商持續趕工履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	099DC00035	建設局/新建工程處/建築工程科	長春運動中心工程案	405,000	98	98	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：9次 已於109年7月8日辦理機電續行驗收，並於109年7月23日驗收通過、109年7月28日進行點交作業。
24	106AH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	54,379	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度：107/10/10完成第二次提交期中報告(70%)。 ■實際管考進度：107/07/11完成第二次提交期中報告(70%)。 ■■截至109年7月28日止：工程施工進度預計進度29.72%，實際進度25.04%，落後4.68%，進行C棟-3F樓版及A、B棟2F柱牆組立施作。
25	106AH00045	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 東勢子段：本案已於109年7月6日決標及7月17日公告決標，後續將辦理簽約作業。另恢復列管簽呈中。尚武段：已於108年2月15日簽約，4月2日開工，目前工程截至109年7月28日止：預計進度15.794%，實際進度15.992%，超前0.198%，目前進行B2FL樑版模版組立、B2FL樑鋼筋組立、B3F~B2F車道鋼筋綁紮、B2FL水電器具放樣等作業。
26	106AH00047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、B旅-TF模板組立及鋼筋邦款。 2、E課-6F棋版組立， 3、B棟5F跟E卻陽台欄杆壳作。 4、C操、AI棟、B揉施工架搭設。 5、輕隔間-(1).B.C.E練拿輕隔間站骨架。 6、泥作-(1)A2,D棟3走麻房間將面混作施作2)B操3室內走廊粉刷(3)E棟3F室內粉刷。 7、門窗-(1)全棟五樓塑銅門窗立富。 8-油漆-(1)月1棟F房間天花板披土施作(2)E棟4F天花板批土。 9、防水-(1)A1棟3-5『及B.C,E2F陽台核層接雄處防水施作前打除清理(2)B.C.E棟二樓室內府所地坪及將防水抗裂網·第二道防水·樓層接址。 10、機電A棟不屋突配管施作。 11、機屯B操7配管施作。 12、機電A棟5『汗排水吊管數泡填縫施作。 13、機電A株卵組隔間配管施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14、機電B操4輕隔間配管施作。 15、機電棟4F走府消防箱穿線施作。 16、機電棟3樓陽間配管施作。 17、機電B操1F汗排水吊管施作。 18、機電B1F線架備料。 19、機電B1F消防配管施作。 20、B棟7FL、1-2模接梯欄杆、C2梯、C棟PL混凝土沈置養護。
27	106DB00001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案已於109年7月23日完成簽約，預計109年8月中旬辦理開工相關事宜。
28	105DQ00002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	98	98	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案工程於108年11月21日申報竣工，108年11月26日經監造單位確認完成工程結算資料及現場施作依契約約定完成。108年11月29日由機關會同監造單位及承攬廠商辦理竣工確認在案，於108年12月16日辦理驗收，於109年2月19日複驗通過在案，因應計畫竣工查驗業於109年5月14日函文核准。期末工作報告書於109年4月30日辦理審查，承攬廠商業已提送(第三版)修正後期末工作報告書，於109年7月9日經本處備查。
29	106DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 7/9、7/17、7/24幼兒園、社福1及社福2部分驗收；7/30-7/31、8/3-8/6整體工程初驗。
30	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於109年7月13日公告上網(預計於109年8月11日截止投標)。
31	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案因後續擴充採購金額達巨額工程，已於109.07.30召開工程採購審查會議，決議採最有利標方式辦理，將俟招標文件重新提送後，辦理上網招標作業。
32	108DG00023	交通局/停管處/設施	臺中市北屯區舊社停車	213,000	56	56	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程課	場立體化興建工程					本案刻正施作假設工程(工程告示牌、甲種安全圍籬(含綠化)、施工大門、工務所、公園臨時便道...等)、拆除工程(既有建築物拆除、工地清理)及植栽移植等工項,相關工程資料及計畫書送審同步辦理中。
33	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	61	61	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 108年4月2日開工,目前工程截至109年7月28日止:預計進度15.794%,實際進度15.992%,超前0.198%,目前進行B2F樑版模版組立、B2FL樑版鋼筋組立、B3F~B2F車道鋼筋綁紮、B2FL水電器具放樣等作業。
34	106DQ00008	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	98	98	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1090722辦理工程驗收複驗
35	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 工程2/11開工,本月工程進度2.05%
36	107AH00023	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	22,008	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 ■預定管考進度: 108/5/28完成細部設計完成日期(20%) ■實際管考進度(已完成): 108/3/25事務所檢送細部設計報告書,108/4/29日召開細設審查開會(會議結論修正後通過),108/5/31修正完成(20%) ■目前進度: 截至109/6/30止,已於108/12/5第2次公告上網,並於108/12/19開資格標,計0家廠商投標,因未達法定家數而流標。經108/12/25及109/01/20召開流標檢討會議,會議結論考慮到大環境的因素暫緩發包,事務所已於109/3/5提交修正版預算,刻正簽核中。另於109/01/30(361090007546)簽准先暫緩發包解除標案管考列管待確定發包日期後再重新列管。
37	107AH00060	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造	34,923	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.109年7月7日同意備查6月份工作月報。 2.109年7月23日,本府109年7月份採購流廢標督導小組會議召開。 3.刻正辦理發包經費流用簽陳中,俟完成後另簽上網公告招標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			技術服務案-1					
38	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	40	40	0	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 1. 本工程採購案業於109.06.01決標，由宏成營建股份有限公司得標，將於109.07.30開工。 2. 五大管線申請：已向各主管機關完成申請並提送資料於承商辦理申請建管開工。 3. 契約書製作：廠商已提送契約初稿，經設計監造單位及專管單位審查無誤，並於109.07.13簽定契約。 4. 開工前宣導單：109.06.18已提供宣傳單供承商，並於109.07.01張貼發放完成。 5. 三大計畫書：109.07.09專管已完成審查並提送機關備查，機關亦於109.07.20完成備查。 6. 開工動土典禮：將於109.07.31舉辦，109.06.24邀請本活動企劃公司及主持人討論，現已提送修正版企劃書供機關，並於109.07.13經機關討論通過。 7. 經費核撥：本工程業訂於109.07.30開工，並於109.07.07發函交通部公路總局第二養護工程處申請前瞻第一期補助款，109.07.16已獲該處補助款項。
39	107DH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	884,267	76	77	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、B旅-TF模板組立及銅筋邦款。 2、E課-6F棋板組立， 3、B練5F跟E卻陽台欄杆壳作。 4、C操、AI棟、B揉施工架搭設。 5、輕隔間-(1).B.C.E練拿輕隔間站骨架。 6、泥作-(1)A2,D棟3走麻房間將面混作施作2)B操3室內走廊粉刷(3)E棟3F室內粉刷。 7、門窗-(1)全棟五樓塑銅門窗立富。 8-油漆-(1)月1棟F房間天花板披土施作(2)E棟4F天花板批土。 9、防水-(1)A1棟3-5『及B.C,E2F陽台核層接雄處防水施作前打除清理(2)B.C.E棟二樓室內府所地坪及將防水抗裂網·第二道防水·樓層接址。 10、機電A棟不屋突配管施作。 11、機屯B操7配管施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12、機電A棟5『汗排水吊管數泡填縫施作。 13、機電A棟卵組隔間配管施作。 14、機電B操4輕隔間配管施作。 15、機電辣4F走府消防箱穿線施作。 16、機電棟3杈陽間配管施作。 17、機電B操1F汗排水吊管施作。 18、機電B1F線架備料。 19、機電B1F消防配管施作。 20、B棟7FL、1-2模接梯欄杆·C2梯、C棟PL混凝土沈置養護。
40	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案實際進度與預定進度符合，工程項目為工務所內部設備建置、點井工項（人工掘井）、綠籬施作、榕樹移植、祛水及抽排水施作。 2. 相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
41	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	511,229	69	70	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107.11.15開工，截至109.7.29止，預定進度36.47%，實際進度37.02%，目前無落後，現進行8F柱牆9F樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、西棟8F樑版7F柱牆245kgf/cm ² 混凝土澆置
42	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	59	60	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 1. 本工程刻正施作展覽棟地下室結構體施作及地下室開挖作業。 2. 本科於109年7月9、15、24日辦理工地督導。 3. 109年7月8日陳副秘書長至工地視察。 4. 109年7月14日黃秘書長主持「水湳國際會展中心（東側展館）追加預算審查會議」。
43	103DD00078	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	85	86	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 2F隔間施作、1F-2F暗架天花骨架安裝、外牆塗料施作、1F-4F梯廳牆面、泳池磁磚、3F-4F廁所磁磚、施工架搭設、3F4F鋁合金飾板、台電受電室防火門安裝、1F及3F冷熱水管施作、1F-4F雨水管連結、給排水泵浦安裝、B1F吊管連結、1F-4F配電盤二次連結、3F弱電配線、4F拉線、B1F泳池消毒機房配管、2F-4F保溫施工
44	108DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程	670,610	60	61	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已完成B2F結構體施作、B1F外牆結構體鋼筋綁紮、模板組立、結構體澆置，刻正進行1FL樑版鋼筋綁紮作業、1FL機電配管作業及1FL外伸

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								基礎鋼筋綁紮作業，相關工程材料資料及計畫書送審同步辦理中。
45	103DD00 055	建設局/新建工程處/ 建築工程科	大里國民運動中心興建工程	406,200	88	91	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 全區材料環境整理。 1F-7F 水電工程全區拉線配管施作。 南側水溝施作。 泳池區地磚抹縫施作。 韻律教室扶手欄杆施作。 4F 窗戶玻璃安裝施作。 司令台泥作粉刷施作。 全區油漆粉刷施作。 廁所搗擺施作。
46	105DN00 004	消防局/秘書室/秘書室 管制考核股	第八救災救護大隊暨水 湳分隊及北屯區公所聯 合里活動中心興建工程	132,051	92	95	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 本月辦理 7 月 1 日辦理第二次變更設計議價。 2. 工程依進度施工。
47	106DG00 042	交通局/公捷處/設計 工程科	IJG031-臺中捷運烏日文 心北屯線 G03 站出入口與 行政大樓共構區段標工 程	643,688	89	92	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. RF 花台施作 2. 水環管線及設備安裝 3. 行政大樓電梯測試 4. 外牆鋁板填縫 5. 懸吊管道底板 ALC 板安裝 6. 內牆仿清水塗裝施作 7. 護欄扶手施作 8. 廁所檯面施作 9. 地面景觀抵石子地坪施作及植栽種植 10. 太陽能支架包板安裝 11. 標誌安裝
48	107DQ00 010	文化局/臺中市文化 資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官 舍群修復工程	223,920	59	62	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案工程刻正進行各棟木構架檢測編碼、天花及壁體拆除工程、木構件備料等工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
49	107DQ00012	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟臺中州廳修復工程	214,923	58	61	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 因都發局及環保局搬遷時程延宕，同意展延 92 日曆天，於 109 年 7 月 15 日核定並調整施工進度表。 截至 109 年 7 月 31 日止，實際進度為 15.41%。 施作項目： 1. B 棟內部施工架 2. B 棟牆面粉刷層剔除 3. B 棟地下室天花牆面粉刷打底 4. B 棟磚牆勾縫檢修 5. B 棟門窗去漆 6. B 棟外牆清洗去漆 7. B 棟清水磚牆新砌 8. B 棟屋面防雨措施 預計 111 年 6 月 16 日竣工。
50	106DQ00011	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館上楓分館暨上楓國小活動中心興建工程	135,000	86	90	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 活動中心欄杆安裝、磨石地磚施工、門扇安裝、環氧樹質地坪施作；圖書館樓梯欄杆、磨石地磚施工、空調施作、天花板施作、環氧樹質地坪；景觀石矮牆基礎開挖及施作、陰井及配管。
51	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關本案辦理變更本市細部計畫已於 109.7.14 簽奉市座核准，專案管理單位於 109.7.16 提送變更計畫書，並於 109.7.20 函請都發局辦理後續變更事宜。另規劃設計監造技術服務案於 109.7.2 辦理評選會，並於 109.7.17 議價完畢，刻正辦理簽約相關事宜。
52	105DT00001	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	72	81	9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案截至 109 年 7 月 27 日累計實際施工進度約為 70.91%，目前持續推動工進。
53	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 ■預定管考進度：上網（公告）日期（30%）。 ■實際管考進度：決標（發包或議價）日期（40%）。 ■109 年 7 月 23 日簽訂契約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
54	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 主場館基礎土方開挖、工地整理、防塵覆蓋、工地臨時廁所施作、台電管線埋設、工地勞安宣導及設備安裝、地表樹木障礙物移除、基礎模板料進場
55	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	40	59	19	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本案截至109年07月31日工程進度：預定14.97%、實際：15.01%。 二、本月主要施作項目： 1. a、b、c、d、e、f棟內牆粉刷層剔除。 2. a、c棟施工架及保護棚架。 3. a、c棟棟屋瓦、屋面板、桷木、桁木拆除分類置放。 4. b、d棟桁木加工製樺。 5. e、h棟桁木整修。 6. 交通局樹木修剪。 7. 文資棟點交。 8. 文資棟清理及辦公設備鐵架拆除。 9. 文資棟結構補強放樣開挖。 10. 文資棟天花、壁體及增建物拆除工程
56	106DQ00015	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市纖維工藝博物館後續修繕工程	75,000	63	91	28	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程目前施作消防工程、天花板工程、弱電工程、地坪工程、鋁格柵、欄杆、4樓室內裝修等工項。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109AP00109	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109年臺中市空氣品質感測物聯網進階計畫	24,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/15提出細部規劃及檢討 一致性比對
2	105DP00015	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠設施改善統包工程	128,593	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案已完成訂約，廠商於109年6月份依約提送規劃（基本設計）等資料，109年7月份已請廠商補正規劃報告（基本設計）之審查意見，併辦理基本設計審議中。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11件(73.33%)	4件(26.67%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DH00006	都發局/都市設計工程科/	綠空鐵道軸線計畫(北段)人行環境改善工程	280,271	63	59	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交通維持計畫已核准通過，進度積極趕辦中。
2	103DR00015	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	中央公園(清翠園)第二標新建工程	1,684,000	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 減價收受作業於109年6月29日完成，承商於7/24提送部份結算資料於監造單位先行審查，惟內容尚有缺漏，俟承商7/29提送完整資料後，監造單位再行函發審查意見。
3	106DQ00012	都發局/都市設計工	臺中文化城中城歷史空	192,000	100	98	-2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：7次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程科/都市設計工程 科第二股	間再造計畫- 綠空鐵道軸 線計畫第一期工程及監 造					已於109年7月23日洽會驗單位(本府建設局及本市養工處)協調補充驗收紀錄內容,並於109年7月27日完成109年5月18日及20日驗收紀錄(補充)及109年6月4日及5日複驗紀錄(含補充)簽章事宜,並已陳核函發前開驗收紀錄,並儘速賡續辦理結算相關事宜。
4	107DH00 031	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	「城鎮之心 鐵道綠廊潭 心計畫工程」 (第二標)	118,519	95	93	-2	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 本週預計施作項目: 公一 1.噴灌設備管線施工 2.平緣石施工 3.座椅組模、灌漿施工 4.座椅抵石子施工 5.遊憩區方塊地坪施工 潭子國小 1.陸橋護欄施工 自行車天橋 1.引道混凝土打除修飾
5	107DH00 032	建設局/新 建工程處/ 公園景觀 工程科	城鎮之心鐵 道綠廊潭心 計畫-工程	238,182	93	93	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.豐原區圓環北路北側刷毛鋪面測量放樣及基礎開挖、既有擋土牆打除。 2.豐原區明仁街北側自行車道瀝青混凝土鋪築(底層+面層)。 3.潭子區祥和路南側鋪面磚界石施工、植栽區客沃土整地。 4.潭子區人和路至仁愛路三段景觀高燈安裝、自行車道瀝青混凝土鋪築(底層+面層)。 5.潭子區人和路至中山路三段202巷抵石子地坪基礎施工。
6	108AF00 024	建設局/養 護工程處/ 公園景觀 維護科	臺中市108年 度區域型公 園綠美化維 護工作-新都 生態公園等 十一座公園	13,174	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理付款中。
7	108DF00 135	建設局/養 護工程處/ 山線工程 隊	東勢區大茅 埔聚落整體 環境營造提 升計畫統包	72,964	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中,辦理變更契約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程(新)					
8	108DF00247	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化第一期北段工程—東山路至中山路一段1巷	50,000	84	84	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 (東山路至松竹車站) 1. 斬石子鋪面施作 (松竹路至碧柳一巷) 1. 斬石子步道施作 2. 自行車道及配鋪設 3. 草溝挖掘 4. 管線埋設、雜草清除 (碧柳一巷至中山路一段1巷) 1. 水泥刷毛鋪面施作 2. 碎石鋪面施作 3. 菱形格網石籠施作
9	109AF00032	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市109年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購—西屯區(臺灣大道以北)	12,635	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
10	107DF00400	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道綠廊景觀風貌重塑計畫工程	137,055	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109年5月20日完成正驗複驗，環境清潔維護部分於109年7月6日點交與養工處，目前辦理結算作業中。
11	109AJ00005	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	109年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 清潔維護第三次派工中(7~9月)
12	109DF00080	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	全國水環境改善計畫-公93水環境教育主題園區計畫第二期工程	69,303	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 圍籬工程已大致完成
13	109AH00023	都發局/都市設計工程科/	109年度臺中市社區規劃師駐地輔導	19,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 109年6月15日函發本6月5日召開社區規劃師駐地輔導計畫(期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			計畫					初)執行企劃報告書審查會議紀錄，並應於7月3日前修正版本送局憑辦。 2.已於本(109)年6月24日提送社區規劃師駐地輔導計畫(期初)執行企劃報告書(修正版)在案。 3.109年6月11日提送初階階段競賽簡章，並於6月17日簽准同意備查在案;預計於6月29日、7月3日及7月5日辦理競賽審查。 4.於109年7月22日，同意備查初階評審競賽結果。
14	109AF00043	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作(敦化路以南)	16,352	55	98	43	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。
15	109AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	109年度臺中市中央公園綠美化維護管理工作-敦化路以北	18,500	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理7月份的景觀植栽維護及環境清潔事宜。

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(90.91%)	1件(9.09%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	105DD00231	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第六期估驗款1月11日撥款 1月16日星期四上午0930臺中市政府法制局第二次履約爭議調解 2月17日星期一上午0930臺中市政府法制局第三次履約爭議調解

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3月18日星期三寄出同意調解建議陳報狀 6月30日監造提出工程尾款申請 7月9日送出完工報告書修正版送交小教科申請承包尾款11155288元，同時請廠商送交11155288元發票 7月20日小教科因金額不足要求重新送分批付款表，分別為3,830,000元、7,325,288元 7月30日小教科撥入3,830,000元，請廠商來更換發票。廠商不願意，需後續協調。
2	105DQ00023	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	86	86	0	流廢標次數：8次， 期程修改次數：0次 本案工程日誌預定進度77.64%，實際進度76.35%，目前施作工項：1.S22護欄粉刷層試做 2.橋墩污漬清理 3.南岸護欄粉刷層刨除 4.南岸橋面版底部污漬修繕
3	109AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2020臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於7月7日開標，7月13日辦理評選。
4	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、監造及工作報告書： 1.採購金額新臺幣1,573萬7,000元。 2.109年5月11日上網公告、5月29日開標，於109年6月4日辦理評選、6月23日議約完成、7月29日簽約。 二、工程案： 1.採購金額新臺幣1億5,102萬4,115元。 2.招標文件已簽奉核可，於109年5月12至5月18日公開閱覽、109年5月19日至5月21日民眾意見回覆期，並已於109年5月25日上網公告、109年6月10日開標決標，決標金額1億2,800萬元，刻正辦理訂約事宜。
5	105DQ00001	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	74	77	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.南棟-蘭室木料施工 2.南棟-右外護龍打底 3.中棟-左外地坪打除。 4.南棟-門窗安裝及修補

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 中棟-門窗檢修安裝 6. 鋼棚架拆除 7. 機電工程-消防管路配置、排水(汙水)管路配置、電氣(插頭照明)管路配置。
6	104DR00023	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	95	98	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 一、綠間步廊及弦月廣場108年6月28日辦理部分驗收，並於7月30、31日辦理缺失複驗，因缺失涉及減價收受(台灣檫木規格不符規範)經監造檢討並於9月23日上級機關核准，遂於9月30日辦理第2次複驗完成，已於10月23、29點交予本市養工處；另森森漫步區及文明之基前於108年8月18日報竣、8月27、29日竣工確認完成，10月21日辦理驗收，11月25日經監造單位確認缺失改善完成後，目前經監造單位釐清結算範圍金額後，3月16日完成驗收。二期擴充範圍(滿月指環、舒格廣場)原預定109年2月1日竣工，為因應全區安全設施檢討後辦理第三次變更設計，故於1月31日同意承攬廠商第三次變更設計範圍先行施作並展延75日曆天予承攬廠商，已於109年4月16日竣工、4月24日竣工確認、5月8日驗收不通過、109年6月8日複驗通過，經無障礙會勘缺失改善完成後，業於109年7月27日將使用執照之相關用印資料予承攬廠商辦理後續取照事宜，俟取得使用執照後，預計於109年8月中旬前點交予本市養護工程處。
7	101DH01002	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	93	98	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1. 本案工程於109年5月5日進行初驗，初驗缺失改善已完成，於109年6月10日初驗通過。 2. 另已於6月30日進行正驗，缺失改善已完成，於7月24日正驗通過，刻正進行後續點交及結算付款事宜。
8	105DQ00011	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	93	98	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於107年6月29日開工，契約工期為630日曆天，因辦理第1次變更設計(42日曆天)及因非可歸責(4日曆天)於承商展延工期46日曆天，第3次變更設計展延工其(14日曆天)，修正後應109年5月18日完工，承商於109年5月12日申報竣工，復經機關109年5月14日確認現場已達竣工，已於109年6月30日完成驗收作業。 2. 刻正簽辦工程結算事宜，俟完成後付款結案。
9	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市海洋生態館基本營運設施興	251,052	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於109年7月22日公開閱覽。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	建工程					2. 於 109 年 7 月 20 日召開第一次採購評選委員會，審定招標文件之評選項目、評審標準及評定方式。
10	109AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2020 臺中國際舞蹈嘉年華	16,002	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109/7/10 起簽辦招標，7/21 簽准，7/22 公告上網，預計 8/11 開標。
11	109AJ00024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	臺中市觀光振興旅行行銷宣傳計畫	19,536	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 業已於 7 月 8 日辦理議價，決標廠商為宏將廣告股份有限公司 2. 於 7/8 辦理第一次工作會議 3. 於 7/9 辦理第二次工作會議 4. 已露出電視廣告（麗寶樂園、臺中城市行銷影片、全台最幸福城市影片） 5. 已露出 youtube 廣告（臺中城市行銷影片）

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(71.43%)	3 件(21.43%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.14%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	102DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第四標	650,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本工程業於 109 年 7 月 7 日簽奉核准結算付款。
2	103DR00044	建設局/土木工程管理科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工	1,874,405	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：6 次 廠商於 108 年 12 月 27 日提報竣工，於 109 年 4 月 6、8、9、14 日辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					正驗，已於6月30日辦理正驗複驗，尚有新增缺失改善中。
3	107DR00017	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	配合臺中市第14期市地重劃區範圍調整納入豐樂路北側土地及三工區減作部分新增工程	86,980	100	98	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於108年11月29日提報竣工，業務單位108年12月4日辦理竣工確認，108年12月16日辦理工程初驗，缺失改善中，廠商109年1月13日改善完成及提送，109年1月21日辦理複驗完成，109年2月24日辦理正式驗收，缺失改善完成及提送，於109年4月7日辦理正驗複驗及合格，廠商已提送結算等相關資料，目前簽報驗收結算款事宜。
4	101DR00035	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	100	98	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 積極辦理工程尾款結算事宜。
5	108DR00014	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第一標	351,660	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案109年7月1日開工。
6	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、109年7月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 十、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十一、107年3月8日起辦理配餘地土地環境清潔維護作業 十二、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，並於109年3月24日完成公共工程（第一標：安置街廓、臨時中繼宅）發包作業。後續辦理地籍測量實施計畫執行、一併徵收及補辦徵收等事宜。
8	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 109.7.27 研議配餘地標售行銷宣傳策略企畫。 2. 更新專區網頁。
9	106DR00034	建設局/土木工程管理科/	臺中市第14期市地重劃第六工區公園景觀標(含14期全區公園簡易綠美化)	62,762	98	98	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商於109年1月8日提報竣工，於109年4月13、15、16、27日辦理正驗，廠商已改善完成並提送，已於109年7月3日辦理正驗複驗，目前辦理結算中。
10	106DR00037	地政局/工程管理科/	臺中市豐富專案區段徵收工程	127,782	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 排水工程U型側溝。 2. 丘塊PVC批覆網RC柱埋設。 3. 人行道及路基整理。 4. 人行道鋪面磚鋪設。 5. 丘塊排水RCP管理設。
11	107BR00001	地政局/工程管理科/	烏日前竹地區區段徵收委託規劃設計及監造技術服務	181,450	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 修正後細部設計成果109年6月30專案管理機關審可，109年7月15日核定細部設計成果（包括預算書、細部設計圖及招標文件），續辦工程採購作業。
12	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 109年6月30日簽訂契約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
13	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於109年7月13日看理資格標第二次開標，一家廠商投標，109年7月21日辦理評選會議，經委員過半數評定為優勝廠商，於109年7月28日辦理決標會議。
14	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	40	55	15	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 本工程已於6月28日申報開工。

(十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00294	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市豐原區東陽路(中88線道)災害復建工程	60,000	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	201 件(93.05%)	6 件(2.78%)	0 件(0.00%)	2 件(0.93%)	7 件(3.24%)	216 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AD01042	水利局/水利規劃科/	台中市后里區、外埔區、大安區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,485	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成最後一期款付款。
2	104AD01046	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 賡續辦理退履約保證金
3	108AD00112	教育局/國民小學/賴厝國小	臺中市北區賴厝國民小學「臺中市108 年度前瞻基礎建設計畫-國民中小學校園數位建設-校園智慧網路建置採購」	87,243	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/3 結算付款予廠商。
4	108AE01004	運動局/競技運動科/競技運動科第一股	改善臺中市豐原區軟埤仔溪水域運動環境運動設施興建計畫	11,054	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 同上期 業已完成付款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	109AG00020	交通局/公捷處/運輸工程科	2020 臺灣燈會接駁車服務案	73,340	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案之補助款中央皆已同意核撥，惟統聯客運於 7 月 22 日申復保險不足額被罰款事宜，經本處重新檢視補件資料後，保險確實足額，故目前刻正辦理重新驗收。
6	109AZ00004	原委會/經濟建設及土地管理組/	2020 台灣燈會-「原藝交響」原住民族燈區花燈設計製作及展演勞務採購案	28,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 設計階段：108 年 11 月 5 日前提報工作計畫書；已完成。 2. 製作階段：108 年 2 月 3 日完成製作及佈設；已完成。 3. 展出階段：109 年 2 月 3 日至 2 月 4 日進行電力滿載測試。109 年 2 月 5 日（三）至 2 月 7 日（五）整體試營運作業及相關人力到位；已完成。 4. 撤場階段：109 年 3 月 31 日。 5. 履約期限：廠商於期限內提送成果報告書等資料，109 年 5 月 12 日辦理驗收完竣。 6. 付款完成並結案。
7	108AF00060	建設局/養護工程處/挖掘管理科	108 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護計畫	19,000	98	100	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末驗收已完成並已撥付款予廠商
8	109AE00023	經發局/商業科/商業科第一股	109 年度臺中購物節	30,000	70	40	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案辦理中
9	109AF00084	建設局/養護工程處/路燈養護科	109 年度臺中市路燈迴路關聯性調查暨圖資設計建置	26,870	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 24 日決標予精繪科技有限公司，刻正辦理訂約程序。
10	109AH00044	都發局/綜合企劃科/	「臺中市 2050 願景計畫推動平臺」委託技術服務案	14,000	40	35	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109.04.15 簽准暫緩招標公告。 招標文件（第 2 次）： 109.06.03 上網公告，訂於 109.07.06 開標、109.07.15 召開評選會議。 109.07.20 函發評選紀錄。 109.07.22 簽辦議約內容（1409.07.27 陳核至局長室）。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	108AM00143	警察局/秘書室/	臺中市政府警察局潭子辦公大樓會議室系統設備採購案	12,184	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 針對軟體（程式）缺失部份要求改善，儘速辦理完成，以利後續付款作業。
12	108AE00038	經發局/工業科/工業科第一股	107 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫後續擴充	22,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依 109 年 6 月 2 日 171090026359 號派主驗人員簽呈，長管指示驗收前須先召開審查會議，本案於 109 年 7 月 15 日召開第 4 期工作成果報告書審查會議，會議記錄於 109 年 7 月 20 日簽奉核准，刻正辦理簽派主驗人員中。
13	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	40	35	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109 年 1 月 29 日招標文件奉核，109 年 2 月 6 日公告招標、3 月 6 日截標、3 月 9 日開標，3 月 19 日召開評選會議，投標廠商評選結果未達標，4 月 29 日簽奉鈞長核准，同意因疫情展延至 5 月 15 日前第 2 次公告招標。109 年 5 月 15 日第 2 次公告招標，5 月 28 日開標，原訂於 6 月 5 日召開評選會議因委員請辭流會，已重組評選委員會於 109 年 7 月 23 日再召開評選會議，已選出優勝廠商，將續辦議約、決標及訂約事宜。
14	104AF00093	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行計畫中
15	106AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會門票代售暨入口驗票委託服務案	382,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 108 年 6 月 28 日提送結案報告並於 9 月 5 日召開總結報告書審查會議審查廠商所送報告書。 二、已於 108 年 9 月 20 日將總結報告書審查會議紀錄發函予廠商，廠商於 9 月 23 日傳送總結報告書修正版電子檔，經審閱後於 109.5.4 函請廠商補正說明。 三、本案於 108 年 12 月 26 日召開契約執行結案及履約爭議問題研商會議，邀集各相關局處單位協助提供意見，後續將積極辦理相關事宜。 四、廠商前於 108 年 8 月 23 日主張本府自 108 年 1 月 1 日起至 4 月 24

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日止實施新免費政策 6-12 歲兒童免費入園致短收服務費、設備擴充增設費用、新增人力服務費等(計 4,239 萬 4,000 元)向本府申請爭議調解,另於 109 年 1 月 8 日本府採購申訴審議委員會第 55 次會議決議調解成立,相關給付款項並已於 109 年 4 月 23 日撥付完成。 六、本案於 109 年 6 月 29 日辦理驗收作業,驗收結果及結算明細於 109 年 7 月 23 日簽奉完成。 七、109 年 7 月 27 日函請本府農業局協助將款項撥付予本局,俾利後續辦理廠商款項之撥付。
16	106AG00 047	交通局/交通規劃科/	水湳轉運中心新建工程委託設計技術服務(含後續擴充條款)	79,067	70	70	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:2 次 108 年 6 月 3 日召開工作會議,討論都審報告修正內容及本案後續辦理方式,108 年 7 月 4 日召開會議確認後續推動方式,108 年 7 月 19 日、108 年 8 月 16 日召開工作會議,108 年 10 月 5 日、10 月 17 日召開會議討論設計內容,108 年 11 月 22 日召開工作會議,109 年 2 月 7 日與建築師討論設計方案,109 年 2 月 24 日、109 年 3 月 25 日建築師提送修正資料,109 年 5 月 22 日、109 年 6 月 4 日、109 年 7 月 8 日召開工作會議討論設計方案,109 年 7 月 17 日建築師簡報設計成果。
17	106AG00 052	交通局/交通規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:1 次 108 年 5 月 16 日、108 年 6 月 17 日召開期中修正報告工作會議,108 年 7 月 1 日廠商提供路網方案修正版,108 年 7 月 4 日召開會議確認整體路網優先順序,108 年 7 月 12 日召開工作會議討論期中報告書修正方向,108 年 8 月 8 日廠商提送期中報告書修正版,108 年 8 月 19 日期中報告書核備,108 年 11 月 6 日召開專家學者座談會,108 年 12 月 16 日廠商提送期末報告,109 年 1 月 14 日函請廠商修正報告書內容,109 年 2 月 25 日、109 年 3 月 4 日召開工作會議,109 年 6 月 11 日、109 年 6 月 24 日廠商提供修正報告,109 年 7 月 2 日提供修正意見予廠商,目前正進行修正中。
18	106AH00 031	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	85	85	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:2 次 廠商依歷次重製疑義研商會議決議修正重製成果,並製作公展草案。 1. 109 年 7 月 29 日召開期中報告書審查會議暨第 7 次工作會議。2. 109 年 7 月 24 日提供通檢草案書圖。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	106AH00037	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理第八期作業中，109/8/3 召開資訊案工作會議
20	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 兩家業者媒合累計共計媒合 1,163 件（包租包管 35 件、代租代管 1128 件），依契約規定辦理包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。第一期計畫變更契約履約期限已於 108 年 4 月 11 日簽准，續辦媒合一般戶工作。媒合期已於 108 年 8 月 31 日截止，後續辦理相關管理事宜。
21	106AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	11,700	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已辦理完成第一年第二期驗收作業，環保署撥款作業已核准，廠商將提送發票辦理委辦經費核撥。
22	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據內政部土地徵收審議小組專案小組意見，修正本案區段徵收評估報告書等相關作業（社會住宅評估）。
23	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 107 學年度新設非營利幼兒園	114,142	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 108 年 4 月 16 日及 24 日辦理完竣，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜完竣，業於 108 年 10 月 5 日完成 107 學年度分期驗收作業，業於 108 年 11 月 21 日，25 日，28 日完成績效考評作業。考評結果達 90 分以上者，該園得以申請績效獎金，業於 109 年 2 月完成績效獎金撥款。108 第 2 學期到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 29 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
24	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
25	104AE00024	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.廠商依約於109年7月6日提報109年6月份工作月報至本局備查，本局於109年7月14日存供備查。
26	106AD01043	水利局/水利規劃科/	筏子溪水域及周邊地區整體環境規劃委託技術服務	19,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109年4月6日召開期末報告第二次審查會議原則通過，目前依委員及各單位意見修正中。
27	106AE00011	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於109年7月8日依規檢送109年6月份工作月報，本局於109年7月13日存供備查。
28	106AG00028	交通局/停管處/停車規劃課	106-109年度租賃PDA開單設備案	19,060	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月履約中
29	107AD01067	水利局/水利養護工程科/	臺中市原八區都市計畫區雨水下水道普查案(第二部分)	12,926	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工作計畫書完成
30	107AE00057	經發局/工業科/工業科第三股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.109年7月9日廠商提送109年6月份工作月報，並於109年7月14日經本局備查。 2.109年6月30日廠商提送初步規劃報告修正本，109年7月14日函送各委員及機關確認修正及回復內容，109年7月24日經各委員及機關確認無意見。
31	107AE00060	經發局/工業科/工業科第三股	新訂烏日(溪南)產業發展特定區計畫	12,100	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商於109年7月7日依約檢送109年6月份工作月報，本局於109

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			規劃案					年 7 月 13 日存供備查。 2. 本案期末報告(修正本)已於 109 年 6 月 30 日提送本局核辦,並於 109 年 7 月 7 日函請委員及相關單位複審確認。
32	107AE00 063	經發局/產業發展科/	東協廣場新南向跨境體驗示範基地科技加值創新場域營運計畫委託專業服務案	18,000	70	70	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 本案於 109 年 7 月 2 日辦理 1 場次市場推廣活動、7 月 8 日辦理 1 場次市場驗證前測活動,截至 109 年 7 月 31 日止已完成 8 場推廣活動及 17 場市場驗證活動。
33	104AH00 009	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 本案於 105.3.24 公告徵求意見,105.12.2 開始公開展覽,12.16 公展說明會。各案進度如下: (1)烏日通檢:歷經 10 次市都委會專案小組審議,並於 106.12.22 市都委(78)大會及 107.1.26 市都委(80)審議通過。107.4.30 報請內政部審議,歷經 4 次內政部專案小組審議,於 109.3.10 經內政部第 964 次大會審竣,5 月 15 日辦理再公展,7 月 24 日提送內政部審議。(2)高鐵通檢:主要計畫於 109.1.16 公告發布實施,細部計畫則於 109.3.18 發布。(3)烏日大肚整併:已召開 3 次小組,然考量整併效果,將俟烏日通檢及高鐵通檢經內政部審竣後再提會討論。(109.7.27 進度更新)
34	104AM00 117	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	70	70	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 預計 8 月份辦理第 3 批管道設施正式驗收。
35	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工,廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
36	102AH00 018	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 109.6.17 第二階段發布實施

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	102AH00027	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部水利署 106.8.14 召開認屬國家重大建設審認會議，會議紀錄 106.8.24 送達，106.9.30 經濟部水利署請本府先行回應各單位意見後再報行政院核定，已於 106 年 11 月 10 日先行就處理情形對照表及說明書修正草案內容，送請行政院農業委員會、內政部地政司、內政部營建署、交通部公路總局、財政部國有財產署、經濟部水利署等機關審查。並再以 106 年 12 月 19 日府授都計字第 1060278204 號函，請經濟部水利署陳報行政院認定為國家重大建設，該署於 107 年 1 月 25 日召開第 2 次審認會議（107 年 2 月 6 日紀錄送達，本府並於 107 年 3 月 5 日檢送修正報告書請經濟部續予陳報認審，經濟部於 107 年 4 月 13 日將審查結果報請行政院認定）。已於 107.08.17 取得上開國家重大建設認定函，確認開發計畫範圍，本府將加速擬定都市計畫作業。107.12.7 辦理擬定前公告徵求意見 30 天，107.12.19 召開徵求意見座談會，108.4.1 召開機關協調會，108.04.29 經批示同意辦理草案公展作業，108.5.6 草案公告公開展覽，108.5.16 召開公開說明會，108.7.19 召開市都委會第一次專案小組會議，108.9.4 召開第二次專案小組會議，108.9.26 召開第三次專案小組會議，108.10.31 召開第四次專案小組會議，108.12.12 召開工作小組會議，108.12.19 召開第五次專案小組會議，109.3.26 召開第六次專案小組會議，109.6.1 召開工作小組會議，依工作小組會議建議修正後提第七次專案小組會議。
38	103AF00081	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。27.原訂於 105 年 2 月 5 日召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。28.現正依計畫定期實施監測作業中。
39	103AG00016	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
40	103AH00011	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 <第一階段> 1. (細人陳1 案再提請 109.05.26 本市都委會第 112 次會議審竣，規劃單位 109.07.17 提送細部計畫書圖，109.07.24 完成核對，109.7.27 請規劃單位至科內討論。 2. 豐原三通一階書圖 109.03.26 報請內政部核定，109.05.15 公告發布實施。 <第二階段> 109.05.13 紀錄到府，請規劃單位 109.06.01 檢送再公展計畫書圖。 109.06.17 公告補辦公開展覽，109.07.08 辦理公開說明會。 109.07.17 再公展期滿 30 日，人陳案陸續錄案並函詢相關單位，俟意見回復彙整研提本府意見，預計 109 年 8 月上旬請規劃單位提送研析意見召開工作會議討論後，提請內政部大會審議。
41	105AE00044	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正協助辦理廠房出租作業
42	105AF00100	建設局/新建工程處/土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約執行監測中。
43	105AF00130	建設局/新建工程處/土木工程科	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續派工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區)					
44	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、109 年 2 月 21 日向府一層長官報告機場捷運路線規劃及後續辦理事項，將依決議修正報告書。 2、109 年 3 月 23 日提報「大臺中地區捷運路網檢討規劃修正報告」予交通部審議。 3、109 年 5 月 廠商提送修正版報告。 4、109 年 6 月 9、10、11 日辦理機場捷運（橘線）說明會。 5、109 年 7 月依說明會意見修正報告中。
45	105AG00 048	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成 228 站營運啟用、228 站設備查驗。
46	105AQ00 101	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商刻正依契約規定進度執行告書撰寫作業，無特殊異常狀況。
47	105AQ00 112	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 5 月 27 日，辦理期末發掘驗收，109 年 6 月 10 日，驗收完成款項撥付，尚餘一期結案報告書撰寫作業，刻正依規劃進度執行中。
48	106AD00 185	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	教育局-臺中市文小 65、文小 66、文小 10 及廊子地區新設校新建幼兒園	14,141	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 107 年 2 月 14 日完成簽訂契約，廠商業於 107 年 3 月 15 日提送統包工程需求等相關資料，於 107 年 3 月 31 日召開統包需求書審查會議，並於 107 年 5 月 9 日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3 案 4 處統包工程業已決標及簽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			舍工程委託專案管理					約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廊子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。 截至109年截至7月底，文小65案工程進度100%，於109年7月28日取得使照；文小66案工程進度100%，於109年7月27日取得使照；文小10案工程進度100%，於109年7月28日取得使照；廊子地區案工程進度100%，於109年7月27日取得使照。
49	108AK00102	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	109年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介26案
50	108AE00051	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1、109年7月13日辦理臺中市精密機械科技創新園區三期開發計畫基地勘選。 2、109年7月14日中華電信同意配合電信設置。 3、109年7月29日中科管理局同意污水納排。
51	108AE00054	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家電節電補助第二期計畫委託專業服務案	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中華電信補助案： 1. 服心總收件數60,020件 2. 郵寄案件（含建檔中、問題件）9,795件 3. 以上申請補助款金額總計：264,808,966元 4. 複審完畢53,680件，已送市府請款51,780件
52	108AF00080	建設局/新建工程處/用地科	108年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案處於履約期間中，按照本科業務需求進行派工。
53	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程	牛埔橋改建工程委託設計監造技術	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理基本設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	服務案					
54	108AG00002	交通局/停管處/停車管理課	108 至 109 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	136,979	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 6 月廠商代收停車繳費單計 1,170,552 件，代收停車費金額 42,721,067 元，代收手續費為 4,763,845 元，刻正簽辦 6 月份手續費付款作業。
55	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理相關工程資料送審，並進行植栽移植、建物拆除等工項施作。
56	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 109.07.30 應機關要求辦理 109 年 7 月份工作會議，並協助籌備 109 年促參招商大會事宜。
57	108AG00031	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳及舉發違規通知資料處理	12,521	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，109 年 6 月份催繳舉發作業於 7 月 10 日驗收，7 月 20 日核付勞務費。
58	108AG00034	交通局/交通規劃科/	108 年度臺中市智慧交通管理系統建置計畫	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1、108 年度委託廠商辦理交通巨量分析及應用（100 萬）與 108 年度臺中 TOPIS 系統暨設備建置計畫（1,500 萬），2 案合併發包。 2、招標文件已於 108 年 5 月 21 日簽准，已於 108 年 5 月 23 日上網公告，於 108 年 6 月 18 日開標，並訂於 108 年 6 月 24 日召開評選會議。 3、廠商已於 108 年 7 月 12 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 8 月 2 日核備工作執行計畫書，並已於 108 年 9 月 3 日支付第一期款 3,000,000 元。 4、廠商已於 108 年 11 月 19 日提送期中報告書，並已於 108 年 12 月 18 日完成期中報告審查，審查結果為原則通過，並於 109 年 2 月 4 日核備期中報告，109 年 2 月 21 日完成撥付第二期款 600 萬元。 5、本案已於 109 年 7 月 15 日辦理座談會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								付款進度：108年9月3日支付第一期款300萬元，109年2月21日完成撥付第二期款600萬元。
59	108AG00041	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合運行計畫委託服務案	15,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於109.1.9撥付予廠商第一期款292萬元整。 2. 本局於109.3.11向市長簡報本案辦理情形及本市未來自駕車辦理方向。 3. 本府於109.3.9核發附審查意見但書之同意函予廠商，為向經濟部申請無人載具科技創新實驗計畫並取得試車牌，廠商已於109.3.30提送經濟部計畫書，並依經濟部文件審查意見於109.5.8提送補件後計畫書，經濟部現正審核中。 4. 本局於109.6.19函文交通部科顧室，申請展延本案第2期及第3期撥款期程至今年11月及12月，交通部已於109.7.2同意備查，並請本局於109.12.15前完成請款。 5. 本局已於109年7月24日召開會議審查廠商申請封閉道路進行實車測試及試運行事宜。
60	108AH00010	都發局/秘書室/秘書室第二股	108年度建管檔案數位化影像製作案	46,446	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 ■預定管考進度： 109/4/20第1次交貨完成日期(55%)。 ■實際管考進度(已完成)： 109/3/6第1次交貨完成日期(55%)。 ■目前進度： 109/7/3提送6月份工作報告，預定工作進度10.59%，實際工作進度10.61%，超前0.02%。
61	108AH00011	都發局/秘書室/秘書室第二股	臺中市都市發展局沙鹿檔案大樓檔案櫃採購案	72,265	70	70	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 ■預定管考進度： 109/6/30第2次交貨完成日期(70%)。 ■實際管考進度(已完成)： 109/5/28第2次交貨完成日期(70%)。 ■目前進度： 109/7/20第3期完工(不含電控設備)，訂於109/8/5辦理驗收。
62	108AH00039	都發局/建造管理科/	臺中市建築管理資訊一站式服務平台建置計畫	15,860	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 專案執行中、109/8/3召開工作小組會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
63	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 22 日 簽辦公告徵求意見，109 年 7 月 29 日公告徵求意見 30 天。
64	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 108/6/6 規劃單位檢送工作計畫書，於 108/7/11 召開審查會議。 2. 並於 108/7/22 函發工作計畫書審查會議修正後通過，請規劃單位於文到 15 日檢送修正工作計畫書到局憑辦。 3. 108/8/5 規劃單位檢送工作計畫書修正本，108/8/8 本局同意備查。 4. 108/8/8 函請範圍內區公所協助測量作業。 5. 108/09/23 通知廠商請領第一期款。 6. 108/10/18 召開工作會議討論規劃階段議題研析方向。 7. 108/11/26，自通檢案啟動規劃作業，已彙送 12 件建議意見納入規劃階段參考。 8. 108/12/09 函請地政局協助提供重測後地籍資料，地政局於 12/19 函復及提供納入規劃參考。並另檢送 3 件陳情意見納入規劃參考。 9. 109/1/16 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」現況資料蒐集及調查分析成果、計畫圖重製作業成果。 10. 109/1/20 檢送「中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案」通盤檢討公告徵求意見範圍圖一式十份及座談會企劃書，依規另案辦理公告公開徵求意見。 11. 109/2/20 函請城鄉分署協助測量成果資料監審。109/2/25 簽辦公告公開徵求意見。 12. 109/03/26 辦理公告徵求意見期間座談會，4/21~4/24 辦理地形驗收監驗。 13. 109/7/7 重製疑義第三次研商會。
65	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定管考進度:109/01/10 完成期中報告(70%)。 實際管考進度(已完成):108/12/27 完成期中報告(70%)。 109/6/30 第 1 次開標未達法定家數流標，第 2 次上網招標作業於 109 年 7 月 1 日奉核，預計 109 年 7 月 6 日截標，7 月 7 日開標，7 月 17 日召開評選會議，7 月 28 日決標。
66	108AH00056	都發局/住宅發展工	臺中市社會住宅包租代	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程處/住宅服務科	管第二期計畫					本市第二期包租代管截至 109 年 7 月 24 日共計媒合 608 件（包租包管 138 件、代租代管 470 件）
67	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 109 年 7 月 14 日舉行第二階段設計評選完成，首獎作品由設計 2020 東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館（FRAC Marseille）的日本建築師隈研吾（KENGO KUMA）建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用中新地標。
68	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約（價）、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價（約）完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。
69	108AD01027	水利局/防災中心/	臺中市智慧防汛網推廣建置計畫	15,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 召開工作會議
70	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中
71	107AD01029	水利局/污水工程科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109/4/28 召開第七次用水協商會議，6 月 20 日中龍董事會已納入，目前已分別接獲中龍公司及港務分公司函復同意三方契約內容。契約文本於 109/7/20 函送港務分公司用印。 2. 109/7/16 召開招商文件研商會議
72	108AD00049	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託	155,694	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		幼兒教育科第二股	辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園					本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。
73	108AD00078	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 108 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	10,450	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已連繫辦理 1090731 完工準備
74	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	14,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 人民陳情意見彙整。2. 109 年 1 月 31 日召開第 2 次工作會議。3. 109 年 2 月 25 日召開第 3 次工作會議。4. 109 年 3 月 16 日討論重製疑義。5. 109 年 4 月 9 日召開第 4 次工作會議。6. 109 年 5 月 20 日召開第 1 次重製疑義研商會議。7. 109 年 6 月 29 日召開太平主要計畫公告徵求意見座談會。8. 109 年 7 月 29 日討論重製疑義。
75	107AH00056	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	豐原安康段、大里光正段、太平育賢段社會住宅新建工程公共藝術設置案	14,890	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 ■ 預定管考進度： 108/8/31 日 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置（30%） ■ 實際管考進度（已完成）： 108/5/19 開始大里光正段公共藝術活動及作品設置，已於 108/12/02 辦理驗收，驗收通過。（30%） ■ 目前進度： 截至 109/7/28 止，太平育賢一公共藝術 109/8/12 召開執行小組會議，預計 109/10 開始執行藝術設置
76	107AP00086	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	107 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區空氣污	46,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫業於 109 年 3 月 13 日辦理期末報告審查會議，廠商依會議紀錄所訂期限（即 109 年 4 月 24 日）前提送審查意見對照表及修正稿報告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管制科第二股	染物健康風險調查計畫					書電子檔；另為求慎重，已於109年7月17日邀集委員召開第二次期末報告審查會議，並要求廠商依該次會議紀錄所訂期限（即109年8月3日）前提送審查意見對照表及修正稿報告書電子檔。
77	107AP00122	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 107年10月～109年4月份服務費用已核銷付款，109年5月份服務費用於109年7月29簽奉核准，109年6月份服務費用資料審查中。
78	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 文資處已於109年7月3日同意備查搶救發掘報告書。
79	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7月15、16、17日分別於沙鹿區、西屯區及中區各舉辦一場臺中捷運藍線綜合規劃公聽會。
80	108A725003	梧棲公所/社會課/	108年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於109年3月14日履約完成，依契約規定預定9月份驗收完成後方能核退履約保證金。
81	108A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所108年區民團體意外險	11,500	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
82	108AM00155	警察局/刑事大隊/偵二隊	109年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 確實履約並出具報告
83	108AN00024	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	108年度消防人員及職員應勤服裝採購案	12,211	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案A項次108年10月3日決標，另B、C項次108年10月23日第二次公開招標，108年11月1日續行開標，於108年11月28日決標，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								原訂109年3月17日前第一批交貨，惟廠商因武漢肺炎影響因素報請本局核准履約交貨延長至109年4月1日，廠商分別於109年3月9日及4月1日完成交貨履約。109年4月9日完成初驗，另續行驗收於109年4月30日驗收合格。109年5月份實施制服發放、個人簽收確認及換貨作業，並於109年5月29日辦理換貨事宜，109年6月23日辦理第1、2批次70%價金付款作業，賸餘30%部分依契約規定於109年8月5日辦理付款事宜。
84	108AP00019	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	187,000	85	85	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 一、已於109年6月30日完成文山廠總驗收作業。 二、已於109年7月24日完成烏日廠總驗收作業。
85	108AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	80,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 廠商於109年7月9日提送6月份月報，無逾期情形，本局逾109年7月17日檢還該月報並要求廠商於109年7月27日前提送修正後月報。 2. 廠商於109年7月27日提送修正後6月份月報，無逾期情形。 3. 廠商於109年7月24日提送第一期請款資料。 4. 契約執行中。
86	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 廠商於109年6月5日提送水土保持規劃書，無逾期情形，本局於6月12日提送水利局（業管機關）審查。 3. 契約執行中。
87	108AQ00108	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	109年度圖書館營運勞務承攬採購案	18,620	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 109年度圖書館營運勞務承攬採購案6月份款項1,443,115元於109年7月15日奉核付款
88	108AR00019	地政局/清水地政/第二課	108年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,240	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地籍圖重測結果公告7/6-8/5，計公告30日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
89	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 1 日檢送保險證明，109 年 7 月 19 日檢送工作計畫書。
90	108AZ00008	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-扶植產業聚落-原民見學聚落平臺三年推動計畫	17,570	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理在地人才資源培訓 2. 計畫 4 大主軸規劃及執行 3. 109 年 7 月 23 日檢送第四期驗收資料
91	108AZ00009	原委會/經濟建設及土地管理組/	原住民族產業創新價值計畫-中原好物特色據點通路布建三年推動計畫	29,150	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 8 月 29 日上網公告招標，同年 10 月 8 日完成議約(決標)程序。三年推動計畫金額總計 2,915 萬元 (108 年 380 萬元整；109 年 1,225 萬元整；110 年 1,310 萬元整)，履約期限自 108 年 10 月 9 日起至 110 年 12 月 10 日止。109 年 7 月 7 日召開文資審議會會議完竣，已函請受委託設計監造廠商依會議決議於同年 8 月 7 日前函送計畫書(修正本)。109 年第三期款金額計 367 萬 5,000 元整業於 7 月 8 日完成撥款作業。於 109 年 7 月 31 日函送 109 年度期中報告書至原民會備查排訂審查會議。
92	109A725001	梧棲公所/社會課/	109 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理中。
93	109A735005	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 109 年區民團體意外險	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
94	109A736001	龍井公所/社會課/	109 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
95	109AE00031	經發局/工業科/工業科第一股	109 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 109 年 7 月 10 日提送 6 月工作月報，本局 109 年 7 月 16 日備查。
96	109AE00045	經發局/公用事業科/	109 年度臺中市智慧節能社區標竿計畫委託專業服務案	15,129	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 7 月 13 日辦理工作執行計畫書審查會，廠商於 7 月 23 日提送修正版工作執行計畫書，待本局審查通過後據以執行。
97	109AF00003	建設局/機電資訊科/	臺中市 109 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 8 期計畫	16,580	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中，廠商期中報告修正版已提送，監審審查通過，辦理後續期中審查會議事宜
98	109AF00010	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年臺中市共同管道保全與管理維護	15,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 7 月份契約各工區管理維護作業。
99	109AF00011	建設局/養護工程處/挖掘管理科	109 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理 7 月份契約各工區管理維護作業。
100	109AF00027	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109 年度臺中市養護工程處屯區工程隊景觀維護及植栽改善工程	13,231	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
101	109AB00015	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	109 年東海火化場汰換空氣污染防制設備 1 套	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案由承攬廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
102	109AD00071	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-臺中市109年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購案	83,078	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決標廠商履約進行中
103	109AD00072	教育局/國民小學/烏日國小	臺中市政府教育局因應「嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)推動數位學習計畫平板採購案(烏日國小)	33,330	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決標廠商履約進行中
104	109AD01001	水利局/污水設施科/	109年臺中市水淨場及截流設施(綠、柳川及東大溪)委託代操作維護工作及專業服務	25,850	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (1) 主要施作項目：辦理綠川、柳川及東大溪現地處理設施聯合代操作維護工作 (2) 目前施作項目：7月份例行性代操作維護工作 (3) 預計完工日期：109年12月
105	109AD01003	水利局/防災中心/	109年度大型移動式抽水機維運搶險委託專業服務(第一次修正)	15,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於109年7月13、14日完成第7次維護保養及試運轉作業。
106	109AD01024	水利局/污水設施科/	臺中市水湳經貿園區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	15,671	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中
107	109AD01025	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心	25,550	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 續辦理黎明水資源回收中心移交接管作業會議、續辦理文山水資源回

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			聯合委託代 操作維護管 理工作					收中心移交接管會議 2. 6月27日公司正式進駐文山水資源回收中心操作 3. 黎明水資中心5月份月報備查, 5月份請款資料陳核中 6月月報審查中 4. 文山6月份月報備查, 請廠商提送請款資料
108	109AE00 004	經發局/工 業科/工業 科第四股	109年精密 機械科技創 新園區景觀 維護工作	17,680	40	40	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 109年7月8日提送6月工作月報 109年7月17日辦理6月工作月報會勘 109年7月28日提送第2季季報
109	109AH00 049	都發局/城 鄉計畫科/	臺中港特定 區主要都市 計畫通盤檢 討規劃作業 案	15,000	55	55	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 1. 資料收集。2 人民陳情資料彙整。
110	109AL00 003	勞工局/福 利促進科/	109年度身心 障礙者支持 性就業服務 計畫	14,992	55	55	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 截至7/29止共媒合就業212人次, 成功推介就業112人次, 共服務5162人次。
111	109AL00 035	勞工局/就 業安全科/	109年度職業 訓練委託案 (一)	15,000	40	40	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 截至7月底已開訓14班次, 結訓6班次。
112	109AG00 040	交通局/交 通工程科/ 交通工程 科第二股	iBike 倍增計 畫	515,000	0	0	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 刻正備標中
113	109AH00 020	都發局/建 造管理科/	臺中建築執 照管制資料 庫暨智慧應 用平台建置 計畫	15,504	40	40	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 109/8/3 簽訂契約
114	109AH00 025	都發局/都 市更新工 程科/	臺中大車站 計畫-原建 國市場及附 近地區都市 更新事業招	12,000	40	40	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 本案工作計畫書於109年7月27日同意備查, 業請廠商依約辦理請領第一期款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			商計畫案					
115	109AG00003	交通局/交通行政科/	109 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	10,413	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 6 月份請款案件已付款
116	109AG00004	交通局/公運處/運輸稽查課	2020 大型活動公車接駁計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
117	109AG00005	交通局/公捷處/運輸工程科	109 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	11,067	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案於 109 年 7 月 1 日提送 6 月份工作月報，並於 7 月 13 日備查。 二、本案於 109 年 7 月 1 日提送第二季完工報告書，惟維運廠商履約工項尚未完成，目前已針對契約規定罰款延遲履約。
118	109AG00006	交通局/公捷處/運輸工程科	109 年度公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	10,387	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
119	103AH00047	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 台中港專案部分於 108.11.21 提內政部都委會審議，108.12.19 第 1 次部小組，109.6.8 第 2 次部小組。 2. 梨谷專案部分於 108.12.20 提內政部都委會審議，109.3.17 第 1 次部小組。 3. 東新石專案部分於 109.1.13 提內政部都委會審議，109.3.26 第 1 次部小組，109.4.9 第 2 次部小組，109.4.24 第 3 次部小組。 4. 甲安埔專案部分於 109.1.10 提內政部都委會審議，109.3.25 第 1 次部小組，109.7.15 第 2 次部小組。 5. 潭雅神專案部分於 109.2.11 提內政部都委會審議，109.3.31 第 1 次部小組，109.4.10 第 2 次部小組，109.4.24 第 3 次部小組。 6. 日大專案部分於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.4.15 第 1 次部小組。將續提內政部都委會審議。 7. 后豐專案部分於 109.3.4 提內政部都委會審議，109.5.6 第 1 次部小組，109.6.24 第 2 次部小組。 8. 原臺中市專案部分於 109.4.7 提內政部都委會審議，109.5.1 第 1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								部小組。將續提內政部都委會審議。 9. 大平霧專案部分於 109.4.28 提內政部都委會審議，109.6.2 第 1 次部小組，109.6.23 第 2 次部小組。
120	109AF00075	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	109 年度臺中市橋梁普查委託檢測暨先期規劃技術服務	23,995	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 109 年 7 月 27 日止，已分別完成大甲區 80 座、大安區 41 座、外埔區 41 座、沙鹿區 40 座、清水區 58 座、梧棲區 30 座、神岡區 51 座，龍井區 60 座，大肚區 11 座，烏日區 59 座共 471 座外業檢測，完成率 45%。
121	109AK00011	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	109 年度臺中市公設民營兒少安置機構	26,619	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中
122	109AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第一股	109 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	10,339	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 各項計畫核備簽辦陳核中。 2. 6 個志工隊進行業務輔導。 3. 7 個志工隊和備諮詢。 4. 7 月 9 日及 16 日進行年刊影片拍攝。 5. 7 月 16 及 17 日辦理創新方案工作坊。
123	109AK00020	社會局/兒少福利科/	臺中市兒童發展社區資源中心	46,132	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 12/31 辦理決標 2. 辦理簽約，109 年 7 月累計通報量為 1305 人，109 年 7 月底個案量為 4,834 人 3. 已完成契約變更，於 6 月 18 日決標 4. 辦理第二季核銷
124	109AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	109 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	11,304	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月份各區辦理情形如下： 第 1 區受理成人保護案件 108 案，續處案件為 271 案 第 2 區受理成人保護案件 108 案，續處案件為 189 案 第 3 區受理成人保護案件 72 案，續處案件為 105 案 第 4 區受理成人保護案件 67 案，續處案件為 140 案
125	109AK00032	社會局/仁愛之家/保健組	109 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	27,284	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
126	109AK00040	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109 年度臺中市婦女福利服務中心	27,283	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商如期履約中
127	109AK00042	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	109 年度臺中市新住民家庭服務中心實施計畫	10,803	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尚在辦理第二季核銷中，廠商履約狀況尚可
128	109AK00043	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	109 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	13,406	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依契約規範執行服務。 2. 辦理第 2 季核銷。
129	109AK00045	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	109 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	34,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 輔導廠商函報第二季核銷，目前已完成第一家核銷，餘兩家刻正辦理中。
130	109AK00046	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	109 年度臺中市社區發展培力服務計畫	10,515	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理專案管理事宜--（1）工作會議 （2）社區發展培力輔導 （3）專案計畫執行。
131	109AK00048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心	10,179	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 親子館營運廠商依約履約中；托嬰中心營運廠商六月核銷資料現正補正中。
132	109AK00049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109 年度臺中市親子館暨托育資源中心	50,108	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
133	109AK00050	社會局/兒少福利科/	109 年度臺中市公設民營	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		兒少福利科第一股	托嬰中心					依契約規定收托嬰幼兒
134	109AK00056	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市政府社會局辦理臺中市109年度充實愛心食物銀行物資採購	11,697	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月物資指定日為7月22日，履約期限為7月21日至7月23日，廠商已於7月23日完成履約。
135	109AK00065	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	109年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,395	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
136	109AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109年臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	27,288	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.服務穩定提供中 2.方案計畫辦理中 3.辦理第二季社資行政聯繫會議 4.第二季核銷辦理中
137	109AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	109年度臺中市輔具資源中心設置計畫	15,433	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依據契約期程辦理
138	109AK00084	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	109年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	46,874	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約書工作內容。(已完成第3.4區核銷)
139	109AR00023	地政局/清水地政/第二課	109年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重	18,860	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理決標及簽約事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			測計畫					
140	109AT00027	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2021 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 7 月 22 日完成評選。 2. 預計 8 月 3 日決標。
141	109AU00005	稅務局/消費稅科/消費稅股	109 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	35,875	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程執行，目前無進度落後。
142	109AU00014	稅務局/稅務管理科/稅務管理科稅務管理股	委託便利商店代收地方稅稅款及工程受益費服務作業	13,136	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 得標廠商（統一、全家、萊爾富、OK 等 4 大超商）依約自 109 年 1 月 1 日起履約。 2. 109 年 2 月 14 日已辦理同年 1 月份手續費核銷事宜。 3. 109 年 3 月 11 日已辦理同年 2 月份手續費核銷事宜。 4. 109 年 4 月 16 日已辦理同年 3 月份手續費核銷事宜。 5. 109 年 5 月 8 日已辦理同年 4 月份手續費核銷事宜。 6. 109 年 6 月 9 日已辦理同年 5 月份手續費核銷事宜。 7. 109 年 7 月 6 日已辦理同年 6 月份手續費核銷事宜。 8. 依規劃期程執行，目前無進度落後。
143	109AY00001	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 109 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護	18,876	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期中報告/第二次交貨 完成日期 7/15 (70%)
144	109AY00004	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運暨 HTML5 公文	13,740	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 HTML5 公文製作系統於 6 月 22 日至 7 月 3 日進行第四梯次教育訓練，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			製作系統擴充案					預計於 7 月 6 日上線。
145	109AP00118	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1090723 廠商提交品保品管規劃書至本局
146	109AP00123	環保局/北屯東清潔隊/	109 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	12,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 24 日開標完成
147	109AP00126	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	108-109 年度臺中市政府南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作之二	15,033	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業已完成該月工作
148	109AQ00058	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館 109 年度資訊及資安設備建置採購案	11,185	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案 7 月 1 日決標，承包廠商於 7 月 2 日送交工作計畫書，開始進行設備配送安裝，履約期限 120 個日曆天，預計 109 年 10 月 28 日履約完成。
149	109AQ00074	文化局/葫蘆墩文化中心/展演股	臺中市葫蘆墩文化中心演奏廳觀眾席座椅及地板更新採購案	11,429	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 6 月 2 日開標流標，109 年 6 月 3 日第二次招標公告，109 年 6 月 11 日第二次開標，共有 1 家廠商投標經審查資格符合，109 年 6 月 15 日辦理評選會議，109 年 6 月 30 日決標，109 年 7 月 17 日簽約，109 年 7 月 23 日辦理工作會議，預定 8 月 4 日開工。
150	109AR00009	地政局/豐原地政/第二課	109 年度大臺中地區委外地籍圖重測勞務採購案	13,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(后里區)					
151	109AM00100	警察局/犯罪預防科/	109 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	66,750	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續進行中
152	109AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度水箱消防車 5 輛採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。
153	109AN00021	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度水庫消防車 3 輛採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中，本案車輛底盤原產地德國因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。
154	109AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	109 年度空氣壓縮車 2 輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 承商履約中。
155	109AN00026	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	109 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,230	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 108 年 12 月 25 日開始簽辦招標文件，採購方式以最有利標決標方式辦理採購，於 109 年 4 月 14 日執行第一次開標未達 3 家廠商致流標，於 109 年 4 月 21 日第二次開標，109 年 5 月 1 日評選最有利標廠商。109 年 5 月 5 日決標。業於 109 年 6 月 26 日完成確樣及套量作業。
156	109AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救股	108 年度消防衣採購案-後續擴充	20,944	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案消防鞋原產地西班牙因 COVID-19 停工，承商申請展延契約。其餘品項已於 109 年 6 月 30 日交貨並採部分驗收方式辦理後續驗收事宜，於 7 月 21 日辦理部分驗收抽驗送驗，待抽驗檢測報告完成另行辦理續行驗收。
157	109A000030	衛生局/疾病管制科/	「109 年度臺中市政府衛	14,622	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫」勞務採購案					刻正規劃採購案內容及招標文件研擬。
158	109AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	109 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	11,710	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一期款已於 109 年 7 月 3 日撥付
159	109AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	109 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	19,131	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 提送 6 月份工作月報及相關資料。 2. 提送深度查核報告資料。 3. 提送 7 月份新聞稿。 4. 第一期款開立發票核銷。 5. 簽准期中及期末審查委員。 6. 辦理沼液沼渣觀摩會。
160	109AP00007	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	109 年推動臺中市環保志工管理計畫暨環境教育學習服務執行計畫	11,735	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約書規定辦理，無落後之情形。
161	109AM00009	警察局/交通大隊/執法組	109 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	12,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月金額 914217 元
162	109AM00025	警察局/資訊室/	M-Police 警用行動載具汰換贈購案	17,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一階段採購：本局於 109 年 1 月 8 日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜，並於 5 月 14 日、7 月 20 日分辦理決標、驗收。 第二階段採購：本局於 109 年 5 月 25 日已簽辦函請警政署辦理行動載具採購事宜，7 月 22 日辦理決標，預計 10 月份辦理驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
163	109AP00021	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 1-5 月份服務費用已核銷付款，109 年 6 月份服務費用資料審查中。
164	109AP00022	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	109 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	429,504	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 3-5 月份服務費用已核銷付款，109 年 6 月份服務費用於 109 年 7 月 29 日簽奉核准。
165	109AP00023	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	150,340	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 109 年 6 月 30 日完成 109 年 4 月份驗收作業。 二、已於 109 年 7 月 22 日完成 109 年 5 月份驗收作業。
166	109AP00024	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年逸散源及室內空品管制計畫	14,542	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月共執行 4 場次市府餐飲聯合稽查，7 月 22 日及 7 月 29 日辦理 2 場次焚化場淨爐作業，7 月 24 日及 7 月 31 日配合衛生局辦理之兒遊設施查核作業，本月共執行 2 場次室內空品列管場所公告檢測作業，7 月 31 日辦理工作檢討會議，符合原規劃進度。
167	109AP00041	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約操作維護工作規範執行中。
168	109AP00055	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	109 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、109 年 7 月 9 日提送 6 月份工作成果報告。 二、統計自 109 年 1 月 14 日至 109 年 7 月 17 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成環保署專案稽查 47 家次、局交辦事項 13 家次、非屬低污染查核 19 家次、畜牧場現場查核 14 家次、斃死豬集運車輛攔檢 6 件、養豬場周邊巡查 136 家次、清除機構現場查核 254 家次、共同清除處理機構現場查核 10 家次、處理機構現場查核 12 家次，再利用機構現場查核 46 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 167 次，協助取締非法棄

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								置聯合稽查計畫 561 車次。
169	109AP00 056	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	109 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	20,178	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依規定提送月報表，持續辦理各測站監測車操作維護，符合契約進度。 2. 提送期中報告初稿。 3. 核銷第一期款。
170	109AP00 057	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	66,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 7/29 辦理第 6 次工作檢討會
171	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，已於 109 年 3 月 26 日核定工作執行計畫書。
172	109AP00 064	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫	24,800	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依計畫工作計畫書期程完成工作項目。
173	109AP00 065	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109.7.8 召開 7 月工作管理會議。2. 完成第一期款驗收，並撥付第一期款。3. 109.7.10 廠商提送期中報告初稿，訂於 109.8.6 召開審查會議。4. 餘依契約規範執行。
174	109AP00 069	低碳辦公室/低碳辦公室本部/	109 年臺中市低碳城市發展管考暨光電城食森林	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 低碳委員會：已於 7 月 20 日(一)上午 10 點於市政廳召開低碳委員會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			推動計畫					(二) 減碳降溫論壇: 簽奉市長核准, 訂於 8 月 14 日 (五) 上午 11 點於市府 1 樓川堂辦理降溫論壇 (瑜芳)。籌備部分 (1) 7 月 6 日以便簽請相關局處配合辦理、(2) 已於 7 月 14 日上午 10 點於市府川堂進行降溫論壇現勘、(3) 規劃 8 月 6 日於惠中樓 601 辦理降溫論壇會前籌備會。 (三) 7 月 27 日 (一) 上午 9 點 30 分於惠中 601 辦理 7 月份工作檢討會議 (四) 7/29 (三) 參加桃園 ICLEI 交流會議 (五) 7/30 (四) 下午 2 點 30 分於惠中 601 辦理落實低碳專章示範推動案研商會議
175	109AP00073	環保局/太平區清潔隊/	臺中市 109 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,548	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 109 年 6 月份垃圾轉運費已請款
176	109AP00080	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	109 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,000	55	55	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 本案各分項 A、B、C、D 等四區廠商, 已依契約規定如期於 109 年 6 月 30 日前完成本市第一梯次登革熱防治噴藥工作, 刻正執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
177	109AP00088	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度各式環保車輛與機具維修保養案	96,372	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 本案已於 109 年 1 月 1 日開始履約, 為分期驗收, 目前各區清潔隊刻正簽辦 6 月份驗收中。
178	109AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年採購汰換垃圾掩埋場用特種機具挖土機 2 輛	13,000	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 於 109 年 3 月 25 日決標, 並於同年月 31 日訂約。 2. 依契約內容履約執行中。 3. 於 7 月 22 申請辦理規格查驗。
179	109AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購清溝車 4 輛	24,000	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 目前履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
180	109AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購附加抓斗資源回收車 4 輛	12,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
181	109AP00105	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購資源回收車 19 輛	35,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前履約中
182	106AD01035	水利局/水利規劃科/	臺中市主要計畫區雨水下水道系統檢討規劃(環中路以西範圍)委託技術服務	17,480	95	98	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109/7/27 成果報告書驗收完成
183	107AG00037	交通局/交通規劃科/	107 年度臺中市主要幹道智慧化動態續進號誌計畫	15,000	95	98	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1、本案於 107 年 9 月 17 日上網公告，訂於 107 年 10 月 12 日 09:30 開標，結果流標。 2、本案已完成檢討及邀標書修正，訂於 107 年 11 月 27 日 09:30 開標。 3、本案已於 107 年 12 月 5 日完成評選，並於 107 年 12 月 20 日議價完成，由鼎漢國際工程顧問股份有限公司得標。 4、廠商已於 107 年 12 月 28 日提送工作執行計畫書，本局並已於 108 年 1 月 21 日核備，於 108 年 5 月 15 日支付第一期款 4,966,500 元。 5、廠商已於 108 年 4 月 19 日提送期中報告書，並依本局意見修正報告書於 108 年 5 月 28 日提送修正版報告書，本局並已於 108 年 8 月 6 日核備期中報告書。 6、本案第二期款已於 108 年 12 月 16 日付款予廠商。 7、本案廠商已於 109 年 1 月 2 日提送期末報告書，本局並於 109 年 1 月 17 日請廠商依本局意見進行修正，廠商並於 109 年 2 月 10 日提送修正版期末報告書，並已於 109 年 3 月 19 日召開期末審查會議，會議結論為修正後通過。 8、廠商已於 109 年 4 月 9 日提送修正版期末報告書，109 年 4 月 23 日已請廠商再修正報告，並於 109 年 4 月 29 日前提送，本局並已於 109 年 5 月 13 日核備期末報告書，109 年 6 月 15 日辦理驗收作業，已於 109

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年 7 月 20 日發文請交通部撥付第三期款。 9、本月履約進度與上月相同。 付款進度：108 年 5 月 15 日支付第一期款 496 萬 6,500 元，108 年 12 月 16 日支付第二期款 709 萬 5,000 元
184	109AH00027	都發局/都計測量工程科/	臺中市 109 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 109 年 4 月 30 日申報開工 2. 刻正依契約書履約執行中。
185	109AD00098	教育局/國民中學/神岡國中	臺中市立神岡國民中學 109 學年度改制工業高級中等學校實習工場設備採購	35,275	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 109 年 7 月 7 日開標。 109 年 7 月 8 日評選。 109 年 7 月 14 日決標
186	109AP00116	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購挖土機 6 輛	25,500	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 7 月 17 日決標. 目前履約中
187	109AP00117	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109 年臺中市廚餘破碎脫水前處理系統採購案	15,360	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 109 年 7 月 27 日第三次提送初步設計規劃書修正版，目前簽辦中。
188	109AM00088	警察局/後勤科/	109 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	29,516	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月 1 日上網公告、5 月 7 日開資格標、5 月 14 日辦理評選會議，並於 5 月 21 日決標，履約期限 180 日曆天、現由廠商履約中。
189	105AD00034	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非	35,631	85	98	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 107 學年度第 2 學期到園檢查作業於 108 年 4 月 16 日辦理完畢，107 學年度第 2 學期第 2 期政府分攤之學費差額業於 4 月 15 日前辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			營利幼兒園」採購案					撥付，並業完成 107 學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並於 108 年 8 月 1 日前辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期學費差額預撥事宜，已撥付 108 學年度第 1 學期第 2 期學費差額，業於 108 年 10 月 3 日完成 107 學年度分期驗收作業。另 107 學年度績效考評作業業於 108 年 11 月 11 日辦理完竣，考評結果達 90 分以上，得以申請績效獎金。績效獎金業已撥付完竣。108 學年度績效考評作業業於 109 年 6 月 29 日辦理完竣，考評結果達 90 分以上，得以申請績效獎金。
190	107AD01027	水利局/水利規劃科/	臺中市龍井區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,400	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109.02.07 上傳海大水利檢核平台，109.03.31 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水利檢核，109.05.27 第一階段審核通過，109.06.19 第二階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。
191	107AD01034	水利局/水利規劃科/	臺中市沙鹿區及梧棲區雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	16,000	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 109.03.26 提送海大辦理 SWMM 1D1D 模式水利檢核，109.06.03 第一階段審核通過，俟海大審核後賡續辦理。
192	108AF00089	建設局/機電資訊科/	108 年臺中市道路管理中心暨立體管線資料庫建置整合計畫	12,200	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續履約中，7/2 辦理期中審查，廠商期中報告修正版修正審核中。
193	109AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府智慧能源管理中心建置案	15,622	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 7/14 提報期初報告，7/24 辦理第一期驗收，7/28 核銷完畢，賡續履約中
194	108AR00001	地政局/豐原地政/第二課	108 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫(神岡區)	18,585	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理中
195	109AP00066	環保局/環境設施大隊/環境設	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案	10,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫目前辦理可行性評估作業，並於 109 年 7 月 1 日召開工作會議、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第四組	促參前置作業委託專業服務計畫					7月15日送達可行性評估報告及先期計畫書初稿(未含公聽會部分)。
196	109AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	109年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫	11,772	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於109年1月31日開標。2月7日辦理公開評選，2月14日決標並為訂約日。3月、4月已辦理工作會議。5月26日已辦理工作會議。6月23日已辦理工作會議。計畫執行中。7月15日檢送期中報告初稿，7月23日已辦理工作會議。
197	109AQ00041	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館109年中文圖書採購案	34,250	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月30日完成分館第6次交貨，交貨內容為優質推薦、特色館藏、行動書車及每月書單等圖書，本課完成此批交貨圖書書目轉檔，各分館亦完成書目及加工之核對，上架供民眾借閱流通。
198	109AY00010	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府109年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	15,150	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月無查核點，廠商已於7月15日完成第一次交貨。
199	109AP00020	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	109年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	64,280	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中，廠商依契約提送月報；半年成果報於109年7月28日提報。
200	109AK00097	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	109年度臺中市大型復康巴士	10,935	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預計於8月11日開標。
201	103AH00040	都發局/綜合企劃科/	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 109.7.6提送內政部審議。 109.7.6陳本添議員辦理大山路截彎取直現地會勘。 109.7.17會勘結論建議轉送內政部。
202	109AR00003	地政局/資訊室/	臺中市政府地政資料中	19,362	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			心資訊安全防護暨系統擴充與整合案					7/20 簽約、7/31 廠商完成第一期履約工作事項
203	109AM00093	警察局/犯罪預防科/	109 年度「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	30,000	10	35	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中
204	107AP00145	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-南屯、大甲等 2 區農地污染改善工作	13,303	70	98	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 改善作業、地力回復作業已數完工，旨案坵塊皆驗證通過。 109.06.18 執行驗收並於 109.7.2 完成簽付第三期款，於 109.7.8 向環保署申請尾款，待環保署撥付後即付款予廠商。
205	109AP00082	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	109 年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	29,963	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 一、固定污染源及逸散源法規符合度查核 (1) 固定污染源及逸散源法規符合度查核 3 家次 (2) 固定逸散源法規符合度查核 4 家次 (3) 法規符合度查核缺失複查追蹤改善者 12 家次 (4) 特定陳情公私場所現場查核 2 家次 (5) 空品不良應變巡查 0 次 (6) 農廢露天燃燒查核 51 件次 (7) 疑似火點通報案件現場稽查 2 點次 二、辦理環境污染專案查核及調查作業 (1) 專案調查作業（計畫期間累計量）12 處次 三、辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作 8 點次 四、辦理環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-已於 7 月 2 日辦理 1 場次教育訓練 五、辦理民眾檢舉案件查處作業 (1) 專人受理檢舉案件作業 687 件 (2) 檢舉案件查證、處分案件彙整作業 326 件 (3) 檢舉案件再查證作業（月累計量）843 件 (4) 陳述意見通知及協助裁處寄送作業 515 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								六、辦理環保罰鍰案件移送行政執行作業 (1) 協助辦理移送行政執行作業 1 件 (2) 協助執行憑證資料建置及核對整理 106 件 (3) 舊年度案件再移送行政執行作業 332 件 ~7/19
206	109AG00022	交通局/停管處/停車管理課	109 年度臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	15,000	0	35	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 109 年 7 月 21 日公告上網，並於 109 年 8 月 6 日進行開標。
207	109AM00004	警察局/犯罪預防科/	109 年錄影監視系統維修保養採購案	69,015	0	40	40	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 維修中。
208	109AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	109 年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫	19,000	55	95	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫 109 年 7 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 31,731 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 249 件、未定檢、未複驗處分通知 191 件、處分逾期未繳款催繳作業 134 件、機車不定期檢驗路邊攔檢 7 場次、停車熄火查核及宣導 48 輛次、和平區（含梨山地區）移動式機車排氣定檢服務 1 場次、機車排氣檢驗站品質及標準氣體查核 29 站次、烏賊車檢舉案件 109 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 1 次、烏賊車檢舉案件處分 8 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業本月辦理 1 次催繳、辦理烏賊車青白煙檢驗 5 場次、烏賊車熱區執行目測判煙作業 1 場次。
209	109AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	109 年度採購密封壓縮式垃圾車 26 輛	74,970	40	85	45	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 7/15 廠商申報完工
210	109AP00008	環保局/西屯區清潔隊/	109 年度清淨市容一擴大大道路清掃執行計畫	25,500	40	95	55	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 109 年 07 月已依工作規範，執行完成，無待辦事項。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
211	109AI00002	農業局/林務自然保育科/	臺中市 109 年度捕蜂捉蛇為民服務勞務委託採購案	15,800	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 發包執行中
212	109AF00038	建設局/養護工程處/屯區工程隊	109 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護-第二工區	14,200	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中
213	109AD00024	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學 108 學年度充實國民中小學圖書館藏書量計畫採購案	47,966	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案結算相關文件已呈送教育局核定，待撥款中。
214	108A736001	龍井公所/社會課/	108 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,986	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成，依契約須驗收合格後且無待解決事項後發還履約保證金，目前理賠案餘 1 件進行中。
215	109AP00042	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	109 年採購垃圾衛生掩埋場履帶式挖土機 2 輛	13,000	40	98	58	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 1 月 15 日決標，1 月 21 日訂約 2. 刻正辦理結算付款等相關事宜 3. 於 7 月 8 日辦理驗收事宜
216	109AR00015	地政局/測量科/測量科第一股	臺中市政府地政局暨所屬地政事務所測量外業用公務車採購案	10,100	30	100	70	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 109 年 7 月 22 日完成付款

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：109/07/01 至 109/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3) (4)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7) (8)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(10)+(11)							
					件數 (5)	%(6)/(8)	件數 (6)	%(6)/(8)	件數 (7)	%(7)/(8)			件數 (10)	%(10)/(4)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	123,403	14,577	41,533	179,513	59,676	99.62	228	0.38	1	0.00	59,905	103,383	163,288	90.96	1.82	16,225	9.04	15,927	298	
秘書處	871	102	210	1,183	298	98.35	5	1.65	0	-	303	793	1,096	92.65	1.31	87	7.35	87	0	
民政局	2248	204	631	3,083	1227	100.00	0	-	0	-	1,227	1593	2,820	91.47	1.57	263	8.53	263	0	
財政局	1135	113	251	1,499	353	100.00	0	-	0	-	353	1028	1,381	92.13	1.47	118	7.87	118	0	
教育局	6863	1212	3279	11,354	5069	99.96	2	0.04	0	-	5,071	5026	10,097	88.93	1.81	1,257	11.07	1,162	95	
建設局	2139	406	742	3,287	790	99.75	2	0.25	0	-	792	2133	2,925	88.99	1.69	362	11.01	309	53	
社會局	9647	980	2380	13,007	4554	99.30	32	0.70	0	-	4,586	7129	11,715	90.07	2.39	1,292	9.93	1,280	12	
警察局	4694	377	1740	6,811	2866	100.00	0	-	0	-	2,866	3497	6,363	93.42	1.35	448	6.58	440	8	
衛生局	7533	852	1767	10,152	2453	99.63	9	0.37	0	-	2,462	6750	9,212	90.74	2.24	940	9.26	935	5	
環境保護局	8931	1328	3901	14,160	4421	99.46	24	0.54	0	-	4,445	8324	12,769	90.18	2.15	1,391	9.82	1,378	13	
地政局	4106	475	904	5,485	1965	99.04	19	0.96	0	-	1,984	3028	5,012	91.38	2.05	473	8.62	473	0	
經濟發展局	6531	665	1720	8,916	2426	99.02	24	0.98	0	-	2,450	5747	8,197	91.94	2.1	719	8.06	716	3	
新聞局	735	114	214	1,063	192	99.48	1	0.52	0	-	193	758	951	89.46	2.29	112	10.54	112	0	
主計處	1455	117	271	1,843	530	100.00	0	-	0	-	530	994	1,524	82.69	1.64	319	17.31	319	0	
人事處	876	97	197	1,170	314	100.00	0	-	0	-	314	755	1,069	91.37	1.35	101	8.63	101	0	
研考會	1199	229	253	1,681	225	100.00	0	-	0	-	225	1216	1,441	85.72	1.87	240	14.28	240	0	
政風處	866	74	182	1,122	202	100.00	0	-	0	-	202	814	1,016	90.55	1.78	106	9.45	106	0	
勞工局	4236	671	1972	6,879	2428	99.71	6	0.25	1	0.04	2,435	3677	6,112	88.85	2.03	767	11.15	754	13	
水利局	8055	1220	2581	11,856	3761	99.92	3	0.08	0	-	3,764	6944	10,708	90.32	2.48	1,148	9.68	1,144	4	
地方稅務局	13058	947	8663	22,668	11404	99.97	3	0.03	0	-	11,407	10272	21,679	95.64	0.96	989	4.36	988	1	
農業局	4032	453	1044	5,529	1597	99.87	2	0.13	0	-	1,599	3282	4,881	88.28	2.11	648	11.72	640	8	
交通局	3264	465	1041	4,770	1302	99.24	10	0.76	0	-	1,312	3019	4,331	90.80	1.62	439	9.20	421	18	
觀光旅遊局	1246	257	736	2,239	687	100.00	0	-	0	-	687	1204	1,891	84.46	2.36	348	15.54	342	6	
法制局	2384	218	814	3,416	841	100.00	0	-	0	-	841	2380	3,221	94.29	1.51	195	5.71	195	0	
消防局	6450	364	521	7,335	858	99.65	3	0.35	0	-	861	6055	6,916	94.29	1.74	419	5.71	419	0	
文化局	1565	285	922	2,772	782	100.00	0	-	0	-	782	1713	2,495	90.01	1.77	277	9.99	275	2	
客委會	487	63	85	635	101	100.00	0	-	0	-	101	473	574	90.39	1.75	61	9.61	61	0	
都市發展局	16065	1749	3604	21,418	6704	98.81	81	1.19	0	-	6,785	12496	19,281	90.02	2.1	2,137	9.98	2,122	15	
原民會	1070	199	268	1,537	471	99.79	1	0.21	0	-	472	892	1,364	88.74	2.85	173	11.26	173	0	
運動局	1662	341	640	2,643	855	99.88	1	0.12	0	-	856	1391	2,247	85.02	2.13	396	14.98	354	42	

二、區公所

起迄日期：109/07/01 至 109/07/31

	應辦公文			合計 (1)+(2)+(3)	已辦結公文統計												待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數		發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數				
					6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結						30日以上辦結			(8)+(9)				(4)-(10)			
					件數		%		件數		%				件數			%				件數		%	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)			(7)	(7)/(8)		(8)	(9)			(10)	(10)/(4)	(11)	(12)
合計	49,931	5,370	14,773	70,074	24,253	99.86	33	0.14	0	-	24,286	40,214	64,500	92.05	1.68	5,574	7.95	5,566	8						
中區區公所	1067	77	260	1,404	372	100.00	0	-	0	-	372	928	1,300	92.59	1.27	104	7.41	104	0						
東區區公所	1455	148	579	2,182	917	100.00	0	-	0	-	917	1113	2,030	93.03	1.64	152	6.97	152	0						
西區區公所	1770	180	425	2,375	782	100.00	0	-	0	-	782	1456	2,238	94.23	1.42	137	5.77	137	0						
南區區公所	1672	146	341	2,159	658	100.00	0	-	0	-	658	1362	2,020	93.56	1.45	139	6.44	139	0						
北區區公所	2166	246	774	3,186	1424	100.00	0	-	0	-	1,424	1534	2,958	92.84	1.87	228	7.16	228	0						
西屯區公所	2390	172	807	3,369	1465	100.00	0	-	0	-	1,465	1728	3,193	94.78	1.62	176	5.22	176	0						
南屯區公所	2202	195	593	2,990	1034	100.00	0	-	0	-	1,034	1760	2,794	93.44	1.59	196	6.56	196	0						
北屯區公所	2667	257	853	3,777	1489	100.00	0	-	0	-	1,489	2074	3,563	94.33	1.9	214	5.67	214	0						
豐原區公所	2099	229	751	3,079	1170	100.00	0	-	0	-	1,170	1709	2,879	93.50	1.45	200	6.50	200	0						
大里區公所	2417	223	683	3,323	1055	99.91	1	0.09	0	-	1,056	1935	2,991	90.01	1.63	332	9.99	330	2						
太平區公所	2491	350	814	3,655	1252	100.00	0	-	0	-	1,252	2103	3,355	91.79	1.91	300	8.21	300	0						
清水區公所	1880	191	552	2,623	1003	100.00	0	-	0	-	1,003	1376	2,379	90.70	1.5	244	9.30	243	1						
沙鹿區公所	1689	192	545	2,426	798	100.00	0	-	0	-	798	1413	2,211	91.14	1.7	215	8.86	215	0						
大甲區公所	1636	168	596	2,400	944	100.00	0	-	0	-	944	1281	2,225	92.71	1.43	175	7.29	175	0						
東勢區公所	1603	177	322	2,102	677	100.00	0	-	0	-	677	1227	1,904	90.58	1.76	198	9.42	197	1						
梧棲區公所	1315	183	525	2,023	665	100.00	0	-	0	-	665	1179	1,844	91.15	1.69	179	8.85	179	0						
烏日區公所	1686	209	464	2,359	847	100.00	0	-	0	-	847	1307	2,154	91.31	1.64	205	8.69	205	0						
神岡區公所	1644	175	340	2,159	695	100.00	0	-	0	-	695	1265	1,960	90.78	2.08	199	9.22	199	0						
大肚區公所	1371	198	294	1,863	487	100.00	0	-	0	-	487	1160	1,647	88.41	1.43	216	11.59	216	0						
大雅區公所	1675	199	596	2,470	919	100.00	0	-	0	-	919	1376	2,295	92.91	1.92	175	7.09	175	0						
后里區公所	1594	229	443	2,266	727	100.00	0	-	0	-	727	1307	2,034	89.76	1.64	232	10.24	232	0						
霧峰區公所	1613	190	595	2,398	770	100.00	0	-	0	-	770	1444	2,214	92.33	1.41	184	7.67	184	0						
潭子區公所	1723	165	571	2,459	903	100.00	0	-	0	-	903	1374	2,277	92.60	1.84	182	7.40	182	0						
龍井區公所	1609	127	500	2,236	842	100.00	0	-	0	-	842	1265	2,107	94.23	1.59	129	5.77	129	0						
外埔區公所	1200	126	263	1,589	458	100.00	0	-	0	-	458	952	1,410	88.74	1.61	179	11.26	179	0						
和平區公所	1736	190	625	2,551	850	96.37	32	3.63	0	-	882	1414	2,296	90.00	2.12	255	10.00	252	3						
石岡區公所	1101	131	154	1,386	312	100.00	0	-	0	-	312	953	1,265	91.27	1.71	121	8.73	121	0						
大安區公所	1246	130	240	1,616	383	100.00	0	-	0	-	383	1067	1,450	89.73	1.92	166	10.27	166	0						
新社區公所	1214	167	268	1,649	355	100.00	0	-	0	-	355	1152	1,507	91.39	1.57	142	8.61	141	1						

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	451	0	0	15	0	5	15	64	40	106	14	12	6	20	11	34	8	12	27	5	35	3	1	12	1	1	0	0	0	0	2	2
・本月件數	79	0	0	1	0	1	5	10	3	20	0	3	2	3	4	9	1	3	6	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	530	0	0	16	0	6	20	74	43	126	14	15	8	23	15	43	9	15	33	5	43	3	1	12	1	1	0	0	0	0	2	2
資料來源・本府	12	0	0	1	0	0	2	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	67	0	0	0	0	1	3	8	2	17	0	3	2	3	4	9	1	3	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	52	0	0	0	1	4	8	1	10	0	2	2	2	3	4	1	3	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	47	0	0	0	0	4	6	1	10	0	2	2	2	3	3	1	3	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	65.82	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	80.00	33.33	50.00	0.00	66.67	100.00	66.67	75.00	44.44	100.00	100.00	66.67	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	27	0	0	1	0	1	2	2	10	0	1	0	1	1	5	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	24	0	0	1	0	1	1	1	10	0	1	0	1	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	47	0	0	0	1	2	8	1	9	0	2	2	2	2	4	1	2	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	18	0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	1	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0
・本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	20	0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	2	0	1	2	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0
資料來源・本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	249	0	2	4	0	8	6	9	13	23	3	3	2	11	2	131	3	4	8	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0
・本月件數	63	0	0	1	0	1	1	4	4	3	1	1	5	3	0	28	0	5	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	312	0	2	5	0	9	7	13	17	26	4	4	7	14	2	159	3	9	12	2	3	7	0	2	0	0	0	0	0	0	5	0
已結	合 計	47	0	0	1	0	1	1	2	3	1	1	0	5	3	0	20	0	5	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	45	0	0	1	0	1	1	1	3	1	1	0	5	3	0	20	0	4	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.60	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	50.00	75.00	33.33	100.00	0.00	100.00	0.00	71.43	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	16	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	13	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	44	0	0	1	0	1	1	2	3	1	0	0	5	3	0	20	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		9	2	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		12	2	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		22420	0	40	161	16	521	385	1420	5542	1747	207	337	158	306	360	4865	202	1292	4191	89	133	67	28	151	4	35	6	35	2	5	91	24
・本月件數		3737	0	3	25	2	74	104	273	478	379	43	72	26	48	37	931	72	219	820	13	38	12	2	25	0	4	0	12	1	1	21	2
・累 計		26157	0	43	186	18	595	489	1693	6020	2126	250	409	184	354	397	5796	274	1511	5011	102	171	79	30	176	4	39	6	47	3	6	112	26
資料來源・陳情整合平台		3737	0	3	25	2	74	104	273	478	379	43	72	26	48	37	931	72	219	820	13	38	12	2	25	0	4	0	12	1	1	21	2
已結	合 計	2675	0	3	22	2	60	69	195	441	247	34	52	20	45	32	611	68	165	494	11	35	10	2	20	0	3	0	11	1	1	19	2
	依 限	2598	0	3	21	2	58	69	163	414	237	33	52	20	44	32	609	67	165	494	11	35	10	2	20	0	3	0	11	1	1	19	2
	逾 限	77	0	0	1	0	2	0	32	27	10	1	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	71.58	0.00	100.00	88.00	100.00	81.08	66.35	71.43	92.26	65.17	79.07	72.22	76.92	93.75	86.49	65.63	94.44	75.34	60.24	84.62	92.11	83.33	100.00	80.00	0.00	75.00	0.00	91.67	100.00	100.00	90.48	100.00
未結	合 計	1062	0	0	3	0	14	35	78	37	132	9	20	6	3	5	320	4	54	326	2	3	2	0	5	0	1	0	1	0	0	2	0
	未逾限	1004	0	0	3	0	14	35	41	16	132	9	20	6	3	5	320	4	54	326	2	3	2	0	5	0	1	0	1	0	0	2	0
	已逾限	58	0	0	0	0	0	0	37	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2600	0	3	22	1	60	59	190	421	247	28	49	20	45	30	607	64	161	493	11	35	10	1	6	0	3	0	11	1	1	19	2
	・轉權責機關處理	71	0	0	0	1	0	10	5	20	0	5	3	0	0	2	3	4	4	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1167	9	16	28	20	22	73	34	59	135	132	97	35	67	23	30	22	45	55	29	62	29	26	41	61	7	6	1	3
・本月件數		256	1	6	3	3	10	13	7	8	23	22	28	11	25	6	8	13	6	8	8	14	5	8	5	10	1	2	0	2
・累 計		1423	10	22	31	23	32	86	41	67	158	154	125	46	92	29	38	35	51	63	37	76	34	34	46	71	8	8	1	5
資料來源・陳情整合平台		256	1	6	3	3	10	13	7	8	23	22	28	11	25	6	8	13	6	8	8	14	5	8	5	10	1	2	0	2
已結	合 計	216	1	6	3	3	7	11	6	5	23	17	25	11	16	6	8	13	6	5	5	9	5	8	4	8	1	2	0	2
	依 限	216	1	6	3	3	7	11	6	5	23	17	25	11	16	6	8	13	6	5	5	9	5	8	4	8	1	2	0	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.38	100.00	100.00	100.00	100.00	70.00	84.62	85.71	62.50	100.00	77.27	89.29	100.00	64.00	100.00	100.00	100.00	100.00	62.50	62.50	64.29	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	40	0	0	0	0	3	2	1	3	0	5	3	0	9	0	0	0	0	3	3	5	0	0	1	2	0	0	0	0
	未逾限	39	0	0	0	0	3	2	1	3	0	4	3	0	9	0	0	0	0	3	3	5	0	0	1	2	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	207	1	6	3	3	7	11	6	5	21	17	25	9	16	6	6	12	6	4	5	9	5	8	4	8	1	1	0	2
	・轉權責機關處理	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		44289	0	70	360	56	1028	2111	6075	10051	3921	997	952	408	822	480	6639	717	1813	5775	240	308	290	117	535	2	13	31	204	9	7	242	16
・本月件數		7916	0	7	49	13	162	314	1349	1848	709	198	145	60	112	69	1270	86	168	1068	46	44	27	10	69	0	1	7	35	2	3	42	3
・累 計		52205	0	77	409	69	1190	2425	7424	11899	4630	1195	1097	468	934	549	7909	803	1981	6843	286	352	317	127	604	2	14	38	239	11	10	284	19
已結	合 計	6150	0	6	47	10	150	253	1097	1673	383	182	101	50	101	51	872	62	117	726	45	36	24	10	68	0	1	6	34	1	3	38	3
	依 限	5762	0	6	47	10	150	253	846	1555	365	182	100	50	101	51	872	62	117	726	45	36	24	10	68	0	1	6	34	1	3	38	3
	逾 限	388	0	0	0	0	0	0	251	118	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.69	0.00	85.71	95.92	76.92	92.59	80.57	81.32	90.53	54.02	91.92	69.66	83.33	90.18	73.91	68.66	72.09	69.64	67.98	97.83	81.82	88.89	100.00	98.55	0.00	100.00	85.71	97.14	50.00	100.00	90.48	100.00
未結	合 計	1766	0	1	2	3	12	61	252	175	326	16	44	10	11	18	398	24	51	342	1	8	3	0	1	0	0	1	1	1	0	4	0
	未逾限	1583	0	1	2	3	12	61	157	97	318	16	44	10	11	18	396	24	51	342	1	8	3	0	1	0	0	1	1	1	0	4	0
	已逾限	183	0	0	0	0	0	0	95	78	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5657	0	6	45	1	142	180	955	1602	383	147	99	49	100	34	868	57	112	675	42	35	24	8	11	0	0	3	34	1	3	38	3
	・轉權責機關處理	435	0	0	0	9	7	69	142	71	0	35	2	0	0	16	2	5	5	8	3	1	0	2	57	0	1	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	58	0	0	2	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
鼓勵件數		118	0	0	3	0	2	1	7	41	0	3	1	0	12	0	14	0	4	20	0	1	1	0	2	0	0	0	6	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		3676	33	68	94	53	143	164	163	135	332	352	320	176	196	61	85	81	136	124	97	211	98	122	153	174	43	29	5	28
・本月件數		761	8	15	26	8	39	23	31	40	60	71	72	38	44	10	17	23	40	22	20	29	25	14	29	30	11	5	2	9
・累 計		4437	41	83	120	61	182	187	194	175	392	423	392	214	240	71	102	104	176	146	117	240	123	136	182	204	54	34	7	37
已結	合 計	706	8	14	25	8	30	19	28	32	59	64	70	38	42	10	17	20	39	19	18	27	24	14	28	27	10	5	2	9
	依 限	705	8	14	25	8	30	19	28	32	59	64	70	37	42	10	17	20	39	19	18	27	24	14	28	27	10	5	2	9
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.77	100.00	93.33	96.15	100.00	76.92	82.61	90.32	80.00	98.33	90.14	97.22	100.00	95.45	100.00	100.00	86.96	97.50	86.36	90.00	93.10	96.00	100.00	96.55	90.00	90.91	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	55	0	1	1	0	9	4	3	8	1	7	2	0	2	0	0	3	1	3	2	2	1	0	1	3	1	0	0	0
	未逾限	54	0	1	1	0	9	4	3	8	1	6	2	0	2	0	0	3	1	3	2	2	1	0	1	3	1	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	671	8	14	25	8	30	19	28	32	52	63	70	34	41	10	14	18	39	15	16	27	22	14	28	21	8	4	2	9
	・轉權責機關處理	33	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	4	1	0	2	2	0	4	2	0	2	0	0	6	1	1	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
鼓勵件數		10	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1104	0	1	16	0	35	26	132	64	69	6	16	7	74	54	434	23	50	50	4	11	17	1	7	0	0	0	3	0	0	4	0
・本月件數		136	0	0	0	0	4	2	11	10	20	1	0	0	9	12	40	0	7	4	2	2	5	0	1	0	0	1	2	0	0	3	0
・累 計		1240	0	1	16	0	39	28	143	74	89	7	16	7	83	66	474	23	57	54	6	13	22	1	8	0	0	1	5	0	0	7	0
資料來源・總統府		45	0	0	0	0	4	1	4	1	4	1	0	0	2	4	14	0	2	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
・行政院		74	0	0	0	0	0	1	3	5	13	0	0	0	7	5	25	0	5	2	0	0	4	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
・監察院		7	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		10	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	97	0	0	0	0	4	0	9	9	14	0	0	0	8	8	29	0	4	2	1	1	5	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
	依 限	91	0	0	0	0	4	0	5	8	13	0	0	0	8	8	29	0	4	2	1	1	5	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
	逾 限	6	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	81.82	90.00	70.00	0.00	0.00	0.00	88.89	66.67	72.50	0.00	57.14	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	33.33	0.00
未結	合 計	39	0	0	0	0	0	2	2	1	6	1	0	0	1	4	11	0	3	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
	未逾限	38	0	0	0	0	0	2	2	1	6	1	0	0	1	4	10	0	3	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	92	0	0	0	0	4	0	9	9	14	0	0	0	8	8	25	0	3	2	1	1	5	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：109 年 07 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

資料下載日期：109 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		144	0	0	0	2	3	1	0	2	1	109	7	1	0	10	0	0	3	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0
・本月件數		10	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
・累 計		154	1	0	1	2	3	1	0	2	1	112	8	1	0	11	0	0	3	0	0	0	0	2	2	3	1	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
已結	合 計	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	依 限	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
處理方式	・適當處理	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

