

112年1-2月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	5
貳、列管標案辦理情形	52
府列管標案	52
1 月份執行情形	
(一) 學校工程	52
(二) 道路橋梁工程	59
(三) 交通工程	65
(四) 水利工程	66
(五) 水土保持工程	74
(六) 公有建築工程	74
(七) 環保工程	88
(八) 景觀及綠化工程	89
(九) 觀光遊憩工程	91
(十) 重劃工程區段徵收工程	94
(十一) 災修工程	97
(十二) 其他(財務及勞務採購案用)	97
2 月份執行情形	
(一) 學校工程	146
(二) 道路橋梁工程	153
(三) 交通工程	159
(四) 水利工程	161
(五) 水土保持工程	169
(六) 公有建築工程	169
(七) 環保工程	184

(八) 景觀及綠化工程	185
(九) 觀光遊憩工程	187
(十) 重劃工程區段徵收工程	190
(十一) 災修工程案件	192
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	193
參、一般公文處理時效	239
一、一級機關	239
二、區公所	241
肆、人民陳情案件管制情形	243
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	243
本府及市長室交辦(區公所).....	245
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關).....	247
服務中心受理(區公所).....	249
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關).....	251
市政信箱受理(區公所).....	253
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關).....	255
1999 話務中心受理(區公所).....	257
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關).....	259
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	261

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

一、112 年 1 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P5~P27。

二、112 年 2 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P28~P51。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

(一)112 年 1 月份總計列管 551 案，進度符合者計 484 案；進度落後者計 28 案，解除列管 39 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 1 月份辦理情形詳見 P52~P145。

112 年 1 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	2	2	1	1	0	14	0	2	3	1	0	2	28
落後件數比率(A/B)	4.35%	4.65%	14.29%	3.13%	0.00%	19.44%	0.00%	13.33%	37.50%	9.09%	0.00%	0.64%	5.08%
總件數(B)	46	43	7	32	2	72	1	15	8	11	0	314	551
占整體落後比率	7.14%	7.14%	3.57%	3.57%	0.00%	50.00%	0.00%	7.14%	10.73%	3.57%	0.00%	7.14%	100.00%

(二)112 年 2 月份總計列管 524 案，進度符合者計 478 案；進度落後者計 32 案，解除列管 14 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 2 月份辦理情形詳見 P146~P238。

112 年 2 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數 (A)	2	2	1	1	0	11	0	3	3	0	0	9	32
落後件數 比率 (A/B)	4.35%	4.44%	14.29%	3.03%	0.00%	15.71%	0.00%	20.00%	37.50%	0.00%	0.00%	3.15%	6.11%
總件數 (B)	46	45	7	33	2	70	1	15	8	11	0	286	524
占整體落 後比率	6.25%	6.25%	3.13%	3.13%	0.00%	34.38%	0.00%	9.38%	9.38%	0.00%	0.00%	28.10%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數：112 年 1 月份為 1.79 天；2 月份為 1.78 天，詳見 P239~ P240。

二、區公所發文平均使用日數：112 年 1 月份為 1.49 天；2 月份為 1.39 天，詳見 P241~ P242。

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 1 月新收案件數共受理 1 萬 2,354 件，較 111 年 12 月受理件數 1 萬 5,308 件，減少 19.3%；112 年 2 月新收案件數共受理 1 萬 1,461 件，較 1 月受理件數 1 萬 2,354 件，減少 7.23%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

(一) 1 月份共受理 76 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.32%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P243、P245

(二) 2 月份共受理 73 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P244、P246。

二、服務中心受理：

(一) 1 月份共受理 50 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P247、P249。

(二) 2 月份共受理 61 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P248、P250。

三、市政信箱受理：

(一) 1 月份共受理 3,863 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 0.16%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P251、P253。

(二) 2 月份共受理 3,601 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 0.17%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P252、P254。

四、1999 話務中心受理：

(一) 1 月份共受理 8,222 件，逾限未結案件共計 19 件，逾限未結案比率 0.23%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P255、P257。

(二) 2 月份共受理 7,627 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.12%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P256、P258。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

(一)1 月份共受理 143 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P259、P261。

(二)2 月份共受理 99 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.01%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P260、P262。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 562 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市府重視技職教育，在我們的努力下，臺中已逐年展現豐碩成果，107-110 年連續 4 年在教育部舉辦之「全國高級中等學校學生技藝競賽」獲金手獎數全國第一，111 年則獲得 37 座金手獎，包括商業類 10 座、工業類 19 座、家事類 7 座及農業類 1 座，其餘優勝獎座計 96 座，總計 133 座，成績傲視全國；除此之外，教育局技職業務也自 107-110 年連續 4 年獲教育部評選為最高榮譽「優等」，我們不以此為滿足，未來將持續做師生後盾，提供豐富資源讓學生展現臺中市技職教育的充沛能量。	教育局	01-	一、加強職業性向探索，提升學生就業力 引進業界專家協同教學，加強教師與學生之實務技能，並促進業界專家與專任教師教學相長，理論及實務結合，提升技職教育價值。 二、以賽促學精進技藝 辦理全國技藝競賽選手跨校交流及教師增能研習，讓選手有機會於比賽前參與跨校交流以模擬競賽提升競賽的實力，且指導老師也可以針對選手的優缺點進行調整訓練的腳步，達提升專業技能的目標。 三、推動產官學研策略聯盟，實踐學以致用 結合科技大學針對高三學生授予 120 小時先修課程，之後可銜接就業及就學，啟動產業需求導向人才培育模式。

臺中市政府第 562 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				四、加強新興產業人才培育 成立臺中市電動車技術教學中心及臺中市智慧製造技術教學中心，結合學界合作研發教材，產學攜手共同培訓新興產業人才。
2	衛生福利部自 104 年起舉辦「社區金點獎」，表揚對於社區照顧關懷據點貢獻卓越的標竿團體及個人，「111 年度社區金點獎」臺中市總共有 11 處社區照顧關懷據點和 1 位據點志工入圍，入圍數為全國第一，最後有 4 處據點獲頒「金點之星獎」，展現臺中市全力推動長輩福利，培力據點的成果。臺中市過去平均 1 年成立 27 處社區關懷據點，本市府團隊上任後積極擴增，平均 1 年新增達 52 處，迄今已設立 470 處社區照顧關懷據點，讓關懷及健康促進等服務能夠更普及、更方便，未來也請社會局持續維護並強化長者社區照顧體系。	社會局	02-	持續辦理，達成普設據點，讓長輩在地樂活享老，實踐「守護台中 堅持幸福」的城市願景。
3	農曆年即將到來，市府為協助失能長輩及家屬，春節期間持續提供長照 2.0 服	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第 562 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	務，包括居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善服務等，由於各項服務需事先就人力及資源進行安排，因此，請有需求的民眾於本周五(1 月 6 日)之前提出申請，申請方式除可撥打長照服務專線 1966 外，也可親洽長照管理中心、衛生所、區公所或透過臺中「長照即時通」APP 方式申請。			
4	1 月 20 日起將展開 10 天的春節假期，陸續有民眾返臺過年，加上已開放境外旅客來臺，基於部分民眾之前施打之疫苗抗體已減弱、目前流行的病毒株也與過去不同等因素造成疫情有上升趨勢，本人也因應公務需求施打第四劑疫苗，因此，為保護大家健康，建議民眾儘速施打第四、五劑疫苗，本市文心森林公園外展接種站一直至 1 月 19 日(連假前)為止，每日上午持續提供各廠牌 COVID-19 疫苗接種服務，方便民眾隨到隨打。除了醫療院所及外展接種站，學校也積	本府各機關	04-	遵照辦理

臺中市政府第 562 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	極安排學生施打，期望藉由提高接種率，共同保護大家的健康。			
5	今日臺中捷運公司「捷伴臺中·共創美好」專案報告，臺中捷運綠線於 111 年 4 月通車，雖一度面臨疫情衝擊，但隨防疫措施逐步鬆綁，運量已提升，且中捷積極開源節流，包括增加太陽能售電、廣告收入、車站店鋪招租、實施節能措施、降低維修成本等，同時配合市內大型活動調整班次，預估約可減少虧損達一億元，中捷已從純粹的交通功能，轉為結合文化、教育、觀光、經濟、社福、民政、環保等面向的服務，這是「正確的方向」，也期許中捷未來繼續以複合式服務努力。	中捷公司	05-	台中捷運目前僅單一路線，在初期路網尚未成形前，虧損難免，且在通車後不久即面臨疫情影響運量與票箱收入的挑戰，但本公司仍持續努力透過開源節流進行減損。未來將繼續維持優質且多元的服務外，將持續精進聯外交通轉乘服務以提供優質公共運輸，並與沿線商家、經發局百大店家等合作以帶動軌動經濟，將台中捷運成為大城市的名片。 本公司去(111)年預算虧損 7.3 億元，決算可望降到 6 億元以下，初估減少虧損近 1 億多元。未來本公司將持續堅守安全穩定之營運服務品質，積極拓展附業及創新效益增加收入，並提供優質服務與多樣的旅客服務，讓市民持續信賴、搭乘台中捷運。
6	針對今日「外埔區務簡報」，市府積極提升外埔區各項建設，包括聯外道路、教育環境、增設運動場館等；此外，芋	本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 562 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	頭是本區重要的農產品，臺中市的芋頭栽培面積約 881 公頃，占全臺三分之一，其中又集中在外埔、大甲、大安，因為國內消費量大，近幾年南部也開始種植，產量增加後目前呈現供過於求現象，為穩定市場價格，農業局採「加工先行，行銷並進」措施，市府亦媒合外縣市機關團體協助促銷；芋頭除生鮮使用之外，亦可多元應用於餐飲、糕餅及冰品等，且芋頭切塊冷凍後再烹調風味更佳，是重要的食材；年節將至，推薦民眾可將今年臺中優質的芋頭禮盒「芋見冬季 幸福城市四部曲」作為年節送禮首選。			
7	因應春節即將到來，市府已透過民政系統發放「錢兔似錦」春聯，但也有民眾喜愛客製化的春聯，因此市府今年持續舉辦「書法名家揮毫贈春聯活動」，讓民眾自由選取喜愛的書法作品風格，請書法家現場書寫，活動將在 1 月 5、6 日上午 9 時 30 分於臺灣大道市政大樓惠中樓 1 樓中庭舉辦，邀請本市超過 150	本府各機關	07-	遵照辦理

臺中市政府第 562 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	位書法家，大規模現場揮毫；另外，2023 臺中市立圖書館「福兔悅讀走新春」迎接新年活動則提供多場現場揮毫、兌換春聯、植栽花藝活動，歡迎有興趣的民眾至文化局網頁查詢相關資訊。			

臺中市政府第 563 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	農曆年節將至，本人今日清晨接連視察魚市場與果菜批發市場，實地了解農產品物資供應是否充足、價格是否平穩、品質是否優良；現場發現今年魚貨因為海洋補撈量較少，價格比去年微漲，以過年應景的白鯧為例，價格 1 斤逾 1,000 元，但本土養殖的黃金鯧 1 斤約 200 元，物美價廉、名稱吉利，用來替代白鯧是不錯的選擇；果菜部分則維持平穩，更因為今年供貨量大，價格甚至比去年同期稍低，建議市民可多加採購；肉品部分，價格則比去年微漲；請農業局、各批發市場掌握供銷狀況並適時調配供應量，力求農產品價格維持合理穩定，滿足春節期間市民需求。	農業局	01-	一、持續督導本市各批發市場春節前後加強調節供需。 二、春節前後派員至各批發市場視察。 三、持續監控毛豬、蔬果、漁獲及花卉價格。
2	請家中有 0 歲至未滿 6 歲幼兒的家長留意，市府編列每個月 5,000-7,000 元(依胎次有別)不等的育兒津貼，原本例行在月底發放，今年因應春節假期提早，為減輕家長負擔，感謝教育局、社會局、	本府各機關	02-	遵照辦理

臺中市政府第 563 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	民政局及各區公所積極趕辦將提早於農曆年前發放，讓家長與孩子能感受喜氣歡樂過新年！另外，育兒津貼及托育補助今年 1 月開始已取消排富條款，且 5 歲至未就讀國民小學前幼兒亦可領取就學補助，本市將有 1.2 萬名幼生受惠，提醒符合條件的家長務必向幼兒戶籍所在地的區公所提出申請，並且確認入帳情形，確保權益。			
3	陳如昌副秘書長、警察局蔡蒼柏局長、政風處詹政曇處長、北區江惠雯區長即將於 1 月 16 日退休，感謝他們在最精華的歲月裡，為國家、為城市奉獻；陳副秘書長襄助市長處理重大工程業務，本市工程品質屢經中央考核獲佳績；臺中是中部最大直轄市，治安向來深受外界關注，蔡局長是刑事專家，在他領導下，近年打擊犯罪有成；詹處長有為有守，保持行政中立，維持廉潔制度與風範，並針砭政務，讓市政快速有效率；江區長對北區的付出也是有目共睹，備受好	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第 563 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	評；市府團隊就像一個大家庭，雖然這 4 位同仁即將退休，但相信他們仍會持續關心臺中的發展，也祝福他們接下來的退休生涯愉快。			
4	針對新建工程處「相揪作夥騎鐵馬，綠空悠活無阻礙」專案報告，臺灣的縱貫鐵路通車已百年，雖然可以帶動經濟發展，卻也使鐵道兩側發展不均，除了車輛不能穿越外，火車通過時的噪音也為附近居民帶來不少困擾；但隨著鐵路高架化後，原有鐵道空間出現再生契機，市府規劃鐵道下方為綠空廊道、自行車道甚至花園，新增休憩空間，搭配臺灣鐵路管理局佈建之停車場及商場開發，包括豐原區、潭子區等地，已大幅提升周遭居民的生活品質；鐵道工程部分雖由中央主責，但環境綠美化將由市府持續加強，請建設局積極辦理，讓鐵路兩側成為幸福的居住場域，讓城市擁有更多綠色遊憩旅遊帶。	建設局	04-	完成綠空廊道 21.7 公里建置，進行原平面鐵路沿線之東西向都市無礙都市縫合及南北向都市無礙都市串聯，並與臺中之心環狀人行自行車道結合，建構臺中市無礙核心的新生活廊道，後續將持續進行環境綠美化維護及強化作業。

臺中市政府第 563 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	針對新社區務簡報，新社區地勢比平地稍高，因此夏天向來涼爽，且當地盛產香菇、香水百合、枇杷等農特產品，市府也於當地連續多年舉辦「國際花毯節」，讓新社有「臺版普羅旺斯」之美譽；過去舉辦活動時，交通不甚便利，有賴相關局處協助支援接駁高達上百萬名的遊客，107 年甚至移師后里舉辦，近年則因疫情影響停辦 1 次，本人聆聽當地民意後，於去(111)年底決定回歸新社舉行，且為提升交通便利性，由建設局花費約 1 億元預算新建多條主要幹道通行，帶來了建設、觀光與人潮，再度活絡新社區經濟發展，這也是我們重行舉辦的原因之一，未來將持續建設新社區，讓臺中每一區都蓬勃發展。	本府各機關	05-	遵照辦理
6	為維持春節期間返鄉旅遊交通順暢及環境品質，自 1 月 16 日至 2 月 5 日止，除緊急搶修工程、經許可的道路養護刨封作業及孔蓋啟閉外，禁止於臺中市道路範圍內辦理挖掘施工；倘有工程未及於	建設局	06-	本局已於 111 年 12 月 12 日(府授建道字第 1110327229 號函)函請本市所屬各機關及中央於本市各級道路管理與工程主辦機關配合辦理，養護工程處亦於 111 年 12 月 23 日(中市建養挖字第

臺中市政府第 563 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	期限前結束須留工作井，則請務必張貼告示，並有完善交通指引及公安維持計畫；請各機關全力配合，讓市民歡樂過好年。			1110100283 號函)函轉本市各管線機關(構)配合依規妥處，並分別於 111 年 12 月 9 日及 112 年 1 月 4 日奉准發布新聞宣導在案，禁挖期間經本局巡查並無發現擅挖情形，敬請同意解除列管。
		本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市府團隊新成員加入，首先是新任副秘書長由曾任職行政院公共工程委員會工程管理處何育興處長擔任，何副秘書長具工程專業，可為本市工程品質督導把關。新任警察局長由前警政署保安警察第三總隊總隊長李文章擔任，李局長擁有豐富刑事資歷，相信在他的領導下，臺中的治安可以更好，市民朋友更幸福宜居。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	本周五(1 月 20 日)即將展開一連 10 天的春節假期，市府服務不打烊，包括治安執法、公安維護、交通維持、健康服務、弱勢關懷、垃圾清運、1999 市民專線等都會持續運作，除此之外，醫護團隊也堅守崗位，讓市民安心過好年，先預祝市民錢兔似錦、新年快樂；也感謝平常兢兢業業的所有市府同仁，以及媒體朋友們對本府市政的報導與行銷，祝福大家新的一年鴻兔大展。另外，假期間免不了有聚餐場合，呼籲市民聚會結束後請勿酒駕，以維護用路人安全；其	本府各機關	02-	遵照辦理

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	次，過年期間燃放煙火、使用爐火、祭祀祖先等，請小心火燭；據中央氣象局預報，受到冷空氣影響，過年期間氣溫變化較大，市民出遊也要注意保暖，倘人潮過多，則請加強防疫措施，維護自己與他人的安全。			
3	寵物如同家人，有寵物的陪伴，讓生活更幸福，因此市府致力打造臺中成為寵物友善城市，本人上任前全市僅 1 處寵物專區，至今已增加到 7 處，讓毛小孩可以盡情玩耍，春節期間也歡迎市民帶著毛小孩至寵物專區一起遊玩，未來我們也會繼續推展，讓市民與寵物擁有更多一起放鬆的環境。	農業局	03-	本市寵物專區自 108 年至 111 年底，由原 1 座增加至 7 座（東區泉源公園、南屯區文心森林公園、后里區環保公園、太平區馬卡龍公園、西屯區協仁公園、北屯區新平公園、北區中正公園兔子公園等），提供民眾公園寵物專區的新選擇。另清水區公 69 公園用地亦辦理規劃選址評估中。本局(動保處)將評估議員及民眾建議寵物專區可行性外，另於考量各區飼主犬隻頭數、週邊環境、場域規模與區域規劃等因素，並納入使用者、里辦公室、社區及公民參與者意見，讓公園寵物專區成為適合民眾與毛小孩同樂。

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	臺中市在本土語文教育方面獲得佳績，臺中一中獲得 111 年行政院客家委員會「獎勵推動客語教學語言學校實施計畫」績優學校，是全國唯一獲此殊榮的學校，一中的學生不僅品學兼優，在客語教學文化推動上也表現良好，值得嘉許，未來市府也將持續協助推廣，讓更多人認識客家文化之美。	本府各機關	04-	遵照辦理
5	政府提供之津貼及補助通常於月底發放，但今年為讓民眾過好年，育兒津貼與托育補助在民政局、教育局、社會局及公所積極趕辦下，提前於春節前發放，讓家長們年節過得更寬裕。除了社會福利補助提前發放之外，臺中市對運動選手的獎助金也在年前發放，108 年我們全國首創「績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，110 年修法提高獎助金，凡設籍本市並代表參加全國運動會獲得金牌者，每個月最高可領取培訓獎助金 20,000 元，運動局積極趕辦，已將培訓獎助金 3,801 萬餘元提前於過年前全數	本府各機關	05-	遵照辦理

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	發予代表本市參加 110 年全國運動會的績優選手，讓他們安心過年。			
6	今日農業局「穩定供應，喜慶過年－本市農產品批發市場整體經營暨春節供貨情形」專案報告，春節前夕是市民採買的高峰期，上周本人前往臺中果菜市場、魚市場視察，今年供貨無虞，價格相對平穩，但仍有部分食材價格會隨著年節將至而有所波動，請農業局、經發局持續就農產品是否充足、價格是否穩定積極掌握。	經濟發展局	06-	經濟發展局持續查察所轄公有市場民生物資供需情形，如遇異常波動漲價或發現哄抬物價等異常現象，立即現場輔導，若有破壞市場交易秩序者，通報相關單位查處，以維持市場交易秩序，本年度零售市場價格尚屬平穩。
		農業局	06-	農業局辦理情形 一、於年前後及各農產品批發市場休市前日、開市當日皆派員視察督導交易狀況，確保市場拍賣機制運作順利。 二、積極監控各農產品批發市場量價，本年度交易量價尚屬平穩。
7	今日衛生局「春節食安把關情形」補充報告，衛生局長期積極守護食安，日前主動查獲某連鎖餐廳涉嫌儲存過期食材並販售給下游廠商，供民眾食用，已將業者移送地檢署偵辦並處以罰鍰，未來仍請繼續努力，增加民眾對食安的信心。	衛生局	07-	一、春節食安稽查抽驗情形：本市自去年 11 月起啟動「春節應景食品查核抽驗專案」，加強抽驗市售傳統零食、伴手禮、圍爐年菜、冷凍冷藏調理食品、加工肉製品、生鮮蔬果及肉類等應景食品，檢驗項目包含甜味劑、防腐劑、著色劑、重金屬、農藥殘留、動物用藥殘留等，

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				共計抽驗 242 件應景食材，241 件合格，1 件竹筴重金屬及農藥超標，現場已下架，並移源頭縣市台北市依法查辦。另加強查核食品製造業、量販店、超市、便利商店、傳統市場、年菜餐廳、外送物流車等 155 家(車)次，查核的項目包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產品責任險、定型化契約及產品標示，確保民眾春節期間買的安心、吃的放心。 二、打擊食安不法不鬆懈：本市接獲民眾檢舉，西區某連鎖餐飲業者儲存過期巴沙魚(鮫魚)，並銷售給加盟商及提供消費者食用。衛生局食安處即於 1 月 13 日聯合南投縣與彰化縣衛生局啟動多組稽查人力，前往該公司總部與直營店、南屯區倉儲點及加盟業者(西屯店、南投埔里店及彰化縣員林店)同步進行稽查，現場查獲逾有效期限的巴沙魚總重約 39,340 公斤、芙蓉魚 570 公斤及醬(配)料等食材 56.68 公斤；又因臺灣臺中地

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				方檢察署 1 月 16 日召開臨時偵查庭認有詐欺行為，當日下午指揮保七及衛生局再次搜查威品公司實際營運地及裕鵬物流倉儲有限公司，現場查獲逾有效期限的巴沙魚總重約 1,600 公斤及醬(配)料 24 公斤，逾期食品已立即全數封存，遏止逾期產品流入市面，全案已移地檢偵辦。未來將持續努力，強化民眾對於本市食安管理的信心。
8	今日臨 01「臺中市建築管理自治條例」業經臺中市議會審議完成後報中央核備，惟中央修正部分文字內容，因此今日再提送市政會議審議；本案因「備案道路」名詞定義問題，先予保留，請秘書長再予督導檢視。爾後倘有類似情形，也請各機關務必重新簽報後再提送市政會議審議。	都市發展局	08-	本案已於 112 年 1 月 19 日簽奉鈞長同意提送市政會議，本案將提送 112 年 2 月 7 日第 566 次市政會議審議。
9	臺中市工策會每年主辦「十大伴手禮評選活動」，活動經由嚴密遴選，得獎商品均富新意，也讓大家看到臺中商家的潛力與對產品的用心，工策會已出版	本府各機關	09-	遵照辦理

臺中市政府第 564 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	「2023 臺中市十大伴手禮得獎專刊」，內容包含今年得獎商家與商品介紹；適逢年節，請各機關及市民多加採購，得獎產品相關資訊除了專刊外，也可至工策會官網或加入 line 好友查詢，市府也會和業者們共同拼經濟，讓臺中經濟更好。			
10	市政會議通過之墊付案均需送請臺中市議會審議，感謝臺中市議會的體恤，原訂春節過後馬上召開第一次臨時會，延後於 3 月初召開，讓同仁有更充裕時間完成相關行政程序，也請各機關把握時程，於程序會前將案件送至臺中市議會，並積極與議員們溝通爭取支持，讓市政順利推動。	本府各機關	10-	遵照辦理

臺中市政府第 565 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今日是農曆新年後的第一次市政會議，向大家拜個晚年，祝福市民新的一年錢兔似錦、兔年行大運。這次春節假期長達十天，各行各業包括市府同仁、捷運、警消、醫護人員等都有留守人員犧牲自己的假期為民眾服務，感謝他們的辛勞。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	本人連任後，各局處首長以續任為優先考量，但有部分首長因健康、家庭、退休等因素不再續任，因此進行調整，新內閣中，都發局長由原南投縣政府建設處李正偉處長接任，李局長為臺中人，過去曾任職臺中市政府都發局、文化局等局處，在地歷練豐富，歡迎他回娘家成為市府團隊的一份子，也希望所有團隊成員齊心建設並服務臺中市民。	本府各機關	02-	遵照辦理
3	春節過後，元宵節也即將到來，年後精彩活動不間斷，今日由客委會江主委為大家報告「臺中東勢新丁版節」，東勢新丁版節為非常重要的地方客家活動，更榮獲中央評選為全國「客庄大節」之一；此外，並請觀旅局陳局長報告今年	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第 565 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	首次移師中央公園舉辦的「2023 中臺灣元宵燈會」，規模為全臺最大，市府用心籌備，歡迎各地民眾前來參觀。			
4	針對客委會「客家文化百年傳承—2023 東勢新丁版節」專案報告，臺中「新丁版節」活動，富含人丁興旺寓意，藉由每年活動辦理，鼓勵生育並提倡性別平等，也因此臺中市結婚率為六都第一(111 年 10 月、11 月)，110 年自然人口出生率則為六都第二，也就是全國第二，而本周六、日登場的新丁版節不僅擴大舉辦，也添加許多年輕元素，活動內容豐富，民眾可至市府及客委會網站查詢相關資訊，歡迎來參加並順道至山城遊玩。	客家事務委員會	04-	一、2023 臺中東勢新丁版節於 2 月 4 日至 5 日在東勢客家文化園區、臺中客家故事館、東勢區文化街區辦理，已於 2 月 5 日圓滿落幕，吸引破 10 萬人次前往同樂，現場除有大型新丁版節客製化扭蛋機為活動增添話題性，還加上金曲客家歌手吉娜罐子、劉劭希及爆紅男團 FEniX、超人氣饒舌歌手高爾宣等歌手輪番演出。 二、客委會本次除規劃接駁車疏導車流量外，亦請市府警察局東勢分局及義交出動近百名警力進行交通管制，讓踩街活動順利進行、活動場外交通順暢，以及市府環保局東勢區清潔隊派出多名人力在 5 日活動後迅速清運，於 6 日上班前恢復原貌。 三、活動已於 2 月 5 日圓滿辦結，建請解除列管。

臺中市政府第 565 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
5	有關觀旅局「2023 中臺灣元宵燈會」專案報告，今年燈會首次移師中央公園舉辦，具有下列特色： (一) 首創水上主燈「幸福臺中 Happy 兔」，由六大燈區結合傳統花燈藝術與現代光影技術，述說臺中生態環境、人文藝術等特色，呈現幸福宜居的城市魅力。六大燈區中的「好冰友找朋友」燈區則與知名插畫師米拉合作，以南極小企鵝和北極熊暖心相遇的故事為主軸，極富創意，也令本人驚豔，此外，更有一對佳偶在燈海中求婚成功，因此，為了給新人最大的祝福，請觀旅局規劃方案，提供 5 個名額，只要在中臺灣元宵燈會現場求婚成功並打卡或拍照、錄影上傳成功者，本人將親自錄製祝福影片獻給新人，在結婚典禮上給予最誠摯的祝福。 (二) 中央公園是全臺市中心最大的公園，不僅是大安森林公園的 2.58 倍，園區內更設有三條樂活步道，包含親子、	觀光旅遊局	05-	1. 本案於 112 年 2 月 1 日規劃辦理《中台灣元宵燈會期間限定 求婚場景神助攻》(限量 5 對幸運伴侶)求婚活動，徵選 5 對新人於燈會限定期間(2/4 周六-2/10 周五)求婚，協助規劃燈會現場求婚方案，並提供燈會場域求婚場地佈置服務，求婚成功者將獲得市長親錄客製祝福影片、本局致贈祝福禮物精美小家電。 2. 於 112 年 2 月 2 日發布新聞稿 1 則及大玩台中官方臉書粉絲團公開徵求民眾報名。

臺中市政府第 565 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	一般及健腳路徑等，並設有環繞公園的人行道和自行車道，遊客可以有多種選擇；園內亦設有感官互動設施、遊戲區等，在園內玩一整天也不厭倦，且緊鄰著名的逢甲夜市，遊客前來觀賞燈會，也可以吃、喝、採買、住宿，相當精彩豐富。 (三) 中央公園面積廣大，建設局特別設計「中央公園行動導覽 APP」，此次更加入中臺灣燈會園區導引，提供使用者不同遊園時間的路線規劃選擇、iBike 位置查詢、停車場位置及園區環境資訊等，並考量哺乳及如廁需求的遊客，在導覽 APP 引導下，也可以找到園區內哺乳室及廁所；遇緊急狀況時，導覽 APP 也有提供緊急通報功能，遊客通報後可即時獲得協助；各項服務都希望可以讓遊客即時掌握園區資訊，方便遊玩。			
6	今日大安區公所區務簡報，大安區人口僅約 1 萬 8 千多人，這樣的區更需要建設與照顧，惟過去長期未受到明顯重視，	本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 565 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 01 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	市府團隊上任後積極改善，硬體設施包括歷時 10 年花費約 4 千多萬元的大安區綜合性市民服務大樓終於開工、北汕溪虹橋改建工程花費約 6 千多萬元，預計今年完工；為照顧偏遠地區居民，小黃公車大甲大安線提供居民免費搭乘；恢復老人健保補助；長青學苑設立 38 班，學員約 1 千多人；於 110 年成立甲安埔地區首座公托；大安幼兒園則於 111 年首設 2 歲專班；生育津貼 1 萬變 2 萬元，未來市府會繼續投資建設大安地區，讓大安區民感受到臺中是個幸福宜居的城市。			

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	土耳其南部與敘利亞接壤地區於 2 月 6 日清晨發生芮氏規模 7.8 淺層強震，死傷嚴重，臺灣也位處地震帶，我們特別感同深受，尤其 921 地震時，中部是主要災區，土耳其救難隊曾來臺提供協助，因此獲知地震消息時，本市消防局救難人員立即整備完成，並配合中央調度，目前第一梯次內政部消防署 10 名、臺北市 30 名救難人員已經出發，本市 2 名特搜人員、2 隻搜救犬及 1 名獸醫師則於第二梯次與其餘縣市共 90 名救難人員一同前往協助救災。	本府各機關	01-	遵照辦理
2	佛光山開山宗長、國際佛光會創辦人星雲法師於 2 月 5 日圓寂，享耆壽 97 歲，星雲大師為一代宗教家，畢生提倡「人間佛教」，認為出家人應有入世思想，推動三好運動-做好事、說好話、存好心，樹立臺灣良善價值。此外，星雲大師及其創辦的國際佛光會，多年來重視社會福利、教育推廣、人道救援等，影響力遍布世界，佛光山對臺中市民也相當照顧，	本府各機關	02-	遵照辦理

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	例如疫情期間的防疫協助、捐贈防疫物資、臘八粥活動等，本人下午將代表全體市民前往佛光山弔唁。			
3	目前最新經濟指標成績出爐，去(111)年第四季臺中總共有 11 項經濟指標奪冠，為六都之冠。其中，「新登記工廠家數」累計達 4,116 家、「特定工廠登記及納管」累計准件數達 6,793 件、「未登記工廠改善計畫」累計收件數達 5,334 件，均為六都第一，展現市府力拼工廠合法化的魄力與績效。除此之外，相較 110 年同期，「商業登記家數」新增 4,360 家、「商業登記家數」成長率 3.54%、「商業登記資本額」成長 10.4 億元、「商業登記資本額」成長率 4.59%、「公司登記家數」成長 3,982 家，成績斐然，感謝全體市民、企業看好臺中的前景，未來市府也將持續多管齊下改善投資環境，注入經濟動能，讓臺中市的經濟更好。	經濟發展局	03-	根據經濟部統計處最新數據，去(111)年第四季囊括全國 11 項經濟指標奪冠，其中，核發建照樓地板面積指標首登榜單，核准樓地板面積達 603 萬平方公尺，高居六都之冠。營造產業素有經濟「火車頭工業」之稱，對 GDP 有一定貢獻，建照核發量及核准樓地板面積是景氣變動趨勢重要訊號，因此核發建照樓地板面積奪冠深具意義。 盧市長 108 年上任以來到 110 年，短短幾年營利事業銷售額大幅增加逾 8000 億，顯示投資台中「有賺錢」，投資環境備受企業青睞，更挾破 280 萬人口紅利龐大消費市場吸引百貨零售業陸續插旗，加上市府持續透過購物節振興民生經濟、重大建設改善投資環境，雙管齊下注入經濟動能，讓台中公司、商業登記持

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				續蓬勃成長，經濟屢創高峰，打造宜居幸福城市。
4	為提升市民的生活環境品質，市府積極推動「看不見的良心工程」-污水下水道接管，自 108 年至今，臺中市污水處理率成長幅度為六都第一，截至去(111)年底用戶接管數已超過 26 萬戶，普及率達到 25.6%，感謝水利局的努力，以及各區公所和各里里長的協助。此外，因應全球氣候變遷下的缺水危機，市府持續推動再生水相關建設，目前已有「福田供應臺中港工業專區」及「水湳供應中科」二大再生水計畫，未來中科二期用水 10 萬噸將全部使用再生水，節省下來的自來水更可提升供給民生用水的彈性，對於旱季用水調度具有正面助益，達到政府、產業、民生三贏局面。	水利局	04-	1. 自 108 年市長宣示啟動污水用戶接管倍增計畫啟動後，即積極推動福田、水湳及文山等系統人口密集區分支管網及用戶接管，且為縮短城鄉差距啟動烏日、谷關及臺中港特定區等地區水資源回收中心及主次幹管興建，亦推動原縣區豐原、大里及太平等地區分支管網及用戶接管，同時積極爭取中央經費補助，107 年底累計接管戶數約 17.3 萬戶、公共污水下水道普及率 17.8%、污水處理率 46.07%，111 年底累計接管戶數達 26.4 萬戶、公共污水下水道普及率 25.6%、污水處理率 71.33%，4 年來戶數成長約 9 萬戶、公共污水下水道普及率成長約 7.85%，污水處理率成長幅度(25.26%)更是六都第一。後續用戶接管策略會將市區人口密集區分成福田及烏日系統並同步建設，以擴大用戶接管範圍，亦將加強港區及山區污水下水道建設，臺中港特

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				定區 S 幹管分期推動、谷關系統加速施工。未來未來 4 年污水用戶接管除現有執行中水湳、東興路、忠明南路、英才路、東光路、建成路、太平東新光、豐原豐東集污區等系統專案工程標案之外，將陸續推動文山二期、中華路、逢甲路、東山路及軍功路所圍區域(含 10 期重劃區)、11 期重劃區及四張犁地區、豐原豐西集污區等污水下水道系統工程計畫，範圍涵蓋中區、西區、北區、南區、北屯區、西屯區、南屯區、豐原區等行政區，總計畫面積約 1,392 公頃，總工程經費約 63 億元，預計接管戶數約 7.2 萬戶。 2. 水湳再生水計畫以促參有償 BOT 方式執行，擬興建再生水廠、中水道加壓站及再生水輸水管線，預計 113 年 5 月 2 日每日提供 10,000CMD 再生水予中科園區廠商使用，可緩解高科技產業缺水壓力。 3. 福田再生水計畫工程範圍依公告含前處理設施工程及區外輸水管，以福田水資中心為起點，經水防道路至中南二橋

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				南側約 240 公尺為終點，預計 114 年開始營運供水，初期每日提供 5.8 萬噸予中科園區廠商使用。 4. 中科二期再生水計畫，預計再生水需求每日 10 萬噸，目前由營建署評估可行性方案中，後續由市府執行。
5	針對今日交通事件裁決處「數位時代之交通違規案件大數據分析及精進作為」專案報告，交通違規行為會造成交通混亂，甚至造成人民生命或財產的損失，因此政府針對違規行為處以不同的處罰，也呼籲民眾，裁罰只是手段，為維護自己與他人的安全，請務必確實遵守各項交通規則，以下相關政策籲請市民遵守： (一) 請勿酒駕：酒駕如同移動的殺人武器，不僅自身有危險，更可能造成嚴重傷亡，因此政府針對酒駕訂定嚴重的罰則，希望民眾確實遵守喝酒不開車、酒後不開車的規定。	本府各機關	05-	遵照辦理

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	(二) 請確實遵守交通規則：違反交通規則處以裁罰事小，萬一造成傷亡，有可能帶來一輩子都無法彌補的傷害，因此請民眾一定要確實遵守。 (三) 請支持執法人員行使公權力：執法人員行使公權力時，請民眾一定要支持，尤其是面對部分民眾違規受裁罰時的關說行為，不能因為保障私利而影響到公眾的權利，惟有公權力彰顯，才足以保障大家的安全。			
6	今日中區區務簡報，中區曾是臺中的中心商業區，近年因產業、活動、政府機關遷移等因素，與過去大相逕庭，因此市府積極從以下各方面著手，賦予中區新生命，未來將會持續振興中區，促進長遠發展： 交通建設：一個地區的繁榮，交通扮演重要角色，總經費達 19 億元的「大臺中轉運中心」已經開工，未來可望成為轉運鐵路、客運、捷運、公車、汽機車、計	交通局	06-01	「大臺中轉運中心興建工程」位於臺中車站西北隅，北臨南京路、南至新民街、西接建國路，總建設經費達 19 億元，規劃地下三層立體停車場，將停車需求內部化、地面層做轉運中心使用提高市區公車與鐵路轉乘的便利性、二樓設置人工平臺創造行人友善空間，滿足短程移動及提高大眾運輸使用率，另本建案預留二樓及地下商店街空間，日後亦可提供經濟、藝文流行與城市的活動場域。

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	程車、自行車的交通結點，達到「七接七轉」，有助於整體公共運輸；大智路已經貫通，縫合臺中火車站的前、後站；總經費 6 億元之興中立體停車場目前施工中，未來可改善商圈停車問題。 今日中區區務簡報，中區曾是臺中的中心商業區，近年因產業、活動、政府機關遷移等因素，與過去大相逕庭，因此市府積極從以下各方面著手，賦予中區新生命，未來將會持續振興中區，促進長遠發展： 都市更新：例如中央書局於 109 年在原址重新開幕，翻轉老屋新意象；潛在文化資產-南園酒家建築修復完成；中區東海大樓前身為「東海戲院」，依據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」動土重建，蛻變為嶄新的集合住宅大樓；持續推動都市更新整建維護補助，讓舊城區風貌翻轉。 今日中區區務簡報，中區曾是臺中的中心商業區，近年因產業、活動、政府機關			興中停車場於中區核心商業區位置，由於臨近第二市場、萬代福影城、仁愛醫院、柳川藍帶水岸、中華夜市、區公所、戶政事務所、消防分隊等交通頻繁地區，且緊臨優化公車及 iBike 為中區交通樞紐，茲為推動中區再生計畫執行之停車需求，紓解中區當地停車空間嚴重不足及有效滿足公眾停車需求，將興建立體停車場。為改善停車設施管理，且有效利用土地，並發揮土地活化之最大效益，評估興中立體停車場空間使用效益後，增築第六至七層為智慧停車管理中心，以提供本市民眾便利之停車資訊及智慧化友善停車環境，並加強交通路網整合協調控制，以提升即時性的交通管理策略。
		都市發展局	06-02	為積極推動都市更新業務，目前市府已成立都市更新總顧問及危老輔導團，受理相關法令諮詢，協助民眾提案，更成立 50 處危老重建工作站，就近服務輔導重建，以加速都市更新及危老重建之推動。目前臺中市危老重建核准案件數達 510

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	遷移等因素，與過去大相逕庭，因此市府積極從以下各方面著手，賦予中區新生命，未來將會持續振興中區，促進長遠發展： 節慶活動：感謝新聞局自 108 年開始於綠川、柳川舉辦的「臺中耶誕嘉年華活動」，每年均帶來龐大商機，促進經濟活絡，當地商家也期待未來可以擴大辦理；另外，日治時代熱鬧享譽全台的「鈴蘭通(街)」就位於現今中區的中山路，市府自 108 年開始至今已協助在地協會舉辦四屆「鈴蘭通散步納涼會」，成為中區具代表性的文化慶典；未來市府仍會持續藉由各項大型活動的舉辦，吸引人潮與商機，讓中區永續發展。			案，核定案件數量為全國第二名；開工率更高達 96.8%為全國第一。另為鼓勵民眾進行老宅外牆及外部環境整建維護，促進街區之活化再生，市府逐年編列 2000 萬預算分別對「都市更新整建維護」及「老舊街區活化整修」提供補助(各 1000 萬)，以期透過整建修繕改善結構安全，活化建築物使用機能；其中都市更新整建維護補助項目包括立面修繕工程、維護公共安全必要之公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、增設升降機設備、提高建物耐震能力等，透過整建修繕，活化建築物使用機能。老舊街區活化整修補助項目除建物本體外部改善工程外，更有室內裝修工程，透過補助計畫改善老舊街屋外部景觀，以保存原有建築風貌特色，並活化老屋使用機能，秉持著「修舊如舊、重修舊好」改造精神，重現臺中街區特色，促進再生。 為宣導老屋活化及居住安全，市府都發局近期將辦理 2 場老屋活化學堂，透過

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				活化案例讓民眾認識如何將自家的老屋進行活化以及市府的補助流程、補助項目及金額，提升其補助申請意願。目前亦已研議放寬都市更新整建維護條件，讓更多擁有老舊房屋的民眾可以提出申請。
		新聞局	06-03	「臺中耶誕嘉年華」為本府營造佳節氣氛舉辦之節慶活動，有關擴大辦理一事，本(112)年活動將視經費預算及策展規劃等，綜合各方意見評估活動範圍，以期活動圓滿順利。
		文化局	06-03	有關社團法人台灣中城再生文化協會自 109 年開始迄 111 年，申請本府文化局藝文暨民俗節慶補助辦理「鈴蘭通散步納涼會」活動案，本局分別於 109 至 110 年各補助 15 萬元、111 年補助 10 萬元整，並協助該會召開跨局處協調會議與相關機關協調封街、交通管制等必要行政事宜，未來將持續讓在地文化永續發展。

臺中市政府第 566 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
7	2023 中臺灣燈會已於 2 月 4 日在中央公園盛大開幕，活動至 2 月 12 日止，會場有 10 公尺高的水上主燈「幸福臺中 Happy 兔」、「Happy 兔」提燈，還有超過 30 座燈組、「Park 兔」文創特色市集等，內容豐富吸睛；近幾年因疫情影響，大型活動縮小規模甚至取消舉辦，今年是疫情趨緩後臺中首場大型元宵燈會，歡迎尚未前來觀賞的民眾前來體驗五彩絢麗的燈光饗宴。	本府各機關	07-	遵照辦理

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市府響應內政部組成之「土耳其大地震臺灣搜救隊」，派出搜救員洪瑞宏、莊項評、搜救犬美樂蒂及腿腿（均通過 IRO 高級瓦礫搜救犬認證及 MRT 國際搜救能力認證），以及獸醫邱裕龍醫師前往救災，邱醫師更是救災現場唯一能治療搜救犬的醫療人員，可評估犬隻是否過度操勞或進行及時醫療行為等，目前他們正在返國的路途中，預計 2 月 15 日下午 3 點返抵國門，屆時將由專車接送他們回臺中，並預計下星期於市政會議表揚他們對本次救災的貢獻。此外，因土耳其大地震災情，市府也與慈濟共同舉辦「大愛共善、救拔苦難－馳援土耳其義賣活動」，於 2 月 19 日上午 10 點-下午 6 點在臺灣大道市政大樓府前廣場舉行，歡迎民眾參加，一起為臺灣、世界祈福。	消防局	01-	本次市政會議表揚活動已於 2 月 21 日上午圓滿結束，感謝市長對消防局之嘉勉，特頒獎勵金及犬隻保健品予本次出勤同仁，本局亦會持續強化搜救隊量能，為國際人道救援努力。
2	臺灣過去遭逢過 921 大地震，有鑑於本月初的土耳其地震，再加上臺中市轄內總共有 6 條斷層，因此市府也積極進行	本府各機關	02-	遵照辦理

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	救災能量盤點及整備：配合內政部辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」；訂定大規模地震救災方案；本市災害應變中心軟硬體完成更新；培訓臺中市防災士人數，截至 112 年 2 月計有 1,799 名；市府各項積極作為，就是為減少災害來襲時造成的傷亡，因此請各機關務必持續落實及強化臺中市韌性抗災的能力，確保市民安全。			
3	中臺灣區域治理邁入嶄新紀元，本人在上個任期中，將原中彰投苗四縣市合作平臺擴增為七縣市，且過去四年中提案高達 110 項，已形成常態合作機制，對跨域治理發揮相當大的成效，現今在既有基礎下爭取擴大合作，從七縣市變為八縣市，分別為臺中市、彰化縣、南投縣、苗栗縣、新竹縣、雲林縣、嘉義市以及新加入的新竹市，猶如一個大家庭，攜手為民眾解決問題，爭取權益。此外，由於單一縣市力量有限，與其他縣市合作能發揮區域治理綜效，擴大服務量能，	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	例如透過平臺協調支援 COVID-19 疫苗、防疫情報交換、防疫旅館調度等；在交通改善方面，中彰投規劃「交通協控平台計畫」，獲得交通部的分年補助，透過智慧化儀控設施，有效改善鄰近縣市交通。中臺灣位處臺灣的心臟位置，八縣市總人口數超過 700 萬人，占臺灣總人口數三分之一，2 月 16 日將舉辦成立大會，藉由串連各縣市互助合作、資訊與經驗共享，讓施政更貼近民眾需求。			
4	中臺灣燈會今年首次移師中央公園舉辦，比去年 2022 文心森林公園燈會場地大了近 8 倍，感謝觀旅局、建設局、警察局、消防局、交通局、衛生局等在有限的人力、物力資源下仍充分合作，再加上市民的配合，讓今年活動好評不斷，尤其年輕朋友對燈會中各展演節目的創新、多元、不俗均讚不絕口，經統計今年活動期間約 195 萬人次參加，外縣市佔 34%，前三名分別為彰化縣、新北市、南投縣，顯見臺中燈會遠近馳名，	觀光旅遊局	04-	2023 中臺灣元宵燈會於 112/2/3-2/12，共計 9 天，於中央公園舉辦，吸引共計約 195 萬人次參加，帶來約 70 億元觀光經濟效益。今年將積極爭取增加預算強化明年燈會策展，以優質布展吸引更多遊客到達。

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	明年的燈會我們會更努力精進，相信一定可以突破 200 萬人次。			
5	市府於 2 月 18、19 日將開設 47 處快打站，共計 171 場次，為臺中市 50-64 歲市民(符合資格之市民約 37 萬人)提供施打莫德納 BA. 4/5 雙價疫苗服務，近日注射通知單已發送至民眾家中，請依據通知單上之時間與地點踴躍前往施打，也感謝衛生局、民政局、里鄰長及各局處支援快打站的人員，持續為臺中市民的健康而努力。另外，倘前兩梯次未施打且符合追加劑資格的 65 歲以上市民，市府也有造冊，可前往施打，以提升保護力。	本府各機關	05-	遵照辦理
		各區公所	05-	遵照辦理
6	針對今日孔廟忠烈祠聯合管理所「臺中市孔廟縮短與神的距離-AR 祈福 So easy」專案報告，因應數位社會型態，再加上近幾年疫情已改變民眾生活與工作模式，例如線上採買生活用品、在家工作、遠端會議等，因此發展多元的數位服務、強化公部門的數位治理，是我	數位治理局	06-	本局刻研議公、私部門評比表揚事宜，另為引導本府各機關於相關場域導入 AR/VR 數位科技，擬規劃於今(112)年度召開 AR/VR 課程，俾利機關瞭解相關技術並實際運用。
		本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	們未來重要的施政目標，本府去年 12 月成立「數位治理局」，盼提升城市治理效能，目前許多局處也已積極發展數位技術處理業務，例如：孔廟行動 AR 導覽；環保局首創機車污染 AI 車牌辨識系統，管制行駛中排煙烏賊車；燈會期間觀旅局與建設局合作，將中央公園導覽 APP 改為燈會特別版，民眾只要下載中央公園導覽 APP，即可掌握燈會最新資訊及園區全方位各項自動導引服務，相當用心，為鼓勵並加強發展數位科技，請數位治理局研議針對公、私部門進行評比，並在市政會議上公開表揚成績優異之得獎者，也請各機關繼續發展數位治理，讓城市的智慧化可以更精進。			
7	今日石岡區公所區務簡報，石岡區人口僅比人口數最少的和平區多，約為 1 萬 4,000 多人，在劉區長的積極帶領下，不斷創新，例如：疫情前舉辦西部縣市首場「臺中熱氣球嘉年華」活動，吸引 10 萬多人次參加，現場擠得水洩不通，令	消防局	07-	1. 本局第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程業於 111 年 12 月 13 決標，定於 112 年 2 月 22 日辦理動土典禮，預計於 112 年 2 月底至 3 月初開工，113 年底完工。 2. 新廳舍總樓地板面積將增加為 5 倍、可容納消防人力增加為 2.1 倍、可容納

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	本人刮目相看，由於活動在土牛運動公園舉辦，加上大型活動有賴局處通力合作，也感謝運動局協助改善場地，提升活動品質；疫情期間排除萬難舉辦 2022 鬱金香花展，讓遊客不用去荷蘭也能一秒置身歐洲；連續四年舉辦石岡花樣藝術節，吸引人潮，刺激經濟；除了各項活動舉辦，硬體建設我們也相當重視，消防單位為 24 小時執勤單位，人員需於駐地內住宿、備勤，消防局石岡分隊廳舍為歷史建築物，無法再行增、改建，硬體環境不佳，為因應現代化消防救災需求、消防車輛停放及改善同仁辦公環境等，市府今年啟動石岡分隊遷建工程，完工後將可大幅改善執勤環境。未來將持續發展石岡區建設，讓臺中區域發展更平衡。			消防車輛增加為 2 倍、並增加配置消防救災船艇等相關器材，可大幅改善執勤環境並提昇石岡區消防救災救護戰力及能量。
		本府各機關	07-	遵照辦理
8	今日主計處臨 01「臺中市 112 年度總預算第 1 次追加(減)預算案」，總計歲入淨追加 172 億多元，歲入歲出平衡，沒有舉債，感謝各局處的努力，讓臺中財	教育局	08-	一、為完善本市教育環境品質，為校園注入充沛及嶄新的生命力，112 年度市府特別追加經費執行「給小朋友一個禮堂計畫」，經本局盤點後，將優先針對

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	政逐漸好轉；今年因中央給予地方超徵稅收補助款、墊付案補助款等，我們因此有餘裕做更多的建設，今年度以「追加幸福 Plus+，臺中財政再平衡」為主軸，進行「社福優先」、「教育為重」、「經濟振興」等三大面向提案，全力為臺中追加幸福： (一)「社福優先」：有錢更應該照顧弱勢民眾，我們提供全面性的老、少照顧政策，讓福利加倍，這次支出預算追加最多者就是社會福利支出，共 57 億 656 萬,8000 元、占比約 33%。 (二)「教育為重」：再窮也不能窮孩子，投資教育更可建構臺中市未來國際競爭力，本次教育科學文化支出 44 億 9,117 萬 6,000 元，占比近 26%。縣市合併後，原臺中市學校教學環境較原臺中縣完整，原縣區很多學校幾十年來仍只有校舍沒有禮堂，許多室內體育、才藝表演、展演活動、畢業典禮等無法舉行，或是改在戶外舉辦，我們想積極改善，圍於			普通班達 250 人以上且尚有足夠校地空間之學校規劃辦理，其中國中計有 5 校、國小計有 20 校，總工程經費為 21 億 1,220 萬元，另包含完工後所需舞台、燈光、音響、布幕及空調等設備經費一次編足計 3 億元，市府合計共籌編 24 億 1,220 萬元整，期許給孩子們開心，家長也更安心的優質教育環境。 二、為配合行政院食安五環政策，市府規劃推動「學校午餐採用可溯源食材計畫」： (一)強化學校午餐營養品質及衛生安全管理，培養地產地消低碳飲食習慣，加深對食材來源之了解及對國家及地區飲食文化之理解，並訂定「臺中市學校午餐採用國產可溯源食材獎勵金實施計畫」，111 年 5 月 1 日起將學校午餐採用國產可溯源食材補助，從現行的每人每餐 6 元加碼提升至 10 元，偏遠地區學校更是從原本的 10 元提高到 14 元，全部食材須具有國產可溯源之標章，即可

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	經費有限，每年最多只能協助 3 至 4 所學校增建禮堂，今年因中央超徵稅收補助，因此提出「給孩子一個禮堂」計畫，一次推動 25 校興建禮堂，縮短以往可能要花 5、6 年才能完成的建設，讓學生在學校能快樂安心學習，也持續推動「學校午餐採用國產可溯源食材計畫」，落實食安五環政策，讓學生吃的健康安全又美味。另，新興教育區面臨超額新生與學生跨學區就讀的問題，為解決此困境，文中 5 國中、文小 5 國小及文中小 3 國中預定地設校工程加速新設學校迫在眉睫。 (三)「經濟振興」：經濟發展支出 35 億 6,660 萬 2,000 元，占比約 20%，包括臺中購物節消費金回饋、捷運藍線 B19 站用地取得作業經費、梧棲漁港製冰廠及冷凍廠興建工程、東勢區埤豐橋改建工程、大肚-彰化和美跨河橋梁工			請領獎勵金，藉以提升學校午餐衛生安全。 (二)此外，自 109 學年度起本局已函文要求本市各級學校午餐全部食材採用國產可溯源食材，以維護學生食之安全，截至 111 年 12 月 31 日，本市學校參與午餐採用國產可溯源食材計畫校數共計有 314 校(100%)，採用國產可溯源食材比率達 96.61%以上，本府教育局亦將持續督導各校落實午餐自主管理，以提升學生午餐食材品質。 三、新設國中小計畫： (一)北屯區文小 5 新設國小：總經費 4 億 320 萬元，其中教育部補助 2 億 160 萬元(50%)，本案已於 111 年 12 月 20 日完成建築師遴選，預計 112 年 2 月 23 日辦理基本設計第一次審議。 (二)北屯區文中 5 新設國中：總經費 3 億 5,840 萬元，其中教育部補助 1 億 7,920 萬元(50%)，本案已於 111 年 12 月 27 日

臺中市政府第 567 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	程、巨蛋興建工程等計畫，屬於建設面、經濟面的重要建設，市府將會繼續推動。			完成建築師遴選，並於 112 年 2 月 20 日辦理基本設計第一次審議。 (三)北屯區文中小 3 新設國中：總經費 3 億 9,200 萬元，其中教育部補助 1 億 9,600 萬元(50%)，本案已於 112 年 1 月 30 日完成建築師遴選，預計於 112 年 3 月 20 日辦理基本設計第一次審議。
		本府各機關	08-	遵照辦理

臺中市政府第 568 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	2 月 6 日土耳其發生芮氏規模 7.8 的強震，消防局長立刻指示臺中搜救隊整裝待發，派出隊員洪瑞宏、莊項評、獸醫師邱裕龍、搜救犬腿腿及 Melody 搭乘專機前往遙遠的土耳其參與救災，由於搶救生命分秒必爭，壓力非常大，但搜救隊不畏困難，在天寒地凍、到處是瓦礫堆及情緒激動災民的災區裡，持續救援 72 小時不間斷，備極辛勞，今天特別頒贈獎勵金感謝搜救人員的辛勞，也準備關節保健品給出勤的搜救犬，感謝他們在艱困環境下英勇救災，是臺中之光！	本府各機關	01-	遵照辦理
2	臺中市捷運藍線綜合規劃交通部於 2 月 20 日通過審查，感謝交通部釋出善意，市府將依據委員建議修正後報行政院，俟中央核定後會儘速展開相關作業，包括土地徵收、管線與交通號誌的工程遷移，後續還有招標及發包作業等，我們有信心，也相信新任行政院陳院長可以為臺中帶來好消息，成為陳院長對中部地區第一個政績。	交通局	02-	一、 本府於 107 年 10 月可行性研究核定後，即於 108 年 3 月啟動捷運藍線綜合規劃作業，依可行性研究內容為基礎進行規劃，並同步進行環境影響評估及都市計畫變更作業，對捷運路線及車站作進一步的規劃。 二、 本府目前完成綜合規劃報告書，並於 110 年 3 月提報予交通部審議，經交通部辦理現勘、第 1 次書面審查、初審

臺中市政府第 568 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				會議、第 2 次書面審查、交通部鐵道局來函要求提供補充資料及第 1 次審查委員會等作業後，本府再於 111 年 12 月 30 日再提報修正後報告書(第 5 次)予交通部，並由交通部於 112 年 2 月 20 日召開第 2 次審查委員會，且通過交通部審查，後續將由本府修正後提送予交通部轉呈行政院續審，本府刻正依第 2 次審查委意見修正報告書，後續將持續配合中央審查程序辦理，並向行政院爭取儘速核定綜合規劃，待行政院核定後即可配合設計並進入施工階段。
3	中央流行疫情指揮中心日前宣布自 2 月 20 日起，除醫療照護機構、公共運輸等場合外，室內不強制配戴口罩，僅管如此，多數民眾在室內仍持續配戴口罩，在此呼籲市民，不要因為口罩戴與不戴而指謫他人，應給予尊重，秉持「可脫可戴，隨心自在，彼此尊重」為原則，並持續落實勤洗手的好習慣，做好防疫工作。	本府各機關	03-	遵照辦理

臺中市政府第 568 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	市府於 2 月 18、19 日開設快打站 47 處，是六都唯一加開快打站的縣市，合計 171 場次，感謝醫療人員、民政局、區公所、里長及支援的市府同仁們，經統計本次施打人數共 32,277 人，目前 50-64 歲市民疫苗覆蓋率為六都第一，感謝市民踴躍施打。施打疫苗是為了提高自身防護力，進而達到城市的保護效果，尤其疫苗防護的時間有限，口罩禁令也已逐漸解除，有的人已規劃出遠門、甚至出國，施打疫苗防護是非常好的策略，市民除了可以在疫苗預約平臺預約外，也可自行前往醫療院所施打，相關資訊請民眾至臺中市府官網查詢。	本府各機關	04-	遵照辦理
5	針對今日公務人力訓練中心「知識領航，上天下海，發展無限—111 年度臺中市政府公務人力發展訓練成果」專案報告，本人經歷許多不同公務機關，可以感受到中市府公務人員素質特別好，除了經由考試取得任用資格，具一定水準外，長期以來對於業務的精進也不懈怠，並	本府各機關	05-	遵照辦理

臺中市政府第 568 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	有公訓中心協助市府提升公務員職能發展和創造學習價值，尤其現代公務員的口語溝通表達技巧非常重要，透過精簡的語言對人民詳細說明政策，贏得信任並解決問題；國際語言能力的提升也是城市發展不可或缺的一環；另外，去除本位主義，吸取他人成功的經驗也是重要的途徑之一，「他山之石可以攻錯」，尤其近 3 年的疫情影響，許多城市、國家間的交流幾乎暫停，目前全球已逐步解封，各局處可以試著小規模方式逐步恢復交流，如：新竹縣政府在縣長帶領下，與高階公務員將於 2 月 24 日前來臺中進行城市觀摩和學習，相信在大家的交流切磋下，可以激盪出不同的火花，也請各機關把握與其他城市交流的機會，讓大家達到雙贏局面。			
6	228 連假長達 4 天，請各機關在假期時對管轄場所之公共服務仍勿鬆懈，以維護服務品質。緊接著 228 連假後，臺中將迎來今年最重大的盛事之一「2023 世	本府各機關	06-	遵照辦理

臺中市政府第 568 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 02 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	界棒球經典賽（WBC）」，這是相當難得的機會，民眾可以近距離欣賞棒球選手的精彩表現，歡迎大家把握機會前來臺中觀賽。			

貳、列管標案辦理情形

府列管標案

資料期間：112 年 01 月 01 日至 112 年 01 月 31 日

1 月份執行情形

臺中市政府 112 年 01 月份 府列管標案進度

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
112 年 01 月	484 件(87.84%)	23 件(4.17%)	1 件(0.18%)	4 件(0.73%)	39 件(7.08%)	551 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	42 件(91.30%)	2 件(4.35%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(4.35%)	46 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DD00073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
4	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								公共藝術徵選結果報告書送文化局核定中
5	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	95	98	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理物價調整款付款作業
6	106DD00289	教育局/國民中學/后里國中	臺中市立后里國民中學綜合活動中心新建工程	70,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	106DD00321	教育局/國民小學/社口國小	臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程	79,200	100	100	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
8	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 已完成驗收並支付工程尾款。
9	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	98	3	流廢標次數：10 次 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開工。111/7/14 第 1 次變更設計決標，金額 17,568,900 元。111/7/26 申報竣工。(童健程建築師事務所)
10	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	92	95	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收結算作業
11	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								驗收完成
12	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待年後 2 月擇日開工。
13	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	64	69	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 三樓柱鋼筋綁紮 2. 三樓牆單面模板組立 3. 三樓牆鋼筋綁紮 4. 三樓牆面水電配管 5. 三樓柱、牆雙面模板組立 6. RF 樑模版組立 7. RF 樑鋼筋綁紮 8. RF 樑模版封模 9. 鋼構預埋螺絲埋設 10. RF 模板拆除 11. 模版物料整理
14	108DF00141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	87	95	8	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 地磚施作、周邊整地、水電消防施做、設備安裝
15	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	57	59	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 擋土柱施工、繫梁施作、擋土柱及繫梁澆置、工區安全監測(水壓水位/路面沉陷釘)。
16	109DD00155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	84	84	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 外牆粉光、電梯安裝
17	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	71	79	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2F 泥作打底，1F 外牆防水工程
18	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	72	80	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 活動中心 4F 牆樑鋼筋綁紮、模板工程施作。 2. 活動中心 5F 鋼構柱預埋螺栓工程。 3. 活動中心 5F 樓板、4F 牆樑灌漿。 4. 教學大樓 RF 頂板鋼筋綁紮、模板工程施作、灌漿。 5. 教學大樓 1-3 樓鋼網牆噴漿、4F-5F 鋼網牆施作。 6. 教學大樓 RF 水箱基座。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	71	75	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 屋頂層斜屋頂樑版模組立,水電配管,鋼筋綁紮
20	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	79	81	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.112年1月3日蘇南陽和平建字第112001號函,提送111年12月份工作月報。 2.本月工程概要:全區水電配管、泥作灰誌施作、三、四樓鋁門窗安裝坎縫。
21	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	64	64	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 工程進度：B1FL柱樑放樣、B1F側模拆模、B1F回填、水平支撐拆除
22	109DD00175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	77	77	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結構工程 (1)B棟RF屋突樑筋綁紮 (2)A、C棟RFL 4000PSI預拌混凝土搗築 (3)D棟RFL樑板鋼筋綁紮 & 4000PSI預拌混凝土搗築 (4)A、C棟RF女兒牆單面模組立 機電工程 (1)C、D棟RFL樑板水電配管 (2)A、B棟RFL樑板水電配管" 裝修工程 (1)3F鋁門窗組立填縫 (2)3F泥作灰誌&條子施作及粉刷 (3)B1F地下室水泥漆噴塗施作
23	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	67	69	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.111年12月29日及112年1月12日召開第21、22次監造會議,同時辦理機關工程督導紀錄。 2.112/1/3承商、112/1/5監造分別提送111年12月份施工日誌及監造日報表,112/1/12局處退回補正。 3.112/1/5監造提送第5期估驗計價請款資料。 4.112/1/18局處同意預定竣工日期修正為113年1月2日。 5.112/1/17辦理工程督導。 6.本(1)月審查同意備查有「泥作裝修工程分項施工計畫、鋪面磚材料、春節安全維護計畫、鋼筋植筋暨混凝土

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								施工常見缺失修補改善計畫送審資料」。 7. 本(1)月施工概況：B棟1F頂板鋼筋綁紮、B棟1F水電配管、1F牆面頂板模板組立、B棟1F結構澆置(頂板)、施工架搭設、B棟2F放樣、B棟2F續接器安裝、A棟1F頂板鋼筋綁紮。
24	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小107年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 本案已進行驗收作業，正進行驗收缺失改善中
25	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	85	89	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 水電施作
26	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度：2.7% 實際度：2.7% 工作項目：既有建物拆除
27	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於111/12/12完成工程尾款付款。
28	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	68	73	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 矮牆及斜坡強灌漿 2. 2樓水電線路拉線
29	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	58	62	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 基礎工程-大底模板組立、混凝土澆置、安全欄杆設置、地樑鋼筋綁紮、地樑模板組立、地樑水電配管完成。
30	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	93	95	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 無縫PVC地毯鋪設及EPOXY地板施作 2. 廁所搗擺/鏡子及標誌安裝 3. 高壓混凝土磚鋪設 4. 灌木及假儉草種植 5. 機水電設備安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	110DD00 027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 本案工程承商前於 111 年 10 月 11 日申報竣工，本局前於 111 年 10 月 23 日辦理驗收，並俟廠商驗收缺失改善完成後辦理複驗。11 年 01 月 10 日辦理複驗，驗收通過
32	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	73	71	-2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 臺中市政府教育局 111 年 10 月 19 日中市教工字第 1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提出本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟結構體完成且無正常工序可施作，申請於 111 年 9 月 13 日停工案
33	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	40	40	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 教育局已於 112.01.17 發函拓邦造於本文通知日起 14 日內辦理開工，並請填列開工報告送監造單位審查後報局前置作業中。
34	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	63	75	12	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 辦理二樓頂樓低層模板組立及混凝土灌漿，挑空區高樓版排架及模板搭設。
35	111DD00 004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	65	69	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一樓模板組立
36	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	62	68	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2 樓綁筋模版
37	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理簽約程序
38	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館	112,640	57	61	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			興建工程					目前辦理基礎澆置
39	111DD00 332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1月30日申報開工
40	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於1月已施工地點架設圍籬,及各前置作業
41	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽訂契約
42	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 進行工務所興建區域整地 建築物定位丈量 開工前協調會完成 112/02/08開工
43	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於111/08/05完成規劃設計監造標,目前已進行2次校園審查,預計2/10進行第3次校園審查。
44	111DD00 393	教育局/國民中學/新光國中	新光國中-臺中市北屯區文中小3新設國中第一期工程	392,000	0	5	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.01.04規劃設計監造技術服務案決標。 112.01.17得標廠商送交「服務實施計畫書」。
45	111DD00 396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	144,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於111年12月29日決標,目前進行設計規劃階段
46	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	57	58	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 鑿井束水、開挖出土

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	39 件(90.70%)	1 件(2.33%)	0 件(0.00%)	1 件(2.33%)	2 件(4.64%)	43 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 於111年5月18日正式驗收，7月7日複驗合格，結算中。
4	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	95	85	-10	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 電梯機電施工，內部裝修作業
6	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	62	66	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區110年3月14日開工，110年11月26日竣工，第二工區110年9月1日開工，圍於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自111年3月4日起停工，12月1

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日交付D工區，第三工區開工。
7	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	60	69	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 目前辦理護岸及橋墩施作。
8	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
9	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行
10	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
11	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
12	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
13	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 經內政部111年11月2日土徵小組審議，審議結果為保留，111年11月30日再次提會審議，111年12月12日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								內政部函知徵收審議結果為補正後准予徵收，補正資料業於112年1月10日函送地政局，俟內政部公告資料審查結果
14	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
15	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路66巷(永成北路66巷1弄至長億北街)道路打通工程	278,324	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 11月1日點樁，地所分割造冊已完成，已於1月19日開第一次公聽會，4月19日已開第二次公聽會，請查估公司查估地上物後，已於8月30日召開協議價購會。全數20人同意協價，11月23日協議價購土地已全數發價。
16	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 製作徵收計畫書中
17	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	55	56	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 施工便道土方搬運回填(深槽區過河段)、圍堰導排水作業 2. A2端河道高灘地便橋範圍整地與雜草清除 3. 基樁載重試驗樁機定位與鑽掘作業 4. 春節前工區環境整理整頓
18	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	71	98	27	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收結算作業中
19	110DF00246	建設局/土木工程管理科/	太平區市民大道第二期道路開闢工程	99,900	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
20	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	53,584	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約1億1,291萬7,000元整(含台電纜線下地費用)，改善內容：道路全長2,120公尺，面

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								積約 49,936 平方公尺;人行道改善長約 885 公尺，寬約 3.2 公尺，已於 110 年 12 月 15 日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作，前經內政部營建署核准展延，同意展延至 112 年 1 月底完工，工程將持續趕辦。
21	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
22	111CF00002	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區振興街 118 巷打通工程(中正路至振興街)	108,000	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
23	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段開闢範圍用地已取得，賡續辦理地上物查估補償作業。
24	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中 110-1)第三期拓寬工程	135,700	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理產權移轉中
25	111CF00010	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理用地取得事宜
26	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計報告修改中
27	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共管溝與人行環境改善工程	55,704	57	62	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 纜線管道挖掘埋設施作。
28	111DF00121	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工	55,500	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收、缺失改善

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					
29	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	71	76	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 停工中
30	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	58	61	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 橋梁段及路堤段同步開挖施作
31	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	55	55	0	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 依契約履約中
32	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	1,920,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工前置作業進行中
33	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工圍籬架設、交維設施設置
34	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	40	55	15	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,後續以目標1月開工積極廣處
35	111DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業中
36	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 公開閱覽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計審查中
38	112AF00024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中
39	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計於 112 年 2 月 6 日議價。
40	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽協議價購程序中，預訂 112 年 3 月底召開價購會。
41	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會
42	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 27 日召開第一次公聽會 於 112 年 2 月 1 日召開第二次公聽會
43	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標作業中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：7 次 1、110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110 年 12 月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111 年 3 月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於 111 年 6 月 22 日核轉行政院審議。 4、111 年 9 月 2 日交通部函復提供行政院審查意見，市府刻正依意見修正報告中。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	57	59	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)B 區第一階段降挖出土 (2)C 區擋土柱含繫樑鋼筋綁紮 (3)C 區擋土柱施作
6	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	40	30	-10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1. 「細部設計報告書暨預算書圖」：已於 111.08.02 提送修正後細部設計暨預算書圖，並於 111.10.18 召開第二次審查會，會議決議依審查意見修正通過，修正版已於 111.11.25 提送，本處已於 111.12.23 核定。 2. 「多目標申請報告書」：目前本府教育局已於 111.7.28 函文本處同意核准多目標報告書。 3. 「都市設計審議報告書」：本府都市發展局已於 111.11.15 同意備查。 4. 「補辦預算」：考量本案後續須辦理增補預算，為不影響本案工程招標期程，設計單位已拆分成原案及後續擴充部分，專管單位已於 111.12.01 覆核後提報本處辦理核定後續補辦預算相關事宜。 5. 「工程採購招標文件」：專管單位於 111.12.29 轉呈工程採購招標文件，設計單位已依審查意見修正後於 112.01.30 提送修正版本。
7	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 1 月 13 日完成決標作業，預計 112 年 2 月上旬辦理訂約事宜。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	30 件(93.74%)	1 件(3.13%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.13%)	32 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、水湳1標：已竣工並完成決算。 二、水湳2標：已竣工並完成決算。 三、水湳3標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水湳4標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水湳5標：已於110.06.15開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議，已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於111年7月28日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公司已於111年8月22日提送修正版，已於111年9月15日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式，於111年10月18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
7	107DD01192	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水4K+225~4K+330治理工程併辦土石標售	52,778	92	92	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案因配合鐵改局鐵路橋改建工程，工程分為兩個階段，第一階段業109/8/17報竣，需待鐵路橋改建工程完成後才能進場。 2. 已於8月10日第二階段開工，施工中。 3. 預定總進度94%，實際總進度94.92%。
8	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 辦理相關驗收程序
9	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程111年7月27日竣工，8月26日辦理驗收。結算資料簽辦完成，待中央撥款後付款。
10	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、	243,950	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已於111年11月25日辦理驗收，工程結算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			永福路等鄰近區域(1-4)					
11	108DD01 134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	92	92	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175 戶
12	109DD01 001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	83	84	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進 Ø400mm：392m / 396m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m / 95m 明挖分支管 Ø250mm 212m / 212m 明挖分支管 Ø300mm 696m / 696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m / 17412m(含後巷) (2) 累計已接管戶數：2306 戶 二、目前施作項目：(1)明挖工程累計完成：18320m(2)本月已接管戶數：68 戶
13	109DD01 071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	81	78	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2) 開工日期：110 年 1 月 28 日 (3) 目前施作項目：短管推進 Φ400mm：477.9 m / 251 m 短管推進 Φ500mm：2,661 m / 1077 m 短管推進 Φ600mm：386 m / 391 m 短管推進 Φ800mm：364 m / 365 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.0m：8 處 / 0 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：8 處 / 0 處

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m：2 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：42 處 / 23 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 26 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 0 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3,084 m / 1044.3 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：310 m / 0 m (4)工程資料撰寫及製作
14	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	77	83	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程：9,129.7m(3)接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1,896m(2)明挖工程：4,531.96m(3)接管戶數：690 戶。
15	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1)推進工程：5m (2)明挖工程：10103m (3)接管戶數：4854 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1)推進工程：0m (2)明挖工程：0m (3)接管戶數：0 戶 三、112 年 1 月 13 日報竣。
16	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 111/11/10 完工，簽辦結算作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	65	70	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：864m (2) 明挖工程：3175m (3) 接管戶數：702戶 三、其他：路證申請中。
18	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	77	77	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：89m (2) 明挖工程：56m (3) 接管戶數：500戶
19	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	67	67	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1,929m (2) 明挖工程：19,586m (3) 接管戶數：4,690戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1,081.8m (2) 明挖工程：2,197.6m (3) 接管戶數：646戶。
20	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	76	78	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1233m (2) 明挖工程：8053m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數：2799 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1123m (2) 明挖工程：3156m (3) 接管戶數：884 戶
21	110DD01 034	水利局/雨水下水 道工程科/	臺中市梧棲區大智路 二段雨水下水道工程	120,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
22	110DD01 057	水利局/污水設 施科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程(含營運 維護)	3,267,261	40	59	19	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開，會議決議原則通過，已於 111 年 8 月 30 日召開委員意見修正後檢討會，已核定，後續函送營建署核備。 2. 刻正辦理 112 年度第四工區申請河川公地路證及第一工區路證事宜。 3. 材料/設備持續送審中。
23	111BD01 024	水利局/污水工 程科/	臺中市逢甲路系統污 下水道分支管網暨 用戶接管工程委託設 計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 111 年 12 月 23 日提送基本設計成果，預計 112 年 2 月 6 日辦理審查會議。
24	111BD01 040	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區豐西集 污區污水下水管道線 暨用戶接管工程設計 及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商進行基本設計中
25	111DD01 020	水利局/污水設 施科/	臺中港特定區污水下 水道系統-S 主幹管工 程(一)	301,571	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 S022 工作井-第三昇層外模組立作業。
26	111DD01 055	水利局/雨水下 水道工程科/	臺中市大肚區自由路 雨水下水道工程	58,000	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工：上網招標，6/28 第一次開標，2 家廠商投標，因家數不足，流標，7/5 第二次開標，由有達營造得標。111 年 7 月 5 日決標，111 年 11 月 15 日開工。 施工中：主要工項；1 箱涵 2.5m*1.7m，L=224.2m。2. 箱涵 2.4m*1.8m，L=246.3m。3. 石籠工程，L=75.8m。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								目前施工項目:施工中(-026~+005)箱涵施作。 已完工:持續施工中(目前詩作石龍段工程)。
27	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 細部設計營建署已於110/6/15修正後備查(110/11/9收訖),公開閱覽已於111/3/27完成,採購已簽准,111/12/15完成評選,已於111/12/29決標,目前辦理訂約中。
28	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	56	57	1	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.主要工項: 基腳保護工 1140.3M 漿砌塊石護岸 4157M2 2.目前完成數目: 第三區 1K+060~1K+105 基腳保護工 第三區 1K+115~1K+177 基腳保護工回填 第三區 1K+030~1K+177 右岸漿砌塊石護坡 CLSM 背填 3.111年10月24日申報開工, 施工中。
29	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於111年12月20日決標,工程目前計畫書送審中
30	112AD01010	水利局/防災中心/	112年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於112年1月10、11、12日完成第1次維護保養及試運轉作業。
31	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 追蹤開標情形。
32	112DD01024	水利局/水利工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	25	25	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 流標檢討 修正預算單價

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 1 月 13 日完工，刻正辦理驗收中。
2	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池 A 區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚未開工

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	56 件(77.78%)	13 件(18.06%)	0 件(0.00%)	1 件(1.38%)	2 件(2.78%)	72 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	84	85	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：9 次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	56	57	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 鋼筋進場、筏基鋼筋綁紮、土方開挖。
3	103DG00 026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
4	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 工務所設置、舊建物補強(1F 基礎鋼筋植筋、鋼筋綁紮、模板組立)。
5	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	84	82	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電銲施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	106AH00 047	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市梧棲區三民段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	33,845	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	106DB00 001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	95	98	3	流廢標次數：6 次 期程修改次數：4 次 承商於 111 年 12 月 23 日提送結算相關資料，監造單位審核後於 111 年 12 月 27 日審退在案，已請承商加速作業，承商於 112 年 1 月 17 日再次提送結算相關資料，監造單位審核後於 112 年 1 月 18 日提送，刻正審核中。
8	106DG00 042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	106DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	637,820	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
10	107AH00011	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 預定管考進度為 70%, 實際執行進度為 70%. 2 工程 2/11 開工, 本月工程進度 33.41%
11	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	100	98	-2	流廢標次數：7 次 期程修改次數：1 次 1. 「目前進度」：111.5.11 已報竣，並於 111.5.17 辦理竣工確認，於 111.10.24 正驗之復驗作業結果為合格，已於 111.11.3 舉辦啟用典禮並對外開放營運。 2. 「使照申請」：已於 111.10.27 領取使用執照。待正式用電後發文於 7 日內辦理教育訓練，已於 111.12.26 台電掛件，並於 111.12.31 辦理停電進場施做完成，目前待台電人員報竣辦理正式用電。（案件受理號:11083472 號） 3. 「建物保存登記」：已於 111.12.13 登記上網公告完成，並於 111.12.28 領取物登記謄本。 4. 「公共藝術」：契約書已於 111.9.22 訂約，廠商已於 111.10.6 提送第一期款資料至機關並於 111.10.31 審核通過完成付款，訂於 112.2.6 下午辦理廠驗，並預訂於 112.2.18 完工。 5. 「綠建築」：已於 111.11.22 完成評定收費帳戶通知表用印作業，並於 111.11.23 完成掛件，建築中心已於 111.1.6 通知評定通過，待建築標章取得後，可辦理工程結算事宜。 6. 「點移交」：已於 111.12.15 完成部分點交(標誌、標線、鋪面、植栽、清潔)。
12	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	82	81	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 A 區 R2F 結構體及裝修工程、B 區 R1F 結構體及裝修工程、C 區 PRF 結構體及裝修工程
13	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,621,184	95	93	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 截至 112 年 1 月 31 日止：工程施工進度預計進度 100%，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								實際進度 93.84%。進行地面層防水及景觀地坪施作、1F 帷幕工程、中庭風雨走廊施作、全區機電配管配線。
14	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	75	74	-1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成 14F 板灌注澆置，刻正施作 15F 柱牆樑及 RF 版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至 1 月底預計進度 47.89%，實際進度 47.32%。
15	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	93	94	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 112 年 1 月 31 日止：預計進度 96.12%，實際進度 97.67%，目前進行各樓層設備安裝工程、牆面油漆、地磚施工、天花板工程、景觀土木工程、廚具安裝、衛浴設備安裝、屋頂層景觀工程、機水電配管工程(含消防配管)等作業。
16	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	72	72	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 A 棟 5F 牆筋綁紮 A 棟 5F 牆配管 B 棟 6F 梁模組立
17	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	91	95	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 111 年 9 月 1 日竣工，於 9 月 26 日至 28 日辦理驗收，12 月 7、8 日複驗(未通過)，由廠商進行缺失改善，後於 112 年 1 月 12 日辦理第 2 次複驗(通過)，刻正進行結算資料製作及補助款請款。
18	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案原訂 111 年 12 月 15 日第 1 次申報竣工，機關會同監造單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不通過，施工廠商另於 111 年 12 月 30 日第 2 次申報竣工，機關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採分批次驗收，故於 112 年 1 月 10 日、1 月 18 日分別辦理機電、建築等部分項目驗收、預計 2 月 1 日再次辦理消防部分項目驗收。
19	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬工程	339,507	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		產修復課	屬建築群修復及再利用工程					本案工程於111年11月30日申報竣工，本處已辦理驗收作業，不通過部分限期於112年3月1日前改善完成。
20	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 各案逐層修正BIM模型並持續開發雲端管理平台功能中。
21	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 有關中央經費請撥部分，經運動局確認，體育署已於112年1月7日函復會撥核結經費尾款2,094萬9,225元，實際撥付尾款2,090萬3,247元(扣除本案違約金共計4萬5,978元)。
22	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已於112年1月9日提送土建初驗缺失改善，已於112年1月18日辦理機電初驗複驗及預計2月6日辦理機電初驗複驗(中央監控系統軟體需再測試,預計112年2月6日續驗)
23	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	93	92	-1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 水電設備安裝、天花板施作、景觀放樣貼磚、門窗玻璃安裝。
24	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 目前尚在等待第一次變更設計的議約，故先辦理停工作業，待程序完成後再進行復工。
25	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：4次 目前預算已通過，刻正辦理議價作業，倘議價合意，將速理復工及竣工，以利後續驗收結算作業。
26	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。 111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。 已於112年1月16日辦理點交。
27	108DG00030	交通局/停管處/設工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 111年12月6日正驗複驗合格，並辦理委外招商作業。 2. 於111年12月23日辦理點移交作業，111年12月20日前完成教育訓練，於111年12月26日完成啟用典禮，下午3點開放啟用。 3. 待綠建築及智慧建築證書取得，即可撥付尾款。
28	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	56	57	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至112年1月31日止：預計進度3.563%，實際進度4.511%，目前施作臨時擋土支撐(第二層水平支撐完成)。
29	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	72	68	-4	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 A棟3FL板上層筋綁紮 B棟4FL板上層筋綁紮 C棟5FL梁板模組立 D棟4F牆筋綁紮及機水電配管 E棟4F牆筋綁紮
30	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	74	69	-5	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工，工程截至111年12月31日止；北棟2F完成，3FL樓板澆置完成，3F單面模組立及牆

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								筋綁紮，南棟 3F 牆柱封模，樑鋼筋組立。
31	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	62	67	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 本案 110 年 6 月 23 日開工，工程截至 112 年 1 月 30 日止：實際進度 29.77%，目前進行 4F 結構體工程、A.B.C 棟 4F 柱牆鋼筋綁紮、模板組立等作業。
32	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	73	73	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 4 樓屋突柱牆、欄杆模板組立及牆筋綁紮。
33	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 初驗之複驗程序於 112 年 1 月 16 日完成，廣續辦理第二階段工程驗收事宜。
34	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況： (1)施工進度:截至 112 年 1 月 31 日止，預定進度 9.18%，實際進度 11.32%，超前 2.14%。 (2)工程施工概要：基地祛水、抽排水。左棟 1F 版模版拆除、左棟 1F 柱續接、左棟 1F 放樣。 2. 設計面辦況： 統包廠商於 112 年 1 月 18 日提送第三階段系細部設計書圖(泳池)，專案管理單位刻正審查中。
35	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/1/13 建造執照辦理變更設計已核准。2. 112/01/18 提送細部設計階段 BIM 成果報告書(1C 版)，預計 112/02/14 召開第二次審查會議。3. 112/01/09 候選智慧建築證書已掛件諮詢。4. 111/12/28 第三階段有價土石方開始出土，預計於 112/02/05 前完成。5. 112/01/16 下段擋土柱工程已進場，總計 134 支，目前完成 47 支，尚餘 87 支，預計 112/02/07 前完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3. 112 年 1 月至台中市豐原區安康段二期、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議。
37	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 二、112/01/03(二) 1. 第 167 次專業技術協調會議。 ----- --- 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 一、召開第 168、169、170 次專業技術協調會議。 二、回覆承中巨專字第 1120107002 號函本期及非本期工程預算之合理性，及訪商結果相關圖說釋疑。 三、提送補充承中巨專字第 1120107002 號函「建議調整為全套管基樁臨時地錨方式」細部設計圖說。 四、申請臺中市巨蛋體育館細設階段文中小 6 用地實驗小學細部設計成果核定版展延。
38	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 展覽棟-B2F-地下室水箱室牆面灰誌、展覽棟-4F-電纜溝牆面打底、展覽棟-RF-防水施工(Type-H)、展覽棟-S 區-B1F-油漆粉刷(底漆)、展覽棟 N 區-3F-基座 Epoxy 塗佈(中塗)、展覽棟-N3 區-2F-風管安裝。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	60	62	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 擋土設施水平支撐第三層水平支撐作業。 2. 接地施工。 3. PC澆置及養護。 4. 土方清運降挖(第三階段)(完成面) 5. 祛水工程持續抽水作業。
40	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	81	83	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 目前施作項目為： 東側水溝施作 施工架部分拆除 鋁門窗安裝 花台防水施作 管理室櫥櫃 機電消防設備安裝 2. 於111年12月15日辦理111年度第二次施工品質督導，缺失改善報告已於112年1月18日同意備查。 3. 公共藝術設置案決選會議已於112年1月11日辦理，預計於112年3月10日辦理議價。
41	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	72	72	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 B棟14FL梁板筋綁紮、灌漿 C棟11FL梁板筋綁紮、灌漿 各棟水電配管 裝修： 2~3F泥作粉刷 5~7F平頂批土 AC棟4F輕隔間處雙面封板 B棟7~8F輕隔間骨架組立 A棟外牆吊線打石 AC棟9~10F鋁門窗安裝
42	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	40	59	19	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 112/1/13建造執照辦理變更設計已核准。2. 112/01/18

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								提送細部設計階段 BIM 成果報告書(1C 版)，預計 112/02/14 召開第二次審查會議。3. 112/01/09 候選智慧建築證書已掛件諮詢。4. 111/12/28 第三階段有價土石方開始出土，預計於 112/02/05 前完成。5. 112/01/16 下段擋土柱工程已進場，總計 134 支，目前完成 47 支，尚餘 87 支，預計 112/02/07 前完成。
43	109DQ00002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 廠商申辦消防許可作業。
44	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2. 實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。 3. 111 年 12 月 26 日已依第 7 條第 2 款第 4 目規定召開統包需求計畫書等 4 本計畫書審查會議。
45	110DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市文中 10 棒球場興建工程第二期工程	55,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工
46	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	67	67	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 公五牆樓板組立及水電配弱電箱;公六一樓版混凝土圓柱試驗。
47	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	55	55	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 計畫書送審、施工圍籬施作、工務所搭設、臨時水電施作、CCTV 線路施作、環境整理
48	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 1 月 4 日召開開工前品質管理宣導會議，刻正辦理施工廠商開工前計畫書、預定進度審查事宜，預計 112 年 3 月底前開工。
49	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建統包工程	576,458	59	59	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(1)施工進度:截至112年1月30日止,預定進度9.03%,實際進度10.74%,超前1.71%。 (2)工程施工概要:基地祛水、抽排水。右棟FS樑柱模板組立,左棟1F水電施作、右棟1F柱箍筋、繫筋材料進場、左棟1F放樣。 2.設計面辦況: 統包廠商於112年1月18日提送第三階段系細部設計書圖(泳池),專案管理單位刻正審查中。
50	110DF00 240	建設局/建築工程 管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	10	30	20	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 於112年1月7日簽准經費缺口執行方式。於112年1月11日公告上網,預計112年2月9日截止投標、112年2月10日開標、2月15日評選。
51	110DF00 250	建設局/建築工程 管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	64	64	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1.本案已於109年10月5日核定初步設計書圖及初步工程預算書;於109年10月16日提送審議報告書辦理都審程序,並於109年10月23日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於110年6月15日審定,本案建照已於110年7月28日取得。 3.本案工程招標簽陳已於110年8月27日簽奉核准,已於110年9月1日上網公告,並於110年10月1日開標,開標結果為一家廠商投標,未達法定家數流標,已於110年10月5日第二次上網招標,已於110年10月6日公告,於110年10月14日開標,訂於110年10月27日評選。 4.110年11月5日決標。 5.110年12月7日完成訂約。 6.111年1月27日辦理開工。 7.施工作業中
52	110DF00 251	建設局/建築工程 管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	431,600	25	40	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 1.本案基設已於110年5月12日核定、111年4月19日都市設計審議核定、111年7月21日細部設計書圖核定、111年10月17日建照取得。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.111年11月11日工程案決標，並於111年12月14日完成契約簽訂，於111年12月23日辦理開工動土祈福典禮，刻正辦理開工前置作業及相關計畫書提送。為配合地方需求並經簽奉准於112年2月6日發文通知廠商開工。
53	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	30	45	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案採三階段細部設計核定，已於111年12月29日召開第三階段第二次細部設計審查會議，統包廠商預計112年2月3日提送修正後書圖予專管單位審查，俟專管單位審查後提送機關核定。 2. 112年1月18日與都發局確認雜照併建照申請方式，本案採雜照先行報竣後申請建照，廠商預計112年2月6日提送雜照資料予都發局申請報竣，報竣完成後申請建照，預計2月中旬完成建照。
54	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本基地原為墓地，地方要求全面開挖檢視是否仍有遺骸，經議長協調後，決議試挖6孔確認，無骨骸則開工辦理。111年12月1日試挖。目前尚未開工，已於111年12月26日召開基地試掘後續協商會議。決議由梧棲區公所編列經費，由生管處辦理全面開挖確認地下是否仍有遺骨。俟全面開挖完成後移交本局辦理工程開工。
55	110DF00 316	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區延續工程	60,000	95	100	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
56	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 目前建造執照申請，都發局正審查中，要求補提送免變更都市設計審議報告書，事務所於112年1月9日提送、1月10日對圖(部分圖面有缺)，1月16日再提送、1月17日再對圖(部分說明有誤)，於1月19日再次提送補正，賡續追蹤辦理情形。 2. 詠洳營造實業有限公司於111年12月21日完成訂約，111年12月26日辦理開工動土祈福典禮，刻正辦理開工前置作業及相關計畫書提送。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
57	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。 111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。 已於112年1月16日辦理點交。
58	110DG00034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	55	59	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 本案於111年9月15日開工，12月份施作工項： 1. 第1區B3F柱筋綁紮、模板組立、機電配管及混凝土澆置。 2. 第2區筏基地梁鋼筋綁紮、連通管設置及混凝土澆置。BS版模板組立及箱室清潔。 3. 第3區基礎鋼筋綁紮、模板組立、連通管設置及混凝土澆置。地梁鋼筋綁紮、模板組立、連通管設置。 4. 工區臨時抽排水作業施作。 5. 安全監測作業定期觀測。 6. 職安衛相關設施設置。
59	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	68	76	8	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 本月進行2樓結構工程、水電配管、施工架搭設。
60	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年1月10日決標，賡續辦理基本設計等作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
61	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 2 日公開上網招標，分別於 111 年 10 月 4 日、111 年 10 月 12 日、111 年 11 月 15 日三次開標，均無廠商投標致流標，於 111 年 11 月 30 日召開流標檢討會議，會議決議因本案追加預算已到位，請設計單位將後續擴充併入全案一同招標，並依市場行情重新檢視預算，已於 111 年 12 月 19 日函報本局，112 年 1 月 3 日第四次公告上網招標，預計於 112 年 2 月 14 日開標、112 年 2 月 17 日召開評選會議。
62	111DF00 217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 臨時滯洪池開挖、鋪設防塵網。
63	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	325,300	10	25	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 23 日簽奉上級機關核准採最有利標決標，111 年 12 月 28 日公告上網，預計於 112 年 1 月 31 日開標；委員名單勾選已於 111 年 12 月 29 日簽准，並已成立評選委員會。
64	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	6,490,000	40	30	-10	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 1 月 17 日流標(4 家廠商領標、無廠商投標)，規設單位、專管單位及住宅處刻正檢討招標預算及後續採購策略。
65	111DF00 272	建設局/新建工程處/建築工程科	審計大樓修繕及廳舍搬遷工程	60,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 1 月 6 日核定基本設計書圖；細部設計部份，事務所預計 112 年 2 月 13 日提送，另預計 112 年 2 月 22 日召開細部設計審查會議。
66	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	376,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃設計監造案已於 112/1/11 訂約，已於 1/13 提送受雇勞工名冊、保險、工作執行計畫書、規畫說明報告書，待專管單位審查後轉呈至機關簽辦後續備查作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
67	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:0%。 2. 實際管考進度(已完成):0%。 3. 本案自110年9月24日專案管理(含監造)技術服務案契約簽訂,111年12月26日已依契約第7條第2款第4目規定召開統包需求計畫書等4本計畫書審查會議。
68	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於111年12月13日簽約，訂於112年2月22日辦理動土典禮，預計112年2月底至3月初開工
69	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計112年6月中旬遴選規劃設計單位
70	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中
71	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月9日上網公告招標。
72	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計113年2月1日完成。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	63	68	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	13 件(86.66%)	1 件(6.67%)	1 件(6.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	15 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水湳陽光籃排球場興建工程	65,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案辦理工程結算中。
3	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於112年1月16日辦理正式驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	79	79	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 東峰國中. 立德東街刷毛地坪. 大智公園斬石子地坪. 國光國小綠籬及植栽. 勞工中心整地拆除及噴灌系統
5	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
6	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，續辦撥款事宜。
7	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 111 年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收
8	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第四派結算作業
9	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	87	81	-6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工廠商申請自 11 月 9 日起停工，經監造單位審核符合規定，簽辦中。 施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養工程第一區段完成後方可接續施作。
10	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
11	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台 3 跨越自行車橋工程	56,940	59	63	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)截至 111 年 1 月 31 日，預定進度：15.96%，實際進度：18.76%。 (2)目前施作工項：P4 周邊集水井及復舊水溝鋼筋綁紮及底板組模、P4 周邊排水基礎混凝土澆置、P5 邊排水溝復舊牆模組立、南側路堤(伸縮縫、混凝土養護、模板拆

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								模)、北側路堤(鋼筋綁紮)、鋼構廠驗鋼板取樣、夾層試驗、機關辦理年前職安交維設施督導、工區環境整理。
12	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 12 月 28 日簽約，刻正辦理開工前籌備事宜。
13	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
14	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工，並履約中。
15	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第一次派工作業

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	5 件(62.50%)	3 件(37.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	95	90	-5	流廢標次數：6 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						隔間牆施工、A棟機房地坪 EXPOXY、黑槽缸槽口增築、防火門安裝、春節環境巡檢。
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	84	81	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 112 年 1 月 31 日預定進度 74.09%、實際進度 66.93%，目前施作工項為：1. 工地拆除，B 區二樓東側磚牆切割後拆除 2. 泥砂漿粉刷，牆 3. 1:3 水泥粉光 4. 砌紅磚，原有磚牆角隅補強 5. B 區西側磚牆新增開口 8mm 耐候鋼板補強 6. A 區基牆透氣格柵清理修復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 7. 木料刷塗抗紫外線護木油 8. 門窗工程 9. B 區東側立面耐候鋼加工組立 10. 整地放樣 11. 清水混凝土模板組立及拆除 12. 自充填混凝土含澆置，210kgf/cm ² 13. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 14. 開關箱設備工程 15. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程。
3	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2. 於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議、9/30 召開第九次工作會議、10/19 召開第十次工作會議、10/28 召開第十一次工作會議。 3. 於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦理活動記者會。 5. 於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。 6. 第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。 7. 於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17 第二次契約變更換文辦理、9/23 簽准辦理第三次契約變更。 8. 於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。 9. 第二波住宿抵用券自 5/8 至 8/31 開放兌領、轉讓及使用。 10. 業於 111 年 10 月 3 日抽出 7,185 位中獎民眾，此次住宿抵用券限期使用至民國 112 年 2 月 28 日(二)為止，截至 12/20 已安排寄送 5,715 份(執行率

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								79.5%)，剩餘票卷 1,470 份，剩餘票卷已搭配本局年底前各項活動持續推廣本市安心旅宿。11. 本月無最新辦理情形，待 112 年 2 月 28 日活動截止後，承商提供結案報告，以辦理驗收付款事宜。
4	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	91	95	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 目前施工項目（多媒體播映設備測試、水湳驛站模型機陳設等）
5	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	59	58	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案因結構變更影響要逕作業，目前已無施作項目，於 111 年 10 月 28 日起停工，請監造單位及承商依契約規定提送停工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於 111 年 12 月 6 日前提送本處憑辦，12 月 16 日辦理審查會議，該日審查不通過，相關修正資料限期 112 年 1 月 12 日前提送，預計 2 月 7 日辦理審查會議。
6	111AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 標案 8/12 上網公告、8/30 開標、9/2 評選、9/8 評選結果簽准、9/16 議價決標；活動辦理期間暫定 12/3(六)至 12/18(日)，計 16 天。 2. 9/21 召開第一次工作會議；10/26 召開第二次工作會議；11/21 召開第三次工作會議。 3. 9/14 召開第一次跨局處會議；9/22 與種苗場點交活動場地；10/7 召開交通疏導組第一次工作會議；10/17 與交通局、建設局等相關單位辦理華豐街路側水溝蓋板鋪設及九渠溝滯洪池旁機車停放區確認場勘。 4. 11/21 召開第二次跨局處會議，11/24 與交通局等單位辦理接駁專車接駁站點位及木棧道鋪設範圍會勘。 5. 11/28 辦理活動記者會；11/30 辦理初勘；12/3 開幕儀式；12/18 活動結束閉園；12/23 撤場作業結束。 6. 廠商 112/1/16 提送成果報告，訂於 2/2 辦理驗收。
7	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	30	56	26	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月 16

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日辦理評選，6月10日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於111年6月24日上網公開閱覽，7月18日截標，7月19日開標，計1家投標，本次開標結果其家數未達3家流標，預計7月22日上網辦理第2次招標公告，預定7月28日截標，7月29日開標，共計2家投標，8月9日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於111年8月25日辦理決標紀錄，9月30日簽約、11月23日開工，截至112年1月31日止預定進度0.800%。實際進度2.116%，目前進行假設工程(宅第內雜物清運)。
8	112AJ00001	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2023 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	34,850	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於9/15日簽准，9/16日上網，10/13評選廢標；10/14上網招標，10/20評選，10/28議價決標。 刻正辦理第一期款撥付事宜 履約進行中

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(90.91%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 1 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 112.1.3 西屯區生態段 63、70 地號第 2 次抵價地點交。 2. 112.1.11 「2023 臺中市跨年晚會活動」跨局處檢討會議。 3. 112.1.11 新聞局點還西屯區逢大段 3、5、11、13 及 16

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								地號等5筆土地，同時將逢大段16地號三方點交予觀光旅遊局辦理燈會使用。 4.112.1.13「臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用新建、移轉及營運案(BTO)」施工前說明會。 5.112.1.19水湳環境維護及修復工作(開口契約)第5次派工驗收-生態段41、52、53、59、111地號。 6.更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	95	92	-3	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1、大公一工區污水工程、道路工程、景觀工程 2、公兒十四工區景觀工程
5	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 準備結案資料
6	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	75	75	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理第二次部分驗收作業，橋梁工程前置作業準備。
7	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	74	75	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖 箱涵、排水溝、滯洪池、支管洞道鋼筋綁紮及模板組立 纜線管路埋設 污水、自來水工程
8	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	64	65	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 支管洞道開挖
9	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。
10	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 6 日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	280 件(89.17%)	1 件(0.32%)	0 件(0.00%)	1 件(0.32%)	32 件(10.19%)	314 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 112 年 1 月 9 日提報 111 年 12 月份工作月報至本局備查，本局於 112 年 1 月 12 日備查。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 可行性研究報告已於111年6月20日函報交通部審查，交通部於111年9月21日回復意見，目前依意見修正中。
5	106AH00053	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	106年度臺中市社會住宅包租代管試辦計畫	216,432	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦理區段徵收申領抵價地相關事宜。 2.辦理區段徵收發價相關事宜。 3.辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相關事宜。
7	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案107學年度第2學期到園檢查作業業於108年4月16日及24日辦理完竣，107學年度第2學期第2期政府分攤之學費差額業於4月15日前辦理撥付，並業完成107學年度家長滿意度調查，另業配合中央少子女化政策計畫之配套措施進行契約變更事宜，並業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜完竣，業於108年10月5日完成107學年度分期驗收作業，業於108年11月21日，25日，28日完成績效考評作業。考評結果達90分以上者，該園得以申請績效獎金，業於109年2月完成績效獎金撥款。108第2學期到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及29日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
8	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦理112年度第四工區河川用地及第1工區路證申請事宜。 2.各項材料送審及驗廠/廠驗進行中。
10	107AE00057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年1月7日廠商提送111年12月份工作月報，並於112年1月9日經本局備查。 2.112年1月9日廠商提送山崩地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告(第2次意見修正本)，由本局轉請委員於112年1月31日前擲回審查意見。 3.112年1月5日本局召開活動斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告及地質與鑽探作業報告審查會。會後請廠商將報告修正後提送本局轉送各委員確認並補充斷層帶開發之可行性方案內容、敘明其中利弊得失，以利本局後續決策評估。 4.112年1月18日廠商依約提送本案環境影響說明書(初稿)，本局先行存查。
11	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。 3、規劃階段：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18函請規劃單位修正草案內容、研議市民大道南段土地規劃、111/7/29規劃單位提交修正草案、111/08/16提送修正草案(修正版)、111/09/02簽核市民大道開發方式、111/09/26召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、11/11/4簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1局會前會報告草案內容、111/12/16土管草案研議。111/12/23函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112/1/13規劃單位提供修正後草案書圖。經112/1/18與規劃單位核對草案書圖尚須補正，112/1/30函請請規劃單位依限補正。
12	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶	56,680	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			救發掘計畫					1. 整合標施工監看持續監看中。
13	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 綜合規劃報告書說明書：本府已於 111 年 12 月 30 日依交通部 111 年 11 月 1 日審查委員會審查意見完成報告書修正並檢送予交通部審查，刻正由交通部審查中。
14	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。
15	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約(價)、1 月 30 日發布決標公

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
16	108AD01034	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	77,809	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
17	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於112年1月5日依規檢送111年12月份工作月報，本局112年1月7日存供備查。
18	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 監造作業
19	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，111年11月1日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。 另兩案停車場主體工程尚在履約中，並持續於各案列管工程執行進度。
20	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於112.1.18應機關要求辦理111年12月份工作會議。
21	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			檢討整體規劃案					112年1月18日召開112年第1次工作會議。
22	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)108年5月30日簽約。 (2)108年6月6日檢送工作計畫書，108年7月11日召開審查會議。 (3)109年4月23日完成地形測量驗收，109年5月28日、109年6月18日、109年7月7日、109年8月13日、109年8月31日、109年11月12日共召開6次重製疑義研商會議。 (4)110年1月22日提送期中報告書，110年1月28、29日召開機關研商會議，110年3月10日召開期中審查會議。 (5)110年6月17日提送期末報告，110年7月29日召開期末審查會議。 (6)110年9月23日、110年10月4日、110年11月16日、111年5月19日共召開4次變更草案確認研商會議。 (7)110年7月12日面報局長，110年8月26日面報秘書長，110年11月15日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計111年辦理公展。 (8)111年9月27日面報局長公展前變更草案，經指示簡報修正後111/10/3面報秘書長。 (9)111年10月24日召開第5次變更草案研商確認會議。俟農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及提供相關資料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。 (10)111年12月30日廠商先行提供公展計畫書電子檔供本局檢視確認。 (11)112年1月5日函請地所提供最新土地所有權人資料。 (12)112年1月18日與廠商確認公展草案，預計112年2月簽辦公展事宜。
23	108AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年1月5日召開「高風險作業執行成效檢討會」

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			監造)技術服務案					2. 監造於 111 年 12 月 21 日辦理 111 年度第 4 次外部品質稽核經專管及監造確認相關缺失已於 112 年 1 月 19 日改善完成並已同意備查。
24	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
25	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112 年 1 月 7 日函請規設單位回復本期及非本期工程預算之合理性及訪商結果相關圖說疑義。 二、112 年 1 月 13 日提送文中小 6 實驗小學第 4 版教育局及新建工程處審查意見。 三、召開第 167、168、169、170 次專技會議。
26	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 111/9/30 期末審查會議，10/24 函送紀錄。 2. 111/11/9 規劃單位函知國外團隊將於 112 年 1 月來臺，12/27 奉核，12/30 發工作坊邀請函。 3. 112/1/17 規劃團隊工作會議，1/17WW 現勘，1/18 拜會市長，1/18 成果工坊。
27	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 刻正由都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2 次小組會議)。 8. 都發局於 112 年 1 月 6 日函文第 2 次小組會議紀錄。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9. 契約執行中。
28	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,900	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成各區場次公展公聽會作業，刻正辦理台中市國土計畫審議會前置作業。
29	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 民政局將於 2/2 日召開研商會議，後續執行方案將以會商結論賡續進行。
30	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置。
31	109AH00025	都發局/都市更新工程科/	臺中大車站計畫－原建國市場及附近地區都市更新事業招商計畫案	12,000	95	85	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 18 日面報局內長官，已於 2 月 1 日面報府層，後續依修正方案，擬辦理變更都市計畫相關作業。
32	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 8 日及 9 月 15 日召開第 6 次及第 7 次工作會議，111 年 12 月 26 日召開期末報告審查會議，112 年 1 月 5 日核發會議紀錄，60 日內應提供修正後期末報告書。
33	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案刻正執行中，目前辦理先期計畫修正及研擬招商文件中。
34	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫－臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	254,505	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 驗收完成，結算中
35	110AD01013	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作(第一次後	82,959	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			續擴充)					
36	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待廠商提送年報並確認無剩餘代辦事項後辦理驗收
37	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 細部設計第二-1 批次本局已同意核定，提送營建署俟營建署審查後備查。 2. 刻正協助辦理第四工區及第一工區路證申請。
38	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112/1/6 召開期初報告書會前會議。
39	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
40	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
41	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於 110 年 8 月 13 日完成評選。 現已於 110 年 9 月 2 日進行議價作業，並於 110 年 9 月 24

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日簽約完成。 依約於110年10月13日提送工作執行計畫書，10月8日提送9月分工作月報，10月21日提送第2次工作會議紀錄。 110/11/10 提送10月份工作報告，110/11/15 提送110年度第2次工作會議紀錄，110/11/30 提送110年度第3次工作會議紀錄。 110/12/13 提送11月份工作報告，10/12/27 提送第4次工作會議紀錄。 111/01/11 提送12月工作報告、111/01/18 111年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送1月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送2月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送4月工作報告、111.06.10 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送5月工作報告、111.07.08 提送6月工作報告、111.08.09 提送第8次工作會議紀錄、111.08.09 提送7月工作報告、111.09.08 提送8月工作報告、111.09.19 提送第9次工作會議紀錄、111.10.04 提送9月份工作報告、111.10.28 第10次工作會議-討論豐二公債計畫、111.11.10 提送10月份工作報告、111.11.24 檢送第三階段招商廣告宣傳工作計畫書、111.11.25 檢送第11次工作會議紀錄、111.12.1 提送11月份工作報告、111.12.20 提送第12次工作會議紀錄、112.1.13 委託東昇協助取得375承租戶終止租賃同意書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	110AE00042	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 112 年 1 月 10 日依規檢送 111 年 12 月份工作月報，本局 112 年 1 月 13 日存供備查。 2. 112 年 1 月 3 日召開地質鑽探與試驗成果報告審查會議。
43	110AE00048	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-軌道經濟數位行銷專案管理服務	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並已於 111 年 4 月 1 日至 6 月 15 日舉辦首波活動捷運短片節，已於 8 月底至 9 月底啟動捷運百大店家購物活動，並於 12 月舉辦圖文影音徵稿競賽。
44	110AE00050	經發局/產業發展科/產業發展科第三股	弦線新經濟-捷運及跨境基地場域空間規劃建置服務案	14,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，於 111 年 1 月 20 日通過工作計畫書複審通過，並於 111 年 3 月 4 日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111 年 8 月捷運站 LCD 互動屏幕施工完成、10 月辦理 LED 螢幕施工完成、11 月完成 3D 裸視動畫上映。
45	110AF00113	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等九座公園	17,408	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
46	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 原本契約部分已完成派工
47	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 12 月份付款作業。
48	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			費用委託代收案					履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。111 年 12 月廠商代收停車繳費單 861,126 元計件，代收停車費金額 36,700,156 元，代收手續費為 3,513,196 元，刻正辦理 12 月份手續費付款作業。
49	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
50	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 11 月勞務酬金已於 111 年 12 月 21 日辦理驗收作業，勞務酬金計 11,101,436 元，已辦理經費保留，刻正簽辦勞務費撥付作業。 2. 111 年 12 月勞務酬金，已辦理經費保留，刻正辦理結算驗收作業。
51	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 11 月勞務酬金已於 111 年 12 月 21 日辦理驗收作業，勞務酬金計 7,352,494 元，已辦理經費保留，刻正簽辦勞務費撥付作業。 2. 111 年 12 月勞務酬金，已辦理經費保留，刻正辦理結算驗收作業。
52	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案廠商依契約規定於 1/9 檢送 12 月分工作月報，並於 1/11 核定備查。 二、本案訂於 1/30 辦理驗收作業，預計於 3/31 前完成撥款，並辦理後續結案作業。
53	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
54	110AG00064	交通局/交通行政科/	111 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警	12,447	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			衛勤務業務					已辦理完成。
55	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32.111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33.111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34.111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35.12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。 37.112 年 1 月 12 日召開第 8 次工作會議。
56	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 111 年 9 月 29 日面報期中進度及座談會企畫內容，111 年 10 月 28 日檢送變更勞務採購契約(調整座談會履約期限)，同日廠商檢送期中報告書及影片內容，112 月 1 月 6 日召開第 2 次工作會議討論期中報告及影片，修正後提案面報局長後召開期中報告審查會議。
57	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議。
58	110AH00041	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
59	110AH00042	都發局/建造管理科/	臺中市建照電子履歷暨智慧管制平台建置計畫	19,920	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
60	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。 110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。
61	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1/30 南屯區建功段全面進場，預計 2/2 育賢二期現地會勘

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
62	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/6 南屯區建功段社宅進場，2/2 育賢二期樣品屋討論後於 2/6 提供該案評估計畫書
63	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1/14 南屯建功段冷氣完成施作，1/18 辦理履約確認，預計 2 月辦理太平區育賢 2 期樣品屋施作。
64	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 1 月 31 日媒合件數 1578 件。
65	110AH00068	都發局/建造管理科/	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商依規於 111.12.27 提送年度成果予專案總顧問，經專案總顧問於 112 年 1 月 10 日審定。
66	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,748	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理書面驗收，核銷中
67	110AM00138	警察局/犯罪預防科/	110 年度追加預算「清水、梧棲、沙鹿區」治安要點錄影監視系統採購案	17,000	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
68	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
69	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理工作計畫、調查計畫、簽證計畫、BIM 計畫等審查。 2. 辦理測量、地質、交通調查前置作業協調。 3. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度。
70	110DK00018	社會局/秘書室/	臺中市公設民營梧棲三民托嬰中心裝修工程	85,906	79	95	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 18 日工程竣工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
71	111A725008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派固定 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
72	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 111 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
73	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收中
74	111AA00014	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	111 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,362	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
75	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,415	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 刻正履約中。
76	111AB00028	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	東海館火化場汰換空氣污染防治設備第 4 套	20,190	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
77	111AB00043	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)(cal1156)	26,800	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
78	111AB00044	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市定點配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)(案號：cal1161)(含後續後擴充)	36,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
79	111AB00048	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市定點配送防疫關懷包採購案(開口契約)(案號：cal1165)	51,300	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
80	111AB00049	民政局/區里行政科/區里行政	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開	10,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	口契約)cal1156 後續擴充(案號：cal1169)					本案廠商業依契約規定報送派驗，惟本案經費辦理保留程序中，款項須俟本府預算保留會議通過後辦理撥付。
81	111AD00103	教育局/國民小學/四張犁國小	四張犁小-111 數位學習推動計畫財物採購	15,427	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商已於 111 年 10 月 13 日申報完工，111 年 12 月 6 日進行驗收作業完畢！結算資料已經完成！經費尚未核撥入校
82	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
83	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 111 年度推動中小學數位學習精進方案—校園無線網路建置採購案	109,818	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本市 159 所學校，無線網路 AP 新裝機 2896 台、舊機遷移 1472 台。
84	111AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市 111 年度智慧輔助教學設備充實採購案	32,480	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 406 間全數安裝完畢。
85	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/28 函文建築師事務所依據契約期限提交服務計畫書、基本設計審議及初步工程預算書。 2. 12/30 建築師事務所函送服務實施計畫書及實施簽證執行計畫。 3. 112.1.3 建築師事務所函送 12 月分工作月報表 4. 112.01.19 建築師函送建築師專業責任險及雇主意外責任保險單。
86	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111 學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 去文確認可否寒假、暑假學生為用餐時間施工。
87	111AD00165	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-112 學年度中投區高級中等學校免試入學委員會報名及分發作業資訊系統採購案	11,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
88	111AD01002	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	12,500	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：提送 111 年 12 月月報及 111 年報 (3) 預計完工日期：112 年 03 月
89	111AD01003	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	32,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 梧棲大排、惠來溪、筏子溪東大溪水淨場操作及周邊景觀維護工作
90	111AD01005	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	33,100	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：提送 111 年 12 月月報及 111 年報 (3)預計完成付款日期：112 年 04 月
91	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理事項完成
92	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中
93	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行操作維護作業
94	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 正常操作維護中 2. 12 月份月報備查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
95	111AD01019	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置	26,100	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
96	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 3 次後續擴充第 1 次變更)	13,085	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
97	111AD01035	水利局/防災中心/	111 年度水災智慧防災計畫-臺中市水情監測系統建置(第二批)	22,245	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
98	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 111 年 12 月 30 日完成裝設水位計 50 站。 2. 已於 111 年 12 月 30 日完成測試報告及 111 年成果報告。 3. 已於 112 年 1 月 9 日完成部分竣工確認。
99	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
100	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廬子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月請款簽准已付款，12 月月報已備查。
101	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 112 年 1 月 18 日提送環境影響差異分析報告初稿。
102	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產業發展科第二	2022 臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推廣計畫委託專業服務	15,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商已於 1/29 提送修正版結案報告，刻正排定審查日期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		股	案					
103	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、112/1/17 12 月工作月報備查
104	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.1 月 9 日提交 12 月份月報。 2.1 月 10 日本局備查。
105	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.1.12 函送 111 年第四季環境監測計畫報告。112.1.18 同意期中工作報告書(修訂版)。112.1.6 函送 111 年第四季環評承諾事項申報及土石方處理統計表資料，本局 112.1.9 備查。
106	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111 年度臺中購物節	46,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中，於收到廠商提送階段性成果報告後，規劃於 2 月底前辦理審查會議。
107	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中購物節	45,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規劃期程辦理招標程序。
108	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
109	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 成果報告書製本
110	111AF00040	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十一座公園	14,582	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理竣工作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
111	111AF00 041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理竣工作業
112	111AF00 052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
113	111AF00 053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收
114	111AF00 055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
115	111AF00 059	建設局/養護工程處/北屯工程隊	111 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	10,386	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已驗收完成，辦理保留款中
116	111AF00 088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，契約持續辦理中
117	111AF00 110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約相關事宜
118	111AF00 116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
119	111AF00 130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112 年度臺中市公園安全維護勞務契約-臺中市原八區	12,760	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理契約書製作
120	111AG00 002	交通局/公捷處/運輸工程科	111 年度公車專用道與臺中轉運中心之相	12,467	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			關設施檢修及清潔維護案					本案已於112年1月7日完成本年度最後一次清潔，刻正辦理驗收及撥款作業。
121	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 111年11月份勞務費於111年12月31日核付(應付金額計新臺幣492,827元整)。 2. 本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，111年12月份催繳、退費、舉發勞務費勞務費尚未驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
122	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商於111年12月22日提供第三次派工完工通知，刻正辦理驗收作業，待驗收完成即辦理撥款作業並結案。
123	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自111年08月1日起至113年07月31日止，採按月付款。經查111年12月份金融電信代收案，代扣筆數340,452筆，廠商代收停車費14,717,809元，支付廠商代收手續費1,089,446元。
124	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商已備料完成，正辦理第一次派工
125	111AG00044	交通局/交通規劃科/	111年度中彰投聯合交通協控計畫	12,000	85	98	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、本案已於111年5月27日上網招標、111年6月21日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已於111年8月1日開標。 2、本案已於111年8月11日完成評選，優勝廠商為逢甲大學。 3、本案廠商已於111年9月5日提送工作執行計畫書，本局並已於111年9月19日核備。 4、本案廠商已於111年12月30日提送結案報告書，本局並已於112年1月7日核備。預計於112年1月31日辦理本案驗收事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
126	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫於 112 年 1 月 11 及 17 日召開第 10、11 次工作會議；另 1 月 5 日參加交通部公路總局召開「行政院促進公共運輸使用方案」北中南生活圈交通首長座談會；本案持續積極辦理履約事宜
127	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程科	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計畫	18,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 11 月 24 日決標，並配合活動期程辦理接駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
128	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 1 月 13 日辦理議價，標價預算金額為新臺幣 15,046,560 元，議價後由國雲智慧停車股份有限公司以新臺幣 12,900,000 元得標，刻正簽辦決標資料與單價作業。
129	111AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 111 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.110 年 11 月 17 日簽准採購發包。 2.110 年 11 月 24 日公告上網。 3.110 年 12 月 21 日辦理開標。 4.111 年 1 月 14 日辦理評選。 5.111 年 2 月 14 日決標。 6.111 年 2 月 25 日簽約。 7.111 年 9 月 26 日廠商檢送第一批次分批成果資料，並簽准於 111 年 10 月 28 日辦理第一批次驗收。 8.111 年 11 月 16 日簽准辦理第一期撥款。 9.111 年 12 月 23 日廠商檢送全案竣工報告，俟議約項目資料查驗完備後簽辦驗收作業。
130	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前簽辦工作計畫書審查會議。
131	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前簽辦工作計畫書審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
132	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
133	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前簽辦第二期工作項目驗收作業。
134	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 111 年 6 月 1 日完成決標，並公告朝陽科技大學已 1000 萬元得標。 2. 本案業於 111 年 6 月 13 日收到得標廠商之契約書正本 1 式 2 份副本 1 式 6 份，後於 6 月 21 日檢還用印後之契約書。 3. 後續將俟 111 年 7 月 1 日進行履約，賡續執行本案社規師輔導計畫。 4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書 5. 1110823 招開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過。 6. 於 1111012 至 14 舉辦社區雇工購料提案審查會議。 7. 於 1111130 通過期中計畫書修正備查。 8. 完成期中報告書請款作業(第二期) 9. 111.12.19 至 23 期間辦理社區僱工購料詩作中勘驗作業
135	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼及育兒補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
136	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 9 日統包工程上網招標公告。
137	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 1 月 16 日簽辦「臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅統包工程」工程採購案，依政府採購法第 19 條採公開招

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								標，採水管、電氣與建築工程合併招標及適用最有利標決標及成立採購評選委員會。
138	111AH00072	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武、太平育賢二期物管報修暨北屯同榮驗收委託案	16,084	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 由於太平育賢二期及東區尚武社宅尚未完成，目前尚在備標階段，後續依工程進度辦理相關招標作業。
139	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、於 112.01.03 本府第 562 次市政會議-照案通過，送請臺中市議會審議。 二、於 112.01.13 墊付案提送市議會。 三、於 112.01.30 市議會同意先行墊付。
140	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2.9/22 辦理第 6 次派工。(踩舞嘉年華) 3. 本案第一次契約變更於 10/5 辦理議價。 4. 第一期款於 10/27 進行書面驗收，11/11 完成撥款。 5. 刻正辦理驗收作業
141	111AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 6/10 簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標、7/19 決標，目前履約管理中。廠商 9 月 30 日報驗第一期成果報告書，1109 簽准款項撥付。廠商 10 月 31 日報驗第二期成果報告書，1111214 簽准款項撥付，第三期款簽款項 111/12/30 簽准撥付，第四期款於 112 年 1 月 13 日驗收，簽付款項中。第五期案件審核中。
142	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標 2. 辦理各區契約書製作 3. 各區中心方案規劃中並依規報本局核備 4. 5. 7 區因疫情降低社區療育服務人數辦理契約變更 5. 截至 12 月底未滿 7 歲通報人數 3,648 人，未滿 3 歲通報數 1,742 人/12 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月底個案管理量 5691 人 5. 評鑑結果:1.2 區為優等 /3.4.5.6.7.8 區為甲等 6.112 年 1 月 19 日辦理驗收
143	111AK00007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 12 月服務報表，服務 833 人。 2. 辦理驗收。
144	111AK00008	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
145	111AK00016	社會局/仁愛之家/保健組	111 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務採購案	27,626	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
146	111AK00020	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	111 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
147	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收事宜。
148	111AK00035	社會局/家暴中心/成人保護組	111 年度臺中市家庭暴力防治多元處遇服務方案	12,664	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
149	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	111 年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	39,031	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約，報送結算驗收資料，俟驗收完成後辦理後續撥款事宜。
150	111AK00048	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 111 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,200	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一月物資指定日為 1 月 11 日，履約期限為 1 月 10 日至 1 月 12 日，廠商已於 1 月 12 日完成履約。
151	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行委託事項，於 1 月 10 日前報送 12 月份月報表，並於 1 月 18 日辦理驗收事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
152	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托嬰幼兒
153	111AK00073	社會局/兒少福利科/	111 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	48,490	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
154	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案勞務委託案	40,080	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約事項辦理
155	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	111 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
156	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒
157	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理。
158	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約辦理中
159	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理。
160	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(一)	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案結訓 19 班次，停班 1 班次，續辦理就業輔導費驗收中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
161	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(二)	12,589	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案結訓 8 班次，停班 1 班次，續辦理就業輔導費驗收中。
162	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案(一)	19,524	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 1 月 10 日辦理開標，1 月 18 日完成評選相關作業，刻正辦理決標作業。
163	111AM00002	警察局/交通警察大隊/執法組	111 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	16,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
164	111AM00005	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	111 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
165	111AM00111	警察局/後勤科/	111 年度警察制服採購案	16,284	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 111 年 2 月 22 日上網公告，4 月 12 日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4 月 20 日上網公告、5 月 20 日開標、5 月 31 日辦理評選，並於 6 月 9 日決標，履約期至 11 月 26 日，廠商於 11 月 24 日完工，未逾期，本局訂於 12 月 2 日辦理驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，檢驗公司於 12 月 30 日出具檢驗報告，經檢視符合契約規範，現送交同仁辦理個人驗收中。
166	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊目前針對辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行 3 個月(111 年 10 月、11 月、12 月)，廠商協勤狀況正常，111 年 10 月、11 月、12 月緩撞車協勤費用已完成查驗、驗收合格並撥款；112 年因內政部警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前美霖工程有限公司持續履約協勤中。
167	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理中
168	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 承商履約中。
169	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 履約中
170	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商履約中。
171	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 1 月 11 日辦理每月定期工地現勘，並依限於 1 月 11 日提送 12 月履約管理月報(每月 15 日前)及 111 年各月月報彙整(年度結束後 15 日曆天內)。
172	111A000045	衛生局/疾病管制科/疾病管制科急性傳染病股	111 年度台中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	14,813	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
173	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	70	95	25	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 12 月月報暨請款資料目前監督公司尚在審核中，審核完畢後將儘速辦理簽核及請款事宜。
174	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
175	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,150	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 111 年 12 月 30 日提報第三期款工作量。 已於 112 年 1 月 18 日提報期末報告定稿本；並於 112 年 1 月 30 日辦理驗收。 統計至 12 月份之累積完成量： 1. 監控場址篩選及實地勘查作業-1 處次 2. 辦理紅外線熱顯像監視器架設作業-1 處次 3. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-6 處次 4. 監控平台及監控影像介接服務-1 處次 5. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-5 個月 6. 執行環保局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-39 家次 7. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-12 個月 8. 協助民眾陳情固定污染源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-12 個月 9. 環境污染專案查核及調查作業 -15 處次 10. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-100% 11. 科技化蒐證技術運用-88.80% 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-3 場次 13. 話務人員服務品質及健全心理輔導相關課程-2 場次 14. 民眾檢舉案件查處作業-12 個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-12 個月 16. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 100%、舊案再移送 100% 17. 系統維護及報表彙整提報-12 個月
176	111AP00019	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度各式環保車輛與機具維修保養案	97,197	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
177	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理期末報告審查事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
178	111AP00024	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市資源回收綜合管理暨辦理源頭減量及二手物資源再使用計畫	12,500	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
179	111AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	111 年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,645	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
180	111AP00033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正執行中，111 年 11 月份服務費用已完成審查。
181	111AP00037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 9 日提送期末報告定稿
182	111AP00048	環保局/西屯區清潔隊/	111 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	27,025	100	100	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
183	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110 年度(後續擴充)111 年 11 月份服務費用於 112 年 1 月 30 日辦理驗收。
184	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依限提報上月份(12 月份)自動測站及移動式監測站(車)各項監測數據及空氣品質分析。完成第 4 季環境、交通音量監測季報表,112/01/11 提出期末報告定稿
185	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 110 年 12 月 30 日決標及 111 年 1 月 14 日訂約 2. 於 1 月 19 日召開驗收作業 3. 依契約操作維護工作規範執行中
186	111AP00066	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核	22,610	70	85	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案計畫期程已結束，目前辦理驗收程序

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			計畫					
187	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
188	111AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	55	85	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫已執行結束，目前辦理驗收程序
189	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	70	85	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案計畫期程已結束，目前辦理驗收程序
190	111AP00072	環保局/大里區清潔隊/	111 年清潔人員工作服及巡查背心	11,226	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
191	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112.1.13 工作檢討會議。2.112.1.10 召開期中報告審查暨工作坊會議。3.112.1.31 辦理辦理第 3 季教育訓練。4. 餘依契約規範辦理。
192	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/30 工作檢討會議
193	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本計畫 112 年 1 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 318,584 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,900 件、未定檢、未複驗處分通知 1,516 件、處分逾期未繳款催繳作業 1,047 件、停車熄火查核及宣導 242 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 9 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 12

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 105 次、烏賊車檢舉案件 613 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 7 次、烏賊車檢舉案件處分 76 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 62 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 29 場次。 2. 廠商於 112 年 1 月 4 日提送期中報告(初稿)一式 10 份，訂於 2 月 2 日召開期中報告審查暨工作訪會議。
194	111AP00084	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	111 年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	16,900	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
195	111AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度特種清潔車輛購置案	11,500	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
196	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 1 月至 9 月份服務費用均已請款完成，目前廠商已提送 10 月份及 11 月份服務費用申請文件，因辦理契約變更作業，將盡速辦理審查請款付款等事宜。另目前廠商已提送 12 月份服務費用申請文件，將盡速辦理審查請款付款等事宜。
197	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 3 輛	10,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
198	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度 臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦中。
199	111AQ00014	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	111 年度圖書館營運勞務承攬採購案	25,754	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
200	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 111 年中文圖書採購案	78,550	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 1 月 17 日完成「兒童圖書」第 9 批交貨，交貨內容

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								為特色館藏、行動書車、每月新書等圖書，本課已完成交貨圖書目轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
201	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區（中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程）公共藝術設置計畫」甲案	45,750	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已撥付第一期款 915 萬元，履約期限至 112 年 6 月 22 日(240 日曆天)，履約執行中；廠商於 112 年 1 月 13 日來文提請辦理公共藝術設計變更，因變更項目涉及委員專業認定，本局訂於 112 年 2 月 8 日召開第 8 次執行小組會議進行審核。
202	111AR00009	地政局/資訊室 /	111 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	17,982	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
203	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程辦理中
204	111AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2023 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
205	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 因「中臺灣電影中心新建工程公共藝術設置計畫」經 111 年 9 月 22 日臺中市政府公共藝術審議委員會審議未通過，刻正辦理設置計畫書修正相關事宜。
206	111AT00032	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2022 臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	12,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 112 年 1 月 31 日完成履約，續將進行驗收
207	111AY00003	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 111 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	10,082	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
208	111AY00013	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 購物節正式活動於 1 月 5 日抽出最後獎項，系統持續支援活動兌領獎所需功能。
209	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111 年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理驗收程序。
210	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成簽約，刻正辦理第一期工作執行計畫書之審查會議事宜。
211	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 11 日召開基本設計審查會議。
212	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 112 年 5 月發包中華路第 1 標工程
213	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約。
214	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區 112 年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 1 日開始履約，目前正常派送中。
215	112A736001	龍井公所/社會課/	112 年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
216	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 6 月簽辦採購文件。
217	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 1 月份工作項目廠商依約履行中。
218	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 7 月簽辦採購文件。
219	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 50 噸、水湳水資源回收中心至少 50 噸
220	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理議價中。
221	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
222	112AD01008	水利局/污水設施科/	112 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（柳川及軟埤仔溪）	18,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：進行 112 年 1 月代操作項目並提送 112 年 1 月月報 (3)預計完工日期：113 年 03 月
223	112AD01012	水利局/防災中心/	112 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計 2/6 召開評選會議
224	112AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 112.1.11 提送工作總計畫書，備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
225	112AE00021	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月 18 日辦理評選會議。
226	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
227	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
228	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 112 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理開工
229	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已通知優勝廠商辦理議價
230	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計 2 月 3 日辦理議價。
231	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112/1/1 開始履約。
232	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，刻正辦理 112 年 1 月份手續費付款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
233	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年度目前依規履約中
234	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112.1.3 公告、112.1.19 開標，1 家廠商符合評選資格，預計 2 月底前召開評選會議。
235	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
236	112AG00032	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫(後續擴充)	28,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 1 月 18 日公告(本案為後續擴充，不需開標)，預計 112 年 2 月底前完成決標。
237	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 1 月 31 日決標。
238	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 收集資料簽辦招標文件。
239	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 收集資料簽辦招標文件。
240	112AH00010	都發局/使用管理科/	112 年度變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置	11,738	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理本標案招標文件簽辦事宜。
241	112AH00013	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案(二期)	23,198	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備招標前資料中。
242	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	60,049	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備招標前資料中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
243	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(二期)	60,049	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備招標前資料中。
244	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市 112 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 10 月 5 日招標文件簽准。 2. 111 年 10 月 13 日案件公告上網。 3. 111 年 10 月 21 日評選委員名單簽准。 4. 111 年 11 月 8 日辦理開標。 5. 111 年 11 月 10 日開會通知單準簽。 6. 111 年 12 月 14 日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司 2 家公司優先取得議約權。 7. 111 年 12 月 30 日決標。 8. 112 年 1 月 12 日簽約，刻正辦理錄案案件派工事宜。
245	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案標案內容研擬中。
246	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112 年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 研擬招標文件中 2. 本案招標文件已簽准，已於 111/12/14 上網公告 3. 本案已於 112/1/13 開標，經審標結果 1 家符合資格
247	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃案	15,000	0	10	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 研擬招標作業中。
248	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)預計 112 年 3 月 31 日簽辦招標文件。
249	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/15 日評選 1/3 議價決標
250	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利	112 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服	12,359	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	務					函報服務流程。
251	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽訂契約，並依契約委託事項期程辦理
252	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112 年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)本採購案業於 111 年 12 月 28 日決標，經審標結果第一區由亞洲大學以新臺幣 4,666,930 元整得標(本局 112 年 1 月 6 日中市社秘字第 1110176766 號函知廠商)；第二區由靜宜大學以新臺幣 5,333,070 元整得標(本局 112 年 1 月 13 日中市社秘字第 1120003973 號函知廠商)。(二)已發相關資料通知廠商製作契約書用印中。(三)業於 112 年 1 月 10 日召開第一次工作會議討論各項年度各項計畫辦理內容。
253	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 111 年 12 月 21 日決標 2. 履約執行中 3. 廠商於 112 年 1 月 10 日函報主任、督導、訪視輔導員、輔導員、增能輔導老師學歷及證照 4. 廠商於 112 年 1 月 10 日函報 112 年臺中市托嬰中心訪視輔導計畫書 5. 廠商於 112 年 1 月 18 日函報臺中市 112 年托嬰中心訪視行前說明會議程 6. 廠商於 112 年 1 月 19 日函報 1 月份辦理方案督導講師資格
254	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 76 案。 第 2 區受理新案為 76 案。 第 3 區受理新案為 57 案。 第 4 區受理新案為 57 案。 第 5 區受理新案為 57 案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
255	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容辦理
256	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 製作契約書。
257	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
258	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
259	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
260	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中
261	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
262	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
263	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
264	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市112年度充實愛心食物銀行物資採購	10,252	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一月物資指定日為1月11日，履約期限為1月10日至1月12日，廠商已於1月12日完成履約。
265	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介寄養安置個案2案。
266	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介18案
267	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
268	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 紙本契約書用印事宜。
269	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至1/31止共推介14人次，推介成功14人次，共服務101人次。
270	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約執行
271	112AM00026	警察局/資訊室/	112年度M-Police警用行動載具汰換增購案	16,812	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月30日簽奉核准函警政署採購行動載具
272	112AM00039	警察局/後勤科/	112年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於12月1日簽辦招標文件、於12月6日簽准、12月8日上網公告，於112年1月12日開標，因未達3家流標，復於1月16日第2次上網公告，於1月31日10時

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								開標，訂於2月7日辦理評選。
273	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依合約辦理中
274	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定履約中
275	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦中
276	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
277	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度小型水箱消防車6輛、水庫消防車2輛採購案	41,200	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1/9 決標
278	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1/9 決標
279	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112年度消防衣採購案	25,504	20	40	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
280	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 採購案招標中。
281	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度雲梯消防車2輛採購案	54,000	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1/9 辦理決標、1/17 辦理簽約
282	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度化學消防車1輛及救助器材車1輛採購案	22,000	35	35	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1/9 辦理決標，1/16 日簽約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
283	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本契約已於112年1月1日訂約，廠商已完成繳交履約保證金，並依契約規定提送保險、履約文件等事宜。
284	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案管考 1. 已於112/1/7完成委託公告。 2. 已於1/7提送契約書及印花稅應納稅額繳款書證明。 3. 已於112/1/9召開專案計畫範疇界定。 4. 已於1/11提送勞務之勞工名冊及相關契約規定提送資料與並領稽查證。 5. 已於1/16召開專案計畫一月份工作會議。 6. 已於1/17提送品保規劃書。
285	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1/6 相關工作人員及檢附相關資格證明文件、租賃車輛車籍資料、計畫執行人員保密切結書、1/16 港口海漂廢棄物清除機具維運規劃書、雇主意外責任保險單及外勤人員意外險保單正本一份、收據副本一份
286	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月11日完成決標，2月9日開始履約。
287	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於111年12月26日決標，於112年1月1日開始履約。
288	112AP00011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
289	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年1月5日召開112年計畫工作範疇界定會議。 已於112年1月30日辦理111年計畫驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
290	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 111 年 12 月 26 日上網招標公告，開標日預定於 112 年 2 月 1 日進行投標廠商資格審查。
291	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112/1/18 決標
292	112AP00025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案規劃中
293	112AP00026	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃中
294	112AP00027	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告，112/2/17 開標
295	112AP00032	環保局/大里區清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案規劃中
296	112AP00033	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維護計畫	10,547	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月 13 日上網公告，預計 2 月 14 日開標。
297	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
298	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 1 月 12 日進行開標；1 月 18 日完成辦理評選會議。
299	112AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理科第二股	清運垃圾、資源回收工作					完成決標，由榮輔企業股份有限公司承攬業務。
300	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
301	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理發包議價事宜
302	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於111年12月30日決標及112年1月13日訂約 2. 於2月3日召開期初會議 3. 依契約操作維護工作規範執行中
303	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
304	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約辦理中
305	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案自112年1月17日開始履約，目前正常履約中。
306	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月圖書館營運勞務承攬採購完成
307	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館112年中文圖書採購案	79,700	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案2項採購標的得標廠商均已依約完成履保金繳納。第1項採購標的「總館暨分館圖書」預計年度交貨11次，第2項採購標的「綠美圖圖書」預計年度交貨3次，第1項採購標的已於1/11完成第1次交貨，交貨內容為每月新書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								及加工核對，上架供民眾借閱流通
308	112AR00005	地政局/資訊室/ /	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 需求資料收集
309	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備作業
310	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正進行活動前期規劃。
311	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月 11 日簽辦，1 月 18 日核定，均按規劃期程辦理，並無落後。
312	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 服務團隊名單，勞工勞動契約影本，工作計畫，1/17 送達。
313	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 1 月 19 日提前交付專案工作計畫書草案。2. 廠商於 1 月 30 日已依約交付專案工作小組人員名單、保密切結書、著作財產權與著作人格權同意書、委外廠商資訊安全宣導單、啟動會議簡報、系統建置文件(含軟硬體規格型錄、原廠之系統及設備硬體相關文件、標準作業手冊，採隨身碟方式交付)及系統建置報告書各乙份。3. 排定於 2 月 1 日召開專案啟動會議，並進行專案工作計畫草案審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
314	112AY01 002	數位局/數位匯 流科/	臺中市政府 112 年度 各機關資訊設備汰舊 換新採購案	22,260	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 1 月查核點招標文件簽辦日期已於 1 月 3 日完成。

2 月份執行情形

資料期間：112 年 02 月 01 日至 112 年 02 月 28 日

臺中市政府 112 年 02 月份 府列管標案進度

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
112 年 02 月	478 件(91.22%)	23 件(4.39%)	0 件(0.00%)	9 件(1.72%)	14 件(2.67%)	524 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	44 件(95.65%)	2 件(4.35%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	46 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	105DD00193	教育局/市立高中職/龍津高中	龍津高中--龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程	178,675	100	100	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106DD00026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DD00073	教育局/國民小學/公館國小	公館國小東棟校舍拆除重建工程	50,450	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
4	106DD00100	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	99,800	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/16 使照核發；2/14 公共藝術議價後決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	106DD00110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	95	98	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 辦理規劃設計監造第五期付款作業
6	106DR00033	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第一期	323,400	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：2 次 待結案中。
7	107DD00040	教育局/國民中學/神圳國中	臺中市立神圳國民中學多功能活動中心暨非營利幼兒園教室興建計畫	89,920	95	98	3	流廢標次數：10 次 期程修改次數：2 次 107/3/21 完成建築師遴選，11/9 基本設計審議會議，108/1/7 研考會同意備查，4/16 第 2 次細部設計審查會，5/15 預算書及細部設計圖說同意備查，108/8/15、8/23 流標，9/24 減項發包後再上網，10/9 及 10/22 均流標。11/19 日第 2 次修正後再上網，12/4、12/12、12/31 均流標，109/1/20 第 3 次流廢標檢討會議，2/14、3/3 均流標。4/1 辦理第 4 次流廢標檢討會議，工期從 400 天延長為 450 天。5/6 辦理第 5 次流廢標檢討會議，6/18 流標，109/7/2 由連信營造有限公司得標，標價：81,400,000 元。109/10/29 開工。111/7/14 第 1 次變更設計決標，金額 17,568,900 元。111/7/26 申報竣工。(童健程建築師事務所)
8	108DD00055	教育局/市立高中職/臺中二中	臺中二中-藝教大樓新建工程	99,789	93	95	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收結算作業
9	108DD00066	教育局/市立高中職/臺中高工	臺中高工-新實習大樓新建工程	199,926	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 俟廠商請款資料核備後撥款
10	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待 3 月初擇日開工。
11	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小-多功能活動中心新建工程	97,200	65	70	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 模板物料撤場 2. 窗框、門框材料進場 3. 工區清理 4. 泥作外牆吊線 5. 鋼構材料進場 6. 鋼構吊料及安裝 7. 水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								電室內拉線 8. 施工架 3 樓升架及室內泥作用補架
12	108DF00 141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	88	95	7	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 2 月 17 日辦理土建、機電初驗，預計 112 年 3 月 6 日提送機電初驗缺失改善，預計 112 年 3 月 13 日提送土建初驗缺失改善。
13	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	57	59	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 第二階水平支撐三角撐架 2. 北側降挖跟測高程 3. 動線改道 南→東 4. 北側土方降挖
14	109DD00 155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	84	84	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 室內油漆、地坪打底、機電配管、外牆塗料底漆
15	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	73	79	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 RFL 屋頂防水，1F、2F、3F 外牆粉刷，2F 內牆打底，2F、3F 文化石貼磚
16	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	356,337	73	81	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 活動中心鋼構吊裝。 2. 教學大樓地下室塑膠條、灰誌施作。 3. 南側水溝鋼筋綁紮、pc 澆置。 4. 教學大樓 4F-5F 鋼網牆噴漿。
17	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園圍舍建築工程	76,610	72	76	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 鋁門窗框組立及機電穿線作業
18	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	81	81	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 1 月 30 日蘇南陽和平建字第 112024 號函，提送 112 年 1 月份工作月報。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 本月工程概要:泥作灰誌吊線、泥作粉刷、水電配管線、窗框防水、樓層接縫防水、太陽能基座鋼筋綁紮及模板組立施工
19	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	67	67	0	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 工程進度:B1FL柱樑放樣、B1F側模拆模、B1F回填、水平支撐拆除
20	109DD00175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	78	78	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 結構工程:(1)B棟RF屋突 4000psi 預拌混凝土搗築 (2)C棟RF女兒牆、D棟屋突 4000PSI 預拌混凝土搗築 (3)5~RF拆模整理及剩餘模料退料" 機電工程:(1)B棟RF屋突水電配管(2)C棟RF女兒牆、D棟屋突水電配管 裝修工程:(1)4F鋁門窗組立填縫 (2)外部泥作灰誌&條子施作 (3)1F教室牆面及天花板水泥漆噴塗施作 (4)2F天花板批土
21	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	68	72	4	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1.112年2月2日及2月23日召開第23、24次監造會議,同時辦理機關工程督導紀錄。 2. 112/2/1 承商、112/2/6 監造分別提送112年1月份施工日誌及監造日報表,112/2/9局處予以備查。 3. 第5期估驗計價請款已於112/2/9付款。 4. 112/2/20 承商提送工程督導改善對策及成果表。 5. 本(2)月審查同意備查有「浴廁隔間板材料送審資料」,承商提送營建專用環保紙模板材料送審、貼面磚材料送審、鋪貼壁磚材料送審、磨石子地磚暨PS板磨熱磚材料送審。 6. 本(2)月施工概況:A棟2F牆面鋼筋綁紮(含水電配管)、A棟2F頂板模板組立、A棟2F頂板水電放樣、A棟2F頂板梁筋綁紮、A棟2F頂板灌漿、B棟3F放樣-柱筋綁紮、B棟3F牆模板組立、B棟3F牆筋綁紮、B棟3F牆面水電、B棟3F頂板模板組立。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	109DD00187	教育局/國民小學/大雅國小	大雅國小 107 年度改善及充實教學環境設備-和平樓拆除重建工程	90,227	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 驗收缺失期限已到，預定於 3/2(四)、3/3(五)進行複驗
23	109DD00190	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學行政大樓重建工程	174,306	87	90	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前庭鋪面施作
24	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定 3.36%實際 3.86%，工作項目：既有建物拆除
25	109DD00331	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國民小學第二期校舍興建工程	174,876	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 111/12/12 完成工程尾款付款，尚未完成綠建築執照審核與發照。
26	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小小學興建幼兒園園舍工程	75,449	69	73	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 水電線路拉線
27	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	131,960	64	64	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本月施作基礎工程-土方回填、南側及消防水池鋼筋模板組立、消防水池及南向懸壁版混凝土澆置、一樓廁所汙水配管、汙水處理設施安裝、一樓廁所水電配管。
28	109DD00438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已完工,驗收中
29	110DD00027	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	199,800	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 本案工程承商前於 111 年 10 月 11 日申報竣工，本局前於 111 年 10 月 23 日辦理驗收，並俟廠商驗收缺失改善完成後辦理複驗。11 年 01 月 10 日辦理複驗，驗收通過
30	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	74	71	-3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 臺中市政府教育局 111 年 10 月 19 日中市教工字第 1110090566 號函審任有關台鋼營造工程股份有限公司提出

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」因東棟活動中心部分終止契約及西棟結構體完成且無正常工序可施作，申請於111年9月13日停工案
31	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	40	56	16	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 中正堂拆除中，廠商植栽移植中
32	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	57,630	67	81	14	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 辦理RF柱牆鋼筋綁紮、屋突模板組立、及機水電管路配置、女兒牆鋼筋模板組立。
33	111DD00 004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	51,200	67	71	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 柱牆合模
34	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	63	68	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 電力線配線
35	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案於1月份簽約時發現，招標文件押標金未符押，經教育局2月7日核定撤消決標。 2. 2/21重新招標，未達投標家數流標
36	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	59	66	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 基礎結構-獨立柱施作、筏基施作、土方回填； 基礎水電-排水管線埋設、接地設備埋設。
37	111DD00 332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 0214辦理第一次監工會議 0301辦理第二次監工會議 完成工程圍籬-防溢墩-工務所外觀-施工告示牌
38	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 基礎開挖,基礎PC,基礎放樣,預拌混凝土41立方米,

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業以臺中市政府教育局 112 年 2 月 13 日中市教秘字第 1120010915 號函撤銷決標在案，並於 112 年 2 月 14 日重行辦理公開招標公告，故本校以 112 年 2 月 21 日順中總字第 1120000862 號函陳請同意調整標案管考預定期程。
40	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 112/02/22 第一次監造會議 (1)開工日:112.02.12, 預定竣工日:113.09.03 , (2)工項:工務所搭設. 圍籬搭設. 臨時水電配管配線. 開挖放樣 (3)預計:3/2-3/12 基地開挖 (4)至 2/22--預定進度 0.75%, 實際進度:0.76%
41	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111/08/05 完成規劃設計監造標，目前已進行 2 次校園審查，原訂 2/10 進行第 3 次校園審查，因預算問題導致設計有疑慮，局端要求延期，更改後再排定審查時間。
42	111DD00 393	教育局/國民中學/新光國中	新光國中-臺中市北屯區文中小 3 新設國中第一期工程	392,000	0	5	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.02.02 得標廠商送交「1 月份月報表」
43	111DD00 396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中 52 用地新設國中第一期工程	144,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 12 月 29 日決標，目前進行設計規劃階段
44	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	58	60	2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 鑿井束水。2. 地下室高程放樣。3. 地下室周邊安全欄杆施作。
45	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 12 日開工，停車場及臨時資源回收室施工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程決標，預計 112 年 04 月 30 日開工

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	42 件(93.34%)	1 件(2.22%)	0 件(0.00%)	1 件(2.22%)	1 件(2.22%)	45 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	099BD00008	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	2,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	106DF00423	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程(含委外專案管理服務)-第五工區	109,182	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
4	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			服務案					
5	109DF00158	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市清水區清水火車站人行跨站天橋工程案	63,495	95	91	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 電梯機電施工，內部裝修作業
6	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	63	68	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工，第二工區 110 年 9 月 1 日開工，圍於公路總局辦理新增匝道工程工區尚未交付，自 111 年 3 月 4 日起停工，12 月 1 日交付 D 工區，第三工區開工。
7	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	61	69	8	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 目前辦理護岸及帽梁施作。
8	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
9	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工設計執行
10	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行工程設計監造事宜
11	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計	18,167	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	監造技術服務案					契約執行中
12	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
13	110CF00001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	85	75	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 已依內政部 2 月 14 日電話通知提送補正資料，俟內政部公告資料審查結果
14	110CF00013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
15	110CF00016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 1 日點樁，地所分割造冊已完成，已於 1 月 19 日開第一次公聽會，4 月 19 日已開第二次公聽會，請查估公司查估地上物後，已於 8 月 30 日召開協議價購會。全數 20 人同意協價，11 月 23 日協議價購土地已全數發價，本案地上物限期 3 月 24 日拆除。
16	110CF00019	建設局/新建工程處/用地科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 製作徵收計畫書中
17	110DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	和平區環山部落南湖溪新建吊橋	55,000	79	87	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工階段
18	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	56	57	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 施工便橋基樁 P11-No.1 鋼筋籠吊放、混凝土澆置作業 2. 基樁載重試驗主樁鑽掘作業(試驗樁) 3. 施工便道土方搬運回填(深槽區過河段)、圍堰導排水作業 4. 便橋鋼筋籠加工作業 5. 施工便橋基樁 P12-No.3 鑽掘作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	110DF00161	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程	108,700	72	98	26	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 結算完成，待水利局 112 年追加預算通過後撥付代辦款項後付款
20	110DF00289	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程	53,584	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本局辦理內政部營建署前瞻計畫「臺中市潭子區及大雅區雅潭路二、三段(昌平路四段~崇德路五段)路平及人行道改善工程」，全案核定經費約 1 億 1,291 萬 7,000 元整(含台電纜線下地費用)，改善內容:道路全長 2,120 公尺，面積約 49,936 平方公尺;人行道改善長約 885 公尺，寬約 3.2 公尺，已於 110 年 12 月 15 日開工，本府建設局已協調台電公司辦理下地作業，另部分停工原因已消滅，本局已配合進場施作，前經內政部營建署核准展延，同意展延至 112 年 1 月底完工，工程將持續趕辦。
21	111AF00101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
22	111CF00003	建設局/新建工程處/用地科	太平區鵬儀路(精美路至精美路 378 巷)道路開闢工程	92,600	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 函請地上物所有人依限拆除地上物
23	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中 110-1)第三期拓寬工程	135,700	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理徵收程序中
24	111CF00010	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程辦理用地取得事宜
25	111CF00012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理徵收作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埤路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正依內政部營建署第3次審查意見修改細部設計報告中
27	111D731017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	55,704	59	64	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 纜線管道挖掘埋設施作。
28	111DF00121	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市梧棲區文化路一段(臺灣大道九段至梧棲大排)道路改善工程	55,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算
29	111DF00134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段258巷)拓寬工程	90,350	75	76	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 停工中
30	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	170,002	61	61	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工階段
31	111DF00244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	59	59	0	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 依契約履約中
32	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興土牛段工程)	1,920,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工前置作業進行中
33	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	354,526	56	57	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
34	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：0.425% 施工項目： 1.工務所設置施作。 2.施工圍籬施作。 3.P6~P12北側至生態阻隔設施範圍區域範圍地面整地。 4.基樁鋼筋籠鋼筋加工區整地。 5.水位自動警報系統硬體架設(工區上游大肚橋)。 6.生態水質調查及營建噪音監測。
35	111DF00299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收光竹橋改建工程	95,058	40	59	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 舊橋打除
36	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標中
37	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	51,750	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計審查中
38	112AF00024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度年度臺中市市六區工程隊轄區內道路燙平及附屬設施改善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理中
39	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標，刻正編制契約書
40	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 用地預算不足，經2月16日(P11120003362)簽奉市座同意報送容積代金管委會審查，俟都發局完成審查及預算程序後，賡續辦理協議價購事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會
42	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 27 日召開第一次公聽會 於 112 年 2 月 1 日召開第二次公聽會
43	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第 14 期市地重劃區聯外道路庄美街(細 12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟協議價購價格審查會審查後，召開協議價購會
44	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程	110,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 13 日召開一公會，112 年 2 月 2 日召開二公會，預計 112 年 5 月 31 日召開協價會。
45	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂約中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AC01008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：7次 1、110年9月22日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110年12月30日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111年3月31日修正報告陳報中央續審。交通部於111年6月22日核轉行政院審議。 4、111年9月2日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112年2月24日修正報告陳報中央續審。
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標G3至G9站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	58	60	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)C區中間區降挖出土 (2)A區下半部擋土柱鋼筋綁紮 (3)A區下半部擋土柱施作 (4)灑水抑制揚塵、營建廢棄物分類
6	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	40	30	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1.「細部設計報告書暨預算書圖」：已於111年8月2日提送修正後細部設計暨預算書圖，並於10月18日召開第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二次審查會，會議決議依審查意見修正通過，修正版已於11月25日提送，本處已於12月23日核定。 2. 「多目標申請報告書」：目前本府教育局已於111年7月28日函文本處同意核准多目標報告書。 3. 「都市設計審議報告書」：本府都市發展局已於111年11月15日同意備查。 4. 「補辦預算」：考量本案後續須辦理增補預算，為不影響本案工程招標期程，設計單位已拆分成原案及後續擴充部分，專管單位已於111年12月1日覆核後提報本處辦理核定後續補辦預算相關事宜。 5. 「工程採購招標文件」：專管單位於111年12月29日轉呈工程採購招標文件，設計單位已依審查意見修正後於112年1月30日提送修正版本，已於111年2月16日經鈞長簽核上網招標文件，原預計112年4月初開工，目前正與議員協調中，暫緩上網招標公告，待議員確認平面配置圖後據以辦理設計變更事宜，並待都審過後再辦理發包事宜。
7	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於112年1月13日完成決標作業，已於112年2月5日完成訂約事宜。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	32 件(96.97%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	0 件(0.00%)	33 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、水涵1標：已竣工並完成決算。 二、水涵2標：已竣工並完成決算。 三、水涵3標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 四、水涵4標：已竣工並完成結算，辦理決算作業中。 五、水涵5標：已於110.06.15開工，施工中。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成2：已於110年11月18日開工。 建成3：暫緩發包。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於110/11/23函文佳綸公司於110/12/1啟動第2標用戶接管細部設計，佳綸公司於110/12/30提送第2標用戶接管細部設計報告等資料，辦理清溪計畫接管對象會勘，111/2/7提送第2標用戶接管細部設計報告(修正版)等資料，111/03/28辦理第2標用戶接管工程執行方案工作會議，已於111/4/14函文提送第2標用戶接管工程分案獨立發包評估報告請營建署同意備查。111/5/4營建署同意第2標用戶接管工程分案獨立發包，111/5/19函文佳綸公司請其提送111年5月31日(二)前函文提送分案第1標「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。佳綸公司已於111/5/31提送「臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」之細部設計相關資料。已於111年7月28日辦理審查會，審查結果修正後通過，佳綸公

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								司已於111年8月22日提送修正版，已於111年9月15日提送細部設計資料修正版予營建署備查。簽辦上級機關，「臺中市豐原區污水下水道系統用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域」採用最有利標為決標方式，於111年10月18日簽奉上級機關核准採最有利標決標方式辦理。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 第一標已於109/12/29決標，第二標已於110/4/1決標。
7	107DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內滯洪池工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 辦理相關驗收程序
8	108DD01108	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路	195,280	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程111年7月27日竣工，8月26日辦理驗收。結算資料簽辦完成，待中央撥款後付款。
9	108DD01110	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4)	243,950	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
10	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	92	92	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1224m (2) 明挖工程:1033.5m (3) 接管戶數:2175戶
11	109DD01001	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區污水下水 道系統第一期管線 暨用戶接管工程(1)- 豐原大道及田心路等 鄰近區域	326,864	82	84	2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶 數)(1)推進 Ø400mm:381m/381m 鋼套管推進 800 套 400mm:95m/95m 明挖分支管 Ø250mm 212m/212m 明挖分支管 Ø300mm 696m/696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m/17425m(含後巷)(2)累計已 接管戶數:2306戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:18809m(2)本月 已接管戶數:49戶
12	109DD01071	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區污水下水 道系統第一期-主次 幹管工程第四標(專案 標)	319,689	78	80	2	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 (1)主要施工項目:以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支 管。 (2)開工日期:110年1月28日 (3)目前施作項目:短管推進 Φ400mm:477.9 m / 251 m 短管推進 Φ500mm:2,661 m / 1077 m 短管推進 Φ600mm:386 m / 391 m 短管推進 Φ800mm:364 m / 365 m 圓形鋼襯板工作井,標稱直徑 2.0m:8處 / 0處 圓形鋼襯板工作井,標稱直徑 2.5m:8處 / 0處 圓形鋼襯板工作井,標稱直徑 3.0m:2處 / 1處 圓形鋼管工作井,標稱直徑 2090mm:42處 / 23處 圓形鋼管工作井,標稱直徑 2590mm:43處 / 26處 圓形鋼管工作井,標稱直徑 3090mm:2處 / 0處 圓形鋼管工作井,標稱直徑 3290mm:3處 / 3處 明挖埋設 明挖埋設,標稱管徑 300mm:3,084 m / 1044.3 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								明挖埋設，標稱管徑 400mm： 310 m / 0 m (4)工程資料撰寫及製作
13	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	78	84	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程 1,896m(2)明挖工程：9,129.7m(3)接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1,896m(2) 明挖工程：4,698.26m(3)接管戶數：733 戶。
14	109DD01084	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-8(華美街二段及漢口路等區域)	170,760	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 1 月 13 日報竣，112 年 3 月 2 日驗收。
15	109DD01087	水利局/污水工程科/	臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站	109,130	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 111/11/10 完工，簽辦結算作業中。
16	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	69	71	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程： 17047m (3) 接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程：938m (2) 明挖工程：3422m (3) 接管戶數：702 戶 三、其他：推進公益路 337 號前(F8305-2)、明挖精誠路 50 巷(精誠路~精明二街)
17	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	79	79	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程： 2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數： 8812 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程: 89m (2) 明挖工程: 56m (3) 接管戶數: 500 戶
18	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	69	69	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)推進工程:1,929m(2)明挖工程:19,586m(3)接管戶數:4,690 戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:1,159.8m(2) 明挖工程:2,581.0m(3)接管戶數:652 戶。
19	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	78	80	2	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:1233m (2) 明挖工程:8053m (3) 接管戶數:2799 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1190m (2) 明挖工程:3333m (3) 接管戶數:1033 戶
20	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	45	59	14	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 本案細部設計第二-1 批次審查會議已於 111 年 7 月 19 日召開,會議決議原則通過,已於 111 年 8 月 30 日召開委員意見修正後檢討會,已核定,後續函送營建署核備。 2. 刻正辦理 112 年度第四工區申請河川公地路證及第一工區路證事宜。 3. 材料/設備持續送審中。 4. 基本設計第一版(第 9 次)(水質穩定部分),函送營建署審查並於 112.02.16 營建署部分備查,新增經費計新臺幣 1 億 720 萬元整,屬廠內營運操作維護範疇,營建署指示

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								自籌經費汰換老舊設備。 5. 第二-1 批次細部設計(區內輸水管線工程及儀電工程)第一版(第5次)此修正版, 2/13 已召開區內細部設計修正確認會議, 目前會後審查意見檢討中。
21	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 廠商於 111 年 12 月 23 日提送基本設計成果, 已於 112 年 2 月 6 日辦理基本設計審查會議, 廠商預計 112 年 3 月 17 日提送修正版。
22	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	20	20	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 廠商進行基本設計中
23	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	57	57	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 (1) S022 工作井-第五昇層鋼筋組立 (2) S021 工作井-鋼製沉箱下沉作業、環片組立作業 (3) S018-1 試挖作業
24	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	40	40	0	流廢標次數: 3 次 期程修改次數: 0 次 訂於 112 年 4 月 7 日辦理開工事宜。
25	111DD01055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	56	57	1	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 施工中: 主要工項; 1 箱涵 2.5m*1.7m, L=224.2m。2. 箱涵 2.4m*1.8m, L=246.3m。3. 石籠工程, L=75.8m。 目前施工項目: 施工中(-026~+005)箱涵施作。 已完工: 持續施工中(目前施作石籠段工程及自由路 250 巷道路開挖施作箱涵段)。
26	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	30	30	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 細部設計營建署已於 110/6/15 修正後備查(110/11/9 收訖), 公開閱覽已於 111/3/27 完成, 採購已簽准, 111/12/15 完成評選, 已於 111/12/29 決標, 目前辦理訂

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								約中。
27	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	57	60	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第二區右岸 1K+215~1K+512 右岸漿砌塊石護岸 2. 第三區無障礙坡道臨時鋼軌打涉及開挖 3. 第四區施工圍籬架設. 施工便道及怯水 4. 第五區回送管 A 埋設 5. 水淨場施工圍籬架設及施工架搭設
28	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 111 年 12 月 20 日決標，工程目前計畫書送審中，路證申請中。
29	112AD01010	水利局/防災中心/	112 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 2 月 8、9、13 日完成第 2 次維護保養及試運轉作業。
30	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	40	30	-10	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 調整發包預算再行上網招標。 2 月 24 日再次上網公告，訂於 3 月 14 日開標。
31	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 2 月 24 日府層級召開流標檢討會議 2. 依 112 年統一單價修正預算
32	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	25	25	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 重新辦理招標作業。
33	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程)	297,900	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 2 月 24 日府層級召開流標檢討會議 2. 依 112 年統一單價修正預算後，再次簽辦公告上網。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	110DD01092	水利局/水土保持工程科/	臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程	92,074	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 1 月 13 日完工，刻正辦理驗收中。
2	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池 A 區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚未開工

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	59 件(84.28%)	10 件(14.29%)	0 件(0.00%)	1 件(1.43%)	0 件(0.00%)	70 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	85	86	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：9 次 本工程刻正施作展覽棟及會議棟地上層結構體施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	510,000	57	58	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 1. 筏基層(淺區 GL-350 F-K 1-5)鋼筋綁紮 2. 筏基層(深區 GL-500 A-F 1-5)地梁梁柱澆置
3	103DG00 026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
4	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	美村綜合服務園區新建工程	555,050	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 壹.一.1.4 B 型安全圍籬 131M 壹.一.1.10 工程告示牌 1 式 壹.一.1.15 舊牆支撐保護 0.6 式 壹.一.1.18 舊牆拆除 0.07 式 壹.一.3.24 舊牆保留及修復工程 0.32 式
5	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	86	83	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 分區進行地下室及車道(泥作、防水、水電、消防配管、油漆批土及輕隔間)、各棟(各層 Deck 版水電及消防配管、剪力釘、電鍍施作及混擬土澆置)施作、各棟防火披覆施工(清潔)。
6	106DB00 001	建設局/新建工程處/建築工程科	外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施工程	84,300	95	98	3	流廢標次數：6 次 期程修改次數：4 次 辦理工程結算相關作業。
7	106DG00 042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入口與行政大樓共構區段標工程	643,688	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	106DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	637,820	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
9	107AH00 011	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興辦計	62,346	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	畫委託設計監造技術服務案					1. 預定管考進度為 70%, 實際執行進度為 70%. 2 工程 2/11 開工, 本月工程進度 35%
10	107DG00033	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區正心立體停車場新建工程	195,000	100	98	-2	流廢標次數：7 次 期程修改次數：1 次 1. 「目前進度」：111.5.11 已報竣，並於 111.5.17 辦理竣工確認，於 111.10.24 正驗之復驗作業結果為合格，已於 111.11.3 舉辦啟用典禮並對外開放營運。 2. 「使照申請」：已於 111.10.27 領取使用執照。待正式用電後發文於 7 日內辦理教育訓練，已於 111.12.26 台電掛件，並於 111.12.31 辦理停電進場施做完成，已於 112.2.24 報竣完成，並於 112.3.1 領到電錶，廠商預計 112.3.3 進場施作，待本案正式用電完成後辦理剩下土建、機電之點交。持續追蹤台電正式用水用電進度。 (案件受理號:11083472 號) 3. 「建物保存登記」：已於 111.12.13 登記上網公告完成，並於 111.12.28 領取物登記謄本。 4. 「公共藝術」：契約書已於 111.9.22 訂約，112.02.06 辦理公共藝術 60%勘驗通過，廠商提出展延履約期限至 112.02.28，原訂於 112.02.18 完工。 5. 「綠建築」：已於 111.11.22 完成評定收費帳戶通知表用印作業，並於 111.11.23 完成掛件，建築中心已於 111.1.6 通知評定通過，並刻正辦理換證事宜，待建築標章取得，即辦理工程結算事宜。 6. 「點移交」：已於 111.12.15 完成部分點交(標誌.標線.鋪面.植栽.清潔)，待本案正式用電完成後辦理剩下土建、機電之點交。
11	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,715,259	82	82	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 A 區 R2F 結構體及裝修工程、B 區 R2F 結構體及裝修工程、C 區造型柱及裝修工程
12	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	92	93	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 截至 112 年 2 月 28 日止：工程施工進度預計進度 92.81%，實際進度 93.84%。進行地面層防水及景觀地坪施作、1F 帷幕工程、梯廳裝修、地下室 EPOXY 施作、中庭風

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								兩走廊施作、全區機電配管配線。
13	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	77	76	-1	流廢標次數：5次 期程修改次數：4次 已於110/3/16開工，已完成14F板灌注澆置，刻正施作15F柱牆樑及RF版鋼筋綁紮、水電配管及模板組立工程，截至2月底預計進度51.93%，實際進度51.72%。
14	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	94	94	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 108年4月2日開工，目前工程截至112年2月28日止：預計進度97.24%，實際進度98.03%，目前進行各樓層設備安裝工程、牆面油漆、地磚施工、天花板工程、景觀土木工程、廚具安裝、衛浴設備安裝、屋頂層景觀工程、機水電配管工程(含消防配管)等作業。
15	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	576,152	72	72	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A棟5F及B棟7F灌漿完成
16	107DQ00010	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築臺中刑務所官舍群修復工程	223,920	92	95	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案工程於111年9月1日竣工，於9月26日至28日辦理驗收，12月7、8日複驗(未通過)，後於112年1月12日辦理第2次複驗(通過)，刻正進行結算資料製作、補助款請款及現場房舍點交工作。
17	107DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳修復工程	245,583	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案原訂111年12月15日第1次申報竣工，機關會同監造單位及施工廠商，現場確認，因仍有項目未完成，其竣工不通過，施工廠商另於111年12月30日第2次申報竣工，機關再次會同監造單位及施工廠商現場確認後同意通過，並採分批次驗收，故於112年1月10日、1月18日及2月1日分別辦理機電、建築及消防等部分項目驗收，目前施工廠商刻正改善缺失中，預定5月4日前完成缺失改善並提送予監造單位、監造單位審查並確認其資於5月11日前提送本處，預定5月16日辦理複驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	107DQ00013	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復及再利用工程	339,507	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案工程於111年11月30日申報竣工，本處已辦理驗收作業，不通過部分限期於112年3月1日前改善完成並排定3月9日進行驗收缺失複驗
19	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年2月10日辦理維運系統操作教育訓練。
20	108DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市國際壘球運動園區興建工程	200,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 承商已於112年2月23日至現場核對確認綠建築標章申請相關書圖，綠建築標章作業尚未完成。
21	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已於2月6日、2月14日辦理土建初驗複驗，預計3月1日辦理機電正驗，預計3月10日辦理土建正驗。
22	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 承商於112年2月23日申報竣工。
23	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 本案工程已於112年2月10日申報竣工，並於112年2月16日確認竣工，刻正加速辦理後續工程驗收作業，以期112年9月份啟用，滿足市民停車需求，解決周邊交通問題。
24	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	213,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：4次 目前預算已通過，刻正辦理議價作業，倘議價合意，將速理復工及竣工，以利後續驗收結算作業。
25	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。 111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。 111年11月1日啟用典禮。 111年12月13日辦理公共藝術鑑價會議。 已於112年1月16日辦理點交。 112年2月13日辦理綠建築現場查核，2月18日收到綠建築現場查核會議紀錄皆符合綠建築標章規定。2月24日移交。
26	108DG00030	交通局/停管處/設施工程課	臺中市沙鹿區沙田路立體停車場新建工程	230,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 111年12月6日正驗複驗合格，並辦理委外招商作業。 2. 於111年12月23日辦理點移交作業，111年12月20日前完成教育訓練，於111年12月26日完成啟用典禮，下午3點開放啟用。 3. 2/22綠建築已現勘完畢及智慧建築證書取得，即可撥付尾款。
27	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	57	57	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至112年2月28日止：預計進度5.937%，實際進度5.329%，目前施作臨時擋土支撐(第三層水平支撐完成)。
28	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	73	69	-4	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 abde棟3fl c棟4fl 混凝土澆置
29	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	74	70	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工，工程截至112年02月28日止；目前進行北棟4FL 樑版收尾樑鋼筋綁紮，南棟4FL

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								版鋼筋綁紮。
30	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	63	68	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至112年2月28日止：實際進度32.44%，目前進行5F結構體工程、A.B.C棟5F柱牆鋼筋綁紮、模板組立等作業。
31	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	75	75	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廁所及樓層接縫防水施工，地下室泥作砌磚施工，1至3樓水電穿線施工，屋突鋼筋、模板、混泥土施工。
32	108D000005	衛生局/秘書室/	公有危險建築地方衛生機關廳舍耐震補強計畫—臺中市清水區衛生所拆除重建工程	51,189	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 112年2月10日辦理第二階段工程驗收，目前缺失改善中。
33	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	26,028	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1) 施工進度：截至112年2月28日止，預定進度11.04%，實際進度12.06%，超前1.02%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水。左棟1F版模版拆除、左棟1F柱續接、左棟1F放樣、右棟1F模板組立。 2. 設計面辦況： (1) 統包廠商於112年2月15日提送修正後泳池圖說，專案管理單位審查再次修正該範圍細部設計及補充泳池設施相關施工規範及說明。 (2) 綠建築候選證書：因應內政部要求於建照註記面積變更原因，俟設計單位洽都發局完成後續辦，預計3月6日完成註記。 (3) 智慧建築候選證書：2月17日收到第三次書面審查意見，已於2月20日提送修正文件。
34	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112/02/14召開第二次細部設計階段BIM成果報告書審查會議，會議決議修正後通過，請統包商於112/03/09前

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								提送修正版報告書。2. 112/02/02 候選綠建築已掛件。 3. 111/12/28 第三階段有價土石方開始出土，於 112/02/05 完成。4. 112/01/16 下段擋土柱進場施作，總計 134 支，於 112/02/10 完成。5. 112/02/16 第四階段有價土石方開始出土，於 112/02/22 完成。6. 112/02/22 工地密度試驗完成。7. 112/02/24 接地作業完成。 8. 112/02/25PC 澆置完成。9. 112/02/26 基礎放樣完成。 10. 112/02/26 中間樁止水板開始施作，於 112/02/28 完成。11. 112/02/27 外牆防水夾板開始施作，預計 112/03/03 完成。12. 112/02/28 外牆防水膜開始施作，預計 112/03/06 完成。13. 112/02/27 基礎鋼筋綁紮開始施作，預計 112/03/06 完成。
35	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):109/11/5 承攬廠商已提交期中報告書(70%)。 3. 112 年 2 月至台中市豐原區安康段二期、太平區育賢段三期、大里區光正段二期社會住宅工程進行每月 2 次施工圖說 BIM 衝突檢討會議。
36	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中巨蛋體育館案正由住宅發展工程處辦理專案管理及規劃設計，規劃設計由九典建築師事務所承攬，本案為規劃設計部分，目前進度如下： 1. 112/2/7 檢送「全套管鑽掘式混凝土排樁-臨時地錨方式」圖說。 2. 112/2/10 檢送細部設計階段文中小 6 用地實驗小學興建工程核定版。 3. 112/2/10 檢送訪商結果廠商回饋討論意見會議紀錄。 4. 112/2/10 檢送細部設計 BIM 模型及報告書(核定版)。 5. 112/2/16 檢送職業安全衛生監督查核計畫(核定版)。
37	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	60	62	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 展覽棟-4F-樓管溝打底(南北向)、展覽棟-S2&S1 區-RF-自黏式防水毯施作、展覽棟-N1 區-RF-防水底塗及彈泥塗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								佈、展覽棟-S區-RF-PS版吊運、展覽棟-N區-3F-走道配合EPOXY施作物料搬運、展覽棟-S2區-4F-電盤基座修改打石、展覽棟-N區-4F-電扶梯剪力釘切割保護、展覽棟-N區-B2F-高版區消防管路復原。
38	109DG00001	交通局/停管處/設工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	61	64	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 基礎柱、地樑模板組立及地樑排水穿樑套管安裝。 2. 基礎柱、地樑及基礎版上層鋼筋綁紮。 3. 基礎版灌漿作業。 4. 祛水工程持續抽水作業。
39	109DG00029	交通局/停管處/設工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	84	86	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 目前施作項目為： 2F 露臺及乙梯室內壓層 2F 露臺遮陽棚架鋼構 4F 耐磨樹脂地坪 汽車出入口鋼構放樣 室內及戶外梯貼磚 3F 燈具安裝 吊管、消防相配管 2. 於112年2月14日辦理工程施工查核，相關改善資料需於3月10日前提送改善報告。 3. 訂於112年3月9日局長帶隊巡視。 4. 第三次變更設計已於112年2月24日辦理預算書圖審查會，刻正辦理簽辦中。 5. 公共藝術設置案訂於112年3月2日辦理鑑價會議。
40	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	74	74	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. B棟15FL梁板筋綁紮、灌漿；C棟12F柱筋綁紮、柱牆模組立及各棟水電配管。 2. 裝修：2F廁所貼壁磚、4~5F泥作粉刷、6~8F平頂批土；AC棟7F輕隔間單面板組立、B棟8~10F輕隔間單面板組立、5F雙面封板；A棟外牆打底粉刷；B棟3~10F外牆防水施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	40	60	20	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1.112/02/14 召開第二次細部設計階段 BIM 成果報告書審查會議，會議決議修正後通過，請統包商於 112/03/09 前提送修正版報告書。2.112/02/02 候選綠建築已掛件。3.111/12/28 第三階段有價土石方開始出土，於 112/02/05 完成。4.112/01/16 下段擋土柱進場施作，總計 134 支，於 112/02/10 完成。5.112/02/16 第四階段有價土石方開始出土，於 112/02/22 完成。6.112/02/22 工地密度試驗完成。7.112/02/24 接地作業完成。8.112/02/25PC 澆置完成。9.112/02/26 基礎放樣完成。10.112/02/26 中間樁止水板開始施作，於 112/02/28 完成。11.112/02/27 外牆防水夾板開始施作，預計 112/03/03 完成。12.112/02/28 外牆防水膜開始施作，預計 112/03/06 完成。13.112/02/27 基礎鋼筋綁紮開始施作，預計 112/03/06 完成。
42	109DQ00002	文化局/臺中市立圖書館/秘書室	北屯兒童分館閱讀環境改善工程	50,544	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 廠商申辦消防許可作業。
43	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:110/10/31 決標(40%)。 2. 實際管考進度(已完成):110/10/8 台灣世曦公司提交第一次報告工作執行計畫書(55%)。 3.112 年 2 月 24 日已依第 7 條第 2 款第 5 目規定提報招標文件初稿。
44	110DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市文中 10 棒球場興建工程第二期工程	55,000	56	58	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工，目前已完成甲圍及放樣等工項，俟都發局建築放樣勘驗通過後辦理基地開挖作業
45	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	50,000	71	76	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 公五 RF 樓板水電配管、公六牆模板組立
46	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	55	55	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 結構體基礎開挖、土方運輸、灑水揚塵抑制

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 工地進出口交通維持、環境維持 3. 台電外管線施工
47	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,278,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 1 月 4 日召開開工前品質管理宣導會議，刻正辦理施工廠商開工前計畫書、預定進度審查事宜，預計 112 年 3 月底前開工。
48	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動 中心興建統包工程	576,458	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況： (1) 施工進度：截至 112 年 2 月 28 日止，預定進度 11.04 %，實際進度 12.06%，超前 1.02%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水。右棟 FS 樑柱模板組立，左棟 1F 水電施作、左棟 1F 放樣。 2. 設計面辦況： (1) 統包廠商於 112 年 2 月 15 日提送修正後泳池圖說，專案管理單位審查再次修正該範圍細部設計及補充泳池設施相關施工規範及說明。 (2) 綠建築候選證書：因應內政部要求於建照註記面積變更原因，俟設計單位洽都發局完成後續辦，預計 3 月完成註記。 (3) 智慧建築候選證書：2 月 17 日收到第三次書面審查意見，已於 2 月 20 日提送修正文件。
49	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 2 月 13 日上網、2 月 20 日開標，投標廠商資格不符爰廢標，預計 112 年 3 月 3 日開標、3 月 8 日評選。
50	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	65	65	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 109 年 10 月 5 日核定初步設計書圖及初步工程預算書；於 109 年 10 月 16 日提送審議報告書辦理都審程序，並於 109 年 10 月 23 日辦理建照掛號申請。 2. 本案都市設計審議已於 110 年 6 月 15 日審定，本案建照已於 110 年 7 月 28 日取得。 3. 本案工程招標簽陳已於 110 年 8 月 27 日簽奉核准，已

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								於110年9月1日上網公告，並於110年10月1日開標，開標結果為一家廠商投標，未達法定家數流標，已於110年10月5日第二次上網招標，已於110年10月6日公告，於110年10月14日開標，訂於110年10月27日評選。 4.110年11月5日決標。 5.110年12月7日完成訂約。 6.111年1月27日辦理開工。 7.施工作業中
51	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 1.本案基設已於110年5月12日核定、111年4月19日都市設計審議核定、111年7月21日細部設計書圖核定、111年10月17日建照取得。 2.111年11月11日工程案決標，並於111年12月14日完成契約簽訂，於111年12月23日辦理開工動土祈福典禮，刻正辦理開工前置作業及相關計畫書提送。為配合地方需求並經簽奉准於112年2月6日發文通知廠商開工，廠商於2月15日申報開工，截至112年2月28日，預定進度0.41%，實際進度0.48%，超前0.07%。目前龍柏以及榕樹移植、樹頭挖除清運、臨時停車場整地、台電預留管線埋設、臨時電箱範圍整地。
52	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	40	45	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案採三階段細部設計核定，已於111年12月29日召開第三階段第二次細部設計審查會議，廠商於2月17日提送修正書圖，惟附件尚未提送完成，專管於2月23日檢退並請廠商於3月2日前再提送。 2.本案依規雜照報竣後才可續辦建照申請，已於2月22日取得雜照使照，排定3月2日與都發局對圖，預計3月3日取得建築執照。 3.運動局於112年1月16日核准後擴經費1億元，本處已於2月21日函請專管依經費提出全案預算概估表，俟專管提報本處核定後續辦後續擴充事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
53	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 111年12月1日試掘發現先人遺骨，會勘結論表明將全面開挖處理。目前尚未開工，已於111年12月26日召開基地試掘後續協商會議。會議協議將由區公所籌措全面開挖經費，接續由生命禮儀管理處辦理全面性開挖事宜，確認是否還有先人遺骸後，再移回本局辦理後續開工。 2. 後續後擴及全面開挖經費計2,531萬4,937元，梧棲區公所簽奉核可，經費納臺中市政府地政局農地重劃專戶補助，並於112年2月4日檢送相關提案資料至地政局，地政局已於2月24日審議，依各委員意見修正後送地政局確認後通過，已請建築師修正。
54	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 建造執照於112年2月13日核定，2月17日領照，廣續追蹤事務所五大管線及營造廠臨時水電辦理情況。 2. 監造計畫書於2月4日核定，三大計畫書定於2月22日提送監造單位審查，刻正續辦開工前置作業。 3. 112年2月17日開工品質宣導會議因施工廠商專任工程人員及職業安全衛生管理人員漏未出席會議，改為開工前協調會議，開工品質宣導預計於112年3月30日另行召開。
55	110DG00031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已於111年3月30日奉准辦理第二次研考期程修改，俟第二標完工後，一併辦理正驗，驗收通過後一併起算保固期。 111年5月31日已申報竣工，111年7月1日辦理初驗。 111年7月20日完成初驗複驗，並於111年7月22日與一標同步辦理正驗，並於111年8月26日完成正驗複驗作業。 111年9月23日取得使用執照。 111年10月03日辦理公共藝術決選；111年10月25日辦理點移交作業(土建)；111年10月31日辦理點移交作業(機電)及教育訓練。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								111 年 11 月 1 日啟用典禮。 111 年 12 月 13 日辦理公共藝術鑑價會議。 已於 112 年 1 月 16 日辦理點交。 112 年 2 月 13 日辦理綠建築現場查核，2 月 18 日收到綠建築現場查核會議紀錄皆符合綠建築標章規定。2 月 24 日移交。
56	110DG00 034	交通局/公捷處 /設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	55	59	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 15 日開工，2 月份施作工項： 1. 第 1 區 B2F 梁及版鋼筋綁紮、模板組立及機電配管。 2. 第 2 區 B3F 牆及柱鋼筋綁紮、模板組立及機電配管。 3. B3F 車道版模板組立。 4. 第 3 區 B3F 柱、牆及梁鋼筋綁紮、模板組立及機電配管。 5. 工區臨時抽排水作業施作。
57	110DN00 002	消防局/秘書室 /秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	70	79	9	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 本月進行 3 樓結構工程、水電配管、施工架搭設。
58	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理基本設計等作業中。
59	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	292,076	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 112 年 2 月 15 日第五次公告上網招標、2 月 21 日開標(二家廠商投標)，112 年 3 月 1 日召開評選會議，並依會議結論賡續辦理相關作業。 2. 目前建築執照審查中，賡續追蹤辦理情形。
60	111DF00 217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	59	59	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 鋼軌樁材料進場及施工。
61	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	302,000	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚未開工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
62	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	6,490,000	40	30	-10	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 規設單位、專管單位及住宅處刻正檢討招標預算及後續採購策略。
63	111DF00 272	建設局/新建工程處/建築工程科	審計大樓修繕及廳舍搬遷工程	60,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 6 日核定基本設計書圖；已於 112 年 2 月 22 日召開細部設計審查會議，事務所預計 112 年 3 月 15 日提送修正書圖，俾憑召開第二次細部設計審查會議。
64	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	376,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃設計監造案已於 112/1/11 訂約，規劃說明報告書已於 2 月 7 日同意核備。
65	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:0%。 2. 實際管考進度(已完成):0%。 3. 本案自 110 年 9 月 24 日專案管理(含監造)技術服務案契約簽訂,112 年 2 月 24 日專案管理單位已依契約第 7 條第 2 款第 5 目規定提報招標文件初稿,刻正辦理簽辦統包工程上網招標作業。
66	111DN00 001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理建照變更設計中，俟完成建照變更設計後賡續辦理五大管線審查，於完成五大管線審查後始能開工。
67	112DG00 011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計 112 年 6 月中旬遴選規劃設計單位
68	112DH00 002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/8 公告上網，等標期 30 日，預計 3/10 開標
69	112DH00 003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 8 日開標，無廠商投標流標，PCM 檢討後，刻正簽辦調整預算單價。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
70	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計113年2月完成。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	63	68	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：751m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：132m (3) 接管戶數：0戶

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	11 件(73.33%)	2 件(13.33%)	0 件(0.00%)	1 件(6.67%)	1 件(6.67%)	15 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理工程驗收程序
2	110DE01023	運動局/運動設施科/	臺中市水滴陽光籃球球場興建工程	65,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案辦理工程結算中。
3	110DF00313	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	魅力東光綠廊悠遊計畫工程	65,000	89	95	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.待正驗複驗
4	110DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	110年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	83	80	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 立德東街造型座椅.勞工中心整地拆除.國光國小刷毛地坪.東峰國中綠籬施作.大智公園斬石子步道
5	111AF00050	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市111年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	14,703	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
6	111AF00058	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市111年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區	12,356	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完成，續辦撥款事宜。
7	111AF00063	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市111年度行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-沙鹿區、梧棲區	10,250	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 請款中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	111AJ00001	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	111 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
9	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	93	81	-12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工廠商申請自 11 月 9 日起停工，經監造單位審核符合規定，簽辦中。施工要徑工項因受認養工程界面影響，需等待認養工程第一區段完成後方可接續施作。
10	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
11	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台 3 跨越自行車橋工程	56,940	61	65	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)截至 111 年 2 月 28 日，預定進度：21.66%，實際進度：24.58%。 (2)目前施作工項：P4 及 P5 柱續接器施工、北側棧橋(錨錠螺栓按裝、基礎板模板組立、柱頭模板組立、混凝土澆置及養護)、北側路堤(鋼筋綁紮、基礎模板組立、混凝土澆置)、南側路堤南端緣石鋼筋綁紮、圍籬警示燈檢修、工程進度品質暨職安衛協調會議。
12	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 12 月 28 日簽約，於 112 年 2 月 15 日召開開工前協調會，112 年 2 月 17 日辦理開工前說明會，預計於 112 年 3 月 8 日開工。
13	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約執行中
14	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第一次派工環境清潔維護中

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	5 件(62.50%)	3 件(37.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	94	90	-4	流廢標次數：6 次 期程修改次數：1 次 1 樓隔間牆施工、3 樓魚缸給排水配管、防火門木質門加工、1-4 樓鐵捲門安裝、A 棟機房、主建物消防管線拉線及系統安裝、黑潮缸槽口增築模板組立、隔間牆批土、1 樓給排水管線配管、水族工程後場施工。
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	86	83	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 截至 112 年 2 月 28 日實際進度 70.81%，目前施作工項為：1. 工地拆除，B 區二樓東側磚牆切割後拆除 2. 泥砂漿粉刷，牆 3.1:3 水泥粉光 4. 砌紅磚，原有磚牆角隅補強 5. B 區西側磚牆新增開口 8mm 耐候鋼板補強 6. A 區基牆透氣格柵清理修復，除鏽刷漆，加不鏽鋼防蟲網 7. 木料刷塗抗紫外線護木油 8. 門窗工程 9. B 區東側立面耐候鋼加工組立 10. 整地放樣 11. 清水混凝土模板組立及拆除 12. 自充填混凝土含澆置，210kgf/cm ² 13. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								防鏽處理 14. 開關箱設備工程 15. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程。
3	110AJ00032	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	臺中市探索遊程行銷推廣活動	19,700	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 於 10/29 上網公告，11/16 開標，11/19 辦理評選會議，12/1 議價決標，得標廠商為共享行銷有限公司。 2. 於 12/1 召開第一次工作會議，12/2 與資訊中心召開系統建置協調會議，12/21 召開第二次工作會議、1/6 召開第三次工作會議、1/20 召開第四次工作會議、3/1 召開第五次工作會議、3/25 召開第六次工作會議、6/2 召開第七次工作會議、9/30 召開第九次工作會議、10/19 召開第十次工作會議、10/28 召開第十一次工作會議。 3. 於 12/23 辦理旅宿業者合作說明會、1/12 辦理活動記者會。5. 於 1/17 開放上網登錄、1/26 進行第一波抽籤活動。6. 第一波住宿抵用券自 2/6 起開放兌領、轉讓及使用。7. 於 3/3 第一次契約變更議價決標、6/17 第二次契約變更換文辦理、9/23 簽准辦理第三次契約變更。8. 於 4/18 至 5/2 開放第二波登錄、5/3 公開進行第二波抽籤暨第一次瘋狂抽抽樂。9. 第二波住宿抵用券自 5/8 至 8/31 開放兌領、轉讓及使用。10. 業於 111 年 10 月 3 日抽出 7,185 位中獎民眾，此次住宿抵用券限期使用至民國 112 年 2 月 28 日(二)為止，截至 12/20 已安排寄送 5,715 份(執行率 79.5%)，剩餘票卷 1,470 份，剩餘票卷已搭配本局年底前各項活動持續推廣本市安心旅宿。11. 本月無最新辦理情形，112 年 2 月 28 日活動截止後，將請承商提供結案報告，以辦理驗收付款事宜。
4	110DF00266	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	93	98	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 工程部份已完工
5	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9 號棟倉庫)案	50,000	62	58	-4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案因結構變更影響要遷作業，目前已無施作項目，於 111 年 10 月 28 日起停工，請監造單位及承商依契約規定提送停工申請，另相關變更設計書圖請監造單位於 111 年 12 月 6 日前提送本處憑辦，12 月 16 日辦理審查會議，該

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日審查不通過，相關修正資料限期 112 年 1 月 12 日前提送，2 月 7 日辦理審查會議，該日審查通過，並限期 3 月 3 日提送修正資料簽辦變更設計，待完成後通知廠商復工。
6	111AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2022 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	18,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 標案 8/12 上網公告、8/30 開標、9/2 評選、9/8 評選結果簽准、9/16 議價決標；活動辦理期間暫定 12/3(六)至 12/18(日)，計 16 天。 2. 9/21 召開第一次工作會議；10/26 召開第二次工作會議；11/21 召開第三次工作會議。 3. 9/14 召開第一次跨局處會議；9/22 與種苗場點交活動場地；10/7 召開交通疏導組第一次工作會議；10/17 與交通局、建設局等相關單位辦理華豐街路側水溝蓋板鋪設及九渠溝滯洪池旁機車停放區確認場勘。 4. 11/21 召開第二次跨局處會議，11/24 與交通局等單位辦理接駁專車接駁站點位及木棧道鋪設範圍會勘。 5. 11/28 辦理活動記者會；11/30 辦理初勘；12/3 開幕儀式；12/18 活動結束閉園；12/23 撤場作業結束。 6. 廠商 112/1/16 提送成果報告，2/2 辦理驗收合格，2/18 簽准尾款撥付。
7	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	133,000	30	56	26	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案目前擬辦招標文件，監造工作報告書於 111 年 5 月 16 日辦理評選，6 月 10 日辦理議價事宜，目前辦理製約。工程案於 111 年 6 月 24 日上網公開閱覽，7 月 18 日截標，7 月 19 日開標，計 1 家投標，本次開標結果其家數未達 3 家流標，預計 7 月 22 日上網辦理第 2 次招標公告，預定 7 月 28 日截標，7 月 29 日開標，共計 2 家投標，8 月 9 日辦理評選事宜，本案評選結果由盛田營造有限公司承攬，已於 111 年 8 月 25 日辦理決標紀錄，9 月 30 日簽約、11 月 23 日開工，截至 112 年 1 月 31 日止預定進度 1.64%。實際進度 2.952%，目前進行環境動線清理，散落瓦料搬運、堆積雜物搬運清理、室內積土清理、增建物拆除、施工架搭設。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	112AJ00001	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2023 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	34,850	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 9/15 日簽准，9/16 日上網，10/13 評選廢標；10/14 上網招標，10/20 評選，10/28 議價決標。 刻正辦理第一期款撥付事宜 履約進行中

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	11 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 2 月配合政策辦理配餘地標售前置作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水滴機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 112.2.3 西屯區生態段 41、52、53、59、110 及 111 地號第 2 次抵價地點交。 2. 112.2.8「水滴經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案第 8 次執行小組會議。 3. 112.2.17 西屯區生態段 51 地號第 2 次抵價地點交。 4. 112.2.22「水滴機場原址整體開發區細部計畫通盤檢討規劃案」之「水滴示範區-低碳之實踐」座談會。 5. 112.2.23 西屯區生態段 108 地號第 2 次抵價地點交。 6. 112.2.23「水滴機場原址區段徵收範圍內架空配電線路地下化工程」接戶管位置協調會勘。 7. 更新專區網頁。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	92	92	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1、大公一工區污水工程、道路工程、景觀工程 2、廣十、公兒十四工區初驗作業
5	108DR00012	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區環中路西側拓寬20M工程	184,667	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 結案資料簽辦中
6	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	77	78	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 45M園道及25M-28箱涵橋施作
7	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	76	76	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖 箱涵、排水溝、滯洪池、支管洞道鋼筋綁紮及模板組立 纜線管路埋設 污水、自來水工程
8	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	65	65	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、土方開挖
9	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。
10	111AF00024	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111年度臺中市捷運文心北屯線機場及車站區段徵收區道路及附屬設施改善工程	10,480	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
11	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，目前為工程基本設計階段。

(十一) 災修工程案件：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	265 件(92.65%)	5 件(1.75%)	0 件(0.00%)	4 件(1.40%)	12 件(4.20%)	286 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 112 年 2 月 10 日提報 112 年 1 月份工作月報至本局備查，本局於 112 年 2 月 14 日備查。
3	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議，市府刻正依各單位意見修正報告中。
4	106AG00 052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已於 111 年 6 月 20 日函報交通部審查，交通部於 111 年 9 月 21 日回復意見，目前依意見修正中。
5	106AH00 053	都發局/住宅發展工程處/住宅	106 年度臺中市社會住宅包租代管試辦計	216,432	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		企劃科	畫					已辦理完成。
6	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.辦理區段徵收申領抵價地相關事宜。 2.辦理區段徵收發價相關事宜。 3.辦理原位置保留申請、安置措施申請及一併徵收申請案相關事宜。
7	107AD00071	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理107學年度新設非營利幼兒園	114,142	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
8	107AD00097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
9	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.辦理112年度第四工區河川用地及第1工區路證申請事宜。 2.各項材料送審及驗廠/廠驗進行中。 3.基本設計第一版(第9次)(水質穩定部分),函送營建署審查並於112.02.16營建署部分備查,新增經費計新臺幣1億720萬元整,屬廠內營運操作維護範疇,營建署指示自籌經費汰換老舊設備。 4.第二-1批次細部設計(區內輸水管線工程及儀電工程)第一版(第5次)此修正版,2/13已召開區內細部設計修正確認會議,目前會後審查意見檢討中。
10	107AE00057	經發局/工業科/工業科第四股	擴大神岡都市計畫產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.112年2月8日廠商提送112年1月份工作月報,並於112年2月13日經本局備查。 2.112年2月3日本局函復廠商山崩地滑地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告,業經委員112年1月31日確認無意見。 3.112年2月7日本局著手簽辦「有關經濟部中央地質調查所公告屯子腳斷層範圍,擬排除擴大神岡都市計畫產業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								園區範圍外案」。 4.112年2月21日本局同意「地下水補注地質敏感區」及「山崩及地滑地質敏感區」基地地質調查及地質安全評估報告書內容。 5.112年2月24日廠商提送屯子腳斷層地質敏感區基地地質調查及地質安全評估報告書第一次意見修正本予本局轉送委員確認。
11	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、計畫討論：109年1月31日召開第2次工作會議、109年2月25日召開第3次工作會議、109年4月9日召開第4次工作會議、109年12月2日召開第5次工作會議、110年4月19日召開第6次工作會議、110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：109年3月16日討論重製疑義、109年5月20日召開第1次重製疑義研商會議、109年7月29日討論重製疑義、109年8月4日召開第2次重製疑義研商會議、109年9月10日召開第3次重製疑義研商會議、109年10月14日召開第4次重製疑義研商會議、109年11月18日召開第5次重製疑義研商會議、110年1月21日召開第6次重製疑義研商會議、110年4月21日召開第7次重製疑義研商會議、110年5月17日召開第8次重製疑義研商會議、110年7月8日召開第9次重製疑義研商會議(書面審查)。 3、規劃階段：108年02月13日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109年6月29日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109年12月15日公設確認機關協調會議、110年5月12日草案研商會議、110年7月1日第2次草案研商會議、110年9月24日函請相關單位針對草案內容提供意見、111年1月25日召開草案確認會議、111/6/15市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。(111/7/6局長指示請謝副局長督導召集)、111/7/18函請規劃單位修正草案內容、研議市民大

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								道南段土地規劃、111/7/29 規劃單位提交修正草案、111/08/16 提送修正草案(修正版)、111/09/02 簽核市民大道開發方式、111/09/26 召開市民大道研商會議(經決議採區段徵收及電纜地下化方式)、11/11/4 簽奉核准市民大道開發方式(整體開發)及電塔墩柱位置、111/11/17、111/12/1 局會前會報告草案內容、111/12/16 土管草案研議。111/12/23、112/1/30、112/2/10 函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112/1/13、112/2/規劃單位提供修正後草案書圖。
12	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 整合標施工監看持續監看中。
13	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 綜合規劃報告書：交通部於 112 年 2 月 20 日召開「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查委員會」第 54 次會議進行報告書審查，審查通過，並請本府依審查意見修正後提送交通部轉呈行政院，刻正由本府修正中。
14	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 108 學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 108 年 3 月 15 日辦理評選作業完成，並於 108 年 4 月 15 日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於 108 年 8 月 1 日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於 108 年 8 月 20 日核定 108 學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理 108 學年度第 1 學期第 1 期及第 2 期學費差額預撥事宜，並於 10 月完成 108-1 到園檢查作業。預計於 109 年 4 月 21、23 日辦理 108-2 到園檢查作業。108-2 到園檢查業於 109 年 4 月 21、23 日辦理完竣。108 學年度績效考評作業訂於 108 年 6 月 8 日、10 日及 30 日，108 學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達 90 分以上，得以申請績效獎金。業於 109 年 9 月 26、28 日完成 108 學年度驗收作業。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
15	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。
16	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於112年2月2日依規檢送112年1月份工作月報，本局112年2月4日存供備查。
17	108AF00099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 監造作業
18	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，111年11月1日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。潭興案已於112年2月10日申報竣工，預計112年3月中旬辦理初驗。另舊社案停車場

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								主體工程尚在履約中，並持續於各案列管工程執行進度。
19	108AG00018	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運綠線土地開發招商總顧問委託專業服務案	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 112.2.13 應機關要求辦理 112 年 2 月份工作會議。
20	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 8、24 日召開 112 年第 2、3 次工作會議。
21	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)108 年 5 月 30 日簽約。 (2)108 年 6 月 6 日檢送工作計畫書，108 年 7 月 11 日召開審查會議。 (3)109 年 4 月 23 日完成地形測量驗收，109 年 5 月 28 日、109 年 6 月 18 日、109 年 7 月 7 日、109 年 8 月 13 日、109 年 8 月 31 日、109 年 11 月 12 日共召開 6 次重製疑義研商會議。 (4)110 年 1 月 22 日提送期中報告書，110 年 1 月 28、29 日召開機關研商會議，110 年 3 月 10 日召開期中審查會議。 (5)110 年 6 月 17 日提送期末報告，110 年 7 月 29 日召開期末審查會議。 (6)110 年 9 月 23 日、110 年 10 月 4 日、110 年 11 月 16 日、111 年 5 月 19 日共召開 4 次變更草案確認研商會議。 (7)110 年 7 月 12 日面報局長，110 年 8 月 26 日面報秘書長，110 年 11 月 15 日奉局長指示，俟向市長報告後辦理公展，預計 111 年辦理公展。 (8)111 年 9 月 27 日面報局長公展前變更草案，經指示簡報修正後 111/10/3 面報秘書長。 (9)111 年 10 月 24 日召開第 5 次變更草案研商確認會議。俟農業局、生命禮儀處、清水地所及經發局確認及提供相關資料，請廠商在次檢核後並修正公展草案。 (10)111 年 12 月 30 日廠商先行提供公展計畫書電子檔供本局檢視確認。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(11)112年1月5日函請地所提供最新土地所有權人資料。 (12)112年1月18日與廠商確認公展草案，預計112年2月簽辦公展事宜。
22	108AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段1期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.112年2月2日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議
23	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合1,364件(包租包管199件、代租代管1165件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
24	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 完成審查「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程預算檢討及發包建議方案 2. 審查「臺中市巨蛋體育館興建工程」調整結構細部設計圖說內「全套管鑽掘式混凝土排樁-臨時地錨方式」圖說 3. 完成審查「臺中市巨蛋體育館興建工程」職業安全衛生監督查核計畫(核定版)
25	108AH00062	都發局/城鄉計畫科/	臺中國際機場園區規劃案	14,600	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1.111/9/30期末審查會議，10/24函送紀錄。 2.111/11/9規劃單位函知國外團隊將於112年1月來臺，12/27奉核，12/30發工作坊邀請函。 3.112/1/17規劃團隊工作會議，1/17WW現勘，1/18拜會市長，1/18成果工作坊，簽工作坊會議紀錄。
26	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 水土保持規劃書已於11月核定。 3. 興辦事業計畫於3月核定。 4. 水土保持計畫書已於10月份核定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 刻正由都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。 8. 都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9. 2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 契約執行中。
27	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，刻正辦理台中市國土計畫審議會前置作業。
28	109A719010	大里公所/秘書室/	大里區聯合行政中心興建工程委託設計監造技術服務	47,575	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 民政局2/2日召開研商會議會商後相關執行方案本所已行府簽陳核中。
29	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第二股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置。
30	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月8日及9月15日召開第6次及第7次工作會議，111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，60日內應提供修正後期末報告書(預計112年3月3日檢送)。
31	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂二版)審查中。
32	110AD00127	教育局/國民小學/烏日國小	烏日國小-電力系統改善暨冷氣裝設計畫—臺中市校園能源管理系統(EMS)委託建置案	264,075	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	110AD01036	水利局/污水營運科/	臺中市新光水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,410	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待廠商提送年報並確認無剩餘代辦事項後辦理驗收
34	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 細部設計第二-1 批次本局已同意核定，提送營建署俟營建署審查後備查。 2. 刻正協助辦理第四工區及第一工區路證申請。 3. 基本設計第一版(第 9 次)(水質穩定部分)，函送營建署審查並於 112.02.16 營建署部分備查，新增經費計新臺幣 1 億 720 萬元整，屬廠內營運操作維護範疇，營建署指示自籌經費汰換老舊設備。 4. 第二-1 批次細部設計(區內輸水管線工程及儀電工程)第一版(第 5 次)此修正版，2/13 已召開區內細部設計修正確認會議，目前會後審查意見檢討中。
35	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 9 日測量成果查驗合格
36	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
37	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
38	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案已依據政府採購法第 48 條第 1 項第 1 款規定：「機關依本法規定辦理招標，除有下列情形之一不予開標決標外，有三家以上合格廠商投標，即應依招標文件所定時間開標決標：『一、變更或補充招標文件內容者。』」，辦理廢標，並於 110 年 4 月 28 日補充招標文件內容重行招標，已於 110 年 5 月 25 日開標，原定於 7 月 21 日召開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								評選會議，因疫情因素延期，已重新安排評選會議時間，並於110年8月13日完成評選。 現已於110年9月2日進行議價作業，並於110年9月24日簽約完成。 依約於110年10月13日提送工作執行計畫書，10月8日提送9月分工作月報，10月21日提送第2次工作會議紀錄。 110/11/10 提送10月份工作報告，110/11/15 提送110年度第2次工作會議紀錄，110/11/30 提送110年度第3次工作會議紀錄。 110/12/13 提送11月份工作報告，10/12/27 提送第4次工作會議紀錄。 111/01/11 提送12月工作報告、111/01/18 111年度第一次工作會議紀錄、111/01/19 提送整地排水計畫修正本至水利局 111/02/07 提送1月工作報告、111/02/15 提送第二次工作會議紀錄、111/02/23 提送環評承諾事項表 111.03.07 提送開發計畫環境評估變更、111.03.11 提送2月工作報告、111.03.31 提送第三次工作會議紀錄、111.05.09 提送第四次工作會議紀錄、111.05.10 提送4月工作報告、111.0610 提送第五次工作會議紀錄、111.06.10 提送5月工作報告、111.07.08 提送6月工作報告、111.08.09 提送第8次工作會議紀錄、111.08.09 提送7月工作報告、111.09.08 提送8月工作報告、111.09.19 提送第9次工作會議紀錄、111.10.04 提送9月份工作報告、111.10.28 第10次工作會議-討論豐二公債計畫、111.11.10 提送10月份工作報告、111.11.24 檢送第三階段招商廣告宣傳工作計畫書、111.11.25 檢送第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								11 次工作會議紀錄、111.12.1 提送 11 月份工作報告、111.12.20 提送第 12 次工作會議紀錄、112.1.13 委託東昇協助取得 375 承租戶終止租賃同意書、112.2.4 提送 112 年 1 月份工作報告
39	110AE00 042	經發局/工業科 /工業科第三股	臺中市清水海風產業 園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 112 年 2 月 4 日依規檢送 112 年 1 月份工作月報，本局 112 年 2 月 7 日存供備查。 2. 112 年 2 月 14 日廠商提送地質鑽探與試驗成果報告(修正本)。 3. 112 年 2 月 16 日廠商提送地質安全評估報告。
40	110AE00 048	經發局/產業發展科/產業發展 科第三股	弦線新經濟-軌道經濟 數位行銷專案管理服務	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 110 年 9 月 24 日完成評選作業，並於 110 年 10 月 28 日完成議價決標，12 月 20 日完成工作審查會議，並已於 111 年 4 月 1 日至 6 月 15 日舉辦首波活動捷運短片節，已於 8 月底至 9 月底啟動捷運百大店家購物活動，並於 112 年 1-2 月舉辦圖文影音徵稿競賽徵件，現正辦理評審作業。
41	110AE00 050	經發局/產業發展科/產業發展 科第三股	弦線新經濟-捷運及跨 境基地場域空間規劃 建置服務案	14,580	95	85	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 110 年 10 月 26 日辦理評選會議，11 月 4 日決標，於 111 年 1 月 20 日通過工作計畫書複審通過，並於 111 月 3 月 4 日辦理第一次分批驗收跨境基地直播空間，已於 111 年 8 月捷運站 LCD 互動屏幕施工完成、10 月辦理 LED 螢幕施工完成、11 月完成 3D 裸視動畫上映，112 年 2 月因配合機關計畫活動(世界經典棒球賽捷運站螢幕播放宣傳及期間螢幕設備維護)，經機關於 112 年 2 月 14 日契約變更簽准，並與廠商協商同意將履約期限從 112 年 2 月 28 日延長至 112 年 4 月 30 日止，目前刻正辦理 AD 表變更簽呈。
42	110AF00 113	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	臺中市 111 年度區域 型公園綠美化維護工 作-英才公園等九座公 園	17,408	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	110AF00116	建設局/新建工程處/用地科	110 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 原本契約部分已完成派工，已簽訂後續擴充至 112.6.30
44	110AG00007	交通局/停管處/停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 1 月份付款作業。
45	110AG00010	交通局/停管處/停車管理課	110 至 112 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	161,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 110 年 1 月 1 日起至 112 年 6 月 30 日止，採按月付款。112 年 1 月廠商代收停車繳費單 767,558 元計件，代收停車費金額 32,561,819 元，代收手續費為 3,132,067 元，刻正辦理 1 月份手續費付款作業。
46	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
47	110AG00053	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	214,812	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 11 月勞務費已於同年 112 年 2 月 1 日撥付(金額計新臺幣 11,101,436 元)。 2. 111 年 12 月勞務酬金已於 112 年 2 月 18 日辦理驗收作業，勞務酬金計 12,401,863 元(已辦理經費保留)，刻正簽辦勞務費撥付作業。 3. 112 年 1 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。
48	110AG00054	交通局/停管處/停車管理課	110 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	183,397	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 11 月勞務費已於同年 112 年 2 月 1 日撥付(金額計新臺幣 7,352,494 元)。 2. 111 年 12 月勞務酬金已於 112 年 2 月 6 日辦理驗收作業，勞務酬金計 7,876,627 元(已辦理經費保留)，刻正簽辦勞務費撥付作業。 3. 112 年 1 月勞務酬金刻正簽辦勞務驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
49	110AG00057	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
50	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
51	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32.111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33.111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34.111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35.12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。 37.112 年 1 月 12 日召開第 8 次工作會議。 38.112 年 2 月 21 日函詢各單位規劃建議。
52	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 111 年 9 月 29 日面報期中進度及座談會企畫內容，111 年 10 月 28 日檢送變更勞務採購契約(調整座談會履約期限)，同日廠商檢送期中報告書及影片內容，112 年 1 月 6 日召開第 2 次工作會議討論期中報告及影片，修正後提案面報局長後召開期中報告審查會議。
53	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、招標階段：110/01/04 簽辦招標文件、110/01/14 簽准、110/01/20 公告上網、110/03/03 開標、110/03/24 評選、110/04/12 完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11 公告上網、110/06/10 開標、110/06/17 評選會、110/06/25 函予各投標廠商(經出席委員過半數決議：立埤工程顧問股份有限公司序位合計值為 8，為第 1 優勝廠商)、110/07/19 決標。 2、規劃階段：110/07/23 提交工作執行計畫書、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 日地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、預計 112 年 3 月中旬辦理公告徵求意見。
54	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。 110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6//22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。
55	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/23 辦理建功段履約確認，2/26 裝設太平育賢二樣品屋

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
56	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/26 完成太平區育賢二期樣品屋擺設，預計 3/2 辦理南屯區建功段履約確認
57	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/22 完成太平區育賢 2 期樣品屋施作。預計於 3/2 辦理南屯區建功段驗收暨點交作業。
58	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 2 月 28 日媒合件數 1639 件。
59	110AH00068	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作	25,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 回饋事項驗收中
60	110AK00111	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	28,748	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
61	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
62	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理工作計畫、調查計畫、簽證計畫、BIM 計畫等第 2 次(B 版)審查。 2. 開始辦理測量、地質、交通調查前置作業。 3. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度。
63	111A725008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派固定 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
64	111A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 111 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
65	111A736001	龍井公所/社會課/	111 年臺中市龍井區區民團體意外保險	12,000	95	100	5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
66	111AA00015	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府臺灣大道市政大樓空調儲冰槽汰換採購	26,415	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 2 月 22 提報開工，惟審查後部分內容有誤，已函退並責請廠商修改。
67	111AB00049	民政局/區里行政科/區里行政科第二股	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)call156 後續擴充(案號：call169)	10,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
68	111AD00103	教育局/國民小學/四張犁國小	四張犁小-111 數位學習推動計畫財物採購	15,427	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商已於 111 年 10 月 13 日申報完工，111 年 12 月 6 日進行驗收作業完畢！結算資料已經完成！經費尚未核撥入校
69	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
70	111AD00120	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 111 年度推動中小學數位學習精進方案—校園無線網路建置採購案	109,818	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本市 282 所學校，無線網路 AP 新裝機 5279 台、舊機 1472 台遷移已全數完成。
71	111AD00139	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市 111 年度智慧輔助教學設備充實採購案	32,480	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 2 月 23 日辦理初驗，尚有 7 間學校需於 112 年 4 月 21 日限期改善。
72	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112.02.02 建築師函送副本知會本校，向電力公司、自來水公司、水利局、中華電信申請基地地下管線資訊事宜。 2. 112.02.04 函文建築師、外聘審查委員及教育局有關第一次基本設計審查會議相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 112.02.18 建築師函送基本設計報告書及現況測量成果報告書、地基調查報告。 4. 112.02.23 辦理第一次基本設計審查會議。 5. 112.02.24 建築師函送辦理臺中市汙水下水道審查申請表及委託書申請用印。
73	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111 學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廚房供膳期間，暫不開始施作
74	111AD00165	教育局/市立高中職/霧峰農工	霧峰農工-112 學年度中投區高級中等學校免試入學委員會報名及分發作業資訊系統採購案	11,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案進行中
75	111AD01002	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（柳川及軟埤仔溪）	12,500	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送 111 年年報及辦理驗收程序
76	111AD01003	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（筏子溪等鄰近區域水淨場）	32,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收程序中
77	111AD01005	水利局/污水設施科/	111 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作（綠川、旱溪排水）	33,100	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施作項目：辦理綠川一期、二期水淨場、旱溪排水東榮、國光水淨場、旱溪排水康橋段、水利園區段等聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：辦理驗收程序 (3)預計完成付款日期：112 年 04 月
78	111AD01010	水利局/水利養護工程科/	111 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收結算事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
79	111AD01011	水利局/水利養護工程科/	111 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	19,163	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理事項完成。
80	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	20,486	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行操作維護作業
81	111AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市文山及黎明水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	30,710	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 正常操作維護中 2. 1 月份月報備查，111 年年報第 1 次修正退回修正中
82	111AD01027	水利局/污水營運科/	石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 3 次後續擴充第 1 次變更)	13,085	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
83	111AD01036	水利局/雨水下水道工程科/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 水位計裝設。
84	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
85	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月請款簽准已付款，12 月月報已備查，12 月請款簽辦中。
86	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 15 日召開臺中市精密機械科技創新園區供水計畫協調會議；並於 112 年 2 月 22 日檢送會議紀錄。
87	111AE00007	經發局/產業及青年發展科/產	2022 臺中歡樂購-『臺中好甜』產業推	15,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		業發展科第二股	廣計畫委託專業服務案					業於 2/9 召開驗收會議，刻正依委員意見修正版結案報告
88	111AE00014	經發局/工業科/工業科第三股	111 年精密機械科技創新園區景觀維護工作	13,200	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、112/2/22 第 4 期驗收審查會議開會通知單
89	111AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	111 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,980	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.2 月 10 日提交 1 月份月報。 2.2 月 14 日本局備查。
90	111AE00023	經發局/工業科/工業科第三股	111 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,223	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.2.7 第 2 期款 632 萬 4,871 元撥付簽辦完成。 112.2.14 函報園區用水回收調查作業成果。112.2.22 函報廢棄物產量、空污總量、土壤及地下水備查等 3 案報告。
91	111AE00025	經發局/商業科/商業科第一股	111 年度臺中購物節	46,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中，業於 112 年 3 月 1 日完成階段性成果報告審查會，預計 3 月底前撥付第一期款；另廠商依規於 2 月底前提送全案成果報告書到局供審，規劃於 4 月中旬前辦理驗收審查會議。
92	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中購物節	45,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 備標中。
93	111AF00037	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
94	111AF00039	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	111 年度臺中市橋梁安全檢測評估委託技術服務	29,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理勞務驗收
95	111AF00040	建設局/養護工程處/公園景觀	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工	14,582	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		維護科	作-新都生態公園等十一座公園					辦理竣工付款作業
96	111AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等九座公園	17,426	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理竣工付款作業
97	111AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,244	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
98	111AF00053	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,087	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收
99	111AF00055	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 111 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十四座公園	19,741	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 估驗中。
100	111AF00059	建設局/養護工程處/北屯工程隊	111 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購—北屯路以東	10,386	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待保留款審核通過，再通知廠商開發票
101	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理例行性通盤檢討會議及期中工作計畫，契約持續辦理中
102	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約相關事宜
103	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
104	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,760	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
105	111AG00002	交通局/公捷處/運輸工程科	111 年度公車專用道與臺中轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	12,467	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
106	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 111 年 12 月份勞務費於 112 年 2 月 23 日核付(應付金額計新臺幣 462,353 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，112 年 1 月份催繳、退費、舉發勞務費於 112 年 3 月 1 日辦理驗收，俟驗收完畢後簽請核付勞務費用。
107	111AG00031	交通局/公捷處/智慧機電工程科	110 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫-後續擴充	16,400	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 1 月 11 日完成第三次派工驗收，刻正辦理撥款作業，將俟完成撥款作業後辦理結案。
108	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 08 月 1 日起至 113 年 07 月 31 日止，採按月付款。經查 112 年 1 月份金融電信代收案，代扣筆數 361,476 筆，廠商代收停車費 15,510,107 元，支付廠商代收手續費 1,156,724 元。
109	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商已備料完成，正辦理第一次派工，俟完工後儘速辦理驗收。
110	111AG00044	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫	12,000	85	98	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 111 年 5 月 27 日上網招標、111 年 6 月 21 日開標，開標結果為流標，本案於修正後已重新公告上網，已於 111 年 8 月 1 日開標。 2、本案已於 111 年 8 月 11 日完成評選，優勝廠商為逢甲大學。 3、本案廠商已於 111 年 9 月 5 日提送工作執行計畫書，本局並已於 111 年 9 月 19 日核備。 4、本案廠商已於 111 年 12 月 30 日提送結案報告書，本

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								局並已於112年1月7日核備。已於112年1月31日完成本案驗收事宜，刻正辦理尾款請款流程。 付款進度：111年11月11日撥付第一期款360萬元
111	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫於112年2月9日及21日召開第13、14次工作會議；另於2月7日及16日邀集苗栗、彰化及南投縣召開跨縣市公共運輸定期票方案研擬會議；本案持續積極辦理履約事宜。
112	111AG00052	交通局/公捷處/運輸工程科	2022 臺中國際花毯節新社接駁專車行駛計畫	18,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於111年11月24日決標，並配合活動期程辦理接駁事宜完成，刻正辦理驗收事宜。
113	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案收費範圍已簽辦收費公告，預計於112年4月1日起開始收費，刻正辦理收費告示牌設置作業。
114	111AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市111年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.110年11月17日簽准採購發包。 2.110年11月24日公告上網。 3.110年12月21日辦理開標。 4.111年1月14日辦理評選。 5.111年2月14日決標。 6.111年2月25日簽約。 7.111年9月26日廠商檢送第一批次分批成果資料，並簽准於111年10月28日辦理第一批次驗收。 8.111年11月16日簽准辦理第一期撥款。 9.111年12月23日廠商檢送全案竣工報告，俟議約項目資料查驗完備後簽辦驗收作業。
115	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於111/2/24與112/3/1辦理系統工作項目討論會議，後續簽辦工作計畫書會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
116	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 112/2/24 與 112/3/1 辦理系統工作項目討論會議，後續辦理工作計畫書審查會議。
117	111AH00004	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案	16,730	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
118	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111/2/24 召開第二期驗收作業。
119	111AH00018	都發局/都市設計工程科/	111 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 111 年 6 月 1 日完成決標，並公告朝陽科技大學已 1000 萬元得標。 2. 本案業於 111 年 6 月 13 日收到得標廠商之契約書正本 1 式 2 份副本 1 式 6 份，後於 6 月 21 日檢還用印後之契約書。 3. 後續將俟 111 年 7 月 1 日進行履約，賡續執行本案社規師輔導計畫。 4. 1110728 廠商依約檢送期初報告書 5. 1110823 召開期初報告書審查會議，原則修正後由張委員義勝審認通過。 6. 於 1111012 至 14 舉辦社區僱工購料提案審查會議。 7. 於 1111130 通過期中計畫書修正備查。 8. 完成期中報告書請款作業(第二期) 9. 111.12.19 至 23 期間辦理社區僱工購料詩作中勘驗作業 10. 112 年 2 月 16 日審查期末報告書審查原則不通過，請朝陽科技大學依上開委員意見修正，再邀請本案委員及業務單位召開工作會議，釐清各項履約條款與相關作業成果之修正均已列入報告書，併同於成果報告書會議中審查。
120	111AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	111 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅租金補貼及育兒補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
121	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 8 日統包工程開標，無廠商投標流標，PCM 檢討後，刻正簽辦調整預算單價。
122	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/8 公告上網，等標期 30 日，預計 3/10 開標
123	111AH00072	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武、太平育賢二期物管報修暨北屯同榮驗收委託案	16,084	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦招標文件中
124	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擬訂標案文件中
125	111AJ00002	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	111 臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 110/12/14 奉簽 301100019836 號准辦理採購，110/12/16 上網公告，111/1/4 辦理開標，1/6 評選，1/20 議價決標，履約執行中。 2. 9/22 辦理第 6 次派工。(踩舞嘉年華) 3. 本案第一次契約變更於 10/5 辦理議價。 4. 第一期款於 10/27 進行書面驗收，11/11 完成撥款。 5. 刻正辦理驗收作業
126	111AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	111 年山海屯都安心玩旅遊推廣案	30,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 6/10 簽准、6/13 上網，預計 7/7 截標、7/8 開標、7/19 決標，目前履約管理中。廠商 9 月 30 日報驗第一期成果報告書，1109 簽准款項撥付。廠商 10 月 31 日報驗第二期成果報告書，1111214 簽准款項撥付，第三期款簽款項 111/12/30 簽准撥付，第四期款簽款項 112/2/1 簽准撥付，另第五期款於 112/2/17 驗收，金額 289 萬 4,000 元整，刻正簽核中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
127	111AK00002	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市兒童發展社區資源中心	52,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
128	111AK00007	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	111 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務計畫	12,369	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
129	111AK00031	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	111 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理尾款核銷事宜
130	111AK00045	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	111 年度台中市婦女及新住民培力業務委託案	39,031	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 烏日因驗收結算資料有誤，刻正辦理中。
131	111AK00048	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 111 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,200	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
132	111AK00058	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	46,270	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收及尾款撥付事宜。
133	111AK00064	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	111 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
134	111AK00076	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	111 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案勞務委託案	40,080	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
135	111AK00080	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	111 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	213,307	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
136	111AK00083	社會局/兒少福利科/兒少福利	111 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區	12,127	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)					已辦理完成。
137	111AK00087	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,733	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理。
138	111AK00088	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	54,552	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約辦理中
139	111AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	111 年度臺中市大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	10,452	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約內容辦理。
140	111AL00013	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(一)	19,413	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案結訓 19 班次，停班 1 班次，餘 3 班辦理就業輔導費驗收。
141	111AL00058	勞工局/就業安全科/	111 年度職業訓練委託案(二)	12,589	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案結訓 8 班次，停班 1 班次，續辦理就業輔導費驗收中。
142	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案(一)	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 1 月 10 日辦理開標，1 月 18 日完成評選，2 月 3 日辦理決標，刻正辦理招生宣傳事宜。
143	111AM00111	警察局/後勤科/	111 年度警察制服採購案	16,284	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 111 年 2 月 22 日上網公告，4 月 12 日辦理評選，評選結果為廢標，經修改招標文件，並重新於 4 月 20 日上網公告、5 月 20 日開標、5 月 31 日辦理評選，並於 6 月 9 日決標，履約期至 11 月 26 日，廠商於 11 月 24 日完工，未逾期，本局訂於 12 月 2 日辦理驗收並抽樣送檢驗公司檢驗，檢驗公司於 12 月 30 日出具檢驗報告，經檢視符合契約規範，現送交同仁辦理個人驗收及修改中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
144	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊目前針對辦理 2 輛委外租用緩撞車(標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月)相關招標作業，已於 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標(決標金額：1,477 萬 9,502 元)，8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行 5 個月(111 年 10 月至 12 月、112 年 1 月至 2 月)，廠商協勤狀況正常，111 年 10 月至 12 月、112 年 1 月至 2 月緩撞車協勤費用已完成查驗、驗收合格並撥款；112 年因內政部警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前美霖工程有限公司持續履約協勤中。
145	111AM00135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理中
146	111AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度 50 公尺以上雲梯消防車 1 輛採購案	35,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 承商履約中。
147	111AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度水箱消防車 11 輛採購案	71,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 履約中
148	111AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	111 年度化學消防車 4 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商履約中。
149	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 2 月 22 日辦理每月定期工地現勘，並協助本局於 2 月 17 日針對施工基地周遭交通狀況進行不定期勘查。 3. 依限於 2 月 14 日提送 112 年 1 月履約管理月報(每月 15

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日前)，並協助於 2 月 22 日辦理第 4 次履約管理會議。
150	111AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,623	85	98	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案已於 112 年 2 月 20 日辦理驗收。
151	111AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收程序
152	111AP00009	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	111 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	34,800	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
153	111AP00020	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	111 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收事宜
154	111AP00033	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(111 年)	244,978	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收程序
155	111AP00037	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	110 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,710	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
156	111AP00049	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	110 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充	154,401	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110 年度(後續擴充)111 年 12 月份及 112 年 1 月份服務費用訂於 112 年 3 月 8 日辦理驗收。
157	111AP00060	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	111 年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,832	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/02/04 第三期款成果摘要表及相關文. 112/02/18 驗收
158	111AP00064	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	17,100	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
159	111AP00066	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市空氣品質維護綜合管理暨固定污染源節能減碳許可、空污費管制查核計畫	22,610	70	85	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案計畫期程已結束，目前辦理驗收程序
160	111AP00067	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年度台中市營建工程查核計畫	27,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
161	111AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市細懸浮微粒採樣與空品預報計畫	13,100	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收程序已執行完畢，將辦理付款
162	111AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	111 年臺中市固定污染源查核管制計畫	16,690	70	85	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案計畫期程已結束，目前辦理驗收程序
163	111AP00074	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,000	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.112.2.21 工作檢討會議。2.112.2.20 廠商提送第二期款成果。3.112.2.8~112.2.10 辦理臺中港第三次區域柴油車指標污染物監測。4.112.2.15 辦理實驗室外部稽核作業。5.餘依契約規範辦理。
164	111AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市低污染車輛推廣暨淨零碳排規劃計畫	12,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/2/22 工作檢討會議
165	111AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	111 年臺中市機車污染源稽查暨提升定檢率管理計畫	19,150	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.本計畫 112 年 2 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 365,541 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 2,195 件、未定檢、未複驗處分通知 1,811 件、處分逾期未繳款催繳作業 1,047 件、停車熄火查核及宣導 895 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								氣定檢服務 11 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 12 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 105 次、烏賊車檢舉案件 701 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 8 次、烏賊車檢舉案件處分 84 件、烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 62 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 34 場次。 2. 本局於 2 月 2 日召開期中報告審查暨工作訪會議，廠商於會後 5 日內提送審查委員及業務科審查意見回復對照表，經審核通過後於 2 月 13 日函請廠商提送期中報告定稿。
166	111AP00094	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)	120,983	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 1 月至 11 月份服務費用均已請款完成，目前廠商已提送 12 月份服務費用申請文件，將盡速辦理驗收等事宜。
167	111AP00097	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	111 年度採購密封壓縮式垃圾車 3 輛	10,500	40	85	45	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案 2/4 已完工
168	111AP00117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度 臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	20	10	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦中。
169	111AQ00052	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 111 年中文圖書採購案	78,550	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 2 月 8 日完成「兒童圖書」第 10-11 批交貨，交貨內容為特色館藏、每月新書等圖書，本課已完成交貨圖書書目轉檔，各館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
170	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 112 年 2 月 20 日提送予本局辦理書面審查，刻正辦理書面審查中；本案訂於 3 月 7 日於中央公園管理所會議室召開設置前工程協調會，以及訂於 3 月 16 日召開第 1 次勘驗會議；本案依約辦理 3 場民眾參與活動工作坊，2 月 20 日已於泰安國小辦理第 1 場，日後訂於 3 月 2 日及 22 日在泰安國小與立人國中辦理後續 2 場活動。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
171	111AR00015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程辦理中
172	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 「中臺灣電影中心新建工程公共藝術設置計畫」於 112 年 2 月 23 日進入臺中市政府公共藝術審議委員會審議，計畫書內容將依審查意見修正後通過。
173	111AT00032	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2022 臺中耶誕嘉年華暨水利建設成果整合計畫委託專業服務	12,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 112 年 2 月 7 日完成驗收，續將進行核銷付款。
174	111AY00013	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節功能擴充案	11,898	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 購物節正式活動於 1 月 5 日抽出最後獎項，系統持續支援活動兌領獎所需功能。
175	111AZ00002	原民會/經濟建設及土地管理組/	111 年優化原住民族通路經營平台計畫	11,950	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成驗收並全案辦理完竣，俟中央補助款匯入本會帳戶後，撥付第三期款。
176	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 2 月 13 日完成第一期工作執行計畫書審查會議、2 月 20 日召開工作會議，已請中興大學依照審查會議及工作會議紀錄修正工作執行計畫書。
177	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月 24 日提送基本設計報告書(修正版)予委員複審。
178	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								預計 112 年 5 月發包中華路第 1 標工程
179	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約。
180	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區 112 年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月 1 日開始履約，目前正常派送中。
181	112A736001	龍井公所/社會課/	112 年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理作業中
182	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 6 月簽辦採購文件。
183	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 2 月份工作項目廠商依約履行中。
184	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 112 年 7 月簽辦採購文件。
185	112AD01001	水利局/污水營運科/	112 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少 50 噸、水湳水資源回收中心至少 60 噸
186	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112 年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/2 決標。
187	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專	25,370	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			業服務					
188	112AD01008	水利局/污水設施科/	112 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：提送 112 年 1 月代操作項目月報
189	112AD01012	水利局/防災中心/	112 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理評選訂約事宜
190	112AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 112.2.15 提送 1 月份成果月報，備查。
191	112AE00021	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月 9 日辦理決標。
192	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.2.21 開標。
193	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
194	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
195	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 112 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
196	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙	10,305	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 2 月 6 日決標，並於 2 月 24 日訂約完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)					
197	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
198	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案已於 112/1/1 開始履約。 二、廠商於 2/10 提送工作月報，並於 2/15 備查。
199	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡收單)計 5,729 件，代收金額為 12,143,809 元，代收手續費為 204,015 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 1 月份手續費付款作業。
200	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 1 月份請款案件已付款
201	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112.1.3 公告、112.1.19 開標，1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。
202	112AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。
203	112AG00032	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫(後續擴充)	28,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 1 月 18 日公告(本案為後續擴充，不需開評選會)，已於 112 年 2 月 20 日議價，結果為廢標，刻正

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								辦理重新招標及變更期程作業。
204	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
205	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 收集資料簽辦招標文件。
206	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽辦招標文件作業
207	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件簽核中
208	112AH00013	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案(二期)	23,198	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件彙整中
209	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	60,049	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件彙整中
210	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(二期)	60,049	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件彙整中
211	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市 112 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.111 年 10 月 5 日招標文件簽准。 2.111 年 10 月 13 日案件公告上網。 3.111 年 10 月 21 日評選委員名單簽准。 4.111 年 11 月 8 日辦理開標。 5.111 年 11 月 10 日開會通知單準簽。 6.111 年 12 月 14 日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司 2 家公司優先取得議約權。 7.111 年 12 月 30 日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8.112年1月12日簽約，刻正辦理錄案案件派工事宜。
212	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	19,900	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案標案內容研擬中。
213	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.研擬招標文件中 2.本案招標文件已簽准，已於111/12/14上網公告 3.本案已於112/1/13開標，經審標結果1家符合資格 4.本案已於112/2/8召開評審委員會，經決議1家廠商為本案優先議價廠商。
214	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	20	10	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 採購文件簽辦中(會辦陳核中)
215	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)預計112年3月31日簽辦招標文件。
216	112AJ00005	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	112臺中市全域觀光行銷宣傳案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.12/15日評選 1/3議價決標 2.刻正履約執行中
217	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.服務823人。 2.依契約執行。
218	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於2月10日前報送1月份月報表。
219	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.委託單位均依據本案邀標書第7點第11款第1目委託服務事項各項子計畫於112年2月28前完成報送：(1)第一區計7案均已核備(核備函：本局112年2月14日中市

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								社團字第 1120019402 號、112 年 1 月 18 日中市社團字第 1120008537 號、112 年 2 月 22 日中市社團字第 1120023953 號)；(2)第二區計 8 案已核備 3 案(核備函：本局 112 年 2 月 14 日中市社團字第 1120018684 號)，尚有 5 案刻正核備辦理中。2. 一月份社區輔導辦理情形摘要如下：(1)第一區社區訪視輔導(含面、電訪)6 場次 7 人次、推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 14 場 56 人次、標竿社區陪伴與輔導標竿社區 7 場次 15 人次(含專家導入 1 場次：1/30 烏日湖日_張英陣)、輔導紀錄表 8 21 則，表十 6 則。(2)第二區社區訪視輔導(含面、電訪)99 場次 156 人次、標竿社區 6 場次 24 人次(含專家導入 1 場次：1/12 南區南門_張英陣)、輔導紀錄表 8 99 則，表十 6 則。
220	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 112 年 2 月 6 日函報專職訪視人員異動 2. 廠商於 112 年 2 月 7 日函報 112 年度各經費預算表 3. 廠商於 112 年 2 月 8 日函報計畫之評鑑小組會議議程 4. 廠商於 112 年 2 月 8 日函報 2 月辦理方案督導 5. 廠商於 112 年 2 月 8 日函報 112 年 2 月 3 日辦理「托嬰中心訪視輔導說明會」會議紀錄 6. 廠商於 112 年 2 月 8 日函報計畫之托嬰中心評鑑指標修正會議議程 7. 廠商於 112 年 2 月 8 日函報契約書 6 份用印 8. 廠商於 112 年 2 月 21 日函報新聘專職訪視人員 1 名 9. 廠商於 112 年 2 月 21 日函報 112 年 2 月 15 日辦理「托嬰中心評鑑指標修正會」、「評鑑小組會議」會議紀錄 10. 廠商於 112 年 2 月 22 日函報外聘督導計畫書、第一季外聘督導預計期程
221	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 2 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 76 案。 第 2 區受理新案為 76 案。 第 3 區受理新案為 57 案。 第 4 區受理新案為 57 案。 第 5 區受理新案為 57 案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
222	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
223	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行契約書內容。
224	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
225	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
226	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
227	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
228	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
229	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
230	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
231	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市112年度充實愛心食物銀行物資採購	10,252	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 二月物資指定日為2月15日，履約期限為2月14日至2月16日，廠商已於2月16日完成履約。
232	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介寄養安置個案2案。
233	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介22案
234	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 皆依契約約定收托幼兒
235	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。
236	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至2/28止共推介64人次，推介成功34人次，共服務464人次。
237	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約執行
238	112AM00026	警察局/資訊室/	112年度M-Police警用行動載具汰換增購案	16,812	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月30日簽奉核准函警政署採購行動載具
239	112AM00039	警察局/後勤科/	112年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於12月1日簽辦招標文件、於12月6日簽准、12月8日上網公告，於112年1月12日開標，因未達3家流標，復於1月16日第2次上網公告，於1月31日10時開標，於2月7日辦理評選，2月16日決標，履約期限至

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7月1日，憲現由廠商履約中。
240	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依合約辦理中
241	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定履約中
242	112AM00070	警察局/犯罪預防科/	112年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年2月10日簽准，2月16日上網公告中。
243	112AM00106	警察局/後勤科/	112年防水透氣雨衣採購案	10,565	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月6日簽辦招標文件、2月10日核准，2月14日上網公告，訂於3月17日開標。
244	112AM00107	警察局/後勤科/	112年行政人員服裝採購案	19,121	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月16日簽辦招標文件、2月18日核准，2月20日上網公告，訂於3月24日開標。
245	112AN00006	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	112年度數位無線電中繼臺及微波網路優化與備援機制建置案	16,389	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案履約中(履約日期：111/12/15~112/10/31)
246	112AN00013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度小型水箱消防車6輛、水庫消防車2輛採購案	41,200	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
247	112AN00015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度水箱消防車12輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
248	112AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	112年度消防衣採購案	25,504	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
249	112AN00021	消防局/秘書室/秘書室管制考	112年度消防人員及職員暨義勇消防人員	11,491	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		核股	應勤服裝採購案					112年2月20日第一次開標，投標廠商因不足三家，開標結果為流標。
250	112AN00034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度雲梯消防車2輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
251	112AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112年度化學消防車1輛及救助器材車1輛採購案	22,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
252	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前廠商已提送1月份服務費用申請書，將盡速辦理請款付款等事宜。
253	112AP00002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度辦理
254	112AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 2/1海洋水質監測規劃書、一月份工作月報表、契約、2/10工作期程及人力規畫表、環保艦隊及潛海戰將評比獎勵計畫及增修定兌換獎勵機制、設備、水體污染事件教育訓練暨應變器材實作訓練規劃書
255	112AP00007	環保局/西屯區清潔隊/	112年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
256	112AP00010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份月報暨請款資料刻正簽核程序中，俟奉核後儘速辦理核銷事宜。
257	112AP00011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
258	112AP00012	環保局/環境稽查大隊/環境稽	112年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡	44,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		查大隊四組	查及檢舉違反廢清法 案件查處催收計畫					依契約內容提報工作進度。 統計至1份月之累積完成量： 1. 提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1處 2. 紅外線熱顯像監控設備維護及保養-1個月 3. 監控平台及監控影像介接服務-1處 4. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-1個月 5. 執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-0家次 6. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-1個月 7. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-1個月 8. 環境污染專案查核及調查作業-3處次 9. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-6.4% 10. 科技化蒐證技術運用-6% 11. 辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-27處 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-0場次 13. 話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-0場次 14. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-1個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-1個月 16. 提供檢舉獎勵金核發系統服務-0式 17. 提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-0式 18. 建置系統伺服器並裝設防火牆-0式 19. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送0.3%、憑證核對4%、舊案再移3% 20. 系統維護及報表彙整提報-1個月 21. 行銷配合事項-4.1%
259	112AP00 017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年2月20日召開評選委員會，俟評選結果簽辦完成後辦理議價作業。
260	112AP00 024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
261	112AP00 025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	112年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理科第二股						簽報中
262	112AP00026	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃中
263	112AP00027	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,330	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/1/18 上網公告，112/2/17 開標，112/2/21 評選。
264	112AP00032	環保局/大里區 清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案簽辦中
265	112AP00033	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維護計畫	10,547	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案上網公告中。
266	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
267	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 2 月份維運作業；2 月 3 日簽約完成；2 月 9 日召開工作範疇界定會議；2 月 24 日提送契約書及履約保證金；完成目視巡檢作業計 846 台次。
268	112AP00045	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 前月無請款作業。 2. 廠商完成清運 2 月清運，2 月尚未請款。
269	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
270	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室	112 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理簽約事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		室本部/						
271	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於111年12月30日決標及112年1月13日訂約 2. 於2月3日召開期初會議 3. 依契約操作維護工作規範執行中
272	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
273	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約辦理中
274	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 目前尚無請款文件，持續正常履約中。
275	112AP00059	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度清潔車輛與機具保險	17,808	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商繳交履約保證金及提報車輛事故專責理賠人員。
276	112AP00060	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112年度臺中市源頭減量與資源回收暨網頁維護綜合管理計畫	12,150	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年2月20日開標，1家廠商京丞資源國際有限公司投標，其資格符合，預定112年3月1日辦理評選會議。
277	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年2月圖書館營運勞務承攬採購完成
278	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館112年中文圖書採購案	79,700	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第1項採購標的「總館暨分館圖書」已於2/15完成第2次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
279	112AQ00069	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2023 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	10,500	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 21 日上網公告
280	112AR00005	地政局/資訊室 /	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防護暨系統擴充與整合案	11,325	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 需求資料收集
281	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備作業
282	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正進行活動前期規劃。
283	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月 15 日開標，2 月 18 日議價及決標，均按規劃期程辦理，並無落後。
284	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 月工作報告書 2/15 送達。 2. 月會於 2/17 招開。
285	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 2 月 1 日召開專案工作啟動會議，並進行專案工作計畫草案審查。2. 於 2 月 2 日交付第一次電子郵件社交工程演練計畫。3. 於 2 月 6 日交付「資訊安全及個人資料保護通識訓練」講師經歷資料及課程大綱。4. 於 2 月 10 日已依約交付 1 月份工作月報。5. 於 2 月 13 日召開工作會議(月會)。6. 於 2 月 24 日辦理軟硬體設備建置教育訓練。7. 排定 3 月 14 日辦理本府「資訊安全及個人資料保

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								護通識訓練」。
286	112AY01 002	數位局/數位匯 流科/	臺中市政府 112 年度 各機關資訊設備汰舊 換新採購案	22,260	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.2 月查核點上網(公告)日期已於 1 月 16 日完成。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)					
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數	%
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)			(6)	(6)/(8)		(7)	(7)/(8)			(8)	(9)
合計	94,054	15,316	29,847	139,217	42,674	99.77	98	0.23	0	-	42,772	80,607	123,379	88.62	1.79	15,838	11.38	15,607	231		
秘書處	860	181	303	1,344	335	100.00	0	-	0	-	335	878	1,213	90.25	1.28	131	9.75	131	0		
民政局	2038	305	547	2,890	1111	100.00	0	-	0	-	1,111	1477	2,588	89.55	1.59	302	10.45	302	0		
財政局	1078	160	277	1,515	336	100.00	0	-	0	-	336	1021	1,357	89.57	1.55	158	10.43	158	0		
教育局	4698	1160	2481	8,339	3400	100.00	0	-	0	-	3,400	3840	7,240	86.82	1.77	1,099	13.18	1,023	76		
建設局	1899	414	526	2,839	586	99.66	2	0.34	0	-	588	1847	2,435	85.77	1.59	404	14.23	348	56		
社會局	9911	1483	2031	13,425	4293	99.63	16	0.37	0	-	4,309	7376	11,685	87.04	2.48	1,740	12.96	1,730	10		
警察局	3522	560	1309	5,391	1993	100.00	0	-	0	-	1,993	2951	4,944	91.71	1.46	447	8.29	445	2		
衛生局	5607	896	1560	8,063	2006	100.00	0	-	0	-	2,006	5007	7,013	86.98	2.17	1,050	13.02	1,049	1		
環境保護局	5223	1393	2823	9,439	2971	99.56	13	0.44	0	-	2,984	5195	8,179	86.65	1.89	1,260	13.35	1,244	16		
地政局	3124	478	678	4,280	1562	99.43	9	0.57	0	-	1,571	2246	3,817	89.18	1.82	463	10.82	463	0		
經濟發展局	5090	777	1068	6,935	1448	99.86	2	0.14	0	-	1,450	4722	6,172	89.00	1.98	763	11.00	759	4		
新聞局	537	105	180	822	164	99.39	1	0.61	0	-	165	525	690	83.94	1.97	132	16.06	131	1		
主計處	666	129	191	986	215	99.54	1	0.46	0	-	216	622	838	84.99	1.66	148	15.01	147	1		
人事處	759	131	180	1,070	322	100.00	0	-	0	-	322	587	909	84.95	1.44	161	15.05	161	0		
研考會	779	132	237	1,148	204	100.00	0	-	0	-	204	795	999	87.02	1.58	149	12.98	149	0		
政風處	535	102	141	778	146	100.00	0	-	0	-	146	505	651	83.68	2.17	127	16.32	127	0		
勞工局	3008	554	1586	5,148	1661	99.94	1	0.06	0	-	1,662	3008	4,670	90.71	1.64	478	9.29	469	9		
水利局	5594	974	1627	8,195	2420	99.96	1	0.04	0	-	2,421	4760	7,181	87.63	2.21	1,014	12.37	1,010	4		
地方稅務局	8344	942	4588	13,874	5934	99.98	1	0.02	0	-	5,935	6640	12,575	90.64	1.06	1,299	9.36	1,298	1		
農業局	2916	476	816	4,208	1180	99.24	9	0.76	0	-	1,189	2389	3,578	85.03	2.01	630	14.97	625	5		
交通局	2977	468	868	4,313	1063	99.44	6	0.56	0	-	1,069	2834	3,903	90.49	1.58	410	9.51	400	10		
觀光旅遊局	1084	270	426	1,780	529	100.00	0	-	0	-	529	952	1,481	83.20	2.24	299	16.80	296	3		
法制局	1783	239	646	2,668	615	100.00	0	-	0	-	615	1886	2,501	93.74	1.24	167	6.26	167	0		
消防局	4484	397	418	5,299	592	100.00	0	-	0	-	592	4239	4,831	91.17	1.75	468	8.83	467	1		
文化局	971	307	551	1,829	439	97.56	11	2.44	0	-	450	1181	1,631	89.17	1.93	198	10.83	196	2		
客委會	400	77	102	579	93	100.00	0	-	0	-	93	411	504	87.05	1.89	75	12.95	75	0		
都市發展局	13755	1631	2850	18,236	6060	99.64	22	0.36	0	-	6,082	10490	16,572	90.88	1.88	1,664	9.12	1,658	6		
原民會	771	192	204	1,167	251	100.00	0	-	0	-	251	712	963	82.52	2.79	204	17.48	204	0		
運動局	1194	315	442	1,951	610	99.51	3	0.49	0	-	613	1018	1,631	83.60	1.81	320	16.40	297	23		
數位治理局	447	68	191	706	135	100.00	0	-	0	-	135	493	628	88.95	1.14	78	11.05	78	0		

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
				(4)	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	117,596	13,989	37,342	168,927	54,695	99.76	132	0.24	0	-	54,827	96,652	151,479	89.67	1.78	17,448	10.33	17,126	322
秘書處	884	123	211	1,218	247	99.20	2	0.80	0	-	249	850	1,099	90.23	1.37	119	9.77	119	0
民政局	2509	285	608	3,402	1294	100.00	0	-	0	-	1,294	1801	3,095	90.98	1.68	307	9.02	307	0
財政局	1433	146	401	1,980	481	100.00	0	-	0	-	481	1334	1,815	91.67	1.32	165	8.33	165	0
教育局	5481	998	3168	9,647	4433	99.98	1	0.02	0	-	4,434	3898	8,332	86.37	1.7	1,315	13.63	1,222	93
建設局	2369	367	620	3,356	677	99.27	5	0.73	0	-	682	2262	2,944	87.72	1.68	412	12.28	360	52
社會局	11061	1565	2418	15,044	4953	99.54	23	0.46	0	-	4,976	8243	13,219	87.87	2.65	1,825	12.13	1,808	17
警察局	3714	393	1386	5,493	2424	100.00	0	-	0	-	2,424	2499	4,923	89.62	1.47	570	10.38	561	9
衛生局	6623	993	1784	9,400	2297	100.00	0	-	0	-	2,297	6067	8,364	88.98	2.14	1,036	11.02	1,034	2
環境保護局	7167	1140	3460	11,767	3941	99.50	20	0.50	0	-	3,961	6371	10,332	87.80	1.99	1,435	12.20	1,404	31
地政局	3639	445	855	4,939	1875	99.58	8	0.42	0	-	1,883	2647	4,530	91.72	2.06	409	8.28	408	1
經濟發展局	6849	654	1241	8,744	1766	99.94	1	0.06	0	-	1,767	6205	7,972	91.17	2.07	772	8.83	771	1
新聞局	579	120	137	836	124	98.41	2	1.59	0	-	126	596	722	86.36	2.34	114	13.64	114	0
主計處	1085	135	187	1,407	327	99.09	3	0.91	0	-	330	952	1,282	91.12	1.8	125	8.88	125	0
人事處	1281	151	192	1,624	417	100.00	0	-	0	-	417	1026	1,443	88.85	1.3	181	11.15	181	0
研考會	994	114	258	1,366	214	100.00	0	-	0	-	214	956	1,170	85.65	1.59	196	14.35	196	0
政風處	586	97	160	843	207	100.00	0	-	0	-	207	534	741	87.90	2.29	102	12.10	102	0
勞工局	3615	404	1844	5,863	2053	100.00	0	-	0	-	2,053	3302	5,355	91.34	1.51	508	8.66	482	26
水利局	6797	839	1954	9,590	2901	99.93	2	0.07	0	-	2,903	5481	8,384	87.42	2.18	1,206	12.58	1,190	16
地方稅務局	13247	1297	8404	22,948	10389	100.00	0	-	0	-	10,389	11486	21,875	95.32	0.96	1,073	4.68	1,072	1
農業局	3793	583	955	5,331	1624	99.02	16	0.98	0	-	1,640	3045	4,685	87.88	2.35	646	12.12	641	5
交通局	3862	353	875	5,090	1269	99.53	6	0.47	0	-	1,275	3362	4,637	91.10	1.59	453	8.90	445	8
觀光旅遊局	1179	247	468	1,894	611	99.84	1	0.16	0	-	612	1024	1,636	86.38	2.27	258	13.62	257	1
法制局	2139	145	652	2,936	699	100.00	0	-	0	-	699	2024	2,723	92.75	1.21	213	7.25	213	0
消防局	5594	277	394	6,265	811	99.88	1	0.12	0	-	812	5159	5,971	95.31	1.88	294	4.69	292	2
文化局	1162	187	598	1,947	439	99.32	3	0.68	0	-	442	1263	1,705	87.57	1.78	242	12.43	241	1
客委會	460	68	83	611	84	100.00	0	-	0	-	84	470	554	90.67	1.61	57	9.33	57	0
都市發展局	16448	1339	3229	21,016	6996	99.50	35	0.50	0	-	7,031	11214	18,245	86.81	1.99	2,771	13.19	2,753	18
原民會	954	180	251	1,385	346	100.00	0	-	0	-	346	831	1,177	84.98	2.81	208	15.02	208	0
運動局	1507	281	448	2,236	699	99.57	3	0.43	0	-	702	1163	1,865	83.41	2.2	371	16.59	333	38
數位治理局	585	63	101	749	97	100.00	0	-	0	-	97	587	684	91.32	1.67	65	8.68	65	0

二、區公所

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
				(1)	(2)	(3)	(4)	件數	%	件數			%	件數		%	件數		%
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	38,508	5,435	12,145	56,088	18,828	99.92	16	0.08	0	-	18,844	31,971	50,815	90.60	1.49	5,273	9.40	5,270	3
中區區公所	871	87	266	1,224	323	100.00	0	-	0	-	323	800	1,123	91.75	1.14	101	8.25	101	0
東區區公所	1155	141	246	1,542	471	100.00	0	-	0	-	471	898	1,369	88.78	1.53	173	11.22	172	1
西區區公所	1325	175	315	1,815	561	100.00	0	-	0	-	561	1090	1,651	90.96	1.33	164	9.04	164	0
南區區公所	1272	178	402	1,852	636	100.00	0	-	0	-	636	1054	1,690	91.25	1.33	162	8.75	162	0
北區區公所	1602	195	614	2,411	939	100.00	0	-	0	-	939	1241	2,180	90.42	1.8	231	9.58	231	0
西屯區公所	1776	199	527	2,502	994	100.00	0	-	0	-	994	1362	2,356	94.16	1.43	146	5.84	146	0
南屯區公所	1742	173	508	2,423	864	100.00	0	-	0	-	864	1382	2,246	92.70	1.5	177	7.30	177	0
北屯區公所	2318	410	917	3,645	1488	100.00	0	-	0	-	1,488	1710	3,198	87.74	1.93	447	12.26	447	0
豐原區公所	1656	210	573	2,439	852	100.00	0	-	0	-	852	1384	2,236	91.68	1.26	203	8.32	203	0
大里區公所	1669	306	591	2,566	820	100.00	0	-	0	-	820	1450	2,270	88.46	1.48	296	11.54	296	0
太平區公所	1934	236	801	2,971	1086	100.00	0	-	0	-	1,086	1623	2,709	91.18	1.33	262	8.82	262	0
清水區公所	1339	122	345	1,806	676	100.00	0	-	0	-	676	1002	1,678	92.91	1.11	128	7.09	128	0
沙鹿區公所	1278	174	456	1,908	577	100.00	0	-	0	-	577	1124	1,701	89.15	1.16	207	10.85	207	0
大甲區公所	1284	153	471	1,908	686	100.00	0	-	0	-	686	1072	1,758	92.14	1.27	150	7.86	150	0
東勢區公所	1208	222	265	1,695	558	100.00	0	-	0	-	558	968	1,526	90.03	1.77	169	9.97	169	0
梧棲區公所	1151	186	424	1,761	488	100.00	0	-	0	-	488	1094	1,582	89.84	1.33	179	10.16	179	0
烏日區公所	1207	170	425	1,802	665	100.00	0	-	0	-	665	972	1,637	90.84	1.49	165	9.16	165	0
神岡區公所	1163	186	304	1,653	584	100.00	0	-	0	-	584	933	1,517	91.77	1.58	136	8.23	136	0
大肚區公所	1144	161	237	1,542	441	100.00	0	-	0	-	441	956	1,397	90.60	1.5	145	9.40	145	0
大雅區公所	1333	259	534	2,126	748	99.87	1	0.13	0	-	749	1185	1,934	90.97	1.41	192	9.03	192	0
后里區公所	1220	140	501	1,861	641	100.00	0	-	0	-	641	1026	1,667	89.58	1.43	194	10.42	194	0
霧峰區公所	1335	141	466	1,942	644	100.00	0	-	0	-	644	1130	1,774	91.35	1.51	168	8.65	168	0
潭子區公所	1215	142	452	1,809	627	100.00	0	-	0	-	627	1013	1,640	90.66	1.1	169	9.34	169	0
龍井區公所	1274	205	308	1,787	629	100.00	0	-	0	-	629	992	1,621	90.71	1.56	166	9.29	166	0
外埔區公所	965	161	226	1,352	399	100.00	0	-	0	-	399	854	1,253	92.68	1.39	99	7.32	99	0
和平區公所	1284	308	385	1,977	569	97.43	15	2.57	0	-	584	1131	1,715	86.75	2.34	262	13.25	262	0
石岡區公所	832	135	134	1,101	239	100.00	0	-	0	-	239	751	990	89.92	1.36	111	10.08	111	0
大安區公所	994	130	201	1,325	299	100.00	0	-	0	-	299	885	1,184	89.36	1.52	141	10.64	141	0
新社區公所	962	130	251	1,343	324	100.00	0	-	0	-	324	889	1,213	90.32	1.69	130	9.68	128	2

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		[8]+[9]			[4]-[10]			
				(4)	件數	%	件數	%	件數	%	(8)		件數	%		(11)	件數		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	44,308	4,642	12,816	61,766	20,568	99.92	17	0.08	0	-	20,585	36,232	56,817	91.99	1.39	4,949	8.01	4,942	7
中區區公所	920	93	285	1,298	374	100.00	0	-	0	-	374	854	1,228	94.61	1.18	70	5.39	70	0
東區區公所	1322	146	294	1,762	569	100.00	0	-	0	-	569	1049	1,618	91.83	1.34	144	8.17	144	0
西區區公所	1453	129	426	2,008	682	100.00	0	-	0	-	682	1197	1,879	93.58	1.13	129	6.42	129	0
南區區公所	1438	142	342	1,922	570	100.00	0	-	0	-	570	1183	1,753	91.21	1.35	169	8.79	169	0
北區區公所	1812	209	653	2,674	1052	100.00	0	-	0	-	1,052	1405	2,457	91.88	1.59	217	8.12	217	0
西屯區公所	2061	124	561	2,746	1051	100.00	0	-	0	-	1,051	1546	2,597	94.57	1.13	149	5.43	149	0
南屯區公所	1929	137	529	2,595	874	100.00	0	-	0	-	874	1570	2,444	94.18	1.2	151	5.82	151	0
北屯區公所	2800	421	929	4,150	1543	100.00	0	-	0	-	1,543	2211	3,754	90.46	1.66	396	9.54	396	0
豐原區公所	1898	179	705	2,782	1063	100.00	0	-	0	-	1,063	1547	2,610	93.82	1.27	172	6.18	172	0
大里區公所	1950	267	640	2,857	884	100.00	0	-	0	-	884	1731	2,615	91.53	1.45	242	8.47	242	0
太平區公所	2364	221	947	3,532	1261	100.00	0	-	0	-	1,261	2028	3,289	93.12	1.06	243	6.88	241	2
清水區公所	1550	97	308	1,955	706	100.00	0	-	0	-	706	1129	1,835	93.86	1.09	120	6.14	120	0
沙鹿區公所	1487	200	471	2,158	697	100.00	0	-	0	-	697	1307	2,004	92.86	1.07	154	7.14	154	0
大甲區公所	1419	128	495	2,042	720	100.00	0	-	0	-	720	1189	1,909	93.49	1.37	133	6.51	133	0
東勢區公所	1378	143	308	1,829	605	100.00	0	-	0	-	605	1059	1,664	90.98	1.75	165	9.02	165	0
梧棲區公所	1281	171	403	1,855	552	100.00	0	-	0	-	552	1167	1,719	92.67	1.38	136	7.33	136	0
烏日區公所	1348	153	421	1,922	670	100.00	0	-	0	-	670	1080	1,750	91.05	1.51	172	8.95	172	0
神岡區公所	1328	125	283	1,736	559	100.00	0	-	0	-	559	1052	1,611	92.80	1.53	125	7.20	125	0
大肚區公所	1281	135	240	1,656	456	100.00	0	-	0	-	456	1082	1,538	92.87	1.31	118	7.13	118	0
大雅區公所	1633	166	537	2,336	810	99.88	1	0.12	0	-	811	1331	2,142	91.70	1.23	194	8.30	194	0
后里區公所	1468	184	453	2,105	764	100.00	0	-	0	-	764	1141	1,905	90.50	1.63	200	9.50	200	0
霧峰區公所	1579	150	569	2,298	820	100.00	0	-	0	-	820	1283	2,103	91.51	1.26	195	8.49	195	0
潭子區公所	1418	144	443	2,005	758	100.00	0	-	0	-	758	1109	1,867	93.12	1.18	138	6.88	138	0
龍井區公所	1485	143	314	1,942	637	100.00	0	-	0	-	637	1146	1,783	91.81	1.65	159	8.19	159	0
外埔區公所	1091	93	193	1,377	341	100.00	0	-	0	-	341	900	1,241	90.12	1.48	136	9.88	136	0
和平區公所	1430	235	440	2,105	637	97.55	16	2.45	0	-	653	1188	1,841	87.46	2.45	264	12.54	262	2
石岡區公所	964	99	151	1,214	282	100.00	0	-	0	-	282	802	1,084	89.29	1.23	130	10.71	130	0
大安區公所	1120	97	205	1,422	314	100.00	0	-	0	-	314	952	1,266	89.03	1.54	156	10.97	156	0
新社區公所	1101	111	271	1,483	317	100.00	0	-	0	-	317	994	1,311	88.40	1.55	172	11.60	169	3

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		71	0	1	0	3	2	8	4	9	3	2	0	12	3	4	1	6	2	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・累 計		71	0	1	0	3	2	8	4	9	3	2	0	12	3	4	1	6	2	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
資料來源・本府		5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		66	0	1	0	3	2	7	3	9	3	1	0	12	3	4	1	6	2	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	合 計	59	0	1	0	1	2	7	4	6	3	2	0	11	3	3	1	4	1	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	依 限	57	0	1	0	0	2	6	4	6	3	2	0	11	3	3	1	4	1	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	83.10	0.00	100.00	0.00	33.33	100.00	87.50	100.00	66.67	100.00	100.00	0.00	91.67	100.00	75.00	100.00	66.67	50.00	0.00	75.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	12	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	11	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	51	0	1	0	1	0	7	4	5	3	2	0	10	3	3	1	4	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	6	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積		71	0	1	0	3	2	8	4	9	3	2	0	12	3	4	1	6	2	0	4	3	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
・本月件數		67	0	3	3	2	0	7	7	14	3	0	0	3	2	8	0	3	1	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		138	0	4	3	5	2	15	11	23	6	2	0	15	5	12	1	9	3	0	11	6	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
資料來源・本府		11	0	1	0	0	0	0	1	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・市長室		56	0	2	3	2	0	7	6	10	2	0	0	2	2	8	0	3	1	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	55	0	3	3	1	0	7	6	9	3	0	0	2	2	5	0	3	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	53	0	3	3	1	0	6	6	8	3	0	0	2	2	5	0	3	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	82.09	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	85.71	64.29	100.00	0.00	0.00	66.67	100.00	62.50	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	12	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	12	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	51	0	3	2	1	0	5	6	9	3	0	0	2	2	5	0	3	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	6	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	11	0	0	0	1	0	0	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・本府	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	83.33	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	48	0	0	0	0	15	3	1	2	0	1	1	0	0	17	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・累 計	48	0	0	0	0	15	3	1	2	0	1	1	0	0	17	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
已結	合 計	38	0	0	0	12	3	1	1	0	1	1	0	0	11	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	依 限	38	0	0	0	12	3	1	1	0	1	1	0	0	11	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	79.17	0.00	0.00	0.00	80.00	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	64.71	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	10	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	19	0	0	0	2	3	1	1	0	1	1	0	0	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	19	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	48	0	0	0	0	15	3	1	2	0	1	1	0	0	17	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・本月件數	58	0	0	0	1	17	1	5	4	0	0	0	2	0	24	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計	106	0	0	0	1	32	4	6	6	0	1	1	2	0	41	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
合 計	47	0	0	0	1	11	1	5	2	0	0	0	2	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
依 限	47	0	0	0	1	11	1	5	2	0	0	0	2	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	81.03	0.00	0.00	0.00	100.00	64.71	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	91.67	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	11	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	11	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	16	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	2	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	29	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
・累 計	5	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3611	16	26	6	72	84	295	536	359	20	60	45	58	50	1024	60	328	461	4	21	12	7	35	0	2	0	7	0	1	16	2	4
・累 計		3611	16	26	6	72	84	295	536	359	20	60	45	58	50	1024	60	328	461	4	21	12	7	35	0	2	0	7	0	1	16	2	4
資料來源・陳情整合平台		3611	16	26	6	72	84	295	536	359	20	60	45	58	50	1024	60	328	461	4	21	12	7	35	0	2	0	7	0	1	16	2	4
已結	合 計	2372	16	26	4	47	71	221	448	240	17	29	39	44	31	636	46	195	169	4	17	12	6	31	0	2	0	5	0	1	9	2	4
	依 限	2336	16	26	4	47	71	206	430	237	17	29	39	44	31	636	46	195	169	4	17	12	6	31	0	2	0	5	0	1	9	2	4
	逾 限	36	0	0	0	0	0	15	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	65.69	100.00	100.00	66.67	65.28	84.52	74.92	83.58	66.85	85.00	48.33	86.67	75.86	62.00	62.11	76.67	59.45	36.66	100.00	80.95	100.00	85.71	88.57	0.00	100.00	0.00	71.43	0.00	100.00	56.25	100.00	100.00
未結	合 計	1239	0	0	2	25	13	74	88	119	3	31	6	14	19	388	14	133	292	0	4	0	1	4	0	0	0	2	0	0	7	0	0
	未逾限	1233	0	0	2	25	13	71	86	118	3	31	6	14	19	388	14	133	292	0	4	0	1	4	0	0	0	2	0	0	7	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2260	16	25	3	42	59	217	426	238	16	29	38	44	17	634	46	172	169	4	17	12	6	7	0	2	0	5	0	1	9	2	4
	・轉權責機關處理	96	0	1	1	5	12	4	19	2	1	0	1	0	14	1	0	11	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	16	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	鼓勵件數	10	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		3611	16	26	6	72	84	295	536	359	20	60	45	58	50	1024	60	328	461	4	21	12	7	35	0	2	0	7	0	1	16	2	4
・本月件數		3366	3	31	4	69	73	263	511	346	23	54	44	40	67	869	33	326	470	8	35	14	8	26	0	4	0	5	0	1	25	8	6
・累 計		6977	19	57	10	141	157	558	1047	705	43	114	89	98	117	1893	93	654	931	12	56	26	15	61	0	6	0	12	0	2	41	10	10
資料來源・陳情整合平台		3366	3	31	4	69	73	263	511	346	23	54	44	40	67	869	33	326	470	8	35	14	8	26	0	4	0	5	0	1	25	8	6
已結	合 計	2730	3	30	4	57	56	233	496	262	22	38	43	37	56	632	32	265	337	8	31	14	8	23	0	4	0	5	0	1	19	8	6
	依 限	2695	3	30	4	57	56	215	487	256	22	37	43	37	56	632	32	264	337	8	31	14	8	23	0	4	0	5	0	1	19	8	6
	逾 限	35	0	0	0	0	0	18	9	6	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	81.11	100.00	96.77	100.00	82.61	76.71	88.59	97.06	75.72	95.65	70.37	97.73	92.50	83.58	72.73	96.97	81.29	71.70	100.00	88.57	100.00	100.00	88.46	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	76.00	100.00	100.00
未結	合 計	636	0	1	0	12	17	30	15	84	1	16	1	3	11	237	1	61	133	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0
	未逾限	630	0	1	0	12	17	28	12	83	1	16	1	3	11	237	1	61	133	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2578	3	30	1	55	49	223	419	258	19	38	42	37	52	626	31	248	337	8	31	14	8	6	0	4	0	5	0	1	19	8	6
	・轉權責機關處理	94	0	0	3	2	7	10	24	4	3	0	1	0	4	2	1	16	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	58	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上月未結	結 清	1631	3	4	2	29	25	119	164	174	8	35	19	20	20	536	25	174	230	2	9	8	2	10	0	0	0	2	0	1	9	0	1
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		18	0	0	0	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		252	1	4	6	6	7	15	8	12	21	41	26	6	11	7	9	8	11	10	3	11	2	4	10	8	3	1	0	1
・累 計		252	1	4	6	6	7	15	8	12	21	41	26	6	11	7	9	8	11	10	3	11	2	4	10	8	3	1	0	1
資料來源・陳情整合平台		252	1	4	6	6	7	15	8	12	21	41	26	6	11	7	9	8	11	10	3	11	2	4	10	8	3	1	0	1
已結	合 計	221	1	4	6	4	3	15	6	10	20	32	25	6	10	7	9	7	10	10	3	9	2	3	10	4	3	1	0	1
	依 限	221	1	4	6	4	3	15	6	10	20	32	25	6	10	7	9	7	10	10	3	9	2	3	10	4	3	1	0	1
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.70	100.00	100.00	100.00	66.67	42.86	100.00	75.00	83.33	95.24	78.05	96.15	100.00	90.91	100.00	100.00	87.50	90.91	100.00	100.00	81.82	100.00	75.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	31	0	0	0	2	4	0	2	2	1	9	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0
	未逾限	31	0	0	0	2	4	0	2	2	1	9	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	215	1	4	6	4	3	14	6	10	20	32	25	6	10	6	9	6	10	9	2	8	2	3	10	4	3	1	0	1
	・轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	252	1	4	6	6	7	15	8	12	21	41	26	6	11	7	9	8	11	10	3	11	2	4	10	8	3	1	0	1
・本月件數	235	0	6	4	2	7	10	8	13	24	20	19	11	13	13	2	11	7	11	5	12	4	7	8	12	2	2	0	2
・累 計	487	1	10	10	8	14	25	16	25	45	61	45	17	24	20	11	19	18	21	8	23	6	11	18	20	5	3	0	3
資料來源・陳情整合平台	235	0	6	4	2	7	10	8	13	24	20	19	11	13	13	2	11	7	11	5	12	4	7	8	12	2	2	0	2
已結 合 計	224	0	4	3	2	7	10	7	10	24	19	19	11	12	12	2	11	6	11	5	12	4	7	8	12	2	2	0	2
依 限	224	0	4	3	2	7	10	7	10	24	19	19	11	12	12	2	11	6	11	5	12	4	7	8	12	2	2	0	2
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	95.32	0.00	66.67	75.00	100.00	100.00	100.00	87.50	76.92	100.00	95.00	100.00	100.00	92.31	92.31	100.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結 合 計	11	0	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	11	0	2	1	0	0	0	1	3	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式 適當處理	214	0	4	3	2	7	10	7	10	24	16	19	9	12	11	2	9	6	11	4	11	4	7	8	12	2	2	0	2
轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月 結 清	61	0	1	0	4	3	2	2	2	4	13	4	0	3	2	1	1	4	1	1	6	0	1	1	5	0	0	0	0
未結 未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		7659	6	54	21	146	337	744	2095	648	124	135	57	153	95	1317	86	345	953	29	44	31	14	85	1	3	1	63	1	1	49	7	14
・累 計		7659	6	54	21	146	337	744	2095	648	124	135	57	153	95	1317	86	345	953	29	44	31	14	85	1	3	1	63	1	1	49	7	14
已結	合 計	5668	6	49	19	114	297	638	1876	380	100	78	50	128	64	838	53	227	458	29	31	28	12	69	0	3	1	62	1	1	35	7	14
	依 限	5601	6	49	19	114	297	616	1837	374	100	78	50	128	64	838	53	227	458	29	31	28	12	69	0	3	1	62	1	1	35	7	14
	逾 限	67	0	0	0	0	0	22	39	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.00	100.00	90.74	90.48	78.08	88.13	85.75	89.55	58.64	80.65	57.78	87.72	83.66	67.37	63.63	61.63	65.80	48.06	100.00	70.45	90.32	85.71	81.18	0.00	100.00	100.00	98.41	100.00	100.00	71.43	100.00	100.00
未結	合 計	1991	0	5	2	32	40	106	219	268	24	57	7	25	31	479	33	118	495	0	13	3	2	16	1	0	0	1	0	0	14	0	0
	未逾限	1972	0	5	2	32	40	100	210	266	24	56	7	25	31	479	33	118	494	0	13	3	2	16	1	0	0	1	0	0	14	0	0
	已逾限	19	0	0	0	0	0	6	9	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5247	6	47	11	104	208	597	1797	377	78	78	46	128	51	782	49	219	438	28	31	28	12	8	0	3	1	62	1	1	35	7	14
	・轉權責機關處理	328	0	1	8	6	89	41	75	1	18	0	3	0	13	2	4	3	2	1	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	93	0	1	0	4	0	0	4	2	4	0	1	0	0	54	0	5	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		177	0	4	0	0	0	2	85	0	1	0	0	4	0	14	2	5	19	0	2	0	0	1	0	0	0	37	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

臺中捷運股份有限公司																																	
		數位治理局																															
		運動局																															
		原住民族事務委員會																															
		客家事務委員會																															
		研究發展考核委員會																															
		政風處																															
		人事處																															
		主計處																															
		地方稅務局																															
		新聞局																															
		法制局																															
		地政局																															
		文化局																															
		環境保護局																															
		衛生局																															
		消防局																															
		警察局																															
		勞工局																															
		社會局																															
		觀光旅遊局																															
		農業局																															
		水利局																															
		都市發展局																															
		交通局																															
		建設局																															
		經濟發展局																															
		教育局																															
		財政局																															
		民政局																															
		秘書處																															
項目		總計																															
受理情形・上月累積		7659	6	54	21	146	337	744	2095	648	124	135	57	153	95	1317	86	345	953	29	44	31	14	85	1	3	1	63	1	1	49	7	14
・本月件數		7024	9	56	10	128	295	746	1907	661	110	101	88	124	95	1270	77	227	839	28	43	19	11	75	0	1	1	44	4	1	45	3	6
・累 計		14683	15	110	31	274	632	1490	4002	1309	234	236	145	277	190	2587	163	572	1792	57	87	50	25	160	1	4	2	107	5	2	94	10	20
已結	合 計	6079	8	51	10	105	277	690	1882	461	102	78	82	112	80	1007	69	178	626	26	38	17	11	65	0	1	1	44	4	1	44	3	6
	依 限	6010	8	51	10	105	277	658	1859	448	102	78	82	111	80	1007	69	178	626	26	38	17	11	65	0	1	1	44	4	1	44	3	6
	逾 限	69	0	0	0	0	0	32	23	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	86.55	88.89	91.07	100.00	82.03	93.90	92.49	98.69	69.74	92.73	77.23	93.18	90.32	84.21	79.29	89.61	78.41	74.61	92.86	88.37	89.47	100.00	86.67	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.78	100.00	100.00
未結	合 計	945	1	5	0	23	18	56	25	200	8	23	6	12	15	263	8	49	213	2	5	2	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	
	未逾限	936	1	5	0	23	18	50	25	198	8	23	6	12	15	262	8	49	213	2	5	2	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0	
	已逾限	9	0	0	0	0	0	6	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	5685	8	51	5	101	220	643	1796	460	74	77	79	112	63	952	68	177	593	24	35	17	11	15	0	1	1	44	4	1	44	3	6
	・轉權責機關處理	300	0	0	5	3	57	47	85	0	26	1	3	0	16	3	1	1	0	2	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	94	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0	0	1	52	0	0	33	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		139	0	4	0	1	1	1	58	0	0	0	1	13	0	13	0	3	12	0	2	0	0	2	0	0	0	28	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		563	4	9	12	5	18	20	18	29	55	58	45	30	45	12	8	17	21	20	9	35	10	14	23	31	5	1	5	4
・累 計		563	4	9	12	5	18	20	18	29	55	58	45	30	45	12	8	17	21	20	9	35	10	14	23	31	5	1	5	4
已結	合 計	498	3	7	10	5	15	19	18	27	47	54	37	26	41	8	8	16	19	18	9	26	10	12	23	25	5	1	5	4
	依 限	496	3	7	10	5	15	19	18	27	47	52	37	26	41	8	8	16	19	18	9	26	10	12	23	25	5	1	5	4
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.45	75.00	77.78	83.33	100.00	83.33	95.00	100.00	93.10	85.45	93.10	82.22	86.67	91.11	66.67	100.00	94.12	90.48	90.00	100.00	74.29	100.00	85.71	100.00	80.65	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	65	1	2	2	0	3	1	0	2	8	4	8	4	4	4	0	1	2	2	0	9	0	2	0	6	0	0	0	0
	未逾限	65	1	2	2	0	3	1	0	2	8	4	8	4	4	4	0	1	2	2	0	9	0	2	0	6	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	470	3	7	10	5	15	19	18	27	43	50	37	21	41	7	6	13	18	16	8	25	9	11	22	24	5	1	5	4
	・轉權責機關處理	27	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	5	0	1	2	3	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		563	4	9	12	5	18	20	18	29	55	58	45	30	45	12	8	17	21	20	9	35	10	14	23	31	5	1	5	4
・本月件數		603	3	4	18	12	25	34	11	34	57	55	34	35	34	11	12	18	28	6	11	48	9	15	37	27	6	3	4	12
・累 計		1166	7	13	30	17	43	54	29	63	112	113	79	65	79	23	20	35	49	26	20	83	19	29	60	58	11	4	9	16
已結	合 計	578	3	4	18	11	22	34	10	28	57	55	34	35	30	11	12	17	28	5	11	44	9	15	35	26	5	3	4	12
	依 限	578	3	4	18	11	22	34	10	28	57	55	34	35	30	11	12	17	28	5	11	44	9	15	35	26	5	3	4	12
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.85	100.00	100.00	100.00	91.67	88.00	100.00	90.91	82.35	100.00	100.00	100.00	100.00	88.24	100.00	100.00	94.44	100.00	83.33	100.00	91.67	100.00	100.00	94.59	96.30	83.33	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	25	0	0	0	1	3	0	1	6	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0	4	0	0	2	1	1	0	0	0
	未逾限	25	0	0	0	1	3	0	1	6	0	0	0	0	4	0	0	1	0	1	0	4	0	0	2	1	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	540	3	4	18	11	22	34	10	28	49	54	32	29	30	11	10	14	24	5	10	39	9	15	32	25	5	2	4	11
	・轉權責機關處理	35	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	2	6	0	0	2	3	4	0	1	5	0	0	2	0	0	1	0	1
	・不予處理 (存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
鼓勵件數		4	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數	124	0	0	0	1	1	8	18	25	0	1	3	3	2	46	3	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	
・累 計	124	0	0	0	1	1	8	18	25	0	1	3	3	2	46	3	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	
資料來源・總統府	15	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	3	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
・行政院	97	0	0	0	0	0	8	12	23	0	0	2	0	1	41	1	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
・監察院	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
・其他	7	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	91	0	0	0	1	1	8	13	24	0	0	3	2	2	23	2	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0
	依 限	90	0	0	0	1	1	8	12	24	0	0	3	2	2	23	2	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	73.39	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	72.22	96.00	0.00	0.00	100.00	66.67	100.00	50.00	66.67	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	33	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	1	0	23	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	33	0	0	0	0	0	5	1	0	1	0	1	0	23	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	85	0	0	0	1	1	8	12	24	0	0	3	2	2	19	2	0	4	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：112 年 03 月 7 日

臺中捷運股份有限公司																																		
數位治理局																																		
運動局																																		
原住民族事務委員會																																		
客家事務委員會																																		
研究發展考核委員會																																		
政風處																																		
人事處																																		
主計處																																		
地方稅務局																																		
新聞局																																		
法制局																																		
地政局																																		
文化局																																		
環境保護局																																		
衛生局																																		
消防局																																		
警察局																																		
勞工局																																		
社會局																																		
觀光旅遊局																																		
農業局																																		
水利局																																		
都市發展局																																		
交通局																																		
建設局																																		
經濟發展局																																		
教育局																																		
財政局																																		
民政局																																		
秘書處																																		
總計																																		
項目																																		
受理情形・上月累積		124	0	0	0	1	1	8	18	25	0	1	3	3	2	46	3	1	5	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	1	0	0	
・本月件數		95	1	1	0	6	1	13	11	10	1	1	1	5	4	26	2	2	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・累 計		219	1	1	0	7	2	21	29	35	1	2	4	8	6	72	5	3	10	0	3	2	0	1	0	0	0	3	0	1	2	0	0	
資料來源・總統府		16	0	0	0	2	0	4	2	0	0	0	0	3	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・行政院		61	0	1	0	3	0	8	6	4	1	1	0	2	3	23	2	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・監察院		10	1	0	0	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		8	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	75	0	1	0	5	0	11	11	8	1	0	1	5	4	16	2	2	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	71	0	1	0	5	0	9	10	7	1	0	1	5	4	16	2	2	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	78.95	0.00	100.00	0.00	83.33	0.00	84.62	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	61.54	100.00	100.00	80.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	20	1	0	0	1	1	2	0	2	0	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	未逾限	19	1	0	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	72	0	1	0	5	0	10	10	8	0	0	1	5	4	16	2	2	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：112 年 02 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計		19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	18	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
・本月件數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
・累 計	23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
資料來源・總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・行政院	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
已結																													
依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結																													
合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																													
・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

