

112年12月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	15
一、研究計畫	15
二、府列管標案	20
(一)學校工程.....	20
(二)道路橋梁工程.....	26
(三)交通工程.....	33
(四)水利工程.....	35
(五)水土保持工程.....	42
(六)公有建築工程.....	42
(七)環保工程.....	55
(八)景觀及綠化工程.....	56
(九)觀光遊憩工程.....	58
(十)重劃工程區段徵收工程.....	60
(十一)災修工程：本月無案件.....	63
(十二)其他(財務及勞務採購案用).....	63
參、一般公文處理時效.....	103
一、一級機關	103
二、區公所	104
肆、人民陳情案件管制情形	105
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	105

本府及市長室交辦(區公所)	106
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	107
服務中心受理(區公所)	108
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	109
市政信箱受理(區公所)	110
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	111
1999 話務中心受理(區公所)	112
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	113
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	114

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

112 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P14。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

111 年度計畫總計 1 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P15。

112 年度計畫總計 4 案，進度符合者計 1 案，解除列管者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P16-P19。

二、府列管標案：

112 年 12 月份總計列管 509 案，進度符合者計 456 案；進度落後者計 15 案；解除列管者計 38 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 112 年度 12 月份辦理情形詳見 P20~P102。

112 年 12 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	0	3	0	0	0	9	0	1	0	0	0	2	15
落後件數比率(A/B)	0.00%	5.26%	0.00%	0.00%	0.00%	13.64%	0.00%	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%	2.95%
總件數(B)	48	57	12	30	1	66	2	11	9	9	0	264	509
占整體落後比率	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%	13.33%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、112 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.9 天，詳見 P103。

二、112 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.48 天，詳見 P104。

肆、人民陳情案件管制情形

112 年 12 月新收案件數共受理 1 萬 5,615 件，較 11 月受理件數 1 萬 7,137 件，減少 8.88%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 58 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.72%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P105~P106。

二、服務中心受理：

共受理 70 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P107~P108。

三、市政信箱受理：

共受理 4,396 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 0.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P109~P110。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 876 件，逾限未結案件共計 14 件，逾限未結案比率 0.13%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P111~P112。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 215 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.47%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P113~P114。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	過去流感疫苗多針對 50 歲以上、18 歲以下市民公費施打，今年除中央公費發放之疫苗外，市府也額外自行購入，目前還有餘量，因此自 12 月 20 日起開放設籍臺中市的 18 至 49 歲市民免費接種流感疫苗，民眾攜帶身分證及健保卡就可前往各區衛生所接種，數量有限，用完為止。此外，市府自 12 月 18 日至 26 日推出公費流感疫苗「聖誕好禮週」活動，這段期間至臺中市衛生所完成公費流感疫苗接種，就送聖誕驚喜包 1 份，隨機發送，每人限領 1 份，詳細資訊可至衛生局官網查詢。	衛生局	01	本市自 12 月 20 日起開放設籍臺中市的 18 至 49 歲市民免費接種流感疫苗，截至 12 月 21 日共接種 967 人，12 月 18 日至 26 日辦理之流感疫苗「聖誕好禮週」公費流感疫苗接種活動成效良好，截至 12 月 21 日止共接種公費對象 6,212 人，持續針對高風險族群進行疫苗接種催注作業，呼籲符合接種的市民踴躍接種。
2	臺中購物節消費登錄金額節節高升，為了感謝大家的支持，市府加碼再次放大民眾的購物金，12 月 21 日至 22 日將發放近 5 萬份「市仔券」和「商圈券」，此次兌領場域選定購物節開跑後民眾消費登錄最高的 10 處公有市場、8 處攤販集中區及最會行銷宣傳購物節的 19 處商圈，民眾同樣用 100 元現金就可以換 200 元市仔券或商圈券，用券消費更享消費金額 3 倍或	經濟發展局	02	1. 「市仔券」和「商圈券」活動業於 112 年 12 月 24 日結束。 2. 相關辦理經驗與建議納入明年相關計畫參考。

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	5 倍累計，使用日期可於發放日起至 12 月 24 日止，歡迎民眾把握機會參加。			
3	「2023 新社花海暨臺中國際花毯節」於 11 月 11 日至 12 月 3 日舉行，過去最多曾湧入 200 萬參觀人次，今年推出史上最高 16 米、5 層樓高的全臺第一座花卉城堡「漂浮花都」，吸引大量國內外觀光客朝聖，23 天展期總共吸引 312 萬參觀人次，創下歷屆新高紀錄，帶來人潮與錢潮，成功帶動地方經濟。	觀光旅遊局	03	臺中國際花毯節 112 年 23 天展期，創下 312 萬參觀人次歷史新高，並帶來 72 億元的觀光產值，來年本局將持續與農業部種苗改良繁殖場合作，持續辦理花毯節，帶動臺中山城觀光產業發展。
4	在建設方面，行政院工程會「第 23 屆公共工程金質獎」得獎名單出爐，臺中市政府除榮獲 7 座金質獎外，新建工程處獲得特別貢獻獎、建設局陳大田局長獲得個人貢獻獎，感謝建設局、交通局、教育局、觀旅局等獲獎機關努力爭取，為市民打造優質的公共建設。	教育局	04	本局將配合研考會於本府市政會議排訂獻獎日期、時間向市長獻獎。
		建設局	04	行政院公共工程委員會已於 12 月 26 日舉行第 23 屆公共工程金質獎頒獎典禮，並由本局陳局長大田率領新工處處長、養工處處長以及建設局同仁北上受獎，感謝評審給予台中市肯定，並已發布新聞宣傳台中市政建設。
		交通局	04	1. 本局針對每一座停車場興設，從因應地方需求、到土地遴選、工程經費籌措、緊盯施工過程上緊發條，工期絕不能懈怠，直到如期如質完工，設施規劃智慧

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				化、先進設計的停車場，結合藝術空間，還須歷經實用、好用、耐用各種考驗，呈現在市民眼前，「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」得獎連連，繼拿下金安心獎、台中市政府第二屆公共工程獎建築工程組優勝級，再獲公共工程最高榮耀的金質獎-佳作，顯現打造停車場的實力與績效獲肯定，會更加努力精進。 2. 本局將持續推動停車場基礎建設及研擬因應對策，讓停車場不只供應區域停車需求，且可躍升為帶動地方商機的新空間，順利推動交通建設，滿足民眾停車需求。
		觀光旅遊局	04	本局將持續打造優質自行車道與登山步道，提供市民良好觀光休閒場域。
5	在交通方面，中捷運量再創新高，11 月的日均運量達 4 萬 2,302 人次，特別感謝中捷同仁的辛勞，因中捷於 2 年前的 4 月 25 日通車，正是疫情最嚴重的時刻，當時為了防疫，政府並不鼓勵民眾搭乘公共運具，因此解封後，中捷積極搭配本市	中捷公司	05	1. 本公司近期配合市府於捷運沿線舉辦之大型活動，不論是宣傳或疏運方面，深獲民眾響應，例如搖滾台中、112 年國慶焰火在臺中及新社花海暨臺中國際花毯節等，迎來 10 月、11 月運量均創下通車後新紀錄。

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的各項大型活動不斷加強服務，目前運量人數持續攀升，感謝中捷的努力，未來也請繼續提供民眾舒適的大眾運輸體驗。			2. 後續配合市府大型活動之籌備狀況如下： (1)2024 跨年晚會與五月天演唱會 為配合活動疏運，規劃當日早上 10 至 22 時班距 8 分鐘、跨年前後 2 小時班距再加密至 6 分鐘，並延後末班車時間於凌晨 2 時自兩端點站發末班車。此外，於活動鄰近車站備妥支援人力，當散場人潮湧入時即可啟動人潮管制作業。有關前揭跨年晚會活動相關交通接駁與班距資訊，業於中捷官網首頁設置橫幅廣告協助宣傳。 (2)有關 113 年春節班距刻正規劃中，初步規劃 2/8(小年夜)、2/11 至 2/14(初二至初五)為假日尖峰(10 時至 20 時)8 分、離峰 10 分班距；2/9 至 2/10(除夕及初一)則為全日 10 分鐘班距。 3. 對於本市於中捷沿線或轉乘接駁可及地辦理之大型活動相關交通資訊，除活化應用各項宣傳管道，鼓勵民眾搭乘捷運前往活動會場外，亦加開班次或提早、延後營運時間加強疏運，讓提升運

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				量和活動成功共創雙贏。進入 12 月後，聖誕、跨年等各項慶祝活動陸續登場，運量可望再創新高，本公司將持續精進及提供舒適又便捷的大眾運輸服務。
6	針對今日新聞局「2023 耶誕暨跨年活動」專案報告，臺中耶誕嘉年華於 12 月 15 日正式點燈啟動，今年主題為「台中好甜 LINE FRIENDS 好友來樂」，於臺中火車站、柳川及綠川水岸景觀步道展出，現場有 16 米高的粉紅聖誕樹，相當吸睛，也有聖誕市集活動，歡迎民眾前來觀賞拍照。另外，萬眾矚目的臺中跨年晚會將於 12 月 31 日晚上 7 時於水滴中央公園盛大開唱至 1 月 1 日凌晨 1 時。今年演出陣容豪華多元，包括有亞洲「嘻哈女王」之稱的韓國藝人 Jessi、黃明志、盧廣仲、宇宙人、美秀集團、芒果醬等；另外，超級天團「五月天」於 12 月 31 日至 1 月 7 日在臺中洲際棒球場舉辦六場跨年演唱會，要帶所有歌迷們搭上時光機回味青春，歡迎全台民眾一起來臺中感受熱鬧繽紛	新聞局	06	1. 至 12 月 25 日，已辦理 3 場跨局處協調會議、多次現場會勘及 1 場活動記者會，並加強宣傳行銷，透過市政新聞、市府 LINE@、漾台中臉書發布多則活動訊息，以及透過電視、廣播、報紙、Youtube、捷運光屏、羅馬旗等管道宣傳跨年活動。另外，本局已於跨年活動官網上宣導場內禁菸、禁帶危險物品及防踩踏等安全注意事項，並請主持人於節目空檔口播宣導，讓民眾能安全參與跨年，玩得開心又安心。 2. 五月天演唱會將於 12 月 31 日至 113 年 1 月 7 日假本市洲際棒球場辦理 6 場演唱會，由本府擔任指導單位，協助交維審查、交通點位會勘、各種活動計畫審查及羅馬旗懸掛等行政協助，演唱會當天相關局處也會出席協助活動順

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	紛的新年氛圍，也呼籲外地遊客及早預訂旅館，來臺中享受美好的時光。			利進行。 3. 2023 臺中耶誕嘉年華刻正舉辦中，「2023 台中好甜，LINE FRIENDS 好友來樂」引爆佳節熱潮，獲得好評。為了維護參與活動民眾安全，現場於活動會場運用廣播及工作人員宣導，提醒民眾留意腳下路面，參觀時請勿推擠，也勿於行人通道停留，並發布相關新聞稿，設置義交、醫護等人力，讓民眾開心玩樂平安回家，度過最歡樂甜蜜的耶誕節。
7	聖誕節、新年、農曆年、元宵節等節日接續登場，許多民眾會添購新物品或利用歲末年終之際表達對他人的祝福與感謝，「2023 TCOD」第 3 屆臺中原創選出 30 組由本市各行業生產包括吃、用、玩等優質的商品，且今年活動亦甄選出極具巧思的物品，例如具臺灣茶風味的巧克力，還有年節期間民眾至廟宇祈福拿到的符令可黏貼蒐集的「符令冊」，自用送禮兩相宜，歡迎有興趣的民眾至文化局網站查詢。另外，原民會、客委會亦有節日慶典	本府各機關	07	遵照辦理。

臺中市政府第 605 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	活動，建設局美樂地計畫有新建或修建的特色公園、水利局特殊的水域環境、觀旅局整建許多登山步道等，都可作為民眾假期間出遊之參考，尤其臺中地理位置適中，氣候舒適，歡迎民眾踴躍前來臺中遊玩。			
8	臺中購物節今年由各商圈及經發局同仁自行拍攝宣傳行銷影片，參與者均投入大量心力，有的業者打烊後馬不停蹄展開拍攝作業，也有演出人員臺詞講了重複多達百次以上才完成，希望可以呈現最精彩的內容，截至目前為止商圈均表示影片行銷效果良好，歡迎全國各地民眾參考影片內的介紹前來臺中消費、旅遊，也請各機關積極轉傳行銷。	本府各機關	08	遵照辦理。

臺中市政府第 606 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	再過 5 天就邁入 113 年，本人代表市府團隊預祝大家新年快樂、好運連連。昨日(12 月 25 日)市府團隊就任滿五周年，長達 3 年的疫情在 112 年下半年逐漸解封，我們積極協助市民恢復正常生活，並克服各項挑戰，許多政策也逐漸開花結果，包括治安評比為全國第一；國際會展中心、綠美圖及臺中巨蛋都有突破性的進展；公托公幼倍增計畫與社會住宅進度超標及長照服務據點數量全國第一…等。我們的表現獲得民眾的支持，在多個不同的評比當中，施政滿意度均為第一，感謝市府團隊在崗位上兢兢業業，也感謝 284 萬市民的支持；由於 113 年 1 月 13 日是總統、副總統及立法委員選舉，因此今年我們沒有大型慶祝活動，改由本人帶領團隊在當初舉辦就職典禮的市政公園拍照紀念，象徵勿忘參選、任職的初衷，我們不會懈怠，也期許大家持續努力，建設更好的臺中。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	新的一年即將到來，113 年度臺中市總預算案在上週四(12 月 21 日)三讀通過，和往年一樣預算支出最高是「教育科學文	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 606 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	化」，因為教育是偉大但看不見的工程，幫助市民打下良好基礎，進而讓臺中提升國際競爭力，因此值得長期投資，113 年共編列 692.8 億元，約占總預算的四成。總預算的通過感謝全體議員支持與鞭策，市府也已經做好準備，明年繼續努力為市民提供優質服務，讓臺中更美好。			
3	年底慶典一波接一波，剛向市民說完耶誕快樂，緊接著又要再提前祝福大家 Happy New Year! 臺中跨年晚會人氣相當高，已連續 3 年網路觀看流量第一，去年更一舉奪下當晚 youtube 發燒影片冠軍。今年市府精心籌備，有 3 大亮點，分別為場地(水湳中央公園)全臺最大、卡司陣容最強，包含國際巨星嘻哈天后 JESSI 首次海外跨年秀就獻給臺中市，及眾多大咖藝人如黃明志、盧廣仲、周湯豪等將於 12 月 31 日晚上 7 點正式開唱，還有 180 秒璀璨煙火秀，將帶給大家最棒、最幸福的龍年跨年夜。此外，五月天也於 12 月 31 日起在洲際棒球場一連舉辦 6 場演唱會，歡迎大家邀親愛的家人和好友一起來臺中迎接	新聞局	03	1. 「2024 幸福龍來 台中跨年夜」已於 112 年 12 月 31 日至 113 年 1 月 1 日辦理完畢，活動圓滿落幕，吸引 24 萬人次到場共襄盛舉，創下直播平台觀看人數紀錄，並引發眾多話題。 2. 五月天「回到那一天」25 週年巡迴演唱會 112 年 12 月 31 日(週日)與 113 年 1 月 1 日(週一)、2 日(週二)、5 日(週五)、6 日(週六)及 7 日(週日)於本市洲際棒球場共計辦理 6 場演唱會。本活動由本府擔任指導單位，提供跨局處行政協助，包含羅馬旗刊登、交通維持計畫審查、派員進駐前進指揮所執行活動場外治安維持、動線引導等，期塑造本市流行音樂之都形象，展現本市對演唱

臺中市政府第 606 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	新年！			會友善態度及支持，有助日後吸引更多國內外團體至本市表演。
4	臺中購物節統計至 12 月 25 日止消費登錄金額已逾 306.9 億元，今年扣除房地產消費，也將活動部分經費移至物調券及鍋烤節活動，還能有超過 300 億元的成績，相當不容易。特別提醒大家，購物節活動至 12 月 26 日晚上 11 點 59 分截止，發票或收據最終登錄 APP 的期限則至 12 月 31 日晚上 11 點 59 分，請全國民眾把握最後可以抽精品好宅等大獎的機會，祝福大家中獎。	經濟發展局	04	2023 臺中購物節活動自 112 年 10 月 26 日起跑至 12 月 26 日止圓滿結束，並得延長登錄至 12 月 31 日晚上 11 點 59 分，將於期限前持續協助民眾補登錄發票或收據。
5	針對今日研考會「臺中冠軍團隊，打造城市五大光榮」專案報告，就職周年重點不在慶祝活動，而是負責任向市民報告我們的施政成績，這 5 年來市府團隊堅守崗位為市民服務，施政成績已獲市民的肯定及支持，我們會更努力打造幸福的臺中。	本府各機關	05	遵照辦理。
6	有關今日財政局土地處分案，行政院規定 500 坪以上國有地不得出售，過去臺中對此無相關規定，本人上任後認為應珍惜土地資源，因此規範臺中市有土地超過 100	財政局	06	遵照辦理。
		地政局	06	本市區段徵收取得配餘地之處分，係依土地徵收條例第 44 條第 1 項第 5 款規定辦理，且每筆土地標售底價皆提報本市區段

臺中市政府第 606 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	坪以上不得出售，經再次確認，本案並無牴觸相關規定。臺中市土地分為市有土地及投資所得土地二種，除上述市有土地處分規定外，投資所得土地則因本來就非市有地，市府就會處分以獲得資金，來推動各項建設。政府要施政就要有預算，所以我們努力增加所得、積極投資，亦調度規費、利息等各種財源，每一分預算都得來不易，感謝財政局、主計處、地稅局、地政局等的努力，也請持續積極為臺中財政把關。			徵收委員會審議通過後，依決議辦理公開標售。為穩定調節土地供需平衡，市府考量各開發區建設發展時序及房地產市場整體情形，配合地區發展需求適當釋出配餘地，並同時兼顧區段徵收財務狀況、視市場機制作滾動式檢討，逐年規劃分批辦理配餘地處分作業。因區段徵收為自償性建設計畫，投入之開發費用均由本府向臺中市實施平均地權基金或金融機構借貸支應，處分配餘地所得皆優先償付開發費用，以減輕債務利息負擔，如有剩餘則撥入平均地權基金，挹注市政建設。
		主計處	06	遵照辦理。
		地方稅務局	06	本局將秉持市長施政理念，現已提供臨櫃金融機構、便利商店、信用卡、存款帳戶約定轉帳、自動櫃員機轉帳、晶片金融卡轉帳及行動/電子支付等多元化管道，讓市民繳稅更便利，並透過積極防止新欠及清理舊欠，以達維護租稅公平及增裕庫收之目標。
7	臺中購物節今年由各商圈及經發局同仁自行拍攝 26 支宣傳行銷影片，新年及農	經濟發展局	07	1. 本局已於會後上傳夜市篇宣傳影片至首長群組供各機關積極轉傳。

臺中市政府第 606 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：112 年 12 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	曆年假期即將到來，歡迎全國民眾參考影片內容前來臺中逛商圈、吃美食，請經發局將其中一支行銷全市商圈之影片上傳至首長群組，並請各機關積極轉傳、各區公所則請宣傳位於自己行政區之商圈影片。			2. 本局業於 112 年 11 月 6 日以中市經商字第 1120063786 號函，行文本市各區區公所 25 支商圈、市場、夜市宣傳影片下載雲端連結，以供宣傳。
		本府各機關	07	遵照辦理。
		各區公所	07	遵照辦理。
8	「2024 第 15 屆臺中市十大伴手禮」得獎名單已於 12 月 11 日出爐，包含臺中吃、喝、用的好產品，透過獨具特色的伴手禮宣揚臺中新創與傳統融合的送禮文化，也希望能吸引全台民眾到臺中朝聖觀光，適逢年節即將到來，提供大家作為送禮的參考。	本府各機關	08	遵照辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

112 年 10-12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

111 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
111	05	臺中市推動友善環境標章可行性評估專業委託服務案	都市發展局	逢甲大學	蕭俊碩	111/8/16	112/10/10	111/8/16	111/10/11	112/5/30	112/12/31	113/1/31	800	1. 112/10/4 提交期末報告書。 2. 112/11/7 召開期末報告審查會議。 3. 112/12/08 完成期末報告書修正。 4. 112/12/20 期末報告書驗收通過。	結案	解除列管

112 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	01	112年臺中市婦女生活狀況與福利需求調查	社會局	朝陽科技大學	陳斐虹	112/1/1	112/12/31	111/12/22	112/2/10	112/4/30	112/12/20	113/1/31	850	1. 期末審查會議於11月10日召開；會議紀錄於11月15日函送廠商，另依契約書規定，廠商會議紀錄送達後一個月內提送報告修正本予本局複審。 2. 廠商於112年12月14日檢送期末報告修改稿。 3. 機關於112年12月26日回函完成期末報告審查。	符合	繼續列管
								111/12/22	112/2/10	112/5/3	112/12/26					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	02	112 年度臺中市老人生活狀況及福利需求調查	社會局	國立彰化師範大學	劉兆隆	112/2/1	112/12/31	112/2/1	112/4/15	112/7/31	112/12/15	113/1/31	2,390	1. 本案於 11 月 20 日召開期末審查會議,11 月 27 日發會議紀錄。 2. 廠商於 12 月 11 日函報修正報告,12 月 21 日經本局複審通過。	結案	解除列管
								112/2/1	112/4/25	112/7/24	112/12/21	113/1/4				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	03	112 年臺中市政府「廉能透明」廉政研究	政風處	國立中興大學	李長晏	112/5/1	112/10/31	112/5/1	-	-	112/9/15	112/11/30	99	1. 8 月 24 日中興大學召開臺中市政府廉能透明措施研究-焦點座談會議。 2. 9 月 15 日中興大學提出 112 年臺中市政府「廉能透明」廉政研究報告書(初稿)。 3. 10 月 25 日本府政風處召開廉政研究報告書審查會議。 4. 10 月 27 日中興大學提出依審查意見修正後廉政研究報告書。 5. 10 月 30 日中興大學辦理「2023 臺中市廉能透明論壇」進行廉政研究成果發佈。 6. 11 月 16 日簽陳首長奉准廉政研究報告書定稿，11 月 29 日辦理驗收合格。	結案	解除列管
								112/5/1	-	-	112/10/27	112/11/29				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	04	臺中市政府施政成效暨新創政策分析研究	研考會	東森民 調雲股 份有限 公司	謝惠玲	112/5/30	112/12/15	112/6/5	112/7/10	112/9/20	112/12/15	113/1/10	1,450	本案已於 112 年 12 月 22 日完成驗收。	結案	解除列管
								112/5/30	112/6/30	112/10/26	112/12/15	112/12/22				

二、府列管標案

臺中市政府 112 年 12 月份 府列管標案進度

資料下載時間：113.1.11

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
112 年 12 月	456 件(89.58%)	11 件(2.16%)	0 件(0.00%)	4 件(0.79%)	38 件(7.47%)	509 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	46 件(95.83%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(4.17%)	48 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	106DD00 026	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106DD00 110	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程	145,584	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 完成辦理規劃設計監造第五期付款作業
3	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	67	79	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5F 頂板模板組立、5F 頂板灌漿。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	108DD00 310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	93	93	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 辦理情形：1. 風雨走廊、西側結構體基地角抵石子 2. PU 跑道拆除 3. 臨時大門拆除 4. 風雨走廊磨石子地磚鋪貼 5. 風雨走廊伸縮縫施作 6. 故事屋拆除 7. PU 跑道刨除 8. 戶外透水磚鋪貼 9. 1F 體育場運動地板鋪貼 10. 1、2F 人造石洗手台安裝 11. PU 跑道刨除 12. PU 跑道彈性基層施作 13. 新設大門基礎開挖、地樑鋼筋綁紮 14. 大門軌道安裝
5	108DF00 141	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市大里區益民國小學生活動中心暨地下停車場興建工程	280,000	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 已於112年6月8日辦理土建正驗複驗，使照已取得(已於7月11日領取)也已接通外水外電，並於11月27日辦理全運轉測試完成，已於8月18日辦理部分點交(非營利幼兒園)，12月8日辦理機電點交。
6	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	73	77	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 1F 頂版 RC 混凝土澆置 2. 鋼構廠廠驗及鋼材取樣 3. 配電盤廠驗 4. 發電機組廠驗 5. B2F 泥作打底施作 6. 室內鋼網牆施工
7	109DD00 155	教育局/國民小學/梧棲區中正國小	臺中市梧棲區中正國民小學信義樓(含幼兒園)老舊校舍整建計畫工程	190,380	92	98	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 辦理工程驗收結算
8	109DD00 157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	83	83	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度：67.757%；實際進度：68.212%；無落後。工程進度因第二次變更設計完成後調整工期。 預計期程：外部塗料施工、內部批土油漆、洗手台馬賽克磚、廁所地磚施工、磨石子地磚吊料及施工、樓梯扶手欄杆、樓梯防水、樓梯打底。 目前進度：內部泥作粉刷、外部塗料施工、防火漆施工、磨石子地磚吊料及施工、洗手台馬賽克磚、水電蹲式馬桶安裝。
9	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊	104,644	91	95	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			校舍整建計畫工程					12月8日及12月12日已經進行複驗。使照、無障礙掛件資料補件。
10	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	89	89	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 1.活動中心北向、東向-排水溝施工(澆置完成)。 2.活動中心南向-排水溝施工。 3.活動中心3F-電動窗簾安裝。 4.教學大樓B棟-管道間磁磚安裝。 5.教學大樓南向景觀工程。
11	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	82	95	13	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 12/21辦理竣工會勘
12	109DD00 165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.本案112年9月7日工程報竣。 2.112年10月11日機電驗收，112年10月13日土建驗收 3.112年12月11日工程複驗。
13	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	84	84	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.百葉窗安裝。 2.泥作進場。
14	109DD00 175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 機電工程 (1)全區機電設備巡視調整、清潔 裝修工程 (1)全區牆面、天花板、地板巡視清潔
15	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	80	86	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.112年12月7日及12月21日召開第40、41次監造會議。 2.112/12/1承商、112/12/7監造分別提送112年11月份施工日誌及監造日報表，112/12/11局處予以備查。 3.第14期估驗款已付款完畢，預定竣工日期修正為113年1月28日。 4.112/11/29承商提送因第2次變更設計，提送需增加141日曆天工期。 5.本(12)月審查同意備查有「天花板施工計畫、景觀地坪鋪面施工計畫、視聽教室地坪施工計畫、視聽教室牆面裝修施工計畫、吊扇設備送審資料」，承商提送景觀植栽工程施工計畫。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								6. 本(12)月施工概況：A B 棟樓層水電配置、A B 棟內牆泥作粉刷、A B 棟外牆磁磚(含溝縫)、A B 棟教室地磚、A B 棟內牆批土施作、A B 棟內外牆油漆施作、A B 棟外牆油漆(含滴水條)、廁所牆面壁磚拼貼、A B 棟樓層水電線槽、A B 棟外牆滴水條、A B 棟外牆油漆、PS 隔熱磚、A B 棟電燈安裝。
16	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	81	84	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：64.32 實際進度：71.29 工作項目： 3FL 油漆坪頂批土
17	109DD00 326	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小新建公共化幼兒園校舍	68,500	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 工程進行鋁柵裝設與拆除部分鷹架
18	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	86	95	9	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 驗收前場地清潔 2. 周邊球場回復
19	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	78	79	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 第一次變更設計完成簽約 2. 三樓柱頭澆置完成 3. 一、二樓室內泥作
20	109DD00 438	教育局/市立高中職/中港高中	中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程	99,100	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
21	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	75	79	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 12 月 13 日、27 日(三)下午 2 時假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第 34、35 次監造會議。
22	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	60,022	75	79	4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理 1 樓夾層鋼構預埋基礎螺栓
23	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	88	89	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 辦理室室內廁所地面整理及鋪地磚、樓梯貼地磚、電梯構架安裝、戶外植栽座台、廣場區水溝施作及周邊整地。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
24	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	79	85	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 屋頂加蓋
25	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	75	80	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 外牆泥做打底粉刷
26	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	71	78	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、二樓夾層結構體鋼筋綁紮、模板組立、水電工程配管施作 2、二樓夾層施工架組立
27	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	80	82	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 泥作內外牆打底粉光、外牆 C 型鋼安裝、外牆仿石漆與貼磁磚
28	111DD00332	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	67	71	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 3F 柱牆單面阻立。鋼筋綁紮。機電配管施作，4FL 樑模組立。
29	111DD00346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	73	75	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 外牆貼條.. 四樓內牆泥作. 平頂批土. 1 樓內牆泥作. 消防配水管. 電梯
30	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	57	60	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理中。
31	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	55	69	14	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 截至 12 月 29 日的工程進度為 33.75% 展延工期 9 天 累計工期 314 天 剩餘工期 245 天 AB 棟 3F 柱牆模板組立 鋼筋綁紮 水電配管
32	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 25 日決標 由中台營造的標
33	111DD00393	教育局/國民中學/廬子國中	廬子國中-臺中市北屯區文中小 3 新設國中第一期工程	392,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.12.01 廠商提送「11 月份月報表」，11 月 23 決標，11

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								月 30 提送預算書至教育局。
34	111DD00396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中 52 用地新設國中第一期工程	144,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112 年 10 月 26 日辦理召開校園審查小組會議完畢,進入細部設計和預算書審查階段
35	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	75	81	6	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 室內配管、2FL 配線、RF 柱及牆模板、鋼筋、水電施作
36	112BD00030	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	233,625	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案於 12/11 與建築師事務所及教育局工程營繕科初步溝通調整設計為無地下室方案，請事務所於 112 年 12 月 29 日前提出送修正校園審議報告書乙式，進行第二次校園規劃審議。
37	112BD00039	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程委託規畫設計監造技術服務採購案	77,209	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 112/12/7 辦理第一次校內基本設計審查，預計於 113/1/4 辦理第二次校內基本設計審查。
38	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	65	71	6	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 2F 模板封模 2. 模板吊模鋪板 3. 水電放樣
39	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	62	67	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2F 柱牆模板組立與鋼筋綁紮、車道版水電配管
40	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	大明國小明仁樓 A 棟老舊校舍整建工程	152,755	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 基本設計審查完成 2. 第一次校園規劃審議會議 11/24 3. 第二次校園規劃審議會議 12/22
41	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 15 日(星期五)下午 3 時假臺中市政府教育局 4 樓開標室辦理校園規劃審議第 1 次會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
42	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 建築使用執照已於112年12月25日核發。2. 承商編制施工計畫書、品質計畫書及職安計畫書中送請技術勞務廠商審查(3.) 廢棄物清理計畫書送請環保局審查中
43	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成第二次校審會議，12/29第三次校審會議
44	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	日南國中-既有老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	318,427	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計中。
45	112DD00277	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.11.23完成決標，112.12.22營造商依約以定存單質押設定繳納履約保證金。
46	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12月20日召開施工前協調會及品質宣導會議
47	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12/28決標，尚未開工
48	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年12月11日校園規劃審議報告書(核准版)，同意備查。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	51 件(89.48%)	2 件(3.51%)	0 件(0.00%)	1 件(1.75%)	3 件(5.26%)	57 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	78	82	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一工區 110 年 3 月 14 日開工，110 年 11 月 26 日竣工， 第二工區 110 年 9 月 1 日開工，自 111 年 3 月 4 日起停工， 第三工區 111 年 12 月 1 日開工。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	71	75	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 工程施工中
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定核派案件
6	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中
7	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00091	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程委託設計監造技術服務案	18,167	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中

9	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
10	110CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	西屯區市政路延伸(安和路至環中路)開闢工程(用地)	1,720,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
11	110CF00 013	建設局/新建工程處/用地科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	382,738	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
12	110CF00 016	建設局/新建工程處/用地科	太平區永成北路 66 巷(永成北路 66 巷 1 弄至長億北街)道路打通工程	278,324	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	110CF00 019	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程	350,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
14	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	63	64	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. P2-No. 14 基樁鑽掘作業 2. P4 擋土支撐 H 型鋼引孔植入作業 3. A1 橋台牆身(第三升層)組模、混凝土澆置作業 4. 本日義交協勤時間：0700~1900，6 人次
15	111AF00 101	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程委託設計監造技術服務案	12,165	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
16	111CF00 007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中 110-1)第三期拓寬工程	135,700	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
17	111CF00 010	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第 2 階段-潭興路二段 36 巷至豐興路)	167,083	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案內政部已核准, 俟本年度徵收市價核定後辦理徵收公告
18	111CF00 012	建設局/新建工程處/用地科	「南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程(西川一路至文心南路)」	400,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

19	111CF00 013	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢工程	345,371	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 8 月 19 日辦理點樁，於 11 月 28 日召開第一次公聽會，12 月 14 日召開第二次公聽會，於 112 年 3 月 20 日辦理協議價購會議，賡續簽辦協議價購經費動支及通知過戶。已於於 6 月 14 日發價。其餘土地將辦理容積移轉，爰已全數取得。
20	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 既有人行道打除及廢方運棄
21	111D731 017	新社公所/農業及建設課/	臺中市新社區興社街一、二段共管溝與人行環境改善工程	55,704	95	100	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
22	111DF00 134	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市潭子聚興產業園區計畫南側道路(潭興路一段 258 巷)拓寬工程	90,350	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收完成
23	111DF00 148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	75	82	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工階段
24	111DF00 244	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市大雅區雅潭路四段(中清路三段~昌平路四段)路面及人行道改善工程	60,867	98	100	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	58	59	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
26	111DF00 263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	71	70	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 協和 1 號橋半半施工及箱涵施作
27	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,900,560	63	65	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標，於 10 月 17 日訂約完成，監造計畫已於 11 月 24 日核定，已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定，於 1 月 31 日開工 實際進度：25.735% 施工項目：P12 基樁施作。

								P9 樁頭打除。 P8 墩柱施作。 P9 基礎施作。 P13、P14、P15 沉箱施作。 P2、P10 基礎開挖。 P2 擋土設施(鋼板樁)打設。 P2 祛水(點井)施作。 P7 柱頭版支撐架搭設。
28	111DF00 299	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區 區段徵收光竹橋改建工程	95,058	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 112 年 10 月 31 日竣工，驗收決算中
29	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋 梁新建暨德富路及樹 德一巷打通工程	80,601	55	57	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 兩側橋台護岸補強
30	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程 (復興北路至大慶街 二段)	51,750	56	60	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
31	112AF00 024	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度年度臺中市市 六區工程隊轄區內道 路燙平及附屬設施改 善工程	35,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中
32	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服 務(大雅、潭子、神岡、 豐原、后里、石岡、西 屯、南屯、中區、西區 等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
33	112AF00 104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型 公園綠美化維護工作- 后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
34	112CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷 (豐樂南一街至四平 路)計畫道路開闢工程	224,000	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考進度辦理用地取得。
35	112CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程 (樹德一巷以北 40 公 尺)	68,110	60	95	35	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會 於 112 年 4 月 13 日召開協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 因地上物補償經費不足，預計 113 年度辦理地上物拆遷補

								償。
36	112CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	50	70	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月27日召開第一次公聽會 於112年2月1日召開第二次公聽會 於112年5月3日辦理協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 徵收計畫書已於12月28日第2次修正徵收計畫書並送地政局轉內政部。
37	112CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已提送內政部辦理土地徵收審查事宜。
38	112CF00 007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	70	75	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。目前已辦理竣96人產權移轉，餘未同意協價部分，地政局已於112年10月4日報送內政部徵收審議。10月20日內政部退徵收計畫書，刻依內政部函示修正中，112年10月24日再函都發局有無妨礙都市計畫證明書，都發局於11月6日回復，惟證明書格式錯誤，修正後11月15日再送地政局層轉內政部。11月24日地政局層轉內政部審議。
39	112CF00 009	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(松竹路一段至軍福十九路)計畫道路開闢工程	1,365,200	70	100	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
40	112CF00 011	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程12M-5及10M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12/22已辦理第1次公聽會
41	112CF00 012	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	160,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12月22日完成第一次公聽會
42	112CF00 015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	15	40	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年12月11日辦理點樁。
43	112CF00 018	建設局/新建工程處/用地科	西屯區環中路二段1036巷(國道1號至環中路)拓寬工程	96,800	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年11月9日召開協議價購會，同意價購者辦理發價，未同意辦理徵收程序中。

44	112CF00 020	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程(用地)	69,000	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案全數同意協議價購，簽約已完成，2筆私有地(10人)已完成過戶事宜。台糖部分(2筆土地)台糖預計1月9日召開價購協商會，俟會議結論賡續辦理後續協議價購事宜。
45	112CF00 021	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路(第三標都市計畫土地)	211,000	60	70	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部訂於113.1.3土地徵收審議
46	112CF00 022	建設局/新建工程處/用地科	南區福田一街開闢工程(光明路以東約145公尺)	313,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於112年8月10日召開第一次公聽會，已於112年9月8日召開第二次公聽會，已於112年11月8日召開協價會。
47	112CF00 023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程	57,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於12月14日召開第一次公聽會
48	112D723 014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計中
49	112DF00 129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	58	63	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
50	112DF00 209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,670,000	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 開工前置作業
51	112DF00 210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	92,830	57	61	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：8.14% 累積實際進度：15.19%
52	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	55	55	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工前置作業進行中
53	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	55	40	-15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 樹木移植審查及逕流廢水申請
54	112DF00 237	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	55	55	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

55	112DF00 241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
56	112DF00 242	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	60,692	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
57	112DF00 246	建設局/新建工程處/土木工程科	「南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路 196 號)」	55,080	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工前置作業

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(83.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(16.67%)	12 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AC01 008	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：7 次 1、110 年 9 月 22 日交通部陳報本計畫至行政院續審。 2、110 年 12 月 30 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 3、111 年 3 月 31 日修正報告陳報中央續審。交通部於 111 年 6 月 22 日核轉行政院審議。 4、111 年 9 月 2 日交通部函復提供行政院審查意見，請市府再檢討修正。 5、112 年 2 月 24 日修正報告陳報中央續審。 6、交通部鐵道局於 112 年 5 月 4 日函復延伸彰化段相關意見，市府已於 112 年 6 月 15 日函復意見回覆表予交通部審議。交通部於 112 年 7 月 25 日核轉行政院審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
3	104DG00028	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
4	104DG00035	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
5	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	74	78	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)A 區 B1F 機車道版鋼筋組立施作 (2)A 區 1FL 樑模板支撐組立施作、A 區 B1F 車道板模板組立 (3)A 區 B2F 頂版拉線、B3F 預埋 BOX 清理、筏基吊管配管 (4)B 區 B1F 獨立柱系統模板組立 (5)C 區 B1F 內牆模板組立
6	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二幼兒園地下停車場新建工程	117,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 1. 本案都市設計審議報告書，設計單位於 112 年 12 月 4 至都發局掛件，已排入 112 年 12 月 27 日大會備查。 2. 本案設計單位已於 112 年 12 月 20 日提送細部設計及預算書圖至專管單位，並於 112 年 12 月 21 日提送本處。 3. 細部設計會前會訂於 113 年 1 月 2 日，另外細設審查會議訂於 113 年 1 月 3 日。
7	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.12.15 與規劃設計評選最優廠商 謝舒惠建築師事務所進行議價，最終以底價 95%承攬決標，廠商刻正準備簽約相關文件以辦理後續作業。
8	111CF00014	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神清路至和睦路一段 61 巷道路開闢工程	61,994	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 7 月 18 日召開第一次公聽會，已於 8 月 18 日召開第二次公聽會，已於 11 月 9 日召開價購會議。已於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								12月22日辦理核銷已動支費用
9	111CF00015	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程(第1階段-福貴路至潭興路二段36巷)	61,994	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於3月30日召開徵收作業預審會，業於5月9日函請地政局呈轉內政部辦理徵收，內政部7月26日召開徵收審議小組會議，於8月7日退件，於8月29日修正完成，並再送地政局陳轉內政部，已於10月4日審議，並遭該部否准本案，10月30日已送地政局，地政局已於11月7日轉內政部審議。內政部12月6日審議第三次否准。已於12月18日與交通局、都發局、地政局召開疑義研商會議。於12月28日收到地政局函轉內政部退件資料。
10	112CF00016	建設局/新建工程處/用地科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	609,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地所已於111年12月13日提供分割清冊，已於112年2月1日召開第一次公聽會，已於3月2日召開第二次公聽會，已於6月27日召開價購會議。已42人同意價購，並完成42人移轉，已於11月6日將徵收計畫書提供給地政局辦理預審作業。刻正依預審結果修正徵收計畫書，預計113年1月送地政局辦理徵收作業。
11	112CF00017	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程	255,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於11月3日完成都發局確認樁位，已於12月7日辦理點樁作業。經點樁結果尚有未登錄地等問題尚待協調。
12	113AG00015	交通局/交通規劃科/	113年度中彰投聯合交通協控計畫	20,000	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於112年12月5日公告、於112年12月28日開標由逢甲大學投標，並於113年1月2日召開評選會。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	29 件(96.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.33%)	30 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
7	108DD01134	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(專案標)	219,680	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 於12月19日驗收 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1132.8m (3) 接管戶數：4173戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1224m (2) 明挖工程：1033.5m (3) 接管戶數：2175戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	91	93	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進 Ø400mm：381m／381m 鋼套管推進 800 套 400mm：95m／95m 明挖分支管 Ø250mm 212m／212m 明挖分支管 Ø300mm 696m／696m 明挖連接管 Ø200mm 21,192m／19,550m(含後巷)(2)累計已接管戶數：3,359 戶 二、目前施作項目：(1)明挖工程累計完成：19,713m(2)112 年 1 月至 10 月已接管戶數：1,641 戶
9	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1)主要施工項目：以推進及明挖方式埋設主次幹管與分支管。 (2)開工日期：110 年 1 月 28 日 (3)目前施作項目：短管推進 Ø400mm：369 m / 422 m 短管推進 Ø500mm：2,779 m / 2627 m 短管推進 Ø600mm：393 m / 393 m 短管推進 Ø800mm：366 m / 366 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：1 處 / 1 處 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 3.0m：1 處 / 1 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2090mm：39 處 / 39 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 2590mm：43 處 / 43 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3090mm：2 處 / 2 處 圓形鋼管工作井，標稱直徑 3290mm：3 處 / 3 處 明挖埋設 明挖埋設，標稱管徑 300mm：3128m / 2518 m 明挖埋設，標稱管徑 400mm：303 m / 249 m (4)工程資料撰寫及製作
10	109DD01079	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B 主幹管及新光水資中心鄰近區域	246,900	89	91	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程 1,896m(2)明挖工程：9,129.7m(3)接管戶數：1988 戶。 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程：1,896m(2)明挖工程：7,514.78m(3)接管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								戶數:1,810戶。
11	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	80	80	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:1076m (2) 明挖工程:17047m (3) 接管戶數:5916戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程:1070m (2) 明挖工程:6846m (3) 接管戶數:1161戶 三、其他:
12	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	93	93	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:2600m (2) 明挖工程:17920m (3) 接管戶數:8812戶 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:2600m (2) 明挖工程:7940.6m (3) 接管戶數:3978戶
13	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	77	77	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 推進工程:2,519.30m(2)明挖工程:19,483.60m(3)接管戶數3,852戶。 二、目前施作項目:(本月累計實際已施作長度及接管戶數)(1)推進工程:2,334.45m(2)明挖工程:9,199.90m(3)接管戶數:1,624戶。
14	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	89	95	6	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:1233m (2) 明挖工程:8053m (3) 接管戶數:2799戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:1254m (2) 明挖工程:5860m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(3) 接管戶數：2587 戶
15	110DD01 057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	64	68	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 3253m/5048.6m；推進 240m/843.7m。 (二)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 1367m/3576.95m；推進 12m/114.7m。 (三)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6024m/6770.26m；推進 114m/234.26m。 (四)第二、五工區預計 113 年施工，目前未進場。
16	111BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案基本設計成果於 112.4.20 函報營建署，該署已於 112.6.1 同意備查。 2. 本案第 1 分標細部設計成果於 112.11.20 函報內政部國土管理署下水道工程分署，該分署已於 112.12.1 同意備查，本局 112.12.6 發文核定。
17	111BD01 040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 12/22 提送修正後基本設計書圖資料，審查通過。
18	111DD01 020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	74	80	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. S021->S020-推進作業 2. S019->S020-撤收作業
19	111DD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	56	58	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：685m (2) 明挖工程：17,284m (3) 接管戶數：5,583 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：90m (2) 明挖工程：512.7m (3) 接管戶數：115 戶
20	111DD01 055	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大肚區自由路雨水下水道工程	58,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1. 自由路 0k+000~0k+040 箱涵，進行控制性低強度回填材料，混凝土用粒料澆置。
21	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	59	67	8	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，後續請現場施工單位辦理現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設，實際施工完成長度 530m/契約長度 1125m。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程：鋼軌樁引孔(181 支/181 支)及微型樁(1 支/68 支)
22	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	75	81	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第二區左岸草溝透水管埋設完成 2. 第三區大湍取水口段左右岸堤頂馬纓丹種植完成 3. 第四區左岸渠底塊石完成 4. 第五區截流溝結構完成 5. 第五區抽水井 B 結構完成 至 12/26 工程進度預計 64.05%實際 65.15%
23	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	57	58	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度:5.16%，實際進度:8.09% 累計工期:67 工作天，剩餘工/期:383 工作天 施工內容:1. 預鑄節塊吊裝(15-27 節塊) 2. 預鑄節塊(28-40 節塊)鋼筋綁紮 3. 預鑄場區警示燈安裝
24	112AD01010	水利局/防災中心/	112 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查會議意見，廠商現已修正完成，現正函請審查委員審閱中。
26	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	56	59	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：推進工程 648m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								二、目前施作項目：推進工程 0m(工作井立坑中)
27	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：365m (3) 接管戶數：500 戶
28	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程 (1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 已依 112 年上半年度統一單價完成預算調整，刻正重新辦理招標作業，已於 112 年 4 月 19 日上網公開招標，112 年 5 月 4 日辦理開標後-流標。 2. 已於 112 年 6 月底前將後續擴充方案函報內政部營建署同意，倘未獲同意，則依採購法規定不啟動後續擴充。 3. 已將後續擴充方案納入招標文件中，重新簽辦採購。 4. 營建署於 112 年 7 月 18 日函覆略以旨案後續擴充範圍目前尚未辦理細部設計，依本署「補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道設計畫作業要點」，尚須重新提送設計成果至署審查，爰若貴府欲加速辦理發包，建請由已設計原 1-2 標調整集污區範圍送署備查後辦理發包事宜。 5. 考量後續發包期程，將取消後續擴充改以提高預算金額作為後續發包策略。 6. 以市府自籌方式及 112 下半年度統一單價調整預算金額，112 年 11 月 14 日開標後第四次流標，已簽辦核准第五次公告上網，預計 112 年 12 月 8 日開標。 7. 本案經第 6 次上網公告，於 112 年 12 月 19 日經審標結果建堡營造有限公司以新臺幣 1 億 8,522 萬 9,688 元整得標，
29	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滄再生水取水工程)	297,900	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 本案 8-6 標工程已於 112 年 12 月 19 日決標，並於 112 年 12 月 28 日與廠商訂約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
30	112DD01052	水利局/水利工程科/	110 年軟埤仔溪排水 0K+000~2K+651 治理工程(第一期)	57,853	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工便道打設作業。 2. 用地會勘。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 因施工材料-管材全台缺貨，尚無法開工。

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	54 件(81.81%)	8 件(12.12%)	0 件(0.00%)	1 件(1.52%)	3 件(4.55%)	66 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	92	92	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：10 次 本工程刻正施作展覽棟廁所給排水配管、欄杆安裝、輕隔間封板、批土等裝修作業施作；會議棟地上層結構體、空間桁架、帷幕施作；空橋廊道 GS 梯結構體施作。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	67	70	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 3F 結構體施作
3	103DG00 026	交通局/公捷處/設計工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
4	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	63	64	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 1. B2F 防水毯及止水條施作 2. B2F 鋼筋綁紮及模板組立 3. B1FL 鋼筋綁紮及模板組立 4. B2F 混凝土澆置
5	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	95	91	-4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 施工中，截至 112 年 12 月 27 日止，預定進度 100%，實際進度 90.39%，落後 9.61%。依目前進度各棟預計完成時間，最後完成時間 113 年 2 月 29 日，為控管整體進度專管單位限期承商 112 年 12 月 13 日提出趕工計畫，經追蹤承商於 112 年 12 月 25 日提送監造審查，後續將依監造及專管單位審查結果賡續簽辦。
6	106DG00 024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	574,205	79	78	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 1. B2F~2F 水電、消防工程配管配線 2. 乙梯門廳大底防潮防水施工、基礎結構放樣 3. RLF 室內施工架、組立水電放樣 4. 里民活動中心鋁框安裝 5. 4F 車道樑版鋼筋綁紮
7	106DG00 042	交通局/公捷處/設計工程科	IJG031-臺中捷運烏日文心北屯線 G03 站出入	643,688	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			口與行政大樓共構區段標工程					已辦理完成。
8	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	85	87	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. C1 棟外牆拆架、C2 棟外牆塗料施工 2. B1 棟外牆泥作、B2 棟 PRF 澆置、室內地磚鋪貼 3. A1 棟外牆泥作、A2 棟屋頂女兒牆澆置、正式電梯施工
9	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 工程業於 112 年 6 月 5 日報竣，11 月 27 日驗收合格，已督請廠商儘速辦理請領尾款作業。
10	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	92	87	-5	流廢標次數：5 次 期程修改次數：4 次 已於 110/3/16 開工，已完成結構體工程，刻正外牆打底粉刷及瓷磚、內牆油漆工程、浴廁防水及瓷磚、水電配管工程，截至 12 月底預計進度 90.732%，實際進度 80.74%。
11	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 108 年 4 月 2 日開工，目前工程截至 112 年 5 月 6 日止：預計進度 100%，實際進度 100%，目前業已完工刻正辦理驗收作業。
12	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	84	85	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 磁磚鋪貼、天橋施作
13	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 12 月 11 日召開系統功能確認會議。
14	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 112 年 8 月 23 日取得使照，9 月 27 日辦理全運轉測試(合格)。 112 年 10 月 19 日簽辦完成且用印工程結算驗收證明書，已於 112 年 10 月 24 日提送仁愛之家，將俟取得綠建築標章及智慧建築標章且無待解決事項後再行給付工程尾款完成。 112 年 10 月 24 日先行提供工程結算相關資料(含工程結算驗收證明書)供仁愛之家請領補助款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
15	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 12月6日機具運轉測試合格，12月11日機電類點交於公所（完成全案點交）。
16	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 本案工程已於112年2月10日申報竣工，於112年2月16日確認竣工，於112年3月10日辦理初驗，並於112年3月29日初驗複驗通過，於112年4月19日辦理正驗，並於5月25日辦理正驗缺失複驗通過，使用執照已於112年6月21日取得，已於112年7月10日啟用，112年9月1日正式營運，營造廠結算作業已完成，刻正辦理設計監造勞務結算作業。
17	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 本案施工廠商已於112年8月17日申報竣工，已於112年10月6日及23日完成初驗，於112年12月7日辦理初驗複驗，刻正辦理正驗簽核中，預計113年第1季完成驗收完成後啟用。
18	108DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程	181,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
19	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	64	66	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至112年12月31日止：預計進度23.506%，實際進度27.02%，目前已完成1MF頂版，2F結構體及3F底板施作中。
20	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	76	76	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. ABC棟R2F混凝土澆置 2. 地上十層內牆清潔 3. A、C、E棟外牆層縫、窗框防水
21	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	74	74	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 本案110年3月28日開工工程截至112年12月31日止：目前進行全區11F柱牆樑版模版施作、機電配管、鋼筋綁紮，4F泥作打底粉刷施作、3-6F鋁窗立框、11F柱牆12FL樑版澆置區。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
22	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	77	77	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 本案110年6月23日開工，工程截至112年12月31日止：實際進度56%，目前進行1、ABC棟牆面粉光打底。2、ABC棟輕隔間組立。3、ABC棟浴廁及窗邊防水施作。
23	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 公園噴灌系統設備安裝、景觀鋪面磚施工、路燈安裝、溜滑梯及花園植栽施工。
24	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1) 施工進度：截至112年12月28日止，預定進度40.59%，實際進度45.05%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟3F斜樑鋼筋綁紮、左棟3F柱筋續接、左棟3F柱繫筋綁紮、左棟3F樑；版底拆模、左棟3F牆筋綁紮、右棟1F機房泥作施作、右棟泳池配管、左棟3F柱；牆灌漿。 2. 設計面辦況： (1) 有關景觀石規劃，尚有需調整及補充說明部分，設計單位請景觀設計單位另做規劃 (2) 管控機管機電、水電設備等各項送審資料應於113年1月完成審查。
25	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112/10/13設計單位提送3-4樓跳層區修正圖說，112/11/24專管審定，112/12/01機關核定。2. 112/11/28設計單位提送八樓舞蹈教室修正圖說，112/12/08專管審退，112/12/21修正後再提送專管審查。3. 4F柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、模板施作。4. 5FL梁模施作、梁板鋼筋綁紮。5. 112/12/224F柱牆及5FL梁板混凝土澆置。6. 5F施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
26	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 預定管考進度：109/12/31提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度(已完成)：109/11/5承攬廠商已提交期中報告書(70%)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討： (1) 已完成：永億段及育賢段三期社會住宅，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。 (2) 執行中：目前建築結構均已完成並隨現場實際施工圖面調整 BIM 模型。目前建築結構均已完成並隨現場實際施工圖面調整 BIM 模型。機電配管 2 案目前進度安康段二期至 R1F 及光正段二期至 R2F，機電模型進度均超前工地施工進度。
27	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興 建工程委託規劃設計 及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/12/1 建設局召開「臺中市巨蛋體育館興建工程」代表廠商會晤行程會議。 2. 112/12/6 建設局召開「臺中市巨蛋體育館興建工程」開工前品質管理宣導會議。 3. 112/12/7 審定「臺中市巨蛋體育館興建工程」(標案案號：112A-04 得標廠商繳納履約保證金案，經專管單位複審結果符合契約規定 4. 112/12/7 審查臺中市巨蛋體育館興建工程，施工廠商麗明營造股份有限公司提送於決標後單價電子檔。 5. 112/12/12 建設局辦巨蛋用地點交及規設測量點位點交(施工介面協調會勘)。 6. 112/12/14 臺中市政府環境影響評估審查委員會第 98 次會議審查台中巨蛋環境影響差異分析報告，審查給果修正通過。 7. 112/12/15 臺中市新建工程處檢送得標廠商麗明營造股份有限公司提送「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程契約至運動局申請用印，運動局並於 112/12/28 函文臺中市新建工程處說明契約製本用印完成。 8. 112/12/20 麗明營造申請退還「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程押標金事宜。 9. 112/12/21 建設局「臺中市巨蛋體育館興建工程」簽約動土第 1 次籌備會議。 10. 112/12/22 為「臺中市巨蛋體育館興建工程」(採購案號：112A-040)建造執照擬申請建築期限調整延長；依臺中市建築管理自治條例第 27 條第 1 項核算本案工期原為 42 月，因本案構造特殊、工程鉅大及施工性困難複雜，評估合理工期應調整為 82 個月。 11. 112/12/26 核定臺中市巨蛋體育館興建工程，施工廠商麗明營造股份有限公司提送整「體施工計畫(第二版)」及「整體品質計畫(第二版)」。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								12. 112/12/28 台中市政府環保局辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程」環評監督會勘。 13. 12/12/28 臺中市新建工程處同意核定監造計畫書修正 1 版(核定版)。 14. 12/29 建設局「臺中市巨蛋體育館興建工程」簽約動土第 2 次籌備會議。
28	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	79	81	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 展覽棟-B1F-南側 V102 機房噴結棉施作；展覽棟-1F-大廳牆面批土；展覽棟-1F-硬化地坪晶化研磨及空中廊道-第 8、9 區-胸牆泥作粉刷；展覽棟-4F-Xa20-21 鋼線網鋪設調整及角鋼配件燒焊；展覽棟-1F、5F-垂板及-1F-活動隔屏施作；展覽棟-北側電扶梯包板；展覽棟-1F-N 區-電盤砍縫泥作修補；展覽棟-4F-M1 區-地坪養護；展覽棟-B2F-廁所洗手檯管路開牆版修改；展覽棟-1F-N2 區-空調器具安裝及-B1F、2F-N2 區-3F-S 區-風管安裝；展覽棟-4F-M 區-管溝拉線及-B1F-S2 區-匯流排安裝；會議棟-B1F-空調水配管及-1F-挑高區風管組裝。
29	109DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	84	88	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 消防配管 2. 照明配線安裝 3. 停管設備配線 4. 景觀排水施作
30	109DG00 029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	383,000	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 本案工程已於 9 月 13 日正驗復驗驗收通過，刻正提送工程結算資料(第三版)審查作業。 2. 本案訂於 112 年 12 月 26 日辦理點交。 3. 本案公共藝術設置案已於 11 月 8 日完工且驗收通過。刻正製作完成報告書。 4. 預訂於 112 年 12 月 29 日辦理啟用典禮。
31	109DH00 004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	87	87	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 13~15F 泥作粉刷 10~13F 廁所貼地壁磚 2~7F 廁所天花安裝 A 棟走廊貼地磚、3~7F 室內上面漆、3~7F 衛浴設備及熱水器安裝、、、 B 棟 8~9F 房間地坪貼磚、10~12F 陽台貼磚

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								C-3 電梯安裝 C 棟 3~10F 陽台貼磚、10F 房間地坪貼磚、8~9F 廚具安裝、11~RF 拆外架 各棟走廊管架安裝、拉線、各棟水電配合裝修作業、地下室水電及消防管線及設備安裝作業
32	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	73	73	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 112/10/13 設計單位提送 3-4 樓跳層區修正圖說，112/11/24 專管審定，112/12/01 機關核定。 2. 112/11/28 設計單位提送八樓舞蹈教室修正圖說，112/12/08 專管審退，112/12/21 修正後再提送專管審查。3. 4F 柱牆鋼筋綁紮、機電預埋管施作、模板施作。4. 5FL 梁模施作、梁板鋼筋綁紮。 5. 112/12/22 4F 柱牆及 5FL 梁板混凝土澆置。6. 5F 施工架組立、柱續接器組立及箍筋綁紮、柱牆單面模施作。
33	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 每周定期(星期一)下午 2 點專案管理單位召開專業技術協調會(週會)。 4. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 5. 112 年 12 月 11 日建造預審及都審幹事會。 6. 112 年 12 月 25 日第 4 次設計工作會議。
34	110DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市文中 10 棒球場興建工程第二期工程	55,000	87	87	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 1 月 31 日開工，五大管線已通過，於 112 年 5 月 24 日開始辦理工程施作，目前風雨球場衛生設備安裝及 AB 棟前廣場整地中。
35	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 目前施做壓花地坪及植栽綠美化等項目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
36	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	60	67	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 模料整理。 2. 3FL 梁筋、版筋綁紮。 3. 3FL 配管施工。 4. B1F 泥作吊線(灰誌)。 5. 筏基防水施作。 6. 筏基整理、環境整理。
37	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	58	58	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 主球場(第一區)(LineX3-X16;Y1-Y6)1FL 版面模板鋪設、主球場(第一區) 2 112 年 12 月 22 日~112 年 12 月 28 日 區)(LineX3-X16;Y1-Y6)排水試壓 給水吊點放樣 照明放樣、主球場(第 2-2 區)(LineX3~X10a,Y6~Y11)BS 基礎板鋼筋綁紮作業、主球場(第 2-1 區)(LineX1-X10;Y11-Y17)B1F 獨立柱混凝土澆置、主球場(第 2-2 區)(LineX3~X10a,Y6~Y11)排水試壓、泵浦電源配管、副球場擋土牆 5-8 單元土方回填、工區內防塵抑制作業。
38	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	71	73	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況： (1) 施工進度：截至 112 年 12 月 28 日止，預定進度 40.59%，實際進度 45.05%。 (2) 工程施工概要：基地祛水、抽排水、左棟 3F 斜樑鋼筋綁紮、左棟 3F 柱筋續接、左棟 3F 柱繫筋綁紮、左棟 3F 樑；版底拆模、左棟 3F 牆筋綁紮、右棟 1F 機房泥作施作、右棟泳池配管、左棟 3F 柱；牆灌漿。 2. 設計面辦況： (1)有關景觀石規劃，尚有需調整及補充說明部分，設計單位請景觀設計單位另做規劃 (2)管控機管機電、水電設備等各項送審資料應於 113 年 1 月完成審查。
39	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	58	63	5	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								目前施工內容 1F 柱牆封模組立及 2FL 樑側模組立、模板鐵支撐分料、水電景觀噴灌配管及台電受電室及滯洪池 A 放樣自主檢查
40	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	73	74	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 R1F 施作, 水電拉線施工(消防), B3F~B1F 牆面泥作粉刷施工, B3F 樑版油漆批土
41	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	62	64	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 目前施作 B2F 上層版鋼筋綁紮、B2F 全系統預埋配管及止水帶、B2F 版混凝土澆置、B2F 整體粉光。
42	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	778,410	61	70	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目:鋼構吊裝作業、鋼構 DECK 版鋪設 2. 排定於 113 年 1 月 4 日召開後擴細部設計書圖審查會議。 3. 上梁典禮排定於 113 年 1 月 15 日由局長主持。 4. 專管單位於 11 月 8 日提送冰宮參訪檢討內容至本處，會辦運動局確認中。
43	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 12 月 28 日，預定進度 0.3%，實際進度 0.3%，目前施工內容為施工分項計畫提報、假設工程施工圍籬及工務所備料。
44	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	65	65	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 2F 柱牆模板立模, 水電配管，柱、牆鋼筋綁紮
45	110DG00 031	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大里區東榮立體停車場興建工程(增建四、五層樓)	104,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
46	110DG00 034	交通局/公捷處/設計工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	62	80	18	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 15 日開工，截至 112 年 12 月 27 日進度達 63.369%，目前施作工項： 1. 第 1 區 B1F 外牆面泥作灰誌施作 2. 第 2 區 2FL 版面機電預埋配管 3. 第 2 區 1FL 內、外牆施工架搭設 4. 第 2 區 B2F 內牆面泥作粉刷施作 5. 第 3 區 B1F 結構模板螺桿切除

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								6.全區B1F防火門、木門門框安裝 7.全區1FL機電排水配管 8.全區B2F機電線槽架、固定架施作 9.全區B2F、B3F機電泡沫系統配管 10.工區臨時抽排水作業
47	110DM00001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	84	86	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、地坪工程（樓梯專用磚、米白色石英地磚、深色石英岩地磚、止滑石英磚）施作。 二、縫合光廊鋼構施作。
48	110DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	95	93	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 進行屋頂防水、景觀工程。
49	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年11月13日基本設計核定，11月27日提送都市發展局辦理都市設計審議。
50	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	60	60	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 截至112年12月27日，預定進度12.1%，實際進度12.5%，目前施工內容為筏式基礎地樑混凝土灌漿及養、筏式基礎外牆防水膜施作。
51	111DF00217	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔雜項工程(含整地、水保及道路工程)	754,224	95	100	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
52	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	60	62	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2f樓板
53	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	40	40	0	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 本案追加預算後於112年5月12日公告上網、7月4日更正公告，8月1日流標(25間領標、無人投標)；業於8月9日函請住宅處依權責檢討預算書圖，並於8月14日會同運動局、都發局向秘書長報告辦理情形及建議方案，都發局依權責核准減項預算書圖後已函送本處重行招標作業，8月25日再次上網招標(9月20日更正公告)，10月17日開標流標(11間領標、1間投標)，於10月18日再次上網公告、10

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								月 25 日開標，開標結果為 1 家投標，已於 11 月 3 日評選最有利標廠商，於 112 年 11 月 10 日決標予共同投標廠商麗明營造與擎邦工程，因工程規模龐大、工法複雜，巨蛋團隊現正積極辦理丁類危險性工作場所審查、整體計畫書撰寫、逕流廢水污染削減計畫等開工前各應辦事項，另於 112 年 12 月 12 日辦理會勘協調巨蛋用地、施工界面及相關事宜，後續依會勘結論辦理開工相關作業，預計 113 年上半年開工。
54	111DG00 028	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 細部設計審查會議已於 112 年 12 月 21 日辦理，另外預算書及本次審查意見於下次一併進行辦理，規設單位訂於 113 年 1 月 8 日前提送修正版細部設計書圖。 2. 本案多目標計畫書已於 112 年 12 月 14 日由建設局辦理簽核。 3. 交通影響評估已於 112 年 12 月 15 日同意備查。 4. 本案新植、移補植計畫書修正版規設單位已於 112 年 12 月 27 日提送。
55	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:30%。 2. 實際管考進度(已完成):30%。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 112 年 12 月 11 日建造預審及都審幹事會。 5. 112 年 12 月 25 日第 4 次設計工作會議。 6. 112 年 12 月 22 日已核撥第一期設計費 5%=3,205,932 元。
56	111DN00 001	消防局/秘書室 /秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	70	73	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 12 月 31 日止實際累計進度為 44.53%，施工工項為 3FL 樑鋼筋綁紮及 1F 頂版水電拉線。
57	112D725 014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	62	63	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、 12/14 基礎梁柱結構用混凝土澆置及搗實 4000psi。 二、 12/22 詠禾實驗室做基礎 PC 140kgf/cm ² 一顆 (7 天) 試體抗壓強度試驗，試驗結果皆符合規範。 三、 基礎梁柱結構用混凝土養護中
58	112DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中	870,242	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			心新建工程					已於112年10月24日上網，112年11月22日截止，11月23日開標，兩家廠商投標11月29日辦理評選，12月12日決標予吳嘉栩建築師事務所，12月13日決標公告，12月22日簽約完成，續辦履約相關事宜。
59	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	55	55	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已於112年11月13日決標，得標廠商為藍圖營造股份有限公司，已於112年12月7日申報開工，目前辦理計畫書、施工圖及材料送審作業中，預計113年2月7日第一階段交付H棟2-5樓及地下室後開始施工。
60	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.112.12.15與規劃設計評選最優廠商 謝舒惠建築師事務所進行議價，最終以底價95%承攬決標。 2.本案預定於112年1月2日辦理規設契約簽訂作業。
61	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 11/30中興地政事務所辦理鑑界會勘(鑑界第6測點鄰地地上物超過地界線1cm)，結果：1cm屬誤差範圍內，鑑界成果尚符。
62	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	30	30	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 112年12月11日本府都預審幹事會聯席會議。
63	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、開工前品質管理宣導，於112年12月5日召開完畢。 2、臺中市政府警察局大雅分局(中市警雅分行第1120054445號)112年12月12日函發鉅立營造股份有限公司開工(契約開工)。 3、鉅立營造股份有限公司回函(112年12月21日112年鉅立雅字第1121121001號)本分局112年12月20日為「六寶派出所辦公廳舍新建工程」開工日起算日。 4、台中市政府都市發展局(112中都建字第01343號)112年12月25日核准開工。
64	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	295,638	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程刻正進行規劃設計工作(111BQ00001)，預計113年4月完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
65	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	40	30	-10	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. 本案經多次招標，均無廠商投標，業已流標達6次(112.03.07、112.05.19、112.07.11、112.08.03、112.09.12、112.12.05)，經本處112年10月17日及11月14日分別召開本案第3次及第4次流標檢討會議決議，增加履約工期為650日曆天，並增加經費330萬元(112年30萬、113年300萬)，總計經費5,530萬元，增加廠商投標意願。 2. 本案於112年12月14日召開第5次流標檢討會議，請設計單位簡化設計，全面檢討可減作項目(例:室內工項、弱電、燈具)，並一併檢討景觀施作工項、鋪面及無障礙動線，綜合考量本案完整性後重新規劃，以提高廠商投標意願。因調整幅度較大，預算金額及設計書圖均重新規劃，設計單位預計於113年1月10日提送，考量後續仍須辦理書圖審查並修正，預計113年2月底重新招標。 3. 本案已簽辦申請解除列管，刻正陳核中。
66	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	40	59	19	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 出入口鋪設、基礎施作、一樓柱鋼筋施作綁紮、施工計畫送審、材料送審。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	68	78	10	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：5194.06m (3) 接管戶數：953戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：1049.5m (3) 接管戶數：148戶
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12月22日決標，辦理簽約程序及交通維持計畫審查。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(72.73%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(18.18%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	109DF00227	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市太平區公5公園開闢工程	53,830	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	110DH00008	都發局/都市設計工程科/	110 年度臺中市城南之心計畫工程(第一期)	75,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 12 月 15 日驗收
3	111DF00113	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市梅川周邊人行道改善工程(第一期)	68,110	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
4	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	45	45	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中，細部設計階段
5	111DF00269	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	鐵道路廊台 3 跨越自行車橋工程	56,940	87	100	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	76	77	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 工區(興大附農)完工；B 工區(興大園道)折線驛站鋁包板安裝；C 工區(信義國小)灌木種植完成；D 工區(綠川園道)造型泡泡牆鋼筋綁紮、蓄水池施作；E 工區(南和園道)高壓磚鋪面施作。
7	112AF00047	建設局/養護工程處/中央公園管理所	112 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	17,932	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約執行中
8	112AF00071	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市 111 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-南區(第 1 次後續擴充)	12,356	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
9	112AJ00003	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	112 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第四次派工施作中
10	112DF00082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公 115 公園新闢工程(第二期)	58,500	57	62	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中，施工項目「測量放樣、排水系統埋管、廁所污水管銜接預留管開挖、照明及噴灌管線配管、西側步道及體健區整地夯實等」。
11	112DF00248	建設局/新建工程處/公園景觀	綠空廊道(潭子區 74 號橋下)串聯自行車跨橋	68,652	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		工程科	工程					1. 材料備料及送審。 2. 工程告示牌、願景牌、職安告示牌設置。 3. 勞工休憩區及物料堆置區設置。

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(88.89%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(11.11%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	94	94	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 1. 水族工程-A 棟機房配管配線 3. 水族工程第二階段運轉測試 4. 環境整理 5. 土建及機電驗收中
2	109DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	92	93	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 截至 112 年 12 月 19 日實際進度 96.%, 目前施作工項為：1. 開關箱設備工程 2. 照明及插座設備工程、弱電設備工程、消防設備工程 3. 新做 RC 明溝、新做 RC 明溝加鑄鐵蓋板，上鋪卵石 4. AB 區間雨遮 5. 型鋼加工組立，熱浸鍍鋅防鏽處理 6. 景觀工程 7. 平頂及牆面裝修工程 8. A 區二樓新做 7 分杉木地板。本案施工單位因現場施工受部分補充項目尚未完成議價程序，致相關介面、材料及其他許可證明文件申請無法完備，經監造單位審核認定影響要逕作業，符合旨案契約書申報停工之條件，爰申請自 112 年 12 月 20 日起停工，待

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								影響工程要逕工項因素解決後通知復工。第三次變更設計於112年12月29日核定，預計113年1月11日辦理議價事宜。
3	110DF00266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	110DQ00006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典存庫房修復及再利用工程及空間建置(9號棟倉庫)案	50,000	90	90	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案因結構變更影響要逕作業，於111年10月28日起停工，變更設計審查暨相關行政作業完成後於4月7日復工，預計113年1月30日完工。 預定進度(87.95% 實際進度 88.07%) 目前工項：1. 2F機電及消防管線及設備安裝 2. 鋼構組裝 3. 1F地坪打磨 4. 2樓貨架組裝
5	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	59	61	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至112年12月31日止預定進度10.29%、實際進度13.97%，目前辦理變更設計，進行木料備料、土壘磚備料、牆基回砌及清理整修、變形牆體拆卸、廁所磚牆施作、左外2護龍牆面清理及修補、抽換構件落架及新木構件加工、出簷磚、博風、清水磚柱等牆面整修。
6	112AJ00014	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2023 臺中國際踩舞嘉年華	16,900	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	112AJ00021	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2024 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	31,850	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本府於4/7及10/12召開由秘書長主持召開兩次跨機關研商會議，後續依會議討論指裁示事項，檢討本局標案委辦工項及經費作業。另召開由秘書長11/27主持第三次跨機關研商會議，確認2024燈會提前一日(2/16)開展。 2. 於8/30、11/22、12/11召開三次由市長主持之跨機關籌備會議，業已裁定燈會主視覺、主標語主燈設計、小提燈及開閉幕規劃。 3. 於7/28、8/23、10/24、11/17、12/14召開五次展場籌備組工作會議；已於12/18進行觀旅局場地點交，展場籌備組其他局處及公共區域預計1/15點交。 4. 廠商業於11/28提交工作執行期中報告，於12/5日核定，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已撥付第一期款(1,140 萬)。
8	112AJ00025	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第二股	「2023 國慶焰火在臺中」活動委託專業服務案	19,830	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8/15 開標、8/17 評選及決標，得標廠商為「東森電視事業股份有限公司」，業已於 112 年 9 月 13 日函送交通維持計畫予交通局審查；於 112 年 9 月 22 日函送活動安全防护計畫(消防)予消防局審查；於 112 年 9 月 22 日函送活動安全防护計畫(衛生)予衛生局審查；已於 112 年 10 月 2 日於臺灣大道市政大樓惠中樓 1 樓中庭舉辦記者會，並於 10 月 9 日及 10 日舉辦 112 國慶焰火在臺中活動；第一期款付款業已於 10 月 27 日簽准，廠商於 11 月 15 日提供請款收據，11 月 16 日簽陳核銷撥款；廠商於 12 月 15 日提送成果報告書，並於 12 月 18 日簽准由張股長宗正主驗，預計於 12 月 28 日辦理書面驗收。
9	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	0	25	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃設計廠商已送發包文件，刻正辦理工程級監造發包文件製作，預計於 112 年 12 月底前上網發包。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案					中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 1、本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、都市計畫個案變更及抵價地抽籤分配規劃及區段徵收後地價評定等事宜。 2、配合本局12月5日召開抽籤及配地作業說明會及12月21日辦理抽籤及配地作業。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1.112.12.6經貿6、8地號土地招商納入7地號部分土地研商會議。 2.112.12.25水湳丙案公共藝術鑑價會議。 3.112.12.29中央公園地下停車場出入口改善會勘。 4.112.12.29「西屯區中平路北側細8M-3計畫道路開闢工程」道路寬度疑義會議。 5.更新專區網頁。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第15期市地重劃工程	191,820	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 公兒十四工區初驗複驗及相關缺失改善作業及大公一工區正驗複驗及相關缺失改善作業
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃工程整合標	857,437	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 已於112年12月20日及28日辦理初驗作業
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	84	88	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 側溝開挖、PC 15M-(23)-1 0K+337.2~20M-(11)0K+0.517 側溝底版、牆身 15M-(23)-1 0K+337.2~20M-(11)0K+0.517 纜線管路配管 40M-(1) 1K+590~690 (R、LT)及路口銜接段 8M-(3)及20M-(11)路口 污水用戶管 12M-(16)-1、15M-(21)、15M-(24)、20M-(11) 漏水試驗 自來水管線 8M-(3)0K+0~200 照明管線 15M-(23)-1 0K+010~045；15M-(24) 0K+010~045、230~330 號誌管線 2處路口 3-8、3-10 擋土牆 40M-(1)1K+305~327、1K+339~350、1K+370~393 牆身施作
7	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	68	69	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、土方開挖
8	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計，112年12月27日核定細部設計報告書。
9	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 112年1月6日核定工程規劃報告書，112年7月12日核定基本設計，112年12月27日核定細部設計報告書。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	238 件(90.15%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(0.76%)	24 件(9.09%)	264 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 廠商依約於 112 年 12 月 8 日提報 112 年 11 月份工作月報至本局備查，本局於 112 年 12 月 12 日備查。
3	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審。
4	106AG00 052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 可行性研究報告已依交通部 111 年 9 月 21 日意見完成修正，並於 112 年 5 月 1 日函報交通部審查，交通部 112 年 5

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								月 30 日回復書面意見，目前研議修正中。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理一併徵收申請案相關事宜。 2. 辦理契約變更相關事宜。 3. 辦理徵收補償地價異議相關事宜。
6	107AD00 097	教育局/市立高中職/臺中一中	臺中一中照明改善節能績效保證專案採購	10,500	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理驗收
7	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 32.652%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
8	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：共召開 6 次工作會議，110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、規劃階段：108 年 02 月 13 日太平細部計畫公告徵求意見座談會、109 年 6 月 29 日太平主要計畫公告徵求意見座談會、109 年 12 月 15 日公設確認機關協調會議、110 年 5 月 12 日草案研商會議、110 年 7 月 1 日第 2 次草案研商會議、110 年 9 月 24 日函請相關單位針對草案內容提供意見、111 年 1 月 25 日召開草案確認會議、111/6/15 市民大道南段高壓電塔位址，簽奉黃副市長指示，請都發局邀集交通、建設、地政等局確定方案之可行性及應注意事項再簽陳核定。（111 年 7 月 6 日局長指示請謝副局長督導召集）、111 年 9 月 26 日召開「市民大道南段」研商會議（經決議確認採整體開發及電纜地下化方式開發）、111 年 11 月 4 日簽奉核准市民大道開發方式（整體開發）及電塔墩柱位置。111 年 11 月 17 日、111 年 12 月 1 日局會前會報告草案內容、111 年 12 月 16 日土管草案研議。111 年 12 月 23 日、112 年 1 月 30、112 年 2 月 17 日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112 年 1 月 13 日、112 年 2 月 10 日、112 年 2 月 24 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								規劃單位提供修正後草案書圖。112年4月6日向秘書長面報。112年5月1日辦理「臺中市太平區橫跨大里區東西向跨河橋樑都市計畫變更」研商會議。112年5月16日函請規劃單位依限提交修正後計畫書圖。112年5月31日建設局提供意見(有關道路跨越堤防部分，未來工程技術及經費上是否可行)。112年6月2日提供意見(東西向計畫道路連通至台74線交通路網效益及急迫性)。112年6月14日函請公路總局表示意見。112年7月27日函請規劃單位112年8月14日前提交修正後計畫書圖。112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。(將續排第3次專案小組)
9	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前刻正辦理報告書製作等相關程序中。
10	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 綜合規劃報告書：交通部已於112年4月18日轉呈與行政院審查，刻正於行政院審查程序中。
11	108AD00049	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理108學年度臺中市新設非營利幼兒園	155,694	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於108年3月15日辦理評選作業完成，並於108年4月15日辦理議約決標事宜，業完成與優勝廠商簽約與用印事宜，業於108年8月1日前完成設立作業事宜並順利開辦，經國教署於108年8月20日核定108學年度新設非營利幼兒園學費差額，業辦理108學年度第1學期第1期及第2期學費差額預撥事宜，並於10月完成108-1到園檢查作業。預計於109年4月21、23日辦理108-2到園檢查作業。108-2到園檢查業於109年4月21、23日辦理完竣。108學年度績效考評作業訂於108年6月8日、10日及30日，108學年度績效考評業已辦理完竣，各園考評結果均達90分以上，得以申請績效獎金。業於109年9月26、28日完成108學年度驗收作業。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。111 學年度績效考評業已於 112 年 6 月辦理完竣。業於 112 年 8 月 7 日完成 111 學年度驗收作業。
12	108AD00 181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約(價)、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價(約)完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業業於 109 年 11 月 9 日、10 日及 11 日辦理完竣。109 學年度第 2 學期到園檢查作業業於 110 年 4 月 13 日、15 日及 16 日辦理完竣。109 學年度績效考評作業訂於 110 年 6 月 22 日至 25 日，109 學年度績效考評業已辦理完竣。業於 110 年 12 月 15 日完成 109 學年度驗收作業。110 學年度績效考評業已於 111 年 6 月辦理完竣。業於 111 年 8 月 30 日完成 110 學年度驗收作業。111 學年度到園檢查作業業於 112 年 1 月辦理完竣。111 學年度績效考評業已於 112 年 6 月辦理完竣。業於 112 年 8 月 7 日完成 111 學年度驗收作業。
13	108AE00 051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 112 年 12 月 5 日依規檢送 112 年 11 月份工作月報，本局 112 年 12 月 7 日存供備查。
14	108AF00 099	建設局/新建工程處/土木工程科	牛埔橋改建工程委託設計監造技術服務案	14,290	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
15	108AG00 013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格，111 年 11 月 1 日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。潭興案已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，刻正辦理工程結算作業。另舊社案停車場主體工程已於 112 年 8 月 17 日竣工，已於 112 年 11 月 30 日辦理初驗複驗，另就涉

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								及消防泡沫等缺失一併改善完成後，再排定正式驗收。
16	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 9 日召開專案小組第 12 次會議，112 年 11 月 17 日函發會議紀錄。112 年 12 月 22 日續開專案小組第 13 次會議。
17	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (21)112/11/30 公告公開展覽，112/12/1 檢送公展計畫書、圖至西屯、龍井、大雅、沙鹿區公所。 (22)112/12/22、25 公展說明會
18	108AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段 1 期社會住宅興建工程委託專案管理(含監造)技術服務案	77,209	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 12 月 4 日提送「臺中市政府住宅發展工程處委託開務聯合建築師事務所申請西屯區國安段 585-6 地號(第六種住宅區)地上 23 層地下 3 層社會住宅(店鋪、辦公室、集合住宅、幼兒園)新建工程案」都市設計審議及建造預審聯席會議幹事會報告書。都發局 112 年 12 月 6 日來函告知依序排會。 2. 112 年 12 月 7 日召開「高風險作業執行成效檢討會」會議
19	108AH00 056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
20	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/12/1 建設局召開「臺中市巨蛋體育館興建工程」代表廠商會晤行程會議。 2. 112/12/6 建設局召開「臺中市巨蛋體育館興建工程」開工前品質管理宣導會議。 3. 112/12/7 審定「臺中市巨蛋體育館興建工程」(標案案號：112A-04 得標廠商繳納履約保證金案，經專管單位複審結果符合契約規定 4. 112/12/7 審查臺中市巨蛋體育館興建工程，施工廠商麗明營造股份有限公司提送於決標後單價電子檔。 5. 112/12/12 建設局辦巨蛋用地點交及規設測量點位點交(施工介面協調會勘)。 6. 112/12/14 臺中市政府環境

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								影響評估審查委員會第98次會議審查台中巨蛋環境影響差異分析報告，審查結果修正通過。7. 112/12/15 臺中市新建工程處檢送得標廠商麗明營造股份有限公司提送「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程契約至運動局申請用印，運動局並於 112/12/28 函文臺中市新建工程處說明契約製本用印完成。8. 112/12/20 麗明營造申請退還「臺中市巨蛋體育館興建工程」工程押標金事宜。9. 112/12/21 建設局「臺中市巨蛋體育館興建工程」簽約動土第1次籌備會議。10. 112/12/22 為「臺中市巨蛋體育館興建工程」(採購案號：112A-040)建造執照擬申請建築期限調整延長；依臺中市建築管理自治條例第27條第1項核算本案工期原為42月，因本案構造特殊、工程鉅大及施工性困難複雜，評估合理工期應調整為82個月。11. 112/12/26 核定臺中市巨蛋體育館興建工程，施工廠商麗明營造股份有限公司提送整「體施工計畫(第二版)」及「整體品質計畫(第二版)」。12. 112/12/28 台中市政府環保局辦理「臺中市巨蛋體育館興建工程」環評監督會勘。13. 12/12/28 臺中市新建工程處同意核定監造計畫書修正1版(核定版)。14. 12/29 建設局「臺中市巨蛋體育館興建工程」簽約動土第2次籌備會議。
21	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案於108年8月30日決標，9月11日訂約。 2. 水土保持規劃書已於11月核定。 3. 興辦事業計畫於3月核定。 4. 水土保持計畫書已於10月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。 8. 都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9. 2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。 11. 提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12. 契約執行中。
22	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								議會第3次會議(報告案),已辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議中(112/11/20、112/12/5計2場)。
23	109AG00 040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	515,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 持續辦理站點建置。
24	109AH00 049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 111年12月26日召開期末報告審查會議,112年1月5日核發會議紀錄,112年3月3日提送修正成果,112年4月21日備查修正版,112年3月24日召開重製疑義會議,112年4月7日檢送會議紀錄,112年6月8日、6月29日、7月6日、7月27日及8月17日研商公展草案變更內容,12月8日辦理第一次機關協調會議。
25	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:2次 本案刻正執行中,目前辦理招商文件草案(修訂四版)修改中。
26	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 工程施工中,進度32.652%,監造單位持續辦理品質查驗工作。
27	110AD01 052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 112/12/4 期初報告核定。
28	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
29	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
30	110AE00 027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 112.6.2 提送112年5月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送112年6月份工作報告、112.7.17 請款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								第二階段招商廣告費用、112.8.2 提送 112 年 7 月份工作報告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、112.8.25 本局函文暫停契約、112.9.1 提送 112 年 8 月份工作報告
31	110AE00 042	經發局/工業科 /工業科第四股	臺中市清水海風產業 園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 112 年 12 月 5 日檢送 112 年 11 月份工作月報，本局 112 年 12 月 7 日存供備查。 2. 112 年 11 月 14 日廠商提送修正後期末報告書，本局刻正辦理核定作業。
32	110AG00 007	交通局/停管處 /停車管理課	110-113 年度租賃 PDA 開單設備案	17,207	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 11 月份付款作業。
33	110AG00 045	交通局/交通規 劃科/交通規劃 科第一股	水湳轉運中心新建工 程委託專案管理服務 (含後續擴充條款)	37,625	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
34	110AG00 053	交通局/停管處 /停車管理課	110 臺中市公有停車場 開立停車繳費通知單 勞務委外作業(第一 區)	214,812	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
35	110AG00 054	交通局/停管處 /停車管理課	110 臺中市公有停車場 開立停車繳費通知單 勞務委外作業(第二 區)	183,397	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 9 月勞務酬金預計於 113 年 1 月辦理驗收。(9 月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第 3 個月結算驗收，又因遇年底保留款項順延至明年 1 月驗收)。
36	110AG00 060	交通局/交通規 劃科/交通規劃 科第一股	水湳轉運中心新建工 程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
37	110AH00 030	都發局/城鄉計 畫科/	新庄子蔗廍地區都市 計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32. 111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33. 111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34. 111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35. 12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。 39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.112年6月13日召開第9次工作會議,112年6月16日會議紀錄發文,依會議記錄結論預計將於8月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112年7月18日簽辦公告徵求意見,112年9月23日簽准,112年10月4日公告(自10月6日起30天)。 42.112年10月19日於龍井區及大肚區各辦理1場座談會,10月30日會議紀錄簽准並公告於局網站。 43.112年12月27、28日辦理3場共識營。
38	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 112/9/6提交期末報告,112/10/6召開期末報告審查會議,112/11/6檢送會議紀錄,預計112/12/5提送修正成果,112/12/13召開第一次工作會議,113/1/3召開第二次工作會議。
39	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、招標階段:110/01/04簽辦招標文件、110/01/14簽准、110/01/20公告上網、110/03/03開標、110/03/24評選、110/04/12完成開標(經審查結果廢標)、110/05/11公告上網、110/06/10開標、110/06/17評選會、110/06/25函予各投標廠商(經出席委員過半數決議:立埕工程顧問股份有限公司序位合計值為8,為第1優勝廠商)、110/07/19決標。 2、規劃階段:110/07/23提交工作執行計畫書、110/08/04第1次工作會議、110/08/31工作執行計畫書審查會(110/10/14日同意備查)、110/09/22第2次工作會議、110/12/03提交期中報告書、110/12/16日期中報告書審查會、111/01/07召開第3次工作會議、111/01/12日地方座談會、111/03/02、03/02地形控制點驗收、111/03/08召開第4次工作會議、111/03/31日召開第5次工作會議、111/03/28、29、30、31及04/1地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19提送期末報告書併同科內研商、111/09/22與局長研商、111/09/26簽陳期末報告書增加委員、111/10/19提送跨機關研商會議資料、111/12/14辦理會勘、原訂111/12/28跨機關研商會議因故

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議 112/3/3 辦理跨機關協調會議、112 年 3 月 15 日辦理公告徵求意見、112 年 3 月 24 日辦理公告徵求意見座談會、112 年 5 月 1 日府層研商、112 年 5 月 25 日 112 年度第 2 次工作會議、112 年 6 月 5 日期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112 年 7 月 12 日提送開發意願調查企劃書(經 112 年 7 月 14 日鈞長建議針對產業調查辦理)、112 年 7 月 26 日提送用水計畫書、農變計畫書等、112 年 9 月 13 日及 18 日辦理農耕意願調查座談會、10 月 31 日提送期末報告書(修正版)並提送政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書、11 月 24 日再次提送修正後報告書、113 年 1 月 15 日召開工作會議確認修正內容及執行方向。
40	110AH00058	都發局/城鄉計畫科/	臺中永續城鄉-宜居城市發展策略檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 110/3/31 刻正簽辦中。110/4/12 日簽准，110/4/16 日公告上網，110/6/1 召開評選會議，110/7/7 決標。110/8/20 檢送工作執行計畫書。110/9/27 召開工作計畫書審查會議。111/1/11 檢送期中報告書。111/6/22 局長室會議討論期中報告書內容。111/7/1 期中審查會議刻正調查外聘委員開會時間。111/7/15 期中報告書審查會議。111/7/29 檢送期中報告書審查會議紀錄。111/8/19 期中報告書(修正本)同意備查。111/8/26 簽辦第二期款撥付。111/9/7 撥付第二期款。111/9/13 簽辦標案管考期程調整(經秘書長核示面報標案內容號再簽報)。111/10/25 檢送期末報告書。111/11/3 辦理第 2 場次教育訓練。111/11/24 局長室會議討論期末報告及亮點計畫內容。111/12/20 奉准調整標案管考期程。112/1/5 秘書長室面報期末報告內容。112/2/22 奉准辦理期末審查事宜。112/3/20 召開期末報告會議。112/4/6 檢送期末報告書審查會議紀錄。112/7/3 檢送細部計畫整併示範區規劃草案。112/9/20 局長室報告案件情形。112/10/24 召開 112 年第 1 次工作會議。112/11/02 檢送細部計畫整併優劣分析簡報。
41	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 育賢二驗收紀錄及提送太平區永億段評估計畫書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
42	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 函發育賢二驗收紀錄及提送太平區永億段評估計畫書
43	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 函發育賢二驗收紀錄及提送太平區永億段評估計畫書、尚武段冷氣全面進場
44	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
45	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
46	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112.8.15 已提送先期調查報告，112.10.19 專管單位審定，11 月 3 日外聘委員審查，11 月 14 日提送修正報告，專管 11 月 27 日審查通過。 2. 112.8.25 已提送期中報告。112.11.28 專管單位審定，訂於 113.1.12 外審。 3. 截至 12 月底總進度 80.03%，符合預計進度。 4. 定期召開專業技術協調會議檢討工作進度(12/20 第 47 次)。
47	111A725008	梧棲公所/社會課/	112 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,500	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定固定調派 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
48	111AD00106	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 111 學年度數位學生證製卡及系統維護案	25,165	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月 30 日將尾款撥付給廠商。
49	111AD00143	教育局/國民小學/四維國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 20 日召開施工前協調會議及品質宣導會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
50	111AD00154	教育局/國民小學/僑仁國小	111 學年度僑仁國民小學午餐廚房計畫採購	11,428	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
51	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約執行操作維護作業
52	111AD01036	水利局/防災中心/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.50 組設備保全及維護保養作業 2.11 月 13 日辦理第二期驗收 3.12 月 11 日複驗完成
53	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	51,402	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
54	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廬子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月月報已備查，11 月請款已通知廠商開立發票
55	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 112 年 12 月 26 日檢送園區一期第十一次環境影響差異分析報告及園區二期第二次環境影響差異分析報告
56	111AE00066	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中購物節	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
57	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理例行性通盤檢討會議，12 月份期中審查已通過，刻正辦理期末作業。
58	111AF00110	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約相關事宜
59	111AF00116	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
60	111AF00130	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	112 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,760	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
61	111AG00023	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳、退費、舉發違規通知資料處理	13,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 10 月份勞務費於 112 年 12 月 5 日核付(應付金額計新臺幣 538,542 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，112 年 11 月份催繳、退費、舉發勞務費於 112 年 12 月 14 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
62	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111 至 113 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 111 年 8 月 1 日起至 113 年 7 月 31 日止，採按月付款。經查 112 年 11 月份金融電信代收案，代扣筆數 400,442 筆，廠商代收停車費 17,667,564 元，支付廠商代收手續費 1,281,415 元。
63	111AG00041	交通局/公捷處/智慧機電工程科	111 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	17,000	85	98	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第二次派工驗收付款作業。
64	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、廠商業於 112 年 12 月 1 日於提交第一次期中報告「第一階段」成果報告書至本處，符合契約 30 日內規定；經本處審查通過後予以備查，並於 112 年 12 月 15 日提送交通部請款事宜。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
65	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 10 月勞務酬金已於同年 12 月 12 日撥付(金額計新臺幣 165,049 元)。 2. 112 年 11 月勞務酬金 190,785 元，刻正辦理粘貼憑證作業。
66	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 112 年 12 月 29 日報驗第四期，刻正簽辦驗收作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
67	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前專案執行中。
68	111AH00008	都發局/建造管理科/	111 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 112 年 12 月 29 日報驗第四期，刻正簽辦驗收作業中。
69	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案（專案管理含監造）	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 12 月 11 日本府都預審幹事會聯席會議。
70	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案（專案管理含監造）	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/30 中興地政事務所辦理鑑界會勘（鑑界第 6 測點鄰地地上物超過地界線 1cm），結果：1cm 屬誤差範圍內，鑑界成果尚符。
71	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作（110 年度後續擴充）	12,978	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 承商已於 112 年 12 月 01 日（世曦大地字第 1120037368 號）檢送期中工作報告書（修正二版）；另於 112 年 12 月 15 日於烏日、大里、霧峰、太平等 4 隔轄區完成民眾宣導說明會，另相關鑽探積極辦理中。
72	111AL00068	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案（一）	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 17 班次，已停班 1 班，已開訓 16 班次，結訓 16 班，參訓 449 人，已 11 班完成就業輔導。
73	111AM00129	警察局/交通警察大隊/事故處理組	111 及 112 年度委外租用大型標誌車附掛緩撞設施勞務採購案	14,960	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本大隊辦理 2 輛委外租用緩撞車（標案履約期間規劃 111 年 7 月至 112 年 12 月）相關招標作業，已於 111 年 7 月 18 日奉核在案，7 月 22 日上網招標，8 月 11 日開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標（決標金額：1,477 萬 9,502 元），8 月 16 日簽約，已辦理後續審查、驗收等作業，已於 10 月 1 日開工投入執勤，目前已執行近 15 個月（111 年 10 月至 112 年 12 月 25 日）；112 年因警政署補助款預算未於 112 年前通過審議，故本局暫緩委外租用緩撞車 112 年開工日期，延至 112 年 1 月 9 日 0 時起方重啟復工，目前廠商持續履約協勤中。 核銷作業方面：111 年 10 月至 112 年 6 月份緩撞車協勤費

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								用均已完成查驗、驗收合格並撥款。 另 112 年度下半年經費請款及核銷作業，本局已於 112 年 7 月 12 日函請警政署辦理，警政署已核撥補助經費，目前已核銷至 112 年 11 月份；113 年度招標作業，本局已於 112 年 11 月 7 日辦理開標並順利決標，由美霖工程有限公司以最低價得標，已辦理簽約、審驗等作業，將於開工日期投入執勤。
74	111AM00 135	警察局/犯罪預防科/	111 年度追加預算「清水、沙鹿、梧棲區」治安要點錄影監視系統採購案	19,000	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
75	111A000 038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 12 月 20 日辦理每月定期工地現勘，並依限於 12 月 12 日提送 112 年 11 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3. 依本局通知出席 12 月 8 日第 9 次履約管理會議及 12 月 28 日履約管理內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
76	111AP00 117	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	11,000	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 11 月 30 日繳交期末報告初稿，計畫持續進行中
77	111AQ00 102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水滴經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案作除《水滴種籽花園》外，餘 8(組)件作品已完成現地驗收及修繕作業，後續將依規辦理書面驗收事宜；另，擬訂於 113 年 1 月 2 日召開甲案作品《水滴種籽花園》驗收會議。
78	111AR00 015	地政局/東勢地政/第二課	111 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	16,100	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
79	111AT00 030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案經奉示，俟選出場館 OT 廠商後，賡續辦理徵選小組決選會議。
80	111AZ00 011	原民會/經濟建設及土地管理	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部	10,475	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		組/	落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案					1. 修正三年工作執行計畫書、111-112 年細部執行計畫書及 113 年細部報行計畫書，於 12 月 21 日函提送原民會審查。 2. 廠商於 12 月 29 日提送 111-112 年度成果報告書到會，刻正排審。
81	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 分標細部設計(修正版)112 年 12 月 22 日函文國土管理署備查。
82	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 113 年 7 月發包中華路第 1 標工程
83	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。 113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
84	112A713001	南區公所/民政課/	臺中市南區112年里辦公處及鄰長報紙採購案(自由時報)	16,776	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年1月1日開始履約，正常派送，於112年12月31日完成最後交貨
85	112A714005	北區公所/民政課/	臺中市北區112年里鄰長文康活動採購案	20,119	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
86	112A717008	北屯公所/民政課/	臺中市112年度區里活動外套	13,430	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
87	112A725007	梧棲公所/社會課/	113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,684	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已於112年11月28日決標，目前辦理簽約作業中。
88	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
89	112A736001	龍井公所/社會課/	112年度臺中市龍井區區民團體意外保險	16,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理作業中
90	112AA00003	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺中市政府文心第二市政大樓高壓電供電設備修繕案	14,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於8月18日簽約，賡續履約中。
91	112AA00004	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	112年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,858	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案12月份工作項目廠商依約履行完成。
92	112AA00012	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第四股	臺中市政府陽明市政大樓空調主機設備汰換採購	18,330	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於12/4進行冰水主機拆除，賡續辦理後續履約相關事宜。
93	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局112學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
94	112AD00061	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局112年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	26,970	40	100	60	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
95	112AD00085	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-臺中市112學年度補助中小學專科教室充實智慧輔助教學設備實施計畫採購案	23,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案擇期辦理驗收。
96	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112學年度臺中市國中小(中區)學生健康檢查委託專業服務	11,907	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 8/25完成決標。
97	112AD00122	教育局/國民小學/清水國小	112年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫案	27,850	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12月14日下午2時於本校學生活動中心1樓會議室辦理議價程序，並完成決標。
98	112AD01001	水利局/污水營運科/	112年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	15,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12月份派工臺中港特定區水資源回收中心至少50噸、水湳水資源回收中心至少70噸、豐原水資源回收中心至少100噸、文山水資源回收中心至少90噸
99	112AD01005	水利局/水利養護工程科/	112年度臺中市水岸環境營造園區維護工程委託專業服務	19,969	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中
100	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
101	112AD01008	水利局/污水設施科/	112年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	18,733	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作(2)目前施作項目：提送112年11月代操作項目月報
102	112AD01012	水利局/防災中心/	112年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	18,049	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理期水情監測設備建置及維運結案驗收相關事宜
103	112AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市豐原水資源回收中心委託代操作維護管理工作	19,730	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112年11月份代操作維護管理費之憑證已於113年1月2日完成呈核，撥款程序中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
104	112AD01024	水利局/污水營運科/	112 年臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	49,497	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 代操作工作事項辦理中
105	112AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	112 年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,720	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112/12/13 廠商檢送 11 月份 3 園區成果月報
106	112AE00021	經發局/工業科/工業科第二股	112 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商 112 年 12 月 11 日送 11 月份月報，12 月 14 日經本局備查在案。 2. 廠商 112 年 12 月 13 日檢送水質檢測報告。 3. 廠商 112 年 12 月 6 日提送第 2 期工作成果報告書。
107	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112 年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、112/12/27 召開期中工作報告書審查會議
108	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/12 廠商補正新設 4 桶快濾統及 6 台沉水式污水泵竣工資料、12/20 備查。
109	112AE00040	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 12 月 29 日函送期中成果報告，將安排召開審查會議。
110	112AF00023	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市共同管道保全與管理維護	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
111	112AF00037	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
112	112AF00054	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 112 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	10,952	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
113	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)					
114	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
115	112AF00077	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護	11,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約事宜
116	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約持續派工履約程序中
117	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
118	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
119	112AG00001	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	10,300	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 12/7 提送 11 月工作月報，本處於 12/8 備查。
120	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 8,690 件，代收金額為 11,594,925 元，代收手續費為 194,794 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 11 月份手續費付款作業。
121	112AG00005	交通局/交通行政科/	112 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 11 月份請款案件已付款
122	112AG00026	交通局/交通規劃科/	112 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	16,100	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 1 月 3 日公告、112 年 1 月 19 日開標，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1 家廠商符合評選資格，2 月 24 日召開評選會議。 2、本案已於 112 年 3 月 10 日決標，廠商依契約規定於 112 年 3 月 17 日提送工作執行計畫書，經本局檢視部分內容尚與邀標書要求不相符，已函請廠商於 112 年 3 月 30 日前再提送修正後工作執行計畫書予本局檢視。 3、廠商 112 年 3 月 30 日提送修正後工作執行計畫書，經審符合規定，本局於 112 年 4 月 10 日同意核備。 4、廠商於 112 年 4 月 28 日提送交通資訊儀表板及即時交通資訊網介面設計初稿予本局審查，本局 112 年 5 月 10 日召開工作會議討論修正方向，廠商已於 112 年 5 月 22 日再提送修正版，目前刻正檢視中。 5、112 年 6 月 16 日召開工作會議，確認儀表板指標資料來源，部分公運指標將自動介接公車大系統及公車動態系統資料。 6、廠商已依契約規定於決標日次日起 4 個月內完成 4 面電視牆汰換工作及安裝 1 台矩陣設備(112 年 6 月 21 日完成)，112 年 8 月 7 日廠商提報完成交控中心設備汰換工作，112 年 8 月 16 日驗收通過，112 年 8 月 30 日撥付第二期款。 7、廠商已於 112 年 7 月 7 日提送本案期中報告書，本局已請廠商依本局意見修正，並於 112 年 7 月 27 日前提送修正期中報告書，112 年 8 月 25 日召開期中審查會，審查為期中報告書修正後通過，廠商 112 年 9 月 14 日提送修正後期中報告書，112 年 9 月 28 日核備期中報告，112 年 10 月 20 日撥付第三期款。 8、依契約規定，廠商完成交控系統維運工作 6 個月以上(112 年 9 月 27 日滿 6 個月)可申請撥付第四期款，廠商於 112 年 11 月 6 日向機關申請第四期款，並已於 112 年 11 月 21 日已簽准撥付。 9、廠商刻正開發交通資訊儀表板及交控系統優化功能，預計 112 年 12 月 29 日前提送期末報告。 付款進度：112 年 6 月 6 日撥付第一期款 241 萬 5,000 元、112 年 8 月 30 日撥付第二期款 322 萬元、112 年 10 月 20 日撥付第三期款 402 萬 5,000 元、112 年 11 月 21 日撥付第四期款 402 萬 5,000 元。
123	112AG00 030	交通局/公捷處 /運輸工程科	112 年度公車專用道與臺中市轉運中心之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 每日執行公車專用道站體與臺中轉運中心之清潔及垃圾清運。 2. 每月兩次執行臺中轉運中心站體及地面大清潔。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
124	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案將依需求進行派車。
125	112AG00037	交通局/交通規劃科/	111 年度中彰投聯合交通協控計畫第二期	28,000	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 112 年 3 月 9 日上網公告，已於 112 年 4 月 6 日開標、112 年 4 月 10 日召開評選會議，112 年 4 月 24 日決標。 2、本案已於 112 年 5 月 3 日提送本案工作執行計畫書，本局並已於 112 年 5 月 8 日核備。 3、本案廠商已於 112 年 6 月 30 日提送期中報告書予本局，112 年 8 月 10 日召開期中審查會議，112 年 8 月 29 日核備期中修正報告，9 月 22 日函請交通部撥付第二期款(1,400 萬元)，並於 10 月 19 日完成付款作業。 4、本案動態號誌系統於 112 年 10 月 11 日上線運作，廠商已於 112 年 10 月 27 日提送期末報告書，112 年 11 月 22 日召開期末審查會議，112 年 12 月 6 日核備期末修正報告書。 5、本案結案報告於 112 年 12 月 11 日核備，於 112 年 12 月 12 日驗收通過，已於 112 年 12 月 21 日函請交通部撥付第三期(尾)款。 付款進度：112 年 6 月 21 日撥付第一期款 840 萬元、112 年 10 月 19 日撥付第二期款 1,400 萬元。
126	112AG00042	交通局/停管處/停車管理課	112 年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第一區)	54,019	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年 10 月勞務酬金已於同年 12 月 22 日撥付(金額 11,886,231 元)。 2. 12 年 11 月勞務酬金 11,830,828 元，刻正辦理粘貼憑證作業。
127	112AG00045	交通局/公捷處/智慧機電工程科	112 年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	12,500	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中，12 月 25 日廠商函報第三批驗收。
128	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。112 年 11 月廠商代收停車繳費單計 825,250 件，代收停車費金額 35,679,937 元，代收手續費為 3,450,268 元，刻正辦理 11 月份手續費付款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
129	112AG00054	交通局/停管處/停車管理課	112年臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外作業(第二區)	42,828	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 112年10月份勞務酬金8,650,123元，已於同年12月21日撥付。 2. 112年11月份勞務酬金刻正辦理書面查驗中。
130	112AH00004	都發局/建造管理科/	112年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行第一期工作項目中。
131	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	55	40	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 執行第一期專案中。另簽辦契約變更與變更標案期程。
132	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約進度執行中
133	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 提送南屯區建功段評估計畫書
134	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦冷氣後續擴充招標作業
135	112AH00020	都發局/都計測量工程科/	臺中市112年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 111年10月5日招標文件簽准。 2. 111年10月13日案件公告上網。 3. 111年10月21日評選委員名單簽准。 4. 111年11月8日辦理開標。 5. 111年11月10日開會通知單準簽。 6. 111年12月14日評選完成由亞興測量有限公司及中興測量有限公司2家公司優先取得議約權。 7. 111年12月30日決標。 8. 112年1月12日簽約。 9. 112年7月20日廠商函請辦理第一批驗收及付款事宜，並於112年8月18日辦理第一期驗收通過。 10. 112年8月31日簽奉鈞長核准辦理第一期款項撥付，刻正依約辦理後續派工事宜。 11. 112年12月25日廠商函請辦理第二批(全案)驗收及付款事宜，刻正簽請上級派員驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
136	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
137	112AH00031	都發局/秘書室/秘書室第二股	112 年度建管檔案數位化影像製作案	46,484	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 研擬招標文件中 2. 本案招標文件已簽准，已於 111/12/14 上網公告 3. 本案已於 112/1/13 開標，經審標結果 1 家符合資格 4. 本案已於 112/2/8 招開評審委員會，經決議 1 家廠商為本案優先議價廠商。5. 本案已於 112/3/8 決標於創易資訊股份有限公司，並簽准於 112/4/6 開工。6. 本案廠商目前依約執行中。7. 112/6/30 廠商申報第一期交貨，7/17 驗收合格。8. 第一期已於 8/18 付款。9. 本案廠商目前依約執行第二期履約。10. 112/10/16 廠商申請第二期交貨。11. 第二期已於 11/8 驗收合格，簽准付款。12. 本案廠商目前依約執行第三期履約。
138	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	15,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 112. 12. 15 召開工作會議 112. 12. 27 提送跨機關協調推動平台第 1 次會議議程資料
139	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	70	55	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112/11/17 廠商檢送工作計畫書修正本，112/11/22 本局函復原則同意備查。 刻正簽辦期程調整。
140	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨大里區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
141	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 112 年 12 月 31 日止媒合案件數共 427 件。
142	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
143	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯	209,709	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案					112年12月8日召開採購工作及審查小組會議 112年12月20日核定規劃及設計原則階段統包計畫書
144	112AH00051	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112年度臺中市豐原、大里、太平社會住宅營運管理委託案	13,531	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中
145	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 初階培力課程已於12月9日全數辦理完成，預計於1月15、16及20日辦理初階競賽。
146	112AJ00020	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2023臺中國際花毯節策展委託專業服務案	23,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.活動已於12/3辦結，展區已於12/27點還予種苗場。 2.因履約期限至113/2/15，已於12/20函請交觀署辦理補助經費保留，待該署回文後辦理經費保留事宜，廠商刻正進行結案作業中。
147	112AK00010	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	112年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	12,359	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報11月報表。 2.辦理10至11月核銷。 3.依契約執行。
148	112AK00015	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112年度臺中市輔具資源中心服務計畫	47,819	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行委託事項，並於12月8日前報送11月份月報表。
149	112AK00017	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	112年度臺中市社區培力中心委託服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 十一月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.工作人員督導及教育訓練1場次6人次。2.社區訪視輔導(含面、電訪)156場次162人次。3.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導17場次85人次(含專家導入社區3場次：11/23東勢上城_簡宏哲、11/14霧峰萬豐_呂建蒼；工作坊1場次-張英陣、林綉汝)。4.標竿社區5次36人次(含專家導入社區2場次：11/24太平光隆_黃松林、11/24霧峰舊正_張英陣)。5.輔導紀錄：表八173則、表十5則。(二)第二區：1.工作人員督導及教育訓練1場次7人次。2.社區訪視輔導(含面、電訪)216場次275人次。3.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導5場次28人

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								次。4. 標竿社區陪伴與輔導 1 場次 48 人次。5. 輔導紀錄：表八 216 則。 十二月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)12 場次 20 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 15 場次 115 人次(含專家導入社區 2 場次：12/1 烏日成功_張淑娥、12/4 烏日三和_張英陣)。3. 標竿社區 4 次 17 人次。4. 輔導紀錄：表八 12 則、表十 4 則。(二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)102 場次 167 人次。2. 社區分級輔導 1 場次 34 人次。3. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 4 場次 26 人次。4. 標竿社區陪伴與輔導 3 場次 33 人次。5. 輔導紀錄：表八 102 則。
150	112AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市 112 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	10,533	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 12/15 提報 10-11 月核銷資料。2. 12/19 辦理內督會議。3. 12/21 辦理外督課程。
151	112AK00022	社會局/家暴中心/成人保護組	112 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	22,100	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
152	112AK00034	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	112 年臺中市身心障礙者社區資源培力暨服務方案	39,419	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理
153	112AK00037	社會局/兒少福利科/	112 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,491	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行契約書內容；本案為季核銷，已完成第三季核銷，刻正辦理第四季核銷
154	112AK00038	社會局/仁愛之家/保健組	112 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,224	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中。
155	112AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨托育資源中心委託營運	63,017	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行，核銷刻正辦理中。
156	112AK00044	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	112 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	223,258	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
157	112AK00054	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	29,283	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
158	112AK00055	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心	19,896	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
159	112AK00057	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	112 年臺中市親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	21,755	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並刻正辦理核銷事宜。
160	112AK00059	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	112 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	40,167	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。
161	112AK00066	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 112 年度充實愛心食物銀行物資採購	10,800	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月物資指定日為 12 月 20 日，履約期限為 12 月 19 日至 12 月 21 日，廠商已於 12 月 21 日完成履約。
162	112AK00068	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年度臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	12,100	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 1 案。
163	112AK00071	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	112 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	22,381	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 22 案
164	112AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112 年度臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運(大里托嬰中心、南屯托嬰中心)	12,127	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 皆依契約約定收托幼兒
165	112AK00093	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	112 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	35,235	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫進行及結案。 3. 刻正辦理第 4 季核銷
166	112AK00109	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商刻正辦理招生及立案等營運籌備事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
167	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 9 月 12 日決標，112 年 11 月 11 日通知籌備，刻正辦理立案、托育環境整理、聘用托育人員等籌備事宜。
168	112AK00116	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 1 日辦理評選會，112 年 12 月 19 日決標。
169	112AK00117	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	16,147	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 11 月 16 日上網公告，12 月 12 日開標，12 月 15 日評選會，12 月 25 日議約決標。
170	112AK00118	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
171	112AK00119	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	16,134	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 11 月 24 日第一次公告上網，12 月 19 日開標，惟因廠商報價高於本局預算故廢標。112 年 12 月 21 日第二次公告上網，112 年 12 月 26 日開標、評選，預計 112 年 12 月 29 日議價決標。
172	112AL00014	勞工局/福利促進科/	112 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,461	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
173	112AL00017	勞工局/外勞事務科/	外國人管理輔導整合中心	15,078	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
174	112AL00054	勞工局/就業安全科/	112 年度職業訓練委託案(二)	13,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 11 班次，已開訓 11 班次，結訓 11 班，參訓 330 人，尚處就業輔導期。
175	112AM00041	警察局/交通警察大隊/執法組	112 年度交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	20,410	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依合約辦理中
176	112AM00066	警察局/刑事警察大隊/偵二隊	112 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	10,500	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								依約辦理驗收，核銷付款程序進行中。
177	112AM00 070	警察局/犯罪預防科/	112 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	66,750	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
178	112AM00 106	警察局/後勤科/	112 年防水透氣雨衣採購案	10,565	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
179	112AM00 107	警察局/後勤科/	112 年行政人員服裝採購案	19,121	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
180	112AM00 120	警察局/行政科/	112 年度戰術背心採購案	11,478	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
181	112AN00 013	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度小型水箱消防車 6 輛、水庫消防車 2 輛採購案	41,200	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
182	112AN00 015	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度水箱消防車 12 輛採購案	78,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本局已於 11 月 17 日至承商(正德防火工業股份有限公司)進行查驗，車輛底盤進場、骨架、水箱皆完成，並於 11 月 28 日發函承商，要求說明車輛打造進度。 2. 2. 本局於 12 月 8 日函文至承商督促廠商落實車輛打造進度。
183	112AN00 021	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	112 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,491	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 11 月 22 日驗收合格，換貨處理中。
184	112AN00 034	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度雲梯消防車 2 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 112 年度契約價金 2,000 元，已於 9 月 1 日辦理付款完成。(憑證號碼 300651120901795) 2. 廠商履約中
185	112AN00 035	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	112 年度化學消防車 1 輛及救助器材車 1 輛採購案	22,000	40	100	60	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
186	112A000 038	衛生局/疾病管制科/	112 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫	17,246	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			苗校園集中接種計畫 勞務採購					本案已於112年12月1日簽奉核可，於112年12月8日辦理書面驗收，經費核銷已於112年12月22日簽奉核可，憑證已於12月26日送會計室辦理後續撥款。
187	112AP00 001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份至10月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；廠商已提送11月份服務費用，刻正辦理陳核作業，將盡速辦理核銷付款事宜。
188	112AP00 002	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	13,160	70	100	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
189	112AP00 003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	12,288	70	85	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12/1十一月份工作月報表、臺中市港區高污染風險列管事業污染源稽查作業污染監測追蹤推定作業報告、期末成果報告修正稿、12/8期末成果報告定稿本12/12計畫稽查及緊急應變車輛租賃使用情形、十二月份工作月報表、海洋污染考核執行成果報告初稿及簡報檔
190	112AP00 007	環保局/西屯區清潔隊/	112年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,766	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
191	112AP00 010	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	112年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	282,555	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 11月份請款目前刻正簽辦中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
192	112AP00 011	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112年度各式環保車輛與機具維修保養案	98,141	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目辦理付款結算中。
193	112AP00 012	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	112年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	44,600	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 已於112年11月10日提送第二期款工作量執行成果摘要、工作成果及光碟。 已於112年11月30日提送期末報告初稿。 統計至11份月之累積完成量： 1.提供遠端紅外線熱顯像監控設備服務-1處 2.紅外線熱顯像監控設備維護及保養-11個月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 監控平台及監控影像介接服務-1 處 4. 紅外線熱顯像監控污染案件巡查工作-11 個月 5. 執行本局交辦特定陳情公私場所現場查核作業-28 家次 6. 協助微型感測器空氣網污染源比對及巡查作業-11 個月 7. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-11 個月 8. 環境污染專案查核及調查作業-15 處次 9. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-92.2% 10. 科技化蒐證技術運用-84.6% 11. 辦理固定式遠端即時監控系統架設及監控作業-71 處 12. 環保法規講習、查核實務教育訓練及研討會-2 場次 13. 話務人員應對技巧及心理輔導等相關課程-2 場次 14. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-11 個月 15. 提供線上諮詢、案件查詢等相關服務-11 個月 16. 提供檢舉獎勵金核發系統服務-1 式 17. 提供檢舉案件影片查詢平台服務及功能擴充-1 式 18. 建置系統伺服器並裝設防火牆-1 式 19. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 100%、舊案再移送 100% 20. 系統維護及報表彙整提報-11 個月 21. 行銷配合事項-28.4%
194	112AP00017	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	112 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,200	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
195	112AP00024	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度清潔車即時衛星定位便民查詢及管理系統計畫	10,334	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、廠商已完成結案報告，正在陳核中。二、刻正辦理驗收及付款事宜。
196	112AP00025	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
197	112AP00026	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度轉運車購置案	30,000	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
198	112AP00027	環保局/水質及土壤保護科/水	112 年度臺中市水污染防治綜合管理暨未登	10,330	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		質及土壤保護科第一股	記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫					112/1/18 上網公告,112/2/17 開標,112/2/21 評選。112/3/3 決標。112/3/8 召開範疇界定會議。一、3/20、4/28、7/5、9/13、10/20、12/13 工檢會。月報：3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28、11/10、12/8 提報。二、協助本局辦理水污染防治基金運作等相關行政事宜,3/22 提報名單、3/29 同意備查、4/25-8/31 完成 26 家水污費查核作業。三、水數據收集系統之功能擴增暨 AI 應用分析運用,以推進人工智慧之流域管理階段。3/10、4/10、5/10、5/31、6/30、8/10、9/8、9/28、11/10、12/8 提報。四、本市餐飲業廢(污)水排放情形調查及油脂截留器(或油水分離槽)輔導推動。4/7 提報名單、4/10 同意備查、已完成輔導 100 家。完成 9/25、9/26 宣導說明會。五、辦理高導電度潛勢區域管制及社區節能減污試辦計畫,以降低污染源對河川水體的影響。3/10 提報、5/31 召開高導電會議。社區節能減污：5/31 完成 2 家、6/26 完成 2 家、10/23 完成 1 家社區輔導作業。六、協助彙整水污染防治相關研考資料及辦理水體環境維護或污染防治之相關媒體宣導。4/10 提報圖卡、水污染防治相關宣導問題表單及油水分離設施推廣文宣、9/21 餐飲業圖卡、9/25 餐飲業 120 份宣導文宣、10/17 新聞稿一則、10/30 及 11/24 梧棲大排水質底泥採樣作業。七、感測器數據分析：3/31、4/28、5/30、6/30、7/26、8/31、9/27、10/30、11/30 提報。八、辦理未登記、特定工廠盤查輔導及污染輔導改善作業：4/11 提報、4/18 同意備查。完成未登記工廠 210 家盤查輔導、特登對象功能健檢改善 5 家、特登 CWMS 查核 20 家、水管家專家輔導 10 家、水管家事業裝設 10 組。九、租賃計畫執行須用之手提式酸鹼度/電導度測定儀(租賃期間至少 9 個月),並購置相關備品耗材：3/21 提報設備品項、3/31 驗收完成。十、第一期款驗收資料於 5/31 提報及 7/12 驗收完成、第二期款 9/28 提報。十一、7/31 提報期中報告初稿、8/28 辦理工作坊、9/28 定稿。十二、第二期款驗收資料 9/28 提報。十二、11/15 提報期末報告初稿、12/6 修正稿及 12/22 定稿
199	112AP00032	環保局/大里區清潔隊/	112 年度清潔人員工作服及巡查背心	11,198	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
200	112AP00033	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	112 年臺中市水質自動監測設施設置及維運計畫	10,547	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1-11 月工作月報提送。 2-112 年 12 月 13 日進行計畫工項及執行成果期末報告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
201	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
202	112AP00042	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 12 月份維運作業；12 月 18 日辦理訂定警示值研商會議 1 場次；12 月 15 日提交期末報告修正稿；12 月 29 日提送第四季綠色採購成果、相關檢據核銷資料。
203	112AP00045	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已辦理 11 月請款作業。 2. 廠商執行 12 月清運，待廠商繳交結案報告及辦理驗收後，辦理 12 月請款。
204	112AP00047	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	13,470	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
205	112AP00048	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	112 年台中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已完成工項 1、2、3、8、13、14-18、20、28-31、33、39。 2. 工項 3：制訂「臺中市永續淨零自治條例」共計 8 章 63 條，全案已於 112 年 12 月 13 日在議會支持下順利三讀通過。 3. 工項 21：12 月 19 日辦理溫室氣體減量盤查工作坊。 4. 工項 27：完成第 10 場行銷活動。 5. 工項 32：場域巡查 4 處。
206	112AP00051	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	19,618	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 111 年 12 月 30 日決標及 112 年 1 月 13 日訂約 2. 依契約操作維護工作規範執行中
207	112AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)	211,020	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月份服務請款刻正陳核程序中，奉核後將儘速辦理核銷事宜。
208	112AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	111 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	29,749	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月份請款費用刻正陳核程序中，俟簽准後儘速請廠商提送發票辦理請款核銷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
209	112AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 三廠112年10月份於112年12月13日辦理驗收，11月份月報刻正審核程序中，本案正常履約中。
210	112AP00060	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112年度臺中市源頭減量與資源回收暨網頁維護綜合管理計畫	13,597	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
211	112AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市特殊空氣污染物監測及管制策略計畫	10,000	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 計畫已於12月31日結束，待驗收中
212	112AP00074	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,778	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成11月份TSP、空品分析、工作月報等。 12月份電子看板宣導播放內容。
213	112AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112年臺中市溫室氣體減量暨低污染車輛推廣計畫	12,200	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112/12/27工作檢討會議
214	112AP00076	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	49,110	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
215	112AP00078	環保局/大甲區清潔隊/	112年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	11,250	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
216	112AP00083	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	112年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 辦理社區資源回收宣導2場，累計25場。(2) 完成已登記應回收廢棄物回收業監視設備設置，累計46處。(3) 辦理行動資收站，5場次。(4) 辦理家電維修培訓課程，8場次。(5) 辦理志工培訓課程，1場次。(6) 歷年回收讚A+級單位訪查，完成143處次。(7) 提送期末報告定稿。(8) 提送形象改造成果報告。(當月執行數量，統計期間：112年12月1日~12月29日)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
217	112AP00086	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	112 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 112 年 11 月 30 日提送期末報告初稿。 二、 112 年 12 月 8 日提送 11 月份計畫執行成果報告。 三、 112 年 12 月 1 日提送臺中市歷年核發興辦事業計畫案件清冊。 四、 112 年 12 月 6 日提送臺中市廢棄物非法棄置應變演練-實兵演練規劃書，12 月 11 日至太平區長龍路四段號內土地（地號：太平區頭汴坑段 4357-1 地號）辦理模擬應變清理演練。 五、 112 年 12 月 13 日提送臺中市廢棄物非法棄置應變演練成果報告。 六、 112 年 12 月 18 日提送期末報告修正稿。 七、 113 年 1 月 2 日提送期末報告定稿。 八、 統計自 112 年 4 月 20 日至 112 年 12 月 31 日，執行事業廢棄物專案管制工作，完成協助辦理事業廢棄物相關許可審理 3,327 件、畜牧場現場查核 31 家次、斃死豬集運車輛攔檢 13 次、清除機構現場查核 614 次、處理機構現場查核 28 家次、再利用機構現場查核 251 家次、巡查列管高潛勢遭棄置地點 121 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 819 車次、其他交辦案件 410 件次及協助高風險事業單位進行遠端監控及輔導作業 20 家。
218	112AP00087	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度採購資源回收車 26 輛	56,600	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
219	112AP00092	環保局/清水區清潔隊/	112 年度電動機車採購案	12,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 付款文件簽辦中
220	112AP00093	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨高污染車輛減碳汰除計畫	19,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫 112 年 12 月底執行老舊或剛滿 5 年機車通知回檢或逾期未定檢機車通知作業 21,215 件、定檢站初驗不合格機車複驗通知 1,125 件、未定檢、未複驗處分通知 1,354 件、處分逾期未繳款催繳作業 720 件、停車熄火查核及宣導 434 輛次、和平區(含梨山地區)移動式機車排氣定檢服務 4 場次、辦理新設檢驗站審查及現勘複審 3 件、機車排氣檢驗站缺失複查及輔導查核 61 次、烏賊車檢舉案件 558 件、民眾檢舉烏賊車獎勵金發放 5 次、烏賊車檢舉案件處分 64 件、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								烏賊車處分未繳款案件催繳作業辦理 50 件、辦理烏賊車青白煙檢驗 18 場次。
221	112AP00095	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,448	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/21、12/29 召開工作檢討會議。2. 12/7 邀請相關單位辦理谷關風景區、水湳生態公園及中央公園等 3 處空氣品質維護區設置車牌辨識系統會勘。3. 餘依契約規範辦理。
222	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書行程辦理
223	112AP00110	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	112 年度採購資源回收車 5 輛	11,702	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
224	112AP00118	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	113 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	38,850	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 12 月 13 日辦理評選會議 112 年 12 月 21 日辦理議價(保留決標) 112 年 12 月 27 日決標
225	112AQ00030	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	112 年度圖書館營運勞務承攬採購案	27,267	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 12 月圖書館營運勞務承攬採購完成
226	112AQ00039	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 112 年中文圖書採購案	79,700	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
227	112AQ00069	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2023 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	10,500	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
228	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 全案將配合工程及開館期程續辦。
229	112AR00005	地政局/資訊室/	112 年度臺中市政府地政資料中心資訊安全防护暨系統擴充與整合案	11,325	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/15 交付中興資料中心斷電演練計畫及報告、本案成果報告
230	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								廠商已於 112 年 10 月 27 日辦理第 1 次交貨完成
231	112AT00009	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2024 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 12 月召開協調會議、交維審查會，並執行多項活動事前準備。
232	112AT00027	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2023 臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	13,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約中。
233	112AU00009	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	112 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	37,380	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
234	112AY00001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	23,757	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
235	112AY00010	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 112 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 12 月 4 日交付第二次滲透測試報告(複測)。2. 於 12 月 5 日、6 日上午辦理個資通識宣導、ISMS 及 PIMS 文件修訂說明。3. 於 12 月 5 日下午辦理資通系統防護基準教育訓練。4. 於 12 月 7 日交付資安健診報告。5. 12 月 8 日交付十一月份工作報告。6. 於 12 月 19 日召開工作會議(月會)。7. 於 12 月 21 日交付營運持續彙整報告。8. 於 12 月 21 日下午辦理資安健診結果說明。
236	112AY01009	數位局/數位匯流科/	112 年度市政機房防火牆及入侵防禦系統汰換案	14,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 4 日驗收不合格、113 年 1 月 2 日複驗。
237	112BD00021	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審 四、112.11.10 校審修正後通過 五、進入細部設計階段

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
238	113A718002	豐原公所/農業及建設課/	113 年度豐原大道共同管道保全與管理維護計畫委託服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 發包簽約中
239	113A736001	龍井公所/社會課/	113 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理簽約中
240	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/19 開標(1 家廠商投標)，預定於 113/1/10 辦理評選會議。
241	113AF00049	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託服務案-第一次後續擴充	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理簽約事宜
242	113AF00052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第 1 次後續擴充)	10,200	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理招標中
243	113AG00003	交通局/公捷處/智慧機電工程科	113 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112/12/15 議價，112/12/25 決標
244	113AG00014	交通局/交通行政科/	113 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 12 月 26 決標，113 年度已開始履約
245	113AG00018	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	10,962	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22。
246	113AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,146	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
247	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 113 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 112 年 9 月 12 日招標文件簽辦，並於 112 年 9 月 22 日完成招標文件核定。 2. 案於 112 年 10 月 3 日上網公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 案於 112 年 10 月 24 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案於 112 年 11 月 23 日辦理評選完成。 5. 本案評選紀錄於 112 年 11 月 30 日發送在案，相關決標前作業資料亦已完成並移送本局秘書室(採購管理)辦理後續決標作業。
248	113AK00004	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,897	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理評選及議約。
249	113AK00010	社會局/家暴中心/成人保護組	113 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	27,920	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案已於 112 年 12 月 27 日決標。
250	113AK00013	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,487	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成議約
251	113AK00019	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 26 日辦理決標。
252	113AK00020	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 26 日辦理決標。
253	113AK00021	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日辦理決標。
254	113AK00043	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	113 年臺中市兒童發展社區資源中心	56,815	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/12 開標 12/22 評選 12/29 議價
255	113AK00054	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	113 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	41,644	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成招標作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
256	113AL00009	勞工局/福利促進科/	113 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,844	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 12/12 開標，12/14 辦理評選會議，12/27 決標。
257	113AM00021	警察局/交通警察大隊/執法組	113 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 12 月 12 日完成決標，得標廠商亨岱興業有限公司以新臺幣 1628 萬元得標。
258	113AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113 年度消防衣採購案	30,870	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件簽核中
259	113AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	113 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	15,290	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.12.06 開標、112.12.14 評選、112.12.25 議價(保留決標)
260	113AP00018	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,265	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112 年 12 月 28 日完成開標作業。
261	113AP00021	環保局/西屯區清潔隊/	113 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(112 年後續擴充)	30,786	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 19 日辦理開標，續於 12 月 27 日辦理議價完成。
262	113AP00027	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科檢驗股	113 年環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	20,850	0	30	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦招標文件，並於 112 年 12 月 29 日公告招標
263	113AY01001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 113 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 10 招標案公告。2. 於 12 月 11 日公告截止。3. 12 月 12 日廠商資格開標。4. 於 12 月 18 日辦理採購評選會議。5. 於 12 月 27 日辦理續行開標作業。6. 預計 12 月 31 日完成簽約作業
264	113AY01006	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 113 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,113	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/14 評選會議。 2. 12/26 決標。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：112/12/01 至 112/12/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結	(5)+(6)+(7)	(8)+(9)		(4)-(10)						
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)
合計	128,686	15,281	37,843	181,810	54,484	99.64	198	0.36	0	-	54,682	108,087	162,769	89.53	1.90	19,041	10.47	18,651	390
秘書處	1140	94	314	1,548	465	100.00	0	-	0	-	465	952	1,417	91.54	1.09	131	8.46	131	0
民政局	2513	279	692	3,484	1326	99.77	3	0.23	0	-	1,329	1802	3,131	89.87	1.57	353	10.13	352	1
財政局	1233	127	461	1,821	566	99.47	3	0.53	0	-	569	1110	1,679	92.20	1.55	142	7.80	142	0
教育局	5474	1165	3249	9,888	4282	99.98	1	0.02	0	-	4,283	4442	8,725	88.24	1.79	1,163	11.76	1,061	102
建設局	3270	452	783	4,505	938	99.58	4	0.42	0	-	942	2985	3,927	87.17	1.7	578	12.83	491	87
社會局	12180	1226	2691	16,097	5052	99.70	15	0.30	0	-	5,067	9282	14,349	89.14	2.23	1,748	10.86	1,744	4
警察局	4399	368	1294	6,061	2771	100.00	0	-	0	-	2,771	2755	5,526	91.17	1.29	535	8.83	533	2
衛生局	7936	1095	2110	11,141	2540	100.00	0	-	0	-	2,540	7541	10,081	90.49	2.38	1,060	9.51	1,057	3
環境保護局	7856	1751	4124	13,731	4659	98.54	69	1.46	0	-	4,728	7513	12,241	89.15	2.19	1,490	10.85	1,461	29
地政局	3717	498	842	5,057	1830	98.97	19	1.03	0	-	1,849	2700	4,549	89.95	2.07	508	10.05	504	4
經濟發展局	7988	816	1891	10,695	2372	99.96	1	0.04	0	-	2,373	7225	9,598	89.74	1.97	1,097	10.26	1,093	4
新聞局	796	101	296	1,193	229	99.13	2	0.87	0	-	231	803	1,034	86.67	2.13	159	13.33	158	1
主計處	968	91	190	1,249	287	100.00	0	-	0	-	287	817	1,104	88.39	1.68	145	11.61	145	0
人事處	1066	114	245	1,425	446	100.00	0	-	0	-	446	828	1,274	89.40	1.5	151	10.60	151	0
研考會	1325	130	286	1,741	226	100.00	0	-	0	-	226	1319	1,545	88.74	1.53	196	11.26	196	0
政風處	674	72	179	925	203	100.00	0	-	0	-	203	601	804	86.92	1.99	121	13.08	121	0
勞工局	3239	633	2165	6,037	2125	99.86	3	0.14	0	-	2,128	3281	5,409	89.60	1.82	628	10.40	610	18
水利局	7441	1057	2459	10,957	3269	99.91	3	0.09	0	-	3,272	6550	9,822	89.64	2.2	1,135	10.36	1,126	9
地方稅務局	11753	695	3697	16,145	5532	100.00	0	-	0	-	5,532	9738	15,270	94.58	1.12	875	5.42	875	0
農業局	3834	489	1092	5,415	1575	99.68	5	0.32	0	-	1,580	3279	4,859	89.73	2.12	556	10.27	551	5
交通局	4557	480	1196	6,233	1402	99.86	2	0.14	0	-	1,404	4164	5,568	89.33	1.57	665	10.67	636	29
觀光旅遊局	1467	228	641	2,336	771	100.00	0	-	0	-	771	1247	2,018	86.39	2.18	318	13.61	317	1
法制局	2249	205	798	3,252	706	100.00	0	-	0	-	706	2304	3,010	92.56	1.57	242	7.44	242	0
消防局	6602	283	513	7,398	809	100.00	0	-	0	-	809	6046	6,855	92.66	1.86	543	7.34	543	0
文化局	1454	202	779	2,435	575	98.63	8	1.37	0	-	583	1598	2,181	89.57	1.9	254	10.43	252	2
客委會	645	63	151	859	109	100.00	0	-	0	-	109	569	678	78.93	1.74	181	21.07	181	0
都市發展局	19704	2041	3706	25,451	8302	99.34	55	0.66	0	-	8,357	13737	22,094	86.81	2.17	3,357	13.19	3,328	29
原民會	976	139	247	1,362	315	99.06	3	0.94	0	-	318	793	1,111	81.57	2.92	251	18.43	251	0
運動局	1624	315	545	2,484	645	99.85	1	0.15	0	-	646	1471	2,117	85.23	2.05	367	14.77	308	59
數位治理局	606	72	207	885	157	99.37	1	0.63	0	-	158	635	793	89.60	1.51	92	10.40	91	1

二、區公所

起迄日期：112/12/01 至 112/12/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	(8)+(9)					
					件數	%	件數	%	件數	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(18)	(6)	(6)/(18)	(7)	(7)/(18)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	51,636	5,213	16,817	73,666	23,528	99.93	17	0.07	0	-	23,545	43,925	67,470	91.59	1.48	6,196	8.41	6,193	3
中區區公所	1103	98	329	1,530	413	100.00	0	-	0	-	413	984	1,397	91.31	1.43	133	8.69	133	0
東區區公所	1440	99	401	1,940	609	100.00	0	-	0	-	609	1161	1,770	91.24	1.43	170	8.76	170	0
西區區公所	1737	119	610	2,466	781	100.00	0	-	0	-	781	1495	2,276	92.30	1.66	190	7.70	190	0
南區區公所	1745	200	549	2,494	817	100.00	0	-	0	-	817	1482	2,299	92.18	1.53	195	7.82	195	0
北區區公所	2140	254	836	3,230	1226	100.00	0	-	0	-	1,226	1758	2,984	92.38	1.44	246	7.62	246	0
西屯區公所	2379	127	748	3,254	1233	100.00	0	-	0	-	1,233	1812	3,045	93.58	1.1	209	6.42	209	0
南屯區公所	2104	213	670	2,987	1017	100.00	0	-	0	-	1,017	1756	2,773	92.84	1.17	214	7.16	214	0
北屯區公所	3169	302	1123	4,594	1732	100.00	0	-	0	-	1,732	2508	4,240	92.29	1.86	354	7.71	354	0
豐原區公所	2086	187	775	3,048	1056	100.00	0	-	0	-	1,056	1780	2,836	93.04	1.44	212	6.96	212	0
大里區公所	2368	243	776	3,387	1016	100.00	0	-	0	-	1,016	2067	3,083	91.02	1.41	304	8.98	304	0
太平區公所	2812	225	1074	4,111	1310	100.00	0	-	0	-	1,310	2493	3,803	92.51	1.17	308	7.49	308	0
清水區公所	1794	165	494	2,453	847	100.00	0	-	0	-	847	1422	2,269	92.50	1.06	184	7.50	184	0
沙鹿區公所	1779	256	648	2,683	870	100.00	0	-	0	-	870	1544	2,414	89.97	1.28	269	10.03	269	0
大甲區公所	1586	163	715	2,464	827	100.00	0	-	0	-	827	1453	2,280	92.53	1.37	184	7.47	184	0
東勢區公所	1687	181	496	2,364	740	100.00	0	-	0	-	740	1401	2,141	90.57	1.63	223	9.43	222	1
梧棲區公所	1523	165	586	2,274	623	100.00	0	-	0	-	623	1442	2,065	90.81	1.34	209	9.19	209	0
烏日區公所	1662	200	547	2,409	816	100.00	0	-	0	-	816	1419	2,235	92.78	1.79	174	7.22	174	0
神岡區公所	1527	146	394	2,067	651	100.00	0	-	0	-	651	1234	1,885	91.19	1.6	182	8.81	182	0
大肚區公所	1461	158	279	1,898	502	100.00	0	-	0	-	502	1208	1,710	90.09	1.61	188	9.91	188	0
大雅區公所	2027	268	794	3,089	1055	100.00	0	-	0	-	1,055	1815	2,870	92.91	1.41	219	7.09	219	0
后里區公所	1588	211	543	2,342	693	100.00	0	-	0	-	693	1422	2,115	90.31	1.7	227	9.69	227	0
霧峰區公所	1769	180	722	2,671	845	100.00	0	-	0	-	845	1567	2,412	90.30	1.48	259	9.70	259	0
潭子區公所	1685	160	572	2,417	770	100.00	0	-	0	-	770	1418	2,188	90.53	1.41	229	9.47	229	0
龍井區公所	1720	220	394	2,334	719	100.00	0	-	0	-	719	1394	2,113	90.53	1.62	221	9.47	221	0
外埔區公所	1315	95	257	1,667	430	100.00	0	-	0	-	430	1093	1,523	91.36	1.47	144	8.64	144	0
和平區公所	1737	206	600	2,543	804	97.93	17	2.07	0	-	821	1431	2,252	88.56	2.27	291	11.44	291	0
石岡區公所	1184	107	189	1,480	332	100.00	0	-	0	-	332	989	1,321	89.26	1.45	159	10.74	159	0
大安區公所	1193	139	276	1,608	355	100.00	0	-	0	-	355	1097	1,452	90.30	1.5	156	9.70	156	0
新社區公所	1316	126	420	1,862	439	100.00	0	-	0	-	439	1280	1,719	92.32	1.49	143	7.68	141	2

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		889	1	15	9	20	24	80	67	195	35	22	6	51	29	98	8	35	44	5	103	18	0	17	0	1	1	0	0	2	3	0	0
・本月件數		54	0	1	0	2	1	5	5	7	3	1	1	5	3	4	1	1	4	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		943	1	16	9	22	25	85	72	202	38	23	7	56	32	102	9	36	48	5	108	23	0	17	0	1	1	0	0	2	3	0	0
資料來源・本府		4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		50	0	0	0	2	1	5	5	7	3	1	1	5	3	4	1	1	3	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	45	0	1	0	2	1	5	5	4	3	1	1	5	3	1	1	1	2	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	40	0	1	0	2	1	5	5	2	2	1	1	4	2	1	1	1	2	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.33	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	57.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	50.00	0.00	80.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	9	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	40	0	1	0	2	1	5	5	4	2	1	1	4	2	1	1	1	2	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		66	1	1	1	2	3	3	1	7	1	12	3	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	1	2	1	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		70	1	1	1	2	3	3	1	11	1	12	3	1	1	2	0	14	2	0	2	4	1	1	2	1	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	745	3	9	0	9	226	24	40	34	3	6	4	17	15	274	3	13	29	4	10	3	1	5	0	0	1	9	0	0	1	0	2
・本月件數	69	0	0	0	0	21	2	7	4	0	1	0	0	1	24	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
・累 計	814	3	9	0	9	247	26	47	38	3	7	4	17	16	298	3	15	34	4	10	3	1	5	0	0	1	11	0	0	1	0	2
已結	合 計	56	0	0	0	15	1	6	2	0	1	0	0	1	22	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	依 限	55	0	0	0	15	1	5	2	0	1	0	0	1	22	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.16	0.00	0.00	0.00	71.43	50.00	85.71	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	91.67	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	13	0	0	0	6	1	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	13	0	0	0	6	1	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	22	0	0	0	1	1	6	2	0	1	0	0	1	2	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	34	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		15	0	0	1	1	0	1	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
・本月件數		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		16	0	0	1	1	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	1
已 結	合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未 結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處 理 方 式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		49934	49	349	86	1092	1186	4198	7747	5706	438	844	427	680	925	12907	611	3765	6981	200	351	187	68	540	3	40	7	54	6	8	347	41	91
・本月件數		4058	4	32	7	107	93	318	728	504	31	115	35	75	102	799	47	338	545	8	48	14	8	54	0	5	2	7	1	2	21	3	5
・累 計		53992	53	381	93	1199	1279	4516	8475	6210	469	959	462	755	1027	13706	658	4103	7526	208	399	201	76	594	3	45	9	61	7	10	368	44	96
資料來源・陳情整合平台		4058	4	32	7	107	93	318	728	504	31	115	35	75	102	799	47	338	545	8	48	14	8	54	0	5	2	7	1	2	21	3	5
已結	合 計	3223	3	30	6	85	80	287	662	331	27	74	33	63	85	642	36	264	366	7	37	14	6	46	0	5	1	7	1	0	18	2	5
	依 限	3179	3	30	6	83	80	274	647	317	27	74	33	63	85	642	36	264	366	7	37	14	6	46	0	5	1	7	1	0	18	2	5
	逾 限	44	0	0	0	2	0	13	15	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	79.42	75.00	93.75	85.71	79.44	86.02	90.25	90.93	65.67	87.10	64.35	94.29	84.00	83.33	80.35	76.60	78.11	67.16	87.50	77.08	100.00	75.00	85.19	0.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	85.71	66.67	100.00
未結	合 計	835	1	2	1	22	13	31	66	173	4	41	2	12	17	157	11	74	179	1	11	0	2	8	0	0	1	0	0	2	3	1	0
	未逾限	826	1	2	1	22	13	30	65	170	4	37	2	12	17	157	11	74	179	1	11	0	2	8	0	0	1	0	0	2	3	1	0
	已逾限	9	0	0	0	0	0	1	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3048	3	30	4	78	57	279	638	329	23	73	32	61	48	629	35	240	366	6	37	14	6	21	0	5	1	7	1	0	18	2	5
	・轉權責機關處理	147	0	0	1	6	13	8	24	2	4	1	1	0	35	5	1	20	0	1	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	28	0	0	1	1	10	0	0	0	0	0	0	2	2	8	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1410	1	9	0	31	30	93	160	234	14	25	8	18	30	368	15	112	206	5	26	0	1	11	0	0	0	1	1	0	8	2	1
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		14	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	3	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		3750	10	53	94	67	94	157	109	175	332	367	304	183	248	132	45	146	175	123	78	175	77	88	202	218	28	35	11	24
・本月件數		338	1	2	16	7	6	13	6	16	41	24	28	23	17	11	8	6	5	9	13	21	6	4	12	33	1	4	1	4
・累計		4088	11	55	110	74	100	170	115	191	373	391	332	206	265	143	53	152	180	132	91	196	83	92	214	251	29	39	12	28
資料來源・陳情整合平台		338	1	2	16	7	6	13	6	16	41	24	28	23	17	11	8	6	5	9	13	21	6	4	12	33	1	4	1	4
已結	合計	317	1	2	16	7	6	11	6	15	37	24	28	21	16	10	8	6	5	6	12	18	6	4	12	31	1	4	1	3
	依限	317	1	2	16	7	6	11	6	15	37	24	28	21	16	10	8	6	5	6	12	18	6	4	12	31	1	4	1	3
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.79	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.62	100.00	93.75	90.24	100.00	100.00	91.30	94.12	90.91	100.00	100.00	100.00	66.67	92.31	85.71	100.00	100.00	100.00	93.94	100.00	100.00	100.00	75.00
未結	合計	21	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	2	1	1	0	0	0	3	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1
	未逾限	21	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0	0	2	1	1	0	0	0	3	1	3	0	0	0	2	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	299	1	2	16	7	6	11	6	15	32	24	27	18	16	10	7	5	5	6	12	17	3	4	12	30	1	2	1	3
	・轉權責機關處理	18	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	0	1	0	2	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結清	73	0	0	0	0	1	3	1	3	6	7	8	1	4	1	2	4	4	1	4	4	0	4	5	9	0	1	0	0
	未結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		110332	66	741	209	2155	4135	13709	27710	9864	2117	2068	802	1908	1428	19758	1208	4257	14035	450	686	294	153	859	4	41	23	516	23	13	804	78	218
・本月件數		10013	12	63	18	182	338	1148	2530	846	167	202	69	223	133	1839	92	337	1483	32	64	36	36	34	1	4	1	29	1	1	59	24	9
・累 計		120345	78	804	227	2337	4473	14857	30240	10710	2284	2270	871	2131	1561	21597	1300	4594	15518	482	750	330	189	893	5	45	24	545	24	14	863	102	227
已結	合 計	8426	12	55	17	152	317	1065	2458	578	159	152	64	212	112	1315	82	262	1118	32	47	33	33	25	1	4	1	29	1	1	56	24	9
	依 限	8299	12	55	17	152	317	990	2424	566	159	151	64	212	112	1314	82	262	1117	32	46	33	33	25	1	4	1	29	1	1	54	24	9
	逾 限	127	0	0	0	0	0	75	34	12	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	占受理件數百分比	84.15	100.00	87.30	94.44	83.52	93.79	92.77	97.15	68.32	95.21	75.25	92.75	95.07	84.21	71.51	89.13	77.74	75.39	100.00	73.44	91.67	91.67	73.53	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.92	100.00	100.00
未結	合 計	1587	0	8	1	30	21	83	72	268	8	50	5	11	21	524	10	75	365	0	17	3	3	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0
	未逾限	1573	0	8	1	30	21	71	72	266	8	50	5	11	21	524	10	75	365	0	17	3	3	9	0	0	0	0	0	0	3	0	0
	已逾限	14	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	7429	12	54	5	138	247	1014	2352	577	136	151	61	149	98	1107	74	211	773	28	47	32	33	5	1	4	1	29	1	1	56	24	8
	・轉權責機關處理	323	0	1	12	14	69	51	101	1	23	1	3	0	14	2	4	2	1	4	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	674	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	63	0	206	4	49	344	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
鼓勵件數		97	0	2	0	0	0	4	34	2	0	0	1	12	3	6	1	10	8	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		9739	39	84	229	166	293	475	222	389	862	1021	770	529	751	181	166	398	402	253	187	712	201	221	467	409	102	77	53	80
・ 本月件數		863	2	9	18	8	15	97	23	29	66	76	60	37	50	17	11	22	29	23	29	79	17	20	43	57	3	11	2	10
・ 累 計		10602	41	93	247	174	308	572	245	418	928	1097	830	566	801	198	177	420	431	276	216	791	218	241	510	466	105	88	55	90
已 結	合 計	816	2	8	18	8	15	93	22	29	61	73	58	35	46	17	11	21	26	22	29	73	14	20	39	52	3	10	2	9
	依 限	816	2	8	18	8	15	93	22	29	61	73	58	35	46	17	11	21	26	22	29	73	14	20	39	52	3	10	2	9
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.55	100.00	88.89	100.00	100.00	100.00	95.88	95.65	100.00	92.42	96.05	96.67	94.59	92.00	100.00	100.00	95.45	89.66	95.65	100.00	92.41	82.35	100.00	90.70	91.23	100.00	90.91	100.00	90.00
未 結	合 計	47	0	1	0	0	0	4	1	0	5	3	2	2	4	0	0	1	3	1	0	6	3	0	4	5	0	1	0	1
	未逾限	47	0	1	0	0	0	4	1	0	5	3	2	2	4	0	0	1	3	1	0	6	3	0	4	5	0	1	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・ 適當處理	705	2	8	18	8	15	32	22	28	55	72	57	32	45	16	11	19	24	15	23	71	12	16	38	43	2	10	2	9
處 理 方 式	・ 轉權責機關處理	45	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	1	3	1	1	0	2	2	7	6	1	2	4	1	6	1	0	0	0
	・ 不予處理(存查)	66	0	0	0	0	0	61	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
	鼓勵件數	12	1	0	1	0	1	0	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	2501	1	10	0	83	32	84	199	176	19	17	9	64	46	1475	27	93	55	1	32	8	3	38	0	2	4	6	0	1	10	0	6
・本月件數	193	0	1	0	7	2	7	27	13	1	1	1	18	23	68	4	8	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
・累 計	2694	1	11	0	90	34	91	226	189	20	18	10	82	69	1543	31	101	59	1	34	11	3	38	0	2	4	6	0	1	12	1	6
資料來源・總統府	31	0	0	0	2	0	3	5	2	1	0	1	3	3	5	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・行政院	142	0	0	0	3	2	3	16	7	0	0	0	14	19	62	2	5	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
・監察院	12	0	1	0	2	0	0	1	3	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	8	0	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	154	0	0	0	4	2	4	26	10	1	0	0	14	22	55	2	4	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
依 限	150	0	0	0	4	2	4	22	10	1	0	0	14	22	55	2	4	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
逾 限	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	79.79	0.00	0.00	0.00	57.14	100.00	57.14	96.30	76.92	100.00	0.00	0.00	77.78	95.65	80.88	50.00	50.00	75.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
合 計	39	0	1	0	3	0	3	1	3	0	1	1	4	1	13	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	38	0	1	0	3	0	3	1	2	0	1	1	4	1	13	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	132	0	0	0	4	0	4	25	10	1	0	0	13	4	55	2	4	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
・適當處理	21	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：112 年 12 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

資料下載日期：113 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		343	0	1	0	1	1	0	1	0	2	291	5	2	14	1	1	6	4	0	1	2	2	1	2	3	1	0	0	1
・本月件數		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	3	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		365	0	1	0	1	1	0	1	0	2	304	5	2	15	4	1	8	4	0	3	2	2	1	3	3	1	0	0	1
資料來源・總統府		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	66.67	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	1	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

