

113年7月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	46
府列管標案	46
(一) 學校工程	46
(二) 道路橋梁工程	53
(三) 交通工程	61
(四) 水利工程	63
(五) 水土保持工程	69
(六) 公有建築工程	69
(七) 環保工程	83
(八) 景觀及綠化工程	84
(九) 觀光遊憩工程	86
(十) 重劃工程區段徵收工程	88
(十一) 災修工程	90
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	90
參、一般公文處理時效.....	132
一、一級機關	132
二、區公所	133
肆、人民陳情案件管制情形	134
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	134

本府及市長室交辦(區公所)	135
二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關)	136
服務中心受理(區公所)	137
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)	138
市政信箱受理(區公所)	139
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)	140
1999 話務中心受理(區公所)	141
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)	142
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	143

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

113 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P45

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

113 年 7 月份總計列管 548 案，進度符合者計 515 案；進度落後者計 20 案；解除列管者計 13 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 113 年度 7 月份辦理情形詳見 P46~P131

113 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	1	0	0	0	9	1	0	0	0	0	8	20
落後件數比率(A/B)	1.69%	1.67%	0.00%	0.00%	0.00%	12.33%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.82%	3.65%
總件數(B)	59	60	9	31	1	73	3	8	10	10	0	284	548
占整體落後比率	5.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、113 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.84 天，詳見 P132

二、113 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.34 天，詳見 P133。

肆、人民陳情案件管制情形

113 年 7 月新收案件數共受理 1 萬 6,421 件，較 6 月受理件數 1 萬 5,898 件，增加 3.29%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 55 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P134~P135。

二、服務中心受理：

共受理 55 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.82%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P136~P137。

三、市政信箱受理：

共受理 4,808 件，逾限未結案件共計 17 件，逾限未結案比率 0.35%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P138~P139。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,094 件，逾限未結案件共計 46 件，逾限未結案比率 0.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P140~P141。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 409 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.24%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P142~P143。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 630 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	本府利用市政會議時間向大家介紹臺中市藝術家的創作，今天介紹的是曾得標老師的「奧萬大秋谿」，曾老師為重量級藝術家，作品曾獲全省美展第一名、臺陽美展、中部美展等獎項，也曾榮獲 98 年臺中市資深優秀美術家殊榮。曾老師專精膠彩畫，「奧萬大秋谿」是代表作，創作於 99 年，為 80 號作品，描繪南投仁愛鄉奧萬大秋天時節，萬紫千紅令人目不暇給的壯麗風景，106 年由臺中市立美術館購藏。	文化局	01	除已於市政會議介紹趙宗冠老師、陳銀輝老師、曾得標老師作品外，文化局已提供研考會未來市政會議投影介紹簡嘉助老師、倪朝龍老師、施永華老師、張淑美老師、江明賢老師、謝里法老師、劉國東老師、王守英老師、詹前裕老師等 9 位藝術家之生平、作品簡介及作品圖檔，將陸續於市政會議介紹，讓臺中市民更加了解臺中在地藝術能量。
2	針對今日教育局、警察局「夏日營隊 Fun 心學，青春安全不鬆懈」專案報告，暑假來臨，許多學生會安排出遊，首先呼籲大家一定要注意安全；其次，由於平日課業繁忙，充分利用暑假規劃休閒娛樂也相當重要，學習不一定在學校裡，希望學生也能在假期活動中學習。除了出遊，炎炎夏日很多人會去戲水，因此，水域安全特別重要，請相關機關至現場盤點告示牌是否清楚、尤其高危險場域	教育局	02	一、於寒假、春節、連假前持續函請各校加強水域安全宣導，宣導內容因地制宜，並配合學校周邊水域環境進行宣導，另除加強水域安全宣導外，並包含水中安全認知、自救能力課程等。 二、於 113 年 5 月 22 日函請各校發送宣導單張，載明本市易溺水地點及相關戲水注意事項，並請家長簽名加強學生與家長觀念；另於 113 年 6

臺中市政府第 630 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	請加強巡防。另外，市府舉辦的許多活動都以孩子興趣為導向，除了邀請網紅一起參與舉辦營隊、選拔才藝比賽外，也積極透過網路科技提醒學生暑假應注意事項，對此，請相關機關務必確保青少年能夠理解並有效接收，以達到宣傳效果。			月 27 日再次函請各校因應暑假加強宣導。 三、已設計「危險水域地點標示圖」，並請各校編印至家庭聯絡簿及置放學校網站，並利用朝會、導師時間等時機向全校師生進行防溺水宣導。 四、製作防溺水宣導布條，於 113 年 5 月初發放予各級學校及本市 29 區公所，請其公開懸掛，提醒民眾戲水應至安全有救生員的場所。 五、持續透過本局臉書粉專等資訊平臺，加強宣導暑期打工、反詐騙及藥物濫用防制等宣導，並持續請各級學校規劃多元化及有益青少年身心健康實體活動。
		建設局	02	已於公園設施有水池部分，檢討對策如下： 一、盤點及更新告示牌，確保其內容清晰、位置醒目。 二、配置必要之救生圈，以利緊急情形及時救助。 三、針對高風險水域，派員加強巡防及

臺中市政府第 630 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				安裝監控設備，以利及早發現並處置。
		警察局	02	已就暑期「青春專案」設計青少年感興趣、能理解、肯接受、合時宜且寓教於樂的休閒娛樂活動，透過多元宣導平臺（例如：官網、臉書及 IG 等），提醒小心網路科技詐騙，並注意炎夏水域活動安全，所屬分局同步強化轄管危險水域安全維護，協防不當戲水，避免憾事發生。
		水利局	02	本局經管水域依各區公所提報地點設置警示告示牌合計 114 面，已依序辦理清查。目前告示牌毀損須修繕計 25 面，將派工辦理更新。另配合本府觀光旅遊局執行 113 年度危險水域維護民眾安全聯合稽查 5-7 月共計 47 場次，希望用紅底白字警示告示牌及實際密集的稽查提醒市民注意自身安全。
		觀光旅遊局	02	於 4 月至 11 月期間進行危險水域稽查，實地盤點現場告示牌倘有缺損、模糊情形，即函文權責單位卓處，並已於 7 月 2 日發布「炎炎夏日戲水 中市府籲注意水

臺中市政府第 630 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				域防溺水安全」新聞稿及 7 家網路新聞平台，透過網路科技提醒青少年如有安排暑假戲水，務必遠離野溪、溪河及危險水域，選擇本市合格游泳池從事水域遊憩活動，降低溺水意外發生。
		本府各機關	02	遵照辦理。
3	針對今日教育局「陪你長大-全面採用可調式課桌椅計畫」專案報告，下列事項請積極辦理： 一、臺中市國中小加起來共有 314 所，學生數高達 22 萬名，學生每天幾乎有三分之一的時間都在學校課堂上受教育，因此課桌椅的實用度、舒適性很重要。但最重要的事情反而最容易被忽略，長久以來，由於政府預算有限不易調整，因此汰換課桌椅的預算常被排擠，然而我們在考量學生受教環境並經過盤點後，發現本市課桌椅高達五成以上已超過使用年限，亟待更新，且超過七成的課桌椅為固定式，無法依據每位學生的體型作調整，但市府認為	教育局	03	一、規劃內容及目前進度： 本案規劃分三期汰換，第一期經費於 113 年 6 月 20 日奉准動支第二預備金，歸屬本局 113 年單位預算「教育資源管理-各項教育業務」挹注本市地方教育發展基金，於 113 年 7 月 4 日依規函送議會備查。 二、案件期程： 本案刻正擬定招標文件，目前已成立採購工作及審查小組 5 人，辦理後續採購策略及招標文件確認，7 月召開採購工作及審查小組會議、辦理委辦作業及計畫經費核定；8 月成立評分及格最低標審查委員會、辦理公開閱覽及公開招標作業；9 月辦理開標作業；10 月召開採購說明

臺中市政府第 630 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	課桌椅應該要符合人體工學，學生才能保持良好坐姿並維持視力健康，因此決定全面汰換。 二、教育局特別以使用者需求進行調查，抽樣 211 個班級共 2,810 位學生，發現 6 成 8 的學生偏愛可調式課桌椅，而使用過可調式課桌椅的孩子們更高達 9 成 2 相當滿意，希望持續使用；除了學生，教育局也針對家長進行抽樣調查，高達 7 成 6 的家長建議學校使用可調式桌椅。因此，市府將於三年內自高年級開始全面更新 15 萬 471 套課桌椅，今年更換 57,071 套，花費 1 億 7,121 萬 3,000 元；114 年 53,963 套，花費 1 億 6,188 萬 9,000 元；115 年更換 39,437 套，花費 1 億 1,831 萬 1,000 元，總計將花費 4 億 5,141 萬 3,000 元預算。儘管預算龐大，但仍感謝教育局、財政局、主計處跨局處合作，市府才得以推行全面採用可調式課桌椅計畫，讓學生擁有良			會，本案履約期間為 113 年 10 月至 114 年 2 月。

臺中市政府第 630 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	好的學習環境。另外，汰換下來的課桌椅除了依規定報廢之外，教育局也已規劃二手物的循環利用，將在環保永續觀念下發揮汰換後課桌椅最大價值。			

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	日前交通部公布 112 年度全國橋梁維護評鑑結果，堪稱交通界奧斯卡獎的「金路獎」，臺中市榮獲綜合評比六都類組第一名，創下 5 連霸紀錄，感謝建設局的努力，本市各類型橋梁總數高達 2,296 座，管理工作極為繁重且不易，但我們還是做到了，未來我們會持續落實維護作業，保障市民行的安全。	建設局	01	一、112 年橋梁檢測： (一)車行橋梁定期檢測：1,097 座。 (二)人行橋梁定期檢測：160 座。 (三)橋梁耐震評估：4 座。 (四)特殊性橋梁箱梁內部檢查及端錨系統檢查保養：1 座。 (五)鋼纜索力微振量測：3 座。 二、112 年橋梁維護： (一)一般性橋梁維護：120 座。 (二)特殊性橋梁維護：8 座。 三、113 年橋梁檢測： (一)車行橋梁定期檢測：661 座 (二)人行橋梁定期檢測：113 年 8 月份接續辦理。 (三)橋梁耐震評估：113 年 8 月份接續辦理。 (四)特殊性橋梁箱梁內部檢查及端錨系統檢查保養：113 年 8 月份接續辦理。 (五)鋼纜索力微振量測：113 年 8 月份接續辦理。 (六)橋梁基礎深度檢測：113 年 8 月份

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				接續辦理。 四、113 年橋梁維護： (一)一般性橋梁維護：80 座。 (二)特殊性橋梁維護：4 座。
2	為振興經濟，本市自去年開始推出振興經濟三大方案，包括物調券、鍋烤節以及購物節。其中，由於火鍋與燒烤為臺中特色美食，因此去年本市全國首創推出「鍋烤節」，一舉打響「鍋烤之都」的城市品牌，吸引 489 間店家參與，票選活動總投票數更高達 442 萬 9,684 張，非常受到歡迎，也帶動業者的業績成長至少三成以上，因此今年持續舉辦。第二屆「十大火鍋、燒烤店家票選」將從 7 月 15 日至 8 月 15 日舉行，民眾可以透過「臺中通暨購物節 APP」參加票選活動，投票給喜歡的店家，活動最後將抽出 300 位參加票選的民眾，每位可獲得 1 萬元鍋烤抵用券。另外，為加強行銷，今年也舉辦「就是愛鍋烤－民眾組徵件競賽」活動，開放上網投稿至 7 月 10 日截止，決賽前三名將各贏得獎	經濟發展局	02	「2024 臺中鍋烤節」活動已開跑，邀請民眾選出「十大火鍋燒烤店家」，只要下載「臺中通暨購物節 APP」，自 7 月 15 日-8 月 15 日於「2024 臺中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得 300 組萬元鍋烤抵用券，活動共分三階段抽獎，於 7 月 27 日、8 月 10 日及 8 月 21 日抽出各 100 組萬元鍋烤抵用券，最後市府會公布十大鍋烤店家。活動相關訊息、海報及影片已函請本府相關機關及所屬機關、本市商圈、市場、農會、轄下場域、休息站、遊客中心、里辦公室、商場及百貨、捷運站、國民運動中心、文化中心、各參與店家……等單位協助宣傳，希冀在炎炎夏日鍋烤淡季幫助業者行銷，帶動人潮及錢潮，強化臺中市美食整體競爭力與觀光商機。

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	金 10 萬元、5 萬元及 3 萬元，佳作 12 組也可獲得獎金 1 萬元，歡迎大家踴躍發揮創意，秀出你對鍋烤的熱愛。			
3	民眾的閱讀力就是城市的競爭力，因此文化局持續推動「閱讀起步走」活動，今年主題是「晚安·書的城堡」，本市 46 間圖書館將陸續舉辦上百場閱讀推廣活動，並從 7 月 10 日起至 10 月底止發送 1 萬 2,000 個閱讀禮袋，凡是設籍臺中市且育有 0 至 5 歲孩子的家庭，只要攜帶幼兒借閱證到圖書館借 10 本書，並參加任一場系列活動或填寫學習單，就可以領取閱讀禮袋，送完為止。本市為推動閱讀，針對軟、硬體都投入相當多的資源，包括本人上任以來連續 3 年每年編列 1 億元購書經費，為全國最高；臺中目前已有 46 座圖書館，綠美圖也正在興建中；此外，感謝企業及民眾回饋社會，例如羅布森股份有限公司捐贈「羅布森圖書館」；許良宇父母捐贈「許良宇圖書館」。而教育局也積極培育閱讀種子教師，教導孩子閱讀並提	教育局	03	一、為培養孩子的閱讀習慣，打造書香城市，讓孩子享受閱讀的樂趣，本市透過多元管道厚植閱讀基礎建設如下： (一)設置推動臺中市閱讀教育工作小組委員會：定期召開會議，統整規劃臺中市閱讀教育相關計畫、閱讀推動。 (二)設置「臺中市政府教育局閱讀教育輔導團」：為各校辦理專業研習、提供到校輔導服務，藉由陪伴機制，協助各校展現閱讀成果、帶領學校圖書教師進行縣市校際交流，拓展教師視野。 (三)設置國民中小學圖書館閱讀推動教師：補助各校設置圖書教師，由圖書教師協助經營學校圖書館、規劃閱讀活動、提供閱讀資訊給校內教師、進行協同教學，以提升學生的

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	高他們的興趣，也因此本市 111 年至 113 年連續三年於教育部全國學校閱讀個人獎與團體獎獲全國第一，未來將持續推動，讓臺中成為軟硬實力兼備的幸福城市。			閱讀素養。 (四)建置臺中市國民中小學推動校園閱讀線上認證系統：增加可認證圖書，激發學童閱讀動機，培養閱讀習慣。 (五)推動愛閱家庭計畫：鼓勵親子共組「愛閱家庭」，學生每日至少利用 20 分鐘親子共讀或單獨閱讀，將每天閱讀的情形登錄於愛閱家庭「智慧存款簿」中。 (六)辦理臺中市兒童文學創作徵文比賽及出版《小榕樹》專刊：以本市國小教師與學生為參賽對象，徵文項目分散文、童詩、少年小說及童話作品等 4 類，得獎優選作品續刊載於《小榕樹》專刊。 (七)辦理「臺中愛閱點」校園閱讀推廣計畫：教育局與文化局攜手合作於校園圖書室設置「臺中愛閱點」，由臺中市立圖書館提供近 3 年出版書籍於校園巡迴供學生閱讀。促進公共圖書館與校園間資源共享，帶

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				動學生閱讀興趣與培養自主學習能力。 (八)積極爭取教育部補助本市學校設置社區共讀站:提供師生及社區民眾近便性的共學、共好的樂活空間與環境。 (九)積極爭取教育部國教署採購圖書經費:提高學校圖書館藏量,及每位學生的擁書數。 (十)積極連結及整合各界資源,厚植各級學校學子閱讀力:與財團法人台灣閱讀文化基金會、財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會攜手合作,集結社會資源於校園設置「愛的書庫」、「玉山圖書館」,提供師生優質的閱讀環境。 二、本局將持續串聯中央與地方各界資源,兼顧閱讀的質量與軟硬體設置,提供師生最優質的閱讀環境,打造書香城市,提升臺中閱讀的軟實力。
		文化局	03	一、2024 臺中市閱讀起步走系列活動以

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				「晚安・書的城堡」主題，活動自 7 月 4 日記者會起跑，並從 7 月 10 日起至 10 月底止發送 1 萬 2,000 個閱讀禮袋。活動內容為主題書展、繪本說故事、玩轉閱讀車、父母成長講座(線上/實體)及戶外創意閱讀活動等。另為推廣幼兒閱讀及親子共讀理念，今年特與信誼基金會合作，推出「和五味太郎一起遨遊 飛進閱讀的世界」特展系列活動。 二、圖書館持續投入軟硬體資源，購書部分，推出「月月有新書」提供民眾享有最新出版優質好書；硬體部分，積極興建與改善公共圖書館，持續辦理耐震補強、空間改造等工程，提供民眾優質的閱讀環境及服務。
4	針對今日消防局「韌性防災，安居臺中」專案報告及都發局「高樓層住宅消防安全聯合稽查成果」補充報告，火災有許多不同型態，相當危險甚至會致命，因	消防局	04	圖卡已製作完成並發布。
		本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	此民眾的自保與及時逃難非常重要，只是多數民眾覺得不會發生也就不主動學習相關知識，因此政府的責任就是不斷提醒民眾獲取防災避難知識的重要，針對基本、重要的防災知識，例如火災時應往下逃生、關門避難、不要躲進浴室等，請消防局設計圖卡並請各機關積極轉傳，希望輔導市民熟悉到內化為本能反應，在面對災難時有自行避難逃生的能力。			
5	針對今日觀旅局「Fun 假趣，大玩臺中」專案報告及新聞局「臺中電影 Fun-In 季」補充報告，觀旅局今日提供之影片介紹許多暑假的好去處，包含中央管轄之國立自然科學博物館、文化局管轄之圖書館等，提供有需要的民眾參考。目前正值暑假，有的家長因工作繁忙而無暇規劃出遊事宜，建議可以至觀旅局的網站查詢，包括爬山、戲水、自行車道等相關資訊應有盡有。另外，深受大、小朋友喜愛的暑期「2024 台中電影 Fun-In 季」將從 6 月 28 日至 8 月 31 日	新聞局	05	一、有關 2024 台中電影 Fun-In 季於 6 月 26 日宣傳記者會，各場次活動已同步公布於活動網站，並將活動宣傳 DM 發送至各區公所、文化中心、圖書館等本市重要文化據點，透過各區管道積極協助宣傳。 二、另本局亦製作 29 區活動宣傳圖卡，一場次一張圖卡，交由各區公所運用於預告宣傳、活動當週再次廣發宣傳，以利民眾事先安排前往參與。
		各區公所	05	遵照辦理。

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	在本市 29 區展開，市府精選 17 部動畫電影強片輪番放映，活動免費入場，還可以參加抽獎，希望市民把握機會前往觀賞，也請新聞局預先公告即將放映的區域，並請各區公所積極宣傳。			
6	現在雖是科技時代，但從許多數據顯示社會上仍存在數位落差，因此許多紙本刊物仍有持續發行的必要；也有人覺得長期看手機與平板很傷眼，認為閱讀紙本有益調節視力；再加上部分人士也倡導紙本之美，因此各機關除了推出電子刊物外，仍會編列部分預算印製紙本，顧及少數市民的需求。除了文化局今日放在各位桌上的「文化報報」及「文化臺中」外，建設局、客委會、原民會、新聞局也定期出版刊物，有興趣的民眾可至機關網站查詢或索取紙本閱讀。	建設局	06	一、有關本局「建設大臺中」期刊是一份兼具知性與感性、圖文並茂的刊物，定期報導本市各項重大市政建設，期刊報導觸角遍及大臺中各地的城鄉風貌與都會風情，帶領讀者深入瞭解臺中市建設進度與未來擘畫。 二、本刊物以季刊形式發行，除以數位電子書形式提供讀者閱讀外，並發行紙本刊物，供各機關及市民索取（包含臺中市各行政區、藝文中心、相關服務中心、醫療院所等），以弭平數位落差，第一、二期業於 4 月、7 月發行。
		新聞局	06	一、為提供臺中市民最新市政資訊及公共服務、休閒遊憩等生活資訊，本局出版《臺中新聞》雙月報及《漾

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				台中》雙月刊，其中《臺中新聞》以報紙形式傳達本府重大政策；《漾台中》以雜誌形式，透過圖文並茂的編排，深度報導本府議題及生活、文化、旅遊等資訊。 二、民眾可在全臺中市區公所、戶政事務所、地政事務所、文藝機關、臺鐵車站、捷運站等地索取實體刊物；也可上網至新聞局官網(首頁/便民服務/文宣及出版品)閱覽電子版刊物。
		文化局	06	文化報報月刊提供本市藝文活動等資訊，每期發行 8,000 本；文化臺中季刊刊載本市深度藝文報導，每期發行 4,000 本，可於本府文化局所屬各中心及本市各區圖書館等地索閱，2 本刊物皆提供線上閱讀方式，可供民眾瞭解本市藝文活動資訊。
		客家事務委員會	06	為提供鄉親關心的客家文化資訊，挖掘並述說臺中市客家文化之美，讓大眾能親近客家、愛上客家，市府客委會每年製作《聽看臺中客》刊物，每半年出刊

臺中市政府第 631 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				1 本，刊物內容議題擇定本市客家之人、文、地、產、景，是為多元且富含在地文化特色的雜誌，亦藉此保存及宣揚本市客家文化，考量環境永續，刊物也製成電子書，提供大眾於本會官網（首頁/便民服務/線上電子書）點擊閱讀。
		原住民族事務委員會	06	一、為提供臺中市民原住民族文化特色、公共服務及生活資訊，本會自 110 年度起發行《原曜臺中》期刊，報導本市在地具有原住民族特色的人、文、地、景等相關內容，編印兼具知性與感性、圖文並茂的原住民族專屬刊物。 二、《原曜臺中》為每半年出版一期的期刊，截至 112 年已發行 6 期，在經過推出一系列有關原住民族文化、教育、產業及藝術等報導內容後，廣受各界好評，逐漸成為本府指標性刊物，《原曜臺中》第 7 期已於本(113)年 6 月 28 日出版，並同時以電子書及紙本方式發行。

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	今年中部地區「萬安 47 號防空演習」將在 7 月 22 日實施，預計當日下午 1 時 30 分發放緊急警報，下午 2 時解除警報，30 分鐘內全市將實施人、車及其他必要管制，市府預估動員 10,223 人參與，包括警察 3,037 人、各民防團隊 4,336 人、其他單位(機關、替代役、民間團體)2,850 人等，感謝相關單位的辛勞，也請市民多加留意並配合相關管制措施。另外，為避免部分市民未接收到演習資訊，請媒體協助廣為報導。	民政局	01	一、旨揭演習，本局工作項目為協調各機關配合演習、襄助警察局辦理全民防空演練、協調區公所民防團主動協助實施疏散避難及參與演練相關事項、協調區公所、里辦公室配合協助擴大演習宣導、區里民參與防空演習、接待行政院動員準備會報指導官及陪同督檢事宜、指導主管場域主動協助民眾實施疏散避難。 二、本局於 113 年(下同)6 月 6 日函請本局所屬各機關配合本市軍民聯合防空(萬安 47 號)演習及宣導、配合本府警察局於 5 月 21 日(星期二)「萬安 47 號演習」先期訪輔，本局派員出席「區里座談」就地方里民面對面溝通及澄復；另盡心協調本市所屬各機關替代役參與演習，於 6 月 3 日函請今年重點驗證區大里及霧峰區公所指派所轄役男參與，並函請本市各機關單位自行將替代

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				役人力納入演習運用，含社會役役別內各區公所轄替代役、消防役役別內各消防分隊所轄替代役役男，並依演習時程管制表定日期參與 7 月 16 日、7 月 17 日、7 月 18 日、7 月 19 日綜合實作預演、第 1 次、第 2 次及第 3 次全程預演，並於 7 月 22 日正式演習賡續配合辦理。 三、本次演習支援大里區、霧峰區兩處演習場所替代役役男共計 11 員，包含本府警察局(各警察分局)運用所轄替代役配合警力於演習警報發放後配合進行交通管制、協助民眾迅速疏散至防空設施避難；社會局、大里區公所及霧峰區公所轄下替代役役男配合「戰時災民收容救濟站開設」演習內容，協助本次避難收容處所開設，模擬災民收容空間設置、民生救災物資搬運及緊急人力分組等內容。除支援大里及霧峰區兩處演習場所之替代役役男外，其

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				餘本市所屬各機關替代役役男亦支援各機關單位配合辦理演習，以因應未來可能發生之戰時狀況。
		警察局	01	113 年「萬安 47 號演習」於 7 月 22 日在中部地區率先登場，本市動員上萬人力，預演超過 3 次以上，並有媒體廣為宣傳，妥適周全應變作為；正式演習過程如實模擬，有備無患，充分展現整體防禦韌性，努力倍受肯定，任務圓滿成功。
		新聞局	01	請媒體協助廣為報導萬安演習執行情形如下： 一、於 7 月 15 日協請有線電視系統業者執行 1 則跑馬宣傳，市府外牆跑馬 2 則，此外，運用全國、城市、中廣等 10 家中部地區電台，口播「萬安演習」共 30 檔。在網路媒體部分，分別於 7 月 17 日及 22 日進行官方 LINE 圖卡宣傳；於「漾台中」粉絲專頁刊登宣導圖卡 1 則。 二、在市政新聞部分，已於 113 年 7 月 12 日、15 日及 20 日刊登宣導新聞

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				共計 3 則，並於演習日當天發布 1 則演習新聞。
2	市府每年配合重陽節發放敬老禮金，今年預計自 9 月 19 日起發放，將有超過 46 萬資深公民領取。發放金額為 65 歲至 89 歲(含 55 歲至 89 歲原住民)長輩每位 2,000 元、90 歲至 94 歲長輩每人 3,000 元、95 歲至 99 歲長輩每人 5,000 元、100 歲以上長輩每人 10,000 元。為了方便領取禮金，市府提供匯款或現金給付 2 種方式，選擇匯款者，現在就可至社會局官網「社福便利站」線上申請，或下載匯款紙本申請書，填寫相關資料後掛號郵寄至戶籍地區公所，屆時敬老禮金會在 9 月 19 日當天撥款；若選擇現金方式的長輩，只要按照各區公所通知的時間和地點領取即可。	社會局	02	本市各區公所依據本府 113 年度發放重陽節敬老禮金實施計畫第 4 點規定於 113 年 9 月 19 日至 113 年 10 月 11 日發放重陽敬老禮金，約有 46 萬名長輩受惠；有關本市重陽敬老禮金發放訊息，本局分別於 113 年 5 月 22 日、7 月 12 日發布新聞宣導周知，並請各公所及戶政事務所協助張貼宣導海報，提醒在此期間欲遷徙戶籍的長輩請務必注意相關規定。
3	今日利用市政會議向大家介紹本市藝術家-簡嘉助老師的水彩畫作《等待(曼谷)》。簡老師就讀臺中師範學校(今國立臺中教育大學)及國立臺灣師範大學，畢業後回到母校臺中師範學院任教	文化局	03	除已於市政會議介紹趙宗冠老師、陳銀輝老師、曾得標老師、簡嘉助老師作品外，本局已提供研考會未來市政會議投影介紹倪朝龍老師、施永華老師、張淑美老師、江明賢老師、謝里法老師、劉

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	近 40 年直到屆齡退休，曾獲 73、74 年全省公教美展第 1 名，入選全省美展、全國美展等多項大獎，並曾於 84-89 年擔任六年中部美術協會理事長，不只是位傑出的藝術家，也是藝壇的領導人；92 年獲選為臺中市資深優秀美術家，105 年市立美術館購藏簡老師 20 號的水彩畫《紅衣(美三的幻想)》。今天向大家介紹的這幅水彩畫《等待(曼谷)》創作於民國 81 年，是 40 號作品，106 年捐贈給臺中市立美術館典藏；這件作品描繪了簡老師於曼谷機場候機時所見景象，以三位等待中的穆斯林女性為題材，對於人物的描繪與情感的表現非常深刻細膩。簡老師與師母同為教職，師母全力支持老師出國遊歷，增廣見聞，讓畫作更好、更精彩，可見成就藝術家，家人的投入與支持功不可沒，更顯見兩夫妻的伉儷情深。			國東老師、王守英老師、詹前裕老師等 8 位藝術家之生平、作品簡介及作品圖檔，將陸續於市政會議介紹，讓臺中市民更加了解臺中在地藝術能量。
4	針對今日運動局「臺中多元路跑帶動運動風氣推動成果」專案報告，市府近幾	運動局	04	一、本局持續積極推廣運動，舉辦各式體育活動，包括迷你足球、網球、籃球及滑步車等，路跑方面積極與

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	年積極推廣運動，舉辦各式體育活動，包括迷你足球、網球、籃球及滑步車等，且根據教育部體育署「112 年運動現況調查結案報告」，38.8%的市民認為本市舉辦體育與運動活動比例高於全國平均，在六都中排名第一，顯見臺中運動風氣持續提升。過去民眾多認為馬拉松是長跑選手的專長，且活動缺少多樣性，因此，我們積極與企業合作，舉辦不同類型的路跑，今年已舉行超過 50 場次，包括競技型、專業型、趣味型、親子型等，甚至也融合多元性主題如海綿寶寶、地區宮廟等特色，希望透過今天的報告讓市民對本市的運動發展情形有更多的了解，並吸引更多人加入運動的行列。馬拉松活動過程有賴運動局、警察局、交通局等人員事前的整備、賽事中的交管、賽後的場地恢復等，感謝相關機關的協助，今日簡報中的影片也請各機關廣為宣傳，吸引更多民眾投入路跑活動，提升參與運動的人口。			企業、機關團體結合，辦理有趣的路跑賽事，包括競技、趣味及主題性的路跑，讓市民朋友不分年齡層皆可輕鬆參與。 二、113 年度計畫辦理路跑、健走及單車活動計 60 場次，截至 8 月 13 日為止已辦理 30 場次，參加人次達 103834 人。本年度下半年大型路跑場次如下： (一)8 月 17 日 海綿寶寶 25 週年夜跑：台中場(預估 2,000 人)。 (二)8 月 25 日 2024 梨山馬拉松-跑上雲端(預估 1,000 人)。 (三)9 月 14 日 2024 嫦娥奔月半程公益馬拉松-跟著月亮跑 潭雅神綠園道-和平場站(預估 1,700 人)。 (四)9 月 15 日 2024 七龍珠 Z 路跑(預估 9,000 人)。 (五)9 月 22 日 仁愛長庚合作聯盟醫院 2024 永慶盃路跑 (預估 7,000 人)。 (六)10 月 13 日 2024 快打旋風主題路

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				跑(預估 9,000 人)。 (七)10 月 20 日 2024 高美濕地海風公益路跑(預估 2,000 人)。 (八)11 月 2 日 2024 豐原慈濟宮建廟 300 年五朝清醮葫蘆墩馬拉松(預估 3,000 人)。 (九)11 月 10 日 臺中市第四十一屆舒跑杯路跑競賽(預估 18,000 人)。 (十)11 月 24 日 2024 POKEMON RUN(預估 9,000 人)。 (十一)11 月 24 日 2024 臺中國際馬拉松-酷城市·酷運動 水岸花都 美麗豐后(預估 2,800 人)。 (十二)11 月 30 日 2024 葡眾第五屆公益路跑(預估 3,000 人)。 (十三)12 月 8 日 台中城市半程馬拉松(預估 14,000 人)。 以上大型路跑活動將於本局網站「路跑專區」揭露，便利民眾報名參加。 三、市長所提應廣為宣傳「臺中多元路跑帶動運動風氣推動成果」簡報之影片，將配合於各項宣導媒體、場

臺中市政府第 632 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				合上播放，吸引更多民眾投入路跑活動
		本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	市長於 7 月 22 日晚上啟程出訪美國，預計訪問 10 個姐妹市及參訪在海外發展的臺中企業，並關心僑民朋友，因此今日會議由我代理主持，市府未來也將持續透過不同管道，全力行銷臺中。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	教育部於 7 月 18 日公布 113 年師鐸獎獲獎名單，臺中市今年共 7 位教師獲此殊榮，為全國最多，可見臺中的教育相當紮實，包括北屯區松強國小校長張永雄、市立溪南國中組長胡啟有、大甲區東陽國小主任林益興、市立光正國中校長張祥宜、市立大里高中運動教練強湄芬、市立文華高中舞蹈班教師吳曉菁、市立大甲高中主任黃嘉男，恭喜獲獎的教師也感謝他們在教育界的奉獻及耕耘，希望未來能持續提升本市的教育環境。	教育局	02	一、為發揚尊師重道之優良傳統，並提振教師專業精神，教育部每年舉辦「師鐸獎」評選，仿效孔子七十二門徒之典故，自全國各縣市選拔 72 位優秀教師，作為教育工作者之典範。 二、本局每年配合教育部依「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，由各級學校向本局提出推薦名單，本局組成評審小組辦理初審後，薦送 14 名教育人員至教育部參加決審。 三、今(113)年本市共有 7 名教育人員榮獲師鐸獎，獲獎人數高居全國之冠。師鐸獎是教育界的至高榮譽，每位獲獎者皆在教學或行政領域孜孜奉獻，是教育工作者的楷模與典範，獲獎實至名歸。

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				四、為表揚師鐸獎獲獎者，教育部將安排獲獎者出國考察，另教育部將邀請獲獎者出席教育部辦理「113 年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會暨總統餐會」。此外，本局將頒發特殊優良教師獎金二萬元予本市獲獎者，另將邀請師鐸獎獲獎者出席本市辦理「113 年慶祝教師節表揚優良教育人員活動」，期待藉此鼓舞更多對教育有熱忱的人，為年輕學子打造優質的教育環境。
3	目前市府已完工的社會住宅共 9 處，興建中共 15 處，預計年底前將再陸續開工 6 案，興辦戶數將邁向 10,231 戶，提前達成市長 1 萬戶興辦目標，感謝都發局的努力。近年來市府除了自行興辦社會住宅外，也積極藉由容積獎勵、都市計畫變更回饋等策略，鼓勵民間參與興辦，以南屯區「建功 2、3 號好宅」為例，「建功 2 號好宅」鄰近彩虹眷村，「建功 3 號好宅」緊鄰嶺東科技大學，皆為	都市發展局	03	有關本市「南屯區建功 2、3 號好宅」聯合受理申請招租作業，業以 113 年 6 月 20 日中市都住服字第 1130026175 號公告受理，受理期間 113 年 7 月 1 日至 7 月 31 日止。

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	民間建商回饋之社會住宅，目前這兩處好宅正在受理申請中，至 7 月 31 日截止，預計招租 189 戶，歡迎有需求的民眾把握機會申請，後續預計 10 月辦理電腦公開抽籤、11 月選屋、12 月入住，詳情歡迎上市府「住宅發展工程處官網」或「臺中市社會住宅 17 租網站」查詢。			
4	第二屆臺中鍋烤節隆重登場，自 7 月 15 日起至 8 月 15 日止辦理「十大火鍋、燒烤店家票選」及抽獎活動，民眾參加相當踴躍，截至目前投票數已超過 110 萬，比去年同期多出 43 萬票，市府為回應民眾的熱情，已於 7 月 23 日早上加碼抽出 1 位民眾獲得 iPhone15 手機，接下來將於 7 月 27 日抽出首波 100 組鍋烤券、8 月 10 日抽出第二波 100 組，8 月 21 日則抽出最後 100 組及壓軸汽車大獎，歡迎民眾踴躍投票，並前來臺中品嚐美食、抽大獎，體驗臺中鍋烤之都的魅力。	經濟發展局	04	一、「2024 臺中鍋烤節」活動已開跑，邀請民眾選出「十大火鍋燒烤店家」，只要下載「臺中通暨購物節 APP」，自 7 月 15 日-8 月 15 日於「2024 臺中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得 300 組萬元鍋烤抵用券，活動共分三階段抽獎，於 7 月 27 日、8 月 10 日及 8 月 21 日抽出各 100 組萬元鍋烤抵用券，最後市府會公布 APP 票選出的十大火鍋燒烤店家。 二、截至 7 月 25 日總投票數已超過一百五十萬，首波 100 位幸運得主已於 7 月 27 日抽出，中獎者最快在父親節前夕 8 月 5 日就能開吃，7 月 27

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				日同步揭曉「領鮮獎」得主，4 大組別分別由新馬辣經典麻辣鍋 台中公益店 Plus+、鍋泰山南洋鍋物、老井極上燒肉 美村店、乳牛牧場戶外炭烤景觀餐廳拔得頭籌，暫居各組領先。
5	凱米颱風逼近，中央氣象署已陸續發布海上及陸上颱風警報，預估颱風將於 7 月 24 日晚間於宜蘭登陸，暴風圈半徑達 180 公里，可能會為臺中平地帶來總雨量 600 至 900 毫米(屯區預估 50 至 150 毫米，海線預估 80 至 150 毫米)，山區總雨量 1,300 至 1,800 毫米，7 月 24 日開始和平山區風雨較為顯著，7 月 25 日平地降雨也會增加。臺中災害應變中心於 7 月 23 日上午 8 點 3 級開設、晚上 6 點升級為 1 級開設，請消防局、環保局、水利局、建設局、都發局、交通局、警察局、社會局、各區公所等機關確實做好防颱整備，以預防優先；若有災害，亦請立即因應處理。目前各區公所提供沙包供有需要的民眾取用，民眾也可下	建設局	05	一、建設局災害應變小組配合同步於 7 月 23 日上午 8 點 3 級開設、晚上 6 點升級為 1 級開設，本局已做好整備待命，完成側溝清淤 17,417 公尺、樹木防災高空修剪 14,535 株、滯洪池水位檢視，16 處車行地下道警示設施、機電設備及抽水設備均完成運轉測試，也派員加強巡守轄內重點道路、橋梁及地下道，並運用監視器及水位偵測等科技設備即時監看，同步建立各區公所災害通報橫向聯繫管道，快速啟動各項災害搶救，24 小時搶災不打烊。 二、建設局災害應變小組配合同步自 26 日 8 時起降為三級開設，期間本局共接獲災情通報計 1,874 件（含土

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	載臺中水情 APP、臺中通等以便即時獲知相關資訊。			石崩落 39 件、道路坍方 2 件、路樹倒塌(含歪斜、斷枝、折枝等)1,539 件、道路積水 91 件、道路鋪面損壞 14 件、路燈 62 件、其他(如側溝不通、架空線路垂落等 127 件)，災情於 7 月 26 日夜間處理完成。
		社會局	05	一、本市災害應變中心於 113 年 7 月 23 日 18 時提升為一級開設，本局依規派員進駐凱米颱風風災應變中心。 二、本次共計開設 7 處臨時避難收容處所，其中和平 4 處，新社 2 處，東勢 1 處，收容人數計 41 名，並提供物資使用。 三、本市和平區共有 13 處易成孤島地區，其中新、舊佳陽部落於本次風災因土石流崩塌造成聯外道路中斷形成孤島，引發民眾擔憂物資匱乏之預期心理，本局督導和平區公所全區設置 13 處臨時避難收容處所，經查收容處所內物資充足，惟民眾未事先疏散避難至收容處所，道路中斷後引發斷炊之疑慮，後續

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				本局除督導各區公所加強宣導民眾居家物資整備，並請和平區公所於易成孤島區域皆設置 1 處物資儲備場所及落實放置物資。
		警察局	05	凱米颱風來襲，本局同步開設「災害防救應變小組」，動員警（民）力 5,280 人次，全力投入防（救）災工作，期前以預防為先，配合執行各項（宣）勸導，做好防颱整備，期間著重災害應變處理及災區物資投送等，受（處）理 EMIC 防救系統通報災害 1,535 件，順利圓滿達成任務。
		環境保護局	05	本市災害應變中心於 7 月 23 日 18 時提升為一級開設，除本局各科室主管輪值進駐本市災害應變中心外，本局亦同步成立天然災害應變小組，由各科室承辦人員輪值進駐本局環境稽查大隊報案中心受理災情通報；另各區清潔隊亦加強巡檢側溝，避免廢棄物阻塞排水，同時啟動開口契約支援道路廢棄物緊急協助清運作業。本次 113 年 7 月 23 日至 7 月 26 日凱米颱風災害應變中心成立期

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				間，共協助清運路面樹枝約 360 車次，清理樹枝重量約 274 公噸，另應變管理資訊系統(EMIC)共計通報 1,416 筆案件，業已全數處理完成。
		水利局	05	一、因應凱米颱風到來，水利局已完成轄管各級排水路的清疏共計 88 公里，並備妥 2 萬包沙包於 7 月 22 日即通報各公所發放供民眾領取，防汛人員於 7 月 23 日進駐市級應變中心，提早做準備，以隨時因應颱風可能帶來的災變。 二、本市轄內 5 座大型抽水站及 5 座簡易抽水站配合雨情變化適時啟動，並針對清水、梧棲、龍井、烏日區及南屯區等 16 個低窪地區易淹水點，以 26 台大型移動式抽水機進行預佈，每台每分鐘可抽取 18 噸的水量，可加速排水，降低積淹水發生的機率。 三、另水利局建構之全方位立體水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等超過 1,000 部以

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				上感測設備，可即時掌握水情，於水位警戒時，系統主動辨識示警及通報，藉以達到主動避災減災。
		交通局	05	一、113 年 7 月 23 日 18 時一級開設，本局依規派員進駐凱米颱風災害應變中心。 二、113 年 7 月 24、25 日停班課，本局配合發布新聞稿，部分紅黃線路段開放停車並調整相關運具及交通設施營運方式。 三、113 年 7 月 26 日恢復上班課，本局配合發布新聞稿，提醒車主依限駛離原開放停車路段並恢復相關運具及交通設施營運方式。 四、通報本局災損之交通號誌、標誌、停車場等案件，均已修復完成。
		消防局	05	一、根據中央氣象署發布動態分析資料，預估颱風將對本市造成影響，遂於 7 月 20 日 8 時成立緊急應變小組，持續監控颱風動態及發布官方宣導防颱相關事宜。 二、依據中央氣象署發布警報颱風有增

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				強趨勢，本市災害應變中心於 7 月 23 日 8 時三級開設，並請本府水利局、建設局、警察局及本市災害防救辦公室於機關內部成立緊急應變小組，進行防颱、防汛準備、應變事宜及監控後續颱風動態。於 7 月 23 日 18 時提升至一級開設，由本府相關局處(單位)及本市後備指揮部進駐災害應變中心。請本府各機關(單位)同步成立緊急應變小組，並通知各區公所同步於同日 18 時成立災害應變中心，展開災害防救整備應變事宜。 三、本局各救災救護大隊及所屬分隊已於 7 月 22 日完成各項器材整備，確保隨時備足船艇、救生裝備和水上救生設備等防汛救災器材並待命出勤。同時加強巡邏低窪易淹水、土石易崩塌及溪河沿岸等潛在危險地點。 四、請本府相關局處及各區公所持續加強防災整備及應變各項作為，並落

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				實登錄 EMIC 系統。特別提醒位於土石流潛勢溪流及易成孤島地區之區公所，請其密切注意雨量預測資訊及實際降雨情形，如有超過土石流警戒基準值之情形，請立即執行預防性疏散撤離或強制撤離及其他必要之處置，並請相關局處及區公所加強防災整備及應變各項作為。 五、本市災害應變中心提升至一級開設後，為因應災害防救需要，劃定警戒區域限制或禁止民眾進入或命其離去。同時，透過 LINE 及 Facebook 專頁持續提醒民眾外出時留意路樹倒塌和招牌崩塌的安全風險。
		都市發展局	05	一、本局 7 月 23 日以 APP 推播通知建築工地，因應凱米颱風接近台灣，請依據臺中市建築物施工管制辦法第 28 條之 1，營造廠應做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，並填具防颱作業工地自主檢查表，置於工地提供檢查，同時請建築工地應針對地下室擋土支撐、抽排水設

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				備、升降設備、塔吊設備、發電機等進行巡檢，併加固圍籬及施工架等假設工程，同時檢討防塵網收捲、鋼筋模板等工材鎖固及裸露地覆蓋等，以減少工地災害發生，共同為公共安全把關。本局併同建立各公會緊急聯絡人名冊。 二、本局就社宅新建工程，7 月 23 日災害應變群組內要求施工單位加強防汛整備工作，並正式函文亦請專管及監造單位督促施工單位確實依據防汛計畫備妥太空包及抽水機等防汛備料並辦理防汛演練，另視工地需求補充必要安全或防颱措施。且為避免強風豪雨帶來工區積水及孳生蚊蟲問題，本局亦請各施工廠商於颱風來臨前協助就工區範圍及周邊溝渠辦理淤泥清除作業，做好相關環境清潔工作，避免積水及登革熱疫情傳播情形。 三、本局於 7 月 22 日函請本市廣告、不動產、營造業等相關公會轉知所屬

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				會員加強廣告物固定之安全，以減少災情及維護公共安全。另於 7 月 22 日函請針對有危險之虞之廣告物優先查處，並優先排拆。另救災人員合計 103 人、機具車輛 41 台，已整編待命以備救災工作。2 份開口契約廠商亦備妥機具準備搶救災。
				四、本次颱風本局總計處理 280 起案件(含 EMIC 災害防救系統通報 246 件、1999 市民專線 34 件)，全數皆已處理完畢。
		本府各機關	05	遵照辦理。
		各區公所	05	遵照辦理。
6	針對今日勞工局「青秀樂臺中，就業成功」專案報告，數據顯示待業時間越長的人越不容易進入職場，且長時間未工作容易衍生許多社會問題，感謝勞工局長年關注就業議題，不僅定期舉辦徵才活動，也將服務延伸至校園內，從畢業後至就業前的準備、如何順利求職、就業後的發展都有所助益，顯著提升本市	社會局	06	社會局 113 年持續辦理「弱勢青年就業自立培植計畫」，已於 6 月 6 日起開放「臺中市政府服務 e 櫃檯」線上申請，將持續掌握弱勢青年申請進度及輔導穩定儲蓄，促進其就業自立與脫貧。
		經濟發展局	06	一、經濟部公布今年第 1 季統計資料，臺中公司與商業登記數據表現亮眼，相較去年同期，在家數、資本

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	青年的就業率。此外，經發局在前端對企業協助，完善投資環境、勞工局做好職場媒合及社會局對弱勢青年就業自立的各項協助，均對青年職涯發展帶來極大的幫助，亦有助於提升臺中競爭力，未來也請持續努力，並請各區公所協助提供有就業需求的市民相關資訊。			額各項指標的增幅奪下 6 項全國冠軍，顯示企業肯定投資環境，持續設籍投資，也造就台中平均每季在公司、商業登記上都保持 4 項以上奪冠好成績。 二、臺中做為製造業重鎮，投資臺灣三大方案臺中家數截至今年 7 月底已達 312 家，維持六都第一，業者來自各領域的隱形冠軍。為提供在地業者完善的國際展銷平台，本府加速興建臺中國際會展中心，工程進度已超過 9 成，預計今年完工、明年營運，加上綠美圖、水湳轉運中心、臺中巨蛋等重大建設相繼投入，投資環境將更形完善，盼攜手產業打造宜居富市的美好臺中。
		勞工局	06	一、持續結合中央及本府資源，戮力推動「青秀樂臺中 就業成功 2.0」方案，並運用 27 處就業服務據點，提供本市青年客製化就業服務，每年服務新登求職青年逾 2 萬人。 二、有關本府預算辦理青年就業獎勵

臺中市政府第 633 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				金、青年求職就業安心保險服務等，亦逐年檢視辦理情形，依產業趨勢、人力需求等滾動式修正。
		各區公所	06	遵照辦理。

臺中市政府第 634 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	凱米颱風已遠離臺灣，市長在坐鎮督導防颱工作後，再度飛往美國繼續未完的行程，遵守與姊妹市的約定，並為臺中市的城市外交努力。此次凱米颱風帶來強大的風雨，造成本市少數路段積、淹水，感謝市府團隊不眠不休積極因應，除了清除路面倒塌樹木及障礙物、垃圾清運外，並迅速恢復民生供水、供電及交通號誌等市容。此外，因颱風造成中橫公路中斷，市府與中區養護工程分局谷關工務段、空軍三聯隊合作運送物資提供和平區新佳陽部落約 120 位居民，在此市長感謝每位第一線的城市英雄，守護市民家園及安全。另外，凱米颱風帶來的劇烈降雨，造成南部地區淹水，我們感念過去 921 地震時全國民眾對臺中的協助，因此秉持市長指示「同島一命」的精神全力馳援，支援臺南 5 部 12 英吋大型抽水機、彰化 10 部 6 英吋抽水機、雲林 108 包沙包等，幫助其他縣市度過難關。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	颱風過境後造成部分農作物受損，農業	農業局	02	一、農業部已於 113 年 7 月 26、28、29

臺中市政府第 634 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	部已於 7 月 26 日公告損害率達 20% 以上之胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室、水平棚架網室，8 月 5 日截止申請；7 月 28 日增列損害率達 20% 以上之柿(甜柿除外)、紅龍果、百香果、唐菖蒲、冬瓜、南瓜、辣椒及薏苡，8 月 7 日申請截止，請符合條件的農友在截止日前攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向土地所在地區公所提出申請現金救助。低利貸款則請於「農業天然災害受災證明書」核發次日起 15 日內向貸款經辦機構申請；另外，市府加碼提供補助復耕資材每公頃 2,500 元至 10,000 元不等，希望協助農友儘速復耕。近幾日連續大雨造成土石鬆軟，山區道路容易有崩坍及落石的風險，民眾如果前往山區活動務必提高警覺，做好防護措施；另外，也提醒市民留意家中積水，掌握「巡、倒、清、刷」4 步驟，落實清除孳生源，如有出外旅遊一定要做好防蚊措施，避免登革熱疫情趁勢再起。			日及 8 月 8 日公告本市為辦理全品項 113 年凱米颱風農業天然災害現金救助地區。 二、統計截至 113 年 8 月 9 日止，救助戶數 5,553 戶、救助面積 3,024.5015 公頃、救助金額 2 億 142 萬 1,731 元。
		本府各機關	02	遵照辦理。
		各區公所	02	遵照辦理。

臺中市政府第 634 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	「國家卓越建設獎」由社團法人中華民國不動產協進會舉辦，獲獎案件將同時獲推薦參加「全球卓越建設獎」，是臺灣年度建設的最高榮譽，近期已公布今年獲獎名單，本府獲得 4 座卓越獎、2 座特別獎、10 座金質獎、4 座優質獎，成績相當耀眼，市府將持續為市民打造優質的公共建設。	本府各機關	03	遵照辦理。
4	市府長期大力支持文創產業，自 2021 年開始推動「TCOD 臺中原創」以來，已有 118 組商品獲得認證，今年邁入第 4 屆，總共 105 家業者提交了 153 組作品，十分踴躍。經專家評審團嚴格評選後，有 28 組優秀文創商品脫穎而出，包括工藝品類 8 組、視覺及包裝設計類 6 組、創意生活類 14 組。臺中在工藝與文創設計方面擁有堅強實力，例如今年工藝品類中的「2024 龍年新春禮盒-金龍 Y0 有魚」，由當代臺灣藝術家洪易大師打造，將大型不銹鋼雕塑轉化為金龍魚陶瓷擺飾，讓藝術品更平易近人，實現「生活藝術化·藝術生活化」的生活美學。今年	文化局	04	一、本案將於 113 年 8 月 29 日辦理頒獎典禮，10 月 9 日至 13 日將在臺北松山文創園區「松市」市集展售，10 月 25 日至 11 月 3 日則配合創意台中活動於大屯郡役所辦理台中快閃店。 二、持續推動「TCOD 台中原創品牌計畫」與本市文創產業發展，展現臺中豐沛的文化力與設計力。

臺中市政府第 634 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	眾多獲選的優質商品已在「臺中原創・在地文創」官網上架，8 月中旬將推出中秋節線上優惠活動，10 月 9 日至 13 日將在臺北松山文創園區「松市」市集展售，歡迎民眾前往選購並欣賞臺中藝文設計的豐沛實力。			
5	針對今日原民會「臺中原住民族政策推動成果」專案報告，臺灣的原住民族文化彌足珍貴，正因如此，顯得這片土地更美麗，8 月 1 日原住民族日即將到來，希望藉此讓大家更進一步了解並尊重原住民族文化。今日簡報從文化力、社會力、經濟力三面向切入，其中，原住民族部落大學的概念，可讓原住民族文化得以傳承、保護，甚至孕育新的能量，值得推廣與嘉許。以昨日前來本府拜訪的日本金澤市為例，其美術工藝大學就是導入地方部落文化，課程融入漆器、金箔等地特色，並由當地耆老共同推廣，除了傳承文化也培育人才，甚至是文化工藝的輸出。原住民族文化及事務除了由市府各局處全體動員推動，也感謝	原住民族事務委員會	05	一、本會以原住民族部落大學作為推動原住民族文化傳承與創新的重要場域，近幾年來，不論是在開課數或參與的學員數都持續成長，未來將持續與各界攜手努力，落實向下扎根之目標，也拓展日後招募學員之廣度，期在尊重多元文化、保障學習權利、接軌國際及永續發展的理念下，讓本市原住民族部落大學成為富足與共榮的終身學習平台。 二、本會將持續透過創新作為並與各局處進行跨域合作，除在提供服務的同時更加的貼心及更具有文化的敏感度，也從多元面向推動各項政策以保障各族群權益，及致力保存與傳承各族群的文化及語言。此外，

臺中市政府第 634 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 07 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	原住民朋友、議員攜手與市府推動原住民族文化傳承以及族人的福祉保障，未來我們會持續推出更貼心、創新、具文化敏感度的服務，讓市民感受更溫暖、生活更幸福。			透過不同的文化盛典活動，強化族群自我認知，並提高原住民族社會安定及創造原住民族文化與經濟軟實力，從而帶動本市原住民族蓬勃發展之契機。
		本府各機關	05	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 113 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：113.08.09

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
113 年 07 月	515 件(93.99%)	18 件(3.28%)	0 件(0.00%)	2 件(0.36%)	13 件(2.37%)	548 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	58 件(98.31%)	1 件(1.69%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	81	85	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3F 外牆粉刷 廁所吊管安裝 外牆貼 2*7 瓷質釉面磚/4F 外牆 2*7 壁磚 廁所抵石子 5F 外牆/屋頂女兒牆抵石子

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 複驗改善中，使用執照申請中。
3	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	90	91	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 甲乙梯屋頂平台落水頭安裝 2. 甲梯樓梯扶手施作 3. 地下室全區泥作收尾，外牆粉刷批土 4. 舞台準備室輕隔間施作 5. 工區周邊混凝土破碎 6. 地下室 EPOXY 地坪研磨機具進場 7. 西側景觀花臺鋼筋綁紮、模板組立 8. 西側景觀花臺混凝土澆置 3000PSI，共計 3.5 米
4	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	89	95	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月28日工程複驗通過。7月22日辦理點交。7月30日消防審查。 預計8月2日無障礙審查。
5	109DD00158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理物調款付款事宜。辦理申請綠建築事宜。參加履約爭議調解會議。
6	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、7/17活動中心驗收-正驗複驗完成。 二、7/31進行各項教育訓練。
7	109DD00164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	94	98	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 已完成結算驗收，待核定文付尾款。
8	109DD00165	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. 本案 112 年 9 月 7 日工程報竣。 2. 112 年 10 月 11 日機電驗收，112 年 10 月 13 日土建驗收／ 3. 112 年 12 月 11 日工程複驗。 4. 113 年 1 月 5 日無障礙缺失複驗。 5. 113 年 1 月 25 日使用執照核定。 6. 113 年 4 月 3 日綠建築標章合格級核定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7.113年6月12日綠建築標章合格級標章核發。 8.驗收結算及尾款撥付中。
9	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	89	94	5	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.屋頂貼磚。 2.樓梯間牆面粉刷。
10	109DD00 175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、112.12.30辦理驗收 二、辦理113.2.24辦理正驗複驗 三、驗收完畢，進行經費結算驗收 四、經費結算中 五、辦理保固金繳納作業
11	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	89	93	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.113/7/1承商、113/7/4監造分別提送113年6月份施工日誌及監造日報表，113/7/8局處予以備查。 2.第18期估驗款請款中。 3.自113/7/15第二階段開工。
12	109DD00 326	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小新建公共化幼兒園校舍	68,500	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 辦理結算中
13	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.3月12日完成正式驗收複驗，本工程驗收合格 2.3月26日無障礙設施檢驗合格 3.4月12日取得使照 4.工程尾款尚未請款
14	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	95	94	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 戶外排水溝施工、外牆金屬字安裝
15	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	87	91	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.113年7月10、29日假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第49、50次監造會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
16	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	86	86	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 外牆粉刷打底
17	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	95	98	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 第 2 次驗收複驗完成。
18	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 正驗完成
19	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	85	89	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 隔板工程/燈具工程
20	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	87	90	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、1 樓至 2 樓夾層外牆牆泥作打底粉光、2 樓及 2 樓夾層室內泥作打底粉光。 2、1 樓平頂批土油漆。 3、2 樓夾層防火一小時螺絲外露式牆面板、各式彩鋼收邊。 4、水電 1 樓管道間配管及 1、2 樓拉電線。
21	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	89	95	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 於 113 年 7 月 18 日申報竣工，原於 113 年 7 月 24 日竣工確認，惟因凱米颱風停班停課（113/7/24-113/7/25），於 113 年 7 月 26 日辦理竣工確認完畢。
22	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	81	83	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 3-4F 室內尼作粉刷/鋼構 C 型鋼組裝/南向暗溝開挖施作
23	111DD00346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已進駐各教室辦公設備
24	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	67	77	10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理中。
25	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	87	88	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 A.B 全棟泥作粉光收尾

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								A.B棟3-4F室內走廊批土油漆 教室地磚鋪設 樓層配電盤箱體安裝 外牆EPS骨架及塗料施作
26	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 假設工程設置，工務所建置、基地內整地
27	111DD00 396	教育局/國民中學/萬和國中	萬和(中)-臺中市南屯區文中52用地新設國中第一期工程	144,000	30	56	26	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.工務所組立。 2.甲種安全圍籬施工。 3.鋼筋、續接器廠驗。 4.放樣指定勘驗。 5.擋土柱施工。
28	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	78	88	10	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 屋頂地坪貼隔熱磚、外牆粉刷、內牆粉刷、坪頂油漆批土。
29	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	77	83	6	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.主體結構體工程。 2.管線工。 3.泥作工程。 4.水電工程。
30	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	70	80	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-3F室內泥作施作中、3F露臺、花台、RF地坪防水施作中。
31	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.簽約中
32	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約書。
33	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	61	62	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至7月底止，累計實際施工進度16.98%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
34	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 監造計畫設計中
35	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	日南國中-既有老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	318,427	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計中
36	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	61	64	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月 3 日監造人員李國銘更換完成，6 月 7 日工程會議，6 月 14 日工程會議，6 月 17 日取得綠建築候選證書，6 月 21 日工程會議，6 月 25 日 第一次工程品質外聘督導會議
37	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	58	59	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 棟 1FL 樓板水電配管，工地周遭環境整理，工地防災防汛自主檢查。
38	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 棚架基礎工程、既有司令臺敲除工程
39	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、113 年 7 月 9 日第一次流廢標檢討會議後第一次上網公告。
40	113BD00002	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程	95,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 1 日完成基本設計審查，目前修正中
41	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行校審及細部設計中
42	113DD00038	教育局/工程營繕科/	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/3 校內召開流廢標檢討會議，7/11 建築師修正預算書圖資料，7/17 函送修正後之招標文件至教育局，7/29 參加教育局流廢標督導小組會議。
43	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一次校審報告書製作中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
44	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 上網招標中，預定 8 月 1 日開標
45	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	10	10	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 調整公開閱覽用預算書圖
46	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依據第二次校審會議決議，進行校園規劃審議報告書修正
47	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽辦理完成，進行招標文件準備工作
48	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程廠商-辦理備料作業 設計廠商-辦理建造執照申請中
49	113DD00103	教育局/國民中學/萬和國中	萬和國中-臺中市南屯區文中 52 新設校（文山國中）第一期工程	144,000	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工務所組立。 2. 甲種安全圍籬施工。 3. 鋼筋、續接器廠驗。 4. 放樣指定勘驗。 5. 擋土柱施工。
50	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 10 日開工
51	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1130722 第一次細部設計審查會議，並約定於 1130809 召開第二次細部設計審查會議。
52	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽期間
53	113DD00143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 契約開工、假設工程進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
54	113DD00166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 教育局於6月25日第一次開標流標，7月2日第二次開標，由巨合營造股份有限公司最低價得標；7月4日在教育局召開開工前會議。
55	113DD00171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於113年6月14日決標，113年7月22日辦理開工前協調會議
56	113DD00192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」委託規劃設計監造技術服務採購案	210,600	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前進行細部設計規畫中
57	113DD00198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已於113年7月10日召開細部設計及預算書圖第二次審查會議。 2. 已於113年7月26日召開監造計畫審查會議
58	113DD00212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/07/17 開標暨決標
59	113DD00230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計8月2日開工

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	57 件(95.00%)	1 件(1.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(3.33%)	60 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施作 AC、標線、路燈
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	77	81	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆施作、橋面版施作、鋼梁廠內組立加工
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
7	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			暨環評專業諮詢委託技術服務					契約執行中
9	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	70	83	13	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. P3 帽梁底模鋪設作業 2. P3 帽梁鋼筋加工作業 3. P3 基地加強滾壓作業 4. 本日義交執勤時間：0700~1900，4 人次
10	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路（中110-1）第三期拓寬工程	135,700	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
11	111CF00013	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢工程	345,371	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已按列管期程辦理用地取得
12	111CF00015	建設局/新建工程處/用地科	潭子區中 86-1 潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬工程(第1階段-福貴路至潭興路二段 36 巷)	61,994	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路（鰲新路至港埠路）人行空間及公共環境改善工程	80,000	69	76	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
14	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	95	91	-4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
15	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
16	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 箱涵、路側溝、污水工程施作
17	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	71	72	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度 :43.168% 施工項目: P7、P8 懸臂節塊 P11 柱頭版暨(N1、S1)節塊 第三單元 P5~P6 場撐施作 P12~P15 施工便橋施作 晉北路車行箱涵施作
18	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	81	26	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 橋梁吊掛作業
19	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	63	77	14	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 施工中
20	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2.台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 5.神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 6.潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程
21	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 工程(第一階段)設計預算書圖核定及啟動工程上網招標程序
22	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
23	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路789巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 按列管期程辦理用地取得程序中
24	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北40公尺)	68,110	85	95	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 於111年12月12日召開第一次公聽會 於112年1月10日召開第二次公聽會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								於112年4月13日召開協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 於113年度勾支地上物拆遷補償費，地上物刻正拆遷中。
25	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第14期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段346巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於111年12月27日召開次公聽會 於112年2月1日召開第二次公聽會 於112年5月3日辦理協議價購會議 於112年8月9日辦理發價 第一徵收計畫書已於113年3月21日第3次修正徵收計畫書並送地政局轉內政部。 於113年5月8日召開徵收審查會
26	112CF00004	建設局/新建工程處/用地科	第14期市地重劃區聯外道路庄美街(細12M-13)銜接后庄北路開闢工程(南北向)	67,400	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
27	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路722巷16弄道路打通工程	110,000	75	85	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月13日召開一公會，112年2月2日召開二公會，已於112年4月17日召開協價會。目前已辦理竣96人產權移轉，餘未同意協價部分，地政局已於112年10月4日報送內政部徵收審議。10月20日內政部退徵收計畫書，刻依內政部函示修正中，112年10月24日再函都發局有無妨礙都市計畫證明書，都發局於11月6日回復，惟證明書格式錯誤，修正後11月15日再送地政局層轉內政部。11月24日地政局層轉內政部審議。內政部已於113年1月24日審議通過，地政局於113年3月25日辦理徵收公告事宜(公告告期間113年3月26日至113年4月25日)。惟部分地上物所有權人提出展延拆除期限至113年10月15日，刻113年7月3日簽奉核准展延拆除期限至113年10月15日
28	112CF00011	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程12M-5及10M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	50	60	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4筆土地過戶中，另外2筆土地待所有權人完成塗銷後辦理過戶。
29	112CF00012	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	160,400	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理徵收作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
30	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 6 月 6 日召開協議價購會。
31	112CF00018	建設局/新建工程處/用地科	西屯區環中路二段 1036 巷(國道 1 號至環中路)拓寬工程	96,800	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 6 月 24 日提送徵收計畫書至內政部，內政部預計 113 年 8 月 7 日召開徵審會審議。
32	112CF00020	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程(用地)	69,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 台糖部分(2 筆土地)已同意協議價購，契約書已完成用印，賡續辦理相關過戶事宜
33	112CF00022	建設局/新建工程處/用地科	南區福田一街開闢工程(光明路以東約 145 公尺)	313,000	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
34	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已取得同意 4 人，同意協價面積比例 55 %，辦理產轉中。剩餘一位尚未同意，地主女兒表示無意願協議價購，刻正辦理徵收程序。
35	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	10	40	30	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中 拆除作業
36	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	67	86	19	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
37	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	55	57	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工地整地、管線遷移、計畫書送審作業
38	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	92,830	82	82	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：63.62% 累積實際進度：66.76% 廠商估驗進度：51.88%(第 8 期)
39	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	55	58	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
40	112DF00223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	55	72	17	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. M2 滯洪池施作 2. 擋土牆施作 3. 側溝施作
41	112DF00237	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	55	68	13	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 人行道地坪施作、中央分隔島施作
42	112DF00241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	55	61	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
43	112DF00242	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	60,692	55	87	32	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
44	112DF00246	建設局/新建工程處/土木工程科	「南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路196號)」	55,080	55	65	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
45	113AF00006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
46	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基本設計已於113年7月26日核備，賡續辦理細部設計中。
47	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中(113.5.2開工)
48	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/6召開協議價溝會議
49	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路(第一標－公老	4,763,420	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			坪山隧道段工程)					招標程序執行中
50	113DF00 112	建設局/新建工程處/土木工程科	台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	98,560	63	68	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
51	113DF00 115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	40	59	19	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
52	113DF00 126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計中
53	113DF00 136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計作業中
54	113DF00 164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理開工前置作業
55	113DF00 166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	0	40	40	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工程契約製作及簽約
56	113DF00 167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程	70,000	0	30	30	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 上網招標中
57	113DF00 168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程	69,000	0	40	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 工程契約製作及簽約
58	113DF00 169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程	65,000	0	30	30	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 上網招標中
59	113DF00 170	建設局/養護工程處/海線工程	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安	90,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		隊	全道路改善工程					上網招標
60	113DF00 171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行行道改善工程	53,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂約中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00 026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
2	108DG00 037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	70	74	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)B1F 室內裝修泥作打底 (2)B1F 室內油漆噴漆施作 (3)B1F 照明、插座拉線 (4)B2F PVC 線槽施作 (5)B3F 給水管施作
3	110DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	117,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案設計單位於 113 年 7 月 26 日提送修正後預算書圖及招標文件，刻正簽辦中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 本案已於 113 年 7 月 4 日提送交通影響評估報告。 (2) 本案植栽移植計畫書(第一版)已於 113 年 7 月 11 日提送建設局並排入委員會審查。 (3) 本案定於 113 年 8 月 1 日辦理都審專審會議，都審報告書已於 7 月 23 日提送。
5	111CF00 014	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神清路至和睦路一段 61 巷道路開闢工程	61,994	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 7 月 18 日召開第一次公聽會，已於 8 月 18 日召開第二次公聽會，已於 11 月 9 日召開價購會議。已於 12 月 22 日辦理核銷已動支費用。本案已全數價購，地上物限期於 8 月 31 日前拆除。
6	112CF00 016	建設局/新建工程處/用地科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	609,000	70	75	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7 月 17 日提送地政局，地政局 7 月 23 日提送內政部辦理徵收
7	112CF00 017	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程	255,000	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 12 月 7 日辦理點樁作業。因本案僅有土地所有權人 1 人，本案經農水署表示不需辦理有償撥用，已完成土地移轉事宜發價，地上物已拆除
8	113AG00 015	交通局/交通規劃科/	113 年度中彰投聯合交通協控計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 12 月 5 日公告，112 年 12 月 28 日開標，113 年 1 月 2 日召開評選會議，113 年 1 月 12 日決標。 2、廠商 113 年 2 月 1 日提送工作執行計畫書，本局 113 年 2 月 17 日函復要求修改，廠商於 113 年 2 月 26 日提送修正工作計畫書，113 年 3 月 6 日核備，交通部於 113 年 6 月 11 日同意撥付，於 113 年 6 月 28 日完成撥付第一期款。 3、廠商於 113 年 7 月 23 日提送修正期中報告，刻正審查與辦理期中審查會議。 付款進度：113 年 6 月 28 日撥付第一期款 600 萬元。
9	113AG00 063	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開資格標，待辦理採購評選委員會。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	30 件(96.77%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.23%)	31 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。 建成 3：暫緩發包。 建成 4：113 年 7 月 18 日決標。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程(9)委託設計及監造服務					已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 工程已完工。
8	109DD01071	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標(專案標)	319,689	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
9	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1070m (2) 明挖工程：11277m (3) 接管戶數：2631 戶 三、其他：
10	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：5500 戶
11	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨	279,439	75	83	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域					一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：544.9m (3) 接管戶數：177戶
12	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	79	82	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 明挖： 工區(1)：路證編號 113H10464：中山路三段 53 巷 12Aa076a~12Aa076a-4 200mm 施作 工區(2)：宜欣七街 12Aa056-3~12Aa056-3-1 後巷 200mm 施作
13	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完工： 竣工日期：113年2月23日 竣工確認：113年3月4日 驗收日期：113年3月22日
14	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	74	74	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 3926m/5048.6m；推進 282m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 1401m/4949.7m；推進 108m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 2189m/3576.95m；推進 48m/114.7m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6092m/6770.26m；推進 240m/234.26m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 946m/5576.7m；推進 300m/668.9m。
15	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	40	40	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 計劃書及施工材料送審中。
16	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案基本設計成果於 112.4.20 函報營建署，該署已於 112.6.1 同意備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 本案第1分標細部設計成果於112.11.20函報內政部國土管理署下水道工程分署，該分署已於112.12.1同意備查，本局112.12.6發文核定。 3. 113/6/25函文國土署依113年度統一單價修正之發包文件，請該署圖同意備查。 4. 第一分標已於113/8/1完成公開閱覽，後續簽辦公開招標作業。
17	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月28日提送2-1標細部設計書圖
18	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	92	92	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 S019-2工作井開挖及壓入式沉箱設置，S019、S019-1人孔收築。
19	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	61	65	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：685m (2) 明挖工程：17,284m (3) 接管戶數：5,583戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：471m (2) 明挖工程：2521m (3) 接管戶數：565戶
20	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	75	79	4	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 本案已於112年5月31日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於112年6月9日成立及施工人員進駐。 3. 本案於112年6月14日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於112年7月31日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度1125m，已於113年6月30日前辦理道路創鋪。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，水資中心預定地降挖3m已完成，刻正辦理地錨拉設工程，契約8支/已完成6支。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								裝。 8. 分校巷污水系統管線挖埋管作業：現場施工 330m/契約長度 365m。 9. 東關路一段公路局道路申請。
21	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	91	95	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第五區剩下植栽 完成度 98% 2. 第四區 變更的欄杆跟部分欄杆及植栽 完成度 95% 3. 第三區 完成度 90% 4. 第二區 皆已完成，剩下少部分收尾完成度 99.5%
22	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道上道後續改善工程	184,000	69	76	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定進度:31.66%，實際進度:55.92% 2. 累計工期:202 工作天，剩餘工/期:248 作天 3. 施工內容:(1).0+280-0+300 路基調整層灌漿 (2). 混凝土塊載運
23	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	40	80	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標細部設計審查會議 113 年 6 月 12 日召開，113 年 7 月 2 日提送修正成果，現正審查中。
24	112DD01022	水利局/污水營運科/	水滴經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道上道銜接工程	59,729	69	82	13	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：推進工程 648m 二、目前施作項目：推進工程 451m
25	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道上道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	62	62	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：2164.75m (3) 接管戶數：928 戶
26	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道上道用戶接管工程 (1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近	198,369	56	63	7	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)短管推進 Ø400mm：102m/108.45m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			區域					圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m:3 處/3 處 明挖埋設 Ø300mm :442m/0m 用戶接管工程： 道路段明挖埋設 Ø200mm :6,131m/1850m 側後巷明挖埋設 Ø200mm :3640m/30m (2)累計已接管戶數:197 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113 年 3 月~113 年 7 月已接管戶數:197 戶
27	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)	297,900	56	58	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 瀋陽北路 13 巷人孔組立、大連北街推進作業
28	112DD01052	水利局/水利工程科/	110 年軟埤仔溪排水 0K+000~2K+651 治理工程(第一期)	57,853	66	71	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 ●1k+361~1k+580 渠道，進行擋抽(移)排水作業。 ●橋梁工程，進行崎溝橋橋台(左岸)臨時擋土樁，鋼板樁 SP-IV 型，L=16m 及臨時擋土樁設施，鋼軌樁(擋固用)打設及開挖作業。 ●1k+520~1k+540 新設護岸(左岸)，進行護岸基礎土方開挖、測量放樣及 PC 澆置作業。 ●橋梁工程，預力大梁編號①~⑥，進行預力鋼腱，後拉式施預力套管灌漿作業。
29	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 預計於 113/8/28 辦理基本設計審查會
30	113D728009	大雅公所/公用及建設課/	大社支線(月祥路 242 號)圳路強化工程	55,000	57	57	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 7 月 4 日開工
31	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台	340,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 18 日決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			中路及忠明南路等鄰近區域					

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池 A 區引水管線分流工程	74,651	63	67	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 暗井養護

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	62 件(84.93%)	9 件(12.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(2.74%)	73 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：10 次 本工程刻正施作展覽棟消防設備施作、消防配管、電盤拉線結線、電梯頂板泛水壓磚施作；會議棟欄杆安裝、天花板施作、樓梯地磚施作、帷幕施作；全區景觀地磚鋪設、水景車道花崗石鋪設、喬灌木種植。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	80	81	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 粉刷及機電配管
3	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	76	76	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 1. 結構體工程：4F 第二昇層柱牆模板組立 2. 裝修工程：B2.3F 泥作粉刷 3. 水電工程：4F 牆面配管 4. 空調工程：4F 牆面配管延伸施工、1F 電源拉線
4	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 已於7月3日完成初驗並限定改善期限113年7月21日，承商於7月22日提送監造審查，刻審查中，將俟監造及專管審查後續辦
5	106DG00 024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	574,205	84	84	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 1. 環境整理、積水清除 2. B1F 機車停車區照明管線施作 3. B2F~RF 車道格柵框埋設 4. 4F 丁梯泥作粉刷 5. 1F 入口門廳泥作吊線及貼灰誌 6. 1F 景觀區花臺樹穴牆面抵石子 7. 2F~RF 興中街側外牆塗料施工前素地清理 8. 成功路側水電排水外管線施作 9. B2F 配電盤管線配管 10. 4F 消防管線配管 4F 消防管線配管
6	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	92	92	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. A 區外牆塗裝、拆架，內部機電裝修、地下室工程、室內裝修。2. B 區外牆塗裝、拆架，內部機電裝修、室內裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								修、地下室工程。3.C區外牆塗裝、內部機電裝修、室內裝修、地下室工程。
7	107DH00017	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 工程業於112年6月5日報竣，11月27日驗收合格，事務所於113年1月11日提交結算資料，經審查結算數量與契約數量有差異，依程序辦理結算變更作業，業於113年7月29日准簽在案，刻正依規辦理保固金繳納及後續付款作業。
8	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	93	92	-1	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 已於110/3/16開工，已完成結構體工程，刻正施作機電設備進場安裝、景觀工程、花台工程、天花板工程、廚具工程、油漆工程、清潔工程，截至7月底預計進度95.203%，實際進度93.630%。
9	107DH00030	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：3次 已辦理完成。
10	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 景觀、室內、機電
11	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 113年7月17日太平育賢一期社宅中央監控(BA)系統介接BIM系統會勘
12	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 智慧建築標章辦理中
13	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 結算資料簽辦中
14	108DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市潭子區潭興立體停車場興建工程	160,000	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
15	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 已於6月份依契約規定完成教育訓練及設備測試運轉及點

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								交作業，7月份啟用，另專管單位於113年7月11日再次提陳本案竣工成果報告，本處刻正審查中。
16	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	70	73	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至113年7月31日止：預計進度38.501%，實際進度44.683%，目前已完成9F頂版，10F結構體施作中。
17	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	82	83	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1.地上3~5F浴廁塑鋼門安裝 2.地下層筏基坑回填、污排水配管 3.地上12F防火門安裝 4.B1F機電配管及B2F機電配管
18	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	77	77	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至113年07月31日止；目前進行全區R1FL+310~570柱牆機電配管、鋼筋綁紮、模板封模，10F-11F砌磚、外牆窗框防水、6F及9F泥作打底粉光、2F鋁窗立框。
19	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	84	83	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 1.A、B、C棟外牆泥作粉光。 2.A、B、C棟外牆噴塗料。 3.A、B、C棟室內貼磚。
20	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 派出所建築物使用執照7月11日核發，7月27日台電送電，送電後進行派出所相關設備試運轉及測試，俟合格後辦理點交。
21	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦況： (1)施工進度：截至113年7月31日止，預定進度100%，實際進度98.80%。 (2)工程施工概要：左右棟內外牆泥作、水電配管配線、消防配管配線、空調設備安裝、泳池設備安裝、左棟1F天花板施作、右棟1F磁磚抹縫、外牆塗料施作、左棟層間防水施作、右棟3F-RF內牆批土、防火門安裝。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 設計面辦況： (1) 清水運上梁典禮已於 113 年 3 月 14 日(四)辦理。 (2) 運動局(洽辦機關)要求增設水井(變更設計)，經監造單位審查，已於 113 年 6 月 25 日提送至機關，已於 113 年 7 月 8 日下午辦理討論會議。 (3) 經 113 年 6 月 13 日查核，部分工項未符統需書需求，已於 7 月 31 日提送監造單位。
22	109AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目： 1-1 結構體： (1) 13F 機電器具配管。 (2) 13F 柱牆單面模施作。 (3) 14FL 梁模施作。 (4) 14FL 梁板鋼筋綁紮。 (5) 14FL 機電器具配管。 (6) B 棟 12F 景觀機房及造型牆(07/05)混凝土澆置。 (7) A 棟 13F 柱牆 14FL 梁板(07/23)混凝土澆置。 (8) 14F 施工架組立。 (9) A 棟 14F 柱續接器組立及箍筋綁紮。 (10) A 棟 14F 機電器具配管。 (11) A 棟 14F 柱牆單面模施作。。 1-2 裝修： (1) 5F-6F 濕式輕隔間輕質混凝土填充完成。 (2) 7F-8F 輕隔間組立。 (3) 9F 輕隔間止水墩施作。 (4) 10F 輕隔間放樣。 (5) B3F 水箱磁磚施作。 (6) 3F-7F 樓窗框防水施作。 (7) 3F、4F 廁所牆面防水施作。 (8) 3F、9F 樓油漆平頂研磨批土。 (9) 7F-10F 鋁窗安裝。 (10) 6F-9F 防火門安裝。
23	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討：永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
24	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、113/07/03 第 244 次專業技術協調會議、第 30 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、第 14 次 BIM 介面協調整合會議 二、113/07/04 第 9 次工程進度會議、巨蛋環評業務督導、臺中市新建工程處第 2 次工程督導 三、113/07/08 北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程施工 改道鋪設 AC 前管線協調會勘、臺中市新建工程處第 3 次工程督導 四、113/07/10 第 245 次專業技術協調會議、第 31 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、內政部建築物防火避難性能設計審查合格 五、113/07/11 第 3 次專管單位施工督導 六、113/07/17 第 246 次專業技術協調會議、第 32 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、第 15 次 BIM 介面協調整合會議 七、113/07/18 臺中市新建工程處第 4 次工程督導、第 10 次工程進度會議、113 年 7 月份工程月會會報會議 八、113/07/22 防颱整備作業 九、113/07/24 凱米颱風 十、113/07/25 凱米颱風 十一、113/07/26 總工巨蛋視察、第 247 次專業技術協調會議、第 3 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 十二、113/07/29 臺中市運動局巨蛋工程督導(局長) 十三、113/07/30 第 4 次專管單位施工督導 十四、113/07/31 第 248 次專業技術協調會議、第 34 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、第 16 次 BIM 介面協調整合會議、第 3 次清圖會議
25	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	90	95	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 展覽棟-RF-NS 區-管道間鍍鋅隔柵安裝。2. 展覽棟-4F-Xa11 活動隔屏框架安裝。3. 會議棟-地坪石材鋪設。4. 展覽棟-4F-地坪切割填縫及會議棟-3F-機房 Epoxy 面塗施作。5. 會議棟-4F-東南側施工架組搭。6. 展覽棟-RF-高架維修走道(北側)熱浸鍍鋅鐵件施作。7. 展覽棟-全區電

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								梯、電扶梯試車、調整。8. 展覽棟-2F-N3 區-廁所洗手檯、托布盆配管、二線控結線。9. 會議棟-B1F-南側臨時用電施工。10. 展覽棟-4F-M2 區-硬化地坪美容。11. 空橋連絡廊道-第 3 區-Xa31-32/Yb2-3.5 混凝土澆置。12. 空橋廊道-2F-#4 壓花地坪清洗、上油、切縫及第 1、2 區-排水溝安裝。13. 會議棟-1F-南側空間桁架照明拉線。14. 會議棟-2F-西側空調風管安裝。15. 會議棟-4F-冷卻水管安裝。16. 會議棟-B1F、3F-空調電結線。17. 會議棟-2F-地底燈配管。18. 展覽棟-全區全棟廁所掛勾配件安裝。19. 展覽棟-1F-全區展廳人流攝影機、子母鐘拉線結線安裝。20. 展覽棟-4F、RF-全區空調電配管拉線。21. 展覽棟、會議棟全區-打鑿開孔與清運。22. 空橋廊道-四號樓梯打底。23. 會議棟-2F-展覽棟-3F-S 區-機房地坪淨空、清潔。
26	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 施工項目：1. B3F 標線、車輪擋安裝 2. 景觀植栽種植 3. EPOXY 素地清潔
27	109DG00029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	387,500	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 1. 本案工程結算資料已於 113 年 1 月 29 日審查通過，待取得智慧建築標章後即可撥付工程尾款，接續辦理監造、專管驗收作業。 2. 智慧建築標章：本案已於 113 年 6 月 21 日通過智慧建築評定案，待建築中心檢送評定書後即可申請製作證書等後續作業流程。
28	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	94	94	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1. 1F 及 C 棟 2F 公共空間室內裝修施工。 2. A、C 棟 8F 公設空間裝修施工及工區環境整理。 3. 基地四周景觀鋪面施工及景觀植栽養護。 4. 室內天花板包覆施工。 5. 汽車道車道磚施作及機車 B2F 停車空間貼磚施作。 6. 1F 電氣、給排水配管線及設備安裝作業。 7. A 棟 3 樓廁所配管線及設備安裝作業。
29	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	77	77	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目： 1-1 結構體：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(1) 13F 機電器具配管。 (2) 13F 柱牆單面模施作。 (3) 14FL 梁模施作。 (4) 14FL 梁板鋼筋綁紮。 (5) 14FL 機電器具配管。 (6) B 棟 12F 景觀機房及造型牆(07/05)混凝土澆置。 (7) A 棟 13F 柱牆 14FL 梁板(07/23)混凝土澆置。 (8) 14F 施工架組立。 (9) A 棟 14F 柱續接器組立及箍筋綁紮。 (10) A 棟 14F 機電器具配管。 (11) A 棟 14F 柱牆單面模施作。。 1-2 裝修： (1)5F-6F 濕式輕隔間輕質混凝土填充完成。 (2)7F-8F 輕隔間組立。 (3)9F 輕隔間止水墩施作。 (4)10F 輕隔間放樣。 (5)B3F 水箱磁磚施作。 (6)3F-7F 樓窗框防水施作。 (7)3F、4F 廁所牆面防水施作。 (8)3F、9F 樓油漆平頂研磨批土。 (9)7F-10F 鋁窗安裝。 (10)6F-9F 防火門安裝。
30	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 113 年 6 月 7 日 統包商已提報細部設計報告書-第一階段開挖、擋土設施, 假設工程予專案管理及監造單位審查。 5. 113 年 7 月 31 日召開第 12 次設計工作會議(細部設計階段-瓦斯系統討論) 6. 都市設計審議中。 7. 提送監造計畫、勞工安全計畫書及實驗室等文件。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
31	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	100	95	-5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 刻正辦理複驗事宜
32	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	66	78	12	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 RF 模板工程 RF 鋼鋼綁紮工程 RF 混凝土澆置 B2~1F 油漆工程 1~3F 泥作工程
33	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	64	65	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 已完成[主球場 1 區及 2-1 區及 2-2 區及 2-3 區 B1F~1F 結構體完成] 施工中[主球場 1 區 2 樓牆筋綁紮、一區看台三樓版面鋪模及樑底模支撐施作]
34	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦況： (1)施工進度：截至 113 年 7 月 31 日止，預定進度 100%，實際進度 98.80%。 (2)工程施工概要：左右棟內外牆泥作、水電配管配線、消防配管配線、空調設備安裝、泳池設備安裝、左棟 1F 天花板施作、右棟 1F 磁磚抹縫、外牆塗料施作、左棟層間防水施作、右棟 3F-RF 內牆批土、防火門安裝。 2. 設計面辦況： (1)清水運上梁典禮已於 113 年 3 月 14 日(四)辦理。 (2)運動局(洽辦機關)要求增設水井(變更設計)，經監造單位審查，已於 113 年 6 月 25 日提送至機關，已於 113 年 7 月 8 日下午辦理討論會議。 (3)經 113 年 6 月 13 日查核，部分工項未符統需書需求，已於 7 月 31 日提送監造單位。
35	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	67	74	7	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 筏基吊管施作，2F 拉線、筏基吊管施作，3F 座椅、花台鋼筋綁紮，防溢網整理收拾，RF 環樑 28 天混凝土抗壓
36	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	83	83	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2F 管道間砌磚、4F 廁所地坪鋪設地磚、4F 電箱配線、消防管線組裝、客梯安裝、南側施工架拆除後 1F 回搭、3F 玻璃安裝、鋁包板矽利康填塞
37	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	72	73	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 2F 牆模板組立。
38	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	70	74	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目：明挖邊坡土方回填、2F 柱牆及 3FL 版鋼筋綁紮、B1F 車道版鋼筋綁紮、2F 柱牆及 3FL 版澆置、B1F 車道版澆置、全區鋼構柱內灌漿、3FL 水電配管、RFL 水電配管、3F 牆及 RFL 版鋼筋綁紮、全區外部施工架搭設、泳池及球場屋頂下層板鋪設。 2. 已奉准後擴展延工期 224 日曆天。 3. 監造單位於 7 月 22 日提送後擴招標文件予本處，刻正依規簽辦後擴原廠商限制性招標事宜。
39	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	63	64	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2F 結構體及屋突層完成。
40	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	82	83	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 泥作打底。
41	110DG00 034	交通局/公捷處/運輸工程科	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	84	85	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 第二區 2F 鐵捲門安裝，第三區 2F 車道扶手欄杆基座安裝，第三區 1F 室外區鋼構防火漆噴塗，全區 3F 室內牆面粉刷灰誌施作，工區南側、西南側集水井格柵框座組模，全區 3F 機電消防佈線，全區 2F 機電排水配管，全區 1F 機電空調水吊架施作，全區 B1F 機電泡沫配管，全區 B2F 機電空調吊架固定、配電盤安裝，工區臨時抽排水作業。
42	110DM00 001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	94	95	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1、承商於 113 年 7 月 15 日申報竣工。 2、113 年 7 月 19 日確認竣工。 3、刻正辦理初驗事宜。
43	110DN00 002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 申請使用執照中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
44	110DQ0006	文化局/文化資產處/資產修復課	考古遺址出土遺物典 存庫房修復及再利用 工程及空間建置(9號 棟倉庫)案	50,000	95	100	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
45	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建 築興建工程委託設計 監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 以113年6月26日第171130038019號簽呈簽奉核准召開 審查暨協調會議。
46	111DF00146	建設局/建築工程 管理科/	臺中市太平區第一花 園公墓新建第三座納 骨塔工程	360,000	70	71	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 截至113年7月29日施工內容為5F結構體施作。
47	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市東勢區第一公 墓納骨塔新建工程	278,600	77	73	-4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成[主球場1區及2-1區及2-2區及2-3區B1F~1F結 構體完成]；施工中[主球場1區2樓牆筋綁紮、一區看台 三樓版面鋪模及樑底模支撐施作]。
48	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市巨蛋體育館興 建工程	9,998,000	55	56	1	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 (1)已於113年6月1日開工，至113年7月25日累計工 期：55天，累積預定進度：0.780%，累積實際進度：1.368%， 進度超前0.588% (2)丁類危險性工作場所施工安全評估報告書已於113年 5月29日由勞動部職業安全衛生署審查合格。 (3)建築物防火避難性能設計經內政部於113年7月10日 核發認可通知書。 (4)「臺中市巨蛋體育館興建工程」申請候選綠建築評定， 綠建築等級評定為黃金級，113年6月17日經財團法人台 灣建築中心評定通過。
49	111DG00028	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區敦化公 園地下停車場新建工 程	564,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 本案已於113年6月6日辦理評選會，並於113年6月 17日辦理決標由五湖四海營造股份有限公司得標。 2. 於113年7月12日完成契約簽訂作業。 3. 本案預定於113年9月27日開工。
50	111DH00001	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社 會住宅興建計畫(統包 工程)	2,591,772	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度：30%。 2. 實際管考進度(已完成)：40%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)。 4.113年6月7日 統包商已提報細部設計報告書-第一階段開挖、擋土設施,假設工程予專案管理及監造單位審查。 5.113年7月31日召開第12次設計工作會議(細部設計階段-瓦斯系統討論) 6.都市設計審議中。 7.提送監造計畫、勞工安全計畫書及實驗室等文件。
51	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	84	85	1	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 1、2-3樓層浴廁防水、門坎安裝施作。 2、3樓牆面及頂板油漆批土。
52	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	84	86	2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.外牆抹石子施作 2.水電配管 3.室內外水泥打底粉光 4.室內地磚施作
53	112D721009	東勢公所/農業及建設課/	東豐段54地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心新建工程	50,957	91	91	0	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 施工中
54	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	74	74	0	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 一、7/8鋼構3F及頂樓UT檢測。 二、1-3樓及屋凸層鋼層板材料進場及施作。 三、1F地坪水電管路配置。 四、挖土機整地。 五、1樓地坪鋼筋綁紮。 六、1樓地坪灌漿及粉體粉光。 七、1樓單面板模施工。 八、1樓牆面水電配管。 九、7/9、7/29專任工程人員督導。 十、7/5、7/9、7/23、7/29召開第18-21次工務會議、課長(主辦)督導及7/29區長工程督導。
55	112DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心新建工程	870,242	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案經113年7月26日立法委員楊瓊瓔國會辦公室辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								會勘結論，本府須再行檢討各功能分區之面積、相關圖說、土建工程所需經費、設備及設施所需經費及計畫所需總經費後，再送農業部辦理中央政府公共工程計畫與經費審議作業(基本設計審議作業)，故已函請規設單位依規調整基本設計並提供相關資料予本府農業局儘速辦理後續確認及提送中央審議事宜。
56	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	61	59	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 空調工程:B2-86 空調開口 2. 機電工程:B2-11 機電配管、B1-43 機電配管 3. 密集書櫃及典藏庫房軌道預埋工程:B2-12 軌道放樣及安裝 4. 輕隔間工程：B2-81 輕隔間骨架收尾
57	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1) 本案已於 113 年 7 月 4 日提送交通影響評估報告。 (2) 本案植栽移植計畫書(第一版)已於 113 年 7 月 11 日提送建設局並排入委員會審查。 (3) 本案定於 113 年 8 月 1 日辦理都審專審會議，都審報告書已於 7 月 23 日提送。
58	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	30	60	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 7/4 召開細部設計(機電部分)審查會
59	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	30	30	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 8 日加強坡審報告核定。
60	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 15 日至 7 月 19 日止 施工項目:1FL 水電放樣，環境清潔、2FL 樑鋼筋綁紮、2FL 水電配管、模板組立，截至 113 年 7 月 21 日止，工程預定進度 32.92%，實際進度 36.54%。
61	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	40	40	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案已於 113 年 6 月 14 日簽約，整體施工及品質計畫書皆已核定，預計 8 月辦理施工前說明會。
62	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	75	75	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 1~3F 室內牆面泥作打底、2. 2-RF 窗框組立、3. 1~RF 門

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								框組立、4. 外牆樓層接縫防水施作、5. 1~RF 窗框防水施作、6. 1~2F 外部吊線、7. 1~2F 廁所吊管施作、8. 2F 室內水電拉線配管
63	113BD00001	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	634,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成第二次校審，預定 7 月底進入小組審議
64	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整地及放樣
65	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標	102,010	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理訂約中(預計 113 年 8 月 1 日開工)
66	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	30	30	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1130702 第 1 次流標 1130729 進行流廢標檢討會議
67	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 豬事圓滿好宅於 113 年 7 月 26 日召開第一次基本設計會議。
68	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查階段
69	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查階段
70	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 北屯區巨蛋二期好宅於 113 年 6 月 18 日訂約，廠商已於 113 年 7 月 18 日提交基本設計成果資料排會審查。
71	113DP00008	環保局/潭子區清潔隊/	臺中市政府環境保護局潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收貯存場興建工程計畫	83,797	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 7 月 16 日完成訂約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
72	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 16 日召開「原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程」CD 區設計的討論會議。 於 113 年 7 月 19 日前進行後續擴充(C、D 區)工程預算書圖、簡報、意見表書面審查事宜。 113 年 7 月 30 日召開開工前協調會議。
73	113DQ00009	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程	66,950	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備工程招標文件

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (用戶接管工程) 巷道連接管： ϕ 200mm L =137.9m
2	113DP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	臺中市后里、大里等區掩埋場擋土牆及附屬設施改善計畫	54,450	20	10	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 112 年 12 月 27 日決標，113 年 1 月 11 日訂約。 2. 廠商於 113 年 1 月 8 日提送服務實施計畫及技師簽證計畫。 3. 廠商 3 月 7 日提送可行性評估規劃報告，經本局初審後

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								退回修正，預計於3月29日提送本局複審。 4. 可行性評估報告經本局檢還厚已完成修正，將儘速辦理審查。 5. 刻正簽辦外聘審查委員相關事宜。 6. 履約執行中。
3	113DP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年霧峰等掩埋場設施改善工程	66,732	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理可行性研究報告審查中

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	65	69	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約履約中，細部設計階段
2	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	94	95	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A工區(興大附農)完工；B工區(興大園道)完工；C工區(信義國小)完工；D工區(綠川園道)完工；E工區(南和園道)完工。
3	112DF00082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公115公園新闢工程(第二期)	58,500	75	95	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於6月27日辦理正驗，並於7月29日辦理正驗(複驗)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(更新日期:113/07/29)
4	112DF00 248	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道(潭子區 74 號橋下)串聯自行車跨橋工程	68,652	75	80	5	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 A. 已完成: a. 既有植栽移植 105 株。b. 喬木移除 13 株。c. 既有瀝青路面挖除、既有結構物、鋪面、導覽牌、指示牌、噴灌設備、自行車架、景觀燈拆除。d. 施工期間行人通行設施設置。e. 半阻隔圍籬設置。f. P1、P5、P6、P7 井式基礎、基礎柱。g. P2、P3、P4 井式基礎、橋墩柱。h. P2、P3 帽梁。i. A2 橋台。j. 南段 U 型擋土牆第一~三段。 B. 施工中: a. 北段 U 型擋土牆第一~二段施作。b. 南段 U 型擋土牆第四~七段施作。c. P2 帽樑、支承墊施作。d. A1 橋台鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、支承墊施作。e. 喬木移植區澆水養護。f. 鋼構製作及加工。
5	113AF00 018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 履約中
6	113AF00 039	建設局/養護工程處/屯區工程隊	13 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	12,203	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 履約中
7	113AF00 054	建設局/養護工程處/中央公園管理所	113 年度中央公園敦化路以北綠美化維護工作	18,050	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案業於 113 年 2 月 5 日簽約完成,履約中。
8	113AJ00 002	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	113 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 第三派派工施作中

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	98	98	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 113 年 1 月 17 日廠商報竣，經現場 113 年 1 月 23 日確認尚未完竣；廠商於 113 年 1 月 29 日第二次申報竣工，經 113 年 2 月 2 日確認竣工，已於 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 29 日辦理驗收，驗收結果不通過，限期承商於 113 年 6 月 13 日前提送缺失改善資料予監造單位審查，並限期監造單位於 6 月 17 日前審查完畢，監造單位於 6 月 18 日提送，已於 113 年 7 月 9 日辦理驗收缺失改善複驗通過，預計於 7 月 30 日辦理第二階段因應計畫現場查驗事宜。
3	110DF00266	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	63	65	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 113 年 7 月 31 日止預定進度 23.50%、實際進度 27.71%，目前辦理 1. 木料備料及加工(左右外護龍及二進)。 2. 新木構件加工及抽換構件落架組立(二進及左右內外護龍)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3.保留木構件修補(一進、二進及左右內護龍)。 4.土塹磚裂縫補強。 5.土塹磚及斗子磚牆砌作。 6.左外2護龍屋瓦施作。 7.左右內護龍屋桁組立。 8.日式建築屋面防水施作。 9.日式建築棚架拆卸及屋瓦鋪設。 10.左外2護龍地坪打除及廁所砌磚。
5	112DJ00032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	59	66	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.植栽工程 2.消防工程 3.電梯機坑泵浦更新 4.弱電設備更新
6	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理開工前置作業。 1.工程相關人員資料提送備查。 2.施工說明會辦理完成。 3.訂於7/26開工。
7	113AJ00016	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2/26簽准，2/29上網公告，3/19開標，3/27辦理評選會，4/11決標，4/11辦理第一次工作會議，4/22辦理第二次工作會議，5/13辦理第三次工作會議，6/14辦理跨局處協調會議，7/2辦理第四次工作會議。7/11辦理交通維持計畫討論會議。7/16辦理第五次工作會議。7/30辦理第六次工作會議。
8	113AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2/26簽准，2/29上網公告，3/19開標，3/27辦理評選會，4/11決標，4/11辦理第一次工作會議，4/22辦理第二次工作會議，5/13辦理第三次工作會議，6/14辦理跨局處協調會議，7/2辦理第四次工作會議。7/11辦理交通維持計畫討論會議。7/16辦理第五次工作會議。7/30辦理第六次工作會議。
9	113AJ00028	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷	2025 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	35,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						招標文件於 6/20 簽出，6/27 簽准，7/3 上網公告，訂於 7/30 辦理開標。原定 8/2 辦理評選會議，因故調整評選會議日期至 8/9。
10	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託監造及工作報告書技術服務案招標資料簽核中

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(90.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(10.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、優先分配安置土地作業、建物原位置保留方案規劃及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 113.7.4 本市都市計畫委員會專案小組聽取「變更臺中市都市計畫（水湳機場原址整體開發區）細部計畫（第二次通盤檢討）案」簡報第 3 次會議。2. 113.7.23 本市都市計畫委員會專案小組聽取「變更臺中市都市計畫（水湳機場原址整體開發區）細部計畫（第二次通盤檢討）案」簡報第 4 次會議。3. 更新專區網頁。
4	107DR00009	地政局/工程管理科/	臺中市第 15 期市地重劃工程	191,820	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
5	108DR00015	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃工程整合標	857,437	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
6	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	91	91	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 (一)分隔島基礎 40M-(1) 1K+205~356 (二)路燈照明 40M-(1) 1K+700~740 (LT) (三)號誌工程 2 處 路口 3-3、3-4 號誌 (四)道路工程 碎石級配(第一層)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								40M-(1) 1K+600~1K+740 15M-(24) 0K+354~0K+428 (五)人行道透水鋪面 15M-(23)-1 0K+300~350 (RT、LT) 15M(24) 0K+220~610 (LT) 40M-(1) 1K+380~580 (LT)、1K+610~690(LT)； 1K+340~580(RT) (六)排水側溝 12M-(16)-1 0K+445.27 (LT) 銜接 12M-(16)-2 0K+062.24 (LT)、12M-(16)-2 0K+105.35 (LT) 銜接 15M-(21) 0K+564.07 (RT) 頂板 15M-(25) 0K+ 005.98~032.75 開挖
7	109DR00 003	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日前竹地區 區段徵收工程第二標 及第四標合併工程	3,283,286	71	72	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置
8	110AR00 032	地政局/工程管 理科/	「臺中市烏日九德地 區區段徵收工程」委託 專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 6 月 27 日工程公告招標。
9	111BR00 001	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日九德地區 區段徵收工程委託規 劃設計及監造技術服 務案	56,482	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
10	113DR00 001	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日九德地區 區段徵收工程	1,359,994	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月公告招標，預計 113 年 8 月 2 日開標。

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	269 件(94.73%)	7 件(2.46%)	0 件(0.00%)	1 件(0.35%)	7 件(2.46%)	284 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商於 113 年 7 月 9 日提報 113 年 6 月份工作月報至本局備查，本局於 113 年 7 月 10 日備查。
3	105AG00 040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過，目前依委員及各單位意見修正中。
4	106AG00 052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 交通部於 113 年 6 月 20 日召開初審會議。目前依各單位意見修正中。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理土地分配街廓方向線規劃相關事宜。
6	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 46.331%，專案管理單位持續執行督導管理工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
7	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：共召開 6 次工作會議，110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、公開展覽：112 年 9 月 11 日公告公開展覽(自 112 年 9 月 13 日起公展 30 天)。112 年 10 月 3 日公開說明會。 4、審議階段：112 年 11 月 16 日召開第 1 次專案小組。112 年 12 月 15 日召開第 2 次專案小組。113 年 3 月 1 日召開第 3 次專案小組。113 年 3 月 27 日召開第 4 次專案小組。113 年 5 月 23 日召開第 5 次專案小組。113 年 7 月 5 日召開第 6 次專案小組。113 年 7 月 18 日召開研商會議(計畫道路連通至臺 74 線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113 年 8 月 1 日召開第 7 次專案小組。
8	107AR00 021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 臺中市文化資產處於 7 月 17 日函知所提送之成果報告書審查須再修正，並需於 8 月 15 日前提報，本案俟審查通過後即可辦理後續驗收事宜。
9	107BG00 003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。
10	108AD00 181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	85	95	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本標案於 108 年 11 月 19 日公告招標，11 月 29 日修正招標文件，於 108 年 12 月 13 日結標，12 月 16 日開標，109 年 1 月 8 日及 10 日召開評審委員會，109 年 1 月 16 日奉准評選結果，1 月 21 日議約(價)、1 月 30 日發布決標公告及第 2 次招標公告，2 月 13 日召開評審委員會，2 月 19 日奉准評選結果，3 月 5 日議價(約)完竣，5 月 8 日簽訂契約，8 月 1 日開學。109 學年度第 1 學期到園檢查作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。112學年度到園檢查作業業於113年1月辦理完竣。112學年度績效考評業已於113年6月辦理完竣。
11	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於113年7月4日依規檢送113年6月份工作月報，本局113年7月5日存供備查。
12	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，111年11月1日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。潭興案已於112年2月10日申報竣工，112年7月10日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。另舊社案停車場主體工程已於112年8月17日竣工，113年2月1日正式驗收，已於113年4月19日及5月17日辦理正驗複驗，已於6月份依契約規定完成教育訓練及設備測試運轉及點交作業，7月份啟用，另專管單位於113年7月11日再次提陳本案竣工成果報告，本處刻正審查中。
13	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年6月7日函發專案小組第15次會議紀錄。113年7月3日規劃單位檢送前開會議紀錄意見處理情形及補充資料，113年7月10日函請規劃單位修正。
14	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (25)刻正確認專案小組委員時間，俾利召開第4次會議聽取人陳意見。 (26)預計113/8/2召開第4次專案小組會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
15	108AH00056	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
16	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、113/07/03 第 244 次專業技術協調會議、第 30 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、第 14 次 BIM 介面協調整合會議 二、113/07/04 第 9 次工程進度會議、巨蛋環評業務督導、臺中市新建工程處第 2 次工程督導 三、113/07/08 北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程施工 改道鋪設 AC 前管線協調會勘、臺中市新建工程處第 3 次工程督導 四、113/07/10 第 245 次專業技術協調會議、第 31 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、內政部建築物防火避難性能設計審查合格 五、113/07/11 第 3 次專管單位施工督導 六、113/07/17 第 246 次專業技術協調會議、第 32 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、第 15 次 BIM 介面協調整合會議 七、113/07/18 臺中市新建工程處第 4 次工程督導、第 10 次工程進度會議、113 年 7 月份工程月會會報會議 八、113/07/22 防颱整備作業 九、113/07/24 凱米颱風 十、113/07/25 凱米颱風 十一、113/07/26 總工巨蛋視察、第 247 次專業技術協調會議、第 3 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 十二、113/07/29 臺中市運動局巨蛋工程督導(局長) 十三、113/07/30 第 4 次專管單位施工督導 十四、113/07/31 第 248 次專業技術協調會議、第 34 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議、第 16 次 BIM 介面協調整合會議、第 3 次清圖會議
17	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3.興辦事業計畫於3月核定。 4.水土保持計畫書已於10月份核定 5.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7.都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。 8.都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9.2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10.廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。 11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12.都發局於1月22日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審議。 13.都發局訂於3月27日召開區域計畫委員會(開會通知)。 14.3月27日召開區域計畫委員會第13次會議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審議。 15.廠商修正本案開發目的及計畫書內容。 16.契約執行中。
18	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第3次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議中(112年11月20日、12月5日、113年4月3日、5月10日、5月20日及6月5日分別召開本市國土計畫審議委員會專案小組第1次、第2次、第3次、第4次、第5次及第6次會議)，預計召開專案小組第7次會議。
19	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
20	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，112年3月3日提送修正成果，112年4月21日備查修正版，112年3月24日召開重製疑義會議，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112年4月7日檢送會議紀錄，112年6月8日、6月29日、7月6日、7月27日及8月17日研商公展草案變更內容，12月8日辦理第一次機關協調會議，113/2/5召開第2次協調會，113/4/29及113/5/3討論期末報告後入陳案件，刻準備公展草案面報府層簡報，預計113/8/31前完成。
21	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂四版)修改中。
22	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度46.331%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
23	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113.7.11召開期末報告書審查會議，經審原則通過。
24	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
25	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
26	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 112.6.2提送112年5月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6提送112年6月份工作報告、112.7.17請款第二階段招商廣告費用、112.8.2提送112年7月份工作報告、112.8.2本局提擬終止契約、112.8.14東昇建請續約、112.8.25本局函文暫停契約、112.9.1提送112年8月份工作報告
27	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於113年7月5日檢送113年6月份工作月報，本局113年7月8日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2.113年7月10日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續第二階段工作進行。
28	110AG00 045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合公捷處工程履約中。
29	110AG00 060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於111年9月15日開工，目前配合公捷處工程履約中。
30	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 32.111年10月19日召開第6次工作會議。 33.111年10月24日召開第7次工作會議。 34.111年11月17日討論管考系統並修正，預計於12月29日辦理教育訓練。 35.12月29日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112年1月11日辦理現地勘查。 37.112年1月12日召開第8次工作會議。 38.112年2月21日函詢各單位規劃建議。 39.112年3月9日辦理第2次現地勘查。 40.112年6月13日召開第9次工作會議，112年6月16日會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於8月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112年7月18日簽辦公告徵求意見，112年9月23日簽准，112年10月4日公告(自10月6日起30天)。 42.112年10月19日於龍井區及大肚區各辦理1場座談會，10月30日會議紀錄簽准並公告於局網站。 43.112年12月27、28日辦理3場共識營。113年1月12日活動紀錄簽准並公告於局網站。 44.113年4月2日召開第10次工作會議。 45.113年4月11日檢送第10次工作會議紀錄。 46.113年5月31日規劃單位檢送第11次工作會議資料。 47.113年6月19日召開第11次工作會議。 48.113年7月2日檢送第11次工作會議紀錄。
31	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			行性評估案					113/4/30 依局長意見完成面報市長簡報修正，113/5/10 提交提案單向市長簡報，113/7/11、7/16、7/22 召開第 7、8、9 次工作會議，預計 113/8/5、8/16、8/23、8/28 召開工作會議。
32	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議、112/3/3 辦理跨機關協調會議、112/3/15 辦理公告徵求意見、112/3/24 辦理公告徵求意見座談會、112/5/1 府層研商、112/5/25 112 年度第 2 次工作會議、112/6/5 期末報告書審查會議、112/6/5 期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112/7/12 提送開發意願調查企劃書(經 112/7/14 鈞長建議針對產業調查辦理)、112/7/26 提送用水計畫書、農變計畫書等、112/9/13 及 18 日辦理農耕意願調查座談會、112/12/26 審查政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書圖格式，113/1/15 召開工作會議確認修正內容及執行方向、113/1/30 確認期末報告書修正內容，113/3/20 提送局層面簡報(經檢核內容尚須補充修正，已請規劃單位修正，預計 5 月再電傳修正版簡報，經確認無虞後排局層研商)，預計 5 月中確認並簽陳地方論壇(議約項目)、113/6/24 召開地方發展論壇(議約)、113/7/19 辦理 113 年度第 2 次工作會議。
33	110AH00 061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾 財物採購案	48,246	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/11 建功 2 號好宅履約確認，7/24 建功 3 號好宅進場施

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								作
34	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/23 簽准建功段 3 號好宅契約變更事宜
35	110AH00 063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/26 辦理建功 2 號好宅驗收及建功 3 號好宅全面進場施作及履約確認
36	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
37	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
38	110BG00 002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113.7.1 交通部函復第 1 次審查意見。 2. 113.7.9 設計單位完成審議報告修正。 3. 113.7.12 審議報告函送交通部辦理第 2 次審查。 4. 113.7.8 專管審查土建水電環控第 2 次外審修正報告通過。 5. 113.7.15 專管審查土建工程預算、興建成本估算外審修正報告通過。 6. 113.7.15 交通局核撥第 4 次軌道基金代辦費用。 7. 113.7.17 專管單位檢討軌道、大專管招標文件審查會議。 8. 113.7.17 向交通部申撥第 2 次中央補助款。 9. 113.7.18 專管辦理桃捷綠線參訪(履約項目) 10. 113.7.19 專管完成全部期末報告審查(最後一項: 土建統包招標文件)。 11. 113.7.23 完成第 7 期(機電系統)成果報告付款核銷。 12. 113.7.24 辦理植栽移植用地調查。 13. 113.7.26 主秘召開招標分包策略檢討會議 14. 專業技術協調會議檢討工作進度(7/17 第 61 次)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
39	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月3日第八次監造會議，7月17日第九次監造會議，7月31日第十次監造會議，綠建築申請中。
40	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理驗收程序中
41	111AD01036	水利局/防災中心/	111年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理設備系統維運作業
42	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)	51,402	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成履約於113.6.19辦理驗收
43	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 待PCM審查履約一覽表後辦理驗收事宜
44	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、113/7/9 請精密廠商於113年7月19日前填報化學品使用調查
45	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理例行性通盤檢討會議及期末工作計畫，目前已完成7/23辦理專家諮詢座談會，預計8月底前完成期末審查會議。
46	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自111年8月1日起至113年7月31日止，採按月付款。經查113年6月份金融電信代收案，代扣筆數424,979筆，廠商代收停車費19,763,882元，代收手續費為1,359,932元，刻正辦理6月份手續費付款作業。
47	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫	45,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			暨臺中捷運簡易閘門系統建置					一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫112年7月1日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、業於113年4月19日辦理第二次期中報告審查會，該公司於113年5月20日提送修正報告書，惟查此次提報修正報告書尚有未依委員建議事項修正或回應之處，該公司於6月6日重新提送，經審查後，尚有誤繕之處，6月20日請該公司重新修正，該公司業於7月10日重新提送，刻正審查中。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
48	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年6月勞務酬金195,761元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
49	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
50	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 第四期請款完成，第五期專案執行中。
51	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年7月8日加強坡審報告核定。
52	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/4細部設計階段(機電部分)審查會
53	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110年度後續擴充)	12,978	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於113年04月10日(世曦大地字第1130011061號)提送年度成果交付文件(修正二版)送總顧問審查，另總顧問於113年4月10日(華大地技字第0011300436號)建議本府核定，目前持續依約執行中。 另期末工作報告書已於113年7月2日中市都建字第1130149346號核定。
54	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			業技術服務採購案					審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 7 月 9 日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於 7 月 12 日提送 113 年 6 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3. 依本局通知出席 7 月 15 日內部討論會議及 7 月 26 日第 13 次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
55	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案公共藝術完成報告書於 113 年 7 月 12 日業經審議機關備查，廠商於同年 7 月 16 日來函請領尾款，刻正辦理請款事宜。
56	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 本案經奉示，俟完成 OT 議約後，賡續辦理徵選小組決選會議。
57	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 29 日已召開 113 年期中成果報告書審查委員會議。
58	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 顧問公司已於 113 年 7 月 19 日提送第 1 分標細部設計(修正三版)，113 年 8 月 1 日再次函請國土署同意備查，簽辦公開閱覽中。
59	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 113 年 12 月發包中華路第 1 標工程
60	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月1日簽辦公開閱覽
61	112A725007	梧棲公所/社會課/	113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,684	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案均依契約規定辦理中。
62	112A735007	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所112年區民團體意外險	11,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
63	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局112學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
64	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112學年度臺中市國中小(中區)學生健康檢查委託專業服務	11,907	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 1/19廠商完成履約。 2. 4/3完成驗收。
65	112AD00122	教育局/國民小學/清水國小	112年教育部補助中小學專科教室無線網	27,850	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			路實施計畫案					7月18日本案驗收合格。
66	112AD01007	水利局/水利養護工程科/	112年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	25,370	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
67	112AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	112年臺中市政府經濟發展局轄管(精密、豐洲、太平)園區環境監測計畫	14,700	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
68	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月12日廠商檢送說明，訂於8月14日辦理複驗
69	112AE00040	經發局/商業科/商業科第一股	112年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於7月31日辦理期末成果報告驗收審查會議。
70	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
71	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
72	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約持續派工履約程序中
73	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		程隊	工程委託設計監造技術服務案					履約中
74	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
75	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 6 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 14,946 件，代收金額為 33,973,977 元，代收手續費為 570,762 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 6 月份手續費付款作業。
76	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理驗收付款事宜。
77	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。113 年 6 月廠商代收停車繳費單計 791,767 件，代收停車費金額 35,737,207 元，代收手續費為 3,313,227 元，刻正辦理 6 月份手續費付款作業。
78	112AG00053	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	14,973	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次派工驗收請款中。
79	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第三期工作項目完成，辦理驗收作業中。
80	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理第三期工作項目中。
81	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 6 月 28 日繳交期末報告，期末報告內容尚有缺漏未完成部分，業請廠商盡速補辦，以利後續辦理驗收事宜，另逾期繳交期末作業部分，後續依契約規定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
82	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功 2 號好宅進場及 7/29 履約確認
83	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/26 辦理建功 2 號好宅驗收及建功 3 號好宅全面進場施作及履約確認
84	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
85	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 訂於 113 年 8 月 9 日召開期中報告審查會議
86	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (13)113/6/24 召開期中報告書審查會議。 (14)113/7/19 函發期中報告書審查會議紀錄，預計 113/8/3 前廠商應檢送修正本。
87	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 洲際及大里三基本設計審查階段中
88	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 113 年 7 月 29 日止媒合案件數共 953 件。
89	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
90	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 豬事圓滿好宅於 113 年 7 月 26 日召開第一次基本設計會議。
91	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已完成期末審查，預計 8 月下旬辦理年度成果展。
92	112AK00109	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約收托嬰幼兒中。
93	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中。
94	112AK00116	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
95	112AK00117	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	16,147	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已收滿 32 名幼兒，依契約履約中
96	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
97	112AK00119	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	16,134	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，已收托 50 名嬰幼兒
98	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1 月份至 11 月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；另 12 月份服務費用須等年結算完成後方能辦理驗收付款事宜，因年結算涉及后里焚化廠 112 年 8 月 5 日遭逢雷擊事故導致主匯流排受損致全廠全停爐檢修 5 日，並連帶影響汽輪發電機跳脫長達 17 日，屬遭遇天災事由，嚴重影響前開雙方履約年保證售電收入及年保證交付量情形，本案已完成契約年保證售電收入扣減作業及非天災影響之月損失賠償金，刻正辦理年結算簽辦作業，將盡速辦理驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
99	112AP00 034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	85	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已依約清運完成，預計於 113 年 8 月底前完成總驗收。
100	112AP00 057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	129,050	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
101	112AP00 095	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	112 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,448	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
102	112AP00 102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書行程辦理
103	112AP00 118	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	113 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	38,850	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 113 年 7 月 15 日提報期中報告。 統計至 6 份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-6 個月 2. 特定陳情公私場所現場查核作業-20 家 3. 應用微型感測器協助污染源巡查作業-6 個月 4. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-6 個月 5. 環境污染專案查核及調查作業-8 處次 6. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-63.2% 7. 科技化蒐證技術運用-39.0% 8. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-6 個月 9. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-2 場次 10. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-6 個月 11. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-6 個月 12. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 86.5%、憑證核對 53.8%、舊案再移送 49.4% 13. 系統維護及其他行政配合事項-6 個月
104	112AQ00 077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股	A 案					本案於 113 年 6 月 20 日召開鑑價會議，鑑價結果為不通過，序位第一廠商應於文到後 30 日曆天內(7 月 28 日)提送修正後鑑價報告書予本局辦理第二次鑑價。
105	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程履約中
106	112AY01016	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節平台維運推廣及功能擴充案	19,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 31 日驗收。
107	112BD00021	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審 四、112.11.10 校審修正後通過 五、進入細部設計階段 六、113.1.17 提送細部設計(含預算書圖)及施工規範 七、113.3.12 召開細部設計審查會議 八、113.4.8 完成細部設計圖說與預算書 九、113.5.21 召開監造計畫書審查會議 十、辦理公開閱覽作業
108	113A718002	豐原公所/農業及建設課/	113 年度豐原大道共同管道保全與管理維護計畫委託服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理管線業者申請案件及提報 8 月份專職人員輪值表、7 月份管理維護報告及第二季驗收付款事宜
109	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
110	113A736001	龍井公所/社會課/	113 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
111	113AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	113 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案履約中，113 年 6 月份已於 7 月 17 日驗收完成，並於 7 月 19 日付款完成。2. 本案 113 年 7 月份工作項目，廠商已於 7 月 31 日履約完成；另核銷資料依契約規定廠商應於 8 月 7 日前提送，俟提報後，辦理後續驗收付款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
112	113AB00021	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	113 年東海殯儀館汰換空氣污染防治設備 2 套	42,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 7/22 預計進度 38.91%，實際進度 44.9%，廠商備料、廠製(機電系統、冷卻降溫系系統)進行中，依契約執行中。
113	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113 年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	46,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約履約中
114	113AD00007	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中 112 年「強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫」採購案	16,680	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
115	113AD00019	教育局/國民小學/神岡國小	神岡國小-112 學年度午餐廚房設備採購	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/26 日完工預定 8/6 準備驗收
116	113AD00024	教育局/國民小學/大鵬國小	大鵬國小-「臺中市 113 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫」聯合採購案	35,030	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 初驗結束準備進行驗收
117	113AD00028	教育局/國民小學/社口國小	臺中市 113 年校園數位內容與教學軟體採購	53,900	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/29 於本校辦理驗收
118	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 113 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,276	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商進行各校與外師媒合簽約
119	113AD00034	教育局/課程教學科/課程教學科資訊股	臺中市 113 年度中小學資訊科技教室資訊設備暨校務行政電腦更新採購案	76,511	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份辦理全市各校安裝及交貨事宜。
120	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 113 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
121	113AD00047	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局 113 年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	33,350	20	30	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 招標中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
122	113AD00052	教育局/國民小學/大同國小	大同國小-113學年度臺中市國民中小學(中區)學生健康檢查委託專業服務	12,578	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前執行上網公告招標
123	113AD00057	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-113年度臺中市政府教育局機房設備更新及擴充財務採購案	10,388	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案為財物採購，於113年7月22日以甲中總字第1130004275號函請臺中市政府教育局予以適用最有利標方式辦理。
124	113AD01001	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年7月9、10、11日完成維護保養及試運轉。
125	113AD01002	水利局/防災中心/	113年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	15,561	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設備系統建置及維護中。
126	113AD01006	水利局/水利養護工程科/	113年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
127	113AD01008	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	24,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
128	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫(開口契約)	10,510	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
129	113AD01011	水利局/污水設施科/	113年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	27,700	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月月報已核備。
130	113AD01012	水利局/污水設施科/	113年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	21,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作(2)目前施作項目：進行113年7月代操作項目並提送113年5月月報(3)預計完工日期：114年04月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
131	113AD01014	水利局/污水營運科/	113 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 7 月已派工
132	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 5 月 20 日開始履約，工作執行計劃書已備查，辦理派工設計中。
133	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)第 1 次後續擴充	33,751	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
134	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第 1 次後續擴充	23,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行操作維護作業
135	113AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	113 年臺中市管產業園區景觀維護工作	18,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113.7.10 慕山檢送 6 月份工作月報。113.7.10 慕山檢送 8 月份工作規劃月報。
136	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/10 廠商提送 6 月工作月報、6/15 本局備查
137	113AE00009	經發局/商業科/商業科第一股	113 年度臺中購物節	53,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 7 月 16 日完成議價(議約)決標程序，由東森電視事業股份有限公司以新臺幣 5,300 萬元得標承攬，賡續於廠商繳納履約保證金後，辦理簽約程序，依約管理。
138	113AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	113 年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、113/7/9 廠商提送 3 園區 113 年第 2 季環評承諾事項表 2、113/7/9 廠商提送豐洲、精密 113 年上半年環評承諾事項表 3、113/7/11 園管局改訂於 1130816 辦理豐洲園區環評追蹤 4、113/7/15 3 園區 113 年上半年監評承諾事項申報表送

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								園管局 5、113/7/16 訂於8月7日辦理用水空污生態宣導教育訓練 6、113/7/18 豐洲園區113年第2季監測報告送環境部 7、113/7/19 豐洲園區5口監測井水位不足報環保局 8、113/7/22 廠商提送豐洲園區監測井設置規劃書 9、113/7/22 環保局知悉豐洲園區監測井水位不足 10、113/7/23 通知廠商辦理用水回收率現場輔導作業
139	113AE00038	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2024 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/12 辦理活動開跑記者會、7/27 辦理就是愛鍋烤徵件競賽初賽+抽第一階段100組萬元鍋烤抵用券
140	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成2家。2. 刻正規劃辦理「政府機關及學校用電效率管理計畫」協談會1場次。3. 節電氛圍建構(節電FB宣導貼文)完成2則。
141	113AE00046	經發局/工業科/工業科第三股	都市計畫內未設污水處理設施工業區污水處理可行性評估(臺中市關連工業區二、三期)委託專業服務案	10,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 113 年 7 月 11 日開標。 2. 原定 113 年 7 月 25 日辦理評選會議，因受凱米颱風影響延期辦理(預計於 113 年 8 月 6 日召開評選會議)。
142	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約相關事宜
143	113AF00040	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	113 年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理橋梁定期檢測業務
144	113AF00049	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託服務案-第一次後續擴充	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
145	113AF00052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第1次後續擴充)	10,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
146	113AF00060	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	113 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	10,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，辦理 1~4 期請款。
147	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案修復工程委託規劃設計於 113 年 4 月 2 日決標，決標廠商為大匠工程顧問有限公司，刻正辦理規劃作業中，「規劃作業期初報告書」於 7 月 8 日核定，依契約廠商應於 45 日內(113 年 8 月 23 日)提送「規劃作業期末報告書」，廠商預計提前於 113 年 8 月 12 日前提送，並預計提送後一周召開審查會議(暫訂 113 年 8 月 19 日)。另經費籌措大簽，經地政局表示已無相關經費可支用，惟經主計處通知已納入 114 年度預算審查會議案件，如奉核准，將納編於 114 年區段徵收作業基金，刻正結簽中。
148	113AF00080	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
149	113AG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/7/10 提送 6 月報，並於 7/12 備查。
150	113AG00014	交通局/交通行政科/	113 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 6 月份請款案件已付款
151	113AG00018	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	10,962	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22。
152	113AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,146	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
153	113AG00022	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	24,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、旨案第一階段成果報告書業於 113 年 5 月 31 日提送，經審查後，請該公司再次修正，該公司於 113 年 7 月 10 日提送第一階段成果報告書，刻正辦理審查事宜，後續將依契約辦理標案執行事宜。 二、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
154	113AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 113 年 7 月 5 日完成驗收，刻正辦理核銷中。
155	113AG00031	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中，第一批及第二批點位會勘完成，第三批點位刻正辦理會勘中
156	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 1 月 1 日開始履約，尚在履約中。
157	113AG00037	交通局/停管處/設施工程課	112 年度臺中市公有停車場綠美化新建維護(後續擴充)	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
158	113AG00045	交通局/交通規劃科/	113 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	11,950	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 2 月 17 日上網公告，113 年 3 月 12 日開標，113 年 3 月 15 日召開評選會議於 113 年 3 月 27 日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標。 2、本案於 113 年 3 月 28 日開始履約，廠商 113 年 4 月 15 日提送工作執行計畫書，本局 113 年 4 月 23 日核備工作執行計畫書，並於 113 年 5 月 31 日撥付第 1 期款。 3、廠商於 113 年 6 月 24 日提送修正期中報告，並訂於 113 年 7 月 31 日召開期中審查會議。 付款進度：113 年 5 月 31 日撥付第一期款 179 萬 2,500 元
159	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/11 簽約，6/20 提報專案計畫書，7/23、26、29 教育訓練上課
160	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成簽約相關作業。
161	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與	13,520	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 113 年 6 月 28 日辦理議價、決標，契約起訖期間為：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			增修功能					113年7月2日(機關公文通知日)起至114年12月31日止。
162	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市113年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於112年9月12日招標文件簽辦，並於112年9月22日完成招標文件核定。 2.案於112年10月3日上網公告。 3.案於112年10月24日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案於112年11月23日辦理評選完成。 5.本案評選紀錄於112年11月30日發送在案，並於113年1月3日決標完成。 6.刻正依契約書內容辦理派工事宜。 7.廠商已於113年7月19日提送第一期成果，刻正辦理驗收事宜。
163	113AH00002	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅營運管理委託案	19,861	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中
164	113AH00012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/7/5決標作業完成。刻正辦理第一期專案中。
165	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	35	30	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案原113/6/5上網公告招標，因114年先期計畫經本府審查小組刪減金額，於113/7/2公告無法標。本案將變更標案期程，重新招標。
166	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
167	113AH00026	都發局/綜合企劃科/	臺中市豐潭雅神都市計畫(豐原地區)通盤檢討規劃	19,000	40	35	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 113年7月23日開標，共一家廠商投標(龍邑公司)，原訂113年7月26日召開評選會議(因故延至113年8月1日)，113年7月26日發評選會議開會通知單，113年7月30日採購工作小組討論服務建議書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
168	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 數量一~二-輔導社區成立管理組織、輔導社區開會，113/7/5 前繳交 113 年 6 月報表。數量二於 7/27 辦理 1 場法令宣導說明會(台中樂居學堂)-北屯區場。
169	113AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理委託	14,213	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
170	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件準備中。
171	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/3 上網公告招標，7 月份為等標期，預計 8/2 開標
172	113AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2024 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/12 辦理決標(議價)，參與議價廠商計 1 家，議價後決標廠商為豪聖廣告材料有限公司。
173	113AK00004	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,897	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
174	113AK00010	社會局/家暴中心/成人保護組	113 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	27,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 79 案。 第 2 區受理新案為 76 案。 第 3 區受理新案為 59 案。 第 4 區受理新案為 58 案。 第 5 區受理新案為 64 案。 第 6 區受理新案為 61 案。
175	113AK00013	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,487	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 30 案
176	113AK00018	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 113 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	14,935	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
177	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
178	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
179	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒。
180	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
181	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
182	113AK00025	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 6 月報表。 2. 依契約執行。 3. 辦理第二季核銷。
183	113AK00030	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,549	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約。
184	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
185	113AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
186	113AK00037	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備及執行。 3. 刻正辦理核銷作業事宜。
187	113AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
188	113AK00040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中
189	113AK00043	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年臺中市兒童發展社區資源中心	56,815	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案 12/12 開標. 12/22 評選. 12/29 決標 2. 已完成各中心契約簽訂事宜 3. 各中心函報工作人員. 2/1 已召開第 1 季聯繫會議 4. 各中心方案陸續函報核備中 5. 4 月已完成 6.8 區兒資中心第 1 次契約變更. 6. 第 1 季已核銷. 刻正辦理第 2 季核銷中 7. 方案持續辦理中. 7 月底-8 月初進行各中心之個案訪視輔導
190	113AK00045	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 113 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務社會福利服務採購案	29,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供日間照顧及養護服務中。
191	113AK00047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
192	113AK00048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
193	113AK00049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
194	113AK00051	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	13,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.函備各項活動計畫 2.個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3.辦理第二季核銷
195	113AK00052	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,661	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理 113 年第二季核銷
196	113AK00054	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	113 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	41,644	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
197	113AK00055	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	113 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1121110800-04)	10,708	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)六月份社區輔導辦理情形摘要如下：1. 第一區：(1)工作人員督導及教育訓練 1 場次 5 人次。(2)社區工作人力培訓(選修)5 場次 156 人次。(3)社區訪視輔導(含面、電訪)137 場次 570 人次。(4)社區分級輔導 1 場次 1 人次。(5)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 27 場次 288 人次(含專家學者導入社區 5 場次、月例會 5 場次)。(6)標竿社區 22 場次 221 人次(含專家導入社區 12 場次)。(7)輔導紀錄：表八 130 則、表十 7 則。(8)社區人才資料庫清單新增 1 名。2. 第二區：(1)工作人員督導及教育訓練 2 場次 21 人次。(2)社區工作人力培訓(必修)4 場次 129 人次。(3)社區訪視輔導(含面、電訪)112 場次 191 人次。(4)社區分級輔導 1 場次 22 人次。(5)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 35 場次 159 人次(含工作坊 2 場次、月例會 4 場次)。(6)標竿社區 8 場次 212 人次(含專家導入社區 5 場次)。(7)輔導紀錄：表八 112 則、表十 3 則。
198	113AK00067	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 113 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	10,163	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月物資指定日為 7 月 24 日，履約期限為 7 月 23 日至 7 月 25 日，廠商已於 7 月 25 日完成履約。
199	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.依據契約約定事項及期程辦理中。2.6 月份水電費於 7

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		一股						月4日簽准動支。3. 第二季設施設備修繕暨汰換於7月10日簽准動支。4. 第二季業務費於7月19日簽准動支。
200	113AK00070	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113年臺中市身心障礙者服務中心計畫	38,011	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
201	113AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113年度臺中市輔具資源中心服務計畫	54,515	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約委託事項期程辦理。
202	113AK00077	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	113年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	233,929	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
203	113AL00005	勞工局/就業安全科/	113年度職業訓練委託案(一)	19,756	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理18班，1月11日決標，已開訓18班，結訓7班，培訓524人。
204	113AL00009	勞工局/福利促進科/	113年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,844	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至7月開案晤談共計152人次，推介成功就業149人次。
205	113AL00031	勞工局/福利促進科/	113年度身心障礙者養成訓練計畫	10,510	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案按摩班已於4/29開訓。 零件作業員班已於6/3開訓。 清潔服務人員訓練班已於6/17開訓。 行政文書數位資料處理人員訓練班已於6/24開訓。 餐飲製備與服務訓練班已於7/2開訓。
206	113AL00042	勞工局/就業安全科/	113年度職業訓練委託案(二)	10,747	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理10班次，已於6月4日辦理決標，已開訓1班，培訓30人，餘班別續積極招生。
207	113AM00021	警察局/交通警察大隊/執法組	113年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
208	113AM00 048	警察局/後勤科 /	113 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,136	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 案於 112 年 12 月 20 日上網公告，於 113 年 1 月 23 日開資格標，因廠商家數未達 3 家流標，於 113 年 1 月 25 日第 2 次上網公告，2 月 1 日開標，2 月 20 日評選，案於 3 月 1 日決標，履約期限至 7 月 24 日，廠商因故尚未報完工，已積極督促廠商儘速報申報完工。
209	113AM00 071	警察局/犯罪預防科/	113 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	102,750	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依進度管制履約中。
210	113AM00 088	警察局/後勤科 /	113 年警察制服採購案	11,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 6 日上網公告，於 3 月 7 日開資格標，3 月 21 日決標，履約期限至 9 月 7 日，現由廠商履約中。
211	113AM00 090	警察局/後勤科 /	113 年行政人員服裝採購案	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 29 日上網公告，於 4 月 1 日開資格標，4 月 18 日評選，案於 4 月 25 日決標，現由廠商履約中。
212	113AM00 092	警察局/資訊室 /	113 年度 M-Police 警用行動載具汰換增購案	17,661	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
213	113AM00 105	警察局/交通警察大隊/執法組	113 年度手提式雷達測速照相設備採購案	37,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
214	113AN00 012	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	113 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,380	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
215	113AN00 013	消防局/災害管理科/災害管理科減災規劃股	臺中市 113 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購	11,793	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商業於 113 年 7 月 15 日函送本案期中報告書初稿 20 份。
216	113AN00 022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113 年度消防衣採購案	30,870	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
217	113AN00 025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年度小型水箱消防車 5 輛、水庫消防車 6 輛採購案	76,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
218	113AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年水箱消防車 24 輛	180,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
219	113AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	18,393	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商刻正履約中
220	113AN00039	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年度救災機器人 4 組採購案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案於 6 月 27 日宣布決標，因決標後查有政府採購法第 50 條應撤銷決標之情形，依規辦理撤銷決標並重新辦理第 3 次招標作業。 二、第 3 次招標業於 7 月 30 日開標，資格標審查合格，預計於 8 月 7 日辦理評選。
221	113A000011	衛生局/食品藥物安全處/檢驗組	113 年液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)採購案	12,200	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 4 月 9 日決標，得標廠商為美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司，已履約完成，並於 7 月 26 日來函申請驗收。
222	113A000038	衛生局/疾病管制科/	113 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	24,109	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 7 月 16 日簽辦招標文件，並於 7 月 19 日核定招標文件。本案採分組決標方式辦理，共分 59 組，113 年 7 月 24 日公開招標。
223	113AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	113 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	15,290	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約相關規定執行中。
224	113AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作	18,291	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
225	113AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(113 年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
226	113AP00006	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								事宜。
227	113AP00007	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年)	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份至5月份服務費用已完成付款等作業；廠商已提送6月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業，將盡速辦理請款付款等事宜。
228	113AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年)	217,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月份請款費用俟監督公司審核完畢後儘速辦理請款作業。
229	113AP00009	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6月份請款費用俟監督公司審核完畢後儘速辦理請款作業。
230	113AP00014	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫	21,121	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 按契約執行中
231	113AP00018	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	11,664	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年7月5日提送六月份工作成果報告 113年7月7日辦理大型循環杯路跑活動 113年7月10日提送第二季綠色採購成果報表 113年7月13日辦理四季百貨宣導活動(大甲) 113年7月15日提送建立校際及機關團體與企業之不用品流通機制規劃書 113年7月15日提送資源回收宣導兌換活動規劃書(第八至九場-推動蔬果裸賣) 113年7月16日辦理7月份工作檢討會 113年7月18日提送計畫經理異動一案 113年7月19日提送辦檢查證之相關文件 113年7月19日提送7月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 113年7月23日提送檢視本市一般廢棄物應回收及試辦回收進退場機制規劃書 113年7月26日辦理大潤發蔬果裸賣活動 113年7月27日辦理領先蔬果裸賣活動

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								113年7月28日辦理領先蔬果裸賣活動 113年7月29日提送計畫工程師異動乙案 113年7月30日辦理第七次績效進度管理會議
232	113AP00 020	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	113年度臺中市辦理 垃圾減量、資收巡查及 宣導計畫	18,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務已僱用 113 人，5 月動支共計 612,522 元。(2) 協助辦理 113 年希望資收站計畫本月 25 處，累計 123 處。(3) 辦理永保安康計畫頒發感謝狀 1 場次。(4) 輔導本市應回收廢棄物回收業辦理消防安全作業本月 49 場，累計 299 場。(5) 辦理源頭減量及資源回收設攤宣導，累計 6 場次。(6) 協助家電健檢維修 269 件，累計 1,769 件。(7) 輔導績優示範社區，共有 28 家社區有意願參加，已輔導 22 家，並有 1 家社區已提交資料。(8) 辦理社區子車陳情案稽查業務累計 7 處，宣導累計 20 場次。(9) 辦理本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查 15 處，累計 86 處。(10) 配合本局辦理阿罩霧培養土兌換活動 1 場，累計 6 場。(11) 彙整本市社區、攤商與餐飲業等各單位廚餘流向 88 處，累計 635 處。(12) 環保農園維護，已完成第二期抽籤及第一次翻土。(13) 辦理源頭減量限塑輔導工作 166 件，累計 1,762 件。(當月執行數量，統計期間:113 年 7 月 1 日~7 月 30 日)
233	113AP00 021	環保局/西屯區 清潔隊/	113 年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫 (112 年後續擴充)	30,786	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
234	113AP00 023	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度臺中市南 B 區 委託民營清除機構 清 運垃圾、資源回收工作 (後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已完成 4 月、5 月請款作業。 2、廠商完成清運 6 月、7 月尚未完成請款。
235	113AP00 027	環保局/環境檢 驗科/環境檢驗 科檢驗股	113 年環境檢驗實驗 室擴充及汰換儀器設 備	20,850	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，廠商於 7 月 29 日來函提報已於 7 月 23 日完成交貨及教育訓練等所有應履約內容，刻正辦理驗收相關作業。
236	113AP00 029	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	113 年臺中市水質科 技執法暨低碳 AI 管制 計畫	18,875	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 113 年 7 月 2 日評選；113 年 7 月 10 日決標；113 年 7 月 18 日依契約提交履約保證金繳納證明及保險資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
237	113AP00031	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,180	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 7 月份維運作業；完成目視巡檢作業計 283 台次；第二季綠色採購成果完成。
238	113AP00037	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	113 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,400	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約工作規範事項，於 7 月 15 日前完成本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。第二梯次登革熱防治噴藥工作於 7 月 16 日開始執行。
239	113AP00044	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	113 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 完成 6 月份 TSP、空品分析、工作月報等。測站功能查核。作業系統升級、防火牆更新。6 月 28 日舉行空品數據智慧應用第一次工作檢討會。
240	113AP00050	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 113 年 7 月 10 日提送 6 月執行成果報告。 二、 統計自 113 年 2 月 15 日至 113 年 7 月 18 日，完成事業廢棄物相關許可審理 2466 件，畜牧場現場查核 21 家次、斃死豬集運車輛攔檢 7 次、清除機構現場查核 380 家次、處理機構現場查核 14 家次、再利用機構現場查核 171 家次、其他各類交辦 63 家次、列管場址巡查 83 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 455 車次。
241	113AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 底渣再利用 5 月份執行成果已於 7 月 16 日辦理驗收，6 月份月報刻正審核程序中。
242	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件前置作業
243	113AP00057	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度各式環保車輛與機具維修保養案	99,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
244	113AP00059	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	11,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113.7.23-召開工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
245	113AP00063	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113 年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	19,765	30	55	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 民眾申請案件累計書面審查 409 件，其中完成現場審查 198 件。執行清理 89 件(122.45 公噸)。 2. 累計執行宣導說明會 10 場次。
246	113AP00073	環保局/大里區清潔隊/	113 年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
247	113AP00074	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	113 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/4 淨零種子教師培訓 2. 7/12 低碳公私交流會議 3. 7/15 永續低碳城市及氣候變遷因應推動會
248	113AP00076	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年購置多功能運輸車(抓斗式資源回收車)2 輛	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
249	113AP00079	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,866	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113. 7. 16 召開工作範疇界定會議。2. 餘依契約規範辦理。。
250	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氧前驅物分析調查計畫	13,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已發包，執行中
251	113AP00083	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市餐飲業、環保祭祀、農廢露燃及室內空品管制宣導計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 7 月 5 日完成簽約，目前依規劃進度辦理。
252	113AP00084	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	19,300	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/7/30 工作檢討會議
253	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/25 開始履約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
254	113AP00097	環保局/大甲區清潔隊/	113 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 業已於 113 年 5 月 15 日辦理評選作業，已於 113 年 6 月 5 日決標。 2. 截至 113 年 7 月 30 日止共計辦理 4 梯次出團作業。
255	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度購置消毒防霧霧炮車	13,000	30	10	-20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件結簽陳核中
256	113AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度特種清潔車輛汰舊換新採購-轉運車	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/2 決標，由永昌益實業有限公司得標，廠商履約中。
257	113AP00107	環保局/清水區清潔隊/	113 年度電動機車採購案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
258	113AP00108	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 12 日開標，因投標家數未達 3 家而流標，7 月 23 日第二次開標，因廠商報價未進入本局底價而廢標，預計 8 月 6 日辦理第三次開標。
259	113AP00109	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度資源回收車購置案	77,600	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
260	113AP00120	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	51,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前依規劃進度執行。
261	113AP00122	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年度機動車輛聲音照相科技執法設備	14,448	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月 17 日公開招標。
262	113AP00123	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案目前履約中。
263	113AQ00021	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份圖書通閱分裝已運送完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
264	113AQ00023	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113 年度圖書館營運勞務承攬採購案	29,206	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月圖書館營運勞務承攬採購完成
265	113AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案	50,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「一般圖書」已於 7/12 完成第 6 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
266	113AQ00030	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案(兒童圖書)	35,280	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案採購標的「兒童圖書」已於 7/12 完成第 6 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
267	113AQ00067	文化局/市立圖書館/數位資訊課	113 年臺中市立圖書館圖書自動化系統建置委外服務採購案	18,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行專案進度管理作業
268	113AQ00071	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館資訊資源向上集中建置案後續擴充	11,157	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商已於 113 年 4 月 25 日完成驗收，正持續辦理各項設備財產登帳彙整及中央補助款申請作業。
269	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館 113 年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 7 月 4 日公開招標，並預計 113 年 8 月 6 日開標。
270	113AR00016	地政局/中山地政/第二課	113 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,353	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理地籍調查、界址測量及協助指界中
271	113AR00017	地政局/中正地政/第二課	113 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	11,308	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 113 年 3 月 14 日完成第一次交貨。
272	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 6 月 26 日完成契約書簽約，7 月進度廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
273	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區:大雅區) 勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 已於 113 年 7 月 3 日簽約,廠商履約中。
274	113AR00025	地政局/資訊室/ /	113 年度臺中市政府地政局及各地政事務所資訊軟硬體設備擴充與整合案	15,382	40	35	-5	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 7/16 第二次開標,7/22 辦理評選
275	113AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	35	40	5	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案招標文件已於 7/9 開標,7/15 召開評選會議。
276	113AU00008	地稅局/房屋稅科/房屋稅股	113 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	36,817	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 房屋稅繳款書等列印、寄送作業原訂於 113 年 7 月 31 日付款,提前於 113 年 7 月 3 日付款完竣,金額 1,154 萬 133 元。
277	113AY01001	數位局/數位匯流科/ /	臺中市政府 113 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 於 7 月 2 日辦理內部稽核說明會及 ISMS 修訂說明會。 2. 於 7 月 10 日交付六月份月報。3. 於 7 月 10 日至 11 日辦理內部稽核作業。4. 於 7 月 16 日召開資安月會。5. 於 7 月 17 日交付資通服務委外廠商查核報告及內部稽核報告。6. 於 7 月 23 日及 8 月 7 日參加資安專職人員資安專業訓練。7. 於 7 月 26 日辦理所屬機關稽核作業(地方稅務局)。8. 7 月 29 日已提前交付期中報告書(含上半年應交付文件電子檔)。
278	113AY01005	數位局/數位匯流科/ /	臺中市政府 113 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	37,983	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 本月查核點期中報告/第二次交貨完成日期已於 7 月 23 日完成。
279	113AY01006	數位局/數位匯流科/ /	臺中市政府 113 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,113	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 月報於 7/15 交付。 2. 月會於 7/12 召開。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
280	113AY01010	數位局/系統規劃科/	113 年公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	11,257	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已於 7 月 10 日召第二季公文工作報告會議。 2、已於 7 月 26 日舉辦學校公文教育訓練。
281	113AY01012	數位局/數位匯流科/	113 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	36,108	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商已如期於 7 月 8 日交付 6 月份運作服務月報。 2. 於 7 月 10 日召開工作月會。
282	113AY01017	數位局/整合應用科/	淨零生活數位點數平台建置案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 業於 7 月 10 日向鈞長簡報本案重點規劃內容，7 月 18 日召開 7 月分工作會議，7 月 29 日討論系統 UI 初步設計，後續將依契約及會議決議持續辦理。
283	113AY01020	數位局/數位匯流科/	113 年度市政機房伺服器網路核心交換器及路由器汰換案	11,840	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 7 月 10 日、7 月 24 日召開專案工作會議。 2. 於 7 月 12 日簽訂契約。 3. 承商於 7 月 26 日提交專案管理計畫書等文件。
284	113AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維運案	14,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7 月 10 日截止投標。 2. 7 月 11 日開標。 3. 7 月 17 日評選。 4. 7 月 23 日決標。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：113/07/01 至 113/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%	件數			%
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)			(6)/(8)	(7)		(7)/(8)	(8)			(9)
合計	129,580	16,223	37,670	183,473	56,904	99.69	178	0.31	0	-	57,082	109,321	166,403	90.70	1.84	17,070	9.30	16,543	527	
秘書處	939	126	221	1,286	332	100.00	0	-	0	-	332	829	1,161	90.28	1.36	125	9.72	125	0	
民政局	2621	301	573	3,495	1370	100.00	0	-	0	-	1,370	1834	3,204	91.67	1.49	291	8.33	290	1	
財政局	1279	145	371	1,795	445	99.78	1	0.22	0	-	446	1209	1,655	92.20	1.52	140	7.80	140	0	
教育局	6082	1272	3238	10,592	4811	99.94	3	0.06	0	-	4,814	4459	9,273	87.55	1.71	1,319	12.45	1,160	159	
建設局	3082	506	783	4,371	876	99.43	5	0.57	0	-	881	2929	3,810	87.17	1.67	561	12.83	482	79	
社會局	10994	1332	2030	14,356	4748	99.54	22	0.46	0	-	4,770	8243	13,013	90.65	2.21	1,343	9.35	1,330	13	
警察局	4889	626	1158	6,673	2449	100.00	0	-	0	-	2,449	3614	6,063	90.86	1.52	610	9.14	591	19	
衛生局	6468	924	1983	9,375	2820	100.00	0	-	0	-	2,820	5750	8,570	91.41	2.16	805	8.59	788	17	
環境保護局	8149	1569	5213	14,931	5583	99.34	37	0.66	0	-	5,620	7478	13,098	87.72	2	1,833	12.28	1,768	65	
地政局	4041	493	988	5,522	2197	99.55	10	0.45	0	-	2,207	2883	5,090	92.18	1.82	432	7.82	432	0	
經濟發展局	7579	860	1845	10,284	2473	99.80	5	0.20	0	-	2,478	7063	9,541	92.78	1.78	743	7.22	742	1	
新聞局	590	118	147	855	129	99.23	1	0.77	0	-	130	603	733	85.73	2.29	122	14.27	121	1	
主計處	808	114	225	1,147	235	100.00	0	-	0	-	235	791	1,026	89.45	1.91	121	10.55	121	0	
人事處	1208	150	185	1,543	328	100.00	0	-	0	-	328	1077	1,405	91.06	1.72	138	8.94	138	0	
研考會	1129	119	222	1,470	221	100.00	0	-	0	-	221	1101	1,322	89.93	1.24	148	10.07	148	0	
政風處	673	70	143	886	177	100.00	0	-	0	-	177	601	778	87.81	2.02	108	12.19	108	0	
勞工局	3706	786	2254	6,746	2328	99.87	3	0.13	0	-	2,331	3655	5,986	88.73	1.91	760	11.27	743	17	
水利局	8110	1026	2150	11,286	3317	99.94	2	0.06	0	-	3,319	6585	9,904	87.75	2.34	1,382	12.25	1,360	22	
地方稅務局	12077	661	4467	17,205	6338	100.00	0	-	0	-	6,338	10036	16,374	95.17	0.92	831	4.83	830	1	
農業局	3989	648	1075	5,712	1713	99.94	1	0.06	0	-	1,714	3321	5,035	88.15	2.17	677	11.85	664	13	
交通局	4446	498	1015	5,959	1360	100.00	0	-	0	-	1,360	4100	5,460	91.63	1.58	499	8.37	476	23	
觀光旅遊局	1466	251	609	2,326	725	100.00	0	-	0	-	725	1300	2,025	87.06	2.06	301	12.94	296	5	
法制局	2114	162	912	3,188	733	100.00	0	-	0	-	733	2251	2,984	93.60	1.25	204	6.40	204	0	
消防局	7041	361	512	7,914	840	99.88	1	0.12	0	-	841	6719	7,560	95.53	1.9	354	4.47	351	3	
文化局	1492	247	635	2,374	685	99.13	6	0.87	0	-	691	1441	2,132	89.81	1.62	242	10.19	237	5	
客委會	474	91	116	681	121	100.00	0	-	0	-	121	491	612	89.87	1.76	69	10.13	69	0	
都市發展局	20954	2134	3744	26,832	8437	99.06	80	0.94	0	-	8,517	15949	24,466	91.18	2.17	2,366	8.82	2,331	35	
原民會	993	197	312	1,502	389	99.74	1	0.26	0	-	390	940	1,330	88.55	3.11	172	11.45	168	4	
運動局	1635	360	391	2,386	605	100.00	0	-	0	-	605	1502	2,107	88.31	2.03	279	11.69	235	44	
數位治理局	552	76	153	781	119	100.00	0	-	0	-	119	567	686	87.84	1.95	95	12.16	95	0	

二、區公所

起迄日期：113/07/01 至 113/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月制稿 數	合計	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(8)+(9)				(4)-(10)							
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)			(7)/(8)	(8)		(9)	(10)			(10)/(4)
合計	50,011	4,856	13,002	67,869	20,486	99.92	16	0.08	0	-	20,502	41,983	62,485	92.07	1.34	5,384	7.93	5,380	4			
中區區公所	1092	87	237	1,416	305	100.00	0	-	0	-	305	1016	1,321	93.29	1.23	95	6.71	95	0			
東區區公所	1288	161	320	1,769	490	100.00	0	-	0	-	490	1121	1,611	91.07	1.37	158	8.93	158	0			
西區區公所	1633	133	448	2,214	648	100.00	0	-	0	-	648	1367	2,015	91.01	1.15	199	8.99	199	0			
南區區公所	1607	253	413	2,273	692	100.00	0	-	0	-	692	1376	2,068	90.98	1.56	205	9.02	205	0			
北區區公所	1915	214	727	2,856	1111	100.00	0	-	0	-	1,111	1569	2,680	93.84	1.41	176	6.16	176	0			
西屯區公所	2319	153	516	2,988	1067	100.00	0	-	0	-	1,067	1772	2,839	95.01	1.14	149	4.99	149	0			
南屯區公所	2271	151	538	2,960	966	100.00	0	-	0	-	966	1797	2,763	93.34	1.25	197	6.66	197	0			
北屯區公所	3168	223	659	4,050	1242	100.00	0	-	0	-	1,242	2449	3,691	91.14	1.34	359	8.86	359	0			
豐原區公所	2052	172	764	2,988	1042	100.00	0	-	0	-	1,042	1750	2,792	93.44	1.16	196	6.56	196	0			
大里區公所	2182	235	576	2,993	886	100.00	0	-	0	-	886	1858	2,744	91.68	1.55	249	8.32	249	0			
太平區公所	2894	216	913	4,023	1159	100.00	0	-	0	-	1,159	2509	3,668	91.18	1.19	355	8.82	355	0			
清水區公所	1811	136	354	2,301	765	100.00	0	-	0	-	765	1381	2,146	93.26	1.04	155	6.74	155	0			
沙鹿區公所	1719	171	500	2,390	672	100.00	0	-	0	-	672	1528	2,200	92.05	1.45	190	7.95	190	0			
大甲區公所	1735	163	577	2,475	906	100.00	0	-	0	-	906	1405	2,311	93.37	1.29	164	6.63	164	0			
東勢區公所	1501	156	368	2,025	574	100.00	0	-	0	-	574	1288	1,862	91.95	1.35	163	8.05	163	0			
梧棲區公所	1463	143	380	1,986	543	100.00	0	-	0	-	543	1315	1,858	93.55	1.26	128	6.45	128	0			
烏日區公所	1697	155	338	2,190	638	100.00	0	-	0	-	638	1399	2,037	93.01	1.39	153	6.99	153	0			
神岡區公所	1520	138	311	1,969	665	100.00	0	-	0	-	665	1163	1,828	92.84	1.32	141	7.16	141	0			
大肚區公所	1374	164	240	1,778	441	100.00	0	-	0	-	441	1163	1,604	90.21	1.35	174	9.79	174	0			
大雅區公所	1883	226	607	2,716	912	100.00	0	-	0	-	912	1629	2,541	93.56	1.12	175	6.44	175	0			
后里區公所	1567	207	512	2,286	715	100.00	0	-	0	-	715	1336	2,051	89.72	1.56	235	10.28	235	0			
霧峰區公所	1591	148	396	2,135	612	100.00	0	-	0	-	612	1372	1,984	92.93	1.29	151	7.07	150	1			
潭子區公所	1545	129	436	2,110	676	100.00	0	-	0	-	676	1249	1,925	91.23	1.31	185	8.77	185	0			
龍井區公所	1562	175	287	2,024	583	100.00	0	-	0	-	583	1300	1,883	93.03	1.49	141	6.97	141	0			
外埔區公所	1262	129	240	1,631	416	100.00	0	-	0	-	416	1065	1,481	90.80	1.28	150	9.20	148	2			
和平區公所	1738	209	554	2,501	726	97.84	16	2.16	0	-	742	1479	2,221	88.80	2.17	280	11.20	279	1			
石岡區公所	1088	117	196	1,401	283	100.00	0	-	0	-	283	978	1,261	90.01	1.2	140	9.99	140	0			
大安區公所	1228	151	246	1,625	353	100.00	0	-	0	-	353	1112	1,465	90.15	1.67	160	9.85	160	0			
新社區公所	1306	141	349	1,796	398	100.00	0	-	0	-	398	1237	1,635	91.04	1.28	161	8.96	161	0			

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		354	0	8	3	15	11	40	19	85	10	6	3	25	8	33	5	11	27	0	28	6	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・本月件數		51	0	1	0	1	0	1	2	8	2	2	1	3	4	4	2	0	9	0	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
・累 計		405	0	9	3	16	11	41	21	93	12	8	4	28	12	37	7	11	36	0	36	6	0	11	0	1	1	0	0	0	1	0	0
資料來源・本府		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		47	0	1	0	1	0	1	2	8	2	2	1	3	4	4	2	0	8	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	37	0	0	0	0	0	1	1	7	1	1	1	3	2	4	2	0	5	0	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	依 限	34	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1	3	2	4	2	0	5	0	6	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	72.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	87.50	50.00	50.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	55.56	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	14	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	35	0	0	0	0	0	1	1	7	1	1	1	3	2	4	2	0	5	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日
資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	15	0	1	3	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0
・本月件數	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	19	0	1	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0
資料來源・本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

臺中捷運股份有限公司																																		
		數位治理局																																
		運動局																																
		原住民族事務委員會																																
		客家事務委員會																																
		研究發展考核委員會																																
		政風處																																
		人事處																																
		主計處																																
		地方稅務局																																
		新聞局																																
		法制局																																
		地政局																																
		文化局																																
		環境保護局																																
		衛生局																																
		消防局																																
		警察局																																
		勞工局																																
		社會局																																
		觀光旅遊局																																
		農業局																																
		水利局																																
		都市發展局																																
		交通局																																
		建設局																																
		經濟發展局																																
		教育局																																
		財政局																																
		民政局																																
		秘書處																																
項目		總計																																
受理情形・上月累積		345	0	2	0	3	122	4	18	13	1	0	2	11	1	141	0	10	4	0	6	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	
・本月件數		54	0	0	0	0	21	4	2	1	0	1	0	0	0	22	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
・累 計		399	0	2	0	3	143	8	20	14	1	1	2	11	1	163	0	12	4	0	6	3	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	
已結	合 計	44	0	0	0	0	17	2	2	1	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	44	0	0	0	0	17	2	2	1	0	0	0	0	0	20	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	占受理件數百分比	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.91	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	10	0	0	0	0	4	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	未逾限	9	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	7	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	37	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	11	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
・本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	12	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		25267	67	204	32	661	624	2056	4710	2732	226	527	176	474	578	5112	314	1993	3567	110	272	97	44	353	3	23	9	42	3	4	178	19	57
・本月件數		4478	4	31	16	88	121	490	744	545	53	99	35	74	98	821	53	362	600	35	44	23	6	60	0	14	6	9	0	1	37	2	7
・累 計		29745	71	235	48	749	745	2546	5454	3277	279	626	211	548	676	5933	367	2355	4167	145	316	120	50	413	3	37	15	51	3	5	215	21	64
資料來源・陳情整合平台		4478	4	31	16	88	121	490	744	545	53	99	35	74	98	821	53	362	600	35	44	23	6	60	0	14	6	9	0	1	37	2	7
已結	合 計	3131	4	25	13	59	56	384	684	298	43	58	28	49	66	588	36	247	305	31	29	19	6	48	0	3	0	9	0	1	33	2	7
	依 限	3066	4	25	13	59	56	341	677	285	42	58	28	49	66	588	35	247	305	31	29	19	6	48	0	3	0	9	0	1	33	2	7
	逾 限	65	0	0	0	0	0	43	7	13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.92	100.00	80.65	81.25	67.05	46.28	78.37	91.94	54.68	81.13	58.59	80.00	66.22	67.35	71.62	67.92	68.23	50.83	88.57	65.91	82.61	100.00	80.00	0.00	21.43	0.00	100.00	0.00	100.00	89.19	100.00	100.00
未結	合 計	1347	0	6	3	29	65	106	60	247	10	41	7	25	32	233	17	115	295	4	15	4	0	12	0	11	6	0	0	0	4	0	0
	未逾限	1330	0	6	3	29	65	95	60	242	10	41	7	25	32	232	17	115	295	4	15	4	0	12	0	11	6	0	0	0	4	0	0
	已逾限	17	0	0	0	0	0	11	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2965	4	25	9	55	38	367	663	294	35	53	26	47	56	577	36	224	305	28	29	19	6	14	0	3	0	9	0	1	33	2	7
	・轉權責機關處理	130	0	0	4	1	9	17	21	4	6	5	2	0	7	1	0	16	0	3	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	36	0	0	0	3	9	0	0	0	2	0	0	2	3	10	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	1473	0	11	1	41	36	86	158	268	9	32	6	18	32	326	19	153	230	2	16	2	0	20	0	1	0	2	0	0	4	0	0
	未 結	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		24	0	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	13	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1930	4	18	65	46	41	70	28	75	155	176	211	100	127	90	32	77	112	62	41	76	48	50	88	68	23	22	12	13
・本月件數		330	1	4	7	10	6	2	12	21	31	24	12	18	12	26	6	12	17	11	15	23	4	3	23	15	3	7	1	4
・累 計		2260	5	22	72	56	47	72	40	96	186	200	223	118	139	116	38	89	129	73	56	99	52	53	111	83	26	29	13	17
資料來源・陳情整合平台		330	1	4	7	10	6	2	12	21	31	24	12	18	12	26	6	12	17	11	15	23	4	3	23	15	3	7	1	4
已結	合 計	301	1	4	7	8	6	2	10	19	25	20	11	18	10	25	6	12	16	10	14	21	3	3	22	14	3	6	1	4
	依 限	301	1	4	7	8	6	2	10	19	25	20	11	18	10	25	6	12	16	10	14	21	3	3	22	14	3	6	1	4
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.21	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	83.33	90.48	80.65	83.33	91.67	100.00	83.33	96.15	100.00	100.00	94.12	90.91	93.33	91.30	75.00	100.00	95.65	93.33	100.00	85.71	100.00	100.00
未結	合 計	29	0	0	0	2	0	0	2	2	6	4	1	0	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0
	未逾限	29	0	0	0	2	0	0	2	2	6	4	1	0	2	1	0	0	1	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	292	1	4	7	8	6	2	10	19	25	20	11	17	9	24	6	12	14	8	13	21	3	3	22	14	3	5	1	4
	・轉權責機關處理	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	64	0	0	2	4	6	3	2	2	3	2	7	1	4	10	0	1	8	1	1	0	2	1	2	0	1	1	0	0
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		5287 3	41	404	92	1066	1897	6481	1320 3	5018	1059	1150	376	962	813	8799	529	2060	7069	189	330	177	79	282	2	19	27	231	29	4	354	23	108
・本月件數		1019 2	9	72	18	146	458	1362	2523	1096	224	186	89	164	179	1533	92	381	1251	39	74	27	13	47	0	19	8	79	3	0	80	5	15
・累 計		6306 5	50	476	110	1212	2355	7843	1572 6	6114	1283	1336	465	1126	992	1033 2	621	2441	8320	228	404	204	92	329	2	38	35	310	32	4	434	28	123
已結	合 計	7382	6	60	16	113	266	1053	2300	572	186	115	78	136	121	1046	63	245	668	32	47	23	12	42	0	2	7	78	3	0	72	5	15
	依 限	7207	6	60	16	113	266	913	2297	549	186	112	78	136	121	1042	63	245	667	32	47	23	12	42	0	2	7	78	3	0	71	5	15
	逾 限	175	0	0	0	0	0	140	3	23	0	3	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	72.4 3	66.6 7	83.3 3	88.8 9	77.4 0	58.0 8	77.3 1	91.1 6	52.1 9	83.0 4	61.8 3	87.6 4	82.9 3	67.6 0	68.2 3	68.4 8	64.3 0	53.4 0	82.0 5	63.5 1	85.1 9	92.3 1	89.3 6	0.00	10.5 3	87.5 0	98.7 3	100.0 00	90.0 0	100.0 00	100.0 00	
未結	合 計	2810	3	12	2	33	192	309	223	524	38	71	11	28	58	487	29	136	583	7	27	4	1	5	0	17	1	1	0	0	8	0	0
	未逾限	2765	3	12	2	33	192	272	223	518	38	71	11	28	58	485	29	136	583	7	27	4	1	5	0	17	1	1	0	0	8	0	0
	已逾限	45	0	0	0	0	0	37	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	6951	6	60	2	106	195	972	2174	572	134	112	72	133	111	1036	60	237	659	32	47	23	12	14	0	2	7	78	3	0	72	5	15
	・轉權責機關處理	407	0	0	14	7	71	81	125	0	51	3	2	3	10	3	3	6	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	24	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	0	0	7	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		176	0	3	0	2	0	6	37	0	0	0	0	6	1	33	2	15	14	1	0	0	0	2	0	1	0	53	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		4493	21	62	116	62	133	125	96	187	434	396	435	215	286	99	87	147	251	125	114	309	101	85	259	213	45	36	18	36
・本月件數		902	4	9	22	6	23	25	15	41	99	98	64	42	50	25	17	31	51	31	16	62	16	25	46	45	14	8	2	15
・累 計		5395	25	71	138	68	156	150	111	228	533	494	499	257	336	124	104	178	302	156	130	371	117	110	305	258	59	44	20	51
已結	合 計	804	4	9	20	5	23	23	14	40	80	87	50	39	39	25	17	28	48	27	13	57	14	22	43	42	11	8	2	14
	依 限	804	4	9	20	5	23	23	14	40	80	87	50	39	39	25	17	28	48	27	13	57	14	22	43	42	11	8	2	14
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.14	100.00	100.00	90.91	83.33	100.00	92.00	93.33	97.56	80.81	88.78	78.13	92.86	78.00	100.00	100.00	90.32	94.12	87.10	81.25	91.94	87.50	88.00	93.48	93.33	78.57	100.00	100.00	93.33
未結	合 計	98	0	0	2	1	0	2	1	1	19	11	14	3	11	0	0	3	3	4	3	5	2	3	3	3	3	0	0	1
	未逾限	97	0	0	2	1	0	2	1	1	19	11	14	3	11	0	0	3	3	4	3	4	2	3	3	3	3	0	0	1
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	760	4	9	20	5	23	23	14	40	71	85	50	38	36	25	16	25	48	27	13	50	11	20	39	35	11	7	1	14
	・轉權責機關處理	35	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	1	3	0	1	3	0	0	0	7	3	2	1	3	0	1	1	0
	・不予處理(存查)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		3684	0	16	1	34	18	68	161	855	5	10	0	51	34	2130	158	42	44	1	10	16	0	18	0	3	0	2	1	2	1	0	3
・本月件數		367	0	0	0	5	3	17	96	11	5	1	1	10	6	189	2	3	0	0	1	14	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・累 計		4051	0	16	1	39	21	85	257	866	10	11	1	61	40	2319	160	45	44	1	11	30	0	20	0	3	0	2	1	2	2	0	3
資料來源・總統府		28	0	0	0	1	1	0	3	0	2	0	0	3	6	8	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		313	0	0	0	2	2	12	79	9	3	1	1	7	0	178	1	2	0	0	1	13	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・監察院		4	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		22	0	0	0	0	0	5	13	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	197	0	0	0	1	2	15	53	6	4	1	1	10	6	76	2	3	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	依 限	187	0	0	0	1	2	8	51	6	4	1	1	10	6	76	2	3	0	0	0	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	10	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	53.68	0.00	0.00	0.00	20.00	66.67	88.24	55.21	54.55	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.21	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	170	0	0	0	4	1	2	43	5	1	0	0	0	0	113	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	169	0	0	0	4	1	1	43	5	1	0	0	0	0	113	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	191	0	0	0	1	2	15	52	6	4	1	1	10	3	76	2	3	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：113 年 07 月 01 日至 113 年 07 月 31 日

資料下載日期：113 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		280	0	0	2	1	0	1	0	0	3	217	3	4	21	7	1	3	2	1	0	2	1	1	2	5	2	0	1	0
・本月件數		42	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	
・累 計		322	0	0	2	1	0	1	0	0	5	248	7	4	22	7	1	3	2	1	0	2	2	1	2	7	3	0	1	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		41	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
	依 限	35	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	77.42	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	34	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

