

113年8月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案	27
(一)學校工程.....	27
(二)道路橋梁工程.....	35
(三)交通工程.....	43
(四)水利工程.....	44
(五)水土保持工程.....	50
(六)公有建築工程.....	51
(七)環保工程.....	63
(八)景觀及綠化工程.....	64
(九)觀光遊憩工程.....	66
(十)重劃工程區段徵收工程.....	68
(十一)災修工程：本月無案件.....	71
(十二)其他(財務及勞務採購案用).....	71
參、一般公文處理時效.....	114
一、一級機關	114
二、區公所	115
肆、人民陳情案件管制情形	116
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	116
本府及市長室交辦(區公所).....	117

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	118
服務中心受理(區公所)	119
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	120
市政信箱受理(區公所).....	121
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	122
1999 話務中心受理(區公所)	123
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	124
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	125

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

113 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P26。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

113 年 8 月份總計列管 541 案，進度符合者計 506 案；進度落後者計 26 案，解除列管者計 9 件。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 113 年度 8 月份辦理情形詳見 P27~P113。

113 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	2	0	0	0	14	0	0	1	0	0	8	26
落後件數比率(A/B)	1.69%	3.28%	0.00%	0.00%	0.00%	19.72%	0.00%	0.00%	10.00%	0.00%	0.00%	2.85%	4.81%
總件數(B)	59	61	8	31	2	71	2	8	10	8	0	281	541
占整體落後比率	3.85%	7.69%	0.00%	0.00%	0.00%	53.85%	0.00%	0.00%	3.85%	0.00%	0.00%	30.76%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、113 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.84 天，詳見 P114。

二、113 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.34 天，詳見 P115。

肆、人民陳情案件管制情形

113 年 8 月新收案件數共受理 1 萬 6,914 件，較 7 月受理件數 1 萬 6,421 件，增加 3%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 62 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P116~P117。

二、服務中心受理：

共受理 74 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P118~P119。

三、市政信箱受理：

共受理 5,027 件，逾限未結案件共計 35 件，逾限未結案比率 0.70%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P120~P121。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,339 件，逾限未結案件共計 75 件，逾限未結案比率 0.66%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P122~P123。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 412 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	這幾日全球瘋巴黎奧運，許多市民也守在電視機前觀看賽事，看到臺灣代表隊選手全力奮戰的身影很開心也很感動，尤其羽球男雙組合「麟洋配」李洋、王齊麟拿下臺灣首面金牌，更是讓民眾熱血沸騰，謝謝他們為國爭光。隨著奧運將於 8 月 11 日閉幕，選手們陸續返台，其中柔道好手連珍羚、楊勇緯、林真豪等人於今日早上返抵國門，他們代表國家參賽，是國家的戰士，因此市長親自前往接機，歡迎他們回家。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	8 月 8 日是父親節，父親扮演家中重要支柱的角色，從不吝惜為家人「付清」，市長已於 8 月 3 日表揚本市將近 400 位模範父親，也請市民別忘了給爸爸祝福和擁抱，感謝他們的辛苦付出，多陪他聊天並出外踏青，讓爸爸身體更健康，今天再次代表市府向全天下的爸爸說聲父親節快樂。	本府各機關	02	遵照辦理。
3	市長於 7 月 22 日率市府團隊訪美，期間因凱米颱風路徑下修將影響臺中，市長認	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	為關鍵時刻應與市民同在，於是下機後決定立刻返臺，再次感謝市民於颱風來襲時配合防颱工作，市府團隊也不眠不休積極因應並迅速恢復市容，行有餘力建設局、環保局等發揮「同島一命」精神馳援臺南、彰化、雲林等其他中南部縣市災後環境清理工作，讓生活恢復正常，市長也在完成颱風督導工作後遵守與美國姊妹市的約定，繼續訪美行程，一星期內往返美國兩次，相當辛苦，但此次出訪仍有三大收穫：市長信守承諾再訪美國，讓姐妹市和美國友人看到市府的誠意及誠信，有助未來城市間交流、合作更順利；我們成功行銷「科技臺中」，讓世界看見臺中優質的半導體、晶圓，以及完整的尖端科技智慧產業鏈，瞭解投資臺中是最正確的選擇；最後是拜訪在異鄉打拚的臺商，例如繼光香香雞、85 度 C 等，為他們加油打氣，與僑胞之間也行進良好互動，未來將持續城市交流，就如同臺灣開發東部蘭陽的第一功臣吳沙所說「路若會通，子孫會成功」，透過國			

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	際交流，為臺中締結愈多的國際好朋友和姐妹市，也可以讓市民得到更多的照顧。			
4	經濟部最新統計資料出爐，今年(113 年)第 2 季臺中市在公司、商業登記表現亮眼：商業登記家數成長 4,348 家、成長率 3.35%；商業登記資本額成長 11.88 億元、成長率 4.92%；公司登記家數成長 3,986 家，公司登記資本額成長率 5.74%，共計奪下 6 項冠軍。自 110 年第 2 季起，臺中市在公司、商業登記已連續 13 季維持至少 4 項全國冠軍的好成績，顯示臺中投資環境備受企業肯定，市府將持續積極陪伴市民一起拚經濟。	經濟發展局	04	臺中作為製造業重鎮，投資臺灣三大方案臺中家數截至今年 7 月底已達 312 家，維持六都第一，業者都是來自各領域的隱形冠軍。為提供在地業者完善的國際展銷平台，本府加速興建臺中國際會展中心，工程進度已超過 9 成，預計今年完工、明年營運，加上綠美圖、水湳轉運中心、臺中巨蛋等重大建設相繼投入，投資環境將更形完善，盼攜手產業打造宜居富市的美好臺中。
5	第二屆臺中鍋烤節正如火如荼舉辦中，歡迎民眾踴躍下載台中通暨購物節 APP 並加入會員，於 8 月 15 日前天天投票，增加中獎機會，活動將於 8 月 10 日、8 月 21 日各抽出 100 組鍋烤券，壓軸更抽出一台汽車，歡迎各地民眾與親朋好友一起來臺中享用美味鍋烤大餐。	經濟發展局	05	一、第二屆「2024 臺中鍋烤節」邀請民眾選出「十大火鍋燒烤店家」，只要下載「臺中通暨購物節 APP」，自 7 月 15 日-8 月 15 日於「2024 臺中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得 300 組萬元鍋烤抵用券，活動共分三階段抽獎，於 7 月 27 日、8 月 10 日及 8 月 21 日各抽出 100 組萬元鍋烤抵用券，

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				最後市府會公布 APP 票選出的十大火鍋燒烤店家。 二、截至 8 月 12 日總投票數已超過去年 442 萬，並已抽出第一、二階段各 100 位萬元鍋烤抵用券幸運得主，中獎者可使用至 9 月 30 日。
6	為鼓勵年輕族群學習正確的交通安全知識，市府自 8 月 1 日至 11 月 30 日止提供機車駕訓補助名額 1,000 位，優惠對象不限臺中市民，只要年滿 18 歲且在這 4 個月期間前往本市普通重機駕訓班上課(現行學費 2,800 至 3,700 元)，並取得普通重型機車駕照，就可獲得本市加碼訓練補助經費 1,500 元，加上交通部補助的 1,300 元訓練費，總計可獲得 2,800 元補助費用，呼籲尚未有駕照的民眾趕快報名上課，深入學習交通安全相關資訊，安全上路、平安回家。	交通局	06	一、依據交通部公路局台中區監理所統計，8 月 1 日至 8 月 14 日本市所提供 1,000 人補助名額已使用 620 人。 二、本府後續持續結合社區、鄰里、機關、團體(社團)及學校場合，利用各類管道加強宣導各類交通安全觀念，並宣傳機車駕訓課程重要性，另同步規劃於 9 月大專院校開學季入校進行交通安全宣導時，一併宣傳機車駕訓補助事宜。
7	市府自 8 月起配合衛福部「青壯世代心理健康支持方案」，委託本市合作機構提供 15 至 45 歲民眾每人 3 次免費心理諮商(部分機構須自付掛號費，詳情可上衛福部官	衛生局	07	衛生福利部於 113 年 8 月 1 日起，延續並擴大「青少年心理健康支持方案」，本市配合委託該方案合作機構提供 15 歲到 45 歲有心理諮商需求的青壯世代，每人 3 次

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	網查詢)，有需求的民眾可以撥打專線(04)2515-5148 尋求專業協助。			免費心理諮商服務。歡迎有需求之民眾攜帶身分證明文件，可透過掌握「查詢、預約、準備、諮商」四個口訣，於衛福部官方網站查詢本市合作之機構進行預約。歡迎有需求的民眾撥打服務專線(04)2515-5148，另截至 113 年 8 月 8 日止，本市共計 55 家合作機構，本方案預計可提供 12,207 人次使用。
8	市政會議定期安排介紹臺中藝術家的創作，今天介紹倪朝龍老師的版畫「啟航」。倪老師曾前往日本國立兵庫教育大學藝術教育所攻讀碩士學位，歸國後先後任教於國立臺中教育大學、亞洲大學、國立勤益科技大學，也擔任過國立臺中教育大學附屬實驗小學的校長，擅長版畫、油畫創作，作品曾獲全省美展大會獎、日本 IFA 油畫首獎等多項大獎，更於 103 年獲頒「全國教育奉獻獎」受總統召見。此外，倪老師也積極參與畫會活動，曾任近 20 年中部美術協會理事長，並創立臺中市美術教育學會，對藝文發展及美術教育的推廣貢獻良多。今天介紹的版畫「啟航」創作於 104	文化局	08	除已於市政會議介紹趙宗冠老師、陳銀輝老師、曾得標老師、簡嘉助老師、倪朝龍老師作品外，本局已提供研考會未來市政會議投影介紹施永華老師、張淑美老師、江明賢老師、謝里法老師、劉國東老師、王守英老師、詹前裕老師等 7 位藝術家之生平、作品簡介及作品圖檔，將陸續於市政會議介紹，讓臺中市民更加了解臺中在地藝術能量。

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	年，於 107 年由臺中市立美術館購藏，是倪老師 98 年造訪福建時以當地漁村為題材創作的作品，他以素描水彩速寫捕捉當地景色，回臺後再依照草稿完成。作品呈現福建當地的淺灘風貌，線條錯綜複雜、層次分明，畫面接近黑白的風格，也傳遞了藝術家對於自然景觀與懷舊事物的感性情懷。臺中市有很多藝文中心，常年都有不同的優秀作品展覽，歡迎民眾踴躍前往欣賞。			
9	針對今日新聞局「光影臺中，璀璨發光-臺中影視扶植政策及成果報告」專案報告，臺中有舒適的氣候，更擁有全臺最大的攝影棚及亞洲最大的造浪池，陸續吸引國內、外劇組前來拍攝，其中有許多作品甚至奪得坎城影展、臺北電影節、金馬獎等大獎肯定，未來我們將持續扶植影視產業，也歡迎各地劇組前來臺中拍攝，讓觀眾看到美好的影視作品，也讓世界看見臺中。	新聞局	09	臺中市近年來推動影視產業發展不遺餘力，設立影視單一協拍窗口，提供包含中臺灣影視基地在內的專業拍攝設備，並積極因應各劇組需求提供協拍服務，不論是《做工的人 電影版》在全台最大會展場館-台中國際會展中心工地進行高難度的拍攝，或是電影《疫起》協調台中舊澄清醫院在拆除前夕供劇組陳設、拍攝，新聞局都積極居中協調各局處排除困難，透過跨機關的整合，完成高規格的影視作品，未來仍會持續耕耘，期望讓臺中的影視產業創造更進一步，開啟新的視界。

臺中市政府第 635 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
10	日前研考會已行文通知各機關及各區公所，有關墊付案件請於接獲中央補助款核定函後，10 個工作天內簽准提報市政會議審議，惟目前仍有少數機關有延遲簽報情形，請大家確實遵守規定並把握時程辦理，以利業務之運作。	本府各機關	10	遵照辦理。
		各區公所	10	遵照辦理。

臺中市政府第 636 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	2024 巴黎奧運已圓滿落幕，臺灣總共摘下 2 金、5 銅，成績亮眼，每一位參加世界最高運動殿堂「奧運」的選手都是國家的戰士，謝謝他們在國際舞臺上全力為國爭光，我也要特別感謝臺中的 4 位國手，分別是柔道楊勇緯及林真豪、輕艇張筑涵及吳少璿在本屆賽事上的精采表現。接下來帕運即將登場，選手們目前正在左營國訓中心集訓，運動局預計明日前往探視本市 2 位選手，為他們加油打氣。	運動局	01	奧運結束後，緊接著帕拉林匹克運動會於 8 月 28 日至 9 月 8 日於法國巴黎登場，本市此次共有兩位選手分別為桌球好手林姿妤、柔道好手張少豪取得門票參賽，教練部分共有桌球教練王明月、田徑教練張福生及隊職員黃阿平共計 5 人，本局前於 8 月 14 日由游副局長帶領本局同仁及偕同本市身心障礙體育總會前往高雄左營的國家運動訓練中心關心備戰狀況及代表市長加油打氣，預祝選手及教練均能勇奪佳績；目前賽事已進行到一半，其中本市教練王明月指導桌球好手林姿妤在 9 月 1 日勇奪巴黎帕運女子雙打銀牌，柔道好手張少豪也將在 9 月 6 日出賽，本局將持續關心選手戰況，並規劃於 9 月 10 日前往接機及後續安排到府恭賀事宜。
2	為因應國際淨零碳排趨勢，市府積極實踐聯合國永續發展目標，成果獲得肯定，「2024 亞太暨臺灣永續行動獎」評選近期公布成績，臺中市政府從亞太地區眾多城市中脫穎而出，連續二年獲得最高榮譽「宜居永續城市獎-Outstanding City」，	本府各機關	02	遵照辦理。

臺中市政府第 636 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	在永續行動獎項中也獲得 1 特優、8 金、8 銀、6 銅的優秀成績，總共抱回 24 座獎項，獲獎數排名六都第一，市府未來將繼續致力打造幸福、永續、安全的富市臺中。			
3	暑假是求職旺季，除了畢業生求職外，也有民眾想轉職。為幫助市民順利就業並協助各產業找到合適人才，8 月「富市臺中，就業成功」徵才活動預計辦理 20 場次，總計 50 家廠商共襄盛舉，提供超過 2,500 個優質職缺，其中也有不少高薪職缺，例如知名企業「中部汽車」開出薪資上看 7 萬元的銷售顧問職缺；成立近 40 年的「創維塑膠」開出薪資上看 6 萬元的工程師職缺；光學鏡頭大廠「先進光電」提供薪資最高 5 萬 9 千元的(品保)技術助理職缺，詳情可上臺中市就業服務處官網查詢，歡迎求職民眾及社會新鮮人踴躍參加。	勞工局	03	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(113)年度截至 8 月 30 日新登記求職人數為 48,096 人，新登記求才人數為 75,831 人，顯見就業媒合需求強勁，本局於 8 月份規劃辦理「富市台中就業成功」系列徵才活動，邀集中部汽車、創維塑膠、先進光電、大銀微系統及萬安保全等 50 家次廠商，辦理 20 場徵才，超過 2,500 個優質職缺。 二、臺中市政府於 8 月份規劃系列徵才活動，積極開發在地職缺，如 8 月 9 日於后里區墩東里活動中心辦理后里區徵才，及 8 月 31 日至 9 月 1 日連續兩天於中友百貨公司辦理職得薪動徵才，提供民眾多元優質職缺。另外，本局亦積極開發數個高薪職缺，

臺中市政府第 636 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				如攜手知名企業「中部汽車」開出薪資上看 7 萬元的銷售顧問職缺，成立近 40 年的「創維塑膠」開出薪資上看 6 萬元的工程師職缺，光學鏡頭大廠「先進光電」提供薪資最高 5 萬 9 千元的(品保)技術助理職缺，以及提供近 578 個學經歷不拘職缺、147 個部份工時兼職職缺及 435 個實習機會，與本市在地優質廠商合作，一同助市民朋友就業。 三、為使市民朋友周知活動資訊，主動運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及本局就服處「就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。
4	近日氣候不穩定，時有局部性大雨，氣象預報本週四開始全臺可能會有大雨或豪	本府各機關	04	遵照辦理。

臺中市政府第 636 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	雨發生，請各機關加強排洪、治水、疏濬，也呼籲市民預先防範，避免大雨造成災情發生。			
5	針對今日數位治理局「臺中服務 e 櫃檯，市民服務大平台」專案報告，日前市府團隊出訪美國，其中一個參訪地點是科技巨擘微軟(Microsoft)公司美國總部，參訪過程除了瞭解微軟對未來城市科技的打造與發展外，我們也分享臺中在智慧城市的管理與應用，在互相經驗交流分享後，微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理也在社群平台公開讚許臺中市政府在智慧城市的應用以及推動的成效，這是相當不容易的事。各局處在管理、稽查、市民服務、考核等也應朝向數位化邁進，因此請各局處持續積極與數位治理局合作，除了基本業務外，再擴大充實數位服務，讓政府服務效能更加提升。	數位治理局	05	本局將持續與各局處合作推廣服務 e 櫃檯（以下簡稱本系統）： 一、不定期舉辦教育訓練，協助各機關了解並使用本系統。 二、配合本府之網站稽核檢測作業，協請各機關檢視業務是否皆已更新至本系統。 三、持續廣納各方建議進行系統優化及功能增修。
		本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 637 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	手球是歐洲的主流運動，本市也是推廣手球重要的城市之一。臺中市學校手球運動團隊遠征歐洲參加國際分齡賽傳來捷報，3 所學校總計抱回 4 座冠軍獎盃，分別是 2024 年義大利蒂拉摩國際手球分齡賽，龍井國小奪得男子組 U12 冠軍、崇倫國中獲男子組 U14 及女子組 U16 雙料冠軍；2024 年斯洛維尼亞科佩國際手球分齡賽，大新國小拿下女子組 U11 冠軍，恭喜這些隊伍，也感謝他們為臺中爭光。	教育局	01	一、教育局全力加強學校競技運動的發展與提升，包括出國及跨縣市參賽補助、聘任教練人力、設置基層運動選手訓練站、運動團隊及社團補助、運動防護計畫。每年持續編預算外，也積極向中央爭取各項計畫補助經費，協助學校購置競賽裝備、訓練器材及改善訓練環境，培訓更多臺中好手，持續為臺中發光。 二、針對龍井國小男子 U12、大新國小 U11、崇倫國中男子 U14 及女子 U16 等 3 校 4 隊伍榮獲國際手球分齡賽冠軍案，教育局已於 8 月 13 日進行表揚，嘉許全隊師長、教練及選手，肯定學校努力及付出。
2	臺中市技職教育推動成果獲得肯定，教育部最近公布「112 年辦理技術及職業教育獎勵案」，臺中市獲評最高「優等」獎，已是本市自 106 年國立及私立高中職改隸至今連續第 7 年獲得「優等」肯定，相當不容易，感謝全市 26 所技職學校師生	教育局	02	臺中市秉持在「在地人才，在地培育；在地產業，在地用才；扎根臺中，接軌國際」的技職願景，積極在海區清水國中、中區安和國中、山區石岡國中成立「區域職業試探與體驗示範中心」，提供全市小五到國中階段學生在影視、美容美髮、餐飲、觀光、資訊科技、電子產業、智慧生活等

臺中市政府第 637 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	的努力，市府未來也將繼續挹注資源，讓臺中市的技職教育持續發展。			方面的試探及體驗，112 年度累計辦理超過 350 場次職探課程，參與人次逾 7,000 人次；高中階段則透過建教合作班、實用技能學程及契合式專班的開辦與電動車技術教學中心、智慧製造技術教學中心的成立，進行課程共備、選手培訓及產業實習，縮短理論與實務距離，每年並透過全國技藝(能)競賽檢視學生學習成果，以賽促學。
3	臺中石岡熱氣球嘉年華已成為中臺灣最受矚目的特色活動之一，第四屆活動訂於 8 月 23 日至 25 日在石岡區土牛運動公園盛大登場，這次不僅規劃 6 場熱氣球繫留(繩索固定熱氣球「定點升降」)升空體驗、8 分鐘華麗煙火及閉幕光雕噴火秀等精彩活動，開幕記者會更邀請到奧運金牌李洋及林郁婷擔任來賓，歡迎民眾踴躍參加，也可順道規劃臺中山城(包括新社、石岡、東勢及和平地區)之旅，民眾可以採果、吃美食、參加活動，體驗山城浪漫好風情。	石岡區公所	03	第四屆臺中石岡熱氣球嘉年華活動已於 8 月 23 日至 25 日順利辦理完畢，期間規劃「奧運雙金加持」、「精彩音樂饗宴」及「480 秒煙火光雕噴火秀」三大亮點，廣受民眾熱烈迴響，3 日狂吸逾 20 萬人湧入石岡，徒步區國校巷萬人空巷，擠得水洩不通。舉辦 4 年以來廣受好評，連年擴大舉辦，讓大家就近在中部就能體驗熱氣球升空，成功打響在地活動品牌，盡情感受台中山城美好風光。
		本府各機關	03	遵照辦理。
4	中秋佳節即將來臨，市府推薦 13 家由身障機構、團體及庇護工場的朋友們用心製	社會局	04	一、製作 113 年臺中市身心障礙機構團體與庇護工場中秋型錄進行推廣。

臺中市政府第 637 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	作且經主管機關審核通過的優質中秋禮盒，相當精美，自用、送禮兩相宜，詳細產品資訊及訂購方式可查詢社會局官網「優先採購業務專區」。			二、辦理相關優採教育訓練。 三、辦理相關宣導活動。 四、頒發感謝牌給購買達 5 萬元以上個人或團體。
		本府各機關	04	遵照辦理。
5	針對今日民政局「臺中市各區里活動中心現況及未來規劃」專案報告，臺中市由原臺中縣及原臺中市合併升格，過去活動中心名稱並未統一，原臺中市大多稱為里活動中心、也有稱集會所、長青會館；原臺中縣則多為社區活動中心，僅豐原區與太平區為里活動中心，為避免市民在使用時有所疑慮，本人任內統一稱為市民活動中心。由於許多活動中心已啟用多年，因此不會強制改銜換牌，俟新建或整修之際才一併更換，避免浪費公帑。本市興建活動中心有三大原則，首先，因預算有限，所以會優先改建有結構安全疑慮的活動中心。第二，若原活動中心是因市府政策規劃影響而拆除，如市政路延伸工程就拆除協和里活動中心，市府會編列預算再蓋回來。第三，為提高預算使用效益，將優先	民政局	05	一、新建中 13 座活動中心均配合以「市民活動中心」方式規劃命名。 二、市長任內已興建啟用 20 座里(市民)活動中心，目前尚有 13 座興建中、4 座規劃中，興建總計 33 座，經費高達 17 億元，全力滿足地方區里需求，發揮活動中心多元化功能。 三、持續朝本市里活動中心興改建原則之「土地無償取得」及「多里聯合使用」為前提，由區公所尋覓合適土地後，向市府提案獲核定後由區公所編列預算執行。

臺中市政府第 637 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	興建「聯合活動中心」，滿足更多里民使用需求。另外，有些活動中心使用年限已經很久，沒有電梯、冷氣等設備，市府也會針對此類仍能使用的活動中心進行改造。市府重視地方鄰里發展，目前臺中平均 1.27 里就有 1 座市民活動中心，普及率高居六都第一，未來將會持續評估規劃興建市民活動中心，以滿足地方需求。			
6	綠美圖為本人任內重要施政目標之一，預計明年底落成啟用，文化局已啟動先導計畫，出版第一本文宣「引 FLOW」，引導市民認識綠美圖，刊物中介紹建物特色及展覽活動資訊等，讓愛好藝文的朋友們對綠美圖有更深入的瞭解。	文化局	06	一、雙月訊「引 FLOW」已於今年八月出版首刊，為臺中市立美術館固定雙月份出版之刊物。輕薄短小的報導型文章與設計，讓讀者可以快速掌握美術館當期活動或計畫回顧、在地與國際藝文資訊報導。 二、本雙月訊特別採用中英並列的刊名，從刊名到內容皆蘊含著臺中市立美術館位處南北交會點，自中間點傳遞資訊、向外多方流動串連、引發提問的意象，也呼應綠美圖建築中藝術與知識流動、相遇的特性。 三、「引 FLOW」除了可線上閱讀外，每期印製近 8,000 份發送至各縣市圖書

臺中市政府第 637 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				總館、臺中市各文化場館、臺中市交通站點、臺中市各區公所、市立圖書館各分館、全台美術館和部分藝文場所、獨立書店等處，讓民眾可以免費索取。

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	第二屆臺中鍋烤節圓滿落幕，共 592 家業者報名，與第一屆相比多了 103 家，總投票數更高達 498 萬 4,749 票，感謝店家的熱烈參與。此外，許多商家的業績在活動期間成長成長 2 至 3 成，吸引人潮與錢潮，也成功推廣臺中鍋烤美食。	經濟發展局	01	一、第二屆臺中鍋烤節共吸引 592 間店家參加，總投票數達 498 萬 4,749 票，2024 台中鍋烤節於 8 月 21 日揭曉「十大火鍋燒烤店家」票選結果，各組第一名分別是火鍋品牌組新馬辣經典麻辣鍋台中公益店，火鍋巷弄美食組八豆食府精緻鍋物、燒烤品牌組老井極上燒肉美村店、燒烤巷弄美食組乳牛牧場戶外碳烤獲得，並由市長登門貼紅榜祝賀。 二、統計自去年舉辦鍋烤節至今，台中市餐飲業含火鍋及燒烤的家數成長 3%，營收成長 2 至 3 成；且價值萬元抵用券 300 萬獎金全數回流參賽店家，成功帶動業績成長達三成，其中 150 萬限山海屯區合作店家使用，希冀民眾至山海屯區使用鍋烤抵用券，同時帶動當地觀光商機、提升經濟效益。
2	2024 米其林必比登推介名單出爐，臺中共 27 家餐廳上榜，遍及全市山、海、屯、都各生活圈，飄香國際，感謝觀旅局特別推出「2024 米其林指南必比登推介餐廳」	觀光旅遊局	02	一、《臺灣米其林指南 2024》完整名單已於 8 月 27 日公布，本市 9 家餐廳得到星級肯定，共摘下 11 顆星，另有 30 家入選餐廳，必比登推介 27 家餐

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	電子地圖，歡迎遊客按圖索驥尋美食，並發掘更多優質隱藏料理。另外，《臺灣米其林指南 2024》摘星名單也在 8 月 27 日公布，臺中 9 家餐廳得到星級肯定，共摘下 11 顆星，另有 30 家入選餐廳，包含必比登推介 27 家餐廳，今年共計 66 間餐廳入榜米其林指南，歡迎國內外遊客遊覽臺中觀光景點之餘，順道安排享用米其林美食。			廳，今年共計 66 間餐廳入榜米其林指南。其中「MINIMAL」由必比登推介晉升一星，為全球第一間獲得米其林一星肯定的冰淇淋店；「卉寓」陳廷諭主廚則獲得「米其林指南年輕主廚大獎」、「元紀」曾雅惠侍酒師獲得「米其林指南侍酒師大獎」殊榮，展現本市餐飲業多元性及深厚潛力。 二、為積極帶動美食觀光產業市場，並便利遊客按圖索驥探尋米其林推薦料理，本局推出「2024 米其林指南必比登推介餐廳」及「2024 米其林指南星級暨入選餐廳」電子地圖，讓遊客規劃遊程時除了有代表景點選擇外，還可輕鬆、順道將米其林名單入袋。本局並致力整合進榜餐廳名單，邀請國外嘉賓感受臺中米其林與地方的魅力，如今(2024)年 2 月份日本青森縣參訪團來台中燈會表演，本局邀請青森縣副知事等嘉賓至米其林入選餐廳「膳馨」體驗精緻台菜料理，後續也將持續邀請國外友好城市、名人網

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				紅、媒體及旅遊業者等推廣臺中米其林餐廳，並透過媒體宣傳及社群平台分享推薦等管道提高本市美食討論聲量，提升國內外旅客造訪吸引力。
3	「中華民國第 64 屆中小學科學展覽會」於 8 月 23 日公布結果，全國共 405 件作品，在各縣市激烈競爭之下，臺中獲得 33 座獎項，恭喜獲獎的同學，也感謝學校及老師的指導，市府將持續協助引入專業人力資源、挹注更多經費支持，提供全方位科學教育環境。	教育局	03	一、「全國中小學科學展覽會」主要在增進師生研習科學機會，激發學生對科學研習興趣與獨立研究之潛能，於每年 7 月底進行比賽。今年度因受凱米颱風影響，延至 8 月 19 日至 21 日進行線上評審，並於 8 月 23 日公布結果。臺中市有 49 件作品參賽，共有 33 件作品獲得 47 座獎項。 二、本案執行規劃如下： (一)每學年度 10 月辦理臺中市中小學「科展指導教師研習工作坊」，由專業師資引領教師進行科展指導實務研討，協助教師提升專業能力，精進科展指導技巧。 (二)每學年度 12 月辦理「高級中等以下科研卓越獎助實施計畫」收件，獎助師生從事科學研究，提供 30 件獲獎助作品邀請專家學者進行作品指導、

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				實驗器材或耗材等補助費用，激勵優秀師生持續投入科研發展。 (三)每學年度辦理「臺中市中小學科學展覽會競賽」，於 3 月收件，4 月進行初賽及複賽，得獎作品展覽於科博館，並由各組、各科第一名代表參加全國賽。 (四)獲得全國賽第一名之師生，恭請市長於市政會議前接見並頒獎。
4	臺中市申請特定工廠及納管工廠共 10,170 家，未登記工廠輔導家數至少 2,500 家以上，因此經發局工作量龐大，感謝同仁積極輔導未登記工廠合法化，且自 110 年起連續 3 年在「各地方政府輔導未登記工廠成效」評比中奪得全國第一，獲中央高度肯定。未來市府將持續積極稽查並輔導廠商完成改善，讓中部產業聚落合法化，安心生產拼經濟。	經濟發展局	04	輔導未登記工廠辦理特定工廠登記部分，共分為三個階段，分別為「納管申請、工廠改善計畫及取得特定工廠登記」，自特定工廠登記制度自 109 年 3 月上路，本市申請特定工廠及納管工廠合計共 1 萬 170 家，收件數居全國之冠，目前已輔導受理 7,345 件納管工廠、核定超過 3,393 件工廠改善計畫、2,136 家取得特定工廠。輔導土地變更合法使用部分，目前有 159 家提出申請用地變更，迄今累計核准 19 家。多數位於烏日區、大里區、神岡區，從事機械設備製造業、金屬製品製造業及塑膠製品製造業等行業，輔導合法化面積合計

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				達 9.96 公頃、太陽光電設置面積總計 3.3 公頃、裝置容量 6,027.57 瓩、回饋金 2 億 5,685 萬 8,890 元全數繳入農業發展基金、廠商後續投資額達 15 億 4,356 萬 3,676 元。
5	市政會議每兩週向大家介紹一幅臺中藝術家的創作，前幾次都是畫作，今天要介紹的是施永華老師的書法作品《草書白居易詩》。施老師畢業後就在臺中擔任國小教師，退休後則至大學兼課，研修書法藝術長達 50 年以上。民國 88 年以書法作品《狂草四屏》榮獲第四屆大墩美展大墩獎，並自 88 年起連續 4 年於大墩美展獲獎，89 年獲得全省美展第一名、94 年更榮獲全國美展金龍獎首獎，今年 11 月將於大墩文化中心接受「113 年臺中市資深優秀美術家」表揚。《草書白居易詩》創作於民國 101 年，109 年由臺中市立美術館購藏，是根據唐朝詩人白居易的詩篇所作的行草詮釋，特點是橫向筆法非常豐富，讓整幅作品像音樂般充滿動感，又給人十足的視覺享受。另外，施老師於 9 月	文化局	05	除已於市政會議介紹趙宗冠老師、陳銀輝老師、曾得標老師、簡嘉助老師、倪朝龍老師、施永華老師作品外，本局已提供研考會未來市政會議投影介紹張淑美老師、江明賢老師、謝里法老師、劉國東老師、王守英老師、詹前裕老師等 6 位藝術家之生平、作品簡介及作品圖檔，將陸續於市政會議介紹，讓臺中市民更加了解臺中在地藝術能量。

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	14 日至 11 月 10 日將在港區藝術中心舉辦「書生侘寂—施永華七十個展」，歡迎大家踴躍參加，欣賞書法之美。			
6	針對今日秘書處「接軌國際—臺中市城市外交及國際交流推動情形」專案報告，本人擔任市長以來出訪 4 次，首次出訪是當日往返香港，行銷臺中農產品；第二次出訪是前往永續低碳方面的模範國家—英國、荷蘭，參訪過程本市就節能減碳、肉品市場轉型等作深度交流。今年初出訪新加坡則是疫情後的首次交流，上個月則訪問美西地區，未來期盼府內首長、區公所、學校與民間也能與不同城市交流，讓世界看見臺中。除了積極出訪外，本人 2 任任期都延攬外交官擔任副市長，六都只有臺中如此，首任副市長令狐榮達擔任過大使、外交部次長，是國內輩份極高的外交人員；現任副市長黃國榮則擔任過駐蒙古大使、派駐過舊金山辦事處，也是傑出的外交人才。未來在本人任內仍將持續推動國際城市交流，讓世界看見臺中，讓臺中躍上國際舞臺。	秘書處	06	一、市長上任迄今共計出訪 4 次，行程如下： (一)108 年 1 月 28 日市長當日往返香港，行銷臺中農特產。 (二)108 年 9 月 2 日至 9 月 12 日市長率團赴英國及荷蘭進行市政交流。 (三)113 年 4 月 3 日至 4 月 6 日市長率團赴新加坡進行市政交流案。 (四)113 年 7 月 22 日至 7 月 31 日市長率團赴美國姊妹市市政交流及考察。 二、本處 113 年除主辦市長出訪新加坡及美國等案加深國際城市交流之外，亦積極參與國際組織會議，6 月 1 日至 6 月 4 日由張副秘書長大春代表本市參加於新加坡舉辦之 2024 世界城市峰會(WCS)、6 月 3 日至 6 月 8 日林副秘書長率團出席於印尼北米納哈薩舉行之「城市與地方政府聯合會亞太分會 2024 年第 1 次執行局委員會議」。

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
7	今日人事處提案「臺中市政府組織自治條例」相當重要，涉及數位治理局更名及成立第 31 個一級機關： 一、數位治理局更名：臺中為兼顧發展智慧城市與智慧治理，於 111 年成立「數位治理局」，同年中央為加速國家數位轉型而成立「數位發展部」。數位治理局更名主要有二項原因，首先是為使機關名稱切實符合職掌業務，並與中央數位發展部對應；第二則是智慧城市不僅數位治理更要數位發展，未來的業務與目標將更為擴大，以因應更長遠的需求和挑戰，因此更名為「數位發展局」。 二、成立「臺中市政府捷運工程局」：臺中捷運綠線係委託臺北市捷運工程局辦理，接下來還要接續興建藍線、綠線延伸及其他路線，因此未來將是捷運建設的高峰期。全臺有捷運的城市均設有捷運工程局，僅本市尚未成立，且為因應龐大的工程、預算及人	人事處	07	有關提案修正「臺中市政府組織自治條例」一案，為符法制程序，本處將提報本市議會第四屆第 4 次定期會審查，俟議會決議通過後，移請法制局發布臺中市政府組織自治條例及函送行政院備查，並於該院備查後函送銓敘部轉陳考試院備查。
		數位治理局	07	人事處提案已經市府法規委員會審查通過，預定 10 月送臺中市議會備查。

臺中市政府第 638 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 08 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	事需求，因此需成立捷運工程局，俾利路網建設。			
8	以前僅在東部有搭乘熱氣球的機會，石岡區長提出大膽及創新的想法，成為西部第一個舉辦熱氣球嘉年華的城市。首屆舉辦就吸引大量遊客前往，且每年活動都有新意，今年第四屆活動於開幕當天邀請奧運金牌選手李洋及林郁婷擔任嘉賓，活動第二天則有 480 秒的煙火秀，閉幕當天更有光雕秀及重量級歌手演出，總計超過 20 萬遊客前往，不僅為山城地區帶來人潮，也刺激臺中經濟，感謝民政局及石岡區公所的精誠籌劃與全力推動，未來我們將持續舉辦，讓更多民眾體驗山城客庄的魅力。	民政局	08	2024 臺中石岡熱氣球嘉年華區里市政宣導活動已於 113 年 8 月 23 日至 8 月 25 日辦理完畢，未來本局將配合市府政策持續規劃相關活動，並宣導民政業務及重大市政政策，同時推展石岡在地文化特色，期以充分行銷本市，帶動地方經濟活絡。
		石岡區公所	08	第四屆臺中石岡熱氣球嘉年華活動已於 8 月 23 日至 25 日順利辦理完畢，期間規劃「奧運雙金加持」、「精彩音樂饗宴」及「480 秒煙火光雕噴火秀」三大亮點，廣受民眾熱烈迴響，3 日狂吸逾 20 萬人湧入石岡，徒步區國校巷萬人空巷，擠得水洩不通。舉辦 4 年以來廣受好評，連年擴大舉辦，讓大家就近在中部就能體驗熱氣球升空，成功打響在地活動品牌，未來將依預算經費狀況規劃辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 113 年 08 月份 府列管標案進度

資料下載時間：113.09.09

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
113 年 08 月	506 件(93.54%)	22 件(4.07%)	1 件(0.18%)	3 件(0.55%)	9 件(1.66%)	541 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	57 件(96.62%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.69%)	1 件(1.69%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	83	87	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4F 外牆粉刷 外牆貼 2*7 瓷質釉面磚/4F 外牆 2*7 壁磚 廁所抵石子
2	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國小小學-多功能活動中心新建工程	97,200	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 複驗改善中，使用執照申請中。
3	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興	298,520	93	93	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	建工程					1. 甲乙梯屋頂平台落水頭安裝 2. 甲梯樓梯扶手施作 3. 地下室全區泥作收尾，外牆粉刷批土 4. 舞台準備室輕隔間施作 5. 工區周邊混凝土破碎 6. 地下室 EPOXY 地坪研磨機具進場 7. 西側景觀花臺鋼筋綁紮、模板組立 8. 西側景觀花臺混凝土澆置 3000PSI，共計 3.5 米
4	109DD001 57	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	91	95	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月 28 日工程複驗通過。7 月 22 日辦理點交。消防審查 8 月 19 日通過。 無障礙審查後修正中。
5	109DD001 58	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理綠建築送件事宜。辦理履約爭議調解會議事宜。
6	109DD001 62	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、113 年 8 月 8 日使照取得。 二、113 年 8 月 26 日高壓用電變更完成，新電表開始運作。
7	109DD001 64	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	95	100	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	109DD001 65	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小和平樓拆除重建工程	111,945	95	100	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
9	109DD001 73	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	90	94	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 菱形網 2. 扶手及欄杆 3. 爬梯材料
10	109DD001 75	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、112.12.30 辦理驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、辦理 113.2.24 辦理正驗複驗 三、驗收完畢，進行經費結算驗收 四、經費結算中 五、辦理保固金繳納作業 六、保固金已入庫
11	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	91	94	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 113 年 8 月 7 日及 8 月 28 日召開第 49、50 次監造會議。 2. 113/8/1 承商、113/8/5 監造分別提送 113 年 7 月份施工日誌及監造日報表，113/8/8 局處予以備查。 3. 113/8/30 校方申請免初驗。 4. 本(8)月審查同意備查有「第二階段施工預定進度表」。 5. 本(8)月施工概況：校設拆除(含垃圾清運)、整地、景觀工程。
12	109DD00326	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小新建公共化幼兒園校舍	68,500	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 辦理結算中
13	109DD00382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	95	100	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
14	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 戶外排水溝施工、外牆金屬字安裝
15	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	91	93	2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 113 年 8 月 7、19 日假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第 51、52 次監造會議。
16	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	88	89	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 汗水槽體底灌漿
17	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	95	98	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工程結算中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 正驗完成
19	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	87	93	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 景觀工程
20	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	60,000	82	82	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、廁所牆面防水施作。 2、外牆塗料施作。 3、泥作廁所牆面粉光、2 樓室內牆面打底粉光 4、1、2 樓廁所、2 樓及 2 樓夾層室內批土油漆 5、二樓夾層外牆施工架局部拆除 6、水電 1、2 樓拉電線、銜接學校管路配管、水電管道間配管。
21	111DD00065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	90	95	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 於 113 年 8 月 13 日辦理初驗，將於 9 月 3 日前提報缺失改善。
22	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	仁美國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	83	85	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 RC 斜屋頂鋼架施作，鋼構區屋面板進場，3F 室內磨石子地磚施作，BF 消防管路施作
23	111DD00346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 完工驗收完畢，取得使用執照。
24	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	69	78	9	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理中。
25	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	87	88	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 外牆 EPS 骨架及塗料施作 2-3F 廁所馬賽克貼作 樓梯地磚施作 鋁窗拆紙玻璃安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								水溝模板組立與澆置及埋設汙水槽 樓層配電盤箱體及線槽安裝
26	111DD003 71	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 體育館地上 1 樓拆除
27	111DF001 54	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	79	88	9	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工中[牆面油漆批土、馬達安裝及消防施工、外牆粉刷、磨石子地磚施工、木絲板施工(2F)、壁磚施工、車道開挖]
28	112DD000 21	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	79	85	6	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 主體結構體工程。 2. 管線工。 3. 泥作工程。 4. 水電工程。
29	112DD000 29	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	74	76	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-3F 室內泥作施作中、3F 露臺、花台、RF 地坪防水施作中。
30	112DD000 98	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓 A 棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113 年 8 月 2 日開工。2. 假設工程
31	112DD001 02	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 12 日預算書圖審查完成，8 月 28 日上網公開招標。
32	112DD001 06	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	63	64	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 2 月 1 日開工，截至 8 月底止，累計實際施工進度 23.53%
33	112DD001 24	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成招標、決標
34	112DD002 13	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計審核通過

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	63	66	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 4 日監造會議，7 月 13 日監造會議，7 月 22 日監造會議，7 月 22 日金質獎輔導會議
36	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	59	61	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工概況：1.B 棟 1F 版混凝土澆置及整體粉光。2.A 棟 1F 牆模板組立。3.A 棟 1F 水電配管。 查驗項目：1.(B 棟 1F 版混凝土澆置)混凝土 280kgf/cm ² 圓柱試體取樣 2 組，共 10 顆。2.B 棟 1FL 版排水工程配管查驗。3.B 棟整體粉光查驗。4.B 棟 1 樓模版組立查驗。5.B 棟 1FL 樓版鋼筋施工查驗。
37	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	58	58	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工架搭建工程、牆面粉刷層剔除工程
38	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	40	30	-10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1、113 年 8 月 26 日流廢標檢討會議。 2、113 年 8 月 30 日流廢標檢討會議後，第二次減項調整後設計圖說及預算書審查通過。
39	113BD00002	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程	95,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成基本設計規劃審查，進行細部設計中
40	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程	77,209	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 8 月 9 日完成細部設計審查，113 年 8 月 16 日完成細部設計資料提送
41	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/08/07 依照修正後預算書圖資料及招標文件辦理工程重新招標公告，113/08/20 第一次開標，結果流標； 113/08/27 第二次開標，以新臺幣 73800000 元整，由興懋營造股份有限公司決標。
42	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建	94,400	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程					113/08/09 校園規劃審議第 1 次會議
43	113DD000 40	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1130809 決標，與廠商辦理簽約中
44	113DD000 49	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	20	20	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 調整公開閱覽用預算書圖
45	113DD000 61	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113.08.09 第三次校園規劃審議進入小組審查 113.08.30 完成小組審查等待核定
46	113DD000 77	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽辦理完成，進行招標文件準備工作
47	113DD000 79	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程廠商-辦理備料作業 設計廠商-辦理建造執照申請中
48	113DD001 03	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	40	57	17	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 構造物開挖,地下室挖方 2. 工地清理,整地填方及土方暫置 3. 水平支撐橫樑斜撐 4. 斜撐反例墩座(RC)
49	113DD001 08	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	55	56	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 計畫書及材料設備送審資料提送 2. 風雨球場及無障礙坡道遮雨棚拆除 3. 鋼軌樁打設 4. 洗手台及工地監視系統設置
50	113DD001 28	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1130809 召開第二次細部設計會議，結果為修正後通過。修正後送本校核定後送教育局。
51	113DD001 29	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		國小						已完成公開閱覽 目前簽辦工程公開招標
52	113DD001 43	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	55	56	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 拆除破碎、放樣工程、鋼軌樁作業進行中。
53	113DD001 66	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 23 日中市教工字第 1130072501 號函，教育局同意備查送「臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程」營造工地專用章印模單及用印權限表；8 月 27 日學校與巨合營造股份有限公司完成簽約。
54	113DD001 71	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 113 年 6 月 14 日決標，113 年 7 月 22 日辦理開工前協調會議，目前辦理建照執照申請程序中
55	113DD001 92	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」委託規劃設計監造技術服務採購案	210,600	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前進行細部設計規畫中
56	113DD001 98	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 113 年 8 月 2 日檢陳細部設計、預算書圖及監造計劃。另於年 8 月 7 日檢陳施工規範。 2. 已於 113 年 8 月 27 日辦理公開招標，預計 113 年 9 月 18 日辦理第一次開標。
57	113DD002 12	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 製作工程契約書，預計 113/09/26 開工前協調會。
58	113DD002 30	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 暨有構造物地坪拆除
59	113DD002 33	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 因建照尚未取得，未能辦理開工事宜。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	58 件(95.08%)	2 件(3.28%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.64%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	77	82	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆施作、橋面板施作、鋼梁廠內組立加工
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	110AF000 07	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
7	110AF000 18	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF001 01	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
9	110DF001 28	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	71	84	13	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. A2 橋台背牆、頰牆、翼牆昇層模板組立作業 2. P2 帽梁鋼筋綁紮作業 3. 工區控制點測量檢核作業 4. 本日義交執勤時間：0700~1900，4 人次
10	111CF000 07	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
11	111CF000 13	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢工程	345,371	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已按列管期程辦理用地取得
12	111D7230 11	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	71	81	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
13	111DF001 48	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	95	92	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中,啟動二變

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
14	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
15	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	82	82	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 箱涵、路側溝、污水工程施作
16	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	72	73	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：45.643% 施工項目： P7、P8、P9 懸臂節塊施作 P11、P12 柱頭版暨(N1、S1)節塊施作 P13 構台施作 第三單元場撐施作 和美端A線擋土牆施作
17	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	87	32	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 橋面板及德富路段擋土牆施工作業
18	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	64	78	14	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
19	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2. 台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 5. 神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 6. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程
20	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委	40,322	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	託設計檢討暨監造技術服務案					工程(第一階段)上網招標程序
21	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
22	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按列管期程辦理用地取得程序中
23	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 12 日召開第一次公聽會 於 112 年 1 月 10 日召開第二次公聽會 於 112 年 4 月 13 日召開協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 於 113 年度勻支地上物拆遷補償費，地上物刻正拆遷中。
24	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 111 年 12 月 27 日召開次公聽會 於 112 年 2 月 1 日召開第二次公聽會 於 112 年 5 月 3 日辦理協議價購會議 於 112 年 8 月 9 日辦理發價 第一徵收計畫書已於 113 年 3 月 21 日第 3 次修正徵收計畫書並送地政局轉內政部。 於 113 年 5 月 8 日召開徵收審查會
25	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程	110,000	75	85	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 12 月 13 日召開一公會，112 年 2 月 2 日召開二公會，已於 112 年 4 月 17 日召開協價會。目前已辦理竣 96 人產權移轉，餘未同意協價部分，地政局已於 112 年 10 月 4 日報送內政部徵收審議。10 月 20 日內政部退徵收計畫書，刻依內政部函示修正中，112 年 10 月 24 日再函都發局有無妨礙都市計畫證明書，都發局於 11 月 6 日回復，惟證明書格式錯誤，修正後 11 月 15 日再送地政局層轉內政部。11 月 24 日地政局層轉內政部審議。內政部已於 113 年 1 月 24 日審議通過，地政局於 113 年 3 月 25 日辦理徵收公告事宜(公告告期間 113 年 3 月 26 日至 113 年 4 月 25 日)。惟部分

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								地上物所有權人提出展延拆除期限至 113 年 10 月 15 日，刻 113 年 7 月 3 日簽奉核准展延拆除期限至 113 年 10 月 15 日
26	112CF000 11	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程 12M-5 及 10M-3 計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 筆土地已完成過戶，另外 1 筆土地待所有權人完成塗銷後辦理過戶。
27	112CF000 12	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程	160,400	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理徵收作業
28	112CF000 15	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 6 月 6 日召開協議價購會。
29	112CF000 17	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程	255,000	50	100	50	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
30	112CF000 18	建設局/新建工程處/用地科	西屯區環中路二段 1036 巷(國道 1 號至環中路)拓寬工程	96,800	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 內政部於 113 年 8 月 7 日召開徵審會審議，審議結果「保留再議」，後續將依委員意見辦理補正。
31	112CF000 20	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程(用地)	69,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/28 完成發價後辦理過戶事宜
32	112CF000 22	建設局/新建工程處/用地科	南區福田一街開闢工程(光明路以東約 145 公尺)	313,000	75	100	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
33	112CF000 23	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已取得同意 4 人，同意協價面積比例 55 %，辦理產轉中。 剩餘一位尚未同意，地主女兒表示無意願協議價購，刻正辦理徵收程序。
34	112D7230 14	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	10	40	30	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中 拆除作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	112DF001 29	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	71	88	17	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
36	112DF002 09	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	56	57	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工地整地、管線遷移、計畫書送審作業
37	112DF002 10	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	92,830	85	84	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：73.03% 累積實際進度：71.95% 廠商估驗進度：57.60%(第 9 期)
38	112DF002 11	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	55	59	4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
39	112DF002 23	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	55	74	19	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 M1 及 M2 滯洪池 側溝及擋土牆施工
40	112DF002 37	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	55	73	18	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 人行道地坪施作、中央分隔島施作
41	112DF002 41	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	55	67	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
42	112DF002 42	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	60,692	55	91	36	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
43	112DF002 46	建設局/新建工程處/土木工程科	「南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路 196 號)」	55,080	55	65	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
44	113AF000 06	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
45	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計已於 113 年 7 月 26 日核備，賡續辦理細部設計中。
46	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
47	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 所有權人：36 人，已取得同意：29 人，同意協價面積比例：92.6%
48	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢一豐原生活圈快速道路（第一標—公老坪山隧道段工程）	4,763,420	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標程序執行中
49	113DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	98,560	65	72	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
50	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	61	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
51	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 召開基本設計審查會
52	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計作業中
53	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整地放樣、清除掘除
54	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	0	55	55	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案已於 113 年 8 月 23 日開工，目前履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	113DF001 67	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程	70,000	0	30	30	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 上網招標中
56	113DF001 68	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程	69,000	0	40	40	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
57	113DF001 69	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程	65,000	0	30	30	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 上網招標中
58	113DF001 70	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標
59	113DF001 71	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
60	113DF001 95	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標
61	113DF001 98	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標作業

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104DG000 26	交通局/公捷處/ 智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
2	108DG000 37	交通局/停管處/ 設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	71	74	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)B2F~B1F 廁所泥作打底施作 (2)B1F 室內裝修泥作粉光 (3)B1F 消防箱火警系統幹線拉線施作 (4)B2F 消防泡沫管施作 (5)B3F 吸頂燈安裝
3	110DG000 01	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	117,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案設計單位於 113 年 8 月 20 日開標，因無廠商投標致流標，故於 113 年 8 月 23 日再次上網招標，茲訂於 113 年 9 月 10 日開標。
4	111AG000 42	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 本案已於 8 月 7 日辦理交評審查會，決議修正後通過。 (2) 本案植栽移植計畫書(第一版)已於 113 年 7 月 11 日提送建設局，經審於修正後提送修正版並排入委員會審查。 (3) 本案已於 113 年 8 月 1 日辦理第一次都審專審會議，並訂於 9 月 6 日辦理第二次都審會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	111CF000 14	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神清路至和睦路一段 61 巷道路開闢工程	61,994	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 7 月 18 日召開第一次公聽會，已於 8 月 18 日召開第二次公聽會，已於 11 月 9 日召開價購會議。已於 12 月 22 日辦理核銷已動支費用。本案已全數價購，地上物限期於 8 月 31 日前拆除。
6	112CF000 16	建設局/新建工程處/用地科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	609,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 內政部 8 月 14 日退補。
7	113AG000 15	交通局/交通規劃科/	113 年度中彰投聯合交通協控計畫	20,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 112 年 12 月 5 日公告，112 年 12 月 28 日開標，113 年 1 月 2 日召開評選會議，113 年 1 月 12 日決標。 2、廠商 113 年 2 月 1 日提送工作執行計畫書，本局 113 年 2 月 17 日函復要求修改，廠商於 113 年 2 月 26 日提送修正工作計畫書，113 年 3 月 6 日核備，交通部於 113 年 6 月 11 日同意撥付，於 113 年 6 月 28 日完成撥付第一期款。 3、廠商於 113 年 7 月 23 日提送修正期中報告，於 113 年 8 月 20 日召開期中審查會議，會議結論原則通過於 2 週內提送修正報告書。 付款進度：113 年 6 月 28 日撥付第一期款 600 萬元。
8	113AG000 63	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 22 日決標。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	31 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	31 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水滿污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
7	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 工程已完工。
8	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	86	86	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916戶

								二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：1070m (2) 明挖工程：11396m (3) 接管戶數：2661 戶 三、其他：
9	110DD010 04	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：5950 戶
10	110DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	76	83	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：218.8m (3) 接管戶數：83 戶
11	110DD010 25	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	80	82	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 明挖： 工區(1)：113H10464：中山路三段 53 巷 12Aa076-1a~12Aa076-1b 200mm 施作 工區(2)：宜欣十街 12 巷 12Aa033c-2~12Aa033c-2-1 後巷 200mm 施作
12	110DD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完工： 竣工日期：113 年 2 月 23 日 竣工確認：113 年 3 月 4 日 驗收日期：113 年 3 月 22 日
13	110DD010 57	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	72	75	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 3926m/5048.6m；推進 338m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 1811m/4949.7m；

								推進 174m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 2189m/3576.95m；推進 48m/114.7m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6092m/6770.26m；推進 240m/234.26m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 1210m/5576.7m； 推進 30m/668.9m。
14	110DD010 93	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	40	55	15	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 113 年 8 月 19 日開工，計畫資料送審中。
15	111BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案基本設計成果於 112.4.20 函報營建署，該署已於 112.6.1 同意備查。 2. 本案第 1 分標細部設計成果於 112.11.20 函報內政部國土管理署下水道工程分署，該分署已於 112.12.1 同意備查，本局 112.12.6 發文核定。 3. 113/6/25 函文國土署依 113 年度統一單價修正之發包文件，請該署圖同意備查。 4. 第一分標已於 113/8/1 完成公開閱覽，預計 9/3 第一次開標。
16	111BD010 40	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月 28 日提送 2-1 標細部設計書圖
17	111DD010 20	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 S019-2 工作井推進設備佈設及 S019-2->S019-1 推進：推進施工
18	111DD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	63	66	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：685m (2) 明挖工程：17,284m (3) 接管戶數：5,583 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：471m (2) 明挖工程：2521m (3) 接管戶數：565 戶
19	111DD010 56	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	77	81	4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。

								2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度 1125m，已於 113 年 6 月 30 日前辦理道路刨鋪。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，水資中心預定地降挖 3m 已完成，已完成地錨拉設工程 8 支，後續現場持續進行降挖工程。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝。 8. 分校巷污水系統管線挖埋管作業已完成 365m，113 年 8 月 26 日現場刻正辦理刨鋪作業，預計 113 年 8 月 30 日完成。 9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，刻正辦理道路切割及開挖前交維佈場。。
20	111DD010 57	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二區已完成 99.9%剩植栽標誌牌第三區已完成 99.9%剩標誌牌及場地復舊第四區已完成 99.9%剩標誌牌第五區已完成 100%機電設備已全數安裝剩試運轉.教育訓練及台電送電
21	111DD010 61	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	71	82	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度:37.74%，實際進度:66.87% 累計工期:223 工作天，剩餘工／期:227 工作天 施工內容:1.0+390-0+540 西行左 1 既有頂板切割、吊離 2. 預鑄節塊(363-376 節塊)鋼筋綁紮
22	112BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	40	80	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 15 日召開第一分標細部設計研商會議，113 年 8 月 22 日廠商提送評估報告，憲政審查中。
23	112DD010 22	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	71	86	15	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：推進工程 648m 二、目前施作項目：推進工程 549m
24	112DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	62	64	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m

								(3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：2877.15m (3) 接管戶數：1228 戶
25	112DD010 26	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區污水下水 道用戶接管工程(1-2)- 南陽路以南及圓環東路 以東等鄰近區域	198,369	56	66	10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 短管推進 Ø400mm：102m/108.45m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m:3 處/3 處 明挖埋設 Ø300mm：442m/0m 用戶接管工程： 道路段明挖埋設 Ø200mm：6,131m/1850m 側後巷明挖埋設 Ø200mm：3640m/30m (2)累計已接管戶數:227 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113 年 3 月~113 年 8 月已接管戶數:227 戶
26	112DD010 27	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (8-6)-大連北街與長安 路等區域範圍(含水滴 再生水取水工程)	297,900	56	59	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 大連北街推進作業及瀋陽北街 13 巷人孔組立
27	112DD010 52	水利局/水利工 程科/	110 年軟埤仔溪排水 0K+000~2K+651 治理工 程(第一期)	57,853	70	74	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 1k+361~1k+580 渠道，進行擋抽(移)排水作業。 2. 橋梁工程，崎溝橋橋台(右岸)，進行牆身第二昇層模板 拆除作業。 3. 橋梁工程，進行崎溝橋台(右岸)，控制性低強度回填材 料，再生粒料第二昇層澆置作業。 4. 橋梁工程，進行崎溝橋橋台(左岸)，臨時擋土樁，鋼板 打設前置作業。
28	113BD010 33	水利局/污水工 程科/	臺中市大里污水下水道 系統管網暨用戶接管工 程(1)設計及監造委託 技術服務	58,301	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基 本設計 5. 預計於 113/8/28 辦理基本設計審查會

29	113D728009	大雅公所/公用及建設課/	大社支線(月祥路 242 號)圳路強化工程	55,000	59	60	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
30	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整體施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、施工網圖、測量計畫、建築物現況及排水調查人員名冊、建築物調查計畫已核定
31	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113 年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本工程細部規劃設計於 113 年 7 月 26 日審核完成，目前辦理工程採購發包作業程序中。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池 A 區引水管線分流工程	74,651	67	67	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 暗井養護
2	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 簽訂契約中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	55 件(77.46%)	13 件(18.31%)	1 件(1.41%)	0 件(0.00%)	2 件(2.82%)	71 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101DE000 10	建設局/建築工程 管理科/	臺中國際會展中心新建 工程(一期工程)	5,816,583	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：10 次 本工程刻正施作會議棟欄杆安裝、天花板施作、樓梯地磚施作、帷幕施作、消防系統設備安裝、消防系統撤水配管、廣場區攝影機安裝、玻璃偵測器及磁簧安裝、1F~3F 門禁配線；全區景觀地磚鋪設、水景車道花崗石鋪設、喬灌木種植。
2	103DD002 71	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	82	82	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 粉刷及機電配管
3	104DK000 04	建設局/新建工程處/建築工程 科	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	72	75	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 1. 結構體工程：RF 柱牆模板組立及鋼筋綁紮 2. 機電工程：1F 電燈線路結線
4	104DR000 39	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：5 次 辦理驗收中
5	106DG000 24	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	85	85	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 1-工區環境整理 2-1F~RF 入口門廳耐候塗料工程施作 3-各梯廳泥作收尾 4-4F 各梯廳磨石子地磚鋪設 5-景觀區沃土回填 6-台灣大道側鋁花格網吊裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7-大誠街側外牆施工架拆除 8-B1F 水箱室泵浦安裝 9-1F~4F 配電盤設備定位安裝 10-B1F 弱電系統佈線 11-B2F~3F 甲梯照明設備安裝
6	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	93	92	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.A 區外牆塗裝、拆架，內部機電裝修、地下室工程、室內裝修。2.B 區外牆塗裝、拆架，內部機電裝修、室內裝修、地下室工程。3.C 區外牆塗裝、內部機電裝修、室內裝修、地下室工程。
7	107DH000 17	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	1,754,313	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
8	107DH000 29	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：5 次 已於 110/3/16 開工，已完成結構體工程，刻正施作各工項收尾工作，截 8 月底預計進度 99.531%，實際進度 99.54%。
9	107DH000 30	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區尚武段社會住宅新建工程	2,163,141	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
10	107DH000 33	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 景觀、電氣工程
11	108AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 113 年 8 月 30 日辦理成果發表會(台中場)。
12	108DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 智慧建築標章辦理中
13	108DF002 96	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 結算資料簽辦中
14	108DG000 23	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：5 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本案已於7月份啟用，另專管單位於113年7月11日再次提陳本案竣工成果報告，經本處審查後尚有多處疑異部分，本處已於113年8月20日檢請專管單位說明。
15	108DH000 05	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	71	74	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至113年8月31日止：預計進度41.086%，實際進度47.258%，目前已完成9F頂版，10F結構體施作中。
16	108DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	79	79	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1.地上3~5F浴廁塑鋼門安裝 2.地下層筏基坑回填、污排水配管 3.地上12F防火門安裝 4.B1F機電配管及B2F機電配管
17	108DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	78	77	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至113年08月31日止；目前進行全區南棟R1FL+900柱牆機電配管、鋼筋綁紮、模板封模，11F-12F砌磚、5F-6F、9F、10F-11F泥作打底粉光、2F鋁窗立框、南棟R1FL+310~570及北棟13FL+900混凝土澆置。
18	108DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	86	85	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 1.A、B、C棟外牆泥作粉光。 2.A、B、C棟外牆噴塗料。 3.A、B、C棟室內貼磚。 4.A、B、C棟屋頂層施工架拆除。
19	108DM000 09	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 派出所建築物使用執照於113年7月11日核發，7月27日台電送電，8月1日辦理點交。
20	109AF000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦況： (1)施工進度：截至113年8月28日止，預定進度94.99%，實際進度94.99%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 設計面辦況: (1)清水運上梁典禮已於 113 年 3 月 14 日(四)辦理。 變更設計增設水井及親子館: A. 有關社會局新增親子館及運動局新增水井，已簽准先行施作，並於 113 年 8 月 2 日辦理合意會議，預計於 113 年 8 月 29 日召開工期審查會議。
21	109AH000 50	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目： 1-1 結構體： (1)14F 封模作業。 (2)R1FL 梁板模施作。 (3)R1FL 梁板鋼筋綁紮。 (4)R1FL 機電器具配管。 (5)14F 柱牆 R1FL 梁板 (113/08 / 24) 混凝土澆置。 (6)R1F 施工架組立。 (7)R1F 柱續接器組立及箍筋綁紮。 (8)R1F 機電器具配管。 (9)R1F 柱牆單面模施作。 1-2 裝修： (1)7F、8F 輕隔間 113/08/30 填充輕質混凝土。 (2)9F 輕隔間單面板完成。 (3)10F 輕隔間骨料組立施作。 (4)11F 輕隔間放樣完成。 (5)5F-6F 廁所牆面防水施作。 (6)3F-6F 廁所壁磚施作。 (7)8F-12F 門窗組立。 (8)8F-11F 窗框防水施作。 (9)10F-11F 油漆平頂研磨批土。 (10)10F-12F 防火門安裝。
22	109AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討：永億段及育

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4 案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
23	109BH000 02	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工進度： 1. 累積預定進度：1.160% 2. 累積實際進度：2.076% 3. 進度超前/落後：0.916% 施工工項： 1. 西側、南側、北側級配料降挖出土作業。 2. 全套管排樁樁頭打除及壓梁鋼筋綁紮作業，共 22 人。 3. 噴凝土護坡第一層施噴作業。
24	109DF002 71	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	91	95	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 空橋廊道-第 2 區-施工架搭架、拆搭及物料整理。2. 空橋廊道-第 1、2 區-廊道、圓柱耐候漆施作。3. 展覽棟-1F-牆面、門框泥作填補粉刷。4. 展覽棟-1F-地坪出入口晶化研磨及 4F-PU 填縫。5. 會議棟-4F-泛水壓磚粉刷。6. 會議棟-2~3F-地坪打石、清潔及展覽棟-3F-S 區-機房地坪淨空、清潔。7. 展覽棟 1F-N 區-地坪石材美容施作。8. 會議棟-4F-冷卻水管安裝。9. 會議棟-2F-空調電配管。10. 會議棟-3F-廁所 UT 施作。11. 展覽棟-1F-空調電拉線。12. 展覽棟-1F-空調電線路預置。13. 會議棟-4F-冰水管路配置。14. 會議棟-1F-空調電拉線。15. 展覽棟-5F-N 區-管路保溫施作。16. 會議棟-1F-N 區-集線盒安裝。
25	109DG000 01	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 施工項目：1. B3F 標線、車輪擋安裝 2. 景觀植栽種植 3. 工區清潔 施工廠商於 113 年 8 月 30 日發函申報竣工。
26	109DG000 29	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	387,500	98	100	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
27	109DH000 04	都發局/住宅發展工程處/工程	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫	2,126,189	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	(統包)					1. 基地四周景觀鋪面施工及景觀植栽養護。 2. 室內天花板包覆施工。
28	109DH000 12	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	77	77	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目： 1-1 結構體： (1)14F 封模作業。 (2)R1FL 梁板模施作。 (3)R1FL 梁板鋼筋綁紮。 (4)R1FL 機電器具配管。 (5)14F 柱牆 R1FL 梁板 (113/08 / 24) 混凝土澆置。 (6)R1F 施工架組立。 (7)R1F 柱續接器組立及箍筋綁紮。 (8)R1F 機電器具配管。 (9)R1F 柱牆單面模施作。 1-2 裝修： (1)7F、8F 輕隔間 113/08/30 填充輕質混凝土。 (2)9F 輕隔間單面板完成。 (3)10F 輕隔間骨料組立施作。 (4)11F 輕隔間放樣完成。 (5)5F-6F 廁所牆面防水施作。 (6)3F-6F 廁所壁磚施作。 (7)8F-12F 門窗組立。 (8)8F-11F 窗框防水施作。 (9)10F-11F 油漆平頂研磨批土。 (10)10F-12F 防火門安裝。
29	110AH000 53	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4.113年8月2日取得都市設計審定函。 5.113年8月19日取得建築執照。 6.113年8月19日第一階段細部設計書圖核定。
30	110DE010 25	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 本案於8月1日複驗完成，刻正辦理結算作業
31	110DF001 32	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	67	80	13	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中[4F窗框組立及牆面粉刷、鐵捲門安裝、B1-B2排水吊管及線槽施作]
32	110DF002 26	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	66	67	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中[地下室頂版批土、主球場3F樑筋綁紮、北側看台版筋及水溝牆筋綁紮、第一區3F看台樑內排水配管、南側看台1F牆筋綁紮、北側車道頂延伸牆組外模、北側看台1F整平區排水溝RC澆置、北側入口車道牆RC澆置、東側出口車道版PC澆置]
33	110DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	93	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦況： (1)施工進度：截至113年8月28日止，預定進度94.99%，實際進度94.99%。 2.設計面辦況： (1)清水運上梁典禮已於113年3月14日(四)辦理。 變更設計增設水井及親子館： A.有關社會局新增親子館及運動局新增水井，已簽准先行施作，並於113年8月2日辦理合意會議，預計於113年8月29日召開工期審查會議。
34	110DF002 40	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	68	78	10	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 空橋預留筋、無障礙坡道延伸版、台電受電室與結構體連接版鋼筋綁紮，1F內部粉光、擋土牆配管、鋼構膜厚檢測。
35	110DF002 50	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	86	88	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1F泳池區牆面馬賽克磚鋪貼、1F泳池區泥作粉刷、1-2F配

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								電盤拉線、2F-4F 弱電設備安裝配線、4F 空調設備施作、1-4F 天花板施作、2F 女兒牆鋁欄杆安裝、南側土方整理及廢棄土運出
36	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	73	74	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 3F 續接器鎖固及 3F 柱筋水電配管
37	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	72	76	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目：屋頂及外牆金屬板施作、R1F 牆及墩座及 R2F 版鋼筋綁紮、R1F 牆及墩座及 R2F 版模板組立、R1F 牆及墩座及 R2F 版水電配管、R1F 牆及墩座及 R2F 版混凝土澆置、1F 泳池附屬設施配管、1F 泳池附屬設施混凝土澆置、B1F 水電預埋盒件拉線、B1F 泥作粉刷施作、2F、3F 門窗安裝。 2. 後擴工程已於 8 月 15 日決標，由原統包廠商得標。並於 8 月 23 日奉核依規辦理簽訂契約相關事宜。
38	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	66	65	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 工區環境清理及 二樓水電施作
39	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	84	83	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工程施作：環境整理、鋁窗框安裝、打底粉光、景觀工程施作。
40	110DG00034	交通局/公捷處/運輸工程科	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	85	86	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 第二區 E 分區屋頂鋼構桁梁鎖固、全區 3F 鐵捲門安裝、全區 3F 外圍護欄粉刷施作、全區 3F 內牆面粉刷施作、全區 2F 室外區鋼構防火漆噴塗、全區 B1F~B3F 檢修門、百葉窗框安裝、工區西側排水溝牆身組模及澆置、全區 4F 機電給水配管、全區 3F 機電排水配管、動力佈線、全區 1F 機電給水、消防管路、空調水、雨排水配管、全區 1F 機電空調風管安裝、線槽/架安裝、全區 B1F 機電消防水配管、燈槽安裝、全區 B2F 機電配電盤幹線配管、停管線槽安裝、工區臨時抽排水作業
41	110DM00001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1、8 月 13 日辦理初驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2、初驗缺失訂於9月9日前改善完成。 3、預訂9月13日辦理複驗。
42	110DN000 02	消防局/秘書室/ 秘書室管制考核 股	第四救災救護大隊大肚 分隊遷建工程	64,209	98	98	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 113年8月12日領得使用執照，申請用水電。
43	111AE000 54	經發局/市場管 理科/市場管理 科第一股	高美濕地景觀餐飲建築 興建工程委託設計監造 技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.113年8月8日召開「高美濕地景觀餐飲建築興建工程委 託設計監造技術服務」案終止全部契約審查暨協調會議，決 議依審查委員實務履約經驗，設計第3期履約標的可分為 「都市設計審議工作」及「細部設計工作」，按廠商所提送 之部分完成尚未能使用之履約標的係屬都市設計審議工作， 給付設計監造費用之3%至4%，尚屬合理；廠商如已辦理地 質鑽探等其他事項，應依契約規定給付價金。 2.賡續簽辦與廠商議定終止契約金額。
44	111DF001 46	建設局/建築工 程管理科/	臺中市太平區第一花園 公墓新建第三座納骨塔 工程	360,000	71	71	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 截至113年8月29日施工內容為牆面泥作鋁門窗立框。
45	111DF002 20	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市東勢區第一公墓 納骨塔新建工程	278,600	81	75	-6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中[發電機自檢、水電拉線、鋁窗安裝、窗框防水]
46	111DF002 51	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市巨蛋體育館興建 工程	9,998,000	55	56	1	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 (1)已於113年6月1日開工，至113年7月28日累計工 期：89天，累積預定進度：1.150%，累積實際進度： 2.070%，進度超前0.920% (2)丁類危險性工作場所施工安全評估報告書已於113年5 月29日由勞動部職業安全衛生署審查合格。 (3)建築物防火避難性能設計經內政部於113年7月10日核 發認可通知書。 (4)「臺中市巨蛋體育館興建工程」申請候選綠建築評定， 綠建築等級評定為黃金級，113年6月17日經財團法人台 灣建築中心評定通過。
47	111DG000 28	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區敦化公園 地下停車場新建工程	564,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.113年8月13日與民意代表進行會勘說明，並於113年8

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 19 日進行敦化公園植栽斷根。 2. 本案預定於 113 年 9 月 27 日開工。
48	111DH000 01	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:40%。 2. 實際管考進度(已完成):40%。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 113 年 8 月 2 日取得都市設計審定函。 5. 113 年 8 月 19 日取得建築執照。 6. 113 年 8 月 19 日第一階段細部設計書圖核定。
49	111DM000 05	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	86	87	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1、各樓層牆面油漆施作。 2、各樓層機水電配管配線施作。 3、外牆施工架拆除。
50	111DN000 01	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	86	89	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 電器室模板組立 2. 欣彰瓦斯管線配管 3. 3F 露陽台地磚施作 4. 外牆窗框塞水路及玻璃施工
51	112D7210 09	東勢公所/農業及建設課/	東豐段 54 地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心新建工程	50,957	94	94	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
52	112D7250 14	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	77	77	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 1F 牆面模板施工 2. 2-3F 版面機電配管 3. 8/27 都發局申請建照整棟鋼構勘驗及 2F 建照勘驗。 5. 8/29 1F 牆及 2F 版灌漿
53	112DF002 50	建設局/建築工程管理科/	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心新建工程	870,242	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案經 113 年 7 月 26 日立法委員楊瓊瓊國會辦公室辦理會勘結論，本府須再行檢討各功能分區之面積、相關圖說、土

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								建工程所需經費、設備及設施所需經費及計畫所需總經費後，再送農業部辦理中央政府公共工程計畫與經費審議作業(基本設計審議作業)，故本局以中市建築字第 1130039048 號函請規設單位依規調整基本設計並於會勘結束兩周內(113 年 8 月 9 日前)提供相關資料予本府農業局並副知本局儘速辦理後續確認及提送中央審議事宜，案經洽規設單位已於 113 年 8 月 9 日函送調整後文件及圖說(經費從原先約 8 億增加至約 14 億)，惟本案後續經本府農業局內部簽報結論仍以原先 8 億經費之相關書圖已於 113 年 8 月 15 日函送修正後基本設計書圖及 113 年計畫說明書予農業部辦理設計審查中。
54	112DF002 61	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	63	60	-3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 B2-12 地坪細部打磨清理、B1-32 配管調整、B2-80~84 吊筋施作
55	112DG000 11	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1) 本案已於 8 月 7 日辦理交評審查會，決議修正後通過。 (2) 本案植栽移植計畫書(第一版)已於 113 年 7 月 11 日提送建設局，經審於修正後提送修正版並排入委員會審查。 (3) 本案已於 113 年 8 月 1 日辦理第一次都審專審會議，並訂於 9 月 6 日辦理第二次都審會議。
56	112DH000 02	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	40	61	21	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 113/8/5 細部設計階段(第一階段)BIM 檢核成果報告書(第三版)同意備查 113/8/30 地下 3 樓頂板勘驗配筋經監造建築師勘驗合格准予備查
57	112DH000 03	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	40	40	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 9 日取得建造執照。
58	112DM000 02	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	73	18	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 19 日至 8 月 23 日止 施工項目:RF 樑鋼筋綁紮、車道開挖、水電配管、RF 模版組立，截至 113 年 8 月 25 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								止，工程預定進度 43.77%，實際進度 45.54%。
59	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	40	55	15	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案已於 113 年 8 月 13 日辦理施工前說明會，並於 8 月 16 日會同都發局拆除違建占用棚架，預計於 9 月 6 日開工。
60	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	77	77	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 3F 室內牆面泥作打底、2. R1F 室內吊線、3. 外牆吊線、黏條仔、4. 1F 外牆泥作打底、5. 1~3F 隔間室內放樣、6. 3F 吊管施作、7. 3~RF 室內水電拉線、8. 鋼梯吊裝、9. 外牆防水施作、10. 消防水池防水施作
61	113BD00001	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	634,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行細部設計中
62	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整地及放樣
63	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標	102,010	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中， 累積預定進度：9.5485% 累積實際進度：13.2059%
64	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	30	30	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程於 113 年 8 月 20 日流標後重新上網公告
65	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 6 日召開豬事圓滿好宅統包工程第二次基本設計審查會
66	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查階段

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
67	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查階段
68	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 北屯區巨蛋二期好宅於 113 年 6 月 18 日訂約，廠商已於 113 年 7 月 18 日提交基本設計成果資料排會審查，預計 113 年 9 月 5 日辦理基設審查。
69	113DP00008	環保局/潭子區清潔隊/	臺中市政府環境保護局潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收貯存場興建工程計畫	83,797	10	5	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成服務實施計畫書、簽證執行計畫書、保險資料及 7 月份工作月報審查，目前辦理規劃設計報告書審查中。
70	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 8 日本局秘書室召開清眷二期後續擴充圖說及預算檢討工作會議，8 月 16 日召開清眷二期後續擴充圖說及預算檢討暨工務所點交會議，8 月 21 日召開開工前加強工程品管作業協調會議(委員協審)。本案定於 9 月 26 日(四)14:00-15:00 於清水眷村長壽亭廣場辦理開工典禮，已登記並簽辦市長行程，8 月 13 日上大簽，8 月 21 日市長批示請黃副市長主持。
71	113DQ00009	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程	66,950	30	25	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 捐贈者委託廠商修正發包預算書圖中 2. 準備工程招標文件

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	58	59	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施作推進分支管：100m 用戶接管工程 巷道連接管：240m
2	113DP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年霧峰等掩埋場設施改善工程	66,732	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成可行性研究報告審查，俟廠商修正後，依評估結果辦理後續事宜。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	69	74	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約履約中 113.6.03第3次估驗款(818,563元)，113.8.09簽准付款(P21130041562)。
2	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A工區(興大附農)完工；B工區(興大園道)完工；C工區(信義國小)完工；D工區(綠川園道)完工；E工區(南和園道)完工。刻正辦理初驗及驗收相關程序，並且積極籌備完工啟用

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								典禮。
3	112DF00082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公115公園新聞工程(第二期)	58,500	79	95	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於7月29日完成正驗(複驗)，辦理結算作業中。 (更新日期：113/08/26)
4	112DF00248	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程	68,652	79	87	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.既有植栽移植105株。2.喬木移除13株。3.既有瀝青路面挖除、既有結構物、鋪面、導覽牌、指示牌、噴灌設備、自行車架、景觀燈拆除。4.施工期間行人通行設施設置。5.半阻隔圍籬設置。6.P1、P5、P6、P7井式基礎、基礎柱。7.P2、P3、P4井式基礎。8.P2、P3、P4橋墩柱。9.P2、P3、P4帽梁。10.A1.A2橋台。11.南段U型擋土牆第1~5段。
5	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	113AF00039	建設局/養護工程處/屯區工程隊	13年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	12,203	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	113AF00054	建設局/養護工程處/中央公園管理所	113年度中央公園敦化路以北綠美化維護工作	18,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於113年2月5日簽約完成，履約中。
8	113AJ00002	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	113年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第三派派工施作中

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(80.00%)	1 件(10.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(10.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF002 86	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	109DQ000 10	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作報告書)	170,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 113 年 1 月 17 日廠商報竣，經現場 113 年 1 月 23 日確認尚未完竣；廠商於 113 年 1 月 29 日第二次申報竣工，經 113 年 2 月 2 日確認竣工，已於 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 29 日辦理驗收，驗收結果不通過，限期承商於 113 年 6 月 13 日前提送缺失改善資料予監造單位審查，並限期監造單位於 6 月 17 日前審查完畢，監造單位於 6 月 18 日提送，已於 113 年 7 月 9 日辦理驗收缺失改善複驗通過，於 7 月 30 日辦理第二階段因應計畫現場查驗，廠商於 113 年 8 月 21 日提送結算初稿資料有誤，預計再於 113 年 8 月 30 日前重新提送結算資料，並預計於 113 年 9 月 5 日召開升降平台使用規範研商會議。
3	110DF002 66	建設局/養護工程處/中央公園管理所	臺中市中央公園遊客服務中心優化統包工程	61,356	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	111DQ000 07	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	63	68	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 113

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年 8 月 30 日止預定進度 27.35%, 實際進度 31.53%, 目前辦理： 1. 木料備料及加工(左右外護龍及二進)。 2. 新木構件加工及抽換構件落架組立(二進及左右內外護龍)。 3. 保留木構件修補(一進、二進及左右內護龍)。 4. 土壑磚裂縫補強。 5. 土壑磚及斗子磚牆砌作。 6. 左外 2 護龍屋瓦施作。 7. 左右內外護龍屋桁組立。 8. 日式建築屋瓦鋪設。 9. 左外 2 護龍廁所砌磚。 10. 水電管線配設。
5	112DJ00032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	61	76	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 植栽工程 2. 消防工程 3. 電梯機坑泵浦更新 4. 弱電設備更新
6	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	40	56	16	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 31 日：預定進度 0.657% 實際進度 2.222% 施作項目：拆除增建物、臨時水電配管
7	113AJ00016	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/26 簽准，2/29 上網公告，3/19 開標，3/27 辦理評選會，4/11 決標，4/11 辦理第一次工作會議，4/22 辦理第二次工作會議，5/13 辦理第三次工作會議，6/14 辦理跨局處協調會議，7/2 辦理第四次工作會議。7/11 辦理交通維持計畫討論會議。7/16 辦理第五次工作會議。7/30 辦理第六次工作會議。8/21 辦理第七次工作會議。8/27 辦理商圈及里民說明會。
8	113AJ00017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/26 簽准，2/29 上網公告，3/19 開標，3/27 辦理評選會，4/11 決標，4/11 辦理第一次工作會議，4/22 辦理第二次工作會議，5/13 辦理第三次工作會議，6/14 辦理跨

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								局處協調會議，7/2 辦理第四次工作會議。7/11 辦理交通維持計畫討論會議。7/16 辦理第五次工作會議。7/30 辦理第六次工作會議。8/21 辦理第七次工作會議。8/27 辦理商圈及里民說明會。
9	113AJ00028	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2025 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	35,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案於 7/3 上網公告、7/29 截標、7/30 開標、8/9 評選廢標，於 8/13 重新上標、8/19 截標、8/20 開標、8/22 辦理第二次評選會議，8/29 議價決標，評選結果優勝廠商計 1 家為「豪翌廣告材料有限公司」，決標金額新臺幣 3,495 萬。
10	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託監造及工作報告書技術服務案招標公告中

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、優先分配安置土地作業、建物原位置保留方案規劃及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 113.8.15 臺中市都市計畫委員會第 146 次會議。 2. 113.8.21 召開 113 年第 1 次區段徵收委員會會議審議通過西屯區經貿段 1 地號土地提供本府興建水湳轉運中心之讓售價格訂定案。 3. 更新專區網頁。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	109DR000 02	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日新竹地區區 段徵收工程第三標	1,111,077	91	91	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 (一)分隔島基礎 40M-(1) 1K+205~356 (二)路燈照明 40M-(1) 1K+700~740 (LT) (三)號誌工程 2 處 路口 3- 3、3-4 號誌 (四)道路工程 碎石級配(第一層) 40M-(1) 1K+600~1K+740 15M-(24) 0K+354~0K+428 (五)人行道透 水鋪面 15M-(23)-1 0K+300~350 (RT、LT)15M(24)0K+220~610 (LT) 40M-(1) 1K+380~580 (LT)、1K+610~690(LT)； 1K+340~580(RT) (六)排水側溝 12M-(16)-1 0K+445.27 (LT) 銜接 12M- (16)-2 0K+062.24 (LT)、12M-(16)-2 0K+105.35 (LT) 銜 接 15M-(21) 0K+564.07 (RT) 頂板 15M-(25) 0K+ 005.98~032.75 開挖
5	109DR000 03	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日新竹地區區 段徵收工程第二標及第 四標合併工程	3,283,286	71	73	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置
6	110AR000 32	地政局/工程管 理科/	「臺中市烏日九德地區 區段徵收工程」委託專 案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 6 月 27 日工程公告招標，113 年 8 月 2 日第 1 次開標 結果，因廠商未達法定開標家數流標， 113 年 8 月 16 日第 2 次開標結果計有 2 家廠商投標，訂於 9 月 3 日辦理採購評選會議。
7	111BR000 01	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日九德地區區 段徵收工程委託規劃設 計及監造技術服務案	56,482	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
8	113DR000 01	地政局/工程管 理科/	臺中市烏日九德地區區 段徵收工程	1,359,994	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程採購案於 113 年 6 月 27 日公告招標，113 年 8 月 2 日 開標結果，因廠商未達法定開標家數流標， 113 年 8 月 16 日第 2 次開標結果計有 2 家廠商投標，訂於 9 月 3 日辦理採購評選會議。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	269 件(95.73%)	6 件(2.14%)	0 件(0.00%)	2 件(0.71%)	4 件(1.42%)	281 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF000 47	建設局/建築工程 管理科/	水湳國際會展中心新建 工程委託專案管理技術 服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依 契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE000 24	經發局/工業科/ 工業科第二股	臺中市工業園區整體發 展計畫委託專案管理服 務案	27,430	95	40	-55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商於 113 年 8 月 12 日提報 113 年 7 月份工作月報至本局 備查，本局於 113 年 8 月 14 日備查。
3	105AG000 40	交通局/交通規 劃科/	大臺中地區捷運路網檢 討規劃暨臺中捷運系統 初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會 審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵 道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後 通過，目前依委員及各單位意見修正中。
4	106AG000 52	交通局/交通規 劃科/交通規劃	臺中輕軌捷運系統第二 期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						交通部於113年6月20日召開初審會議。目前依各單位意見修正中。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦理土地分配街廓方向線規劃相關事宜。
6	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服务(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度50.378%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。 3、公開展覽：112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。 4、審議階段：112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3月27日召開第4次專案小組。113年5月23日召開第5次專案小組。113年7月5日召開第6次專案小組。113年7月18日召開研商會議(計畫道路連通至臺74線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113年8月1日召開第7次專案小組。113年8月22日召開第8次專案小組。(將續排第9次專案小組)
8	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 臺中市文化資產處於7月17日函知所提送之成果報告書審查須再修正，並需於8月15日前提報，廠商目前刻正辦理修正作業中，尚未提報。
9	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 綜合規劃報告書：行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								書，報交通部轉行政院備查；本府已於113年4月1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於113年5月21日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。
10	108AD001 81	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	85	95	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。112學年度到園檢查作業業於113年1月辦理完竣。112學年度績效考評業已於113年6月辦理完竣。業於113年8月21日完成112學年度驗收作業。
11	108AE000 51	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於113年8月6日依規檢送113年7月份工作月報，本局113年8月7日存供備查。
12	108AG000 13	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 東榮案已於111年5月31日申報竣工，111年7月22日驗收，8月26日驗收合格，111年11月1日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。潭興案已於112年2月10日申報竣工，112年7月10日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。另舊社案已於7月份啟

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								用，專管單位於 113 年 7 月 11 日再次提陳本案竣工成果報告，經本處審查後尚有多處疑異部分，本處已於 113 年 8 月 20 日檢請專管單位說明。
13	108AH000 41	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 7 日召開 113 年第 2 次工作會議，113 年 8 月 9 日函發會議紀錄。
14	108AH000 43	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (26)113/8/2 召開第 4 次專案小組會議。 (27)預計 113/8/27 召開第 5 次專案小組會議。
15	108AH000 56	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
16	108AH000 59	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工進度： 1. 累積預定進度：1.160% 2. 累積實際進度：2.076% 3. 進度超前/落後：0.916% 施工工項： 1. 西側、南側、北側級配料降挖出土作業。 2. 全套管排樁樁頭打除及壓梁鋼筋綁紮作業，共 22 人。 3. 噴凝土護坡第一層施噴作業。
17	108AP001 20	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。 8. 都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。 9. 2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。 11. 提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12. 都發局於1月22日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審議。 13. 都發局訂於3月27日召開區域計畫委員會(開會通知)。 14. 3月27日召開區域計畫委員會第13次會議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審議。 15. 因變更開發目的，刻正辦理興辦事業計畫變更審查，另開發計畫部分，因事業計畫尚未申合通過，故都發局依規駁回。 16. 契約執行中。
18	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第3次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議中(112年11月20日、12月5日、113年4月3日、5月10日、5月20日及6月5日分別召開本市國土計畫審議委員會專案小組第1次、第2次、第3次、第4次、第5次及第6次會議)，預計召開專案小組第7次會議。
19	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
20	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，112年3月3日提送修正成果，112年4月21日備查修正版，112年3月24日召開重製疑義會議，112年4月7日檢送會議紀錄，112年6月8日、6月29日、7月6日、7月27日及8月17日研商公展草案變更內容，12月8日辦理第一次機關協調會議，113/2/5召開第2次協調

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								會，113/4/29 及 113/5/3 討論期末報告後人陳案件，刻準備公展草案面報府層簡報，預計 113/9/18 討論樁位疑義類型變更原則及新人陳案。
21	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂四版)修改中。
22	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 50.378%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
23	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 14 日提送期末報告書修正本至內政部國土管理署下水道工程分署
24	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
25	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
26	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.6.2 提送 112 年 5 月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送 112 年 6 月份工作報告、112.7.17 請款第二階段招商廣告費用、112.8.2 提送 112 年 7 月份工作報告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、112.8.25 本局函文暫停契約、112.9.1 提送 112 年 8 月份工作報告
27	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 113 年 8 月 7 日檢送 113 年 7 月份工作月報，本局 113 年 8 月 9 日存供備查。 2. 113 年 7 月 10 日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二階段工作進行。
28	110AG000 45	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合公捷處工程履約中。
29	110AG000 60	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約中。
30	110AH000 30	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32.111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33.111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34.111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35.12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。 37.112 年 1 月 12 日召開第 8 次工作會議。 38.112 年 2 月 21 日函詢各單位規劃建議。 39.112 年 3 月 9 日辦理第 2 次現地勘查。 40.112 年 6 月 13 日召開第 9 次工作會議，112 年 6 月 16 日會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於 8 月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112 年 7 月 18 日簽辦公告徵求意見，112 年 9 月 23 日簽准，112 年 10 月 4 日公告(自 10 月 6 日起 30 天)。 42.112 年 10 月 19 日於龍井區及大肚區各辦理 1 場座談會，10 月 30 日會議紀錄簽准並公告於局網站。 43.112 年 12 月 27、28 日辦理 3 場共識營。113 年 1 月 12 日活動紀錄簽准並公告於局網站。 44.113 年 4 月 2 日召開第 10 次工作會議。 45.113 年 4 月 11 日檢送第 10 次工作會議紀錄。 46.113 年 5 月 31 日規劃單位檢送第 11 次工作會議資料。 47.113 年 6 月 19 日召開第 11 次工作會議。 48.113 年 7 月 2 日檢送第 11 次工作會議紀錄。 49.113 年 8 月 13 日規劃單位提供理機關協調會資料。 50.113 年 8 月 29 日簽辦召開機關協調會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	110AH000 32	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 113/4/30 依局長意見完成面報市長簡報修正，113/5/10 提交提案單向市長簡報，113/7/11、7/16、7/22 召開第 7、8、9 次工作會議，113/8/5、8/16、8/28 召開第 10~12 次工作會議，預計 113/9/13、9/20 召開第 13 及 14 次工作會議。
32	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議、112/3/3 辦理跨機關協調會議、112/3/15 辦理公告徵求意見、112/3/24 辦理公告徵求意見座談會、112/5/1 府層研商、112/5/25 112 年度第 2 次工作會議、112/6/5 期末報告書審查會議、112/6/5 期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112/7/12 提送開發意願調查企劃書(經 112/7/14 鈞長建議針對產業調查辦理)、112/7/26 提送用水計畫書、農變計畫書等、112/9/13 及 18 日辦理農耕意願調查座談會、112/12/26 審查政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書圖格式，113/1/15 召開工作會議確認修正內容及執行方向、113/1/30 確認期末報告書修正內容，113/3/20 提送局層面報簡報(經檢核內容尚須補充修正，已請規劃單位修正，預計 5 月再電傳修正版簡報，經確認無虞後排局層研商)，預計 5 月中確認並簽陳地方論壇(議約項目)、113/6/24 召開地方發展論壇(議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								約)、113/7/19 辦理 113 年度第 2 次工作會議、113/8/14 函文會議紀錄、113/8/28 工作交接會議。
33	110AH000 61	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/9 建功 2 號好宅驗收，8/17 建功 3 號好宅履約確認
34	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/10 建功段 3 號好宅進場施作，8/24 施作完成
35	110AH000 63	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/23 建功 3 號好宅驗收作業
36	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
37	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
38	110BG000 02	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.113.8.1 第 62 次專技協調會暨月會。 2.113.8.2 土建第 2 次期末報告備查。 3.113.8.7 交通部退回第 2 次中央補助款申請，修正後 113.8.22 再提出。 4.113.8.13 基設及專管第 8 次計價(興建成本估算)驗收。 5.113.8.14 第 63 次專技協調會議。 6.113.8.16 審議報告經交通部審查同意函轉工程會辦理審議。 7.113.8.20 第 5 次申撥軌道基金入帳，簽辦第 8 期動支經費。 8.113.8.26 先期工程-出入機廠明挖隧道段管線遷移第 2 次協調會。 9.113.8.27 機廠用地垃圾處理商會議。 10.113.8.28 第 64 次專業技術協調會議。 11.113.8.30 向局長簡報招標策略、路型審議、公車專用道

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								建議報告成果。 12. 本月持續辦理高架植栽移植用地調查。 13. 招標分包模式簽陳局長核決。
39	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月14日第十一次監造會議，8月28日第十二次監造會議，綠建築辦理送審文件補正中。
40	111AD010 12	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 簽辦期末款中
41	111AD010 36	水利局/防災中心/	111年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理設備系統維運作業
42	111AD010 40	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)	51,402	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
43	111AD010 41	水利局/污水營運科/	臺中市廊子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
44	111AE000 06	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、履約中
45	111AF000 88	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前已完成7/23辦理專家諮詢座談會，預計9月15日前完成期末審查會議。
46	111AG000 37	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自111年8月1日起至113年7月31日止，採按月付款。經查113年7月份金融電信代收案，代扣筆數458,187筆，廠商代收停車費21,052,070元，代收手續費

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								為 1,466,199 元，刻正辦理 7 月份手續費付款作業。
47	111AG000 51	交通局/公捷處/ 運籌管理科	臺中市交通行動服務 (MaaS)平台建置計畫暨 臺中捷運簡易閘門系統 建置	45,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 112 年 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、業於 113 年 4 月 19 日辦理第二次期中報告審查會，該公司於 113 年 5 月 20 日提送修正報告書，惟查此次提報修正報告書尚有未依委員建議事項修正或回應之處，該公司於 6 月 6 日重新提送，經審查後，尚有誤繕之處，6 月 20 日請該公司重新修正，該公司業於 7 月 10 日重新提送，惟內容有誤仍請該公司修正中。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
48	111AG000 52	交通局/公捷處/ 運輸工程科	2022 臺中國際花毯節 新社交駁專車行駛計畫	18,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
49	111AG000 62	交通局/停管處/ 停車管理課	臺中市精密機械科技創 新園區開立停車繳費通 知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月勞務酬金 165,821 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
50	111AH000 02	都發局/建造管 理科/	臺中市智慧審照數位倉 儲暨雲端運算平台建置 計畫	26,708	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
51	111AH000 03	都發局/建造管 理科/	臺中市數位建管資訊服 務平台建置計畫	38,971	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 第四期請款完成，第五期專案執行中。
52	111AH000 43	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市西屯區國安段二 ~三期社會住宅興建計 畫案（專案管理含監 造）	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 9 日取得建造執照。
53	111AH000 46	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市西屯區鑫港尾段 住宅興辦計畫案(專案 管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/8/5 細部設計階段(第一階段)BIM 檢核成果報告書(第三版)同意備查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
54	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109 年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110 年度後續擴充)	12,978	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 113 年 04 月 10 日(世曦大地字第 1130011061 號)提送年度成果交付文件(修正二版)送總顧問審查，另總顧問於 113 年 4 月 10 日(華大地技字第 0011300436 號)建議本府核定，目前持續依約執行中。 另期末工作報告書已於 113 年 7 月 2 日中市都建字第 1130149346 號核定。
55	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於 8 月 19 日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於 8 月 13 日提送 113 年 7 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3. 依本局通知出席 8 月 23 日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
56	111AQ00102	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「水湳經貿園區(中央公園新建工程、中央公園地下停車場工程、區段徵收工程)公共藝術設置計畫」甲案	45,750	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
57	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 本案經奉示，俟完成 OT 議約後，賡續辦理徵選小組決選會議。
58	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展 2.0 計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 22 日已函送期中報告修正版給委員確認中。
59	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標公開閱覽(113/8/27~113/9/2)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			技術服務					
60	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 113 年 12 月發包中華路第 1 標工程
61	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。 113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。 113 年 2 月 6 日 2-1 標工作會議。 113 年 5 月 31 日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113 年 6 月 21 日函請國土署備查 113 年 8 月 19 日辦理公開閱覽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
62	112A725007	梧棲公所/社會課/	113 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,684	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案均依契約規定辦理中。
63	112AD00047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 112 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
64	112AD00100	教育局/國民小學/大同國小	112 學年度臺中市國中小(中區)學生健康檢查委託專業服務	11,907	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
65	112AD00122	教育局/國民小學/清水國小	112 年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫案	27,850	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待臺中市政府教育局撥款至本校辦理核銷事宜。
66	112AE00037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 14 日複驗資料不齊備請廠商於 8 月 23 日前備齊，預計於 9 月下旬前賡續辦理本次複驗。
67	112AE00040	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 7 月 31 日辦理期末成果報告驗收審查會議，驗收完成後辦理後續付款事宜。
68	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行
69	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
70	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約持續派工履約程序中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			技術服務採購案					
71	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
72	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
73	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 9,067 件，代收金額為 16,755,302 元，代收手續費為 281,489 元(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 7 月份手續費付款作業。
74	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	15,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公路總局已於 113 年 8 月 26 日撥入補助款，目前刻正辦理撥款作業。
75	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。113 年 7 月廠商代收停車繳費單計 784,333 件，代收停車費金額 35,739,110 元，代收手續費為 3,282,196 元，刻正辦理 7 月份手續費付款作業。
76	112AG00053	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	14,973	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次派工驗收請款中。
77	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第三期工作項目完成，辦理驗收作業中。
78	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 專案執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
79	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 8 月 26 日重新繳交期末報告，刻正簽請驗收程序，後續依規定辦理
80	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/27 建功 3 號好宅驗收作業
81	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/23 建功 3 號好宅驗收作業
82	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	95	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 審查最後一期工作月報。
83	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、113 年 8 月 9 日召開期中報告審查會議，會議結論：「本案期中報告書審查原則同意修正後通過，請規劃單位依出席委員及機關代表意見修正，並納入後續規劃參考，於發文次日起 15 日內提送修正後期中報告書，並授權業務單位確認。」。 二、本案會議紀錄於 113 年 8 月 22 日函發，廠商應於 113 年 9 月 6 日前提送修正後期中報告書。
84	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (14)113/7/19 函發期中報告書審查會議紀錄，預計 113/8/3 前廠商應檢送修正本。 (15)113/8/1 廠商檢送期中報告修正本，113/8/9 核發本局同意備查函。
85	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 洲際及大里三基本設計審查階段中
86	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		企劃科						截至 113 年 9 月 2 日止媒合案件數共 1076 件。
87	112AH000 46	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
88	112AH000 48	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 6 日召開豬事圓滿好宅統包工程第二次基本設計審查會
89	112AH000 53	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 成果報告書已於 8 月 21 日提送，年度成果展已於 8 月 24 日辦理完畢，預計 9 月上旬辦理驗收結案。
90	112AK001 09	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約收托嬰幼兒中。
91	112AK001 13	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中。
92	112AK001 16	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
93	112AK001 17	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	16,147	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已收滿 32 名幼兒，依契約履約中
94	112AK001 18	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
95	112AK001 19	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	16,134	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
96	112AP000 01	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1 月份至 11 月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；另 12 月份服務費用須等年結算完成後方能辦理驗收付款事宜，因年結算涉及后里焚化廠 112 年 8 月 5 日遭逢雷擊事故導致主匯流排受損致全廠全停爐檢修 5 日，並連帶影響汽輪發電機跳脫長達 17 日，屬遭遇天災事由，嚴重影響前開雙方履約年保證售電收入及年保證交付量情形，本案已完成契約年保證售電收入扣減作業及非天災影響之月損失賠償金，刻正辦理年結算簽辦作業，因需再釐清保證交付量不足原因等，將盡速釐清責任辦理年結算作業及驗收作業。
97	112AP000 34	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成驗收，刻正辦理結算程序。
98	112AP001 02	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/21 驗收
99	112AP001 18	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	113 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	38,850	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 113 年 7 月 15 日提報期中報告。 統計至 7 份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-7 個月 2. 特定陳情公私場所現場查核作業-25 家 3. 應用微型感測器協助污染源巡查作業-7 個月 4. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-7 個月 5. 環境污染專案查核及調查作業-9 處次 6. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-74.4% 7. 科技化蒐證技術運用-43.2% 8. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-7 個月 9. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-2 場次 10. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-7 個月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								11. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-7 個月 12. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 60.5%、舊案再移送 57.6% 13. 系統維護及其他行政配合事項-7 個月
100	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案於 113 年 8 月 20 日召開第二次鑑價會議，會議紀錄簽辦中。
101	112AR00011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期履約中
102	112AY01016	數位局/整合應用科/	數位市民暨購物節平台維運推廣及功能擴充案	19,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
103	112BD00021	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審 四、112.11.10 校審修正後通過 五、進入細部設計階段 六、113.1.17 提送細部設計(含預算書圖)及施工規範 七、113.3.12 召開細部設計審查會議 八、113.4.8 完成細部設計圖說與預算書 九、113.5.21 召開監造計畫書審查會議 十、辦理公開閱覽作業 十一、辦理招標事宜
104	113A718002	豐原公所/農業及建設課/	113 年度豐原大道共同管道保全與管理維護計畫委託服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理管線業者申請案件及提報 8 月份專職人員輪值表、7 月份管理維護報告
105	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
106	113A736001	龍井公所/社會課/	113 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
107	113AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	113 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案履約中，113 年 7 月份已於 8 月 19 日驗收完成，並於 8 月 21 日付款完成。2. 本案 113 年 8 月份工作項目，廠商已於 8 月 31 日履約完成；另核銷資料依契約規定廠商應於 9 月 7 日前提送，俟提報後，辦理後續驗收付款事宜。
108	113AB00021	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	113 年東海殯儀館汰換空氣污染防制設備 2 套	42,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 8/26 預計進度 61.71%，實際進度 65.86%，廠商備料、廠製（袋濾式集塵器及戴奧辛處理系統）進行中，依契約執行中。
109	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113 年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	46,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約履約中
110	113AD00019	教育局/國民小學/神岡國小	神岡國小-112 學年度午餐廚房設備採購	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/26 日完工預定 8/6 準備驗收，因台電尚未供電延到供電後再做測試運轉驗收
111	113AD00024	教育局/國民小學/大鵬國小	大鵬國小-「臺中市 113 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫」聯合採購案	35,030	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已驗收完成辦理結算
112	113AD00028	教育局/國民小學/社口國小	臺中市 113 年校園數位內容與教學軟體採購	53,900	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理各學校初驗紀錄資料補正及結算驗收
113	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 113 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,276	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、廠商進行各校與外師媒合簽約 2、進行外師職前訓練
114	113AD00034	教育局/課程教學科/課程教學科資訊股	臺中市 113 年度中小學資訊科技教室資訊設備暨校務行政電腦更新	76,511	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份辦理全市各校安裝及交貨事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			採購案					
115	113AD000 45	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 113 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
116	113AD000 47	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局 113 年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	33,350	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已決標，廠商處理中
117	113AD000 52	教育局/國民小學/大同國小	大同國小-113 學年度臺中市國民中小學(中區)學生健康檢查委託專業服務	12,578	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前已決標
118	113AD000 57	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-113 年度臺中市政府教育局機房設備更新及擴充財務採購案	10,388	20	30	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 113 年 8 月 13 日公告，8 月 26 日開標廠商未達法定家數，於 8 月 27 日第二次公告，將於 9 月 3 日開標。
119	113AD000 64	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 113 年度教育部校園網路優化補助實施計畫建置採購案	31,340	35	40	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 8 月 20 日上午 9 時開標，8 月 22 日上午 9 時召開採購評選委員會。
120	113AD010 01	水利局/防災中心/	113 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 8 月 19、20、21 日完成維護保養及試運轉。
121	113AD010 02	水利局/防災中心/	113 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	15,561	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設備系統建置及維護中。
122	113AD010 06	水利局/水利養護工程科/	113 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
123	113AD010 08	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	24,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
124	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫(開口契約)	10,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
125	113AD01011	水利局/污水設施科/	113 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	27,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月月報已核備。
126	113AD01012	水利局/污水設施科/	113 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	21,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：進行 113 年 8 月代操作項目並提送 113 年 7 月月報 (3)預計完工日期：114 年 04 月
127	113AD01014	水利局/污水營運科/	113 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 8 月已派工
128	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 5 月 20 日開始履約，工作執行計畫書已備查，辦理派工設計中。
129	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)第 1 次後續擴充	33,751	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
130	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第 1 次後續擴充	23,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行操作維護作業
131	113AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	113 年臺中市管產業園區景觀維護工作	18,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113.8.5 慕山檢送 7 月份工作月報。113.8.5 慕山檢送 9 月份工作規劃月報。
132	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理	16,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			廠、自來水系統維護及代操作計畫					1.8/12 廠商提送7月工作月報、8/15 本局備查。 2.8/9 廠商提送第1期計價請款資料，預計9/4 辦理審查會。
133	113AE00009	經發局/商業科/商業科第一股	113 年度臺中購物節	53,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於7月16日完成議價(議約)決標程序，由東森電視事業股份有限公司以新臺幣5,300萬元得標承攬，廠商已繳納履約保證金，刻正辦理簽約程序，依約管理。
134	113AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	113 年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、113/7/31 訂於1130902 辦理淨零排放說明會 2、113/8/2 環保局原則同意豐洲園區監測井設置 3、113/8/15 廠商提送113年上半年土水資料 4、113/8/27 廠商提送生態教育、工業用水回收及空污防制宣導會成果紀錄 5、113/8/29 廠商提送太平污水廠水質超標
135	113AE00038	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2024 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/21 辦理記者會公布十大火鍋燒烤票選店家
136	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.指定能源用戶稽查輔導完成17家。2.刻正規劃辦理再生能源憑證申請。3.刻正規劃辦理公寓大廈暨服務業節電輔導計畫。4.節電氛圍建構(節電FB宣導貼文)完成3則，累計5則。
137	113AE00046	經發局/工業科/工業科第三股	都市計畫內未設污水處理設施工業區污水處理可行性評估(臺中市關連工業區二、三期)委託專業服務案	10,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 6 日辦理採購評選委員會會議(評選會議) 113 年 8 月 20 日辦理與第一優勝廠商議價
138	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約相關事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
139	113AF000 40	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	113 年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理橋梁定期檢測業務
140	113AF000 49	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託服務案-第一次後續擴充	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
141	113AF000 52	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第 1 次後續擴充)	10,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
142	113AF000 60	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	113 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	10,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，刻正辦理 5、6 期請款。
143	113AF000 67	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 案修復工程委託規劃設計於 113 年 4 月 2 日決標，決標廠商為大匠工程顧問有限公司，刻正辦理規劃作業中，「規劃作業期初報告書」於 7 月 8 日核定，廠商續依契約於 113 年 8 月 14 日提送「規劃作業期末報告書」，並於 113 年 8 月 19 日辦理審查會議，會議結論請廠商依委員意見修正期末報告書，並於實驗室出具回填料試驗報告後一周內（預計 113 年 9 月 2 日前），函送業務單位審認無訛後簽報核定。另經費籌措府簽，地政局表示無相關經費可支用，經主計處通知修復工程經費已納入 114 年度預算審查會議案件，如奉核准，將納編於 114 年區段徵收作業基金，惟訴訟費用地政局及停管處均表示無相關經費可支用，刻正結簽中。
144	113AF000 80	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
145	113AG000 03	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/8/9 提送 7 月報，並於 8/13 備查。
146	113AG000 14	交通局/交通行政科/	113 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 7 月份請款案件已付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
147	113AG00018	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	10,962	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22。
148	113AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,146	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
149	113AG00022	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	24,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、旨案第一階段成果報告書業於 113 年 5 月 31 日提送，經審查後，請該公司再次修正，該公司於 113 年 7 月 10 日提送第一階段成果報告書，刻正辦理審查事宜，惟內容有誤仍請該公司修正中，後續將依契約辦理標案執行事宜。 二、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
150	113AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已完成第二次付款作業，廠商於 113 年 8 月檢送第三次驗收資料，刻正辦理驗收中。
151	113AG00031	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	10,000	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
152	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)113 年 5 月勞務酬金計 10,204,660 元，已於 113 年 8 月 12 日撥付 竑穗(第二區)113 年 3 月勞務酬金計 6,918,346 元，刻正辦理撥付作業 惠隆(第三區)113 年 3 月勞務酬金計 8,186,335 元，刻正辦理支付簽呈
153	113AG00037	交通局/停管處/設施工程課	112 年度臺中市公有停車場綠美化新建維護(後續擴充)	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
154	113AG00045	交通局/交通規劃科/	113 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統	11,950	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			維運計畫					1、本案已於 113 年 2 月 17 日上網公告，113 年 3 月 12 日開標，113 年 3 月 15 日召開評選會議於 113 年 3 月 27 日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標。 2、本案於 113 年 3 月 28 日開始履約，廠商 113 年 4 月 15 日提送工作執行計畫書，本局 113 年 4 月 23 日核備工作執行計畫書，並於 113 年 5 月 31 日撥付第 1 期款。 3、本案於 113 年 7 月 31 日召開期中審查會議，修正報告書於 113 年 8 月 21 日核備，刻正辦理第 2 期撥款事宜。 付款進度：113 年 5 月 31 日撥付第一期款 179 萬 2,500 元
155	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/20 辦理第一次驗收
156	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 8 月 1 日零時起正式上線
157	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、於 113 年 7 月 2 日提報駐府人員，2、於 113 年 7 月 9 日提交團隊名冊，3、於 113 年 7 月 11 日辦理交接會議並已檢附會議紀錄，4、於 113 年 7 月 17 日提交契約書用印，5、於 113 年 7 月 26 日辦理第一階段需求訪談會議，6、於 113 年 8 月 9 日提交 7 月份工作報告書(乙式二份及光碟一份)，均符合查核點要求。
158	113AG00069	交通局/公捷處/運輸工程科	2024 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	18,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 19 日上網公告，9 月 11 日開標，9 月 23 日辦理評選
159	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 113 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 112 年 9 月 12 日招標文件簽辦，並於 112 年 9 月 22 日完成招標文件核定。 2. 案於 112 年 10 月 3 日上網公告。 3. 案於 112 年 10 月 24 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案於 112 年 11 月 23 日辦理評選完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 本案評選紀錄於 112 年 11 月 30 日發送在案，並於 113 年 1 月 3 日決標完成。 6. 刻正依契約書內容辦理派工事宜。 7. 廠商已於 113 年 7 月 19 日提送第一期成果，刻正辦理驗收事宜。 8. 本案已於 113 年 8 月 16 日辦理驗收完成，刻正簽辦第一期撥款事宜。
160	113AH000 02	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅營運管理委託案	19,861	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
161	113AH000 12	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/7/5 決標作業完成。刻正辦理第一期專案中。
162	113AH000 13	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	35	30	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案原 113/6/5 上網公告招標，因 114 年先期計畫經本府審查小組刪減金額，於 113/7/2 公告無法標。本案將變更標案期程，重新招標。目前刻正辦理變更辦理標案變更期程與簽辦招標文件中。
163	113AH000 19	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
164	113AH000 28	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 數量一~二-輔導社區成立管理組織、輔導社區開會，113/8/5 前繳交 113 年 7 月報表。數量一於 8/9 辦理 113 年第 2 場共識營。
165	113AH000 30	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理委託	14,213	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
166	113AH000 55	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成發包程序，刻正上網招標中，將於 113 年 9 月 16 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								開標，
167	113AH000 57	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/13 辦理本案評選委員會，目前刻正辦理決標作業相關事宜。
168	113AJ000 25	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2024 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/16 會同農業部種苗場辦理需用土地點交，廠商是日開工整地。
169	113AK000 04	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,897	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 3 案。
170	113AK000 10	社會局/家暴中心/成人保護組	113 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	27,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 77 案。 第 2 區受理新案為 76 案。 第 3 區受理新案為 57 案。 第 4 區受理新案為 57 案。 第 5 區受理新案為 52 案。 第 6 區受理新案為 54 案。
171	113AK000 13	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,487	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 11 案
172	113AK000 18	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 113 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	14,935	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
173	113AK000 19	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
174	113AK000 20	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務(第三案)					
175	113AK000 21	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社會親子館暨公設民營新社會托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒。
176	113AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
177	113AK000 24	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
178	113AK000 25	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 7 月報表。 2. 依契約執行。 3. 辦理評鑑會議。
179	113AK000 30	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,549	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約。
180	113AK000 32	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
181	113AK000 33	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
182	113AK000 37	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備及執行。
183	113AK000 39	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
184	113AK000 40	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
185	113AK000 43	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年臺中市兒童發展社區資源中心	56,815	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案 12/12 開標, 12/22 評選, 12/29 決標 2. 已完成各中心契約簽訂事宜 3. 各中心函報工作人員, 2/1 已召開第 1 季聯繫會議 4. 各中心方案陸續函報核備中 5. 4 月已完成 6. 8 區兒資中心第 1 次契約變更, 6. 第 1 季已核銷, 刻正辦理第 2 季核銷中 7. 方案持續辦理中, 7 月底-8 月初進行各中心之個案訪視輔導 8. 方案持續辦理中, 已完成各中心個案訪視輔導、已召開第 3 季聯繫會議。
186	113AK000 45	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 113 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務社會福利服務採購案	29,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供日間照顧及養護服務中。
187	113AK000 47	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
188	113AK000 48	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標, 依契約約定收托嬰幼兒
189	113AK000 49	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
190	113AK000 51	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	13,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備各項活動計畫 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3. 完成第二季核銷
191	113AK000 52	社會局/兒少福利科/兒少福利	113 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭	50,661	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	兒童臨時托育服務					已完成 113 年第二季核銷。
192	113AK00054	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	113 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	41,644	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
193	113AK00055	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	113 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1121110800-04)	10,708	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)七月份社區輔導辦理情形摘要如下：1. 第一區：(1)社區工作人力培訓(選修)3 場次 94 人次。(2)社區訪視輔導(含面、電訪)72 場次 937 人次。(3)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 37 場次 478 人次(含專家學者導入社區 7 場次、月例會 6 場次)。(4)標竿社區 19 場次 500 人次。(5)輔導紀錄：表八 59 則、表十 13 則。1. 第二區：(1)社區訪視輔導(含面、電訪)138 場次 394 人次。(2)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 50 場次 242 人次(含工作坊 2 場次、月例會 4 場次)。(3)標竿社區 9 場次 386 人次(含專家導入社區 6 場次)。(4)輔導紀錄：表八 138 則、表十 12 則。
194	113AK00067	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 113 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	10,163	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月物資指定日為 8 月 28 日，履約期限為 8 月 27 日至 8 月 29 日，俟廠商交貨後另案辦理驗收事宜。
195	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 7 月份水電費於 8 月 2 日簽准動支。3. 一樓外圍停車場樹木修剪於 8 月 21 日簽准動支。
196	113AK00070	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	38,011	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
197	113AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	54,515	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約委託事項期程辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
198	113AK00077	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	113 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	233,929	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
199	113AL00005	勞工局/就業安全科/	113 年度職業訓練委託案(一)	19,756	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 18 班，1 月 11 日決標，已開訓 18 班，結訓 9 班，培訓 524 人。
200	113AL00009	勞工局/福利促進科/	113 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,844	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 8 月開案晤談共計 179 人次，推介成功就業 172 人次。
201	113AL00031	勞工局/福利促進科/	113 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案按摩班已於 4/29 開訓。 零件作業員班已於 6/3 開訓。 清潔服務人員訓練班已於 6/17 開訓。 行政文書數位資料處理人員訓練班已於 6/24 開訓。 餐飲製備與服務訓練班已於 7/2 開訓。
202	113AL00042	勞工局/就業安全科/	113 年度職業訓練委託案(二)	10,747	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 10 班次，已於 6 月 4 日辦理決標，已開訓 4 班，培訓 114 人，餘班別續積極招生。
203	113AM00021	警察局/交通警察大隊/執法組	113 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
204	113AM00048	警察局/後勤科/	113 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,136	40	85	45	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 案於 112 年 12 月 20 日上網公告，於 113 年 1 月 23 日開資格標，因廠商家數未達 3 家流標，於 113 年 1 月 25 日第 2 次上網公告，2 月 1 日開標，2 月 20 日評選，案於 3 月 1 日決標，履約期限至 7 月 24 日，廠商於 8 月 6 日申報完工，本局於 8 月 23 日辦理正式驗收並現場抽樣送驗，目前由檢驗單位辦理檢驗中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
205	113AM00071	警察局/犯罪預防科/	113 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	102,750	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依進度管制履約中。
206	113AM00088	警察局/後勤科/	113 年警察制服採購案	11,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 6 日上網公告，於 3 月 7 日開資格標，3 月 21 日決標，履約期限至 9 月 7 日，現由廠商履約中。
207	113AM00090	警察局/後勤科/	113 年行政人員服裝採購案	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 29 日上網公告，於 4 月 1 日開資格標，4 月 18 日評選，案於 4 月 25 日決標，現由廠商履約中。
208	113AM00105	警察局/交通警察大隊/執法組	113 年度手提式雷達測速照相設備採購案	37,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
209	113AN00012	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	113 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,380	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
210	113AN00013	消防局/災害管理科/災害管理科減災規劃股	臺中市 113 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購	11,793	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 113 年 8 月 14 日召開本案期中審查會議。 2. 廠商業於 113 年 8 月 29 日函送期中報告書修正本至本局。
211	113AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113 年度消防衣採購案	30,870	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
212	113AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年度小型水箱消防車 5 輛、水庫消防車 6 輛採購案	76,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
213	113AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年水箱消防車 24 輛	180,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
214	113AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	18,393	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商刻正履約中，已通知可交貨，預計 8 月 30 日清點貨品數量

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
215	113AN00039	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年度救災機器人 4 組採購案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
216	113A000011	衛生局/食品藥物安全處/檢驗組	113 年液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)採購案	12,200	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 8 月 8 日完成驗收，已函請廠商開立發票及繳納保固保證金。
217	113A000038	衛生局/疾病管制科/	113 年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	24,109	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案採分組決標方式辦理，共分 59 組，於 113 年 8 月 19 日開標及辦理廠商資格審查，後續於 8 月 21 日辦理評選委員會議。另於 8 月 28 日決標，後續擬辦理合約簽訂作業。
218	113AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	113 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	15,290	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113/8/9 提送期中報告，於 113/8/20 退請修正中。 2. 依契約相關規定執行中。
219	113AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作	18,291	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
220	113AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(113 年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
221	113AP00006	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
222	113AP00007	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年)	154,293	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月份至 6 月份服務費用已完成付款等作業；廠商已提送 7 月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業，將盡速辦理請款付款等事宜。
223	113AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年)	217,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份請款費用俟監督公司審核完畢後儘速辦理請款作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
224	113AP00009	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月份請款費用俟驗收完成後辦理付款。
225	113AP00014	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫	21,121	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按契約執行中
226	113AP00018	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	11,664	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 1 日提送第七次績效進度管理會議紀錄及簽到單 113 年 8 月 2 日提送計畫異動人員江宜穎申辦檢查證之相關文件 113 年 8 月 5 日辦理缺衣 BOOK 活動(三井) 113 年 8 月 9 日提送七月份工作成果報告 113 年 8 月 12 日辦理 8 月份工作檢討會 113 年 8 月 12 日提送推廣居民與校園攜手以在地化永續生活思維規劃書乙份 113 年 8 月 14 日辦理一般廢棄物應回收及試辦回收進退場機制研商會議(回收商) 113 年 8 月 15 日辦理一般廢棄物應回收及試辦回收進退場機制研商會議(清潔隊) 113 年 8 月 15 日提送 8 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單各乙份 113 年 8 月 21 日辦理推廣居民與校園攜手以在地化永續生活思維活動 113 年 8 月 26 日提送計畫經理異動乙案 113 年 8 月 27 日辦理第八次績效進度管理會議
227	113AP00020	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務已僱用 113 人，6 月動支共計 615,145 元。(2) 協助辦理 113 年希望資收站計畫本月 30 處，累計 153 處。(3) 輔導本市應回收廢棄物回收業辦理消防安全作業本月 56 場，累計 357 場。(4) 辦理源頭減量及資源回收設攤宣導本月 1 場次，累計 7 場次。(5) 協助家電健檢維修 352 件，累計 2,121 件。(6) 輔導績優示範社區，共有 40 家社區有意願參加，已輔導 37

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								家，並有 4 家社區已提交資料。(7) 辦理社區子車陳情案稽查業務累計 7 處，宣導累計 28 場次。(8) 辦理本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查 15 處，累計 105 處。(9) 配合本局辦理阿罩霧培養土兌換活動 1 場，累計 7 場。(10)彙整本市社區、攤商與餐飲業等各單位廚餘流向 65 處，累計 717 處。(11)環保農園持續維護中。(12)辦理資源循環教材種子教師訓練課程 1 場次。(13)辦理源頭減量限塑輔導工作 166 件，累計 1,933 件。(當月執行數量，統計期間:113 年 8 月 1 日~8 月 29 日)
228	113AP000 21	環保局/西屯區 清潔隊/	113 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫 (112 年後續擴充)	30,786	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
229	113AP000 23	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度臺中市南 B 區 委託民營清除機構 清 運垃圾、資源回收工作 (後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已完成 6 月、7 月請款作業。 2、廠商完成 8 月清運，8 月尚未完成請款。
230	113AP000 27	環保局/環境檢 驗科/環境檢驗 科檢驗股	113 年環境檢驗實驗室 擴充及汰換儀器設備	20,850	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 19 日完成驗收，刻正辦理核銷契約款項相關事宜。
231	113AP000 29	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護科 第一股	113 年臺中市水質科技 執法暨低碳 AI 管制計 畫	18,875	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 113 年 8 月 9 日提交資通安全防護評估執行計畫書；113 年 8 月 14 日提交「臺中市水管家科技治理水質榮獲國際「全球智慧 50 大獎」肯定」媒體宣傳資料 1 份；113 年 8 月 19 日提交水管家校正操作手冊 1 份。
232	113AP000 31	環保局/環境檢 驗科/環境檢驗 科監測股	112 年度臺中市精進空 品感測器物聯網發展計 畫-後續擴充	22,180	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 8 月份維運作業；完成目視巡檢作業計 223 台次；8 月 25 日發布新聞稿 1 則、8 月 30 日完成提送期中報告初稿。
233	113AP000 37	環保局/環境衛 生及毒化物管理 科/環境衛生及 毒化物管理科第 二股	113 年臺中市委外執行 登革熱防治噴藥工作	14,400	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
234	113AP000 44	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	113 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 完成 7 月份 TSP、空品分析、工作月報等。8 月 19 日舉行空品數據智慧應用第二次工作檢討會。
235	113AP000 50	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 113 年 8 月 9 日提送 7 月執行成果報告。 二、 113 年 8 月 12 日提送「113 年度臺中市廢棄物減量與資源循環法規說明暨交流會」規劃書。 三、 統計自 113 年 2 月 15 日至 113 年 8 月 16 日，完成事業廢棄物相關許可審理 2936 件，畜牧場現場查核 22 家次、斃死豬集運車輛攔檢 8 次、清除機構現場查核 420 家次、處理機構現場查核 14 家次、再利用機構現場查核 186 家次、其他各類交辦 167 家次、列管場址巡查 121 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 538 車次。
236	113AP000 53	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 底渣再利用 6 月份執行成果已於 8 月 7 日辦理驗收，7 月份月報刻正審核程序中。
237	113AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件前置作業
238	113AP000 57	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度各式環保車輛與機具維修保養案	99,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
239	113AP000 59	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	11,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113.8.28-召開工檢會
240	113AP000 63	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113 年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	19,765	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 民眾申請案件累計書面審查 874 件，其中完成現場審查 345 件。執行清理 163 件(211.76 公噸)。 2. 累計執行宣導說明會 20 場次。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
241	113AP00073	環保局/大里區清潔隊/	113 年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
242	113AP00074	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	113 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工項 3：協助制定臺中市永續淨零自治條例，法制局已於 8 月 15 日函送中央。 2. 工項 4：本府溫室氣體盤查，已於 8 月 15 日完成新市政大樓溫室氣體盤查作業，預計 8 月底前提送。 3. 工項 10：8 月 26 日辦理機關永續低碳認證計畫研商會議(第七場)。 4. 工項 13：公私協力交流會議於規劃 9 月 6 日(第三場)、9 月 19 日(第四場)辦理。 5. 工項 18：永續低碳知識大會考辦理期程為 9 月 1 日至 11 月 30 日截止。 6. 8 工項 23：永續淨零種子教師培訓課程規劃於 9 月 13 日及 10 月 18 日辦理兩場次，已核備。 7. 工項 31：製作臺中市永續淨零政策宣導短片及推播影片已製作完成。 8. 工項 38：建置城食森林示範場所已公告 10 處獲選單位，預計 12 月底前提送成果。
243	113AP00076	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年購置多功能運輸車(抓斗式資源回收車)2 輛	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
244	113AP00079	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,866	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.113.8.2 臺中港空維區觀摩及業務交流。2.113.8.5 召開工作檢討會議。3.餘依契約規範辦理。。
245	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氣前驅物分析調查計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已發包，執行中
246	113AP00083	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市餐飲業、環保祭祀、農廢露燃及室內空品管制宣導計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案，廠商目前依規劃進度辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
247	113AP00084	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	19,300	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/8/27 工作檢討會議
248	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程進度辦理
249	113AP00097	環保局/大甲區清潔隊/	113 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 業已於 113 年 5 月 15 日辦理評選作業，已於 113 年 6 月 5 日決標。 2. 截至 113 年 8 月 31 日止共計辦理 9 梯次出團作業。
250	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度購置消毒防霧霧炮車	13,000	30	10	-20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 霧砲消毒驅動設備(鼓風機葉扇)據了解大多為大陸製產品，採買普遍，但故障維修、零件取得不易，考量到現今使用產品有規定要為非陸製產品，故在蒐集其他縣市採購消毒車之招標規範，重新撰寫需時較久。 2. 另因目前新冠疫情趨緩及病毒流感化，消毒車使用減少，針對消毒車之功能欲有所修改，擬增加灑水功能，遂調整招標規範，蒐集相關規格型錄。 3. 目前本案招標文件結簽陳核中，預計 9 月下旬核定文件後上網公告。
251	113AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度特種清潔車輛汰舊換新採購-轉運車	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/2 決標，由永昌益實業有限公司得標，廠商履約中。
252	113AP00107	環保局/清水區清潔隊/	113 年度電動機車採購案	13,500	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 113 年 8 月 21 日履約完成. 預定 9 月 13 日辦理驗收事宜
253	113AP00108	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度密封壓縮式垃圾車購置案	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 6 日決標，8 月 12 日訂約，履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
254	113AP00109	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度資源回收車購置案	77,600	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
255	113AP00120	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	51,350	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
256	113AP00122	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年度機動車輛聲音照相科技執法設備	14,448	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月 16 日開標因未達三家流標，113 年 8 月 20 日第二次公開招標。
257	113AP00123	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份請款費用俟監督公司審核完畢後儘速辦理請款作業。
258	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 8 月 28 日決標
259	113AQ00021	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份圖書通閱分裝已運送完成。
260	113AQ00023	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113 年度圖書館營運勞務承攬採購案	29,206	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月圖書館營運勞務承攬採購完成
261	113AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案	50,600	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「一般圖書」於 8/15 完成第 7 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏、主題書展等圖書，本課也完成交貨圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算 70%，預計依約於 9 月初辦理第 2 次驗收；另第 2 項採購標的「綠美圖圖書」於 8/12 完成第 2 次交貨，本課刻正進行已完成交貨圖書之書目檢視，此次交貨金額達購書預算 70%，預計依約於 8 月底辦理第 2 次驗收。
262	113AQ00030	文化局/市立圖書館/圖資採編	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案(兒童	35,280	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課	圖書)					本案採購標的「兒童圖書」已於8/15完成第7次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算70%，預計依約於9月初辦理第2次驗收。
263	113AQ00067	文化局/市立圖書館/數位資訊課	113年臺中市立圖書館圖書自動化系統建置委外服務採購案	18,000	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行專案進度管理作業
264	113AQ00071	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館資訊資源向上集中建置案後續擴充	11,157	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案廠商已於113年4月25日完成驗收，正持續辦理各項設備財產登帳彙整及中央補助款申請作業。
265	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館113年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案業於113年8月6日第一次開標，1家廠商投標，未達3家合格廠商流標；113年8月15日第2開標，1家合格廠商投標，並於113年8月29日辦理最有利標評選。
266	113AR00016	地政局/中山地政/第二課	113年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,353	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理地籍調查、界址測量及協助指界中
267	113AR00017	地政局/中正地政/第二課	113年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	11,308	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案預定於：113年11月30日完成最末次交貨。
268	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
269	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年8月27日辦理第1階段查驗，廠商履約中。
270	113AR00025	地政局/資訊室/	113年度臺中市政府地政局及各地政事務所資訊軟硬體設備擴充與整合案	15,382	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 8/5決標，8/22交付專案工作計畫書及服務團隊成員名冊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
271	113AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案招標文件已於 8/2 決標。
272	113AT00026	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2024 臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	14,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 8 月 27 日辦理評選委員會，刻正辦理議價決標。
273	113AU00008	地稅局/房屋稅科/房屋稅股	113 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	36,817	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 房屋稅繳款書等列印、寄送作業原訂於 113 年 7 月 31 日付款，提前於 113 年 7 月 3 日付款完竣，金額 1,154 萬 133 元。
274	113AY01001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 113 年資訊安全管理與防禦委外維護服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 8 月 5 日來文辦理第一期付款事宜。2. 於 8 月 7 日交付七月工作報告及滲透測試服務計畫書(第二梯)。3. 於 8 月 15 日召開管理審查會議。4. 於 8 月 16 日交付個資隱私衝擊分析與風險評估報告及個資風險改善計畫。5. 於 8 月 16 日召開資安月會及機房營運持續演練。6. 於 8 月 22 日交付二次網站弱點掃描報告(初測)。7. 於 8 月 26 日召開資安通動小組會議。
275	113AY01005	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 113 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	37,983	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月查核點期末報告/最末次交貨完成日期及辦理事項完成日期已於 8 月 28 日完成。
276	113AY01006	數位局/數位匯流科/	臺中市政府 113 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,113	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 月報於 8/15 交付。 2. 月會於 8/16 召開。
277	113AY01010	數位局/系統規劃科/	113 年公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	11,257	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、預計於 9 月 10 日進行第二季付款作業。
278	113AY01012	數位局/數位匯流科/	113 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	36,108	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商已如期於 8 月 9 日交付 7 月份運作服務月報。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 於 8 月 19 日召開工作月會。 3. 於 8 月 9 日來文完成第一期交付事項。
279	113AY010 17	數位局/整合應用科/	淨零生活數位點數平台建置案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 業於 8 月 5 日確認系統 UI 初步設計，8 月 14 日召開 8 月份工作會議，8 月 30、31 日至臺東交流 TTPUSH 應用，將持續依契約及工作會議決議辦理。
280	113AY010 20	數位局/數位匯流科/	113 年度市政機房伺服器網路核心交換器及路由器汰換案	11,840	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 7 月 14 日、7 月 28 日召開專案工作會議。 2. 於 8 月 20 日提交本案硬體設備。
281	113AY010 23	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維護案	14,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 契約書用印完成。 2. 廠商交付專案管理計畫書審核完成。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：113/08/01 至 113/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%				
					件數	%	件數	%	件數	%											
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)
合計	129,337	14,833	38,806	182,976	58,373	99.73	157	0.27	0	-	58,530	107,592	166,122	90.79	1.84	16,854	9.21	16,425	429		
秘書處	1045	112	201	1,358	363	99.73	1	0.27	0	-	364	863	1,227	90.35	1.36	131	9.65	131	0		
民政局	2475	276	602	3,353	1347	100.00	0	-	0	-	1,347	1748	3,095	92.31	1.45	258	7.69	258	0		
財政局	1320	112	406	1,838	474	100.00	0	-	0	-	474	1222	1,696	92.27	1.34	142	7.73	142	0		
教育局	6422	1232	3376	11,030	5229	99.98	1	0.02	0	-	5,230	4492	9,722	88.14	1.79	1,308	11.86	1,162	146		
建設局	3243	499	709	4,451	919	99.78	2	0.22	0	-	921	3022	3,943	88.59	1.74	508	11.41	432	76		
社會局	10743	1161	2172	14,076	4690	99.39	29	0.61	0	-	4,719	7999	12,718	90.35	2.27	1,358	9.65	1,353	5		
警察局	4321	567	1053	5,941	2528	100.00	0	-	0	-	2,528	2964	5,492	92.44	1.54	449	7.56	439	10		
衛生局	6289	741	2108	9,138	2697	100.00	0	-	0	-	2,697	5625	8,322	91.07	1.99	816	8.93	812	4		
環境保護局	8477	1702	5675	15,854	6236	99.49	32	0.51	0	-	6,268	7764	14,032	88.51	2.01	1,822	11.49	1,772	50		
地政局	3606	409	883	4,898	1890	99.79	4	0.21	0	-	1,894	2517	4,411	90.06	1.88	487	9.94	487	0		
經濟發展局	7540	663	1599	9,802	2242	99.96	1	0.04	0	-	2,243	6667	8,910	90.90	1.99	892	9.10	892	0		
新聞局	663	107	169	939	131	99.24	1	0.76	0	-	132	655	787	83.81	2.11	152	16.19	152	0		
主計處	1010	86	190	1,286	211	100.00	0	-	0	-	211	929	1,140	88.65	2.01	146	11.35	146	0		
人事處	1272	127	192	1,591	342	99.71	1	0.29	0	-	343	1103	1,446	90.89	2.03	145	9.11	145	0		
研考會	1121	115	216	1,452	199	100.00	0	-	0	-	199	1084	1,283	88.36	1.34	169	11.64	169	0		
政風處	706	84	188	978	227	100.00	0	-	0	-	227	639	866	88.55	2.01	112	11.45	112	0		
勞工局	3794	678	2338	6,810	2323	99.74	6	0.26	0	-	2,329	3776	6,105	89.65	1.89	705	10.35	686	19		
水利局	8016	1117	2069	11,202	3455	99.94	2	0.06	0	-	3,457	6594	10,051	89.73	2.37	1,151	10.27	1,133	18		
地方稅務局	12283	827	5286	18,396	7255	99.96	3	0.04	0	-	7,258	10264	17,522	95.25	0.88	874	4.75	872	2		
農業局	3734	569	1223	5,526	1771	99.94	1	0.06	0	-	1,772	3097	4,869	88.11	2.25	657	11.89	648	9		
交通局	4740	421	998	6,159	1406	99.93	1	0.07	0	-	1,407	4177	5,584	90.66	1.59	575	9.34	542	33		
觀光旅遊局	1563	260	635	2,458	782	100.00	0	-	0	-	782	1378	2,160	87.88	1.93	298	12.12	297	1		
法制局	2193	172	886	3,251	726	100.00	0	-	0	-	726	2301	3,027	93.11	1.31	224	6.89	224	0		
消防局	6910	332	470	7,712	817	99.76	2	0.24	0	-	819	6419	7,238	93.85	1.91	474	6.15	469	5		
文化局	1616	211	669	2,496	737	99.19	6	0.81	0	-	743	1514	2,257	90.42	1.39	239	9.58	239	0		
客委會	519	62	120	701	115	100.00	0	-	0	-	115	476	591	84.31	1.58	110	15.69	110	0		
都市發展局	20409	1724	3451	25,584	8071	99.30	57	0.70	0	-	8,128	15427	23,555	92.07	2.14	2,029	7.93	2,006	23		
原民會	1004	156	340	1,500	404	98.78	5	1.22	0	-	409	897	1,306	87.07	3.09	194	12.93	193	1		
運動局	1733	245	474	2,452	687	99.85	1	0.15	0	-	688	1403	2,091	85.28	1.93	361	14.72	335	26		
數位治理局	570	66	108	744	99	99.00	1	1.00	0	-	100	576	676	90.86	2.39	68	9.14	67	1		

二、區公所

起迄日期：113/08/01 至 113/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)		(7)	(7)/(8)		(8)	(9)			(10)
合計	52,471	4,627	13,011	70,109	20,792	99.93	15	0.07	0	-	20,807	43,785	64,592	92.13	1.34	5,517	7.87	5,517	0	
中區區公所	1171	73	290	1,534	388	100.00	0	-	0	-	388	1036	1,424	92.83	1.03	110	7.17	110	0	
東區區公所	1508	149	326	1,983	645	100.00	0	-	0	-	645	1158	1,803	90.92	1.54	180	9.08	180	0	
西區區公所	1855	171	372	2,398	647	100.00	0	-	0	-	647	1587	2,234	93.16	1.49	164	6.84	164	0	
南區區公所	1703	177	405	2,285	641	100.00	0	-	0	-	641	1488	2,129	93.17	1.72	156	6.83	156	0	
北區區公所	2135	125	661	2,921	1101	100.00	0	-	0	-	1,101	1607	2,708	92.71	1.36	213	7.29	213	0	
西屯區公所	2365	127	549	3,041	1056	100.00	0	-	0	-	1,056	1818	2,874	94.51	0.91	167	5.49	167	0	
南屯區公所	2255	151	521	2,927	967	100.00	0	-	0	-	967	1727	2,694	92.04	1.19	233	7.96	233	0	
北屯區公所	3339	330	762	4,431	1467	100.00	0	-	0	-	1,467	2675	4,142	93.48	1.39	289	6.52	289	0	
豐原區公所	2071	173	705	2,949	1008	100.00	0	-	0	-	1,008	1774	2,782	94.34	1.2	167	5.66	167	0	
大里區公所	2346	215	645	3,206	950	100.00	0	-	0	-	950	1976	2,926	91.27	1.48	280	8.73	280	0	
太平區公所	3178	291	912	4,381	1213	100.00	0	-	0	-	1,213	2819	4,032	92.03	1.03	349	7.97	349	0	
清水區公所	1814	131	353	2,298	721	100.00	0	-	0	-	721	1394	2,115	92.04	1.1	183	7.96	183	0	
沙鹿區公所	1727	164	530	2,421	686	100.00	0	-	0	-	686	1562	2,248	92.85	1.25	173	7.15	173	0	
大甲區公所	1781	149	597	2,527	930	100.00	0	-	0	-	930	1392	2,322	91.89	1.28	205	8.11	205	0	
東勢區公所	1615	134	395	2,144	624	100.00	0	-	0	-	624	1320	1,944	90.67	1.52	200	9.33	200	0	
梧棲區公所	1561	119	383	2,063	528	100.00	0	-	0	-	528	1391	1,919	93.02	1.2	144	6.98	144	0	
烏日區公所	1818	137	375	2,330	710	100.00	0	-	0	-	710	1436	2,146	92.10	1.41	184	7.90	184	0	
神岡區公所	1646	133	364	2,143	627	100.00	0	-	0	-	627	1307	1,934	90.25	1.2	209	9.75	209	0	
大肚區公所	1457	164	233	1,854	458	100.00	0	-	0	-	458	1216	1,674	90.29	1.4	180	9.71	180	0	
大雅區公所	1921	169	566	2,656	823	100.00	0	-	0	-	823	1636	2,459	92.58	1.14	197	7.42	197	0	
后里區公所	1670	212	431	2,313	672	100.00	0	-	0	-	672	1398	2,070	89.49	1.85	243	10.51	243	0	
霧峰區公所	1678	130	470	2,278	638	100.00	0	-	0	-	638	1500	2,138	93.85	1.29	140	6.15	140	0	
潭子區公所	1563	143	426	2,132	651	100.00	0	-	0	-	651	1303	1,954	91.65	1.41	178	8.35	178	0	
龍井區公所	1574	127	271	1,972	550	100.00	0	-	0	-	550	1283	1,833	92.95	1.3	139	7.05	139	0	
外埔區公所	1318	127	227	1,672	390	100.00	0	-	0	-	390	1108	1,498	89.59	1.33	174	10.41	174	0	
和平區公所	1774	230	573	2,577	811	98.18	15	1.82	0	-	826	1535	2,361	91.62	1.98	216	8.38	216	0	
石岡區公所	1127	104	146	1,377	226	100.00	0	-	0	-	226	1021	1,247	90.56	1.41	130	9.44	130	0	
大安區公所	1227	134	191	1,552	289	100.00	0	-	0	-	289	1098	1,387	89.37	1.53	165	10.63	165	0	
新社區公所	1274	138	332	1,744	375	100.00	0	-	0	-	375	1220	1,595	91.46	1.17	149	8.54	149	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	405	0	9	3	16	11	41	21	93	12	8	4	28	12	37	7	11	36	0	36	6	0	11	0	1	1	0	0	0	1	0	0
・本月件數	59	0	1	0	1	1	5	8	8	3	1	0	8	2	10	0	1	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	464	0	10	3	17	12	46	29	101	15	9	4	36	14	47	7	12	39	0	41	8	0	11	0	1	1	0	0	0	1	0	0
資料來源・本府	8	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	51	0	0	0	1	1	3	8	6	3	1	0	6	2	10	0	1	3	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	48	0	0	0	1	0	4	8	6	3	1	0	7	2	6	0	0	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	45	0	0	0	1	0	3	8	4	3	1	0	7	2	6	0	0	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.36	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	80.00	100.00	75.00	100.00	0.00	87.50	100.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	11	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	11	0	1	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・適當處理	48	0	0	0	1	0	4	8	6	3	1	0	7	2	6	0	0	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		19	0	1	3	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
・累 計		22	0	1	3	0	3	0	0	4	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積		399	0	2	0	3	143	8	20	14	1	1	2	11	1	163	0	12	4	0	6	3	1	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	
・本月件數		73	0	0	0	1	25	3	1	4	0	0	1	6	1	23	1	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		472	0	2	0	4	168	11	21	18	1	1	3	17	2	186	1	14	6	0	7	4	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	
已結	合 計	45	0	0	0	1	14	2	0	2	0	0	1	5	0	13	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	43	0	0	0	1	13	1	0	2	0	0	1	5	0	13	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	61.64	0.00	0.00	0.00	100.00	56.00	66.67	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	83.33	0.00	56.52	100.00	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	28	0	0	0	0	11	1	1	2	0	0	0	1	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	28	0	0	0	0	11	1	1	2	0	0	0	1	1	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・適當處理	21	0	0	0	1	2	2	0	2	0	0	1	5	0	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	24	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		12	0	0	1	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
・本月件數		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		13	0	0	2	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
已結	合 計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		29745	71	235	48	749	745	2546	5454	3277	279	626	211	548	676	5933	367	2355	4167	145	316	120	50	413	3	37	15	51	3	5	215	21	64
・本月件數		4650	1	27	14	137	127	531	807	500	51	109	31	57	123	879	66	361	567	20	42	16	4	88	3	7	4	13	1	0	48	12	4
・累 計		34395	72	262	62	886	872	3077	6261	3777	330	735	242	605	799	6812	433	2716	4734	165	358	136	54	501	6	44	19	64	4	5	263	33	68
資料來源・陳情整合平台		4650	1	27	14	137	127	531	807	500	51	109	31	57	123	879	66	361	567	20	42	16	4	88	3	7	4	13	1	0	48	12	4
已結	合 計	3491	1	23	13	121	81	443	721	303	46	70	27	53	75	641	55	239	356	19	23	16	4	73	3	7	3	13	1	0	46	11	4
	依 限	3350	1	23	13	120	81	349	692	291	45	69	27	51	75	640	55	239	356	19	23	16	4	73	3	7	3	13	1	0	46	11	4
	逾 限	141	0	0	0	1	0	94	29	12	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.08	100.00	85.19	92.86	88.32	63.78	83.43	89.34	60.60	90.20	64.22	87.10	92.98	60.98	72.92	83.33	66.20	62.79	95.00	54.76	100.00	100.00	82.95	100.00	100.00	75.00	100.00	100.00	0.00	95.83	91.67	100.00
未結	合 計	1159	0	4	1	16	46	88	86	197	5	39	4	4	48	238	11	122	211	1	19	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	1	0
	未逾限	1124	0	4	1	16	46	58	85	194	4	39	4	4	48	238	11	122	211	1	19	0	0	15	0	0	1	0	0	0	2	1	0
	已逾限	35	0	0	0	0	0	30	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3267	1	23	6	115	51	434	678	301	40	67	24	52	61	634	54	212	350	19	22	16	4	15	3	7	3	13	1	0	46	11	4
	・轉權責機關處理	198	0	0	7	3	27	9	43	2	6	3	3	0	13	1	0	16	6	0	1	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	26	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		24	0	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	1	1	13	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形・上月累積		2260	5	22	72	56	47	72	40	96	186	200	223	118	139	116	38	89	129	73	56	99	52	53	111	83	26	29	13	17	
・本月件數		377	0	2	4	11	9	8	9	24	39	36	31	26	18	14	3	12	15	13	5	21	9	7	22	20	5	5	3	6	
・累 計		2637	5	24	76	67	56	80	49	120	225	236	254	144	157	130	41	101	144	86	61	120	61	60	133	103	31	34	16	23	
資料來源・陳情整合平台		377	0	2	4	11	9	8	9	24	39	36	31	26	18	14	3	12	15	13	5	21	9	7	22	20	5	5	3	6	
已結	合 計	346	0	1	4	10	9	7	7	23	33	35	29	23	17	12	3	12	13	13	4	21	9	7	21	18	4	2	3	6	
	依 限	346	0	1	4	10	9	7	7	23	33	35	29	23	17	12	3	12	13	13	4	21	9	7	21	18	4	2	3	6	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	91.78	0.00	50.00	100.00	90.91	100.00	87.50	77.78	95.83	84.62	97.22	93.55	88.46	94.44	85.71	100.00	100.00	86.67	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	95.45	90.00	80.00	40.00	100.00	100.00	
未結	合 計	31	0	1	0	1	0	1	2	1	6	1	2	3	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	1	3	0	0	
	未逾限	31	0	1	0	1	0	1	2	1	6	1	2	3	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	2	1	3	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	331	0	1	4	10	9	7	7	23	31	35	29	22	17	12	3	12	12	11	3	19	8	7	21	14	4	1	3	6	
	・轉權責機關處理	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	1	0	0	4	0	1	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		6306 5	50	476	110	1212	2355	7843	1572 6	6114	1283	1336	465	1126	992	1033 2	621	2441	8320	228	404	204	92	329	2	38	35	310	32	4	434	28	123
・本月件數		1026 0	8	74	27	209	442	1615	2466	925	234	217	85	183	162	1432	92	339	1348	40	110	24	15	38	0	4	3	54	2	3	91	3	15
・累 計		7332 5	58	550	137	1421	2797	9458	1819 2	7039	1517	1553	550	1309	1154	1176 4	713	2780	9668	268	514	228	107	367	2	42	38	364	34	7	525	31	138
已結	合 計	8390	8	72	26	190	381	1414	2364	617	218	140	80	158	124	1066	75	242	863	37	82	23	15	33	0	4	3	49	2	3	84	3	14
	依 限	8001	8	72	26	190	381	1083	2345	589	216	139	80	157	122	1066	75	240	861	37	81	23	15	33	0	4	3	49	2	3	84	3	14
	逾 限	389	0	0	0	0	0	331	19	28	2	1	0	1	2	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.7 7	100. 00	97.3 0	96.3 0	90.9 1	86.2 0	87.5 5	95.8 6	66.7 0	93.1 6	64.5 2	94.1 2	86.3 4	76.5 4	74.4 4	81.5 2	71.3 9	64.0 2	92.5 0	74.5 5	95.8 3	100. 00	86.8 4	0.00	100. 00	100. 00	90.7 4	100. 00	100. 00	92.3 1	100. 00	93.3 3
未結	合 計	1870	0	2	1	19	61	201	102	308	16	77	5	25	38	366	17	97	485	3	28	1	0	5	0	0	0	5	0	0	7	0	1
	未逾限	1795	0	2	1	19	61	137	101	300	16	76	5	25	38	365	17	97	485	3	28	1	0	5	0	0	0	5	0	0	7	0	1
	已逾限	75	0	0	0	0	0	64	1	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7873	8	69	13	172	258	1325	2225	617	167	140	71	156	113	1063	74	233	844	37	79	23	15	9	0	4	3	49	2	3	84	3	14
	・轉權責機關處理	493	0	2	13	16	123	89	138	0	50	0	2	0	8	1	1	8	16	0	2	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	24	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	7	2	3	2	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		137	0	5	0	0	1	0	27	2	0	0	0	20	0	20	4	14	11	0	2	0	0	1	0	0	0	29	0	0	1	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		5395	25	71	138	68	156	150	111	228	533	494	499	257	336	124	104	178	302	156	130	371	117	110	305	258	59	44	20	51
・本月件數		1079	2	10	34	7	26	30	15	40	127	97	104	47	53	30	22	25	54	31	24	84	23	21	62	59	16	16	5	15
・累 計		6474	27	81	172	75	182	180	126	268	660	591	603	304	389	154	126	203	356	187	154	455	140	131	367	317	75	60	25	66
已結	合 計	1024	2	10	33	7	23	29	11	39	111	92	102	46	51	26	22	25	53	30	22	80	20	21	60	59	15	16	5	14
	依 限	1024	2	10	33	7	23	29	11	39	111	92	102	46	51	26	22	25	53	30	22	80	20	21	60	59	15	16	5	14
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.90	100.00	100.00	97.06	100.00	88.46	96.67	73.33	97.50	87.40	94.85	98.08	97.87	96.23	86.67	100.00	100.00	98.15	96.77	91.67	95.24	86.96	100.00	96.77	100.00	93.75	100.00	100.00	93.33
未結	合 計	55	0	0	1	0	3	1	4	1	16	5	2	1	2	4	0	0	1	1	2	4	3	0	2	0	1	0	0	1
	未逾限	55	0	0	1	0	3	1	4	1	16	5	2	1	2	4	0	0	1	1	2	4	3	0	2	0	1	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	974	2	10	33	7	23	29	11	39	98	92	102	42	49	24	19	21	48	27	21	79	19	18	59	54	15	14	5	14
	・轉權責機關處理	48	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	4	2	2	3	4	5	3	1	1	1	3	1	4	0	2	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		4051	0	16	1	39	21	85	257	866	10	11	1	61	40	2319	160	45	44	1	11	30	0	20	0	3	0	2	1	2	2	0	3
・本月件數		402	0	0	0	4	3	7	154	13	2	2	0	9	4	179	1	10	0	1	6	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・累 計		4453	0	16	1	43	24	92	411	879	12	13	1	70	44	2498	161	55	44	2	17	33	0	23	0	3	0	2	1	2	3	0	3
資料來源・總統府		28	0	0	0	0	1	0	0	5	1	1	0	0	1	8	1	4	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		343	0	0	0	1	2	4	138	7	0	0	0	9	3	168	0	4	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・監察院		11	0	0	0	3	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		20	0	0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	374	0	0	0	0	1	7	152	10	1	1	0	7	3	172	1	7	0	1	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	依 限	370	0	0	0	0	1	5	151	9	1	1	0	7	3	172	1	7	0	1	4	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	100.00	98.70	76.92	50.00	50.00	0.00	77.78	75.00	96.09	100.00	70.00	0.00	100.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
未結	合 計	28	0	0	0	4	2	0	2	3	1	1	0	2	1	7	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	28	0	0	0	4	2	0	2	3	1	1	0	2	1	7	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	369	0	0	0	0	1	7	148	10	1	1	0	7	3	172	1	7	0	1	4	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：113 年 08 月 01 日至 113 年 08 月 31 日

資料下載日期：113 年 09 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		322	0	0	2	1	0	1	0	0	5	248	7	4	22	7	1	3	2	1	0	2	2	1	2	7	3	0	1	0
・本月件數		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		332	0	0	2	1	0	1	0	0	5	251	9	4	24	7	1	3	2	1	1	3	2	1	2	8	3	0	1	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

