

113年9月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	28
一、研究計畫	28
二、府列管標案	30
(一)學校工程	30
(二)道路橋梁工程	37
(三)交通工程	44
(四)水利工程	46
(五)水土保持工程	53
(六)公有建築工程	53
(七)環保工程	66
(八)景觀及綠化工程	67
(九)觀光遊憩工程	68
(十)重劃工程區段徵收工程	71
(十一)災修工程：本月無案件	73
(十二)其他(財務及勞務採購案用)	73
參、一般公文處理時效	115
一、一級機關	115
二、區公所	116
肆、人民陳情案件管制情形	117
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)	117

本府及市長室交辦(區公所)	118
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	119
服務中心受理(區公所)	120
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	121
市政信箱受理(區公所)	122
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	123
1999 話務中心受理(區公所)	124
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	125
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	126

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

113 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P27。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

112 年度計畫總計 1 案，進度符合者計 1 案，計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P28。

113 年度計畫總計 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P29。

二、府列管標案：

113 年 9 月份總計列管 540 案，進度符合者計 498 案；進度落後者計 29 案；解除列管者計 13 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 113 年度 9 月份辦理情形詳見 P30~P114。

113 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	1	3	1	0	0	16	0	0	1	0	0	7	29
落後件數比率(A/B)	1.72%	4.92%	12.50%	0.00%	0.00%	23.19%	0.00%	0.00%	11.11%	0.00%	0.00%	2.49%	5.37%
總件數(B)	58	61	8	33	2	69	2	9	9	8	0	281	540
占整體落後比率	3.45%	10.34%	3.45%	0.00%	0.00%	55.17%	0.00%	0.00%	3.45%	0.00%	0.00%	24.14%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、113 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P115。

二、113 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.34 天，詳見 P116。

肆、人民陳情案件管制情形

113 年 9 月新收案件數共受理 1 萬 6,799 件，較 8 月受理件數 1 萬 6,914 件，減少 0.68%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 57 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.75%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P117~P118。

二、服務中心受理：

共受理 67 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.49%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P119~P120。

三、市政信箱受理：

共受理 5,100 件，逾限未結案件共計 36 件，逾限未結案比率 0.71%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P121~P122。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,282 件，逾限未結案件共計 79 件，逾限未結案比率 0.70%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 293 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.68%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	臺中市公共建設再添佳績，今年建設局、教育局、文化局、交通局、都發局、地政局、民政局、觀旅局、農業局總計 20 項建設奪得「2024 國家卓越建設獎」，代表本市公共工程的專業受到肯定，也是市府團隊堅持品質的努力與成果展現。	本府各機關	01	遵照辦理。
2	2024 巴黎奧運已經落幕，帕運隨即於巴黎接續登場，今年臺灣有 13 位運動員參賽，其中本市桌球選手林姿妤於 9 月 1 日傳回捷報，與搭檔田筱雯勇奪 2024 帕運桌球雙打銀牌，其精彩表現也感動國人，是臺中的光榮，再次恭喜她們。另外，柔道選手張少豪將於 9 月 6 日出賽，先預祝他在賽場上勇奪佳績，也感謝所有運動員、教練等的辛苦付出。	運動局	02	巴黎帕拉林匹克運動會已於 9 月 8 日閉幕，本市兩位選手分別為桌球好手林姿妤、柔道好手張少豪參賽，教練部分共有桌球教練王明月、田徑教練張福生及隊職員黃阿平共計 5 人，本局於 8 月 14 日由游代理局長帶領本局同仁及偕同本市身心障礙體育總會前往高雄左營的國家運動訓練中心關心備戰狀況及代表市長予以加油打氣，預祝選手及教練均能勇奪佳績；賽事成績部分桌球好手林姿妤在 9 月 1 日勇奪巴黎帕運女子雙打銀牌，柔道好手張少豪在 9 月 6 日出賽亦勇奪第七名佳績，更於 9 月 10 日由鄭副市長率領本局同仁並偕同本市身心障礙體育總會共同前往機場接機，歡迎臺中帕運英雄凱旋

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				歸來。
3	<p>臺中市的人口已破 285 萬，因此市府預算也依據人口增長而調整，114 年度歲入預算總額為 1814.31 億元，歲出預算總額為 1,908.1 億元，預算支出較 113 年 1,772.21 億元增加約 135.89 億元，附屬單位預算則從 996.98 億元增至 1,059.68 億元，增幅約 62.7 億元。增加的原因包含因應人口成長、推動新增市政項目，以及重大市政建設進入付款高峰期。儘管年度預算增加，但市府謹守財政紀律，因此本市財政狀況持續進步，歲入歲出差額縮小至 93.79 億元，舉債規模較去年 94.5 億元減少約 0.71 億元。在經過前幾年的積極規劃與投入後，114 年許多重大工程將有突破性進展，例如綠美圖、國際會展中心、太平國民暨兒童運動中心、北屯國民暨兒童運動中心、烏日全民運動館等相繼落成，許多重大建設及攸關民眾生活的政策也持續進行，其他重要市政建設如下：</p> <p>一、交通：捷運藍線開工編列 88.63 億</p>	本府各機關	03	遵照辦理。

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>元，也積極籌備臺中捷運工程局，全力加速捷運興建；臺中市公車為全臺最便宜，雙十公車政策相當受到市民喜愛，使用率高，因此增加預算；為鼓勵民眾使用綠色運具，YouBike 前 30 分鐘免費政策的預算明年增加 1.5 億元預算，增幅達 150%，站點數量也自剛上任僅 325 站增加至目前 1,300 多站，未來將持續建置；編列道路燙平 3 億元及路口照明與號誌增設等 3.35 億元預算，打造友善行人環境。</p> <p>二、教育：教育是城市的基礎，孩子是我們的未來，雖然教育績效非一蹴可幾，但非常重要，因此臺中的教育經費佔總預算之比例為六都最高。今年開始市府推動「陪你長大全面汰換可調式課桌椅計畫」，分三年推動；為因應人口增加，新增沙鹿鹿陽國小、北屯松強國小、南興國中小、廬子國中、烏日文小 4 等，南區樹德國小二期校舍則將於明年落成啟用；明年市</p>			

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>府也繼續投入逾 1 億多元經費招募外籍英語老師，打造更好的外語學習環境。</p> <p>三、社福：好孕專車預計明年正式上路，提供婦女在懷孕或產後期間免費乘車券，供產檢或產後外出之需求；深得長輩喜愛的敬老愛心卡明年再增加 2 億元預算，擴大福利範圍；為強化居住正義，我們課徵囤房稅，其中一部分稅收作為育兒租金補貼，每育有 1 名 12 歲以下子女即補助 4,000 元。</p> <p>過去幾年的發展中，臺中在提升市民生活品質上有顯著成果，育兒方面，本市公托為六都最便宜，每位家長一個月只要自付 1,500 元，減輕父母育兒負擔；在高齡友善照顧方面，我們擁有長照 ABC 據點共 1,848 處，為全國第二。114 年度總預算案經市政會議通過後，請各機關加強與議會溝通，俾利市政推展。</p>			
4	市府積極打造臺中為幸福城市，不僅舉辦多場單身聯誼，也籌備聯合婚禮，其中單	秘書處	04	一、113 年 8 月 26 日發布「中市府府前廣場 1300 吋大螢幕助攻求婚成功」

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	身聯誼今年規劃 25 場，目前已舉辦 16 場，促成 297 對男女成功互表心意，平均配對率超過七成；聯合婚禮限額 100 對更是 2 天就額滿，因此明年將研議再增加場次之可行性。此外，市府市政大樓巨型電視牆建置至今已 14 年，最近有一例市民申請播放求婚影片，在 1,300 吋螢幕助攻下求婚成功，促成佳偶，歡迎有興趣的民眾在預定播放日的前 10 日向秘書處提出申請，經審查並繳交相關費用後，即可透過巨型螢幕播放影片，留下專屬回憶。			<p>市政新聞，隨即於各大網路及新聞媒體露出。</p> <p>二、113 年 8 月 27 日本處亦函請各機關廣為宣導並轉知所屬善用市政大樓 LED 電視牆推動市政業務宣導。</p>
		民政局	04	<p>一、本市單身聯誼活動 113 年規劃 25 場，目前已舉辦 16 場，促成 297 對男女成功互表心意，平均配對率超過七成。</p> <p>二、另為優化聯合婚禮之體驗並增加場地多樣性，本市自 109 年起調整為每年舉辦一場次，並分別於新市政公園、大肚磺溪書院、后里花舞館、豐原葫蘆墩公園舉辦。</p>
5	針對今日運動局「Red Bull Showrun 讓世界看見臺中」專案報告，臺中市常年獲選為舉辦國、內外重要活動的城市，去年國際棒球經典賽，不僅讓外界看見臺中，也吸引民眾前來臺中消費。TPOC 臺灣議題研究中心透過 QuickseeK 快析輿情資料庫，蒐集近半年（2 月 26 日至 8 月 27 日）觀光、國旅議題在網路上的討論，發	秘書處	05	<p>一、本處每月進行電視牆設備保養，每日播放 3 時段，並有巡檢人員檢視電視牆正常播放，倘設備發生故障，啟動廠商緊急叫修服務，並通知廠商活動當天（9 月 28 日）派駐專業技術人員，以確保 LED 電視牆正常運作。</p> <p>二、113 年 9 月 9 日本處已會同運動局進行專案影片測試，並於 9 月 25 日至</p>

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	現臺中市獲得最高聲量，可見我們施政方向正確，努力被看見、被肯定。繼去年國際棒球經典賽後，今年臺中將舉辦亞洲唯一的 Red Bull ShowrunF1 賽車展演，賽車為世界頂級運動，不僅運動難度高、選手需特殊培訓、賽車也是價格不菲，因此 Red Bull 主辦團隊嚴選辦理的國家，並通常選擇在該國的首都舉辦活動。臺中於四年前就已接洽，惟因疫情影響而取消，疫情後運動局持續接洽，最終獲得青睞，成為亞洲首度舉辦的城市，不僅是對臺中的肯定也代表著榮譽，各機關已舉辦多次會議，目前整備工作進入尾聲。本次活動展演的 Oracle Red Bull Racing 車隊目前世界排行第一，連年奪冠，活動一推出 30,000 張門票立即秒殺，未能買到票的民眾，屆時可至市府市政大樓戶外廣場，觀賞 1,300 吋螢幕的現場直播，屆時將會搭配音響設備，也請秘書處妥為準備並測試，確保品質，讓民眾能夠感受賽車飆速感。此外，市府也舉辦各式行銷活動，有 Red Bull Showrun Taichung 專屬的彩繪			9 月 27 日進行 LIVE 測試。
		交通局	05	<p>一、本局已完成交通懶人包製作，並配合新聞時程規劃進行波段露出，目前已發布大眾運輸資訊、交通管制資訊，後續將持續發布新聞及小短片，持續宣傳行銷。</p> <p>二、另針對交通套票部分，本局規劃 24HR/48HR Taichung go 優惠票券，配合本次活動，以 63 折價錢購買即可享有捷運、公車無限暢遊，並已和觀旅局完成合作洽談，凡出示購票證明，即可享有租借自行車 8 折優惠，以鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往會場，避免使用私人運具，降低會場周邊交通衝擊。</p>
		運動局	05	<p>一、近年本市連年舉辦國際大型知名體育活動，包括世界 12 強棒球賽、2022 Red Bull 飛行日大賽、2023 世界棒球經典賽等，成功透過運動賽事行銷臺中，邁向國際舞臺。今年迎接世界頂級一級方程式賽車（以下簡稱 F1）大獎賽世界冠軍—Red Bull 車隊，</p>

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	捷運列車，車廂完全複製當日封街展演的活動現場；捷運市府站、水安宮站、高鐵臺中站則設有打卡景點，歡迎民眾踴躍前往體驗。			<p>於本市市政路舉行「2024 Red Bull Showrun Taichung」封街展演。</p> <p>二、市長上任後以「酷運動、酷城市」為目標，打造臺中成為陽光運動之都，受到各界的重視，更是國際賽事與活動的首選。運動局亦自 2021 起持續積極與主辦單位洽接，並再度實地勘查，經主辦單位審慎評估後，於 113 年 5 月 16 日 Red Bull Showrun Taichung 登臺記者會時正式宣告活動將在臺中舉辦，不僅引發媒體與各界熱烈討論，更透過世界頂級 F1 賽車活動的舉辦，提升本市國際知名度。</p> <p>三、Red Bull Showrun 為 F1 知名車隊「Oracle Red Bull Racing」所辦理之活動，常年於世界重要城市舉辦的展演活動，今年陸續於美洲華盛頓；歐洲賽拉耶佛、布拉格；南非約翰尼斯堡等國際知名城市舉行。本活動不僅是今年「亞洲唯一」，也是「臺灣首度」舉辦，並特別邀請到隸屬 RB F1</p>

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>車隊的日本車手角田裕毅來臺駕駛 2012 年世界冠軍賽車 RB8 進行表演活動，呈現頂尖 F1 賽車的精彩表演。</p> <p>四、本活動於 9 月 28 日舉辦，開幕請到在地知名「九天民俗技藝團」進行開場表演，活動壓軸則邀請知名饒舌歌手，也是本次活動大使「頑童 MJ116」熱情開唱，活動內容豐富，全數門票銷售一空，顯見本活動風靡全國。透過跨局處協力籌辦，整合活動交通安全、醫療救護、產業發展與城市行銷等面向，再度推展臺中市邁向世界舞臺。</p>
		中捷公司	05	<p>一、Red Bull Showrun Taichung 專屬的彩繪捷運列車及捷運市政府站、水安宮站、高鐵臺中站賽車打卡牆活動，自 9 月 2 日起推出獲得市民朋友熱烈參與，紛紛與列車及打卡牆合影上傳社群平台。</p> <p>二、臺中捷運公司於 9 月 12 日發布 Red Bull Showrun Taichung 聯名悠遊卡新聞消息，9 月 19 日起在全線車站</p>

臺中市政府第 639 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>的詢問處限量販售，每人每次限購 5 張，隨卡更贈送活動賽車紋身貼紙；同日下午並有爵士音樂車廂音樂會於 Red Bull Showrun Taichung 賽車彩繪車廂中進行；9 月 28 日當天本公司於市政府站及嘉年華市集擺設快閃攤位，販售捷運週邊商品及聯名悠遊卡，期能持續提升市民朋友對本次國際級展演活動的興趣及關注度，進而帶動捷運運量成長。</p>
		本府各機關	05	遵照辦理。

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>下週二(9 月 17 日)是一年一度的中秋節，預祝市民家人佳節愉快。之前向大家推薦中秋送禮的好選擇-13 家身障團體製作的中秋月餅和手工皂，再次歡迎有需要的市民揪團預購，給予他們更多的鼓勵與肯定。此外，臺中擁有豐富的農產資源，農會也努力開發許多美觀且具有地方特色的產品，如大安農會豬肉製品、山城地區的水果，以及各區的米、特色蜂蜜、精品酒禮盒等，都是送禮首選，歡迎至農業局官網下載「中秋農產伴手禮型錄」選購。中秋佳節與家人好友團聚時也可以安排賞月，臺中有很多賞月景點，如中央公園、望高寮公園、后里森林公園及坪林森林公園等，歡迎與親友攜手同遊，享受月下美景。倘若市民安排於中秋節烤肉，本市開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」及「北屯區中正露營區」兩處場所，其餘所有公園、綠地與園道都禁止烤肉及野炊，違者將處以 1,200 元至 6,000 元罰鍰，請大家注意並遵守「臺中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例」的規定，讓我們一同愛</p>	建設局	01	<p>本局於 113 年 9 月 14 日、9 月 15 日、9 月 17 日率保全及維護廠商辦理草悟道（含市民廣場）、葫蘆墩公園、坪林森林公園、望高寮公園、中央公園、鰲峰山公園等 6 處稽查，每日稽查人力共 25 人，各公園均無違規烤肉情形。</p>
		社會局	01	<p>一、製作 113 年臺中市身心障礙機構團體與庇護工場中秋型錄進行推廣。 二、辦理相關優先採購教育訓練。 三、辦理相關宣導活動(記者會、市政會議)。 四、新聞局協助拍攝市長短影音，推薦 13 家身障團體中秋月餅和手工皂，並發布市政新聞。 五、頒發感謝牌給購買達 5 萬元以上個人或團體。</p>
		農業局	01	<p>一、本案已於 113 年 8 月 27 日以本局中市農運字第 1130034791 號函發文廣宣，並發布新聞稿。 二、搭配宣傳圖卡，發布至本局業務相關通訊群組及「農業大臺中」FB 粉絲專頁。</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	護地球，守護美好家園。			
2	市府持續協助廠商及市民媒合就業，9 月份舉辦「富市臺中，就業成功」系列徵才活動，總共邀集 140 家廠商共襄盛舉，辦理 25 場徵才，提供超過 7,000 個優質職缺，詳情可上臺中市就業服務處官網查詢，歡迎市民把握求職機會，踴躍參加。	勞工局	02	<p>一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(113)年度截至 9 月 13 日新登記求職人數為 48,345 人，新登記求才人數為 75,975 人，顯見就業媒合需求強勁，本局於 9 月份規劃辦理「富市台中就業成功」系列徵才活動，邀集屋馬餐飲、瓦城集團及永信社福基金會等 140 家次廠商，辦理 25 場徵才，超過 7,000 個優質職缺。</p> <p>二、臺中市政府積極開發在地職缺，如 8 月 31 日至 9 月 1 日連續兩天於中友百貨公司辦理職得薪動徵才、9 月 7 日於陽明市政大樓辦理山線綜合產業徵才、9 月 13 日於太平區公所辦理太平盛事樂齡就業暨徵才、9 月 21 日於大甲婦女福利服務中心辦理幸福企業友善職場就業徵才及 9 月 28 日於本市兒童青少年福利服務中心辦理大屯區徵才，提供民眾多元優質職缺。另外，亦積極開發數個高薪職</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>缺，如連續多年獲得本府幸福職場認證的「屋馬餐飲」開出薪資上看 6 萬 6 千 8 百元的外場、內場正職人員職缺，知名東方菜系連鎖品牌的「瓦城集團」開出薪資上看 6 萬 5 千元的餐廳外場主管職缺，致力發展高齡者深度與廣度的「永信社福基金會」提供薪資最高 6 萬 2 千元的護理人員職缺，以及提供近 2,360 個學經歷不拘職缺、979 個部份工時兼職職缺及 1,268 個實習機會，與本市在地優質廠商合作，一同助市民朋友就業。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，主動運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及本局就服處「就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
3	<p>臺中市 112 年調解案件總數高達 23,437 件為全國最多，經過委員的努力以及市民的配合，調解成立率高達 95.89%，創下自 108 年以來連續第五年奪得調解成立率全國第一的佳績。調解績效佳代表為社會省下許多司法資源，感謝調解人員奉獻自己的時間與精力幫助市民解決紛爭，在此對他們表達最大的感謝。</p>	法制局	03	<p>一、根據內政部統計資料顯示，自 108 年至 112 年間，本市各區連續五年調解成立率均位居全國首位。此外統計數據指出，113 年 1 至 6 月本市各區受理調解案件總數為 11,616 件，較 112 年同期的 11,656 件略減 40 件，年減幅度為 0.34%；惟 113 年同期的調解成立率為 96.35%，較 112 年同期的 96.34%略有提升，顯示本市調解績效仍繼續進步，這些優異成果彰顯了各區調解委員共同不懈努力，致力於疏減訴訟源，促進社會祥和，並實現友善幸福城市的政策目標。</p> <p>二、本局 113 年度推動調解業務的具體作為說明如下：</p> <p>(一)強化調解專業優化服務品質</p> <p>為提升調解服務的專業品質，於 5、6 月間舉辦 5 場調解訓練課程，並預定於 10、11 月間與法務部及臺中地方檢察署合作，再舉辦 5 場調解業務研習會。</p> <p>(二)擴大調解宣導提升利用率</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>為推廣調解理念及其功能，本市於 5 月 1 日至 5 月 8 日舉辦了「調解擴大宣導週」活動，並陸續刊登 55 篇「調千家事、解萬心結」調解委員故事文章於社群網路，提高市民對調解服務的認識，鼓勵更多市民使用調解機制，進而提升調解服務的利用率。</p> <p>(三)加強溝通聯繫精進業務</p> <p>為加強調解服務的聯繫與整合，本年度已完成對 29 區公所調解業務的訪視，協助解決各區預算運用、設備需求及業務推動等問題，並分區舉辦 5 場調解秘書暨志工聯繫會議，宣導調解政策，並協助各區解決實務操作中的問題。</p> <p>(四)推動調解電子化便民服務</p> <p>為提升市民使用調解服務的便利性，本局推動調解業務電子化，除提供線上申請、進度查詢、調解不成立證明書申請及滿意度調查等基本功能外，持續優化線上系統，滿足市民的多元需求。</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
4	2024 年臺中古蹟日活動於 9 月盛大展開，市府特別推出「X 古蹟日」聯名系列，以「漫步的修辭・文化資產的日常實踐」為主題，串聯多元活動及文資場館，時間將持續至 10 月 27 日止，內容相當豐富，詳情可至臺中市文化資產處網站查詢，歡迎有興趣的市民踴躍參加。	文化局	04	<p>一、2024 全國古蹟日 9 月 21 日在臺灣當代文化實驗場盛大展開，文化部今年以「路徑、網路與連結 Routes, Networks and Connections」為主題，結合全台 22 個縣市政府，並選址台北市國定古蹟「空軍總司令部」舉辦全國文化資產行動博覽會。台中市素有「文化城」美譽，此次特別參與盛會，推出「漫步的修辭・文化資產的日常實踐」系列活動，全面呈現台中市在文化資產保存、修復與活化再利用領域的成果，並將文化資產與現代需求緊密結合，融入日常生活，延續歷史的生命力。</p> <p>二、今年全國文化資產行動博覽會由文化部長李遠與文化資產局長陳濟民共同主持開幕，台中市政府文化局長陳佳君應邀出席，與各縣市文化主管首長一同欣賞「萬花筒劇團 X 隨心所欲樂團」跨界合作的精彩演出，為 2024 全國古蹟日正式揭幕。本府在此次行動博覽會期間，精心設置了文化路徑</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>互動遊戲與聲音散步裝置體驗區，以創新形式連結民眾與台中市的文化資產修復成果。現場民眾踴躍參與，氣氛輕鬆愉快，充分展現文化資產在日常生活中的自然融入與實踐。</p> <p>三、行動博覽會雖已圓滿結束，台中古蹟日活動依然精彩不斷，一路到 10 月底推出「X 古蹟日」系列活動，邀請民眾透過「聽、觸、視、味、嗅」五感全方位體驗文化資產的豐富面貌，9 月的活動包括每周六「咆嘯年代音樂時光」表演、21 日漆筷工藝體驗課程、29 日台中菸葉產業遺址文化走讀等。</p> <p>四、10 月還有 5 日和 12 日的漆器、蘭草 DIY 手作活動、5 日另有「清水中社遺址時光探險—親子考古小旅行」以及 12 日清水社口楊宅記憶走讀及「該來的總會來！揭密惠來考古遺址大冒險」主題活動。此外，台灣府儒考棚 X 中島 GLab 特別於 10 月 6 日、13 日舉辦古蹟日導覽、19 日舉</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>辦復古膠捲片影工作坊及舊城景窗走讀，還有 26 日的「古蹟大揭密 X 聲音散步」活動等，內容豐富多樣，誠摯邀請民眾踴躍參與。</p> <p>五、活動詳情請至台中市文化資產處網站或「台中古蹟日」臉書粉絲專頁查詢。</p>
5	<p>市政會議每兩週向大家介紹一幅臺中藝術家的創作，今天要向大家介紹的是張淑美老師的油畫作品《天籟飄香》。張老師今年已高齡 87 歲，46 年畢業於臺北師範學校（今國立臺北教育大學）藝術師範科，49 年保送省立師範大學（今國立臺灣師範大學）藝術系，受黃君璧、廖繼春等前輩藝術家指導，53 年臺灣師大藝術系畢業後定居臺中，並任職於省立臺中師範專科學校（今國立臺中教育大學）。張老師從事藝術創作達 70 年，年輕時就活躍於畫壇，是臺陽美術協會早期少數的女性會員之一，也是臺灣藝術教育的女性先驅者。張老師也成立璞玉畫室，指導脊髓損傷協會會員考取國際口足畫家證照，持續指導弱勢及大眾未曾間斷，112 年榮獲</p>	文化局	05	<p>已於市政會議介紹趙宗冠老師、陳銀輝老師、曾得標老師、簡嘉助老師、倪朝龍老師、施永華老師、張淑美老師作品外，未來將再提供江明賢老師、謝里法老師、劉國東老師、王守英老師、詹前裕老師等 5 位藝術家之生平、作品簡介及作品圖檔，陸續於市政會議介紹，讓臺中市民更加了解臺中在地藝術能量。</p>

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	教育部藝術教育貢獻獎。今日介紹的作品創作於 100 年，於 110 年由臺中市立美術館購藏，歡迎大家前往欣賞。			
6	針對今日觀旅局「2024 臺中國際踩舞嘉年華」專案報告，今年活動首度移師豐原舉辦，感謝觀旅局積極籌備，邀請國內外團體共襄盛舉，並串連山城觀光景點，盼能吸引人潮進入，帶動周邊住宿與觀光發展，讓大家享受慶典經濟帶來的觀光紅利。此外，踩舞嘉年華中的全民踩舞趣味競賽已是第二年舉辦，歡迎有興趣的個人及團體報名參與，在現場與大家同樂。另外，由於活動規模大，請交通局、警察局、觀旅局等就封街、交管等妥為規劃，並透過區里系統加強與當地民眾溝通，降低活動期間對周遭居民生活上的影響。	民政局	06	本案已轉請豐原區公所於區里系統轉傳相關資訊，並與當地民眾溝通在案。
		警察局	06	因應策訂「2024 臺中國際踩舞嘉年華」活動安全維護實施計畫暨防踩踏應變處置計畫，期間運用警（民）力 241 人次，落實交通管制疏導，任務順利圓滿成功。
		交通局	06	2024 臺中國際踩舞嘉年華活動，前由本府觀旅局辦理會勘並依據相關單位意見規劃交通管制措施，於活動前提送交通維持計畫予本局協助審查，於 113 年 8 月 29 日核備在案。
		觀光旅遊局	06	一、依本府交通局 113 年 8 月 29 日中市交行字第 1130050760 號函核定之交通維持計畫張貼相關交通指示公告，以指引民眾至更新之計程車排班處點位、封閉時間、路段及相關道路交通管制之資訊等。 二、旨揭活動業於 113 年 9 月 15 日順利辦理圓滿完成，並於 113 年 9 月 16

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				日 17 時前復原場地並開放全面通行。
		豐原區公所	06	<p>本所協助辦理「2024 臺中國際踩舞嘉年華」協助辦理情形如下：</p> <p>一、協助活動宣傳，鼓勵區民踴躍參與活動。</p> <p>二、協助豐原區清潔隊與封街路段的各里居民溝通，活動期間垃圾清運路線及時間調整等事項。</p> <p>三、協助拆除及回復豐原火車站前槽化島之交通柱。</p> <p>四、協助避免於活動期間挖掘道路等施工作業。</p> <p>五、協助無償借用豐原火車站站前廣場。</p> <p>六、現場協助參與活動。</p>
7	針對今日衛生局「流感+新冠疫苗開打！增強城市防護力」專案報告，為了防範秋冬疫情威脅，疾管署宣布自 10 月 1 日起，同步開打新冠肺炎 JN.1 與流感疫苗，臺中市配合中央政策同步開打，將為 65 歲以上長者、55 歲以上原住民長者、學生等安排於合約診所、醫院、校園接種站等	民政局	07	本案於 9 月 21 日經衛生局提供相關資訊圖卡，已於同日提供各區公所知悉，請其積極轉傳各區里系統。
		衛生局	07	一、9 月 19 日後陸續於臉書及衛生局網站公告依中央政策自 10 月 1 日起流感+新冠疫苗分 2 階段開打接種對象、接種建議及廠牌等相關資訊圖

臺中市政府第 640 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
	<p>接種，屆時請公所、里鄰長、醫療同仁等積極協助，也呼籲有需要的民眾積極前往接種，提高自身保護力。此外，為讓民眾接收最新且正確的訊息，請衛生局就今日簡報內重要資訊作成圖卡，提供各機關、區里系統等積極轉傳。另外，再次感謝大家於疫情期間就疫苗接種提供之各項協助，讓臺中的疫苗接種績效亮眼，並獲衛福部肯定。</p>			<p>卡。</p> <p>二、9 月 20 日於衛生局網站公告流感疫苗及新冠疫苗合約院所名單，提供市民朋友查詢。</p> <p>三、安排衛生所於 10 月份開設流感+新冠疫苗假日門診，也透過各里長協助規劃設置社區接種站，提供便捷的接種地點及時間，另預約平台 9 月底前提供民眾預約。</p>
		各區公所	07	遵照辦理。
8	<p>目前中央補助之墊付案，各機關已逐步落實於接獲核定函後 10 個工作天內簽報核准納入市政會議提案，後續仍請各機關確實執行，以利業務推展。</p>	本府各機關	08	遵照辦理。

臺中市政府第 641 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
1	<p>9 月 22 日晚間本市 2 位女大生依規行走斑馬線時，被左轉的公車撞倒造成 1 死 1 傷，經查該車之先進駕駛輔助系統(ADAS)有亮燈警示，惟駕駛輕忽導致憾事發生，年輕生命因而逝去，我感到相當悲痛不捨，為全力提升行人安全，本市將採取五項措施：第一，重罰巨業客運 120 萬元；第二，要求本市所有公車業者於 10 日內召回 1,300 名駕駛員重新進行安全教育訓練；第三，針對此次事故路口與全市 20 大易肇事路口重新檢視，強化安全措施；第四，研議再提高客運業者重大事故的記點比重，倘情節重大者不但要扣除補助款，更要收回路權嚴懲；第五，年底前本市公車全面完成安裝先進駕駛輔助系統，並要求職業駕駛確實遵守交通安全規範，否則將予以重罰。行人安全是全國重視的議題，我要呼籲所有駕駛人，下了車，我們都是行人；上了車，也請把行人當做家人，並確實遵守交通規則，避免憾事發生。</p>	交通局	01	<p>為強化監督管理作為，本局已依相關規定開罰巨業交通，並收回台灣大道 300 號路線營運路權三個月，倘巨業交通未改善完成或再有重大違規，將無限期收回路權，也不排除將其它黃金路線一併收回，另要求本市所有公車業者必須於 10 天內分批召回全市 1,300 名駕駛員進行行車安全教育訓練，截至 113 年 10 月 3 日已完成所有駕駛員回訓，本局與客運業者於 9 月 23 日起針對多處路口實施聯合稽查，倘發現公車未落實路口停讓將進行開罰，督促公車駕駛依規行車；為提升業者對於行人安全重視，考量市區公車屬於大型車輛，於轉彎時容易有視野死角，為保障公車行車安全，本府交通局自 112 年起補助業者裝設先進駕駛輔助系統(ADAS：Advanced Driver Assistance Systems)，目前本市公車已有超過 1,100 輛市公車完成 ADAS 安裝，安裝比率超過 8 成，預計於今年底將完成所有車輛裝設，以維護民眾搭乘權益及提高服務品質。</p>

臺中市政府第 641 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
2	內政部消防署推動各消防機關自主評核機制，評鑑先經由消防局自評，再由內政部消防署複評，並以總成績平均最高的前 3 個機關核列為「最落實機關」，經過消防署複評的結果，臺中市在 23 個受評機關中脫穎而出，業務執行成效獲得肯定，九大類成績均榮獲「特優」，獲列最落實機關，成績十分優秀，感謝同仁們的辛勞。消防同仁兼負本市救火、救災、救難、救護四項工作，未來將持續加強救災訓練及裝備器材整備，提升消防工作的服務品質，為市民提供更優質的服務。	消防局	02	內政部消防署於 113 年 9 月 10 日函頒「各消防機關 113 年度自主評核計畫」，本府消防局將延續各項消防勤業務推動，精進九大類業務執行成效，積極整合運用各式軟、硬體，並結合創新科技持續強化救災、救護量能，提供臺中市民全方位的服務，以爭取 113 年度自主評核佳績。
3	秋冬為流感好發季節，下週本市將在學校、區里活動場所、醫療機構等進行流感疫苗的施打，感謝衛生局規劃安排，也請大家踴躍前往注射疫苗，維護你我的健康。	衛生局	03	<p>一、已於 9 月 20 日及 24 日於臉書持續發布自 10 月 1 日起流感+新冠疫苗同時接種分 2 階段開打接種對象、接種建議圖卡及相關訊息，後續會再依實際情形發布催注圖卡，提醒鼓勵民眾接種。</p> <p>二、9 月 23 日於衛生局網站公告流感疫苗及新冠疫苗合約院所名單，提供市民朋友查詢。</p> <p>三、已開放 65 歲以上長者及國小入學前</p>

臺中市政府第 641 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				幼兒流感疫苗及新冠疫苗預約系統預約接種，另 30 家衛生所也於 10 月 1 日開打日及 10 月份假日開診提供疫苗接種服務，民眾可利用假日攜帶長者及幼兒完成疫苗接種。
4	本週天氣相對不穩定，時有大雨發生，可能導致淹水成災，呼籲市民注意天氣預報並進行防範工作。	本府各機關	04	遵照辦理。
5	教育是偉大而看不見的工程，而教師更是影響孩子們一生發展的重要人物，本周六就是教師節，本市約 3 萬多名教職同仁，在此感謝他們平日的付出。臺中長期以來重視教育的發展，其中教科文預算佔總預算的比例更是六都最高，期盼透過投資讓教育成果更豐碩，為市民打下良好的教育基礎，讓城市更進步。	教育局	05	一、教師的教導是教育成功的關鍵，在全市教育夥伴共同打拼下，本市於各方面皆有亮眼成績，例如，113 年本市共 7 位教師獲得教育部師鐸獎，獲獎人數為全國第一；本市今年亦有 6 位教師及一個團體榮獲杏壇芬芳獎，每位獲獎者皆有溫馨動人的事蹟，為杏壇注入芬芳氣息；此外，本市更有 2 位退休人員榮獲教育奉獻獎，退而不休，一輩子奉獻教育，傳承教育的美好；課程方面，人稱教育界奧斯卡獎的教學卓越獎，本市亦獲得 1 金 3 銀的好成績，不斷深化教學專業、研發創新課程，以激發學生學習動機。

臺中市政府第 641 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				<p>二、有好的老師，才有好的學生。本市參加全國語文競賽獲獎率連 4 年居冠、全國閱讀績優評選本市獲獎數連 3 年全國第一、本市連 4 年獲中央評鑑為中輟生預防及復學輔導績優縣市、113 年全國中等學校運動會本市勇奪 110 金 110 銀 122 銅佳績…等。</p> <p>三、本府教育局亦致力於做教師強力的後盾，積極強化教師的專業力，不僅積極辦理各項教師培力增能研習，更結合國際趨勢，設置 STEAM 教育示範中心及增加外籍教師人數…等。此外，本市也積極提升教師幸福力，除全國首創獎勵績優教師帶職帶薪全時進修外，還調降部分領域教師授課節數以落實科科等值，並提供教師諮商輔導支持服務，盡力幫助教師提升幸福感。</p> <p>四、有好的教師，才能有更好的教育，透過教育的力量讓臺中更好。感謝本市教師對教育的持續投入，未來教育局將持續支持教師，營造優質教育環</p>

臺中市政府第 641 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：113 年 09 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	承辦案號	辦理情形暨執行規劃
				境，讓師生在舒適環境中教導與學習。
6	針對今日臨墊 01 運動局「教育部體育署補助辦理臺中市大龍樂活運動館新建計畫」，臺中積極推動運動普及化，並設置許多運動場館，例如南屯區有全台首座國際級「足球運動休閒園區」、清水區「清水國民暨兒童運動中心」都在積極興建中。本案興建總經費約 3 億多元，中央補助 1 億多元，感謝本市立委的爭取，也請運動局與議會加強溝通以利本案推展。	運動局	06	本案刻正簽辦移送府會聯絡小組，並送請市議會審議，後續 114 年度墊付事宜擬於明(114)年初簽辦墊付，以利計畫執行順利。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

113 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

112 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
112	05	臺中市市定古蹟林九牧公祠修復及再利用計畫	文化局 文化資產處	果相建築師事務所	江宗霖	112/04/14	113/12/31	111/11/14	112/5/25	112/11/13	113/06/30	113/12/31	1,800	本案於 113 年 7 月 17 日提送本府文化資產審議會進行審查，其審查結果為通過，後續將進行結案驗收事宜。	符合	繼續列管
								111/12/26	112/5/25	112/11/13	113/6/5					

113 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
113	01	113 年臺中市兒童及少年生活狀況與福利需求調查	社會局	典通股份有限公司	張家卉 助理教授 (弘光科技大學幼兒保育系)	113/1/1	113/12/31	112/12/29	113/2/6	113/5/30	113/11/30	113/12/31	1,186	1.本案委託單位於 113 年 9 月 30 日提交期末報告。 2.另預計於 113 年 11 月 8 日召開期末審查會議。	符合	繼續列管
								112/12/29	113/2/6	113/5/13						
113	02	「建構城市品牌—臺中市未來發展途徑」研究	研考會	皮爾森數據股份有限公司	羅棋駿	113/4/26	113/12/16	113/5/10	113/6/4	113/10/30	113/12/16	113/12/31	1,447	1.期中審查原預定完成日期 9 月 15 日係誤植為報告提交日期，請修正為預定修正通過日期之發文日期 10 月 30 日。 2.期中報告書正依複審意見修正中，預計 10 月上旬完成期中審查。	符合	繼續列管
								113/4/26	113/6/4							

二、府列管標案

臺中市政府 113 年 09 月份 府列管標案進度

資料下載時間：113.10.9

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
113 年 09 月	498 件(92.22%)	23 件(4.26%)	0 件(0.00%)	6 件(1.11%)	13 件(2.41%)	540 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	56 件(96.56%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.72%)	1 件(1.72%)	58 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	85	89	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1F 粉刷 4F 外牆/3F 抵石子 3F/3F 教室批土 外牆排水管吊管安裝 1F 外牆貼 2*7 壁磚 4-5F 洗手台配管
2	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 綠建築標章申請中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 [外牆抵石子施作、外牆耐候塗料修補、西側/北側景觀鋪面高壓磚施作、甲梯斜坡道模板組立、電動車充電樁設備安裝
4	109DD00 157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月 28 日工程複驗通過。7 月 22 日辦理點交。消防審查 8 月 19 日通過。 無障礙審查後修正中。
5	109DD00 158	教育局/國民小學/大忠國小	臺中市大肚區大忠國民小學南棟教室老舊校舍整建計畫工程	104,644	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、辦理綠建築送件事宜：文件資料均已送至承商之綠建築代辦廠商，已轉送台灣建築中心審議。 2、辦理履約爭議調解會議事宜：請建築師事務所審認爭議天數乙案。
6	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、113 年 8 月 8 日使照取得。 二、113 年 8 月 26 日高壓用電變更完成，新電表開始運作。
7	109DD00 164	教育局/國民小學/樂業國小	臺中市東區樂業國民小學新建幼兒園園舍建築工程	76,610	95	100	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	90	91	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 水溝灌漿 2. 暗管及陰井埋入
9	109DD00 175	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學第二期校舍新建工程	338,616	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	93	95	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 113 年 9 月 18 日召開第 51 次監造會議。 2. 113/9/2 承商、113/9/5 監造分別提送 113 年 8 月份施工日誌及監造日報表，113/9/9 局處予以備查。 3. 113/9/23 承商、113/9/25 監造分別提送 113 年 9 月份施工日誌及監造日報表，113/9/30 局處予以備查。 4. 113/9/19 承商、113/9/27 監造分別提報 113 年 9 月 20 日第二階段工程竣工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5. 第 19 期估驗計價申請中。
11	109DD00 326	教育局/國民小學/仁美國小	仁美國小新建公共化幼兒園校舍	68,500	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 待教育局進行第 21 次撥款。
12	109DD00 382	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小興建幼兒園園舍工程	75,449	95	100	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 已竣工，9 月 19 日初驗完成
14	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	91	94	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 113 年 9 月 4、18 日假工務所召開「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程」第 53、54 次監造會議。
15	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	91	91	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 分電箱安裝 2. 電梯雨遮施作
16	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 工程結算中。
17	111DD00 004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 正驗完成
18	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	89	93	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廁所搗擺隔間施工 景觀花台結構施工 地下室頂版聚脲防水 花台防水 輕隔間封版 弱電系統、消防系統、給排水系統施工
19	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功	80,336	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			能市民活動中心興建工程					1、1、2樓廁所背牆及管道間砌磚。 2、外牆塗料施作。 3、2樓夾層反樑區防水施作 4、電梯設備施作 5、消防泵及發電機設備進場安裝 6、二樓天井吊燈安裝 7、二樓電源線及弱電系統拉線
20	111DD00 065	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學活動中心暨手球館興建工程	112,640	91	95	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 於113年9月16日辦理初驗複驗。
21	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	仁美國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	85	86	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 4F丁梯粉刷/BF回收池消防池泥作粉刷/2F磨石子地磚鋪設/廊道消防管路施作
22	111DD00 346	教育局/國民中學/福科國中	臺中市立福科國民中學第三期校舍增建工程	72,000	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 待結算撥付保留款
23	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	71	79	8	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 辦理中。
24	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	87	90	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 A棟汙水池埋設配管 廁所花台陽台雨遮壁磚施做 1F走廊地磚詩作樓梯抵石子
25	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 體育館地上1樓拆除，地下室停車場進行地基鞏固，clsm灌漿處理
26	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	79	88	9	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中[車道外圍回填、樓梯磨石子磁磚鋪貼、殘障坡道抵石子、殘障廁所地坪貼磁磚等施作]
27	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	97,000	81	85	4	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.主體結構體工程。 2.管線工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 泥作工程。 4. 水電工程。
28	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	76	78	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 走廊 PVC 線槽按裝、外部牆面貼磚、欄杆安裝
29	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓 A 棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 既有建物拆除 2. 假設工程設置完成 3. 校園電力線路重新佈線及盤體連結 4. 舊校舍水源及線路復舊連結供給
30	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 19 日工程決標予騰駿營造有限公司。
31	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	64	67	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 2 月 1 日開工，截至 9 月底止，累計實際施工進度 30.21%
32	112DD00 124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已發包未開工，9/26 開工前協調會議。
33	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 技術服務部分於 9 月 19 日同意備查監造計畫。 2. 工程部分於 9 月 24 日決標(由興懋營造得標)。
34	112DD00 277	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	69	69	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 2 日弱電工程會議；8 月 16 日中央國教署機關督導；8 月 23 日工程會議；8 月 26 日政風處工程抽驗作業；8 月 30 日工程會議。
35	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	60	63	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工概況：1. A 棟 1F 北側延伸版混凝土澆置。2. A 棟 2F 梁版水電配管。3. 颱風前工區防汛檢查。
36	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	60	60	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 RC 基礎磨板拆除、磨石子地坪敲除、室外施工架搭建

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
37	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	30	-25	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1、113年8月26日流廢標檢討會議。 2、113年8月30日流廢標檢討會議後，第二次減項調整後設計圖說及預算書審查通過。 3、113年9月18日第一次公開招標，10月7日截標，10月8日開標。
38	113BD00002	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程	95,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計修正完成，準備招標資料
39	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	20	25	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月4日辦理公開閱覽，預計10月初上網招標
40	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.9/13興懋營造代表會同建築師及教育局李昀修技士，蒞校會勘及洽談施工注意事宜。 2.9/19興懋營造寄送契約草稿給建築師確認合約內容;9/24建築師轉教育局李昀修技士確認，俟文件確認後再行與廠商簽訂契約。 3.9/26召開開工前工程協調會暨品質管理宣導會，開會地點：臺中市陽明大樓3F簡報室(臺中市豐原區陽明街36號)主持人：工程營繕科蔡科長亭孟。 4.9/26依決標數額調整各項費率，並修正工程類經費請撥單，報教育局小教科申領「其他」項下之代墊工程預備費。
41	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/09/10第2次審查會議
42	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 9/26召開開工協調會
43	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	20	20	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 調整公開閱覽用預算書圖
44	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113.09.27送修正後校園規劃審議報告書核定本至教育局持續進行細部設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
45	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 公開閱覽辦理完成，進行招標文件準備工作
46	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 工程廠商-辦理備料作業 設計廠商-辦理建造執照 113/9/5 取得
47	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 地下室開挖、護坡噴漿施工。 2. 斜撐反例墩座(RC)及水平支撐橫樑斜撐施作。 3. 安全觀測設置(傾度管、支撐應變計)。 4. 接地施作。 5. 地下室基礎施作、地下室外圍施工架搭設。
48	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 計畫書及材料設備送審資料提送 2. 鋼軌樁打設 3. 基礎開挖及接地工程施作
49	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標資料送局辦理。
50	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113/09/20 第一次上網招標 目前為等標期內
51	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 土方工程開挖、放樣工程、接地工程進行中。
52	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 9 月 18 日於光正國中進行三校聯合動土奠基典禮；學校於 9 月 25 日委請監造單位-建築師事務所進行綠建築申請。
53	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已取得建造執照，目前辦理開工申報程序中
54	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建	210,600	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工程」委託規劃設計監造技術服務採購案					進行細部設計修改
55	113DD00198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 9 月 27 日工程決標，廠商為有辰營造有限公司。
56	113DD00212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113/9/12 取得五大管線審查通過。 2. 113/9/26 教育局辦理開工前品質宣導及協調會議。
57	113DD00230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建工程	86,275	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 汙水處理設施 2. 護牆鋼筋綁紮
58	113DD00233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 26 日召開開工期會議，目前預定國慶日發函請廠商開工，廠商需於機關通知日起 14 天內開工。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	55 件(90.16%)	3 件(4.92%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件(4.92%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	78	82	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆施作、橋面版施作、鋼梁廠內組立加工
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
7	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
9	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	73	84	11	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. P2 橋墩柱頭鋼製橫梁 F2A01 吊裝組立作業 2. P1 橋墩防落橋錨錠座模板組立作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
10	111CF00007	建設局/新建工程處/用地科	霧峰區柳豐路(中110-1)第三期拓寬工程	135,700	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
11	111CF00013	建設局/新建工程處/土木工程科第一股	北屯區東光路(軍福十九路至南興三路)計畫道路開闢工程	345,371	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已按列管期程辦理用地取得
12	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	73	82	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
13	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	95	93	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中,二變辦理中
14	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	68	68	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
15	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	85	83	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 箱涵、路側溝、污水工程施作
16	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	73	75	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：49.67% 施工項目： P7、P8、P9節塊 P12、P13柱頭版暨(N1、S1)節塊 第三單元場撐 P18沉箱 大肚端G線 和美端A線、C線
17	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	55	88	33	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 橋面板及德富路段擋土牆水溝施工作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
18	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	65	78	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
19	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
20	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程(第一階段)決標
21	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
22	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	224,000	70	75	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 內政部 113 年 5 月 22 日徵收審議「保留再議」，內政部 113 年 6 月 4 日退還，本局 113 年 7 月 30 日重行陳報，內政部 113 年 8 月 10 日退請補正。
23	112CF00002	建設局/新建工程處/用地科	南區德吉街打通工程(樹德一巷以北 40 公尺)	68,110	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
24	112CF00003	建設局/新建工程處/用地科	北屯區第 14 期市地重劃區聯外道路梅川南街(松竹路二段 346 巷至松竹北路)拓寬工程	255,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	112CF00007	建設局/新建工程處/用地科	烏日區學田路 722 巷 16 弄道路打通工程	110,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								111年12月13日召開一公會,112年2月2日召開二公會,已於112年4月17日召開協價會。目前已辦理竣96人產權移轉,餘未同意協價部分,地政局已於112年10月4日報送內政部徵收審議。10月20日內政部退徵收計畫書,刻依內政部函示修正中,112年10月24日再函都發局有無妨礙都市計畫證明書,都發局於11月6日回復,惟證明書格式錯誤,修正後11月15日再送地政局層轉內政部。11月24日地政局層轉內政部審議。內政部已於113年1月24日審議通過,地政局於113年3月25日辦理徵收公告事宜(公告期間113年3月26日至113年4月25日)。惟部分地上物所有權人提出展延拆除期限至113年10月15日,刻113年7月3日簽奉核准展延拆除期限至113年10月15日
26	112CF00011	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程12M-5及10M-3計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 5筆土地已完成過戶,另外1筆土地待所有權人完成塗銷後辦理過戶。
27	112CF00012	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	160,400	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 持續辦理徵收作業
28	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	50	50	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於9月18日辦理發價。
29	112CF00018	建設局/新建工程處/用地科	西屯區環中路二段1036巷(國道1號至環中路)拓寬工程	96,800	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 經內政部審議退件,已於113年9月23日依內政部意見補充說明再次函請地政局轉陳內政部審議。
30	112CF00020	建設局/新建工程處/用地科	北屯區東光路(東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程(用地)	69,000	75	75	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 地上物拆除及違建拆除辦理中
31	112CF00022	建設局/新建工程處/用地科	南區福田一街開闢工程(光明路以東約145公尺)	313,000	85	100	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
32	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程	57,600	50	50	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 剩餘一位尚未同意,地主女兒表示無意願協議價購,刻正辦理徵收程序。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
33	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	20	57	37	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中 拆除作業
34	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	75	89	14	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
35	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,930,000	56	58	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 東大溪箱涵施工、全套管施工作業
36	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	92,830	85	86	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：80.08% 累積實際進度：78.02% 廠商估驗進度：70.70%(第11期)
37	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	55	59	4	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
38	112DF00223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	55	76	21	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 M1及M2滯洪池側溝及擋土牆施工
39	112DF00237	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	75	80	5	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 人行道地坪施作、中央分隔島漸變施作、共桿建置
40	112DF00241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	55	75	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
41	112DF00242	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市西屯區臺灣大道(安和路至朝富路)道路改善工程	60,692	55	95	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
42	112DF00246	建設局/新建工程處/土木工程科	「南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路196號)」	55,080	55	66	11	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
43	113AF00006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
44	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計已於 113 年 7 月 26 日核備，廣續辦理細部設計中。
45	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
46	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 所有權人：36 人，已取得同意：29 人，同意協價面積比例：92.6%
47	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路（第一標－公老坪山隧道段工程）	4,763,420	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業執行中
48	113DF00112	建設局/新建工程處/土木工程科	台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	98,560	67	74	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
49	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	61	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
50	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計核定中
51	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計作業中
52	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	55	57	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 OK+020~390 右側側溝施作
53	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	25	55	30	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 履約中
54	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯	70,000	25	30	5	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		程隊	路)道路、共桿建置及人行道改善工程					上網招標中
55	113DF00168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程	69,000	25	40	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
56	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程	65,000	25	30	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 上網招標中
57	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依國土署意見，修正計畫書
58	113DF00171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	57	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
59	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 訂約
60	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網招標作業
61	113DF00201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 發包中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	7 件(87.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(12.50%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00026	交通局/公捷處/智慧機電工程科	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 已辦理完成。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	71	75	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 (1)B2F 感知器安裝 (2)B2F 消防泡沫配管 (3)B2F 排水吊管配管 (4)B1F 挑空區垂牆施作
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二期地下停車場新建工程	117,000	40	30	-10	流廢標次數：4 次 期程修改次數：3 次 1. 預定於 113 年 10 月 2 日召開第四次流廢標檢討會議 2. 本案經設計單位研評，總發包經費將逾巨額採購，故刻正簽辦召開採購審查會。
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 本案植栽移植計畫書已於 113 年 9 月 19 日辦理大會審查，決議修正後再行提送，並排入大會第二次審查。 (2) 本案於 113 年 9 月 10 日辦理第二次都審專審會議，決議修正後通過，相關會議記錄已於 9 月 18 日函請設計單位修正後經各委員簽認後提送機關備查。 (3) 本案細部設計預算書圖審查會訂於 113 年 10 月 16 日辦理審查。
5	111CF00014	建設局/新建工程處/用地科	神岡區神清路至和睦路一段 61 巷道路開闢工程	61,994	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 112 年 7 月 18 日召開第一次公聽會，已於 8 月 18 日召開第二次公聽會，已於 11 月 9 日召開價購會議。已於 12 月 22 日辦理核銷已動支費用。本案已全數價購，地上物限期於 8 月 31 日前拆除。已完成本案所有補償費發價，俟 9 月底前核銷 即可結案。
6	112CF00016	建設局/新建工程處/用地科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	609,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 內政部 8 月 14 日退補。
7	113AG00015	交通局/交通規劃科/	113 年度中彰投聯合交通協控計畫	20,000	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1、本案已於112年12月5日公告,112年12月28日開標,113年1月2日召開評選會議,113年1月12日決標。 2、廠商113年2月1日提送工作執行計畫書,本局113年2月17日函復要求修改,廠商於113年2月26日提送修正工作計畫書,113年3月6日核備,交通部於113年6月11日同意撥付,於113年6月28日完成撥付第一期款。 3、廠商於113年7月23日提送修正期中報告,於113年8月20日召開期中審查會議,113年9月10日核備期中報告書,113年9月23日向交通部請領第2期款。 付款進度:113年6月28日撥付第一期款600萬元。
8	113AG00063	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	35	40	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商提送工作執行計畫書。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	33 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	33 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
2	105BD01042	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監	64,981	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			造技術服務					
3	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。建成 3：暫緩發包。建成 4：113 年 7 月 18 日決標。
4	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	109DD01001	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域	326,864	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 工程已完工，6/28 驗收，辦理工程結算中。
8	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	86	87	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：1076m (2) 明挖工程：17047m (3) 接管戶數：5916 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)(1) 推進工程：1070m (2) 明挖工程：11727.2m (3) 接管戶數：2695 戶 三、其他：
9	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	387,380	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域					一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：5950 戶
10	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	77	83	6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：4036 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：105.76m (3) 接管戶數：49 戶
11	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	80	83	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 明挖： 工區(1)：113H10464：中山路三段 53 巷 12Aa076-1a~12Aa076-1b 200mm 施作 工區(2)：宜欣十街 12 巷 12Aa033c-2~12Aa033c-2-1 後巷 200mm 施作
12	110DD01033	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域	205,630	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完工： 竣工日期：113 年 2 月 23 日 竣工確認：113 年 3 月 4 日 驗收日期：113 年 3 月 22 日
13	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	74	76	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 3926m/5048.6m；推進 283m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 2085m/4949.7m；推進 174m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 2189m/3576.95m；推進 48m/114.7m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6092m/6770.26m；推進 276m/234.26m。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 1465m/5576.7m；推進 30m/668.9m。
14	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	55	56	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 (1)明挖埋管： 向上南路一段(精誠路~大忠街) 精誠路(公益路~精誠 17 街) 大墩 10 街(精誠路~大墩 10 街 53 巷) (2)工作井立坑： 向上路一段 F7504 (3)目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成)： (用戶接管工程)-明挖 \$ 200mm 11947.00M / 86.00M
15	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案基本設計成果於 112.4.20 函報營建署，該署已於 112.6.1 同意備查。 2. 本案第 1 分標細部設計成果於 112.11.20 函報內政部國土管理署下水道工程分署，該分署已於 112.12.1 同意備查，本局 112.12.6 發文核定。 3. 113/6/25 函文國土署依 113 年度統一單價修正之發包文件，請該署圖同意備查。 4. 第一分標已於 113/8/1 完成公開閱覽，已於 9/10 辦理第二次開標，9/23 辦理審查會議，預計 10 月初辦理比價決標。
16	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月 28 日提送 2-1 標細部設計書圖
17	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	94	95	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 S019-2→S019-1 管段推進施工、S019-2 推進設備吊離及 S019-1 人孔收築。
18	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	65	68	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：685m (2) 明挖工程：17,284m (3) 接管戶數：5,583 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：569.6m (2) 明挖工程：4338m (3) 接管戶數：846 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
19	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	80	85	5	<p>流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 本案已於112年5月31日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於112年6月9日成立及施工人員進駐。 3. 本案於112年6月14日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於112年7月31日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度1125m，已於113年6月30日前辦理道路刨鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數26戶。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，錨拉設工程8支已完成，刻正現場持續進行降挖工程，已降挖深度5米。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝。 8. 分校巷刨鋪作業已於113年8月30日完成，後續辦理用戶接管工程。 9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，刻正辦理污水管線開挖及埋設，已埋設130m/契約830m。</p>
20	111DD01057	水利局/水利工程科/	臺中市軟埤仔溪水環境改善工程	136,200	95	95	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二區已完成99.9%剩植栽標誌牌第三區已完成99.9%剩標誌牌及場地復舊第四區已完成99.9%剩標誌牌第五區已完成100%機電設備已全數安裝剩試運轉.教育訓練及台電送電</p>
21	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	73	86	13	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度:44.82%，實際進度:76.96% 累計工期:245工作天，剩餘工/期:205工作天 施工內容:1.0+390-0+422.7、0+427.7-0+513、0+516-0+540東行右1預鑄頂板吊裝(330-385節塊)</p>
22	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	40	80	40	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，現正審查中。</p>
23	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	72	86	14	<p>流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：推進工程648m 二、目前施作項</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								目：推進工程 604m
24	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	63	66	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：3683.05m (3) 接管戶數：1290 戶
25	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程 (1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	57	66	9	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 短管推進 Ø400mm：102m/108.45m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m:3 處/3 處 明挖埋設 Ø300mm :442m/0m 用戶接管工程： 道路段明挖埋設 Ø200mm :6,131m/1850m 側後巷明挖埋設 Ø200mm：3640m/30m (2)累計已接管戶數:227 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113 年 3 月~113 年 8 月已接管戶數:227 戶
26	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滄再生水取水工程)	297,900	57	60	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 北屯區大連北街 200 連接管明挖
27	112DD01052	水利局/水利工程科/	110 年軟埤仔溪排水 0K+000~2K+651 治理工程(第一期)	57,853	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 ●1k+361~1k+580 渠道，進行擋抽(移)排水作業。 ●橋梁工程，崎溝橋 A2 橋台(右岸)，進行背牆及翼牆模板組立作業。 ●新設箱涵，進行箱涵底版及牆身鋼筋組立作業。 ●1k+560~1k+580 新設護岸(左岸)，進行牆身第五昇層模板拆除作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								●1k+574.5-1k+579.5 護岸區間，進行鋼便橋第一階段架設作業。
28	113AD01032	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 113 年 9 月 20 日召開採購評選會議。
29	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 預計於 113/8/28 辦理基本設計審查會
30	113D728009	大雅公所/公用及建設課/	大社支線(月祥路 242 號)圳路強化工程	55,000	61	63	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
31	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整體施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、施工網圖、測量計畫、建築物現況及排水調查人員名冊、建築物調查計畫、材料送審已核定
32	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 評分及格最低標採購審查會於 113 年 9 月 23 日辦理，預計 10 月初決標。
33	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113 年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本工程於 113 年 9 月 24 日上網公告招標，預計 113 年 10 月 14 日辦理第 1 次開標作業。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	111DD01068	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	71	71	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 暗井養護
2	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 簽訂契約中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	52 件(75.36%)	14 件(20.29%)	0 件(0.00%)	2 件(2.90%)	1 件(1.45%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
1	101DE00 010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 本工程刻正施作全區綠帶區喬灌木澆水、1F 撇水管路預置、1F 無障礙廁所燈具拉線結線施作、1F 圓形筒燈 80W 安裝、1F 景觀排水配管、1F&2F 消防灑水配管、1F 消防設備安裝及廣播結線、2F~4F 插座及圓孔蓋板安裝、2F 門禁設備安裝、2F 電力拉線、S、T 梯熱感應開關安裝、3F 插座及圓孔蓋板安裝、3F 電力配管施作、3F 景觀排水配管、消防模組箱安裝、4F 排水管路安裝。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	84	84	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 外牆粉刷室內裝修及機電施作
3	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	555,050	74	76	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1. 結構體工程：屋突模板餘料清理 2. 機電工程：3F 電燈拉線、3F 電燈接線、1F 給水管路配管
4	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	98	95	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 辦理驗收程序中，土建築圖書館美術館景觀植栽組已完成復驗程序，餘空調、機電組、帷幕組現場複驗已完成，目前由監造專管釐清相關缺改成果，將於 9/26 確認是否符合改善標準，將俟初驗複驗結果進入正驗程序。
5	106DG00 024	交通局/停管處/設工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	574,205	86	86	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. 4F 環氧樹脂地坪面層施作 2. 電梯設備安裝 3. B1F 機車道、1F 外牆耐候塗料施作 4. 屋頂柱頭保護施作 5. B1F~3F 消防系統管線工程 6. 電力外管線開挖埋設 7. RF 水塔定位安裝 8. 管道間配電盤佈線 9. B1F 機車停車區照明安裝 10. B1F 機車充電樁配管 11. 指標設備安裝
6	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	93	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1. A 區外牆塗裝、拆架，內部機電裝修、地下室工程、室內

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								裝修。2.B區外牆塗裝、拆架，內部機電裝修、室內裝修、地下室工程。3.C區外牆塗裝、內部機電裝修、室內裝修、地下室工程。
7	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 竣工
8	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 初驗
9	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 113年9月6日辦理成果發表會(台中場)。
10	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 俟取得綠建築標章(已於2月27日辦理委員現勘，並經113年2月29日召開評定會議評估合格，綠建築等級評定為黃金級，目前已由仁愛之家用印提出標章核發之申請，內政部已於113年5月31日核發綠建築標章。)及智慧建築標章(已依審查意見補正，建築中心於113年9月12日現勘審查，惟現場尚需修改，俟承商改善後複查。)且無待解決事項後再行給付工程尾款。
11	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 結算資料簽辦中
12	108DG00023	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社停車場立體化興建工程	222,271	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：5次 本案已於7月份啟用，另專管單位於113年7月11日再次提陳本案竣工成果報告，經本處審查後尚有多處疑異部分，本處已於113年8月20日請專管單位說明，專管單位於113年8月27日已函復，經重新簽核後，監辦單位針對數量部份是否需辦理減價收受尚有疑慮，就適法等本處預計於113年10月4日邀集外聘委員協助審查。
13	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	73	74	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至113年9月30日止：預計進度44.382%，實際進度51.006%，目前已完成10F頂版，11F結構體施作中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
14	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	79	79	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 地上3~5F浴廁塑鋼門安裝 2. 地下層筏基坑回填、污排水配管 3. 地上12F防火門安裝 4. B1F機電配管及B2F機電配管
15	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	79	77	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至113年09月30日止； 目前進行全區南棟R1FL+900柱牆、鋼筋綁紮、模板封模，12F砌磚、3F、5F、9F-12F泥作打底粉光。
16	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	88	88	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 1. A、B、C棟外牆打底粉光。 2. A、B、C棟外牆噴塗料。 3. A、B、C棟室內貼磚。 4. 全區1樓帷幕牆備料及施做。 5. A、B、C棟室內噴漆。
17	108DM00009	警察局/第三分局/行政組	第三分局東信派出所興建暨東福公園整體規劃工程	85,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 派出所建築物使用執照於113年7月11日核發，8月1日辦理點交。東福公園整體規劃工程尚未辦理點交。
18	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至113年9月25日止，預定進度95.28%，實際進度95.28%。 2. 設計面辦況： (1)清水運上梁典禮已於113年3月14日(四)辦理。 變更設計增設水井及親子館： A. 有關社會局新增親子館及運動局新增水井，已簽准先行施作，並於113年8月2日辦理合意會議，已於113年8月29日召開工期審查會議，已於9月19日召開第二次工期審查會議
19	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 施工項目：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1-1 結構體： (1) R1F 結構體施作。 (2) R2F 施工架組立。 (3) R2F 柱續接器組立及箍筋綁紮。 (4) R2F 機電器具配管。 (5) R2F 柱牆單面模施作。 (6) R3FL 梁板模組立。 1-2 裝修： (1) 7F、8F 輕隔間填充輕質混凝土。 (2) 9F、10F 輕隔間雙面板完成。 (3) 12F 輕隔間放樣完成。 (4) 3F-6F 廁所壁磚施作。 (5) 3F-5F 廁所地坪防水施作。 (6) 12F-14F 門窗組立。 (7) 12F-13F 窗框防水施作。 (8) 11F-13F 油漆平頂研磨批土。 (9) 12F-13F 防火門安裝。
20	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 施工中每 2 週建築結構及機電配管逐層檢討:永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4 案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
21	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程進度截至 113 年 9 月 26 日，預定進度 1.56%，實際進度 2.78%。 二、巨蛋九月份工作摘要： 113/09/04 週三 建設局局長視察(建設局陳局長、運動局游局長) 第 253 次專業技術協調會議 第 39 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 113/09/11 週三 第 254 次專業技術協調會議 第 40 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 第 19 次 BIM 介面協調整合會議 113/09/18 週三

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								第 255 次專業技術協調會議 第 41 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 機關工程督導(建工科池科長) 113/09/23 週一 聯合報參訪 機關工程督導 建工科謝副工 建築師督導 程建築師 113/09/24 週二 專管工程督導 113/09/25 週三 第 256 次專業技術協調會議 第 42 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 第 20 次 BIM 介面協調整合會議 第 5 次清圖會議 113/09/26 週四 第 12 次工程進度會議(陳處長主持) 113 年 9 月份工程月會會報會議
22	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	93	95	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 空橋廊道-圓柱耐候漆施作。2. 會議棟-2F-空橋廊道-圍牆、樓梯批土、油漆。3. 會議棟-3F-地坪 Epoxy 中塗及展覽棟-1F-地坪 PU 填縫。4. 展覽棟-1F、4F-全區-閥箱清潔及空間淨空、清潔。5. 展覽棟及會議棟-管道間淨空、地坪清理及車道物料整理整頓清理。6. 工區防颱巡檢、物料保護。7. 展覽棟-3F-S 區-弱電系統結線。8. 會議棟-1F S 區-防火填塞施作。9. 會議棟-4F-N 區-外構照明線槽安裝拉線。10. 會議棟-1F-S 區-衛生器具安裝。11. 會議棟-4F-兩排管路施作。12. 展覽棟-5F-N 區-管路保溫。13. 展覽棟-N 區-電扶梯保護膠膜清除。14. 工區營建廢棄物清理、吊掛運棄。
23	109DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 施工項目：環境清潔 施工廠商於 113 年 8 月 30 日發函申報竣工。
24	109DG00 029	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程	387,500	98	100	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
25	109DH00 004	都發局/住宅發展工程處/工程	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫	2,126,189	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	(統包)					第二次變更設計內容之作業項目施作、竣工(於 113.09.10 竣工)各項清理整備作業。安排於 113.10.01~113.10.09 辦理驗收作業。
26	109DH00 012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	79	79	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目： 1-1 結構體： (1) R1F 結構體施作。 (2) R2F 施工架組立。 (3) R2F 柱續接器組立及箍筋綁紮。 (4) R2F 機電器具配管。 (5) R2F 柱牆單面模施作。 (6) R3FL 梁板模組立。 1-2 裝修： (1) 7F、8F 輕隔間填充輕質混凝土。 (2) 9F、10F 輕隔間雙面板完成。 (3) 12F 輕隔間放樣完成。 (4) 3F-6F 廁所壁磚施作。 (5) 3F-5F 廁所地坪防水施作。 (6) 12F-14F 門窗組立。 (7) 12F-13F 窗框防水施作。 (8) 11F-13F 油漆平頂研磨批土。 (9) 12F-13F 防火門安裝。
27	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定管考進度:112/8/31 第 2 次交貨(70%)。 2. 實際管考進度(已完成):112/3/9 臺中市政府住宅發展工程處 112 年 3 月 9 日中市都住工字第 1120006363 號函核定「初步規劃設計構想報告書」、「統包工程專案管理計畫書」、「統包工程效益評估說明」、「統包需求計畫書」已達第 2 次交貨目標(70%)。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 113 年 8 月 28 日建築管理機關同意開工。 5. 113 年 9 月 25 日申報契約開工。 6. 113 年 9 月 23 日辦理第二階段細部設計書圖審查。 7. 113 年 9 月 12 日辦理開工前品質宣導會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
28	110DE01025	運動局/運動設施科/	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興建計畫	61,055	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 刻正辦理結算作業
29	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	68	80	12	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中[1F~4F窗框組立、5F牆面粉刷、牆面批土、窗框及雨遮、陽台防水施作、臨時排水修改，線槽施作室內管路修正、B1-B2消防吊管施作]
30	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	68	67	-1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中[南側看台整平區1F外廊道版放樣及拆側模、北側看台2FL樑筋組紮、南側看台2FL版模收尾、北側看台2F弱電給排水放樣、東側1區3FL版鋼筋模板收尾、東側1區3F版水電收尾、副球場燈基礎柱放樣及拆側模、B1F頂版及樑批土作業、B1F筏基坑內部抽水及雜物清理、主球場1FL版防水提昇施作(第3區)]
31	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	93	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至113年9月25日止，預定進度95.28%，實際進度95.28%。 2. 設計面辦況： (1)清水運上梁典禮已於113年3月14日(四)辦理。 變更設計增設水井及親子館： A. 有關社會局新增親子館及運動局新增水井，已簽准先行施作，並於113年8月2日辦理合意會議，已於113年8月29日召開工期審查會議，已於9月19日召開第二次工期審查會議
32	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	69	79	10	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 鋼構構件組立及吊裝、配合鋼構東西側施工架改滿鋪架、2F水電拉線、2F外部泥作打底、1F內牆批土、金屬擴張網支撐架材料進場自檢及查驗。
33	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	90	91	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1F拋光石英磚抹縫、各樓層衛生設備安裝、各樓層走廊天花板及廁所天花板施作、各樓層油漆噴塗、3F球場木地板

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								施作、西側排水溝施作、1F 防火填塞施作。
34	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	71	71	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 4F 梁板模板組立及版面水電放樣
35	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	77	75	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目：泳池附屬設施結構體工程、地下室車道頂版結構體工程、外牆金屬板及屋面板安裝、全區鋼構補漆、3F 多功能球場滿檔架施工、B1 泥作粉刷、1F 泥作粉刷、B1 水電預埋盒件拉線、1F 天花水電吊管及線槽施作、B1 空調鍍鋅鋼管施工。 2. 承商已於 9 月 25 日提送細部設計第一次變更設計書圖予監造單位審核，俟監造單位審核無訛後召開變更設計審查會。
36	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	69	66	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 防水工程施作及泥作工程施作
37	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	87	83	-4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施作項目：貼磚、砌磚、外牆防水
38	110DG00 034	交通局/公捷處/運輸工程科	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	86	86	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 第二區#6 電梯車廂設備組裝、全區 4F 鐵捲門安裝、全區 4F 室內牆面粉刷施作、全區 4F 外圍護欄粉刷施作、全區 3F 牆面施工架搭設、全區 3F 室外區鋼構防火漆噴塗、全區 4F 機電動力佈線、消防水預製、全區 3F 夾層機電空調水配管、全區 3F 機電動消防水預製、全區 2F 機電消防水、給水配管、空調保溫施作、全區 1F 機電空調佈線、全區 1F 機電空線槽/架安裝、空調風管安裝、工區臨時抽排水作業、工區臨時抽排水作業
39	110DM00 001	警察局/豐原分局/行政組	豐原分局社口派出所辦公廳舍新建工程	65,001	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 1、9 月 13 日複驗通過。 2、9 月 26 日辦理正式驗收。
40	110DN00 002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第四救災救護大隊大肚分隊遷建工程	64,209	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 申請綠建築標章。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
41	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113 年 8 月 8 日召開「高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務」案終止全部契約審查暨協調會議，決議依審查委員實務履約經驗，設計第 3 期履約標的可分為「都市設計審議工作」及「細部設計工作」，按廠商所提送之部分完成尚未能使用之履約標的係屬都市設計審議工作，給付設計監造費用之 3%至 4%，尚屬合理；廠商如已辦理地質鑽探等其他事項，應依契約規定給付價金。 2. 本局 113 年 9 月 19 日召開「高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務」案終止契約結算金額議定會議，經雙方協議給付設計監造費用為 3.5%，終止契約之結算設計及監造費用比例為 16.5%(147 萬 3,601 元)；另地質調查(鑽探)報告書按契約規定給付 60 萬元，綜上，全案終止契約結算金額為 207 萬 3,601 元。</p>
42	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	72	72	0	<p>流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 113 年 9 月 26 日施工內容為 3F 牆面、B1F 平頂油漆批土、1F、2F 牆面泥作粉刷、PFL 水電配管。</p>
43	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	86	76	-10	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中[2F 牆油漆及水電配線及消防箱施工、1F 男女廁戶外座椅鋼筋綁紮、4F 水電配線、4 樓粗清]</p>
44	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	56	56	0	<p>流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 (1)已於 113 年 6 月 1 日開工，至 113 年 9 月 30 日累計工期：122 天，累積預定進度：1.620%，累積實際進度：2.834%，進度超前 1.214% (2)施工項目：東南側向西側降挖出土及東側全套管排樁樁頭開挖、全套管排樁壓樑鋼筋綁紮作業及壓樑澆置後灑水養護作業、噴凝土護坡施噴作業；全套管排樁共 107 支，至 113 年 9 月 25 日已完成 107 支。</p>
45	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	40	55	15	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 113 年 9 月 19 日辦理開工前品質宣導會議。 2. 本案已於 113 年 9 月 27 日辦理開工典禮。</p>
46	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包	2,591,772	40	55	15	<p>流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	工程)					1. 預定管考進度:40%。 2. 實際管考進度(已完成):40%。 3. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)。 4. 113 年 8 月 28 日建築管理機關同意開工。 5. 113 年 9 月 25 日申報契約開工。 6. 113 年 9 月 23 日辦理第二階段細部設計書圖審查。 7. 113 年 9 月 12 日辦理開工前品質宣導會議 8. 113 年 9 月 27 日核定第一階段細部設計施工計畫. 品質計畫. 勞工安全衛生計畫
47	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	88	88	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1、各樓層窗戶玻璃安裝。 2、各樓層樓梯間、陽台、浴廁磁磚施作。 3、露臺、陽台格柵及欄杆施作。
48	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	88	90	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 油漆施工 2. 水電施工 3. 鋁窗玻璃施工 4. 突一層隔熱磚施作
49	112D721009	東勢公所/農業及建設課/	東豐段 54 地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心新建工程	50,957	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 9 月 3 日申報竣工，9 月 27 日辦理驗收
50	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	79	79	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1、1F 牆面及二樓地板模板施工及混凝土澆置(機水電管線、鋼筋等)、拆模養護。 2、2F 牆面及三樓地板模板施工及混凝土澆置(機水電管線、鋼筋等)、拆模養護。 3、3F 及 RF 樓機電配管、單面模版組模施工中。
51	112DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市區域性肉品冷鏈物流及分切供應中心新建工程	870,242	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本府農業部畜牧司於 9 月 26 日召開基設初審會議，當日會議結論無法審查通過，須俟本府農業局再釐清需求、民意公聽會情形、量化使用效益補充於可行性評估，並依委員意見檢討建築物量體，後視修正情形再召開初審會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
52	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	67	63	-4	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
53	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (1)本案植栽移植計畫書已於113年9月19日辦理大會審查，決議修正後再行提送，並排入大會第二次審查。 (2)本案於113年9月10日辦理第二次都審專審會議，決議修正後通過，相關會議記錄已於9月18日函請設計單位修正後經各委員簽認後提送機關備查。 (3)本案細部設計預算書圖審查會訂於113年10月16日辦理審查。
54	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	58	63	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 113.09.09-基礎勘驗(※基礎配筋完畢，澆置混凝土前) 113.09.30-細部審查會-第二階段(建築及景觀)
55	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 113年9月10日召開開工前品質管理宣導會議。
56	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、9/2-9/6 RF拆模拔釘、車道牆組立、PRF牆組立 2、9/9-9/13 RF牆鋼筋綁紮、車道拆模、車道牆鋼筋綁紮、PRF水電配置、車道牆組立、車道牆灌漿、RF女兒牆灌漿 3、9/16-9/20 PRF梁版鋪設、水電拉線配置、女兒牆拔釘、模版吊料 ，截至113年9月22日止，工程預定進度53.09%，實際進度55.54%。
57	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	40	55	15	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案已於113年9月6日開工，刻正進行圍籬圍設等假設工程。
58	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	78	78	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.2~RF外牆泥作打底、2.RF水電拉線、3.屋突內牆吊線黏條、4.1~3F廁所隔間立骨料封單面板、5.3F乾式隔間立骨料封單面板、6.1~3F廁所隔間水電配管拉線、7.空調管路

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								安裝、試壓、8. 外牆排水管安裝、9. 2-3F 廁所隔間封板
59	113BD00001	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	634,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行細部設計中，預定 10/03 細設審查，建照申請中
60	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整地及土方運棄
61	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標	102,010	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中，累積預定進度:15.0779% 累積實際進度:20.4168%
62	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	40	30	-10	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 19 日開標未達法定家數流標(2 家)，於 9 月 20 日重新上網公告，9 月 26 日截止投標、9 月 27 日開標。
63	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 4 日辦理動土典禮
64	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查階段
65	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計審查階段
66	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 北屯區巨蛋二期好宅於 113 年 6 月 18 日訂約，廠商已於 113 年 7 月 18 日提交基本設計成果資料排會審查，已於 113 年 9 月 5 日辦理基設審查，廠商提交基設報告書並於 9 月 27 日核定在案。
67	113DP00008	環保局/潭子區清潔隊/	臺中市政府環境保護局潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收貯存場興建工程計畫	83,797	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成規劃報告審核。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
68	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月26日(四)14:00-15:00於清水眷村長壽亭廣場辦理開工典禮。
69	113DQ00009	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備及景觀工程	66,950	30	25	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 捐贈者委託廠商刻正修正發包預算書圖

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	60	61	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施作推進分支管已完成：258m 明挖分支管：165m 巷道連接管：345m
2	113DP00002	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	112年霧峰等掩埋場設施改善工程	66,732	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成可行性研究報告審查，俟廠商修正後，依評估結果辦理後續事宜。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	9 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	75	75	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中 113.6.03 第 3 次估驗款(818,563 元)，113.8.09 簽准付款(P21130041562)。
2	111DH00008	都發局/都市設計工程科/都市設計工程科第一股	111 年度臺中市城南之心計畫工程(第二期)	75,950	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收相關程序，並且積極籌備完工啟用典禮。
3	112DF00082	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市北區公 115 公園新闢工程(第二期)	58,500	83	95	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成正驗(複驗)，辦理結算作業中。 (更新日期：113/09/26)
4	112DF00248	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道(潭子區 74 號橋下)串聯自行車跨橋工程	68,652	83	89	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 北段 U 型擋土牆第 1~2 段土方回填夯實。2. 北段 L 型擋土牆及界石施作。3. 主橋段及引橋段橋面版施作、護欄施作。4. 喬木移植區澆水養護。
5	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
6	113AF00039	建設局/養護工程處/屯區工程隊	13 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	12,203	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	113AF00054	建設局/養護工程處/中央公園管理所	113 年度中央公園敦化路以北綠美化維護工作	18,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 2 月 5 日簽約完成，履約中。
8	113AJ00002	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	113 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第三派派工施作中
9	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	0	40	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 決標程序辦理中

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	8 件(88.89%)	1 件(11.11%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	9 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	109DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市定古蹟潭子農會穀倉修復暨再利用工程案(含監造及工作	170,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 113 年 1 月 17 日廠商報竣，經現場 113 年 1 月 23 日確認尚

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			報告書)					未完竣;廠商於113年1月29日第二次申報竣工,經113年2月2日確認竣工,已於4月16日、4月17日、4月29日辦理驗收,驗收結果不通過,限期承商於113年6月13日前提送缺失改善資料予監造單位審查,並限期監造單位於6月17日前審查完畢,監造單位於6月18日提送,已於113年7月9日辦理驗收缺失改善複驗通過,於7月30日辦理第二階段因應計畫現場查驗,廠商於113年8月21日提送結算初稿資料有誤,預計再於113年8月30日前重新提送結算資料,已於113年9月5日召開升降平台使用規範研商會議,設計單位已於113年9月26日提送研商意見回覆綜理表及修正補充因應計畫資料,後續俟都發局及消防局書審回覆後續辦第二階段因應計畫核定。
3	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	64	69	5	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 12月1日辦理變更設計議價,變更調整進度後,截至113年9月30日止預定進度31.14%,實際進度35.68%,目前辦理: 1.木料備料及加工(門窗料)。 2.新木構件加工及抽換構件落架組立(二進及左右內外護龍)。 3.保留木構件修補(一進、二進及左右內護龍)。 4.土墼磚裂縫補強。 5.土墼磚及斗子磚牆砌作。 6.左外2護龍廁所砌磚。 7.左外2護龍廁所屋面。 8.一進屋面椽條鋪設。 9.日式建築前亭施作。 10.牆基整修。 11.水電管線配設。
4	112DJ00 032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	63	84	21	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.植栽工程 2.消防工程 3.機電工程 4.弱電設備更新
5	112DQ00 017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	40	56	16	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 113年9月30日,預定進度:1.151% 實際進度:3.042% 臨時設施:臨時辦公室(含辦公設備租金)、養灰槽、臨時水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								電電信使用費、工地保全設備租用
6	113AJ00 016	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/26 簽准，2/29 上網公告，3/19 開標，3/27 辦理評選會，4/11 決標，4/11 辦理第一次工作會議，4/22 辦理第二次工作會議，5/13 辦理第三次工作會議，6/14 辦理跨局處協調會議，7/2 辦理第四次工作會議。7/11 辦理交通維持計畫討論會議。7/16 辦理第五次工作會議。7/30 辦理第六次工作會議。8/21 辦理第七次工作會議。8/27 辦理商圈及里民說明會。9/14-9/15 辦理臺中國際踩舞嘉年華活動圓滿結束。9/30 廠商刻正編撰結案報告，預計於 10/31 前提交結案報告至本局。
7	113AJ00 017	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2024 臺中國際踩舞嘉年華	13,900	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/26 簽准，2/29 上網公告，3/19 開標，3/27 辦理評選會，4/11 決標，4/11 辦理第一次工作會議，4/22 辦理第二次工作會議，5/13 辦理第三次工作會議，6/14 辦理跨局處協調會議，7/2 辦理第四次工作會議。7/11 辦理交通維持計畫討論會議。7/16 辦理第五次工作會議。7/30 辦理第六次工作會議。8/21 辦理第七次工作會議。8/27 辦理商圈及里民說明會。9/14-9/15 辦理臺中國際踩舞嘉年華活動圓滿結束。9/30 廠商刻正編撰結案報告，預計於 10/31 前提交結案報告至本局。
8	113AJ00 028	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2025 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	35,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 標案於 7/3 上網公告、7/29 截標、7/30 開標、8/9 評選廢標，於 8/13 重新上標、8/19 截標、8/20 開標、8/22 辦理第二次評選會議，8/29 議價決標，評選結果優勝廠商計 1 家為「豪翌廣告材料有限公司」，決標金額新臺幣 3,495 萬。 2. 9/4 由副局長展場籌備組第 1 次工作會議；9/30 由市長主持第 2 次跨機關籌備會議，整體規劃及主標語、主視覺定案。
9	113DQ00 003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源古宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託監造及工作報告書技術服務案招標評選會議已於 113 年 9 月 16 日召開，計 1 家合格廠商投標，後續將擇期辦理議約。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	8 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	8 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。</p> <p>十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	整理及土地分配專業服務案					本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於110年2月22日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行、優先分配安置土地作業、建物原位置保留方案規劃及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1.113.9.11生態段157、158、159、160地號抵價地第2次點交作業。2.113.9.12生態段168、169、170、171、171-1地號抵價地第2次點交作業。3.113.9.19發布實施「變更臺中市都市計畫(水湳機場原址整體開發區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」計畫書。2.113.9.30召開113年第2次區段徵收委員會會議審議通過西屯區逢大段1地號土地提供本府運動局興辦中央球場之讓售價格訂定案。3.更新專區網頁。
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	92	92	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 (一)分隔島基礎 40M-(1) 1K+205~356 緣石安裝;40M-(1) 1K+600~710 分隔島基礎 (二)自來水 12M-(16)-2 0K+000~153.505 (三)號誌工程 1處 路口 3-5 號誌 (四)道路工程 碎石級配(第一層) 40M-(1) 1K+600~1K+740 ;15M(24)0K+354~0K+428 (五)人行道透水鋪面 15M-(21) 0K+020~148 (LT) ;40M-(1) 1K+200~360 (RT、LT) 、 1K+610~690(RT、LT) (六)排水側溝 15M-(23)-1 0K+ 000~015.62
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	72	73	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程採購於113年9月16日決標
7	111BR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程委託規劃設計及監造技術服務案	56,482	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區 區段徵收工程	1,359,994	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程採購於 113 年 9 月 16 日決標。

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	266 件(94.66%)	5 件(1.78%)	0 件(0.00%)	2 件(0.71%)	8 件(2.85%)	281 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	95	40	-55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商於 113 年 9 月 9 日提報 113 年 8 月份工作月報至本局備查，本局於 113 年 9 月 10 日備查。
3	105AG00040	交通局/交通規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過，目前依委員及各單位意見修正中。
4	106AG00052	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 交通部於 113 年 6 月 20 日召開初審會議。目前依各單位意見修正中。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 研擬抵價地分配作業要點草案。
6	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 52.606%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1、計畫討論：共召開 6 次工作會議，110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。 2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。 3、公開展覽：112 年 9 月 11 日公告公開展覽(自 112 年 9 月 13 日起公展 30 天)。112 年 10 月 3 日公開說明會。 4、審議階段：112 年 11 月 16 日召開第 1 次專案小組。112 年 12 月 15 日召開第 2 次專案小組。113 年 3 月 1 日召開第 3 次專案小組。113 年 3 月 27 日召開第 4 次專案小組。113 年 5 月 23 日召開第 5 次專案小組。113 年 7 月 5 日召開第 6 次專案小組。113 年 7 月 18 日召開研商會議(計畫道路連通至臺 74 線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113 年 8 月 1 日召開第 7 次專案小組。113 年 8 月 22 日召開第 8 次專案小組。預計於 113 年 10 月 9 日召開第 9 次專案小組。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 臺中市文化資產處於7月17日函知所提送之成果報告書審查須再修正，並需於8月15日前提報，廠商目前刻正辦理修正作業中，尚未提報。
9	107BG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 綜合規劃報告書：行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於113年4月1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於113年5月21日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。
10	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股	臺中市政府教育局委託辦理109學年度臺中市新設非營利幼兒園	600,155	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本標案於108年11月19日公告招標，11月29日修正招標文件，於108年12月13日結標，12月16日開標，109年1月8日及10日召開評審委員會，109年1月16日奉准評選結果，1月21日議約(價)、1月30日發布決標公告及第2次招標公告，2月13日召開評審委員會，2月19日奉准評選結果，3月5日議價(約)完竣，5月8日簽訂契約，8月1日開學。109學年度第1學期到園檢查作業業於109年11月9日、10日及11日辦理完竣。109學年度第2學期到園檢查作業業於110年4月13日、15日及16日辦理完竣。109學年度績效考評作業訂於110年6月22日至25日，109學年度績效考評業已辦理完竣。業於110年12月15日完成109學年度驗收作業。110學年度績效考評業已於111年6月辦理完竣。業於111年8月30日完成110學年度驗收作業。111學年度到園檢查作業業於112年1月辦理完竣。111學年度績效考評業已於112年6月辦理完竣。業於112年8月7日完成111學年度驗收作業。112學年度到園檢查作業業於113年1月辦理完竣。112學年度績效考評業已於113年6月辦理完竣。業於113年8月21日完成112學年度驗收作業。
11	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於113年9月5日依規檢送113年8月份工作月報，本局113年9月10日存供備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
12	108AG00 013	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區舊社等 三件停車場立體化興 建工程委託專案管理 服務	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 東榮案已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 7 月 22 日驗收，8 月 26 日驗收合格，111 年 11 月 1 日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。潭興案已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，工程結算作業已完成，刻正辦理勞務結算。另舊社案已於 7 月份啟用，專管單位於 113 年 7 月 11 日再次提陳本案竣工成果報告，經本處審查後尚有多處疑異部分，本處已於 113 年 8 月 20 日檢請專管單位說明，專管單位於 113 年 8 月 17 日已函復，經重新簽核後，監辦單位針對數量部份是否需辦理減價收受尚有疑慮，就適法性等本處預計於 113 年 10 月 4 日邀集外聘委員協助審查。
13	108AH00 041	都發局/綜合企 劃科/	臺中市潭子、大雅、神 岡區都市計畫通盤檢 討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正簽辦市都委會專案小組第 16 次會議提案資料，預訂 113 年 10 月 18 日召開會議。
14	108AH00 043	都發局/城鄉計 畫科/	中部科學工業園區台 中基地附近特定區計 畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (27)113/8/27 召開第 5 次專案小組會議。 (28)預計 113/10/3 召開第 6 次專案小組會議；113/10/4 面報秘書長有關住宅及產業議題政策方向。
15	108AH00 056	都發局/住宅發 展工程處/住宅 企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第二期計畫	151,524	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 三家業者媒合累計共計媒合 1,364 件(包租包管 199 件、代租代管 1165 件)，依契約規定辦理二期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
16	108AH00 059	運動局/運動產 業科/	臺中市巨蛋體育館興 建工程委託專案管理 技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程進度截至 113 年 9 月 26 日，預定進度 1.56%，實際進度 2.78%。 二、巨蛋九月份工作摘要： 113/09/04 週三 建設局局長視察(建設局陳局長、運動局游局長) 第 253 次專業技術協調會議 第 39 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 113/09/11 週三 第 254 次專業技術協調會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								第 40 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 第 19 次 BIM 介面協調整合會議 113/09/18 週三 第 255 次專業技術協調會議 第 41 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 機關工程督導(建工科池科長) 113/09/23 週一 聯合報參訪 機關工程督導 建工科謝副工 建築師督導 程建築師 113/09/24 週二 專管工程督導 113/09/25 週三 第 256 次專業技術協調會議 第 42 次工程進度、品質暨職業安全衛生管制協調會議 第 20 次 BIM 介面協調整合會議 第 5 次清圖會議 113/09/26 週四 第 12 次工程進度會議(陳處長主持) 113 年 9 月份工程月會會報會議
17	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2 次小組會議)。 8. 都發局於 112 年 1 月 6 日函文第 2 次小組會議紀錄。 9. 2 月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第 2 次小組會議意見修正計畫書。 11. 提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12. 都發局於 1 月 22 日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審議。 13. 都發局訂於 3 月 27 日召開區域計畫委員會(開會通知)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								14.3月278日召開區域計畫委員會第13次會議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審議。 15.因變更開發目的，刻正辦理興辦事業計畫變更審查，另開發計畫部分，因事業計畫尚未申合通過，故都發局依規駁回。 16.廠商已提送變更事業計畫予目的事業主管機關(本局)審查。 17.契約執行中。
18	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成各區場次公展公聽會作業，已辦理台中市國土計畫審議會第3次會議(報告案)，刻正辦理台中市國土計畫審議會專案小組會議中(112年11月20日、12月5日、113年4月3日、5月10日、5月20日、6月5日及9月30日分別召開本市國土計畫審議委員會專案小組第1次、第2次、第3次、第4次、第5次、第6次及第7次會議)。
19	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
20	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年12月26日召開期末報告審查會議，112年1月5日核發會議紀錄，112年3月3日提送修正成果，112年4月21日備查修正版，112年3月24日召開重製疑義會議，112年4月7日檢送會議紀錄，112年6月8日、6月29日、7月6日、7月27日及8月17日研商公展草案變更內容，12月8日辦理第一次機關協調會議，113/2/5召開第2次協調會，113/4/29及113/5/3討論期末報告後人陳案件，刻準備公展草案面報府層簡報，113/9/18討論樁位疑義類型變更原則及新人陳案，113/9/24與廠商確認草案內容。
21	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案刻正執行中，目前辦理招商文件草案(修訂四版)修改中。
22	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度 52.606%，監造單位持續辦理品質查驗工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			造技術服務					作。
23	110AD01052	水利局/水利規劃防災科/	臺中市太平區(含中平及新光地區)雨水下水道系統檢討規劃委託技術服務	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 8 月 14 日提送期末報告書修正本至內政部國土管理署下水道工程分署
24	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
25	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
26	110AE00027	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市神岡豐洲科技工業園區二期開發委託專案管理技術服務案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 112.6.2 提送 112 年 5 月份工作報告及協審開發成本結算報告書、112.7.6 提送 112 年 6 月份工作報告、112.7.17 請款第二階段招商廣告費用、112.8.2 提送 112 年 7 月份工作報告、112.8.2 本局提擬終止契約、112.8.14 東昇建請續約、112.8.25 本局函文暫停契約、112.9.1 提送 112 年 8 月份工作報告
27	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 113 年 9 月 6 日檢送 113 年 8 月份工作月報，本局 113 年 9 月 9 日存供備查。 2. 113 年 7 月 10 日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續第二階段工作進行。 3. 113 年 9 月 13 日中興邀集本局拜訪海風里長，經研商擬擇日向表達不同意開發之個別地主接續溝通，以利取得開發共識。
28	110AG00045	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合公捷處工程履約中。
29	110AG00060	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程已於 111 年 9 月 15 日開工，目前配合公捷處工程履約

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								中。
30	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 32.111 年 10 月 19 日召開第 6 次工作會議。 33.111 年 10 月 24 日召開第 7 次工作會議。 34.111 年 11 月 17 日討論管考系統並修正，預計於 12 月 29 日辦理教育訓練。 35.12 月 29 日辦理管考系統線上教育訓練。 36.112 年 1 月 11 日辦理現地勘查。 37.112 年 1 月 12 日召開第 8 次工作會議。 38.112 年 2 月 21 日函詢各單位規劃建議。 39.112 年 3 月 9 日辦理第 2 次現地勘查。 40.112 年 6 月 13 日召開第 9 次工作會議，112 年 6 月 16 日會議紀錄發文，依會議記錄結論預計將於 8 月底前辦理公告徵求意見座談會。 41.112 年 7 月 18 日簽辦公告徵求意見，112 年 9 月 23 日簽准，112 年 10 月 4 日公告(自 10 月 6 日起 30 天)。 42.112 年 10 月 19 日於龍井區及大肚區各辦理 1 場座談會，10 月 30 日會議紀錄簽准並公告於局網站。 43.112 年 12 月 27、28 日辦理 3 場共識營。113 年 1 月 12 日活動紀錄簽准並公告於局網站。 44.113 年 4 月 2 日召開第 10 次工作會議。 45.113 年 4 月 11 日檢送第 10 次工作會議紀錄。 46.113 年 5 月 31 日規劃單位檢送第 11 次工作會議資料。 47.113 年 6 月 19 日召開第 11 次工作會議。 48.113 年 7 月 2 日檢送第 11 次工作會議紀錄。 49.113 年 8 月 13 日規劃單位提供理機關協調會資料。 50.113 年 8 月 29 日簽辦召開機關協調會。 51.113 年 9 月 20 日召開機關協調會。
31	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 113/4/30 依局長意見完成面報市長簡報修正，113/5/10 提交提案單向市長簡報，113/7/11、7/16、7/22 召開第 7、8、9 次工作會議，113/8/5、8/16、8/28 召開第 10~12 次工作會議，113/9/13、9/27 召開第 13 及 14 次工作會議，後續依會議結論修正台中港整開區十五後，召開第 15 次工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
32	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>110/07/23 提交工作執行計畫書、110/08/04 第 1 次工作會議、110/08/31 工作執行計畫書審查會(110/10/14 日同意備查)、110/09/22 第 2 次工作會議、110/12/03 提交期中報告書、110/12/16 日期中報告書審查會、111/01/07 召開第 3 次工作會議、111/01/12 地方座談會、111/03/02、03/02 地形控制點驗收、111/03/08 召開第 4 次工作會議、111/03/31 日召開第 5 次工作會議、111/03/28、29、30、31 及 04/1 地形圖細部測量驗收(規劃單位刻研擬期末報告書)、111/08/19 提送期末報告書併同科內研商、111/09/22 與局長研商、111/09/26 簽陳期末報告書增加委員、111/10/19 提送跨機關研商會議資料、111/12/14 辦理會勘、原訂 111/12/28 跨機關研商會議因故展延、112/1/4 函請廠商提供公告徵求意見企劃書、112/2/2 與局長研商機關協調會及後續執行方向、112/2/7 辦理 112 年第 1 次工作會議、112/3/3 辦理跨機關協調會議、112/3/15 辦理公告徵求意見、112/3/24 辦理公告徵求意見座談會、112/5/1 府層研商、112/5/25 112 年度第 2 次工作會議、112/6/5 期末報告書審查會議、112/6/5 期末報告書審查會議(修正後授權單位確認通過)、112/7/12 提送開發意願調查企劃書(經 112/7/14 鈞長建議針對產業調查辦理)、112/7/26 提送用水計畫書、農變計畫書等、112/9/13 及 18 日辦理農耕意願調查座談會、112/12/26 審查政策環評、用水計畫書、農變計畫書及區段徵收公益性及必要性報告書圖格式、113/1/15 召開工作會議確認修正內容及執行方向、113/1/30 確認期末報告書修正內容、113/3/20 提送局層面報簡報(經檢核內容尚須補充修正，已請規劃單位修正，預計 5 月再電傳修正版簡報，經確認無虞後排局層研商)，預計 5 月中確認並簽陳地方論壇(議約項目)、113/6/24 召開地方發展論壇(議約)、113/7/19 辦理 113 年度第 2 次工作會議、113/8/14 函文會議紀錄、113/8/28 工作交接會議。</p>
33	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾 財物採購案	48,246	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>9/18 建功 3 號好宅驗收，東區東勢段社宅及太平區永億段社宅樣品屋布置</p>
34	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱 財物採購案	83,812	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>9/6 建功 3 號好宅履約確認及 9/30 驗收</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
35	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/26 建功 2 號好宅驗收複驗，9/16 國安段 1 期及 9/2 太平區永億段樣品屋裝設完成
36	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,160 件(包租包管 386 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
37	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
38	110BG00002	交通局/公捷處/設計工程科	臺中捷運藍線基本設計	680,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113.9.2 後續作業專案管理(大專管)委託技術服務上網招標(預計 10/2 開標)。 2. 113.9.2 交通部通知同意本府申撥第 2 次中央補助款。 3. 113.9.11 召開第 65 次專技協調會及月會 4. 113.9.19 召開藍線多目標使用地方說明會(第 1 場-原市 8 區範圍) 5. 113.9.19 簽辦大專管評選委員 6. 113.9.25 行政院公共工程委員會辦理藍線基設委員現勘及審議。 7. 113.9.26 辦理軌道基金第 5 次代辦費用核銷登帳。 8. 113.9.26 召開第 66 次專技協調會議。
39	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 11 日第十三次監造會議，9 月 25 日第十四次監造會議，綠建築完成。
40	111AD01012	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	34,500	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
41	111AD01036	水利局/防災中心/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理設備系統維運作業
42	111AD01040	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護	49,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			管理工作(第1次修正)					
43	111AD01041	水利局/污水營運科/	臺中市廍子水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	40,004	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
44	111AE00006	經發局/工業科/工業科第三股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、廠商於113/9/18提送修正後報告書至局 2、本府於113/9/30提送修正後報告書至環境部
45	111AF00088	建設局/養護工程處/挖掘管理科	111年度臺中市共同管道系統通盤檢討委託技術服務	12,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前已於9月12日辦理期末審查會議，將俟廠商依意見修正後，廣辦審查事宜。
46	111AG00037	交通局/停管處/停車管理課	111至113年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融、電信業者代扣款作業案	33,977	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
47	111AG00051	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置	45,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫112年7月1日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、本府於9月26日核備第二次期中報告，持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
48	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年8月勞務酬金176,521元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
49	111AH00002	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 業已完成標案期程修正。
50	111AH00003	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於113/9/19辦理第五期工作項目驗收作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
51	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月10日召開開工前品質管理宣導會議。
52	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113.09.09-基礎勘驗(※基礎配筋完畢，澆置混凝土前) 113.09.30-細設審查會第二階段(建築及景觀)
53	111AH00080	都發局/建造管理科/建造管理科第二股	109年度土壤液化調查與風險評估計畫委託技術服務工作(110年度後續擴充)	12,978	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 已於113年04月10日(世曦大地字第1130011061號)提送年度成果交付文件(修正二版)送總顧問審查，另總顧問於113年4月10日(華大地技字第0011300436號)建議本府核定，目前持續依約執行中。 另期末工作報告書已於113年7月2日中市都建字第1130149346號核定。 2. 刻正依據結案監審審查會議意見修正中
54	111A00038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義諮詢及時回復。 2. 已於9月6日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於9月10日提送113年8月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席9月11日內部討論會議及9月18日第14次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
55	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：5次 本案經奉核，俟完成OT簽約後，另訂時間召開決選會議。
56	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月11日辦理第四期驗收通過，9月24日函請廠商掣據請領第四期款。9月24日簽准移請總務辦理113年度契約變更及議價。
57	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第一分標招標作業(10/1與國土署開會協商)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			護及用戶接管工程委託技術服務					
58	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。 預計 113 年 12 月發包中華路第 1 標工程
59	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。 113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。 113 年 2 月 6 日 2-1 標工作會議。 113 年 5 月 31 日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113 年 6 月 21 日函請國土署備查 113 年 8 月 19 日辦理公開閱覽
60	112A725007	梧棲公所/社會課/	113 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意	12,684	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			外保險					本案均依契約規定辦理中。
61	112AD00 047	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 112 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,666	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
62	112AD00 122	教育局/國民小學/清水國小	112 年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫案	27,850	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
63	112AE00 037	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠過濾單元設備採購	14,871	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/12 辦理賡續複驗通過，待廠商 9/25 辦理教育訓練後辦理付款作業。
64	112AE00 040	經發局/商業科/商業科第一股	112 年度臺中振興經濟消費金喜送兌獎暨整合行銷委託專業服務案	17,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正簽辦付款事宜。
65	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 陸續派工執行
66	112AF00 068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
67	112AF00 084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約持續派工履約程序中
68	112AF00 098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
69	112AF00 099	建設局/養護工程處/北北屯工	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		程隊	善工程委託設計監造技術服務案					履約中
70	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 8,374 件，代收金額為 16,132,276 元，代收手續費為 271,022(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
71	112AG00033	交通局/公捷處/運輸工程科	2023 臺中國際花毯節暨新社花海與臨時性活動及緊急應變公車接駁計畫	25,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
72	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。113 年 8 月廠商代收停車繳費單計 806,473 件，代收停車費金額 37,167,480 元，代收手續費為 3,374,130 元，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
73	112AG00053	交通局/公捷處/運輸工程科	112 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	14,973	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三次請款作業中。
74	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 113/9/19 辦理第三期工作項目驗收。
75	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 業已完成標案期程修正。
76	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	85	70	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 9 月 2 日簽准期中報告成果初驗及後續驗收，業已於 9 月 10 日、9 月 11 日及 9 月 20 日完成初驗，經初驗尚有項目不符合，業已請廠商加速進度改正。
77	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/13 西屯區國安段 1 期樣品屋裝設完成
78	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/26 建功 2 號好宅驗收複驗，9/16 國安段 1 期及 9/2 太平

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								區永億段樣品屋裝設完成
79	112AH00025	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案	25,500	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 113 年 9 月 24 日辦理驗收，本案驗收合格，刻正簽辦結算驗收及撥付最後一期款項。
80	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一、廠商應 113 年 9 月 5 日前提送修正後期中報告書，刻正檢核中。 二、預計 113 年 10 月簽辦第一階段參與式規劃企劃書。
81	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (15)113/8/1 廠商檢送期中報告修正本，113/8/9 核發本局同意備查函。 (16)113/9/4 廠商檢送都計諮詢案件-大型運動場館用地評估。
82	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 洲際及大里三基本設計審查階段中
83	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 113 年 9 月 30 日止媒合案件數共 1173 件。
84	112AH00046	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	112 年度東區尚武物管及報修維養委託案	10,994	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
85	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 豬事圓滿於 113 年 9 月 4 日辦理動土典禮
86	112AH00053	都發局/都市設計工程科/	112 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 3 日辦理驗收，尚未通過，預計於 10 月 16 日辦理複驗結案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
87	112AK00109	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	112、113 年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約收托嬰幼兒中。
88	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中。
89	112AK00116	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
90	112AK00117	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	16,147	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已收滿 32 名幼兒，依契約履約中
91	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
92	112AK00119	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	16,134	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
93	112AP00001	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	154,293	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1 月份至 11 月份服務費用已完成撥付事宜，並依約辦理營運操作工作；另 12 月份服務費用須等年結算完成後方能辦理驗收付款事宜，本案已於 113 年 9 月份完成年結算簽辦作業，預計 10 月份辦理驗收付款作業等事宜。
94	112AP00034	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	111 年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
95	112AP00102	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	112 年台中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	20,000	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 期款辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
96	112AP00 118	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	113 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	38,850	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 統計至 8 份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-8 個月 2. 特定陳情公私場所現場查核作業-25 家 3. 應用微型感測器協助污染源巡查作業-8 個月 4. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-8 個月 5. 環境污染專案查核及調查作業-10 處次 6. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-75.9% 7. 科技化蒐證技術運用-54.2% 8. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-8 個月 9. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-2 場次 10. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-8 個月 11. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-8 個月 12. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 73.7%、舊案再移送 67.5% 13. 系統維護及其他行政配合事項-8 個月
97	112AQ00 077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案於 113 年 8 月 20 日召開第二次鑑價會議，鑑價結果為不通過。
98	112AR00 011	地政局/東勢地政/第二課	112 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	18,725	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程履約中
99	112BD00 021	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務案	94,400	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、112.9.15 提送第一次校審 二、112.10.6 第二次校審 三、112.11.3 第三次校審 四、112.11.10 校審修正後通過 五、進入細部設計階段 六、113.1.17 提送細部設計(含預算書圖)及施工規範 七、113.3.12 召開細部設計審查會議 八、113.4.8 完成細部設計圖說與預算書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								九、113.5.21 召開監造計畫書審查會議 十、辦理公開閱覽作業 十一、辦理招標前準備工作
100	113A718002	豐原公所/農業及建設課/	113 年度豐原大道共同管道保全與管理維護計畫委託服務	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理管線業者申請案件及提報 9 月份專職人員輪值表、8 月份管理維護報告
101	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
102	113A736001	龍井公所/社會課/	113 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
103	113AA00018	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	113 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	16,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案履約中，113 年 8 月份驗收請款資料，廠商已於 9 月 6 日提送，惟因涉及罰款疑義，爰俟釐正後辦理驗收付款事宜。2. 本案 113 年 9 月份工作項目，廠商已於 9 月 30 日履約完成；另核銷資料依契約規定廠商應於 10 月 7 日前提送，俟提報後，辦理後續驗收付款事宜。
104	113AB00021	民政局/生命禮儀管理處/東海殯儀館	113 年東海殯儀館汰換空氣污染防制設備 2 套	42,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 9/23 預計進度 70.11%，實際進度 90.22%，安裝污染防制設備支撐鋼構、冷卻降溫系統、旋風分離集塵器、袋式集塵及觸媒塔、誘引排放系統、動力設備控制系統，本案依契約執行中。
105	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113 年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	46,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約履約中
106	113AD00019	教育局/國民小學/神岡國小	神岡國小-112 學年度午餐廚房設備採購	12,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 9 月 13 日完成驗收 目前已在運轉使用中
107	113AD00024	教育局/國民小學/大鵬國小	大鵬國小-「臺中市 113 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫」聯合採購案	35,030	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
108	113AD00028	教育局/國民小學/社口國小	臺中市113年校園數位內容與教學軟體採購	53,900	55	98	43	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 教育部經費請撥中
109	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市113學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,276	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 進行外師日常考核生活管理 2. 媒合外師到校
110	113AD00034	教育局/課程教學科/課程教學科資訊股	臺中市113年度中小學資訊科技教室資訊設備暨校務行政電腦更新採購案	76,511	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於8/30完成全市各校安裝及交貨事宜，9月份進行各校初驗紀錄表繳回及檢查。
111	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局113學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
112	113AD00047	教育局/國民小學/光正國小	臺中市政府教育局113年度充實所屬學校資安設備(網路防火牆)採購案	33,350	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商處理中
113	113AD00052	教育局/國民小學/大同國小	大同國小-113學年度臺中市國民中小學(中區)學生健康檢查委託專業服務	12,578	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前已開始執行
114	113AD00057	教育局/國民中學/大甲國中	大甲國中-113年度臺中市政府教育局機房設備更新及擴充財務採購案	10,388	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於9/4決標，目前承商備料中。
115	113AD00064	教育局/國民小學/清水國小	臺中市113年度教育部校園網路優化補助實施計畫建置採購案	31,340	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 113年9月13日完成契約簽訂。
116	113AD01001	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年6月9、10、11日完成維護保養及試運轉。
117	113AD01002	水利局/防災中心/	113年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	15,561	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設備系統建置及維護中。
118	113AD01006	水利局/水利養護工程科/	113年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案					進駐管理中。
119	113AD01008	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	24,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
120	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫(開口契約)	10,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
121	113AD01011	水利局/污水設施科/	113 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	27,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月月報副知本局並修正中。
122	113AD01012	水利局/污水設施科/	113 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	21,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：進行 113 年 9 月代操作項目並提送 113 年 8 月月報 (3)預計完工日期：114 年 04 月
123	113AD01014	水利局/污水營運科/	113 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 9 月已派工
124	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 5 月 20 日開始履約，工作執行計劃書已備查，施工中。
125	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)第 1 次後續擴充	33,751	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
126	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第 1 次後續擴充	23,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行操作維護作業
127	113AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	113 年臺中市管產業園區景觀維護工作	18,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								113.9.3 慕山檢送 8 月份工作月報。113.9.3 慕山檢送 10 月份工作規劃月報。113.9.13 慕山檢送第二期工作季報(5 至 8 月)。
128	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、9/10 廠商提送 8 月工作月報、9/16 本局備查。 2、9/4 辦理第 1 期成果報告書審查會、廠商 9/30 提送修正報告。
129	113AE00009	經發局/商業科/商業科第一股	113 年度臺中購物節	53,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 9 月 4 日完成簽約作業，刻正執行各項履約事宜。
130	113AE00026	經發局/工業科/工業科第三股	113 年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、113/9/12 廠商提送 113 年第 3 季太平污水廠放流水水質檢測超標 2、113/9/13 廠商檢送園管局辦理豐洲園區環評現地追蹤考核意見回覆。 3、113/9/23 廠商提送 113 年第 3 季太平污水廠放流水水質複檢結果。
131	113AE00038	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2024 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/11 完成汽車大獎得主交車儀式
132	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 31 家。2. 刻正規劃辦理再生能源憑證申請。3. 刻正規劃辦理公寓大廈暨服務業節電輔導計畫。4. 節電氛圍建構(節電 FB 宣導貼文)完成 2 則，累計 7 則。5. 節電氛圍建構(節電 FB 互動抽獎)完成 2 場，累計 2 場。6. 刻正辦理低碳認證審查。
133	113AE00046	經發局/工業科/工業科第三股	都市計畫內未設污水處理設施工業區污水處理可行性評估(臺中市關連工業區二、三期)委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113 年 9 月 3 日決標，並於 113 年 9 月 18 日與得標廠商(亞新工程顧問股份有限公司)簽約。
134	113AE01013	運動局/運動產業科/	113 年度臺中市太平區、梧棲區及石岡區兒童遊戲場環境設施改	12,613	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 14 日上網公告，8 月 27 日開標，目前因廠

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			善財物採購案招標文件					商異議，暫停採購程序，依規處理中，114 年上半年完工。
135	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約相關事宜
136	113AF00040	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	113 年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理橋梁定期檢測業務
137	113AF00049	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112 年臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託服務案-第一次後續擴充	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
138	113AF00052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第 1 次後續擴充)	10,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
139	113AF00060	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	113 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	10,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，刻正辦理 7、8 期請款。
140	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案修復工程委託規劃設計於 113 年 4 月 2 日決標，決標廠商為大匠工程顧問有限公司，刻正辦理規劃作業中，「規劃作業期初報告書」於 7 月 8 日核定，依契約廠商應於 45 日內(113 年 8 月 23 日)提送「規劃作業期末報告書」，廠商於 113 年 8 月 14 日提送，於 113 年 8 月 19 日召開審查會議。會議結論請廠商依委員意見修正期末報告書，於期末階段所送驗回填料 8 大重金屬之檢驗結果超出管制值，為進一步釐清，廠商再次送試驗單位試驗，於 113 年 9 月 13 日取得試驗報告，原定於 113 年 9 月 20 日提送修正後報告，廠商於 113 年 9 月 27 日提送，將依規檢討逾期情形(刻正簽辦中)。(2) 有關「中央公園地下停車場法律顧問採購案」，已於 113 年 2 月 23 日決標，由「理律法律事務所」得標，律師於 3 月 19 日提供起訴書，已於 113 年 3 月 29 日向法院遞狀，並於 113 年 8 月 22 日收訖法庭通知書，於 113 年 9 月 20 日開庭，是日開庭結果，裁判長將另行審視本案是否已逾時效，並請兩造就是日言詞辯論疑義部分補充說明，訂於 113 年 10 月 18 日第 2 次言詞辯論。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
141	113AF00080	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
142	113AG00003	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	12,680	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/9/10 提送 8 月報，並於 9/11 備查。
143	113AG00014	交通局/交通行政科/	113 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 8 月份請款案件已付款
144	113AG00018	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	10,962	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22。
145	113AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	113 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,146	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。113 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
146	113AG00022	交通局/公捷處/運籌管理科	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	24,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本府於 9 月 12 日核備第一階段成果報告書，後續將依契約辦理標案執行事宜。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
147	113AG00030	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已完成第三次付款作業，廠商於 113 年 10 月檢送第四次驗收資料，刻正辦理驗收中。
148	113AG00031	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市候車亭服務燈擴充建置計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中
149	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)113 年 6 月勞務酬金，刻正辦理支付簽呈。 竑穗(第二區)113 年 3 月勞務酬金計 6,619,654 元，刻正辦理撥付作業 惠隆(第三區)113 年 3 月勞務酬金計 8,186,335 元，已於 113 年 9 月 11 日撥付

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
150	113AG00037	交通局/停管處/設施工程課	112 年度臺中市公有停車場綠美化新建維護(後續擴充)	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
151	113AG00045	交通局/交通規劃科/	113 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	11,950	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 2 月 17 日上網公告，113 年 3 月 12 日開標，113 年 3 月 15 日召開評選會議於 113 年 3 月 27 日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標。 2、本案於 113 年 3 月 28 日開始履約，廠商 113 年 4 月 15 日提送工作執行計畫書，本局 113 年 4 月 23 日核備工作執行計畫書，並於 113 年 5 月 31 日撥付第 1 期款。 3、本案於 113 年 7 月 31 日召開期中審查會議，修正報告書於 113 年 8 月 21 日核備，於 113 年 9 月 4 日撥付第 2 期款。 付款進度：113 年 5 月 31 日撥付第一期款 179 萬 2,500 元，113 年 9 月 4 日撥付第二期款 358 萬 5,000 元。
152	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/20 辦理第一次驗收，113 年 11 月 1 日啟用履約付款。
153	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 113 年 8 月份金融代收案，代扣筆數 367,970 筆，廠商代收停車費 17,144,490 元，代收手續費為 1,177,502 元，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
154	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、於 113 年 9 月 10 日提交 8 月份工作報告書(乙式二份及光碟一份)，2、於 113 年 9 月 10 日提交工作計畫書核定版及修正後系統規劃書，3、於 113 年 9 月 12 日完成本案設備採購及安裝事宜並於 113 年 9 月 13 日收到委外廠商函文，均符合查核點要求。
155	113AG00069	交通局/公捷處/運輸工程科	2024 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	18,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 9 月 26 日決標，刻正履約中。
156	113AG00072	交通局/公捷處/工程管理科	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	47,600	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 第一次流標，經檢討修改招標文件後，刻正簽辦第二次公告招標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
157	113AG00073	交通局/公捷處/運輸工程科	113 年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理決標作業
158	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 113 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 112 年 9 月 12 日招標文件簽辦，並於 112 年 9 月 22 日完成招標文件核定。 2. 案於 112 年 10 月 3 日上網公告。 3. 案於 112 年 10 月 24 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案於 112 年 11 月 23 日辦理評選完成。 5. 本案評選紀錄於 112 年 11 月 30 日發送在案，並於 113 年 1 月 3 日決標完成。 6. 刻正依契約書內容辦理派工事宜。 7. 廠商已於 113 年 7 月 19 日提送第一期成果，刻正辦理驗收事宜。 8. 本案已於 113 年 8 月 16 日辦理驗收完成，刻正簽辦第一期撥款事宜。 9. 本案已於 113 年 8 月 29 日簽准第一期撥款。 10. 刻依契約書內容續辦派工事宜。
159	113AH00002	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅營運管理委託案	19,861	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
160	113AH00012	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/7/5 決標作業完成。刻正辦理第一期專案中。
161	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 業已完成標案期程修正。
162	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
163	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 數量一~二-輔導社區成立管理組織、輔導社區開會，113/9/5 前繳交 113 年 8 月報表、113/9/9 前繳交期中報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
164	113AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3號)社會住宅物業管理委託	14,213	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
165	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 16 日開標，有廠商提出採購爭議，目前仍進行採購爭議程序中，尚未決標。
166	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約製作工作執行計畫書中
167	113AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2024 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/26、9/27 辦理花毯節旅行業者 2 天 1 夜踩線團。
168	113AK00004	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,897	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介寄養安置個案 2 案。
169	113AK00010	社會局/家暴中心/成人保護組	113 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	27,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月各區執行情形： 第 1 區受理新案為 78 案。 第 2 區受理新案為 77 案。 第 3 區受理新案為 57 案。 第 4 區受理新案為 55 案。 第 5 區受理新案為 51 案。 第 6 區受理新案為 52 案。
170	113AK00013	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	113 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,487	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 33 案
171	113AK00018	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 113 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	14,935	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
172	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
173	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
174	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新設親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定收托嬰幼兒。
175	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
176	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
177	113AK00025	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 8 月報表。 2. 依契約執行。
178	113AK00030	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,549	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約。
179	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
180	113AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
181	113AK00037	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備及執行。
182	113AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			營運					
183	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
184	113AK00 043	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年臺中市兒童發展社區資源中心	56,815	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案 12/12 開標, 12/22 評選, 12/29 決標 2. 已完成各中心契約簽訂事宜 3. 各中心函報工作人員, 2/1 已召開第 1 季聯繫會議 4. 各中心方案陸續函報核備中 5. 4 月已完成 6. 8 區兒資中心第 1 次契約變更, 6. 第 1 季已核銷, 刻正辦理第 2 季核銷中 7. 方案持續辦理中, 7 月底-8 月初進行各中心之個案訪視輔導 8. 方案持續辦理中, 已完成各中心個案訪視輔導、已召開第 3 季聯繫會議。9. 方案持續辦理中。
185	113AK00 045	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 113 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務社會福利服務採購案	29,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約提供日間照顧及養護服務中。
186	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
187	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
188	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
189	113AK00 051	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	13,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備各項活動計畫 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3. 提醒辦理第三季核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
190	113AK00052	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,661	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成 113 年第二季核銷，預期於 10 月份辦理第三季核銷。
191	113AK00054	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	113 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	41,644	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
192	113AK00055	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	113 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1121110800-04)	10,708	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)八月份社區輔導辦理情形摘要如下：1. 第一區：(1)社區工作人力培訓(選修)7 場次 196 人次。(2)社區訪視輔導(含面、電訪)50 場次 429 人次。(3)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 36 場次 457 人次(含專家學者導入社區 5 場次、月例會 4 場次)。(4)標竿社區陪伴與輔導 2 場次 8 人次。(5)輔導紀錄：表八 50 則。2. 第二區：(1)社區工作人力培訓(選修)6 場次 423 人次。(2)推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 48 場次 337 人次(含工作坊 4 場次、月例會 4 場次)。
193	113AK00067	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 113 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	10,163	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月物資指定日為 9 月 25 日，履約期限為 9 月 24 日至 9 月 26 日，俟廠商交貨後另案辦理驗收事宜。
194	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 8 月份水電費於 9 月 2 日簽准動支。
195	113AK00070	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	38,011	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
196	113AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	54,515	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約委託事項期程辦理。
197	113AK00077	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	233,929	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		二股						
198	113AL00005	勞工局/就業安全科/	113 年度職業訓練委託案(一)	19,756	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 18 班，1 月 11 日決標，已開訓 18 班，結訓 17 班，培訓 524 人，續督導承訓單位落實就業輔導措施，協助學員就業。
199	113AL00009	勞工局/福利促進科/	113 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,844	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 9 月開案晤談共計 203 人次，推介成功就業 190 人次。
200	113AL00031	勞工局/福利促進科/	113 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案按摩班已於 4/29 開訓。 零件作業員班已於 6/3 開訓。 清潔服務人員訓練班已於 6/17 開訓。 行政文書數位資料處理人員訓練班已於 6/24 開訓。 餐飲製備與服務訓練班已於 7/2 開訓。
201	113AL00042	勞工局/就業安全科/	113 年度職業訓練委託案(二)	10,747	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 10 班次，已於 6 月 4 日辦理決標，已開訓 10 班，結訓 2 班，培訓 293 人，督導結訓班別之承訓單位落實就業輔導措施，協助學員就業。
202	113AM00021	警察局/交通警察大隊/執法組	113 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
203	113AM00048	警察局/後勤科/	113 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,136	40	98	58	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 案於 112 年 12 月 20 日上網公告，於 113 年 1 月 23 日開資格標，因廠商家數未達 3 家流標，於 113 年 1 月 25 日第 2 次上網公告，2 月 1 日開標，2 月 20 日評選，案於 3 月 1 日決標，履約期限至 7 月 24 日，廠商於 8 月 6 日申報完工，本局於 8 月 23 日辦理正式驗收並現場抽樣送驗，目前由檢驗單位辦理檢驗中。
204	113AM00071	警察局/犯罪預防科/	113 年治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	102,750	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 原契約履約日期為 113 年 9 月 8 日，廠商因部分路權尚未核准申請展延工期，經核定展延至 113 年 9 月 27 日，完工函

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已報局核備，現正辦理初驗。
205	113AM00088	警察局/後勤科/ /	113 年警察制服採購案	11,820	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 6 日上網公告，於 3 月 7 日開資格標，3 月 21 日決標，履約期限至 9 月 7 日，廠商於 9 月 5 日報完工，本局於 9 月 16 日辦理驗收，並抽樣送檢驗公司檢驗，現檢驗中。
206	113AM00090	警察局/後勤科/ /	113 年行政人員服裝採購案	19,524	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 29 日上網公告，於 4 月 1 日開資格標，4 月 18 日評選，案於 4 月 25 日決標，廠商已逾期，現積極督促廠商儘速完工。
207	113AM00105	警察局/交通警察大隊/執法組	113 年度手提式雷達測速照相設備採購案	37,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
208	113AN00012	消防局/秘書室/ 秘書室文書庶務股	113 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,380	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 26 日辦理第一批驗收，驗收結果為不合格，訂 10 月 14 日前改善完畢
209	113AN00013	消防局/災害管理科/災害管理科減災規劃股	臺中市 113 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購	11,793	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本府於 113 年 9 月 3 日同意期中報告修正版核備。 2、本府業於 113 年 9 月 16 日申請第二期款補助款，內政部於同年 9 月 25 日同意核撥，本案持續辦理第二期款核撥作業。
210	113AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113 年度消防衣採購案	30,870	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 20 日完成第一次驗收，並抽驗 3 套送英國 BTTG 檢驗。
211	113AN00025	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年度小型水箱消防車 5 輛、水庫消防車 6 輛採購案	76,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
212	113AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113 年水箱消防車 24 輛	180,000	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 9 月 30 日已交貨，驗收排程簽辦中
213	113AN00027	消防局/災害搶救科/災害搶救	113 年義勇消防人員個人防護裝備及警消人	18,393	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科災害搶救股	員消防帽採購案					9月20日驗收完畢，刻正簽辦完成驗收及結算付款
214	113AN00039	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	113年度救災機器人4組採購案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
215	113A000011	衛生局/食品藥物安全處/檢驗組	113年液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)採購案	12,200	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
216	113A000038	衛生局/疾病管制科/	113年度臺中市政府衛生局委託辦理流感疫苗校園集中接種計畫勞務採購案	24,109	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於9月20日公告決標結果，擬後續辦理合約簽訂作業。
217	113A000042	衛生局/醫事管理科/	113年韌性國家醫療整備計畫之急救站整備設備採購案	10,115	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案招標文件於113年9月4日簽辦，並於9月13日奉核，另於9月20日上網公告。
218	113AP00001	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	15,290	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.113/8/9提送期中報告，於113/9/20核定定稿本。 2.依契約相關規定執行中。
219	113AP00004	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作	18,291	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
220	113AP00005	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(113年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
221	113AP00006	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月份請款目前刻正簽核中，俟奉核後儘速辦理請款核銷事宜。
222	113AP00007	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年)	154,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份至7月份服務費用已完成付款等作業；廠商已提送8月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業，將盡速辦理請款付款等事宜。
223	113AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管	217,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第一組	理計畫(113 年)					8 月份請款費用俟監督公司審核完畢後儘速辦理請款作業。
224	113AP00 009	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月份請款費用俟驗收完成後辦理付款。
225	113AP00 014	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫	21,121	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按契約執行中
226	113AP00 018	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	11,664	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 4 日提送計畫異動人員黃芸涵申辦檢查證之相關文件 113 年 9 月 5 日提送媒合物流業者、網際網路零售業及設置回收點規劃書乙份 113 年 9 月 5 日提送八月份工作成果報告乙份 113 年 9 月 10 日提送八月份工作成果報告 113 年 9 月 12 日辦理 9 月份工作檢討會 113 年 9 月 13 日辦理二手袋循環站點維運研商會議 113 年 9 月 16 日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(第十場-手機月回收兌換活動) 113 年 9 月 16 日提送計畫經理異動乙案文件 113 年 9 月 16 日提送 9 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 113 年 9 月 20 日辦理機關學校循環採購會議第二場 113 年 9 月 23 日提送計畫異動人員黃瓊慧申辦檢查證之相關文件 113 年 9 月 24 日提送辦理資源回收宣導兌換活動規劃書(手機月回收兌換活動-修正版) 113 年 9 月 27 日辦理第九次績效進度管理會議 113 年 9 月 30 日提送第九次績效進度管理會議紀錄及簽到單各乙份
227	113AP00 020	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	113 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 【9 月標案管考】 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務已僱用 113 人，7 月動支共計 2,834,661 元。 (2) 協助辦理 113 年希望資收站計畫本月 29 處，累計 182

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								處。 (3) 輔導本市應回收廢棄物回收業辦理消防安全作業本月 53 場，累計 412 場。 (4) 辦理源頭減量及資源回收設攤宣導本月 3 場次，累計 11 場次。 (5) 協助家電健檢維修 199 件，累計 2,341 件。 (6) 輔導績優示範社區，共有 43 家社區有意願參加，有 22 家社區已提交資料。 (7) 辦理社區子車陳情案稽查業務累計 7 處，宣導累計 31 場次。 (8) 辦理本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查 23 處，累計 128 處。 (9) 配合本局辦理阿罩霧培養土兌換活動 1 場，累計 8 場。 (10) 彙整本市社區、攤商與餐飲業等各單位廚餘流向 105 處，累計 830 處。 (11) 環保農園持續維護中。 (12) 辦理資源循環教材種子教師訓練課程 1 場次，累計 2 場次。 (13) 辦理源頭減量限塑輔導工作 248 件，累計 2,193 件。 (當月執行數量，統計期間:113 年 9 月 1 日~9 月 30 日)
228	113AP00 021	環保局/西屯區 清潔隊/	113 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫 (112 年後續擴充)	30,786	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
229	113AP00 023	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度臺中市南 B 區 委託民營清除機構 清 運垃圾、資源回收工作 (後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已完成 8 月請款作業。 2、廠商完成 9 月清運，9 月尚未完成請款。
230	113AP00 027	環保局/環境檢 驗科/環境檢驗 科檢驗股	113 年環境檢驗實驗室 擴充及汰換儀器設備	20,850	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
231	113AP00 029	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	113 年臺中市水質科技 執法暨低碳 AI 管制計 畫	18,875	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 113 年 9 月 11 日提交自動水質監測設備設置維運規劃書； 113 年 9 月 19 日提交水質自動監測設施 60 處設施安裝規劃 說明書；113 年 9 月 23 日提交水利局河川公地申請書相關 文件；113 年 9 月 27 日提交水環境氫化物濃度調查規劃書。
232	113AP00 031	環保局/環境檢 驗科/環境檢驗	112 年度臺中市精進空 品感測器物聯網發展	22,180	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科監測股	計畫-後續擴充					完成 9 月份維運作業；完成目視巡檢作業計 141 台次；9 月 14 日發布新聞稿 1 則、9 月 16 日完成提送期中報告修正稿、9 月 18 日執行結合無人機自動採樣作業計 1 件次、9 月 27 日期中報告定稿提送完成。
233	113AP00 037	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	113 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,400	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
234	113AP00 044	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	113 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,330	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 完成 8 月份 TSP、空品分析、工作月報等。8 月 28 日提交空品測站功能查核報告。9 月 20 日空品監測網申請無障礙標章審核通過。
235	113AP00 050	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	13,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、 113 年 9 月 10 日提送 8 月執行成果報告。 二、 113 年 9 月 10 日辦理 113 年度臺中市廢棄物減量與資源循環法規說明暨交流會。 三、 統計自 113 年 2 月 15 日至 113 年 9 月 13 日，完成事業廢棄物相關許可審理 3,357 件、畜牧場現場查核 25 家次、斃死豬集運車輛攔檢 10 次、清除機構現場查核 454 家次、處理機構現場查核 15 家次、再利用機構現場查核 209 家次、其他各類交辦 283 家次、列管場址巡查 129 處、協助取締非法棄置聯合稽查計畫 600 車次。
236	113AP00 053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 底渣再利用 7 月份執行成果已於 9 月 12 日辦理驗收，8 月份月報刻正審核程序中。
237	113AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件前置作業
238	113AP00 057	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度各式環保車輛與機具維修保養案	99,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
239	113AP00 059	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制	113 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	11,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113.9.20-召開工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股						
240	113AP00063	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	113 年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	19,765	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 民眾申請案件累計書面審查 981 件，其中完成現場審查 450 件。執行清理 256 件(347.30 公噸)。 2. 累計執行宣導說明會 24 場次。
241	113AP00073	環保局/大里區清潔隊/	113 年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
242	113AP00074	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	113 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理完成本府指定範疇之溫室氣體盤查 2. 9 月 10 日辦理倡議設攤活動行前會議。 3. 9 月 11 日辦理臺中市溫室氣體排放量減量專案會議 4. 9 月 2 日辦理第二場次專家諮詢會議 5. 9 月 6 日辦理第三場公私協力交流會議 6. 9 月 18 日辦理第四場公私協力交流會議 7. 九月份開始辦理永續低碳知識大會考活動，目前報名人數 8,445 人。 8. 113 年 9 月 13 日辦理永續淨零種子教師培訓課程
243	113AP00076	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年購置多功能運輸車(抓斗式資源回收車)2 輛	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中。
244	113AP00079	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,866	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 113.9.30 辦理季教育訓練。2. 113.9.10 及 113.9.30 召開工作檢討會議。3. 113.9.20 配合南投縣，113.9.24 配合雲林縣辦理跨縣市聯合稽查作業。4. 餘依契約規範辦理。
245	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氧前驅物分析調查計畫	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已發包，執行中
246	113AP00083	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市餐飲業、環保祭祀、農廢露燃及室內空品管制宣導計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案，廠商雖依規劃進度辦理，惟因執行進度有落後情形，故本局已於 113 年 9 月 10 日中市環空字第 1130110113 號函請東禾公司儘速完成第一期款工作量，倘未依限完成，將依

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								規後續處理。
247	113AP00 084	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	113 年臺中市移動污染 源人工智慧(AI)稽查 暨提升定檢率管理計 畫	19,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/9/18 工作檢討會議
248	113AP00 085	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計 畫	27,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程進度辦理
249	113AP00 097	環保局/大甲區 清潔隊/	113 年度臺中市政府環 境保護局清潔人員環 境教育訓練暨自強活 動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 業已於 113 年 5 月 15 日辦理評選作業，已於 113 年 6 月 5 日決標。 2. 截至 113 年 10 月 1 日止共計辦理 14 梯次出團作業。
250	113AP00 100	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度購置消毒防霧 霧砲車	12,500	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 9/25 上網公告，預計 10/25 開標
251	113AP00 102	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度特種清潔車輛 汰舊換新採購-轉運車	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/2 決標，由永昌益實業有限公司得標，廠商履約中。
252	113AP00 107	環保局/清水區 清潔隊/	113 年度電動機車採購 案	13,500	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 9 月 13 日完成驗收作業
253	113AP00 108	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度密封壓縮式垃 圾車購置案	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
254	113AP00 109	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度資源回收車購 置案	77,600	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
255	113AP00 120	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	113 年臺中市空氣品質 維護綜合管理及固定 污染源管理與低碳輔 導計畫	51,350	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
256	113AP00 122	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制	113 年度機動車輛聲音 照相科技執法設備	14,448	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 9 日評選、113 年 9 月 16 日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股						
257	113AP00 123	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份請款費用刻正陳核程序中，奉核後儘速辦理核銷作業。
258	113AP00 126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行
259	113AQ00 021	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月份圖書通閱分裝已運送完成。
260	113AQ00 023	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	113 年度圖書館營運勞務承攬採購案	29,206	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月圖書館營運勞務承攬採購完成
261	113AQ00 028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案	50,600	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 項採購標的「一般圖書」已依約於 9/3 辦理第 2 次驗收，並於 9/13 完成第 8 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通；另第 2 項採購標的「綠美圖圖書」亦依約於 9/4 完成第 2 次驗收辦理。
262	113AQ00 030	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案(兒童圖書)	35,280	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案採購標的「兒童圖書」已依約於 9/10 辦理第 2 次驗收，並於 9/13 完成第 8 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
263	113AQ00 067	文化局/市立圖書館/數位資訊課	113 年臺中市立圖書館圖書自動化系統建置委外服務採購案	18,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行專案進度管理作業
264	113AQ00 071	文化局/市立圖書館/數位資訊課	臺中市立圖書館資訊資源向上集中建置案後續擴充	11,157	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案廠商已於 113 年 4 月 25 日完成驗收，正持續辦理各項設備財產登帳彙整及簽辦申請中央補助款第 2、3 期款作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
265	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館113年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 113年9月4日決標、113年9月11日召開第1次工作會議、113年9月24日召開基本規劃設計審查線上會議。
266	113AR00016	地政局/中山地政/第二課	113年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,353	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地籍調查、界址測量及協助指界已完成，地籍調查表整理中
267	113AR00017	地政局/中正地政/第二課	113年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	11,308	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案預定於：113年11月30日完成最末次交貨。
268	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
269	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
270	113AR00025	地政局/資訊室/	113年度臺中市政府地政局及各地政事務所資訊軟硬體設備擴充與整合案	15,382	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 9/2召開專案啟動會議
271	113AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正設計主視覺。
272	113AT00026	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2024臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	14,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於9月13日議價決標，刻正履約中。
273	113AU00008	地稅局/房屋稅科/房屋稅股	113年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	36,817	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅全(下)期繳款書原預計於10月1日驗收及交寄，提前於9月18日驗收並於同月19日交寄完竣。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
274	113AY01001	數位局/數位匯流科/	臺中市政府113年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	11,982	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於8月30日交付系統弱掃報告(初測)及資安健診計畫書。 2. 於9月4日至6日辦理所屬機關資安稽核(財政局、警察局及觀旅局)。3. 於9月10日交付八月工作報告。4. 於9月10日辦理外部稽核說明會。4. 於9月19日至20日辦理ISMS及PIMS第三方稽核(BSI)。5. 於9月24日召開資安健診說明會。6. 於9月26日交付滲透測試服務初測報告(第二梯)。7. 於9月26日至10月2日辦理本府所屬機關資通安全通報及應變處置演練。8. 9月26日召開內稽檢討會議。9. 於9月30日召開資安月會。
275	113AY01005	數位局/數位匯流科/	臺中市政府113年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	37,983	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本月查核點驗收日期已於9月13日完成。
276	113AY01006	數位局/數位匯流科/	臺中市政府113年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,113	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 月報於9/13交付。 2. 月會於9/13召開。
277	113AY01010	數位局/系統規劃科/	113年公文整合資訊系統維運暨硬體擴充案	11,257	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、預計於10月14日召開季月會。
278	113AY01012	數位局/數位匯流科/	113年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	36,108	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商已如期於9月5日交付8月份運作服務月報。 2. 於9月11日召開工作月會。 3. 於9月26日交付營運持續演練計畫書。
279	113AY01017	數位局/整合應用科/	淨零生活數位點數平台建置案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 業於8月30、31日至臺東交流TTPUSH應用，9月11日召開9月份工作會議，9月20日與廠商及悠遊卡公司進行基北北桃我的減碳存摺經驗分享，將持續依契約及工作會議決議辦理。
280	113AY01020	數位局/數位匯流科/	113年度市政機房伺服器網路核心交換器及路由器汰換案	11,840	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於9月11日、9月25日召開專案工作會議。 2. 廠商於8月30日函報第一期事項完成。 3. 第一期付款行政程序於9月13日完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
281	113AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維運案	14,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 召開工作會。 2. F1QA 遊戲、多語系 APP、WEB 功能上線。 3. 協助購物節招商說明會。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：113/09/01 至 113/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結						30日以上辦結			(8)+(9)				(4)-(10)	
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%	件數			%	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)			(7)/(8)	(8)		(9)	(10)			(10)/(4)	(11)
合計	118,542	14,744	36,591	169,877	54,384	99.69	164	0.30	3	0.01	54,551	97,740	152,291	89.65	1.82	17,586	10.35	17,162	424				
秘書處	940	108	197	1,245	324	100.00	0	-	0	-	324	801	1,125	90.36	1.38	120	9.64	120	0				
民政局	2226	228	548	3,002	1165	99.91	1	0.09	0	-	1,166	1566	2,732	91.01	1.52	270	8.99	270	0				
財政局	1094	130	245	1,469	341	100.00	0	-	0	-	341	1013	1,354	92.17	1.56	115	7.83	115	0				
教育局	6918	1184	3433	11,535	5302	100.00	0	-	0	-	5,302	4837	10,139	87.90	1.7	1,396	12.10	1,226	170				
建設局	2856	429	681	3,966	785	99.49	4	0.51	0	-	789	2660	3,449	86.96	1.71	517	13.04	446	71				
社會局	9833	1184	2106	13,123	4371	99.34	29	0.66	0	-	4,400	7330	11,730	89.39	2.2	1,393	10.61	1,389	4				
警察局	3839	419	882	5,140	2413	100.00	0	-	0	-	2,413	2229	4,642	90.31	1.48	498	9.69	490	8				
衛生局	5769	729	2061	8,559	2569	100.00	0	-	0	-	2,569	5218	7,787	90.98	2.02	772	9.02	769	3				
環境保護局	7903	1589	5135	14,627	5644	99.28	39	0.69	2	0.04	5,685	6993	12,678	86.68	2.1	1,949	13.32	1,922	27				
地政局	3550	455	849	4,854	1888	99.63	7	0.37	0	-	1,895	2478	4,373	90.09	1.88	481	9.91	480	1				
經濟發展局	6981	802	1386	9,169	1993	99.65	7	0.35	0	-	2,000	6323	8,323	90.77	1.94	846	9.23	833	13				
新聞局	565	122	163	850	141	99.30	1	0.70	0	-	142	607	749	88.12	2.08	101	11.88	101	0				
主計處	938	120	205	1,263	269	100.00	0	-	0	-	269	863	1,132	89.63	1.6	131	10.37	129	2				
人事處	1120	136	145	1,401	280	100.00	0	-	0	-	280	999	1,279	91.29	1.88	122	8.71	122	0				
研考會	1095	119	190	1,404	186	100.00	0	-	0	-	186	985	1,171	83.40	1.4	233	16.60	232	1				
政風處	795	80	144	1,019	200	100.00	0	-	0	-	200	716	916	89.89	2.3	103	10.11	103	0				
勞工局	3376	615	2155	6,146	2126	99.72	6	0.28	0	-	2,132	3275	5,407	87.98	1.83	739	12.02	706	33				
水利局	7524	910	2095	10,529	3096	99.94	2	0.06	0	-	3,098	6162	9,260	87.95	2.2	1,269	12.05	1,251	18				
地方稅務局	10908	865	4629	16,402	6778	100.00	0	-	0	-	6,778	8790	15,568	94.92	0.87	834	5.08	834	0				
農業局	3530	591	1083	5,204	1552	100.00	0	-	0	-	1,552	2998	4,550	87.43	2.39	654	12.57	644	10				
交通局	4270	527	998	5,795	1328	99.85	2	0.15	0	-	1,330	3906	5,236	90.35	1.59	559	9.65	542	17				
觀光旅遊局	1461	233	661	2,355	776	100.00	0	-	0	-	776	1332	2,108	89.51	1.76	247	10.49	244	3				
法制局	1926	195	822	2,943	667	100.00	0	-	0	-	667	2039	2,706	91.95	1.42	237	8.05	237	0				
消防局	6179	411	457	7,047	822	99.88	1	0.12	0	-	823	5785	6,608	93.77	2.06	439	6.23	436	3				
文化局	1369	199	741	2,309	670	98.38	11	1.62	0	-	681	1411	2,092	90.60	1.49	217	9.40	214	3				
客委會	438	76	114	628	106	100.00	0	-	0	-	106	422	528	84.08	1.74	100	15.92	99	1				
都市發展局	18159	1752	3653	23,564	7450	99.35	49	0.65	0	-	7,499	13404	20,903	88.71	2.17	2,661	11.29	2,639	22				
原民會	922	166	243	1,331	350	99.43	2	0.57	0	-	352	749	1,101	82.72	2.83	230	17.28	228	2				
運動局	1548	315	429	2,292	685	99.71	2	0.29	0	-	687	1331	2,018	88.05	2.09	274	11.95	262	12				
數位治理局	510	55	141	706	107	98.17	1	0.92	1	0.92	109	518	627	88.81	2.05	79	11.19	79	0				

二、區公所

起迄日期：113/09/01 至 113/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%			件數	%					
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)			
合計	46,245	4,738	12,005	62,988	18,651	99.92	14	0.08	0	-	18,665	38,931	57,596	91.44	1.34	5,392	8.56	5,380	12		
中區區公所	960	98	243	1,301	285	100.00	0	-	0	-	285	918	1,203	92.47	1.07	98	7.53	98	0		
東區區公所	1311	151	299	1,761	535	100.00	0	-	0	-	535	1079	1,614	91.65	1.23	147	8.35	146	1		
西區區公所	1543	137	371	2,051	590	100.00	0	-	0	-	590	1274	1,864	90.88	1.22	187	9.12	187	0		
南區區公所	1557	142	420	2,119	634	100.00	0	-	0	-	634	1284	1,918	90.51	1.45	201	9.49	201	0		
北區區公所	1782	184	595	2,561	1011	100.00	0	-	0	-	1,011	1374	2,385	93.13	1.45	176	6.87	176	0		
西屯區公所	2110	139	510	2,759	1009	100.00	0	-	0	-	1,009	1573	2,582	93.58	1.02	177	6.42	177	0		
南屯區公所	2059	179	472	2,710	852	100.00	0	-	0	-	852	1683	2,535	93.54	1.38	175	6.46	175	0		
北屯區公所	2950	275	727	3,952	1311	100.00	0	-	0	-	1,311	2360	3,671	92.89	1.34	281	7.11	281	0		
豐原區公所	1804	139	734	2,677	917	100.00	0	-	0	-	917	1566	2,483	92.75	1.06	194	7.25	194	0		
大里區公所	1946	248	641	2,835	850	100.00	0	-	0	-	850	1664	2,514	88.68	1.52	321	11.32	321	0		
太平區公所	2929	238	802	3,969	1011	100.00	0	-	0	-	1,011	2651	3,662	92.27	1.16	307	7.73	306	1		
清水區公所	1626	147	327	2,100	642	100.00	0	-	0	-	642	1306	1,948	92.76	1.03	152	7.24	152	0		
沙鹿區公所	1613	157	499	2,269	672	100.00	0	-	0	-	672	1394	2,066	91.05	1.3	203	8.95	203	0		
大甲區公所	1531	181	457	2,169	743	100.00	0	-	0	-	743	1238	1,981	91.33	1.48	188	8.67	187	1		
東勢區公所	1425	170	336	1,931	553	100.00	0	-	0	-	553	1223	1,776	91.97	1.6	155	8.03	155	0		
梧棲區公所	1299	120	335	1,754	454	100.00	0	-	0	-	454	1163	1,617	92.19	1.3	137	7.81	137	0		
烏日區公所	1588	159	314	2,061	619	100.00	0	-	0	-	619	1266	1,885	91.46	1.45	176	8.54	176	0		
神岡區公所	1412	195	303	1,910	572	100.00	0	-	0	-	572	1179	1,751	91.68	1.22	159	8.32	159	0		
大肚區公所	1311	163	227	1,701	395	100.00	0	-	0	-	395	1110	1,505	88.48	1.45	196	11.52	196	0		
大雅區公所	1694	172	533	2,399	793	100.00	0	-	0	-	793	1453	2,246	93.62	1.12	153	6.38	153	0		
后里區公所	1437	234	370	2,041	573	100.00	0	-	0	-	573	1287	1,860	91.13	1.78	181	8.87	181	0		
霧峰區公所	1514	126	455	2,095	681	100.00	0	-	0	-	681	1268	1,949	93.03	1.34	146	6.97	146	0		
潭子區公所	1472	155	424	2,051	573	100.00	0	-	0	-	573	1251	1,824	88.93	1.27	227	11.07	227	0		
龍井區公所	1424	126	244	1,794	476	100.00	0	-	0	-	476	1154	1,630	90.86	1.27	164	9.14	164	0		
外埔區公所	1137	139	205	1,481	368	100.00	0	-	0	-	368	961	1,329	89.74	1.63	152	10.26	152	0		
和平區公所	1638	191	520	2,349	676	97.97	14	2.03	0	-	690	1361	2,051	87.31	2.03	298	12.69	289	9		
石岡區公所	987	109	152	1,248	251	100.00	0	-	0	-	251	846	1,097	87.90	1.3	151	12.10	151	0		
大安區公所	1049	135	223	1,407	294	100.00	0	-	0	-	294	948	1,242	88.27	1.46	165	11.73	165	0		
新社區公所	1137	129	267	1,533	311	100.00	0	-	0	-	311	1097	1,408	91.85	1.32	125	8.15	125	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		464	0	10	3	17	12	46	29	101	15	9	4	36	14	47	7	12	39	0	41	8	0	11	0	1	1	0	0	0	1	0	0
・本月件數		56	0	1	0	4	0	3	2	5	5	1	0	4	3	8	0	4	6	0	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		520	0	11	3	21	12	49	31	106	20	10	4	40	17	55	7	16	45	0	47	11	0	12	0	1	1	0	0	0	1	0	0
資料來源・本府		9	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		47	0	1	0	4	0	1	2	4	5	1	0	4	3	8	0	4	5	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	34	0	1	0	3	0	2	1	1	5	0	0	4	2	2	0	3	1	0	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	33	0	1	0	3	0	1	1	1	5	0	0	4	2	2	0	3	1	0	5	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	60.71	0.00	100.00	0.00	75.00	0.00	66.67	50.00	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	66.67	25.00	0.00	75.00	16.67	0.00	83.33	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	22	0	0	0	1	0	1	1	4	0	1	0	0	1	6	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	21	0	0	0	1	0	1	1	3	0	1	0	0	1	6	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	32	0	1	0	3	0	2	1	1	4	0	0	4	2	2	0	3	1	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		22	0	1	3	0	3	0	0	4	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		23	0	1	3	0	3	0	0	4	0	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	2	1	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	472	0	2	0	4	168	11	21	18	1	1	3	17	2	186	1	14	6	0	7	4	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0
・本月件數	67	0	2	0	3	20	2	8	4	0	0	0	4	0	20	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	539	0	4	0	7	188	13	29	22	1	1	3	21	2	206	1	15	6	0	7	7	1	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0
已結	合 計	47	0	2	0	9	2	6	2	0	0	0	4	0	17	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	46	0	2	0	9	1	6	2	0	0	0	4	0	17	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.15	0.00	100.00	0.00	33.33	45.00	100.00	75.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	85.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	20	0	0	0	11	0	2	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	0	0	11	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	21	0	2	0	1	0	2	6	2	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	26	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	13	0	0	2	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
・本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	13	0	0	2	0	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		34394	72	262	62	886	872	3077	6261	3777	330	735	242	605	799	6811	433	2716	4734	165	358	136	54	501	6	44	19	64	4	5	263	33	68
・本月件數		4718	1	34	0	129	126	518	848	540	55	93	31	75	83	1016	53	345	579	22	34	19	5	42	0	3	1	8	1	0	37	10	10
・累 計		39112	73	296	62	1015	998	3595	7109	4317	385	828	273	680	882	7827	486	3061	5313	187	392	155	59	543	6	47	20	72	5	5	300	43	78
資料來源・陳情整合平台		4718	1	34	0	129	126	518	848	540	55	93	31	75	83	1016	53	345	579	22	34	19	5	42	0	3	1	8	1	0	37	10	10
已結	合 計	3271	1	27	0	99	67	442	739	311	42	60	26	51	51	634	43	240	281	19	20	19	4	33	0	3	0	8	1	0	31	10	9
	依 限	3171	1	27	0	99	67	372	724	299	42	60	26	51	51	634	43	240	280	18	20	19	4	33	0	3	0	8	1	0	30	10	9
	逾 限	100	0	0	0	0	0	70	15	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	69.33	100.00	79.41	0.00	76.74	53.17	85.33	87.15	57.59	76.36	64.52	83.87	68.00	61.45	62.40	81.13	69.57	48.53	86.36	58.82	100.00	80.00	78.57	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.00	100.00	90.00	
未結	合 計	1447	0	7	0	30	59	76	109	229	13	33	5	24	32	382	10	105	298	3	14	0	1	9	0	0	1	0	0	0	6	0	1
	未逾限	1411	0	7	0	29	59	53	109	217	13	33	5	24	32	382	10	105	298	3	14	0	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	已逾限	36	0	0	0	1	0	23	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3095	1	27	0	92	39	426	705	311	37	59	25	48	41	633	42	204	276	18	20	19	2	9	0	3	0	8	1	0	31	9	9
	・轉權責機關處理	155	0	0	0	7	22	16	34	0	5	1	1	0	7	0	0	33	4	1	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	21	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
上月未結	結 清	1644	0	6	4	32	45	137	182	250	12	53	8	9	67	372	26	189	189	5	18	1	1	16	0	1	4	4	0	0	12	1	0
	未 結	7	0	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		16	0	1	0	0	0	1	6	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		2637	5	24	76	67	56	80	49	120	225	236	254	144	157	130	41	101	144	86	61	120	61	60	133	103	31	34	16	23
・本月件數		382	0	4	11	6	5	8	16	8	25	28	27	23	33	18	7	14	23	17	11	20	5	16	18	24	2	8	2	3
・累 計		3019	5	28	87	73	61	88	65	128	250	264	281	167	190	148	48	115	167	103	72	140	66	76	151	127	33	42	18	26
資料來源・陳情整合平台		382	0	4	11	6	5	8	16	8	25	28	27	23	33	18	7	14	23	17	11	20	5	16	18	24	2	8	2	3
已結	合 計	336	0	2	10	5	4	8	15	5	23	23	22	21	30	14	7	12	19	17	11	19	5	12	14	23	2	8	2	3
	依 限	336	0	2	10	5	4	8	15	5	23	23	22	21	30	14	7	12	19	17	11	19	5	12	14	23	2	8	2	3
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.96	0.00	50.00	90.91	83.33	80.00	100.00	93.75	62.50	92.00	82.14	81.48	91.30	90.91	77.78	100.00	85.71	82.61	100.00	100.00	95.00	100.00	75.00	77.78	95.83	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	46	0	2	1	1	1	0	1	3	2	5	5	2	3	4	0	2	4	0	0	1	0	4	4	1	0	0	0	0
	未逾限	46	0	2	1	1	1	0	1	3	2	5	5	2	3	4	0	2	4	0	0	1	0	4	4	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	318	0	2	10	5	4	8	15	5	21	23	22	20	29	13	7	11	18	16	9	15	5	12	14	21	1	7	2	3
	・轉權責機關處理	18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	4	0	0	0	2	1	1	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	75	0	1	0	1	0	2	2	8	6	6	9	7	2	2	0	2	4	1	3	0	2	0	3	6	1	4	1	2
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		73325	58	550	137	1421	2797	9458	18192	7039	1517	1553	550	1309	1154	11764	713	2780	9668	268	514	228	107	367	2	42	38	364	34	7	525	31	138
・本月件數		10329	5	62	20	199	391	1428	2893	857	191	189	77	160	114	1636	92	360	1249	43	55	22	17	44	1	12	5	66	3	10	106	2	20
・累 計		83654	63	612	157	1620	3188	10886	21085	7896	1708	1742	627	1469	1268	13400	805	3140	10917	311	569	250	124	411	3	54	43	430	37	17	631	33	158
已結	合 計	7681	5	54	18	163	291	1219	2596	461	159	117	73	136	89	1043	62	226	645	36	24	21	13	37	1	12	1	63	3	8	84	2	19
	依 限	7442	5	54	18	163	291	1030	2573	438	159	116	73	136	89	1042	62	225	645	35	24	21	13	37	1	12	1	63	3	8	84	2	19
	逾 限	239	0	0	0	0	0	189	23	23	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.36	100.00	87.10	90.00	81.91	74.42	85.36	89.73	53.79	83.25	61.90	94.81	85.00	78.07	63.75	67.39	62.78	51.64	83.72	43.64	95.45	76.47	84.09	100.00	100.00	20.00	95.45	100.00	80.00	79.25	100.00	95.00
未結	合 計	2648	0	8	2	36	100	209	297	396	32	72	4	24	25	593	30	134	604	7	31	1	4	7	0	0	4	3	0	2	22	0	1
	未逾限	2569	0	8	2	36	100	157	297	369	32	72	4	24	25	593	30	134	604	7	31	1	4	7	0	0	4	3	0	2	22	0	1
	已逾限	79	0	0	0	0	0	52	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7238	4	52	6	153	186	1147	2470	460	124	117	63	135	73	1039	58	222	633	35	23	21	12	12	1	12	1	63	3	8	84	2	19
	・轉權責機關處理	421	0	2	12	10	105	72	126	1	35	0	3	0	8	3	4	4	9	1	0	0	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	8	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		152	0	2	0	0	0	2	36	4	1	1	0	19	4	15	3	15	11	0	0	0	0	3	0	0	0	36	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		6474	27	81	172	75	182	180	126	268	660	591	603	304	389	154	126	203	356	187	154	455	140	131	367	317	75	60	25	66
・本月件數		953	1	9	19	18	32	22	23	36	101	95	68	33	51	30	24	32	68	33	26	73	24	13	51	48	9	4	2	8
・累 計		7427	28	90	191	93	214	202	149	304	761	686	671	337	440	184	150	235	424	220	180	528	164	144	418	365	84	64	27	74
已結	合 計	850	1	7	19	13	28	21	22	24	92	83	58	32	44	30	22	31	60	31	25	61	21	13	47	45	7	4	2	7
	依 限	850	1	7	19	13	28	21	22	24	92	83	58	32	44	30	22	31	60	31	25	61	21	13	47	45	7	4	2	7
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.19	100.00	77.78	100.00	72.22	87.50	95.45	95.65	66.67	91.09	87.37	85.29	96.97	86.27	100.00	91.67	96.88	88.24	93.94	96.15	83.56	87.50	100.00	92.16	93.75	77.78	100.00	100.00	87.50
未結	合 計	103	0	2	0	5	4	1	1	12	9	12	10	1	7	0	2	1	8	2	1	12	3	0	4	3	2	0	0	1
	未逾限	103	0	2	0	5	4	1	1	12	9	12	10	1	7	0	2	1	8	2	1	12	3	0	4	3	2	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	805	1	7	18	13	28	21	22	24	87	83	54	30	41	28	20	30	59	29	23	51	19	13	46	43	4	2	2	7
	・轉權責機關處理	36	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	3	2	2	1	0	2	1	10	2	0	1	1	3	2	0	0
	・不予處理(存查)	9	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位治理局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		4453	0	16	1	43	24	92	411	879	12	13	1	70	44	2498	161	55	44	2	17	33	0	23	0	3	0	2	1	2	3	0	3
・本月件數		283	0	0	1	8	4	17	54	9	5	1	4	2	2	168	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
・累 計		4736	0	16	2	51	28	109	465	888	17	14	5	72	46	2666	162	57	44	2	17	34	0	24	0	4	0	3	1	2	4	0	3
資料來源・總統府		28	0	0	0	4	0	2	2	4	3	1	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		203	0	0	0	2	3	5	27	3	1	0	4	2	2	149	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
・監察院		8	0	0	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		44	0	0	0	1	0	9	25	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
已結	合 計	92	0	0	0	2	2	12	32	5	3	1	4	2	1	20	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	依 限	89	0	0	0	2	2	12	32	3	3	1	4	2	1	19	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	32.51	0.00	0.00	0.00	25.00	50.00	70.59	59.26	55.56	60.00	100.00	100.00	100.00	50.00	11.90	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	191	0	0	1	6	2	5	22	4	2	0	0	0	1	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	189	0	0	1	6	2	5	22	4	2	0	0	0	1	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	84	0	0	0	2	0	12	27	5	3	1	4	2	0	20	1	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	6	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：113 年 09 月 01 日至 113 年 09 月 30 日

資料下載日期：113 年 10 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		332	0	0	2	1	0	1	0	0	5	251	9	4	24	7	1	3	2	1	1	3	2	1	2	8	3	0	1	0
・本月件數		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		342	0	0	2	1	0	1	0	0	5	254	10	5	25	8	3	3	2	1	1	4	2	1	2	8	3	0	1	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

