

114年3月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	29
一、研究計畫	29
二、府列管標案	31
(一) 學校工程	31
(二) 道路橋梁工程	38
(三) 交通工程	46
(四) 水利工程	48
(五) 水土保持工程	55
(六) 公有建築工程	55
(七) 環保工程	66
(八) 景觀及綠化工程	67
(九) 觀光遊憩工程	69
(十) 重劃工程區段徵收工程	70
(十一) 災修工程	72
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	72
參、一般公文處理時效	117
一、一級機關	117
二、區公所	118
肆、人民陳情案件管制情形	119
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)	119

本府及市長室交辦(區公所)	120
二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關).....	121
服務中心受理(區公所)	122
三、 市政信箱受理(一級機關及所屬機關).....	123
市政信箱受理(區公所)	124
四、 1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	125
1999 話務中心受理(區公所)	126
五、 總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	127
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	128

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114 年 3 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P28。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

113 年度計畫總計 2 案，進度符合者計 1 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P29- P30。

二、府列管標案：

114 年 3 月份總計列管 613 案，進度符合者計 556 案；進度落後者計 28 案，解除列管者計 29 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 3 月份辦理情形詳見 P31~P116。

114 年 3 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	6	0	0	0	7	0	0	1	1	0	9	28
落後件數比率(A/B)	6.67%	9.52%	0.00%	0.00%	0.00%	10.14%	0.00%	0.00%	16.67%	14.29%	0.00%	2.62%	4.57%
總件數(B)	60	63	12	32	3	69	3	15	6	7	0	343	613
占整體落後比率	14.29%	21.43%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	3.57%	3.57%	0.00%	32.14%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 1.97 天，詳見 P117。

二、114 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.3 天，詳見 P118。

肆、人民陳情案件管制情形

114 年 3 月新收案件數共受理 1 萬 7,068 件，較 2 月受理件數 1 萬 3,895 件，增加 22.84%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 74 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 4.05%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P119~P120。

二、服務中心受理：

共受理 62 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.61%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P121~P122。

三、市政信箱受理：

共受理 5,705 件，逾限未結案件共計 37 件，逾限未結案比率 0.65%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 915 件，逾限未結案件共計 109 件，逾限未結案比率 1%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 312 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.64%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 661 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	今日會議公開表揚「第二十三屆全國聽覺障礙國民國語文競賽績優」學生，他們克服障礙，努力向學，在書法、演講、朗讀等方面獲得優異成績，令人感動，也感謝師長平日的指導與關心，未來市府會持續提供協助，讓學生們有更完善的學習環境與資源。	教育局	一、特殊教育經費編列：持續依規定編列特殊教育經費，推動本市特殊教育各項工作。 二、支援體系：持續辦理學校相關專業人員(治療師)、教師助理員及學生助理人員之服務，建構完善之特殊教育支援體系。 三、無障礙設施設備及輔具：持續辦理各級學校無障礙環境改善相關工作，並依學生需求提供特殊教育學習輔具。
2	這週六是婦女節(3 月 8 日)，預祝各位女性朋友佳節愉快。本人是六都唯一的女性首長，我對性別平權及女性權益的推動相當重視，感謝各機關積極推動相關政策，在 113 年行政院性別平等考核中，臺中市再次蟬聯全國第一，這是對市府相當大的肯定。今天的專案報告將由社會局向大家介紹市府在性別平等方面的各項成果，並由勞工局補充介紹去年(113 年 3 月 8 日)性別平等工作法修法的重點及相關推動成果，有助於加強市民對職場性騷擾的認識，並了解相關的救濟管道。另外，由於女性與男性生理需求不同，	社會局	台中市在行政院的性平考核連續兩屆獲得優等，並獲得四年免評，此為「至高無上的榮耀」，市府不會以此自滿，會持續努力推動。
		勞工局	一、賡續辦理促進職場性別平權作為： (一)持續輔導受僱者 100 人以上事業單位設置哺乳室及托兒設施及措施。 (二)針對轄內 10 人至 12 人之事業單位執行入廠訪視輔導執行 770 場次。 (三)除持續針對轄內僱用 35 人至 50 人之事業單位進行宣導外，亦規劃針對 100 人以上事業單位，規劃辦理入廠座談。 (四)配合勞動部職業安全衛生署「性別平等工作

臺中市政府第 661 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	女性每月的生理期，可能會造成運動上的不便，為確實推動性別平等，自今年 3 月 8 日起，臺中市政府所屬的國民暨兒童運動中心，女性購買健身房及游泳池月票，使用期限將由 30 天延長至 40 天，期盼藉此提升女性朋友參與運動意願，並確保女性運動權益。		法專案勞動檢查」規劃執行勞動檢查，抽檢 22 間公司。 (五)持續提供職場性騷擾被害人法律諮詢及訴訟扶助、心理諮商補助、通譯等協助，並建置「職場性騷擾防治-臺中市提供諮詢、醫療或心理諮商、社會福利資源一覽表」，主動提供被害人及事業單位相關扶助資訊。 二、持續輔導事業單位設置托兒設施、建置性騷擾申訴管道、訂定性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法，並協助事業單位瞭解性別平等工作法相關規定，與事業單位一同建構性別友善職場，保障勞工權益。
		運動局	配合婦女節節慶，各國運中心考量女性生理期等因素，自 3 月 8 日起，將健身房與游泳池的月卡使用期限延長至 40 天；另北區國運推出單堂體驗課抽獎、南屯國運推出健身房女性免費、長春及大里國運則推出當日女性泳池及體適能免費、潭子國運則推出女性購買課程券享 9 折優惠等優惠內容，以鼓勵女性前往運動中心。
3	臺中市自由車選手參加馬來西亞舉行的「2025 亞洲自由車場地錦標賽」勇奪 2 金 4 銀 5 銅，破全國紀錄，市府與有榮焉，恭喜	運動局	一、2025 亞洲自由車場地錦標賽已在 114 年 2 月 27 日結束，臺中子弟勇奪 2 金 4 銀 5 銅 1 破全國紀錄，獲獎情形如下：

臺中市政府第 661 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	獲獎的選手。值得一提的是臺中清水自由車場為全國唯一榮獲國際自由車總會 UCI 認證的木質賽道，未來市府也將持續協助在地人才培育工作，打造臺中酷運動、酷城市。		(一)金牌：女子青年組落後淘汰賽(黃文欣)、領先積分賽(溫彩彤)。 (二)銀牌：女子青年組個人計時賽(劉尚盈)、美式接力賽(黃文欣、溫彩彤)、團體追逐賽(黃文欣、溫彩彤)、男子青年組美式接力賽(蔡秉辰)。 (三)銅牌：男子菁英組全能賽(李靖烽)、女子青年組競輪賽(劉尚盈)、團隊競速賽(劉尚盈、劉慧理、羅云韓)、男子青年組爭先賽(林宜寬)。 (四)破全國紀錄：男子菁英組團隊追逐賽(張誌盛、李靖烽、張恩騰)，成績 4 分 3 秒。 二、另清水自由車場擁有全國唯一榮獲國際自由車總會 UCI 認證的木質賽道，近年投入逾 2 億元整建場館，常年舉辦全國運、全大運、全中運、全國場地菁英賽及錦標賽及國際自由車經典賽，每年高達 16,000 人次參賽，參賽選手也對自由車場木質賽道表示高度肯定與讚賞，市府已逐年更新自由車器材及重量訓練設備，近期爭取到教育部體育署經費，將投入 5,000 萬元，增設 528 吋全彩電子顯示幕，及賽事專用的計時計分系統、自由車

臺中市政府第 661 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			貨櫃、室內空調電力改善及選手賽後水療機設備等，持續打造全方位運動環境，積極培育優秀運動人才。
4	根據財政部最新公布統計結果，臺中市 113 年綜合所得稅收總計 632 億元，較 112 年成長 16%，是六都第一，而且從本人 108 年上任以來，綜所稅收從 335 億元成長至 632 億元，漲幅近 9 成，這反映出市民收入的提升；營利事業所得稅收則自 108 年的 559 億元一舉成長到 113 年的 816 億元，漲幅近 5 成，113 年更較 112 年成長 13%，展現臺中蓬勃的商業動能；113 年營利事業銷售家數為 23 萬 3,292 家，年成長數達 5,493 家，108 年至 113 年間成長數高達 3 萬 5,801 家，前述「年成長數」、「108-113 六年成長數」雙雙拿下六都第一好成績。這些成績不僅顯示出城市經濟的蓬勃發展，也挹注國家的整體經濟。未來，市府將繼續推動各項重大建設及慶典活動，與市民一起共同努力，創造更輝煌的經濟佳績。	經濟發展局	一、分析去年銷售額前三大產業，批發零售業部分，台中是大中部地區消費核心，又挾破 286 萬人口紅利強大消費潛力，零售賣場好市多台中店長期高居全球最賺錢門市，驚人消費力甚至引發美國 CEO 好奇專程來台探訪，更吸引日商三井、廣三、漢神百貨等搶進台中，去年整體百貨市場營業額直逼千億元；製造業部分，經濟部投資台灣三大方案台中以 341 家持續領先全台，受惠 AI 應用持續擴張，半導體相關供應鏈不斷加碼投資擴大產能，台中投資就超過千億元；營建工程業部分，雖受打房政策市場交易趨緩，但廠辦和政府基礎建設需求不減，銷售額仍然相當亮眼，台中去年核發建築物使用執照面積為 510 萬 9,022 平方公尺六都第二，相對 112 年成長 177 萬 8,774 平方公尺，成長幅度高居六都第一。 二、近期雖有美中貿易戰加劇、川普關稅政策等國際情勢波動，但在 AI 浪潮加持下，許多半

臺中市政府第 661 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			導體供應鏈產業持續進駐台中，如氣體、化學品、材料、設備零配件及廢棄物處理等，可預期未來 3 至 5 年內台中經濟將受惠各大投資案陸續投產而穩健成長，市府將持續打造宜居城市，引進高附加價值產業，創造穩定及高薪就業機會，帶動經濟正循環。
5	針對今日社會局「連冠全國！臺中性平考核再獲優等」專案報告及勞工局補充報告「落實性工法，促進職場性別平權」，本市連續 2 年性平考核為全國第一，因此獲得四年免評，這是至高無上的榮譽，我們不會因而自滿，將繼續以實際行動積極推動性別平等，以公共廁所為例，早期男女廁比例規定為 1：2，導致女廁常出現大排長龍的情形，本人任職立委時提案修正為 1：3，擔任市長後調整至 1：4，後續中央也跟進修改法規，雖然情況有所緩解，但大型公共場域女廁大排長龍情形仍未完全消除，為此我們針對新設大型場館更進一步調整至 1：5，為全國最高，比如國際會展中心、綠美圖、霧峰與太平區公所等均依此設置；除了新建物，我們也努力改善既有建物的男女廁所比例，例如	運動局	一、洲際棒球場經優化後，男廁便斗由 34 只增加至 44 只，男廁廁間維持 12 間，女廁廁間由 36 間增加至 74 間，無障礙廁所由 2 間增加至 4 間，並新增 2 間性別友善廁所，不僅球迷最關心的便斗及廁間數量增加，男女廁間比例亦提高至 1：6.2，將性別平權及陽光廁所政策落實於洲際棒球場內，提供球迷更舒適溫馨的觀賽環境。 二、本案已完成設計，刻正辦理工程招標作業，預計 114 年 4 月中旬開工，將採分階段施工，第一階段先行整修一、三壘南側既有廁所部分，預計於今年度中華職棒球季上半季結束前完成，後續緊接著辦理一、三壘北側既有廁所整建及新建廁所部分，另施工期間球場將開放內野上層廁所，可提供 12 個男廁廁間及 30 個女廁廁間供球迷使用，現場也將會安

臺中市政府第 661 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	使用逾 20 年的洲際棒球場，女性如廁往往大排長龍，容易錯過精彩賽事，對女性球迷不夠友善，所以市府預計在 4 月 4 日開幕賽後分階段進行廁所修繕，及女性廁所的增建工程。此外，市府也與球團完成協調，工程期間除了設置指示標誌外，並增派人力現場引導，呼籲球迷配合，用短暫的施工不便換取日後舒適的如廁環境，未來優化完工啟用後，將能帶給球迷更好的觀賽體驗。		排工作人員及指引牌面協助引導球迷如廁動線，持續於賽季中提供球迷使用廁所之服務。
6	針對今日運動局墊付案「教育部體育署 114 年度補助辦理臺中市霧峰區丁台棒球練習場新建計畫」：臺中市是世界棒球之都，長期以來在棒球運動的推廣及活動的舉辦向來不遺餘力，本案的規模雖然不大，但它是一個區域性的球場建設，相信能進一步促進棒球運動的發展，期許市府團隊繼續努力，讓棒球成為臺中市民熱愛的運動。	運動局	臺中市霧峰區丁台棒球練習場新建計畫提供霧峰區少棒棒球選手一個固定、充足的訓練場地，提升少棒棒球運動的普及程度，激發更多孩子對棒球運動的興趣，並引導企業及社區團體積極參與場地維護與認養，建立良好的社區合作氛圍。現由代辦單位霧峰區公所辦理，俟里程碑核定後將依期程執行計畫內容。
7	因應 3 月 8 日婦女節，文化局 3 月文化報報以「女性藝術家」為主題，自 3 月 8 日起在大墩文化中心展出臺中市菁英女性藝術家的作品，內容豐富多元，誠摯邀請民眾踴躍前來欣賞。	文化局	「2025 臺中市女性藝術家邀請展」每年由文化局於 3 月婦女節期間舉辦，今年自 3 月 8 日起至 26 日於大墩文化中心展出，並於當日舉行開幕式暨頒獎典禮活動，另贈予參展藝術家市府感謝狀。

臺中市政府第 662 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	3 月 12 日是植樹節，市府長期以來積極推動綠美化，經統計 113 年度全市各機關已完成約 4 萬株植樹，且農業局自 97 年便開始輔導私有地主參與造林計畫，迄今累計造林面積達 63 公頃，公有林地造林面積超過 775 公頃，未來將持續以公私協力合作方式完成造林輔育工作；另外，市府每年都會提供苗木給市民及機關團體領取種植，數量超過 10 萬株，113 年更高達 12 萬株；3 月 12 日植樹節當天市府將攜手農業部林業及自然保育署舉辦區域植樹節，歡迎市民、企業與團體一起來推動城市綠美化與造林工作。	農業局	一、本局於 114 年 3 月 12 日與農業部林業及自然保育署臺中分署及臺中市和平區德芙蘭國小共同舉辦「114 年區域植樹活動」，邀請大甲溪沿線的和平國中、和平國小、白冷國小、德芙蘭國小、梨山國中小及平等國小同步舉辦植樹活動，主場地設於德芙蘭國民小學，現場約有 500 位師生與市民齊聚一堂，共同種植臺中淺山地區的瀕危及原生樹種，並配合植樹節免費贈送臺灣肖楠、金毛杜鵑、土肉桂、山櫻花、青楓、楓香、臺灣檫、野牡丹、月橘、臺灣肉桂等多樣原生樹苗，推廣環境綠美化。 二、持續協助機關、團體綠美化苗木，宣導環境綠美化及推廣造林工作，共同減碳提升環境品質，並積極推動聯合國永續發展目標 SDG13 氣候行動及 SDG15 陸域生態之目標。
2	臺中是美麗的花都，時值三月，櫻花仍持續綻放，值得一提的是臺中櫻花不限高山才有，平地也有櫻花美景，比如泰安和北屯區的櫻花就非常有名，再加上即將迎來一年中最絢爛的風鈴木花季，是觀賞花卉的最佳時	建設局	目前已於「臺中市政府全球資訊網」及「臺中市政府建設局」官網中完成上架動作，臺中市市民可隨時上網查詢相關資料。

臺中市政府第 662 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	機，建設局特別製作「賞花攻略地圖」，歡迎大家至建設局官網「賞樹情報」專區參考，把握花期規劃臺中賞花行程。		
3	為了確保大家騎乘 YouBike 的安全，臺中市自 4 月 1 日起實施新制，提醒民眾務必在騎乘 YouBike 前上網完成免費傷害險投保，方能租借車輛，保費由政府全額負擔，讓安全更有保障。自市府團隊上任至今，市府積極落實環保減碳，租賃站已由 325 站增至 1,541 站，增加 4 倍，且前 30 分鐘騎乘免費，騎乘人數也持續攀升，累積總騎乘人次已突破 1 億 450 萬次，政策深受市民喜愛與肯定。	交通局	本案已於 114 年 3 月 3 日發布新聞稿，並責由微笑單車於 114 年 3 月 17 日至 3 月 21 日陸續發送簡訊提醒尚未投保會員，於 3 月下旬再次發布新聞稿加強宣傳。
4	臺中市坐落絕佳的地理位置，山、海、屯、城區觀光資源都各具特色，廣受旅客好評，其中溫泉景點最近獲得中央肯定，交通部觀光署舉辦「2024-2025 臺灣好湯金泉獎」，臺中谷關、烏日及大坑等 3 大溫泉區獲得金泉獎項肯定，谷關溫泉區獲頒「五大友善好湯-金獎溫泉區」、烏日溫泉區獲頒「最佳新創獎-銀獎溫泉區」、大坑溫泉區獲頒「最佳新創獎-銅獎溫泉區」，全臺有為數不少的溫泉，我們的成績得來不易，以谷關溫泉地區	觀光旅遊局	一、臺中市擁有得天獨厚的自然環境及觀光資源，無論是溫泉、步道、美食或文化景點，皆深受旅客喜愛。近期，臺中溫泉榮獲「2024-2025 臺灣好湯金泉獎」肯定，進一步提升了臺中在國內外旅遊市場的能見度。為擴大宣傳效益，本局廣續積極推動多元行銷與推廣計畫，透過媒體曝光、產業合作及活動策劃，邀請更多旅客走進臺中，感受這座城市的魅力。 二、觀旅局各項推廣作為說明如下：

臺中市政府第 662 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	為例，環境優美，當地有戶外免費泡腳池、業者也認真經營提供高品質服務，歡迎全國民眾前來體驗。其餘更多特色溫泉與活動訊息，歡迎關注「大玩臺中臉書粉絲專頁」，也請觀旅局透過多元行銷方式，提供臺中的溫泉資訊讓國內外民眾了解，促進觀光。		(一)新聞發布與社群行銷：114 年 3 月 4 日發布臺中溫泉獲獎新聞，並製作專屬圖卡，透過 Facebook、LINE 等社群平台廣泛宣傳，以提升曝光度與民眾參與度。 (二)國際行銷推廣：114 年 3 月邀請德國自媒體 Podcast 主持人 Jochen Schliemann 參訪谷關溫泉、東海大學、彩虹村、國家歌劇院、逢甲夜市等代表性景點，藉由國際社群媒體擴展臺中旅遊之國際吸引力。 (三)實地踩線與產業合作：本局攜手主要旅遊業者與媒體，深入體驗臺中步道，並順訪谷關溫泉、新峰農場、福壽山農場千櫻園、環山獵人登山步道，推廣賞櫻、泡湯、踏青等特色行程，結合原民部落與山林秘境，打造全方位中臺灣旅遊體驗。 (四)舉辦行銷宣傳活動：透過多元行銷策略，持續深化「臺中好湯」品牌形象，本局每年規劃舉辦臺中好湯溫泉季活動，並研擬獎勵旅遊方案，吸引國內外遊客，進一步促進地方觀光發展。
5	針對今日交通局「為行人撐起安全傘，臺中	民政局	將配合交通局辦理之行人交通安全課程，轉請各

臺中市政府第 662 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	交通事故死傷減少六都最高」專案報告，前幾年疫情發生時，民眾減少外出，因此交通事故案件少，隨著疫情結束，民眾生活逐漸恢復正常，交通事故案件呈攀升趨勢，為此，市府在 113 年針對硬體設施、執法措施、宣導活動及交通安全教育等積極改善，交通部道安記者會於 3 月 5 日公布 113 年全年度交通事故統計數據，臺中市交通事故死亡 288 人，較 112 年同期減少 27 人，下降人數及降幅皆為六都第一，儘管如此，為避免憾事發生，市府仍將持續執法，以維護民眾交通安全。雖然事故數量有所改善，但仍需進一步努力，特別是針對行人死亡的議題，可以發現去年本市行人死亡 55 人中，高齡長者(65 歲以上)就佔了 37 人，因此我們將加強對高齡長者的交通安全教育與宣導。除社區關懷據點及長青學苑的參與者多數為高齡長者外，民政局區里系統亦與高齡者有較密切的接觸，因此請交通局與社會局、民政局合作，在這些場所安排更多有趣、簡單的行人交通安全課程，提升他們的交通安全意識，並請 2 位副秘書長協調相關局處成立專案督導。最		區公所利用轄內區里系統各場合對長者宣導，以提升長者交通安全意識。
		社會局	一、有關社區照顧關懷據點部分 (一)本局配合臺中監理站執行交通部「跨機關結合路老師高齡者交通安全宣導團計畫」，於社區照顧關懷據點進行高齡者交通安全宣導事宜，並製作溫馨提醒 LINE 訊息，廣發據點周知。113 年度路老師宣導場次為 66 場次，114 年配合臺中區監理站安全宣導團計畫規劃中。 (二)預計於本年度社區照顧關懷據點聯繫會議，邀請道路安全宣導員進行高齡行車安全宣導，並於本局社區培力資源網公告相關宣導文宣，供據點單位宣導運用。 二、長青學苑部分 (一)依據長青學苑實施計畫第 11 點第 4 款規定：「...略以，課程活動應納入高齡者消費權益意識、防詐騙等日常法律常識、意定監護或財產信託等退休後經濟安全規劃、道路安全、性別主流化等課程或宣導至少 10 小時，並於成果報告中呈現辦理情形。」 (二)本市長青學苑每年均會邀請警察局或路老

臺中市政府第 662 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	後，再次呼籲市民，切勿酒後駕車，也請駕駛人在行駛過程中主動禮讓行人，畢竟，無論政府如何加強宣導或執法，最關鍵的還是每位市民從自身做起，遵守交通法規，才能營造安全的交通環境，避免不幸的事故發生。		師辦理相關交通安全、高齡駕照管理等宣導活動或課程。
		警察局	本局分析 113 年高齡者（65 歲以上）行人（37 人）死亡事故型態，以行人穿越道路與車輛發生碰撞為主，肇因以車輛行經行人穿越道時未暫停禮讓行人最多，爰於今年 2 月研訂「114 年至 115 年行人交通安全加強重點項目執法執行計畫」，擴大運用科技執法，嚴密取締酒駕毒駕，持續強化「行人正義」與「護老行動」，也主動參與跨局處交安宣教，結合市政團隊力量，持續提供高齡社會更多簡單實用安全技巧，為高齡者及行人撐起交安保護傘。
		交通局	一、本局已於 114 年 3 月 21 日中市交行字第 1140018656 號函文本府新聞局、警察局、教育局、衛生局、民政局、社會局、臺中區監理所等本市道安團隊相關單位，提供本局剪輯高齡宣導影片，以及影片雲端位置，請各單位共同協助廣宣，運用多元管道發布於高齡長者聚集之場所或社群媒體。 二、每年均受理道路安全宣導團網站上之高齡團體交通安全宣導申請，本局除派遣專業交安宣導講師為高齡長者強化交通安全教育與

臺中市政府第 662 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			宣導外，也透過交安宣導的場合發放各式發(反)光宣導品，以利高齡長者運用，增加行走時的自明性，提高車輛駕駛的辨識。 三、本局今(114)年更主動結合本府道安團隊各相關單位，辦理 33 場次全市各區婦女會交安宣導活動，期透過結合本市婦女團體，提升女性交通安全觀念，並借助女性特質及在家庭中的角色，將學習到的知識與觀念帶回家庭，提醒並灌輸給家中其他成員，提升家庭成員的整體交安意識，減低及避開危險，預計 33 場次可達宣導 1,650 人次以上，並透過此宣導活動，展現本府注重女性權益與性別平等，深化本府與婦女團體之交流。 四、有關交通工程設施改善部分，交通局將不斷地與市民、學校、民意團體、專業規劃及學術單位等共同合作。持續建構安全交通環境，推動各項交通安全改善措施，落實行人優先的理念，打造出一個更宜居、更具活力的城市。

臺中市政府第 663 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	3 月 21 日是「世界唐氏症日」，在臺灣平均約 1,250 個新生兒就有 1 名唐氏兒(俗稱唐寶寶)，唐寶寶可能有智能不足、先天性心臟病、視力與聽力的缺陷，許多民眾因為家裡有這樣特殊的孩子而有更多服務需求，臺中市政府開辦許多服務照顧唐氏症家庭，包括早期療育、特殊教育及就業訓練；不僅如此，臺中也擁有全國最多的身障社區式服務據點，就是希望能夠提供唐寶寶日常照顧和生活自立所需要的服務。此外，為了讓外界更認識唐寶寶，今年中華民國唐氏症基金會推出環保紀念襪禮盒，唐寶寶擁有第 21 對不同的染色體，就像 $3=2+1$ ，每盒有三隻襪子，兩隻同色，另一隻不同色，如同唐寶寶與生俱來的「繽紛」，也讓世界看見唐寶寶的獨特。秀燕誠摯邀請市民家人與所有同仁，在 3 月 21 日這天一同穿上不同花色的襪子，給唐寶寶們最溫暖的支持與關心。	社會局	於世界唐氏症日當周的市政會議，預備具有代表性的商品及談參資料，讓外界更認識唐寶寶。
		本府各機關	遵照辦理。
2	2025 冬季世界特殊奧林匹克運動已於 3 月 8 日至 15 日在義大利杜林舉辦完畢，這次臺中有賴儀庭及陳怡真 2 位女子好手參賽，賴儀庭選手首次代表國家參賽就勇奪女子雪鞋項目女子 200 公尺金牌及 400 公尺男女混	運動局	本案除於兩位選手賽前集訓偕同本市身心障礙體育總會共同於 3 月 5 日前往訪視慰勞外，在選手獲得佳績更第一時間發布市政新聞恭賀，同時亦請市長先行於市政會議口頭表揚，後續亦將親自表揚選手事宜。

臺中市政府第 663 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	合接力銅牌，相當不簡單；二度入選國手的陳怡真選手也不負重望，勇奪女子雪鞋項目 400 公尺及 400 公尺接力兩面銅牌，恭喜他們為國爭光。		
3	為了在拚經濟的同時，還能達到能源轉型及降低空污的目標，市府積極透過管制與獎勵雙管齊下推動太陽光電發展，本人上任至今太陽光電裝置容量成長達 5 倍，每年可產出綠電超過 8.8 億度，相當於多供給 24 萬戶一般家庭的年用電量，以市府人口統計設籍戶數 112 萬戶估算，等同於臺中市住宅每 100 戶就有 22 戶可為綠電自給自足零碳宅，未來我們會繼續努力，朝 2030 年太陽光電 1 百萬瓩(GW)的目標前進。	經濟發展局	臺中市積極推動再生能源發展，其中太陽光電建置成果最為亮眼，經過本府不斷努力，依台電公司最新統計，截至 114 年 2 月底本市太陽光電裝置容量已達 836MW，全力朝 2030 年 1GW 願景前進，各項措施推動成效如下： 一、本府於 109 年 9 月修正《臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點》條文，擴大太陽光電發電系統場域設置適用範圍，截至 114 年 3 月底，累計共有 773 處市管案場完成建置，總計裝置容量逾 144.6MW，每年發電量可達 1.76 億度，相當於可供應 4.8 萬戶家庭年用電量，每年減碳量可達 8.7 萬公噸以上。次查本市市管案場屋頂型光電 673 處中，建置面積比率未達 50%之場域共 179 處，經本府 113 年 9 月 27 日召開「本府加強推動再生能源設置會議」檢討，並由各管理機關後續重新檢視場域，扣除屋突、水塔、機房、綠化及遮陰等無法設置面積後，有 168 處場

臺中市政府第 663 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			域業以面積最大化進行設置，餘 11 處場域評估可再增設，本局將督促其於 114 年底前全數完成建置。 二、本府自 105 年列管用電大戶以來，持續要求業者配合設置再生能源發電設備，截至 114 年 1 月底已有 246 家完成設置再生能源發電設備，裝置容量已超過 133MW，每年相當於可發綠電達 1.6 億度，每年減碳量可達 8.1 萬公噸以上。未來將逐年公告用電大戶名單，持續滾動式檢視列管之電力用戶，定期追蹤執行情形，積極推動用電大戶設置再生能源發電設備，輔以採行節能措施替代方案及購買再生能源憑證。 三、依目前太陽光電平均年增逾 10 萬瓩成長速度預估，可望於市長任期屆滿前達到太陽光電 1 百萬瓩(GW)目標，市府將持續推動太陽光電發展。
4	現在時間已經到了三月底，緊接著小朋友們最期待的兒童節即將到來，為了陪大小朋友迎接兒童節，今年，我們將兩大局處的活動整合為「臺中童遊趣」系列活動，涵蓋親子音樂會、跳舞，以及兒童藝術節等。首先，由新聞局主辦的「臺中親子音樂季」將於 3	新聞局	迎接兒童節，本府新聞局和文化局聯合舉辦「臺中童遊趣」系列活動，其中由新聞局舉辦的「2025 台中親子音樂季」，今年邁入第 8 年，以「寶貝音樂冒險」為主題，打造豐富的舞台表演，將於 3 月 29、30 日在台中公園可愛登場，今年活動推出三大亮點，首度邀請全世界超人

臺中市政府第 663 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	月 29、30 日在臺中公園登場，獨家邀請全球超人氣兒童動畫巨星「妙妙犬布麗」擔任特別來賓，將與 YOYO 家族哥哥姐姐帶領大家一起活力唱跳，現場還有「全臺唯一」4 公尺高的超吸晴布麗氣偶，歡迎親子到場合影、打卡。另外，文化局於 4 月 3 日至 5 日兒童節連假期間於文心森林公園辦理「臺中兒童藝術節」，今年結合經典 IP 巴布豆「BOBDOG」帶著小朋友一起到夢之島同樂，邀請 12 團優秀的演藝團隊為大家呈現精彩的表演。詳細資訊可至市政府官網查詢，歡迎有興趣的民眾踴躍參與，一同享受這個屬於兒童的快樂節日。		氣狗狗「Bluey 妙妙犬布麗」到台中，設置全台首座 4 公尺高的布麗氣偶，更推出「布麗獨家限量小禮」，客製化布麗帆布提袋和布麗貼紙，邀請大、小朋友來台中公園一起打卡同樂，業於 3 月 19 日辦理記者會廣為宣傳。
		文化局	文化局配合「臺中童遊趣」系列活動，於 4 月兒童月規劃辦理「2025 臺中兒童藝術節」，秉持藝文活動向下扎根，推廣親子共同參與精神，結合經典 IP 巴布豆「BOBDOG」帶著小朋友一起到夢之島同樂！4/3～4/5 兒童節連假期間於文心森林公園邀請 12 團全國優秀演藝團隊，帶來「製夢劇場」戶外匯演與 9 場街頭藝人演出、13 場「夢的派對」親子活動及好吃好玩的「夢禮市集」；4 月周末則於屯區藝文中心有 5 場藝文場館售票演出。活動內容精采多元，不僅啟發親子間的創造力與向心力，更吸引許多親子參與，以落實藝文活動向下扎根的目標。
5	針對今日農業局「完善動物福祉·打造毛孩友善城市」專案報告，4 月 4 日是世界流浪動物日，日前臺中傳出有哈士奇犬隻遭虐打棄養情事，讓人痛心不捨，目前動保處已介入處理，犬隻由新飼主照顧中，動保處後續將協助辦理晶片轉讓及持續家訪追蹤，另	農業局	一、有關哈士奇遭虐案，動保處已於 3 月 17 日至新飼主處所訪視，犬隻與飼主互動良好且飼養人非禁止飼養動物黑名單，已協助新飼主完成晶片轉讓。另查行為人(原飼主)以棍棒、拖鞋多次施打犬隻，雖未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死

臺中市政府第 663 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	外，由於原飼主涉及虐待、傷害及棄養動物等行為，將依動保法規定予以開罰，並列入禁止飼養或領養動物的黑名單。寵物不僅是家中重要的成員，更是我們生活中重要的伙伴，目前全市寵物數量超過 27 萬隻，因此我們不只要愛護牠們，相關的法令與友善設施都要建置完善。本人上任時，臺中僅有一處寵物公園，在我們的努力下，目前已增至 18 處，預計至年底將會有 30 處，未來我們仍會持續推動，提供更優質的寵物生活環境。此外，寵物的身後事也值得令人重視，過去多數民眾都將寵物遺體交由民間業者處理，近幾年來，我們意識到民眾的需求，因此於 111 年啟用臺中寵物植存紀念園區，可容納 1,300 具寵物遺灰，盼成為飼主追思及療癒的園地；但這樣還不夠，因此已規劃設置全國第一座公立寵物生命紀念園區，作為寵物冰存、火化、追思之場域，為每一隻寵物的生命留下尊嚴。另外，更重要的是我們要培養民眾正確的動物保護觀念，農業局更前進學校，在校園中推廣正確的動物保護教育，我們期望，未來臺中市能成為更加寵物友善的城市。		亡，惟其涉違反動物保護法第 6 條及第 5 條第 3 項規定，虐待傷害及棄養動物兩行為，皆屬故意行為，爰加重處分，分別裁處最高額度新臺幣 7 萬 5 千元及 15 萬元，共計 22 萬 5 千元罰鍰，並列為飼養黑名單。 二、為積極增設寵物專區，動保處辦理寵物專區規劃選址及各公設用地主管機關協同建置及維護管理，將持續評估現勘民眾及議員建議寵物專區之可行性，同時考量各區飼主犬隻數量、周邊環境、場域規模與區域規劃等因素，並納入使用者、里辦公室、社區及公民參與者意見，由各公設用地機關進行建置及維管，目前已完成 10 座公園內寵物專區規劃選址。 三、另為規劃設置全國第一座公立寵物生命紀念園區，刻正簽請爭取預算辦理工程中。

臺中市政府第 663 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
6	有關今日捷運工程局提出的墊付案「交通部 114 年度補助辦理臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究」相當重要，捷運主線完工後，我們會視城市發展的需求而予以延伸，比如捷運綠線北延至大坑、南延至彰化；而本案的研究計畫主要是將捷運橘線由市區延伸至海線，未來並計畫再進一步延伸至清水，本案的啟動代表我們已編列預算，正式進入研究階段，後續也請確實掌控推動時程。	捷運局	有關機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究案，本府已延續機場捷運(橘線)可行性研究規劃內容，針對海線地區軌道運輸需求研擬申請計畫書，於 113 年 12 月 20 日向交通部申請經費補助。交通部已於 114 年 1 月 24 日同意核定補助 1,170 萬元，並由地方政府自籌 830 萬元，本局刻正依規辦理納入預算程序，並著手辦理採購發包作業，期透過捷運路網的串聯，帶動海線地區觀光發展，並提升大眾運輸服務綜效。

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	首先，歡迎 2 位新加入的市府團隊成員，分別是地政局曾國鈞局長及研考會林鼎超主委。地政局曾局長是地政界的大前輩，曾任地政業務主管，歷經四位市長的任期，任內備受好評與肯定，雖然曾局長已經退休，但如今重返公職，繼續為市民服務，對市府團隊而言是一大榮幸。研考會林主委年輕有為，學經歷相當完整，自美國舊金山大學財經及市場行銷系畢業，曾任基隆市政府產業發展處處長、高雄市政府青年局局長，出任公職前曾任職中國信託香港分行經理，擁有豐富的產業經驗。市府期待透過老幹新枝人事布局，兼顧傳承與創新，穩健推動市政。	本府各機關	遵照辦理。
2	今日進行民防總隊里社區守望相助巡守大隊長布達儀式。守望相助隊是市府重要的民力協勤組織，目前臺中市共有 625 個里、214 隊守望相助隊，成員高達 11,000 人，平時協助區里、警方維持治安、交通安全等守護工作，是長期的民間力量，也是政府重要的協勤組織，發揮極大的社會效益，在此我特別感謝許智翔董事長熱心公益，擔任大隊長一職，並帶領所有隊員共同守護臺中市的安	民政局	本市民防總隊里社區守望相助巡守大隊大隊長布達儀式於 114 年 3 月 26 日辦竣，本局將協助大隊長推動本市里守望相助福利事宜，以完善民力協勤組織業務。

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	全。		
3	下週就是兒童節、清明節連續假期，市府規劃一連串活動，首先是新聞局將在 3 月 29 日、30 日舉行「臺中親子音樂季」；文化局也將在 4 月 3 日至 5 日舉辦「臺中兒童藝術節」；4 月 4 日兒童節當天，本市國民暨兒童運動中心 12 歲以下兒童游泳池免費入場；社會局則規劃 17 間親子館於 4 月 20 日在文心森林公園舉辦「2025 親子歡樂派對」，希望透過一連串的活動，讓市民創造精彩的回憶。	社會局	有關兒童月辦理 2025 親子歡樂派對，由本市 17 間親子館將於 114 年 4 月 20 日聯合舉辦「2025 親子歡樂派對」，活動地點在文心森林公園，現場將有精彩的兒童劇、親子動滋動、寶貝體能王、冒險闖關趣等多項活動，還有寶寶爬行比賽、親子齊心大作戰等互動遊戲，促進親子間的深厚互動，讓孩子們在遊戲中學習並成長，打造一個育兒友善的成長環境。
		新聞局	迎接兒童節，台中市政府推「台中童遊趣」系列活動，其中「台中親子音樂季」已領先於台中公園登場，今年首創全台唯一的妙妙犬布麗巨型氣偶，兩天活動也都邀請到世界卡通巨星布麗現身台中，今年活動豐富，吸引台北、桃園、彰化、南投、雲林、高雄、台東等外縣市民眾特地前來共襄盛舉，場面熱鬧，首日就吸引破萬人潮，第二日間歇性下雨，民眾熱情不減，民眾直呼「好好玩」、「期待明年的活動」，滿意度高達 9 成，兩日活動磁吸 1 萬 6,000 人次。
		文化局	文化局配合「臺中童遊趣」系列活動，於 4 月兒童月規劃辦理「2025 臺中兒童藝術節」，秉

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			持藝文活動向下扎根，推廣親子共同參與精神，結合經典 IP 巴布豆「BOBDOG」帶著小朋友一起到夢之島同樂！4 月 3 日至 4 月 5 日兒童節連假期間邀請 12 團全國優秀演藝團隊，帶來「製夢劇場」戶外匯演與 9 場街頭藝人演出、13 場「夢的派對」親子活動及好吃好玩的「夢禮市集」；4 月周末則於屯區藝文中心有 5 場藝文場館售票演出。藉由臺中兒童藝術節的推廣，讓更多親子參與、培養愛看表演的孩子，富市臺中，新好生活，正是本府團隊共同努力的目標。
		運動局	有關兒童節優惠辦理事項，除各國運提出 12 歲以下兒童免費使用游泳池以外，各場館提出優惠如下，： 一、朝馬國民運動中心舉辦無人足球機活動、水上嘉年華。 二、北區國民運動中心舉辦兒童節【北小獺勇者試煉】。 三、南屯國民運動中心兒童體適能及球類課程優惠。 四、長春國民暨兒童運動中心舉辦兒童嘉年華活動，免費報名參加，另兒童游泳體驗課，每堂 199 元。

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			五、大里國民暨兒童運動中心推出兒童免費體驗課程。 六、潭子國民暨兒童運動中心推出手作餅乾活動，以及兒童體驗課程優惠 150 元/堂。 七、北屯東峰兒童運動中心推出兒童節公益課程（免費體驗活動）。 八、西大墩節能減碳館暨兒童運動中心推出兒童免費體驗課，以及攀岩場一小時免費。 九、沙鹿兒童運動中心推出兒童節單日體驗營活動優惠。 十、港區運動公園推出兒童直排輪場門票半價優惠。
4	市府積極打造雙語學習城市，107 年之前臺中市僅有 23 名外師，本人上任後逐年挹注經費，也感謝教育局全力爭取中央補助，直到 113 年全市已有 260 位外師，達成校校有外師的目標，即使是臺中海拔最高的學校「平等國小」在去年也有了外師，讓偏鄉的孩子也能享有優質的雙語教學，未來將持續優化雙語教育，提升臺中學生的國際競爭力。	教育局	一、臺中市積極推動雙語教育，透過逐年挹注預算並爭取各方資源，讓教育資源均衡分配，偏鄉學童也能享有優質的雙語學習機會。在推動策略上，本市建立完善的雙語課程推動架構，依學校資源與發展需求申請不同階等雙語教學計畫，並且同步強化教師專業，透過系統化的雙語培訓與領航教師團隊協作，提升教學品質。此外，本市也持續擴充雙語學習情境，透過營隊、英語專車、校園英語角與標示設置，讓語

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			言融入生活，提升學生實際應用能力。 二、未來，本市將持續推動雙語教育的普及，落實雙語生活化校園，以及透過到校諮詢輔導等計畫，持續強化師資支持系統。在雙語教材部分，除辦理優良教案甄選，《臺中學・雙語》第二輯將加入更多本土素材，讓學生能從在地出發，以雙語說出臺中的故事。另外也將積極推動國際交流，辦理跨國締結姊妹校，讓臺中的孩子具備接軌世界的能力，有效提升臺中學生的國際競爭力。
5	陽光政治、公開透明是本人重要的施政理念，近期市政推動成果再獲中央肯定，「行政院 113 年資料開放評比」結果出爐，臺中奪下金質獎、人氣獎雙料獎項，是全國唯一獲得雙大獎的城市。	數位發展局	數位局積極落實數位治理及陽光政治的理念，推動資料開放及創新應用，並持續透過開放資料檢討會與民間社群交流合作，113 年度再次獲得行政院頒發金質獎、人氣獎肯定，開放資料品質全面升級，白金標章符合率從 112 年的 67% 提升至 99.9%，成為白金標章比率最高之政府機關，數位局「台中市千分之一地形圖與航照正射影像資料」從 5 萬多筆資料集中脫穎而出，獲得人氣獎肯定，該資料為六都獨有，展現在資料品質上的用心，更突顯在推動資料普及與實用性上的決心，顯示在開放資料的長期重視

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			與扎實推動的成效，後續將持續努力，落實開放政府作為。
6	為了在拚經濟的同時，還能達到能源轉型及降低空污的目標，市府積極透過管制與獎勵雙管齊下推動太陽光電發展，本人上任至今太陽光電裝置容量成長達 5 倍，每年可產出綠電超過 8.8 億度，相當於多供給 24 萬戶一般家庭的年用電量，以市府人口統計設籍戶數 112 萬戶估算，等同於臺中市住宅每 100 戶就有 22 戶可為綠電自給自足零碳宅，我們希望透過政府以身作則、民間跟進，達到節能減碳目的，未來我們仍會繼續努力，朝 2030 年太陽光電 1 百萬瓩(GW)的目標前進。	經濟發展局	臺中市積極推動再生能源發展，其中太陽光電建置成果最為亮眼，經過本府不斷努力，依台電公司最新統計，截至 114 年 2 月底本市太陽光電裝置容量已達 836MW，全力朝 2030 年 1GW 願景前進，各項措施推動成效如下： 一、 本府於 109 年 9 月修正《臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點》條文，擴大太陽光電發電系統場域設置適用範圍，截至 114 年 3 月底，累計共有 773 處市管案場完成建置，總計裝置容量逾 144.6MW，每年發電量可達 1.76 億度，相當於可供應 4.8 萬戶家庭年用電量，每年減碳量可達 8.7 萬公噸以上。次查本市市管案場屋頂型光電 673 處中，建置面積比率未達 50%之場域共 179 處，經本府 113 年 9 月 27 日召開「本府加強推動再生能源設置會議」檢討，並由各管理機關後續重新檢視場域，扣除屋突、水塔、機房、綠化及遮陰等無法設置面積後，有 168 處場域業以面積最大化進行設置，餘 11 處

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			場域評估可再增設，本局將督促其於 114 年底前全數完成建置。 二、本府自 105 年列管用電大戶以來，持續要求業者配合設置再生能源發電設備，截至 114 年 1 月底已有 246 家完成設置再生能源發電設備，裝置容量已超過 133MW，每年相當於可發綠電達 1.6 億度，每年減碳量可達 8.1 萬公噸以上。未來將逐年公告用電大戶名單，持續滾動式檢視列管之電力用戶，定期追蹤執行情形，積極推動用電大戶設置再生能源發電設備，輔以採行節能措施替代方案及購買再生能源憑證。 三、依目前太陽光電平均年增逾 10 萬瓩成長速度預估，可望於市長任期屆滿前達到太陽光電 1 百萬瓩(GW)目標，市府將持續推動太陽光電發展。
7	針對今日建設局「兒童專屬特色公園，臺中囡仔放電好所在」專案報告、文化局「2025 臺中兒童藝術節—跟著 BOBDOG 前往夢之島」專案報告：本人是六都唯一的女性市長，也因為有生育經驗，因此更了解孩子與家長的需求，在上任後特別重視兒童相關的教育、	建設局	美樂地計畫持續辦理共融遊戲場改善及建置特色遊戲場。最新執行進度：自 108 年至 114 年 2 月止，以山、海、屯、城區均衡發展為原則，計改善及新闢 227 座，顯著改善公園環境及設施，提供民眾舒適安全之休閒綠地空間。
		文化局	文化局於 4 月 3 日至 4 月 5 日兒童節連假期間

臺中市政府第 664 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 03 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	文化與設施，並且規劃許多優質活動；硬體方面，臺中有 286 萬人，兒童人口占相當大的比例，因此全國首創建置多座「國民暨兒童運動中心」，提供兒童專屬的體健設施、課程等，此一創舉也吸引其他縣市前來取經；親子館也從 4 座增加至目前 17 座，最終希望能做到區區有親子館的目標；除此之外，臺中市實施美樂地計畫成果顯著，目前已完成 683 個兒童遊戲場，是全國最多，並且建置許多特色公園，例如豬事圓滿公園、蜜糖公園、馬卡龍公園等，不僅吸引各地的遊客，也成為民眾喜愛的打卡熱點。最後，因應極端的高溫環境，自 112 年起，在公園與遊具建置上，我們結合自然植栽、喬木種植以及棚架進行全面的遮陽規劃，提供民眾舒適的使用環境。市府的建設都建立在民眾的需求上，因此，臺中市被評為全國最幸福的城市實至名歸，未來我們會繼續努力，特別是為下一代創造更友善、更安全的空間。		辦理「臺中兒童藝術節－跟著 BOBDOG 前往夢之島」活動，希望引領市民一起來親近參與藝文活動，今年結合經典 IP 巴布豆「BOBDOG」帶著小朋友一起到夢之島同樂，邀請 12 團全國優秀的演藝團隊，將帶來「製夢劇場」戶外表演、9 場街頭藝人演出、13 場「夢的派對」親子活動，以及好吃好玩的「夢禮市集」，另外還有大型兒童劇紙風車劇團《哪吒鬧龍宮》演出，4 月週末也將在屯區藝文中心安排 5 場藝文場館售票表演，活動精采多元，讓親子能夠一同參與豐富又多樣的藝文饗宴。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

114 年 1-3 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

113 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期												
113	01	113 年臺中市兒童及少年生活狀況與福利需求調查	社會局	典通股份有限公司	張家卉 助理教授(弘光科技大學幼兒保育系)	113/1/1	113/12/31	112/12/29	113/2/6	113/5/30	114/1/31	114/3/31	1,186	1. 本案期末審查會議於 113 年 11 月 8 日召開，本局於 114 年 1 月 6 日審查通過期末修正報告。 2. 本案於 114 年 1 月 23 日辦理書面驗收，並於 114 年 2 月 7 日請款核銷最後一期經費完畢。 3. 另有關本案建議事項採行情形表業於 114 年 3 月 4 日電郵本府研考會備查解除列管。	結案	解除列管
113	03	113 年度臺中地區石虎族群生態研究	農業局	社團法人台灣石虎保育協會	陳美汀	113/11/18	114/10/31	113.11.30	113.12.31	114.7.31	115.1.30	115.2.13	1,380	本案於 113 年 12 月 5 日同意備查工作計畫書，受託單	符合	繼續列管

		及保育教育 推廣計畫						113.11.18	113.12.5					位預計於 114 年 4 月 30 日前提送期 中報告書。		
--	--	---------------	--	--	--	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

二、府列管標案

臺中市政府 114 年 03 月份 府列管標案進度

資料下載時間：1140409

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
114 年 03 月	556 件(90.70%)	22 件(3.59%)	1 件(0.16%)	5 件(0.82%)	29 件(4.73%)	613 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	56 件(93.33%)	4 件(6.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	60 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	94	95	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因需辦理第 2 次變更設計，承包商申請於 114 年 3 月 4 日停工，經中市教工字第 1140023840 號函同意。
2	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 公共藝術建置中。
3	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	116,840	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月 28 日工程複驗通過。7 月 22 日辦理點交。消防審查 8 月 19 日通過。無障礙審查通過。12 月 6 日取得使用執照。綠建築申請通過，辦理結案中。
5	109DD00162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程款尾款已完成付款。 二、勞務案尾款申請驗收及核銷中。
6	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	91	95	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 申辦使用執照。 2. 汙水管道施工。
7	109DD00180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 彰億營造股份有限公司於 114/3/21 彰營建字第 1140000114 號函送工程結算書予李明利建築師事務所，李明利建築師事務所於同年 3 月 24 日函送工程結算書予台中市政府教育局。
8	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	87	88	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預計進度 79.93%，實際進度 82.09%，施作工項洗手台貼磚，水電線槽施作
9	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 無障礙設施改善完畢，複檢申請中
10	110DD00053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 114 年 3 月 21 日驗收合格
11	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 2 月 24 日上午 10 時辦理正式驗收，請承商於 3 月 10 日前缺失改善完成送局，業已於 3/17(一)完成複驗通過。
12	110DD00357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新建公共化幼兒園園舍工程	81,565	100	100	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
13	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
14	111DD00046	教育局/國民小學/岸裡國小	岸裡國小專科教室興建工程	64,893	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已於於 2/3 辦理驗收，並於 3/6 辦理複驗，結果為通過。
15	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業於 113 年 10 月 18 日申報竣工 114 年 1 月 2 日複驗完成。 訂於 114 年 2 月 6 日正式驗收。 114 年 3 月 7 日改善完成 114 年 3 月 26 正驗複驗完成
16	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理驗收，廠商改善缺失中，4/17 前限期改善。
17	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	95	92	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 各層管道間機電/消防管線配管施作，室內電盤結線、東南側植栽種植、戶外透水磚施作、警衛室泥作施工
18	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	78	86	8	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 辦理中。
19	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	98	95	-3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 初驗缺失持續改善中
20	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	59	61	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 土方挖掘完成 2. 進行地下室基礎結構鋼筋綁紮作業
21	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	82	95	13	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 3/17 辦理工程初驗之複驗，同意初驗通過，3/24 及 3/27 下午辦理工程驗收，並將於 4/2 下午續辦驗收作業。
22	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中	133,746	85	89	4	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			心興建工程					1.彩色鋼板工程 2.防水工程 3.機電工程 4.外牆工程
23	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	89	89	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 外牆塗料施作 教室地磚 廁所地磚
24	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	57	62	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.1F柱牆模板封模阻立及2FL樑底板組立 2.2FL樑版鋼筋綁紮及水電配管 3.外部施工架搭設
25	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 待臺中市政府都發局核發建造執照後辦理開工事宜。
26	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	75	82	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年3月底止，累計實際施工進度68.13%
27	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1140310如期開工，目前舊禮堂拆除中。
28	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	56	56	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年1月17日開工
29	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	82	82	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月6日工程會議，2月12日工程外聘委員督導及監造會議，2月19日工程會議，2月26日監造會議，2月27日提送第一次變更設計
30	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	69	73	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.A棟1F外牆泥作打底 2.A棟2F外部泥作吊線放樣 3.A棟2F鋁門窗框安裝 4.A棟3F室內牆面批土 5.B棟1F管道間配管 6.B棟2F鋁門窗框安裝 7.B棟3F室內泥作打底 8.聯絡空橋基礎開挖 查驗項目：1.閥類設備材料進場查驗 2.鍍鋅鋼管材料進場

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								查驗
31	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	73	71	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 桁條/天花吊梁/簷廊杉木新作、屋架日檜修補及新作、辦理第一次變更設計
32	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	56	1	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. 連續基礎施工 2. 滯洪池基礎施工作業 3. 地梁施工作業
33	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標,114/2/10完成建照申請,114/3/3辦理動土典禮,114/3/34開工
34	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	58	59	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.14第4次監造會議、114.3.17無障礙坡道基礎模板施工查驗、114.3.17無障礙坡道基礎鋼筋施工查驗、114.3.18無障礙坡道基礎混凝土施工查驗、114.3.18 1FL防潮層施工查驗、114.3.24 1FL版下層鋼筋施工查驗、114.3.21內外稽核及建築師督導工作、114.3.21 1FL版機電配管放樣及工區巡檢及督導、114.3.24消防技師至工區督導 1FL版配管、114.3.27結構技師至工區督導 1FL版筋施工綁紮、實驗室材料試驗說明：1. 3/17 防潮層 2000PSI 混凝土材料抗壓試驗 7天(1顆)、2. 3/21 1FL版鋼筋材料抗拉及抗彎試驗(#3及#4各1支)、3. 3/25 無障礙基礎版 4000PSI 混凝土材料抗壓試驗 7天(1顆)、114.3.28第5次監造會議。
35	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 函文之次日起(2月28日)起50日曆天內，建築師事務所完成細部設計(含預算書圖)及施工規範等送交本校審查
36	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工圍籬、工務所施作、基礎土方開挖
37	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	30	57	27	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								基礎地樑施工、筏基機電配管
38	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/03/19 已完成工程決標
39	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 2/26 取得建造執照，目前申請五大管線 3/28 開工
40	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	61	61	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 (一)工地現場-刻正辦理地梁基礎土方回填、防潮膠布、一樓柱牆結構備料施工及植栽樹木移植後養護等相關作業 (二)文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
41	113DD00103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	69	73	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. RFL 樑版模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、標高器設置、混凝土澆置。 2. RF 結構體模板組立、鋼筋綁紮、機電配管、標高器設置、混凝土澆置。 3. 筏基機電配管、1F~2F 機電出現盒查找。 4. 1F~4F 鋁窗框材料進場及 1F~2F 鋁窗框安裝。 5. B1F~1F 內部泥作吊線、1F 內部泥作打底粉光、B1F~2F 坪頂批土。
42	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	67	69	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 PFL 樑板模組立、樑版鋼筋綁紮、鋼構基礎螺旋組立、外部施工架搭設。
43	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園舍共構新建工程	112,060	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工圍籬安裝,施工大門施作,組合屋基礎架施作。
44	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成放樣，3/26 開挖 (五大管線完成掛件,持續追蹤審定結果

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
45	113DD001 43	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	63	63	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 RF結構體灌漿、柱牆鋼筋紮綁、水電配管、模板組立作業中。
46	113DD001 66	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	62	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 1FL RC； 2. 1F 柱鋼筋綁紮； 3. 1F 柱牆機水電配管； 4. 1F 柱牆模板組立。
47	113DD001 71	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	60	63	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前已完成 2FL 樑版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、水電工程-2FL 版配管、2F 柱鋼筋綁紮、模板組立、水電工程-2F 柱面配管
48	113DD001 92	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」委託規劃設計監造技術服務採購案	210,600	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計修正完成，辦理後續相關事宜。
49	113DD001 98	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已於 114 年 3 月 27 日完成拆除執照申請，進行拆除相關作業。 2. 進行建築執照申請。
50	113DD002 12	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	57	59	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 鋼筋綁紮、地樑模板組立及灌漿。 2. 撥款工程第 1~2 期估驗款。
51	113DD002 30	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	63	67	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. RF 混凝土澆置 2. 1 樓門窗安裝
52	113DD002 33	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	62	63	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1 樓升柱鋼筋綁紮。
53	113DD002 79	教育局/國民中學/光復國民小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	40	55	15	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 預計 114 年 3 月 31 日開工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
54	113DD00287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學AD棟老舊校舍改建工程案	206,668	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工區圍籬施作
55	113DD00299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113.11.13工程決標，114.02.07開工，目前進行土方數量計算。
56	113DD00304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建築執照申請中
57	113DD00311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	40	56	16	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 114/3/24開工
58	113DD00314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	56	58	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 拆除工程及大地工程 2. 地下基礎混凝土澆置工程 3. 地下基礎鋼筋綁紮工程
59	114DD00001	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	94,400	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於114年3月10日開工，於114年3月25日召開第1次監造會議。
60	114DD00003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程01	95,000	57	60	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 東側北側擋土牆開挖、鋼軌樁打設、擋土牆底鋼筋綁紮

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	56 件(88.89%)	4 件(6.35%)	0 件(0.00%)	2 件(3.17%)	1 件(1.59%)	63 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考期程持續辦理
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00233	建設局/土木工程管理科/	大里區、霧峰區大里聯絡道高架橋下增設平面道路工程(第一期)-「平面道路外側車道及側車道工程」	183,667	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	85	86	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆施作、橋面版施作、鋼梁廠內組立加工
6	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
7	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
8	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
9	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
10	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	80	89	9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. G5~G7 隔梁螺栓扭斷作業 2. F3n01、F3o01 橫梁吊裝作業 3. GD01~GD07 托梁螺栓扭斷作業 4. P4 下游側地組場地回填 5. p2 塔柱斜拉索防塵罩安裝鎖固作業 6. G5~G7 橋面翼板底膜鋪設作業
11	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	85	91	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 台電公司辦理下地纜線下地, 本案停工中
12	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 10 日驗收, 預計 3 月 31 日前改善完成後辦理複驗。
13	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	71	79	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
14	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.03.08 所有工項已全部完成, 114.03.28 申報竣工。 114.04.01 承辦驗收
15	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	79	81	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標, 於 10 月 17 日訂約完成, 監造計畫已於 11 月 24 日核定, 已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議, 施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定, 於 1 月 31 日開工 實際進度：65.367% 施工項目： 第二單元第、一二階段 P9 邊跨 P11、P12、P13 節塊 P15 柱頭節塊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								P16、P17 沉箱 P18 墩柱 和美端 A 線、C 線、E 線 大肚端 G 線
16	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	95	91	-4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 樹德一巷水溝施工
17	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收階段
18	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
19	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
20	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
21	112CF00001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平路)計畫道路開闢工程	279,000	75	85	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 地政局 114 年 3 月 10 日公告徵收(公告期間：114 年 3 月 11 日-114 年 4 月 9 日)。
22	112CF00011	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程 12M-5 及 10M-3 計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	75	85	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地上物已拆除部分預計 4/2 發價

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
23	112CF00012	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程	160,400	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 北天段1006-1地號土地，預計4月底前完成發價
24	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於9月18日辦理發價。
25	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程	57,600	60	70	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 徵收計畫書內政部於11月20日退件，3月28日檢送修正後徵收計畫書。
26	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	40	71	31	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中 人行道施工
27	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收
28	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,930,000	60	62	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 東大溪護岸擋土牆開挖及PC混凝土澆置，RT水溝ADB-R503牆身混凝土澆置，RT水溝BDB-R502頂板混凝土澆置。脊背橋A2橋台模板整理，P2基礎回填，P1基礎LT側擋土支撐打設。管幕發進井全套管基樁施工
29	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	98,250	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：91.01% 累積實際進度：99.02% 廠商估驗進度：86.24%(第15期)
30	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	60	65	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
31	112DF00223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	55	86	31	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 向上路口改道施工
32	112DF00237	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 本案於113年12月2日完工報竣，於113年12月18日辦理驗收，114年1月17日複驗合格，目前完工結算簽辦中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
33	112DF002 41	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 現場已完成施工，停工中，待變更設計，預計 4/30 前復工
34	112DF002 46	建設局/新建工程處/土木工程科	南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路 196 號)	55,080	98	95	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收階段
35	113AF000 06	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
36	113AF000 65	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程公開招標(3/21~4/21)。
37	113AF000 72	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
38	113AF000 97	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	39,000	40	30	-10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 修正招標契約內容，已於 2 月 24 日重新上網公告，訂於 3 月 26 日上午 10 時開標，無廠商投標。
39	113CF000 04	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 所有權人：36 人，已取得同意：35 人，同意協價面積比例：99.9% 尚未取得土地部分屬未辦繼承，相關繼承人刻正辦理中。
40	113DF000 91	建設局/土木工程管理科/	東勢一豐原生活圈快速道路(第一標一公老坪山隧道段工程)	5,763,420	55	55	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
41	113DF001 12	建設局/新建工程處/土木工程科	台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程	98,560	85	100	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
42	113DF001 15	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892	95,800	55	78	23	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			巷)計畫道路開闢工程					
43	113DF001 26	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計審查中
44	113DF001 36	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計作業中
45	113DF001 64	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	61	66	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 左側0K+260~290箱涵施作、0K+330~340鋼軌樁打設
46	113DF001 66	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	40	66	26	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
47	113DF001 67	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程	70,000	40	40	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
48	113DF001 68	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	40	66	26	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
49	113DF001 69	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程	65,000	40	30	-10	流廢標次數：9次 期程修改次數：0次 修正計劃，國土署審查中
50	113DF001 70	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	55	0	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 停工
51	113DF001 71	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	75	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
52	113DF001 95	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	57	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					56	57	1	
53	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	56	57	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 道路右側擋土牆、側溝等結構物及滯洪池
54	113DF00201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
55	113DF00218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	40	67	27	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
56	113DF00224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工前置作業
57	114AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
58	114AF00056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
59	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 發包中
60	114AF00078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標中
61	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已委請估價師進行價格評估並排定114年4月召開協價審查會。
62	114CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收15M-22道路開闢工程(用地費)	85,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年3月11日召開第二次公聽會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
63	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 協議價格審查中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	12件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	12件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00026	捷運局/機電工程科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	1,200,000	76	78	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 (1)C區人工平台1~3階吊裝組立 (2)B3F筏基拆模口施作 (3)B、C區B1F給排水系統-排水吊管施作
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	40	40	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 本案於113年12月31日工程決標。決標金額：165,300,000元整。 預計於114年4月28日舉行開工典禮
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)本案已於114年3月25日訂約完成，契約開工日訂為

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4月15日，訂於5月19日辦理動土典禮。 (2) 建造執照規設單位於113年12月13日申請掛件，於114年2月10日圖審完畢，惟都發局承辦上簽時發現尚有資料需補件，有鑑於建照攸關後續五大管線審查及建照開工，已督促規設單位盡速處理，以免影響工進。 (3) 本案已於114年3月25日辦理基地內現有設施及管線遷移會勘，已請相關單位協助於4月15日前遷移完成，以利本案契約開工。
5	113AG00015	交通局/交通規劃科/	113年度中彰投聯合交通協控計畫	20,000	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於112年12月5日公告，112年12月28日開標，113年1月2日召開評選會議，113年1月12日決標。 2、廠商113年2月1日提送工作執行計畫書，本局113年2月17日函復要求修改，廠商於113年2月26日提送修正工作計畫書，113年3月6日核備，交通部於113年6月11日同意撥付，於113年6月28日完成撥付第一期款。 3、廠商於113年7月23日提送修正期中報告，於113年8月20日召開期中審查會議，113年9月10日核備期中報告書，113年9月23日向交通部請領第2期款，並於113年10月24日付款。 4、本案動態號誌系統已於113年11月11日上線，113年12月13日繳交期末報告，114年1月10日召開期末審查，並於114年1月23日繳交期末修正報告。本局於114年2月12日完成核備，廠商於114年2月18日繳交成果報告書，本局於114年2月21日核備成果報告書，並於114年2月27日完成驗收，廠商刻正辦理保固金繳納及尾款請款事宜。 付款進度：113年6月28日撥付第一期款600萬元、113年10月24日撥付第二期款1000萬元。
6	113AG00063	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計於4月10日召開審查會議
7	114AG01002	捷運局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年3月25日辦理開標作業。
8	114BG01001	捷運局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD01標細部設計及監造委託技術服務	967,043	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 原採購預算852,489,148元，第一次114年2月10日上網招標，114年3月12日開標流標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								調整採購預算為 967,042,625，第二次 114 年 3 月 27 日上網招標，訂於 114 年 4 月 22 日開標。
9	114BG01002	捷運局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件準備中，預計 4 月 2 日上網公告
10	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	15	15	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
11	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
12	114DG01001	捷運局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	3,040,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.3.12 開標，預計 3/31 評選會議。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	32 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	32 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工。建成 3：暫緩發包。建成 4：113 年 7 月 18 日決標，113 年 10 月 14 日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	92	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程)明挖管線 ϕ 300mm：1776m/1694.1m 推進管線 ϕ 400mm：1076m/1231.5m(用戶接管工程)前巷連接管：8217.99m/8178.2m 後巷連接管：7136.58m/3150.5m 用戶接管：4271 戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7152 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	110DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	82	91	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：643.8m (3) 接管戶數：54戶
9	110DD010 25	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	85	89	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工區：太平區十甲路607、605、603、601號用戶接管
10	110DD010 57	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	81	82	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成3956m/5048.6m；推進336m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成3971m/4949.7m；推進174m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成2515m/3576.95m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6686m/6770.26m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成2591m/5576.7m；推進465m/668.9m。
11	110DD010 93	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	57	64	7	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (管線工程) 明挖管線φ300mm：933m/140m 推進管線φ400mm：500m/346m (用戶接管工程) 管線總長：11947m/3400m 用戶接管：4,439戶/600戶
12	111BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			計及監造技術服務					
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設修正中
14	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	91	95	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. S019-2 工作井收築 2. S018 工作井收築 3. S022 揚水井溢流池開挖
15	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	73	73	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 112 年：200 戶/115 戶 113 年：1200 戶/1202 戶 114 年：1800 戶/194 戶 (管線工程) 推進 ϕ 400mm：623m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚：62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管：1402m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管：8186m/累計 4333.94m 明挖(側後巷) ϕ 20
16	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	93	93	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度 1125m，已於 113 年 6 月 30 日前辦理道路刨鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數 51 戶。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，錨拉設工程 8 支已完成，降挖工程及 PC 大底工程及第三深層灌漿作業皆已完成，刻正辦理水資中心 B1 頂板結構體工程。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝，刻正辦理設備試車。 8. 分校巷創鋪作業已於113年8月30日完成，後續俟東關路一段道路污水系統管線工程完成後，辦理用戶接管工程，目前已接10戶。 9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，已完成污水管線埋設及道路鋪設及標線，刻正辦理公路局道路驗收事宜。
17	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月14日申報竣工
18	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	40	80	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。
19	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	90	95	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 辦理工程驗收作業。
20	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	66	70	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：5793.15m (3) 接管戶數：1987戶
21	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	62	83	21	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1) 短管推進 Ø400mm：102m/108.45m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m:3處/3處 明挖埋設 Ø300mm：442m/0m 用戶接管工程：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								道路段明挖埋設 Ø200mm :6,131m/1850m 側後巷明挖埋設 Ø200mm :3640m/30m (2)累計已接管戶數:227 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113 年 3 月~113 年 8 月已接管戶數:227 戶
22	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)	297,900	63	64	1	流廢標次數:5 次 期程修改次數:0 次 大連北街 46 巷及大連路一段明挖作業
23	113AD010 32	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 水位計建置中,(第一階段)2 月底前建置完成。水位計持續建置中
24	113BD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議,會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定,後續於 7/1 前提報基本設計 5. 已於 113/8/28 辦理基本設計審查會 6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局,尚待委員覆核單 7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理署,國土管理署於 114/1/2 退文,修正中 8. 已於 114.2 發文國土管理署
25	113DD010 45	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	55	57	2	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1)推進分支管:799.00m (2)明挖分支管:1228.00m (3)巷道連接管:8834.00m (4)接管戶數:3046 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1)推進 400mm:7m(累計 131m) (2)推進 400 加厚:0m(累計 8.5m) (3)推進 600mm:78.5m(累計 78.5m)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：164m(累計 487m) (6) 連接管 200mm(後巷)：0m (7) 用戶接管：0 戶
26	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	55	57	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。
27	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工程告示牌會勘 2. 試挖作業 3. 交通維持計畫書審查
28	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已訂於 1 月 7 日開標、3 月 11 日辦理審查，3 月 25 日由健堡營造有限公司得標
29	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113 年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	58	58	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本工程於 114 年 1 月 7 日前完成開工申報，本月施作工程便道鋪設、港區清淤作業及北堤護岸前置作業。
30	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114 年 2 月 18 日工程決標，目前辦理簽約中。 2. 本案已於 114 年 3 月 12 日完成簽約，預計 114 年 4 月 2 日辦理「開工前品質宣導」會議。
31	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114/3/27 開價格標，於 4/8 決標。
32	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月 24 日第一次公開招標公告，114 年 3 月 26 日開標，114 年 3 月 27 日評選。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	111DD010 68	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池A區引水管線分流工程	74,651	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	112DD010 47	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	63	63	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
3	113DD010 75	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 尚未開工

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	62 件(89.85%)	6 件(8.70%)	1 件(1.45%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE000 10	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月2日起辦理點交作業及教育訓練，目前已完成財產設備點交作業，經3月24日第8次點交會議決議，主要缺失項目管控於3月31日前完成，功能測試點交管控於4月15日前完成。
2	103DD002 71	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 初驗
3	104DK000 04	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	77	77	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 舊牆修復施工、廊道鋼構施作、管道間隔間進場、電梯施作2F弱電拉線、1F業主需求打鑿配管及2F排煙風管安裝、1F安裝內機
4	104DR000 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 綠美圖初驗已於113年9月27日完成，正驗初驗程序已於113年11月29日起辦理完成，刻正辦理正驗複驗程序。
5	106DG000 24	交通局/停管處/設施工課	臺中市區中區興中立體停車場新建工程	574,205	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本處已辦理初驗複驗，預計114年4月7日辦理正驗。
6	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：5次 進行全區機電工程、景觀綠化工程、室內傢俱組裝工程與雨水管線連接公共排水系統工程。
7	107DH000 29	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 已於3月完成結算變更議約，預計4月底完成正驗。
8	107DH000 33	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 正驗複驗
9	108AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
10	108DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程	419,595	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
11	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 綠建築標章申請中
12	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	81	81	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年12月22日開工，工程截至114年3月31日止：預計進度65.491%，實際進度65.853%，目前已完成R2F頂版，R3F結構體施作中。
13	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	82	82	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. B棟天然氣施作 2. D棟室內粉光 3. #1、#4、#9~11電梯安裝、#5電梯取得合格 4. B棟樓梯扶手施工
14	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	83	79	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年03月31日止；目前進行全區9F-3F泥作打底、11-13F輕隔間岩棉裝填、13F輕隔間雙面封版、1F-2F鋁窗框安裝、1F防火門框安裝。
15	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	89	92	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 1. A棟廚房案架天花板批塗油漆 2. 走廊金屬天花施作 3. B棟各層室內油漆施作 4. C棟1樓外牆塗料噴塗 5. 對外電梯安裝 6. 地下3施作epoxy地坪
16	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至113年12月10日止，預定進度100%，實際進度100%。 (2)統包廠商113年12月10日報竣，已於114年3月5日正式驗收，預計114年4月初正驗複驗，於驗收完成後續辦點交。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
17	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 五管審查)台電 114/03/10 掛件，預計四月中完成變更。 消防 114/03/13 掛件，114/03/25 初審，預計 114/04/01 進行複審。自來水:114/2/26 掛件，已於 114/3/25 領圖完成。 2. 施工項目：(1)1F~2F 輕隔間施作。(2)10F~14F 內牆面油漆施作。(3)8F-PRF 外牆塗料施作。(4)A 棟 R1F 花園高壓磚牆施作。(5)11F 室內地磚施作。(6)1F 景觀施作。(7)1F~2F 門窗框施作。(8)2F-R1F 玻璃安裝。(9)A 棟施工架落架。(10) 走道天花板施作。(11)A 棟 R1F 隔熱磚施作。(12)B 梯樓梯磚施作。
18	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4 案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
19	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 2.89%，實際進度 4.48% (1)護坡噴凝土(契約數量 16,891 m2, 累計完成 16,708m2) (2)土方開挖(契約數量 624,790m3, 累計完成 575,616m3)
20	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 整體測試及系統測試刻正辦理中，預計 114 年 4 月 10 日完成。
21	109DG00001	交通局/停管處/設工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1/22 已辦理啟用，另因綠建築及智慧建築標章尚未取得，故依約未能辦理工程結算，刻正簽辦調整標案管制考核期程。
22	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	95	-5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 現辦理正式驗收中。
23	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	90	90	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 五管審查)台電 114/03/10 掛件，預計四月中完成變更。 消防 114/03/13 掛件，114/03/25 初審，預計 114/04/01 進

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								行複審。自來水:114/2/26掛件,已於114/3/25領圖完成。 2. 施工項目:(1)1F~2F輕隔間施作。(2)10F~14F內牆面油漆施作。(3)8F-PRF外牆塗料施作。(4)A棟R1F花園高壓磚牆施作。(5)11F室內地磚施作。(6)1F景觀施作。(7)1F~2F門窗框施作。(8)2F-R1F玻璃安裝。(9)A棟施工架落架。(10)走道天花板施作。(11)A棟R1F隔熱磚施作。(12)B梯樓梯磚施作。
24	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 2.工地施工項目為安全支撐工程-(GL-1.3)第一層施工構台施作。截至114年3月31日預定進度3.86%,實際進度(施工進度)6.15%。 3.114年3月17日召開第17次設計會議。
25	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	79	87	8	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 1.外牆粉刷、內外牆壁磚施作、樓梯磚施作。2.塗料施作。3.外牆施工架配件拆除。4.扶手欄杆施作。5.景觀水溝拆模。6.電燈延伸配管、燈具安裝、停管反光鏡安裝、弱電1-5F電視電話網路配線、消防線路延伸配管。7.空調風管、水管、電力監控配管。8.環境整理。
26	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,278,000	76	77	1	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 施工中[主球場西側水溝鋼筋綁紮;北側看台梁鋼筋綁紮;南側看台室外梯扶手模板組立;瑞成堂安全監測;主球場4F弱電設備預埋配管;北側看台3F雨水透氣管延伸配管、看台排水預埋出口位置修正;1F、2F廁所排水管延伸;B1F高壓變電機基礎座磨平及清潔;主看台大型計分板鋼構組立]
27	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.辦況: (1)施工進度:截至113年12月10日止,預定進度100%,實際進度100%。 (2)統包廠商113年12月10日報竣,已於114年3月5日正式驗收,預計114年4月初正驗複驗,於驗收完成後續辦點交。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
28	110DF002 40	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	79	81	2	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 擴張網安裝、電梯安裝、消防箱配管
29	110DF002 50	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.3.12 完成驗收
30	110DF002 51	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	74	77	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 4F 梁打底粉光、輕隔間安裝、3F-4F 鋁門窗安裝、屋頂金屬板施作
31	110DF002 52	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	78	82	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 施工項目：全區細清、全區鋁板收邊施作、全區輕隔間施作、全區輕隔間水電配管、全區輕隔間批土油漆、全區電梯安裝、全區空調及滑冰場風管吊裝、全區空調電管配管、1F 泳池及相關附屬設施進場及配管、全區排水管吊裝及配管、B1F 消防管吊裝及配管、B1F 滑冰場庫板設立及收邊、B1F 滑冰場照明燈具吊設、B1F 滑冰場冰層配管施作、全區各層消防箱裝設、景觀透水陰井埋設、全區地磚鋪設。 2. 變更設計已於 2 月 10 日議價決標。
32	110DF003 12	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	70	74	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 裝修工程-天花板、機電工程-配管、配電、景觀工程-東側溝壁施工
33	110DF003 17	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	86	90	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 環境整理、扶手欄杆施作、景觀工程
34	110DG000 34	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	89	92	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 第 1 區東側及南側花台石材施作，2F 月台區地磚施作及自動門地軌安裝，B1F 梯廳及廁所地磚施作，B1F~B3F 樓梯管道間 AB 膠及抗裂網施作。 2. 第 2 區甲乙丙鋼梯面漆施作，屋頂下層板施作，北側金屬板構件放樣，B2F 梯廳及廁所地磚施作，B3F 廁所天花骨架施作。 3. 第 3 區西側車道牆面粉刷打底，南側金屬構件噴漆及擴張網骨架安裝，大客車車道平頂油漆施作，庚梯鋼梯防火漆

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								施作，RF 太陽能骨架沖孔安裝，3F 南側護欄及垂牆仿石漆施作，2F 客運出入口及風除室骨架施作及包板封板。 4. 全區 RF 太陽能骨架沖孔安裝，B1F~4F 立地式指標基座安裝，1F 垂板骨架施作，B1-B3F 廁所天花骨架施作。 5. 全區 R1F 動力配管，4F 消防電佈線、弱電佈線，3F 動力結線及配電盤外箱蓋安裝、動力弱電配管，1F 空調監控佈線、防火填塞施作及線槽蓋板施作，B2F、1F 消防撒水配管及延伸，B1F 集風箱排氣軟管安裝、動力，B1-B3F 廁所天花骨架施作，B3F 小型送風機結盤，空調設備定位。 6. 工區臨時抽排水作業施作及職安衛相關設施設置。
35	110DN000 02	消防局/秘書室 /秘書室管制考 核股	第四救災救護大隊大 肚分隊遷建工程	64,209	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 3 月 11 日已向內政部提出申請發給綠建築標章申請書及經財團法人台灣建築中心評定通過之評定書（含評定書光碟）。 2. 工程承攬廠商(通勇營造)114 年 3 月 18 日先行提送結算資料予監造單位，監造單位審查後於 114 年 3 月 25 日送局辦理結算作業。
36	111AE000 54	經發局/市場管 理科/市場管理 科第一股	高美濕地景觀餐飲建 築興建工程委託設計 監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 12 月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。
37	111DF001 46	建設局/建築工 程管理科/	臺中市太平區第一花 園公墓新建第三座納 骨塔工程	360,000	82	82	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 114 年 3 月 27 日，施工內容為 5F 屋瓦鋪設、R1F 隔熱磚鋪設、雨水銅管安裝、第三停車場泥作粉刷、機房泥作粉刷、第三停車場碎石級配、植草磚鋪設。
38	111DF002 20	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市東勢區第一公 墓納骨塔新建工程	278,600	89	90	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 RCP 管開挖、西側樓梯花崗石鋪貼、34 樓消防施工、A1 型水溝模板組立、電梯安裝
39	111DF002 51	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市巨蛋體育館興 建工程	9,998,000	56	57	1	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 4.531%(+1.631%)，施工中[南側土方堆置區設置防揚塵措施、施工構台連繫樑三角架安裝、安全網鋪設及物料整理作業、南側置料區地坪施工鋪面混凝土澆置作業]。
40	111DG000 28	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區敦化公 園地下停車場新建工	564,000	57	59	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程					1. 本案工程已於 114.03.07 安全支撐中間樁完成。 2. 114.03.28 辦理施工說明會與環境生態教育推廣活動。 3. 已於 114.03.24 辦理第二次公共藝術執行小組會議，會議決議修正後通過。
41	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	56	57	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 2. 工地施工項目為安全支撐工程-(GL-1.3)第一層施工構台施作。 截至 114 年 3 月 31 日預定進度 3.86%，實際進度(施工進度)6.15%， 3. 114 年 3 月 17 日召開第 17 次設計會議。
42	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 一、3 月 10 日申報竣工。 二、3 月 14 日確認竣工完成。
43	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 13 日通過正式驗收。
44	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	82	85	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1、北側回填施作(要徑) 2、外圍管路埋設(要徑) 3、綠化景觀施作(要徑) 4、管路及開關箱施作 5、輕隔間施作 6、廁所磁磚施作 7、台電人孔埋設(要徑) 8、四側圍離施作(要徑) 9、綠化景觀施作(要徑) 10、管路及開關箱施作 11、排煙設備 12、台電人孔埋設(要徑) 13、西側臨時圍籬施作(要徑) 14、陰井埋設(要徑) 15、外圍管路埋設(要徑) 16、圍籬施作(要徑)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								17、排水溝施作(要徑) 18、油漆施作 19、空調施作 20、戶外防颱型企口鋁板施作 21、景觀陰井及透管排水施作(要徑)
45	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	95	87	-8	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
46	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 (1) 本案已於114年3月25日訂約完成，契約開工日訂為4月15日，訂於5月19日辦理動土典禮。 (2) 建造執照規設單位於113年12月13日申請掛件，於114年2月10日圖審完畢，惟都發局承辦上簽時發現尚有資料需補件，有鑑於建照攸關後續五大管線審查及建照開工，已督促規設單位盡速處理，以免影響工進。 (3) 本案已於114年3月25日辦理基地內現有設施及管線遷移會勘，已請相關單位協助於4月15日前遷移完成，以利本案契約開工。
47	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	67	69	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114.3.20設計討論會議，113.3.27BIM月會
48	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	57	57	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 中間樁施作、第一層水平支撐施作、安全觀測作業。
49	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	94	39	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、3/3-3/7 1樓和水電水電配管、土方開挖、磁磚鋪磚施作 2、3/10-3/14 土方開挖、人行道步道鋼筋綁紮和灌漿、天花板輕鋼架安裝 3、3/17-3/21 外部開挖整地、天花板施作、外部水電配管、高壓磚鋪設
50	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	57	57	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行結構補強工程，建築鋼結構熱浸鍍鋅處理，型鋼加工組立防鏽處理等作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
51	112DQ000 14	文化局/秘書室 /秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	90	90	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 3F 鐵捲門安裝 2. 1F 水溝開挖及施作 3. 1F 出入口雨遮骨架安裝 4. 1F 兒童閱讀區天花板施作 5. 1F 造型書牆骨架施作 6. 2-3F 暗架天花板施作 7. 2-3F 明架天花板施作 8. 空調配管拉線 9. 風管安裝 10. 東側透水管埋設 11. 汙水管線開挖及配管 12. 挑空區外牆泥作打底粉光 13. 1-3F 玻璃磚砌磚
52	113BD000 01	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務採購案	634,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
53	113D7180 23	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	40	40	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開第一次工務會議。建造執照變更辦理歷程：3/13 建照變更複審意見不影響放樣及結構，3/17 會簽建設局。
54	113DE010 09	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理工程案招標事宜
55	113DF000 92	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擋土牆施作
56	113DF001 93	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標	102,010	75	77	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中，預定進度：32.3544%，實際進度：53.1166%
57	113DF002 22	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託規劃設計監造服務標採購案 114 年 2 月 4 日決標，114

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								年2月8日簽約，114年3月19日基設審查會議。
58	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	55	55	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 清理營建廢棄物，鄰房拖基工程
59	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114年3月7日取得都市設計審議審定書1式4份。
60	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
61	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方作業，擋土柱(牆)作業
62	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 北屯區巨蛋二期好宅於113年6月18日訂約，廠商已於113年7月18日提交基本設計成果資料排會審查，已於113年9月5日辦理基設審查，廠商提交基設報告書並於9月27日核定在案，113年12月24都審審定，114年1月20日取得建照，並業餘114年2月24日開工。
63	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	59	59	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. C、D、E、F區工地拆除，工地雜項拆除清理 2. 屋瓦及磚牆拆除 3. 巨石移除 4. 廢棄物清運
64	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	30	55	25	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理材料送審、圍籬裝設、水泥砂漿施作
65	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工
66	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程委託規劃設計監造技術服務	51,435	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位114年3月28日提送基本設計書圖，預計114年4月10日辦理基本設計審查作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
67	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	0	25	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 24 日核定修正後預算書，3 月 27 日監造決標，3 月 26 日至 31 日進行工程招標文件公開閱覽。
68	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 規劃設計
69	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	69	69	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 AC 道路刨鋪作業主要道路：港都二路、港新五路、八德東路 推進立坑作業：港埠路二段 wcs003 地改作業
2	114AP00018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月 13 日決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	114AP00025	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114年臺中市空氣品質監測設備(含移動式監測車)汰舊換新計畫	11,283	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦未核定。 上簽分案管制。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11件(73.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件(26.67%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 3月7日初驗通過
2	112DF00248	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	綠空廊道(潭子區74號橋下)串聯自行車跨橋工程	68,652	95	100	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
3	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
4	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
5	113AF00039	建設局/養護工程處/屯區工程隊	113 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	12,203	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	113AF00054	建設局/養護工程處/中央公園管理所	113 年度中央公園敦化路以北綠美化維護工作	18,050	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	113AJ00002	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	113 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
8	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	59	59	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 打除作業中
9	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
10	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
11	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
12	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
13	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
14	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114 年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 細部設計作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
15	114DF00081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 3 日開工 3 月 3 日檢送 3 本材料送審(預拌混凝土及 2 間實驗室)

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	5 件(83.33%)	1 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	69	74	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114 年 3 月 31 日止預定進度 46.13%、實際進度 46.95%，目前辦理： 1. 新木構件加工及抽換構件落架組立(二進夾層桁及屏堵板)。 2. 保留木構件修補(二進及左右內護龍)。 3. 牆基整修。 4. 屋面椽條及封簷板。 5. 屋面苫背覆土及出紋磚整修新砌。 6. 屋面防水。 7. 屋脊整修及新作。 8. 外牆清洗檢修。 9. 水電管線配設。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	112DJ00032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	77	95	18	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 1 月 14 日開始驗收並於 1 月 21 日驗收完成，廠商先於 1 月 20 日提送決算資料，監造單位於 1 月 21 日退回修正，廠商 3 月 14 日提送修正資料與監造單位審核，將儘速辦理撥款事宜。
4	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	57	60	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：屋面工程(拆卸、檢測)、壁體工程拆除作業
5	113AJ00028	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2025 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	35,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 10/29 提送工作執行計畫書，11/5 審查通過，11/12 簽准同意撥付第一期款(1,200 萬)；廠商於 1/20 提送工作執行期中報告書，2/4 審查通過，2/13 簽准同意撥付第二期款(1,500 萬)。 2. 第 1 次後續擴充於 12/19 簽准，12/26 議價，決標金額新臺幣 1,956 萬元。第 1 次契約變更於 3/4 簽准，3/14 議價，決標金額新臺幣 454 萬 6,000 元。 3. 「2025 中臺灣元宵燈會」活動於 2/8-2/23 圓滿辦理完竣，3/10 辦理第 1 次場地點還。 4. 廠商預定 5/15 前檢送結案報告書。
6	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 3 月 25 日辦理開工說明會及祭拜典禮，另施工、品質及安衛等計畫書已送監造單位審查中。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF000 04	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR000 02	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR000 03	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 114.3.24 月例會，檢討第一次標售情形，研議下次標售規劃

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本工程於114年3月16日申報完工
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	74	75	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 土方開挖、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	57	56	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理區段徵收工程

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	311 件(90.67%)	6 件(1.75%)	0 件(0.00%)	3 件(0.87%)	23 件(6.71%)	343 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程業於108年3月20日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	104AE000 24	經發局/工業科 /工業科第二股	臺中市工業園區整體 發展計畫委託專案管 理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 廠商於 114 年 3 月 12 日提報 114 年 2 月份工作月報至本局 備查，本局於 114 年 3 月 17 日備查。
3	105AG000 40	捷運局/綜合規 劃科/	大臺中地區捷運路網 檢討規劃暨臺中捷運 系統初期路網可行性 研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審 查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵 道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後 通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。
4	106AG000 52	捷運局/綜合規 劃科/	臺中輕軌捷運系統第 二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114 年 3 月 12 日 可行性研究修正報告(捷運藍線延伸太平) 報部審查(第 5 次)。114 年 3 月 14 日 第一次變更契約書， 變更甲方單位，將「交通局」變更為「捷運工程局」。
5	106AR000 22	地政局/區段徵 收科/區段徵收 科第一股	臺中市烏日(九德地 區)區段徵收委託地籍 整理及土地分配專業 服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.得盈開發有限公司 114 年 3 月 5 日檢送「臺中市烏日(九 德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114 年 3 月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理林登義地價更正案，彙整修正後受影響土地所有權人 情形及對後續配地影響情形。
6	107AD010 29	水利局/污水設 施科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程委託專 案管理服務(含試運 轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 67.846%，專案管理單位持續執行督導管 理工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
7	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、計畫討論：共召開 6 次工作會議，110 年 7 月 28 日向局長報告執行情形、110 年 8 月 26 日向秘書長報告初步草案方向。2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開 9 場次重製疑義研商會議。3、公開展覽：112 年 9 月 11 日公告公開展覽(自 112 年 9 月 13 日起公展 30 天)。112 年 10 月 3 日公開說明會。4、審議階段：112 年 11 月 16 日召開第 1 次專案小組。112 年 12 月 15 日召開第 2 次專案小組。113 年 3 月 1 日召開第 3 次專案小組。113 年 3 月 27 日召開第 4 次專案小組。113 年 5 月 23 日召開第 5 次專案小組。113 年 7 月 5 日召開第 6 次專案小組。113 年 7 月 18 日召開研商會議(計畫道路連通至臺 74 線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113 年 8 月 1 日召開第 7 次專案小組。113 年 8 月 22 日召開第 8 次專案小組。113 年 10 月 25 日召開第 9 次專案小組。114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 提供修正後簡報續排局長面報。
8	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第 13 期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 臺中市文化資產處於 114 年 3 月 14 日函知所提送之成果報告書審查須再修正，並需於 4 月 25 日前提報，廠商目前修正中。
9	107BG00003	捷運局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2.都市計畫變更作業：114 年 1 月 24 日檢送依內都委會專案小組審查意見修正書圖予本府都發局，本府都發局再請本局配合意見修正，修正後於 114 年 2 月 25 日送本府都發局，本府都發局 114/3/4 檢送資料予內都委會，內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫，另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫。
10	108AD00181	教育局/幼兒教育科/幼兒教育	臺中市政府教育局委託辦理 109 學年度臺中	600,155	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	市新設非營利幼兒園					已辦理完成。
11	108AE00051	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 3 月 5 日依規檢送 114 年 2 月份工作月報，本局 114 年 3 月 10 日存供備查。
12	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 有關東榮案，工程部分已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 11 月 1 日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設計監造案已於 113 年 1 月 30 日驗收通過並完成結算，委託專管案已於 113 年 8 月 16 日驗收通過並完成結算。 有關潭興案，工程部分已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設計監造案已於 113 年 10 月 14 日驗收通過，刻正辦理委託設計監造案結算付款作業。 舊社案已於 112 年 8 月 17 日申報竣工，113 年 7 月 8 日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設計監造單位於 114 年 1 月 22 日驗收通過，俟設計監造結算資料經專管單位審核後，提送本處再行憑辦後續。
13	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 2 月 27 日規劃單位檢送通盤檢討案尚未討論之人陳案及研析意見彙整表，114 年 3 月 13 日召開 114 年第 1 次工作會議，114 年 3 月 27 日函發會議紀錄。
14	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/3/6 召開市都委會專案小組第 12 次會議。
15	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 2.89%，實際進度 4.48% (1)護坡噴凝土(契約數量 16,891 m2, 累計完成 16,708m2) (2)土方開挖(契約數量 624,790m3, 累計完成 575,616m3)
16	108AP00120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								持規劃書已於11月核定。3.興辦事業計畫於3月核定。4.水土保持計畫書已於10月份核定5.本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。6.內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。7.都發局辦理開發計畫審議程序(111年12月30日召開第2次小組會議)。8.都發局於112年1月6日函文第2次小組會議紀錄。9.2月份向測繪中心申請井仔頭密圖。10.廠商刻正依第2次小組會議意見修正計畫書。11.提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。12.都發局於1月22日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審議。13.都發局訂於3月27日召開區域計畫委員會(開會通知)。14.3月27日召開區域計畫委員會第13次會議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審議。15.因變更開發目的，刻正辦理興辦事業計畫變更審查，另開發計畫部分，因事業計畫尚未申合通過，故都發局依規駁回。16.廠商已提送變更事業計畫予目的事業主管機關(本局)審查，興辦事業計畫變更已於114年1月9日初步審核符合相關規定，預計於114年3月10日前提送開發計畫(初稿本)至本局轉主管機管審查。17.契約執行中。
17	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1.已完成各區場次公展公聽會作業、召開7次臺中市國土計畫審議會專案小組及5次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於113年12月30日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2.內政部國土管理署於114年3月25日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並訂於114年4月23日召開專案小組會議。
18	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
19	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，113/12/17 請廠商修正面報簡報，114年2月10日向局長報告，刻配合局長指示修正(3月27日追蹤修正情形)，後續提案向秘書長報告。
20	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業	10,000	100	70	-30	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第四組	服務					1. 本案刻正辦理招商文件草案(修訂七版)修改中。 2. 本案於114年2月25日經副市長批示:「相關里程碑請研議再提前並請檢討無法依預定期程執行之責任」。
21	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 工程施工中,進度67.846%,監造單位持續辦理品質查驗工作。
22	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
23	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
24	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1. 廠商於114年3月7日檢送114年2月份工作月報,本局114年3月11日存供備查。 2. 113年7月10日規劃單位召開工作會議,決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識,以利後續第二階段工作進行。 3. 113年10月30日中興邀集海風里長及本局,辦理地方說明會拜訪海風段89號地主,以了解其不同意參與開發之想法,經溝通理解後擬再擇日拜訪其他地主,以取得最大開發共識。
25	110AG00045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 後續擴充議定書簽約完成,並持續配合工程履約中。
26	110AG00060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 後續擴充議定書簽約完成,並持續配合工程履約中。
27	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。 56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。 57.114年3月26日召開2場議題交流座談會,將儘速簽辦

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								會議紀錄。
28	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 114年1月13日提送期末報告內容請本府地政局提供財務可行性意見，114年3月24日簽准分階段補送內政部書圖流程，114年3月25日啟動簽陳各專案第一階段報部資料。
29	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商業於114/1/7提供修正後簡報、2/27提供對照說明，將簽請局長室排會面報。
30	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 東區東勢子段及太平區永億段履約確認
31	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 東區東勢子段全面進場施作；東區東勢子段及太平區永億段履約確認。
32	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 東區東勢子段及太平區永億段履約確認及驗收
33	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
34	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
35	110BG00002	捷運局/土木工程科/	臺中捷運藍線基本設計	680,000	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、114.3.7交通局函送路型審議會會議紀錄，114.3.11函設計單位修正 二、機電統包標114.3.11第1次招標流標，114.3.12第2次上網招標。 三、土建BD01細設標114.3.12第1次招標流標，預計114.4.2第2次上網招標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								四、土建 BD02、BD03 細設標修正招標文件，預計 4 月上網招標。 五、設計單位提交 3D 透視圖、BIM、繪圖軟體。
36	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 5 日第 25 次監造會議，3 月 19 日第 26 次監造會議，3 月 21 日前送第一次變更設計修正版。
37	111AD010 36	水利局/防災中心/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	63,451	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成複審會議，修正報告已於 3 月 18 日函送國土署備查中，俟報告備查趕辦驗收結算事宜。
38	111AE000 06	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、廠商於 114 年 3 月 19 日提送修正後定稿本
39	111AG000 51	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	45,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 112 年 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、本府於 3 月 13 日辦理工作項目二臺中捷運簡易閘門系統建置第四期款之現場功能實測驗收，目前本府正審核康和資訊系統股份有限公司提送之依期末報告審查會之修正報告書。
40	111AG000 62	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月勞務酬金 201,930 元，刻正辦理支付作業。
41	111AH000 02	都發局/建造管理科/	臺中市智慧審照數位倉儲暨雲端運算平台建置計畫	26,708	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
42	111AH000 03	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置計畫	38,971	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
43	111AH000 43	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	計畫案(專案管理含監造)					中間樁施作、第一層水平支撐施作、安全觀測作業。
44	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.20-設計討論會議、114.3.27BIM月會
45	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於3月10日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於3月14日提送114年2月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席3月21日內部討論會議及3月26日第17次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
46	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 本案配合委員時間，已於3/27舉辦公共藝術決選會議。
47	111AZ00011	原民會/經濟建設及土地管理組/	「推動原住民族多元產業發展2.0計畫-部落產業升級-團結經濟在地實踐-臺中市原民智慧運銷系統發展計畫」勞務採購案	10,475	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
48	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/3/12開採購評選審查會 114/3/27開價格標
49	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水管道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。因配合中央政策「污水下水道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計114年12月發包中華路第1標工程
50	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已於112年2月1日訂約,112年5月16日辦理基本設計審查會議,112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版,設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員,待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正,現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成
51	112A725007	梧棲公所/社會課/	113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,684	40	40	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 本案均依契約規定辦理中。
52	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 陸續派工執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
53	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
54	112AF00084	建設局/新建工程處/用地科	112 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	15,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理總驗收中
55	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
56	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
57	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 9,228 件，代收金額為 17,815,576 元，代收手續費為 299,301(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 2 月份手續費付款作業。
58	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。114 年 2 月廠商代收停車繳費單計 669,601 件，代收停車費金額 31,936,486 元，代收手續費為 2,799,347 元，刻正辦理 2 月份手續費付款作業。
59	112AH00004	都發局/建造管理科/	112 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
60	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商業已交付期末報告書，簽陳系統審查會議中。
61	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無	11,738	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			紙化系統建置計畫					本案廠商已於114年2月4日交付第二期報告，並於2/18及2/21日辦理初驗，經初驗合格，訂於3/7日辦理驗收，並於3/25修正後通過，後續依契約進度辦理教育訓練。
62	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 提送無障礙衣櫃款式修正版及新榮和段社宅評估計畫書
63	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 東區東勢子段及太平區永億段履約確認及驗收
64	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 114.3.4面報資料提送至市長室。114.3.7廠商提送期末報告。114.3.26局長室面報，刻依指示修正中。
65	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 期末報告內容局內討論會議待排定。 (22)113/3/14廠商檢送都計諮詢案件(各類型容積移轉之接受基地管控政策建議)。 (23)113/3/21函請廠商補充修正都計諮詢案件(各類型容積移轉之接受基地管控政策建議)回復內容。
66	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
67	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至114年3月31日止媒合案件數共1887件。
68	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 臺中市北區豬事圓滿好宅案於114年3月7日取得都市設計審議審定書1式4份。
69	112AK00109	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	112、113年臺中市公設民營龍井龍津國小、外埔馬鳴托嬰中心委託營運服務	16,007	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
70	112AK00113	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營西屯何安托嬰中心暨親子館委託營運標案	11,911	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
71	112AK00116	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	112-113 年臺中市公設民營石岡萬安托嬰中心委託營運服務	21,985	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
72	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
73	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工程公共藝術設置計畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 全案經 114 年 3 月 7 日簽奉府一層核可，將先行辦理結案，後續移請臺中市立美術館另案規劃續辦；A 案刻正辦理 3 組藝術團隊材料補助費撥付事宜，已完成序位 2 及序位 3 團隊之經費核撥。
74	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
75	113A736001	龍井公所/社會課/	113 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收中
76	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113 年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	45,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約履約中
77	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 113 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,276	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 進行外師日常考核生活管理 2. 進行外師訪視作業
78	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 113 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
79	113AD00064	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 113 年度教育部校園網路優化補助實施計畫建置採購案	31,340	40	95	55	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 114 年 3 月 11 日完成履約，刻正簽辦驗收作業中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
80	113AD00089	教育局/市立高中職/臺中二中	藝教大樓教學設備財物採購案	10,000	40	98	58	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理核結作業
81	113AD00090	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	113年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	171,213	55	40	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年12月19日決標予巨力教育器材有限公司，114年3月11日公告撤銷決標。 本案業辦理經費保留，目前簽辦暫時解除列管中。
82	113AD01002	水利局/防災中心/	113年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	15,561	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
83	113AD01006	水利局/水利養護工程科/	113年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理事項完成。
84	113AD01008	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	24,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
85	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫(開口契約)	10,510	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/23驗收。
86	113AD01011	水利局/污水設施科/	113年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)	27,700	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月月報已付款，2月付款簽辦中。
87	113AD01012	水利局/污水設施科/	113年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	21,300	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)主要施作項目：辦理臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)聯合代操作維護工作 (2)目前施作項目：預計114年4月9日辦理勞務驗收 (3)預計完工日期：114年04月
88	113AD01014	水利局/污水營運科/	113年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理尾款簽付
89	113AD01020	水利局/污水營運科/	113年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			畫					第5次請款撥付完成。
90	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)第1次後續擴充	33,751	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行水資中心代操作工作
91	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行操作維護作業
92	113AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	113年臺中市管產業園區景觀維護工作	18,330	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/3/26 簽辦付款作業
93	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、3/10 廠商提送2月工作月報、3/12 本局備查。 2、廠商3/31 提送第2期工作成果報告書，俟初審後續排後續驗收審查。
94	113AE00009	經發局/商業科/商業科第一股	113年度臺中購物節	53,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案持續辦理各項履約事宜。
95	113AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	113年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、114/3/14 提送修正後期中工作報告書 2、114/3/14 提送精密、豐洲及太平園區廢棄物產生量總量 3、114/3/14 空氣污染物總量查核報告 4、114/3/26 豐洲園區登載倉儲系統環境監測數據
96	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 節電FB宣導貼文完成36則。2. 刻正辦理驗收付款相關事宜。3. 廠商刻正辦理第二階段工作項目相關事宜。
97	113AE00046	經發局/工業科/工業科第三股	都市計畫內未設污水處理設施工業區污水處理可行性評估(臺中市關連工業區二、三期)委託專業服務案	10,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 114年3月3日廠商提送114年2月份工作月報，本局於114年3月7日備查工作月報。2. 本案於114年2月27日經經濟部產業園區管理局同意備查期末報告(定稿)，並於114

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								年3月13日辦理驗收。
98	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兌獎計畫	16,789	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中。
99	113AE01013	運動局/運動產業科/	113年度臺中市太平區、梧棲區及石岡區兒童遊戲場環境設施改善財物採購案招標文件	12,613	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於3月26日辦理部分驗收，並已通過驗收
100	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約相關事宜
101	113AF00040	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	113年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理成果報告審查
102	113AF00049	建設局/養護工程處/挖掘管理科	112年臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託服務案-第一次後續擴充	19,800	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
103	113AF00052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第1次後續擴充)	10,200	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
104	113AF00060	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	113年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	10,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理結案請款作業。
105	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案修復工程委託規劃設計於113年4月2日決標，決標廠商為大匠工程顧問有限公司，「規劃作業期初報告書」於113年7月8日核定，「規劃作業期末報告書」於113年11月20日核定，「細部設計書圖」於113年12月20日核定，於114年1月2日公開上網招標，訂於114年2月4日開標，於114年2月4日流標，第2次上網公告招標於114年2月11日開標，於114年2月13日評選，於3月31日開工。 1. 三大書監造單位審查中。2. 契約簽核至處長。3. 履約保證

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								金已繳. 4. 保險尚未辦理 5. 開工前品質宣導會議已辦. 6. 空汙費尚未繳交
106	113AF00080	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理退履約保證金
107	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
108	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 已限期繳交履保金並檢退押標金程序，履約中 2. 提送燈牌型式及檢測報告
109	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 3 月 31 日決標，刻正訂約中。
110	113AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	113 年度臺中市公車動態系統維護暨擴充計畫	15,600	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
111	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	24,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、廠商業於 114 年 3 月 5 日提送修正後第三期之第二階段成果報告書，本府內部審查後定於 114 年 4 月 2 日召開第二階段成果報告書審查會議事宜。 二、廠商業於 114 年 3 月 28 日提送第四期之期末報告書。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
112	113AG00030	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
113	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)114 年 2 月勞務酬金計 10,175,424，刻正辦理支付作業。 耘穗(第二區)114 年 2 月勞務酬金計 7,120,778 元，刻正辦理驗收作業。 惠隆(第三區)114 年 2 月勞務酬金計 8,996,699 元元，刻正

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								辦理支付作業。
114	113AG00045	交通局/交通規劃科/	113 年度臺中市交控中心設備升級暨交控系統維運計畫	11,950	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 2 月 17 日上網公告，113 年 3 月 12 日開標，113 年 3 月 15 日召開評選會議於 113 年 3 月 27 日決標，由台灣世曦工程顧問股份有限公司得標。 2、本案於 113 年 3 月 28 日開始履約，廠商 113 年 4 月 15 日提送工作執行計畫書，本局 113 年 4 月 23 日核備工作執行計畫書，並於 113 年 5 月 31 日撥付第 1 期款。 3、本案於 113 年 7 月 31 日召開期中審查會議，修正報告書於 113 年 8 月 21 日核備，於 113 年 9 月 4 日撥付第 2 期款。 4、廠商於 113 年 9 月 13 日提送交控系統擴充與優化功能測試版，並於 113 年 11 月 12 日再依本局意見調整交控系統擴充部分的儀表板功能，本局於 113 年 12 月 23 日核備交控系統擴充與優化功能測試版，於 113 年 12 月 31 日撥付第 3 期款。 5、本案已於 114 年 1 月 13 日提送結案報告，本局於 114 年 2 月 14 日核備結案報告，並於 114 年 3 月 24 日完成驗收，廠商刻正辦理保固金繳納及尾款請款事宜。 付款進度：113 年 5 月 31 日撥付第一期款 179 萬 2,500 元、113 年 9 月 4 日撥付第二期款 358 萬 5,000 元、113 年 12 月 31 日撥付第三期款 478 萬元。
115	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 114 年 2 月付款。
116	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 114 年 2 月份金融代收案，代扣筆數 397,402 筆，廠商代收停車費 18,340,794 元，代收手續費為 1,271,684 元，刻正辦理 2 月份手續費付款作業。
117	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、於 114 年 3 月 10 日提交 2 月份工作報告書，2、於 114 年 3 月 12 日申請支付定期維護費與駐處人員(113 年 10 月-12 月)費，3、於 114 年 3 月 12 日辦理設備(伺服器、NAS 儲存設備、硬碟)及軟體驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
118	113AG00069	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2024 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	18,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前已完成驗收，市府自籌款已完成撥款，俟中央補助款撥入後辦理撥款及結案作業
119	113AG00072	捷運局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	35	40	5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 1 月 17 日開標(第三次招標)(有廠商投標)、於 114 年 2 月 10 日評選、於 114 年 2 月 27 日議價決標(114 年 3 月 6 日決標公告上網)、且於 114 年 3 月 18 日簽約，廠商履約中。
120	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113 年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正履約第一次派工施作。
121	113AG00075	捷運局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 如期履約中。 2. 第一次季報已核定。 3. 工作執行計畫書(C 版)審查中。 4. 教育訓練計畫(C 版)核定。 5. 第二次月報核定。 6. 第三次月報審查中。
122	113AG00076	捷運局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	35	40	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.3.6 召開第 8 次專技協調會 114.3.7 提送 114 年 2 月工作月報 114.3.13 召開第 9 次專技協調會 114.3.20 召開第 10 次專技協調會 114.3.27 召開第 11 次專技協調會 114.3.7、114.3.10、114.3.18 提送 BD02、BD03 標修正招標文件
123	113AG00079	捷運局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 3 月 13 日辦理簽約事宜完竣，目前刻正履約中，辦理中事項：一、繕製工作計畫書。二、預先試算需地經費。三、辦理航拍套繪作業。
124	113AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 113 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
125	113AH000 02	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅營運管理委託案	19,861	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦結算驗收
126	113AH000 12	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前執行專案中。
127	113AH000 13	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 114/3/3 簽訂契約，目前執行專案中。
128	113AH000 19	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
129	113AH000 28	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 數量一~二-輔導社區成立管理組織、輔導社區開會，114/3/5 以前繳交 114 年 2 月報表。
130	113AH000 30	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理委託	14,213	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 以 2/28 完成現場作業並提送履約完成公文，3/10 送 2 月成果報告書。
131	113AH000 55	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 社區提案計畫書於 3/14 截止徵件，刻正進行書審作業中。
132	113AH000 57	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟大里三期案場完工進場施作
133	113AH000 68	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
134	113AJ000 25	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2024 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
135	113AK000 18	社會局/兒童托育科/兒童托育	臺中市 113 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	14,935	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						已辦理完成。
136	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
137	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
138	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社會親子館暨公設民營新托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 28 名嬰幼兒。
139	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
140	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
141	113AK00025	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,040	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
142	113AK00030	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,549	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
143	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
144	113AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
145	113AK000 37	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
146	113AK000 39	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
147	113AK000 40	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中
148	113AK000 43	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年臺中市兒童發展社區資源中心	56,815	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
149	113AK000 47	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
150	113AK000 48	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
151	113AK000 49	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
152	113AK000 51	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	113 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	13,890	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
153	113AK000 52	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113 年度臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	50,661	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
154	113AK000 55	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	113 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1121110800-04)	10,708	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
155	113AK000 69	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 2 月水電費於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		一股						3月4日完成核銷動支。
156	113AK00070	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113年臺中市身心障礙者服務中心計畫	92,644	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
157	113AK00073	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	113年度臺中市輔具資源中心服務計畫	54,515	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
158	113AK00092	社會局/仁愛之家/輔導組	114年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本採購案正常履約。
159	113AK00094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)48場次150人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導24場次178人次。3.標竿社區陪伴與輔導9場次39人次。4.輔導紀錄：表八42則、表十9則。5.社區分級輔導工作坊1場次31人次。6.社工人員外聘督導與教育訓練1場次14人次。(二)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)172場次385人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導31場次245人次。3.標竿社區陪伴與輔導6場次62人次。4.輔導紀錄：表八172則、表十6則。
160	113AL00005	勞工局/就業安全科/	113年度職業訓練委託案(一)	19,756	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理18班，已全數結訓，培訓524人，18班皆已完成就業輔導，刻正辦理驗收。
161	113AL00031	勞工局/福利促進科/	113年度身心障礙者養成訓練計畫	10,510	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已完成第三期款驗收及請款事宜。
162	113AL00042	勞工局/就業安全科/	113年度職業訓練委託案(二)	10,747	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理10班次，培訓293人，刻正辦理驗收。
163	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								開班 4 班，其餘班次持續招生中。
164	113AN000 42	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113 年度頭盔耳罩組及配件採購案	12,328	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 11 日完成驗收，賡續辦理核銷事宜。
165	113AP000 04	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作	18,291	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
166	113AP000 05	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(113 年)	10,050	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成驗收程序，刻正簽辦請廠商提送請款發票。
167	113AP000 07	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年)	154,293	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月份至 11 月份服務費用已完成付款等作業；廠商已提送 12 月份服務費用申請書，依契約規定將辦理年結算及驗收作業後，再盡速辦理請款付款等事宜。另經審查廠商年結算作業尚有意見，已函請廠商修正中。
168	113AP000 08	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年)	217,400	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月份請款費用俟完成驗收後儘速辦理請款作業。
169	113AP000 14	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫	21,121	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
170	113AP000 29	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	113 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫	18,875	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 提送第二期款核銷資料。 2. 提送期中報告定稿本。 3. 提送 114 年第 1 季綠色採購。 4. 提送 2 月份工作報告。 5. 提送追源專案報告。
171	113AP000 31	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	112 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-後續擴充	22,180	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
172	113AP000 44	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	113 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計	19,330	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			畫					
173	113AP000 53	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 底渣再利用 114 年 1 月份執行成果已於 3 月 14 日辦理驗收並簽辦付款，114 年 2 月份月報刻正審核程序中。
174	113AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業中，於 114 年 3 月 17 日第一次政策公告。
175	113AP000 59	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	11,600	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
176	113AP000 74	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	113 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業
177	113AP000 79	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,866	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 3/28 召開工作檢討會議。2. 3/21 辦理認可保養廠評鑑交流。3. 餘依契約規範辦理。
178	113AP000 81	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氣前驅物分析調查計畫	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已發包，執行中，於 114 年 2 月 27 日提送第二期款請款。於 114 年 3 月 26 日舉辦教育訓練
179	113AP000 83	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市餐飲業、環保祭祀、農廢露燃及室內空品管制宣導計畫	12,000	70	55	-15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、案因東禾工程顧問有限公司執行旨揭計畫時，長期履約障礙嚴重及部分工項不施作，經本局多次函催及限期於 114 年 2 月 28 日前改善完成，惟該公司屆期仍不積極辦理，導致情節重大而違反計畫契約書第 17 條相關規定，故案奉簽准於 114 年 3 月 11 日函告該公司自收文日(即 114 年 3 月 12 日)終止雙方合約執行。 2、另考量後續採購法行政程序冗長，導致標案期程無法預期掌控，爰於 114 年 3 月 19 日刻正簽請市座准予於本府標案管考系統解除管制。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
180	113AP00084	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	19,300	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
181	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程進度辦理 3/19 工作檢討會
182	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度購置消毒防霧霧砲車	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
183	113AP00102	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度特種清潔車輛汰舊換新採購-轉運車	15,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
184	113AP00109	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度資源回收車購置案	77,600	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
185	113AP00120	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	51,350	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
186	113AP00122	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年度機動車輛聲音照相科技執法設備	14,448	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 114 年 3 月 21 日辦理缺失複驗，惟廠商設備未符合招標規範，複驗不合格。
187	113AP00123	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	14,780	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月份請款費用刻正陳核程序中，奉核後儘速辦理核銷作業。
188	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行
189	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待本局通知履約。
190	113AP00130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展	19,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科監測股	計畫					完成3月份維運、雲端巡檢作業；3月4日提送噪音感測器布建前置作業規劃書；3月5日辦理第一季工檢會、3月18-21日辦理教育宣導活動1場、3月27日辦理噪音感測器布建規劃研商諮詢會議1場。
191	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
192	113AP00133	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市飛灰穩定化清運及處理服務(後續擴充)	180,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
193	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館113年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 第二期家具已於114年3月19日核定，賡續辦理履約相關事宜。
194	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
195	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
196	113AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025臺中市跨年晚會活動」採購案	15,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
197	113AT00026	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2024臺中耶誕嘉年華暨水利成果推廣計畫委託專業服務	14,500	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於2月11日完成驗收，並已撥付新臺幣515萬元整，尚餘新臺幣500萬元整，俟其他機關驗收完成撥付款項後，再付款予廠商。
198	113AY01017	數位局/整合應用科/	淨零生活數位點數平台建置案	10,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、於2月24日~3月7日進行內部測試，總共921人報名，共進行10項發點任務測試，每個任務參與人數最少488人，最多617人，參與率落在53%~67%之間。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								二、於 114 年 3 月 4 日、18 日召開工作(結案)會議，並依會議決議進行專案進度管控，並改為 2 個星期召開一次。 三、依據臺中市政府淨零生活數位點數平台第二次研商會議決議盤點各局處減碳任務，納入點數平台 114 年建置規劃，於 3 月 13 日發文各局處安排技術細節訪談期程。 四、持續依會議決議及長官指示辦理。
199	113AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維運案	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 3 月 18 日召開工作會議。 2. 各功項如期完成，僅剩配合其他系統介接事項，依其他系統進度配合辦理。
200	114A725001	梧棲公所/社會課/	114 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派固定 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
201	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114 年區民團體意外險	11,200	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 3 月 28 日至 114 年 4 月 11 日辦理第 2 次公開招標公告
202	114A736001	龍井公所/社會課/	114 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
203	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案履約中，114 年 2 月份已於 3 月 17 日驗收完成，並於 3 月 18 日付款完成。 2. 本案 114 年 3 月份工作項目，廠商已於 3 月 31 日履約完成；另核銷資料依契約規定廠商應於 4 月 7 日前提送，俟提報後，辦理後續驗收付款事宜。
204	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 27 日簽准，刻正辦理後續招標事宜
205	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 31 日核定，預計於 4 月 1 日完成招標文件清稿作業後，移請採購管理科辦理後續招標等相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
206	114AD00017	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市114年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	34,620	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標，進行後續簽約事宜
207	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理建置維護事宜
208	114AD01003	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年3月13、14日完成第3次維護保養及試運轉作業。
209	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
210	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
211	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月月報已付款，2月請款簽辦中。
212	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商3/27提送駐廠人員資料、本局3/31備查。
213	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	30	35	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 114/03/10 於114/02/27決標 2. 114/03/10 提送工作總計畫書 3. 114/03/12 提送駐府人員履歷資料 4. 114/03/13 提送4月份工作規劃月報 5. 114/03/13 提送履約保證金
214	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/3/26 評選會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
215	114AE000 33	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/03/26 招標文件簽准 114/03/28 公告上網
216	114AE000 34	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴 節能治理與推廣委託 專業服務案	10,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理標案簽辦。
217	114AF000 13	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託 技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
218	114AF000 15	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路 景觀綠美化維護勞務 採購-第三工區	11,920	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工履約,目前正持續進行契約內各路段行道 樹之植栽維護與清潔及修剪等勞務契約工作。
219	114AF000 16	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、 行道樹、綠地綠美化維 護勞務採購-大甲區、 大安區、外埔區、清水 區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
220	114AF000 17	建設局/養護工程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度亮點型 公園綠美化維護工作- 臺中公園、北屯兒童公 園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
221	114AF000 30	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景 觀綠美化維護勞務採 購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
222	114AF000 31	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景 觀綠美化維護勞務採 購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
223	114AF000 32	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服 務(大甲、清水、沙鹿、 梧棲、大安、外埔、龍 井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
224	114AF000 34	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地 區道路景觀維護勞務 採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
225	114AF000 37	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
226	114AF000 38	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(3 月份)相關事宜
227	114AF000 41	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
228	114AF000 42	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
229	114AF000 44	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
230	114AF000 51	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
231	114AF000 52	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
232	114AF000 58	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中
233	114AF000 68	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
234	114AF000 71	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北	24,961	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			屯、新社、東勢、和平等10區)					
235	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/3/10 提送 2 月報，並於 3/11 備查。
236	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。
237	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元。
238	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 1 月份勞務費於同年 3 月 10 日核付(應付金額計新臺幣 617,294 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 2 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 3 月 17 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
239	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
240	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
241	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
242	114AG00022	交通局/交通行政科/	114 年度拖吊車採購案	15,000	10	40	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商目前製作合約書中。
243	114AG00029	交通局/交通行政科/	114 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月份請款案件已付款
244	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 114 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 113 年 8 月 14 日招標文件簽辦，並於 113 年 9 月 12 日完成招標文件核定。 2. 案於 113 年 9 月 19 日上網公告。 3. 案於 113 年 10 月 15 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 113 年 10 月 17 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 113 年 10 月 31 日辦理。 5. 本案原定之 113 年 10 月 31 日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6. 本案已於 113 年 11 月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7. 本案原定於 113 年 12 月 26 日辦理議價及決標，惟本府議會於 113 年 12 月 23 日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8. 本案已於 114 年 1 月 22 日決標。 9. 本案於 114 年 2 月 8 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。
245	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已經完成招標文件製作，目前刻正陳核與會辦作業中。
246	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
247	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114/1/24 簽辦招標文件。 2. 114/2/17 招標文件簽准。 3. 114/2/20 招標文件上網公告。 4. 114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5.114/4/1 召開採購評選委員會。
248	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。
249	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
250	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月 26 日簽辦招標文件，114 年 3 月 11 日招標文件核定，114 年 3 月 12 日標案上網公告，預計 114 年 4 月 2 日開標。
251	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 3/5 公告上網、4/1 截標、4/2 開標，預計 4/8 辦理評選會議
252	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	79,505	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 研擬標案內容中
253	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一派驗收結算中
254	114AJ00015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告。
255	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
256	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託	42,375	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科/婦女福利及性別平等科第一股	案					廠商如期履約
257	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中
258	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
259	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年將於 4 月辦理第一季核銷
260	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
261	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
262	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
263	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
264	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
265	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
266	114AK000 31	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：76 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：76 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：57 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：57 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：57 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：57 案
267	114AK000 36	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 20 案
268	114AK000 52	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
269	114AK000 55	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
270	114AK000 61	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備計畫之活動 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3. 召開聯繫會議
271	114AK000 62	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 2 月報表。 2. 依契約執行。
272	114AK000 67	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
273	114AK000 70	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 辦理各項子計畫籌備及執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
274	114AL00007	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 3 月開案晤談共計 64 人次，推介共計 59 人次。
275	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
276	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 3 月 14 日決標
277	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	0	40	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 6 日第 1 次開標，未達 3 家流標；3 月 19 日第 2 次開標，由中華電信公司以 9530 萬得標。
278	114AM00050	警察局/刑事鑑識中心/	114 年刑事鑑識設備採購計畫(基因鑑定毛細管電泳儀 1 套、人類基因即時定量分析儀 1 套)	12,500	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3/26 招標文件簽辦中。
279	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
280	114AM00083	警察局/後勤科/	114 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 21 日第 2 次上網公告，於 2 月 26 日開資格標，3 月 20 日評選，於 3 月 27 日決標，履約期限為 8 月 24 日。
281	114AM00084	警察局/後勤科/	114 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，預定於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選。
282	114AN00017	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	114 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備評選
283	114AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
284	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精	11,359	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科減災規劃股	進培訓勞務採購案					1. 本案承攬廠商業於 114 年 3 月 20 日函送 5 份工作計畫書。
285	114AN00027	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	114 年度機動中轉設備建置案	20,400	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 3 月 6 日決標，廠商履約中
286	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
287	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
288	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 31 日辦理決標事宜。
289	114AN00036	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案保留決標中，俟中央計畫核定後賡續辦理決標事宜。
290	114AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案預計於 4/14 辦理評選事宜。
291	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前規劃中，預計於 8 月 1 日前簽辦採購，下個管考點 8 月 1 日招標文件簽辦。
292	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫如期執行中。
293	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 1 月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
294	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	15,528	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 1 日辦理旅宿業宣導活動(烏日旅展) 114 年 3 月 2 日辦理旅宿業宣導活動(烏日旅展)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								114年3月3日辦理旅宿業宣導活動(烏日旅展) 114年3月6日提送資源回收宣導兌換活動第一至四場-高壓容器回收及乾電池宣導活動規劃書 114年3月10日提送2月份工作成果報告 114年3月14日辦理3月份工作檢討會 114年3月18日提送3月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114年3月22日辦理高壓容器回收及乾電池宣導活動(大潤發) 114年3月24日提送源頭減量及資源回收宣導活動第一至二場規劃書 114年3月25日辦理第二次績效進度管理會議
295	114AP000 13	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科檢驗股	114年環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備採購	13,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
296	114AP000 14	環保局/西屯區清潔隊/	114年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
297	114AP000 16	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114年3月6日第3次上網公告,預計4月8日開標。
298	114AP000 19	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/3/25工檢會
299	114AP000 21	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.21工檢會
300	114AP000 22	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114年3月6日辦理議價作業，並於114年3月10日完成訂約。
301	114AP000 36	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護	114年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						
302	114AP00046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 統計至2份月之累積完成量： 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-2個月 2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-9家 3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-2個月 4.環境污染專案查核及調查作業-1處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-1.4% 6.科技化蒐證技術運用-9.6% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-2個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-0場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-2個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-2個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送45.6%、憑證核對21.8%、舊案再移送4.5% 12.系統維護及報表彙整提報-2個月
303	114AP00048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.本案自114年1月1日開始履約，目前正常履約中。 2.廠商已提送2月份月報刻正審核中。
304	114AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
305	114AP00055	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
306	114AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年掩埋場山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 按照契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
307	114AP000 58	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後續擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
308	114AP000 59	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
309	114AP000 61	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 標案簽辦中
310	114AP000 63	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二次招標文件依局長批示檢討修正，招標文件檢討修正中。
311	114AP000 65	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
312	114AP000 68	環保局/北區清潔隊/	114年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理計畫簽約事宜
313	114AP000 69	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度建構韌性家園計畫	10,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案俟環境部核定經費後執行。
314	114AP000 73	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中。
315	114AP000 74	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	10	40	30	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於3月25日第一次開標，因僅2家廠商投標故流標，於4月2日第二次開標並已決標。
316	114AP000 79	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於3月創簽簽辦。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
317	114AP00082	環保局/大甲區清潔隊/	114 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件已於 114 年 3 月 27 日簽准，公告作業準備中。
318	114AP00083	環保局/大雅區清潔隊/	114 年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 114 年 1 月 23 日簽辦招標 2. 114.02.20 招標文件核准 3. 114.02.25 上網公告, 114.03.31 開標
319	114AP00087	環保局/大里區清潔隊/	114 年度清潔人員工作制服	12,000	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4 月 1 日辦理議價
320	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 標案簽辦中
321	114AP00098	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、廠商完成清運 2 月清運，2 月請款核銷已完成。 2、廠商完成清運 3 月清運，3 月尚未請款。
322	114AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度清潔車輛與機具保險	18,117	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 3/10 提供保險資料，將辦理驗收事宜。
323	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度資源回收車購置 10 輛	17,200	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、3 月 12 日更正公告。二、3 月 26 日開標，僅 1 家廠商投標，未達 3 家廠商投標規定故流標。三、為確保招標規範所列正確性，於 3 月 31 日簽辦第二次招標規範更改。
324	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 3 月 11 日招標文件核准, 於 114 年 3 月 13 日上網公告招標
325	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月 6 日辦理評選會議, 2 月 18 日辦理議價
326	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編	臺中市立圖書館 114 年中文圖書採購案(綠美	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		課	圖圖書)					本案目前進行書單徵集作業，已於3月完成今年2月新書書單檢視作業。
327	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於3/14完成第3次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
328	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後續擴充)	35,550	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於3/14完成第3次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
329	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行建置作業
330	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正擬定標案文件。
331	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月份圖書通閱分裝已運送完成。
332	114AQ00062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年3月圖書館營運勞務承攬採購完成
333	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 得標廠商現擬具基本設計中。
334	114AQ00069	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購案	16,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋪設地毯、固定式家具施作
335	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 臺中市政府於114年2月7日函復加密控制點清查與檢測作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								業成果備查，臺中市政府地政局於114年3月24日函復圖根測量成果備查。
336	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於114年1月9日完成決標。
337	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 採購需求課：第二課，目前辦理招標資料研擬中。
338	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正研擬活動招標文件。
339	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅繳款書及轉帳通知書等於114年3月21日辦理查驗，3月25日郵寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
340	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月報已於3/14送達，3/13月會完成
341	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.3月7日交付滲透測試服務計畫書(第一梯)。2.於3月10日交付2月份資安月報。3.3月19日召開資安月會。4.於3月10日及3月26日辦理委外廠商查核(哈瑪星、群琰)。5.於3月31日交付營運衝擊分析報告。
342	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計於114年4月召開公文整合資訊系統第一季工作報告會議。
343	114AY01017	數位局/整合應用科/	114年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件於114年3月18日奉鈞長核定，3月26日上網公告，投標截止日為4月14日，預訂4月15日下午1時10

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								分辦理開標作業。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/03/01 至 114/03/31

數量 機關	項目	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計									
		本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計		發文平均使 用日數 (11)	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
						6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦 結						30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
						件數		%		件數		%				件數			%				件數		%	
						(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)			(10)	(10)/(14)		(12)	(12)/(14)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)								
合計		138,711	16,098	39,323	194,132	60,329	99.72	167	0.28	0	0.00	60,496	115,860	176,356	90.84	1.97	17,776	9.16	17,490	286						
秘書處		1069	101	221	1,391	341	99.71	1	0.29	0	0.00	342	914	1,256	90.29	1.41	135	9.71	135	0						
民政局		2755	263	595	3,613	1342	100.00	0	0.00	0	0.00	1,342	1937	3,279	90.76	1.54	334	9.24	334	0						
財政局		1120	113	369	1,602	417	100.00	0	0.00	0	0.00	417	1057	1,474	92.01	1.29	128	7.99	128	0						
教育局		7361	1204	3855	12,420	5777	99.97	2	0.03	0	0.00	5,779	5273	11,052	88.99	1.75	1,368	11.01	1,300	68						
建設局		3223	471	690	4,384	795	99.25	6	0.75	0	0.00	801	3093	3,894	88.82	1.63	490	11.18	420	70						
社會局		12755	1423	2456	16,634	5489	99.67	18	0.33	0	0.00	5,507	9596	15,103	90.80	2.31	1,531	9.20	1,528	3						
警察局		4941	533	1029	6,503	2898	100.00	0	0.00	0	0.00	2,898	3129	6,027	92.68	1.48	476	7.32	473	3						
衛生局		6516	675	2102	9,293	2840	100.00	0	0.00	0	0.00	2,840	5607	8,447	90.90	1.96	846	9.10	837	9						
環境保護局		8152	1531	4764	14,447	5047	99.45	28	0.55	0	0.00	5,075	7689	12,764	88.35	1.9	1,683	11.65	1,657	26						
地政局		3761	428	989	5,178	1946	99.79	4	0.21	0	0.00	1,950	2774	4,724	91.23	1.86	454	8.77	453	1						
經濟發展局		7855	932	1594	10,381	2215	99.91	2	0.09	0	0.00	2,217	7269	9,486	91.38	2.02	895	8.62	893	2						
新聞局		693	108	175	976	165	99.40	1	0.60	0	0.00	166	655	821	84.12	2.57	155	15.88	155	0						
主計處		908	132	166	1,206	277	100.00	0	0.00	0	0.00	277	788	1,065	88.31	2.07	141	11.69	141	0						
人事處		1774	176	226	2,176	340	100.00	0	0.00	0	0.00	340	1700	2,040	93.75	1.62	136	6.25	136	0						
研考會		1126	133	269	1,528	218	100.00	0	0.00	0	0.00	218	1111	1,329	86.98	1.4	199	13.02	197	2						
政風處		720	88	186	994	250	100.00	0	0.00	0	0.00	250	646	896	90.14	1.82	98	9.86	98	0						
勞工局		3890	540	2358	6,788	2407	99.83	4	0.17	0	0.00	2,411	3727	6,138	90.42	1.69	650	9.58	648	2						
水利局		8449	1165	2274	11,888	3320	99.94	2	0.06	0	0.00	3,322	7269	10,591	89.09	2.3	1,297	10.91	1,262	35						
地方稅務局		14,072	847	4,835	19,754	7,030	99.99	1	0.01	0	0.00	7,031	11,723	18,754	94.94	0.85	1,000	5.06	1,000	0						
農業局		4037	601	1210	5,848	1929	100.00	0	0.00	0	0.00	1,929	3340	5,269	90.10	2.27	579	9.90	576	3						
交通局		5994	734	1181	7,909	1856	99.78	4	0.22	0	0.00	1,860	5240	7,100	89.77	1.88	809	10.23	792	17						
觀光旅遊局		1411	215	571	2,197	706	99.86	1	0.14	0	0.00	707	1206	1,913	87.07	1.87	284	12.93	283	1						
法制局		2149	195	843	3,187	732	100.00	0	0.00	0	0.00	732	2231	2,963	92.97	1.4	224	7.03	224	0						
消防局		6844	279	589	7,712	897	99.78	2	0.22	0	0.00	899	6361	7,260	94.14	1.74	452	5.86	452	0						
文化局		1589	173	686	2,448	665	99.25	5	0.75	0	0.00	670	1537	2,207	90.16	1.57	241	9.84	241	0						
客委會		537	72	101	710	114	100.00	0	0.00	0	0.00	114	508	622	87.61	1.77	88	12.39	88	0						
都市發展局		20347	2409	3810	26,566	8768	99.11	79	0.89	0	0.00	8,847	15367	24,214	91.15	2.28	2,352	8.85	2,319	33						
原民會		976	150	260	1,386	310	100.00	0	0.00	0	0.00	310	850	1,160	83.69	2.75	226	16.31	225	1						
運動局		1980	212	508	2,700	894	100.00	0	0.00	0	0.00	894	1570	2,464	91.26	1.75	236	8.74	227	9						
數位發展局		617	71	128	816	105	99.06	1	0.94	0	0.00	106	618	724	88.73	2.08	92	11.27	92	0						
捷運工程局		1090	124	283	1,497	239	97.55	6	2.45	0	0.00	245	1075	1,320	88.18	2.38	177	11.82	176	1						

二、區公所

起迄日期：114/03/01 至 114/03/31

數量 機關	項目	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
		本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均使 用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
						6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
						件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	54,628	5,228	13,300	73,156	22,090	99.92	17	0.08	0	0.00	22,107	45,283	67,390	92.12	1.30	5,766	7.88	5,760	6	
中區區公所	1169	106	287	1,562	368	100.00	0	0.00	0	0.00	368	1084	1,452	92.96	1.01	110	7.04	110	0	
東區區公所	1566	167	320	2,053	555	100.00	0	0.00	0	0.00	555	1346	1,901	92.60	1.25	152	7.40	152	0	
西區區公所	1839	158	371	2,368	604	100.00	0	0.00	0	0.00	604	1571	2,175	91.85	1.35	193	8.15	193	0	
南區區公所	1848	160	321	2,329	675	100.00	0	0.00	0	0.00	675	1490	2,165	92.96	1.31	164	7.04	164	0	
北區區公所	2252	159	723	3,134	1101	100.00	0	0.00	0	0.00	1,101	1817	2,918	93.11	1.34	216	6.89	216	0	
西屯區公所	2565	211	675	3,451	1200	100.00	0	0.00	0	0.00	1,200	2071	3,271	94.78	1.02	180	5.22	180	0	
南屯區公所	2304	191	594	3,089	1030	100.00	0	0.00	0	0.00	1,030	1891	2,921	94.56	1.42	168	5.44	168	0	
北屯區公所	3493	371	1007	4,871	1630	100.00	0	0.00	0	0.00	1,630	2857	4,487	92.12	1.6	384	7.88	384	0	
豐原區公所	2298	192	721	3,211	1067	100.00	0	0.00	0	0.00	1,067	1922	2,989	93.09	1.37	222	6.91	222	0	
大里區公所	2356	239	636	3,231	1015	100.00	0	0.00	0	0.00	1,015	1921	2,936	90.87	1.42	295	9.13	295	0	
太平區公所	3034	306	835	4,175	1249	100.00	0	0.00	0	0.00	1,249	2603	3,852	92.26	1.32	323	7.74	323	0	
清水區公所	1941	132	442	2,515	850	100.00	0	0.00	0	0.00	850	1485	2,335	92.84	1.22	180	7.16	180	0	
沙鹿區公所	1865	178	540	2,583	773	100.00	0	0.00	0	0.00	773	1603	2,376	91.99	1.4	207	8.01	207	0	
大甲區公所	1768	151	456	2,375	782	100.00	0	0.00	0	0.00	782	1421	2,203	92.76	1.33	172	7.24	172	0	
東勢區公所	1690	162	317	2,169	614	100.00	0	0.00	0	0.00	614	1365	1,979	91.24	1.39	190	8.76	190	0	
梧棲區公所	1653	132	404	2,189	623	100.00	0	0.00	0	0.00	623	1416	2,039	93.15	1.27	150	6.85	150	0	
烏日區公所	1892	186	342	2,420	706	100.00	0	0.00	0	0.00	706	1505	2,211	91.36	1.51	209	8.64	209	0	
神岡區公所	1758	160	346	2,264	749	100.00	0	0.00	0	0.00	749	1336	2,085	92.09	1.38	179	7.91	179	0	
大肚區公所	1413	152	238	1,803	424	100.00	0	0.00	0	0.00	424	1183	1,607	89.13	1.49	196	10.87	196	0	
大雅區公所	1951	227	631	2,809	937	100.00	0	0.00	0	0.00	937	1690	2,627	93.52	1.14	182	6.48	182	0	
后里區公所	1776	227	433	2,436	744	100.00	0	0.00	0	0.00	744	1435	2,179	89.45	1.68	257	10.55	256	1	
霧峰區公所	1781	160	457	2,398	758	100.00	0	0.00	0	0.00	758	1449	2,207	92.04	1.33	191	7.96	191	0	
潭子區公所	1709	160	457	2,326	773	100.00	0	0.00	0	0.00	773	1363	2,136	91.83	1.21	190	8.17	190	0	
龍井區公所	1715	192	308	2,215	631	100.00	0	0.00	0	0.00	631	1397	2,028	91.56	1.38	187	8.44	187	0	
外埔區公所	1312	124	236	1,672	416	100.00	0	0.00	0	0.00	416	1122	1,538	91.99	1.38	134	8.01	134	0	
和平區公所	1890	238	551	2,679	835	98.00	17	2.00	0	0.00	852	1523	2,375	88.65	1.86	304	11.35	299	5	
石岡區公所	1179	136	155	1,470	292	100.00	0	0.00	0	0.00	292	1033	1,325	90.14	1.48	145	9.86	145	0	
大安區公所	1282	132	230	1,644	356	100.00	0	0.00	0	0.00	356	1136	1,492	90.75	1.54	152	9.25	152	0	
新社區公所	1329	119	267	1,715	333	100.00	0	0.00	0	0.00	333	1248	1,581	92.19	1.51	134	7.81	134	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		86	0	0	0	3	5	8	3	18	2	0	0	5	0	10	2	2	9	0	9	4	2	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
・本月件數		70	0	1	0	3	2	6	5	17	5	0	0	1	1	10	4	1	4	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
・累 計		156	0	1	0	6	7	14	8	35	7	0	0	6	1	20	6	3	13	0	12	6	2	4	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0
資料來源・本府		6	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・市長室		64	0	1	0	3	2	5	5	15	5	0	0	1	1	10	4	1	4	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	49	0	1	0	0	2	3	4	12	2	0	0	1	1	7	3	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	依 限	49	0	1	0	0	2	3	4	12	2	0	0	1	1	7	3	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	80.00	70.59	40.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70.00	75.00	100.00	75.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	21	0	0	0	3	0	3	1	5	3	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	未逾限	18	0	0	0	3	0	1	1	4	3	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	46	0	0	0	0	2	3	4	12	1	0	0	1	0	7	3	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		12	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		103	0	0	0	0	35	3	1	6	1	0	1	1	3	41	0	1	3	1	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
・本月件數		62	1	0	0	0	20	2	3	1	1	0	0	5	0	25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		165	1	0	0	0	55	5	4	7	2	0	1	6	3	66	0	2	4	1	3	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
已結	合 計	41	1	0	0	0	10	1	3	0	1	0	0	2	0	20	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
	依 限	41	1	0	0	0	10	1	3	0	1	0	0	2	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.13	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	40.00	0.00	80.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	21	0	0	0	0	10	1	0	1	0	0	0	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	20	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	3	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	12	1	0	0	0	0	1	3	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	29	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		711 3	23	56	13	186	255	540	102 5	816	72	129	40	210	211	168 6	212	496	827	26	71	36	17	65	0	3	2	5	0	8	55	4	12	12
・本月件數		530 0	8	54	10	170	192	417	760	632	43	86	34	84	115	125 5	97	471	605	20	29	28	11	91	1	9	5	6	0	4	38	5	9	11
・累 計		124 13	31	110	23	356	447	957	178 5	1448	115	215	74	294	326	294 1	309	967	143 2	46	100	64	28	156	1	12	7	11	0	12	93	9	21	23
資料來源・陳情整合平台		530 0	8	54	10	170	192	417	760	632	43	86	34	84	115	125 5	97	471	605	20	29	28	11	91	1	9	5	6	0	4	38	5	9	11
已結	合 計	3683	8	50	9	111	141	302	700	427	38	57	29	66	79	754	72	259	342	18	19	28	7	87	1	9	4	6	0	4	34	5	7	10
	依 限	3559	8	50	9	111	141	208	680	419	38	57	29	66	79	753	72	259	341	18	19	28	7	87	1	9	4	6	0	4	34	5	7	10
	逾 限	124	0	0	0	0	0	94	20	8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.49	100.00	92.59	90.00	65.29	73.44	72.42	92.11	67.56	88.37	66.28	85.29	78.57	68.70	60.08	74.23	54.99	56.53	90.00	65.52	100.00	63.64	95.60	100.00	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	89.47	100.00	77.78	90.91
未結	合 計	161 7	0	4	1	59	51	115	60	205	5	29	5	18	36	501	25	212	263	2	10	0	4	4	0	0	1	0	0	0	4	0	2	1
	未逾限	158 2	0	4	1	59	51	90	59	199	5	29	5	18	36	501	25	212	262	2	10	0	2	4	0	0	1	0	0	0	4	0	2	1
	已逾限	35	0	0	0	0	0	25	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	345 7	8	50	5	102	108	296	669	425	34	56	29	65	67	747	69	226	341	18	19	22	5	18	1	9	4	6	0	3	34	4	7	10
	・轉權責機關處理	182	0	0	3	7	20	6	31	2	4	1	0	0	8	0	1	29	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	44	0	0	1	2	13	0	0	0	0	0	0	1	4	7	2	4	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	鼓勵件數	28	0	5	0	2	0	1	4	0	0	1	1	0	0	6	0	0	4	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		602	4	10	14	9	16	18	16	74	43	47	64	24	30	11	7	13	23	17	11	36	13	15	41	30	8	4	2	2
・本月件數		405	0	11	11	9	14	18	7	29	30	37	36	25	22	14	5	27	13	8	7	21	12	6	16	18	5	2	0	2
・累 計		1007	4	21	25	18	30	36	23	103	73	84	100	49	52	25	12	40	36	25	18	57	25	21	57	48	13	6	2	4
資料來源・陳情整合平台		405	0	11	11	9	14	18	7	29	30	37	36	25	22	14	5	27	13	8	7	21	12	6	16	18	5	2	0	2
已結	合 計	355	0	11	8	8	14	17	7	26	27	32	25	23	18	9	5	26	11	8	7	18	9	6	16	17	3	2	0	2
	依 限	355	0	11	8	8	14	17	7	26	27	32	25	23	18	9	5	26	11	8	7	18	9	6	16	17	3	2	0	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.65	0.00	100.00	72.73	88.89	100.00	94.44	100.00	89.66	90.00	86.49	69.44	92.00	81.82	64.29	100.00	96.30	84.62	100.00	100.00	85.71	75.00	100.00	100.00	94.44	60.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	50	0	0	3	1	0	1	0	3	3	5	11	2	4	5	0	1	2	0	0	3	3	0	0	1	2	0	0	0
	未逾限	48	0	0	3	1	0	1	0	3	3	5	11	2	4	4	0	1	2	0	0	3	3	0	0	1	1	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處理方式	・適當處理	337	0	11	8	7	14	17	7	26	27	32	25	18	18	8	5	23	9	8	6	17	8	6	16	14	3	2	0	2
	・轉權責機關處理	18	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	3	2	0	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積		15558	13	117	32	229	671	1760	4152	1616	288	341	95	265	229	2667	193	615	1756	37	90	52	26	74	2	1	2	126	2	3	69	6	4	25	
・本月件數		10128	9	67	20	211	396	1205	2659	1149	187	214	55	172	143	1673	121	377	1090	38	58	38	12	36	0	3	3	94	5	1	57	5	3	27	
・累 計		25686	22	184	52	440	1067	2965	6811	2765	475	555	150	437	372	4340	314	992	2846	75	148	90	38	110	2	4	5	220	7	4	126	11	7	52	
已結	合 計	7593	9	62	20	170	318	942	2418	692	151	161	46	141	104	1103	84	208	619	36	46	37	12	32	0	3	2	93	5	0	45	4	3	27	
	依 限	7300	9	62	20	169	317	689	2397	678	151	161	46	141	104	1103	84	205	619	36	46	37	12	32	0	3	2	93	5	0	45	4	3	27	
	逾 限	293	0	0	0	1	1	253	21	14	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	74.97	100.00	92.54	100.00	80.57	80.30	78.17	90.94	60.23	80.75	75.23	83.64	81.98	72.73	65.93	69.42	55.17	56.79	94.74	79.31	97.37	100.00	88.89	0.00	100.00	66.67	98.94	100.00	0.00	78.95	80.00	100.00	100.00	
未結	合 計	2535	0	5	0	41	78	263	241	457	36	53	9	31	39	570	37	169	471	2	12	1	0	4	0	0	0	1	1	0	1	12	1	0	0
	未逾限	2430	0	5	0	41	78	176	241	440	36	53	9	31	39	570	37	169	471	2	12	1	0	4	0	0	1	1	0	1	12	0	0	0	
	已逾限	105	0	0	0	0	0	87	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
處理方式	・適當處理	7214	9	59	8	153	214	902	2336	691	114	158	44	140	83	1075	81	207	619	36	43	37	12	12	0	3	2	92	5	0	45	4	3	27	
	・轉權責機關處理	341	0	3	12	16	104	40	80	1	35	3	2	0	20	1	3	1	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	38	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	1	1	27	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		203	0	2	0	1	0	8	67	2	0	0	0	4	1	19	4	8	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日
資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		1259	6	15	37	20	42	27	38	43	136	133	92	72	52	36	12	40	63	44	19	88	36	26	68	55	16	26	8	9
・本月件數		787	6	5	16	13	16	24	19	26	96	89	65	30	39	16	7	23	57	29	17	47	20	22	37	36	15	8	5	4
・累 計		2046	12	20	53	33	58	51	57	69	232	222	157	102	91	52	19	63	120	73	36	135	56	48	105	91	31	34	13	13
已結	合 計	714	6	1	15	12	16	23	19	25	91	81	59	29	34	14	6	19	49	25	17	42	16	20	34	35	10	8	5	3
	依 限	714	6	1	15	12	16	23	19	25	91	81	59	29	34	14	6	19	49	25	17	42	16	20	34	35	10	8	5	3
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.72	100.00	20.00	93.75	92.31	100.00	95.83	100.00	96.15	94.79	91.01	90.77	96.67	87.18	87.50	85.71	82.61	85.96	86.21	100.00	89.36	80.00	90.91	91.89	97.22	66.67	100.00	100.00	75.00
未結	合 計	73	0	4	1	1	0	1	0	1	5	8	6	1	5	2	1	4	8	4	0	5	4	2	3	1	5	0	0	1
	未逾限	69	0	4	1	1	0	1	0	1	5	8	6	1	5	2	1	4	8	4	0	5	4	2	3	1	1	0	0	1
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	688	6	1	14	12	16	23	19	25	85	81	59	25	33	13	6	19	48	22	17	37	16	20	34	31	10	8	5	3
	・轉權責機關處理	21	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	1	1	0	0	1	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數		8	0	0	0	0	1	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		臺中捷運股份有限公司																																		
		捷運工程局	數位發展局	運動局	原住民族事務委員會	客家事務委員會	研究發展考核委員會	政風處	人事處	主計處	地方稅務局	新聞局	法制局	地政局	文化局	環境保護局	衛生局	消防局	警察局	勞工局	社會局	觀光旅遊局	農業局	水利局	都市發展局	交通局	建設局	經濟發展局	教育局	財政局	民政局	秘書處	總計			
受理情形・上月累積		393	0	10	1	16	6	52	87	19	0	3	1	11	14	145	3	8	5	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・本月件數		285	0	2	1	5	0	15	55	8	3	2	1	5	4	133	2	3	20	0	1	17	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	1
・累 計		678	0	12	2	21	6	67	142	27	3	5	2	16	18	278	5	11	25	0	3	21	3	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	
資料來源・總統府		59	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	2	0	23	1	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・行政院		158	0	1	0	1	0	8	19	5	0	0	1	3	3	100	1	3	5	0	0	3	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
・監察院		13	0	1	1	3	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
・其他		55	0	0	0	0	0	7	35	0	2	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
已結	合 計	201	0	1	0	3	0	13	47	4	3	0	1	5	2	91	2	0	6	0	1	17	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
	依 限	191	0	1	0	3	0	6	45	4	3	0	1	5	2	90	2	0	6	0	1	17	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
	逾 限	10	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	70.53	0.00	50.00	0.00	60.00	0.00	86.67	85.45	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	50.00	68.42	100.00	0.00	30.00	0.00	100.00	100.00	33.33	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
未結	合 計	84	0	1	1	2	0	2	8	4	0	2	0	0	2	42	0	3	14	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	未逾限	82	0	1	1	2	0	1	8	4	0	2	0	0	2	42	0	3	14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	已逾限	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
處理方式	・適當處理	196	0	1	0	3	0	13	45	4	3	0	1	5	1	91	2	0	6	0	1	15	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114 年 03 月 01 日至 114 年 03 月 31 日

資料下載日期：114 年 04 月 7 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	20	3	0	3	2	0	2	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數		27	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	6	0	4	2	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計		65	0	0	0	0	0	1	0	0	2	26	9	0	7	4	0	2	2	2	1	7	0	0	0	2	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		18	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	0	2	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	4	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	4	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.67	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	0	4	1	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

