

114年5月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	51
(一) 學校工程	51
(二) 道路橋梁工程	59
(三) 交通工程	68
(四) 水利工程	70
(五) 水土保持工程	77
(六) 公有建築工程	78
(七) 環保工程	89
(八) 景觀及綠化工程	90
(九) 觀光遊憩工程	92
(十) 重劃工程區段徵收工程	94
(十一) 災修工程	95
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	95
參、一般公文處理時效.....	141
一、一級機關	141
二、區公所	142
肆、人民陳情案件管制情形	143
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	143
本府及市長室交辦(區公所)	144
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)	145

服務中心受理(區公所)	146
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)	147
市政信箱受理(區公所)	148
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	149
1999 話務中心受理(區公所)	150
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	151
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	152

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114 年 5 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P50。

貳、府列管標案辦理情形

114 年 5 月份總計列管 583 案，進度符合者計 532 案；進度落後者計 31 案；解除列管案件計 20 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 5 月份辦理情形詳見 P51~P140。

114 年 5 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	2	0	1	0	14	0	1	1	1	0	7	31
落後件數比率(A/B)	6.25%	3.08%	0.00%	3.13%	0.00%	21.21%	0.00%	9.09%	14.29%	14.29%	0.00%	2.27%	5.32%
總件數(B)	64	65	16	32	2	66	4	11	7	7	0	309	583
占整體落後比率	12.90%	6.45%	0.00%	3.23%	0.00%	45.15%	0.00%	3.23%	3.23%	3.23%	0.00%	22.58%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114 年 5 月份一級機關發文平均使用日數為 1.99 天，詳見 P141。

二、114 年 5 月份區公所發文平均使用日數為 1.35 天，詳見 P142。

肆、人民陳情案件管制情形

114 年 5 月新收案件數共受理 1 萬 6,832 件，較 4 月受理件數 1 萬 6,369 件，增加 2.83%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 62 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P143~P144。

二、服務中心受理：

共受理 74 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P145~P146。

三、市政信箱受理：

共受理 5,538 件，逾限未結案件共計 46 件，逾限未結案比率 0.83%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P147~P148。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 831 件，逾限未結案件共計 153 件，逾限未結案比率 1.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P149~P150。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 327 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 2.75%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P151~P152。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	這週日就是母親節，先預祝所有媽媽們母親節快樂。本人是六都唯一的女性市長，也是一位媽媽，特別能體會婦女在生兒育女、照顧家庭過程中的辛勞與堅毅。許多媽媽跟我一身兼職業婦女角色，蠟燭兩頭燒，仍無怨無悔地為家庭付出。很多民眾本週會幫媽媽安排慶祝活動、送禮，但我相信，媽媽最在乎的始終是家人的平安與健康，所以，當媽媽提醒你穿暖一點、早點休息，這些看似平凡的叮嚀，其實都是最深的關愛。希望大家多注意自己的健康與安全，這就是送給媽媽最好的回報。	本府各機關	遵照辦理。
2	另外，我要在此由衷地感謝張世欣先生，接受聘任擔任本市警察志工的大隊長。張世欣先生現任富宇建設董事長，並成立「富宇社會福利慈善基金會」，不僅事業有成，並且熱心公益，特別關注高齡照護與弱勢族群的福利工作，例如多年來捐贈高頂復康巴士給本市社會局，就是非常暖心的貢獻。警察局長期結合義交、義消、民防、志工等協勤組織，發揮社區力量共同維護治安。本市警察局共有 17 個中隊，116 分隊，共計 3,362 位志工夥伴，主要在各分局裡協助警察同仁處理民眾案件，比如民眾洽公時接待、引導、解說，甚至情緒安撫、心理關懷等，感謝所有志工的付出，也期盼在張大隊長的領導下，共同創造警民合作、美好治安的願景。	警察局	賡續結合警察志工大隊，落實推展各項治(交)安及為民服務工作，共創「幸福臺中」美好願景。
3	今日市政會議正式開始前，我們表揚了參加「114 年全國原住民族運動會」的許多優秀選手，此次賽事，臺中市總共獲得 17 金、16 銀、39 銅，第四名到第六名則有 31 面獎牌，總獎牌數達到 103 面，締造縣市合併以來的最佳成績，在此謝謝所有選手的努力！值得一提的是，其中一位受	原住民族事務委員會	全國原住民族運動會是臺灣體壇的重要盛事之一，象徵著原住民族運動實力的最高殿堂，本會持續與本府運動局共同合作，積極培育臺中市原住民

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	獎者楊俊霆，是本市柔道好手楊勇緯的哥哥，而楊勇緯在近期亞錦賽中也有勇奪銀牌的優異表現，我有傳訊祝賀，他也回覆致謝，楊勇緯目前正在積極備戰 2026 年名古屋亞運，讓我們一起為他加油、祝福他一切順利。		族體育人才。且鑒於 116 年全國原住民族運動會由本市主辦，本會積極辦理代表隊籌組作業，期盼原住民族優秀選手們為臺中市再創佳績。
4	「114 年全國中等學校運動會」於 4 月 24 日圓滿落幕，臺中市學校代表隊總共摘下 96 金、103 銀、123 銅，並榮獲 8 座團體錦標冠軍，特別值得一提的是「高中男子 400 公尺」項目，臺中市在前 6 名中就包辦 5 個名額；不僅如此，被譽為「極速傳說」的萬和國中陳羿岑在「國中女子 200 公尺」項目更以 24 秒 07 成績打破霸榜七年的大會紀錄，立下更高的標竿！感謝學校、選手及教練為臺中爭光，市府預計發出將近 3,500 萬元的體育獎金和培訓獎助金，未來也將持續挹注經費協助學校汰換器材、賽前集訓等，為選手提供最有力的支持。	教育局	一、本局依據本市體育獎金發給要點刻正辦理 114 年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手體育獎金新臺幣計 3,208 萬 7,300 元整動支案，核定後辦理撥款。 二、於 114 年 5 月 27 日辦理本市參加 114 年全國中等學校運動會績優學校、教練暨選手頒獎典禮，以勉勵本市績優教練及選手。
5	另外，今年「高中排球甲級聯賽(HVL)」也傳出捷報，本市三校締造 HVL 傳奇，豐原高商男排、東山高中女排雙雙奪冠，東山高中女排更抱回隊史第 7 座金盃；另外，首次闖入 HVL 決賽的龍津高中男排也勇奪季軍，臺中市排球再創高峰。	教育局	一、教育局全力加強學校競技運動的發展與提升，包括出國及跨縣市參賽補助、聘任教練人力、設置基層運動選手訓練站、運動團隊及社團補助、運動防護計畫。每年持續編預算外，也積極向中央爭取各項計畫補助經費，協助學校購置競賽裝備、訓練器材及改善訓

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			練環境，培訓更多臺中好手，持續為臺中發光。 二、針對豐原高商榮獲男子組冠軍、東山高中榮獲女子組冠軍、龍津高中勇奪男子組季軍，教育局於 5 月 27 日辦理表揚活動，並頒發體育獎金計 180 萬 5,700 元，以嘉許全隊教練及選手，肯定學校努力爭取佳績。
6	在此向市民朋友報告一項重要訊息，4 月 29 日中央公布澳洲進口一批含有「萊克多巴胺」的豬肉，該批進口自澳洲的豬肉近 2.3 萬公斤，由太平區品田國際農畜股份有限公司引進。此批豬肉於邊境抽驗檢出 0.001ppm 的萊克多巴胺，雖符合法定標準，但市府高度重視，已派員會同業者現場查核，確認該批豬肉仍全數儲存於冷凍庫內，尚未販售或流通。為捍衛市民健康，市府第一時間啟動專案機制，並跨局處採取以下「五大作為」： 一、市府全面掌握並嚴密監控該批豬肉的流向，確認其未流入市面，並要求業者不得使用。 二、教育局已啟動對市內學校營養午餐使用豬肉來源的查察工作，確保使用不含萊克多巴胺的國產豬肉，維護學生餐飲安全。（臺灣規定國產豬肉不可以使用萊克多巴胺，而校園中的孩童正在發育成長，	教育局	一、本市學校午餐供應契約已明訂，豬肉一律採用國產在地具 CAS 台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉追溯碼；肉類加工（再製）品，應採用「肉品原料來源」為國產在地之產品並優先使用國產可溯源產品。「豬肉及其加工（再製）品未使用國產在地之產品」、「豬肉及其加工（再製）品經抽查驗出瘦肉精（含萊克多巴胺）」、「有混充或假冒上述產品供貨不實情節」，記 20 點，立即終止契約。

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	因此營養午餐的安全相當重要，臺中市營養午餐自治條例規定學校營養午餐只能使用國產豬，食藥署曾表示此舉牴觸中央法規，經行政訴訟後本市獲判勝訴，依法確實執行，如此可以確保孩子們不會吃到萊豬，且本市亦規定倘營養午餐業者被查獲使用含瘦肉精肉品，將立即解除合作契約，近日已請教育局強化稽查作業，確保學童健康。） 三、經發局將要求肉品要明確標示原料原產地，並確保其符合法規，保障消費者知情權。 四、為確保國產豬之來源未使用萊克多巴胺，已請農業局進行上游源頭查核工作，落實食安把關。 五、市府將定期更新並公開食品安全查察結果，並於「萊劑肉品專區」網站上公告，供市民查詢。（本市衛生局網站設有食安專區，其中萊劑肉品專區經統計自 110 年至 113 年共查核 79,301 件肉品，僅 1 件美牛超標，另有 215 件進口豬肉含中央容許範圍內之萊克多巴胺，皆已公開販售地點與流向。民眾若發現業者未標示豬肉來源，也可通報市府處理，共同守護食品安全。） 此外，我也要特別感謝這幾天全力動員的 5 個局處，日以繼夜地配合行動，其中也包括法制局提供許多法律諮詢協助；本府將持續透過以上這五大作為，全力捍衛市民的食品安		二、為確保本市學童食品安全，教育局平日即與衛生局、農業局組成「台中市跨局處校園午餐食品安全聯合稽查小組」，針對全市學校廚房、食材供應商、團膳工廠進行跨局處稽查與抽驗。因應中央查驗出進口肉品含萊克多巴胺事件，市府跨局處於 5 月 5 日起針對校園食材啟動專案稽查，動員 26 位校園營養師至供應市內學校午餐的 21 家團膳業者及 13 家食材供應商，全面清查業者所使用的肉品製造日期、產地來源、進貨資料及具有標章情形等，確認業者皆使用國產肉品，並持續要求各校依照契約驗收食材並詳實登錄於教育部校園食材登錄平台，讓家長清楚掌握菜單內容及食材使用情形。
		衛生局	針對澳洲進口豬肉驗出微量萊克多巴胺事件，衛生局(以下稱本局)說明：

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			一、緊盯該批澳洲含萊克多巴胺豬肉流向 (一)該批進口豬肉 2.3 萬公斤，其中 1 批由本市太平區品田國際農畜股份有限公司輸入，此批豬肉於邊境抽驗檢出 0.001ppm 的萊克多巴胺，雖符合法定標準，但市府高度重視，已派員會同業者現場查核，確認該批豬肉仍全數儲存於冷凍庫內，尚未販售或流通。 (二)本局另獲知臺北市「華鎰國際貿易有限公司」進口之 2 批「冷凍豬腳」(930 箱/1 批)，含微量萊克多巴胺(0.002ppm、0.003ppm，未超標)，查來源與前案品田公司係為同一澳洲廠商與產品。1 批暫放置在彰化區漁會埔心魚市場，另 1 批產品存放於本市潭子區「益豪肉品有限公司」，均未售出。經本局查核後，該公司已將本市案內 930 箱(23,710.16 公斤)肉品，分別移至彰化縣『彰化區漁會埔心魚市

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			場』(490 箱;12,490.1 公斤)及高雄市瑞洲冷凍食品股份有限公司(440 箱;11,215.6 公斤)存放。 二、校園午餐跨局處聯合稽查 本局、教育局及農業局第一時間啟動聯合稽查專案，5 月 5 日至 9 日止，已查核 8 家學校自設廚房、12 家團膳工廠及 4 家食材供應商，共抽驗 12 件生鮮豬肉檢驗中，快篩 12 件、標示 23 件皆符合規定。 三、加強市售豬肉及其製品稽查抽驗 另針對食品輸入業、食品製造業、餐飲業及販賣業等場域執行肉品豬牛標示稽查總家數 73 家，總件數 273 件，全數合格；另抽驗 13 件豬肉檢驗乙型受體素檢驗中，預計 5 月將再持續抽驗至少 50 件豬肉，屆時檢驗結果，如有不法，依規處辦。 四、市府將定期更新並公開食品安全查察結果，並於「萊劑肉品專區」網站上公告，供市民查詢。

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		經濟發展局	一、為保障市民健康及消費權益，本局自 114 年 5 月 5 日起，查核公有零售市場、大型連鎖超市、百貨及賣場豬肉產地來源標示： (一)針對市轄 40 處公有零售市場，截至 114 年 5 月 8 日，已查核 204 家販售生鮮豬肉攤，均符合產地標示規定。 (二)針對大型連鎖超市、百貨及賣場，截至 114 年 5 月 8 日，共抽查 37 家、180 個品項，包括「大遠百-CitySuper」、「全聯實業股份有限公司」、「台灣楓康超市股份有限公司」、「家福股份有限公司」、「Mia C' bon 超市台中中友店」、「廣三 SOGO 百貨-好地方超市」、「三井 LaLaport-樂比亞台中店」、「愛買復興店」、「大潤發忠明店」、「大買家國光店」、「裕毛屋企業股份有限公司」、「金喜美超市」等業者，均符合產地標示規定。

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、本局持續加強巡查力道及辦理不定期查核，除公有零售市場、大型連鎖超市、百貨及賣場外，並擴大查核場域至委外市場、民有市場、攤販集中區及商圈等，預計本年度查核達 1,000 件，讓食用豬肉資訊透明，建立安心購物環境，共同守護本市的食安防線。
		農業局	農業局進行上游源頭飼料抽驗工作，確保國產豬肉之來源未使用萊克多巴胺，已將豬飼料抽驗納入重點項目，並向中央爭取檢驗受體素(即克多巴胺)20 件，歷年未檢出違規案件，本年度已抽驗 2 件並持續辦理為食安把關。
		法制局	本案將賡續提供必要之法制意見協助。
7	針對今日社會局「臺中好孕，乘車、坐月子樣樣便利」、衛生局「從備孕到育兒-全人婦幼整合照護新視野」專案報告，我是唯一女性市長，亦具生育經驗，因此我們在婦幼政策上更加優化，也做得更好。以「好孕專車」為例，有別於其他城市有的還在發券、發卡，讓孕婦為了申請還要來回奔波，本市則採取搭配台中通全線上作業模式，無須額外下載其它 APP，一站式整合，方便快捷。或許有人會質疑數位落差問題，事實	社會局	一、執行情形： (一)本市孕婦乘車補助實施計畫業於本(114)年 2 月 8 日函頒，擬訂於本年 6 月 13 日開放線上申請、於本年 7 月 1 日起正式上路，孕媽咪可以開始使用電子乘車金。申

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	上目前有生育年齡的女性大多是年輕族群，具備足夠的數位能力，因此操作上沒有問題。此外，針對有醫療需求、期待生育的家庭，我們提供全國最高額度的生育補助，盡力滿足當媽媽的願望；不僅如此，我們還從孕前、產後到育兒階段提供完整的輔導與協助，包括幼兒的健康檢查也極為重視。例如透過學齡前兒童檢康檢查，視力異常的比例最高（21.1%），早期發現並追蹤治療，能讓孩子擁有更健康的成長，這也正是母親節的真正意義，再次感謝社會局、衛生局同仁的辛勞。		請對象為設籍本市本國籍孕婦及配偶設籍本市之非本國籍孕婦，提供孕期起至預產期後 6 個月，補助 30 趟次，每趟上限 200 元，依實際搭乘次數補助最高 6,000 元乘車補助。 (二)本市孕婦乘車補助完全採線上模式，透過台中通 APP 即可申請及使用電子乘車金，一站式整合之模式，方便且快速。為使孕媽咪更清楚線上申請及使用乘車金，本局業請本市醫療院所及衛生所協助張貼宣傳海報及於孕婦健康手冊張貼行動條碼，孕媽咪透過手機掃描即時獲得好孕乘車補助相關資訊，並製作懶人包及圖卡放置本局官方網站及社群媒體；另為使本市醫療院所、衛生所、區公所及戶政事務所了解申請及使用方法，規劃於 114 年 5 月至 6 月辦理 3 場實體說明會，請各單位協助宣導相關事宜。

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、執行成果：114 年預計將有 1 萬 1,200 名孕媽咪受惠。
		衛生局	一、為因應少子化所帶來的人口結構轉變與社會挑戰，從備孕、孕期到育兒階段本市加碼諸多健康檢查措施。備孕階段，針對設籍本市 6 個月以上、年齡 45 歲(含)以下之罹癌市民，補助凍卵 5 萬元、凍精最高 8,000 元；同時，針對配偶任一方設籍本市、已婚且尚未生育者提供婚後孕前健康檢查。孕期階段，提供設籍本市未滿 34 歲之懷孕婦女補助母血唐氏症篩檢。育兒階段，本市自去(113)年起結合醫療院所深入幼兒園，擴大辦理學齡前整合式兒童健康檢查，共同守護婦幼健康。 二、本局去(113)年各項補助成效，婚後孕前健康檢查補助 3,562 人；孕婦母血唐氏症篩檢補助 2,816 人；學齡前整合式兒童健康檢查受檢 20,665 人。今(114)年截至 5 月 12

臺中市政府第 670 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			日補助成效，醫療性凍卵凍精補助計凍卵 3 人、凍精 1 人；婚後孕前健康檢查補助 1,012 人；孕婦母血唐氏症篩檢補助 1,694 人；學齡前整合式兒童健康檢查受檢 2,714 人。 三、本局將持續推動整合式婦幼照護服務，自備孕至育兒階段提供完善的照護與政策支持，致力營造友善的育兒環境，以提升市民的生育意願。
8	因應母親節到來，運動局特別推出「家人同行，媽媽免費」的溫馨活動，在 5 月 11 日母親節當天，只要陪著媽媽到臺中的各國民暨兒童運動中心運動，媽媽即可免費使用健身房及游泳池，邀請市民一起帶媽媽動起來，用健康行動表達對母親的愛與感謝。	運動局	本案已依政策於 114 年 5 月 11 日執行。

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	本周喜事連連，臺中政策推動有很多傑出表現，首先是本市獲得衛福部 113 年社會福利績效實地考核卓越獎，感謝社會局團隊及相關局處協助；再來，臺中為全國第二大城，旅館種類多、數量龐大，管理不易，但觀旅局仍獲交通部 113 年旅宿業管理輔導績效特優，值得嘉許；另外，教育部 114 年全國閱讀績優評選結果，臺中市一舉獲得 15 獎項，且連續四年蟬聯全國第一，十分不容易。另外，今天的閱讀磐石獎頒獎，本市在全國評比中成績相當亮眼，我要特別感謝學校師長、家長、志工們的用心推動與帶領，因為你們的努力，讓孩子們熱愛閱讀、養成良好閱讀習慣，也讓閱讀蔚為風氣。	教育局	一、為培養孩子的閱讀習慣，本局透過多元管道厚植閱讀基礎建設。不僅成立「國民中小學閱讀教育工作委員會」，定期召開會議研擬閱讀政策方針；更領先全國，成立「閱讀教育輔導團」，為圖書教師精心設計閱讀專業研習，邀請學者專家協同輔導團提供到校輔導服務，使閱讀教育深耕校園。此外，本局也積極鼓勵學校設置「圖書教師」，113 學年度除教育部補助本市 48 校設置圖書教師外，教育局再補助 115 校，全市現有 163 校設置圖書教師，為閱讀教育注入豐沛能量。 二、本局每年配合教育部依據「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選實施要點」遴選「閱讀磐石學校獎」、「閱讀推手個人獎」及「閱讀推手團體獎」等獎項，本市今（114）年共榮獲 15 獎項，獲獎數連續四年蟬聯全

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			國第一！成績斐然，亦充分展現本市長期深耕閱讀教育的努力與成果。 三、將持續串聯中央與地方各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設施，提供師生最優質的閱讀環境，致力打造書香城市，提升臺中市閱讀軟實力。
		社會局	一、衛生福利部於 114 年 1 月 2 日公告各縣市政府成績(等第)，本局業辦理相關事項如下： (一)114 年 1 月 28 日以「公益彩券助力創新服務 台中市社福考核榮獲全國第一」為題，發佈市政新聞。 (二)114 年 1 月 31 日以「113 年臺中市榮獲社福績效考核全國第一」為主題，於本局 Facebook 粉絲專頁「社會友愛 溫暖台中」發佈貼文。 (三)114 年 3 月辦理各相關局處協助「113 年度中央對臺中市政府執

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			行社會福利績效實地考核」成績優異案之敘獎事宜。 二、衛生福利部於 114 年 4 月 18 日頒發卓越獎獎座，本局於於第 671 次市政會議獻獎。
		觀光旅遊局	本局將持續積極辦理本市旅宿業管理輔導相關業務，並參酌考核委員建議改善精進，持續爭取考核佳績。
2	臺中市長期深耕技職教育也傳來了好消息；本市的孩子在學校及指導老師的帶領下，近期參加「全國高級中等學校專業群科 114 年專題實作及創意競賽」大放異彩，總共勇奪 8 項全國第一，展現堅強的實力，在此恭喜這些優秀的選手們，並感謝所有師生的辛勞。	教育局	一、全國高級中等學校專業群科 114 年專題實作及創意競賽，臺中市技職學生大放異彩，在創意組與專題組各四件作品勇奪 8 項全國第一，另獲得 3 件全國第二名、1 件第三名以及 11 件佳作，展現臺中技職教育的堅強實力。 二、市府持續投入資源支持相關課程與設施建設，使得本市連續七年獲得中央評鑑技職教育優等的肯定，臺中學子也在各大競賽中連連獲獎；這次學生們以紮實技能與創新精神在全國競賽中取得傲

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			人成績，是臺中之光，更是技職教育深耕多年的成果展現。
3	經濟部公布今年第一季統計資料，臺中市在六都中的表現最為傑出，計有 5 項經濟指標榮獲六都第一，遙遙領先第二名直轄市，成績斐然，在此感謝經發局團隊的努力，在促進經濟繁榮、協助廠商發展等業務上，持續展現專業與努力，締造亮眼成果。	經濟發展局	一、相較去年第一季，臺中商業登記家數成長 3,703 家、成長率 2.78%；商業登記資本額成長 11.86 億元、成長率 4.74%；公司登記家數則成長 3,801 家。觀察第一季商業登記概況，無論是家數或資本額皆以批發及零售業居冠，依據財政部近年來統計資料，111 至 113 年臺中批發零售業家數成長逾 4,000 家，銷售額成長逾 576 億，顯示家數及規模均呈成長趨勢，尤其是集結全台「店王」新光三越、「店后」大遠百的百貨市場，去年整體營業額已達 945 億元，今年北屯漢神洲際購物中心也將開幕，整體消費市場將直逼千億規模。 二、此外從第一季的公司登記來看，家數與資本額皆以製造業居冠。觀察臺中工廠登記概況，截至今年 3

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			月，工廠登記家數已達 1 萬 9,130 家，登上六都第一；今年第一季新登記工廠家數 203 家，同樣也居六都之冠，除了顯示臺中市在製造業發展居領先地位，也顯示企業對投資臺中具有高度信心。從產業結構來看，金屬製品製造業仍是主力，占比約 36%；其次是機械設備製造業 4366 家，占 22.82%、塑膠製品製造業 1588 家，占 8.3%。因此可預期臺中經濟指標有望再創新高，市府將持續扮演產業後盾，協助業者分散訂單，拓銷歐洲、南亞等國際市場，並結合台中國際會展中心啟用，提供補助資源，打造中部地區最大外銷平台，力促企業接軌海外，從根本強化產業韌性，提升臺中產業競爭力。
4	近期因美國關稅影響，全球經濟出現不確定性，許多廠商和公司對於是否擴編人力持保留態度，釋出的職缺也相較過去幾年顯得保守；面對市場上的就業困境，我要感謝勞工局加強推動就業服務的努力，本市長期	勞工局	一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(114)年度截至 5 月 19 日新登記

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	推動「富市臺中・就業成功」專案，因應畢業季來臨，5 月份特別擴大辦理，由 70 家廠商共襄盛舉，共舉辦 30 場徵才活動，提供超過 5,500 個優質職缺，歡迎有興趣的民眾至臺中市就業服務處官網查詢，並預祝大家順利找到理想工作。		求職人數為 28,222 人，新登記求才人數為 46,499 人，顯見就業媒合需求強勁，本局於 5 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集國霖機電、台灣心零售及築間餐飲等 70 家次廠商，辦理 30 場徵才，超過 5,500 個優質職缺。 二、臺中市政府於 5 月份規劃系列徵才活動，廣邀多元熱門產業，如 5 月 28 日在陽明市政大樓辦理樂齡就業月月有徵才，5 月 29 日在三井 OUTLET 美食街辦理三井 OUTLET 品牌商聯合徵才；且適逢 5 月母親節及端午節兩個節慶到來，5 月 9 日在北區區公所 6 樓禮堂辦理北區樂齡就業聯合徵才，5 月 17 日在臺中市兒童青少年福利服務中心辦理大屯區聯合徵才，及 5 月 23 日在北屯區四里聯合活動中心辦理北屯區聯合徵才。另外，本局亦積極開發高薪職

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			缺，如「國霖機電」開出薪資上看 7 萬 1 千元的資深工程師第三階職缺，「台灣心零售」亦提供薪資最高 6 萬 5 千元的全端工程師、APP&Web 前端開發工程師職缺，而「築間餐飲」則開出薪資最高 5 萬 8 千元的區主管職缺，以及提供近 1,282 個學經歷不拘職缺、610 個部份工時兼職職缺及 997 個實習機會，與本市在地優質廠商合作，一同助市民朋友就業。 三、為使市民朋友周知活動資訊，主動運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及本局就服處「就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	另外，我也要謝謝秘書長帶領臺中市，成為全國領先加入「國際自然城市平台」的城市；這個平臺是由 3 大國際組織共同推動，包括國際自然保育聯盟（IUCN）、地方政府永續發展理事會（ICLEI）、大自然保護協會（TNC），鼓勵城市將聯合國「生物多樣性公約」的目標融入城市發展規劃之中，本市順利成為全球第 356 個、也是臺灣第一個加入這個國際平臺的城市。未來，我們希望臺中市在自然發展與保育方面能夠持續精進，與世界各城市交流生態保育經驗，強化臺中的城市韌性與永續發展實力，這也是我們朝向國際城市邁進的重要一步。	農業局	已於 114 年 3 月加入平台完成。
6	為了實踐家庭價值、促進家人之間的感情聯繫，聯合國將每年的 5 月 15 日訂為「國際家庭日」。過去，因為距離或生活型態的限制，維繫家庭關係不易；但如今科技日新月異，AI 科技的出現讓人與人之間的互動更加便利，也讓陪伴有了更多可能方式。臺中市家庭教育中心響應「國際家庭日」，將於 5 月 24 日在中央公園舉辦慶祝活動，主題為「AI 讓生活方便，陪伴讓家人連線」。現場將融合科技與情感，讓大小朋友在互動中體驗 AI 帶來的便利，也感受陪伴的重要。感謝家庭教育中心的努力，這個月還將推出「2025 幸福臺中家庭月系列活動」，從 5 月延續至 6 月，涵蓋文化、社會福利及親子教育等多元領域，邀請市民朋友攜家帶眷一同參與，打造幸福、安全又溫馨的家庭生活，更多活動詳情，可至臺中市家庭教育中心官網查詢。	教育局	一、臺中市家庭教育中心自 113 年起積極籌辦 515 國際家庭日慶祝活動，實踐家庭價值，促進市民家庭成員間的情感連結，參與人數近 900 人次。114 年特別以「AI 讓生活方便，陪伴讓家人連線」為主題，於 5 月 24 日在中央公園辦理慶祝活動。本次活動特別強調家人之間的陪伴與互動，創新融入數位科技元素，規劃了激流泛舟、智能地墊遊戲等數位科技體驗專區，讓親子在闖關過程中運用智慧感應裝置進行互動，藉由趣味競賽激發合作默契與溝通能力，

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			不僅感受科技帶來的便利與趣味，也深化家人間的情感連結；亦串聯臺中市中小學數位學習推動辦公室及中部大學人工智慧相關科系，向參與家長們展示現行學校常使用的數位學習平台及人工智慧學科發展情形，並設計相當精彩的數位互動闖關活動，透過了解數位促進親子溝通合作，現場還特別規劃全家福拍照區，讓每個家庭在活動中留下專屬於彼此的幸福瞬間。 二、除主場活動外，家庭教育中心亦規劃「2025 幸福臺中家庭月系列活動」，自 5 月起延續至 6 月，邀請文化局、社會局、警察局、運動局共同合作，內容包含文化體驗、社會福利資源推廣、親職教育講座、家庭共學課程及社區巡迴活動等，以推動多元家庭參與，擴大市民參與。相關活動也將透過家庭教育中心官網、社群媒體及地

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			方通訊平台進行廣宣，提升能見度與參與度。
7	針對今日法制局「無卡分期消費停看聽，買得安心沒煩惱」專案報告，今日的報告議題相當生活化，與民眾習習相關。法制局李局長曾任律師、檢察官、法官，年輕有 GUTS，這次針對無卡分期的亂象提出具體作法，令人印象深刻。首先，部分業者以不當的民間融資手法進行商業操作，對象多鎖定財務經驗不足的青年與學生，即便遭罰，也因其獲利龐大，毫無懼意；為此，李局長提出「張貼公告」創新做法，提醒消費者提高警覺，展現了法制局敢於改革、主動作為的決心，也有效發揮了警示作用，值得肯定。第二，無卡分期不同於信用卡消費，其缺乏信用評估與額度控管機制，導致不少民眾在不知不覺中陷入過度負債，影響財務穩定，甚至衍生家庭糾紛與社會問題，對此法制局積極建議中央應進行管制，已獲中央重視，感謝法制局勇於作為。第三，為了讓民眾能夠快速理解並提高防範意識，並提升大眾金融素養，法制局特別製作生動有趣的卡通影片，淺顯易懂地說明「無卡分期」的運作與風險，也請新聞局協助擴大宣傳。許多人對法制局印象是「後端支援單位」，不像民政、交通或警察局直接面對民眾，但這次法制局將本應「後端」處理的法律監督工作主動「前移」至第一線，展現高度責任感與行動力，包括對不良業者的公告、制度的倡議與宣導教育等，讓民眾感受到法律的力量與保障，十分值得讚賞與肯定。	新聞局	「無卡分期」的運作與風險，新聞局協助，運用電子、網路社群及廣播媒體等行銷資源及管道，宣導「無卡分期」的運作及風險，已於市政新聞發布新聞稿 1 則、臺中市政府官方 LINE 5 月 14 日發布影片 1 則；並預計於本府各機關電子看板及台中捷運、本府市政大樓 LED 電視牆播放宣導影片，於漾台中 FB 粉絲專頁發布影片貼文，並透過中部廣播電台口播 20 檔次，宣導「無卡分期消費」風險，提升民眾對「無卡分期」戒心及瞭解其爭議與陷阱。
		法制局	一、有關本局製作之無卡分期宣導影片，已上傳至官方 youtube；並已於消保園地宣導無卡分期及其海報，提醒民眾使用無卡分期消費之相關風險與應注意之事項。 二、本局將廣續關注無卡分期之議題，及金管會對於資融業者納管之新制規定，並持續向市民宣導無卡

臺中市政府第 671 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			分期、消費糾紛救濟管道，俾以維護自身消費權益。

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	針對昨天三峽校園周邊重大車禍事件，本人謹代表市府及全體市民對罹難者致上最深切的哀悼，並祈願傷者早日康復。這起事件無論是否涉及駕駛人的身心狀況、車輛機械問題或其他因素，都值得我們高度警惕，因此請交通局、建設局、警察局、教育局全面深入了解事故原因，作為未來校園周邊交通安全的重要借鏡。	教育局	一、事發當晚（114 年 5 月 19 日），本局即於全市所屬高國中小學校長群組，提醒各校以此案為鑒，加強學生通學安全防護工作，重點如下： （一）請本市所屬學校盤點校園周遭易肇事及學生通學常經路口相關交通設施完善程度，倘發現號誌不足、視線死角或標示不明等情形，可提報路權單位評估增設或優化設施，例如：調整號誌時制、設置行人專用綠燈早開或遲放、外推人行道、退縮行穿線、增設行人庇護島、提升行穿線照明等進行通學環境之交通安全設施改善。 （二）請各校加強交通安全教育宣導，善用校園情境佈置、課程教學及實際體驗活動，提升師生對路口交通風險之感知能力。 （三）利用適當場合或方式，向家長宣導辨識通學區起（終）點標誌之重要性，提醒其駕車行經通學區時應主

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			動減速並注意孩童動向，共同維護通學環境安全。 二、從教育局的角度，預防類似新北市三峽區北大國小前重大交通事故的發生，未來策進做法可著重以下面向： (一)落實交通安全教育在地化、情境化及生活化： 1. 各校依規定應將安全教育（含交通安全教育）納入年度課程計畫，並於每學年落實實施至少 4 小時交通安全教育課程，使交通安全正確觀念向下扎根。未來教育局將積極鼓勵學校研發在地化、情境化的交通安全教案與教材，例如：結合學校周邊路況、學生通學方式等，設計符合學生在地生活經驗的課程。 2. 此外，教育局將於定期舉辦的教師研習中，提升教師針對不同年齡層學生設計交通安全教案之專業能力，透過數位課程、繪本、遊戲、劇團表演、影片等，讓交通安全教

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			育生活化且生動有趣，加深學生印象，教導學生「防禦性駕駛/防禦性用路」觀念，重視學生對於交通路口危險感知能力，學習預判他人的行為，避免成為交通事故的製造者或受害者。 (二)盤點校園周邊交通安全設施，優化通學環境：將於例行性交通安全教育訪視，協助各校盤點通學環境，並依照交通部定頒「校園周邊人行空間改善參考指引」，檢視各校周遭通學環境是否存有人行空間改善、交通標線標誌及號誌設置調整、家長接送區規劃與調整及無號誌路口增設減速設施等問題，並結合易肇事路段或學生通學交通事故發生率之大數據管理，排定改善先後順序，跨局處會同交通局、建設局及警察局等相關單位協助學校優化通學環境。 (三)鼓勵學校導入智慧科技，提升學童通學安全：

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			1. 在緊鄰大馬路且車速過快之學校校門口設置動態警示牌，當偵測校門將有學生經過時，即警示「學校區域，請減速慢行」或「有學生通過請減速禮讓」等訊息提醒駕駛注意。 2. 於校門及主要車道出入口架設辨識系統、智慧號誌或預警系統等，提醒校內師生該車道將有車輛通過，提醒行人注意。 3. 與交通局合作，研擬在學校出入口及周邊重要路口，導入智慧交通號誌系統，可根據學生上下學時段自動調整號誌時長，優先放行學生。 4. 與警察局合作，利用 AI 影像分析技術，監控校園周邊交通流量和違規行為（如違停、闖紅燈），並自動記錄或發送警報給相關單位。此外鼓勵善用校園公播系統及相關學校網頁等，隨時發布交通安全宣導訊息、交通管制措施或相關活動。

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			(四)強化親師生溝通與交通導護措施： 透過學校親職教育、親師座談會等溝通管道，向家長宣導交通安全知識，提醒家長遵守交通法規，並教育孩子正確的用路觀念、危險感知及自我保護等交通安全知能。此外，亦督導各校應特別針對家長接送學童的動線與方式進行調查，引導家長採取更安全的接送模式，並應在重要路口加強導護措施，導護人員亦應定期接受專業訓練，學習正確的導護手勢、交通指揮技巧，並了解緊急應變措施。 (五)平時加強演練並建立完善的應變機制：督導學校平時應定期演練相關意外事故之通報、搶救、救助及輔導等標準作業流程，一旦發生交通事故，應及時通報、啟動緊急應變標準作業流程，防止事故擴大與後續衝擊，並提供受傷學生及家長必要的協助與輔導。

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		建設局	一、肇因分析：現場設有實體或標線型人行道，當時為行人專用相，肇因為高齡駕駛未依號誌停讓，高速衝撞路人，致生嚴重傷亡。 二、建設局目前施作設施： 1. 自 113 年至 114 年 4 月止，路口轉角擴大共計改善 178 處，並配合行穿線退縮，縮短行人穿越道路距離。 2. 自 113 年至 114 年 4 月止，設置行人庇護島共計 151 處，提供行人穿越馬路之庇護空間。 3. 自 108 年起增設及改善人行道 173 公里。 4. 加強路口照明： (1)於 113 年 10 月中旬共計完成 117 支四臂燈桿及換裝 2,825 盞 LED 燈具（其中高流明 2,490 盞）。 (2)引進 PFI（民間融資參與公共建設）採購模式，預計在 114 年底前，將全市的傳統鈉光燈全面更換為省電且亮度更高的 LED 燈具，從

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			115 年起，市府將逐步汰換舊有的 LED 燈，並預計新設 23,500 盞智能路燈。 (3)路口 25 公尺內植栽降至 50 公分以下，避免阻擋行車視距，主要路口均已完成改善。 三、未來精進方案 將與交通局、警察局、教育局、區公所等，持續根據交通設施規則及現況使用行為滾動檢討優化： 1. 持續於路口轉角作實體分隔： (1)路口設置視覺通透性護欄，避免轉向車輛內輪差影響，保護行人。 (2)設置 15 公分高緣石，將道路與人行道區隔。 (3)路口轉角必要時設置車阻，並於行穿線處保持間距 1.5 公尺以上供行人通行。 2. 重要路口及路段間人行道視現況需求設置 75-90 公分高等待保護欄杆。

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			3. 持續於超過 25 公尺路口設置行人庇護島。 4. 持續改善及增設人行道。 5. 持續加強路口照明，於路口使用中色溫之 LED 燈，重要路口設置四臂燈桿。
		警察局	警察局將聯繫追蹤調查進度，除確認肇事原因參研防制對策外，本局已就「宣導、執法、勤務、工程」面向，結合市府團隊力量，擴大校園交安宣導，加強高風險路口違規執法及會勘改善易肇事熱點不合理交通工程，持續優化校園周邊用路安全。
		交通局	一、本局與道安宣導團隊每年均前往本市各長青學苑、樂齡中心、長照據點…等高齡長輩聚會場所進行交通安全宣導，並利用宣導機會加強高齡換照宣導，並鼓勵高齡者繳回駕照，改搭乘大眾運輸工具，省錢又安全。 二、今(114)年更主動結合本府道安團隊各相關單位，辦理 33 場次全市

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			各區婦女會交安宣導活動，參加學員多為高齡女性，期透過結合本市婦女團體，提升女性交通安全觀念，並借助女性特質及在家庭中的角色，將學習到的知識與觀念帶回家庭，提醒並灌輸給家中其他成員，提升家庭成員的整體交安意識，也關心自身與周邊親友的高齡換照問題。 三、與民政局合作辦理「29 區交通安全宣導種子教官訓練」，分享宣導技巧，透過各區種子教官深入長青據點與高齡聚會場域進行在地宣導；114 年則已持續辦理全市各區婦女會進行宣導，除分享交通知識及觀念，助降低及規避危險，也深化市府與婦女團體的交流，同時辦理國小 80 校交安教育向下扎根活動，邀請「陸爸爸說演故事劇場」以劇團說演故事互動方式，寓教於樂，讓學生故事中學習，提升宣導效果。教育局則每年均透過課程教

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			學、宣導及體驗活動等方式，加強宣導學生「安全過路口」、「路口慢看停」等交通安全觀念，建立學生風險意識。 四、為擴大行人友善環境，配合人本交通政策及提升道路安全，持續推動標誌、標線與號誌等交通管制設施改善，以空間及時間區別人車流動，降低潛在衝突機會，以維安全。包含退縮行人穿越道線、設置綠底行穿線（綠斑馬）、增設標線型人行道、設置行人專用或早開時相、增設行人專用號誌、增設行穿線照明燈及增設行人庇護島等工程措施。亦透過定期邀集相關單位召開碰撞構圖會議，以碰撞構圖研擬 3E 改善策略，並透過外側車道導引直行與右轉分流以避免右轉側撞，並規劃左轉專用時相設置左轉專用車道以避免左轉側撞；另外，為維護路口安全性，持續偕同警察局共同盤點清晨時段通行需求高區

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			域，將夜間閃光號誌調整為三色號誌或延長管制時間。
2	「2025 年第 25 屆亞洲物理奧林匹亞競賽」在沙烏地阿拉伯舉行，參加的國家（或地區）總計 29 個，有 224 名學生參賽，代表我國參賽的 8 名學生獲得優異成績，有 2 名來自臺中一中，分別是獲得金牌的蔡忠達同學，以及獲得銀牌的林洋宏同學，市府與有榮焉，恭喜他們在世界舞臺上發光發熱，也謝謝校方、指導教授及家長的支持與栽培。	教育局	一、本市 2 位參賽選手-臺中一中的蔡忠達同學與林洋宏同學參加由沙烏地阿拉伯主辦的「2025 年第 25 屆亞洲物理奧林匹亞競賽」分別榮獲金、銀牌，在 29 個國家（地區）、224 名參賽學生中，台灣 8 名學生共獲得 5 金 3 銀，國際排名第 3 名，比 2024 年（第 5 名）進步；個人排名則以臺中一中學生蔡忠達排名第 8，表現最佳。 二、本局辦理「普通型高級中等學校數理及資訊學科能力競賽」中投區複賽多年，並委由臺中一中及臺中二中辦理數學、物理、化學、生物、地球科學、資訊科學等六科競賽，孕育多位科學競賽優秀人才參加國際賽事；另在去（113）年「中華民國第 64 屆中小學科學展覽會」競賽成績，本市高國中小學生亦獲得 47 座獎項，足見本市科學教育

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			推動有成。今年(113 學年度)臺中一中榮獲本市中小學科學展覽會高中組最佳團體組第 1 名。 三、本府教育預算佔比為六都第一，教育局近 3 年投入超過 1,000 萬元來挹注科學相關教育活動，協助學子扎根科學基礎能力，將持續推動科學教育，期待孕育更多科學人才為國爭光。
3	房屋稅新制自 113 年 7 月 1 日起施行，今年 5 月 1 日是第一次開徵，原先可以適用優惠稅率的自住房屋、出租房屋(例如委託包租代管或申報租賃所得達當地一般租金標準)其申報期限是 3 月 24 日，不過，財政部日前已正式宣布，採納本府的建議，將期限展延至 6 月 2 日，讓市民有更多時間完成相關申報與資料修正，在此感謝地方稅務局的積極爭取。再次提醒市民，務必把握時間儘早遷戶籍或申請出租房屋優惠稅率，以維護自己權益，詳細資訊可以至地方稅務局官網查詢。	地方稅務局	配合新制實施，於 114 年 4 月底寄發房屋稅開徵繳款書時即附帶夾頁宣導 DM，內容包含房屋稅新制修正重點及線上申辦等 QRCode 圖示，並自財政部 114 年 4 月 25 日宣布延長自住及出租房屋適用優惠稅率申報期限起，積極透過臉書、IG、新聞稿、簡訊及電台媒體等多方管道加強宣(輔)導，請民眾把握最後申報期限，讓更多市民能夠節省稅金。
4	目前臺中市外籍看護工約有 2 萬 2,804 名，有的在語言上無法與被照顧者充分溝通，為提升市民的照護品質，感謝勞工局持續推出「外國人安心培力照護提昇計畫」，視個案情形安排專業居家護理師、	勞工局	一、為提升外籍看護工照護能力，改善外籍看護工在臺工作環境，以及強化雇主與看護工雙方溝通相處，勞

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	照護服務員、物理治療師、通譯人員免費到宅服務，搭配同步教學翻譯，加速看護工與被照顧者的磨合，讓勞顧雙方安心。這項照護提昇計畫預計服務 100 個家庭，目前已經開始受理，每一位雇主可申請一次服務，每次服務 100 分鐘。此計畫對本市超過兩萬戶仰賴外籍看護工的家庭而言，是一項非常實用且貼心的支持措施，也感謝勞工局細膩規劃與推動，歡迎有需求的市民朋友踴躍申請，詳細內容可至本府勞工局網站查詢。		工局持續提供「外國人安心培力照護提昇計畫」到宅指導服務。 二、「外國人安心培力照護提昇計畫」今年委託社團法人壹零玖伍移民工文化協會提供服務，經照護專業人員評估後視個案情形安排專業居家護理師、照護服務員、物理治療師、通譯人員免費到宅服務，一對一指導家庭看護工照護技巧，照護指導內容包括身體照顧、傷口照護、復能照顧、健康管理技巧等，搭配通譯人員同步教學翻譯，示範照護技巧，增進家庭看護工對照護技巧之理解。 三、另本局自 5 月 12 日開始受理申請案件，截至 5 月 22 日經個案需求評估可提供服務案件共 14 案，希望在提升看護工照顧技巧的同時，亦能預防看護工遭受職業傷害，及避免被照顧者遭遇照顧傷害，消弭看護工、雇主與被照顧者三方因文化、溝通及對疾病不瞭解所衍生誤

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			會，打造安心的照護環境，穩定勞雇關係。
5	感謝研考會與消防局合作，安排今日消防局「你一定要知道的事，電器的選擇」專案報告，這是一個相當生活化卻攸關市民生命安全的重要議題。臺中市目前約有 110 萬戶家庭，經統計 113 年建築物火災案件（不包括山林火災）共計 361 件，平均每天發生約 1 件，其中約有 200 起是由電器因素而引發；112 至 113 年，A1 火災(造成民眾死亡)死亡案件共計 36 件，其中電器因素居冠為 23 件(63.8%)，導致 17 人死亡，顯示電器故障或不當使用是造成火災死亡的主要原因，在此呼籲市民加強電器的安全使用，並定期檢查與更換老化或破損的電線和電器設備，保護財產與生命安全，也請各機關、媒體積極推廣正確使用電器方法。	研究發展考核委員會	未來持續積極辦理市政會議專案報告題目提報作業，以增進市政宣傳效果。
		消防局	一、本次專案報告旨在透過生活化的方式，提醒市民電器使用安全的重要性，並藉由實際案例數據，強化市民對常見火災風險的認識。本局每年持續滾動檢討電氣火災防制策略，並以數據分析火災態樣，作為政策與宣導設計依據，降低火災風險，守護市民生命財產安全。 二、加強電氣火災預防宣導：依年度防火教育及宣導工作執行計畫，持續透過校園、社區、里鄰長會議、機關及團體等多元管道，並藉由新聞稿、官網、臉書等媒體平台，不定期發布電氣火災案例、電器使用安全相關宣導圖卡，請各媒體協助擴散正確觀念，向市民強化「電器選擇與正確使用」的觀念。

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、跨機關合作推動：消防局每年依社會局提供高風險族群清冊持續主動協助安裝住宅用火災警報器，提醒用火用電安全；辦理「高風險族群居家電路設施汰舊換新計畫」，至 114 年將完成補助 443 戶，幫助市民遠離電氣火災風險；定期與教育局學校單位進行防火宣導，並於暑期辦理消防營活動，建立從家庭到校園的全齡防災安全網。
		本府各機關	遵照辦理。
6	另外，根據交通局的統計資料，本市交通事故死亡人數中，65 歲以上的資深公民佔比將近七成，且發生時段多集中在清晨與夜晚，推測與長者偏愛穿著暗色衣物有關，容易在視線不佳的早晚時段發生車禍，因此，我們除呼籲駕駛朋友於清晨與夜間減速慢行，並請高齡長者外出時穿著鮮豔衣物，以及遵守交通號誌之外，市府也積極推動安全防護措施，例如，近期交通局推行發光臂帶，使用方便，配戴在手臂、手腕甚至是腳踝上，能夠明顯發光閃爍，尤其在光線不足的時段或路段，對駕駛人是一大提醒，有助降低交通意外事故發生；此外，社會局和教育局也有針對長者交通安全的相關宣導，	教育局	一、針對高齡者交通安全宣導方面，業於 113 年結合路老師辦理強化高齡交通安全教育宣導 110 場次，計 2853 人次參與；另於 113 年 4 月 8 日於豐原區福陽國民小學辦理強化高齡交通安全教育研習，計 67 位路老師、樂齡及社區大學等高齡者交通安全宣導人員參加；並製作高齡者交通安全宣導圖卡，並函請本市各社區大學、樂齡學習中心及新

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	感謝市府相關局處的通力合作，也請媒體朋友協助宣導，一同提高市民朋友的交通安全意識，守護長輩的安全。		住民學習中心協助於相關群組宣導。 二、114 年廣續規劃本市學校及各區樂齡學習中心結合路老師辦理強化高齡交通安全教育宣導 110 場次、推廣高齡者交通安全宣導圖卡，及高齡者交通安全教育相關課程及活動，除介紹高齡者身心特質，高齡駕駛者相關法令規定外，亦宣導高齡者交通安全自我防禦之道，以守護長輩安全。
		社會局	為配合交通局辦理高齡者交通安全宣導，本局持續透過各項長者服務進行宣導，藉以提升長者交通安全意識。 一、長青學苑： (一)透過本市各行政區辦理之長青學苑，請各區長青學苑在上課前宣導、或傳送至各班 LINE 群組廣宣交通安全影片。 (二)於部分資訊課程中，練習製作早安圖時，加入交通安全元素，讓早安圖於長輩中廣為流傳。

臺中市政府第 672 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、社區照顧關懷據點： (一)透過每年度據點聯繫會議廣宣道路交通安全事宜，輔導據點主責窗口具備交通安全意識。 (二)於社區照顧關懷據點各聯繫群組推展交通安全宣導影片及交通安全宣導事項併同訊息廣宣，透過宣導品發放，鼓勵據點辦理交通安全宣導，共計發送 80 個據點、每個據點 20 份宣導品。 (三)配合臺中區監理所辦理交通部跨機關結合路老師高齡者交通安全宣導團計畫，114 年持續辦理中。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	每年的 5 月 20 日因為諧音「我愛你」，向來是許多情侶登記結婚的熱門日期，今年 2025 年 5 月 20 日諧音「愛你、愛我、我愛你」更受到新人青睞，總共有 455 對新人登記結婚，超越今年 2 月 14 日西洋情人節的 145 對，以及 3 月 14 日白色情人節的 126 對。最近 4 年以來，臺中除了 112 年結婚率排名六都第二外，110、111、113 這 3 年的結婚率均為六都第一，市府未來也將持續完善社福、文教及生活機能，讓民眾在臺中安心成家。	民政局	一、本局持續推出主題式單身民眾聯誼活動，提供適婚男女自然不尷尬的交友環境；本市各戶所也積極推展人口政策，並打造溫馨浪漫且富地方特色的結婚拍照專區，本(114)年度梧棲區及外埔區戶政事務所分別因辦公廳舍耐震補強工程完工及廳舍搬遷，遂而重新規劃、布置結婚牆，期盼以嶄新面貌服務民眾，提供更優質的結婚登記服務；另為祝福新人幸福成家，市府每年精心挑選結婚登記賀禮「成家福袋」，新人其中一方設籍本市，並在本市任一戶政事務所辦妥結婚登記後，即可獲贈前開賀禮。 二、期盼藉由多項戶政貼心服務，提升市民「樂婚、願生、能養」的意願，打造台中成為幸福宜居城市新典範。
2	臺中重視扶植藝術人才，今年推出的藝壇盛事「藝術新聲」展覽活動，不僅已邁入第 12 屆，更是全國藝術新秀的展示平臺。今年活	文化局	「藝術新聲」每年的參展者皆是各藝術學系應屆畢業的生力軍，由各大學

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	動串連臺灣北、中、南共 11 校、13 系、146 位藝術新秀參與，作品類型多元，橫跨繪畫、水墨、陶藝、雕塑、裝置、複合媒材、數位新媒體等，展現新生代藝術家的創作能量，將在大墩文化中心展出至 6 月 4 日，歡迎大家前往參觀。		院校推薦出來的優秀代表，不只展出各校系多元的藝術風貌，也呈現不同學校各自的教學特色。2025 藝術新聲自 5 月 18 日起至 6 月 4 日於大墩文化中心展出，並於 5 月 18 日舉行開幕式暨頒獎典禮，當天贈予贊助單位、各校策展人、媒合畫廊等市府感謝狀，另已於臺中市大墩文化中心網站公告宣傳展覽。
3	依據衛福部疾管署監測資料，國內新冠疫情持續上升，預估將在 6 月中下旬達到高峰，市民如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等疑似新冠症狀時，可就近洽詢藥局購買快篩試劑，或儘速至本市 346 家公費口服抗病毒藥物合約院所就醫，並依醫師指示治療，以降低重症風險。另外，提醒市民，接種新冠 JN.1 疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，市民可運用官方平台查詢合適醫療院所進行接種，保障自己與家人的健康。	衛生局	一、依據衛生福利部疾病管制署法定傳染病通報統計資訊，本市統計自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 6 月 1 日止，全國新冠併發重症計 514 人，死亡人數 80 人，另本市新冠併發重症確診病例共 86 例，中央無公告各縣市死亡人數。 二、本市醫療資源充足，共有 346 家公費口服抗病毒藥物合約院所，配合中央政策執行公費流感抗病毒藥劑給藥，提升民眾用藥可近性及方便性。

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			三、截至 114 年 6 月 3 日，本市 Moderna JN.1 COVID-19 疫苗結存 10,368 劑，並預計 6 月 5 日下貨 21,600 劑，疫苗充足本局將陸續視接種使用及結存情形提報中央下貨。 四、另依據疾病管制署 114 年 6 月 3 日新聞稿指出，目前國內新冠疫情持續上升，本市持續透過各項整備，落實六大防治策略，包含疫情監測、持續新冠肺炎疫苗接種、強化醫療整備、盤點防疫物資及資源整合調度、加強風險溝通、強化入境民眾健康追蹤監測，以維護市民健康。
4	本週五(5 月 30 日)起迎來為期三天的端午節連續假期，先預祝市民家人端午節快樂。為與大家共度佳節，市府推出「龍舟暨獨木舟體驗營」、「劍井取午時水」及「穿木屐躡鯪鯉」等應景的端午慶祝活動，邀請市民踴躍參與，也歡迎民眾趁著端午連假到臺中旅遊，一起祈求平安、健康、好運來。 一、龍舟暨獨木舟體驗營等水上活動	運動局	一、本局辦理之水域系列活動持續展開，日前已配合本市體育總會水上救生委員會舉辦「水域自救與觀摩」活動，由專業水域救生教練親自指導，向市民傳授水上自救與救援基本技能，提升全民水域安全意識，讓民眾在享受水上活

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	近年市府積極推廣水域運動，斥資上億元預算打造康橋水域訓練中心、艇庫管理中心、碼頭與訓練設施等，臺中也是少數培訓輕艇奧運選手的城市之一。上週六(5 月 24 日)在奧運輕艇激流馬教練指導下，我率領消防局、水利局、運動局及數位局多位首長，親自下水體驗現代版輕艇式龍舟，其材質為碳纖維，穩固又輕盈，連初學者也能輕鬆上手，當天啟明學校的同學，以及羅廷瑋立委、江和樹議員、李天生議員等多位民意代表也組隊體驗、共襄盛舉。此外，為延續節慶氛圍，運動局攜手體育運動團體規劃一系列水上活動：包括 6 月 7 日於豐原區葫蘆墩第五區公園舉行「龍舟暨獨木舟體驗營」、6 月 15 日在豐原區葫蘆墩第五區公園舉辦「2025 水岸花都 SUP 音樂漫划行」、7 月 12 日-13 日及 7 月 19 日-20 日在大里區康橋水岸公園舉行「水上嘉年華」，歡迎市民一同參與。 二、大甲鐵砧山「劍井取午時水」 端午節是一年當中陽氣最旺盛的日子，感謝觀旅局在大甲鐵砧山辦理「劍井取午時水」活動，與大家一起祈求去霉運、招好運，今年活動將在 5 月 31 日端午節當天舉行，免費贈送限量 500 份的午時水紀念瓶，從早上 10 點開始發放號碼牌，送完為止，還有立蛋體驗及比賽，以及「陸爸爸說演故事劇場」等多元藝文表演，與遊客一起熱鬧過端午。 三、南屯「穿木屐躑鯪鯉」端午慶典		動的同時，也能守護自身與親友的安全。 二、6 月 7 日在豐原區葫蘆墩第五區公園舉行「龍舟暨獨木舟體驗營」、6 月 15 日在豐原區葫蘆墩第五區公園舉辦「2025 水岸花都 SUP 音樂漫划行」，以及 7 月 12 日至 13 日、19 日至 20 日於大里區康橋水岸公園舉行的「水上嘉年華」等多元活動，讓市民享受豐富的夏季水上運動體驗。更多資訊歡迎至「i 運動資訊平台-活動專區」查詢。
		民政局	南屯區公所辦理 2025 南屯穿木屐躑鯪鯉踩街嘉年華-木屐響起南屯有您踩街嘉年華活動，已於端午節 114 年 5 月 31 日(六)圓滿成功，此次活動除保有南屯在地美食(麻荳、魚丸湯、肉粽)品嚐、午時請神儀式，並安排高人氣中信啦啦隊表演、限量咖咖零錢包大放送、龍舟逐浪、駝鳥立蛋、DIY 手作、趣味

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	全臺最有特色的端午慶典「穿木屐躡鯪鯉」將於 5 月 31 日端午節當天在南屯區萬和宮前廣場及南屯老街盛大登場，此活動源自早期南屯在地居民端午節穿著木屐，透過木屐的「喀喀聲」來喚醒冬眠的「穿山甲」幫農地翻土，祈求五穀豐收，並宣告夏季的到來。今年活動除震撼人心的踩街外，還邀請中信兄弟啦啦隊 Passion Sisters 以及多組異國團體帶來精彩演出，現場也有四人木屐、香包 DIY、陸上行舟等趣味競賽，不僅如此，還有駝鳥蛋立蛋比賽，獲得優勝者有機會將駝鳥蛋帶回家。此外，感謝萬和宮、文昌公廟及臺中魚市場在活動當天提供 2,000 份的臺中獨有麻芋湯、魚丸湯及粽子等小吃，讓大家品嚐臺中風味。		競賽拿好禮及異國踩街等活動，成功吸引約莫 8 千人次的民眾前來體驗。
		觀光旅遊局	大甲鐵砧山「劍井取午時水」每年在端午節當天，於大甲區劍井廣場辦理，今年活動一樣提供 500 份的午時水紀念瓶贈送給現場民眾，不能到場的民眾也有 20 份的線上抽獎機會，另外活動現場也有立蛋體驗、陸爸爸說演故事劇場及古箏甜甜等多元藝文表演，跟民眾一同渡過今年的端午連假。
		南屯區公所	本所「2025 木屐響起，愛在異起」-端午節踩街嘉年華活動已於端午節 114 年 5 月 31 日(星期六)順利辦理完畢，成功吸引了 8,000 多人次的民眾前來體驗參加，共同度過最有特色、熱鬧的端午慶典，建請解除列管。
5	針對今日建設局、經發局、文化局「臺中國際會展中心、綠美圖、建設國際指標·讓世界看見臺中」專案報告，臺中是座富含文化底蘊的城市，也擁有全臺最大的產業聚落，但卻沒有圖書館、美術館、會展中心，甚至也缺乏大型萬人以上的室內場館，面對發展上的諸多困境，也為了實現對市民的承諾，我在市長任內推動三大指標建設，包括綠美圖、國際會展中心，以及萬人以上的巨蛋場館，感謝	建設局	一、本案於 114 年 1 月 2 日起辦理三方(建設局、經發局、外貿協會)點交，併辦超過 140 場點交現勘及 10 場點交小組會議，營運所需之整體系統運轉測試部分，已全部完成，各項點交缺失亦已逐步收

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	市府團隊全力以赴，也感謝市議會支持，這三大建設目前已有兩項將於年底開幕啟用：(辦理機關：經濟發展局、建設局、文化局) (一) 綠美圖建築本體採用高規格耐震設計，興建期間遇上新冠疫情，義大利專家無法親赴臺中，仍透過視訊遠端指導建設局團隊，確保品質與安全，目前綠美圖預計於 10 月試營運、12 月 13 日開幕啟用，更與超人氣角色「貓貓蟲咖波」聯名發行限定版借閱證，作為送給市民的第一份閱讀禮物，歡迎還未申請借閱證的民眾踴躍辦理，市府目前並已入藏 620 件中部藝術家作品，未來也將在綠美圖陸續展出。 (二) 國際會展中心本身即為融合現代科技與建築美學的作品，內裝空間設計極具質感，搭配燈光設計，整體效果壯觀，人置其中更顯空間宏大，未來將成為臺中新景觀之一，預計年底啟用，將委託外貿協會營運管理。 (三) 建築大師隈研吾操刀設計的巨蛋也已開工，屆時三項重大建設完工後，臺中將可站上國際世界舞臺。		斂，朝 114 年 6 月完成交付之目標邁進。 二、綠美圖：主體工程 113 年 6 月完工，並取得使用執照。特殊裝修工程收尾中，目前辦理妹島團隊提案變更與涉屬開館時使用安全、維護管理等必要施作工項。美術館人員已於 113 年底進駐，圖書館人員 114 年 4 月進駐並開始辦理圖書上架，美術館於 7 月份開始辦理策展作業。 三、巨蛋：113 年 3 月開工，截至 114 年 5 月底施工進度約 5.82%，預計 119 年完工，為市民提供更多元的活動空間，並提升台中的國際地位與城市形象。
		經濟發展局	臺中國際會展中心一、二期工程已於 113 年 9 月底竣工，114 年 1 月主體工程完工、114 年 5 月底二期機電工程驗收完畢，刻正進行三方點交作業(OT 單位、經發局、建設局)，預計 6 月底完成點交。點交後將由 OT 單位中華民國

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			對外貿易發展協會進行室內裝修，目標 114 年 10 月搭配五金展試營運、114 年底正式開幕營運。
		文化局	市立美術館與市立圖書館總館將共同邀請市民朋友一同參與臺中綠美圖辦理多項開館暖身及亮點活動，預計於 10 月底試營運、12 月 13 日開幕啟用，開館活動將廣邀長官、國內外文化界、圖書館與美術館專業人士及媒體朋友共襄盛舉。
6	最後，感謝建設局團隊多年來的努力，推動東豐快、市政路延伸第 1 期、太平市民大道、甲埔大道、美樂地公園等，臺中多項重大建設即將陸續落成，大幅提升城市機能與國際能見度，未來可望全面展現臺中「文化城」、「經濟城」的城市特色，讓市民深感光榮。	建設局	一、建設局積極擘劃新闢道路，統計近六年以來，建設局共規劃推展 309 條道路、橋梁，長度超過 100 公里、規模超過 782 億元。 (一)東豐快速道路：第 3 標施工中，朝 115 年東勢至石岡段率先通車的目標努力。第 1 標隧道標 113 年 12 月 25 日開工，預計 114 年 8 月進洞開挖，朝著全線 118 年完工目標推動。第 2 標進行細部設計，戮力以今年辦理工程招標為目標進行。

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			(二)市政路延伸工程：第 1 標(工業區一路至安和路)已於 114 年 5 月 26 日通車。第 2 標(安和路至環中路三段)113 年 2 月開工，目前進度約 21%，以 115 年底完工為目標。 (三)太平市民大道第二期開闢工程：111 年 8 月 31 日完工通車。 (四)甲埔大道：111 年 1 月開工，預計 114 年底完工。 二、「美樂地計畫」是臺中實現宜居城市願景的重要拼圖，建設局已完成 227 座全齡共融的城市綠地與特色公園及 102 座陽光公廁，並提升至「美樂地計畫 3.0」，以推動城市涼感行動為目標，持續優化公園環境。 三、重大建設部分，說明如下： (一)臺中國際會展中心：東側展館已完工，並於 114 年 5 月 29 日由經發局接管管理。 (二)綠美圖：主體工程 113 年 6 月完工，並取得使用執照。特殊裝修工

臺中市政府第 673 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 05 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			程收尾中，目前辦理妹島團隊提案變更與涉屬開館時使用安全、維護管理等必要施作工項。美術館人員已於 113 年底進駐，圖書館人員 114 年 4 月進駐並開始辦理圖書上架，美術館於 7 月份開始辦理策展作業。 (三)巨蛋：113 年 3 月開工，截至 114 年 5 月底施工進度約 5.82%，預計 119 年完工，為市民提供更多元的活動空間，並提升台中的國際地位與城市形象。

貳、府列管標案辦理情形

臺中市政府 114 年 05 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.06.9

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
114 年 05 月	532 件(91.25%)	26 件(4.46%)	1 件(0.17%)	4 件(0.69%)	20 件(3.43%)	583 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	57 件(89.06%)	3 件(4.69%)	1 件(1.56%)	0 件(0.00%)	3 件(4.69%)	64 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因辦理第二次契約變更程序，目前停工中。目前已完成議價，於 114 年 6 月 3 日召開復工會議。
2	108DD00310	教育局/國民小學/大德國小	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	97,200	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收 j 完成，續辦結算作業中
4	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新	164,201	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建工程					已辦理完成。
5	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、本工程綠建築標章申請等級評定為銅級案已通過。 二、本工程進入保固期，申請解除列管。
6	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	92	95	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.辦理消防設備場勘。 2.辦理無障礙設施場勘。
7	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算資料彙整討論中
8	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	93	91	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度 92.74%，實際進度 90.19%，工作項目：消防管 施作 待第二次變更設計經費核定後，後續剩餘工項方可施作
9	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 無障礙複檢缺失改善已通過，準備使照資料送審。
10	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 114年5月13日中市教工字第11400351011號函文完成工程結算
11	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1.本案第一期工程4/2與拓邦營造股份有限公司點交完畢，業已於4/9交付各門鑰匙。 2.使照取得前之無障礙審查，已於4/29(二)到校現勘，部分修正送審中 3.「臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程」申請綠建築標章，待核定中及內裝充實設備。
12	110DD00 357	教育局/國民中學/四張犁國中	臺中市立四張犁國民中學非營利幼兒園-新	81,565	100	100	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建公共化幼兒園園舍工程					已辦理完成。
13	111DD00004	教育局/國民小學/大甲區文昌國小	臺中市大甲區文昌國民小學活動中心興建工程	70,696	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
14	111DD00046	教育局/國民小學/岸裡國小	岸裡國小專科教室興建工程	64,893	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 3/31 取得使用執照，建物保存登記作業進行中。
15	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業於 113 年 10 月 18 日申報竣工 114 年 1 月 2 日複驗完成。 訂於 114 年 2 月 6 日正式驗收。 114 年 3 月 7 日改善完成 114 年 3 月 26 正驗複驗完成 114 年 3 月 26 正驗複驗完成 114 年 4 月 7-9 日完成消防.機電... 等教育訓練 申請使用執照中
16	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已辦理驗收，5/16 正式驗收複驗完畢，驗收通過。
17	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	93	93	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 教室內吊扇施作、明架天花施作、警衛室外牆漆施作、大門鋼樑施作、廁所導擺施作
18	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	80	88	8	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理中。
19	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 預計 114/06/09 辦理土建工程初驗複驗 進行請領使照(缺失改善中)
20	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下	163,406	61	70	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			停車場興建工程					1.地下室板模建置 2.一樓地面板模建置一樓牆面鋼筋
21	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	84	95	11	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 114年5月5日工程驗收合格
22	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	89	92	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1.化糞池埋設 2.室內地磚貼作 3.屋頂隔熱專貼作 4.機電施作 5.室內人造石安裝 6.抵石子施作
23	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	93	94	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工
24	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	59	68	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.3F柱牆模板組立 2.3F柱牆鋼筋綁紮&水電配管 3.3F柱牆封模組立，4FL梁底模板鋪設 4.4FL鋼筋綁紮&水電配管 5.4FL4000PSI預拌混凝土搗築 6.雨水積磚施作
25	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 待臺中市政府都發局核發建造執照後辦理開工事宜。
26	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	79	85	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年5月29日止，累計實際施工進度74.69%
27	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	55	58	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 目前地基開挖中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 1 月 17 日開工
29	112DD00 277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	84	87	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 4 月 2 日都市審查會，4 月 9 日監造會議，4 月 11 日提送第一次變更設計協調會議，4 月 16 日工務會議，4 月 21 日工程施工查核會議及監造會議，4 月 25 日教育局局長視察工程，4 月 30 日工務會議。
30	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	72	79	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工概況： 1. A 棟 2F 清水磚施作 2. A 棟 3F~RF 外牆泥作粉光 3. A 棟 3F 露臺隔熱板、濾水布及鋼線網鋪設 4. B 棟 2F 抵石子施作 5. B 棟 2F 廁所吊管安裝 6. B 棟屋頂隔熱板、濾水布及鋼線網鋪設
31	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	82	74	-8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 因要徑作業木構架修復工程、結構補強工程辦理變更設計無法備料及施工，已於 5/9 申請停工。
32	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	59	4	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. 1F 版鋼筋混凝土施工作業 2. 1F 版水電配管施工作業 3. 土方施工作業
33	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。目前進行基礎土方開挖、基礎底澆置、基礎鋼筋組立中
34	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/2 混凝土工程檢查：外牆(F-8)柱下端部混凝土表面有蜂窩現象。114.5.6 改善並追蹤結案。5/6 1F 柱牆機電配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								施工查驗、5/8 1F 牆鋼筋施工查驗、5/8 汛期防災減災檢查、5/13 第八次監造會議、5/15 1F 牆鋼筋施工督導、5/16 1F 舞台 4000PSI 混凝土材料抗壓試驗 28 天(3 顆)、5/28 第九次監造會議。
35	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 12 日召開細部設計審議小組會議
36	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	56	61	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 SRC 鋼柱安裝、基礎地樑導築
37	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	40	65	25	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 一、舞台區鋼筋及模板施作。 二、舞台延伸區及斜坡道鋼筋、模板施作、混凝土澆置及粉光。 三、施工架組立。
38	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	25	40	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114/05/22 契約開工 工務所搭建 工程圍籬搭設
39	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	56	56	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 既有植栽疏枝及斷根、植栽移植
40	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	63	65	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 (一) 工地現場-R1F 梁板混凝土澆置完成及養護、R2 梁板放樣及植栽樹木移植後 養護等相關作業。 (二) 鋼結構工程廠製中。 (二)文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
41	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	72	74	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. B1F~3F 內部泥作打底粉光、2F 及 3F 油漆批土、1F~2F 牆面隔熱砂漿打底。 2. 南棟外部泥作吊線及打底粉光、北棟外部泥作吊線。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 2F 及 3F 機電清出線盒及拉線、B1F 泵浦拉線、廁所馬桶安裝。 4. 全棟防火窗材料進場及安裝、3F 門窗框安裝及嵌縫。 5. 3F 窗框及廁所防水施作、屋頂角隅防水施作。
42	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	74	74	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 鋁門窗、屋頂鋼構廠製加工、東側走廊地樑灌漿
43	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基礎開挖，地質改良施作
44	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	58	58	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 筏式基礎鋼筋綁紮
45	113DD00143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	67	68	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 鋼結構加工、鋁門窗進場、舞台區施作、衛浴設備安裝。
46	113DD00166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	64	9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 2F 柱牆機水電配管；2. 2F 柱牆模板組立；3. PFL 梁版模板組立；4. 2F 柱牆鋼筋組立；5. 2F 內、外部施工架搭設。
47	113DD00171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	64	69	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前已完成 4FL 樑版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、水電工程-3FL 版配管、3F 柱鋼筋綁紮、模板組立、水電工程-3F 柱面配管
48	113DD00192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4/24 已完成工程決標
49	113DD00198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 進行舊文化樓拆除工作。
50	113DD00212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	61	62	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 模板組立、水溝灌漿

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
51	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建工程	86,275	67	70	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 走廊, 入口鋼構吊裝 2. 屋頂泛水施作
52	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	68	70	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 MF 樓板混凝土養護、MF 柱牆放樣及拆模、MF 鋼筋升柱、鷹架升架
53	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 臨時工務所施作。
54	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 AD 棟拆除及基礎開挖
55	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。
56	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建築執照申請中
57	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	40	60	20	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)甲種圍籬、工務所施作。(2)樹木移植。(3)整地。
58	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	56	63	7	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、土方回填夯實 二、1FL 水電配管作業 三、1FL 鋼筋綁紮組立 四、1FL 地坪側模組 五、1FL 混凝土澆置
59	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 假設工程： 工務所設置完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
60	114DD00003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	61	64	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 北側擋土牆第二階段鋼筋綁紮、南側進水箱牆身混凝土澆置、西側司令台基礎鋼筋綁紮
61	114DD00064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	57	58	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 基樁工程及排水涵管移置工程處理中
62	114DD00066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 開工前準備/斜坡道申請/移除路樹申請
63	114DD00068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.3.07 進行校園規劃審議會議,並送交修正報告書,114.3.25 進行審議小組會議,並報局,114.4.10 核定校園規劃報告書,114.5.15 完成建造申請掛號
64	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中市政府都市發展局於 114 年 5 月 29 日以中市都設字第 1140117306 號都市設計審議專案審議備查報告書,依序排入委員會議,實際開會地點及時間另依開會通知單辦理。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	59 件(90.77%)	2 件(3.08%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件(6.15%)	65 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考期程持續辦理
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	87	87	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆施作、橋面版施作、鋼梁組立
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中
7	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	82	93	11	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. G14~G19 螺栓鎖固、扭斷作業 2. G1~G19 鋼梁現場塗裝作業 3. P4~A2 左側人行道緣石模板組立作業 4. P3~P4 護欄、緣石整理、填縫膠作業 5. P4 維修平台欄杆、腳紙鈑安裝作業 6. P1、P4 伸縮縫處護欄模板組立作業 7. A2 延伸段護欄模板組立作業 8. P4 構台拆除作業 9. 橋面路燈穿線作業 10. P1 人行道滑鈑伸縮縫作業
10	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埤路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	89	92	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已復工, 施工中
11	111DF00 148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收合格，履約保證金已退，待結算
12	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	74	82	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
13	111DF00 263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收中
14	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	81	84	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標, 於 10 月 17 日訂約完成, 監造計畫已於 11 月 24 日核定, 已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議, 施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定, 於 1 月 31 日開工 實際進度：70.331% 施工項目： 第二單元第三階段 第一單元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								P12、P15 節塊 P13 工作車拆除 P16 擋土圍堰 P16、P17 沉箱 P18 沉箱假水牆打除 和美端 C 線 大肚端 G 線
15	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完工報竣
16	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收缺失改善完成，待排複驗
17	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
18	112AF00 089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
19	112AF00 104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
20	112CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	北屯區后庄路 789 巷(豐樂南一街至四平	279,000	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			路)計畫道路開闢工程					已辦理完成。
21	112CF00011	建設局/新建工程處/用地科	北捷區徵工程 12M-5 及 10M-3 計畫道路延伸聯外道路開闢工程	600,680	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
22	112CF00012	建設局/新建工程處/用地科	豐原三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程	160,400	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
23	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽辦移請公景工施作簡易綠美化事宜，並完成土地鑑界
24	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	60	70	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書內政部於 114 年 5 月 13 日二次退件，會議決議「保留再議」，並表示需針對本案拓寬目的公必性及神岡地區交通路網系統提出說明，後續與土木科討論擬稿後重送。
25	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	59	77	18	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案 4 月 15 日停工，台電公司辦理下地中，本案預計 7 月 1 日復工
26	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日新竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算
27	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	62	64	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 東大溪護岸擋土牆第三單元第四單元結構開挖。RT 側 DD 溝 R506~R507 牆身混凝土澆置。RT 側 DD 溝 R601~R604 第二單元牆身混凝土澆置。脊背橋 P1 橋墩 LT 側第三階開挖及木襯板填塞，P1 橋墩 RT 側第三階開挖，預力 I 梁場地整理，P2 帽樑鋼筋綁紮。管冪發進井全套管基樁施工。
28	112DF00210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	98,250	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	62	67	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
30	112DF00223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	95	92	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1k+040~1k+860 第二層路面鋪設
31	112DF00237	建設局/養護工程處/北屯工程隊	臺中市北區進化北路(中清路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	63,900	95	100	5	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
32	112DF00241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收缺失複驗中
33	112DF00246	建設局/新建工程處/土木工程科	南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路196號)	55,080	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收合格，續辦請款事宜
34	113AF00006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
35	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程已於114年4月30日決標，目前辦理工程契約訂約中
36	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
37	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	30	30	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 辦理招標及開標作業
38	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開	561,132	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人：36人，已取得同意：35人，同意協價面積比

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			關工程					例：99.9% 未辦繼承土地預計 114 年 7 月 15 日前完成移轉及發價
39	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路（第一標－公老坪山隧道段工程）	5,763,420	55	56	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
40	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	86	31	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中
41	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預算書圖核定，待公開閱覽及上網
42	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期（環中路二段至西林巷）	220,500	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計作業中
43	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬工程	76,393	67	70	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 階段因管線單位進場，於 114 年 4 月 10 日停工，預計 114 年 7 月中旬復工。 第 2 階段因開挖後發現中華電信管線，於 114 年 5 月 1 日停工，預計 114 年 6 月底復工。
44	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	59	73	14	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 履約中
45	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路（崇德路至北屯路）道路、共桿建置及人行道改善工程（北屯國小）	70,000	55	56	1	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 履約中
46	113DF00168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三	69,000	60	72	12	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			國小、新民高中)					
47	113DF00169	建設局/養護工程處/北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程	80,290	30	30	0	流廢標次數：9次 期程修改次數：1次 刻正辦理訂約中
48	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	56	1	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
49	113DF00171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	75	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	61	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
51	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	57	58	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝等結構物及滯洪池
52	113DF00201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	62	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
53	113DF00218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	77	77	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
54	113DF00224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工前置作業
55	114AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
56	114AF00056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)					
57	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
58	114AF00078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標中
59	114AF00083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已決標，刻正簽訂契約中
60	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
61	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約簽訂中
62	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工程	63,827	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 27 日召開協價會
63	114CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收 15M-22 道路開闢工程(用地費)	85,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 3 月 11 日召開第二次公聽會
64	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程	471,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚缺 7000 千元，找尋經費中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
65	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年4月30日決標，目前辦理簽約程序中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	16 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	16 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00026	捷工局/機電工程科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
2	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	661,361	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案正驗已通過。
3	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	77	80	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 B區人工平台1~3階吊裝組立、D區人工平台4階支撐架吊裝組立、1F歷史文化區模板組立、A、B、C區 B1F 排水吊管及消防幹管.支管施作
4	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	55	55	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 1.工務所設施整備 2.工區環境整理 3.安衛設備整備 4.防汛演練

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 工務所室內裝修及配管配線、戶外地坪鋼筋模板施作及澆置粉光、辦公設備整備。 2. 圍籬電子看板安裝。 3. 20 呎貨櫃式臨時廁所地坪及衛生設備安裝。 4. 安全走廊施作。 5. 施工圍籬綠美化(圍籬帆布及植栽)。 6. 既有鋪面(網球場地坪)打除運棄。 7. 114/5/19 開工動土典禮。
6	113AG00063	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 5 月 23 日核定期末報告書。
7	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 付款進度：
8	114AG00052	交通局/公共運輸科/	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、114 年 5 月 13 日開標，1 家廠商投標(康和資訊系統股份有限公司)。 二、114 年 5 月 28 日召開本案採購評選會。
9	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 5 月 6 日提送工作執行計畫書，刻正審查中。
10	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	0	20	20	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，第一次 114 年 2 月 10 日上網招標，114 年 3 月 12 日開標流標。調整採購預算為 967,042,625，第二次已於 114 年 3 月 27 日上網公告，4 月 22 日開標資格標，5 月 1 日召開採購評選委員會會議，5 月 9 日議價決標。 2. 已於 114 年 5 月 19 日召開啟始會議，預定 8 月初提送

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								設計期中報告。
11	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 4 月 2 日上網公告，114 年 4 月 29 日開標，114 年 5 月 7 日召開評選委員會，114 年 5 月 16 日決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。
12	114BG01003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.4.10 上網公告，114.5.6 開標，114.5.14 辦理評選作業，114.5.20 決標，114.5.28 召開啟始會議。
13	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
14	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
15	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案預計 5 月 27 日工程開標
16	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	10	25	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 月 2 日已完成簽約，廠商 5 月 22 日提交履約保證金連帶保證書，刻正審查中。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	31 件(96.87%)	1 件(3.13%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	32 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	93	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程) 明挖管線 ϕ 300mm：1776m/1694.1m 推進管線 ϕ 400mm：1076m/1231.5m(用戶接管工程)前巷連接管：8217.99m/8178.2m 後巷連接管：7136.58m/3150.5m 用戶接管：4610戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458 戶 本案已於 114.5.2 因變更設計尚未完成故停工中
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	83	93	10	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021 戶(4 變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：526m (3) 接管戶數：88 戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	91	92	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 明挖： 工區(1)：路證編號 114H00104：宜欣三街 12Aa049-2a~12Aa049-2b 200mm 施作 工區(2)：中山路三段 81 巷 12Aa072-5-6~12Aa072-5-7 後巷 200mm 施作
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	84	83	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 4336m/5048.6m；推進 336m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4084m/4949.7m；推進 234m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3039m/3576.95m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3039m/5576.7m；推進465m/668.9m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	59	69	10	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (管線工程) 明挖管線 ϕ 300mm：933m/446.99m 推進管線 ϕ 400mm：500m/445.52m (用戶接管工程) 管線總長：11947m/4241.19m 用戶接管：4,439戶/817戶
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A 標細設修正中
14	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	92	95	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 竣工驗收準備
15	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	74	74	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 112年：200戶/115戶 113年：1200戶/1202戶 114年：1800戶/391戶 前巷：3083戶/956戶 後巷：2500戶/749戶 (管線工程) 推進 ϕ 400mm：623m/累計632m 推進 ϕ 400mm加厚：62m/累計62m 明挖 ϕ 300mmPVC管：1402m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC管：8186m/累計5812.01m 明挖(側後巷) ϕ 200mmPVC管：7696m/累計939.97m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	111DD01056	水利局/污水設 施科/	臺中市谷關污水下水 道系統興建工程(含三 年試運轉)	145,450	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度 1125m，已於 113 年 6 月 30 日前辦理道路刨鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數 55 戶。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，錨拉設工程 8 支已完成，降挖工程及 PC 大底工程及第三深層灌漿作業皆已完成，刻正辦理水資中心 1 結構體工程。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝，刻正辦理設備試車。 8. 分校巷刨鋪作業已於 113 年 8 月 30 日完成，後續俟東關路一段道路污水系統管線工程完成後，辦理用戶接管工程，目前已接 36 戶。 9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，已完成污水管線埋設及道路鋪設及標線，刻正辦理公路局道路驗收事宜。
17	111DD01061	水利局/雨水下 水道工程科/	臺中市梧棲區大智路 二段雨水下水道後續 改善工程	184,000	89	98	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程結算辦理中
18	112BD01024	水利局/污水工 程科/	臺中市福田一街、大 智路等污水分支管網 暨用戶接管工程委託 設計監造技術服務	84,934	40	80	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 25 日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於 113 年 11 月 29 日報國土署下水道工程分署審查，分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。 114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。 114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。
19	112DD01022	水利局/污水營 運科/	水湳經貿園區(敦化 路延伸段)污水下水	59,729	93	95	2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			道銜接工程					辦理工程結算作業。
20	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	68	72	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：6419.15m (3) 接管戶數：2404 戶
21	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	64	83	19	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、工程施作總項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)短管推進 Ø400mm：102m/108.45m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m:3 處/3 處 明挖埋設 Ø300mm :442m/0m 用戶接管工程： 道路段明挖埋設 Ø200mm :6,131m/1850m 側後巷明挖埋設 Ø200mm：3640m/30m (2)累計已接管戶數:227 戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113 年 3 月~113 年 8 月已接管戶數:227 戶
22	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)	297,900	67	67	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 瀋陽公園揚水站工作井立坑
23	113AD01032	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 水位計建置已建置完成，目前辦理監測作業中。
24	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管工程(1)設計及監造委託技術服務					1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 已於 113/8/28 辦理基本設計審查會 6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局，尚待委員覆核單 7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理署，國土管理署於 114/1/2 退文，修正中 8. 已於 114.2 發文國土管理署、114.4.11 基本設計核定 9. 本案已於 114.5.8 發文顧問公司啟動細部設計
25	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	56	61	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：26.5m(累計 157.5m) (2) 推進 400 加厚：45m(累計 53.5m) (3) 推進 600mm：83.5m(累計 239m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：366m(累計 1,309m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：0 戶
26	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	57	61	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。
27	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三	375,000	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 試水作業 2. 推進作業 3. 明挖作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)					
28	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已訂於1月7日開標、3月11日辦理審查，3月25日由健堡營造有限公司得標，預計於6月16日開工
29	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	62	63	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 本工程於114年1月7日前完成開工申報，本月施作漁筏泊區清淤作業截至5月底約清淤6,500立方公尺土方量，及施作北堤外定砂拋石護岸第1層。
30	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	40	56	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.工程告示牌已完成，餘廠商備料中。
31	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114/4/8決標，訂約中
32	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程已於114年5月15日訂約完成，訂於6月2日開工。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	67	67	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	55	55	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	52 件(78.78%)	13 件(19.70%)	0 件(0.00%)	1 件(1.52%)	0 件(0.00%)	66 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月2日起辦理點交作業及教育訓練，目前已完成財產設備點交作業，另有三大缺失部分(系統測試、滲漏水、門鎖五金)截至114年5月7日均已改善完成，經OT單位確認尚餘3樁門鎖五金無法上鎖，5月12日鎖心更換完成。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 驗收
3	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	81	81	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 鋼構、抵石子、管道間、天花板施作、1F電氣拉線、1F送風機排水配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 綠美圖初驗已於113年9月27日完成，正驗初驗程序已於113年11月29日起辦理完成，刻正辦理正驗複驗程序。
5	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：5次 全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪面工程及室內櫥櫃安裝工程
6	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	100	98	-2	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 已於3月完成結算變更議約，已於4月29日完成正驗，預計6月底前完成結算。
7	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 結算
8	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年5月13、19日東區協園好宅拍攝環景照片(店鋪、生活學校)。
9	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 綠建築標章申請中
10	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	82	82	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年12月22日開工，工程截至114年5月31日止：預計進度67%，實際進度68.256%，目前已完成RF頂版，刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(門窗組立、打底粉刷)。
11	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	85	83	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. D棟天然氣施作 2. A棟8~10F室內粉光、A棟屋凸水箱磁磚貼飾 3. #8電梯取得合格證 4. D棟3~5F鋁包板施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	85	80	-5	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年05月31日止；目前進行全區RF-3F泥作打底收尾、3F-5F TYPE A 輕隔間雙面封版、6F-10F 輕隔間 TYPE C 岩棉填塞及封版、外牆磁磚貼作、北棟屋突水箱試水、陽、花台防水施作、北棟電梯施作。
13	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	92	93	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 1. A棟1F外牆塗料收尾。 2. A棟1F帷幕蓋板安裝 3. B棟1-2樓帷幕玻璃安裝 4. 管理室斜坡道施作 5. 地下室梯廳天花板施作。 6. B棟1樓施工架拆除。 7. 風雨走廊C形槽修飾安裝。
14	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至113年12月10日止，預定進度100%，實際進度100%。 (2)已於4月11日驗收完成。
15	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 設計：(1)五管審查/台電：5/21修改完成後送複審。消防：配合第3次變更設計於4/25重新送審，5/6已通過。 (2)建照第3次變更設計：5/27已核准。2. 施工項目： (1)1F~2F輕隔間施作。(2)10F-14F內牆面油漆施作。 (3)1F-4F外牆塗料施作。(4)A棟R1F隔熱磚施作。(5)1F景觀施作。(6)1F-2F門窗框施作。(7)2F-R1F玻璃安裝。 (8)A棟施工架落架。(9)風洞挑空區障板天花板施作。 (10)AB梯廳2F-B3F天花板施作。(11)A梯、C梯樓梯磚施作。(12)A棟R1F景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤施作。(13)1F、2F廁所防水施作。(14)2F露台防水毯施作。(15)B3F EPOXY施作。(16)機車停車場施作。(17)地下室鐵捲門施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等4案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新BIM模型。
17	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度 3.38%，實際進度 5.28% (1)加深區土方開挖(契約數量 624,790m3, 累計完成 575,770m3) (2)施工構台施作(契約數量 5,785m2, 累計完成 3,955m2) (3)大底結構PC(契約數量 2,946m2, 累計完成 1,595m2)
18	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 整體系統測試運轉報告廠商於114年4月21日提送，空調TAB及CX報告書已於114年4月15日審退，廠商已於114年5月20日提送報告書(含空調夏季模式報告書)，114年5月23日完成正驗複驗。
19	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 刻正辦理綠建築及智慧建築標章。
20	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 正式驗收。
21	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	94	94	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 設計：(1)五管審查/台電：5/21 修改完成後送複審。消防：配合第3次變更設計於4/25 重新送審，5/6 已通過。 (2) 建照第3次變更設計：5/27 已核准。2. 施工項目： (1)1F~2F 輕隔間施作。(2)10F~14F 內牆面油漆施作。 (3)1F~4F 外牆塗料施作。(4)A棟R1F 隔熱磚施作。(5)1F 景觀施作。(6)1F~2F 門窗框施作。(7)2F~R1F 玻璃安裝。 (8)A棟施工架落架。(9)風洞挑空區障板天花板施作。 (10)AB梯廳2F~B3F 天花板施作。(11)A梯、C梯樓梯磚施

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								作。(12)A棟R1F景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤施作。(13)1F、2F廁所防水施作。(14)2F露台防水毯施作。(15)B3F EPOXY施作。(16)機車停車場施作。(17)地下室鐵捲門施作。
22	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 2.工地施工項目為中央區降挖到GL-14.5)，支撐施工GL-6.2)第二層施工構台施作。 3.截至114年5月26日預定進度4.65%，實際進度(施工進度)7.06%。
23	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	87	89	2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1.室內壁磚施作。2.天花板施作。3.PVC地毯施作。4.B2F環氧樹脂地坪施作。5.景觀整地、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置。6.土方回土、整地。7.水電各樓層幹線佈線、外管路配管、消防緊急照明燈安裝、箱體配線、弱電箱體配線。8. RF空調主機配管。9.環境整理。
24	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	78	77	-1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中[土建：主球場第一區4F牆面模板組立及施工架搭設、北側看台2F階梯放樣吊線灰誌施作、主球場東車道出口模板組立；水電：主球場B1F弱電線槽雷射定位及鎖固、4F牆面弱電、插座配管跟進、4F廁所給水管牆面預埋配管、主看台(X11~X15)挑高區照明配管佈線、東側車道截水溝排水套管放樣、主球場B1F防泡沫配管]
25	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦況： (1)施工進度：截至113年12月10日止，預定進度100%，實際進度100%。 (2)已於4月11日驗收完成，並於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理第一次點交(土建、空調及游泳池設備)，於114年5月15日辦理機電工程點交，訂於5月27日辦理景觀工程點交。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	80	83	3	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 截至114年5月25日，預定進度68.94%，實際進度69.70%，超前0.76%，目前施工內容為2F空調施作、3F梯廳泥作打底、3F走廊泥作打底及磁磚鋪貼。
27	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於5/21完成里民活動中心點交作業、外線施工中
28	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	78	83	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 弱電線槽施作、金屬屋頂版施作、配電盤電線施作
29	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	95	85	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 施工項目：全區細清、全區輕隔間施作、全區輕隔間水電配管、全區輕隔間批土油漆、全區電梯安裝、全區空調及滑冰場風管吊裝、全區空調電管配管、1F泳池及相關附屬設施進場及配管、1F泳池不銹鋼池體施作、B1F滑冰場冰層配管施作、景觀陰井埋設及排水溝施作、全區地磚鋪設、全區鋁格柵安裝、全區電動捲門安裝。
30	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	78	75	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 機電工程-配管、配電、景觀工程-東側溝壁施工、建築外圍側溝
31	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	89	93	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 環境整理、景觀工程（泥作、抵石子）
32	110DG00 034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	85	86	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 第2區東側金屬外牆二次構件放樣施作，東側雨遮包板砂利康施作，1F北側月台區地坪石材施作。 2. 第3區西側擴張網施作、金屬外牆構件放樣，南側金屬外牆二、三次構件店施做，西側控制箱基礎座定位，南側號誌及路燈基礎開挖，大客車車道二、三護欄仿石漆施作，1F北側大客車車道（一）下方增築版防水施作。 3. 全區C、D區太陽能板片安裝，4F大廳天花板封版、金屬天花板骨架施作及室內區地磚施作，3-4F廁所天花板骨

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								架組立，1F 室內區天花板骨架組立、室內區天花板障板施作、室外區骨架組立、廁所壁磚施作及進氣管道牆面粉刷。 4. 全區 R1F 空調監控佈線及泵浦動力監控配管，4F 空調保溫施作，3F 空調電結線延伸及大客車車道撒水配管，2F、3F 消防設備安裝，1F 東側鋁包板配管及西側燈箱電源結線，B2F 甲梯管道間消防電配管，B3F 衛生設備安裝，B3F、B2F 行動通訊、停管佈線。 5. 工區臨時抽排水作業施作。
33	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 12 月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。
34	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	89	89	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 114 年 5 月 26 日施工內容為第二停車場整地、碎石級配、神主牌位櫃組立、太陽能支架安裝、接地埋設。
35	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	90	91	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A1 水溝模板組立、油漆施工、台電受電室前抵石子、滯洪池人行道回填、戶外欄杆施工、弱電配線、台電受電室人孔安裝
36	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	56	57	1	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 5.835%(+2.425%)，施工中[施工構台大小梁安裝及覆工鈑鋪設作業]。
37	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	59	63	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 土方開挖出土已於 114.05.02 完成。 2. 目前工程進度為:FS 版/地梁/基礎柱鋼筋進場施作綁紮及澆置。 3. 114 年度公共工程品質督導會議已於 114.05.27 辦理。
38	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二. 工地施工項目為土方開挖。截至 114 年 5 月 29 日預定進度 4.26%, 實際進度(施工進度)7.09%。
39	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 一、5 月 8 日及 5 月 22 日辦理 2 次複驗，仍有 2 項缺失未符合本分局需求。 二、限期廠商 6 月 5 日改善完成，預訂 6 月 5 日第 3 次複驗。
40	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 5 月 26 日取得使用執照
41	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	88	90	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 開關箱接線施作 2. 室內天花板施作 3. A 梯抵石子施作 4. 緣石透水磚施作(要徑) 5. 扶手安裝(要徑) 6. 防火門安裝(要徑) 7. 汙水管施作(要徑) 8. 廁所設備安裝 9. 室內油漆施作 10. 輕隔間施作 11. 圍籬拆除(要徑) 12. 貨櫃吊離(要徑) 13. 申請使照(要徑) 14. 機電設備安裝施作 15. 防火填塞(要徑) 16. 無障礙標示安裝 17. 標線施作(要徑) 18. 內部整理(要徑) 19. 卡扣地板施作 20. 門口木紋磚施作 21. 混凝土磚收尾施作 22. 無障礙標示安裝(要徑) 23. 興建誌及銘牌安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								24. 內外部環境整理
42	112DF00 261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	95	91	-4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
43	112DG00 011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	55	56	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 工務所室內裝修及配管配線、戶外地坪鋼筋模板施作及澆置粉光、辦公設備整備。 2. 圍籬電子看板安裝。 3. 20 呎貨櫃式臨時廁所地坪及衛生設備安裝。 4. 安全走廊施作。 5. 施工圍籬綠美化(圍籬帆布及植栽)。 6. 既有鋪面(網球場地坪)打除運棄。 7. 114/5/19 開工動土典禮。
44	112DH00 002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	71	72	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.5.22(BIM 月會)、114.5.29 施工查核小組查核
45	112DH00 003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	57	57	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 A 區第三層水平支撐施作、B 區出土作業、安全觀測作業。
46	112DM00 002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本分局 114 年 4 月 28 日上午 8 時 30 分辦理初驗，發現土木、機電等共 30 項缺失，並限廠商於 5 月 27 日前改善完成。廠商已於 5 月 22 日完成缺失改善並發函監造單位審核，待監造審核合格後，本組依規定辦理復驗事宜。
47	112DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	58	59	1	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行朝陽街 1、3 號棟之基礎、地坪修復工程(含土台、大引、打火梁)等作業。
48	112DQ00 014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	93	93	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 1-3F 暗架天花板批土油漆 2. 1-3F 廁所暗架天花板封版 3. 1-3F 廁所天花板油漆 4. 挑空區格柵天花板安裝 5. 1-3F 廁所導擺安裝 6. 1-3F 廁所設備安裝 7. 2-3F 地坪 自平泥施作 8. 1-3F 天花板燈具安裝 9. 鋼梯防火漆噴塗 10. 防煙垂壁 安裝 11. 景觀花台打底抵石子 12. 景觀管線開挖配管 13. 景觀 回填整地
49	113D718 023	豐原公所/農業 及建設課/	臺中市豐原區豐西里 多功能活動中心興建 工程(含家庭福利服務 中心及托嬰中心室內 裝修)(第一次修正)	56,699	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開 第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設 工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7 臨 時電設置完成，5/28 臨時水路證核准。 建造執照變更辦理歷程：5/2 建照變更審查都發局尚有意 見需修正。 開工勘驗部分：5/21 都發局申報開工，5/21 申報勘驗需補 件。
50	113DE01 009	運動局/運動設 施科/	臺中市自由車場整建 工程	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理開工、水療機定位、廂型冷氣拆除
51	113DF00 092	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市北屯區第 28 公 墓新建納骨塔工程	754,224	61	63	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基礎版施工
52	113DF00 193	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中綠美園特殊裝修 及設備工程第三標	102,010	87	86	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中，預定進度：100%，實際進度：95%
53	113DF00 222	建設局/建築工 程管理科/	臺中市大龍樂活運動 館興建工程	322,500	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託規劃設計監造服務標採購案 114 年 2 月 4 日決標， 114 年 2 月 8 日簽約，114 年 4 月 22 日基設核定，目前細 部設計中。
54	113DH00 001	都發局/住宅發 展工程處/工程	臺中市東區台中公園 二期好宅興建工程	242,000	58	56	-2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						土方開挖，擋土柱施作
55	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 豬事圓滿好宅於 114 年 5 月 22 日申報開工。
56	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
57	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擋土作業，雜項執照作業項目完成
58	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 北屯區巨蛋二期好宅於 113 年 6 月 18 日訂約，廠商已於 113 年 7 月 18 日提交基本設計成果資料排會審查，已於 113 年 9 月 5 日辦理基設審查，廠商提交基設報告書並於 9 月 27 日核定在案，113 年 12 月 24 都審審定，114 年 1 月 20 日取得建照，並業餘 114 年 2 月 24 日開工，目前進行地下室開挖及擋土工程。
59	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. C、D、E、F 區拆除作業，工地雜項拆除清理 2. 屋瓦及磚牆拆除 3. 廢棄物清運 4. 全區高程測量
60	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	64	64	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 理圖書館天花板骨料作業、空調室內配管線及主機吊機作業，2-3F 天花板油漆噴塗作業、牆面油漆批土作業，停車場還書亭 1FL 版混凝土澆置、1F 結構體作業。
61	114AF00080	建設局/建築工程管理科/	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案專案管理勞務標 114 年 4 月 22 日決標，5 月 5 日簽約，5 月 7 日提出服務實施計畫書，目前規劃中。
62	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	57	56	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						消防管拆除
63	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程委託規劃設計監造技術服務	51,435	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計單位於 114 年 5 月 7 日再次提送修正書圖，於 114 年 5 月 19 日會畢，114 年 5 月 21 日基本設計核定作業，設計單位於 114 年 5 月 22 日提送細部設計，預計 114 年 6 月 2 日召開第一次細部設計審查會。
64	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	0	40	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 5 月 28 日已決標
65	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 初步規劃
66	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114 年 4 月 18 日完成決標，依契約工項刻正執行第一階段整廠設計規劃作業（90 天），並於 5 月 16 日召開 5 月份月會檢討辦理進度。
2	112DD01 066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	73	73	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施作港埠路推進坑立坑作業、揚水站機電安裝
3	114AP00 018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規範履約。
4	114DD01 041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/13 工程決標，工程訂約及前置作業中

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(90.91%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF00 253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境	58,237	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 4 月 2 日辦理正驗，驗收缺失項目 114 年 4 月 30 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			等設施改善統包工程					辦理複驗完成，尾款付款中。
2	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
3	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
4	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	60	61	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 擋土牆鋼筋綁紮中
5	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
6	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
8	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
9	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
10	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114 年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 同意備查設計成果報告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	114DF00081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	57	58	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 月 2 日第 3 次工程督導(科長) 5 月 7 日第 4 次工程督導(承辦) 5 月 22 日第 5 次工程督導(承辦)、交通局會勘-特色行人號誌設置位置 5 月 26 日後續擴充議價 5 月 29 日處長視察

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	71	75	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114 年 5 月 30 日止預定進度 51.81%、實際進度 52.60%，目前辦理：1. 新木構件加工及抽換構件落架組立(護龍屏堵板、過水門廊屋桁、二進夾層板)。 2. 保留木構件修補(二進及左右內護龍)。 3. 牆基整修。 4. 屋面椽條及封簷板。 5. 屋面苫背覆土及出紋磚整修新砌。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. 屋面防水。 7. 屋脊整修及新作。 8. 外牆清洗檢修。 9. 泥塑剪黏整修。 10. 水電管線配設。
3	112DJ00032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 1 月 14 日開始驗收並於 1 月 21 日驗收完成，廠商先於 1 月 20 日提送決算資料，監造單位於 1 月 21 日退回修正，廠商 3 月 14 日提送修正資料予監造單位審核，監造單位 4 月 9 日轉送本局，因需修正請廠商 4 月 25 日提送修正，5 月 15 日核准決算資料及撥付工程款。
4	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	59	61	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：吊運設備工項、1F 基礎拆除、木構架檢修
5	113AJ00028	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2025 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	35,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 10/29 提送工作執行計畫書，11/5 審查通過，11/12 簽准同意撥付第一期款(1,200 萬)；廠商於 1/20 提送工作執行期中報告書，2/4 審查通過，2/13 簽准同意撥付第二期款(1,500 萬)。 2. 第 1 次後續擴充於 12/19 簽准，12/26 議價，決標金額新臺幣 1,956 萬元。第 1 次契約變更於 3/4 簽准，3/14 議價，決標金額新臺幣 454 萬 6,000 元。 3. 「2025 中臺灣元宵燈會」活動於 2/8-2/23 圓滿辦理完竣，4/22 辦理第 2 次場地點還。 4. 廠商於 5/7 檢送結案報告書，刻正簽辦結案驗收。
6	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源古宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 9 日已申報開工，並於 114 年 5 月 22 日召開第 1 次工務會議，預計 6 月 1 日辦理工區圍籬擴大範圍調整。
7	114AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/29 辦理事項簽准。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 110 年 2 月 22 日開工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00 003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1.5/5 提供第二次標售手冊(紙本)共 1000 份及海報 20 張
4	109DR00 002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本工程於 114 年 3 月 16 日申報完工，刻正辦理驗收程序中。
5	109DR00 003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	76	77	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 土方開挖、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置
6	110AR00 032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
7	113DR00 001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	56	57	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理區段徵收工程

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	289 件(93.53%)	4 件(1.29%)	0 件(0.00%)	3 件(0.97%)	13 件(4.21%)	309 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	101AF00 047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程業於 108 年 3 月 20 日開工，廠商(專管單位)業依契約規定指派專責相關人員進駐現場執行履約作業中。
2	104AE00 024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 廠商於 114 年 5 月 13 日提報 114 年 4 月份工作月報至本局備查，本局於 114 年 5 月 14 日備查。
3	105AG00 040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。
4	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114 年 5 月 8 日收到交通部審查捷運藍線延伸太平之書面意見，已函請顧問公司協助處理，儘速依審查意見修正報告書後再提送交通部審查。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	籍整理及土地分配專業服務案					1.得盈開發有限公司114年5月2日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年5月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理林登義地價更正案，彙整修正後受影響土地所有權人情形及對後續配地影響情形。
6	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度71.1%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。3、公開展覽：112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。4、審議階段：112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3月27日召開第4次專案小組。113年5月23日召開第5次專案小組。113年7月5日召開第6次專案小組。113年7月18日召開研商會議(計畫道路連通至臺74線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113年8月1日召開第7次專案小組。113年8月22日召開第8次專案小組。113年10月25日召開第9次專案小組。114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。
8	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 臺中市文化資產處於114年5月26日函知所提送之成果報告書審查須再修正，並需於6月13日前提報，廠商目前修正中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，預計 114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成，預計 114 年 6 月 13 日召開第 3 次市都委會。
10	108AE00051	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市精密機械科技創新園區三期申請設置計畫	48,460	98	40	-58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 5 月 6 日依規檢送 114 年 4 月份工作月報，本局 114 年 5 月 12 日存供備查。
11	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服务	16,380	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 有關東榮案，工程部分已於 111 年 5 月 31 日申報竣工，111 年 11 月 1 日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設計監造案已於 113 年 1 月 30 日驗收通過並完成結算，委託專管案已於 113 年 8 月 16 日驗收通過並完成結算。 有關潭興案，工程部分已於 112 年 2 月 10 日申報竣工，112 年 7 月 10 日正式啟用，工程結算作業已完成，委託設計監造案已於 113 年 10 月 14 日驗收通過，刻正辦理委託設計監造案結算付款作業。 舊社案已於 112 年 8 月 17 日申報竣工，113 年 7 月 8 日正式啟用，工程結算付款作業已完成，委託設計監造結算付款作業完成，刻正簽辦專案管理勞務驗收。
12	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 5 月 15 日召開市都委會專案小組第 18 次會議，114

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年 5 月 29 日函發會議紀錄。
13	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/3/6 召開市都委會專案小組第 12 次會議。
14	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 3.38%，實際進度 5.28% (1)加深區土方開挖(契約數量 624,790m3, 累計完成 575,770m3) (2)施工構台施作(契約數量 5,785m2, 累計完成 3,955m2) (3)大底結構 PC(契約數量 2,946m2, 累計完成 1,595m2)
15	108AP00 120	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務	11,000	85	70	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 108 年 8 月 30 日決標，9 月 11 日訂約。 2. 水土保持規劃書已於 11 月核定。 3. 興辦事業計畫於 3 月核定。 4. 水土保持計畫書已於 10 月份核定 5. 本局函送(7/27)開發計畫(使用分區變更)修正本予都發局審查。 6. 內政部來文-會商中央主管機關同意大肚掩埋場開發興辦。 7. 都發局辦理開發計畫審議程序(111 年 12 月 30 日召開第 2 次小組會議)。 8. 都發局於 112 年 1 月 6 日函文第 2 次小組會議紀錄。 9. 2 月份向測繪中心申請井仔頭密圖。 10. 廠商刻正依第 2 次小組會議意見修正計畫書。 11. 提送開發計畫書(修正版)予都發局審查。 12. 都發局於 1 月 22 日偕同本局向市長報告本案，擬提送大會審議。 13. 都發局訂於 3 月 27 日召開區域計畫委員會(開會通知)。 14. 3 月 27 日召開區域計畫委員會第 13 次會議，因本局變更開發目第，經主席裁示，退回小組，併請開發單位確定開發目定後，提送小組審查後再送大會審議。 15. 因變更開發目的，刻正辦理興辦事業計畫變更審查，另開發計畫部分，因事業計畫尚未申合通過，故都發局依規駁回。 16. 廠商已提送變更事業計畫予目的事業主管機關(本局)審查，興辦事業計畫變更已於 114 年 1 月 9 日初步審核符合相關規定，預計於 114 年 3 月 10 日前提送開發計畫(初稿本)至本局轉主管機關審查。 17. 已於 5/29 奉准終止契約，後續將依規辦理結算。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開內政部國土計畫審議會審議「臺中市國土功能分區圖（草案）」專案小組會議，刻正依會議決議修正相關法定書、圖。
17	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
18	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，後續配合秘書長行程繼續報告。
19	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案於 114 年 4 月 14 日將招商文件公開閱覽 10 日，於 114 年 5 月 6 日將公開閱覽意見處理結果資訊公開 10 日，依閱覽人陳述意見完成修正招商文件，已於 114 年 5 月 16 日辦理公告招商（100 日）。
20	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 71.1%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
21	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
22	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	段 3549 地號土地)承租案					本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
23	110AE00 042	經發局/工業科/ 工業科第四股	臺中市清水海風產業 園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 114 年 5 月 7 日檢送 114 年 4 月份工作月報，本局 114 年 5 月 12 日存供備查。 2. 113 年 7 月 10 日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續第二階段工作進行。 3. 113 年 10 月 30 日中興邀集海風里長及本局，辦理地方說明會拜訪海風段 89 號地主，以了解其不同意參與開發之想法，經溝通理解後擬再擇日拜訪其他地主，以取得最大開發共識。
24	110AG00 045	交通局/運輸設 施科/運輸設 施科第二股	水湳轉運中心新建工 程委託專案管理服務 (含後續擴充條款)	52,676	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
25	110AG00 060	交通局/運輸設 施科/運輸設 施科第二股	水湳轉運中心新建工 程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
26	110AH00 030	都發局/城鄉計 畫科/	新庄子蔗廊地區都市 計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 55. 114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。 56. 114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。 57. 114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58. 擬安排工作會議確認期末報告修正情形後召開審查會議，5 月工作月報將限期廠商提送會議資料(期末修正情形)。
27	110AH00 032	都發局/城鄉計 畫科/	公設通盤檢討細部計 畫擬定及市地重劃可 行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 114 年 3 月 24 日簽准分階段補送內政部書圖流程，114 年 4 月 7 日各專案檢送第一階段報部資料，114 年 4 月 30 日轉本府地政局可行性評估意見請規劃單位評估修正，114 年 6 月 12 日會同地政局及教育局向秘書長報告優先重劃整開及配合政策調整整開區內容。
28	110AH00 035	都發局/城鄉計 畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								廠商業於 114/1/7 提供修正後簡報、2/27 提供對照說明，已預定於 6 月底前召開跨機關協調會議。
29	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 烏日新榮和段(高鐵好宅)及北屯區同榮段(巨蛋 1 期好宅)評估計畫書及西屯區國安段 1 期全面進場
30	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送太平區永億段請款及北屯區同榮段(巨蛋 1 期好宅)評估計畫書
31	110AH00063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送北屯區同榮段(巨蛋 1 期好宅)評估計畫書及西屯區國安段 1 期全面進場、太平區永億段(長億好宅)請款
32	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,148 件(包租包管 374 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
33	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
34	110BG00002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線基本設計	680,000	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114..5.5 第 11 期計價驗收。 114.5.7 第 81 次專技協調會+月會 114.5.8 申撥軌道基金代辦經費 114.5.13 第 11 期估驗計價動支經費簽 114.5.21 第 82 專技協調會
35	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 月 14 日第 30 次監造會議，5 月 28 日第 31 次監造會議，5 月 29 日辦理第一次變更設計限制性招標議價。
36	111AD01036	水利局/防災中心/	111 年臺中市雨水下水道即時水情監測系	63,451	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			統建置計畫					已辦理完成。
37	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商於 114 年 5 月 12 日檢送臺中市精密機械科技創新園區二期開發計畫第二次環境影響差異分析報告」定稿本及「臺中市精密機械科技創新園區開發計畫第十一次環境影響差異分析報告稿本各 10 份。
38	111AG00051	交通局/公共運輸科/	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 112 年 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、本府於 114 年 5 月 6 日辦理第三次契約變更(主約)第四期款工作項目一完工報告驗收(前階段驗收)；114 年 5 月 22 日辦理第三次契約變更(主約)之第四期款工作項目二書面總驗收。 三、本府於 114 年 5 月 20 日辦理第二次後續擴充(第四次契約變更)第三期驗收(複驗)。 四、本府於 114 年 5 月 1 日發文請廠商補充第五次後續擴充(第七次契約變更)第一期 APP 介接規格書之點數及優惠管理功能介接內容)，廠商於 114 年 5 月 9 日提送修正版。
39	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 4 月勞務酬金 219,768 元，刻正辦理支付作業。
40	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 區第三層水平支撐施作、B 區出土作業、安全觀測作業。
41	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.5.22BIM 月會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	111A000 038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於 5 月 7 日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於 5 月 13 日提送 114 年 4 月履約管理月報（每月 15 日前）。 3. 依本局通知出席 5 月 14 日內部討論會議及 5 月 23 日第 18 次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
43	111AT00 030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：6 次 本案配合委員時間，已於 5/8 舉辦公共藝術鑑價會議。
44	111BD01 026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標 114/4/8 決標，訂約中。 第三分標細部設計中。
45	111BD01 034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水管道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。因配合中央政策「污水下水管道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計 114 年 12 月發包中華路第 1 標工程
46	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成
47	112A725007	梧棲公所/社會課/	113年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	12,684	40	100	60	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
48	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
49	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
51	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
52	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114 年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 4 月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計 8,711 件，代收金額為 17,383,312 元，代收手續費為 292,039(代收金額之 1.68%)，刻正辦理 4 月份手續費付款作業。
53	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。114 年 4 月廠商代收停車繳費單計 758,409 件，代收停車費金額 35,416,359 元，代收手續費為 3,170,927 元，刻正辦理 4 月份手續費付款作業。
54	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 於 114/6/3 召開系統期末審查會議
55	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案依契約進度辦理教育訓練及建築師測試中。
56	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送烏日區新榮和(烏日高鐵好宅)評估計畫書及樣品屋擺設資料
57	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提送北屯區同榮段(巨蛋 1 期好宅)評估計畫書及西屯區國安段 1 期全面進場、太平區永億段(長億好宅)請款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
58	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 114.5.5 局長室面報，結論修正後提起秘書長室面報。 114.5.14 廠商提供修正後資料，提案秘書室長面報 (114.5.15 簽奉局長核准)，訂於 114.7.2 秘書長室面報。
59	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨 周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (26)114/05/05 廠商檢送步行城市土管要點說明資料。 (27)114/05/08 函請廠商補充步行城市土管要點說明資料。 (28)114/05/20 廠商檢送步行城市土管要點補充說明資料。 (29)114/05/26 函請廠商將步行城市土管要點納入本案期末報告，另擇期辦理工作會議。
60	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際 好宅暨 區光正三期 好宅新建 程」委託 專案管理(含監造) 技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
61	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 114 年 5 月 26 日止媒合案件數共 2035 件。
62	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好 宅(肉品市場)暨北屯 區同榮二期好宅新建 工程」委託專案管理 (含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 豬事圓滿好宅於 114 年 5 月 22 日申報開工。
63	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
64	112AQ00077	文化局/視覺藝術科/視覺藝術科第一股	「臺中綠美圖新建工 程公共藝術設置計 畫」A 案	47,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 全案經 114 年 3 月 7 日簽奉府一層核可，將先行辦理結案，後續移請臺中市立美術館另案規劃續辦；A 案已完成序位 2 及序位 3 團隊之材料補助費核撥。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
65	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
66	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113 年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	45,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約履約中
67	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 113 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,276	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 進行外師日常考核生活管理 2. 進行外師訪視作業
68	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 113 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
69	113AD00064	教育局/國民小學/清水國小	臺中市 113 年度教育部校園網路優化補助實施計畫建置採購案	31,340	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 待臺中市政府教育局撥款到校辦理核銷。
70	113AD01006	水利局/水利養護工程科/	113 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算付款中。
71	113AD01008	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	24,400	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算付款中。
72	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案經審計部臺中市審計處 114 年 1 月 21 日審中市一字第 1140000402 號函請就審核事項，於文到 30 日內依附表格式逐項查填見復。業於 4/9 簽准回復審計處，並於 4/25 發函廠商限期於 5/9 繳納新台幣 1,373,000 元之懲罰性違約金。逾繳納期限尚未繳納，並以 114 年 5 月 21 日 114 炳字第 1140521001 號函送臺中市政府採購申訴審議委員會申請履約爭議調解。
73	113AD01011	水利局/污水設施科/	113 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景	27,700	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			觀維護管理工作(筏子溪等鄰近區域水淨場)					已辦理完成。
74	113AD01012	水利局/污水設施科/	113 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(柳川及軟埤仔溪)	21,300	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
75	113AD01014	水利局/污水營運科/	113 年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依彙辦單位意見修正後付款
76	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 5 次請款已撥付。
77	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)第 1 次後續擴充	33,751	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行水資中心代操作工作
78	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第 1 次後續擴充	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行操作維護作業
79	113AE00005	經發局/工業科/工業科第四股	113 年臺中市管產業園區景觀維護工作	18,330	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
80	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/9 辦理履約驗收審查會議、5/19 廠商提送修正報告、5/21 修正報告奉准請廠商請第 3 期款
81	113AE00009	經發局/商業科/商業科第一股	113 年度臺中購物節	53,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
82	113AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	113 年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、114/4/25 廠商提送上年度園區用水量申報資料

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2、114/4/25 廠商提送服務費用第 2 期款 3、114/4/29 廠商提送期末成果報告書 4、114/5/28 召開期末驗收審查會
83	113AE00 039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 114 年 5 月 8 日辦理臺中市低碳產業供應鏈示範計畫審查會議。2. 本案預計於 114 年 6 月 5 日辦理企業淨零推廣論壇。3. 廠商刻正辦理第二階段工作項目相關事宜。
84	113AE00 051	經發局/商業科/商業科第一股	113 年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兒獎計畫	16,789	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
85	113AE01 013	運動局/運動產業科/	113 年度臺中市太平區、梧棲區及石岡區兒童遊戲場環境設施改善財物採購案招標文件	12,613	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 3 月 26 日辦理部分驗收，並已通過驗收
86	113AF00 017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約(5 月)相關事宜
87	113AF00 052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第 1 次後續擴充)	10,200	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
88	113AF00 060	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	113 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	10,940	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
89	113AF00 067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案經委託結構技師公會鑑定，地下 3 樓有裂損情形，導致筏基坑內入滲地下水形成結構破裂，已多次通知廠商履行保固責任，惟廠商無意願修復，爰依採購法分別於 112 年 9 月 7 日、112 年 11 月 22 日及 113 年 3 月 22 日召開 3 次採購工作及審查小組會議，第 3 次會議結論為擬視「修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								復補強工程技服標案」檢核結果及法院審理過程中就廠商可歸責性之意見及認定情形，於裁處權時效內(時效3年，自111年8月3日起算至114年8月2日)，依政府採購法第101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。有關政府採購法101條第1項第9款(未履行保固)，已於114年4月17日發函承商於文到次日起20日內(期限114年5月7日)提出異議，如未提出，即刊登政府採購公報3個月，另會議中補充討論該法101條第1項第3款情形(擅自減省工料)，承商已於文到次日起10日內(期限114年5月2日)提出陳述意見，並於5月15日辦理第5次採購工作及審查小組會議，會議結論就本案是否有政府採購法第101條第1項第3款情形，經各委員依該法第101條第4項規定討論，均認同本案符合該款情形，依該法第101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。
90	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
91	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 履約中 2. (第一工區-遠傳)提送第4次燈具廠驗 (第二工區-台達)提送第3次燈具廠驗
92	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於114年3月31日決標，5月8日簽約，廠商辦理規劃設計中。
93	113AG00022	交通局/公共運輸科/	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	24,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本府於114年5月12日發文請廠商修正第三期款第二階段成果報告書，廠商於5月21日提送修正後報告書，經本府審查結果，廠商仍未依審查會會議紀錄意見修正，本府於114年5月29日發文請廠商於114年6月6日前提送再修正後報告書。 二、本府刻正審查廠商提送之第四期款期末成果報告書。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
94	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)114 年 4 月勞務酬金計 11,568,380，刻正辦理支付作業。 竑穗(第二區)114 年 4 月勞務酬金計 7,801,956 元，刻正辦理支付作業。 惠隆(第三區)114 年 4 月勞務酬金計 9,740,483 元，刻正辦理支付作業。
95	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 114 年 4 月付款。
96	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 114 年 4 月份金融代收案，代扣筆數 490,896 筆，廠商代收停車費 22,968,304 元，代收手續費為 1,570,865 元，刻正辦理 4 月份手續費付款作業。
97	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 5 月 9 日提交 114 年 4 月工作報告書乙份。
98	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月已辦理事項： 1. 土地開發法規條文(第 2 次)工作會議：於 5 月 13 日召開。 2. 用地取得工作計畫：於 114 年 4 月 24 日收文，5 月 16 日回文請廠商於 5 月 29 日提供修正後工作計畫。
99	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113 年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正履約第二次派工施作，及辦理第一派撥款。
100	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 如期履約中。 2. 114.4.30 提交風險分析與危害確認報告(機電系統 A 版)，審查期 30 天，預計 114.6.2 函覆審查意見。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.114.5.7 核定第 4 次月報。 4.114.5.12 核定第 2 次季報。 5.114.5.23 核定第 5 次月報。 6.114.5.29 召開 5 月份月會。 7.辦理第 2 期服務費用付款作業，114.5.8 函交通局申請代辦經費，114.5.21 撥入本局代辦專戶，114.5.23 廠商提供電子發票、陳核付款憑證。
101	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.5.2 召開第 16 次專技協調會 114.5.8 召開第 17 次專技協調會 114.5.15 召開第 18 次專技協調會 114.5.22 召開第 19 次專技協調會 114.5.29 召開第 20 次專技協調會
102	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中事項：一、工作計畫書已於 114 年 5 月 21 日送本局，並經本局 114 年 5 月 27 日中市捷資字第 1140005513 號函備查。二、地籍釐整，目前擬定先就辦理都市計畫變更之出入口用地辦理。三、辦理航拍套繪作業，目前擬先就各車站重點區域辦理。
103	113AH00002	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市豐原、大里、太平、北屯社會住宅營運管理委託案	19,861	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
104	113AH00012	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前執行專案中。
105	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前執行專案中。
106	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
107	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織	11,671	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		大廈管理科	暨安家小組委外案					數量一~二-輔導社區成立管理組織、輔導社區開會，114/5/5 以前繳交 114 年 4 月報表，另於 5/19 繳交期末報告書(修正版)。
108	113AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理委託	12,983	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
109	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 5 月 3 日辦理進階課程，並於 5 月 25 日辦理外縣市績優參訪。
110	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟大里三期案場完工進場施作
111	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
112	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
113	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
114	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 28 名嬰幼兒。
115	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
116	113AK00 024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
117	113AK00 032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
118	113AK00 033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
119	113AK00 039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
120	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中
121	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
122	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
123	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
124	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 5 月 14 日完成 114 年上半年財產物品盤點。3. 114 年 4 月水電費於 4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 30 日完成核銷動支。
125	113AK00092	社會局/仁愛之家/輔導組	114 年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案正常履約。
126	113AK00094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 五月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)87 場次 355 人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 26 場次 259 人次。3.標竿社區輔導與陪伴 10 場次 47 人次。4.輔導紀錄：表八 78 則、表十 10 則。5.人力培訓：7 場次 213 人次。6.社區分級輔導(需求調查)2 場次 45 人次。 (二)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)93 場次 179 人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 25 場次 115 人次。3.標竿社區輔導與陪伴 6 場次 77 人次。4.輔導紀錄：表八 93 則、表十 6 則。
127	113AL00031	勞工局/福利促進科/	113 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,510	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
128	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開班 9 班，其餘班次持續招生中。
129	113AN00042	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113 年度頭盔耳罩組及配件採購案	12,328	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 3 月 11 日完成驗收，賡續辦理核銷事宜。
130	113AP00007	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年)	154,293	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 5 月 26 日辦理驗收。
131	113AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年)	217,400	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
132	113AP00029	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護	113 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫	18,875	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.辦理水質監測設施維運。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						2. 提送 4 月份工作報告。 3. 提送期末報告初稿及修正稿。 4. 提送 114 年第 2 季綠色採購。
133	113AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 底渣再利用 114 年 3 月份執行成果已於 5 月 16 日辦理驗收並簽辦付款，114 年 4 月份月報刻正審核程序中。
134	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業階段，尚於第一次政策公告中，截止日期至 114 年 6 月 24 日止。
135	113AP00074	永續發展及低碳城市推動辦公室/低碳辦公室本部/	113 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
136	113AP00079	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	16,866	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
137	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氣前驅物分析調查計畫	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已發包，執行中，於 114 年 5 月 23 日提送期末報告初稿。 目前審閱中
138	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依期程進度辦理 5/22 工作檢討會
139	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度購置消毒防霧霧砲車	12,500	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中，已於 5 月 27 日發文公證單位辦理規格查驗事宜。
140	113AP00122	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制	113 年度機動車輛聲音照相科技執法設備	14,448	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案前於 114 年 4 月 24 日辦理第三次缺失複驗作業，複

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						驗合格。另驗收結案及付款簽已簽奉核准，刻正辦理黏貼憑證作業。
141	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行
142	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 待本局通知履約。
143	113AP00130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 5 月份維運、雲端巡檢作業；5 月 16 日提送期初報告修正稿；5 月 27 日提送噪音感測器布建完成報告書、期初報告定稿。
144	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
145	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館 113 年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 第二期家具訂貨備料中，預定 114 年 7 月陸續進場。
146	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
147	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區) 勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
148	113AT00016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025 臺中市跨年晚會活動」採購案	15,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
149	113AY01017	數位局/整合應用科/	淨零生活數位點數平台建置案	10,800	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已辦理完成。
150	113AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維運案	14,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.5 月 6 日、22 日召開工作會議。 2. 各工項如期完成，僅剩配合好孕系統、台中 Go 介接事項，依其他系統進度配合辦理。
151	114A725001	梧棲公所/社會課/	114 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派固定 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
152	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 4 月 11 日決標，並與得標廠商簽約
153	114A736001	龍井公所/社會課/	114 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
154	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，114 年 5 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 6 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
155	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 5 月 15 日決標予樺康智雲股份有限公司，並於 5 月 22 日決標公告上網，刻正辦理後續簽約履約事宜。
156	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，廠商已於 5 月 8 日提送工作計畫書、5 月 20 日提送設備材料資料，刻正辦理保險及訂約相關事宜。
157	114AD00017	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 114 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	34,620	55	85	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已全數交貨完畢，待各校初驗紀錄確認是否有逾期情事

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
158	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案招標文件於 114 年 5 月 20 日奉准通過，於 114 年 5 月 22 日上網公告招標。
159	114AD00034	教育局/國民小學/信義國小	臺中市 114 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購 A 案	93,828	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 5/21 決標言瑞開發科技股份有限公司，後續辦理簽訂契約書。
160	114AD01002	水利局/防災中心/	114 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理建置維護及第一季季報審查事宜
161	114AD01003	水利局/防災中心/	113 年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 5 月 13、14、15 日完成第 5 次維護保養及試運轉作業。
162	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
163	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行污泥清運作業
164	114AD01011	水利局/污水設施科/	114 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月-3 月已付款，4 月月報已核備。
165	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
166	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 5/12 提送 4 月月報、本局 5/14 備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
167	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 8 日(精密)、114 年 5 月 9 日(豐洲)、114 年 5 月 12 日(太平)枯樹會勘。114 年 5 月 16 日吉豪檢送修正後枯樹清點名冊。114 年 5 月 21 日本局通知吉豪廣福段 107-1 除草。114 年 5 月 28 日本局函請吉豪於 114 年 6 月 2 日召開枯樹研討會。
168	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114/04/25 提送契約書 於 114/05/05 提送保險單 於 114/05/28 開召工作計畫書審查會議
169	114AE00033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/1 決標(由東森電視事業股份有限公司得標)
170	114AE00034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案業於 114 年 5 月 6 日召開評選會議。2. 本案業於 113 年 5 月 15 日辦理議價。
171	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月已辦理評選會議。
172	114AF00013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
173	114AF00015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工履約。目前正持續進行契約內環中路、向上路、臨港東路等各路段行道樹之植栽維護與清潔及修剪等勞務契約工作。
174	114AF00016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區、清水區					
175	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
176	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
177	114AF00 031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
178	114AF00 032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
179	114AF00 034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
180	114AF00 037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
181	114AF00 038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(5 月份)相關事宜
182	114AF00 041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
183	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
184	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
185	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
186	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
187	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中
188	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
189	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
190	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/9 評選。
191	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充	15,335	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	計畫					114/5/8 提送 4 月報並於備查。
192	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。
193	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元。
194	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 3 月份勞務費於同年 5 月 7 日核付(應付金額計新臺幣 947,287 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 4 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 5 月 21 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
195	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
196	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
197	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區	14,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	域三					經營廠商:台灣大車隊。114年1月1日起營運路線:黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
198	114AG00022	交通局/交通行政科/	114年度拖吊車採購案	15,000	35	40	5	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 廠商即將向國稅局申請免徵車體貨物稅證明。
199	114AG00029	交通局/交通行政科/	114年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114年4月份請款案件已付款
200	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	20	40	20	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 確認智慧路標設置地點。
201	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	10	35	25	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議。
202	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.案於113年8月14日招標文件簽辦,並於113年9月12日完成招標文件核定。 2.案於113年9月19日上網公告。 3.案於113年10月15日辦理開標,共三家廠商符合投標資格。 4.本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議,會議訂於113年10月31日辦理。 5.本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期,刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6.本案已於113年11月22日辦理評選完成,刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7.本案原定於113年12月26日辦理議價及決標,惟本府議會於113年12月23日三讀通過預算統刪,爰本案先辦理保留決標,需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8.本案已於114年1月22日決標。 9.本案於114年2月8日簽約,刻正依契約書內容辦理派工事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
203	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114/5/15 上網公告，並訂於 114/6/27 召開評選委員會
204	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
205	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114/1/24 簽辦招標文件。 2. 114/2/17 招標文件簽准。 3. 114/2/20 招標文件上網公告。 4. 114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。 5. 114/4/1 召開採購評選委員會。 6. 114/4/29 與第 1 優勝廠商議約。 7. 114/5/22 簽准議價程序，移請本局秘書室續辦。 8. 114/6/4 決標。
206	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商依約履約執行中。
207	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
208	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商於 114 年 5 月 9 日交付簽訂契約所需文件，以 114 年 5 月 9 日為簽約日，2 家廠商於 114 年 5 月 19 日提

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								送工作計畫書。
209	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
210	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	79,505	10	35	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 114 年 5 月 27 日辦理評選
211	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二次派工施作中
212	114AJ00015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次跨局處協調會議，4/8 開標，4/16 進行評選，4/25 議價決標，5/16 由市長主持召開第二次跨局處協調會議，刻正辦理簽約相關事宜。
213	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、114 年 5 月 13 日開資格標。 二、114 年 5 月 16 日辦理評選會議。 三、114 年 5 月 29 日議價完成，由豪翌廣告材料有限公司得標。
214	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
215	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
216	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3.已完成人事核備，方案核備中 4.於3/20辦理第1季聯繫會議，方案核備中 5.已完成第一次契約變更，刻正辦理第1季核銷中，方案持續核備中 6.完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。
217	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
218	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一區至第六區第一季核銷皆辦理完成
219	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市114年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
220	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家114年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
221	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
222	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年12月31日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
223	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托50名嬰幼兒
224	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托32名嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
225	114AK00031	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：76 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：78 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：57 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：48 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：51 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：47 案
226	114AK00036	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 9 案
227	114AK00052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
228	114AK00055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
229	114AK00061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備計畫之活動 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3. 完成第 1 季核銷
230	114AK00062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 4 月報表。 2. 依契約執行。
231	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
232	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	導計畫					1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 辦理各項子計畫籌備及執行。
233	114AL00007	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 5 月開案晤談共計 89 人次，推介共計 89 人次。
234	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 5 月 19 日函送第 2 期房屋租賃費及 114 年 1-4 月水電分攤費請款資料，刻正辦理核銷作業中。
235	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 操作技術類-零件組裝作業員訓練班於 114 年 5 月 12 日開訓；行政事務類-全方位行政庶務資料處理培訓班於 114 年 5 月 26 日開訓。
236	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(二)	12,859	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 12 班，已於 5 月 9 日公告，預計於 5 月 27 日辦理開標。
237	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	0	40	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
238	114AM00050	警察局/刑事鑑識中心/	114 年刑事鑑識設備採購計畫(基因鑑定毛細管電泳儀 1 套、人類基因即時定量分析儀 1 套)	12,500	0	30	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/16 日開標流標，預訂於 5/29 日第 2 次開標。
239	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
240	114AM00083	警察局/後勤科/	114 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 21 日第 2 次上網公告，於 2 月 26 日開資格標，3 月 20 日評選，於 3 月 27 日決標，履約期限為 8 月 24 日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
241	114AM00084	警察局/後勤科/ /	114 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，預定於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選，於 4 月 15 日決標，履約期限為 10 月 12 日。
242	114AN00017	消防局/秘書室/ 秘書室文書庶務股	114 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
243	114AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
244	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
245	114AN00027	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	114 年度機動中轉設備建置案	20,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中，預估履約期限 9 月 19 日。
246	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
247	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
248	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
249	114AN00036	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
250	114AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
251	114AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救	114 年 RIT 救援包採購案	13,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科民力運用股						廠商履約中。
252	114AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
253	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前規劃中，預計於 8 月 1 日前簽辦採購，下個管考點 8 月 1 日招標文件簽辦。
254	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫如期執行中。
255	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 3 月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
256	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	15,528	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 6 日提送擴約契約書 114 年 5 月 9 日提送 4 月份工作成果報告 114 年 5 月 9 日提送加強廢農藥容器、飲料玻璃瓶回收兌換活動(2 場)規劃書 114 年 5 月 9 日提送辦理循環採購宣導會議議程乙份(第一場) 114 年 5 月 15 日辦理 5 月份工作檢討會 114 年 5 月 17 日辦理東光市場減塑推廣活動 114 年 5 月 17 日辦理南屯市場減塑推廣活動 114 年 5 月 20 日提送 5 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114 年 5 月 21 日辦理新一點利市場減塑推廣活動 114 年 5 月 22 日第一次契約變更議價決標 114 年 5 月 26 日辦理第四次績效進度管理會議 114 年 5 月 27 日辦理循環採購說明會(第一場次)
257	114AP00013	環保局/環境檢驗科/環境檢驗	114 年環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設	13,100	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科檢驗股	備採購					已辦理完成。
258	114AP00014	環保局/西屯區清潔隊/	114 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份已完成 4 月份核銷，並且依照契約履約中。
259	114AP00016	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，已收集 77 位僱用資料。(2) 租賃移動監視器系統請廠商報價中。(3) 採購希望資收站及相關兌換活動兌換品請廠商報價中。(4) 希望資收站巡查輔導作業於 5/6 提送規劃書，巡檢累計達 20 處次。(5) 資收關懷計畫完成 4 月份成果提報、環境服務巡迴團完成 3 處，以及資收關懷補助作業系統已委由網路公司協助修改。(6) 築巢安居計畫及整合社會資源關懷計畫於 5/5 提送規劃書。(7) 資收個體戶巡查輔導作業於 5/6 提送規劃書，巡檢累計達 36 場次。(8) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業於 5/6 提送規劃書，巡檢累計達 47 場次。(9) 消防安全宣導說明會活動於 5/27 提送規劃書。(10) 已登記回收處理業者及其他單位填報碳盤點資料，於 5/28 提送碳盤點教育訓練規劃書，輔導過往已申報業者完成 14 家。(11) 和平區廢農藥容器回收宣導活動於 5/20 提送規劃書。(12) 協助家電健檢維修累計 283 件。(13) 資源回收讚分級管理計畫書於 5/5 提送規劃書。(14) 辦理「本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣導」於 5/5 提送規劃書，其中歷年資源回收讚 A 級以上巡查累計 15 處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計 40 處次。(15) 回收學園計畫累計辦理 7 場次，7 人次參與，服務時數累計 28 小時。(16) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計 1 場。(17) 協助評估申請肥料登記證及相關程序。(18) 環保農園持續維護中。(當月執行數量，統計期間:114 年 05 月 1 日~05 月 29 日)
260	114AP00019	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/5/27 工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
261	114AP00021	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.5.23 工檢會
262	114AP00022	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
263	114AP00036	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫	18,000	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理開標。 2. 成立評選委員會及工作小組。 3. 辦理評選會議。 4. 簽辦評選結果。
264	114AP00046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 4 月 17、18 日辦理環境執法跨域論壇 1 場次，及於 4 月 29 日辦理 1 場次話務人員教育訓練。 統計至 4 月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-4 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-18 家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-4 個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-4 處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-11.1% 6. 科技化蒐證技術運用-21.2% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-4 個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-2 場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-4 個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-4 個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 63.3%、憑證核對 42.7%、舊案再移送 33.9%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12. 系統維護及報表彙整提報-4 個月
265	114AP00 048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案自 114 年 1 月 1 日開始履約，目前正常履約中。 2. 底渣再利用 114 年 3 月份執行成果已於 5 月 13 日辦理驗收並簽辦付款，114 年 4 月份月報刻正審核程序中。。
266	114AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114 年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
267	114AP00 055	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
268	114AP00 057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按照契約執行中
269	114AP00 058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
270	114AP00 059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
271	114AP00 061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/16 招標公告
272	114AP00 063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/16 上網公告，預計於 6/17 開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
273	114AP00065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
274	114AP00068	環保局/北區清潔隊/	114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 3 月 17 日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
275	114AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度建構韌性家園計畫	10,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案俟環境部核定經費後執行。
276	114AP00073	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各項目履約中。
277	114AP00074	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	20	40	20	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中。
278	114AP00079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購轉運車	22,500	30	10	-20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案簽呈經批示需依採購法詢價資訊落實辦理，目前辦理結簽修正內容中。
279	114AP00082	環保局/大甲區清潔隊/	114 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 5 月 19 日完成評選會議。議約作業規畫準備中。
280	114AP00083	環保局/大雅區清潔隊/	114 年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 114 年 1 月 23 日簽辦招標 2. 114.02.20 招標文件核准 3. 114.02.25 上網公告, 114.03.31 開標 4. 114.04.09 評選, 114.04.24 決標
281	114AP00087	環保局/大里區清潔隊/	114 年度清潔人員工作制服	12,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已決標 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
282	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 5 月 28 日辦理評選事宜
283	114AP00098	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、廠商完成清運 4 月清運，4 月請款核銷已完成。 2、廠商完成清運 5 月清運，5 月尚未請款。
284	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度資源回收車購置 10 輛	17,200	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、第二次招標規範更改簽 5 月 15 日經局長批示文存 1. 退回依政府採購法評估 2. 列入規格合格之原因事由 3. 規格的收集及估價單。 二、第一次變更標案管考期程 5 月 27 日經局長批可，現依本局綜計科意見辦理(一)依所列預算金額達一千萬元以上屬府列管案件，請依規以府簽辦理、(二)應依據臺中市政府標案管制考核作業要點第十條第一項第(一)款第 1~5 目，擇其中 1 目辦理。
285	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 3 月 13 日辦理第一次招標公告 30 天後流標，114 年 4 月 18 日辦理第二次招標公告，114 年 4 月 23 日開標並辦理廠商資格及評選項目以外資料之審查，1 家投標廠商為錦有企業有限公司，經審查皆符合招標文件規定。於 114 年 4 月 30 日辦理評選評定為第一優勝廠商，後續於 114 年 5 月 12 日辦理決標事宜，於 5 月 13 日上工執行進度
286	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購 6 立方公尺密封壓縮式垃圾車 6 輛	20,470	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
287	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月 6 日辦理評選會議，2 月 18 日辦理議價，3 月 31 日決標，4 月 22 日召開第一次工作會議
288	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編	臺中市立圖書館 114 年中文圖書採購案(綠	17,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課	美圖圖書)					本案目前進行書單徵集作業，已於5月完成今年4月新書書單檢視作業。
289	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已依約於5/6辦理第1次驗收，並於5/14完成第5次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
290	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後續擴充)	35,550	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已依約於5/6辦理第1次驗收，並於5/14完成第5次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
291	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行建置作業
292	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	0	35	35	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於5月22日(星期四)上午10點辦理施作前協調會議，已辦理完成，請承商依會議紀錄辦理。
293	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月份圖書通閱分裝已運送完成。
294	114AQ00062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年5月圖書館營運勞務承攬採購完成
295	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年5月2日辦理基本設計審查會議。
296	114AQ00069	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購案	16,500	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦公家具進駐安裝、申報竣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
297	114AQ00100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已結標，準備辦理評選會議中。
298	114AQ00101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館 大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案	12,500	20	55	35	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理第一期驗收、核銷相關事宜
299	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理地籍測量及地籍調查。
300	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 2 月 26 日完成第一次交貨。
301	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 5 月 21 日上網公告招標。
302	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	40	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 5/22 上網公告招標。
303	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 使用牌照稅繳稅確認單、身障免稅通知書及繳納證明書於 114 年 5 月 14 日交寄完竣，牌照稅第一階段於同年月 29 日驗收完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。
304	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4 月報已於 5/15 送達，5/15 月會完成
305	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 4 月 30 日交付第一次滲透測試服務報告、上半年電子郵件社交工程測試服務報告。2. 5 月 9 日交付 4 月份資安月報。3. 於 5 月 12 日召開滲透測試結果說明會。4. 5 月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								19日辦理第1次資安專業訓練。5.於5月20日召開資安月會。
306	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、已於5月7日完成第1期付款核銷。2、預計於6月10日及6月11日舉辦機關公文教育訓練。
307	114AY01017	數位局/整合應用科/	114年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、於114年5月1日決標於點點全球股份有限公司。 二、於114年5月9日、28日召開工作進度會議。 三、廠商於114年5月20日完成專案管理計畫書初版交付與備查。
308	114AY01019	數位局/網路資安科/	114年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 5月份查核點決標，已於5/2函文上級派員監辦，並於5月13日完成。 2. 於5/21召開工作月會。
309	114AY01020	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	38,294	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本月查核點計畫書評選日期(35%)已於5月27日完成，決標(發包或議價)日期(40%)已於5月27日完成。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/05/01 至 114/05/31

數量 項目 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (8)+(9)+(10)	辦結公文合計 (8)+(9)	發文平均使 用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結						(4)-(10)					
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)
合計	132,515	16,790	37,210	186,515	57,571	99.71	164	0.28	1	0.00	57,736	110,075	167,811	89.97	1.99	18,704	10.03	18,309	395	
秘書處	987	123	212	1,322	332	100.00	0	0.00	0	0.00	332	837	1,169	88.43	1.38	153	11.57	153	0	
民政局	2373	297	597	3,267	1314	100.00	0	0.00	0	0.00	1,314	1694	3,008	92.07	1.65	259	7.93	258	1	
財政局	1063	121	294	1,478	303	100.00	0	0.00	0	0.00	303	1010	1,313	88.84	1.23	165	11.16	165	0	
教育局	6842	1185	3424	11,451	5062	99.96	2	0.04	0	0.00	5,064	4979	10,043	87.70	1.74	1,408	12.30	1,294	114	
建設局	3178	431	661	4,270	846	99.88	1	0.12	0	0.00	847	2902	3,749	87.80	1.48	521	12.20	419	102	
社會局	10683	1208	2147	14,038	4671	99.91	4	0.09	0	0.00	4,675	7854	12,529	89.25	2.2	1,509	10.75	1,504	5	
警察局	4197	459	962	5,618	2541	100.00	0	0.00	0	0.00	2,541	2553	5,094	90.67	1.43	524	9.33	514	10	
衛生局	5839	945	1920	8,704	2742	100.00	0	0.00	0	0.00	2,742	5110	7,852	90.21	2.27	852	9.79	851	1	
環境保護局	7949	1603	5463	15,015	5929	99.46	32	0.54	0	0.00	5,961	7411	13,372	89.06	1.78	1,643	10.94	1,621	22	
地政局	3613	473	935	5,021	2029	99.90	2	0.10	0	0.00	2,031	2521	4,552	90.66	1.94	469	9.34	469	0	
經濟發展局	8170	946	1817	10,933	2393	99.79	4	0.17	1	0.04	2,398	7477	9,875	90.32	1.98	1,058	9.68	1,058	0	
新聞局	588	129	202	919	181	100.00	0	0.00	0	0.00	181	601	782	85.09	2.73	137	14.91	137	0	
主計處	777	152	133	1,062	196	100.00	0	0.00	0	0.00	196	719	915	86.16	2.29	147	13.84	147	0	
人事處	1541	118	200	1,859	324	99.69	1	0.31	0	0.00	325	1379	1,704	91.66	1.62	155	8.34	154	1	
研考會	1432	233	249	1,914	229	100.00	0	0.00	0	0.00	229	1429	1,658	86.62	1.38	256	13.38	256	0	
政風處	688	97	155	940	203	100.00	0	0.00	0	0.00	203	641	844	89.79	1.98	96	10.21	96	0	
勞工局	4141	591	2551	7,283	2643	99.74	7	0.26	0	0.00	2,650	3712	6,362	87.35	1.75	921	12.65	917	4	
水利局	9008	1194	2085	12,287	3331	99.70	10	0.30	0	0.00	3,341	7405	10,746	87.46	2.48	1,541	12.54	1,474	67	
地方稅務局	13578	927	3392	17,897	5745	99.98	1	0.02	0	0.00	5,746	11003	16,749	93.59	1.06	1,148	6.41	1,148	0	
農業局	3480	591	1171	5,242	1633	100.00	0	0.00	0	0.00	1,633	3027	4,660	88.90	2.24	582	11.10	576	6	
交通局	6019	814	1195	8,028	1858	99.20	15	0.80	0	0.00	1,873	5348	7,221	89.95	1.93	807	10.05	777	30	
觀光旅遊局	1415	262	549	2,226	677	100.00	0	0.00	0	0.00	677	1255	1,932	86.79	1.84	294	13.21	294	0	
法制局	2127	166	866	3,159	704	100.00	0	0.00	0	0.00	704	2231	2,935	92.91	1.43	224	7.09	224	0	
消防局	6374	387	537	7,298	955	99.90	1	0.10	0	0.00	956	5991	6,947	95.19	1.64	351	4.81	351	0	
文化局	1555	234	692	2,481	687	99.85	1	0.15	0	0.00	688	1522	2,210	89.08	1.44	271	10.92	271	0	
客委會	477	89	86	652	93	98.94	1	1.06	0	0.00	94	452	546	83.74	1.89	106	16.26	106	0	
都市發展局	19543	2453	3567	25,563	8337	99.06	79	0.94	0	0.00	8,416	14887	23,303	91.16	2.4	2,260	8.84	2,237	23	
原民會	921	170	257	1,348	321	100.00	0	0.00	0	0.00	321	813	1,134	84.12	2.78	214	15.88	213	1	
運動局	2163	229	487	2,879	914	99.78	2	0.22	0	0.00	916	1672	2,588	89.89	1.89	291	10.11	283	8	
數位發展局	536	72	144	752	112	100.00	0	0.00	0	0.00	112	524	636	84.57	1.96	116	15.43	116	0	
捷運工程局	1258	91	260	1,609	266	99.63	1	0.37	0	0.00	267	1116	1,383	85.95	2.06	226	14.05	226	0	

區公所

起迄日期：114/05/01 至 114/05/31

數量 機關	項目	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
		本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (8)+(9)	辦結公文合計 (10)+(11)	發文平均使 用日數 (12)+(13)	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)	
						6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結						〔4〕-〔10〕				
						件數	%	件數	%	件數	%					件數	%			
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)					(6)	(6)/(8)			(7)
合計	48,928	5,335	11,940	66,203	19,719	99.87	24	0.12	1	0.01	19,744	40,527	60,271	91.04	1.35	5,932	8.96	5,927	5	
中區區公所	1025	105	273	1,403	330	100.00	0	0.00	0	0.00	330	949	1,279	91.16	0.95	124	8.84	124	0	
東區區公所	1384	180	281	1,845	577	100.00	0	0.00	0	0.00	577	1095	1,672	90.62	1.21	173	9.38	173	0	
西區區公所	1565	144	420	2,129	625	100.00	0	0.00	0	0.00	625	1351	1,976	92.81	1.09	153	7.19	153	0	
南區區公所	1606	157	362	2,125	580	100.00	0	0.00	0	0.00	580	1340	1,920	90.35	1.56	205	9.65	205	0	
北區區公所	2029	174	632	2,835	1178	100.00	0	0.00	0	0.00	1,178	1484	2,662	93.90	1.53	173	6.10	173	0	
西屯區公所	2308	199	523	3,030	1066	100.00	0	0.00	0	0.00	1,066	1745	2,811	92.77	1.07	219	7.23	219	0	
南屯區公所	2099	198	454	2,751	888	100.00	0	0.00	0	0.00	888	1668	2,556	92.91	1.5	195	7.09	195	0	
北屯區公所	3233	388	879	4,500	1313	100.00	0	0.00	0	0.00	1,313	2657	3,970	88.22	1.37	530	11.78	530	0	
豐原區公所	2021	241	597	2,859	847	100.00	0	0.00	0	0.00	847	1777	2,624	91.78	1.21	235	8.22	235	0	
大里區公所	2015	253	523	2,791	814	100.00	0	0.00	0	0.00	814	1751	2,565	91.90	1.28	226	8.10	226	0	
太平區公所	2967	291	845	4,103	1240	100.00	0	0.00	0	0.00	1,240	2555	3,795	92.49	1.25	308	7.51	308	0	
清水區公所	1737	180	380	2,297	769	100.00	0	0.00	0	0.00	769	1354	2,123	92.42	1.1	174	7.58	174	0	
沙鹿區公所	1632	187	494	2,313	731	100.00	0	0.00	0	0.00	731	1413	2,144	92.69	1.32	169	7.31	169	0	
大甲區公所	1449	139	447	2,035	650	100.00	0	0.00	0	0.00	650	1194	1,844	90.61	1.28	191	9.39	191	0	
東勢區公所	1467	163	312	1,942	558	100.00	0	0.00	0	0.00	558	1208	1,766	90.94	1.27	176	9.06	176	0	
梧棲區公所	1415	123	342	1,880	507	100.00	0	0.00	0	0.00	507	1238	1,745	92.82	1.12	135	7.18	135	0	
烏日區公所	1675	199	329	2,203	635	100.00	0	0.00	0	0.00	635	1327	1,962	89.06	1.51	241	10.94	241	0	
神岡區公所	1690	175	265	2,130	671	100.00	0	0.00	0	0.00	671	1245	1,916	89.95	1.44	214	10.05	214	0	
大肚區公所	1328	177	240	1,745	426	100.00	0	0.00	0	0.00	426	1115	1,541	88.31	1.27	204	11.69	204	0	
大雅區公所	1948	206	528	2,682	832	100.00	0	0.00	0	0.00	832	1620	2,452	91.42	1.29	230	8.58	230	0	
后里區公所	1615	237	369	2,221	629	100.00	0	0.00	0	0.00	629	1312	1,941	87.39	2.02	280	12.61	279	1	
霧峰區公所	1523	155	393	2,071	639	100.00	0	0.00	0	0.00	639	1270	1,909	92.18	1.33	162	7.82	162	0	
潭子區公所	1531	174	422	2,127	702	100.00	0	0.00	0	0.00	702	1194	1,896	89.14	1.32	231	10.86	231	0	
龍井區公所	1438	127	287	1,852	564	100.00	0	0.00	0	0.00	564	1133	1,697	91.63	1.16	155	8.37	155	0	
外埔區公所	1181	123	195	1,499	362	100.00	0	0.00	0	0.00	362	993	1,355	90.39	1.34	144	9.61	144	0	
和平區公所	1736	222	503	2,461	691	96.51	24	3.35	1	0.14	716	1479	2,195	89.19	2.22	266	10.81	263	3	
石岡區公所	1013	136	170	1,319	259	100.00	0	0.00	0	0.00	259	939	1,198	90.83	1.28	121	9.17	121	0	
大安區公所	1141	160	204	1,505	325	100.00	0	0.00	0	0.00	325	1026	1,351	89.77	1.45	154	10.23	154	0	
新社區公所	1157	122	271	1,550	311	100.00	0	0.00	0	0.00	311	1095	1,406	90.71	1.17	144	9.29	143	1	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	運動局	數位發展局	捷運工程局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	原住民族事務委員會	客家事務委員會	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積		216	0	3	0	9	8	19	12	45	9	1	0	10	1	31	10	3	16	0	14	9	2	8	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	
・本月件數		59	0	2	1	3	3	4	6	11	3	0	0	1	1	5	2	2	2	0	6	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		275	0	5	1	12	11	23	18	56	12	1	0	11	2	36	12	5	18	0	20	12	2	10	3	0	2	0	0	0	2	1	0	0	
資料來源・本府		6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
・市長室		53	0	2	1	3	3	3	5	11	2	0	0	1	1	4	2	2	2	0	5	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	51	0	1	1	3	3	4	5	7	3	0	0	1	1	4	1	2	2	0	6	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	51	0	1	1	3	3	4	5	7	3	0	0	1	1	4	1	2	2	0	6	3	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	占受理件數百分比	86.44	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	63.64	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	8	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	8	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	43	0	1	1	3	3	3	4	7	2	0	0	1	1	3	1	2	2	0	4	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		12	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・累 計		15	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	5	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	運動局	數位發展局	捷運工程局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	原住民族事務委員會	客家事務委員會	臺中捷運股份有限公司		
受理情形・上月累積		223	1	2	0	2	74	8	9	8	2	1	1	8	3	89	0	2	4	1	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0		
・本月件數		72	0	0	0	0	22	0	7	4	3	0	0	5	2	23	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
・累 計		295	1	2	0	2	96	8	16	12	5	1	1	13	5	112	0	5	5	2	3	0	0	2	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0		
已結	合 計	57	0	0	0	0	13	0	7	4	3	0	0	2	1	21	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	依 限	57	0	0	0	0	13	0	7	4	3	0	0	2	1	21	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	59.09	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	40.00	50.00	91.30	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	15	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	15	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	22	0	0	0	0	0	0	6	4	2	0	0	2	1	2	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	33	0	0	0	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目	總計	臺中市西區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積	8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
・本月件數	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	10	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	運動局	數位發展局	捷運工程局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	原住民族事務委員會	客家事務委員會	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1742 4	40	147	31	512	621	136 6	249 6	204 4	150	313	93	365	451	411 4	364	138 5	209 6	65	155	81	36	228	121	15	33	1	15	17	20	15	0	34
・本月件數		5073	6	35	4	168	151	437	673	532	54	111	27	79	119	121 8	81	459	644	26	75	19	2	68	45	5	11	1	5	3	5	1	0	9
・累 計		2249 7	46	182	35	680	772	180 3	316 9	257 6	204	424	120	444	570	533 2	445	184 4	274 0	91	230	100	38	296	166	20	44	2	20	20	25	16	0	43
資料來源・陳情整合平台		5073	6	35	4	168	151	437	673	532	54	111	27	79	119	121 8	81	459	644	26	75	19	2	68	45	5	11	1	5	3	5	1	0	9
已結	合 計	3720	6	32	4	136	95	358	634	366	48	79	27	70	99	838	56	269	388	26	33	19	2	63	36	4	9	0	5	3	5	1	0	9
	依 限	3592	6	32	4	134	95	284	590	360	47	79	27	70	99	837	56	269	388	26	33	19	2	63	36	4	9	0	5	3	5	1	0	9
	逾 限	128	0	0	0	2	0	74	44	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.3 3	100 .00	91. 43	100 .00	80. 95	62. 91	81. 92	94. 21	68. 80	88. 89	71. 17	100 .00	88. 61	83. 19	68. 80	69. 14	58. 61	60. 25	100 .00	44. 00	100 .00	100 .00	92. 65	80. 00	80. 00	81. 82	0.0 0	100 .00	100 .00	100 .00	100 .00	0.0 0	100 .00
未結	合 計	1353	0	3	0	32	56	79	39	166	6	32	0	9	20	380	25	190	256	0	42	0	0	5	9	1	2	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1307	0	3	0	30	56	49	36	162	6	32	0	9	20	374	25	190	256	0	42	0	0	5	9	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	46	0	0	0	2	0	30	3	4	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3523	6	32	1	134	74	349	586	366	32	79	27	70	87	829	53	242	388	25	33	13	2	24	36	3	9	0	5	3	5	1	0	9
	・轉權責機關處理	163	0	0	3	2	13	9	48	0	16	0	0	0	10	1	0	21	0	1	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	34	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2	8	3	6	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		13	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		140 7	14	24	35	26	37	51	34	137	110	115	132	57	73	37	19	63	57	40	29	75	34	32	76	67	16	9	3	5
・本月件數		465	2	12	5	21	16	14	20	34	39	36	39	14	22	9	4	22	32	20	10	18	10	9	25	26	0	2	1	3
・累 計		187 2	16	36	40	47	53	65	54	171	149	151	171	71	95	46	23	85	89	60	39	93	44	41	101	93	16	11	4	8
資料來源・陳情整合平台		465	2	12	5	21	16	14	20	34	39	36	39	14	22	9	4	22	32	20	10	18	10	9	25	26	0	2	1	3
已結	合 計	433	2	12	4	18	15	14	20	33	35	36	36	12	17	8	4	21	31	19	10	16	8	9	23	25	0	2	1	2
	依 限	433	2	12	4	18	15	14	20	33	35	36	36	12	17	8	4	21	31	19	10	16	8	9	23	25	0	2	1	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93. 12	100 .00	100 .00	80. 00	85. 71	93. 75	100 .00	100 .00	97. 06	89. 74	100 .00	92. 31	85. 71	77. 27	88. 89	100 .00	95. 45	96. 88	95. 00	100 .00	88. 89	80. 00	100 .00	92. 00	96. 15	0.0 0	100 .00	100 .00	66. 67
未結	合 計	32	0	0	1	3	1	0	0	1	4	0	3	2	5	1	0	1	1	1	0	2	2	0	2	1	0	0	0	1
	未逾限	32	0	0	1	3	1	0	0	1	4	0	3	2	5	1	0	1	1	1	0	2	2	0	2	1	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	425	2	12	4	18	15	14	20	33	33	36	36	12	17	7	3	20	31	19	10	16	7	9	23	23	0	2	1	2
	・轉權責機關處理	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	運動局	數位發展局	捷運工程局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	原住民族事務委員會	客家事務委員會	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		35396	29	257	83	620	1435	4185	9271	3888	673	782	202	583	512	5854	397	1348	3964	121	200	123	52	160	185	15	10	2	6	7	354	8	8	62
・本月件數		9967	7	44	25	198	439	1348	2595	948	186	199	68	179	152	1550	84	336	1214	44	60	37	15	66	50	5	2	0	1	4	90	1	3	17
・累 計		45363	36	301	108	818	1874	5533	11866	4836	859	981	270	762	664	7404	481	1684	5178	165	260	160	67	226	235	20	12	2	7	11	444	9	11	79
已結	合 計	8008	5	42	25	171	376	1131	2514	574	170	147	65	159	120	1070	71	249	759	42	39	34	15	58	49	5	2	0	1	4	90	1	3	17
	依 限	7666	5	42	25	169	376	842	2476	565	170	146	65	158	118	1070	71	249	759	42	39	34	15	58	49	5	2	0	1	4	90	1	3	17
	逾 限	342	0	0	0	2	0	289	38	9	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	80.35	71.43	95.45	100.00	86.36	85.65	83.90	96.88	60.55	91.40	73.87	95.59	88.83	78.95	69.03	84.52	74.11	62.52	95.45	65.00	91.89	100.00	87.88	98.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
未結	合 計	1959	2	2	0	27	63	217	81	374	16	52	3	20	32	480	13	87	455	2	21	3	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1806	2	2	0	27	63	90	80	350	16	52	3	20	32	479	13	87	455	2	21	3	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	153	0	0	0	0	0	127	1	24	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7554	4	41	6	163	263	1071	2385	574	112	147	64	153	103	1062	67	249	759	41	38	34	15	33	49	5	2	0	1	4	88	1	3	17
	・轉權責機關處理	431	0	1	19	7	113	60	128	0	58	0	1	0	14	2	1	0	0	1	1	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	23	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	6	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
鼓勵件數		186	0	1	0	1	2	5	53	5	0	0	0	4	2	17	3	3	13	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	72	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目	總計	臺中市西區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積	2810	16	35	58	41	80	71	73	106	305	318	220	129	141	66	36	96	153	85	56	193	78	65	154	124	34	40	16	21
・本月件數	864	5	7	13	14	24	23	10	41	99	102	66	38	64	19	15	31	41	20	20	58	26	12	54	34	10	4	3	11
・累 計	3674	21	42	71	55	104	94	83	147	404	420	286	167	205	85	51	127	194	105	76	251	104	77	208	158	44	44	19	32
已結	合 計	826	5	7	13	12	22	10	37	97	99	66	36	61	18	15	31	36	19	19	54	23	11	53	34	10	4	3	10
	依 限	826	5	7	13	12	22	10	37	97	99	66	36	61	18	15	31	36	19	19	54	23	11	53	34	10	4	3	10
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.6 0	100. 00	100. 00	100. 00	85.7 1	87.5 0	95.6 5	100. 00	90.2 4	97.9 8	97.0 6	100. 00	94.7 4	95.3 1	94.7 4	100. 00	100. 00	87.8 0	95.0 0	95.0 0	93.1 0	88.4 6	91.6 7	98.1 5	100. 00	100. 00	100. 00	90.9 1
未結	合 計	38	0	0	0	2	1	0	4	2	3	0	2	3	1	0	0	5	1	1	4	3	1	1	0	0	0	0	1
	未逾限	38	0	0	0	2	1	0	4	2	3	0	2	3	1	0	0	5	1	1	4	3	1	1	0	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	792	5	7	13	12	22	10	37	95	93	66	36	59	17	15	29	35	18	15	48	23	11	51	31	9	3	2	9
	・轉權責機關處理	31	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	1	0	2	1	1	4	5	0	0	2	3	1	1	1	1
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	0	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	運動局	數位發展局	捷運工程局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	原住民族事務委員會	客家事務委員會	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		1002	0	15	2	31	9	109	182	46	4	5	2	18	27	444	9	16	33	2	5	24	4	5	2	0	5	0	1	0	1	0	0	1
・本月件數		267	0	0	1	4	10	37	44	10	3	2	3	3	5	125	1	4	7	0	3	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	
・累 計		1269	0	15	3	35	19	146	226	56	7	7	5	21	32	569	10	20	40	2	8	26	4	5	2	2	5	0	2	0	1	0	0	1
資料來源・總統府		21	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	3	4	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		186	0	0	0	3	8	13	22	7	2	1	0	0	1	114	1	2	7	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
・監察院		5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		55	0	0	0	0	0	24	21	1	1	0	3	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	188	0	0	1	0	6	26	38	4	3	0	3	2	4	90	0	2	3	0	1	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	177	0	0	1	0	6	16	37	4	3	0	3	2	4	90	0	2	3	0	1	2	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	11	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.41	0.00	0.00	100.00	0.00	60.00	70.27	86.36	40.00	100.00	0.00	100.00	66.67	80.00	72.00	0.00	50.00	42.86	0.00	33.33	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	79	0	0	0	4	4	11	6	6	0	2	0	1	1	35	1	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	70	0	0	0	4	4	6	4	6	0	2	0	1	1	33	1	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	9	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	175	0	0	1	0	2	26	31	4	3	0	3	2	3	90	0	2	3	0	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	12	0	0	0	0	4	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114 年 05 月 01 日至 114 年 05 月 31 日

資料下載日期：114 年 06 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		101	0	0	0	0	0	1	0	0	5	49	11	0	7	5	0	4	4	2	1	7	2	0	0	3	0	0	0	0
・本月件數		60	0	0	0	0	0	0	0	0	4	37	0	1	5	0	0	1	3	0	2	2	1	0	3	1	0	0	0	0
・累 計		161	0	0	0	0	0	1	0	0	9	86	11	1	12	5	0	5	7	2	3	9	3	0	3	4	0	0	0	0
資料來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		49	0	0	0	0	0	0	0	0	1	36	0	0	5	0	0	1	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		11	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	58	0	0	0	0	0	0	0	0	4	37	0	1	4	0	0	1	3	0	1	2	1	0	3	1	0	0	0	0
	依 限	58	0	0	0	0	0	0	0	0	4	37	0	1	4	0	0	1	3	0	1	2	1	0	3	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	58	0	0	0	0	0	0	0	0	4	37	0	1	4	0	0	1	3	0	1	2	1	0	3	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

