

114年6月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	18
一、研究計畫.....	18
二、府列管標案.....	20
(一) 學校工程.....	20
(二) 道路橋梁工程.....	29
(三) 交通工程.....	37
(四) 水利工程.....	40
(五) 水土保持工程.....	47
(六) 公有建築工程.....	47
(七) 環保工程.....	58
(八) 景觀及綠化工程.....	59
(九) 觀光遊憩工程.....	60
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	62
(十一) 災修工程.....	64
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	64
參、一般公文處理時效.....	109
一、一級機關.....	109
二、區公所.....	110
肆、人民陳情案件管制情形.....	111
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	111

本府及市長室交辦(區公所)	112
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)	113
服務中心受理(區公所)	114
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)	115
市政信箱受理(區公所)	116
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	117
1999 話務中心受理(區公所)	118
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	119
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	120

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114年6月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P17。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

113年度計畫總計列管1案，進度符合者計1案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P18。

114年度計畫總計列管1案，進度符合者計1案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P19。

二、府列管標案：

114年6月份總計列管568案，進度符合者計515案；進度落後者計40案；解除列管案件計13案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至114年度6月份辦理情形詳見P20~P108。

114年6月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	8	5	0	0	0	13	0	1	1	2	0	10	40
落後件數比率(A/B)	13.11%	8.20%	0.00%	0.00%	0.00%	19.40%	0.00%	9.09%	14.29%	28.57%	0.00%	3.33%	7.04%
總件數(B)	61	61	16	32	2	67	4	11	7	7	0	300	568
占整體落後比率	20.00%	12.50%	0.00%	0.00%	0.00%	32.50%	0.00%	2.50%	2.50%	5.00%	0.00%	25.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114年6月份一級機關發文平均使用日數為1.97天，詳見P109。

二、114年6月份區公所發文平均使用日數為1.31天，詳見P110。

肆、人民陳情案件管制情形

114年6月新收案件數共受理1萬8,432件，較5月受理件數1萬6,832件，增加9.51%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理82件，逾限未結案件共計6件，逾限未結案比率7.32%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P111~P112。

二、服務中心受理：

共受理62件，逾限未結案件共計1件，逾限未結案比率1.61%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P113~P114。

三、市政信箱受理：

共受理6,156件，逾限未結案件共計98件，逾限未結案比率1.59%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P115~P116。

四、1999話務中心受理：

共受理1萬1,837件，逾限未結案件共計188件，逾限未結案比率1.59%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P117~P118。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理295件，逾限未結案件共計3件，逾限未結案比率1.02%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P119~P120。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>打造幸福宜居的城市是市府團隊堅持的目標，每項市政工作我們都兢兢業業推動，或許部分政策成果無法立即躍上新聞版面，但我們始終持續在業務上深耕，讓民眾在臺中生活可以更安心、宜居。以消防局為例，臺中人口已達 286 萬人，當市民面臨突發病痛或緊急危難時，第一時間往往仰賴消防局的協助，感謝消防局這幾年持續深化緊急救護能量，根據統計，自 108 年至 114 年 5 月止，到院前心跳停止(OHCA)急救成功率由 22.38% 大幅提升至 40.02%，這項成績是推動許多重要措施而來；首先是「設備升級」，自 110 年起推出的「提升大臺中緊急救護能量計畫」，目前臺中市所有線上救護車已全面配置高階救護裝備；第二是「制度創新」，自 112 年起全面推動「到院前預通知系統」，即時通報重症患者資訊，112 至 113 年已通報腦中風 1,507 人、心</p>	消防局	<p>自 108 年至 114 年 5 月止，到院前心跳停止(OHCA)急救成功率由 22.38% 大幅提升至 40.02%，本局持續推動並精進作為如下：</p> <p>一、設備升級：</p> <p>本局 111 至 114 年推動提升「大臺中地區到院前緊急救護能量計畫」，投注經費總計 7,114 萬 5,000 元，從多個面向提升本市急救能力及緊急救護品質，包含購置高階救護裝備器材、建置救護情境模擬訓練教室及高級救護技術員之培訓：</p> <p>(一)高階救護裝備器材全面配置：自動心肺復甦機、自動給氧甦醒器、影像式喉頭鏡、電動骨內針、潮氣末二氧化碳監測器及十二導程心電圖機，消防局線上救護車 82 輛全面配置。</p> <p>(二)建置情境模擬救護訓練教室：緊急救護教育訓練必須結合實務與理論之專業訓練，113 年 10 月於豐原訓練中心 3 樓建置完成沈浸式情境教室及互動擬真情境式影像系統，提高訓練擬真度及訓練品質，進而提升同仁面對各種救護勤務時之溝通技巧、危機處理及應變能力。</p>

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>心肌梗塞 146 人，平均爭取 10 至 15 分鐘的搶救時間；第三是「人力制度創新」，臺中市於 112 年全國首創成立由醫療指導醫師組成的「指導醫師義消分隊」，提供 24 小時線上醫療指導服務，提升整體急救品質。感謝消防局的努力，未來也會更加努力守護城市、守護市民。</p>		<p>(三)逐年由市府核准之提升大臺中地區到院前緊急救護能量計畫，規劃 111 年至 114 年連續辦理高級救護技術員(EMT-P)訓練，本市 EMT-P 人數經 111 年培訓 30 名、112 年培訓 36 名及 113 年培訓 42 名，目前為 245 名，六都排名第 2，114 年將培訓 40 名，人力可提升至 280 人以上。</p> <p>二、制度創新：</p> <p>(一)112 年 12 月 1 日起於市區試辦「雙軌派遣」制度：當報案人通報疑似危及生命情況時，119 指揮中心除了派遣一般救護車，亦同步派遣由 2 名 EMT-P 組成的專責救護隊前往現場，分進合擊，及時實施高級救命術。此制度可望提升 OHCA 案件存活率，未來將視人力狀況逐步擴大至豐原、屯區等人口密集地區。</p> <p>(二)自 110 年至今，市府投注經費 1,336 萬 3,000 元建置本市「緊急救護雲端作業系統，除以電子化紀錄取代紙本書寫落實無紙化外，其「到院前預通知功能」自 111 年 12 月起，至今已成為本局執行緊急救護勤務回報患者狀況之主要系統，此功能可讓救護人員於緊急救護現場將患者詳細資訊同步傳送至後送醫院及救災救護</p>

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>指揮中心，讓醫院急診人員提早準備相關處置措施，除 OHCA 案件急救成功率提升外，針對急性腦中風及急性心肌梗塞處置成效上亦有顯著成效。依據本府衛生局 114 年 5 月 12 日「臺中市腦中風暨急性心肌梗塞緊急處置網絡計畫」會議所揭示資料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本局 114 年第 1 季處置急性腦中風患者辨識準確率為 44.3%，較 112 年第 1 季 41.10%、113 年第 1 季 38.80% 提昇。經比較急性腦中風患者到院後接收相對應處置時間，由救護車預通報較自行就醫者平均縮短超過 10 分鐘以上。 2. 本局 114 年第 1 季處置急性心肌梗塞預通報率為 39.5%，較 113 年第 1 季 34.80% 提昇。經比較急性心肌梗塞患者到院後接收相對應處置時間，由救護車預通報較自行就醫者平均亦縮短超過 15 分鐘以上。 <p>(三)另於 114 年 5 月 20 日本局主導建置完成 QR Code 病患資料掃描系統，由全市 22 家急救責任醫院配合執行。病患送至急診後，救護人員透過勤務平板掃描醫院端產製的 QR Code，就能迅速代入病患資料與在院測得生理數據，大</p>

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>幅提升交接效率並縮短留院時間，提升後續執勤效能。</p> <p>三、人力制度創新</p> <p>(一)112 年 6 月全國首創成立由醫療指導醫師組成之「指導醫師義消分隊」，提供 24 小時線上醫療指導服務，協助處理需醫師決策之特殊案例。當遇到如截肢、麻醉等高度專業處置情形，分隊醫師更可直接出勤至現場與救護人員協作，提升整體急救品質。</p> <p>(二)透過增加高級救護人力(111-114 年共培訓 148 名高級救護技術員)，由醫療指導醫師 24 小時的線上醫療指導，配合推動預立醫療流程，將醫院急診室的急救處置延伸至現場，提前給予傷病患更專業和有效的急救處置，以全面提升本市到院前緊急救護品質。</p>
2	<p>市府重視各方面的教育，近期很高興看到臺中在客語競賽方面收穫好成績！近期「114 年全國中小學客語對話能力競賽」成績出爐，臺中市共 12 隊報名，與來自全國的 205 支隊伍一起切磋，進行現場抽題與實境對話，主題涵蓋餐飲、醫療、交通、娛樂等生活情境，還要面對評</p>	教育局	<p>一、查「114 年度全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」係由客家委員會辦理，以實境對話及評審問答形式，考驗選手語言應用、臨機應變、團隊合作、創意等能力。本市於 114 年共 12 隊報名，各校表現亮眼，其中高中組部分，由台中女中-嗨客任務獲優等、台中女中-攻無不客、台中二中-客家妹仔、豐原高中-龍</p>

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>審問答，不僅挑戰選手們語言應用，也考驗即時反應及團隊創意等多方面能力，最終臺中的參賽隊伍拿下 6 個獎座，是六都第二名，恭喜獲獎學生，也感謝老師的用心指導，以及教育局、客委會在客語文化推動與保存上的努力，讓臺中的語言多元與文化底蘊得以傳承與發揚。</p>	<p>客家事務委員會</p>	<p>門客棧獲甲等；國中組由光正國中-光正來一客獲甲等；國小高年級組則由東勢區成功國小-好講客奪得甲等，共計 5 校拿下 6 座獎座，成績斐然，並於 5 月 25 日參與頒獎典禮。</p> <p>二、本局於 114 年循例俟客家委員會函文本局，依規定額度予以敘獎，鼓勵教師協助推動本市客語文化保存及傳承。</p> <p>「114 年度全國中小學客家藝文競賽-客語對話能力競賽」於 114 年 5 月 25 日客家委員會舉辦頒獎典禮，本市得獎隊伍表現亮眼，高中組部分，一般區由台中女中（嗨客任務）獲優等、台中女中（攻無不客）與台中二中「客家妹仔」獲甲等，而國中組一般區由光正國中（光正來一客）獲甲等；客家文化重點發展區則由豐原高中（龍門客棧）獲甲等；國小高年級組，客家文化重點發展區則由成功國小「好講客」奪得甲等，整體成績斐然，展現台中學子深厚的客語實力與創意表現。</p>
3	<p>針對今日社會局、運動局「打造兒童歡笑天地-親子館暨兒運中心」專案報告，臺中是全國第二大城、六都第二年輕的城市，因此年輕人比例高，加上市府近年積極推動友善育兒政策，使得臺中與其他</p>	<p>社會局</p>	<p>社會局為落實市長 15 項幸福政見「區區親子館計畫」，本市親子館提供 0 至 6 歲嬰幼兒及其照顧者遊戲空間、親子活動、托育諮詢、親職教育、兒童發展篩檢、免費圖書/教玩具借閱及外展服務等(未提供嬰幼兒托育服務)，以完善各行政區內友善育兒</p>

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>城市不同，年輕人願生敢養，人口持續成長。本人作為六都唯一的女性市長，也是一位母親，深知孩子們除了基本生活照顧外，安全多元的運動的場所也相當重要：</p> <p>一、親子館：本人上任前只有 4 座，這幾年我們積極規劃興建，目標區區有親子館，感謝社會局的努力，現今已有 17 座親子館開館營運，預計明年將達成 30 座的目標，同時也要感謝各局處協助提供場地，比如西屯親子館便是由經發局提供西屯區何厝公有市場樓上閒置空間改建而成，充分活化閒置空間，讓我們又快又好的達成政策推動成果。</p> <p>二、兒童運動中心：過去國民運動中心的課程與器材多為成人設計，本人上任後全國首創規劃兒童運動中心，提供孩子專屬的課程、運動器材，未來規劃設置更多具不同特色的兒童運動中心。感謝運動局的努力，近年除了積極興建運動中心外，部分區</p>	<p>運動局</p>	<p>措施。截至 114 年 6 月底，已於 16 個行政區設立 17 間親子館，尚有 13 個區 14 間親子館工程進行中，預計 115 年全面完成 29 區 30 間親子館的設置。</p> <p>一、自盧市長上任後持續推動「酷城市、酷運動」政策，首創兒童版國運中心，打造孩子專屬的體健運動空間，重視兒童運動發展，力拚「運動扎根、強身體魄、培養運動人才」三大目標，期望給予幼兒與孩童適當的運動指導，使其能適性發展並從小培養良好運動習慣。</p> <p>二、針對營運中之朝馬、北區、南屯國民運動中心，聘請專業兒童運動教練，開設兒童專屬運動課程；興建長春、大里及潭子國民暨兒童運動中心，以及沙鹿、東峰、西大墩及日南兒童運動中心，發展兒童運動特色活動；持續創建友善多元的兒童運動環境，打造豐原、清水、太平及北屯國民暨兒童運動中心、烏日全民運動館及西區兒童運動中心，也將陸續投入兒童運動服務行列，以優質的運動建設，積極帶動臺中市民運動環境升級。</p>

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>域亦設立「專屬兒童運動中心」，以沙鹿兒童運動暨體適能中心為例，其課程以彈跳為主；西大墩兒童運動中心課程則以攀爬為主；太平國民暨兒童運動中心座落坪林森林公園，未來課程設計將融合森林環境；烏日全民運動館則規劃室內場館與既有的戶外壘球場搭配之運動場域；西區美村綜合服務園區正興建中，未來將擁有親子館及兒童運動中心，其中並規劃兒童技擊基地，例如柔道、劍道、跆拳道等。臺中各區國民暨兒童運動中心有不同的特色，家長可以上網查詢相關資訊，選擇適合兒童的課程，也可跨區參加，體驗多元運動。截至目前，臺中在兒運中心方面投入約 60 億的經費，且 113 年度本市兒運中心使用高達 400 萬人次，成效斐然，臺中成為其他城市取經的對象。這些成果的取得，來自市府團隊堅毅的決心，也有賴市民的支持與肯定，我們將持續規劃，</p>		

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	為臺中的孩子打造更健康的成長環境。		
4	暑假即將到來，為因應暑期市民生活型態的調整，各局處與區公所都會辦理許多因應暑假的活動，請大家加強宣導與行銷，協助民眾掌握活動資訊，以利暑期生活的安排與參與。另外，暑假期間也代表颱風季即將來臨，請民政局、環保局、水利局、建設局、各區公所等相關機關加強相關整備工作，特別是清淤，提前排除潛在風險，以降低颱風可能帶來的影響。	民政局	有關民政局辦理颱風季前各項防災整備情形，業於 114 年 5 月 28 日以中市民行字第 1140011088 號函復本府消防局彙辦。
		建設局	一、截至 114 年 5 月底，排水溝清淤長度共計 15,426 公尺。 二、114 年度行道樹修剪預計 14,219 株，截至 6 月 20 日年度高修已完成(已修剪 14,219 株)。
		環境保護局	因應颱風季即將來臨，排水系統是否阻塞淹水，影響民眾生活與環境品質甚鉅，環保局加強防汛作業，道路側溝清淤： 一、平時針對易堵塞積水路段側溝，每月派員巡檢清理至少 1 次；如遇豪大雨預報，改為每日派員巡檢清理至少 1 次，清除排水孔蓋樹葉及垃圾，避免淹水情事發生。 二、受理民眾申請、1999 通報清淤案件，原則於受理登記 2 天內完成清淤。 三、將易堵塞積水路段側溝列入平時巡檢工作範圍，定期派員巡檢及清疏，114 年度易積水路段列管處計 457 處，對於防災減災起正面效益，降低颱風季節可能帶來的災害損失。

臺中市政府第 674 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		水利局	於汛期前，防汛整備之執行規劃包含需備妥 2 萬包沙包、太空包 177 包、防汛鼎塊 618 塊及防洪檔板 448 片，各區公所需儲備至少 300 包沙包，並需完成 240 部抽水機維護運轉保養工作，以及辦理兵推與演練共計 15 場次；在清疏部分，汛期前需完成區排、雨水下水道、野溪等清疏作業共計 60 公里。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。

臺中市政府第 675 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>歡迎人事處新上任的陳月春處長加入市府團隊，陳處長資歷豐富，深具人事專業，過去曾在多個中央部會服務，包括行政院大陸委員會、衛生福利部、行政院人事行政總處等，也是中興大學的校友；本市是全國規模最大的地方政府之一，公務體系涵蓋教師、警察、消防等在內，總人數超過五萬人，期待陳處長加入，創造愈來愈優質且溫暖的市府職場環境，進而提供市民更好的服務，再次歡迎陳處長成為我們市府團隊的一份子。</p>	<p>人事處</p>	<p>遵照辦理。</p>
2	<p>下水道工程是「看不見的良心工程」，感謝水利局的努力，臺中再次獲得中央肯定，在內政部國土管理署「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」再度獲得「特優」殊榮，這更是連續 3 年蟬聯全國第一名的優異成績，展現市府在公共工程職業安全上的重視。由於進行下水道工程作業具有高度風險，稍有不慎就可能遭遇缺氧、中毒或墜落等職業災害，因此市府近年持續強化人員訓練並升級設備，全力打造更安全的工作環境。此外，</p>	<p>水利局</p>	<p>水利局持續推動污水下水道建設，重視施工現場及局限空間作業安全，從設計階段即導入風險評估機制，透過公開招標遴選優良廠商，落實職業安全衛生管理，定期派員辦理督導檢查，嚴格把關施工品質與作業安全，並強化人員訓練及升級設備，全力打造更安全的工作環境。</p>

臺中市政府第 675 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>也感謝水利局積極推動「污水用戶接管倍增計畫」，自 108 年起至今年 5 月底，全市接管戶數已新增 13.5 萬戶，平均一年超過 2 萬戶，累計突破 30 萬戶，也創下歷任市長接管成效新高；近 6 年來，臺中污水處理率提升 26.89%，成長幅度六都第一。這些看不見的工程，雖然沒有新聞熱度，卻是城市是否乾淨、是否淹水、是否能穩定供水的重要關鍵，未來市府團隊會繼續努力，打造更衛生、更安全的宜居城市。</p>		
3	<p>市府不斷打造優質的公共建設，成果陸續獲國內外獎項肯定，建築園冶獎是由民間自主發起的建築界指標性獎項，2025 年的主題為「穿越叁零·零碳永續」，本次市府總共 4 個局處獲得 11 項大獎，都發局 5 項獲獎，包括「太平長億好宅」及「東區協園好宅」獲大樓住宅建築景觀類獎、「臺中城南之心」獲公共建築景觀類獎、另輔導烏日區學田社區「巷弄澡查」與大肚大東社區「懷念迥迥迷丫」獲社區景觀營造類獎；建設局 4 項獲獎，</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 675 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>分別為「國際會展中心新建工程」獲公共建築獎、「豬事圓滿公園」與「中央公園—飛行美樂地」及「蜜糖公園」獲公園綠地景觀類獎；水利局「軟埤仔溪水環境改善工程」獲公園綠地景觀類獎；警察局「社口派出所」獲舊建築再生類獎。市府將繼續在工程品質、社區營造等方面精進，為市民打造更美好的臺中。</p>		
4	<p>吃不完的飯菜可以不只是廚餘，我們還能將剩食轉化為綠電！特別感謝環保局，本市自 109 年全國首創啟用「生質能源發電廠—外埔綠能生態園區」，迄今回收處理生廚餘超過 13 萬 7,000 公噸，累積發電量超過 1,411 萬度，不僅減輕焚化廠負擔，更可提供約 3,470 戶家庭一年的用電，實踐「轉廢為能、全民共享」的永續目標，成效獲得環境部「113 年度焚化廠、焚化再生粒料及廚餘業務評鑑」的「廚餘回收處理優等獎」。同時，也呼籲市民響應「惜食」理念，不過度採買、不過量烹煮，如果有產生廚餘，也請配合</p>	<p style="text-align: center;">環境保護局</p>	<p>本局將持續加強生熟廚餘分類回收作業，減少焚化處理負荷，並以多元方式讓生熟廚餘有效循環再利用，創造循環經濟價值，爭取中央考核佳績。另本局亦將持續宣導市民響應惜食，減少食物浪費，讓「適度採買、吃多少煮(點)多少、吃不完打包帶走」成為生活習慣，讓臺中市成為市長所期許的零浪費、永續、低碳的城市。</p>

臺中市政府第 675 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	妥善分類回收，一起打造臺中成為零浪費、永續、低碳的城市。		
5	為慶祝臺中捷運藍線正式開工，我們在 6 月 26 日藍線開工當天，開放捷運綠線全線免費搭乘，當日上午 10 點也將在捷運市政府站舉行盛大開工儀式，邀請市民和外地旅客共襄盛舉，一同見證這歷史性的一刻。	中捷公司	<p>一、台中捷運公司配合於 6 月 26 日當日開放民眾使用下列支付方式通過閘門，即可享有免費搭乘優惠，包括：</p> <p>(一)電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）</p> <p>(二)信用卡（VISA、JCB、Mastercard、銀聯卡）</p> <p>(三)電子/第三方支付（悠遊付、LINE Pay、icash Pay 愛金付、iPASS MONEY、TWQR）。</p> <p>二、經統計 6 月 26 日總運量為 57,566 人次，較前週同日(6 月 19 日星期四)運量 44,783 人次成長近 3 成，顯見民眾搭乘踴躍、反應熱烈，對捷運藍線的通車展現支持與鼓勵，也對臺中市的城發展充滿無比期待。</p>
		捷運工程局	捷運工程局業於 6 月 26 日上午 9 時 30 分，於府前廣場舉行「臺中捷運藍線整體開工典禮」，藉由開工典禮，祈求臺中捷運藍線整體工程進行時能事事順利、風調雨順、圓滿完工。
6	針對今日觀旅局「體驗台中魅力·暢遊台中自行車道及登山步道」專案報告，近幾年臺中積極打造完善的自行車道與登山步道，這兩項設施不僅是民眾日常健身	觀光旅遊局	本局將持續新建、整建本市優質自行車道及登山步道，提供市民優良觀光休憩場域；並透過行銷推廣活動積極宣傳本市自行車道及登山步道，搭配未來更多國定假期，有效帶動觀光休憩產業蓬勃發展。

臺中市政府第 675 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>的好選擇，市府也選擇優質的景觀設計，讓騎乘與健行兼具觀光與休閒功能。目前臺中市共有 94 條自行車道與 65 條登山步道，我們希望打造全齡的運動休閒環境，因此依難易程度設有分級，登山步道分為「親子級」、「休閒級」與「健腳級」，提供民眾多元選擇；甚至在全臺最大的市內公園-中央公園步道也用了 3 種顏色進行分級，方便民眾依據體力自由選擇路線；另外，我也要私心推薦一條特別有意義的步道—霧峰區的「望月峰獻堂步道」，這條步道不僅路線平緩、風景優美，且富含歷史意義，當年省議會之父林獻堂曾邀請梁啟超到此座山峰遊覽觀光，兩人在此一同登山賞景、暢談國事，留下深厚的人文足跡；因應修法後新增「4+1」共 5 個國定假日，下半年將出現更多的假期，歡迎民眾規劃臺中自行車道與登山步道之旅，一同享受自然與人文交織的城市風景。</p>		
7	<p>臺中綠美圖即將於年底落成啟用，是全國首座美術館與圖書館共構的新型態公</p>	文化局	<p>為配合臺中綠美圖預計於年底正式啟用，文化局規劃推出專屬出版品，以多元形式對外推廣綠美圖的</p>

臺中市政府第 675 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 06 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>共建築，為讓民眾可以瞭解更多相關資訊，創刊號《集 Aggregate》已經登場，民眾可至臺中市各文化中心及市立圖書館各分館閱讀，想要購買收藏的朋友，可於指定合作的實體或線上通路購買；另外，雙月訊《引 Flow》也已出刊，和大家分享相關的藝術動態、在地與國際藝文發展脈動，歡迎有興趣的民眾踴躍索取或線上閱覽。</p>		<p>建築理念與文化定位。館刊《集 Aggregate》匯集多元專業視角，期望成為大眾探索藝術文化議題、深入了解當代藝文發展與思考脈絡的重要平台，並匯集與擴散大家對於美術館的關注。民眾可於臺中市立各文化中心及臺中市立圖書館各分館閱讀，並可透過實體通路(中央書局、TSUTAYA BOOKSTORE 臺中市政店、TSUTAYA BOOKSTORE 臺北信義店、五南書店、國家書店)或是線上通路(誠品書店、讀冊生活、博客來、五南書店、國家書店)購買。雙月刊《引 Flow》以美術館當期活動、在地資訊報導、傳遞藝術文化討論為主要製作方向。民眾主要可於臺中市立圖書館各分館，或至臺中捷運指定站點(文心崇德站、文華高中站、文心中清站、文心森林公園站、高鐵台中站、市政府站)及獨立書店、藝文場所等處索取，亦可線上閱讀。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

114 年 4-6 月臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

113 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
113	03	113年度臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣計畫	農業局	社團法人台灣石虎保育協會	陳美汀	113/11/18	114/10/31	113.11.30	113.12.31	114.7.31	115.1.30	115.2.13	1,380	本案期中審查會議於114年5月21日召開,114年6月19日審核通過修正後之期中報告書。	符合	繼續列管
								113.11.18	113.12.5	114.6.19	-	-				

114 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
114	01	臺中市地方發展潛力研究計畫	研究發展考核委員會	東海大學	宋威穎	114/7/1	114/11/30	114/6/30	114/7/20	-	114/11/10	114/12/20	300	1. 本案 114 年 6 月 24 日完成議價決標，廢書印製作業。 2. 廠商預計 114 年 7 月 9 日繳交工作計畫書。	符合	繼續列管
								114/6/24	-	-	-	-				

二、府列管標案

臺中市政府 114 年 06 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.07.09

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
114 年 06 月	515 件(90.67%)	30 件(5.28%)	1 件(0.18%)	9 件(1.58%)	13 件(2.29%)	568 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	53 件(86.88%)	7 件(11.48%)	0 件(0.00%)	1 件(1.64%)	0 件(0.00%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	192,275	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 3 日召開復工會議，目前進行各工項材料送審。
2	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，續辦結算作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	109DD00 157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	164,201	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	100	100	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
5	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	92	95	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 辦理部分驗收。 2. 使用執照申辦作業。
6	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算資料彙整討論中
7	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	95	92	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、依據：臺中市政府教育局 114 年 6 月 27 日中市教工字第 1140059463 號函，因辦理第二次變更設計議價尚未完成，本局核定自 114 年 6 月 6 日起停工。 二、本案因需辦理第二次變更設計且無正常工序可施作，依本案工程契約第 7 條第 3 款第 1 目之 4 約定：因辦理變更設計或增加工程數量或項目。另依同款第 2 目：前日事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，廠商應於停工原因消滅後立即復工。
8	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 使照申請已提送都發局，等待核發。
9	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 114 年 6 月 17 日未辦事項鋼筋運離。 114 年 6 月 9 日台營(114)建國小第 0609001 號函暨 114 年 6 月 26 日台營(114)建國小第 06266001 號函辦理請款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 本案第一期工程 4/2 與拓邦營造股份有限公司點交完畢，業已於 4/9 交付各門鑰匙。 2. 使照取得前之無障礙審查，已於 4/29(二)到校現勘，部分修正送審中 3. 「臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程」申請綠建築標章，待核定中及內裝充實設備。 4. 綠建築標章委託設計監造招標中，內裝充實設備已核定呈核中。
11	111DD00 046	教育局/國民小學/岸裡國小	岸裡國小專科教室興建工程	64,893	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 結算及建物保存登記作業進行中。
12	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業於 113 年 10 月 18 日申報竣工 114 年 1 月 2 日複驗完成。 訂於 114 年 2 月 6 日正式驗收。 114 年 3 月 7 日改善完成 114 年 3 月 26 日正驗複驗完成 114 年 3 月 26 日正驗複驗完成 114 年 4 月 7-9 日完成消防. 機電... 等教育訓練 申請使用執照中
13	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 辦理結算驗收
14	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	95	94	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 人行道鋪面
15	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	83	89	6	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 辦理中。
16	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	95	-5	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114/06/19 已辦理正驗 刻正辦理使照申請相關缺失改善
17	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	61	73	12	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 一樓樓地板拆模 2. 外牆防水及覆土頂層防水作業 3. 一樓舞台模板組立、綁鋼筋、灌漿
18	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	85	98	13	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 點交作業及工程結算資料製作
19	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	93	94	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 化糞池埋設 2. 室內地磚貼作 3. 屋頂隔熱專貼作 4. 機電施作 5. 室內人造石安裝 6. 抵石子施作
20	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國小第二期校舍新建工程	180,000	94	95	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工
21	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	61	71	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 4F 柱牆模板組立 2. 4F 柱牆鋼筋綁紮&水電配管 3. 4F 柱牆封模組立，4FL 梁底模板鋪設 4. RFL 鋼筋綁紮&水電配管 5. RFL4000PSI 預拌混凝土搗築 6. 1F~2F 鋁門窗材料進場 7. 1F 鋁門窗安裝
22	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月19日臺中市政府都市發展局核發拆除執照及建造執照。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	81	86	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年6月30日止，累計實際施工進度77.98%
24	112DD00 124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	55	59	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 目前地基開挖中。
25	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年1月17日開工
26	112DD00 277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	85	91	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 5月7日監造會議，5月21日工務會議，5月26日金安心獎選拔報告，5月28日教育局工程外聘督導
27	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	79	81	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. A棟4F清水磚施作 2. A棟4F防火門框安裝 3. A棟1F外牆塗料施作 4. B棟電梯軌道安裝 5. B棟1F水電吊管及線架安裝 6. B棟1F防火門框安裝 7. B棟3F牆面批土修補 8. B棟3F管道間配管 9. B棟3F外牆塗料施作
28	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	85	74	-11	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 因要徑作業木構架修復工程、結構補強工程辦理變更設計無法備料及施工，已於5/9申請停工。
29	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	64	9	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 實際執行摘要 1. 1F版鋼筋混凝土施工作業 2. 1F版水電配管施工作業 3. 土方施工作業
30	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	56	59	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。目前進行基礎版模板組立、汗水排水套管接裝作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	61	66	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.6.11第10次監造會議、1140623擬定排水溝高程設計、114.6.24第11次監造會議、6/18 2F放樣施工查驗、6/18 2F柱鋼筋續接器施工查驗(扭力測試)、6/13 2F柱牆鋼筋抗拉抗彎試驗。(#8、#4各1支)、6/13 2F柱鋼筋續接器拉斷試驗。(#8 4支)、6/19 2F柱鋼筋續接器反覆試驗。(#8 1支)、3期工程估驗款 0606 匯入、4期工程估驗款+建築師代辦規費 0612 入工程估驗款 0618 匯。
32	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月19日召開校內營繕採購小組會議討論細部設計修正案 114年6月25日召開監造計畫審查會議
33	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	58	62	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 筏基周邊開挖土方回填 版筋綁紮 機電預留管施作
34	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	40	67	27	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 一、舞台區 1MF 鋼筋、模板施作及混凝土澆置。 二、舞台 1MF 施工平台組立。 三、施工架組立。 四、舞台區 1F 牆模板組立。
35	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 基地整地
36	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	56	56	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 因無法申報建管放樣勘驗程序，無法接續施工
37	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	64	68	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 (一) 工地現場-R2F 梁板混凝土澆置完成及養護、R3F 梁板放樣及植栽樹木移植後 養護等相關作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(二) 鋼結構工程廠製中。 (二) 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
38	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	75	77	2	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 1. B1F~3F 內部泥作打底粉光、2F 及 3F 油漆批土、1F~2F 牆面隔熱砂漿打底。 2. 南棟外部泥作吊線及打底粉光、北棟外部泥作吊線。 3. 2F 及 3F 機電清出線盒及拉線、B1F 泵浦拉線、廁所馬桶安裝。 4. 全棟防火窗材料進場及安裝、3F 門窗框安裝及嵌縫。 5. 3F 窗框及廁所防水施作、屋頂角隅防水施作。
39	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	78	79	1	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 防火門框安裝, 屋頂鋼構安裝, 窗框防水, 泥作打底粉刷
40	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	59	59	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 基礎開挖, 地質改良施作
41	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	59	62	3	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 筏式基礎鋼筋綁紮
42	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	69	72	3	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 鋼結吊裝、C 型鋼組立、門窗組立、門窗嵌縫、筏基防水、窗框防水、衛浴設備安裝。
43	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	69	14	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 1. PRF 中層柱牆機水電配管； 2. PRF 中層柱牆樑模板組立； 3. PRF 中層柱牆鋼筋組立； 4. PRF 中層內、外部施工架搭設
44	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	65	70	5	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 4F 柱鋼筋綁紮、模板組立。水電工程-4F 柱面配管。4F 牆鋼筋綁紮、模板組立。水電工程-4F 牆面配管。RFL 版樑模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
45	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案	210,600	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/24 已完成工程決標，目前進行開工相關準備工作。
46	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	56	57	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 進行舊文化樓拆除工作，已拆除至地下室。 2. 在基礎上填入 clsm
47	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	64	64	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1樓版地坪灌漿及養護、1樓柱筋鋼筋綁紮及柱牆模板組立
48	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	69	73	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 外牆泥做粉刷 2. 屋頂泛水砌磚 3. 鋼構柱無收縮水泥施作
49	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	71	72	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 花台、座椅、無障扶手、雨遮模板開線及組單面模 2. MF 柱牆+800 混凝土澆置 3. 鋼構基礎螺栓組立
50	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	57	57	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 目前累計進度5%
51	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	57	59	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎開挖及底版施作
52	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	65	83	18	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工
53	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建築執照申請中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
54	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	59	61	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 整地。
55	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	56	63	7	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、1F內牆鷹架搭設。 二、1F柱鋼筋續接器續接施作。 三、1F柱鋼筋綁紮 四、1F水電配管 五、1F模板組立
56	114DD00 001	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	94,400	59	57	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 基礎開挖、接地系統、防水毯、PC澆置及基礎鋼筋綁紮
57	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	73	73	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 維修車道擋土牆板模、無障礙通道擋土牆板模及鋼筋綁紮
58	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	58	60	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 基樁工程及排水涵管移置工程處理中
59	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	55	56	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 土方清運/工務所設施施作
60	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07進行校園規劃審議會議,並送交修正報告書,114.3.25進行審議小組會議,並報局,114.4.10核定校園規劃報告書,114.5.15完成建造申請掛號,114.6.16進行細部審議會議
61	114DD00 108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114年6月18日召開台中市政府都市設計審議委員會第686次會議,會議決議為「修正後通過」。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	56 件(91.80%)	5 件(8.20%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考期程持續辦理
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	89	90	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆施作、橋面版施作、鋼梁組立
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 契約執行中
9	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	83	93	10	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1.人行道與護欄銜接處保麗龍整理作業 2. P1防衝鋼板藥劑補強開孔作業 3. 第二單元鋼樑連接板現場塗裝作業 4. 人行道伸縮縫填縫膠作業
10	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	91	95	4	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案已完工驗收中
11	111DF00 148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	100	98	-2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 待結算
12	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	79	85	6	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 施工進行中
13	111DF00 263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	100	98	-2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已於114年5月20日辦理驗收作業完成,刻正辦理結算作業中。
14	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	81	85	4	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度 :74.187% 施工項目: 第一單元 P12、P15 節塊 P16 沉箱及基礎 P17 基礎墩柱 P17 施工構台 和美端C線 大肚端G線
15	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 6/6初驗完成,排7/4驗收
16	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	98	98	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 辦理驗收事宜
17	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2.台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 5.神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 6.神岡區厚生路拓寬工程 7.潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8.北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9.西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程 10.西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程
18	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第一階段,工程標:監造作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	112AF00 104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
20	112CF00 015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽辦移請公景工施作簡易綠美化事宜，並完成土地鑑界
21	112CF00 023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書內政部於 114 年 5 月 13 日二次退件，會議決議「保留再議」，並表示需針對本案拓寬目的公必性及神岡地區交通路網系統提出說明，後續與土木科討論擬稿後重送。
22	112D723 014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	61	77	16	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案 4 月 15 日停工，台電公司辦理下地中，本案預計 7 月 1 日復工
23	112DF00 129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已結案簽准，刻與地政局申請代辦經費撥付
24	112DF00 209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	69	65	-4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. 東大溪護岸擋土牆施工。 2. 路權 DD 溝結構開挖。 3. 管窰發進井全套管基樁及地盤改良施工。 4. 管窰到達井全套管基樁施工。 5. 脊背橋 P1 鋼筋綁紮及模板組立。 6. 脊背橋 P2 帽梁施工。 7. 管窰段鋼筋籠加工作業。 8. 預力 I 型梁鋼筋、模板及混凝土施工。 9. 標尾路權溝施工。
25	112DF00 210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	98,250	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	63	69	6	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
27	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	95	93	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1k+040~1k+860面層鋪設
28	112DF00 241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算中
29	112DF00 246	建設局/新建工程處/土木工程科	南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路196號)	55,080	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算付款完畢，建請解列
30	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
31	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程於114年4月30日決標，114年6月25日開工
32	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
33	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	35	40	5	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 114年6月10日議價(決標)，廠商開始依投標文件-契約規定開始執行業務
34	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人：36人，已取得同意：36人，同意協價面積比例：100% 未辦繼承土地預計114年8月30日前完成移轉及發價

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	55	56	1	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 施工進行中
36	113DF00 115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	89	34	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 施工中
37	113DF00 126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 公開閱覽完成,公開招標最有利標上網招標中
38	113DF00 136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 設計作業中
39	113DF00 164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第1階段因管線單位進場,於114年4月10日停工,預計114年7月中旬復工。 第2階段因開挖後發現中華電信管線,於114年5月1日停工,預計114年6月底復工。
40	113DF00 166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	59	77	18	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 履約中
41	113DF00 167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	59	4	流廢標次數:6次 期程修改次數:0次 履約中
42	113DF00 168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	61	82	21	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	113DF00 169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程	80,290	30	30	0	流廢標次數：9次 期程修改次數：1次 刻正辦理訂約中
44	113DF00 170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	56	1	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
45	113DF00 171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
46	113DF00 195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	63	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
47	113DF00 198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	59	59	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、滯洪池等工項
48	113DF00 201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	64	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
49	113DF00 218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	81	83	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	113DF00 224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工前置作業
51	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
52	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)					
53	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
54	114AF00078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
55	114AF00083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已決標，刻正簽訂契約中
56	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
57	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約簽訂中
58	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工程	63,827	40	50	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已取得 17 人同意協議價購，同意協價面積比例 35%，續行辦理土地移轉
59	114CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收 15M-22 道路開闢工程(用地費)	85,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預算編列不足部分已於 114 年 5 月 8 日簽准報經本市容積代金基金管理委員會審議同意後再續處。
60	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程	471,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚缺 7000 千元，找尋經費中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
61	114DF00 138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路 三段橋梁新建工程	105,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114年4月30日決標，114年6月25日開工

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	15件(93.75%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(6.25%)	16件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104DG00 026	捷工局/機電工程科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線 建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 已辦理完成。
2	106DG00 024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	661,361	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案已啟用。
3	108DG00 037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	78	80	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 1. B區 2FL 版 DECK 施作。2. B1F~B2F 淺溝施作。3. B、C區 B1F 給排水系統-排水吊管施作。4. B、C區 B1F 消防系統-消防幹管、支管施作。5. B區 2FL 版水電放樣施做。
4	110DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	55	56	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 工區臨時電管線路佈設 2. 抽水井施作 3. 路面沉陷釘施作 4. 鋼板樁導溝施作
5	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 第二階降挖出土。 2. 擋土柱開挖。 3. 鋼筋綁紮及澆置。 4. 安全監測量測(含壁體傾斜管、排樁應力觀測應變計施作)。
6	113AG00 063	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	85	95	10	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 已驗收，廠商限期改善中。
7	114AG00 048	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市智慧路網計畫	21,250	35	35	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1、本案已於114年3月14日公告招標，並於114年4月8日開標，於114年4月14日辦理採購評選會議，並已於114年4月28日辦理議價事宜。 2、交通部6月12日來函表示調整本計畫補助金額，由原核定2,125萬元調降為1,654萬9,500元。刻正簽辦修正需求申請書、檢討調整計畫範圍與工項及洽詢廠商繼續執行意願；若廠商願意執行調整後之計畫，將依程序辦理決標作業，及於決標後辦理契約變更。
8	114AG00 052	交通局/公共運輸科/	114年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	30	40	10	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 一、本案於114年6月23日辦理決標，廠商刻正辦理繳交履約保證金事宜。 二、本處於114年6月25日召開會議，研商 Taiwan Pass 與台中 Go 串接上架會議。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
9	114AG01 002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	30	40	10	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 114年6月9日核定工作執行計畫書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	114BG01 001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	0	20	20	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 已於 114 年 5 月 19 日召開啟始會議，預定 8 月初提送設計期中報告，目前設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，刻正辦理審查事宜，無落後情形。
11	114BG01 002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 目前設計單位已依契約期程提送 9 件計畫書，刻正專管辦理審查事宜，無落後情形。
12	114BG01 003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 目前設計單位已依契約期程提送 9 件計畫書，刻正專管辦理審查事宜，無落後情形。
13	114CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
14	114CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
15	114DG00 022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 6 月 20 日工程決標
16	114DG01 001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 月 14 日已通知廠商 NTP 並起算工期，刻正辦理各項保證金繳納及各式提送文件之格式確認，114 年 6 月 27 日廠商已提送工作執行計畫書(A 版)，由專管審查中。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	32件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	32件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	94	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：2次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程) 明挖管線 φ300mm：1776m/1694.1m 推進管線 φ400mm：1076m/1231.5m(用戶接管工程)前巷連接管：8217.99m/8178.2m 後巷連接管：7136.58m/3150.5m 用戶接管：4767戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458戶 本案已於114.5.2因變更設計尚未完成故停工中
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	84	94	10	流廢標次數：3次 工期修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：414.8m (3) 接管戶數：94戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	93	93	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 1. 明挖： 工區(1)：宜昌路510巷12Aa062-1-3~12Aa062-1-4 後巷200mm施作
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再	3,267,261	83	84	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			利用統包工程(含營運維護)					(一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成4732m/5048.6m；推進336m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成4084m/4949.7m；推進234m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成3072m/3576.95m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6906m/6906m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成3288m/5576.7m；推進465m/668.9m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	60	70	10	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (管線工程) 明挖管線φ300mm：933m/446.99m 推進管線φ400mm：500m/445.52m (用戶接管工程) 管線總長：11947m/5317.30m 用戶接管：4,439戶/892戶
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設修正中
14	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	92	95	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 竣工驗收及尾款資料整理
15	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	75	75	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 112年：200戶/115戶 113年：1200戶/1202戶 114年：1800戶/818戶 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)***

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(管線工程) 推進 ϕ 400mm：623m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚：62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管：1402m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管：8186m/累計 6121.01m 明挖(側後巷) ϕ 200mmPVC 管：7696m/累計 939.97m
16	111DD01 056	水利局/污水設 施科/	臺中市谷關污水下水 道系統興建工程(含三 年試運轉)	145,450	94	94	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度 1125m，已於 113 年 6 月 30 日前辦理道路刨鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數 55 戶。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，錨拉設工程 8 支已完成，降挖工程及 PC 大底工程及第三深層灌漿作業皆已完成，刻正辦理水資中心 1 結構體貼磚工程及周圍整地。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝，刻正辦理設備試車。 8. 分校巷刨鋪作業已於 113 年 8 月 30 日完成，後續俟東關路一段道路污水系統管線工程完成後，辦理用戶接管工程，目前已接 36 戶。 9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，已完成污水管線埋設及道路鋪設及標線，刻正辦理公路局道路驗收事宜，目前東關路已接 27 戶。
17	111DD01 061	水利局/雨水下 水道工程科/	臺中市梧棲區大智路 二段雨水下水道後續 改善工程	184,000	91	98	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程結算辦理中
18	112BD01 024	水利局/污水工 程科/	臺中市福田一街、大 智路等污水分支管網	84,934	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨用戶接管工程委託設計監造技術服務					113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月8日採購工作及審查小組會議。
19	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	95	95	0	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 待地政基金撥款後辦理結算。
20	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	69	73	4	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程:275m (2) 明挖工程:16098m (3) 接管戶數:5996戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程:312.2m (2) 明挖工程:6923.5m (3) 接管戶數:2707戶
21	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	65	83	18	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)短管推進Ø400mm:102m/108.45m 圓形鋼襯板工作井,標稱直徑2.5m:3處/3處 明挖埋設Ø300mm:442m/0m 用戶接管工程: 道路段明挖埋設Ø200mm:6,131m/1850m 側後巷明挖埋設Ø200mm:3640m/30m (2)累計已接管戶數:227戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113年3月~113年8月已接管戶數:227戶
22	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與	297,900	68	68	0	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 大連路一段用戶接管及瀋陽北路115巷後巷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			長安路等區域範圍(含水滲再生水取水工程)					
23	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定執行契約項目
24	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 已於 113/8/28 辦理基本設計審查會 6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局，尚待委員覆核單 7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理署，國土管理署於 114/1/2 退文，修正中 8. 已於 114.2 發文國土管理署、114.4.11 基本設計核定 9. 本案已於 114.5.8 發文顧問公司啟動細部設計，顧問公司已於 114.6 將細部設計資料提送進局
25	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	56	63	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：98m(累計 255.5m) (2) 推進 400 加厚：68m(累計 121.5m) (3) 推進 600mm：99m(累計 338m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：247m(累計 1,556m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：10戶(累計 78戶)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	57	62	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 進行推進工程。2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：452.20M、明挖289.83M。4. 用戶接管：121戶
27	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 推進作業2. 明挖作業3. 用戶接管作業
28	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已訂於1月7日開標、3月11日辦理審查，3月25日由健堡營造有限公司得標，6月16日開工
29	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	67	68	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 本工程於114年1月7日前完成開工申報，本月施作漁筏泊區清淤作業截至6月底約清淤約7,000立方公尺土方量、施作北堤外定砂拋石護岸第1層，及浮箱材料進場組裝作業。
30	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	40	56	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。
31	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114/4/8 決標，訂約中 114/6/30 辦理開工前品質管理宣導及開工前施工協調會議。
32	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 惠來溪上游既有地坪打除 2. 惠來溪上游既有垃圾集中、分類

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	69	69	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	57	57	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	54件(80.60%)	11件(16.42%)	1件(1.49%)	1件(1.49%)	0件(0.00%)	67件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	98	-2	流廢標次數：2次 工期修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月2日起辦理點交作業及教育訓練，目前已完成財產設備點交作業，相關機電、滲漏水缺失依照管控工期辦理。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 工期修改次數：2次 點交中
3	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	84	84	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：4次 景觀工程、3F磁磚、台電受電室油漆、天花板、電梯、樓梯扶手施作
4	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，已於4月24日辦理預點交作業，已於5月7日完成全部空間點交現勘
5	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：5次 全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪面工程及室內櫥櫃安裝工程
6	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	100	98	-2	流廢標次數：5次 工期修改次數：5次 已於3月完成結算變更議約，已於4月29日完成正驗，廠商於6/15第1次提送結算書，於6/20完成預審，廠商於6/26再次提送結算書。預計7月底前完成結算。
7	107DH00033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	100	100	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：3次 已辦理完成。
8	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 114年6月13日辦理東區東勢子段社宅(協園好宅)中央監控系統(BA系統)介接現場測試。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 綠建築標章申請中
10	108DH00 005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	84	83	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年12月22日開工，工程截至114年6月30日止；預計進度73.746%，實際進度69.165%，目前已完成RF頂版，刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(門窗組立、打底粉刷)。
11	108DH00 006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	87	83	-4	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. D棟天然氣施作 2. B棟8~10F室內粉光 3. 鋼梯加工、鋼構加工 4. 發電機安裝
12	108DH00 007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	86	81	-5	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年06月30日止；目前進行全區6F-13F輕隔間TYPE C骨架安裝及單面封版、外牆磁磚貼作、北棟#4電梯試運轉 #3電梯施作、6F-8F油漆中塗。
13	108DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	92	93	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 1. A棟1樓梯廳地磚鋪設 2. B棟1樓梯廳油漆施作 3. B棟2樓天花板施作 4. 大階梯預祝塊施作 5. 地下室環氧樹脂施作面漆 6. 室內泥做牆收尾。
14	109AF00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦況： (1)施工進度：截至113年12月10日止，預定進度100%，實際進度100%。 (2)已於4月11日驗收完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	109AH00 050	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫委託設計及監造服務	54,942	85	70	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.設計：(1)五管審查/台電：114/06/19 審迄，114/06/27 已領圖。2.施工項目：(1)1F~2F 輕隔間施作。(2)1F-14F 內牆面油漆施作。(3)1F 景觀施作。(4)1F-2F 門窗框施作。(5)2F-R1F 玻璃安裝。(6)風洞挑空區景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤施作。(7)1F、2F 廁所、風洞挑空區防水施作。(8)2F 露台防水毯施作。(9)車道磚施作。(10)植栽施作。
16	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。2.預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。3.永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等4案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
17	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度 3.38%，實際進度 5.28% (1)加深區土方開挖(契約數量 624,790m3, 累計完成 575,770m3) (2)施工構台施作(契約數量 5,785m2, 累計完成 3,955m2) (3)大底結構 PC(契約數量 2,946m2, 累計完成 1,595m2)
18	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年5月23日完成正驗複驗，於6月9日起配合營運單位辦理第三方檢測，6月23日完成所有19類檢測項目，6月30日完成17類點交簽署，排定7月4日完成最後2類簽署作業。
19	109DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 刻正辦理綠建築及智慧建築標章。
20	109DH00 004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 正式驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	109DH00 012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.設計：(1)五管審查/台電：114/06/19 審迄，114/06/27 已領圖。2.施工項目：(1)1F~2F 輕隔間施作。(2)1F~14F 內牆面油漆施作。(3)1F 景觀施作。(4)1F~2F 門窗框施作。(5)2F~R1F 玻璃安裝。(6)風洞挑空區景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤施作。(7)1F、2F 廁所、風洞挑空區防水施作。(8)2F 露台防水毯施作。(9)車道磚施作。(10)植栽施作。
22	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。2.工地施工項目為中央區降挖到GL-16.7)，支撐施工GL-9.2)第三層施工構台施作。3.截至114年6月26日預定進度5.07%，實際進度(施工進度)7.51%。
23	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	91	94	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1.地磚施作、牆面粉刷。2.天花板施作。3.PVC踢腳施作。4.檔案櫃施作。5.門窗安裝。6.景觀噴灌管線配置。7.景觀整地、水溝模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置。8.水電各樓層配電盤整線、景觀燈配管、消防設備安裝、弱電各樓層整線入箱、空調RF空調主機配管。
24	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	78	78	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 施工中[主球場-模板整理、主球場PRF組模、2F欄杆牆面打底泥作作業、B1F頂版防水、南側看台1F店鋪盤二次側預埋管修改、B1F(X3~X10)PF2盤電源配管及吊步施作、B1F消防泡沫配管、大型計分板噴漆施作]
25	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦況： (1)施工進度：截至113年12月10日止，預定進度100%，實際進度100%。 (2)已於4月11日驗收完成，並於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)。
26	110DF00 240	建設局/建築工程 管理科/	臺中市烏日區全民運 動館興建工程	270,000	82	84	2	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 目前施工內容為3F運動木地板施作、台電室、消防室、 水箱室 epoxy 施作。
27	110DF00 250	建設局/建築工 程管理科/	臺中市豐原國民運動 中心興建工程	595,723	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於6/20送電，辦理全棟系統測試運轉及教育訓練，預 計7/4前完成。
28	110DF00 251	建設局/建築工 程管理科/	霧峰區聯合行政中心 興設計畫工程	535,783	79	85	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 RF風管吊管、5F輕隔間施作、樓梯磁磚施作、電梯施作
29	110DF00 252	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市北屯國民運動 中心興建統包工程	878,410	85	87	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 施工項目：全區景觀放樣施作、全區廁所壁磚鋪貼、1F 泳池機房設備連接配管、全區景觀排水幹管預埋、全區空 調配電盤定位、全區輕隔間雙面封板、全區消防設備安裝 及配管施作、B1F滑冰場冰層施作、全區室內地磚鋪貼、 全區輕隔間批土油漆 。
30	110DF00 312	建設局/建築工 程管理科/	梧棲區興農里、永寧 里及永安里聯合活動 中心新建工程	109,904	80	79	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 景觀工程-基礎設施物
31	110DF00 317	建設局/建築工 程管理科/	大肚兒少家庭福利館 新建工程	113,003	91	94	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 環境整理、景觀工程及機電工程
32	110DG00 034	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第二股	水湳轉運中心新建工 程	3,761,033	86	87	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 第2區東側戶外手扶梯採光罩鋼構施作及金屬外牆一 次構件安裝，北側既有水溝加蓋鋼筋綁紮，2F客運出入 口包板施作，1F東側入口平台底漆施作，東側水溝浪板 鋪設及鋼筋綁紮。 2. 第3區東側及西側金屬外牆一次構件安裝，南側金屬 外牆單元吊掛，西側自行車車道仿石漆施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>3.全區東北側垂牆包板骨架施作，屋頂格柵鐵件施作及太陽能板 AB 區模組安裝及配線，RF 磨石子地磚施作，4F 室內區天花板骨架組立及金屬天花板包板施作，3F 室內區天花板骨架組立，3F 室內區天花板骨架組立及月台區地磚施作，2F 室內區封版及噴灌管線施作，1F 資源回收場格柵門施作、室內牆面油漆施作、東側入口平台底漆施作、室內區天花板骨架組立及障板施作，1F 入口平台及梯廳地坪石材施作，1F 資源回收場格柵門施作，B3F 車道(四)批覆層施作。</p> <p>4.全區 4F 及 3F 衛生設備安裝，4F 及 1F 消防水延伸，3F 管道間消防電結線、空調監控結線及消防水延伸及消防箱面板安裝，2F 消防水延伸及消防箱面板安裝，2F 大客車充電配管，1F 弱電配管，1F 燈槽佈結線及出風口安裝，B1F 動力迴路測試及照明、消防電源延伸，B2F 空調機房配管及燈具安裝，B3F 燈具安裝。</p> <p>5.工區臨時抽排水作業施作及職安衛相關設施設置。</p>
33	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 12 月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。</p>
34	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	91	91	0	<p>流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 114 年 6 月 26 日施工內容為殘障坡道振石子施作、入口平台地磚鋪設、消防設備佈線、戶外走道欄杆安裝、神主牌位櫃施作。</p>
35	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	91	95	4	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施作水電及景觀工程。</p>
36	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	57	58	1	<p>流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 6.270%(+2.270%)，施工中[筏基層 N1 區上層筋、地樑腰筋綁紮、N3 區標高器施作、筏基層 S2 區結構放樣、筏基層 N1 區外牆止水帶施作、D-1 區接地網開挖]。</p>
37	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	60	65	5	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.土方開挖出土已於 114.05.02 完成。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.目前工程進度為:FS版/地梁/基礎柱鋼筋進場施作綁紮及澆置。 3.114年度公共工程品質督導會議已於114.05.27辦理。
38	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	57	58	1	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 一.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二.工地施工項目為土方開挖。截至114年6月26日預定進度5.07%,實際進度(施工進度)7.51%。
39	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	81	90	9	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 外牆塗裝完成、施工架拆除、玻璃安裝完成、天花板及消防設備工程、燈具安裝及衛生設備安裝。
40	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	98	98	0	流廢標次數:4次 期程修改次數:1次 一、6月19日辦理驗收完成。 二、請廠商7月11日前完成環境清潔以利後續辦理點交相關事宜。
41	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 辦理綠建築標章申請作業
42	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	91	95	4	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 水電整理
43	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	95	91	-4	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
44	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	56	56	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 1.土方工程-第二階降挖出土。 2.擋土支撐-擋土柱開挖、鋼筋綁紮及澆置。
45	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	73	73	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 RF鋼筋、模板、混擬土工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	57	57	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 A區及B區第二階段擋土柱施作、安全觀測作業。
47	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1、114年6月3日9時整辦理初驗第1次複驗，外聘委員發現新增16項缺失，限廠商於6月17日前改善完成。 2、營造廠商已於6月16日完成缺失改善並發函監造單位審查，經監造單位審查(初驗缺失改善符合標準)，本分局預定114年6月26日14時30分整辦理初驗第2次複驗。
48	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	59	59	0	流廢標次數：6次 工期修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之基礎、地坪修復工程(含土台、大引、打火梁)，結構補強及新構工程等作業。
49	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	93	93	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1. 鋼梯批土打磨 2. 鋼梯防火漆噴塗 3. 鋼梯立柱扶手燒焊 4. 戶外梯扶手安裝 5. 屋頂爬梯、水箱室爬梯安裝 6. 景觀鋪面施作 7. 移植樹區鋪設碎石 8. 屋頂、1F圍牆塗料噴塗 9. 防火門扇安裝 10. 造型天花板批土 11. 高架木地板骨架安裝 12. 2-3F PVC地坪施作 13. 水電線路拉線配管及測試
50	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	57	57	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨時電設置完成，5/21申報開工完成，5/28臨時水路證核准，6/9建照變更核准，6/12申報勘驗完成，鋼軌樁打設中。因展延預定進度調整中。
51	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	56	58	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 水療機及冷氣完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
52	113DF00 092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	62	63	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 筏基施作
53	113DF00 193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	95	87	-8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中，預定進度：100%，實際進度：80.68%
54	113DF00 222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 委託規劃設計監造服務標採購案114年2月4日決標，114年2月8日簽約，114年4月22日基設核定，目前細部設計中。
55	113DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	60	59	-1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 筏基工程
56	113DH00 006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
57	113DH00 007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
58	113DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎作業，建照執照申報開工
59	113DH00 009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 北屯區巨蛋二期好宅於113年6月18日訂約，廠商已於113年7月18日提交基本設計成果資料排會審查，已於113年9月5日辦理基設審查，廠商提交基設報告書並於9月27日核定在案，113年12月24日都審審定，114年1月20日取得建照，並業餘114年2月24日開工，目前進行地下室開挖、擋土及安全支撐工程。
60	113DQ00 004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	60	60	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.C、D、E、F區拆除作業，工地雜項拆除清理2.屋瓦及磚牆拆除3.廢棄物清運4.全區高程測量

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
61	113DQ00 023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	68	69	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理圖書館天花板骨料疾封板作業，2-3F天花板及牆面接縫批土作業油漆噴塗作業、1-3F廁所及水箱地牆磁磚作業，停車場還書亭1FL頂版鋼筋模板作業。
62	114AF00 080	建設局/建築工程管理科/	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案專案管理勞務標114年4月22日決標，5月5日簽約，5月7日提出服務實施計畫書，6月12日召開規劃成果報告書審查會議，預計7月17日召開規劃報告第2次審查會議。
63	114DF00 083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	58	58	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 BS版拆除
64	114DF00 091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程委託規劃設計監造技術服務	51,435	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月2日召開第一次細部設計審查會，會議決議修正後通過，設計單位於114年6月20日提送修正後細設書圖，已函文予使用單位於114年5月27日前確認，刻簽辦細部設計核定作業。
65	114DN00 002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	25	40	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年6月24日已簽約
66	114DN00 005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基本設計中
67	114DQ00 013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114年4月18日完成決標，依契約工項刻正執行第一階段整廠設計規劃作業(90天)，並於6月13日召開6月份月會檢討辦理進度。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施作港埠路(1)800推進作業：wcs004~wcs005 (2)關聯揚水站：模板組立作業
3	114AP00018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規範履約。
4	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前前置作業中

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10件(90.91%)	1件(9.09%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年4月2日辦理正驗，驗收缺失項目114年4月30日辦理複驗完成，尾款付款中。
2	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
4	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	62	66	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 擋土牆工程作業中
5	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
6	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	114AF00 045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
8	114AF00 046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
9	114AF00 069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
10	114AJ00 009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114 年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前工程採購發包刻正簽辦中
11	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	57	62	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 3 日辦理第 7 次工程督導(許副總)及第 1 次工務會議 114 年 6 月 17 日辦理第 8 次工程督導 114 年 6 月 23 日辦理排水系統管線協調會 114 年 6 月 26 日第 9 次工程督導(局徐專委) 114 年 6 月 30 日召開獨角仙生態公園之後續維護管理研商會議

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5 件(71.42%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(14.29%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	72	77	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至114年6月30日止預定進度55.04%。實際進度56.24%，目前辦理：1.牆基整修。 2.屋面椽條及封簷板。 3.屋面苫背覆土。 4.屋面防水。 5.屋脊整修及新作。 6.外牆清洗檢修。 7.泥塑剪黏整修。 8.水電管線配設。 9.發電機室基礎。
3	112DJ00 032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114年1月14日開始驗收並於1月21日驗收完成，廠商先於1月20日提送決算資料，監造單位於1月21日退回修正，廠商3月14日提送修正資料予監造單位審核，監造單位4月9日轉送本局，因需修正請廠商4月25日提送修正，5月15日核准決算資料及撥付工程款。刻正辦理結案程序中。
4	112DQ00 017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	60	61	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施作項目：1F基礎拆除、木構架檢修
5	113AJ00 028	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2025中臺灣元宵燈會委託專業服務案	59,056	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	113DQ00 003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年6月19日召開第2次工務會議，6月14日已將工區圍籬設置完成，本處於6月11日及19日辦理工程督導完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	114AJ00 026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	0	40	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/29 辦理事項簽准，6/2 上網公告，6/27 開標，6/30 召開評選會議。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5 件(71.43%)	2 件(28.57%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 114.6.24 召開 6 月月例會 2. 辦理 114 年第二次配餘地標售 3. 更新專區網頁
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案業於 114 年 3 月 16 日竣工，並訂於 114 年 6 月 18 日至 20 日邀集相關單位辦理初驗。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	78	77	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 土方開挖、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置、廢棄物處理
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理區段徵收工程

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	279件(93.00%)	3件(1.00%)	0件(0.00%)	7件(2.33%)	11件(3.67%)	300件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	95	40	-55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商(專管單位)刻正辦理工程點交及結算相關作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於114年6月10日提報114年5月份工作月報至本局備查，本局於114年6月13日備查。
3	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。
4	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114年6月13日提送捷運藍線延伸太平之促參相關文件至交通部審查。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.得盈開發有限公司114年6月3日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年6月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
6	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度72.53%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。3、公開展覽：112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。4、審議階段：112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 27 日召開第 4 次專案小組。113 年 5 月 23 日召開第 5 次專案小組。113 年 7 月 5 日召開第 6 次專案小組。113 年 7 月 18 日召開研商會議(計畫道路連通至臺 74 線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113 年 8 月 1 日召開第 7 次專案小組。113 年 8 月 22 日召開第 8 次專案小組。113 年 10 月 25 日召開第 9 次專案小組。114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會。
8	107AR00 021	地政局/工程管 理科/	臺中市第 13 期市地重 劃區內施工監看與搶 救發掘計畫	56,680	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 所送之成果報告書已經臺中市文化資產處函文同意備查， 預計 7 月 15 日辦理驗收作業。
9	107BG00 003	捷工局/綜合規 劃科/	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷 運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規 劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另 交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行 政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開 第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修 正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機 廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委 會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成，預 計於 114 年 7 月 1 日召開第 3 次市都委會大會，處理主線 細部計畫及 B9 站主、細部計畫。
10	108AE00 051	經發局/工業科 /工業科第二股	臺中市精密機械科技 創新園區三期申請設 置計畫	48,460	98	40	-58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 6 月 5 日依規檢送 114 年 5 月份工作月報， 本局 114 年 6 月 9 日存供備查。
11	108AG00 013	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區舊社等 三件停車場立體化興	16,380	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			建工程委託專案管理服務					本案已於114年6月17日驗收合格在案，刻正辦理後續結算事宜。
12	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年6月16日與規劃單位討論面報簡報內容。
13	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/6/18 邀集規劃單位召開工作會議。預計7/16、8/6召開第13、14次專案小組會議。
14	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度3.92%，實際進度5.91% (1)加深區土方開挖(契約數量624,790m3, 累計完成575,938m3) (2)施工構台施作(契約數量5,785m2, 累計完成5,785m2) (3)大底結構PC(契約數量2,946m2, 累計完成2,213m2) (4)筏基層N1區基礎鋼筋綁紮
15	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 已完成各區計30場次公展公聽會作業、召開7次臺中市國土計畫審議會專案小組及5次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於113年12月30日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於114年3月25日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於114年4月23日召開內政部國土計畫審議會審議「臺中市國土功能分區圖(草案)」專案小組會議，本府業於114年6月16日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。
16	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
17	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114年2月10日向局長報告，114年4月30日配合局長指示修正完成，114年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5月7日向秘書長報告公展草案，預計114年7月3日配合秘書長行程繼續報告。
18	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案於114年6月16日招商文件釋疑內容收件截止，於114年7月16日前將招商文件釋疑內容回復意見表、招商文件修正內容對照表及招商文件公告修正版。
19	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度72.53%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
20	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
21	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
22	110AE00 042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於114年6月6日檢送114年5月份工作月報，本局114年6月9日存供備查。 2.113年7月10日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續第二階段工作進行。 3.113年10月30日中興邀集海風里長及本局，辦理地方說明會拜訪海風段89號地主，以了解其不同意參與開發之想法，經溝通理解後擬再擇日拜訪其他地主，以取得最大開發共識。 4.114年6月16日規劃單位召開工作會議，決議以30公頃以下方案，針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識。
23	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
24	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
25	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。57.114年3月26日召開2場議題交流座談會，4/8函發會議紀錄。58.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送，刻安排第12次工作會議。
26	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 依114年6月12日面報秘書長公設專案通檢優先整開區案結論，提供未來台中港人口資料及近5年建照數量供教育局分析20年臺中港學校用地需求，並於114年7月1日請教育局加速提供公96需地評估結果，後續配合教育局評估結果再排程面報秘書長；另與國土署討論後，將於114年6月公設通檢進度報表修正本市都市計畫數量。
27	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 廠商業於114/1/7提供修正後簡報、2/27提供對照說明，本案於114/6/25召開跨機關協調會議。
28	110AH00 061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	85	70	-15	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 國安一期全面進場及履約確認
29	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	70	-15	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 提送太平區永億段請款及提送東勢子請款
30	110AH00 063	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案	163,928	85	70	-15	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 簽辦第9次契約變更、提送東區東勢子段(協園好宅)請款
31	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
32	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
33	110BG00 002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線基本設計	680,000	80	100	20	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 已辦理完成。
34	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 6 月 11 日第 32 次監造會議，6 月 25 日第 33 次監造會議，6 月 18 日辦理第二次變更設計項目確認研商會議。
35	111AE00 006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：2 次 廠商於 114 年 5 月 12 日檢送臺中市精密機械科技創新園區二期開發計畫第二次環境影響差異分析報告」定稿本及「臺中市精密機械科技創新園區開發計畫第十一次環境影響差異分析報告稿本各 10 份。
36	111AG00 051	交通局/公共運輸科/	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0 次 工期修改次數：2 次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫 112 年 7 月 1 日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、本府於 114 年 6 月 12 日通知廠商第四期款工項一完工報告驗收合格，並請廠商提送結案報告書，廠商於 114 年 6 月 19 日提送結案報告，本府刻正審查中。 三、本府於 114 年 6 月 27 日簽准工項二教育訓練項目因廠商尚未符合契約規定之教育訓練時數及人數，採減價收受辦理。 四、本府於 114 年 6 月 4 日函請廠商修正及補充第四次後續擴充第一期上線成果報告書，廠商於 114 年 6 月 13 日提送修正後第一期上線成果報告書，本府刻正審查中。 五、本府於 114 年 6 月 23 日辦理第五次後續擴充第一期 APP 介接規格書書面驗收並進行系統功能測試。
37	111AG00 062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			費通知單勞務委外作業					114年5月勞務酬金220,733元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
38	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A區及B區第二階段擋土柱施作、安全觀測作業。
39	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1140614設計討論會議
40	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於6月9日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於6月11日提送114年5月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席6月20日內部討論會議、與中國醫藥大學針對未來市立醫院配合公共衛生事項討論會議及6月27日第19次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
41	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：7次 已於114/6/5與決選會議第一順位廠商(叁式有限公司)召開會前會會議。
42	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標114/4/8決標，訂約中。 第三分標細部設計中。
43	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。因配合中央政策「污水下水道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計114年12月發包中華路第1標工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
44	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成</p>
45	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外	10,305	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			埔、龍井、大肚、烏日等9區)					
46	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
47	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
48	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
49	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年5月廠商代收線上購買月票件數(信用卡單)計7,393件，代收金額為14,561,722元，代收手續費為244,636(代收金額之1.68%)，刻正辦理5月份手續費付款作業。
50	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月付款。114年5月廠商代收停車繳費單計760,644件，代收停車費金額35,557,549元，代收手續費為3,179,898元，刻正辦理5月份手續費付款作業。
51	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 於114/6/3辦理期末審查會，決議為修正後再提會，訂於114/7/16上午召開第二次審查會。
52	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案廠商已於6/4交付第三期報告，目前依契約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
53	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國安一期全面進場
54	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦第9次契約變更、提送東區東勢子段(協園好宅)請款
55	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 114.6.16由黃副市长主持府層會議，結論賡續推動。 (規劃單位配合府層報告內容，調整專案顧問團第4、5次會議內容，企劃及簡報預計114.7.4前提供)
56	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (30)114/06/06與廠商討論期末階段相關議題及後續工作會議安排事宜。 (31)114/06/24廠商提供期末階段相關議題(修正後)。
57	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
58	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至114年6月30日止媒合案件數共2132件。
59	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
60	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
61	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 113年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
62	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德殯儀館	113年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	45,800	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 全案驗收完成，賡續辦理教育訓練。
63	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市113學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,276	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 進行外師日常考核生活管理 2. 進行外師訪視作業
64	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局113學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
65	113AD00064	教育局/國民小學/清水國小	臺中市113年度教育部校園網路優化補助實施計畫建置採購案	31,340	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
66	113AD01006	水利局/水利養護工程科/	113年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
67	113AD01008	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	24,400	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
68	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案經審計部臺中市審計處114年1月21日審中市一字第1140000402號函請就審核事項，於文到30日內依附表格式逐項查填見復。業於4/9簽准回復審計處，並於4/25發函廠商限期於5/9繳納新台幣1,373,000元之懲罰性違約金。逾繳納期限尚未繳納，並以114年5月21日114炳字第1140521001號函送臺中市政府採購申訴審議委員會申請履約爭議調解。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
69	113AD01014	水利局/污水營運科/	113年度「臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理」	14,948	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
70	113AD01020	水利局/污水營運科/	113年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 中長期計畫，廠商刻正依4/8日工作會議結論修正中，賡續追蹤修正情形；預計6月份提送成果報告。
71	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)第1次後續擴充	33,751	95	85	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理變更設計中
72	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行操作維護作業
73	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商6/19提送發票，刻正辦理結算驗收請款作業。
74	113AE00009	經發局/商業科/商業科第一股	113年度臺中購物節	63,759	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
75	113AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	113年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/5/28召開期末驗收審查會
76	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理第二階段工作項目驗收相關事宜。
77	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兌獎計畫	16,789	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已依契約規定於114年6月27日函送成果報告，後續辦理成果報告審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
78	113AE01013	運動局/運動產業科/	113年度臺中市太平區、梧棲區及石岡區兒童遊戲場環境設施改善財物採購案招標文件	12,613	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
79	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(6月)相關事宜
80	113AF00052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第1次後續擴充)	10,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
81	113AF00060	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	113年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	11,035	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
82	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案經委託結構技師公會鑑定，地下3樓有裂損情形，導致筏基坑內入滲地下水形成結構破裂，已多次通知廠商履行保固責任，惟廠商無意願修復，爰依採購法分別於112年9月7日、112年11月22日及113年3月22日召開3次採購工作及審查小組會議，第3次會議結論為擬視「修復補強工程技服標案」檢核結果及法院審理過程中就廠商可歸責性之意見及認定情形，於裁處權時效內(時效3年，自111年8月3日起算至114年8月2日)，依政府採購法第101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。有關政府採購法101條第1項第9款(未履行保固)，承商已於文到次日起10日內(期限114年5月2日)提出陳述意見，並於5月15日辦理第5次採購工作及審查小組會議，會議結論就本案是否有政府採購法第101條第1項第3款情形，經各委員依該法第101條第4項規定討論，均認同本案符合該款情形，依該法第101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。廠商提出異議，本處函知異議無效，仍以原函依採購法101條相關規定處刊登採購公報3

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴。
83	113AF00 092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
84	113AF00 093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.履約中 2.(第一工區-遠傳)已辦理第4次燈具廠驗 (第二工區-台達)已辦理第3次燈具廠驗 3.預計辦理第一期績效評核(114/1/1-06/30)
85	113AF00 104	建設局/建築工程管理科/	臺中水滄國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理規劃設計中。
86	113AG00 022	交通局/公共運輸科/	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、本府於114年6月4日函請廠商修正第四期款期末成果報告書，廠商於6月19日提送修正後報告書，經本府審查結果，廠商仍需補充並具體說明相關內容。 二、廠商於114年6月6日依審查會意見提送修正後第二階段報告書，本府訂於114年6月30日辦理第三期款書面驗收。 三、廠商於114年6月6日重新提送第一次後擴充修正版第一期款成果報告書，本府刻正審查中。 四、本府於114年6月12日函請廠商再次補充第二次後續擴充第一期報告書內容，廠商於6月20日重新提送修正後第一期報告書，本府刻正審查中。 五、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
87	113AG00 034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國雲(第一區)114年5月勞務酬金計12,194,617，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 竑穗(第二區)114年5月勞務酬金計8,548,664元，刻正辦理支付作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								惠隆(第三區)114年5月勞務酬金計9,838,440元,刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
88	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116年度租賃PDA開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中,已辦理114年5月付款。
89	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止,採按月付款。經查114年5月份金融代收案,代扣筆數500,703筆,廠商代收停車費23,098,022元,代收手續費為1,602,248元,刻正辦理5月份手續費付款作業。
90	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商於114年6月10日提交114年5月工作報告書乙份。
91	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1.土地開發法規條文(第3次)工作會議:於114年6月4日召開。 2.履約(第3次)工作會議:於114年6月4日召開。 3.跨局處法規研析會議:於114年6月30日召開。 5.用地取得工作計畫:於114年6月4日回文請廠商二修,廠商6月10日再檢送,6月18日回文-准予核定,已於114年6月24日簽辦驗收(陳核中)。 6.季報(含提送投資人名單及窗口、當季不動產開發輿情匯報及分析等):114年6月季報廠商應於6月底前提送,將予以審查。
92	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	55	55	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 114/6/13提供第二派完工報告,及辦理第一派撥款。
93	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.如期履約中。 2.114.6.6提交月報,審查期30天,預計114.7.4函覆審查意見。 3.114.6.6提交風險分析與危害確認報告(BM01)B版,審

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								查期 30 天，預計 114.7.4 函覆審查意見。 4.114.6.6 提交風險分析與危害確認報告(BD01)A 版，審查期 30 天，預計 114.7.4 函覆審查意見。 5.114.6.13 提交風險分析與危害確認報告(BD02)A 版，審查期 30 天，預計 114.7.11 函覆審查意見。 6.114.6.20 提交風險分析與危害確認報告(BD03)A 版，審查期 30 天，預計 114.7.18 函覆審查意見。 7.114.6.23 函覆各階段工作執行細部評估報告(BM01)A 版修正意見，修正期 7 天，預計 114.6.30 進版。 8.114.6.25 召開 6 月份月會。 9.114.6.27 辦理第 2 季教育訓練。 10.114.6.9 提送 BD01 分包計畫書審查意見。 11.114.6.9 提送 BD01 工作執行計畫書審查意見。 12.114.6.9 提送 BD01 設計簽證執行計畫書審查意見。 13.114.6.20 提送 BD02 分包計畫書審查意見。 14.114.6.20 提送 BD02 工作執行計畫書審查意見。 15.114.6.20 提送 BD02 設計簽證執行計畫書審查意見。 16.114.6.20 提送 BD03 監造計畫書審查意見。 17.114.6.16 提送 BM01 品質管理計畫書審查意見。
94	113AG00 076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.6.5 召開第 21 次專技協調會 114.6.6 提送 114 年 5 月工作月報 114.6.12 召開第 22 次專技協調會 114.6.19 召開第 23 次專技協調會 114.6.25 召開第 24 次專技協調會
95	113AG00 079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理中事項：一、工作計畫書已於 114 年 5 月 21 日送本局，並經本局 114 年 5 月 27 日中市捷資字第 1140005513 號函備查。二、先行辦理台中港都市計畫區內都市計畫變更出入口用地之地籍整理。三、就各車站重點區域辦理航拍套繪作業。
96	113AH00 012	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114/6/27 報驗，刻正辦理簽辦驗收作業程序中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
97	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114/6/27 交付期初報告書，刻正辦理審查會議作業程序。
98	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
99	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 數量一~二分別於6/10、6/13繳交成果報告書。
100	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成社區修正後提案計畫書審查。
101	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟大里三期案場完工進場施作
102	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
103	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
104	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
105	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托28名嬰幼兒。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
106	113AK00 022	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定收托嬰幼兒
107	113AK00 024	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，刻正依契約約定收托嬰幼 兒
108	113AK00 032	社會局/兒少福 利科/兒少福利 科第一股	113-114年臺中市坪 林及大雅親子館暨公 設民營托嬰中心委託 營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
109	113AK00 033	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規收托幼兒
110	113AK00 039	社會局/兒少福 利科/兒少福利 科第一股	113-114年臺中市烏 日親子館暨公設民營 烏日三和托嬰中心委 託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依契約約定收托60名嬰幼兒及提供親子館服務。
111	113AK00 040	社會局/兒少福 利科/兒少福利 科第一股	113-114年臺中市親 子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中
112	113AK00 047	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
113	113AK00 048	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，依契約約定收托嬰幼兒
114	113AK00 049	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
115	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114年5月水電費於5月29日完成核銷動支。3. 114年第1季設施設備於6月16日查驗完成核銷。
116	113AK00 092	社會局/仁愛之家/輔導組	114年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本採購案正常履約。
117	113AK00 094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 六月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)128場次 359人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 20場次 214人次。3. 標竿社區輔導與陪伴 13場次 82人次。4. 輔導紀錄：表八 118則、表十 13則。5. 人力培訓：1場次 28人次。6. 工作人員外聘督導及教育訓練：1場次 5人次。(二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)102場次 198人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 31場次 190人次。3. 標竿社區輔導與陪伴 7場次 73人次。4. 輔導紀錄：表八 102則、表十 7則。
118	113AL00 055	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開班 13 班，其餘班次持續招生中。
119	113AN00 042	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	113年度頭盔耳罩組及配件採購案	12,328	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
120	113AP00 007	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年)	154,293	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
121	113AP00 029	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	113年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫	18,875	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 辦理水質監測設施維運。 2. 提送 5 月份工作報告。 3. 修正第三期款資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
122	113AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 底渣再利用 114年4月份執行成果已於6月11日辦理驗收並簽辦付款，114年5月份月報已審核完成預計7月2日驗收。
123	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 促參案前置作業階段，政策公告於114年6月24日截止，訂定日期進行投件廠商資格審查。
124	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113年臺中市港區智慧監控及臭氧前驅物分析調查計畫	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已發包，執行中，於114年5月23日提送期末報告初稿。 並於114年6月26日召開期末報告審查會議
125	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	27,566	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期進度辦理 6/26 工作檢討會
126	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113年度購置消毒防霧霧砲車	12,500	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 履約中，已於5月27日發文公證單位辦理規格查驗事宜。
127	113AP00122	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	113年度機動車輛聲音照相科技執法設備	14,448	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
128	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行
129	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 待本局通知履約。
130	113AP00130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成6月份維運、雲端巡檢作業；6月13日上傳 IDC 參獎

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								資料；6月27日辦理第2季工作檢討會；函知轄管機關知悉並同意噪音感測器附掛點位；第一期款工作事項業已簽辦且核付款完成。
131	113AP00 132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
132	113AQ00 095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館113年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 第二期家具訂貨備料中，因現況空間尚未點交，經114年6月6日召開會議決議部份品項展延至114年9月22日前進場，餘維持預定114年7月陸續進場。
133	113AR00 019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
134	113AR00 022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
135	113AT00 016	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2025臺中市跨年晚會活動」採購案	15,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
136	113AY01 023	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維運案	14,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.6日24日召開工作會議。 2.各工項如期完成。
137	114A725 001	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
138	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年4月11日決標,並與得標廠商簽約
139	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區 區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
140	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中,114年6月份核銷資料,廠商應依契約規定於7月7日前提送,後續辦理驗收付款事宜。
141	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於6月5日簽約,廠商已於期限內提送工作計畫書、保險單等相關文件,刻正辦理後續履約事宜。
142	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中,廠商已於5月26日提送保險單,刻正依契約辦理本案採購品下單訂貨,依出貨排定期程預計7月到貨,俟貨到後廣續辦理相關履約事宜。
143	114AD00017	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市114年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	34,620	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 初驗完成
144	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案招標文件於114年5月20日奉准通過,於114年5月22日上網公告招標。 本案於114年6月10日截標,共4家廠商投標。 本案於114年6月11日辦理資格標開標,共4家廠商符合本案資格文件審查。 本案於114年6月16日辦理評選會議。 本案114年6月18日辦理決標,6月19日公告決標。
145	114AD00034	教育局/國民小學/信義國小	臺中市114年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購A案	93,828	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								完成契約書簽訂，廠商調查各校安裝時間，預計暑假開始進行安裝事宜。
146	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成決標及簽約。
147	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理建置維護事宜
148	114AD01003	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年6月11、12、16日完成第6次維護保養及試運轉作業暨完成維運第一次請款新台幣167萬5,725元整及搶險第一次請款新台幣3萬1,500元整。
149	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
150	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
151	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月-4月已付款，5月月報已核備。
152	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
153	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商6/10提送5月月報、本局6/17備查。
154	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年6月4日本局檢送枯樹研討會議紀錄予吉豪。114年6月12日吉豪檢送7月份工作規劃月報。114年6月13日吉豪檢送5月月報。
155	114AE00 026	經發局/工業科 /工業科第四股	114年臺中市管產業 園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114/04/25提送契約書 於114/05/05提送保險單 於114/05/28開召工作計畫書審查會議
156	114AE00 033	經發局/產業及 青年發展科/產 業及青年發展 科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/11 辦理活動店家招募說明會
157	114AE00 034	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	114年臺中市節電夥 伴節能治理與推廣委 託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於114年5月15日完成契約簽訂作業。114年5月15日召開工作計畫書審查會議，114年6月17日請廠商依會議決議及審查意見提送修正版，廠商如期提送，本局業以114年6月23日中市經公字第1140037855號函同意在案，第一期款撥款作業刻正辦理中。 1. 廠商定期檢送月報及臉書貼文。2. 廠商完成辦理三場次能源推廣行動列車。3. 廠商即將開始辦理稽查作業。4. 廠商業已提送低碳產業供應鏈計畫書
158	114AE00 039	經發局/商業科 /商業科第一股	114年度臺中購物節 計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月已辦理決標。
159	114AF00 013	建設局/養護工 程處/挖掘管理 科	114年度臺中市道路 挖掘完工查(抽)驗委 託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
160	114AF00 015	建設局/養護工 程處/屯區工程 隊	114年度臺中市養護 工程處屯區工程隊道 路景觀綠美化維護勞 務採購-第三工區	11,920	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商1月1日開工履約。目前正持續進行契約內環中路、向上路、臨港東路等各路段之中央分隔島雜草修剪及灌木修剪與行道樹之植栽維護修剪、清潔等勞務契約工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
161	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
162	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
163	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
164	114AF00 031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
165	114AF00 032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
166	114AF00 034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
167	114AF00 037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
168	114AF00 038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(6 月份)相關事宜
169	114AF00 041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			樂雕塑公園、望高寮 夜景公園及黎新公園					
170	114AF00 042	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度區域 型公園綠美化維護工 作-保安公園等十一座 公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
171	114AF00 044	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度區域 型公園綠美化維護工 作-湧泉公園等十一座 公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
172	114AF00 051	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度區域 型公園綠美化維護工 作-逢甲公園等九座公 園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
173	114AF00 052	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度區域 型公園綠美化維護工 作-市政公園等七座公 園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
174	114AF00 058	建設局/新建工 程處/用地科	114 年度臺中市道路 橋樑公園廣場開闢工 程測量及用地取得作 業委託技術服務採購 案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中
175	114AF00 068	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	114 年度臺中市公園 安全維護勞務契約— 臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
176	114AF00 071	建設局/新建工 程處/土木工程 科	114 年度道路橋梁工 程委託設計監造技術 服務(大里、太平、霧 峰、南區、東區、北 區、北屯、新社、東 勢、和平等 10 區)	24,961	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
177	114AF00 091	建設局/道路管 理科/道路管理 科第二股	臺中市道路人行環境 建設整體綱要計畫委 託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
178	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/6/10 提送 5 月報並於備查。
179	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第二期(114 年 4 月至 114 年 5 月)驗收事宜
180	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第一期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元、114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。
181	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 4 月份勞務費於同年 6 月 6 日核付(應付金額計新臺幣 755,044 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 5 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 6 月 19 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
182	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
183	114AG00 020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
184	114AG00 021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
185	114AG00 022	交通局/交通行政科/	114 年度拖吊車採購案	15,000	35	40	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案拖吊車採購案現正辦理免牌照稅，免燃料稅用印申請中。
186	114AG00 029	交通局/交通行政科/	114 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月份請款案件已付款
187	114AG00 051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商 6 月 11 日檢送「114 年度臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫」工作執行計畫書，審核中。 2. 系統設置地點重新確認中。
188	114AG00 054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	0	40	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 6 月 27 日確認評選委員名單，目前正與各委員確認評選會議時間，預計於 7 月中旬辦理評選會議。
189	114AG01 003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議。 2、本案 6 月 9 日完成議價(決標)，6 月 24 日召開第 1 次工作會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書。
190	114AH00 001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 114 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 113 年 8 月 14 日招標文件簽辦，並於 113 年 9 月 12 日完成招標文件核定。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.案於113年9月19日上網公告。 3.案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議，會議訂於113年10月31日辦理。 5.本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6.本案已於113年11月22日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7.本案原定於113年12月26日辦理議價及決標，惟本府議會於113年12月23日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8.本案已於114年1月22日決標。 9.本案於114年2月8日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。
191	114AH00003	都發局/建造管理科/	114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114/6/27召開評選委員會，評選會議經評選優勝廠商在案，續辦議約單與簽約作業。
192	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
193	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114/1/24簽辦招標文件。 2.114/2/17招標文件簽准。 3.114/2/20招標文件上網公告。 4.114/2/25簽辦評選委員會遴選委員。 5.114/4/1召開採購評選委員會。 6.114/4/29與第1優勝廠商議約。 7.114/5/22簽准議價程序，移請本局秘書室續辦。 8.114/6/4決標。 9.114/6/18與廠商簽約完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
194	114AH00 022	都發局/秘書室 /秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商依約履約執行中。
195	114AH00 030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
196	114AH00 035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商分別於 114 年 6 月 3 日、114 年 6 月 6 日提送工作計畫書(修正版)，並經備查在案。 2、2 家廠商於 114 年 6 月 5 日以前繳交 5 月月報表，並經備查在案。 3、數量二廠商於 114 年 6 月 28 日辦理台中樂居學堂(公寓大廈法令說明會)-北屯區場。
197	114AH00 037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
198	114AH00 039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 5 月 27 日辦理評選會議，並於 5 月 26 日決標，並於 6 月 23 日完成簽約。
199	114AJ00 006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二次派工結算中，第三次派工施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
200	114AJ00 015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次跨局處協調會議，4/8 開標，4/16 進行評選，4/25 議價決標，5/16 由市長主持召開第二次跨局處協調會議，6/18 召開第三次跨局處協調會議，刻正辦理簽約相關事宜。
201	114AJ00 022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、114 年 6 月 13 日廠商繳交履約保證金。 二、114 年 6 月 25 日邀集簡任長官、廠商、承辦科人員召開第 1 次工作會議。 三、114 年 6 月 27 日簽准驗收人員及契約書用印事宜。
202	114AK00 001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
203	114AK00 002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
204	114AK00 003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。
205	114AK00 004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
206	114AK00 022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年將於 7 月辦理第二季核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
207	114AK00 023	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	臺中市 114 年托嬰中 心訪視輔導暨評鑑	15,602	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
208	114AK00 024	社會局/仁愛之 家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工 及照顧服務員等人力 委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
209	114AK00 026	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	114-116 年臺中市公 設民營托嬰中心委託 營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
210	114AK00 027	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	114-116 年臺中市公 設民營托嬰中心委託 營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托 嬰幼兒。
211	114AK00 028	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	114-115 年臺中市神 岡親子館暨公設民營 神岡托嬰中心委託營 運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
212	114AK00 030	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	114-115 年臺中市潭 子親子館暨公設民營 潭子潭陽托嬰中心委 託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
213	114AK00 031	社會局/家暴中 心/成人保護組	114 年度臺中市以家 庭為中心之整合性服 務方案	29,940	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：76 案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：82 案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：58 案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：61 案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：66 案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：61 案
214	114AK00 036	社會局/家暴中 心/兒童及少年 保護組	114 年臺中市兒童及 少年保護個案家庭服 務方案	25,485	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 32 案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
215	114AK00 052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
216	114AK00 055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約辦理。
217	114AK00 061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函備計畫之活動 2.個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位
218	114AK00 062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報5月報表。2.依契約執行。
219	114AK00 067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
220	114AK00 070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論及核備。3.辦理各項子計畫籌備及執行。
221	114AL00 007	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至6月開案晤談共計112人次，推介共計111人次。
222	114AL00 024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第2期(114年5-8月)房屋租賃費及114年1-4月水電分攤費於6/4撥付完畢，租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
223	114AL00 031	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								清潔服務類-清潔服務人員訓練班於於 114 年 6 月 16 日開訓。
224	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 12 班，已於 6 月 18 日辦理決標，刻正辦理招生宣導。
225	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	0	55	55	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
226	114AM00050	警察局/刑事鑑識中心/	114 年刑事鑑識設備採購計畫(基因鑑定毛細管電泳儀 1 套、人類基因即時定量分析儀 1 套)	12,500	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5/29 決標，履約中。
227	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
228	114AM00083	警察局/後勤科/	114 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 21 日第 2 次上網公告，於 2 月 26 日開資格標，3 月 20 日評選，於 3 月 27 日決標，履約期限為 8 月 24 日。
229	114AM00084	警察局/後勤科/	114 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，預定於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選，於 4 月 15 日決標，履約期限為 10 月 12 日。
230	114AN00017	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	114 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
231	114AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
232	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
233	114AN00027	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	114 年度機動中轉設備建置案	20,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中，預估履約期限 9 月 19 日。
234	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
235	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
236	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
237	114AN00036	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
238	114AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
239	114AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年 RIT 救援包採購案	13,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
240	114AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
241	114AN00052	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴充	16,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
242	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 6 月 26 日辦理決標作業完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
243	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於6月13日辦理評選會議完竣。
244	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前規劃中，預計於8月1日前簽辦採購，下個管考點8月1日招標文件簽辦。
245	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第一期款撥款事宜。
246	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送4月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
247	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月2日提送推動環保夜市規劃書乙份 114年6月2日提送第四次績效進度管理會議紀錄及簽到單 114年6月7日辦理高壓容器兌換活動(振宇五金南屯店) 114年6月10日提送5月份工作成果報告 114年6月12日辦理6月份工作檢討會 114年6月16日提送6月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單各乙份 114年6月17日提送第一次契約變更之保險單正本及繳費收據副本各乙份 114年6月17日提送推動蔬果裸賣減塑循環宣導活動規劃書 114年6月17日辦理農藥容器兌換活動(大甲) 114年6月18日辦理農藥容器兌換活動(大甲) 114年6月18日辦理環保夜市兌換活動(大慶夜市) 114年6月19日辦理環保夜市兌換活動(梧棲中港夜市) 114年6月19日提送資源回收網中高風險弱點修正報告 114年6月19日提送辦理垃圾清除處理費隨袋徵收政策宣導規劃書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年6月20日辦理環保夜市兌換活動(大坑九號夜市) 114年6月27日辦理第五次績效進度管理會議
248	114AP00 014	環保局/西屯區 清潔隊/	114年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份已完成5月份核銷，並且依照契約履約中。
249	114AP00 016	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	114年度臺中市辦理 垃圾減量、資收巡查 及宣導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保 並正式雇用81位。(2) 租賃移動監視器系統，廠商報價 中。(3) 採購希望資收站及相關兌換活動兌換品，預計 6/27交貨。(4) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計達 42處次。(5) 資收關懷計畫完成5月份成果提報、環境服 務巡迴團累計完成4處，以及資收關懷補助作業系統已委 由網路公司協助修改。(6) 資收個體戶巡查輔導作業，巡 檢累計達70場次。(7) 輔導本市應回收廢棄物回收處理 業辦理消防安全作業，巡檢累計達107場次。(8) 已登記 回收處理業者及其他單位填報碳盤點資料，輔導過往已申 報業者完成累計達25家。(9) 和平區廢農藥容器回收宣 導活動，累計達7場次。(10) 協助家電健檢維修累計562 件。(11) 辦理「本市111年(含)以前資源回收讚巡查」 及「資源分類設施巡查及輔導宣導」，歷年資源回收讚A 級以上巡查累計29處、資源分類設施巡查及輔導宣導作 業累計120處次。(12) 回收學園計畫累計辦理8場次，8 人參與，服務時數累計36小時。(13) 配合辦理阿罩霧培 養土兌換活動累計2場。(14) 協助評估申請肥料登記證及 協助相關程序，6/12提供環保許可申請文件予豐原清潔隊 辦理申請作業。(15) 環保農園持續維護中，第二期報名作 業6/16協助發佈新聞稿，並統計累計41人報名。(16) 辦 理本市清潔隊回收物變賣流向回收業雜質抽檢採樣於6/20 提送規劃書。(當月執行數量，統計期間：114年6月1日 ~6月25日)
250	114AP00 019	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114年臺中市移動污 染源人工智慧(AI)稽 查暨提升定檢率管理 計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/6/24工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
251	114AP00 021	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114年度臺中市車輛 污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.6.24工檢會
252	114AP00 022	環保局/環境衛 生及毒化物管 理科/環境衛生 及毒化物管理 科第二股	114年臺中市委外執 行登革熱防治噴藥工 作	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C等三區得標廠商，依契約工作規範事 項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
253	114AP00 036	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	114年臺中市水質科 技執法暨低碳AI管制 計畫	18,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.簽辦議約內容及辦理議約。 2.提送履約保證金。 3.水質感測器維運。 4.水體端及事業端數據監看及彙整。
254	114AP00 046	環保局/環境稽 查大隊/環境稽 查大隊四組	114年臺中市空氣污 染陳情案件科技稽巡 查及檢舉違反廢清法 案件查處催收計畫	40,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 統計至5月份之累積完成量： 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-5個月 2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-18家 3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受 理及稽查作業-5個月 4.環境污染專案查核及調查作業-6處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-11.7% 6.科技化蒐證技術運用-27.1% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-5個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應 對技巧等相關課程-2場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-5個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化 服務-5個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 71.4%、憑證核對53.7%、舊案再移送57.3% 12.系統維護及報表彙整提報-5個月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
255	114AP00 048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案自114年1月1日開始履約，目前正常履約中。 2. 底渣再利用114年4月份執行成果已於6月17日辦理驗收並簽辦付款，114年5月份月報刻正審核程序中。。
256	114AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
257	114AP00 055	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
258	114AP00 057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年掩埋場山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 按照契約執行中
259	114AP00 058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
260	114AP00 059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
261	114AP00 061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/27評選
262	114AP00 063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/25召開本案採購評選委員會評選會議。
263	114AP00 065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水	18,200	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			肥處理設備委託代操作(後續擴充)					
264	114AP00068	環保局/北區清潔隊/	114年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自114年3月17日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
265	114AP00069	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度建構韌性家園計畫	10,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案俟環境部核定經費後執行。
266	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於6月11日辦理評選，其優勝廠商為思維環境科技有限公司，並於6月26日決標，並依規劃進度執行。
267	114AP00073	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中。
268	114AP00074	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中。
269	114AP00079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	40	30	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件已於6月9日簽准核定完成，於6月11日上網公告完成，將於7月11日開標。
270	114AP00082	環保局/大甲區清潔隊/	114年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年6月12日完成議約及決標作業。
271	114AP00083	環保局/大雅區清潔隊/	114年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於114年1月23日簽辦招標 2. 114.02.20招標文件核准 3. 114.02.25上網公告, 114.03.31開標 4. 114.04.09評選, 114.04.24決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
272	114AP00087	環保局/大里區清潔隊/	114年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標 履約中
273	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年6月12日決標。
274	114AP00098	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、廠商完成清運5月清運，5月請款核銷已完成。 2、廠商完成清運6月清運，6月尚未請款。
275	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度資源回收車購置10輛	17,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、修改招標文件重新辦理第二次及後續招標公告，6月13日經局長批准。 二、6月17日第二次上網公告。 三、6月24日第二次開標，由有曜興業有限公司以1997萬元得標。
276	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於5月13日上工執行進度，目前申請辦理114年5月份道路清掃環境維護工作服務費用，新臺幣(下同)106萬4,590元整付款核銷事宜。
277	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購6立方公尺密封壓縮式垃圾車6輛	20,470	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
278	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月6日辦理評選會議，2月18日辦理議價，3月31日決標。4月22日召開第一次工作會議，6月10日召開第二次工作會議
279	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖圖書)	17,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於5/29完成第1次交貨，本課已完成交貨圖書之書目轉

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								檔，此次交貨金額達購書預算 30%，依約於 6/10 辦理第 1 次驗收。
280	114AQ00 029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 6/13 完成第 6 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
281	114AQ00 031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 114 年中文圖書採購案(兒童圖書)(113 年後擴充)	35,550	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 6/13 完成第 6 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
282	114AQ00 048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行建置作業
283	114AQ00 055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114 年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	0	35	35	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案於 6 月 16 日(星期一)寄送第 1 期補助款請款資料至綠基會審查。
284	114AQ00 059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月份圖書通閱分裝已運送完成。
285	114AQ00 062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月圖書館營運勞務承攬採購完成
286	114AQ00 063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 26 日辦理現場放樣作業，得標廠商現擬具細部設計中。
287	114AQ00 069	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購案	16,500	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
288	114AQ00100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理評選完畢，已決標簽約，履約中。
289	114AQ00101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案	12,500	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一期履約完成，第二期履約進行中。
290	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理地籍測量及地籍調查。
291	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於114年2月26日完成第一次交貨。
292	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於114年6月30日辦理議價完成決標。
293	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於114年6月13日開標，6月18日辦理評選會議。
294	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅第1批已於114年6月9日付款完竣，金額1,166萬708元；房屋稅轉帳未兌領繳款書及繳納證明書已於114年6月17日交寄完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。
295	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月報已於6/13送達，6/20月會完成
296	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於6月4日辦理資安及個資通識課程。2.6月10日交付5月份資安月報。3.於6月18日辦理ISMS風險評鑑及PIMS隱私衝擊分析教育訓練(第1場)。4.6月20日辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								ISMS 風險評鑑及 PIMS 隱私衝擊分析教育訓練(第 2 場)。 5. 於 6 月 19 日召開資安月會。6. 於 6 月 20 日交付資訊資產清冊。7. 於 6 月 25 日交付「個資流程識別表」及「個資盤點表」。
297	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已於 6 月 10 日及 6 月 11 日舉辦機關公文教育訓練。 2、預計於 7 月 11 日召開第二季公文工作報告會議。3、已於 6 月 25 日召開研考業務協調會報，計 8 案與公文系統有關。
298	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、於 114 年 6 月 11 日、25 日召開工作進度會議。 二、於 6 月 4 日與圖書館、運動局及環保局召開減碳任務討論會議。 三、於 6 月 12 日與交通局其三家卡證公司召開討論會議。
299	114AY01019	數位局/網路資安科/	114 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 5/28 來文交付專案管理計畫書 2. 廠商已如期於 6 月 6 日交付 5 月份工作月報。 3. 於 6 月 17-18 日辦理專案需求個別訪談。 4. 於 6/24 召開工作月會。 5. 於 6/25 來文完成第二異地機房續租 1 年。
300	114AY01020	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	38,294	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月查核點期初報告/第一次交貨完成日期(55%)已於 6 月 11 日完成。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/06/01 至 114/06/30

數量 機關	項目	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計				
		本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
						6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
						件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔18〕	〔6〕	〔6〕/〔18〕	〔7〕	〔7〕/〔18〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕		
合計		136,821	16,155	39,656	192,632	59,955	99.66	197	0.33	7	0.01	60,159	113,779	173,938	90.30	1.97	18,694	9.70	18,256	438
秘書處		1036	128	214	1,378	382	100.00	0	0.00	0	0.00	382	850	1,232	89.40	1.51	146	10.60	146	0
民政局		2574	240	615	3,429	1364	99.85	2	0.15	0	0.00	1,366	1725	3,091	90.14	1.76	338	9.86	334	4
財政局		1068	152	271	1,491	331	100.00	0	0.00	0	0.00	331	996	1,327	89.00	1.53	164	11.00	164	0
教育局		6888	1252	3327	11,467	5226	99.96	2	0.04	0	0.00	5,228	4945	10,173	88.72	1.75	1,294	11.28	1,181	113
建設局		3143	407	703	4,253	880	99.66	3	0.34	0	0.00	883	2830	3,713	87.30	1.63	540	12.70	469	71
社會局		10893	1320	2229	14,442	4846	99.81	9	0.19	0	0.00	4,855	8052	12,907	89.37	2.12	1,535	10.63	1,527	8
警察局		4446	473	998	5,917	2473	100.00	0	0.00	0	0.00	2,473	2776	5,249	88.71	1.43	668	11.29	656	12
衛生局		6669	755	2210	9,634	2731	100.00	0	0.00	0	0.00	2,731	5870	8,601	89.28	2.1	1,033	10.72	1,018	15
環境保護局		8079	1405	5890	15,374	6352	99.51	31	0.49	0	0.00	6,383	7426	13,809	89.82	1.73	1,565	10.18	1,523	42
地政局		3600	444	879	4,923	1907	99.53	9	0.47	0	0.00	1,916	2518	4,434	90.07	2.04	489	9.93	488	1
經濟發展局		8521	935	1969	11,425	2598	99.81	5	0.19	0	0.00	2,603	7704	10,307	90.21	1.93	1,118	9.79	1,115	3
新聞局		660	102	197	959	184	100.00	0	0.00	0	0.00	184	632	816	85.09	1.99	143	14.91	143	0
主計處		855	128	183	1,166	226	100.00	0	0.00	0	0.00	226	792	1,018	87.31	2.02	148	12.69	148	0
人事處		1700	152	194	2,046	356	99.72	1	0.28	0	0.00	357	1529	1,886	92.18	1.53	160	7.82	156	4
研考會		1211	165	221	1,597	224	99.56	1	0.44	0	0.00	225	1116	1,341	83.97	1.81	256	16.03	256	0
政風處		763	75	179	1,017	233	100.00	0	0.00	0	0.00	233	670	903	88.79	2.04	114	11.21	114	0
勞工局		4222	712	2598	7,532	2756	99.89	3	0.11	0	0.00	2,759	3980	6,739	89.47	1.76	793	10.53	790	3
水利局		9642	1251	2153	13,046	3443	98.91	31	0.89	7	0.20	3,481	7999	11,480	88.00	2.51	1,566	12.00	1,509	57
地方稅務局		13105	1143	4626	18,874	6960	100.00	0	0.00	0	0.00	6,960	10942	17,902	94.85	1.00	972	5.15	972	0
農業局		3697	503	1022	5,222	1555	99.94	1	0.06	0	0.00	1,556	3038	4,594	87.97	2.34	628	12.03	625	3
交通局		5993	712	1287	7,992	1943	99.69	6	0.31	0	0.00	1,949	5231	7,180	89.84	1.83	812	10.16	788	24
觀光旅遊局		1420	257	564	2,241	674	100.00	0	0.00	0	0.00	674	1230	1,904	84.96	1.91	337	15.04	335	2
法制局		2230	202	892	3,324	794	100.00	0	0.00	0	0.00	794	2289	3,083	92.75	1.44	241	7.25	241	0
消防局		6881	326	565	7,772	933	100.00	0	0.00	0	0.00	933	6432	7,365	94.76	1.73	407	5.24	407	0
文化局		1497	229	789	2,515	771	100.00	0	0.00	0	0.00	771	1534	2,305	91.65	1.21	210	8.35	209	1
客委會		508	81	101	690	98	100.00	0	0.00	0	0.00	98	495	593	85.94	1.76	97	14.06	96	1
都市發展局		20152	1897	3517	25,566	7998	98.90	89	1.10	0	0.00	8,087	15429	23,516	91.98	2.4	2,050	8.02	1,981	69
原民會		944	191	267	1,402	324	100.00	0	0.00	0	0.00	324	901	1,225	87.38	2.79	177	12.62	177	0
運動局		2302	250	566	3,118	927	99.89	1	0.11	0	0.00	928	1832	2,760	88.52	1.84	358	11.48	354	4
數位發展局		587	98	154	839	146	98.65	2	1.35	0	0.00	148	593	741	88.32	1.81	98	11.68	97	1
捷運工程局		1535	170	276	1,981	320	99.69	1	0.31	0	0.00	321	1423	1,744	88.04	2.24	237	11.96	237	0

二、區公所

起迄日期：114/06/01 至 114/06/30

數量 機關	項目	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計				
		本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均使 用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
						6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕	〔4〕-〔10〕					
						件數	%	件數	%	件數	%				件數		%	件數		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕		
合計		51,037	5,311	12,196	68,544	19,451	99.89	22	0.11	0	0.00	19,473	42,227	61,700	90.02	1.31	6,844	9.98	6,833	11
中區區公所		1075	105	224	1,404	313	100.00	0	0.00	0	0.00	313	956	1,269	90.38	1.18	135	9.62	135	0
東區區公所		1397	154	294	1,845	479	100.00	0	0.00	0	0.00	479	1168	1,647	89.27	1.15	198	10.73	198	0
西區區公所		1570	138	346	2,054	526	100.00	0	0.00	0	0.00	526	1347	1,873	91.19	1.15	181	8.81	181	0
南區區公所		1679	184	358	2,221	618	100.00	0	0.00	0	0.00	618	1374	1,992	89.69	1.32	229	10.31	229	0
北區區公所		1993	146	647	2,786	1013	100.00	0	0.00	0	0.00	1,013	1559	2,572	92.32	1.13	214	7.68	214	0
西屯區公所		2357	197	574	3,128	1036	100.00	0	0.00	0	0.00	1,036	1755	2,791	89.23	1.01	337	10.77	337	0
南屯區公所		2177	176	474	2,827	882	100.00	0	0.00	0	0.00	882	1717	2,599	91.93	1.18	228	8.07	228	0
北屯區公所		3125	504	952	4,581	1412	100.00	0	0.00	0	0.00	1,412	2698	4,110	89.72	1.35	471	10.28	470	1
豐原區公所		2231	213	613	3,057	896	100.00	0	0.00	0	0.00	896	1875	2,771	90.64	1.31	286	9.36	286	0
大里區公所		2052	208	578	2,838	792	100.00	0	0.00	0	0.00	792	1733	2,525	88.97	1.37	313	11.03	313	0
太平區公所		3092	253	825	4,170	1201	100.00	0	0.00	0	0.00	1,201	2594	3,795	91.01	1.28	375	8.99	375	0
清水區公所		1824	163	359	2,346	705	100.00	0	0.00	0	0.00	705	1426	2,131	90.84	1.04	215	9.16	215	0
沙鹿區公所		1731	154	471	2,356	685	100.00	0	0.00	0	0.00	685	1430	2,115	89.77	1.34	241	10.23	241	0
大甲區公所		1566	164	426	2,156	692	100.00	0	0.00	0	0.00	692	1279	1,971	91.42	1.28	185	8.58	185	0
東勢區公所		1516	171	352	2,039	588	100.00	0	0.00	0	0.00	588	1280	1,868	91.61	1.18	171	8.39	171	0
梧棲區公所		1564	129	351	2,044	514	100.00	0	0.00	0	0.00	514	1385	1,899	92.91	1.16	145	7.09	145	0
烏日區公所		1751	193	357	2,301	639	100.00	0	0.00	0	0.00	639	1402	2,041	88.70	1.53	260	11.30	260	0
神岡區公所		1682	192	320	2,194	649	100.00	0	0.00	0	0.00	649	1288	1,937	88.29	1.31	257	11.71	257	0
大肚區公所		1442	186	254	1,882	477	100.00	0	0.00	0	0.00	477	1179	1,656	87.99	1.26	226	12.01	226	0
大雅區公所		2169	201	504	2,874	798	100.00	0	0.00	0	0.00	798	1799	2,597	90.36	1.34	277	9.64	277	0
后里區公所		1666	252	445	2,363	735	100.00	0	0.00	0	0.00	735	1338	2,073	87.73	1.85	290	12.27	289	1
霧峰區公所		1568	148	453	2,169	647	100.00	0	0.00	0	0.00	647	1324	1,971	90.87	1.29	198	9.13	196	2
潭子區公所		1612	203	443	2,258	653	100.00	0	0.00	0	0.00	653	1331	1,984	87.87	1.14	274	12.13	274	0
龍井區公所		1538	147	285	1,970	546	100.00	0	0.00	0	0.00	546	1242	1,788	90.76	1.42	182	9.24	182	0
外埔區公所		1259	130	185	1,574	354	100.00	0	0.00	0	0.00	354	1031	1,385	87.99	1.45	189	12.01	189	0
和平區公所		1765	235	484	2,484	667	96.81	22	3.19	0	0.00	689	1518	2,207	88.85	2.15	277	11.15	270	7
石岡區公所		1094	110	157	1,361	270	100.00	0	0.00	0	0.00	270	942	1,212	89.05	1.1	149	10.95	149	0
大安區公所		1260	130	217	1,607	331	100.00	0	0.00	0	0.00	331	1078	1,409	87.68	1.42	198	12.32	198	0
新社區公所		1282	125	248	1,655	333	100.00	0	0.00	0	0.00	333	1179	1,512	91.36	1.18	143	8.64	143	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	275	0	5	1	12	11	23	18	56	12	1	0	11	2	36	12	5	18	0	20	12	2	10	0	0	0	2	0	1	3	0	2	0	
·本月件數	75	0	3	0	1	0	9	6	15	3	2	0	3	1	14	0	1	8	1	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·累計	350	0	8	1	13	11	32	24	71	15	3	0	14	3	50	12	6	26	1	23	15	2	12	0	0	0	2	0	1	3	0	2	0	
資料來源·本府	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	72	0	3	0	1	0	9	6	14	3	1	0	2	1	14	0	1	8	1	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	52	0	3	0	1	0	4	6	7	2	0	2	1	10	0	1	4	1	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依限	50	0	3	0	1	0	3	5	7	2	0	2	1	10	0	1	4	1	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.33	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	44.44	100.00	46.67	66.67	100.00	0.00	66.67	100.00	71.43	0.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	23	0	0	0	0	5	0	8	1	0	0	1	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	17	0	0	0	0	2	0	5	1	0	0	1	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	49	0	3	0	1	0	4	6	7	0	2	0	2	10	0	1	4	1	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	15	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
·本月件數	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
·累計	22	0	0	0	1	0	0	0	5	1	2	5	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
已結	合計	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	依限	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	295	1	2	0	2	96	8	16	12	5	1	1	13	5	112	0	5	5	2	3	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
·本月件數	62	0	1	0	0	21	1	10	1	2	0	1	0	0	22	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	357	1	3	0	2	117	9	26	13	7	1	2	13	5	134	0	5	5	2	5	0	0	3	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0
已結	合 計	53	0	1	0	20	0	7	0	2	0	1	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	53	0	1	0	20	0	7	0	2	0	1	0	0	20	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.48	0.00	100.00	0.00	0.00	95.24	0.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	9	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	8	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	12	0	1	0	0	0	7	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	40	0	0	0	20	0	0	0	1	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日
資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累積	10	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	10	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	224 97	46	182	35	680	772	180 3	316 9	257 6	204	424	120	444	570	533 2	445	184 4	274 0	91	230	100	38	296	2	20	20	25	0	16	166	20	44	43	
·本月件數	567 1	4	42	7	194	159	531	815	610	58	106	29	84	124	132 5	70	620	640	22	55	22	3	72	0	2	7	7	1	2	40	1	12	7	
·累 計	281 68	50	224	42	874	931	233 4	398 4	318 6	262	530	149	528	694	665 7	515	246 4	338 0	113	285	122	41	368	2	22	27	32	1	18	206	21	56	50	
資料來源·陳情整合平台	567 1	4	42	7	194	159	531	815	610	58	106	29	84	124	132 5	70	620	640	22	55	22	3	72	0	2	7	7	1	2	40	1	12	7	
已結	合 計	4036	4	37	3	158	99	406	754	370	52	85	25	68	96	809	50	402	403	20	39	20	2	64	0	2	5	7	1	2	34	1	11	7
	依 限	3902	4	37	3	158	99	306	728	365	51	85	25	67	96	808	50	402	403	20	39	20	2	64	0	2	5	7	1	2	34	1	11	7
	逾 限	134	0	0	0	0	100	26	5	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	71. 17	100. 00	88. 10	42. 86	81. 44	62. 26	76. 46	92. 52	60. 66	89. 66	80. 19	86. 21	80. 95	77. 42	61. 06	71. 43	64. 84	62. 97	90. 91	70. 91	90. 91	66. 67	88. 89	0.0 0	100. 00	71. 43	100. 00	100. 00	100. 00	85. 00	100. 00	91. 67	100. 00
未結	合 計	163 5	0	5	4	36	60	125	61	240	6	21	4	16	28	516	20	218	237	2	16	2	1	8	0	0	2	0	0	6	0	1	0	
	未逾限	153 7	0	5	4	35	60	58	60	211	6	21	4	16	28	516	20	218	237	2	16	2	1	8	0	0	2	0	0	6	0	1	0	
	已逾限	98	0	0	0	1	0	67	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	377 9	4	36	3	151	71	394	693	370	36	85	24	65	85	800	48	353	402	20	39	18	2	11	0	2	4	7	1	2	34	1	11	7
	·轉權責機關處理	233	0	1	0	5	25	12	59	0	16	0	1	0	11	4	0	46	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	24	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	3	0	5	2	3	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	10	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	187 2	16	36	40	47	53	65	54	171	149	151	171	71	95	46	23	85	89	60	39	93	44	41	101	93	16	11	4	8	
·本月件數	485	5	14	13	7	11	27	17	20	44	33	45	19	25	12	7	22	17	23	4	15	15	14	22	36	4	12	2	0	
·累計	235 7	21	50	53	54	64	92	71	191	193	184	216	90	120	58	30	107	106	83	43	108	59	55	123	129	20	23	6	8	
資料來源·陳情整合平台	485	5	14	13	7	11	27	17	20	44	33	45	19	25	12	7	22	17	23	4	15	15	14	22	36	4	12	2	0	
已結	合計	443	5	14	9	6	10	22	17	19	38	32	43	17	20	11	7	17	16	23	4	12	15	13	22	34	3	12	2	0
	依限	443	5	14	9	6	10	22	17	19	38	32	43	17	20	11	7	17	16	23	4	12	15	13	22	34	3	12	2	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91. 34	100. .00	100. .00	69. 23	85. 71	90. 91	81. 48	100. .00	95. 00	86. 36	96. 97	95. 56	89. 47	80. 00	91. 67	100. .00	77. 27	94. 12	100. .00	100. .00	80. 00	100. .00	92. 86	100. .00	94. 44	75. 00	100. .00	100. .00	0.0 0
未結	合計	42	0	0	4	1	1	5	0	1	6	1	2	2	5	1	0	5	1	0	0	3	0	1	0	2	1	0	0	0
	未逾限	42	0	0	4	1	1	5	0	1	6	1	2	2	5	1	0	5	1	0	0	3	0	1	0	2	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	428	5	14	9	6	10	21	17	19	35	32	43	15	20	11	6	17	16	22	4	12	13	13	22	29	3	12	2	0
	·轉權責機關處理	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：114 年 06 月 01 日至 114 年 06 月 30 日

資料下載日期：114 年 07 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	45363	36	301	108	818	1874	5533	11866	4836	859	981	270	762	664	7404	481	1684	5178	165	260	160	67	226	2	7	11	444	11	9	235	20	12	79	
·本月件數	10965	14	42	32	221	468	1622	2567	1099	208	199	54	169	154	1778	96	393	1376	49	71	32	8	60	0	1	3	116	5	0	98	5	8	17	
·累 計	56328	50	343	140	1039	2342	7155	14433	5935	1067	1180	324	931	818	9182	577	2077	6554	214	331	192	75	286	2	8	14	560	16	9	333	25	20	96	
已結	合 計	8435	14	38	27	185	371	1280	2448	562	186	146	44	141	116	1226	71	276	878	45	54	30	8	54	0	1	2	115	5	0	83	4	8	17
	依 限	8010	14	38	27	185	371	922	2413	539	185	145	44	141	116	1220	71	276	878	45	54	30	8	54	0	1	2	114	5	0	83	4	8	17
	逾 限	425	0	0	0	0	0	358	35	23	1	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.93	100.00	90.48	84.38	83.71	79.27	78.91	95.36	51.14	89.42	73.37	81.48	83.43	75.32	68.95	73.96	70.23	63.81	91.84	76.06	93.75	100.00	90.00	0.00	100.00	66.67	99.14	100.00	0.00	84.69	80.00	100.00	100.00
未結	合 計	2530	0	4	5	36	97	342	119	537	22	53	10	28	38	552	25	117	498	4	17	2	0	6	0	0	1	1	0	0	15	1	0	0
	未逾限	2342	0	4	5	36	97	184	119	507	22	53	10	28	38	552	25	117	498	4	17	2	0	6	0	0	1	1	0	0	15	1	0	0
	已逾限	188	0	0	0	0	0	158	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	7882	14	35	5	174	230	1210	2321	560	116	146	43	138	93	1197	70	268	878	40	49	28	8	25	0	1	2	115	5	0	83	4	8	16
	·轉權責機關處理	506	0	2	22	9	140	70	124	2	70	0	1	1	20	4	1	6	0	5	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	47	0	1	0	2	1	0	3	0	0	0	0	2	3	25	0	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
鼓勵件數	205	1	1	0	0	1	4	57	1	0	1	0	6	2	9	0	6	15	0	0	0	0	3	0	0	0	97	0	0	0	0	0	1	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 06 月 01 日至 114 年 06 月 30 日

資料下載日期：114 年 07 月 4 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所		
受理情形·上月累積	3674	21	42	71	55	104	94	83	147	404	420	286	167	205	85	51	127	194	105	76	251	104	77	208	158	44	44	19	32		
·本月件數	872	2	6	10	15	22	12	12	35	87	103	67	32	51	14	18	47	48	40	23	73	22	22	31	54	7	8	3	8		
·累 計	4546	23	48	81	70	126	106	95	182	491	523	353	199	256	99	69	174	242	145	99	324	126	99	239	212	51	52	22	40		
已結	合 計	787	2	5	8	7	21	9	12	30	80	98	61	30	45	14	18	40	46	34	23	64	20	22	27	47	6	8	3	7	
	依 限	787	2	5	8	7	21	9	12	30	80	98	61	30	45	14	18	40	46	34	23	64	20	22	27	47	6	8	3	7	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.25	100.00	83.33	80.00	46.67	95.45	75.00	100.00	85.71	91.95	95.15	91.04	93.75	88.24	100.00	100.00	85.13	95.83	85.00	100.00	87.67	90.91	100.00	87.14	87.04	85.71	100.00	100.00	87.50	
未結	合 計	85	0	1	2	8	1	3	0	5	7	5	6	2	6	0	0	7	2	6	0	9	2	0	4	7	1	0	0	1	
	未逾限	85	0	1	2	8	1	3	0	5	7	5	6	2	6	0	0	7	2	6	0	9	2	0	4	7	1	0	0	1	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	756	2	5	8	7	21	9	12	30	79	98	61	30	45	12	18	40	41	28	20	59	18	22	27	41	6	8	3	6	
	·轉權責機關處理	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	5	6	3	5	2	0	0	5	0	0	0	1	
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
鼓勵件數	5	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	1269	0	15	3	35	19	146	226	56	7	7	5	21	32	569	10	20	40	2	8	26	4	5	0	2	0	1	0	0	2	2	5	1
·本月件數	268	0	0	0	6	2	47	37	25	1	1	3	4	11	107	5	4	8	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
·累計	1537	0	15	3	41	21	193	263	81	8	8	8	25	43	676	15	24	48	2	9	27	4	8	0	2	0	1	0	0	3	2	6	1
資料來源·總統府	23	0	0	0	4	0	1	1	0	0	1	0	1	1	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·行政院	191	0	0	0	1	2	31	15	21	1	0	2	3	10	89	3	2	6	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·監察院	12	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	42	0	0	0	0	0	15	21	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	193	0	0	6	0	40	31	18	0	1	2	3	11	65	4	2	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	依限	175	0	0	6	0	23	30	18	0	1	2	3	11	65	4	2	4	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	逾限	18	0	0	0	0	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	72.01	0.00	0.00	100.00	0.00	85.11	83.78	72.00	0.00	100.00	66.67	75.00	100.00	60.75	80.00	50.00	50.00	0.00	100.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
未結	合計	75	0	0	0	2	7	6	7	1	0	1	1	0	42	1	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	72	0	0	0	2	5	6	6	1	0	1	1	0	42	1	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	182	0	0	6	0	40	24	18	0	0	2	2	10	65	4	2	4	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	·轉權責機關處理	9	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114年06月01日至114年06月30日

資料下載日期：114年07月4日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	161	0	0	0	0	0	1	0	0	9	86	11	1	12	5	0	5	7	2	3	9	3	0	3	4	0	0	0	0
·本月件數	27	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	3	1	2	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
·累計	188	0	0	0	0	0	1	0	0	11	97	14	2	14	8	0	5	8	3	3	9	4	1	3	5	0	0	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	12	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
已結	合計	25	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	1	2	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	依限	25	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	1	2	3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	81.82	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	24	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	1	2	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

