

114年7月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	36
府列管標案.....	36
(一) 學校工程.....	36
(二) 道路橋梁工程.....	44
(三) 交通工程.....	52
(四) 水利工程.....	55
(五) 水土保持工程.....	62
(六) 公有建築工程.....	62
(七) 環保工程.....	73
(八) 景觀及綠化工程.....	74
(九) 觀光遊憩工程.....	76
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	77
(十一) 災修工程.....	79
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	79
參、一般公文處理時效.....	122
一、一級機關.....	122
二、區公所.....	123
肆、人民陳情案件管制情形.....	124
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	124

本府及市長室交辦(區公所)	125
二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	126
服務中心受理(區公所)	127
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	128
市政信箱受理(區公所)	129
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	130
1999 話務中心受理(區公所)	131
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	132
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	133

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114年7月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P35

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

114年7月份總計列管565案，進度符合者計513案；進度落後者計38案；解除列管者計14案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至114年度7月份辦理情形詳見P36~P121

114年7月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	8	0	0	0	11	0	1	1	1	0	7	38
落後件數比率(A/B)	14.52%	12.90%	0.00%	0.00%	0.00%	15.71%	0.00%	9.09%	16.67%	14.29%	0.00%	2.39%	6.73%
總件數(B)	62	62	15	33	2	70	4	11	6	7	0	293	565
占整體落後比率	23.69%	21.05%	0.00%	0.00%	0.00%	28.95%	0.00%	2.63%	2.63%	2.63%	0.00%	18.42%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114年7月份一級機關發文平均使用日數為1.87天，詳見P122

二、114年7月份區公所發文平均使用日數為1.38天，詳見P123。

肆、人民陳情案件管制情形

114年7月新收案件數共受理1萬8,294件，較6月受理件數1萬8,432件，減少0.75%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理68件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P124~P125。

二、服務中心受理：

共受理76件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P126~P127。

三、市政信箱受理：

共受理5,967件，逾限未結案件共計71件，逾限未結案比率1.19%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P128~P129。

四、1999話務中心受理：

共受理1萬1,838件，逾限未結案件共計210件，逾限未結案比率1.77%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P130~P131。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理345件，逾限未結案件共計4件，逾限未結案比率1.16%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P132~P133。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天是 7 月 1 日，也象徵著下半年的開始，市府推動多項新的措施與精彩活動，其中，為了用行動守護每一位準媽媽與新生命，「孕婦乘車補助」也在今天正式上路，自 6 月 13 日起開放線上申請，截至 6 月 30 日止申請人數已經突破 2 千人(2,048 人)，孕媽咪可線上送交申請，本府將會以簡訊及電子郵件通知結果並派發電子乘車金，歡迎有需要的市民踴躍申請。</p>	社會局	<p>一、臺中市孕婦乘車補助於本(114)年 6 月 13 日開放申請、7 月 1 日正式上路，截至 7 月 9 日申請人數達 2,727 人，前揭補助採線上申請、線上核准、線上使用乘車方之方式，從備孕、懷孕到育兒的每一個階段，用行動守護每一位準媽咪和新生命；補助適用對象包括設籍臺中市的本國籍孕婦，或配偶設籍臺中市的非本國籍孕婦，且預產期在 7 月 1 日以後者，每人每次懷孕可使用 30 趟次，每趟最高補助 200 元，依實際搭乘情形最高補助 6,000 元，預計嘉惠 1 萬 1,200 名孕媽咪。</p> <p>二、為提升前揭計畫之為民服務品質及宣傳效益，本局業規畫宣導相關事宜：</p> <p>(一)說明會 3 場次：邀集本市醫療院所、衛生所、區公所及戶政事務所參加，由本局及本府數位發展局說明計畫內容、申請流程及台中通 APP 使用乘車金等相關方式。</p> <p>(二)文宣品：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請本市醫療院所於孕婦健康手冊夾放市長「給孕媽咪的一封信」及張貼行動條碼。 2. 請本市醫療院所、衛生所、區公所及戶政事務所等張貼宣傳海報。 3. 規劃申請及使用乘車金之懶人包、常見問答集放置本局

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>網站。</p> <p>(三)宣傳行銷：透過有線電視託播、統一超商廣告託播、公車及計程車平面廣告、數位圖文廣編、廣播、臉書貼文、台中通 APP、市府及衛生局官方 LINE 等通路宣傳前揭補助計畫。</p> <p>三、本市共計 11 車隊(含 5,353 輛車)加入前揭補助合作車隊，辦理情形說明如下：</p> <p>(一)業於 5 月與各車隊簽訂契約，並請車隊依約辦理。</p> <p>(二)規劃教育訓練影片，業函請各車隊辦理內部教育訓練。</p> <p>(三)與本府數位發展局業於本年 7 月 1 日上路前完成系統盲測，並依缺失及建議優化孕婦乘車及車隊系統。</p>
2	<p>7 月畢業季是求職重要時機，勞工局舉辦「富市臺中·就業成功」7 月份系列徵才活動，邀集 60 家次廠商共襄盛舉，提供超過 3,500 個優質職缺，這次有許多高薪職缺，例如積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」釋出薪資上看 7 萬 1 千元的製造組主管職缺；知名光學、光電產品製造商「亞洲光學」開出 7 萬元的駐菲律賓車床技師職缺，歡迎畢業生、市民和有意願來臺中發展的求職者把握機會踴躍參加。</p>	<p>勞工局</p>	<p>一、依據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，本市本(114)年度截至 7 月 3 日新登記求職人數為 39,330 人，新登記求才人數為 61,203 人，顯見就業媒合需求強勁，本局於 7 月份規劃辦理「富市台中 就業成功」系列徵才活動，邀集矽品精密、亞洲光學及中央畜產會等 60 家次廠商，辦理 35 場徵才，超過 3,500 個優質職缺。</p> <p>二、本府於 7 月份規劃系列徵才活動，廣邀多元熱門產業，如 7 月 9 日在潭子區公所辦理潭子區聯合徵才，7 月 16 日在清水區公所辦理食品產業聯合徵才，7 月 18 日在西區區公所辦理西區聯合徵才，及 7 月 23 日在陽明市</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>政大樓辦理樂齡就業月月有徵才。另外，本局亦積極開發高薪職缺，如「矽品精密」開出薪資上看 7 萬 1 千元的製造組主管職缺，「亞洲光學」開出薪資上看 7 萬元的駐菲 CNC 車床技師職缺，而「中央畜產會」提供薪資 4 萬 9 千元的屠宰衛生檢查獸醫職缺，以及提供 451 個學經歷不拘職缺、157 個部份工時兼職職缺及 42 個實習機會，與本市在地優質廠商合作，一同助市民朋友就業。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，主動運用多元行銷管道辦理實體及網路行銷宣導，除透過電台託播、就業快報等行銷管道外，更創新開發觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE、臉書等，並結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈及本局就服處「就業服務巡迴車」露出本市徵才活動訊息，提升就業資源曝光度。</p>
3	<p>暑假長達兩個多月，對家長而言也是重要的親子活動安排期間，為此，本府推出多項精彩的暑期活動，陪伴孩子和家長充實度過暑期時光。例如：教育局與運動局(國民暨兒童運動中心)推出多元的學習營及運動營，文化局辦理「臺中·藝文好行」系列活動，新聞局推出「2025 臺中電影 Fun-In 季」，巡迴全市 29 區</p>	教育局	<p>本府教育局為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，結合中央與地方政府力量，積極規劃各項體能、休閒及知識學習活動，預防偏差行為及被害，維護身心健全發展。各級學校倡導學生在暑假期間參與正當活動，積極辦理「孩子開心、家長安心」暑期育樂營或相關活動，內容涵蓋親職教育、親子育樂、學生產業技術培育、本土在地文化、職業探索、新生入學體驗、各式桌遊、體育競賽等活動及暑</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>免費放映《灌籃高手》及《排球少年》等 15 部國內外熱門又優質的動畫電影，觀旅局 7 月推出「臺中海洋觀光季」系列活動，經發局「2025 臺中鍋烤節」將於 7 月 14 日登場，新聞局「濱海搖滾音樂祭」8 月 23 日、24 日將在梧棲三井 OUTLET 舉行，詳細活動及資訊民眾可上市府官網或臺中觀光旅遊網查詢。</p>		<p>期足球無人機暨機器人 AI 會本創作營等，7-8 月暑假期間已規劃由各學校辦理計 848 場次活動，參加學生 43,574 人次。</p>
		新聞局	<p>一、有關 2025 臺中電影 Fun-In 季於 6 月 20 日宣傳記者會，各場次活動已同步公布於活動網站，並將活動宣傳 DM 發送至各區公所、文化中心、圖書館等本市重要文化據點，透過各區管道積極協助宣傳。</p> <p>二、另本局亦製作 29 區活動宣傳圖卡，一場次一張圖卡，交由各區公所運用於預告宣傳外、活動當週再次廣發宣傳使用及宣傳車宣傳，以利民眾事先安排前往參與。</p>
		觀光旅遊局	<p>臺中海洋觀光季是每年夏季辦在大安濱海樂園的主要觀光活動，每年暑假都吸引不少遊客前來朝聖。今年結合地方創生、休閒遊憩等多元主題匯集成 2025 臺中海洋觀光季系列活動，7 月 5 日至 6 日以台日漂流木藝術創作交流揭開臺中海洋觀光季的序幕，7 月 19 日及 20 日將舉辦大安浪花盃沙灘排球賽，9 月 1 日起開設淨界之美攝影展，9 月 13 日至 14 日，則結合臺中國際糕豐會在大安港媽祖文化園區舉辦秋糕憩爽風大安活動，同時舉行海洋環境教育活動以及北園海灘的水域遊憩安全宣導活動，並在 10 月 10 日國慶日舉行大安海風箏衝浪系列活動，為 2025 臺中海洋觀光季結下完美的落幕。這為期 4 個月的臺中海洋觀光季系列活動能帶動大安濱海樂園及大安港媽祖文化園區周邊地區的觀光熱</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			潮，並且製造話題，希望藉此提升民眾夏季對大安濱海周邊景觀設施遊憩觀光的聯想度與好感。
		文化局	刻正執行中，已公布錄取學校名單，將依期程規劃辦理。
		運動局	<p>一、本局與各國民及兒童運動中心攜手規劃精彩充實的夏令營活動，讓孩子在優質完善的運動場館裡盡情揮灑放電，包括球類運動、水域運動、直排輪、東洋劍、跆拳道、跳床、兒童舞蹈等豐富有趣的課程。</p> <p>二、游泳課程，北區國民運動中心推出「兩棲冒險營」、「漫潛泡泡營」、「雙語水上芭蕾」，潭子國民暨兒童運動中心推出「企鵝營」、「活力泳士營」，朝馬、南屯、長春及大里國兒運也有推出暑期兒童游泳訓練專班，挑戰更富樂趣的水上世界；如球類課程，可報名國兒運多元球類營隊，北區國運有羽球、籃球、桌球專項訓練營，朝馬國運有羽球、足球、桌球、迷你網球專項訓練營，長春國兒運有羽球專項訓練營，大里國兒運有籃球、桌球、羽球專項訓練營，潭子國兒運有籃球專項訓練營，讓孩子感受到專業、熱情與成長的力量；如想練拳，朝馬國運推出跆拳道訓練營最適合孩子鍛鍊體能；想跳舞，長春國兒運「舞動奇蹟動感營」、大里國兒運的「阿里舞蹈營」、朝馬國運的「舞王舞后訓練營」，培養孩子的協調度、自信心及節奏感；想攀岩，西大墩兒運的「小鐵人夏令營」，帶領孩子挑戰自我、攀登巔峰；此</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			外，各國民暨兒童運動中心、兒童運動中心也有推出綜合性的活動營隊，陪伴孩子度過健康活力的暑假時光。
4	<p>考量臺灣因地理與地質條件常遭受各類天然災害，本府消防局特別編制了一本實用又精美的《市民防災手冊》，內容依據最新政策及實務經驗撰寫，分為六大主題章節，涵蓋地震、颱風、水災、土石流、火災、海嘯等災害的應變建議，也提供家庭防災規劃、避難包整備、防災工具選購、急救技能操作(含止血、包紮、CPR、AED)等資訊，手冊簡單易懂，讓各年齡層都能輕鬆掌握防災知識，在臺鐵、高鐵、捷運站及旅宿場所等人潮密集的地點都能閱讀，同時也可透過市府「防災資訊網」線上瀏覽，歡迎大家參考運用。</p>	消防局	<p>《市民防災手冊》已於 114 年 6 月 16 日完成印製，並自 6 月 18 日起陸續發送至台鐵車站、台中高鐵車站、台中捷運場站及本市旅宿場所，便利市民與旅客在現場即時閱覽，提升防災意識與應變能力；另於 6 月 20 日同步發布新聞稿及臉書貼文，加強宣導效益與民眾接觸度。</p>
5	<p>今日介紹三位新任區長，包含升遷、調任及新加入區政團隊同仁。北區戴燕如區長原是龍井區區長，不僅非常資深，同時也是一位備受肯定的女性幹部，因任內表現優異，榮升為北區十職等區長；石岡區徐天龍區長首次擔任區長，但歷練完整，曾任民政局與客家事務委員會要職，對客家事務十分熟稔；龍井區何宜真區長，曾任東區區長，不僅有豐富公務經驗且</p>	北區區公所	<p>一、北區新任區長戴燕如，具備深厚的行政歷練與實務經驗，其任職期間展現卓越領導能力與強烈使命感，深獲肯定，此次調任至臺中市人口最為稠密、業務最為繁重的北區，對於行政推動與市民服務而言，具高度挑戰性與政策複雜性。她將善用其豐富的基層歷練與敏銳的施政洞察，發揮溝通協調能力與堅強執行力，整合區政資源、強化民意連結，持續提升行政效能，帶領公所團隊邁向創新與卓越。</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>熟悉地方事務，相信能為龍井區帶來新氣象。 三位區長均為優秀、具領導力、熟悉地方事務的同仁，期許在既有的良好基礎上，帶領公所同仁努力打拚，提供市民更優質的服務。</p>		<p>二、戴區長重視基層聲音與團隊協作，未來將以「從關懷出發，以行動回應每一份期待」為核心，推動更貼近市民需求的區政作為，聚焦智慧治理與民眾參與，打造高效便民、有溫度的公共服務體系，實踐富市台中、陽光北區的願景。</p> <p>三、戴區長到任後，即迅速展開區政業務銜接與基層關係經營，親自走訪轄內各里，積極拜會里長、地方仕紳、調解委員及志工夥伴，廣泛傾聽在地意見與需求，積極宣導市政措施，為後續推動區政業務奠定堅實基礎。此外，戴區長也十分重視課室之間的橫向聯繫，積極協助同仁優先解決問題，提升團隊合作效率與整體服務品質。</p>
		龍井區公所	<p>114 年 7 月 1 日，龍井區公所新任區長何宜真，曾在西區戶政服務十年、曾任北屯區公所主任秘書、民政局宗教禮俗科長、東區區長等重要民政資歷，公務歷練豐富且熟悉地方事務，此次升任龍井區區長，首先特別感謝龍井區 16 位里長與所率領的團隊與公所一同齊心協力為區民服務，更感謝前戴區長燕如奠下的良好根基，以及公所同仁的付出與努力，才能締造出優秀的成績。何區長強調，公所將會持續本著專業、熱忱、便捷的服務精神，不斷「創新」與「精進」，強化各項業務服務能量，持續為區民家人們服務，期以提昇為民服務品質與民眾滿意度，帶給龍井區更好的生活環境與品</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		石岡區公所	<p>質，朝向盧秀燕市長「幸福宜居」的施政目標邁進。</p> <p>石岡區長徐天龍，學歷省立臺中一中、中原大學工業工程學系畢業，主要經歷為臺北市大安區公所及臺中市東區區公所里幹事、東區區公所課員，民政局科員、南屯區公所課長、臺中市政府客家事務委員會專員，7 月 1 日起接任石岡區長，未來將致力於深化在地客家文化，推展石岡觀光文化產業，期許能為石岡區注入活力與創新，帶領公所團隊提供區民更優質的服務。</p>
6	<p>近日天氣異常炎熱，提醒市民「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，以避免熱傷害，今日也特別安排教育局、觀旅局、消防局進行「強化暑假期間水域安全」專案報告，提醒民眾參與水域活動時，注意水域安全同樣不可輕忽，尤其今日消防局播放的影片中，救援同仁執勤時承擔極高風險，令人感動，提醒我們預防勝於救援的重要性，以下各項措施請積極推動辦理：</p> <p>一、透過今天的專案報告，不僅讓我們掌握現況與救援能量，也看見改善空間。例如消防局指出，從 111 年至今年累計數據，水域活動造成的死亡人數最高時段並非 7、8 月，而是集中在 5、6 月，顯示臺中因氣</p>	教育局	<p>一、本局於 114 年 5 月 22 日已函請各校發送宣導單張，載明本市易溺水地點及相關戲水注意事項，並請家長簽回條加強學生與家長觀念，未來將提前至 4 月份啟動相關水域宣導事宜。</p> <p>二、為培養學生正確的游泳技能與水域安全觀念，保障學生健康與安全，本局訂有學生游泳提升計畫，設有游泳池學校，應教授游泳課程；無設游泳池學校，由學校規劃協調鄰近游泳池，宜安排游泳校外教學，本局將盤點目前學生之通過率現況，鼓勵學校將游泳課納入正式課程、增加游泳課程實施次數、研議將通過率納入契約規範，並持續挹注資源補助學校辦理游泳教學，逐步提升整體通過率，朝適性化方向持續推動，力求明年度通過率達成 50% 以上之目標。</p> <p>三、本局持續整合游泳資源，將評估具可用校地且有興建泳</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>候提早升溫，市民戲水活動也提早開始，因此，水域安全整備與宣導工作也應提前啟動，以教育局發放之防溺宣導單張為例，未來請自 4 月起啟動相關作業，以強化預防效果。(辦理機關：教育局、觀光旅遊局、消防局)</p> <p>二、各機關目前已於本市危險水域設置警示標誌並派遣人員巡查與管理，但仍應定期檢視其成效與適切性。第一，請各機關針對人員布署情形檢視是否有調整或強化之空間，提升現場應變與預防能力，第二，請全面檢討警示標誌位置是否妥當、是否因地形變動需增設、內容說明是否清楚，以及有無斑駁褪色或失效之情形等，適時予以優化改善，強化民眾警覺與現場安全維護成效。(辦理機關：觀光旅遊局、本府各機關)</p> <p>三、消防局同仁平日公務繁忙，除執行緊急救護等任務外，尚須進行多項高強度訓練，實屬辛勞，為減輕第一線人員負擔，提升民眾基本自救能力，並推動學生游泳教育相當重要。依據教育局簡報，目前學生游</p>	<p>池需求學校，並依校地狀況、學生人數、地區分布及現有資源進行考量，研擬可行的興建游泳池計畫，讓更多學生學習游泳。</p> <p>觀光旅遊局</p>	<p>池需求學校，並依校地狀況、學生人數、地區分布及現有資源進行考量，研擬可行的興建游泳池計畫，讓更多學生學習游泳。</p> <p>一、本市列管 11 處主要危險水域，遍及太平、烏日、大肚、東勢、新社、和平、石岡、豐原及大安等行政區，屬於水流湍急、水域深淺不一、水下岩石多、小迴流區、漩渦、水面平靜而水下為深潭、有暗流及低溫等，易發生民眾靠近戲水失去戒心而造成溺水意外事故，有鑑於此 11 處危險水域在過去曾多次發生溺水意外事故，本局每年自 4 月起至 11 月會同相關單位，辦理本市公告 11 處各危險水域之不定期聯合稽查及勸導工作，每周至少二次執行本市危險水域聯合稽查；另於 7 至 8 月份配合學校暑假，更增加排定於例假日執行聯合稽查任務，以維護民眾生命安全。針對水域安全之廣播及新聞宣導等作為，明年起亦將提前於 4 月起辦理。</p> <p>二、本局今年度爭取海洋委員會補助於大安濱海樂園及大甲松柏漁港北堤主要出入口或重要基礎設施旁設置安全警示看板，提醒遊客須知訊息及遵守事項、緊急通報電話、即時海象資訊查詢、各項水域遊憩活動注意事項等，將定期檢視其警示功能與辨識性。另針對危險水域，本局於聯合稽查時視需要督請本市各水域主管機關設置「禁止游泳、戲水等」相關警告標示牌，並檢視拍</p>

臺中市政府第 676 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 01 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>泳能力合格率僅約 45%，其實教育部訂定之合格標準寬鬆，例如國小只需游 15 公尺並換氣 3 次、國中為 25 公尺換氣 5 次即可通過，請教育局研議提升目標，預計明年達到五成，後年提升至五成五，並規劃逐年推動方案，從課程設計、資源配置、普及策略著手，全力提升學生水域自救能力。(辦理機關：教育局)</p> <p>四、本人擔任市長六年多期間，已著手進行學校老舊校舍與禮堂之改善工程，目前設有禮堂之學校比例由原本五成提升至八成，未來仍會持續盤點強化。有鑑於全市逾 300 所學校中，僅 67 所設有游泳池，數量明顯不足，請教育局研擬未來幾年本市游泳池建置計畫，並請突破過去優先建設於大型學校的思維，改盤點校地較大的偏遠學校作為優先對象，興建新的游泳池也可透過區域聯合調度與共享使用，提高整體效益。(辦理機關：教育局)</p>		<p>照記錄既有警示牌是否損壞需更新或增補設，並提醒加註「珍愛生命 希望無限」及心理諮詢安心專線「1925」自殺防治等相關標語，以達到警告嚇阻及宣導功效，維護民眾安全。</p>
		消防局	<p>一、本局「加強水域救援能力細部執行計畫」實施期間原為 5 月 1 日起至 9 月 30 日止，為維護民眾從事水域活動安全，提升消防單位人員救援溺水事故能力，隨時加強警戒及災害整備等因應措施，將依市座指示未來執行計畫將自 4 月 1 日起啟動相關作業，以強化預防及整備效果。</p> <p>二、本局將持續配合觀光旅遊局進行「執行危險水域維護民眾安全聯合稽查」，強化民眾警覺與現場安全維護成效，並落實辦理各式水域演練、充實派換各式救災裝備器材及精進水域救援機制。</p>
		本府各機關	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>丹娜絲颱風雖已遠離，但其外圍環流仍會為臺灣帶來不穩定的天氣，有強降雨可能，因此提醒市民，儘量避免從事上山、下海的活動，並請持續加強防災整備。颱風期間各機關同仁展現高度韌性與行動力，迅速處理各項災情，包括路樹倒塌、土石滑落及積淹水等狀況，也有同仁不畏風雨、即時投入搶修工作，包括地下道發生積淹水，即刻封閉並展開清理，以及清水區公所即時協助安置獨居長者前往旅館安置等。另外，昨日中午本人即見清潔隊員已開始清掃市容，建設局、水利局、都發局、警察局、消防局等單位亦陸續進行災後復原作業，讓今日市容迅速恢復整潔，感謝所有同仁的付出。此外，本次颱風從嘉義登陸，重創當地，目前仍有多處鄉鎮積水未退、停電、停水，生活極為困難，由於本市過去支援他縣市經驗豐富，且救災能量受到高度肯定，昨日中央國土署、消防署，以及嘉義縣市長向臺中請求支援，本市秉持「同島一命、同舟共濟」的精神，今天早上 8 點建設局由副總工郭坤雄帶領 40 位同仁組隊前往嘉義市、環保局則由蕭國柱隊長帶領約 30 位同仁前往嘉義縣協助救災，若</p>	建設局	<p>一、本局緊急應變小組自 7 月 6 日 8 時起三級開設，同日 12 時升級一級開設。另自 7 月 7 日 12 時降為三級開設，同日 17 時解除。</p> <p>二、本局目前施工中之重大工程，如：市政路、臺中大肚-彰化和美跨河橋梁、東勢-豐原生活圈快速道路、溫寮溪旁聯絡道路工程、埤豐橋、巨蛋、綠美園、水湳國際會展中心、北屯、清水國民暨兒童運動中心興建工程等，已通知各廠商加強防災準備，各工地均留有輪值之監工人員留守應變。</p> <p>三、本局權管 39 座滯洪池，已派員加強巡查及清理；本市車行地下道計 16 座，均已完成警示設施、機電設備及抽水設備之測試運轉；53 處淹水監視點持續以監視器間道路情形。</p> <p>四、本局共接獲災情通報計 16 件(含土石崩落 1 件、道路積水 11 件、路樹傾倒 3 件、大範圍路燈不亮 1 件)，本局權責災情均已於 7 月 7 日 12 時前處理完成。</p> <p>五、本次颱風造成嘉義市嚴重災情，為協助嘉義市儘速恢復市容，本局第一時間盤點可動員人力與機具，共動員山貓 4 台、吊卡車 7 台、抓斗車 3 台、鏈鋸 19 台及救災人力 40 名，於 7 月 8 日趕赴嘉義市投入道路清障、倒樹排除等復原工作。</p> <p>六、建設團隊支援重點包括世賢路、友愛路、忠孝路、自由</p>

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	未來仍有需求，臺中將持續提供協助。		<p>路及北香湖公園等周邊災區，協助清理倒塌路樹、搬運廢枝葉及道路淨空等，截至 7 月 14 日已累計出動 348 人次，動員鏟裝機（山貓）7 台、吊卡車 6 台、抓斗車 3 台、貨車 10 台、挖土機 1 台與鏈鋸 31 具，後續支援時程將延長至 7 月 16 日，持續與嘉義市政府密切合作、共度難關。</p>
		環境保護局	<p>依據市長指示，為因應丹娜絲颱風帶來之強降雨與災後復原需求，環保局已即時啟動相關應變作業：</p> <p>一、風災前後清理作業：</p> <p>本局清潔隊於颱風來襲前即共動員 1,289 人次，巡檢長度達 3,324 公里，清掃阻塞水溝蓋 5,714 處，清溝長度約 21 公里。自颱風風雨稍歇後即刻投入市容清掃與環境整頓，第一時間派員針對主要幹道、積水區域、風災後殘枝落葉等進行清除作業，統計至 7 月 11 日不含例行正常勤務，共動員 540 人次，出動機具 147 車次，完成件數 278 件，垃圾量 16.15 公噸，樹枝載運 55 車次，樹枝重量 51.27 公噸，確保道路安全與環境整潔。</p> <p>二、支援嘉義災後復原行動：</p> <p>本次颱風登陸嘉義並造成嚴重災情，接獲請求支援本局即依指示迅速動員，由大里區隊長蕭國柱擔任帶隊官，率領近 20 名清潔隊同仁及 3 台抓斗車、3 台鏟裝機、3 台資收車等災後清運機具車輛，於 8 日上午 8 時整隊出</p>

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>發前往嘉義縣，協助清理路樹倒塌、土石滑落、淤泥堆積與街道復原等工作，第一梯次至 11 日，救災行動深入民雄鄉、竹崎鄉、新港鄉、溪口鄉、大林鎮、鹿草鄉與朴子市等 7 個鄉鎮多處災區，共完成 65 車次清運，清理長度約 59 公里，清除廢棄物約 111 公噸，協助完成 322 處清理點。</p> <p>三、持續待命支援與人力輪替： 因應災區需求量大，嘉義縣表示仍有協助災後環境復原之需求，為讓隊員適當休息調整，除帶隊人員持續駐守前線，協助後勤與調度外，第一梯次於 7 月 11 日歸建，接續於 7 月 12 日，由第二梯次 12 名支援人員接棒出發，第二梯次至 13 日，已支援民雄鄉、鹿草鄉與六腳鄉多處災區，完成 37 車次清運，清理長度約 21 公里，清除廢棄物約 66 公噸，協助完成 208 處清理點。</p> <p>四、本局已規劃人力與機具輪替支援機制，確保後續能持續穩定提供協助，展現本「同島一命、同舟共濟」精神，發揮環保局團隊韌性與救災能量。</p>
		消防局	<p>一、丹娜絲颱風期間，臺中市災害應變中心共計開設 33 小時，各級開設情形如下： (一)三級開設：7 月 5 日上午 8 時至 12 時，共計 4 小時。 (二)升一級開設：7 月 6 日中午 12 時至 7 月 7 日中午 12 時，共計 24 小時。</p>

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>(三)降三級開設：7 月 7 日中午 12 時至下午 5 時，共計 5 小時。</p> <p>(四)恢復常時開設：7 日 7 月下午 5 時。</p> <p>二、本市災害應變中心開設期間 EMIC 受理案件共 58 件，其中以積淹水災情 20 件為最多、其次為路樹災情 13 件。共造成 3 人受傷送醫，其中 2 人輕傷、1 人中傷，目前均已出院。</p> <p>三、丹娜絲颱風雖已遠離，但近日因外圍環流及西南氣流影響致本市降雨明顯，本局亦配合水利局三級開設，編排輪值人員監控本市相關災情。</p>
2	<p>面對日益嚴峻的國家情勢，國軍訂於 7 月 9 日至 18 日展開「漢光 41 號演習」，本市也將結合萬安與民安演習，進行大型綜合演練，於 7 月 15 日下午 1：30-2：00 舉辦「城鎮韌性演習」，當防空警報響起時，應立即「就近避難」，並依照現場警察與民防人員指示行動，倘不配合，依民防法可處 3 萬元以上、15 萬元以下罰鍰。目前臺中市建檔在案的防空避難設施總計 1 萬 263 處，最大可容納人數達 626 萬 4,317 人，本市人口約 286 萬人，供需比高達 2.18</p>	民政局	有關本市城鎮韌性演習業於 114 年 7 月 15 日辦理完竣。
		警察局	本市 7 月 15 日「城鎮韌性（防空）演習」動員本府相關局處工作人員 3,785 人次、警力 2,915 人次、民力 2,784 人次、民防團隊 1,753 人次及替代役男 24 人（合計 1 萬 1,261 人次），積極各項整備宣導，落實疏散避難演訓，順利圓滿達成任務，持續構建安全臺中。
		新聞局	有關 2025 臺中城鎮韌性相關訊息圖卡，新聞局已依指示製作宣導圖卡，114/7/11 已上架發布 3 則，提供市民與各機關參考運用；屆時將同步請區公所協助擴大宣導，提升民眾自主防災應變能力。

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	倍，足以應對災時需求。市府也提供多個線上資源給大家查詢鄰近的防空避難設施位置，包括「警政服務 APP」、「消防防災 e 點通 APP」，或加入臺中市政府警察局 LINE 官方帳號(ID: @tcpb) 就可透過手機即時查詢，提升自主防災能力，請新聞局將此訊息製作為圖卡，並請各機關、區公所以及媒體朋友協助宣傳。	本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
3	這幾年來，肺癌持續高居全國癌症死亡原因的第一位，為確保市民的健康，幫助患者早期發現、早期治療，增加存活率，感謝國際扶輪 3461 地區捐贈經費 31 萬美元，由衛生局統籌規劃執行，自 7 月 1 日開始啟動「臺中市肺癌篩檢補助計畫」，針對設籍臺中，「有肺癌家族史」的 30-39 歲女性或 30-44 歲男性，以及 30-49 歲具 15 包-年（每天吸菸包數*吸菸年數）以上吸菸史的民眾，符合條件的市民將可獲得一次性補助，如篩檢出異常，後續依循健保方式就醫，這項計畫每案補助 4,000 元，限額 2,350 位，補助人數額滿為止，詳情可上衛生局官網「癌症防治專區-肺癌」查詢。	衛生局	自 114 年 7 月 1 日起至 7 月 10 日止，符合「臺中市肺癌篩檢補助計畫」計 152 人，本局已轉介至本市 25 家肺癌篩檢醫療院所，由醫院安排低劑量胸部電腦斷層檢查作業，其中已完成檢查者計 15 人。
4	「2025 帕拉舉重世界盃」近期在北京舉辦，臺中培養的二位優秀選手—陳羿穎與林亞璇在	運動局	一、本府已於 114 年 6 月 30 日發布市政新聞，公開恭賀本市選手於賽事中表現優異，另依《臺中市體育獎金發給

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	許期全教練的指導下代表臺灣參賽，與來自 22 國的頂尖選手競技，拿下優秀成績：陳羿穎選手以總和 377 公斤榮獲 65 公斤級第二名，林亞璇選手以總和 238 公斤的成績拿下 67 公斤級第三名，成績亮眼，為國爭光，特此恭賀。		<p>要點》規定，頒發陳羿穎選手新臺幣（下同）1 萬元、林亞璇選手 6,000 元體育獎金，以茲鼓勵。</p> <p>二、本府長期重視身心障礙運動發展，為全國首創成立「身心障礙體育總會」之城市，並持續投入資源以優化訓練環境，113 年度編列預算 40 萬元，114 年度增列至 88 萬元，期提供穩定支持，協助選手於各級賽事中展現實力。</p> <p>三、本府將持續與各相關體育團體攜手合作，推動運動平權，強化選手培育機制，期許更多優秀選手於國內外賽事中發光發熱，為臺中、為臺灣再創佳績。</p>
5	本市繼 100 年與 106 年成功舉辦國慶晚會後，睽違八年，114 年國慶晚會再次由臺中市主辦，訂於 10 月 9 日晚間在文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場。文心森林公園交通便捷且腹地廣大，可容納 6,000-8,000 人，另設有第二轉播現場，預計可容納逾 1 萬 4,000 人。今年晚會將會加強臺灣國家主體意象，並以「臺中 Style」為設計核心，結合臺中文化風格與城市特色設計舞台與演出內容，讓晚會更具可看性。另外，10 月 10 日國慶焰火在南投舉辦，臺中將與南投攜手聯合行銷，今年國慶適逢 3 天連假，歡迎大家預先規劃中臺灣 3 天 2 夜、	觀光旅遊局	<p>本局刻正規劃國慶晚會活動相關內容，期以「臺中 Style」為設計核心，融合臺灣主體意象與年輕、創新、國際等元素，展現臺中城市美學與活力，讓全國民眾一同見證臺灣 114 年國慶的精彩盛會。市府前已於 114 年 7 月 4 日與國慶籌備委員會秘書長與文化部及僑務委員會長官共同交流晚會辦理構想，並至文心森林公園圓滿戶外劇場現勘，目前本局已完成公開招標程序，並訂於 114 年 7 月 17 日由市長主持召開第二次籌備會議，整合市府各局處共同努力籌劃臺中 Style 的國慶晚會，並吸引民眾於國慶連假期間暢遊臺中，促進整體觀光效益。</p>

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>4 天 3 夜甚至甚至一週的旅遊行程，參與臺中、南投國家慶典活動，並串聯雲林、嘉義、新竹、苗栗等中部縣市，探索當地景點與美食，歡迎海內外民眾共襄盛舉，為國家獻上生日祝福。</p>		
6	<p>一、針對今日都發局、建設局、水利局「城市降溫—引風·增綠·留藍」專案報告，臺灣近年面臨極端氣候挑戰，熱島效應日益嚴重，2022 年花蓮氣溫曾達 41.4 度、去年新北市 9 月出現 40.4 度高溫，而今年 5、6 月也有部分縣市屢次突破 39 度，可見未來氣溫破 40 度已是明顯趨勢，因此推動城市降溫、減碳與綠化，不僅是環境政策的重點，更是本人競選時之政策白皮書核心之一，我們提出「引風、增綠、留藍」的城市降溫策略，並編列預算持續執行，本計畫由曾任職低碳辦主任、都發局長、環保局長的黃崇典秘書長規劃督導，秘書長對於城市建設與永續有深厚經驗，6 年多來經由 3 個主政機關的推動，不僅獲得中央與其他縣市的肯定，甚至成為觀摩與取經的對象，具體成果如下：</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>(一)以公園為例，在我任內已新建 188 座公園，讓全市公園總數達到 1,143 座，任內新增量約佔整體的 20%。除了新增公園外，舊有公園也持續進行整建與優化。</p> <p>(二)針對臺中三大高架建設，包括捷運綠線、74 號快速道路、臺鐵(豐原至大慶段)下方空間加強活化，陸續規劃為綠地與公園，目前 74 號快速道路下方的烏日、南屯、北屯、太平等區綠地工程已接近完工，臺鐵高架橋下則設有運動場、停車場，其餘空間大多改造為綠地公園。此外，有關國道豐潭段及台 61 線等中央管轄的高架道路，部分橋下空間目前仍顯雜亂醜陋，感謝秘書長積極協調，獲得中央同意配合改善或交由地方執行，共同合作加速城市綠美化。</p> <p>(三)對於私人開發的公寓大樓，我們也鼓勵推動立體綠化，只要配合施作，就能獲得一定程度的容積獎勵。但為防止業者只為取得容積獎勵而短期敷衍，我們也設計保證金制度，依其綠化維護年限逐年返還保證金，確保真正達到長期永續的目標。</p>		

臺中市政府第 677 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 08 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、「引風、增綠、留藍」計畫不僅著重表面綠美化，更落實於各場域空間，不僅能改善都市熱島效應，也提升市民生活品質，感謝市府團隊跨局處協作，打造臺中為永續且宜居的城市環境。</p>		
7	<p>有關今日人事處提案修正「臺中市政府捷運工程局組織規程」1 案，在此重申，由於「捷運局」和「捷運公司」的名稱相似，容易使民眾和廠商混淆，為清楚明確，捷運工程局以「捷工局」作為簡稱，以方便辨識。</p>	本府各機關	遵照辦理。
8	<p>政府發行刊物行之有年，建設局發行之《建設大臺中》刊物，採創新編排方式，透過軟性敘事手法，呈現市政建設生活化面向，以美樂地公園為例，建設局推出臺中市民野餐日結合美樂地公園建設，深具創意。日前《建設大臺中》更在國際舞臺大放異彩，榮獲 2025 美國「泰坦創新設計獎 (TITAN INNOVATION AWARDS)」創新設計—平面設計類別「銀獎」，展現本市在公共設計領域的卓越實力與日益提升的國際能見度，歡迎有興趣的民眾踴躍索取紙本閱讀，也可至建設局官網線上瀏覽。</p>	建設局	<p>一、「建設大臺中」期刊是一份兼具知性與感性、圖文並茂的刊物，定期報導本市各項重大市政建設，發行供各機關及市民索取，具體展現建設局為民服務以及本市進步的形象。期刊報導觸角遍及大臺中各地的城鄉風貌與都會風情，帶領讀者深入瞭解臺中市建設的點點滴滴，自 113 年起更藉由建設成果帶入周邊美食及旅遊景點並新增走讀體驗活動，並以創新編排、活潑改版全新亮相，榮獲 2025 美國「泰坦創新設計獎」創新設計—平面設計類別「銀獎」。</p> <p>二、第 48 期刊物已於 7 月 1 日出刊及上架相關網路平台。</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>「2025 臺中鍋烤節」盛大登場，票選活動自 7 月 14 日開始，民眾只要透過「臺中通 TCPASS」APP 動動手指，投下心目中喜愛的鍋物或燒烤店家，就有機會參加抽獎，活動將持續至 8 月 14 日止，民眾參與十分熱絡，目前累積總投票數已突破 164 萬票，市府將分批抽出 300 組萬元鍋烤券，回饋民眾的熱情與支持。此外，今年活動特別邀請韓國、印度、義大利、泰國駐臺代表協助宣傳，增添國際交流氛圍，並將抽出韓國、印度、義大利、泰國的來回機票，最終更有壓軸大獎「汽車」一輛，歡迎大家踴躍參與、把握機會，來臺中吃美食、投票抽大獎。</p>	經濟發展局	<p>一、第三屆「2025 台中鍋烤節」活動已開跑，邀請民眾選出「十大火鍋燒烤店家(含蔬食組)」，只要下載「台中通 TCPASS」APP，自 7 月 14 日-8 月 14 日於「台中鍋烤節」專區投票，就有機會獲得 300 萬元鍋烤抵用券及汽車一台，活動共分三階段抽出，分別於 7 月 29 日、8 月 16 日、8 月 27 日抽出，最後市府會公布 APP 票選出的十大鍋烤店家(含蔬食組)並抽出汽車大獎。</p> <p>二、另今年活動邁向國際化，特別邀請韓國、印度、義大利及泰國駐台代表共同行銷台中在地火鍋燒烤店家，也特別加碼抽韓、印、義、泰來回機票，預計於 8 月 1 日(五)抽出 4 組韓國來回機票、於 8 月 6 日(三)抽出 2 組印度來回機票。</p> <p>三、本屆合作店家共募集 658 組，就是愛鍋烤徵件競賽(民眾版)共募集 160 件，店家版募集 20 件。活動起跑一週，截至 7 月 22 日投票數已突破 100 萬票，單日更創下超過 19 萬投票數，達歷史新高，熱度持續攀升。</p>
2	<p>今年「臺中市重陽敬老禮金」將於 10 月 8 日起發放給 65 歲以上長輩(含 55 歲以上原住民)，每人 2 千元至 1 萬元不等，今年預計超過 48 萬人領取，之所以提前宣導，是為了提醒市民朋友，須於今年 9 月 8 日前設籍臺中才符合領取資格。今年領取方式如同往年，可選擇現金或</p>	社會局	<p>臺中市重陽敬老禮金可選擇現金或匯款二種領取方式，選擇匯款者將在發放的第 1 天(10 月 8 日)直接匯入長輩指定帳戶，民眾可至社會局「社福便利站」網頁線上申請，或前往各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄或送至戶籍所在地區公所，或交由里辦公處代收辦理。匯款申請期限為 9 月 9 日。</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>匯款二種方式，選擇匯款方式的長輩，禮金將在發放的第 1 天(10 月 8 日)直接匯入長輩指定的帳戶，這幾年申請匯款的長輩愈來愈多，去(113)年申請匯款比率達 43.06%，較 112 年的 40.4%成長 2.66%；透過匯款方式領取的長輩，請於 9 月 9 日前至社會局「社福便利站」網頁線上申請，或前往各區公所領取匯款紙本申請書，填寫後掛號郵寄或送至戶籍地區公所，或交由里辦公處代收。另外，為了照顧長輩，臺中是六都唯一提供百歲敬老禮金的都市，針對年滿 100 歲、設籍臺中且實際居住 6 個月以上的長輩，除了每年重陽節可領重陽禮金 1 萬元之外，還可每月領取百歲敬老禮金 6 千元，等於每年可領取超過 7 萬元。截至目前，本市共有 355 位百歲長輩每月固定領取，顯見市府對高齡長者的照顧政策落實，也鼓勵市民朋友持續健康生活。</p>		
3	<p>食品安全也是我們的施政重點之一，臺中在此方面推動成果再獲肯定，《食力》2025 年「食育力城市大調查」成績揭曉，臺中市在「食安與衛生構面」六都排名蟬聯第 2 年冠軍，感謝衛生局同仁的奉獻與努力，未來市府將持續打</p>	衛生局	<p>一、臺中市將市民安全放在首位，食品安全也是我們的施政重點之一，推動成果再獲肯定—《食力》2025 年「食育力城市大調查」成績揭曉，台中市在「食安與衛生構面」，六都排名蟬聯第二年冠軍！</p> <p>二、臺中市在這次調查獲得多項傑出成績，包括「食品衛生</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	造食安韌性城市，透過嚴格查驗、資訊公開與風險管理，讓市民吃得安心。		<p>查驗不合格率(0.12%)」是全國最低、「餐飲業者追溯制度落實比例(3.05%)」全國最高、「食品販售業稽查家次(8392 次)」也是全國第一，呈現出臺中食品業者對食安的重視與配合。</p> <p>三、未來市府、衛生局及食安處將持續打造食安韌性城市，透過嚴格查驗、資訊公開與風險管理，讓市民吃得安心、喝得放心。</p>
4	<p>市府消防局代表隊及警察局同仁前往美國伯明罕市參加「2025 年第 21 屆世界警察消防運動會」，在多個團體及個人項目表現優異，消防局團隊累計奪得 17 面獎牌，包括金牌 7 面、銀牌 5 面、銅牌 5 面，其中林顯宗與廖坤帝等 2 位同仁更在健力賽雙雙刷新大會紀錄，展現優異實力。警察局交通警察大隊助教王翊馨代表我國出征，靠著熱忱和毅力，締造亮眼成績，獲獎項目遍及跆拳道品勢、個人對打、羽球、空手道及警消救難登高賽等，獲得金牌 3 面、銀牌 2 面、銅牌 4 面，總共 9 面獎牌。同仁在公務繁忙之餘，仍能持續鍛鍊、取得佳績，在此恭喜警察局與消防局，也感謝同仁為城市爭光！</p>	警察局	<p>本局交通警察大隊助教王翊馨為國爭光，運用局務會報公開頒獎表揚，鼓勵標竿學習，強化專業素養，促進國際交流，提升安全信賴。</p>
		消防局	<p>有關本局 7 位同仁參加「2025 年第 21 屆世界警察消防運動會」榮獲佳績案，為表彰其優異表現，本局刻正簽辦於市政會議公開表揚相關事宜，後續將依內政部消防署來文續辦行政獎勵事宜，從優給予鼓勵。</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	<p>颱風過後因雨水較多，容易出現積水，只要積水超過 0.5 公分且 48 小時內未清除，就容易成為孳生病媒蚊的溫床；因此，提醒市民朋友，每次下雨過後，針對屋簷天溝、屋後溝、盆栽底盤、戶外容器及水桶等容易積水的地方，掌握「巡、倒、清、刷」4 撇步，「巡」是巡視周圍環境、「倒」是不用的容器倒置、「清」是清除廢棄容器、「刷」是刷洗容器內壁清除蟲卵，一起清除孳生源，維護自身及家人健康。</p>	衛生局	<p>本局於 114 年 7 月 18 日辦理 114 年第二次登革熱市府防治會議，請各局處於登革熱流行期，持續推動相關防治登革熱之作為，並加強所轄場域、土地等環境管理，落實巡、倒、清、刷，避免病媒蚊孳生。本局持續以四大防治策略(阻絕境外、社區防疫、醫療整合及防疫教育與宣導)及依據疾病管制署登革熱防治工作手冊，持續落實相關防疫作為，以避免本市本土登革熱疫情。</p>
		環境保護局	<p>為防堵登革熱疫情蔓延，本府採取「環境整頓為主、噴藥防治為輔」之策略，並執行「孳生源清理」、「化學噴藥防治」及「加強宣導」等應變措施。</p> <p>一、孳生源清理—為有效防治登革熱，根絕登革熱病媒白線斑蚊孳生，本府動員各區清潔隊深入鄰里清除登革熱孳生源，並請各區環保志工及公司社團一同加強環境整頓，並宣導市民每週六為「清淨家園日」，落實「巡、倒、清、刷」滅孑 4 大招，清理居家室內外周遭易積水容器及廢輪胎等登革熱孳生源，共同防堵登革熱疫情及提升環境品質。統計 114 年至 6 月止，已動員約 8.3 萬人次，清理積水容器逾 2.4 萬個，清理及回收廢輪胎約 880 條，宣導人數近 6.4 萬人次。</p> <p>二、另為杜絕登革熱疫情，持續推動「登革熱孳生源清除評</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>比計畫」，透過評比機制，進一步強化各區清潔隊及各區公所落實於週六「清淨家園日」及雨後 48 小時加強動員執行登革熱孳清作業、民眾衛教宣導，並積極達成轄區無布氏指數偏高(大於 4 級)或本土登革熱陽性個案之具體目標，提升各區里孳生源清理成效。</p> <p>三、化學噴藥防治—如接獲登革熱陽性個案通報時，環保局將配合區級防治中心指示安排及衛生局(所)人員引導，執行化學防治噴藥工作。</p> <p>四、加強宣導—透過多元管道宣導，包括台中環保局官網、youtube、臉書等多元管道發布登革熱圖卡及宣導影片，並發布新聞稿周知，亦透過各種活動場合加強宣導，宣導市民務必做好居家環境整理，加強雨後清除積水容器，才能有效杜絕病媒蚊孳生。</p>
6	<p>全球氣候變遷影響明顯，臺灣近期亦出現多起即時強降雨現象，提醒民眾外出旅遊、從事登山活動務必注意安全。此外，本市雖然整體排水系統維持正常，但突發性強降雨仍有導致淹水個案的可能，以日前豪雨為例，北屯區就有一戶家中淹水，經同仁實地勘查，發現住家地勢低於路面所致。此外，市府也會利用豪大雨檢視排水設施，通常路面淹水 20 分鐘內會消退，符合都市排水標準，倘若發生家戶進水或</p>	建設局	<p>一、短期措施：</p> <p>(一)由環保局進行排水溝清淤作業。</p> <p>(二)水利局整理水溝內附掛之纜線，恢復排水功能。</p> <p>(三)請公所協調出動抽水機協助現場排水。</p> <p>二、中長期改善措施</p> <p>(一)由本局配合區域排水研擬改善側溝設計，提升排水容納能力。</p> <p>(二)由水利局研擬規劃設置雨水下水道，強化雨水快速導流機能。</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>淹水不退情形，相關機關也會實地調查並列入紀錄，作為未來預算編列優先順序的重要參考，確保民眾生命財產安全。</p>	<p>水利局</p>	<p>(三)由水利局針對該區整體排水設施進行檢討與通盤改善。</p> <p>一、近年超過設計保護標準之極端降雨事件，改變了淹水型態，多自收集路面逕流水之第一道防線-道路側溝率先發難，以 114 年 7 月 5 日晚間降雨為例，根據氣象資料顯示，西屯區 1 小時內累積雨量為 66 毫米，惟最大 10 分鐘內降雨量高達 23 毫米，該瞬間大量降雨造成側溝排水系統短時間難以負荷而積淹，然於 20 分鐘左右便迅速消退；雨勢趨緩後，市府相關單位即刻前往現場查勘，顯示排水功能仍維持基本效能，且本局於 7 月 9 日針對北屯區健行路、西屯區文心路與河南路、河南路與西安路等 3 處進行雨水下水道及連接管的探勘，已確認無淤積阻礙排水情形。</p> <p>二、本局於每年汛期前均會加強市管區域排水、雨水下水道、野溪等水路清疏，目前統計已清疏完成超過 503 公里，包含區域排水道清疏 50 公里、明暗渠排水(含雨水下水道)清疏 19 公里、野溪清疏 11.5 公里，以及環保局完成 423 公里水溝清疏，維持本市排水系統通暢。</p> <p>三、另因應降雨型態改變，除了道路側溝設計標準及尺寸須重新檢討評估外，雨水下水道系統亦同，以強化市區排水能力；本局將持續依據最新降雨資訊及國土管理署雨水下水道檢討新頒格式，依序辦理完成年限已久之雨水下水道系統重新檢討作業，以符現今雨量規模。</p>

臺中市政府第 678 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 22 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		各區公所	遵照辦理。
7	<p>針對今日文化局「臺中市夏日藝文慶典·就要『藝起 Art go go』」專案報告，感謝文化局用心規劃、舉辦多樣化的藝文活動，提供市民豐富多元的文化饗宴。臺中為文化城，擁有豐沛的藝文能量，十分重視藝文教育的培養與推廣，長期投入資源與預算發展，讓藝文活動成為市民生活中的一部分，特別是在疫情期間，因人與人接觸受限，市府即時提供經費支持，協助表演藝術團隊度過艱難時期，使其能夠持續創作並蓄積能量，如今都有豐碩的成果。臺中的藝文團隊多元且優質，具備豐富的經驗與表演能量，誠摯推薦給各界參考，除了市府的扶持，也希望各公司行號、機關學校在辦理活動時能多支持本市藝文團隊。另外，為方便市民掌握藝文資訊，文化局每月出版《文化報報》、每季出版《文化臺中》，也同步提供線上版本，歡迎大家至文化局官網查詢，踴躍參與各式藝文活動，一同感受臺中藝文的魅力。</p>	文化局	<p>「2025 藝起 Artgogo」將於 7 月至 9 月在山海屯城辦理 4 檔主題式藝術節慶，讓市民朋友歡樂一夏。同時，為了方便市民掌握藝文資訊，文化局亦持續出版《文化報報》、《文化臺中》等刊物，鼓勵大眾親近藝術。</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>世界大學運動會（德國萊茵魯爾世大運，Rhine-Ruhr2025）於 7 月 17 日登場，本屆代表中華隊出征的臺中市籍選手表現亮眼，共有 25 名選手入選國手行列，最終奪得 2 面銀牌與 1 面銅牌佳績，分別是網球項目李羽芸勇奪銀牌、射箭項目李采璇勇奪銀牌，以及韻律體操項目陳詠綺、呂珮綺、黃韻蓁、朱婕綺、潘玉觀、莊詒安等 6 位勇奪銅牌，恭喜獲獎的選手們，並預祝選手們在今年的全國運動會再創佳績，為臺中爭光。</p>	運動局	<p>一、2025 年德國萊茵魯爾世大運 28 日凌晨舉行閉幕式，畫下完美句點，中華代表團累計拿下 5 金 13 銀 7 銅，位列獎牌榜第 9 位，本次中華代表隊中，臺中市籍選手共有 25 名，分別代表臺灣在網球女子雙打及射箭(反曲弓)女子團體項目雙雙勇奪銀牌；韻律體操 3 球環項目勇奪銅牌，另外在田徑三級跳及射箭(複合弓)男子團體則均奪下第 4 名，成績十分亮眼。</p> <p>二、獲獎的選手們今年亦代表臺中市參加全國運動會，本局將持續透過輔導本市體育總會各單項委員會辦理本市代表隊選拔、報名、組訓、參賽等程序，針對各代表隊之集訓、服裝、膳食、住宿、交通、器材等項目挹注資源，且進行實地訪視瞭解需求，並於賽事期間提供後勤支援，使選手在備戰全國運動會無後顧之憂，全力支持選手摘金奪冠、再創佳績。</p>
2	<p>教育部最近公布「114 年師鐸獎」獲獎名單，臺中市有 6 位優秀的教育人員獲獎，獲獎數與新北市並列全國第一，分別是臺中市立啟聰學校教師施玉琴、西屯區上安國小主任蘇子傑、北屯區逢甲國小校長游玉芬、市立大里高中秘書劉素豐、清水區大楊國小組長邱怡菁，以及市立廊子國中校長賴文宗，恭喜他們，也感謝臺中市眾多優秀教職員無私奉獻，未來期待教</p>	教育局	<p>一、為發揚尊師重道之優良傳統，並提振教師專業精神，教育部每年舉辦「師鐸獎」評選，仿效孔子七十二門徒之典故，自全國各縣市選拔 72 位優秀教師，作為教育工作者之典範。</p> <p>二、本局每年配合教育部依「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，由各級學校向本局提出推薦名單，本局組成評審小組辦理初審後，薦送 14 名教育人員至教育部參加決審。</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	育者與我們繼續努力，提供臺中學生完善的教學品質。		<p>三、今(114)年本市共有 6 名教育人員榮獲師鐸獎，獲獎人數與新北並列全國第一。師鐸獎是教育界的至高榮譽，每位獲獎者皆在教學或行政領域孜孜奉獻，是教育工作者的楷模與典範，獲獎實至名歸。</p> <p>四、為表揚師鐸獎獲獎者，教育部將安排獲獎者出國考察，另教育部將邀請獲獎者出席教育部辦理「114 年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會暨總統餐會」。此外，本局將頒發特殊優良教師獎金 2 萬元予本市獲獎者，另本市預計於 114 年 9 月 19 日辦理「114 年慶祝教師節表揚優良教育人員活動」，屆時將邀請師鐸獎獲獎者出席參與表揚。期待藉此鼓舞更多對教育有熱忱的人，為年輕學子打造優質的教育環境。</p>
3	本市還有另一個教育方面的好消息，「中華民國第 65 屆中小學科學展覽會」經過各縣市初賽及全國複賽的激烈過程，最終臺中市科學教育代表隊大放光彩，在全國 447 件作品中，總計有 35 件作品脫穎而出，獲得 41 座獎項，其中臺中市私立明道普霖斯頓小學榮獲學校團體獎第 1 名、TDK 國小組第 1 名，以及崇友創新研究獎特別獎等殊榮，其他包括臺中一中、臺中女中、大業國中、華盛頓小學等學校也都獲得非常優良的成績，未來市府持續挹注經費支	教育局	<p>中華民國第 65 屆全國中小學科學展覽會業於 114 年 7 月 18 日(星期五)於新竹市立體育館辦理完畢，在全國縣市代表團的 447 件作品中，總計有 35 件作品獲獎，共獲得 41 座獎。本局將持續辦理科研卓越計畫、臺中市中小學科學展覽會、全國科學展覽會代表隊集訓集團進進團出等，並爭取未來科學相關計畫經費逐年編列及挹注，協助本市學子在科學舞台上大展身手、發光發熱，共創本市榮耀。</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	持，讓臺中成為具有國際競爭力的城市。		
4	<p>在永續發展方面也有好成績要和大家分享，2024「國際碳揭露專案」(Carbon Disclosure Project, CDP)評比中，本市榮獲最高等級「A 級城市」殊榮，與巴黎、倫敦、溫哥華、東京、首爾等國際氣候領航城市並列同級；此次全球總共有 752 個城市納入評分，最終僅有 122 座城市獲 A 級肯定，臺中市成功躋身全球前 15% 頂尖城市之列，再度證明在氣候治理上的卓越表現，感謝秘書長、永續辦公室及各機關近幾年來推動多項淨零轉型政策，並持續努力朝 2050 淨零目標穩步前進，打造永續宜居的臺中。</p>	<p>永續發展及 低碳城市推 動辦公室</p>	<p>2025「國際碳揭露專案」刻正研蒐各局處資料，已於 7 月 29 日召開第一次研商會議，預計 8 月 20 日由秘書長召開第二次會議，經永續低碳辦公室彙整完成後，擬於 9 月 15 日提報問卷至「國際碳揭露專案」網站，持續爭取佳績。</p>
		<p>本府各機關</p>	
5	<p>本府推動淨零碳排政策的成效也反映在空氣品質上，感謝全體市民與市府共同努力，臺中市今年上半年的 PM2.5 平均值為 15 微克/立方公尺，相較去年(113 年)同期(16.9 微克/立方公尺)降低 1.9 微克/立方公尺，同時也低於全國測站的平均值，顯示本市空氣品質已穩定改善。我們將持續推進環境政策，為市民營造更健康宜居的生活環境。</p>	<p>環境保護局</p>	<p>本府透過空氣品質改善委員會召集相關局處共同執行「藍天白雲行動計畫」，除了要求台中火力發電廠落實減煤外，同時也針對固定、移動及逸散等污染提出全方位防制方針，包含成立專案小組深度稽查重大固定污染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、工地周邊道路揚塵防制 100%；另補助老舊機車汰換、推廣電動車輛充換電站、企業環保車隊、公共工程加裝 CCTV 及微型感測器、輔導餐飲業油煙、推廣環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、智慧停車雲端系統、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			具、IBIKE 倍增等對策。本市 PM2.5 年平均值，已改善到 113 年的 13.9 微克，顯示本市空品確實有改善成果。
6	<p>針對今日原民會「文化流轉，城市綻芬芳－臺中市原住民族文化推廣與發展」專案報告，臺中市是全臺第二大城，擁有多元族群文化，其中包括東勢區的客家文化以及和平區的原住民族文化，都在城市發展中扮演舉足輕重的角色。臺中市共劃分為 29 個行政區，其中和平區是本市唯一的原住民自治區，感謝原民會在楊主委的帶領下，持續推動原住民族語的保存與發展；此外，市府各局處如教育局、文化局、新聞局、社會局與衛生局等，也在不同領域積極關懷與協助原住民族群。以教育局為例，臺中原鄉地區共有 9 所國中小，分布在偏遠山區，有些學校距離宜蘭甚至比市區還近，過去曾有學生坦言從未親眼見過市長，聽到這樣的心聲，我承諾在任內一定親自前往探視，在教育局的協助下今年已全數完成訪視，部分學校我更走訪了三次，這些親身經歷讓我體會到原鄉教育的挑戰與感動。此外，山區的教育工作者不僅致力於課業指導，更投入保存原住民的語言、文化與生活智慧，他們設計結合族群歷</p>	原住民族事務委員會	<p>一、為深化原住民族文化傳承及多元文化融合，本會持續辦理文化推廣、體驗活動及族語學習課程，透過多元形式增進市民對原住民族之理解與認同。</p> <p>二、推動「原住民族語言認證獎勵金」政策，迄今已有多位族人及市民取得族語認證，語言傳承成果逐步顯現。</p> <p>三、本會與相關局處攜手推動原住民族事務，於教育、文化、社福及健康等領域落實多項支持措施，強化對原住民族群之照顧與服務。</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>史的課程，讓孩子從小認識自己的根，以博屋瑪國小紀錄片「泰雅發源地-大霸尖山行(博屋瑪 2021)」為例，讓孩子從低年級認識傳說故事、中年級了解泰雅族、高年級則實際用 4 天 3 夜的時間走到大霸尖山，親身經驗泰雅祖先的各種生活技能，如取露水、尋找食物、狩獵技巧等，令人動容，也瞭解原鄉教職同仁的負擔與責任是多麼重大。此外，市府推動的「原住民族語認證獎勵金」，鼓勵初、中、高級程度的族語學習，不僅讓原住民族人重拾語言信心，更有非原住民朋友取得高級認證，甚至成為族語教師，也讓我特別感動，這樣的跨族群傳承，可說是文化融合最美的象徵，也希望所有市民家人一同為原民語言與文化傳承盡一份心力。</p>		
7	<p>受西南氣流及颱風「竹節草」外圍環流影響，全臺天氣不穩定，中央氣象署已針對中南部發布豪大雨特報。由於近日瞬間強降雨的劇烈天氣通常發生在晚上至凌晨，因此我要特別感謝水利局、建設局、民政局以及各區公所同仁們在第一線堅守崗位，全力守護市民的安全。另外，在此也提醒市民要嚴加戒備，倘若有災害</p>	<p>民政局</p> <p>建設局</p>	<p>配合辦理。</p> <p>一、本局於汛期來臨前已做好周全防災整備作業，辦理防災教育訓練、地下道封閉演練，已完成 16 座車行地下道抽水機及柵欄等設備測試，加強辦理測溝清淤達 17,062 公尺、行道樹修剪 16,013 株等預防性措施。</p> <p>二、受西南氣流及颱風「竹節草」外圍環流影響，中央氣象署持續發布本市大雨、豪雨警報，本局以民眾安全為優</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	或須協助之處，請撥打 1999 通報，市府會儘速處理。		<p>先考量啟動應變機制，緊急應變小組自 28 日晚上 8 時起三級開設，人員 24 小時待命輪值，全力守護市民安全。</p> <p>三、本次強降雨造成新社、東勢、石岡、太平、霧峰及北屯區等多處山區道路土石崩落災情，本局立即派員至現場搶災，先行搶通車道，於安全無虞情形下開放車輛通行，並持續清理中。</p> <p>四、截至 4 日下午 8 時受理通報案件數合計 122 件，已完成 114 件，處理中 8 件，預計 8 日前可全數處理完成。</p>
		研究發展考核委員會	<p>因應西南氣流及颱風「竹節草」外圍環流帶來的不穩定天氣，1999 市民一碼通服務專線已加強人力調度，提供 24 小時全天候受理災情通報與協助需求。若市民發現積淹水、路樹倒塌、落石、路燈不亮、交通號誌故障等情形，請立即撥打 1999 將即刻通報相關單位處理，務求迅速排除災害、維護市民安全。</p>
		水利局	<p>依氣象資訊於豪雨來臨前，先行開設水災應變中心，透過臺中市 1,000 部以上的路面淹水感測、水位站、雨量站等感測設備，隨時監控掌握水情，並備妥沙包 2 萬包、防汛鼎塊、防洪擋板及移動式抽水機等防汛物資及設備，配合水情即時調度，中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等 5 座大型抽水站及 5 座簡易抽水站亦完成整備待命，配合堤防水位狀況即時排水，降低積淹水風險，全力做好防救災準備。</p>

臺中市政府第 679 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 07 月 29 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		各區公所	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 114 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：114.08.08

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
114 年 07 月	513 件(90.80%)	32 件(5.66%)	2 件(0.35%)	4 件(0.71%)	14 件(2.48%)	565 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	52 件(83.88%)	8 件(12.90%)	1 件(1.61%)	0 件(0.00%)	1 件(1.61%)	62 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 3 日召開復工會議，已復工，根據契約變更議定書，函報修改管制期程。
2	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，續辦結算作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	109DD00 157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	164,201	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DD00 162	教育局/國民小學/太平區新高國小	臺中市太平區新高國民小學二期校舍及活動中心新建工程案	423,966	100	100	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
5	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	93	95	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 汙水管線施作。 2. 自來水管線遷移。 3. 電力設備遷移。
6	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算資料彙整討論中
7	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	95	92	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、依據：臺中市政府教育局 114 年 6 月 27 日中市教工字第 1140059463 號函，因辦理第二次變更設計議價尚未完成，本局核定自 114 年 6 月 6 日起停工。 二、本案因需辦理第二次變更設計且無正常工序可施作，依本案工程契約第 7 條第 3 款第 1 目之 4 約定：因辦理變更設計或增加工程數量或項目。另依同款第 2 目：前目事故之發生，致契約全部或部分必須停工時，廠商應於停工原因消滅後立即復工。
8	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 使照已備妥，待承商補充部分書面資料可放行領取。已正式送電，目前可使用。
9	110DD00 053	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	98	100	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
10	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 本案第一期工程 4/2 與拓邦營造股份有限公司點交完畢，業已於 4/9 交付各門鑰匙。 2. 使照取得前之無障礙審查，已於 4/29(二)到校現勘，部

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								分修正送審中 3.「臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程」申請綠建築標章，待核定中及內裝充實設備。 4.綠建築標章委託設計監造招標中，內裝充實設備已核定呈核中。
11	111DD00 046	教育局/國民小學/岸裡國小	岸裡國小專科教室興建工程	64,893	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 結算及建物保存登記作業進行中。
12	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業於113年10月18日申報竣工 114年1月2日複驗完成。 訂於114年2月6日正式驗收。 114年3月7日改善完成 114年3月26日正驗複驗完成 114年3月26日正驗複驗完成 114年4月7-9日完成消防、機電...等教育訓練 申請使用執照中
13	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 結算驗收表製作中
14	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 因天氣因素廠商申請展延，目前已加緊趕工收尾
15	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	87	91	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 辦理中。
16	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	95	-5	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 使用執照文件書圖補正已於114年7月23日送都發局
17	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	62	76	14	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.地下室外牆、植栽覆土下方防水工程 2.一樓柱昇柱鋼筋綁紮作業 3.地下室外牆回填土方

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
18	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	85	98	13	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 監造單位審查工程結算資料
19	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 景觀工程。 2. 申報竣工。
20	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工
21	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	63	72	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. RIFL 4000psi 預拌混凝土搗築 2. 4-RF 模板退模整理 3. 1-2F 內部泥作施作 4. 1-3F 水電插座及電燈佈線 5. 1F 廁所吊管施作
22	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月25日鍾袁鎧建築師事務所向台灣電力公司台中營業處申辦12.19平方公尺配電場所。
23	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	83	87	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年7月31日止，累計實際施工進度81.23%
24	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	55	61	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 目前地基已灌漿完成。
25	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	57	58	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置)。
26	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	86	92	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 6月4日監造會議，6月11日工務會議，6月13日臺中市公共工程獎評選，5月26日金安心獎選拔報告，6月25日監造會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
27	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	81	84	3	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 施工概況：1.A棟2F廁所配管 2.A棟電梯安裝 3.A棟2F欄杆安裝 4.B棟2F抵石子施作 5.A棟2F外牆塗料。
28	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	71	75	4	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 7/18復工。
29	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	66	11	流廢標次數：6次 工期修改次數：0次 1.1F版鋼筋混凝土施工作業 2.1F版水電配管施工作業 3.土方施工作業
30	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	57	59	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。目前進行地樑澆置搗築，地樑模板拆除養護
31	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	62	68	6	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 114.7.2公共排水清淤、114.7.8第12次監造會議、114.7.8機電配管路徑及結構體施工督導、114.7.9 2MFL梁版鋼筋材料進場查驗及取樣、114.7.10 汗水送審增加項目、114.7.18工程督導、114.7.28第13次監造會議、5期工程估驗款0718匯入、114.7.25機電工程不銹鋼出線盒材料進場查驗、114.7.25 2MFL梁版鋼筋、機電配管、模板施工查驗、114.7.25結構技師至公區督導2MFL版筋施工綁紮。
32	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	20	20	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 114年7月18日監造計畫第一版第2次審查 114年7月25日細部設計營繕採購小組會議審查意見修正
33	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	60	65	5	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 一樓牆面鋼筋模板組立、水電管線配管
34	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興設計畫	70,800	40	71	31	流廢標次數：2次 工期修改次數：0次 一、2FL鋼筋、水電消防配管施作及混凝土澆置。 二、2FL鋼構預埋螺栓。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								三、1MF~2FL 牆拆模。
35	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理整地,樹木移除,及工務所建置完成
36	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	57	56	-1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 7/16 申報建照放樣、勘驗,7/22 都發局委託公會勘驗,經台中市結構工程技師公會勘驗合格
37	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	65	68	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 (一) 工地現場-R3F 梁板混凝土澆置完成及養護及植栽樹木移植後 養護等相關作業。 (二) 鋼結構預埋螺栓施作及鋼結構廠製中。 (三) 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
38	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	78	79	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 內部泥作打底粉光及批土油漆、B1F~3F 磨石子地磚施作、地下室設備基座環氧樹脂施作。 2. 外部泥作打底粉光、磁磚貼作、防垂流滴水線板施作、仿石塗料噴塗、EPS 造型系統施作。 3. 配電盤安裝、鋁製電纜托架施作、管道間給水配管。 4. 1F~3F 教室開關插座電氣拉線及安裝、廁所吊管施作。 5. 整組型消防泵浦設備安裝、柴油引擎發電機組設備安裝、雨水回收系統設備安裝。
39	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	81	80	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 窗框嵌縫及防水,屋頂鋼構現場工區進行組立安裝,泥作打底粉刷
40	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地質改良施作
41	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	61	63	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 筏式基礎頂板鋼筋綁紮,水電配管,及模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
42	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	71	73	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 RF層鋼筋綁紮、模板組立、電機配管、室內泥作作業、風雨走廊鋼構安裝。
43	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	69	14	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. PRF 上層基礎螺栓埋設；2. PRF 中層柱牆樑混凝土澆置；3. PRF 中層柱牆梁鋼筋組立；4. 污排水系統配管機電配線
44	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	67	73	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 RFL 版樑鋼筋綁紮、混凝土澆置、RF 柱鋼筋綁紮、模板組立、水電工程-RF 柱面配管、RF 牆鋼筋綁紮、模板組立、水電工程-RF 牆面配管
45	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/24 已完成工程決標，目前進行開工相關準備工作。
46	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	56	57	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 拆除報竣，申請建築執照中。
47	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	68	68	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1樓講台區柱牆模板組立、鋼筋綁紮、1樓室內架搭設、昇牆灌漿
48	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國國民小學活動中心興建工程	86,275	72	75	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 油漆批土 2. 外牆滴水條 3. 內外泥做粉光
49	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	74	74	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 1F 舞台、機房、準備室地坪拆模 2. 1F 層室內空間泥作工程 3. 鋼構廠驗 4. 門窗材料進場及安裝
50	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	58	58	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 目前累計進度 8%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
51	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	57	59	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地梁施作及配管
52	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	67	83	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工
53	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建築執照申請中
54	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	60	62	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)、整地。 (2)、開挖及土方清運。 (3)、混凝土 PC 澆置。 (4)、基礎鋼筋施作
55	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	57	65	8	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、外牆鷹架搭設(室內) 二、一樓鋼筋綁紮 三、一樓水電配管 四、一樓模版組立 五、混凝土澆置一樓柱、牆 350 公分高 六、一樓模板拆模
56	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	61	60	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 深基礎地梁澆置及拆模(第一昇層)、 筏基及獨立基腳回填夯壓、淺基礎地梁開挖、 PC 澆置、鋼筋綁紮、模板組立
57	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	79	70	-9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 西側維修車道細部開挖、北側外圍排水溝完成、碎石級配 絞碎鋪築、內圍排水溝放樣開挖
58	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	59	62	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 基柱工程處理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					56	56	0	
59	114DD00066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	56	56	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 既有土方分類外運
60	114DD00068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07 進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25 進行審議小組會議，並報局，114.4.10 核定校園規劃報告書，114.5.15 完成建造申請掛號，114.6.16 進行細部審議會議，114.7.8 陳送細部設計書圖
61	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114年6月18日召開台中市政府都市設計審議委員會第686次會議，會議決議為「修正後通過」。
62	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	40	40	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 8月5日開工

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53件(85.49%)	8件(12.90%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(1.61%)	62件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	106CF00 010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 按管考期程持續辦理
3	109BF00 019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00 256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	90	90	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 胸牆施作、擋土牆施作、路邊A行側溝施作
5	110AF00 005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定核派案件
6	110AF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行監造事宜
7	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
9	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	84	94	10	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.橋面路燈遮光罩安裝作業 2.P2防衝鋼板研磨、油漆作業 3.P3橋墩土方降挖作業 4.A2-P3護欄基座下方砂漿填縫作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5. 本日義交執勤時間：0700~1900，4 人次
10	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已完工驗收中
11	111DF00148	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程(神岡交流道至厚生路)	205,002	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 結算資料簽辦陳核中
12	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	83	86	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
13	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 請款結算中
14	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	83	85	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於111年9月29日決標，於10月17日訂約完成，監造計畫已於11月24日核定，已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於112年1月19日核定，於1月31日開工 實際進度：76.098% 施工項目： 第一單元 P11 邊跨 P12、P15 節塊 P17 墩柱 P17 施工構台 P19 基樁 和美端 F 線、土方媒合進料 大肚端 G 線
15	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收缺失改善中
16	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理結算事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
17	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2.台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 5.神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 6.神岡區厚生路拓寬工程 7.潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8.北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9.西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程 10.西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程
18	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第一階段,工程標:監造作業
19	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
20	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已完成用地取得,建請解除列管
21	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程	57,600	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 徵收計畫書內政部於114年5月13日二次退件,修正後計畫書已於114年7月25日送地政局。
22	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	63	77	14	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 本案7月1日復工 施工中
23	112DF00129	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	100	98	-2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已結案簽准,地政局於114年7月30日撥付代辦經費,刻正辦理核銷作業。
24	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,930,000	70	66	-4	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 1.PMIS 資訊系統架設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 東大溪護岸擋土牆第一單元胸牆混凝土澆置 3. 水溝 A DB-R915 第四單元牆身混凝土澆置 4. 水溝 A DB-R914 第二、三單元頂板組立 5. RT 水溝 DB-R603 第二單元胸精模板組立 6. 管幕發進井地盤改良 7. 管幕到達井全套管基樁施工(45/67) 8. 高鐵西側東行線引道段擋土支撐打設 9. 脊背橋 P1 橋墩 LT 側墩柱第二層層混凝土澆置 10. 脊背橋 P1 橋墩 RT 側墩柱鋼筋綁紮 11. 預力 I 梁鋼筋綁紮及封模澆置(9/11)
25	112DF00 210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	98,250	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算作業中
26	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	64	71	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
27	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	95	94	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 生態誘導網安裝
28	112DF00 241	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理付款相關事宜
29	112DF00 246	建設局/新建工程處/土木工程科	南區建國北路道路拓寬工程(文心南路至建國北路 196 號)	55,080	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
30	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
31	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
32	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
33	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	35	40	5	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理績效評核前置作業。
34	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人：36人，已取得同意：36人，同意協價面積比例：100% 地上物刻正拆除中
35	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢一豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	55	56	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 施工進行中
36	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	95	40	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中
37	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月22日開標，7月29日評選
38	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計作業中
39	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	72	70	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第1階段因管線單位進場，於114年4月10日停工，預

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								計114年9月復工。 第2階段因管線因素，於114年5月1日停工，預計114年9月復工。
40	113DF00 166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	61	77	16	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
41	113DF00 167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	62	7	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
42	113DF00 168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	61	83	22	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
43	113DF00 169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	30	40	10	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 目前已於7/8訂約完成，刻正辦理交維計畫送審程序，俟相關資料審核完成後，辦理開工改善事宜。
44	113DF00 170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	56	1	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
45	113DF00 171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
46	113DF00 195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	64	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
47	113DF00 198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	60	61	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、滯洪池等工項
48	113DF00 201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置	99,800	55	66	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			及人行道改善工程					
49	113DF00 218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	85	91	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	113DF00 224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	40	56	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 假設工程
51	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
52	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
53	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
54	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
55	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標，刻正簽訂契約中
56	114AF00 088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
57	114BF00 010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢-豐原生活圈快速道路工程」委託技術服	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			務					
58	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已取得19人同意協議價購，同意協價面積比例71.59%(含公有土地)，續行辦理土地移轉
59	114CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收15M-22道路開闢工程(用地費)	85,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預算編列不足部分已於114年5月8日簽准報經本市容積代金基金管理委員會審議，都發局已於114年7月24日召開委員會，俟收到會議紀錄後續處。
60	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尚缺7000千元，找尋經費中
61	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
62	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約書編製中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	15件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG00 024	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市區興中立體 停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案已啟用。
2	108DG00 037	交通局/停管處 /設施工程課	大臺中轉運中心興建 工程	2,083,000	78	81	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 鋼構工程-A區(1~3階)吊裝組立及焊接施作及C區4(階) 加工廠製成、B1F線槽及消防排水管施作。
3	110DG00 001	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大肚區文中二 地下停車場新建工程	165,300	57	57	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 鋼板樁打設
4	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公 園地下停車場新建工 程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 第三階段降挖出土。 2. 擋土牆增高模板拆除。 3. 鋼筋綁紮及澆置。 4. 安全監測量測(含壁體傾斜管,排樁應力觀測應變計 施作)。
5	113AG00 063	交通局/交通工 程科/交通工程 科第四股	臺中市非號誌化路口 智慧交通安全提升計 畫	10,000	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 向交通部請款中
6	114AG00 048	交通局/交通規 劃科/	114年度臺中市智慧 路網計畫	21,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年3月14日公告招標,並於114年4月 8日開標,於114年4月14日辦理採購評選會議,並已於 114年4月28日辦理議價事宜。 2、交通部6月12日來函表示調整本計畫補助金額,由原 核定2,125萬元調降為1,654萬9,500元。已於114年7 月17日決標。
7	114AG00 052	交通局/公共運 輸科/	114年度臺中市交通 行動服務(MaaS)平台 營運委託專業服務案	14,100	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、廠商已於114年7月10日繳交第一期款之工作執行 計畫書,並於114年7月17日召開啟動會議。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
8	114AG01 002	捷工局/綜合規 劃科/	臺中都會區大眾捷運 系統崇德豐原線可行	20,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			性研究					114年7月4日發文向交通部第1次請領補助款，新台幣173萬7,450元整。
9	114BG01001	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD01標細部設計及監造委託技術服務	967,043	0	20	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.原採購預算852,489,148元，114年3月12日第一次開標流標，調整採購預算為967,042,625，於114年5月9日議價決標。2.已於114年5月19日召開啟始會議，預定8月初提送設計期中報告，目前設計單位已依契約期程提送16件計畫書，刻正辦理審查事宜，無落後情形。
10	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD02標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.目前設計單位已依契約期程提送13件計畫書，刻正專管辦理審查事宜，無落後情形。
11	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD03標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為2,708,919,635元，於114年5月20日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.目前設計單位已依契約期程提送13件計畫書，刻正專管辦理審查事宜，無落後情形。
12	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理
13	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區38-8M計畫道路開闢工程(文明路至復興街36巷)	66,350	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理
14	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	25	40	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案7月24日工程開工
15	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已依契約規定繳納履約保證金，預付款使用計畫業於7月9日核定，各項提交之計畫書刻正審查中。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	33件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	33件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	92	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 明挖管線 φ300mm：1734.71m/1694.1m 推進管線 φ400mm：1247.98m/1247.98m (用戶接管工程) 前巷連接管：10954.89m/10942.2m 後巷連接管：7491.14m/4845.5m 用戶接管：4772戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458戶 本案已於114.5.2因變更設計尚未完成故停工中
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	85	94	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：112.6m (3) 接管戶數：51戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	93	94	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 明挖： 工區(1)：宜欣二路 12Aa055-4~12Aa055-4a 200mm 施作 工區(2)：宜欣六街 12Aa046-5-3~12Aa046-5-4 後巷 200mm 施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								工區(3)：宜昌路465巷12Aa021-1-1~12Aa021-1-2後巷200mm施作
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成4807m/5048.6m；推進336m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成4084m/4949.7m；推進318m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成3072m/3576.95m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6906m/6906m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成3553m/5576.7m；推進549m/668.9m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	62	70	8	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (管線工程) 明挖管線φ300mm：933m/446.99m 推進管線φ400mm：500m/445.52m (用戶接管工程) 管線總長：11947m/5317.30m 用戶接管：4,439戶/892戶
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設資料於114年7月10日函送國土署
14	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 驗收結算陳核中
15	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	75	77	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 112年：200戶/115戶 113年：1200戶/1202戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								114年：1800戶/818戶 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)***(管線工程) 推進φ400mm：623m/累計632m 推進φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖φ300mmPVC管：1402m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8186m/累計6491.81m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7696m/累計939.97m
16	111DD01 056	水利局/污水設 施科/	臺中市谷關污水下水 道系統興建工程(含三 年試運轉)	145,450	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 1. 本案已於112年5月31日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於112年6月9日成立及施工人員進駐。 3. 本案於112年6月14日召開外單位管線協調會議，現場施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於112年7月31日完成辦理現場鑽探作業，已提送鑽探報告。 5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度1125m，已於113年6月30日前辦理道路刨鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數55戶。 6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，錨拉設工程8支已完成，降挖工程及PC大底工程及第三深層灌漿作業皆已完成，水資中心1結構外牆體貼磚工程已完成，刻正辦理設備安裝及水資中心內部批土及周圍整地。 7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝，刻正辦理設備試車。 8. 分校巷刨鋪作業已於113年8月30日完成，後續俟東關路一段道路污水系統管線工程完成後，辦理用戶接管工程，目前已接36戶。 9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，已完成污水管線埋設及道路鋪設及標線，刻正辦理公路局道路驗收事宜，目前東關路已接27戶。
17	111DD01 061	水利局/雨水下 水道工程科/	臺中市梧棲區大智路 二段雨水下水道後續 改善工程	184,000	93	98	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程結算辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
18	112BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。
19	112DD01 022	水利局/污水營運科/	水滄經貿園區(敦化路延伸段)污水下水道銜接工程	59,729	95	100	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
20	112DD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	69	74	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：7167.15m (3) 接管戶數：2998戶
21	112DD01 026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	66	83	17	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、工程施作總項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)(1)短管推進Ø400mm：102m/108.45m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m:3處/3處 明挖埋設Ø300mm：442m/0m 用戶接管工程： 道路段明挖埋設Ø200mm：6,131m/1850m 側後巷明挖埋設Ø200mm：3640m/30m (2)累計已接管戶數:227戶 二、目前施作項目:(1)明挖工程累計完成:1880m(2)113年3月~113年8月已接管戶數:227戶
22	112DD01 027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含	297,900	69	69	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 瀋陽北路及大連路一段用戶接管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			水滴再生水取水工程)					
23	113AD01 032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定執行契約項目
24	113BD01 033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 已於 113/8/28 辦理基本設計審查會 6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局，尚待委員覆核單 7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理署，國土管理署於 114/1/2 退文，修正中 8. 已於 114.2 發文國土管理署、114.4.11 基本設計核定 9. 本案已於 114.5.8 發文顧問公司啟動細部設計，顧問公司已於 114.6 將細部設計資料提送進局
25	113DD01 045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	56	65	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：99m(累計 354.5m) (2) 推進 400 加厚：141m(累計 262.5m) (3) 推進 600mm：0m(累計 338m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：220m(累計 1,776m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：12戶(累計 90戶)
26	113DD01 056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上	217,520	59	63	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 進行推進工程。2. 明挖及用戶接管工程進行中。3.

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			安路等鄰近區域(工程案)					管線工程：581.60M、明挖 289.83M。4. 用戶接管：121 戶
27	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	57	58	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 推進作業 2. 明挖作業 3. 用戶接管作業
28	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理里說明會、巷道說明會 2. 用戶試水調查 3. 大樓、清溪計畫會勘
29	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113 年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	78	78	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本工程於 114 年 1 月 7 日前完成開工申報，本月施作漁筏泊區清淤作業截至 7 月已完成、施作北堤外定砂拋石護岸第 2 層、碼頭階梯鋼筋綁紮及浮箱材料進場組裝作業。
30	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。
31	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業、材料送審及廠驗
32	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	56	56	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 惠來溪左岸基礎開挖中。
33	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂約完成開工前計畫書送審

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	71	71	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	40	59	19	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	58件(82.85%)	10件(14.29%)	1件(1.43%)	0件(0.00%)	1件(1.43%)	70件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月22日完成驗收，於114年7月完成點交予外貿協會，結算資

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								料施工廠商修正中。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 工期修改次數：2次 點交
3	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	80	82	2	流廢標次數：1次 工期修改次數：4次 1. 地下室環氧樹脂地坪、3F 露臺抵石子、防火門、鋁包版、4F 室內油漆、室內地磚施作 2. 地下室發電機室安裝. 4F 開關箱結線. 4F 廁所臉盆安裝
4	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，已於4月24日辦理預點交作業，已於5月7日完成全部空間點交現勘，辦理點交作業中。
5	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：6次 全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪面工程及室內櫥櫃安裝工程
6	107DH00 029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	100	98	-2	流廢標次數：5次 工期修改次數：5次 已於3月完成結算變更議約，已於4月29日完成正驗，廠商於6/15第1次提送結算書，於6/20完成預審，廠商於6/26再次提送結算書。結算結簽中，預計8/8前完成結算，惟因本案因有取消扣罰，爰須另案簽辦超支並結算，預計8月底前完成簽辦超支並結算，並撥付尾款。
7	107DH00 033	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	698,442	100	100	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：3次 已辦理完成。
8	108AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 114年7月28日提送東區東勢子段竣工階段服務成果資料。
9	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 工期修改次數：0次 綠建築標章申請中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
10	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	87	83	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年12月22日開工，工程截至114年7月31日止；預計進度79.462%，實際進度70.769%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(門窗組立、打底粉刷)。
11	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	89	83	-6	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. D棟天然氣施作 2. B棟8~10F室內粉光 3. 鋼梯加工、鋼構加工 4. 發電機安裝
12	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	86	81	-5	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年07月31日止；目前進行全區6F-10F輕隔間TYPE C雙面封版及批土、11F-13F輕隔間TYPE C缺失修改、外牆磁磚及抵石子貼作、北棟#3電梯試運轉、6F-8F油漆面塗、6F-10F浴廁防水施作。
13	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	93	93	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：3次 1. A棟1樓梯廳收尾。 2. B棟梯廳裝修。 3. ABC棟室內油漆收尾。 4. 景觀植栽施作。 5. 中庭預鑄板施作。 6. 戶外車道貼磚。
14	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)施工進度：截至113年12月10日止，預定進度100%，實際進度100%。 (2)已於4月11日驗收完成，並於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)。 (3)已於114年7月24日取得使用執照。
15	109AH00050	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫	54,942	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	案(專案管理含監造)					1. 第1次變更設計於114/06/26簽奉核准, 114/07/10議價決標, 114/07/23決標公告, 114/07/31完成議定書簽約事宜。2. 施工項目:(1) 1F~2F景觀施作。(2) 1F-14F內牆面油漆施作。(3) 1F-2F門窗施作。(4) 2F-R1F玻璃安裝。(5) 1F天花板施作。(6)風洞挑空區景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤施作。(7) 1F、2F防水施作。(8) 植栽施作。(9)塑木平台施作。
16	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 1. 預定管考進度:109/12/31提交期中報告書(70%)。2. 預定管考進度:109/12/31提交期中報告書(70%)。3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等4案均已完成, 並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新BIM模型。
17	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 預定進度4.54%, 實際進度7.47% (1)加深區土方開挖(契約數量624,790m3, 累計完成576,218m3) (2)大底結構PC(契約數量2,946m2, 累計完成2,833m2) (3)結構用混凝土280kgf/cm2(契約數量85,202m2, 累計完成5,551m2) (4)筏基層N1區地樑拆模B4F樓版模板組立 (5)筏基層S1區基礎鋼筋綁紮
18	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	98	98	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 114年5月23日完成正驗複驗, 於114年7月完成點交予外貿協會, 結算資料施工廠商修正中。
19	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:2次 刻正辦理綠建築及智慧建築標章。
20	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	95	-5	流廢標次數:1次 期程修改次數:2次 辦理結算中
21	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,942,801	95	95	0	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1. 第1次變更設計於114/06/26簽奉核准, 114/07/10議價決標, 114/07/23決標公告, 114/07/31完成議定書簽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								約事宜。2. 施工項目：(1) 1F~2F 景觀施作。(2) 1F-14F 內牆面油漆施作。(3) 1F-2F 門窗施作。(4) 2F-R1F 玻璃安裝。(5) 1F 天花板施作。(6) 風洞挑空區景觀排水版、不織布、級配、植栽土壤施作。(7) 1F、2F 防水施作。(8) 植栽施作。(9) 塑木平台施作。
22	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 1. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 2. 工地施工項目為第 3 節擋土柱施工(GL-14.9m-20.4m)。 3. 截至 114 年 7 月 31 日預定進度 5.56%, 實際進度(施工進度)7.75%。
23	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	91	94	3	流廢標次數：4 次 工期修改次數：0 次 1. 外牆塗料(鋼梯側及車道牆及天井)、噴灌滴管、植栽、門扇安裝、油漆踢腳、景觀土木工程施作。 2. 3F 東側護欄、鋁格柵施作。 3. 1F 入口雨遮、鋼梯樓梯磚施作。 4. B1F 車道地磚、環氧樹脂地坪、停車位畫線。 5. 景觀燈配線、衛生設備安裝、FM-200 潔淨氣體設備安裝測試、室內弱電設備安裝。
24	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	79	79	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：1 次 施工中[主球場-2F 及 4F 模板拆除作業、1F 東側及 3F 北看台階梯泥作作業、2F 防火門組立、B1F (3LP1、1SP5.6.7.8、1RD.LD.PD)一次側動力管排、吊步施作及配管、南側看台 1F 球員休息室插座出線口放樣、B1F PW1.PW2 盤 8" 電動蝶閥訊號線配管(一變)、B1F 廁所小便斗給水延伸配管至定位收尾 B1F 8" 雨水管閥件固定用支撐架安裝、北看台 2F (Y12~Y13) 廁所給水配管處牆面打鑿及修補]
25	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	95	98	3	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 (1) 施工進度：截至 113 年 12 月 10 日止，預定進度 100%，實際進度 100%。 (2) 已於 4 月 11 日驗收完成，並於 5 月 1 日發文正驗複驗紀錄，於 5 月 9 日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於 114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(3)已於114年7月24日取得使用執照。
26	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	83	85	2	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 目前施工內容為3F楓木地板打磨、台電室配管、2F走廊天花板施作。
27	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，結算中。
28	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	81	86	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 5F清水磚施作、B1F消防管施作、空調銅管施作
29	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	89	90	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 全區景觀樹穴開挖、全區磁磚及壁磚抹縫、泳池機房設備連接配管、全區景觀排水幹管預埋、全區空調電管配管拉線、全區輕隔間雙面封板、全區門框及門扇安裝、滑冰場主管溝試壓、全區天花板輕鋼架吊設、全區景觀鋪面磚鋪貼
30	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	82	80	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 景觀工程-管溝陰井埋設、土方回填夯實
31	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	93	95	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 1.環境整理 2.水電工程施作 3.油漆工程施作
32	110DG00034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	87	88	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.第2區東側金屬外牆吊掛，東側車道出入口混凝土澆置及整體粉光施作，北側垂牆包板施作及花圃排水配管，東北側包板砂利康施作，1F北側噴灌預埋配管及東側雨遮下天花板骨架施作。 2.第3區西側金屬外牆單元吊掛，南側路緣石模板組立及灌漿，南側鋪面電焊鋼絲網模板組立及灌漿，1F西側車道區及南側天花板封版，南側人行步道級配鋪設，1F南側花台噴灌配管。 3.全區屋頂飾板包板施作，屋頂太陽能板安裝、線槽安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								及 AB 區屋頂步道骨架施作，4F 手扶梯帷幕天花板包板施作，屋頂安全欄杆施作及飾板吊掛，B1F-4F 天花板施作，1F-4F 地坪石材及地磚施作，2F 手扶梯背板施作，2F 及 3F 客運出入口包板施作，1F 花台牆面泥作，1F 東側及南側戶外平台地坪石材施作，B1F 防火玻璃安裝，B2F 地坪面塗施作，B3F 標線車格線油漆施作，庚梯扶手欄杆施作及踏面石材施作，戶外手扶梯安裝測試。 4. 全區 R1F 發電機設備安裝及管路保溫施作，4 樓風管安裝，3F 及 4F 消防水器具安裝及延伸，1F-3F 燈槽及燈具安裝與佈線，2F 動力迴路檢測，1F 空調機房保溫施作，B1F、B3F、4F 消防設備安裝，B1F 行動通訊佈線、弱電設備及停管設備安裝，B2F 空調機房配管及停管線圈預埋，B3F 弱電佈線。 5. 工區臨時抽排水作業施作及職安衛相關設施設置。
33	111AE00054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 12 月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。
34	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	93	94	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 截至 114 年 7 月 28 日施工內容為既有廁所旁噴灌施作、鈦金字銘牌定位、第三停車場護欄安裝。
35	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	92	95	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施作水電及景觀工程。
36	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	57	58	1	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 7.468%(+2.928%)，施工中[N1 區及 S1 區施工構台下方新增抽水馬達設備及管路配置、筏基層 S1 區鋼筋吊掛及分料作業、N2 區及 S3 區施工構台下方臨時電盤接線作業、N1 區地梁混凝土澆置作業]。
37	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	63	66	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 目前工程進度為：結構體工程_B2F 柱、牆鋼筋綁紮及模板組立、車道、甲梯鋼筋綁紮。 2. 本案排定 8 月 11 日辦理工程施工查核。 3. 第一次變更設計預算書圖提送經審查尚有部分待修正補正。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					57	58	1	
38	111DH0001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	57	58	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 一.定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二.工地施工項目為土方開挖。截至114年7月31日預定進度5.56%,實際進度(施工進度)7.75%。
39	111DK0010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	85	92	7	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 1.已完成使用執照申請掛件之必要條件，為加快使用執照取得時間，俾利旨案後續開幕啟用，本局已要求廠商併同無障礙設施勘驗、室內裝修竣工查驗、初編訂門牌登記申請盡速於本月底前一同掛件。 2.本月施作項目:施工架拆除、天花板及消防設備工程、燈具安裝及衛生設備安裝。
40	111DM0005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	98	98	0	流廢標次數：4次 工期修改次數：1次 一、7月11日完成整體環境清潔。 二、7月23日辦理各項機械設備教育訓練。 三、目前申請使用執照中。
41	111DN0001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 辦理綠建築標章申請作業
42	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	94	95	1	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 7/10工程竣工，7/17查驗，辦理驗收程序中
43	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	95	92	-3	流廢標次數：4次 工期修改次數：0次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
44	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	56	57	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 1.擋土支撐-擋土柱壓梁鋼筋綁紮。 2.安全監測量測(含壁體傾斜管，排樁應力觀測應變計施作) 3.土方工程-第三階段降挖出土。
45	112DH0002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	75	75	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 隔間、鋁窗工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
46	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	57	58	1	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 B區最後階段出土及接地施作、A區第二階段擋土柱施作、安全觀測作業。
47	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 一、本分局六寶派出所辦公廳舍興建工程驗收案，於今(8)早上9:30由陳副擔任主驗人，依土木類及機電類兩組，配合監造、營造等廠商人員及二位專家開始複驗。 二、因本次驗收使用執照尚未取得，外聘委員許如賢(機電)建議，待使用執照核發後，申請正式水電，再辦理機電驗收(機電功能性和試運轉)，故本次未辦理機電驗收。 三、另本次有關土木驗收，所列缺失10項，限廠商114年7月29日前改善完畢。
48	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	55	55	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 本案於7月8日開工
49	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	60	62	2	流廢標次數：6次 工期修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之圻工泥作及牆體工程、屋架軸組工程、屋頂工程、結構補強及新構工程等作業。
50	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	94	94	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1. 防火鋼板門扇安裝 2. 木門門扇及鎖頭安裝 3. 鋼梯扶手燒焊 4. 1-2F 景觀植栽種植 5. 消防設備安裝 6. 燈具安裝及測試 7. 插座面板安裝 8. 弱電管線及設備安裝 9. 景觀管線配管 10. 廁所設備安裝及測試 11. 廁所明鏡安裝 12. 景觀排水優化 13. 高架木地板隔音優化
51	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	57	57	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7 臨時電設置完成，5/21 申報開工完成，5/28 臨時水路證核准，6/9 建照變更核准，6/12 申報勘驗完成，7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								設計調整,7月多日下雨同意展延工期,鋼軌樁打設完成,基礎工程開挖出土中,分一般棄土類(B2、B3類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17中市豐農字第1140020391號函同意展延工期1天(7/7下雨展延1天)7/22中市豐農字第1140021021號函同意展延工期1天(7/9下雨展延1天)
52	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	56	59	3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 LED電子幕鋼構放樣
53	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	63	65	2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 IFL結構體施作
54	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	95	95	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 施工中,預定進度:100%,實際進度:80.69%
55	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	5	10	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 委託規劃設計監造服務標採購案114年2月4日決標,114年2月8日簽約,114年4月22日基設核定,目前細部設計中。
56	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	62	61	-1	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 地下室工程
57	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
58	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	40	45	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依規辦理履約管理作業
59	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 基礎作業,接地作業
60	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	40	45	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114年2月24日開工,目前開挖出土完畢,地下室防水毯施作中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
61	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	61	61	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 C區1.鋼構現場放樣2.基礎開挖3.地坪打除4.鋼筋綁紮5.基礎澆置。
62	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	72	73	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理圖書館1F天花板骨料封板作業，1-2F天花板及牆面接縫批土作業油漆噴塗作業、1-3F機電管線給排水及消防測試作業，2-3F室內地坪PVC地板前置自平泥作業，停車場還書亭造型牆鋼筋作業、1F水溝工程及中庭景館前置作業。
63	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案專案管理勞務標114年4月22日決標，5月5日簽約，5月7日提出服務實施計畫書，6月12日召開規劃成果報告書審查會議，計7月17日召開規劃報告第2次審查會議，預計8月15日召開統包需求書審查會議。
64	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	61	61	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 BS版拆除及回填料清除
65	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程委託規劃設計監造技術服務	51,435	10	25	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年7月9日核定細設書圖，設計單位7月9日提送招標文件，刻簽辦上網發包。
66	114DF00168	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第一股	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 警察局辦理府簽於114年3月21日完成會辦，惟3月26日結簽時秘書長提出縮減容積及降低使用強度意見，秘書長於4月10日召開興建整合會議，114年05月19日向市長簡報，警察局依決議事項重新簽辦興建計畫書及動支第二預備金，代辦協議書亦已完成用印。 2. 本局勞務採購案於6月23日上網招標，7月23日開標2家廠商投標(謝舒惠、張昌明)。 3. 勞務採購評選委員名單7月22日上網公告，7月28日召開採購評選會，會議決議由謝舒惠建築師事務所為優勝廠商，刻正辦理議約決標程序，同步辦理簽約製本程序。
67	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強	65,216	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		核股	與內部整修建置工程採購案					本案俟雜項執照取得，即可進行開工事宜。
68	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基本設計中
69	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程委託規劃設計監造採購案114年6月27日上網招標，於114年7月30日開資格標，投標廠商皆符合資格，擇期辦理評選作業。
70	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 裕山公司依契約規定辦理完畢第一階段整廠設計規劃作業(90天)，並於114年7月16日提送工作計畫書(含細部設計圖)，本局於114年7月30日召開工作計畫書審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					77	80	3	
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	77	80	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 港埠路二段 wcs006 佈場及 800 推進作業
3	114AP00018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規範履約。
4	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前前置作業中

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	10 件(90.91%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF00253	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年4月2日辦理正驗，驗收缺失項目114年4月30日辦理複驗完成，尾款付款中。
2	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	113AF00 034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
4	113DF00 202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	63	71	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 土方清運中
5	114AF00 021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
6	114AF00 026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF00 045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AF00 046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AF00 069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
10	114AJ00 009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程採購辦理審查
11	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	58	64	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月15日_工程督導(10) 7月18日_工程督導(11)+工務會議(3) 7月22日_工程督導(12)+二級品管 7月24日_二級品管押送混凝土試體至后里實驗室(預計8月19日試體抗壓)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7月31日_工務會議(4)

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(83.33%)	1件(16.67%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	6件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	73	77	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至114年7月31日止預定進度57.48%。實際進度57.64%，目前辦理：1.牆基整修。 2.屋面防水。 3.屋脊整修及新作。 4.屋瓦鋪設。 5.外牆清洗檢修。 6.泥塑剪黏整修。 7.水電管線配設。 8.發電機室基礎。 9.牆體粉刷。
3	112DJ00032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理結案程序中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					62	63	1	
4	112DQ00 017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	62	63	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 7/31 預定進度：23.38% 實際進度：22.75%(-0.63%) 施工項目：1F 基礎檢修、木構架檢修。 本月工程進度落後 0.63%，經承攬廠商說明，因本案工區狹小，需將木構件搬運至別處加工，因颱風及大雨導致搬運進度落後，已於 7/15 工務會議討論趕工事宜並提出展延工期(颱風)，文資處已函文同意。
5	113DQ00 003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	57	57	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 114年7月17日召開第5次工務會議，7月13日圍籬噴漆美化完成，7月17日工務所及臨時儲藏室搭設完成，7月24日電桿立桿完成。
6	114AJ00 026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	40	70	30	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 7/9 議價決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。 2. 7/21 召開由局長主持第 1 次工作會議，7/24 召開展場籌備組第 1 次工作會議。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(85.71%)	1件(14.29%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：3次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案					<p>二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。</p> <p>十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於114年3月16日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：4次</p> <p>1.7/3更新網站資料 2.7/22提供114年2次標售電子檔資料</p>
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	98	95	-3	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>本案業於114年6月18日至20日邀集相關單位辦理初驗，工程缺失並請施工廠商限期於114年7月20日前改善完成。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	75	77	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約,113年11月21日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	57	58	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理區段徵收工程

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	275件(93.86%)	3件(1.02%)	0件(0.00%)	4件(1.37%)	11件(3.75%)	293件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商(專管單位)刻正辦理工程點交及結算相關作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於114年7月10日提報114年6月份工作月報至本局備查,本局於114年7月14日備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	105AG00 040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。
4	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 屯區捷運環狀線：可行性研究修正報告114年7月4日報部審查。 2. 捷運藍線延伸太平：交通部114年7月21日函復，同意將114年6月13日補陳之促參文件(免送促參提案平台自評檢核表)納入報告書後，再提送交通部審查。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 得盈開發有限公司114年7月3日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年7月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。 4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
6	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度75.186%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。3、公開展覽：112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。4、審議階段：112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3月27日召開第4次專案小組。113年5月23日召開第5次專案小組。113年7月5日召開第6次專案小組。113年7月18日召開研商會議(計畫道路連通至臺74線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113年8月1日召開第7次專案小組。113年8月22日召開第8次專案小組。113年10月25日召開第9次專案小組。114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另擇期辦理)。
8	107AR00021	地政局/工程管理科/	臺中市第13期市地重劃區內施工監看與搶救發掘計畫	56,680	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
9	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.綜合規劃報告書：行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於113年4月1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於113年5月21日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2.都市計畫變更作業：內都委會於114年3月26日召開第2次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114年6月10日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另114年3月27日召開市都委會專案小組第9次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送114年7月1日第151次市大會審議修正後通過；另為配合B9捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於114年1月24日公

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分將另函送內政部都市計畫委員會審議。
10	108AG00013	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區舊社等三件停車場立體化興建工程委託專案管理服務	23,278	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
11	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 7 月 18 日面報簡報簽准，俟排會中。
12	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/7/16 召開第 13 次專案小組會議；114/7/22 邀集規劃單位召開工作會議。預計 8/6 召開第 14 次專案小組會議。
13	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 4.54%，實際進度 7.47% (1)加深區土方開挖(契約數量 624,790m ³ ，累計完成 576,218m ³) (2)大底結構 PC(契約數量 2,946m ² ，累計完成 2,833m ²) (3)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² ，累計完成 5,551m ²) (4)筏基層 N1 區地樑拆模 B4F 樓版模板組立 (5)筏基層 S1 區基礎鋼筋綁紮
14	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開內政部國土計畫審議會審議「臺中市國土功能分區圖(草案)」專案小組會議，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。
15	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						持續辦理站點建置及後續營運管理。
16	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114年2月10日向局長報告，114年4月30日配合局長指示修正完成，114年5月7日向秘書長報告公展草案，現依據114年7月3日面報秘書長指示修正草案，後續簽辦公展作業。
17	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 114年7月11日於財政部促進民間參與公共建設資訊網公告招商文件釋疑內容回復意見表、招商文件修正內容對照表及招商文件公告修正版公告。
18	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度75.186%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
19	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
20	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
21	110AE00042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商於114年7月9日檢送114年6月份工作月報，本局114年7月11日存供備查。 2. 113年7月10日規劃單位召開工作會議，決議針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取得開發共識，以利後續第二階段工作進行。 3. 113年10月30日中興邀集海風里長及本局，辦理地方說明會拜訪海風段89號地主，以了解其不同意參與開發之想法，經溝通理解後擬再擇日拜訪其他地主，以取得最大開發共識。 4. 114年6月16日規劃單位召開工作會議，決議以30公頃以下方案，針對範圍內不同意之所有權人加強溝通並取

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								得開發共識。
22	110AG00045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
23	110AG00060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
24	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。57.114年3月26日召開2場議題交流座談會，4/8函發會議紀錄。58.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送，刻安排第12次工作會議。59.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送。60.114/7/31召開第12次工作會議，結論請廠商114/8/15提送期末簡報。
25	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 依114年6月12日面報秘書長公設專案通檢優先整開區案結論，已向國土署更新本市都市計畫數量，並提供未來台中港人口資料及近5年建照數量供教育局分析20年臺中港學校用地需求，後續配合教育局公96評估結果修正簡報後再排面報秘書長。
26	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 廠商業於114/1/7提供修正後簡報、2/27提供對照說明，本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄。
27	110AH00061	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅窗簾財物採購案	48,246	85	70	-15	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 西屯國安段一期驗收及太平育賢三期樣品屋裝設
28	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	70	-15	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 南屯區建功段3號好宅請款補件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
29	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
30	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
31	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月30日辦理第二變更設計。
32	111AE00 006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 於114.5.23提送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 於114.6.3檢送服務費用第4期款。 於114.6.10提送修正後臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 本局於114.6.23提送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書至經濟部審查。 經濟部於114.7.11函送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫「可行性規劃報告第二次變更計畫書修正案。
33	111AG00 051	交通局/公共運輸科/	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、配合「中彰投苗跨城際」、「臺中市都市內」、「彰化縣都市內」及「南投縣都市內」公共運輸通勤月票計畫112年7月1日正式上線，持續辦理客服、系統維運事宜。 二、本府於114年7月9日函知廠商主契約工項二第四期款需減價收受，並於114年7月15日辦理複驗。 三、本府於114年7月16日函請廠商修正及補充第四次後續擴充第二期結案報告書，廠商於114年7月28日提送修正後第二期結案報告書，本府刻正審查中。 四、本府於114年7月28日函請廠商修正及補充第四次後續擴充第一期上線成果報告書。 五、本府於114年7月10日函知廠商第五次後續擴充第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								一期驗收合格。 六、廠商於114年7月15日提送第五次後續擴充(第七次契約變更)第二期完工報告書，本府刻正審查中。
34	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月勞務酬金217,550元，刻正辦理勞務費支付作業。
35	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 B區最後階段出土及接地施作、A區第二階段擋土柱施作、安全觀測作業。
36	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1140717 BIM月會
37	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於7月9日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於7月14日提送114年6月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席7月21日內部討論會議及7月31日第20次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
38	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：7次 已於114年7月17日邀請參式有限公司及OT營運廠商針對作品內容進行意見交流，並做成會議備忘錄，以利後續作品調整。
39	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標準備開工，第三分標設計中
40	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。因配合中央政策「污水下水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計114年12月發包中華路第1標工程
41	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成</p>
42	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、	10,305	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			龍井、大肚、烏日等9區)					
43	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
44	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
45	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
46	112AG00003	交通局/停管處/停車管理課	112-114年臺中市政府公有停車場線上購票系統委託代收案(信用卡收單)	10,807	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
47	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月付款。114年6月廠商代收停車繳費單計733,370件，代收停車費金額34,548,796元，代收手續費為3,067,073元，刻正辦理6月份手續費付款作業。
48	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 於114/7/16上午召開第二次系統審查會，其會議記錄為修正後通過。
49	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案廠商目前依契約執行系統試上線。
50	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 西屯國安段一期驗收及太平育賢三期樣品屋裝設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
51	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦第9次契約變更、函請廠商烏日區新榮和段及太平區育賢三期樣品實品屋現場裝設
52	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 本案經規劃單位114.7.1提供專案顧問團第4、5次會議企劃書。 開會通知單於114.7.21發文，第4次顧問團會議114.8.21(四)上午及第5次顧問團會議114.8.22(五)下午辦理。
53	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (32)114/07/07局內討論會議(因防颱假取消，擇期再召開)
54	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
55	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至114年7月28日止媒合案件數共2212件。
56	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
57	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
58	113A735001	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所113年區民團體意外險	11,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
59	113AB00022	民政局/生命禮儀管理處/崇德	113年崇德殯儀館增設遺體冷凍櫃設備	45,800	55	100	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		殯儀館						已辦理完成。
60	113AD00033	教育局/國民小學/國安國小	臺中市113學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,276	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 進行外師驗收
61	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局113學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
62	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案經審計部臺中市審計處114年1月21日審中市一字第1140000402號函請就審核事項，於文到30日內依附表格式逐項查填見復。業於4/9簽准回復審計處，並於4/25發函廠商限期於5/9繳納新台幣1,373,000元之懲罰性違約金。逾繳納期限尚未繳納，並以114年5月21日114炳字第1140521001號函送臺中市政府採購申訴審議委員會申請履約爭議調解。
63	113AD01020	水利局/污水營運科/	113年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 中長期計畫，廠商刻正依4/8日工作會議結論修正中，賡續追蹤修正情形；預計6月份提送成果報告。
64	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)第1次後續擴充	33,751	98	85	-13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因履約期間遇台灣電力股份有限公司電價調漲，本案依實際電量操作條件調整電費單價，目前已簽准契約變更，將盡速完成議價、訂約等程序。
65	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因履約期間遇台灣電力股份有限公司電價調整，平均調漲11%，本案依實際電量操作條件調整電費單價，使契約變更後盡速辦理結案。
66	113AE00007	經發局/工業科/工業科第二股	113年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	16,774	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
67	113AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	113年臺中市管產業園區環境監測計畫	15,120	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
68	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	98	70	-28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理契約變更增減工項，刻正簽辦契約變更流程中，並擬變更契約期程。
69	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兌獎計畫	16,789	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中
70	113AE01013	運動局/運動產業科/	113年度臺中市太平區、梧棲區及石岡區兒童遊戲場環境設施改善財物採購案招標文件	12,613	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
71	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(7月)相關事宜
72	113AF00052	建設局/養護工程處/市六區工程隊	112年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-西屯區(臺灣大道以北)(第1次後續擴充)	10,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
73	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案經委託結構技師公會鑑定，地下3樓有裂損情形，導致筏基坑內入滲地下水形成結構破裂，已多次通知廠商履行保固責任，惟廠商無意願修復，爰依採購法分別於112年9月7日、112年11月22日及113年3月22日召開3次採購工作及審查小組會議，第3次會議結論為擬視「修復補強工程技服標案」檢核結果及法院審理過程中就廠商可歸責性之意見及認定情形，於裁處權時效內(時效3年，自111年8月3日起算至114年8月2日)，依政府採購法第101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。有關政府採購法101條第1項第9款(未履行保固)，承商已於文到次日起10日內(期限114年5月2日)提出陳述意見，並於5月15日辦理第5次採購工作及審查小組會議，會議結論就本案是否有政府採購法第101條第1項第3款情

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								形，經各委員依該法第101條第4項規定討論，均認同本案符合該款情形，依該法第101條規定續辦刊登政府採購公報相關事宜。有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)廠商提出異議，本處函知異議無效，仍以原函依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，法制局訂於8月7日上午召開採購申訴審議會議。另有關101條第1項第3款部分(省減工料)廠商提出異議已函覆，仍以原函依採購法101條相關規定處刊登採購公報3年辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，刻正辦理陳述意見書撰寫。
74	113AF00 092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
75	113AF00 093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理第一期績效評核抽燈送實驗室測試及夜間照度量測
76	113AF00 104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理規劃設計中。
77	113AG00 022	交通局/公共運輸科/	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、本府於114年7月11日函知廠商主契約第三期款驗收合格，並請廠商提送第三期款第二階段報告書核定本，廠商於7月21日提送第二階段報告書核定本，本府刻正辦理請款作業。 二、廠商於114年7月18日提送主契約第四期款本府第二次審查意見修正後期末報告書，本府刻正審查中。 三、本府於114年7月23日函請廠商補充第一次後續擴充第一期成果報告書及第二期結案報告書。 四、本府於114年7月9日函請廠商補充第二次後續擴充第二期報告書內容，廠商於7月25日重新提送修正後第二期報告書，本府刻正審查中。 五、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
78	113AG00 034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			務委外工作					國雲(第一區)114年6月勞務酬金計11,692,679,刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 竝穗(第二區)114年6月勞務酬金計8,233,153元,刻正辦理支付作業。 惠隆(第三區)114年6月勞務酬金計9,485,373元,刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
79	113AG00 051	交通局/停管處 /停車管理課	113-116年度租賃PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中,已辦理114年6月付款。
80	113AG00 054	交通局/停管處 /停車管理課	113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止,採按月付款。經查114年6月份金融代收案,代扣筆數494,236筆,廠商代收停車費23,031,194元,代收手續費為1,581,554元,刻正辦理6月份手續費付款作業。
81	113AG00 058	交通局/停管處 /停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商於114年7月10日提交114年6月工作報告書乙份及114年第二季工作報告書乙份。
82	113AG00 072	捷工局/土地開發科/ 發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1.114年7月16日召開土地開發及招商甄選相關法規(第2次)會議。 2.用地取得工作計畫:於114年6月18日准予核定,預計8月付款。
83	113AG00 073	交通局/運輸設施科/ 運輸設施科第一股	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	55	70	15	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 刻正辦理第二次派工驗收撥款事宜
84	113AG00 075	捷工局/機電工程科/ 程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、如期履約中。 1.114.7.09 機關核定BM01各階段工作執行細部評估計畫。 2.114.7.09 萊因提送第7次月報(114年6月),審查期30天,預計114.8.7函覆審查意見。 3.114.7.10 萊因提送細部設計階段風險分析與危害確認報告(BM01)(C版),審查期30天,預計114.8.8函覆審查意見。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4. 114.7.11 機關核定第6次月工作報告。 5. 114.7.14 萊因提送第3次季工作報告(114年4月~6月)A版，審查期30天，預計114.8.12函覆審查意見。 6. 114.7.15 萊因提送BD02各階段工作執行細部評估計畫(A版)，審查期30天，預計114.8.13函覆審查意見。 7. 114.7.17 萊因提送細部設計階段風險分析與危害確認報告(BD02)(B版)，審查期30天，預計114.8.15函覆審查意見。 8. 114.7.18 機關核定細部設計階段風險分析與危害確認報告(BD01)(B版)。 9. 114.7.18 萊因提送BD03各階段工作執行細部評估計畫(A版)，審查期30天，預計114.8.18函覆審查意見。 10. 114.7.24 萊因提送細部設計階段風險分析與危害確認報告(BD03)(B版)，審查期30天，預計114.8.22函覆審查意見。 11. 114.7.24 召開7月份月會。 12. 114.7.28 辦理第3期款撥付(第2次月/季報費用1,692,188元)，簽陳核中。 13. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件
85	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114.7.3召開第25次專技協調會 114.7.8(114.7.7台中停班停課)提送114年6月工作月報 114.7.10召開第26次專技協調會 114.7.17召開第27次專技協調會 114.7.24召開第28次專技協調會 114.7.31召開第29次專技協調會及工程月會
86	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工作計畫書已於114年5月21日送本局，並經本局114年5月27日中市捷資字第1140005513號函備查。二、先行辦理B1~B9都市計畫變更出入口用地之地籍整理。三、就各車站重點區域辦理航拍套繪作業。四、依照BD01細部設計廠商提供墩柱位置(暫定)辦理地籍整理作業。
87	113AH00012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理簽辦驗收會議中。
88	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								刻正辦理審查會議中。
89	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	55	95	40	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 審查最後一期工作月報。
90	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	95	98	3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依數量一~二繳交之成果報告書,分別於7/10、7/14辦理驗收,賡續辦理結算作業。
91	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 已完成進階培力課程(一)、(二),並已完成全數社區修正計畫書審核,核准部分社區開工。
92	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 俟大里三期案場完工進場施作
93	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依規履約。
94	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約規定辦理
95	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理
96	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約履約中,收托28名嬰幼兒。
97	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
98	113AK00 024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
99	113AK00 032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
100	113AK00 033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規收托幼兒
101	113AK00 039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依契約約定收托60名嬰幼兒及提供親子館服務。
102	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中
103	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
104	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，依契約約定收托嬰幼兒
105	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約定收托嬰幼兒
106	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.依據契約約定事項及期程辦理中。2.114年6月水電費於7月10日完成核銷動支。3.114年第2季業務費於7月18日查驗完成核銷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
107	113AK00092	社會局/仁愛之家/輔導組	114年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本採購案正常履約。
108	113AK00094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 七月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)83場次546人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導33場次194人次。3.標竿社區輔導與陪伴27場次357人次。4.輔導紀錄：表八63則、表十13則。5.人力培訓：5場次164人次。(二)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)128場次334人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導43場次155人次。3.標竿社區輔導與陪伴7場次100人次。4.輔導紀錄：表八118則、表十七則。
109	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已開訓17班次，結訓7班次
110	113AP00029	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	113年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,875	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
111	113AP00053	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	112年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)後續擴充	129,050	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
112	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 促參案前置作業階段，於114年7月8日召開資格審查，2家申請人投件，有1家需補件，於7月31日截止，後續召開審查會選出最優申請人。
113	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113年臺中市港區智慧監控及臭氧前驅物分析調查計畫	13,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114年7月17日提送期末報告及結案資料
114	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	27,566	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期程進度辦理7/17工作檢討會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
115	113AP00 100	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度購置消毒防 霧霧砲車	12,500	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 7/25 辦理驗收交車，刻正簽辦付款作業中。
116	113AP00 126	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市烏日資源回收 (焚化)廠委託操作管 理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行
117	113AP00 129	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	113 年臺中市一般廢 棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已通知廠商自 8 月 1 日起開始履約。
118	113AP00 130	環保局/環境檢 驗科/環境檢 驗科監測股	114 年度臺中市精進 空品感測器物聯網發 展計畫	19,720	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 7 月份維運、雲端巡檢作業；完成第二季綠色採購成 果。
119	113AP00 132	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
120	113AQ00 095	文化局/市立美 術館/秘書室	臺中市立美術館 113 年度行政辦公室進駐 空間規劃及公共空間 家具設置財物採購案	20,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 第二期家具各品項已於 114 年 7 月 21 日依期陸續進場。
121	113AR00 019	地政局/東勢地 政/第二課	113 年度大臺中地區 委外地籍圖重測計畫	17,893	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
122	113AR00 022	地政局/雅潭地 政/第四課	113 年度臺中市圖解 地籍地區地籍整理(數 值法重測)計畫(辦理 地區：大雅區) 勞務採 購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
123	113AY01 023	數位局/整合應 用科/	數位市民功能增修與 維運案	14,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 14 日驗收完成，7 月 24 日付款簽准，待廠商交付保 固金及 8 月預算分配數付款核銷。
124	114A725 001	梧棲公所/社會 課/	114 年度臺中市梧棲 區公所投保區民團體 意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派固定 1 位具專業知識之專人於每週二上班 時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依 契約規定辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
125	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
126	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
127	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，114年7月份核銷資料，廠商應依契約規定於8月7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
128	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案廠商已於期限內提送工作計畫書、保險單等相關文件，相關電表業已陸續到貨，預計8月1日開始汰換電表，刻正辦理後續履約事宜。
129	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，廠商已於7月24日提送施工中消防防護計畫、7月30日到貨並開始施工。
130	114AD00017	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市114年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	34,620	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完畢案件結算中
131	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月22日上網公開招標。6月16日評選會議。6月16日簽准本案評選結果。6月19日公告決標予欣美實業股份有限公司。6月23日進行本案執行進度簡報及樣品選色。6月26日洽談得標廠商本案後續執行細節。7月2日確認廠商送3套樣品。7月18日簽辦本案財物採購契約。7月25日由本局陪同課桌椅樣品送驗。7月30日簽訂本案財物採購契約。
132	114AD00034	教育局/國民小學/信義國小	臺中市114年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購A案	93,828	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商7-8月安排各校安裝事宜。
133	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱	10,409	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			外籍英語教師方案委託專業服務採購案					一、進行各校外師媒合。 二、進行外師生活管理。
134	114AD00062	教育局/國民小學/大同國小	114學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於7/9開標，一家廠商投標，預計於7/29評選作業
135	114AD00064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114年7至12月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月))	14,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6家得標廠商開始履約，本市高國中小符合教育局規定領得兌換券的對象可至任一得標廠商的店面辦理。
136	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理建置維護事宜
137	114AD01003	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年7月14、15、17日完成第7次維護保養及試運轉作業。
138	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
139	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
140	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月-5月已付款，6月月報已核備。
141	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
142	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商 7/10 提送 6 月月報、本局 7/14 備查。
143	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年7月15日吉豪檢送8月份工作規劃月報。114年7月15日吉豪檢送6月份月報。114年7月24日吉豪檢送回饋綠美化設計圖。114年7月24日吉豪來函預計於114年8月7日至114年8月8日執行精密園區中隔島大樹光達掃描。
144	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於 114.7.3 提送 114 年第二季「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區放流水及回收水水質檢測報告。於 114.7.3 提送 114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」工作計畫書(修訂本) 於 114.7.14 提送 114 年第二季監測報告 於 114.7.14 提送服務費第 1 期契約價金
145	114AE00033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/11 起跑記者會 7/19 就是愛鍋烤海選 7/24 契約變更決標 7/29 第一波 100 組萬元鍋烤券抽獎
146	114AE00034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 543 家。2. 商場節電輔導完成 4 處。3. 偏遠地區微電網評估完成 1 處、4. 刻正規劃辦理節電技術諮詢會議、偏鄉校園能源健檢及節電示範場域、弱勢家庭及社福機構能源關懷、企業淨零輔導、低碳產業供應鏈示範畫 5. 節電氛圍建構(節電 FB 宣導貼文)完成 2 則，累計 6 則。
147	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
148	114AF00013	建設局/養護工程處/挖掘管理	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	託技術服務案					刻正辦理派工事宜
149	114AF00 015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工履約。目前正持續進行契約內華南路、環中路、向上路、臨港東路、西屯路四段等各路段之中央分隔島雜草修剪及灌木修剪與行道樹之植栽維護修剪、清潔等勞務契約工作。
150	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
151	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
152	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
153	114AF00 031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
154	114AF00 032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
155	114AF00 034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
156	114AF00 037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
157	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約(7月份)相關事宜
158	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
159	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
160	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
161	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
162	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
163	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續派工履約中，第一次估驗421萬5,102元
164	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
165	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和	24,961	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			平等 10 區)					
166	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議。
167	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114/7/10 提送 6 月份工作月報並於備查；另廠商 114/7/4 提送第二季工作成果報告請款資料，本局刻正辦理驗收中。
168	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。
169	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、114 年 7 月 16 日已取得臺中交通網 APP 資安檢測證書。 5、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元、114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。
170	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 5 月份勞務費於同年 7 月 4 日核付(應付金額計新臺幣 850,406 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 6 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 7 月 21 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								用。
171	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 經營廠商:怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線:黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
172	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 經營廠商:怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線:黃 5、6、7、8、21、25。
173	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域三	14,566	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 經營廠商:台灣大車隊。114 年 1 月 1 日起營運路線:黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
174	114AG00022	交通局/交通行政科/	114 年度拖吊車採購案	15,000	35	40	5	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 3 輛汽車拖吊車現已安裝完畢, 廠商預計這週五前將 3 輛拖吊車運抵豐原拖吊場。
175	114AG00029	交通局/交通行政科/	114 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 114 年 6 月份請款案件已付款
176	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	35	40	5	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 廠商 6 月 11 日檢送「114 年度臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫」工作執行計畫書, 同意備查。 2. 系統設置地點已重新確認。 3. 刻正辦理第一期撥款及後續修改契約書事宜。
177	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	35	40	5	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 已於 114 年 7 月 16 日辦理評選會議, 訂於 8/1 早上 10 點議價
178	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	20	40	20	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開第 1 次工作會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書, 本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3、7月17日召開第2次工作會議、7月28日召開第3次工作會議。
179	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於113年8月14日招標文件簽辦，並於113年9月12日完成招標文件核定。 2.案於113年9月19日上網公告。 3.案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議，會議訂於113年10月31日辦理。 5.本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6.本案已於113年11月22日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7.本案原定於113年12月26日辦理議價及決標，惟本府議會於113年12月23日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8.本案已於114年1月22日決標。 9.本案於114年2月8日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10.本案廠商於114年7月22日請領第一期款。</p>
180	114AH00003	都發局/建造管理科/	114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	30	35	5	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理議約單簽核作業中。</p>
181	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。</p>
182	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	40	55	15	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114/1/24簽辦招標文件。 2.114/2/17招標文件簽准。 3.114/2/20招標文件上網公告。 4.114/2/25簽辦評選委員會遴選委員。 5.114/4/1召開採購評選委員會。 6.114/4/29與第1優勝廠商議約。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7. 114/5/22 簽准議價程序，移請本局秘書室續辦。 8. 114/6/4 決標。 9. 114/6/18 與廠商簽約完成。 10. 114/7/1 送交期初工作計畫書。
183	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商依約履約執行中。
184	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
185	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商於 114 年 7 月 5 日以前繳交 6 月月報表。 3、數量二廠商於 114 年 7 月 19 日辦理台中樂居學堂(公寓大廈法令說明會)-豐原區場。
186	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
187	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
188	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7/24 完成評選，預計 8/11 決標。
189	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第三次派工施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工作					
190	114AJ00 015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次跨局處協調會議，4/8 開標，4/16 進行評選，4/25 議價決標，4/30 召開第 1 次工作會議，5/16 由市長主持召開第二次跨局處協調會議，6/4 召開第 2 次工作會議，6/18 召開第三次跨局處協調會議，7/10 召開第 3 次工作會議，7/18 辦理里民說明會，7/21 召開交通維持計畫討論會議。 2. 8/4 辦理宣傳記者會及國際 IP 特展，特展期間為 8/4-8/29。
191	114AJ00 022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、114 年 7 月 14 日收到華納 IP 初審通過通知。 二、114 年 7 月 15 日邀集簡任長官、廠商、承辦科人員召開第 2 次工作會議。
192	114AJ00 031	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	「中華民國各界慶祝 114 年國慶晚會」活動委託專業服務案	17,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 7 月 8 日開標、7 月 10 日評選，並於 7 月 11 日決標。
193	114AK00 001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
194	114AK00 002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
195	114AK00 003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。
196	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
197	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第二季核銷
198	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經查人力配置未依契約約定聘用足額之行政人員及訪視輔導員連續空缺期間超過 30 日，按契約書之邀標書第 8 點第 9 款及 8 款約定，依空缺期間減列薪資和雇主負擔勞健保及勞工退休金提撥費用；另每超過 1 個工作天，則按契約每月行政管理費總額千分之 1 計算懲罰性違約金；餘依契約規定辦理。
199	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
200	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
201	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
202	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
203	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
204	114AK00031	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服	29,940	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			務方案					1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區):76案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第2區):69案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區):56案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第4區):53案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第5區):50案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第6區):56案
205	114AK00036	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 轉介48案
206	114AK00052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約履約中
207	114AK00055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依約辦理。
208	114AK00061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.函備計畫之活動 2.個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位 3.進行第2期款項核銷
209	114AK00062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.函報6月報表。2.依契約執行。
210	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約辦理
211	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論及核備。3.辦理各項子計畫籌備及執行。4.辦理第二期核銷作業。
212	114AL00007	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								今年截至7月開案晤談共計142人次,推介共計122人次。
213	114AL00 024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 租賃之標的物使用皆無異常,依契約規定辦理核銷。
214	114AL00 031	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 餐飲服務類-餐飲製備與服務訓練班於於114年7月2日開訓。
215	114AL00 053	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案規劃辦理12班,已於6月18日辦理決標,已開班1班,培訓30人,於班別持續辦理招生宣導。
216	114AM00 013	警察局/犯罪預防科/	114年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	10	55	45	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 廠商履約中。
217	114AM00 050	警察局/刑事鑑識中心/	114年刑事鑑識設備採購計畫(基因鑑定毛細管電泳儀1套、人類基因即時定量分析儀1套)	12,500	20	40	20	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 6月30日交貨,7月24日辦理驗收,目前核銷中。
218	114AM00 073	警察局/交通警察大隊/執法組	114年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約辦理中
219	114AM00 083	警察局/後勤科/	114年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 案於2月21日第2次上網公告,於2月26日開資格標,3月20日評選,於3月27日決標,履約期限為8月24日。
220	114AM00 084	警察局/後勤科/	114年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 案於2月13日上網公告,預定於3月18日開資格標,4月9日評選,於4月15日決標,履約期限為10月12日。
221	114AN00 017	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	114年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	40	40	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
222	114AN00 022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年消防衣採購案	34,553	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
223	114AN00 024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市114年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月31日檢送期中報告修正本及審查意見回復
224	114AN00 027	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	114年度機動中轉設備建置案	20,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中，預估履約期限9月19日。
225	114AN00 029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年度水庫消防車6輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
226	114AN00 030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年化學消防車6輛採購案	72,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
227	114AN00 031	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年小型水箱消防車6輛及救助器材車1輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
228	114AN00 036	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年度化學災害處理車1輛採購案	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
229	114AN00 040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
230	114AN00 041	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年RIT救援包採購案	13,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
231	114AN00 043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中
232	114AN00 052	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴充	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
233	114AN00 053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
234	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於7月24日辦理決標作業完成
235	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於8月1日簽辦採購，目前陳核中，下個管考點9月12日招標文件核定。
236	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理契約變更事宜。
237	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送5月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
238	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年7月1日提送二手市集(4場次)規劃書乙份 114年7月2日辦理環保夜市兌換活動(總站夜市) 114年7月3日辦理蔬果裸賣活動(大買家) 114年7月4日辦理蔬果裸賣活動(愛買) 114年7月9日辦理環保夜市兌換活動(一中商圈) 114年7月10日提送6月份工作成果報告 114年7月11日提送第二季綠色採購成果報表 114年7月11日提送大型賽事(如職棒)提供循環杯服務規劃書乙份 114年7月15日辦理7月份工作檢討會 114年7月16日辦理環保夜市兌換活動(忠孝夜市) 114年7月17日提送7月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114年7月19日辦理高壓容器兌換活動(小北百貨太平樹孝店) 114年7月19日辦理台中三井outlet二手市集活動 114年7月20日辦理台中三井outlet二手市集活動 114年7月22日辦理環保夜市兌換活動(旱溪夜市) 114年7月26日辦理台中三井outlet二手市集活動 114年7月27日辦理台中三井outlet二手市集活動 114年7月28日辦理第六次績效進度管理會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
239	114AP00 014	環保局/西屯區 清潔隊/	114 年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份已完成 6 月份核銷，並且依照契約履約中。
240	114AP00 016	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	114 年度臺中市辦理 垃圾減量、資收巡查及 宣導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保 並正式雇用 82 位，6 月薪資預計 7 月底完成撥付。(2) 租 賃移動監視器系統，清潔科已確認規格，備貨中。(3) 希 望資收站巡查輔導作業巡檢累計達 69 處次。(4) 資收關 懷計畫完成 6 月份成果提報、環境服務巡迴團累計完成 9 處，以及資收關懷補助作業系統已委由網路公司協助修 改。(5) 資收個體戶巡查輔導作業，巡檢累計達 100 場次。 (6) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作 業，巡檢累計達 157 場次。(8) 回收處理業碳盤點教育訓 練，7/4 完成辦理。(9) 辦理消防安全宣導說明會，預計 7/30 辦理。(10) 已登記回收處理業者及其他單位填報碳盤 點資料，輔導過往已申報業者完成累計達 38 家。(11) 協 助家電健檢維修累計 871 件。(12) 辦理「本市 111 年(含) 以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣 導」，歷年資源回收讚 A 級以上巡查累計 47 處、資源分類 設施巡查及輔導宣導作業累計 180 處次。(13) 回收學園計 畫累計辦理 21 場次，11 人參與，服務時數累計 88 小時。 (14) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計 3 場。(15) 協助 評估申請肥料登記證及協助相關程序，豐原清潔隊 7/1 已 送環保許可申請。(16) 環保農園持續維護中，完成 114 年 第 2 期抽籤。(17) 計畫亮點或創新作為，居家分類手冊持 續修正中。(18) 清潔隊回收物變賣回收業雜質抽檢採樣累 計完成 2 場次。(當月執行數量，統計期間：114 年 7 月 1 日~7 月 28 日)
241	114AP00 019	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114 年臺中市移動污 染源人工智慧(AI)稽 查暨提升定檢率管理 計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/7/31 工檢會
242	114AP00 021	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114 年度臺中市車輛 污染改善整合計畫	12,300	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.7.23 工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
243	114AP00 022	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C等三區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
244	114AP00 036	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 提送6月份月報。 2. 提送履約保證金。 3. 水質感測器維運。 4. 水體端及事業端數據監看及彙整。 5. 提送水體端感測器及水盒子架設點位規畫書。 6. 提送人員名冊及切結書
245	114AP00 046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年6月12日提送第一期款工作量執行成果摘要及工作成果。 依契約內容提報工作進度。 統計至6月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-6個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-21家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-6個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-7處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-11.7% 6. 科技化蒐證技術運用-33.8% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-6個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-2場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-6個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-6個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送100%、憑證核對65.9%、舊案再移送66.4% 12. 系統維護及報表彙整提報-6個月
246	114AP00 048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案自114年1月1日開始履約，目前正常履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2.底渣再利用114年5月份執行成果已於7月16日辦理驗收並簽辦付款，114年6月份月報刻正審核程序中。。
247	114AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
248	114AP00055	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
249	114AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年掩埋場山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 按照契約執行中
250	114AP00058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
251	114AP00059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
252	114AP00061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/17 決標
253	114AP00063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於114.7.8決標，並召開範疇界定會議。2.餘依約執行辦理。
254	114AP00065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
255	114AP00068	環保局/北區清潔隊/	114年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自114年3月17日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
256	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於6月26日簽約，其履約期間自114年6月26日至115年6月25日止，並依規劃進度執行。
257	114AP00073	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中。
258	114AP00074	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中。
259	114AP00079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月11日決標，由永昌益實業有限公司得標。
260	114AP00082	環保局/大甲區清潔隊/	114年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商履約中。2. 截至114年7月30日已辦理4梯次出團作業。
261	114AP00083	環保局/大雅區清潔隊/	114年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於114年1月23日簽辦招標 2. 114.02.20 招標文件核准 3. 114.02.25 上網公告, 114.03.31 開標 4. 114.04.09 評選, 114.04.24 決標
262	114AP00087	環保局/大里區清潔隊/	114年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
263	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
264	114AP00098	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度臺中市南B區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、廠商完成清運6月清運，6月請款核銷已完成。 2、廠商完成清運7月清運，7月尚未請款。
265	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度資源回收車購置10輛	17,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
266	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於5月13日上工執行進度,目前申請辦理114年6月份道路清掃環境維護工作服務費用,新臺幣(下同)173萬6,988元付款核銷事宜。
267	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購6立方公尺密封壓縮式垃圾車6輛	20,470	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
268	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月6日辦理評選會議,2月18日辦理議價,3月31日決標,4月22日召開第一次工作會議,6月10日召開第二次工作會議
269	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖圖書)	17,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案目前進行書單徵集作業,已於7月完成今年6月新書書單檢視作業。
270	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於7/15完成第7次交貨,交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書,本課已完成交貨圖書之書目轉檔,各分館亦完成書目及加工核對,上架供民眾借閱流通。
271	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後擴充)	35,550	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於7/15完成第7次交貨,交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書,本課已完成交貨圖書之書目轉檔,各分館亦完成書目及加工核對,上架供民眾借閱流通。
272	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行建置作業
273	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	10	35	25	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於7月23日(星期三)回函及復寄送第1期補助款請款資料至綠基會審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
274	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月份圖書通閱分裝已運送完成。
275	114AQ00062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年7月圖書館營運勞務承攬採購完成
276	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 得標廠商於114年7月11日繳交細部設計書，現正審查中。
277	114AQ00069	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購案	16,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算
278	114AQ00100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理評選完畢，已決標簽約，履約中。
279	114AQ00101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館大廳藝術品委託創作暨授權藝術勞務採購案	12,500	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二期履約辦理驗收中。
280	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理地籍測量及地籍調查。
281	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於114年2月26日完成第一次交貨。
282	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
283	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	35	70	35	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於7/8決標。
284	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中市政建設成果行銷	11,000	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年7月24日決標，刻正依約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
285	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 7 月 10 號公告上網招標中。
286	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 房屋稅已於 114 年 7 月 3 日驗收，並於同年月 16 日付款完竣，金額 1,259 萬 5,016 元。
287	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月報已於 7/15 送達，7/18 月會完成
288	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 6 月 30 日交付滲透測試服務複測報告(第一梯)。 2. 於 7 月 4 日交付主機系統弱點掃描計畫書。 3. 於 7 月 8 日辦理 ISMS 及 PIMS 內稽教育訓練及文件修訂說明會。 4. 於 7 月 9 日交付下半年電子郵件社交工程測試服務計畫書。 5. 於 7 月 10 日交付六月工作報告。 6. 7 月 16 日及 24 日辦理 ISMS 及 PIMS 內部稽核作業。 7. 於 7 月 18 日交付第二次網站弱點掃描報告(初測)。 8. 於 7 月 21 日召開資安月會。 9. 於 7 月 31 日如期交付期中報告。
289	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已於 7 月 11 日召第二季公文工作報告會議。 2、已於 7 月 25 及 29 日舉辦學校公文教育訓練(文書/系統維護人員)。 3、於 7 月 22 日至大甲地政及潭子戶政協助辦理機關檔案管理金檔獎實地評獎。 4、已完成第 2 期付款作業。
290	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、於 114 年 7 月 9 日、22 日召開工作進度會議。 二、於 7 月 3 日與環保局及四大超商召開減碳任務討論會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								議。 三、於7月22日與悠遊卡召開討論會議。
291	114AY01 019	數位局/網路資 安科/	114年度臺中市政府 虛擬化平台維運暨異 地備份備援案	17,836	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商已如期於7月10日交付6月份工作月報。 2. 訂於7/29召開工作月會。
292	114AY01 020	數位局/網路資 安科/	臺中市政府114年度 各機關資訊設備汰舊 換新採購案	38,294	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本月查核點期中報告/第二次交貨完成日期(70%)已於7 月25日完成。
293	114AY01 023	數位局/整合應 用科/	數位市民維運與功能 增修案	14,006	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月22日辦理評選，7月30日決標。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/07/01 至 114/07/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	141,955	16,432	42,103	200,490	62,692	99.65	207	0.33	11	0.02	62,910	119,342	182,252	90.90	1.87	18,238	9.10	17,838	400				
秘書處	1003	136	229	1,368	336	100.00	0	-	0	-	336	912	1,248	91.23	1.69	120	8.77	120	0				
民政局	2829	322	585	3,736	1331	99.85	2	0.15	0	-	1,333	2031	3,364	90.04	2.03	372	9.96	370	2				
財政局	1253	150	338	1,741	399	99.75	1	0.25	0	-	400	1199	1,599	91.84	1.61	142	8.16	142	0				
教育局	7047	1160	3350	11,557	5597	99.96	2	0.04	0	-	5,599	4681	10,280	88.95	1.73	1,277	11.05	1,177	100				
建設局	3389	450	699	4,538	878	99.43	5	0.57	0	-	883	3226	4,109	90.55	1.63	429	9.45	367	62				
社會局	11217	1390	2236	14,843	4985	99.66	16	0.32	1	0.02	5,002	8526	13,528	91.14	2.28	1,315	8.86	1,309	6				
警察局	5602	626	1229	7,457	3092	100.00	0	-	0	-	3,092	3694	6,786	91.00	1.45	671	9.00	655	16				
衛生局	6281	877	2120	9,278	2762	100.00	0	-	0	-	2,762	5763	8,525	91.88	2.16	753	8.12	744	9				
環境保護局	9059	1361	5963	16,383	6282	99.35	41	0.65	0	-	6,323	8010	14,333	87.49	1.74	2,050	12.51	2,028	22				
地政局	3691	460	919	5,070	1984	99.55	9	0.45	0	-	1,993	2615	4,608	90.89	1.97	462	9.11	461	1				
經濟發展局	9335	984	2045	12,364	2669	99.78	6	0.22	0	-	2,675	8705	11,380	92.04	1.83	984	7.96	983	1				
新聞局	685	125	133	943	161	100.00	0	-	0	-	161	662	823	87.27	2.74	120	12.73	120	0				
主計處	826	130	186	1,142	186	99.47	1	0.53	0	-	187	807	994	87.04	1.96	148	12.96	148	0				
人事處	1721	142	208	2,071	343	100.00	0	-	0	-	343	1520	1,863	89.96	1.76	208	10.04	207	1				
研考會	1247	184	265	1,696	249	100.00	0	-	0	-	249	1233	1,482	87.38	1.25	214	12.62	214	0				
政風處	755	92	122	969	193	100.00	0	-	0	-	193	675	868	89.58	2.02	101	10.42	101	0				
勞工局	4531	711	2622	7,864	2697	99.89	3	0.11	0	-	2,700	4470	7,170	91.17	1.82	694	8.83	689	5				
水利局	10237	1254	2113	13,604	3536	99.16	24	0.67	6	0.17	3,566	8661	12,227	89.88	2.55	1,377	10.12	1,335	42				
地方稅務局	13268	971	6073	20,312	8249	100.00	0	-	0	-	8,249	11093	19,342	95.22	1.07	970	4.78	970	0				
農業局	3780	567	1244	5,591	1718	100.00	0	-	0	-	1,718	3130	4,848	86.71	2.19	743	13.29	733	10				
交通局	5873	731	1288	7,892	1947	99.69	6	0.31	0	-	1,953	5271	7,224	91.54	1.74	668	8.46	645	23				
觀光旅遊局	1490	277	650	2,417	799	100.00	0	-	0	-	799	1346	2,145	88.75	1.87	272	11.25	270	2				
法制局	2506	216	1057	3,779	850	100.00	0	-	0	-	850	2700	3,550	93.94	1.3	229	6.06	229	0				
消防局	6597	340	503	7,440	924	99.89	1	0.11	0	-	925	6035	6,960	93.55	1.94	480	6.45	477	3				
文化局	1577	168	754	2,499	682	99.56	3	0.44	0	-	685	1610	2,295	91.84	1.34	204	8.16	202	2				
客委會	509	83	107	699	122	100.00	0	-	0	-	122	497	619	88.56	2.09	80	11.44	80	0				
都市發展局	19999	1808	3822	25,629	8008	98.91	84	1.04	4	0.05	8,096	15271	23,367	91.17	2.4	2,262	8.83	2,181	81				
原民會	1010	152	293	1,455	321	100.00	0	-	0	-	321	972	1,293	88.87	2.74	162	11.13	162	0				
運動局	2144	279	482	2,905	889	100.00	0	-	0	-	889	1690	2,579	88.78	1.91	326	11.22	315	11				
數位發展局	688	77	165	930	129	99.23	1	0.77	0	-	130	691	821	88.28	2.13	109	11.72	108	1				
捷運工程局	1806	209	303	2,318	374	99.47	2	0.53	0	-	376	1646	2,022	87.23	2.38	296	12.77	296	0				

二、區公所

起迄日期：114/07/01 至 114/07/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計							
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月制稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (7)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	51,099	6,000	12,627	69,726	20,409	99.89	23	0.11	0	-	20,432	43,284	63,716	91.38	1.38	6,010	8.62	5,998	12				
中區區公所	1083	121	257	1,461	317	100.00	0	-	0	-	317	1031	1,348	92.27	1.13	113	7.73	113	0				
東區區公所	1506	171	321	1,998	552	100.00	0	-	0	-	552	1223	1,775	88.84	1.44	223	11.16	222	1				
西區區公所	1709	139	321	2,169	511	100.00	0	-	0	-	511	1467	1,978	91.19	1.33	191	8.81	191	0				
南區區公所	1558	193	383	2,134	603	100.00	0	-	0	-	603	1313	1,916	89.78	1.41	218	10.22	218	0				
北區區公所	1980	189	584	2,753	993	100.00	0	-	0	-	993	1548	2,541	92.30	1.39	212	7.70	212	0				
西屯區公所	2333	287	612	3,232	1136	100.00	0	-	0	-	1,136	1851	2,987	92.42	1.15	245	7.58	245	0				
南屯區公所	2090	197	462	2,749	890	100.00	0	-	0	-	890	1718	2,608	94.87	1.36	141	5.13	141	0				
北屯區公所	3268	435	845	4,548	1306	100.00	0	-	0	-	1,306	2834	4,140	91.03	1.37	408	8.97	408	0				
豐原區公所	2133	254	647	3,034	903	100.00	0	-	0	-	903	1893	2,796	92.16	1.36	238	7.84	238	0				
大里區公所	2123	265	607	2,995	885	100.00	0	-	0	-	885	1781	2,666	89.02	1.41	329	10.98	329	0				
太平區公所	2961	334	830	4,125	1166	100.00	0	-	0	-	1,166	2561	3,727	90.35	1.46	398	9.65	398	0				
清水區公所	1848	161	339	2,348	751	100.00	0	-	0	-	751	1401	2,152	91.65	1.18	196	8.35	196	0				
沙鹿區公所	1769	222	572	2,563	782	100.00	0	-	0	-	782	1541	2,323	90.64	1.34	240	9.36	240	0				
大甲區公所	1645	163	477	2,285	774	100.00	0	-	0	-	774	1345	2,119	92.74	1.34	166	7.26	166	0				
東勢區公所	1537	159	327	2,023	582	100.00	0	-	0	-	582	1278	1,860	91.94	1.34	163	8.06	163	0				
梧棲區公所	1521	118	375	2,014	547	100.00	0	-	0	-	547	1327	1,874	93.05	1.17	140	6.95	140	0				
烏日區公所	1768	222	352	2,342	714	100.00	0	-	0	-	714	1451	2,165	92.44	1.29	177	7.56	177	0				
神岡區公所	1741	242	335	2,318	724	100.00	0	-	0	-	724	1397	2,121	91.50	1.42	197	8.50	197	0				
大肚區公所	1472	205	245	1,922	456	100.00	0	-	0	-	456	1265	1,721	89.54	1.25	201	10.46	201	0				
大雅區公所	1948	254	569	2,771	872	100.00	0	-	0	-	872	1719	2,591	93.50	1.31	180	6.50	180	0				
后里區公所	1594	251	513	2,358	668	100.00	0	-	0	-	668	1440	2,108	89.40	1.63	250	10.60	249	1				
霧峰區公所	1617	180	445	2,242	696	100.00	0	-	0	-	696	1363	2,059	91.84	1.42	183	8.16	183	0				
潭子區公所	1685	247	444	2,376	791	100.00	0	-	0	-	791	1397	2,188	92.09	1.34	188	7.91	188	0				
龍井區公所	1581	161	317	2,059	626	100.00	0	-	0	-	626	1297	1,923	93.39	1.56	136	6.61	136	0				
外埔區公所	1210	172	220	1,602	352	100.00	0	-	0	-	352	1098	1,450	90.51	1.3	152	9.49	152	0				
和平區公所	1769	243	518	2,530	761	97.07	23	2.93	0	-	784	1494	2,278	90.04	2	252	9.96	242	10				
石岡區公所	1067	123	187	1,377	289	100.00	0	-	0	-	289	925	1,214	88.16	1.32	163	11.84	163	0				
大安區公所	1257	174	246	1,677	409	100.00	0	-	0	-	409	1097	1,506	89.80	1.4	171	10.20	171	0				
新社區公所	1326	118	277	1,721	353	100.00	0	-	0	-	353	1229	1,582	91.92	1.4	139	8.08	139	0				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	350	0	8	1	13	11	32	24	71	15	3	0	14	3	50	12	6	26	1	23	15	2	12	0	0	0	2	0	1	3	0	2	0	
·本月件數	63	0	1	0	1	1	10	6	10	3	0	0	3	1	10	3	3	5	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
·累 計	413	0	9	1	14	12	42	30	81	18	3	0	17	4	60	15	9	31	1	24	17	2	13	0	0	1	2	0	1	3	0	3	0	
資料來源·本府	8	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	55	0	0	0	1	1	7	6	9	3	0	0	3	1	9	3	1	5	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
已結																																		
合 計	51	0	1	0	1	1	9	6	6	2	0	0	3	1	8	2	2	3	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
依 限	48	0	1	0	1	1	8	5	5	2	0	0	3	1	8	2	2	3	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
逾 限	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	80.95	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	90.00	100.00	60.00	66.67	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	66.67	66.67	60.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
未結																																		
合 計	12	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	12	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																		
·適當處理	49	0	1	0	1	1	9	6	6	1	0	0	3	1	8	2	2	3	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	22	0	0	0	1	0	0	0	5	1	2	5	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
·本月件數	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
·累 計	27	0	0	0	1	0	0	0	7	1	3	5	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	1	1	0	
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月6日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司		
受理情形·上月累積	357	1	3	0	2	117	9	26	13	7	1	2	13	5	134	0	5	5	2	5	0	0	3	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0		
·本月件數	76	1	0	0	0	23	1	4	2	1	2	0	1	0	33	1	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
·累計	433	2	3	0	2	140	10	30	15	8	3	2	14	5	167	1	7	6	4	5	0	0	3	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0		
已結	合計	61	1	0	0	15	0	4	2	1	1	0	0	0	30	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
	依限	61	1	0	0	15	0	4	2	1	1	0	0	0	30	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0		
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	80.26	100.00	0.00	0.00	65.22	0.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	90.91	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合計	15	0	0	0	8	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	15	0	0	0	8	1	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	27	1	0	0	1	0	3	2	1	1	0	0	0	11	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	33	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	10	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	10	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	2816 8	50	224	42	874	931	2334	3984	3186	262	530	149	528	694	6657	515	2464	3380	113	285	122	41	368	2	22	27	32	1	18	206	21	56	50	
·本月件數	5517	5	31	22	139	173	542	842	770	54	105	43	113	115	1079	80	569	572	38	58	20	6	73	0	9	2	8	2	0	36	1	7	3	
·累計	3368 5	55	255	64	1013	1104	2876	4826	3956	316	635	192	641	809	7736	595	3033	3952	151	343	142	47	441	2	31	29	40	3	18	242	22	63	53	
資料來源·陳情整合平台	5517	5	31	22	139	173	542	842	770	54	105	43	113	115	1079	80	569	572	38	58	20	6	73	0	9	2	8	2	0	36	1	7	3	
已結	合計	4068	5	28	18	112	147	431	807	418	51	75	42	91	92	750	68	343	352	38	46	20	5	72	0	3	2	8	2	0	32	1	6	3
	依限	3912	5	28	18	111	146	315	778	411	51	74	42	91	91	750	68	343	352	38	46	20	5	72	0	3	2	8	2	0	32	1	6	3
未結	逾限	156	0	0	0	1	1	116	29	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.74	100.00	90.32	81.82	80.58	84.97	79.52	95.84	54.29	94.44	71.43	97.67	80.53	80.00	69.51	85.00	60.28	61.54	100.00	79.31	100.00	83.33	98.63	0.00	33.33	100.00	100.00	100.00	0.00	88.89	100.00	85.71	100.00
處理方式	合計	1449	0	3	4	27	26	111	35	352	3	30	1	22	23	329	12	226	220	0	12	0	1	1	0	6	0	0	0	0	4	0	1	0
	未逾限	1379	0	3	4	27	26	59	34	336	3	30	1	22	23	329	12	226	219	0	12	0	1	1	0	6	0	0	0	0	4	0	1	0
	已逾限	70	0	0	0	0	0	52	1	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	3822	5	27	15	106	109	421	763	415	33	73	37	90	80	743	66	312	351	35	43	18	4	19	0	3	2	8	2	0	32	1	6	3
	·轉權責機關處理	222	0	1	1	6	30	10	43	3	16	2	5	0	11	4	2	29	0	3	3	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	24	0	0	2	0	8	0	1	0	2	0	0	1	1	3	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形・上月累積	235 7	21	50	53	54	64	92	71	191	193	184	216	90	120	58	30	107	106	83	43	108	59	55	123	129	20	23	6	8	
・本月件數	450	3	9	12	7	12	20	8	31	40	28	27	12	63	7	7	20	10	20	5	30	12	10	21	18	5	5	5	3	
・累 計	280 7	24	59	65	61	76	112	79	222	233	212	243	102	183	65	37	127	116	103	48	138	71	65	144	147	25	28	11	11	
資料來源・陳情整合平台	450	3	9	12	7	12	20	8	31	40	28	27	12	63	7	7	20	10	20	5	30	12	10	21	18	5	5	5	3	
已結	合 計	381	1	9	8	5	12	17	8	31	38	28	24	10	25	6	7	19	10	18	5	25	10	10	21	18	4	5	5	2
	依 限	381	1	9	8	5	12	17	8	31	38	28	24	10	25	6	7	19	10	18	5	25	10	10	21	18	4	5	5	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84. 67	33. 33	100. 00	66. 67	71. 43	100. 00	85. 00	100. 00	100. 00	95. 00	100. 00	88. 89	83. 33	39. 68	85. 71	100. 00	95. 00	100. 00	90. 00	100. 00	83. 33	83. 33	100. 00	100. 00	100. 00	80. 00	100. 00	100. 00	66. 67
未結	合 計	69	2	0	4	2	0	3	0	0	2	0	3	2	38	1	0	1	0	2	0	5	2	0	0	0	1	0	0	1
	未逾限	68	2	0	4	2	0	3	0	0	2	0	3	2	38	0	0	1	0	2	0	5	2	0	0	0	1	0	0	1
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	369	1	9	8	5	12	17	8	31	37	28	24	10	25	5	7	18	9	15	5	23	9	10	21	17	4	5	4	2
	・轉權責機關處理	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114 年 07 月 01 日至 114 年 07 月 31 日

資料下載日期：114 年 08 月 6 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	56328	50	343	140	1039	2342	7155	14433	5935	1067	1180	324	931	818	9182	577	2077	6554	214	331	192	75	286	2	8	14	560	16	9	333	25	20	96	
·本月件數	10765	14	65	21	156	537	1697	2535	1049	305	194	73	159	184	1555	109	344	1347	49	49	24	14	42	1	14	2	129	6	0	68	7	5	11	
·累 計	67093	64	408	161	1195	2879	8852	16968	6984	1372	1374	397	1090	1002	10737	686	2421	7901	263	380	216	89	328	3	22	16	689	22	9	401	32	25	107	
已結	合 計	8698	14	61	21	132	513	1424	2445	596	283	153	73	139	146	1139	88	255	833	45	33	23	12	39	1	9	2	126	6	0	64	7	5	11
	依 限	8181	14	61	21	132	513	957	2412	581	283	153	73	139	146	1138	88	255	832	45	33	23	12	39	1	9	2	126	6	0	64	7	5	11
	逾 限	517	0	0	0	0	0	467	33	15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.80	100.00	93.85	100.00	84.62	95.53	83.91	96.45	56.82	92.79	78.87	100.00	87.42	79.35	73.25	80.73	74.13	61.84	91.84	67.35	95.83	85.71	92.86	100.00	64.29	100.00	97.67	100.00	0.00	94.12	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	2067	0	4	0	24	24	273	90	453	22	41	0	20	38	416	21	89	514	4	16	1	2	3	0	5	0	3	0	0	4	0	0	0
	未逾限	1859	0	4	0	24	24	128	90	390	22	41	0	20	38	416	21	89	514	4	16	1	2	3	0	5	0	3	0	0	4	0	0	0
	已逾限	208	0	0	0	0	0	145	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	8118	13	58	10	126	334	1355	2319	596	198	149	70	139	127	1123	84	246	833	39	32	23	12	5	1	9	1	123	6	0	64	7	5	11
	·轉權責機關處理	548	1	2	10	4	179	69	125	0	85	4	3	0	11	2	4	9	0	6	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	32	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	210	0	2	0	1	3	1	62	0	1	0	0	8	2	12	2	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	1537	0	15	3	41	21	193	263	81	8	8	8	25	43	676	15	24	48	2	9	27	4	8	0	2	0	1	0	0	3	2	6	1	
·本月件數	316	0	0	0	14	7	38	34	25	0	4	0	3	6	125	3	9	6	2	4	7	0	26	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
·累 計	1853	0	15	3	55	28	231	297	106	8	12	8	28	49	801	18	33	54	4	13	34	4	34	0	2	1	2	0	0	3	2	7	1	
資料來源·總統府	24	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	2	2	5	0	4	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	249	0	0	0	7	7	35	11	22	0	4	0	1	4	113	3	4	3	2	2	4	0	25	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
·監察院	13	0	0	0	3	0	0	2	2	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	30	0	0	0	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	230	0	0	0	10	4	33	33	15	0	2	0	3	4	76	1	7	3	2	2	7	0	25	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	依 限	224	0	0	0	10	4	32	29	14	0	2	0	3	4	76	1	7	3	2	2	7	0	25	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	逾 限	6	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	72.78	0.00	0.00	0.00	71.43	57.14	86.84	97.06	60.00	0.00	50.00	0.00	100.00	66.67	60.83	33.33	77.78	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	96.15	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合計	86	0	0	0	4	3	5	1	10	0	2	0	2	49	2	2	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	82	0	0	0	4	3	1	1	10	0	2	0	2	49	2	2	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	216	0	0	0	10	1	32	29	15	0	2	0	2	4	76	1	5	3	2	2	7	0	22	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	·轉權責機關處理	10	0	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114年07月01日至114年07月31日

資料下載日期：114年08月06日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	188	0	0	0	0	0	1	0	0	11	97	14	2	14	8	0	5	8	3	3	9	4	1	3	5	0	0	0	0
·本月件數	29	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
·累計	217	0	0	0	0	0	1	0	0	14	114	15	2	15	8	0	7	10	3	3	9	5	2	3	6	0	0	0	0
資料來源·總統府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·行政院	23	0	0	0	0	0	0	0	0	1	17	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																													
合計	29	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
依限	27	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																													
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	27	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

