

114年8月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案.....	28
(一)學校工程.....	28
(二)道路橋梁工程.....	37
(三)交通工程.....	45
(四)水利工程.....	48
(五)水土保持工程.....	55
(六)公有建築工程.....	56
(七)環保工程.....	67
(八)景觀及綠化工程.....	68
(九)觀光遊憩工程.....	70
(十)重劃工程區段徵收工程.....	72
(十一)災修工程.....	73
(十二)其他(財務及勞務採購案用).....	74
參、一般公文處理時效.....	117
一、一級機關.....	117
二、區公所.....	118
肆、人民陳情案件管制情形.....	119
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	119
本府及市長室交辦(區公所).....	120

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	121
服務中心受理(區公所)	122
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	123
市政信箱受理(區公所).....	124
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	125
1999 話務中心受理(區公所)	126
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	127
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	128

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114年8月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P27。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

114年8月份總計列管560案，進度符合者計520案；進度落後者計32案，解除列管者計8件。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至114年度8月份辦理情形詳見P28~P116。

114年8月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	8	6	0	1	0	12	0	0	1	1	0	3	32
落後件數比率(A/B)	13.11%	9.68%	0.00%	2.94%	0.00%	17.14%	0.00%	0.00%	16.67%	14.29%	0.00%	1.05%	5.71%
總件數(B)	61	62	15	34	2	70	4	11	6	7	1	287	560
占整體落後比率	25.00%	18.75%	0.00%	3.13%	0.00%	37.50%	0.00%	0.00%	3.13%	3.13%	0.00%	9.36%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114年8月份一級機關發文平均使用日數為1.88天，詳見P117。

二、114年8月份區公所發文平均使用日數為1.35天，詳見P118。

肆、人民陳情案件管制情形

114年8月新收案件數共受理1萬8,676件，較7月受理件數1萬8,294件，增加2.09%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理72件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P119~P120。

二、服務中心受理：

共受理67件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P121~P122。

三、市政信箱受理：

共受理6,309件，逾限未結案件共計86件，逾限未結案比率1.36%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P123~P124。

四、1999話務中心受理：

共受理1萬1,987件，逾限未結案件共計289件，逾限未結案比率2.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P125~P126。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理241件，逾限未結案件共計4件，逾限未結案比率1.66%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P127~P128。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>受低壓帶及西南風影響，近期天氣變化劇烈，根據中央氣象署資料，臺中氣象站今年 7 月累積雨量高達 1,177.5 毫米，是百年平均值的 4 倍，創下 21 年來新高紀錄，在此我要感謝民政局、水利局、建設局、各區區長與公所同仁們的積極因應，迅速啟動水災三級應變中心，尤其區長及公所同仁們在第一線堅守崗位，及時通報、救災，值得肯定。此外，全市約 100 多戶住宅淹水，市府團隊即時掌握狀況並提供協助，目前均已退水完畢，其中一處社區因停電導致抽水馬達損壞，經區長調度抽水機支援後，問題亦已妥善處理。市府將持續密切關注各地情況，確保市民生命財產安全。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>美國宣布對臺 20%對等關稅，中部地區包括機械、自行車、手工具、精密工業等核心產業受衝擊尤其嚴重，因此本人在 8 月 1 日親自召開跨局處緊急應變會議，第一波補助投入 2,500 萬元經費，協助 9 大指標產業公會組團至非美地區參展，開拓海外商機，並同步啟動稅捐緩繳服務；另外，也針對勞工</p>	經濟發展局	<p>本局因應美國關稅政策衝擊之輔導措施說明如下：</p> <p>一、協助爭取經濟部金融支持 協助企業申請經濟部外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、租稅優惠及投資臺灣三大方案延長貸款期限，配合</p>

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>朋友推出共 12 項輔導措施，並在勞工局官網設立「因應美國關稅協助方案」專區，幫助勞工穩定就業，歡迎有需要的民眾運用。不僅如此，我們也召開了中臺灣區域治理平台的緊急會議，由中部八縣市的縣市首長共同參與，除整合我們過往的工商業治理經驗外，再廣納業者回饋建議，向中央提出「15 項解方」建議方案，也期待中央盡快給民眾正面回應，與地方攜手降低臺灣的關稅衝擊，保障民眾權益。</p>		<p>中央產業支持方案之施行，協助企業申請相關資源，滾動調整各項輔導措施。</p> <p>二、提升產業競爭力</p> <p>(一)114 年度臺中市地方產業創新研發推動計畫(地方型 SBIR)：提供每家業者上限 100 萬元補助款，聯合申請上限提高為 200 萬元補助經費，針對受關稅衝擊影響之廠商，在既有預算內額外加碼 10%。</p> <p>(二)臺中市企業先進智造學院計畫：以臺中市納管及特定工廠登記之企業員工為開課對象，114 年度課程於 5 月 9 日開放報名，報名人次超過 1,800 人次，並於 5 月 23 日正式開課，今年課程重點新增「因應美國關稅與地緣風險的企業策略」及「精實智造×韌性轉型」，課程內容亦涵蓋科技應用、實務訓練、政策協助與國際視野，並設有法規輔導與補助申請實戰演練。</p> <p>(三)成立產業輔導團：本局第一時間成立服務諮詢專線及「產業意見彙集線上服務專區」，由專人提供即時資訊與諮詢，協助企業掌握政策影響；並主動赴公會、廠</p>

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>協會舉辦產業園區座談會逾 30 場傾聽企業建言，並持續向中央反映及作為市府擬定政策的參考。</p> <p>三、開拓多元市場，爭取海外訂單</p> <p>為鼓勵本市廠商拓銷國際，加速產業轉型升級，國外參展補助首波發出 2,500 萬元，第一階段綜合考量以工具機、手工具、自行車、金屬製品、光電面板及航太等受美方對等關稅影響的同業公會者優先補助，並評估受關稅衝擊的產業公會其所屬臺中市會員廠商比例及當年度參加國際展覽實績，核定補助 9 家同業公會，協助會員廠商征戰全球各大國際展會，積極拓展外銷市場。</p>
		勞工局	<p>為協助因關稅政策遭致影響之企業或勞工，勞工局整合中央(勞動部)「安定就業」4 大措施及地方資源提供安心就業、失業再就業、職能充電、職場接軌、安穩僱用及勞工保護等六大面向服務措施，並放置於本局官網，以協助受衝擊企業及勞工度過難關。茲就六大面向服務措施說明如下：</p>

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>一、安心就業:企業得與勞工協議實施減班休息、協助申請僱用安定措施、因應美國關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫、輔導企業申請勞工大學之產業員工專班。</p> <p>二、失業再就業:全市 27 個就業服務據點提供一站式服務、協助非自願離職勞工申請失業給付、辦理專案徵才活動、配合勞動部推動短期就業機會安置失業勞工。</p> <p>三、職能充電:辦理失業者職前訓練、職業訓練生活津貼、辦理在職訓練、鼓勵企業辦訓(企業人力資源提升計畫)、辦理青年訓練。</p> <p>四、職場接軌:推動「青年就業金安薪」、初次尋職青年穩定就業津貼、辦理「婦女再就業計畫」、推動中高齡就業獎勵。</p> <p>五、安穩僱用:配合勞動部執行「安穩僱用獎助計畫」、其他僱用獎助措施。</p> <p>六、勞工保護:資遣員工雇主須辦理資遣通報、大量解僱員工需求應通報解僱計畫書、如有爭議事項得申請勞資調解、受理勞動條件申訴檢查。</p>

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		地方稅務局	納稅義務人因美國對等關稅政策影響不能於規定繳納期間內 1 次繳清稅捐者，可依「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因美國對等關稅政策影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」規定，申請免加計利息延期或分期繳納地價稅、房屋稅及使用牌照稅。另納稅義務人受美國關稅政策影響，關閉及停止營業期間並得依相關規定申請停徵使用牌照稅、娛樂稅及改按「非住家非營業用」稅率課徵房屋稅。
3	這週五就是一年一度的父親節，爸爸是家庭裡堅韌的靠山，為了家庭的幸福在各行各業努力打拚，是安定社會的重要力量，感謝所有為家庭無私奉獻的爸爸們，預祝偉大的爸爸們父親節快樂！在辛勞付出的同時，也別忘了照顧自己的健康，運動局特別在 8 月 8 日父親節當天限定推出「添『瘦』添健康，月卡 888 送爸爸動起來」優惠活動，只要出示家中的親子照片，父親節當天爸爸們即可免費使用全市各國兒運中心的健身房與游泳池，詳細的優惠及活動內容可至運動局及各區兒運中心的臉書粉絲專頁查詢。	運動局	本案已於 8 月 8 日提供健身房及游泳池免費，並以月卡 888 元進行銷售。
4	雲門舞集被譽為「世界一流現代舞團」，將於 8 月 9 日（星期六）晚上 7 點半，由財團法人台中市文	文化局	雲門舞集《毛月亮》業於 8 月 9 日辦理完畢，吸引 2 萬民眾熱情參與。

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	教基金會攜手雲門舞集，於市府前廣場演出由藝術總監鄭宗龍編創的當代表演作品《毛月亮》。《毛月亮》曾獲英國《每日電訊報》評選為 2023 年度最佳五大舞作之一，極具國際藝術水準，此次雲門帶來免費的戶外公開演出，我們感到非常榮幸與期待，誠摯邀請市民們攜家帶眷，與親朋好友一同前來，在廣場席地而坐，共享精彩絕倫的藝術饗宴。		
5	精彩活動接連登場，週六有雲門演出，週日則迎來 K-Pop Masterz 2025 (KPM) 演出。KPM 是韓國發起的音樂節品牌，極具知名度與影響力，已多次在不同國家和地區巡演，今年巡演城市包括曼谷、聖地牙哥與吉隆坡，臺中則榮登 KPM 臺灣首站，將於 8 月 10 日（星期日）隆重登場，象徵臺中打造流行音樂之都的成效已引起流行音樂界的重視，感謝新聞局及各相關局處提供喜好 K-Pop 好朋友的音樂饗宴。	新聞局	K-Pop Masterz2025 (KPM) 由寬寬整合行銷股份有限公司主辦，由新聞局擔任指導單位，8 月 10 日活動首度在臺灣登場，就選在臺中國立臺灣體育運動大學，集結 2NE1、Crush、Zico、SUNMI 宣美、Baby DONT Cry 等 5 組重量級陣容，為臺中開啟 K-Pop 歷史時刻。
6	針對今日民政局「新住民心力量-臺中新住民照顧服務成果報告」專案報告，目前臺中市新住民人數為 6 萬 5,296 人，占本市總人口數約 2%，他們大多是因為婚嫁而在臺生活，為了愛離開熟悉的家鄉，我們應該將心比心，協助新住民在語言、學習、生活習慣方面的適應，因為他們就是我們的家人，	民政局	依指示事項持續辦理本市新住民照顧服務各項措施。

臺中市政府第 680 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	臺灣是友愛、善良的城市，臺中更是融合多元文化與人情味的城市，我們要給予他們更多的關心與照顧，也感謝民政局與相關機關對新住民業務的推動與付出，讓臺中成為新住民安心生活的溫暖港灣。		
7	警察局李文章局長在過去兩年半的任期中領導本府警察局打擊犯罪、維護治安，由於績效卓著，獲得中央拔擢，升任為警政署副署長，本府與中央協調後，由內政部警政署警政委員吳敬田接任局長職務。吳局長非常優秀，畢業於中央警察大學第 50 期，歷任新竹縣警察局長、臺南市警察局副局長，以及保安警察總隊總隊長等重要職務，具備豐富的學經歷與實務經驗。臺中為中部大城，治安與交通業務繁重，轄內警力近 7,000 人，挑戰與責任重大，本人代表市府與全體市民誠摯歡迎吳局長上任，也深信在他的領導下，臺中的交通與治安工作將持續精進，為市民打造更加安全宜居的環境。	警察局	新任局長於 114 年 8 月 1 日正式上任，承歷任局長厚實根基，持續精進治（交）安維護，提升基層同仁福利，守護臺中幸福安全。

臺中市政府第 681 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今年本市在「2025 國家卓越建設獎」中，榮獲了 32 項大獎，這不但是國家公共建設領域中最高的榮譽，更是對市府各局處在公共建設推動上的莫大肯定。臺中市作為臺灣第二大城，同時也是國際化的都市，我們在公共建設上不僅追求「有」，更要求「好」，全面提升設施的品質與功能，2025 年臺中市共 9 個機關榮獲 32 座獎項，表現十分優異；以教育局為例，共有 12 個學校得獎，顯見學校對興建校舍、禮堂、操場等設施都極為用心；都發局則以市政好宅、臺中公園二期好宅獲獎，不僅是住宅，更是多功能的「好宅」，展現優質生活空間的理念；此外，面對市民生老病死的需求，也有建設成果，例如民政局的北屯第 28 公墓榮獲卓越獎，展現人文關懷；交通局則以兩座停車場榮獲金質獎，提升市民交通便利性；建設局也以臺中巨蛋、會展中心、北屯國運中心及豬事圓滿公園榮獲卓越獎及金質獎等 4 項大獎肯定，展現多元建設成果；文化局大屯郡守官舍修復榮獲金質獎，外埔圖書館整修與許良宇圖書館新建也獲特別獎肯定，彰顯對文化資產與閱讀環境的重視；水利局致力於「看不見的建設」排水系統改善，今年獲得 4 座優質獎，展現實質防洪成效；另外，地政局及衛生局，也分別以烏日前竹地區區</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 681 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	段徵收工程(第二標與第四標合併工程-區內五座公園的景觀營造),及和平區左棟衛生所拆除重建案,獲得優質獎的肯定,表現十分亮眼;再次恭喜所有獲獎機關,並感謝大家在公共建設上的努力,讓臺中的建設品質與城市形象持續邁向更高的水準。		
2	「楊柳」颱風目前正在臺灣東部海域,昨日臺中市政府已開設颱風三級應變中心,原預計今日下午一點提升為一級開設,惟颱風路徑稍有變化,對本市影響時程將延後,因此調整至下午四點鐘開設;感謝相關局處的積極因應,包括教育局針對目前部分學校進行暑期輔導等活動,即時啟動應變措施。提醒市民朋友務必做好各項防颱準備,尤其前次丹娜絲颱風以及 7 月底的雨災,造成部分地區災情尚未全面修復,這段期間應提高警覺,市府也將持續緊盯颱風動態,加強戒備,全力守護臺中市民平安。	本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
3	中山堂是臺中人藝文生活、美好回憶的共同代名詞,啟用至今已超過 35 年,是中部地區的指標型專業劇場,為提升整體使用品質,市府近年已斥資近億元進行整建工程,包括劇場設施升級、全面整修後台化妝間環境及設備;目前正值暑假期間,中山堂舉行一年一度最大型的劇場節慶活動「臺中玩劇場生活節」,時間從 8 月 9 日至 24 日止,更多演出與售	文化局	一、「YA!YA!夜!夜宿中山堂·與藝術共眠」兩場次活動皆已報名額滿,第一場次於 8 月 16 日-17 日辦理完畢,該場次由本市孵育團隊凡徒表演藝術帶來精采演出;第二場次於 8 月 22 日-23 日登場,由桃園傑出演藝團隊風動室內樂團帶來

臺中市政府第 681 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>票訊息可上中山堂官網查詢。除此之外，市府也首度推出全新的藝文活動—「YA!YA!夜!夜宿中山堂·與藝術共眠」，第一場次於 8 月 16 日、17 日，第二場次於 8 月 22 日、23 日，不僅安排專業團隊帶領大家深入探索平常不對外開放的劇場空間，也規劃精彩的夜間演出，提供繪本故事陪大家在帳篷溫馨入眠，還貼心準備美味宵夜以及超人氣早餐名店的肉蛋吐司，讓大家不用排隊就能享受當地美食，更多演出與售票訊息可上中山堂官網查詢，邀請大家一起「睡」進劇場，體驗這獨特的藝文盛會。</p>		<p>「公主百分百 2」之彩排場，搶先讓參與民眾一睹為快。</p> <p>二、本活動結合劇場導覽、精彩演出、晚間故事與手作活動，並由北區五常里林玉惠里長外送可口的宵夜；此外，也準備慶生驚喜，共同為八月壽星祝賀，邀請大家一起在充滿氛圍感的帳篷溫馨入眠；豐富的互動活動與劇場體驗，期盼讓中山堂與表演藝術可以走入生活，貼近日常。</p>
4	<p>針對今日農業局「從傳統到智慧：臺中農業的進化之路」專案報告，透過今日報告可以看到臺中的農業正在改變，與傳統農業大為不同，過去多仰賴人力，農民經常「看天吃飯」，不僅勞動强度高，收入也難以穩定，因此較少人願意投入，如今隨著智慧農業的推動，科技逐漸成為引領農業發展的重要力量，例如，過去農民需背負沉重設備在酷熱天氣下施肥，曾發生農民中暑甚至猝死的悲劇，而現在透過無人機施肥，不僅大幅提升效率、降低成本，也讓農業生產更為穩定與豐收，藉由這樣的改變，我們希望將過去較為弱勢的農業轉型為具競爭力的強勢產業，因此農業局近年來積極輔導農友導入智</p>	<p style="text-align: center;">農業局</p>	<p>本市推動智慧農業之策略，為「點」到「線」再到「面」，逐步擴大其影響力與應用範圍，藉由辦理「智慧農業科技服務體系媒合會」推動智慧農業落地普及，亦輔導茶葉、文心蘭、養蜂、香菇、水耕蔬菜、果菜批發市場、枇杷及養豬等產業作為本市智慧農業示範場域，透過實際展示與成果驗收，提升農民及相關產業對智慧農業技術的認同感與信心，另本市已成立大豆 ESG 永續智農聯盟，並規劃推動稻米及菇等其他產業再升級為本市智農聯盟，強化生產到銷售之上下游的合作關係，促進本市農產業抗風險能力並加速經濟</p>

臺中市政府第 681 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>慧農業，也成功吸引許多人返鄉投入農業，其中以大肚區農會總幹事趙信賓先生為例，原為大肚國小教師，轉任現職後全力推廣當地瓜果農產，成效斐然。我認為臺中市的農業可以蓬勃發展，關鍵在於農業局、各地農會以及廣大青農們，在農業發展上的付出與奉獻，本人代表市府和全體市民，對大家表達由衷的感謝，也期盼未來能持續結合科技導入與農業觀念革新，讓臺中農業的發展更具競爭力。</p>		<p>發展，建構精準、高效及低經營風險之農產業。</p>
5	<p>針對今日經濟發展局所擬定之「臺中市自助洗衣店安全管理自治條例」草案，隨著民眾自助洗衣服務的需求日益增加，自助洗衣店如雨後春筍般設立，目前本市已有 535 家業者營運，然因多數為無人管理模式，為確保公共安全並維護鄰近居民之生活品質，政府有必要訂定相關法規有效管理，感謝經發局與時俱進，主動研擬自治條例，讓本市未來在自助洗衣店的設置與營運皆有法可循。</p>	<p style="text-align: center;">經濟發展局</p>	<p>鑑於本市自助洗衣店數量居全國之冠，現場無人常駐管理之營業方式，且於營業場所設置以天然氣或液化石油氣作為燃料，或以電力作為能源之洗衣機或烘衣機，一旦管理不當，恐有引發重大公共意外之疑慮，對民眾之生命、身體、財產造成嚴重影響，故制定自助洗衣店安全管理作為，俾利業者遵循，並課以違反規定之罰則，以強化經營者善盡管理責任，有效預防災害發生。於 114 年 1 月 6 日辦理法條草案預告作業；114 年 2 月 11 日舉行草案公聽會；114 年 3 月 19 日舉行草案第 2 次研商會議；114 年 7 月 18 日召開草案法規會審議；114 年 8 月 12 日通過市政會議。後續法律完成程序後儘速付諸施行。</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今日會議很高興能表揚 2 位服務超過 40 年的公務同仁-黃國榮副市長及后里區賴同一區長。黃副市長自民國 76 年初任公職，歷任臺灣省政府教育廳、行政院新聞局及外交部，經驗豐富，並於民國 91 年來到臺中市政府擔任秘書、局長、秘書長及副市長等重要職務，除了輔佐本人之外，之前也輔佐過胡志強市長；黃副市長有為有守，誠懇努力，協助擘劃市政，對臺中貢獻極大，是本人最尊敬及感謝的同仁之一，相當值得肯定。另外，賴區長自民國 73 年起就在后里區公所服務至今，從基層的技士職務到區公所首長，40 年如一日，全心投入地方行政與民眾服務，對后里的地方事務可謂十分熟稔與用心，使后里的建設與發展穩步前行，本人代表市府向兩位致上最誠摯的敬意，感謝他們為臺中市的付出。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>自來水公司因發現鯉魚潭給水廠導水管出現滲漏，啟動緊急搶修作業，本市 9 個行政區包括北屯區、北區、東區、中區、南區、大里、太平、大肚、烏日，預計從今日(8 月 19 日)早上 10 點至明日(8 月 20 日)停水，約莫 30 萬戶的市民家人受到影響，停水時間將從 28 小時到最長 36 小時不等；自來水公司已規劃設置 139 處臨時取水站，並派遣 14 臺水車巡</p>	經濟發展局	<p>有關鯉魚潭給水廠位於三義鄉景山溪水管橋前 2600mm 導水管出現異常滲漏緊急搶修作業，於 114 年 8 月 19 日(星期二)10 時起至 8 月 20 日(星期三)停水，共計 28~36 小時。自來水公司設置 140 處臨時供水站，且於臺中市政府 LINE 訊息及本局臉書發佈停水資訊。停水期間業於與自來水公司共同建</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>迴補水，同時也請各局處與各區公所協助自來水公司補水、取水之運作，以確保市民有水可用。此外，也在此提醒各位市民朋友，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，恢復供水後也記得打開抽水機的排氣閥，避免空氣阻塞導致無法進水。</p>		立網路即時通報平臺，即時掌握施工及停復水進度；該工程業於 114 年 8 月 20 日下午 4 時提前全部復水。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
3	<p>近期多項國際運動賽事中，臺中選手表現優異、屢創佳績，選手們付出了巨大的心力，多年的備戰只為替國家、替臺中市爭光，除了在此公開表揚下列賽事，市府也將持續提供支持，協助選手在國際舞臺上大放異彩：</p> <p>一、8 月 17 日落幕的「2025 成都世界運動會」，健力選手楊森蹲舉項目一舉舉出 453.5 公斤，打破世界紀錄，臥舉和硬舉則各達 332.5 公斤，三項總和 1,118.5 公斤，再次為國拿下金牌。臺中合球好手蔡宗佑，也在銅牌戰擊敗捷克，摘下隊史第 7 面獎牌，這也是自 2009 高雄世運會起連續 5 屆奪牌。此外，全數由臺中市選手組成的男子拔河隊包括郭彥廷、許仁鴻、黃冠文、何寓洋、張致豪、王智宏、張峻維、林威志，拿下第五名佳績，蹺泳好手何品莉也取得第五名的亮眼成績，在此恭喜他們。</p>	教育局	<p>一、教育局每年持續編列預算新臺幣（以下同）2,000 萬元補助學校球隊聘僱教練人力與培訓、參賽經費，同時爭取體育署經費再挹注 1,100 餘萬元，全面強化本市三級棒球發展體系，逐步建構完善的培訓制度與獎勵機制，為基層棒球注入穩定持續的動能。</p> <p>二、教育局補助 LLB 代表隊經費計 87 萬 3,800 元，另補助 PONY 代表隊經費計 324 萬 5,750 元，包含培訓、亞太區賽事及世界賽等相關簽證、機票、保險等費用。</p> <p>三、針對代表隊榮獲 LLB 次青少棒錦標賽冠軍，以及 PONY 青少棒錦標賽冠軍，教育局預計於 114 年 8 月 27 日辦理遊行、接見及表揚活動，並頒贈紀念品予選手</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、在身心障礙運動賽事方面，「2025 年 ITTF 世界帕拉桌球菁英賽」8 月 13 日在美國華盛頓州圓滿落幕，臺中桌球好手林姿妤代表我國出賽，在女子雙打 20 級項目奪金、混合雙打 20 級項目獲得銀牌，同時也在個人賽女子 10 級摘下銅牌，表現優異！</p> <p>三、本市中山國中棒球隊 8 月 3 日至 10 日前往美國參加「2025LLB(Little League Baseball)世界次青少棒錦標賽」，一路對戰加拿大區、歐非區、拉丁美洲區都順利過關斬將，最終以 8 比 1 擊敗美國組冠軍隊，勇奪世界冠軍，摘下隊史第四冠，展現臺灣青少棒的頂尖實力。</p> <p>四、另外，8 月 14 日在美國賓州舉行的「2025 PONY 小馬級世界青少棒錦標賽」冠軍賽，由臺中市中山國中、西苑國中、豐陽國中、向上國中共同組成青少棒代表隊，對上美國地主隊賓州華盛頓代表隊，最終以 6 比 4 的成績奪下世界冠軍，市府與有榮焉，恭喜球員辛勤練習的成果，獲得世界肯定。</p>	運動局	<p>及教練，鼓勵其辛勞與付出，肯定學校努力為本市爭取佳績。</p> <p>一、成都世運會已於 114 年 8 月 17 日圓滿結束、於 114 年 8 月 18 日前往桃園機場迎接健力金牌楊森返國。</p> <p>二、於 8 月 19 日發布市政新聞，公開恭賀本市選手於賽事中表現優異。</p> <p>三、本府將持續與各相關體育團體攜手合作，強化選手培育機制，推動運動平權並持續給予支持，助力選手挑戰自我，期許更多優秀選手於國內外賽事中發光發熱，為臺中、為臺灣再創佳績。</p>
4	<p>這週臺中海線精彩亮點將陸續登場，除了即將試營運的台中海洋館之外，「2025 濱海搖滾音樂祭」也將於 8 月 23 日、24 日(本週六、日)在臺中港三井</p>	新聞局	<p>「2025 濱海搖滾音樂祭」由臺中市海線觀光發展協會主辦，並獲本市新聞局補助。活動在 8 月 23 日、24 日於臺中港三井 Outlet 辦</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>OUTLET 熱力演出，今年邁入第二屆，去年首次舉辦就吸引萬人朝聖，為了延續熱潮，今年邀請到超過 30 組國內外的人氣樂團與創作歌手，包括美秀集團、怕胖團、冰球樂團、芒果醬等，帶來兩天不間斷的音樂饗宴。這次也特別規劃「索票入場」機制，鼓勵樂迷到合作商家消費，即可換票看表演，讓大家開心購物、刺激經濟，也開心欣賞演出，邀請喜愛流行音樂的朋友們踴躍參加。</p>		<p>理，今年邁入第二屆，邀請國內外人氣樂團與創作歌手，帶來兩天的音樂饗宴，各地樂迷參與踴躍，活動圓滿完成，2 日活動人流約 3 萬人次，帶動海線觀光及周邊商家發展。</p>
5	<p>針對今日觀旅局「在台中海洋路遇見海洋館」專案報告，台中海洋館歷經三任市長、耗時 14 年，將於 8 月 21 日試營運，除了感謝臺中市議會張議長、議員及議會團隊在預算與建設上的支持之外，也感謝觀旅局團隊展現毅力，克服困難、建設局興建場館（及開闢海洋路）、交通局及農業局在交通運輸及生態保育等面向的通力合作。台中海洋館是中部第一座海洋館，有別於其他封閉式展覽，採開放式型態，包括國內首見的企鵝開放式展示缸，讓遊客用各種方式與企鵝共處；全臺首座室內人工溼地也是吸引遊客的一大亮點，隨著時間變化的潮汐漲退，開放民眾親身以雙腳踏入，體驗大自然的樂趣，由於它是結合大面積景觀的場域，既好拍又好玩。另外，也許有人會質疑，採開放式展覽，是否擔心遊客觸摸海洋生物，</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>我們在此呼籲大家共同愛護海洋生命，建立良好的海洋倫理觀，讓生態旅遊成為真正有意義的學習體驗。時值暑假期間，建議大家可以安排二天一夜遊行，順遊三井 outlet、高美濕地、日據時期清水國小百年校舍等，尤其日本旅遊網站《H. I. S.》曾舉辦「秋天最想去海外景點」網路調查，清水高美濕地打敗許多世界著名景點，奪下第一名寶座，歡迎大家來中部深度旅遊，體驗臺中之美。</p>		
6	<p>本市交通改善業務分屬不同局處管轄，今日與提升交通安全環境相關之墊付案達 4 案之多(建設局 2 案、交通局與民政局各 1 案)，顯見交通安全為本府重要施政重點之一。近年來，市府已投入大量預算執行各項交通改善工程，交通安全整體表現亦逐步提升。然而，欲進一步強化行人安全，除行人本身交通安全觀念的落實外，道路設施與工程的改善亦不可或缺，惟地方政府財政有限，因此本府積極向中央爭取經費，感謝建設局為改善行人環境而積極爭取補助；其中，有關建設局墊付案「農業部農村發展及水土保持署臺中分署核定本府辦理臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程-弘光科大至北勢溪段坡地排水改善計畫案件」，靜宜大學及弘光科大路段雖已有排水箱涵，惟地勢較</p>	建設局	<p>一、建設局辦理「臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程」包含弘光科大至北勢溪段坡地排水改善，由交通部公路局(1 億 3,600 萬元)及農業部農村發展及水土保持署臺中分署(1,800 萬元)核定補助，總經費合計 1 億 5,400 萬元(中央 50%、地方 50%)，已於 113 年 12 月 11 日開工，契約工期 450 日曆天。</p> <p>二、弘光科大至北勢溪段坡地排水改善計畫：自臺灣大道六段 1018 號(弘光科大校門)至晉文路 301 巷人行道下方擴建排水箱涵銜接既有北勢溪支線排水，長</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>為陡峭，每逢強降雨，常導致校門口出現水流湍急、影響行人及車輛通行安全之情形，為此，市府投入高達 1 億 5,000 萬元進行排水改善工程，目前弘光科大路段已完成施作，日前受丹娜絲颱風及西南氣流挾帶強降雨考驗時，成效已初步顯現，本案預計於年底前全面完工，屆時將可大幅提升當地排水效能與行人安全，營造更安全完善的通行環境。</p>		<p>度約 190 公尺，已完工並達到排洪增量成效目標。</p> <p>三、靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善計畫：臺灣大道六至七段校園周邊(臺灣大道六段 962 巷至英才路)，包含雙側人行道(總長約 2,870 公尺)及側溝翻新、增加人行道路燈及校園前方路口增設 Z 字型行人庇護島併同路面重鋪等人車通行環境優化項目，施工進度依預計期程辦理無落後情形。</p> <p>四、弘光科大至北勢溪段坡地排水箱涵已於 114 年 7 月完成，持續施作人行道、側溝等工項，預計臺灣大道東側弘光科大至靜宜大學前人行道(約 1,530 公尺)於今(114)年底前完工，兼顧改善排水效能及行人安全。</p>
7	<p>客委會《聽·看臺中客》刊物可以了解客家文化、活動、景點、旅遊與美食等資訊，半年出刊一次，除了有紙本刊物，也有電子版可供線上閱讀，歡迎大家踴躍索取紙本或上網閱覽，一同深入認識豐富多元的客家風情與文化魅力。</p>	<p>客家事務委員會</p>	<p>每半年定期出版《聽·看臺中客》刊物，內容涵蓋本市客家人文、地景、產業及活動等議題，展現在地多元特色，並以紙本及電子書雙軌發行。紙本刊物提供民眾免費索取，電子版則同步上架於本會官網(首頁/便民服務/線上電子書)，方便大眾瀏覽。藉由</p>

臺中市政府第 682 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 19 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			刊物推廣，除保存與傳承客家文化外，亦兼顧環境永續，持續吸引民眾認識並參與本市客家相關活動。

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>臺中市由臺中縣、市合併升格而成，因此過去有 2 面旗幟都代表市府，一面是黃底紅字的市旗、一面是以湖心亭為主軸的府旗，旗中的圖案為臺中市政府府徽，許多市民表示除了容易造成混淆外，也認為原本的市旗僅印有「臺中市」三個字，不僅簡略且辨識度不足，因此經過市府討論後決定，新市旗以府徽為基礎進行優化，保留湖心亭的意象，並加上中英文「臺中」「TAICHUNG」字樣，讓府徽的設計理念與市旗合而為一，展現臺中市政府的整體性與代表性。請各機關全面使用新市旗，讓本府對外形象更為一致，每當市旗飄揚時，象徵的不只是市府，更是向全臺灣及世界宣告「這是臺中」。</p>	各區公所	遵照辦理。
		本府各機關	遵照辦理。
2	<p>人與人相處時有糾紛，有時除了僵持不下外，甚至出現動粗情形，衍生出社會事件，倘進行訴訟不僅勞民傷財，也耗費司法資源，因此市府設有調解機制，在 29 個區公所裡設置調解委員會，應聘為調解委員者都是社會上具聲望、經驗之人士，本人曾任 20 多年的民代，瞭解調解非易事，委員要運用經驗與智慧化干戈為玉帛，根據內政部統計，臺中市「113 年度調解結案件數」達 2 萬 3,089 件，其中成立 2 萬 2,189 件，調解成立率高達 96.1%，連續 6 年居</p>	法制局	<p>一、本市歷來高度重視調解業務，自 108 年至 113 年度調解成立率連續六年全國第一。113 年度結案件數 23,089 件，成立 22,189 件，成立率達 96.1%，另有 34 位調解人員榮獲中央績優獎，展現各區調解績效卓著；110 年至 113 年結案及成立件數亦均居全國之冠。114 年上半年受理案件 11,367 件，成立 10,986 件，成立率達 96.65%，全年績效持續提升可</p>

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>全國之冠，不僅如此，今年臺中市總共有 34 位榮獲內政部「全國績優調解人員」肯定，獲獎人數全國第一，感謝所有調解委員以專業及熱忱，長年堅守第一線服務市民，化解紛爭，共同營造臺中成為和諧宜居的城市。</p>		<p>期。</p> <p>二、依據法務部公布之 112 年度調解績效考核，本市以 147.42 分榮獲全國最高，列第 1 級別，獲中央高度肯定；依核算方式推估，113 年度可達 146.42 分，雖尚待正式公布，但有望續居全國第一，調解績效續居第 1 級別可期。</p> <p>三、114 年度調解業務辦理情形包括專業訓練、行政人員培訓、跨域交流、多元宣導及電子化便民措施：</p> <p>(一)專業訓練方面，預定 9 月與法務部及臺中地檢署合辦 4 場研習，課程涵蓋汽車強制險與任意險、性騷擾防治宣導、交通事故鑑定、詐欺犯罪防制及民事強制執行。</p> <p>(二)行政人員培訓方面，7 月於西屯區公所辦理進階教育訓練，由實務講師指導調解書撰寫與核定案例，同月於北屯區公所辦理進階培訓，由簡易庭庭長分享法院核定實務與常見案例，並透過問答交流提升應變能力。</p> <p>(三)跨域交流方面，8 月首度舉辦中部五縣</p>

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>市調解論壇，檢討現行調解機制並促進專業交流。</p> <p>(四)多元宣導方面，辦理「調紛解結、情滿人間」徵文活動，蒐集 36 篇作品並完成評審，佳作已刊登於法制局官網及臉書。</p> <p>(五)電子化便民措施方面，持續優化「調解行政作業管理系統」，新增委員揭露義務、通知書注意事項及線上學習模組，提升透明度與服務效率。綜上，本府將持續以「專業、熱忱、效率」推動調解制度，深化專業培力、強化數位服務，確保臺中市調解業務持續領先全國，實現和諧安居的宜居城市政策目標。</p>
3	<p>2025 年 ASU 亞洲短道競速滑冰錦標賽 8 月 21 日在印度舉辦，中華代表團累計拿下 5 金 5 銀 6 銅，其中 4 金 4 銀 5 銅是由臺中市籍 8 名選手代表臺灣拿下，臺中選手表現特別突出，相當不容易。臺中市滑冰隊可說是我國滑冰國手的重要培育搖籃，我們不但定期舉辦市長盃滑冰錦標賽，也積極建設硬體設施，例如預計明年啟用的「北屯國民暨兒童運動</p>	運動局	<p>一、2025 年 ASU 亞洲短道競速滑冰錦標賽於 8 月 21 日在印度盛大開幕，並於 23 日圓滿落幕。中華代表團表現亮眼，總計奪得 5 金 5 銀 6 銅的佳績，其中由臺中市籍 8 位選手所貢獻的 4 金 4 銀 5 銅成績，更為本次賽事注入耀眼光芒，展現臺中滑冰的實力與潛力。</p> <p>二、本市選手獲獎說明如下：</p>

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>中心」，將是中部地區第一座具備競技訓練功能的滑冰場，未來一定能培養出更多優秀人才。</p>		<p>(一)蘇駿朋、林峻頡與張菀婷等三人在成年組 500 公尺、1000 公尺與 1500 公尺各項目中包辦金、銀、銅牌，並攜手勇奪 2000 公尺混合接力金牌。</p> <p>(二)江俊賢在青年 B 組 1000 公尺項目奪下銀牌。</p> <p>(三)劉峻榕於青年 A 組 1500 公尺競賽中獲得銅牌。</p> <p>(四)張菀婷、王璽善與隊友合作，勇奪女子 3000 公尺接力銅牌。</p>
4	<p>衛福部疾病管制署於 8 月 25 日公布國內首例登革熱本土病例，為一起社區群聚疫情，共計 4 例確定病例，均居住於高雄市鼓山區，高雄衛生局也立刻針對個案住家、工作場所周圍進行相關防治工作。在此提醒市民朋友，目前為登革熱好發季節，且近日氣象預報常有降雨機會，請民眾澈底落實住家內外環境整頓與孳生源清除，遵守巡、倒、清、刷原則，於戶外活動時穿著淺色衣物，倘出現眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並告知醫師近期旅遊活動史。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>
5	<p>為了陪伴大家度過暑假的尾聲，「2025 臺中石岡熱氣球嘉年華」將於 8 月 29 日至 31 日在土牛運動公</p>	<p>石岡區公所</p>	<p>第五屆臺中石岡熱氣球嘉年華活動已於 8 月 29 日至 31 日順利辦理完畢，期間規劃「精</p>

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>園登場。石岡熱氣球嘉年華在 5 年前首次舉辦，是西部地區唯一的熱氣球活動，第一年就吸引 10 萬遊客參加，將石岡區擠得水洩不通，去年第 4 屆更是吸引高達 20 萬人次遊客前來，對促進當地旅遊與認識山城相當有幫助，因此今年活動一連舉辦三天，除了有玖壹壹、陳勢安、甜約翰、向蕙玲等人氣歌手及團體演出之外，活動最後一天也將舉辦野餐音樂會，搭配魔術、雜耍等表演，壓軸活動則是盛大的閉幕光雕秀，熱氣球將同步以華麗的噴火秀點亮夜空，為熱氣球嘉年華劃下最絢麗燦爛的句點，歡迎大家把握機會參加，也可順道遊覽山城客庄包括豐原、石岡、新社、和平等周邊景點，為暑假再添精采回憶</p>		<p>彩音樂響宴」、「480 秒煙火」及「光雕音樂秀」等活動亮點，廣受民眾熱烈迴響，3 日狂吸逾 31 萬人湧入石岡，徒步區國校巷萬人空巷，擠得水洩不通。舉辦 5 年以來廣受好評，連年擴大舉辦，讓大家就近在中部就能體驗熱氣球升空，成功打響在地活動品牌，盡情感受台中山城美好風光。</p>
6	<p>針對今日教育局「完備新興發展區新設學校，完善學生就學環境」專案報告，教育是臺中施政的核心，它與橋梁、道路等建設不同，成果並非短期內可見，卻是城市永續發展與競爭力的根本，唯有投資教育，城市才有未來，歷年來我們都將教育預算列為第一位，每 100 元預算中約有 40 元投入教育，雖然這些支出不容易被立即看見，但卻是非做不可的堅持。臺中市為全臺第二大城，我們上任後進行全面盤點，發現校園的硬體建設資源相當缺乏，包括校舍老舊、</p>	教育局	<p>一、為因應本市新興人口地區學校連年額滿，無法負荷學區內就學需求問題，持續於上開地區規劃新設學校，其中北屯區松強國小及沙鹿區鹿陽國小已於 114 學年度正式招生，115 學年度則預計有北屯區南興國小、南興國中、廊子國中、文山國中等 4 校招生，烏日區旭日國小預計 117 學年度招生，屆時將可逐步滿足當地學童就近入學權益。</p>

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>多達半數學校沒有禮堂，因此我們積極投入改善，禮堂數目已從五成提升至八成，可以滿足大部分學校的需求。其次，臺中雖面臨與全國相同的少子化挑戰，但人口不減反增，去年突破 286 萬人，新生人數也增加，學校空間需求日益迫切，為此本人任期內新建十所學校，投入近 73 億元經費，今年松強國小、鹿陽國小首度招生，提供當地學生良好學習環境。臺中市每年預算缺口至少 300 億元，且一年的教育支出多達 680 億元，因此市府積極籌措財源，包括出售抵費地、適度舉債等，即使過程艱辛，但為提供更好的就學與授課環境，這是值得的。目前臺中學生閱讀力為全國第一、體育競賽也有好成績，這些都是教育局團隊與教育工作者共同努力的成果，感謝他們的付出與努力。</p>		<p>二、另為提升本市學生學習品質，將持續積極投入各項教育設施設備，以提供學生完善、良好的教育環境。</p>
7	<p>針對今日民政局墊付案，政府辦公地點很重要，不僅攸關民眾洽公的安全與便利性，也反映行政服務的品質。臺中歷史悠久，加上人口持續成長，因此除了新建現代化的辦公廳舍外，許多老舊建物亦需同步整建與更新。目前太平區與霧峰區公所預計於明年落成啟用，大里區公所將於明年動工興建，后里區公所則正進行改建計畫的修正作業，力求完善設計。另外，過去本市社區活動中心與里活動中心</p>	<p>民政局</p>	<p>一、本府積極推動各區聯合行政中心及市民活動中心建設工程，目前均依計畫順利推進。太平區及霧峰區聯合行政中心已動工，施工進度正常，分別預計於 115 年 5 月及 8 月完工啟用，將提供市民更舒適便捷的洽公空間。</p> <p>二、大里區聯合行政中心則由建設局代辦，正辦理委託規劃設計採購中，預計</p>

臺中市政府第 683 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 08 月 26 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>名稱不一，為方便識別，現均統一名稱為「市民活動中心」，讓所有民眾都可使用，尤其是在地的里民就近辦理各項活動。</p>		<p>115 年正式動工，屆時將進一步提升基層行政效能，展現市府對地方發展與服務升級的承諾。</p> <p>三、此外，本市新(改)建之活動中心截至目前共計 39 座興改建中、28 座落成啟用，並已統一命名為「市民活動中心」。近期完工啟用的案例包括大雅區大楓里、上楓里及豐原區社皮里市民活動中心，持續提供市民多元休閒及公共活動空間，完善生活機能。</p>
8	<p>針對今日水利局墊付案，水資源對臺灣相當重要，每一滴水都應善加利用，一般自來水供應民生用水，工業用水方面，我們認為可積極推動以再生水作為替代方案，雖然再生水設廠與設備相當昂貴，但我們仍相當重視，目前水滴水資中心已經供應友達等廠商使用，是水利局努力推動的成果，值得肯定與感謝。</p>	水利局	<p>水滴再生水廠每日提供 1 萬噸再生水予中部科學園區台中園區作為工業用水使用，可增加民生自來水的調配彈性，亦可減少因缺水風險導致之產業損失，讓水資源能永續利用，降低本市用水壓力。</p>

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 114 年 08 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.09.10

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
114 年 08 月	520 件(92.85%)	28 件(5.00%)	3 件(0.54%)	1 件(0.18%)	8 件(1.43%)	560 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	52 件(85.24%)	7 件(11.48%)	0 件(0.00%)	1 件(1.64%)	1 件(1.64%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD003 07	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 北向及東向-排水溝鋼筋綁紮/模板組立/排水溝澆置、3F~5F 廁所造型天花板施作、1F 及 5F 教室磨石子地磚施作、3F 及 5F 教室天花板施作、鐵捲門施作、走廊抵石子地磚打底、排水溝格柵溝蓋安裝、擋土牆鋼筋綁紮、導擺/小便斗安裝
2	108DF002 64	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	建工程					驗收完成，續辦結算作業中，待廠商提送結算資料
3	109DD001 57	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	164,201	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DD001 73	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	93	95	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1. 辦理部分驗收複驗。 2. 申請使用執照。 3. 辦理台電接電送電事宜。 4. 西北側水溝及鋪面工程。 5. 環境收拾整理。
5	109DD001 80	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 8月28日已付公共藝術第2期款項403500元給席真藝術有限公司，另於8月28日將請撥單及結算驗收證明書提送教育局，辦理行健樓重建工程款尾款請款作業。
6	109DD001 91	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	85	93	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、本案114年8月6日復工 二、本月份預定進度76.06%實際進度90.12%以及施工項目地磚施作、水電既有電連接、設備安裝及管路連接
7	109DD003 98	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 取得使用執照(114中都使字第00934號)
8	110DD000 53	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心暨教學大樓新建工程	116,470	100	100	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
9	110DD003 43	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 本案第一期工程4/2與拓邦營造股份有限公司點交完畢，業已於4/9交付各門鑰匙。 2. 使照取得前之無障礙審查，已於4/29(二)到校現勘，部分修正送審中 3. 「臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工程」申請綠建築標章，待核定中及內裝充實設備。 4.綠建築標章委託設計監造招標中，內裝充實設備已核定呈核中。
10	111DD000 46	教育局/國民小學/岸裡國小	岸裡國小專科教室興建工程	64,893	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
11	111DD000 57	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業於113年10月18日申報竣工 114年1月2日複驗完成。 訂於114年2月6日正式驗收。 114年3月7日改善完成 114年3月26日正驗複驗完成 114年3月26日正驗複驗完成 114年4月7-9日完成消防.機電...等教育訓練 申請使用執照中
12	111DD000 58	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 教育局簽辦結算驗收中
13	111DD003 32	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 114年8月25日辦理驗收，缺失改善至114年9月24
14	111DD003 63	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	91	91	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 辦理中。
15	111DD003 65	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已於114年8月08日取得使用執照文件
16	111DD003 71	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	63	79	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.一樓牆面模板組立 2.地下室牆壁拆模 3.大操場堆土區復原植草
17	111DF001 54	建設局/新建工程處/建築工程	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下	251,342	86	98	12	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	停車場新建工程					工程結算資料審查
18	112DD000 21	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1.1140820 第一次驗收。
19	112DD000 29	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工 114.8.12 取得使照
20	112DD000 98	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	65	73	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.3~4F 內部泥作打底 2.4F 水電插座及電燈佈線 3.2F 廁所吊管施作 4.外部泥作吊線及黏條子 5.3~4F 坪頂批土
21	112DD001 02	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 白宮及體育器材室已拆除完畢，刻正清除拆除水泥塊。
22	112DD001 06	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	84	89	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年8月31日止，累計實際施工進度85.84%
23	112DD001 24	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	55	63	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 搭設鷹架，1樓柱牆鋼筋綁紮及水管配管
24	112DD002 13	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	58	59	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
25	112DD002 77	教育局/國民中學/廍子國中	臺中市立廍子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	87	94	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 7月2日工務會議，7月3日太陽能管線預埋現勘，7月9日監造會議，7月16日工務會議，7月17日第1次變更設計完成議價，7月23日監造會議，7月30日工務會議，7

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月30日第2次變更設計第1次協調會議
26	112DD002 79	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	82	86	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工概況： 1. A棟3F廁所配管 2. A棟隔間牆配管 3. A棟室外梯欄杆安裝 4. A棟RF外部塗料施作 5. B棟4樓走廊防水施作 6. B棟室外梯欄杆安裝 7. B棟北側遮陽板安裝
27	112DD002 94	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	72	75	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 管溝開挖，走廊RC牆補強，屋架日檜新作
28	112DD003 01	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	69	14	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. 2F柱牆、RF梁鋼筋混凝土施工作業 2. 2F水電配管施工作業 3. 施工架組立作業
29	113DD000 36	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程	77,209	58	61	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。目前總累計預定進度(114.08.31)：5.98% 總累計實際進度(114.08.31)：14.87% 實際執行摘要： 基礎陰井及排水溝放樣，鋼筋綁紮及混凝土澆置作業，模板組立及拆除作業，基礎回填土作業，20人份污水RC護體工程，FRP槽體置放作業，混凝土試體取樣及試驗。
30	113DD000 38	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	63	70	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.8.14第14次監造會議、114.8.22工程查核、114.8.8 2MF放樣施工查驗、114.8.8 2MF柱鋼筋續接器扭力測試、114.8.12 暫置土方高程檢測施工查驗、114.8.1 2MF柱牆鋼筋抗拉抗彎試驗。114.8.1 2MF柱鋼筋續接器拉斷試驗。114.8.5 2MFL版4000PSI混凝土材料抗壓試驗7天、114.8.1 2MF柱鋼筋續接器材料查驗及取樣。114.8.12 電信PVC E管管材料查驗。114.8.12 電信及電力手孔材料

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								查驗。114.8.12 自來水披覆不銹鋼管材材料查驗。 114.8.11 回填土溢流公共區域清淤。
31	113DD000 39	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 修正細部設計預算書圖(含工程預算書、建築結構圖、機電圖)，經114年6月19日本校營繕小組審議決議「修正後通過」，並經本校114年8月26日依審查意見逐項確認修正完竣，由本校據以核定。
32	113DD000 40	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	61	67	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 模板組立/樑板筋綁紮/機電放樣配管/預留鋼筋綁紮
33	113DD000 49	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	58	71	13	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 一、2F 牆、柱鋼筋及模板施工 二、2F 水電消防配管施作。 三、舞台區鋼構預埋螺栓。
34	113DD000 61	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 整地、放樣
35	113DD000 77	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	57	56	-1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 申請綠建築標章審查，基樁進場施作
36	113DD000 79	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	66	72	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 (一) 工地現場-屋頂梁板混凝土澆置完成及鋼架基礎螺栓安裝完成。 (二) 植栽樹木移植後持續養護作業。 (三) 鋼結構工程廠製中，預定9月上旬進場吊裝。 (四) 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。 (五) 114年7月30日(星期三)臺中市政府工程施工查核小組辦理「臺中市立光正國民中學活動中心興建工程」工程查核，查核成績甲等。 (六) 本工程設計榮獲114年國家卓越建設獎榮獲最佳規劃設計類優質獎。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	113DD001 03	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	79	80	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 1F 磨石子地磚施作、廁所壁磚及地磚施作、鋁窗拆紙塞水路內扇安裝、1~3F 防火窗內扇安裝、走廊陽台欄杆安裝、坪頂油漆施作。 2. 防垂流滴水線板施作、仿石塗料噴塗噴塗、外牆磁磚貼作、EPS 造型系統施作、施工架拆除。 3. 鋁製電纜托架施作、廁所給水配管試水、外牆排水管配管、1F 教室燈具安裝。 4. 水箱安裝、電梯安裝。
38	113DD001 08	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	86	83	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 3F 牆鋼筋綁紮. 3F 牆封膜. 外牆泥作粉光. 北側造型牆鋼構組立. 3F 牆混凝土澆置. 3F 吊線貼灰誌泥作打底粉刷粉光
39	113DD001 28	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	61	61	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎鋼筋綁紮
40	113DD001 29	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	63	67	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1F 柱、牆模板施作、台電室 1F 柱牆鋼筋細綁紮及模板組立、混擬土澆置
41	113DD001 43	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	73	76	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 窗框防水、不鏽鋼窗安裝、電機配管、室內泥作作業、風雨走廊鋼構安裝。
42	113DD001 66	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	74	19	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 內部裝修(吊線及灰誌施作)；2. 外部裝修(吊線及灰誌施作)；3. 屋頂上層(PRF) ST1 吊裝；4. 鋁門窗安裝及坎縫，窗框防水及樓層接縫防水
43	113DD001 71	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	69	74	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 R1FL 版樑鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置、1~3F 走廊泥作水泥砂漿打底、1~2F 走廊粉光施作、1~4F 鋁門窗立框施作、1~2F 坎縫施作、1~4F 天花板坪頂批土施作、水電工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								-筏基層至 2F 廁所排水吊管配管施作
44	113DD001 92	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案	210,600	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/15 進行開工相關工作。
45	113DD001 98	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 8 月 25 日取得建造執照。 2. 進行鋼軌樁工程施作。
46	113DD002 12	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	70	71	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 樓夾層樑版鋼筋綁紮、1 樓夾層樑版模板組立、鋼筋綁紮、灌漿
47	113DD002 30	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	75	80	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 天花板鋼構安裝 2. 外牆塗料噴塗
48	113DD002 33	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	77	75	-2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 水泥砂漿粉刷。2. 鋁門扇及門檯 粉體塗裝防潮防水層+窗角抗裂纖維網 3. 廁所馬桶水箱配件安裝 4. 電線纜配管
49	113DD002 79	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	60	60	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 13%
50	113DD002 87	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	58	61	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 樓地板施作，1F 柱配筋
51	113DD002 99	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	69	84	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌
52	113DD003 04	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								建築執照申請中
53	113DD003 11	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	61	62	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 (1)、基礎鋼筋施作 (2)、基礎混凝土澆置 (3)、地樑模板施工 (4)、筏基層機電配管
54	113DD003 14	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	58	66	8	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、外牆鷹架搭設(室內) 二、模板組立 三、空調放樣 四、1F鋼筋綁紮
55	114DD000 01	教育局/國民小學/廍子國小	臺中市北屯區廍子國民小學活動中心新建工程	94,400	63	64	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 深基礎地梁澆置及拆模(第二昇層)、筏基及獨立基腳回填夯壓、淺基礎地梁澆置及拆模、1樓版PC澆置、鋼筋綁紮、模板組立。
56	114DD000 03	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	89	73	-16	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 擋土牆回填/通學車道 AC 鋪設/操場級配鋪設
57	114DD000 64	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	60	64	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 基柱工程處理中
58	114DD000 66	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	56	57	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 I棟擋土牆施作及第一階段降挖
59	114DD000 68	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07 進行校園規劃審議會議,並送交修正報告書,114.3.25 進行審議小組會議,並報局,114.4.10 核定校園規劃報告書,114.5.15 完成建造申請掛號,114.6.16 進行細部審議會議,114.7.8 陳送細部設計書圖,114.7.31 陳送預算書圖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
60	114DD001 08	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 台中市政府都市設計審議已核定通過，預計114年9月底召開細部設計審查。
61	114DD001 54	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	55	55	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 開工

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	53件(85.48%)	6件(9.68%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件(4.84%)	62件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF000 08	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF000 10	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 按管考期程持續辦理
3	109BF000 19	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	109DF002 56	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	90	91	1	流廢標次數:3次 期程修改次數:1次 胸牆、擋土牆、下田便道及人行道路緣石施作
5	110AF000 05	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 依契約規定核派案件
6	110AF000 07	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	98	95	-3	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 本勞務契約僅餘「梧棲區10-27-1號(信義街176巷)計畫道路開闢工程」1件未完成結算,廠商已發文請款,因資料有誤退回修正
7	110AF000 18	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF001 01	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 契約執行中
9	110DF001 28	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	85	94	9	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1. A2右側便道紐澤西護欄排放作業 2. A2右側便道既有紐澤西護欄表面劣質打除作業 3. 本日義交執勤時間:0700~1900,4人次
10	111D7230 11	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案已完工驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	111DF001 48	建設局/新建工程處/土木工程科	神岡區圳前路開闢工程 (神岡交流道至厚生路)	205,002	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	111DF002 50	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	83	87	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
13	111DF002 63	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 請款結算中
14	111DF002 70	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	83	86	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：77.354% 施工項目： 1. P11 邊跨段第三昇層施作 2. P13 邊跨段支撐架組立 3. 第四單元中央分隔島施作 4. P15-P16 施工便橋施作 5. P17 墩柱昇層 6. P19 擋土支撐施作 7. 和美端媒合土方處理 8. 和美端C線、大肚端G線施作
15	111DF003 06	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收合格,刻正整理請款作業
16	111DF003 07	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理結算事宜
17	112AF000 67	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2. 台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			等 10 區)					3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
18	112AF000 89	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
19	112AF001 04	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
20	112CF000 15	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
21	112CF000 23	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書內政部於 114 年 5 月 13 日二次退件，修正後計畫書已於 114 年 7 月 25 日送地政局，目前內政部審議中。
22	112D7230 14	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	65	85	20	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案 7 月 1 日復工 施工中
23	112DF001 29	建設局/新建工程處/土木工程科	臺中市烏日前竹地區區段徵收前德橋改建工程	132,784	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
24	112DF002 09	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	71	67	-4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT 水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. RT 水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管窰到達井全套管基樁施工(58/67) 7. 管窰發進井西行線地盤改良 8. 管窰發進井東行線樁頭打除(49/49) 9. 管窰到達井東行線樁頭打除 10. 高鐵東側擋土支撐型鋼打設 11. 脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12. 脊背橋 A2 橋台背牆模板組立 13. 預力 I 型梁預力鋼索穿線 14. 集水坑擋土支撐型鋼打設 15. 鋼筋加工作業 16. 工區灑水及道路清洗 17. 夜間交維巡查
25	112DF002 10	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	98,250	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算作業中
26	112DF002 11	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	65	72	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
27	112DF002 23	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 變更設計報竣
28	112DF002 41	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市南區忠明南路(南屯路一段至國光路)道路改善工程	138,773	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
29	113AF000 06	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
30	113AF000 65	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
31	113AF000 72	建設局/養護工程處/山線工程	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建	16,585	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	工程暨小型工程委託設計監造技術服務案					依契約履約中
32	113AF000 97	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第一期績效評核作業。
33	113CF000 04	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人：36人，已取得同意：36人，同意協價面積比例：100% 地上物刻正拆除中
34	113DF000 91	建設局/土木工程管理科/	東勢一豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	55	56	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 施工進行中
35	113DF001 15	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	95	40	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收中
36	113DF001 26	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標，由麗耀營造得標，辦理訂約及開工前作業
37	113DF001 36	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計作業中
38	113DF001 64	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	73	70	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第1階段因管線單位進場，於114年4月10日停工，預計114年9月底復工。 第2階段因管線因素，於114年5月1日停工，預計114年11月初復工。
39	113DF001 66	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	63	79	16	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
40	113DF001 67	建設局/養護工程處/北北屯工	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯	70,000	55	65	10	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程隊	路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)					履約中
41	113DF001 68	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	61	84	23	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 履約中
42	113DF001 69	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	40	40	0	流廢標次數:10次 期程修改次數:1次 目前已於7/8訂約完成,刻正辦理交維計畫送審程序,俟相關資料審核完成後,辦理開工改善事宜。
43	113DF001 70	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	57	2	流廢標次數:8次 期程修改次數:0次 進場施作中
44	113DF001 71	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	77	22	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
45	113DF001 95	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	67	12	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 進場施作中
46	113DF001 98	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	61	63	2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 擋土牆、側溝、滯洪池及A1橋台等工項
47	113DF002 01	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	67	12	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
48	113DF002 18	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	89	95	6	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 驗收缺失改善中
49	113DF002 24	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	40	58	18	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 RC阻絕設施施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	114AF000 29	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
51	114AF000 56	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
52	114AF000 77	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
53	114AF000 78	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
54	114AF000 83	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區城興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標，刻正簽訂契約中
55	114AF000 88	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
56	114BF000 10	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢-豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
57	114CF000 01	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已取得19人同意協議價購，同意協價面積比例71.59%(含公有土地)，續行辦理土地移轉
58	114CF000 05	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收15M-22道路開闢工程	85,000	50	50	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於114年9月5日召開協議價購會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(用地費)					
59	114CF000 07	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計114年9月1日召開協價會議
60	114DF001 38	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A1、A2 防洪牆防洪牆施作。
61	114DF001 65	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
62	114DF001 79	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理採購審查程序

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	15件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG000 24	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案已啟用。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	108DG000 37	交通局/停管處/ 設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	79	82	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 1)鋼構工程-工廠製作加工及現場吊裝作業(C區4階) 2)鋼構工程-工廠製作加工(B區4階) 3)鋼構工程-吊裝組立(含校正、銲接)(A區1~3階) 4)鋼構工程-2FL鋼承板、點焊鋼絲網施作(A區) 5)機電工程-放樣、預埋配管施作(A區) 6)機電工程-排水吊管及消防管施工(B1F) 7)裝修工程-1F內牆鋼網牆施作 8)裝修工程-1F景觀花台施作
3	110DG000 01	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	59	59	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 中間柱打設及CCP止水樁施作
4	111AG000 42	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.水平支撐邊坡土方出土。 2.中間柱(樁)施作及澆置。 3.第一層及第二層水平支撐施作。 4.施工構台(覆工板、衝擊樑、安全欄杆)施作。
5	113AG000 63	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 向交通部請款中
6	114AG000 48	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市智慧路網計畫	21,250	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年3月14日公告招標，並於114年4月8日開標，於114年4月14日辦理採購評選會議，並已於114年4月28日辦理議價事宜。2、交通部6月12日來函表示調整本計畫補助金額，由原核定2,125萬元調降為1,654萬9,500元。已於114年7月17日決標。廠商114年8月5日提送工作執行計畫書，本局114年8月11日同意核備。
7	114AG000 52	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、廠商已於114年8月18日繳交第一期款之工作執行計畫書(第一次修正)，114年8月29日繳交第二期款之期中報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、本局持續召開工作會議，針對節慶活動研擬合作方案。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
8	114AG010 02	捷工局/綜合規 劃科/	臺中都會區大眾捷運系 統崇德豐原線可行性研 究	20,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 交通部函復，同意補助可行性研究第1期款項新台幣173萬 7,450元整。
9	114BG010 01	捷工局/土木建 築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01標細部設計及監 造委託技術服務	967,043	20	20	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.原採購預算852,489,148元，114年3月12日第一次開 標流標，調整採購預算為967,042,625，於114年5月9 日議價決標。 2.目前設計單位已依契約期程提送31件送審文件，專管單 位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書 (B版)本局已於114年7月25日核定，已支付4,754萬 6,851元；期中報告送審(B版)目前專管單位刻正辦理審查 中。
10	114BG010 02	捷工局/土木建 築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02標細部設計及監 造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價 決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.目前設計單位已依契約期程提送13件計畫書，專管依規 辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版) 本局刻正辦理審查作業，核定後預計可支付8,683萬5,134 元。
11	114BG010 03	捷工局/土木建 築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03標細部設計及監 造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為2,708,919,635元，於114年5月20日議價 決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.目前設計單位已依契約期程提送13件計畫書，專管依規 辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)已於114年8月22日由本局核定，預計可支付6,955 萬9,134元。
12	114CF000 02	建設局/新建工 程處/用地科	西屯區福順路打通工程 (福瑞街至東大路)	180,593	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
13	114CF000 03	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
14	114DG000 22	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	25	40	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工內容： 1. 圍籬施作。 2. 洗車台鋼筋進場及自主查驗。
15	114DG010 01	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送各項計畫書及專業分包商資格文件審查中。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	33 件(97.06%)	1 件(2.94%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	34 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD010 49	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (10) 委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106BD010 41	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			造技術服務					日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	92	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 明挖管線 ϕ 300mm：1734.71m/1694.1m 推進管線 ϕ 400mm：1247.98m/1247.98m (用戶接管工程) 前巷連接管：10954.89m/10942.2m 後巷連接管：7491.14m/5437.5m 用戶接管：5107戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458戶 本案已於114.8.14辦理報竣
8	110DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	86	95	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：113.2m (3) 接管戶數：109戶
9	110DD010 25	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	93	94	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 明挖： 工區(1)：宜欣二路 12Aa055-4~12Aa055-4a 200mm 施作 工區(2)：宜欣六街 12Aa046-5-3~12Aa046-5-4 後巷 200mm 施作 工區(3)：宜昌路 465 巷 12Aa021-1-1~12Aa021-1-2 後巷 200mm 施作
10	110DD010 57	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	87	87	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 4807m/5048.6m；推進 336m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4114m/4949.7m；推進 318m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3112m/3576.95m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 3673m/5576.7m；推進 549m/668.9m。
11	110DD010 93	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	63	71	8	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (管線工程) 明挖管線 ϕ 300mm：933m/446.99m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								推進管線 ϕ 400mm: 500m/445.52m (用戶接管工程) 管線總長: 11947m/5317.30m 用戶接管: 4,439 戶/892 戶
12	111BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水 下水道分支管網暨用戶 接管工程委託設計及監 造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 已辦理完成。
13	111BD010 40	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區豐西集污 區污水下水道管線暨用 戶接管工程設計及監造 委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署
14	111DD010 20	水利局/污水設 施科/	臺中港特定區污水下水 道系統-S 主幹管工程 (一)	301,571	95	98	3	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 1 次 驗收結算陳核中
15	111DD010 36	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (10-8)-公益路及向上 路等鄰近區域	312,580	75	77	2	流廢標次數: 3 次 期程修改次數: 0 次 用戶接管(目標戶數/累計完成): 112 年: 200 戶/115 戶 113 年: 1200 戶/1202 戶 114 年: 1800 戶/818 戶 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)***(管線工程) 推進 ϕ 400mm: 623m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚: 62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管: 1402m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管: 8186m/累計 6491.81m 明挖(側後巷) ϕ 200mmPVC 管: 7696m/累計 939.97m
16	111DD010 56	水利局/污水設 施科/	臺中市谷關污水下水道 系統興建工程(含三年 試運轉)	145,450	95	95	0	流廢標次數: 4 次 期程修改次數: 1 次 1. 本案已於 112 年 5 月 31 日召開開工前品質宣導會議。 2. 現場工務所已於 112 年 6 月 9 日成立及施工人員進駐。 3. 本案於 112 年 6 月 14 日召開外單位管線協調會議, 現場 施工單位已完成現場測量作業。 4. 已於 112 年 7 月 31 日完成辦理現場鑽探作業, 已提送鑽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>探報告。</p> <p>5. 十文巷路段刻正辦理現場開挖及污水管線埋設現場已完成契約長度 1125m，已於 113 年 6 月 30 日前辦理道路刨鋪，刻正辦理用戶接管工程，已完成戶數 55 戶。</p> <p>6. 谷關水資中心：擋土支撐工程已完成，微型樁鑽孔打設已完成，錨拉設工程 8 支已完成，降挖工程及 PC 大底工程及第三深層灌漿作業皆已完成，水資中心 1 結構外牆體貼磚工程已完成，刻正辦理設備安裝及水資中心內部批土及周圍整地。</p> <p>7. 麗陽工作站套裝設備槽體及電氣機房結構體已完成，套裝設備已訂位安裝完成後續趕辦電氣及系統管線設置安裝，刻正辦理設備試車。</p> <p>8. 分校巷刨鋪作業已於 113 年 8 月 30 日完成，後續俟東關路一段道路污水系統管線工程完成後，辦理用戶接管工程，目前已接 36 戶。</p> <p>9. 東關路一段公路局道路申請已核准，路證已核發，已完成污水管線埋設及道路鋪設及標線，刻正辦理公路局道路驗收事宜，目前東關路已接 67 戶。</p>
17	111DD010 61	水利局/雨水下水 道工程科/	臺中市梧棲區大智路二 段雨水下水道後續改善 工程	184,000	95	98	3	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>工程結算完成待付款中</p>
18	112BD010 24	水利局/污水工 程科/	臺中市福田一街、大智 路等污水分支管網暨用 戶接管工程委託設計監 造技術服務	84,934	80	80	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>113 年 9 月 25 日提送修正後第一分標細部設計成果，相關 成果已於 113 年 11 月 29 日報國土署下水道工程分署審查， 分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。</p> <p>114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。</p> <p>114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。</p> <p>114 年 7 月 23 日採購工作及審查小組會議。</p> <p>114 年 8 月 27 日公開閱覽簽辦中。</p>
19	112DD010 22	水利局/污水營 運科/	水滴經貿園區（敦化路 延伸段）污水下水道銜 接工程	59,729	95	100	5	<p>流廢標次數：4 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>已辦理完成。</p>
20	112DD010 24	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路	295,000	70	75	5	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			等區域)					(1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：7533.15m (3) 接管戶數：3148 戶
21	112DD010 26	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	66	90	24	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 管線工程 短管推進 ϕ 400mm：108.45 m/ 108.45 m 短管推進 ϕ 400mm 加厚：87.30 m/ 9.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：5 處/ 4 處 明挖埋設， ϕ 300mm：436.05 m/ 436.05 m 用戶接管工程 道路段明挖埋設， ϕ 200mm：10,873 m/ 9,081.60 m 側後巷明挖埋設， ϕ 200mm：1,920 m/ 1,161.70 m 用戶接管：2,187 戶/ 1,490 戶
22	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滷再生水取水工程)	297,900	65	70	5	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 瀋陽北路 94 巷前巷用戶接管
23	113AD010 32	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定執行契約項目
24	113BD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 已於 113/8/28 辦理基本設計審查會 6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局，尚待

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								委員覆核單 7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理署，國土管理署於 114/1/2 退文，修正中 8. 已於 114.2 發文國土管理署、114.4.11 基本設計核定 9. 本案已於 114.5.8 發文顧問公司啟動細部設計，顧問公司已於 114.6 將第 1 分標細部設計資料提送進局，籌備細部設計審查會議中。
25	113DD010 45	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	57	65	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：30m(累計 384.5m) (2) 推進 400 加厚：76m(累計 338.5m) (3) 推進 600mm：0m(累計 338m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：235m(累計 2,011m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：0 戶(累計 90 戶)
26	113DD010 56	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	60	65	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：581.60M、明挖 289.83M。4. 用戶接管：121 戶
27	113DD010 61	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	58	60	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 推進作業 2. 明挖作業 3. 用戶接管作業
28	113DD010 65	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理里說明會、巷道說明會 2. 用戶試水調查 3. 大樓、清溪計畫會勘

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 南陽路、保康路明挖、推進工作井試挖
29	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	80	83	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 本工程於114年1月7日前完成開工申報，漁筏停泊區清淤作業及北堤外定砂拋石護岸以施作完成，本月施作中央區浮動碼頭浮箱安裝作業、碼頭階梯鋼筋綁紮模版組立及灌漿作業。
30	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	58	57	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於114年7月29日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。
31	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工、第一階段排水口調查
32	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	57	57	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 惠來溪左岸基礎施作中。
33	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前準備計畫書送審
34	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案已於114年8月28日辦理工程決標，目前簽約中。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD010 47	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	73	73	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD010 75	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	57	59	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	58件(82.85%)	9件(12.86%)	3件(4.29%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	70件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE000 10	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月22日完成驗收，於114年8月完成點交予外貿協會，結算作業已簽准，待廠商繳納保固保證金後給付
2	103DD002 71	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 點交中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	104DK000 04	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	82	85	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 景觀工程、RF地磚、樓梯石材、天花板施作、1F消防排煙閘門模組安裝、景觀排水管配管、B2F電盤安裝、1F風管配置
4	104DR000 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，已於4月24日辦理預點交作業，已於5月7日完成全部空間點交現勘，辦理點交作業中。
5	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪面工程及室內櫥櫃安裝工程
6	107DH000 29	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	315,406	100	98	-2	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 已於3月完成結算變更議約，已於4月29日完成正驗，保固金繳納、履約保證金發還及工程結算尾款等事宜，業已簽准，俟保固保證金繳納後撥付尾款。
7	108AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
8	108DF002 96	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 綠建築標章申請中
9	108DH000 05	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	89	84	-5	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年12月22日開工，工程截至114年8月31日止：預計進度85.334%，實際進度72.004%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(門窗組立、打底粉刷)。
10	108DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	91	85	-6	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						1. B 棟外牆鋁窗玻璃安裝 2. B 棟內牆粉光、浴廁打底、B、D 棟 3~5F 浴廁試水 3. 發電機風管安裝 4. D 棟 1F 迴廊鋼梯加工
11	108DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	87	81	-6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 本案 110 年 3 月 28 日開工工程截至 114 年 08 月 31 日止；目前進行全區 6F-10F 輕隔間 TYPE C 雙面封版及批土、11F-13F 輕隔間 TYPE C 雙面封版、外牆磁磚及抵石子貼作、北棟#4 電梯試運轉、3F-5F 油漆面塗。
12	108DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	94	94	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 1. ABC 棟室內油漆收尾。2. 管理室室修工程。3. 景觀植栽施作。4. 風雨走廊地坪施作。5. 基地周圍人行步道施作。
13	109AF000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)統包廠商 113 年 12 月 10 日報竣。 (2)已於 114 年 4 月 11 日驗收完成，於 5 月 1 日發文正驗複驗紀錄，於 5 月 9 日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於 114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)。 (3)114 年 7 月 24 日取得使用執照。 (4)預計 8 月 29 日前再續行辦理全運轉測試結果確認。
14	109AH000 50	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	54,942	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第 4 次都審變更設計於 114/08/12 掛件幹事會，114/08/25 召開幹事會(修正後通過)，預計 9 月底前完成變更。2. 施工項目：(1) 1F-2F 景觀施作。(2) 1F-14F 內牆面油漆施作。(3) 1F-2F 門窗施作。(4) 2F-R1F 玻璃安裝。(5) 1F 天花板施作。(6) 風洞挑空區級配、植栽土壤施作。(7) 植栽施作。(8) 塑木平台施作。
15	109AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新BIM模型。
16	109BH000 02	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度 4.87%，實際進度 8.10% (1)大底結構PC(契約數量 2,946m ² ，累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² ，累計完成 8,911m ²) (3)S1 區 B4F 樓版模板組立 (4)筏基層 S2 區及 N2 區基礎版及 N1 區 B4F 樓版鋼筋綁紮
17	109DF002 71	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料簽辦中。
18	109DG000 01	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 刻正辦理智慧建築標章，公共藝術預計114年9月3日辦理複驗。
19	109DH000 04	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	95	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 辦理結算中
20	109DH000 12	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 第4次都審變更設計於114/08/12掛件幹事會，114/08/25召開幹事會(修正後通過)，預計9月底前完成變更。 2. 施工項目：(1) 1F~2F景觀施作。(2) 1F~14F內牆面油漆施作。(3) 1F~2F門窗施作。(4) 2F~R1F玻璃安裝。(5) 1F天花板施作。(6) 風洞挑空區級配、植栽土壤施作。(7) 植栽施作。(8) 塑木平台施作。
21	110AH000 53	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為擋土柱土方開挖及接地系統及止手板施作。截至114年8月31日預定進度 5.94%，實際進度(施工進度)7.92%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	110DF001 32	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	95	94	-1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 地磚填縫、施作。 2. 無障礙坡道欄杆施作。 3. 格柵門安裝。 4. 植栽進場施作。 5. 油漆施作。 6. 入口雨遮施作。 7. 景觀地磚施作。 8. 路燈結線、車位偵測安裝、攝影機線路安裝、消防設備安裝。
23	110DF002 26	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	80	79	-1	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 施工中[主球場-鋼構吊裝作業、1F北側房間泥作作業、2F中庭及北側吊料、3F看台階梯灰誌作業、2F挑高區照明吊步支撐施作、配管、佈線;南側看台-2F洗孔破壞配管佈線處修補、1F頂版汗水動力排水管、透氣管配管收尾 9.南側看台BSF(X17~X18, Y12~Y14)頂版汗水動力排水管、透氣管、雨水管配管、2F(X17~X18, Y13~Y15)廁所排水管試壓、戶外環場水溝雨水排水管套管放樣(視板模進度)、2F(X17~X18, Y6~Y9)廁所給水管、通風管、透氣管配管;北側看台-BSFX1~X2, Y12~Y13)筏基頂板排水、透氣管配管;副球場-11人制北側水溝及網牆基礎鋼筋綁紮作業;瑞成堂安全監測]
24	110DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。 (2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)。 (3)114年7月24日取得使用執照。 (4)預計8月29日前再續行辦理全運轉測試結果確認。
25	110DF002 40	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	85	86	1	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 目前施工內容為3F塑木地板骨架施作、台電受電室戶外配

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								管、1F地磚鋪貼及填縫
26	110DF002 50	建設局/建築工程 管理科/	臺中市豐原國民運動中 心興建工程	595,723	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，結算中。
27	110DF002 51	建設局/建築工程 管理科/	霧峰區聯合行政中心興 建計畫工程	535,783	83	89	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 屋頂防水施作、鋁窗玻璃安裝、電機拉線配管
28	110DF002 52	建設局/新建工程 處/建築工程 科	臺中市北屯國民運動中 心興建統包工程	878,410	92	94	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.全區景觀植栽種植、全區浴廁衛浴設備安裝、泳池及空調 機房配管拉線、全區景觀噴灌系統配管、全區機電配管拉 線、全區輕隔間雙面封板、全區門框及門扇安裝、滑冰場冰 層澆置、全區天花板施作、全區景觀鋪面磚鋪貼 2.使照預計9月8日前掛件。
29	110DF003 12	建設局/建築工程 管理科/	梧棲區興農里、永寧里 及永安里聯合活動中心 新建工程	109,904	80	82	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 景觀工程-北側停車場係整地及管線開挖施工
30	110DF003 17	建設局/建築工程 管理科/	大肚兒少家庭福利館新 建工程	113,003	93	95	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 環境整理、弱電工程、指標工程、木地板工程。
31	110DG000 34	交通局/運輸設 施科/運輸設 施科第二股	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	89	90	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.全區屋頂太陽能板東北角及東南角角隅板片安裝，屋頂飾 板包板施作及安全欄杆施作，4F-2F瀝青混凝土鋪築，各樓 層廁所搗擺施作，1F-2F手扶梯背板施作，地下層標線放樣 畫線，1F-4F天花板及地坪施作，已梯踏面石材施作，景觀 噴灌系統施作，戶外景觀地坪石材及路緣石施作，戶外候車 亭施作。 2.全區各樓層消防設備安裝、燈槽及照明安裝、監視器安 裝，1F-2F消防撒水配管延伸，1F消防箱配管及佈線，1F 消防採水、送水口配管，B1F、B3F管道間配管，B2F空調 機房監控佈線、空調水試壓及保溫施作，B3F停管設備安 裝，B3F-R1F管路標籤施作。 3.工區臨時抽排水作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	111AE000 54	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於113年12月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。
33	111DF001 46	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 114年8月15日申報竣工，114年8月20日完成確認竣工，賡續辦理驗收。
34	111DF002 20	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	93	95	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自8月8日起停工，俟生管處籌措經費後函請承商復工。
35	111DF002 51	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	57	58	1	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進度8.103%(+3.233%)，施工中[筏基層N1區BS板下層版鋼筋及N2區FS版上層版筋、地梁腰筋綁紮作業、筏基層S2區基礎版鋼筋綁紮及鋼筋物料吊掛作業、筏基層S1區地梁模板組立及模板物料吊掛作業、筏基層S3區止水版電鍍作業、筏基層N2區柱位放樣作業、筏基層S1區FS版混凝土澆置後灑水養護]。
36	111DG000 28	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	66	69	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 地下二層頂版版筋綁紮。2. 地下二層頂版止水帶設置。3. 機電預埋配管。
37	111DH000 01	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	58	58	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為擋土柱土方開挖及接地系統及止手板施作。截至114年8月31日預定進度5.94%，實際進度(施工進度)7.92%。
38	111DK000 10	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	88	94	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建物內工項尚餘地板、櫥櫃及少數水電工程，建築物外尚餘人行道工程及地坪工程，本案預計可於114年9月30日前竣工，消防竣工圖說及電梯檢驗已合格，各使照程序文件已陸續掛件送審。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	111DM000 05	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	98	98	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 一、7月28日取得使用執照。 二、辦理綠建築標章申請。
40	111DN000 01	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理綠建築標章申請作業
41	112D7250 14	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 驗收程序中
42	112DF002 61	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	98	92	-6	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
43	112DG000 11	交通局/停管處/設工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	56	59	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 水平支撐邊坡土方出土 2. 中間柱(樁)施作及澆置 3. 第一層及第二層水平支撐施作 4. 施工構台(覆工板、衝擊樑、安全欄杆)施作 5. 預拌混凝土廠拌試體抗壓試驗(巨力)
44	112DH000 02	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	75	76	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 隔間、鋁窗工程
45	112DH000 03	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	58	58	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 接地施作、PC澆置、基礎鋼筋綁紮、安全觀測作業。
46	112DM000 02	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本分局六寶派出所辦公廳舍興建工程驗收案，於114年7月8日辦理正式驗收，因本次驗收使用執照尚未取得，外聘委員許如賢(機電)建議，待使用執照核發後，申請正式水電，再辦理機電驗收(機電功能性和試運轉)，故本次未辦理機電驗收。 二、另本次有關土木驗收，所列缺失10項，廠商已於114

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年7月25日改善完畢並發文給監造單位審查，並經監造單位審查(驗收缺失改善符合標準)。 三、本分局於114年8月5日14時30分整辦理驗收第1次複驗，驗收10項缺失均已改善完成，另發現新增3項缺失，限廠商於9月15日前改善完成。
47	112DQ000 05	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	55	56	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程施工，如：A1基礎放樣、開挖。C1放樣、A1、C1周邊既有結構體打除。
48	112DQ000 10	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	61	67	6	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之屋架軸組修復工程及部分材料進場(屋面修復工程(材料進場)、室內外門窗修復工程(材料進場)、屋頂工程(材料進場)、天花工程(材料進場)、地坪工程(材料進場)、防虫防腐及油漆工程(材料進場))作業。
49	112DQ000 14	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.兒童閱覽室高架地板優化施作 2.1F閱讀區地坪自平泥及PVC施作 3.1-3F鋼梯踏步自平泥施作 4.1-3F廁所拉門安裝 5.鋼梯扶手安裝 6.2-3F戶外梯開口鋼板安裝 7.車道出入口地坪混凝土澆置 8.室內燈具安裝及管線接線測試 9.弱電設備安裝及管線接線測試 10.空調設備線路安裝 11.景觀噴灌系統接線及測試
50	113D7180 23	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	58	58	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨時電設置完成，5/21申報開工完成，5/28臨時水路證核准，6/9建照變更核准，6/12申報勘驗完成，7/1發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3類)及營建混合物(既有紅

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天)，8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26 頒圖先行施作。
51	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	56	61	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼構基礎施作。
52	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	65	67	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1F 鋼筋模板組立
53	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：100%，實際進度：100%
54	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託規劃設計監造服務標採購案 114 年 2 月 4 日決標，114 年 2 月 8 日簽約，114 年 4 月 22 日基設核定，目前細部設計中。
55	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	63	61	-2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 地下室工程
56	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	40	57	17	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
57	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
58	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	40	58	18	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 A 區地樑混凝土澆置。 B 區 FS 版混凝土澆置。 A 區 BS 版模板組立。 B 區地樑模板組立。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
59	113DH000 09	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	40	45	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年2月24日開工，目前進行地下室結構體鋼筋綁紮、灌漿。
60	113DQ000 04	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	62	62	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 C區:1.基礎開挖2.考古監看3.樓板打除4.鋼構預埋螺栓
61	113DQ000 23	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	80	80	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1-2F 牆面木作裝修、2-3F 系統櫃安裝、人造石檯面丈量及備料、1-2F PVC 地板施作，1F 架高地板施作、東向及中庭水溝施作、停車場管溝開挖
62	114AF000 80	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於8月15日召開統包需求書審查會議，預計9月1日辦理第2次統包需求書審查會議。
63	114DF000 83	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	63	63	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 BS版拆除及回填料清除
64	114DF000 91	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年7月30日上網，8月11日截止，8月12日開標，8月15日評選、8月25日決標，刻辦理訂約作業
65	114DF001 68	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第一股	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 警察局辦理府簽於114年3月21日完成會辦，惟3月26日結簽時秘書長提出縮減容積及降低使用強度意見，秘書長於4月10日召開興建整合會議，114年05月19日向市長簡報，警察局依決議事項重新簽辦興建計劃書及動支第二預備金，代辦協議書亦已完成用印。 2. 本局勞務採購案於6月23日上網招標，評選委員名單7月22日上網公告，7月23日開標2家廠商投標(謝舒惠、張昌明)。 3. 114年7月28日評選謝舒惠建築師事務所為優勝廠商，8月4日決標公告金額3,741萬1,172元，8月8日完成簽約用印並函請警察局續辦申請中央款事宜。8月12日警局

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								召開進駐單位需求細項討論會議，設計單位將於基本設計報告提送時(114/9/3)一併調整需求。基本設計審查預計9月10日召開，刻正辦理相關事宜。
66	114DF001 75	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計9月5日辦理勞務採購評選會議
67	114DN000 02	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案俟雜項執照取得，即可進行開工事宜。
68	114DN000 05	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計中
69	114DN000 06	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	0	5	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程委託規劃設計監造採購案114年8月19日召開評選會議，經獲評選委員同意由寬凌建築師事務所取得與本局優先議價之權利。
70	114DQ000 13	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP000 43	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本局於114年7月30日召開工作計畫書審查會議，廠商依限提送工作計畫書(修訂版)，於114年8月25日辦理第二次審查會議。
2	112DD010 66	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	79	81	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 港埠路二段 wcs006 推進作業及臨港路抽水站新設抽水井鋼筋綁紮混凝土作業
3	114AP000 18	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規範履約。
4	114DD010 41	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前前置作業中，預計9/26開工

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	11件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	11件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111DF002 53	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市后里森林公園、漁寮運動公園共融遊戲場及景觀環境等設施改善統包工程	58,237	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	113AF000 18	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113AF000 34	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
4	113DF002 02	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	67	71	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 擋土牆施作中
5	114AF000 21	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
6	114AF000 26	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF000 45	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AF000 46	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AF000 69	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
10	114AJ000 09	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.工程已於114年8月5日決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 工程已於 114 年 8 月 25 日正式開工
11	114DF000 81	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	59	66	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 5 日工程督導 8 月 6 日遮陽設施驗廠 8 月 14 日工程查核 8 月 19 日工程督導+二級品管混凝土抗壓試驗+雙塔/欄杆廠驗 8 月 25 日(第 2 次)維護研商會議 8 月 28 日工務會議 8 月 29 日進口遊具廠驗

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5 件(83.33%)	1 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF002 86	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	111DQ000 07	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	73	78	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年 8 月 30 日止預定進度 60.85%、實際進度 61.13%，目前辦理：1. 牆基整修。 2. 屋面防水。 3. 屋脊整修。 4. 屋瓦鋪設。 5. 外牆清洗檢修。 6. 泥塑剪黏整修。 7. 水電管線配設。 8. 牆體粉刷。 9. 左外 2 護室內地磚及廁所磁磚鋪設。 10. 廁所室內牆面磁磚及地磚鋪設。
3	112DJ000 32	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理結案程序中。
4	112DQ000 17	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	63	64	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：1F 基礎整修、木構架檢修。
5	113DQ000 03	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 8 月 14、28 日召開第 6、7 次工務會議，工區進行防汛水溝清淤、除草，室內地坪防護，樹木修剪清運。
6	114AJ000 26	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/9 議價決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。 2. 8/27 召開由局長主持第 2 次工作會議，8/29 召開展場籌備組第 2 次工作會議；9/5 召開由市長主持第 2 次跨機關籌備會議。 3. 8/29 函文提交模擬動畫影片初版。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(85.71%)	1件(14.29%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF000 04	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	100AR000 02	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於114年3月16日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR000 03	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水滴機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：4次 1.114.7.31召開7月月例會 2.114.8.28召開第二次月例會 3.辦理結案報告草案撰寫事宜
4	109DR000 02	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第三標	1,111,077	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案初驗缺失部分((土木、景觀及機電)施工廠商依限於114年7月20日前改善完畢，本局業於114年7月29日及8月1日邀集相關單位辦理初驗缺失改善複驗完成。另有關街廓檢測部分尚有缺失，已限期通知施工廠商辦理改善。
5	109DR000 03	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	75	77	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、鋼筋綁紮、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR000 32	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR000 01	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	58	59	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理區段徵收工程

(十一)災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	280件(97.56%)	3件(1.05%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件(1.39%)	287件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商(專管單位)刻正辦理工程點交及結算相關作業中。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於114年8月12日提報114年7月份工作月報至本局備查，本局於114年8月14日備查。
3	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。</p> <p>4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。</p> <p>5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。</p> <p>6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。</p> <p>7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。</p> <p>8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。</p>
4	106AG000 52	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>將鐵道局檢核後之促參文件(免送促參提案平台自評檢核表)納入「捷運藍線延伸太平」報告書後，提送至交通部審查。</p>
5	106AR000 22	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>1.得盈開發有限公司114年8月5日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年8月份工作月報。</p> <p>2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。</p> <p>3.區內未拆建物資料彙整及會勘。</p> <p>4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。</p>
6	107AD010 29	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服务(含試運轉)	75,917	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>工程施工中，進度79.345%，專案管理單位持續執行督導管理工作。</p>
7	107AH000 27	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。3、公開展覽：112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日公開說明會。4、審議階段：112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3月27日召開第4次專案小組。113年5月23日召開第5次專案小組。113年7月5日召開第6次專案小組。113年7月18日召開研商會議(計畫道路連通至臺74線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113年8月1日召開第7次專案小組。113年8月22日召開第8次專案小組。113年10月25日召開第9次專案小組。114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另擇期辦理)。
8	107BG000 03	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.綜合規劃報告書：行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於113年4月1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於113年5月21日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2.都市計畫變更作業：內都委會於114年3月26日召開第2次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114年6月10日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另114年3月27日召開市都委會專案小組第9次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送114年7月1日第151次市大會審議修正後通過；另為配合B9捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於114年1月24日公告，並經114年7月1日本市都市計畫委員會第151次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分將另函送內政部都市計畫委員會審議。
9	108AH000 41	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年7月18日面報簡報簽准，俟排會中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	108AH000 43	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/8/6 召開第 14 次專案小組會議；114/8/28 邀集規劃單位召開工作會議。預計 9/18 召開第 15 次專案小組會議。
11	108AH000 59	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度 4.87%，實際進度 8.10% (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m ² , 累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² , 累計完成 8,911m ²) (3)S1 區 B4F 樓版模板組立 (4)筏基層 S2 區及 N2 區基礎版及 N1 區 B4F 樓版鋼筋綁紮
12	108AR000 33	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖(草案)』專案小組會議」，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開「內政部國土計畫審議會第 41 次會議」審議本市國土功能分區圖(草案)，刻正由本局及相關局處依會議決議辦理相關事宜。
13	109AG000 40	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
14	109AH000 49	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，預計 9 月底前提供後簽辦公展作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	109AP000 63	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 114年8月25日招商公告截止有3間廠商申請，於8月27日召開資格審查會議，並於8月28日發函廠商結果通知及補正內容。
16	110AD010 44	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度79.345%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE000 24	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
18	110AE000 25	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
19	110AE000 42	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於114年8月8日檢送114年7月份工作月報，本局114年8月13日存供備查。
20	110AG000 45	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
21	110AG000 60	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
22	110AH000 30	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。57.114年3月26日召開2場議題交流座談會，4/8函發會議紀錄。58.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送，刻安排第12次工作會議。59.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送。60.114/7/31召開第12次工作會議，結論請廠商114/8/15提送期末簡報。56.114/8/15廠商提供期末簡報，廠商刻依意見補充，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								後續安排面報。
23	110AH000 32	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 依114年6月12日面報秘書長公設專案通檢優先整開區案指示，於114年8月19日函請教育局確認臺中港學校用地需求，114年8月20日檢送台中市整開區3、8、9及公96需地評估簡報，提案面報秘書長，114年9月2日廠商提供期末報告書再修正本依地政局評估市地重劃財務及可行性意見回應對照表。
24	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商業於114/1/7提供修正後簡報、2/27提供對照說明，本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄。
25	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
26	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
27	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
28	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月13日第36次監造會議，8月20日第37次監造會議，8月21日完成第二次變更設計項目確認及經費概算。
29	111AE000 06	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 於114.5.23提送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 於114.6.3檢送服務費用第4期款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								於 114.6.10 提送修正後臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 本局於 114.6.23 提送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書至經濟部審查。 經濟部於 114.7.11 函送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫「可行性規劃報告第二次變更計畫書修正案」。 (目前已進行至本案最後一個工項「可行性規劃變更作業」。初版於 6 月提送經濟部，目前依審查意見進行修正，預計於 9 月再次提送修正本)
30	111AG000 51	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、廠商於 114 年 8 月 11 日提送第四次後續擴充上線成果報告書(第二次修正)，本府刻正審查中。 二、廠商於 114 年 8 月 15 日繳納第三次契約變更採購案完工，繳納保固保證金連帶保證書(G114-058)。 三、廠商於 114 年 8 月 15 日提送第三次契約變更工作項目一第四期結案報告書(第一次修正)，本府刻正審查中。 四、本府於 114 年 8 月 19 日函請廠商補充第一次後擴充設備驗證及完工報告書及相關文件內容；廠商於 114 年 8 月 28 日提送設備驗證及完工報告書及相關文件內容，本府刻正審查中。 五、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
31	111AG000 62	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 7 月勞務酬金 212,308 元，刻正辦理勞務費支付作業。
32	111AH000 43	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 接地施作、PC 澆置、基礎鋼筋綁紮、安全觀測作業。
33	111AH000 46	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1140814 景觀檢討會議
34	111A0000 38	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			技術服務採購案					意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於8月13日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於8月14日提送114年7月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席8月18日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
35	111AT000 30	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：7次 已於114年8月19日本局與叁式有限公司針對作品進度及位置進行討論，並做成會議備忘錄，以利後續作品調整。
36	111BD010 26	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標準備開工，第三分標設計中
37	111BD010 34	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。因配合中央政策「污水下水道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計114年12月發包中華路第1標工程
38	111BD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-1細部審查資料提送
39	112AF000 65	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
40	112AF000 68	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AF000 98	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	112AF000 99	建設局/養護工程處/北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
43	112AG000 50	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月付款。114年7月廠商代收停車繳費單計719,439件，代收停車費金額34,461,594元，代收手續費為3,008,596元，刻正辦理7月份手續費付款作業。
44	112AH000 05	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 於114/8/29同意備查廠商修正後報告書，刻正辦理付款作業。
45	112AH000 10	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案廠商目前依契約執行系統試上線並配合上線問題修改。
46	112AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 太平育賢三期樣品屋驗收及烏日新榮和段樣實品屋發文提請廠商10/22進場完成
47	112AH000 15	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦第9次契約變更、函請廠商烏日區新榮和段樣實品屋現場裝設及太平區育賢三期2F公設現場裝設
48	112AH000 39	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 專業顧問團第4、5次會議已於114.8.21(四)及114.8.22(五)完成辦理，刻正簽辦會議紀錄。
49	112AH000 41	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 局內討論會議待安排。
50	112AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建程」委託專案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管理(含監造)技術服務案					
51	112AH000 45	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至114年9月1日止媒合案件數共2289件。
52	112AH000 48	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
53	112AK001 18	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
54	113AD000 33	教育局/國民小學/國安國小	臺中市113學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,276	70	100	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
55	113AD000 45	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局113學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
56	113AD010 09	水利局/水利養護工程科/	113年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案經審計部臺中市審計處114年1月21日審中市一字第1140000402號函請依審核事項查填見復。案經4/9簽准回復審計處，並限期於5/9繳納1,373,000元之懲罰性違約金。惟廠商逾期未繳納，並申請履約爭議調解。 2. 臺中市政府於114年8月15日召開履約爭議調解會議，廠商業於114年8月18日申請撤回調解，經臺中市政府函復同意所請，副知本局；另廠商業於114年8月16日繳納新台幣137萬3,000元之懲罰性違約金。嗣將儘速辦理驗收結算事宜。
57	113AD010 20	水利局/污水營運科/	113年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 中長期計畫，廠商刻正依4/8日工作會議結論修正中，賡續

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								追蹤修正情形；預計6月份提送成果報告。
58	113AD010 26	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)第1次後續擴充	34,288	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 契約變更已完成、賡續辦理訂約事宜。
59	113AD010 27	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因履約期間遇台灣電力股份有限公司電價調整，平均調漲11%，本案依實際電量操作條件調整電費單價，使契約變更後盡速辦理結案，變更期程陳核中。
60	113AE000 39	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案業已完成辦理契約變更及契約期程變更，刻正辦理新增工項公告簽核。
61	113AE000 51	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兌獎計畫	16,789	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商遵期於6月27日提送之全案報告書內容經審難稱完備，爰於7月8日行文退請廠商於7月11日前提送修正版，後廠商遵期於7月11日提送之全案報告書內容經審尚有需修正完善之處，爰於7月21日行文退請廠商於7月25日前提送修正版報告書到局，遂據以簽辦全案報告書審查暨驗收會議，賡續於8月11日奉准。2. 廠商業於7月25日提送修正版報告書到局，遂據以簽辦全案報告書審查暨驗收會議，主驗人員與協驗人員期程，審查暨驗收會議時間訂於114年9月12日辦理。3. 配合審查暨驗收會議主驗人員與協驗人員期程，審查暨驗收會議時間訂於114年9月12日辦理。4. 賡續依會議決議事項辦理驗收程序，預計於114年9月底前完成驗收程序。
62	113AF000 17	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(8月)相關事宜
63	113AF000 67	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；；另有關101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理。
64	113AF000 92	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理第一期-第三期請款
65	113AF000 93	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 提送第一期績效評核資料
66	113AF001 04	建設局/建築工程管理科/	臺中水滄國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理規劃設計中。
67	113AG000 22	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、本府於114年8月19日辦理第二次後續擴充(第二次契約變更)第一期報告書驗收；114年8月20日辦理期末成果報告書審查會議。 二、本府於114年8月27日向中央辦理第三期款請領事宜，俟中央將款項撥入後進行撥款事宜，後續將依契約辦理標案執行事宜。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
68	113AG000 34	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國雲(第一區)114年7月勞務酬金計11,552,494，刻正辦理勞務費支付作業。 竑穗(第二區)114年7月勞務酬金計8,218,587元，刻正辦理勞務費支付作業。 惠隆(第三區)114年7月勞務酬金計9,522,558元，刻正辦理勞務費支付作業。
69	113AG000 51	交通局/停管處/停車管理課	113-116年度租賃PDA開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理114年7月付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
70	113AG000 54	交通局/停管處/ 停車管理課	113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止，採按月付款。經查114年7月份金融代收案，代扣筆數498,071筆，廠商代收停車費23,137,858元，代收手續費為1,593,826元，刻正辦理7月份手續費付款作業。
71	113AG000 58	交通局/停管處/ 停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商於114年8月1日交付「路邊停車」需求確認報告書及需求申請表各乙份，2. 廠商於114年8月10日提交114年7月工作報告書乙份。
72	113AG000 72	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 土地開發法規條文第4次工作會議：於114年8月5日召開。 2. 用地取得工作計畫：已於114年8月4日付款。
73	113AG000 73	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	55	70	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正履約第三次派工施作，及辦理第二派撥款。
74	113AG000 75	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。 1. 114.8.01 機關核定細部設計階段風險分析與危害確認報告(BM01) 2. 114.8.07 機關核定細部設計階段風險分析與危害確認報告(BD02) 3. 114.8.13 機關核定第7次月報(114年6月) 4. 114.8.19 機關核定第3次季工作報告(114年4月~6月) 5. 114.8.19 萊因提送BD02各階段工作執行細部評估計畫(B版)，審查期30天，預計114.9.17函覆審查意見。 6. 114.8.19 機關核定細部設計階段風險分析與危害確認報告(BD03) 7. 114.8.25 萊因提送BD03各階段工作執行細部評估計畫(B版)，審查期30天，預計114.9.23函覆審查意見。 8. 114.8.28 召開8月份月會。 9. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
75	113AG000 76	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114.8.7召開第30次專技協調會 114.8.7 提送 114年7月工作月報 114.8.14 召開第31次專技協調會 114.8.21 召開第32次專技協調會 114.8.28 召開第33次專技協調會及工程月會
76	113AG000 79	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工作計畫書已於 114年5月21日送本局，並經本局 114年5月27日中市捷資字第1140005513號函備查。二、已辦竣 B1~B9 都市計畫變更出入口用地之地籍整理。三、已辦竣各車站重點區域辦理航拍套繪作業。四、依照 BD01 細部設計廠商提供墩柱位置(暫定)辦理地籍整理作業。
77	113AH000 12	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於 114年9月22日辦理驗收作業
78	113AH000 13	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於 114年10月3日辦理驗收作業
79	113AH000 19	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	55	98	43	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於 114年8月14日完成驗收，刻正辦理結算驗收及尾款支付。
80	113AH000 28	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依數量一~二驗收合格紀錄，分別於 7/29、7/31 奉准結算及撥付尾款，將俟相關單位將其所屬預算(都市發展局之都發基金、內政部國土管理署之中央補助款-無障礙宣導推廣費，非屬住宅處之預算)撥入住宅處戶頭後，賡續辦理撥付尾款作業。
81	113AH000 55	都發局/都市設計工程科/	113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商已向本局請領第二期款(525萬元)。
82	113AH000 57	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						俟大里三期案場完工進場施作
83	113AH000 68	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
84	113AK000 19	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
85	113AK000 20	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
86	113AK000 21	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市新社會親子館暨公設民營新托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托28名嬰幼兒。
87	113AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定收托嬰幼兒
88	113AK000 24	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
89	113AK000 32	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
90	113AK000 33	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規收托幼兒
91	113AK000 39	社會局/兒少福利科/兒少福利	113-114年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日	30,829	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	三和托嬰中心委託營運					本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
92	113AK000 40	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
93	113AK000 47	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
94	113AK000 48	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
95	113AK000 49	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
96	113AK000 69	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 7 月水電費於 7 月 30 日完成核銷動支。
97	113AK000 92	社會局/仁愛之家/輔導組	114 年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案正常履約。
98	113AK000 94	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 八月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)80 場次 1,110 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 34 場次 318 人次。3. 標竿社區輔導與陪伴 14 場次 945 人次。4. 輔導紀錄：表八 66 則、表十 14 則。5. 人力培訓：3 場次 95 人次。(二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)132 場次 505 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 28 場次 158 人次。3. 標竿社區輔導與陪伴 6 場次 85 人次。4. 輔導紀錄：表八 132 則、表十 7 則。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
99	113AL000 55	勞工局/就業安 全科/	114 年度職業訓練委託 案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開訓 17 班次，結訓 13 班次
100	113AP000 54	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建 營運移轉案促參履約管 理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業階段，於 114 年 7 月 8 日召開資格審查， 7/30 日申請人補件，預計於 9/9 日召開可行性評估審查 會，後續選出最優申請人。
101	113AP000 81	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制科 第一股	113 年臺中市港區智慧 監控及臭氧前驅物分析 調查計畫	13,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 7 月 17 日提送期末報告及結案資料，目前驗收請 款中。
102	113AP000 85	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制科 第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計 畫	27,566	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/19 提送期末定稿
103	113AP001 00	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	113 年度購置消毒防霧 霧砲車	12,500	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
104	113AP001 26	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市烏日資源回收 (焚化)廠委託操作管理 服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行
105	113AP001 29	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄 物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
106	113AP001 30	環保局/環境檢 驗科/環境檢驗 科監測股	114 年度臺中市精進空 品感測器物聯網發展計 畫	19,720	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 8 月份維運、雲端巡檢作業；8 月 26 日辦理結合無人 機採樣作業；8 月 29 日辦理完成第 2 場教育訓練；8 月 29 日提送期中報告初稿。
107	113AP001 32	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
108	113AQ000 95	文化局/市立美 術館/秘書室	臺中市立美術館 113 年 度行政辦公室進駐空間	20,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			規劃及公共空間家具設置財物採購案					第二期家具各品項已於114年7月21日依期程陸續進場。
109	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
110	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
111	113AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民功能增修與維護案	14,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
112	114A725001	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
113	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
114	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
115	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，114年8月份核銷資料，廠商應依契約規定於9月7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
116	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案廠商已於8月20日完成各樓層低壓電表汰換，並預計於8月30日進行大樓停電並可進場更換高壓機房電表，後續開始進行配線與裝設箱體，刻正辦理後續履約事宜。
117	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						本案履約中，廠商已於8月31日完成地下2樓之消防設備更新。
118	114AD000 17	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市114年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	34,620	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
119	114AD000 30	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月5日已辦理計畫說明會。 8月8日國中操作影片定案、8/25日國小操作影片定案。 8月13日於四育國中辦理啟用記者會。 8月14日起陸續配送 8/15測驗報告出爐，8/22收到檢驗報告正本。
120	114AD000 34	教育局/國民小學/信義國小	臺中市114年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購A案	93,828	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商8月安排各校安裝事宜。預計8月底交貨完成
121	114AD000 47	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行各校外師媒合。 二、進行外師生活管理。
122	114AD000 62	教育局/國民小學/大同國小	114學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7/29評選、8/6議價決標、8/15廠商提交實施期程與步驟報告，預計8/28召開114學年度各國民中小學學生健康檢查(中區)說明會。
123	114AD000 64	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114年7至12月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月))	14,293	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月份履約完畢，待資料備齊辦理驗收；8月份履約進行中。
124	114AD000 74	教育局/國民小學/光正國小	114年度更新所屬學校資安設備(網路防火牆)	25,580	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨教網中心儲存系統設備擴充實施計畫案					已決標，廠商建置中
125	114AD000 81	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年7/15決標予長峰資訊股份有限公司，辦理第一期交貨驗收中
126	114AD010 02	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理建置維護事宜
127	114AD010 03	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年8月13、14、18日完成第8次維護保養及試運轉作業。
128	114AD010 04	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
129	114AD010 08	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
130	114AD010 11	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、早溪排水)	36,100	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月-6月已付款，7月月報已核備。
131	114AD010 20	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
132	114AE000 06	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商8/11提送7月月報、本局8/12備查。
133	114AE000 23	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年8月11日吉豪檢送9月份工作規劃月報。114年8月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								15日吉豪檢送7月份月報。
134	114AE000 26	經發局/工業科/ 工業科第四股	114年臺中市管產業園 區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114.8.5提送空氣污染防制設備輔導作業至各家廠商 於114.8.11提送114年臺中市管產業園區環境監測計畫土壤及地下水品質狀況資料 於114.8.11提送114年臺中市管產業園區環境監測計畫豐洲園區地下水監測井設置規劃書 於114.8.13提送114年臺中市管產業園區環境監測計畫豐洲園區地下水監測井設置規劃書至臺中市政府環境保護局 於114.8.18經濟部「神岡豐洲科技工業園區二期」、「臺中縣神岡豐洲科技工業園區開發案」、「臺中市精密機械科技創新園區開發計畫」、「台中市精密機械科技創新園區二期開發計畫」及「大里夏田產業園區」114年度上半年「開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申報表」一案，本部備查。 於114.8.19提送114年監測「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」教育訓練至各家廠商。
135	114AE000 33	經發局/產業及 青年發展科/產 業及青年發展科 第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/2 就是愛鍋烤徵件競賽初賽 8/9 霧峰原流文創園區加碼抽活動 8/16 就是愛鍋烤徵件競賽決賽 8/27 壓軸記者會
136	114AE000 34	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	114年臺中市節電夥伴 節能治理與推廣委託專 業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成608家。2. 商場節電輔導完成6處。3. 偏遠地區微電網評估完成3處。4. 於114年9月2日辦理第一場次節電技術諮詢會。5. 已公告偏鄉校園能源健檢及節電示範場域、弱勢家庭及社福機構能源關懷、企業淨零輔導、低碳產業供應鏈示範計畫。6. 於114年9月16日辦理低碳產業鏈審查會。7. 節電氛圍建構(節電FB宣導貼文)完成5則，累計11則。
137	114AE000 39	經發局/商業科/ 商業科第一股	114年度臺中購物節計 畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								履約中。
138	114AF000 13	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
139	114AF000 15	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商1月1日開工履約,目前正持續進行契約內華山路、環中路6至8段、向上路8段、臨港東路、西屯路四段等各路段之中央分隔島雜草修剪及灌木修剪與行道樹之植栽維護修剪、清潔等工作。
140	114AF000 16	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市114年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
141	114AF000 17	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
142	114AF000 30	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
143	114AF000 31	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
144	114AF000 32	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
145	114AF000 34	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
146	114AF000 37	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
147	114AF000 38	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理履約(8月份)相關事宜
148	114AF000 41	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
149	114AF000 42	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
150	114AF000 44	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
151	114AF000 51	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
152	114AF000 52	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
153	114AF000 58	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續派工履約中，第一次估驗421萬5,102元
154	114AF000 68	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114年度臺中市公園安全維護勞務契約-臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
155	114AF000 71	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北	24,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			屯、新社、東勢、和平等10區)					
156	114AF000 91	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/17訂約，廠商7/15前提送工作計畫書，訂於8/4召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商須於115/1/10前提送期中報告書。
157	114AG000 02	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/8/8提送7月報並於備查；另本局刻正辦理第二季款項撥付中。
158	114AG000 03	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第三期(114年6月至114年7月)驗收事宜
159	114AG000 11	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於113年11月12日公告招標，113年11月28日開標、113年12月23日召開評選會議，113年12月31日決標。 2、本案履約期限為114年1月1日至114年12月31日，廠商114年1月17日提送工作計畫書，本局114年1月24日核備工作計畫書，並於114年2月17日撥付第1期款。 3、114年5月28日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於114年6月6日撥付第二期款363萬元。 4、114年7月16日已取得臺中交通網APP資安檢測證書。 5、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114年2月17日撥付第一期款242萬元、114年6月6日撥付第二期款363萬元。
160	114AG000 18	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114年6月份勞務費於同年8月6日核付(應付金額計新臺幣1,010,800元整)。 2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，114年7月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於114年8月19日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
161	114AG000 19	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
162	114AG000 20	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。
163	114AG000 21	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。114年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
164	114AG000 22	交通局/交通行政科/	114年度拖吊車採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於8月8日辦理驗收，因現場驗收與契約不符，待廠商改善後再次辦理驗收事宜。
165	114AG000 29	交通局/交通行政科/	114年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年7月份請款案件已付款
166	114AG000 51	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理第一期撥款及修改契約書內容事宜。
167	114AG000 54	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	35	70	35	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於8月1日決標，得標廠商全達遊覽車客運有限公司於8月25日檢送契約書正本2份、副本8份，本局於8月27日復請該司修正後重新提送。
168	114AG000 56	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年8月14日辦理評選委員會。
169	114AG010 03	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。 2、6月24日召開第1次工作會議。廠商6月25日提供工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								作執行計畫書，本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於8月21日同意撥款。 3、7月17日、7月28日、8月12日、8月27日召開工作會議。
170	114AH000 01	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於113年8月14日招標文件簽辦，並於113年9月12日完成招標文件核定。 2.案於113年9月19日上網公告。 3.案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議，會議訂於113年10月31日辦理。 5.本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6.本案已於113年11月22日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7.本案原定於113年12月26日辦理議價及決標，惟本府議會於113年12月23日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8.本案已於114年1月22日決標。 9.本案於114年2月8日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10.本案廠商於114年7月22日請領第一期款。
171	114AH000 03	都發局/建造管理科/	114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114/8/27完成議約議價作業
172	114AH000 15	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
173	114AH000 16	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理情形： 1.114/2/17招標文件簽准。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 114/2/20 招標文件上網公告。 3. 114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。 4. 114/3/24 開標(1家廠商投標)。 5. 114/4/1 召開評選委員會。 6. 114/4/11 函告委員及廠商評選結果。 7. 114/6/4 完成議價程序並決標。 8. 114/6/18 與長豐簽約完畢。 9. 114/7/1 長豐檢送工作計畫書。 10. 114/9/4 召開工作計畫書審查會議。
174	114AH000 22	都發局/秘書室/ 秘書室第二股	114年度建管檔案數位 化影像製作案	46,865	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商依約履約執行中。
175	114AH000 30	都發局/住宅發 展工程處/住宅 服務科	114年度臺中市南屯區 精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理 暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
176	114AH000 35	都發局/住宅發 展工程處/公寓 大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈 輔導成立管理組織暨安 家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、2 家廠商於 114 年 8 月 5 日以前繳交 7 月月報表。 3、數量二廠商於 114 年 8 月 16 日辦理台中樂居學堂(公寓 大廈法令說明會)-清水區場。
177	114AH000 37	都發局/住宅發 展工程處/住宅 服務科	114 年度東區台中公園 社宅物管及協園社宅物 管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
178	114AH000 39	都發局/住宅發 展工程處/住宅 服務科	114 年住宅法相關申請 案件勞務服務委託案	64,991	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及 複審作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
179	114AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於7/24完成評選，8/15決標，簽約中。
180	114AJ000 06	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第三次派工施工中
181	114AJ000 15	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 招標文件於3/13簽准，3/17上網公告，3/25召開第一次跨局處協調會議，4/8開標，4/16進行評選，4/25議價決標，4/30召開第1次工作會議，5/16由市長主持召開第二次跨局處協調會議，6/4召開第2次工作會議，6/18召開第三次跨局處協調會議，7/10召開第3次工作會議，7/18辦理里民說明會，7/21召開交通維持計畫討論會議，8/12由交通局召開交通維持計畫審查會議，擬於9/4召開第4次工作會議。 2. 8/4辦理宣傳記者會及國際IP特展，特展期間為8/4-8/29。
182	114AJ000 22	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年8月20日邀集簡任長官、廠商、承辦科人員召開第3次工作會議。
183	114AJ000 31	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	「中華民國各界慶祝114年國慶晚會」活動委託專業服務案	17,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行國慶晚會籌備事項。
184	114AK000 01	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
185	114AK000 02	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約
186	114AK000 03	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/6評選、12/23議價、12/31決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 已完成第 2 季核銷，方案持續辦理中。
187	114AK000 04	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
188	114AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一區至第六區第二季核銷皆辦理完成
189	114AK000 23	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
190	114AK000 24	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
191	114AK000 26	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
192	114AK000 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
193	114AK000 28	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
194	114AK000 30	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
195	114AK000 31	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：76 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：76 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：56 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：52 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：55 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：57 案
196	114AK000 36	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 31 案
197	114AK000 52	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
198	114AK000 55	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
199	114AK000 61	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備計畫之活動 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位
200	114AK000 62	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 7 月報表。 2. 依契約執行。
201	114AK000 67	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
202	114AK000 70	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								各項子計畫籌備及執行。
203	114AK000 82	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114年8月20日決標予弘光科技大學，現正依約履約中。
204	114AL000 07	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至8月開案晤談共計166人次，推介共計142人次。
205	114AL000 24	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於114年8月19日檢送當期公共安全申報紀錄影本，已同意錄案備查。租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
206	114AL000 31	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案五班養成訓練班於114年8月1日前皆完成第一期款請款。
207	114AL000 53	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理12班，已於6月18日決標，已開班3班，培訓75人，餘班別持續辦理招生宣導。
208	114AM000 13	警察局/犯罪預防科/	114年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	10	55	45	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
209	114AM000 50	警察局/刑事鑑識中心/	114年刑事鑑識設備採購計畫(基因鑑定毛細管電泳儀1套、人類基因即時定量分析儀1套)	12,500	30	100	70	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
210	114AM000 73	警察局/交通警察大隊/執法組	114年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
211	114AM000 83	警察局/後勤科/	114年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案於2月21日第2次上網公告，於2月26日開資格標，3月20日評選，於3月27日決標，廠商已於8月22日函報完工。
212	114AM000 84	警察局/後勤科/	114年防水透氣雨衣及 行政人員服裝採購案	32,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於2月13日上網公告，預定於3月18日開資格標，4月9日評選，於4月15日決標，履約期限為10月12日。
213	114AN000 17	消防局/秘書室/ 秘書室文書庶務 股	114年度消防人員及職 員暨義勇消防人員應勤 服裝採購案	11,108	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
214	114AN000 22	消防局/災害搶 救科/災害搶救 科民力運用股	114年消防衣採購案	34,553	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於8/11完成履約，預計9/2辦理驗收
215	114AN000 24	消防局/災害管 理科/災害管理 科整備應變股	臺中市114年強韌臺灣 協作計畫及防災士精進 培訓勞務採購案	11,359	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽辦完成第一期補助款撥款，刻正辦理第二期補助款撥款 流程
216	114AN000 27	消防局/救災救 護指揮中心/救 災救護指揮中心 資訊通訊股	114年度機動中轉設備 建置案	20,400	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月29日驗收完成，辦理付款核銷作業中。
217	114AN000 29	消防局/災害搶 救科/災害搶救 科災害搶救股	114年度水庫消防車6 輛採購案	54,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
218	114AN000 30	消防局/災害搶 救科/災害搶救 科災害搶救股	114年化學消防車6輛 採購案	72,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
219	114AN000 31	消防局/災害搶 救科/災害搶救 科民力運用股	114年小型水箱消防車 6輛及救助器材車1輛 採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
220	114AN000 36	消防局/災害搶 救科/災害搶救 科民力運用股	114年度化學災害處理 車1輛採購案	30,000	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
221	114AN000 40	消防局/災害搶 救科/災害搶救	114年度數位式空氣呼 吸器組採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科災害搶救股						廠商履約中
222	114AN000 41	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年RIT救援包採購案	13,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
223	114AN000 43	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案	12,000	40	98	58	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於114年8月22日完成驗收。
224	114AN000 52	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴充	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
225	114AN000 53	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
226	114AN000 54	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
227	114A0000 21	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於8月26日簽准採購，並將採購文件移請秘書室辦理後續招標公告事宜，下個管考點9月22日上網公告。
228	114AP000 03	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成契約變更。
229	114AP000 08	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送6月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
230	114AP000 09	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年8月5日提送垃圾清除處理隨袋徵收政策宣導規劃書(法鼓山場次) 114年8月8日辦理洲際棒球場循環杯活動 114年8月8日提送7月份工作成果報告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年8月9日辦理洲際棒球場循環杯活動 114年8月10日辦理洲際棒球場循環杯活動 114年8月12日提送推動封閉場域提供循環杯服務規劃書乙份 114年8月13日辦理洲際棒球場循環杯活動 114年8月13日提送循環採購產品服務化業者媒合宣導會規畫書 114年8月14日辦理洲際棒球場循環杯活動 114年8月19日提送輔導量販店業者設置不用品回收據點規劃書乙份 114年8月19日辦理8月份工作檢討會 114年8月20日提送8月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114年8月21日辦理市場活動第一次抽獎 114年8月25日辦理循環採購以租代買說明會 114年8月26日辦理第七次績效進度管理會議 114年8月26日提送配合輔導協助社區、學校及社福單位設置不用品再使用常態據點規劃書
231	114AP000 14	環保局/西屯區 清潔隊/	114年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份已完成7月份核銷，並且依照契約履約中。
232	114AP000 16	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回收 股	114年度臺中市辦理垃 圾減量、資收巡查及宣 導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用82位，已累計撥付薪資\$466,555元。(2) 租賃移動監視器系統供清潔科已完成確認，目前備貨中。(3) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計達89處次；另採購希望資收站兌換品已完成累計\$497,905元。(4) 資收關懷計畫完成7月份成果提報、環境服務巡迴團累計完成11處，以及資收關懷補助作業系統已委由網路公司持續協助修改。(5) 資收個體戶巡查輔導作業，巡檢累計達164場次。(6) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達225場次，並完成提供第二季土地使用分區調查結果。(7) 完成辦理2場次回收處理業法規、防災訓練。(8) 完成辦理破盤點教育訓練1場次，完成62家已登記業者輔導破盤查資料填報，其中1家因業者登記證取得未滿一年故免填。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(9) 和平區農藥容器回收宣導完成辦理7場次。(10) 完成辦理1場次源頭減量及資源回收設攤宣導。(11) 協助家電健檢維修累計1125件。(12) 14處完成繳交報名參加資源回收分級管理計畫初評資料。(13) 辦理「本市111年(含)以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣導」, 歷年資源回收讚A級以上巡查累計60處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計259處次。(14) 完成提送資源回收志工環境教育觀摩活動規畫書; 另回收學園計畫累計辦理25場次, 26人次參與, 服務時數累計108小時。(15) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計4場。(16) 協助豐原堆肥場辦理肥料登記證申請作業, 因原場址使照建築類別不得做為工廠使用, 正協助評估其他廠址, 持續辦理中。(17) 環保農園持續維護中, 並完成彙整第二期第1個月農戶心得。(18) 清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢, 累計完成5場次採樣。(19) 計畫亮點創新作業-居家垃圾分冊持續修正中。(當月執行數量, 統計期間: 114年8月1日~8月26日)
233	114AP000 19	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 114/8/26 工檢會
234	114AP000 21	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	55	55	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 114.8.27 工檢會
235	114AP000 22	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	70	70	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 完成本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。第二梯次登革熱防治噴藥工作於7月16日開始執行。
236	114AP000 36	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 1. 提送7月份月報。 2. 提送人員異動名單。 3. 水質感測器維運。 4. 水體端及事業端數據監看及彙整。 5. 提送水體端感測器現勘及安裝規畫報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. 提送破獲水污染源追源報告。 7. 水管家系統主機/網頁弱點掃描。
237	114AP000 46	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年7月15日提送期中報告初稿。 已於7月17、18日辦理環保犯罪案件聯合查緝業務成果研討會1場次。 依契約內容提報工作進度。 統計至7月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-7個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-25家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-7個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-8處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-13.3% 6. 科技化蒐證技術運用-42.6% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-7個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-3場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-7個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-7個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送100%、憑證核對77.9%、舊案再移送75.5% 12. 系統維護及報表彙整提報-7個月
238	114AP000 48	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案自114年1月1日開始履約，目前正常履約中。 2. 底渣再利用114年6月份執行成果已於8月15日辦理驗收並簽辦付款，114年7月份月報刻正審核程序中。
239	114AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
240	114AP000 55	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
241	114AP000 57	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年掩埋場山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 按照契約執行中
242	114AP000 58	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
243	114AP000 59	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
244	114AP000 61	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/4工作範疇會議
245	114AP000 63	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於114.8.7召開工作檢討會議。2.餘依約執行辦理。
246	114AP000 65	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
247	114AP000 68	環保局/北區清潔隊/	114年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自114年3月17日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
248	114AP000 70	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	35	55	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於8月8日完成工作計畫書(定稿本)，並依規劃進度執行。
249	114AP000 73	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
250	114AP000 74	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中。
251	114AP000 79	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
252	114AP000 82	環保局/大甲區 清潔隊/	114 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商履約中。2. 截至 114 年 8 月 29 日已辦理 11 梯次出團作業。
253	114AP000 83	環保局/大雅區 清潔隊/	114 年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 114 年 1 月 23 日簽辦招標 2. 114. 02. 20 招標文件核准 3. 114. 02. 25 上網公告, 114. 03. 31 開標 4. 114. 04. 09 評選, 114. 04. 24 決標 5. 設備已打造完成, 114. 8. 26 航運出發
254	114AP000 87	環保局/大里區 清潔隊/	114 年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
255	114AP000 94	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第一股	114 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
256	114AP000 98	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、廠商完成清運 7 月清運, 7 月請款核銷已完成。 2、廠商完成清運 8 月清運, 8 月尚未請款。
257	114AP001 03	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度資源回收車購置 10 輛	17,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
258	114AP001 07	環保局/南屯區 清潔隊/	114 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 5 月 13 日上工執行進度, 目前申請辦理 114 年 7 月份道路清掃環境維護工作服務費用, 新臺幣(下同)173 萬 6,988 元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								付款核銷事宜。
259	114AP001 15	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度採購6立方公尺密封壓縮式垃圾車6輛	20,470	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
260	114AP001 19	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(後續擴充)	100,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
261	114AQ000 03	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月6日辦理評選會議,2月18日辦理議價,3月31日決標.4月22日召開第一次工作會議,6月10日召開第二次工作會議
262	114AQ000 28	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖書)	17,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案目前進行書單徵集作業，已於8月完成今年7月新書書單檢視作業。
263	114AQ000 29	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於8/15完成第8次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算70%，預計依約於9月辦理第2次驗收。
264	114AQ000 31	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後擴充)	35,550	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於8/15完成第8次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算70%，預計依約於9月辦理第2次驗收。
265	114AQ000 48	文化局/市立圖書館/數位資訊	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課						進行建置作業
266	114AQ000 55	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	20	35	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 函送綠基會於8/22(五)進行改善前量測作業。
267	114AQ000 59	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月份圖書通閱分裝已運送完成。
268	114AQ000 62	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年8月圖書館營運勞務承攬採購完成
269	114AQ000 63	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 得標廠商於114年8月8日提送實體樣品，細部設計現正審查中。
270	114AQ000 69	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購案	16,500	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算及付款作業
271	114AQ001 00	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中。
272	114AQ001 01	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案(藝術與生活株式會社(Ars et Vita))	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二期驗收完畢，第三期履約中。
273	114AQ001 19	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期程辦理評選並著手辦理議價
274	114AR000 01	地政局/中山地政/第二課	114年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理地籍測量、地籍調查及協助指界。
275	114AR000 02	地政局/中正地政/第二課	114年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於114年2月26日完成第一次交貨。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
276	114AR000 09	地政局/東勢地政/第二課	114 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
277	114AT000 13	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理場地借用、研議交通規劃。
278	114AT000 21	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依約執行中。
279	114AT000 24	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 8 月 14 日辦理評選委員會，刻正議價決標中。
280	114AU000 06	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 均按規劃期程辦理，並無落後。
281	114AY010 01	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月報已於 8/15 送達，8/14 月會完成
282	114AY010 06	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維護服務案	12,254	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 8 月 8 日交付七月工作報告。2. 於 8 月 13~14 日辦理所屬機關稽核(運動局、法制局)。3. 8 月 15 日上午召開資安月會。4. 8 月 19 日召開本府資通安全推動小組會議。5. 8 月 20 日交付第 2 次資通安全專業訓練「AI 世代資安新局」課程大綱及講師學經歷。6. 於 8 月 21 日召開本局管理審查會議。7. 於 8 月 22 日交付第二次網站弱點掃描報告(複測)。8. 預計 9 月 3~4 日辦理資安專職人員 12 小時專業訓練。
283	114AY010 08	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維護暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已於 8 月 4、6 日舉辦學校公文教育訓練(承辦人員)。 2、新購置網路設備上架處理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
284	114AY010 17	數位局/整合應用科/	114年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、於114年8月6日、20日召開工作進度會議。 二、於8月6日與觀旅局討論APP介接事宜；於8月21日與第一階段減碳任務機關討論進度會議。 三、系統正常開發中。
285	114AY010 19	數位局/網路資安科/	114年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商已如期於8月11日交付7月份工作月報。 2. 於8月21日召開工作月會。 3. 於8月28日來文完成第一期交付事項。
286	114AY010 20	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	38,294	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 8月查核點期末報告/最末次交貨完成日期(85%)及辦理事項完成日期(95%)已於8月29日完成。
287	114AY010 23	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 8/12召開工作會議，各工項依計畫開發。 2. 支援鍋烤節、捷運集章活動功能及抽獎。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/08/01 至 114/08/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計		發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	133,460	15,746	39,153	188,359	58,476	99.66	190	0.32	12	0.02	58,678	112,092	170,770	90.66	1.88	17,589	9.34	17,219	370	
秘書處	1007	114	196	1,317	316	100.00	0	-	0	-	316	874	1,190	90.36	1.34	127	9.64	127	0	
民政局	2392	334	572	3,298	1208	100.00	0	-	0	-	1,208	1794	3,002	91.02	2.08	296	8.98	296	0	
財政局	1164	120	290	1,574	383	99.74	1	0.26	0	-	384	1052	1,436	91.23	1.44	138	8.77	138	0	
教育局	7041	1140	3167	11,348	5501	99.95	3	0.05	0	-	5,504	4467	9,971	87.87	1.88	1,377	12.13	1,293	84	
建設局	3105	363	624	4,092	826	98.80	10	1.20	0	-	836	2738	3,574	87.34	1.64	518	12.66	443	75	
社會局	10074	1145	2330	13,549	4696	99.83	8	0.17	0	-	4,704	7536	12,240	90.34	2.17	1,309	9.66	1,301	8	
警察局	4542	600	1106	6,248	2652	100.00	0	-	0	-	2,652	3051	5,703	91.28	1.54	545	8.72	540	5	
衛生局	5554	683	2011	8,248	2560	100.00	0	-	0	-	2,560	4960	7,520	91.17	1.92	728	8.83	724	4	
環境保護局	8152	1853	5611	15,616	6195	99.52	30	0.48	0	-	6,225	7750	13,975	89.49	1.79	1,641	10.51	1,606	35	
地政局	3415	447	821	4,683	1827	99.46	10	0.54	0	-	1,837	2437	4,274	91.27	2.08	409	8.73	408	1	
經濟發展局	8938	858	1954	11,750	2628	99.81	5	0.19	0	-	2,633	8260	10,893	92.71	1.68	857	7.29	855	2	
新聞局	665	100	193	958	172	100.00	0	-	0	-	172	648	820	85.59	1.92	138	14.41	138	0	
主計處	947	127	173	1,247	179	100.00	0	-	0	-	179	924	1,103	88.45	1.85	144	11.55	144	0	
人事處	1602	164	178	1,944	327	99.70	1	0.30	0	-	328	1461	1,789	92.03	1.73	155	7.97	155	0	
研考會	979	162	276	1,417	198	100.00	0	-	0	-	198	1039	1,237	87.30	1.34	180	12.70	179	1	
政風處	764	80	168	1,012	202	100.00	0	-	0	-	202	707	909	89.82	1.9	103	10.18	103	0	
勞工局	3956	468	2398	6,822	2459	100.00	0	-	0	-	2,459	3633	6,092	89.30	1.83	730	10.70	723	7	
水利局	9529	1071	2000	12,600	3314	99.67	10	0.30	1	0.03	3,325	7754	11,079	87.93	2.57	1,521	12.07	1,448	73	
地方稅務局	13691	968	5598	20,257	7489	100.00	0	-	0	-	7,489	11541	19,030	93.94	1.08	1,227	6.06	1,227	0	
農業局	3546	635	1103	5,284	1543	100.00	0	-	0	-	1,543	3047	4,590	86.87	2.23	694	13.13	692	2	
交通局	5789	578	1168	7,535	1839	99.84	3	0.16	0	-	1,842	4918	6,760	89.71	1.76	775	10.29	756	19	
觀光旅遊局	1360	223	578	2,161	659	100.00	0	-	0	-	659	1183	1,842	85.24	1.81	319	14.76	316	3	
法制局	2329	196	994	3,519	858	100.00	0	-	0	-	858	2454	3,312	94.12	1.3	207	5.88	207	0	
消防局	6208	386	465	7,059	852	100.00	0	-	0	-	852	5844	6,696	94.86	1.63	363	5.14	361	2	
文化局	1457	169	671	2,297	659	99.70	2	0.30	0	-	661	1448	2,109	91.82	1.36	188	8.18	188	0	
客委會	489	67	85	641	79	100.00	0	-	0	-	79	480	559	87.21	1.77	82	12.79	81	1	
都市發展局	19211	1971	3292	24,474	7257	98.43	105	1.42	11	0.15	7,373	15110	22,483	91.86	2.53	1,991	8.14	1,951	40	
原民會	952	135	284	1,371	301	99.67	1	0.33	0	-	302	901	1,203	87.75	2.59	168	12.25	167	1	
運動局	2180	262	496	2,938	835	99.88	1	0.12	0	-	836	1795	2,631	89.55	1.78	307	10.45	300	7	
數位發展局	591	99	112	802	97	100.00	0	-	0	-	97	597	694	86.53	1.82	108	13.47	108	0	
捷運工程局	1831	228	239	2,298	365	100.00	0	-	0	-	365	1689	2,054	89.38	2.24	244	10.62	244	0	

二、區公所

起迄日期：114/08/01 至 114/08/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月制稿 數	合計			發文統計						小計 (5)+(6)+ (7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)		
				(1)+(2)+ (3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%			件數	%		件數	%			件數	%
					(4)	件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(9)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	51,536	5,142	11,826	68,504	18,730	99.93	13	0.07	0	-	18,743	43,614	62,357	91.03	1.35	6,147	8.97	6,124	23				
中區區公所	1168	96	224	1,488	294	100.00	0	-	0	-	294	1075	1,369	92.00	1.2	119	8.00	119	0				
東區區公所	1379	189	289	1,857	471	100.00	0	-	0	-	471	1198	1,669	89.88	1.27	188	10.12	188	0				
西區區公所	1716	160	337	2,213	526	100.00	0	-	0	-	526	1483	2,009	90.78	1.19	204	9.22	204	0				
南區區公所	1706	165	324	2,195	585	100.00	0	-	0	-	585	1395	1,980	90.21	1.67	215	9.79	215	0				
北區區公所	1995	177	640	2,812	1087	100.00	0	-	0	-	1,087	1544	2,631	93.56	1.29	181	6.44	181	0				
西屯區公所	2190	175	520	2,885	941	100.00	0	-	0	-	941	1753	2,694	93.38	1.07	191	6.62	191	0				
南屯區公所	2170	111	451	2,732	830	100.00	0	-	0	-	830	1752	2,582	94.51	1.2	150	5.49	150	0				
北屯區公所	2997	387	861	4,245	1239	100.00	0	-	0	-	1,239	2697	3,936	92.72	1.45	309	7.28	309	0				
豐原區公所	2271	200	631	3,102	929	100.00	0	-	0	-	929	1906	2,835	91.39	1.4	267	8.61	267	0				
大里區公所	2130	278	596	3,004	883	100.00	0	-	0	-	883	1862	2,745	91.38	1.39	259	8.62	259	0				
太平區公所	3033	298	746	4,077	1126	100.00	0	-	0	-	1,126	2562	3,688	90.46	1.52	389	9.54	389	0				
清水區公所	1844	148	327	2,319	696	100.00	0	-	0	-	696	1410	2,106	90.82	1.17	213	9.18	213	0				
沙鹿區公所	1733	217	524	2,474	685	100.00	0	-	0	-	685	1564	2,249	90.91	1.33	225	9.09	225	0				
大甲區公所	1734	150	448	2,332	658	100.00	0	-	0	-	658	1437	2,095	89.84	1.41	237	10.16	237	0				
東勢區公所	1512	140	326	1,978	507	100.00	0	-	0	-	507	1303	1,810	91.51	1.29	168	8.49	168	0				
梧棲區公所	1518	126	375	2,019	506	100.00	0	-	0	-	506	1368	1,874	92.82	1.23	145	7.18	144	1				
烏日區公所	1726	164	321	2,211	579	100.00	0	-	0	-	579	1370	1,949	88.15	1.31	262	11.85	262	0				
神岡區公所	1743	182	291	2,216	627	100.00	0	-	0	-	627	1373	2,000	90.25	1.48	216	9.75	216	0				
大肚區公所	1495	188	212	1,895	421	100.00	0	-	0	-	421	1259	1,680	88.65	1.4	215	11.35	215	0				
大雅區公所	1995	154	585	2,734	804	100.00	0	-	0	-	804	1719	2,523	92.28	0.97	211	7.72	211	0				
后里區公所	1672	228	424	2,324	645	100.00	0	-	0	-	645	1392	2,037	87.65	1.68	287	12.35	286	1				
霧峰區公所	1723	165	420	2,308	645	100.00	0	-	0	-	645	1454	2,099	90.94	1.34	209	9.06	209	0				
潭子區公所	1572	158	377	2,107	549	100.00	0	-	0	-	549	1387	1,936	91.88	1.05	171	8.12	171	0				
龍井區公所	1639	124	260	2,023	554	100.00	0	-	0	-	554	1308	1,862	92.04	1.34	161	7.96	161	0				
外埔區公所	1252	126	180	1,558	297	100.00	0	-	0	-	297	1074	1,371	88.00	1.47	187	12.00	187	0				
和平區公所	1883	232	504	2,619	752	98.30	13	1.70	0	-	765	1549	2,314	88.35	1.89	305	11.65	284	21				
石岡區公所	1164	140	176	1,480	298	100.00	0	-	0	-	298	1022	1,320	89.19	1.38	160	10.81	160	0				
大安區公所	1289	154	221	1,664	304	100.00	0	-	0	-	304	1173	1,477	88.76	1.42	187	11.24	187	0				
新社區公所	1287	110	236	1,633	292	100.00	0	-	0	-	292	1225	1,517	92.90	1.33	116	7.10	116	0				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年08月01日至114年08月31日

資料下載日期：114年09月05日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	413	0	9	1	14	12	42	30	81	18	3	0	17	4	60	15	9	31	1	24	17	2	13	0	0	1	2	0	1	3	0	3	0
·本月件數	68	0	3	0	0	3	3	4	15	0	0	1	6	4	11	3	2	2	0	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
·累 計	481	0	12	1	14	15	45	34	96	18	3	1	23	8	71	18	11	33	1	28	18	2	17	0	0	1	2	0	1	4	0	4	0
資料來源·本府	13	0	2	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·市長室	55	0	1	0	0	3	2	4	10	0	0	1	6	3	10	3	1	2	0	3	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
已結	合 計	52	0	3	0	0	3	4	11	0	0	0	6	2	7	3	0	2	0	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	依 限	52	0	3	0	0	3	4	11	0	0	0	6	2	7	3	0	2	0	4	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.47	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	73.33	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	63.64	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	16	0	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	16	0	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	2	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	43	0	3	0	0	3	4	11	0	0	0	6	2	7	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 08 月 01 日至 114 年 08 月 31 日

資料下載日期：114 年 09 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	27	0	0	0	1	0	0	0	7	1	3	5	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
·本月件數	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	31	1	1	0	2	0	0	0	7	1	3	5	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0	1	1	0
資料來源·本府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年08月01日至114年08月31日

資料下載日期：114年09月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	433	2	3	0	2	140	10	30	15	8	3	2	14	5	167	1	7	6	4	5	0	0	3	0	1	1	3	0	0	1	0	0	0
·本月件數	66	1	0	0	0	21	2	0	4	0	1	0	0	1	26	1	1	1	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
·累 計	499	3	3	0	2	161	12	30	19	8	4	2	14	6	193	2	8	7	4	7	0	0	5	0	1	2	4	0	0	2	0	0	0
已結	合計	57	1	0	0	19	2	0	1	0	1	0	0	1	23	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	依 限	56	1	0	0	19	1	0	1	0	1	0	0	1	23	1	1	0	0	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.36	100.00	0.00	0.00	90.48	100.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	88.46	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	9	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	9	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	18	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	1	5	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	38	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114年08月01日至114年08月31日

資料下載日期：114年09月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	10	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
·本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	11	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114 年 08 月 01 日至 114 年 08 月 31 日

資料下載日期：114 年 09 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	33685	55	255	64	1013	1104	2876	4826	3956	316	635	192	641	809	7736	595	3033	3952	151	343	142	47	441	2	31	29	40	3	18	242	22	63	53	
·本月件數	5829	4	35	14	122	160	610	772	834	64	124	41	57	83	1075	95	846	601	24	64	19	13	86	0	7	2	6	2	0	49	9	6	5	
·累 計	39514	59	290	78	1135	1264	3486	5598	4790	380	759	233	698	892	8811	690	3879	4553	175	407	161	60	527	2	38	31	46	5	18	291	31	69	58	
資料來源·陳情整合平台	5829	4	35	14	122	160	610	772	834	64	124	41	57	83	1075	95	846	601	24	64	19	13	86	0	7	2	6	2	0	49	9	6	5	
已結	合 計	4720	3	35	13	102	143	492	741	659	59	108	40	52	73	833	81	624	398	23	42	19	12	83	0	7	2	6	2	0	48	9	6	5
	依 限	4515	3	35	13	102	142	328	721	640	59	108	40	52	73	832	81	624	398	23	42	19	12	83	0	7	2	6	2	0	48	9	6	5
	逾 限	205	0	0	0	0	1	164	20	19	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.97	75.00	100.00	92.86	83.68	89.38	80.66	95.97	79.02	92.19	87.16	97.56	91.23	87.95	77.49	85.26	73.76	66.22	95.83	65.63	100.00	92.31	96.51	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	97.96	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	1109	1	0	1	20	17	118	31	175	5	16	1	5	10	242	14	222	203	1	22	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	1023	1	0	1	19	17	38	29	172	5	16	1	5	10	242	14	222	203	1	22	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	86	0	0	0	1	0	80	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4494	3	35	12	100	94	484	698	658	51	106	39	50	60	820	77	594	397	23	41	19	11	39	0	7	2	6	2	0	48	7	6	5
	·轉權責機關處理	199	0	0	1	2	41	8	42	1	8	1	1	12	5	0	27	0	0	1	0	1	44	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	
	·不予處理(存查)	27	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	1	1	8	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114年08月01日至114年08月31日

資料下載日期：114年09月5日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累積	2807	24	59	65	61	76	112	79	222	233	212	243	102	183	65	37	127	116	103	48	138	71	65	144	147	25	28	11	11	
·本月件數	480	7	7	9	10	16	31	12	25	43	40	31	21	23	16	3	27	18	31	5	24	15	12	19	23	6	4	1	1	
·累 計	3287	31	66	74	71	92	143	91	247	276	252	274	123	206	81	40	154	134	134	53	162	86	77	163	170	31	32	12	12	
資料來源·陳情整合平台	480	7	7	9	10	16	31	12	25	43	40	31	21	23	16	3	27	18	31	5	24	15	12	19	23	6	4	1	1	
已結	合 計	446	7	7	7	10	15	17	12	25	39	39	29	21	21	15	3	26	18	30	5	20	15	12	19	23	6	4	0	1
	依 限	446	7	7	7	10	15	17	12	25	39	39	29	21	21	15	3	26	18	30	5	20	15	12	19	23	6	4	0	1
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.92	100.00	100.00	77.78	100.00	93.75	54.84	100.00	100.00	90.70	97.50	93.50	100.00	91.30	93.75	100.00	96.30	100.00	96.70	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
未結	合 計	34	0	0	2	0	1	14	0	4	1	2	0	2	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	34	0	0	2	0	1	14	0	4	1	2	0	2	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	432	7	7	7	10	15	17	12	25	38	38	29	21	21	13	3	22	16	28	5	20	14	12	19	22	6	4	0	1
	·轉權責機關處理	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	4	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114 年 08 月 01 日至 114 年 08 月 31 日

資料下載日期：114 年 09 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	67093	64	408	161	1195	2879	8852	16968	6984	1372	1374	397	1090	1002	10737	686	2421	7901	263	380	216	89	328	3	22	16	689	22	9	401	32	25	107	
·本月件數	10831	5	57	18	158	542	1766	2503	1099	292	210	116	149	157	1622	110	312	1332	35	53	34	26	45	0	4	1	78	2	1	66	13	6	19	
·累 計	77924	69	465	179	1353	3421	10618	19471	8083	1664	1584	513	1239	1159	12359	796	2733	9233	298	433	250	115	373	3	26	17	767	24	10	467	45	31	126	
已結	合 計	8914	5	51	17	145	516	1362	2452	664	277	166	111	132	118	1282	81	245	930	34	40	32	26	42	0	4	1	78	2	0	64	13	5	19
	依 限	8429	5	51	17	145	516	927	2425	646	275	166	111	132	118	1279	81	245	930	34	40	32	26	42	0	4	1	78	2	0	64	13	5	19
	逾 限	485	0	0	0	0	0	435	27	18	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.30	100.00	89.47	94.44	91.77	95.20	77.12	97.96	60.42	94.86	79.05	95.69	88.59	75.16	79.04	73.64	78.53	69.82	97.14	75.47	94.12	100.00	93.33	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	96.97	100.00	83.33	100.00
未結	合 計	1917	0	6	1	13	26	404	51	435	15	44	5	17	39	340	29	67	402	1	13	2	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
	未逾限	1628	0	6	1	13	26	120	51	430	15	44	5	17	39	340	29	67	402	1	13	2	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0
	已逾限	289	0	0	0	0	0	284	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	8197	5	44	7	133	240	1287	2298	639	209	164	108	129	101	1271	72	238	929	32	39	31	26	9	0	4	1	78	2	0	64	13	5	19
	·轉權責機關處理	672	0	4	10	12	276	75	154	0	68	2	3	1	17	6	5	3	0	2	1	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	45	0	3	0	0	0	0	25	0	0	0	2	0	5	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	158	0	3	0	0	0	2	62	3	1	0	0	7	1	8	0	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	1	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 08 月 01 日至 114 年 08 月 31 日

資料下載日期：114 年 09 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	5619	23	59	98	87	145	151	121	226	593	620	456	241	322	121	105	212	295	185	136	396	143	121	288	263	74	65	25	48	
·本月件數	1156	8	11	24	8	27	27	24	36	116	111	118	65	69	7	29	44	65	30	25	111	15	29	59	55	11	18	5	9	
·累計	6775	31	70	122	95	172	178	145	262	709	731	574	306	391	128	134	256	360	215	161	507	158	150	347	318	85	83	30	57	
已結	合計	1110	7	10	22	8	23	23	24	34	110	106	117	64	65	7	29	42	61	30	25	107	11	29	58	55	11	18	5	9
	依限	1110	7	10	22	8	23	23	24	34	110	106	117	64	65	7	29	42	61	30	25	107	11	29	58	55	11	18	5	9
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.02	87.50	90.91	91.67	100.00	85.19	85.19	100.00	94.44	94.83	95.50	99.15	98.46	94.20	100.00	100.00	95.45	93.85	100.00	100.00	96.43	73.30	100.00	98.31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合計	46	1	1	2	0	4	4	0	2	6	5	1	1	4	0	0	2	4	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	
	未逾限	46	1	1	2	0	4	4	0	2	6	5	1	1	4	0	0	2	4	0	0	4	4	0	1	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	1061	6	10	22	8	23	23	24	34	107	100	117	62	60	6	28	39	60	27	24	102	11	29	58	49	11	10	5	6
	·轉權責機關處理	33	1	0	0	0	0	0	0	0	3	6	0	2	0	1	0	3	1	3	1	5	0	0	0	3	0	1	0	3
	·不予處理(存查)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	0	0
鼓勵件數	9	0	1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：114年08月01日至114年08月31日

資料下載日期：114年09月05日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	1853	0	15	3	55	28	231	297	106	8	12	8	28	49	801	18	33	54	4	13	34	4	34	0	2	1	2	0	0	3	2	7	1	
·本月件數	218	0	1	0	5	2	24	41	26	5	2	2	2	2	77	4	6	7	0	2	2	1	3	0	2	0	0	0	0	0	2	0		
·累計	2071	0	16	3	60	30	255	338	132	13	14	10	30	51	878	22	39	61	4	15	36	5	37	0	4	1	2	0	0	3	2	9	1	
資料來源·總統府	20	0	0	0	4	0	1	0	8	1	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	138	0	1	0	0	2	15	17	16	3	2	0	0	1	63	2	2	5	0	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
·監察院	15	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	1	2	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
·其他	45	0	0	0	0	0	8	24	0	1	0	2	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	161	0	1	0	4	0	20	40	19	5	2	1	1	2	48	2	3	4	0	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
	依限	153	0	1	0	4	0	16	37	19	4	2	1	1	2	48	2	3	4	0	1	2	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	逾限	8	0	0	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.85	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	83.33	97.56	73.08	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	62.34	50.00	50.00	57.14	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
未結	合計	57	0	0	0	1	2	4	1	7	0	0	1	1	0	29	2	3	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
	未逾限	53	0	0	0	1	2	1	1	7	0	0	1	1	0	28	2	3	3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	148	0	1	0	4	0	20	33	17	5	1	1	1	48	2	3	4	0	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	
	·轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	7	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114年08月01日至114年08月31日

資料下載日期：114年09月5日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	217	0	0	0	0	0	1	0	0	14	114	15	2	15	8	0	7	10	3	3	9	5	2	3	6	0	0	0	0
·本月件數	23	0	0	0	1	1	0	0	0	1	6	0	0	4	0	1	1	3	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
·累計	240	0	0	0	1	1	1	0	0	15	120	15	2	19	8	1	8	13	3	3	12	7	2	3	6	0	0	0	0
資料來源·總統府	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	19	0	0	0	1	1	0	0	0	0	6	0	0	4	0	1	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	20	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	0	3	0	1	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
	依限	20	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	0	3	0	1	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.96	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.33	0.00	0.00	75.00	0.00	100.00	100.00	66.67	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	20	0	0	0	1	1	0	0	0	1	5	0	0	3	0	1	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

