

114年9月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	35
一、研究計畫	35
二、府列管標案	37
(一)學校工程	37
(二)道路橋梁工程	45
(三)交通工程	53
(四)水利工程	55
(五)水土保持工程	62
(六)公有建築工程	62
(七)環保工程	73
(八)景觀及綠化工程	74
(九)觀光遊憩工程	76
(十)重劃工程區段徵收工程	77
(十一)災修工程	79
(十二)其他(財務及勞務採購案用)	80
參、一般公文處理時效	121
一、一級機關	121
二、區公所	122
肆、人民陳情案件管制情形	123
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)	123

本府及市長室交辦(區公所)	124
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	125
服務中心受理(區公所)	126
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	127
市政信箱受理(區公所)	128
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	129
1999 話務中心受理(區公所)	130
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	131
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	132

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114 年 9 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P34。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

113 年度計畫總計 1 案，進度符合者計 1 案，計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P35。

114 年度計畫總計 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P36。

二、府列管標案：

114 年 9 月份總計列管 554 案，進度符合者計 514 案；進度落後者計 32 案；解除列管者計 8 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 9 月份辦理情形詳見 P37~P120。

114 年 9 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	8	7	0	0	0	11	0	0	1	1	0	4	32
落後件數比率(A/B)	13.33%	11.86%	0.00%	0.00%	0.00%	15.94%	0.00%	0.00%	16.67%	14.29%	0.00%	1.39%	5.78%
總件數(B)	60	59	15	34	2	69	4	10	6	7	1	287	554
占整體落後比率	25.00%	21.88%	0.00%	0.00%	0.00%	34.36%	0.00%	0.00%	3.13%	3.13%	0.00%	12.50%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114 年 9 月份一級機關發文平均使用日數為 1.85 天，詳見 P121。

二、114 年 9 月份區公所發文平均使用日數為 1.4 天，詳見 P122。

肆、人民陳情案件管制情形

114 年 9 月新收案件數共受理 2 萬 120 件，較 8 月受理件數 1 萬 8,676 件，增加 7.73%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 70 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

二、服務中心受理：

共受理 52 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.92%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

三、市政信箱受理：

共受理 6,385 件，逾限未結案件共計 66 件，逾限未結案比率 1.03%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 3,326 件，逾限未結案件共計 143 件，逾限未結案比率 1.07%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 287 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 2.09%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 684 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	開不了工的要開工，完不了工的要完工，市府團隊積極推動臺中各項建設，從會勘、發包、興建、內裝等，全力打造宜居環境，今年多項工程陸續開花結果，昨日(9 月 1 日)多項重大建設完工啟用，包括： 一、鹿陽國小、松強國小：鹿陽國小於 114 學年度首度正式招生，一期校舍已於 9 月 1 日正式啟用，二期校舍預計於 116 學年度啟用，除了鹿陽國小之外，市府也在新興人口地區設立新校，新設的北屯區松強國小也於同日啟用迎接新生。此外，北屯區南興國小、南興國中、廬子國中、文山國中一期校舍正在施工中，預計 115 學年度招生；烏日區旭日國小一期校舍則在規劃設計中，這些新校設立，代表本市人口不減反增，市府將持續提升教育品質，為每个孩子提供安全、友善優質的學習環境。 二、東勢區埤豐橋：石岡壩上游的埤豐橋是中部山城的重要交通命脈，但因 921 地震及近年大甲溪河道持續下切影響橋梁穩定性，惟改建經費	教育局	一、為因應本市新興人口地區學校連年額滿，無法負荷學區內就學需求問題，持續於上開地區規劃新設學校，其中北屯區松強國小及沙鹿區鹿陽國小已於 114 學年度正式招生，115 學年度則預計有北屯區南興國小、南興國中、廬子國中、文山國中等 4 校招生，烏日區旭日國小預計 117 學年度招生，屆時將可逐步滿足當地學童就近入學權益。 二、另為提升本市學生學習品質，將持續積極投入各項教育設施設備，以提供學生完善、良好的教育環境。
		建設局	東勢區埤豐橋主橋工程已於 114 年 8 月 18 日完工，並於 9 月 1 日舉行通車祈福典禮開放通車。
		運動局	豐原國民暨兒童運動中心已於 114 年 9 月 1 日完成開幕典禮籌辦，後續將持續辦理清水及太平等國兒運開幕活動。

臺中市政府第 684 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	龐大，多年無法推動，為讓山城民眾有條安全回家的路，市府斥資 10 億元進行改建，如今順利完工，不僅交通更便利，同時也打造成新的景觀橋，成為山城觀光旅遊新亮點。 三、豐原國民暨兒童運動中心：斥資 6.2 億元打造的豐原國民暨兒童運動中心於 9 月 1 日熱鬧開幕，展現我們對市民健康與運動人才培育的重視，中心不只提供游泳、球類、體適能運動等空間，讓民眾在炎炎夏日運動時不必曝曬，冬季也不用忍受刺骨的寒風。另外，預計今年底清水及太平的國民暨兒童運動中心也會開幕，而北屯國民暨兒童運動中心也將在明年完工啟用，誠摯邀請市民踴躍使用設施，養成規律運動習慣，強健體魄。		
2	為紓解本市環中東路四、五段的交通壅塞問題，地方多年爭取的「台 74 線大里區東昇里南入匝道」於 9 月 1 日正式通車，副市長黃國榮代表本人出席典禮。本件工程用地範圍合計 21 位私有土地所有權人，交通局同仁歷時近 2 年，多次拜訪並秉持耐心與誠意逐一溝通，最終獲得地主全數同意，順利完成協議價購，用地取得及平面道路工程經費共 1 億 6,541 萬元，感謝地主們的理解與支持。此外，也	交通局	本案匝道工程業於 112 年 6 月獲全數以協議價購方式順利圓滿完成用地取得作業，並交付用地予公路局進行施作，匝道工程已完工並於 114 年 9 月 1 日正式通車。

臺中市政府第 684 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	感謝中央負擔工程費用，並配合地方需求完成工程，展現市府與地方攜手合作的成果。		
3	臺中市學校運動團隊各項賽事屢創佳績，去年有 3 校、4 隊在「國際手球分齡賽」榮獲 4 座冠軍，今年再創高峰，恭喜 4 校、5 隊遠征歐洲參加國際分齡賽，獲得 5 座世界冠軍獎盃；包括「2025 丹麥·維堡國際手球分齡賽」，龍井國小獲 U11 女子組冠軍、大甲區文昌國小獲 U11 男子組冠軍，以及「2025 斯洛維尼亞·科佩國際手球分齡賽」，大里高中摘下男子組 U19 金盃、大新國小橫掃男子組 U12 及女子組 U11 雙料冠軍。我為選手們的傑出表現感到驕傲，除了感謝他們為城市爭光，也由衷感謝學校教職員、教練與家長們的全力支持和付出，未來市府也將持續爭取教育部體育署補助，提升臺中市運動實力與國際競爭力。	教育局	一、教育局訂有「臺中市政府教育局補助學校運動團隊出國比賽及移地訓練要點」補助學校團隊參與國際賽事，將持續編列經費挹注各校發展運動團隊。 二、教育局亦全力加強學校競技運動的發展與提升，包括出國及跨縣市參賽補助、聘任教練人力、設置基層運動選手訓練站、運動團隊及社團補助、運動防護計畫。每年持續編預算外，也積極向中央爭取各項計畫補助經費，協助學校購置競賽裝備、訓練器材及改善訓練環境，培訓更多臺中好手，持續為臺中發光。 三、針對 4 校 5 隊參加 2025「國際手球分齡賽」榮獲 5 座金盃，教育局已於 114 年 8 月 27 日辦理表揚活動，並頒贈紀念品予選手，肯定學校努力為本市爭取佳績。
4	城市的安全也是我們念茲在茲的施政重點，根據消防局統計，臺中「每十萬人口建築物火災數」自 110 年至 113 年蟬連 4 年六都最低，114 年 1 至 6 月也仍然維持六都最低的優異成績，這幾年我們更全面落實各類火災防制作為，包括推動「高風險族群居家電路設施汰舊換新計畫」，優先協助弱勢與高齡者更換老舊電路和插座，感謝市民用電知識日漸提	消防局	一、經統計 113 年至 114 年 6 月 30 日止，本市建築物火警總共 516 件，其中電氣因素為主要火災原因，共有 288 件(55.8%)，比例超過總數一半。 二、為降低電氣火災潛勢，臺中市政府消防局創六都先例，針對住在屋齡 30 年以上的獨居老人、身心障礙者及低收入戶，提供補助汰換室內線路等電氣設備。自 112 至 114 年，已完成 443 件補助案，相當於拯救

臺中市政府第 684 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	升，讓臺中市防火有成。另外，提醒大家注意，觀察近幾年火災統計數據，顯示釀成火災的首要原因就是「電氣因素(含電器產品、電氣設備如太陽能、變壓器、馬達等)」，且占比超過一半以上，因此請大家定期檢查家裡的用火用電設備，多一分準備就能少一次災害，守護家園的安全。		443 戶高風險家庭遠離電氣火災風險，並有效降低建築物火災件數，本市建築火災比例自 110 年至 113 年蟬連 4 年六都最低，另 114 年 1 至 7 月「每十萬人口建築物火災數」仍持續維持六都最低，成功提升本市居住安全。
5	中秋佳節將至，在此特別向大家推薦「身障團體優良商品」作為送禮的暖心選擇，這些都是身障機構團體及庇護工場的朋友用心製作，且經主管機關審核通過的優質商品。近年因應大眾消費習慣改變，中秋禮盒也不再侷限於月餅，還包括肥皂、清潔用品、油漆粉刷、紗窗紗門修理、濾芯安裝、燈具替換、除草、打蠟、供餐服務、文具商品、布條製作、環境清潔、刻印等服務，為民眾提供更多實用又具意義的選擇。誠摯邀請大家以實際行動支持身障團體，透過日常消費隨手做公益，建議提早預約下單，讓機構團體有更多時間準備並感受到社會的愛與溫暖，詳細資訊可上社會局官網查詢。	社會局	臺中市身心障礙機構團體與庇護工場的中秋型錄已刊登至社會局網站「優先採購身心障礙福利機構團體或庇護工場生產物品及服務」公告內，提供參考。

臺中市政府第 684 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
6	針對今日社會局及勞工局「身障就業與福利・溫暖支持助自立」專案報告，臺中是六都當中唯一提供免費服務復康巴士的城市，每年約 90 萬人次受惠，雖然這項服務需投入龐大的預算，但已大幅提升了身心障礙者外出、就醫、就學等的意願。此外，在服務據點部分，市府除了持續擴增設備，讓身心障礙朋友在生活、就業、醫療等方面能獲得穩定且專業的協助之外，過去因租用民間場地的不穩定性，常面臨搬遷的困難，但這幾年我們透過大量公共建設，尤其是社會住宅的興建，在規劃時便將服務據點的需求納入考量，這不僅確保了服務的穩定性與便利性，也讓公共建設發揮最大效益；感謝社會局與勞工局長期以來的關懷與輔導，未來我們會持續努力，也呼籲各界給予他們關心與協助，畢竟政府資源有限，倘若民眾或企業願意提供資源，歡迎與我們聯繫，共同打造更完善的服務與支持系統。	社會局	一、本局持續推動身心障礙社區式服務，透過生活自理、人際互動及休閒技藝課程，並結合社區參與活動，協助身心障礙者融入社區生活。 二、持續精進本市復康巴士交通服務，協助身心障礙者走出家門參與各項活動，提升社會參與。同時感謝社會各界支持與捐贈復康巴士，公私協力共同守護行車安全，攜手打造友善無障礙環境。
		勞工局	一、本局持續於山海屯區推動身心障礙者職業重建服務，以保障身心障礙者就業權益。 二、持續透過公私協力開發身障職缺，鼓勵企業運用合理調整、職務再設計等方案，增加進用身心障礙者，打造職場共融就業環境。
7	針對今日財政局市有非公用土地案，財政部規定國有土地超過 500 坪以上不得出售，惟本市為強化市有土地管理且更珍惜市有土地，實施比中央更嚴格的規定，逾 100 坪以上土地就不會出售；由於本案土地面積僅為 20 坪左右，且畸零狹小、夾雜於私有土地間或地形不方整，為使不動產有效利用故辦理	財政局	遵照辦理。

臺中市政府第 684 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	出售，以盡地利。		

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	今天市政會議審議重要的「115 年度總預算暨附屬單位預算」，本次總預算案因配合相關法規修正，且中央有許多核定和調整資料尚待確認，故尚未能完全定案，然因議會開議在即，本府已先行與議會協調溝通，以暫定版本提送議會，包括本市在內，全國 22 個縣市也都面臨同樣情況，但我們仍依循嚴謹原則編列預算，115 年度歲入為 1,790 億 7,016 萬 4 千元，歲出為 1,974 億 1,500 萬 5 千元，差短 183 億 4,484 萬 1 千元，其中占市府總預算最高比率的仍然是「教育預算」，為 684 億元，其次為「社福預算」224.29 億元，增幅最大的是「捷運藍線」，由 114 年度的 88 億元增至 115 年度 174 億元，增加約 86 億元。115 年是臺中市建設開花結果的一年，本人常強調「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，經過前幾年的規劃與投入，115 年多項重大工程迎來突破性進展，因此近年預算處於高峰期，以下將逐一說明，並請相關機關積極辦理： 一、(一)115 年完工項目：市府自籌 24 億元預算「孩子一個禮堂」，共計 25 所學校；此外，本人任內新設 10 所學校，其中 4 校將於 115 學年度正式招生(南興國中、文山國中、廊子國中，以及北屯區南興國小)。「陪你長大計畫」全面升級	教育局	一、臺中市於縣市合併前，原縣區學校多數僅建置風雨球場，無獨棟禮堂供師生使用，造成教學及校內活動規劃上，常受氣候因素影響，無法順利辦理。市府考量有禮堂建置需求學校眾多，遂於 112 年優先針對學生人數達 250 人以上(含)，且尚有足夠校地空間之 25 校興建，其中有 22 校位在原中縣區(含 1 校新設國小)，另 3 校為原中市區新設國小，補助經費共 24 億 1,220 萬元。 二、目前 25 校禮堂已全數發包，陸續開工興建中，預計 115 年完工，本局亦持續規劃爭取北屯區南興國小、南興國中、廊子國中及文山國中等 4 所新設校，及學生人數與校地空間已達前開標準之學校，提報本府重要施政計畫先期作業爭取預算補助興建禮堂。 二、為因應本市新興人口地區學校連年額滿，無法負荷學區內就學需求問題，本府持續規劃新設學校，其中北屯區松強國小及沙鹿區鹿陽國小已於 114 學年度正式招生，115 學年度則預計有北屯區南興國小、南興國中、廊子國中、文山國中等 4 校招生，烏日區旭日國小預計 117 學年度招生，屆時將可逐步滿足當地學童就近入學權益。 三、市府推動「陪你長大，全面採用可調式課桌椅」計畫，自 114 年 8 月起分三期全面汰換國中小學校的固定課

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	國中小課桌椅為可調式桌椅。圖書館方面，許良宇圖書館、臺中綠美圖、溪東圖書館即將啟用，羅布森及童書之森兩館則將於 115 年完工。臺中州廳百年古蹟再利用及周邊景觀工程也將完成，屆時文化局進駐後，將持續活化舊城區發展。運動場館方面，豐原國兒運已在 9 月正式營運，清水及太平國兒運則將在今年底前陸續啟用。北屯國兒運預計 115 年暑假左右啟用、烏日區全民運動館也預計在 115 年底前啟用。道路交通方面，重要道路如市政路延伸預計 115 年底全線通車，另總預算近 200 億的東豐快 115 年將率先通車東勢至石岡段。此外，水湳轉運中心及大臺中轉運中心將於 115 年陸續完工。社會福利方面，公托倍倍增將於 115 年達到開辦 60 處公托的目標，區區親子館也預計在 115 年底達成 30 間親子館的目標。		桌椅，採用可配合身高、體型調整的可調式課桌椅，以照顧孩子的視力和坐姿，提高學習專注力，本計畫預計分三期執行，第一期優先汰換國中 3 年級和國小高年級，預計 114 年底完成汰換。
		建設局	一、市政路延伸工程：總經費約 76 億 4,606 萬元，市政路延伸第一標工程(工業區一路至安和路段)已於今年 5 月正式完工通車，市政路延伸第二標工程(安和路至環中路三段)積極推動中，目前工程進度已達 30%，預計 115 年底全線通車。 二、東豐生活圈快速道路：總經費 193.7 億元，計畫路線全長 9.6 公里，採整體規劃分作 5 個工程標推動，第 4 及第 5 標已完工，目前第 3 標進度 58%，將於 115 年底率先通車東勢至石岡路段，另第 1 標隧道標穩健推進中即將進洞開挖，第 2 標細部設計成果已召開第 1 次審查會議，並戮力以 118 年全線通車目標邁進。
		社會局	一、截至 114 年 8 月止，本市公托計 46 處，114 年至 115 年預計再增加 14 處，達到開辦 60 處公托之目標。 二、區區親子館也是我們對家庭最溫暖的承諾之一。明年，我們將達成設置 30 處親子館的目標，讓全市 29 個行政區都有就近可及的親子共融空間，共同創造更多美好回憶。
		交通局	水湳轉運中心工程預計 115 年上半年竣工；大臺中轉運中

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			心目前停車場結構體已完成，刻正辦理消防系統作業，及二樓人工平台目前辦理吊裝及防火漆施作，預計於 115 年上半年竣工。
		文化局	一、圖書館： (一)許良宇圖書館、臺中綠美圖、溪東圖書館預計將於年底啟用，提供市民更優質的閱讀人文空間。 (二)羅布森圖書館設置於南屯區文小 65 用地，由羅布森股份有限公司出資 1.2 億元興建主體建物後捐予本市，室內裝修與公共藝術等經費，本府已編列預算 6,954 萬 2,000 元並於 114 年 6 月取得建照，預計 115 年底完工。 (三)童書之森·臺中位於本市秋紅谷旁公 4 用地，由安藤忠雄建築研究所負責規劃設計及設計圖說，忠泰建設股份有限公司出資設計費用，經費約 4 億 5,000 萬元，由聯聚建設採容積轉移認養辦理興建工程。本案已於 114 年 3 月取得建照，5 月 23 日開工，預計 115 年底主體建築完工。 二、州廳：於 114 年 7 月 8 日開工刻正進行第二期施工，截至 114 年 9 月 15 日止預定進度 2.756%、實際進度 3.124%，預計 115 年完成。
		運動局	運動場館方面，豐原國兒運已在 9 月正式營運，清水及太平國兒運則將在今年底前陸續啟用。北屯國兒運預計 115

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			年暑假左右啟用、烏日區全民運動館也預計在 115 年底前啟用，本局已依期陸續辦理中。
2	一、(二)115 年開工的項目：崇德殯儀館 啟用超過 50 年，許多設施待改善，市府耗資逾 42 億元現地改建；過去寵物身後事多交民間業者處理，為回應市民需求，編列 8,000 萬元預算打造全國第一座公立寵物生命紀念園區；為因應人口運動需求，投入 3 億多元興建大龍全民運動館；此外，更耗資 15 億元於海線興建道卡斯園區，未來這個園區不只有大甲警分局、地政事務所、公托中心，還有地下停車場也能解決大甲市區停車位嚴重不足的問題；大里區聯合行政中心預算約 16 億元，預計 115 年動工。	民政局	一、本局業於 114 年 7 月完成崇德殯儀館興辦 事業計畫，目前辦理臨時禮廳搭建規劃設計，預計 115 年 7 月臨時禮廳搭建完成；同時委由本市新建工程處辦理殯儀館改建工程，目前專案管理標案招標中，預計 115 年下半年開工，工期約 5 年，預計 120 年完工。 二、大里聯合行政中心興建安之規劃設計監造採購案，本市新建工程處已完成投標廠商評選作業，並訂於 114 年 9 月 18 日召開決標會議，預計 115 年中旬完成設計作業，積極達成於 115 年底前完成工程發包及開工之目標。
		農業局	本局業於 114 年 3 月 21 日完成大甲區公立寵物生命紀念設施興辦事業計畫，並於 114 年 6 月 17 日辦理「大甲區公立寵物生命紀念設施委託規劃設計監造技術服務」勞務採購案議價及決標；現刻正辦理本案規劃設計作業，預計於 115 年開工及完工。
		運動局	一、有關大龍全民運動館工程委由本府建設局代辦，前於 114 年 2 月決標予謝舒惠建築師事務所。 二、後經歷基本設計審議及報署(運動部)審核，及完成多目標審查，刻正依都發局都市設計審議意見修正中。 三、目前細部設計階段，預計於 115 年上旬辦理開工相關

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			事宜。
3	一、(三)115 年新計畫：為了打造市民安心生育兒女的宜居環境，我們推動「寶貝咱ㄟ囡仔」總計畫，內容包括預計明年 1 月 1 日起推出「臺中愛胎萬計畫」(預算約 3.4 億元)，規劃生育第 1、2 名子女持續補助 2 萬元，但第 3 胎將補助 3 萬元，第 4 胎 4 萬元，第 5 胎 5 萬元，生越多胎補助越多。其次，臺中有鈣讚計畫(預算約 2.7 億元)，提供每週 1 次鮮乳，鼓勵學童攝取足夠的乳製品。第三是臺中尚泳計畫(預算約 6 千萬元)，臺灣是海洋國家，水中自救能力相當重要，市府整合游泳資源、擴大補助並推動興建泳池，讓孩子將能帶著一份保護自己生命的能力，安心快樂地成長。	教育局	一、台中有鈣讚 (一)中央 113 年度推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫，補助公立國小及附設幼兒園學童，又宣布自 114 年起停辦，本市幾度於行政院會積極爭取，仍未獲中央經費支持。 (二)考量鮮奶的提供不僅是為孩子補充鈣質，更是幫助孩子養成良好飲食習慣的重要一步，為提升學童均衡營養、改善鈣質攝取不足的問題，本市 114 年 9 月 9 日宣布自 115 年起推動「台中有鈣讚」計畫，每週提供一瓶鮮奶給全市公立國小學童及公私立幼兒園幼生，於 114 學年度第二學期開學後正式實施。 二、「台中尚泳計畫」主要將投入在三大面向： (一)擴大既有資源運用：鼓勵學校泳池採委外經營，導入專業管理，並推動學校游泳池採跨校合作與資源共享，讓更多孩子能就近學習。 (二)提高游泳教學普及率與通過率：針對尚未實施游泳課程的學校，市府將補助經費，並設計獎勵機制，鼓勵學生達到游泳與自救能力標準，也給予教師團隊肯定。 (三)新建學校游泳池：評估教學比例偏低及游泳資源缺乏地區，優先規劃新建一座室內溫水游泳池，並開放社區民眾使用，使學校與民眾能共享資源。

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			(四)預期在計畫推動後，本市學校游泳教學實施率及通過率能逐步提升。
		社會局	一、為了給新生兒家庭得到最實質的支持，並打造市民安心生育兒女的宜居環境，本市自 115 年 1 月 1 日起推出「臺中愛胎萬計畫」，預計編列 3 億 4,293 萬元，內容規劃生育第 1 名子女、第 2 名子女持續補助 2 萬元；從生育第 3 名子女開始，每多一個孩子，就加碼 1 萬元，生第 3 胎補助 3 萬元，第 4 胎補助 4 萬元，第 5 胎 5 萬元，以此類推。 二、本案預計於 114 年 12 月上旬完成現行計畫修正事宜，並規劃宣導活動，以利周知市民補助資訊。
4	一、(四)臺中好宅：這是本人執政以來最有成效的施政項目之一，臺中不只已達成中央要求的 8,000 戶社宅，已經開工的就超過了 1 萬戶，其中包括已完工計 14 處(3,668 戶)，以及興建中計 16 處(6,563 戶)，另外還有 1 處中央市場「菜奇鴨園區」目前正在規劃設計中，預計 115 年下半年開工。	都市發展局	本市中央市場原址用地開發規劃案為加速招商期程及增加投資誘因，比照本市北區豬事圓滿好宅開發模式，商場、社會住宅及公園分區同步開發，商場由財政局以設定地上權方式開發並招商，社會住宅由本府採公辦都更興建約 200 戶，公園由建設局興辦。 社宅基地位於本市北區文正段 28-68 地號市有土地，前經中正地政事務所完成土地鑑界及管理機關變更，面積 2,817 平方公尺，屬第二種商業區(建蔽率 70%/容積率 350%)，並依興辦期程規劃進行中，該專案管理標案業於 114 年 8 月 11 日決標，預計 115 年 2 月統包工程上網招標，預計 115 年 10 月開工。

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	一、(五)重要政策持續推動：「老人健保補助」預算規模龐大，明年編列近 30 億元預算，除了讓長輩安心之外，也減輕子女的負擔；另外，備受市民好評的「市民限定雙十公車優惠」一年經費也近 30 億元，一年搭乘人次高達幾千萬人次，明年仍持續編列。 今日市政會議審查通過後，本府將繼續依中央各機關補助核定情形調整納編，並於 9 月 15 日議會程序會補充報告預算彙編完竣情形，後續議會期間也請各機關首長積極向各位議員妥為說明，並爭取同意通過預算，以利市府推動各項重大建設，照顧市民生活福祉。	社會局	自 108 年 7 月起恢復老人健保補助，為使老人健保補助政策更為簡政便民，運用以下策略： 一、運用資訊系統比對補助資格，主動審查，民眾免申請。 二、透過健保通知信，主動通知符合資格者。 三、建置社福便利站簡易查詢功能，民眾上網就能即時查詢補助資格；四、健保費直接減免，本局代為繳納。透過上述 4 項策略減輕民眾申請負擔。114 年老人健保補助(含中低收入老人健保補助)共編列 28.49 億元，約 40 萬名長輩符合補助資格。115 年編列預算近 30 億，持續延續補助政策讓長輩安心，也減輕子女的負擔。
		交通局	一、交通局自 110 年起實施市民限定雙十公車乘車優惠，提供台中市民、市民的新住民配偶、在台中市就讀的外縣市學生，以及外僑永久居留證且居留地址在台中者，持已綁定市民限定交通卡搭乘公車，就能享有市民限定雙十公車優惠，即 10 公里免費，超過 10 公里最多只收 10 元車資，截至 114 年 9 月總綁卡人數達 191 萬人。 二、近年來行動支付日益普及，本市公車已全面更新為行動支付驗票機，今(114)年 3 月 21 日交通局推出「市民限定乘車碼」，民眾透過「台中 Go」APP 綁定任一

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			電支業者(悠遊付、iPASS MONEY 或 icash Pay)乘車碼功能，自「台中 Go」APP 產生市民限定乘車碼，即可享有市民限定雙十公車優惠，截至 114 年 9 月 23 日會員數達 7 萬 5,410 人，綁定數達 5 萬 2,316 人。 三、交通局將持續辦理市民限定雙十公車優惠，並持續宣導市民限定乘車碼，帶動民眾以公共運輸作為交通代步工具，進而提高大眾運輸的使用率。
6	「2025 第五屆臺中石岡熱氣球嘉年華」在 8 月 31 日圓滿落幕，活動期間吸引眾多參觀人潮，3 天累積高達 31 萬人次，創下歷史新高，已成為中臺灣最具代表性的活動之一，再次感謝各界支持和參與，明年將持續舉辦。	民政局	有關「臺中石岡熱氣球嘉年華」活動，本局將督導石岡區公所於明年持續舉辦。
		石岡區公所	本年度(114)活動已於 8/29-8/31 順利舉辦完畢，明年將依預算經費狀況規劃持續辦理。
7	臺中糕餅產業規模全國第一，去年首辦「臺中國際糕豐會」廣獲好評，創造觀光產值約 2,323 萬元，今年再度續辦，2025 臺中糕豐會訂於 9 月 13 日、14 日在「大安港媽祖文化園區」舉行盛大展開，這次活動亮點是「風箏奇緣」，將呈現全臺最大的 30 米大鯨魚風箏展演，另外還有近千人齊聚的辦桌嘉年華，並邀請知名藝人秀蘭瑪雅、沈文程現場演唱，也將贈送每人金磚米當伴手禮，讓更多人看見大安及海線的文化底蘊與發展潛力。	觀光旅遊局	一、活動辦理概況 2025 臺中國際糕豐會於 9 月 13 日至 14 日假大安港媽祖文化園區辦理，結合臺中海洋觀光季，共同推廣海線觀光。活動內容包括「風箏奇緣」30 米大鯨魚風箏展演、近千人辦桌嘉年華，邀請藝人秀蘭瑪雅、沈文程現場演出；另辦理海洋環境教育闖關活動（523 人次）、北園水域安全宣導（550 人次），並於 9 月 14 日舉辦 2025 臺中國際踩舞嘉年華「藍色小精靈見面會」（150 人次），活動兼具觀光推廣與海洋生態教育功能，擴大參與族群，提升活動多元性。

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、遊客人數與觀光效益 活動兩日共計吸引 7,000 人次，觀光產值約 1,626 萬元。整體活動除成功帶動人潮外，媒體曝光率強(電視 42 則、網路 156 則)，有效提升海線地區觀光能見度，並兼顧在地觀光產業行銷與海洋教育推廣效益。
8	傳統市場是臺中市民重要的生活據點，經發局將於 9 月 16 日-25 日陸續在 10 處市場舉辦「傳統市場聯合活動」，只要年滿 65 歲且自備環保用具即可參加抽獎，獎品現抽現領，獎項包括各種實用民生用品，例如衛生紙、洗衣球、洗衣精、醬油、玄米油等，還可領取市場百元抵用券，數量有限，送完為止。	經濟發展局	一、114 年台中傳統市場聯合活動將於 9 月 16 日至 9 月 25 日辦理，以多元文化、敬老等分為三大主題： (一)好市台中-市場慢旅： 1. 9 月 16 日豐原市場、9 月 17 日太平市場、9 月 18 日東勢市場。 2. 活動內容：年滿 65 歲長者可憑證件及攜帶環保容器，至活動市場領抵用券、抽民生用品，限量 100 名；「探索菜市小旅行」，提供民眾報名導覽小旅行活動，3 處市場各 2 梯次，由導覽老師帶領講述市場歷史、人文等。 (二)好市台中-異國風情好時光： 1. 活動市場：9 月 20 日在第一市場。 2. 活動內容：民眾於活動日至東協廣場一樓網美牆前，以環保容器合照打卡上傳經發局 fb，或第一市場 google 評論，即可抽民生用品，限量 300 名，前 200 名亦可獲得抵用券。 (三)好市台中-敬老有愛：

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			1. 活動市場：9 月 23 日在大雅市場及后里第三市場；9 月 24 日在南屯市場及大甲第二市場；9 月 25 日在第三市場及第五市場。 2. 活動內容：年滿 65 歲長者可憑證件及攜帶環保容器，至活動市場領抵用券、抽民生用品，各市場分別限量 100~200 名。 二、該系列活動共計 10 場次，發放近 2,000 份市場百元抵用券，參與人次亦將近 2,000 人，將為 10 處市場攤商創造商機，增進市場營業額。
9	「2025 台中電影 Fun-In 季」在本市 29 個行政區免費放映強檔動畫電影，已於日前圓滿落，累計破萬人參與。緊接著「2025 臺中國際動漫博覽會」將於 9 月 13 日-21 日登場，打造九天不間斷的動漫盛典，今年首度移師市政大樓舉辦，民眾搭乘捷運就能前往，活動卡司陣容堅強，多組人氣偶像與實力派歌手將輪番登臺，歡迎有興趣的民眾至「臺中國際動漫博覽會」臉書粉絲專頁查詢。	新聞局	「2025 臺中國際動漫博覽會」由臺中市政府新聞局主辦，9 月 13 日至 21 日首度移師市府市政大樓舉辦，活動以「漫想傳說」為題策展。展出計 11 部與傳說相關之臺漫作品，包含金漫獎作品《大仙術士李白》、《1624 男人與島》等，帶領觀眾穿越奇幻、神話與在地記憶的傳說世界。同步展出臺中原創漫畫補助成果、在地模型師代表作，還能現場翻閱近百本台漫。另外還有《寶可夢》小智聲優、主題曲原唱松本梨香 9 月 20 日首次來臺中開唱！展期期間週末還有國內外大師動漫講座、隨機熱舞派對、特色市集與動漫偶像演出，從靜態到動態，從漫畫到音樂，全齡動漫活動一站體驗！此外，活動也與國家漫畫博物館合作集章活動，藉此串聯臺中漫畫的兩大指標據點，共同打造一場豐富多元的動漫盛會。

臺中市政府第 685 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
10	針對今日經發局「力抗關稅風暴・市府跨局處措施挺產業穩健前行」專案報告，臺中長期以產業聚落優勢聞名。市府與業界一向保持緊密合作，面對美國關稅影響，市府積極與民間溝通協調，並陸續推出多項支持措施。其中，首創全國先例，針對非美展區提供參展費用補助，協助拓展海外市場，其中台灣自行車輸出業同業公會已率先申請補助，於 6 月底帶領本市會員廠商參加「2025 年德國歐洲自行車展」，5 天展期現場成交金額 250 萬美元，預估後續 1 年內交易金額可達 450 萬美元，未來市府將視業界需求滾動調整，共同開創新局。	經濟發展局	一、本府為協助業者分散市場、拓銷國際，首波即投入 2,500 萬元經費，支持九大指標性產業公會組團參展。目前台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣木工機械工業同業公會、台灣自行車輸出業同業公會及台灣機械工業同業公會，已合計申請補助 1,250 萬元。 二、台灣自行車輸出業同業公會率先申請補助，於 6 月 25 日 29 日帶領台中會員廠商參加「2025 年德國歐洲自行車展」，5 天展期現場成交金額 250 萬美元，預估後續一年內交易金額可達 450 萬美元。台灣木工機械工業同業公會 9 月 9 日至 12 日參加「2025 波蘭國際木工機械及家具配件展覽(DREMA)」，預估可創造潛在商機約 500 萬元、10 月 2 日至 4 日參加「日本木工機械展(MOKKITEN)」，預估可創造潛在商機約 5,000 萬至 1 億元。台灣機械工業同業公會 9 月 22 日至 26 日參加「2025 年德國漢諾威工具機展」，現場交易預估可達 400 萬美元，後續訂單預估可創造 1,200 萬美元商機。台灣工具機暨零組件工業公會 10 月 7 日至 10 日參加「捷克布魯諾國際工業展」，預估可創造潛在商機 100 萬美元。

臺中市政府第 686 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	「2025 年第 32 屆 U18 世界青棒錦標賽」於 9 月 5 日至 14 在日本沖繩舉行，中華代表隊由臺中市取得代表權，興大附農總教練廖宏淵領軍，集結全臺的青棒好手勇奪本屆季軍，恭喜選手們在國際賽上發光發熱，展現臺灣優異的棒球實力。	教育局	一、教育局每年自編預算 2,000 萬元補助學校球隊教練聘任、培訓及參賽經費，同時積極爭取體育署經費挹注逾 1,100 萬元，全面推廣三級棒球，建立完善的培訓與獎勵制度。 二、教育局補助興大附農取得籌組代表隊資格之賽事培訓經費新臺幣 15 萬元，以支持本市選手參賽及培訓。 三、針對本市組訓奪得 U18 世界盃季軍佳績，教育局預計於 114 年 10 月 8 日辦理本市績優隊職員表揚活動，並頒贈紀念品予選手及教練，鼓勵其辛勞及付出，肯定學校為本市爭取佳績。
2	為了守護市民，市府力推社福政策，社福政策需要社政人員來為大家服務，今年有 5 位表現特別優秀，在衛福部近期舉辦的第 3 屆「全國績優社政人員表揚」脫穎而出，獲得中央肯定，其中，榮獲「資深敬業服務獎」有 2 位，分別是南區公所李燕美行政助理及社會局柯素珠聘用社工員；榮獲「服務績優獎」有 3 位，分別是大里區公所陳文幸課長、社會局黃舒那股長及李靜雯股長，感謝他們以專業及愛心給予民眾協助，讓城市更溫暖。	社會局	一、全國績優社政人員表揚係由衛福部辦理，業於 114 年 9 月 5 日於張榮發基金會國際會議中心（臺北市中正區中山南路 11 號 11 樓）舉行表揚活動並頒發獎座。 二、114 年 9 月 5 日以「臺中 5 位社政尖兵獲全國績優社政人員殊榮 溫暖守護市民每一天」為題，發佈市政新聞；及「2025 全國績優社政人員表揚 謝謝守護臺中市民的社政英雄」為主題，於本局 FB 粉絲專頁「社會友愛 溫暖台中」發佈貼文。
3	臺中的教育人員也獲得中央肯定，教育部「卓越特殊教育人員獎」可說是特教人員的最高榮譽，114 年度臺中市總共有 3 名教師獲獎，包括臺中家商戴依	教育局	一、特殊教育經費編列：持續依規定編列特殊教育經費，推動本市特殊教育各項工作。 二、支援體系：持續辦理學校相關專業人員(治療師)、教

臺中市政府第 686 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	伶老師、大道國中周穎馨老師，以及黎明國中蔡佩容老師，感謝他們給予特教學生最大的包容和愛，引導學生安穩成長。此外，本市近幾年積極改善特教資源，同時也為分擔老師們的辛苦，國中小特教教師人數從 112 學年度 1,037 位，增長至 114 學年度 1,255 位；另外，我們也調高市立特教學校特教助理員的薪資，留住優秀人才的同時，也提升臺中的特教服務品質。		師助理員及學生助理人員之服務，建構完善之特殊教育支援體系，且調高市立特教學校教師助理員薪資。 三、無障礙設施設備及輔具：持續辦理各級學校無障礙環境改善相關工作，並依學生需求提供特殊教育學習輔具。 四、提升特教教師人數：逐年增班且妥適調配教師人力，以下降師生比。
4	臺中是一座熱愛閱讀的城市，除了購書預算 1 年由 5,000 萬元倍增至 1 億元，以及五大圖書館將陸續於近 2 年落成啟用之外，本市近年大力推動閱讀，成效獲得教育部肯定，不僅榮獲「整體閱讀力表現績優城市」，在閱讀教育方面，透過學校與社區的大力推廣，臺中市 111 年至 114 年的獲獎數更是蟬連四年全國第一；此外，也感謝文化部看見臺中的閱讀文化能量，將臺中選為第一屆「臺灣國際兒少書展」的主題城市，將於 9 月 18 日至 21 日一連四天在臺中國際展覽館盛大舉行，活動有作家講座及新書發表，歡迎愛書人踴躍參加。	文化局	文化部每年至不同縣市舉辦臺灣國際兒少書展，首屆邀請本市擔任主題城市，邀集全臺 127 家參展單位、14 個國家的作家、插畫家、版權人、出版專業人士等參與，9 月 18 日至 9 月 21 日於臺中國際展覽館辦理完畢，文化部宣布明年主題城市為高雄，將改至高雄舉辦。
5	臺中地理位置適中、氣候宜人，並且擁有十分豐富的自然資源，很榮幸獲得「世界賞鳥博覽會(World Birdfairs Council, WBC)」青睞，選在臺中舉辦	觀光旅遊局	「2025 年第一屆世界賞鳥博覽會」於 114 年 9 月 20-21 日於臺中市民廣場辦理完畢，今年首次擴大規模邀請亞洲、非洲、美洲、澳洲、歐洲等五大洲的 30 個以上國家及 50

臺中市政府第 686 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	「2025 第 1 屆世界賞鳥博覽會」(每 2 年舉辦一次，第 2 屆訂於 2027 年在哥倫比亞舉行)，今年邀請五大洲的 30 個以上國家及 50 個以上的鳥類組織參與，將於 9 月 20 日、21 日在市民廣場舉辦，免費對外開放，此外，為了增加活動的趣味性，民眾如果穿上自己設計鳥類變裝服的前 50 名，還可獲得價值 1,000 元的限量驚喜迷你行李箱，邀請市民與各地民眾攜家帶眷一起來趟生態旅行，深入認識臺中美麗的大自然環境。		個以上的鳥類組織參與，共計百餘國際鳥人參與，博覽會現場更多達 120 個展攤，現場規劃展覽攤位，宣傳全台第一條結合視覺、聽覺、觸覺、知覺、嗅覺五感體驗的森林系台灣好行「889 大雪山線」，並於 9 月 20 日辦理臺中之夜晚宴，盛大歡迎各國貴賓蒞臨。
6	針對今日教育局「提升教育軟實力・打造城市競爭力」專案報告，首先，9 月 28 日是教師節，謹向所有教師表達敬意與感謝。城市的未來仰賴教育，教育成效雖非短期可見，但仍我們重要的施政目標，教育預算更占市府總預算比率最高。臺中有近 4 萬名左右的教師，除了作育英才，也與時俱進增進專業知能，例如率全國之先成立「閱讀教育輔導團」，協助教師獲得經營圖書館、規劃及推動閱讀教育的專業；此外，本市全國首創「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」，績優教師可進行國內外進修，也深受老師們的肯定，同時讓教育品質更加提升。另外，市府也持續恢復並加碼教師節敬師禮券，為感謝本市所屬公私立高中	教育局	一、為培養孩子的閱讀習慣，本局透過多元管道厚植閱讀基礎建設。除率全國之先成立「閱讀教育輔導團」，為圖書教師精心設計閱讀專業研習，邀請學者專家協同輔導團提供到校輔導服務外，更成立「國民中小學閱讀教育工作委員會」，定期召開會議研擬閱讀政策方針，讓閱讀教育深耕校園。此外，本局也積極鼓勵學校設置「圖書教師」，114 學年度教育部共補助 46 校，市府另行補助 131 所學校，總計達 177 校設置圖書教師，補助數量為中央的三倍，展現臺中市深耕閱讀教育的堅定決心與執行力。 二、本局每年配合教育部依據「教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選實施要點」遴選「閱讀磐石學校獎」、「閱讀推手個人獎」及「閱讀推手

臺中市政府第 686 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	以下學校教職員工的辛勞，112 年、113 年敬師禮券均為 600 元，今年調升為 1,000 元，並擴大適用範圍至位於本市轄內之國立高中職以下學校教職員工、中央委託辦理之非營利幼兒園與職場教保服務中心等，希望所有教育工作者可以感受到市府對他們的感謝。		團體獎」等獎項，本市今（114）年共榮獲 15 獎項，獲獎數連續四年蟬聯全國第一！成績斐然，亦充分展現本市長期深耕閱讀教育的努力與成果。 三、將持續串聯中央與地方各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設施，提供師生最優質的閱讀環境，致力打造書香城市，提升臺中市閱讀軟實力。 四、本市全國首創「臺中市獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫」已辦理五屆，現有 32 位績優教師獲選，將持續辦理第六屆甄選，且邀請完成國內外進修獲選教師進行成果分享，受惠本市教師，提升教學成效。 五、教師節為感謝本市所屬公私立學校及幼兒園教職員工的辛勞，市府今年敬師禮券加碼從原本 600 元提高至 1,000 元；今年更擴大補助範圍至教育部管轄、位於台中之國立高中職以下學校職員及中央委託辦理之非營利幼兒園、職場教保服務中心，總計發放人數為 4 萬 3,762 人，希望所有教育工作者可以感受到市府對他們的感謝。

臺中市政府第 687 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	氣象署已在今日(9 月 23 日)早上解除強颱「樺加沙」警報，惟樺加沙外圍環流相當大，雲系仍在臺灣上空，為避免強風大雨帶來災害，市府三級應變中心暫不解除，也提醒市民外出時仍要注意安全。	本府各機關	遵照辦理。
2	「2025 年第 60 屆金鐘獎」近期公布入圍名單，臺中補助及協拍的作品表現亮眼，共計入圍 49 項大獎，包括影集《化外之醫》、《星空下的黑潮島嶼》、《誰是被害者：第二季》、《死了一個娛樂女記者之後》，恭喜這些作品入圍，也預祝臺中協拍作品都能拿下大獎。	新聞局	臺中市近年來推動影視產業發展不遺餘力，設立影視單一協拍窗口，提供包含中臺灣影視基地在內的專業拍攝設施，並積極因應各劇組需求提供協拍服務，透過跨機關的整合，完成高規格的影視作品，在本年度第 60 屆金鐘獎共 7 部作品獲得高達 49 項入圍肯定！未來仍會持續耕耘，期望讓臺中的影視產業創造更進一步，開啟新的視界，並預祝每部「臺中製造」作品影集《星空下的黑潮島嶼》、《誰是被害者：第二季》、《化外之醫》、《死了一個娛樂女記者之後》、實境節目《人生幹大事上船了各位！》、紀錄片《一碗江湖》及節目《節氣 x 六感實驗室》都能旗開得勝，順利拿下金鐘！
3	臺中市立圖書館總館，也就是綠美圖，即將於今年底盛大開館，未來臺中市立圖書館總館將會有高達 100 萬冊圖書，我們規劃於 10 月 19 日舉辦「閱讀總圖，市民上架」活動，邀請大家親手接力傳遞書本，齊心協力完成圖書上架這個富有意義的任務，只要是 6 歲以上民眾皆可報名參加，預計招募家庭組 100 組、個人組 100 名(超過上限將以電腦抽選)，入選參加者將	文化局	10 月 19 日辦理「閱讀總圖 市民上架」活動，於 9 月 12 日至 9 月 28 日開放線上報名，共有 736 組家庭組、592 名個人組民眾報名，後續採電腦抽選家庭組、個人組各 100 組於總館 1 樓兒童閱覽區一起完成圖書上架，預計 10 月 13 日於市圖官網公告錄取名單，另邀請臺中愛閱點計畫合作學校參與活動，人人都是上架者。現場亦安排貓貓蟲咖波及石虎家族化身啦啦隊為現場參與者加

臺中市政府第 687 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	享有 2 大限定好禮：首先是借閱冊數上限終身增加 20 冊，成為最尊榮的圖書館 VIP 貴賓；第二，活動當天可搶先欣賞由日本國際級建築大師妹島和世設計的「花椅」，還可獲得限量專屬紀念品—迷你版「花椅造型木質鑰匙圈」，極具收藏與紀念價值。「市民上架」活動現正開放報名，更多詳細資訊可上臺中市立圖書館官網查詢。		油，與市民共同完成總館的開館任務。
4	最近大家在臺中許多地方可以看到比利時的著名 IP「藍色小精靈」的身影，感謝南投縣許淑華縣長在 8 月時慷慨出借 4 百多隻珍藏多年的藍色小精靈玩偶在市府舉辦特展。這個家喻戶曉的經典角色是「2025 臺中國際踩舞嘉年華」的宣傳大使，活動將於 9 月 27 日、28 日盛大舉行！今年踩舞嘉年華首度移師海線的清水區辦理，規劃一系列精彩活動，包括邀請來自 7 國、19 支舞蹈團隊前來演出，除了能欣賞到國內舞者橫跨街舞、原民舞蹈、兒童芭蕾舞等不同類型的表演，9 月 27 日更將舉辦這幾年備受歡迎的「全民踩舞趣味競賽」，截至目前為止已有 73 隊、破千人報名，活動當日仍可現場報名，歡迎大家揪團共同感受踩舞魅力，更多活動資訊請上「大玩臺中-臺中觀光旅遊局」粉絲專頁，或至「2025 臺中國際踩舞嘉年華」活動網頁查詢。	觀光旅遊局	一、9 月 27 日至 9 月 28 日的「2025 臺中國際踩舞嘉年華」已於清水圓滿落幕，吸引超過 18 萬名國內外遊客參與，讓清水街頭化身國際文化交會的熱力舞台。首度移師海線舉辦，活動內容包含踩舞表演、趣味競賽、藍色小精靈快閃及踩舞教學體驗，為臺中海線注入滿滿活力。 二、活動邀請來自日本、韓國、馬來西亞、越南、菲律賓、西班牙、印尼等 19 組國內外團隊帶來超水準演出，跨文化交流的魅力讓清水街頭宛如大型舞蹈殿堂；民眾熱情參與「全民踩舞趣味競賽」，當天參賽隊伍共 64 隊，破千人踴躍參與；受歡迎的「踩舞教學體驗」，由 SWINGTAIWAN、泰雅原舞工坊及菲律賓西德拉坎舞蹈團帶領民眾一起隨節奏舞動，不分年齡、不限基礎，體驗「踩舞零距離」的樂趣。 三、踩舞嘉年華不僅展現臺中與世界的文化交流，也帶

臺中市政府第 687 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			動旅遊人潮，吸引遊客順遊台中海洋館、高美濕地、梧棲漁港及大安港媽祖文化園區等景點，深度體驗海線自然與人文之美，為海線地區帶來觀光經濟效益。
5	針對今日地政局「地政打詐三部曲・守護市民財產安全」專案報告，近期房地產相關的詐騙訊息頻傳，顯示詐騙手法多元、層出不窮，市府每兩個月召開治安公安會報時，均會表揚金融機構及警政單位防詐有功人員，從表揚人數及成功攔阻金額可見詐騙案件發生數仍相當高，市府有必要持續提醒市民提高警覺，各機關也應積極協助民眾守護財產安全，例如民政局、警察局等機關持續透過辦理各式活動時宣導防詐。有感於詐騙案件十分猖獗，且形式不斷翻新，幾乎每位市民、甚至公務同仁都可能接收到可疑訊息，除了今日簡報中提及的詐騙型態外，也呼籲各機關透過多元管道加強宣導，提醒市民隨時提高警覺，守護民眾財產安全。	本府各機關	遵照辦理。
6	中秋佳節將至，農業局收錄超過 20 個農會及養蜂、養豬團體共計 39 頁嚴選農特產品紙本目錄，涵蓋蔬果及各式加工品，提供民眾多元的送禮選擇，亦可掃描紙本目錄後方 QR Code，進入「臺中領鮮」網路商城隨時下單購買。除了紙本目錄，農業局也寄送 500	農業局	已於 9 月 22 日完成實體中秋型錄寄送至高消費潛力之團體企業公司，如本市各大職業公會、全台前 10 大科技廠、全台前 20 大商業/企業公司等。

臺中市政府第 687 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	餘份電子目錄至各機關，歡迎大家參考選購，支持本市優質農特產品。		
7	建設局將於 10 月 1 日於本府四樓集會堂舉辦第六屆「臺中美樂地公園論壇」，本屆以「碳索未來：淨零公園 × 綠色未來」為主題，聚焦全球高度關注的淨零碳排與永續城市發展議題，尤其本屆論壇特別邀請到國際級學者日本九州工業大學的伊東啓太郎教授，與大家分享他在城市生態設計及碳中和公園實踐方面的寶貴經驗，為臺灣城市的永續發展帶來更多國際視野與實踐方向。本府過去 6 年多來，對於美樂地公園的開闢與優化十分重視，至今本市已新建、改建優化超過 200 座美樂地公園，本次論壇提供大家交流的機會，也希望可以激盪出更多靈感火花，歡迎有興趣的民眾踴躍報名參加，詳細訊息可至建設局網站查詢。	建設局	報名人數達 600 人以上，已於 10 月 1 日成功辦理活動圓滿完成。

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	樺加沙颱風重創花蓮，臺中動員 70 人次，分 2 梯前往協助，包括 1 位醫師、13 輛消防車、2 隻搜救犬及 3 架無人機，救出或協助撤離 23 名(含 3 名罹難者)、就地避難 6 名，並即時提供必要物資援助，搜救同仁已返抵臺中，日前消防局長代表本人迎接並致贈加菜金，表達感謝。由於花蓮光復鄉多處房屋、道路仍遭淤泥覆蓋，清理不易，大型機具支援尤為關鍵，建設局共派出 20 位同仁、5 輛挖土機、6 輛山貓、卡車及水車等前往花蓮佛祖街、武昌街、成功街等協助工程搶修；環保局派出 6 位同仁、大型掃街車 2 輛，完成中山路、中興路、糖廠等街道清理，共計超過 3.5 公里長度。除了政府機關外，本市另有 6 個民力團體及義消 1 名(計 43 人)前往花蓮，包括臺中市義行救難協會 14 人、社團法人臺中市都會救難協會 5 人、臺中市浩霆救援協會 8 人、迅雷救援協會 9 人、虎行特種搜救協會 4 人、台灣國際緊急救難協會台中中隊 2 人、臺中市義消總隊特搜大隊西屯分隊 1 人。本市亦全國首創啟動「原民返鄉協力部落重建補助計畫」，每戶最高補助 1 萬元，交通費也將實支實付核發，讓族人重建家園無後顧之憂。	建設局	一、建設局自 9 月 27 日-10 月 2 日共 6 日至花蓮光復鄉協助災後淤泥清理，協助佛祖街、中正路一段、中山路二段及成功路等路段災後清理，主要並完成責任區武昌街 220 米的道路搶通及清淤、住戶家園協助清理等作業。 二、10 月 2 日已完成責任區武昌街 220 米的道路搶通及清淤、住戶家園協助清理等作業，救援團隊於當日結束支援任務。
		環境保護局	一、本次樺加沙颱風重創花蓮，本局迅速動員，由大肚區隊長何國仲擔任帶隊官，26 日派出 2 輛大型掃街車與 6 名清潔人員，自 9 月 27 日起投入清理，截至 29 日完成中山路一段、中興路、糖廠街、光復糖廠及土方暫置區等重要區域，共計清掃 4.2 公里。9 月 30 日配合花蓮縣環保局前進指揮所需求，自 10 月 1 日起調整本局支援機具 3 輛(掃街車 1 輛、清溝抽肥車 1 輛、灑水車 1 輛)及人力 8 名，第二梯次支援花蓮災後復原作業車隊於 30 日出發，車隊雖於晚間 9 時才到達，10 月 1 日一早即投入救災，依指揮中心分派任務，由本局人車與本府養工處一同合作，至大馬村武昌街清理道路與民宅，截至 3 日完成 9 戶民宅清洗，總計清理面積約 5,200 平方公尺。

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、另外接獲民間鑫友力團隊 6 輛灑水車、2 輛清溝車及 2 輛大型消毒霧砲車，合計 10 輛大型機具加入環保局救災團隊。
		消防局	一、花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生嚴重災情，本市特種搜救隊第一時間整備人力與裝備，於 114 年 9 月 24 日出勤各式消防車 13 輛、特搜人員 35 名、醫師 1 名及 2 隻搜救犬，並攜帶水域救援、繩索與醫療等裝備，跨越數百公里火速趕赴災區投入救援。經多日持續救災，搜救人員第一梯次於 9 月 27 日平安返抵臺中、第二梯次於 9 月 29 日平安返抵臺中，由本局孫福佑局長代表市長迎接，致贈加菜金並表達對搜救成員的感謝之意。 二、此次救災勤務，特搜隊出動各式消防車輛、無人機、搜救犬及專業人員，晝夜執行搜救、醫療救護、安置與物資搬運，共計承接任務 27 件，搜尋 324 戶，成功接觸民眾 29 名，其中救出或協助撤離 23 名（含 3 名罹難者）、就地避難 6 名，並即時提供必要物資援助。 三、本市特搜隊英勇無畏、義無反顧馳援災區，更是最後一梯次撤離的隊伍，充分展現「哪裡有需要，台中隊就在哪裡」的精神，市府與全體市民都為此深感驕傲。

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			四、本市另有 6 個民力團體及多位義消前往花蓮救災，均於 10 月 1 日返回臺中，後續仍有多位志工自發性前往花蓮協助救災。
		原住民族事務委員會	一、為能立即提供本市原住民族人及其家庭所需之重建與救災協助，本會於 114 年 9 月 25 日公告「臺中市原住民返鄉協力部落重建補助計畫」，提供本市族人返鄉期間最高 10 日之生活津貼及返鄉交通費用補助。自 114 年 9 月 25 日公告起至 114 年 10 月 7 日止，總計收件 2 件申請案件，將持續辦理申請文件收件及審核事宜。 二、為促進本案訊息立即傳遞，本案除於本會官網及臉書公告外，亦透過原住民團體、教會等資源網絡傳遞相關訊息，以利本市族人得以安心返鄉協助重建事宜。截至 114 年 10 月 7 日止，官方網站業已有 2,943 次點閱紀錄、臉書專頁 44 次分享、電話諮詢 38 通，以及現場諮詢 5 人。 三、本案將持續滾動依據本市族人建議調整計畫內容，以使補助能更符合返鄉重建之需求。
2	近期類流感門診與急診就診人次逐步上升，為了守護市民安全，臺中市將自 10 月 1 日起同步開打流感疫苗與新冠疫苗，今年持續推動「左流右新」政策，鼓勵符合資格的民眾同時接種，以獲得雙重保護；全市	衛生局	一、本局已於 9 月 18 日、26 日及 30 日以臉書、新聞稿等方式，發布自 10 月 1 日起 114 年秋冬公費疫苗分 2 階段開打接種對象、流感疫苗廠牌等，後續會再依實際情形發布相關催注圖卡。

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	總共有 657 家合約院所可提供流感疫苗接種服務，除了長者及學生進行公費疫苗注射外，其餘民眾可透過「臺中市政府疫苗預約系統」或「臺中通 App」，線上預約合適的院所與時段前往注射。		二、另於 9 月 26 日在本局網站公告流感疫苗及新冠疫苗合約院所名單，提供市民朋友查詢。 三、已開放 65 歲以上長者及國小入學前幼兒流感疫苗及新冠疫苗預約系統預約接種，另 30 家衛生所也於 10 月 1 日開打日及 10 月及 11 月假日開診提供疫苗接種服務，民眾可利用假日攜帶長者及幼兒完成疫苗接種。
3	臺中 113 年推出「定點臨時托育服務」，提供滿 6 個月至未滿 6 歲嬰幼兒臨時托育，父母如遇突發狀況，可提前預約申請，安心兼顧家庭與工作。服務推出後，高達 85%家長表示滿意，為擴大服務，社會局自 9 月 25 日起再增加 8 處據點，有需求的家長可於預計送托日前 1 個工作天上午 9 點前，透過「臺中市育兒資源網」線上預約，或致電各區居家托育服務中心預約。	社會局	臺中市自 113 年 4 月起推動定點臨托服務，結合社福館舍及親子館等場地設立據點，並透過「臺中市育兒資源網」線上預約，由居家托育服務中心協助媒合合格托育人員，提供安全便利的臨時托育服務；114 年 2 月增加 2 處據點，同年 9 月 25 日再增 8 處，現有 14 處定點臨托據點；截至 114 年 8 月已累計超過 615 人次受惠。將持續積極協助本市家長可安心送托，降低育兒壓力。
4	「2025 臺中好湯溫泉季」已於 9 月 24 日開跑，將持續至 10 月 31 日。活動於 10 月 25 日在谷關溫泉廣場邀請在地表演團體及街頭藝人演出，並規劃在地農特產等攤位，更推出限量免費烤豬與搗麻糬體驗，感受原民傳統文化及美食風味，現場打卡就可兌換限量泡湯券，還有機會抽中「臺中一神戶」雙人來回機票、臺中知名溫泉旅館住宿券等豐富大獎，歡迎大家來臺	觀光旅遊局	2025 台中好湯溫泉季於 9 月 24-10 月 31 日展開，並預計於 10 月 25 日在谷關溫泉廣場辦理好湯音樂會暨部落市集活動，相關活動規劃刻正籌備中。

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	中體驗「泡在自然裡」的療癒享受，更多活動訊息和優惠可上「大玩臺中臉書粉絲團」及「臺中觀光旅遊網」查詢。		
5	10 月 4 日是「世界動物日」，市府訂於 10 月 18 日舉辦「踹踹市集」，將在動物之家后里園區及后里環保公園熱鬧登場，市集以「Sweet Home」為主題，邀請市民帶著家中毛孩一起來歡度溫馨難忘的秋日時光。	農業局	一、本(114)年踹踹市集以「Sweet Home」為主題，除了響應「世界動物日」人與動物和睦共融的理念，也為了傳達與毛孩建立正確相處之道的重要性。以妥善方式照顧毛孩，成為彼此最重要的家人，一輩子不離不棄，才能建立陪伴毛孩終老的「Sweet Home」。本次市集特別邀請「禾作社劇團」以流浪動物尋找棲身之所的心路歷程為主題，用環境劇方式引導民眾跟隨演員進入動物之家后里園區內認識園區，並與當日參與市集之公益團體做情境式互動，讓民眾更進一步認識團體，達到公私協力推廣動物福利之效應。 二、本市動保處業於 9 月 28 日辦理踹踹市集前導講座「認識視障者的開路天使-導盲犬」，期望透過這場講座，讓市民更貼近地感受導盲犬對視障朋友的守護與陪伴，牠們不只是工作中的幫手，更是生命中的摯友。期盼大家在日常生活中多一分包容與關懷，共同營造溫暖、友善及無障礙的生活環境。 三、這場前導講座也為「踹踹市集」揭開序幕，市集將於 10 月 18 日盛大登場。

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
6	過去校園的課桌椅無法隨學生身高調整，且木質桌面也很容易被破壞，導致桌面不平整，使用不便，為了讓孩子們有更好的學習環境，市府推動全市汰換課桌椅計畫，編列 4.5 億元預算，分 3 年完成國中小 15 萬套可調整式課桌椅更新，第一批於今年 8 月 13 日由高年級開始汰換 4 萬 8,910 套（近 5 萬套），將於年底前配發完畢，未來接續中年級，再到低年級，此安排可讓即將畢業的學生先行受惠。此外，針對汰換下來之課桌椅，教育局已訂定相關處理原則，第一，調整至專科教室使用；第二，開放各機關、各區公所向教育局申請移撥使用，例如長青學苑、長照據點等；第三，公物已達使用年限後，會於惜物網公開標售，民眾可上網選購；第四點，也是相當重要的一點，考量有些家庭的孩子一直沒有專屬的書桌，平常只能在客廳茶几、飯桌寫功課，因此這次特別開放各校學生家長領取，請教育局叮嚀各校，在家長群組、教師群組對外周知此事，也請媒體朋友幫忙宣傳，有需要的家長可向學校登記，由學校造冊，讓孩子有機會將課桌椅領回家，提升居家學習品質。	教育局	一、第一期共採購 4 萬 8,910 套，已自 8 月 13 日起陸續配送至各國中小學，並預計於今年年底前完成全數配送。為落實環保再利用理念，教育局已訂定「國中小採用可調式課桌椅計畫-木製課桌椅汰換處理原則」，並於 10 月 3 日函發各校據以辦理。 二、對於各校汰換下來的木製課桌椅，將優先調整至專科教室使用，並無償移撥給有需求的機關與學校；其餘已達使用年限之課桌椅將無償轉撥給各機關（構），並透過惜物網公開標售，另考量有部分學生家裡恐有需求，亦開放校內學生領取。最後，再送至寶之林進行家具再生利用，落實環保永續。 三、已發函至各行政機關、各區公所、各機關（構）填報移轉撥需求數量，並進行媒合。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理
7	針對今日社會局「銀得幸福—營造長輩新好生活」專案報告，可見臺中為資深市民提供的服務多元，除社福措施外，還舉辦了許多常態性的活動，以及長青學	社會局	為因應高齡化社會所帶來的社會挑戰，本局致力於推動長者福祉，持續辦理多元長者服務，著重於提升長者的社會參與與健康促進，並以「老有所養、老有所依、老

臺中市政府第 688 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 09 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	苑、社會大學等豐富課程，這些課程和活動兼具學習性、娛樂性，並且對身體健康十分有益。市府每年編列大量預算支持，115 年教科文占總預算約 40%，社會福利位居第二，且逐年成長，展現市府對長者福祉的重視，以實際行動打造高齡友善、安樂幸福的城市。		有所樂、老有所用」為核心目標，續賡辦理各項豐富多元的服務，打造高齡友善、安居樂活的城市環境。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

114 年 7-9 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

113 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
113	03	113年度臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣計畫	農業局	社團法人台灣石虎保育協會	陳美汀	113/11/18	114/10/31	113. 11. 30	113. 12. 31	114. 7. 31	115. 1. 30	115. 2. 13	1,380	本案受託機構預計於 114 年 10 月 31 日前繳交期末報告，依契約進度持續辦理。	符合	繼續列管
								113. 11. 18	113. 12. 5	114. 6. 19	-	-				

114 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
114	01	臺中市地方發展潛力研究計畫	研究發展考核委員會	東海大學	宋威穎	114/7/1	114/11/30	114/6/30	114/7/20	-	114/11/10	114/12/20	300	1. 本案分別於114年8月14日、9月11日及9月20日舉辦3場共識會議。另預訂於10月13日舉辦地方共識工作坊。 2. 受託單位預計於10月20日提交期末報告，依契約進度持續辦理。	符合	繼續列管
								114/6/24	114/7/9	-	-	-				

二、府列管標案

臺中市政府 114 年 09 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.10.9

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
114 年 09 月	514 件(92.79%)	29 件(5.23%)	2 件(0.36%)	1 件(0.18%)	8 件(1.44%)	554 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	49 件(81.67%)	8 件(13.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件(5.00%)	60 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 節能循環扇安裝、1F 走廊磨石子地磚、弱電設備安裝
2	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，續辦結算作業中，廠商已提送結算資料，刻正簽辦中
3	109DD00157	教育局/國民小學/梧南國小	臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程	164,201	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	93	95	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.9月23日辦理驗收。 2.驗收範圍(內容)：水溝工程、鋪面工程、資訊系統工程、監視系統工程及管線遷置工程等工項(得依驗收當日情形調整，驗收未完成部分另擇期辦理)。
5	109DD00 180	教育局/國民中學/清水國中	清水國中「老舊校舍行健樓拆除重建工程」	142,547	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	88	93	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度82.15%實際進度95.16% 施工項目：屋頂隔熱磚及電梯安裝
7	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 承商申請綠建築標章，待無未辦事項，辦理結案
8	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1.本案第一期工程4/2與拓邦營造股份有限公司點交完畢，業已於4/9交付各門鑰匙。 2.使照取得前之無障礙審查，已於4/29(二)到校現勘，部分修正送審中 3.「臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程」申請綠建築標章，待核定中及內裝充實設備。 4.綠建築標章委託設計監造招標中，內裝充實設備已核定呈核中。
9	111DD00 046	教育局/國民小學/岸裡國小	岸裡國小專科教室興建工程	64,893	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
10	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業於113年10月18日申報竣工 114年1月2日複驗完成。 訂於114年2月6日正式驗收。 114年3月7日改善完成 114年3月26正驗複驗完成 114年3月26正驗複驗完成 114年4月7-9日完成消防.機電...等教育訓練

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								114年9月26日領取使用執照(核發日期:114年9月19日)
11	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	100	98	-2	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 教育局簽辦結算驗收中
12	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	98	98	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 驗收改善中
13	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	95	93	-2	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 依臺中市政府都市發展局114年7月1日頒佈豎管管道皆須施作防火填塞工項與配合消防檢查必要施作項目,以及無障礙使用通道須增加1F乙梯前地坪及乙梯2F地坪先行施作地磚工項,以利本工程竣工後順利取得使用執照,第2次契約變更預算書及圖說文件準備中。
14	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 完成點交,估驗付款中
15	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	64	79	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.體育館1樓牆面灌漿第一階段 2.側面牆模拆除 3.1樓電梯屋頂及牆面灌漿
16	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	87	98	11	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 已完成工程結算,俟廠商取得綠建築標章後支付尾款。
17	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	95	0	流廢標次數:2次 期程修改次數:1次 1.1140917完成缺失改善。
18	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20呈報竣工 114.8.12取得使照 114.9.18完成複驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
19	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	68	75	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 4F 插座及電燈飾線設置 2. 蹲式馬桶安裝 3. 3-4F 窗框防水及樓層接縫防水施作 4. 3-4F 外部泥作打底及 3-4F 內部粉光 5. 透空圍籬基礎施作
20	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	59	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 既有建物拆除。 2. 地質改良。 3. 建物區降挖。
21	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中中部老舊校舍改建工程	213,400	86	90	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年9月30日止，累計實際施工進度 88.02%
22	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	56	67	11	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 搭設2樓高鷹架，2樓柱牆鋼筋綁紮
23	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	59	60	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
24	112DD00277	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	87	94	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 8月6日監造會議，8月12日臺中市政府視察及工務會議，8月20日監造會議，8月27日第2次變更設計協調會議，8月29日臺中市公共工程獎工務會議
25	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	83	86	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. A棟2F教室內及空橋抵石收邊 2. A棟2F廁所地磚鋪貼 3. A棟4F教室磨石子地磚鋪貼及填縫 4. A棟2F機電線架配線 5. B棟屋頂組合式水箱配管
26	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	74	75	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 牆面新作1:3水泥粉刷表面粉光、走廊RC梁補強、桁條/天花吊梁/簷廊杉木新作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
27	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	71	16	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. 2F 柱牆、RF 梁鋼筋混凝土施工作業 2. 2F 水電配管施工作業 3. 施工架組立作業
28	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	58	63	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。目前總累計預定進度(114.09.30)：8.43 總累計實際進度(114.09.30)：19.9% 實際執行摘要： 結構體工程（含放樣工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程） 給、排水及衛生設備（含機電水電配管、污水槽、排水溝陰井工程）
29	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	65	71	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.9.5 第 15 次監造會議、114.9.18 第 16 次監造會議、114.9.12 鋼構預埋螺栓材料進場查驗、114.9.11 本季內外稽、114.9.11 會同結構技師進行 RF 環梁督導及圖面討論、114.9.15 機電接地事宜，依合約圖施作、114.9.17 鋼構預埋螺栓施工查驗、114.9.17 RF 環梁鋼筋施工查驗。
30	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本校以 114 年 9 月 23 日建國小字第 1140005078 號函臺中市政府教育局辦理工程上網招標公開閱覽
31	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	62	67	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 模板組立/樑板筋綁紮/機電放樣配管/預留鋼筋綁紮
32	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	59	73	14	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 一、1F 牆筋及模板施工 二、活動區水電消防配管施作。 三、舞台區 2F 牆柱及活動區 SRC 柱灌漿。 四、拆模整理及吊運。
33	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工	336,960	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		國小	程					基礎開挖
34	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	59	59	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 預力混凝土基樁進場施作
35	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	68	72	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工地現場- (1) 屋頂鋼架吊裝安裝完成，克正辦理屋頂板測量及廠製。 (2) 屋頂及牆面水泥打底粉光作業 (3) 植栽樹木移植後持續養護作業。 2. 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
36	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	80	87	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 南棟及北棟樓梯踏面磨石子地磚、廁所地磚施作、全棟平頂水泥漆修補、陽台洗手台磁磚貼作、走廊防水施作。 2. 鋁門窗內扇及玻璃安裝、門扇安裝、電梯安裝。 3. 景觀放樣、戶外PC破碎及預留管查找、污水處理設施施作、南棟南側水溝開挖(擋土壓梁打除)。 5. 全棟雨水、排水、廢水配管、全棟消防拉線及設備安裝、全棟弱電拉線及設備安裝、線架調整及拉線、教室燈具吊扇安裝、全棟開關及插座安裝。 6. 1F~3F 廁所吊燈安裝、配電盤結線、B1F 水箱揚水泵浦安裝、消防水配管。
37	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	89	87	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 外牆泥作打底粉刷、粉光 2. 內牆批土 3. 屋頂彩鋼 4. 屋頂烤漆板(天溝、下層板)
38	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	66	66	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一樓版上層鋼筋綁紮、一樓牆體預埋鋼筋及水電配管
39	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	65	69	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2F 柱牆梁施工放樣施作
40	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	79	79	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 泥作工程內外牆打底粉光、金屬隔柵放樣噴漆烤漆安裝、防

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								水耐候塗料施作、風雨走廊 1FL 版施作、人行道鋪設施工。
41	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	74	19	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 內部裝修(牆面打底粉刷施作)；2. 外部裝修(牆面打底粉刷施作)；3. 屋面版彩鋼施作；4. 屋頂層(PRF)牆面施作，筏基坑防水+防水粉刷
42	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	71	75	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1~2F 教室泥作水泥砂漿打底、粉光施作、1~3F 樓梯泥作水泥砂漿打底、3~4F 鋁門窗嵌縫施作、1~4F 樓層接縫防水施作、1~4F 窗框防水施作
43	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行工程基地整地與開挖土方放置。
44	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	58	59	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 已於 8 月 25 日取得建造執照。 2. 進行鋼軌樁工程施作。
45	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	72	72	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 1MF 第 1 昇牆模板組立 2. 1MF 第 1 昇牆鋼筋綁紮 3. 1MF 第 1 昇牆水電配管 4. 1MF 第 1 昇牆混凝土澆置 5. 鋼構組裝
46	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建工程	86,275	78	82	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 天花施作 2. 外牆塗料噴塗
47	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	79	75	-4	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 泥作外牆牆面清洗粉刷施作 2. 水電消防箱體安裝 3. 窗框安裝及坎縫 4. 鷹架台電機房及緊急發電機房搭架 5. 鋼構底漆塗裝廠驗
48	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中	臺中市立光復國民中學活動中心興建工	82,600	61	61	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		小學	程採購案					目前累計進度 15%
49	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	60	63	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 樓頂版模版及鋼筋綁紮
50	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	71	84	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌
51	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程材料準備
52	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	62	63	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 基礎鋼筋施作及水泥澆置
53	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	59	68	9	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、1F 柱牆 350cm 高以上模板組立 二、空調預留套管 三、1F 牆 350cm 高以上鋼筋綁紮、預埋管路升管 四、1MF 模板組立、水電收樣、水電配管、鋼筋綁紮
54	114DD00 001	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	94,400	66	67	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1 樓版柱牆鋼、模板組立、混凝土澆置、施工架搭設筋綁紮、模板組立、舞台區鋼筋綁紮
55	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	77	79	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 跑道級配及內側水溝澆灌
56	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	61	67	6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 台中市政府工程施工查核小組蒞校辦理活動中心工程查核，基地灌漿
57	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 I 棟基礎開挖及擋土牆施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
58	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.3.07 進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25 進行審議小組會議，並報局，114.4.10 核定校園規劃報告書，114.5.15 完成建造申請掛號，114.6.16 進行細部審議會議，114.7.8 陳送細部設計書圖，114.7.31 陳送預算書圖，114.8.18 函覆修正，114.8.29 再陳，114.9.16-9.22 公開閱覽
59	114DD00 108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 9 月 26 日召開細部設計審查，會議決議修正後通過。
60	114DD00 154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	56	55	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工中

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	51 件(86.45%)	7 件(11.86%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.69%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00 008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00 010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	75	85	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 按管考期程持續辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	93	92	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆、擋土牆、下田便道及人行道路緣石施作
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 梧棲區 10-27-1 號(信義街 176 巷)計畫道路開闢工程-勞務已驗收合格，簽辦付款結算作業
7	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
9	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	86	95	9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. P1 側濱溪帶環境整理作業 2. A2 既有擋土牆油漆作業 3. 便橋欄杆拆除、橋面板打除作業
10	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案辦理結算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
11	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	83	88	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
12	111DF00 263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 請款結算中
13	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	84	87	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：79.169% 施工項目： 1.橋面中央分隔島、護欄、緣石施作 2.P13邊跨段施作 3.P15-P16施工便橋施作 4.P17-16施工便橋施作。 5.P15懸臂節塊施作 6.P17柱頭版施作 7.P18帽樑施作 8.和美端工區混凝土塊破碎處理 9.和美端、大肚端施作
14	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 修正結算請款作業中
15	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算已簽准，刻正辦理付款事宜
16	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2.台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 5.神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 6.神岡區厚生路拓寬工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
17	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
18	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
19	112CF00015	建設局/新建工程處/用地科	綠空廊道計畫-建國北路(五權路至學府路區段)	97,583	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書內政部已於 9 月核准通過，後續由地政局辦理徵業。
21	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	67	85	18	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案停工中, 預定於 10/7 日辦理復工
22	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	72	69	-3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT 水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置 5. RT 水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管幕到達井全套管基樁施工(58/67) 7. 管幕發進井西行線地盤改良 8. 管幕發進井東行線樁頭打除(49/49) 9. 管幕到達井東行線樁頭打除 10. 高鐵東側擋土支撐型鋼打設 11. 脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12. 脊背橋 A2 橋台背牆模板組立 13. 預力 I 型梁預力鋼索穿線 14. 集水坑擋土支撐型鋼打設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								15. 鋼筋加工作業 16. 工區灑水及道路清洗 17. 夜間交維巡查
23	112DF00 210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷25M計畫道路開闢工程	98,250	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算作業中
24	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	66	73	7	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
25	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	98	95	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 初驗作業
26	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
27	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
28	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
29	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第一期績效評核作業及辦理審查廠商提送文件。
30	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人：36人，已取得同意：36人，同意協價面積比例：100% 地上物刻正拆除中
31	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老	5,763,420	55	56	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			坪山隧道段工程)					施工進行中
32	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	98	43	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收合格，辦理結算作業。
33	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計114年10月10日開工
34	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計作業中
35	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	75	70	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第1階段因管線單位進場，於114年4月10日停工，台電預計施工至11月，預計114年11月底復工。第2階段因管線因素，於114年5月1日停工，預計114年10月中旬復工。
36	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	65	81	16	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
37	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	66	11	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
38	113DF00168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	62	86	24	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
39	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	40	40	0	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 目前已於7/8訂約完成，刻正辦理交維計畫第二次修正(08/15送 08/26被退，09/09送 09/16被退)，預計10月上旬送審，俟相關資料審核完成後，辦理開工改善事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
40	113DF00 170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	58	3	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
41	113DF00 171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
42	113DF00 195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	68	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
43	113DF00 198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	63	65	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、滯洪沉沙池及A1橋台、P1橋墩等工項
44	113DF00 201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	76	21	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
45	113DF00 218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	93	95	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收缺失改善中
46	113DF00 224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	40	63	23	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 RC阻絕設施施作
47	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
48	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
49	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		隊	程委託設計監造案					履約中
51	114AF00083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已決標，刻正簽訂契約中
52	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
53	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
54	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已取得19人同意協議價購，同意協價面積比例71.59%(含公有土地)，持續辦理用地取得
55	114CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收15M-22道路開闢工程(用地費)	85,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於114年9月5日召開協議價購會，全數同意價購。
56	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 21位土地所有權人 已19位同意協議價購，另外2位持續溝通中
57	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A1基樁試驗。
58	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
59	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	15 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	15 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 本案驗收合格在案，為有效縮短結算作業期程，已先行請施工廠商啟動辦理相關結算事宜，俟智慧建築標章取得，即可申領結算驗收證明書及請領尾款。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	81	82	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：2 次 1)鋼構工程-工廠製作加工及現場吊裝作業(C區4階) 2)鋼構工程-工廠製作加工(B區4階) 3)機電工程-1F機電外管線開挖 4)機電工程-消防系統-測試開關安裝(B、C區B1F) 5)裝修工程-1F內牆鋼網牆施作 6)裝修工程-1F景觀花台施作
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	61	62	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：3 次 CCP止水樁及點井施作
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 接地及水壓計埋設 2. 結構土範圍放樣 3. 放樣標高第一醬PC澆置 4. 防水3分夾板施作 5. 大底防水施作
5	113AG00063	交通局/交通工程科/交通工程	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第四股	畫					已辦理完成。
6	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。2、交通部 6 月 12 日來函表示調整本計畫補助金額，由原核定 2,125 萬元調降為 1,654 萬 9,500 元。已於 114 年 7 月 17 日決標。廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，刻正簽辦第一期款撥付作業。
7	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、廠商於 114 年 9 月 22 日繳交第一期款之工作執行計畫書（第 2 次修正），本府刻正審查中。 二、本局持續召開工作會議，針對節慶活動研擬合作方案。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
8	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 世曦公司於 114 年 9 月 2 日提送期中報告，預計 114 年 10 月 9 日召開審查會議。
9	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	20	20	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。2. 目前設計單位已依契約期程提送 37 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書（B 版）本局已於 114 年 7 月 25 日核定，已支付 4,754 萬 6,851 元；期中報告送審（C 版）目前專管單位審查 N1 並於 114 年 9 月 24 日提送本局。
10	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 目前設計單位已依契約期程提送 13 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書（C 版）設計單位於 114 年 9 月 22 日提送修正版，本局刻正辦理審

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								查作業，核定後預計可支付 8,683 萬 5,134 元。
11	114BG01 003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 目前設計單位已依契約期程提送 13 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書（C 版）已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。
12	114CF00 002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
13	114CF00 003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
14	114DG00 022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工內容： 5F 柱牆及 6F 樑板模板組立、工區臨時電配置。
15	114DG01 001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預付款還款保證廠商已全數提交，刻正辦理付款作業，系統整合 6 項計畫書審核中。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	33 件(97.06%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(2.94%)	34 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	93	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程)明挖管線 ϕ 300mm：1734.71m/1694.1m 推進管線 ϕ 400mm：1247.98m/1247.98m(用戶接管工程)前巷連接管：10954.89m/10942.2m 後巷連接管：7491.14m/5637.5m 用戶接管：5501戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458 戶 本案已於 114.8.14 辦理報竣
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	87	95	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021 戶(4 變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：105.9m (3) 接管戶數：23 戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	94	95	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 9 月 18 日申報竣工 依契約第 15 條第(二)項 1 款規定於 114 年 9 月 23 日(7 日內)辦理竣工確認。 依契約第 15 條第(二)項 2 款規定於 30 日內另案簽請鈞長派辦理正驗。
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	88	88	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 4807m/5048.6m；推進 336m/843.7m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4114m/4949.7m；推進 318m/601.1m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3148m/3576.95m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 3880m/5576.7m；推進 549m/668.9m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南	339,690	65	72	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 (管線工程)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			等鄰近區域後續工程					明挖管線 ϕ 300mm：933m/446.99m 推進管線 ϕ 400mm：500m/445.52m (用戶接管工程) 管線總長：11947m/5317.30m 用戶接管：4,439 戶/1368 戶
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署
14	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收結算已簽准，已撥款給廠商
15	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	76	79	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 112 年：200 戶/115 戶 113 年：1200 戶/1202 戶 114 年：1800 戶/1224 戶 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)*** (管線工程) 推進 ϕ 400mm：623m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚：62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管：1402m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管：8186m/累計 7061.81m 明挖(側後巷) ϕ 200mmPVC 管：7696m/累計 939.97m
16	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 本案工程已於 114 年 9 月 9 日申辦完竣並辦理竣工確認完成，刻正辦理初驗程序中。
17	111DD01061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
18	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 25 日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於 113 年 11 月 29 日報國土署下水道工程分署審查，分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。 114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。 114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。 114 年 7 月 23 日採購工作及審查小組會議。 114 年 10 月 2 日公開閱覽簽辦中。
19	112DD01022	水利局/污水營運科/	水湳經貿園區（敦化路延伸段）污水下水道銜接工程	59,729	95	100	5	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	71	75	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：8139.15m (3) 接管戶數：3528 戶
21	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	67	90	23	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 管線工程 短管推進 $\phi 400\text{mm}$ ：108.45 m/ 108.45 m 短管推進 $\phi 400\text{mm}$ 加厚：87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：5 處/ 4 處 明挖埋設， $\phi 300\text{mm}$ ：436.05 m/ 436.05 m 用戶接管工程 道路段明挖埋設， $\phi 200\text{mm}$ ：10,873 m/ 9,205.00 m 側後巷明挖埋設， $\phi 200\text{mm}$ ：1,920 m/ 1,223.35 m 用戶接管：2,187 戶/ 1,625 戶
22	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含	297,900	66	71	5	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 華美西街二段 478 號及中清西二街推進作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			水滄再生水取水工程)					
23	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定執行契約項目
24	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於 113/02/28 辦理評選會議，會議紀錄發文 2. 113/04/01 簽辦契約草案 3. 113/5/1 工作計畫書、設計簽證計畫書審閱中 4. 工作計畫書、設計簽證計畫書核定，後續於 7/1 前提報基本設計 5. 已於 113/8/28 辦理基本設計審查會 6. 設計單位已於 113/11/1 提送基本設計修訂版進局，尚待委員覆核單 7. 已於 113/11/29 提送基本設計修正版發文國土管理署，國土管理署於 114/1/2 退文，修正中 8. 已於 114.2 發文國土管理署、114.4.11 基本設計核定 9. 本案已於 114.5.8 發文顧問公司啟動細部設計，顧問公司已於 114.6 將第 1 分標細部設計資料提送進局，細部設計審查會議已於 114.9.24 召開。
25	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	58	67	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 384.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 338.5m) (3) 推進 600mm：0m(累計 338m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：396m(累計 2,407m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：77 戶(累計 167 戶)
26	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨	217,520	62	66	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)					1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：714.10M、明挖 289.83M。4. 用戶接管：121 戶
27	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	59	61	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 推進作業 2. 明挖作業 3. 用戶接管作業
28	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	55	57	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理巷道說明會 2. 用戶試水調查 3. 大樓會勘 4. 南陽路、永康路及永康路明挖、田心路二段、育英路及明政街推進工作井試挖
29	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113 年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	87	88	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本工程於 114 年 1 月 7 日前完成開工申報，漁筏停泊區清淤作業、北堤外定砂拋石護岸及以碼頭階梯已施作完成，本月施作中央區及西側浮動碼頭浮箱安裝作業。
30	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	59	59	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。
31	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	40	56	16	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 第一階段排水口調查、試挖
32	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	58	58	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 惠來溪左岸護岸施作中。
33	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 試挖中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
34	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案已於114年8月28日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報114年10月1日開工。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	75	75	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	59	59	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	58 件(84.06%)	9 件(13.04%)	2 件(2.90%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月22日完成驗收，於114年8月完成點交予外貿協會，結算作業已簽准，待廠商繳納保固保證金後給付
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 9月4日辦理第1次點交作業(清點項目及數量)，9月30日辦理第2次點交作業(設備功能測試)
3	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	87	87	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 景觀工程、防火壁板、樓梯扶手、門窗等施作、1F廁所馬桶安裝、1F消防器具安裝
4	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，已於4月24日辦理預點交作業，已於5月7日完成全部空間點交現勘，辦理點交作業中。
5	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪面工程及室內櫥櫃安裝工程
6	107DH00029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	361,998	100	100	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 已辦理完成。
7	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
8	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算相關事宜。
9	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	80	83	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科						本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 114 年 9 月 30 日止：預計進度 63.626%，實際進度 67.096%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(門窗組立、打底粉刷)。 本案第三次契約變更於 114 年 9 月 9 日議價決標，並於 114 年 9 月 18 日核定修正後預定施工進度曲線圖。
10	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	92	85	-7	流廢標次數：2 次 期程修改次數：2 次 1. A, B, C, D 棟 2F 外牆鋁窗玻璃安裝 2. A 棟室內樓梯不鏽鋼欄杆安裝 3. E 棟屋頂防水膜施作 4. 各棟消防電拉線施作
11	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	88	81	-7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 本案 110 年 3 月 28 日開工工程截至 114 年 09 月 30 日止；目前進行全區 3F-5F 輕隔間 TYPE C 雙面封版及批土、11F-13F 輕隔間 TYPE C 雙面封版、外牆磁磚及抵石子貼作、南棟#1 電梯試運轉、3F-5F 及 11F-13F 浴廁防水施作、6F-8F 浴廁壁磚貼作、1F-2F 內牆打底粉光。
12	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	95	94	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：3 次 1. ABC 棟室內清潔。 2. 管理室外斜坡工程。 3. 管理室室修工程。 4. 景觀植栽施作。 5. 基地周圍人行步道施作。 6. 一三期交界處植栽施作。
13	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)統包廠商 113 年 12 月 10 日報竣。 (2)已於 114 年 4 月 11 日驗收完成，於 5 月 1 日發文正驗複驗紀錄，於 5 月 9 日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於 114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於 114 年 9 月 16 日檢送點交清冊。 (3)114 年 7 月 24 日取得使用執照。 (4)運動局於 114 年 1 月 20 日辦理 OT 廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								經洽運動局，預計 9 月 30 日試營運並於 10 月 7 日市長親臨正式啟用。
14	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4 案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
15	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 4.99%，實際進度 8.74% (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m2, 累計完成 3,560m2) (2)結構用混凝土 280kgf/cm2(契約數量 85,202m2, 累計完成 15,151m2) (3)筏基層 N2 區地梁牆面模板組立作業 (4)筏基層 S2 區基礎版及 S1 區 B4F 樓版鋼筋綁紮
16	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 23 日完成正驗複驗，於 114 年 8 月完成點交予外貿協會，結算資料待智慧建築取得後續辦。
17	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 刻正辦理智慧建築標章
18	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 辦理結算中
19	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 1. 第 4 次都審變更設計於 114/09/03 掛件審定本，114/09/12 承辦退文，114/09/16 依意見修正後掛件，預計 10 月初變更通過。2. 施工項目：(1) 全區植栽養護。(2) 1F 景觀收尾。(3) 室內廚具收尾及清潔。(4) 1F 大廳櫃台收尾。(5) 抵石子收尾處理。(6) 廚櫃上方封板施作。(7) 全區清潔整理。
20	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								協調會(週會)及監造會議。二.工地施工項目為B4FL模板。截至114年9月30日預定進度7.39%,實際進度(施工進度)10.44
21	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程 科第二股	110年度臺中市太平區 聯合行政中心興建工 程	571,647	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 於10月2日辦理工程初驗
22	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市足球運動休閒 園區興建工程	1,517,533	81	80	-1	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 施工中[主球場-2F東側走道及2F、3F南看台粉光作業、2F、3F北側外牆噴漿作業、1F、2F南側外牆黏條作業、3F、4F門窗嵌縫作業、2F北側及3F男女廁所門框安裝作業、3F東側3號電梯組立、B1F(X4~X9, Y6~Y17)充電樁盤一、二次側配管施作、1F(X15~X17, Y3~Y5)廁所通風管配管收尾、1F(X2~X3, Y3~Y5)廁所給水管、通風管配管、B1F消防栓箱配管施作、機電物料區清運至主球場B1F;副球場-11人制回填整地作業 、11人制素面殺草劑噴灑、11人制碎石級配進場]
23	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、統包廠商113年12月10日報竣。 二、已於7月24日取得使用執照。 三、外管線開挖： (1)自來水已於6月9日進場開挖，並於6月11日完成。 (2)台電於6月13日施作配電室基礎台及配管完成，6月24日進場安裝配電室設備，餘拉線工程，已於6月27日完成。7月24日取得使照後已交機電技師人員簽證申請書等用電文件，於7月31日提送運動局用印，已於8月8日完成送電，於9月5日全運轉測試結果確認完成，並於當日起由OT單位全面接管。 (3)台電圖審已於7月30日提送台電審核無誤，廠商已於8月1日完成充電樁施工。 四、已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								點交清冊。 五、運動局於 114 年 1 月 20 日辦理 OT 廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，經洽運動局，9 月 30 至 10 月 6 日試營運並於 10 月 7 日市長親臨正式啟用。
24	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	87	87	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 目前施工內容為滯洪池泥作打底粉光、衛浴設備安裝、弱電配線
25	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，9/18 完成工程結算，俟廠商取得智慧建築標章後撥付尾款。
26	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	84	90	6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 樓梯扶手安裝、洗手台櫥櫃安裝、鋁門窗玻璃安裝、B1-B2 盤體結線、B1-5F 盤體拉線
27	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	878,410	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 東側及北側鋪面磚鋪設、全區景觀植栽及草皮種植、全區梯間輕隔間雙面封板、全區水電配管拉線、全區梯間輕隔間批土油漆、全區門扇裝設、全區衛浴設備及搗擺裝設、全區天花板吊設、B1F 滑冰場防撞圍板組配、全區瀝青混凝土地坪施作、全區 PVC 踢腳設置、2F 體適能中心及兒童運動空間地墊鋪設、B1F 滑冰場地墊鋪設 2. 統包廠商已於 9 月 16 日報竣，監造單位經審查後尚有未完成項目，於 9 月 23 日檢退統包廠商盡速完成再行申報施工完竣。另統包廠商表示前因洽辦機關對冰宮製冰設備規格調整未有定論、影響現場施工提出展延工期，本案擬成立採購工作及審查小組檢討展延工期事宜。
28	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	81	82	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 景觀工程-停車場管線施工、細整地工程及 遊戲場放樣
29	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 已於 9/18 報竣，9/24 完成竣工確認，預計 10/1 辦理初驗
30	110DG00 034	交通局/運輸設施科/運輸設施	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	90	91	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股						1. 全區樓梯卷狀地毯施作，1F 自動門門機安裝，B1F 車格線施作，景觀地坪石材、高壓崗石磚、抵石子及路緣石施作，避車彎點焊鋼絲網鋪設及混凝土澆置，1F 外圍花台灌木種植，景觀滴灌及噴管系統配管，汽車車道(一)批覆層施作，配合設計變更消防設備施作後天花板拆除及復原； 2. 全區 RF 照明設備安裝，R1F 弱電佈線，4F 消防設備安裝，2-3F 排水設備安裝，1F 消防撤水增設配管及器具安裝，1F、B1F 照明設備安裝，B1F 弱電結線，景觀燈設備結線，B2F 汽車充電線槽安裝工區臨時抽排水作業。
31	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 12 月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。
32	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 114 年 8 月 15 日竣工，114 年 9 月 5 日辦理初驗，預計 114 年 10 月 5 日完成初驗缺失改善。
33	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	93	95	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 自 114 年 9 月 2 日已復工，東勢公墓已頒圖先行施作，於 114 年 9 月 24 日召開第二次變更設計工期展延審查會議，請承商依審查意見修正並經監造單位審核後於 114 年 10 月 3 日前提報機關，另第二次變更設計相關資料刻正簽辦呈核中。
34	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	57	58	1	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 9.075%(+4.065%)，施工中[S1 區 B4F 版上層鋼筋及預留筋綁紮作業、筏基層 N3 區基礎版鋼筋綁紮及鋼筋物料吊掛作業、N1 區 B4F 版(BS 版)模板拆除及 N2 區 B4F 版模板組立作業、筏基層 S2 區 FS 版交界面遮斷模板組立、筏基層 S2 區連通套管配置作業、筏基層 N2 區地梁灑水養護(第四天)]。
35	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	69	71	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 地下一層牆筋鋼筋綁紮。2. 地下二層版、樑模板拆除。3. 地下一層機電預埋配管線配置。4. 工區環境整治。
36	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	58	59	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								協調會(週會)及監造會議。二.工地施工項目為B4FL模板。截至114年9月30日預定進度7.39%,實際進度(施工進度)10.44
37	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	89	95	6	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 本案已於114年9月26日全案竣工,預計於114年10月1日竣工確認完成後,賡續辦理工程驗收事宜。
38	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	100	98	-2	流廢標次數:4次 期程修改次數:1次 辦理綠建築標章申請。
39	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 辦理綠建築標章申請作業
40	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	95	95	0	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 8/14竣工、8/21日竣工查驗、8/29初驗、9/5初驗缺失複驗複合,9月10日驗收合格(待外電送電機電及冷氣等設備願轉測試正常始准予驗收合格)。
41	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	98	94	-4	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
42	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	57	60	3	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 1. 接地及水壓計埋設 2. 結構土範圍放樣 3. 放樣標高第一醬PC澆置 4. 防水3分夾板施作 5. 大底防水施作
43	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	75	77	2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 114.09.04-第一百零二次專技會議暨景觀討論會 114.09.08-【細部審查會(BIM)】 114.09.23-景觀討論會
44	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	58	59	1	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 基礎板灌漿、地梁模板組立及灌漿、BS板模板組立、鋼筋

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								綁紮及水電配管、安全觀測作業。
45	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本分局六寶派出所辦公廳舍興建工程驗收案，於 114 年 8 月 5 日辦辦理驗收第 1 次複驗，因驗收時使用執照尚未取得，外聘委員許如賢建議待使用執照核發後，申請正式水電，再辦理機電驗收（機電功能性和試運轉較為妥善齊全），經主驗人當場裁示未辦理機電驗收。 二、另有關土木驗收，驗收第 1 次複驗應改善事項共計 3 項，並限廠商於 9 月 15 日前改善完成。上開缺失承攬廠商已全部改善完成並於 9 月 5 日發函給監造單位，並經監造單位審查完畢。 三、本分局「六寶派出所辦公廳舍興建工程」驗收第 2 次複驗，待使用執照核發後，申請正式水電後一併辦理驗收。
46	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	55	56	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 當月施作工項： 1. A1、C1 基礎開挖 2. A1、C1 基礎鋼筋、模板、混凝土澆置。 3. A1、C1 機水電管路預埋施作。 4. A 棟、C 棟施工架室內搭設、 5. 室內樓梯、地坪拆除、平台基礎打除、鋼梯基礎打除。 6. A1、C1、B 棟鋼梯基礎螺栓施作。 7. A 棟外牆清洗 8. B 棟防蟲蟻施作 9. 試掘完成
47	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	62	67	5	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行朝陽街 1、3 號棟之屋頂工程、阿拉斯加扁柏桷木新作、防蟲防腐及油漆工程等作業。
48	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 無障礙梯扶手安裝 2. 台電受電室格柵安裝 3. 水電燈具安裝及測試 4. 弱電系統調整及測試
49	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務	56,699	60	60	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)					照抽查(需變更設計), 2/18 建照變更(2/18 初審, 3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工, 並訂於 3/25 召開第一次工務會議, 正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善), 5/7 臨時電設置完成, 5/21 申報開工完成, 5/28 臨時水路證核准, 6/9 建照變更核准, 6/12 申報勘驗完成, 7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運, 後續辦理變更設計調整, 7 月多日下雨同意展延工期, 鋼軌樁打設完成, 基礎工程開挖出土中, 分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天), 8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延, 8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場, 廠商 9/10 同意報價再進場, 9/16 提供報價, 設計單位 9/22 提送變更預算書圖, 當日會議檢討因頒圖價金落差過大, 請監造確認可否依原圖施作; 9/23 會議決議修正變更內容方向, 並告知廠商尚有施工項目, 安排進場施作, 9/30 提送變更預算書圖。
50	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	56	61	5	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 LED 螢幕廠驗
51	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	66	68	2	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 2FL 梁版鋼筋綁紮、花台區模板組立、1F 外牆施工架帆布網施作、三角架螺栓預埋
52	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	98	95	-3	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 預定進度: 100%, 實際進度: 100%
53	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	10	10	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 本案設計監造勞務案 114 年 2 月 8 日簽約, 114 年 4 月 22 日核定基設, 114 年 9 月 3 日審查細設報告, 114 年 9 月 30 日提報細設修正版。
54	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	65	65	0	流廢標次數: 2 次 期程修改次數: 0 次 一樓綁筋工程
55	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	45	57	12	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科						土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
56	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	45	56	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
57	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	45	59	14	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B2F 放樣、鋼筋綁紮、模板組立、外牆防水施作
58	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	45	45	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 筏基、B3 結構體施工、下層水平支撐拆除。
59	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	62	62	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 C 區:1. 基礎開挖 2. 考古監看 3. 鋼筋綁紮 4. 預埋螺栓
60	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	88	88	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 牆面造型木作油漆收尾、1F 系統櫃收尾施作、3F 室內清潔、還書亭外牆塗料工程、停車場步道整地夯實、北向步道磚鋪貼、中庭硬鋪面地坪打底
61	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 9 月 1 日召開第二次審查會議，大致意見已修正完妥，本次會議新增意見，專管單位於 9 月 5 日提送審查意見修正後版本，惟尚有部分缺漏，專管單位於 9 月 10 日補正後提送，業於 9 月 12 日簽奉核准，於 9 月 19 日召開發包文件審查會議，本案招標文件請專管單位依委員及單位意見修正於 9 月 26 日前提送機關。
62	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	65	65	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 BS 版及筏基回填物清運
63	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻辦理訂約作業，另配合主體工程空間及相關材料送審作業，預計 10 月中旬開工
64	114DF00168	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合	1,711,664	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計於 9 月 10 日召會審查，決議修正後通過，事務所

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		一股	服務園區)					刻正辦理相關修正事宜，預計10月3日前提送本局憑辦。
65	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計9月1日開標、9月5日召開評選會，於9月10日通知評選結果，於9月18日開標，9月25日召開使用單位需求討論會議，目前依使用需求調整設計中，預計10月19日提出基本設計。
66	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案雜項執照已於9月9日取得，預計10月開工。
67	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計中
68	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本工程委託規劃設計監造採購案已114年9月1日決標，並於114年9月5日簽約。
69	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚在規畫設計階段，於完成後接續工程進行。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本局於 114 年 8 月 25 日辦理第二次工作計畫書審查會議，廠商已依限提送工作計畫書及細部設計圖（修訂二版），本案刻正簽辦審查同意工作計畫書程序中。
2	112DD01 066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	83	84	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 港埤路二段 wcs008 人孔組立作業 八德路 22 巷 A15-1~A15-1-a1-200 連接管埋設
3	114AP00 018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規範履約。
4	114DD01 041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/26 開工，目前用戶試水中

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	69	72	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 砌石駁坎施作中
4	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	程					植栽修剪、枯危木移除、雜木移除
10	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	61	74	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 2 日工程督導 9 月 4 日討論變更設計項目 9 月 15 日工程督導及中華電信現勘/研商借用土地放土石方 (自 9 月 15 日起至 115 年 1 月 15 日止) 9 月 22 日植栽驗苗 9 月 25 日工務會議及工程督導

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(66.66%)	1 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(16.67%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	74	79	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114 年 9 月 30 日止預定進度 64.26%、實際進度 64.74%，目前辦理：1. 牆基整修。 2. 屋面防水。 3. 屋脊整修。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4. 屋瓦鋪設。 5. 泥塑剪黏整修。 6. 水電管線配設、汙水處理設備埋設。 7. 牆體粉刷。 8. 左外 2 護室內地磚及廁所磁磚鋪設。 9. 廁所室內牆面磁磚及地磚鋪設。 10. 木門窗檢修安裝。
3	112DJ00032	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第一股	台中海洋館相關設施及周邊環境改善工程	50,944	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	64	66	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：1F 基礎整修、木構架檢修、仿作。
5	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	58	58	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 9 月 11 日、22 日召開工務會議，過水廊屋瓦拆卸，室內地坪粉刷，廢棄物清運，植栽切口藥劑塗抹，養灰池砌築。
6	114AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/9 議價決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。 2. 9/5 市長主持召開第 2 次跨機關籌備會議，核定整體活動規劃(主視覺、主標語、主燈及展區規劃)；預定 10/2 秘書長主持召開前導宣傳 IP 巡迴活動跨機關研商會議。 3. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，刻正辦理計畫書審查事宜。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 1. 9/24 召開水湳月例會 2. 撰寫北側成果報告草稿
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 有關街廓檢測缺失部分，施工廠商於期限內已辦理改善，惟經本局委託辦理地籍整理廠商複測後仍有缺失待改正，已請施工廠商針對複測後不合格處辦理改善報局憑辦。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	76	77	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	58	59	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 25M-3RT 與 15M-19RT 支管洞道端部頂板鋼筋綁紮及頂板內模組立、25M-3RT 與 15M-19LT 支管洞道端部施作、15M-19RT 支管洞道鋼筋綁紮、混凝土澆置及防水膜施作

(十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂約及相關資料送審。

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	281 件(97.90%)	3 件(1.05%)	0 件(0.00%)	1 件(0.35%)	2 件(0.70%)	287 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101AF00047	建設局/建築工程管理科/	水湳國際會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	75,111	95	40	-55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案履約期程至施工廠商保固期滿(119 年 5 月)為止。另施工廠商於日前(114 年 9 月)提出履約爭議申請，考量案件執行期程無法預估，是刻正簽辦管考期程暫緩列管。
2	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 廠商於 114 年 9 月 10 日提報 114 年 8 月份工作月報至本局備查，本局於 114 年 9 月 12 日備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
3	105AG00 040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部 114 年 7 月 4 日核轉行政院審議。交通部於 114 年 7 月 28 日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於 114 年 8 月 1 日補充促參自評表予交通部。
4	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 屯區捷運環狀線、藍線延伸太平之可行性研究報告修正後，已分別於 114 年 7 月 4 日、114 年 8 月 1 日函報交通部審查中。
5	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 得盈開發有限公司 114 年 9 月 4 日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114 年 9 月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。 4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
6	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 83.038%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1、計畫討論：共召開6次工作會議，110年7月28日向局長報告執行情形、110年8月26日向秘書長報告初步草案方向。2、都市計畫書圖重製疑義研商：共召開9場次重製疑義研商會議。3、公開展覽：112年9月11日公告公開展覽(自112年9月13日起公展30天)。112年10月3日公開說明會。4、審議階段：112年11月16日召開第1次專案小組。112年12月15日召開第2次專案小組。113年3月1日召開第3次專案小組。113年3月27日召開第4次專案小組。113年5月23日召開第5次專案小組。113年7月5日召開第6次專案小組。113年7月18日召開研商會議(計畫道路連通至臺74線、新坪福德祠、產業發展地區申請原則)。113年8月1日召開第7次專案小組。113年8月22日召開第8次專案小組。113年10月25日召開第9次專案小組。114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另擇期辦理)。
8	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.綜合規劃報告書：行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於113年4月1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於113年5月21日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2.都市計畫變更作業：內都委會於114年3月26日召開第2次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114年6月10日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另114年3月27日召開市都委會專案小組第9次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送114年7月1日第151次市大會審議修正後通過；另為配合B9捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於114年1月24日公告，並經114年7月1日本市都市計畫委員會第151次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於114年8月1日函送內政部都市計畫委員會審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
9	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 7 月 18 日面報簡報簽准，俟排會中。
10	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/9/18 召開第 15 次專案小組會議；預計 10/31 召開第 16 次專案小組會議。
11	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度 4.99%，實際進度 8.74% (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m ² , 累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² , 累計完成 15,151m ²) (3)筏基層 N2 區地梁牆面模板組立作業 (4)筏基層 S2 區基礎版及 S1 區 B4F 樓版鋼筋綁紮
12	108AR00033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖(草案)』專案小組會議」，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開「內政部國土計畫審議會第 41 次會議」審議本市國土功能分區圖(草案)，刻正由本府農業局依該次會議報告案所訂審議原則辦理本市「農業發展地區第 1 類及第 2 類配合『國土計畫推動農地資源空間規劃計畫』調整劃設成果」調整檢視作業，俟該局提供修正資料予本局彙整後，將再提內政部國土計畫審議會討論，本府並於 114 年 9 月 12 日向內政部申請展延繳交相關修正書圖期限至 115 年 6 月 30 日。
13	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
14	109AH00 049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，預計 10 月 20 日前提供草案簽辦公展作業。
15	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 114 年 9 月 5 日召開工作初審會議，9 月 9 日寄發甄審(綜合評審)會議開會通知單予委員及廠商，9 月 22 日辦理甄審(綜合評審)會議，9 月 23 日核定最優申請人為台泥達環文山合作聯盟，並於 9 月 25 日公告於財政部網站，預計於 10/2 日與最優申請人召開議約預備會議。
16	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 83.038%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
19	110AE00 042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 114 年 9 月 8 日檢送 114 年 8 月份工作月報，本局 114 年 9 月 11 日存供備查。
20	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
21	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
22	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。 56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。 57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。
23	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 9 月 2 日廠商提供期末報告書再修正本依地政局評估市地重劃財務及可行性意見回應對照表，預計 10 月 3 日專案承辦提供報部審查計畫書意見，後續辦理報部審議作業。
24	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商於 114/9/16 提供修正後都計草案資料，預計提報局長室會議討論。
25	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱 財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
26	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,148 件(包租包管 374 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
27	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修 及設備工程委託專案 管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
28	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小-小臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月 3 日第 38 次監造會議，9 月 17 日第 39 次監造會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
29	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 於 114.5.23 提送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 於 114.6.3 檢送服務費用第 4 期款。 於 114.6.10 提送修正後臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 本局於 114.6.23 提送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書至經濟部審查。經濟部於 114.7.11 函送臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫」可行性規劃報告第二次變更計畫書修正案。(目前已進行至本案最後一個工項「可行性規劃變更作業」。初版於 6 月提送經濟部，目前依審查意見進行修正，預計於 9 月再次提送修正本) 於 114.9.9 提送本局臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。 本局於 114.9.16 函請環興公司修正臺中市精密機械科技創新園區暨二期開發計畫可行性規劃報告第二次變更計畫書。
30	111AG00051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、本府於 114 年 9 月 19 日函請廠商補充(第三次契約變更)工作項目一第四期結案報告書(第 1 次修訂)相關文件內容;廠商於 114 年 9 月 26 日提送結案報告書(第 2 次修訂)，本府刻正審查中。 二、本府於 114 年 9 月 19 日函請廠商補充第一次後續擴充案設備驗證及完工報告書(第 1 次修訂)等相關文件;廠商於 114 年 9 月 26 日提送設備驗證及完工報告書，本府刻正審查中。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
31	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 8 月勞務酬金 212,471 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
32	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基礎板灌漿、地梁模板組立及灌漿、BS 板模板組立、鋼筋綁紮及水電配管、安全觀測作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
33	111AH00 046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.09.04 景觀檢討會議 104.09.08 細部設計階段 BIM 檢核成果報告書審查會 114.09.23 景觀檢討會議
34	111A000 038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於 9 月 8 日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於 9 月 15 日提送 114 年 8 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3. 依本局通知出席 9 月 3 日第 21 次履約管理會議、9 月 12 日內部討論會議及 9 月 18 日第 22 次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
35	111AT00 030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：7 次 已於 114 年 9 月 4 日針對作品二之位置進行討論，並於 114 年 9 月 18 日本局、OT 營運廠商與養工處、交通局現勘投影機架設位置，待投影機設置位置圖(包括可投影範圍及面積等資訊)確認，以利後續作品一公共藝術作品之推動。
36	111BD01 026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標施工中，第三分標設計中
37	111BD01 034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。因配合中央政策「污水下水道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計 114 年 12 月發包中華路第 1 標工程
38	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送
39	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
40	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			等 10 區)					
41	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
42	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
43	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。114 年 8 月廠商代收停車繳費單計 733,024 件，代收停車費金額 35,199,666 元，代收手續費為 3,065,840 元，刻正辦理 8 月份手續費付款作業。
44	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 有關回饋項目（宜居建築發表會）因政策因素需調整至保固期限內完成，需完成契約保險延長作業後使得付款，目前等候保險公司核發保險契約展延文件。
45	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案廠商目前依契約執行並配合系統上線問題修改。
46	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 太平育賢三期樣品屋驗收及烏日新榮和段樣實品屋發文提請廠商 10/22 進場完成
47	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦第 9 次契約變更、函請廠商烏日區新榮和段樣實品屋現場裝設及太平區育賢三期 2F 公設現場裝設
48	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 專業顧問團第 4、5 次顧問團會議於 114.9.1 發文。 114.9.10 秘書長室討論轉運城交通規劃方案，請交通局依討論結果修正具體方案，訂於 114.10.1 秘書長室賡續討論。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
49	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 局內討論會議待安排。
50	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
51	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 114 年 9 月 30 日止媒合案件數共 2364 件。
52	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
53	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
54	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 113 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
55	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案前經本局於 1/23 辦理第 1 次驗收，尚有需修正事項，另因履約爭議調解因素，至 9/9 辦理第 2 次驗收，尚有缺失，故以本局 114 年 9 月 15 日中市水養字第 1140094563 號函限期於 9/18 繳納 2,000 元之懲罰性違約金，廠商業於 9/23 完成繳納，並經 9/24 驗收合格，刻正簽辦結算事宜。
56	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 中長期計畫、成果報告退請廠商修正中
57	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)	34,288	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理驗收事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			第1次後續擴充					
58	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 契約變更已完成，辦理驗收事宜。
59	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案契約變更工項已完成公告收件，將於114年10月1日截止，並預計於114年10月8日辦理審查會。
60	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兒獎計畫	16,789	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業9月12日召開期末成果報告驗收審查會議，驗收通過後辦理付款作業。
61	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(9月)相關事宜
62	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；；另有關101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理。
63	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9/16已請款完成
64	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理第一期績效評核評分
65	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水涵國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理規劃設計中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
66	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、交通部於114年9月9日同意第三期款撥付，俟中央將款項撥入後進行撥款事宜，後續將依契約辦理標案執行事宜。 二、廠商於114年9月17日函送第二次後續擴充(第二次契約變更)第一期款發票，後續依契約辦理付款事宜。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
67	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國雲(第一區)114年8月勞務酬金計11,566,805，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 竑穗(第二區)114年8月勞務酬金計9,042,980元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 惠隆(第三區)114年8月勞務酬金計9,883,534元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
68	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116年度租賃PDA開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理114年8月付款。
69	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止，採按月付款。經查114年8月份金融代收案，代扣筆數509,638筆，廠商代收停車費23,728,974元，代收手續費為1,630,840元，刻正辦理8月份手續費付款作業。
70	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、廠商於114年9月9日提交114年8月工作報告書乙份， 2、廠商於114年9月16日提交「優化停車場闢建管理平台」教育訓練計畫書。
71	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 履約工作會議：於9月10日、9月22日召開。 2. 土地開發及招商甄選相關法規會議：於9月16日、9月22日召開。 3. 土地開發法規條文跨局處研商會議：於9月2日召開。
72	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						114/9/30 提供第三派完工報告
73	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。 1. 114.9.09 萊因提送第 9 次月報(114 年 8 月) 2. 114.9.11 機關核定 BD01 各階段工作執行細部評估計畫 3. 114.9.16 機關核定第 8 次月報(114 年 7 月) 4. 114.9.17 機關核定 BD02 各階段工作執行細部評估計畫 5. 114.9.24 機關核定 BD03 各階段工作執行細部評估計畫 6. 114.9.25 召開 9 月份月會。 7. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件
74	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.9.4 召開第 34 次專技協調會 114.9.5 提送 114 年 8 月工作月報 114.9.11 召開第 35 次專技協調會 114.9.18 召開第 36 次專技協調會 114.9.25 召開第 37 次專技協調會及工程月會
75	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工作計畫書已於 114 年 5 月 21 日送本局，並經本局 114 年 5 月 27 日中市捷資字第 1140005513 號函備查，且於 9 月 25 日驗收完竣，刻正辦理付款程序。二、依 BD01 設計單位期中成果辦理地籍整理。三、已辦竣各車站重點區域辦理航拍套繪作業，且已布置完畢。
76	113AH00012	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第三期驗收作業於 114/10/03 辦理，目前執行第四期專案中。
77	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前專案執行中。
78	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	60,490	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
79	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 原預計於 9/30 完成付款，惟支付款項涉中央補助款(無障礙

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								設施宣導推廣費用), 本府以 114 年 8 月 22 日府授都住寓字第 1140243476 號函請國土署撥付, 國土署以 114 年 9 月 24 日國署住字第 1140092588 號函知款項撥入本府帳戶, 因尚需俟款項實際到帳後辦理入帳作業併請 2 家廠商開立發票, 爰不及於 9/30 以前完成付款, 將加速相關作業。
80	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 1 次 已完成社區僱工購料施工中勘驗。
81	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 俟大里三期案場完工進場施作
82	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 依規履約。
83	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 依契約規定辦理
84	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 依契約約定辦理
85	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 廠商依約履約中, 收托 28 名嬰幼兒。
86	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 依契約約定收托嬰幼兒
87	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標, 刻正依契約約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
88	113AK00 032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
89	113AK00 033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
90	113AK00 039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
91	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
92	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
93	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
94	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
95	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 8 月水電費於 9 月 1 日完成核銷動支。3. 114 年 1F(輔具中心前)及 B1F(運動休閒室前)性別友善洗手間修繕於 9 月 10 日完成核銷動支。
96	113AK00 092	社會局/仁愛之家/輔導組	114 年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案正常履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
97	113AK00094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 九月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)66 場次 118 人次(含實地評選)。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導(含工作坊)25 場次 200 人次。3. 標竿社區(含實地評選)5 場次 6 人次。4. 輔導紀錄：表八 62 則、表十 5 則。5. 人力培訓：4 場次 111 人次。6. 社區發展工作聯繫會報：1 場次 168 人次。7. 工作人員督導及教育訓練：1 場次 6 人次。 (二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)132 場次 320 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 31 場次 509 人次。3. 標竿社區輔導與陪伴 3 場次 7 人次。4. 輔導紀錄：表八 132 則、表十 3 則。
98	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開訓 17 班次，結訓 17 班次。
99	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業階段，於 9/9 日召開可行性評估審查會，後續請第一順位申請人提送可行性評估報告修正及辦理公聽會事宜。
100	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氧前驅物分析調查計畫	13,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於完成驗收請款作業資料，目前核付中。
101	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第三期款中
102	113AP00100	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	113 年度購置消毒防霧砲車	12,500	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
103	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行
104	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
105	113AP00130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 9 月份維運、雲端巡檢作業；9 月 18 日完成辦理期中報告審查會議、第 3 季工作檢討會；簽辦第一次契約變更事宜。
106	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
107	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館 113 年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 第二期家具已於 114 年 9 月 22 日報竣、9 月 25 日查驗，預計 10 月 7 日辦理驗收。
108	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
109	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
110	114A725001	梧棲公所/社會課/	114 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派固定 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
111	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
112	114A736001	龍井公所/社會課/	114 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
113	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，114 年 9 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 10 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
114	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換	15,351	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	案					本案廠商已於9月22日完成各電表儀器檢測，並於9月23日開始進行配管與裝設箱體作業，刻正辦理後續履約事宜。
115	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，廠商於9月1日起至10月15日期間進行地下1樓之消防設備更新。
116	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 「114年本市國中小採用可調式課桌椅計畫」辦理進度：第一期預計配送4萬7,144套，8月14日起陸續配送，截至9月底已配送3所市立完中、26所國中、31所國小，共計15,626套，約33%。
117	114AD00034	教育局/國民小學/信義國小	南區信義國小-臺中市114年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購A案	93,828	40	95	55	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已於114年8月29日完成交履約交貨，簽收單經查驗無誤，9月10日完成教育講習，9月12-9月22日完成各校初驗，預定10月8日辦付複驗
118	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
119	114AD00062	教育局/國民小學/大同國小	114學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/28召開114學年度各國民中小學學生健康檢查(中區)說明會，目前履約中。
120	114AD00064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114年7至12月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月))	14,293	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 7月份驗收完畢；8月份履約完畢，待資料備齊辦理驗收；9月份履約進行中。
121	114AD00074	教育局/國民小學/光正國小	114年度更新所屬學校資安設備(網路防火牆)暨教網中心儲存系統設備擴充實施計畫	25,580	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商建置中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			案					
122	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年7/15決標予長峰資訊股份有限公司，辦理第一期交貨驗收中
123	114AD00083	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成初步規劃設計
124	114AD00089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學PaGamO素養學習教學軟體採購案	29,476	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年9月19日交貨
125	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 支付第2期維護款項作業
126	114AD01003	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年9月9、10、11日完成第9次維護保養及試運轉作業。
127	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
128	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
129	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月至7月已付款，8月月報已備查。
130	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
131	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			理廠、自來水系統維護及代操作計畫					1、廠商 9/10 提送 8 月月報、本局 9/12 備查。 2、9/10 第一期工作成果報告書審查。
132	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 9 月 10 日吉豪檢送 10 月份工作規劃月報。114 年 9 月 10 日吉豪檢送 8 月份月報。114 年 9 月 2 日召開第 1 次工作成果報告及現場審查會議；114 年 9 月 9 日本局檢送各委員暨吉豪會議紀錄 1 份。114 年 9 月 23 日吉豪檢送第 1 期審查意見答覆對照表。
133	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114.8.20 提送【經濟部園管局環評追蹤】環評園區污染量管控表 於 114.8.20 臺中市政府環境保護局備查「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫豐洲園區地下水監測井設置規劃書」 於 114.9.05 告知本署「用水計畫管理系統」預定自本(114)年 9 月 1 日至 9 月 30 日開放進行 114 年度用水情形申報試算-函文 於 114.9.15 辦理 114 年臺中市管產業園區環境監測計畫-節約用水宣導會、生態保護及空氣污染防治教育訓練 於 114.9.18 發文至廠商輔導納管水氣氮事宜相關改善建議 於 114.9.23 辦理 114 年臺中精密園區-用水回收率輔導作業(第一次)
134	114AE00033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/4、9/22 十大火鍋及燒烤店家(含蔬食組)貼榜
135	114AE00034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 767 處，標章稽查 31 處。2. 商場節電輔導完成 6 處。3. 完成辦理第 1 場次抽獎活動。4. 商場低碳認證已有 5 處商場送件。5. 已公告 114 年度臺中市集合式住宅、住商大樓及企業節能輔導暨設備汰換計畫。6. 於 114 年 10 月 8 日辦理 114 年度臺中市集合式住宅、住商大樓及企業節能輔導暨設備汰換審查會。7. 宣導品 500 個已到貨。
136	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								履約中。
137	114AF00 013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
138	114AF00 015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工,目前正持續進行契約內行道樹及中央分隔島綠籬等環境景觀維護,包含華山路環中路(6 至 8 段)向上路 6 至 8 段,臨港東路,西屯路四段等各路段植栽維護修剪及清潔等工作。
139	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
140	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
141	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
142	114AF00 031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
143	114AF00 032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
144	114AF00 034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
145	114AF00 037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			採購-第一工區					
146	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(9 月份)相關事宜
147	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
148	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
149	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
150	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
151	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
152	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中，第一次估驗 421 萬 5,102 元
153	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
154	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
155	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商須於 115/1/10 前提送期中報告書。
156	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/9/10 提送 8 月報並於備查；另本局已完成第二季款項撥付。
157	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。
158	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、114 年 7 月 16 日已取得臺中交通網 APP 資安檢測證書。 5、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元、114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。
159	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 7 月份勞務費於同年 9 月 8 日核付(應付金額計新臺幣 1,010,800 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 8 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 9 月 18 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
160	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
161	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
162	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
163	114AG00022	交通局/交通行政科/	114 年度拖吊車採購案	15,000	40	98	58	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案 3 輛拖吊車已於 114 年 9 月 11 日完成驗收。
164	114AG00029	交通局/交通行政科/	114 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 8 月份請款案件已付款
165	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成契約變更及簽約，刻正辦理第一期撥款事宜。
166	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約規劃中，並將依實際任務派遣車輛。
167	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成契約書用印，刻正履約執行中。
168	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件簽辦
169	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								12.5%) 4、截至目前共已召開7次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23)。
170	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 案於113年8月14日招標文件簽辦，並於113年9月12日完成招標文件核定。 2. 案於113年9月19日上網公告。 3. 案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議，會議訂於113年10月31日辦理。 5. 本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6. 本案已於113年11月22日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7. 本案原定於113年12月26日辦理議價及決標，惟本府議會於113年12月23日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8. 本案已於114年1月22日決標。 9. 本案於114年2月8日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10. 本案廠商於114年7月22日請領第一期款。 11. 本案於114年8月13日完成第一次分批驗收，並於114年8月28日簽准撥付第一期款項。
171	114AH00003	都發局/建造管理科/	114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前執行專案中。
172	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
173	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理情形： 1. 114/2/17 招標文件簽准。 2. 114/2/20 招標文件上網公告。 3. 114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								4.114/3/24 開標(1 家廠商投標)。 5.114/4/1 召開評選委員會。 6.114/4/11 函告委員及廠商評選結果。 7.114/6/4 完成議價程序並決標。 8.114/6/18 與長豐簽約完畢。 9.114/7/1 長豐檢送工作計畫書。 10.114/9/4 召開工作計畫書審查會議。 11.114/9/15 函發會議紀錄(會議結論:工作計畫書修正後通過)。
174	114AH00 022	都發局/秘書室 /秘書室第二股	114 年度建管檔案數位 化影像製作案	46,865	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商依約履約執行中。
175	114AH00 030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
176	114AH00 035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商於 114 年 9 月 5 日以前繳交 8 月月報表。
177	114AH00 037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
178	114AH00 039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
179	114AH00 044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7/24 完成評選，8/15 決標，9/2 簽約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
180	114AI00023	農業局/運銷加工科/	2025 中臺灣農業行銷展售會	17,320	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 9 月 22 日決標予高碇設計傳播有限公司。
181	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第四次派工施工中
182	114AJ00015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次跨局處協調會議，4/8 開標，4/16 進行評選，4/25 議價決標，4/30 召開第 1 次工作會議，5/16 由市長主持召開第二次跨局處協調會議，6/4 召開第 2 次工作會議，6/18 召開第三次跨局處協調會議，7/10 召開第 3 次工作會議，7/18 辦理里民說明會，7/21 召開交通維持計畫討論會議，8/12 由交通局召開交通維持計畫審查會議，於 9/4 召開第 4 次工作會議，9/17 進行接駁車會勘。 2. 8/4 辦理宣傳記者會及國際 IP 特展，特展期間為 8/4-8/29，9/27-9/28 舉辦 2025 臺中國際踩舞嘉年華活動。
183	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、114 年 9 月 2 日邀集種苗場及本府各相關局處，召開跨局處國際 IP 行銷合作協調會議。 二、114 年 9 月 19 日截止相關局處已傳送行銷合作提案表，並由廠商進行 IP 製作物現場合圖送華納審核。
184	114AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	「中華民國各界慶祝 114 年國慶晚會」活動委託專業服務案	17,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理契約工項執行
185	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
186	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
187	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 已完成第 2 季核銷，方案持續辦理中。 10. 已完成第 3 季個案抽查，方案持續辦理中。
188	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
189	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年將於 10 月辦理第三季核銷
190	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
191	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
192	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
193	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
194	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
195	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股	子潭陽托嬰中心委託營運服務					廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
196	114AK00 031	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：77 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：77 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：58 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：50 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：57 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：58 案
197	114AK00 036	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 20 案
198	114AK00 052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
199	114AK00 055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
200	114AK00 061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備計畫之活動 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位
201	114AK00 062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 8 月報表。 2. 依契約執行。
202	114AK00 067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
203	114AK00 070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。3. 辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								各項子計畫籌備及執行。
204	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
205	114AL00007	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 9 月開案晤談共計 189 人次，推介共計 165 人次。
206	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 9 月 17 日函送第 3 期房屋租賃費及 114 年 5-8 月水電分攤費請款資料，刻正辦理核銷作業中。
207	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 操作技術類-零件組裝作業員訓練班於 114 年 9 月 26 日結訓。
208	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 12 班，已於 6 月 18 日決標，已開班 11 班，停班 1 班，培訓 274 人。
209	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	20	55	35	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
210	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
211	114AM00083	警察局/後勤科/	114 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 21 日第 2 次上網公告，於 2 月 26 日開資格標，3 月 20 日評選，於 3 月 27 日決標，廠商於 8 月 22 日函報完工，於 9 月 12 日辦理驗收，目前抽樣送驗中。
212	114AM00084	警察局/後勤科/	114 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，預定於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選，於 4 月 15 日決標，履約期限為 10 月 12 日。
213	114AN00017	消防局/秘書室/秘書室文書庶	114 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應	11,108	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		務股	勤服裝採購案					履約中
214	114AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9/2 辦理驗收，並抽 3 套送 BTG 試驗，待取得試驗報告後辦理再行驗收事宜。
215	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已撥給協力團隊第二期款
216	114AN00027	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	114 年度機動中轉設備建置案	20,400	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
217	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 9 月 30 日完成交貨，簽辦驗收中。
218	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 9 月 30 日完成交貨，簽辦驗收中。
219	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
220	114AN00036	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 9 月 1 日辦理交貨，9 月 22 日辦理驗收不合格，預計 10 月 7 日複驗
221	114AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
222	114AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年 RIT 救援包採購案	13,560	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 9/17 完成驗收，刻正辦理結算事宜。
223	114AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案	12,000	55	98	43	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理結算付款作業。
224	114AN00052	消防局/災害搶救科/災害搶救	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科災害搶救股	充					廠商履約中
225	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
226	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
227	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 5 日辦理第 1 次上網公告，9 月 23 日開標流標，並於 10 月 1 日第 2 次開標，1 家廠商投標，預計 10 月 13 日辦理評選。下個管考點 10 月 22 日評選。
228	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第二期款撥款事宜。
229	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 7 月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
230	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 9 月 1 日提送推動建立維修示範點提升區域型維修服務量能規劃書 114 年 9 月 8 日提送封閉場域提供循環杯服務規劃書 114 年 9 月 10 日辦理農藥容器兌換活動(新社) 114 年 9 月 10 日提送 8 月份工作成果報告 114 年 9 月 16 日辦理 9 月份工作檢討會 114 年 9 月 17 日提送 9 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114 年 9 月 17 日提送廢資訊物品回收活動規劃書 114 年 9 月 27 日辦理法鼓山隨袋宣導活動
231	114AP00014	環保局/西屯區清潔隊/	114 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份已完成 8 月份核銷，並且依照契約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
232	114AP00016	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用 82 位，8 月薪資預計 9/30 撥付。(2) 租賃移動監視器系統，備貨中，除監視器主機(含專用硬碟)未交貨，其餘 9/1 已送往清淨園區大集會廳由北區分隊長點交。(3) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計達 113 處次。(4) 資收關懷計畫完成 8 月份成果提報、環境服務巡迴團累計完成 14 處，以及資收關懷補助作業系統已委由網路公司協助進行第二次修改，預計 10 月完成。(5) 資收個體戶巡查輔導作業，巡檢累計達 205 場次。(6) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 272 場次。(7) 輔導 63 家已登記業者完成碳盤查資料填報。(8) 辦理源頭減量及資源回收設攤宣導，完成 5 場次。(9) 協助家電健檢維修累計 1,495 件。(10) 資源回收讚分級管理計畫累計 39 處單位繳交初評資料。(11) 辦理「本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣導」，歷年資源回收讚 A 級以上巡查累計 78 處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計 334 處次。(12) 回收學園計畫累計辦理 28 場次，17 人參與，服務時數累計 120 小時。(13) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計 5 場。(14) 環保農園持續維護中。(15) 清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢，累計完成 14 場次採樣。(當月執行數量，統計期間:114 年 9 月 1 日~9 月 30 日)
233	114AP00019	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/9/11 期中報告定稿 114/9/30 工檢會
234	114AP00021	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.9.26 工檢會
235	114AP00022	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
236	114AP00036	環保局/水質及土壤保護科/水	114 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計	18,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		質及土壤保護 科第一股	畫					1. 提送 8 月份月報。 2. 提送第一期款核銷資料。 3. 水質感測器維運。 4. 水體端及事業端數據監看及彙整。 5. 提送第三季綠色採購 6. 提送破獲水污染源追源報告及追源專案報告。 7. 水管家系統主機/網頁優化及更新。
237	114AP00 046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已 114 年 8 月 27 日辦理期中審查會議。 依契約內容提報工作進度。 統計至 8 月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-8 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-30 家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-8 個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-8 處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-14.5% 6. 科技化蒐證技術運用-49.8% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-8 個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-3 場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-8 個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-8 個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 89.6%、舊案再移送 77.8% 12. 系統維護及報表彙整提報-8 個月
238	114AP00 048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案自 114 年 1 月 1 日開始履約，目前正常履約中。 2. 底渣再利用 114 年 7 月份執行成果已於 9 月 23 日辦理驗收並簽辦付款，114 年 8 月份月報刻正審核程序中。
239	114AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114 年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
240	114AP00055	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收。
241	114AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按照契約執行中
242	114AP00058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後續擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
243	114AP00059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
244	114AP00061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/24 工檢會
245	114AP00063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 9/5 召開工作檢討會議。2. 於 9/9 辦理「雲嘉中彰四港 1 線移動污染源管制(柴油車聯合稽查專案)」3. 於 9/26 辦理動力計教育訓練。4. 餘依約執行辦理。
246	114AP00065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
247	114AP00068	環保局/北區清潔隊/	114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 3 月 17 日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
248	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商目前依規劃進度執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
249	114AP00 073	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度各式環保車輛 與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各項目履約中。
250	114AP00 074	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度密封壓縮式垃 圾車購置案	115,210	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中，廠商已於 9 月份申請領牌用印及免稅事宜。
251	114AP00 079	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
252	114AP00 082	環保局/大甲區 清潔隊/	114 年度臺中市政府環 境保護局清潔人員環 境教育訓練暨自強活 動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商履約中。2. 截至 114 年 10 月 2 日已辦理 19 梯次出團 作業。
253	114AP00 083	環保局/大雅區 清潔隊/	114 年度履帶式大型廢 棄物破碎機採購	26,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 114 年 1 月 23 日簽辦招標 2. 114.02.20 招標文件核准 3. 114.02.25 上網公告, 114.03.31 開標 4. 114.04.09 評選, 114.04.24 決標 5. 設備已打造完成, 114.8.26 已航運出發 6. 預計 10 月下旬到貨
254	114AP00 087	環保局/大里區 清潔隊/	114 年度清潔人員工作 制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成交貨
255	114AP00 094	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	114 年臺中市空氣品質 維護綜合管理及固定 污染源管理與低碳輔 導計畫	40,520	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
256	114AP00 098	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區 委託民營清除機構 清 運垃圾、資源回收工作 (後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、廠商完成清運 8 月清運，8 月請款核銷已完成。 2、廠商完成清運 9 月清運，9 月尚未請款。
257	114AP00 103	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度資源回收車購 置 10 輛	17,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
258	114AP00 107	環保局/南屯區 清潔隊/	114 年度第 13 期市地 重劃區環境清潔維護	19,314	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			計畫					於5月13日上工執行進度,目前申請辦理114年8月份道路清掃環境維護工作服務費用,新臺幣(下同)173萬6,988元付款核銷事宜。
259	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購6立方公尺密封壓縮式垃圾車6輛	20,470	40	40	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 履約中
260	114AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(後續擴充)	100,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案刻正履約執行。
261	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 2月6日辦理評選會議,2月18日辦理議價,3月31日決標.4月22日召開第一次工作會議,6月10日召開第二次工作會議
262	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖書)	17,000	55	70	15	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 於9/10完成第2次交貨,本課已完成交貨圖書之書目轉檔,此次交貨金額達購書預算70%,依約於9/26辦理第2次驗收。
263	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	55	70	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已依約於9/3辦理第2次驗收,並於9/15完成第9次交貨,交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書,本課已完成交貨圖書之書目轉檔,各分館亦完成書目及加工核對,上架供民眾借閱流通。
264	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後續擴充)	35,550	55	70	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已依約於9/3辦理第2次驗收,並於9/16完成第9次交貨,交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書,本課已完成交貨圖書之書目轉檔,各分館亦完成書目及加工核對,上架供民眾借閱流通。
265	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 進行建置作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
266	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114 年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	35	40	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經濟部能源署於 114 年 9 月 18 日發函本局請撥第 1 階段 30% 補助款新臺幣 90 萬元整，同意辦理。 水塔散熱片及送風機二通閥件更換業已完成。
267	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月份圖書通閱分裝已運送完成。
268	114AQ00062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 9 月圖書館營運勞務承攬採購完成
269	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 9 月 22 日發函廠商通知進場施作。
270	114AQ00069	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購案	16,514	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
271	114AQ00100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中。
272	114AQ00101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館 大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案 (藝術與生活株式會社(Ars et Vita))	12,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第三次履約。
273	114AQ00119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 著手辦理第一季驗收
274	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理地籍測量、地籍調查及協助指界。
275	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 2 月 26 日完成第一次交貨。
276	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								廠商履約中
277	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正研議交通、安全動線規劃。
278	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依約執行中。
279	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 9 月 1 日議價決標，刻正履約中。
280	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 使用牌照稅下期繳款書及轉帳通知書已於 114 年 9 月 22 日交寄完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。
281	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月報已於 9/15 送達，9/18 月會完成
282	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 8 月 29 日交付內部稽核計畫及報告、系統弱掃報告(初測)、「個資隱私衝擊分析與風險評估報告」及「個資風險改善計畫」。2. 於 9 月 1 日交付所屬機關維護計畫實施情形審查報告(含建議事項)。3. 9 月 3 日-4 日資安專職人員參加資安專業訓練 12 小時。4. 於 9 月 9 日交付資安健診計畫書。5. 於 9 月 10 日交付 8 月份工作月報。6. 於 9 月 10-12 日辦理所屬機關實地稽核作業(環保局、地政局及都發局)。7. 於 9 月 17 日辦理資安健診說明會。8. 9 月 18 日上午及 19 日下午辦理外部稽核說明會。9. 於 9 月 24 日交付所屬機關資通安全維護辦理情形稽核計畫及報告。10. 9 月 25 日至 26 日執行 BSI 外部稽核作業。11. 預計於 10 月 16 日-22 日辦理所屬機關資安事件通報及應變演練作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
283	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計於 10 月 15 日召開第 3 季公文工作報告會議
284	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 減碳計畫持續施作中。
285	114AY01019	數位局/網路資安科/	114 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商已如期於 9 月 5 日交付 8 月份工作月報。 2. 於 9 月 19 日召開工作月會。
286	114AY01020	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	38,294	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月查核點驗收日期(98%)已於 9 月 12 日完成。
287	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 9/16 召開工作會議，各工項開發中。 2. 準備購物節活動個想前置作業，支援捷運集章活動抽獎。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/09/01 至 114/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	件數		件數	件數			
					件數	%	件數	%	件數	%										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	135,204	15,311	39,455	189,970	59,818	99.72	164	0.27	3	0.01	59,985	111,803	171,788	90.43	1.85	18,182	9.57	17,761	421	
秘書處	987	113	235	1,335	376	100.00	0	-	0	-	376	834	1,210	90.64	1.54	125	9.36	125	0	
民政局	2398	277	654	3,329	1218	99.92	1	0.08	0	-	1,219	1793	3,012	90.48	1.74	317	9.52	317	0	
財政局	1129	116	264	1,509	332	99.70	1	0.30	0	-	333	1076	1,409	93.37	1.46	100	6.63	100	0	
教育局	7593	1240	3563	12,396	6066	100.00	0	-	0	-	6,066	4931	10,997	88.71	1.75	1,399	11.29	1,290	109	
建設局	3310	446	654	4,410	840	99.64	3	0.36	0	-	843	3027	3,870	87.76	1.63	540	12.24	472	68	
社會局	10633	1132	2407	14,172	4873	99.69	15	0.31	0	-	4,888	7820	12,708	89.67	2.04	1,464	10.33	1,461	3	
警察局	4503	490	1116	6,109	2580	100.00	0	-	0	-	2,580	2984	5,564	91.08	1.58	545	8.92	539	6	
衛生局	5690	657	1935	8,282	2539	99.96	1	0.04	0	-	2,540	4915	7,455	90.01	2.05	827	9.99	826	1	
環境保護局	8481	1467	5650	15,598	5906	99.38	37	0.62	0	-	5,943	7628	13,571	87.00	1.8	2,027	13.00	1,987	40	
地政局	3762	388	864	5,014	1966	99.34	13	0.66	0	-	1,979	2588	4,567	91.08	2.03	447	8.92	445	2	
經濟發展局	8987	726	1868	11,581	2520	99.57	11	0.43	0	-	2,531	8209	10,740	92.74	1.74	841	7.26	839	2	
新聞局	648	117	166	931	160	99.38	1	0.62	0	-	161	657	818	87.86	2.17	113	12.14	113	0	
主計處	871	126	166	1,163	213	100.00	0	-	0	-	213	806	1,019	87.62	2.11	144	12.38	144	0	
人事處	1633	136	176	1,945	360	99.45	2	0.55	0	-	362	1453	1,815	93.32	1.65	130	6.68	130	0	
研考會	1056	138	266	1,460	179	99.44	1	0.56	0	-	180	1077	1,257	86.10	1.54	203	13.90	202	1	
政風處	1028	76	181	1,285	232	100.00	0	-	0	-	232	924	1,156	89.96	2.06	129	10.04	129	0	
勞工局	4048	594	2375	7,017	2433	99.96	1	0.04	0	-	2,434	3877	6,311	89.94	1.79	706	10.06	701	5	
水利局	9605	1200	2075	12,880	3391	99.65	11	0.32	1	0.03	3,403	7892	11,295	87.69	2.58	1,585	12.31	1,513	72	
地方稅務局	12582	1222	5131	18,935	7440	100.00	0	-	0	-	7,440	10687	18,127	95.73	1.06	808	4.27	808	0	
農業局	3630	596	1104	5,330	1664	100.00	0	-	0	-	1,664	3032	4,696	88.11	2.44	634	11.89	628	6	
交通局	6198	688	1152	8,038	1888	99.84	3	0.16	0	-	1,891	5175	7,066	87.91	1.85	972	12.09	911	61	
觀光旅遊局	1456	258	648	2,362	770	100.00	0	-	0	-	770	1283	2,053	86.92	1.84	309	13.08	307	2	
法制局	2410	186	1020	3,616	860	100.00	0	-	0	-	860	2473	3,333	92.17	1.35	283	7.83	283	0	
消防局	6167	315	534	7,016	905	99.89	1	0.11	0	-	906	5788	6,694	95.41	1.71	322	4.59	322	0	
文化局	1422	148	609	2,179	549	99.10	5	0.90	0	-	554	1376	1,930	88.57	1.62	249	11.43	249	0	
客委會	467	66	82	615	90	100.00	0	-	0	-	90	457	547	88.94	2.04	68	11.06	68	0	
都市發展局	18816	1713	3280	23,809	7741	99.29	53	0.68	2	0.03	7,796	14016	21,812	91.61	2.32	1,997	8.39	1,974	23	
原民會	926	152	304	1,382	294	100.00	0	-	0	-	294	889	1,183	85.60	2.78	199	14.40	199	0	
運動局	2460	252	546	3,258	976	99.69	3	0.31	0	-	979	1934	2,913	89.41	1.77	345	10.59	325	20	
數位發展局	573	65	153	791	115	100.00	0	-	0	-	115	582	697	88.12	1.6	94	11.88	94	0	
捷運工程局	1735	211	277	2,223	342	99.71	1	0.29	0	-	343	1620	1,963	88.30	2.54	260	11.70	260	0	

二、區公所

起迄日期：114/09/01 至 114/09/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結						(8)+(9)			(4)-(10)				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數			%	件數		%	件數			%
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)			(7)/(8)	(8)		(9)	(10)			(10)/(14)
合計	50,076	5,335	12,752	68,163	20,294	99.94	11	0.05	2	0.01	20,307	42,191	62,498	91.69	1.40	5,665	8.31	5,662	3			
中區區公所	1095	107	272	1,474	379	100.00	0	-	0	-	379	1006	1,385	93.96	1.34	89	6.04	89	0			
東區區公所	1466	154	316	1,936	557	100.00	0	-	0	-	557	1172	1,729	89.31	1.19	207	10.69	207	0			
西區區公所	1627	169	427	2,223	635	100.00	0	-	0	-	635	1407	2,042	91.86	1.21	181	8.14	181	0			
南區區公所	1633	168	365	2,166	633	100.00	0	-	0	-	633	1316	1,949	89.98	1.53	217	10.02	217	0			
北區區公所	1941	163	585	2,689	1057	100.00	0	-	0	-	1,057	1480	2,537	94.35	1.51	152	5.65	152	0			
西屯區公所	2269	171	537	2,977	984	100.00	0	-	0	-	984	1766	2,750	92.37	1.19	227	7.63	227	0			
南屯區公所	2138	129	481	2,748	813	100.00	0	-	0	-	813	1729	2,542	92.50	1.28	206	7.50	206	0			
北屯區公所	3082	287	961	4,330	1438	100.00	0	-	0	-	1,438	2558	3,996	92.29	1.33	334	7.71	334	0			
豐原區公所	2160	234	630	3,024	952	100.00	0	-	0	-	952	1850	2,802	92.66	1.42	222	7.34	222	0			
大里區公所	2120	226	670	3,016	901	100.00	0	-	0	-	901	1804	2,705	89.69	1.38	311	10.31	311	0			
太平區公所	2895	349	809	4,053	1136	100.00	0	-	0	-	1,136	2594	3,730	92.03	1.52	323	7.97	323	0			
清水區公所	1695	190	338	2,223	713	100.00	0	-	0	-	713	1328	2,041	91.81	1.19	182	8.19	182	0			
沙鹿區公所	1774	187	525	2,486	727	100.00	0	-	0	-	727	1587	2,314	93.08	1.36	172	6.92	172	0			
大甲區公所	1532	200	504	2,236	765	100.00	0	-	0	-	765	1294	2,059	92.08	1.34	177	7.92	177	0			
東勢區公所	1532	149	389	2,070	608	100.00	0	-	0	-	608	1300	1,908	92.17	1.46	162	7.83	162	0			
梧棲區公所	1535	124	358	2,017	520	100.00	0	-	0	-	520	1366	1,886	93.51	1.15	131	6.49	131	0			
烏日區公所	1773	224	346	2,343	706	100.00	0	-	0	-	706	1440	2,146	91.59	1.27	197	8.41	197	0			
神岡區公所	1666	191	352	2,209	723	100.00	0	-	0	-	723	1335	2,058	93.16	1.31	151	6.84	151	0			
大肚區公所	1393	192	241	1,826	433	100.00	0	-	0	-	433	1190	1,623	88.88	1.54	203	11.12	203	0			
大雅區公所	1897	191	598	2,686	877	100.00	0	-	0	-	877	1603	2,480	92.33	1.23	206	7.67	206	0			
后里區公所	1600	250	432	2,282	705	100.00	0	-	0	-	705	1305	2,010	88.08	1.93	272	11.92	271	1			
霧峰區公所	1636	180	429	2,245	667	100.00	0	-	0	-	667	1411	2,078	92.56	1.34	167	7.44	167	0			
潭子區公所	1640	138	535	2,313	775	100.00	0	-	0	-	775	1339	2,114	91.40	1.25	199	8.60	199	0			
龍井區公所	1549	139	294	1,982	581	100.00	0	-	0	-	581	1244	1,825	92.08	1.42	157	7.92	157	0			
外埔區公所	1185	156	189	1,530	322	100.00	0	-	0	-	322	1082	1,404	91.76	1.75	126	8.24	126	0			
和平區公所	1723	263	531	2,517	743	98.28	11	1.46	2	0.26	756	1505	2,261	89.83	2.08	256	10.17	254	2			
石岡區公所	1079	131	151	1,361	268	100.00	0	-	0	-	268	962	1,230	90.37	1.42	131	9.63	131	0			
大安區公所	1209	171	236	1,616	352	100.00	0	-	0	-	352	1069	1,421	87.93	1.57	195	12.07	195	0			
新社區公所	1232	102	251	1,585	324	100.00	0	-	0	-	324	1149	1,473	92.93	1.37	112	7.07	112	0			

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		481	0	12	1	14	15	45	34	96	18	3	1	23	8	71	18	11	33	1	28	18	2	17	0	0	1	2	0	1	4	0	4	0
・本月件數		62	0	2	0	6	3	8	3	9	2	1	0	3	2	6	2	3	6	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		543	0	14	1	20	18	53	37	105	20	4	1	26	10	77	20	14	39	1	32	18	3	18	0	0	1	2	0	1	4	0	4	0
資料來源・本府		8	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		54	0	2	0	5	3	7	2	8	1	1	0	3	2	5	2	3	5	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	48	0	2	0	5	2	8	3	7	2	1	0	2	1	6	1	0	2	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	44	0	2	0	5	1	5	3	7	2	1	0	2	1	6	1	0	2	0	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	77.42	0.00	100.00	0.00	83.33	66.67	100.00	100.00	77.78	100.00	100.00	0.00	66.67	50.00	100.00	50.00	0.00	33.33	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	14	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	46	0	2	0	5	2	8	3	7	1	1	0	2	1	6	1	0	2	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・ 上月累積		31	1	1	0	2	0	0	0	7	1	3	5	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
・本月件數		8	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		39	1	1	0	3	1	0	0	9	1	5	5	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0
資料來源・本府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		7	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	7	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	7	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	87.5 0	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	100. 00	0.00	100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當 處理	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責 機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處 理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	499	3	3	0	2	161	12	30	19	8	4	2	14	6	193	2	8	7	4	7	0	0	5	0	1	2	4	0	0	2	0	0	0
・本月件數	51	0	0	0	2	17	1	3	2	1	1	1	2	0	17	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・累計	550	3	3	0	4	178	13	33	21	9	5	3	16	6	210	2	9	7	5	7	0	0	6	0	1	2	4	0	0	2	0	0	1
已結	合計	40	0	0	0	2	14	0	2	2	1	0	1	1	0	13	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依限	39	0	0	0	2	13	0	2	2	1	0	1	1	0	13	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.43	0.00	0.00	0.00	100.00	82.35	0.00	66.67	100.00	100.00	0.00	100.00	50.00	0.00	76.47	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合計	11	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	15	0	0	0	2	2	0	2	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	24	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形	上月累積	11	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
	• 本月件數	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 累 計	12	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	• 適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		39514	59	290	78	1135	1264	3486	5598	4790	380	759	233	698	892	8811	690	3879	4553	175	407	161	60	527	2	38	31	46	5	18	291	31	69	58
・本月件數		5890	7	28	14	178	164	618	995	668	60	115	40	65	144	1186	100	651	574	16	64	33	9	82	0	2	2	8	0	0	52	2	5	8
・累 計		45404	66	318	92	1313	1428	4104	6593	5458	440	874	273	763	1036	9997	790	4530	5127	191	471	194	69	609	2	40	33	54	5	18	343	33	74	66
資料來源・陳情整合平台		5890	7	28	14	178	164	618	995	668	60	115	40	65	144	1186	100	651	574	16	64	33	9	82	0	2	2	8	0	0	52	2	5	8
已結	合 計	4055	3	24	13	128	105	463	904	389	51	70	33	52	96	818	58	331	298	13	39	23	9	67	0	1	2	7	0	0	44	2	4	8
	依 限	3932	3	24	13	128	105	376	880	380	51	70	33	52	96	816	58	331	298	13	38	23	9	67	0	1	2	7	0	0	44	2	4	8
	逾 限	123	0	0	0	0	0	87	24	9	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.85	42.86	85.71	92.86	71.91	64.02	74.92	90.85	58.23	85.00	60.87	82.50	80.00	66.67	68.97	58.00	50.84	51.92	81.25	60.94	69.70	100.00	81.71	0.00	50.00	100.00	87.50	0.00	0.00	84.62	100.00	80.00	100.00
未結	合 計	1835	4	4	1	50	59	155	91	279	9	45	7	13	48	368	42	320	276	3	25	10	0	15	0	1	0	1	0	0	8	0	1	0
	未逾限	1769	4	4	1	50	59	99	86	274	9	45	7	13	48	368	42	320	276	3	25	10	0	15	0	1	0	1	0	0	8	0	1	0
	已逾限	66	0	0	0	0	0	56	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3784	3	24	4	124	49	455	852	387	46	68	32	52	72	802	55	306	297	12	39	18	9	10	0	1	2	7	0	0	44	2	4	8
	・轉權責機關處理	238	0	0	8	4	51	8	52	0	5	2	1	0	21	6	1	21	0	1	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	33	0	0	1	0	5	0	0	2	0	0	0	0	3	10	2	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		15	1	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		328 7	31	66	74	71	92	143	91	247	276	252	274	123	206	81	40	154	134	134	53	162	86	77	163	170	31	32	12	12
・本月件數		495	2	5	7	12	16	10	16	32	59	44	40	24	29	11	12	15	17	18	9	29	18	8	20	21	9	9	0	3
・累 計		378 2	33	71	81	83	108	153	107	279	335	296	314	147	235	92	52	169	151	152	62	191	104	85	183	191	40	41	12	15
資料來源・陳情整合平台		495	2	5	7	12	16	10	16	32	59	44	40	24	29	11	12	15	17	18	9	29	18	8	20	21	9	9	0	3
已結	合 計	430	2	4	6	9	16	6	14	29	52	41	33	17	23	10	12	11	16	18	9	25	12	8	18	20	8	9	0	2
	依 限	430	2	4	6	9	16	6	14	29	52	41	33	17	23	10	12	11	16	18	9	25	12	8	18	20	8	9	0	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86. 87	100 .00	80. 00	85. 71	75. 00	100 .00	60. 00	87. 50	90. 63	88. 14	93. 18	82. 50	70. 83	79. 31	90. 91	100 .00	73. 33	94. 12	100 .00	100 .00	86. 21	66. 67	100 .00	90. 00	95. 24	88. 89	100 .00	0.0 0	66. 67
未結	合 計	65	0	1	1	3	0	4	2	3	7	3	7	7	6	1	0	4	1	0	0	4	6	0	2	1	1	0	0	1
	未逾限	65	0	1	1	3	0	4	2	3	7	3	7	7	6	1	0	4	1	0	0	4	6	0	2	1	1	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	419	2	4	6	9	16	6	14	29	51	38	33	17	23	10	9	11	15	16	9	24	12	8	18	20	8	9	0	2
	・轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		77924	69	465	179	1353	3421	10618	19471	8083	1664	1584	513	1239	1159	12359	796	2733	9233	298	433	250	115	373	3	26	17	767	24	10	467	45	31	126
・本月件數		12381	4	53	22	260	526	1622	3244	1397	231	182	77	176	179	2023	96	410	1382	49	77	45	18	57	0	0	2	112	0	1	109	10	3	14
・累 計		90305	73	518	201	1613	3947	12240	22715	9480	1895	1766	590	1415	1338	14382	892	3143	10615	347	510	295	133	430	3	26	19	879	24	11	576	55	34	140
已結	合 計	9118	4	50	21	204	421	1286	2890	750	190	123	58	152	126	1330	51	261	790	41	42	37	15	47	0	0	2	108	0	0	92	10	3	14
	依 限	8762	4	50	21	203	420	998	2852	724	189	123	58	152	126	1329	51	261	790	41	42	37	15	47	0	0	2	108	0	0	92	10	3	14
	逾 限	356	0	0	0	1	1	288	38	26	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.65	100.00	94.34	95.45	78.46	80.04	79.28	89.09	53.69	82.25	67.58	75.32	86.36	70.39	65.74	53.13	63.66	57.16	83.67	54.55	82.22	83.33	82.46	0.00	0.00	100.00	96.43	0.00	0.00	84.40	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	3263	0	3	1	56	105	336	354	647	41	59	19	24	53	693	45	149	592	8	35	8	3	10	0	0	0	4	0	1	17	0	0	0
	未逾限	3120	0	3	1	56	105	213	346	635	41	59	19	24	53	693	45	149	592	8	35	8	3	10	0	0	0	4	0	1	17	0	0	0
	已逾限	143	0	0	0	0	0	123	8	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	8485	4	46	8	197	190	1222	2729	744	151	122	52	151	113	1294	46	254	788	40	42	37	15	14	0	0	0	108	0	0	92	9	3	14
	・轉權責機關處理	587	0	2	13	7	231	64	160	1	39	1	6	1	13	3	4	6	1	1	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・不予處理(存查)	46	0	2	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	33	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		232	0	2	0	0	0	2	76	0	0	0	1	11	0	17	0	14	17	0	2	1	1	0	0	0	2	84	0	0	2	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
	受理情形・ 上月累積	6775	31	70	122	95	172	178	145	262	709	731	574	306	391	128	134	256	360	215	161	507	158	150	347	318	85	83	30	57
	・本月件數	945	6	16	18	20	20	28	20	28	108	101	58	31	66	23	17	25	41	29	24	69	33	25	52	50	6	23	2	6
	・累 計	7720	37	86	140	115	192	206	165	290	817	832	632	337	457	151	151	281	401	244	185	576	191	175	399	368	91	106	32	63
已結	合 計	828	6	12	17	18	19	25	18	24	92	94	49	29	50	21	16	22	37	23	24	61	25	23	43	45	6	23	2	4
	依 限	827	6	12	17	18	19	25	18	24	91	94	49	29	50	21	16	22	37	23	24	61	25	23	43	45	6	23	2	4
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	87.62	100.00	75.00	94.44	90.00	95.00	89.29	90.00	85.71	85.11	93.00	84.44	93.55	75.76	91.30	94.12	88.00	90.24	79.31	100.00	88.41	75.76	92.00	82.69	90.00	100.00	100.00	100.00	66.67
未結	合 計	117	0	4	1	2	1	3	2	4	16	7	9	2	16	2	1	3	4	6	0	8	8	2	9	5	0	0	0	2
	未逾限	117	0	4	1	2	1	3	2	4	16	7	9	2	16	2	1	3	4	6	0	8	8	2	9	5	0	0	0	2
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當 處理	781	6	12	17	18	19	25	18	24	84	92	49	26	49	19	15	22	36	20	20	57	22	23	42	43	6	13	2	2
	・轉權責 機關處理	36	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	3	1	2	0	0	1	3	4	4	2	0	1	2	0	1	0	2
	・不予處 理(存查)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0
鼓勵件數		5	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		2071	0	16	3	60	30	255	338	132	13	14	10	30	51	878	22	39	61	4	15	36	5	37	0	4	1	2	0	0	3	2	9	1
・本月件數		265	0	3	1	3	1	17	29	38	0	0	0	1	1	153	0	7	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・累 計		2336	0	19	4	63	31	272	367	170	13	14	10	31	52	1031	22	46	68	4	16	37	5	38	0	4	1	2	0	0	3	2	9	2
資料來源・總統府		14	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		210	0	1	0	2	1	10	9	37	0	0	0	0	0	137	0	5	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		34	0	1	0	0	0	7	20	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
已結	合 計	236	0	0	0	2	1	11	27	33	0	0	0	1	0	148	0	6	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	依 限	219	0	0	0	2	1	6	26	22	0	0	0	1	0	148	0	6	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	逾 限	17	0	0	0	0	0	5	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.06	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	64.71	93.10	86.84	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	96.73	0.00	85.71	42.86	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
未結	合 計	29	0	3	1	1	0	6	2	5	0	0	0	0	1	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	23	0	3	1	1	0	2	2	4	0	0	0	0	1	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	232	0	0	0	2	1	9	26	33	0	0	0	1	0	147	0	6	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114 年 09 月 01 日至 114 年 09 月 30 日

資料下載日期：114 年 10 月 3 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・ 上月累積	240	0	0	0	1	1	1	0	0	15	120	15	2	19	8	1	8	13	3	3	12	7	2	3	6	0	0	0	0
・本月件數	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
・累 計	262	0	0	0	1	1	1	0	0	16	130	16	2	19	8	3	10	13	3	4	12	8	3	4	6	1	0	1	0
資料來源・總統 府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
已結	合 計	22	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
	依 限	22	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	100. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100. 00	100. 00	100. 00	0.00	0.00	0.00	100. 00	100. 00	0.00	0.00	100. 00	0.00	100. 00	100. 00	100. 00	0.00	100. 00	0.00	100. 00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當 處理	22	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	0	0	2	2	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
	・轉權責 機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處 理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

