

114年10月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形.....	29
府列管標案	29
(一)學校工程.....	29
(二)道路橋梁工程.....	38
(三) 交通工程	46
(四) 水利工程	49
(五) 水土保持工程.....	58
(六) 公有建築工程	58
(七) 環保工程	70
(八) 景觀及綠化工程.....	71
(九) 觀光遊憩工程.....	73
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	74
(十一)災修工程.....	76
(十二)其他(財務及勞務採購案用).....	77
參、一般公文處理時效	122
一、一級機關	122
二、區公所	123
肆、人民陳情案件管制情形	124
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	124
本府及市長室交辦(區公所)	125

二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	126
服務中心受理(區公所)	127
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	128
市政信箱受理(區公所)	129
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	130
1999 話務中心受理(區公所)	131
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	132
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	133

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P28。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

114 年 10 月份總計列管 549 案，進度符合者計 503 案；進度落後者計 34 案，解除列管者計 12 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 10 月份辦理情形詳見 P29~P121。

114 年 10 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	8	5	0	2	0	12	0	0	1	2	0	4	34
落後件數比率(A/B)	14.04%	8.47%	0.00%	6.06%	0.00%	17.14%	0.00%	0.00%	20.00%	28.57%	0.00%	1.40%	6.19%
總件數(B)	57	59	15	33	2	70	4	10	5	7	1	286	549
占整體落後比率	23.54%	14.71%	0.00%	5.88%	0.00%	35.29%	0.00%	0.00%	2.94%	5.88%	0.00%	11.76%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.88 天，詳見 P122

二、114 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.37 天，詳見 P123

肆、人民陳情案件管制情形

114 年 10 月新收案件數共受理 1 萬 8,852 件，較 9 月受理件數 2 萬 120 件，減少 6.3%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 60 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P124~P125。

二、服務中心受理：

共受理 57 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P126~P127。

三、市政信箱受理：

共受理 5,889 件，逾限未結案件共計 98 件，逾限未結案比率 1.66%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P128~P129。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,591 件，逾限未結案件共計 277 件，逾限未結案比率 2.20%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P130~P131。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 255 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 1.57%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 689 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	交通部近期公布今年考評「113 年道路交通安全執行成果」，臺中市榮獲 3 個獎項肯定，第一項為「卓越獎」，評量各縣市交通安全的綜合表現，臺中市榮獲六都第二；第二項「達標獎」，評量各縣市交通事故死亡人數的改善程度，臺中市 113 年死亡數相較 112 年減少 27 人，降幅 8.6%，排名六都第一；第三項為「單項成績優秀獎-交通執法組」獲得第一組第一名，感謝大家遵守交通規則，也感謝交通局、警察局、建設局、民政局等積極提升交通工程、交通事故處理及稽查取締的品質，市府不以此為滿足，我們會持續努力讓臺中交通愈來愈好。	民政局	配合市府政策，持續積極爭取中央各項交通建設改善補助經費，致力打造人本交通環境。
		建設局	有關本局及所屬單位執行道路及人行環境改善等相關工程皆邀集交通局共同研擬標誌、標線、號誌及道路配置方案，本局主辦受中央考評之「交通部公路總局公路養護考評」及「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」亦同時邀集交通局共同研商考評項目-交通工程之精進策略，將持續發揮市府各局處合作之精神，讓臺中市的交通及步行環境愈來愈好。
		警察局	配合市政道安團隊締造「卓越獎」及「達標獎」優異表現外，另獲評「單項成績優秀獎-交通執法組」第一組第一名，激勵員警工作士氣，續促精進執法作為，擴大主題交安宣導，落實傷亡事故防制，守護臺中幸福平安。
		交通局	本次交通部 114 年考評「113 年度執行道路交通安全執行成果」係交通部以現場實地視導評審方式，透過各項觀測指標及書面簡報評分外，也包含現場簡報及實地訪查，本次 113 年成果考核評量在六都獲取佳績實屬不易，且本次獲達標獎亦顯示本市道安改善有成，未來市府團隊將持續從 3E(工程、教育及執法)各

臺中市政府第 689 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			面向持續努力，改善道路交通安全環境，持續努力守護市民安全。
2	今年國慶晚會將於 10 月 9 日(本週四)在臺中市圓滿戶外劇場盛大登場，以「中華民國、臺灣味、臺中 Style」為三大主軸，民眾不須事先索票，當天下午 4 點半開放排隊入場觀賞。活動當日部分座位由中央僑委會預留予僑胞，其餘座位將依現場狀況開放民眾入座；倘因人潮眾多，市府於文心森林公園內靠大墩七街處亦設有第二轉播現場，以 400 吋超大螢幕同步晚會精采節目，可供民眾觀賞。此外，10 月 10 日按往例早上 8 點將於府前廣場舉辦國慶升旗典禮，並感謝民政局用心準備了 6,000 份國慶紀念小物「三用照明檯燈」，具備手電筒、檯燈及露營燈功能，非常實用且輕巧，將於當日上午 6 時 30 分開始發放，發完為止，歡迎有興趣的民眾可以及早排隊領取。	民政局	活動已辦完成。
3	國慶假期市府舉辦許多活動，「2025 瘋玩大安海」系列活動將於 10 月 10 日登場，這次規劃多元水域體驗，包括立式划槳(SUP)、風翼 SUP 及先鋒舟等，並有專業教練帶領的風箏衝浪教學體驗，讓初學者也可以開心享受御風快感，另外還有備受小朋友喜愛的泡泡派對、水上魔毯等，非常適合親子前來同樂。歡迎大家來體	觀光旅遊局	一、活動開幕執行概況：本案活動日 10 月 10 日(星期五)之開幕記者會及啟動儀式，於當日上午 10:00 至 10:30 在大安港媽祖文化園區室外草皮舉行。開幕儀式邀請長官貴賓蒞臨致詞，並進行啟動儀式、大合照以及媒體採訪，有效傳遞活動理念與亮點，成功獲取媒體曝光，為後續活動奠定良好基礎。

臺中市政府第 689 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	驗豐富有趣的海洋休閒活動，更多旅遊資訊可上「臺中觀光旅遊網」、大玩臺中臉書及 IG 查詢。		<p>二、整體活動規劃與執行情形：活動全程皆配備足夠的救生員及醫療站，同時確保各區域皆有專責人員進行場域控管與緊急應變。整體活動流程順暢、內容豐富，有效達成推廣大安海觀光及水域遊憩多元化之目標。</p> <p>(一)北園沙灘區(大安濱海樂園)：風箏衝浪交流活動、風箏衝浪教學體驗、先鋒舟體驗。</p> <p>(二)南園沙灘區(大安港媽祖文化園區)：風翼 SUP 體驗、立式划槳(SUP)體驗以及水上魔毯。</p> <p>(三)大安港媽祖文化園區草地：草地泡泡派對、闖關活動以及濱海好市集。</p> <p>(四)現場填寫滿意度調查表以及參與活動者皆能拿到國慶紋身貼紙以及一枚轉蛋代幣(市集折價券以及小玩具)。</p> <p>三、執行成果</p> <p>(一)開幕活動立法院副院長江啟臣服務處、李文傑議員服務處、楊啓邦議員服務處、大安區公所區長許宏綺、大安區在地里長、民政顧問、社區發展協會理事長等皆派員共襄盛舉。</p> <p>(二)整體活動吸引超過 400 人次線上報名、繳費以及眾多家長帶著小朋友於現場候補報名草地泡泡</p>

臺中市政府第 689 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			派對，帶動大安濱海樂園以及大安港媽祖文化園區 4,000 人次觀光人潮。
4	「搖滾臺中」是全臺最具代表性的免費大型音樂祭之一，今年邁入第 18 屆，將於 10 月 11 日、12 日在文心森林公園和圓滿戶外劇場熱血登場。今年卡司陣容強大，總共邀請超過 50 組國內外樂團接力演出，包括臺灣金曲級音樂人，以及多組來自日、韓、港、泰、新加坡等地的國際樂團齊聚開唱，由於去年與日本最具指標性的「富士搖滾音樂祭 ROOKIE A GO-GO 舞臺」合作成效良好，今年特別再次合作，將最前線的音樂能量帶到臺中，讓臺灣觀眾可以不出國也能欣賞不同風格交織出的音樂魅力。	新聞局	<p>一、「2025 搖滾臺中音樂節」於 10 月 11 日至 12 日在文心森林公園及圓滿戶外劇場舉辦。今年活動再度與日本最大戶外音樂祭 FUJI ROCK 攜手合作，共同打造「ROOKIE A GO-GO 國際舞台」，邀請多組日本新銳樂團登臺，帶來原汁原味的日式搖滾魅力。除日本團體外，更集結來自韓國、香港、泰國、新加坡等地的樂團齊聚臺中，匯聚亞洲音樂能量，搭建跨國音樂對話平台，展現臺中作為「流行音樂城市」的文化實力與國際連結。</p> <p>二、今年活動共設置 4 個舞臺、超過 50 組國內外實力樂團輪番開唱，兩日吸引超過 18 萬人次現場參與。根據活動調查，今年整體滿意度高達 9 成，展現活動以音樂凝聚城市能量，也將持續打造出屬於臺中的在地音樂節品牌。</p>
5	臺中國際動畫影展自 2015 年創辦以來，已成為臺灣規模最大的動畫盛會，今年第 11 屆「TIAF 臺中國際動畫影展」也即將於 10 月 11 日-18 日在臺中大魯閣新時代威秀影城舉行，主題訂為「動畫，有感世界」，感謝來自全球 104 個國家及地區的創作者熱烈參與，總共	新聞局	<p>一、今年影展主視覺由國際知名視覺藝術家安哲操刀，動畫形象廣告部分則邀請曾奪下 2023 臺中國際動畫影展臺灣學生短片組「最佳美術獎」的導演秦彤製作，以知名地標臺中國家歌劇院為主要場景，結合奇幻角色，如長腳奔跑的放映機、</p>

臺中市政府第 689 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	徵得高達 2,879 件作品，這次也首度設立「長片競賽」，有 65 件長片作品參賽，活動的票價也相當親民，讓大家可以輕鬆享受觀影體驗，歡迎大家把握機會前來觀賞。		轉頭凝視的木偶人，帶領觀眾跟隨領路者啄木鳥穿梭在城市間，透過視覺、聽覺感受有著不同趣味，呼應今年度影展主題「動畫，有感世界」。 二、2025 臺中國際動畫影展於 10 月 11 日至 10 月 18 日在臺中大魯閣新時代威秀影城舉辦，早鳥預售票於 OPENTIX 兩廳院售票系統熱賣中。影展限定角色「Taichill Friends」，至 10 月 26 日在臺中市民廣場展出大型戶外氣球裝置，歡迎大家到市民廣場和餅餅、涼涼合影留念。誠摯邀請影迷好友齊聚臺中，共同迎接這場超越現實、連結世界的動畫奇幻盛典。
6	針對今日觀旅局「114 年國慶晚會在臺中」專案報告，國慶晚會於 10 月 9 日晚上於文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，為減少交通壅塞情形，自當日下午開始臺中實施部分道路封閉或管制，由於當天仍為上班日，因此請交通局製作 2 種圖卡，一為道路封閉及管制資訊，提醒民眾避開或改道；另一為搭乘大眾運輸前往會場之指引資訊，鼓勵大家儘量搭乘大眾運輸系統前來；由於活動舉辦在即，請各機關積極協助轉傳，讓大家了解相關交通資訊。	交通局	一、晚會活動會場緊鄰捷運文心森林公園站，因應晚會人潮本局已與公車業者及中捷公司協調加開班次，並因應散場人潮啟動三級管制。無論是進場與散場人潮眾多時段，整體疏運效果良好，並於晚上 11 時解除向上路管制，本局將持續提供便民交通服務。 二、活動當日進出捷運文心森林公園站高峰時段每小時將近 1,600 人次，交通運行順暢，本局也於活動前發布相關新聞稿，說明道路管制資訊，並鼓勵參與晚會的民眾多搭乘大眾運輸前往會場，減輕會場周邊交通衝擊。

臺中市政府第 689 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		觀光旅遊局	觀旅局已於 114 年 9 月 19 日將大眾運輸轉乘方式、周邊停車資訊等交通引導圖卡於 114 年國慶晚會活動關網露出，並於 114 年 9 月 28 日在文心森林公園周邊附屬停車場、臨路停車格、公車站牌(向上惠文路口)、YouBike 場站、計程車排班區(自文心路移至大墩七街)等處，分別貼立相關交通管制、禁止停車、暫停服務等公告，供民眾預先規劃交通動線。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>10 月 9 日臺中承辦國慶晚會非常成功，廣獲好評，感謝各界支持與肯定。為了辦理這場大型國慶晚會，相關同仁用心籌備、十分辛苦，在此感謝他們的努力，首先是觀旅局，不眠不休用心籌辦，節目設計廣受好評，也要感謝交通局及警察局，確保現場交通秩序以及附近人車安全。尤其，當日民政局也派出百餘位同仁，以格狀方式布署現場，同時補位工作也進行順利，讓觀眾受到妥善的引導與服務，十分值得肯定。另外，也感謝新聞局即時發布與宣傳，建設局優化場地硬體設施，以及各合作廠商的通力協助，讓國慶晚會圓滿落幕。</p>	民政局	<p>本局依市府業務分工，配合辦理當日國慶晚會貴賓接待等相關事項。</p>
		建設局	<p>一、為提供市民安全舒適的活動場域，本局巡檢場地優化改善項目及目標如下：</p> <p>(一)打造人本環境，提升通行安全：改善公園步道及周邊道路損壞、高差及積水計 60 處。</p> <p>(二)強化排水系統，避免動線積水：排水設施結構損壞修復、洩水調整及動線節點排水蓋板防滑處理等 13 處。</p> <p>(三)優化服務設施，完善引導機能：園區告示、指標、照明及廣播等設施優化，並協助文化局轄管圓滿劇場內 2 座投光燈塔上漆。</p> <p>(四)優化公園設施，確保公共安全：木造欄杆及設施維修保養、遊戲場設施安全檢修等，以保障設施使用安全。</p> <p>(五)捷運站旁公廁(小白宮)設施優化：增加廁間掛勾、置物架、烘手機、全身鏡等設施，並優化屋頂防水工程、增加周邊階梯反光設施，強化夜間警示及通行安全，另考量捷運站周邊及因應活動使用人潮，為確保廁所供水穩定，擬增設水塔及時補充水源，提供市民更優質完善的公廁使用體驗。</p>

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>二、相關活動場地優化整備情形，於 10 月 7 日最終檢視，確認活動場地及周遭環境公安無虞。</p> <p>三、本局將持續優化公園綠地環境，提供市民優質的休憩活動場域。</p>
		警察局	配合市府團隊規劃，共同落實安維任務，活動順利圓滿成功。
		新聞局	<p>一、國慶晚會 10 月 9 日在臺中文心森林公園圓滿戶外劇場舉行，以中華民國、台灣味、台中 Style 為表演主軸，包括賴清德總統、慶籌會主席韓國瑜院長、盧市長等皆出席。</p> <p>二、本局除辦理電視網路直播、第二轉播現場外，亦於 9 月 24 日辦理「114 年雙十國慶晚會在台中、焰火在南投」聯合記者會，同時規劃行銷排程、拍攝廣告，透過市政新聞、數位廣編、網路廣告、電視廣告、戶外廣告等資源安排，創造國慶話題，帶動人潮。國慶晚會當日湧入超過 6 萬人次刷新紀錄，線上觀看電視轉播和直播人數也超過百萬，活動圓滿落幕。</p>
		交通局	一、晚會活動會場緊鄰捷運文心森林公園站，因應晚會人潮本局已與公車業者及中捷公司協調加開班次，並因應散場人潮啟動三級管制。無論是進場與散場人潮眾多時段，整體疏運效果良好，並

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>於晚上 11 時解除向上路管制，本局將持續提供便民交通服務。</p> <p>二、活動當日進出捷運文心森林公園站高峰時段每小時將近 1,600 人次，交通運行順暢，本局也於活動前發布相關新聞稿，說明道路管制資訊，並鼓勵參與晚會的民眾多搭乘大眾運輸前往會場，減輕會場周邊交通衝擊。</p>
2	<p>花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因颱風造成光復鄉嚴重災情，多處水溝及下水道遭淤泥堵塞，地方復建面臨艱鉅挑戰，水利局組成「下水道超人」團隊，出動人員與機具，投入光復鄉重點區域下水道清淤，盼加速恢復當地排水功能，這雖是看不見的工程，卻相當重要。此次已是臺中第五度派出超人隊協助光復鄉，首波是災難發生時，消防局派出的「搜救超人隊」，進行人員的搶救，接下來是建設局「工程超人隊」支援工程修復，接著是環保局「清潔超人隊」進行環境清理，以及「家具超人隊」提供災民二手家具，最後則是水利局的「下水道超人隊」；我已請相關局處的首長們轉達對這些派出同仁的慰勞，不僅關心他們的工作情形，同時表達市府及所有市民對他們的感謝。</p>	建設局	<p>建設局自 9 月 27 號-10 月 2 號共 6 日至花蓮光復鄉協助災後淤泥清理，協助佛祖街、中正路一段、中山路二段及成功路等路段災後清理，主要並完成責任區武昌街 220 米的道路搶通及清淤、住戶家園協助清理等作業。10 月 2 日已完成責任區武昌街 220 米的道路搶通及清淤、住戶家園協助清理等作業，救援團隊於當日結束支援任務。</p>
		環境保護局	<p>一、本局配合市府統一調度，因應花蓮縣光復鄉受災嚴重，自 114 年 9 月 26 日起啟動災後環境復原支援作業，歷經六梯次接力支援，至 10 月 18 日止完成階段性任務，協助當地環境整復。</p> <p>(一)本次支援行動歷時 23 日，共派出清潔隊同仁 42 人參與，執行項目包含道路清掃、洗街、民宅環境清理及側溝清淤等多項工作。整體成果如下：掃／洗街合計 18,130 公尺，清理民宅 9 戶及 1</p>

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>間農機行，清理面積約 6,800 平方公尺；完成清溝長度 1,790 公尺，清除淤泥總量 63,550 公斤。</p> <p>(二)此外，民間夥伴「鑫友力工程行」亦於行動初期即主動投入支援，出動灑水車、清溝車及消毒霧砲車等多輛大型機具協助災區清理，並於中後期持續支援補水任務，使本局洗街車得以就近取水，縮短往返補水時間，大幅提升作業效率。</p> <p>二、本局「家具超人」隊伍共計派出二梯次(共 3 車次)分別於 114 年 10 月 7 日及 114 年 10 月 15 日出發至花蓮馳援。此次捐贈品項包含沙發、餐桌、餐椅、廚具櫃、電視櫃等生活基本物資共計 59 件再生家具，善用既有資源，以實際行動落實永續循環理念，不僅能即時協助災民，也讓社會看見政府與民眾並肩同行的溫度與力量。</p> <p>三、本局將持續關注花蓮災區後續復原進度，並依中央及花蓮縣政府需求，隨時配合調度再投入必要協助，秉持跨區協作與守護家園之精神，持續發揮本市環保專業能量，協助災區早日恢復環境整潔與居民生活秩序。</p> <p>四、另為感謝長期駐守前線、克服高溫與泥濘環境之支援同仁，本局特別準備商品禮券予以慰勞，以表肯定與感謝。</p>

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		水利局	花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，造成光復鄉及復興鄉地區嚴重災情，多處水溝及下水道遭淤泥堵塞，地方復建面臨艱鉅挑戰。為協助災區加速恢復排水功能，本局於 114 年 10 月 13 日組成「下水道超人」，共派遣 22 人、10 多組大型機具，投入光復鄉重點區域下水道清淤，盼加速恢復當地排水功能。
		消防局	<p>一、有關花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災情，本局自 114 年 9 月 24 日至 10 月 10 日止支援三梯次救災任務，共計出動各式消防車輛 17 車、特搜人員 71 人、醫療指導醫師 1 人、搜救犬 3 隻、空拍機 5 架，執行成果：獲派任務共計 34 件，共搜尋 324 戶，成功接觸民眾共計 29 名，其中救出或協助撤離 23 名(含 4 名罹難者)、就地避難 6 名(提供物資)。</p> <p>二、於 9 月 27 日、29 日代表市長頒發加菜金並慰勞同仁及表達感謝之意。</p>
3	歷經 6 年多興建，市民期盼 20 年的「臺中國際會展中心」終於完工，這是臺中的重大建設，也將成為全臺最新的會展中心，將於 10 月 21 日試營運，同時進行壓力測試，對軟、硬體作持續調整，預計於明年 3 月正式營運。當前全球受關稅、股市、匯率及戰爭等因素影響，臺中九大產業面臨挑戰，因此拚經濟尤為重要，首	經濟發展局	<p>一、臺中國際會展中心自 108 年 3 月 20 日工程開工、113 年 9 月 30 日全案工程竣工、114 年 5 月 23 日全案工程驗收完成，與臺中國際會展中心營運單位中華民國對外貿易發展協會合作下，歷經 19 次點交會議、8 次跨局處協調會議，在 114 年 8 月 21 日順利點交進行裝修與完善設施，啟用後</p>

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	波活動將於 10 月 21 日-10 月 23 日舉辦「五金展」，有 400 家廠商，共 800 攤參與；11 月 26 日-11 月 29 日「臺中工具機展」，有 250 家廠商，共 600 攤參與；明年 1 月 16 日-1 月 19 日「百工百業博覽會」，有 450 家廠商，共 645 攤參與；明年正式開幕 3 月 25 日-3 月 28 日「臺灣國際工具機展」，有 400 家廠商，共 1,700 攤參與；市府未來也將積極引進國際展覽及會議活動，讓世界看見臺中。		<p>首展「2025 台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」將於 10 月 21 日至 23 日登場，接續登場的還有「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」及「台灣國際工具機展」。</p> <p>二、為配合行銷臺中會展中心試營運開館，本局於 114 年 10 月 17 日舉辦台中國際會展中心開展啟動記者會，與四大展覽主辦單位共同行銷推廣；並於 114 年 10 月 21 日迎來試營運首展，由台灣手工工具工業同業公會與朗盛行銷有限公司共同主辦的「台灣國際五金工具博覽會 × 五金工業展」順利開幕，市府未來將與中華民國對外貿易發展協會緊密合作，引進更多國際展覽與會議，吸引全球買主來臺中，推動經貿、觀光與城市發展的正向循環。</p>
4	每年的 10 月 16 日是「世界糧食日」，由聯合國糧農組織（FAO）發起，目的是喚起全球對農業永續、糧食安全、飢餓等議題的重視。感謝農業局及各界夥伴協助積極推動糧食安全及永續政策，例如結合農產銷售合作社、農會、產銷班農民、企業組成「臺中市大豆 ESG 永續智農聯盟」，將每公頃大豆產量由 2 公噸提升至 3 公噸，並對糧食安全進行產地運輸、產出等的把關，讓市民吃得安心。此外，也感謝社會局的努力，為了照	社會局	<p>一、臺中市食物銀行現有 2 家實體分店、33 處發放站及 15 家聯盟店，提供食物援助，協助弱勢家庭短期日常生活所需。經實體食物銀行分店社工審核通過後，受助家戶按月領取食物包，針對家中有未滿 7 歲兒童及 65 歲以上長輩之家庭提供特殊物資(奶粉及尿布等)，社工亦會評估家戶狀況轉介聯盟店持續提供服務，平均每月服務 2,075 人次。</p>

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	顧弱勢免於飢餓，臺中市是全國第一個訂定《食物銀行自治條例》的縣市，也率先全國成立食物銀行的實體店面，目前有 2 家實體分店、33 處發放站和 15 家聯盟店，固定發放物資，援助弱勢家庭短期日常生活所需，每月超過 2,000 人次受益，讓需要的人得到幫忙。另外，社會局及社團法人臺灣陽光婦女協會也將攜手於 10 月 18 日在豐樂公園舉辦「2025 世界糧食日」食物銀行園遊會，歡迎踴躍參加。		二、為響應 10 月 16 日聯合國「世界糧食日」，委託社團法人台灣陽光婦女協會，18 日在豐樂雕塑公園舉辦「2025 世界糧食日—Save Food SaveLives」園遊會，系列活動包含繪圖徵件比賽及標語徵件競賽，園遊會現場規劃薩克斯風樂團、失智長輩舞蹈、兒少熱舞及樂器演奏等多元節目，還有闖關摸彩遊戲、生態瓶製作、碳足跡捐贈等多項寓教於樂活動，帶民眾了解食物銀行與糧食議題。
		農業局	本局將由相關業務單位持續辦理輔導農業產銷合作社、農會、產銷班農民、企業等單位之糧食安全相關工作。
5	第 62 屆金馬獎近期公布入圍名單，由市府補助及協拍的作品共有 7 部、入圍 27 個獎項。補助作品方面，共有 5 部、12 項入圍，其中《96 分鐘》入圍 5 項大獎、《小蟲蟲大冒險》入圍 3 項大獎、《恨女的逆襲》入圍 2 項大獎、《失明》及《風的前奏》各入圍 1 項大獎；在協拍作品方面，共有 2 部電影、15 項入圍，其中《我家的事》入圍 8 項大獎，《深度安靜》入圍 7 項大獎。金馬獎素有「華語奧斯卡」美譽，入圍金馬獎是對影人的最大肯定，祝福這些作品得獎，也感謝優秀劇組展現臺中影視能量。	新聞局	臺中市近年來推動影視產業發展不遺餘力，設立影視單一協拍窗口，提供包含中臺灣影視基地在內的專業拍攝設施，並積極因應各劇組需求提供協拍服務，透過機關的整合，完成高規格的影視作品，在本年度第 62 屆金馬獎共 5 部作品獲得高達 27 部作品入圍肯定！未來仍會持續耕耘，期望讓臺中的影視產業創造更進一步，開啟新的視界，並預祝「臺中製造」作品《96 分鐘》、《小蟲蟲大冒險》、《恨女的逆襲》、《失明》及《風的前奏》都旗開得勝，順利拿下金馬。

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
6	「爵士音樂節」是臺中秋季最具代表性的節慶活動之一，每年吸引超過百萬人次參與，今年主舞臺演出將從 10 月 17 日-26 日連續十天於市民廣場演出，活動主題是「Jazz Together」，邀集來自 15 個國家、共 22 組國內外表演團隊齊聚臺中，是歷年之最，打造「世界爵士趴」的節慶氛圍。相關活動資訊，請至文化局官網或「臺中爵士音樂節」臉書粉絲專頁查詢。	文化局	2025 臺中爵士音樂節主舞台活動於 10 月 26 日在市民廣場熱情落幕，從 10 月 17 日至 26 日，來自 15 個國家的頂尖樂手輪番登臺，吸引逾百萬人次參加，本屆臺中爵士音樂節以「Jazz Together 就是要一起」為主題，串連臺中在地記憶與國際爵士脈動；其中延續去年售票音樂會規劃，於中山堂邀請兩組國際團隊登臺，好評如潮，為臺中樂迷帶來近距離的極致聆聽體驗。11 月 1 日於臺中綠美圖遮蔭廣場，還會有一場爵士巡演活動，邀請多組音樂家帶來人聲與器樂演出，延續節慶餘韻。 今年推出的「爵士友好店家」活動，更串聯上百家在地品牌，推出打卡贈禮、住宿折扣與餐飲優惠等多元方案，活動將一路延續至 12 月底，讓城市生活持續在音樂中發酵。
7	針對今日文化局「臺中五大圖書館 城市閱讀新地標」專案報告，臺中有 29 個行政區，連同市立總圖興建完成後，全市大小圖書館一共達到 50 座，可說是臺中最強、最多的建設之一。現今的圖書館已不同於以往，不再只是讀書或準備考試的場所，而是一座融合藝術、知識與休閒的公共空間。以市立圖書館沙鹿深波分館為例，其為全國少數以「電影」為主題的特色圖書館，典藏數千種電影書籍、視聽資料與海報，並設有專業	文化局	目前五大新建圖書館，新總館綠美圖於 114 年 10 月 28 日至 11 月 16 日辦理試營運，訂於 12 月 13 日正式開館，溪東及許良與圖書館分別將於 12 月 22 日及 12 月 26 日開館，童書之森・臺中及羅布森圖書館持續依工程進度辦理中，預計 115 年底前完工。

臺中市政府第 690 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>放映設備，展現新世代圖書館的多元樣貌。此外，現今圖書館空間舒適、服務多元，並依年齡層規劃兒童、青少年、成人及樂齡專區，互不干擾，滿足不同需求。在閱讀推廣方面，市府積極投入，每年圖書採購預算自 5,000 萬元提升至 1 億元，為全國之冠；臺中學生的閱讀表現與得獎數也居全國第一，顯示市民對閱讀的熱愛與投入。今年市民野餐日主題就是「草地閱讀」，讓民眾在自然環境中享受閱讀與相聚時光，展現臺中蓬勃的閱讀風氣，感謝出身圖書專業的文化局陳局長，帶領專業團隊推動相關政策，以及各界企業與社會團體的捐助與支持，公私協力共同推動臺中成為名副其實的閱讀城市。</p>		

臺中市政府第 691 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>本週五(10 月 24 日)起即將展開為期三天的光復節連假，先預祝市民家人們假期愉快。每年的 10 月 25 日除了是臺灣光復節，也是清潔隊員節，特別向臺中市 4,000 位清潔隊員致上最高敬意，感謝他們長年為維護市容整潔的辛勞付出。清潔隊員不僅肩負本市環境衛生的重要任務，日前並配合市府支援花蓮光復鄉，投入人員與機具協助災後環境復原，受到當地極高的肯定與感謝，再次肯定全體清潔隊員與環保局同仁的努力，也祝福大家佳節愉快。</p>	環境保護局	<p>一、今年慶祝清潔隊員節及表揚清潔人員終年不眠不休、不畏艱辛，肩負垃圾清運、街道清掃、市容美化、環境消毒、清疏側溝、抽運水肥等工作，勞苦功高。遴選出 11 位績優清潔人員代表，接受市長慰勉及鼓舞，任務圓滿達成。</p> <p>二、另本局配合市府統一調度，因應花蓮縣光復鄉受樺加沙颱風豪雨重創，自 114 年 9 月 26 日起啟動災後環境復原支援行動，歷經六梯次接力支援，至 10 月 18 日止完成階段性任務，協助當地環境整復。</p> <p>(一)本次支援行動歷時 23 日，共派出清潔隊同仁 42 人，執行項目包含道路清掃、洗街、民宅環境清理及側溝清淤等工作。整體成果如下：洗街 18,130 公尺、清理民宅 9 戶及 1 間農機行(清理面積約 6,800 平方公尺)、清溝長度 1,790 公尺、清除淤泥 6 萬 3,550 公斤，另清除垃圾雜物 14 萬 5,000 公斤，協助改善災區環境衛生。</p> <p>(二)支援期間，清潔隊同仁不畏高溫與泥濘，堅守崗位完成災後清理任務，展現環保人員專業與責任。為感謝同仁長期離家駐守前線之辛勞，本局特別準備商品禮券予以慰勞，以表肯定與感謝。</p>

臺中市政府第 691 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
2	為了與市民一起攜手拚經濟，臺中購物節自創辦以來，不斷擴大規模並持續優化辦理方式，自去年起更結合多國駐臺代表代言行銷，成效亮眼。今年「2025 第七屆臺中購物節」將於 10 月 24 日至 12 月 25 日盛大登場，為期兩個月，打造全臺最具代表性的「購物嘉年華」。去年(2024)臺中購物節創造消費登錄金額高達 353 億元，成為全國之冠，也帶動「臺中通 TCPASS」下載次數突破 280 萬次、會員人數突破 165 萬人，活動也因多國駐臺代表的熱情代言，成功讓更多國際友人認識臺中，並使購物節躍升為亞洲具指標性的國際消費盛會，今年活動再升級，預估跨國宣傳效益可遍及 55 國，「優惠店家」數量也從去年的 1 萬家倍增至 2 萬家，推出超過 3 萬項優惠，並規劃「天天抽 3,000、週週抽 10 萬、隔週抽汽車、月月抽百萬、壓軸抽好宅」等多重好康，讓民眾買得開心、抽得盡興。此外，為提升國際吸引力，更特別針對外籍人士加碼「1 萬美元」獎項，鼓勵大家踴躍參與。	經濟發展局	「2025 臺中購物節」於 114 年 10 月 24 日至 12 月 25 日辦理，本次活動主軸為「全城 on sale」及「國際行銷」，目前已招募逾 2 萬間店家推出購物節專屬優惠措施，並分別於 114 年 9 月 25 日及 10 月 15 日舉辦優惠店家記者會及國際宣傳記者會，宣傳本次購物節食衣住行育樂購各項優惠。本次購物節邀請歐盟、法國、芬蘭、捷克、菲律賓及印尼駐臺代表參與國際行銷影片拍攝事宜，並於 114 年 10 月 22 日「2025 臺中購物節起跑記者會」上，除歐洲經貿辦事處因公務不克出席，其餘五國代表或副代表均到場，共同宣傳臺中購物節。後續本局亦將透過各週活動、媒體宣傳等方式，持續創造話題、維持購物節討論聲量及熱度，宣傳民眾參加臺中購物節。
3	「排燈節」是印度最重要的宗教節慶之一，象徵光明、勝利和新的開始，重要性如同我們的農曆新年。臺中是開放、多元且文化底蘊深厚的國際城市，因此獲得「印度臺北協會」青睞，特別選在臺中舉辦第三屆排燈節活動，將於 10 月 24 日下午 3 點至晚間 9 點，在臺中市	民政局	2025 印度舞蹈大賽暨排燈節慶典於 114 年 10 月 24 日在台中市政府府前廣場盛大登場，近 30 組隊伍輪番登台角逐冠軍，現場還有充滿節慶氛圍的印度特色市集，提供美食、手工藝品與文化體驗，吸引上千位民眾到場同樂。黃副市長國榮代表市長出席，表示感謝印度

臺中市政府第 691 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	政府的府前廣場舉辦「印度舞蹈大賽」，活動不僅有來自臺灣與印度的舞者進行精采的舞蹈競技，也規劃充滿印度風情的節慶市集，提供道地印度美食、印度威士忌、Henna 手繪、香料等文化體驗，逛市集還可參加幸運抽獎，最大獎是新加坡航空提供的臺北、印度來回機票，歡迎大家踴躍參加，一起分享印度節慶的喜悅與祝福。		台北協會移師台中舉辦，透過多元文化交流讓台中市民近距離體驗印度藝術與飲食魅力，也讓來訪的印度朋友感受台中文化底蘊，搭建雙方文化交流橋梁。
4	文化局近期努力籌備各大藝文活動，除了 10 月 17 日至 26 日盛大舉行的「臺中爵士音樂節」之外，今年「臺中清水走走藝術季」在港區藝術中心及清水眷村文化園區舉辦，展期一直至 11 月 9 日，以「潮生共境」為主題，邀集 6 位新銳藝術家(包括蔡音璟、張晏慈、鍾瓊儀、林資芬、賴英翔、黃英誠)，打造聲音、風動裝置與數位影像等多元形式的互動場域，歡迎大家到臺中來趟藝文小旅行，更多活動資訊可上文化局文化小尖兵或港區藝術中心臉書粉絲專頁查。	文化局	2025 臺中清水走走藝術季自 114 年 10 月 10 日起至 11 月 9 日止，在臺中市港區藝術中心及清水眷村文化園區開展，以「潮生共境」為主題，設置 9 件裝置藝術作品，並辦理相關系列活動，截至 10 月 23 日止，業辦理 6 場工作坊、1 場座談、1 場作品導覽，展期結束前仍有相關系列活動，邀請民眾一同來參與。
5	針對今日研考會「四大面向管制·全面落實臺中市公共工程品質」專案報告，研考會、秘書處及政風處齊心推動本市公共工程品質提升，顯示市府對工程品質管理的重視。過去本府對流廢標案件未實施現場查核，部分案件因多次流標而成本增加，為改善此情形，採購流廢標督導小組實施「走動式現地勘查會議」機制，即時提	秘書處	採購流廢標督導小組自 112 年 11 月起，實地至需求機關學校召開會議，截至 114 年 10 月止已現地勘察 20 案，協助同仁診斷流廢標原因，提出具體改善建議，現地勘查案件除 114 年 10 月份 1 件尚未決標，其餘皆已決標。另自 113 年 12 月起，參考行政院主計總處「營造工程物價指數(CCI)」及工程會「大宗資材市場

臺中市政府第 691 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	出對策，有效降低流廢標發生率；另外，為避免流標耽誤工期，提醒各機關於預算規劃階段積極掌握實際物價，除了可向建設局請益外，也請各機關於編列預算時詳實反映需求並積極爭取，以確保工程順利推動。最後，道路工程查驗小組已督導各權責機關落實自主查驗，並追蹤缺失改善情形，也呼籲各管線單位於道路復原作業中，務必確保施工品質，維護道路平整，確保用路人安全。		價格」資料，每月定期綜整成「營造工程物價水準變動分析報告」，置於本府採購專區網頁供本府同仁辦理招標時編列預算之參考，以協助機關如期完成採購作業，並降低流廢標比率。
		建設局	<p>一、依據「臺中市政府採購流廢標督導小組作業要點」規定，本府秘書處每月均針對查核金額以上之工程採購案件流廢標次數達一次以上、公告金額以上未達查核金額之工程採購案件流廢標次數達二次以上等列管案件，辦理流廢標會議，進行流廢標檢討事宜。</p> <p>二、另本局每週統計採購案件開標情形，針對無廠商投標之案件，均請各業務單位再次檢討投標文件之內容，並詢問潛在廠商未投標之原因後，進行發包文件之修正，再行續辦上網，以提升廠商投標意願，俾利順利推動公共工程。</p>
		研究發展考核委員會	本會依指示，推動三級品管制度，落實執行本府公共工程品質查核作業，並於每月召開標案進度管制會議，針對落後案件進行討論，並進行現場視察，協助施工團隊解決工程進度問題。將持續與秘書處及政風處，在工程品質、標案管考、流廢標督導及道路工程查驗等四大面向齊心推動，為市民把關各項公共工程的施工品質。

臺中市政府第 691 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		政風處	本處擔任道路工程查驗小組秘書單位，按月篩選本府轄管機關辦理之道路工程或各管線單位之管線挖掘案件進行施工品質查驗，並督導各權責機關落實道路工程品質管理，未來本處仍將持續推動查驗工作，攜手工程主辦機關共創優質道路工程，守護用路安全。
6	針對今日人事處(人 01)修正「臺中市政府所屬機關權限委託辦法」：為了簡化作業流程，路燈維護管理作業委由區公所辦理，公所同仁不只直接面對里長、議員和居民，業務也越來越多，尤其在新冠疫情期間更是加倍辛勞，在此特別感謝所有區長和公所同仁的努力與付出。由於機關委託各區公所辦理的業務日益增加，在此提醒各機關於委託辦理前務必審慎評估委託之必要性與可行性，以避免造成公所過度負荷。	本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。

臺中市政府第 692 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>市政會議為本府市政最高決策會議，本人除了出國或議會備詢外，均親自主持，並透過直播方式向市民報告重要施政項目。感謝市民重視非洲豬瘟事件，臺中市政府一向以最嚴格檢驗標準維護食安，有問題就主動通報，這次同樣主動發現疑似非洲豬瘟的案例，就第一時間通報中央檢驗，收到 PCR 檢驗陽性後，隨即通宵啟動四大防疫措施，首先，發現異常立即採樣檢驗；第二，完成動物移動管制與防疫措施；第三，全數完成案場的預防性撲殺作業；第四，環境全面消毒防止疫情擴散。臺中市全力與中央並肩作戰防疫，我們以最快速度在 3 天內就完成 168 場養豬場清查，其中 16 場停養，其餘 152 場全數呈現陰性，疫情無擴大跡象。因非洲豬瘟具潛伏期且病毒頑強，昨日仍於案場驗出 2 處陽性反應，因此同仁持續清消至今日凌晨三點。非洲豬瘟雖然不會感染人類，但對產業影響深遠，因此我特別要求臺中所有死亡豬隻不論死因，一律 PCR 檢驗，不論數量多寡均比照最高規格辦理，確保每個防線都不鬆懈，採行比中央嚴格之措施。我們全面盤點市政工作，目前有以下措施，籲請市民注意：</p> <p>一、營養午餐：為守護孩子飲食安全，市府已要求全市各學校在 11 月底前全面停用溫體豬肉，改用 CAS 合格冷凍豬肉。此外，我們也禁止打包外食，廚餘</p>	教育局	<p>針對國內養豬場檢驗出疑似非洲豬瘟陽性案例，本局立即刻啟動防疫因應作為，分別於 114 年 10 月 23 日、24 日以中市教體字第 1140100406 號函及中市教體字第 1140100706 號函請各校及午餐供應業者，持續落實食材驗收、查核與登錄管理，同時發布學校午餐食材豬肉來源，一律使用 CAS 冷凍豬肉產品，並自 114 年 10 月 23 日起禁止使用溫體豬肉來源至 11 月 30 日止。倘各校對豬肉來源有疑慮，可暫時調整午餐菜單，改以魚、雞、蛋或豆製品為替代食材，兼顧飲食多樣性與營養均衡，同時加強對學童宣導「惜食減量，減少廚餘產出」觀念。同時即日起禁止師生打包午餐剩餘食物，本府環保局業已啟動廚餘緊急去化應變措施，家戶、學校、餐飲業及機關等廚餘收運原則維持既有方式，由清潔隊或既有清除業者依原路線正常收運，另為協助業者緊急去化，市府開放廚餘運送到指定處所，本局業請各校確實掌握廚餘量及流向，以妥善處理及避免增加傳播風險。</p>
		衛生局	<p>面對非洲豬瘟疫情挑戰，臺中市政府以最高規格啟動防疫行動，堅守食品衛生安全，市府於第一時間啟動應變機制，全面展開三大防線：全力圍堵、全面稽查及全民共護食安，以確保豬肉產品來源合法安全，並針對轄內各場所進行全面稽查，絕不允許任何防疫破</p>

臺中市政府第 692 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>統一收運處理，避免流入養豬場。(辦理機關：教育局)</p> <p>二、豬肉食安：市府全面追查豬肉流向、加強案例場人車出入控管、健康監測，嚴查嚴辦，一旦查到未依規通報，最高開罰 100 萬元。我們也啟動市售豬肉製品稽查專案，涵蓋加工廠、販售點、餐飲業及電商平臺，發現可疑產品就立即下架送驗。(辦理機關：農業局動物保護防疫處、衛生局)</p> <p>三、穩定肉價：全面監控全市 30 處公有市場與 13 處民有市場，共 233 個攤位，每日追蹤豬肉價格與貨源，確保供應穩定。目前全聯、家樂福、愛買等量販店所有豬肉來源合法可追溯，短期內貨源充足，尚無價格波動情形。(辦理機關：經濟發展局)</p> <p>四、民生廚餘：依照中央公告，自 10 月 22 日中午起全面禁止廚餘養豬，此外，為協助業者短期緊急去化，臺中市已提供 4 處指定掩埋場協助「暫置貯留(堆肥)」方式應變處理；另外，「外埔綠能生態園區」也設置廚餘廠，自 2019 年啟用以來，每日約有 110 公噸廚餘進入園區，平均每年處理量近 3 萬公噸，截至今年 9 月底，累積廚餘處理量達 14 萬 9,280 公噸，發電量從 109 年 72 萬 9,091 度提升</p>		<p>口，堅決展現防堵非洲豬瘟的決心，穩健守護市民健康。</p> <p>一、主動掌握流向，全力圍堵：即刻啟動跨部門聯防機制，全面追查流入本市之 21 頭豬隻，已完成清查與防堵，確認目前市售已無疑慮肉品流通，亦未流入校園午餐。</p> <p>二、啟動專案，全面稽查：為強化市售豬肉及相關製品的品質安全，衛生局即刻啟動「市售豬肉及相關製品稽查專案」，全面查核豬肉供應鏈各通路。截至 11 月 3 日止，累計查超過 1,000 件產品，結果全數合格，未發現走私或來源不明肉品。倘有查獲業者未經查驗擅自輸入肉類產品或食品，或使用病、斃死豬肉作為食品原料(屬於變質或腐敗物品)，將依法嚴懲，維護市民食安。</p> <p>三、多元宣導，全民共護：衛生局透過官網、社群平台等多元管道，積極推動非洲豬瘟防疫、食安宣導與惜食教育，持續製作並發布相關素材，強化市民正確飲食觀念與防疫意識，攜手市民共同守護餐桌安全，提升本市食安韌性。</p>
		環境保護局	<p>有關因應非洲豬瘟疫情之廚餘去化政策，說明如下：因應中央宣布「全國廚餘禁止餵養豬隻」之政策，臺中市政府環保局除既有開放之本市文山焚化廠及烏日</p>

臺中市政府第 692 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>至 113 年 334 萬 4,810 度，發電量逐年增長且趨於穩定。廚餘仍維持原有收運方式，但原本由養豬業收運至畜牧場飼養豬隻者，改運送至環保局指定的 4 處掩埋場，未來也將彈性處理方式；若無法透過原收運方式清運，則可聯繫環保局清潔隊協助收運後，以肥料化或能源化處理，確保不再流向養豬場。也呼籲民眾惜食減量、廚餘瀝乾分類排出，兼顧防疫與環保。(辦理機關：環境保護局)</p> <p>五、公有市場豬肉攤商：為了照顧受影響的基層攤商，自中央公告禁宰日起至恢復屠宰作業前，公有市場豬肉攤商免收攤位使用費，減輕營運負擔，與攤商共度防疫挑戰。(辦理機關：經濟發展局)</p> <p>面對非洲豬瘟事件，臺中市第一時間緊急應變處理採「圍堵」方式，成功將病毒圍堵在案發現場不外流，目前防疫工作進入第二輪為期十天的「守住階段」，市府持續與中央團結從嚴防疫，目標將疫情鎖定在個案、不讓病毒外溢，在最短時間內達到清零與解封，守住臺中、守住臺灣。</p>	<p>經濟發展局</p>	<p>焚化廠外，自 11 月 3 日起將本市后里焚化廠一併納入廚餘處理場所，推動廚餘去化以焚化發電為主，沼氣發電為輔政策。</p> <p>一、經發局持續辦理市場監控機制，針對臺中市販售生鮮豬肉的 30 處公有市場與 15 處民有市場，共計 233 席豬肉攤，每日追蹤豬肉價格及來源，確保供應品質安全，並同步掌握雞肉、魚肉、雞蛋、牛肉等替代物資的價格與供應情形。另全聯、家樂福及愛買等門市以冷凍庫存豬肉供應，價格無調整；短期內亦同步增加生鮮雞肉、魚等替代肉品數量，供民眾採買。</p> <p>二、因應非洲豬瘟疫情防控政策，農業部自 114 年 10 月 22 日公告實施「禁運禁宰」措施，全國豬隻運輸及屠宰作業暫停，生鮮豬肉供應中斷，攤商營運受創。為減輕本市公有市場 193 席豬肉攤販售生鮮豬肉攤商之營運壓力，市府 114 年 10 月 26 日公布，自禁宰公告日起至恢復屠宰作業前，按未出攤營業日數免收使用費。</p> <p>三、市府 114 年 10 月 31 日公布「加碼紓困挺肉商」，再擴大加碼補助，臺中市公有市場、列管民有市場、列管攤販集中區及委外經營場域，共 50 個市場(集)，418 攤生鮮豬肉攤位，於禁宰期間 15 日</p>

臺中市政府第 692 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>每日每攤有 1,000 元補助，共計 1.5 萬元，配合行政院 114 年 10 月 30 日公布之每攤 3 萬元補助，臺中市販售生鮮豬肉攤商合計最高可領 4.5 萬元。</p> <p>四、本局 114 年 11 月 3 日已啟動「加碼紓困挺肉商」補助金發放，截至 114 年 11 月 4 日已發放 26 個市場(集)，共 196 攤位，總發放補助金額 294 萬元，期能在第一時間將補助金送達攤商手中，盼實際減輕攤商營運壓力。後續針對尚未領取補助金之列管攤商，由市場主動通知所屬攤商至管理室領取補助金，展現市府力挺攤商度難關的決心。</p>
		農業局	<p>一、本府業以 114 年 10 月 27 日府授農動豬字第 1140330547 號函請本府警察局清水分局每日 24 小時派員至本市非洲豬瘟確診豬場站崗，禁止非執行公務人員進出該場。</p> <p>二、本府警察局清水分局業以 114 年 11 月 1 日中市警清分行字第 1140050512 號公告實施案例場人車管制進入，本市動物保護防疫處並於案例場懸掛禁止進入布條。</p> <p>三、本市動物保護防疫處現採 24 小時輪班派員至現場執行案例場人車出入控管，並架設監視器遠端監控。</p>

臺中市政府第 692 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
2	<p>10 年苦練就是為了一朝榮耀，為臺中爭光，臺中市運動代表隊再次寫下傲人戰績，在今年全國運動會中總計奪得 53 金、56 銀、58 銅，連續第四屆榮獲「行政院長獎」，其中有幾項特別優異的成績向大家分享。首先是 4 項成績破全國紀錄，包括自由車代表隊李靖烽參加「男子個人追逐賽」創下全國紀錄、射擊代表隊張家輔追平「男子 25 公尺快射手槍」全國紀錄，以及游泳代表隊張雅佳在「女子 100 公尺仰式」及「女子 4x100 公尺混合式接力」勇破 2 項全國紀錄；此外，本市選手在其他多項競賽也表現傑出，包括韻律體操隊首次奪下團體金牌，締造臺中史上首金；自由車代表隊拿下 11 金完成連霸，穩居全國第一；輕艇隊在激流賽事奪下 4 面金牌，締造單一縣市金牌全拿的紀錄；金牌角力項目摘下 6 金，締造縣市合併以來最多金的亮眼成績；柔道項目，奧運銀牌楊勇緯拿下男子 60 公斤級金牌、女將林真豪同樣成功衛冕；高爾夫球項目，15 歲的林潔恩第二次參加全運會就以總桿 274 桿封后；女子田徑吳宛靜在女子 5,000 公尺項目中以黑馬之姿強勢摘金；划船隊拿下 9 面獎牌，是組隊以來最佳成績；拳擊隊勇奪 3 金 1 銀 2 銅，締造縣市合併以來最多金；擊劍與武術代表隊得牌數也創下新高。在此恭喜並感謝所有選手、教練及後勤團隊的努力，市府將持續做選手後</p>	運動局	<p>114 年全國運動會臺中代表隊表現亮眼，總計奪得 53 金、56 銀、58 銅，連續四屆榮獲「行政院長獎」，更追平歷屆最佳獎牌數紀錄。為獎勵本市代表隊教練及選手之辛勞，本次全國運動會將依據「臺中市體育獎金發給要點」頒發 6,408 萬元之教練及選手獎勵金，運動局訂 114 年 11 月 14 日(星期五)下午 6 時於葳格國際會議中心辦理「114 年全國運動會臺中市代表隊頒獎暨表揚大會」，表揚本市績優運動團隊。</p>

臺中市政府第 692 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 10 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	盾，並鼓勵全民投入運動，不僅編列全國最多的運動經費，更廣設國民暨兒童運動中心，歡迎市民多多前往鄰近場館運動，加入「酷城市，酷運動」熱潮。		
3	「臺中市民野餐日」迎來第四屆，將在 11 月 2 日(本週日)盛大登場，今年以「草地閱讀」為主題，歡迎民眾攜帶喜愛的書籍共度悠閒午後，倘若忘記攜帶書本的民眾，野餐日現場文化局亦提供臨時借閱書籍服務，供民眾選讀。臺中野餐日受到民眾喜歡，參加人數逐年增加，今年更創下歷年規模之最-市府 31 個局處攜手 29 區公所全面動員，於全臺中市 30 處同步舉辦野餐日活動，再次邀請市民在 11 月 2 日帶上你所愛的人、喜歡的食物與墨鏡，一同草地閱讀、曬曬幸福。	建設局	有關 2025「臺中市民野餐日」由 29 區 30 處各活動主辦機關展開進行宣傳及籌辦，於 10 月 30 日進行現場布置及貴賓邀請，並訂於 10 月 31 日進行預演。各活動主辦機關於 11 月 2 日已辦理完畢。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
4	針對今日運動局「國兒運遍布山海屯城串起臺中運動健康城」專案報告，市府重視性別平等與女性權益，並以具體行動落實性平政策。考量女性每月生理期因素，凡購買本市國民暨兒童運動中心之健身房及游泳池月卡者，使用期限由原本 30 天延長為 40 天，盼藉此提升運動風氣，並確保女性運動權益不受影響。	運動局	本案已於 114 年 10 月 28 日完成市政會議專案簡報，後續將依政策持續啟用北屯國兒運、烏日全民運動館及西區兒運。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 114 年 10 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.11.10

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
114 年 10 月	503 件(91.62%)	29 件(5.28%)	3 件(0.55%)	2 件(0.36%)	12 件(2.19%)	549 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	49 件(85.96%)	8 件(14.04%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	57 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 樓梯貼地磚 1F~4F 教室磨石子地磚抵石子收邊 4F 露台抵石子 導擺安裝 燈具安裝 1F 走廊磨石子地磚

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								廁所設備安裝 土方回填及整理 欄杆安裝
2	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程 科第一股	臺中市立新國民中學 活動中心暨地下停車場 興建工程	298,520	98	98	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，續辦結算作業中，廠商已提送結算資料，會計室退回，廠商修正中
3	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小 北棟校舍拆除重建工程	129,163	94	98	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 10 月 23 日完成驗收
4	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小 西棟大樓拆除重建	122,896	92	94	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度 90.44%實際進度 98.12%, 施作工項:水電設備安裝及裝修工程收尾
5	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園 園舍合併活動中心共構 興建工程	182,350	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 承商已完成工程周邊場地設施復原，目前辦理結算付款中，預計 11 月份完成，並解除列管。
6	110DD00 343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學 中正堂校舍拆除重建暨 水土保持工程	87,904	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 撥款中。
7	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨 教學大樓新建工程	168,230	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業於 113 年 10 月 18 日申報竣工 114 年 1 月 2 日複驗完成。 訂於 114 年 2 月 6 日正式驗收。 114 年 3 月 7 日改善完成 114 年 3 月 26 正驗複驗完成 114 年 3 月 26 正驗複驗完成 114 年 4 月 7-9 日完成消防.機電...等教育訓練 114 年 9 月 26 日領取使用執照(核發日期:114 年 9 月 19 日) 請廠商繳納保固金以利支付尾款事宜
8	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民 小學體育館暨多功	80,336	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			能市民活動中心興建工程					教育局簽辦結算驗收中
9	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 辦理工程結算
10	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	90	91	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 依臺中市政府都市發展局114年7月1日頒佈豎管管道皆須施作防火填塞工項與配合消防檢查必要施作項目，以及無障礙使用通道須增加1F乙梯前地坪及乙梯2F地坪先行施作地磚工項，以利本工程竣工後順利取得使用執照，第2次變更設計俟辦理議價程序。
11	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 結算中
12	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	65	82	17	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 鋼構柱螺栓校正 2. 地下室水箱及牆面泥作作業 3. 地下室水箱防水塗佈作業 4. 模板物料整理及退場作業
13	111DF00154	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	88	100	12	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
14	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 114.10.07 複驗完成。 2. 台電外線規劃設計中。
15	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工 114.8.12 取得使照 114.9.18 完成複驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	69	80	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 1~RF 外部泥作打底收尾 2. 1~RF 內部泥作粉光收尾 3. 透空圍籬基座粉刷 4. 洗手台排水及地排吊管配管施作 5. 各樓層走廊、教室牆面噴漆
17	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	59	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及運棄。
18	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	87	92	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年10月31日止，累計實際施工進度91.25%
19	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	56	69	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 二樓地板鋼筋、灌漿
20	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	59	61	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基礎結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
21	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 9月1日監造會議，9月10日工務會議，9月11日臺中市教育局局長視察工程會議，9月17日監造會議，9月24日工務會議，提送第2次變更設計預算書。
22	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	84	86	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工概況：1. A棟東側人孔開挖埋設 2. A棟北側排水溝開挖 3. AB棟2F排水配管 4. AB棟1F線槽配線 5. A棟3F走廊磨石地磚抵石收邊 6. A棟3F~4F室內梯磚施作 7. B棟北側排水溝模板組立 8. B棟2F走廊磨石地磚抵石收邊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	74	75	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 桁條/天花吊梁/簷廊杉木新作、屋面鋪設五分防水夾板、升旗台去漆清洗及檢修
24	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	71	16	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. RF 柱牆鋼筋混凝土施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 施工架組立作業
25	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	59	67	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。目前總累計預定進度(114.09.30)：8.43 總累計實際進度(114.10.31)：29.29% 實際執行摘要： 結構體工程（含放樣工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程） 給、排水及衛生設備（含機電水電配管工程）
26	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	67	72	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.10.16 第 17 次監造會議、114.10.30 第 18 次監造會議、114.10.22 RF 環梁 4000PSI 混凝土材料抗壓試驗 28 天(6 顆)、114.10.3 職安衛工程檢查 RF 環梁施工架與結構體間距過大、114.10.27 RF 女兒牆模板施工查驗、114.10.27 RF 女兒牆鋼筋施工查驗、114.10.28 RF 女兒牆混凝土施工查驗、114.10.28 RF 女兒牆 4000PSI 混凝土材料取樣及坍度氯離子測試(2 組)。114.10.30 鋼構材料廠驗。
27	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	30	25	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已依公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點辦理招標文件公開閱覽公告，公開閱覽期間 114 年 10 月 13 -17 日。 114 年 10 月 28 日建國小字第 1140005699 號函檢陳本校「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程」

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								工程上網招標相關資料至教育局
28	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	63	69	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 2F 牆柱機電配管、2F 封模柱牆、工區環境整理
29	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	59	75	16	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 一、活動區 1MF 梁筋及外雨遮模板施工 二、活動區 1MF 梁及外雨遮混凝土澆置。 三、屋頂鋼構進場組立。 四、拆模整理及吊運。
30	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 基礎開挖、護坡噴漿。
31	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	60	60	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 開挖整地工程
32	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	71	74	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工地現場- (1) 屋頂板安裝。 (2) 屋頂及牆面水泥打底粉光作業 (3) 外牆塗料施作 (4) 機水電工程施作 (5) 植栽樹木移植後持續養護作業。 2. 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
33	113DD00103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	82	88	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 教室門扇及玻璃、樓梯間玻璃安裝及矽利康施作。 2. 全棟牆面及坪頂水泥漆修補。 3. 內嵌式遮煙捲簾安裝、B1F 防水閘門安裝。 4. 陽台鋁天花、走廊磨石子地磚、屋頂平台防水及屋頂平台隔熱層、走廊防水施作、樓梯立面泥作打底及抵石子施作。 5. 陰井處及排水管溝暗管預埋位置開挖整地及場內運

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								土；陰井施作；西側降挖整地。 6. 1F 授信總機廣播主機配線接線；教室黑板燈安裝；污水處理設施施作；管道間到教室幹線拉線整線。 7. 緊急求救按鈕拉線；教室擴大機安裝；衛浴設備、廁所排風機風管及排風機安裝。二次側電源拉線。全棟開關插座、攝影機安裝。
34	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	92	87	-5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 屋頂彩鋼、鋼構補漆及內牆批土油漆、外牆磁磚、塗料、鋁門窗內扇加工、玻璃備料
35	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	69	70	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一樓版底模拆模、鋼構廠進度會勘、滯洪池防水施作
36	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	67	72	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 RFL 混擬土養護、2F 強梁及 RF 版拆模
37	113DD00143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	84	83	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 防水耐候工程完成、金屬隔柵安裝作業中。
38	113DD00166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	79	24	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 內部裝修(牆面打底粉光批土刷漆)；2. 外部裝修(牆面打底粉光施作)；3. 屋面版彩鋼及三明治板施作，屋頂鋼構防火漆施作；4. 機水電迴路測試調整，發電機及消防泵浦廠驗
39	113DD00171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	73	76	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3~4F 走廊、教室泥作水泥砂漿打底、粉光施作、1~4F 機電鋁製密閉式線槽安裝施作、1~4F 走廊、教室牆面批土、油漆噴塗施作、1~4F 花台、陽台露臺、半戶外走廊角隅防水施作、1~4F 洗手台及浴廁防水施作
40	113DD00192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行工程基地開挖與灌 pc

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	113DD00198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行地基基礎綁紮及灌漿工程
42	113DD00212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼構組裝
43	113DD00230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	81	84	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 天花施作 2. 外牆塗料修整
44	113DD00233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	80	78	-2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 結構鋼，鋼構工程(含加勁接合板、螺栓、噴沙除鏽及防火漆…等) 2. 仿石質複層塗料，(A1)牆面 1:3 水泥砂漿打底含粉光+外牆塗料 3. 普通模板含組立
45	113DD00279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	62	62	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 17%
46	113DD00287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	62	67	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 樓模板組立及鋼筋綁紮
47	113DD00299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	73	84	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌
48	113DD00304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程材料及施工機具準備
49	113DD00311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	63	63	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)、1F 地板鋼筋綁紮

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2)、1FL 澆置(280) (3)、1FL 混凝土養護 (4)、1F 地板放樣 (5)、1F 續接器扭力試驗 (6)、1F 舞臺機電配管 (7)、1F 舞臺、擋土牆鋼筋綁紮 3 (8)、1F 舞臺、擋土牆模板工程 (9)、1F 舞台放樣(標高器) (10)、1F 舞台、擋土牆澆置(280) (11)、台電引進管施工
50	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	61	71	10	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、1MF 鋼筋綁紮、模板組立、斜屋頂澆置 二、斜屋頂灑水養護、1RF 屋頂鋼筋綁紮、1RF 水電升管、1RF 模板組立
51	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	68	69	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 RF 版鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、施工架搭設、舞台區混凝土澆置、鋼構螺栓預埋
52	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	83	86	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 跑道 AC 鋪面、球場 AC 鋪面、邊坡格網鋪設、沃土回填
53	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	62	69	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 台中市教育局工程施工查核小組蒞校辦理活動中心工程查核
54	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	58	59	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 I 棟第一階段獎蛙及土方外運
55	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.3.07 進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25 進行審議小組會議，並報局，114.4.10 核定校園規劃報告書，114.5.15 完成建造申請掛號，114.6.16 進行細部審議會議，114.7.8 陳送細部設計書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								圖, 114.7.31 陳送預算書圖, 114.8.18 函覆修正, 114.8.26 取得建照, 114.8.29 再陳, 114.9.16-9.22 公開閱覽, 14.10.15 工程第一次公開招標
56	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 9 月 26 日召開細部設計審查，10 月 24 日完成細部設計審查。
57	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	56	57	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工中

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	52 件(88.14%)	4 件(6.78%)	1 件(1.69%)	0 件(0.00%)	2 件(3.39%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	75	100	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	109BF00 019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00 256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	93	92	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆、經國路中央分隔島、碎石級配及人行道路緣石施作
5	110AF00 005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
8	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
9	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	87	95	8	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 便橋 P12~P13 橋面欄杆拆除、橋面板打除作業 2. 保全 1900~0700*1 人

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案辦理結算中
11	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	84	89	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
12	111DF00263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 1 標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 請款結算中
13	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	85	87	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度：80.874% 施工項目： 1. P13 邊跨段施作 2. 16 構台施作 3. P17 柱頭版施作 4. P19 基礎施作 5. P20 預力梁施作 6. 和美端媒合土方處理 7. 和美端交維改道 8. 第一單元至第四單元欄杆安裝及瀝青混凝土鋪設 9. 大肚端 G 線欄杆安裝及瀝青混凝土鋪設
14	111DF00306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算請款作業中
15	111DF00307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小 66 旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 結算已簽准,刻正辦理向水利局申請代辦經費事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
16	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
17	112AF00 089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
18	112AF00 104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
19	112CF00 023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書內政部已於 9 月核准通過，由地政局辦理公告作業中。
20	112D723 014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	69	85	16	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案施工中
21	112DF00 209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	74	69	-5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT 水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置 5. RT 水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管冪到達井全套管基樁施工(58/67)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7.管窠發進井西行線地盤改良 8.管窠發進井東行線樁頭打除(49/49) 9.管窠到達井東行線樁頭打除 10.高鐵東側擋土支撐型鋼打設 11.脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12.脊背橋 A2 橋台背牆模板組立 13.預力 I 型梁預力鋼索穿線 14.集水坑擋土支撐型鋼打設 15.鋼筋加工作業 16.工區灑水及道路清洗 17.夜間交維巡查
22	112DF00 210	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程	98,250	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
23	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	67	75	8	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
24	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 工程正驗複驗完成
25	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
26	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
27	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
28	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管	21,500	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	理技術服務					「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第一期績效評核作業及辦理審查廠商提送文件。
29	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
30	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢一豐原生活圈快速道路（第一標—公老坪山隧道段工程）	5,763,420	56	56	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
31	113DF00 115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	98	43	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理結算作業。
32	113DF00 126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 10 月 10 日開工，辦理施工前整備作業
33	113DF00 136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期（環中路二段至西林巷）	220,500	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計作業中
34	113DF00 164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	76	70	-6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 階段因管線單位進場，於 114 年 4 月 10 日停工，台電預計施工至 11 月，預計 114 年 11 月底復工。第 2 階段因管線因素，於 114 年 5 月 1 日停工，配合自來水進度，延後至 11 月中旬復工
35	113DF00 166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	67	90	23	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 履約中
36	113DF00 167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路（崇德路至北屯路）道路、共桿建置及人行道改善工	70,000	55	69	14	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(北屯國小)					
37	113DF00168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	62	95	33	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
38	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	55	55	0	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 履約中
39	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	59	4	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
40	113DF00171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	79	24	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	68	13	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
42	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	65	66	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、滯洪沉沙池及橋工段(A1橋台、P1橋墩、擋土牆)
43	113DF00201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
44	113DF00218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
45	113DF00 224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路 78 號至 36 之 23 號)道路拓寬工程	50,000	40	69	29	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 RC 阻絕設施施作
46	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
47	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
48	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
49	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
50	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區城興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案件執行中
51	114AF00 088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
52	114AF00 104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 發包作業中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
53	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢－豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
54	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	40	60	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 提地政局辦理徵收價格預審，預計12月地政局完成徵收價格評議，將再次函詢地主有無協價意願
55	114CF00005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收15M-22道路開闢工程(用地費)	85,000	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於114年9月5日召開協議價購會，全數同意價購，辦理產權移轉中。
56	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	40	50	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 21位土地所有權人已19位同意協議價購，另外2位持續溝通中
57	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	57	60	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 P1基樁作業。
58	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
59	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	14 件(93.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(6.67%)	15 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案驗收合格在案，為有效縮短結算作業期程，已先行請施工廠商啟動辦理相關結算事宜，俟智慧建築標章取得，即可申領結算驗收證明書及請領尾款。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	82	85	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 1)鋼構工程-工廠製作加工及現場吊裝作業(A區4階) 2)鋼構工程-吊裝組立(B區4階) 3)鋼構工程-防火漆噴塗(B區1F及A-B區2F) 4)機電工程-內牆埋配管(2F) 5)機電工程-消防自動灑水配管及燈具安裝(1F) 6)機電工程-分電箱定位安裝(B1F~B3F) 7)裝修工程-內牆鋼網牆施作(1F) 8)裝修工程-景觀花台施作(A區及C區1F)
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	56	62	6	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 洗車台施作、點井降低水位
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.基礎高程放樣標高 2.筏基集水坑模板組立 3.基礎版外牆預留筋綁紮 4.基礎梁版鋼筋綁紮、筏基連通管施作 5.地下室基礎指定勘驗 6.三球型PVC止水帶施作 7.基礎版混凝土澆置及養護 8.地梁模板材料進場及施工
5	113AG00063	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市非號誌化路口智慧交通安全提升計畫	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
6	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市智慧路網計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年3月14日公告招標，並於114年4月8日開標，於114年4月14日辦理採購評選會議，並已於114年4月28日辦理議價事宜。2、交通部6月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12 日來函表示調整本計畫補助金額，由原核定 2,125 萬元調降為 1,654 萬 9,500 元。已於 114 年 7 月 17 日決標。廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，刻正簽辦第一期款撥付作業。
7	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、廠商於 114 年 10 月 16 日提送營運持續演練計畫，本府於 10 月 23 日函請廠商修正計畫內容。 二、本局持續召開工作會議，針對活動研擬合作方案。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
8	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 10 月 9 日召開期中報告審查會議，顧問公司刻正依審查意見修正期中報告，本府捷運工程局將陸續完成期中報告、期末報告書後，續提送中央審議。
9	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	20	20	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 截至 114 年 10 月 27 日設計單位已依契約期程提送 39 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B 版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，已支付 4,754 萬 6,851 元；土建期中報告送審(C 版)已於 114 年 10 月 15 日核定。
10	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 114 年 10 月 27 日設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)於 114 年 10 月 15 日召開審查會議，本局刻正辦理簽核作業，核定後預計可支付 8,683 萬 5,134 元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	114BG01003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 114 年 10 月 27 日設計單位已依契約期程提送 13 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。 工作執行計畫書(C 版)已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。
12	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
13	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
14	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 6FL 樑板模板組立。 2. 5F 頂板機電管線放樣。
15	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一期預付款已全數完成付款，系統整合 6 項計畫書已完成核，預計 11 月完成付款，刻正辦理機土界面設計參數協調作業中。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	30 件(90.91%)	2 件(6.06%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	33 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	93	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程) 明挖管線 ϕ 300mm：1734.71m/1694.1m 推進管線 ϕ 400mm：1247.98m/1247.98m(用戶接管工程)前巷連接管：10954.89m/累計 10942.2m，後巷連接管：7491.14m/5437.5 用戶接管：5563戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	95	98	3	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458 戶</p> <p>本案已於 114.8.14 辦理報竣</p>
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	88	95	7	<p>流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021 戶(4 變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶</p>
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	94	95	1	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 9 月 18 日申報竣工 依契約第 15 條第(二)項 1 款規定於 114 年 9 月 23 日(7 日內)辦理竣工確認。 依契約第 15 條第(二)項 2 款規定於 114 年 10 月 14 日辦理正驗。</p>
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	90	89	-1	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 4807m/5048.6m；推進 336m/495m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4339m/4949.7m；推進 457m/510m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3148m/3576.95m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 4050m/5576.7m；推進 549m/668.9m。
11	110DD01 093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	67	73	6	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 總工期：530.0 工作天 已用工期：267.0 工作天 剩餘工期：263.0 工作天 預定進度：52.57% 實際進度：59.97% 估驗進度(廠商已發文)：44.43% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113 年：100 戶 / 105 戶 114 年：1800 戶 / 1505 戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：114H11365 大同街 114H13550 向上二街 無 (2)推進：無 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 明日預計施作位置 (1)明挖埋管：114H11365 大同街 114H13550 向上二街 無 (2)推進：無 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進 \$ 400mmRCP 加厚管 500.00M / 445.52M 明挖 \$ 300mm 933.00M / 631.04M (用戶接管工程)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								明挖 ϕ 200mm 11947.00M / 7719.24M
12	111BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	111BD01 040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署，並於 10/31 公開招標，訂於 11/25 開資格標
14	111DD01 020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S 主幹管工程(一)	301,571	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
15	111DD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	77	79	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 112 年：200 戶/165 戶 113 年：1200 戶/1365 戶 114 年：1800 戶/1132 戶 (管線工程) 推進 ϕ 400mm：623m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚：62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管：1402m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管：8186m/累計 7138.31m 明挖(側後巷) ϕ 200mmPVC 管：7696m/累計 943.97m97m
16	111DD01 056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 本案工程已於 114 年 9 月 9 日申辦完竣並辦理竣工確認完成，並於 114 年 10 月 9 日完成辦理現場初驗，刻正辦理驗收程序中。
17	111DD01 061	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程	184,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 25 日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於 113 年 11 月 29 日報國土署下水道工程分署審查，分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。 114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。 114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。 114 年 7 月 23 日採購工作及審查小組會議。 114 年 10 月 16 日公開閱覽。
19	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	72	76	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：8993.15m (3) 接管戶數：3827 戶
20	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	68	92	24	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)*** 管線工程 短管推進 $\phi 400\text{mm}$ ：108.45 m/ 108.45 m 短管推進 $\phi 400\text{mm}$ 加厚：87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：5 處/ 4 處 明挖埋設， $\phi 300\text{mm}$ ：436.05 m/ 436.05 m 用戶接管工程 道路段明挖埋設， $\phi 200\text{mm}$ ：10,873 m/ 9,205.00 m 側後巷明挖埋設， $\phi 200\text{mm}$ ：1,920 m/ 1,223.35 m 用戶接管：2,187 戶/ 1,625 戶
21	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	297,900	67	73	6	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程)					中清西二街推進、中清路二段 146 巷 19 弄明挖。
22	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理建置及維護事宜
23	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 113.2.28 辦理評選會議。 2. 基本設計於 114 年 4 月 11 日核定。 3. 於 114 年 5 月 8 日發文顧問公司啟動第一分標細部設計，顧問公司已於 114.6 將第 1 分標細部設計資料提送進局，細部設計審查會議已於 114.9.24 召開，依審查意見修正中。
24	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	59	67	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 384.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 338.5m) (3) 推進 600mm：0m(累計 338m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：444m(累計 2,851m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：33 戶(累計 200 戶)
25	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	63	66	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：853M、明挖 501.3M。4. 用戶接管：122 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
26	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	60	62	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 推進作業 2. 明挖作業 3. 用戶接管作業 [每日施工資訊] 日期：114/11/04(星期二) 工程名稱：臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 總工期：565.0 工作天 已用工期：173.5 工作天 剩餘工期：391.5 工作天 預定進度：13.26% 實際進度：18.31% 估驗進度(廠商已發文)：15.26% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 114年：300 戶 / 427 戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：114H13444 嶺東路 370 巷(嶺東路~保安三街) (2)推進：114H15001 文山三街(保安一街~保安五街)(預計 114/12/31 完成) (3)立坑試挖：114H11382 文山九街(嶺東路~寶山一街) 114H11382 文山十街/嶺東路(寶山一街~文山九街) (4)其他：無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進 \$ 400mmRCP 加厚管 1927.00M / 306.70M 明挖 \$ 300mm 490.00M / 353.14M (用戶接管工程) 明挖(前巷) \$ 200mm 7941.00M / 1619.27M 明挖(側後巷) \$ 200mm 362.00M / 00.00M
27	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	56	57	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 辦理巷道說明會 2. 用戶試水調查 3. 大樓會勘 4. 南陽路、陽明街連接管埋設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	113DI00008	農業局/海資所 /漁港管理課	113 年松柏漁港港區 浮動碼頭建置工程	63,740	91	91	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本工程於 114 年 1 月 7 日前完成開工申報，漁筏停泊區清淤作業、北堤外定砂拋石護岸、以碼頭階梯及浮動碼頭浮箱安裝已施作完成，本月施作中央區浮動碼頭基樁打設作業。
29	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善 整體計畫第一期工程	58,000	61	59	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。
30	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路 及軍功路周邊區域) 污水管線、設施修繕 及用戶接管工程-東 山路以南等鄰近區域	382,300	40	56	16	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 300mm 分支管佈設 2. 第一階段排水口調查
31	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋 溪水環境改善工程 (第二期)	191,949	59	59	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 惠來溪上游 4+997-5+017 倚壁式擋土牆第一昇層牆身拆模 2. 惠來溪上游 4+944-974 護岸結構延伸擋牆牆身鋼筋綁紮、模板組立
32	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路 雨水下水道改善工程 (第二期)	73,132	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 試挖後管線障礙及土方推置問題申請不計工期中
33	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善 整體計畫(仁和路至 喬城路)工程	61,100	40	56	16	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	77	77	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	62	62	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	57 件(81.42%)	10 件(14.29%)	2 件(2.86%)	0 件(0.00%)	1 件(1.43%)	70 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月22日完成驗收，於114年8月完成點交予外貿協會，結算作業已簽准，施工廠商已完成保固保證金繳交事宜，刻正辦理結算款項撥付程序。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 辦理點交作業
3	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	91	91	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1. 西側圍牆補強 2. 景觀工程施作 3. 梯廳收邊條施作 4. 人行道鋪面施作
4	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，已於4月24日辦理預點交作業，已於5月7日完成全部空間點交現勘，辦理點交作業中。
5	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	94	94	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 全區機電安裝、綠化景觀工程、排水與防水工程、戶外鋪面工程及室內櫥櫃安裝工程
6	107DH00 029	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區東勢子段社會住宅新建工程	361,998	100	100	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：5次 已辦理完成。
7	108AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
8	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	82	82	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年12月22日開工，工程截至114年10月31日止：預計進度66.524%，實際進度69.322%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(門窗組立、打底粉刷)。
10	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	93	85	-8	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. A, B, C, D 棟 2F 外牆鋁窗玻璃安裝 2. A 棟室內樓梯不鏽鋼欄杆安裝 3. E 棟屋頂防水膜施作 4. 各棟消防電拉線施作
11	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	89	81	-8	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年10月31日止；目前進行全區2F輕隔間TYPE A 骨架安裝及單面封版、外牆磁磚及抵石子貼作、南棟#1 電梯試運轉、南棟#2 電梯安裝、半戶外平台及露台防水施作、9F-13F 浴廁壁磚貼作、6F-7F 浴廁地磚貼作。
12	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	94	95	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. ABC 棟室內清潔。 2. 管理室室修工程。
13	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。(2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送點交清冊。(3)114年7月24日取得使用執照。(4)運動局於114年1月20日辦理OT廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，經洽運動局，預計9月30日試營運並於10月7日市長親臨正式啟用。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
14	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等4案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新BIM模型。
15	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)大底結構PC(契約數量2,946m ² , 累計完成3,560m ²) (2)結構用混凝土280kgf/cm ² (契約數量85,202m ² , 累計完成25,758m ²) (3)筏基層S2頂版模板組立作業 (4)筏基層N3區FS版.B4FL N1區柱鋼筋綁紮 (5)N3區基礎版混凝土澆置
16	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料待智慧建築取得後續辦。
17	109DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒30地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 刻正辦理智慧建築標章
18	109DH00004	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	台中市西屯區國安段1期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 已完成結算，目前辦理保固保證金銀行對保，俟完成對保可撥付尾款
19	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 第4次都審變更設計於已於10/2決行，10/3領取核定本。 2. 施工項目：(1)全區植栽養護。(2)1F景觀收尾。(3)全區清潔整理。(4)自主檢查缺失修改。
20	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. 工地施工項目為B4F外牆模板、B4F外柱牆灌漿

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(灌到梁底)、梁板(DECK板)模板施作、地下室外牆皂土條施工。截至114年10月26日預定進度8.81%,實際進度(施工進度11.79%)
21	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	95	95	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 於11月3日辦理工程初驗複驗
22	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	80	80	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 施工中 (1)主球場：2F南側廁所打底泥作作業、北側外牆泥作作業、空調洗孔及管路修補作業、2F(X5~X15, Y3~Y4)給水管排配管、3F 3SP3、3SR3、3RB盤體二次側佈線、B1F消防栓箱配管。 (2)副球場：11人制碎石級配整地、.5人制練習場三層景觀圍籬網基礎(東、南側段)澆置作業混凝土3000PSI澆置:36M3、抑揚塵灑水作業。 (3)南側看台：1F(X17~X18, Y8~Y10)頂板廁所汙廢水、透氣管配管、BSF(X16~X18, Y3~Y6)筏基汙廢水管配管、1F~3F小便斗感應預埋盒安裝。 (4)北側看台：、BSF(X1~X3, Y3~Y6)廁所汙廢水、雨水、透氣管配管。
23	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、統包廠商113年12月10日報竣。二、已於7月24日取得使用執照。三、外管線開挖：(1)自來水已於6月9日進場開挖，並於6月11日完成。(2)台電於6月13日施作配電室基礎台及配管完成，6月24日進場安裝配電室設備，餘拉線工程，已於6月27日完成。7月24日取得使照後已交機電技師人員簽證申請書等用電文件，於7月31日提送運動局用印，已於8月8日完成送電，於9月5日全運轉測試結果確認完成，並於當日起由OT單位全面接管。(3)台電圖審已於7月30日提送台電審核無誤，廠商已於8月1日完成充電樁施工。四、已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於 114 年 9 月 16 日檢送點交清冊。五、運動局於 114 年 1 月 20 日辦理 OT 廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，經洽運動局，9 月 30 至 10 月 6 日試營運並於 10 月 7 日市長親臨正式啟用。
24	110DF00 240	建設局/建築工程 管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	88	90	2	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 1. 車棚鋼構焊接 2. 馬達拉線 3. 人行道既有連鎖磚刨除 4. 1-3F 牆面批土油漆 5. 摺疊桌椅搬運及工區環境整理 6. 車棚柱泥作打底及回收室外牆粉光
25	110DF00 250	建設局/建築工程 管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，9/18 完成工程結算，俟廠商取得智慧建築標章後撥付尾款。
26	110DF00 251	建設局/建築工程 管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	85	90	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 2F 區公所 60*60 拋光石英磚施作、南側外牆二丁掛施作、西側外架拆除、北側帷幕玻璃安裝、4F EPOXY 地坪面漆塗佈、2F 燈具安裝
27	110DF00 252	建設局/新建工程處/ 建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 10 月 29 日辦理初驗作業，僅定於 114 年 11 月 28 日前由統包商缺失改善完成，並擇日辦理初驗複驗。
28	110DF00 312	建設局/建築工程 管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	81	82	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 南側工區陰井埋設、管線埋設、遊戲場基礎施工、細整地及北側工區鋪碎石級配
29	110DF00 317	建設局/建築工程 管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 初驗已通過，預計 11/3 辦理正驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
30	110DG00 034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	91	92	1	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1.全區指標工程施作及標線劃設，天花板工程施作，門扇五金安裝，景觀地坪施作、周邊沃土鋪設、灌木及草坪種植養護，配合設計變更消防設備施作後天花板拆除及復原，B2F 腰帶及梯廳色彩計劃施作。 2.全區 1F 照明設備安裝及消防灑水管路配管，1F 景觀燈佈線及安裝，B1F~B3F 停管設備安裝、車位導引暨尋車系統安裝，弱電設備安裝，消防管路試壓檢修，中控室消防主機測試運轉，消防設備測試，迴路檢測，工區臨時抽排水作業。
31	111AE00 054	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	高美濕地景觀餐飲建築興建工程委託設計監造技術服務	10,237	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 113 年 12 月解約付款完成，賡續簽辦解除列管。
32	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1.114 年 8 月 15 日竣工，114 年 9 月 5 日初驗，114 年 10 月 3 日初驗複驗，114 年 10 月 16 日正驗(土建組)，114 年 10 月 21 日正驗(機電組)，驗收缺失改善中。
33	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	94	95	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進度 99.98%，東勢公墓變更設計已於 9 月 1 日召開先行施作合意會議，並於當日發文頒圖；另生管處核准簽將辦理複閱，本案 9 月 2 日已復工，東勢公墓已頒圖先行施作，於 9 月 24 日召開第二次變更設計工期展延審查會議，請承商依審查意見修正並經監造單位審核後於 114 年 10 月 3 日前提報機關，第二次變更設計已移請秘書室辦理公開議價程序。
34	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	57	59	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 9.852%(+4.462%)，施工中[筏基層 N3 區側模組立收尾及 B4F N1 區牆模組立作業、B4F S1 區外牆單面模組立作業、B4FL N2 區下層版鋼筋綁紮及鋼筋物料吊掛作業、B4F S1 區牆鋼筋綁紮作業、B4F N1 區及 S1 區柱牆預埋管路配管作業、筏基層 N3 區 FS 版灑水養護]。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
35	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	72	72	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 1FL 樑板模板組立。 2. 1FL 機電放樣及預埋盒施作。 3. 傾斜管、水位觀測井、沉陷觀測釘監測。
36	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. 工地施工項目為 B4F 外牆模板、B4F 外柱牆灌漿(灌到梁底)、梁板(DECK 板)模板施作、地下室外牆土條施工。截至 114 年 10 月 26 日預定進度 8.81%, 實際進度(施工進度)11.79%
37	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	91	95	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案已於 114 年 10 月 22 日完成第一次驗收, 施工廠商將依主驗人員規定於 114 年 11 月 5 日前完成驗收缺失改善, 預計 114 年 11 月下旬辦理複驗。 2. 消防竣工查驗已於 114 年 10 月 8 日完成, 使照已於 114 年 10 月 17 日完成掛件。
38	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 辦理綠建築標章申請。
39	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理綠建築標章申請作業
40	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 決算中
41	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	98	94	-4	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工中(機電工程、水池盤體、鋼構工程、訂製家具、博士門櫃體、水池工程、輕隔間工程、家具工程)
42	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	57	64	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程					已完成擋土柱(138 支)、水平支撐、大底 PC 及基礎版澆鑄，目前辦理地樑模板組立及鋼筋綁紮等後續工項。
43	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	864,491	76	77	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.10.03-第 106 次專技會議(保險爭議討論會) 114.10.28-第 110 次專技會議暨景觀設計討論會 114.10.29-第二次變更設計檢討會
44	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	59	59	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 BS 板灌漿、B3F 梁板施作及鋼筋綁紮、B4F 柱牆施作、B4F 外牆灌漿、安全觀測作業。
45	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本分局六寶派出所辦公廳舍興建工程驗收案，於 114 年 8 月 5 日辦辦理驗收第 1 次複驗，因驗收時使用執照尚未取得，外聘委員許如賢建議待使用執照核發後，申請正式水電，再辦理機電驗收（機電功能性和試運轉較為妥善齊全），經主驗人當場裁示未辦理機電驗收。 二、另有關土木驗收，驗收第 1 次複驗應改善事項共計 3 項，並限廠商於 9 月 15 日前改善完成。上開缺失承攬廠商已全部改善完成並於 9 月 5 日發函給監造單位，並經監造單位審查完畢。 三、10 月 16 日核發使用執照，10 月 22 日取得(缺失改正後)。目前承攬廠商申請水電中，待申請正式水電後一併辦理「六寶派出所辦公廳舍興建工程」驗收第 2 次複驗。
46	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	55	57	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. A1、C1 回填、1F 樓板鋼筋板紮、混凝土澆置、牆面組模、 2. A1、C1 樓版水電管路預埋施作。 3. C 棟、A1 外牆施工架室內搭設、 4. B 棟鋼梯基礎施作。 5. B、A 棟防蟲蟻施作 6. B 棟室內機安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7. B、A 棟棟線槽安裝
47	112DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	64	67	3	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行朝陽街 1、3 號棟之屋頂工程、阿拉斯加扁柏楠木新作、防蟲防腐及油漆工程等作業。
48	112DQ00 014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 無障礙梯扶手安裝 2. 台電受電室格柵安裝 3. 水電燈具安裝及測試 4. 弱電系統調整及測試 3. 景觀植栽初驗缺失改善 4. 燈具及設備初驗缺失改善 5. 地坪收邊矽利康 6. 全棟清潔作業
49	113D718 023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	62	60	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7 臨時電設置完成，5/21 申報開工完成，5/28 臨時水路證核准，6/9 建照變更核准，6/12 申報勘驗完成，7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7 月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天)，8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場，廠商 9/10 同意報價再進場，9/16 提供報價，設計單位 9/22 提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23 會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30 提送變更預算書圖，10/7 進場施工，截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								筋綁紮、基礎版澆灌完成，持續施工中；10/14 簽辦變更設計，會辦相關單位爭取經費。
50	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	56	61	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼構組立及噴漆
51	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	67	69	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3FL 梁模板組立、版支撐組立、2FL 梁版支撐拆除、模板物料整理、工區臨時照明設置。
52	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	98	95	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：100%，實際進度：100%
53	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案設計監造勞務案 114 年 2 月 8 日簽約，114 年 4 月 22 日核定基設，114 年 10 月 14 日核定細設。
54	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	66	67	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 3 樓鋼筋綁紮及模板組立、3 樓套管配管及 B1 牆面泥作工程
55	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	45	57	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
56	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	45	56	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
57	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	45	59	14	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B2F 混凝土澆置、B1F 樑版鋼筋綁紮、預埋管路施作
58	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	45	45	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B3 結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置。
59	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	63	63	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 基礎開挖、施作 2. 考古監看 3. 鋼構預埋螺栓 4. 鋼

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								構吊裝
60	113DQ00 023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	91	92	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1F~3F 家具設備進場、室內清潔、還書亭外牆塗料工程、停車場步道整地夯實、步道磚鋪貼、中庭硬鋪面
61	114AF00 080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114年9月1日召開第二次審查會議，大致意見已修正完妥，本次會議新增意見，專管單位於9月5日提送審查意見修正後版本，惟尚有部分缺漏，專管單位於9月10日補正後提送，業於9月12日簽奉核准，於9月19日召開發包文件審查會議，本案招標文件請專管單位依委員及單位意見修正於9月26日前提送機關，業於10月1日簽奉核准，10月22日地政局回覆同意採最有利標方式辦理採購，刻正提報本案上級機關同意採最有利標方式辦理採購，以續辦招標作業。。
62	114DF00 083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	69	67	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 BS版及筏基回填料筏基回填料挖除後地梁修整
63	114DF00 091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	25	55	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 截至114年10月26日，預定進度3.12%，實際進度0.39%，落後2.73%，目前施工內容為3F櫃體放樣。
64	114DF00 168	建設局/建築工程管理科/建築工程管理科第一股	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9月10日召開基本設計審查，決議修正後通過，並於9月23日、9月30日召開2次工作會議，確認進駐機關需求，10月3日提送修正完成之基設報告書，10月15日簽准核定，10月27日規設單位提報核定版報告書，10月22日移新工處續辦相關事宜。
65	114DF00 175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 事務所已於10月17日提出基本設計書圖，預計114年11月14日召開基本設計審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
66	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 專案管理及監造服務於9月15日公告上網，已於10月15日開標，合格標數2家，10月20日召開採購評選會議，俟決標後辦理專管簽約、設計及統包發包等作業，預計115年8月拆除執照開工。
67	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本月進度辦理拆除工程。
68	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部設計審查中
69	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本工程委設單位(寬凌建築師事務所)已於114年10月20日提送基本設計圖。 2.工程地質鑽探已於10月10~10月12日完成鑽探作業，預計於11月18日完成鑽探報告。
70	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網，預定11月4日開標。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 廠商依審查意見完成工作計畫書(含細部設計圖)修正， 本局業於 114 年 10 月 15 日中市環設字第 1140134786 號 函予以核定，將依履約期程續執行第二階段之設備購 置、安裝及試車。
2	112DD01 066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	87	88	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.800 推進作業 wus100~wcs009 2. 關聯揚水站弱電 工程施工 3. 港埠路二段 wcs009 人孔收築作業
3	114AP00 018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規範履約。
4	114DD01 041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9/26 開工，目前用戶試水、施工試挖中。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
3	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	71	72	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 大樹遊戲塔基礎施作中
4	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
5	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
6	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
8	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
9	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114 年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 潭雅神綠園道工區修剪樹木
10	114DF00081	建設局/新建工程處/公園景觀	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	62	81	19	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		工程科						10月7日工程督導 10月17日市府政風處抽查驗 10月21日工程督導 10月23日處長視察 10月30日股長-工程督導

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(80.00%)	1 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	75	81	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至114年10月31日止預定進度67.77%，實際進度68.08%，目前辦理：1.牆基整修。 2.屋面防水。 3.屋脊整修。 4.屋瓦鋪設。 5.泥塑剪黏整修。 6.水電管線配設、汙水處理設備埋設。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								7. 牆體粉刷。 8. 左外 2 護室內地磚及廁所磁磚鋪設。 9. 廁所室內牆面磁磚及地磚鋪設。 10. 木門窗檢修安裝。 11. 舊土整圍牆整修。
3	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	65	70	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：1F 基礎整修、木構架檢修、仿作。
4	113DQ00003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 10 月 9 日、23 日召開工務會議，廢棄物清理載運、紅磚及尺磚清理、A107 室外白灰剷除、牆面補強勘查。
5	114AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/9 議價決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。 2. 10/23 市長召開 IP 前導宣傳研商會議，10/31 秘書長召開 IP 前導宣傳第 2 次研商會議，預定 11/6 市長召開第 3 次跨機關籌備會議。 3. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，10/3 審查通過，10/9 同意撥付第 1 期款。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	5 件(71.42%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。</p> <p>十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR00 003	地政局/區段徵收科/區段徵收	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收	51,500	98	40	-58	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：4 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	地籍整理及土地分配委託專案管理服務案					1.10/31 召開水涵月例會 2.撰寫北側成果報告草稿
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 有關街廓檢測部分，除本工程範圍西側邊界與環中路口人行現況不符，及 15M-(23)-1 計畫道路部分檢測不合格外，其餘街廓及道路邊界檢測缺失皆已改善完畢。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日新竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	77	77	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 15M-19LT 支管洞道 80M-1LT 擋土牆鋼筋加工。EP1 滯洪池第 2-2 單元頂板鋼筋綁紮。17.5M-1 纜線管路施作、25M-4 纜線管路施作。

(十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂約及相關資料送審。

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	275 件(96.15%)	3 件(1.05%)	0 件(0.00%)	1 件(0.35%)	7 件(2.45%)	286 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 廠商於 114 年 10 月 13 日提報 114 年 9 月份工作月報至本局備查，本局於 114 年 10 月 16 日備查。
2	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。
3	106AG00052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 1. 交通部於114年10月3日提報「捷運藍線延伸太平可行性研究」報告書(含促參提案資料)至促參平台審議。 2. 交通部鐵道局於114年10月22日回復「屯區捷運環狀線」書面審查意見，市府刻正依各單位意見修正計畫中，待修正完成後將儘速提送中央，積極爭取計畫早日核定。
4	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 得盈開發有限公司114年10月3日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年10月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。 4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度86.127%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。
7	107BG00 003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議。</p>
8	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 10 月 9 日面報局長，依面報結果指示，再召開 1 次專案小組會議討論新增人陳案，並於 114 年 10 月 27 日召開專案小組第 19 次會議。</p>
9	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/10/14 邀集規劃單位召開工作會議；114/10/31 召開第 16 次專案小組會議。</p>
10	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m2, 累計完成 3,560m2)</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85, 202m ² , 累計完成 25, 758m ²) (3)筏基層 S2 頂版模板組立作業 (4)筏基層 N3 區 FS 版. B4FL N1 區柱鋼筋綁紮 (5)N3 區基礎版混凝土澆置
11	108AR00 033	地政局/土地編 定科/	「臺中市國土功能分 區分類及使用地劃設 作業」委託技術服務 案	12, 500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖（草案）』專案小組會議」，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開「內政部國土計畫審議會第 41 次會議」審議本市國土功能分區圖（草案），刻正由本府農業局依該次會議報告案所訂審議原則辦理本市「農業發展地區第 1 類及第 2 類配合『國土計畫推動農地資源空間規劃計畫』調整劃設成果」調整檢視作業，俟該局提供修正資料予本局彙整後，將再提內政部國土計畫審議會討論，本府並於 114 年 9 月 12 日向內政部申請展延繳交相關修正書圖期限至 115 年 6 月 30 日。
12	109AG00 040	交通局/交通工 程科/交通工程 科第一股	iBike 倍增計畫	715, 000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH00 049	都發局/城鄉計 畫科/	臺中港特定區主要都 市計畫通盤檢討規劃 作業案	15, 000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，114 年 10 月 31 日提供草案簽辦公展作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
14	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 10/2 日與台泥達環文山合作聯盟(以下簡稱台泥達)召開議約預備會議，10/17 與台泥達召開第一次議約會議，10/20 與台泥達召開議約條文線上討論會，10/22 與台泥達召開實體議約條文討論會議。
15	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 86.127%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
16	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
17	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AE00 042	經發局/工業科/工業科第四股	臺中市清水海風產業園區委託申請設置案	49,820	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商於 114 年 10 月 7 日檢送 114 年 9 月份工作月報，本局 114 年 10 月 13 日存供備查。
19	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
20	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
21	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。
22	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，10 月 29 日廠商檢送日大第一階段報部計畫書(預計 11 月 7 日報部)、大平霧及甲埔第一階段報部計畫書檔案(預計 11 月 15 日報部)，，預計 114 年 10 月 31 日提供優先整開區修正後簡報(台中市整開區 8、9、太平新光整開 2、台中港整開 3)。
23	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，俟局長室通知會議時間。
24	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
25	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,148 件(包租包管 374 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
26	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	98	40	-58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
27	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小-小臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月 1 日第 40 次監造會議，10 月 15 日第 41 次監造會議，10 月 29 日第 42 次監造會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					
28	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 環興公司 114 年 10 月 1 日提送修正後精密機械科技創新園區開發計畫 1 期可行性規劃報告第二次變更計畫及精密機械科技創新園區開發計畫 2 期可行性規劃報告第一次變更計畫書。 114 年 10 月 13 日函送經濟部審查。
29	111AG00051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、本府於 114 年 10 月 9 日函請廠商辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置」第四次後續擴充(第九次契約變更)請款；廠商於 10 月 15 日檢附發票，本府刻正辦理撥款中。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
30	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 9 月勞務酬金，刻正辦理勞務費支付作業。
31	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 BS 板灌漿、B3F 梁板施作及鋼筋綁紮、B4F 柱牆施作、B4F 外牆灌漿、安全觀測作業。
32	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.10.03-第 106 次專技會議(保險爭議討論會) 114.10.28-第 110 次專技會議暨景觀設計討論會 114.10.29-第二次變更設計檢討會
33	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2.已於 10 月 16 日辦理每月定期工地現勘，工程進度無落後情形，並依限於 10 月 13 日提送 114 年 9 月履約管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席10月29日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
34	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：7次 本局預計於114/10/29與叁式有限公司及中臺流行影音中心股份有限公司召開協調會議。
35	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標施工中，第三分標設計中
36	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水管道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年9月26日已辦理評選，111年10月6日決標，已於111年11月23日訂約。因配合中央政策「污水下水管道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計114年12月發包中華路第1標工程
37	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送
38	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
39	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	112AF00099	建設局/養護工程處/北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
42	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。114 年 9 月廠商代收停車繳費單計 722,973 件，代收停車費金額 34,131,035 元，代收手續費為 3,023,849 元，刻正辦理 9 月份手續費付款作業。
43	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案因本局宜居建築辦法法令尚未修正完成，故於本案回饋項目廠商尚未執行。目前業已簽辦標案管考「暫緩列管」，最新進度為於 114/11/4 為會辦本府研考會完成，後續依研考會簽意見修正並簽辦標案管考進度修正。
44	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案目前已完成驗收，刻正簽辦支付請款。
45	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功段 5 期樣實品屋發文提請廠商 11/30 完成
46	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦第 9 次契約變更、函請廠商烏日區新榮和段及太平區育賢三期實品屋現場裝設
47	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 交通局依 114.9.10 秘書長室討論結果修正具體方案，並於 114.10.20 秘書長室討論。
48	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 局內討論會議待安排。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
49	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
50	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四家業者媒合累計共計媒合 2,365 件(包租包管 488 件、代租代管 1,877 件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
51	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
52	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
53	113AD00045	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 113 學年度數位學生證製卡及系統維護案	11,187	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
54	113AD01009	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案前經本局於 1/23 辦理第 1 次驗收，尚有需修正事項，另因履約爭議調解因素，至 9/9 辦理第 2 次驗收，尚有缺失，故以本局 114 年 9 月 15 日中市水養字第 1140094563 號函限期於 9/18 繳納 2,000 元之懲罰性違約金，廠商業於 9/23 完成繳納，並經 9/24 驗收合格，刻正簽辦結算事宜。
55	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 中長期計畫、成果報告退請廠商修正中
56	113AD01026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中	34,288	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			心聯合委託代操作維護管理工作(第1次修正)第1次後續擴充					完成驗收辦理結案相關事宜
57	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理驗收程序
58	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案業已於114年10月8日辦理審查會，並核定20處(18案)通過，俟申請單位汰換完成後，安排實地訪查確認汰換情形。
59	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兒獎計畫	16,789	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於114年10月7日完成複驗，預計11月底前撥付尾款。
60	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(10月)相關事宜
61	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；；另有關101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理。
62	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 9/16已請款完成
63	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科						10/29 辦理第一期績效評核評分
64	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商辦理規劃設計中。
65	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、本府於 114 年 10 月 31 日同意核備「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫第一次後續擴充(第四次契約變更)第 1 期款成果報告書，並請廠商辦理請領事宜。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
66	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)114 年 9 月勞務酬金，刻正辦理勞務費支付作業。 竑穗(第二區)114 年 9 月勞務酬金計 9,101,273 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 惠隆(第三區)114 年 9 月勞務酬金計 9,803,208 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
67	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 114 年 9 月付款。
68	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 114 年 9 月份金融代收案，代扣筆數 547,448 筆，廠商代收停車費 25,424,323 元，代收手續費為 1,751,831 元，刻正辦理 9 月份手續費付款作業。
69	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、「大型議題彙整平台」、「標案管理系統」、「稽查管理系統」、「充電樁監控平台」、「線上申請平台」、「數據統整平台」驗收，2、廠商於 114 年 10 月 9 日提交 114 年

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9月工作報告書乙份，3、廠商於114年10月9日提交114年第三季工作報告書乙份。
70	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 檢送修正後法規： (1)於10月16日檢送修正後2部行政規則(草案) (2)於10月21日檢送修正後3部行政規則(草案)及2部範本。 2. 配合參與會議： (1)土建科辦理(細部設計說明會議)10月2日「臺中捷運藍線建設計畫B01至B03車站出入口說明」會議。 (2)資財科(都市計畫變更)-10月8日內政部召開「都市計畫委員會專案小組聽取-『變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)案』第1次會議」。 (3)資財科召開10月17日「捷運藍線B1站、B6站社會住宅規劃研商會議」。
71	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理第三次派工驗收事宜
72	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。 1. 114.10.13 萊因提送 BM01 計畫管理評估報告 2. 114.10.13 萊因提送第 10 次月報(114 年 9 月) 3. 114.10.14 萊因提送第 4 次季工作報告(114 年 7 月~9 月) 4. 114.10.17 萊因辦理 114 年第 1 次稽核作業 5. 114.10.21 機關核定 BD01 計畫管理評估報告 6. 114.10.30 召開 10 月份月會。 7. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件
73	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114.10.2 召開第 38 次專技協調會 114.10.7 提送 114 年 9 月工作月報 114.10.9 召開第 39 次專技協調會 114.10.16 召開第 40 次專技協調會 114.10.22 召開第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								41 次專技協調會 114.10.30 召開第 42 次專技協調會及工程月會
74	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工作計畫書已於 114 年 5 月 21 日送本局，並經本局 114 年 5 月 27 日中市捷資字第 1140005513 號函備查，且於 9 月 25 日驗收完竣，現已辦竣付款核銷程序。二、依 BD01 設計單位期中成果辦理地籍整理。三、已辦竣各車站重點區域辦理航拍套繪作業，且已布置完畢。四、新增捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業工項，已奉核由「臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案」擴充，刻正辦理契約變更中。
75	113AH00012	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前執行第四期專案中。
76	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前專案執行中。
77	113AH00019	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	113 年住宅法相關申請案件勞務委託服務案(第二次)	67,476	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
78	113AH00028	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 113 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	11,671	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
79	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成社區成果競賽評選。
80	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟大里三期案場完工進場施作
81	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會	32,571	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			住宅物業管理委託					
82	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
83	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
84	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 28 名嬰幼兒。
85	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
86	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒
87	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
88	113AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
89	113AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
90	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷中
91	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
92	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
93	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
94	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 9 月水電費於 10 月 3 日完成核銷動支。3. 114 年第 3 季業務費於 10 月 17 日完成查驗核銷動支。3. 114 年第 2 季設施設備修繕暨汰換工程於 10 月 2 日完成核銷動支。
95	113AK00 092	社會局/仁愛之家/輔導組	114 年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案正常履約。
96	113AK00 094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 十月份社區輔導辦理情形摘要如下： (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)57 場次 91 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 39 場次 95 人次。3. 標竿社區 5 場次 24 人次。4. 輔導紀錄：表八 53 則、表十 5 則。5. 人力培訓：3 場次 93 人次。 (二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)112 場次 187 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 26 場次 165 人次。3. 標竿社區輔導與陪伴 3 場次 9 人次。4. 輔導紀錄：表八 112 則、表十 3 則。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
97	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開訓 17 班次，結訓 17 班次，驗收核銷中。
98	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業階段，於 9 月 9 日召開可行性評估審查會，並發文請第一順位申請人依委員意見修正評估報告，廠商於 10 月 17 日提送，本局於 10 月 21 日提請委辦公司協助審查。
99	113AP00081	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市港區智慧監控及臭氧前驅物分析調查計畫	13,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
100	113AP00085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理核撥第三期款中
101	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
102	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
103	113AP00130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 10 月份維運、雲端巡檢作業；10 月 7 日完成提送期中報告修正稿；10 月 21 日完成提送期中報告定稿；完成提送第 3 季綠色採購成果。
104	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中
105	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館 113 年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 第二期家具已於 114 年 9 月 25 日查驗確認竣工，並於 10 月 7 日辦理驗收，驗收缺失限於 10 月 21 日完成，並

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								於10月23日辦理複驗，仍有缺失，俟廠商改正再辦理複驗。
106	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
107	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
108	114A725001	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
109	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
110	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
111	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，114年10月份核銷資料，廠商應依契約規定於11月7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
112	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案廠商已於10月26日完成配管作業，現進行穿線與數據回收作業，刻正辦理後續履約事宜。
113	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，廠商已於10月15日完成地下1樓之消防設備更新，於10月16日起至11月15日期間進行1、2、3、4樓梯廳與庫房之消防設備更新(倘涉及各機關辦公室區域部分，施工前會先協調後再進入施工)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
114	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 「114 年本市國中小採用可調式課桌椅計畫」辦理進度：第一期預計配送 4 萬 7,144 套，8 月 14 日起陸續配送，截至 9 月底已配送 5 所市立完中、39 所國中、76 所國小，共計 28,508 套，約 60%。
115	114AD00034	教育局/國民小學/信義國小	南區信義國小-臺中市 114 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購 A 案	93,828	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
116	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 114 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
117	114AD00062	教育局/國民小學/大同國小	114 學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前履約中。
118	114AD00064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114 年 7 至 12 月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115 年 1 至 12 月))	14,293	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份驗收完畢；9 月份驗收完畢；10 月份履約進行中。
119	114AD00074	教育局/國民小學/光正國小	114 年度更新所屬學校資安設備(網路防火牆)暨教網中心儲存系統設備擴充實施計畫案	25,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商建置中
120	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學 114 學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購	22,530	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114/8/20 完成第一期驗收，並於 114/9/19 以支出傳票 337 號完成第一期付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案(3年)					
121	114AD00083	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成細部設計，燈組製作施工中
122	114AD00089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學 PaGamO 素養學習教學軟體採購案	29,476	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年9月19日交貨
123	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行
124	114AD01003	水利局/防災中心/	113年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年10月9、13、14日完成第10次維護保養及試運轉作業暨完成維運第二次請款新台幣85萬3,330元整及搶險第一次請款新台幣1,021萬9,853元整。
125	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
126	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
127	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月至7月已付款，8月核銷資料請廠商補正中，9月月報已備查。
128	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
129	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、廠商10/13提送9月月報、本局10/16備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			維護及代操作計畫					2、第1期款於10/16撥付。
130	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年10月15日吉豪檢送11月份工作規劃月報。114年10月15日吉豪檢送9月份月報。114年10月15日，吉豪檢送植物病蟲害防治施工計畫書。114年10月20日本局函復吉豪原則同意噴藥作業。114年10月29日本局函請吉豪至后里領取苗木。114年10月31日第一期分期付款。
131	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於114.09.26發文廠商舉辦「川普新政對國內外氣候治理行動的影響」說明會。 於114.10.08備查【114年臺中市管產業園區環境監測計畫】114年產業節約用水宣導會、生態保護及空氣污染防治教育訓練成果紀錄。 於114.10.14備查【114年第三季-114年臺中市管產業園區環境監測計畫】精密園區放流水及回收水水質檢測報告 於114.10.20備查【114年臺中市政府經濟發展局轄管（精密、豐洲、太平）園區環境監測計畫-第三季開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申請表、土石方處理方式統計表】 於114.10.22辦理【特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準】變動情形清冊簽核並回信至該單位 於114.10.22備查【114年臺中市管產業園區環境監測計畫】精密、豐洲及太平園區114年第三季監測計畫報告一案 於114.10.28發文辦理神岡豐洲科技工業園區1口標準井設置現勘函文。
132	114AE00033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 10/1-10/31 店家萬元鍋烤券核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
133	114AE00 034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 937 處，標章稽查 49 處。 2. 規劃於 114 年 11 月 5 日辦理淨零推廣論壇。3. 規劃於 114 年 11 月 11 日辦理第二場次節能技術諮詢會。4. 商場低碳認證審查完成。5. 住商節電汰換審查完成。6. 低碳產業鏈廠商已補件完成。7. 完成 16 篇臉書貼文。
134	114AE00 039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
135	114AF00 013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
136	114AF00 015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工, 目前正持續進行契約內行道樹及中央分隔島綠籬等環境景觀維護, 包含華南路環中路、臨港東路、臨港路等各路段植栽維護修剪及清潔等工作。
137	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
138	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
139	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
140	114AF00 031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
141	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
142	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
143	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
144	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(10 月份)相關事宜
145	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
146	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
147	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
148	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
149	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
150	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中，第一次估驗 421 萬 5,102 元
151	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
152	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
153	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商須於 115/1/10 前提送期中報告書。
154	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標中
155	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/10/9 提送 9 月報並於備查
156	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第四期(114 年 8 月至 114 年 9 月)驗收事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
157	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、114 年 7 月 16 日已取得臺中交通網 APP 資安檢測證書。 5、114 年 9、10 月協助建置國慶晚會及花毯節活動場地周邊停車場剩餘格位網頁。 6、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元、114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。
158	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 8 月份勞務費於同年 10 月 20 日核付(應付金額計新臺幣 756,909 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 9 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 10 月 21 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
159	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
160	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
161	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區	14,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	域三					經營廠商:台灣大車隊。114年1月1日起營運路線:黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
162	114AG00022	交通局/交通行政科/	114年度拖吊車採購案	15,000	40	98	58	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 廠商已繳納保固金,並辦理申退履約保證金。
163	114AG00029	交通局/交通行政科/	114年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114年9月份請款案件已付款
164	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依規定提送期中報告書,依序審查報告書及後續驗收及請款事宜。
165	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	40	70	30	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已履約規劃,並將依實際任務派遣車輛。
166	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 刻正執行第一次派工事宜
167	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段302地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	20	30	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 因投標廠商未達法定家數,流標,簽辦重新招標
168	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	35	40	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。 2、6月24日召開工作啟始會議。廠商6月25日提供工作執行計畫書,本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款,鐵道局於8月21日同意撥款。 3、本局9月23日撥付廠商第一期款247萬5,000元(占12.5%) 4、截至目前共已召開8次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5、廠商 10 月 17 日提送期中報告，刻正辦理審查作業中。 6、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。
169	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 114 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 113 年 8 月 14 日招標文件簽辦，並於 113 年 9 月 12 日完成招標文件核定。 2. 案於 113 年 9 月 19 日上網公告。 3. 案於 113 年 10 月 15 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 113 年 10 月 17 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 113 年 10 月 31 日辦理。 5. 本案原定之 113 年 10 月 31 日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6. 本案已於 113 年 11 月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7. 本案原定於 113 年 12 月 26 日辦理議價及決標，惟本府議會於 113 年 12 月 23 日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8. 本案已於 114 年 1 月 22 日決標。 9. 本案於 114 年 2 月 8 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10. 本案廠商於 114 年 7 月 22 日請領第一期款。 11. 本案於 114 年 8 月 13 日完成第一次分批驗收，並於 114 年 8 月 28 日簽准撥付第一期款項，目前持續依約執行中。
170	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前執行專案中。
171	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
172	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	劃					本案辦理情形： 1. 114/2/17 招標文件簽准。 2. 114/2/20 招標文件上網公告。 3. 114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。 4. 114/3/24 開標(1家廠商投標)。 5. 114/4/1 召開評選委員會。 6. 114/4/11 函告委員及廠商評選結果。 7. 114/6/4 完成議價程序並決標。 8. 114/6/18 與長豐簽約完畢。 9. 114/7/1 長豐檢送工作計畫書。 10. 114/9/4 召開工作計畫書審查會議。 11. 114/9/15 函發會議紀錄(會議結論:工作計畫書修正後通過)。
173	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，刻正辦理對點完成事項與簽陳中，待簽准後與主驗人確認驗收時間，再行辦理驗收作業。
174	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
175	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商於 114 年 10 月 5 日以前繳交 9 月月報表。 2、數量 1 廠商於 114 年 10 月 4 日辦理「114 年台中樂居學堂-太平區場」。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
176	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
177	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
178	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/2 基地分析及數地計劃討論會，10/16 數地計劃及定性定量討論會，10/28 工作執行計畫書審查會議。
179	114AI00023	農業局/運銷加工科/	2025 中臺灣農業行銷展售會	17,320	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 9 月 22 日決標予高碇設計傳播有限公司，廠商刻正依約執行中。
180	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第四次派工施工中
181	114AJ00015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次跨局處協調會議，4/8 開標，4/16 進行評選，4/25 議價決標，4/30 召開第 1 次工作會議，5/16 由市長主持召開第二次跨局處協調會議，6/4 召開第 2 次工作會議，6/18 召開第三次跨局處協調會議，7/10 召開第 3 次工作會議，7/18 辦理里民說明會，7/21 召開交通維持計畫討論會議，8/12 由交通局召開交通維持計畫審查會議，於 9/4 召開第 4 次工作會議，9/17 進行接駁車會勘。 2. 8/4 辦理宣傳記者會及國際 IP 特展，特展期間為 8/4-8/29，9/27-9/28 舉辦 2025 臺中國際踩舞嘉年華活動，廠商於 10/28 提交結案報告，機關刻正審理中。
182	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、10/7 召開第 4 次工作會議，討論後續擴充等事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、10/30 花毯節委託專業服務案主驗人初勘。
183	114AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	「中華民國各界慶祝114年國慶晚會」活動委託專業服務案	17,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理國慶晚會及驗收籌備作業。
184	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
185	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約
186	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 已完成第 2 季核銷，方案持續辦理中。 10. 已完成第 3 季個案抽查，方案持續辦理中。 11. 刻正辦理第 3 季核銷，方案持續辦理中。
187	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
188	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理第三季核銷
189	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						經查人力配置未依契約約定聘用足額之訪視輔導員連續空缺期間超過 30 日，按契約書之邀標書第 8 點第 9 款及 9 款約定，每超過 1 個工作天，按契約每月行政管理費總額千分之 1 計算懲罰性違約金；餘依契約規定辦理。
190	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
191	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
192	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
193	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
194	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
195	114AK00031	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：76 案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：78 案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：57 案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：57 案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：57 案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：56 案
196	114AK00036	社會局/家暴中心/兒童及少年	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服	25,485	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		保護組	務方案					轉介 20 案
197	114AK00052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
198	114AK00055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
199	114AK00061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函備計畫之活動 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位
200	114AK00062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 9 月報表。 2. 依契約執行並完成第 3 期核銷。
201	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
202	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。3. 辦理各項子計畫籌備及執行。4. 辦理第三季核銷作業。
203	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
204	114AK00087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 10 月 21 日開標
205	114AL00007	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 10 月開案晤談共計 222 人次，推介共計 174 人

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次。
206	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成 114 年度第 3 期租賃(9 月-12 月)及 5-8 月水電分攤費核銷作業。
207	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 養生紓壓類-養生紓壓技能培訓班於 114 年 10 月 27 日結訓。
208	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 12 班，已於 6 月 18 日決標，已開班 11 班，停班 1 班，結訓 4 班，培訓 274 人。
209	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	30	55	25	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商因天氣及禁挖因素展延工期至 10 月 21 日，有 3 處點位挖深不足（非可歸責於廠商）尚待與建設局協調改善補強方式，廠商於 10 月 13 日申請部分停工，因公文陳判作業簽呈中。
210	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
211	114AM00083	警察局/後勤科/	114 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 21 日第 2 次上網公告，於 2 月 26 日開資格標，3 月 20 日評選，於 3 月 27 日決標，廠商於 8 月 22 日函報完工，9 月 12 日辦理驗收並抽樣送驗，10 月 22 日收到檢驗單位檢驗報告，目前審核中。
212	114AM00084	警察局/後勤科/	114 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，另於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選，於 4 月 15 日決標，履約期限為 10 月 12 日，廠商於 10 月 31 日函報完工，簽辦驗收程序中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
213	114AN00017	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	114 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
214	114AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計於 11/6 辦理續行驗收事宜。
215	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已撥給協力團隊第二期款，擬於 11 月 20 日辦理期末審查
216	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/27 驗收合格
217	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/27 辦理驗收不合格，另於 11/17 辦理再行驗收。
218	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
219	114AN00036	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/7 再行驗收合格，辦理教育訓練中
220	114AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
221	114AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年 RIT 救援包採購案	13,560	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案屬中程計畫，已完成結算，付款須俟消防署核定。
222	114AN00043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案	12,000	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理結算付款作業。
223	114AN00052	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴充	16,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
224	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
225	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
226	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 9 月 5 日辦理第 1 次上網公告，9 月 23 日開標流標，並於 10 月 1 日第 2 次開標，1 家廠商投標，10 月 13 日辦理評選，經評選後無優勝廠商爰廢標，需重新辦理採購公告，評估無法於原定期程（11 月 10 日）完成決標，目前已著手規劃依相關規定申請調整預定期程。下個管考點 11 月 10 日決標。
227	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫如期執行中。
228	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 8 月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
229	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 10 月 1 日提送第八次績效進度管理會議紀錄及簽到單 114 年 10 月 1 日辦理廢玻璃紗說明會 114 年 10 月 3 日提送專案工程師異動乙案 114 年 10 月 9 日提送 9 月份工作成果報告 114 年 10 月 13 日提送第三季綠色採購成果報表 114 年 10 月 18 日辦理高壓容器兌換活動(小北百貨沙鹿店) 114 年 10 月 19 日辦理時代騎輪節資收宣導活動 114 年 10 月 20 日辦理 114 年資源循環實地現勘考核 114 年 10 月 23 日辦理 10 月份工作檢討會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年10月25日辦理烏日社區二手市集活動 114年10月26日辦理烏日社區二手市集活動 114年10月28日辦理第九次績效進度管理會議 114年10月28日提送10月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114年10月29日提送第九次績效進度管理會議紀錄及簽到單
230	114AP00014	環保局/西屯區清潔隊/	114年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份已完成9月份核銷，並且依照契約履約中。
231	114AP00016	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用82位，9月薪資已於10/29撥付。(2)監視器主機(含專用硬碟)已於10/17完成交貨，並安裝於西屯區隊辦公室。(3)希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計達131處次。(4)資收關懷計畫完成9月份成果提報、環境服務巡迴團累計完成18處，以及資收關懷補助作業系統已委由網路公司協助進行第二次修改，預計10月底完成修改。(5)資收個體戶巡查輔導作業，巡檢累計達214場次。(6)輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達310場次。(7)輔導63家已登記業者完成碳盤查資料填報。(8)辦理源頭減量及資源回收設攤宣導，完成累計6場次。(9)協助家電健檢維修累計1,757件。(10)資源回收讚分級管理計畫，累計61處繳交初評資料，預計11月執行複評。(11)辦理「本市111年(含)以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣導」，歷年資源回收讚A級以上巡查累計91處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計398處次。(12)回收學園計畫累計辦理39場次，25人參與，服務時數累計164小時；另完成辦理資源回收志工環境教育訓練觀摩活動1場次。(13)配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計6場。(14)環保農園持續維護中。(15)清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢，累計完成16場次採樣。(16)完成辦理環境部資源循環署資源回收績效考核計畫現勘作業。(當月執行數量，統計期間：114年10月1日~10月30

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日)
232	114AP00019	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/10/28 工檢會
233	114AP00021	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.10.22 工檢會
234	114AP00022	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
235	114AP00036	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫	18,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定履約執行。
236	114AP00046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已 114 年 9 月 22 日提送期中報告定稿本。 依契約內容提報工作進度。 統計至 9 月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-9 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-31 家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-9 個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-11 處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-14.5% 6. 科技化蒐證技術運用-58.5% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-9 個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-3 場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-9 個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								服務-9 個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 100%、舊案再移送 78.6% 12. 系統維護及報表彙整提報-9 個月
237	114AP00 048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案自 114 年 1 月 1 日開始履約，目前正常履約中。 2. 底渣再利用 114 年 7 月份執行成果已於 9 月 23 日辦理驗收並簽辦付款，114 年 8 月份月報刻正審核程序中。
238	114AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114 年)	10,006	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
239	114AP00 055	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市飛灰(含穩定化物)清運及處理服務	200,000	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
240	114AP00 057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 期中報告已完成
241	114AP00 058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後續擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
242	114AP00 059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
243	114AP00 061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/21 工檢會
244	114AP00 063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 10/9 召開工作檢討會議。2. 廠商於 10/15 完成 2 台

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						PN 檢測設備交貨事宜。3. 餘依約執行辦理。
245	114AP00 065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
246	114AP00 068	環保局/北區清潔隊/	114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 3 月 17 日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
247	114AP00 070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商目前依規劃進度執行。
248	114AP00 073	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各項目履約中。
249	114AP00 074	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商於 10/17 函報完工，辦理規格查驗中。
250	114AP00 079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
251	114AP00 082	環保局/大甲區清潔隊/	114 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商履約中。2. 已完成出團作業。3. 辦理驗收作業程序中。
252	114AP00 083	環保局/大雅區清潔隊/	114 年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 114 年 1 月 23 日簽辦招標 2. 114. 02. 20 招標文件核准 3. 114. 02. 25 上網公告, 114. 03. 31 開標 4. 114. 04. 09 評選, 114. 04. 24 決標 5. 設備已打造完成, 114. 8. 26 已航運出發 6. 設備 10 月 14 日到貨, 10/27-29 完成人員教育訓練

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
253	114AP00087	環保局/大里區清潔隊/	114 年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收中
254	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
255	114AP00098	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商完成清運 9、10 月清運，9、10 月尚未請款。
256	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度資源回收車購置 10 輛	17,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、履約中。 二、廠商來函通知辦理免徵貨物稅(10 月 31 日收文)。
257	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 5 月 13 日上工執行進度,目前申請辦理 114 年 9 月份道路清掃環境維護工作服務費用,新臺幣(下同)173 萬 6,988 元付款核銷事宜,114 年 5-9 月份已核付 801 萬 2,558 元。
258	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購 6 立方公尺密封壓縮式垃圾車 6 輛	20,470	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 10/28 函報完工，將辦理規格查驗。
259	114AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(後續擴充)	100,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
260	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月 6 日辦理評選會議,2 月 18 日辦理議價,3 月 31 日決標.4 月 22 日召開第一次工作會議,6 月 10 日召開第二次工作會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
261	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖圖書)	17,000	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案目前進行書單徵集作業，已於10月完成今年9月新書書單檢視作業。
262	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於10/15完成第10次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
263	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後續擴充)	35,550	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於10/15完成第10次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
264	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行建置作業
265	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 10/7綠基會開始審查改善前量測報告書，現已送至能源署審查中。
266	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 10月份圖書通閱分裝已運送完成。
267	114AQ00062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年10月圖書館營運勞務承攬採購完成
268	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 得標廠商進場施作中。
269	114AQ00069	文化局/市立圖書館/秘書室	臺中市立圖書館綠美圖行政辦公室公共空間家具設置財物採購	16,514	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					
270	114AQ00100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商於10月31日完成契約規範所訂之測試項目。
271	114AQ00101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案(藝術與生活株式會社(Ars et Vita))	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理第三期履約。
272	114AQ00119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 著手辦理驗收程序
273	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地籍測量、地籍調查及協助指界辦理完竣，準備公告作業中。
274	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定於114年11月底前完成最末次交貨。
275	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
276	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正研議宣傳、交通、安全動線規劃。
277	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依約執行中。
278	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
279	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地價稅繳款書及轉帳通知書於 114 年 10 月 23 日交寄完竣，依規劃期程執行，目前無進度落後。
280	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 9 月報已於 10/15 送達，10/15 月會完成
281	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 10 月 9 日交付 9 月份工作月報。2. 10 月 14 日交付下半年電子郵件社交工程測試服務報告。3. 10 月 15 日交付滲透測試服務初測報告（第二梯）。4. 10 月 16 日-22 日辦理所屬機關資安事件通報及應變演練作業。5. 10 月 20 日及 23 日辦理個資保護通識課程 2 場次。6. 10 月 21 日召開資安月會。7. 10 月 27 日上午 9:00-12:00 辦理資通系統防護基準說明。
282	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已於 10 月 15 日召第三季公文工作報告會議。 2、已完成第 3 期付款作業，待廠商開立發票核銷。
283	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 減碳計畫持續施作中，已初步跟市長報告本案。
284	114AY01019	數位局/網路資安科/	114 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商已如期於 10 月 13 日交付 9 月份工作月報。 2. 於 10 月 15 日召開工作月會。 3. 於 10 月 22 日進行災害復原演練，並於 10/27 日提交營運持續演練報告。 4. 擬於 10 月 30 日進行教育訓練。
285	114AY01020	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	38,294	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月無查核點，預計 11 月完成第 2 期付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
286	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.10/22 召開工作會議，各工項依進度執行中。 2.10/24 購物節活動開始，支援購物節每日抽獎活動， 及各式狀況處理。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/10/01 至 114/10/31

數量 項目 機關	應辦公文				已辦結公文統計														待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月初 登稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數			
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						〔8〕+〔10〕+〔11〕		〔4〕-〔12〕						
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(13)/(4)	(14)	(15)				
合計	136,527	15,508	37,912	189,947	57,453	99.69	179	0.31	0	-	57,632	1.88	103,264	9,213	170,109	89.56	19,838	10.44	19,281	557			
秘書處	969	96	241	1,306	319	100.00	0	-	0	-	319	1.39	729	140	1,188	90.96	118	9.04	118	0			
民政局	2485	272	653	3,410	1276	100.00	0	-	0	-	1,276	1.59	1632	165	3,073	90.12	337	9.88	337	0			
財政局	1107	86	322	1,515	369	99.46	2	0.54	0	-	371	1.46	935	81	1,387	91.55	128	8.45	128	0			
教育局	6995	1215	3470	11,680	5621	100.00	0	-	0	-	5,621	1.78	3979	838	10,438	89.37	1,242	10.63	1,117	125			
建設局	3372	416	668	4,456	856	99.42	5	0.58	0	-	861	1.57	2760	252	3,873	86.92	583	13.08	484	99			
社會局	10495	1306	2533	14,334	4829	99.79	10	0.21	0	-	4,839	2.1	7479	576	12,894	89.95	1,440	10.05	1,433	7			
警察局	4740	493	1140	6,373	2563	100.00	0	-	0	-	2,563	1.67	2762	392	5,717	89.71	656	10.29	653	3			
衛生局	5522	730	1946	8,198	2599	99.96	1	0.04	0	-	2,600	2.03	4259	551	7,410	90.39	788	9.61	786	2			
環境保護局	8591	1795	5136	15,522	5567	99.18	46	0.82	0	-	5,613	1.92	6893	963	13,469	86.77	2,053	13.23	1,987	66			
地政局	3724	429	866	5,019	2007	99.26	15	0.74	0	-	2,022	2.01	2384	174	4,580	91.25	439	8.75	437	2			
經濟發展局	9012	710	1965	11,687	2584	99.42	15	0.58	0	-	2,599	1.8	7773	230	10,602	90.72	1,085	9.28	1,082	3			
新聞局	625	88	143	856	166	100.00	0	-	0	-	166	2.47	525	52	743	86.80	113	13.20	113	0			
主計處	817	118	188	1,123	184	100.00	0	-	0	-	184	1.8	711	92	987	87.89	136	12.11	136	0			
人事處	1467	98	177	1,742	280	100.00	0	-	0	-	280	1.7	1216	54	1,550	88.98	192	11.02	192	0			
研考會	1649	146	267	2,062	225	100.00	0	-	0	-	225	1.24	1237	94	1,556	75.46	506	24.54	424	82			
政風處	768	98	185	1,051	208	100.00	0	-	0	-	208	2.11	665	60	933	88.77	118	11.23	118	0			
勞工局	3832	611	2285	6,728	2280	99.96	1	0.04	0	-	2,281	1.8	3232	483	5,996	89.12	732	10.88	731	1			
水利局	9536	1145	2089	12,770	3365	99.76	8	0.24	0	-	3,373	2.39	7208	652	11,233	87.96	1,537	12.04	1,508	29			
地方稅務局	13373	803	3796	17,972	5871	100.00	0	-	0	-	5,871	1.02	10784	256	16,911	94.10	1,061	5.90	1,061	0			
農業局	3920	561	1046	5,527	1674	100.00	0	-	0	-	1,674	2.56	2761	323	4,758	86.09	769	13.91	751	18			
交通局	6374	828	1309	8,511	2006	99.70	6	0.30	0	-	2,012	1.75	5079	293	7,384	86.76	1,127	13.24	1,076	51			
觀光旅遊局	1515	253	629	2,397	766	100.00	0	-	0	-	766	1.89	1138	186	2,090	87.19	307	12.81	302	5			
法制局	2765	247	1089	4,101	905	100.00	0	-	0	-	905	1.48	2508	418	3,831	93.42	270	6.58	270	0			
消防局	6127	281	492	6,900	875	100.00	0	-	0	-	875	1.68	5559	106	6,540	94.78	360	5.22	360	0			
文化局	1503	207	682	2,392	552	99.82	1	0.18	0	-	553	1.46	1181	399	2,133	89.17	259	10.83	259	0			
客委會	475	59	98	632	78	98.73	1	1.27	0	-	79	1.61	437	46	562	88.92	70	11.08	70	0			
都市發展局	19108	1727	3208	24,043	7713	99.19	63	0.81	0	-	7,776	2.29	12937	855	21,568	89.71	2,475	10.29	2,431	44			
原民會	1001	137	286	1,424	344	99.71	1	0.29	0	-	345	3.04	714	156	1,215	85.32	209	14.68	206	3			
運動局	2250	265	560	3,075	886	100.00	0	-	0	-	886	1.81	1669	168	2,723	88.55	352	11.45	338	14			
數位發展局	611	63	146	820	118	97.52	3	2.48	0	-	121	2.13	548	62	731	89.15	89	10.85	88	1			
捷運工程局	1799	225	297	2,321	367	99.73	1	0.27	0	-	368	2.56	1570	96	2,034	87.63	287	12.37	285	2			

二、區公所

起迄日期：114/10/01 至 114/10/31

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數	發文統計								件數	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結		〔8〕+〔10〕+〔11〕						〔4〕-〔12〕					
					件數	%	件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔13〕/〔4〕	〔14〕	〔15〕			
合計	51,029	4,803	13,318	69,150	20,931	99.91	17	0.08	1	0.00	20,949	1.37	39,938	2,440	63,327	91.58	5,823	8.42	5,818	5		
中區區公所	1098	79	286	1,463	370	100.00	0	-	0	-	370	1.39	941	43	1,354	92.55	109	7.45	109	0		
東區區公所	1465	147	339	1,951	596	100.00	0	-	0	-	596	1.26	1143	31	1,770	90.72	181	9.28	180	1		
西區區公所	1702	156	410	2,268	662	100.00	0	-	0	-	662	1.25	1386	66	2,114	93.21	154	6.79	154	0		
南區區公所	1666	168	385	2,219	642	100.00	0	-	0	-	642	1.58	1280	87	2,009	90.54	210	9.46	210	0		
北區區公所	1859	115	621	2,595	1030	100.00	0	-	0	-	1,030	1.37	1319	63	2,412	92.95	183	7.05	183	0		
西屯區公所	2435	199	723	3,357	1279	100.00	0	-	0	-	1,279	1.07	1817	38	3,134	93.36	223	6.64	223	0		
南屯區公所	2252	160	606	3,018	996	100.00	0	-	0	-	996	1.38	1699	64	2,759	91.42	259	8.58	259	0		
北屯區公所	3296	316	931	4,543	1358	100.00	0	-	0	-	1,358	1.56	2760	101	4,219	92.87	324	7.13	324	0		
豐原區公所	2110	177	645	2,932	960	100.00	0	-	0	-	960	1.26	1580	183	2,723	92.87	209	7.13	209	0		
大里區公所	2206	265	723	3,194	976	100.00	0	-	0	-	976	1.49	1808	136	2,920	91.42	274	8.58	274	0		
太平區公所	2860	279	794	3,933	1153	100.00	0	-	0	-	1,153	1.51	2258	165	3,576	90.92	357	9.08	357	0		
清水區公所	1817	145	360	2,322	725	100.00	0	-	0	-	725	1.22	1348	41	2,114	91.04	208	8.96	208	0		
沙鹿區公所	1660	145	569	2,374	753	100.00	0	-	0	-	753	1.23	1253	189	2,195	92.46	179	7.54	179	0		
大甲區公所	1681	143	516	2,340	821	100.00	0	-	0	-	821	1.36	1199	129	2,149	91.84	191	8.16	191	0		
東勢區公所	1504	138	420	2,062	644	100.00	0	-	0	-	644	1.26	1147	115	1,906	92.43	156	7.57	156	0		
梧棲區公所	1515	122	427	2,064	599	100.00	0	-	0	-	599	1.16	1229	92	1,920	93.02	144	6.98	144	0		
烏日區公所	1767	163	352	2,282	693	100.00	0	-	0	-	693	1.26	1302	58	2,053	89.96	229	10.04	229	0		
神岡區公所	1742	131	344	2,217	719	100.00	0	-	0	-	719	1.2	1256	57	2,032	91.66	185	8.34	185	0		
大肚區公所	1459	187	233	1,879	456	100.00	0	-	0	-	456	1.37	1217	21	1,694	90.15	185	9.85	185	0		
大雅區公所	2082	155	610	2,847	895	100.00	0	-	0	-	895	1.14	1608	131	2,634	92.52	213	7.48	213	0		
后里區公所	1603	229	426	2,258	664	100.00	0	-	0	-	664	1.9	1231	113	2,008	88.93	250	11.07	249	1		
霧峰區公所	1664	148	447	2,259	642	100.00	0	-	0	-	642	1.27	1320	104	2,066	91.46	193	8.54	193	0		
潭子區公所	1598	174	382	2,154	645	100.00	0	-	0	-	645	1.23	1269	80	1,994	92.57	160	7.43	160	0		
龍井區公所	1546	142	345	2,033	642	100.00	0	-	0	-	642	1.34	1202	19	1,863	91.64	170	8.36	170	0		
外埔區公所	1221	112	294	1,627	436	100.00	0	-	0	-	436	1.6	1008	53	1,497	92.01	130	7.99	130	0		
和平區公所	1728	229	488	2,445	707	97.52	17	2.34	1	0.14	725	2.06	1406	62	2,193	89.69	252	10.31	249	3		
石岡區公所	1099	109	187	1,395	279	100.00	0	-	0	-	279	1.41	935	30	1,244	89.18	151	10.82	151	0		
大安區公所	1228	169	211	1,608	313	100.00	0	-	0	-	313	1.55	996	82	1,391	86.50	217	13.50	217	0		
新社區公所	1166	101	244	1,511	276	100.00	0	-	0	-	276	1.42	1021	87	1,384	91.59	127	8.41	127	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	543	0	14	1	20	18	53	37	105	20	4	1	26	10	77	20	14	39	1	32	18	3	18	0	0	1	2	0	1	4	0	4	0
・本月件數	58	0	0	0	0	1	6	4	6	3	2	1	5	1	7	0	7	5	0	6	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計	601	0	14	1	20	19	59	41	111	23	6	2	31	11	84	20	21	44	1	38	19	3	20	0	0	1	3	0	1	4	0	4	0
資料來源・本府	14	0	0	0	0	1	3	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	44	0	0	0	0	0	3	2	5	2	2	1	5	1	6	0	6	5	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	40	0	0	0	0	4	4	3	3	1	1	5	0	4	0	3	3	0	5	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	40	0	0	0	0	4	4	3	3	1	1	5	0	4	0	3	3	0	5	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	57.14	0.00	42.86	60.00	0.00	83.33	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	18	0	0	0	1	2	0	3	0	1	0	0	1	3	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	18	0	0	0	1	2	0	3	0	1	0	0	1	3	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	38	0	0	0	0	4	3	3	2	1	1	5	0	4	0	3	3	0	5	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	39	1	1	0	3	1	0	0	9	1	5	5	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0
・本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累計	41	1	1	0	3	1	0	0	9	1	6	6	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0
資料來源・本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	550	3	3	0	4	178	13	33	21	9	5	3	16	6	210	2	9	7	5	7	0	0	6	0	1	2	4	0	0	2	0	0	1
・本月件數	56	0	0	0	1	20	0	1	3	1	2	0	2	1	20	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	606	3	3	0	5	198	13	34	24	10	7	3	18	7	230	2	10	10	6	7	0	0	6	0	1	2	4	0	0	2	0	0	1
已結	合 計	41	0	0	0	1	14	0	1	1	2	0	1	1	16	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	41	0	0	0	1	14	0	1	1	2	0	1	1	16	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.21	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	0.00	100.00	33.33	100.00	0.00	50.00	100.00	80.00	0.00	100.00	33.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	15	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	15	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	1	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	12	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	29	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		12	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計		13	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		45404	66	318	92	1313	1428	4104	6593	5458	440	874	273	763	1036	9997	790	4530	5127	191	471	194	69	609	2	40	33	54	5	18	343	33	74	66
・本月件數		5394	8	36	9	154	131	496	750	691	45	164	32	81	97	1130	81	628	574	27	50	37	13	79	0	6	1	6	0	3	47	3	7	8
・累 計		50798	74	354	101	1467	1559	4600	7343	6149	485	1038	305	844	1133	11127	871	5158	5701	218	521	231	82	688	2	46	34	60	5	21	390	36	81	74
資料來源・陳情整合平台		5394	8	36	9	154	131	496	750	691	45	164	32	81	97	1130	81	628	574	27	50	37	13	79	0	6	1	6	0	3	47	3	7	8
已結	合 計	3796	7	31	5	119	100	326	688	401	39	118	32	72	75	806	46	405	294	25	33	37	11	58	0	5	1	6	0	3	35	3	7	8
	依 限	3666	7	31	5	118	100	242	657	388	39	118	32	72	75	805	46	405	294	25	33	37	11	58	0	5	1	6	0	3	35	3	7	8
	逾 限	130	0	0	0	1	0	84	31	13	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.37	87.50	86.11	55.56	77.27	76.34	65.73	91.73	58.03	86.67	71.95	100.00	88.89	77.32	71.33	56.79	64.49	51.22	92.59	66.00	100.00	84.62	73.42	0.00	83.33	100.00	100.00	0.00	100.00	74.47	100.00	100.00	
未結	合 計	1598	1	5	4	35	31	170	62	290	6	46	0	9	22	324	35	223	280	2	17	0	2	21	0	1	0	0	0	0	12	0	0	0
	未逾限	1500	1	5	4	33	31	86	59	285	6	46	0	8	21	324	35	223	279	2	16	0	2	21	0	1	0	0	0	0	12	0	0	0
	已逾限	98	0	0	0	2	0	84	3	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3616	7	31	2	114	74	324	640	400	38	116	32	72	65	799	46	380	293	23	33	37	11	11	0	5	1	6	0	3	35	3	7	8
	・轉權責機關處理	168	0	0	1	5	26	2	47	0	1	2	0	0	9	2	0	24	0	2	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	12	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		28	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	1	9	4	0	0	7	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		378 2	33	71	81	83	108	153	107	279	335	296	314	147	235	92	52	169	151	152	62	191	104	85	183	191	40	41	12	15
・本月件數		495	4	9	6	8	9	19	12	29	47	63	24	21	31	8	11	15	42	24	7	30	16	6	21	16	9	2	1	5
・累 計		427 7	37	80	87	91	117	172	119	308	382	359	338	168	266	100	63	184	193	176	69	221	120	91	204	207	49	43	13	20
資料來源・陳情整合平台		495	4	9	6	8	9	19	12	29	47	63	24	21	31	8	11	15	42	24	7	30	16	6	21	16	9	2	1	5
已結	合 計	431	3	9	6	8	6	14	10	24	42	58	22	20	20	4	11	15	38	24	7	23	13	6	20	12	9	2	0	5
	依 限	431	3	9	6	8	6	14	10	24	42	58	22	20	20	4	11	15	38	24	7	23	13	6	20	12	9	2	0	5
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.07	75.00	100.00	100.00	100.00	66.67	73.68	83.33	82.76	89.36	92.06	91.67	95.24	64.52	50.00	100.00	100.00	90.48	100.00	100.00	76.67	81.25	100.00	95.24	75.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	64	1	0	0	0	3	5	2	5	5	5	2	1	11	4	0	0	4	0	0	7	3	0	1	4	0	0	1	0
	未逾限	64	1	0	0	0	3	5	2	5	5	5	2	1	11	4	0	0	4	0	0	7	3	0	1	4	0	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	415	3	9	6	8	6	14	10	24	42	58	22	19	20	4	10	15	31	21	6	21	12	6	20	12	9	2	0	5
	・轉權責機關處理	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	7	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		90305	73	518	201	1613	3947	12240	22715	9480	1895	1766	590	1415	1338	14382	892	3143	10615	347	510	295	133	430	3	26	19	879	24	11	576	55	34	140
・本月件數		11564	4	74	32	190	538	1557	2846	1139	228	227	102	173	179	1880	96	383	1424	75	53	37	22	49	2	2	5	84	2	1	115	19	6	20
・累 計		101869	77	592	233	1803	4485	13797	25561	10619	2123	1993	692	1588	1517	16262	988	3526	12039	422	563	332	155	479	5	28	24	963	26	12	691	74	40	160
已結	合 計	8649	3	63	31	161	473	1077	2680	621	200	156	98	146	122	1296	68	261	771	65	32	34	22	34	1	2	2	84	2	1	98	19	6	20
	依 限	8313	3	63	31	161	473	834	2611	600	200	155	98	146	122	1296	68	260	771	65	32	34	22	34	1	2	2	84	2	1	98	18	6	20
	逾 限	336	0	0	0	0	0	243	69	21	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	74.79	75.00	85.14	96.88	84.74	87.92	69.17	94.17	54.52	87.72	68.72	96.08	84.39	68.16	68.94	70.83	68.15	54.14	86.67	60.38	91.89	100.00	69.39	50.00	100.00	40.00	100.00	100.00	85.22	100.00	100.00	100.00	
未結	合 計	2915	1	11	1	29	65	480	166	518	28	71	4	27	57	584	28	122	653	10	21	3	0	15	1	0	3	0	0	0	17	0	0	0
	未逾限	2638	1	11	1	29	65	214	162	512	28	71	4	27	57	584	28	122	652	10	21	3	0	15	1	0	3	0	0	0	17	0	0	0
	已逾限	277	0	0	0	0	0	266	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	8069	3	63	12	154	267	1031	2515	619	149	154	96	143	109	1270	63	260	768	62	32	34	21	11	1	2	2	84	2	1	97	19	6	19
	・轉權責機關處理	546	0	0	19	7	206	46	164	0	51	2	2	1	13	1	4	1	2	3	0	0	1	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	34	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	25	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
鼓勵件數		187	0	4	0	0	1	2	82	3	0	0	0	9	1	11	1	10	8	0	1	0	0	1	0	0	0	52	0	0	1	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		7720	37	86	140	115	192	206	165	290	817	832	632	337	457	151	151	281	401	244	185	576	191	175	399	368	91	106	32	63
・本月件數		1027	3	11	16	10	28	30	17	42	101	132	80	38	55	26	18	38	52	40	36	79	28	21	46	49	11	9	5	6
・累 計		8747	40	97	156	125	220	236	182	332	918	964	712	375	512	177	169	319	453	284	221	655	219	196	445	417	102	115	37	69
已結	合 計	918	3	11	13	7	22	22	15	38	93	130	76	33	45	22	17	36	49	37	34	56	21	21	43	43	11	9	5	6
	依 限	918	3	11	13	7	22	22	15	38	93	130	76	33	45	22	17	36	49	37	34	56	21	21	43	43	11	9	5	6
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.39	100.00	100.00	81.25	70.00	78.57	73.33	88.24	90.48	92.08	98.48	95.00	86.84	81.82	84.62	94.44	94.74	94.23	92.50	94.44	70.89	75.00	100.00	93.48	87.76	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	109	0	0	3	3	6	8	2	4	8	2	4	5	10	4	1	2	3	3	2	23	7	0	3	6	0	0	0	0
	未逾限	109	0	0	3	3	6	8	2	4	8	2	4	5	10	4	1	2	3	3	2	23	7	0	3	6	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	890	3	11	13	7	22	22	15	38	86	130	76	32	44	21	17	36	48	36	29	50	21	21	43	40	11	8	4	6
	・轉權責機關處理	25	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5	6	0	0	0	3	0	0	1	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
鼓勵件數		4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		2336	0	19	4	63	31	272	367	170	13	14	10	31	52	1031	22	46	68	4	16	37	5	38	0	4	1	2	0	0	3	2	9	2
・本月件數		244	0	2	0	12	4	17	64	4	2	10	0	7	3	100	1	7	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		2580	0	21	4	75	35	289	431	174	15	24	10	38	55	1131	23	53	77	4	17	37	5	39	0	4	1	2	0	0	3	2	9	2
資料來源・總統府		41	0	1	0	4	1	0	2	0	1	3	0	6	3	16	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		156	0	1	0	8	2	13	29	4	1	6	0	1	0	78	1	4	6	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		9	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		38	0	0	0	0	0	2	33	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	189	0	2	0	11	4	13	63	2	0	1	0	7	3	72	1	6	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	180	0	2	0	11	4	11	56	2	0	1	0	7	3	72	1	6	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	9	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.46	0.00	100.00	0.00	91.67	100.00	76.47	98.44	50.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	72.00	100.00	85.71	22.22	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	55	0	0	0	1	0	4	1	2	2	9	0	0	0	28	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	51	0	0	0	1	0	1	1	2	2	9	0	0	0	27	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	175	0	2	0	10	2	13	55	2	0	1	0	7	1	72	1	6	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	13	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114 年 10 月 01 日至 114 年 10 月 31 日

資料下載日期：114 年 11 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		262	0	0	0	1	1	1	0	0	16	130	16	2	19	8	3	10	13	3	4	12	8	3	4	6	1	0	1	0
・本月件數		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	3	0	0
・累 計		273	0	0	0	1	1	1	0	0	16	132	16	2	20	9	3	10	13	3	5	13	8	3	4	8	1	3	1	0
資料來源・總統府		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
・行政院		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0
已結	合 計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0
	依 限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

