

# 114年11月列管案件月報



臺中市政府  
研究發展考核委員會  
Research, Development and Evaluation Commission,  
Taichung City Government

# 目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形 .....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	13
(一) 學校工程 .....	13
(二) 道路橋梁工程 .....	22
(三) 交通工程 .....	30
(四) 水利工程 .....	33
(五) 水土保持工程 .....	41
(六) 公有建築工程 .....	42
(七) 環保工程.....	54
(八) 景觀及綠化工程.....	55
(九) 觀光遊憩工程.....	57
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	58
(十一) 災修工程.....	60
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	61
參、一般公文處理時效.....	104
一、一級機關 .....	104
二、區公所 .....	105
肆、人民陳情案件管制情形 .....	106
一、 本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	106
本府及市長室交辦(區公所).....	107
二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關).....	108

服務中心受理(區公所) .....	109
三、 市政信箱受理(一級機關含所屬機關).....	110
市政信箱受理(區公所) .....	111
四、 1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關).....	112
1999 話務中心受理(區公所) .....	113
五、 總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關) .....	114
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....	115

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

114 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P12。

## 貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

114 年 11 月份總計列管 542 案，進度符合者計 501 案；進度落後者計 27 案，解除列管者計 14 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 11 月份辦理情形詳見 P13~P103。

114 年 11 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	3	0	1	0	12	1	0	1	1	0	3	27
落後件數比率(A/B)	8.47%	5.26%	0.00%	3.03%	0.00%	17.14%	25.00%	0.00%	20.00%	14.29%	0.00%	1.07%	4.98%
總件數(B)	59	57	14	33	2	70	4	10	5	7	1	280	542
占整體落後比率	18.52%	11.11%	0.00%	3.70%	0.00%	44.46%	3.70%	0.00%	3.70%	3.70%	0.00%	11.11%	100.00%

### 參、一般公文處理時效

一、114 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.88 天，詳見 P104。

二、114 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.39 天，詳見 P105。

### 肆、人民陳情案件管制情形

114 年 11 月新收案件數共受理 1 萬 6,695 件，較 10 月受理件數 1 萬 8,852 件，減少 11.44%。陳情案件報表包含下列五大項：

#### 一、本府及市長室交辦：

共受理 49 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 2.04%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P106~P107。

#### 二、服務中心受理：

共受理 50 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P108~P109。

#### 三、市政信箱受理：

共受理 5,339 件，逾限未結案件共計 78 件，逾限未結案比率 1.46%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P110~P111。

#### 四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 978 件，逾限未結案件共計 225 件，逾限未結案比率 2.05%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P112~P113。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 279 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 2.15%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P114~P115。

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

### 臺中市政府第 693 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>日前臺中某養豬場受到非洲豬瘟病毒入侵，中央宣布 15 天禁宰、禁運，今日已是第 13 天，再過 2 天若一切順利，即可達到解封條件。事件發生當下，臺中比照 covid-19 疫情時期的防疫作法，採取正面迎戰、圍堵不外流的策略，努力將病毒鎖在案場內，這是極具挑戰的任務，因為非洲豬瘟病毒傳染力極強、致死率高達 100%，被世界動物衛生組織(WOAH)列為全球最嚴重的動物疾病之一。在 2018-2019 年間，大陸曾流行非洲豬瘟，當時造成高達 2.3 億頭豬隻死亡，越南也曾遭受非洲豬瘟而導致當時全國 20%的豬隻死亡或被撲殺，可見疫情控制難度極高。自案件發生以來，從案場的封鎖、清潔、疫調到監管，市府均以最高標準執行，只為防止病毒擴散，截至目前為止，我可以負責任地向市民說明，臺中市其他 154 家養豬場、超過 8 萬頭豬隻皆未受感染。此外，我們擔心廚餘是傳染非洲豬瘟的途徑之一，因此對其清運、去化等亦採全國最嚴格標準，同時對案主住家進行清消與監控，所有車輛、人員進出均受管理，豬隻死亡原因亦詳細查明。非洲豬瘟是很嚴重的疫情，因此目前最重要的就是即時拆彈、化解危機，防止病毒外流，即使遭受質疑及需要精進之處，我們也誠實面對，即時檢討、調整、改進，力求把疫情穩鎖在案場，保護臺中、</p>	環境保護局	<p>一、因應環境部公告禁止廚餘養豬，本局已於 114 年 10 月 23 日起依「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」啟動應變機制以防止非洲豬瘟疫情擴散，全面停止廚餘餵豬，持續強化廚餘分類、收運及去化機制，採「焚化發電為主、沼氣發電為輔」推動廚餘去化。禁止養豬期間加強再利用業者及清運車輛稽查，輔導安裝 GPS 追蹤系統，並每日每場以「人盯場」、「人盯桶」視訊稽查 1 次，避免廚餘非法餵食豬隻；未來若中央解除禁令，除督導業者建立廚餘蒸煮溫度及影像監控系統及即時監測物聯網(AIOT)連線測試，本市之廚餘再利用清運車輛需安裝即時追蹤系統(GPS)，本局將持續每場每週視訊稽查 5 次及兩週 1 次實地稽查，以落實全市廚餘管理與防疫安全，並配合中央政策滾動檢討，強化防疫與資源化多元處理機制。</p> <p>二、本局依據上開指引，掩埋場部分已停止掩埋廚餘，為避免廚餘溢流，本局掩埋場廚</p>

## 臺中市政府第 693 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	保護全國豬場豬隻的安全，再過 2 天就有機會達成清零解封目標，再次感謝所有業者、市民的配合，感謝大家，辛苦了。		<p>餘掩埋區 10 月 30 日完成覆土作業，覆土作業均依照環境部因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引，厚度均達 50 公分以上，並於 11 月 3 日完成電圍籬及紅外線自動相機設置，符合相關規定。此外為避免風災，廚餘掩埋區覆蓋不透水布係預防強降雨時，減少表面最終覆土土壤沖刷流失，並以沙包於四周固定外，經 11 月 10 日加強檢視處域狀況，以沙包及水泥柱等重物及固定釘方式採全面性加固，以防範強風吹掀，並搭配挖設導流溝減少積水情形。</p> <p>三、另本市三座焚化廠自 114 年 10 月 28 日起協助收受廚餘進本市焚化廠處理，各廠協處進廠廚餘量統計至 114 年 11 月 10 日共計 3,398.52 公噸(文山廠:1,761.75 公噸、后里廠：564.02 公噸廚餘(因值下半年度歲修作業，於 11 月 3 日起開始收受)、烏日廠:1,072.75 公噸廚餘)，另烏日廠亦已協處 53.09 公噸斃死豬隻及 541.33 公噸禽畜下腳料，本局要求進廠之廚餘車輛配合廚餘桶清洗及消毒作業，並將焚化廠操作部份控制爐溫在攝氏 850℃ 以上(廢氣</p>

## 臺中市政府第 693 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			中戴奧辛能被有效破壞)，且廠內空污防制設備會於廢氣中噴注粉狀活性碳捕捉戴奧辛，避免環境二次污染。
		農業局	<p>一、本市陽性案例場管理：</p> <p>(一)114 年 10 月 21 日梧棲區養豬場初篩為非洲豬瘟陽性後，10 月 22 日全場豬隻撲殺 195 頭，並同日將屍體掩埋處理。</p> <p>(二)監測本市養豬場至今檢驗結果皆為非洲豬瘟陰性。114 年 11 月 6 日中午 12 時起恢復活豬運載，並 11 月 7 日午夜 0 時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。</p> <p>(三)設置案例場鐵絲網封鎖，避免小型動物進出導致病毒攜帶性傳播。</p> <p>(四)畜主住家居家環境檢測採樣送驗 2 次均為陰性。</p> <p>(五)本府警察局清水分局業以 114 年 11 月 1 日中市警清分行字第 1140050512 號公告實施案例場人車管制進入，本市動物保護防疫處並於案例場懸掛禁止進入布條，另派員採 24 小時輪班至現場執行案例場人車出入控管，並架設監視器遠端監控。</p> <p>二、豬隻採樣監測管理：</p>



## 臺中市政府第 693 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>(一)加強監測採樣本市高風險豬場，檢驗結果皆為非洲豬瘟陰性。</p> <p>(二)每日訪查全市養豬場，如有異常死亡將採樣送檢，至今送檢結果皆為非洲豬瘟陰性。</p>
2	<p>針對今日觀旅局「2025 臺中國際花毯節」專案報告，雖然面臨非洲豬瘟疫情挑戰，但市府推動拼經濟、拚觀光的地步沒有停歇，各項活動持續展開。上週舉辦的「臺中市民野餐日」廣受好評，活動吸引超過 20 萬人參與，相當於每 10 位市民就有 1 人到場，感謝市民熱情參與，也感謝各局處與區公所同仁的辛勞。此外，臺中購物節活動正熱烈進行中，民眾可透過發放的物調券踴躍參與，刺激消費、活絡市場。本周登場的 2025 國際花毯節是全國最具代表性的花卉盛事之一，今年以「飛天小女警」為主題，結合花卉藝術與親子互動，打造適合闔家同遊的活動，現場除了可欣賞繽紛花海，亦匯集中部八縣市的優質農特產品，展現地方特色，盼能吸引國內外旅客共襄盛舉，帶動觀光熱潮，為臺中注入更多經濟動能。</p>	觀光旅遊局	<p>一、2025 臺中國際花毯節 11 月 8 日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，今年以卡通頻道的「飛天小女警」為核心主題，自開幕起便吸引民眾踴躍參觀，見證全台最大花卉盛典的魅力。</p> <p>二、花毯節現場共有 15 個裝置及角色立牌，為歷年最多；主花毯規模也是歷屆最大，高 18 公尺、直徑 60 公尺，其中以魔人啾啾的基地為裝置的最高點。每隔半小時自動展演一次的泡泡、水霧與機械動態效果，搭配盪鞦韆、甜甜圈店等裝置，處處充滿驚喜。現場呈現飛天小女警的家以及市政廳等經典場景，民眾也能與花花、泡泡、毛毛、尤教授、小鎮村市長以及會說話的狗等經典角色裝置拍照，甚至有機會看到粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派還有「他」等反派角色立牌，讓大小朋友玩得盡興。</p>

## 臺中市政府第 693 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			三、除了各項裝置外，現場同步設置飛天小女警限定主題館，販售超過 200 種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY 香菇太空包、柑橘果凍等，市府也再度整合「中台灣農業行銷展售會」，匯集包含台中總計 8 縣市的特色農產品，打造中台灣最大的農產交流平台，帶動地方產業與觀光經濟。

# 臺中市政府第 694 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>11 月份侵襲臺灣的颱風較為少見，因此市府提早 2 天進行部署，加強戒備；根據中央氣象局預報，鳳凰颱風路徑多次轉變，今天雖然已於上午 5 時 30 分發布陸上警報，但臺中還沒有列入警戒區，預估今晚 10 時臺中會劃入陸上警戒區，因此災害應變中心將於今日下午 2 時提升為一級開設。鳳凰颱風明天晚上 8 點脫離暴風範圍，預計將對臺中帶來不小影響，特別是山區須嚴防坍方、土石流，低窪地區亦應提早防範積淹水；風力方面，明日本市局部地區風速將達 9 級、陣風 11 級以上，沿海將出現 3 至 5 米的浪高，呼籲民眾避免爬山、戲水，甚至觀浪，以維護自身與救難人員的安全。另外，目前新社農改場正舉辦 2025 國際花毯節，展期將持續至 11 月 30 日，是本市重要的慶典活動，惟今晚臺中即將進入陸上警戒區域，提醒今日前往的遊客儘早返程，明日請勿前往觀賞，待颱風過境後再行前往，也請媒體協助宣傳報導，共同維護大家的安全。有關颱風的各項資訊，例如清淤、防災等事項都已陸續發布，請民眾務必留意最新訊息。</p>	觀光旅遊局	<p>一、為確保花毯節能在颱風過後順利恢復展出，11 月 10 日下午 4 時 30 分閉園後，園區立即展開第一階段防颱作業。工作團隊針對主花毯及各項裝置進行加固，除強化固定小型設施外，並出動重型機具吊運水泥墩加強穩固，以確保現場安全無虞。並於 10 日晚上 9:00 左右發布市政新聞，標題為「鳳凰颱風來襲 台中國際花毯節啟動防颱作業 陸上颱風警報發布後閉園」，花毯節依中央氣象署公布發佈陸上颱風警報，將立即關閉園區，並啟動第二階段防颱作業將部分裝置物撤除避免掉落危險。呼籲全國遊客密切關注後續新聞報導，同時發布大玩台中 Fb、IG 貼文及臺中觀光旅遊網最新消息。</p> <p>二、11 月 11 日早上 5:30 中央氣象署發布陸上颱風警報，經農業部種苗改良繁殖場發布新社花海閉園公告後，職局隨即於 11 月 11 日早上 9:00 左右於大玩台中 Fb、IG 及花毯節活動網站發布花毯節展區閉園公告。</p>

## 臺中市政府第 694 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			三、11 月 12 日臺中市宣布停課停班，花毯節繼續閉園，確認颱風警報解除且安全無虞之後，於 11 月 13 日重新開園。
		消防局	<p>一、因鳳凰颱風為秋颱易伴隨東北季風的共伴效應影響加劇，且路徑亦是較少的西南部登陸型態，因此本局提前於 11 月 8 日(星期六)即展開超前部署，於颱風來臨前由市長主持召開三次整備會議，請各局處盤點抽水機、沙包等防汛物資，督促各區公所完成避難收容場地準備。同步強化和平山區土石流及低窪地積水風險通報，提前布署搶修與疏散能量，並透過多元管道宣導防颱資訊。</p> <p>二、隨著鳳凰颱風逐漸逼近，市府於 11 月 11 日(星期二)提升為一級開設，期間由市長主持二次工作會報，透過新聞局統籌發布新聞稿、圖卡及 LINE、社群平台公告，提醒市民留意風雨強弱變化外，要求各相關局處確保偏遠地區物資與安全，並請沿海地區注意強陣風與電線掉落情形，要求全</p>

## 臺中市政府第 694 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>面強化警戒、封鎖危險區並加強巡查勸導，確保市民安全。</p> <p>三、本市鳳凰颱風風災災害應變中心開設期間，感謝各局處通力合作，進駐人員均保持高度戒備及處置迅速，使颱風期間未傳出重大人命及設施災情。本局將持續精進應變機制，強化跨局處防災資訊整合機制，以持續提升韌性城市防災能量。</p>
2	<p>消防車是救災前線最關鍵的戰力之一，為確保城市及市民的安全，本府持續編列預算汰換老舊消防車，近 3 年來我們編列了將近 6.7 億元(112 年編列 1 億 4,120 萬元、113 年編列 3 億 1,049 萬元、114 年編列 2 億 1,100 萬元)，這是本市史上最高的紀錄，陸續採購各式 80 輛消防車，包括化災處理車、救助器材車、多功能後勤補給車、小型水箱車、水庫消防車、化學消防車等。此外，為因應新時代下電動車的救災任務，我們這次也添購「電動車底盤滅火裝置」，市府將持續採購各項必要的消防設備，強化臺中市搶救能量，守護市民生命財產安全。</p>	消防局	<p>一、有關本局消防車輛汰舊換新情形如下：</p> <p>(一)消防車是救災前線的重要戰力，市府持續編列預算並爭取中央補助，加速汰換老舊消防車輛。112 至 114 年共投入約新台幣(下同)6 億 6 千萬元，採購 80 輛消防車，15 年以上車齡比例已降至 10.3%，創歷年新低。</p> <p>(二)114 年度採購 21 輛消防車，包括新型化災處理車、救助器材車、多功能後勤補給車、小型水箱車、水庫消防車及化學消防車；其中多功能後勤補給車將強化消防人員救災時復原、裝備與後勤補給，確保消防人員生理及心理狀態維持良好，降低熱衰竭風險發生。</p>

## 臺中市政府第 694 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>(三)115 年度將再配發 30 公尺雲梯車 2 輛、50 公尺雲梯車 1 輛、70 公尺雲梯車 1 輛，全面提升本市高樓救災能力。未來將持續汰舊換新，精進消防裝備，強化臺中市整體救災能量，守護市民生命財產安全。</p> <p>二、有關本局電動車滅火設備辦理情形如下：</p> <p>(一)本局辦理「114 年電動車救災專用底盤及電池冷卻器、滅火毯暨緊急插頭組採購案」，總經費計 540 萬元(中央補助經費 216 萬元，本市配合款 324 萬元)，共計採購電動車救災專用底盤及電池冷卻器、電動車滅火毯及電動車緊急插頭各 24 組，已於 114 年 10 月 28 日驗收完成及辦理教育訓練，並配發予各外勤分隊救災使用。</p> <p>(二)有關電動車火災救援是第一線消防搶救人員重要救災議題，必須不斷精進強化搶救技術，後續本局也將規劃採購各類電動車火警搶救裝備器材，以因應電動車火警案件需求。</p>
3	感謝民眾支持，臺中捷運再創新高。上個月適逢中秋、國慶及光復節連假，各機關接力推出多項大型慶典活動，包括國慶晚會、搖滾臺中、爵士音樂節、臺中購物節等相繼	中捷公司	一、114 年 10 月份中秋、國慶及光復節連假期間，除返鄉人潮外，多場重磅活動包括國慶晚會、搖滾台中及台中爵士音樂節等相繼

## 臺中市政府第 694 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 11 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>登場，吸引大批觀光人潮，帶動臺中捷運運量打破多項紀錄，除了 10 月運量衝破 155 萬人次，每日平均運量、平日日均運量、假日日均運量、以及全線三分之二車站(含北屯總站、市政府站及高鐵臺中站等 12 站)的月運量，全都創下新高，我們會再更努力精進，提供更好的服務，歡迎民眾來臺中旅遊搭乘捷運等大眾交通工具，便捷又舒適，並響應低碳環保運輸。</p>		<p>登場，吸引大量人潮參與，由於活動場地或商圈多鄰近捷運站，在中捷積極配合宣傳及適時加密班距疏運下，民眾感受到搭乘捷運的便利性，運量顯著攀升。</p> <p>二、10 月全線運量為 155 萬 8,657 人次，每日平均運量 5 萬 279 人次，平日日均運量 5 萬 631 人次，假日日均運量 4 萬 9,640 人次，均創下新高紀錄。</p> <p>三、分析 10 月份各車站出站人數，包括北屯總站 2 萬 8,162 人次、舊社站 3 萬 9,620 人、四維國小 6 萬 5,442 人次、文心中清站 10 萬 1,161 人次、文心櫻花站 6 萬 1,040 人次、市政府站 20 萬 104 人次、水安宮站 9 萬 7,072 人次、文心森林公園站 8 萬 4,336 人次、南屯站 6 萬 1,711 人次、大慶站 10 萬 9,404 人次、九德站 5 萬 127 人次及高鐵台中站 27 萬 9,289 人次，均打破該站單月最高人數紀錄。</p> <p>四、台中捷運將持續提升搭乘便利性與服務品質，致力為市民與國內外旅客提供高品質的捷運服務體驗，並積極配合活動宣導使用大眾運輸工具，期盼運量能再創佳績。</p>

## 貳、府列管標案辦理情形

### 府列管標案

臺中市政府 114 年 11 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.12.09

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
114 年 11 月	501 件(92.44%)	22 件(4.06%)	1 件(0.18%)	4 件(0.74%)	14 件(2.58%)	542 件

#### (一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	52 件(88.14%)	5 件(8.47%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(3.39%)	59 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 樓梯貼地磚 教室磨石子地磚抵石子收邊 土方回填及整理
2	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車	298,520	98	98	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	場興建工程					驗收完成，結算資料114年11月18日已簽准，續辦結算作業中，俟廠商取得綠建築標章後，再辦理付款事宜
3	109DD00173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	94	98	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 10月23日完成驗收
4	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度100%實際進度100% 施工項目：本工程已於11月10日申報竣工
5	109DD00398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
6	110DD00343	教育局/國民中學/大道國中	臺中市立大道國民中學中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程	87,904	95	100	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	111DD00057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業於113年10月18日申報竣工 114年1月2日複驗完成。 訂於114年2月6日正式驗收。 114年3月7日改善完成 114年3月26正驗複驗完成 114年3月26正驗複驗完成 114年4月7-9日完成消防.機電...等教育訓練 114年9月26日領取使用執照(核發日期:114年9月19日) 請廠商繳納保固金以利支付尾款事宜
8	111DD00058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 教育局簽辦結算驗收中
9	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 因廠商申請履約爭議調解，尚在辦理結算作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	92	95	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 辦理中。
11	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 結算中
12	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	65	82	17	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.活動中心屋頂 c 型鋼安裝 2.活動中心屋頂防火漆作業 3.活動中心牆面泥座灰誌邊條施作 4.屋頂彩鋼材料進場前置作業 5.甲乙梯泥作粉刷作業
13	111DF00 154	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程	251,342	89	100	11	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
14	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1.114.10.07 複驗完成。 2.台電外線施作中。
15	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工 114.8.12 取得使照 114.9.18 完成複驗
16	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓 A 棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	70	80	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.外部 4.5*9.5 磁磚施作 2.走廊欄杆及室外梯欄杆施作 3.半戶外露臺防水施作及花台防水施作&筏基機坑防水施作 4.通學步道連鎖磚施作 5.線槽固定端步前置作業&屋頂管路固定步安裝
17	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	77	22	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								基礎鋼筋綁紮、基礎板及地樑混凝土澆置、基礎板及地樑模板組立、一樓板模板組立。
18	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	87	90	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 2 月 1 日開工，截至 114 年 11 月 30 日止，累計實際施工進度 86.39%
19	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	57	71	14	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 灌漿.女兒牆.台度灌漿
20	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	60	61	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1F 結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
21	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 10 月 28 日營造承商報竣工。
22	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	85	86	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. AB 棟木門安裝 2. A 棟北側排水溝格柵蓋板安裝 3. A 棟機電消防器具安裝 4. 南興二路銜接既有陰井開挖 5. 汙水陰井埋設 6. AB 棟弱電配線
23	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	76	76	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 清水磚損壞處抽換及全區表面清洗檢修、屋架日檜修補、走廊鋪設五分杉木屋面板
24	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	55	78	23	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. RF 屋頂鋼構施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 室內泥作作業
25	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	60	69	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。 目前總累計預定進度(114.11.30)：13.99 總累計實際進度(114.11.30)：34.33%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								實際執行摘要： 結構體工程（含放樣工程、鋼筋工程、模板工程、 混凝土工程、鋼構基礎螺栓預埋） 給、排水及衛生設備（含機電水電配管、污水槽、 排水溝陰井工程）
26	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	69	72	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.11.14 第 19 次監造會議、114.11.27 第 20 次監造會議、114.11.18 東側造型雨遮 4000PSI 混凝土材料抗壓試驗 7 天(1 顆)、114.11.25 女兒牆 4000PSI 混凝土材料抗壓試驗 28 天(3 顆)、114.11.10 職安衛工程檢查 外牆施工架有施工材料雜物缺失。
27	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 114 年 11 月 11 日工程招標公告日；[截止投標] 114/11/24 17:00；[開標時間] 114/11/25 09:00；[開標地點] 420018 臺中市豐原區陽明街 36 號（豐原陽明市政樓 4 樓教育局開標室） (2) 114 年 11 月 25 日工程決標予「藍圖營造股份有限公司」，[預算金額] 85,870,000 元。[決標金額] 81,500,000 元。
28	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	65	72	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2F 牆柱、RFL 板樑混凝土搗築 2F 牆側模板拆除 RF 放樣 1F 機電配線
29	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	59	81	22	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 一、屋頂鋼構組立。 二、木構屋頂組立。 三、消防水線施作。
30	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	56	58	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 地梁混凝土澆置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	61	62	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 鋼筋綁紮、模板組立、混凝土工程
32	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	74	82	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工地現場- (1) 屋頂板安裝。 (2) 屋頂及牆面水泥打底粉光作業 (3) 外牆塗料施作 (4) 機水電工程施作 (5) 植栽樹木移植後持續養護作業。 2. 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
33	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	83	88	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 屋頂平台隔熱層施作、浴廁搗擺隔間安裝、樓梯欄杆扶手安裝、穿廊磨石子地磚施作、管道輕隔間施作。 2. 陰井施作、擋土牆施作、涵管埋設、工區土方搬運及植栽區土尾整地、明溝施作。 3. 配電盤結線、地下室集水池泵浦配管、弱電室洩水箱配管、區外接地施作、走廊燈具安裝。 4. 區外電力開挖配管、消防設備接線、自設變電站基座施作。
34	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	90	90	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 南向汙水處理設備、室內裝修、機電設備安裝、北向排水溝。
35	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍共構新建工程	112,060	66	67	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 筏基配管、筏基清潔、鋼構場驗(焊道檢驗)
36	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	69	74	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 RFL 混凝土造型牆板施作、RFL 造型鋼筋細綁
37	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	85	88	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1F 外牆全面粉光、1F 外牆全面防水塗料完成、玻璃安裝清潔完成、施工架拆除、路緣石鋪設、1F 版灌漿完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
38	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	55	83	28	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 內部裝修(牆面批土刷漆)； 2. 外部裝修(牆面外牆漆及壁磚抵石子施作)； 3. 牆面三明治板施作，屋頂鋼構面漆施作； 4. 機水電設備安裝，給水設備廠驗
39	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	77	80	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 RF 屋頂角隅、R1F 屋突平台防水施作、3~4F 機電鋁製密閉式線槽安裝施作、1~4F 浴廁、1F 消防用、1F 水塔用給水配管施作及壓力測試、1F 發電機、1F~4F 低壓分電盤進場及安裝定位、3~4F 外牆泥作水泥砂漿打底施作
40	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案	210,600	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地基灌漿
41	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 進行一樓水電配管及地板灌漿工程。 2. 一樓鋼筋柱子綁紮
42	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	80	79	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. RFL 樑版鋼筋綁紮及水電配管 2. RFL 混凝土澆置 3. RFL DECK 鋪設及剪力釘施作 4. 門窗立框
43	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建工程	86,275	83	88	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 外牆塗料修整 2. 景觀工程
44	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	78	80	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 鋼筋 MF 牆筋綁紮、鋼筋樑筋綁紮 2. 模板單面模組立 3. . 剪立釘施作及自主查驗 4. RF 上層筋綁紮、模板反樑組立、水電配管。 5. . MF-RF 柱牆 RF 樑版混凝土澆置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
45	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	65	67	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 30.52%
46	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	65	70	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 樓底版灌漿及 3 樓柱、牆鋼筋綁紮及模板組立
47	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114 年 11 月 2F 梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝
48	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工地整理及圍籬施作
49	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	65	66	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)、淺基礎模板組立 (2)、淺基礎地梁混凝土澆置(280) (3)、淺基礎地梁灑水養護 (4)、施工架材料進場 (5)、淺基礎回填夯實 (6)、拆模孔模板組立 (7)、拆模孔混凝土澆置(280) (8)、淺基礎 PC 層混凝土澆置(140) (9)、結構體外牆 PC 層混凝土澆置(140) (10)、淺基礎外圍模板組立 (11)、淺基礎上板混凝土澆置(210) (12)、1F 淺基礎地坪養護劑塗裝 (13)、施工架材料二次進場及搭設 (14)、1F 柱牆模板組立 (15)、1F 柱牆水電配管 (16)、1F 柱牆鋼筋綁紮 (17)、淺基礎整地 (18)、施工架搭架

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(19)、1MF 梁柱接頭鋼筋綁紮 (20)、1MF 梁版鋼筋材料進場 (21)、1MF 梁鋼筋綁紮 (22)、1MF 下層筋鋼筋綁紮 (23)、1MF 水電配管
50	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	63	74	11	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1PF 屋頂模板組立 1PF 屋頂鋼筋綁紮 1PF 屋頂預埋栓高程測量 1PF 屋頂預埋螺栓 水電拉線、清盒 1PF 模板拆模
51	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	71	72	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 MF 樑鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、施工架搭設、鋼構螺栓預埋
52	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	89	94	5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 PU 跑道畫線、進水口隔柵製作、草皮披覆
53	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	64	72	8	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 2F 柱牆樑鋼筋施工
54	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	59	61	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 I 棟第一階段降挖及土方外運分類 I 棟 PC 澆置 I 棟基礎放樣 K 棟基礎板澆置 K 棟地樑模板組立 K 棟地樑澆置
55	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.3.07 進行校園規劃審議會議,並送交修正報告書,114.3.25 進行審議小組會議,並報局,114.4.10 核定校園規劃報告書,114.5.15 完成建造申請掛號,114.6.16 進行



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								細部審議會會議, 114.7.8 陳送細部設計書圖, 114.7.31 陳送預算書圖, 114.8.18 函覆修正, 114.8.26 取得建照, 114.8.29 再陳, 114.9.16-9.22 公開閱覽, 114.10.15 工程第一次公開招標, 預計 114.11.27 工程價格標開標
56	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行公開閱覽中，閱覽期限至 12 月 2 日。
57	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	57	59	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工中
58	114DD00196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計報告書製作
59	114DD00207	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月 1 日監造計畫書提送審查，10 月 29 日開標(資格標)。

## (二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	51 件(89.48%)	2 件(3.51%)	1 件(1.75%)	0 件(0.00%)	3 件(5.26%)	57 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	94	92	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 胸牆、經國路中央分隔島、碎石級配及人行道路緣石施作
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定核派案件
6	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
7	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
8	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	88	95	7	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 河道土方近運就近攤平作業 2. 工區環境整理
9	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埤路)人	80,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			行空間及公共環境改善工程					本案辦理結算中
10	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	85	90	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
11	111DF00 263	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第1標(工業區一路至安和路)(含代辦臺中市政府水利局污水下水道次幹管工程)	788,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	86	87	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：81.141% 施工項目： P15 邊跨段施作。 P16 施工腹地土方填築。 P16~P17 施工便橋復原。 P17 懸臂工作車組立。 P19 橋墩施作。 和美端第一階段交維改道。 和美端台61乙路基整地。 大肚端G線、和美端C線施作。
13	111DF00 306	建設局/新建工程處/土木工程科	南區德富路跨柳川橋梁新建暨德富路及樹德一巷打通工程	80,601	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
14	111DF00 307	建設局/新建工程處/土木工程科	南區文小66旁開闢工程(復興北路至大慶街二段)	88,750	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
15	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2. 台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
16	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
17	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
18	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
19	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	71	87	16	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案施工中
20	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	75	71	-4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT 水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置 5. RT 水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管冪到達井全套管基樁施工(58/67) 7. 管冪發進井西行線地盤改良 8. 管冪發進井東行線樁頭打除(49/49) 9. 管冪到達井東行線樁頭打除 10. 高鐵東側擋土支撐型鋼打設 11. 脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12. 脊背橋 A2 橋台背牆模板組立 13. 預力 I 型梁預力鋼索穿線

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								14. 集水坑擋土支撐型鋼打設 15. 鋼筋加工作業 16. 工區灑水及道路清洗 17. 夜間交維巡查
21	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	69	76	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
22	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 請款結案完成
23	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
24	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
25	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
26	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第一期績效評核作業及辦理審查廠商提送文件、辦理第二期績效評核作業。
27	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
28	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	56	57	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	98	43	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理結算作業。
30	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因樹木移除遭地方抗爭，積極協調中
31	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理工程發包作業
32	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	77	70	-7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 1 階段台電已完成遷移，協調廠商擇期復工；第 2 階段因管線因素，於 114 年 5 月 1 日停工，預計於 1 階段復工並完工後再行施作。
33	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	69	95	26	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 11 月 14 日提報竣工，目前等待派驗中。
34	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	72	17	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 履約中
35	113DF00168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	63	95	32	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
36	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	55	55	0	流廢標次數：10 次 期程修改次數：1 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	59	4	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
38	113DF00171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	79	24	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	69	14	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
40	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	65	68	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、滯洪沉沙池及橋工段(A1、A2橋台、P1橋墩、擋土牆)
41	113DF00201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	79	24	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
42	113DF00218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完成
43	113DF00224	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區練武路(練武路78號至36之23號)道路拓寬工程	50,000	58	74	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 RC阻絕設施施作及左側側溝施作
44	114AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
45	114AF00056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
46	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	工程委託設計監造案					履約中
47	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
48	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案件執行中
49	114AF00 088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
50	114AF00 104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 發包作業中
51	114BF00 010	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
52	114CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工程	63,827	50	60	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 25 日提地政局辦理徵收價格預審, 預計 12 月地政局完成徵收價格評議, 將再次函詢地主有無協價意願
53	114CF00 005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收 15M-22 道路開闢工程(用地費)	85,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 全數同意價購, 訂於 114 年 12 月 11 日發價
54	114CF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程	471,044	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 21 位土地所有權人



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已 19 位同意協議價購，另外 2 位持續溝通中
55	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	59	63	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 P2 基樁作業。
56	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	59	59	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
57	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	88,000	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中

### (三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	14 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 施工廠商先行辦理相關結算中，俟智慧建築標章取得，即可請領尾款。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	83	86	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1)鋼構工程-現場吊裝作業(A區4階) 2)鋼構工程-工廠製作加工(E區1~4階) 3)鋼構工程-防火漆噴塗(1F) 4)機電工程-機電佈線(B3F~B1F) 5)機電工程-消防自動灑水配管及燈具安裝(1F) 6)裝修工程-複層金屬板施作 7)裝修工程-鋁包版及鋼網牆施作 8)裝修工程-台鐵洛柱區基礎板施作
3	110DG0001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	57	62	5	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 暫存本案於開挖鋼板樁導溝的過程發現廢棄物，惟因廢棄物處置方案尚未確定，致後續要徑第一次降挖作業無法推展，故自114年10月18日起停工(中華民國114年11月14日中市停設字第1140050683號函)。
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.每周安全觀測施作 2.B3F版混凝土澆置、查驗 3.BS版養護、放樣；B3牆防水毯施作 4.B3F柱牆鋼筋綁紮、水電配管、鋼模組立
5	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市智慧路網計畫	21,250	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年3月14日公告招標，並於114年4月8日開標，於114年4月14日辦理採購評選會議，並已於114年4月28日辦理議價事宜。 2、本案已於114年7月17日決標，廠商114年8月5日提送工作執行計畫書，本局114年8月11日同意核備。 3、廠商114年9月17日申請撥付第一期款，114年11月5日向交通部申請撥款，俟交通部同意後即撥付廠商。
6	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、廠商於114年10月23日函請修正版營運持續演練計畫，本府於11月5日核備。 二、本府於114年11月7日函請廠商修正工作執行計畫書，廠商於11月19日函送修正版工作執行計畫書，本府刻正審查中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								三、本府持續召開工作會議，針對活動研擬合作方案。 四、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月 13 日 世曦公司第 2 次提送期中報告。
8	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	20	40	20	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 截至 114 年 10 月 27 日設計單位已依契約期程提送 51 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B 版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，已支付 4,754 萬 6,851 元；土建期中報告送審(C 版)已於 114 年 10 月 15 日核定；軌道期中報告送審(B 版)已於 114 年 10 月 30 備查；電梯電扶梯(含電動步道)期中報告送審(C 版)已於 114 年 11 月 18 日備查。
9	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 114 年 11 月 26 日設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)已於 114 年 10 月 28 日核定，設計單位 114 年 11 月 25 日發票送達，本局刻正辦理憑證簽核作業，預計可支付 8,683 萬 5,134 元。
10	114BG01003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 114 年 11 月 24 日設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。
11	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								依列管期程辦理
12	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
13	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 6F 上層版筋綁紮。 2. 6F 版機電配管。 3. 6FL 模板組立。 4. 6F 預留筋施作。
14	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理概念設計檢討土建、水電、環控、電梯及電扶梯等工程所需系統參數，以利車站及軌道各工程須相互配合之界面設計進行。

#### (四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	31 件(93.94%)	1 件(3.03%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	33 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程(10)委託設計及監造服務					已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	93	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程)明挖管線 $\phi$ 300mm：1734.71m/1694.1m 推進管線 $\phi$ 400mm：1247.98m/1247.98m(用戶接管工程)前巷連接管：10954.89m/累計10942.2m，後巷連接管：7491.14m/5437.5 用戶接管：5722戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3) 接管戶數： 8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程： 2600m (2) 明挖工程： 7940.6m (3) 接管戶數： 7458 戶  本案已於 114.8.14 辦理報竣
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	88	95	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數： 3021 戶(4 變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 9 月 18 日申報竣工 依契約第 15 條第(二)項 1 款規定於 114 年 9 月 23 日(7 日內)辦理竣工確認。 依契約第 15 條第(二)項 2 款規定於 114 年 10 月 14 日辦理正驗。
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	91	90	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 4813m/5048.6m；推進 555m/495m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4339m/4949.7m；推進 457m/510m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3148m/3576.95m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 4097m/5576.7m；推進 627m/668.9m。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	69	74	5	<p>流廢標次數：4 次  期程修改次數：1 次  總工期： 530.0 工作天  已用工期： 283.0 工作天  剩餘工期： 247.0 工作天  預定進度： 55.87%  實際進度： 64.53%  估驗進度(廠商已發文)： 46.21%  用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)：  113 年： 100 戶 / 105 戶  114 年： 1800 戶 / 1672 戶  本日施作位置  (1)明挖埋管：114H10718 西區東興路三段(大墩十一街~大墩十街)  114H13550 南屯區大墩七街/大昌街  無  (2)推進： 無  (3)工作井立坑： 無  (4)其他： 無  明日預計施作位置 114/11/28(星期五)  (1)明挖埋管：114H10718 西區東興路三段(大墩十一街~大墩十街)  114H13550 南屯區大墩七街/大昌街  無  (2)推進： 無  (3)工作井立坑： 無  (4)其他： 無  次日預計施作位置 114/11/29(星期六)  (1)明挖埋管：114H10718 西區東興路三段(大墩十一街~大墩十街)  114H13550 南屯區大墩七街/大昌街  無  (2)推進： 無  (3)工作井立坑： 無  (4)其他： 無  次日預計施作位置 114/11/30(星期日)  (1)明挖埋管： 無</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								無 無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進\$400mmRCP加厚管 500.00M / 445.52M 明挖\$300mm 933.00M / 631.04M (用戶接管工程) 明挖\$200mm 11947.00M / 8317.47M
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設資料於114年8月20日再次函送國土署，並於10/31公開招標，訂於11/25開資格標，無廠商投標流標，於12月1日調整預算後再上網公告，12/29開資格標
14	111DD01020	水利局/污水設施科/	臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程(一)	301,571	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
15	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	79	80	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 (管線工程) 推進φ400mm：623m/累計632m 推進φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖φ300mmPVC管：1402m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8186m/累計7138.31m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7696m/累計943.97m97m
16	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 本案工程已於114年9月9日申辦完竣並辦理竣工確認完成，於114年10月9日完成辦理現場初驗，並於114年



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								11月28日現場驗收完成。
17	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。
18	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	73	78	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：9602.15m (3) 接管戶數：4228戶
19	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	68	92	24	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)*** 管線工程 短管推進 $\phi$ 400mm：108.45 m/ 108.45 m 短管推進 $\phi$ 400mm 加厚：87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m：5處/ 4處 明挖埋設， $\phi$ 300mm：436.05 m/ 436.05 m  用戶接管工程 道路段明挖埋設， $\phi$ 200mm：10,873 m/ 9,205.00 m 側後巷明挖埋設， $\phi$ 200mm：1,920 m/ 1,223.35 m 用戶接管：2,187戶/ 1,625戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滄再生水取水工程)	297,900	67	75	8	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 大連路一段41巷及27巷明挖及揚水站施作
21	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理建置及維護事宜
22	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於113.2.28辦理評選會議。 2. 基本設計於114年4月11日核定。 3. 於114年5月8日發文顧問公司啟動第一分標細部設計，顧問公司已於114.6將第1分標細部設計資料提送進局，細部設計審查會議已於114.9.24召開，依審查意見修正中。
23	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	59	68	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進400mm：0m(累計384.5m) (2) 推進400加厚：0m(累計338.5m) (3) 推進600mm：0m(累計338m) (4) 明挖300mm：0m (5) 連接管200mm(前巷)：336m(累計3,187m) (6) 連接管200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：30戶(累計230戶)
24	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	65	68	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 進行推進工程。2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：982.4M、明挖876.46M。4. 用戶接管：343戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	61	63	2	<p>流廢標次數：0 次  期程修改次數：0 次  總工期： 565.0 工作天  已用工期： 191.5 工作天  剩餘工期： 373.5 工作天  預定進度： 16.88%  實際進度： 19.87%  估驗進度(廠商已發文)： 15.34%  用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)：  114 年： 300 戶 / 433 戶  本日施作位置  (1) 114H15001 南屯區嶺東路(明挖)  (2) 114H13444 南屯區文山三街 51 巷(明挖)  (3) 114H15001 南屯區文山三街(推進)(預計 114/12/31 完成)  (4) 114H11382 南屯區文山九街(立坑)</p> <p>目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成：  (管線工程)  推進 \$ 400mmRCP 加厚管 1927.00M / 367.70M  明挖 \$ 300mm 490.00M / 353.14M  (用戶接管工程)  明挖(前巷) \$ 200mm 7941.00M / 1635.16M  明挖(側後巷) \$ 200mm 362.00M / 00.00M</p>
26	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	56	61	5	<p>流廢標次數：2 次  期程修改次數：0 次  1. 辦理巷道說明會</p> <p>3. 機關會勘  4. 永康路 346 巷、圓環東路、自強南街連接管理設</p>
27	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113 年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	94	95	1	<p>流廢標次數：2 次  期程修改次數：0 次  本工程施工廠商於 114 年 11 月 22 日申報完工，目前辦理工程第 5 期估驗計價作業及竣工確認作業中。</p>
28	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	63	64	1	<p>流廢標次數：1 次  期程修改次數：0 次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
29	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 200mm、300mm 分支管佈設 2. 用戶接管 2. 第一階段排水口調查
30	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	59	63	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 惠來溪左岸 5+057-5+097 基礎開挖、護岸及砌塊石施作。
31	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 試挖後管線障礙及土方推置問題申請不計工期中
32	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	57	57	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
33	114DD01061	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道管線暨用戶接管工程(2-1A)-中山路及圓環東路等區域	287,800	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 12 月 1 日上網公告，訂於 12 月 29 開資格標

### (五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	79	79	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	65	65	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

### (六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	55 件(78.56%)	9 件(12.86%)	0 件(0.00%)	3 件(4.29%)	3 件(4.29%)	70 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	98	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 施工廠商已於113年9月30日報竣，已於114年1月22日完成驗收，於114年8月完成點交予外貿協會，結算作業已簽准，施工廠商已完成保固保證金繳交事宜，刻正辦理結算款項撥付程序。
2	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	95	98	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 11月5日完成簽署點交清冊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	90	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1. 景觀工程施作 2. 天花板施作 3. 梯廳防火壁板矽利康施作 4. 窗戶玻璃安裝 5. 鋁包板安裝 6. 抵石子施作
4	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，已於4月24日辦理預點交作業，已於5月7日完成全部空間點交現勘，辦理點交作業中。
5	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 初驗辦理中
6	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
7	108DF00296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算相關事宜。
8	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	83	84	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至114年11月30日止：預計進度69.417%，實際進度72.439%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(打底粉刷、磁磚施作)。
9	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	95	85	-10	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. A, B, C, D棟2F外牆鋁窗玻璃安裝 2. A棟室內樓梯不鏽鋼欄杆安裝 3. E棟屋頂防水膜施作 4. 各棟消防電拉線施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	92	81	-11	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年11月30日止；目前進行全區2F輕隔間TYPE A岩棉填塞、外牆磁磚及抵石子貼作、南棟#2電梯試運轉、5F浴廁壁磚貼作、11F浴廁地磚貼作、BF防火門扇安裝。
11	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1.準備使照申請相關事項 2.驗收缺失改善
12	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。(2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送點交清冊。 (3)114年7月24日取得使用執照。(4)運動局於114年1月20日辦理OT廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於10月7日市長親臨正式啟用。
13	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	95	85	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1.預定管考進度:109/12/31提交期中報告書(70%)。2.預定管考進度:109/12/31提交期中報告書(70%)。3.永億段及育賢段三期及安康段二期及大里光正二期社會住宅等4案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新BIM模型。
14	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度：5.810% 實際進度：10.906% (1)大底結構PC(契約數量2,946m <sup>2</sup> ,累計完成3,560m <sup>2</sup> ) (2)結構用混凝土280kgf/cm <sup>2</sup> (契約數量85,202m <sup>2</sup> ,累計完成34,170m <sup>2</sup> )-B4FL N3區、筏基層S3區FS版 (3)B4F S1區梁、頂版模板組立及筏基層S3區FS版模板

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								組立作業 (4)B4F 層 N3 區版、筏基層 S3 區 FS 版地梁鋼筋綁紮 (5)B4F 層 N3 區結構放樣
15	109DF00 271	建設局/建築工程 管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 23 日完成正驗複驗，於 114 年 8 月完成點交予外貿協會，結算資料待智慧建築取得後續辦。
16	109DG00 001	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 刻正辦理智慧建築標章
17	109DH00 004	都發局/住宅發展工程處/工程 開發科	台中市西屯區國安段 1 期社會住宅興辦計畫(統包)	2,126,189	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
18	109DH00 012	都發局/住宅發展工程處/工程 開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 1. 114/11/5 報竣 2. 114/11/18~114/11/21 辦理土建初驗 3. 114/11/22~114/11/30 初驗缺失改正
19	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. . 工地施工項目為 B3F 外柱牆混凝土澆置、B3F 梁模板、DECK 板施作、B3F 梁及下板鋼筋綁紮及水電配管、B3 上板點焊鋼絲網鋪設。截至 114 年 11 月 28 日預定進度 10.63%，實際進度(施工進度 13.34%)
20	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程 科第二股	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 已於 11 月 19 日辦理(機電類)驗收及 21 日(土建類)驗收事宜，相關驗收缺失改善期限為 12 月 18 日。
21	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	81	81	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 (1) 主球場：1 區 1F 外牆噴漿打底作業、1 區 4F 泥作打底作業、1 區 1F 走廊及 1F 南側泥作打底作業、1 區 4F 平台 R2 防水作業、防水毯作業、3F(X6~X7, Y2~Y3)小便斗預埋



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								件安裝、2F(X5~X15, Y3~Y4)給水幹管配管、3F 看台雨水排水管配管、B1F(X1~X3, Y2~Y6)集水池放流管、廁所汙廢水管配管收尾、 (2) 副球場：11 人制圍籬網牆基礎回填作業、5 人制東側水溝放樣作業 (3) 南側看台：2F(X17~X18, Y9~Y13)廁所透氣管配管 (4) 北側看台：1F 廁所蹲便位置放樣及試裝、BSF(X1~X3, Y2~Y6)筏基內雨水管、廁所汙廢水管配管
22	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、統包廠商 113 年 12 月 10 日報竣。二、已於 7 月 24 日取得使用執照。三、外管線開挖：(1)自來水已於 6 月 9 日進場開挖，並於 6 月 11 日完成。(2)台電於 6 月 13 日施作配電室基礎台及配管完成，6 月 24 日進場安裝配電室設備，餘拉線工程，已於 6 月 27 日完成。7 月 24 日取得使照後已交機電技師人員簽證申請書等用電文件，於 7 月 31 日提送運動局用印，已於 8 月 8 日完成送電，於 9 月 5 日全運轉測試結果確認完成，並於當日起由 OT 單位全面接管。(3)台電圖審已於 7 月 30 日提送台電審核無誤，廠商已於 8 月 1 日完成充電樁施工。四、已於 114 年 4 月 11 日驗收完成，於 5 月 1 日發文正驗複驗紀錄，於 5 月 9 日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於 114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於 114 年 9 月 16 日檢送點交清冊。五、運動局於 114 年 1 月 20 日辦理 OT 廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，經洽運動局，9 月 30 至 10 月 6 日試營運並於 10 月 7 日市長親臨正式啟用。
23	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	88	92	4	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 1. 2F 空調配管、幹線整線 2. 水溝鐵模拆模及組立 3. 路緣石整地 4. 1F 橡膠地坪施作 5. 空調配線

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. 開關插座材料進場
24	110DF00 250	建設局/建築工程 管理科/	臺中市豐原國民運動 中心興建工程	595,723	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，9/18 完成工程結算，俟廠商取得智慧建築標章後撥付尾款。
25	110DF00 251	建設局/建築工程 管理科/	霧峰區聯合行政中心 興建計畫工程	535,783	86	91	5	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 60*60 拋光石英磚施作、弱電設備安裝、消防設備安裝、 燈具安裝、地下室 AC 鋪設及停車格繪製
26	110DF00 252	建設局/新建工程 處/建築工程 科	臺中市北屯國民運動 中心興建統包工程	912,347	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 10 月 29 日辦理初驗作業，承商已於 11 月 28 日提送 初驗缺失改善予監造單位審核。
27	110DF00 312	建設局/建築工程 管理科/	梧棲區興農里、永寧 里及永安里聯合活動 中心新建工程	109,904	81	82	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 南側遊戲場基礎施工、北側停車場地坪施工
28	110DF00 317	建設局/建築工程 管理科/	大肚兒少家庭福利館 新建工程	113,003	98	95	-3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 於 11/3 辦理正驗，預計 12 月初辦理複驗
29	110DG00 034	交通局/運輸設 施科/運輸設 施科第二股	水湳轉運中心新建工 程	3,761,033	93	93	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 全區指標工程施作及標線劃設，B2F 柱位編號油漆施 作，甲、丙梯牆面油漆修補，景觀植栽枯萎換植及養護， 鐵捲門拆紙缺失修改，防火門門擋膠條安裝，地下室腰帶 及梯廳色彩計劃施作 2. 全區空氣門安裝測試，中央監控結線及測試，停管系統 滿車燈安裝、車位導引暨尋車系統安裝，弱電設備測試， 迴路檢測，消防系統設備測試，空調系統測試。
30	111AE00 054	經發局/市場管 理科/市場管理 科第一股	高美濕地景觀餐飲建 築興建工程委託設計 監造技術服務	10,237	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
31	111DF00 146	建設局/建築工 程管理科/	臺中市太平區第一花 園公墓新建第三座納 骨塔工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 8 月 15 日竣工，114 年 11 月 18 日完成驗收，目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								前辦理使照取得中。
32	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程 科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 東勢公墓變更設計已於 9 月 1 日召開先行施作合意會議，並於當日發文頒圖；另生管處核准簽將辦理複閱，本案 9 月 2 日已復工，東勢公墓已頒圖先行施作，於 9 月 24 日召開第二次變更設計工期展延審查會議，請承商依審查意見修正並經監造單位審核後於 114 年 10 月 3 日前提報機關，第二次變更設計秘書室已於 114 年 10 月 30 日辦理議價程序，承商自 114 年 10 月 31 日起復工，114 年 10 月 31 日中午 12 時竣工，114 年 11 月 11 日辦理初驗，預計 114 年 12 月 09 日進行初驗複驗。
33	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	57	59	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 11.086%(+5.236%)，施工中[B4F N3 區結構放樣及筏基層 N3 區外牆模板拆除作業、B4F S1 區梁及 B3FL S1 區版面模板組立作業、筏基層 S3 區鋼筋餘料整理吊掛、套管補強筋綁紮收尾及腰筋巡視加固綁紮作業、施工構台 N2 區及 S2 區第四層連繫梁拆除及構件物料吊掛作業、B4FL N3 區灑水養護(第四天)及筏基層 S3 區 FS 版灑水養護(第二天)]。
34	111DG00 028	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	74	74	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 1F 撐牆模板組立。 2. 1F 撐牆鋼筋綁紮。 3. B2 泥作施作。 4. 傾斜管、水位觀測井、沉陷觀測釘監測。
35	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. 工地施工項目為 B3F 外柱牆混凝土澆置、B3F 梁模板、DECK 板施作、B3F 梁及下板鋼筋綁紮及水電配管、B3 上板點焊鋼絲網鋪設。截至 114 年 11 月 28 日預定進度 10.63%，實際進度(施工進度 13.34%)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	92	95	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案使照預計於 12 月上旬取得，另台電已排定於 12 月 5 日辦理本案外電轉換工程，俟欄杆減價收受簽准並取得使照後將辦理本案工程結算。
37	111DM00005	警察局/豐原分局/行政組	豐原派出所(含豐原交通分隊)辦公廳舍新建工程	69,680	100	100	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
38	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理綠建築標章申請作業
39	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 11/26 外電完成，並辦理設備試運轉，現結算付款程序中
40	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	98	95	-3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 第三次變更設計已先行合意施作，其中牆面優化預計於 114 年 11 月 30 日完成，汽車停車場 Epoxy 配合試營運後，進場施作 11 月 18 日至 12 月 5 日(請廠商趕工於 11 月 30 日完成)。
41	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	58	65	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 每周安全觀測施作 2. B3F 版混凝土澆置、查驗 3. BS 版養護、放樣；B3 牆防水毯施作 4. B3F 柱牆鋼筋綁紮、水電配管、鋼模組立
42	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	77	78	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.11.05-第 111 次專技會議暨燈光設計討論會 114.11.17-第 112 次專技會議暨燈光設計確認會議 114.11.25-第 113 次專技會議暨 11 月份 BIM 設計施工界面整合會議
43	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	59	59	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 B3F 梁板及 B4F 牆柱灌漿、B3F 柱牆筋綁紮(水電配管)及模

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								板組立、水平支撐三撐拆除作業、安全觀測作業。
44	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	55	95	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 六寶派出所使用執照 10 月 22 日取得，11 月 5 日早上 9 時辦理「六寶派出所辦公廳舍興建工程」驗收第 2 次複驗，同意驗收合格，廠商後續辦理綠建築標章申請。
45	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	56	60	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. A1-1F 樓板、樑、柱鋼筋綁紮、樓板澆置。 2. A1 樓版支撐架組立、樓板模組立。 3. C 棟、A1 外牆施工架室內搭設、 4. C 棟防蟲蟻施作。 4. A 棟室內機電管路開孔、管路配置。．． 5. B 棟天花板支撐架安裝。 6. 戶外請景觀拆除。 7. A、C 棟室內線架、線槽安裝 8. A 棟北翼外牆去漆。 9. B 棟廁所污排水配管。
46	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	66	68	2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行朝陽街 1、3 號棟之屋架軸組修復工程、屋面修復工程；朝陽街 5、7 號棟之基礎、地坪修復工程(含土台、大引、打火梁)、屋架軸組修復工程等作業。
47	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 無障礙梯扶手安裝 2. 台電受電室格柵安裝 3. 水電燈具安裝及測試 4. 弱電系統調整及測試 3. 景觀植栽初驗缺失改善 4. 燈具及設備初驗缺失改善 5. 地坪收邊矽利康 6. 全棟清潔作業
48	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	60	60	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7 臨時電設置完成，5/21 申報開工完成，5/28 臨時水路證核准，6/9 建照變更核准，6/12 申報勘驗完成，7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7 月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天)，8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場，廠商 9/10 同意報價再進場，9/16 提供報價，設計單位 9/22 提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23 會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30 提送變更預算書圖，10/7 進場施工，截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16 簽辦變更設計，11/15 簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程，正常施工中
49	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	57	74	17	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 賽道磨除
50	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	69	70	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 2F 柱牆模板拆除、模板物料整理。 2. 3F 外牆模板、金屬模組立 3. 3F 外牆施工架搭設。 4. B1F、1F 室內臨時水電施作。 5. 1F 牆面研磨批土。
51	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標	102,010	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：100%，實際進度：100%
52	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本案設計監造勞務案 114 年 2 月 8 日簽約，114 年 4 月 22 日核定基設，114 年 10 月 14 日核定細設，114 年 11 月 11 日上網公告招標。
53	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	68	70	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 4 樓鋼筋綁紮及模板組立、3 樓套管配管及 B1 牆面泥作工程
54	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	45	57	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
55	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	45	57	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
56	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	45	60	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B1F 柱牆鋼筋綁紮、模板組立、預埋管路施作
57	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	45	45	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B2 結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、安全支撐及構台拆除。
58	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	65	65	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 基礎開挖、施作 2. 考古監看 3. 鋼構預埋螺栓 4. 鋼構吊裝
59	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	94	95	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 申報竣工
60	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 9 月 1 日召開第二次審查會議，大致意見已修正完妥，本次會議新增意見，專管單位於 9 月 5 日提送審查意見修正後版本，惟尚有部分缺漏，專管單位於 9 月 10 日補正後提送，業於 9 月 12 日簽奉核准，於 9 月 19 日召開發包文件審查會議，本案招標文件請專管單位依委員及單

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								位意見修正於9月26日前提送機關，業於10月1日簽奉核准，10月22日地政局回覆同意採最有利標方式辦理採購，已於114年11月3日上網，訂於114年12月3日第一次開標。
61	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	73	70	-3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 B3F 筏基回填料運至1F、1F堆置回填料運棄、筏基回填料挖除後地梁修整、地梁保護層修打、筏基坑內排水配管、筏基地梁裂縫修補
62	114DF00091	建設局/建築工程處/管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	30	55	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 天花板暗架施作、細木作、高矮櫃施作
63	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案基本設計定稿版建設局已於114年10月17日核定，設計單位已於114年10月27日函送本處，多目標申請已於11月26日掛件，都審已於11月27日申請用印，預計114年12月18日前完成建造執照申請掛號，115年2月15日前取得建造執照並提送細部設計書圖(含預算書)及工程發包書圖文件。
64	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於11月14日召開基本設計審查會議，預計114年12月8日前提送基本設計修正圖說。
65	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 專案管理及監造服務於9月15日公告上網，已於10月15日開標，合格標數2家，10月20日召開採購評選會議，評選結果業於10月27日簽奉核准，訂於10月31日議價。本處秘書室已於114年11月3日上網公開決標公告，預計115年8月拆除執照開工，120年完工。
66	114DK00012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月已完成工程決標及訂約，預計114年12月下旬取得建照後，將辦理施工前協調會。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
67	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	56	57	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本月辦理擴柱基礎修整、打除及開挖
68	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 細部計畫審查中
69	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 委設單位已於11月18日提送鑽探報告。 2. 基本設計報告書(含鑽探報告)已於114年11月24日函報內政部審查。
70	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網，11月4日開標，僅1家廠商投標未符合3家規定而流標，於11月10日第2次上網公告，預定12月10日開標。

## (七) 環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 第一階段工作計畫書(含細部設計圖)業於 114 年 10 月 15 日核定，依期程執行第二階段設備購置、安裝及試車，刻正進行轉運站垃圾清除及整地等作業。
2	112DD01 066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	91	89	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四維東路 300 推進 wus099-a3~wus099-a2 推進
3	114AP00 018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規範履約。
4	114DD01 041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 400 管明挖 立坑中。

## (八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第一次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	73	79	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 K1溢流井、駁坎、無障礙坡道、遊戲塔吊裝
4	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 潭雅神綠園道、東后豐自行車到工區修剪樹木，褐根病治療

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	64	84	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/6 工程督導暨路燈會勘 11/12 鳳凰颱風停班一天 11/18 工程督導+圍龍屋橋板灌漿 11/26 建設局工程督導

### (九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(80.00%)	1 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	76	82	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114 年 10 月 31 日止預定進度 70.03%、實際進度 70.46%，目前辦理：1. 牆基整修。 2. 屋瓦鋪設。 3. 泥塑剪黏整修。 4. 水電管線配設。 5. 牆體粉刷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. 廁所室內牆面磁磚及地磚鋪設。 7. 木門窗檢修安裝。 8. 舊土整圍牆整修。 9. 犬走及水溝施作。 10. 舊木構蟲蟻防治刷塗。
3	112DQ00 017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	65	71	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：基礎整修、木構架檢修、仿作。
4	113DQ00 003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	59	59	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 11 月 6 日、20 日召開工務會議，目前施作為廢棄物清理載運，廠商已於 11 月 27 日提報第一次估驗款送本處。
5	114AJ00 026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/9 議價決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。 2. 10/23 市長召開 IP 前導宣傳研商會議，10/31 秘書長召開 IP 前導宣傳第 2 次研商會議，11/6 秘書長召開第 3 次跨機關籌備會議。 3. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，10/3 審查通過，10/9 同意撥付第 1 期款。 4. 預定 12/8 第一次場地點交，主燈區進場。

## (十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。</p> <p>十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：5 次 1.11/25 召開水湳月例會 2. 撰寫北側、南側成果報告草稿
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 有關街廓檢測部分，除本工程範圍西側邊界與環中路人行道現況不符，及 15M-(23)-1 計畫道路部分檢測不合格外，其餘街廓及道路邊界檢測缺失皆已改善完畢。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	78	79	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 80M-1LT 擋土牆昇層鋼筋綁紮及模板組立。 EP1 滯洪池第 3 單元頂板模板組立、 GP1 滯洪池臨時擋土支撐打設。

## (十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中。

## (十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	272 件(97.14%)	2 件(0.71%)	0 件(0.00%)	1 件(0.36%)	5 件(1.79%)	280 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 廠商於 114 年 11 月 17 日提報 114 年 10 月份工作月報至本局備查，本局於 114 年 11 月 19 日備查。
2	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室114年11月26日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。
3	106AG00052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 114年11月20日顧問公司函復紫線書面審查意見回復。
4	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.得盈開發有限公司114年11月3日檢送「臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年11月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉）	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度87.530%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會（另擇期辦理）。114/10/30召開第10次小組會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次</p> <p>1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。</p> <p>2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議。</p>
8	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次</p> <p>114 年 10 月 27 日召開專案小組第 19 次會議，114 年 11 月 10 日函發會議紀錄。</p>
9	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次</p> <p>預訂 114/12/4、114/12/16 召開第 17、18 次專案小組會議。</p>
10	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次</p> <p>預定進度：5.810% 實際進度：10.906%</p> <p>(1)大底結構 PC(契約數量 2,946m<sup>2</sup>, 累計完成 3,560m<sup>2</sup>) (2)結構用混凝土 280kgf/cm<sup>2</sup>(契約數量 85,202m<sup>2</sup>, 累計完成 34,170m<sup>2</sup>)—B4FL N3 區、筏基層 S3 區 FS 版</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3)B4F S1 區梁、頂版模板組立及筏基層 S3 區 FS 版模板組立作業 (4)B4F 層 N3 區版、筏基層 S3 區 FS 版地梁鋼筋綁紮 (5)B4F 層 N3 區結構放樣
11	108AR00 033	地政局/土地編 定科/	「臺中市國土功能分 區分類及使用地劃設 作業」委託技術服務 案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖（草案）』專案小組會議」，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開「內政部國土計畫審議會第 41 次會議」審議本市國土功能分區圖（草案），刻正由本府農業局依該次會議報告案所訂審議原則辦理本市「農業發展地區第 1 類及第 2 類配合『國土計畫推動農地資源空間規劃計畫』調整劃設成果」調整檢視作業，俟該局提供修正資料予本局彙整後，將再提內政部國土計畫審議會討論，本府並於 114 年 9 月 12 日向內政部申請展延繳交相關修正書圖期限至 115 年 6 月 30 日。
12	109AG00 040	交通局/交通工 程科/交通工程 科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH00 049	都發局/城鄉計 畫科/	臺中港特定區主要都 市計畫通盤檢討規劃 作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，114 年 11 月 5 日簽辦草案公展作業，預計 114 年 12 月 10 日面報秘書長說明公展內容。
14	109AP00 063	環保局/環境設 施大隊/環境設	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉委託專業	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第四組	服務					11/10 回復日鼎公司異議處理結果。議約條文於第二次議約會議前尚未達成共識，原定第二次議約時間為 114/11/12，因鳳凰颱風侵襲延期於 114/11/18 召開，議約條文當日會議達成共識並經雙方代表人簽認，11/20 台泥達環文山合作聯盟回函同意議約條文。
15	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 87.530%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
16	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
17	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
19	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
20	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 11 月 27 日函詢地政局優先整開區修正後簡報財務可行性意見；114 年 11 月完成后豐、日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業，114 年 12 月 2 日召開后豐專案小組會議，預計 114 年 12 月 19 日召開台中市及台中港部都委專案小組會議。
22	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，俟局長室通知會議時間。
23	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
24	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,148 件(包租包管 374 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
25	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
26	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 13 日第 43 次監造會議，11 月 26 日第 44 次監造會議。
27	111AE00 006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 環興公司 114 年 10 月 1 日提送修正後精密機械科技創新園區開發計畫 1 期可行性規劃報告第二次變更計畫及精密機械科技創新園區開發計畫 2 期可行性規劃報告第一次變更計畫書。業經經濟部 114 年 11 月 26 日經授園字第 11455002970 號函備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
28	111AG00051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	<p>流廢標次數：0 次  期程修改次數：2 次  一、本府於 114 年 11 月 20 日辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」第八次契約變更(第一次後續擴充)」第四期驗收，驗收後尚符合契約規定，並請廠商依契約規定提交成果報告(內容至少包含工作項目、執行過程與績效)。  二、本府於 114 年 11 月 28 日辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」第五次後續擴充(第七次契約變更)採購案(案號：11312040259)」第二期款介接說明、雲端使用狀況及租用內容文件審查，並請廠商續依契約規定提送本案結案報告書。  三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。</p>
29	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次  期程修改次數：0 次  114 年 10 月勞務酬金，215,603 元刻正辦理勞務費支付作業。</p>
30	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次  期程修改次數：0 次  B3F 梁板及 B4F 牆柱灌漿、B3F 柱牆筋綁紮(水電配管)及模板組立、水平支撐三撐拆除作業、安全觀測作業。</p>
31	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次  期程修改次數：0 次  114.11.05-第 111 次專技會議暨燈光設計討論會  114.11.17-第 112 次專技會議暨燈光設計確認會議  114.11.25-第 113 次專技會議暨 11 月份 BIM 設計施工界面整合會議</p>
32	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次  期程修改次數：0 次  1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。  2. 已於 11 月 10 日辦理現場勘查，查勘剩餘工程情形、周邊環境及民眾陳情事項，並依限於 11 月 14 日提送 10 月履約管理月報(每月 15 日前)。  3. 依本局通知出席 11 月 21 日內部討論會議及 11 月 28 日</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								第 23 次履約管理會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
33	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：8 次 本局預計於 114/12/4 與叁式有限公司及鑑價委員召開工作會議。
34	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標施工中，第三分標設計中
35	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 9 月 26 日已辦理評選，111 年 10 月 6 日決標，已於 111 年 11 月 23 日訂約。因配合中央政策「污水下水道建設補助上限原則」致無法依期程完成工程發包，預計 114 年 12 月發包中華路第 1 標工程
36	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署
37	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
38	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
40	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
41	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112 至 114 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 112 年 7 月 1 日起至 114 年 12 月 31 日止，採按月付款。114 年 10 月廠商代收停車繳費單計 782,506 件，代收停車費金額 36,190,897 元，代收手續費為 3,272,395 元，刻正辦理 10 月份手續費付款作業。
42	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案因本局宜居建築辦法法令尚未修正完成，故於本案回饋項目廠商尚未執行。目前業已簽辦標案管考「暫緩列管」，最新進度為於 114/11/4 為會辦本府研考會完成，刻正依研考會簽意見與局一層長官批示意見結簽中（修正標案列管期程）。
43	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
44	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功段 5 期樣實品屋發文提請廠商延至 12/26 前完成，育賢 3 期樣實品屋發文提請廠商 12/19 前完成
45	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 9 次契約變更已簽准、烏日區新榮和段實品屋已至現場確認竣工、函請廠商建功 5 號好宅實品屋現場裝設
46	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 114.10.22 請規劃單位修正產業座談會企劃，114.11.10 規劃單位檢送產業座談會企劃修正版，114.11.14 簽准局長室提案單，俟安排面報。
47	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			劃					局內討論會議待安排。
48	112AH00 044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
49	112AH00 045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四家業者媒合累計共計媒合 2,365 件(包租包管 488 件、代租代管 1,877 件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
50	112AH00 048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
51	112AK00 118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
52	113AD01 009	水利局/水利養護工程科/	113 年度臺中市全國水環境清淨河面計畫	10,510	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
53	113AD01 020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 中長期計畫、成果報告退請廠商修正中，預計 114 年 12 月 31 日前修正完成，並俟內政部國土管理署審查完畢後，辦理驗收結算作業。
54	113AD01 026	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作(第 1 次修正)第 1 次後續擴充	34,288	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理驗收程序
56	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案業已於114年11月25日辦理複審會議，並核定4案通過。
57	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兌獎計畫	16,789	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案因保險費用未保足履約期間，確認減價收受金額後，儘快辦理經費核銷事宜。
58	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(11月)相關事宜
59	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分（不履行保固責任）依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會（法制局）提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分（省減工料）併前案辦理。
60	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
61	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 10/29召開第一期績效評核會議並辦理績效評核滿意度評比，俟提交請款資料後簽辦。 另第二期績效評核目前辦理現場抽燈程序作業
62	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			規劃、專案管理暨施工監造技術服務					廠商辦理規劃設計中。
63	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 一、本府於 114 年 11 月 25 日辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫」第一次後續擴充(第四次契約變更)第 2 期驗收，驗收後尚符合契約規定。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
64	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)114 年 9 月及 10 月勞務酬金，刻正辦理勞務費支付作業。 竑穗(第二區)114 年 10 月勞務酬金計 9,348,903 元，刻正辦理支付作業。 惠隆(第三區)114 年 10 月勞務酬金計 10,628,828 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
65	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 114 年 10 月付款。
66	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 114 年 10 月份金融代收案，代扣筆數 582,816 筆，廠商代收停車費 27,132,190 元，代收手續費為 1,865,010 元，刻正辦理 10 月份手續費付款作業。
67	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 11 月 7 日提交 114 年 10 月工作報告書乙份。
68	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 履約工作會議：於 11 月 4 日召開。 2. 土地開發法規條文工作會議：於 11 月 4 日、11 月 19 日、11 月 26 日召開。 3. 捷開區用地課題盤點續處工作會議：於 11 月 26 日召開。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
69	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113 年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預計 12 月中旬辦理第四派驗收。
70	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。 1. 114.11.07 萊因提送第 11 次月報(114 年 10 月) 2. 114.11.13 機關核定第 10 次月報(114 年 9 月) 3. 114.11.13 機關核定第 4 次季工作報告(114 年 7 月~9 月) 4. 114.11.20 召開 11 月份月會 5. 114.11.24 萊因提送 BM01 計畫管理評估報告(B 版) 6. 114.11.27 萊因提送 115 年度教育訓練暨技術移轉計畫 7. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件
71	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.11.6 召開第 43 次專技協調會 114.11.7 提送 114 年 10 月工作月報 114.11.13 召開第 44 次專技協調會 114.11.20 召開第 45 次專技協調會 114.11.27 召開第 46 次專技協調會及工程月會
72	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工作計畫書已於 114 年 5 月 21 日送本局，並經本局 114 年 5 月 27 日中市捷資字第 1140005513 號函備查，且於 9 月 25 日驗收完竣，現已辦竣付款核銷程序。二、依 BD01 設計單位期中成果辦理地籍整理。三、已辦竣各車站重點區域辦理航拍套繪作業，且已布置完畢。四、新增捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業工項，已奉核由「臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案」擴充，已於 114 年 11 月 6 日決標
73	113AH00012	都發局/建造管理科/	113 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於第三期工作項目刻正辦理驗收作業，另於第四期專案執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
74	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前專案執行中。
75	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 11/7 已完成期末報告審查。
76	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/11/25 第一次契約變更簽奉核准 114/12/1 通知廠商提送建功 5 號評估計畫書並預備進場施作事宜
77	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
78	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
79	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
80	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社會親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 28 名嬰幼兒。
81	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
82	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營	27,537	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			運服務(第六案)					兒
83	113AK00 032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
84	113AK00 033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
85	113AK00 039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
86	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
87	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
88	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
89	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
90	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 10 月水電費於 11 月 3 日完成核銷動支。
91	113AK00 092	社會局/仁愛之家/輔導組	114 年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本採購案正常履約。
92	113AK00 094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)：113 場次 161 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導：11 場次 52 人次。3. 標竿社區：5 場次 23 人次。4. 輔導紀錄：表八 108 則、表十 5 則。5. 人力培訓(觀摩)：1 場次 30 人次。6. 工作人員外聘督導及教育訓練：1 場次 17 人次。 (二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)：212 場次 248 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導：20 場次 125 人次。3. 標竿社區：3 場次 7 人次。4. 輔導紀錄：表八 212 則、表十 3 則。
93	113AL00 055	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開訓 17 班次，結訓 17 班次，驗收核銷中。
94	113AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業階段，於 9 月 9 日召開可行性評估審查會，並發文請第一順位申請人依委員意見修正評估報告，廠商於 10 月 17 日提送，委辦公司 11 月 2 日提送初審意見，後續召開委員複審會議。
95	113AP00 085	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	113 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	27,566	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
96	113AP00 126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
97	113AP00 129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
98	113AP00 130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 11 月份維運、雲端巡檢作業；第二期款工作事項業已



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								簽辦且核付款完成；11月2日辦理教育宣導活動1場；11月13日提送路燈桿復原作業成果、11月28日提送期末報告初稿。
99	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
100	113AQ00095	文化局/市立美術館/秘書室	臺中市立美術館113年度行政辦公室進駐空間規劃及公共空間家具設置財物採購案	20,000	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
101	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於114年10月28日函報期末交貨,提送工作總報告書。
102	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
103	114A725001	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理中。
104	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
105	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
106	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，114年11月份核銷資料，廠商應依契約規定於12月7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
107	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案廠商已於11月28日將辦理竣工事項函報監造單位並

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								副知機關，現監造刻正進行審核中，刻正辦理後續竣工相關事宜。
108	114AA00 019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，廠商已於 11 月 15 日完成 2、3 樓之消防設備更新，於 11 月 16 日起至 12 月 19 日期間進行 1、4 樓消防設備更新(倘涉及各機關辦公室區域部分，施工前會先協調後再進入施工)，預計 12 月 19 日完工。
109	114AD00 030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 「114 年本市國中小採用可調式課桌椅計畫」辦理進度：第一期預計配送 4 萬 7,144 套，8 月 14 日起陸續配送，截至 9 月底已配送 9 所市立完中、60 所國中、105 所國小，共計 40,339 套，約 85%。
110	114AD00 047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 114 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,409	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
111	114AD00 062	教育局/國民小學/大同國小	114 學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前履約中。
112	114AD00 064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114 年 7 至 12 月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115 年 1 至 12 月))	14,293	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月份驗收完畢；11 月份履約進行中。
113	114AD00 074	教育局/國民小學/光正國小	114 年度更新所屬學校資安設備(網路防火牆)暨教網中心儲存系統設備擴充實施計畫案	25,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商建置中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
114	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學 114 學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3 年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114/8/20 完成第一期驗收，並於 114/9/19 以支出傳票 337 號完成第一期付款
115	114AD00083	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026 中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 燈組製作中
116	114AD00089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學 PaGamO 素養學習教學軟體採購案	29,476	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 9 月 19 日交貨
117	114AD01002	水利局/防災中心/	114 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 支付第 2 期維護款項作業，並依契約規定執行
118	114AD01003	水利局/防災中心/	113 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本(11)月第 11 次維護保養及試運轉作業。
119	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
120	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 8-10 請款完成後即可辦理驗收。
121	114AD01011	水利局/污水設施科/	114 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1 月至 9 月已付款，10 月月報審查中。
122	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
123	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 11/10 提送 10 月月報、本局 11/14 備查。
124	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月 14 日吉豪檢送 12 月份工作規劃月報。114 年 11 月 18 日吉豪檢送 10 月份月報。114 年 11 月 25 日吉豪檢送第二次工作成果報告。
125	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114.11.5 水利局發文不克派員與會【神岡豐洲科技工業園區 1 口標準井設置會勘】。 於 114.11.18 本局檢送各單位臺中市豐洲科技工業園區標主檢測井設置前會勘作業現勘紀錄。
126	114AE00033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/30 抵用券款項統一入帳
127	114AE00034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 1030 處，標章稽查 50 處。 2. 114 年 11 月 5 日已辦理淨零推廣論壇完畢。3. 114 年 11 月 11 日已辦理第二場次節能技術諮詢會完畢。4. 114 年臺中市商場低碳認證申請案件共計完成輔導 5 處。5. 節電診斷輔導共計完成 20 處，包含集合式住宅輔導汰換 10 處、服務業輔導 10 處。6. 低碳產業鏈廠商已完成核定 2 家。7. 完成 30 篇臉書貼文。
128	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
129	114AF00013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
130	114AF00015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工,目前正持續進行契約內行道樹及中央分隔島綠籬等環境景觀維護,包含華南路環中路、臨港東路、等路段植栽維護修剪清潔,並完成四次估驗請款,累計請款 566 萬元。
131	114AF00016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
132	114AF00017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
133	114AF00030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
134	114AF00031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
135	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
136	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
137	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
138	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(11 月份)相關事宜
139	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
140	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
141	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
142	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
143	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
144	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中，第一次估驗 421 萬 5,102 元
145	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
146	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)					
147	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商須於 115/1/10 前提送期中報告書。
148	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚未開工
149	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/11/10 提送 10 月月報並於 11/11 備查。
150	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。
151	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、114 年 7 月 16 日已取得臺中交通網 APP 資安檢測證書。 5、114 年 9、10 月協助建置國慶晚會及花毯節活動場地周邊停車場剩餘格位網頁。 6、修正 114 年交通部檢核路況資料品質異常事項。 7、建置花毯節儀表板。 8、本案持續辦理交控系統維運事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								付款進度：114 年 2 月 17 日撥付第一期款 242 萬元、114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。
152	114AG00 018	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 9 月份勞務費於同年 11 月 20 日核付(應付金額計新臺幣 978,720 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，114 年 10 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 114 年 11 月 19 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
153	114AG00 019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
154	114AG00 020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：怡美交通。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
155	114AG00 021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 經營廠商：台灣大車隊。114 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
156	114AG00 022	交通局/交通行政科/	114 年度拖吊車採購案	15,000	40	98	58	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案現已辦理請款核銷事宜。
157	114AG00 029	交通局/交通行政科/	114 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 10 月份請款案件已付款
158	114AG00 051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定提送期中報告書，已完成報告書審查及驗收事宜。
159	114AG00 054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 活動進行中，依實際任務派遣車輛。



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
160	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正執行第一次派工驗收事宜。
161	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 5 日第二次招標資訊公開、11 月 21 日第二次招標開標（一家合格廠商投標），評選會預計於 12 月 17 日辦理。
162	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占 12.5%) 4、截至目前共已召開 9 次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3)。 5、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。 6、廠商 10 月 17 日提送期中報告，已於 11 月 24 日召開期中審查會議，刻正依意見修正報告中。
163	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 114 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 113 年 8 月 14 日招標文件簽辦，並於 113 年 9 月 12 日完成招標文件核定。 2. 案於 113 年 9 月 19 日上網公告。 3. 案於 113 年 10 月 15 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 113 年 10 月 17 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 113 年 10 月 31 日辦理。 5. 本案原定之 113 年 10 月 31 日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6. 本案已於 113 年 11 月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								選結果通知及後續議約事宜。 7. 本案原定於 113 年 12 月 26 日辦理議價及決標，惟本府議會於 113 年 12 月 23 日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8. 本案已於 114 年 1 月 22 日決標。 9. 本案於 114 年 2 月 8 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10. 本案廠商於 114 年 7 月 22 日請領第一期款。 11. 本案於 114 年 8 月 13 日完成第一次分批驗收，並於 114 年 8 月 28 日簽准撥付第一期款項，目前持續依約執行中。
164	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 114 年 11 月 28 日報請驗收，刻正辦理驗收作業簽辦。
165	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
166	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案辦理情形： 1. 114/2/17 招標文件簽准。 2. 114/2/20 招標文件上網公告。 3. 114/2/25 簽辦評選委員會遴選委員。 4. 114/3/24 開標(1 家廠商投標)。 5. 114/4/1 召開評選委員會。 6. 114/4/11 函告委員及廠商評選結果。 7. 114/6/4 完成議價程序並決標。 8. 114/6/18 與長豐簽約完畢。 9. 114/7/1 長豐檢送工作計畫書。 10. 114/9/4 召開工作計畫書審查會議。 11. 114/9/15 函發會議紀錄(會議結論:工作計畫書修正後通過)。
167	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。
168	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
169	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商於 114 年 11 月 5 日以前繳交 10 月月報表。 2、數量 1 廠商於 114 年 11 月 22 日辦理「114 年台中樂居學堂-西屯區場」。
170	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
171	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
172	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/19 工作執行計畫書同意備查、11/20 統需書等相關書件提送；預計 12/08 召開統需書等相關書件審查會、12/22 召開地方說明會。
173	114AI00023	農業局/運銷加工科/	2025 中臺灣農業行銷展售會	17,320	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 9 月 22 日決標予高碁設計傳播有限公司，廠商刻正依約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
174	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第四次派工施工中
175	114AJ00015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件於 3/13 簽准，3/17 上網公告，3/25 召開第一次跨局處協調會議，4/8 開標，4/16 進行評選，4/25 議價決標，4/30 召開第 1 次工作會議，5/16 由市長主持召開第二次跨局處協調會議，6/4 召開第 2 次工作會議，6/18 召開第三次跨局處協調會議，7/10 召開第 3 次工作會議，7/18 辦理里民說明會，7/21 召開交通維持計畫討論會議，8/12 由交通局召開交通維持計畫審查會議，於 9/4 召開第 4 次工作會議，9/17 進行接駁車會勘。 2. 8/4 辦理宣傳記者會及國際 IP 特展，特展期間為 8/4-8/29，9/27-9/28 舉辦 2025 臺中國際踩舞嘉年華活動，廠商於 10/28 提交結案報告，機關於 11/4 退請廠商補件，11/7 廠商提交修正版，後機關退請其於 11/18 再送補正資料，11/26 驗收，刻正審理中。
176	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、11/6 辦理花毯節記者會。 二、11/7 後續擴充議價完成。 二、11/8-11/30 期間辦理花毯節活動。
177	114AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	「中華民國各界慶祝 114 年國慶晚會」活動委託專業服務案	17,700	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理創意加值及提送捷案資料，於 11 月 28 日辦理書面驗收。
178	114AJ00033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第 10 屆論壇委託服務案	10,000	0	40	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 上網招標中，預計 12/12 開標
179	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
180	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託	42,375	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科/婦女福利及性別平等科第一股	案					廠商如期履約
181	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 已完成第 2 季核銷，方案持續辦理中。 10. 已完成第 3 季個案抽查，方案持續辦理中。 11. 刻正辦理第 3 季核銷，方案持續辦理中。 12. 已完成第 3 季核銷及第 4 季個案抽查，方案持續辦理中。
182	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
183	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一區至第六區第三季核銷皆辦理完成
184	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
185	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
186	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
187	114AK00 027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
188	114AK00 028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
189	114AK00 030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
190	114AK00 031	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：75 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：77 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：51 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：47 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：47 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：51 案
191	114AK00 036	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 20 案
192	114AK00 052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
193	114AK00 055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
194	114AK00 061	社會局/長青福利科/長青福利	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問	17,141	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	安服務計畫					1. 函備計畫之活動 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位
195	114AK00 062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 10 月報表。 2. 依契約執行。
196	114AK00 067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
197	114AK00 070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備(含變更)。 3. 辦理各項子計畫籌備及執行。
198	114AK00 082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
199	114AK00 087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 11 月 7 日完成評選，11 月 28 日議價。
200	114AL00 007	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 11 月開案晤談共計 252 人次，推介共計 195 人次。
201	114AL00 024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
202	114AL00 031	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、第二期請款完成時間： 操作技術類-零件組裝作業員訓練班於 114 年 11 月 11 日。 養生紓壓類-養生紓壓技能培訓班於 114 年 11 月 19 日。 二、結訓時間： 行政事務類-全方位行政庶務資料處理培訓班於 114 年 10 月 31 日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								清潔服務類-清潔服務人員訓練班於 114 年 11 月 13 日。 餐飲服務類-餐飲製備與服務訓練班於 114 年 11 月 14 日
203	114AL00053	勞工局/就業安 全科/	114 年度職業訓練委託 案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 12 班，已於 6 月 18 日決標，已開班 11 班， 停班 1 班，培訓 274 人，已全數結訓尚處就業輔導期。
204	114AM00013	警察局/犯罪預 防科/	114 年「治安要點暨平 均地權基金」錄影監 視系統採購案	97,250	35	55	20	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商因天氣及禁挖因素展延工期至 10 月 21 日，有 3 處點 位挖深不足（非可歸責於廠商）已與建設局協調改善補強 方式，將函文廠商依補強方式申請路權施工，公文陳判作 業簽呈中。
205	114AM00073	警察局/交通警 察大隊/執法組	114 年交通違規案件入 案舉發作業勞務採購 案	18,830	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
206	114AM00083	警察局/後勤科 /	114 年勤務鞋及皮鞋採 購案	10,236	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 21 日第 2 次上網公告，於 2 月 26 日開資格標，3 月 20 日評選，於 3 月 27 日決標，廠商於 8 月 22 日函報完 工，9 月 12 日辦理驗收並抽樣送驗，10 月 22 日收到檢驗 單位檢驗報告，11 月 20 日驗收合格，目前已出貨，辦理 核銷程序中。
207	114AM00084	警察局/後勤科 /	114 年防水透氣雨衣及 行政人員服裝採購案	32,886	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，另於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選，於 4 月 15 日決標，履約期限為 10 月 12 日，廠商 於 10 月 31 日函報完工，後於 11 月 13 日辦理驗收，目前 送驗中。
208	114AN00017	消防局/秘書室 /秘書室文書庶 務股	114 年度消防人員及職 員暨義勇消防人員應 勤服裝採購案	11,108	40	70	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 換貨中
209	114AN00022	消防局/災害搶 救科/災害搶救 科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理結算付款中



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
210	114AN00 024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 11 月 20 日辦理期末審查，並於 12 月 3 日前完成修正，經本局核准在案
211	114AN00 029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/27 驗收合格
212	114AN00 030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10/27 辦理驗收不合格，另於 12/3 辦理再行驗收。
213	114AN00 031	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
214	114AN00 036	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 教育訓練完成，辦理保固保證金
215	114AN00 040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案屬中程計畫，目前尚待行政院撥款。
216	114AN00 041	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年 RIT 救援包採購案	13,560	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案屬中程計畫，核銷資料已於 11/6 號函報消防署，目前尚待行政院撥款。
217	114AN00 043	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案	12,000	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
218	114AN00 052	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴充	16,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案屬中程計畫，核銷資料已於 11/6 號函報消防署，目前尚待行政院撥款。
219	114AN00 053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
220	114AN00 054	消防局/災害搶救科/災害搶救	114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科災害搶救股						廠商履約中
221	114A000 021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案於 10 月 13 日辦理評選會議，經評選後無優勝廠商，業於 10 月 22 日完成無法決標公告(廢標)，經重新檢視及調整需求規格後，於 11 月 18 日簽准第 2 次採購，已於 11 月 21 日公告招標，預計於 12 月 9 日開標，並於 12 月 16 日辦理評選會議。另於 12 月 2 日府簽奉准調整標案管考期程，下個管考點 115 年 2 月 6 日決標。
222	114A000 044	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 114 年 11 月 17 日已簽辦招標文件事宜。
223	114AP00 003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫如期執行中。
224	114AP00 008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 9 月份服務費用申請書，已簽准，刻正請廠商開立發票作業。
225	114AP00 009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月 10 日提送 10 月份工作成果報告 114 年 11 月 10 日辦理購物節活動研商會議 114 年 11 月 14 日辦理玻璃砂工程分享會 114 年 11 月 15 日辦理寶之林二手市集 114 年 11 月 16 日辦理寶之林二手市集 114 年 11 月 17 日辦理 11 月份工作檢討會 114 年 11 月 17 日提送資源回收網中高風險弱點修正報告(第二次) 114 年 11 月 19 日辦理機關學校說明會(第三場) 114 年 11 月 19 日提送 11 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 114 年 11 月 27 日辦理第十次績效進度管理會議紀錄及簽到單

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114 年 11 月 28 日提送期末成果報告初稿乙式 4 份 114 年 11 月 28 日提送第 3 季 6 直轄市資源回收背景與績效差異分析及策進建議
226	114AP00 014	環保局/西屯區 清潔隊/	114 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份已完成 10 月份核銷，並且依照契約履約中。
227	114AP00 016	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	114 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用 82 位，10 月薪資已 11/28 撥付。(2) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計達 153 處次。(3) 資收關懷計畫完成 10 月份成果提報、環境服務巡迴團累計完成 21 處。(4) 資收個體戶巡查輔導作業，巡檢累計達 217 場次。(5) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 382 場次。(6) 辦理源頭減量及資源回收設攤宣導，完成累計 8 場次。(7) 協助家電健檢維修累計 2137 件。(8) 資源回收讚分級管理計畫，11/21 完成複評作業。(9) 辦理「本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣導」，歷年資源回收讚 A 級以上巡查累計 107 處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計 448 處次。(10) 回收學園計畫累計辦理 47 場次，57 人參與，服務時數累計 228 小時。(11) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計 7 場。(12) 環保農園持續維護中。(13) 清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢，累計完成 20 場次採樣。(當月執行數量，統計期間:114 年 11 月 1 日~10 月 27 日)
228	114AP00 019	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣及噪音管制 科第二股	114 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/11/25 工檢會
229	114AP00 021	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣及噪音管制 科第二股	114 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.11.25 工檢會
230	114AP00 022	環保局/環境衛生及毒化物 管理科/環境衛生	114 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 A、B、C 區廠商依契約第五條規定第二梯須於 11

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		及毒化物管理 科第二股						月 15 日完工，經檢視廠商已完成本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。2、本案依契約工作規範審查成果報告書，依規定辦理驗收。
231	114AP00 036	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	114 年臺中市水質科技 執法暨低碳 AI 管制計 畫	18,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定履約執行。
232	114AP00 046	環保局/環境稽 查大隊/環境稽 查大隊四組	114 年臺中市空氣污染 陳情案件科技稽巡查 及檢舉違反廢清法案 件查處催收計畫	40,260	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 10 月 7 日辦理第一次契約變更議定書。 於 114 年 10 月 30 日辦理第二次契約變更議定書。 依契約內容提報工作進度。 統計至 10 月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-10 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-37 家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受 理及稽查作業-10 個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-11 處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-31.8% 6. 科技化蒐證技術運用-48.1% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-10 個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應 對技巧等相關課程-3 場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-10 個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服 務-10 個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 100%、 憑證核對 100%、舊案再移送 100% 12. 系統維護及報表彙整提報-10 個月
233	114AP00 048	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底 渣委託再利用處理計 畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 1 月 1 日開始履約，目前正常履約中。
234	114AP00 054	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收 廠協助監督專業服務 計畫(後續擴充)(114 年)	10,006	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 28 日提送期末報告初稿，本案刻正履約執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
235	114AP00 057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按照契約執行中
236	114AP00 058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後續擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
237	114AP00 059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
238	114AP00 061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11/27 工檢會
239	114AP00 063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 11/7 召開工作檢討會議。2. 廠商於 11/7 提送第一期款成果資料，於 11/25 通知廠商提送發票核撥款項。3. 餘依約執行辦理。
240	114AP00 065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
241	114AP00 068	環保局/北區清潔隊/	114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 3 月 17 日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
242	114AP00 070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 114 年 11 月 10 日申請第一期款，目前尚在審查中，並依規劃進度執行。
243	114AP00 073	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	114 年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		管理科第二股						各項目履約中。
244	114AP00 074	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 11/28 日辦理交車驗收
245	114AP00 079	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
246	114AP00 082	環保局/大甲區 清潔隊/	114 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商履約中。2. 已完成出團作業。3. 辦理驗收作業程序中。
247	114AP00 083	環保局/大雅區 清潔隊/	114 年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月 25 日完成驗收，刻正辦理結算撥款作業中
248	114AP00 087	環保局/大里區 清潔隊/	114 年度清潔人員工作制服	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收中
249	114AP00 094	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣及噪音管制 科第一股	114 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
250	114AP00 098	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商完成清運 10、11 月清運，10、11 月尚未請款。
251	114AP00 103	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114 年度資源回收車購置 10 輛	17,200	95	85	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
252	114AP00 107	環保局/南屯區 清潔隊/	114 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 5 月 13 日上工執行進度,目前申請辦理 114 年 10 月份道路清掃環境維護工作服務費用,新臺幣(下同)173 萬 6,988 元付款核銷事宜,114 年 5-10 月份已核付 974 萬 9,546 元。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
253	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購 6 立方公尺密封壓縮式垃圾車 6 輛	20,470	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 尚在辦理規格查驗中。
254	114AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(後續擴充)	100,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
255	114AP00121	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第二次後續擴充)	61,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
256	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 月 6 日辦理評選會議, 2 月 18 日辦理議價, 3 月 31 日決標. 4 月 22 日召開第一次工作會議, 6 月 10 日召開第二次工作會議
257	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 114 年中文圖書採購案(綠美圖書)	17,000	70	85	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 12/1 完成第 3 次交貨，此次交貨金額達購書預算 100%，預計依約於 12 月辦理第 3 次驗收。
258	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 113 年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 11/14 完成第 11 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算 100%，預計依約於 11 月底辦理第 3 次驗收。
259	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 114 年中文圖書採購案(兒童圖書)(113 年後續擴充)	35,550	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 11/14 完成第 11 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算 100%，預

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								計依約於 11 月底辦理第 3 次驗收。
260	114AQ00 048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行建置作業，預計 12 月辦理驗收作業。
261	114AQ00 055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114 年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 10 月 16 日撥付第一期款。11 月 7 日經濟部能源署來函關於改善前基準線建立報告書，同意備查。11 月 14 日設備已安裝完畢報竣並於 11 月 24 日開始進行改善後驗證量測。
262	114AQ00 059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月份圖書通閱分裝已運送完成。
263	114AQ00 062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月圖書館營運勞務承攬採購完成
264	114AQ00 063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 得標廠商進場施作中。
265	114AQ00 100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業完成所有履約事項，驗收完畢，刻正準備撥款結案。
266	114AQ00 101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館 大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案 (藝術與生活株式會社(Ars et Vita))	12,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第三期履約。
267	114AQ00 119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理履約管理
268	114AR00 001	地政局/中山地政/第二課	114 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 成果公告中



項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
269	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	55	85	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 11 月 24 日完成最末次交貨。
270	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
271	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 11/14 召開跨局處協調會，並辦理多次會勘，研議宣傳、交通、安全動線規劃。
272	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依約執行中。
273	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約執行中。
274	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 使用牌照稅繳稅確認單及繳納證明書於 114 年 11 月 17 日查驗、同年月 18 日交寄完竣，均按規劃期程辦理，並無落後。
275	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	25,968	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月報已於 11/15 送達，11/25 月會完成
276	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 11 月 3 日交付 Azure Landing Zone 企業級雲端基礎環境規劃書及 Azure 使用費 5 萬點訂購證明。2. 於 11 月 10 日交付 10 月份工作月報。3. 11 月 10 日召開資安月會。4. 11 月 10 日交付系統弱掃報告(複測)。5. 11 月 26 日交付滲透測試服務複測報告(第二梯)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
277	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	17,597	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已交付營運持續演練計畫並演練完成。 2、已交付營運持續演練報告。
278	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因應實際執行狀況，契約變更辦理中。
279	114AY01019	數位局/網路資安科/	114 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.廠商已如期於 11 月 6 日交付 10 月份工作月報。 2.於 11 月 11 日召開工作月會。 3.於 11 月 13 日交付系統軟硬體設備安裝及操作手冊 4.於 11 月 25 日交付結案報告等相關文件。
280	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.召開 4 次工作會議，各工項依進度執行中。 2.支援購物節每日抽獎活動，及各式狀況處理。 3.評估豬肉攤商專屬抽、萬元抽可行性，活動延長所需花費。

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：114/11/01 至 114/11/30

數量 項目 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計								件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創發辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結		(8)+(10)+(11)	(4)-(12)										
					件數	%	件數	%	件數	%												
																	件數	%	件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(13)/(4)	(14)	(15)			
合計	127,595	17,156	37,612	182,363	53,978	99.66	185	0.34	1	0.00	54,164	1.88	98,757	9,451	162,372	89.04	19,991	10.96	19,416	575		
秘書處	1000	98	294	1,392	409	99.76	1	0.24	0	-	410	1.18	702	162	1,274	91.52	118	8.48	118	0		
民政局	2401	306	636	3,343	1190	100.00	0	-	0	-	1,190	1.44	1710	179	3,079	92.10	264	7.90	264	0		
財政局	1046	106	397	1,549	430	100.00	0	-	0	-	430	1.16	921	85	1,436	92.70	113	7.30	113	0		
教育局	6158	1070	3251	10,479	4642	99.96	2	0.04	0	-	4,644	1.69	3635	786	9,065	86.51	1,414	13.49	1,330	84		
建設局	3068	492	694	4,254	856	99.88	1	0.12	0	-	857	1.53	2631	275	3,763	88.46	491	11.54	419	72		
社會局	10639	1281	2602	14,522	4547	99.67	15	0.33	0	-	4,562	2.11	7663	629	12,854	88.51	1,668	11.49	1,660	8		
警察局	4370	585	1053	6,008	2738	100.00	0	-	0	-	2,738	1.65	2298	330	5,366	89.31	642	10.69	639	3		
衛生局	5244	716	2130	8,090	2677	100.00	0	-	0	-	2,677	1.98	3841	586	7,104	87.81	986	12.19	984	2		
環境保護局	8115	1853	5129	15,097	5103	98.67	68	1.31	1	0.02	5,172	1.97	6551	1087	12,810	84.85	2,287	15.15	2,219	68		
地政局	3541	398	803	4,742	1882	99.68	6	0.32	0	-	1,888	1.96	2178	173	4,239	89.39	503	10.61	502	1		
經濟發展局	8366	880	1848	11,094	2340	99.96	1	0.04	0	-	2,341	1.8	7549	199	10,089	90.94	1,005	9.06	1,004	1		
新聞局	625	105	207	937	188	100.00	0	-	0	-	188	2.59	540	82	810	86.45	127	13.55	127	0		
主計處	929	120	161	1,210	289	100.00	0	-	0	-	289	2.34	719	69	1,077	89.01	133	10.99	133	0		
人事處	1603	178	207	1,988	320	100.00	0	-	0	-	320	1.65	1432	62	1,814	91.25	174	8.75	174	0		
研考會	1410	361	252	2,023	237	100.00	0	-	0	-	237	1.37	1257	86	1,580	78.10	443	21.90	323	120		
政風處	682	98	173	953	217	100.00	0	-	0	-	217	2.03	573	62	852	89.40	101	10.60	101	0		
勞工局	3590	556	2303	6,449	2232	100.00	0	-	0	-	2,232	1.68	3059	461	5,752	89.19	697	10.81	695	2		
水利局	9134	1218	2208	12,560	3154	99.81	6	0.19	0	-	3,160	2.32	6810	689	10,659	84.86	1,901	15.14	1,839	62		
地方稅務局	12230	1057	3609	16,896	5394	100.00	0	-	0	-	5,394	1.07	10436	236	16,066	95.09	830	4.91	829	1		
農業局	3595	690	1019	5,304	1513	99.41	9	0.59	0	-	1,522	2.61	2670	340	4,532	85.44	772	14.56	764	8		
交通局	5671	975	1314	7,960	1886	99.89	2	0.11	0	-	1,888	1.81	4754	363	7,005	88.00	955	12.00	901	54		
觀光旅遊局	1406	227	583	2,216	712	100.00	0	-	0	-	712	2.02	1013	198	1,923	86.78	293	13.22	292	1		
法制局	2246	248	958	3,452	788	100.00	0	-	0	-	788	1.44	2021	355	3,164	91.66	288	8.34	288	0		
消防局	5693	319	474	6,486	810	99.88	1	0.12	0	-	811	1.77	5124	127	6,062	93.46	424	6.54	424	0		
文化局	1255	215	739	2,209	510	100.00	0	-	0	-	510	1.59	1033	450	1,993	90.22	216	9.78	215	1		
客委會	474	64	119	657	102	100.00	0	-	0	-	102	1.85	401	63	566	86.15	91	13.85	91	0		
都市發展局	17743	2191	3106	23,040	7106	99.02	70	0.98	0	-	7,176	2.38	12858	782	20,816	90.35	2,224	9.65	2,189	35		
原民會	988	177	264	1,429	367	100.00	0	-	0	-	367	2.86	773	111	1,251	87.54	178	12.46	176	2		
運動局	2245	284	582	3,111	887	100.00	0	-	0	-	887	1.85	1666	202	2,755	88.56	356	11.44	310	46		
數位發展局	537	69	198	804	113	97.41	3	2.59	0	-	116	1.69	473	120	709	88.18	95	11.82	94	1		
捷運工程局	1591	219	299	2,109	339	100.00	0	-	0	-	339	2.04	1466	102	1,907	90.42	202	9.58	199	3		

## 二、區公所

起迄日期：114/11/01 至 114/11/30

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						〔8〕+〔10〕+〔11〕		〔4〕-〔12〕			
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)	
合計	48,123	5,011	13,033	66,167	19,368	99.94	10	0.05	1	0.01	19,379	1.39	37,713	2,667	59,759	90.32	6,408	9.68	6,395	13
中區區公所	1142	94	278	1,514	363	100.00	0	-	0	-	363	1.48	966	63	1,392	91.94	122	8.06	122	0
東區區公所	1426	155	320	1,901	545	100.00	0	-	0	-	545	1.25	1136	48	1,729	90.95	172	9.05	168	4
西區區公所	1543	115	390	2,048	543	100.00	0	-	0	-	543	1.27	1153	77	1,773	86.57	275	13.43	275	0
南區區公所	1583	181	304	2,068	597	100.00	0	-	0	-	597	1.45	1200	65	1,862	90.04	206	9.96	206	0
北區區公所	1837	157	583	2,577	908	100.00	0	-	0	-	908	1.32	1389	81	2,378	92.28	199	7.72	199	0
西屯區公所	2142	189	611	2,942	1026	100.00	0	-	0	-	1,026	1.19	1639	75	2,740	93.13	202	6.87	202	0
南屯區公所	2028	221	552	2,801	869	100.00	0	-	0	-	869	1.52	1585	109	2,563	91.50	238	8.50	238	0
北屯區公所	2950	295	969	4,214	1430	100.00	0	-	0	-	1,430	1.68	2290	98	3,818	90.60	396	9.40	396	0
豐原區公所	1968	188	603	2,759	878	100.00	0	-	0	-	878	1.33	1437	175	2,490	90.25	269	9.75	269	0
大里區公所	2136	231	782	3,149	1031	100.00	0	-	0	-	1,031	1.31	1690	140	2,861	90.85	288	9.15	288	0
太平區公所	2690	317	855	3,862	1055	100.00	0	-	0	-	1,055	1.48	2139	213	3,407	88.22	455	11.78	455	0
清水區公所	1647	155	347	2,149	717	100.00	0	-	0	-	717	1.15	1238	27	1,982	92.23	167	7.77	167	0
沙鹿區公所	1647	158	551	2,356	623	100.00	0	-	0	-	623	1.21	1337	193	2,153	91.38	203	8.62	203	0
大甲區公所	1520	170	501	2,191	709	100.00	0	-	0	-	709	1.41	1125	143	1,977	90.23	214	9.77	214	0
東勢區公所	1454	136	355	1,945	593	100.00	0	-	0	-	593	1.36	1043	101	1,737	89.31	208	10.69	208	0
梧棲區公所	1487	126	440	2,053	561	100.00	0	-	0	-	561	1.11	1241	100	1,902	92.64	151	7.36	151	0
烏日區公所	1735	193	349	2,277	663	100.00	0	-	0	-	663	1.46	1324	71	2,058	90.38	219	9.62	219	0
神岡區公所	1550	153	313	2,016	568	100.00	0	-	0	-	568	1.17	1198	53	1,819	90.23	197	9.77	197	0
大肚區公所	1377	168	276	1,821	471	100.00	0	-	0	-	471	1.24	1157	19	1,647	90.44	174	9.56	174	0
大雅區公所	1942	170	654	2,766	849	100.00	0	-	0	-	849	1.2	1542	129	2,520	91.11	246	8.89	246	0
后里區公所	1537	232	428	2,197	654	100.00	0	-	0	-	654	1.68	1146	93	1,893	86.16	304	13.84	303	1
霧峰區公所	1660	175	487	2,322	631	100.00	0	-	0	-	631	1.46	1300	159	2,090	90.01	232	9.99	231	1
潭子區公所	1522	139	428	2,089	602	100.00	0	-	0	-	602	1.22	1172	107	1,881	90.04	208	9.96	208	0
龍井區公所	1458	146	319	1,923	598	100.00	0	-	0	-	598	1.45	1128	23	1,749	90.95	174	9.05	174	0
外埔區公所	1150	98	199	1,447	331	100.00	0	-	0	-	331	1.43	913	39	1,283	88.67	164	11.33	164	0
和平區公所	1607	228	436	2,271	636	98.30	10	1.55	1	0.15	647	2.11	1317	50	2,014	88.68	257	11.32	251	6
石岡區公所	1064	131	155	1,350	247	100.00	0	-	0	-	247	1.34	904	27	1,178	87.26	172	12.74	172	0
大安區公所	1143	177	238	1,558	306	100.00	0	-	0	-	306	1.38	996	80	1,382	88.70	176	11.30	176	0
新社區公所	1178	113	310	1,601	364	100.00	0	-	0	-	364	1.35	1008	109	1,481	92.50	120	7.50	119	1

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		601	0	14	1	20	19	59	41	111	23	6	2	31	11	84	20	21	44	1	38	19	3	20	0	0	1	3	0	1	4	0	4	0
・本月件數		46	0	2	0	4	2	2	5	4	1	1	1	3	2	5	0	4	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累計		647	0	16	1	24	21	61	46	115	24	7	3	34	13	89	20	25	47	2	44	19	3	20	0	0	1	3	0	1	4	0	4	0
資料來源・本府		11	0	1	0	2	1	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		35	0	1	0	2	1	2	3	3	1	1	1	3	1	4	0	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	33	0	2	0	1	2	1	4	4	0	1	1	2	2	2	0	3	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	30	0	2	0	1	2	0	3	4	0	1	1	2	2	2	0	2	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比		71.74	0.00	100.00	0.00	25.00	100.00	50.00	80.00	100.00	0.00	100.00	100.00	66.67	100.00	40.00	0.00	75.00	66.67	100.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	13	0	0	0	3	0	1	1	0	1	0	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	12	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	30	0	2	0	1	2	1	4	4	0	1	1	2	1	2	0	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項 目		總 計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		41	1	1	0	3	1	0	0	9	1	6	6	2	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	3	0	1	1	0
・本月件數		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計		44	1	1	0	3	1	0	0	9	1	6	6	2	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	4	0	1	1	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已 結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未 結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		606	3	3	0	5	198	13	34	24	10	7	3	18	7	230	2	10	10	6	7	0	0	6	0	1	2	4	0	0	2	0	0	1
・本月件數		50	0	0	0	1	20	0	0	1	0	0	0	2	2	20	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		656	3	3	0	6	218	13	34	25	10	7	3	20	9	250	2	12	10	7	7	1	0	6	0	1	2	4	0	0	2	0	0	1
已結	合 計	36	0	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	1	2	14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	36	0	0	0	1	16	0	0	0	0	0	0	1	2	14	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	72.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	14	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	14	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	8	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	28	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
	受理情形・ 上月累積	13	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
	・本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累 計	13	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件 數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理 方式	・適當 處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責 機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處 理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



### 三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		50798	74	354	101	1467	1559	4600	7343	6149	485	1038	305	844	1133	11127	871	5158	5701	218	521	231	82	688	2	46	34	60	5	21	390	36	81	74
・本月件數		4945	6	37	13	126	127	448	722	671	41	117	38	70	115	1085	94	436	528	43	55	22	5	70	1	6	2	3	4	3	41	3	10	3
・累 計		55743	80	391	114	1593	1686	5048	8065	6820	526	1155	343	914	1248	12212	965	5594	6229	261	576	253	87	758	3	52	36	63	9	24	431	39	91	77
資料來源・陳情整合平台		4945	6	37	13	126	127	448	722	671	41	117	38	70	115	1085	94	436	528	43	55	22	5	70	1	6	2	3	4	3	41	3	10	3
已結	合 計	3786	6	36	12	99	105	348	687	443	38	88	35	59	89	807	71	284	339	43	40	20	5	65	1	6	2	3	4	3	32	3	10	3
	依 限	3616	6	35	12	99	105	237	653	421	38	88	35	58	89	807	71	284	338	43	40	20	5	65	1	6	2	3	4	3	32	3	10	3
	逾 限	170	0	1	0	0	0	111	34	22	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.56	100.00	97.30	92.31	78.57	82.68	77.68	95.15	66.02	92.68	75.21	92.11	84.29	77.39	74.38	75.53	65.14	64.20	100.00	72.73	90.91	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.05	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	1159	0	1	1	27	22	100	35	228	3	29	3	11	26	278	23	152	189	0	15	2	0	5	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
	未逾限	1081	0	1	1	27	22	37	34	216	3	29	3	11	25	278	23	152	189	0	14	2	0	5	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
	已逾限	78	0	0	0	0	0	63	1	12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	3571	6	34	7	96	71	343	637	440	31	87	34	59	69	802	69	259	338	43	40	20	5	16	1	6	2	3	4	1	32	3	10	3
	・轉權責機關處理	197	0	1	3	3	34	4	48	3	7	1	1	0	18	1	1	23	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	18	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
上月未結	結 清	2041	2	9	5	55	35	207	168	349	11	73	2	17	30	448	49	260	238	8	18	5	3	36	0	1	0	0	0	1	10	0	0	1
	未 結	28	0	0	0	0	0	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		15	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市政信箱受理(區公所)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		427 7	37	80	87	91	117	172	119	308	382	359	338	168	266	100	63	184	193	176	69	221	120	91	204	207	49	43	13	20
・本月件數		394	4	7	12	13	5	14	16	14	46	36	27	17	20	10	3	21	15	15	4	19	12	4	28	17	9	5	0	1
・累 計		467 1	41	87	99	104	122	186	135	322	428	395	365	185	286	110	66	205	208	191	73	240	132	95	232	224	58	48	13	21
資料來源・陳情整合平台		394	4	7	12	13	5	14	16	14	46	36	27	17	20	10	3	21	15	15	4	19	12	4	28	17	9	5	0	1
已結	合 計	366	4	7	12	12	5	13	15	14	42	36	26	12	17	8	3	21	13	15	4	15	10	2	28	17	9	5	0	1
	依 限	366	4	7	12	12	5	13	15	14	42	36	26	12	17	8	3	21	13	15	4	15	10	2	28	17	9	5	0	1
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92. 89	100. .00	100. .00	100. .00	92. 31	100. .00	92. 86	93. 75	100. .00	91. 30	100. .00	96. 30	70. 59	85. 00	80. 00	100. .00	100. .00	86. 67	100. .00	100. .00	78. 95	83. 33	50. 00	100. .00	100. .00	100. .00	100. .00	0. 0	100. .00
未結	合 計	28	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	1	5	3	2	0	0	2	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	未逾限	28	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0	1	5	3	2	0	0	2	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	351	4	7	12	12	5	13	15	14	41	35	26	11	16	7	2	18	13	13	3	15	10	1	28	15	9	5	0	1
	・轉權責機關處理	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	3	0	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上月未結	結 清	143	1	0	1	0	3	5	2	10	12	34	5	3	17	4	2	4	15	2	0	8	3	1	2	5	0	0	1	3
	未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		101869	77	592	233	1803	4485	13797	25561	10619	2123	1993	692	1588	1517	16262	988	3526	12039	422	563	332	155	479	5	28	24	963	26	12	691	74	40	160
・本月件數		10136	9	48	8	191	492	1331	2592	1049	172	206	81	114	180	1669	97	366	1136	42	61	26	16	43	0	4	8	74	4	0	87	13	10	7
・累計		112005	86	640	241	1994	4977	15128	28153	11668	2295	2199	773	1702	1697	17931	1085	3892	13175	464	624	358	171	522	5	32	32	1037	30	12	778	87	50	167
已結	合計	8226	9	46	8	167	457	1063	2519	617	152	163	79	110	140	1279	78	229	761	40	37	26	16	41	0	4	8	74	4	0	70	12	10	7
	依限	7809	9	46	8	166	457	717	2467	602	152	161	79	109	140	1279	78	229	761	40	37	26	16	41	0	4	8	74	4	0	70	12	10	7
	逾限	417	0	0	0	1	0	346	52	15	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	81.16	100.00	95.83	100.00	87.43	92.89	79.86	97.18	58.82	88.37	79.13	97.53	96.49	77.78	76.63	80.41	62.57	66.99	95.24	60.66	100.00	100.00	95.35	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	80.46	92.31	100.00	100.00
未結	合計	1910	0	2	0	24	35	268	73	432	20	43	2	4	40	390	19	137	375	2	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0
	未逾限	1685	0	2	0	21	35	93	72	386	20	43	2	4	40	390	19	137	375	2	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0
	已逾限	225	0	0	0	3	0	175	1	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7714	9	44	3	165	264	1025	2381	617	116	156	74	109	130	1250	76	227	761	34	36	24	16	12	0	4	7	71	4	0	70	12	10	7
	・轉權責機關處理	472	0	2	5	2	193	38	137	0	34	7	5	0	10	2	0	2	0	6	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	40	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	27	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		179	0	4	0	1	0	0	76	2	0	1	0	7	3	17	2	5	7	1	1	0	0	1	0	0	0	51	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		8747	40	97	156	125	220	236	182	332	918	964	712	375	512	177	169	319	453	284	221	655	219	196	445	417	102	115	37	69
・本月件數		842	2	9	25	7	18	44	19	39	77	84	61	28	47	29	18	34	48	34	17	75	19	18	48	28	5	4	1	4
・累 計		9589	42	106	181	132	238	280	201	371	995	1048	773	403	559	206	187	353	501	318	238	730	238	214	493	445	107	119	38	73
已結	合 計	798	2	9	24	6	17	41	19	38	72	80	58	27	43	27	18	33	47	32	15	69	16	18	47	26	5	4	1	4
	依 限	798	2	9	24	6	17	41	19	38	72	80	58	27	43	27	18	33	47	32	15	69	16	18	47	26	5	4	1	4
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.77	100.00	100.00	96.00	85.71	94.44	93.18	100.00	97.44	93.51	95.24	95.08	96.43	91.49	93.10	100.00	97.06	97.92	94.12	88.24	92.00	84.21	100.00	97.92	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	44	0	0	1	1	1	3	0	1	5	4	3	1	4	2	0	1	1	2	2	6	3	0	1	2	0	0	0	0
	未逾限	44	0	0	1	1	1	3	0	1	5	4	3	1	4	2	0	1	1	2	2	6	3	0	1	2	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	774	2	9	24	6	17	39	19	38	67	79	58	25	43	27	15	32	47	31	13	66	15	17	47	24	5	4	1	4
	・轉權責機關處理	19	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	0	0	2	1	0	1	2	3	1	1	0	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		2580	0	21	4	75	35	289	431	174	15	24	10	38	55	1131	23	53	77	4	17	37	5	39	0	4	1	2	0	0	3	2	9	2
・本月件數		259	0	2	0	11	6	11	38	16	1	1	0	7	4	103	18	12	17	1	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
・累 計		2839	0	23	4	86	41	300	469	190	16	25	10	45	59	1234	41	65	94	5	18	43	5	39	0	4	1	2	1	0	3	2	11	3
資料來源・總統府		31	0	1	0	2	1	0	1	5	0	0	0	6	2	10	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		183	0	1	0	6	5	5	12	9	1	1	0	1	2	87	17	9	15	1	1	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
・監察院		8	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		37	0	0	0	0	0	6	25	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	210	0	2	0	10	6	7	38	9	1	1	0	7	1	85	15	5	12	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
	依 限	201	0	2	0	10	6	3	34	9	1	1	0	7	1	85	15	4	12	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1
	逾 限	9	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	81.08	0.00	100.00	0.00	90.91	100.00	63.64	100.00	56.25	100.00	100.00	0.00	100.00	25.00	82.52	83.33	41.67	70.59	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
未結	合 計	49	0	0	0	1	0	4	0	7	0	0	0	0	3	18	3	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	43	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	3	18	3	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	199	0	2	0	8	6	7	32	9	1	1	0	5	1	85	15	4	12	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	
	・轉權責機關處理	7	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114 年 11 月 01 日至 114 年 11 月 30 日

資料下載日期：114 年 12 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		273	0	0	0	1	1	1	0	0	16	132	16	2	20	9	3	10	13	3	5	13	8	3	4	8	1	3	1	0
・本月件數		20	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	3	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0
・累 計		293	0	0	0	1	1	2	0	1	17	134	17	2	23	9	3	10	13	6	5	14	8	6	4	9	1	6	1	0
資料來源・總統府		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
・行政院		11	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	19	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0
	依 限	19	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	19	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

