

114年12月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	41
一、研究計畫	41
二、府列管標案	43
(一)學校工程.....	43
(二)道路橋梁工程.....	51
(三)交通工程.....	59
(四)水利工程.....	62
(五)水土保持工程.....	69
(六)公有建築工程.....	70
(七)環保工程.....	80
(八)景觀及綠化工程.....	81
(九)觀光遊憩工程.....	83
(十)重劃工程區段徵收工程.....	85
(十一)災修工程.....	87
(十二)其他(財務及勞務採購案用).....	87
參、一般公文處理時效.....	130
一、一級機關	130
二、區公所	131
肆、人民陳情案件管制情形	132
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	132

本府及市長室交辦(區公所)	133
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關)	134
服務中心受理(區公所)	135
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)	136
市政信箱受理(區公所)	137
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)	138
1999 話務中心受理(區公所)	139
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)	140
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	141

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

114 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P40。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

113 年度計畫總計 1 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P41。

114 年度計畫總計 1 案，解除列管者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P42。

二、府列管標案：

114 年 12 月份總計列管 574 案，進度符合者計 513 案；進度落後者計 31 案；解除列管者計 30 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 114 年度 12 月份辦理情形詳見 P43~P129。

114 年 12 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	7	4	0	2	0	10	0	0	1	2	0	5	31
落後件數比率(A/B)	12.07%	7.02%	0.00%	5.88%	0.00%	14.49%	0.00%	0.00%	20.00%	28.57%	0.00%	1.60%	5.40%
總件數(B)	58	57	14	34	2	69	4	10	5	7	1	313	574
占整體落後比率	22.58%	12.90%	0.00%	6.45%	0.00%	32.26%	0.00%	0.00%	3.23%	6.45%	0.00%	16.13%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、114 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.92 天，詳見 P130。

二、114 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.38 天，詳見 P131。

肆、人民陳情案件管制情形

114 年 12 月新收案件數共受理 2 萬 973 件，較 11 月受理件數 1 萬 6,695 件，增加 25.62%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 68 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.47%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P132~P133。

二、服務中心受理：

共受理 59 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P134~P135。

三、市政信箱受理：

共受理 6,933 件，逾限未結案件共計 78 件，逾限未結案比率 1.13%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P136~P137。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 3,071 件，逾限未結案件共計 239 件，逾限未結案比率 1.83%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P138~P139。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 842 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 0.48%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P140~P141。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>臺中市教育投資居六都之冠，只要對孩子用心栽培，成果就會看得見。近期各項教育競賽中，臺中學生表現亮眼。首先是全國語文競賽個人賽，來自全國 22 縣市、2,062 位語文菁英參加，臺中市今年派出 168 位選手參加朗讀、演說、情境式演說、字音字形、寫字作文等項目，一舉奪下 82 座全國特優，獲獎率近 5 成，全國第一，也是臺中 109 年迄今連續六年創下連霸輝煌紀錄。另外，「114 學年度全國高級中等學校學生-家事類技藝競賽」是技職選手的年度盛事，由全國 104 所學校、441 位選手同場競技，臺中市明德高中等 10 校學生表現大放異彩，總計獲得 10 金手、26 優勝、2 團體獎的好成績，獲獎總數蟬連六都第一。此外，臺中素有棒球之都美名，運動部主辦「114 學年度國中棒球聯賽-軟式組-全國賽」11 月在臺中開打，今年有 135 隊參賽，臺中青少棒展現堅強實力，前 8 強之中就有 3 校來自臺中，而且冠軍戰由臺中的 2 支隊伍-向上國中對上中山國中，恭喜向上國中以 2:1 拿下冠軍獎座，冠、亞軍都由臺中</p>	教育局	<p>一、有關 114 年全國語文競賽辦理情形如下：</p> <p>(一)教育部為推行語文教育，培養國人本國語文能力及學習興趣，每年辦理全國語文競賽。</p> <p>(二)114 年度全國語文競賽本市初賽共吸引中市各級學校 3,258 名語文好手角逐代表資格，最終從 1,286 位選手中脫穎而出 168 位優秀代表進軍全國賽，實力相當堅強。本府教育局亦安排一系列扎實的集訓課程，由一群熱情且專業的保母老師協助訓練，為決賽做好萬全準備。</p> <p>(三)114 年全國語文競賽於本市圓滿落幕，今年吸引全國 22 縣市共 2,062 位語文好手，角逐語文界最高榮譽。本市派出 168 名競賽員參加個人賽，共榮獲 82 座特優，獲獎率近五成，自 109 年起連續 6 年獲獎率全國居冠。另本市派出 10 所學校代表隊參加團體賽「讀者劇場」，所有參賽隊伍皆獲獎項，計有 3 校榮獲特優、6 校榮獲優等、1 校榮獲甲等，成績耀眼。</p> <p>(四)於 114 年 12 月 15 日（星期一）舉辦頒獎典禮，表揚特優競賽員、特優讀者劇場隊伍、指導老師、集訓保母及本市初賽團體獎第一名學校，感謝所有學校對推動語文教育的重視。</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	包辦。臺中的學生在體育、語文、技藝等面向都斬獲佳績，讓外界看到臺中的亮眼表現。		<p>二、有關本市國中棒球軟式組聯賽辦理情形如下：</p> <p>(一)教育局每年自編預算 2,000 萬元補助學校球隊教練聘僱、培訓及參賽經費，同時積極爭取體育署經費挹注逾 1,100 萬元，全面推廣三級棒球，建立完善的培訓與獎勵制度。</p> <p>(二)針對本市向上國中於 114 學年度國中棒球軟式組聯賽取得冠軍，教育局業補助學校棒球培訓經費新臺幣 10 萬元，鼓勵該校棒球隊持續發展與訓練；本市體育總會棒球委員會另於 114 年 11 月 19 日辦理冠軍慶功宴，鼓勵向上國中選手及教練辛勞及付出，肯定學校為本市爭取佳績。</p> <p>三、有關 114 學年度全國高級中等學校技藝競賽辦理情形如下：</p> <p>(一)114 學年度全國高級中等學校技藝競賽已於 114 年 12 月 12 日全數圓滿落幕，本市榮獲 39 項金手獎、96 個優勝及 2 團體獎，以 137 個獲獎數為全國第一。</p> <p>(二)本市重視技職教育發展，已連續 8 年獲中央評鑑為技職教育最高殊榮「優等」縣市。為落實技職教育推動，本局成立「臺中市技術及職業教育發展中心」透過規劃「金手培訓計畫」強化學生技藝培訓；另辦理「技職秀起來」活動，期透過產官學三方協力，促使國中生提早認識技職，讓技職向下紮根；全國首創「契合</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>式產學合作人才培育專班」與在地產業連結，提供學生實習機會。</p> <p>(三)另在與業界及大專合作方面，本局近年陸續成立「電動車技術教學中心」、「智慧製造技術教學中心」及「智慧自動化技術教學中心」，透過與產業及大專鏈結，提供本市學子得以學習業界新知，縮短學用落差。</p> <p>(四)本局將持續推動技職教育，並配合中央規劃金手獎獲獎學生赴海外研習計畫，提供本市金手獎獲獎選手之指導教師赴海外研習機會，以期教師精進技能教學，透過師生共同參與國際活動培養國際觀。</p>
2	<p>有菜市場金馬獎之稱的經濟部「臺灣五星集評比」，臺中在 2025 年再度登上全國第一名，摘下總星數高達 2,481 顆，更創下連續六年總星數蟬聯全國第一名的新紀錄。其中，「建國公有零售市場」榮獲五星優良市集認證，另有大甲第二市場、南屯市場、東光市場、霧峰市場、大甲蔣公路夜市、捷運(總站)夜市、旱溪夜市、大慶夜市等 8 個市集獲選為四星市集，創下歷年新高。</p>	經濟發展局	<p>一、經濟部 114 年度「2025 台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成績公布，臺中市傳統市集總星數 2,481 顆星，再度登上衛冕寶座。本年度 22 處獲優良市集(含展延市集)，其中五星 2 處、四星 8 處、三星 10 處、二星 2 處，市集總星數共計 76 顆星；樂活名攤計有 844 攤(含展延名攤)，其中五星 14 攤、四星 47 攤、三星 582 攤、二星 200 攤、一星 1 攤，名攤總星數共計 2,405 顆星，總星數 2,481 顆星，連續六年榮登全國第一名。</p> <p>二、在優良市集方面，建國公有零售市場再度榮獲五星優良市集認證，以及 8 處市集獲選四星市集，創下歷年新高，顯示本市傳統市集在環境和服務品質的成長都</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>有目共睹。本局將持續依據各市集與攤位的特色提供客製化輔導，也同時爭取中央經費，從市場軟硬體改善到美學設計導入，全面提升傳統市場的環境品質與整體營運效益。</p> <p>三、今年仍延續往例，推出使用費優惠減免方案，鼓勵攤商踴躍參與評核，針對今年通過的公有零售市場及列管道路型攤販集中區攤商，五星名攤使用費打 5 折、四星名攤使用費打 7 折，三星名攤減免百分之 15，優惠減免自 115 年元月開始，期限 3 個月，如獲獎攤商為具有多元支付，優惠減免期限延長為 6 個月，藉此鼓勵攤商持續提升競爭力，促進傳統市集永續發展。</p>
3	臺中市政府的施工品質管理也再次獲得中央肯定，內政部最近公布「114 年建築物施工管理業務考核計畫」結果，臺中市獲得滿分 100 分，再度榮獲全國最高等級「特優」，更是全國唯一連續八年蟬連這項殊榮的直轄市政府，感謝大家在工程品質上的努力與專業，未來我們將持續精進臺中市的施工品質，為市民安全把關。	都市發展局	<p>本府於施工管理業務考核連獲佳績，將虛心學習其他縣市的優良措施，並加強與營建業者、建築師及專業技師公會之間的交流，滾動檢討及修正建築工程施工階段的管理作為，以期提昇台中市建築工程的施工品質與工地安全，讓市民能在更安全、宜居的環境中生活。</p>
4	針對今日文化局「國際文化新地標登場：綠美圖開館活動」專案報告，綠美圖在 108 年開工，即將於今年 12 月 13 日開幕，是本人任內最感動、也最能向市民交待的重要建設之一。我們	教育局	<p>一、為使本市高級中等以下學校運用在地美感場域，豐富美感課程與體驗，涵育學生藝術與美感知能，辦理「113 學年度『藝起來尋美』－教育部推動國民中小學辦理美感體驗教育計畫場館體驗展延計畫」，將綠美圖列</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>打造的不只是臺灣的美術館，更是世界級的文化新地標，讓臺中真正站上國際舞台。臺中素有「文化城」美譽，擁有豐沛的藝術、文化與閱讀能量，卻一直缺乏市立總圖與市立美術館，綠美圖的誕生，不只補上這塊缺憾，更象徵我們邁向世界前段班。近期許多藝文界文章紛紛介紹綠美圖，討論熱度極高，蔚為話題，其中國際性的雜誌《Elle》，更報導臺中綠美圖為世界七大最值得一訪的新美術館，不僅是臺灣唯一入選，並與紐約 New Museum、巴黎卡地亞當代藝術基金會、荷蘭鹿特丹鹿特丹 Fenix Museum of Migration、開羅大埃及博物館、哈薩克阿拉木圖藝術博物館、費城 Calder Gardens 等一同名列其中，顯示綠美圖的高度吸睛，請將資訊積極轉傳供市民閱讀。此外，綠美圖有許多特點：</p> <p>一、建築本身就是藝術品：我們邀請普立茲獎得主操刀設計，由 4 個美術館及 4 個圖書館組成為 8 座獨立建築，外觀白淨色調，線條流暢，以透明的空間感加上與戶外綠地呼應，呈現出森林中的美術館、公園中的圖書館。</p>		<p>為藝文場館體驗之參訪地點。</p> <p>二、上述計畫截至 114 年 12 月底共補助 75 校 79 台遊覽車至綠美圖參訪，經費計 37 萬元。</p> <p>三、未來將持續透過相關藝文或閱讀教育計畫，鼓勵學校師生參觀及運用綠美圖空間與資源，以培養藝文及閱讀素養。</p>
		建設局	<p>一、道路路標由需求機關(文化局)向主管機關申請，另全案引導指標由文化局主政圖書館及美術館執行，打造臺中綠美圖專屬識別。</p> <p>二、警察局分別於 12/2 及 12/5 辦理周邊交通會勘。</p>
		警察局	<p>為因應綠美圖 12 月 13 日開幕營運，會同相關局處及館方進行場勘整備，積極勤務規劃部署，結合相關配套措施，落實交通疏導管制，確保人車順暢平安。</p>
		交通局	<p>一、為因應 12 月 13 日綠美圖開館日可能衍生大量人流及車流，事前即與警察局、文化局、經發局等相關單位辦理多次會勘，針對周邊交通議題進行討論及規劃相關配套措施，分述如下：</p> <p>(一)周邊道路增設經貿 6、8 地號臨時停車場導引指示牌面；停車場內則另增設行人動線指引牌面。</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、場域與自然共生：選址特別考量森林、公園意象，從透明建築向外望去即可看到景色，讓藝術與自然相互呼應。</p> <p>三、世界級展覽與館藏：12 月 13 日開幕首展「萬物的邀約」集結全球 20 國、超過 70 位藝術家參展，更將曝光《小王子》(Le Petit Prince) 作者聖修伯里 (Antoine de Saint-Exupéry) 的手稿及珍貴文獻。另外，挑高 27 公尺垂直聯通六層樓高的美術館大廳，為全臺美術館中最高的展示空間，開館後將展出由韓國藝術家梁慧圭 (Haegue Yang) 為此空間量身打造的大型創作《流動奉獻—樹蔭三合》，作品呼應臺韓兩地共同存在的「聖樹文化」，象徵自然與社群的精神連結。</p> <p>目前綠美圖試營運期間，人潮踴躍，平日數千人、假日更超過上萬人參觀，綠美圖的落成不是終點，我們將持續推動臺中文化城，深化學校美術教育、閱讀教育與藝術培育，讓臺中成為真正的文化與書香之都。最後，由於綠美圖備受關注，12 月 13 日開幕日預期將吸引大量民眾前往，因此請交通局務必協助交通配套與運</p>		<p>(二)自 114 年 12 月 13 日至 115 年 1 月 11 日開設綠美圖會展中心巡迴公車(捷運文華高中站-會展中心)。</p> <p>(三)調整綠美圖停車場出入口(中科路與經貿七路口)及周邊道路時制。</p> <p>(四)周邊重要路口行穿線規劃改繪設綠斑馬(中科路與經貿七路口、中科路與經貿八路口)。</p> <p>二、後續將規劃於重要路口節點建置周邊停車場剩餘車位整合即時資訊牌面(CMS)。</p>
		文化局	<p>臺中綠美圖目前已於兩館官網建置導覽預約系統提供預約導覽服務，未來將透過教育局校長會議等重要活動宣導，歡迎各機關學校至系統登記預約，並設計各種導覽行程可供選擇，完善民眾參觀體驗，做好開館期間的人流與服務管理。</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	輸問題、警察局加強交通秩序維護、建設局也要注意路標及指引等相關細節的加強，同時，也請文化局與教育局協調學校參訪需求，讓參訪都能有秩序地進行，並再次感謝市府團隊的辛勞。		
5	<p>新社花海暨臺中國際花毯節舉辦至今已第 20 年，是全臺最大的花卉展覽活動，觀旅局不因活動已歷史悠久就隨意舉辦，反而更絞盡腦汁推銷臺中城市品牌，今年「新社花海暨臺中國際花毯節」已於 11 月 30 日圓滿落幕，23 天展期累計近 397 萬人次參觀，比去年的 350 萬還多了近 50 萬人次，創下新紀錄；同時，為了讓農民經濟可以被看見，展區內規劃農特產品展售市集、巨型蔬果打卡牆，並安排現場表演、DIY 手作、農產試吃等活動，其中農特產品展售區銷售額突破 7,100 萬元，帶動在地產業經濟效果明顯。</p>	農業局	<p>一、本屆「2025 新社花海暨臺中國際花毯節」活動於 11 月 8 日起展開，11 月 30 日圓滿落幕，整體展期 23 天，共吸引近 400 萬人次參觀，創下歷年新高，並帶來超過新臺幣 92 億元的觀光產值。</p> <p>二、為落實「農業 × 觀光」融合並提升在地農產價值，本府與中部 7 縣市共同合作，整合「中台灣農業行銷展售會」，將特色農產納入本屆活動架構，打造中台灣最大規模的農產交流與展售平台。展售會期間共設置逾 150 攤攤位，展售區與整體活動合計農特產品銷售額突破新臺幣 7,100 萬元。主打產品包括香菇、高麗菜、柑橘、葡萄、柿子、梨山蜜蘋果及菇類加工品等，深受遊客歡迎。</p> <p>三、此外，為強化農業品牌能見度並提升行銷成效，農業局協助規劃農產試吃、農特產品展售、市集攤位安排，並配合活動策展風格，在展區設置「巨型蔬果打卡牆」、農產加工品展示，以及結合觀光展演與花卉藝術裝置，使農產行銷與觀光體驗緊密結合，讓遊客在</p>

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			賞花的同時，也加深對本市農業多樣產業與在地特色的認識。 四、本次活動不僅成功帶動遊客人潮與消費，也具體提升地方農產銷售與農業產值，為本市農業經濟注入新動能。
		觀光旅遊局	今年新社花海暨臺中國際花毯節以「動畫元素 × 花卉藝術 × 永續共創」為策展核心，將備受喜愛的飛天小女警經典元素與在地花卉巧妙融合，成功帶動地方產業經濟。現場共有 15 個裝置及角色立牌，是歷年最多。主花毯高 18 米、直徑 60 米，最高處聳立魔人啾啾基地，每半小時自動展演泡泡、水霧與機械動態，成為遊客爭相拍照的焦點。園區更設置場景裝置，如盪鞦韆與甜甜圈店，讓大小朋友都能身歷其境，親自參與冒險。在農業部與臺中市政府攜手合作下，並整合中臺灣八縣市農業行銷展售會，以「花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」為主題，展示中臺灣各縣市特色農產品，自 11 月 8 日開幕熱鬧登場，11 月 30 日圓滿落幕，23 天展期共累計近 400 萬人次參觀，創下歷屆新高紀錄，估計並帶來超過新臺幣 92 億元觀光產值。
6	針對今日的墊付案（墊觀 01、墊觀 02），中台灣燈會是本市過年期間的重大品牌活動，經費規模超過 5,000 萬元，顯示出市府對這項城市品牌活動的重視，尤其觀旅局同仁十分辛苦，	觀光旅遊局	一、2026 中台灣燈會預定於 115 年 2 月 15 日至 3 月 3 日(2 月 16 日除夕休展)於本市中央公園舉辦，展期共計 16 天，為全台單一場域面積最大的地方型燈會！除了將與國際經典 IP 合作打造展區，並首次於小年夜正式開

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	甫辦完花毯節，緊接著又要上場籌備中台灣燈會，一檔接一檔為市民帶來精彩的活動，在此表達對觀旅局同仁的感謝與肯定。另外，臺中市多達 65 條登山步道，尤其大坑的 12 條步道更深受民眾喜愛，是日常休閒的重要場所，但因今年較多颱風侵襲臺中，特別是丹娜絲颱風造成大坑多條步道受損，對此，中央已通過風災特別預算，將分 2 階段撥付 9,538 萬元，近 1 億元的補助款項，可見整體修復工程相當艱鉅。即便如此，市府仍將全力加速各項修復作業，以期早日恢復步道安全與品質，讓市民能安心親近山林。		幕，展期跨農曆春節、228 連假至元宵節，期吸引國內、外遊客於新春期間規劃行程到台中旅遊，帶動整體觀光產值。 二、有關修復步道部份，在 114 年 10 月爭取到中央補助後，為全力加速行政程序，已同步展開設計、招標與施工作業，9,538 萬預計分成以下方式執行： (一)災害發生時已優先針對具立即危險災區派工搶修、加固、避免災害擴大。 (二)規劃設計及審查於 114 年 12 月底完成。 (三)檢討致災原因，並將災害造成的損壞一次修復，讓市民與遊客能重返安全、舒適的登山環境。 (四)預計 115 年 2 月底前完成工程發包及開工，115 年 10 月底前完工。
7	文化局《文化報報》定期出刊介紹臺中各文化場館相關資訊，最新一期文化報報已出刊，本期以綠美圖為主題，並提供線上版本，歡迎民眾上網瀏覽或索取紙本閱讀。另外，市府長年致力於文化產業發展與設計推動，TCOD 台中原創辦理第 5 年，今年首次以 TCOD 台中原創專區參展臺灣文博會，參展品牌涵蓋工藝創作、時尚配件與生活風格等多元領域，包括陶瓷類面紙盒、雲朵椅、筷架、手作草編鞋、花器等，	文化局	文化局《文化報報》定期出刊介紹臺中各文化場館相關資訊，114 年 12 月號文化報報以綠美圖為主題，除實體發送外，亦提供線上版本，歡迎民眾至文化局官網瀏覽或索取紙本閱讀。TCOD 台中原創獲選商品於「台中原創 在地文創」官網提供商品介紹、電子型錄下載與實體型錄發送，歡迎民眾踴躍選購。

臺中市政府第 695 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 02 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	送禮自用兩相宜，有興趣的民眾也可以至「台中原創 在地文創」官網查詢。		

臺中市政府第 696 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>文化局以「2024 創意台中」「Design Hub in Taichung」獲得 2025 德國紅點設計大獎—品牌與傳播設計類 (Brands & Communication Design) 殊榮，在全球近萬件參賽作品中脫穎而出，相當不容易，「德國紅點設計大獎」是全球最具影響力的設計獎項之一，由德國設計協會主辦，素有「設計界奧斯卡」美譽，能得到這項殊榮，不僅是對團隊設計能量的肯定，更代表臺中在推動文化創意與城市品牌上的成果，感謝文化局同仁的努力。另外，「2025 創意台中」也正在熱烈進行中（12 月 4 日-21 日），活動地點在南屯區李科永紀念圖書分館、黎明公園、黎光公園、黎明公園等場域，歡迎市民朋友踴躍參與，活動訊息可至官網查詢。</p>	文化局	<p>一、本局以「2024 創意台中」「Design Hub in Taichung」獲得 2025 德國紅點設計大獎—品牌與傳播設計類 (Brands & Communication Design) 殊榮，已於 12 月 16 日市政會議進行獻獎，文化局同仁將繼續努力，讓臺中成為設計人才的聚落與國際創意平台。</p> <p>二、「2025 創意台中」已於 12 月 4 日熱烈開展，受到民眾熱烈迴響，在地居民及許多參觀民眾回饋，行走在黎明新村的過程，不僅是觀展，更像是一段貼近日常的散步體驗，在綠地與街角之間，感受到不同於市中心的都市節奏。在地里長也指出，黎明新村歷經多年發展與變化，明年即將邁入 50 年，能在此舉辦創意台中，讓更多市民實際走入社區、理解社區的生活樣貌，別具意義。</p> <p>三、本屆「創意台中」不僅把展覽搬進城市街區，更拉近創作者與市民間的距離：從書店、咖啡館、茶藝生活到設計、建築、工藝等多元主題領域，都能感受到城市創意如何融入日常節奏。策展人將「共居、共感、共享」以 10 位折疊市民生活作為策展軸線，「100 個城市走跳的理由」讓每個場景成為令人相遇與重新理解城市生活的節點。參觀者在展間之外的街角、光影與巷弄裡，尋找與城市連結的方式。這樣的質化體驗反映出「創意台中」已逐漸從單一展覽活動走向一種</p>

臺中市政府第 696 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			城市公共文化的日常樣態，未來能持續讓臺中成為一座每個人都能在日常生活中遇見創意的城市。
2	<p>「2025 全球極限體能鋼鐵大賽」(2025 Taichung Power Fitness Grand Prix) 將於 12 月 13 日、14 日在市政府前廣場盛大登場；這是全臺規模最大、總獎金突破百萬的綜合體能國際賽事。此次賽事，臺灣選手要與自俄羅斯、日本、韓國、香港等多國菁英在「菁英組」同台競技，且為了落實臺中「酷運動、酷城市」，活動特別增設強度較親民的「推廣組」，有近兩千名選手報名，還包括玖壹壹洋蔥、江宏傑、許孟哲、啦啦隊女神壯壯、YouTuber「野球乾一杯」阿強，以及實境節目《最強的身體》多位人氣選手也跨界參戰。活動現場也規劃「全民運動體驗課程」，現正開放報名，亦設有運動品牌與健康飲食攤位，且參與周邊活動還有機會抽中長榮航空提供的亞洲、歐洲無限航點來回機票等大獎。另外，值得一提的是，本府主辦的這場國際級賽事規模盛大，引起了中央運動部的重視，並主動補助本府部分經費，讓我們可以把活動辦得更大、更好，謝謝運動局同仁的辛苦，並歡迎全國民眾一起來臺</p>	運動局	<p>一、2025 全球極限體能鋼鐵大賽有來自全球 12 個國家的頂尖好手、共計 2,500 名選手齊聚臺中，12 月 14 日在臺中市政府廣場以最高潮的菁英組決賽圓滿落幕，最終菁英組前五名由韓國、香港、臺灣、俄羅斯及日本選手奪得，幾乎囊括亞洲與歐亞體能強國，堪稱世界級對決，臺灣選手朱宇森、林力瑋、洪案睿、陳宜欣在強敵環伺下穩定發揮，也成功站上頒獎舞臺，展現臺灣體能訓練成果與國際接軌實力，並由副市長黃國榮代表市長盧秀燕親自頒獎。</p> <p>二、今年活動結合高峰論壇、正式競賽、健身博覽會及全齡推廣課程，形成完整多元的運動體驗鏈。活動期間累計吸引超過 8 萬人次參與，市府廣場及周邊商圈人潮絡繹不絕，明顯帶動餐飲、旅宿、零售與運動產業消費，整體創造逾億元觀光產值。</p>

臺中市政府第 696 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	中運動、同場熱血。		
3	2025 台中購物節從 10 月 24 日開跑以來，活動熱度節節攀升，全臺目前約有 12 個城市有購物節活動，今年很多城市的成績不若以往，原先我們也相當擔心，因為去年活動總登錄金額 353 億，但截至目前登錄金額已達 251 億，且活動至 12 月 25 日才結束，相信今年仍有望再創亮眼表現；此外，活動期間提供天天抽 3,000 元、每月抽 100 萬元等獎項，至今已誕生 4 位百萬現金得主，市府也在上週正式揭曉購物節壓軸大獎—北屯區千萬好宅建案(包含輕裝潢與車位)，歡迎國人抓緊最後購物黃金期來臺中消費購物、抽好宅，更多詳情歡迎上活動官網查詢。	經濟發展局	延續前六屆活動，熱度不斷提升，結合商圈店家、市場與夜市（攤集區）、百工百業等資源及促銷優惠，帶動週邊經濟效益，展現本市商業豐富多元的風貌，目標推動全市店家參與，並形塑購物節平台、串聯各大產業、商業公協會，並鼓勵全市店家積極提出消費優惠，營造全城 on sale 氛圍，吸引全國民眾至臺中消費，持續擴大國際行銷推廣，吸引外國旅客參與，由香港、新加坡、日本、韓國等地區及國家旅客為主、持續推廣至歐美、世界各地，公私協力打造臺中購物節品牌擠身國際城市消費盛典。
4	臺中擁有深厚的文化底蘊，過去市民一直期待能有市立美術館與市立圖書館總館，如今這項重要的城市願景終於實現，臺中綠美圖將於本週六(12 月 13 日)盛大開幕，誠摯歡迎大家前來參與，一同見證國際級文化地標的誕生。	文化局	臺中綠美圖已於 12 月 13 日盛大開幕，兩館配合開館分別辦理開館展及活動，市圖總館的開館首展「世界的索引」，呼應市圖作為城市百科全書的意義，而中美館開館首展「萬物的邀約」邀請國內外三方策展人與中美館共同策劃，此外中市圖配合開館辦理國際講座邀請國際講者接力分享，中美館則配合開館展推出導覽、講座與公眾活動等多元活動，總計開館第一個週末假日共超過 3 萬 7 千人次入館。

臺中市政府第 696 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	<p>針對今日衛生局「完善長照服務，守護每位市民健康」專案報告，臺中市民越來越長壽，目前 65 歲以上的資深公民已將近 50 萬人，活得久固然重要，但活得好更是市府最重視的事，因此這幾年我們大幅提升長照的投入。108 年長照預算是 37.55 億元，現在提升到 83.297 億元，已成長 2.2 倍，未來隨著長照人口增加，預算可能會突破百億，我們也已經做好準備。人力方面，社會局、衛生局在這幾年增加了好幾百名長照相關人員，長照床位、住宿式機構、社區關懷據點（ABC 據點）也持續擴增，因為照顧不只是陪伴，也包含醫療。在硬體上，我上任後已增設多個大型據點，包括近期開幕的「臺中市立老人復健綜合醫院」，提供老人復健與綜合照護，也有一般急重症服務，希望長輩得到更專業的照顧；過去仁愛之家正式由「家」升級為「園區」，提供涵蓋安養、關懷據點、日間照護、養護及失智與長期照顧等多元服務，實現長期照顧的目標；明年亞大豐原附醫暨長照機構也將加入，市府會持續興建、委託專業團隊營運，公私協力讓長輩住得安心、照顧更到位。另外，預防勝於治療，保</p>	衛生局	<p>一、布建長照服務體系：</p> <p>隨著人口老化，長照失能人口持續增加，本市長照 2.0 開始以「社區為基礎」，布建資源長照資源，建構完整長照服務體系，讓長照服務特約單位服務區域涵蓋全市 29 個行政區，並深入原鄉和平區，截至 114 年 11 月底止 A 單位 106 家，B 單位 1,383 家，C 單位 497 家，為 115 年即將施行的長照 3.0-社區共融照顧圈，建構堅強的基礎，確保民眾走出家門 10 分鐘就能找到照顧資源。本市長照服務涵蓋率自 108 年 37.9%，至 114 年 6 月統計已達 93.39%；截至 114 年 10 月底止，長照給支付服務計 6 萬 4,223 人，其中居家服務 4 萬 2,829 人、日間照顧 6,234 人、專業服務 8,477 人、交通接送 1 萬 514 人及喘息服務 2 萬 3,629 人。</p> <p>二、建構長照與醫療合一的服務：</p> <p>透過醫院成立長照機構，厚植專業服務資源，如 113 年 9 月 25 日營運之臺中市立仁愛綜合長照機構、114 年 9 月 24 日營運之臺中市立老人復健綜合醫院暨長照機構及 114 年 12 月 11 日營運之豐原醫院附設后里綜合長照機構，另有預計 115 年 11 月營運之亞大附設豐原醫院暨長照機構，本市總床位数將達 1 萬 3,780 床。</p> <p>三、邁向長照 3.0：</p>

臺中市政府第 696 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	持健康才能讓長輩擁有自在、健康、快樂的生活，因此運動局、社會局、民政局、衛生局、文化局等推出各種政策與協助，包括展出各類藝文活動、興辦共學活動、興建國民運動中心與美樂地公園等，鼓勵長輩走出家門，越活越健康。在大家努力下，臺中在長照成效上已經是六都前段班，再次感謝各局處以及民間機構團體的投入，讓我們共同把臺中的長照服務做到最好。		持續整合居家、社區與住宿機構等多元且具連續性的照顧服務，擴大服務規模及服務對象，讓急性後期照護的病人納入長照體系，強化醫療照顧整合能力結合醫療專業資源協助民眾復能恢復自主生活能力，導入智慧科技減輕照護人員的工作負擔，讓機構能更有效地掌握住民的健康狀況，全面提升整體服務品質。
6	文化局推出「摺疊市」刊物，介紹本府文化政策、藝文活動展覽等資訊，刊物內更包含一張充滿特色風格的地圖，上面囊括各式特色店家資訊，包含豆腐工房、西服店家、浪浪別哭、李科永圖書館、市集活動等，民眾可以按圖索驥，深入瞭解臺中，有興趣的民眾可以索取實體刊物或線上閱讀。	文化局	<p>一、文化局主辦之年度設計展覽「2025 創意台中：摺疊市」，展期自 12 月 4 日至 21 日。串聯 1 個主展場、6 個衛星展區、5 場推廣教育活動、6 場文創市集、10 位摺疊市民生活分享，推出 100 個在台中走跳的理由，並與 20 間黎明新村特色店家合作，打造可閱讀、可漫步、可參與的生活策展。</p> <p>二、展覽摺頁由插畫家阿蕉設計一張風格地圖，串聯主展場與各衛星展區，將黎明新村內的風格店家納入介紹，搭配集章活動深受民眾歡迎，形成一條兼具閱讀、散步與沉浸體驗的展覽動線。展覽摺頁在主展場臺中市立圖書館李科永紀念圖書分館，黎新公園、黎光公園、黎明公園、干城 194 有機書店及誠星青年旅館等衛星展區皆可索取，展期至 12 月 21 日止，鼓勵</p>

臺中市政府第 696 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 09 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			民眾把握時間踴躍索取。
7	<p>《漾台中》12 月號於 12 月 8 日出刊，本期以即將開幕的國際級地標綠美圖為封面，內容除了綠美圖外，也介紹「2025 台中耶誕嘉年華」的超人氣角色《角落小夥伴》；此外，本市「地坊餐廳」於今年首度摘下米其林「綠星」(MICHELIN Green Star)，訴說一個從土地到餐桌的永續故事；也介紹隱身於霧峰的拉麵美食；更有優客李林團員之一李驥移居臺中的故事；還包含「寶貝咱ㄟ囡仔」育兒三招為家長撐腰相關政策資訊。《漾台中》於各區公所、圖書館、高鐵臺中站等處皆可免費索閱，也歡迎至市府全球資訊網點選「漾台中」查詢瀏覽。</p>	新聞局	<p>《漾台中》市政雙月刊每逢雙數月定期發行，旨在傳達本市市政建設、公共服務及休閒遊憩等生活資訊，以生活議題及人情故事為核心，透過深入淺出的在地人事地物報導，展現臺中多元特色。本年度《漾台中》報導內容涵蓋本府重大建設，包括臺中國際會展中心、臺中綠美圖、臺中海洋館、陽光公廁、中央公園飛行美樂地遊戲場等；在施政成果行銷方面，亦介紹「好孕乘車」計畫、「公幼倍增」政策、雙十公車優惠身分擴大、「推動雙語教學計畫」等重要措施。此外，刊物並增列在地名人及臺中子弟專題報導，如玖壹壹樂團、臺中作家楊双子、臺中輕艇國手張筑涵及榮獲臺中稻米金獎之農友林凡閔等，以強化城市文化底蘊呈現。《漾台中》單元未來規劃將持續加強市府建設推廣及臺中子弟之深度發掘與報導。</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>市府力挺青年就業，今年「獎勵青年就業計畫」已協助超過 500 名青年成功就業，且為強化青年就業支持力道，更針對設籍臺中、29 歲以下的青年再加碼補助，給予最實質的支持，首先是「青年就業獎勵金」再加碼 5,000 元，青年穩定就業最高可領 4 萬 3,000 元，協助青年順利站穩就業第一步；其次，為提升青年職場競爭力，勞工局今年新增「職能提升獎勵金」，從推介就業加保日起一年內，只要完成政府機關或認可機構所辦理的短期職訓、在職訓練等課程達 15 小時以上，即可依時數申請最高 8,000 元獎勵金。目前全市 27 處就業服務據點都有提供青年一站式就業服務，歡迎洽詢各就業服務站了解更詳細的資訊。</p>	勞工局	<p>一、為鼓勵設籍臺中市 29 歲以下待業青年儘速投入職場，持續推動「青年就業獎勵金」計畫，且為強化青年就業支持力道，針對 114 年 9 月 1 日起就業加保者，「青年就業獎勵金」再加碼 5,000 元，青年經全市就業服務站(台)推介就業滿 1 個月、3 個月、6 個月，即可階段式申請 6,000 元、9,000 元及 1 萬 5,000 元的青年就業獎勵金，如為低收入戶、中低收入戶或負擔學貸青年，另加碼發給弱勢青年獎勵金，最高可獲得 4 萬 3,000 元。114 年截至 11 月已協助 579 位青年上工，核發 1,638 人次青年就業獎勵金。</p> <p>二、另為鼓勵青年利用工作之餘加強進修、訓練以儲備職場競爭力，114 年新增「職能提升獎勵金」，青年經推介上工後再參加臺中市勞工大學或政府機關在職訓練課程，可申領最高 8,000 元獎勵。</p> <p>三、為使青年朋友周知青年就業獎勵金相關資訊，本案運用多元行銷資源辦理實體及網路行銷宣導，除印製 DM 宣傳、結合各局處 LED 電子看板、戶外 LED 大型螢幕、機關跑馬燈露出獎勵金訊息外，並透過觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE 社群、臉書等，提升曝光度。</p>
2	<p>為了保障身心障礙者出外就醫、參與社會等權利，臺中市是六都唯一不限戶籍，並且全年免費提供復康巴士服務的城市，服務量能長年居</p>	社會局	<p>本案業依規定持續辦理中，後續將持續優化調度機制與服務品質，俾利身心障礙者安心出行、參與社會，並促進本市低碳永續城市之發展目標。</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	六都之冠。我也要感謝社會局透過智慧調度和共乘機制來響應國際減碳趨勢，根據逢甲大學的分析報告，臺中市 285 輛復康巴士一年的服務趟次約 90 萬次，共乘率達 77%，蟬聯六都第一，減少溫室氣體排放量高達 608 公噸，相當於 5.5 座大安森林公園一年的吸碳量，讓社福服務與永續發展相輔相成，提供市民更優良的生活品質。		
3	上週五(12 月 12 日)交通部頒發素有交通界奧斯卡獎美名的「金路獎」，臺中市於「橋梁維護作業」項目脫穎而出，第六度榮獲六都「第一名」，創下 6 連霸佳績。臺中的橋梁總數高達 2,315 座，是全國最多，要拿下這樣的成績確實不容易。此外，建設局近年來也積極改善道路和公園的人行空間，推動成果同樣獲得中央肯定，在內政部最近公布的 114 年「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，臺中市拿下總成績「優等」；另外，「都市公園綠地無障礙環境考評」臺中也榮獲「優等」。感謝建設局同仁在道路施作與橋梁維護等方面的努力，打造全齡通用的友善環境，持續朝無障礙宜居城市邁進。	建設局	<p>一、本案所獲交通部「金路獎」係交通部每年度例行辦理之全國性考核，評鑑對象為橋梁總長達六公尺以上，且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物，並須建置於交通部「車行橋梁管理資訊系統」內，就各縣市政府橋梁「檢測」及「維護」管理等兩項作業進行綜合評比。本府均依交通部相關規定，持續落實橋梁定期檢測、維修養護及資料建置作業，並配合中央考核機制持續精進橋梁維護管理品質檢討。</p> <p>二、另內政部每年度例行辦理「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評」及「都市公園綠地無障礙環境考評」，係屬中央針對地方政府道路、人行環境及公園綠地無障礙建設之「政策」與「維護」等成效之全國性考評。本府相關道路養護、人行環境及公園綠地無障礙業務，均依內政部每年度所設規定檢討，持續納入年度例行行政作業辦理，以結合道路、人行環境及</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>公園之整體規劃工程與維護管理作業精進。</p> <p>三、本案係年度例行考核事項，相關考評作業及成果依中央規定檢討，後續相關業務均已納入本府常態性行政作業辦理，並將依中央考評指標及政策方向持續推動及調整。</p>
4	<p>「2025 年世界中學生 U15 排球錦標賽」在中國大陸舉行，歷時 10 天，於 12 月 12 日圓滿落幕，恭喜中華代表隊勇奪 2 面銀牌！本屆錦標賽競爭激烈，臺中市一共有 11 名選手入選中華代表隊，包括東山高中 7 名選手加入女子組，潭秀國中與豐原高商共 4 名選手加入男子組，最終獲得「男子組」及「女子組」雙銀的優秀成績，充分展現臺中市在排球人才培育上的豐碩成果，感謝選手和教練的努力，也感謝「臺中市體育總會排球委員會」長期協助耕耘基層，為城市運動發展提供穩定能量。</p>	教育局	<p>一、教育局全力加強學校競技運動的發展與提升，包括出國及跨縣市參賽補助、聘任教練人力、設置基層運動選手訓練站、運動團隊及社團補助、運動防護計畫。每年持續編預算外，也積極向中央爭取各項計畫補助經費，協助學校購置競賽裝備、訓練器材及改善訓練環境，培訓更多臺中好手，持續為臺中發光。</p> <p>二、「2025 年世界中學生 U15 排球錦標賽」是項賽事本市計 2 名教練及 11 名選手入選代表隊(實際出國參賽 10 名選手)，教育局預計安排於市政會議表揚，刻正簽陳中。</p>
5	<p>為搶攻年末觀光人潮與商機，臺中歲末年初推出 8 項大型指標性活動，包含文化、娛樂與節慶面向，囊括綠美圖開館大展、臺中購物節、耶誕嘉年華、五月天演唱會、頑童演唱會、跨年晚會、元旦國旗升旗典禮及中台灣燈會等 8 大盛事，誠摯邀請大家來臺中，感受臺中好看、好吃、好買、好住、好逛的城市魅力。</p>	民政局	<p>一、配合「臺中 Hi8 全城開趴」-元旦最大國旗趴主題，全國最大面國旗(24*36 公尺)將於中華民國 115 年臺中市元旦升旗典禮再度登場，由區公所工班、本市救難協會、消防局同仁及義消共計 88 名展旗手一同撐起國家的榮耀象徵。</p> <p>二、另 115 年 1 月 1 日元旦升旗典禮將由山海屯城 4 區代表吉祥物佩戴眼鏡 8 的城市行銷意象，引領市長進入</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			會場，本局於現場除了發送發送 5,000 份宣導品及小國旗外，還會製作「中華民國國旗」及「臺中 Hi8 全城開趴」紋身貼紙一併發送，邀請市民共襄盛舉，感受臺中八大慶典活動的城市能量及魅力。
		經濟發展局	「2025 臺中購物節」於 114 年 10 月 24 日至 12 月 25 日辦理，並配合「台中 Hi8 全程開趴」活動延長登錄至 115 年 2 月 3 日，加碼抽獎內容包含 108 萬元現金一名、百萬汽車一名、8 萬 8 千元現金十名，優惠店家也將持續提供專屬優惠措施。後續本局亦將透過各項活動、媒體宣傳等方式，持續創造話題、維持購物節討論聲量及熱度，宣傳民眾參加臺中購物節。
		新聞局	為宣傳本府歲末年初 8 項大型指標性活動，業於 114 年 12 月 15 日由本局彙整本府跨局處活動資訊，辦理「臺中 Hi8 全城開趴」記者會，整合多場大型演唱會、耶誕嘉年華、臺台灣燈會等重點活動，並結合臺中購物節，透過活動串聯觀光與消費，全力拚經濟、搶攻過年商機；另配合五月天及頑童演唱會檔期，本局提供五月天與頑童行銷相關協助，於臺中公園、夏綠地公園體等重要場域設置五月天大型裝置，還有捷運彩繪車廂與站體廣告等，也規劃頑童捷運站體廣告與廣播曝光，以演唱會經濟帶動城市話題，擴大城市行銷聲量，吸引人潮來訪。
		觀光旅遊局	一、為配合本府推動「臺中 Hi8 全城開趴」整體行銷方案，本局規劃辦理「來臺中當總統 住宿消費送總統套房」

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>活動，透過行銷本市優質旅宿資源，帶動住宿與消費動能，進而促進整體觀光發展。活動期間預計送出 10 張總統套房、類總統套房住宿券，期於 8 大活動進行之際，吸引民眾留宿於台中，進而讓民眾感受宜居、幸福之城市形象。</p> <p>二、抽獎將分為 2 階段：</p> <p>(一)第一階段民眾於台中通登錄 114 年 12 月 26 日至 115 年 2 月 3 日之住宿發票，每 500 元可獲得一張抽獎券，抽獎活動辦理場次如下，將同步於大玩台中 Facebook 直播，詳細活動辦法如附件序號 1。</p> <p>第一場：115 年 1 月 8 日(星期四)於台中港酒店送出台中港酒店總統套房住宿券 2 張。</p> <p>第二場：115 年 1 月 18 日(星期日)於蔓悅酒店五權館送出蔓悅酒店五權館總統套房住宿券 2 張。</p> <p>第三場：115 年 1 月 28 日(星期三)於林酒店送出林酒店及烏日璞旅總統套房住宿券各 1 張。</p> <p>第四場：115 年 2 月 9 日(星期一)於金典酒店送出金典酒店總統套房住宿券 2 張。</p> <p>(二)第二階段民眾於中台灣燈會與指定 IP 合照，上傳至大玩台中 Facebook 抽獎貼文留言區，即可獲得抽獎機會，預計 3 月 6 日抽出福容大飯店麗寶樂園及臺中商旅 2 張類總統套房之獲獎幸運兒。</p> <p>三、活動辦法已於 12 月 17 日提供本府數位局建置活動網</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			頁，供民眾了解查看。活動宣傳也將透過新聞媒體及社群行銷等多管道曝光，確保活動話題不斷延續，吸引民眾參與。
		文化局	配合綠美圖開館，美術館開館展《萬物的邀約》展出 20 國、70 組藝術家，超過 90 件的作品，涵蓋錄像、裝置、雕塑、繪畫與藝術家書籍，展現人與萬物、環境、城市文化之新關係；市圖總館開館首展「世界的索引」，呼應市圖作為城市百科全書的意義，匯聚展出澄定堂收藏的十八世紀百科全書善本、奇美博物館、台大醫學院、國立科學工藝博物館及中市圖古籍的珍貴文物，歡迎民眾踴躍前往參觀。
6	針對今日消防局「建構全方位急救網・守護市民生命安全」專案報告，緊急救護是消防體系中最關鍵、也最具公共價值的核心任務，因為搶救生命分秒必爭，不能有任何延誤。臺中為直轄市，設籍人口超過 286 萬人，再加上求學、就業及實際居住人數，人口已逾 300 萬人，龐大人口數也意味著極高的緊急救護需求，今年全市緊急救護出勤案件已達 14.8 萬件，平均每日約 400 件，感謝消防局全體同仁平日的辛勞付出。為了守護市民生命安全，市府持續精進急難救護量能，並不斷導入創新作	人事處	為持續推廣新式 CPR 觀念與實作訓練，本處規劃辦理方式如下： 一、於 115 年度辦理相關實體訓練 1 至 2 場次，調訓對象為本府各機關學校公務同仁。 二、將衛生福利部製作之「民眾版 CPR+AED 教學影片」數位課程評估納入本府 115 年度數位學習組裝課程，鼓勵同仁踴躍選讀。 三、函請本府各一級機關及區公所訂定 115 年度訓練實施計畫時，將新式 CPR 觀念與實作訓練列年度為應辦理之訓練課程，並得以多元形式辦理（如於各機關事務管理主責單位依公務人員執行職務安全及衛生防護

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>為：</p> <p>一、為爭取黃金時間，本市不斷精進救護能量，也是全國第一個推動「到院前預通知」系統的城市，讓救護車能預先傳送病患生命徵象給醫院，爭取搶救時間，除了感謝消防局同仁的辛勞，也要特別感謝秀傳醫院黃明和董事長的前瞻理念與大力促成，黃董事長也是立法院「厚生會」的創會會長，長期關注醫療、社福等議題，對推動醫療進步貢獻卓著。</p> <p>二、除科技與制度面向外，市府亦持續強化專業人力，成立全台第一支全由醫師組成的「指導醫師救護義消分隊」，藉由輪班制度，即時提供第一線救護人員一天 24 小時、一年 365 天，全年無休的線上醫療指導，補強第一線救護能量。</p> <p>此外，緊急救護不僅是消防局與醫院的責任，更需要全民共同參與；市府將持續推廣新式 CPR 觀念與實作訓練，讓市民在第一時間具備基本急救能力，請消防局、人事處研議，可由鼓勵公務同仁進修開始做起，循序推動進修課程，並可擴大至鄰里社區或民間單位，如保全業者等，也請消防局協助各機關在秘書長、</p>		<p>辦法第 18 條第 1 項規定辦理安全及衛生防務訓練時納入新式 CPR 相關內容、與其他機關合辦相關課程、派員參加本府秘書處辦理之 AED 及 CPR 教育訓練或鼓勵同仁選讀相關數位課程等)。</p>
		消防局	<p>一、因應本市人口規模擴大及緊急救護需求持續增加，將持續檢視救護勤務負荷，透過勤務調派、救護資源整合及作業流程優化，確保第一線救護勤務穩定運作；同時持續推動救護端與醫療端之資訊銜接機制，提升急重症病患整體救治效率，透過醫療指導支援機制，由專業醫師 24 小時輪值提供即時線上協助，強化第一線救護處置判斷；後續將依市府施政方向，滾動檢討相關制度與作業流程，整合科技應用與專業人力資源，持續精進緊急救護體系運作效能。</p> <p>二、為提升市民基本急救能力，本局整合現有宣導資源，透過制度化推動、科技輔助應用及全民參與實作持續推廣 CPR+AED 教學宣導，相關規劃如下：</p> <p>(一)制度面建立常態化 CPR+AED 宣導機制，運用市府及所屬機關電子看板、LED 跑馬燈及官方社群媒體平台，定期發布 CPR 急救口訣及重點宣導標語，並提供各機關、團體、學校及社區申請教學宣導，使急救教育制度化、普及化。</p> <p>(二)科技面結合數位宣導與智慧教學科技，透過網路社群媒體擴大 CPR+AED 教學資訊傳播效益，並於市府相</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	副秘書長督導下規劃新式 CPR 與緊急救護教育，透過制度、科技與全民參與，建構完整的救護能量，讓臺中成為更安全、更具韌性的城市。		<p>關活動、消防演練及大型防火宣導場合，設置 CPR+AED 教學體驗專區，運用可連接平板之 Q 安妮教學模型，即時回饋 CPR 按壓深度與頻率，透過人機互動方式，提升學習成效與實作準確度。</p> <p>三、全民參與面目前本局對民眾實施之 CPR+AED 宣導教學，係依循衛生福利部公告之最新版（110 年版）民眾版心肺復甦術參考指引，教學步驟如下：「叫（確認意識）、叫（求救並取得 AED）、壓（胸外按壓 CPR）、電（AED 電擊）」，透過口訣化教學，協助民眾於緊急狀況下迅速正確施作。由消防人員結合救護義消深入機關、團體、學校及社區辦理 CPR+AED 實作訓練，鼓勵市民於各類活動中實際參與教學體驗，以熟悉「叫、叫、壓、電」之急救流程，協助民眾於緊急狀況下能迅速且正確施作。</p>
		本府各機關	遵照辦理。
7	「聽看臺中客」第十二期已出刊，介紹下半年相關客家活動資訊以及許多精彩客家人生的故事分享，有興趣的民眾可以至客委會線上閱讀或索取紙本刊物；「建設大臺中」最新刊物第五十期內容介紹臺中的新道路、大型建設、路燈等相關資訊，透過定期出版刊物，讓市民對臺中這座城市有更清楚的瞭解，民眾可至建設局網站瀏覽或索取紙本閱讀。	建設局	<p>「建設大臺中」期刊是一份兼具知性與感性、圖文並茂的刊物，定期報導本市各項重大市政建設，期刊報導觸角將遍及大臺中各地的城鄉風貌與都會風情，帶領讀者深入瞭解臺中市建設的點點滴滴，發行供各機關及市民索取，具體展現建設局為民服務以及本市進步的形象。</p> <p>本刊物每年發行共計四期，今年特別配合期刊內容，擇定適當案例，策劃市政建設走讀體驗，祈透過走讀體驗讓民眾深度了解市政建設，第一期業於 4 月 15 日出刊，第二</p>

臺中市政府第 697 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 16 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			期 7 月 1 日出刊、第三期 10 月 1 日出刊，第四期已於 12 月 15 日出刊，並發送給本府各機關及提供電子書籍檔案於局網下載專區，供民眾下載或索取。
		客家事務委員會	定期每半年出版《聽·看臺中客》刊物乙本，內容涵蓋本市客家人文、地景、產業及活動等議題，展現在地多元特色，並以紙本及電子書雙軌發行。紙本刊物已提供民眾免費索取，電子版則同步上架於本會官網（首頁／便民服務／線上電子書），方便大眾瀏覽。藉由刊物推廣，除保存與傳承客家文化外，亦兼顧環境永續，持續吸引民眾認識並參與本市客家相關活動。

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	今日頒贈「服務滿 40 年獎座」，表揚賴副市長、地稅局沈局長、警察局吳局長與陳副局長、消防局戴副局長、法制局張副局長、農業局蔡副局長、客委會魏副主委、新社區公所林區長等人。「40 年公務生涯」是一個令人敬佩的里程碑，代表將一生當中大部分的青春都奉獻給了公務體系，本人謹代表市政府及全體 286 萬市民，向這些資深同仁致上最誠摯的感謝，感謝他們在崗位上兢兢業業、克盡職守，為臺中市的發展奠定穩固基礎。	本府各機關	遵照辦理。
2	臺中市治安表現再獲中央肯定，在警政署最新公布的 114 年度評核中，本市在打擊詐騙、交通安全維護等方面，都獲得亮眼的成績；打詐方面，多次在全國同步掃蕩行動中拿下「查扣金額六都第一」，並連續三年獲警政署評核為「偵防詐欺犯罪工作-特優」；交通方面，榮獲「交通安全宣導執行計畫-全國特優」，也獲得交通部頒發「降低交通事故死亡人數達標獎」及「交通執法 6 單項成績優秀獎」。臺中市加上就學、就醫與居住人口，總人口數已逾 300 萬，治安任務相當繁重，感謝警察局吳局長帶領團隊堅守崗位，為城市安全努力付出，	警察局	治安方面將賡續溯源打詐策略，守護市民財產安全；交通層面，依內政部「115 年道路交通安全推動計畫」，策訂相關執法與事故防制工作，落實 PDCA 循環式管理方法，努力爭取最佳成績。
		交通局	本次交通部 114 年考評「113 年度執行道路交通安全執行成果」係交通部以現場實地視導評審方式，透過各項觀測指標及書面簡報評分外，也包含現場簡報及實地訪查，本次 113 年成果考核評量在六都獲取佳績實屬不易，且本次獲「降低交通事故死亡人數達標獎」及「交通執法 6 單項成績優秀獎」亦顯示本市道安改善有成，未來市府團隊將持續從 3E(工程、教育及執法)各面向持續努力，改善道路交通安全環境，持續努力守護市民安全。

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	讓市民安心生活。		
3	<p>12 月 19 日臺北捷運隨機傷人襲擊事件造成 4 死 11 傷，引發全國關注與民眾不安，市府於事發第一時間即啟動跨局處應變機制，由警察局、交通局、消防局、民政局等進行「第一階段維安應變作業」，成立 96 個維安據點，加強重要交通節點與公共場所之安全防護。值得一提的是，昨日本人接獲市民反映，其家中就讀國中的孩子於假日搭乘捷運前往商場時，即明顯感受到警力進駐與巡守，顯示市府即時啟動維安應變，確實發揮保護市民的效果。臺中每年年底的大型活動向來眾多，除了正在進行的耶誕節系列活動外，由於新春將至，更有一連串大型節慶活動陸續登場，每場活動動輒數萬人，去年跨年晚會甚至湧入近 50 萬人，因此我們宣布正式啟動「第二階段維安應變專案」，將維安級別由平日巡邏擴大至跨局處的專業部署。</p>	民政局	<p>為強化活動期間安全管理及安全維護，本局依據「臺中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」及「本府辦理大型活動督導實施計畫」於 114 年 12 月 26 日簽准「中華民國 115 年臺中市元旦升旗典禮活動安全防護計畫」，以利本局及活動廠商遵循。元旦升旗活動已於 115 年 1 月 1 日圓滿結束，感謝警察局維安支援、消防局及緊急救護醫院待命協助。</p>
		警察局	<p>「北捷 1219 襲擊事件」發生第一時間，與市政團隊同步升級維安作為；後續因應年底大型晚會及新年春節活動，提前啟動「第二階段維安應變專案」，就 96 處重要交通節點與公共場域（大眾運輸站 39 處、醫療院所 14 處、藝文機構「展覽館」6 處、指標性商場 33 處及體育機構 4 處）強化警（民）力規劃與勤務部署，全力保障市民安全。</p>
		交通局	<p>一、因應大型活動之維安應變需求，本局於跨年晚會前強化接駁站點及停車場照明設施，並全面檢視中央公園會場周邊 CCTV 之妥善率，持續加強維修與保養作業，以確保即時掌握現場狀況。</p> <p>二、晚會活動前配合主辦單位進行緊急狀況演練。</p> <p>三、活動當日，本局進駐市府緊急應變中心，並派員進駐警察局成立之交通指揮中心，以利掌握各接駁站點、停車場及活動會場交通狀況。</p>

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		消防局	有關大型活動陸續登場，本局加強辦理緊急安全應變事項說明如下： 一、本權責加強火災應變自衛編組任務分組、爆竹煙火施放、火舞表演、攤販涉及使用或備用液化石油氣等相關活動安全防護計畫文件審查。 二、期前撰擬搶救計畫及辦理搶救演練，並協助主辦單位緊急應變小組人員進行自衛消防編組演練。 三、加強評估消防水箱(車)及照明車佈署需求，活動期間倘遇緊急突發事件，將依規派遣消防人車至現場進行救援，並於活動期間加強救災救護戰力掌控及派遣。 四、倘主辦單位評估活動現場人潮過多需發送廣播細胞訊息(CBS)，本局配合主辦機關申請事宜。
		本府各機關	遵照辦理。
4	關於本次「第二階段維安應變專案」，我已指派鄭副市長統籌整合，針對大型活動場地推行「四大安全方案」： 一、建立「細胞簡訊發送機制」，必要時向民眾示警。 二、完善城市監視系統，立即盤點本市 7,322 組監視器，力求 2 日內修復完成，大型活動勘查地形、制高點監控。 三、建立疏散動線圖及救護設備位置及設備。	警察局	與市政團隊共推「四大安全方案」及「五大安全須知」，運用警力、民力及 33 家保全業者（650 名保全人力）與臺中捷運「場站警戒」與「隨車巡視」機制，提高 96 個維安據點見警(保)率，以嚇阻潛在威脅，降低突發風險，全力做好維安應變工作。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>四、盤點市府可用人力及建立警察、區里、保全的 3 層防護網。另外，由於臺中節慶活動本周就開始，為維護城市安全，市府已做好各項維安準備，並再次提醒市民注意「安全五大須知」：第一：認清自己的位置與疏散路線；第二，隨身準備簡單照明設備，如手機或手電筒；第三，若發生事故，立即撥打 110；第四，依照現場指揮疏散，切勿推擠；第五，確實遵守禁帶物品規定。提醒參加活動的民眾，入場後要先行注意所在位置，倘主持人宣布疏散時，才能做到迅速離場。市府全力以赴做好維安應變，除了要求主辦單位加強活動場地的照明設備，做好各場地的「地檢」工作之外，更要做好「人檢」，也就是部分活動可能對加民眾進行簡單的安檢，請大家配合，讓活動能順利進行，大家開心過年、過節。</p>		
5	<p>今日新聞局「臺中 Hi8 全城開趴－2025 臺中耶誕嘉年華暨 2026 臺中跨年晚會」專案報告，臺中近期推出「全城開趴」系列活動，包含「臺中耶誕嘉年華」、「臺中最強跨年夜」，</p>	民政局	<p>一、115 年 1 月 1 日上午 8 時全國最大面國旗(24*36 公) 於本府臺灣大道市政大樓府前廣場再度登場，由區公所工班、本市救難協會、消防局同仁及義消共計 88 名展旗手一同撐起國家的榮耀象徵。</p>

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	並協助辦理「五月天演唱會」及「頑童演唱會」，同時亦規劃「台中購物節」、「綠美圖開幕」、「元旦大國旗升旗典禮」及「中臺灣燈會」等共計 8 項大型活動，為擴大節慶效益並延伸活動熱度，市府進一步串聯多項系列活動同步辦理，以燈會為例，包含民政局沙鹿燈會、石岡燈會、水利局豐原陽明大樓周邊佈燈，以及元宵節中央公園大型燈會等，由於規模龐大，因此需投入大量人力與物力資源，且近期北捷隨機傷人事件引發社會高度關注，市府在活動安全與維安工作上的責任亦相對更加繁重。另外，在「臺中 Hi8 全城開趴」活動期間，市區各處可見「8」元素設計，象徵「見 8 就發」，展現城市節慶氛圍，市府將兼顧活動精彩度與安全維護，讓民眾在安心無虞的環境中迎接新的一年。		二、另元旦升旗典禮由霧峰區、沙鹿區、太平區及南區等山海屯城 4 區代表吉祥物配戴酷炫眼鏡展現「Hi8」開趴魅力與市民互動。本局於現場除了發送 5,000 份宣導品及小國旗外，還製作「中華民國國旗」及「臺中 Hi8 全城開趴」紋身貼紙一併發送，邀請市民共襄盛舉，感受元旦最大國旗趴的感動與魅力。
		新聞局	新聞局今年策劃多項重點活動，展現城市行銷與大型活動整合能量。由新聞局辦理的耶誕嘉年華，以超人氣 IP「角落小夥伴」為年度主題，主燈「耶誕珍甜」耶誕樹汲取千層奶油蛋糕的設計靈感，打造溫馨療癒、甜蜜滿分的節慶氛圍；「臺中最強跨年夜」則以全臺含金量最高卡司迎接 2026 年，重磅邀請蕭敬騰、盧廣仲等 A 咖歌手與市民一同倒數；此外，新聞局亦提供行政協助的「五月天」、「頑童 MJ116」演唱會，結合戶外景點與臺中捷運推出期間限定主題裝置，成功串聯城市場域，帶動節慶與演唱會雙重人潮。
		水利局	有關水利局豐原陽明大樓周邊佈燈部分：規劃分 3 階段亮燈： 一、第一階段：114 年 12 月 10 日於陽明大樓外牆投影動畫款主題雪花凝聚成「8」動畫細緻的雪花在外牆飛舞、旋轉，最後緩緩匯聚，形成閃耀的「8」。 二、第二階段：114 年 12 月 17 日除了外牆投影「8」動畫，

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>搭配聖誕節主題燈, 營造城市節慶氛圍。</p> <p>三、第三階段:115 年 01 月 05 日本市主題 IP 登場, 搭配已於外牆投影「8」動畫及聖誕節主題燈, 營造極具北歐風情的「飄雪森林」, 邀請市民參與這場全城慶典。</p> <p>四、結束日期:至 115 年 03 月 03 日 (橫跨春節及元宵)</p> <p>五、亮燈時間:週一-週四 17:30-22:00; 週五-週日 17:30-22:30</p>
		觀光旅遊局	<p>一、「2026 中臺灣燈會」預定於 115 年 2 月 15 日至 3 月 3 日(2 月 16 日除夕休展)於中央公園舉辦, 本次配合本府推動「臺中 Hi8 全城開趴」整體行銷方案, 除攜手國際 IP 合作打造展區, 亦於活動規劃配合主視覺及相關活動, 展現節慶氛圍。</p> <p>二、為確保燈會活動期間之公共安全與秩序, 將周延研擬整體安全維護計畫, 並規劃於活動開幕前一個月, 召開緊急應變之跨機關協調會議, 整合相關單位資源與應變機制, 以提升突發事件之即時處置效能。</p>
		沙鹿區公所	<p>沙鹿燈會(沙鹿嘉年華)展期於 114 年 12 月 13 日至 115 年 1 月 20 日, 為期 40 天, 配合本府「全城開趴」系列活動宣傳, 本所設置 8 字型燈座, 展現城市節慶氛圍。展期期間, 平日及假日由區公所同仁辦理燈區巡察作業, 以確保活動期間燈區設施正常運作。(另 8 字型燈座配合放到元宵節)</p>

臺中市政府第 698 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 23 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		石岡區公所	<p>一、石岡燈會展期訂於 114 年 12 月 24 日至 115 年 2 月 22 日，為期 61 天，配合本府「全城開趴」系列活動宣傳，本所設置「8」元素立牌（含燈具）於石岡區公所、綠六廣場、0 蛋月台、明德路口意象看板及石岡舊消防分隊等 5 處，展現城市節慶氛圍。</p> <p>二、展期期間，平日由區公所同仁辦理燈區巡察作業，周末及假日時間則請義交隊員協助周邊交通疏導及安全維護勤務，以確保活動期間燈區設施正常運作、交通秩序良好及遊客參觀安全。</p>
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 699 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>後天就是 2026 第一天，先預祝市民家人新年快樂！上週市政會議已向大家報告，年底至年初佳節接連登場，包括聖誕節、新年、農曆年及元宵節，為讓市民過好年，市府整合跨局處資源，推出「臺中 Hi8·全城開趴」系列活動。其中重點活動「2026 臺中最強跨年夜」，將於明（12 月 31 日）晚間 6 點在水湳中央公園盛大舉行。去年跨年晚會吸引將近 49 萬人次，今年卡司包含盧廣仲、動力火車、蕭敬騰等，預期將再度湧入大量人潮，因此維安工作格外重要，市府已於 12 月 29 日下午完成相關演練，提醒市民及來臺中旅遊的朋友，本次跨年晚會將實施人流與安全檢查，請務必配合現場維安及交通管制措施。此外，也誠摯邀請大家跨年後繼續參加 1 月 1 日上午 8 點在臺中市政府府前廣場舉行的「元旦升旗典禮」，我們每年都準備特殊的升旗紀念小物，這次推出限量 5,000 份「經典卡通人物單層置物盒」紀念品，委由臺中清水區在地廠商製作，實用又可愛，在新年期間還可作為糖果餅乾盒招待親友，陪伴大家迎接嶄新且充滿希望的一年！</p>	民政局	<p>中華民國 115 年臺中市元旦升旗典禮業於 115 年 1 月 1 日辦理完畢，全國最大面國旗(24*36 公尺)於本府臺灣大道市政大樓府前廣場再度登場，由區公所工班、本市救難協會、消防隊員及義消共計 88 名展旗手一同撐起國家的榮耀象徵，並由本府消防局搜救超人、建設局鏟子超人、水利局下水道超人、環境保護局清潔超人及家具超人等救災英雄帶領市民朋友一同齊聲高唱國歌。另元旦升旗典禮由霧峰區、沙鹿區、太平區及南區等山海屯城 4 區代表吉祥物配戴酷炫眼鏡展現「Hi8」開趴魅力與市民互動。現場發送 5,000 份精美實用的元旦紀念小物「置物盒」、小國旗、「中華民國國旗」及「臺中 Hi8 全城開趴」紋身貼紙不到 1 小時就領取一空，現場逾二萬名市民一同參加，活動圓滿落幕。</p>
		新聞局	<p>「2026 臺中最強跨年夜」於水湳中央公園盛大登場，邀集 16 組人氣歌手輪番演出，現場最終共吸引 33.8 萬人次熱情參與。為因應大型活動公共安全防護升級，市府於活動前亦進行實地演練，模擬各項可能突發之危險情境，完善相關應變措施；活動當日亦實施入場安檢及規劃排隊入場動線，確保現場秩序與民眾安全，讓市民朋友在歡樂倒數之餘，也能安心參與、平安返家。</p>
2	目前多數廚餘仍由豬農免費收受處理，惟自	民政局	一、配合環境保護局提供之宣導資訊轉請各區公所透過里

臺中市政府第 699 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>115 年 1 月 1 日起將採取階段性管理措施，僅開放部分事業廚餘作為養豬用途，家戶及社區廚餘則全面禁止餵豬；並自 116 年起，全國一律禁止使用廚餘餵養豬隻。為因應上述政策調整，市府推動「臺中市安心無餘」計畫，並於今日進行專案報告，以下政策請確實執行：</p> <p>一、臺中為高度都會化城市，中央已明確宣布自 116 年起全面禁止以廚餘養豬，家戶及非事業性廚餘必須另行去化，對市民與業者皆帶來影響，前次議會定期會中亦有多位議員為民發聲，因此市府擬訂「家用廚餘機補助專案」，這有兩大特色：第一是「全台規模最大」，我們共編列 5,000 萬元補助 1 萬台廚餘機，每台最高補助 5,000 元，數量遠超其他縣市。第二是「唯一全線上申請」，透過「台中通」軟體線上申辦，不需要紙本作業，這展現了我們數位城市的實力。本計畫將自 115 年 1 月 2 日起開放線上申請，因補助名額有限，請相關單位特別留意申請期間之網路流量與系統穩定性，倘遇民眾洽詢也請務必解說清楚。</p>		<p>鄰系統等群組，加強家戶廚餘宣導工作。</p> <p>二、持續彙整本市各區反映轄內社區大樓拒收廚餘或擬漲價之訊息，提供相關機關予以協助。</p>
		環境保護局	<p>一、本局自 114 年 10 月 27 日至 114 年 12 月 31 日採「人盯場」、「人盯桶」方式每日視訊稽查本市 36 家取得廚餘再利用檢核之養豬場，並輔導其中 4 間轉型飼料養豬。</p> <p>二、115 年首週每日執行 32 家持續廚餘養豬之養豬場專案現場稽查，後續採每月 2 次之稽查頻率持續至 115 年底。</p> <p>三、養豬場已全數裝設廚餘蒸煮監控系統（AIOT），全時監控蒸煮情形，並於系統告警時立刻確認現場情形，必要時會同農業局聯合稽查。另每季與農業局聯合稽查至少 1 次，並配合中央每月勾稽 AIOT 告警次數、GPS 告警次數，並交下辦理現場稽查，其中 20%數量將會同中央環境部、農業部辦理聯合稽查。</p> <p>四、清潔科已請各區清潔隊持續向社區宣導，倘社區收運發生狀況，請先洽原承攬清運廠商協調處理，或逕洽其他合格清運業者辦理收運；後續如仍有疑義，再由區隊協助處理，並每日持續彙整更新各區隊回報之數據。</p>
		經濟發展局	「家戶廚餘機補助計畫」自 115 年 1 月 2 日起開放線上申

臺中市政府第 699 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>二、另依中央規定，自 115 年起僅事業性廚餘得以持續作為養豬用途，家戶及社區型廚餘全面禁止餵養，廚餘去化需求將大幅增加，目前全市各社區多自行接洽業者進行清運與去化，中央環境部彭部長亦已明確指出，若清運價格每公斤超過 5 至 8 元即屬不合理，全市現有 500 多家相關業者，民眾可以多加比較、避免遇不肖業者惡意哄抬價格；小型社區亦可洽請各區清潔隊協助媒介或協調合適業者。</p> <p>三、未來一年，市府農業局等相關機關也將持續針對養豬戶進行禁用廚餘轉型輔導；中央已提供補助，立即轉型改用飼料的業者每頭補助 3,600 元，而明年仍有條件使用事業廚餘餵豬的業者，若裝設 AIOT 監控設備，轉型補助則為每頭 1,800 元，設施補助更可達 30 萬至 300 萬元；此外，市府也將持續加強稽查強度，確保防疫與去化無虞。</p>		<p>請，根據本局最新統計，截至 115 年 1 月 6 日止，累計申請案件已達 7,488 件。除申請首日上午因流量過高造成申請網站短暫無法申請外，目前系統皆穩定受理案件，本局刻正辦理案件審查及回覆民眾疑慮，並為加速申請補助速度，以市政新聞方式呼籲市民掌握「文件齊全、資料正確、發票有效」關鍵，以減少補件次數。</p>
		農業局	<p>一、業於 114 年 12 月 12 日轉知轄下各區公所及臺中市養豬協會有關農業部辦理廚餘養豬場之轉型飼料補助措施相關函文及申請書件。</p> <p>二、後於 114 年 12 月 26 日再次函請轄下各區公所及臺中市養豬協會協助向養豬場宣導有關農業部辦理廚餘養豬場之轉型飼料補助措施方案。</p> <p>三、於 114 年 12 月 30 日函轉農業部 114 年 12 月 30 日農牧字第 1140411238 號函，有關辦理廚餘養豬場之轉型飼料補助措施方案更新之函文、申請書表及相關 QA，請轄下各區公所及臺中市養豬協會協助鼓勵及輔導轄下廚餘養豬場申請。</p> <p>四、另於 115 年 1 月 5 日函轉農業部 115 年 1 月 2 日農牧字第 1140043877B 號書函，有關廚餘養豬場輔導轉型飼料補助要點，請轄下各區公所及臺中市養豬協會協助轉知轄下廚餘養豬場。</p>
		都市發展局	<p>一、向保全及公寓大廈管理維護公司開會宣導，明確傳達</p>

臺中市政府第 699 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>「廚餘全數焚化」規定</p> <p>(一)114 年 12 月 19 日函發開會通知單，邀集環保局、物業、保全相關各會(公會、協會、學會、工會)。並於 114 年 12 月 22 日(一)上午召開說明會議，針對「臺中市政府安心無虞計畫-廚餘去化設施建置計畫」執行方式、回報機制進行宣導。</p> <p>(二)已請各公會(公會、工會、協會、學會)及與會公司協助，於 114 年 12 月 24 日前轉知所屬會員及相關人員配合政策，並加強向社區住戶宣導落實「瀝水、惜食」原則；經查各會皆已完成所屬會員宣導作業，確保政策順利推動。</p> <p>(三)提供合格清除業者名單供社區管委會參考選擇。</p> <p>三、配合本案政策發函、LINE 推波宣導相關名單查詢方式如下：</p> <p>(一)發函宣導：本局住宅處以 114 年 12 月 22 日中市都住寓字第 1140079569 號會議紀錄。</p> <p>(二)LINE 推播：已於 114 年 12 月 23 日完成協助環保局圖卡推播。</p> <p>(三)清除業者疑似拒絕清運或費用調整回報機制</p> <p>倘接獲相關單位回報疑似拒絕清運或費用調整異常之情形，請依「清除業者疑似拒絕清運或費用調整回報機制流程圖」通報，並彙整後提供環保局辦理，後續將由該</p>

臺中市政府第 699 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			局與業者加強溝通。
		數位發展局	本案依市長指示辦理，民眾透過「台中通」APP 及市府服務 e 櫃檯即可完成申請，全程無須紙本作業。考量補助名額有限，申請初期可能出現流量集中情形，數位局於開放申請期間同步啟動即時監控機制，依實際使用狀況彈性調配網路資源及擴充系統服務量能。另透過台中通彈跳視窗及 APP 首頁資訊，協助民眾了解補助內容並分流申請時段，並加強民眾諮詢說明，確保申請作業順利進行。
3	市府自 115 年 1 月 1 日起將啟動「愛胎萬計畫」，針對生育津貼分級加碼，第三胎以上補助調升至 3 萬元起跳，展現力挺年輕家長、打造敢生能養幸福城市的決心，請加強政策宣導，並於民眾洽詢時說明相關措施內容，以利政策順利推動。	社會局	<p>一、為提供本市新生兒家庭實質之經濟支持，營造願生、樂養之友善生育環境，本市自 115 年 1 月 1 日起推出「臺中愛胎萬計畫」，調整生育津貼發放補助標準，生育第 1 名及第 2 名子女維持補助 2 萬元；自生育第 3 名子女起，每增加 1 名子女補助增加 1 萬元，意即第 3 胎補助 3 萬元、第 4 胎補助 4 萬元，以此類推，展現市府支持年輕家庭、鼓勵生育之具體作為。</p> <p>二、有關「臺中愛胎萬計畫」係依據臺中市生育津貼發放作業計畫辦理，相關修正內容業於 114 年 11 月 19 日函頒實施，並於同年 11 月 24 日函請本市各戶政事務所配合辦理申請受理、資格審認及補助核發等相關作業，以確保政策如期銜接及順利推動。</p> <p>三、為落實加強政策宣導，本局已透過官方網站、臉書粉絲專頁及市政新聞發布等多元管道公告補助內容，並</p>

臺中市政府第 699 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：114 年 12 月 30 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			規劃拍攝政策宣導影片及專題影音，運用數位媒體通路擴大宣傳效益；另於民眾洽詢時，由本局承辦人員及戶政事務所同仁主動說明相關措施內容，協助民眾充分瞭解政策，提升政策可近性與執行成效。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

114 年 10-12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

113 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期限		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
113	03	113年度臺中地區石虎族群生態研究及保育教育推廣計畫	農業局	社團法人台灣石虎保育協會	陳美汀	113/11/18	114/10/31	113. 11. 30	113. 12. 31	114. 7. 31	115. 1. 30	115. 2. 13	1,380	本案於 114 年 12 月 17 日完成期末報告審查，並於 114 年 12 月 31 日完成驗收。	結案	解除列管
								113. 11. 18	113. 12. 5	114. 6. 19	114. 12. 17	114. 12. 31				

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初審查	期中審查	期末審查	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
114	01	臺中市地方發展潛力研究計畫	研究發展考核委員會	東海大學	宋威穎	114/7/1	114/11/30	114. 6. 30	114. 7. 20	-	114. 11. 10	114. 12. 20	300	本案於 114 年 12 月 10 日完成期末報告審查，並於 114 年 12 月 22 日完成驗收。	結案	解除列管
								114. 6. 24	114. 7. 9	-	114. 12. 10	114. 12. 22				

二、府列管標案

臺中市政府 114 年 12 月份 府列管標案進度

資料下載時間：114.1.9

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
114 年 12 月	513 件(89.37%)	24 件(4.18%)	3 件(0.52%)	4 件(0.70%)	30 件(5.23%)	574 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	49 件(84.49%)	5 件(8.62%)	1 件(1.72%)	1 件(1.72%)	2 件(3.45%)	58 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 樓梯抵石子 景觀抵石子 戶外樓梯施作 鋪面透水磚鋪設 AC 鋪設 弱電設備設定 植栽施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								環氧樹脂耐磨地坪施作
2	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	98	98	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，結算資料 114 年 11 月 18 日已簽准，續辦結算作業中，俟廠商取得綠建築標章後，再辦理付款事宜
3	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	94	98	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 10 月 23 日完成驗收
4	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.12.9 辦理第一次驗收，目前承商缺失改善
5	109DD00 398	教育局/國民小學/美群國小	美群國小附設幼兒園舍合併活動中心共構興建工程	182,350	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
6	111DD00 057	教育局/市立高中職/長億高中	長億高中-圖書館資訊暨教學大樓新建工程	168,230	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 教育局簽辦結算驗收中
8	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 履約爭議調解處理中
9	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 114 年 12 月 9 日工程報竣。
10	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
11	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	66	85	19	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 屋頂彩鋼作業 防火漆噴塗 2. 一樓外牆泥作粉刷 3. 甲乙梯泥作粉刷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
12	112DD00021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 114.10.07 複驗完成。 2. 台電外線施作中。
13	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工 114.8.12 取得使照 114.9.18 完成複驗
14	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	71	82	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 外部磁磚填縫 2. 廁所管道間封版 3. 屋頂管架固定步預埋 4. 屋頂止水墩抵石
15	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	65	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 一樓板灌漿。2. 一樓柱鋼筋綁紮。3. 一樓柱牆模板組立。 4. 一樓柱牆機水電配管。
16	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	89	92	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年12月14日止，累計實際施工進度93.38%。 本案因學校既有舊校舍(懷農樓東棟)尚有使用需求，於114年11月28日以后綜總字第1140011461號函請承商於新建校舍工程完成後，請承商辦理停工及申請取得使用執照等相關程序，並俟學生完成搬遷進駐新大樓後，方能進入下一階段之拆除工程施作，爰承商於114年12月12日申報(部分)竣工後依工程契約第7條第1項第3款第1目之(3)約定：「機關要求全部或部分停工」，申報114年12月15日起停工。
17	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	57	75	18	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 鋼構工程，屋頂版工程放樣，鋼構防火漆
18	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	60	63	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2F結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
19	112DD00 277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 11 月 25 日土木建築體驗收，12 月 5 日消防機電驗收。
20	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	87	88	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工概況：1. 工區北側圍籬拆除更換 2. AB 棟線槽蓋板安裝 3. 弱電設備安裝設定 4. B 棟南側土方回填整地 5. B 棟南側臨時用水改管
21	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	73,000	79	79	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 圈梁槽鋼補強、圓鋼管火打斜撐補強、七皮油毛氈防水層新作
22	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	83	79	-4	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 1. RF 屋頂鋼構施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 室內泥作作業
23	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	62	69	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。 目前總累計預定進度(114.12.31)：16.99 % 總累計實際進度(114.12.31)：36.53 % 實際執行摘要： 實際執行摘要： 結構體工程(含放樣工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、鋼構基礎螺栓預埋) 給、排水及衛生設備(含機電水電配管、污水槽、排水溝陰井工程)
24	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	71	79	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.12.18 第 21 次監造會議、114.12.30 第 22 次監造會議、12/4 筏基坑防水前素地施工查驗、12/8 筏基坑防水施工查驗、12/12 東側造型雨遮 4000PSI 混凝土材料抗壓試驗 31 天(3 顆)、12/4 筏基坑防水材料進場查驗、12/8 屋頂鋼構材料進場查驗、12/11 進行本季文書資料及職安衛稽核。 114.12.5 泥作施工界面督導、114.12.10 鋼構吊裝組立督

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								導。
25	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 22 日「藍圖營造股份有限公司」繳納履約保證金。 114 年 12 月 24 日與「藍圖營造股份有限公司」辦理簽約。
26	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	67	74	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 PR 牆模組立、樑板模組立、PR 鋼筋綁紮
27	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	60	83	23	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 一、消防水電拉線。 二、門窗生產及安裝。 三、金屬屋頂板量測、生產及施工。 四、泥作工程。 五、防火漆噴塗 六、玄關雨遮、兩側看台結構
28	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	58	59	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 B1 柱牆鋼筋綁紮、水電配管、模板組立
29	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	63	67	4	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 鋼筋綁紮、模板組立、混凝土工程、水電配管
30	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	95	82	-13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工地現場- (1) 屋頂板安裝。 (2) 屋頂及牆面水泥打底粉光作業 (3) 外牆塗料施作 (4) 機水電工程施作 (5) 植栽樹木移植後持續養護作業。 2. 文書部分-持續進行清圖及辦理施工材料及施工圖說等文件送審中。
31	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	85	94	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 磨石子地磚施作。管道輕隔間施作磁磚貼作。水泥漆修補。伸縮縫蓋板組裝。雨水導溝抵石子。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 現地高程調整、土方搬運、堆土區整地。水溝施作、陰井施作、花台施作、擋土牆施作。 3. 植栽區給水配管。植栽栽種。高壓磚鋪面施作。人行道鋪面。碎石級配鋪面。緣石施作。 4. 區外電信管、台電管配管。配電盤結線。
32	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	95	93	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 露臺防水. 機電設備安裝. 西向圍牆. 南向排水溝. 室內裝修
33	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建工程	112,060	68	69	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 鋼構結合焊接
34	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	71	77	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程材料提送、R2FL 消防水電施作、鋼構進場安裝
35	113DD00143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	95	92	-3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 電動捲門安裝、木地板安裝、廁所搗擺安裝、全段抵石子、全區門安裝、景觀工程施作、機電工程施作。
36	113DD00166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	95	86	-9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 內部裝修(地壁磚施作)；2. 外部裝修(外牆鋁包板施作)； 3. 牆面三明治板施作，雜項工程欄杆及爬梯安裝；4. 機水電、消防、弱電配線，給水設備及照明設備安裝
37	113DD00171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	80	83	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1~4F 給排水管道間、4F 走廊給水配管施作、1~2F 教室、1~4F 走廊燈具安裝施作、1~2F 外牆泥作水泥砂漿打底施作、1~4F 乙梯及洗手台抵石子施作、1~4F 廁所降版區澆置、浴廁地坪防水施作、RF~R1F 外牆磚、4F 男廁貼磚施作
38	113DD00192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案	210,600	67	68	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一樓樓板灌漿
39	113DD00198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	61	61	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 進行二樓地板鋼筋鋪設及一至二樓梁柱綁紮工程。2. 一樓水電配管完成，二樓水電配管。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
40	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	82	83	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. PF 牆灌漿。 2. 1F 泥作進場施作外牆吊線粉刷。 3. 1F 外牆防水施作。 4. 室內粗清。 5. 水電拉線。
41	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	87	90	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 景觀工程
42	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	80	82	2	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 女兒牆鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置。 2. 廁所泥作粉光、水電配管。 3. 油漆室內坪頂批土。 4. 鋼構防火漆噴塗。
43	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	69	69	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 35%
44	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	69	73	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4 樓柱、牆鋼筋綁紮及模板組立
45	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	77	77	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114 年 11 月 2F 梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝
46	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 圍籬施作及工務所設置
47	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區華國小	臺中市太平區華國民小學活動中心興建工程	82,600	67	67	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)、1MF 梁版模板組立 (2)、1MF 水電配管 (3)、淺基礎 PC 打設 (4)、1MF 梁版鋼筋綁紮

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(5)、施工架防墜網鋪設 (6)、壁拉桿及三腳架螺栓預埋 (7)、IMF 版標高器安裝 (8)、淺基礎地梁模板組立 (9)、鋼筋及模板缺失改善 (10)、鋼筋吊料 (11)、水電缺失改善 (12)、模板整理 (13)、IMF 澆置前清洗 (14)、環境整理
48	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	65	80	15	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1PF 屋頂模板拆模、水電拉線、1PF 屋頂鋼構吊裝及焊接、筏基基坑套管清理、筏基素地清潔、筏基底漆施作、複合式防水材施作、筏基 1:2 防水砂漿施作、防火門及木門框安裝、鋁門窗窗框安裝、粉刷、灰誌施作
49	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	75	76	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1 樓東西側裝飾柱及雨遮鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、東西側施工動線整地、鋼構加工
50	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 辦理改善中
51	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	65	74	9	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 召開 22 次監造會議
52	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	60	63	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 I 棟地樑澆置、I 棟 FS 板模組立、K 棟 1 樓版板模組立、K 棟 1 樓版澆置
53	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.3.07 進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25 進行審議小組會議，並報局，114.4.10 核定校園規劃報告書，114.5.15 完成建造申請掛號，114.6.16 進行細部審議會議，114.7.8 陳送細部設計書圖，114.7.31 陳送預算書圖，114.8.18 函覆修正，114.8.26 取得建照，114.8.29 再陳，114.9.16-9.22 公開閱覽，114.10.15 工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								程第一次公開招標, 114.11.27 工程價格標決標
54	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 訂於 114 年 12 月 31 日第一次上網公告
55	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	57	61	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工中
56	114DD00196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一次校園規劃審議會議
57	114DD00207	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月 21 日(星期五)決標予聚和豐營造股份有限公司，決標金額為新臺幣 1 億 9,857 萬 9,999 元整。
58	114DD00241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 10 月 3 日上網招標，11 月 14 日工程決標。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	50 件(87.73%)	3 件(5.26%)	1 件(1.75%)	0 件(0.00%)	3 件(5.26%)	57 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	106CF00 010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	109BF00 019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	109DF00 256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	95	95	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 驗收作業中
5	110AF00 005	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	10,305	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 驗收作業
6	110AF00 018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
7	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
8	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	89	95	6	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 工區環境整理 2. 申報竣工
9	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	86	90	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
11	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	87	88	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標，於10月17日訂約完成，監造計畫已於11月24日核定，已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於112年1月19日核定，於1月31日開工 實際進度：83.641% 施工項目： 1. P15 邊跨段第三昇層施作及澆置 2. P16 搭設柱頭節塊場撐支撐架及底模搭設完成 3. P16 場撐柱頭節塊鋼筋綁紮 4. 17(N4S4)節塊施作及澆置、預力鋼絞線穿線 5. P19 樁式基礎回填及堤防護坦復舊 6. 預力 PCI 梁施作(19/20 支)(12/29 全數完成) 7. 大肚越堤道路側溝施作/主橋引道堤防復舊/G線圍籬拆除及側溝開挖 8. 和美端第一階段交維改道/路基回填工地密度/側溝/擋土牆/槽化島結構物/路欄基座/植栽移植完成
12	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
13	112AF00 089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段，工程標：監造作業
14	112AF00 104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
15	112CF00 023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程	57,600	75	100	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
16	112D723 014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	73	93	20	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 本案驗收中
17	112DF00 209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,930,000	76	72	-4	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置 5. RT水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管冪到達井全套管基樁施工(58/67) 7. 管冪發進井西行線地盤改良 8. 管冪發進井東行線樁頭打除(49/49) 9. 管冪到達井東行線樁頭打除 10. 高鐵東側擋土支撐型鋼打設 11. 脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12. 脊背橋 A2 橋台背牆模板組立 13. 預力 I 型梁預力鋼索穿線 14. 集水坑擋土支撐型鋼打設 15. 鋼筋加工作業 16. 工區灑水及道路清洗 17. 夜間交維巡查
18	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	70	78	8	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 施工進行中
19	112DF00 223	建設局/新建工程處/土木工程科	華南路以東銜接特三號道路工程(第二標)	299,524	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
20	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算請款中
21	113AF00 023	建設局/養護工程處/海線工程隊	113年度臺中市沙鹿、梧棲區等區道路及排水等小型工程委託設	10,788	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			計監造技術服務案					
22	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
23	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
24	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，審查廠商提送第一期請款文件、辦理第二期績效評核作業。
25	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
26	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路（第一標－公老坪山隧道段工程）	5,763,420	57	57	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
27	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路 892 巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	98	43	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理結算作業。
28	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因樹木移除遭地方抗爭，積極協調中
29	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻辦理決標訂約作業
30	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	78	70	-8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 12 月 31 日復工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
31	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	71	95	24	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於114年11月14日提報竣工，並於114年12月12日辦理驗收，目前驗收資料主驗官審核中
32	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	76	21	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
33	113DF00168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	63	95	32	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
34	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	56	57	1	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 履約中
35	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	61	6	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
36	113DF00171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	83	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
37	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	75	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
38	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	66	70	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、滯洪沉沙池及橋工段
39	113DF00201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	83	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
40	113DF00 218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收完成
41	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
42	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
43	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
44	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
45	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區城興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案件執行中
46	114AF00 088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
47	114AF00 104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 發包作業中
48	114BF00 010	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
49	114CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工	63,827	50	60	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程					再次函詢 5 位地主有協價意願, 2 位未辦繼承將辦理徵收
50	114CF00 005	建設局/新建工程處/用地科	南區樹義路連接至烏日區前竹里區段徵收 15M-22 道路開闢工程(用地費)	85,000	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
51	114CF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程	471,044	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 23 位土地所有權人 已 21 位同意協議價購，另外 2 位刻正辦理徵收作業中
52	114DF00 138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	59	70	11	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 P1 橋台帽樑作業。
53	114DF00 165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	61	61	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
54	114DF00 179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	88,000	40	59	19	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
55	114DF00 211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 採購作業中
56	114DF00 212	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水滴會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 委託規劃設計監造案已於 114 年 12 月 23 日決標
57	115AF00 021	建設局/土木工程管理科/	115 年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約簽訂中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	14 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 施工廠商先行辦理相關結算中，俟智慧建築標章取得，即可請領尾款。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	84	87	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：2 次 1)鋼構工程-工廠製作加工及現場吊裝作業(A區4階) 2)鋼構工程-吊裝組立(台鐵落柱區1~3階) 3)鋼構工程-防火漆噴塗(2F) 4)機電工程-消防自動灑水配管及消防栓系統配管(1F) 5)機電工程-電線結線(B1F~B3F) 6)裝修工程-複層金屬板施作(C區及D區屋頂) 7)裝修工程-鋁包版施作(C區及D區人工平台) 8)裝修工程-鋼網牆施作(1F內牆) 9)裝修工程-管道間隔間施作(B1F~B3F停車空間) 10)景觀工程-花台施作(A區1F)
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	58	62	4	流廢標次數：5 次 期程修改次數：3 次 暫存本案於開挖鋼板樁導溝的過程發現廢棄物，惟因廢棄物處置方案尚未確定，致後續要徑第一次降挖作業無法推展，故自114年10月18日起停工(中華民國114年11月14日中市停設字第1140050683號函)。
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. B2F 車道版、樓梯版、外牆組立綁紮及澆置 2. B2F 版模板

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								組立 3.114 年度公共工程品質督導已於 114.12.4 辦理。
5	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。 3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款，刻正辦理付款作業。
6	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本府於 114 年 12 月 16 日核備工作執行計畫書，廠商於 12 月 24 日提送核定版計畫書。 二、本府於 114 年 12 月 16 日函請廠商修正期中報告書。 三、本府持續召開工作會議，針對活動研擬合作方案。 四、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 12 日 核定期中報告，12 月 22、23 日分別於豐原區、北屯區 辦理紅線地方說明會。
8	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 截至 114 年 10 月 27 日設計單位已依契約期程提送 52 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B 版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，期中報告已於 11 月 18 日全數備查，已支付 1 億 8,591 萬 554 元；目前土建、軌道、電梯電扶梯期末報告審查中。
9	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 114 年 12 月 26 日，設計單位已依契約期程提送 14

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年10月28日核定，於114年11月28日支付8,683萬5,134元。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 114 年 12 月 24 日設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。
11	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
12	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
13	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	58	59	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 6F 柱牆模板組立及模板物料整理。 2. 入口門廳版面養護。
14	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 機土界面多數議題已有共識，可進行後續土建工程標招標，通訊、月台門系統概念設計文件開始提送，刻正審查中。

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	31 件(91.18%)	1 件(2.94%)	0 件(0.00%)	1 件(2.94%)	1 件(2.94%)	34 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務					已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	91	94	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 【施工中】主要工項：(契約數量/完成數量)(管線工程)明挖管線 ϕ 300mm：1734.71m/1694.1m 推進管線 ϕ 400mm：1247.98m/1247.98m(用戶接管工程)前巷連接管：10954.89m/累計 10942.2m，後巷連接管：7491.14m/5437.5 用戶接管：5722 戶
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：17920 m (3) 接管戶數：8812 戶 二、目前施作項目：(本月累計實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：2600m (2) 明挖工程：7940.6m (3) 接管戶數：7458 戶 本案已於 114.8.14 辦理報竣
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	89	95	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021 戶(4 變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0 戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114 年 9 月 18 日申報竣工 依契約第 15 條第(二)項 1 款規定於 114 年 9 月 23 日(7 日內)辦理竣工確認。 依契約第 15 條第(二)項 2 款規定於 114 年 10 月 14 日辦理正驗。
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再	3,267,261	93	91	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			利用統包工程(含營運維護)					(一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 4832m/5048.6m；推進 555m/495m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4363m/4949.7m；推進 510m/510m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3148m/3576.95m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6906m/6906m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 4584m/5576.7m；推進 627m/668.9m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	72	75	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 總工期：530.0 工作天 已用工期：283.0 工作天 剩餘工期：247.0 工作天 預定進度：55.87% 實際進度：64.53% 估驗進度(廠商已發文)：46.21% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113 年：100 戶 / 105 戶 114 年：1800 戶 / 1672 戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：114H10718 西區東興路三段(大墩十一街~大墩十街) 114H13550 南屯區大墩七街/大昌街 無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 明日預計施作位置 114/11/28(星期五) (1)明挖埋管：114H10718 西區東興路三段(大墩十一街~大墩十街) 114H13550 南屯區大墩七街/大昌街 無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 次日預計施作位置 114/11/29(星期六) (1)明挖埋管：114H10718 西區東興路三段(大墩十一街~大

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								墩十街) 114H13550 南屯區大墩七街/大昌街 無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 次日預計施作位置 114/11/30(星期日) (1)明挖埋管：無 無 無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進\$400mmRCP 加厚管 500.00M / 445.52M 明挖\$300mm 933.00M / 631.04M (用戶接管工程) 明挖\$200mm 11947.00M / 8317.47M
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署，並於 10/31 公開招標，訂於 11/25 開資格標，無廠商投標流標，於 12 月 1 日調整預算後再上網公告，12/29 開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於 1 月 23 日提報本局
14	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	83	83	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (管線工程) 推進 ϕ 400mm：623m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚：62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管：1402m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管：8186m/累計 7753m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								明挖(側後巷)φ200mmPVC管:7696m/累計1246m
15	111DD01056	水利局/污水設施科/	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	145,450	98	100	2	流廢標次數:4次 期程修改次數:1次 已辦理完成。
16	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果,相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查,分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。 114年12月23日決標。
17	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	73	79	6	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1)推進工程:275m (2)明挖工程:16098m (3)接管戶數:5996戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1)推進工程:312.2m (2)明挖工程:10595.15m (3)接管戶數:4428戶
18	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	70	92	22	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)*** 管線工程 短管推進φ400mm:108.45 m/ 108.45 m 短管推進φ400mm加厚:87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井,標稱直徑2.5m:5處/ 4處 明挖埋設,φ300mm:436.05 m/ 436.05 m 用戶接管工程 道路段明挖埋設,φ200mm:10,873 m/ 9,205.00 m 側後巷明挖埋設,φ200mm:1,920 m/ 1,223.35 m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								用戶接管：2,187 戶 / 1,625 戶
19	112DD01 027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滲再生水取水工程)	297,900	68	77	9	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 北屯區大連路一段 41 巷、27 巷明挖及瀋陽北路推進及揚水站施作
20	113AD01 032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商業已提送成果報告，刻正審查中。
21	113BD01 033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 113.2.28 辦理評選會議。 2. 基本設計於 114 年 4 月 11 日核定。 3. 於 114 年 5 月 8 日發文顧問公司啟動第一分標細部設計，顧問公司已於 114.6 將第 1 分標細部設計資料提送進局，細部設計資料已於 114.12.19 提送國土署。
22	113DD01 045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	60	70	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 384.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 338.5m) (3) 推進 600mm：0m(累計 338m) (4) 明挖 300mm：0m (5) 連接管 200mm(前巷)：210m(累計 3,397m) (6) 連接管 200mm(後巷)：m (7) 用戶接管：100 戶(累計 330 戶)
23	113DD01 056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	67	71	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：1108.00M、明挖 1223.32M。4. 用戶接管：568 戶
24	113DD01 061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	63	65	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 總工期：565.0 工作天 已用工期：191.5 工作天 剩餘工期：373.5 工作天 預定進度：16.88%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								實際進度：19.87% 估驗進度(廠商已發文)：15.34% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 114年：300戶 / 433戶 本日施作位置 (1) 114H15001 南屯區嶺東路(明挖) (2) 114H13444 南屯區文山三街51巷(明挖) (3) 114H15001 南屯區文山三街(推進)(預計114/12/31完成) (4) 114H11382 南屯區文山九街(立坑) 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進\$400mmRCP加厚管 1927.00M / 367.70M 明挖\$300mm 490.00M / 353.14M (用戶接管工程) 明挖(前巷)\$200mm 7941.00M / 1635.16M 明挖(側後巷)\$200mm 362.00M / 00.00M
25	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	58	61	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 辦理巷道說明會 2. 連接管及推進施工
26	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 松柏漁港港區浮動碼頭建置工程已於114年12月12日驗收完成，刻正辦理工程結算及撥付末期款作業程序中。
27	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	65	66	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於114年7月29日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
28	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南	382,300	57	57	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 200mm、300mm分支管佈設 2. 用戶接管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			等鄰近區域					2. 第二階段排水口調查
29	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	61	64	3	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1. 惠來溪上游 5+137-5+157 倚壁式擋土牆基礎鋼筋綁紮、模板組立 2. 潮洋溪右岸 1+180-1+290 既有護岸培厚施作
30	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	56	56	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 試挖後管線障礙及土方推置問題申請不計工期中
31	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	57	59	2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標,目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
32	114DD01061	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道管線暨用戶接管工程(2-1A)-中山路及圓環東路等區域	287,800	40	30	-10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1. 於 12 月 1 日上網公告,訂於 12 月 29 開資格標 2. 114 年 12 月 29 日開標後無人投標流標,已函請設計單位再次檢討相關預算,預計 1 月 23 日前提出說明。
33	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	30	40	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114/12/23 決標。
34	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第 1 分標-福田一街鄰近區域	360,119	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114.12.23 決標,保證金錶那訂約中

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01 047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	81	81	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01 075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	67	67	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	56 件(81.16%)	7 件(10.14%)	1 件(1.45%)	2 件(2.90%)	3 件(4.35%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	101DE00 010	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心新建工程(一期工程)	5,816,583	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：10次 已辦理完成。
2	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 114年12月1日正式營運
3	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	91	-4	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1. 景觀工程施作 2. 室內油漆施作 3. 室內櫥櫃施作 4. 第二次變更設計

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，於114年10月28日已交付使用單位(圖書館及美術館)辦理試營運，於12月13日開館。
5	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 辦理初驗及初驗缺失修正
6	108AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114年12月23日桃園住宅處參訪本處本案系統。BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
7	108DF00 296	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心新建工程	63,454	100	100	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	108DH00 005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	84	84	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至114年12月31日止：預計進度72.469%，實際進度76.244%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(打底粉刷、磁磚施作)。
9	108DH00 006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	95	86	-9	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. B棟11-12F輕隔間批土施工 2. B棟9-12樓浴廁防水施作及試水 3. C、E棟屋頂及屋突防水隔熱施作 4. 地下室受電箱室管架施工
10	108DH00 007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	95	81	-14	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至114年12月31日止；目前進行全區2F輕隔間雙面封版批土、外牆磁磚及抵石子貼作、1F-2F外牆打底、5F浴廁壁磚貼作、11F-13F浴廁地磚貼作、8F-13F窗框玻璃施作、8F-13F鋁格柵施作。
11	108DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. 土建初驗作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 缺失改善作業 3. 準備領取使照事宜
12	109AF00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)統包廠商 113 年 12 月 10 日報竣。(2)已於 114 年 4 月 11 日驗收完成，於 5 月 1 日發文正驗複驗紀錄，於 5 月 9 日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於 114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於 114 年 9 月 16 日檢送點交清冊。(3)114 年 7 月 24 日取得使用執照。(4)運動局於 114 年 1 月 20 日辦理 OT 廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於 10 月 7 日市長親臨正式啟用。
13	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等 4 案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
14	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度：6.35% 實際進度：12.34% (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m ² , 累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² , 累計完成 39,219m ²) (3)B4F 層 S2 區 B3F 梁版、B4F 層 S2 區柱牆模板組立作業 (4)N1 區 B3FL 下層版、S2 區 B4F 牆、N3 區 B4F 牆、S3 區 B4FL 下層版鋼筋綁紮作業 (5)B3FL N1 區版預埋配管、B4FL S2 區柱牆預埋配管、B4FL N3 區柱牆預埋配管、筏基層 S1 區排水配管作業
15	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 23 日完成正驗複驗，於 114 年 8 月完成點交予外貿協會，結算資料待智慧建築取得後續辦。
16	109DG00 001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市東區公兒 30 地下停車場新建工程	302,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已辦理完成。
17	109DH00 012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 114/12/1~114/12/31 初驗缺失改正
18	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為第2層安全支撐拆除、B2F柱鋼筋續接器組裝及柱鋼筋綁紮、B2F防水工程-外牆防水膜施作。截至114年12月29日預定進度12.32%，實際進度(施工進度14.39%)
19	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	98	95	-3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 於1月7日辦理工程正驗複驗
20	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	82	82	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (1) 主球場：1區4F外牆鋼構組裝作業、南側1F教練休息室粉光作業、1區1F~3F看台階梯黏條作業、1區4F設備平台牆面粉光作業、1區3F~4F外牆鋼構放樣作業、1區2F水箱貼磚作業、北側3F斜牆牆面泥作作業、B1F頂板儲水作業、B1F頂版防水作業 (2) 副球場：11人制人工草皮AC平整度及洩水坡度測試、5人制練習場Type-A場鑄排水溝基礎PC(北側段)澆置作業混凝土、2000PSI澆置:6.5M3、高燈及圍籬矮燈配管查找 (3) 南側看台：給水配管放樣、二樓給水試壓 (4) 北側看台：1樓消防滅火警報配線、二樓排水試壓、二樓戶外防蟲網安裝
21	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於10月7日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。
22	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	95	94	-1	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 水電設備線槽及景觀燈施作、人行道、車棚邊坡及植草區整地、停車格鋪面磚施作、空調結線、弱電設備安裝、指標施作、天花板施作、人造石檯面施作、太陽能板安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
23	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，9/18 完成工程結算，俟廠商取得智慧建築標章後撥付尾款。
24	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	88	91	3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 60*60 拋光石英磚施作、弱電設備安裝、消防設備安裝、燈具安裝、地下室 AC 鋪設及停車格繪製
25	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 12 月 5 日完成初驗複驗。並於 12 月 16 日、17 日辦理正驗，限於 115 年 1 月 16 日前改善完成並提送監造單位審核。
26	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	82	84	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 南側工區遊戲場基礎施工
27	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	98	95	-3	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 於 11/3 辦理土建組正驗，預計 1 月初辦理機電組複驗
28	110DG00 034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	94	94	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1. 全區各樓層牆面油漆修補，天花板及輕隔間缺失改善，景觀植栽枯萎換植及養護，鋼構防火漆缺失修補 2. 全區中央監控系統設備測試，停管系統設備測試，弱電設備測試，電力迴路測試，空調機房監控結線，空調系統測試，門禁設備測試，充電樁設備測試，電力照明及插座迴路測試。
29	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 114 年 8 月 15 日竣工，114 年 11 月 18 日完成驗收，目前辦理使照取得中。
30	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 10 月 31 日中午 12 時竣工，114 年 11 月 11 日辦理初驗，114 年 12 月 09 日初驗(複驗)，114 年 12 月 18 日正式驗收。
31	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	58	60	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						進度 11.988%(+5.688%)，施工中[各區 B4 層及筏基層鋼筋綁紮、N3 區 B4 層外牆混凝土澆置、S1 區 B3 層 BS 版澆置]。
32	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	77	77	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1..1F 梁版鋼筋綁紮。 2..1F 混凝土澆置。 3.B2 泥作施作。
33	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	59	61	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. .工地施工項目為第 2 層安全支撐拆除、B2F 柱鋼筋續接器組裝及柱鋼筋綁紮、 B2F 防水工程-外牆防水膜施作。截至 114 年 12 月 29 日預定進度 12.32%，實際進度(施工進度 14.39%)
34	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案使照已於 114 年 12 月 1 日取得，並於 114 年 12 月 8 日簽准頂樓金屬欄杆減價收受，114 年 12 月 22 日完成點交，本案電力外線施工因台電設計有失，以致本建物接電程序延誤一事，後續將俟台電設計完成掛件養工處挖掘管理科後協調盡速施工。
35	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理綠建築標章申請作業
36	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	61,683	100	100	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
37	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	98	98	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 驗收中
38	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	59	65	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1.B2F 車道版、樓梯版、外牆組立綁紮及澆置 2.B2F 版模板組立
39	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	77	78	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114.12.19-第 116 次專技會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								114.12.23-第117次專技會議暨12月份BIM設計施工界面整合會議
40	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	60	60	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 B2FL板筋綁紮、B2FL水電配管作業、B2FL標高器及止水帶施作、B2FL柱牆筋綁紮、水平支撐二撐拆除作業、B3F灌漿、安全觀測作業。
41	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 六寶派出所使用執照10月22日取得，11月5日早上9時辦理「六寶派出所辦公廳舍興建工程」驗收第2次複驗，同意驗收合格，廠商後續辦理綠建築標章申請，綠建築中心預計114年12月30日下午辦理現勘。
42	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	56	60	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. A1-2F、RF樓板、樑、柱鋼筋綁紮、樓板澆置。 2. A1樓版支撐架組立、樓板模組立。 3. A1棟室內牆面粉刷。 4. 戶外景觀拆除。 5. 施工圍籬調整。 6. A棟室內機電管路開孔、管路配置、B棟室內機銅管配置。 7. A棟天花板支撐架安裝。 8. A、C棟室內線架、線槽安裝 9. A棟北翼外牆粉刷。 10. B棟廁所牆面配管、砌磚、粉刷 11. 戶外電管、給水、空調電管、弱電主幹管開挖、配置。
43	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	68	72	4	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之戶外及室內泥作牆體修復工程、門窗修復工程；朝陽街5、7號棟之屋架軸組修復工程及屋面修復工程等作業。
44	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 承商驗收缺失改善中
45	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內	56,699	62	62	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			裝修)(第一次修正)					文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工,並訂於 3/25 召開第一次工務會議,正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善),5/7 臨時電設置完成,5/21 申報開工完成,5/28 臨時水路證核准,6/9 建照變更核准,6/12 申報勘驗完成,7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運,後續辦理變更設計調整,7 月多日下雨同意展延工期,鋼軌樁打設完成,基礎工程開挖出土中,分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天),8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延,8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場,廠商 9/10 同意報價再進場,9/16 提供報價,設計單位 9/22 提送變更預算書圖,當日會議檢討因頒圖價金落差過大,請監造確認可否依原圖施作;9/23 會議決議修正變更內容方向,並告知廠商尚有施工項目,安排進場施作,9/30 提送變更預算書圖,10/7 進場施工,截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成;10/16 簽辦變更設計,11/15 簽准動支預算,刻正辦理議價作業;11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程;12/9 第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成。截至 12/31 鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成,一樓牆柱模板組立中,正常施工中。
46	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	57	95	38	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 12/23 報竣,12/29 竣工確認簽辦中。
47	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	70	72	2	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 4FL 梁模板鎖固、降版區模板組立、上層版鋼筋綁紮、4FL 梁版機電管路配置。
48	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	98	98	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 預定進度:100%,實際進度:100%
49	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	10	30	20	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 工程 114 年 11 月 11 日上網公告招標,114 年 12 月 12 日開標流標,114 年 12 月 22 日第 2 次開標 2 家投標符合規定,

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								預計115年1月2日評選。
50	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	70	72	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 5樓鋼筋綁紮及模板組立、4樓套管配管及B1牆面泥作工程
51	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	58	58	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
52	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
53	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	60	61	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1FL樑板鋼筋綁紮、預埋管路施作、混凝土澆置
54	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	55	62	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 B1結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。
55	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	66	66	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.基礎開挖、施作 2.考古監看 3.鋼構預埋螺栓 4.鋼構吊裝
56	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理工程驗收
57	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年12月3日第一次開標、，114年12月9日已招開採購評選委員會議、114年12月19日決標
58	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	77	67	-10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. B3F筏基回填料及BS版打除運至1F 2. 筏基坑不回填區防水素地清潔 3. B3F-B1~B3區地梁上打石後清潔 4. B3F(B3區)DECK版支撐角鐵施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
59	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	40	59	19	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1F 暗架天花燈盒出風口骨架施作
60	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案基本設計定稿版已於 114 年 10 月 17 日核定，設計單位已於 114 年 10 月 27 日函送本處，多目標申請已於 11 月 26 日掛件，都審已於 11 月 27 日申請用印，已於 114 年 12 月 18 日前完成建造執照申請掛號，於 114 年 12 月 23 日辦理多目標審查，審查結果修正後通過，115 年 2 月 15 日前取得建造執照並提送細部設計書圖(含預算書)及工程發包書圖文件。
61	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 12 月 24 日核定基本設計，亦函請事務所於基設核定後 100 日內提送細部設計書圖。
62	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 24 日已召開統包需求書審查會議，專案管理單位已於 115 年 1 月 2 日召開採購工作小組審查會議，預計 115 年 3 月 31 日辦理統包工程招標，115 年 4 月 30 日決標，115 年 7 月基設完成，115 年 8 月第 1-1 階段細設核定並取得拆除執照，於 115 年 8 月 31 日前 1-1 開工，預計 120 年 6 月 30 完工。
63	114DF00201	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	10	25	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 3 日第一次開標、，114 年 12 月 9 日已召開採購評選委員會議、114 年 12 月 19 日決標
64	114DI00008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案業於 114 年 11 月 27 日完成第 2 次上網公告招標，並於 114 年 12 月 8 日完成評選會，後於 114 年 12 月 12 日完成保留決標。
65	114DK00012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114 年 11 月 25 日完成訂約，並於 114 年 12 月 18 日取得建照(併室內裝修許可)，後續將賡續辦理開工前協調會及相關施工品質計畫送審事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
66	114DN00002	消防局/火災預防科/火災預防科消防安檢股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	60	60	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本月辦理擴柱基礎綁紮、修整、打除及開挖；BRB工程基礎綁紮及放樣。
67	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建照送審
68	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 基本設計報告書(含鑽探報告)於114年11月24日函報內政部審查，該部訂於115年1月8日召開審查會議。
69	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網，11月4日開標，僅1家廠商投標未符合3家規定而流標，11月10日辦理第二次公告，公告期間經廠商提出疑慮單，因未在採購法規定釋疑期間，經採購單位認定不予受理，惟該疑慮單項目多涉及單價編列不符合市場行情，經工程業務單位評估簽請廢標，並於12月15日召開流廢標檢討，目前規劃設計單位已將調整後發包書圖提送予本處，已於12月30日完成第3次公告上網程序，預計115年1月29日開標。

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00 043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 第一階段工作計畫書(含細部設計圖)業於 114 年 10 月 15 日核定，依期程執行第二階段設備購置、安裝及試車，刻正進行一次側用電施工及整地等作業。
2	112DD01 066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	87	91	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 四維中路 300 推進 wus129-a4a~wus129-a4 及港埠路刨封
3	114AP00 018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規範履約。
4	114DD01 041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 巷道說明會、300 管、400 管明挖。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	75	82	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 排笛溜滑梯PC澆置、磨石子溜滑梯D2, D1放樣PC澆置、W5預鑄排水溝安裝、矮座椅鋼筋綁紮、磨石子溜滑梯F2基礎組模灌漿
4	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程案於114年12月29日申報竣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
10	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新聞工程	69,316	65	86	21	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 4 日獨角仙工程督導 12 月 11 日本府工程查核小組_工程查核/混凝土鑽心送實驗室 12 月 16 日，混凝土鑽心材料-實驗室 12 月 22 日工程督導 12 月 29 日工程督導+第一次變更設計議價

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(80.00%)	1 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 結算資料處理中
2	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	77	83	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 12 月 1 日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至 114 年 12 月 31 日止預定進度 75.57%. 實際進度 73.24%，目前辦理：1. 牆基整修。 2. 屋瓦鋪設。 3. 泥塑剪黏整修。 4. 水電管線配設。 5. 牆體粉刷。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								6. 木門窗檢修安裝。 7. 舊土壑圍牆整修。 8. 犬走及水溝施作。 9. 舊木構蟲蟻防治刷塗。 10. 臨時棚架拆除。 11. 內牆油漆。
3	112DQ00 017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	67	71	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：基礎整修、木構架檢修、仿作。
4	113DQ00 003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源古宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	59	59	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 12 月 4 日、18 日召開工務會議，目前工區已清理完成，因文資局將補助經費撤銷，廠商於 114 年 12 月 23 日提報停工。
5	114AJ00 026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7/9 議價決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。 2. 10/23 市長召開 IP 前導宣傳研商會議，10/31 秘書長召開 IP 前導宣傳第 2 次研商會議，11/6 秘書長召開第 3 次跨機關籌備會議，預定 115 年 1 月召開緊急應變跨機關會議；12/8 第一次場地點交(主燈進場)，1/5 第二次場地點交(佈展全區及公共區域點交)。 3. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，10/3 審查通過，10/9 同意撥付第 1 期款。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	5 件(71.43%)	2 件(28.57%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00 004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。</p> <p>十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00 002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 1. 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。2. 114 年 12 月 15 日簽奉核准調整後「本市烏日(前竹地區)區段徵收案抵價地分配街廓及分配方向線」規劃草案。
3	100AR00 003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：5 次 1. 12/30 召開水湳月例會 2. 撰寫北側、南側成果報告草稿
4	109DR00 002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第三標	1,111,077	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 預計於 114 年 12 月中下旬辦理驗收作業(正驗)。
5	109DR00 003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	80	79	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00 032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
7	113DR00 001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	60	61	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 共同管道工程：15M-19RT(0K+13.55~0K+17.7)與 80M-1LT(0K+128.82~0K+139.87)端牆轉角(80M-1L2-1) 混凝土澆置完成 大地工程：80M-1 北上右岸擋土牆底板混凝土澆置。 排水工程 EP1 滯洪池第三單元頂板鋼筋綁紮、GP1 滯洪池底板混凝土澆置。

(十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中。

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	287 件(91.69%)	5 件(1.60%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	21 件(6.71%)	313 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			理服務案					廠商於114年12月8日提報114年11月份工作月報至本局備查，本局於114年12月10日備查。
2	105AF00071	建設局/土木工程管理科/	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
3	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室114年11月26日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。
4	106AG00052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 114年11月20日顧問公司函復紫線書面審查意見回復，刻正審查中。
5	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 得盈開發有限公司114年12月4日檢送「臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」114年12月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。 4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
6	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 88.82%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
7	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。
8	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議。
9	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 11 月 10 日函發專案小組第 19 次會議紀錄，後續配合本局安排府層面報提請本市都委會審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
10	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/12/4、114/12/16 召開本市都市計畫委員會專案小組第 17、18 次專案小組會議。
11	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度：6.35% 實際進度：12.34% (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m ² , 累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² , 累計完成 39,219m ²) (3)B4F 層 S2 區 B3F 梁版、B4F 層 S2 區柱牆模板組立作業 (4)N1 區 B3FL 下層版、S2 區 B4F 牆、N3 區 B4F 牆、S3 區 B4FL 下層版鋼筋綁紮作業 (5)B3FL N1 區版預埋配管、B4FL S2 區柱牆預埋配管、B4FL N3 區柱牆預埋配管、筏基層 S1 區排水配管作業
12	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖(草案)』專案小組會議」，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開「內政部國土計畫審議會第 41 次會議」審議本市國土功能分區圖(草案)，刻正由本府農業局依該次會議報告案所訂審議原則辦理本市「農業發展地區第 1 類及第 2 類配合『國土計畫推動農地資源空間規劃計畫』調整劃設成果」調整檢視作業，俟該局提供修正資料予本局彙整後，將再提內政部國土計畫審議會討論，本府並於 114 年 9 月 12 日向內政部申請展延繳交相關修正書圖期限至 115 年 6 月 30 日。
13	109AG00 040	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
14	109AH00 049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，114 年 11 月 5 日簽辦草案公展作業，115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)。
15	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案已於 114 年 12 月 11 日與最優申請人成立之專案公司台泥文山環保科技股份有限公司完成契約簽署，刻正辦理契約印製及點交作業。
16	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 88.82%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
19	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
20	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
21	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。 56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。 57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。62.114/12/31 召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。
22	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 12 月 12 日函轉地政局四處優先整開區修正後簡報財務可行性意見；114 年 11 月完成后豐、日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業，114 年 12 月 2 日召開后豐專案小組會議，114 年 12 月 19 日召開台中市及台中港部都委專案小組會議。
23	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於 114 年 12 月 30 日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。
24	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
25	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,148 件(包租包管 374 件、代租代管 1774 件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
26	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
27	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小-臺中市北屯區文小 5 新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 10 日第 45 次監造會議，12 月 24 日第 46 次監造會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
28	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114 年 12 月 15 日簽准第五期分期付款
29	111AG00051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、本府於 114 年 12 月 2 日函請廠商提送「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」(案號：11106160082)第八次契約變更(第一次後續擴充)(擴充案號：11206090145)案之核定版「設備驗證及完工報告書」，並提交「成果報告書」。廠商於 12 月 17 日提送成果報告書，本府於 12 月 24 日函請廠商修正成果報告書。 二、本府於 114 年 12 月 29 日辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」第五次後續擴充(第七次契約變更)採購案(案號：11312040259)第 2 期款驗收，驗收後尚符合契約規定。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
30	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月勞務酬金，203,702 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
31	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B2FL 板筋綁紮、B2FL 水電配管作業、B2FL 標高器及止水帶施作、B2FL 柱牆筋綁紮、水平支撐二撐拆除作業、B3F 灌漿、安全觀測作業。
32	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.12.19-第 116 次專技會議 114.12.23-第 117 次專技會議暨 12 月份 BIM 設計施工界面整合會議
33	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於 12 月 2 日辦理院區勘查，查勘周邊環境及民眾陳情事項，並依限於 12 月 15 日提送 11 月履約管理月報(每月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								15 日前)。 3. 依本局通知出席 12 月 29 日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
34	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：8 次 為利第二次鑑價會議進行，已於 114/12/4 召開工作會議並請參式有限公司調整計畫書內容。
35	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標施工中，第三分標設計中
36	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 中華路第一標工程於 114/12/23 決標
37	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署
38	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
39	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
42	112AG00050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自112年7月1日起至114年12月31日止，採按月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								付款。114 年 11 月廠商代收停車繳費單計 730,556 件，代收停車費金額 34,242,445 元，代收手續費為 3,055,319 元，刻正辦理 11 月份手續費付款作業。
43	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 業已辦理期程調整完成，目前刻正執行專案中。
44	112AH00010	都發局/使用管理科/	臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫	11,738	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
45	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功 5 號好宅實品屋以及烏日高鐵好宅、育賢三期好宅第二批實品屋施作
46	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功 5 號好宅實品屋以及育賢三期好宅第二批實品屋施作
47	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 114.10.22 請規劃單位修正產業座談會企劃，114.11.10 規劃單位檢送產業座談會企劃修正版，114.11.14 簽准局長室提案單，俟安排面報。 (截至 114.12.26)
48	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 局內討論會議待安排。
49	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
50	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四家業者媒合累計共計媒合 2,365 件(包租包管 488 件、代租代管 1,877 件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
51	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科	區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案					土方開挖及清運、擋土牆施作、安全觀測作業。
52	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
53	113AD01020	水利局/污水營運科/	113 年度臺中市污水下水道管渠設施延壽計畫	15,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 中長期計畫、成果報告退請廠商修正中，預計 115 年 1 月 31 日前修正完成，並俟內政部國土管理署審查完畢後，辦理驗收結算作業，目前簽辦暫免於系統列管作業。
54	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第 1 次後續擴充	23,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理請款程序
55	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案業已於 115 年 1 月 2 日辦理驗收審查會議。
56	113AE00051	經發局/商業科/商業科第一股	113 年度振興經濟節慶整合行銷暨臺中購物節兒獎計畫	16,789	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
57	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約(12 月)相關事宜
58	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 有關 101 條第 1 項第 9 款部分（不履行保固責任）依採購法 101 條相關規定處刊登採購公報 3 個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會（法制局）提出申訴，8 月 7 日第一次會議結論：法制局於 8 月 27 日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第 9 款併入第 3 款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關 101 條第 1 項第 3 款處刊登採購公報 3 年部分（省減工料）併前案辦理。
59	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						履約中
60	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
61	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水滴國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商辦理規劃設計中。
62	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、本府初步審核「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫」第二次後續擴充(第二次契約變更)(案號 11312180266)第二期報告書(第 2 次修正)，並於 114 年 12 月 24 日函請廠商依契約提送結案報告予本局審查。 二、持續推動本市交通行動行動服務(MaaS)及履約事宜。
63	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)114 年 9 月 11,563,321 元、10 月 12,007,991 元、11 月 11,510,809 元勞務酬金，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 竑穗(第二區)114 年 11 月勞務酬金計 8,894,559 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。 惠隆(第三區)114 年 11 月勞務酬金計 9,901,822 元，刻正辦理粘貼憑證撥付作業。
64	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 114 年 11 月付款。
65	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 114 年 11 月份金融代收案，代扣筆數 538,953 筆，廠商代收停車費 24,754,634 元，代收手續費為 1,724,648 元，刻正辦理 11 月份手續費付款作業。
66	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 114 年 11 月 28 日依契約規定提交 114 年工作年報告書乙份，2. 廠商於 114 年 12 月 8 日提交 114 年 11 月工作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								報告書乙份,3.辦理第一階段、第二階段功能項目驗收事宜。
67	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 土地開發法規條文工作會議：於12月18日召開。 2. 捷開區用地課題盤點續處工作會議：於12月17日召開。
68	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114/12/15提供期末完工報告
69	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。 1. 114.12.01 機關核定第11次月報(114年10月) 2. 114.12.02 機關核定115年度教育訓練暨技術移轉計畫 3. 114.12.09 萊因提送第12次月報(114年11月) 4. 114.12.19 萊因辦理114年度第3次教育訓練 5. 114.12.24 召開11月份月會 6. 114.12.24 機關函覆BM01計畫管理評估報告(B版)審查意見 7. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件 8. 參與土建細設標跟機電統包標相關會議
70	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114.12.4召開第47次專技協調會 114.12.5提送114年11月工作月報 114.12.11召開第48次專技協調會 114.12.18召開第49次專技協調會 114.12.26召開第50次專技協調會及工程月會
71	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工作計畫書已於114年5月21日送本局，9月25日驗收完竣，10月9日辦竣付款核銷程序。二、新增捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業工項，奉核由「臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案」擴充，已於114年12月8日簽約完畢。三、B4、B5站出入口用地取得公聽會訂於115年1月14日於沙鹿區公所召開公聽會。
72	113AH00012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建	21,250	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			置延續性計畫					完成驗收作業，刻正辦理驗收付款作業。
73	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商於 114 年 12 月 17 日交付報告書，後續依規辦理相關驗收作業。
74	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 114 年 11 月 7 日已完成期末報告審查，俟廠商提送修正期末報告後續處備查事宜。
75	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟建功 5 完工後全面進場施作
76	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
77	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理
78	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
79	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 28 名嬰幼兒。
80	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒
81	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營	27,537	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			運服務(第六案)					
82	113AK00 032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成履約，現正辦理驗收
83	113AK00 033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)	65,510	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規收托幼兒
84	113AK00 039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依契約約定收托 60 名嬰幼兒及提供親子館服務。
85	113AK00 040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市親子館委託營運	138,692	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中，刻正辦理核銷及驗收中
86	113AK00 047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
87	113AK00 048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	13,621	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 112 年 12 月 28 日決標，依契約約定收托嬰幼兒
88	113AK00 049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約定收托嬰幼兒
89	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114 年 11 月、12 月水電費分別於 12 月 1 日、12 月 9 日完成核銷動支。3. 114 年第 4 季業務費於 12 月 12 日完成核銷動支。4. 114 年第 3 季設施設備修繕汰換於 12 月 10 日完成核銷動支、114 年第 4 季設施設備修繕汰換於 12 月 4 日完成核銷動支

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
90	113AK00 092	社會局/仁愛之家/輔導組	114 年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本採購案正常履約。
91	113AK00 094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 十二月份社區輔導辦理情形摘要如下：(一)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)：24 場次 57 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導：5 場次 31 人次。3. 標竿社區：5 場次 7 人次。4. 輔導紀錄：表八 19 則、表十 5 則。(二)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)：102 場次 105 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導：3 場次 36 人次。3. 標竿社區：2 場次 9 人次。4. 輔導紀錄：表八 102 則、表十 2 則。
92	113AL00 055	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開訓 17 班次，結訓 17 班次，驗收核銷中。
93	113AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 促參案前置作業階段，於 114 年 12 月 18 日召開可行性評估報告修正版委員複審會議，後續請第一優勝申請人提送修正二版並辦理公聽會事宜。
94	113AP00 126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
95	113AP00 129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
96	113AP00 130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 12 月份維運、雲端巡檢作業。12 月 4 日辦理第 2 場研商諮詢會議、12 月 16 日辦理期末報告審查會、第四季工檢會；12 月 16 日提送弱點掃描成果、12 月 23 日提送無人機採樣成果報告；12 月 20 日發布新聞稿 1 則。
97	113AP00 132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
98	113AR00019	地政局/東勢地政/第二課	113 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,893	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
99	113AR00022	地政局/雅潭地政/第四課	113 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	13,794	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 12 月 4 日查驗合格，114 年 12 月 17 日驗收合格。
100	114A725001	梧棲公所/社會課/	114 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
101	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
102	114A736001	龍井公所/社會課/	114 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。截至 114 年 12 月 4 日止，保險公司已受理 20 件申請案，其中已結案 18 案，餘 2 案審理中，並提供相關理賠明細資料。
103	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，114 年 12 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 115 年 1 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
104	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 12 月 17 日完成竣工確認，並於 12 月 24 日完成驗收，刻正辦理後續驗收及結算付款相關事宜。
105	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 12 月 19 日完工，廠商並於當日提送驗收資料，於 12 月 31 日辦理實地驗收與書面驗收，刻正辦理結案付款相關事宜。
106	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一期預計配送 4 萬 7,144 套，8 月 14 日起陸續配送，國

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								中於12月12日、國小於12月15日已全數畢送完畢，共計配送9市立完中、64所國中、124所國小，共計47,144套。 第二期預計配送5萬7,454套，12月15日起陸續配送。
107	114AD00 047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,409	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
108	114AD00 062	教育局/國民小學/大同國小	114學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前持續履約中，廠商於12/30提交完成各校健康檢查履約報告書，敘明於10/1起至12/12止已前往各校完成學生健康檢查工作事項；預定於115年1月9日前提交勞務驗收及經費核銷書面資料。
109	114AD00 064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114年7至12月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月))	14,293	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 11月份履約完畢，待資料備齊辦理驗收；12月份履約進行中。
110	114AD00 074	教育局/國民小學/光正國小	114年度更新所屬學校資安設備(網路防火牆)暨教網中心儲存系統設備擴充實施計畫案	25,580	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
111	114AD00 081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
112	114AD00 083	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依據進度施工中
113	114AD00 089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學PaGamO素養學習教學軟體採購案	29,476	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年9月19日交貨

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
114	114AD01002	水利局/防災中心/	114 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業已完成驗收，刻正辦理撥款事宜
115	114AD01003	水利局/防災中心/	113 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務(後續擴充)	16,482	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
116	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
117	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 8-10 請款完成後即可辦理驗收。
118	114AD01011	水利局/污水設施科/	114 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月核銷 114 年 12 月份經費
119	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
120	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 12/10 提送 11 月月報、本局 12/15 備查。
121	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114/12/08 吉豪檢送「114 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購案依本社服務建議書回饋綠美化景觀設計圖。 114/12/15 吉豪檢送「114 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密園區、豐洲園區、太平園區 11 月份工作月報。
122	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.12.29 環興執行查核太平產業園區污水處理廠藥品使用、耗材更換及設備維護等是否符合契約規定之工項。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								114.12.30 環興檢送 114 年第四季「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區放流水及回收水質檢測報告。
123	114AE00 033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/30 第二次契約變更決標
124	114AE00 034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本局業於 114 年 12 月 22 日辦理驗收完畢。
125	114AE00 039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
126	114AF00 013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收事宜
127	114AF00 015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工. 目前已完成四次估驗請款. 累計請款 712 萬元. 正持續進行契約內行道樹及中央分隔島綠籬等環境景觀維護. 包含向上路. 臨港路. 華南路. 環中路. 等路段植栽維護修剪清潔.
128	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約完成
129	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計辦理驗收作業
130	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
131	114AF00 031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
132	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
133	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
134	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
135	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約(12 月份)相關事宜
136	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
137	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
138	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
139	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
140	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
141	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			測量及用地取得作業委託技術服務採購案					持續派工履約中
142	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
143	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
144	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計畫書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商須於 115/1/10 前提送定稿期中報告書。
145	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 尚未開工
146	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/12/10 提送 11 月月報並於 12/11 備查。
147	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理第五期(114 年 10 月至 114 年 11 月)驗收事宜。
148	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提送工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、114 年 7 月 16 日已取得臺中交通網 APP 資安檢測證書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5、114年9、10月協助建置國慶晚會及花毯節活動場地周邊停車場剩餘格位網頁。 6、修正114年交通部檢核路況資料品質異常事項。 7、建置2026跨年儀表板、交通資訊網頁。 8、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114年2月17日撥付第一期款242萬元、114年6月6日撥付第二期款363萬元、114年12月3日撥付第三期款484萬元。
149	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114年10月份勞務費於同年12月5日核付(應付金額計新臺幣825,154元整)。 2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，114年11月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於114年12月11日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
150	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
151	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。
152	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。114年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
153	114AG00022	交通局/交通行政科/	114年度拖吊車採購案	15,000	40	100	60	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
154	114AG00029	交通局/交通行政科/	114年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年11份請款案件已付款
155	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已核定期中報告書及辦理驗收，刻正辦理期末階段工作事項。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
156	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 活動已於 11 月 30 日辦理完竣。
157	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 提交第二成果報告，刻正辦理第二次驗收及第一次撥款事宜。
158	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 12 月 17 日辦理評選會。
159	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114 年 12 月 23 日決標，決標金額 1,835 萬元，並於同日與廠商完成簽約。 2. 本案將自「水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫」案期末報告書經本局同意日次日起開始履約。
160	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占 12.5%) 4、截至目前共已召開 9 次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3)。 5、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。 6、廠商 10 月 17 日提送期中報告，已於 11 月 24 日召開期中審查會議，廠商已於 12 月 23 日提送修正期中報告，刻正審閱中。
161	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市 114 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 113 年 8 月 14 日招標文件簽辦，並於 113 年 9 月 12 日完成招標文件核定。 2. 案於 113 年 9 月 19 日上網公告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 案於 113 年 10 月 15 日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 113 年 10 月 17 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 113 年 10 月 31 日辦理。 5. 本案原定之 113 年 10 月 31 日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6. 本案已於 113 年 11 月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7. 本案原定於 113 年 12 月 26 日辦理議價及決標，惟本府議會於 113 年 12 月 23 日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8. 本案已於 114 年 1 月 22 日決標。 9. 本案於 114 年 2 月 8 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10. 本案廠商於 114 年 7 月 22 日請領第一期款。 11. 本案於 114 年 8 月 13 日完成第一次分批驗收，並於 114 年 8 月 28 日簽准撥付第一期款項，目前持續依約執行中。 12. 廠商已於 114 年 12 月 24 日提送全案竣工成果報告，待內容檢視(個案分批驗收)無誤後將續行簽辦結算驗收事宜。
162	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案辦理驗收作業中。
163	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
164	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。廠商預計於 115 年 1 月 15 日前交付期中報告書。刻簽請廠商依限檢送期中報告書。
165	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期持續辦理中。
166	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
167	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商於 114 年 12 月 5 日以前繳交 11 月月報表。 2、數量 1 廠商於 114 年 12 月 13 日辦理「114 年台中樂居學堂-南區場」。
168	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
169	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
170	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/23 提送統需書等相關書件第 2 版及招標文件初稿、12/22 召開地方說明會、12/31 基地調查報告書同意備查;預計 1/8 召開採購工作及審查小組會議、1/12 檢送修正後統需書。
171	114AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 執行計畫委託資訊服務案	28,480	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 12 月 30 日辦理計畫書評選。
172	114AI00023	農業局/運銷加工科/	2025 中臺灣農業行銷展售會	17,320	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 114 年 11 月 30 日完成活動。
173	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程	114 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境	15,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第三股	清潔維護及綠美化工作					第四次派工完工
174	114AJ00015	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2025 臺中國際踩舞嘉年華	15,990	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
175	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、12/15 完成花毯節第一期款憑證核銷程序。 二、12/19 完成場地歸還點交會勘。
176	114AJ00031	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	「中華民國各界慶祝 114 年國慶晚會」活動委託專業服務案	18,195	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
177	114AJ00033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第 10 屆論壇委託服務案	10,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 12/12 開標、12/17 評選，預計 12/31 議價。
178	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
179	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114 年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約
180	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 已完成第 2 季核銷，方案持續辦理中。 10. 已完成第 3 季個案抽查，方案持續辦理中。 11. 刻正辦理第 3 季核銷，方案持續辦理中。 12. 已完成第 3 季核銷及第 4 季個案抽查，方案持續辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								13. 已完成第 4 季核銷。
181	114AK00 004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
182	114AK00 022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第四季核銷
183	114AK00 023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
184	114AK00 024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 114 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
185	114AK00 026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
186	114AK00 027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
187	114AK00 028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
188	114AK00 030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
189	114AK00 031	社會局/家暴中心/成人保護組	114 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
190	114AK00 036	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 轉介 20 案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
191	114AK00052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商函報履約完成，預定 115 年 1 月 29 日驗收，報請上級機關監驗中
192	114AK00055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依約辦理。
193	114AK00061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 辦理第 4 季核銷作業。 2. 個案評估與分級、建置服務資源及訪視志工單位
194	114AK00062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 10 月-11 月月報表。 2. 依契約執行。3. 辦理第 4 季(10-11 月)請款。
195	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
196	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114 年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備(含變更)。3. 辦理各項子計畫籌備及執行。4. 辦理第四季(10-11 月)核銷作業及驗收、計提作業。
197	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
198	114AK00087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 31 日決標，通知廠商開始履約
199	114AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
200	114AK00094	社會局/兒少福利科/兒少福利	114-116 年臺中市市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						本案委託營運已於 114 年 12 月 1 日決標、12 月 12 日發布決標公告，並於同年月 18 日函文單位通知籌備。
201	114AL00007	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,420	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
202	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
203	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、第二期請款完成時間：行政事務類-全方位行政庶務資料處理培訓班於 114 年 12 月 18 日。清潔服務類-清潔服務人員訓練班於 114 年 12 月 4 日。餐飲服務類-餐飲製備與服務訓練班於 114 年 12 月 17 日。
204	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 12 班，已於 6 月 18 日決標，已開班 11 班，停班 1 班，培訓 274 人，已全數結訓尚處就業輔導期。
205	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	40	55	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商因天氣及禁挖因素展 10 月 13 日起停工，3 處點位挖深不足（非可歸責於廠商）已與建設局協調改善補強方式，廠商依補強方式申請路權施工，於 12 月 25 日復工，12 月 31 日報竣工，後續辦理完工驗收事宜。
206	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中，俟年度結算後盡速辦理核銷。
207	114AM00083	警察局/後勤科/	114 年勤務鞋及皮鞋採購案	10,236	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
208	114AM00084	警察局/後勤科/	114 年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 2 月 13 日上網公告，另於 3 月 18 日開資格標，4 月 9 日評選，於 4 月 15 日決標，履約期限為 10 月 12 日，廠商於 10 月 31 日函報完工，後於 11 月 13 日辦理驗收，12 月 12 日驗收合格，目前簽辦結算付款中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
209	114AN00017	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	114 年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 核銷中
210	114AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案	34,553	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
211	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市 114 年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 12 月 17 日辦理驗收，刻正辦理核銷作業
212	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度水庫消防車 6 輛採購案	54,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理核銷程序中
213	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年化學消防車 6 輛採購案	72,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理核銷程序中
214	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年小型水箱消防車 6 輛及救助器材車 1 輛採購案	40,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理核銷程序中
215	114AN00036	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度化學災害處理車 1 輛採購案	30,000	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
216	114AN00040	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案	20,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
217	114AN00041	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年 RIT 救援包採購案	13,560	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
218	114AN00052	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年度數位式空氣呼吸器組採購案-後續擴充	16,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
219	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
220	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
221	114A000 021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案於 12 月 16 日辦理第 2 次評選會議，於 12 月 26 日完成議價議約程序及決標，並於 12 月 30 日完成契約簽訂，下個管制點 116 年 2 月 12 日辦理事項完成。
222	114A000 044	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 114 年 12 月 5 日招標文件核定並於 114 年 12 月 10 日上網公告招標。
223	114AP00 003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 31 日辦理驗收。
224	114AP00 008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 10 月份服務費用申請書，已簽准，刻正簽辦付款核銷作業。
225	114AP00 009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 1 日提送第十次績效進度管理會議紀錄及簽到單 114 年 12 月 8 日提送技術移轉說明會議程乙份 114 年 12 月 10 日提送期末成果報告修正稿乙式 3 份(含十一月及十二月月報) 114 年 12 月 12 日提送 114 年度臺中市資源循環成果簡報及報告各乙份 114 年 12 月 12 日提送第四季綠色採購成果報表 114 年 12 月 12 日辦理 12 月份工作檢討會及技術轉移會議 114 年 12 月 15 日提送 12 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單各乙份 114 年 12 月 17 日提送期末報告定稿乙式 8 份 114 年 12 月 17 日提送檢查證 10 件及人員名冊乙式
226	114AP00 014	環保局/西屯區清潔隊/	114 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份已完成 11 月份核銷，並且依照契約履約中。
227	114AP00 016	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回	114 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		收股						正式雇用 82 位，11 月薪資已撥付。(2) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計達 157 處次。(3) 資收關懷計畫完成 11 月份成果提報、環境服務巡迴團累計完成 21 處。(4) 資收個體戶巡查輔導作業，巡檢累計達 217 場次。(5) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 408 場次。(6) 辦理源頭減量及資源回收設攤宣導，完成累計 8 場次。(7) 協助家電健檢維修累計 2561 件。(8) 資源回收讚分級管理計畫，完成獎牌印製工作。(9) 辦理「本市 111 年(含)以前資源回收讚巡查」及「資源分類設施巡查及輔導宣導」，歷年資源回收讚 A 級以上巡查累計 115 處、資源分類設施巡查及輔導宣導作業累計 461 處次。(10) 回收學園計畫累計 68 人參與，服務時數累計 272 小時。(11) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計 8 場。(12) 環保農園持續維護中。(13) 清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢，累計完成 20 場次採樣。(當月執行數量，統計期間:114 年 12 月 1 日~12 月 15 日)
228	114AP00 019	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
229	114AP00 021	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114.12.30 工檢會
230	114AP00 022	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
231	114AP00 036	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫	18,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定履約執行。
232	114AP00 046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114 年 11 月 13 日提送第二期款工作量執行成果摘要及工作成果。 已於 114 年 11 月 28 日提送期末報告初稿。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								依契約內容提報工作進度。 統計至 11 月份之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-11 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-42 家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-11 個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-12 處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-90.9% 6. 科技化蒐證技術運用-52.1% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-11 個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-3 場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-11 個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-11 個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 100%、憑證核對 100%、舊案再移送 100% 12. 系統維護及報表彙整提報-11 個月
233	114AP00048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 1 月 1 日開始履約，目前正常履約中。
234	114AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114 年)	10,006	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 11 月 28 日提送期末報告初稿，12 月提供第三期費用，待 12 月月報提送且辦理後續驗收，本案刻正履約執行。
235	114AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 期末報告已完成
236	114AP00058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後續擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
237	114AP00059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
238	114AP00061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12/24 工檢會
239	114AP00063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 12/4 召開工作檢討會議。2. 廠商於 12/8 提送期中報告初稿，訂於 12/31 召開審查會議。3. 於 12/4 辦理中部三縣市柴油車聯合稽查管制工作；於 12/16 辦理「雲嘉中彰四港 1 線移動污染源管制(柴油車聯合稽查專案)」。4. 餘依約執行辦理。
240	114AP00065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
241	114AP00068	環保局/北區清潔隊/	114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 3 月 17 日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
242	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 114 年 12 月 25 日提送期中報告，目前尚在審查中，並依規劃進度執行。
243	114AP00073	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度各式環保車輛與機具維修保養案	100,857	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各項目辦理驗收作業中。
244	114AP00074	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度密封壓縮式垃圾車購置案	115,210	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
245	114AP00079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
246	114AP00082	環保局/大甲區清潔隊/	114 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
247	114AP00083	環保局/大雅區清潔隊/	114 年度履帶式大型廢棄物破碎機採購	26,250	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
248	114AP00087	環保局/大里區清潔隊/	114 年度清潔人員工作制服	12,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
249	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
250	114AP00098	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度臺中市南 B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收工作(後續擴充)	16,600	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商完成清運 12 月清運，12 月尚未請款。
251	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度資源回收車購置 10 輛	17,200	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月 19 日承攬廠商來函申報完工，12 月 24 日函請七星公證股份有限公司辦理規格查驗。
252	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 5 月 13 日上工執行進度,目前申請辦理 114 年 11 月份道路清掃環境維護工作服務費用，新臺幣(下同)173 萬 6,988 元付款核銷事宜,114 年 5-11 月份已核付 1,148 萬 6,534 元。
253	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114 年度採購 6 立方公尺密封壓縮式垃圾車 6 輛	20,470	95	100	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
254	114AP00119	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(後續擴充)	100,000	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
255	114AP00121	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第二次後續擴充)	61,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
256	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
257	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖圖書)	17,000	70	98	28	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已依約於 12/12 辦理第 3 次驗收合格，刻正進行款項撥付作業。
258	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
259	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113 年後續擴充)	35,550	70	98	28	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已依約於 12/2 辦理第 3 次驗收合格，刻正進行款項撥付作業。
260	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 排定 12 月辦理驗收，預計 1 月付款銷核。
261	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114 年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案執行廠商於 114 年 12 月 26 日發函寄送改善後量測報告書，並於 12 月 30 日奉核可撥付第二期款。後續將進行本案第二期款撥付作業。
262	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 12 月份圖書通閱分裝已運送完成。
263	114AQ00062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114 年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月圖書館營運勞務承攬採購完成
264	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 12 月 10 日辦理第一次契約變更，履約期限展延至 114 年 12 月 31 日。 得標廠商進場施作中。
265	114AQ00100	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館展覽室恆溫恆濕系統設備採購案	24,000	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
266	114AQ00101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館 大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案(藝術與生活株式會社(Ars et Vita))	12,500	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
267	114AQ00119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 著手辦理第二季驗收
268	114AR00001	地政局/中山地政/第二課	114 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	10,450	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
269	114AR00002	地政局/中正地政/第二課	114 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	10,853	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
270	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中
271	114AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026 臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 將於 12/31 辦理跨年晚會，因應維安升級，已於 12/29 辦理維安演習。
272	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依約執行中。
273	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約中。
274	114AU00006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業採購案	39,566	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 使用牌照稅第 2 批已於 114 年 12 月 2 日驗收，並於同年月 11 日完成核銷付款事宜，金額為 27 萬 4,374 元。地價稅轉帳未兌領繳款書、繳納證明書及繳稅確認單已於 114 年 12 月 16 日交寄完竣，並於同年月 30 日辦理驗收。
275	114AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系	25,968	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			統維護案					
276	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府114年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於12月9日交付文件修訂文件(下半年)。2. 於12月10日交付11月份工作月報。3. 於12月23日召開資安月會。4. 於12月23日召開資安健診結果說明會。5. 於12月26日交付12月份工作月報。6. 於12月26日交付營運持續演練計畫及營運持續演練報告。7. 於12月29日交付期末報告。8. 於12月29日來文報驗。
277	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1、已於12月19日召開公文第4季進度會。2、已於12月18日交付「第四季工作報告」與「期末交付文件」。
278	114AY01017	數位局/整合應用科/	114年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 契約變更辦理完成，廠商依約於12/8交付期中報告，系統正常履約中。
279	114AY01019	數位局/網路資安科/	114年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	17,836	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
280	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 召開5次工作會議，各工項依進度執行中。 2. 支援購物節每日抽獎活動，及各式狀況處理。 3. 廠商交付期中文件審查完畢，並辦理第一次付款核銷。
281	115A725001	梧棲公所/社會課/	115年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派固定1位具專業知識之專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
282	115AA00007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年12月19日完成決標作業，賡續辦理簽約及履約相關事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
283	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市115年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業已於 114.12.11 決標
284	115AD01001	水利局/防災中心/	115 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案，已於 114 年 12 月 30 日辦理撥款結案。 115 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務採購案，已於 114 年 12 月 30 日決標。
285	115AF00026	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
286	115AG00002	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線：黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
287	115AG00003	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線：黃 5、6、7、8、21、25。
288	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。115 年 1 月 1 日起營運路線：黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
289	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於 114 年 12 月 23 日決標，刻正辦理後續簽約相關作業。
290	115AG00034	交通局/交通行政科/	115 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114 年 12 月 29 日決標，115 年度已開始履約
291	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 114 年 12 月 11 日議價保留決標 2. 114 年 12 月 31 日決標
292	115AK00020	社會局/兒少福利科/兒少福利	115 年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						1.12/10 評選、12/26 議價決標。
293	115AK00 037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 11 日決標
294	115AK00 038	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 12 月 15 日辦理評選、12 月 26 日辦理議價及決標。
295	115AK00 056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 24 日決標
296	115AK00 072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 24 日決標
297	115AK00 073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 23 日開標
298	115AK00 079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 9 日辦理評選會議，並於 114 年 12 月 26 日決標
299	115AL00 023	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,673	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 30 日開標，投標廠商計 7 家，審核結果 7 家符合招標文件規定。
300	115AL00 042	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 114/12/26 完成議約決標。
301	115AM00 034	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成招標簽約作業，由亨岱興業有限公司承攬履約中。
302	115AN00 019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年度水庫消防車 4 輛採購案	36,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦招標文件中
303	115A000 018	衛生局/企劃資訊科/	115 年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫	25,543	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			第3期」					本案規劃中，下次管制點6月30日招標文件簽辦。
304	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/12/18評選。 預計114/12/30辦理議約。
305	115AQ00005	文化局/市立圖書館/秘書室	115年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案	28,500	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年12月24日召開評選會議。
306	115AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館115年中文圖書採購案	72,850	35	35	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於114年11月10日上網公告招標，12月18日開標，12月29日辦理評選。
307	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於12月24日決標，廠商於12月31日提送契約書供本館用印，同時提送本案相關資料送本館審核中。
308	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114年後續擴充)	12,286	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件
309	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中。
310	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案目前已於114年12月9日上網公告。
311	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114年12月18日辦理評選。2.114年12月26日決標。
312	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 12/9資格審查 12/17評選 12/26決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
313	115AY01 004	數位局/系統規劃科/	115 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 12 月 22 日辦理評選並於 12 月 29 日決標

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：114/12/01 至 114/12/31

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 $(1)+(2)+(3)$	發文統計						件數 $(5)-(6)-(7)$	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						$(8)+(10)+(11)$		$(4)-(12)$				
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$(5)/(8)$	(6)	$(6)/(8)$	(7)	$(7)/(8)$	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	$(12)/(14)$	(13)	$(13)/(14)$	(14)	(15)		
合計	146,987	16,921	42,479	206,387	60,729	99.68	194	0.32	3	0.00	60,926	1.92	112,580	12,079	185,585	89.92	20,802	10.08	20,367	435	
秘書處	1223	98	400	1,721	529	100.00	0	-	0	-	529	1.16	808	195	1,532	89.02	189	10.98	189	0	
民政局	2785	230	822	3,837	1465	99.93	1	0.07	0	-	1,466	1.56	1782	197	3,445	89.78	392	10.22	392	0	
財政局	1178	103	285	1,566	333	100.00	0	-	0	-	333	1.44	962	90	1,385	88.44	181	11.56	180	1	
教育局	6969	1228	3328	11,525	5385	99.96	2	0.04	0	-	5,387	1.81	3949	870	10,206	88.56	1,319	11.44	1,237	82	
建設局	3712	422	851	4,985	1044	99.81	2	0.19	0	-	1,046	1.48	2964	337	4,347	87.20	638	12.80	561	77	
社會局	13407	1448	2868	17,723	5411	99.78	12	0.22	0	-	5,423	2.18	9583	738	15,744	88.83	1,979	11.17	1,975	4	
警察局	4654	562	1236	6,452	2750	99.93	2	0.07	0	-	2,752	1.66	2660	405	5,817	90.16	635	9.84	625	10	
衛生局	5948	726	2508	9,182	2781	99.93	2	0.07	0	-	2,783	1.98	4610	818	8,211	89.42	971	10.58	968	3	
環境保護局	8835	2036	5310	16,181	5661	98.83	67	1.17	0	-	5,728	2	7424	1337	14,489	89.54	1,692	10.46	1,623	69	
地政局	3935	455	916	5,306	2055	99.71	6	0.29	0	-	2,061	2	2524	246	4,831	91.05	475	8.95	473	2	
經濟發展局	10041	841	1913	12,795	2469	99.80	5	0.20	0	-	2,474	1.96	8794	304	11,572	90.44	1,223	9.56	1,222	1	
新聞局	780	105	284	1,169	246	100.00	0	-	0	-	246	2.26	613	130	989	84.60	180	15.40	179	1	
主計處	987	108	229	1,324	305	100.00	0	-	0	-	305	1.75	770	108	1,183	89.35	141	10.65	141	0	
人事處	1989	155	240	2,384	407	100.00	0	-	0	-	407	1.95	1677	83	2,167	90.90	217	9.10	217	0	
研考會	1378	189	333	1,900	256	100.00	0	-	0	-	256	1.44	1214	145	1,615	85.00	285	15.00	285	0	
政風處	720	81	196	997	248	100.00	0	-	0	-	248	1.63	556	82	886	88.87	111	11.13	111	0	
勞工局	3698	610	2869	7,177	2681	99.96	1	0.04	0	-	2,682	1.8	3044	622	6,348	88.45	829	11.55	827	2	
水利局	10601	1484	2622	14,707	3703	99.68	12	0.32	0	-	3,715	2.51	8338	869	12,922	87.86	1,785	12.14	1,696	89	
地方稅務局	13890	826	3417	18,133	5396	99.98	1	0.02	0	-	5,397	1.14	11654	284	17,335	95.60	798	4.40	798	0	
農業局	4049	646	1275	5,970	1757	99.77	4	0.23	0	-	1,761	2.47	2951	434	5,146	86.20	824	13.80	814	10	
交通局	6645	871	1522	9,038	2038	99.85	3	0.15	0	-	2,041	1.67	5473	451	7,965	88.13	1,073	11.87	1,027	46	
觀光旅遊局	1616	220	790	2,626	842	100.00	0	-	0	-	842	1.99	1148	282	2,272	86.52	354	13.48	350	4	
法制局	2784	260	1159	4,203	1089	100.00	0	-	0	-	1,089	1.41	2402	425	3,916	93.17	287	6.83	287	0	
消防局	6659	378	577	7,614	904	99.89	1	0.11	0	-	905	1.82	6193	138	7,236	95.04	378	4.96	377	1	
文化局	1341	183	897	2,421	643	99.69	2	0.31	0	-	645	1.52	999	548	2,192	90.54	229	9.46	229	0	
客委會	524	77	188	789	163	100.00	0	-	0	-	163	2.08	406	86	655	83.02	134	16.98	134	0	
都市發展局	20503	1889	3887	26,279	8358	99.28	58	0.69	3	0.04	8,419	2.26	14196	1159	23,774	90.47	2,505	9.53	2,478	27	
原民會	1045	158	330	1,533	364	97.85	8	2.15	0	-	372	2.87	791	175	1,338	87.28	195	12.72	194	1	
運動局	2514	301	626	3,441	888	99.78	2	0.22	0	-	890	2.01	1887	269	3,046	88.52	395	11.48	390	5	
數位發展局	647	74	264	985	168	98.25	3	1.75	0	-	171	1.91	558	115	844	85.69	141	14.31	141	0	
捷運工程局	1930	157	337	2,424	390	100.00	0	-	0	-	390	2.02	1650	137	2,177	89.81	247	10.19	247	0	

二、區公所

起迄日期：114/12/01 至 114/12/31

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3) (4)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7) (8)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)		(4)-(12)					
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%			件數	%
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)					(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)			
合計	55,224	5,527	19,064	79,815	25,794	99.94	15	0.06	1	0.00	25,810	1.38	42,958	3,956	72,724	91.12	7,091	8.88	7,089	2		
中區區公所	1162	106	336	1,604	419	100.00	0	-	0	-	419	1.44	954	69	1,442	89.90	162	10.10	162	0		
東區區公所	1544	137	396	2,077	605	100.00	0	-	0	-	605	1.22	1212	65	1,882	90.61	195	9.39	194	1		
西區區公所	1750	200	624	2,574	751	100.00	0	-	0	-	751	1.63	1504	110	2,365	91.88	209	8.12	209	0		
南區區公所	1820	165	561	2,546	768	100.00	0	-	0	-	768	1.43	1424	93	2,285	89.75	261	10.25	261	0		
北區區公所	2216	162	1057	3,435	1456	100.00	0	-	0	-	1,456	1.26	1568	149	3,173	92.37	262	7.63	262	0		
西屯區公所	2567	169	794	3,530	1255	100.00	0	-	0	-	1,255	1.2	1882	122	3,259	92.32	271	7.68	271	0		
南屯區公所	2313	210	827	3,350	1107	100.00	0	-	0	-	1,107	1.32	1829	130	3,066	91.52	284	8.48	284	0		
北屯區公所	3463	371	1539	5,373	1932	100.00	0	-	0	-	1,932	1.39	2719	140	4,791	89.17	582	10.83	582	0		
豐原區公所	2337	236	840	3,413	1230	100.00	0	-	0	-	1,230	1.32	1675	239	3,144	92.12	269	7.88	269	0		
大里區公所	2311	249	1405	3,965	1627	100.00	0	-	0	-	1,627	1.13	1816	192	3,635	91.68	330	8.32	330	0		
太平區公所	3284	385	1069	4,738	1417	100.00	0	-	0	-	1,417	1.54	2538	328	4,283	90.40	455	9.60	455	0		
清水區公所	1931	149	484	2,564	852	100.00	0	-	0	-	852	1.22	1415	49	2,316	90.33	248	9.67	248	0		
沙鹿區公所	1897	177	750	2,824	799	100.00	0	-	0	-	799	1.25	1561	256	2,616	92.63	208	7.37	208	0		
大甲區公所	1719	170	813	2,702	903	100.00	0	-	0	-	903	1.42	1281	280	2,464	91.19	238	8.81	238	0		
東勢區公所	1709	185	494	2,388	760	100.00	0	-	0	-	760	1.37	1305	132	2,197	92.00	191	8.00	191	0		
梧棲區公所	1701	123	602	2,426	708	100.00	0	-	0	-	708	1.19	1388	157	2,253	92.87	173	7.13	173	0		
烏日區公所	1875	186	520	2,581	803	100.00	0	-	0	-	803	1.31	1462	124	2,389	92.56	192	7.44	192	0		
神岡區公所	1846	184	390	2,420	786	100.00	0	-	0	-	786	1.33	1355	68	2,209	91.28	211	8.72	211	0		
大肚區公所	1547	160	432	2,139	685	100.00	0	-	0	-	685	1.3	1239	29	1,953	91.30	186	8.70	186	0		
大雅區公所	2177	214	818	3,209	1143	100.00	0	-	0	-	1,143	1.12	1653	155	2,951	91.96	258	8.04	258	0		
后里區公所	1709	261	537	2,507	700	100.00	0	-	0	-	700	1.88	1333	185	2,218	88.47	289	11.53	288	1		
霧峰區公所	1826	207	713	2,746	872	100.00	0	-	0	-	872	1.45	1350	251	2,473	90.06	273	9.94	273	0		
潭子區公所	1812	179	614	2,605	865	100.00	0	-	0	-	865	1.38	1381	149	2,395	91.94	210	8.06	210	0		
龍井區公所	1725	158	400	2,283	725	100.00	0	-	0	-	725	1.51	1323	30	2,078	91.02	205	8.98	205	0		
外埔區公所	1316	141	325	1,782	488	100.00	0	-	0	-	488	1.85	1075	63	1,626	91.25	156	8.75	156	0		
和平區公所	1839	235	710	2,784	865	98.30	14	1.59	1	0.11	880	1.97	1500	113	2,493	89.55	291	10.45	291	0		
石岡區公所	1228	145	257	1,630	385	100.00	0	-	0	-	385	1.49	1042	39	1,466	89.94	164	10.06	164	0		
大安區公所	1276	150	308	1,734	426	100.00	0	-	0	-	426	1.66	1042	93	1,561	90.02	173	9.98	173	0		
新社區公所	1324	113	449	1,886	462	99.78	1	0.22	0	-	463	1.49	1132	146	1,741	92.31	145	7.69	145	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積	647	0	16	1	24	21	61	46	115	24	7	3	34	13	89	20	25	47	2	44	19	3	20	0	0	1	3	0	1	4	0	4	0	
	• 本月件數	65	0	0	1	2	3	9	6	14	1	3	0	8	2	4	2	3	1	1	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	• 累 計	712	0	16	2	26	24	70	52	129	25	10	3	42	15	93	22	28	48	3	45	19	3	23	0	0	1	3	0	2	4	0	4	0
	資料來源・本府	10	0	0	0	0	1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	• 市長室	55	0	0	1	2	2	4	5	13	1	3	0	8	2	4	2	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	合 計	41	0	0	1	1	3	5	6	6	1	2	0	4	1	2	1	2	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	依 限	37	0	0	1	1	3	3	6	5	0	2	0	4	1	2	1	2	1	0	1	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	逾 限	4	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未結	占受理件數百分比	63.08	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	55.56	100.00	42.86	100.00	66.67	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	合 計	24	0	0	0	1	0	4	0	8	0	1	0	4	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	23	0	0	0	1	0	4	0	8	0	0	0	4	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	• 適當處理	38	0	0	1	1	3	5	6	6	1	2	0	4	1	2	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	• 轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	• 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目	總計	臺中市西區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積	44	1	1	0	3	1	0	0	9	1	6	6	2	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	4	0	1	1	0
・本月件數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計	47	1	1	0	3	1	0	0	9	1	6	6	2	2	0	2	1	0	2	1	1	0	0	2	4	0	1	1	0
資料來源・本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
	受理情形・上月累積	656	3	3	0	6	218	13	34	25	10	7	3	20	9	250	2	12	10	7	7	1	0	6	0	1	2	4	0	0	2	0	0	1
	・本月件數	58	1	0	0	0	20	0	4	3	0	0	1	0	1	24	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累 計	714	4	3	0	6	238	13	38	28	10	7	4	20	10	274	2	12	10	9	7	1	0	6	0	3	2	4	0	0	2	0	0	1
已結	合 計	40	1	0	0	0	16	0	4	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	40	1	0	0	0	16	0	4	1	0	0	0	0	0	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	68.97	100.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	100.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	18	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	18	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	1	0	1	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	8	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	32	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・ 上月累積	13	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
・本月件數	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	14	0	0	1	0	2	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0
已結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件 數百分比	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
未結	合計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當 處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責 機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處 理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		55743	80	391	114	1593	1686	5048	8065	6820	526	1155	343	914	1248	12212	965	5594	6229	261	576	253	87	758	3	52	36	63	9	24	431	39	91	77
・本月件數		6485	6	36	12	170	200	554	909	932	79	143	47	94	168	1384	140	652	669	26	57	38	18	50	0	4	7	9	4	2	48	5	14	8
・累 計		62228	86	427	126	1763	1886	5602	8974	7752	605	1298	390	1008	1416	13596	1105	6246	6898	287	633	291	105	808	3	56	43	72	13	26	479	44	105	85
資料來源・陳情整合平台		6485	6	36	12	170	200	554	909	932	79	143	47	94	168	1384	140	652	669	26	57	38	18	50	0	4	7	9	4	2	48	5	14	8
已結	合 計	4180	6	27	10	129	162	367	809	504	61	80	35	75	90	827	100	331	348	21	36	30	13	32	0	3	7	8	4	1	42	3	13	6
	依 限	4049	6	27	10	129	162	281	784	484	61	80	35	75	90	827	100	331	348	21	36	30	13	32	0	3	7	8	4	1	42	3	13	6
	逾 限	131	0	0	0	0	0	86	25	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	64.46	100.00	75.00	83.33	75.88	81.00	66.25	89.00	54.08	77.22	55.94	74.47	79.79	53.57	59.75	71.43	50.77	52.02	80.77	63.16	78.95	72.22	64.00	0.00	75.00	100.00	88.89	100.00	50.00	87.50	60.00	92.86	75.00
未結	合 計	2305	0	9	2	41	38	187	100	428	18	63	12	19	78	557	40	321	321	5	21	8	5	18	0	1	0	1	0	1	6	2	1	2
	未逾限	2227	0	9	2	41	38	117	100	421	18	63	12	19	78	556	40	321	321	5	21	8	5	18	0	1	0	1	0	1	6	2	1	2
	已逾限	78	0	0	0	0	0	70	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	3966	6	27	5	123	117	357	771	503	48	80	29	74	72	804	100	310	347	21	36	27	13	9	0	3	7	8	4	1	42	3	13	6
	・轉權責機關處理	176	0	0	5	6	38	9	38	0	13	0	6	1	16	2	0	19	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	38	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0	2	21	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		12	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形・上月累積	467 1	41	87	99	104	122	186	135	322	428	395	365	185	286	110	66	205	208	191	73	240	132	95	232	224	58	48	13	21	
・本月件數	448	4	2	7	8	14	28	21	21	46	44	25	14	27	19	10	20	18	8	13	29	11	10	17	20	7	2	1	2	
・累 計	511 9	45	89	106	112	136	214	156	343	474	439	390	199	313	129	76	225	226	199	86	269	143	105	249	244	65	50	14	23	
資料來源・陳情整合平台	448	4	2	7	8	14	28	21	21	46	44	25	14	27	19	10	20	18	8	13	29	11	10	17	20	7	2	1	2	
已結	合 計	359	3	2	4	4	12	19	16	17	35	37	20	14	24	15	7	18	16	7	10	20	10	7	16	17	4	2	1	2
	依 限	359	3	2	4	4	12	19	16	17	35	37	20	14	24	15	7	18	16	7	10	20	10	7	16	17	4	2	1	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.13	75.00	100.00	57.14	50.00	85.71	67.86	76.19	80.95	76.09	84.09	80.00	100.00	88.89	78.95	70.00	90.00	88.89	87.50	76.92	68.97	90.91	70.00	94.12	85.00	57.14	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	89	1	0	3	4	2	9	5	4	11	7	5	0	3	4	3	2	2	1	3	9	1	3	1	3	3	0	0	0
	未逾限	89	1	0	3	4	2	9	5	4	11	7	5	0	3	4	3	2	2	1	3	9	1	3	1	3	3	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	342	3	2	4	4	12	19	16	17	35	36	20	11	23	15	5	18	15	6	10	18	7	7	15	15	4	2	1	2
	・轉權責機關處理	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	2	0	1	1	0	2	3	0	1	2	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		112005	86	640	241	1994	4977	15128	28153	11668	2295	2199	773	1702	1697	17931	1085	3892	13175	464	624	358	171	522	5	32	32	1037	30	12	778	87	50	167
・本月件數		12138	9	65	24	199	614	1616	3022	1290	225	239	88	171	235	2017	101	410	1420	50	62	29	37	43	3	0	1	49	0	2	80	5	8	24
・累計		124143	95	705	265	2193	5591	16744	31175	12958	2520	2438	861	1873	1932	19948	1186	4302	14595	514	686	387	208	565	8	32	33	1086	30	14	858	92	58	191
資料來源・1999話務中心		12138	9	65	24	199	614	1616	3022	1290	225	239	88	171	235	2017	101	410	1420	50	62	29	37	43	3	0	1	49	0	2	80	5	8	24
已結	合計	8333	6	51	16	162	537	1131	2582	520	190	150	77	133	160	1268	69	212	747	46	37	24	31	35	3	0	1	48	0	2	60	5	7	23
	依限	7985	6	51	16	162	537	825	2552	509	190	150	77	133	159	1268	69	212	747	46	37	24	31	35	3	0	1	48	0	2	60	5	7	23
	逾限	348	0	0	0	0	0	306	30	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	68.65	66.67	78.46	66.67	81.41	87.46	69.99	85.44	40.31	84.44	62.76	87.50	77.78	68.09	62.87	68.32	51.71	52.61	92.00	59.68	82.76	83.78	81.40	100.00	0.00	100.00	97.96	0.00	100.00	75.00	100.00	87.50	95.83
未結	合計	3805	3	14	8	37	77	485	440	770	35	89	11	38	75	749	32	198	673	4	25	5	6	8	0	0	0	1	0	0	20	0	1	1
	未逾限	3566	3	14	8	37	77	263	439	754	35	89	11	38	75	749	32	198	673	4	25	5	6	8	0	0	0	1	0	0	20	0	1	1
	已逾限	239	0	0	0	0	0	222	1	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7795	6	51	11	152	328	1074	2473	519	144	149	70	125	131	1241	67	210	747	44	37	24	31	13	3	0	1	47	0	2	60	5	7	23
	・轉權責機關處理	498	0	0	5	10	209	57	106	1	42	1	7	1	28	3	2	2	0	2	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	40	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	7	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		195	2	4	0	3	1	7	108	2	1	0	1	9	2	18	0	5	9	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
	受理情形・ 上月累積	9589	42	106	181	132	238	280	201	371	995	1048	773	403	559	206	187	353	501	318	238	730	238	214	493	445	107	119	38	73
	・本月件數	933	0	14	18	9	21	25	20	39	68	91	89	31	55	29	25	26	72	31	32	69	30	12	38	53	22	3	3	8
	・累 計	10522	42	120	199	141	259	305	221	410	1063	1139	862	434	614	235	212	379	573	349	270	799	268	226	531	498	129	122	41	81
已結	合 計	798	0	9	15	6	18	18	17	30	58	75	82	28	49	19	24	24	65	27	32	55	24	10	32	47	20	3	3	8
	依 限	797	0	9	15	6	18	18	17	30	58	75	82	28	49	19	24	24	65	27	32	54	24	10	32	47	20	3	3	8
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	85.53	0.00	64.29	83.33	66.67	85.71	72.00	85.00	76.92	85.29	82.42	92.13	90.32	89.09	65.52	96.00	92.31	90.28	87.10	100.00	79.71	80.00	83.33	84.21	88.68	90.91	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	135	0	5	3	3	7	3	9	10	16	7	3	6	10	1	2	7	4	0	14	6	2	6	6	2	0	0	0	0
	未逾限	135	0	5	3	3	7	3	9	10	16	7	3	6	10	1	2	7	4	0	14	6	2	6	6	2	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當 處理	780	0	9	14	6	18	16	17	30	58	73	82	27	49	19	20	24	63	25	31	53	23	10	32	47	20	3	3	8
	・轉權責 機關處理	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	4	0	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處 理(存查)	4	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		6	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日
資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		2839	0	23	4	86	41	300	469	190	16	25	10	45	59	1234	41	65	94	5	18	43	5	39	0	4	1	2	1	0	3	2	11	3
・本月件數		813	0	2	0	14	6	18	89	28	2	6	0	5	24	479	17	29	46	0	3	40	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
・累 計		3652	0	25	4	100	47	318	558	218	18	31	10	50	83	1713	58	94	140	5	21	83	6	39	0	4	3	2	1	0	4	2	12	3
資料來源・總統府		35	0	2	0	2	2	2	2	2	0	0	0	2	7	10	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		708	0	0	0	10	2	13	43	24	1	5	0	3	17	461	17	23	43	0	3	38	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0
・監察院		8	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		62	0	0	0	1	2	3	44	0	1	0	0	0	0	6	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	581	0	1	0	8	5	13	82	11	2	4	0	4	19	334	17	25	17	0	2	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	依 限	574	0	1	0	8	5	13	78	9	2	4	0	4	19	333	17	25	17	0	2	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	逾 限	7	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	71.46	0.00	50.00	0.00	57.14	83.33	72.22	92.13	39.29	100.00	66.67	0.00	80.00	79.17	69.73	100.00	86.21	36.96	0.00	66.67	87.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
未結	合 計	232	0	1	0	6	1	5	7	17	0	2	0	1	5	145	0	4	29	0	1	5	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	未逾限	228	0	1	0	6	1	3	7	16	0	2	0	1	5	144	0	4	29	0	1	5	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	568	0	1	0	7	3	13	74	11	1	4	0	4	19	333	17	25	17	0	2	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	11	0	0	0	0	2	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：114 年 12 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

資料下載日期：115 年 1 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・ 上月累積	293	0	0	0	1	1	2	0	1	17	134	17	2	23	9	3	10	13	6	5	14	8	6	4	9	1	6	1	0
・本月件數	29	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	5	0	0	0	1	1	0	5	2	0	0	2	0	3	0	0
・累 計	322	0	0	0	1	1	2	0	1	18	143	17	2	28	9	3	10	14	7	5	19	10	6	4	11	1	9	1	0
資料來源・總統府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・行政院	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
合 計	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	3	0	0	0	1	1	0	4	1	0	0	2	0	2	0	0
依 限	24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	3	0	0	0	1	1	0	4	1	0	0	2	0	2	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件 數百分比	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	80.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00
合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	22	0	0	0	0	0	0	0	1	9	0	0	3	0	0	0	1	1	0	4	1	0	0	2	0	0	0	0
・轉權責 機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理 (存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

