

115年1-2月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	5
貳、列管標案辦理情形	53
府列管標案	53
1 月份執行情形	
(一) 學校工程	53
(二) 道路橋梁工程	62
(三) 交通工程	70
(四) 水利工程	74
(五) 水土保持工程	82
(六) 公有建築工程	83
(七) 環保工程	94
(八) 景觀及綠化工程	95
(九) 觀光遊憩工程	98
(十) 重劃工程區段徵收工程	99
(十一) 災修工程	101
(十二) 其他(財務及勞務採購案用)	102
2 月份執行情形	
(一) 學校工程	162
(二) 道路橋梁工程	171
(三) 交通工程	179
(四) 水利工程	183
(五) 水土保持工程	191
(六) 公有建築工程	192
(七) 環保工程	204

(八) 景觀及綠化工程	205
(九) 觀光遊憩工程	208
(十) 重劃工程區段徵收工程	209
(十一) 災修工程	211
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	212
參、一般公文處理時效	270
一、一級機關	270
二、區公所	272
肆、人民陳情案件管制情形	274
一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關).....	274
本府及市長室交辦(區公所).....	276
二、服務中心受理(一級機關含所屬機關).....	278
服務中心受理(區公所).....	280
三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關).....	282
市政信箱受理(區公所).....	284
四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關).....	286
1999 話務中心受理(區公所).....	288
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關).....	290
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	292

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

一、115年1月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P5~P29。

二、115年2月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P30~P52。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

(一)115年1月份總計列管688案，進度符合者計621案；進度落後者計27案，解除列管40案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至115年度1月份辦理情形詳見P53~P161。

115年1月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	2	0	2	0	9	0	0	1	2	0	6	27
落後件數比率(A/B)	8.77%	3.23%	0.00%	5.71%	0.00%	13.04%	0.00%	0.00%	20.00%	28.57%	0.00%	1.45%	3.92%
總件數(B)	57	62	16	35	2	69	5	15	5	7	2	413	688
占整體落後比率	18.52%	7.41%	0.00%	7.41%	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	3.70%	7.41%	0.00%	22.22%	100.00%

(二)115年2月份總計列管666案，進度符合者計621案；進度落後者計21案，解除列管24案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至115年度2月份辦理情形詳見P162~P269。

115年2月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	2	1	0	1	0	10	0	0	1	2	0	4	21
落後件數比率(A/B)	3.45%	1.61%	0.00%	3.03%	0.00%	14.49%	0.00%	0.00%	25.00%	28.57%	0.00%	1.02%	3.15%
總件數(B)	58	62	17	33	2	69	5	16	4	7	2	391	666
占整體落後比率	9.52%	4.76%	0.00%	4.76%	0.00%	47.63%	0.00%	0.00%	4.76%	9.52%	0.00%	19.05%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數：115年1月份為1.92天；2月份為1.85天，詳見P270~P271。

二、區公所發文平均使用日數：115年1月份為1.32天；2月份為1.30天，詳見P272~P273。

肆、人民陳情案件管制情形

115年1月新收案件數共受理2萬257件，較114年12月受理件數2萬973件，減少3.41%；115年2月新收案件數共受理1萬3,289件，較1月受理件數2萬257件，減少34.4%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

(一) 1月份共受理82件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P274、P276

(二) 2月份共受理30件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P275、P277。

二、服務中心受理：

(一) 1月份共受理53件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P278、P280。

(二) 2月份共受理44件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P279、P281。

三、市政信箱受理：

(一) 1月份共受理6,191件，逾限未結案件共計48件，逾限未結案比率0.78%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P282、P284。

(二) 2月份共受理4,832件，逾限未結案件共計30件，逾限未結案比率0.62%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P283、P285。

四、1999話務中心受理：

(一) 1月份共受理1萬1,470件，逾限未結案件共計116件，逾限未結案比率1.01%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P286、P288。

(二) 2月份共受理8,027件，逾限未結案件共計70件，逾限未結案比率0.87%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P287、P289

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

(一)1 月份共受理 2,461 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 0.04%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P290、P292。

(二)2 月份共受理 356 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.56%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P291、P293。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天召開 115 年首次市政會議，先向大家說聲 Happy New Year! 為了持續拚經濟，市府自去年底至今年初推出「臺中 Hi8·全城開趴」系列活動，目前包括跨年晚會、五月天演唱會、元旦升旗及耶誕嘉年華都已圓滿落幕。今年的活動特別具備挑戰性，受到北捷隨機傷人事件影響，大型活動的安全維護面臨更高標準與更大挑戰，非常感謝警察局、消防局、交通局、環保局、建設局等機關的共同努力，確保活動順利完成，也感謝民眾配合有史以來最嚴格的安檢及交通管制措施，以跨年活動為例，當日疏運成效良好，周邊車流在凌晨 1 點 30 分就順利恢復。此外，臺中市長期辦理大型活動，市民已逐漸養成搭乘大眾運輸的習慣，跨年(114 年 12 月 31 日)全線總運量高達 7 萬 5,446 人次，創下通車以來新高，也帶動其他運量指標同步刷新最高紀錄，這些成果展現市府團隊的執行力，也證明臺中是一座兼顧安全、效率與活力的幸福城市。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>「臺中 Hi8·全城開趴」的壓軸活動「中臺灣燈會」將在 2 月 15 日(小年夜)璀璨開幕，一直點燈到 3 月 3 日(元宵節)，期間僅除夕休展，讓辛苦的工作人員回家吃年夜飯。今年正逢農曆生肖馬年，中臺灣燈會以「幸福蜜馬·臺中 MOOMIN ON!」為主題，我們這次特別選擇「姆明一族(The Moomins)」作為</p>	觀光旅遊局	<p>「2026 中臺灣燈會」於 115 年 2 月 15 日(星期日)至 3 月 3 日(星期二) (2 月 16 日除夕不營運) 假中央公園舉辦，本屆燈會攜手國際 IP 姆明(Moomin)打造展區，主標語「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON」亦有巧思，配合農曆馬年象徵「勇氣、</p>

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>本屆燈會的重要視覺主軸，之所以選擇姆明，是因芬蘭連續八年獲評為全球最幸福國家，而臺中也多次被評選為幸福城市，象徵跨國幸福意象的美好連結。此外，在此也要特別向大家說明，姆明不是河馬，而是來自北歐童話世界的精靈，今年響應馬年的到來，再加上臺中市是自行車之都，小提燈特別設計為騎著鐵馬的姆明。昨日公布提燈樣式後，各地民眾紛紛詢問索取方式，顯示極高人氣，由於提燈數量有限，將於燈會期間每天下午 4 點開放排隊，4 點 30 分開始限量發送，每人限領 1 盞，當日數量發完為止，喜歡的朋友趕緊規劃行程，來臺中中央公園賞燈，並且把「姆明」提燈帶回家！</p>		<p>前行與希望」，取 Moving on 諧音結合姆明 (Moomin)，期許開啟充滿愛、和平與祝福的新年。本次除了與國際經典 IP 合作打造展區，並首次於小年夜正式開幕，展期跨農曆春節、228 連假至元宵節，期吸引國內、外遊客於新春期間規劃行程到臺中旅遊，帶動整體觀光產值。</p>
3	<p>行政院近期公布「114 年度中央對地方政府一般性補助款考核」結果，這個考核是中央每年針對地方政府施政計畫的執行效能、年度預算編製與執行情形，以及開源節流成果所進行的整體評比，臺中市政府總成績榮獲六都第一名，其中「社會福利」及「教育」兩大面向更勇奪六都之冠，展現市府嚴守財政紀律、有效運用公共資源的成果。未來，市府團隊將持續精進施政效能與公共服務品質，為市民打造宜居的幸福城市。</p>	本府各機關	遵照辦理。
4	<p>市府推動公共建設的成果也獲得中央肯定，行政院公共工程委員會近期公布「第 25 屆公共工程金質獎」名單，臺中市政府總共有 4 件工程及維護設施獲獎，包括：建設局「東勢區埤豐橋改建工程」獲得優等；教育局「南區樹德國小第二期校舍新</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>建工程」獲得優等；水利局「新光水資源回收中心」獲佳作；停車管理處「臺中公園地下停車場」獲佳作。另外，也恭喜建設局陳大田局長榮獲「公共工程專業獎章」三等獎章。謝謝獲獎機關積極推動，也請各機關推動持續打造優質的公共建設，提升市民生活品質。</p>		
5	<p>市府年年舉辦「十大伴手禮票選」，從眾多在地優質店家之中，嚴選出最具代表性、有口皆碑的品牌，今年將於這個週末(1月10日-11日)在市政府前廣場舉辦「現場票選及市集活動」，邀請大家前來參加。十大伴手禮是城市品牌的重要指標，長期以來也是市府各機關於國際交流及重大活動中的指定贈禮，競爭相當激烈，票選結果將於活動結束後正式公告，歡迎民眾依據獲獎名單選購春節禮品，也請各機關多加選用，共同支持在地優質產業。</p>	工商策進會	<p>一、「2026 第 17 屆臺中市十大伴手禮票選活動」於 1 月 10 日至 11 日假市政府前廣場辦理滿，活動已圓滿完成。</p> <p>二、本屆活動規模首度擴大為「糕餅烘焙」及「特色文創」雙組別，經專業評審、網路票選及現場票選等多元機制，最終選出 20 家首獎品牌，並有百家優質業者獲頒「好禮標章」，充分展現臺中伴手禮產業百家爭鳴、競爭激烈之實力。盧市長肯定十大伴手禮已成為臺中重要城市名片，不僅代表品質與創意，更是臺中品牌邁向全臺、走向國際的重要行銷通行證。</p> <p>三、工策會將依獲獎名單持續加強行銷宣傳，並鼓勵市府各機關多加選用，共同支持臺中伴手禮產業發展。本屆首獎糕餅烘焙組分別為拾個月、犁茶品記、熊介巧、旺來八鳳梨酥、七個小日子、久久津乳酪本舖、酥式圈法式千層</p>

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			甜甜圈、巴部屋工房、3 點 1 刻、十八子肉； 首獎特色文創組分別為米玥麻糬堂、古典玫瑰園 ROSE HOUSE、炳叔烤玉米、晴天菓子、 歐舍咖啡、鄭記油蔥酥、澎沛黑白木耳飲、川咖啡、梨子 Liz、CARPENTER 木匠兄妹木工房。
6	<p>針對今日水利局「韌性城市，永續水利」專案報告，水利局同仁是城市的無名英雄，他們的工作多在民眾不易看見的地方，如污水下水道、河川整治與山坡地水保工程等，治理成果雖然不容易被外界看見，卻是支撐城市宜居品質的重要基礎。近年來臺中市居住環境的提升，很大一部分來自於水利局同仁們的默默付出，包括下水道建置與維持通暢、積淹水改善、農路護岸與水土保持、河川整治，以及天災發生時抽水機調度與防災應變作業等，平時並肩負水資源建設。此外，由於水利局范局長具備美學素養，因此近年臺中水利工程在景觀營造方面亦表現亮眼，例如葫蘆墩圳、軟埤仔溪及大里康橋等，不僅完成治水目標，也成為市民重要的休憩場域。另外，在水文化、歷史保存與教育推廣方面，水利局亦有長足進展，由過往工程導向的思維逐步轉為兼顧水文化保存與發揚。除此之外，民眾最直接感受的積淹水方面，以過去靜宜、弘光大學前方被戲稱為颱風時的飄飄河為例，市府投入逾億元進行整治，去年風災已展現良好成效，同時我亦訂定「家戶不淹水」的最基本標準，每</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>逢風災即要求民政局、區公所即時通報與調度，務求避免淹水進入住家，確保市民生命財產安全，未來我們的整體目標仍是「一戶都不能淹水」。最後，感謝建設局平時在排水工程上的投入、環保局持續辦理清淤作業、各區公所亦負責小型改善工程，跨局處通力合作，才能讓治水成果逐步累積、穩定展現。</p>		
7	<p>臺中市太平區光興路昨晚（1 月 5 日）發生火災，感謝消防局第一時間趕赴現場全力救災，也感謝民政局及太平區公所迅速啟動緊急應變機制，即時安置受火災影響之住戶，並同步啟動關懷服務，於現場協助災民補辦身分證明文件，這種主動服務受難民眾的應變機制，是非常值得肯定的便民典範。另，截至目前仍有少數住戶尚未復電，台電公司已允諾將於今日全數恢復供電。市府將持續關心後續復原情形，並提供必要協助，確保受災市民生活儘速回歸正常。</p>	民政局	<p>一、1 月 5 日晚間太平區光興路發生火災事故，太平區戶所即時掌握狀況，於次日立即啟動行動戶政關懷服務機制。</p> <p>二、1 月 6 日上午，該戶所備齊相關資料，由主任偕同秘書、課長及同仁即刻前往火災現場，主動關懷受災民眾，並依現場災民需求，協助查核身分資料，經興隆里里長證明後，即時拍照回傳戶所辦理製證作業。</p> <p>三、1 月 7 日上午再次至該里活動中心協助補領身分證、戶口名簿等，並於當日由專人送交災民，減少其奔波之苦。</p> <p>四、為減輕受災民眾經濟負擔，前揭補辦身分證明文件相關規費，專簽免收規費。</p> <p>五、本次行動戶政服務計協助受災民眾補領身分證 7 件、戶口名簿 6 件、戶籍謄本 2 件；其餘未於現場服務之案件，均已於戶政資訊系</p>

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			統所內註記，便於嗣後民眾至戶所辦理相關事宜有所依循。
		太平區公所	<p>一、災後臨時短期安置：本轄興隆里光興路 1432 巷 38 弄於 115 年 1 月 5 日晚間 7 時許發生住宅火警事件，致有 8 戶(單號 15 號至 29 號)受大火燒毀，並有 3 人受有輕傷。為解決受災戶災後無法居住情形，本所協助 2 戶計 5 人於災害發生當晚入住「北一賓館」(臨時短期安置旅館，最高可住 10 日，地址：北屯區天祥街 9 號)，其餘人等則選擇依親。</p> <p>二、受災戶身分查調：115 年 1 月 5 日至 6 日，已依據戶政資料及受災戶、鄰戶之證言，確認 8 戶受災者之詳細姓名及聯繫資料。</p> <p>三、慰問金發放：本所分別於 115 年 1 月 5 日、1 月 6 日由主任秘書、區長對 3 名受災者(1 名嗆傷、1 名左眼灼傷、1 名左腳骨折)分別進行慰問，本次災害事件慰助金計核發 6,000 元整，1 月 8 日檢具相關文件，函請社會局撥補墊付款。</p> <p>四、協助健保卡製卡：於 115 年 1 月 7 日上午 9 時連同太平區戶政事務所假興隆里活動中心</p>

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>協助重辦健保卡，本所於現場統一協助進行製卡前置作業(文件填寫、拍照及資料上傳等)，此次申請製卡者計有 7 人，並於是日下午指派專人至衛福部健保署中區事務組領取卡片，當日下午 3 時由興隆里張里長轉交。</p> <p>五、災害救助申請輔導：於 115 年 1 月 7 日上午 9 時許於興隆里活動中心辦理災害救助說明會，告知各受災戶得依災害救助金核發辦法申請安遷救助，並於會中將災害救助申請書交予各戶，亦針對安遷救助之申請內容、應備文件、認定方式(需住屋毀損不堪居住，且申請人具受災地址之戶籍，以及必須有實際居住情形)、申請期限(災害發生之日起 3 個月內提出申請)及核發金額(每人 2 萬元整，每戶最高 5 人)等資訊詳盡告知。</p> <p>六、災後鄰戶訪查：115 年 1 月 7 日下午接獲通知，於災害發生地隔巷之家戶(光興路 1432 巷 62 號、66 號)受到此次火災影響，為明確該住戶是否具備安遷救助申請要件，本所已於同日下午派員進行實地訪查，經訪查瞭解，該戶僅有 62 號 2 樓有因災受損，惟 62 號係儲</p>

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>物間，且 2 樓係頂樓加蓋，主要用作曬衣間，且未有人居住(依住戶證言及訪查當下確認屋內之陳設物)，故不符安遷救助申請資格(已當場告知)並告知住戶得備妥相關受災證明(火災證明、受損照片、翻修工程之單據等)向國稅局申請減稅，或向受災戶請求民事損害賠償。</p> <p>七、災後環境復原：本所分別於 115 年 1 月 6 日及 1 月 7 日向陸軍第十軍團 52 工兵群及臺中市政府環保局申請協助清理火場垃圾，於 115 年 1 月 15 日上午 9 時由 52 工兵群及清潔隊一同進場清理垃圾。</p> <p>八、免費法律諮詢服務：本所向法制局申請免費法律諮詢服務，於 115 年 1 月 16 日下午 2 時在興隆里活動中心提供受災民眾(8 戶)諮詢。</p>
8	<p>因中央已明定 116 年起全面禁止廚餘養豬，因此本市推出「安心無餘」政策，首先是廚餘去化方面，臺中市已長期落實垃圾與廚餘分類，分類成效良好，後續廚餘去化能力更顯重要，現行家戶端已無法以傳統方式處理廚餘，感謝許多社區及業者合作妥善處理，倘仍發生處理困難、業者哄抬價格情形，民眾可立即通報，市府將即時介入協助。其次，有關廚餘機補助，目</p>	經濟發展局	<p>「家戶廚餘機補助計畫」自 115 年 1 月 2 日起開放線上申請，並於 115 年 1 月 9 日下午 17 時 10 分左右申請額度已額滿並暫時停止受理新案件，經統計，受理約計 10,026 件，本局持續審查案件。為防範不實申報或詐領情事，防堵卡位、退貨詐領等投機行為，審查將全面啟動三大重點把關，第一</p>

臺中市政府第 700 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 06 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	前全臺僅有四個縣市提供補助，而六都中僅臺中市推動，且補助額度最高，並採全線上申請機制，透過「台中通」平台辦理，展現本市數位化治理成果，免除人工審核與紙本申請程序，上線短短四天，申請件數就突破六、七千件，顯示市民環保意識高漲，政策獲得高度支持，惟上線首日因申請人數踴躍，造成系統一度壅塞，請數位局持續處理系統穩定作業，以利民眾申請作業順暢。另外，針對補助經費即將用罄的情況，我已指示相關單位進行經費盤點及研究加碼的可能性，同時，為避免詐騙或不當退貨情形，市府將嚴格審查，並於貨品鑑賞期過後才核發補助款，確保補助資源用在真正需要的市民身上。		是「查機號」，逐案比對廚餘機製造號碼；第二是「查發票」，確認無作廢或退貨紀錄；第三是「嚴處不實」凡經查獲不實申報或詐領行為，將撤銷補助資格、追回款項，必要時移送相關單位依法究辦，並以市政新聞方式呼籲市民，切勿心存僥倖、因小失大。
		數位發展局	遵照辦理，目前本局已啟動系統資源擴充作業，調整系統負載平衡架構，提升整體處理速度與穩定度，並持續觀察系統運行情形，以維持系統順暢服務。
9	由於年節將近，本市 50 座圖書館及 9 座藝術文化場館規劃多項展覽與文化體驗，歡迎民眾於假期間踴躍前往觀賞與參與，更多活動內容及資訊已登載於《文化報報》月刊(115 年 1 月號)，歡迎民眾索取紙本閱讀或至文化局網站瀏覽線上版本。	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 701 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>農曆年前是產業人力流動的旺季，勞工局特別規劃 5 場「富市臺中·就業成功－迎新接春就業聯合徵才」，參與廠商包括臺灣美光、矽品精密、優鋼機械、聯亞丹麥商風鐸、築間餐飲、星巴克等，提供超過 2,000 個優質職缺，詳情歡迎到「臺中市就業服務處」官網查詢，祝福大家在年前順利應徵上理想職位。</p>	勞工局	<p>一、為協助市民就業並補足企業缺工需求，本局訂於山、海、屯 區規劃辦理 5 場次「富市臺中 就業成功」迎新接春就業聯合徵才，邀集近 60 家次廠商提供逾 2,000 個優質職缺，包括台灣美光、矽品精密、優鋼機械、聯亞科技、煜益鋁業、中鋼保全、丹麥商風鐸、築間餐飲、星巴克、金御賞集團及台灣大食品等知名廠商，現場更釋出各類工程師/技術員、品檢人員、營業人員、會計人員、客服專員、儲備幹部、門市人員、內/外場人員、課程顧問等多樣化職缺，誠摯邀請市民朋友踴躍前往，給自己一個發光發熱的機會！</p> <p>二、5 場次新春徵才分別為 1 月 13 日於沙鹿就業服務站；1 月 16 日於豐原區公所 4 樓會議室；1 月 30 日於大里區瑞城里市民活動中心；2 月 4 日在經濟部產業園區管理局台中分局 3 樓訓練教室及 2 月 7 日在北屯區仁美國民小學活動中心。</p> <p>三、為使市民朋友周知活動資訊，本案以本市宣傳管道（新聞稿、勞動 in 台中、本處官網</p>

臺中市政府第 701 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			專區、跑馬燈) 露出本市徵才活動訊息，並使用本處就業服務巡迴車「巡迴播音就服資源」廣播服務，於活動前加強鄰近地區露出，提升就業資源曝光度。
2	為支持資深市民重返職場，勞工局持續推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，今年(115 年)再加碼就業獎勵金，年滿 45 歲、有求職需求的市民，只要向本市公立就業服務據點辦理求職登記，並經媒合推介成功就業，在同一事業單位穩定就業滿六個月，就可領取最高 2 萬元的獎勵金(去年最高為 1 萬 8 千元)，以最實際的支持，幫助中高齡市民穩定就業，也協助企業留用人才。臺中市另外還提供多項就業獎勵與補助專案，例如「青年就業獎勵金」、「55 就業獎勵」及「婦女再就業計畫」等，歡迎有需求的市民多加善用，更多詳細資訊可至「臺中市就業服務處」官網查詢。	勞工局	一、為鼓勵中高齡市民重返職場並善用就業服務資源，提升企業與中高齡勞工就業媒合成功，臺中市政府勞工局推動「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，首創「中高齡就業獎勵金」以積極鼓勵中高齡儘速重返職場再就業，115 年並加碼獎勵金至最高 2 萬元(去年最高 1 萬 8 千元)。獎勵內容如下：45 歲以上設籍本市之失業勞工經就業服務站/台評估後開立登記暨權益說明書文件並推介就業，持續受僱於同一雇主滿 30 日、90 日、180 日，至臺中市政府服務 e 櫃台完成認證之電子信箱，點選就業獎勵金申請連結，檢附身分證明文件影本、本人名義之國內金融機構存摺封面影本及工資證明文件影本等相關資料，本府發給就業獎勵金，全時工作者最高發給 3,000 元、7000 元、10,000 元，部分工時工作者，最高發

臺中市政府第 701 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>給 1,500 元、3,500 元、5,000 元；最長補助 180 日，最高補助 2 萬元，本計畫於 114 年共獎勵 715 人次。</p> <p>二、為使中高齡者及高齡者勞工朋友了解中高齡就業相關資訊，主動運用多元行銷管道辦理實體 DM 及網路行銷宣導，另發布新聞稿、網站露出、透過夾報、電台、雜誌、報紙、機關跑馬燈及本局就服處「就業服務巡迴車」露出，提升就業資源曝光度。</p>
3	<p>臺灣北部為商業中心、南部重工業大城、中部是高科技研發生產區，因此我們迫切需要自己的會展中心，備受全臺矚目的臺中國際會展中心在去年(114 年)10 月試營運，已陸續舉行「2025 臺灣國際五金工 5 具博覽會 x 五金工業展」、「2025 臺中工具機暨智慧製造展」等展覽，均相當成功，接下來於 1 月 16 日-19 日將舉辦匯集 37 項產業的「2026 臺中百工百業博覽會」，包括觀光旅遊展、國際新車展示、房產建材裝潢等，更有臺中市內首屆最大規模的年貨大展，歡迎有興趣的民眾至「2026 臺中百工百業博覽會」官網索取免費門票，除了來逛各種精彩攤位，也可參觀最嶄新、同時也是中臺灣最具國際規模的專業展覽場館！</p>	經濟發展局	<p>有關「2026 臺中百工百業博覽會」經發局除了召開展覽籌備協調會議、跨局處協調會議、獎勵會展補助 100 萬元(俟預算完成法定程序後核定)及協助展前記者會及加強活動前宣傳廣宣外，並協調交通局協助展覽交通維持計畫審查及文華高中捷運站至臺中國際會展中心接駁車、警察局義交尖峰時段交通疏導、養工處接駁車停靠處告示及時刻表、停管處臺中交通網停車場資訊及 6.8 地號停車規劃、外貿協會展館停車場、新聞局行銷資源宣傳、數發局台中通宣傳、環保局羅馬旗掛設、民政局 29 區公所跑馬燈及里民群組宣傳、運動局運動場館播放圖卡</p>

臺中市政府第 701 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			及跑馬燈等，協助本市百工百業帶動地方經濟與就業成長。
4	<p>針對今日建設局「照亮市民回家路－臺中市路燈有感升級」專案報告，「路平、燈亮、水溝通」是政府最基礎、也最該做好的工程，臺中是全國第二大城，近年面對極端氣候，加上城市持續發展，本市新增十所學校以及會展中心、綠美圖、巨蛋等重大建設，室內空間也都需提供空調，提供市民洽公、看展、運動時舒適的環境，因此用電量相當龐大，且由於電費持續調漲，對市府而言也是沉重的負擔，尤其傳統燈具不僅耗電，部分如水銀燈還具有危險性，維修不易、故障率高，我們認為，唯有把基本建設問題真正解決，才對得起市民，感謝建設局投入大量人力與預算進行改革，目前已展現具體成果：第一，有效降低電費支出，每年可節省約 1.3 億元電費；第二，達成節能減碳目標，臺中是全國唯一透過路燈換裝申請碳權額度的縣市，減少約 4 萬公噸碳排放，相當於 2,063 座文心森林公園固碳量，這是非常不容易的成果；第三，報修機制更即時便利；第四，新式燈具更耐用，並導入智慧維修管理，也降低政府長期維修經費。此外，整體照明品質的提升，也兼具景觀美化效果，例如藍色公路場域，市府將原有單一色溫的傳統照明，升級為具設計感與功能性的多元色彩照明，強化了民眾對整體景觀辨識度，且在</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 701 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	推動的過程中，節省電費與維護成本、落實節能減碳、改善空氣品質、守護環境等，正是讓城市持續進步的重要關鍵。感謝建設局在既定期程內完成各項目標，也感謝地方民代及各機關的支持與配合，市府未來仍會持續努力，讓臺中變得更好。		
5	針對今日財政局「為漢翔航空工業股份有限公司申請核發本局經管本市沙鹿區公館段 414 及 461-5 地號面積合計 2,685 平方公尺等 2 筆市有土地使用權同意書一案」，具有中央與地方合作意識，漢翔公司為國營事業，亦為臺灣重要航太產業之領航者，本案具產業發展與公共利益之重要性，有助於支持國家航太產業發展並帶動整體經濟，因應其用地需求，市府依法出具使用同意書，未來並將持續與中央協力推動。	財政局	遵照辦理。
6	日前中央政府公布地方財力級次調整結果，本府原屬第二級，調整後為第三級，此一調整對本市而言屬正面發展，因本市財政壓力較大，調整後，中央補助案件之地方自籌款比例可望降低，有助於減輕本府財政負擔，惟仍請各機關注意，針對已向中央提報之計畫，現因級次調整，相關自籌款	主計處	有關 115 年度中央補助計畫依財力級次調降後預算變動情形已彙整完畢並於 115.1.22 將變動情形表(截至 115.1.19 止)呈至府一層長官。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 701 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 13 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	金額可能有所調降，請全面檢視既有送案內容，視情況主動向中央主管機關爭取調整預算，以避免不必要之經費編列。另請主計處注意全府因財力級次調整所產生之整體財政差異，並請各機關主計人員及機關首長密切配合辦理相關預算調整作業，確保財政編列更為合理，減輕本府財務壓力。	各區公所	遵照辦理。

臺中市政府第 702 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>回顧去年一整年，全臺約有半數以上縣市舉辦購物節活動，惟受整體經濟環境影響，多數縣市成效有限，本市表現相對亮眼，逆勢成長，臺中購物節吸引全臺人潮累計消費登錄金額破 374 億元，感謝本市各行各業拼經濟，也感謝全國各地民眾前來臺中消費支持。另外，自去年 12 月 26 日購物節結束後，市府接著馬上推出「臺中 Hi8」系列活動，跨局處整合 8 項指標性盛會，包括臺中購物節、綠美圖開幕、耶誕嘉年華、五月天演唱會、臺中最強跨年、元旦大國旗、頑童演唱會、中臺灣燈會，自去年 12 月 26 日至今年 1 月 18 日止，短短 24 天內累積消費登錄金額已突破 71 億元，仍持續成長，且外縣市消費登錄占比超過 2 成，顯示活動對具高度吸引力。「Hi8」消費登錄將延長至 2 月 3 日為止，後續還有百萬汽車(1 名)及 8 萬 8 千元現金(10 名)等大獎，請大家把握期間完成消費登錄。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>臺中市擁有全臺首座環保資源交換中心「寶之林」，販售二手家具及腳踏車，而因應民眾在農曆春節前大掃除經常清出大量廢棄家具，特別推出「好運加馬，歲末提前大掃除」活動，購買再生家具享有全館 7 折優惠，用最實惠的價格把整理得煥然一新的再生家具帶回家。此外，環保局還推出相當方便的服務－「家電診所」，是全國環保機關中首創的小家電定點維修站，小家電經過維修師傅診斷判</p>	環境保護局	透過前揭措施，協助市民於歲末整理居家環境，減少大型及小型廢棄物產生，並提升資源再利用效益，落實循環經濟及環境保護政策目標。

臺中市政府第 702 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>定可修復，酌收工本費 50 元就能送修(維修零件費另計)，限定市民使用。市民家裡如有故障小家電，包括電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機、快煮壺等 11 項家電皆可送修，協助大家降低家電汰換成本，並落實資源循環再利用之環保理念。</p>		
3	<p>現今防災意識提升，為協助市民以輕鬆、易懂的方式認識基本防災知識，感謝消防局同仁創意發想，設計出兼具「防災避難包」及「野餐墊」功能的宣導提袋，該提袋兩側拉鍊拉開後就可攤開成野餐墊，墊面並以生動可愛圖畫呈現各種實用防災知識，災難發生則可變身為臨時地墊使用，這個提袋在「行政院災害防救業務訪評」亮相，獲得了訪評委員及各縣市的高度讚賞，各縣市並紛紛向臺中取經。未來市府亦將規劃於相關活動中作為宣導或抽獎使用，同時，針對企業或民間團體有意參考或運用本設計之情形，市府將研議在不涉及商業營利前提下，採取公益使用或非營利授權等方式，開放相關設計供推廣防災教育之用，公私合力共同推廣防災意識，這是一件非常有意義的事情。</p>	消防局	<p>防災避難包並沒有固定形式，可依不同家庭成員結構、生活型態及在地災害特性彈性調整。本次推出之多功能防災提袋，正是希望打破民眾對防災包「制式、難以親近」的既定印象，透過生活化、可隨時使用的設計，讓防災不再只是口號，而能真正融入日常生活。</p>
4	<p>針對今日交通局「活絡停車供給，臺中市整體停車規劃暨執行成果」專案報告，臺中市為全國第二大城市，市民停車需求相當重要，市府除持續增加傳統停車空間外，亦同</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 702 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>步推動停車設施優化與智慧化，近年停車位周轉率已顯著提升，在具體作為方面，交通局推動多項措施：</p> <p>一、政府以身作則釋出共享車位：過去公務機關停車空間多以辦公需求為優先配置，於下班時段及假日常有閒置情形。為提升公共資源使用效益，市府近年推動公有停車位共享政策，要求機關在不影響公務運作前提下，開放夜間及假日期間供周邊社區居民使用。近年新增的 6 萬餘個停車位中，已有相當比例來自公有停車空間共享機制之挹注。</p> <p>二、推動停車智慧化：市府持續推動停車管理智慧化，透過整合即時車位資訊，提供民眾以交通 APP 查詢停車位狀況，目前此服務已擴及梨山地區，提升用路與停車便利性。另外，我們也結合語音導引等功能，協助民眾在行車過程中即時取得停車與公共設施資訊，降低行車分心風險，這項技術最初源於第 30 屆的臺中燈會，市府提出此需求並要求廠商開發，現在已成為可複製、可推廣的智慧交通應用模式，甚至也被廠商應用到其他城市使用。</p> <p>三、美觀與科技引導：不論立體或平面停車場，均朝向美化與綠化方向規劃，透過植栽設計避免停車設施成為都市景觀負擔。以停車柱為例，部分城市因計費需求設置立體停車柱，交通局改以低位影像辨識 AVI 之智慧車格，兼顧功能性與市容美觀。</p>		

臺中市政府第 702 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>四、公平收費：停車空間屬公共資源，相關建設與維護經費來自市民稅收，應共享並落實公平收費原則，目前違規長期佔用路邊車位情形已大幅減少，若民眾發現異常狀況，仍可通報處理。</p> <p>臺中市為全國首個成立數位發展局的地方政府，持續推動全城智慧化。針對停車智慧化政策，市府以需求引導科技與數位產業發展，透過地磁等智慧設備，不僅兼顧美觀，也可精準計時收費，我們會持續根據施政需求引導科技廠商開發新技術，讓城市更智慧、市民生活更便利。</p>		
5	<p>因應 115 年 2 月 1 日生效之地方機關職務列等調整，除了今日人事處臨 01-臨 04 組織規程臨時提案通過外，其餘毋須修正組織規程之機關，如有配合本次職務列等調整修正編制表而有人事異動調整需求者，請各相關機關將構想草案先行提送府層核閱，俟原則確定後儘速辦理，以加快陞遷作業並鼓勵同仁士氣。</p>	人事處	<p>一、查有關考試院通過行政院建請推動地方機關職務列等調整規劃案，本府共有 50 個機關計 288 個職務列入本次職務列等調整。依本府公務人員人事任免授權作業注意事項規定，本府未授權職務之任免應報府核辦，其餘授權職務由各一級機關自行核辦。</p> <p>二、本次計有 1 個一級機關及 6 個二級機關共 46 個未授權職務之任免應報府核辦，相關作業已於 115 年 1 月 7 日通知各該一級機關，請其審酌業務需要，儘速規劃人事調整方案，並簽陳府層核閱。截至 115 年 1 月 30 日相關機關辦理情形如下：建設局</p>

臺中市政府第 702 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 20 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			(新建工程處、養護工程處)、社會局(家庭暴力及性侵害防治中心)、衛生局(食品藥物安全處)、勞工局(勞動檢查處)、都市發展局(住宅發展工程處)及數位發展局均已完成核派作業。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 703 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	農曆佳節將至，市府每年均規劃相關節慶活動，營造溫馨歡樂的過年氛圍，讓大家享受愉快的農曆假期，今年元宵燈會主燈以國際知名 IP「Moomin（姆明）」為主題，誠摯邀請全國各地民眾蒞臨臺中共襄盛舉。此外，市府已於 1 月 26 日舉辦「臺中市政府 115 年迎新揮毫贈春聯」活動記者會，現場邀請臺中在地天團玖壹壹成員共同揮毫，推出「馬上有錢」春聯，並於農曆年前透過民政區里系統發送至各家戶，每戶一張，若民眾仍有需求，可向民意代表、里長等洽詢索取；另外，「超級馬利」及「龍馬有春」兩款則為隱藏版春聯，數量有限，送完為止。	民政局	115 年春聯，本市各區公所統一自 2 月 2 日（星期一）開始發送，預計於農曆年前發放完畢。
2	丙午馬年新春將至，市府推出一系列迎春揮毫活動，本週五（1 月 30 日）將同步於臺灣大道市政大樓惠中樓、文心樓 1 樓中庭及豐原區陽明市政大樓舉行，總共邀請 15 個來自臺中各地的書法團體、超過 150 位書法老師，免費為大家寫春聯、畫年畫，也將發送限量紅包福袋，填問券或打卡還可以獲得限量好禮。此外，臺中文化場館眾多，更有近 50 座圖書館，也陸續推出許多新春活動，本週六（1 月 31 日）即將在港區藝術中心、屯區藝文中心登場，2 月 1 日、2 月 7 日則接續在綠美圖及大墩文化中心舉行，不僅邀請眾多名家來為市民家人揮毫寫春聯，還結合音樂演出、創意手作、猜燈謎等，陪大家歡喜迎新春，其他更多藝文場館活動資訊歡	秘書處	一、115 年 1 月 30 日辦理完成 115 年迎新揮毫贈春聯活動。 二、活動於臺灣大道市政大樓惠中樓、文心樓 1 樓中庭及豐原區陽明市政大樓舉行，參與民眾逾 4,000 人次。
		民政局	一、為弘揚中華傳統文化，推廣書法藝術之美，並配合農曆新年節慶氣氛，臺中市孔廟特於 115 年 1 月 31 日（星期六）舉辦「迎春揮毫」活動，由臺中市青溪新文藝學會選派 30 位書法家、年畫家及版畫師在活動現場為民眾書寫吉祥春聯與賀歲墨寶，並刻製以年度

臺中市政府第 703 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>迎至市府文化局官網及各大場館的官網查詢。另外，臺中孔廟攜手臺中市青溪新文藝學會同樣訂於本週六(1 月 31 日)舉辦丙午年「駿馬呈祥，迎春揮毫」活動，邀請 30 位書法家、年畫家及版畫師現場揮毫，讓大家免費索取，也歡迎前來參訪孔廟，向至聖先師祈求庇佑，祝福新的一年福氣滿滿、智慧增長。</p>		<p>生肖之版畫讓民眾可以拓印製畫，現場還規劃 DIY 木飾手作吊飾製作區，讓小朋友們可以盡情發揮創造力，同時感受傳統節慶氛圍，創作出個人專屬的年節吊飾。</p> <p>二、本次活動以「駿馬呈祥」為主題，象徵丙午馬年精神昂揚、奔騰向前，寓意新的一年事事順遂、前程似錦。歡迎市民踴躍參與，讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中認識書法藝術，同時也能體驗動手完成手作工藝的樂趣。</p> <p>三、活動當日累計參與約 800 人次，發送春聯與版畫作品約 600 份、迎春納福木飾手作吊飾 200 份，現場互動熱絡，反應踴躍。本次活動除促進市民對傳統藝術與文化資產之認識與參與，並同時宣揚儒家文化精神，進而提升孔廟文化場域之公共服務與社會教育功能。</p>
		文化局	文化局相關場館已陸續辦理系列迎春揮毫活動。
3	<p>臺中是座慶典城市，吸引許多大型活動前來臺中舉行，近期即將登場之重要藝文活動—FOCASA 馬戲團 2026 年巡迴首演《幾米男孩的 100 次勇敢》預計於農曆新年期間(初三至初五)及和平紀念日連假(2 月 27 日至 3 月 1 日)，共 6 天在</p>	文化局	<p>「2026 台中 FOCASA 幾米馬戲樂園」將於 115 年 2 月 19 日(初三)至 21 日(初五)，以及 2 月 27 日(五)至 3 月 1 日(日)在文心森林公園暨圓滿戶外劇場盛大舉辦，共計 6 日，每日活動時</p>

臺中市政府第 703 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>臺中圓滿戶外劇場盛大演出，這也是雲門舞集創辦人林懷民、知名繪本藝術家幾米、FOCASA 馬戲團首度跨界合作，融合馬戲、舞蹈與投影視覺，將幾米溫暖且富想像力的圖像世界轉化為立體舞臺敘事，歡迎大人小孩一起來觀賞這齣跨界鉅作，活動詳情可至市府文化局官網查詢。</p>		<p>間為 15 時至 21 時。此次活動為台灣原創 IP 幾米正式授權製作，由編舞大師林懷民指導藝術方向，並由 FOCASA 馬戲團策劃執行，展現台灣表演藝術與文創能量的高度整合，打造具國際水準的城市型節慶活動，活動內容包含文心森林公園內有馬戲帳篷演出、快閃馬戲演出、高蹺人快閃、轉好運旋轉木馬、馬戲冒險體驗區、幾米意象裝置等免費入園活動，以及圓滿戶外劇場《幾米男孩的 100 次勇敢》之售票演出。</p>
4	<p>針對今日農業局「臺中領鮮先馳得點-青農輔導及農特產品行銷成果」專案報告，農業肩負提供民生糧食的重要角色，然而農務工作相當辛勞，因此農業永續發展與世代傳承尤為關鍵，農業局在輔導青年農民時，除了輔導農業知識與栽培技術外，亦導入數位化管理、行銷及產業升級等，提升整體競爭力，因此臺中市留農率持續維持在高水準，而且臺中農業更結合休閒與觀光資源，發展「好玩、好吃、好買，甚至好住」的多元農業樣貌，歡迎民眾於年節期間走訪臺中各地觀光農場，體驗在地農業魅力。此外，隨著農曆佳節將至，市府推出「2026 臺中新春農產型錄」，網羅本市農民及各農、漁會嚴選優質農產品，精心規劃多款農產禮盒，內容涵蓋生鮮農產、加工品及特色地酒等，充分展現臺中農業的多</p>	農業局	<p>一、本市自 109 年起持續辦理「青年農民輔導計畫」，鼓勵青年返鄉從農並加入農業生產行列，與各級農會合作共同推動青年農民各項輔導作業，透過辦理「青年從農培訓」、「農場經營輔導」及「增能輔導計畫」等措施，輔導青年農民以共同經營及企業化發展的目標永續經營，期能帶動更多青年投入本市農業工作，並期許青年的活力與創造力，能為本市農業帶來新契機，每年規劃辦理：</p> <p>(一)青年從農培訓：補助臺中市農會執行，預計培訓 30 位青年，並與相關農政單位及農業相關老師、青農、團體等產學單位，共同安</p>

臺中市政府第 703 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	樣性與地方特色，歡迎民眾踴躍選購，共同支持臺中優質農產。		<p>排農業基礎課程 80 小時及農場見習時數 160 小時，合計 240 小時。</p> <p>(二)農場經營輔導：補助本市所轄青年農民農場經營所需「資材」、「農產品包裝、設計及製作費用」及「設施(備)」等相目，補助人數預計 50 人。</p> <p>(三)增能輔導計畫：各級農會依需求研提計畫，以提升青年農民在聯誼會組織化運作、農業專業及產品行銷等面相之技術及知能。</p> <p>二、另於 115 年 1 月 13 日發布本府市政新聞推廣「2026 臺中新春農產型錄」電子版，且 114 年 12 月 27 日至 115 年 2 月 10 日期間亦於臺中領鮮電商平台建置春節採買專區及相關優惠活動，後續將持續推進本市農產輔導推廣作業。</p>
		本府各機關	遵照辦理。
5	有關今日文化局「訂定臺中市纖維工藝博物館場地使用管理辦法草案」，臺中市纖維工藝博物館為國內少數以纖維為主題之專業博物館，呈現臺灣纖維工藝多元且豐富的文化面貌。日前本人接待外賓來訪時，亦特別選購館內纖維工藝商品-絲巾作為紀念，展現本市纖維工藝的文化特色，也誠	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 703 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 01 月 27 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	摯邀請市民及各界朋友前往參觀體驗，並支持館內優質產品。		

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>我國訂定每年二十四節氣之首—立春為「農民節」，今年 2 月 4 日就是農民節，我要利用這個機會代表臺中市政府，向所有辛勤耕耘的農民朋友們致上最誠摯的敬意，祝大家佳節快樂、農民節快樂。除了市府的祝福，各級農會也會在立春前後舉辦慶祝活動，包括祭祀神農大帝祈求國泰民安、風調雨順、五穀豐收，並表揚傑出的農民，感謝各位長年累月提供國人優質的食農產業資源，讓民眾能享有豐足的生活。</p>	<p style="text-align: center;">農業局</p>	<p>本市各級農會已於 115 年 1 月 29 日起陸續舉辦農民節活動，表揚傑出農民及協助與推廣農業工作等有功人員，以肯定前揭有功人員在農業領域上的貢獻與成就，並期許農民與市府及農會繼續合作，為臺中農業努力。</p>
2	<p>「2026 世界棒球經典賽 (World Baseball Classic)」預賽將於 3 月 5 日至 10 日在日本東京巨蛋點燃戰火，為喚醒球迷對經典賽的熱血應援記憶，市府特別將全臺唯一、臺中限定的「2023 WBC 經典賽巨型紀念球」由臺中願景館移至市府前廣場展示。這顆紀念球是臺中在 2023 年承辦世界棒球經典賽預賽主辦城市時，獲美國 MLB 官方授權，結合臺中在地特色彩繪所推出，全球僅有臺中、日本東京、美國邁阿密及鳳凰城等四座城市擁有，象徵臺中承辦國際頂級賽事的能力獲得肯定與榮耀。另外，今年的世界棒球經典賽中華隊 4 場預賽賽事，市府也會在府前廣場舉行直播活動，邀請全國球迷齊聚全臺最大的 1,300 吋市府廣場巨幕前，一同為中華隊加油應援，見證中華隊「成就經典」時刻。</p>	<p style="text-align: center;">運動局</p>	<p>一、全臺唯一、獲美國 MLB 官方授權的「2023 WBC 巨型紀念球」已移至市府前廣場 24 小時獨家展出，刻正規劃增設標語及介紹牌示，持續優化紀念球周邊設施。</p> <p>二、於 3 月 5 日至 8 日的預賽關鍵賽事，已規劃於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，將以 1,300 吋超大螢幕即時轉播比賽，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍。</p> <p>三、辦理「週週抽、現場領」驚喜好禮活動，追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「2023 WBC 巨型紀念球」的合照為中華隊加油，即有</p>

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			機會抽中限量「2026 台日棒球國際交流賽」門票，2 月 6 日已抽出第一波幸運得主，期盼透過社群互動提前炒熱賽事氛圍。
3	<p>有意申請入住臺中好宅的民眾請注意，臺中最近有三處好宅即將完工，分別是南屯建功 5 號 101 戶好宅、太平育賢三期 250 戶好宅、烏日高鐵 270 戶好宅，這次聯合招租的申請資格及作業期程將在 2 月公告、3 月開放受理申請，歡迎有居住需求的民眾密切留意，相關訊息可上市府住宅發展工程處官網查詢。值得一提的是，中央為了鼓勵婚育，在修正後之住宅法中將社會住宅的「婚育戶」比例，也就是針對結婚或生子家庭予以加分或保留名額的比例由 5%提高至 20%，在這裡我要很驕傲地告訴大家，臺中市是全國最早落實這項政策的城市，目前臺中市已入住社宅的婚育戶比例實際上已高達 28.14%，證明本市在照顧年輕人、鼓勵結婚生育方面的政策持續領先全國。此外，臺中目前已完成 4,000 戶好宅，興建中則達 6、7 千戶，合計已破萬戶，目前為全國第二名，未來仍會繼續興建，共同持續穩健推動居住正義。</p>	都市發展局	<p>一、經查南屯建功 5 號、太平育賢三期及烏日高鐵等三處好宅刻正辦理聯合招租相關前置作業。後續預定於 115 年 2 月底前公告，3 月起開放受理民眾申請、9 月入住。</p> <p>二、另本次招租公告內容業配合住宅法修正規定，增訂本市社會住宅婚育戶保留名額為至少 20%，以落實照顧年輕家庭及鼓勵婚育之政策目標。</p>
4	<p>針對今日觀旅局「2026 中臺灣燈會－幸福蜜馬，臺中 MOOMIN ON」專案報告，首先，關於活動名稱及舉辦時程的調整，過往「中臺灣元宵燈會」多配合元宵節辦理，惟歷年元宵節時均逢春節連假結束，民眾需返回工作或就學崗位，實際參觀時間相對受限，為回應市民及外縣市遊客的期待，今年我們做出重大變革，將燈會提前至 2 月 15 日小</p>	交通局	<p>一、本局活動期間規劃提供 2 條免費接駁路線，分別為松竹線及市府線，因應燈會人潮備妥充足接駁車。即便是春節連假人潮眾多時段，仍維持穩定發車頻率，整體接</p>

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>年夜開始，一直延續到 3 月 3 日止，除了除夕當天讓辛苦的工作人員回家吃年夜飯而暫停亮燈外，其餘時間均持續展演，感謝各局處同仁犧牲年假來服務民眾，包括觀旅局、交通局、警察局、建設局、環保局、教育局、民政局、農業局及水利局等，只要能讓市民擁有開心熱鬧的好年，我相信一切都值得。此外，中臺灣燈會場地自移師中央公園後，不僅是全臺面積最大的燈會場域，展區配置也更加集中，由於內容豐富，往往一個晚上難以逛完，加上緊鄰逢甲夜市，建議民眾可安排 2 至 3 天行程，白天賞燈、夜晚品嚐夜市美食，體驗臺中的城市魅力，尤其多數縣市舉辦燈會時，擁擠的交通常是一大敗筆，但臺中在大眾運輸與交通疏運上的整體表現向來穩定順暢，誠摯歡迎全國各地民眾踴躍前來。在此同時，市府在春節期間還是持續「拼經濟」，鼓勵各行各業共同參與、搭上燈會熱潮，例如 85 度 C 即推出以臺中燈會為主題的限定飲品包裝，帶動城市行銷與消費動能。</p>	<p style="text-align: center;">觀光旅遊局</p>	<p>駁疏運效果良好，本局將持續提供便民交通服務。</p> <p>二、活動期間接駁車共發出近 1,400 班次，整體交通運行順暢，本局於活動前發布新聞稿，宣導民眾多加利用接駁車前往會場，連假期間亦持續透過新聞鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，有效減輕會場周邊交通負荷與衝擊。</p> <p>2026 中臺灣燈會於 115 年 2 月 15 日（小年夜）至 3 月 3 日（元宵節）盛大登場（除夕休展），展期共計 16 天，為全臺最大單一場域之地方型燈會。本次燈會由市府跨 20 個局處攜手籌辦，春節期間不間斷服務，打造最具幸福感的節慶場域，迎接市民及國內外遊客共襄盛舉。另外，除延續辦理假日接駁車服務外，亦首度結合全臺連鎖企業推出多元合作商品，並規劃商圈打卡抽獎活動，串聯在地商圈能量，全面帶動城市觀光與整體產值成長。</p>

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	<p>今年燈會的主題 IP「姆明 (Moomin)」，也就是大家熟知的「嚕嚕米」，是一個擁有 80 年歷史、來自芬蘭的國寶級角色。芬蘭已連續 8 年被評為全球最幸福的國家，而臺中也多次被評選為臺灣最幸福的城市，因此我們選擇姆明作為代言人，象徵「幸福」的加乘。市府已在捷運、火車站、高鐵站、市府廣場甚至好宅設置許多姆明裝置藝網，也因此路上掀起一股「遇見幸福」的打卡熱潮，因此，請觀旅局及新聞局發想趣味活動，例如尋找名字裡有「姆」字的民眾，並提供特別的獎勵或抽獎機會，增加活動的話題性與趣味性；最後，再次邀請全臺民眾利用年假期間蒞臨臺中，一起來臺中賞燈，尋找「幸福密馬」。</p>	新聞局	<p>一、中台灣燈會以人氣 IP「姆明 (Moomin)」為核心，透過裝置藝術與預告活動傳遞台中城市意象。為強化網路社群曝光，本局運用「漾台中」臉書粉絲專頁展開系列宣傳，自 115 年 1 月 5 日觀旅局辦理中台灣燈會記者會後，分別於 1 月 5 日、1 月 17 日、1 月 21 日、1 月 26 日、1 月 28 日發布燈會資訊與互動貼文，目前 5 篇貼文已累計 27 萬 9,413 瀏覽人次；另配合觀旅局「姆」、「明」抽獎趣味活動，本局亦於 2 月 6 日透過台中市政府官方 LINE 帳號分享活動資訊，增加主題能見度。</p> <p>二、透過網路社群之留言、分享等互動機制，不僅提升活動話題性，更有效引導民眾實地走訪拍照，擴大整體宣傳效益。後續將配合燈會期程，持續加強社群互動並協助</p>

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			觀旅局推廣，邀請民眾於年假期間到台中賞燈，親身體驗幸福氛圍。
		觀光旅遊局	<p>一、2026 中臺灣燈會於 115 年 2 月 15 日（小年夜）至 3 月 3 日（元宵節）盛大登場（除夕休展），展期共計 16 天，本屆燈會攜手國際 IP 姆明(Moomin)打造展區，主標語「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON」亦有巧思，配合農曆馬年象徵「勇氣、前行與希望」，取 Moving on 諧音結合姆明(Moomin)，期許開啟充滿愛、和平與祝福的新年。</p> <p>二、為提前營造燈會話題與主題氛圍，本府觀光旅遊局特別推出趣味互動活動「全臺找『姆』『明』」，只要本名中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明周邊帶回家。115 年 2 月 5 日起至 2 月 12 日止，符合資格的民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼</p>

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>文留言「好想去中臺灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，共 100 名幸運得主，邀請全臺「姆」「明」之友一起參與，迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。</p>
6	<p>今年農曆春節連假長達 9 天，為確保用路安全、交通順暢及提升春節期間市容環境品質，於 2 月 9 日至 3 月 3 日禁止道路挖掘施工(緊急搶修工程、經許可的道路養護刨封作業及孔蓋啟閉不在此限)，請各機關配合，讓民眾安心返鄉、拜年、出遊，歡慶農曆新年。</p>	<p style="text-align: center;">建設局</p>	<p>一、本局於 114 年 11 月 26 日府授建道字第 1140365846 號函，通知本府所屬各機關及本市轄內各中央道路管理與工程主辦機關，依規配合辦理。</p> <p>二、養工處亦於 2 月 9 日起至 3 月 3 止不定時派員辦理道路稽查，若發現於禁挖期間相關違規行為，將依本市道路挖掘管理自治條例予以裁罰。</p> <p>三、本局亦於農曆年節連續假期期間，排定春節不打烊輪值表，屆時若遇所轄公共設施相關問題，於收到通報時將立即派員處理，並發布新聞稿及圖卡加強宣導，已發</p>

臺中市政府第 704 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			布新聞稿 2 則及製作圖卡於社群媒體露出。 四、2 月 9 及 10 日已派員辦理稽查，尚無違規擅挖情形。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 705 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>這週末就要展開農曆春節連假，先預祝所有市民家人新春愉快、馬上有錢！這段期間許多民眾會參加年終尾牙及慶祝活動，不免會把酒言歡，因此臺中全國最早啟動春節防酒駕專案，感謝警察局同仁們執行「馬上安全專案」，自 2 月 3 日起一直到 3 月 4 日，展開為期一個月的勤務。在此我要再次呼籲所有市民家人，務必落實「喝酒不開車，開車不喝酒」。過年是開心團圓的時刻，千萬不要因為酒駕肇事害人害己，造成無法挽回的遺憾，請市民朋友共同配合，平安度過新年假期。</p>	<p>警察局</p>	<p>一、本局「馬上安全」春節酒測專案勤務，自今年 2 月 3 日起至 3 月 4 日止（共 30 天），期間 24 小時不間斷勤務部署「提高見警率」，運用多元平臺推播「酒後不開車、開車找代駕」宣導及促請餐飲業者配合落實「斷源專案」，從源頭斷絕酒駕行為外，同時納入「行人正義」執法工作，加強行人保護行動，守護市民平安過好年。</p> <p>二、執法成果統計自今年 2 月 3 日起至 2 月 24 日止，取締酒駕 240 件、取締毒駕 53 件；發生酒駕行人事故 3 件（死亡 0 人，受傷 4 人）、發生毒駕行人事故 0 件；發生酒（毒）駕 A1 類事故 0 件。</p>
2	<p>今年中臺灣燈會以芬蘭人氣 IP 姆明（MOOMIN）為主題，不只今日受獎的里長將姆明娃娃放入娃包展示，也有局長表示許多民眾反映想索取，可見已蔚為風潮，為更增加趣味性並推廣行銷，市府推出「全臺找『姆』『明』」的活動，只要名字中有「姆」或「明」的民眾，在 2 月 12 日前至「大玩臺中」的臉書粉絲專頁指定貼文，留言「好想去</p>	<p>觀光旅遊局</p>	<p>一、2026 中臺灣燈會於 115 年 2 月 15 日（小年夜）至 3 月 3 日（元宵節）盛大登場（除夕休展），展期共計 16 天，本屆燈會攜手國際 IP 姆明(Moomin)打造展區，主標語</p>

臺中市政府第 705 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>中臺灣燈會看姆明」，我們準備了超夯的「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，將抽出 100 名幸運得主，想收藏的「姆」「明」之友請務必把握機會參加。此外，中臺灣燈會在臺中市中央公園舉行，今年順應民意於 2 月 15 日（小年夜）就開始展出至 3 月 3 日（元宵節），僅除夕休展，再次邀請全國民眾與國內外旅客提前規劃行程，來臺中迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。（辦理機關：觀光旅遊局）</p>		<p>「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON」亦有巧思，配合農曆馬年象徵「勇氣、前行與希望」，取 Moving on 諧音結合姆明(Moomin)，期許開啟充滿愛、和平與祝福的新年。</p> <p>二、為提前營造燈會話題與主題氛圍，本府觀光旅遊局特別推出趣味互動活動「全臺找『姆』『明』」，只要本名中有「姆」或「明」，就有機會把超夯姆明周邊帶回家。115 年 2 月 5 日起至 2 月 12 日止，符合資格的民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁指定互動貼文留言「好想去中臺灣燈會看姆明」，就有機會抽中「姆明吊飾」及「姆明小提燈」，共 100 名幸運得主，已於燈會期間開放獲獎民眾憑身分證兌換，邀請全臺「姆」「明」之友一起參與，迎接馬年「幸福 MOOMIN ON！」。</p>

臺中市政府第 705 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
3	<p>臺中再創亮眼經濟成績，經濟部每季都會公布全國的經濟統計數據，依據最新公布的 114 年第 4 季資料，臺中有 5 項榮獲六都第一，市府將繼續加油拼經濟。除了經濟表現亮眼之外，臺中市更擁有豐厚的藝文資源，表演藝術推動成果在最新出爐的文化部 114 年度評比榮獲「雙特優」，包括「扶植傑出演藝團隊計畫」第四度蟬聯「特優」，另一項「藝文場館營運升級計畫」更首次奪下「特優」肯定，總成績創下歷年最佳紀錄。此外，為增加市民及社區的文化參與感，以中山堂為例，我們去年推出「夜宿中山堂·與藝術共眠」全新企劃，帶領觀眾深入探索劇場空間，大獲好評，文化局未來將持續推出，同時也請大家密切關注文化局官網的活動資訊，踴躍參與，讓生活更豐富、幸福。</p>	文化局	<p>臺中市演藝團隊輔導策略明確，針對不同發展階段的團隊，打造「潛力團隊、傑出團隊、榮譽團隊」等分級制度，提供資源補助、適性輔導和行銷協力，使優質團隊得以穩定營運並持續成長。同時，為均衡各區藝文資源發展，市府積極媒合優質團隊進駐各藝文場館外，也聘請策展人和藝術顧問打造特色節慶，積極和在地劇團、居民合作，增加市民及社區的文化參與。文化局 115 年將持續辦理相關計畫，讓臺中成為軟硬實力兼備的幸福城市。</p>
4	<p>針對今日教育局「臺中有鈣讚計畫」專案報告，這是臺中市政府有史以來第一次全面免費提供學童喝鮮奶的重大計畫，因應中央政策中斷，市府決定主動承接，投入 2.7 億預算，嘉惠臺中 24 萬名國小及幼兒園孩童。自從市府公布本項計畫後，就受到各界的歡迎與肯定，特別是學童們都很期待，甚至還寫卡片給我表達感謝之意；而為順利執行臺中有鈣讚計畫，教育局及學校於事前完成多項準備作業，包括幼兒園智慧卡之製作與發放、與通路端進行溝通與協調，以確保乳品供應量能無虞等，且因考量本計畫為首次推動之學童飲用政策，於農曆假期過後就正式執行，因此請相關單位密切合作，尤其學校、教育</p>	教育局	<p>一、本案於 115 年 2 月 23 日正式啟動，自 114 學年度第 2 學期開始，全面提供學童穩定的乳品補充，學期間每週 1 瓶鮮乳，考量數位化、無紙化的時代趨勢，委託電子票證公司開發兌換平臺，並結合本市數位學生證或臺中有鈣讚數位卡證與通路兌換機制，以減輕學校行政作業負擔。</p>

臺中市政府第 705 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>局及家長的共同協助更是關鍵，因為幼兒園的學童尚須仰賴家長協助說明與引導，才能使他們理解使用方式與政策用意。另外，本計畫的重點還包括：第一，智慧卡無須由家長或學校主動申請，皆由教育局統一製作並發放；第二，乳品領取地點不限於本市，考量學童可能於外縣市活動，仍保有領取乳品之權利，因此卡片設計具備全國通用性；第三，提供包含鮮奶品牌共 17 種、豆漿品項 18 種多元選擇，兼顧學童不同需求與偏好。目前教育局與新聞局已完成宣導影片製作，內容涵蓋操作流程與注意事項，並透過學校及師長群組進行轉傳，請各單位持續協助推廣。這項計畫是送給孩子們的新年禮物，期盼各相關單位於執行初期共同協助引導學童理解政策內容與使用方式，使其順利推動並發揮最大效益。</p>		<p>二、兌換對象：</p> <p>(一)就讀本市公立國小學生：市立國小、國立中科實驗中學國小部及雙語部國小生、國立臺中教育大學附設國小部、特殊教育學校國小部。</p> <p>(二)就讀本市公私立幼兒園幼生：國小附設幼兒園、市立幼兒園、區立幼兒園、私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心幼生。</p> <p>三、兌換方式：國小生使用數位學生證或幼生使用台中有鈣讚數位卡證至 7 大合作通路兌換鮮奶，透過數位化兌換模式，不僅環保，也大幅減輕學校端配送與行政負擔。</p> <p>四、兌換頻率：學期間每生每週兌換 1 瓶鮮乳(當週沒有兌換，無法累積至下週)，每週一至週日，可至 7 大通路兌換，倘有乳糖不耐症之學(幼)童可兌換豆漿。</p>

臺中市政府第 705 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>五、本計畫串聯 7 大通路 (7-11、OK、全家、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社)，並於全台皆可兌換，提供 17 款鮮奶與 18 款豆漿選擇，品項多元、取得方便，真正融入孩子的生活日常。</p> <p>六、提供鮮奶與豆漿兩種選擇，鮮奶作為一般營養補充，豆漿則照顧乳糖不耐的孩子，讓每一位學童都能依需求安心選擇。</p>
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天是農曆新年後第一次市政會議，祝福市民新年快樂，恭喜發財、馬上有錢。2 月 23 日開始，「臺中有鈣讚」政策正式上路，由市府自編預算提供國小及幼兒園學生每週一次免費飲用鮮奶或豆漿，藉此補充孩子們成長所需的鈣質與營養；根據首日執行統計，全市共兌領 18,469 瓶，其中國小 10,849 瓶、幼兒 7,620 瓶，執行績效良好。這項政策普遍受到家長與師生歡迎，我特別感謝教育局與學校事前完善規劃與協助，讓政策在開學首日就能順利推動、嘉惠學童。</p>	教育局	<p>一、本案於 115 年 2 月 23 日正式啟動，自 114 學年度第 2 學期開始，全面提供學童穩定的乳品補充，學期間每週 1 瓶鮮乳，考量數位化、無紙化的時代趨勢，委託電子票證公司開發兌換平臺，並結合本市數位學生證或台中有鈣讚數位卡證與通路兌換機制，以減輕學校行政作業負擔。</p> <p>二、兌換對象：</p> <p>(一)就讀本市公立國小學生：市立國小、國立中科實驗中學國小部及雙語部國小生、國立臺中教育大學附設國小部、特殊教育學校國小部。</p> <p>(二)就讀本市公私立幼兒園幼生：國小附設幼兒園、市立幼兒園、區立幼兒園、私立幼兒園、非營利幼兒園、職場互助教保中心幼生。</p> <p>三、兌換方式：國小生使用數位學生證或幼生使用台中有鈣讚數位卡證</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>至 7 大合作通路兌換鮮奶，透過數位化兌換模式，不僅環保，也大幅減輕學校端配送與行政負擔。</p> <p>四、兌換頻率：學期間每生每週兌換 1 瓶鮮乳(當週沒有兌換，無法累積至下週)，每週一至週日，可至 7 大通路兌換，倘有乳糖不耐症之學(幼)童可兌換豆漿。</p> <p>五、本計畫串聯 7 大通路(7-11、OK、全家、萊爾富、楓康超市、全聯福利中心、美廉社)，並於全台皆可兌換，提供 17 款鮮奶與 18 款豆漿選擇，品項多元、取得方便，真正融入孩子的生活日常。</p> <p>六、提供鮮奶與豆漿兩種選擇，鮮奶作為一般營養補充，豆漿則照顧乳糖不耐的孩子，讓每一位學童都能依需求安心選擇。</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
2	<p>臺中是全國第二大城，為照顧市民，我們積極籌措預算，將於臺中市議會新會期中提出「115 年度第一次追加減預算案」，歲入合計 30 億 6,992 萬 4 千元、歲出合計 33 億 1,457 萬 1 千元，歲入歲出短絀 2 億 4,464 萬 7 千元，今日市政會議通過後，請相關機關首長和議員妥為溝通，以爭取議會支持，預算案中重要項目如下：</p> <p>一、新學年度 115 學年第一學期（今年下半年）起，臺中市除了原先公立國中小學營養午餐免費外，將追加 11 億 9,344 萬 4 千元。這次我特別指示要擴大照顧對象，除了公立國中小，連私立國中小、國立及私立高中職的弱勢學生也一併納入補助。雖然有人認為就讀私校家庭經濟較好，但我們注意到有些學生是因為體育、才藝或特殊專長等原因而就讀私校，家庭負擔並不輕，因此市府一併照顧，為臺中孩子補充好營養，提升學習競爭力。</p> <p>二、居住正義方面，市府近年持續興建臺中好宅，目前已正式突破萬戶目標，但我們不以此滿足，這次特別追加 3,226 萬 8 千元持續推動「社會住宅包租代管政策」，希望透過民間餘屋的釋出，讓有需要的市民有更多元的平價租屋選擇。</p> <p>三、市府長期推動身心障礙福利服務，持續布建社區式服務據點，目前全市已設置 148 處，數量居全國之冠，但我們仍要精進，因此市府爭取經費興建住宿式身障機構，追加 3,225 萬元。</p>	民政局	有關后里區聯合行政中心興建工程，刻由后里區公所辦理規劃案成果結案及委請建設局代辦工程。
		教育局	<p>一、本府提供給學生健康、安全的營養午餐，確保、提升學校午餐供應品質、安全與衛生為重點，115 年 1 月 8 日宣布自 115 學年度起推動公立國中小免費午餐政策並整合現行多項午餐補助政策，持續推動午餐品質提升政策，並於 2 月 24 日宣布 115 學年度實施公立國中小營養午餐全面免費之外，再加碼將營養午餐補助對象擴大，納入私立國中小、國立與私立高中職三大對象的弱勢生，例假日及寒暑假也有安心午餐券補助，減輕家庭經濟壓力，讓弱勢學生獲得穩定營養支持，安心就學、專心學習。</p> <p>二、為實施 115 學年度公立國中小免費午餐政策，以 114 學年度學校</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>四、消防預算也追加建置「智慧型 AI 輔助 119 救災救護指揮派遣系統」計 1,927 萬 8 千元，配合 AI 的時代趨勢，精進 119 救災救護指揮派遣系統，迅速掌握災害資訊，讓救災更精準、更有效。</p> <p>五、為了提供市民更好的洽公環境，市府會依據建物老舊程度與實際需求進行汰換。后里區公所廳舍自日治時期(民國 23 年)使用至今已超過 90 年，是全市最老舊的行政機關之一，為確保民眾與同仁的安全，繼霧峰區公所與太平區公所之後，此次追加預算辦理「后里區聯合行政中心興建工程」，這項計畫不只是蓋新辦公室，還會同步新增長照據點及公托等，讓在地居民社福照顧更完整、生活更便利。</p> <p>另外，市政工作需要經費，原先依《財政收支劃分法》規定，地方政府只能分配到非常少的稅收，經過立法院再度修法後，各縣市政府獲得的統籌分配款有所增加，惟總統和行政院長並未公告、副署，反而減少各級政府補助，導致臺中市 115 年度總預算(含追加減預算)一般性及計畫型補助收入減少約 138.82 億元，歲入歲出差短約 145.83 億元，在此呼籲中央儘速執行，滿足地方期待，實質增裕地方財源，以加速建設發展。</p>		<p>學生午餐收費價格為基礎，整合現行多項午餐補助政策，包含 5 元加碼補助及每週 10 元水果補助，爰本案供餐內容臚列如下：</p> <p>(一)各校每週至少應有 1 道有機蔬果及至少 1 次採用臺中市在地食材作為午餐食材來源。</p> <p>(二)每週至少供應 1 次水果。</p> <p>(三)每日午餐供應內容至少 3 菜 1 湯。</p> <p>(四)補助基準：公立國中小齊一補助標準為每餐 60 元(不含國產可溯源食材獎勵金)，私立國中小弱勢生每餐 60 元(不含國產可溯源食材獎勵金)，國立及私立高中職弱勢生每生 65 元。</p> <p>三、為落實午餐品質督導，各校於食材採購階段，即依「三章一 Q」原則，於招標文件中明訂食材規格與驗收標準，並應符合 5 元加碼補助所規範有機蔬菜及在地食材使用頻率，供應商須提供完整溯</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			源資料，學校亦須於收貨時進行逐項驗收與紀錄，以確保食材品質與來源安全。
		社會局	<p>一、為協助本市的身障者家庭，市府籌編並爭取中央經費興建住宿式身障機構，本次追加提列「身心障礙照顧服務資源布建計畫」3,225 萬元，強化台中市身障機構的住宿服務量能，並減輕家庭照顧壓力。</p> <p>二、市府長期推動身心障礙福利服務，持續布建社區式服務據點，目前全市已設置 148 處，數量居全國之冠。【註：日照 24 處、小作 36 家、社區居住 24 處、家托 31 家、據點 33 處】</p>
		消防局	有關建置「智慧型 AI 輔助 119 救災救護指揮派遣系統」計 1,927 萬 8,000 元，墊付案已於 115 年 1 月 28 日經臺中市議會第 4 屆第 7 次臨時會第 3 次會議紀錄通過，全案由消防署統籌辦

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			理，本市負責編列預算並依建置期程撥款核銷，屆時配合辦理。
		都市發展局	<p>一、社會住宅包租代管第 5 期計畫已於 115 年 2 月 10 日完成決標，並自 2 月 11 日起開始履約，開發媒合期至 116 年 12 月 31 日止，履約管理期限至 119 年 12 月 30 日止。</p> <p>二、另本計畫刻正辦理簽約相關事宜，後續將依契約期程及相關規定辦理各項執行作業。</p>
3	<p>剛過完春節假期，緊接著這週也將展開 228 三天連假，下週還有元宵節，臺中市是慶典城市，除了中臺灣燈會將展出至 3 月 3 日元宵節當天，還另外推出其他重磅活動，包括「2026 東勢新丁版節」將於 2 月 27 日-3 月 3 日(元宵節)於東勢客家文化園區、第五橫街及多家廟宇盛大登場，今年主視覺為「麒麟送子」，傳達「好孕」與「好運」的雙重祝福，邀請市民與各地遊客走進山城分享喜悅，將象徵福氣的新丁版帶回家。另外，「浮現祭」將於 2 月 28 日、3 月 1 日在臺中清水鰲峰山運動公園開唱，浮現祭今年邁向 7 週年，將擴大規模，這次海外音樂人比例首度突破四成，刷新去年紀錄，涵蓋日本、韓國、泰國、澳洲等地的知名樂團，臺灣也有超</p>	新聞局	<p>浮現祭今年邁向 7 週年，已成功建立台中在地音樂祭品牌，自活動舉辦以來，參與人次逐年攀升，為清水帶來龐大的觀光效益及商機。此次浮現祭持續發揮「冒險音樂祭」的主題，大膽邀請韓國樂團新秀 CAN' T BE BLUE 及演唱《二十五、二十一》的韓國九零年代傳奇樂團 JAURIM 紫雨林等堅強陣容。本局以促進台中流行音樂發展的角度出發，為各大音樂活動進行</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	過 50 組音樂演出，是開春參演團體最多的指標性音樂節，歡迎各地樂迷來臺中一起享受春天的音樂盛典。		各項資源媒合或提供行政協助，如協助場地租用、溝通協調等，透過政府支持與行政協助，建立友善的音樂活動環境，讓音樂圈感受到台中的熱情。另外，亦每年編列預算辦理流行音樂行銷推廣補助，逐漸吸引業者於台中舉辦各項音樂活動，為台中塑造流行音樂生活圈。
		客家事務委員會	<p>今年活動規劃延續「鬪版文化」、「願生樂養」、「分享喜悅」等核心精神，三大亮點規劃如下：</p> <p>一、邀請專精水彩與油畫創作的藝術家參與主視覺設計，以「麒麟送子」為創作核心，麒麟象徵祥瑞，同時也是伯公的守護神，呼應新丁版節源自於迎接新生命、敬拜伯公的傳統信仰；龜版及桃版代表新生，讓整體視覺意象既有文化底蘊，也充滿溫暖祝福。</p> <p>二、今年度新丁版節「好運再加馬」，邀請臺灣第一個專業當代馬戲團</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>隊「Focasa 馬戲團」，首度來到山城演出，2 月 27 日晚間將與全國民眾一起打開《潘朵拉的盒子》。</p> <p>三、迎接地方新亮點，今年東勢「許良宇圖書館」與「東勢親子館」正式開幕，與節慶核心精神契合，除了在圖書館設置接駁站，也透過打卡贈禮活動，體驗活動限定大型扭蛋機，鼓勵親子家庭至許良宇圖書館及參加新丁版節，讓山城處處充滿愛心和喜悅。本次活動整合文化、藝文、產業、親子以及社會公益、踩街等活動盛大回歸，27、28 日皆有展示及分享 120 斤超級新丁版，並與台中捐血中心、臺中市五福獅子會、臺中市中和慈善會合作共同主辦捐血活動，2 月 28 日在北興里雙福祠舉行求子儀式、鬪版活動及新丁版 DIY，東勢文昌廟則有求文昌活動；3 月 3 日則在周邊廟宇</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			辦理「鬪叛」等正月半元宵節系列活動。此外，活動攤位設有社區成長教室、DIY 手作、客家美食、客庄農特產品等，展現客庄在地多元產業，「臺中東勢新丁叛節」將持續朝向傳承深化、年輕化及打造品牌價值等目標發展，以達到客家文化扎根，並透過多元的行銷宣傳，打造臺中客庄節慶品牌，推廣、傳承客家文化。
4	<p>針對今日原民會「原民會：從合作到造局-原民團結經濟的現況與發展」專案報告，臺中市人口逾 280 萬人，其中原住民族約 4 萬多人，主要分布在和平區，以泰雅族為主，臺中平地行政區則以阿美族人數最多。和平區作為本市唯一的山地原鄉，不只是族群文化的重要據點，也是臺中多元文化的重要象徵。市府除了持續在教育、文化與社會福利上投入資源外，我們更重視「經濟發展」，因為讓產業活絡、就業機會增加，原鄉才能真正穩定成長。由今日報告可以看到市府透過各項經濟引流措施促進原鄉地區的發展與就業，例如臺中購物節與物調券活動，今年已邁入第 8 年，從最初以市區為主，逐步擴大到山城與原鄉地區，受到原住民族朋友熱烈歡迎，尤其物調券「100 元換 200 元」、限時限地消費的設計，直接把人潮帶進原鄉、把消費留在當地。本人 2 月前往和平區視察時，多位原住民</p>	原住民族事務委員會	<p>一、原流新創聚落為中部原住民族重要產業通路平台，整合原鄉地區農特產品、文創商品、傳統工藝及特色美食，提供展示與銷售空間，促進原住民族產業行銷與市場拓展。</p> <p>二、本會持續推動本市原住民族產業發展，原流新創聚落自 115 年度起改採委託經營管理模式，以引入多元經營能量，帶動人潮並提升園區產值效益。</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>族議員與里長也建議可以持續擴大辦理，顯見政策確實成功。另外，在文化與運動推廣方面，臺中市於 108 年成功舉辦全國原住民族運動會，目前也正積極籌辦 116 年全國原住民族運動會，該賽事每兩年舉辦一次，由全國 22 個縣市輪流承辦，本人於 2 屆市長任內兩度承辦此賽事，顯見我們籌辦的組織能力與綜合效益高，讓運動會不僅是體育盛事，更成為重要的文化交流平台，尤其運動會期間選手、教練與家屬會進入城市參賽與觀賽，也能帶動住宿、餐飲與觀光等產業發展，為地方創造可觀的經濟效益。</p>		<p>三、116 年全國原住民族運動會將由本市承辦，本會配合市府整體規劃積極協助籌辦相關事宜，並於 115 年度辦理各項競賽種類選手選拔及培訓作業，整合各區體育團體、原住民族社團及學校資源，強化選手競技能力與選訓制度，同時結合賽事推廣原住民族文化特色，展現本市多元文化量能。</p>
5	<p>中臺灣燈會經統計至 2 月 23 日已吸引超過 365 萬人前來參觀，成績在全國名列前茅，昨日(2 月 23 日)上班、開學首日仍有近 20 萬人前來賞燈，可見受到歡迎與肯定。由於本次燈會於農曆年節期間就開幕，許多市府同仁犧牲假期堅守崗位，感謝他們的付出與辛勞，燈會將持續至 3 月 3 日元宵節止，歡迎尚未觀賞的民眾把握時間前來賞燈。</p>	觀光旅遊局	<p>「2026 中臺灣燈會」於 115 年 2 月 15 日至 3 月 3 日於中央公園舉辦。本屆攜手國際 IP 姆明 (Moomin) 打造主題展區，主標語「幸福蜜馬 臺中 MOOMIN ON」巧妙結合馬年意象與「Moving on」諧音，象徵勇氣、前行與希望，傳遞愛與祝福。本次中臺灣燈會首度於小年夜開幕，展期橫跨春節、228 連假至元宵節，活動 16 天展期共吸引逾 655 萬人次參觀，創造超過 152 億元觀光產值。春節及 228 連假期間，臺中市訂房率更分別突破 62%及 58%，居六都</p>

臺中市政府第 706 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 02 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			第一，展現強勁觀光效益。

貳、列管標案辦理情形

府列管標案

資料期間：115年01月01日至115年01月31日

1月份執行情形

臺中市政府 115年01月份 府列管標案進度

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
115年01月	621件(90.26%)	21件(3.05%)	3件(0.44%)	3件(0.44%)	40件(5.81%)	688件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	51件(89.48%)	4件(7.02%)	1件(1.75%)	0件(0.00%)	1件(1.75%)	57件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 鋪面透水磚鋪設、植栽施作、消防設備安裝、景觀座椅施作、圍牆抵石子、機電防火填塞
2	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 驗收完成，結算資料114年11月18日已簽准，續辦結算作業中，俟廠商取得綠建築標章後，再辦理付款事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	95	98	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 10月23日完成驗收
4	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.1.23 辦理 正驗複驗，驗收合格
5	111DD00 058	教育局/國民小學/陳平國小	臺中市北屯區陳平國民小學體育館暨多功能市民活動中心興建工程	80,336	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 爭議調解完成。已辦理結算中
7	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 115年1月6日辦理驗收，需進行缺失改善。
8	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
9	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	81	85	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 活動中心活動外牆泥作粉刷 2. 活動中心外牆三明治版鋪設 3. 太陽能板支架架設
10	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	95	98	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 114.10.07 複驗完成。 2. 台電外線施作中。
11	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工 114.8.12 取得使照 114.9.18 完成複驗

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								115.1 進行尾款付款程序
12	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	73	82	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 外部磁磚抹縫及整理 2. 外部牆面抵石及止水墩抵石 3. 廁所地面打底及30*60磁磚施作 4. 舊有校舍新舊交接介面泥作收尾 5. 水電線槽安裝組立 6. 弱電系統線槽配管及機櫃安裝
13	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	69	14	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 一樓柱牆二樓板模板施作。2. 一樓柱牆二樓板鋼筋綁紮。3. 一樓柱牆二樓板水電配管。4. 一樓柱牆二樓板灌漿。
14	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	90	92	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年12月14日止，累計實際施工進度93.38%。 本案因學校既有舊校舍(懷農樓東棟)尚有使用需求，於114年11月28日以後綜總字第1140011461號函請承商於新建校舍工程完成後，請承商辦理停工及申請取得使用執照等相關程序，並俟學生完成搬遷進駐新大樓後，方能進入下一階段之拆除工程施作，爰承商於114年12月12日申報(部分)竣工後依工程契約第7條第1項第3款第1目之(3)約定：「機關要求全部或部分停工」，申報114年12月15日起停工。
15	112DD00 124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	58	78	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 屋頂版工程
16	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	61	67	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3F 結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	112DD00 277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 115年1月14日土建及機電複驗。
18	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	88	89	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 景觀工程植栽工程進行中。
19	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	77	79	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 東側椽條新作、東側屋面板鋪設、西側屋瓦回鋪、外牆介面修復
20	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	85	81	-4	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. RF屋頂鋼構施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 室內外泥作作業
21	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	64	70	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。 目前總累計預定進度(115.01.31)：21.89% 總累計實際進度(115.01.31)：42.65% 實際執行摘要： 鋁門安裝，施工架搭設，鋼構廠驗，門窗風雨測試廠驗，現場材料吊運，混凝土及含沙當量試驗，工程查核及缺失改善，粉刷工程等
22	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	73	80	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.1.15第23次監造會議、115.1.30第24次監造會議、1/16金屬門框安裝施工查驗、1/20門窗嵌縫施工查驗、1/28外牆窗框及廁所防水底漆施工查驗、1/29屋頂彩色下層鋼板施工查驗、1/29外牆窗框及廁所防水施工查驗、1/16泥作材料進場查驗及川砂水泥取樣、1/20屋頂彩下層色鋼板材料進場查驗、115.1.9鋁窗組立督導、115.1.23屋頂下層彩色鋼板施工督導、115.1.8職安衛工程查核。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月12日(星期一)上午10時，假陽明市政大樓4樓4-2會議室召開「綜合活動中心新建工程」開工前工程協調會暨品質管理宣導會
24	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	69	75	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 PR頂層樑、模板組立、PR樑、板筋綁紮、防水樓層V槽施作、1F鋁門窗組立
25	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	61	83	22	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 水電消防配管穿線。 2. 屋頂防水及鋼板收邊 3. 2F防水工程。 4. 泥作找平及灰誌標示。 5. 鋼構防火漆噴塗。 6. 舞台區輕隔間骨架配置。 7. 正門雨遮及兩側看台鋼筋模板及澆置作業。
26	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	60	60	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1FL柱牆鋼筋網綁、水電配管、模板組立。
27	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	65	68	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、模板組立、混凝土工程、水電配管
28	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	74	82	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 工地現場- (1) 刻正辦理、泥作工程、露臺防水工程、旋轉梯廠製、水電配管施作及施工架拆除作業。 (2) 第一次變更設計(空調及音響設備…)於115/01/22審查修正後通過,刻正辦理議約程序。
29	113DD00103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	87	95	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 烤漆鋁格柵型飾牆(含格柵門)、水池內不銹鋼爬梯、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								指標、不鏽鋼排水導溝溝蓋、管制電動伸縮大門安裝。 2. 磨石子地磚抹縫。 3. 植栽施作。 4. 停車格劃線。 5. 管道間網路機櫃結線。 6. 環境清潔整理。
30	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	98	93	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 西向走廊回填,南向陰井,明渠,室內裝修,機電設備安裝,南向機電管路,北向造型牆擴張網
31	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園圍舍新建工程	112,060	71	71	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 鋼構接和焊接補漆、2. 夾層鋼板鋪設、3. 雨水滯洪池防水施作、4. 外部施工架施作、5. 柱筋組立
32	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	75	80	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 R2FL 消防水電施作、高強鋼筋網綁、模板組立
33	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	94,400	95	94	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 車道步道整地、紙杯級配鋪設、植栽進場、風雨走廊綁鐵鋼網牆灌漿、風雨走廊塗料面漆、空調主機配線、消防配管配線、衛浴設備安裝。
34	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	95	88	-7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 電力、消防、弱電、監視、網路系統管溝開挖埋設；2. 廁所搗擺安裝；3. 造型鋁包板雨遮施作；4. 機水電、照明、消防、弱電、給排水設備安裝
35	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	83	86	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3F~RF 外牆磚貼磚、4F~R1F 外牆抵石子施作。2~3F 男廁及1~4F 女廁、2~4F 無障礙貼磚施作。3~4F 教室燈具、1~4F 教室吊扇安裝施作。1F~4F 消防水系統配管、電系統配線施作。1F~4F 樓梯磚、教室磨石子地磚施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
36	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	68	68	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2樓樓板灌漿
37	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	61	66	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 二樓灌漿完成。 2. 進行三樓柱牆樑板模板組立。 3. 三樓板機電配管放樣及鋼筋綁紮。
38	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 內外牆吊線及粉刷 2. 內牆、平頂批土油漆
39	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	86,275	89	93	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 後續裝修及跑道景觀工程
40	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	81	84	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 防水東西側露台施作。 2. 水點配管弱電拉線。 3. 泥作內外牆粉刷施作 4. 廁所貼磚
41	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	73	73	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 目前累計進度45%
42	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學AD棟老舊校舍改建工程案	206,668	70	75	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4樓模版組立及灌漿
43	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	79	79	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113.11.13工程決標，114.02.07開工，114.4月土方入場、114.5月一樓PC施作及鋼筋工程施工。114年6月一樓PC施作及鋼筋工程施工，114年7月2樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114年11月2F梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝，115年1月上樑

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
44	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	56	57	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整地及基礎放樣
45	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	69	71	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 (1)、1MF 混凝土澆置 (2)、淺基礎養護 (3)、1MF 拆模 (4)、淺基礎回填土 (5)、1MF 施工架搭架 (6)、淺基礎地梁鋼筋綁紮 (7)、淺基礎地梁模板組立 (8)、1MF 鋼筋綁紮 (9)、1MF 機電配管 (10)、1MF 模板組立 (11)、淺基礎植筋 (12)、MRF 版梁模板組立
46	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	67	80	13	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、粉刷、灰誌施作 二、外牆、廁所防水施作 三、鋼構吊裝與焊接 四、水電清盒
47	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	79	80	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 鋼構施作
48	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1/20 辦理第 2 次驗收，驗收通過，辦理結算作業
49	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	67	74	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 3樓模板柱牆模板組立，鋼構螺栓預埋
50	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新	634,000	61	65	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		國小	建工程					I棟B1F柱牆鋼筋綁紮、牆面水電配管、牆模組立、第一段牆澆置、外牆拆模
51	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25進行審議小組會議，並報局，114.4.10核定校園規劃報告書，114.5.15完成建造申請掛號，114.6.16進行細部審議會議，114.7.8陳送細部設計書圖，114.7.31陳送預算書圖，114.8.18函覆修正，114.8.26取得建照，114.8.29再陳，114.9.16-9.22公開閱覽，114.10.15工程第一次公開招標，114.11.27工程價格標決標，刻正進行簽約作業
52	114DD00 108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂於115年2月4日辦理「採購審查委員會」第1次會議
53	114DD00 154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	59	60	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 施工中
54	114DD00 196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計案細部調整
55	114DD00 207	教育局/國民中學/廊子國中	「臺中市立廊子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月12日召開第二期校舍新建工程之開工前工程協調會暨品質管理宣導會
56	114DD00 241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月12日開工前協調會。
57	115DD00 093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍暨活動中心新建工程	391,210	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.準備委託規劃設計監造技術服務採購案招標文件。 2.簽辦成立評選委員會中。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	58件(93.55%)	1件(1.61%)	1件(1.61%)	0件(0.00%)	2件(3.23%)	62件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 驗收作業中
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	10,305	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理最後1期驗收作業
6	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行工程設計監造事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			中區、西區等 10 區)					
7	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
8	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	89	95	6	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程於 114 年 12 月 18 日竣工，待驗收。
9	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埤路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	86	91	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
11	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	88	89	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標，於 10 月 17 日訂約完成，監造計畫已於 11 月 24 日核定，已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定，於 1 月 31 日開工 實際進度：85.661% 施工項目： 1. P16 柱頭版橫向預力施拉及套管灌漿、柱頭版支撐架拆除、懸臂工作車組裝 2. P17(N7S7)、(N8S8)、(N9S9)節塊施作 3. P20 鋼板樁打設 4. U7 場撐箱梁(上游側)支撐架搭設 5. 和美端 AC 鋪築/第二階段交維改造(預計 2/6) 6. 大肚越堤道路 G 線暗溝施作
12	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)					工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
13	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
14	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
15	112CF00023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	75	100	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
16	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	75	93	18	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 本案驗收中
17	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	78	72	-6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT 水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置 5. RT 水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管幕到達井全套管基樁施工(58/67) 7. 管幕發進井西行線地盤改良 8. 管幕發進井東行線樁頭打除(49/49) 9. 管幕到達井東行線樁頭打除 10. 高鐵東側擋土支撐型鋼打設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								11. 脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12. 脊背橋 A2 橋台背牆模板組立 13. 預力 I 型梁預力鋼索穿線 14. 集水坑擋土支撐型鋼打設 15. 鋼筋加工作業 16. 工區灑水及道路清洗 17. 夜間交維巡查
18	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	73	79	6	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
19	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
21	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
22	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，辦理第二期績效評核作業。
23	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
24	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	57	58	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	113DF00 115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	98	43	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 結算完成，待付款。
26	113DF00 126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	40	60	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因地方反對施工影響私人土地(既成道路)，檢討調整便道位置及臨時管架橋位置。
27	113DF00 136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前籌備作業
28	113DF00 164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	67	70	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第2階段溝蓋打除重做
29	113DF00 166	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程	88,600	73	98	25	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月13日驗收合格，承商已於1月15日提送工程結算資料，目前資料送審會計室。
30	113DF00 167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	79	24	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
31	113DF00 168	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區崇德路一段(五權路至進化北路)道路、共桿建置及人行道改善工程(省三國小、新民高中)	69,000	63	100	37	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
32	113DF00 169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科	80,290	57	58	1	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			技大學)					
33	113DF00 170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	63	8	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
34	113DF00 171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	95	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 報竣，安排驗收中。
35	113DF00 195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	75	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
36	113DF00 198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	67	71	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、鋼板護欄、路基整理、路緣石、寬頻管道、滯洪沉沙池及橋工段
37	113DF00 201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	91	36	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
38	113DF00 218	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區向上路八段路面及人行道改善工程	55,673	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
39	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
41	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	設工程委託設計監造案					履約中
42	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
43	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件執行中
44	114AF00 088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
45	114AF00 104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
46	114BF00 010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢-豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
47	114CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	50	60	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2人未辦繼承無法協價將報送徵收,已提請地政局納土地徵收審議小組會議審議案件
48	114CF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 23位土地所有權人已21位同意協議價購,另外2位刻正辦理徵收作業中
49	114DF00 138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	59	75	16	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								P2 帽梁鋼筋綁紮 模板組立 左右岸排樁樁頭處理 A1 橋台防洪牆復舊
50	114DF00 165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
51	114DF00 179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	88,000	58	60	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
52	114DF00 211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已訂約，開工前作業
53	114DF00 212	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水滴會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 29 日召開基本設計審查會，請廠商依委員意見修正
54	115AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
55	115AF00 021	建設局/土木工程管理科/	115 年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約簽訂中
56	115AF00 023	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
57	115AF00 024	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
58	115AF00 033	建設局/養護工程處/海線工程	115 年度臺中市清水、大安及鄰近區域	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案					執行中
59	115AF00034	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
60	115AF00035	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
61	115DF00096	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 招標作業
62	115DF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	16件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	16件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG00 024	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市中區興中立體 停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 施工廠商俟智慧建築標章取得請領尾款。
2	108DG00 037	交通局/停管處 /設施工程課	大臺中轉運中心興建 工程	2,083,000	85	88	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 1)鋼構工程-DECK 施作(台鐵落柱區) 2)鋼構工程-防火漆噴塗(2F) 3)機電工程-電線結線及開關插座安裝(B1F~B3F) 4)機電工程-消防系統配管(1F) 5)機電工程-排水配管(1F~2F) 6)裝修工程-複層金屬板施作(B-C 區屋頂) 7)裝修工程-鋁包版施作(A~B 區人工平台) 8)裝修工程-鋼網牆施作(1F 內牆) 9)景觀工程-花台施作(A 區 1F)
3	110DG00 001	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大肚區文中二 地下停車場新建工程	165,300	58	62	4	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 本案已於115年1月8日同意承商採方案二(基地內分類 後外運)辦理先行施作，惟承商接獲通知後表示因契約變 更程序未完備款難辦理，遂於115年1月22日辦理復工 協調會，後續辦理事項如下： 1.承商提出土石方處理費用上漲部分，請設計監造單位盡 速辦理訪價事宜，並請專管單位依約研評後，併同第一次 變更設計項目函送機關召開審查會。 2.本案借用基地鄰近之大龍運動館施工區域部分，現因大 龍運動館工程開工在即，本府建設局函請要求歸還借用區 域，將影響本工程施工動線受限，且日後覆土區土方無處 暫置，本案除與大龍運動館工程單位持續協調外，於115 年1月30日運動館工程開工品質宣導會初步討論。 3.針對施工廠商提出本案停工期間所衍生相關費用(設備 租賃等…)，請專管單位提供相關案例供施工單位參核算 算後，依序函送監造及專管單位審查研評後，提送機關研 辦。
4	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公 園地下停車場新建工 程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.結構工程-B2F 梁灌模版組立。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 結構工程-B1FL 版模版組立。 3. 觀測系統-壁體傾斜管、排樁應力觀測應變計施作。
5	114AG00 048	交通局/交通規 劃科/	114 年度臺中市智慧 路網計畫	21,250	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。 3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款，12 月 5 日付款。 4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業。
6	114AG00 052	交通局/公共運 輸科/公共運輸 科第二股	114 年度臺中市交通 行動服務(MaaS)平台 營運委託專業服務案	14,100	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、廠商於 114 年 12 月 31 日提送修正期中報告書；本府於 115 年 1 月 29 日函請廠商第 2 次修正期中報告書。 二、本府持續召開工作會議，針對活動研擬合作方案。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01 002	捷工局/綜合規 劃科/	臺中都會區大眾捷運 系統崇德豐原線可行 性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 21 日發文向鐵道局請領第 2 期補助款 347 萬 4,900 元。
8	114BG01 001	捷工局/土木建 築科/	臺中捷運藍線建設計 畫 BD01 標細部設計及 監造委託技術服務	967,043	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 截至 114 年 10 月 27 日設計單位已依契約期程提送 52 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B 版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，期中報告已於 11 月 18 日全數備查，已支付 1 億 8,591 萬 554 元；電梯電扶梯期末報告本局已於 115 年 1 月 21 日核定(C 版)，目前土建、軌道、期末報告審查中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 115 年 1 月 27 日，設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)已於 114 年 10 月 28 日核定，於 114 年 11 月 28 日支付 8,683 萬 5,134 元。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 115 年 1 月 26 日設計單位已依契約期程提送 14 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。
11	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
12	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	50	50	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
13	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	59	62	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 7F 入口門廳柱牆封模及 7F 柱牆模板組立。 2. 7F 施工外架拆除。 3. 機電 7F 牆電氣弱電消防給排水配管。 4. 5F 平頂批土。 5. 7F 牆鋼筋綁紮。
14	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各子系統概念設計文件陸續提送、審查作中。
15	115AM00084	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年「手提式雷達測速照相設備」採購	25,800	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					履約中依規定辦理。
16	115DG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程施工標	195,229	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年2月2日上網招標，等標期30日，預計115年3月3日截標。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	32件(91.42%)	1件(2.86%)	0件(0.00%)	1件(2.86%)	1件(2.86%)	35件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案					已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1/23 竣工
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	90	95	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年9月18日申報竣工 依契約第15條第(二)項1款規定於114年9月23日(7日內)辦理竣工確認。 依契約第15條第(二)項2款規定於114年10月14日辦

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								理正驗。
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	94	91	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成4918m/5048.6m；推進713m/713m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成4386m/4949.7m；推進559m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成3148m/3576.95m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6906m/6906m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成4748m/5576.7m；推進711m/711m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	75	76	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 日期：115/01/28(星期三) 工程名稱：臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程 總工期：530.0工作天 已用工期：335.0工作天 剩餘工期：195.0工作天 預定進度：65.00% 實際進度：70.15% 估驗進度(廠商已發文)：49.35% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113年：100戶 / 105戶 114年：1800戶 / 1800戶 115年：2539戶 / 18戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：114H17753 西區向上路一段(東興路三段~大進街) 無 無 (2)推進：無

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無
12	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設資料於114年8月20日再次函送國土署，並於10/31公開招標，訂於11/25開資格標，無廠商投標流標，於12月1日調整預算後再上網公告，12/29開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於1月23日提報本局，設計單位已於1月23日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，預計於2月14日前送國土管理署審查本案細部設計書圖及預算事宜
14	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	76	79	3	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 (管線工程) 推進φ400mm：623m/累計632m 推進φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖φ300mmPVC管：1402m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8186m/累計7753m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7696m/累計1246m
15	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年12月23日第一分標決標。 預計115年3月辦理第二分標細部設計審查會。
16	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	74	81	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：10906.15m (3) 接管戶數：4520戶
17	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	71	92	21	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 ***重點列管工程項目(契約數量/累計完成)*** 管線工程 短管推進 ϕ 400mm：108.45 m/ 108.45 m 短管推進 ϕ 400mm 加厚：87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m：5處/ 4處 明挖埋設， ϕ 300mm：436.05 m/ 436.05 m 用戶接管工程 道路段明挖埋設， ϕ 200mm：10,873 m/ 9,205.00 m 側後巷明挖埋設， ϕ 200mm：1,920 m/ 1,223.35 m 用戶接管：2,187戶/ 1,625戶
18	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滲再生水取水工程)	297,900	68	78	10	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 中清路二段146巷38弄200連接管及瀋陽北路推進作業。
19	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商業已提送成果報告，刻正審查中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於113.2.28辦理評選會議。 2. 基本設計於114年4月11日核定。 3. 於114年5月8日發文顧問公司啟動第一分標細部設計，顧問公司已於114.6將第1分標細部設計資料提送進局，細部設計資料已於114.12.19提送國土署。
21	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	61	70	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進400mm：1m(累計385.5m) (2) 推進400加厚：11m(累計349.5m) (3) 推進600mm：4.3m(累計342.3m) (4) 明挖300mm：0m (5) 連接管200mm(前巷)：120m(累計3,517m) (6) 連接管200mm(後巷)：0m(累計29m) (7) 用戶接管：0戶(累計330戶)
22	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	71	73	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 進行推進工程。2. 明挖及用戶接管工程進行中。3. 管線工程：1237.10M、明挖1470.09M。4. 用戶接管：590戶
23	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	63	66	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 總工期：565.0工作天 已用工期：191.5工作天 剩餘工期：373.5工作天 預定進度：16.88% 實際進度：19.87%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								估驗進度(廠商已發文): 15.34% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成): 114年: 300戶 / 433戶 本日施作位置 (1) 114H15001 南屯區嶺東路(明挖) (2) 114H13444 南屯區文山三街51巷(明挖) (3) 114H15001 南屯區文山三街(推進)(預計114/12/31完成) (4) 114H11382 南屯區文山九街(立坑) 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成: (管線工程) 推進 ϕ 400mmRCP加厚管 1927.00M / 367.70M 明挖 ϕ 300mm 490.00M / 353.14M (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mm 7941.00M / 1635.16M 明挖(側後巷) ϕ 200mm 362.00M / 00.00M
24	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	59	64	5	流廢標次數: 2次 期程修改次數: 0次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
25	113DI00008	農業局/海資所/漁港管理課	113年松柏漁港港區浮動碼頭建置工程	63,740	98	100	2	流廢標次數: 2次 期程修改次數: 0次 已辦理完成。
26	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	67	71	4	流廢標次數: 1次 期程修改次數: 0次 1. 工程告示牌已完成, 廠商備料中。 2. 廠商已於114年7月29日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
27	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以	382,300	58	58	0	流廢標次數: 1次 期程修改次數: 0次 1. 200mm、300mm分支管佈設 2. 用戶接管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			南等鄰近區域					3. 第四階段排水口調查
28	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	63	69	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 惠來溪上游 5+147-5+157 倚壁式擋土牆基礎開挖、PC 澆置 2. 惠來溪上游 4+977-4+997 倚壁式擋土牆砌排石工第三、四昇層施作(固床工處) 3. 惠來溪上游 5+067-5+087 倚壁式擋土牆砌排石工第四昇層施作 4. 潮洋溪 1+090-1+170 既有護岸培厚第一昇層施作 5. 潮洋溪右岸 1+180-1+290 土包裝裝填、施作
29	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	56	56	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 0K+020~040 段雨水下水道改善施工
30	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	58	61	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
31	114DD01061	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道管線暨用戶接管工程(2-1A)-中山路及圓環東路等區域	287,800	40	30	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於 12 月 1 日上網公告，訂於 12 月 29 日開資格標 2. 114 年 12 月 29 日開標後無人投標流標，已函請設計單位再次檢討相關預算，預計 1 月 23 日前提出說明。設計單位已於 1 月 23 日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，預計於 2 月 14 日前送國土管理署審查本案細部設計書圖及預算事宜 3. 本案簽辦暫緩列管中，俟本案預算獲國土管理署同意備查後恢復列管。
32	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/12/23 決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第1分標-福田一街鄰近區域	360,119	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中
34	115AD01004	水利局/水利養護工程科/	115年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中。
35	115AD01006	水利局/水利養護工程科/	115年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	29,749	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	83	83	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	69	69	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	59件(85.51%)	7件(10.14%)	1件(1.45%)	1件(1.45%)	1件(1.45%)	69件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 綠建築及智慧建築標章申請中
2	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	91	-4	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 1. 景觀入口石材施作 2. 工區環境清理
3	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，於114年10月28日已交付使用單位(圖書館及美術館)辦理試營運，於12月13日開館。
4	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 辦理初驗缺失修正及檢討後續公開招標文件資料
5	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
6	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	85	86	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至114年12月31日止：預計進度75.928%，實際進度77.285%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								磚、油漆施作)。
7	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	95	86	-9	流廢標次數：2次 期程修改次數：2次 1. D棟6-9F輕隔間油漆施工 2. D棟9-11F浴廁壁磚施作 3. E棟北側景觀排水溝結構體施作 4. 地下室受電箱室管架施工
8	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	95	82	-13	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 本案110年3月28日開工工程截至115年01月31日止；目前進行全區外牆5F磁磚貼作、1F-2F外牆磁磚貼作、4F浴廁壁磚貼作、丙梯地磚貼作、5F-6F窗框拆紙矽利康塞水路、6F-7F鋁格柵施作。
9	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. 土建初驗作業 2. 缺失改善作業 3. 準備領取使照事宜
10	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。(2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送點交清冊。(3)114年7月24日取得使用執照。(4)運動局於114年1月20日辦理OT廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於10月7日市長親臨正式啟用。
11	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度:109/12/31提交期中報告書(70%)。2. 預定管考進度:109/12/31提交期中報告書(70%)。3. 永億段及育賢段三期及安康段二期及大里光正二期社會住宅等4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新 BIM 模型。
12	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預定進度：6.85% 實際進度：13.63% (1)大底結構 PC(契約數量 2,946m ² , 累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² , 累計完成 41,936m ²) (3)B4F 層 N2 區柱牆梁、S3 區外牆模板組立 (4)B4F 層 N2 區牆及 C D 車道、S2 區版梁、S3 區柱牆、B3F 層 S1 區柱鋼筋綁紮 (5)B4F 層 S3 區柱牆預埋套管施作 (6)B3F 層 N1 區地錨第二層拆除作業
13	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 23 日完成正驗複驗，於 114 年 8 月完成點交予外貿協會，結算資料待智慧建築取得後續辦。
14	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 115/1/1~115/1/31 初驗缺失改正
15	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為第 1 層安全支撐拆除。截至 115 年 1 月 25 日預定進度 13.78%，實際進度(施工進度 15.79%)
16	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	98	95	-3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 26 日驗收複驗通過
17	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	84	83	-1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 (1)主球場：1 區 2F 樓梯間泥作粉光作業、B1F 管理室地磚作業、B1F 頂版防水毯組立、空調 1F 北側電源管路配

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								置、1區外牆鋼網牆組立作業、B1F頂版油漆批土作業、B1F地坪清理作業。 (2)副球場：11人制副球場人工草皮鋪設作業、5人制練習場噴灌埋管作。 (3)南側看台：南看台1F~2F樓梯間批土油漆作業。 (4)北側看台：球員休息室給水與排風管配管。
18	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於10月7日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。
19	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	95	95	0	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 於115年1月9日申報竣工
20	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，9/18完成工程結算，已取得智慧建築標章，刻正辦理撥付尾款相關事宜。
21	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興設計畫工程	535,783	91	93	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 第一階段工程完工，辦理部分驗收初驗
22	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 115年1月27日辦理泳池冰宮類、機電空調類驗收(複驗)完成及1月28日辦理土建驗收(複驗)完成。
23	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	83	85	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 南側工區遊戲場設施、弧形座椅施工
24	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 1/8辦理機電複驗完成
25	110DG00 034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 1.全區B3F-B1F踢腳及牆面油漆修補，金屬門框美容修復，仿石漆碰損修復，天花板及輕隔間缺失改善，景觀植

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								栽枯萎換植及養護， B3F-RF 乙梯踢腳批土油漆修補，B1F 行穿線施工。 2. 全區中央監控系統設備測試，停管系統設備測試，門禁設備測試，電力迴路測試，空調系統測試，電力照明及插座迴路測試，充電樁設備測試。 3. 土建及機電各項設備教育訓練辦理。
26	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 114 年 8 月 15 日竣工，114 年 11 月 18 日完成驗收，115 年 1 月 12 日綠建築標章掛件，俟取得綠建築標章後辦理結算。
27	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 18 日土建、機電正式驗收，115 年 1 月 9 日機電類第 2 次驗收，機電類驗收已請承商依規定修正後，1 月 26 日前提送缺失改善書審資料；115 年 1 月 12 日土建類驗收（複驗），土建類驗收（複驗）戶外區相關缺失，於 1 月 22 日無障礙勘驗後進行人行道地坪等缺失改善作業，限承商 115 年 2 月 23 前提送，設計監造單位提送期限為承商提送後 3 日內提報本機關。
28	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	58	60	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 13.663(+6.793%)，施工中[B4F 層 N2 區柱牆模板、B4F 層 N2 區 B3F 梁模板組立、B4F 層 S3 區外牆模板組立、B3F 層 N2 區 C 車道版鋼筋、B3F 層 S1 區柱鋼筋及 B4F 層 S3 區外牆鋼筋綁紮作業、B4F 層至 B3F 層 N2 區 D 車道版混凝土澆置及粉光作業、B3F 層 N1 區地錨第二層拆除作業、B3F 層 N1 區及 N2 區新增施工構台下方臨時照明設備、B4F 層 S3 區柱面器具預埋配管作業]。
29	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	78	78	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 1MF 結構施作。 2. 乙梯梯間及頂版混凝土澆置。 3. B2 泥作施作及平頂批磨。 4. B1 水電拉線。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 植栽區底版防水施作。
30	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	61	61	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為第2層安全支撐拆除、B2F柱鋼筋續接器組裝及柱鋼筋綁紮、B2F防水工程-外牆防水膜施作。截至114年12月29日預定進度12.32%，實際進度(施工進度14.39%)
31	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 綠建築標章申請中 2. 有關外電重新施工案，養工處挖掘管理科請本局通知台電於2月23日再次掛件，該處預計3月4日核發許可，由本局施工廠商洽辦台電配合挖掘時間接線。
32	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
33	112D725014	梧棲公所/農業及建設課/	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程	91,237	100	100	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
34	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	98	98	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 結算中
35	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	60	69	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 結構工程-B2F梁灌模版組立。 2. 結構工程-B1F版模版組立。 3. 觀測系統-壁體傾斜管、排樁應力觀測應變計施作。
36	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	77	79	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.01.22-第121次專技會議暨115年1月BIM設計施工界面協調會 115.01.08-第119次專技會議暨設計討論會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
37	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	60	60	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A區1FL及B區B1FL梁板模板組立、梁板筋綁紮、水電配管；B2F柱牆外牆灌漿、止水帶施作；安全觀測作業。
38	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、六寶派出所使用執照10月22日取得，11月5日早上9時辦理「六寶派出所辦公廳舍興建工程」驗收第2次複驗，同意驗收合格。 二、綠建築中心已於115年1月20日(中建環字第1151560042號)函發本分局，六寶派出所辦公廳舍新建工程申請綠建築標章評定案，經評定小組評定通過。
39	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	56	63	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 圍籬美化帆布安裝。 2. 滴水調安裝。 3. A1棟室內、外牆面粉刷。 4. 戶外景觀拆除。 5. A棟天花板支撐架安裝。 6. A、C棟及B棟廁所隔間骨架固定封單面板 7. A1棟電梯安裝 8. A、B、C棟配線 9. A1棟1、2樓廁所及外牆防水 10. 鋼構試裝 11. 配電盤廠驗
40	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	70	73	3	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之戶外及室內泥作牆體修復工程、門窗修復工程；朝陽街5、7號棟之屋架軸組修復工程及屋面修復工程等作業。
41	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 驗收中
42	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建	56,699	64	64	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)					113/12/27 上網招標, 114/1/14 開標, 1/21 決標, 1/15 建照抽查(需變更設計), 2/18 建照變更(2/18 初審, 3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工, 並訂於 3/25 召開第一次工務會議, 正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善), 5/7 臨時電設置完成, 5/21 申報開工完成, 5/28 臨時水路證核准, 6/9 建照變更核准, 6/12 申報勘驗完成, 7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運, 後續辦理變更設計調整, 7 月多日下雨同意展延工期, 鋼軌樁打設完成, 基礎工程開挖出土中, 分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天), 8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延, 8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場, 廠商 9/10 同意報價再進場, 9/16 提供報價, 設計單位 9/22 提送變更預算書圖, 當日會議檢討因頒圖價金落差過大, 請監造確認可否依原圖施作; 9/23 會議決議修正變更內容方向, 並告知廠商尚有施工項目, 安排進場施作, 9/30 提送變更預算書圖, 10/7 進場施工, 截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成; 10/16 簽辦變更設計, 11/15 簽准動支預算, 刻正辦理議價作業; 11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程; 12/9 第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成, 截至 12/31 鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成, 一樓牆柱模板組立。截至 1/31 二樓牆柱筋組力完成, 二樓牆模板組立中, 正常施工中。
43	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	57	98	41	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 結算作業中
44	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	71	73	2	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 1. RFL 梁模、外牆模板鎖固。 2. RFL 梁版機電管路配置。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. 2F 牆面研磨批土。 4. 北向水保溝土方開挖。
45	113DF00 193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預定進度：100%，實際進度：100%
46	113DF00 222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	20	40	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年1月12日工程決標，1月26日契約簽准，預計115年第一季開工。
47	113DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	72	73	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1~2F 外牆面泥作工程、2~3F 室內輕隔間工程
48	113DH00 006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	58	58	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖、安全監測、PC澆灌
49	113DH00 007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	58	57	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
50	113DH00 008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	61	61	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2FL 樑板鋼筋綁紮、預埋管路施作、混凝土澆置
51	113DH00 009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	56	62	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1F 水電配管、結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。
52	113DQ00 004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	66	66	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 基礎開挖、施作 2. 考古監看 3. 鋼構預埋螺栓 4. 鋼構吊裝 5. 門、窗開口確認打除
53	113DQ00 023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工	73,718	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程及周邊停車場工程案					辦理工程驗收
54	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包工程 114 年 12 月 30 日已簽約
55	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. B3F(A3、A7、B4區)筏基回填料打除 2. B3F(B7區)BS版地梁保護層打石 3. 1F戶外氣動錘掘井施作 4. 筏基開挖後清潔 5. 1F置料區分類破碎整理 6. 筏基回填料及BS版運至1F
56	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	40	59	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1F-2F細木作櫃體骨架施作
57	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計 115 年 2 月 15 日前取得建造執照並提送細部設計書圖(含預算書)及工程發包書圖文件。
58	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 事務所預計 115 年 3 月中旬提送細部設計相關資料。
59	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包需求書已於 115 年 1 月 30 日核定，另於 115 年 1 月 9 日提送招標文件修正版，俟契約工期定案後，預計 115 年 2 月 10 日前辦理統包工程招標上網，115 年 4 月 30 日決標，115 年 7 月基設完成，115 年 8 月第 1-1 階段細設核定並取得拆除執照，於 115 年 8 月 31 日前開工，採分階段進行設計與施工，全案目標 120 年完工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
60	114DF00 201	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年12月30日簽約，預計115年2月13日提出基本設計
61	114DI00 008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案業於115年1月5日完成決標，並於115年1月8日與得標廠商簽約，後於115年1月31日完成開工申報。
62	114DK00 012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於115年1月15日召開開工前品質宣導會議，五大管線刻正送審中，預計於115年3月底開工。
63	114DN00 002	消防局/火災預防科/火災預防科消防安檢股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	65	65	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本月辦理擴柱、BRB補強灌漿及電梯基礎工程。
64	114DN00 005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 圖說修正及建照送審
65	114DN00 006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部115年1月8日召開本工程基本設計審議會議，審議結果-請廠商依委員意見修正，並於115年2月8日前修正完成。
66	114DQ00 013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網，11月4日開標，僅1家廠商投標未符合3家規定而流標，11月10日辦理第二次公告，公告期間經廠商提出疑慮單，因未在採購法規定釋疑期間，經採購單位認定不予受理，惟該疑慮單項目多涉及單價編列不符合市場行情，經工程業務單位評估簽請廢標，並於12月15日召開流廢標檢討，目前規劃設計單位已將調整後發包書圖提送予本處，已於12月30日完成第

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3次公告上網程序，115年1月29日開標投標廠商之限定資格人員不符規定，故予以廢標，並於同年2月2日辦理第4次公告上網，預定2月10日開標。
67	115DB00002	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	71,998	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程招標中
68	115DQ00002	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月29日決標公告，契約書製作中
69	115DQ00008	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	0	25	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預算書圖完成，工程招標文件製作中。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 第一階段工作計畫書(含細部設計圖)業於114年10月15日核定，依期程執行第二階段設備購置、安裝及試車，刻正進行一次側用電施工及整地等作業。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水	168,045	88	92	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			下水道系統分支管網暨用戶接管工程					施作梧棲區四維中路 200 明挖 wus129-a1-1~wus129-a5-2
3	114AP00018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規範履約。
4	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 巷道說明會、300 管、400 管明挖。
5	115AP00079	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充)	128,394	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	15 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	15 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工	10,110	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	作-葫蘆墩公園					履約中
2	113AF00 034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
3	113DF00 202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	79	86	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 高架步道、排水溝蓋、大樹部落遊戲塔管狀滑梯、排笛滑梯(地樑)、雙辮滑梯欄杆基座。
4	114AF00 021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
5	114AF00 026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
6	114AF00 045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
7	114AF00 046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
8	114AF00 069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
9	114AJ00 009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114 年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 15 日工程驗收合格，決算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	89	89	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月7日處長工程督導(視察) 1月9日局長視察，邀請客委會江俊龍主委、吳振嘉議員及在地里長一同與會 1月13日工程督導 1月19日與中華電信研商借用土地 1月27日工程督導(科長) 1月30日工程督導(局督導)
11	115AF00 019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
12	115AF00 032	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市115年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
13	115AF00 039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已開工
14	115AF00 042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
15	115DF00 072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)請款進度：-- (二)目前辦況：已於115年1月22日召開採購評選會議，評選結果陳核中(文號：P11150002761)。 (三)施工辦況：尚未開工。 (四)遭遇問題：公園用地涉有土地公占用問題，前已簽准就其它未占用範圍完成設計作業。有關公園土地接管問題，由公園景觀管理科權責辦理，已於114年12月11日依示移請該科續辦簽告作為，已由該科簽請府一層主持會議邀集相關單位協調占用問題，府簽結簽中。(更新日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								期：115/1/27)

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4件(80.00%)	1件(20.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	77	84	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至115年1月31日止預定進度76.01%、實際進度76.55%，目前辦理：1.牆基整修。 2.泥塑剪黏整修。 3.水電管線配設。 4.牆體粉刷。 5.木門窗檢修安裝。 6.犬走及水溝施作。 7.臨時棚架拆除。 8.內牆油漆。 9.植栽移除修剪移植。 10.圍牆施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	112DQ0017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	69	75	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施作項目：基礎整修、木構架檢修、仿作。
4	113DQ0003	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第修復暨再利用工程(第一期)	82,000	60	60	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 目前工區已清理完成，因文資局將補助經費撤銷，已於114年12月23日停工。
5	114AJ0026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 招標文件於5/29簽准，6/2上網公告，6/26截標，6/27開標，6/30評選，7/9決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣3,295萬元。12/31第一次契約變更決標金額新臺幣1,688萬元。 2. 廠商於9/26檢送工作執行計畫書，10/3審查通過，10/9簽准撥付第一期款1,140萬元。 3. 廠商預定2/10以前提交工作執行期中報告書。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(71.43%)	2件(28.57%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF0004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案					<p>二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。</p> <p>十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於114年3月16日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：5次</p> <p>1/29召開水湳月例會</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案業於114年12月23日及24日辦理驗收作業(正驗)，相關缺失已請廠商於115年1月24日前改善完成。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	83	79	-4	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	61	62	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 15M-18LT(OK+15.63~OK+38.38)(東西向)支管洞道頂板混凝土澆置完成、 15M-18LT(東西向)支管洞道頂板內模組立、 15M-18LT(OK+72.40~OK+98.00)(南北向)支管洞道頂板混凝土澆置完成、 15M-18LT(南北)支管洞道頂板頂板內模組立

(十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中。
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115年度臺中市級中等以下學校樹災害搶修採購(開契約)	15,430	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/20 決標

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	372件(90.08%)	5件(1.21%)	0件(0.00%)	1件(0.24%)	35件(8.47%)	413件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於115年1月12日提報114年12月份工作月報至本局備查，本局於115年1月14日備查。
2	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室114年11月26日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。
3	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 藍延：鐵道局115年1月21日函復審查意見，本府財政級次由原第二級調整至第三級，請依據最新財政級次修正計畫內容。 紫線：115年1月7日提報可行性研究修正報告至中央審查。
4	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.得盈開發有限公司115年1月2日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115年1月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度90.597%，專案管理單位持續執行督導管理工作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。114/12/26 檢送第 155 次市都委會會議紀錄。115/1/5 規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12 簽准依規支付。115/1/22 規劃單位檢送修正後計畫書、圖。
7	107BG00 003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議。
8	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 配合本局安排府層面報提請本市都委會審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
9	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃公司依專案小組意見修正計畫書圖，俟完成修正並經府內確認修正內容後，賡續提報市都委會大會審議。
10	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預定進度：6.85% 實際進度：13.63% (1)大底結構PC(契約數量 2,946m ² , 累計完成 3,560m ²) (2)結構用混凝土 280kgf/cm ² (契約數量 85,202m ² , 累計完成 41,936m ²) (3)B4F 層 N2 區柱牆梁、S3 區外牆模板組立 (4)B4F 層 N2 區牆及 C D 車道、S2 區版梁、S3 區柱牆、B3F 層 S1 區柱鋼筋綁紮 (5)B4F 層 S3 區柱牆預埋套管施作 (6)B3F 層 N1 區地錨第二層拆除作業
11	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 已完成各區計 30 場次公展公聽會作業、召開 7 次臺中市國土計畫審議會專案小組及 5 次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於 113 年 12 月 30 日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署於 114 年 3 月 25 日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於 114 年 4 月 23 日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖(草案)』專案小組會議」，本府業於 114 年 6 月 16 日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開「內政部國土計畫審議會第 41 次會議」審議本市國土功能分區圖(草案)，本府已於 114 年 9 月 12 日向內政部申請展延繳交相關修正書圖期限至 115 年 6 月 30 日，惟內政部國土管理署於 114 年 12 月 30 日函請本府於 115 年 1 月 30 日前繳交相關修正書圖，爰預計將再向中央申請展延繳交期限至 115 年 6 月 30 日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	109AG00040	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH00049	都發局/城鄉計畫科/	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，114 年 11 月 5 日簽辦草案公展作業，115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)。
14	109AP00063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案已於 114 年 12 月 11 日與台泥文山環保科技股份有限公司完成契約簽署，刻正辦理土地點交及資產點交作業。
15	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 90.597%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
16	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
17	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AG00045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
19	110AG00060	交通局/運輸設施科/運輸設施	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
20	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。57.114年3月26日召開2場議題交流座談會，4/8函發會議紀錄。58.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送，刻安排第12次工作會議。59.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送。60.114/7/31召開第12次工作會議，結論請廠商114/8/15提送期末簡報。56.114/8/15廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29函發紀錄。62.114/12/31召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。115/1/14函發紀錄。
21	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案辦理情形： 1.本案114年9月19日面報副市長及秘書長台中市整開區3、8、9及公96需地評估簡報(整開8、9原則同意)，114年12月12日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整，廠商於115年2月2日檢送修正後簡報。 2.114年11月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業，114年12月3日召開后豐部都委會專案小組會議，114年12月19日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議，預計115年2月24日召開大平霧都委會專案小組會議。
22	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄，廠商114年9月16日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於114年12月30日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
24	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
25	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
26	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小-小臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月7日第47次監造會議，1月14日二次變更議價，1月21日第48次監造會議。
27	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 廠商於115年1月9日檢送「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」成果報告。 預計於2/9辦理審查會議。
28	111AG00051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、廠商於115年1月9日提送「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」(案號：11106160082)第八次契約變更(第一次後續擴充)(擴充案號：11206090145)案之修正版成果報告書。 二、本府於115年1月30日辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」第一次後續擴充(第八次契約變更)採購案(案號：11206090145)」第4期款驗收，驗收後尚符合契約規定。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
29	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳	15,047	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			費通知單勞務委外作業					114年12月勞務酬金計213,217元，刻正辦理辦理結算驗收。(114年12月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收(114年12-115年3月故115年3月要辦驗收)。
30	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A區1FL及B區B1FL梁板模板組立、梁板筋綁紮、水電配管；B2F柱牆外牆灌漿、止水帶施作；安全觀測作業。
31	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.01.22-第121次專技會議暨115年1月BIM設計施工界面協調會 115.01.08-第119次專技會議暨設計討論會
32	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2.已於1月12日辦理院區勘查，並依限於1月14日提送12月履約管理月報(每月15日前)及114年各月履約管理月報彙整(每年1月15日前)。 3.依本局通知出席1月21日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
33	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：8次 為利第二次鑑價會議進行，請叁式有限公司於115年1月30日提交修正後計畫書並預計於115年2月10日召開第二次工作會議。
34	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標施工中，第三分標設計中
35	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			接管工程設計及監造委託技術服務					中華路第一標工程於 114/12/23 決標
36	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。 113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。 113 年 2 月 6 日 2-1 標工作會議。 113 年 5 月 31 日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113 年 6 月 21 日函請國土署備查 113 年 8 月 19 日辦理公開閱覽 113 年 10 月 9 日招標公告 113 年 11 月 5 日開標 113 年 12 月 30 日 2-1 標審查會議 114 年 1 月 16 日 2-1 標工程發包完成</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文 國土管理署
37	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
38	112AF00 068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	112AF00 098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF00 099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AG00 050	交通局/停管處/停車管理課	112至114年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	134,475	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
42	112AH00 005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 目前刻正執行專案中。
43	112AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建功5號、育賢三期及烏日高鐵好宅評估計畫書進版

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
44	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建功5號好宅全面進場施作
45	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 114.10.22請規劃單位修正產業座談會企劃，114.11.10規劃單位檢送產業座談會企劃修正版，114.11.14簽准局長室提案單，俟安排面報。(更新至115.01.26)
46	112AH00041	都發局/城鄉計畫科/	臺中巨蛋宜居綠環暨周邊土地使用整體規劃	19,000	95	85	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 局內討論會議待安排。
47	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
48	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 四家業者媒合累計共計媒合2,365件(包租包管488件、代租代管1,877件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
49	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 土方開挖及清運、擋土柱施作、安全觀測作業。
50	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
51	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
52	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
53	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(1月)相關事宜
54	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理,廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴,8月7日第一次會議結論:法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會,建議將第9款併入第3款辦理,亦配合法院審判期程延後大會審查時間;另有關於101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理。
55	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
56	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
57	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水滄國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理規劃設計中。
58	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、廠商115年1月6日提送「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫」第二次後續擴充(第二次契約變更)(案號11312180266)第二期結案報告書予本局審查。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
59	113AG00034	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市公有停車場開 立停車繳費通知單勞 務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國雲(第一區)114年12月勞務酬金計12,398,018元，刻 正辦理驗收作業。 竑穗(第二區)114年12月勞務酬金計9,690,464元，刻正 辦理支付作業。 惠隆(第三區)114年12月勞務酬金計10,844,953元，刻 正辦理支付作業。
60	113AG00051	交通局/停管處 /停車管理課	113-116年度租賃PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理114年12月付款。
61	113AG00054	交通局/停管處 /停車管理課	113至115年臺中市 政府公有停車場停車 費用委託金融業者代 扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止，採按 月付款。經查114年12月份金融代收案，代扣筆數 612,478筆，廠商代收停車費28,494,531元，代收手續費 為1,959,928元，刻正辦理12月份手續費付款作業。
62	113AG00058	交通局/停管處 /停車規劃課	113至114年度臺中 市停車設施地理資訊 暨即時傳輸系統維護 與增修功能	13,520	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商於115年1月8日依契約規定提交114年12月工 作報告書乙份，2.廠商於115年1月8日提交114年第四 季工作報告書乙份，3.辦理第一階段、第二階段功能項目 教育訓練相關事宜。
63	113AG00072	捷工局/土地開 發科/	臺中捷運藍線土地開 發第一期招商顧問委 託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.履約工作會議：於115年1月21日召開。 2.土地開發法規條文工作會議：於115年1月21日召 開。 3.季報(含提送投資人名單及窗口、當季不動產開發輿情 匯報及分析等)：115年1月5日同意備查。
64	113AG00073	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第一股	113年度臺中市公車 智慧型站牌精進計畫	24,000	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於114年12月30日完成驗收，刻正辦理撥款事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
65	113AG00 075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。 1. 114.12.30 機關核定第12次月報(114年11月) 2. 114.12.31 萊因提送BM01計畫管理評估報告(C版) 3. 114.12.31 萊因提送114年度第1次稽核報告(A版) 4. 115.01.07 機關核定114年度第1次稽核報告(A版) 5. 115.01.09 機關核定BM01計畫管理評估報告(C版) 6. 115.01.09 萊因提送第13次月報(114年12月) 7. 115.01.14 萊因提送第5次季報(114年10月~12月) 8. 115.01.21 召開1月月會 9. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件 10. 參與土建細設標跟機電統包標相關會議
66	113AG00 076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.1.2 召開第1次專技協調會 115.1.7 提送114年12月工作月報 115.1.8 召開第2次專技協調會 115.1.15 召開第3次專技協調會 115.1.22 召開第4次專技協調會 115.1.29 召開第5次專技協調會及工程月會
67	113AG00 079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工作計畫書已於114年5月21日送本局，10月9日辦竣付款核銷程序。二、新增捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業工項，奉核由「臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案」擴充，已於114年12月8日簽約完畢。三、B4、B5站出入口用地取得公聽會已於115年1月14日於沙鹿區公所召開公聽會並於115年1月23日公告會議紀錄完竣。
68	113AH00 012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前進行結案作業
69	113AH00 013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前辦理結案作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
70	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 辦理成果報告書備查事宜。
71	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟建功5完工後全面進場施作
72	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
73	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
74	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
75	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托28名嬰幼兒。
76	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	12,852	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定收托嬰幼兒
77	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	27,537	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
78	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託	50,215	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年1月13日辦理書面驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			營運					
79	113AK00 033	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第二案)	65,510	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規收托幼兒
80	113AK00 039	社會局/兒少福 利科/兒少福利 科第一股	113-114年臺中市烏 日親子館暨公設民營 烏日三和托嬰中心委 託營運	30,829	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收事宜
81	113AK00 040	社會局/兒少福 利科/兒少福利 科第一股	113-114年臺中市親 子館委託營運	138,692	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理核銷及驗收
82	113AK00 047	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第五案)	40,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
83	113AK00 048	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第七案)	13,621	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於112年12月28日決標，依契約約定收托嬰幼兒
84	113AK00 049	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	113-114年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第八案)	23,720	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約定收托嬰幼兒
85	113AK00 069	社會局/身心障 礙福利科/身心 障礙福利科第 一股	台中市愛心家園委託 經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 114年12月30日 已提撥114年淨收入5%(96,428元)至營運基金。3. 115年 1月22日備查本案114年工作成果報告及115年工作計 畫。
86	113AK00 092	社會局/仁愛之 家/輔導組	114年度長期照顧院 民安置計畫採購案	11,880	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
87	113AK00 094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114 年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號:1131122800-07)	11,363	85	85	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 進行總成果驗收作業。
88	113AL00 055	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 已開訓 17 班次,結訓 17 班次,驗收核銷中。
89	113AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:1 次 促參案前置作業階段,請第一優勝申請人提送可行性評估報告修正 2 版過局續辦公聽會及建設及財務計畫審查會。
90	113AP00 126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案刻正履約執行。
91	113AP00 129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 持續履約中。
92	113AP00 130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	85	85	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1 月 5 日及 1 月 19 日分別提送期末報告修正稿及修正稿第二版;1 月 14 日繳回執行人員稽查證;1 月 16 日補正檢據核銷資料。
93	113AP00 132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 履約執行中
94	113AR00 022	地政局/雅潭地政/第四課	113 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區:大雅區)勞務採購案	13,794	100	100	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 已辦理完成。
95	114A725 001	梧棲公所/社會課/	114 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 本案已履約完成,待廠商發文辦理驗收,均依契約規定辦理中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
96	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
97	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區 區民團體意外保險	15,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
98	114AA00001	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	114年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	17,233	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
99	114AA00008	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓電力節能監控系統汰換案	15,351	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
100	114AA00019	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第二股	臺灣大道市政大樓消防系統更新汰換	13,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
101	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一期預計配送4萬7,144套，8月14日起陸續配送，國中於12月12日、國小於12月15日已全數送完畢，共計配送9市立完中、64所國中、124所國小，共計47,144套。 第二期預計配送5萬7,454套，12月15日起陸續配送，已配送2所市立完中、17所國中、34所國小，共計16,430套，約28.5%(1/20止)。
102	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
103	114AD00062	教育局/國民小學/大同國小	114學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
104	114AD00 064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114年7至12月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月))	14,293	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 11月份驗收完畢；12月份驗收完畢；待資料備齊辦理核銷、付款後結案。
105	114AD00 074	教育局/國民小學/光正國小	114年度更新所屬學校資安設備(網路防火牆)暨教網中心儲存系統設備擴充實施計畫案	25,580	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
106	114AD00 081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
107	114AD00 083	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成佈展 準備點燈
108	114AD00 089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學PaGamO素養學習教學軟體採購案	29,476	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年9月19日交貨
109	114AD01 002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建置部分業已完成驗收，維護部分尚在執行中
110	114AD01 004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理事項完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
111	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收程序。
112	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月核銷114年12月份經費，廠商月報尚未送審
113	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
114	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、廠商115/1/9提送114/12月月報、本局1/13備查。 2、115/1/22辦理本案第2期成果報告書審查會議，依會議決議請廠商於2/4依據委員意見修正後報局。
115	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/1/15吉豪檢送「114年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密園區、豐洲園區、太平園區12月份工作月報。115/1/27吉豪檢送「114年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密園區、豐洲園區、太平園區第三期工作成果報告。
116	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.1.14環興檢送第四季「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區環境監測計畫報告； 115.1.20本局檢送環境部豐洲環境監測114年第四季監測報告；115.1.20本局備查環監檢送之114年第四季監測報告。115.1.9環興檢送114年第四季「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲、太平園區開發單位執行環境評估審查結論及承諾事項申請表、土石方處理方式統計表電子檔。115.1.22本局函請環興協助提供本局轄管園區及本市公民營事業開發園區之工業區土壤及地下水污染潛勢區相關資料。115.1.14環興檢送精密園區污水處理廠全廠總體檢查核成果報告；115.1.19本局備查環興檢送

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								之「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區污水處理廠總體檢查核成果報告。
117	114AE00 033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2/2 辦理 2025 鍋烤節驗收
118	114AE00 034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案第二期款為 114 年保留款，保留款刻正辦理中，俟通過後完成撥款作業。
119	114AE00 039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
120	114AF00 013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理付款事宜
121	114AF00 015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商 1 月 1 日開工，目前已完成五次估驗請款，累計請款 877 萬 2,439 元，並完成竣工申報目前正辦理驗收程序中。
122	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尾款請款中
123	114AF00 017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計辦理驗收作業
124	114AF00 030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
125	114AF00 031	建設局/養護工程處/北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
126	114AF00 032	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
127	114AF00 034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
128	114AF00 037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
129	114AF00 038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收結算相關事宜
130	114AF00 041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收中
131	114AF00 042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收中
132	114AF00 044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收結案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
133	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
134	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
135	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續派工履約中
136	114AF00068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收結案。
137	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
138	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/17訂約，廠商7/15前提送工作計劃書，訂於8/4召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於115/1/10前提送期中報告書，並於1/29辦理期中報告審查會議。
139	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尚未開工
140	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施	114年度臺中市公車動態系統維運暨擴充	15,335	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	計畫					於115年1月28日完成驗收
141	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。
142	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於113年11月12日公告招標，113年11月28日開標、113年12月23日召開評選會議，113年12月31日決標。 2、本案履約期限為114年1月1日至114年12月31日，廠商114年1月17日提送工作計畫書，本局114年1月24日核備工作計畫書，並於114年2月17日撥付第一期款。 3、114年5月28日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於114年6月6日撥付第二期款363萬元。 4、114年7月16日已取得臺中交通網APP資安檢測證書。 5、114年9、10月協助建置國慶晚會及花毯節活動場地周邊停車場剩餘格位網頁。 6、修正114年交通部檢核路況資料品質異常事項。 7、建置2026跨年儀表板、交通資訊網頁。 8、114年12月31日完成交控系統維運作業，並於115年1月13日提送結案報告書，115年1月21日核備結案報告。 9、本案持續辦理交控系統維運事宜。 付款進度：114年2月17日撥付第一期款242萬元、114年6月6日撥付第二期款363萬元、114年12月3日撥付第三期款484萬元。
143	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114年11月份勞務費於同年12月31日核付(應付金額計新臺幣834,444元整)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，114年12月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於115年1月19日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
144	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。 本案於115年1月20日辦理驗收，預計於115年6月1日前完成撥款結案。
145	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。 本案於115年1月19日辦理驗收，預計於115年6月1日前完成撥款結案。
146	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。114年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。 本案於115年1月22日辦理驗收，預計於115年6月1日前完成撥款結案。
147	114AG00029	交通局/交通行政科/	114年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	12,447	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
148	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已核定期中報告書及辦理驗收，刻正辦理期末階段工作事項。
149	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 活動已於114年11月30日辦理完竣，刻正驗收程序中。
150	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施	114年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭	18,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	服務燈擴充建置維護計畫					刻正執行第三次派工事宜
151	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段302地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月14日辦理決標議價，115年1月28日廠商提送考古發掘申請書及契約用印。
152	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於114年12月23日決標，決標金額1,835萬元，並於同日與廠商完成簽約。 2. 本案將自「水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫」案期末報告書經本局同意日次日起開始履約。
153	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。 2、6月24日召開工作啟始會議。廠商6月25日提供工作執行計畫書，本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於8月21日同意撥款。 3、本局9月23日撥付廠商第一期款247萬5,000元(占12.5%) 4、截至目前共已召開10次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13)。 5、本局10月22日辦理路線第1次現勘。 6、廠商10月17日提送期中報告，已於11月24日召開期中審查會議，廠商已於12月23日提送修正期中報告，刻正審閱中。 7、本局1月15日辦理地方說明會(清水區公所)。
154	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 案於113年8月14日招標文件簽辦，並於113年9月12日完成招標文件核定。 2. 案於113年9月19日上網公告。 3. 案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								資格。 4. 本案已於 113 年 10 月 17 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 113 年 10 月 31 日辦理。 5. 本案原定之 113 年 10 月 31 日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6. 本案已於 113 年 11 月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7. 本案原定於 113 年 12 月 26 日辦理議價及決標，惟本府議會於 113 年 12 月 23 日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8. 本案已於 114 年 1 月 22 日決標。 9. 本案於 114 年 2 月 8 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10. 本案廠商於 114 年 7 月 22 日請領第一期款。 11. 本案於 114 年 8 月 13 日完成第一次分批驗收，並於 114 年 8 月 28 日簽准撥付第一期款項，目前持續依約執行中。 12. 廠商已於 114 年 12 月 24 日提送全案竣工成果報告，待內容檢視(個案分批驗收)無誤後將續行簽辦結算驗收事宜。
155	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案專案進行中。
156	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
157	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 1 月 9 日收迄期中報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
158	114AH00 022	都發局/秘書室 /秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期持續辦理中。
159	114AH00 030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
160	114AH00 035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、2 家廠商於 115 年 1 月 10 日以前繳交期中報告書。
161	114AH00 037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
162	114AH00 039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
163	114AH00 044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1/2 召開統包需求計畫書等書件第 2 次審查會、1/8 召開統包工程採購工作及審查小組會議；1/12、16 提送修正版予本局核定併同辦理招標作業、1/30 完成招標文件上網作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								業。
164	114AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年1月15日決標。
165	114AI00023	農業局/運銷加工科/	2025中臺灣農業行銷展售會	17,320	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月19日完成驗收。
166	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已結案辦理付款程序中
167	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、廠商於115年1月13日送府結案報告。 二、訂於115年1月19日辦理驗收。
168	114AJ00033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第10屆論壇委託服務案	10,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於12/31決標，刻正履約中。
169	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
170	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 全案履約完畢，刻正辦理核銷
171	114AK00003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.12/6評選、12/23議價、12/31決標 2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3.已完成人事核備，方案核備中 4.於3/20辦理第1季聯繫會議，方案核備中 5.已完成第一次契約變更，刻正辦理第1季核銷中，方案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第2季核銷中。 9. 已完成第2季核銷，方案持續辦理中。 10. 已完成第3季個案抽查，方案持續辦理中。 11. 刻正辦理第3季核銷，方案持續辦理中。 12. 已完成第3季核銷及第4季個案抽查，方案持續辦理中。 13. 已完成第4季核銷。 14. 刻正辦理第5季核銷及驗收事宜。
172	114AK00004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
173	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一區至第六區第四季核銷皆辦理完成
174	114AK00023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市114年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定刻正辦理驗收程序。
175	114AK00024	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家114年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	29,350	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
176	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
177	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年12月31日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
178	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營	27,576	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托50名嬰幼兒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			運服務					
179	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托32名嬰幼兒
180	114AK00031	社會局/家暴中心/成人保護組	114年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
181	114AK00036	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	114年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	25,485	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
182	114AK00052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已完成履約，並報送年度成果及尾款核銷資料，經報請上級機關派員監辦驗收，上級機關函復不派員，定於1月29日驗收
183	114AK00055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約辦理。
184	114AK00061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收事宜。
185	114AK00062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 依契約安裝新案 2. 函備計畫人力
186	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
187	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 訂於115年1月23日辦理驗收作業，刻正辦理結算作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								業。
188	114AK00 082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
189	114AK00 087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約開始履行服務事項
190	114AK00 092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
191	114AK00 094	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行
192	114AL00 024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已完成9-12月水電分攤費核銷作業。 2. 廠商於1月21日函送第4期房屋租賃費請款資料，刻正辦理核銷作業中。
193	114AL00 031	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	10,455	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案五班已完成第二期款驗收請款，單位陸續報送第三期款驗收。
194	114AL00 053	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理12班，已於6月18日決標，已開11班，停班1班，培訓274人，目前已有2班完成就業輔導，餘班別續追蹤學員就業情形。
195	114AM00 013	警察局/犯罪預防科/	114年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商因天氣及禁挖因素展10月13日起停工，3處點位挖深不足（非可歸責於廠商）已與建設局協調改善補強方式，廠商依補強方式申請路權施工，於12月25日復工，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								12月31日報竣工，後續辦理完工驗收事宜。
196	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月27日完成上級機關監辦驗收，刻正辦理結算付款。
197	114AM00084	警察局/後勤科/	114年防水透氣雨衣及行政人員服裝採購案	32,886	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
198	114AN00017	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	114年度消防人員及職員暨義勇消防人員應勤服裝採購案	11,108	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
199	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市114年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
200	114AN00029	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年度水庫消防車6輛採購案	54,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
201	114AN00030	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年化學消防車6輛採購案	72,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
202	114AN00031	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年小型水箱消防車6輛及救助器材車1輛採購案	40,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
203	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
204	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
205	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案於114年12月26日完成決標，114年12月30日完成契約簽訂，廠商分別於1月2日及1月23日交付團隊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								服務名冊及工作計畫書，並於2月3日辦理啟動會議，下個管制點116年2月12日辦理事項完成。
206	114A00044	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案115年1月23日開標，投標文件經審查康興醫療器材有限公司合於招標文件規定，得為評選之對象。
207	114AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	17,430	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
208	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送11月份服務費用申請書，已簽准，刻正簽辦付款核銷作業。
209	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	17,528	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫業於114年12月22日完成驗收，待向中央申請114年源頭減量及強化分類回收補助計畫尾款56萬4,045元，以撥付剩餘尾款予廠商後辦理標案管考系統結案。
210	114AP00014	環保局/西屯區清潔隊/	114年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	31,352	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
211	114AP00016	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫已於114年12月29日完成驗收。
212	114AP00019	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
213	114AP00021	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.1.23-工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
214	114AP00022	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	114年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
215	114AP00036	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定履約執行並辦理第二期撥款。
216	114AP00046	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年12月30日辦理期末審查會議，並於114年12月31日提交第三期款資料，待期末報告定稿且無待辦事宜時，辦理驗收作業。 依契約內容提報工作進度。 統計至12份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-12個月 2. 特定陳情公私場所現場查核作業-50家 3. 應用微型感測器協助污染源巡查作業-12個月 4. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-12個月 5. 環境污染專案查核及調查作業-12處次 6. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-98.0% 7. 科技化蒐證技術運用-87.6% 8. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-12個月 9. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-4場次 10. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-12個月 11. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-12個月 12. 環保罰鍰案件移送行政執行作業-新案移送100%、憑證核對100%、舊案再移送100% 13. 系統維護及其他行政配合事項-12個月
217	114AP00048	環保局/環境設施大隊/環境設	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理	151,525	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第三組	計畫(開口契約)					底渣再利用 114 年 10 月份執行成果已於 115 年 1 月 22 日辦理驗作業，刻正辦理簽辦付款程序中。
218	114AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 審核期末報告初稿，刻正辦理期末驗收流程中
219	114AP00057	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯等都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按照契約執行中
220	114AP00058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
221	114AP00059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約執行中。
222	114AP00061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1/29 工檢會
223	114AP00063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 115.1.16 召開工作檢討會議。2. 廠商於 115.1.19 提送期中報告定稿。3. 餘依約執行辦理。
224	114AP00065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113 年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
225	114AP00068	環保局/北區清潔隊/	114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案自 114 年 3 月 17 日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
226	114AP00 070	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	114年臺中市餐飲業 及室內空品輔導管制 計畫	11,500	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已提送期中報告，並於115年1月22日完成審查會議，並依規劃進度執行。
227	114AP00 073	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度各式環保車 輛與機具維修保養案	100,857	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
228	114AP00 074	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度密封壓縮式 垃圾車購置案	115,210	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
229	114AP00 079	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
230	114AP00 082	環保局/大甲區 清潔隊/	114年度臺中市政府 環境保護局清潔人員 環境教育訓練暨自強 活動	14,318	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
231	114AP00 087	環保局/大里區 清潔隊/	114年度清潔人員工 作制服	12,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
232	114AP00 094	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	114年臺中市空氣品 質維護綜合管理及固 定污染源管理與低碳 輔導計畫	40,520	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收相關事務
233	114AP00 098	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度臺中市南B 區委託民營清除機構 清運垃圾、資源回收 工作(後續擴充)	16,600	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
234	114AP00 103	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度資源回收車 購置10輛	17,200	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.業於1月16日辦理驗收領用、1月28日簽准驗收付款簽。 2.1月30日承攬廠商來函繳交保固金定存單及申退履保金定存單，目前陳核至會計室，俟奉核後請款核銷貨款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
235	114AP00107	環保局/南屯區清潔隊/	114年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	19,314	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
236	114AP00115	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購6立方公尺密封壓縮式垃圾車6輛	20,470	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
237	114AP00121	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第二次後續擴充)	61,600	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月26日辦理驗收
238	114AQ00003	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2025臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
239	114AQ00028	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(綠美圖書)	17,000	85	100	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
240	114AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館113年中文圖書採購案後續擴充(一般圖書)	31,750	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
241	114AQ00031	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館114年中文圖書採購案(兒童圖書)(113年後擴充)	35,550	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
242	114AQ00048	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖機房及網路資訊服務建置案	16,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
243	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年1月13日發函並寄送改善後量測報告書至綠基會審查。
244	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課						已辦理完成。
245	114AQ00 062	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年度圖書館營運勞務承攬採購案	34,430	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
246	114AQ00 063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年1月26日辦理驗收。
247	114AQ00 101	文化局/市立美術館/展覽規劃組	臺中市立美術館大廳藝術品委託創作暨授權藝文勞務採購案(藝術與生活株式會社(Ars et Vita))	12,500	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
248	114AQ00 119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理履約管理
249	114AR00 009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
250	114AT00 013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「2026臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
251	114AT00 021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依約執行中。
252	114AT00 024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於1月30日函文結案報告，續將辦理驗收。
253	114AU00 006	地稅局/土地稅科/土地稅股	114年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列	39,566	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			印、摺封及郵寄等作業採購案					
254	114AY01006	數位局/網路資安科/	臺中市政府 114 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	12,254	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
255	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成 1 月份系統功能增修進度。
256	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 廠商依約於 12/8 交付期中報告，已完成第一期付款事宜，系統正常履約中。
257	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 召開 4 次工作會議，各工項依進度執行中。 2. 支援購物節抽獎活動，及各式狀況處理。
258	115A725001	梧棲公所/社會課/	115 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
259	115A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外險	11,200	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備招標文件
260	115A736006	龍井公所/社會課/	115 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽約中
261	115AA00007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，115 年 1 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 2 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
262	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市 115 年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.1.22 召開第四次工作會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
263	115AD00008	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	40	35	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.1.6開資格標，因投標廠商未達3家，1.7逕行第二次公開招標。 1.13日開資格標，1月16日召開評選會議，1.28召開決標會議決標。
264	115AD01001	水利局/防災中心/	115年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成1月份維護保養及試運轉作業
265	115AD01009	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年1月19日辦理評選會議，並於115年1月26日決標
266	115AE00001	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、廠商114/12/31提交施工暨品質計畫書及保險文件予監造單位審查，經退補正後，監造單位於115/1/19審竣報局、本局1/23同意備查。 2、廠商115/1/5提交材料送審資料予監造審查，經退補正後，監造單位於115/1/19審竣報局，目前部分項目尚待補正，俟補正後簽辦同意備查。
267	115AE00002	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、115/1/2辦理評選會議、1/20議價決標 2、廠商於115/1/27提交契約書
268	115AE00009	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年1月12日檢送施工品質計畫書、保險等資料報局備查。
269	115AE00018	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.1.26辦理評選會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
270	115AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/1/8 招標公告。115/1/27 開標。
271	115AE00022	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/1/6 久大檢送本案精密、豐洲、太平、潭子工作總計畫書；115/1/13 本局檢還本案精密、豐洲、太平、潭子工作總計畫書。115/1/13 久大檢送本案履約保證金繳納證明；115/1/19 本局存查。115/1/13 久大檢送本案駐府人員資料；115/1/19 本局原則同意。115/1/21 久大檢送本案保險單正本及收據副本；115/1/26 本局備查。115/1/21 久大檢送本案修正後精密、豐洲、太平、潭子工作總計畫書；115/1/27 本局同意。
272	115AE00029	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家用廚餘機補助委託專業服務案	13,500	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件於115年1月22日核定。115年1月23日上網(公告)。
273	115AF00016	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	115年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理契約簽訂事宜
274	115AF00026	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
275	115AF00027	建設局/養護工程處/山線工程隊	115年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
276	115AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	115年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中
277	115AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
278	115AF00060	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正簽辦評選結果簽
279	115AF00061	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理評選結果簽辦
280	115AF00063	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於1/14重新上網完成(第2次)，預計於2/2辦理評選會議。
281	115AG00002	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
282	115AG00003	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。
283	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。115年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
284	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年11月17日公告招標，114年12月9日開標，114年12月31日決標。 2、標價方式：準用最有利標。 3、履約地點：臺中市一全區(非原住民地區)
285	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年1月1日正式履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
286	115AG00034	交通局/交通行政科/	115年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年度目前依規履約中
287	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月9日決標，刻正履約中
288	115AG00036	交通局/停管處/設施工程課	115年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護	14,241	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經決標後，本案已於本年度(115)1月1日起履約
289	115AG00042	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	115年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫	20,000	20	40	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於115/1/23決標，廠商預計於本局限期前完成提報執行計畫書。
290	115AG00043	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	115年度公車候車設施環境維護及清潔	10,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。
291	115AG01001	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案	63,270	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 評選委員名單已於115年1月15日簽奉局一層核定，刻正辦理成立評選委員會事宜
292	115AH00002	都發局/都市設計工程科/	115年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理公告上網招標事宜。
293	115AH00003	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	80,698	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尚在備標中，預計3月執行
294	115AH00017	都發局/都計測量工程科/	臺中市115年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於114年10月7日招標文件簽辦，並於114年12月17日完成招標文件核定。 2.案於114年10月27日上網公告。 3.案於114年11月21日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4.本案已於114年11月27日簽准召開採購評選會議，會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議訂於114年12月12日辦理。 5. 本案已於114年12月17日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。
295	115AH00024	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115年)	37,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 彙整相關資料辦理招標簽辦作業
296	115AH00025	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115年)	21,700	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 彙整相關資料辦理招標簽辦作業
297	115AH00029	都發局/營造施工科/	115年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115/02/03完成評選，俟函送會議紀錄後(陳核中)，廣續簽辦議約事宜。
298	115AH00031	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件前置作業
299	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理招標流程，115/01/19公告上網
300	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原大里1期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	11,531	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦中。
301	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標作業辦理
302	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段659地號等12筆土地都市更新事業	12,200	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			履約管理委託技術服務案					及內容。
303	115AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第5期計畫	147,193	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年1月26日召開評選委員會議。
304	115AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一派執行中
305	115AK00005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
306	115AK00012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
307	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.114年12月31日保留決標，115年1月22日公告。 2.通知廠商製作契約書。
308	115AK00017	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市115-117年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
309	115AK00020	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.12/10評選、12/26議價決標。 2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中
310	115AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案) (案號：1141105110-01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
311	115AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社	51,077	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	區公共托育家園委託營運服務(第二案) (案號:1141105110-02)					依契約約定辦理
312	115AK00029	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務(案號:1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
313	115AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案) (案號:1141107110-05)	50,014	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約辦理
314	115AK00031	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定收托嬰幼兒中
315	115AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案) (案號:1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
316	115AK00036	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約履約中
317	115AK00037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案自114年12月23日開始籌備期,已聘足4名籌備期人力,尚未收托嬰幼兒。
318	115AK00038	社會局/身心障礙福利科/身心	115年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		障礙福利科第一股						依約辦理。
319	115AK00039	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
320	115AK00040	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案) (案號：1141114110-10)	82,304	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
321	115AK00043	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	48,279	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
322	115AK00046	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理中
323	115AK00047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理中
324	115AK00048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
325	115AK00049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
326	115AK00050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
327	115AK00052	社會局/社會救助科/社會救助	臺中市115年度充實愛心食物銀行暨災害	11,142	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	救助民生物資採購					與廠商完成訂約，依契約執行。
328	115AK00053	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	115年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約
329	115AK00055	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
330	115AK00056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
331	115AK00058	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案	36,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介0案
332	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約簽訂
333	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。
334	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務
335	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約約定事項已辦理完成
336	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
337	115AK00 073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於1月9日評選23日議價
338	115AK00 074	社會局/家暴中心/成人保護組	115年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區)：60案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第2區)：60案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區)：43案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第4區)：40案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第5區)：33案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第6區)：38案
339	115AK00 079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
340	115AK00 082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一月份社區輔導辦理情形摘要如下： (1)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)51場次143人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導9場次74人次。3.標竿社區5場次32人次。4.共創(含說明會)10場次63人次。5.分級-需求調查1場次38人次。6.輔導紀錄：表八53則、表十5則。(2)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)84場次103人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導2場次22人次。3.標竿社區2場次32人次。4.輔導紀錄：表八84則、表十3則。
341	115AK00 083	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案決標公告日期為114年12月30日。 2.本月共安排13場次志工隊實地輔導。 3.本月共有28個運用單位及2名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 4.協助各目的事業主管機關完成高齡志工統計及社福小隊半年報統計。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 本月 7、27 日與廠商討論美村綜合服務園區 1、2 樓展示牆、迴廊及密室脫逃相關規劃事宜。 6. 各項子計畫方案撰寫中。
342	115AK00088	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 115 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
343	115AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
344	115AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中
345	115AK00094	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 115 年 1 月 16 日起營運單位開始履約，並於當日辦理場地點交。 2. 廠商依契約辦理
346	115AK00096	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114 年 12 月 26 日決標，廠商依約履約中。
347	115AK00098	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 115 年 1 月 23 日決標，廠商現正依約履約中。
348	115AK00099	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依豐約安裝新案 2. 函備計畫人力
349	115AK00102	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中
350	115AL00023	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者養成訓練計畫	10,673	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 1 月 13 日完成評選會，預計於 1 月 30 日辦理議約決標事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
351	115AL00042	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至1月開案晤談共計20人次，推介共計24人次。
352	115AL00047	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段共規劃辦理15班，已於1月14日決標，各班積極招生中。
353	115AM00034	警察局/交通警察大隊/執法組	115年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
354	115AM00037	警察局/烏日分局/行政組	大肚分駐所辦公廳舍整修工程委託規劃設計監造案	16,188	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約履約中，審查相關資料。
355	115AM00066	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標中
356	115AM00076	警察局/後勤科/	115年行政人員服裝採購案	22,800	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於1月23日上網公告
357	115AM00080	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	20	30	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年1月27日辦理公開招標，訂於15年2月24日辦理第1次開標作業。
358	115AM00087	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
359	115AN00017	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度化學消防車4輛採購案	48,000	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網公告中
360	115AN00019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度水庫消防車4輛採購案	36,000	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網公告中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
361	115AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理標案資料
362	115AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年消防衣採購案-後續擴充	30,980	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中
363	115AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年1月22日辦理招標文件簽辦
364	115AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	115年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	25,128	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理招標程序中
365	115A000018	衛生局/企劃資訊科/	115年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第3期」	25,543	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前規劃中，預計2月至4月進行場勘、需求收集及規格盤查，下個管考點6月30日簽辦。
366	115AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月19日提送在職教育訓練會議議程 115年1月19日提送受雇勞工名冊、保險卡影本、切結書、保密切結書及物力設備確認單 115年1月20日辦理115年度範疇界定暨115年1月份工作檢討會 115年1月21日提送計畫人員教育訓練成果、簽到單、稽查人員名冊及稽查測驗卷 115年1月22日提送保險單正本及繳費收據副本 115年1月22日提送範疇界定暨115年1月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 115年1月26日提送專案計畫契約書乙式12份 115年1月28日提送115年度清潔隊資源回收績效考核計畫說明會議」議程及規劃書
367	115AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護	115年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染	12,240	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 成立評選委員會及工作小組。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	源稽查計畫					2. 辦理計畫評選會議。 3. 簽辦評選會議結果。 4. 辦理計畫議約。
368	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/1/1 履約。 115/1/5 繳交履約保證金。 115/1/19 契約書簽訂。 依契約規定執行中。
369	115AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、115 年 1 月 6 日提送法規說明會規劃書(第一場)，並於 115 年 1 月 19 日辦理完成。 二、115 年 1 月 15 日提送計畫人員名冊、保險、工作計畫書、物力設備清冊。 三、115 年 1 月 15 日提送教育訓練規劃書，於 115 年 1 月 28 日辦理教育訓練。 四、115 年 1 月 21 日提送本案契約書。 五、完成事業廢棄物相關許可審理 411 件。
370	115AP00011	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,040	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 29 日辦理 115 年度範疇界定暨 115 年 1 月份工作檢討會。 115 年 1 月 30 日提送計畫工作人員名冊(含學經歷、薪資、公司投保、保密同意書及切結書)。 115 年 1 月 30 日提送物力支援(含桌上型電腦軟硬體設備、攜帶式電腦、數位相機、測距儀、GPS 及平板電腦各 1 組)。 115 年 1 月 30 日提送計畫人員教育訓練成果、簽到單、稽查人員名冊及稽查測驗卷。 115 年 1 月 30 日提送租賃油電車 1 台。
371	115AP00012	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	22,220	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115-1-27 工檢會及範疇

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
372	115AP00013	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.1.22 決標
373	115AP00014	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	115年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月7日召開115年計畫工作範疇界定會議。
374	115AP00018	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案A、B及C區刻正簽辦標案陳核
375	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月1日簽定契約、1月9日召開範疇界定會議、1月21日提送儀器校正檢定規劃書、1月23日提送各式保險單、1月30日提送工作規畫書。
376	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維護)計畫	16,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成1月份維運(含伺服器、LED看板)、雲端巡檢作業、大里LED看板資料更換作業。1月14日提送計畫人員名單及資料；1月16日申請人員稽查證、提送交接紀錄；1月28日提送保險資料、繳交履約保證金。
377	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115年-119年)	850,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已繳納履約保證金，刻正辦理訂約及保險審查事宜
378	115AP00032	環保局/南屯區清潔隊/	115年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月12日決標115年1月13日上工履約執行
379	115AP00036	環保局/西屯區清潔隊/	115年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月1日開始執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
380	115AP00040	環保局/豐原區清潔隊/	115年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理各區隊參加人數及招標文件。
381	115AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	115年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	11,535	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
382	115AP00052	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫已簽核。
383	115AP00053	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫	13,048	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件擬訂中。
384	115AP00055	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	115年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫已於115年1月21日決標開始執行
385	115AP00060	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	13,150	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/16開標流標，1/23重新上網公告。
386	115AP00066	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度各式環保車輛與機具維修保養案	101,052	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中
387	115AP00067	環保局/清潔隊管理科/	115年購置掃街車3輛	19,300	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年2月2日辦理公開徵求中並辦理後續招標文件製作中
388	115AP00069	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度採購垃圾車9輛	39,219	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 準備招標文件及招標前置作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
389	115AP00 072	環保局/清潔隊 管理科/	115年度清潔車輛與 機具保險	18,001	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案採購簽於115年1月15日簽准並於1月19日上網公告 招標文件,訂於115年2月9日辦理第一次開標作業
390	115AP00 075	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115年臺中市營建工 程污染管制科技輔助 查核計畫	22,053	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/16完成評選
391	115AP00 077	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115年度臺中市智慧 科技取締高污染車輛 計畫	17,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫已簽准並公告招標，俟開標後辦理採購評選 會議事宜。
392	115AP00 082	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收 廠協助監督專業服務 計畫(115年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
393	115AP00 083	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉案履約管 理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月29日完成議約，履約中。
394	115AP00 085	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	113年山海屯都等12 區掩埋場滲出水處理 廠最佳操作及維護申 報計畫-第二次後續擴 充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 期初報告已完成交貨
395	115AP00 088	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理 計畫-第一次後續擴充	145,562	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114年12月31日訂約，履約期限自115年1月1 日開始執行。
396	115AQ00 005	文化局/市立圖 書館/秘書室	115年臺中綠美圖全 棟清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/12/31日決標，廠商已於115/1/1日進場辦理例行清 潔維護作業。
397	115AQ00 029	文化局/市立圖 書館/圖資採編 課	臺中市立圖書館115 年中文圖書採購案	72,850	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於1月7日決標，預計年度分11次交貨，目前已於1月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								21日完成第1批交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
398	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於114年12月31日提送派駐保全員各項資料予本館審核，本館於115年1月6日備查通過，本案刻正履約執行中。
399	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份圖書通閱分裝已運送完成。
400	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於1月20日上網公告預計於2月10日開標
401	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114年後續擴充)	12,286	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
402	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中。
403	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月圖書館營運勞務承攬採購完成
404	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月14日完成議價後決標。
405	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	15,770	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
406	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 交付作業計畫書
407	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫-新社區水底寮段上水底寮小段、東勢區石壁坑段、石圍牆段石圍牆小段-委託民間測繪業辦理地籍圖重測	13,162	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中
408	115AR00017	地政局/資訊室/ /	115年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案	40,663	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中。
409	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺封及郵寄等作業採購案	40,279	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月13日簽辦，1月20日核定招標文件，本案採限制性招標，與中華郵政股份有限公司議價，均按規劃期程辦理，並無落後。
410	115AY01001	數位局/網路資安科/ /	臺中市政府115年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.已辦理簽約事宜。2.於1月8日交付專案工作小組人員名單。3.於1月14日召開資安月會。
411	115AY01002	數位局/網路資安科/ /	臺中市政府115年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/20廠商已依合約規定提交服務團隊成員名冊、工作計畫、派駐勞工勞動契約影本、著作財產權與著作人格權同意書、保密切結書、保密同意書、資安宣導單。
412	115AY01004	數位局/系統規劃科/ /	115年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於1月14日交付專案管理計畫書。
413	115AZ00002	原民會/文教福利組/ /	115至116年度原住民族家庭服務中心社會福利服務採購	21,749	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年12月9日招標文件核定、114年12月15日上網公

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								告、115年1月16日辦理招標評選、115年1月29日決標。

2 月份執行情形

資料期間：115 年 02 月 01 日至 115 年 02 月 28 日

臺中市政府 115 年 02 月份 府列管標案進度

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
115 年 02 月	621 件(93.25%)	18 件(2.70%)	2 件(0.30%)	1 件(0.15%)	24 件(3.60%)	666 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	55 件(94.83%)	2 件(3.45%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.72%)	58 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成竣工確認，預計 115.3.6 進行驗收。
2	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	98	98	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，結算資料 114 年 11 月 18 日已簽准，續辦結算作業中，俟廠商取得綠建築標章後，再辦理付款事宜
3	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	95	98	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 10 月 23 日完成驗收
4	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115.1.23 辦理正驗複驗，驗收合格

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								辦理結算中
5	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 爭議調解完成，待調解委員會結果公文到後辦理結算中
6	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 115年2月9日工程辦理驗收複驗合格，待取得使用執照及契約規定其他應辦事項。
7	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	82	85	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 活動中心內牆面油漆作業 2. 活動中心外牆倒吊收邊板安裝 3. 外牆防水作業及外牆紋理噴塗 4. 地下室消防管路作業
9	112DD00 021	教育局/國民小學/追分國小	臺中市大肚區追分國民小學多功能活動中心興建工程	133,746	98	100	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
10	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內部細修、外部庭園施工 114.6.20 呈報竣工 114.8.12 取得使照 114.9.18 完成複驗 115.1 進行尾款付款程序
11	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	75	85	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 外牆4.5*9.5磁磚及抵石巡視清洗 2. 伸縮縫施作 3. 屋頂防水施作及試水 4. 磨石子地磚高層放樣及吊料

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 廁所天花板施作
12	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	72	17	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 二樓柱牆三樓板模板施作。2. 二樓柱牆三樓板鋼筋綁紮。3. 二樓柱牆三樓板水電配管。4. 二樓柱牆三樓板灌漿。
13	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	91	92	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年12月14日止，累計實際施工進度93.38%。 本案因學校既有舊校舍(懷農樓東棟)尚有使用需求，於114年11月28日以後綜總字第1140011461號函請承商於新建校舍工程完成後，請承商辦理停工及申請取得使用執照等相關程序，並俟學生完成搬遷進駐新大樓後，方能進入下一階段之拆除工程施作，爰承商於114年12月12日申報(部分)竣工後依工程契約第7條第1項第3款第1目之(3)約定：「機關要求全部或部分停工」，申報114年12月15日起停工。
14	112DD00 124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	60	81	21	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 R2F 牆面. 外牆 1:3 水泥砂漿. 外牆磁磚
15	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	62	67	5	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 4F 結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
16	112DD00 277	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	98	98	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 115年1月29日辦理點交。1月30日綠建築申請。
17	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	89	93	4	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 機電類設施及設備整體運轉測試，景觀植栽工程養護，建築飾修項目收邊，細部修整。
18	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再	77,897	81	81	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			利用工程案					東側椽條新作、東側屋面板鋪設、東側封簷板鋪設、東側簷口天花整修、外牆抽磚、老虎窗新作
19	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	87	83	-4	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. RF屋頂鋼構施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 室內外泥作作業
20	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	66	73	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。 目前總累計預定進度(115.02.28)：27.14% 總累計實際進度(115.02.28)：44.05% 實際執行摘要： 防水工程，泥做粉刷工程，鋁門窗工程，弱電工程
21	113DD00037	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	73	73	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 鋼構防火漆施作、鋼構防火漆膜厚檢測查驗、鋼構環氧樹脂中塗施作、鋼構環氧樹脂面漆施作、鋼構面漆膜厚查驗、1樓廁所吊管配管、鋼構工程及無收縮水泥砂漿施作
22	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	75	81	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.2.12第25次監造會議、2/3外牆泥作灰誌施工查驗、2/10外牆泥作水泥砂漿材料拌合試體取樣(3顆)、2/6機電工程配電盤箱體廠驗、2/10外牆泥作水泥砂漿拌合材料查驗及取樣、115.2.9職安衛工程查核。
23	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月24日建國小字第1150000842號函通知藍圖營造股份有限公司自本函發文日(自115年2月24日)起算14日內完成開工程序，並依法辦理開工申報、提送施工計畫書及相關履約文件，報機關備查。
24	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心	94,400	71	76	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		國小	工程					外部泥作吊線、1F 內部泥作施工、2F 窗戶進場安裝、RF 水電拉線、內部環境整理
25	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	61	86	25	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 門窗安裝。 2. 金屬屋頂版施工 3. 泥作工程施作 4. 玄關雨遮、兩側看台結構施工
26	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	61	61	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 柱牆綁紮、模板組立、水電配管、周邊回填
27	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	67	70	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 鋼筋綁紮、模板組立、混凝土工程、水電配管、施工架搭設
28	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	79	89	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 工地現場- (1) 刻正辦理、泥作工程、露臺防水工程、旋轉梯廠製、水電配管施作及施工架拆除作業。 (2) 第一次變更設計 (空調及音響設備…)於將於 115 年 3 月辦理理議約程序。
29	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	89	95	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. PC 混泥土地坪 TH=15cm, 140kgf/cm ² , 含點焊鋼絲網。 2. 界外台電配電場基礎座施作。 3. 界內自設受電站基礎座施作。 4. 既有人行道及水溝, 打鑿後降板, 含周邊人行道喇叭口復原。
30	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	92	92	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 台電戶外配電場基礎座. 北向鋪面磚. 東向及北向走廊地磚

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
31	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建工程	112,060	73	73	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 模板組立。2. 牆面鋼筋組立。3. 柱筋焊接。4. 牆面水電管路預埋
32	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	79	84	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 R2FL 消防水電施作、鋼構蓋板施作、門窗工程安裝、泥作工程施作
33	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	89	90	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 車道步道鋪設、植栽進場、風雨走廊塗料面漆、空調主機配線、消防配管配線、衛浴設備安裝。
34	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	87	88	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 連接道路排水溝施作；2. 電氣設備安裝及盤體結線；3. 全區排水溝及陰井施作；4. 機水電、照明、消防、弱電、給排水設備安裝。
35	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	85	86	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1F~3F 外牆磚貼磚施作、1F~4F 外牆抵石子施作、2~4F 陽台露臺、半戶外走廊地坪防水施作、2~4F 廁所坐式馬桶、小便斗安裝施作、2F~4F 鋁門窗玻璃施作。
36	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	64	65	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2樓樓板灌漿
37	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	62	69	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 三樓灌漿完成。2. 進行四樓柱牆樑板模板組立。3. 四樓板機電配管及鋼筋綁紮。
38	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國中學校活動中心新建工程	86,000	87	87	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內外牆裝修工程
39	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建	104,592	88	91	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程					後續裝修及景觀工程
40	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	82	85	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 泥作內牆粉光施作 2. 廁所導擺施作、貼地磚 3. 防水施作
41	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	77	77	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 目前累計進度55%
42	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學AD棟老舊校舍改建工程案	206,668	72	75	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4樓拆模及各樓層清潔
43	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	81	81	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113.11.13工程決標，114.02.07開工，114.4月土方入場、114.5月一樓PC施作及鋼筋工程施工。114年6月一樓PC施作及鋼筋工程施工，114年7月2樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114年11月2F梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝，115年1月上樑
44	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 舊校舍拆除
45	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	70	75	5	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 (1)、RF 梁模板組立、造型牆繫模 (2)、RF 內外兩層架搭架 (3)、MRF 版 BOX 放樣安裝、機房設備基礎座安裝 (4)、MRF 梁筋綁紮、施工架昇層搭設 (5)、MRF 造型版鋼筋綁紮 (6)、MRF 完成面高程放樣 (7)、MRF 牆梁鎖模 (8)、MRF 機電配管 (9)、淺基礎地梁模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(10)、模板物料整理、環境整理 (11)、MRF 標高器安裝 (12)、MRF 矮柱 T 頭鋼筋綁紮 (13)、MRF 柱梁牆版混凝土澆置 (14)、MRF 混凝土養護 (15)、RF 柱鋼構預埋基礎螺栓 (16)、施工架內架加強 (17)、MRF 柱梁牆側模拆除 (18)、RF 女兒牆模板組立 (19)、RF 放樣 (20)、RF 女兒牆鋼筋綁紮 (21)、淺基礎樓梯、版混凝土澆置
46	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	69	80	11	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 一、鋼構銲接 二、內牆粉光施作 三、內牆噴漆 四、鋼構防火漆噴漆 五、外牆貼磚、廁所貼磚、腳
47	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	81	81	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 鋼構外牆 C 型鋼安裝
48	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 驗收通過，辦理結算作業
49	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	68	75	7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 召開 29 次監造會議 2/25 辦理第一次校內初審變更設計會議
50	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	62	67	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 I 棟 1F 柱牆、2FL 樑板放樣、I 棟外牆防水施作、I 棟周邊回填、J 棟周邊回填、J 棟 1F 柱筋施作、牆面單面板模組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
51	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07 進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25 進行審議小組會議，並報局，114.4.10 核定校園規劃報告書，114.5.15 完成建造申請掛號，114.6.16 進行細部審議會議，114.7.8 陳送細部設計書圖，114.7.31 陳送預算書圖，114.8.18 函覆修正，114.8.26 取得建照，114.8.29 再陳，114.9.16-9.22 公開閱覽，114.10.15 工程第一次公開招標，114.11.27 工程價格標決標，刻正進行開工前準備作業
52	114DD00 108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	25	40	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於115年2月11日決標，預計4月開工
53	114DD00 154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	59	60	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
54	114DD00 196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計案細部調整
55	114DD00 207	教育局/國民中學/廍子國中	「臺中市立廍子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/28 營造承商提送契約用印，2/11 動土典禮
56	114DD00 241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月24日一期、二期暨一期校園周邊工程協調會議。
57	115DD00 093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍暨活動中心新建工程	391,210	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已於115/2/10及115/2/24召開新建工程委託規劃設計監造技術服務採購案採購評選委員會。 2. 委託規劃設計監造技術服務採購案已於115/2/26公告上網。
58	115DD00 112	教育局/國民小學/烏日區旭日國小	臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程	228,000	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 02/10 發包工程公開招標開標（資格標）

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	59件(95.16%)	0件(0.00%)	1件(1.61%)	0件(0.00%)	2件(3.23%)	62件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 驗收中
5	110AF00005	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,512	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行工程設計監造事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			中區、西區等 10 區)					
7	110AF00 101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
8	110DF00 128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	90	98	8	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程於 114 年 12 月 18 日竣工，115 年 1 月 29 日驗收合格，結算簽辦中。
9	111D723 011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
10	111DF00 250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	87	92	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
11	111DF00 270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	89	90	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標，於 10 月 17 日訂約完成，監造計畫已於 11 月 24 日核定，已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定，於 1 月 31 日開工 實際進度：87.417% 施工項目： 1. P16 懸臂工作車組立 2. P17(N10S10)節塊施作 3. U7 場撐箱梁(上游側)底版模版組立 4. P20 基礎開挖
12	112AF00 067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
13	112AF00 089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
14	112AF00 104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
15	112CF00 023	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	75	100	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
16	112D723 014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	77	95	18	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程結算中
17	112DF00 209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	80	73	-7	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 1. PMIS 資訊系統架設 2. 東大溪護岸擋土牆第二單元胸牆混凝土澆置 3. RT 水溝 DB-R603 第二單元頂板混凝土澆置 4. 橫越箱涵 BOX-903 第二單元牆身混凝土澆置 5. RT 水溝 DB-R913 底板混凝土澆置 6. 管窰到達井全套管基樁施工(58/67) 7. 管窰發進井西行線地盤改良 8. 管窰發進井東行線樁頭打除(49/49) 9. 管窰到達井東行線樁頭打除 10. 高鐵東側擋土支撐型鋼打設 11. 脊背橋 P1 橋墩回填夯實 12. 脊背橋 A2 橋台背牆模板組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								13. 預力 I 型梁預力鋼索穿線 14. 集水坑擋土支撐型鋼打設 15. 鋼筋加工作業 16. 工區灑水及道路清洗 17. 夜間交維巡查
18	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	75	81	6	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
19	113AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	113 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
21	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
22	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，辦理第二期績效評核作業。
23	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
24	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	58	59	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
25	113DF00 115	建設局/新建工程處/土木工程	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東	95,800	55	98	43	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	山路一段至東光路 892巷)計畫道路開闢 工程					結算完成，待付款。
26	113DF00 126	建設局/新建工 程處/土木工程 科	北屯區光西巷正大橋 改建工程	72,000	40	60	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 因地方反對施工影響私人土地(既成道路)，檢討調整便 道位置及臨時管架橋位置，預計115年3月9日復工
27	113DF00 136	建設局/新建工 程處/土木工程 科	西屯區40M-4計畫道 路開闢工程-第一期 (環中路二段至西林 巷)	220,500	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前籌備作業
28	113DF00 164	建設局/新建工 程處/土木工程 科	潭子區中86-1潭興路 (福貴路至新興國小 前)拓寬工程	76,393	68	70	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 禁挖期末施工
29	113DF00 166	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	臺中市北區健行國小 校園周邊通學道路及 人行道改善工程	88,600	75	98	23	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案結算資料已於115年2月5日奉准簽核，待年後開帳 付款。
30	113DF00 167	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	臺中市北區、北屯區 進化北路(崇德路至 北屯路)道路、共桿 建置及人行道改善工 程(北屯國小)	70,000	55	80	25	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
31	113DF00 169	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	臺中市北區三民路三 段(太平路至五權路) 道路、共桿建置及人 行道改善工程(臺中科 技大學)	80,290	58	59	1	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 履約中
32	113DF00 170	建設局/養護工 程處/海線工程 隊	臺中市沙鹿區鹿峰國 小校園周邊暨行車安 全道路改善工程	90,000	55	75	20	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
33	113DF00 171	建設局/養護工 程處/屯區工程 隊	臺中市太平區東平國 小校園周邊道路及人 行道改善工程	53,600	55	95	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
34	113DF00 195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	76	21	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
35	113DF00 198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	67	72	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、鋼板護欄、路基整理、路緣石、寬頻管道、滯洪沉沙池及橋工段
36	113DF00 201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	94	39	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
37	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
38	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
39	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
42	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
43	114AF00104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
44	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢-豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
45	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2人未辦繼承無法協價將報送徵收,已提請地政局納土地徵收審議小組會議審議案件
46	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 23位土地所有權人 已21位同意協議價購,另外2位刻正辦理徵收作業中
47	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	59	78	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.左堤防復原、P2帽梁拆架及構造物修飾等作業。 2.左岸堤防基腳作業。 3.P2帽梁臨撐拆除作業。
48	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	65	65	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
49	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	59	62	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	114DF00 211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前準備
51	114DF00 212	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水滴會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位依115年1月29日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正,現階段已修正完成並提送本局,本局續訂於115年3月4日召開基本設計複審會議
52	115AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
53	115AF00 021	建設局/土木工程管理科/	115年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理執行前置作業
54	115AF00 023	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
55	115AF00 024	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
56	115AF00 033	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
57	115AF00 034	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
58	115AF00 035	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
59	115DF00 096	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 契約簽訂、開工前置作業
60	115DF00 098	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	56	58	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
61	115DF00 103	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	161,660	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標中
62	115DF00 104	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 審查會議

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	17件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	17件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG00 024	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市中區興中立體 停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 施工廠商俟智慧建築標章取得請領尾款。
2	108DG00 037	交通局/停管處 /設施工程課	大臺中轉運中心興建 工程	2,083,000	87	89	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 (1) 鋼構工程－施工架及鋼構吊裝組立(E區4階)。 (2) 鋼構工程－防火漆噴塗(1F)。 (3) 機電工程－機電佈線(B3F~B1F)。 (4) 機電工程－消防栓系統及排水配管(1F)。 (5) 裝修工程－複層金屬板施作。 (6) 裝修工程－鋁包版施作。 (7) 裝修工程－地坪施作(B2F)。 (8) 建築工程－公車月台施作(1F)。 (9) 景觀工程－花台施作。
3	110DG00 001	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大肚區文中二 地下停車場新建工程	165,300	59	62	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 本案已於115年1月8日同意承商採方案二(基地內分類 後外運)辦理先行施作，惟承商接獲通知後表示因契約變 更程序未完備難辦理，遂於115年1月22日辦理復工 協調會，後續辦理事項如下： 1. 承商提出土石方處理費用上漲部分，請設計監造單位盡 速辦理訪價事宜，並請專管單位依約研評後，併同第一次 變更設計項目函送機關召開審查會。 2. 本案借用基地鄰近之大龍運動館施工區域部分，現因大 龍運動館工程開工在即，本府建設局函請要求歸還借用區 域，將影響本工程施工動線受限，且日後覆土區土方無處 暫置，本案除與大龍運動館工程單位持續協調外，於115 年1月30日運動館工程開工品質宣導會初步討論。 3. 針對施工廠商提出本案停工期間所衍生相關費用(設備 租賃等…)，請專管單位提供相關案例供施工單位參考核 算後，依序函送監造及專管單位審查研評後，提送機關研 辦。
4	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公 園地下停車場新建工 程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 結構工程-B2F 梁拆模。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 結構工程-B1F 放樣。 3. 筏基防水工程。 4. 觀測系統-壁體傾斜管、排樁應力觀測應變計施作。
5	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。 3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款 496 萬 4,850 元，12 月 5 日付款。 4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業。
6	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、廠商於 115 年 2 月 24 日提送修正版期中報告書，本局刻正辦理審核；廠商於 115 年 2 月 26 日依契約規定提送期末報告書，本局刻正辦理審核。 二、本府持續召開工作會議，針對活動研擬合作方案。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 2 月 3 日鐵道局函復同意補助第 2 期補助款 347 萬 4,900 元。
8	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625 元，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 截至 114 年 2 月 25 日設計單位已依契約期程提送 56 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								形。工作執行計畫書(B版)本局已於114年7月25日核定,期中報告已於11月18日全數備查,已支付1億8,591萬554元;電梯電扶梯期末報告本局已於115年1月21日核定(C版)、土建期末報告本局已於115年2月9日核定(C版)及水環(第一階段)期末報告本局已於115年2月23日核定(C版),目前軌道期末報告審查中。
9	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD02標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.採購預算為1,613,569,349元,於114年5月16日議價決標,114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年2月24日,設計單位已依契約期程提送37件計畫書,專管依規辦理審查核定事宜,無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年10月28日核定,於114年11月28日支付8,683萬5,134元予設計單位。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD03標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.採購預算為2,708,919,635元,於114年5月20日議價決標,114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年2月24日設計單位已依契約期程提送37件計畫書,專管依規辦理審查核定事宜,無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年8月22日由本局核定,並於114年9月18日撥付6,955萬9,134元予設計單位。
11	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依列管期程辦理
12	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區38-8M計畫道路開闢工程(文明路至復興街36巷)	66,350	60	60	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依列管期程辦理
13	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	60	62	2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1.防水層間縫打鑿。 2.屋頂層放樣。
14	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主	60,800,000	25	25	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			變電站統包工程					各子系統期初設計進行中。
15	115AM00084	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「手提式雷達測速照相設備」採購案	25,800	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
16	115DG01001	捷工局/土木工程科/	臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程施工標	195,229	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年2月2日上網招標，等標期30日，預計115年3月3日截標。
17	115DG01002	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程	9,922,656	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本標業於115年2月6日上網招標，等標期40日，預計115年3月17日截標。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	31件(93.94%)	1件(3.03%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(3.03%)	33件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			用戶接管工程委託設計及監造技術服務					建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1/23竣工，竣工確認，簽辦驗收。結算中
7	110DD01004	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-4)國豐街及天祥街等鄰近區域	387,380	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
8	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	91	95	4	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶
9	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年9月18日申報竣工 依契約第15條第(二)項1款規定於114年9月23日(7日內)辦理竣工確認。 依契約第15條第(二)項2款規定於114年10月14日辦理正驗。
10	110DD01057	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	94	92	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成5003m/5048.6m；推進713m/713m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成4386m/4949.7m；推進559m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成3148m/3576.95m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6906m/6906m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成4839m/5576.7m；推進711m/711m。
11	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	79	79	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 總工期：530.0工作天 已用工期：342.0工作天 剩餘工期：188.0工作天 預定進度：65.36% 實際進度：71.41% 估驗進度(廠商已發文)：50.39% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113年：100戶 / 105戶 114年：1800戶 / 1800戶 115年：2539戶 / 0戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：無

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：因應過年禁挖期間，無進場 明日預計施作位置 115/02/27(星期五) (1)明挖埋管：無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 次日預計施作位置 115/02/28(星期六) (1)明挖埋管：無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 次日預計施作位置 115/03/01(星期日) (1)明挖埋管：無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進 ϕ 400mmRCP 加厚管 500.00M / 445.52M 明挖 ϕ 300mm 933.00M / 631.04M (用戶接管工程) 明挖 ϕ 200mm 11947.00M / 9626.51M
12	111BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
13	111BD01 040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A 標細設資料於114年8月20日再次函送國土署，並於10/31公開招標，訂於11/25開資格標，無廠商投標流標，於12月1日調整預算後再上網公告，12/29開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於1月23日提報本局，設計單位已於1月23日重新檢討預算後提

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於2月12日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。
14	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	77	79	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 (管線工程) 推進φ400mm：623m/累計632m 推進φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖φ300mmPVC管：1402m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8186m/累計7753m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7696m/累計1246m
15	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。 114年12月23日第一分標決標。 預計115年3月23日辦理第二分標細部設計審查會。
16	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	75	81	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：11006.15m (3) 接管戶數：4428戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	112DD01026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	72	92	20	<p>流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 管線工程 短管推進 φ400mm：108.45 m/ 108.45 m 短管推進 φ400mm 加厚：87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑 2.5m：5 處/ 4 處 明挖埋設，φ300mm：436.05 m/ 436.05 m</p> <p>用戶接管工程 道路段明挖埋設，φ200mm：10,873 m/ 9,235.00 m 側後巷明挖埋設，φ200mm：1,920 m/ 1,295.35 m 用戶接管：2,187 戶/ 1,645 戶</p>
18	112DD01027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滲再生水取水工程)	297,900	69	78	9	<p>流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 2月禁挖期無施作</p>
19	113AD01032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規定執行契約項目</p>
20	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於 113.2.28 辦理評選會議。 2. 基本設計於 114 年 4 月 11 日核定。 3. 第 1 分標細部設計成果資料已於 114 年 12 月 19 日提送國土管理署，刻正依據國土管理署 115 年 1 月 30 日複審意見修正中。</p>
21	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	62	72	10	<p>流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046 戶</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 385.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 349m) (3) 推進 600mm：0m(累計 342.3m) (4) 明挖 300mm：162.5m (累計 162.5m) (5) 連接管 200mm(前巷)：32m(累計 3,549m) (6) 連接管 200mm(後巷)：14m(累計 43m) (7) 用戶接管：0 戶(累計 330 戶)
22	113DD01 056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	75	76	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。 3. 管線工程：1237.10M、明挖 1607.18M。 4. 用戶接管：642 戶
23	113DD01 061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	65	67	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 總工期：565.0 工作天 已用工期：191.5 工作天 剩餘工期：373.5 工作天 預定進度：16.88% 實際進度：19.87% 估驗進度(廠商已發文)：15.34% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 114 年：300 戶 / 433 戶 本日施作位置 (1) 114H15001 南屯區嶺東路(明挖) (2) 114H13444 南屯區文山三街 51 巷(明挖) (3) 114H15001 南屯區文山三街(推進)(預計 114/12/31 完成) (4) 114H11382 南屯區文山九街(立坑) 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成)： (管線工程) 推進 \$ 400mmRCP 加厚管 1927.00M / 367.70M 明挖 \$ 300mm 490.00M / 353.14M (用戶接管工程)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								明挖(前巷)φ200mm 7941.00M / 1635.16M 明挖(側後巷)φ200mm 362.00M / 00.00M
24	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	60	65	5	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
25	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	69	74	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於114年7月29日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
26	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	59	59	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 200mm、300mm分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第三階段排水口調查
27	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	65	69	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 惠來溪上游右岸 4+942.43-4+977.43 倚壁式擋土牆回填修坡 2. 惠來溪上游右岸 4+977.43-4+997.43 倚壁式擋土牆基礎開挖、PC澆置 3. 潮洋溪左岸 1+090-1+145 既有護岸培厚第二昇層施作
28	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	56	58	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 OK+020~040段雨水下水道改善施工
29	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	59	62	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案已於114年8月28日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報114年10月1日開工。 3. 目前施工中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
30	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/12/23 決標。
31	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第1分標-福田一街鄰近區域	360,119	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三大計畫書及交維計畫審核中
32	115AD01004	水利局/水利養護工程科/	115年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
33	115AD01006	水利局/水利養護工程科/	115年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	85	85	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	71	71	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	59件(85.51%)	9件(13.04%)	0件(0.00%)	1件(1.45%)	0件(0.00%)	69件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 綠建築及智慧建築標章申請中
2	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	94	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 尚未報竣，預計3月25日竣工調整圍籬位置開放人行空間，將加強注意安全措施，請設計單位及承商提出以未來願景圖及完工、啟用等重要節點說明方式設置於圍籬上
3	104DR00039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，於114年10月28日已交付使用單位(圖書館及美術館)辦理試營運，於12月13日開館。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 辦理初驗缺失修正及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告
5	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
6	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	87	86	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至115年2月28日止：預計進度80.154%，實際進度78.504%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
7	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	87	85	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1. D棟6-10F輕隔間油漆施工 2. D棟9-11F浴廁壁磚抹縫 3. E棟北側景觀排水溝結構體施作 4. A棟#2、B棟#3電梯安裝
8	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	92	81	-11	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年3月28日開工工程截至115年02月28日止；目前進行全區外牆4F-5F磁磚貼作、1F-2F外牆磁磚貼作、3F-4F浴廁地磚及壁磚貼作、6F-RF乙梯地磚貼作、4F-5F窗框拆紙矽利康塞水路、8F-7F鋁格柵施作。
9	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. 機電初驗作業 2. 缺失改善作業
10	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。(2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送點交清冊。(3)114年7月24日取得使用執照。(4)運動局於114年1月20日辦理OT廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於10月7日市長親臨正式啟用。
11	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 預定管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 2. 實際管考進度:109/12/31 提交期中報告書(70%)。 3. 永億段及育賢段三期及安康段二期 及大里光正二期社會住宅等4案均已完成，並請工地若有變更圖說需提供予中國科大更新BIM模型。
12	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：7.400%累積實際進度：14.308% 1. B4F層 N2區 B3F 梁版模板組立作業及 N1區 模板物料整理整頓，共12人。 2. B3F層 S1區 柱牆模板及 B4F層 S3區 B3F 梁版模板組立作業；B4F層 S2區 模板物料整理整頓，共33人。 3. B3F層 S1區 內牆鋼筋及 B4F層 N3區 B3F 版面鋼筋綁紮作業，共29人。 4. B3F S2區 地下三層第二層水平繫梁拆除及繫梁物料載運離場，共12人。 5. B3F層 N1區 柱牆周邊施工架組配作業，共4人。 6. B3F N1區 外牆預鋪式防水毯施作，共9人。 7. B3F S1區 牆面器具及 B3F N3區 底版器具預埋配管作業，共6人。 四、重要事項紀錄：無 五、施工照片： 已上傳至群組「2026/2/16~2026/2/28 施工相片」相簿中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
13	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料待智慧建築取得後續辦。
14	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 115/2/1~115/2/9 初驗缺失改正 2. 115//2/24, 115/2/26 辦理土建初驗複驗
15	110AH00053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. . 工地施工項目為B1F機車道鋼筋綁紮、施工排架搭設、機車道下部灌漿、汽車道底板模板施作、汽車道鋼筋綁紮。截至115年2月28日預定進度15.75%，實際進度(施工進度16.76%)
16	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	98	95	-3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已於115年1月26日驗收複驗通過
17	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	86	84	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 (1) 主球場：南北棟筏基拆模孔封模作業、1區3F~4F施工架搭設作業、1區3F地坪泥作打底作業、1區4F外牆鋼網牆作業、B1F頂版儲水作業、空調2F風管及配管作業、2F~3F出入口欄杆施作、北側1F管道間輕質隔間作業、電信外管路回填、主看台二樓給水排風配管。 (2) 副球場：11人制副球場圍籬網施作、副球場敗管及增設110插座管路配置。 (3) 南側看台：南看台閥基配管。 (4) 北側看台：北看台給水幹管連結。
18	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於10月7日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，115年1月2日清水運綠建築現勘，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	95	95	0	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 預計3/5辦理正驗
20	110DF00 250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已完成全棟系統測試運轉及教育訓練，9/18完成工程結算，已取得智慧建築標章，刻正辦理撥付尾款相關事宜(保固金簽辦中)。
21	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興設計畫工程	535,783	92	93	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 第一階段工程完工，辦理部分驗收初驗
22	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 已於115年2月12日辦理建築工程、景觀工程及機電工程點交事宜，冰宮點交俟送電後辦理。 2. 於2月25日辦理使照對圖後已送核，惟後續須補竣工說明書方能領取使照，預計3月3日補件並領照。
23	110DF00 312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	83	87	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 南側工區遊戲場設施施工及北側工區入口處地坪施工
24	110DF00 317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 使照取得後續辦結算事宜。
25	110DG00 034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 承攬廠商已於115年2月27日報竣，刻正辦理竣工確認及初驗等事宜。
26	111DF00 146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 114年8月15日竣工，114年11月18日完成驗收，115年1月12日綠建築標章掛件，俟取得綠建築標章後辦理結算。
27	111DF00 220	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						114年12月18日土建、機電正式驗收，115年1月9日機電類第2次驗收，機電類驗收已請承商依規定修正後，1月26日前提送缺失改善書審資料；115年1月12日土建類驗收(複驗)，土建類驗收(複驗)戶外區相關缺失，於1月22日無障礙勘驗後進行人行道地坪等缺失改善作業，預計115年3月3日完成。115年2月6日已進行機電類驗收(複驗)，複驗相關資料驗收官115年2月25日審核完成，依序會辦至政風室。
28	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	58	60	2	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進度14.332(+6.912%)，施工中[B4F層N2區B3F梁板模板組立作業、B3F層S3區版面水箱頂版模板拆除作業、B3F層S1區內牆鋼筋、B4F層S3區內牆鋼筋及B4F層N3區B3F版面鋼筋綁紮作業、B3F N1區外牆預鋪式防水毯施作、B3F N3區底板器具預埋配管作業]。
29	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	78	78	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 農曆春節期間工區每日巡視作業
30	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	61	62	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為B1F機車道鋼筋綁紮、施工排架搭設、機車道下部灌漿、汽車道底板模板施作、汽車道鋼筋綁紮。截至115年2月28日預定進度15.75%，實際進度(施工進度16.76%)
31	111DK00 010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 有關外電重新施工案，養工處挖掘管理科請本局通知台電於2月23日再次掛件，該處預計3月4日核發許可，由本局施工廠商洽辦台電配合挖掘時間接線。
32	111DN00 001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	112DF00 261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 驗收完成待結算資料完成中
34	112DG00 011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	61	72	11	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 第一層水平支撐、施工橫台拆除 2. 筏基坑清理 3. BIF 版底拆模、整料
35	112DH00 002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	81	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 115.02.26-第125次專技會議暨115年2月BIM設計施工界面協調會
36	112DH00 003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	60	61	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A棟1F柱牆鋼筋綁紮、柱牆模板組立、柱牆水電配管；B棟水平支撐一撐拆除。
37	112DM00 002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部115年2月12日內授建研字第1157600416號函發本分局，經審查後准予認可，並核發綠建築標章證書（基本型）1份，本組將依契約辦理後續經費核銷事宜。
38	112DQ00 005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	57	67	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. A1-外牆防水、打底、貼磚 2. A1室內防水、粉刷、貼磚、地坪施作、配線。 3. 戶外景觀拆除、整地、管路埋設。 4. 設備室基礎施作。 5. A棟室內機電管路開孔、管路配置、B棟室內機銅管配置、吊室內機。 6. A棟天花板支撐架安裝。 7. A、C棟室內線路配置。 8. A棟北翼外牆粉刷。 9. A棟外牆滴水條施作、拆架。 10. B棟廁所牆面配管、砌磚、粉刷 11. A棟展區空間隔間施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	112DQ00 010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	72	75	3	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之室內泥作及牆體修復工程、門窗修復工程；朝陽街5、7號棟之室內泥作及牆體修復工程、門窗修復工程、結構補強工程等作業。
40	112DQ00 014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於114年2月10日驗收合格，辦理結算中。
41	113D718 023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	68	68	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨時電設置完成，5/21申報開工完成，5/28臨時水路證核准，6/9建照變更核准，6/12申報勘驗完成，7/1發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17中市豐農字第1140020391號函同意展延工期1天(7/7下雨展延1天)7/22中市豐農字第1140021021號函同意展延工期1天(7/9下雨展延1天)，8/1-8/26因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26頒圖先行施作。9/5廠商來文變更完成再進場，廠商9/10同意報價再進場，9/16提供報價，設計單位9/22提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30提送變更預算書圖，10/7進場施工，截至10/31整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16簽辦變更設計，11/15簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18一樓版澆灌完成、11/26鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28進行前側

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								PC 工程；12/9 第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成，截至 12/31 鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成，一樓牆柱模板組立。截至 1/31 二樓牆柱筋組力完成，二樓牆模板組立中，截至 2/28，3 樓版澆置完成，3F 單面牆模板組立，預計 3/13 外聘督導，正常施工中。
42	113DE01009	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	57	100	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
43	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	73	74	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 RF 外飾牆金屬模板吊裝組立、水箱頂版模板組立、2F 室內機電設備配線
44	113DF00193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	98	98	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：100%，實際進度：100%
45	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	25	40	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 12 日工程決標，1 月 26 日契約簽准，目前準備開工前置作業，預計 115 年 4 月開工。
46	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	75	76	1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 R 樓鋼筋綁紮及模板組立、5 樓套管配管及 1~2 樓牆面泥作工程。
47	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	58	58	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 北區 FS 底板灌漿、地樑鋼筋綁紮、地樑模板組立
48	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	57	58	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業
49	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	61	62	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建築 A 棟 3FL 樑板模板組立，樑版鋼筋綁紮

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								B棟 2F 柱牆鋼筋綁紮，柱牆模板組立 C棟 2F 柱牆鋼筋綁紮 機電 A棟 3FL 樑板 機電預埋配管施作 B棟 2F 柱牆機電預埋配管施作 C棟 2F 柱牆機電預埋配管施作
50	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	56	63	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2F水電配管、結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。
51	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	66	67	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.基礎開挖、施作 2.考古監看 3.鋼構預埋螺栓 4.鋼構吊裝 5.門、窗開口確認打除
52	113DQ00023	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理工程驗收及結算付款
53	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包工程114年12月30日已簽約、115年2月10日提出基本設計、115年2月25日召開基本設計審查會議
54	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	70	70	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. B3F(A5、B8、B9區)筏基回填料打除 2. 筏基開挖後清潔 3. 筏基回填料及BS版運至1F 4. B3F(B8區)BS版地梁保護層及柱邊打石 5. 1F堆置區分類破碎整理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
55	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	71	72	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工內容櫃台及懸吊式櫃台施作
56	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 事務所已於115年2月23日提送細部設計書圖(含預算書)及工程發包書圖文件，預計115年3月6日召開細設審查會議。
57	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 事務所預計115年3月中旬提送細部設計相關資料。
58	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包需求書已於115年1月30日核定，115年2月9日辦理統包工程招標上網，預計115年3月12日開標，115年8月第1-1階段細設核定並取得拆除執照，於115年8月31日前開工，採分階段進行設計與施工，全案目標120年完工。
59	114DF00201	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 市長指示評估項目已於115年2月9日清水地政與建築師已進行方案討論，另修正圖面及保留地下室之方案於2月13日提供予本處，115年2月10日提出基本設計、115年2月25日召開基本設計審查會議，俟115年3月3日市長會議結果後，提出修正基本設計方案。
60	114DI00008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	55	56	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案業於115年2月6日辦理動土典禮，並於115年2月25號完成施工圍籬防溢堤模板施作及砂包製作。
61	114DK00012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月15日召開開工前品質宣導會議，五大管線刻正送審中，預計於115年3月底開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
62	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 擴柱鋼筋綁紮及植筋、電梯基礎開挖。
63	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 圖說修正及建照送審
64	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 委設廠商(寬凌建築師事務所)於115年2月6日提送內政部115月1月8日召開本工程基本設計審議會議意見修正基本設計報告,本局於115年2月9日函送內政部審查。
65	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網,11月4日開標,僅1家廠商投標未符合3家規定而流標,11月10日辦理第二次公告,公告期間經廠商提出疑慮單,因未在採購法規定釋疑期間,經採購單位認定不予受理,惟該疑慮單項目多涉及單價編列不符合市場行情,經工程業務單位評估簽請廢標,並於12月15日召開流廢標檢討,目前規劃設計單位已將調整後發包書圖提送予本處,已於12月30日完成第3次公告上網程序,115年1月29日開標投標廠商之限定資格人員不符規定,故予以廢標,並於同年2月2日辦理第4次公告上網,2月10日開標無廠商投標,再於2月13日重新上網,預定3月3日開標。
66	115DB00002	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	71,998	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程招標中
67	115DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅統包工程	1,949,128	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1/30統包工程上網公告招標；2/24、2/26回復潛在投標廠商釋疑內容。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
68	115DQ0002	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務案辦理服務實施計劃書
69	115DQ0008	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於2月13日上網公開招標

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 第一階段工作計畫書(含細部設計圖)業於114年10月15日核定，依期程執行第二階段設備購置、安裝及試車，現正進行分選及造粒作業區整地作業。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	89	93	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工區整理
3	114AP00018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.2.24辦理驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	58	58	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 巷道說明會、300管、400管明挖。
5	115AP00079	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務-烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充)	128,394	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 計畫持續辦理中。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	16件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	16件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	113DF00 202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	81	86	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 A型沙坑墩、東側刷毛地坪放樣整地
4	114AF00 021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00 026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00 045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF00 046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AF00 069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AJ00 009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程決算中
10	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	90	92	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月6日研考會工程查核 2月12日工程督導(科長)+研商氣候版位置 2月24日工程督導(股長)
11	115AF00 019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	115AF00032	建設局/養護工程處/北屯工程隊	臺中市115年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
13	115AF00039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已開工
14	115AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
15	115AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尚未決標
16	115DF00072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)請款進度：(尚未開工)。 (二)工程辦況：115年2月26日召開品質宣導會議及施工前協調會，請監造及施工單位進行施工前相關準備作業。 (三)遭遇問題：公園用地(含地上物)接管辦理情形，由建設局(公園景觀管理科)專案簽報，於115年2月25日由張副秘書長主持召開土地移交接管研商會議，邀集地政局、財政局、都發局、南區公所及本局(顏副局長率隊)與會研商，是日會議決議「1.因現有廟宇屬違章建築，民政局前於114年11月同意廟方接電，請民政局及區公所停止相關接電作業。2.請各局處彙整該地重劃工程期間之相關資料，並於115年3月4日前提供，續由府層邀各單位首長研商」。(更新日期：115/2/26)

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	3件(75.00%)	1件(25.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	78	86	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至115年2月26日止預定進度78.02%。實際進度78.03%，目前辦理：1.牆基整修。 2.泥塑剪黏整修。 3.水電管線配設。 4.牆體粉刷。 5.木門窗檢修安裝。 6.犬走及水溝施作。 7.臨時棚架拆除。 8.內牆油漆。 9.圍牆施作。 10.左外2護龍天花板。 11.發電機室牆體。
3	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	71	79	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施作項目：基礎整修、木構架檢修、仿作。
4	114AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.招標文件於5/29簽准，6/2上網公告，6/26截標，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6/27 開標，6/30 評選，7/9 決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。12/31 第一次契約變更決標金額新臺幣 1,688 萬元。 2. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，10/3 審查通過，10/9 簽准撥付第一期款 1,140 萬元；廠商於 2/10 檢送工作執行期中報告書，2/24 審查通過，刻正辦理第二期款付款事宜。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5 件(71.42%)	1 件(14.29%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。</p> <p>十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：5 次</p> <p>1. 115.2.26 召開水湳月例會 2. 撰寫成果報告草案</p>
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第三標	1,111,077	100	98	-2	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>本案業於 114 年 12 月 23 日及 24 日辦理驗收作業(正驗)，相關缺失廠商依限於 115 年 1 月 24 日已改善完成，本局訂於 3 月 4 日、10 日及 11 日辦理正驗缺失改善複驗。</p>
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	86	79	-7	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：2 次</p> <p>土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	110AR00 032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR00 001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	62	64	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 15M-18LT(OK+15.63~OK+38.38) (東西向)支管洞道頂板混凝土澆置完成、 15M-18LT(東西向)支管洞道頂板內模組立、 15M-18LT(OK+72.40~OK+98.00) (南北向)支管洞道頂板混凝土澆置完成、 15M-18LT(南北)支管洞道頂板頂板內模組立

(十一) 災修工程案件

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00 100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115年度臺中市級中等以下學校樹災害搶修採購(開契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月無派工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	367件(93.86%)	4件(1.02%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	20件(5.12%)	391件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於115年2月11日提報115年1月份工作月報至本局備查，本局於115年2月12日備查。
2	105AG00040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部 114 年 7 月 4 日核轉行政院審議。交通部於 114 年 7 月 28 日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於 114 年 8 月 1 日補充促參自評表予交通部。交通部已於 114 年 9 月 26 日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室 114 年 11 月 26 日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。 9、交通部 115 年 2 月 2 日再度核轉行政院審議。
3	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 藍延：鐵道局 115 年 1 月 21 日函復審查意見，本府財政級次由原第二級調整至第三級，請依據最新財政級次修正計畫內容。已請顧問公司儘快提供修正報告書。 紫線：115 年 1 月 7 日已提報可行性研究修正報告至中央審查。
4	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 得盈開發有限公司 115 年 2 月 4 日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115 年 2 月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。 4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01 029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 92.868%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00 027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。114/12/26 檢送第 155 次市都委會會議紀錄。115/1/5 規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12 簽准依規支付。115/1/22 規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11 檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。
7	107BG00 003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議。
8	108AH00 041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 配合本局安排府層面報提請本市都委會審議。
9	108AH00 043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			畫通盤檢討規劃案					規劃公司依專案小組意見修正計畫書圖，俟完成修正並經府內確認修正內容後，賡續提報市都委會大會審議。
10	108AH00 059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：7.400% 累積實際進度：14.308%</p> <p>1. B4F層 N2區 B3F梁版模板組立作業及 N1區模板物料整理整頓，共12人。 2. B3F層 S1區柱牆模板及 B4F層 S3區 B3F梁版模板組立作業；B4F層 S2區模板物料整理整頓，共33人。 3. B3F層 S1區內牆鋼筋及 B4F層 N3區 B3F版面鋼筋綁紮作業，共29人。 4. B3F S2區地下三層第二層水平繫梁拆除及繫梁物料載運離場，共12人。 5. B3F層 N1區柱牆周邊施工架組配作業，共4人。 6. B3F N1區外牆預鋪式防水毯施作，共9人。 7. B3F S1區牆面器具及 B3F N3區底版器具預埋配管作業，共6人。</p>
11	108AR00 033	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：2次</p> <p>1. 已完成各區計30場次公展公聽會作業、召開7次臺中市國土計畫審議會專案小組及5次臺中市國土計畫審議會審議本市國土計畫及國土功能分區圖劃設相關議題，並已於113年12月30日將相關法定書件及圖說函報內政部審議。2. 內政部國土管理署於114年3月25日召開「國土功能分區及分類劃設作業」到府訪談會議，並於114年4月23日召開「內政部國土計畫審議會審議『臺中市國土功能分區圖(草案)』專案小組會議」，本府業於114年6月16日依該會議決議檢送修正之法定書、圖予內政部國土管理署。3. 內政部於114年8月5日召開「內政部國土計畫審議會第41次會議」審議本市國土功能分區圖(草案)，本府已於114年9月12日向內政部申請展延繳交相關修正書圖期限至115年6月30日，惟內政部國土管理署於114年12月30日函請本府於115年1月30日前繳交相關修正書圖，預計將再向中央申請展延繳交期限</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								至 115 年 6 月 30 日。
12	109AG00 040	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH00 049	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113/11/1 廠商提供草案面報簡報，114 年 2 月 10 日向局長報告，114 年 4 月 30 日配合局長指示修正完成，114 年 5 月 7 日向秘書長報告公展草案，現依據 114 年 7 月 3 日面報秘書長指示修正草案，114 年 11 月 5 日簽辦草案公展作業，115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)，預計 115/3/23 召開第 1 次專案小組會議。
14	109AP00 063	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案已於 115 年 2 月 28 日協助本局與台泥文山公司完成資產點交作業。
15	110AD01 044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 92.868%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
16	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
17	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	(含後續擴充條款)					後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
19	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
20	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廍地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。57.114年3月26日召開2場議題交流座談會，4/8函發會議紀錄。58.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送，刻安排第12次工作會議。59.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送。60.114/7/31召開第12次工作會議，結論請廠商114/8/15提送期末簡報。56.114/8/15廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29函發紀錄。62.114/12/31召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。115/1/14函發紀錄。63.115/2/26檢送環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書。
21	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 本案辦理情形： 1.本案114年9月19日面報副市長及秘書長台中市整開區3、8、9及公96需地評估簡報(整開8、9原則同意)，114年12月12日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整，廠商於115年2月2日檢送修正後簡報。 2.114年11月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業，114年12月3日召開后豐部都委會專案小組會議，114年12月19日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議，115年2月24日召開大平霧及潭雅神都委會專案小組會議，預計115年3月10日召開大甲、外埔第一階段部大會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
22	110AH00035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄，廠商114年9月16日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於114年12月30日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。
23	110AH00062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
24	110AH00065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
25	110AQ00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
26	111AD00143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小-臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月4日一期、二期週邊建築師監造現勘，2月4日第49次監造會議，2月25日第50次監造會議。
27	111AE00006	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技創新園區用水計畫變更、環差分析暨其相關配合作業服務案」勞務採購案	10,300	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 115年2月9日辦理審查併驗收會議。
28	111AG00051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置	72,017	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、廠商於115年2月9日提送「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置」案115年1月工作報告，經本府審核尚符合契約規定。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	111AG00 062	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市精密機械科技 創新園區開立停車繳 費通知單勞務委外作 業	15,047	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年12月勞務酬金計213,217元，刻正辦理辦理結算驗 收。(114年12月為契約最後履約月份。依契約第五條規 定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收(114 年12月-115年3月故115年4月要辦驗收)。
30	111AH00 043	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市西屯區國安段 二~三期社會住宅興建 計畫案(專案管理含 監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A棟1F柱牆鋼筋綁紮、柱牆模板組立、柱牆水電配管；B 棟水平支撐一撐拆除。
31	111AH00 046	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市西屯區鑫港尾 段住宅興辦計畫案(專 案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.02.26-第125次專技會議暨115年2月BIM設計施工 界面協調會
32	111A000 038	衛生局/醫事管 理科/醫事管理 科醫政管理股	「臺中市立老人復健 綜合醫院新建營運移 轉案」委託履約管理 專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審 查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於2月2日辦理院區勘查，並依限於2月13日提送1 月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席2月26日內部討論會議，並製作簡報 及報告說明履約管理進度。
33	111AT00 030	新聞局/影視發 展科/	中臺灣電影中心公共 藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：8次 為利第二次鑑價會議進行，已於115/2/10召開第二次工 作會議並請參式有限公司調整計畫書內容。
34	111BD01 026	水利局/污水工 程科/	臺中市十期(東山路及 軍功路周邊區域)污水 管線、設施修繕更新 維護及用戶接管工程 委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標施工中，第三分標設計中
35	111BD01 034	水利局/污水工 程科/	臺中市中華路污水下 水道分支管網暨用戶 接管工程設計及監造	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 中華路第一標工程於114/12/23決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			委託技術服務					
36	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文 國土管理署 115年2月24日文山2-2細部審查資料修正版(二)再次發文 國土管理署
37	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
38	112AF00 068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	112AF00 098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF00 099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AH00 005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 目前刻正執行專案中。
42	112AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 烏日區高鐵好宅樣(實)品屋調整

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南屯區建功5號好宅履約確認
44	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 114.10.22請規劃單位修正產業座談會企劃，114.11.10規劃單位檢送產業座談會企劃修正版，114.11.14簽准局長室提案單，俟安排面報。(更新至115.02.26)
45	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
46	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 四家業者媒合累計共計媒合2,365件(包租包管488件、代租代管1,877件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
47	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 北區FS底板灌漿、地樑鋼筋綁紮、地梁模板組立
48	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	47,205	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
49	113AD01027	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作-第1次後續擴充	23,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
50	113AE00039	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	113年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	15,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
51	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(2月)相關事宜
52	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關於101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理。
53	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系统擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
54	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 提送第二期績效評核資料
55	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水滄國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計於3月23日辦理公開閱覽及招商說明會，4月初辦理統包案上網招標，戮力於115年6月完成決標，啟動設計工作。
56	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、本局於115年2月11日核定「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫」期末成果報告書。 二、廠商115年2月11日提送「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫」結案報告書予本局審查。本局於2月25日函請廠商修正結案報告書。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
57	113AG00 034	交通局/停管處 /停車管理課	臺中市公有停車場開 立停車繳費通知單勞 務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國雲(第一區)115年1月份勞務酬金計12918416元，刻正 辦理支付作業。 竑穗(第二區)115年1月勞務酬金計9,866,569元，刻正 辦理支付作業。 惠隆(第三區)115年1月勞務酬金計11,099,085元，刻正 辦理支付作業。
58	113AG00 051	交通局/停管處 /停車管理課	113-116年度租賃PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理115年1月付款。
59	113AG00 054	交通局/停管處 /停車管理課	113至115年臺中市 政府公有停車場停車 費用委託金融業者代 扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止，採按 月付款。經查115年1月份金融代收案，代扣筆數 613,209筆，廠商代收停車費29,052,062元，代收手續費 為1,962,267元，刻正辦理1月份手續費付款作業。
60	113AG00 058	交通局/停管處 /停車規劃課	113至114年度臺中 市停車設施地理資訊 暨即時傳輸系統維護 與增修功能	13,520	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商於115年1月30日提交增修工項驗收相關文件乙 式，2. 廠商於115年2月6日提交修正後「數據監控、分 析平台」教育訓練計畫書乙式。
61	113AG00 072	捷工局/土地開 發科/	臺中捷運藍線土地開 發第一期招商顧問委 託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 115年2月10日召開土地開發法規條文工作會議。 2. 115年2月12日召開115年度第1次用地取得工作進 度會議。 3. 公有土地函詢是否同意撥用：於115年1月13日前函 發各機關。
62	113AG00 073	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第一股	113年度臺中市公車 智慧型站牌精進計畫	24,000	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 俟開帳辦理撥款事宜
63	113AG00 075	捷工局/機電工 程科/	臺中捷運藍線整體系 統獨立查證與確證委	300,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託技術服務案					如期履約中。 1.115.01.27 機關核定第13次月報(114年12月) 2.115.02.02 機關核定第5次季報(114年10月~12月) 3.115.02.09 撥付第6期款 4.115.02.09 萊因提送第14次月報(115年1月) 5.115.02.25 召開2月月會 6.審查土建細設標跟機電統包標送審文件 7.參與土建細設標跟機電統包標相關會議
64	113AG00 076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.2.5 召開第6次專技協調會 115.2.9 提送115年1月工作月報 115.2.10 召開第7次專技協調會 115.2.26 召開第8次專技協調會及工程月會
65	113AG00 079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業刻正辦理中，預計3/25召開公展前座談會。 二、B4、B5站出入口用地取得公聽會已於115年1月14日於沙鹿區公所召開公聽會並於115年1月23日公告會議紀錄完竣。三、為配合捷運藍線工程BC11標及BC12標施作期程，BD01段設計需地範圍之穿越範圍於115年2月11日至3月12日辦理公告程序中。
66	113AH00 012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
67	113AH00 013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 廠商於115.2.26交付期末報告書，刻正辦理驗收簽辦作業。
68	113AH00 055	都發局/都市設計工程科/	113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已於115年2月26日辦理驗收，賡續辦理結算複款事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
69	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟建功5完工後全面進場施作
70	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
71	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理
72	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	47,360	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
73	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市新社親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,363	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托28名嬰幼兒。
74	113AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	13,138	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
75	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	28,221	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
76	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收辦理中
77	113AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社	65,510	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	區公共托育家園委託營運服務(第二案)					已辦理完成。
78	113AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收事宜
79	113AK00040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市親子館委託營運	138,692	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理核銷及驗收
80	113AK00047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
81	113AK00048	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)	27,977	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
82	113AK00049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	23,720	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約定收托嬰幼兒
83	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 115年1月份水電費於115年2月3日完成動支。
84	113AK00076	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營南屯建功托嬰中心委託營運服務	11,891	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
85	113AK00092	社會局/仁愛之家/輔導組	114年度長期照顧院民安置計畫採購案	11,880	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
86	113AK00094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-	11,363	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成兩區區社區培力中心標案驗收，尾款核銷部分第一

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			07)					區已完成動支作業、第二區尚待廠商補正領據資料。
87	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已開訓17班次，結訓17班次，驗收核銷中。
88	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 促參案前置作業階段，第一優勝申請人已提送可行性評估報告修正2版，續辦公聽會及建設及財務計畫審查會。
89	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
90	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
91	113AP00130	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月2日完成期末報告定稿本；2月26日完成驗收。
92	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
93	114A725001	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已履約完成，俟廠商函文辦理驗收完成，再行支退履約保證金，依契約規定辦理中。
94	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
95	114A736001	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收中
96	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一期預計配送4萬7,144套，8月14日起陸續配送，國

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								中於12月12日、國小於12月15日已全數畢送完畢，共計配送9市立完中、64所國中、124所國小，共計47,144套。 第二期預計配送5萬7,454套，12月15日起陸續配送，已配送2所市立高中、37所國中、60所國小，共計28,933套，約50.3%(2/24止)
97	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
98	114AD00062	教育局/國民小學/大同國小	114學年度臺中市國民中小學[中區]學生健康檢查委託專業服務	13,986	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
99	114AD00064	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合招標採購案(114年7至12月)(含多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月))	14,293	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
100	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
101	114AD00083	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2/15完成開展 展期至3/3
102	114AD00089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學 PaGamO 素養學習教	29,476	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			學軟體採購案					已於114年9月19日交貨
103	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 維護部分業已完成驗收，簽辦付款中。
104	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理事項完成。
105	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收程序。
106	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商年報已送PCM審查，尚未審查通過
107	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
108	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商115/2/2提送修正第2其成果報告、2/5審核通過並通知廠商請款，廠商同日提送請款資料，並於2/12簽奉核准，業移會計單位辦理後續付款。
109	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年2月5日114年期第2期分期付款核准，2/26已經簽准第3期審查併驗收簽准
110	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.2.11環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」之豐洲園區新設監測井完井報告書；115.2.23本局備查。115.2.11環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								測計畫」之豐洲園區內地下水監測井洗井、井體攝影及微水試驗辦理成果；115.2.23 本局備查。115.2.11 環興檢送「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區用水回收調查作業成果；115.2.23 本局備查。115.2.11 環興檢送「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密及豐洲園區登載環境部環保專案成果倉儲系統環境監測原始數據；115.2.23 本局備查。115.2.11 環興檢送「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區空污防制設備輔導作業成果；115.2.23 本局備查。
111	114AE00 033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/2/2 已完成驗收作業，廠商依驗收建議修正成果報告書中，付款將於 3/31 前完成
112	114AE00 034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年保留款於 115 年 2 月 26 日通過，並於 115 年 3 月 2 日開始簽辦撥款作業。
113	114AE00 039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
114	114AF00 013	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	19,800	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
115	114AF00 015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工，目前已完成五次估驗請款，累計請款 877 萬 2,439 元，並完成竣工申報，於 115 年 1 月 28 日完成驗收，目前廠商正整理結算資料。
116	114AF00 016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市 114 年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽奉核准付款，待開帳後付款結案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
117	114AF00017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計辦理驗收作業
118	114AF00030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
119	114AF00031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
120	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
121	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
122	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
123	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理結算付款相關事宜
124	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
125	114AF00 042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算中
126	114AF00 044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結案請款。
127	114AF00 051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
128	114AF00 052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
129	114AF00 058	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續派工履約中
130	114AF00 068	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	40	98	58	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收結案。
131	114AF00 071	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件
132	114AF00 091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/17訂約，廠商7/15前提送工作計劃書，訂於8/4召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								廠商已於115/1/10前提送期中報告書，並於1/29辦理期中報告審查會議，廠商於2/25提送修正後期中報告書，刻正審查中。
133	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
134	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟開帳辦理撥款事宜
135	114AG00003	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
136	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	70	95	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於113年11月12日公告招標，113年11月28日開標、113年12月23日召開評選會議，113年12月31日決標。 2、本案履約期限為114年1月1日至114年12月31日，廠商114年1月17日提送工作計畫書，本局114年1月24日核備工作計畫書，並於114年2月17日撥付第一期款。 3、114年5月28日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於114年6月6日撥付第二期款363萬元。 4、114年7月16日已取得臺中交通網APP資安檢測證書。 5、114年9、10月協助建置國慶晚會及花毯節活動場地周邊停車場剩餘格位網頁。 6、修正114年交通部檢核路況資料品質異常事項。 7、建置2026跨年儀表板、交通資訊網頁。 8、114年12月31日完成交控系統維運作業，並於115年1月13日提送結案報告書，115年1月21日核備結案報告。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								9、刻正辦理驗收付款作業。 付款進度：114年2月17日撥付第一期款242萬元、114年6月6日撥付第二期款363萬元、114年12月3日撥付第三期款484萬元。
137	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 114年12月份勞務費於同年2月5日核付(應付金額計新臺幣962,372元整)。 2. 本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，115年1月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於115年3月2日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
138	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。 本案於115年1月20日辦理驗收，預計於115年6月1日前完成撥款結案。
139	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。114年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。 本案於115年1月19日辦理驗收，預計於115年6月1日前完成撥款結案。
140	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。114年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。 本案於115年1月22日辦理驗收，預計於115年6月1日前完成撥款結案。
141	114AG00030	交通局/停管處/設施工程課	114年度臺中市公有停車場植栽綠美化維護	19,800	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
142	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已核定期中報告書及辦理驗收，刻正辦理期末階段工作事項。
143	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於2月25日驗收完成，動支簽辦中。
144	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟開帳辦理第一、二次撥款事宜。
145	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段302地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月4日廠商於向文資處申請考古發掘
146	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將自「水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫」案期末報告書經本局同意日次日起開始履約。
147	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。 2、6月24日召開工作啟始會議。廠商6月25日提供工作執行計畫書，本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於8月21日同意撥款。 3、本局9月23日撥付廠商第一期款247萬5,000元(占12.5%) 4、截至目前共已召開12次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26)。 5、本局10月22日辦理路線第1次現勘。 6、廠商10月17日提送期中報告，已於11月24日召開期中審查會議，廠商已於12月23日提送修正期中報告，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								刻正審閱中。 7、本局1月15日辦理地方說明會(清水區公所)。
148	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	95	95	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於113年8月14日招標文件簽辦，並於113年9月12日完成招標文件核定。 2.案於113年9月19日上網公告。 3.案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議，會議訂於113年10月31日辦理。 5.本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。 6.本案已於113年11月22日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。 7.本案原定於113年12月26日辦理議價及決標，惟本府議會於113年12月23日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。 8.本案已於114年1月22日決標。 9.本案於114年2月8日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 10.本案廠商於114年7月22日請領第一期款。 11.本案於114年8月13日完成第一次分批驗收，並於114年8月28日簽准撥付第一期款項，目前持續依約執行中。 12.廠商已於114年12月24日提送全案竣工成果報告，待內容檢視(個案分批驗收)無誤後將續行簽辦結算驗收事宜。 13.廠商已於115年2月25日檢送本案相關成果資料，待內容檢視無誤後將續行簽辦結算驗收事宜。</p>
149	114AH00003	都發局/建造管理科/	114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	55	55	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案專案進行中。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
150	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
151	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月4日完成議價程序並決標。114年6月18日完成簽約。114年9月4日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於114年10月15日同意備查。115年1月9日收迄期中報告書，刻簽辦期中審查會議。
152	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於114/1/21上網公告 2. 本案已於114/2/21開標，經資格審查1家廠商合格，已於2/25下午進行實機測試，3/3上午10時進行評選作業 3. 本案已於114/3/3完成評選，並於3/21決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於114/4/10簽約，4/14開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於114/10/30提送第一次交貨報告書，並已於114/11/26辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於114/12/19付款完成，第二期持續辦理中。
153	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3號)社會住宅物業管理暨建功5號驗收委託	15,838	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
154	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2家廠商於115年2月5日以前繳交繳交115年1月月報表。
155	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅	114年度東區台中公園社宅物管及協園社	15,473	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		服務科	宅物管保養委託					依規履約。
156	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
157	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2/11、2/12協助廠商釋疑回復事項；2/25提送核定版初規報告書、統需書、效益評估及專管計畫。
158	114AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於115年2月13日提送工作執行計畫書。
159	114AI00023	農業局/運銷加工科/	2025中臺灣農業行銷展售會	17,320	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
160	114AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	114年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
161	114AJ00022	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,200	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月13日簽辦驗收結案及付款，刻正陳核中。
162	114AJ00033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第10屆論壇委託服務案	10,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中。
163	114AK00001	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
164	114AK00002	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	114年度臺中市婦女及新住民培力業務委託案	42,375	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
165	114AK00 003	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/6 評選、12/23 議價、12/31 決標 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 已完成人事核備，方案核備中 4. 於 3/20 辦理第 1 季聯繫會議，方案核備中 5. 已完成第一次契約變更，刻正辦理第 1 季核銷中，方案持續核備中 6. 完成第一季核銷，方案持續核備並辦理中。 7. 完成第二季個案抽查，方案持續核備並辦理中。 8. 已完成訪視輔導、刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 已完成第 2 季核銷，方案持續辦理中。 10. 已完成第 3 季個案抽查，方案持續辦理中。 11. 刻正辦理第 3 季核銷，方案持續辦理中。 12. 已完成第 3 季核銷及第 4 季個案抽查，方案持續辦理中。 13. 已完成第 4 季核銷。 14. 刻正辦理第 5 季核銷及驗收事宜。 15. 完成第 5 季核銷及成果驗收。
166	114AK00 004	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
167	114AK00 022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115 年將於 4 月辦理第一季核銷
168	114AK00 023	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 114 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定刻正辦理驗收程序。
169	114AK00 026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
170	114AK00 027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
171	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托50名嬰幼兒
172	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托32名嬰幼兒
173	114AK00052	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案書面驗收通過，簽准動支，俟公務預算保留程序完成，續辦尾款撥付事宜
174	114AK00055	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依約辦理。
175	114AK00061	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理核銷事宜。
176	114AK00062	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收及尾款核銷。
177	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
178	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月23日辦理驗收作業，第一區115年2月3日減價收受簽准，刻正辦理結算作業；第二區115年2月9日結算簽准，已完成撥款；第三區115年3月3日結算簽准，刻正辦理撥款作業。
179	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利	114-116年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						廠商依約履約中。
180	114AK00087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履行服務事項
181	114AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
182	114AK00094	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行
183	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第4期款項於2/5撥付，租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
184	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	12,051	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案五班已完成第二期款驗收請款，單位陸續報送第三期款驗收。
185	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理12班，已於6月18日決標，已開11班，停班1班，培訓274人，目前已有3班完成就業輔導，餘班別續追蹤學員就業情形。
186	114AL00055	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫(二)	12,051	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 門市服務類—門市賣場技能養成訓練班已完成第二期款驗收請款，預期於115年3月前完成第三期款驗收請款。
187	114AM00013	警察局/犯罪預防科/	114年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商於12月31日報竣工，於1月9日至2月2日辦理初驗，後續辦理正驗事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
188	114AM00073	警察局/交通警察大隊/執法組	114年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,830	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
189	114AN00024	消防局/災害管理科/災害管理科整備應變股	臺中市114年強韌臺灣協作計畫及防災士精進培訓勞務採購案	11,359	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
190	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
191	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
192	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案已完成智慧化設備尺寸調查及版面調查，預計於3月13日辦理第1次工作會議，並預計於4月1日導入大甲及北區衛生所公衛醫療門診系統、4月9日及4月17日分別完成清水及豐原區衛生所智慧化服務系統導入，下個管制點116年2月12日辦理事項完成。
193	114A000044	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案115年2月6日召開評選委員會議，結果為「康興醫療器材有限公司」標價1,114萬2,390元，經評選會議總評分為414分，序位名次一（序位合計值最低/總評分最高），經出席委員過半數評定為最有利標。
194	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1月份至11月份服務費用已完成付款等作業；廠商已提送12月份服務費用申請書，依契約規定將辦理年結算及驗收作業後，再盡速辦理請款付款等事宜。另廠商已提送年結算作業，刻正辦理審查作業。
195	114AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回	114年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理	17,528	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		收股	計畫					
196	114AP00 016	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	114 年度臺中市辦理 垃圾減量、資收巡查 及宣導計畫	15,890	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本計畫已於 114 年 12 月 29 日完成驗收。
197	114AP00 019	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114 年臺中市移動污 染源人工智慧(AI)稽 查暨提升定檢率管理 計畫	18,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 驗收完成待付款
198	114AP00 021	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114 年度臺中市車輛 污染改善整合計畫	12,300	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.2.10-辦理驗收
199	114AP00 036	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	114 年臺中市水質科 技執法暨低碳 AI 管制 計畫	18,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定履約執行
200	114AP00 046	環保局/環境稽 查大隊/環境稽 查大隊四組	114 年臺中市空氣污 染陳情案件科技稽巡 查及檢舉違反廢清法 案件查處催收計畫	40,260	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
201	114AP00 048	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理 計畫(開口契約)	151,525	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 11 月份與 12 月份執行成果擬於 115 年 3 月 16 日辦 理驗作業。
202	114AP00 054	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收 廠協助監督專業服務 計畫(後續擴充)(114 年)	10,006	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理期末驗收流程中
203	114AP00 057	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	113 年掩埋場山海屯 都等 12 區掩埋場滲出 水處理廠最佳操作及 維護申報計畫-第一次	22,063	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 按照契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			後續擴充					
204	114AP00 058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後擴充)	178,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案履約執行中。
205	114AP00 059	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約執行中。
206	114AP00 061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月12日辦理工檢會
207	114AP00 063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 於115.2.5召開工作檢討會議。2. 115.2.12拜訪台中港務分公司會談推動臺中港空氣品質維護區船舶排煙污染科技輔助執法事宜。3. 餘依約執行辦理。
208	114AP00 065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
209	114AP00 068	環保局/北區清潔隊/	114年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自114年3月17日起開始履約，廠商均依契約規定事項履行契約。
210	114AP00 070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於2月9日提送期中報告定稿本，並依規劃進度執行。
211	114AP00 079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、1/26廠商來函表示完工，委託七星公司辦理規格查驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2、2/26 七星公司來函表示完成規格查驗，後續辦理驗收事宜。
212	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收相關事務
213	114AP00103	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度資源回收車購置10輛	17,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
214	114AP00121	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第二次後續擴充)	61,600	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
215	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 2/2 綠基會來函須重新辦理改善後驗證量測，量測時間預計從2/3至3/9號
216	114AQ00059	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	114年圖書通閱分裝運送採購案	12,800	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
217	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
218	114AQ00119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理履約管理
219	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
220	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依約執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
221	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 2 月 10 日完成驗收。
222	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成 2 月份系統功能增修進度。
223	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 系統正常履約中，目前整理簡報中，將再擇期與長官報告
224	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 召開 2 次工作會議，各工項依進度執行中。 2. 支援購物節延長抽獎活動，及各式狀況處理。
225	115A725001	梧棲公所/社會課/	115 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
226	115A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外險	11,200	0	30	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 2 月 6 日至 115 年 3 月 2 日辦理第 1 次公開招標公告
227	115A736006	龍井公所/社會課/	115 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
228	115AA00007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，115 年 2 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 3 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
229	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市 115 年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次
230	115AD00008	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2 月 9 日已辦理未得標廠商退還押標金。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
231	115AD01001	水利局/防災中心/	115年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成2月份維護保養及試運轉作業
232	115AD01009	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月份督導日期，如下： 02/03(二) 立新 09:00、廊子 14:00 02/04(三) 環山 09:00、梨山 13:00 02/05(四) 石岡壩 09:00、豐原 13:00 02/06(五) 新光 09:00、臺中港 14:00 02/09(一) 福田 09:00 02/11(三) 黎明 09:00、文山 13:00
233	115AD01011	水利局/防災中心/	115年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年3月5日進行續行開標事宜。
234	115AD01013	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦合約中。
235	115AE00001	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1、材料送審2/3備查。2、廠商2/10提送巡檢報告予監造單位，監造2/13送局，本局2/24同意備查。
236	115AE00002	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、115/2/2簽約。2、廠商2/13提送保險資料，本局2/24備查。
237	115AE00009	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/2/10廠商檢送115年1月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造2/23報局，本局3/2同意備查。
238	115AE00018	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月26日提送工作計畫書、履約保證金、專業責任險暨雇主意外責任險保險資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
239	115AE00 020	經發局/工業科 /工業科第四股	115年臺中市管產業 園區環境監測計畫	19,259	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/2/5 評選會議。115/2/26 辦理議價。
240	115AE00 022	經發局/工業科 /工業科第四股	115年臺中市管產業 園區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年2月23日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園 區景觀維護工作」勞務採購太平產業園區病媒蚊防治作業 執行成果併核備。115年2月23日久大興業社檢送115年 勞務採購太平園區1月份工作月報，併核備。 115年2月23日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園 區景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區1月份 工作月報，併核備。 115年2月12日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園 區景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區1月份 工作規劃月報，併核備。
241	115AE00 029	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	臺中市家用廚餘機補 助委託專業服務案	13,500	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案業於115年2月10日召開評選會議。2. 本案業於 115年2月24日辦理議價。
242	115AF00 016	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	115年度臺中市轄內 橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理橋梁定期檢測
243	115AF00 026	建設局/養護工 程處/挖掘管理 科	115年度臺中市道路 挖掘完工查(抽)驗委 託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
244	115AF00 027	建設局/養護工 程處/山線工程 隊	115年度臺中市養護 工程處山線地區道路 景觀綠美化維護勞務 採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
245	115AF00 029	建設局/養護工 程處/山線工程 隊	115年度臺中市道路 養護熱拌瀝青混凝土 等物料採購案(山線工 程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
246	115AF00038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
247	115AF00060	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案辦理第二次上網，預計3/4開標、3/6第二次評選
248	115AF00061	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於2/11訂約，履約中
249	115AF00063	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於2月10日完成決標，刻正辦理訂約相關事宜。
250	115AG00002	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
251	115AG00003	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。
252	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。115年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
253	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維護計畫	19,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年11月17日公告招標，114年12月9日開標，114年12月31日決標。 2、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日，廠商115年1月9日提送工作計畫書，本局115年1月14日核備工作計畫書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
254	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自115年1月1日起至115年12月31日止，採按月付款。115年1月廠商代收停車繳費單計788,838件，代收停車費金額37,171,054元，代收手續費為3,574,872元，刻正辦理1月份手續費付款作業。
255	115AG00034	交通局/交通行政科/	115年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月份請款案件已付款
256	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114/2/10提送1月報，並於2/11備查。
257	115AG00036	交通局/停管處/設施工程課	115年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護	14,241	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
258	115AG00042	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	115年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫	20,000	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於115/1/23決標，本局業於115/03/02核定執行計畫書。
259	115AG00043	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	115年度公車候車設施環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。
260	115AG01001	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案	63,270	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年2月5日開標，有2家廠商投標且符合資格，訂定於115年3月2日辦理評選會議
261	115AH00002	都發局/都市設計工程科/	115年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年3月3日辦理評選事宜。
262	115AH00003	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	80,698	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 尚在備標中，預計3月執行
263	115AH00017	都發局/都計測量工程科/	臺中市115年度都市計畫樁測釘、埋設及	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			數值地形測量工程委託技術服務案					1. 案於 114 年 10 月 7 日招標文件簽辦，並於 114 年 12 月 17 日完成招標文件核定。 2. 案於 114 年 10 月 27 日上網公告。 3. 案於 114 年 11 月 21 日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 114 年 11 月 27 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 114 年 12 月 12 日辦理。 5. 本案已於 114 年 12 月 17 日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。 6. 本案已於 115 年 2 月 11 日決標。
264	115AH00024	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115年)	37,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 彙整相關資料辦理招標簽辦作業。
265	115AH00025	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115年)	21,700	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理招標簽辦作業。
266	115AH00029	都發局/營造施工科/	115 年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115/02/25 決標，第 1 期執行中。
267	115AH00031	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 2/9 公告上網、3/5 截標、3/6 開標，預計 3/10 辦理評選會議
268	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	40	35	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理招標流程，115/02/13 辦理開標事宜、115/02/24 辦理評選會議
269	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	11,531	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已上網公告。
270	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅	115 年度臺中市豐原安康、大里光正、太	36,197	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		服務科	平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託					標案 2/9 上網
271	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。
272	115AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 5 期計畫	147,193	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.02.11 通知廠商於 115.02.25 下午 5 時前提交契約書。 廠商於 115.02.25 函送契約書。
273	115AH00042	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 115 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計於 115 年 4 月起辦理招標文件簽辦事宜。
274	115AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一派執行中
275	115AJ00018	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/10 簽准，2/12 上網公告招標。
276	115AK00005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115 年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
277	115AK00012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
278	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 營運廠商製作契約書

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
279	115AK00017	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市115-117年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
280	115AK00020	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.12/10評選、12/26議價決標。 2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3.辦理人事核備、方案核備中
281	115AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案) (案號：1141105110-01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
282	115AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案) (案號：1141105110-02)	51,077	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
283	115AK00029	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務(案號：1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
284	115AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案) (案號：1141107110-05)	50,014	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
285	115AK00031	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定收托嬰幼兒中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
286	115AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)(案號:1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
287	115AK00036	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約履約中
288	115AK00037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案招生進行中,已抽籤完畢,尚未收托嬰幼兒
289	115AK00038	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依約辦理。
290	115AK00039	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案依規履約中。
291	115AK00040	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)(案號:1141114110-10)	82,304	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約規定辦理
292	115AK00043	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	48,279	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
293	115AK00046	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
294	115AK00 047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理中
295	115AK00 048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
296	115AK00 049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
297	115AK00 050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
298	115AK00 052	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市115年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.辦理1.2月同等品審查中。 2.1月驗收事宜辦理中。
299	115AK00 053	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	115年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約。
300	115AK00 055	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
301	115AK00 056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
302	115AK00 058	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案	36,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介4案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
303	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 賦能轉介7案 減壓轉介4案
304	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論及核備。
305	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務
306	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
307	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
308	115AK00073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
309	115AK00074	社會局/家暴中心/成人保護組	115年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區)：61案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第2區)：61案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區)：39案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第4區)：48案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第5區)：47案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第6區)：46案
310	115AK00079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
311	115AK00 082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一月份社區輔導辦理情形摘要如下： (1)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)22場次72人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導6場次35人次。3.標竿社區6場次27人次。4.輔導紀錄：表八17則、表十5則。(2)第二區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)154場次190人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導3場次29人次。3.標竿社區2場次19人次。4.輔導紀錄：表八154則、表十3則。
312	115AK00 083	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本月共安排8場次志工隊實地輔導。 2. 本月共有15個運用單位及2名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 3. 完成12項子計畫核備，餘子計畫方案撰寫中。 4. 115年第1次社綜類志願服務聯繫會報前置作業及受理報名。 5. 本月辦理美村綜合服務園區志工招募，目前有28位報名加入，10位具外語能力。 6. 本月與廠商聯繫美村綜合服務園區1、2樓展示牆(迴廊)及積木牆相關規劃事宜。
313	115AK00 088	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 115年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
314	115AK00 091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
315	115AK00 092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
316	115AK00 094	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 籌備期人員到齊

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
317	115AK00096	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
318	115AK00098	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商現正依約履約中。
319	115AK00099	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報1月報表。2.函報年度開發新案計畫及甘特圖、服務流程、服務契約、服務表單。3.依契約執行。
320	115AK00102	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
321	115AK00107	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案於115年1月29日委託營運服務上網公告，訂於115年2月25日開標，計有2家廠商投標，經資格審查符合。 2.本案訂於115年3月4日辦理評選會議，續依審查結果辦理。
322	115AK00108	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1150115上網公告，1150210開標，1150213評選會議，
323	115AL00023	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於於1月30日完成議約決標事宜。
324	115AL00042	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至2月開案晤談共計39人次，推介共計33人次。
325	115AL00047	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段規劃辦理15班，1月14日決標，目前刻正積極招生中，預計3月起陸續開班。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
326	115AM00034	警察局/交通警察大隊/執法組	115年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
327	115AM00037	警察局/烏日分局/行政組	大肚分駐所辦公廳舍整修工程委託規劃設計監造案	16,188	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約履約中，第1次審圖會議審查完竣，並於115年2月10日核定在案。
328	115AM00066	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件前置作業招標中
329	115AM00076	警察局/後勤科/	115年行政人員服裝採購案	22,800	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於1月23日上網公告，預計於3月13日辦理第1階段資格標開標。
330	115AM00080	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	30	30	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年1月27日辦理公開招標，訂於115年3月9日辦理第2次開標作業。
331	115AM00087	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	0	20	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
332	115AN00017	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度化學消防車4輛採購案	48,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/2完成評選
333	115AN00019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度水庫消防車4輛採購案	36,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/3完成評選
334	115AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理招標文件中
335	115AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年消防衣採購案-後續擴充	30,980	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2/13簽約日，廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
336	115AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	0	40	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中
337	115AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	115年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	25,128	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理招標程序中
338	115AN00038	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	0	10	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於2月26日簽辦。
339	115A000018	衛生局/企劃資訊科/	115年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第3期」	25,543	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前規劃中，預計2月至4月進行場勘、需求收集及規格盤查，下個管考點6月30日簽辦。
340	115AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月10日提送1月份工作成果報告 115年2月11日辦理2月份工作檢討會 115年2月13日辦理115年清潔隊考核會議 115年2月13日提送2月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單各乙份 115年2月25日辦理第一次績效進度管理會議 115年2月25日提送115年度清潔隊資源回收績效考核計畫(草案)說明會議紀錄
341	115AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 辦理計畫議約及契約書製作及簽訂 2. 提送月報報告書。 3. 提送計畫人員名冊及保險。 4. 辦理許可審查及其他行政配合事項。
342	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
343	115AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、115年2月4日提送計畫人員教育訓練成果報告。 二、115年2月10日提送1月份計畫執行成果報告。 三、統計自115年1月1日至115年2月25日止，完成事業廢棄物相關許可審理762件，完成畜牧場現場查核15家次、斃死豬集運車輛攔檢1次、清除機構現場查核20次、處理機構現場查核11家次、再利用機構現場查核29家次及其他交辦案件1家次。
344	115AP00011	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，2/23完成發文。(2) 資收關懷計畫完成2月份成果提報，以及協助個體戶報名資收關懷計畫。(3) 回收學園計畫於2/3提送規劃書。(4) 本市111年(含)以前資源回收讚巡查及資源分類設施巡查及輔導宣導於2/4提送規劃書，完成訪查及宣導累計15處次。(5) 希望資收站巡查輔導規劃書於2/4提送規劃書，完成巡查累計15處次。(6) 築巢安居計畫及整合社會資源關懷計畫於2/4提送規劃書。(7) 資收個體戶巡查輔導於2/4提送規劃書，完成訪視累計12場次。(8) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業於2/4提送規劃書，完成巡查17場次。(9) 回收處理業法規說明會及防災訓練於2/4提送規劃書。(10) 雇主意外責任保險保單正本及繳費收據副本於2/9完成發文。(11) 協助家電健檢維修累計213件。(12) 配合辦理阿罩霧培養土兌換活動累計1場，並持續協助修正廚餘評鑑成果報告。(13) 環保農園持續維護中。(當月執行數量，統計期間：115年2月1日~2月26日)
345	115AP00012	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	22,220	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115-2-23 工檢會
346	115AP00013	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制	115年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.2.25 工檢會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股						
347	115AP00014	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	115年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,300	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年2月11日辦理114年計畫驗收作業。依契約內容提報工作進度。 統計至1份月之累積完成量： 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-1個月 2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-0家 3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-1個月 4.環境污染專案查核及調查作業-2處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-2.4% 6.科技化蒐證技術運用-8.5% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-1個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-0場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-1個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-1個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送9.8%、憑證核對8.9%、舊案再移送15.2% 12.系統維護及報表彙整提報-1個月</p>
348	115AP00018	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	10	30	20	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年2月3日上網招標公告，預計於115年3月5日開標進行投標廠商資格審查。</p>
349	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成1月份TSP、空品分析、工作月報等</p>
350	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維	16,600	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成2月份維運(含伺服器、LED看板)、雲端巡檢作業、</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			運)計畫					大里 LED 看板資料更換作業。2月4日提送契約書；2月10日提送工作規劃書；2月5日辦理完成第1次工檢會。
351	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115年-119年)	850,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送1月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。
352	115AP00032	環保局/南屯區清潔隊/	115年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月12日決標115年1月13日上工履約，按月執行
353	115AP00036	環保局/西屯區清潔隊/	115年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份辦理1月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。
354	115AP00040	環保局/豐原區清潔隊/	115年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理各區隊參加人數及招標文件，115年2月2日簽辦2月23日簽奉核准，2月25日上網公告訂於3月30日開標。
355	115AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	115年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	11,535	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
356	115AP00052	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫辦理招標公告及評選。
357	115AP00053	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫	13,048	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦會核中。
358	115AP00055	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	115年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
359	115AP00060	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	13,150	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2/3開標流標。
360	115AP00066	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度各式環保車輛與機具維修保養案	101,052	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中
361	115AP00067	環保局/清潔隊管理科/	115年購置掃街車3輛	19,300	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理招標採購文件製作中
362	115AP00069	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度採購垃圾車9輛	39,219	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦中
363	115AP00072	環保局/清潔隊管理科/	115年度清潔車輛與機具保險	18,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局115年度清潔車輛與機具保險採購案業於115年2月25日決標在案，得標廠商為臺灣產物保險股份有限公司台中分公司，決標金額為新臺幣1,222萬899元整。
364	115AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市營建工程污染管制科技輔助查核計畫	22,053	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年3月3日辦理議約完成。
365	115AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	17,000	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫已於2月4日辦理評選。
366	115AP00082	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(115年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
367	115AP00083	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月29日完成履約中。
368	115AP00085	環保局/環境設施大隊/環境設	113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理	21,190	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第二組	廠最佳操作及維護申報計畫-第二次後續擴充					依照契約執行中
369	115AP00088	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-第一次後續擴充	145,562	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自115年1月1日開始履約，刻正執行中。
370	115AP00092	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理(開口契約)	128,375	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正規畫簽辦標案文件
371	115AP00093	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛灰穩定化物清運及處理服務(開口契約)	100,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 將於3月5日辦理2次公開招標開標
372	115AQ00005	文化局/市立圖書館/秘書室	115年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理例行清潔維護作業。
373	115AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館115年中文圖書採購案	72,850	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於2/13完成第2次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
374	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於1月1日履約，刻正履的執行中。廠商於2月4日提送第1期款資料，經本館審核無誤並函復廠商，續辦理第一期核銷程序。
375	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2月份圖書通閱分裝已運送完成。
376	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	0	35	35	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2月23日辦理評選會議
377	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115年度機電相關設備養護維護暨行政協	12,286	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			助勞務採購案(114年後續擴充)					履約進行中
378	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中。
379	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月圖書館營運勞務承攬採購完成
380	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年1月14日完成議價後決標。
381	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	15,770	0	30	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年2月4日公開招標
382	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 加密控制測量、圖根測量
383	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫-新社區水底寮段上水底寮小段、東勢區石壁坑段、石圍牆段石圍牆小段-委託民間測繪業辦理地籍圖重測	13,162	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中
384	115AR00017	地政局/資訊室/	115年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案	40,663	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計於3/5辦理雙資料中心軟硬體汰換說明。
385	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺	40,279	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於2月5日議價且決標，均按規劃期程辦理，並無落後。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			封及郵寄等作業採購案					
386	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 1 月 30 日交付上半年電子郵件社交工程測試服務計畫書。2. 於 2 月 2 日交付保密切結書、著作財產權與著作人格權同意書、委外廠商資訊安全宣導單、派駐人員勞動契約書影本、專案執行計畫書草案(含教育訓練計畫書)、系統建置文件(含軟硬體規格型錄)、原廠之系統及設備硬體相關文件、標準作業手冊(含維護、災難復原步驟)、建置報告書。3. 於 2 月 3 日交付網站弱點掃描計畫書。4. 於 2 月 10 日交付一月工作報告。5. 於 2 月 13 日辦理整體防禦及設備說明教育訓練。6. 於 2 月 23 日交付軟硬體設備清單(含地點、櫃位、IP 等)講義教材及簽到表。7. 於 2 月 23 日召開資安月會。8. 於 2 月 24 日交付滲透測試服務計畫書(第一梯)計畫書。9. 於 2 月 10 日及 2 月 24 日辦理營運衝擊分析訪談。10. 於 2 月 26 日交付營運衝擊分析報告。
387	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2/11 召開維護月會。 2/15 提交月報。
388	115AY01004	數位局/系統規劃科/	115 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 2 月 6 日召開專案啟動會議。
389	115AY01016	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、採購案於 01 月 30 日上網公告、02 月 24 日開資格標(共計 2 家廠商投標)、03 月 03 日召開採購評選會議。 二、03 月份查核點待辦事項： (一)03 月 13 日以前召開採購評選會議：業於 03 月 03 日召開。 (二)03 月 31 日以前決標：待秘書室擇期辦理，預計於期限內完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
390	115AY01017	數位局/網路資安科/	115 年度臺中市政府 虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件簽辦已提前於 2 月 11 日簽核並於 2 月 23 日核定。 2. 上網公告已於 3/3 完成。 3. 預計於 3/23 開標。
391	115AZ00002	原民會/文教福利組/	115 至 116 年度原住 民族家庭服務中心社 會福利服務採購	21,749	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 12 月 9 日招標文件核定、114 年 12 月 15 日上網公告、115 年 1 月 16 日辦理招標評選、115 年 1 月 29 日決標、115 年 2 月 13 日單位送 115 年執行計畫書。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

1 月份

項目 數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創發辦 結件數	辦結公文合計 (8)+(10)+(11)		待辦公文統計 (4)-(12)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						件數	件數	%	件數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)
	合計	143,306	17,895	41,204	202,405	61,016	99.70	181	0.30	0	-	61,197	1.92	111,677	10,835	183,709	90.76	18,696	9.24	18,346
秘書處	1119	164	329	1,612	460	100.00	0	-	0	-	460	1.27	852	169	1,481	91.87	131	8.13	131	0
民政局	2808	357	732	3,897	1510	100.00	0	-	0	-	1,510	1.88	1829	201	3,540	90.84	357	9.16	356	1
財政局	1550	164	459	2,173	497	99.20	4	0.80	0	-	501	1.34	1394	118	2,013	92.64	160	7.36	160	0
教育局	6803	1137	3460	11,400	5417	99.98	1	0.02	0	-	5,418	1.76	3803	891	10,112	88.70	1,288	11.30	1,210	78
建設局	3476	530	763	4,769	999	99.70	3	0.30	0	-	1,002	1.52	2986	328	4,316	90.50	453	9.50	399	54
社會局	14400	1752	2689	18,841	6231	99.70	19	0.30	0	-	6,250	2.36	10281	503	17,034	90.41	1,807	9.59	1,801	6
警察局	4950	582	1279	6,811	2620	99.96	1	0.04	0	-	2,621	1.6	3082	396	6,099	89.55	712	10.45	701	11
衛生局	5895	876	2348	9,119	2808	100.00	0	-	0	-	2,808	1.9	4679	726	8,213	90.06	906	9.94	904	2
環境保護局	8201	1479	5512	15,192	5525	99.19	45	0.81	0	-	5,570	1.97	6591	1191	13,352	87.89	1,840	12.11	1,799	41
地政局	3864	429	939	5,232	1984	99.55	9	0.45	0	-	1,993	1.89	2549	203	4,745	90.69	487	9.31	485	2
經濟發展局	9790	1043	1810	12,643	2529	99.80	5	0.20	0	-	2,534	2.03	8999	226	11,759	93.01	884	6.99	878	6
新聞局	726	144	264	1,134	237	100.00	0	-	0	-	237	1.91	678	102	1,017	89.68	117	10.32	117	0
主計處	1033	125	217	1,375	282	100.00	0	-	0	-	282	1.57	879	75	1,236	89.89	139	10.11	139	0
人事處	2021	194	270	2,485	459	99.78	1	0.22	0	-	460	1.67	1685	82	2,227	89.62	258	10.38	258	0
研考會	1300	160	290	1,750	229	100.00	0	-	0	-	229	1.29	1222	112	1,563	89.31	187	10.69	187	0
政風處	771	87	173	1,031	203	100.00	0	-	0	-	203	1.69	658	74	935	90.69	96	9.31	96	0
勞工局	3901	703	2659	7,263	2599	99.92	2	0.08	0	-	2,601	1.77	3409	571	6,581	90.61	682	9.39	679	3
水利局	10462	1357	2180	13,999	3614	99.81	7	0.19	0	-	3,621	2.43	7959	756	12,336	88.12	1,663	11.88	1,596	67
地方稅務局	13403	792	3826	18,021	5849	100.00	0	-	0	-	5,849	1.02	11065	234	17,148	95.16	873	4.84	872	1
農業局	3832	687	1269	5,788	1733	99.60	7	0.40	0	-	1,740	2.41	2896	474	5,110	88.29	678	11.71	671	7
交通局	6127	952	1307	8,386	1921	99.95	1	0.05	0	-	1,922	1.72	5336	365	7,623	90.90	763	9.10	737	26
觀光旅遊局	1337	273	674	2,284	780	100.00	0	-	0	-	780	1.84	1003	226	2,009	87.96	275	12.04	274	1
法制局	2409	244	1278	3,931	936	100.00	0	-	0	-	936	1.4	2178	522	3,636	92.50	295	7.50	295	0
消防局	6188	329	627	7,144	917	100.00	0	-	0	-	917	1.69	5617	182	6,716	94.01	428	5.99	428	0
文化局	1300	181	781	2,262	640	99.69	2	0.31	0	-	642	1.44	994	423	2,059	91.03	203	8.97	202	1
客委會	512	108	121	741	144	100.00	0	-	0	-	144	1.77	466	55	665	89.74	76	10.26	76	0
都市發展局	19378	2256	3609	25,243	8090	99.11	73	0.89	0	-	8,163	2.4	13852	1037	23,052	91.32	2,191	8.68	2,160	31
原民會	946	159	252	1,357	347	100.00	0	-	0	-	347	2.66	726	121	1,194	87.99	163	12.01	161	2
運動局	2349	319	591	3,259	897	100.00	0	-	0	-	897	2.15	1823	235	2,955	90.67	304	9.33	296	8
數位發展局	606	105	177	888	141	100.00	0	-	0	-	141	1.98	559	103	803	90.43	85	9.57	84	1
捷運工程局	1849	207	319	2,375	418	99.76	1	0.24	0	-	419	1.95	1627	134	2,180	91.79	195	8.21	194	1

2 月份

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計								
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創發辦 結件數	辦結公文合計 (8)+(10)+(11)		待辦公文統計 (4)-(12)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數				
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						件數	%	件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)					
合計	90,103	15,807	25,576	131,486	38,688	99.77	89	0.23	1	0.00	38,778	1.85	67,727	6,534	113,039	85.97	18,447	14.03	18,161	286				
秘書處	703	111	155	969	210	100.00	0	-	0	-	210	1.5	532	95	837	86.38	132	13.62	132	0				
民政局	2061	290	401	2,752	922	100.00	0	-	0	-	922	1.85	1303	121	2,346	85.25	406	14.75	405	1				
財政局	1051	135	199	1,385	236	99.58	1	0.42	0	-	237	1.32	933	65	1,235	89.17	150	10.83	150	0				
教育局	4328	1138	2097	7,563	3374	99.94	2	0.06	0	-	3,376	1.57	2445	529	6,350	83.96	1,213	16.04	1,169	44				
建設局	2128	413	447	2,988	547	100.00	0	-	0	-	547	1.51	1798	169	2,514	84.14	474	15.86	415	59				
社會局	8909	1497	1843	12,249	3884	99.74	10	0.26	0	-	3,894	2.22	6153	381	10,428	85.13	1,821	14.87	1,817	4				
警察局	2976	667	843	4,486	1763	100.00	0	-	0	-	1,763	1.74	1682	266	3,711	82.72	775	17.28	764	11				
衛生局	4226	741	1423	6,390	1823	100.00	0	-	0	-	1,823	1.69	2995	408	5,226	81.78	1,164	18.22	1,164	0				
環境保護局	4966	1512	3004	9,482	3123	99.46	16	0.51	1	0.03	3,140	1.98	3811	717	7,668	80.87	1,814	19.13	1,783	31				
地政局	2485	442	496	3,423	1227	99.84	2	0.16	0	-	1,229	1.95	1659	90	2,978	87.00	445	13.00	445	0				
經濟發展局	5919	709	1000	7,628	1493	99.40	9	0.60	0	-	1,502	1.79	5112	153	6,767	88.71	861	11.29	856	5				
新聞局	402	102	116	620	132	99.25	1	0.75	0	-	133	1.96	332	47	512	82.58	108	17.42	108	0				
主計處	741	118	164	1,023	253	100.00	0	-	0	-	253	1.37	584	66	903	88.27	120	11.73	120	0				
人事處	1188	225	147	1,560	240	100.00	0	-	0	-	240	1.95	1009	45	1,294	82.95	266	17.05	265	1				
研考會	800	128	166	1,094	141	100.00	0	-	0	-	141	1.17	694	56	891	81.44	203	18.56	203	0				
政風處	476	70	121	667	145	100.00	0	-	0	-	145	1.58	372	54	571	85.61	96	14.39	96	0				
勞工局	2472	592	1733	4,797	1662	100.00	0	-	0	-	1,662	1.64	2066	397	4,125	85.99	672	14.01	668	4				
水利局	6847	1254	1473	9,574	2382	100.00	0	-	0	-	2,382	2.27	5133	434	7,949	83.03	1,625	16.97	1,591	34				
地方稅務局	6898	867	3243	11,008	4554	100.00	0	-	0	-	4,554	1.04	5432	182	10,168	92.37	840	7.63	840	0				
農業局	2439	534	734	3,707	1155	99.83	2	0.17	0	-	1,157	2.39	1638	218	3,013	81.28	694	18.72	692	2				
交通局	3984	691	761	5,436	1167	99.83	2	0.17	0	-	1,169	1.81	3305	202	4,676	86.02	760	13.98	721	39				
觀光旅遊局	956	230	355	1,541	467	100.00	0	-	0	-	467	2.01	694	130	1,291	83.78	250	16.22	247	3				
法制局	1541	248	800	2,589	612	100.00	0	-	0	-	612	1.41	1376	310	2,298	88.76	291	11.24	291	0				
消防局	3858	395	350	4,603	558	100.00	0	-	0	-	558	1.77	3613	81	4,252	92.37	351	7.63	349	2				
文化局	815	162	455	1,432	342	99.71	1	0.29	0	-	343	1.64	615	249	1,207	84.29	225	15.71	225	0				
客委會	337	68	68	473	79	100.00	0	-	0	-	79	1.82	266	37	382	80.76	91	19.24	91	0				
都市發展局	12570	1873	2241	16,684	5119	99.19	42	0.81	0	-	5,161	2.39	8994	760	14,915	89.40	1,769	10.60	1,741	28				
原民會	609	132	148	889	218	100.00	0	-	0	-	218	2.61	441	64	723	81.33	166	18.67	166	0				
運動局	1518	234	307	2,059	515	100.00	0	-	0	-	515	1.92	1129	98	1,742	84.60	317	15.40	300	17				
數位發展局	443	75	91	609	77	98.72	1	1.28	0	-	78	2.08	343	41	462	75.86	147	24.14	147	0				
捷運工程局	1457	154	195	1,806	268	100.00	0	-	0	-	268	1.87	1268	69	1,605	88.87	201	11.13	200	1				

二、區公所

1 月份

項目 數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)	(4)-(12)				
					件數	%	件數	%	件數	%							件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)	
合計	55,440	6,227	17,239	78,906	25,853	99.96	11	0.04	0	-	25,864	1.32	43,605	3,070	72,539	91.93	6,367	8.07	6,363	4
中區區公所	1163	150	355	1,668	432	100.00	0	-	0	-	432	1.11	1041	65	1,538	92.21	130	7.79	130	0
東區區公所	1542	162	319	2,023	582	100.00	0	-	0	-	582	1.42	1202	38	1,822	90.06	201	9.94	201	0
西區區公所	1906	178	448	2,532	748	100.00	0	-	0	-	748	1.18	1533	68	2,349	92.77	183	7.23	183	0
南區區公所	1956	241	683	2,880	1091	100.00	0	-	0	-	1,091	1.59	1513	67	2,671	92.74	209	7.26	209	0
北區區公所	2201	228	970	3,399	1463	100.00	0	-	0	-	1,463	1.06	1681	92	3,236	95.20	163	4.80	163	0
西屯區公所	2597	231	655	3,483	1277	100.00	0	-	0	-	1,277	1.15	1946	53	3,276	94.06	207	5.94	207	0
南屯區公所	2537	251	728	3,516	1195	100.00	0	-	0	-	1,195	1.52	1988	106	3,289	93.54	227	6.46	227	0
北屯區公所	3352	549	1770	5,671	2270	100.00	0	-	0	-	2,270	1.35	2669	129	5,068	89.37	603	10.63	603	0
豐原區公所	2327	234	795	3,356	1132	100.00	0	-	0	-	1,132	1.35	1758	252	3,142	93.62	214	6.38	214	0
大里區公所	2245	283	1004	3,532	1286	100.00	0	-	0	-	1,286	1.21	1809	141	3,236	91.62	296	8.38	296	0
太平區公所	3207	396	1031	4,634	1446	100.00	0	-	0	-	1,446	1.48	2551	250	4,247	91.65	387	8.35	387	0
清水區公所	1916	212	521	2,649	980	100.00	0	-	0	-	980	1.17	1413	39	2,432	91.81	217	8.19	217	0
沙鹿區公所	1831	172	597	2,600	729	100.00	0	-	0	-	729	1.23	1404	198	2,331	89.65	269	10.35	269	0
大甲區公所	1743	206	623	2,572	918	100.00	0	-	0	-	918	1.45	1303	180	2,401	93.35	171	6.65	171	0
東勢區公所	1644	177	426	2,247	715	100.00	0	-	0	-	715	1.29	1254	115	2,084	92.75	163	7.25	163	0
梧棲區公所	1586	139	550	2,275	694	100.00	0	-	0	-	694	1.06	1319	123	2,136	93.89	139	6.11	139	0
烏日區公所	1868	164	552	2,584	855	100.00	0	-	0	-	855	1.27	1418	97	2,370	91.72	214	8.28	214	0
神岡區公所	1855	197	364	2,416	809	100.00	0	-	0	-	809	1.3	1372	50	2,231	92.34	185	7.66	185	0
大肚區公所	1520	166	325	2,011	582	100.00	0	-	0	-	582	1.3	1225	31	1,838	91.40	173	8.60	173	0
大雅區公所	2215	231	740	3,186	1055	100.00	0	-	0	-	1,055	1.2	1711	176	2,942	92.34	244	7.66	244	0
后里區公所	1830	259	596	2,685	837	100.00	0	-	0	-	837	1.5	1476	150	2,463	91.73	222	8.27	222	0
霧峰區公所	1947	246	693	2,886	875	100.00	0	-	0	-	875	1.33	1548	175	2,598	90.02	288	9.98	288	0
潭子區公所	1801	181	505	2,487	834	100.00	0	-	0	-	834	1.19	1365	90	2,289	92.04	198	7.96	198	0
龍井區公所	1640	194	328	2,162	644	100.00	0	-	0	-	644	1.29	1310	16	1,970	91.12	192	8.88	192	0
外埔區公所	1314	131	216	1,661	403	100.00	0	-	0	-	403	1.55	1060	35	1,498	90.19	163	9.81	163	0
和平區公所	1891	237	570	2,698	838	98.70	11	1.30	0	-	849	1.85	1534	54	2,437	90.33	261	9.67	257	4
石岡區公所	1205	150	205	1,560	325	100.00	0	-	0	-	325	1.34	1054	47	1,426	91.41	134	8.59	134	0
大安區公所	1241	144	309	1,694	388	100.00	0	-	0	-	388	1.4	1018	105	1,511	89.20	183	10.80	183	0
新社區公所	1360	118	361	1,839	450	100.00	0	-	0	-	450	1.35	1130	128	1,708	92.88	131	7.12	131	0

2 月份

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)	(4)-(12)				
					件數	%	件數	%	件數	%							件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)	
合計	34,919	5,608	9,765	50,292	15,126	99.98	3	0.02	0	-	15,129	1.30	27,765	1,660	44,554	88.59	5,738	11.41	5,733	5
中區區公所	722	122	214	1,058	255	100.00	0	-	0	-	255	1.06	626	28	909	85.92	149	14.08	149	0
東區區公所	1002	177	187	1,366	345	100.00	0	-	0	-	345	1.52	797	18	1,160	84.92	206	15.08	205	1
西區區公所	1076	167	229	1,472	364	100.00	0	-	0	-	364	1.4	897	34	1,295	87.98	177	12.02	177	0
南區區公所	1180	182	328	1,690	548	100.00	0	-	0	-	548	1.29	918	35	1,501	88.82	189	11.18	189	0
北區區公所	1411	137	494	2,042	775	100.00	0	-	0	-	775	1.15	1054	52	1,881	92.12	161	7.88	161	0
西屯區公所	1607	157	384	2,148	701	100.00	0	-	0	-	701	1.34	1229	33	1,963	91.39	185	8.61	185	0
南屯區公所	1589	199	474	2,262	711	100.00	0	-	0	-	711	1.48	1311	81	2,103	92.97	159	7.03	159	0
北屯區公所	2340	570	995	3,905	1384	100.00	0	-	0	-	1,384	1.29	2014	59	3,457	88.53	448	11.47	448	0
豐原區公所	1487	185	448	2,120	698	100.00	0	-	0	-	698	1.26	1070	133	1,901	89.67	219	10.33	219	0
大里區公所	1474	269	408	2,151	651	100.00	0	-	0	-	651	1.28	1204	47	1,902	88.42	249	11.58	248	1
太平區公所	2176	319	655	3,150	892	100.00	0	-	0	-	892	1.43	1746	159	2,797	88.79	353	11.21	353	0
清水區公所	1213	186	245	1,644	527	100.00	0	-	0	-	527	1.26	928	21	1,476	89.78	168	10.22	168	0
沙鹿區公所	1116	213	426	1,755	473	100.00	0	-	0	-	473	1.23	949	132	1,554	88.55	201	11.45	201	0
大甲區公所	1067	144	366	1,577	559	100.00	0	-	0	-	559	1.34	788	82	1,429	90.62	148	9.38	148	0
東勢區公所	999	140	246	1,385	399	100.00	0	-	0	-	399	1.16	740	57	1,196	86.35	189	13.65	189	0
梧棲區公所	1065	130	306	1,501	406	100.00	0	-	0	-	406	1.14	857	72	1,335	88.94	166	11.06	166	0
烏日區公所	1129	196	306	1,631	482	100.00	0	-	0	-	482	1.34	913	41	1,436	88.04	195	11.96	195	0
神岡區公所	1129	167	205	1,501	499	100.00	0	-	0	-	499	1.24	838	32	1,369	91.21	132	8.79	132	0
大肚區公所	980	158	253	1,391	404	100.00	0	-	0	-	404	1.22	791	22	1,217	87.49	174	12.51	174	0
大雅區公所	1305	218	453	1,976	656	100.00	0	-	0	-	656	1.07	1015	116	1,787	90.44	189	9.56	189	0
后里區公所	1120	203	306	1,629	489	100.00	0	-	0	-	489	1.53	841	64	1,394	85.57	235	14.43	235	0
霧峰區公所	1169	270	432	1,871	661	100.00	0	-	0	-	661	1.14	929	99	1,689	90.27	182	9.73	182	0
潭子區公所	1138	166	300	1,604	532	100.00	0	-	0	-	532	1.2	847	44	1,423	88.72	181	11.28	181	0
龍井區公所	1078	182	211	1,471	433	100.00	0	-	0	-	433	1.24	823	11	1,267	86.13	204	13.87	204	0
外埔區公所	785	150	141	1,076	214	100.00	0	-	0	-	214	1.58	665	33	912	84.76	164	15.24	164	0
和平區公所	1148	223	305	1,676	437	99.32	3	0.68	0	-	440	1.83	946	33	1,419	84.67	257	15.33	254	3
石岡區公所	738	117	137	992	189	100.00	0	-	0	-	189	1.08	625	31	845	85.18	147	14.82	147	0
大安區公所	806	153	140	1,099	217	100.00	0	-	0	-	217	1.57	678	34	929	84.53	170	15.47	170	0
新社區公所	870	108	171	1,149	225	100.00	0	-	0	-	225	1.3	726	57	1,008	87.73	141	12.27	141	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	81	0	3	1	0	6	7	3	11	0	0	3	14	3	7	1	5	11	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	81	0	3	1	0	6	7	3	11	0	0	3	14	3	7	1	5	11	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源·本府	13	0	1	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	68	0	2	1	0	6	5	1	8	0	0	3	14	2	4	1	5	10	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	61	0	1	1	0	4	7	3	8	0	0	3	12	3	5	1	3	5	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																																	
·依限	59	0	1	1	0	4	5	3	8	0	0	3	12	3	5	1	3	5	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	75.31	0.00	33.33	100.00	0.00	66.67	100.00	100.00	72.73	0.00	0.00	100.00	85.71	100.00	71.43	100.00	60.00	45.45	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																																	
合計	20	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·未逾限	20	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	0	2	0	2	0	2	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																	
·適當處理	51	0	1	0	0	2	5	3	8	0	0	2	11	3	5	1	2	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	8	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司			
受理情形·上月累積	81	0	3	1	0	6	7	3	11	0	0	3	14	3	7	1	5	11	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	29	0	3	1	0	1	2	1	2	1	0	0	1	2	4	1	1	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
·累計	110	0	6	2	0	7	9	4	13	1	0	3	15	5	11	2	6	15	0	2	2	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
資料來源·本府	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	25	0	3	1	0	1	2	1	1	1	0	0	1	1	3	1	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0		
已結																																				
合計	18	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
依限	18	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	62.07	0.00	66.67	100.00	0.00	0.00	50.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
未結																																				
合計	11	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	11	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																				
·適當處理	17	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0		
·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·累計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	53	0	0	0	0	21	0	1	1	0	0	0	1	3	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·累計	53	0	0	0	0	21	0	1	1	0	0	0	1	3	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
合計	34	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	2	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
已結	34	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	2	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
·逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57.14	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	70.83	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	19	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·未逾限	19	0	0	0	0	9	0	0	1	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
·適當處理	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	28	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	53	0	0	0	0	21	0	1	1	0	0	0	1	3	24	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·本月件數	44	0	0	0	1	11	4	2	2	0	1	0	2	2	13	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·累計	97	0	0	0	1	32	4	3	3	0	1	0	3	5	37	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
已結	合計	35	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	2	1	12	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依限	35	0	0	0	11	1	2	0	0	0	0	2	1	12	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	占受理件數百分比	79.55	0.00	0.00	0.00	100.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	92.31	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	9	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	9	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	13	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	2	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	20	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形· 上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																													
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件 數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																													
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式																													
·適當 處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責 機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處 理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料來源·服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	5737	17	40	9	185	237	440	771	813	52	131	37	87	196	1181	137	521	583	39	57	36	9	63	1	1	2	8	2	2	41	13	17	9	
·累計	5737	17	40	9	185	237	440	771	813	52	131	37	87	196	1181	137	521	583	39	57	36	9	63	1	1	2	8	2	2	41	13	17	9	
資料來源·陳情整合平台	5737	17	40	9	185	237	440	771	813	52	131	37	87	196	1181	137	521	583	39	57	36	9	63	1	1	2	8	2	2	41	13	17	9	
已結	合計	4291	15	36	7	146	168	370	748	47	92	36	75	144	847	92	357	346	38	37	36	9	56	1	1	2	8	2	2	38	13	17	9	
	依限	4134	15	36	7	144	168	267	726	47	91	36	75	144	847	92	357	346	38	37	36	9	56	1	1	2	8	2	2	38	13	17	9	
	逾限	157	0	0	0	2	0	103	22	29	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未結	占受理件數百分比	74.8	88.2	90.0	77.7	78.9	70.8	84.0	97.0	61.0	90.3	70.2	97.3	86.2	73.4	71.7	67.1	68.5	59.3	97.4	64.9	100.0	100.0	88.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	92.6	100.0	100.0	100.0	
	合計	1446	2	4	2	39	69	70	23	317	5	39	1	12	52	334	45	164	237	1	20	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	未逾限	1398	2	4	2	38	69	36	23	306	5	39	1	12	52	333	45	164	236	1	20	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
已逾限	48	0	0	0	1	0	34	0	11	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	4088	15	35	6	140	133	360	708	40	91	36	75	128	841	91	328	346	34	35	36	8	16	1	1	2	8	2	2	38	13	17	9	
	·轉權責機關處理	184	0	1	1	6	33	8	40	1	7	1	0	14	2	1	24	0	4	1	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	19	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	2	4	0	5	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上月未結	結清	2292	0	9	2	48	51	200	145	433	23	66	12	24	74	545	43	313	221	9	19	10	8	19	0	2	0	1	7	2	2	2		
	未結	29	0	0	0	0	0	24	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	17	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	0	3	0	4	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形・上月累積	5737	17	40	9	185	237	440	771	813	52	131	37	87	196	1181	137	521	583	39	57	36	9	63	1	1	2	8	2	2	41	13	17	9	
・本月件數	4545	9	27	5	79	132	320	648	592	42	107	29	80	478	882	101	412	421	15	46	16	15	38	1	2	3	5	0	0	30	2	3	5	
・累 計	10282	26	67	14	264	369	760	1419	1405	94	238	66	167	674	2063	238	933	1004	54	103	52	24	101	2	3	5	13	2	2	71	15	20	14	
資料來源・陳情整合平台	4545	9	27	5	79	132	320	648	592	42	107	29	80	478	882	101	412	421	15	46	16	15	38	1	2	3	5	0	0	30	2	3	5	
已結	合 計	2528	9	24	2	60	83	260	592	148	33	66	27	65	187	448	56	179	145	14	25	16	15	30	1	2	3	5	0	0	23	2	3	5
	依 限	2500	9	24	2	60	83	247	581	146	33	66	27	64	187	447	56	179	145	14	25	16	15	30	1	2	3	5	0	0	23	2	3	5
	逾 限	28	0	0	0	0	0	13	11	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	55.62	100.00	88.89	40.00	75.95	62.88	81.25	91.36	25.07	78.58	61.69	93.10	81.25	39.12	50.79	55.45	43.45	34.44	93.33	54.35	100.00	100.00	78.95	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	76.67	100.00	100.00	100.00	
未結	合 計	2017	0	3	3	19	49	60	56	444	9	41	2	15	291	434	45	233	276	1	21	0	0	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	
	未逾限	1987	0	3	3	18	49	36	56	439	9	41	2	15	291	434	45	233	276	1	21	0	0	8	0	0	0	0	0	7	0	0	0	
	已逾限	30	0	0	0	1	0	24	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	2406	9	24	1	58	63	257	566	145	27	65	27	64	183	438	56	157	145	13	25	16	14	9	1	2	3	5	0	0	23	2	3	5
	・轉權責機關處理	104	0	0	1	1	18	3	26	2	6	1	0	0	2	2	0	20	0	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	18	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	2	8	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
上月未結	結 清	1951	4	8	2	68	68	163	125	374	9	62	4	14	70	420	62	222	206	8	21	5	0	16	0	0	0	1	0	0	15	1	3	0
	未 結	29	0	0	0	0	0	19	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	454	1	8	8	9	9	57	41	14	39	35	37	12	34	13	5	18	14	11	5	14	12	12	15	14	13	2	1	1	
·累計	454	1	8	8	9	9	57	41	14	39	35	37	12	34	13	5	18	14	11	5	14	12	12	15	14	13	2	1	1	
資料來源·陳情整合平台	454	1	8	8	9	9	57	41	14	39	35	37	12	34	13	5	18	14	11	5	14	12	12	15	14	13	2	1	1	
已結	合計	417	1	0	6	8	9	56	39	14	33	34	30	12	32	12	5	15	14	11	5	13	10	12	15	14	13	2	1	1
	依限	417	1	0	6	8	9	56	39	14	33	34	30	12	32	12	5	15	14	11	5	13	10	12	15	14	13	2	1	1
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.85	100.00	0.00	75.00	88.89	100.00	98.25	95.12	100.00	84.62	97.14	81.08	100.00	94.12	92.31	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	92.86	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合計	37	0	8	2	1	0	1	2	0	6	1	7	0	2	1	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	37	0	8	2	1	0	1	2	0	6	1	7	0	2	1	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	396	1	0	6	8	9	56	39	14	32	30	30	12	29	11	5	15	14	11	4	11	9	12	15	10	10	2	0	1
	·轉權責機關處理	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4	1	0	1	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
上月未結	結清	99	1	0	3	4	2	11	5	4	12	7	6	0	3	4	3	6	4	1	2	9	0	3	1	4	4	0	0	0
	未結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	454	1	8	8	9	9	57	41	14	39	35	37	12	34	13	5	18	14	11	5	14	12	12	15	14	13	2	1	1	
·本月件數	287	3	0	6	2	7	31	19	1	25	25	26	21	12	16	9	7	12	12	2	9	4	5	4	18	8	1	0	2	
·累計	741	4	8	14	11	16	88	60	15	64	60	63	33	46	29	14	25	26	23	7	23	16	17	19	32	21	3	1	3	
資料來源·陳情整合平台	287	3	0	6	2	7	31	19	1	25	25	26	21	12	16	9	7	12	12	2	9	4	5	4	18	8	1	0	2	
已結	合計	251	3	0	5	2	7	21	19	1	21	21	20	20	9	15	9	7	12	12	2	7	2	5	3	17	8	1	0	2
	依限	251	3	0	5	2	7	21	19	1	21	21	20	20	9	15	9	7	12	12	2	7	2	5	3	17	8	1	0	2
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	87.46	100.00	0.00	83.33	100.00	100.00	67.74	100.00	100.00	84.00	84.00	76.92	95.24	75.00	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	50.00	100.00	75.00	94.44	100.00	100.00	0.00	100.00	
未結	合計	36	0	0	1	0	0	10	0	0	4	4	6	1	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	未逾限	36	0	0	1	0	0	10	0	0	4	4	6	1	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	244	3	0	5	2	7	21	19	1	20	21	20	20	8	15	8	7	12	12	2	7	2	5	3	15	6	1	0	2
	·轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	10650	11	68	31	221	489	1265	2451	1298	190	259	61	210	171	1810	101	355	1280	42	64	28	36	48	0	1	3	45	2	0	80	8	6	16	
·累計	10650	11	68	31	221	489	1265	2451	1298	190	259	61	210	171	1810	101	355	1280	42	64	28	36	48	0	1	3	45	2	0	80	8	6	16	
已結	合計	8506	11	63	27	197	413	1078	2396	784	170	180	55	185	145	1340	80	235	807	42	38	26	36	45	0	1	3	45	2	0	74	8	5	15
	依限	8154	11	63	27	197	413	799	2354	754	170	179	55	185	145	1340	80	235	807	42	38	26	36	45	0	1	3	45	2	0	74	8	5	15
	逾限	352	0	0	0	0	0	279	42	30	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	占受理件數百分比	79.87	100.00	92.65	87.10	89.14	84.46	85.22	97.76	60.40	89.47	69.50	90.16	88.10	84.80	74.03	79.21	66.20	63.00	100.00	59.38	92.86	100.00	93.75	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.50	100.00	83.33	93.75	
	合計	2144	0	5	4	24	76	187	55	514	20	79	6	25	26	470	21	120	473	0	26	2	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1
	未逾限	2028	0	5	4	24	76	93	55	493	20	78	6	25	26	470	21	120	473	0	26	2	0	3	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1
已逾限	116	0	0	0	0	0	94	0	21	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	8020	11	59	15	193	246	1050	2268	781	137	175	50	183	126	1308	77	230	807	39	36	26	34	19	0	1	3	42	2	0	74	8	5	15
	·轉權責機關處理	442	0	2	12	3	167	28	128	2	32	5	5	0	19	2	3	2	0	3	1	0	2	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	44	0	2	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	30	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	162	0	1	0	2	0	5	75	2	0	0	0	8	5	20	1	8	12	1	3	0	0	3	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	10650	11	68	31	221	489	1265	2451	1298	190	259	61	210	171	1810	101	355	1280	42	64	28	36	48	0	1	3	45	2	0	80	8	6	16	
·本月件數	7456	17	43	9	102	323	733	1815	723	126	173	60	131	141	1303	81	319	1083	40	34	31	22	25	0	2	0	43	0	1	63	1	2	10	
·累計	18106	28	111	40	323	812	1998	4266	2021	316	432	121	341	312	3113	182	674	2363	82	98	59	58	73	0	3	3	88	2	1	143	9	8	26	
已結	合計	5229	17	37	8	83	287	599	1686	308	109	93	55	120	74	745	57	150	582	32	19	16	22	21	0	2	0	42	0	0	52	1	2	10
	依限	5154	17	37	8	83	287	533	1679	306	109	93	55	120	74	745	57	150	582	32	19	16	22	21	0	2	0	42	0	0	52	1	2	10
	逾限	75	0	0	0	0	66	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.13	100.00	86.05	88.89	81.37	88.85	81.72	92.89	42.60	86.51	53.76	91.67	91.60	52.48	57.18	70.37	47.02	53.74	80.00	55.88	51.61	100.00	84.00	0.00	100.00	0.00	0.00	97.67	0.00	0.00	82.54	100.00	100.00
未結	合計	2227	0	6	1	19	36	134	129	415	17	80	5	11	67	558	24	169	501	8	15	15	0	4	0	0	0	1	0	1	11	0	0	0
	未逾限	2157	0	6	1	19	36	74	128	406	17	80	5	11	67	558	24	169	501	8	15	15	0	4	0	0	0	1	0	1	11	0	0	0
	已逾限	70	0	0	0	0	60	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	4929	17	35	2	80	176	574	1604	307	92	92	53	120	63	729	55	150	582	30	19	16	22	4	0	2	0	40	0	0	52	1	2	10
	·轉權責機關處理	282	0	0	6	3	111	25	80	1	17	1	2	0	11	4	2	0	0	2	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	18	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	174	0	1	0	0	0	16	76	4	1	0	2	4	0	9	6	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	820	4	9	24	6	16	23	21	32	68	73	61	33	47	22	23	31	39	39	15	60	39	17	38	47	13	13	4	3	
·累計	820	4	9	24	6	16	23	21	32	68	73	61	33	47	22	23	31	39	39	15	60	39	17	38	47	13	13	4	3	
已結	合計	767	4	7	22	6	16	21	30	61	68	61	32	44	20	23	30	36	37	15	51	37	16	34	42	13	13	4	3	
	依限	767	4	7	22	6	16	21	30	61	68	61	32	44	20	23	30	36	37	15	51	37	16	34	42	13	13	4	3	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	93.54	100.00	77.78	91.67	100.00	100.00	91.30	100.00	93.75	89.71	93.10	100.00	96.97	93.62	90.91	100.00	96.77	92.31	94.87	100.00	85.00	94.87	94.12	89.47	89.36	100.00	100.00	100.00	
未結	合計	53	0	2	2	0	0	2	0	2	7	5	0	1	3	2	0	1	3	2	0	9	2	1	4	5	0	0	0	
	未逾限	53	0	2	2	0	0	2	0	2	7	5	0	1	3	2	0	1	3	2	0	9	2	1	4	5	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	740	4	7	21	6	16	20	21	30	52	66	60	32	44	19	22	30	36	34	15	49	34	16	34	42	11	13	4	2
	·轉權責機關處理	23	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	1	1	0	0	3	0	2	3	0	0	0	1	0	0	1
	·不予處理(存查)	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
鼓勵件數	5	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：115 年 03 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	820	4	9	24	6	16	23	21	32	68	73	61	33	47	22	23	31	39	39	15	60	39	17	38	47	13	13	4	3	
·本月件數	571	3	2	18	12	9	13	14	36	54	46	49	22	46	16	14	36	33	24	18	36	13	4	17	21	3	3	5	4	
·累計	1391	7	11	42	18	25	36	35	68	122	119	110	55	93	38	37	67	72	63	33	96	52	21	55	68	16	16	9	7	
已結	合計	509	3	1	14	10	9	13	13	29	43	40	40	22	43	15	13	35	29	23	17	33	12	4	15	19	3	3	5	3
	依限	509	3	1	14	10	9	13	13	29	43	40	40	22	43	15	13	35	29	23	17	33	12	4	15	19	3	3	5	3
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.14	100.00	50.00	77.78	83.33	100.00	100.00	92.86	80.56	79.63	86.96	81.63	100.00	93.48	93.75	92.86	97.22	87.88	95.83	94.44	91.67	92.31	100.00	88.24	90.48	100.00	100.00	100.00	75.00
未結	合計	62	0	1	4	2	0	0	1	7	11	6	9	0	3	1	1	1	4	1	1	3	1	0	2	2	0	0	0	1
	未逾限	62	0	1	4	2	0	0	1	7	11	6	9	0	3	1	1	1	4	1	1	3	1	0	2	2	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	495	3	1	14	10	9	13	13	29	39	39	39	22	43	14	13	35	29	21	15	30	12	4	15	19	3	3	5	3
	·轉權責機關處理	10	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關含所屬機關)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司			
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	2434	0	1	0	15	544	17	50	485	3	555	1	4	7	226	468	4	25	0	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0		
·累計	2434	0	1	0	15	544	17	50	485	3	555	1	4	7	226	468	4	25	0	3	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0	0		
資料來源·總統府	15	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	6	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	2384	0	0	0	11	543	15	30	484	2	554	1	2	6	216	468	3	22	0	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	
·監察院	9	0	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
·其他	26	0	0	0	0	1	1	20	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
合計	2254	0	0	0	12	536	15	50	471	2	551	1	3	5	103	462	4	15	0	3	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0		
已結																																				
·依限	2245	0	0	0	12	536	10	48	471	2	550	1	2	5	103	462	4	15	0	3	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	
·逾限	9	0	0	0	0	0	5	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	92.60	0.00	0.00	0.00	80.00	98.53	88.24	100.00	97.11	66.67	99.28	100.00	75.00	71.43	45.58	98.72	100.00	60.00	0.00	100.00	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	75.00	100.00	0.00	0.00		
未結																																				
合計	180	0	1	0	3	8	2	0	14	1	4	0	1	2	123	6	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·未逾限	179	0	1	0	3	8	1	0	14	1	4	0	1	2	123	6	0	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																				
·適當處理	2222	0	0	0	12	534	15	43	470	2	551	1	3	4	101	462	4	8	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	0	0	
·轉權責機關處理	10	0	0	0	0	2	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	2434	0	1	0	15	544	17	50	485	3	555	1	4	7	226	468	4	25	0	3	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	0
·本月件數	319	0	2	0	2	7	15	44	28	0	4	0	3	4	183	4	4	10	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0
·累 計	2753	0	3	0	17	551	32	94	513	3	559	1	7	11	409	472	8	35	0	5	20	1	0	0	0	1	0	0	1	3	4	3	0
資料來源·總統府	22	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	2	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
·行政院	257	0	2	0	0	7	10	23	22	0	4	0	1	2	168	3	1	7	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·監察院	5	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	35	0	0	0	0	0	4	20	2	0	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	208	0	1	0	7	13	40	11	0	4	0	2	3	112	3	3	3	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	依 限	205	0	1	0	7	10	40	11	0	4	0	2	3	112	3	3	3	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	逾 限	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	65.2	0.0	50.00	0.00	100.00	86.67	90.91	39.29	0.00	100.00	0.00	66.67	75.00	61.20	75.00	75.00	30.00	0.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	111	0	1	0	2	2	4	17	0	0	0	1	1	71	1	1	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	未逾限	109	0	1	0	2	1	4	16	0	0	0	1	1	71	1	1	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	193	0	1	0	3	13	36	10	0	4	0	2	1	108	3	3	3	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
	·轉權責機關處理	10	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

1 月份

資料下載日期：115 年 02 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
·累計	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	4	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
依限	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式·適當處理	25	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	2	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	27	0	0	0	0	0	0	0	1	10	3	2	4	0	0	2	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	
·本月件數	37	0	0	0	2	0	0	0	0	5	7	1	4	4	2	1	3	2	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	
·累計	64	0	0	0	2	0	0	0	0	6	17	4	6	8	2	1	5	2	0	0	0	2	1	1	3	2	2	0	0
資料來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	30	0	0	0	2	0	0	0	0	1	6	1	4	4	2	1	3	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
合計	35	0	0	0	2	0	0	0	0	5	6	1	4	4	2	1	3	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	
已結																													
·依限	35	0	0	0	2	0	0	0	0	5	6	1	4	4	2	1	3	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	
·逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	94.59	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
未結																													
·合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·未逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																													
·適當處理	35	0	0	0	2	0	0	0	0	5	6	1	4	4	2	1	3	1	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

