

15年3月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	36
一、研究計畫.....	36
二、府列管標案.....	37
(一) 學校工程.....	37
(二) 道路橋梁工程.....	45
(三) 交通工程.....	53
(四) 水利工程.....	57
(五) 水土保持工程.....	64
(六) 公有建築工程.....	64
(七) 環保工程.....	75
(八) 景觀及綠化工程.....	76
(九) 觀光遊憩工程.....	79
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	80
(十一) 災修工程.....	82
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	83
參、一般公文處理時效.....	133
一、一級機關.....	133
二、區公所.....	134
肆、人民陳情案件管制情形.....	135
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	135

本府及市長室交辦(區公所)	136
二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關).....	137
服務中心受理(區公所)	138
三、 市政信箱受理(一級機關及所屬機關).....	139
市政信箱受理(區公所)	140
四、 1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	141
1999 話務中心受理(區公所)	142
五、 總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	143
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	144

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 3 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P35。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

115 年度計畫總計 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P36。

二、府列管標案：

115 年 3 月份總計列管 654 案，進度符合者計 583 案；進度落後者計 30 案，解除列管者計 41 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 3 月份辦理情形詳見 P37~P132。

115 年 3 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	1	0	1	0	9	0	0	1	1	0	8	30
落後件數比率(A/B)	15.00%	1.67%	0.00%	3.13%	0.00%	13.04%	0.00%	0.00%	25.00%	14.29%	0.00%	2.11%	4.59%
總件數(B)	60	60	17	32	2	69	6	16	4	7	2	379	654
占整體落後比率	30.00%	3.33%	0.00%	3.33%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	3.33%	3.33%	0.00%	26.68%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、115 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P133。
- 二、115 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.36 天，詳見 P134。

肆、人民陳情案件管制情形

115 年 3 月新收案件數共受理 1 萬 9,966 件，較 2 月受理件數 1 萬 3,289 件，增加 50.24%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 50 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 2%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P135~P136。

二、服務中心受理：

共受理 78 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.28%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P137~P138。

三、市政信箱受理：

共受理 7,598 件，逾限未結案件共計 36 件，逾限未結案比率 0.47%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P139~P140。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,007 件，逾限未結案件共計 85 件，逾限未結案比率 0.71%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P141~P142。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 233 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.86%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P143~P144。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 707 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天是元宵節，祝福大家圓圓滿滿、福氣滿滿。中台灣燈會自過年期間 2 月 15 日展開序幕，感謝相關局處人員的辛勞，截至昨日賞燈人潮已破 635 萬人次，打破去年大約 500 萬人次的紀錄，創下臺中燈會的歷史新高；今天是最後一天，歡迎大家把握機會前來參觀。今年燈會的主題是全球人氣 IP 姆明（Moomin），感謝大家努力行銷，局處首長近期均配戴姆明吊飾娃娃，也看到許多市民將姆明小提燈外出，歡迎民眾把握最後時間，提著親手摺好的姆明小提燈回到極光下的姆明谷，跟這群可愛的的朋友說再見。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>市府舉辦的大型活動，我們都會追蹤管考並評估其效益、經濟產值等，中華經濟研究院是國內頂尖的經濟智庫，根據中經院的分析，2025 年臺中購物節帶動人潮與金流消費登錄金額達 374 億元，帶動全國總體經濟產值高達 764 億元，比上屆增加 42 億元，成長 5.8%，而臺</p>	經濟發展局	<p>一、依據國內頂尖經濟智庫—中華經濟研究院分析指出，2025 臺中購物節消費登錄金額達 374 億元，帶動全國總體經濟產值高達 764 億元，較上屆增加 42 億元、成長 5.80%，乘數效果達 2.04 倍，高於全國一般消費乘數 2.014 倍，展現慶典經濟強勁動能與外溢效益。另台中在地經濟產值更突破 563 億元，年增 37.43 億元、成長 7.12%，成果亮眼。</p> <p>二、另外，全國 GDP 增加達 415.07 億元，較上屆成長 5.83%，並創</p>

臺中市政府第 707 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>中的在地經濟產值更突破 563 億元，年增 37.43 億元、成長 7.12%，成果也非常亮眼，未來市府將持續優化活動設計並拓展國際行銷，讓臺中購物節成為帶動地方與全國經濟成長的重要引擎。</p>		<p>造全國 32,677 人次就業支持與創造效果，年增 1,066 人次，顯示活動對整體經濟的推升力道持續維持高檔。消費結構面，以民生消費為主，從百貨量販延伸至商圈、夜市攤商及中小微型店家，購物節已逐漸成為市民消費生活的一部分。</p> <p>三、進一步觀察台中在地效益，本屆活動創造在地 GDP 達 311.92 億元，年增 20.21 億元、成長 6.93%，成長幅度最為顯著。每 1 元消費可帶動台中在地產值增加 1.51 元，就業支持與創造人次達 30,734 人，較去年增加 1,260 人次，成長 4.27%，顯示活動對城市經濟的實質挹注。</p>
3	<p>除了經濟方面獲得肯定之外，在城市安全維護方面我們也取得中央認同！最近臺中市消防搜救犬隊參加內政部消防署主辦的「115 年度全國災害搜救犬 IRO 國際評量暨排名賽」，再次展現卓越實力，榮獲 2 隻高級（B 級）通過、1 隻中級（A 級）通過的優異成績。搜救犬是臺中市搜救能量中極為關鍵的一環，在分秒必爭的災難搶救中，搜救犬憑藉著高度嗅覺靈敏的特性，常常能創造奇蹟、搶救生命；每一隻獲得認證的搜救犬背後，都是領犬員累積數千小時專業訓練的心血，我要特別感謝他們的付</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 707 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	出，市府也會持續重視搜救犬的建置與訓練。		
4	雖然燈會即將在今天落幕，但臺中的浪漫櫻花季才正要盛開。今年后里泰安的櫻花季從 2 月 27 日持續到 3 月 8 日，八重櫻與吉野櫻在被譽為「全台最美派出所」的泰安派出所周邊夢幻登場。因為當地道路狹窄，后里泰安櫻花祭活動期間將實施交通管制措施，建議民眾多利用大眾運輸工具，搭乘火車到泰安火車站後步行到會場，減少塞車困擾。除了泰安派出所是全國賞櫻指標景點之外，其他像是中科崑崙櫻花公園、福壽山農場、武陵農場、大雪山森林遊樂區、八仙山森林遊樂區、沙鹿櫻花隧道等也都是臺中有名的賞櫻勝地，歡迎大家安排行程，來臺中欣賞櫻花盛開的美景。	本府各機關	遵照辦理。
5	2026 世界棒球經典賽 (WBC) 預賽將於 3 月 5 日至 10 日在日本東京巨蛋開打，為了讓無法親臨日本觀賽的球迷也能欣賞精彩的賽事，我們將比照往年模式，在市府前廣場舉辦中華隊關鍵賽事(3 月 5	運動局	<p>一、全臺唯一、獲美國 MLB 官方授權的「2023 WBC 巨型紀念球」已移至市府前廣場 24 小時獨家展出，紀念球增設標語及介紹牌示，優化紀念球周邊設施。</p> <p>二、活動前辦理「週週抽、現場領」驚喜好禮活動，追蹤運動局官方粉絲專頁，留言並上傳與「2023 WBC 巨型紀念球」的合照為</p>

臺中市政府第 707 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>日至 3 月 8 日) 的戶外直播，市府廣場擁有一面全東亞最大、高達 1300 吋的超大螢幕，且廣場非常寬闊，可容納三至五萬人；另外，為了迎接其中 3 月 6 日「台日大戰」，市府更邀請神秘嘉賓及應援團驚喜現身，當天也將限量發放隱藏版「抗日美食」，且據中央氣象署的天氣預報，3 月 6 日「台日大戰」天氣非常舒適，歡迎大家來市府廣場一起為中華隊加油。</p>		<p>中華隊加油，即有機會抽中限量「2026 台日棒球國際交流賽」門票，透過社群互動提前炒熱賽事氛圍。</p> <p>三、中華隊於 3 月 5 日至 8 日進行預賽關鍵賽事，業於府前廣場舉辦大型賽事直播活動，現場以 1,300 吋超大螢幕即時轉播比賽，四天直播活動共吸引逾三萬名球迷齊聚為中華隊加油，營造如同親臨球場般的觀賽氛圍。</p> <p>四、活動當天發放應援美食，現場並抽出 10 名觀眾頒贈官方授權周邊好禮，「臺中英雄」張育成擊出全壘打或安打，即抽限量公仔及簽名海報；該場次獲勝後，再加碼抽出「臺中限定」經典賽紀念球。</p> <p>五、本屆賽事中華隊以 2 勝 2 敗之戰績獲得預賽分組第四名，本案活動業已順利辦理完成。</p>
6	<p>針對今日民政局「全方位役政服務，做役男的溫暖靠山」專案報告，服兵役為憲法規定的神聖義務，臺中市每年的役男數量高達 1 萬 4,000 多人，數量居全國第二，業務量十分龐大，因此相關的徵集與服務工作顯得格外重要。民政局積極推動兵役業務數位化與資訊透明化，無論是「新兵樂系統」還是「徵兵處理流程查詢作業系統」，役男只要上網輸入自己身體狀況，就能預先了解可</p>	<p style="text-align: center;">民政局</p>	<p>一、有關 115 年電子錶入營宣導品採購案目前調查各區存量及未來所需數量，並規劃 5 月辦理。</p> <p>二、另探視役男關懷服務，將視役男入營各梯次狀況及與軍方協調結果，以每月探視役男一次為原則持續辦理。</p>

臺中市政府第 707 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>能判定的體位，也能隨時追蹤體檢表的審查進度，大幅減少了親自前往區公所辦理的時間與不便，感謝民政局及各區公所同仁長期以來的辛勞與付出。服兵役是由男孩轉變為男人的重要階段，在軍中團體生活與紀律要求下，役男面臨身心適應與環境轉換的挑戰，除了疫情期間外，本人幾乎每梯次皆親自前往營區探視役男，並贈送速食餐點，讓役男在嚴謹的軍旅生活中，仍能感受到外界的支持與溫暖。除此之外，由於軍中不得使用手機，市府特別設計具實用性的電子手錶作為服役的贈品，不僅防水耐用，並依軍種區分顏色，兼具識別性與紀念價值，深受役男好評，許多人退伍後仍持續配戴，而原本只提供義務役役男申領的電子錶，因志願役軍人亦表達高度認同與需求，基於對全體現役軍人之支持，只要具現役軍籍且設籍本市者，都可申請領取，每人一支，表達他們保家衛國的感謝。未來市府將持續精進兵役服務措施，讓役男在人生重要階</p>		

臺中市政府第 707 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 03 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	段，感受到來自城市最堅定的支持力量。		
7	有關今日衛生局墊付案「福部補助辦理 115 年度整合型心理健康工作計畫」，依據衛生局說明，本府今年的心理健康預算比前年大幅減少了 4,000 多萬，本案即便爭取 48 萬元的增列，依然還有 3,000 多萬的龐大缺口。事實上，今年臺中市總預算，中央補助款的短少金額高達 150 億元，在此請各機關首長務必將臺中的需求向中央反應，或透過立法委員協助爭取預算，不能讓臺中市民的權益與建設因為中央補助的短少而受到損害。	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>臺中市去年底至今年初，推出「臺中嗨 8 全城開趴」一連串慶典活動，廣受好評，成功吸引各縣市民眾到臺中消費，也讓本市整體「訂房率」再創佳績；據交通部觀光署統計，農曆春節訂房率達 62%，228 和平紀念日連假也達到 58%，雙雙奪下六都第一；此外，114 年度「住宿人次」高達 929 萬人次，比起 113 年度增加 36 萬人次；「觀光遊憩據點累計旅遊人次」更達 1 億 4,719 萬，為全國第一，臺中旅遊吸引力再創新高；不僅如此，中央每年評比 22 個縣市的「旅宿業管理輔導績效」，最近公布 114 年成績，市府再度奪下「特優」，連續第 3 年獲得全國最高榮譽！這一切都要歸功於觀旅局同仁的辛勞，以及我們超過 500 家旅宿業者與各行各業的共同努力，為臺中營造了最優質的旅遊環境，也締造亮眼的觀光產值。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>由新聞局協辦的中臺灣指標音樂祭「2026 浮現祭」於 2 月 28 日至 3 月 1</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>日在清水區盛大舉行，今年與韓國釜山國際搖滾音樂節、京畿道獨立音樂節及泰國大山音樂節進行交流合作，海外演出比例首度破四成，讓清水小鎮化身為跨國音樂地標，兩天總共吸引約 6 萬人次參與，創下歷屆新高，這也證明了我們打造跨國音樂地標的策略非常成功。</p>		
3	<p>每年 3 月 12 日是我國「植樹節」，每年 3 月則是「全國植樹月」，市府今年以「原地扎根·韌性森活」為主題，歡迎市民、企業及團體參與，一起把臺中創造成充滿綠意的城市。這幾年我們在推動綠化方面成績斐然，依據永續發展及低碳城市推動辦公室統計，114 年度市府各局處已完成植樹約 4 萬株；農業局則早在 97 年就開始輔導私有地主參與造林，迄今累計造林面積達 63 公頃，公有林地造林面積則超過 775 公頃；今年植樹節期間，市府也會提供超過 10 萬株苗木免費讓市民與機關團體領取，希望大家一起植樹、綠化城市，提升空氣品質，朝向聯合國永續發展目標邁進，營</p>	<p style="text-align: center;">農業局</p>	<p>一、本活動定於 115 年 3 月 12 日（星期四）在臺中市豐原區翁子公園舉辦，並由農業部林業及自然保育署臺中分署、臺中市政府（農業局、建設局）、國際獅子會 300C 2 區、臺中市豐原區公所、臺中市豐原區翁子里辦公處、翁子社區發展協會、臺中市豐原區翁子國民小學、臺中市政府警察局豐原分局、臺中市豐原分局翁子派出所、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊、臺中市豐原區農會等單位將攜手合作，現場約有 650 位師生、獅友與市民們將齊聚一堂，共同實踐綠化夢想。活動中邀請林業保育署臺中分署專業講師將現場講解植樹與護樹知識，並示範正確植樹技術，讓參與者深刻體會「適地適木」的重要原則。同時，活動現場亦有免費贈送樹苗的活動，所送樹苗有華八仙、土肉桂、燈稱花、日本山茶等多種臺灣原生樹苗，落實全民植樹，原地扎根，共創韌性森活的永續的目標。</p> <p>二、立委楊瓊瑋、江啟臣副院長助理羅益奇、市議員邱愛珊、謝志忠議員服務處主任沈寬堂、張瀟芬議員服務處主任張正聲、農</p>

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>造臺中成為宜居的幸福城市。</p>		<p>業部林業及自然保育署臺中分署分署長張弘毅、臺中市政府農業局主任秘書黃春滿、臺中市政府建設局副局長陳永欣、臺中市政府警察局豐原分局分局長謝建國、內政部保安警察第七總隊第五大隊大隊長梁家賢、臺中市豐原區公所區長洪峰明、臺中市政府豐原區翁子里里長連佳振、南田里里長劉醇權、國際獅子會 300C 2 區總監許吉本、獅子會主席洪子茵、臺中市豐原區翁子國民小學校長詹勝淵等嘉賓活動當日均到場共襄盛舉。</p> <p>三、活動當天除了植樹外，還有舉行頒獎典禮，表彰 114 年度特優、優等及甲等社區，並向認養造林的企業頒贈感謝狀與獎牌，以肯定各界對環境保護與減碳政策的積極貢獻，同時也有共學體驗活動，和參與民眾共享山林集章與藍曬體驗。農業局與各單位期許，藉由「原地扎根 韌性森活」植樹活動，不僅能持續改善臺中空氣品質，更能激發市民對生態環境保護的熱忱，共同為子孫後代築起綠色、永續的美好家園。</p>
4	<p>特別提醒家有幼兒的爸爸媽媽們，115 學年度臺中市公立幼兒園及非營利幼兒園開始招生，報名採二階段辦理，詳細招生資訊請至市府教育局官網查詢，請家長務必把握時間，也預祝各位臺中市的寶貝順利入學。</p>	<p>教育局</p>	<p>一、115 學年度臺中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生自 3 月 7 日起開放登記報名，循例採二階段辦理，第 1 階段招收 2 至 5 足歲法定需要協助幼兒及 5 足歲幼兒，第 2 階段開放所有 2 至 5 足歲幼兒登記。</p> <p>二、115 學年度調整在園生的兄弟姐妹皆可以優先入園資格登記報名，也配合教育部建議將現役軍人子女納入優先資格。</p>

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	<p>本人是六都唯一的女性市長，因此更加重視婦女權益與事務推動。以公共廁所為例，長期以來女廁數量不足導致大排長龍是多數女生如廁的困擾，本人上任後大力改革，採取比中央嚴格的標準，將男女廁所比例提高至 1:5，且考量到不同女性的使用習慣，我們也揚棄了過去為求清潔方便而全盤採用蹲式的做法，要求必須設置合理的「蹲坐比例」，並確保廁所具備乾淨、明亮、方便、友善與安全的環境，由於近年執行成效良好，民間也紛紛跟進。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>
6	<p>針對今日主計處、建設局、社會局「性別統計新視界·建構更溫柔友善的性平城市」專案報告，臺中市人口結構女性比男生多，女性為 51.27%，然而勞動參與率卻是男比女多，很多是因舊有傳統觀念家庭需由女性承擔照顧孩子的責任，因此許多女性的職涯發展被迫中斷，要解決這個問題、真正落實性別平權，政府的輔助措施就顯得至關重要，近 7 年市府推動性別平等已有初步成</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>果，我們從文化傳承、托育、委員會組成等多方落實性平，首先是文化傳承，3年前打破近 80 年僅男性參與的傳統，開放女性任祭孔禮生；托育方面，最關鍵就是「公托」政策，本人剛上任時臺中市公托僅有 5 座，如今第 48 座已落成啟用，在今年底卸任前，我們承諾至少會完成 60 座以上，這是一個高達 12 倍的驚人成長，透過政府提供的協助，讓孩子獲得妥善照顧，也讓家長，尤其是女性能安心投入職場；另外，市府超過 200 多個委員會，除了由機關同仁擔任外，也邀請外部學者、專家參與提供專業建議與指導，惟本人上任之初，多達四成的委員會未能達到三分之一女性委員比例的目標，因此我們透過這幾年的逐步改選與調整，如今已全數達成相關規定。這些都是性平工作落實的重要成果，未來市府也將持續從制度面與服務面推動各項性別平等政策，打造更加友善、多元與公平的城市環境。</p>		

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
7	<p>針對今日文化局墊付案「客家委員會115年度補助本局辦理許良宇圖書館閱讀環境優化規劃設計暨工程施作案」，這座位於東勢的許良宇圖書館，是一份充滿愛與溫度的禮物，因為東勢原有的圖書館十分狹小老舊，許良宇律師的父母為了紀念愛子，傾注了他們所有的積蓄捐贈興建這座嶄新的圖書館，後續因為新建經費仍有不足，市府也積極投入補助，因此今天非常高興能獲得中央客委會的補助款優化閱讀的環境，同時也要感謝許多民間企業如龍寶建設等的熱心贊助，共同成就這座愛的圖書館。許良宇圖書館從去年 12 月底開館至今不到三個月，使用人次已超過了 10 萬人，借閱冊數將近 7 萬冊，使用率是舊館的三倍以上，除了充分利用了這個優質的空間，也顯示山城與客家地區的民眾對閱讀環境的高度渴求，再次感謝許爸爸、許媽媽的慷慨捐贈，也誠摯歡迎市民朋友有機會前往許良宇圖書館，感受這座承載愛與知識的閱讀空間。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
8	<p>臺中市水系完整，水資源條件多元，但過去常有淹水情形發生，例如大肚山、大里、太平、豐原、烏日、靜宜大學、弘光科技大學附近等，上任第一年甚至發生烏溪堤防破堤導致烏日淹水，因此水治理與解決水患能力重要，本人上任後積極尋思對策，七年來花費大量預算與心力，經過我們的努力，治水工作已逐步展現成果，就是要做到「家戶不進水」，經過這些年的努力，我們終於擺脫了過去區域性大淹水的夢魘，現在即使遇到颱風豪雨，也多半只是零星的積水，且區公所團隊都能在第一時間到場排除。除了防洪，我們也非常重視水文化與水環境的保存，以神岡區圳前路為例，該道路路幅寬度不到 6 公尺寬，地方迭有爭取拓寬的聲音，惟圳前路旁有「浮圳」文化資產，因此文史團體群起反彈，後來市府團隊發揮智慧，採取將水圳保留在道路中間、車道分列兩側並在上方加蓋設計迴轉道的方式，不僅解決地方交通瓶頸，更成功保留珍貴的水</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 708 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 10 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	文化資產。感謝水利局將我們七年的治水成果匯集成《台中好水》特刊，詳實記錄了我們在水安全、水環境與水文化上的努力，除了實體刊物之外，有興趣的民眾也歡迎至水利局網頁瀏覽電子版本。		

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>清明節將至，許多市民朋友開始前往掃墓祭祖，但近期在臺中各區已經發生數十起公墓雜草火警，籲請民眾在祭祀時要多加小心。為了讓民眾掃墓更便利與安全，市府在公墓設置 197 處消防水袋取水點及 239 處紙錢集中處，並推出全臺首創「台中市清明掃墓數位地圖」，民眾只要透過「台中通 APP」進入清明掃墓地圖，就能查詢公墓位置、紙錢集中處與消防水袋點位，提前規劃掃墓路線。此外，市府也整合民政、消防及環保單位成立空拍機聯合稽查小組，透過空拍機高空巡查墓區，即時掌握火源狀況，並加強稽查燃燒雜草、亂丟菸蒂或燃放爆竹等行為，及早發現火煙並迅速處置，降低火災發生風險。再次提醒市民朋友，掃墓時請遵守「四不一要」原則：除草不用火、菸蒂不亂丟、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、垃圾要帶走，共同維護墓區安全與環境整潔，一起守護清明祭祖的平安與安全。</p>	<p>民政局</p> <p>環境保護局</p>	<p>一、為防範公墓火災發生，本市生命禮儀管理處(以下稱生管處)自元宵節開始加強巡視公墓祭祖情形並積極向祭祖民眾宣導防火「四不一要」事項，假日重點時間或發生火災頻率較高之墓區，由市府消防局及轄區公所駐點或巡邏。</p> <p>二、於全市 149 處公墓設置 197 處消防水袋取水點及 239 處紙錢集中處，首創「台中市清明掃墓數位地圖」，民眾可透過「台中通 APP」首頁點選掃墓地圖橫幅或掃描專屬 QR Code，即可查詢公墓位置、紙錢集中處及消防水袋點位，方便掃墓前取水備用、離開時集中紙錢，共同維護墓區安全與環境整潔。</p> <p>三、本處轄管之公墓已委託各區公所於清明節前完成割草作業，徹底清除墓塚後方及邊坡死角枯草，縮短易燃物暴露時間，有效降低公墓火災發生風險。另針對 11 處重點公墓進行墓道拓寬，提升掃墓期間人車通行安全，也強化消防車輛進出與救災應變效率。</p> <p>四、本局與消防局、環保局成立「空拍機聯合稽查小組」，透過空拍機巡查墓區，即時掌握火源狀況，全力打造安心的清明祭祖環境。</p> <p>一、為改善清明期間公墓火災頻傳問題，本局積極推動「紙錢集中幫你收」免費服務及以功代金之環保祭祀措施，統計 113 年紙錢集中量 564.64 公噸逐漸成長至 114 年 746.64 公噸，增加 181.76 公噸(成長約 32%)；此外，以功代金捐款金額，自 113 年 36 萬 457 元同期提升至 114 年 44 萬 6,931 元，增加 8 萬 6,474</p>

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>元(成長約 24%)；顯示在本局積極推動下，已獲得民眾對清明祭祖採環保祭祀的觀念逐漸認同與肯定。未來將於清明節期間透過多元管道持續宣導防制外，也規劃提升科技執法量能來加強管制力道，以防民眾祭祀後不慎引燃周邊雜草，如有查獲違規情事，將依法告發處分，確保民眾掃墓安全，守護民眾健康。</p> <p>二、清明掃墓期間，本局於本市重點公墓定期執行空拍作業，以即時掌握污染情事，維護本市空氣品質。</p>
		消防局	<p>因應清明期間好發墓地雜草火災，本局訂定「115 年度清明期間強化消防安全整備工作執行計畫」，加強辦理事項如下：</p> <p>一、針對轄內火災發生頻率高、地形崎嶇且搶救不易之墓區，加強搶救計畫部署與水源盤點，提升第一時間應變能力。</p> <p>二、重點假日時段編排宣導及巡邏勤務，火災易發墓區派員駐點，並於大型公墓入口處發放防火宣導單及小水袋，並提供水源予民眾使用，以預防燃燒冥紙、雜草、燃放鞭炮或亂丟菸蒂等不慎引起林野墓地火災。</p> <p>三、利用具備廣播功能、AI 人員辨識及視距外錄影監控模式之遙控無人機執行宣導、勘查及蒐證作業，以有效減少人員因素引起之公墓火災案件，並迅速提供救災訊息，提升救災效能。民眾違法燃燒雜草行為，將依消防法第 14 條處以 3000 元罰鍰(截至今年 3 月 19 日止已開出 10 張違反田野引火燃燒舉發單)。</p> <p>四、加強宣導「掃墓不用火」觀念，呼籲民眾務必遵循「四不一要」原則，以防範墓地火災發生除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、</p>

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走，從源頭降低火災發生風險。
2	<p>為提升機車騎乘安全、培養正確駕駛觀念，市府持續推動機車駕訓補助計畫，鼓勵新手騎士在上路前接受完整駕駛訓練，今年補助措施已開始受理申請，交通部提供 1,300 元補助，市府再加碼補助 1,500 元，合計每人最高可領 2,800 元，除了臺中市民，也開放在臺中市就讀高中（職）及大專院校的 18 歲以上學生申請。此外，今年市府進一步擴大補助名額，從 3,000 人提升至 3,500 人，只要在 3 月 16 日至 11 月 30 日至本市駕訓班參加駕駛訓練課程並取得駕照，就可以申請補助。透過完整的駕訓課程，民眾不僅可以學習交通法規與防禦性駕駛技巧，也能在實際道路情境中建立安全騎乘習慣。依交通部公路局臺中區監理所統計顯示，臺中市去年參加機車駕訓的學員，相較於未受訓民眾，違規率與事故率皆大幅下降。未來市府也將持續與中央及相關單位合作，鼓勵更多青</p>	<p>交通局</p>	<p>本局業於 115 年 3 月 16 日起實施「機車駕訓補助」，並透過多元宣傳管道發布機車駕訓補助措施，本府道安宣導小組持續透過校園宣導活動，針對大專院校年輕族群進行面對面宣傳，提高機車駕訓參與率，依交通部公路局臺中區監理所統計顯示，本市去年參加機車駕訓的學員，相較未受訓民眾，違規率降低 44%、肇事率降低 16%；若再搭配安全駕駛訓練，違規率更可降低 69%、肇事率降低 40%，顯示機車駕訓對改善交通違規與事故確實具有明顯成效，且參加人數從 112 年的 3,857 人，持續提升至 114 年的 7,930 人，成長超過一倍，顯示民眾已逐漸建立在上路前先完成完整的學科術科教學及防禦駕駛的觀念，以增進機車騎乘技能及防禦駕駛意識，擬請解除列管。</p>

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>年接受完整駕駛訓練，培養防禦駕駛能力，共同提升臺中的交通安全，打造更安全、安心的用路環境。</p>		
3	<p>臺中市在運動方面屢有傑出表現，114 學年度中等學校足球聯賽冠軍與季軍戰於輔仁大學熱血登場，本市學校代表隊再傳捷報，黎明國中男足與五權國中女足雙雙奪下冠軍，惠文高中女足也在季軍戰擊敗對手，球員們在球場上奮戰到最後一刻，展現優秀的團隊合作與運動精神。此外，市府將頒發合計超過 255 萬的體育獎金，希望鼓勵選手持續精進，在未來賽事再創佳績。這些榮耀的背後，也要感謝學校師長、教練與家長的支持與陪伴，成為選手最重要的後盾。接下來學生運動聯賽仍將持續展開，歡迎市民朋友一起為臺中學校的運動團隊加油。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>
4	<p>針對今日研考會「厂一又√ 原來，這就是臺中－地方創生推動成果」專案報告，地方創生的核心理念就是希望土地留得住人，地方找得到產業、看得到未</p>	<p>本府各機關</p>	<p>遵照辦理。</p>

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>來。市府這幾年持續投入資源，由今日報告中可以看到，已超過 10 個案子獲得中央核定，總經費已超過 2.6 億元，透過這些計畫累積地方能量，讓生活在這些土地上的民眾真的感受到家鄉的溫度與希望。此外，在推動地方創生的過程中，我也要特別感謝研考會所扮演的關鍵角色，許多人普遍以為研考會的工作只是做研究、管控進度，但實際上研考會同仁也走出辦公室，至地方實地勘察、了解需求，展現行動力，現今的地方創生成果，就是在研考會林主委帶領同仁，一步一腳印累積出來的；同時，我也要感謝民政局、經發局、文化局、觀旅局、農業局，以及各區公所的辛苦付出，正是因為市府團隊通力合作，我們才能讓地方創生的政策真正落實到每一個生活現場。</p>		
5	<p>為了將這七年來得之不易的地方創生成果記錄下來，我們特別編撰並推出了《厂一又√ 原來，這就是台中》地方創生專刊，專刊主要從兩個非常動人的面向來</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>呈現，首先是「區域」，例如霧峰、烏日等案例，都可以看到市民對土地的關心與投入，相當有感染力；第二是「世代」，從 20、30 歲的年輕人到 50、60 歲的朋友，都用各自不同的方式參與地方發展，展現跨世代的力量。這本專刊在三月出版開放索取後，短短一週內索取與詢問度就突破了 600 人次，這代表著有非常多市民主動表達對臺中這塊土地的關注與熱愛。誠摯邀請有興趣的市民家人，可以透過「漾台中」的臉書粉絲專頁進行登記索取，我們也提供將專刊寄送到府的服務。希望透過這本專刊，能讓大家看見臺中的能量，吸引更多市民一起加入地方創生的行列，讓臺中的未來更加美好。</p>		
6	<p>有關財政局提報的「檢陳臺中市政府 115 年度第 1 次公債發行計畫案」，市政建設需要龐大的經費支持，過去本府在籌措資金時，均採向銀行借款的方式來辦理，這容易受到市場利率波動的影響。為了有效分散風險並降低利息的負擔，</p>	財政局	本案送請臺中市議會第 4 屆第 7 次定期會審議。

臺中市政府第 709 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 17 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	財政局規劃在今年七月發行這批公債，在此特別向大家強調，市府發行公債並非增加支出，而是借新還舊、建立多元融資管道與減少利息負擔，同時償還銀行借款，進一步減輕財政壓力，感謝財政局的用心規劃。		

臺中市政府第 710 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>二，本人已指示經發局及民政局即刻結合各區公所及社區網路，啟動全民節水行動，我們不希望走到「減壓」或「限水」的那一步，所以「省今日之水，解明日之渴」至關重要也呼籲市民朋友在日常生活中落實節水習慣，共同因應水情挑戰。</p>		<p>抗旱整備協調會議」。後續將持續配合中央旱災緊急應變小組運作，密切追蹤德基及鯉魚潭水庫水位變化，並依中央水情燈號及實際水情發展，滾動檢討各項應變措施，落實「超前部署、分級應變」之原則，以強化整體抗旱應變效能。另業已透過電子媒體、平面媒體及臉書等多元管道，加強推動節約用水宣導力道及廣度。</p>
		各區公所	遵照辦理。
3	<p>三月即將結束，四月份有屬於孩子們的重要節慶兒童節。為讓孩子度過歡樂節日，臺中市特別將四月定為「台中兒童月」，並跨局處整合推出豐富的主題活動，我們規劃了「親子歡樂派對」、「兒童藝術節」及「親子音樂祭」三大主題，邀請大朋友小朋友踴躍參與。感謝社會局、文化局及新聞局的同仁們發揮創意、通力合作，規劃許多精彩的活動，相關細節資訊將由各局處陸續公開，市民朋友亦可上網查詢。誠摯歡迎大家利用兒童節及清明連假，踴躍參與市府規劃的各項活動。</p>	<p>社會局</p> <p>新聞局</p>	<p>一、115 年 4 月兒童月，本府規劃「臺中兒童月」系列活動，首場由本局主辦的「親子歡樂派對」率先登場，於 3 月 28 日（六）下午 1 時至 5 時，在葫蘆墩公園(第一區)辦理。</p> <p>二、當天活動內容多元豐富，包含親子帶動跳、歡樂氣球秀、扯鈴溜溜球秀、小丑雜耍互動魔術秀、立方體表演及繽紛泡泡秀等精彩表演，另有寶寶爬行比賽、趣味活動、市集，以及由親子館精心設計的闖關遊戲，完成闖關活動即獲得魔術筆，現場參與情形踴躍，約服務 6,500 人次。後續兩個週末亦將陸續辦理「兒童藝術節」及「親子音樂季」，持續提供多元親子活動。</p> <p>臺中市政府規劃兒童月系列活動，由新聞局舉辦的「2026 臺中親子音樂季」，以音樂為主題，設計系列豐富的舞台表演，將於 4 月 11、12 日在夏綠地公園熱鬧登場，活動首度與全球知名卡通 IP「彩虹小馬」跨界合作，打造全台首座 5 米高的「彩虹小馬」大型氣偶，打造充滿夢幻氛圍的拍照區，歡迎親子同樂。</p>

臺中市政府第 710 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		文化局	2026 臺中兒童藝術節業於 4 月 3-5 日辦理完畢，吸引 10 萬民眾熱情參與。
4	世界自然基金會於 2007 年發起「世界關燈日」(Earth Hour 地球一小時)行動，倡議每年 3 月最後一個星期六晚間 8 點 30 分關閉不必要電燈一小時，喚起大眾對氣候變遷議題的重視，強調每個人都能為環境改變盡一份心力。今年關燈行動將於 3 月 28 日晚上 8 點 30 分登場，適逢活動發起 20 週年，全球各地將同步響應，透過關燈一小時，呼籲大眾正視極端氣候對生態環境帶來的影響，邀請市民朋友們在這週六晚上一起共同響應愛地球。	本府各機關	遵照辦理。
5	針對今日法制局「智慧化法律服務與重大社會案件被害人關懷：績效與未來規劃」專案報告，過去法制局被認為是較靜態的局處，但李局長上任七年多來，憑藉曾任檢察官、法官與律師的歷練帶領團隊進行有效改革，深受市民肯定，在此公開表揚李局長及法制局過去七年努力提升服務的卓越表現，守護市民權利是市府責無旁貸的責任。關於法制局改革成效，首先，	法制局	<p>一、有關本府法制局推動的多元法律諮詢服務，自 108 年至 115 年 2 月統計如下：日間現場法律諮詢共 165,347 件、夜間電話法律諮詢 15,882 件、專科律師法律諮詢 2,086 件、客語法律諮詢 257 件、性平友善法律諮詢 69 件，總計 183,641 件，平均每年約 26,000 件，整體民眾滿意度達 92.2%。</p> <p>二、為方便市民使用法律服務，本府法制局持續提供夜間電話法律諮詢，減少上班族因白天時間無法配合，以及行動不便或年長者的往返不便；並依不同法律爭議類型安排專科律師諮詢，讓民眾能迅速獲得專業且精準的協助。此外，考量本市</p>

臺中市政府第 710 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>針對過去法律諮詢服務僅限日間且須親自到場之不便，逐步增設夜間法律諮詢服務，提升民眾使用的彈性；其次，推動線上法律諮詢機制，有效減輕民眾舟車往返負擔；再者，依不同法律問題類型規劃專科諮詢服務，提升服務的專業性與精準度；另考量本市客家族群人口眾多，除國語及臺語外，亦提供客語諮詢服務，展現多元友善；此外，針對性別平等相關案件，強化被害人法律協助機制，營造更安心的求助環境；對於民眾常見之消費爭議，亦提供多元協助管道，整體推動成果已獲得市民高度肯定。</p>		<p>多元族群需求，持續於東勢區及新社區提供客語服務，以促進溝通無障礙；對性別平等相關案件，也將持續營造安心求助環境，落實性平權益保障。</p> <p>三、依市長於市政會議指示，本府 114 至 115 年 2 月持續就民眾常見消費爭議，建構多元協助管道並精進服務品質。首先，強化人員專業能力，114 年至 115 年 3 月辦理 7 場次消保法規與實務案例講習，提升第一線人員及志工之爭議處理與法規運用能力。其次，優化消費爭議申訴案件管理系統，精進案件流程控管，並辦理教育訓練，確保申訴、協商及調解各階段處理效率；同時介接「111」政府專屬短碼簡訊平臺，提升通知公信力並防杜詐騙風險。此外，積極提供「1950」消費諮詢服務，114 年受理諮詢逾 17,000 件，並依消費市場動態及重大消費爭議事件之發生與演變，適時發布新聞稿及消費警訊，強化民眾風險辨識能力，提升整體消費意識。整體而言，透過制度精進、宣導強化及服務深化，已有效提升消費者權益保障，並獲市民高度肯定。</p>
		本府各機關	遵照辦理。
6	<p>有關今日文化局「臺中市立美術館門票收費標準」案，嶄新的臺中市立美術館去年 12 月開幕，為鼓勵大眾親近藝術，第一檔展覽完全免費，但基於使用者付費原則並參考六都收費機制，必須為後續展覽制</p>	文化局	<p>「臺中市立美術館門票收費標準」訂定一般全票為 100 元，另提供 20 人以上團體票 80 元及多元優惠方案，包含臺中市民、學生及兒童等族群可另享優惠票價 50 元，長者與身心障礙者等對象則可免費入場，而特展將依個別規劃另行公告票價，本案依市政會議決議送請法制局發布。</p>

臺中市政府第 710 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 24 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	定標準。在定價策略上我要求考量六都平均水準，將價格訂在「中下價位」以親民門票持續鼓勵市民欣賞藝術，藉此持續推動美感教育並提升藝術普及率，本案照案通過並送請法制局發布。		

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>時序進入春季，天氣漸漸炎熱且伴隨著濕熱，這正是病媒蚊容易孳生的季節，截至 3 月 30 日，全台累計超過 33 例登革熱境外移入案例，當中臺中計 7 例，顯示疫情不可輕忽。登革熱主要透過病媒蚊傳播，提醒市民，應落實定期清除積水容器，施行「巡、倒、清、刷」四步驟，從根本杜絕病媒蚊的孳生，請大家共同努力維護公共衛生。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>清明節連續假期將至，由於陸續有許多市民家人提早返鄉掃墓，公墓火警頻傳，雖未造成重大傷亡，但已對空氣品質產生影響。為防範火災發生，提醒市民掃墓時務必小心火燭，也請避免隨意丟棄煙蒂，以降低火災風險。此外，各公墓已設置金紙集中區，後續將由市府統一處理，請市民配合，共同維護公共安全及環境品質。</p>	本府各機關	遵照辦理。
3	<p>市府持續推動「美樂地計畫」，目前已完成豐原翁明公園改造，打造以貓頭鷹為主題的特色遊戲場，並於兒童節前正式啟用。自本人上任以來，「美樂地計畫」已完成超過 235 處公園改善，每處都有不同</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>特色，例如「中央公園飛行美樂地遊戲場」擁有飛碟造型滑梯及全台最長 32 公尺滑索，常看到市民玩得樂不思蜀；南屯區「豐富公園」遊戲空間結合樂活樹屋與「穿山甲」意象；東區「泉源公園」為全台首座兒童交通主題公園，教導兒童交通規則，甚獲市民認同，這些特色主題公園都富教育意義與遊憩功能，已逐步成為親子活動的重要場域，未來會規劃其他地區再新建；太平區「馬卡龍公園」擁有全國最高 11 公尺溜滑梯，是連假出遊踏青的好去處；還有北區豬事圓滿公園主題也很有特色；東勢獨角仙公園則以「獨角仙」為主題，目前預計將於 5 月開放，屆時歡迎親子族群踴躍前往，平時也常看到家長按圖索驥玩遍本市各大公園，感謝建設局打造美樂地計畫，上週更榮獲被譽為「景觀界奧斯卡」的「台灣景觀大獎」四項肯定，為中央及地方政府單一行政機關中獲獎數最多者，感謝建設局同仁們的用心投入與專業努力，讓「美樂地計畫」理念落實於市民日常。</p>		

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
4	<p>臺中市在自然生態復育上做得非常出色，由於現在正是觀賞螢火蟲與蝴蝶的好時機，市府規劃於大坑生態園區推出「大坑蝶螢嘉年華」；首先是賞螢活動，將於 4 月 11、12 及 18 日登場，邀請市民朋友在專業導覽帶領下走入森林，欣賞螢火蟲飛舞的自然景觀，感受春季夜晚的生態之美，活動將於 3 月 31 日上午 10 點開放網路報名，每場次限額 60 人，並酌收 200 元報名費，現場除可體驗夜間導覽外，還可獲得餐盒、飲料及紀念品，完成指定任務還可領取大坑商圈消費券。緊接著，夏季賞蝶活動也將在 5 月登場，自 5 月 17 日起推出連續 5 場生態導覽，報名日期分別為 5 月 11 日及 5 月 25 日，民眾可在初夏暖陽下欣賞蝴蝶翩翩飛舞。提醒市民朋友，由於大坑生態園區為開放空間，如自行前往賞螢，建議穿著長褲、布鞋及帽子，以防蚊蟲叮咬及避免受傷，手電筒也請覆蓋紅色玻璃紙，減少光害，避免驚擾螢火蟲，並切記遵守不捕捉、不帶走、不驚擾原則，共同維護生態環境，讓自然景</p>	<p style="text-align: center;">觀光旅遊局</p>	<p>今年賞螢活動分別訂於 4 月 11 日、12 日及 18 日辦理；賞蝶活動訂於 5 月 17 日、5 月 24 日、5 月 31 日、6 月 7 日及 14 日，另有一場公益場次訂於 7 月 4 日辦理，共計將辦理 9 場次。</p>

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	觀得以永續發展。		
5	另外，我也要特別感謝觀旅局同仁的用心，春天正是走入山林、享受溫泉療癒的最佳時節，觀旅局自 4 月 1 日起推出「2026 台中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動」，鼓勵旅行社規劃國內外 6 人以上團體旅遊，安排谷關、東勢、烏日及大坑四大溫泉區為主軸的 2 天 1 夜以上遊程，只要到訪至少 2 處臺中特色景點，並入住溫泉標章旅館 1 晚以上，就可申請每團每位旅客 500 元獎勵，限量 1,350 個名額，名額有限，請大家務必把握機會，希望透過這樣的鼓勵方案，讓更多旅客來體驗臺中優質的泡湯文化，帶動我們在地觀光經濟。	觀光旅遊局	「2026 臺中市溫泉體驗觀光行銷推廣活動」，已於 115 年 3 月 27 日發布新聞，鼓勵旅行社規劃國內外 6 人以上團體，安排在谷關及其他(東勢、烏日、大坑)溫泉區 4 月至 11 月期間 2 天 1 夜以上溫泉遊程，到訪至少 2 處臺中特色景點及入住溫泉標章旅館 1 晚以上，得申請每團每位旅客 500 元獎勵，共計 1,350 個名額(谷關 900 名、其他溫泉區 450 名)。目前截至 115 年 4 月 8 日已累積報名人數為谷關溫泉區 576 人(13 團)、其他溫泉區 310 人(9 團)，報名情況踴躍，希望持續帶動國內外遊客體驗臺中優質溫泉、創造在地觀光經濟。
6	針對今日民政局「航向城市新未來，殯葬服務新蛻變」專案報告，通常多數人較少主動關注殯葬議題，致使過往相關建設相對不足，本人上任之初就面臨殯葬設施量能不夠的問題，因此將殯葬設施之新建與改善列為重要施政工作之一。臺中市投入的經費為六都之首，經過 7 年的規劃與推動，多項殯葬建設於今年底、明年初陸續	民政局	<p>一、為全面優化本市殯葬設施及服務，本市生命禮儀管理處依山、海、屯、城各區興建納骨塔，並增設納骨櫃位、牌位，讓市民能就近、尊嚴地辦理後事；積極辦理崇德殯儀館原地改建，提供市民明亮、安全、優質的殯葬大樓；又於大甲殯儀館興建 20 間小靈堂，藉以取代原搭棚區；另外，汰換東海、大甲老舊火化爐、空汙設備，確保空汙防制符合相關標準。</p> <p>二、積極推廣環保葬，樹葬申請案件量隨年遞增，顯示樹葬已逐漸獲得市民認可，本市目前有 9 處樹葬區，數量為六都之冠；</p>

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>完成，再加上櫃位的擴增，預估可滿足本市未來約 20 年的需求。</p> <p>一、過去的殯葬設施總是陰暗陰沉，讓子孫不願久留，因此我們全面推動優化，採取莊嚴、明亮且現代化的設計，例如預計明年完工之北屯生命紀念館，就融入了蝴蝶展翅的意象，象徵生命的延續。同時，我們也導入智慧化管理系統，提供民眾查詢櫃位及相關設施等服務，並設置溫度監控機制，且全面強化空氣污染防制措施，至於東海等火化場，亦持續辦理設備汰舊換新，以確保空污防制符合相關標準，讓設施既科技又環保。</p> <p>二、本市崇德殯儀館是本市相當重要的殯葬設施之一，惟因啟用逾半世紀，設施老舊，然過去地方對於遷建或原地改建意見分歧，長期未有共識，在市府團隊持續溝通協調下，已逐步凝聚共識，讓工程得以推動。由於空間有限，在兼顧既有服務不中斷與整體更新之需求下，崇德殯儀館工程具高度</p>		<p>又規劃本市每年 6 場海葬及中彰投苗雲聯合海葬 1 場。</p> <p>三、持續將智慧科技導入殯葬管理與清明防災工作，打造低污染、友善且安心的治喪環境，提供市民更智慧、更溫暖的生命服務。</p>

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>挑戰性，目前鄰近的「中賓立體停車場 BOT 案」預計將於 10 月試營運，屆時我們就會把崇德殯儀館現有的平面停車場拆除，在那塊空地上興建一棟如同臺北二殯的現代化嶄新殯葬大樓，並在順利完成服務轉移後，將目前老舊的靈堂建築全部拆除，原地改造成為一個寬敞明亮、擁有完善行車動線且綠意盎然的園區。</p> <p>三、整體而言，市府已逐步完善山、海、屯、城各區殯葬服務量能，提供市民就近使用之便利，減輕往返奔波之負擔，並透過智慧科技導入，強化資訊查詢與設施管理功能，藉由本次專案報告，讓各界對本市殯葬設施整體規劃與推動成果有更完整之了解。</p>		
7	<p>今日墊付案，經濟部水利署 115 年度補助本府辦理「無自來水地區供水改善計畫第五期-自來水用戶設備外線補助計畫」：本案原獲經濟部水利署補助比例為 65%，嗣因本市財政分級調整為第三級，因此補助比例修正為 69%。審視之前墊付案件，</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 711 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 03 月 31 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>部分計畫雖持續配合上級機關辦理，惟補助比例並未隨之調整，因此地方配合款相對負擔增加，再加上中央財劃法修正後，本市補助款減少逾百億元，對財政造成一定負擔，因此請各機關於辦理相關計畫時，應積極向上級機關反應並爭取提高補助比例，以減輕市庫負擔。</p>		

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

115年1-3月份臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

115年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
								起	訖	發包	期初審查	期中審查				
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
115	01	115年度臺中市身心障礙者生活需求調查研究案	社會局	-	-	決標日之翌日	決標日之翌日起330日	115.6.1	115.8.1	115.11.1	116.3.31	116.4.30	1,273	本案115年3月26日公告招標，4月1日開標，4月13日召開評審會議，預計4月底前決標(履約期限為：決標日之翌日起330日)。	符合	繼續列管
								-	-	-	-	-				

二、府列管標案

臺中市政府 115 年 03 月份 府列管標案進度

資料下載時間：1150409

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
115 年 03 月	583 件(89.15%)	24 件(3.67%)	1 件(0.15%)	5 件(0.76%)	41 件(6.27%)	654 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	51 件(85.00%)	9 件(15.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	60 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD003 07	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 第一次驗收未通過，限期改善，預計 115.4.17 進行複驗。
2	108DF002 64	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	98	98	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，結算資料 114 年 11 月 18 日已簽准，續辦結算作業中，俟廠商取得綠建築標章後，再辦理付款事宜
3	109DD001 73	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	95	98	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 10 月 23 日完成驗收

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	98	98	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 115.1.23 辦理 正驗複驗，驗收合格 辦理結算中
5	111DD00332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	216,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 已完工，履約爭議調解已完成..辦理結算中
6	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	98	98	0	流廢標次數：5次 工期修改次數：1次 115年2月9日工程辦理驗收複驗合格，待取得使用執照及契約規定其他應辦事項。
7	111DD00365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：2次 工期修改次數：0次 已辦理完成。
8	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	84	85	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1.活動中心屋頂鋁包板收邊安裝 2.活動中心窗戶窗扇玻璃安裝 3.外牆防水作業及外牆紋理噴塗 4.廁所蹲式馬桶安裝 5.辦公室地磚鋪貼 6.機電拉線作業 7.地下室消防工程及週邊景觀整地。
9	112DD00029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國國民小學第二期校舍新建工程	180,000	98	100	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 已辦理完成。
10	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	75	85	10	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1.外部工區整理 2.教室及走廊磨石子地磚施作 3.屋頂隔熱磚施作 4.走廊不銹鋼截水溝施作
11	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	77	22	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 三樓柱牆屋頂樑版模板施作、鋼筋綁紮、水電配管、灌漿。
12	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	92	92	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								113年2月1日開工，截至114年12月14日止，累計實際施工進度93.38%。 本案因學校既有舊校舍(懷農樓東棟)尚有使用需求，於114年11月28日以後綜總字第1140011461號函請承商於新建校舍工程完成後，請承商辦理停工及申請取得使用執照等相關程序，並俟學生完成搬遷進駐新大樓後，方能進入下一階段之拆除工程施作，爰承商於114年12月12日申報(部分)竣工後依工程契約第7條第1項第3款第1目之(3)約定：「機關要求全部或部分停工」，申報114年12月15日起停工。
13	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	61	82	21	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 外牆、內牆 1:3 水泥砂漿，外牆磁磚施作，屋頂及2樓廊道防水隔熱磚鋪設
14	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	63	69	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4F結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
15	112DD00263	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案	332,884	94	93	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於113年1月31日核定開工，本(01-02)月因逢變更設計，工程進度調整確認已呈核，目前估驗仍維持進度93.58%
16	112DD00277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 115/2/14綠建築掛件送審
17	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	90	93	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月5日工程報竣，無障礙設施申請中。
18	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	84	84	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 東側防護棚架拆除、西側窗額及眉梁粉刷層新作、防火岩棉新作、西側簷廊鍍鋅鋼瓦鋪設、電力電信管路配管
19	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	89	86	-3	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. RF屋頂鋼構施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 室內外泥作作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
20	113DD000 36	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	71	73	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標,114/2/10完成建照申請,114/3/3辦理動土典禮,114/3/24開工。 目前總累計預定進度(115.03.31)：38.83% 總累計實際進度(115.03.31)：45.03% 實際執行摘要： 主建物一樓樑牆面粉刷工程，一樓天花板研磨批土油漆工程，弱電消防配管工程，外牆粉刷打底工程，鋼構廠驗，電梯廠驗。
21	113DD000 37	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	74	75	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 消防及燈具配線、鋼構C型鋼及鋼承板施作、電氣工程配線、鋼構基座無收縮水泥砂漿拆模、2樓舞台坡道撐牆、鋼承板鋼筋綁紮、鋼網牆施作、水電2樓舞台區配管、1樓弱電拉水線插座配線 2樓舞台坡道電梯牆模板組立、2F廁所、舞台、陽台配管、2F廁所鋼網牆施、2F舞台、無障礙坡道、電梯牆模板組立、3.1F南、女、無障礙廁所牆水、電管貫通測試、2F外牆配管、1F南、女、無障礙廁所牆水、電管貫通測試、2F外牆配管2.2F舞台、無障礙坡道、電梯牆模板組立、1RF鋼網牆施工、2.2F舞台、無障礙坡道、電梯牆鋼筋綁紮。 、2F舞台地坪機電配管、1.2F舞台地坪、電梯牆、無障礙地坪，280kgf/cm ² 混凝土澆置42m ³ 、2.2F舞台地坪、無障礙地坪粉光、1.2F舞台、無障礙坡道、電梯牆灌漿後灑水養護、2F鋼網牆施工、2F舞台機電預埋盒施作
22	113DD000 38	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	77	84	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/3/12第26次監造會議、3/24屋頂彩色鋼板施工查驗、3/24內牆2F泥作粉刷施工查驗、3/13內外牆水泥砂漿材料試體31天抗壓試驗(1組3顆)、115/3/25職安衛工程查核、115/3/27第27次監造會議。
23	113DD000 39	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 黃貴帝建築師事務所115年3月13日一一五建國活動建字第1140312056號檢還「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程」承包商藍圖營造股份有限公司提送之開工報告表

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
24	113DD000 40	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	75	78	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 外部泥作吊線、外部防水施工、RF窗戶測量、2F窗戶安裝
25	113DD000 49	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	62	88	26	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 門窗安裝。 2. 金屬屋頂版施工 3. 泥作工程施作 4. 防水工程施作
26	113DD000 61	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	62	63	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 2FL底板樑版鋼筋網綁、水電配管、模板組立
27	113DD000 77	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	69	70	1	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 鋼筋綁紮、模板組立、混凝土工程、水電配管、施工架搭設
28	113DD000 79	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	95	93	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1. 第一次變更設計(空調及音響設備…)於將於115年3月18日完成議價作業。 2. 工地現場- (1) 原契約-外牆泥作抵石子及景觀綠化工程 (2) 變更設計-空調設備及舞台設備-1150430。 第一次變更設計(空調及音響設備…)於將於115年3月18日完成議價作業。
29	113DD001 03	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	91	95	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 承商於115年03月04日申報工程竣工事宜。 2. 115年3月13日辦理正式驗收。驗收缺失部份請承商於115年4月10日前改善完成。
30	113DD001 08	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	90	88	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 空調管線施作 2. 排水溝施作 3. 旗桿移設 4. 景觀工程施作
31	113DD001 28	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小活動中心暨幼兒園舍新建工程	112,060	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 二樓樑續接按裝 2. 二樓樑鋼筋組立

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
32	113DD001 29	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	83	87	4	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 內外牆泥作工程施作
33	113DD001 43	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	90	92	2	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 舞台封版、設備配管、風雨走廊伸縮縫安裝、消防測試、弱電系統設備安裝等。
34	113DD001 66	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	91	89	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 1. 汙水系統管溝及排水系統開挖施作；2. 電氣設備盤體結線測試；3. 工區景觀工程整地施作；4. 消防及弱電設備安裝及測試。
35	113DD001 71	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	87	88	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1F 外牆磚貼磚施作、1F~RF 外牆施工架拆除、1F 鋁門窗玻璃施作、2F~4F 鋁門窗塞水路施作、2F~3F 半戶外走廊地坪地磚施作、外牆伸縮縫工程施作
36	113DD001 92	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	65	65	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 2 樓柱、牆鋼筋綁紮，水電配管。
37	113DD001 98	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	63	70	7	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 進行四樓柱牆樑板模板組立。 2. 四樓板機電配管及鋼筋綁紮。 3. 3/6 進行教育局外聘專家學者工程督導。 4. 3/27 工程會工程查核。
38	113DD002 12	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國中活動中心新建工程	86,000	90	88	-2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. 內牆批土油漆完成 2. 外牆打底粉刷完成 3. 廁所防水施作完成 4. 功能室內部拆架完成 5. 台電人孔及管路安裝設置完成 6. 1F 戶外排水溝完成 27 公尺
39	113DD002 30	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	104,592	91	95	4	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 3月27日廠商報竣,預計4月2日報竣確認

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
40	113DD002 33	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	83	86	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 防水收尾及修補、外架拆架、.MF以上外架拆架
41	113DD002 79	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	81	81	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 目前累計進度65%
42	113DD002 87	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學AD棟老舊校舍改建工程案	206,668	73	77	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 防水施作及泥作施工
43	113DD002 99	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	83	83	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113.11.13工程決標，114.02.07開工，114.4月土方入場、114.5月一樓PC施作及鋼筋工程施工。114年6月一樓PC施作及鋼筋工程施工，114年7月2樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114年11月2F梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝，115年1月上樑
44	113DD003 04	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	59	57	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 部份基礎開挖
45	113DD003 11	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	71	77	6	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 (1)、RF外牆封模 (2)、RF外牆混凝土澆置 (3)、RF外牆養護 (4)、RF外牆拆模 (5)、層間接縫防水施工
46	113DD003 14	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	71	81	10	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 廁所貼壁磚、踢腳；內牆粉光施作；鋼構防火漆；廣播拉線；發電機基座環氧樹脂施作；外牆貼磚；廁所地坪防水；盤體安裝；吸音板施作；土方回填；空調設備、窗框安裝；造型屋頂、消防管、百葉窗施作
47	114DD000 01	教育局/國民小學/廍子國小	臺中市北屯區廍子國民小學活動中心新建工程	94,400	84	84	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 室內泥作施作、防水施作、室內磁磚鋪貼
48	114DD000 03	教育局/國民小學/北屯區松強	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場	95,000	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		國小	共融工程 01					結算辦理中
49	114DD00052	教育局/國民小學/光隆國小	臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程	82,600	69	72	3	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 模板完成到3樓，預定4月初灌漿。
50	114DD00064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	70	76	6	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 召開32次監造會議 辦理變更設計相關事宜
51	114DD00066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	63	68	5	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 I棟2FL 樑版模板收尾、J棟1F 柱牆封模、K棟2FL 樑版模板組立
52	114DD00068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	55	55	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 114.3.07 進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25 進行審議小組會議，並報局，114.4.10 核定校園規劃報告書，114.5.15 完成建造申請掛號，114.6.16 進行細部審議會議，114.7.8 陳送細部設計書圖，114.7.31 陳送預算書圖，114.8.18 函覆修正，114.8.26 取得建照，114.8.29 再陳，114.9.16-9.22 公開閱覽，114.10.15 工程第一次公開招標，114.11.27 工程價格標決標，115年3月25日開工
53	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	30	40	10	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 業於115年2月11日決標，預計5月動土開挖。
54	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	59	69	10	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 履約中
55	114DD00196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	10	10	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 規劃設計案細部調整
56	114DD00207	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 2/4 建照圖說建管審查 2/9 地下水補注掛件 2/27 地下水補注掛件委員審查
57	114DD00241	教育局/國民小學/北屯區南興	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新	252,720	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		國小	建工程					3月6、10、16日一期、二期暨一期校園周邊工程協調會議。
58	115DD00093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程	391,210	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月26日公告上網，3月20日開標，3月25日辦理評選會議，3月31日辦理議價(約)及決標。
59	115DD00112	教育局/國民小學/烏日區旭日國小	臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程	228,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 03/24發包工程決標(興懋營造股份有限公司得標)
60	115DD00126	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學活動中心新建工程	82,600	5	0	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年3月6日公告上網，115年3月17日上午10時0分開標 2.原訂3月27日下午進行評選會議，因外聘委員臨時請假，故延期至115年4月7日下午召開。

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	55件(91.66%)	0件(0.00%)	1件(1.67%)	0件(0.00%)	4件(6.67%)	60件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢-豐原生活圈快速道路	1,350,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 驗收中
5	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行工程設計監造事宜
6	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
7	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	91	98	7	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 工程於114年12月18日竣工，115年1月29日驗收合格，結算憑證核銷中。
8	111D723011	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區民族路(鰲新路至港埠路)人行空間及公共環境改善工程	80,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
9	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	88	93	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
10	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	90	90	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標，於10月17日訂約完成，監造計畫已於11月24日核定，已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議，施工及品質計畫於112年1月19日核定，於1月31日開工 實際進度：88.401% 施工項目： 1.U1-U4伸縮縫施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. P16(N5S5)節塊施作 3. U7 場撐箱梁(上游側)施作 4. 大肚端 G 線植栽區緣石施作/G 線及 H 線自行車道施作 5. 和美端 B 線 D1 及 D2 擋土牆施作/F 線擋土牆施作
11	112AF000 67	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
12	112AF000 89	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
13	112AF001 04	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
14	112CF000 23	建設局/新建工程處/用地科	神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程	57,600	85	100	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
15	112D7230 14	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	79	95	16	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程結算中
16	112DF002 09	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	81	75	-6	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 護岸工程區域(護岸牆水路改道、雙孔箱涵土方開挖)、管 冪工程區域(東行線及西行線鋼管推進)及脊背橋工程區域 (節塊 2 推車、調模及底板腹板鋼筋綁紮)等。
17	112DF002 11	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新	2,975,830	77	82	5	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			興段工程)					施工進行中
18	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
19	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
20	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第二期績效評核作業。
21	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
22	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢一豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	58	60	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 施工進行中
23	113DF00115	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷)計畫道路開闢工程	95,800	55	100	45	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
24	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	61	61	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已復工，辦理便道位置調整事宜。
25	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前籌備作業
26	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中86-1潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	70	71	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理大明高中前側溝(溝蓋打除)重作
27	113DF00166	建設局/養護工程處/北北屯工	臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及	88,600	77	100	23	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		程隊	人行道改善工程					已辦理完成。
28	113DF001 67	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	84	29	流廢標次數:6次 期程修改次數:0次 履約中
29	113DF001 69	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	61	61	0	流廢標次數:10次 期程修改次數:1次 履約中
30	113DF001 70	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	76	21	流廢標次數:8次 期程修改次數:0次 進場施作中
31	113DF001 71	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	95	40	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 驗收缺失改善中
32	113DF001 95	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	79	24	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 進場施作中
33	113DF001 98	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	68	74	6	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 擋土牆、側溝、鋼板護欄、路基整地、寬頻管道、路緣石、滯洪沉砂池、野溪箱涵、靜水池、版橋及橋工段(A1、A2、P1橋台/橋墩)
34	113DF002 01	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	94	39	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 驗收中
35	114AF000 29	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
36	114AF000 56	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、	29,313	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)					
37	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
38	114AF00078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	114AF00083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件執行中
40	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
41	114AF00104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
42	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
43	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人33人，已取得同意31人，剩餘2人未辦繼承無法協價將報送徵收，將於4月提請地政局納土地徵收審議小組會議審議案件。
44	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 23位土地所有權人已21位同意協議價購，另外2位刻正辦理徵收作業中
45	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	59	80	21	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1. 第一階段鋼構(A~F line 第4、5、6、7單元)進場地組、A1、A2臨時防洪牆拆除後坡面修繕等作業。 2. 第二階段鋼橋假組立，進行逐跨分層塗裝。 3. P1-P2地組，週絲鎖固，進行吊裝作業
46	114DF001 65	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	67	67	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
47	114DF001 79	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	61	66	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
48	114DF002 11	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前準備
49	114DF002 12	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水滴會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位依115年1月29日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正，於115年3月4日召開基本設計複審會議，設計單位於3月25日提送基本設計報告修正版，刻正進行審視
50	115AF000 06	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
51	115AF000 21	建設局/土木工程管理科/	115年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
52	115AF000 23	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
53	115AF000 24	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
54	115AF000 33	建設局/養護工程處/海線工程	115年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		隊	及排水等小型工程委託設計監造技術服務案					執行中
55	115AF000 34	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
56	115AF000 35	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
57	115DF000 96	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工前置作業
58	115DF000 98	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	56	61	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
59	115DF001 03	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	161,660	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業
60	115DF001 04	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業。

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	17件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	17件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG000 24	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市區興中立體 停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 施工廠商俟智慧建築標章取得請領尾款。
2	108DG000 37	交通局/停管處 /設施工程課	大臺中轉運中心興建 工程	2,083,000	88	90	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 1)鋼構工程-鋼構吊裝組立、校正、焊接(E區屋頂) 2)鋼構工程-2F防火漆噴塗 3)機電工程-B3F-B1F機電結線 4)機電工程-1F消防栓系統配管 5)機電工程-1F~2F排水配管 6)裝修工程-複層金屬板施作 7)裝修工程-鋁包版施作 8)裝修工程-B3F-B2F地坪Epoxy施作 9)建築工程-1F公車月台施作 10)裝修階段-電梯工程施工 11)裝修階段-1F外牆塗料(清水模面)施工
3	110DG000 01	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大肚區文中二 地下停車場新建工程	165,300	60	62	2	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 1. 土石方：因應營建土石方處置新制致土石方去化困難，故需尋覓暫置區暫置，已函詢本府教育局借用梧棲區文九用地，惟教育局考量民代關心該土地使用拒絕，後續評估清水區銀聯段教育局用地及13期重劃區教育局用地供本工程使用。 2. 大龍運動館工程用地歸還：因大龍運動館工程開工在即，本府建設局函請要求歸還借用區域，將影響本工程施工動線受限，且日後覆土區土方無處暫置，本案除與大龍運動

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								館工程單位持續協調外，本月於 115.03.02 與大龍運動館協調歸還用地相關事宜結論如下： (1)為利文中二復工及大隆運動館後續施作，協調借用教育局用地作為各自土方暫置區，建設局借用大隆運動館北方用地，本局借用親子館北方用地，以整界線延伸為各自借用範圍 (2)文中二原本離整界線 15 米圍籬，退縮至本工程整界線以北 2 米，原本範圍洗車台等打除。 (3)115.3.26 大龍館東北方教育局用地做為土石方暫置區會勘。 3. 停工期間衍生費用補償：於 115.3.17 召開補償停工期間衍伸費用審查會。 4. 變更設計：後續因需歸還用地致施工動線受影響，擬採施工構台方式因應及評估土石方運送至暫置區費用納入變更設計，廠商評估作業中。
4	111AG000 42	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 1F 梁版模板施作 2. B1F 外牆混凝土澆置 3. 1F 梁版鋼筋材料進場及施作 4. 1F 水電放樣及配管
5	114AG000 48	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。 3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款 496 萬 4,850 元，12 月 5 日付款。 4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115 年 3 月 19 日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，請廠商於收到會議紀錄後 2 週內提送修正後報告予機關確認。
6	114AG000 52	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本府於 115 年 3 月 5 日核備期中報告書，另廠商於 115

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								年2月26日提送期末報告書，本局刻正辦理審核。 二、本府持續召開工作會議，針對活動研擬合作方案。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月25日召開第15次工作會議。
8	114BG01001	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設設計畫BD01標細部設計及監造委託技術服務	967,043	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 原採購預算852,489,148元，114年3月12日第一次開標流標，調整採購預算為967,042,625，於114年5月9日議價決標。 2. 截至114年3月30日設計單位已依契約期程提送59件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B版)本局已於114年7月25日核定，期中報告已於11月18日全數備查，已支付1億8,591萬554元；電梯電扶梯期末報告本局已於115年1月21日核定(C版)、土建期末報告本局已於115年2月9日核定(C版)及水環(第一階段)期末報告本局已於115年2月23日核定(C版)，目前軌道期末報告審查中。
9	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設設計畫BD02標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2. 截至115年3月30日，設計單位已依契約期程提送52件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年10月28日核定，於114年11月28日支付8,683萬5,134元予設計單位。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設設計畫BD03標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 採購預算為2,708,919,635元，於114年5月20日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2. 截至115年3月26日設計單位已依契約期程提送52件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。 3. 工作執行計畫書(C版)已於114年8月22日由本局核定，並於114年9月18日撥付6,955萬9,134元予設計單位。
11	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
12	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
13	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市 中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	61	62	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 7F 陽台倒吊模板及 R1F 模板組立及拆模後材料整理。 2. 機電 6F 輕隔間放樣。 3. 屋突樑筋及版筋鋼筋綁紮。 4. 4F 工務所工作隔間施作。
14	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理機電系統、龍井機廠土建細部設計作業期初設計階段，通訊、機場設備、月台門系統已提出期初設計文件。
15	115AM00084	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年「手提式雷達測速照相設備」採購案	25,800	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中依規定辦理。
16	115DG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程 施工標	195,229	25	30	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程採購修正後於 115 年 2 月 2 日第 1 次公告上網，並於 115 年 3 月 4 日開標，因投標廠商未達法定家數，開標結果流標。 二、工程採購修正後於 115 年 3 月 16 日第 2 次公告上網，並於 115 年 3 月 25 日開標，因投標廠商未達法定家數，開標結果流標。
17	115DG01002	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設設計 BC11 標土建及設施機電工程	9,922,656	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本標第 1 次公開招標業於 115 年 3 月 18 日開標，惟因無廠商投標，未達法定開標家數而流標。本局於 115 年 3 月 25 日進行第 2 次上網招標，等標期 7 日，預計 115 年 3 月 31 日截標。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
----	-------	-----------	-----------------	------------	--------	----

小計	31件(96.87%)	1件(3.13%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	32件
----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1/23竣工，竣工確認，簽辦驗收。結算中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
7	110DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：2166m (2) 明挖工程：17,843m (3) 接管戶數：3021戶(4變) 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：0m (2) 明挖工程：0m (3) 接管戶數：0戶
8	110DD010 25	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年9月18日申報竣工 依契約第15條第(二)項1款規定於114年9月23日(7日內)辦理竣工確認。 依契約第15條第(二)項2款規定於114年10月14日辦理正驗。
9	110DD010 57	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	95	93	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成5048m/5048m；推進713m/713m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成4386m/4949.7m；推進559m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成3151m/3576.95m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6906m/6906m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成4914m/5576.7m；推進711m/711m。
10	110DD010 93	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	82	83	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 ■在建工程 【施工中】-地辦 補助比例：79% 總工程經費：314,026,102元 契約金額：295,980,000元(第1次變更金額：314,026,102元) 開工日期：113年08月19日 *辦理情形： 契約金額：295,980,000元(第1次變更金額：314,026,102元)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								開工日期：113年08月19日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 Ø300mm：931m/631.04m 推進管線 Ø400mm：500m/445.52m 推進管線 Ø500mm：0m/0m (用戶接管工程) 前巷連接管：8547m/9602.66m 後巷連接管：3386m/193.73m 管線總長(不含側後巷)：9978m/10679.22m 用戶接管：1985戶 辦理情形的數據參照國土署回傳修正之3/23周報，尚採用原契約數量 因國土署表示未訂約完成，統計仍以原契約計算
11	111BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	111BD010 40	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設資料於114年8月20日再次函送國土署，並於10/31公開招標，訂於11/25開資格標，無廠商投標流標，於12月1日調整預算後再上網公告，12/29開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於1月23日提報本局，設計單位已於1月23日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於2月12日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。訂於4月9日開標。
13	111DD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	77	79	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 (管線工程) 推進 φ400mm：623m/累計632m 推進 φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖 φ300mmPVC管：1402m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8186m/累計7753m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7696m/累計1246m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
14	112BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。 114年12月23日第一分標決標。 115年3月23日辦理第二分標細部設計審查會。
15	112DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	76	82	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：11596.15m (3) 接管戶數：4463戶
16	112DD010 26	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	73	92	19	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 管線工程 短管推進φ400mm：108.45 m/ 108.45 m 短管推進φ400mm加厚：87.30 m/ 85.0 m 圓形鋼襯板工作井，標稱直徑2.5m：5處/ 4處 明挖埋設，φ300mm：436.05 m/ 436.05 m 用戶接管工程 道路段明挖埋設，φ200mm：10,873 m/ 9,235.00 m 側後巷明挖埋設，φ200mm：1,920 m/ 1,295.75 m 用戶接管：2,187戶/ 1,700戶
17	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含	297,900	71	78	7	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 (1)明挖：工區1(路證編號：114H05672)北屯區大連路一段41巷(明挖)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			水滴再生水取水工程)					工區 2 (路證編號：114H05672) 北屯區大連北街 82~92 號後巷 (明挖) (2) 推進：工區 3 (路證編號：115H00447) 北屯區瀋陽北路 B040531-13 → G37 (推進) (3) 立出坑：無 (4) 其他：工區 4 揚水站頂版養護
18	113AD010 32	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定執行契約項目
19	113BD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 113.2.28 辦理評選會議。 2. 基本設計於 114 年 4 月 11 日核定。 3. 第 1 分標細部設計成果資料刻正依據國土管理署 115 年 3 月 27 日複審意見修正中。
20	113DD010 45	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	63	75	12	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 385.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 349m) (3) 推進 600mm：0m(累計 342.3m) (4) 明挖 300mm：0m(累計 162.5m) (5) 連接管 200mm(前巷)：308m(累計 3,857m) (6) 連接管 200mm(後巷)：29m(累計 72m) (7) 用戶接管：0 戶(累計 330 戶)
21	113DD010 56	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	76	77	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。 3. 管線工程：1315.20M、明挖 2004.65M。 4. 用戶接管：1067 戶
22	113DD010 61	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接	375,000	66	67	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)					臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 【施工中】-地辦 補助比例：114：83%/115：79% 總工程經費：314,900,000元 契約金額：304,780,000元 開工日期：114年02月18日 *辦理情形： 契約金額：304,780,000元 開工日期：114年02月18日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 Ø400mm：1927.00M / 578.70M 明挖分支管線 Ø300mm：490.00M / 360.14M (用戶接管工程) 前巷連接管：7941.00M / 2349.71M 後巷連接管：362.00M / 00.00M 管線總長(不含側後巷)：10358.00M / 3288.55M 用戶接管：671戶
23	113DD010 65	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	61	67	6	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
24	114DD010 13	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	75	76	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於114年7月29日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
25	114DD010 31	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	60	60	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 200mm、300mm分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第三階段排水口調查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
26	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	68	70	2	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 惠來溪上游右岸 5+057.27-5+077.27 護岸改善基礎模板組立。
27	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	56	61	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 0K+160~0K+200 段施工
28	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	60	64	4	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標,目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
29	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114/12/23 決標。
30	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第 1 分標-福田一街鄰近區域	360,119	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 開工前文書資料審核中
31	115AD01004	水利局/水利養護工程科/	115 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 進駐管理中。
32	115AD01006	水利局/水利養護工程科/	115 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 派工施作中。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
----	-------	-----------	-----------------	------------	--------	----

小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件
----	--------------	------------	------------	------------	------------	-----

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD010 47	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	87	87	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
2	113DD010 75	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	73	73	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	57 件(82.61%)	8 件(11.59%)	0 件(0.00%)	1 件(1.45%)	3 件(4.35%)	69 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD002 71	建設局/新建工程處/建築工程科第二股	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 綠建築及智慧建築標章申請中
2	104DK000 04	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 已於115年3月18日申報竣工，並於3月25日進行竣工確認完畢，施作完成。
3	104DR000 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，於114年10月28日已交付使用單位(圖書館及美術館)辦理試營運，於12月13日開館。
4	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 辦理初驗缺失修正及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告
5	108AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
6	108DH000 05	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	89	87	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至115年3月31日止：預計進度85.028%，實際進度80.914%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
7	108DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	87	86	-1	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1. D棟6-10F輕隔間油漆施工 2. B棟10-12F、D棟9-11F地磚施作 3. C棟東側排水溝開挖 4. A棟動力系統管道間配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
8	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	95	81	-14	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 1. 7F-9F 景觀燈施作*3工 2. 北棟磁力門扣配管排煙推窗電配管*2工 3. 11F 臉盆安裝*2工 4. 5. 7-11F 室內電盤面板安裝*1工 5. 8F 迴路打鑿配管*2工
9	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. 土建複驗驗作業 2. 機電缺失改善作業 3. 辦理結算變更
10	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商 113 年 12 月 10 日報竣。(2)已於 114 年 4 月 11 日驗收完成，於 5 月 1 日發文正驗複驗紀錄，於 5 月 9 日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於 114 年 5 月 15 日辦理機電工程點算，於 5 月 27 日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於 114 年 9 月 16 日檢送點交清冊。(3)114 年 7 月 24 日取得使用執照。(4)運動局於 114 年 1 月 20 日辦理 OT 廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於 10 月 7 日市長親臨正式啟用。
11	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。
12	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：8.17%累積實際進度：14.715% 1. B4F 層 N3 區 B3F 版面水箱頂版模板拆除及模板物料整理；B3F 層 S1 區牆面模板組立作業，共 26 人。 2. B3F 層 S1 區柱鋼筋綁紮作業；B4F 層 S3 區 B3F 上層版鋼筋物料吊掛及綁紮作業，共 30 人。 3. B3F S1 區 C3 柱鋼構角鐵預埋作業，共 19 人。 4. B4F S1 區器具預埋清點放樣作業，共 2 人。
13	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料已於2月26日簽奉核准，待智慧建築標章取得後辦理撥款事宜。
14	109DH000 12	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	95	95	0	流廢標次數：2次 工期修改次數：1次 1. 115/3/25-3/26 機電初驗複驗 2. 115/3/30 局處空間部分驗收點交 3. 土建初驗複驗新增缺失持續改善 4. 115/03/27 專管函送第3次變更預算書圖
15	110AH000 53	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為1FL梁鋼筋綁紮、1FL梁、板鋼筋綁紮及水電配管。截至115年2月28日預定進度17.23%，實際進度(施工進度18.29%)
16	110DF001 32	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	98	98	0	流廢標次數：4次 工期修改次數：0次 已於115年1月26日驗收複驗通過
17	110DF002 26	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	87	87	0	流廢標次數：4次 工期修改次數：1次 (1) 主球場：南側施工架拆除、北側車道牆泥作粉刷作業、B1F廁所貼壁磚作業、1區1F廁所貼壁磚作業、北側2F廁所貼壁磚作業、1區3F淺溝黏條作業、北側1F管道間批土作業、西北側景觀高壓磚底層碎石級配鋪築、回收室下泵浦電源拉線、受電室線槽安裝。 (2) 副球場：11人制副球場圍籬網施作、11人制副球場週遭景觀高壓磚底層碎石級配鋪築、5人制練習場座椅緣石塗料作業。 (3) 南側看台：扇型區管路確認、一樓拉線。 (4) 北側看台：泵浦打水線。
18	110DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	100	98	-2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 於10月7日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，115年1月2日清水運綠建築現勘，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。
19	110DF002 40	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	95	95	0	流廢標次數：7次 工期修改次數：0次 3/5已完成正驗，4/7日提送改善資料

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
20	110DF00250	建設局/建築工程管理科/	臺中市豐原國民運動中心興建工程	595,723	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
21	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	93	93	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 第一階段工程完工，辦理部分正式驗收
22	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 已於115年2月12日辦理建築工程、景觀工程及機電工程點交事宜，冰宮點交俟送電後辦理。 2. 已於3月11日取得使用執照。 3. 台水3月30日完成裝設水錶，台電同日報竣。
23	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	84	89	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 景觀鋪面工程施工及景觀遊戲場設施施工
24	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 後續辦結算事宜。
25	110DG00034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 本局115年3月6日辦理竣工確認，並於115年3月25日辦理初驗，刻正辦理初驗複驗。
26	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 114年8月15日竣工，114年11月18日完成驗收，115年1月12日綠建築標章掛件，115年3月3日初評通過。
27	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月6日機電類驗收(複驗)完成，115年3月5日土建類驗收(複驗)完成，115年3月17日已取得使照。
28	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	58	61	3	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進度14.764(+6.454%)，施工中[B3F層N3區模板物料整理、B4F層N3區B3F梁鋼筋、B3F層S2區外牆鋼筋、B3F層S3區內牆預留鋼筋綁紮作業、B3F S2區柱面器具預埋配管及B3F N2區穿梁套管配置作業]。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
29	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	80	82	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. B2F 水電設備進場安裝施作。 2. 丙梯花台施作。 3. 電梯進場安裝施作。 4. B1F 平頂及牆面批土。 5. 丙梯鋼構材料進場施工。 6. B1F 暗架天花板吊裝施作。
30	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	61	62	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. 工地施工項目為1FL 梁鋼筋綁紮、1FL 梁、板鋼筋綁紮及水電配管。截至115年2月28日預定進度17.23%, 實際進度(施工進度18.29%)
31	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案外電接電已於115年3月26日完成變壓器施工，後續將辦理台電領錶及內外電轉換測試，以上作業將於115年4月15日開幕前完成。
32	111DN00001	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第二救災救護大隊石岡分隊遷建工程	95,798	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
33	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 驗收完成待結算資料完成中
34	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	62	73	11	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 1F 梁版模板施作 2. B1F 外牆混凝土澆置 3. 1F 梁版鋼筋材料進場及施作 4. 1F 水電放樣及配管
35	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	81	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 115/03/17 第128次專技會議暨設計討論會 115/03/26 第129次專技會議暨3月BIM月會
36	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	61	61	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A棟1F灌漿、A棟2F放樣及鷹架搭設、柱牆筋綁紮、柱筋

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								模板組立；B棟2F梁筋綁紮。
37	112DM00002	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	95	98	3	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 內政部115年2月12日內授建研字第1157600416號函發本分局，經審查後准予認可，並核發綠建築標章證書(基本型)1份，本組將依契約辦理後續經費核銷事宜。
38	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	58	74	16	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 A1棟施作、隔間施作、景觀工程...等。
39	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	74	78	4	流廢標次數：6次 工期修改次數：0次 本案刻正進行朝陽街1、3號棟之室內泥作及牆體修復工程、門窗修復工程 ；朝陽街5、7號棟之室內泥作及牆體修復工程、門窗修復工程、結構補強工程等作業。
40	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 於114年2月10日驗收合格，辦理結算中。
41	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	71	71	0	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨時電設置完成，5/21申報開工完成，5/28臨時水路證核准，6/9建照變更核准，6/12申報勘驗完成，7/1發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17中市豐農字第1140020391號函同意展延工期1天(7/7下雨展延1天)7/22中市豐農字第1140021021號函同意展延工期1天(7/9下雨展延1天)，8/1-8/26因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26頒圖先行施作。9/5廠商來文變更完成再進場，廠商9/10同意報價再進場，9/16提供報價，設計單位9/22提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								施作；9/23 會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30 提送變更預算書圖，10/7 進場施工，截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16 簽辦變更設計，11/15 簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程；12/9 第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成，截至 12/31 鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成，一樓牆柱模板組立。截至 1/31 二樓牆柱筋組力完成，二樓牆模板組立中，截至 2/28，3 樓版澆置完成，3F 單面牆模板組立，3/13 外聘督導，3/20 4 樓版澆置完成，3/24 政風處抽查驗，截至 3/31，4F 牆筋綁紮，正常施工中。
42	113DE010 09	運動局/運動設施科/	臺中市自由車場整建工程	50,000	57	100	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
43	113DF000 92	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	74	75	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4F 室內機電設備配線、3F 室內牆面平頂研磨批土、B1F 室內線架及吊部安裝、外牆施工架配合裝修前修改調整、2F 鋁門窗安裝
44	113DF001 93	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：100%，實際進度：100%
45	113DF002 22	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	25	40	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 12 日工程決標，1 月 26 日契約簽准，目前準備開工前置作業，預計 115 年 4 月開工。
46	113DH000 01	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	73	77	4	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 全棟內牆粉刷工程 外牆塗料工程 吊管裝配
47	113DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	58	59	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 南區 FS 底板灌漿、B4 鋼筋綁紮、地梁模板組立
48	113DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	58	58	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規辦理履約管理作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
49	113DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	62	62	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次</p> <p>建築 A棟 3F 柱牆筋綁紮、鋁模組立 B棟 3FL 樑版鋼筋綁紮、2F 結構體混凝土澆置 3F 結構體放樣 C棟 3FL 樑板模板組立、樑版鋼筋綁紮 B1F 牆面坪頂研磨 B2F 防水粉刷施作</p> <p>機電 A棟 3F 柱牆機電預埋配管施作 B棟 3FL 樑板 機電預埋配管施作 C棟 3FL 樑板 機電預埋配管施作</p>
50	113DH000 09	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	57	63	6	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次</p> <p>3F 水電配管、結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。</p>
51	113DQ000 04	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	66	67	1	<p>流廢標次數：1次 期程修改次數：0次</p> <p>1. 全區磁磚剷除 2. 門窗洞確認打除 3. 鋼構吊裝 4. 澆置混凝土 5. 化學錨栓施工</p>
52	113DQ000 23	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	100	100	0	<p>流廢標次數：1次 期程修改次數：0次</p> <p>已辦理完成。</p>
53	114AF000 80	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次</p> <p>115年3月3日市長會議後，維持保留地下室方案及微調室內空間，俟林正偉建築師與清水地政事務所討論修正方案後，基本設計修正時間20天，統包商於115年3月23日提送專管單位審認後，專管單位115年3月23日函送機關，115年3月30日召開第2次基本設計審查會議。</p>
54	114DF000 83	建設局/新建工程處/建築工程	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	75	75	0	<p>流廢標次數：1次 期程修改次數：0次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						1. B3F 筏基回填料打除開挖運至 1F 2. B3F(A1、A8、B11 區)筏基開挖後清潔 3. B3F 地梁上保護層打除、清潔 4. B4、B8 區 BS 版復原角鐵施作 5. B5、B7 區 BS 版植筋鑽孔
55	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前施工內容摺疊桌施作
56	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115 年 3 月 6 日召開細設審查會議，設計單位預計 4 月 7 日前修正完成並函送機關。
57	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 事務所預計 115 年 3 月 30 日前提送細部設計相關資料，預計 115 年 4 月 2 日召開細部設計審查會議。
58	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建統包工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 統包需求書已於 115 年 1 月 30 日核定，115 年 2 月 9 日辦理統包工程招標上網，115 年 3 月 12 日開標結果流標，另於 115 年 3 月 18 日開標(一家合格標)，於 115 年 3 月 25 號評選，招標結果簽辦中。115 年 8 月第 1-1 階段細設核定並取得拆除執照，於 115 年 8 月 31 日前開工，採分階段進行設計與施工，全案目標 120 年完工。
59	114DF00201	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 3 月 3 日市長會議後，維持保留地下室方案及微調室內空間，俟林正偉建築師與清水地政事務所討論修正方案後，基本設計修正時間 20 天，統包商於 115 年 3 月 23 日提送專管單位審認後，專管單位 115 年 3 月 23 日函送機關，115 年 3 月 30 日召開第 2 次基本設計審查會議。
60	114DI00008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	55	56	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案業於 3 月進行整地開挖、假設工程及工務所施作。
61	114DK00012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 3 月 25 日開工，並已於當日完成第一次主辦機關工程督導，本案是否申請金質獎，刻正簽辦中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
62	114DN000 02	消防局/秘書室 /秘書室文書庶 務股	臺中市政府消防局防 災教育中心耐震補強 與內部整修建置工程 採購案	65,216	71	71	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1. 115年3月27日監造單位重新提送修正後變更設計預算書圖(第三版)，本局刻正辦理審查。 2. 工作項目： (1) 基坑模板組立。 (2) 基坑灌漿。 (3) 西、南側 2F 鋼筋綁紮。 (4) 南側 3F 樓板打除、西側粉刷層打除。
63	114DN000 05	消防局/秘書室 /秘書室文書庶 務股	第五救災救護大隊外 埔分隊遷建工程	113,964	25	25	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 圖說修正及建照送審
64	114DN000 06	消防局/秘書室 /秘書室管制考 核股	第五救災救護大隊后 里分隊遷建工程	164,120	5	5	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 115年3月18日函送修正後基本設計報告書至內政部審查。
65	114DQ000 13	文化局/文化資 產處/資產修復 課	「臺中市定古蹟暨歷 史建築臺中驛第一貨 物倉庫群(新民街倉庫 群)修復工程案」	387,000	30	30	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網，11月4日開標，僅1家廠商投標未符合3家規定而流標，11月10日辦理第二次公告，公告期間經廠商提出疑慮單，因未在採購法規定釋疑期間，經採購單位認定不予受理，惟該疑慮單項目多涉及單價編列不符合市場行情，經工程業務單位評估簽請廢標，並於12月15日召開流廢標檢討，目前規劃設計單位已將調整後發包書圖提送予本處，已於12月30日完成第3次公告上網程序，115年1月29日開標投標廠商之限定資格人員不符規定，故予以廢標，並於同年2月2日辦理第4次公告上網，2月10日開標無廠商投標，再於2月13日重新上網，經3月3日開標，1家投標廠商並符合開標規定，3月24日召開評選會議，並訂於4月8日與東盟營造股份有限公司進行決標確認。
66	115DB000 02	民政局/生命禮 儀管理處/綜合 企劃課	臺中市大甲區新建靈 堂等附屬設施工程	71,998	30	30	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 工程招標中
67	115DH000 06	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市北區中央市場 好宅統包工程	1,949,128	10	10	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 3/12開標、3/18召開採購評選委員會、3/27決標。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
68	115DQ00002	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理基本設計書圖
69	115DQ00008	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	0	30	30	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於3月13日開標，並於3月20日完成評選，決標作業進行中。

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(83.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(16.67%)	6件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114年10月15日核定工作計畫書(含細部設計圖)，於次日開始執行第二階段(300天)整地、設備購置安裝及試車等作業。目前持續進行分選作業區地坪鋪設及造粒作業區基礎設施建置，及周邊配電系統設置等作業。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	90	93	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工區整理
3	114AP00018	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制	114年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股						
4	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	59	59	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 巷道說明會、300管、400管明挖持續中。
5	115AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	118,680	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理決標事宜
6	115AP00079	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務一烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充)	128,394	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 計畫持續辦理中。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	15件(93.75%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(6.25%)	16件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	83	95	12	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程已於115年3月31日報竣，賡續辦理驗收相關事宜。
4	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF00046	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等十座公園	16,476	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	114AJ00009	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦勞務驗收中
10	114DF00081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	91	92	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月2日-辦理0206工程查核之缺失改善確認 3月10日-處長工程督導 3月11日-辦理0206工程查核之缺失改善確認 3月12日-局徐專委工程督導 3月19日-拜訪上新里王里長研議撫育區認養事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3月23日-林副總工程督導 3月31日-工區巡視
11	115AF00019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
12	115AF00032	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市115年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
13	115AF00039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已開工
14	115AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
15	115AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 訂約中
16	115DF00072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 (一)請款進度:尚未開工。 (二)目前辦況: 1.後擴監造:已於115年2月11日核定監造計畫,履約中。 2.工程辦況:115年2月26日召開品質宣導會議及施工前協調會,已請監造及施工單位進行開工前相關準備作業。 (三)施工辦況:尚未開工。 (四)遭遇問題: 1.公園用地遭地上物占用之處理情形:由建設局(公園景觀管理科)專案簽報,已於115年2月25日由張副秘書長主持召開土地移交接管研商會議,邀集地政局、財政局、都發局、南區公所、建設局及本處(顏副局長率隊)與會研商,是日會議結論「(1)因本案後續尚無輔導合法之可行性,為避免福德祠持續擴大情形,請民政局及區公所停止同意該廟接水接電。(2)請各機關於會後一週內彙整相關資料(包含福德祠之紀錄及各法規依據等),以利後續研商事宜。」 2.承前,經簽會公園景觀管理科後續適處方式,該科表示供首長參考之彙整資料業已簽准在案,續由府級長官於近期另

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								邀集各單位共同研商，有關本工程是否得先行進場施工一節，後續將俟地上物處置事宜及相關決議明確後，再行依法決議廣辦。 (更新日期：115/3/23)

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	3件(75.00%)	1件(25.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	4件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	79	86	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 12月1日辦理變更設計議價，變更調整進度後，截至115年3月31日止預定進度78.82%、實際進度79.32%，目前辦理： 1. 牆基整修。 2. 泥塑剪黏整修。 3. 水電管線配設。 4. 木門窗檢修安裝。 5. 犬走及水溝施作。 6. 內牆油漆。 7. 圍牆施作。
3	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	73	80	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施作項目：木作工程(木構架檢修、仿作、回組；門窗整修)； 牆體工程(編竹夾泥牆編置、雨淋板施工)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
4	114AJ000 26	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件於 5/29 簽准，6/2 上網公告，6/26 截標，6/27 開標，6/30 評選，7/9 決標予豪盟廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。12/31 第 1 次契約變更決標金額新臺幣 1,688 萬元，3/19 第 2 次契約變更決標金額新臺幣 319 萬。</p> <p>2. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，10/3 審查通過，10/9 簽准撥付第一期款 1,140 萬元；廠商於 2/10 檢送工作執行期中報告書，2/24 審查通過，3/3 簽准撥付第二期款新臺幣 1,500 萬元；廠商預定於 5/15 前檢送結案成果報告。</p> <p>3. 2026 中臺灣燈會業於 115 年 2 月 15 日(日)至 3 月 3 日(二)(2 月 16 日除夕不營運)，共計 16 日，於中央公園辦理完竣。業於 3/17 辦理中央公園第 1 次場地點還，預定 4/20 前完成草皮及植栽復植，預定於 4/23 辦理第 2 次場地點還。</p>

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF000 04	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。</p> <p>十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR000 02	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於114年3月16日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR000 03	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：5次</p> <p>1.送水湳成果報告書 2.3/31 召開水湳月例會</p>
4	109DR000 02	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	98	-2	<p>流廢標次數：0次</p> <p>期程修改次數：3次</p> <p>本案業於114年12月23日及24日辦理驗收作業(正驗)，相關缺失廠商依限於115年1月24日已改善完成，本局訂於3月4日、10日及11日辦理正驗缺失改善複驗。本案刻正簽辦驗收紀錄程序中。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	76	79	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	63	64	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)大地工程 80M-1(OK+032.3~OK+045.66)北上左岸擋土牆底板混凝土澆置、 80M-1(OK+032.3~OK+045.66)北上左岸擋土牆牆身凝土澆置。 (2)橋梁工程 環中路北上線預力I梁G1澆置澆置完成、 環中路南下線預力I梁G1、G2、G3澆置完成、 環中路南下線預力I梁G4鋼筋綁紮、 環中路五段北上線NA2橋台鋼軌樁打設、 NA1橋台、NA2橋台，PC混凝土澆置。 (3)排水工程 10M-3(OK+044~OK+104)單孔鋼線網箱涵頂板混凝土澆置、 15M-19(OK+000~OK+220)排水工程-BS3排水箱涵PC混凝土澆置

(十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF001 00	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中。
2	115AD000 07	教育局/學生事務室/	115年度臺中市級中等以下學校樹木災害搶修採購(開契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月無派工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	339件(89.44%)	4件(1.06%)	0件(0.00%)	4件(1.06%)	32件(8.44%)	379件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE000 24	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於115年3月12日提報115年2月份工作月報至本局備查，本局於115年3月16日備查。
2	105AG000 40	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室114年11月26日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。 9、交通部115年2月2日再度核轉行政院審議。
3	106AG00052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 115年3月20日提送修正後報告書至交通部審查(第8次)。
4	106AR00022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.得盈開發有限公司115年3月2日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115年3月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01029	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度94.089%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面報，續提

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另擇期辦理)。114/10/30召開第10次小組會議。114/12/11召開第155次市都委會(第二案)。114/12/26檢送第155次市都委會會議紀錄。115/1/5規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12簽准依規支付。115/1/22規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。115/2/25內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議繼續聽取簡報。
7	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1.綜合規劃報告書：行政院已於113年1月29日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於113年4月1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於113年5月21日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2.都市計畫變更作業：內都委會於114年3月26日召開第2次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114年6月10日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另114年3月27日召開市都委會專案小組第9次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送114年7月1日第151次市大會審議修正後通過；另為配合B9捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於114年1月24日公告，並經114年7月1日本市都市計畫委員會第151次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於114年8月1日函送內政部都市計畫委員會審議。
8	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 正配合本局安排府層面報提請本市都委會審議。
9	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃公司依專案小組意見修正計畫書圖，俟完成修正並經府內確認修正內容後，賡續提報市都委會大會審議；預訂115/4/2安排局內面報、115/4/8安排府內面報。
10	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			技術服務					累積預定進度：8.17% 累積實際進度：14.715% 1. B4F 層 N3 區 B3F 版面水箱頂版模板拆除及模板物料整理；B3F 層 S1 區牆面模板組立作業，共 26 人。 2. B3F 層 S1 區柱鋼筋綁紮作業；B4F 層 S3 區 B3F 上層版鋼筋物料吊掛及綁紮作業，共 30 人。 3. B3F S1 區 C3 柱鋼構角鐵預埋作業，共 19 人。 4. B4F S1 區器具預埋清點放樣作業，共 2 人。
11	108AR000 33	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區 30 場次公展公聽會，相關議題並於 113 年 9 月 30 日經臺中市國土計畫審議會第 5 次會議審議完竣，本府於 113 年 12 月 30 日將相關法定書、圖函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署(下稱國土署)於 114 年 3 月 25 日召開到府訪談會議、114 年 4 月 23 日召開專案小組會議，本府復於 114 年 6 月 16 日依專案小組意見檢送修正法定書、圖予國土署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開內政部國土計畫審議會第 41 次會議，決議請本府於會議紀錄文到 30 日內檢送修正法定書、圖，本府分別於 114 年 9 月 12 日及 115 年 3 月 5 日申請展延繳交期限，國土署復於 115 年 3 月 11 日函請本府於 115 年 6 月 30 日前提送修正法定書、圖，刻正由本府農業局辦理將農 1.2 調整劃設修正成果等相關資料先行提供國土署協助確認相關事宜，本局將持續配合彙整並提請內政部續行審議。
12	109AG000 40	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH000 49	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)，115/3/23 召開第 1 次專案小組會議。
14	109AP000 63	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案已於 115 年 2 月 28 日完成履約，廠商正在進行期末報告製作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
15	110AD01044	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 工程施工中，進度 94.089%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
16	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
17	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AG00045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
19	110AG00060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 後續擴充議定書簽約完成，並持續配合工程履約中。
20	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廬地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。62.114/12/31 召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。115/1/14 函發紀錄。63.115/2/26 檢送環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書。64.115/3/4 函請廠商修正期末報告書(含意見處理情形對照表)，併予修正環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書，再送本局續辦。
21	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 本案辦理情形：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								1. 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意), 114 年 12 月 12 日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整, 廠商於 115 年 2 月 2 日檢送修正後簡報。 2. 114 年 11 月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業, 114 年 12 月 3 日召開后豐部都委會專案小組會議, 114 年 12 月 19 日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議, 115 年 2 月 24 日召開大平霧及潭雅神都委會專案小組會議, 預計 115 年 3 月 10 日召開大甲、外埔第一階段部大會。115 年 4 月 10 日召開東新石專案小組會議。
22	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議, 114 年 7 月 9 日核發會議紀錄, 廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料, 並已提報局長室會議討論, 另於 114 年 12 月 30 日召開研商會議, 續就都市計畫草案進行討論。
23	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱 財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 1 次 因北屯同榮段竣工展延, 辦理第 5 次契約變更事宜
24	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 三家業者媒合累計共計媒合 2,148 件(包租包管 374 件、代租代管 1774 件), 依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
25	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修 及設備工程委託專案 管理技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 1 次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
26	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小臺中 市北屯區文小 5 新設校 工程委託規劃設計監 造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 3 月 6、10、19 日與一期周邊工程協調會議, 3 月 5 日工程報竣。
27	111AE000 06	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科 技創新園區用水計畫 變更、環差分析暨其相 關配合作業服務案」勞 務採購案	10,300	100	98	-2	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 2 次 115 年 3 月 6 日環興公司提送成果報告書(修訂版)、115 年 3 月 16 日本局通知環興公司審核同意, 並請其提送請款單據、115 年 3 月 24 日提送請款單據。
28	111AG000 51	交通局/公共運輸科/公共運輸	臺中市交通行動服務 (MaaS)平台建置計畫	72,017	95	98	3	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股	暨臺中捷運簡易閘門系統建置					一、本府於115年3月9日辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」(第三次契約變更)案工作項目一第四期款驗收,經本府驗收合格。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
29	111AG00062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 114年12月勞務酬金計213,217元,刻正辦理辦理結算驗收。(114年12月為契約最後履約月份。依契約第五條規定,契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收(114年12月-115年3月故115年4月要辦驗收)。
30	111AH00043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 A棟1F灌漿、A棟2F放樣及鷹架搭設、柱牆筋綁紮、柱筋模板組立;B棟2F梁筋綁紮。
31	111AH00046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115/03/17第128次專技會議暨設計討論會 115/03/26第129次專技會議暨3月BIM月會
32	111A000038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見,並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2.已於3月11日辦理院區勘查,並依限於3月13日提送2月履約管理月報(每月15日前)。 3.依本局通知出席3月24日第24次履約管理會議及3月30日內部討論會議,並製作簡報及報告說明履約管理進度。
33	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:8次 預計115/4/14舉辦第二次鑑價會議。
34	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第一分標施工中,第三分標設計中
35	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 中華路第一標工程於114/12/23決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
36	111BD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署 115年2月24日文山2-2細部審查資料修正版(二)再次發文</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								國土管理署
37	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
38	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 目前刻正執行專案中。
42	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南屯區建功5號好宅進場前協調會
43	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南屯區建功5號好宅驗收作業
44	112AH00039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 本案辦理情形： 1. 114.10.22 請規劃單位修正產業座談會企劃，114.11.10 規劃單位檢送產業座談會企劃修正版，114.11.14 簽准局長室提案單，俟安排面報。(更新至 115.03.26) 2. 另案於 115.3.24 同步簽辦座談會籌備辦理事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
45	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
46	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 四家業者媒合累計共計媒合2,365件(包租包管488件、代租代管1,877件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
47	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南區FS底板灌漿、北區B4柱牆鋼筋綁紮、模板組立
48	112AK00118	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	48,549	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
49	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滴經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(3月)相關事宜
50	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理，另法院於115年3月5日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，排定4月1日上午9點現勘。
51	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
52	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科						於3月27日召開第二期績效評核會議
53	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案自3月5日起每周定期召開專業技術協調會議，3月13日辦理公開閱覽、3月23日辦理廉政平台成立暨招標說明會，公開閱覽3月27日截止、意見收受至3月30日，將彙整說明會及公開閱覽收受相關反映事項並妥善評估處置後接續辦理招標作業。
54	113AG00022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、廠商於115年3月9日提送「臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫」第一次修正結案報告書予本局審查。本府於3月13日函請廠商修正結案報告書，廠商於115年3月23日提送第二次修正修正結案報告書，本府刻正辦理審查。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
55	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 國雲(第一區)115年2月份勞務酬金計9,695,199元，刻正辦理撥付作業。 屹穗(第二區)115年2月勞務酬金計7,416,479元，刻正辦理撥付作業。 惠隆(第三區)115年2月勞務酬金計8,433,478元，刻正辦理撥付作業。
56	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116年度租賃PDA開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，已辦理115年2月付款。
57	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止，採按月付款。經查115年2月份金融代收案，代扣筆數467,185筆，廠商代收停車費22,140,450元，代收手續費為1,494,991元，刻正辦理2月份手續費付款作業。
58	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.機關於2月24日支付「數據統整平台」新臺幣46萬4,640元、3月3日支付「線上申請平台」新臺幣30萬9,760元、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3月19日支付「標案、稽查管理系統」新臺幣77萬4,400元,2.廠商於115年3月27日辦理專案成果會議。
59	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數:2次 工期修改次數:0次 1. 115年3月19日召開土地開發法規條文工作會議。 2. 115年3月16日召開115年度第2次用地取得工作進度會議。 3. 公有土地(同意撥用):115年2月12、13、26日及3月6、17日本府建設局、經發局、國有財產署中區分署、水利局、交通局等函復,持續續處(115年3月23日與水利局會勘B11-1)。 4. 審查季報(含提送投資人名單及窗口、當季不動產開發與情匯報及分析等):廠商預計115年3月31日提報,收受後予以審查。
60	113AG00073	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	113年度臺中市公車智慧型站牌精進計畫	24,000	100	100	0	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 已辦理完成。
61	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 如期履約中。 1. 115.03.03 機關核定第14次月報(115年1月) 2. 115.03.06 萊因辦理115年第一季教育訓練 3. 115.03.09 萊因提送第15次月報(115年2月) 4. 115.03.13 萊因提送BD02計畫管理評估報告(A版) 5. 115.03.25 召開3月月會 6. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件 7. 參與土建細設標跟機電統包標相關會議
62	113AG00076	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數:1次 工期修改次數:0次 115.3.5召開第9次專技協調會 115.3.12召開第10次專技協調會 115.3.19召開第11次專技協調會 115.3.26召開第11次專技協調會及工程月會
63	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數:0次 工期修改次數:0次 一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業刻正辦理中,已於3/25召開公展前座談會。二、B4、B5站出入口用地取得公聽會已於115年1月14日召開公聽會。三、BD01段設計需地範圍之穿越範圍於115年2月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								11日至3月12日辦理公告，由地所辦理預為分割程序中。 四、B8出入口用地取得第一次公聽會預計4/9召開。
64	113AH00012	都發局/建造管理科/	113年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	21,250	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
65	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 於115年3月24日辦理期中系統審查會議。
66	113AH00055	都發局/都市設計工程科/	113年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
67	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟建功5完工後全面進場施作
68	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	40	85	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
69	113AK00019	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,594	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
70	113AK00020	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)	48,694	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
71	113AK00021	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市新社會親子館暨公設民營新社托嬰中心委託營運服務	20,690	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
72	113AK00024	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	28,221	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
73	113AK00032	社會局/兒少福利科/兒少福利	113-114年臺中市坪林及大雅親子館暨公設	50,215	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股	民營托嬰中心委託營運					已辦理完成。
74	113AK00039	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市烏日親子館暨公設民營烏日三和托嬰中心委託營運	30,829	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
75	113AK00040	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114年臺中市親子館委託營運	138,692	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
76	113AK00047	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	40,961	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
77	113AK00049	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)	48,713	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
78	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.依據契約約定事項及期程辦理中。2.115年2月份水電費於115年3月11日完成動支。
79	113AK00094	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	114年度臺中市社區培力中心委託服務案(案號：1131122800-07)	11,363	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
80	113AL00055	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(一)	19,181	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
81	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	26,900	10	0	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 促參案前置作業階段，已辦理公聽會，後續辦理財務可行性評估與建設及財務計畫審查會。
82	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
83	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
84	113AP001 30	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	114年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	19,720	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
85	113AP001 32	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
86	114A7250 01	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已履約完成，俟廠商函文辦理驗收完成，再行支退履約保證金，依契約規定辦理中。
87	114A7350 03	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
88	114A7360 01	龍井公所/社會課/	114年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
89	114AD000 30	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一期預計配送4萬7,144套，8月14日起陸續配送，國中於12月12日、國小於12月15日已全數畢送完畢，共計配送9市立完中、64所國中、124所國小，共計47,144套。 第二期預計配送5萬7,454套，12月15日起陸續配送，已配送6所市立高中、53所國中、108所國小，共計45,070套。(3/31止)
90	114AD000 47	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
91	114AD000 81	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
92	114AD000 83	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/30已完成驗收，後續辦理付款結算作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
93	114AD00089	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學 PaGamO 素養學習教學軟體採購案	29,476	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114年9月19日交貨
94	114AD01002	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
95	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理事項完成。
96	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收程序。
97	114AD01011	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已將結算資料送進局內，刻正簽辦派驗及核定驗收日期(文號：251150035147)
98	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施工中。
99	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商3/10提送2月份月報，本局3/17備查，俟廠商提送成果報告書後續辦審查驗收事宜。
100	114AE00023	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年3月18日舉辦114年期第3期審查併驗收會議
101	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.3.3環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」之土壤及地下水品質狀況資料;115.3.6本局備查。115.3.27環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」之精密、豐洲及太平園區廢棄物產生量總量統計報告。115.3.27環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區空氣污染物總量查核報告。115.3.27環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區每周放

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								流水水質(總氮、鉛及總鎘)檢驗年度報告。115.3.27環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區放流水及回收水質檢測報告。
102	114AE00033	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第二股	2025 臺中鍋烤節	12,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
103	114AE00034	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	114年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
104	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114年度臺中購物節計畫	55,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
105	114AF00015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商1月1日開工,目前已完成五次估驗請款,累計請款877萬2,439元,並完成竣工申報,於115年1月28日完成驗收,目前廠商正修正結算請款資料之補正相關事宜。
106	114AF00016	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市114年度公園、行道樹、綠地綠美化維護勞務採購-大甲區、大安區、外埔區、清水區	10,000	40	100	60	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
107	114AF00017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計辦理驗收作業
108	114AF00030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
109	114AF00031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
110	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			井、大肚、烏日等9區)					
111	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
112	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
113	114AF00038	建設局/養護工程處/挖掘管理科	114年臺中市第十四期市地重劃區共同管道保全與管理維護	19,500	98	100	2	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
114	114AF00041	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 結算中
115	114AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	95	98	3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 結算中
116	114AF00044	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理結案請款。
117	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
118	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
119	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 持續派工履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
120	114AF000 68	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	12,102	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收結案請款中。
121	114AF000 71	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
122	114AF000 91	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計畫書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 提交修正後期中報告書，以簽奉核定，需於 9/18 前提送期末報告書。
123	114AF001 03	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
124	114AG000 02	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	15,335	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟扣罰金額簽核後，辦理動支撥款事宜。
125	114AG000 03	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	114 年度公車專用道、臺中市各轉運中心及特色候車亭之相關設施檢修及清潔維護案	11,887	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
126	114AG000 11	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 113 年 11 月 12 日公告招標，113 年 11 月 28 日開標、113 年 12 月 23 日召開評選會議，113 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日，廠商 114 年 1 月 17 日提交工作計畫書，本局 114 年 1 月 24 日核備工作計畫書，並於 114 年 2 月 17 日撥付第 1 期款。 3、114 年 5 月 28 日廠商完成交控系統擴充與功能優化作業，並於 114 年 6 月 6 日撥付第二期款 363 萬元。 4、114 年 7 月 16 日已取得臺中交通網 APP 資安檢測證書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5、114年9、10月協助建置國慶晚會及花毯節活動場地周邊停車場剩餘格位網頁。 6、修正114年交通部檢核路況資料品質異常事項。 7、建置2026跨年儀表板、交通資訊網頁。 8、114年12月31日完成交控系統維運作業，並於115年1月13日提送結案報告書，115年1月21日核備結案報告。 9、115年3月17日全案驗收通過，動支請示單已於115年3月23日奉核，廠商刻正提送發票。 付款進度：114年2月17日撥付第一期款242萬元、114年6月6日撥付第二期款363萬元、114年12月3日撥付第三期款484萬元。
127	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年1月份勞務費於同年3月13日核付(應付金額計新臺幣923,700元整)。 2.本案採按月結算前1個月勞務費，於施作完成之次月付款，115年2月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於115年3月20日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
128	114AG00019	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,806	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
129	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
130	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
131	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正進行期末報告書審核及相關驗收程序。
132	114AG00054	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於2月25日驗收完成，動支簽辦中。
133	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正執行第四次派工事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
134	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段302地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月12日參加臺中市考古遺址審議會115年度第1次會議。
135	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將自「水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫」案期末報告書經本局同意日次日起開始履約。
136	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。 2、6月24日召開工作啟始會議。廠商6月25日提供工作執行計畫書，本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於8月21日同意撥款。 3、本局9月23日撥付廠商第一期款247萬5,000元(占12.5%) 4、截至目前共已召開13次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23)。 5、本局10月22日辦理路線第1次現勘。 6、廠商10月17日提送期中報告，已於11月24日召開期中審查會議，廠商已於12月23日提送修正期中報告，經審閱後，本局已函請廠商依意見再行修正後提送。廠商已於115年3月20日再次提送修正期中報告，本局刻正審閱中。 7、本局1月15日辦理地方說明會(清水區公所)。
137	114AH00001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於113年8月14日招標文件簽辦，並於113年9月12日完成招標文件核定。 2.案於113年9月19日上網公告。 3.案於113年10月15日辦理開標，共三家廠商符合投標資格。 4.本案已於113年10月17日簽准召開採購評選會議，會議訂於113年10月31日辦理。 5.本案原定之113年10月31日辦理之評選會議因康芮颱風延期，刻正另案重新協調委員可出席時間簽辦評選會議通知單中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								<p>6. 本案已於 113 年 11 月 22 日辦理評選完成，刻正簽辦評選結果通知及後續議約事宜。</p> <p>7. 本案原定於 113 年 12 月 26 日辦理議價及決標，惟本府議會於 113 年 12 月 23 日三讀通過預算統刪，爰本案先辦理保留決標，需待本府主計處確認各局處刪減情況後再行續辦。</p> <p>8. 本案已於 114 年 1 月 22 日決標。</p> <p>9. 本案於 114 年 2 月 8 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。</p> <p>10. 本案廠商於 114 年 7 月 22 日請領第一期款。</p> <p>11. 本案於 114 年 8 月 13 日完成第一次分批驗收，並於 114 年 8 月 28 日簽准撥付第一期款項，目前持續依約執行中。</p> <p>12. 廠商已於 114 年 12 月 24 日提送全案竣工成果報告，待內容檢視(個案分批驗收)無誤後將續行簽辦結算驗收事宜。</p> <p>13. 廠商已於 115 年 2 月 25 日檢送本案相關成果資料，待內容檢視無誤後將續行簽辦結算驗收事宜。</p> <p>14. 本案於 115 年 3 月 24 日驗收通過，刻正辦理結算撥款作業。</p>
138	114AH000 03	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>廠商於 115.3.31 交付相關驗收文件，刻正辦理驗收作業。</p>
139	114AH000 15	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>依規履約。</p>
140	114AH000 16	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 3 月 27 日召開期中報告書審查會議。</p>
141	114AH000 22	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	55	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>1. 本案已於 114/1/21 上網公告</p> <p>2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業</p> <p>3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。</p> <p>4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期持續辦理中。
142	114AH000 30	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
143	114AH000 35	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商於 115 年 3 月 5 日以前繳交繳交 115 年 2 月月報表。
144	114AH000 37	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
145	114AH000 39	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
146	114AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3/12 協助開標、3/16 撰寫採購評選初審意見、3/18 列席採購評選委員會。
147	114AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 3 月 23 日召開工作執行計畫書審查會
148	114AJ000 22	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	23,800	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
149	114AJ000 33	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第 10 屆論壇委託服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約中。
150	114AK000 01	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	14,934	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
151	114AK000 03	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114 年臺中市兒童發展社區資源中心	58,531	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
152	114AK000 04	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	31,777	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
153	114AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年將於4月辦理第一季核銷
154	114AK000 23	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市114年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	15,602	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
155	114AK000 26	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
156	114AK000 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年12月31日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
157	114AK000 28	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托50名嬰幼兒
158	114AK000 30	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托32名嬰幼兒
159	114AK000 52	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市輔具資源中心服務計畫	50,043	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
160	114AK000 55	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	114年臺中市身心障礙者服務中心計畫	136,237	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
161	114AK000 61	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人關懷訪視及電話問安服務計畫	17,141	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
162	114AK000 62	社會局/長青福利科/長青福利科	114年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						已辦理完成。
163	114AK00067	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
164	114AK00070	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
165	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
166	114AK00087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履行服務事項
167	114AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
168	114AK00094	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中
169	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
170	114AL00031	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	12,051	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
171	114AL00053	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(二)	12,859	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理12班，已於6月18日決標，已開11班，停班1班，培訓274人，皆完成就業輔導，刻正辦理驗收。
172	114AL00055	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫(二)	12,051	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 門市服務類一門市賣場技能養成訓練班預期於115年4月前提送第三期款驗收請款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
173	114AM000 13	警察局/犯罪預防科/	114年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	40	98	58	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年2月25、26日辦理正驗不合格、115年3月6日辦理複驗合格，目前辦理結算付款作業。
174	114AN000 53	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
175	114AN000 54	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
176	114A0000 21	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案已於3月13日辦理第1次工作會議，並於4月1日導入大甲及北區衛生所公衛醫療門診系統、預計4月22日及4月24日分別完成豐原及清水區衛生所智慧化服務系統導入，下個管制點116年2月12日辦理事項完成。
177	114A0000 44	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案115年3月6日決標，115年3月24日完成簽約事宜。
178	114AP000 08	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已提送12月份服務費用申請書，依契約規定將辦理年結算及驗收作業後，再盡速辦理請款付款等事宜。另廠商已提送年結算作業，刻正辦理審查作業。
179	114AP000 16	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	114年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	15,890	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
180	114AP000 19	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	18,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
181	114AP000 21	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
182	114AP000 36	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,000	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定履約執行
183	114AP000 46	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	114年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,260	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
184	114AP000 48	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	70	85	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年11月份與12月份已在3月16日完成驗收，刻正辦理11月份與12月份請款程序。
185	114AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收結算流程中
186	114AP000 57	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年掩埋場山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前進行最後一期付款程序
187	114AP000 58	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後擴充)	229,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案俟驗收完成後付款
188	114AP000 59	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	14,780	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年3月26日完成驗收
189	114AP000 61	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.3月19日辦理工檢會 2.3月27日辦理期末審查
190	114AP000 63	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於3/2召開工作檢討會議。2.於3/5辦理柴油車調修補助及多元排煙檢測宣導說明會。3.廠商於3/6提送第2期款成果，已完成審核撥付。4.於3/6辦理「雲嘉中彰四港1線移

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								動污染源管制(柴油車聯合稽查專案)」。5.於3/13辦理無紙化教育訓練。6.餘依約執行辦理。
191	114AP00065	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	113年臺中市水肥資源處理中心暨梧棲水肥處理設備委託代操作(後續擴充)	18,200	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
192	114AP00068	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	95	95	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商均依契約規定事項履行契約。
193	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	55	70	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依規劃進度辦理
194	114AP00079	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	95	98	3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、1/26廠商來函表示完工,委託七星公司辦理規格查驗。 2、2/26七星公司來函表示完成規格查驗,後續辦理驗收事宜。 3、本案已於3/10辦理驗收交車完成,現正辦理付款憑證核銷陳核中。
195	114AP00094	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
196	114AQ00055	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 於3/25重新寄送改善後報告書至綠基會
197	114AQ00063	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	臺中綠美圖全區指標系統設計及施作採購案	10,000	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
198	114AQ00119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 持續辦理履約管理
199	114AR00009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								廠商履約中
200	114AT00021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 本案依約執行中。
201	114AT00024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 已於 115 年 2 月 10 日完成驗收。
202	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：1 次 已完成 3 月份系統功能增修進度，並於 3 月 19 日召開進度會議。
203	114AY01017	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	95	95	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：1 次 廠商已依約繳交期末報告文件，並於 3/31 完工。將於 4 月份進行驗收。
204	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	70	70	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 召開 1 次工作會議，各工項依進度執行中。
205	115A725001	梧棲公所/社會課/	115 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
206	115A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外險	11,200	30	40	10	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 已於 115 年 3 月 10 日至 115 年 3 月 17 日辦理第 2 次公開招標公告。已於 115 年 3 月 24 日決標，並與得標廠商簽約
207	115A736006	龍井公所/社會課/	115 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 履約中
208	115AA00007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 本案履約中，115 年 3 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 4 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
209	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市 115 年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
210	115AD000 08	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 送樣品至局。 廠商繳交履約保證金。
211	115AD000 16	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月)	23,856	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 萊爾富國際股份有限公司1月驗收完成；萊爾富國際股份有限公司2月及萊爾富國際股份有限公司以外廠商1-2月驗收完成；3月履約進行中。
212	115AD000 19	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	臺中市115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	35,117	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依期程預定表期限內辦理招標工作。公開招標公告日115.03.18。
213	115AD010 01	水利局/防災中心/	115年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成3月份維護保養及試運轉作業
214	115AD010 09	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月份督導日期，如下： 3/3(二) 福田 09:00 3/4(三) 立新 09:00、廊子 14:00 3/5(四) 新光 09:00、臺中港 14:00 3/6(五) 石岡壩 09:00、豐原 13:00 3/9(一) 黎明 09:00、文山 13:00 3/12(四) 環山 09:00、梨山 13:00
215	115AD010 11	水利局/防災中心/	115年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年3月5日決標，刻正辦理工作執行計畫書審查事宜。
216	115AD010 13	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理訂約作業，依契約執行污泥清運作業
217	115AE000 01	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商3/10提送巡檢報告予監造單位，監造3/18送局，本局3/20同意備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
218	115AE00002	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商3/26提送駐場人員組織資料。
219	115AE00009	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/3/10廠商檢送115年2月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造3/18報局，本局3/23同意備查。
220	115AE00018	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月30日召工作計畫書審查會。
221	115AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/3/13環興檢送駐府人員履歷表；115/3/18本局備查。 115/3/13環興檢送契約書；115/3/19本局檢還已鈐印契約書正本1份及副本2份。115/3/26環興檢送專業責任險、雇主意外責任險、公共意外責任險相關文件。115/3/30本局正本函文予四園區廠商環興於4/1開始執行計畫。
222	115AE00022	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年3月13日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區2月份工作月報，併核備。(核備日3/18, 3/17, 3/19)
223	115AE00029	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	臺中市家用廚餘機補助委託專業服務案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案業於115年2月25日開始履約。2. 本案業於115年2月26日完成人員派駐。3. 本案業於115年3月11日核准得標廠商第一場宣傳活動，並於3月14日-16日、29日-31日辦理完成。
224	115AE00037	經發局/商業科/商業科第一股	115年度臺中購物節計畫	50,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於3月20日上網招標，預計4月14日開標。
225	115AE00044	經發局/公用事業科/公用事業科第二股	115年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業已完成標案簽辦，刻正辦理上網公告作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
226	115AF000 16	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	115年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理橋梁定期檢測
227	115AF000 26	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
228	115AF000 27	建設局/養護工程處/山線工程隊	115年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
229	115AF000 29	建設局/養護工程處/山線工程隊	115年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
230	115AF000 38	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
231	115AF000 60	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
232	115AF000 61	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
233	115AF000 63	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理(2月)履約相關事宜。
234	115AG000 02	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
235	115AG000 03	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
236	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。115年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
237	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年11月17日公告招標，114年12月9日開標，114年12月31日決標。 2、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日，廠商115年1月9日提送工作計畫書，本局115年1月14日核備工作計畫書。 3、依契約規定工作執行計畫書核備後，可撥付第一期款，本局115年3月23日動支請示單奉核，廠商刻正提送發票。
238	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自115年1月1日起至115年12月31日止，採按月付款。115年2月廠商代收停車繳費單計587,400件，代收停車費金額26,909,246元，代收手續費為2,661,561元，刻正辦理2月份手續費付款作業。
239	115AG00034	交通局/交通行政科/	115年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月份請款案件已付款
240	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/3/9提送2月報，並於3/10備查。
241	115AG00036	交通局/停管處/設施工程課	115年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護	14,241	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
242	115AG00042	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	115年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫	20,000	35	40	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。
243	115AG00043	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	115年度公車候車設施環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中，撥付115年2月款項。
244	115AG01001	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案	63,270	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年3月2日辦理評選會議，3月12日召開採購審查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								小組會議審議底價，3月20日辦理議價，並於當日決標，刻正辦理契約書簽約事宜。
245	115AH00002	都發局/都市設計工程科/	115年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦議約程序中。
246	115AH00003	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	80,698	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件中。
247	115AH00017	都發局/都計測量工程科/	臺中市115年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於114年10月7日招標文件簽辦，並於114年12月17日完成招標文件核定。 2.案於114年10月27日上網公告。 3.案於114年11月21日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4.本案已於114年11月27日簽准召開採購評選會議，會議訂於114年12月12日辦理。 5.本案已於114年12月17日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。 6.本案已於115年2月11日決標。 7.本案於115年3月5日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。
248	115AH00024	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115年)	37,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 彙整相關資料辦理招標簽辦作業。
249	115AH00025	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115年)	21,700	20	10	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 修正招標文件中
250	115AH00029	都發局/營造施工科/	115年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約書辦理第一期工作項目。
251	115AH00031	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/20議價，辦理決標公告
252	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅	115年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保	24,095	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		服務科	養暨夜間智慧保全服務委託					115/03/06 辦理議價後決標,3/16 決標公告,3/23 完成簽約,依規履約中。
253	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	11,531	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 上網公告。
254	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3/9 評選會議 3/18 議價決標
255	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。
256	115AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 5 期計畫	147,193	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.2.11 開辦、115.3.5 簽約
257	115AH00042	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 115 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	0	20	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 2 月 25 日簽辦招標文件，並於 115 年 3 月 24 日奉准，刻正廣辦後續公告上網等事宜。
258	115AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一派執行中
259	115AJ00018	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2/10 簽准,2/12 上網公告招標,3/13 開標,3/20 辦理評選會議,4/2 辦理第二次評選會議。
260	115AJ00023	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3/17 標案簽准、3/19 上網公告。
261	115AJ00024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科	2026 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第三股						3/17 標案簽准、3/19 上網公告。
262	115AK00005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
263	115AK00012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
264	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 契約書用印完成發函予廠商。 2. 說明施工進度及作為。
265	115AK00017	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市115-117年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定辦理。
266	115AK00020	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/10 評選、12/26 議價決標。 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 辦理人事核備、方案核備中 4. 方案核備中
267	115AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)(案號：1141105110-01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
268	115AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)(案號：1141105110-02)	51,077	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
269	115AK00029	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務(案號：1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
270	115AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區	50,014	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股	公共托育家園委託營運服務(第三案)(案號:1141107110-05)					依契約辦理
271	115AK00031	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定收托嬰幼兒中
272	115AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)(案號:1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
273	115AK00036	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約履約中
274	115AK00037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案立案程序中,預計4月份開始收托幼兒
275	115AK00038	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約辦理。 第二區身障中心申請第1期業務、行管費及人事費10%共3,133,062元;第五區身障中心申請第1期業務、行管費及人事費10%共2,188,450元;第六區身障中心申請第1期業務、行管費及人事費10%共2,591,199元。
276	115AK00039	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案依規履約中。
277	115AK00040	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)(案號:1141114110-10)	82,304	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約規定辦理
278	115AK00043	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區	48,279	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股	公共托育家園委託營運服務(第九案)					依契約約定辦理。
279	115AK000 46	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理中
280	115AK000 47	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市新社區親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理中
281	115AK000 48	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
282	115AK000 49	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
283	115AK000 50	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期辦理
284	115AK000 52	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市115年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、2月均未依採購法規定於交貨前提出同等品審查程序，屬行政瑕疵，目前減價收受簽呈辦理中。
285	115AK000 53	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	115年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商如期履約。
286	115AK000 55	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
287	115AK000 56	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南屯區親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
288	115AK000 58	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案	36,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介56案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
289	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 賦能轉介14案 減壓轉介33案
290	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論及核備。
291	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務
292	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
293	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
294	115AK00073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
295	115AK00074	社會局/家暴中心/成人保護組	115年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區):57案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第2區):61案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區):47案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第4區):45案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第5區):45案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第6區):42案
296	115AK00079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
297	115AK00082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一月份社區輔導辦理情形摘要如下： (1)第一區：1.社區訪視輔導(含面、電訪)34場次82人次。 2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導20場次60人次。 3.標竿社區10場次118人次。4.社區分級輔導：3場次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								10 人次。5. 社區共創實踐專案 3 場次 38 人次。6. 工作人員督導與教育訓練 1 場次 6 人次。7. 輔導紀錄：表八 34 則、表十 5 則。(2) 第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)216 場次 269 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 26 場次 66 人次。3. 標竿社區 5 場次 75 人次。4. 輔導紀錄：表八 216 則、表十 5 則。
298	115AK000 83	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月共安排 16 場次志工隊實地輔導。 2. 本月共有 35 個運用單位及 1 名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 3. 本月辦理志願服務新手村團體諮詢輔導、社綜類聯繫會報(380 小隊、423 人參加)、衛福部志願服務資訊系統教育訓練-各目的局處承辦人專場及志願服務評選方案說明會(24 局處、29 人參加)各 1 場。 4. 本月已完成 22 項子計畫核備。
299	115AK000 88	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 115 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
300	115AK000 91	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
301	115AK000 92	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中
302	115AK000 94	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 3 月 4 日至 3 月 24 日線上報名
303	115AK000 96	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
304	115AK000 98	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商現正依約履約中。
305	115AK000 99	社會局/長青福利科/長青福利	115 年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股						1.函報2月報表。2.依契約執行。
306	115AK001 02	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
307	115AK001 07	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.本案訂於115年3月4日辦理評選會議，台灣聚焦兒童發展協會為第1優勝廠商，並於115年3月18日議約決標。並已規劃自115年4月1日起至6月30日為籌備期，並於115年3月25日進行後續期程討論。 2.115年3月27日進行太平宜昌公托場地點交，將與營運廠商一同確認場地設備狀況，併同點交物品。 3.已連繫本案財務包廠商-帝旺，訂於115年4月1日起進行配貨至公托場地，以利後續營運。
308	115AK001 08	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1150115上網公告，1150210開標，1150213評選會議，1150310決標
309	115AK001 12	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市西區親子館委託營運	15,345	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於115年3月20日完成評選會議，刻正辦理議價及決標事宜。
310	115AK001 15	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北屯親子館委託營運	13,993	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月5日開標、3月20日辦理評選
311	115AL000 23	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案養生紓壓類-養生紓壓技能培訓班預計於115年4月13日開訓。
312	115AL000 42	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至3月開案晤談共計63人次，推介共計52人次。
313	115AL000 47	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段規劃辦理15班，1月14日決標，已開班1班，培訓30人，餘班別積極招生中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
314	115AM00034	警察局/交通警察大隊/執法組	115年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
315	115AM00037	警察局/烏日分局/行政組	大肚分駐所辦公廳舍整修工程委託規劃設計監造案	16,188	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約履約中，第2次審圖會議審查完竣，並於115年3月24日核定在案。
316	115AM00066	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件前置作業招標中
317	115AM00076	警察局/後勤科/	115年行政人員服裝採購案	22,800	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於1月23日上網公告，於3月13日辦理第1階段資格標開標，3月31日辦理評選會議。
318	115AM00080	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年3月9日辦理公開招標，並於同日決標。
319	115AM00087	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
320	115AN00017	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度化學消防車4輛採購案	48,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 完成簽約
321	115AN00019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度水庫消防車4輛採購案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成簽約
322	115AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中
323	115AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年消防衣採購案-後續擴充	30,980	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
324	115AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中
325	115AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救	115年義勇消防人員個人防護裝備及警消人	25,128	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科民力運用股	員消防帽採購案					3月16日辦理評選會議，3月23日A、B項決標
326	115AN00038	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已上網公告，現為等標期。
327	115A000018	衛生局/企劃資訊科/	115年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第3期」	25,543	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前規劃中，預計2月至4月進行場勘、需求收集及規格盤查，下個管考點6月30日簽辦。
328	115AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月4日提送第一次績效進度管理會議紀錄及簽到單 115年3月10日提送2月份工作成果報告 115年3月10日辦理3月份工作檢討會 115年3月11日辦理台北市隨袋徵收交流會議 115年3月13日提送3月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 115年3月16日提送採購宣導品-抗菌皂 115年3月24日提送辦理循環採購宣導會議規劃書及議程 115年3月24日辦理第二次績效進度管理會議
329	115AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 提送月報報告書。 2. 提送深度查核及功能診斷與生活污水查核之名單。 3. 辦理許可審查及其他行政配合事項。 4. 辦理深度查核及提送報告。 5. CWMS 維護
330	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定執行中。
331	115AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、115年3月5日提送高風險事業遠端監控及輔導作業執行計畫。 二、執行成果：完成事業廢棄物相關許可審理249件，完成畜牧場現場查核18家次、斃死豬集運車輛攔檢1次、清

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								除機構現場查核 20 次、處理機構現場查核 11 家次、再利用機構現場查核 29 家次及其他交辦案件 1 家次。
332	115AP000 11	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用 75 位。(2)資收關懷計畫完成 2 月份成果提報，以及協助個體戶報名資收關懷計畫。(3)希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計 34 處次。(4)輔導訪視資收個體戶，並調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 115 處次。(5)持續協助辦理築巢安居計畫媒合工作累計 2 件。(6)輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 75 場次，及提報 2 月回收商回收量。(7)持續辦理回收處理業法規說明會及防災訓練報名作業。(7)協助家電健檢維修累計 788 件。(8)歷年資源回收讚 A 級以上巡查，累計 32 處次，並提送資源回收讚分級管理計畫執行規劃書(草案)。(9)資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計 92 處次。(10)回收學園計畫累計辦理 10 場次，9 人參與，服務時數累計 40 小時。(11)完成辦理 3 月份阿罩霧培養土兌換活動及 2 月廚餘回收量統計。(12)協助環保農園環境整理及彙整第 2 個月農友耕作心得、及攝影機廠商現勘評估中。(13)完成提送清潔隊回收物變賣回收業雜質抽檢採樣規劃書(草案)。(14)召開 3 月份工作檢討會議。(15)完成提送計畫亮點創新作為強化廚餘回收流向管控作業規劃書(草案)。(當月執行數量，統計期間:115 年 3 月 1 日~3 月 26 日)
333	115AP000 12	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	22,220	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115-3-31 工檢會
334	115AP000 13	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.3.30 工檢會
335	115AP000 14	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	115 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 統計至 2 份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-2 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-0 家

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-2 個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-2 處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-2.7% 6. 科技化蒐證技術運用-13.6% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-2 個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-0 場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-2 個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-2 個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 22.7%、憑證核對 13.4%、舊案再移送 22.5% 12. 系統維護及報表彙整提報-2 個月
336	115AP00018	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 3 月 16 日召開評選委員會，預計於 115 年 3 月 30 日辦理議約作業。
337	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 2 月份 TSP、空品分析、工作月報等。完成 PM0.1 儀器架設並監測。太平測站搬遷場勘。
338	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維護)計畫	16,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 3 月份維運(含伺服器、LED 看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里 LED 看板資料更換作業。
339	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115 年-119 年)	850,236	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 2 月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。
340	115AP00032	環保局/南屯區清潔隊/	115 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 12 日決標 115 年 1 月 13 日上工履約，按月執行截至 2 月底已核付 289 萬 0,135 元工作服務費用
341	115AP00036	環保局/西屯區清潔隊/	115 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114 年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份辦理 2 月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
342	115AP00040	環保局/豐原區清潔隊/	115年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理各區隊參加人數及招標文件，115年2月2日簽辦2月23日簽奉核准，2月25日上網公告訂於3月30日開標。
343	115AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	115年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	11,535	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
344	115AP00052	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理招標公告及評選。
345	115AP00053	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫	13,048	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件於3/11核定，並於3/13上網公告，預計於4/14開標。
346	115AP00055	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	115年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
347	115AP00060	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	13,150	40	30	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/20重新上網公告(預計4/21開標)
348	115AP00066	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度各式環保車輛與機具維修保養案	101,052	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中
349	115AP00067	環保局/清潔隊管理科/	115年購置掃街車3輛	19,300	20	10	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理招標採購文件陳核中
350	115AP00069	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度採購垃圾車9輛	39,219	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案上網公告中，3/17~3/31，預計4/1第一次開標。
351	115AP00072	環保局/清潔隊管理科/	115年度清潔車輛與機具保險	18,001	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局115年度清潔車輛與機具保險採購案業於115年2月25日決標在案，得標廠商為臺灣產物保險股份有限公司台中分公司，決標金額為新臺幣1,222萬899元整，將於115年3月31日辦理驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
352	115AP000 75	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115年臺中市營建工程 污染管制科技輔助查 核計畫	22,053	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案擬於115年4月1日辦理簽約。
353	115AP000 77	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115年度臺中市智慧科 技取締高污染車輛計 畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫已於3月5日決標。
354	115AP000 82	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收 廠協助監督專業服務 計畫(115年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正執行中
355	115AP000 83	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉案履約管 理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正進行BOT案民間機構所提之相關文件審查作業，並 督導相關許可申請事項，履約中。
356	115AP000 85	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	113年山海屯都等12區 掩埋場滲出水處理廠 最佳操作及維護申報 計畫-第二次後續擴充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依照契約執行中
357	115AP000 88	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底 渣委託再利用處理計 畫-第一次後續擴充	145,562	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中，刻正辦理115年1月份驗收作業程序。
358	115AP000 92	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛 灰(含穩定化物)清運 及處理(開口契約)	128,375	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年3月23日上網公告
359	115AP000 93	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛 灰穩定化物清運及處 理服務(開口契約)	100,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月5日決標
360	115AQ000 05	文化局/市立圖 書館/秘書室	115年臺中綠美圖全棟 清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理例行清潔維護作業。
361	115AQ000 29	文化局/市立圖 書館/圖資採編 課	臺中市立圖書館115年 中文圖書採購案	72,850	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於3/13完成第3次交貨，交貨內容為每月新書、優質推 薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書 目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流 通。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
362	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於1月1日履約，刻正履的執行中。第1期款已於3月4日撥付。
363	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月份圖書通閱分裝已運送完成。
364	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2月23日辦理評選會議，3月19日決標
365	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114年後續擴充)	12,286	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於3月25日完成第一次交貨
366	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	10	30	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 公告上網中。
367	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月圖書館營運勞務承攬採購完成
368	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二階段加密控制測量辦理中。
369	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	15,770	0	40	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年3月18日辦理評選，115年3月26日辦理議價並決標。
370	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地籍調查，界址測量
371	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	13,162	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中
372	115AR00017	地政局/資訊室/	115年度本局及本市各地政事務所雙資料中	40,663	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			心設備汰換案					招標文件簽辦中。
373	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺封及郵寄等作業採購案	40,279	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅繳款書及轉帳通知書等於115年3月19日辦理查驗，3月23日郵寄，均按規劃期程辦理，並無落後。
374	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於3月10日交付二月工作報告。2.於3月11日及13日下午辦理ISMS及PIMS盤點作業。3.於3月13日交付委外廠商資安稽核計畫。4.於3月25日交付後量子資安專業訓練講師經歷資料及課程大綱。5.於3月26日召開資安月會。6.於3月30日辦理資訊安全及個資保護通識訓練(集會堂)。
375	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/26 招開維護月會。 3/15 提交月報。
376	115AY01004	數位局/系統規劃科/	115年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計於115年4月召開公文整合資訊系統第一季工作報告會議。
377	115AY01016	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、03月03日召開採購評選會議。 二、03月11日採購案決標。 三、03月24日召開專案啟動暨工作會議。 四、04月份無查核點。
378	115AY01017	數位局/網路資安科/	115年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已於3/3上網公告。 2. 已於3/23開標。 3. 預計於4/1評選。
379	115AZ00002	原民會/文教福利組/	115至116年度原住民族家庭服務中心社會福利服務採購	21,749	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠於115年2月13日函送115年度工作計畫書、廠商與社工人員簽訂之勞動契約書影本及保險證明，請領業務費第一期款。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2. 本會於 115 年 3 月 17 日及 20 日完成審核並撥付 1、2 月人事費及業務費第一期款項。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：115/03/01 至 115/03/31

項目 數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計										待辦公文統計						
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (8)+(9)+(10)+(11)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創發辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)	(4)-(12)				
					件數	%	件數	%	件數	%							件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(13)/(4)	(14)	(15)	
合計	98,208	15,773	27,908	141,889	41,961	99.79	89	0.21	1	0.00	42,051	1.80	74,620	6,617	123,288	86.89	18,601	13.11	18,315	286
秘書處	703	111	155	969	210	100.00	0	-	0	-	210	1.5	532	95	837	86.38	132	13.62	132	0
民政局	2061	290	401	2,752	922	100.00	0	-	0	-	922	1.85	1303	121	2,346	85.25	406	14.75	405	1
財政局	1051	135	199	1,385	236	99.58	1	0.42	0	-	237	1.32	933	65	1,235	89.17	150	10.83	150	0
教育局	4328	1138	2097	7,563	3374	99.94	2	0.06	0	-	3,376	1.57	2445	529	6,350	83.96	1,213	16.04	1,169	44
建設局	2128	413	447	2,988	547	100.00	0	-	0	-	547	1.51	1798	169	2,514	84.14	474	15.86	415	59
社會局	8909	1497	1843	12,249	3884	99.74	10	0.26	0	-	3,894	2.22	6153	381	10,428	85.13	1,821	14.87	1,817	4
警察局	2976	667	843	4,486	1763	100.00	0	-	0	-	1,763	1.74	1682	266	3,711	82.72	775	17.28	764	11
衛生局	4226	741	1423	6,390	1823	100.00	0	-	0	-	1,823	1.69	2995	408	5,226	81.78	1,164	18.22	1,164	0
環境保護局	4966	1512	3004	9,482	3123	99.46	16	0.51	1	0.03	3,140	1.98	3811	717	7,668	80.87	1,814	19.13	1,783	31
地政局	2485	442	496	3,423	1227	99.84	2	0.16	0	-	1,229	1.95	1659	90	2,978	87.00	445	13.00	445	0
經濟發展局	5919	709	1000	7,628	1493	99.40	9	0.60	0	-	1,502	1.79	5112	153	6,767	88.71	861	11.29	856	5
新聞局	402	102	116	620	132	99.25	1	0.75	0	-	133	1.96	332	47	512	82.58	108	17.42	108	0
主計處	741	118	164	1,023	253	100.00	0	-	0	-	253	1.37	584	66	903	88.27	120	11.73	120	0
人事處	1188	225	147	1,560	240	100.00	0	-	0	-	240	1.95	1009	45	1,294	82.95	266	17.05	265	1
研考會	800	128	166	1,094	141	100.00	0	-	0	-	141	1.17	694	56	891	81.44	203	18.56	203	0
政風處	476	70	121	667	145	100.00	0	-	0	-	145	1.58	372	54	571	85.61	96	14.39	96	0
勞工局	2472	592	1733	4,797	1662	100.00	0	-	0	-	1,662	1.64	2066	397	4,125	85.99	672	14.01	668	4
水利局	6847	1254	1473	9,574	2382	100.00	0	-	0	-	2,382	2.27	5133	434	7,949	83.03	1,625	16.97	1,591	34
地方稅務局	15003	833	5575	21,411	7827	100.00	0	-	0	-	7,827	1.09	12325	265	20,417	95.36	994	4.64	994	0
農業局	2439	534	734	3,707	1155	99.83	2	0.17	0	-	1,157	2.39	1638	218	3,013	81.28	694	18.72	692	2
交通局	3984	691	761	5,436	1167	99.83	2	0.17	0	-	1,169	1.81	3305	202	4,676	86.02	760	13.98	721	39
觀光旅遊局	956	230	355	1,541	467	100.00	0	-	0	-	467	2.01	694	130	1,291	83.78	250	16.22	247	3
法制局	1541	248	800	2,589	612	100.00	0	-	0	-	612	1.41	1376	310	2,298	88.76	291	11.24	291	0
消防局	3858	395	350	4,603	558	100.00	0	-	0	-	558	1.77	3613	81	4,252	92.37	351	7.63	349	2
文化局	815	162	455	1,432	342	99.71	1	0.29	0	-	343	1.64	615	249	1,207	84.29	225	15.71	225	0
客委會	337	68	68	473	79	100.00	0	-	0	-	79	1.82	266	37	382	80.76	91	19.24	91	0
都市發展局	12570	1873	2241	16,684	5119	99.19	42	0.81	0	-	5,161	2.39	8994	760	14,915	89.40	1,769	10.60	1,741	28
原民會	609	132	148	889	218	100.00	0	-	0	-	218	2.61	441	64	723	81.33	166	18.67	166	0
運動局	1518	234	307	2,059	515	100.00	0	-	0	-	515	1.92	1129	98	1,742	84.60	317	15.40	300	17
數位發展局	443	75	91	609	77	98.72	1	1.28	0	-	78	2.08	343	41	462	75.86	147	24.14	147	0
捷運工程局	1457	154	195	1,806	268	100.00	0	-	0	-	268	1.87	1268	69	1,605	88.87	201	11.13	200	1

二、區公所

起迄日期：115/03/01 至 115/03/31

項目 數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計							
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						件數 (8)	%	件數 (12)	%			件數 (13)	%
					件數 (5)	% (5)/(8)	件數 (6)	% (6)/(8)	件數 (7)	% (7)/(8)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)			
合計	57,637	5,139	14,096	76,872	22,843	99.90	23	0.10	0	-	22,866	1.36	44,816	2,543	70,225	91.35	6,647	8.65	6,637	10		
中區區公所	1266	137	307	1,710	397	100.00	0	-	0	-	397	1.34	1135	50	1,582	92.51	128	7.49	128	0		
東區區公所	1679	189	355	2,223	631	100.00	0	-	0	-	631	1.16	1378	35	2,044	91.95	179	8.05	179	0		
西區區公所	2018	140	421	2,579	713	100.00	0	-	0	-	713	1.35	1613	68	2,394	92.83	185	7.17	185	0		
南區區公所	2033	162	480	2,675	873	100.00	0	-	0	-	873	1.32	1529	58	2,460	91.96	215	8.04	214	1		
北區區公所	2287	134	692	3,113	1132	100.00	0	-	0	-	1,132	1.2	1610	86	2,828	90.84	285	9.16	285	0		
西屯區公所	2712	155	606	3,473	1166	100.00	0	-	0	-	1,166	1.1	2011	69	3,246	93.46	227	6.54	227	0		
南屯區公所	2519	137	627	3,283	1074	100.00	0	-	0	-	1,074	1.38	1923	110	3,107	94.64	176	5.36	176	0		
北屯區公所	3628	434	1126	5,188	1702	100.00	0	-	0	-	1,702	1.44	2896	80	4,678	90.17	510	9.83	510	0		
豐原區公所	2282	210	658	3,150	967	100.00	0	-	0	-	967	1.41	1737	176	2,880	91.43	270	8.57	269	1		
大里區公所	2481	230	626	3,337	1021	100.00	0	-	0	-	1,021	1.46	1926	94	3,041	91.13	296	8.87	296	0		
太平區公所	3406	320	879	4,605	1360	100.00	0	-	0	-	1,360	1.51	2643	197	4,200	91.21	405	8.79	405	0		
清水區公所	2042	162	410	2,614	841	100.00	0	-	0	-	841	1.24	1502	37	2,380	91.05	234	8.95	234	0		
沙鹿區公所	1868	185	671	2,724	731	100.00	0	-	0	-	731	1.25	1521	211	2,463	90.42	261	9.58	261	0		
大甲區公所	1806	124	489	2,419	759	100.00	0	-	0	-	759	1.4	1321	114	2,194	90.70	225	9.30	225	0		
東勢區公所	1701	181	316	2,198	621	100.00	0	-	0	-	621	1.37	1297	90	2,008	91.36	190	8.64	190	0		
梧棲區公所	1688	137	461	2,286	650	100.00	0	-	0	-	650	1.15	1369	103	2,122	92.83	164	7.17	164	0		
烏日區公所	1996	175	360	2,531	779	99.87	1	0.13	-	-	780	1.25	1479	71	2,330	92.06	201	7.94	201	0		
神岡區公所	1905	121	327	2,353	764	100.00	0	-	0	-	764	1.13	1374	41	2,179	92.61	174	7.39	174	0		
大肚區公所	1574	163	291	2,028	525	100.00	0	-	0	-	525	1.23	1285	21	1,831	90.29	197	9.71	197	0		
大雅區公所	1987	165	561	2,713	773	100.00	0	-	0	-	773	1.18	1586	113	2,472	91.12	241	8.88	241	0		
后里區公所	1892	213	474	2,579	732	100.00	0	-	0	-	732	1.66	1435	120	2,287	88.68	292	11.32	292	0		
霧峰區公所	1925	157	538	2,620	827	100.00	0	-	0	-	827	1.3	1480	128	2,435	92.94	185	7.06	185	0		
潭子區公所	1841	161	514	2,516	806	100.00	0	-	0	-	806	1.24	1384	94	2,284	90.78	232	9.22	232	0		
龍井區公所	1777	191	363	2,331	710	100.00	0	-	0	-	710	1.64	1365	25	2,100	90.09	231	9.91	231	0		
外埔區公所	1408	125	220	1,753	408	100.00	0	-	0	-	408	1.54	1115	51	1,574	89.79	179	10.21	179	0		
和平區公所	1831	227	582	2,640	778	97.25	22	2.75	0	-	800	2.11	1474	79	2,353	89.13	287	10.87	279	8		
石岡區公所	1294	128	198	1,620	331	100.00	0	-	0	-	331	1.33	1091	61	1,483	91.54	137	8.46	137	0		
大安區公所	1383	161	231	1,775	373	100.00	0	-	0	-	373	1.58	1128	65	1,566	88.23	209	11.77	209	0		
新社區公所	1408	115	313	1,836	399	100.00	0	-	0	-	399	1.29	1209	96	1,704	92.81	132	7.19	132	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

資料下載日期：115 年 04 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司			
受理情形·上月累積	110	0	6	2	0	7	9	4	13	1	0	3	15	5	11	2	6	15	0	2	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	48	0	0	0	2	6	4	4	12	1	0	1	2	0	7	1	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
·累計	158	0	6	2	2	13	13	8	25	2	0	4	17	5	18	3	7	17	1	3	2	0	7	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0		
資料來源·本府	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
·市長室	43	0	0	0	1	6	4	4	11	1	0	1	2	0	6	1	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結																																				
合計	37	0	0	0	1	6	3	4	5	1	0	1	2	0	5	1	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
依限	36	0	0	0	1	6	3	4	4	1	0	1	2	0	5	1	1	2	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	77.08	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	75.00	100.00	41.67	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	71.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
未結																																				
合計	11	0	0	0	1	0	1	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	10	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																				
·適當處理	32	0	0	0	1	5	3	3	5	0	0	1	2	0	4	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
·轉權責機關處理	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

資料下載日期：115 年 04 月 7 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·累 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115年03月01日至115年03月31日

資料下載日期：115年04月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	97	0	0	0	1	32	4	3	3	0	1	0	3	5	37	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	78	0	1	0	1	20	3	8	3	1	0	1	1	6	27	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
·累計	175	0	1	0	2	52	7	11	6	1	1	1	4	11	64	0	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	
合計	44	0	1	0	1	12	2	4	1	0	0	1	0	4	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
已結																																		
依限	44	0	1	0	1	12	2	4	1	0	0	1	0	4	14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	56.41	0.00	100.00	0.00	100.00	60.67	66.67	50.00	33.33	0.00	0.00	100.00	0.00	66.67	51.85	0.00	100.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	
未結																																		
合計	34	0	0	0	0	8	1	4	2	1	0	0	1	2	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未逾限	33	0	0	0	0	8	1	4	1	1	0	0	1	2	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式																																		
·適當處理	21	0	1	0	1	0	2	4	1	0	0	1	0	3	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	23	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

資料下載日期：115 年 04 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	1028 2	26	67	14	264	369	760	1419	1405	94	238	66	167	674	2063	238	933	1004	54	103	52	24	101	2	3	5	13	2	2	71	15	20	14	
·本月件數	7096	8	45	12	222	188	493	798	918	64	174	31	112	1132	1378	151	468	627	23	63	29	5	63	1	11	8	10	1	1	50	1	0	9	
·累 計	1737 8	34	112	26	486	557	1253	2217	2323	158	412	97	279	1806	3441	389	1401	1631	77	166	81	29	164	3	14	13	23	3	3	121	16	20	23	
資料來源·陳情整合平台	7096	8	45	12	222	188	493	798	918	64	174	31	112	1132	1378	151	468	627	23	63	29	5	63	1	11	8	10	1	1	50	1	0	9	
已結	合 計	4998	8	35	10	152	140	355	731	55	119	26	82	912	881	98	261	365	19	43	25	4	46	1	10	5	9	1	1	40	1	0	9	
	依 限	4913	8	35	10	151	140	295	720	54	118	26	82	911	881	98	261	365	19	43	25	4	46	1	10	5	9	1	1	40	1	0	9	
	逾 限	85	0	0	0	1	0	60	11	11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	70.4 3	100. 00	77.7 8	83.3 3	68.4 7	74.4 7	72.0 1	91.6 0	60.4 6	84.3 8	68.3 9	83.8 7	73.2 1	80.5 7	63.9 3	64.9 0	55.7 7	58.2 1	82.6 1	68.2 5	86.2 1	80.0 0	73.0 2	100. 00	90.9 1	62.5 0	90.0 0	100. 00	100. 00	80.0 0	100. 00	0.00	100. 00
未結	合 計	2098	0	10	2	70	48	138	67	363	10	55	5	30	220	497	53	207	262	4	20	4	1	17	0	1	3	1	0	0	10	0	0	0
	未逾限	2062	0	10	2	70	48	111	66	356	10	55	5	30	220	497	53	207	262	4	20	4	0	17	0	1	3	1	0	0	10	0	0	0
	已逾限	36	0	0	0	0	0	27	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	4778	8	33	9	149	99	349	691	541	44	119	22	82	893	872	98	229	365	18	42	24	4	10	1	10	5	9	1	1	40	1	0	9
	·轉權責機關處理	209	0	2	1	2	41	6	38	14	10	0	4	0	19	2	0	31	0	1	1	1	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	11	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	18	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：115年03月01日至115年03月31日

資料下載日期：115年04月7日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	741	4	8	14	11	16	88	60	15	64	60	63	33	46	29	14	25	26	23	7	23	16	17	19	32	21	3	1	3	
·本月件數	502	5	12	21	17	12	37	20	22	37	46	31	27	25	9	8	24	19	17	7	27	18	11	20	21	3	2	0	4	
·累 計	1243	9	20	35	28	28	125	80	37	101	106	94	60	71	38	22	49	45	40	14	50	34	28	39	53	24	5	1	7	
資料來源·陳情整合平台	502	5	12	21	17	12	37	20	22	37	46	31	27	25	9	8	24	19	17	7	27	18	11	20	21	3	2	0	4	
已結	合 計	438	5	7	19	12	11	30	18	19	33	42	30	26	18	8	8	21	17	16	7	19	16	11	17	20	3	2	0	3
	依 限	438	5	7	19	12	11	30	18	19	33	42	30	26	18	8	8	21	17	16	7	19	16	11	17	20	3	2	0	3
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.25	100.00	58.33	90.48	70.59	91.67	81.00	90.00	86.36	89.19	91.30	96.77	96.30	72.00	88.89	100.00	87.50	89.47	94.12	100.00	70.37	88.89	100.00	85.00	95.24	100.00	100.00	0.00	75.00
未結	合 計	64	0	5	2	5	1	7	2	3	4	4	1	1	7	1	0	3	2	1	0	8	2	0	3	1	0	0	0	1
	未逾限	64	0	5	2	5	1	7	2	3	4	4	1	1	7	1	0	3	2	1	0	8	2	0	3	1	0	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	432	5	7	19	12	11	30	18	19	31	42	29	26	18	7	8	21	17	16	5	19	16	11	17	20	3	2	0	3
	·轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

資料下載日期：115 年 04 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
		受理情形·上月累積	18106	28	111	40	323	812	1998	4266	2021	316	432	121	341	312	3113	182	674	2363	82	98	59	58	73	0	3	3	88	2	1	143	9	8
·本月件數	11181	11	91	16	214	468	1223	2758	1223	206	249	78	182	223	1954	144	394	1350	43	58	48	11	50	0	1	3	62	4	1	100	3	3	10	
·累計	29287	39	202	56	537	1280	3221	7024	3244	522	681	199	523	535	5067	326	1068	3713	125	156	107	69	123	0	4	6	150	6	2	243	12	11	36	
已結	合計	8506	11	83	13	178	399	958	2546	742	173	192	71	150	171	1287	120	230	849	37	35	44	11	44	0	1	0	60	4	1	81	3	2	10
	依限	8344	11	83	13	178	399	826	2534	725	173	192	71	150	171	1286	120	230	849	37	35	44	11	44	0	1	0	60	4	1	81	3	2	10
	逾限	162	0	0	0	0	0	132	12	17	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	占受理件數百分比	76.08	100.00	91.21	81.25	83.18	85.26	78.33	92.31	60.67	83.98	77.11	91.03	82.42	76.68	65.86	83.33	58.38	62.89	86.05	60.34	91.67	100.00	88.00	0.00	100.00	0.00	96.77	100.00	100.00	81.00	100.00	66.67	100.00
	合計	2675	0	8	3	36	69	265	212	481	33	57	7	32	52	667	24	164	501	6	23	4	0	6	0	0	3	2	0	0	19	0	1	0
	未逾限	2590	0	8	3	36	69	190	210	473	33	57	7	32	52	667	24	164	501	6	23	4	0	6	0	0	3	2	0	0	19	0	1	0
已逾限	85	0	0	0	0	0	75	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	7954	11	81	5	164	231	898	2412	740	126	191	70	146	142	1254	114	228	849	34	33	44	11	13	0	1	0	55	4	1	81	3	2	10
	·轉權責機關處理	494	0	2	8	9	168	59	122	2	47	1	1	1	29	3	6	1	0	3	1	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	58	0	0	0	5	0	1	12	0	0	0	0	3	0	30	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	162	0	6	0	2	0	3	69	1	1	1	0	5	0	12	2	15	15	1	1	1	0	0	0	0	0	26	1	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 03 月 01 日至 115 年 03 月 31 日

資料下載日期：115 年 04 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形· 上月累積	139 1	7	11	42	18	25	36	35	68	122	119	110	55	93	38	37	67	72	63	33	96	52	21	55	68	16	16	9	7
·本月件數	826	3	13	24	24	24	21	17	34	74	88	71	33	56	23	20	36	28	15	28	60	40	15	28	37	4	3	2	5
·累 計	221 7	10	24	66	42	49	57	52	102	196	207	181	88	149	61	57	103	100	78	61	156	92	36	83	105	20	19	11	12
已結																													
合 計	720	2	10	20	21	21	16	16	31	67	81	63	31	47	20	19	31	22	15	27	48	32	11	25	33	4	3	1	3
依 限	720	2	10	20	21	21	16	16	31	67	81	63	31	47	20	19	31	22	15	27	48	32	11	25	33	4	3	1	3
逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件 數百分比	87. 17	66. 67	76. 92	83. 33	87. 50	87. 50	76. 19	94. 12	91. 18	90. 54	92. 05	88. 73	93. 94	83. 93	86. 96	95. 00	86. 11	78. 57	100. 00	96. 43	80. 00	80. 00	73. 33	89. 29	89. 19	100. 00	100. 00	50. 00	60. 00
未結																													
合 計	106	1	3	4	3	3	5	1	3	7	7	8	2	9	3	1	5	6	0	1	12	8	4	3	4	0	0	1	2
未逾限	106	1	3	4	3	3	5	1	3	7	7	8	2	9	3	1	5	6	0	1	12	8	4	3	4	0	0	1	2
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式																													
·適當 處理	699	2	10	20	21	21	16	16	31	63	79	63	31	46	20	19	31	21	15	22	46	30	11	25	31	3	3	1	2
·轉權責 機關處理	20	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	1	0	4	2	2	0	0	2	1	0	0	1
·不予處 理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115年03月01日至115年03月31日

資料下載日期：115年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	2753	0	3	0	17	551	32	94	513	3	559	1	7	11	409	472	8	35	0	5	20	1	0	0	0	1	0	0	1	3	4	3	0
·本月件數	209	0	1	0	5	8	13	35	11	1	3	3	2	5	68	3	3	13	0	3	8	1	3	0	2	1	1	0	0	12	1	2	1
·累計	2962	0	4	0	22	559	45	129	524	4	562	4	9	16	477	475	11	48	0	8	28	2	3	0	2	2	1	0	15	5	5	1	
資料來源·總統府	44	0	0	0	0	2	1	1	2	0	1	0	1	0	25	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	126	0	1	0	2	4	8	14	9	1	2	2	1	5	40	2	2	10	0	3	6	1	2	0	2	1	1	0	0	6	0	0	1
·監察院	7	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·其他	32	0	0	0	0	2	3	20	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
已結	合計	158	0	1	0	2	6	5	32	7	0	2	2	5	54	2	3	9	0	2	8	0	2	0	1	0	1	0	0	9	0	2	1
依限	154	0	1	0	2	6	3	32	6	0	1	2	2	5	54	2	3	9	0	2	8	0	2	0	1	0	1	0	0	9	0	2	1
逾限	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	75.6	0.0	100	0.0	40	75	38	91	63	0.0	66	66	100	100	79	66	100	69	0.0	66	100	0.0	66	0.0	50	0.0	100	0.0	0.0	75	0.0	100	100
未結	合計	51	0	0	0	3	2	8	3	4	1	1	0	0	14	1	0	4	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	3	1	0	0	
未逾限	49	0	0	0	3	2	6	3	4	1	1	1	0	0	14	1	0	4	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	3	1	0	0	
已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	146	0	1	0	2	3	5	28	7	0	2	2	3	52	2	3	9	0	2	8	0	1	0	1	0	1	0	0	9	0	2	1
·轉權責機關處理	9	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

