

# 115年4月列管案件月報



臺中市政府  
研究發展考核委員會  
Research, Development and Evaluation Commission,  
Taichung City Government

# 目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	26
府列管標案.....	26
(一) 學校工程.....	26
(二) 道路橋梁工程.....	35
(三) 交通工程.....	42
(四) 水利工程.....	46
(五) 水土保持工程.....	54
(六) 公有建築工程.....	54
(七) 環保工程.....	66
(八) 景觀及綠化工程.....	67
(九) 觀光遊憩工程.....	70
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	71
(十一) 災修工程.....	74
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	74
參、一般公文處理時效.....	125
一、一級機關.....	125
二、區公所.....	126
肆、人民陳情案件管制情形.....	127
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	127

本府及市長室交辦(區公所) .....	128
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關) .....	129
服務中心受理(區公所) .....	130
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關) .....	131
市政信箱受理(區公所) .....	132
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) .....	133
1999 話務中心受理(區公所) .....	134
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) .....	135
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....	136

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 4 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P25。

## 貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

115 年 4 月份總計列管 628 案，進度符合者計 564 案；進度落後者計 30 案，解除列管者計 34 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 4 月份辦理情形詳見 P26~P124。

115 年 4 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	1	0	2	0	11	0	0	1	1	0	5	30
落後件數比率(A/B)	14.75%	1.72%	0.00%	6.25%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	25.00%	14.29%	0.00%	1.39%	4.78%
總件數(B)	61	58	17	32	2	66	5	15	4	7	2	359	628
占整體落後比率	30.00%	3.33%	0.00%	6.67%	0.00%	36.67%	0.00%	0.00%	3.33%	3.33%	0.00%	16.67%	100.00%

## 參、一般公文處理時效

一、115年4月份一級機關發文平均使用日數為1.9天，詳見P125。

二、115年4月份區公所發文平均使用日數為1.39天，詳見P126。

## 肆、人民陳情案件管制情形

115年4月新收案件數共受理1萬9,402件，較3月受理件數1萬9,966件，減少2.82%。陳情案件報表包含下列五大項：

### 一、本府及市長室交辦：

共受理45件，逾限未結案件共計1件，逾限未結案比率2.22%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P127~P128。

### 二、服務中心受理：

共受理63件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P129~P130。

### 三、市政信箱受理：

共受理7,313件，逾限未結案件共計129件，逾限未結案比率1.76%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P131~P132。

### 四、1999話務中心受理：

共受理1萬1,636件，逾限未結案件共計218件，逾限未結案比率1.87%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P133~P134。

### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理345件，逾限未結案件共計1件，逾限未結案比率0.29%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P135~P136。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>最近這一兩年有美國關稅的問題，同時也受到國際戰爭因素的影響，所以臺灣整體經濟前景面臨著不確定性，但臺中的經濟仍然非常繁榮，產業界對於人才的需求相當暢旺，我要特別感謝勞工局，根據業界的需要，於 4 月起推出「求職應援季」，整合徵才活動、暑期工讀、職涯升級及名人講座等多元服務，協助市民朋友順利銜接職場。首波辦理的「富市台中 就業成功」系列徵才活動，規劃 20 場次，邀集台積電、矽品精密、綠茵生技及繼光香香雞等 60 家廠商參與，提供超過 2,200 個職缺，詳細資訊歡迎有需要的市民朋友上臺中市就業服務處官網查詢。</p>	勞工局	<p>一、為協助市民就業並補足企業缺工需求，本局訂於山、海、屯區規劃辦理 20 場次「富市台中就業成功」系列徵才活動，邀集近 60 家廠商提供超過 2,200 個優質職缺，包括台積電、矽品精密、綠茵生技、台灣美光及繼光香香雞等知名廠商，現場更釋出各項工程師、技術員、品檢人員、營業人員、儲備幹部等多樣化職缺。</p> <p>二、為提供青年更多就業選擇，本局推出「求職應援季」活動，提供最即時徵才活動訊息、暑期打工聯合徵才職缺，以及「職涯升級」系列服務，提供履歷健診、職能提升講座、職場百業體驗及職場導航等資源，協助青年可以依據自己的人格特質與自身專長及興趣，提早進行職涯規劃，強化求職力與職場適應力，同時也將於暑假期間邀請具知名度及影響力之名人擔任講座演講者，分享自身職涯經驗與職涯歷練，陪伴青年探索未來方向。</p> <p>三、為使市民朋友及青年周知相關資訊，本案運用多元行銷宣傳管道，以新聞稿、勞動 in 台中、本處官網專區、機關跑馬燈露出活動訊息外，並透過觸及率較高之社群網站或平台，如 LINE 社群、臉書等，提升曝光度。</p>

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
2	<p>在教育表現方面我們也有非常亮眼的成績，教育部剛公布 115 年全國閱讀績優評選結果，臺中市一舉獲得 18 項大獎，包含 4 所學校獲得「閱讀磐石學校獎」、7 位教師榮獲「閱讀推手個人獎」，以及 7 個團體獲得「閱讀推手團體獎」，獲獎數連續 5 年蟬聯全臺第一。閱讀是有方法的，市府持續深耕閱讀教育，不僅首創閱讀教育輔導團，更積極鼓勵學校設置「圖書教師」，114 學年度除教育部補助 46 校外，市府為了擴大效益，再加碼補助 131 校，共計 177 校設置圖書教師，為校園閱讀注入穩定且專業的支持能量，我要在這裡感謝教育局、各級學校的老師，以及所有的孩子與市民家人們的共同努力。</p>	教育局	<p>一、為培養孩子的閱讀習慣，打造書香城市，讓孩子享受閱讀的樂趣，本市透過多元管道厚植閱讀基礎建設如：</p> <p>(一)設置推動臺中市閱讀教育工作小組委員會：設行政、資源、培訓及推廣等四組，委請閱讀教育重點學校校長擔任委員，定期召開會議，協助規劃本局每年閱讀計畫，提升學生閱讀能力。</p> <p>(二)率全國之先成立「臺中市政府教育局閱讀教育輔導團」：「閱讀教育輔導團」成立至今(115)年已邁入第七年，輔導團每年依據圖書推動教師的實務需求，除辦理閱讀專業研習，傳授圖書館經營實務策略，並透過共備工作坊，帶領老師實作閱讀課程與評量活動設計，截至今年(115年)已辦理逾70場專業研習，累計參與人次突破5,000人次。更提供到校輔導服務，協助各校展現閱讀成果，至今(115)年，輔導團已走訪44校(國中20校、國小24校)，其中，已有22所申請到校輔導的學校榮獲教育部「閱讀磐石學校」、「閱讀推手團體」與「閱讀推手個人」等榮譽。</p> <p>(三)積極鼓勵學校設置圖書教師：為持續帶動各校發展閱讀特色，讓閱讀深耕校園日常，114學年度除教育部補助46所學校(國小28校、國中18校)外，市府另行補助131校(國小98校、國中33校)共計177校</p>

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>(國小 126 校、國中 51 校)設置圖書教師，補助校數為中央的三倍，為閱讀教育注入更豐沛能量。</p> <p>(四)補助國民中小學圖書館藏書量：為提高學校圖書館藏量及學生擁書率，本市自 107 至 114 學年度已補助新臺幣 2 億 4,417 萬 9,980 元，補助 1,771 校次採購圖書。</p> <p>(五)建置「臺中市國民中小學推動校園閱讀線上認證系統」：為激發學童閱讀動機，培養閱讀習慣，本市特別建置「臺中市國民中小學推動校園閱讀線上認證系統」，系統自 96 年 12 月 26 日啟用至今已屆滿 18 週年，瀏覽人次突破 1 億 4 千 2 百萬人次 (115 年 3 月 20 日)，目前累積可認證圖書已突破四萬冊，達 47,880 冊，9,837 位學生達到「臺灣藍鵲」最高榮譽等級！</p> <p>(六)推動愛閱家庭計畫：為鼓勵親子共讀，將閱讀從校園延伸至家庭，本市辦理「愛閱家庭計畫」，鼓勵親子共組「愛閱家庭」，透過「智慧存款簿」認證，鼓勵學生每天閱讀至少二十分鐘，並與家庭成員每個月至少完成親子共讀 20 日。經統計，113 學年度計 194 校，8,493 位學生達到閱讀小達人目標，5,406 個家庭完成愛閱家庭認證，114 學年度已有 12,916 個家庭參與，成果豐碩。</p>

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>(七)辦理臺中市兒童文學創作徵文比賽：為提升本市師生閱讀文學興趣與風氣、激發創作動機及能力，本局自 100 年起舉辦「臺中市兒童文學創作徵文比賽」，徵文項目分散文、童詩、少年小說及童話作品等 4 類，透過徵文比賽提供本市文學愛好者大展身手，讓文學底蘊向下扎根。並將比賽得獎的師生作品彙編出版《小榕樹》兒童文學創作刊物，《小榕樹第十五輯》兒童文學創作刊物將於今(115)年 6 月出版。</p> <p>(八)積極爭取教育部補助本市學校辦理社區共讀站：為推動全民閱讀，活化學校與社區連結，帶動社區學習風氣，本市積極爭取教育部資源，自 106 年迄今已投入逾新臺幣 3 億 5,700 萬元，補助本市 135 所學校設置社區共讀站。</p> <p>(九)結合社會資源，與企業攜手打造書香城市，提升閱讀軟實力：截至 114 學年度，本市與「財團法人玉山志工社會福利慈善事業基金會」合作在學校設置 14 座「玉山圖書館」；與「台灣閱讀文化基金會」攜手於學校設置 34 座「愛的書庫」。另為縮短城鄉資源差距，教育局自 113 年起攜手八方雲集推動「全齡閱讀」及「八方 AI 閱讀 偏鄉希望啟航」公益計畫，目前已有 19 所學校設置 AI 智慧閱讀機，透過自助借還與數</p>

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>據分析功能，提供個人化書單推薦，提升學生閱讀動機，並協助教師優化教學設計。</p> <p>(十)與文化局合作推動「臺中愛閱點」校園閱讀推廣計畫：為豐富學校的閱讀資源、促進公共圖書館與校園間資源共享，教育局自 112 年起與文化局合作推動「台中愛閱點」計畫，學生可提出願望書單，由市立圖書館配送書籍至學校，免出校門即可閱讀心儀書籍，大幅提升閱讀可近性。112 學年度計 53 校；113 學年度計 100 校（國中 25 校、國小 75 校）；114 年計 101 校（國中 27 校、國小 74 校）參與。</p> <p>二、本局將持續串聯中央與地方各界資源，兼顧閱讀的質量與軟硬體設置，提供師生最優質的閱讀環境，打造書香城市，提升臺中閱讀的軟實力。</p>
3	<p>市府持續推動影視產業發展，「台中拍-115 年度獎勵電影事業計畫」即日起開放徵件，以劇情長片及動畫長片兩大電影製作案為獎勵投資對象，單案最高可獲 500 萬元獎勵，徵件至 6 月 30 日止，歡迎影視團隊踴躍參與。</p>	新聞局	<p>一、「台中拍-115 年度獎勵電影事業計畫」以「劇情長片」及「動畫長片」兩大電影製作案為獎勵投資對象，單案最高獎勵金新台幣 500 萬元，徵件時間即日起至 6 月 30 日止，廣邀全臺影視菁英共同創造影視佳績。</p> <p>二、「台中拍-獎勵電影事業」計畫邁入第九年，財團法人臺中市影視發展基金會除了提供全方位的專業協拍服務，更透過精準獎勵制度，結合市府新聞局的補助資源，「投資、補助」雙軌並行，吸引劇組紮根臺中，</p>

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>合力打造「影視友善城市」，期盼臺灣電影製作規模升級，強化整體產業競爭力。</p> <p>三、徵件對象為依中華民國法令設立之電影片製作業，影片長度達 75 分鐘以上，以 35 毫米底片或電影規格之數位攝影機拍攝，並有公開映演及發行計畫之劇情片及動畫長片均能參加甄選。為鼓勵多元創作，除了籌備中的拍攝案，亦開放「後製階段」之製作案申請，讓具備市場潛力的作品在關鍵時刻獲得資源挹注。申請條件需符合「於臺中市拍攝」、「內容具臺中關聯性」或「對城市形象具正面提升」任一要件，展現臺中作為影視友善城市的開放與包容。</p>
4	<p>受美伊衝突影響，全球原油運輸面臨挑戰，連帶造成塑化原料可能出現供應不穩的情形，對此中央已加強相關督導作為，本市也同步強化價格查察以及防範圍積等措施，以穩定市場秩序。與此同時，我們藉此契機鼓勵市民落實「減塑」行動，以日常飲食為例，我們鼓勵大家外出購買食物時要自己帶餐具，自己攜帶餐具有 3 個最大的好處，首先，減少使用塑膠袋包裝食物，是為了維護自己的身體健康，能免除塑膠用品對健康帶</p>	<p style="text-align: center;">經濟發展局</p>	<p>一、持續配合經濟部商業署，辦理情形如下：</p> <p>(一)盤點各公民有市場、商圈是否有塑膠袋短缺、叫不到貨的情形，目前有漲價與限量供應之現象。如有訂不到貨之情形，彙整攤商、店家需求名單，以自治會或管理委員會為單位，提供經濟部商發署協調廠商供貨。</p> <p>(二)鼓勵民眾使用重覆性購物袋，藉此推動減塑措施。</p> <p>二、本府物價監控小組已於 110 年 12 月成立，由本府 15 個局處組成，因應此次塑化產品漲價及供應問題，責請各局處持續監控。另經發局與法制局、調查局、台灣台中地方檢察署等單位，針對市場、賣場、五金百</p>

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	來的風險。第二，有些家庭大量使用塑膠包材，是一筆額外的支出，對於店家或攤販來說，提供塑膠包裝，同樣也是不小的經濟負擔。第三個好處，就是為了我們的環境保護。未來，市府將持續鼓勵市民朋友，加強並養成使用環保餐具的好習慣，一起從日常生活中落實減塑，達到環境保護與健康雙贏的目標。		貨等有販售塑膠袋之店家進行加強查察。如遇價格異常波動涉囤積商品、哄抬物價或聯合漲價等違法行為，將蒐集相關事證，移送公平交易委員會或地檢署嚴辦。
5	針對今日衛生局「接軌健康台灣 888，打造臺中市慢性病防治健康守護網」專案報告，衛生局從過去的 covid-19 防疫、衛生工作成績均連續多年獲得六都第一，感謝衛生局團隊長期以來的努力與付出。為維護市民健康，衛生局並持續推動許多健康維護與疾病預防工作，在市民的配合下，各項健檢檢查以及篩檢利用率在六都也是名列前茅。考量相關健康服務資訊多元，為便利市民取得資訊，歡迎利用 1999 諮詢，也可以至臺中市各區衛生所親自洽詢，我們開辦這些健康專案就是希望大家能盡量來使用，希望民眾可以更著重於預防，加	衛生局	有關 115 年臺中市健康體位推動計畫採購案，已於 115 年 4 月 10 日辦理公告招標作業，後續將依採購相關程序逐步進行，俟各項行政及審查流程辦理完成後，儘速規劃並公告 115 年減重獎勵挑戰相關資訊，以利民眾周知及參與。

## 臺中市政府第 712 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>強自我健康管理，落實預防保健觀念。另外，去年臺中市衛生局舉辦之「星燃計畫」，為全國首創之地方政府減重活動，受到各界的支持與響應，有近 3 萬多人報名，以臺中市人口約 287 萬人計算，等於 100 位市民就有 1 位參加，可見減重已成為全民課題，民眾對健康議題相當重視，去年參加的民眾有近三分之一成功達成目標，雖然減肥本來就不容易，但維護自己的健康最簡單就是從減重做起，去年活動結束後，許多市民表達希望今年可以提早舉辦，因此衛生局將從善如流提前推動，相關資訊待衛生局規劃完善後將統一向外界公布。</p>		

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>恭喜衛生局榮獲衛福部「114 年度地方衛生機關業務考評」綜合獎第一組第一名，臺中市不僅連續 5 年蟬聯六都第一，總分更是全台之冠，展現出市府守護市民健康的堅定決心與專業實力。在中央考評 10 大項業務中，包含醫政、長期照顧、照護、口腔健康、中醫藥、食品藥物、防疫、保健等 8 項核心業務，市府均榮獲六都第一，顯示各項衛生政策推動紮實且成效斐然。感謝衛生局長及全體同仁長期以來的辛勞與付出，才能在各項考評中脫穎而出，未來市府將持續精進醫療與照護服務，為市民打造更宜居、更健康的幸福城市。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>最近臺中夜間街景有明顯改變，市府以「減納」為核心行動，進行約 11.3 萬盞鈉光燈汰換，並升級為 LED 路燈。過去使用的鈉光燈雖然穩定，但耗能較高、光源偏黃，如今換裝 LED 後，不僅明亮清晰、色彩自然，也能降低眩光與光害，讓整體夜間環境更加舒適，更重要的是每年可省下約 8,000 萬度電，減少約 4 萬公噸碳排放量以及高達 1.3 億元電費，建設局更向環境部申請自願減量碳權，成為臺中市首例，透過路燈換裝申請碳權的專案，是邁向永續城市的重要里程碑。此次升級也同步導入智慧管理系統，透過遠端監控與即時回報，可即時掌握路燈運作狀況與提升維護效率，未來也可延伸應用於交通管理與環境監測，成為智慧城市的重要基礎。</p>	本府各機關	遵照辦理。

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
3	<p>3 月瘋媽祖，暨日前白沙屯媽祖遶境近 50 萬名香燈腳過境臺中市，4 月 17 日上午 8 時 20 分東區樂成宮早溪媽祖即將遶境 18 庄，預估有 10 萬人次參與，同天上午 10 時東女慈聖宮媽祖也有遶境活動，預估約 3,000 人參與，當天晚上則是大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香；梧棲浩天宮大庄媽遶境將於 4 月 25 日上午 7 時啟程，適逢保生大帝農曆 3 月 15 日誕辰，北區元保宮也將於 4 月 26 日進行 1048 年聖誕千秋祈安遶境活動，統計下來這個月在本市遶境或過境人次突破 150 萬人次，警察局、消防局、民政局等將有繁忙的勤務，請市民配合相關指揮與管制，讓遶境活動順利圓滿成功。</p>	<p>民政局</p>	<p>2026 白沙屯媽祖徒步進香於 4 月 12 日深夜起駕，4 月 16 日抵達雲林北港朝天宮，並於 4 月 20 日返回苗栗通霄。東區樂成宮早溪媽祖 4 月 17 日由盧秀燕市長及樂成宮董事長何敏誠，恭請媽祖移駕上轎，遶境將歷時 22 天，行經 11 個行政區、116 里，停駐或駐駕宮廟多達 99 座，規模堪稱全台之最，預計 5 月 8 日回鑾；同日東女慈聖宮媽祖也進行大屯十八庄迎媽祖為期 20 天遶境活動，民政局吳世瑋局長參加晚間慶祝天上聖母聖誕千秋平安宴；同日晚間 10 時 5 分大甲鎮瀾宮媽祖由盧秀燕市長及顏清標董事長等人恭請媽祖移駕上轎，進行 9 天 8 夜遶境活動，並於 4 月 26 日回鑾，由鄭照新副市長接駕，本次遶境活動累計參與突破百萬人次。而梧棲浩天宮大庄媽則於 4 月 25 日起至北港進行 8 天 7 夜進香活動，民政局陳寶雲副局長參加上午 7 時的起駕儀式，本次大庄媽將與雲林北港朝天宮北港媽攜手同行，一同徒步回北港，此為難得景象。4 月 26 日北區元保宮進行為期 6 天祈安遶境活動，民政局陳寶雲副局長參加上午 7 時 30 分的起駕儀式，本次遶境將遶經逾 200 公里替民眾祈福，預計 5 月 1 日回駕。這些遶境活動多為驅邪避災，保佑境內民眾平安、</p>

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			社會安定，這不僅是傳統信仰的展現，更具備凝聚社區情感、承擔心靈寄託、驅邪納吉及酬神謝願的功能。
		警察局	因應「媽祖遶境活動」（突破 150 萬人次）空前盛況，本局參照歷年活動經驗，配合市府團隊協調決議事項，研訂相關安全維護與交通疏導計畫，續密警力部署，彈性勤務規劃，確保安全平順；其中白沙屯拱天宮、大甲鎮瀾宮媽祖遶境安維勤務分別於 4 月 19 日、4 月 27 日執行完畢，過程平和無事故。另梧棲浩天宮大庄媽於 4 月 25 日起駕南行，預計 5 月 1 日由彰化入本市轄區，當日晚間於龍井區龍泉岩清水祖師廟駐駕，5 月 2 日傍晚回宮安座，本局已妥適規劃相關交通疏導及安全維護工作，落實勤務執行，確保遶境活動平穩順利。
		消防局	一、依據本局「115 年度加強爆竹煙火場所安全檢查執行計畫(以下簡稱執行計畫)」，針對宗教廟會活動地點，相關檢查規定如下： (一)各大隊應對轄內宗教廟會活動期間及地點，確實瞭解如有規劃燃放爆竹煙火之情事，應於活動前一週派員前往訪視，勸導活動負責人儘量減少燃放爆竹煙火，或以爆竹音效取

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>代，倘需燃放一般爆竹煙火，應依產品安全說明使用，且使用貼有認可標示之一般爆竹煙火產品，另注意其燃放時間、地點（特別注意遶境活動燃放安全）及方式是否違反「爆竹煙火管理條例」第 15 條及「臺中市爆竹煙火燃放管制自治條例」規定。</p> <p>(二)於活動前了解廟方規劃燃放爆竹煙火之數量、方式及地點，事先輔導廟方確實依法令規定辦理，且併同查核是否有違規儲存爆竹煙火行為；另規劃執行相關宣導(勸導)工作；如發現有未依產品使用說明等違法燃放爆竹煙火之情形，請依法查處並注意安全。</p> <p>(三)訪視查察時應填寫「宗教廟會活動地點訪視紀錄表」及「爆竹煙火宗教廟宇宣導單-回執聯」。</p> <p>(四)綜上，本局已責請各大隊依上述執行計畫落實執行轄內宮廟遶境活動前之訪視及宣導(勸導)工作；另針對大甲鎮瀾宮媽祖遶境部分，亦要求相關大隊應於活動期間應執行爆竹煙火宣導、巡邏、警戒及取締工作，俾利於臺中市轄內遶境活動順利圓滿成功。</p>

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>二、另本局加強勤務整體調度與管控作為，重點工作如下：</p> <p>(一)落實情資掌握、即時通報及派遣效能提升：主動掌握各遠境活動路線、時程及人潮動態，針對相關報案案件即時辨識、處理，並依現場狀況機動調整派遣策略，確保勤務不中斷。</p> <p>(二)加強跨機關橫向聯繫：與警察局、民政局及相關單位保持密切聯繫，針對遠境期間發生之各類突發事故，即時啟動跨機關協調機制，確保應變作為迅速有效。</p> <p>(三)強化勤務監控與回報機制：即時掌握各時段勤務執行情形，要求外勤單位落實回報，並依整體狀況滾動檢討與調整勤務部署。</p>
4	<p>針對今日社會局、教育局、文化局「寶貝咱ㄟ囡仔-打造安心成長的幸福城市」專案報告，臺中市兒童友善政策散布各局處，無法由各局處一一報告，因此今日由三位局長分別統整報告。本人是六都唯一女性市長，從生育、養育到教育都有深刻體驗，而在過去七年施政當中，我們重視、也投入相當多資源在社會福利與教育政策，感謝這些局處的共同努力，使各項措施展現具體成效。以學齡前兒童為例，他們的表達能力尚未成熟，因此對於成長發展各面向的問題，更需政府主動介入。本府自 112 年開始試</p>	教育局	<p>一、本市游泳池目前共計 68 間，包含公私立游泳池 32 間、國民運動中心 9 間、市屬學校 9 間、私立學校 9 間、國立學校 3 間及大學 6 間，另北屯國民運動中心將於今年開始營運，預計再增加一間。</p> <p>二、本市於 115 年推動「台中尚泳計畫」，選定大甲區大甲國小作為新建學校游泳池的地點，與學校禮堂共構，未來預計採 OT 方式經營，除提供校內及周邊學校教學使用，並朝</p>

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>辦學齡前整合式健康檢查，並強化早療支持，113 年度有 28.5%兒童檢查出異常，114 年度則是 26.4%，其中以視力異常為大宗，這可能與環境改變及使用 3C 產品年齡下降有關，無論如何，預防勝於治療，減少對兒童健康有影響的因素是當前重要課題。臺中提供早療補助與多元支持服務，早療補助人數 114 年約 1 萬人次，經費花費 2 億多元，雖然投入資源可觀，但及早治療效果愈好，同時也要呼籲家長重視日常預防，共同守護兒童健康成長。另外，關於臺中尚泳計畫，市府透過整合游泳資源、擴大經費補助及興建泳池設施等策略推動，目前已有九所學校提供泳池資源活化，另外，也有九座國民運動中心設有游泳池，請教育局盤點全市整體游泳池能量，進一步提升學生游泳課程使用效益。教育是無止盡的工作，市府將持續以更周延的政策推動相關措施，讓孩子在臺中安全快樂成長，成為好國民，未來果為社會的重要基石。</p>		<p>向學校與社區民眾共同使用，預計於 118 年完工。</p> <p>三、本市市屬學校設有游泳池共計 9 校，透過積極建立跨校共用機制，提供游泳教練、救生員等人力，擴大游泳池使用率，另依各校游泳池使用情形，安排教學時段與場地分配，目前 1 校為委外經營，4 校已整合或規劃媒合鄰近學校辦理游泳教學，2 校規劃於暑假提供鄰近學校辦理游泳育樂營活動。</p>
5	<p>施政公開透明不僅是為了讓市民獲取資訊，更重要的是讓民眾了解並善用各項政府資源。目前已有許多局處定期彙整施政進度與成果，編製成刊物供民眾參閱，儘管多數已採電子化出版，考量仍有部分民眾數位落差或偏好紙本閱讀，因此仍持續發行少量紙本刊物，兼顧不同族群的需求。以本期建設局出版之《建設大臺中》為例，除說明汰換路燈取得碳權等施政成果外，亦詳細介紹中央公</p>	本府各機關	遵照辦理。

## 臺中市政府第 713 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>園相關設施，使市民對本市建設有更具體的認識；此外，新聞局刊物亦專訪臺中獨立樂團主唱，並提供兒童月活動資訊。這些刊物不僅有助於資訊傳遞，也成為民眾接觸市政資源的重要管道，甚至連社區圖書館亦會主動索取供民眾閱覽，透過多元形式的資訊公開與傳遞，大幅提升市政透明度。</p>		

## 臺中市政府第 714 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>腸病毒是每年常見的兒童流行性傳染疾病，它有幾項重要特徵：好發在嬰幼兒身上、傳染力強、易引起嬰幼兒重症甚至死亡，因此政府有必要加強預防，經審慎規劃後，為強化嬰幼兒健康護並降低重症風險，臺中市自 4 月 27 日至 12 月 15 日止實施「臺中市補助弱勢族群嬰幼兒接種腸病毒 71 型疫苗計畫」，實施對象是設籍臺中市且出生 2 個月-2 歲以下的低收入戶嬰幼兒或收容安置機構內之嬰幼兒，只要攜帶低收入戶證明、兒童健康手冊與健保卡等，就可以前往合約醫療院所或衛生所施打。本次是臺中市自籌經費採購的疫苗，考量疫苗種類眾多，政府預算有限、腸病毒的傳播力強、易引起重症，因此市府優先針對腸病毒 71 型疫苗提供補助，請衛生局發布相關訊息，由於本項政策是首次實施之計畫，後續將依實際執行成效進行檢討，並滾動式修正，持續精進政策效益。</p>	衛生局	<p>一、已於 4 月 20 日完成 79 家有意願配合本計畫之醫療院所合約事宜，陸續有醫療院所也表達意願配合本計畫，合約院所持續增加中。</p> <p>二、業於 4 月 21 日發布市政新聞稿，並提供相關宣導圖卡及合約院所名冊及聯絡資訊於衛生局網站，可提供民眾了解及查詢，另，亦透過 FB 等多元管道廣宣民眾知悉。</p> <p>三、本局已辦理完成無合約院所轄區(大安、大肚、和平、梨山、新社、石岡、外埔)之疫苗採購(安特羅腸病毒 71 型疫苗採購作業)，並已配送至前述之衛生所，由衛生所提供接種服務，達到區區皆有腸病毒疫苗接種院所，方便市民。</p>
2	<p>臺中小將傳來好消息，「115 年全國中等學校運動會」(全中運)目前如火如荼進行中，截至目前為止，臺中市選手已拿 68 金、73 銀、93 銅的好成績，金牌數與總獲獎牌數均是全國第一，感謝選手與教練長期的付出，現在賽事已進入最後三天，邀請市民家人們一起為臺中小將加油打氣，陪伴他們在賽場上發光發熱。</p>	本府各機關	遵照辦理。
3	<p>每年春節期間各縣市都會舉辦燈會，而我們 2026 中台灣燈會不僅是單一場地全國規模最大，精采程度更能與國</p>	本府各機關	遵照辦理。

## 臺中市政府第 714 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>家級燈會並駕齊驅。今年我們的燈會再度獲得國際大獎肯定，由民政局打造的「幸福祈願村」燈區榮獲 2026 美國謬思設計及創意大獎 5 項殊榮，一舉拿下 2 金 3 銀的亮眼成績，這個燈區以「包容」為核心精神，串聯臺中山、海、屯、市四大區域指標宮廟，打造融合宗教祈福、在地文化與城市美學的燈區，也透過創新策展手法，讓傳統信仰以更現代、國際化的形式被世界看見。另外，在城市品牌行銷方面，「台中鍋烤節」也獲得 2026 國際泰坦創新大獎金獎肯定。這兩項國際肯定恭喜民政局與經發局，一個來自文化創意，一個來自產業行銷，都代表臺中在不同領域持續累積實力、穩健向前，也要謝謝所有投入的夥伴，讓臺中的設計能量與城市品牌在國際舞台上發光發熱。</p>		
4	<p>我們全國首創的「物調券」政策自推出以來就獲得極大成功，深受廣大民眾與夜市、市場、商圈等微型攤商的熱烈歡迎。這項政策成績斐然，甚至引起其他縣市爭相模仿，但因為缺乏細緻的資源投入與執行力，往往無法像我們達到相同成效。今年第一波物調券將於 4 月 24 日至 26 日登場，只要用 100 元就可以兌換 200 元物調券，預計發放 35 萬份，今年活動再擴大規模，新增南區「工學台火商圈」，全市共計 107 處市場、夜市及商圈共同參與。惟中央氣象署預測自 4 月 23 日至 26 日可能會有比較大</p>	經濟發展局	<p>一、2026 年物調券第一波原訂於 4 月 24 日（五）至 4 月 26 日（日）辦理發放，惟受天候因素影響，為確保發放作業順利及民眾安全，爰調整發放期間為 4 月 26 日（日）至 4 月 28 日（二）辦理；本次物調券使用期限並延長至 5 月 3 日（日）止。</p> <p>二、本活動相關規則均維持不變，民眾權益不受影響；有關延期及相關調整資訊，已於市府官網發布新聞，並同步公告於經濟發展局官</p>

## 臺中市政府第 714 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>的兩勢，因此發放活動不排除改期或延後，請經發局這兩天務必與中央氣象署保持密切聯繫，準確掌握天氣趨勢，活動無論延期與否都請經發局做好應變準備並提早發布新聞，也麻煩媒體朋友協助宣傳，確保市民能掌握最準確的發放資訊。</p>		<p>網、Facebook 及 LINE 群組等多元管道，另已配合更新全市 107 處發放場域之發放時間等資訊，提供民眾查詢與依循。</p>
5	<p>針對今日警察局「捷運安全再升級—臺中市因應重大治安事件之警政作為與成效」專案報告，近年來搭乘大眾運輸系統的民眾持續增加，今年臺中捷運運量更創新高。隨著人流密集，無差別攻擊的風險亦有上升趨勢，相關威脅型態也可能隨之變化，例如過去以持刀為主，現今甚至可能出現使用汽油彈等更高危險性的攻擊武器，因此市府應定期檢視各類潛在攻擊模式，並持續精進與升級應變措施，以達到強化預防與即時壓制的能力，確保市民安全。</p>	警察局	<p>本局持續強化捷運安全維護作為，因應運量提升及多元威脅趨勢，已就 18 個站體及車廂提高見警率，結合監視系統強化即時通報機制，同時定期辦理各類突發事件演練，納入刀械及易燃物等情境，提升員警應變能力。捷運警察隊成立以來，已動員 840 人次執行 47 場突發狀況演練，同步加強民眾宣導，建構全民安全網絡，未來將持續精進勤務與裝備，強化預防與即時處置能力，確保捷運安全。</p>
6	<p>針對今日大雅區公所「本市神岡區昌平路五段 135 巷銜接大雅區聯絡道路開闢工程」所需用地，擬就臺中市大雅區公所管理之大雅區上楓段 1609、1610 地號 2 筆市有土地，與農業部農水署管理之同段 1607 地號國有土地，就道路需用地範圍部分，採等面積方式辦理界址調整」案，政府的預算來自於人民的納稅錢，一分一毫都要審慎搏節運用、錙銖必較；本案倘以價購方式需花費 216 萬元公帑，為節省成本，大雅區公所改採界址調整方式辦理，調</p>	大雅區公所	<p>一、提報農地重劃基金：114 年 12 月 18 日提送提案資料予地政局，該局 115 年 2 月 6 日辦理農地重劃委員會初審會議原則同意，地政局已於同年 4 月 1 日農地重劃委員會照案通過，待該局發送會議紀錄。</p> <p>二、界址調整：115 年 1 月 5 日與農水署溝通結果，該署可同意界址調整方案，惟本案工程發包時，需一併代辦水利溝改道工程，相關</p>

## 臺中市政府第 714 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>整後土地價格與面積並未減少，也達成了道路開闢的目的，成功為市庫省下經費。這個案子金額雖不大，但背後展現的靈活思考與跨局處協調精神卻是無價的，在此對於相關機關的力表達高度的肯定與讚賞。</p>		<p>溝渠改道經費由該署補助，已依前揭溝通結果完成界址調整圖說修正，並於 115 年 1 月 16 日與農水署現勘確認方案，同年 1 月 30 日上大簽，3 月 31 日簽准，4 月 21 日提報市政會議審議完成。</p>
7	<p>七年前臺中首創購物節，後續推出鍋烤節、物調券等措施，皆以振興經濟為目標，活動成果亮眼，整體效益遙遙領先於其他城市，也吸引各縣市紛紛仿效，尤其臺中鍋烤節更已成為全國指標性活動之一，這些成果與行銷推廣密不可分，因為再好的政策若缺乏行銷，也難以被外界看見，在這方面經發局表現相當出色，過去更曾邀請謝金燕、林美秀、各國大使等人代言，今年宣傳影片由經發局長親自邀請臺中市議員拍攝，影片除了有數十位議員親身參與外，商圈與夜市業者亦共同參與廣告拍攝，深化民眾印象，達到良好的宣傳效果，值得肯定，感謝經發局同仁的努力，也請大家積極轉傳宣傳影片。</p>	經濟發展局	<p>一、臺中推動慶典經濟行之有年，從物調券、鍋烤節到購物節，皆結合多元行銷策略擴大效益。其中，三大活動廣告影片歷年累積觀看數已達百萬次以上，去年購物節宣傳更拓展至 55 國，包含邀請共 19 國大使、知名藝人參與外，亦結合各區議員、商圈及夜市店家共同代言，以貼近民眾的方式深化參與感與認同度。</p> <p>二、今年由物調券率先登場，活動將於 4 月 26 日至 28 日舉行，宣傳影片延續過往模式，由本市 19 位議員及在地市場、夜市、商圈頭家共同入鏡，有效帶動話題與關注，整體宣傳效益良好。未來亦將持續透過多元行銷，結合活動特色，強化城市品牌與活動影響力。</p>
		本府各機關	遵照辦理。

## 臺中市政府第 715 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	本周五就是勞動節，臺中有 146 萬勞工，佔本市人口結構約 51%，本人在此向所有辛苦的勞工表達感謝及祝賀之意。另外，今年勞動節首次全國統一放假，感謝立委推動讓大家有勞動節連假，一方面是希望社會更重視勞工，另一方面也是因為大多數家庭都有勞工，剛好可以利用這段時間和家人好好相處。	本府各機關	遵照辦理。
2	「2026 年第一波物調券」順延到 4 月 26 日-28 日辦理，今天是最後一天，請大家把握機會參加。儘管發放日期調整，感謝市民朋友仍然熱情支持，第一天就湧現排隊人潮，感謝大家配合遵守排隊秩序，發放相當順利，提醒民眾留意使用規範，相關資訊可至市府經發局官網查詢。	本府各機關	遵照辦理。
3	臺中市人口持續成長，救災與緊急救護勤務也面臨前所未有的挑戰，因此市府積極推動「消防人力充實計畫」，消防局編制員額將由現行 1,991 人大幅擴編至 2,700 人，增額達 709 人，不過人力的補充必須經過專業訓練，我們會向消防署提出需求，由中央根據每年培訓量逐步分發。另外，我也要特別謝謝消防同仁守護市民的努力，上週三消防局孫局長親自為 22 位優秀的救護同仁頒授銅質勳章，他們憑藉著精湛的救護技能，每位都至少成功讓 3 名 OHCA（到院前心肺功能停止）患者康復出院，展現了高超的急救能力，最新數據顯示，114 年 OHCA 急救成功率由 113 年的 38.22% 提升至 41.44%，寫下歷史新頁，這	本府各機關	遵照辦理。

## 臺中市政府第 715 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	是消防同仁們努力的卓越成果，由衷感謝所有救護同仁，我們會再持續精進。		
4	最近臺中在文化活動上也非常熱鬧，由文化局舉辦的文學季跟文學獎在近期同步登場。首先是「2026 臺中文學季—文學城市生成中」活動，自 4 月 18 日起至 7 月 5 日，請文化局加強宣傳。另外，「2026 第十五屆臺中文學獎」也同步開放徵件，創作獎總獎金高達 168 萬元，歡迎有興趣的市民朋友們一同投稿。文化局四月份《文化臺中》以閱讀為主題，除了有文化活動相關介紹外，還介紹臺中的特色圖書館，本市圖書館目前有 50 座，散落於 29 個行政區，不僅建築外觀美，館內圖書也相當充實，工作人員的服務更是優良，我們也有行動圖書專車，載有各種書籍至不同角落，服務民眾，也因此我們的閱讀成績在全臺更是名列前茅。臺中文化量能大，歡迎民眾多加使用，讓臺中不只是宜居城市，也是充滿故事與想像力的文化城市。	文化局	<p>一、2026 臺中文學季-文學城市生成中：自 115 年 4 月 18 日起至 7 月 5 日止，推出 15 場文學主題講座、跨域對談、文學走讀，與 2 檔文學主題展覽。展覽主題分別為「文學地圖顯影中」、「第十四屆臺中文學獎得獎作品展」。</p> <p>二、第十五屆臺中文學獎：以「創意輸入中——作品即將上線」為主題，邀請全球創作者書寫，將腦海中的靈感轉化為動人文字，創作獎總獎金高達 168 萬元，徵件時間自 4 月 27 日至 7 月 20 日。</p> <p>三、《文化臺中》63 期已於 4 月 17 日出刊，並同步發送到各文化中心。</p>
5	最近在空氣品質方面，也有一個值得和大家分享的好消息。臺中市 114 年 PM2.5 年平均值降到 13.5 微克，創下歷年次佳紀錄，也是臺中以南最好成績的城市。不過我也要提醒，今年全國能源可能短缺，包含高雄興達電廠及雲林麥寮電廠本來已準備停機，但因缺電被台電要求上場救援，甚至開始燒煤發電，這對臺中、雲林、高雄等城市	本府各機關	遵照辦理。

## 臺中市政府第 715 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	都是很大的挑戰，但維護市民健康是第一要務，我們會持續密切追蹤處理。		
6	針對今日勞工局「115 年勞動新制全面啟動助勞資雙贏：保薪資、顧家庭、護勞權」專案報告，臺中是座大城市，每年都有大量勞工相關法令需要輔導與宣導，我們希望企業能更加重視勞工權益，確實了解並遵守相關法令，也由於勞工相關法規持續調整，因此勞工局積極進行輔導與宣導，協助減少勞資爭議，避免企業因不諳法令而觸法，我在此特別感謝勞工局團隊的用心付出，也再次祝福所有的市民家人，以及市府團隊內所有辛苦的勞工同仁們勞動節愉快。	本府各機關	遵照辦理。
7	有關今日交通局墊付案「交通部公路局 114 年度補助本局辦理『114 年度公路公共運輸永續及交通平權計畫』第 1 波計畫中『公車進校園』3 案」，這項政策是我們近年施政十分受到好評的亮點政策，本市許多學校教職員與學生數眾多，過去上、下學需步行至校外搭車，不僅有安全疑慮，也容易造成站牌附近人群壅擠，因此我們推動公車進校園政策，獲得學生普遍的好評，不僅教職員與學生能在校內直接搭乘，減少在校外大排長龍等車的現象，也縮短步行距離，提升整體通勤安全。未來倘若要進一步擴大路線、延伸站點，仍需相關經費支持，請交通局持續爭取資源，以完善整體措施。	交通局	「交通部公路局 114 年度補助本局辦理『114 年度公路公共運輸永續及交通平權計畫』第 1 波計畫中『公車進校園』3 案」，原核定中央補助款 584 萬 2,604 元整(比率 75%)、本府配合款 194 萬 7,535 元整(比率 25%)。後總經費調整為 937 萬 6,518 元整，與原核定金額之差額為 158 萬 6,379 元，其中中央補助款 703 萬 2,389 元整(比率 75%)、本府配合款 234 萬 4,129 元整(比率 25%)已編列 115 年度預算，合計 937 萬 6,518 元整。針對前述中央補助款差額 118 萬 9,785 元，辦理先行墊付。本局持續推動「公車進校園」政策，

## 臺中市政府第 715 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 04 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			減少師生在校外排隊等車造成壅擠的現象，縮短前往公車站牌搭車的步行距離，提升整體通勤安全。另全案於第 715 次市政會議照案通過，後續將送臺中市議會進行審議。
8	有關今日人事處墊付案「衛福部 115 年度核定補助本府辦理『我國少子女化對策計畫 2.0-布建公共化托育設施』之臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心開辦費」，臺中市政府組織龐大，包含公教人員有超過五萬名同仁，我們要照顧市民，也必須照顧自己許多年輕、正處於育兒階段的市府同仁，因此在我任內，我們率先在新市政中心開辦了第一座職場托嬰中心，成效極佳且持續滿托。此外，因為陽明市政大樓也有許多局處進駐，同仁托育需求大，所以我們現在正在豐原建置第二座，預計五月底正式收托，這將讓本市成為全國第一個同時擁有兩座職場員工子女托嬰中心的地方政府。我們期盼發揮示範作用，鼓勵民間跟進，例如中興大學、法務部、光田醫院等也有設置相關托育設施，市府將持續帶頭推動並同時鼓勵民間企業共同投入設置更多托嬰資源。	人事處	為落實市長職場托育 2.0，共築願生樂養幸福城之願景，繼 113 年 12 月 18 日於文心市政大樓設置中部地方政府首座員工子女托嬰中心後，陽明市政大樓員工子女托嬰中心訂於 115 年 5 月 13 日開幕，屆時臺中市政府將成為全國唯一同時設置雙職場員工子女托嬰中心的地方政府，本處將賡續監督管理營運法人履約事宜，以維護收托品質及營造友善職場環境

## 貳、府列管標案辦理情形

### 府列管標案

臺中市政府 115 年 04 月份 府列管標案進度

資料下載時間：115.05.8

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
115 年 04 月	564 件(89.81%)	27 件(4.30%)	1 件(0.16%)	2 件(0.32%)	34 件(5.41%)	628 件

#### (一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	52 件(85.25%)	9 件(14.75%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	61 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD003 07	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 115.4.17 進行複驗合格，廠商進行消防送檢、無障礙送檢。
2	108DF002 64	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	100	98	-2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 驗收完成，結算資料 114 年 11 月 18 日已簽准，綠建築標章已於 3 月 27 日取得，刻正簽核結算撥付中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	109DD001 73	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	95	98	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 驗收通過辦理結算
4	109DD001 91	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.1.23 辦理 正驗複驗，驗收合格 辦理結算中
5	111DD003 32	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市 14 期重劃區北屯區文中小 5 新設校工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	111DD003 63	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 115年2月9日工程辦理驗收複驗合格，待取得使用執照及契約規定其他應辦事項。
7	111DD003 65	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	111DD003 71	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廁所磁磚及地磚鋪貼 2. 活動中心準備室天花板施工 3. 機電拉線作業、消防工程 4. 雨水回收設備材料進場及週邊排水溝結構體施工
9	112DD000 29	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	112DD000 98	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓 A 棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	76	87	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 1F 地板磨石子地磚施作收尾 2. 水電及弱電線槽幹線佈線 3. 新舊交接消防及弱電配管收尾 4. 室內梯樓梯扶手滿焊連接
11	112DD001 02	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	75	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 三樓挑高層柱牆屋頂樑版模板施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 三樓挑高層柱牆屋頂樑版鋼筋綁紮。 3. 三樓挑高層柱牆屋頂樑版水電配管。
12	112DD001 06	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	93	92	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年12月14日止，累計實際施工進度93.38%。 本案因學校既有舊校舍(懷農樓東棟)尚有使用需求，於114年11月28日以後綜總字第1140011461號函請承商於新建校舍工程完成後，請承商辦理停工及申請取得使用執照等相關程序，並俟學生完成搬遷進駐新大樓後，方能進入下一階段之拆除工程施作，爰承商於114年12月12日申報(部分)竣工後依工程契約第7條第1項第3款第1目之(3)約定：「機關要求全部或部分停工」，申報114年12月15日起停工。
13	112DD001 24	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	63	83	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 內外牆1:3水泥砂漿，磨石子地磚收尾，外牆塗料
14	112DD002 13	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	64	71	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5F結構體工程(鋼筋綁紮、模板組立)。
15	112DD002 63	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案	332,884	89	93	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案業於113年1月31日核定開工，本(01-02)月因逢變更設計，工程進度調整確認已於4月29日核定，目前進度符合預定進度
16	112DD002 77	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 115.03.04綠建築標章送審補件。115.04.10辦理使用執照更正。
17	112DD002 79	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	91	94	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月1日工程驗收。
18	112DD002 94	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	91	90	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 室內混凝土澆灌、窗台、台度粉刷層新作、老虎窗下緣泛水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								板新作、窗扇組立、導水陰溝新作
19	112DD003 01	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	91	89	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1. RF屋頂鋼構施工作業 2. 水電穿線施工作業 3. 室內裝修作業
20	113DD000 36	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程	77,209	75	77	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。 目前總累計預定進度(115.4.30)：51.97% 總累計實際進度(115.4.30)：54.32% 實際執行摘要： 電梯昇降設備組立，弱電系統線路佈線及線槽吊掛安裝，二層樓牆面泥作工程，一層樓室內水泥砂漿粉刷及油漆施作，屋頂層鋼構吊裝組立及C型鋼施作
21	113DD000 37	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	77	78	1	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 1. 屋突層外牆鋼構C型鋼連接 2. 屋突電梯模板組立 3. 一樓發電機房、消防機房筏基池抽水乾燥、防水施工、4. (鋼承板、鋼網牆)280kgf/cm <sup>2</sup> 混凝土澆置 5. 二樓紅磚止水墩 6. 屋頂彩鋼施作
22	113DD000 38	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	79	87	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/4/16第28次監造會議、4/30第29次監造會議、4/16內牆1樓及平頂油漆批土施工查驗、4/28外牆塗料素面整理施工查驗、4/17發電機廠驗、4/20泵浦設備進場查驗、4/24油漆材料進場查驗、4/27外牆馬賽克磁磚進場查驗、4/28外牆塗料材料進場查驗
23	113DD000 39	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	56	55	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月30日第1次監造會議 115年4月16日第2次監造會議
24	113DD000 40	教育局/國民小學/北屯區松強	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	79	80	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		國小						外部泥作施工 RF 內部泥作施工 RF 鋁窗安裝 RF 窗框防水施作
25	113DD000 49	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	63	88	25	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 門窗工程施工。 2. 金屬屋頂版施工 3. 泥作工程施工 4. 防水工程施工 5. 上部施工架施工
26	113DD000 61	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	63	65	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 2FL 柱牆鋼筋網綁、水電配管、模板組立
27	113DD000 77	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	71	74	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 女兒牆鋼筋綁紮、女兒牆模板組立、女兒牆灌漿、水電配管
28	113DD000 79	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	79	91	12	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 工地現場- (1) 原契約-外牆泥作振石子及景觀綠化工程收尾 (2) 變更設計-空調設備及舞台設備收尾 消防, 台電, 使照已掛建申報
29	113DD001 03	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程	144,000	93	98	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 115年4月20日辦理正驗複驗，驗收合格。 2. 115年4月30日上午辦理教育訓練，下午辦理點交作業。
30	113DD001 08	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	93	91	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 空調設備安裝 2. 北向藝文廣場透水磚花台磚塑木平台等 3. 走廊地磚 4. 北向花圃沃土回填整平 5. 空調室內積極管路包覆 6. 籃球架安裝
31	113DD001 28	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建	112,060	78	78	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			工程					1. 水電穿管 2. 二樓板養護 3. 1樓側板拆模
32	113DD001 29	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	87	88	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 外牆泥作工程施作、內牆水泥漆施作、外牆滴水條、防水塗料施作
33	113DD001 43	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	92	93	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 吸音牆、舞台地板、音響設備安裝。
34	113DD001 66	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	95	90	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 汙水系統管溝埋設；2. 電氣及給水設備單機測試；3. 工區景觀工程整地施作；4. 消防及弱電設備系統測試。
35	113DD001 71	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	89	89	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 屋頂層環保隔熱磚鋪貼施作、1F~4F陽台露臺地坪抵石子施作、戶外水溝施作、1F~4F無障礙衛浴設備安裝施作、屋頂水塔安裝及配管施作
36	113DD001 92	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	66	67	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2樓頂板灌漿。
37	113DD001 98	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	64	72	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 頂層樑版剛機綁紮，機電配置，柱牆樑版放樣，柱筋阻立綁紮，單面牆阻立。 2. 1樓、2樓、3樓泥作工程。 3. 4/15上樑儀式
38	113DD002 12	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國立中學活動中心新建工程	86,000	92	90	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 外牆塗料施作。 2. 樓梯磚鋪貼完成。 3. 廁所貼壁磚完成。 4. 屋頂層欄杆安裝 5. 屋頂層-1MF外牆施工架拆除

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	113DD002 30	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小 小學活動中心興建工程	104,592	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月27日廠商報竣,預計4月2日報竣確認 4月27日正式驗收
40	113DD002 33	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民 小學-活動中心興建工 程	82,600	85	87	2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.泥作粉刷。2.鋁製滴水條施作。3.廁所人造石洗手台封 版。4.塗料底漆噴塗及保護。5.RF及西側露臺放水。
41	113DD002 79	教育局/國民中 學/光復國民中 小學	臺中市立光復國民中小 學活動中心興建工程採 購案	82,600	76	77	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 目前累計進度75%
42	113DD002 87	教育局/國民中 學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD棟老舊校舍改建工 程案	206,668	75	79	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 泥作施工及水電施工
43	113DD002 99	教育局/國民小 學/樹德國小	臺中市南區樹德國小 小學活動中心新建工程	94,400	84	86	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113.11.13工程決標,114.02.07開工,114.4月土方 入場、114.5月一樓PC施作及鋼筋工程施工。114年6月一 樓PC施作及鋼筋工程施工,114年7月2樓花台及以梯鋼 筋綁紮,樓板澆灌,114年11月2F梁版鋼筋綁紮、模板組 立、水電配管、基礎螺栓安裝,115年1月上樑,115.3-4 月屋頂天花板及機電
44	113DD003 04	教育局/國民中 學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活 動中心興建工程	94,400	60	58	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 部份基礎開挖
45	113DD003 11	教育局/國民小 學/太平區中華 國小	臺中市太平區中華國民 小學活動中心興建工程	82,600	72	79	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 (1)、施工架整理、補強 (2)、層間防水施作 (3)、泥作吊線放樣 (4)、絕緣電線材料進場 (5)、泥作灰誌+角條 (6)、環境整理 (7)、門窗結構尺寸修正

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
46	113DD003 14	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	75	81	6	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、空調管線施做 二、經設計監造單位審認變更設計部分主要施工項目確有影響施工要徑情形，惟預算程序尚未完備，承商依工程契約第7條第3款第1目之4申報自115年4月2日起停工
47	114DD000 01	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	94,400	87	87	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 室內泥作施作、室外泥作施作、室內磁磚鋪貼、外牆彩鋼施作
48	114DD000 03	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程01	95,000	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
49	114DD000 52	教育局/國民小學/光隆國小	臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程	82,600	71	72	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 正進行頂樓施工架、綁鋼筋和板模。
50	114DD000 64	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	72	79	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 召開34次監造會議 4/29教育局辦理變更設計審查會
51	114DD000 66	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	65	70	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 I棟2F施工架施作、柱筋綁紮、柱內排水、水電放樣、牆筋綁紮 J棟2FL上層版筋綁紮、澆置、放樣、養護、施工架施作、柱筋綁紮 K棟2FL澆置、放樣、養護、施工架施作、柱筋綁紮
52	114DD000 68	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25進行審議小組會議，並報局，114.4.10核定校園規劃報告書，114.5.15完成建造申請掛號，114.6.16進行細部審議會議，114.7.8陳送細部設計書圖，114.7.31陳送預算書圖，114.8.18函覆修正，114.8.26取得建照，114.8.29再陳，114.9.16-9.22公開閱覽，114.10.15工程第一次公開招標，114.11.27工程價格標決標，115年3月25日開工，目前

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								實際進度 1.0258%符合預定進度
53	114DD001 08	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國 地下停車場新建工程	268,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於 115 年 2 月 11 日決標，預計 5 月動土開挖。
54	114DD001 54	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學 體育館新建工程(含水 土保持計畫修正)	113,826	61	71	10	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
55	114DD001 96	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民 小學活動中心興建工程 採購案	61,215	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 規劃設計案細部調整
56	114DD002 07	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學 第二期校舍新建工程」	262,671	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.03.30 取得建照，115.04.01 五大計畫提送審查。
57	114DD002 41	教育局/國民小學/北屯區南興 國小	臺中市北屯區南興國民 小學第二期校舍新建工程	252,720	57	57	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月1日開工，工地整地中。
58	115BD000 09	教育局/國民小學/七星國小	后里區七星國小西棟、 北棟國民中小學老舊校 舍整建計畫工程委託規 劃設計技術服務	206,668	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案「臺中市后里區七星國民小學老舊校舍拆除重建工程委 託規劃設計監造技術服務採購案」決標公告日：115/04/28
59	115DD000 93	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學 第二期校舍新建工程	391,210	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年4月16日進行需求確認會議。
60	115DD001 12	教育局/國民小學/烏日區旭日 國小	臺中市烏日區旭日國民 小學第一期校舍新建工程	228,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 04/14 得標廠商繳納履約保證金 04/15 得標廠商領回押標金 製作契約文件
61	115DD001 26	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學 活動中心新建工程	82,600	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年4月7日採購評選委員會議。 2.115年4月9日議價(約)及決標。 2.115年4月16日進行需求確認會議。

## (二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	57件(98.28%)	1件(1.72%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	58件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF000 08	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF000 10	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF000 19	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF002 56	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 結算中
5	110AF000 18	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行工程設計監造事宜
6	110AF001 01	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
7	110DF001 28	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	92	100	8	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已辦理完成。
8	111DF002 50	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	89	94	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
9	111DF002 70	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	90	91	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月19日核定,於1月31日開工 實際進度：90.4% 施工項目： 1. P16(N9S9)節塊施作 2. U7 場撐箱梁(下游側)施作 3. P20 帽梁(上游側)施作 4. U5 護欄施作 5. 大肚端 G 線植栽區緣石施作/G 線及 H 線自行車道施作和美端 B 線、F 線擋土牆及水溝施作
10	112AF000 67	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
11	112AF000 89	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段,工程標：監造作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
12	112AF001 04	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
13	112D7230 14	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	81	95	14	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程結算中
14	112DF002 09	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	75	77	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 護岸工程區域(標頭雙孔箱涵鋼筋綁紮、1K+220~1K+26 結構物回填及支撐拆除)、管窰工程區域(東行線及西行線鋼管推進)及脊背橋工程區域(節塊 4 預力施拉、節塊 5 推車定位及預力 I 型梁橋面板底模組立)等。
15	112DF002 11	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	78	84	6	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
16	113AF000 65	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
17	113AF000 72	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
18	113AF000 97	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	40	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關完成第二期績效評核作業。
19	113CF000 04	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
20	113DF000 91	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	59	61	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	113DF001 26	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	63	61	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 便道施工完成，辦理臨時管架橋施工
22	113DF001 36	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	20	40	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前籌備作業(管線遷移)
23	113DF001 64	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	72	73	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理大明高中對側側溝(溝蓋打除)重作
24	113DF001 67	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	88	33	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 履約中
25	113DF001 69	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	62	63	1	流廢標次數：10次 期程修改次數：1次 履約中
26	113DF001 70	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	79	24	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進場施作中
27	113DF001 71	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	95	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商準備結算請款中
28	113DF001 95	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	80	25	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 進場施作中
29	113DF001 98	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	70	76	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擋土牆、側溝、鋼板護欄、路基整地、寬頻管道、路緣石、滯洪沉砂池、野溪箱涵、靜水池、瀝青混凝土鋪面、版橋及橋工段(A1、A2、P1 橋台/橋墩)
30	113DF002 01	建設局/養護工程處/山線工程	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇	99,800	55	94	39	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	德路)道路、共桿建置及人行道改善工程					付款中
31	114AF000 29	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
32	114AF000 56	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
33	114AF000 77	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
34	114AF000 78	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
35	114AF000 83	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案件執行中
36	114AF000 88	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
37	114AF001 04	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
38	114BF000 10	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢-豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	114CF000 01	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 所有權人33人，已取得同意31人，剩餘2人未辦繼承無法協價將報送徵收，已提請地政局納土地徵收審議小組會議審議案件。
40	114CF000 07	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理徵收作業中
41	114DF001 38	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	63	82	19	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二階段鋼構全部吊裝完成，餘部分次構件待螺栓鎖緊收尾，第一階段連接板補漆至第三道，第一階段鋼承板已完成，第二階段待鋼梁上部補漆完成進場鋪設。
42	114DF001 65	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	71	71	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
43	114DF001 79	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	69	78	9	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
44	114DF002 11	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月27日開工
45	114DF002 12	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水滷會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位依115年1月29日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正，於115年3月4日召開基本設計複審會議，設計單位於3月25日提送基本設計報告修正版，本局於115年4月9日核定基本設計並請設計單位賡續辦理細部設計作業
46	115AF000 06	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
47	115AF000 21	建設局/土木工程管理科/	115年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委	65,497	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託技術服務					
48	115AF000 23	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
49	115AF000 24	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	115AF000 33	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
51	115AF000 34	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
52	115AF000 35	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
53	115DF000 96	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 開工前置作業
54	115DF000 98	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	57	63	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
55	115DF001 03	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	161,660	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
56	115DF001 04	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業。
57	115DF001 39	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,980	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中
58	115DF001 42	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路(第二標－石岡金星九房段工程)	3,197,351	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標程序執行中

### (三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	16件(94.12%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(5.88%)	17件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG000 24	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 施工廠商俟智慧建築標章取得請領尾款。
2	108DG000 37	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	91	92	1	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 (1)1F平頂鋁包版施作 (2)C區屋頂複層金屬板面層施作 (3)B2F停車空間環氧樹脂砂漿地坪施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(4)E區屋頂採光罩施作 (5)2F人工平台地磚施作 (6)1F消防配管施作 (7)B2~B3電力分電箱結線 (8)1F兩排水管施作
3	110DG000 01	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市大肚區文中二地 下停車場新建工程	165,300	61	62	1	<p>流廢標次數：5次            期程修改次數：3次</p> <p>1. 土石方：因應營建土石方處置新制致土石方去化困難，故需尋覓暫置區暫置，已函詢本府教育局借用梧棲區文九用地，惟教育局考量民代關心該土地使用拒絕，後續評估清水區銀聯段教育局用地及13期重劃區教育局用地供本工程使用；於115年4月23日會同建設局會勘北屯區榮德段86地號（臺中巨蛋附近）作為土石方暫置區，並徵得該局同意，並請專管單位做後續評估。</p> <p>2. 大龍運動館工程用地歸還：因大龍運動館工程開工在即，本府建設局函請要求歸還借用區域，將影響本工程施工動線受限，且日後覆土區土方無處暫置，本案除與大龍運動館工程單位持續協調外，本月於115.03.02與大龍運動館協調歸還用地相關事宜結論如下：            (1)為利文中二復工及大龍運動館後續施作，協調借用教育局用地作為各自土方暫置區，建設局借用大龍運動館北方用地，本局借用親子館北方用地，以整界線延伸為各自借用範圍            (2)文中二原本離整界線15米圍籬，退縮至本工程整界線以北2米，原本範圍洗車台等打除。            (3)115.3.26大龍館東北方教育局用地做為土石方暫置區會勘。            3. 停工期間衍生費用補償：於115.3.17召開補償停工期間衍生費用審查會。            4. 變更設計：後續因需歸還用地致施工動線受影響，擬採施工構台方式因應及評估土石方運送至暫置區費用納入變更設計，廠商評估作業中。</p>
4	111AG000 42	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區兒童公園 地下停車場新建工程委 託專案管理服務	12,254	40	40	0	<p>流廢標次數：0次            期程修改次數：1次</p> <p>1. 10mm高導水板（附PET熱熔不織布）            2. 15cm清碎石+透水不織布</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3. B3F、B2F 樓版開孔封版/混凝土澆置
5	114AG000 48	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	70	70	0	<p>流廢標次數：0 次            期程修改次數：0 次            1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。            2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。            3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款 496 萬 4,850 元，12 月 5 日付款。            4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115 年 3 月 19 日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，廠商 4 月 15 日提送修正後報告，4 月 24 日核備。</p>
6	114AG000 52	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	85	85	0	<p>流廢標次數：0 次            期程修改次數：0 次            一、本府於 115 年 4 月 16 日函請廠商依「114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案第一次契約變更(案號 11503043709)契約工作計畫邀標書規定提送「第二階段」期中報告書，廠商於 115 年 4 月 23 日函報報告書，本府刻正辦理審查。            二、廠商於 115 年 4 月 30 日函報期末報告書，本府刻正辦理審查。            三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。</p>
7	114AG010 02	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次            期程修改次數：0 次            廠商 115 年 4 月 9 日提送期末報告。</p>
8	114BG010 01	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務	967,043	40	40	0	<p>流廢標次數：1 次            期程修改次數：0 次            1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。            2. 截至 114 年 3 月 30 日設計單位已依契約期程提送 59 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。            工作執行計畫書(B 版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								期中報告已於11月18日全數備查，已支付1億8,591萬554元；電梯電扶梯期末報告本局已於115年1月21日核定(C版)、土建期末報告本局已於115年2月9日核定(C版)及水環(第一階段)期末報告本局已於115年2月23日核定(C版)，目前軌道期末報告審查中。
9	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD02標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年4月27日，設計單位已依契約期程提送60件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年10月28日核定，於114年11月28日支付8,683萬5,134元予設計單位。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫BD03標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為2,708,919,635元，於114年5月20日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年4月27日設計單位已依契約期程提送60件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。 3.工作執行計畫書(C版)已於114年8月22日由本局核定，並於114年9月18日撥付6,955萬9,134元予設計單位。
11	114CF00002	建設局/新建工程處/用地科	西屯區福順路打通工程(福瑞街至東大路)	180,593	50	100	50	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區38-8M計畫道路開闢工程(文明路至復興街36巷)	66,350	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理
13	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區與中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	62	62	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. RF 東側欄杆打石 2. 屋突補施工架(配合吊車) 3. 7F 輕隔間組立 4. 6F 泥作內牆粉刷打底，外部吊線，材料吊料(配合堆高機) 5. 7F 廁所防水施工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. 5F 燈具安裝，排水管路配置，消防配管 7. RF 東側花台打石
14	114DG010 01	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標 機電系統暨機廠與主變 電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理機電系統、龍井機廠土建細部設計作業期初設計階段， 通訊、機場設備、月台門系統期初設計文件審查中。
15	115AM000 84	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年「手提式雷達測 速照相設備」採購案	25,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中依規定辦理。
16	115DG010 01	捷工局/土木工程科/	臺中捷運綠線九張犁車站 南側出入口工程施工標	195,229	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 4 月 1 日召開流標檢討會議，並依檢討結果修正 招標文件，預計 115 年 5 月 1 日前提出修正後招標文件。
17	115DG010 02	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC11 標土建及設施機 電工程	9,922,656	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本標第 2 次公開招標業於 115 年 4 月 1 日開標，惟因無廠商 投標，未達法定開標家數而流標。本局刻正檢討相關招標文 件及調整預算，預計於 115 年 5 月上旬進行第 3 次上網招 標。

#### (四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小計	30 件(93.75%)	2 件(6.25%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	32 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD010 49	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD010 41	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD010 43	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD010 49	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD010 08	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	110DD010 03	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1/23竣工，3/23驗收，結算中
7	110DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	95	95	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 114年12月10日報竣，115年1月23日驗收完成，現結算資料整理中。
8	110DD010 25	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 114年9月18日申報竣工 依契約第15條第(二)項1款規定於114年9月23日(7日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								內)辦理竣工確認。 依契約第15條第(二)項2款規定於114年10月14日辦理正驗。
9	110DD010 57	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	95	93	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成5100m/5286m；推進716m/716m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成4386m/4663m；推進577m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成3151m/3439m；推進175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成6906m/6906m；推進276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成4109m/5213m；推進711m/711m。
10	110DD010 93	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	87	87	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 ■在建工程 【施工中】-地辦 補助比例：79% 總工程經費：314,026,102元 契約金額：295,980,000元(第1次變更金額：314,026,102元) 開工日期：113年08月19日 *辦理情形： 契約金額：295,980,000元(第1次變更金額：314,026,102元) 開工日期：113年08月19日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線Ø300mm：931m/631.04m 推進管線Ø400mm：500m/445.52m 推進管線Ø500mm：0m/0m (用戶接管工程) 前巷連接管：8547m/9602.66m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								後巷連接管：3386m/193.73m 管線總長(不含側後巷)：9978m/10679.22m 用戶接管：2300戶  辦理情形的數據參照國土署回傳修正之3/23周報，尚採用原契約數量 因國土署表示未訂約完成，統計仍以原契約計算
11	111BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水 下水道分支管網暨用戶 接管工程委託設計及監 造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	111BD010 40	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區豐西集污 區污水下水道管線暨用 戶接管工程設計及監造 委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設資料於114年8月20日再次函送國土署，並於10/31公開招標，訂於11/25開資格標，無廠商投標流標，於12月1日調整預算後再上網公告，12/29開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於1月23日提報本局，設計單位已於1月23日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於2月12日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。4月9日開標後流標。顧問公司已於4月24日提送檢討報告及修正資料，後續辦理招標作業。
13	111DD010 36	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (10-8)-公益路及向上 路等鄰近區域	312,580	77	79	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 (管線工程) 推進φ400mm：623m/累計632m 推進φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖φ300mmPVC管：1,402m/累計1,405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8,186m/累計7,753m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7,696m/累計1,246m 用戶接管：5,583戶/3,587戶
14	112BD010 24	水利局/污水工 程科/	臺中市福田一街、大智 路等污水分支管網暨用 戶接管工程委託設計監 造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。 114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。 114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。 114 年 7 月 23 日採購工作及審查小組會議。 114 年 10 月 16 日公開閱覽。 114 年 12 月 4 日開標。 114 年 12 月 23 日第一分標決標。 115 年 3 月 23 日辦理第二分標細部設計審查會。 115 年 4 月 8 日召開工作會議。
15	112DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	77	82	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：11936.15m (3) 接管戶數：4545 戶
16	112DD010 26	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	74	92	18	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理用戶接管工程 用戶接管：2,187 戶
17	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滷再生水取水工程)	297,900	71	79	8	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 (1)明挖：工區 1 (路證編號：114H05672) 北屯區大連北街 66 巷 2 號後巷 (明挖) 工區 2 (路證編號：115H00450) 西屯區華美西街二段 479 號 (明挖) 工區 3 (路證編號：115H00450) 西屯區華美西街二段 485 號 (明挖) (2)推進：工區 4 (路證編號：115H00447) 北屯區瀋陽北路 B040531-13 → G37 鋼套管 (推進) (預計完成日含人孔施築 5/9)
18	113AD010 32	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫	26,523	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(第二期)					依規定執行契約項目
19	113BD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案於 113. 2. 28 辦理評選會議。 2. 基本設計於 114 年 4 月 11 日核定。 3. 第 1 分標細部設計成果資料刻正依據國土管理署 115 年 3 月 27 日複審意見修正中。
20	113DD010 45	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	64	75	11	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶  二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 385.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 349m) (3) 推進 600mm：0m(累計 342.3m) (4) 明挖 300mm：497.5m(累計 660m) (5) 連接管 200mm(前巷)：264m(累計 4,121m) (6) 連接管 200mm(後巷)：24m(累計 96m) (7) 用戶接管：50戶(累計 380戶)
21	113DD010 56	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	77	77	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。 3. 管線工程：1375.40M、明挖 $\phi$ 300mm：135.99M、明挖 $\phi$ 200mm：2291.56M。 4. 用戶接管：1114戶
22	113DD010 61	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	67	68	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 【施工中】-地辦 補助比例：114：83%/115：79% 總工程經費：314,900,000元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								契約金額：304,780,000 元 開工日期：114 年 02 月 18 日 *辦理情形： 契約金額：304,780,000 元 開工日期：114 年 02 月 18 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 Ø400mm：1927.00M / 578.70M 明挖分支管線 Ø300mm：490.00M / 360.14M (用戶接管工程) 前巷連接管：7941.00M / 2349.71M 後巷連接管：362.00M / 00.00M 管線總長(不含側後巷)：10358.00M / 3288.55M 用戶接管：671 戶
23	113DD010 65	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區污水下水 道用戶接管工程(1-3)- 南陽路以南及圓環東路 以西等鄰近區域	281,520	62	71	9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
24	114DD010 13	水利局/水利工 程科/	大智排水水環境改善整 體計畫第一期工程	58,000	76	78	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
25	114DD010 31	水利局/污水工 程科/	臺中市十期(東山路及 軍功路周邊區域)污水 管線、設施修繕及用戶 接管工程-東山路以南 等鄰近區域	382,300	61	61	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 200mm、300mm 分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第三階段排水 口調查
26	114DD010 32	水利局/水利管 理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪 水環境改善工程(第二 期)	191,949	72	71	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 惠來溪上游 4+883.53-4+990 渠道整地 2. 惠來溪上游截流井及懸臂式擋土牆交界處鋼軌樁拔除 3. 潮洋溪右岸 0+963-1+067 既有護岸培厚第二昇層施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 取水管線 2+430~2+445 門型架組立、開挖 5. 水文化暨環境教育館裝修及裝潢工程施作
27	114DD010 50	水利局/雨水下水 水道工程科/	臺中市清水區中一路雨 水下水道改善工程(第 二期)	73,132	58	64	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 0K+195~0K+220 段：混凝土養護 2. 0K+220~0K+445 段：降挖、鋼軌樁打設
28	114DD010 57	水利局/水利工程 科/	大智排水水環境改善整 體計畫(仁和路至喬城 路)工程	61,100	61	66	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
29	114DD010 83	水利局/污水工 程科/	臺中市中華路污水下水 道分支管網暨用戶接管 工程(一)-建國北路以 南等鄰近區域	243,130	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114/12/23 決標。
30	114DD010 85	水利局/污水工 程科/	臺中市福田一街、大智 路等污水分支管網暨用 戶接管工程第 1 分標- 福田一街鄰近區域	360,119	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4/8 開工辦理, 刻正辦理試水
31	115AD010 04	水利局/水利養 護工程科/	115 年度本市各抽水 站、滯洪池、水閘門及 各周邊設施維護保養操 作及管理委託專業服務 案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
32	115AD010 06	水利局/水利養 護工程科/	115 年度臺中市水岸環 境營造園區維護委託專 業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。

### (五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD010 47	水利局/水土保持工程科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	88	88	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
2	113DD010 75	水利局/水土保持工程科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	75	75	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中

### (六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5% $<$ 落後比率 $< 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小計	53 件(80.30%)	9 件(13.64%)	1 件(1.52%)	1 件(1.52%)	2 件(3.02%)	66 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD002 71	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 續辦工程結算事宜，督促承商於5月底前提交結算資料，待七月標章取得後併簽。待取得綠建築及智慧建築標章後，支付工程尾款。
2	104DK000 04	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 已於115年3月18日申報竣工，並於3月25日進行竣工確認完畢，施作完成。 4月30日已取得使照。
3	104DR000 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖新建工程	4,619,000	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 承商已於113年6月5日報竣，正驗程序已於113年10月14日起辦理，114年4月16日均已驗收合格，於114年10月28日已交付使用單位（圖書館及美術館）辦理試營運，於12月13日開館。
4	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 辦理初驗缺失修正及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告
5	108AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
6	108DH000 05	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	86	87	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至115年4月30日止：預計進度78.224%，實際進度84.79%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
7	108DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	88	86	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1. D棟6-10F輕隔間油漆施工 2. B棟10-12F、D棟9-11F地磚施作 3. C棟東側排水溝開挖 4. A棟動力系統管道間配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
8	108DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	95	82	-13	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年3月28日開工工程截至115年04月30日止； 目前營造廠商未出工。
9	108DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1.機電複驗作業 2.辦理結算變更
10	109AF000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。(2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送點交清冊。(3)114年7月24日取得使用執照。(4)運動局於114年1月20日辦理OT廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於10月7日市長親臨正式啟用。
11	109AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。
12	109BH000 02	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：9.080%累積實際進度：15.890% 三、施工工項： 1. B3F層N3區牆面及B3F層N3區B2F梁版模板組立、B4F層N2區牆面模板拆除、B3F層S1區重型施工架組配作業，共35人。 2. B3F層S2區及S3區柱牆模板組立作業，共29人。 3. B3F層N1區C3柱鋼筋調整及B3F層N2區鋼筋物料吊掛作業，共17人。 4. B3F層S3區內牆鋼筋綁紮作業，共23人。 5. B3F S2區柱周邊施工架拆除及N3區北側外牆施工架升層組配作業，共2人。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								6. B3F S3 區牆面器具預埋配管作業，共 4 人。
13	109DF002 71	建設局/建築工程 管理科/	臺中國際會展中心二期 工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 114 年 5 月 23 日完成正驗複驗，於 114 年 8 月完成點交予 外貿協會，結算資料已於 2 月 26 日簽奉核准，待智慧建築 標章取得後辦理撥款事宜。
14	109DH000 12	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市烏日區新榮和段 社會住宅統包工程	1,566,051	98	95	-3	流廢標次數：2 次 工期修改次數：1 次 1. 土建初驗複驗及機電初驗複驗新增缺失持續改善 2. 115/04/20 第 3 次契約變更(結算變更)簽奉核准 3. 115/04/28 第 3 次契約變更議價決標 4. 115/04/07 無障礙住宅標章補件完成, 排定 115/05/06 現 場勘驗 5. 115/04/30 住宅性能評估掛件申請
15	110AH000 53	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社會 住宅委託專案管理(含 監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術 協調會(週會)及監造會議。 二. 工地施工項目為 1F 牆鋼 筋綁紮(3M)、1F 柱牆水電配管、1F 柱牆模板封模(3M 高)、 1F 施工排架搭設(雙層)。截至 115 年 4 月 29 日預定進度 19.06%, 實際進度(施工進度 20.02%)
16	110DF001 32	建設局/新建工 程處/建築工程 科第一股	110 年度臺中市太平區 聯合行政中心興建工程	571,647	98	98	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 26 日驗收複驗通過
17	110DF002 26	建設局/新建工 程處/建築工程 科	臺中市足球運動休閒園 區興建工程	1,517,533	89	89	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：1 次 主球場： (1) 南側 2F~3F 看台階梯黏條、天然草底層透水層鋪設、1 號電梯安裝作業、空調配電工程、1 區外牆鋼網牆、北側 2F~3F 看台階梯噴塗作業及走廊牆面批土。 (2) 主看台 3F 東北排水管配管、3F 排水吊管施作、B1F 南 側梯廳線槽預留管施作及線槽整線等。 (3) 西南 8" 外管路開挖、配管、車道出口 B1F 兩排配管、 消防機房 B1F 兩排配管、3F 給排水試水、及 1F 排煙窗 EMT 管配。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								副球場：無施工。
18	110DF002 39	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於10月7日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，115年1月2日清水運綠建築現勘，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。
19	110DF002 40	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	95	95	0	流廢標次數：7次 期程修改次數：0次 於3月5日辦理正式驗收，缺失部分廠商已修正完畢並完成書審，4月22日函文土建正驗通過，機電俟通電後全負載測試完成，4月23日已取得使照，刻正辦理台電及台水正式用錶申請。
20	110DF002 51	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	94	93	-1	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 第一階段工程完工，辦理部分正式驗收，驗收缺改中。
21	110DF002 52	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 已於115年2月12日辦理建築工程、景觀工程及機電工程點交事宜，冰宮點交俟送電後辦理。 2. 已於3月11日取得使用執照。 3. 已完成送水送電，承商刻正測試系統中，預計115年5月20日前完成全運轉測試。 4. 綠建築及智慧建築資料已彙整完成，惟刻正進行運轉測試，尚缺相關測試資料，俟取得綠建築及智慧建築標章後提送結算資料。
22	110DF003 12	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	84	90	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 南側工區遊戲場設施施工及景觀鋪面工程施工
23	110DF003 17	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 後續辦結算事宜。
24	110DG000 34	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 本局115年3月6日辦理竣工確認，並於115年3月25日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								辦理初驗，刻正辦理初驗複驗。
25	111DF001 46	建設局/建築工程 管理科/	臺中市太平區第一花園 公墓新建第三座納骨塔 工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4次 工期修改次數：0次 115年3月27日建築中心評定綠建築標章通過，預計115年4月中旬取得證書；115年3月25日承商申繳保固保證金，115年4月14日廠商提報結算資料，4月28日廠商提送結算資料補正，刻正會辦呈核中。
26	111DF002 20	建設局/新建工程 處/建築工程 科第一股	臺中市東勢區第一公墓 納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 115年2月6日機電類驗收(複驗)完成，115年3月5日土建類驗收(複驗)完成，115年3月17日已取得使照，台電已於4月8日正式送電；自來水於4月30日通知繳費領錶，現場有臨時水供應，預計115年4月20日啟用。目前承商刻整理綠建築標章送審資料，預計5月中整理完成送至綠建築中心審查；本案無需申請智慧建築標章。
27	111DF002 51	建設局/新建工程 處/建築工程 科	臺中市巨蛋體育館興建 工程	9,998,000	59	61	2	流廢標次數：8次 工期修改次數：0次 進度15.879(+6.819%)，施工中[B3F層N3區牆面及N3區B2F梁版模板組立、S2區C3柱箍筋及層S3區內牆鋼筋綁紮作業、S3區牆面器具預埋配管作業、B4F層N2區牆面模板拆除、。
28	111DG000 28	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區敦化公園 地下停車場新建工程	564,000	84	84	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 1. 區域內植栽區回填土。 2. B1F暗架天花板批土。 3. R2覆土區牆面泥作打底施作。 4. R2防水導水板施作。 5. 甲、乙梯防颱百葉窗安裝施作。 6. B2F各系統配線及設備安裝。
29	111DH000 01	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社會 住宅興建計畫(統包工 程)	2,591,772	63	63	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：2次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. .工地施工項目為1F牆鋼筋綁紮(3M)、1F柱牆水電配管、1F柱牆模板封模(3M高)、1F施工排架搭設(雙層)。截至115年4月29日預定進度

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								19.06%, 實際進度(施工進度 20.02%)
30	111DK000 10	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本外電接電已於115年3月26日完成變壓器施工，後續將辦理台電領錶及內外電轉換測試，以上作業將於115年4月15日開幕前完成。
31	112DF002 61	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 驗收完成待結算資料完成中
32	112DG000 11	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	64	74	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 地下室頂版覆土區防水試水/點焊鋼絲網鋪設/壓層澆置 2. 筏基水池配管施作 3. 汽車道地坪破碎、整地 4. B3F-B2F 女兒牆單面模組立 5. B3F 牆面泥作施工放樣(灰誌、壁條施作) 6. B2F 車道矮牆鋼筋綁紮
33	112DH000 02	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	84	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 大階梯踏階、版灌漿 2. 1F 外牆泥作施工 3. B 棟室內油漆施工 4. 大公電管路安裝
34	112DH000 03	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	61	61	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A 棟：3FL 梁板筋綁紮、水電配管及標高器施作；2F 灌漿；3F 放樣及鷹架搭設、柱筋綁紮。 B 棟：2F 柱牆筋綁紮、柱牆水電配管、柱牆模板組立；3FL 梁板模板組立。
35	112DM000 02	警察局/大雅分局/行政組	大雅分局六寶派出所辦公廳舍新建工程案	64,438	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
36	112DQ000 05	文化局/文化資產處/資產修復	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	59	78	19	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課						A1 棟施作、景觀工程... 等。
37	112DQ000 10	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	76	80	4	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行室內圬工泥作、牆體修復工程、室內裝修工程(天花、耐磨地板)及室內外門窗修復工程等作業。
38	112DQ000 14	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 114 年 2 月 10 日驗收合格，辦理結算中。
39	113D7180 23	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	75	75	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7 臨時電設置完成，5/21 申報開工完成，5/28 臨時水路證核准，6/9 建照變更核准，6/12 申報勘驗完成，7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7 月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天)，8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場，廠商 9/10 同意報價再進場，9/16 提供報價，設計單位 9/22 提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23 會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30 提送變更預算書圖，10/7 進場施工，截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16 簽辦變更設計，11/15 簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程；12/9 第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成，截至 12/31 鷹架搭設完成、一

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								樓牆筋綁紮完成、水電配管完成，一樓牆柱模板組立。截至1/31 二樓牆柱筋組力完成，二樓牆模板組立中，截至2/28，3樓版澆置完成，3F單面牆模板組立，3/13外聘督導，3/20 4樓版澆置完成，3/24政風處抽查驗，3/31 4F牆筋綁紮，截至4/29，4F及PRF混凝土澆置完成，預計5/2鋼構丈量、5/9鋁門窗進場安裝，正常施工中。
40	113DF000 92	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程	754,224	75	76	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1. RF-2F外飾牆研磨批土。 2. 4F室內牆面平頂研磨批土。 3. 3F外飾牆螺桿防鏽處理。 4. B1F.3F機電設備配管及安裝。 5. 外牆施工架全面巡檢復原。
41	113DF001 93	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	100	98	-2	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 預定進度：100%，實際進度：100%
42	113DF002 22	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	30	40	10	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 因停管處預計5月13日方可歸還用地，目前仍準備開工前置作業，預計延遲至115年5月中旬月開工。
43	113DH000 01	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	76	77	1	流廢標次數：2次 工期修改次數：1次 全棟內牆粉刷工程 外牆塗料工程 吊管裝配
44	113DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	59	59	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 B3模板及機電施作
45	113DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	58	58	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
46	113DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	62	63	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 建築 A棟 5FL 樑版鋁模組立 鋼筋綁紮 4F 結構體混凝土澆置

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5F 結構體放樣 施工架組立 B棟 4FL 3F 結構體混凝土澆置 4F 結構體放樣 施工架組立 柱牆鋼筋綁紮 C棟 4FL 樑版鋁模組立 鋼筋綁紮 3F 結構體混凝土澆置 B1F 牆面坪頂油漆批土 B2F 牆面坪頂油漆批土、防水粉刷施作 機電 A棟 5FL 樑版機電預埋配管施作 B棟 4FL 樑板機電預埋配管施作 C棟 4FL 樑板機電預埋配管施作
47	113DH000 09	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	57	64	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3F 水電配管、結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。
48	113DQ000 04	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 砌磚、打石 2. 化錨鑽孔 3. 結構修補 4. 鋼構吊裝
49	113DQ000 23	文化局/市立圖書館/秘書室	許良宇圖書館室內裝修家具設備與景觀工程及周邊停車場工程案	73,718	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
50	114AF000 80	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月3日市長會議後，維持保留地下室方案及微調室內空間，俟林正偉建築師與清水地政事務所討論修正方案後，基本設計修正時間20天，統包商於115年3月23日提送專管單位審認後，專管單位115年3月23日函送機關，115年3月30日召開第2次基本設計審查會議，統包商已於4月9日修正基設專管單位審認後已於4月13日函送機關，本案原則修正後通過，基本設計陳核中(文號：P11150012024)，預計9月初取得建照。
51	114DF000 83	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	73	74	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中〔B3F地梁上保護層打除、清潔、(B4、B6、B9區)點

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								焊鋼線網綁紮、(B10、B11區)BS版復原支撐施作、(B10、B11)外圍筏基清潔]
52	114DF000 91	建設局/建築工程 管理科/	臺中市霧峰區聯合行政 中心室內裝修暨辦公設 備工程	51,435	87	92	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施作內容輕隔間放樣及施工
53	114DF001 68	建設局/新建工 程處/建築工程 科	大甲分局、大甲地政事 務所及公托聯合辦公廳 舍工程(道卡斯綜合服 務園區)	1,711,664	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位於115年4月8日修正完成並函送機關，於4月 13日召開第二次細部設計審查會議，請設計單位5月7日 前提送修正後細部設計書圖。
54	114DF001 75	建設局/新建工 程處/建築工程 科	大里區聯合行政中心興 建工程	1,619,467	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 事務所已於115年3月30日提送細部設計書圖，並於115 年4月2日召開細部設計審查會議，會議決議請規劃設計單 位就會議上各單位需求內容修正，另與各需求單位確認完 畢，於115年5月4日前提送細部設計修正圖說。
55	114DF001 90	建設局/新建工 程處/建築工程 科	崇德殯儀館原地改建統 包工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包需求書已於115年1月30日核定，另於115年1月9 日提送招標文件修正版，俟契約工期定案後，115年2月9 日統包工程招標上網，115年3月12日開標結果流標，另 於115年3月18日開標(一家合格標)，於115年3月25 號評選，已於115年4月8日統包決標，持續追蹤統包商製 作契約、辦理保險以及契約規定初期應提送文件，115年4 月24日已請統包廠商契約製本，預計115年4月30日參與 民政局召開崇德殯儀館改建期間交通維持配套措施跨機關協 調第2次研商會議，115年8月第1-1階段細設核定並取得 拆除執照，於115年8月31日前開工，採分階段進行設計 與施工，全案目標120年完工。
56	114DF002 01	建設局/新建工 程處/建築工程 科第一股	臺中市清水地政事務所 辦公廳舍新建統包工程	269,485	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月3日市長會議後，維持保留地下室方案及微調室 內空間，俟林正偉建築師與清水地政事務所討論修正方案 後，基本設計修正時間20天，統包商於115年3月23日提 送專管單位審認後，專管單位115年3月23日函送機關， 115年3月30日召開第2次基本設計審查會議，統包商已

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								於4月9日修正基設專管單位審認後已於4月13日函送機關，本案原則修正後通過，基本設計陳核中(文號：P11150012024)，預計9月初取得建照。
57	114DI00008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	57	58	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案工程於4月進行基礎鋼筋綁紮及模板施作。
58	114DK00012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案刻正施作假設工程及整地工程，本案已完成建管開工，預計下周通知都發局辦理放樣勘驗。
59	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	77	69	-8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 變更設計預算書圖審查及修改。尋找第一次變更設計經費來源。變更設計公文簽辦。市府工程小組查核。
60	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	113,964	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 圖說修正及建照送審
61	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部於115年4月23日召開本案第2次基本設計審查會，審查結果請設計單位依審查意見修正報告。
62	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程前於114年9月15日簽准、9月22日辦理公開閱覽、10月22日辦理公告上網，11月4日開標，僅1家廠商投標未符合3家規定而流標，11月10日辦理第二次公告，公告期間經廠商提出疑慮單，因未在採購法規定釋疑期間，經採購單位認定不予受理，惟該疑慮單項目多涉及單價編列不符合市場行情，經工程業務單位評估簽請廢標，並於12月15日召開流廢標檢討，目前規劃設計單位已將調整後發包書圖提送予本處，已於12月30日完成第3次公告上網程序，115年1月29日開標投標廠商之限定資格人員不符規定，故予以廢標，並於同年2月2日辦理第4次公告上網，2月10日開標無廠商投標，再於2月13日重新上網，經3月3日開標，1家投標廠商並符合開標規定，3月24日召開評選會議，並於4月8日與東盟營造股份有限公司完成決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								確認，目前製作契約中。
63	115DB000 02	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	71,998	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程4/8決標,4/28訂約
64	115DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅統包工程	1,949,128	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3/27決標、4/2簽約前協調會、4/13中央市場都更工作計畫書審查會列席、4/17第1次專技暨設計會議、4/23第2次專技暨設計會議、4/28共好研習工作坊及第3次專技會議。
65	115DQ000 02	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理規劃設計書圖、基地介面協調事項
66	115DQ000 08	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	25	40	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 工程決標

### (七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP000 43	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 114年10月15日核定工作計畫書(含細部設計圖)，於次日開始執行第二階段(300天)整地、設備購置安裝及試車等作業。 2. 目前持續進行作業區基礎設施建置及周邊配電系統設置等作業。另開袋破碎機、滾筒篩、磁選機及渦電流已於115年4月進場。
2	112DD010 66	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	91	93	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工區整理
3	114DD010 41	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	60	60	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 巷道說明會、300管、400管明挖持續中。
4	115AD010 16	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	118,680	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理訂約及執行操作維護事宜
5	115AP000 79	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充)	128,394	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 計畫持續辦理中。

### (八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	14件(93.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(6.67%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF000 18	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
2	113AF000 34	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF002 02	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	87	95	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 完工驗收
4	114AF000 21	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF000 26	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF000 45	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114AF000 69	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114AJ000 09	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第二股	114年度臺中市自行車道景觀綠美化改善工程	10,000	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
9	114DF000 81	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	92	92	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月14日驗收 4月20日複驗合格
10	115AF000 19	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	115AF000 32	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 115 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
12	115AF000 39	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 115 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開工
13	115AF000 42	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 115 年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
14	115AF000 69	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
15	115DF000 72	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)請款進度： 1. 勞務標：設計費 3-2 期請款簽已於 115 年 3 月 9 日核准撥付 21 萬 8,065 元(9.96%)，連前累計請領 197 萬 1,012 元(93.46%) 2. 工程標：--。 (二)目前辦況： 1. 後擴監造：履約中。 2. 工程辦況：已於 115 年 4 月 16 日辦理施工前管線協調會勘，就可施作範圍辦理介面協調，預計 115 年 5 月 12 日申報開工。 (三)施工辦況：尚未開工。 (四)遭遇問題： 1. 公園用地遭地上物占用之處理情形：由建設局(公園景觀管理科)專案簽報，已於 115 年 2 月 25 日由張副秘書長主持召開土地移交管研商會議，邀集地政局、財政局、都發局、南區公所、建設局及本處(顏副局長率隊)與會研商，是日會議結論「(1)因本案後續尚無輔導合法之可行性，為避免福德祠持續擴大情形，請民政局及區公所停止同意該廟接水接電。(2)請各機關於會後一週內彙整相關資料(包含福德祠之紀錄及各法規依據等)，以利後續研商事宜。」，經簽會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>公園景觀管理科後續適處方式，該科表示供首長參考之彙整資料業已簽准在案。</p> <p>2. 地上物（福德祠）不影響工程施作，將由公園景觀管理科與地政局辦理可施工範圍用地接管。另有關地上物占用部分，相關單位將另循程序妥為研議處理。</p> <p>(更新日期：115/4/27)</p>

### (九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF002 86	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	<p>流廢標次數：6 次</p> <p>期程修改次數：2 次</p> <p>結算資料處理中</p>
2	111DQ000 07	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	79	87	8	<p>流廢標次數：1 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>115 年 4 月 29 日辦理 2 次變更設計契約簽約，變更調整進度後，截至 115 年 4 月 30 日止預定進度 79.41%。實際進度 80.50%，目前辦理：1. 牆基整修。</p> <p>2. 泥塑剪黏整修。</p> <p>3. 水電管線配設。</p> <p>4. 木門窗檢修安裝。</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 犬走及水溝施作。 6. 內牆油漆。 7. 圍牆施作。 8. 室內地坪整修。
3	112DQ000 17	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	75	82	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施作項目：木作工程(門窗整修)；牆體工程(編竹夾泥牆及雨淋板施工)；瓦作工程(水泥瓦施工)。
4	114AJ000 26	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 招標文件於5/29簽准，6/2上網公告，6/26截標，6/27開標，6/30評選，7/9決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣3,295萬元。12/31第1次契約變更決標金額新臺幣1,688萬元，3/19第2次契約變更決標金額新臺幣319萬。 2. 廠商於9/26檢送工作執行計畫書，10/3審查通過，10/9簽准撥付第一期款1,140萬元；廠商於2/10檢送工作執行期中報告書，2/24審查通過，3/3簽准撥付第二期款新臺幣1,500萬元；廠商預定於5/15前檢送結案成果報告。 3. 2026中臺灣燈會業於115年2月15日(日)至3月3日(二)(2月16日除夕不營運)，共計16日，於中央公園辦理完竣。業於4/22完成中央公園場地地點還。

### (十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6件(85.71%)	1件(14.29%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF000 04	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	<p>流廢標次數：0次  期程修改次數：3次  一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。  二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。  三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。  四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。  五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。  六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。  七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日  八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。  九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。  十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。  十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。  十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。  十三、113年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR000 02	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次  期程修改次數：3次  本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於114年3月16日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR000 03	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次  期程修改次數：5次  1.更新專區網頁 2.4/30 召開水湳月例會</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			案管理服務案					
4	109DR000 02	地政局/工程管理科/	臺中市烏日竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案業於114年12月23日及24日辦理驗收作業(正驗)，相關缺失廠商依限於115年1月24日已改善完成，本局於3月4日、10日及11日辦理正驗缺失改善複驗合格在案。刻正簽辦結算付款程序中。
5	109DR000 03	地政局/工程管理科/	臺中市烏日竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	77	80	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR000 32	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR000 01	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	65	65	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)橋梁工程 環中路北上線A1橋台鋼筋綁紮、 環中路北上線A2橋台鋼筋加工。 (2)排水工程 15M-19 B-S-3排水箱涵鋼線網設置、 15M-19-B-S-3排水箱涵模板阻立、 80M-1LT-B-S-1箱涵底板模組立 (3)自來水工程 15M-19RT支管洞道自來水接管作業、 15M-20支管洞道自來水接管作業。 (4)共同管道工程 15M-18RT支管洞道固定座施作、 15M-21支管洞道底板牆身鋼筋綁紮、 25M-3LT人員出入口混凝土澆置完成、 25M-3LT支管洞道頂板內模組立及鋼筋綁紮。

(十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北屯工程隊	114年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中。
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115年度臺中市級中等以下學校樹木災害搶修採購(開契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月無派工

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	324件(90.25%)	4件(1.11%)	0件(0.00%)	1件(0.28%)	30件(8.36%)	359件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE000 24	經發局/工業科/ 工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於115年4月14日提報115年3月份工作月報至本局備查，本局於115年4月16日備查。
2	105AG000 40	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室114年11月26日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。 9、交通部115年2月2日再度核轉行政院審議。
3	106AG000 52	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 115年4月30日辦理藍延、紫線115年第3次工作會議。
4	106AR000 22	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.得盈開發有限公司115年4月1日檢送「臺中市烏日(九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115年4月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。 5. 區內營建混合物現場會勘
5	107AD010 29	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服务(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度 96.063%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH000 27	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。114/12/26 檢送第 155 次市都委會會議紀錄。115/1/5 規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12 簽准依規支付。115/1/22 規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11 檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。115/2/25 內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議繼續聽取簡報。
7	107BG000 03	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員會專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								及其細部計畫已於114年1月24日公告，並經114年7月1日本市都市計畫委員會第151次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於114年8月1日函送內政部都市計畫委員會審議，114年10月8日內政部都委會專案小組第3次會議審議台中港特定區計畫、臺中市都市計畫主要計畫及中科特定區計畫之其餘主要計畫變更內容，依會議決議須補充相關資料及討論逕提人陳，再續開下次專案小組會議討論。本局115年1月9日依前次會議決議檢送補正資料予都發局，該局115年1月19日函轉內政部賡續辦理審議。
8	108AH000 41	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 正配合本局安排府層面報提請本市都委會審議，預計排5月份市都委會審議。
9	108AH000 43	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/4/2局內面報，115/4/8府內面報，預訂115/5/11(一)提報市都委會第157次會審議。
10	108AH000 59	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：9.080%累積實際進度：15.890% 三、施工工項： 1. B3F層N3區牆面及B3F層N3區B2F梁版模板組立、B4F層N2區牆面模板拆除、B3F層S1區重型施工架組配作業，共35人。 2. B3F層S2區及S3區柱牆模板組立作業，共29人。 3. B3F層N1區C3柱鋼筋調整及B3F層N2區鋼筋物料吊掛作業，共17人。 4. B3F層S3區內牆鋼筋綁紮作業，共23人。 5. B3F S2區柱周邊施工架拆除及N3區北側外牆施工架升層組配作業，共2人。 6. B3F S3區牆面器具預埋配管作業，共4人。
11	108AR000 33	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 已完成各區30場次公展公聽會，相關議題並於113年9月30日經臺中市國土計畫審議會第5次會議審議完竣，本府於113年12月30日將相關法定書、圖函報內政部審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.內政部國土管理署(下稱國土署)於114年3月25日召開到府訪談會議、114年4月23日召開專案小組會議，本府復於114年6月16日依專案小組意見檢送修正法定書、圖予國土署。 3.內政部於114年8月5日召開內政部國土計畫審議會第41次會議，決議請本府於會議紀錄文到30日內檢送修正法定書、圖，本府分別於114年9月12日及115年3月5日申請展延繳交期限，國土署復於115年3月11日函請本府於115年6月30日前提送修正法定書、圖，已簽准由本府農業局辦理將農1.2調整劃設修正成果等相關資料先行提供國土署協助確認相關事宜，本局將持續配合彙整並提請內政部續行審議。
12	109AG000 40	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH000 49	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月5日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽30日，並於115年1月16、19、26、28日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計5場次)，115/3/23召開第1次專案小組會議，預計115/5/25召開第2次專案小組會議。
14	109AP000 63	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	100	95	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案已於115年2月28日完成履約，廠商正在進行期末報告製作。
15	109AP000 66	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 115年4月8日召開財務可行性與建設及財務計畫審查會議，4月23日召開工作會議。
16	110AD010 44	水利局/污水設施科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度96.063%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE000 24	經發局/市場管理科/市場管理	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段)	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第二股	3543 地號土地)承租案					本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AE000 25	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
19	110AG000 45	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
20	110AG000 60	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
21	110AH000 30	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。62.114/12/31 召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。115/1/14 函發紀錄。63.115/2/26 檢送環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書。64.115/3/4 函請廠商修正期末報告書(含意見處理情形對照表)，併予修正環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書，再送本局續辦。65.115/3/31 廠商提送期末報告修正本。115/4/10 函復收悉。
22	110AH000 32	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 12 月 12 日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整，廠商於 115 年 2 月 2 日檢送修正後簡報，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								刻排府層報告優先整開區內容。 2.114年11月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業，114年12月3日召開后豐部都委會專案小組會議，114年12月19日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議，115年2月24日召開大平霧及潭雅神都委會專案小組會議，115年3月10日召開大甲、外埔第一階段部大會。115年4月10日召開東新石專案小組會議，115年4月28日召開台中市及台中港部大會報告進度。
23	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地地區 整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄，廠商114年9月16日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於114年12月30日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。
24	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財 物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 因北屯同榮段竣工展延，辦理第5次契約變更事宜
25	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代 管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
26	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及 設備工程委託專案管理 技術服務	10,260	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
27	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小-小臺中 市北屯區文小5新設校 工程委託規劃設計監造 技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月1日辦理工程驗收。
28	111AE000 06	經發局/工業科/工業科第四股	「臺中市精密機械科技 創新園區用水計畫變 更、環差分析暨其相關 配合作業服務案」勞務 採購案	10,300	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
29	111AG000 51	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 一、交通部於115年4月10日函復同意本府申請「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」(第三次契約變更)案工作項目一第四期款補助款。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
30	111AG000 62	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年12月勞務酬金計213,217元，刻正辦理撥付作業。 (114年12月為契約最後履約月份。依契約第五條規定，契約最後一個月付款將保留至第3個月結算驗收(114年12月-115年3月故115年4月要辦驗收)。
31	111AH000 43	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A棟：3FL梁板筋綁紮、水電配管及標高器施作；2F灌漿；3F放樣及鷹架搭設、柱筋綁紮。 B棟：2F柱牆筋綁紮、柱牆水電配管、柱牆模板組立；3FL梁板模板組立。
32	111AH000 46	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.大階梯踏階、版灌漿 2.1F外牆泥作施工 3.B棟室內油漆施工 4.大公電管路安裝
33	111A0000 38	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2.已於4月13日辦理院區勘查，並依限於4月15日提送3月履約管理月報(每月15日前)。 3.依本局通知出席4月21日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
34	111AT000 30	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	40	35	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：8次 已於115/4/14舉辦第二次鑑價會議，並經出席委員過半數同意，本案修正後通過，並授權興辦機關審查後通過。
35	111BD010 26	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務					第一分標施工中，第三分標國土署審查中
36	111BD010 34	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 中華路第一標工程於 114/12/23 決標
37	111BD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署 115年2月24日文山2-2細部審查資料修正版(二)再次發文國土管理署 115年4月14日文山2-2細部審查資料備查
38	112AF000 65	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
39	112AF000 68	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF000 98	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AF000 99	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
42	112AH000 05	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 目前刻正執行專案中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	112AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南屯區建功5號好宅全面進場施作
44	112AH000 15	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 太平區育賢三期好宅全面進場施作
45	112AH000 39	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1.115.03.27簽准於115年6月出辦理產業座談會，訂於115.6.4上午辦理(座談會開會通知單簽辦中)
46	112AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
47	112AH000 45	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 四家業者媒合累計共計媒合2,365件(包租包管488件、代租代管1,877件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
48	112AH000 48	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 B3模板及機電施作
49	113AF000 17	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水滄經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理履約(4月)相關事宜
50	113AF000 67	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關 101 條第 1 項第 3 款處刊登採購公報 3 年部分（省減工料）併前案辦理，另法院於 115 年 3 月 5 日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，排定 4 月 1 日上午 9 點現勘。
51	113AF000 92	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
52	113AF000 93	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 3 月 27 日召開第二期績效評核會議，並於 4 月 22 日函發會議紀錄，將接續辦理請款作業
53	113AF001 04	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 3 月 13 日辦理公開閱覽、3 月 23 日辦理廉政平台成立暨招標說明會，公開閱覽 3 月 27 日截止、意見收受至 3 月 30 日，於 4 月 16 日召開採購工作及審查小組會議，相關調整事項將賡續簽辦核定，並預計 5 月中旬啟動統包工程公開招標作業。
54	113AG000 22	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 一、 本案已辦理第 4 期款驗收。 二、 持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
55	113AG000 34	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)115 年 3 月份勞務酬金計 12,828,422 元，刻正辦理撥付作業。 竑穗(第二區)115 年 3 月勞務酬金計 9,608,339 元，刻正辦理撥付作業。 惠隆(第三區)115 年 3 月勞務酬金計 11,016,958 元，刻正辦理撥付作業。
56	113AG000 51	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 115 年 3 月付款。
57	113AG000 54	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用	39,811	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			委託金融業者代扣款作業案					履約日自 113 年 8 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 115 年 3 月份金融代收案，代扣筆數 643,779 筆，廠商代收停車費 29,923,818 元，代收手續費為 2,060,092 元，刻正辦理 3 月份手續費付款作業。
58	113AG000 58	交通局/停管處/ 停車規劃課	113 至 114 年度臺中市 停車設施地理資訊暨即 時傳輸系統維護與增修 功能	13,520	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 機關於 4 月 24 日辦理「增修工項」、「系統及資料備份、搬移」核銷請款作業，共需支付新臺幣 367 萬 8,400 元。
59	113AG000 72	捷工局/土地開 發科/	臺中捷運藍線土地開發 第一期招商顧問委託專 業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 115 年 4 月 16 日召開土地開發法規條文工作會議。 2. 115 年 4 月 15 日於捷運建設工作小組第 6 次會議研析續處方案(B11-1，公有土地撥用)。 3. 審查季報(含提送投資人名單及窗口、當季不動產開發與情匯報及分析等)：廠商廠商 115 年 3 月 31 日收受，115 年 4 月 1 日同意備查。
60	113AG000 75	捷工局/機電工 程科/	臺中捷運藍線整體系統 獨立查證與確證委託技 術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。 1. 115.03.27 機關核定第 15 次月報(115 年 2 月) 2. 115.04.09 萊因提送第 16 次月報(115 年 3 月) 3. 115.04.14 萊因提送第 6 次季工作報告(115 年 1 月~3 月) 4. 115.04.15 召開 4 月月會 5. 115.04.16 機關撥付第 7 期款 6. 115.04.20 機關核定 BD02 計畫管理評估報告 7. 審查土建細設標跟機電統包標送審文件 8. 參與土建細設標跟機電統包標相關會議
61	113AG000 76	捷工局/土木建 築科/	臺中捷運藍線建設計畫 委託專案管理技術服務 案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115.4.2 召開第 12 次專技協調會 115.4.9 召開第 13 次專技 協調會 115.4.16 召開第 14 次專技協調會 115.4.23 召開第 15 次專技協調會及工程月會
62	113AG000 79	捷工局/資財用 地科/	臺中捷運藍線沿線路線 段用地、車站用地及出 入口用地等用地取得作 業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫 變更作業刻正辦理中，已於 3/25 召開公展前座談會。二、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								BD01 段設計需地範圍之穿越範圍於 115 年 2 月 11 日至 3 月 12 日辦理公告。三：BD01 段公路局土地使用許可申請書刻正簽核中，預計 5 月初提送公路局。四、B8 出入口用地取得第一次公聽會已於 4/9 召開。
63	113AH000 13	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 於 115 年 5 月 4 日辦理第四期驗收作業。
64	113AH000 57	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 俟建功 5 完工後全面進場施作
65	113AH000 68	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
66	113AK000 19	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	113-114 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)	14,941	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
67	113AK000 32	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	113-114 年臺中市坪林及大雅親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	50,215	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
68	113AK000 69	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 115 年 3 月份水電費於 115 年 4 月 2 日完成動支。3. 115 年第一季業務費已於 115 年 4 月 20 日完成查驗動支。
69	113AL000 55	勞工局/就業安全科/	114 年度職業訓練委託案(一)	19,181	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
70	113AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	55,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案須待后里焚化廠促參前置作業計畫(案號：109AP00066)執行完成方能接續辦理，目前后里廠 BOT 案尚未簽約，故尚未開始相關作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
71	113AP001 26	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
72	113AP001 29	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
73	113AP001 32	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
74	114A7250 01	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案已履約完成，待無解決事項後，再行支退履約保證金，依契約規定辦理中。
75	114A7350 03	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
76	114AD000 30	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二期預計配送5萬7,454套，12月15日起陸續配送。惟本月得標廠商先行配送115年課桌椅採購案數量。
77	114AD000 47	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。
78	114AD000 81	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
79	114AD000 83	教育局/國民小學/北區太平國小	北區太平國小-2026中臺灣元宵燈會「童趣歡樂谷」燈區佈展採購案	10,730	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
80	114AD000 89	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學PaGamO素養學習教學軟體採購案	29,476	55	100	45	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
81	114AD010 02	水利局/防災中心/	114年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	24,956	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
82	114AD010 04	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	98	95	-3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理驗收作業中。
83	114AD010 08	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理尾款請款程序。
84	114AD010 11	水利局/污水設施科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已辦理驗收程序(主驗人員為張永志正工程司),廠商目前刻正依主驗人員所指缺失改善中
85	114AD010 20	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理事項完成。
86	114AE000 06	經發局/工業科/ 工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商4/7提送成果報告書,預訂5/15開審查併驗收會議
87	114AE000 23	經發局/工業科/ 工業科第四股	114年臺中市管產業園區景觀維護工作	16,554	98	100	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
88	114AE000 26	經發局/工業科/ 工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.3.27環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」之豐洲及太平園區廢棄物交換資訊輔導成果;115.4.2本局備查。115.3.27環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」之精密、豐洲及太平園區廢棄物產生量總量統計報告;115.4.2本局備查。115.4.14環興檢送115年第一季「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區環境監測計畫報告;115.4.16本局備查; 115.4.16本局檢送本轄神岡豐洲科技工業園區(一期)環

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								境監測 115 年第一季監測報告予環境部。115.3.27 環興檢送「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區每週放流水水質(總氮、鉛及總鉻)檢驗年度報告；115.4.2 本局備查。115.3.27 環興檢送 115 年第一季「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區放流水及回收水質檢測報告；115.4.2 本局備查。115.4.29 環興檢送「114 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區每週放流水水質(氨氮、氟鹽、懸浮固體)檢驗報告。
89	114AE000 39	經發局/商業科/ 商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	55,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 4 月 30 日提送期末成果報告書，後續辦理驗收相關事宜。
90	114AF000 15	建設局/養護工程處/ 屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 1 月 1 日開工，目前已完成五次估驗請款，累計請款 877 萬 2,439 元，並於 115 年 1 月 28 日完成驗收，115 年 4 月 24 日簽准結算付款，廠商正開立發票，預計 5 月上旬完成付款結案。 廠商正修正結算請款資料之補正相關事宜。
91	114AF000 17	建設局/養護工程處/ 公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 預計辦理驗收作業
92	114AF000 30	建設局/養護工程處/ 北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
93	114AF000 31	建設局/養護工程處/ 北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
94	114AF000 32	建設局/新建工程處/ 土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
95	114AF000 34	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
96	114AF000 37	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
97	114AF000 41	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園及黎新公園	20,044	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
98	114AF000 42	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-保安公園等十一座公園	15,107	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
99	114AF000 44	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-湧泉公園等十一座公園	22,608	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
100	114AF000 51	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
101	114AF000 52	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
102	114AF000 58	建設局/新建工程處/用地科	114年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續派工履約中
103	114AF000 68	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	114年度臺中市公園安全維護勞務契約-臺中市原八區	12,102	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
104	114AF000 71	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、	24,961	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約規定核派案件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)					
105	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 提送修正後期中報告書，以簽奉核定，需於 9/18 前提送期末報告書。
106	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
107	114AG00002	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,550	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
108	114AG00011	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	12,100	85	100	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
109	114AG00018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 115 年 2 月份勞務費於同年 4 月 13 日核付(應付金額計新臺幣 484,242 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，115 年 3 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 115 年 4 月 22 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
110	114AG00020	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,130	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
111	114AG00021	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	114 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,566	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
112	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第四股	計畫					刻正進行期末報告書審核及相關驗收程序。
113	114AG000 54	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2025 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	12,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
114	114AG000 56	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第四次派工驗收事宜
115	114AG000 60	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 因 115 年 3 月 12 日臺中市考古遺址審議會 115 年度第 1 次會議審議結果不通過，後續準備第 2 次考古發掘申請資料。
116	114AG000 65	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水滴經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案將自「水滴經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫」案期末報告書經本局同意日次日起開始履約。
117	114AG010 03	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占 12.5%) 4、截至目前共已召開 14 次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23、4/13)。 5、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。 6、廠商 10 月 17 日提送期中報告，已於 11 月 24 日召開期中審查會議，廠商已於 12 月 23 日提送修正期中報告，經審閱後，本局已函請廠商依意見再行修正後提送。廠商已於 115 年 3 月 20 日再次提送修正期中報告，本局刻正審閱中。 7、本局 1 月 15 日辦理地方說明會(清水區公所)。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								8、本局 4 月 10 日召開捷運建設推動小組會議。
118	114AH000 01	都發局/都計測量工程科/	臺中市 114 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
119	114AH000 03	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理驗收作業開會通知。
120	114AH000 15	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
121	114AH000 16	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 3 月 27 日召開期中報告書審查會議。115 年 4 月 28 日核發期中審查會議紀錄。
122	114AH000 22	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期持續辦理中。
123	114AH000 30	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理	15,838	40	85	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 請領倒數第二期款，賡續辦理結算驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			暨建功 5 號驗收委託					
124	114AH000 35	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商於 115 年 4 月 7 日以前繳交 115 年 3 月月報表。 (規定之期日 115 年 4 月 5 日為星期日、115 年 4 月 6 日為清明節國定假日，規定之期日以休息日之次日(115 年 4 月 7 日，星期二)代之，廠商提送期限尚符規定)
125	114AH000 37	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 8 期(115 年 2 月份)請款 4/29 已奉核，賡續辦理結算驗收事宜。
126	114AH000 39	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
127	114AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4/2 申請諮詢及審查服務費第 1、2 期契約價金、辦理簽約前協調會、4/13 列席中央市場都更工作計畫書審查會、4/17 出席第 1 次專技暨設計會議、4/23 出席第 2 次專技暨設計會議、4/28 出席共好研習工作坊及第 3 次專技會議。
128	114AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 4 月 17 日第二次訪談會議
129	114AJ000 22	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2025 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	23,800	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
130	114AJ000 33	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第 10 屆論壇委託服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約中。
131	114AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第一季核銷

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
132	114AK000 26	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
133	114AK000 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於113年12月31日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
134	114AK000 28	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托50名嬰幼兒
135	114AK000 30	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，收托32名嬰幼兒
136	114AK000 62	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務	17,980	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
137	114AK000 67	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	114年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	258,050	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
138	114AK000 70	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	114年度臺中市建立社區照顧關懷據點輔導計畫	36,104	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
139	114AK000 82	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
140	114AK000 87	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履行服務事項
141	114AK000 92	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
142	114AK000 94	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中
143	114AL000 24	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
144	114AL000 31	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫	12,051	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
145	114AL000 53	勞工局/就業安全科/	114年度職業訓練委託案(二)	12,859	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
146	114AL000 55	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫(二)	12,051	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
147	114AM000 13	警察局/犯罪預防科/	114年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	97,250	40	100	60	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
148	114AN000 53	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
149	114AN000 54	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
150	114A0000 21	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案已於3月13日辦理第1次工作會議，並於4月1日導入大甲及北區衛生所公衛醫療門診系統、於4月22日及4月24日分別完成豐原及清水區衛生所智慧化服務系統導入，於5月4日導入大肚、龍井及大里衛生所公衛門診系統，預定5月7日、5月15日分別完成石岡及大甲區衛生所智慧化服務導入，下個管制點116年2月12日辦理事項完成。
151	114A0000 44	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								115年4月廠商履約中。
152	114AP000 08	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 另廠商已提送年結算作業，經審核請廠商修正重送，廠商刻正處理中。
153	114AP000 19	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	19,389	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
154	114AP000 36	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	114年臺中市水質科技執法暨低碳AI管制計畫	18,000	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成履約並辦理驗收
155	114AP000 48	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	70	85	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中，114年底渣去化量將盡快於5月底前完成。
156	114AP000 54	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(114年)	10,006	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
157	114AP000 57	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113年掩埋場山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第一次後續擴充	22,063	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
158	114AP000 58	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後續擴充)	229,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案俟驗收完成後付款
159	114AP000 59	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,559	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
160	114AP000 61	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年3月27日已辦理期末審查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		第二股						2.目前主驗人員簽辦中。
161	114AP000 63	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	114年臺中市柴油車動 力計排煙檢測計畫	13,048	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於4/7召開工作檢討會議。2.於4/24辦理檢測站管理查 核會議。3.廠商於4/8提送期末報告初稿，於4/30召開審 查會議。4.於4/23與彰化縣環保局辦理「跨縣市合作建立 空氣品質維護區事務先期討論會」。5.於4/29辦理2家認可 保養廠示範檢測站項場訪查及意見交流。6.餘依約執行辦 理。
162	114AP000 65	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	113年臺中市水肥資源 處理中心暨梧棲水肥處 理設備委託代操作(後 續擴充)	18,200	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
163	114AP000 68	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	114年臺中市低碳城市 發展管考及城食森林推 動計畫	13,300	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫已完成履約，並辦理驗收結案事宜。
164	114AP000 70	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第一股	114年臺中市餐飲業及 室內空品輔導管制計畫	11,500	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於115年4月已完成請領第二期款，目前依規劃進度 執行。
165	114AP000 79	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	114年度採購轉運車	22,500	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
166	114AQ000 55	文化局/屯區藝 文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心 展覽及演藝空間中央空 調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 綠基會改善後報告書審核中
167	114AQ001 19	文化局/市立圖 書館/數位資訊 課	綠美圖數位體驗軟硬體 建置案	12,320	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已著手辦理驗收程序
168	114AR000 09	地政局/東勢地 政/第二課	114年度大臺中地區委 外地籍圖重測計畫	17,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
169	114AT000 21	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中市政建設成果行銷	11,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已繳交結案報告，刻正辦理驗收作業。
170	114AT000 24	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 2 月 10 日完成驗收。
171	114AY010 08	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成 4 月份系統功能增修進度，並於 4 月 29 日召開進度會議。
172	114AY010 17	數位局/整合應用科/	114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已於 4 月 29 日進行驗收。
173	114AY010 23	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4/14 召開工作會議，各工項依進度執行中。
174	115A7250 01	梧棲公所/社會課/	115 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
175	115A7350 04	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外險	11,200	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 3 月 24 日決標，並與得標廠商簽約
176	115A7360 06	龍井公所/社會課/	115 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
177	115AA000 07	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，115 年 4 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 5 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
178	115AD000 02	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市 115 年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次
179	115AD000 08	教育局/體育保健科/體育保健	115 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採	178,470	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	購案					預計配送5萬9,490套,3月30日陸續配送,並已配送23所國中、40所國小,共計14,354套,約24.1%。(4/30止)
180	115AD00016	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	清海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月)	23,856	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 3月履約完成,待廠商資料可備驗後辦理驗收;4月履約進行中。
181	115AD00019	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	臺中市115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	35,117	35	40	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本月辦理開標、評選、決標。目前廠商履約交貨準備中。
182	115AD00025	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局115學年度數位學生證製卡及系統維護案	12,120	30	35	5	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 本案於115年4月10日刊登第二次公開招標公告,並分別於115年4月21日辦理資格標開標、115年4月22日辦理服務建議書評審會議、115年4月23日辦理價格標開標且順利決標。
183	115AD00028	教育局/國民小學/信義國小	臺中市115年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購A案	115,680	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案115年3/23招標文件報局,3/27招標文件核定,4/3完成公開閱覽程序及巨額採購效益分析表,4/7完成標招公告簽呈,4/9公開招標公告,4/28下午5時截標,4/29(三)上午9:30分開標
184	115AD00041	教育局/國民小學/國安國小	臺中市115學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,676	0	30	30	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已上網公告
185	115AD01001	水利局/防災中心/	115年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已完成4月份維護保養及試運轉作業
186	115AD01009	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115年4月份督導日期,如下: 4/7(二)黎明09:00、文山13:00 4/8(三)福田09:00

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4/9(四) 臺中港 09:00、新光 14:00 4/10(五) 石岡壩 09:00、豐原 13:00 4/15(三) 環山 09:00、梨山 13:00 4/16(四) 立新 09:00、廊子 14:00
187	115AD010 11	水利局/防災中心/	115年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年4月27日進行工作執行計畫書審查事宜，持續進行中。
188	115AD010 13	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
189	115AE000 01	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商4/10提送巡檢報告予監造單位，監造4/17送局，本局4/21同意備查。
190	115AE000 02	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商4/10提送3月月報、本局4/14備查。
191	115AE000 09	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/4/10廠商檢送115年3月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造4/17報局，本局4/23同意備查。
192	115AE000 18	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年4月22日富立業提送工作計畫書(修正稿)。
193	115AE000 20	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.4.9環興檢送115年第一季「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區開發單位執行環境影響評估審查結論及承諾事項申請表、土石方處理方式統計表；115.4.13本局備查。115.4.29環興檢送「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區上年度園區用水量申報資料。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
194	115AE000 22	經發局/工業科/ 工業科第四股	115年臺中市管產業園 區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年4月15日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園區 景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區4月份工作 月報，併核備。(核備日4/21, 4/21, 4/21)。 115年4月15日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園區 景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區5月份工作 規劃月報，併核備。(核備日4/21, 4/21, 4/21)。
195	115AE000 29	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	臺中市家用廚餘機補助 委託專業服務案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案持續辦理審件審查作業，及製作撥款清冊。
196	115AE000 37	經發局/商業科/ 商業科第一股	115年度臺中購物節計 畫	50,600	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於4月14日開標，4月22日辦理評選會議。
197	115AE000 44	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	115年臺中市節電夥伴 節能治理與推廣委託專 業服務案	10,000	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業已於115年4月24日辦理採購評選作業。
198	115AE000 46	經發局/市場管 理科/市場管理 科第一股	臺中市大甲第二公有零 售市場1樓賣場增設空 調設備統包財物採購	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案4月9日決標，辦理簽約及設計作業。
199	115AF000 16	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	115年度臺中市轄內橋 梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理橋梁定期檢測
200	115AF000 26	建設局/養護工 程處/挖掘管理 科	115年度臺中市道路挖 掘完工查(抽)驗委託技 術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
201	115AF000 27	建設局/養護工 程處/山線工程 隊	115年度臺中市養護工 程處山線地區道路景觀 綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
202	115AF000 29	建設局/養護工 程處/山線工程 隊	115年度臺中市道路養 護熱拌瀝青混凝土等物 料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
203	115AF000 38	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	115年度臺中市公園安 全維護勞務契約—臺中 市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
204	115AF000 60	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
205	115AF000 61	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
206	115AF000 63	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理(4月)履約相關事宜。
207	115AG000 02	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
208	115AG000 03	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃5、6、7、8、21、25。
209	115AG000 04	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。115年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
210	115AG000 16	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年11月17日公告招標，114年12月9日開標，114年12月31日決標。 2、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日，廠商115年1月9日提送工作計畫書，本局115年1月14日核備工作計畫書。 3、依契約規定工作執行計畫書核備後，可撥付第一期款，本局115年3月23日動支請示單奉核，115年3月31日完成付款。 付款進度：115年3月31日撥付第一期款380萬元

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
211	115AG000 19	交通局/停管處/ 停車管理課	115年臺中市政府公有 停車場停車費用委託代 收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自115年1月1日起至115年12月31日止，採按月 付款。115年3月廠商代收停車繳費單計776,870件，代收 停車費金額36,293,062元，代收手續費為3,520,828元， 刻正辦理3月份手續費付款作業。
212	115AG000 34	交通局/交通行 政科/	115年度委託民間保全 業者辦理拖吊場警衛勤 務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月份請款案件已付款
213	115AG000 35	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第一股	115年度臺中市公車動 態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/4/2提送第一季成果報告，115/4/10提送3月報，並於 4/13備查。
214	115AG000 36	交通局/停管處/ 設施工程課	115年度臺中市公有停 車場環境清潔及植栽維 護	14,241	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
215	115AG000 42	交通局/交通工 程科/交通工程 科第四股	115年臺中市行人安全 暨智慧路標改善交通安 全計畫	20,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。
216	115AG000 43	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第二股	115年度公車候車設施 環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中，撥付115年3月款項。
217	115AG000 58	交通局/停管處/ 停車管理課	115年臺中市政府公有 停車場停車費用委託金 融業者代扣作業案	19,300	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 與得標廠商簽約中
218	115AG010 01	捷工局/土地開 發科/	臺中捷運藍線土地開發 第二期招商顧問委託專 業服務案	63,270	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於4月1日提送季報，本局於4月8日函請其補正，廠 商4/23提送補正資料；廠商於4月1日檢送履約保證金連 帶保證書250萬元，本局於4月9日檢選用印後之契約書； 廠商於4月17日檢送本案專業責任險投保證明，本局於4 月22日同意備查。
219	115AH000 02	都發局/都市設 計工程科/	115年度臺中市社區規 劃師駐地輔導計畫	15,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年4月8日訂約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
220	115AH000 03	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	80,698	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於115年5月5日辦理評選
221	115AH000 17	都發局/都計測量工程科/	臺中市115年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.案於114年10月7日招標文件簽辦，並於114年12月17日完成招標文件核定。 2.案於114年10月27日上網公告。 3.案於114年11月21日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4.本案已於114年11月27日簽准召開採購評選會議，會議訂於114年12月12日辦理。 5.本案已於114年12月17日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。 6.本案已於115年2月11日決標。 7.本案於115年3月5日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。
222	115AH000 24	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115年)	37,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件程序中。
223	115AH000 25	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115年)	21,700	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115/4/30簽奉核准，於115/5/5上網公告。
224	115AH000 29	都發局/營造施工科/	115年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於115年4月17日送第一期報告書，業於4月28日辦理驗收，刻正辦理付款作業。
225	115AH000 31	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
226	115AH000 32	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原大里1期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅修繕委託	11,073	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
227	115AH000 33	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中。
228	115AH000 34	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原大里1期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	17,777	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 評選完成並公告決標。
229	115AH000 36	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約
230	115AH000 37	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段659地號等12筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。
231	115AH000 39	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第5期計畫	147,193	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 二家業者媒合累計共計媒合48件(包租包管16件、代租代管32件)，依契約規定辦理五期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
232	115AH000 42	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市115年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	10	35	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年3月26日辦理上網公告、115年4月16日開標，並於115年4月21日辦理採購評選委員會議，刻正廣辦後續議約等事宜。
233	115AJ000 06	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一派結算中，第二派執行中
234	115AJ000 18	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026臺中國際踩舞嘉年華	15,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2/10簽准，2/12上網公告招標，3/13開標，3/20辦理評選會議，4/2辦理第二次評選會議，4/21議價決標，4/24召開第1次工作會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
235	115AJ000 23	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4/14 開資格標、4/29 辦理評選會議。
236	115AJ000 24	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4/14 開資格標、4/29 辦理評選會議。
237	115AK000 05	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115 年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
238	115AK000 12	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
239	115AK000 13	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 說明施工進度作為。 2. 討論籌備期程及因應
240	115AK000 17	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 115-117 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理查驗及核銷。
241	115AK000 20	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/10 評選、12/26 議價決標。 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 辦理人事核備、方案核備中 4. 方案核備中 5. 方案核備中，待中央核定本年度經費後進行第一季核銷
242	115AK000 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)(案號：1141105110-01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
243	115AK000 28	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)(案號：	51,077	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			1141105110-02)					
244	115AK000 29	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公設 民營東勢托嬰中心委託 營運服務(案號: 1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
245	115AK000 30	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公設 民營托嬰中心暨社區公 共托育家園委託營運服 務(第三案)(案號: 1141107110-05)	50,014	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約辦理
246	115AK000 31	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-116年臺中市公設 民營托嬰中心暨社區公 共托育家園委託營運服 務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定收托嬰幼兒中
247	115AK000 33	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公設 民營托嬰中心暨社區公 共托育家園委託營運服 務(第七案)(案號: 1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
248	115AK000 36	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公設 民營托嬰中心暨社區公 共托育家園委託營運服 務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約履約中
249	115AK000 37	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	114-115年臺中市公設 民營大肚頂街托嬰中心 委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案已於115.4.1立案,採分3批收托,目前已入托39名
250	115AK000 38	社會局/身心障 礙福利科/身 心障礙福利科第一 股	115年臺中市身心障礙 者服務中心計畫	132,844	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約辦理。第五區身障中心申請第1月人事費共638,640 元
251	115AK000 39	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公設 民營托嬰中心暨社區公 共托育家園委託營運服 務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案依規履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
252	115AK000 40	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)(案號:1141114110-10)	82,304	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約規定辦理
253	115AK000 43	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	48,279	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
254	115AK000 46	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約辦理中
255	115AK000 47	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約辦理中
256	115AK000 48	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期辦理
257	115AK000 49	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期辦理
258	115AK000 50	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期辦理
259	115AK000 52	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市115年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.1月核銷請款資料廠商於4/21補齊,目前送會計室辦理請款核銷中。 2.2月核銷請款資料廠商於4/21補齊,目前送會計室辦理請款核銷中。 3.3月已於3/17辦理驗收完畢,目前送會計室辦理請款核銷中。
260	115AK000 53	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性	115年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商如期履約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		別平等科第一股						
261	115AK000 55	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
262	115AK000 56	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
263	115AK000 58	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案	36,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介31案
264	115AK000 59	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已進行核銷，並轉賦能14案，減壓12案
265	115AK000 65	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商進行據點訪視輔導。2.子計畫討論及核備。3.辦理核銷作業。
266	115AK000 69	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務
267	115AK000 71	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
268	115AK000 72	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
269	115AK000 73	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
270	115AK000 74	社會局/家暴中心/成人保護組	115年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區)：62

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案 2.財團法人伊甸社會福利基金會(第2區):58案 3.財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區):48案 4.社團法人臺中市晚晴協會(第4區):50案 5.財團法人勵馨社會福利事業基金會(第5區):45案 6.臺中市山海屯國際生命線協會(第6區):41案
271	115AK000 79	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依契約執行中
272	115AK000 82	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一月份社區輔導辦理情形摘要如下: (1)第一區:1.社區訪視輔導(含面、電訪)31場次81人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導6場次37人次。3.標竿社區10場次107人次。4.社區分級輔導:4場次15人次。5.社區共創實踐專案2場次31人次。6.工作人員督導與教育訓練1場次6人次。7.輔導紀錄:表八34則、表十5則。(2)第二區:1.社區訪視輔導(含面、電訪)60場次77人次。2.推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導38場次121人次。3.標竿社區3場次39人次。4.輔導紀錄:表八131則、表十3則。
273	115AK000 83	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.本月共安排11場次志工隊實地輔導 2.本月共有35個運用單位及3名民眾諮詢輔導志工媒合工作 3.本月辦理各目的聯繫會報(29局處、68人參加)、社會福利類暨綜合類志願服務運用單位諮詢輔導工作坊(36小隊、64人參加)及衛福部志願服務資訊系統教育訓練海線場次(14局處、49單位及55人參加)。 4.本月公告115年臺中市績優志工督導、績優志願服務人員獎勵(績優、愛心、博愛、仁愛獎)及115年臺中市志願服務獎勵(一、二、三等徽章)申請簡章。 5.本月與廠商討論志工媒合平台功能新增會議。 6.本月與美村園區志工隊志工面談。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
274	115AK000 88	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家115年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
275	115AK000 91	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
276	115AK000 92	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
277	115AK000 94	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於4月20日開始分三梯次正式收托
278	115AK000 96	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
279	115AK000 98	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商現正依約履約中。
280	115AK000 99	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報3月份報表。2.函報季報表。3.辦理第一季核銷。4.依契約執行。
281	115AK001 02	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
282	115AK001 07	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.4/1-6/30營運籌備階段，已函文通知廠商。 2.財物包相關產品已於4/2完成第一階段送貨，廠商已完成開封檢查及清冊建檔，餘產品訂於4/30前安裝完成(洗衣機、消毒櫃等)。 3.3/27場地交尚有需改善事項，經公所通知已於4/22再次確認改善情形，俟收到公文確認。 4.公托立案資料已於4/20進行第一次檢查，尚需補件資料已於4/22告知廠商，並於4/27再次繳交。然因尚未取得使

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								照，故尚有部分資料不足。 5.有關開幕事宜亦因尚未取得使照，暫未確定。配合公所開幕承辦人所提供資訊，公托簡報簽核中。
283	115AK001 08	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1150318 竣工，1150408 初驗，預計4/30 複驗並取得使照
284	115AK001 12	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市西區親子館委託營運	15,345	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於115年4月8日決標。
285	115AK001 15	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北屯親子館委託營運	13,993	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年4月8日決標
286	115AL000 23	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案行政事務類-行政文書與數位應用班於115年4月21日開訓。
287	115AL000 42	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至4月開案晤談共計76人次，推介共計79人次。
288	115AL000 47	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段規劃辦理15班，1月14日決標，已開班1班，培訓30人，餘班別積極招生中。
289	115AL000 61	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(二)	16,921	10	20	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理15班次，已於115年4月28日公告，預計5月18日辦理開標。
290	115AM000 34	警察局/交通警察大隊/執法組	115年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
291	115AM000 37	警察局/烏日分局/行政組	大肚分駐所辦公廳舍整修工程委託規劃設計監造案	16,188	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約履約中，第3次審圖會議審查完竣，細部設計於4月16日核定，張建築師事務所已於115年4月27日提送工程預算書、圖，預計大肚分駐所新建外掛式無障礙電梯及室內

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								裝修工程預計於5月中旬辦理第1次開標作業。
292	115AM000 66	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年3月30日上午11時辦理限制性議價，投標廠商未到場參與議價流標，簽辦招標文件作業後續辦理第二次議價作業。
293	115AM000 76	警察局/後勤科/	115年行政人員服裝採購案	22,800	20	35	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於1月23日上網公告，於3月13日辦理第1階段資格標開標，3月31日辦理評選會議，於4月16日決標，履約期限為10月13日。
294	115AM000 80	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依規定履約中。
295	115AM000 87	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
296	115AN000 17	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度化學消防車4輛採購案	48,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
297	115AN000 19	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度水庫消防車4輛採購案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
298	115AN000 20	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成上網公告
299	115AN000 22	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年消防衣採購案-後續擴充	30,980	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
300	115AN000 26	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中
301	115AN000 35	消防局/災害搶救科/災害搶救	115年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員	25,128	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科民力運用股	消防帽採購案					3月16日辦理評選會議，3月23日A、B項決標，廠商履約中
302	115AN000 38	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案4月28日決標，廠商履約中。
303	115A0000 18	衛生局/企劃資訊科/	115年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第3期」	25,543	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前規劃中，已於4月24日完成場勘、需求收集及規格盤查，下個管考點6月30日簽辦。
304	115AP000 01	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年4月7日提送輔導市場購物用塑膠袋減量計畫規劃書 115年4月7日辦理4月份工作檢討會 115年4月9日提送第一季綠色採購成果報表 115年4月10日提送115年4月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 115年4月10日提送一次用產品源頭減量宣導活動(第二場)規劃書 115年4月10日提送3月份工作成果報告 115年4月18日辦理市場活動第一場次 115年4月22日辦理以租代買說明會 115年4月23日辦理第三次績效進度管理會議 115年4月25日辦理大甲媽資源回收兌換活動 115年4月27日提送第三次績效進度管理會議紀錄及簽到單 115年4月27日提送第1季6直轄市資源回收背景與績效、差異分析及策進建議
305	115AP000 03	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 提送月報報告書。 2. 執行深度查核及功能診斷並提送報告書。 3. 辦理許可審查及其他行政配合事項。 4. 提送第一季綠色採購。 5. CWMS 維運。 6. 辦理教育訓練。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
306	115AP000 05	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護科 第二股	115 年度土壤及地下水 污染調查及查證工作計 畫-臺中市	12,450	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定執行中。
307	115AP000 09	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科廢棄物管 理股	115 年度臺中市事業廢 棄物流向管制減量再利 用管理查核及非法棄置 場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 1 日至 115 年 4 月 24 日止，完成事業廢棄物相 關許可審理 1263 件，完成畜牧場現場查核 40 家次、斃死 豬集運車輛攔檢 7 次、清除機構現場查核 150 次、處理機 構現場查核 13 家次、再利用機構現場查核 107 家次及其他 交辦案件 11 家次。
308	115AP000 11	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回收 股	115 年度臺中市辦理垃 圾減量、資收巡查及宣 導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並 正式雇用 75 位，3 月薪資預計 4/28 完成撥付作業。(2)資 收關懷計畫完成 3 月份成果提報，以及協助個體戶報名資收 關懷計畫，環境服務巡迴團累計完成 2 場次。(3)希望資收 站巡查輔導作業，巡檢累計 58 處次，並協助採購希望資收 站兌換品累計金額 6,150 元。(4)輔導訪視資收個體戶，並 調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 160 處次。(5) 持續協助辦理築巢安居計畫，媒合工作累計 3 件。(6)輔導 本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計 達 117 場次，及提報 3 月回收商回收量。(7)回收處理業法 規說明會及防災訓練完成辦理 2 場次。(8)源頭減量及資源 回收設攤宣導完成辦理 1 場次。(9)協助家電健檢維修累計 1,323 件。(10)歷年資源回收讚 A 級以上巡查，累計 56 處 次。(11)資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計 149 處 次。(12)回收學園計畫累計辦理 18 場次，28 人參與，服務 時數累計 112 小時。 (13)完成辦理 4 月份阿罩霧培養土兌換活動及 3 月廚餘回收 量統計。(14)協助環保農園環境整理及彙整第 3 個月農友耕 作心得、完成提送租賃監視器設備規劃書。(15)清潔隊回收 物變賣流向雜質抽檢，累計完成 4 場次採樣。 (16)強化廚餘回收流向管控作業，再利用機構廚餘收受調查 累計 6 週次，廚餘清運流向與收費調查累計 164 家次，政策 宣導文宣臉書臉文累計 1 篇及持續滾動式修正宣導簡報、及

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								持續協助安心無餘計畫行政作業。 (17)召開4月份工作檢討會議。(當月執行數量,統計期間:115年4月1日~4月27日)
309	115AP000 12	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	115年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨 提升定檢率管理計畫	22,220	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115-4-30工檢會
310	115AP000 13	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	115年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115.4.15工檢會
311	115AP000 14	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	115年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及 檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	40,300	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約內容提報工作進度。 統計至3份月之累積完成量: 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-3個月 2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-0家 3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-3個月 4.環境污染專案查核及調查作業-3處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-7.5% 6.科技化蒐證技術運用-19.1% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-3個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-0場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-3個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-3個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送26.9%、憑證核對24.2%、舊案再移送40.1% 12.系統維護及報表彙整提報-3個月
312	115AP000 18	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	30	40	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案A區與B區已完成訂約,C區契約書陳核中。本案A區廠商依契約第五條規定,業於期限內前提送相關資料,經相關科室審核無誤後,撥付第一期款,B、C區刻正陳核中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本案得標廠商刻正執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。
313	115AP000 28	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成3月份TSP、空品分析、工作月報等。提送第一季綠色採購。完成第一次契約變更。
314	115AP000 30	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維運)計畫	16,600	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成4月份維運(含伺服器、LED看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里LED看板資料更換作業；4月23日辦理第1場教育訓練、4月24日辦理第2次工檢會；4月7日提送交接紀錄補充資料、4月15日提送業務推動方案、4月27日提送第一季綠色採購成果、4月30日提送期初報告。
315	115AP000 31	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115年-119年)	850,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送3月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。
316	115AP000 32	環保局/南屯區清潔隊/	115年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月12日決標履約，按月執行截至3月底已核付466萬2,885元工作服務費用
317	115AP000 36	環保局/西屯區清潔隊/	115年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份辦理3月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。
318	115AP000 40	環保局/豐原區清潔隊/	115年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理各區隊參加人數及招標文件，115年2月2日簽辦2月23日簽奉核准，2月25日上網公告訂於3月30日開標，4月9日召開評選會，依評選結果通知第1序位廠商辦理議約相關事宜。
319	115AP000 43	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	115年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	11,535	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
320	115AP000 52	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	115年臺中市低碳城市 發展管考及城食森林推 動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理招標決標作業。
321	115AP000 53	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	115年臺中市柴油排煙 多元檢測管理及科技輔 助執法計畫	13,048	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於4/14開標，於4/22辦理本案公開評選會議，預計於5/5 辦理議約。
322	115AP000 55	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第一股	115年臺中市空氣品質 維護綜合管理及固定污 染源管理與低碳輔導計 畫	40,520	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
323	115AP000 60	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115年度臺中市南B區 委託民營清除機構清 運垃圾、資源回收工作	13,150	40	30	-10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/21開標流標。
324	115AP000 66	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115年度各式環保車輛 與機具維修保養案	101,052	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中
325	115AP000 67	環保局/清潔隊 管理科/	115年購置掃街車3輛	19,300	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年4月16上網公告並將於5月19日辦理第一次開 標。
326	115AP000 69	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115年度採購垃圾車9 輛	39,219	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/14決標
327	115AP000 72	環保局/清潔隊 管理科/	115年度清潔車輛與機 具保險	18,001	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本局115年度清潔車輛與機具保險採購案業於115年2月 25日決標在案，得標廠商為臺灣產物保險股份有限公司台 中分公司，決標金額為新臺幣1,222萬899元整，已於115 年3月31日辦理驗收完成，付款簽呈已於4月27日核准並 於4月29日付款憑證陳核中
328	115AP000 75	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科	115年臺中市營建工程 污染管制科技輔助查核 計畫	22,053	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於115年4月1日辦理簽約、4月22日辦理工檢會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		第二股						
329	115AP000 77	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制科 第二股	115年度臺中市智慧科 技取締高污染車輛計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務採購計畫已於3月5日決標，4月持續依契約派工。
330	115AP000 82	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠 協助監督專業服務計畫 (115年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正執行中
331	115AP000 83	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建 營運移轉案履約管理計 畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正進行BOT案民間機構所提之相關文件審查作業，並 督導相關許可申請事項，履約執行中。
332	115AP000 85	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	113年山海屯都等12 區掩埋場滲出水處理廠 最佳操作及維護申報計 畫-第二次後續擴充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依照契約執行中
333	115AP000 88	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底 渣委託再利用處理計畫 -第一次後續擴充	145,562	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中。
334	115AP000 92	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛 灰(含穩定化物)清運及 處理(開口契約)	128,375	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年4月28日決標
335	115AP000 93	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115年臺中市焚化廠飛 灰穩定化物清運及處理 服務(開口契約)	100,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正依契約進行
336	115AP001 00	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市廚餘破碎脫水設 備採購及代操作(含維 換修保養)計畫	12,960	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案預計115年5月30日前完成決標。
337	115AQ000 05	文化局/市立圖 書館/秘書室	115年臺中綠美圖全棟 清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理例行清潔維護作業。
338	115AQ000 29	文化局/市立圖 書館/圖資採編 課	臺中市立圖書館115年 中文圖書採購案	72,850	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於4/15完成第4次交貨，交貨內容為每月新書、優質推

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課刻正處理交貨圖書之書目轉檔作業，至本次累計交貨金額達購書預算30%，預計依約於5月辦理第1次驗收。
339	115AQ000 30	文化局/市立美術館/秘書室	115年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於1月1日履約，刻正履的執行中。第2期款已於3月20日撥付。
340	115AQ000 31	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月份圖書通閱分裝已運送完成。
341	115AQ000 32	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2月23日辦理評選會議，3月19日決標，3月31日提送第一期報告
342	115AQ000 44	文化局/市立美術館/秘書室	115年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114年後續擴充)	12,286	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一次交貨完成，驗收、付款完成。
343	115AQ000 64	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成開標。
344	115AQ000 66	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年4月圖書館營運勞務承攬採購完成
345	115AQ001 05	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」作品保險案	28,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理招標文件簽辦。
346	115AQ001 06	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」運輸布卸展案	22,000	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理招標文件簽辦。
347	115AR000 06	地政局/中正地政/第二課	115年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年4月2日完成第一次交貨。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
348	115AR000 07	地政局/雅潭地 政/第二課	115年度臺中市圖解地 籍地區地籍整理(數值 法重測)計畫(辦理地 區：大雅區) 勞務採購 案	15,770	0	40	40	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年4月16日簽約，廠商履約中。
349	115AR000 09	地政局/中山地 政/第二課	115年度臺中市西區地 籍圖重測委託辦理案	11,231	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地籍調查，界址測量
350	115AR000 10	地政局/東勢地 政/第二課	115年度大臺中地區委 外地籍圖重測計畫	13,162	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件研擬中
351	115AR000 17	地政局/資訊室/ 地政	115年度本局及本市各 地政事務所雙資料中心 設備汰換案	40,663	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中。
352	115AT000 13	新聞局/新聞行 政及流行音樂科 /新聞行政及流 行音樂科第二股	「臺中市跨年晚會活 動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正研擬招標文件中。
353	115AU000 12	地稅局/消費稅 及管考科/消費 稅及管考股	115年使用牌照稅、房 屋稅暨地價稅繳款書、 轉帳繳納通知及繳納證 明等列印、摺封及郵寄 等作業採購案	40,279	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 房屋稅繳款書免徵房屋稅通知書、轉帳通知書及公同共有核 定稅額通知書於4月21日查驗，並於4月24日郵寄，均按 規劃期程辦理，並無落後。
354	115AY010 01	數位局/網路資 安科/ 資安	臺中市政府115年資訊 安全管理與防禦委外維 運服務案	13,225	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於4月10日交付三月工作報告。2.於4月1日至2日及 8日至10日派訓3位同仁參加ISO 27001 LA。3.於4月23 日召開資安月會。4.於4月24日辦理委外廠商稽核(薪資系 統)。
355	115AY010 02	數位局/網路資 安科/ 資安	臺中市政府115年度資 訊機房暨所屬機關電腦 資訊設備及防毒系統維 護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4/22 召開維護月會。 4/15 提交月報。
356	115AY010 04	數位局/系統規 劃科/ 資安	115年公文整合資訊系 統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								已於115年4月17日召開公文整合資訊系統第一季工作報告會議，於4月9日交付第1季工作報告並審核通過，並已辦理第1期付款核銷。
357	115AY010 16	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、04月02日召開專案會議，向局長報告計畫執行概況。 二、04月08日召開專案會議，向秘書長報告計畫執行概況。 三、廠商於04月15日交付3月份月工作報告。 四、04月21日召開工作會議，請廠商報告本案各項工作執行進度。 五、05月份查核點待辦事項： (一)05月15日以前完成期初報告：預計於期限內完成。
358	115AY010 17	數位局/網路資安科/	115年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已於4/14議價。 2. 已於4/21決標公告。 3. 於4/27召開工作月會。
359	115AZ000 02	原民會/文教福利組/	115至116年度原住民族家庭服務中心社會福利服務採購	21,749	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商115年2月13日函送115年度工作計畫書、廠商與社工人員簽訂之勞動契約書影本及保險證明，請領業務費第一期款。 2. 本會115年3月17日及20日完成審核並撥付1、2月人事費及業務費第一期款項。

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：115/04/01 至 115/04/30

數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數	發文統計						件數	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						〔8〕+〔10〕+〔11〕		〔4〕-〔12〕			
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔14〕	〔13〕	〔13〕/〔14〕	〔14〕	〔15〕
	合計	133,221	16,638	38,244	188,103	57,132	99.73	156	0.27	1	0.00	57,289	1.90	102,129	9,149	168,567	89.61	19,536	10.39	18,981
秘書處	793	129	216	1,138	290	99.32	2	0.68	0	-	292	1.52	603	120	1,015	89.19	123	10.81	123	0
民政局	2867	318	597	3,782	1420	100.00	0	-	0	-	1,420	1.93	1852	151	3,423	90.51	359	9.49	359	0
財政局	1027	124	239	1,390	294	99.66	1	0.34	0	-	295	1.39	904	75	1,274	91.65	116	8.35	116	0
教育局	6720	1117	3212	11,049	4923	99.96	2	0.04	0	-	4,925	1.72	3897	838	9,660	87.43	1,389	12.57	1,294	95
建設局	3066	401	618	4,085	750	99.60	3	0.40	0	-	753	1.63	2572	219	3,544	86.76	541	13.24	467	74
社會局	12203	1846	2312	16,361	5349	99.83	9	0.17	0	-	5,358	2.29	8992	440	14,790	90.40	1,571	9.60	1,565	6
警察局	4064	542	1063	5,669	2536	100.00	0	-	0	-	2,536	1.86	2212	328	5,076	89.54	593	10.46	569	24
衛生局	5621	786	2043	8,450	2601	100.00	0	-	0	-	2,601	2.06	4451	592	7,644	90.46	806	9.54	805	1
環境保護局	7908	1493	4891	14,292	5069	99.28	37	0.72	0	-	5,106	1.95	6246	996	12,348	86.40	1,944	13.60	1,860	84
地政局	3787	462	853	5,102	2083	99.43	12	0.57	0	-	2,095	1.82	2367	148	4,610	90.36	492	9.64	490	2
經濟發展局	8670	818	1692	11,180	2350	99.91	2	0.09	0	-	2,352	1.78	7687	195	10,234	91.54	946	8.46	946	0
新聞局	550	107	171	828	154	100.00	0	-	0	-	154	2.32	495	79	728	87.92	100	12.08	100	0
主計處	754	150	176	1,080	216	100.00	0	-	0	-	216	1.9	644	75	935	86.57	145	13.43	144	1
人事處	1649	261	221	2,131	348	99.71	1	0.29	0	-	349	1.85	1480	69	1,898	89.07	233	10.93	233	0
研考會	1387	146	231	1,764	199	100.00	0	-	0	-	199	1.33	987	72	1,258	71.32	506	28.68	374	132
政風處	678	75	209	962	245	99.59	1	0.41	0	-	246	1.66	549	81	876	91.06	86	8.94	86	0
勞工局	3720	634	2574	6,928	2506	99.80	4	0.16	1	0.04	2,511	1.86	3086	572	6,169	89.04	759	10.96	753	6
水利局	10064	1216	2529	13,809	3513	99.94	2	0.06	0	-	3,515	2.46	7631	794	11,940	86.47	1,869	13.53	1,823	46
地方稅務局	12897	991	4889	18,777	6945	100.00	0	-	0	-	6,945	1.03	10640	245	17,830	94.96	947	5.04	947	0
農業局	3752	590	1109	5,451	1746	99.49	9	0.51	0	-	1,755	2.42	2655	334	4,744	87.03	707	12.97	700	7
交通局	6050	691	1196	7,937	1784	99.61	7	0.39	0	-	1,791	1.79	5062	241	7,094	89.38	843	10.62	808	35
觀光旅遊局	1237	296	507	2,040	650	100.00	0	-	0	-	650	1.88	928	171	1,749	85.74	291	14.26	290	1
法制局	2376	240	1209	3,825	886	100.00	0	-	0	-	886	1.39	2133	493	3,512	91.82	313	8.18	313	0
消防局	5967	346	512	6,825	836	99.88	1	0.12	0	-	837	1.8	5486	129	6,452	94.53	373	5.47	372	1
文化局	1274	227	720	2,221	618	99.52	3	0.48	0	-	621	1.76	969	398	1,988	89.51	233	10.49	233	0
客委會	405	112	58	575	75	100.00	0	-	0	-	75	2.05	400	27	502	87.30	73	12.70	73	0
都市發展局	18105	1821	2998	22,924	7034	99.28	51	0.72	0	-	7,085	2.3	12778	817	20,680	90.21	2,244	9.79	2,219	25
原民會	895	128	258	1,281	322	100.00	0	-	0	-	322	2.8	671	100	1,093	85.32	188	14.68	187	1
運動局	2311	281	488	3,080	864	100.00	0	-	0	-	864	2.09	1651	188	2,703	87.76	377	12.24	366	11
數位發展局	545	91	129	765	101	91.82	9	8.18	0	-	110	2.91	476	53	639	83.53	126	16.47	126	0
捷運工程局	1879	199	324	2,402	425	100.00	0	-	0	-	425	2.27	1625	109	2,159	89.88	243	10.12	240	3

## 二、區公所

起迄日期：115/04/01 至 115/04/30

項目 數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數	發文統計						件數	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創發辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						〔8〕+〔10〕+〔11〕	〔4〕-〔12〕				
					件數	%	件數	%	件數	%							件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔13〕/〔4〕	〔14〕	〔15〕	
合計	48,625	5,969	12,178	66,772	20,465	99.93	15	0.07	0	-	20,480	1.39	37,892	2,052	60,424	90.49	6,348	9.51	6,344	4
中區區公所	1010	113	249	1,372	311	100.00	0	-	0	-	311	1.37	862	57	1,230	89.65	142	10.35	142	0
東區區公所	1370	160	295	1,825	534	100.00	0	-	0	-	534	1.15	1066	27	1,627	89.15	198	10.85	198	0
西區區公所	1541	162	396	2,099	612	100.00	0	-	0	-	612	1.14	1263	43	1,918	91.38	181	8.62	181	0
南區區公所	1625	186	283	2,094	598	100.00	0	-	0	-	598	1.4	1251	51	1,900	90.74	194	9.26	194	0
北區區公所	1863	256	638	2,757	1101	100.00	0	-	0	-	1,101	1.11	1385	53	2,539	92.09	218	7.91	218	0
西屯區公所	2187	182	584	2,953	1012	100.00	0	-	0	-	1,012	1.04	1661	48	2,721	92.14	232	7.86	232	0
南屯區公所	2170	152	493	2,815	871	100.00	0	-	0	-	871	1.27	1709	69	2,649	94.10	166	5.90	166	0
北屯區公所	3178	483	849	4,510	1374	100.00	0	-	0	-	1,374	1.54	2607	69	4,050	89.80	460	10.20	460	0
豐原區公所	2075	232	652	2,959	1037	100.00	0	-	0	-	1,037	1.38	1511	173	2,721	91.96	238	8.04	238	0
大里區公所	2026	275	540	2,841	856	100.00	0	-	0	-	856	1.45	1625	64	2,545	89.58	296	10.42	296	0
太平區公所	2853	374	780	4,007	1280	99.92	1	0.08	0	-	1,281	1.61	2198	146	3,625	90.47	382	9.53	382	0
清水區公所	1729	194	347	2,270	779	100.00	0	-	0	-	779	1.22	1262	34	2,075	91.41	195	8.59	195	0
沙鹿區公所	1570	211	485	2,266	636	100.00	0	-	0	-	636	1.51	1255	151	2,042	90.11	224	9.89	224	0
大甲區公所	1487	201	443	2,131	742	100.00	0	-	0	-	742	1.47	1081	115	1,938	90.94	193	9.06	192	1
東勢區公所	1484	179	295	1,958	584	100.00	0	-	0	-	584	1.54	1106	70	1,760	89.89	198	10.11	198	0
梧棲區公所	1454	141	397	1,992	569	100.00	0	-	0	-	569	1.22	1189	71	1,829	91.82	163	8.18	163	0
烏日區公所	1655	186	316	2,157	616	100.00	0	-	0	-	616	1.37	1225	53	1,894	87.81	263	12.19	263	0
神岡區公所	1538	164	286	1,988	645	100.00	0	-	0	-	645	1.27	1116	35	1,796	90.34	192	9.66	192	0
大肚區公所	1342	186	240	1,768	443	100.00	0	-	0	-	443	1.29	1115	27	1,585	89.65	183	10.35	182	1
大雅區公所	1910	227	568	2,705	844	100.00	0	-	0	-	844	1.35	1517	118	2,479	91.65	226	8.35	226	0
后里區公所	1602	276	446	2,324	716	100.00	0	-	0	-	716	1.79	1233	120	2,069	89.03	255	10.97	255	0
霧峰區公所	1650	168	453	2,271	722	100.00	0	-	0	-	722	1.43	1286	104	2,112	93.00	159	7.00	159	0
潭子區公所	1649	202	454	2,305	811	100.00	0	-	0	-	811	1.17	1216	60	2,087	90.54	218	9.46	218	0
龍井區公所	1541	213	282	2,036	647	100.00	0	-	0	-	647	1.56	1185	12	1,844	90.57	192	9.43	192	0
外埔區公所	1160	162	238	1,560	395	100.00	0	-	0	-	395	1.58	954	40	1,389	89.04	171	10.96	171	0
和平區公所	1674	239	536	2,449	760	98.19	14	1.81	0	-	774	1.79	1322	71	2,167	88.49	282	11.51	280	2
石岡區公所	970	124	172	1,266	256	100.00	0	-	0	-	256	1.49	807	34	1,097	86.65	169	13.35	169	0
大安區公所	1130	193	228	1,551	379	100.00	0	-	0	-	379	1.7	915	70	1,364	87.94	187	12.06	187	0
新社區公所	1182	128	233	1,543	335	100.00	0	-	0	-	335	1.34	970	67	1,372	88.92	171	11.08	171	0

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	158	0	6	2	2	13	13	8	25	2	0	4	17	5	18	3	7	17	1	3	2	0	7	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
·本月件數	43	0	2	0	3	5	2	0	10	0	1	0	4	3	6	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·累計	201	0	8	2	5	18	15	8	35	2	1	4	21	8	24	4	9	18	1	4	3	0	7	0	0	1	0	0	2	0	1	0	
資料來源·本府	10	0	0	0	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	33	0	2	0	2	4	1	0	7	0	1	0	4	3	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
合計	26	0	2	0	3	4	2	0	5	0	0	0	3	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
依限	24	0	2	0	3	4	2	0	3	0	0	0	3	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
已結	逾限	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
占受理件數百分比	60.47	0.00	100.00	0.00	100.00	80.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	75.00	66.67	16.67	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
未結	合計	17	0	0	0	1	0	0	5	0	1	0	1	1	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	16	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	0	1	1	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	26	0	2	0	3	4	2	5	0	0	0	3	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·																												
上月累積	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·本月件數	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
·累 計	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
資料來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	175	0	1	0	2	52	7	11	6	1	1	1	4	11	64	0	4	4	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1
·本月件數	63	0	1	0	1	20	1	2	3	0	0	0	3	3	23	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·累計	238	0	2	0	3	72	8	13	9	1	1	1	7	14	87	0	6	6	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1
已結	合計	38	0	0	1	13	0	1	3	0	0	0	2	3	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	38	0	0	1	13	0	1	3	0	0	0	2	3	13	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	占受理件數百分比	60.32	0.00	0.00	100.00	65.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	100.00	56.52	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	25	0	1	0	7	1	1	0	0	0	0	1	0	10	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	未逾限	25	0	1	0	7	1	1	0	0	0	0	1	0	10	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	13	0	0	1	0	0	1	3	0	0	0	2	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	25	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	市西屯區公所	市南屯區公所	市北屯區公所	市豐原區公所	市大里區公所	市太平區公所	市清水區公所	市沙鹿區公所	市大甲區公所	市東勢區公所	市梧棲區公所	市烏日區公所	市神岡區公所	市大肚區公所	市大雅區公所	市后里區公所	市霧峰區公所	市潭子區公所	市龍井區公所	市外埔區公所	市石岡區公所	市大安區公所	市新社區公所
受理情形·上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、 市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
		受理情形·上月累積	173 78	34	112	26	486	557	125 3	221 7	232 3	158	412	97	279	180 6	344 1	389	140 1	163 1	77	166	81	29	164	3	14	13	23	3	3	121	16	20
·本月件數	682 3	4	46	8	180	229	559	855	928	70	155	34	88	689	125 5	135	633	662	21	78	20	11	87	1	3	2	6	1	2	45	6	3	7	
·累計	242 01	38	158	34	666	786	181 2	307 2	325 1	228	567	131	367	249 5	469 6	524	203 4	229 3	98	244	101	40	251	4	17	15	29	4	5	166	22	23	30	
資料來源·陳情整合平台	6823	4	46	8	180	229	559	855	928	70	155	34	88	689	1255	135	633	662	21	78	20	11	87	1	3	2	6	1	2	45	6	3	7	
已結	合計	4499	2	42	6	119	158	334	740	552	97	31	68	470	786	83	379	368	18	39	16	11	60	1	3	0	6	1	2	41	5	3	7	
	依限	4386	2	42	6	119	158	244	734	537	97	31	68	468	786	83	379	368	18	39	16	11	60	1	3	0	6	1	2	41	5	3	7	
	逾限	113	0	0	0	0	90	6	15	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	65. 94	50. 00	91. 30	75. 00	66. 11	69. 00	59. 75	86. 55	59. 48	72. 86	91. 18	77. 27	68. 21	62. 63	61. 48	59. 87	55. 59	85. 71	50. 00	80. 00	100. 00	68. 97	100. 00	100. 00	0. 00	100. 00	100. 00	100. 00	91. 11	83. 33	100. 00	100. 00	
未結	合計	232 4	2	4	2	61	71	225	115	376	19	58	3	20	219	469	52	254	294	3	39	4	0	27	0	0	2	0	0	4	1	0	0	
	未逾限	219 5	2	4	2	59	71	109	115	368	19	58	3	20	219	466	52	254	294	3	39	4	0	27	0	0	2	0	0	4	1	0	0	
	已逾限	129	0	0	0	2	0	116	0	8	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	431 0	2	39	4	118	115	331	713	549	37	96	28	67	460	780	83	357	368	17	36	15	11	16	1	3	0	6	1	2	41	4	3	7
	·轉權責機關處理	170	0	3	2	1	39	3	27	2	14	1	3	0	10	0	0	18	0	1	0	1	0	44	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	·不予處理(存查)	19	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	6	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	11	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市政信箱受理(區公所)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累積	1243	9	20	35	28	28	125	80	37	101	106	94	60	71	38	22	49	45	40	14	50	34	28	39	53	24	5	1	7	
·本月件數	490	0	5	9	17	11	20	19	23	49	53	29	30	21	12	6	23	19	23	8	23	18	6	19	31	8	5	1	2	
·累    計	1733	9	25	44	45	39	145	99	60	150	159	123	90	92	50	28	72	64	63	22	73	52	34	58	84	32	10	2	9	
資料來源·陳情整合平台	490	0	5	9	17	11	20	19	23	49	53	29	30	21	12	6	23	19	23	8	23	18	6	19	31	8	5	1	2	
已結	合    計	415	0	5	9	9	11	20	17	19	41	50	22	30	15	9	6	18	15	22	7	18	16	5	7	28	8	5	1	2
	依    限	415	0	5	9	9	11	20	17	19	41	50	22	30	15	9	6	18	15	22	7	18	16	5	7	28	8	5	1	2
	逾    限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.69	0.00	100.00	100.00	52.94	100.00	100.00	89.47	82.61	83.67	94.34	75.86	100.00	71.43	75.00	100.00	78.26	78.95	95.65	87.50	78.26	88.89	83.33	36.84	90.32	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合    計	75	0	0	0	8	0	0	2	4	8	3	7	0	6	3	0	5	4	1	1	5	2	1	12	3	0	0	0	0
	未逾限	75	0	0	0	8	0	0	2	4	8	3	7	0	6	3	0	5	4	1	1	5	2	1	12	3	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	396	0	5	9	9	11	20	17	18	40	49	22	30	14	9	6	18	12	20	4	17	15	4	7	27	6	4	1	2
	·轉權責機關處理	18	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	3	2	3	1	1	1	0	1	1	1	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司		
受理情形·上月累積	29287	39	202	56	537	1280	3221	7024	3244	522	681	199	523	535	5067	326	1068	3713	125	156	107	69	123	0	4	6	150	6	2	243	12	11	36		
·本月件數	10816	7	73	15	186	545	1378	2752	1070	190	216	64	183	212	1693	112	396	1369	40	55	29	20	59	0	0	10	42	2	0	79	4	2	13		
·累計	40103	46	275	71	723	1825	4599	9776	4314	712	897	263	706	747	6760	438	1464	5082	165	211	136	89	182	0	4	16	192	8	2	322	16	13	49		
已結	合計	7458	6	63	15	132	389	885	2432	511	167	153	60	143	144	1052	68	254	717	32	23	19	19	46	0	0	7	39	2	0	62	4	2	12	
	依限	7193	6	63	15	132	389	650	2417	498	167	152	60	143	144	1051	68	254	717	32	23	19	19	46	0	0	7	39	2	0	62	4	2	12	
	逾限	265	0	0	0	0	0	235	15	13	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.95	85.71	86.30	100.00	70.97	71.38	64.22	88.37	47.76	87.89	70.83	93.75	78.14	67.92	62.14	60.71	64.14	52.37	80.00	41.82	65.52	95.00	77.97	0.00	0.00	70.00	92.86	100.00	0.00	78.48	100.00	100.00	92.31	
未結	合計	3358	1	10	0	54	156	493	320	559	23	63	4	40	68	641	44	142	652	8	32	10	1	13	0	0	3	3	0	0	17	0	0	1	
	未逾限	3140	1	10	0	53	156	280	320	555	23	63	4	40	68	641	44	142	652	8	32	10	1	13	0	0	3	3	0	0	17	0	0	1	
	已逾限	218	0	0	0	1	0	213	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	6989	6	63	8	128	215	845	2331	511	124	148	59	131	121	1040	67	249	717	30	23	19	19	12	0	0	3	39	2	0	62	3	2	12	
	·轉權責機關處理	437	0	0	7	3	174	40	96	0	43	5	1	0	23	2	1	5	0	2	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
	·不予處理(存查)	32	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	12	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0		
鼓勵件數	146	0	4	0	0	3	4	62	2	1	0	2	9	0	13	3	15	11	0	0	0	1	1	0	0	0	14	0	0	0	0	0	1		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形· 上月累積	2217	10	24	66	42	49	57	52	102	196	207	181	88	149	61	57	103	100	78	61	156	92	36	83	105	20	19	11	12	
·本月件數	820	5	10	16	11	23	27	12	33	88	94	52	22	48	22	17	32	32	26	27	71	27	15	58	38	7	2	2	3	
·累 計	3037	15	34	82	53	72	84	64	135	284	301	233	110	197	83	74	135	132	104	88	227	119	51	141	143	27	21	13	15	
已結	合 計	701	3	10	12	7	20	24	11	22	65	88	42	22	43	18	14	31	28	24	27	59	24	13	48	34	6	2	2	2
	依 限	701	3	10	12	7	20	24	11	22	65	88	42	22	43	18	14	31	28	24	27	59	24	13	48	34	6	2	2	2
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	85.4 9	60.0 0	100.0 0	75.0 0	63.6 4	86.9 6	88.8 9	91.6 7	66.6 7	73.8 6	93.6 2	80.7 7	100.0 0	89.5 8	81.8 2	82.3 5	96.8 8	87.5 0	92.3 1	100.0 0	83.1 0	88.8 9	86.6 7	82.7 6	89.4 7	85.7 1	100.0 0	100.0 0	66.6 7
未結	合 計	119	2	0	4	4	3	3	1	11	23	6	10	0	5	4	3	1	4	2	0	12	3	2	10	4	1	0	0	1
	未逾限	119	2	0	4	4	3	3	1	11	23	6	10	0	5	4	3	1	4	2	0	12	3	2	10	4	1	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	·適當 處理	678	3	10	11	7	20	24	11	22	59	87	42	22	42	18	13	31	28	21	25	59	21	12	48	30	6	2	2	2
	·轉權責 機關處理	22	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	0	1	0	0	3	2	0	3	1	0	4	0	0	0	0
	·不予處 理(存查)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	296	0	4	0	22	559	45	129	524	4	562	4	9	16	477	475	11	48	0	8	28	2	3	0	2	2	1	0	1	15	5	5	1
·本月件數	329	0	0	0	6	21	24	43	31	40	13	0	5	8	67	4	8	17	0	8	0	31	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
·累計	329	0	4	0	28	580	69	172	555	44	575	4	14	24	544	479	19	65	0	16	28	33	4	0	2	2	1	0	1	16	5	6	1
資料來源·總統府	27	0	0	0	1	2	6	1	3	0	2	0	0	1	7	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
·行政院	254	0	0	0	1	18	12	18	26	40	11	0	4	6	54	3	8	14	0	6	0	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·監察院	17	0	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	1	1	4	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	31	0	0	0	0	1	4	24	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	247	0	0	0	10	20	35	18	40	7	0	2	5	52	4	3	14	0	3	0	31	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	依限	239	0	0	0	10	15	34	18	40	7	0	2	5	51	4	3	13	0	3	0	31	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	逾限	8	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	占受理件數百分比	75.08	0.00	0.00	0.00	47.62	83.33	81.40	58.06	100.00	53.85	0.00	40.00	62.50	77.61	100.00	37.50	82.35	0.00	37.50	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
	合計	82	0	0	0	6	11	4	8	13	0	6	3	3	15	0	5	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	81	0	0	0	6	11	3	8	13	0	6	3	3	15	0	5	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	已逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·適當處理	235	0	0	0	4	20	31	18	39	7	0	2	5	51	4	3	14	0	3	0	31	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	·轉權責機關處理	10	0	0	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：115 年 04 月 01 日至 115 年 04 月 30 日

資料下載日期：115 年 05 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	88	0	0	0	2	0	1	0	0	6	18	4	8	14	2	1	12	2	1	0	0	5	4	1	3	2	2	0	0
·本月件數	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	7	0	1	0	0
·累計	104	0	0	0	2	0	1	0	0	7	23	4	8	14	2	1	12	2	1	0	2	5	4	1	10	2	3	0	0
資料來源·總統府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
·行政院	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
已結	合計	13	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0
	依限	13	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	11	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

