

15年5月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案辦理情形.....	27
(一) 學校工程.....	27
(二) 道路橋梁工程.....	36
(三) 交通工程.....	44
(四) 水利工程.....	49
(五) 水土保持工程.....	56
(六) 公有建築工程.....	57
(七) 環保工程.....	69
(八) 景觀及綠化工程.....	70
(九) 觀光遊憩工程.....	73
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	74
(十一) 災修工程.....	77
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	77
參、一般公文處理時效.....	127
一、一級機關.....	127
二、區公所.....	128
肆、人民陳情案件管制情形.....	129
一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關).....	129
本府及市長室交辦(區公所).....	130
二、服務中心受理(一級機關及所屬機關).....	131

服務中心受理(區公所)	132
三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)	133
市政信箱受理(區公所)	134
四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)	135
1999 話務中心受理(區公所)	136
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)	137
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	138

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 5 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P26。

貳、府列管標案辦理情形

115 年 5 月份總計列管 603 案，進度符合者計 564 案；進度落後者計 24 案；解除列管案件計 15 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 5 月份辦理情形詳見 P27~P126。

115 年 5 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	8	1	1	0	0	9	0	0	1	1	0	3	24
落後件數比率(A/B)	12.90%	1.72%	5.88%	0.00%	0.00%	13.43%	0.00%	0.00%	20.00%	14.29%	0.00%	0.91%	3.98%
總件數(B)	62	58	17	32	2	67	5	15	5	7	2	331	603
占整體落後比率	33.32%	4.17%	4.17%	0.00%	0.00%	37.50%	0.00%	0.00%	4.17%	4.17%	0.00%	12.50%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、115 年 5 月份一級機關發文平均使用日數為 1.89 天，詳見 P127。

二、115 年 5 月份區公所發文平均使用日數為 1.39 天，詳見 P128。

肆、人民陳情案件管制情形

115 年 5 月新收案件數共受理 2 萬 599 件，較 4 月受理件數 1 萬 9,402 件，增加 6.17%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 50 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 2.00%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

二、服務中心受理：

共受理 65 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

三、市政信箱受理：

共受理 8,173 件，逾限未結案件共計 108 件，逾限未結案比率 1.32%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P133~P134。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 1,966 件，逾限未結案件共計 283 件，逾限未結案比率 2.37%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P135~P136。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 345 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 1.45%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P137~P138。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	本週日(5月10日)將迎來母親節,相信大家知道媽媽的辛勞,有媽媽在,家就在,也藉此提醒市民朋友,多花點時間陪伴媽媽,向她說聲「我愛妳」。對媽媽來說,看到家人平安健康,就是最大的滿足,同時也希望所有媽媽們能多關心自己的健康,好好照顧自己。近日也有市民向我祝賀母親節快樂,在此一併致上感謝。	本府各機關	遵照辦理。
2	114 學年度國小棒球聯賽軟式組全國賽,在 4 月 22 日至 29 日於嘉義市舉行,這次共有 50 支實力堅強的少棒隊伍參賽,經過多輪激烈競爭,最終冠軍戰由臺中市和平區德芙蘭國小以 9 比 1 的優異成績奪下冠軍金盃,為臺中再添一面榮耀。這個獎項得來不易,德芙蘭國小位於偏鄉,且規模相當迷你,在 2022 年才成立棒球隊,全校僅 73 人卻有 32 位參加棒球隊,在如此有限的資源下打敗中、大型棒球名校,創造歷史奇蹟,得到冠軍,實屬難能可貴,是一個相當勵志的故事,這份榮耀不僅屬於學校,更屬於整個臺中市,再次恭喜德芙蘭國小所有選手與教練團隊。	本府各機關	遵照辦理。
3	位在西區的美村綜合服務園區,預計於今年第 3 季正式開幕落成啟用。該園區前身為 1950 年至 1979 年間美軍協防臺灣時期的美軍俱樂部,後由國防部接手設	社會局	一、美村綜合服務園區,預計於今年第 3 季正式開幕落成啟用,為迎接 9 月份開幕,社會局辦理美村綜合服務園區「舊時光影:聯勤臺中招待所」老照片徵集

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>立為聯勤俱樂部，曾是提供交誼與住宿的重要場所，許多長輩人生中第一次品嚐牛排的回憶，便是在此留下。隨著時代變遷，這塊地荒廢很久後，在我在擔任立委期間，受當時胡志強市長囑託向中央爭取，最後成功將土地爭取回臺中。我上任市長後，考量西區可用的公共空間稀少，決定將此開發為具備多元社福功能的綜合服務園區。目前園區內規劃了西區第一座親子館，解決了西區長期沒有親子館的遺憾；同時還有公托、婦女發展中心、志工服務中心及兒童運動中心。此外，為迎接 9 月份開幕，社會局正發起一項「老照片徵集活動」，主要徵求在聯勤招待所或更早美軍俱樂部時期的老照片，只要照片成功入圍前 50 名，每人可獲一千元禮券，且照片將在園區歷史展示區展出，誠摯歡迎市民踴躍投稿，也請媒體朋友幫忙宣傳，一起找回屬於臺中的歷史記憶。</p>		<p>活動，徵集民國 95 年以前使用或活動於聯勤臺中招待所相關人事物照片，以佈置園區內美軍在臺中歷史文化展示區域，屆時將配合園區開幕啟用後供民眾參觀。</p> <p>二、本活動刻正辦理中，後續將依徵集結果續辦佈展作業。</p>
4	<p>四、針對今日環保局「全國首創坐蹲比 4:1 臺中『陽光公廁』大進擊：469 座老舊廁所更乾淨、更安心」專案報告，男、女生理結構不同，長久以來，上廁所對女性而言是很大的困擾，因為一樣的廁間數，男廁進出自如，女廁卻常大排長龍，特別是年長婦女可能如廁較為頻繁，也帶來不少困擾；對此我們積極改革，花費許多時間修正相關</p>	民政局	<p>一、本局業於 115 年 5 月 5 日區長交流座談會中，向各區公所宣達市長於市政會議「專案報告」之指(裁)示事項，請各區公所落實公廁巡檢機制並張貼通報 QR Code，針對設施損壞案件應於 3 日內完成修繕改善；另應持續維持廁內環境乾燥整潔，並針對高使用頻率之公廁提高清潔維護頻率及公廁增設耐用型掛勾或置物平台等便民設施，以提升民眾使用品質。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>法規，在本人上任時男女廁所比為 1:3，我們將它提升至 1:4，現在大型的公共場所則要求達到 1:5，甚至還有 1:6 的情形，全國的法規也跟進臺中調整為 1:4。除了男女廁所比例，我們也針對廁所馬桶蹲坐比改善，以前的廁所因為造價便宜且方便打掃，公共場所多為蹲式馬桶，但現代化的社會為了符合人體工學，多採坐式馬桶設計，因此，本府創全國之先，提升蹲坐比例至 1:4，體貼長輩、孕婦與幼童的需要。另外還有幾項特別注意事項，請積極辦理：</p> <p>(一)有關公廁管理事項，雖以環保局為主責機關，惟仍涉及多個局處權責範圍，包括建設局所轄之公園公廁、民政局所督導各區公所管理之公廁、文化局及運動局等所屬場館內之公廁設施，請各相關局處務必重視公廁環境之維護與品質提升，如廁雖為日常小事，但攸關市民生活品質與城市形象，應以市民需求為本，加強清潔維護與管理作為，確保公廁整潔、舒適與安全。(辦理機關：民政局、建設局、環境保護局、文化局、運動局、本府各機關、本市各區公所)</p>	<p>建設局</p>	<p>二、同年 5 月 6 日局長於主管晨會再次向各科室主管、生管處長及孔廟所長重申市長推動公廁改革之政策方向與執行決心，請各單位及所屬機關積極配合辦理並落實執行。</p> <p>三、本局另已建置「臺中市政府民政局所屬機關暨區公所公共廁所管理系統」，並完成公廁 QR Code 設置作業(本局所屬機關 186 處暨公所 965 處，共計 1,151 處)，民眾可透過掃描 QR Code 即時反映公廁清潔維護及設施修繕等問題，其中清潔維護案件須於 4 小時內完成處理，設施修繕案件須於 2 日內改善完成，亦可進行公廁使用滿意度調查，以作為後續精進管理措施之參據。</p> <p>四、每月定期追蹤所屬機關及區公所公廁案件辦理情形與滿意度結果，倘有清潔維護、設施修繕逾期或民眾反映使用不滿意等情形，均請權責機關檢視案件處理流程並檢討改進，以持續提升本市公廁服務品質及整體環境整潔。</p> <p>一、本局轄管公園公廁皆已設置公廁 QR Code，供市民即時反映問題，並可立即通知維護廠商前往清潔及排除突發狀況，設施損壞部分原則於 3 日內完成修復；除日常清潔外，亦配合活動及民眾使用時段增加與調整清潔頻率，各廁間均設置耐重掛勾、置物板、扶</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>手等人本設施，並增設烘手機、洗手乳及衛生紙等設備，以提升民眾如廁品質。</p> <p>二、將持續加強公廁清潔、巡檢及設施設備維護管理，並以市民使用需求為核心，落實環境整潔、安全與友善服務，同時督導維管單位落實日常管理機制，滾動式檢討並改善不足之處，持续提升如廁環境品質，以維護市民生活品質及城市整體形象。</p>
		環境保護局	<p>本局以 115 年 5 月 13 日中市環衛字第 1150058211 號函請本府列管公廁管理單位加強所轄公廁環境維護及品質提升，本局將持續依照公廁評鑑等級進行例行性巡檢工作(特優級每 3 個月 1 次、優等級每 2 個月 1 次)，倘發現髒亂或設備損壞情形將立即通知改善。</p>
		文化局	<p>一、本局大墩文化中心、屯區藝文中心及纖維工藝展演中心已申請 116 年度美質環境推動計畫，預計獲補助即將蹲式廁間逐步改為坐式馬桶，改善廁間坐蹲比例。</p> <p>二、市立圖書館梧棲親子館及西區分館已申請教育部 116 年度「公共圖書館建置科技運用與創新服務環境實施計畫」辦理空間改善工程，將蹲式全數改為坐式，其餘場館待後續空間改善工程持續納入改善。</p>
		運動局	<p>業請各場館廁所之管理單位加強維護與品質提升，確保公廁整潔、舒適與安全。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
5	<p>四-(二)各相關局處目前已就所轄公廁辦理例行巡查作業，且已於公廁設置 QR Code 供民眾通報，但為免有疏漏之情形，請確認已全數設置 QR Code 供市民即時反映，並由權責機關即時處理改善與修繕事宜，以提升整體公廁品質。(辦理機關：民政局、建設局、環境保護局、文化局、運動局、本府各機關、本市各區公所)</p>	民政局	<p>一、本局業於 115 年 5 月 5 日區長交流座談會中，向各區公所宣達市長於市政會議「專案報告」之指(裁)示事項，請各區公所落實公廁巡檢機制並張貼通報 QR Code，針對設施損壞案件應於 3 日內完成修繕改善；另應持續維持廁內環境乾燥整潔，並針對高使用頻率之公廁提高清潔維護頻率及公廁增設耐用型掛勾或置物平台等便民設施，以提升民眾使用品質。</p> <p>二、同年 5 月 6 日局長於主管晨會再次向各科室主管、生管處長及孔廟所長重申市長推動公廁改革之政策方向與執行決心，請各單位及所屬機關積極配合辦理並落實執行。</p> <p>三、本局另已建置「臺中市政府民政局所屬機關暨區公所公共廁所管理系統」，並完成公廁 QR Code 設置作業(本局所屬機關 186 處暨公所 965 處，共計 1,151 處)，民眾可透過掃描 QR Code 即時反映公廁清潔維護及設施修繕等問題，其中清潔維護案件須於 4 小時內完成處理，設施修繕案件須於 2 日內改善完成，亦可進行公廁使用滿意度調查，以作為後續精進管理措施之參據。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>四、每月定期追蹤所屬機關及區公所公廁案件辦理情形與滿意度結果，倘有清潔維護、設施修繕逾期或民眾反映使用不滿意等情形，均請權責機關檢視案件處理流程並檢討改進，以持續提升本市公廁服務品質及整體環境整潔。</p>
		建設局	<p>一、本局轄管公園公廁皆已設置公廁 QR Code，供市民即時反映問題，並可立即通知維護廠商前往清潔及排除突發狀況，設施損壞部分原則於 3 日內完成修復；除日常清潔外，亦配合活動及民眾使用時段增加與調整清潔頻率，各廁間均設置耐重掛勾、置物板、扶手等人本設施，並增設烘手機、洗手乳及衛生紙等設備，以提升民眾如廁品質。</p> <p>二、本局將持續加強公廁清潔、巡檢及設施設備維護管理，並以市民使用需求為核心，落實環境整潔、安全與友善服務，同時督導維管單位落實日常管理機制，滾動式檢討並改善不足之處，持續提升如廁環境品質，以維護市民生活品質及城市整體形象。</p>
		環境保護局	<p>本市列管公廁皆以全數設置 QR CODE 供市民即時反應，倘有需改善或修繕事宜，將通知管理單位盡速改善並追蹤至改善完成。另本局以 115 年 5 月 13 日中市環衛字第 1150058211 號函提醒本府列管公廁管理單位，如轄管公廁民眾反映 QR CODE 圖檔需更換，請向本局索取。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		文化局	本局及所屬機關各藝文場館各公廁確實提供並持續進行民眾通報 QRcode 機制，以即時處理改善與修繕事宜，提升整體公廁品質。
		運動局	已通知各場館廁所管理單位檢視，並設計 QR Code 供民眾通報。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
6	<p>四-(三)公廁為高使用頻率之公共設施，若長時間未修繕，將嚴重影響市民使用權益與城市形象，例如燈泡或門栓壞了半個月仍未修繕完畢，不僅影響安全，更導致可用的廁所數量減少，影響民眾權益；因此有關公廁硬體設施損壞之修繕，務必於 3 日內完成，請環保局列入加強稽查之範圍，並請研考會留意此項重點業務。另外，公廁除維持環境整潔外，亦應特別注意地面乾燥管理，清潔後應即時拖乾、擦乾，以避免潮濕造成髒亂，提升整體衛生品質。(辦理機關：民政局、建設局、環境保護局、文化局、運動局、研究發展考核委員會、本府各機關、本市各區公所)</p>	民政局	<p>一、本局業於 115 年 5 月 5 日區長交流座談會中，向各區公所宣達市長於市政會議「專案報告」之指(裁)示事項，請各區公所落實公廁巡檢機制並張貼通報 QR Code，針對設施損壞案件應於 3 日內完成修繕改善；另應持續維持廁內環境乾燥整潔，並針對高使用頻率之公廁提高清潔維護頻率及公廁增設耐用型掛勾或置物平台等便民設施，以提升民眾使用品質。</p> <p>二、同年 5 月 6 日局長於主管晨會再次向各科室主管、生管處長及孔廟所長重申市長推動公廁改革之政策方向與執行決心，請各單位及所屬機關積極配合辦理並落實執行。</p> <p>三、本局另已建置「臺中市政府民政局所屬機關暨區公所公共廁所管理系統」，並完成公廁 QR Code 設置作業(本局所屬機關 186 處暨公所 965 處，共計 1,151 處)，民眾可透過掃描 QR Code 即時反映公廁清潔</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>維護及設施修繕等問題，其中清潔維護案件須於 4 小時內完成處理，設施修繕案件須於 2 日內改善完成，亦可進行公廁使用滿意度調查，以作為後續精進管理措施之參據。</p> <p>四、每月定期追蹤所屬機關及區公所公廁案件辦理情形與滿意度結果，倘有清潔維護、設施修繕逾期或民眾反映使用不滿意等情形，均請權責機關檢視案件處理流程並檢討改進，以持續提升本市公廁服務品質及整體環境整潔。</p>
		建設局	<p>一、本局轄管公園公廁皆已設置公廁 QR Code，供市民即時反映問題，並可立即通知維護廠商前往清潔及排除突發狀況，設施損壞部分原則於 3 日內完成修復；除日常清潔外，亦配合活動及民眾使用時段增加與調整清潔頻率，各廁間均設置耐重掛勾、置物板、扶手等人本設施，並增設烘手機、洗手乳及衛生紙等設備，以提升民眾如廁品質。</p> <p>二、本局將持續加強公廁清潔、巡檢及設施設備維護管理，並以市民使用需求為核心，落實環境整潔、安全與友善服務，同時督導維管單位落實日常管理機制，滾動式檢討並改善不足之處，持續提升如廁環境品質，以維護市民生活品質及城市整體形象。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		環境保護局	經本局派員巡檢發現或接獲民眾反映廁間設施故障情形，均會立即通知公廁管理單位盡速改善，如屬單一設備(如燈具,沖水設施,水龍頭等)原則須於 3 日內修繕完畢，無法立即修復之設備(如涉及工程施作)，則要求公廁管理單位應在公廁明顯處公告預定修復完成時間，以利民眾瞭解。
		研究發展考核委員會	依指示配合辦理，本會辦理亮點公園及重點公園抽查，將一併巡查公園內公廁，倘有公共設施廁所抽查相關缺失即責請管理單位進行改善，以維公廁硬體設施衛生品質。
		文化局	本局及所屬機關各藝文場館通報之相關修繕，依示於 3 日內完成，另特別注意地面乾燥管理。
		運動局	有關廁所簡易修復部分，將要求修繕單位於 3 日內完成，以提升民眾使用權益。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
7	四-(四)有關公廁清潔維護，現行每日清掃一至二次之頻率，對於高使用量場域而言仍顯不足，易出現垃圾滿溢及環境髒亂情形，因此請審慎檢討清潔頻率，視實際使用情形適度提高；此外，我也要特別肯定民政局吳局長經常親自到各區進行公	民政局	一、本局業於 115 年 5 月 5 日區長交流座談會中，向各區公所宣達市長於市政會議「專案報告」之指(裁)示事項，請各區公所落實公廁巡檢機制並張貼通報 QR Code，針對設施損壞案件應於 3 日內完成修繕改善；另應持續維持廁內環境乾燥整潔，並針對高使用

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>廁抽查，包含活動中心、戶政事務所、區公所甚至宮廟的公廁等，公廁數量龐大，雖然給同仁帶來壓力，但這是該有的態度，請其他機關也比照辦理強化督導；另針對民間場域之公共廁所，亦請經發局加強輔導與督導，提升整體公廁服務品質。(辦理機關：民政局、經濟發展局、建設局、環境保護局、文化局、運動局、本府各機關、本市各區公所)</p>		<p>頻率之公廁提高清潔維護頻率及公廁增設耐用型掛勾或置物平台等便民設施，以提升民眾使用品質。</p> <p>二、同年 5 月 6 日局長於主管晨會再次向各科室主管、生管處長及孔廟所長重申市長推動公廁改革之政策方向與執行決心，請各單位及所屬機關積極配合辦理並落實執行。</p> <p>三、本局另已建置「臺中市政府民政局所屬機關暨區公所公共廁所管理系統」，並完成公廁 QR Code 設置作業(本局所屬機關 186 處暨公所 965 處，共計 1,151 處)，民眾可透過掃描 QR Code 即時反映公廁清潔維護及設施修繕等問題，其中清潔維護案件須於 4 小時內完成處理，設施修繕案件須於 2 日內改善完成，亦可進行公廁使用滿意度調查，以作為後續精進管理措施之參據。</p> <p>四、每月定期追蹤所屬機關及區公所公廁案件辦理情形與滿意度結果，倘有清潔維護、設施修繕逾期或民眾反映使用不滿意等情形，均請權責機關檢視案件處理流程並檢討改進，以持續提升本市公廁服務品質及整體環境整潔。</p>
		建設局	<p>一、本局轄管公園公廁皆已設置公廁 QR Code，供市民即時反映問題，並可立即通知維護廠商前往清潔及排除突發狀況，設施損壞部分原則於 3 日內完成修復；</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>除日常清潔外，亦配合活動及民眾使用時段增加與調整清潔頻率，各廁間均設置耐重掛勾、置物板、扶手等人本設施，並增設烘手機、洗手乳及衛生紙等設備，以提升民眾如廁品質。</p> <p>二、本局將持續加強公廁清潔、巡檢及設施設備維護管理，並以市民使用需求為核心，落實環境整潔、安全與友善服務，同時督導維管單位落實日常管理機制，滾動式檢討並改善不足之處，持續提升如廁環境品質，以維護市民生活品質及城市整體形象。</p>
		環境保護局	<p>本局以 115 年 5 月 13 日中市環衛字第 1150058211 號函，提醒本府列管公廁管理單位應妥善安排清潔人力，落實清潔維護及消毒作業，以符合「不濕、不髒、不臭」原則。本局將持續依照公廁評鑑等級進行例行性巡檢工作(特優級每 3 個月 1 次、優等級每 2 個月 1 次)。</p>
		經濟發展局	<p>一、本市攤販集中區於設置審查時，均要求管理委員會或業主提供一定數量之免費廁所供消費者使用。另依場域型態不同，區分為道路型及路外型攤販集中區辦理管理維護：道路型攤集區多由區域內店家提供友善廁所供民眾使用，並由店家定時清潔維護；路外型攤集區則於場域內設置公廁，並由業主於營業期間派員每小時巡檢及清掃，以維護環境整潔及使用品質。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			二、民有零售市場部分，因民有市場屬私人管理之消費場域，市場管理委員會每日會由專責清潔人員定時進行打掃及消毒，維護廁間整潔，以營造完善的消費環境。
		文化局	已請本局及所屬機關各藝文場館，依示檢討公廁清潔頻率，以每日清掃 1 至 2 次為基本原則，並視實際使用情形適度提高。
		運動局	要求各場地廁所管理單位加強清潔維護，以提升民眾使用觀感。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
8	四-(五)過去因下水道系統限制，且早期衛生紙多不具可溶性，因此公廁內普遍張貼「衛生紙請勿丟入馬桶」之宣導標語，但隨著近年污水下水道系統逐步建置完善，且現行市售衛生紙多已符合可溶性標準，而國際間（如歐美國家）也已多採將衛生紙直接沖入馬桶之方式，僅將衛生棉等不適合沖入之物品另行丟棄，也因此公廁環境相對整潔，對此請相關機關檢視現行宣導內容，宣導民眾降低將衛生紙丟入垃圾桶之比例，以減少異味與細菌滋生，進一步提升公廁整體環境品質。(辦	環境保護局	配合環境部正積極推動「衛生紙丟馬桶」政策，說明符合 CNS1091 標準之衛生紙丟入馬桶，並不會造成公廁管線或化糞池阻塞，惟毛髮、絲襪、衛生棉、廚餘、抹布、玩具、塑膠類、保險套及香菸頭等不可分解異物，不能丟入馬桶，以免造成阻塞。本局以 115 年 5 月 13 日中市環衛字第 1150058211 號函，再次提醒本府公廁管理單位應落實管線及化糞池之定期清理維護。如需相關宣導資訊可至環境部環境管理署官網如廁新文化主題專區或本局官網下載。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	理機關：環境保護局、本府各機關、本市各區公所)		
9	<p>四-(六)有關鄭副市長轉達市議員的重要建議，現在民眾外出常攜帶隨身背包或幼兒用品，有些公廁雖然興建得很漂亮，但卻忽略設置掛鉤或置物台，導致民眾的隨身背包無處放置，在此請所有局處全面盤點業管公廁，不僅要補足掛鉤，且數量最好要有兩、三個，材質則必須堅固耐重，空間允許的話更應增設耐用的小型置物台，這些細節不僅能讓市民日常使用時，感受到舒適與便利，且更能真正展現城市的進步。(辦理機關：民政局、建設局、環境保護局、文化局、運動局、本府各機關、本市各區公所)</p>	<p>民政局</p>	<p>一、本局業於 115 年 5 月 5 日區長交流座談會中，向各區公所宣達市長於市政會議「專案報告」之指(裁)示事項，請各區公所落實公廁巡檢機制並張貼通報 QR Code，針對設施損壞案件應於 3 日內完成修繕改善；另應持續維持廁內環境乾燥整潔，並針對高使用頻率之公廁提高清潔維護頻率及公廁增設耐用型掛勾或置物平台等便民設施，以提升民眾使用品質。</p> <p>二、同年 5 月 6 日局長於主管晨會再次向各科室主管、生管處長及孔廟所長重申市長推動公廁改革之政策方向與執行決心，請各單位及所屬機關積極配合辦理並落實執行。</p> <p>三、本局另已建置「臺中市政府民政局所屬機關暨區公所公共廁所管理系統」，並完成公廁 QR Code 設置作業(本局所屬機關 186 處暨公所 965 處，共計 1,151 處)，民眾可透過掃描 QR Code 即時反映公廁清潔維護及設施修繕等問題，其中清潔維護案件須於 4 小時內完成處理，設施修繕案件須於 2 日內改善完成，亦可進行公廁使用滿意度調查，以作為後續精進管理措施之參據。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>四、每月定期追蹤所屬機關及區公所公廁案件辦理情形與滿意度結果，倘有清潔維護、設施修繕逾期或民眾反映使用不滿意等情形，均請權責機關檢視案件處理流程並檢討改進，以持續提升本市公廁服務品質及整體環境整潔。</p>
		建設局	<p>一、本局轄管公園公廁皆已設置公廁 QR Code，供市民即時反映問題，並可立即通知維護廠商前往清潔及排除突發狀況，設施損壞部分原則於 3 日內完成修復；除日常清潔外，亦配合活動及民眾使用時段增加與調整清潔頻率，各廁間均設置耐重掛勾、置物板、扶手等人本設施，並增設烘手機、洗手乳及衛生紙等設備，以提升民眾如廁品質。</p> <p>二、本局將持續加強公廁清潔、巡檢及設施設備維護管理，並以市民使用需求為核心，落實環境整潔、安全與友善服務，同時督導維管單位落實日常管理機制，滾動式檢討並改善不足之處，持續提升如廁環境品質，以維護市民生活品質及城市整體形象。</p>
		環境保護局	<p>本局以 115 年 5 月 13 日中市環衛字第 1150058211 號函請本府列管公廁管理單位於轄管廁所廁間內設置承重量足夠之置物架或掛勾，以提供民眾更舒適與便利的如廁環境。</p>

臺中市政府第 716 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 05 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		文化局	已請本局及所屬機關各藝文場館，請檢視並增設掛勾、置物台等設施，以提供市民便利服務。
		運動局	本案將盤點轄管公廁評估設置掛鈎或平台之可行性，以提升使用便利性。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	<p>今天 5 月 12 日是「國際護師節」，上星期五市府特別舉辦「國際護師節暨優良護理人員、資深護理人員表揚大會」，我要利用今天這個機會，再次向所有得獎的優秀護理人員及全市所有辛勤付出的護理人員，表達最深切的感謝與敬意，謝謝大家長期以來在醫療第一線堅守崗位，日以繼夜地守護著所有市民家人的健康，你們的奉獻是這座城市最安定的力量，再次向所有白衣天使們說聲護師節快樂。</p>	本府各機關	遵照辦理。
2	<p>這週末 5 月 16 日、17 日就是 115 年國中教育會考，對國三的孩子們來說，這是他們人生中非常重要的里程碑。今年中投區的考生人數大約有 2 萬 8 千多人，分布在 33 個考場，是全臺第二大考區，為了讓孩子們可以安心應試、減少外在干擾、也減少交通壅塞，市府今年持續推動受到家長與學生的歡迎「國中會考專車」服務，預計出動 316 車次，協助超過 6,000 名學生往返考場，且為協助學校因應租車成本上升，今年也特別提高專車補助，每輛專車從原本的 4,000 元增加到 5,000 元，確保每一位有需要的學生都能獲得完善的交通支持。另外，也籲請在這 2 天內經過考場周遭的民眾與車輛避免干擾學生，提供學生安靜的應試空間。</p>	教育局	<p>一、為協助考生順利應試，臺中市政府教育局持續推動「會考專車服務」，今年預計出動 316 車次，協助載送學生往返考場，減輕交通往返壓力，讓學生能安心應試，預估受惠考生人數超過 6,000 人。</p> <p>二、本局業以補助 34 校共 158 萬元辦理會考專車服務，且為體恤學校租車成本增加，每輛專車補助金額 5,000 元，較往年提高 1,000 元，協助學校順利安排接送車輛，提供學生更完善的交通支持。</p> <p>三、國中教育會考專車服務已於 115 年 5 月 16 日(六)-17 日(日)順利辦畢。</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
3	<p>漢他病毒症候群是法定傳染病，對公共衛生具有一定威脅，因此市府一直不敢鬆懈，目前本市已連續兩年維持「零確診」紀錄，這非常不容易，但我們絕對不能因此而掉以輕心。在上個星期我親自召開跨局處的防治會議，正式啟動「台中 NO 鼠計畫」，我們協調 9 個局處共同擬定 13 項具體的防治措施，自上週起已經陸續展開，例如衛生局已經通報全市所有醫療院所，因為漢他病毒初期的症狀與感冒非常類似，因此我們要求第一線醫師必須提高警覺，加強辨識與通報工作。此外，由於上星期是母親節，許多家庭舉辦聚餐與慶祝活動，產生較多的廚餘與食物殘渣，因此我們將全市大清掃訂於本週六(5 月 16 日)，並要求全市 625 個里「同步、同一個時段(中午以前)」展開，以達到最佳的防治效果。民政局及區里系統相當辛苦，除了通知臺中市所有里之外，也發放指引供民眾參考，由於「台中市清淨家園日」是本市為了防疫所額外增加的專案行動，因此，請務必在所有的線上圖卡或實體宣傳單上清楚標註「臺中市」三個字，避免民眾誤以為是全國性的規定，導致不必要的混淆與困擾，也請各機關與媒體積極宣傳大清消相關事宜，並請環保局、水利局(下水道)、建設局(側溝)、衛生局、經發局(市</p>	<p>民政局</p>	<p>一、本局 115 年 5 月 7 日邀集本市各區公所召開「台中 NO 鼠」預防鼠患計劃研商會議，會中請各區於 5 月 16 日(六)，發動 625 里環保志工隊進行全市環境大掃除。</p> <p>二、另於 115 年 5 月 13 日以中市民行字第 1150013616 號函轉本市環保局「臺中市鼠患防治及環境整頓作業指引」及 5 月 16 日活動宣傳圖卡，請各區依作業指引定期辦理環境清掃。</p>
		<p>建設局</p>	<p>一、本局已於 115 年 5 月 7 日及 8 日通知各區公所與廠商，加強公園及工地維護管理，並落實防鼠三不原則，以防範鼠患。</p> <p>(一)公園綠地：開放空間優先強化環境管理與公共衛生，落實「防鼠三不：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」原則。消除可能棲地，例：洞穴、草叢、結構縫隙，並要求維護廠商加強每日垃圾清理頻率以阻斷食物來源，若發現鼠蹤第一時間處理，以期有效防範。</p> <p>(二)工地管理：加強工地清潔與消毒，清除垃圾及積水以避免食物殘留；同時檢視排水孔、管線及出入口，落實封堵與定期巡檢，以維護工地衛生與安全。</p> <p>二、本局已於 115 年 5 月 16 日共同動員人力，針對公園環境進行全面清理與整頓並填補坑洞，針對 217 處維管公園(養工處計 182 處、各公所 35 處)完成環</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	場、商圈)、都發局(工地)等落實清消與防治措施，再次感謝大家的辛勞，期許本市繼續保持漢他病毒零確診的紀錄。		境清理，公園坑洞部分亦已一併填補完成，以確實發揮防鼠環境之維護成效。
		衛生局	<p>為漢他病毒症候群防治，本局持續依據疾管署工作指引，強化本市各項防治工作如下：</p> <p>一、強化疫情通報及監測：</p> <p>為各類法定傳染病疫情防治，本局持續輔導本市各級醫療院所強化通報警覺，因應近期國際及國內之漢他病毒症候群疫情，本局更加強輔導本市醫院、醫師公會請第一線醫事人員落實 TOCC 詢問並於發現疑似個案時儘速通報，以利後續防治作為。依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，115 年截至 115 年 5 月 20 日，全國累計 3 例漢他病毒症候群確診個案，分別為新北市 2 例、臺北市 1 例，本市目前無確定病例。</p> <p>二、辦理教育訓練強化人員知能：</p> <p>本局訂於 5 月 28 日舉辦人畜共通傳染病教育訓練，並納入漢他病毒症候群防治課程，本局已函請本府各局處、醫事及動物防疫人員及相關單位派員參與教育訓練，以提升參加人員相關防治知能。</p> <p>三、多元管道衛教宣導：</p> <p>本局透過本局臉書專頁圖卡、醫院協助院內張貼宣導海報及衛生所辦理宣導活動，加強民眾針對漢他</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
		環境保護局	<p>病毒防治知能，並於本局官網建置漢他病毒防治專區，以利即時提供民眾漢他病毒相關防治資訊。</p> <p>一、為維護環境品質及降低病媒危害，市府向來採行「環境整頓為主、化學防治為輔」之防治策略，本局每年推動家鼠防除總動員行動，並請各區公所透過辦理實體宣導活動、運用多元宣導管道（如懸掛宣導布條及跑馬燈宣導等方式）及動員社區里民、志工，共同維護鄰里環境衛生，落實防鼠三不原則；另自 113 年起即訂每週六為「清淨家園日」，宣導市民定期整頓居家環境，並透過跨局處落實管理所轄場域環境整潔，以降低鼠類孳生風險。</p> <p>二、根據「台中 NO 鼠計畫」跨局處分工，衛生局啟動跨局處聯防機制，協調相關單位針對針對餐廳、市場、食品工廠等場域進行環境衛生稽查。水利局加強下水道清淤與清消作業。經發局針對全市 40 處公有市場、14 處民有市場，以及夜市、商圈等共 114 處場域執行專案防治，重點包括加強營業環境清潔消毒、排水溝清理、垃圾暫存區整頓及孔洞填補等作業，本局配合針對規模較大的 15 處場域派員聯合稽查，以督導管理單位加強環境管理措施。建設局針對所屬工地及公園綠地，加強環境清消及排水巡檢，並強化垃圾清運及棲地管理，已完成百處公園</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>全面清理作業，動員逾 180 人次，並同步巡查及填補公園坑洞。都發局則透過「台中樂居管家」及「工地管理 App」推播防鼠圖卡與宣導資訊，並要求工地落實廚餘不外露、建材墊高等防治措施。</p> <p>三、另檢送「臺中市防治鼠患環境清理作業指引」及 115 年 5 月 16 日活動宣導圖卡予民政局，請其協助轉知各區公所動員里民、環保志工大清掃，以環境整頓優先、物理防治為主、化學防治為輔，並定期辦理環境清掃(如每週六清淨家園日)，共同落實「防鼠三不原則」(不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住)，妥善管理食物來源與整頓居家環境，以降低鼠類孳生風險。</p> <p>四、本局各區清潔隊亦自 115 年 5 月 6 日起至 5 月 20 日止，持續針對市場、夜市及餐飲集中商圈等重點區域周邊，加強道路側溝疏通及環境巡檢、整頓作業，統計鼠患預防計畫執行期間，各區清潔隊已動員 333 人次，清溝車 84 車次，清理 84 處，疏通 15,160 公尺，污泥清除 5,775 公斤，並同步加強髒亂點及廢棄物堆置熱點清理，降低鼠類棲息與覓食條件，持續維護環境整潔及公共衛生。</p>
		經濟發展局	<p>一、本局 115 年 5 月 8 日啟動公民有市場、攤集區、商圈、賣場及百貨共 114 處民生消費場域環境清消作</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>業，依「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等防治原則，加強環境整頓及病媒防治作業，包括定期清理市場排水溝渠、設置油脂截流設施、加強雜物及廢棄物清除及環境消毒及鼠害防制，以降低鼠類孳生風險。</p> <p>二、於 115 年 5 月 20 日前全數完成各營業場域清消作業，以強化環境衛生管理，守護市民健康與食安安全。</p>
		水利局	<p>由於下水道屬於密閉空間，不宜進行噴藥作業，後續依環保局重點投藥防治鼠患地區，配合辦理疏通。下水道主要以清理方式辦理，本年度雨水下水道計畫清理長度 20 公里，污水下水道系統維護以維持管線暢通及正常排水功能為原則。</p>
		都市發展局	<p>一、為防範建築工地及社區環境因垃圾、積水及雜物堆置等因素，衍生鼠類聚集、覓食及繁殖情形，影響工地衛生管理及市民生活品質，本局於 115 年 5 月 8 日至 5 月 13 日辦理鼠患防治專案，加強社會住宅、民間建築工地及公寓大廈社區之環境衛生宣導與稽查作業，藉由公私協力方式，提升整體環境衛生管理成效。</p> <p>二、社會住宅工程部分，本局針對轄內 5 處社會住宅興建工程辦理現場稽核，查核重點包含垃圾暫存區、</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			<p>管線堆置區、排水溝及工區死角等區域之環境維護情形，並要求施工單位落實垃圾清運、積水清除、孔洞封填及周邊環境整理等防治措施。(附件 1)</p> <p>三、民間建築工地部分，本局透過「臺中市建築物施工管理 e 化管制系統 APP」，向全市約 3,000 處在建工程推播(附件 2)及於本局官方網站宣導(附件 3)防鼠管理提醒事項，另會同臺中市結構工程技師公會抽查 3 處民間工地辦理環境檢視(附件 4)，並針對工地環境整潔、廚餘及垃圾處理、建材堆置及排水管理等項目加強宣導，要求施工單位確實落實工區環境管理。</p> <p>四、工地防治措施部分，要求施工單位加強廚餘及垃圾管理，落實垃圾加蓋密閉及定時清運；另加強積水清除、管線孔洞封填及排水口防護，避免形成鼠類進出通道；並定期清理工區周邊雜草及廢棄物，妥善覆蓋暫置區域，同時要求建材離地堆放及施工機具妥善收納，以維持工區整潔並降低鼠類棲息風險。</p> <p>五、社區宣導部分，本局於 115 年 5 月 7 日透過好友人數約 3 萬人之「臺中樂居管家 LINE 群組」辦理防鼠宣導推播(附件 5)，宣導對象包含公寓大廈管理委員會、社區管理服務人員及住戶，並以「臺中 NO 鼠三不政策」為主軸，推動「不讓鼠來、不讓鼠吃、</p>

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			不讓鼠住」等防治觀念，提升社區自主環境管理意識。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
4	<p>針對今日水利局「從污水到再生－臺中用戶接管戶數成長幅度六都第一」專案報告，水利工程是真正的「良心工程」，雖然看不見，但對城市的發展卻至關重要，首先，它可以防治洪災，若水利建設規劃不完善，可能會造成長期災害；第二，在防疫防害方面，透過污水下水道的完善接管，可以有效減少病媒蚊與相關害蟲的孳生；第三，水利建設做得好，不僅能改善環境，也能提升水資源的有效運用。臺灣面臨極端氣候的考驗，天然資源相對不足，因此水資源的有效循環非常關鍵，水利工程多半是在大家看不見的地方默默進行，所以我常說，水利同仁就像「忍者龜超人」，是守護城市與市民的重要英雄，感謝局長及整個團隊的努力，在本人上任時污水接管戶數約 17 萬戶，目前已提升至 32 萬戶，預計明年可達 36 萬戶以上；而水利局同仁除了具備專業能力、做事認真有效率之外，在救災方面也相當投入，如花蓮縣光復鄉發生洪患時，現場河川與下水道阻塞嚴重，需要特殊工法、機具與專業人力</p>	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 717 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 05 月 12 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	<p>才能處理，臺中市也組成五大梯隊前往協助，其中之一就是水利局同仁，協助災後清理與復原工作。另外，我們也積極推動污水再利用，因為自來水資源有限，農業、工業等若能使用再生水，就能有效減輕自來水供應壓力，確保民生用水無虞。這幾年水利局在水患防治與下水道建設方面都有明顯成果，感謝所有同仁的付出。這些工作雖然不容易被看見，但對環境與公共安全都有重要貢獻，未來我們仍會持續努力推動與精進。</p>		

貳、府列管標案辦理情形

臺中市政府 115 年 05 月份 府列管標案進度

資料下載時間：115.06.10

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
115 年 05 月	564 件(93.53%)	22 件(3.65%)	0 件(0.00%)	2 件(0.33%)	15 件(2.49%)	603 件

(一)學校工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	49 件(79.04%)	8 件(12.90%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件(8.06%)	62 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DD00 307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 115.4.17 進行複驗合格，無障礙檢查完成，等待消防檢查。
2	108DF00 264	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	100	98	-2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 115 年 5 月 29 日結算完成，刻正辦理工程尾款費用撥付中。
3	109DD00 173	教育局/國民小學/龍海國小	臺中市龍井區龍海國小北棟校舍拆除重建工程	129,163	95	100	5	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	109DD00 191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 一、115.5.29 取得使用執照 臺中市政府都市發展局使用執照 115 中都使字第 00721 號 二、辦理結算
5	111DD00 332	教育局/國民小學/北屯區松強國小	松強國小_臺中市14期重劃區北屯區文中小5新設校工程	300,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
6	111DD00 363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	98	98	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 115年2月9日工程辦理驗收複驗合格，待取得使用執照及契約規定其他應辦事項。
7	111DD00 365	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國民小學第一期校舍新建工程	216,000	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	111DD00 371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	87	87	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 周圍景觀工程進行 2. 活動中心設備安裝 3. 活動中心弱電工程布線
9	112DD00 029	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程	180,000	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
10	112DD00 098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	79	90	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 庭園景觀工程
11	112DD00 102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	75	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 屋頂樑版模板施作。 2. 屋頂樑版鋼筋綁紮。 3. 屋頂樑版水電配管。
12	112DD00 106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	88	92	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年2月1日開工，截至114年12月14日止，累計實際施工進度 93.38%。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>本案因學校既有舊校舍(懷農樓東棟)尚有使用需求，於114年11月28日以後綜總字第1140011461號函請承商於新建校舍工程完成後，請承商辦理停工及申請取得使用執照等相關程序，並俟學生完成搬遷進駐新大樓後，方能進入下一階段之拆除工程施作，爰承商於114年12月12日申報(部分)竣工後依工程契約第7條第1項第3款第1目之(3)約定：「機關要求全部或部分停工」，申報114年12月15日起停工。</p> <p>已於115年4月30日領取部分使用執照，並於115年5月21日召開復工前協調會，師生預定於115年6月4日遷移出懷農館東棟後，將進入下一階段之拆除工程施作。</p>
13	112DD00 124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	64	86	22	<p>流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 外牆塗料、電線配線</p>
14	112DD00 213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	65	71	6	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1樓、2樓裝修工程</p>
15	112DD00 263	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案	332,884	91	93	2	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 本案業於113年1月31日核定開工，本(01-02)月因逢變更設計，工程進度調整確認已於4月29日核定，目前進度符合預定進度</p>
16	112DD00 277	教育局/國民中學/廊子國中	臺中市立廊子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	98	98	0	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 115.5.11綠建築現勘，115年5.18函文審查通過。</p>
17	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	92	98	6	<p>流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 5月6日工程複驗，5月25日取得使照(115中都使字第00701號)。</p>
18	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	93	95	2	<p>流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 室內磨石子地坪新作、門窗扇組立、外管短管路配管及回填、簷廊地坪新作</p>
19	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	93	89	-4	<p>流廢標次數：6次 工期修改次數：0次</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 1F 廁所衛生設備安裝中 2. 景觀步道及排水溝施工中 3. 室內鋼板門安裝施工 4. 室內外金屬製品安裝施工中 5. 活動中心結構工程及泥作裝修已完成 6. 1F~3F 鋁門窗安裝完成
20	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	76	77	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。 目前總累計預定進度(115.5.31)：71.04% 總累計實際進度(115.5.31)：67.63% 實際執行摘要： 鋼構工程(窗框組立、UT 檢測)、升降設備工程、二丁掛小口磚、泥作工程、欄杆扶手工程、低壓配電盤廠驗、緊急發電機及消防泵浦進場安裝
21	113DD00 037	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	80	80	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1. 樓層接縫防水 2. 防火門安裝 3. 電梯機坑拆架、水泥砂漿防 4. 水粉刷等 1. 室內外泥作工程 5. 電梯機坑搭架、進料、安裝等
22	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	81	88	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/5/14 第 30 次監造會議、5/28 第 31 次監造會議、5/18 外牆塗料第四道-塗料色漆自主檢查，5/21 外牆塗料第五道-塗料保護漆自主檢查。
23	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	57	56	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 115 年 05 月 14 日_第 4 次監造會議；115 年 05 月 28 日_第 5 次監造會議。 2. 基地試挖發現地下 GL-220cm 以上土層含有大量建築與生活廢棄物(占比約 45%)。
24	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	83	81	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 外部泥作施工、外牆抵石子、內部泥作施工、金屬門安裝、欄杆安裝、外牆滴水條施作、機電管道配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	63	89	26	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 外牆戶外漆噴塗。 2. 廁所地壁磚完成，衛浴設備安裝。 3. 防火隔間牆安裝。 4. 室內油漆批土完成，油漆塗料施工 5. 空調系統安裝。
26	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	65	68	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 3FL、4FL 柱牆鋼筋綁紮、模板組立、水電配管
27	113DD00 077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	75	78	3	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 塑鋼窗立框、水電配管工程、鋼構材料廠內加工
28	113DD00 079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	83	95	12	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 115年5月14日竣工
29	113DD00 103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 已完成點交作業。 2. 使照掛件：115/5/19。書面審查：待補正圖面。 3. 5/22 使用執照現場勘驗：通過 4. 5/26 消防會勘檢查：待補正缺失。 污水管線：審查中
30	113DD00 108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	95	94	-1	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 工區整理收尾. 無障礙坡道改善. 大門圍牆造型. 大門停車場修復
31	113DD00 128	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建工程	112,060	82	82	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 泵浦廠驗。 2. 夾層牆及電梯 OH 鋼筋模板組立。 3. 水電配管及水電拉線。 4. 配電盤進場及安裝。 5. 輕隔間進場。 6. 施工架施工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	113DD00 129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	91	90	-1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 施工架拆除、輕鋼架施作、2F窗簾施作、水溝開挖、植栽噴灌埋設
33	113DD00 143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	94	95	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：1次 防焰捲簾、空調風管、音響設備、舞台燈光、電視牆、舞台布幕等設備施作。
34	113DD00 166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	90	90	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：2次 1.高壓混凝土磚鋪設；2.空調工程設備安裝；3.景觀工程喬木種植；4.消防、弱電設備安裝及系統測試。
35	113DD00 171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	91	93	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1F~4F教室A置物矮櫃、教學器具組裝施作、2F~4F伸縮縫工程施作、1F~4F樓梯、無障礙坡道欄杆扶手安裝施作、1F~4F鋁窗紗窗安裝、教室門扇安裝、戶外景觀、植栽工程施作
36	113DD00 192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學新校舍興建工程」採購案	210,600	67	69	2	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 3樓頂板鋼筋綁紮。
37	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	65	72	7	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 結構 (1)5/8~5/11 R2FL 造型模板收尾 (2)5/12 R2FL 混凝土澆置 裝修 (1)5/8~5/15 1FL 泥作內部打底粉刷/含灰誌施作 (2)5/8~5/10 2FL 泥作內外部(走廊)打底粉刷/含灰誌施作 (3)5/5~5/15 2FL 清水模批土 (4)5/8~5/20 3FL 泥作內外部(走廊)打底粉刷/含灰誌施作
38	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	94	90	-4	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 1.屋頂防水層施作完成，準備貼隔熱磚。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.1 樓外牆塗料施作及施工架拆除完成。 3. 廁所導擺及燈具安裝完成。 4. 室內懸掛式籃球架安裝完成。 5. 戶外排水溝施作中。
39	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建工程	104,592	95	98	3	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 3月27日廠商報竣,預計4月2日報竣確認 4月27日正式驗收 5月26日正驗複驗完成
40	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	86	87	1	流廢標次數：2次 工期修改次數：0次 1. 冷氣空調管線安裝 2. 施工架拆除 3. 整地回填、水溝開挖埋設陰井
41	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	77	79	2	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 目前累計進度60.71%
42	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學AD棟老舊校舍改建工程案	206,668	76	83	7	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 室內及室外泥作裝修、水電及消防施作
43	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	85	86	1	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 已於113.11.13工程決標,114.02.07開工,114.4月土方入場、114.5月一樓PC施作及鋼筋工程施工。114年6月一樓PC施作及鋼筋工程施工,114年7月2樓花台及以梯鋼筋綁紮,樓板澆灌,114年11月2F梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝,115年1月上樑,115.3~4月屋頂天花板板及機電,115.5屋頂採鋼
44	113DD00 304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	63	58	-5	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 工區環境整理 乙種圍籬設置
45	113DD00 311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	73	83	10	流廢標次數：3次 工期修改次數：0次 (1)、1F 小便斗及坐式馬桶配管 (2)、1F 配管拉線 (3)、1~1MF 鋁窗框安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(4)、1F 防火門框按裝 (5)、鋼構材料進場 (6)、RF 鋼構吊裝 (7)、1~1MF 鋁窗與防火門嵌縫 (8)、1F 窗框防水 (9)、MRF 空調室地坪粉刷 (10)、1F 室內泥作放樣 (11)、RF 施工外架搭架
46	113DD00 314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	79	82	3	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 一、115年5月25日已辦理復工 二、水電頂板配管配線 三、造型屋頂扣合式烤漆鋼板施作 四、天花板骨料施作 五、外牆塗料防護
47	114DD00 001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	90	91	1	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 發電機進場、南北側圓弧外牆板安裝、牆面山牆鋁板安裝、南北側天溝落水管安裝、東西側燈具預埋件安裝、室內乳膠漆噴塗
48	114DD00 003	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學滯洪池、運動場共融工程 01	95,000	100	100	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
49	114DD00 052	教育局/國民小學/光隆國小	臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程	82,600	73	73	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 女兒牆及牛腿於5/28灌漿 已修正材料設備送審控管表期程，並修正趕工計畫積極趕工。 後續屋頂指定勘驗前，將施作泥作及門窗
50	114DD00 064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	73	80	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 1.屋頂指定勘驗完成 2.室內外牆泥作及裝修施作 3.外牆鋼構組立 4.土方移置 5.消防、弱電管線安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
51	114DD00 066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	66	72	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 I棟3FL水電放樣配管、鋼筋綁紮、澆置養護、J棟3FL樑板模板施作、水電放樣及配管施作、鋼筋綁紮、K棟2F封模、3FL樑板模板施作、水電放樣施作
52	114DD00 068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	55	58	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25進行審議小組會議，並報局，114.4.10核定校園規劃報告書，114.5.15完成建造申請掛號，114.6.16進行細部審議會議，114.7.8陳送細部設計書圖，114.7.31陳送預算書圖，114.8.18函覆修正，114.8.26取得建照，114.8.29再陳，114.9.16-9.22公開閱覽，114.10.15工程第一次公開招標，114.11.27工程價格標決標，115年3月25日開工，目前實際進度8.4%符合預定進度
53	114DD00 108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於115年2月11日決標，預計6月動土開挖。
54	114DD00 154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	61	73	12	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
55	114DD00 196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二次校審會議準備
56	114DD00 207	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 施工測量、放樣 2. 清除掘除、基地整地
57	114DD00 241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	59	59	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 假設工程-工程告示牌、洗台車、工務所臨時用電，放樣勘驗，基礎工程-土石方及構造物開挖。
58	115BD00 009	教育局/國民小學/七星國小	后里區七星國小西棟、北棟國民中小學老舊校舍整建計畫工	206,668	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案「臺中市后里區七星國民小學老舊校舍拆除重建工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程委託規劃設計技術服務					委託規劃設計監造技術服務採購案」決標公告日：115/04/28 115/5/11 建築師事務所提送服務實施計畫書
59	115DD00093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程	391,210	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月25日建築師事務所檢送「臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程」委託規劃設計監造技術服務案，「基本設計圖說」與「初步工程預算書」，刻正安排審查作業中。
60	115DD00112	教育局/國民小學/烏日區旭日國小	臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程	228,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/11 申報空污費 5/14 製作工程契約書(教育局函知) 5/25 開工前作業文件準備(引水地點土地使用同意書、土地複丈申請書等)
61	115DD00126	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學活動中心新建工程	82,600	5	10	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月27日建築師事務所檢送「臺中市立文山國民中學活動中心新建工程」委託規劃設計監造技術服務案，「基本設計圖說」與「初步工程預算書」，刻正安排審查作業中。
62	115DD00154	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學活動中心新建工程	94,400	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務已於05/04評選出建築師

(二)道路橋梁工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	56件(96.56%)	1件(1.72%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(1.72%)	58件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	109DF00256	建設局/新建工程處/土木工程科	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	675,000	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 結算中
5	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約規定執行工程設計監造事宜
6	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
7	110DF00128	建設局/土木工程管理科/	東勢區埤豐橋改建工程	1,000,000	93	100	7	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
8	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	89	95	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工進行中
9	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	91	92	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 本案於111年9月29日決標,於10月17日訂約完成,監造計畫已於11月24日核定,已於111年12月28日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於112年1月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								19日核定,於1月31日開工 實際進度 : 92.138% 施工項目: 1.P16 懸臂閉合節塊施作 2.P17 邊跨段施作 3.第五單元護欄、緣石、中央分隔島施作 4.第八單元施作 4.和美端B線槽化島人行道施作/C線中央分隔島回填/F線擋土牆施作
10	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.神岡區神清路至和睦路一段61巷計畫道路開闢工程 2.台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段279巷打通至229巷開闢工程 5.神岡區北庄路10巷至厚生路打通工程 6.神岡區厚生路拓寬工程 7.潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8.北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9.西屯區中康街259巷打通至環中路道路開闢工程 10.西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程
11	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第一階段,工程標:監造作業
12	112AF00104	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園	12,285	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中
13	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	83	95	12	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 工程結算中
14	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第2標(安和路至環中路三段)	2,930,000	76	77	1	流廢標次數:3次 期程修改次數:1次 護岸工程區域(0K+818~0K+874右岸護岸擋土牆第一單元土方回填及0k+874.6~0k+971.8左岸護岸擋土牆3單元底

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								板模板組立)、管窠工程區域(東行線及西行線鋼管推進)及脊背橋工程區域(節塊7鋼筋綁紮、預力套管安裝、斜索導管安裝)等。
15	112DF00 211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	79	85	6	流廢標次數:4次 期程修改次數:0次 施工進行中
16	113AF00 065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 施工中
17	113AF00 072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約履約中
18	113AF00 097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	40	55	15	流廢標次數:5次 期程修改次數:1次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務,協助機關辦理第三期績效評核作業
19	113CF00 004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路3(12M-216及15M-2南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。
20	113DF00 091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	59	60	1	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 施工進行中
21	113DF00 126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	66	62	-4	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理臨時管架橋施工
22	113DF00 136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區40M-4計畫道路開闢工程-第一期(環中路二段至西林巷)	220,500	20	40	20	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 開工前籌備作業(管線遷移)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
23	113DF00 164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	73	76	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理大明高中對側側溝(溝蓋打除)重作
24	113DF00 167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	90	35	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 履約中
25	113DF00 169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	62	65	3	流廢標次數：10 次 期程修改次數：1 次 履約中
26	113DF00 170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	79	24	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進場施作中
27	113DF00 171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商準備結算請款中
28	113DF00 195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	91	36	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 進場施作中
29	113DF00 198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	74	76	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擋土牆、側溝、截水溝、鋼板護欄、寬頻管道、路緣石、金屬欄杆、滯洪沉砂池、野溪箱涵、靜水池、瀝青混凝土鋪面、版橋及橋工段(A1、A2、P1 橋台/橋墩)
30	113DF00 201	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,800	55	94	39	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 付款中
31	114AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
32	114AF00 056	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
33	114AF00 077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
34	114AF00 078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
35	114AF00 083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案件執行中
36	114AF00 088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
37	114AF00 104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
38	114BF00 010	建設局/土木工程管理科/	「國4豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢-豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中
39	114CF00 001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路241巷打通至五權南路開闢工程	63,827	70	75	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 臺中市政府115年5月26日提送徵收計畫書予內政部審

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議
40	114CF00 007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理徵收作業中
41	114DF00 138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	67	88	21	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進行二岸引道人行道施工及橋面職安衛措施作業、橋面板混凝土濕治養護、加強工地職安衛交維及熱危害措施巡查。
42	114DF00 165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
43	114DF00 179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	70	80	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
44	114DF00 211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	40	57	17	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 箱涵鋼筋綁紮 2. 箱涵模板組立
45	114DF00 212	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水滴會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位依115年1月29日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正,於115年3月4日召開基本設計複審會議,設計單位於3月25日提送基本設計報告修正版,本局於115年4月9日核定基本設計並請設計單位賡續辦理細部設計作業
46	115AF00 006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
47	115AF00 021	建設局/土木工程管理科/	115年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
48	115AF00 023	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
49	115AF00 024	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
50	115AF00 033	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
51	115AF00 034	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
52	115AF00 035	建設局/養護工程處/海線工程隊	115年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
53	115DF00 096	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	40	56	16	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 現地地形導線收方測量、工程告示牌組立架設、施工便道(整地中)
54	115DF00 098	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	58	65	7	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
55	115DF00 103	建設局/新建工程處/土木工程	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道	161,660	56	56	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)					施工中
56	115DF00104	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 開工前置作業。
57	115DF00139	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,980	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 訂約中
58	115DF00142	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路(第二標－石岡金星九房段工程)	3,197,351	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標程序執行中

(三)交通工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	16件(94.12%)	1件(5.88%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	17件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 施工廠商俟智慧建築標章取得請領尾款。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	95	93	-2	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 (1)1F平頂鋁包版施作 (2)小屋頂複層金屬板面層施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(3)B1F B區停車空間環氧樹脂砂漿地坪施作 (4)C區屋頂採光罩玻璃施作 (5)2F人工平台地磚、1F地磚施作 (6)2F灌木施作、1F花台沃土回填 (7)2F噴灌系統施作、1F消防配管、兩排水管施作 (8)B2~B3電力分電箱結線
3	110DG00 001	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市大肚區文中二 地下停車場新建工程	165,300	62	62	0	流廢標次數：5次 工期修改次數：3次 1. 土石方：因應營建土石方處置新制致土石方去化困難，故需尋覓暫置區暫置，已函詢本府教育局借用梧棲區文九用地，惟教育局考量民代關心該土地使用拒絕，後續評估清水區銀聯段教育局用地及13期重劃區教育局用地供本工程使用；於115年4月23日會同建設局會勘北屯區榮德段86地號（臺中巨蛋附近）作為土石方暫置區，並徵得該局同意，並請專管單位做後續評估。 2. 大龍運動館工程用地歸還：因大龍運動館工程開工在即，本府建設局函請要求歸還借用區域，將影響本工程施工動線受限，且日後覆土區土方無處暫置，本案除與大龍運動館工程單位持續協調外，本月於115.03.02與大龍運動館協調歸還用地相關事宜結論如下： (1)為利文中二復工及大龍運動館後續施作，協調借用教育局用地作為各自土方暫置區，建設局借用大龍運動館北方用地，本局借用親子館北方用地，以整界線延伸為各自借用範圍 (2)文中二原本離整界線15米圍籬，退縮至本工程整界線以北2米，原本範圍洗車台等打除。 (3)115.3.26大龍館東北方教育局用地做為土石方暫置區會勘。 3. 停工期間衍生費用補償：於115.3.17召開補償停工期間衍伸費用審查會。 4. 變更設計：後續因需歸還用地致施工動線受影響，擬採施工構台方式因應及評估土石方運送至暫置區費用納入變更設計，廠商評估作業中。
4	111AG00 042	交通局/停管處 /設施工程課	臺中市北屯區兒童公 園地下停車場新建工 程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：1次 1. 覆土工程及排水精進方案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. B3F 及 B2F 梁及牆面泥作 3. 丙梯及汽車車道整地/標高/pc 澆置 (5cm)
5	114AG00 048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。 2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。 3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款 496 萬 4,850 元，12 月 5 日付款。 4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115 年 3 月 19 日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，廠商 4 月 15 日提送修正後報告，4 月 24 日核備。5 月 7 日向交通部申請撥款 付款進度： 廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款(30%，496 萬 4,850 元)，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款，12 月 5 日付款。
6	114AG00 052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	85	95	10	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 一、本府於 115 年 5 月 6 日函請廠商修正第二階段期中報告書，廠商於 5 月 15 日函報第二階段期中報告書(第一次修正)，本府復於 5 月 22 日函請廠商修正第二階段期中報告書(第一次修正)。 二、本府於 115 年 5 月 11 日函請廠商修正期末報告書，廠商於 5 月 25 日函報期末報告書(第一次修正)，本府刻正辦理審查。 三、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01 002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 115 年 5 月 27 日召開捷運建設工作小組會議，討論本市路網修正、紅線可行性研究範圍。
8	114BG01 001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及	967,043	40	40	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			監造委託技術服務					1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。 2. 截至 115 年 5 月 31 日設計單位已依契約期程提送 66 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，期中報告已於 11 月 18 日全數備查，已支付 1 億 8,591 萬 554 元；電梯電扶梯期末報告本局已於 115 年 1 月 21 日核定(C版)、土建期末報告本局已於 115 年 2 月 9 日核定(C版)及水環(第一階段)期末報告本局已於 115 年 2 月 23 日核定(C版)，目前軌道期末報告已於 5 月 26 日召開軌道期末審查會。
9	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 115 年 5 月 26 日，設計單位已依契約期程提送 63 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於 114 年 10 月 28 日核定，於 114 年 11 月 28 日支付 8,683 萬 5,134 元予設計單位。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。 2. 截至 115 年 5 月 26 日設計單位已依契約期程提送 63 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。 3. 工作執行計畫書(C版)已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。
11	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷)	66,350	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依列管期程辦理
12	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	63	63	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 西側雨遮鋼構樑防火漆刷塗 2. 7F 內牆黏條貼灰誌、東側外牆打石

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.6F 拉線、接線、管路延伸、開關箱安裝、窗台修整打石
13	114DG01 001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理龍井機廠植栽移植、垃圾清運作業，通訊、機場設備、月台門系統期初設計文件審查中。
14	115AM00 084	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年「手提式雷達測速照相設備」採購案	25,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中依規定辦理。
15	115DG01 001	捷工局/土木工程科/	臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程施工標	195,229	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本局已於 115 年 4 月 1 日召開流標檢討會議。 2. 監造單位已依檢討結果修正招標文件，並於 115 年 4 月 30 日提出修正招標文件。 3. 修正後招標文件經專案管理單位審查後，監造單位依審查意見修正，並於 115 年 5 月 15 日提出修正後招標文件。 4. 專案管理單位審查修正招標文件後已無其他修正意見，並於 115 年 5 月 22 日函送本局確認，目前刻由本局審查確認中。
16	115DG01 002	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC11 標土建及設施機電工程	9,922,656	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本局檢討相關招標文件及調整預算後，於 115 年 5 月 22 日進行第 3 次上網招標，等標期 32 日，預計 115 年 6 月 22 日截標。
17	115DG01 003	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC12 標土建及設施機電工程	22,634,660	0	25	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 配合 BC11 標流標，併同檢討 BC12 標預算，並於 115 年 5 月 21 日簽辦採購，陳核程序中，預計 115 年 6 月上網招標。

(四)水利工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	32件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	32件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1/23 竣工，3/23 驗收. 結算中
7	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 114年12月10日報竣，115年1月23日驗收完成，現結算資料整理中。
8	110DD01025	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域	374,300	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
9	110DD01057	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	92	94	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 5104m/5286m；推進 716m/716m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4386m/4949m；推進 577m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3151m/3576m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6734m/6734m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 5366m/5576m；推進 711m/711m。
10	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	91	91	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：1次 ■在建工程 【施工中】-地辦 補助比例：79% 總工程經費：314,026,102 元 契約金額：295,980,000 元(第1次變更金額：314,026,102 元) 開工日期：113年08月19日 *辦理情形：

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								契約金額：295,980,000元(第1次變更金額：314,026,102元) 開工日期：113年08月19日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 Ø300mm：931m/631.04m 推進管線 Ø400mm：500m/445.52m 推進管線 Ø500mm：0m/0m (用戶接管工程) 前巷連接管：8547m/9602.66m 後巷連接管：3386m/193.73m 管線總長(不含側後巷)：9978m/10679.22m 用戶接管：2300戶
11	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
12	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2-1A標細設資料於114年8月20日再次函送國土署，並於10/31公開招標，訂於11/25開資格標，無廠商投標，於12月1日調整預算後再上網公告，12/29開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於1月23日提報本局，設計單位已於1月23日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於2月12日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。4月9日開標後流標。顧問公司已於4月24日提送檢討報告及修正資料，後續辦理招標作業。刻正請顧問重新修正土方規費及運費，並請於6月4日再報本局
13	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	78	80	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 (管線工程) 推進 Ø400mm：623m/累計632m 推進 Ø400mm加厚：62m/累計62m 明挖 Ø300mmPVC管：1,402m/累計1,405m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：8,186m/累計7,966m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7,696m/累計1,246m 用戶接管：5,583戶/3,613戶
14	112BD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。 114年12月23日第一分標決標。 115年3月23日辦理第二分標細部設計審查會。 115年4月8日召開工作會議。
15	112DD01 024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	78	83	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：275m (2) 明挖工程：16098m (3) 接管戶數：5996戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：312.2m (2) 明挖工程：12344.15m (3) 接管戶數：4583戶
16	112DD01 026	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	76	92	16	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 辦理用戶接管工程 用戶接管：2,187戶
17	112DD01 027	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含	297,900	72	80	8	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 (1)明挖：工區1(路證編號：115H00450)西屯區華美西街二段501巷(明挖)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			水滲再生水取水工程)					工區 2 (路證編號: 115H00450) 西屯區華美西街二段 485 巷 (明挖) 工區 3 (路證編號: 115H00450) 西屯區長安路二段 210 巷 (明挖)
18	113AD01 032	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 依規定執行契約項目
19	113BD01 033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 1. 基本設計中: 113.08.28 召開府內基本設計審查會議、114.02.08 提送基本設計報告。 2. 細部設計中: 114.04.11 核定基本設計、114.09.24 召開細部審查會議、依據 115.03.27 下水道工程分署複審意見修正中(預計 115.06.30 前重新提送審核)。 *管線工程長度及用戶接管(設計): (管線工程) 1. 明挖工程: \$ 300mmPVC 管, 共 81m。 2. 推進工程: \$ 400mm~\$ 600mm, 共 2,078m。 (用戶接管工程) 1. 巷道連接管: 前巷 \$ 200mm, 6,165m、側後巷 \$ 200mm, 3,940m。 2. 用戶接管: 1,821 戶。
20	113DD01 045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	65	77	12	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管: 799.00m (2) 明挖分支管: 1228.00m (3) 巷道連接管: 8834.00m (4) 接管戶數: 3046 戶 二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm: 0m(累計 385.5m) (2) 推進 400 加厚: 0m(累計 349m) (3) 推進 600mm: 0m(累計 342.3m) (4) 明挖 300mm: 24m(累計 684m)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(5)連接管 200mm(前巷):119m(累計 4,240m) (6)連接管 200mm(後巷):5m(累計 101m) (7)用戶接管:0戶(累計 380戶)
21	113DD01 056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	78	79	1	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。 3. 管線工程:1453M、明挖 ϕ 300mm:135.99M、明挖 ϕ 200mm:2771.70M。 4. 用戶接管:1129戶
22	113DD01 061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	67	70	3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 【施工中】-地辦 補助比例:114:83%/115:79% 總工程經費:314,900,000元 契約金額:304,780,000元 開工日期:114年02月18日 *辦理情形: 契約金額:304,780,000元 開工日期:114年02月18日 *辦理情形: 主要工項:(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 ϕ 400mm:1927.00M / 578.70M 明挖分支管線 ϕ 300mm:490.00M / 360.14M (用戶接管工程) 前巷連接管:7941.00M / 2349.71M 後巷連接管:362.00M / 00.00M 管線總長(不含側後巷):10358.00M / 3288.55M 用戶接管:671戶
23	113DD01 065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	63	72	9	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
24	114DD01 013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	76	82	6	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
25	114DD01 031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	62	62	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 1. 200mm、300mm 分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第四階段排水口調查
26	114DD01 032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	79	79	0	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 1. 惠來溪右岸護岸改善砌石材料整備 2. 潮洋溪左右岸 0+963-1+364 土包袋沃土回填 3. 潮洋溪左岸 0+963-1+067 土包袋施作
27	114DD01 050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	61	67	6	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 0K+320~0K+345 段頂板加蓋施工
28	114DD01 057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	63	70	7	流廢標次數：1 次 工期修改次數：0 次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
29	114DD01 083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	55	55	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 114/12/23 決標，115/4/30 開工，已辦理 2 次里說明會。
30	114DD01 085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第 1 分標-福田一街鄰近區域	360,119	55	55	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 本年度補助比例：79% 總工程經費(核定)：360,119,000 元 契約金額(發包)：303,800,000 元 開工/完工日期：115 年 04 月 08 日/117 年 08 月 08 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(管線工程) 推進 800mm：966.0m／累計 0.00m 推進 600mm：355.0m／累計 0.00m 推進 400mm：1073.0m／累計 0.00m 明挖 300mmPVC 管：78.0m／累計 0.00m 明挖(前巷)200mmPVC 管：4340.0m／累計 0.00m 明挖(側後巷)200mmPVC 管：1504.0m／累計 0.00m 用戶接管(完成/總戶數)：0/2,378 戶
31	115AD01 004	水利局/水利養 護工程科/	115 年度本市各抽水 站、滯洪池、水閘門 及各周邊設施維護保 養操作及管理委託專 業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
32	115AD01 006	水利局/水利養 護工程科/	115 年度臺中市水岸 環境營造園區維護委 託專業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。

(五)水土保持工程

進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	解除列管件數	合計
小計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01 047	水利局/水土保 持科/	中興嶺調整池新建工 程	92,827	89	89	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
2	113DD01 075	水利局/水土保 持科/	水井地區加壓池及輸 水管線工程(土建工	72,000	77	77	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			程)					施工中

(六)公有建築工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	57件(85.07%)	7件(10.45%)	0件(0.00%)	2件(2.99%)	1件(1.49%)	67件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD00 271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 續辦工程結算事宜，督促承商於6月前提送結算資料，待七月標章取得後併簽。待取得綠建築及智慧建築標章後，支付工程尾款。
2	104DK00 004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 已於115年3月18日申報竣工，並於3月25日進行竣工確認完畢，施作完成。 4月30日已取得使照，於6月5日完成台電送電後，再辦理正式點交。
3	104DR00 039	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園新建工程	4,619,000	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：5次 已辦理完成。
4	107DH00 016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：6次 簽辦理初驗複驗及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
5	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
6	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	88	89	1	流廢標次數：3次 期程修改次數：6次 本案110年12月22日開工，工程截至115年5月31日止；預計進度82.675%，實際進度86.50%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
7	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	89	86	-3	流廢標次數：2次 期程修改次數：3次 1. A. B棟#2.3 電梯試車；C. E棟#6.12 電梯安裝 2. A. E棟R1F地磚鋪貼 3. 西側汙水人孔管路埋設 4. D棟3-5F浴廁天花板骨架施作
8	108DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	1,066,950	95	82	-13	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案110年3月28日開工工程截至115年05月31日止；目前營造廠商未出工。
9	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：4次 1. 辦理結算變更 2. 部分驗收作業
10	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1)統包廠商113年12月10日報竣。(2)已於114年4月11日驗收完成，於5月1日發文正驗複驗紀錄，於5月9日辦理土建、空調及游泳池設備點算，於114年5月15日辦理機電工程點算，於5月27日辦理景觀工程點算(全案點算完成)，於114年9月16日檢送點交清冊。(3)114年7月24日取得使用執照。(4)運動局於114年1月20日辦理OT廠商評選，已於日前完成甄審，並公告最優申請人(阿提斯股份有限公司)，已於10月7日市長親臨正式啟用。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	109AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。
12	109BH00 002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：9.830%累積實際進度：16.293% 三、施工工項： 1. B3F 層 N2 區柱牆及 N1 區牆面模板組立、B3F 層 S3 區重型支撐架組配作業，共 38 人。 2. B3F 層 S3 區柱牆模板及 B2F 層 S3 區 B2F 梁版模板組立，共 19 人。 3. B3F 層 N2 區內牆鋼筋綁紮、B3F 層 N3 區 B2F 版面上層版鋼筋吊掛及綁紮，共 60 人。 4. B3F S2、S3 區 CP1 柱基礎螺栓樣架調整固定，共 24 人。 5. B3F N2 區柱周邊施工架拆除作業，共 4 人。 6. B3F 層 N2 區北側柱鋼筋續接器鎖固，共 2 人。 7. B2F S3 區底板器具預埋放樣、B3F N2 區牆面套管配置作業，共 10 人。 8. B3F 層 N1 區外牆灑水養護(第七天)。
13	109DF00 271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料已於2月26日簽奉核准，待智慧建築標章取得後辦理撥款事宜。
14	109DH00 012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 115/05/13 取得無障礙住宅標章 2. 115/05/19 辦理正驗 3. 正驗缺失改善
15	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. .工地施工項目為2F柱牆模板封模、2F 重型支撐架搭設、3FL 梁板模板施作、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3FL 梁板水電放樣。截至 115 年 5 月 24 日預定進度 20.42%, 實際進度(施工進度 21.07%)
16	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	98	98	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 26 日驗收複驗通過
17	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	90	90	0	流廢標次數：4 次 工期修改次數：1 次 一、主球場 北側水溝模板組立作業、1 區施工架改架作業、1 區看台階梯泥作作業、西側通風管道泥作打底粉刷作業、1F 大廳磁磚作業、1 區 1F 室內地坪打底作業、B1F 環氧樹脂底漆施作、天然草砂網布鋪設作業、空調 1F 水電及頂樓配管工程、外牆鋼網牆施作、電梯側牆輕質隔間作業、南側看台外牆塗料噴塗作業、北側看台階梯面漆塗料粉刷作業。 二、工區景觀區整地作業、15.8 吋外管回填、盤體結線、水塔室配管、音響系統配管及燈具安裝。
18	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	100	98	-2	流廢標次數：0 次 工期修改次數：0 次 於 10 月 7 日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，115 年 1 月 2 日清水運綠建築現勘，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。
19	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	95	95	0	流廢標次數：7 次 工期修改次數：0 次 於 3 月 5 日辦理正式驗收，4 月 22 日函文土建正驗通過，4 月 23 日已取得使照，5 月 28 日台電正式用錶完成，預計 6 月中旬機電全負載測試。
20	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	95	93	-2	流廢標次數：3 次 工期修改次數：1 次 第一階段工程完工，並完成部分正式驗收，尚須公所搬遷並報廢財產後，通知第二階段開工。
21	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	98	98	0	流廢標次數：0 次 工期修改次數：1 次 1. 已於 115 年 2 月 12 日辦理建築工程、景觀工程及機電工程點交事宜，冰宮點交俟系統測試完成後辦理。 2. 冰宮結冰作業因運動局來函建議變更冰壺標線規格及 OT 引進 IP 圖案，經會勘確認，整體冰面最快預計於 6 月 12

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								日完成，另因6月3日市長開箱，拍攝前場地整理及拍攝中斷作業，專業廠商保守估計最遲6月15日可完成結冰。 3.綠建築及智慧建築資料已彙整完成，惟刻正進行運轉測試，尚缺相關測試資料，俟取得綠建築及智慧建築標章後提送結算資料。 4.承商已提送第29期(114年10月)估驗請款資料，惟未依契約期限辦理變更設計加保，請監造單位刻正檢討扣罰事宜。
22	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	86	92	6	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 植栽工程及鋪面工程施作
23	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 後續辦結算事宜。
24	110DG00034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程	3,761,033	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 已於115年5月5日辦理初驗複驗，廠商刻正依委員意見補充初驗複驗文件。
25	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	98	3	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 115年3月27日建築中心評定綠建築標章通過，預計115年6月中旬取得證書；115年3月25日承商申繳保固保證金，4月14日提報結算資料，經4月17日、28日補正後，4月30日因物調及保固金差額由會計室退文，廠商於5月21日提送補正資料進局續簽結算。
26	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年2月6日機電類驗收(複驗)完成，115年3月5日土建類驗收(複驗)完成，115年3月17日已取得使用照，台電已於4月8日正式送電；自來水於4月30日通知繳費領錶，現場有臨時水供應，預計115年4月20日啟用。目前承商刻整理綠建築標章送審資料，預計5月中整理完成送至綠建築中心審查；本案無需申請智慧建築標章。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	111DF00 251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	59	61	2	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進度 16.27%(+6.460%)，施工中(B2F：N3區底板器具預埋放樣、S3區梁版模板組立作業。B3F：N1區牆面模板組立、N2區柱牆模板組立、S3區柱牆模板組立、S2、S3區CP1柱橫向角鋼施作、N2區內牆鋼筋綁紮作業。)
28	111DG00 028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	86	87	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 拆除甲乙梯部分施工架 2. B1F 暗架天花板批土 3. 電梯測試 4. 植栽保活
29	111DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	63	63	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為2F柱牆模板封模、2F 重型支撐架搭設、3FL 梁板模板施作、3FL 梁板水電放樣。截至 115 年 5 月 24 日預定進度 20.42%，實際進度(施工進度 21.07%)
30	111DK00 010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案工程結算資料，施工廠商已送本局，刻正簽辦中。
31	112DF00 261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 驗收完成待結算資料完成中
32	112DG00 011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	65	74	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 覆土工程及排水精進方案 2. B3F 及 B2F 梁及牆面泥作 3. 丙梯及汽車車道整地/標高/pc 澆置 (5cm)
33	112DH00 002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	84	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 排水吊管配管 2. 室內主色漆及面漆施作 3. 外部黏條施作 4. 共享空間花台及地坪防水施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5. 東側水溝施作
34	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	62	62	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 A棟：4F柱牆筋綁紮、4F柱牆模板組立、4F柱牆水電配管、塔吊及施工電梯架設。 B棟：4FL梁板模板組立、4FL梁板筋綁紮、4FL梁板水電配管。
35	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	60	80	20	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 A、C棟施作、景觀工程...等。
36	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	79	82	3	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行室內圬工泥作、牆體修復工程、室內裝修工程(天花、耐磨地板)及室內外門窗修復工程等作業。
37	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	95	98	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 於114年2月10日驗收合格，辦理結算中。
38	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	71	71	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨時電設置完成，5/21申報開工完成，5/28臨時水路證核准，6/9建照變更核准，6/12申報勘驗完成，7/1發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17中市豐農字第1140020391號函同意展延工期1天(7/7下雨展延1天)7/22中市豐農字第1140021021號函同意展延工期1天(7/9下雨展延1天)，8/1-8/26因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26頒圖先行施作。9/5廠商來文變更完成再進場，廠商9/10同意報價再進場，9/16提供報價，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								設計單位 9/22 提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23 會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30 提送變更預算書圖，10/7 進場施工，截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16 簽辦變更設計，11/15 簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程；12/9 第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成，截至 12/31 鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成，一樓牆柱模板組立。截至 1/31 二樓牆柱筋組力完成，二樓牆模板組立中，截至 2/28，3 樓版澆置完成，3F 單面牆模板組立，3/13 外聘督導，3/20 4 樓版澆置完成，3/24 政風處抽查驗，3/31 4F 牆筋綁紮，截至 4/29，4F 及 PRF 混凝土澆置完成，5 月進行室內裝修作業(內外牆泥作吊線、鋁窗安裝、粉刷材料進場、發電機廠驗等)，正常施工中。
39	113DF00 092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	77	77	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 1F 北側路露臺電燈拉線。 2. 2F 外牆面水泥砂漿打底粉刷、甲梯泥作粉光。 3. #2 電梯安裝。
40	113DF00 193	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程第三標	102,010	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預定進度：100%，實際進度：100%
41	113DF00 222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	30	55	25	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 假設工程-工區北側及西側甲種圍籬骨架組立 2. 假設工程-工務所臨時電路系統/網路電話設備線路配置
42	113DH00 001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	79	82	3	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 天花板工程 施工圍籬拆除工程 景觀整地工程 地坪打底工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	59	60	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 B3 模板及機電施作
44	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	59	59	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/05/07(二)召開細設三階審查會議 115/05/25(一)提送第24次設計會議簡報 115/05/27(三)提送審查會1A版 115/05/28(四)召開第24次設計會議
45	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	63	63	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建築 A棟 6F 柱牆鋼筋綁紮、鋁模組立 7FL 樑版 鋼筋綁紮 鋁模組立 B棟 5F 柱牆鋼筋綁紮、鋁模組立 C棟 5FL 樑版鋼筋綁紮、鋁模組立、4F 結構體混凝土澆置、5F 結構體放樣 施工架組立、5F 柱牆鋼筋綁紮、鋁模組立 B1F ~1F 牆面泥作灰誌 B2F 坪頂油漆批土、牆面泥作打底、筏基防水施作 機電 A棟 6F 柱牆 7FL 樑版 機電預埋配管施作 B棟 5F 柱牆 機電預埋配管施作 B棟 5F 柱牆 機電預埋配管施作
46	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	57	65	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4F 水電配管、結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。
47	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 砌磚、打石 2. 化錨鑽孔 3. 結構修補 4. 鋼構吊裝"
48	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程	203,067	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	委託規劃、設計諮詢 審查及施工監造技術 服務					115年3月3日市長會議後，維持保留地下室方案及微調 室內空間，於115年3月30日召開第2次基本設計審查 會議，承商已於4月9日修正基設專管單位審認後已於4 月13日函送機關，本案原則修正後通過，115年5月4日 基本設計已核定，預計9月初取得建照。
49	114DF00 083	建設局/新建工 程處/建築工程 科	中央公園地下停車場 修復補強工程	318,875	76	78	2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 施工中〔B3F地梁上保護層打除、清潔、(B4、B6、B9區) 點焊鋼線網綁紮、(B10、B11區)BS版復原支撐施作、 (B10、B11)外圍筏基清潔〕
50	114DF00 091	建設局/建築工 程管理科/	臺中市霧峰區聯合行 政中心室內裝修暨辦 公設備工程	51,435	87	90	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前施工內容公托油漆工程、視聽音響設備測試運轉
51	114DF00 168	建設局/新建工 程處/建築工程 科	大甲分局、大甲地政 事務所及公托聯合辦 公廳舍工程(道卡斯綜 合服務園區)	1,711,664	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位已於5月19日提送修正後細部設計書圖(併同市 長指示事項)；於5月6日、5月11日及5月13日召開副 秘書長及局長設計規劃會議；原訂115年5月28日下午4 點15分召開市長規劃簡報會議已取消，俟下次會議討論 確認後，續辦後續細部設計核定及發包作業。
52	114DF00 175	建設局/新建工 程處/建築工程 科	大里區聯合行政中心 興建工程	1,619,467	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成接用水電作業。
53	114DF00 190	建設局/新建工 程處/建築工程 科	崇德殯儀館原地改建 統包工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包需求書已於115年1月30日核定，另於115年1月9 日提送招標文件修正版，俟契約工期定案後，115年2月 9日統包工程招標上網，115年3月12日開標結果流標， 另於115年3月18日開標(一家合格標)，於115年3月 25號評選，已於115年4月8日統包決標，持續追蹤統包 商製作契約、辦理保險以及契約規定初期應提送文件， 115年4月24日已請統包廠商契約製本，於115年4月 30日參與民政局召開崇德殯儀館改建期間交通維持配套措 施跨機關協調第2次研商會議，統包商已於115年5月6 日提送履約保證金連帶保證書及統包工程契約書(正副 本)，捷工局於115年5月7日召開臺中都會區大眾捷運

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								系統崇德豐原線可行性研究第16次工作會議，專管單位於115年5月7日召開「崇德殯儀館原地改建工程」第二次專技會議，並於115年5月8日統包商提送基本設計圖說(初版)，於115年5月14日參與民政局召開崇德殯儀館改建期間交通維持配套措施跨機關協調第3次研商會議，另已辦理退還押標金予統包商，專管單位於115年5月26日召開「崇德殯儀館原地改建工程」第二次專技會議，基本設計報告書(含初步預算書，已於5月7日提出經專管單位審查完成，本局業於5月22日審查會簽(陳核中)、第1-1階段細部設計115年7月16日提出)115年8月第1-1階段細設核定並取得拆除執照，於115年8月31日前1-1開工，採分階段進行設計與施工，全案目標120年完工。承辦商於115年5月15日檢送「分階段執行計畫書(修正一版)」、「設計簽證執行計畫」及「細設核定前之工程估驗契約項目詳細表資料」給專管單位審查中。
54	114DF00 201	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	30	30	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 115年3月3日市長會議後，維持保留地下室方案及微調室內空間，俟林正偉建築師與清水地政事務所討論修正方案後，基本設計修正時間20天，統包商於115年3月23日提送專管單位審認後，專管單位115年3月23日函送機關，115年3月30日召開第2次基本設計審查會議，都發局於4月27日安排本案幹事會審查會議，統包建築師已於5月20日將與土木科計劃道路整合後的修正簡報(內含圖面)送至本處，5月27日已出科，陳核至局長(文號：P11150017056)，預計9月初取得建照。
55	114DI00 008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	59	60	1	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 本案工程於5月進行一樓板灌漿及聯外排水施作。
56	114DK00 012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	56	56	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 本月施工項目：刻正施工地質改良工程。
57	114DN00 002	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程	65,216	70	70	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 模板組立、鋼筋綁紮、廁所管路配置、電梯鷹架搭設、地

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			採購案					地下室擴柱粉刷、第一次變更設計議價
58	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	99,888	20	25	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 圖說修正及建照送審
59	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	10	10	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 內政部於115年5月22日召開本案第3次基本設計審查會，審查結果請設計單位依審查意見修正報告。
60	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於4月8日與東盟營造股份有限公司完成決標確認並簽約完成，目前由施工廠商製作三大計畫中，後續由監造單位審查完成後，提送本處憑辦。
61	115DB00002	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	74,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送施工、品質及職業安全衛生3大計畫書送審，預計115年6月1日開工
62	115DF00147	建設局/建築工程管理科/	臺中市仁愛身心障礙福利機構興建工程	440,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 勞務標115年4月2日上網公告招標，5月5日開標，5月15日評選，115年5月28日續行開標議價。
63	115DG00025	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北區稅務新村闢建公園附屬停車場統包工程	505,850	10	25	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 統包工程招標文件已於115年4月7日簽奉核准，於115年4月8日第一次上網公開招標，因投標廠商家數不足流標，復於115年5月6日辦理第二次上網招標，已於115年5月12日開標，並於115年5月25日召開評選會議評選最有利標廠商。
64	115DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅統包工程	1,949,128	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/5第3次設計會議會前會、5/7動土典禮討論會議會前會、5/11中央市場共好研習工作坊、5/12訂約、5/13第3次設計會議、5/21動土典禮第1次審查會議、5/29第4

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								次設計會議及土地點交。
65	115DQ00002	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理基本設計審查會議
66	115DQ00008	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	25	55	30	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已於5月15號開工
67	115DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第正身、護龍、外門樓修復及再利用工程	78,400	55	0	-55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月25日復工

(七)環保工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	5件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1. 114年10月15日核定工作計畫書(含細部設計圖)，於次日開始執行第二階段(300天)整地、設備購置安裝及試車等作業。 2. 已完成分選與造粒作業區地坪鋪設及延伸廠房建置，持續進行污染防治設備及污水收集池等基礎工程，另機械設備均已進場設置完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	92	93	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工區整理
3	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	61	61	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 前後巷判定、300管、400管明挖 推進持續中。
4	115AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	118,680	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行操作維護事宜
5	115AP00079	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務-烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充)	128,394	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 計畫持續辦理中。

(八)景觀及綠化工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	14件(93.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件(6.67%)	15件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工	10,110	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	作-葫蘆墩公園					履約中
2	113AF00 034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF00 202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	89	98	9	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 辦理結算
4	114AF00 021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00 026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00 045	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-敦化公園等十四座公園	18,563	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
7	114AF00 069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
8	114DF00 081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	93	98	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月11日啟用典禮 5月21日公共藝術繳納代金審查會議
9	115AF00 019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
10	115AF00 032	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市115年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
11	115AF00 039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 115 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已開工
12	115AF00 042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 115 年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
13	115AF00 069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理「115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區」(115B-005)一案，第 1 期(3-4 月份)估驗請款
14	115DE01 006	運動局/運動設施科/	臺中市立豐原體育場整修工程	51,000	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理勞務發包
15	115DF00 072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	40	56	16	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)請款進度： 1. 勞務標：設計費 3-2 期請款簽已於 115 年 3 月 9 日核准撥付 21 萬 8,065 元(9.96%)，連前累計請領 197 萬 1,012 元(93.46%) 2. 工程標：--。 (二)目前辦況： 1. 後擴監造：履約中。 2. 工程辦況：已於 115 年 5 月 12 日開工，截至 115 年 5 月 18 日，進度 0.66% (+0.44%)，已完成〔工程宣導單發放、安全圍籬設置〕，施工中〔工地放樣及測量、材料送審〕。 (三)命名辦況：115 年 4 月 21 日局簽奉准，建議命名單陳核府層勾選中。 (四)遭遇問題： 1. 地上物(福德祠)不影響工程施作，已由公園景觀管理科與地政局於 115 年 5 月 12 日辦理可施工範圍用地接管。另有地上物占用部分，相關單位將另循程序妥為研

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								議處理。 (更新日期：115/5/26)

(九)觀光遊憩工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	4件(80.00%)	1件(20.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	5件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00 286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6次 期程修改次數：2次 結算資料處理中
2	111DQ00 007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	80	87	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年4月月29日辦理2次變更設計契約簽約，變更調整進度後，截至115年5月31日止預定進度79.89%。實際進度82.89%，目前辦理：1.牆基整修。 2.泥塑剪黏整修。 3.水電管線配設。 4.木門窗檢修安裝。 5.犬走及水溝施作。 6.圍牆施作。 7.室內地坪整修。 8.發電機室工程。 9.汙水處理設備護體。
3	112DQ00 017	文化局/文化資產處/資產修復	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再	84,210	77	85	8	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		課	利用工程					施作項目：木作工程(門窗整修)；牆體工程(編竹夾泥牆及雨淋板施工)；瓦作工程(水泥瓦施工)。
4	114AJ00026	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2026 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	33,000	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 招標文件於 5/29 簽准，6/2 上網公告，6/26 截標，6/27 開標，6/30 評選，7/9 決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 3,295 萬元。12/31 第 1 次契約變更決標金額新臺幣 1,688 萬元，3/19 第 2 次契約變更決標金額新臺幣 319 萬。 2. 廠商於 9/26 檢送工作執行計畫書，10/3 審查通過，10/9 簽准撥付第一期款 1,140 萬元；廠商於 2/10 檢送工作執行期中報告書，2/24 審查通過，3/3 簽准撥付第二期款新臺幣 1,500 萬元；廠商於 5/12 檢送結案報告書，5/20 書面驗收，刻正簽辦第 3 期款撥付事宜。
5	115AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2027 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	42,500	0	40	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 5/8 簽准、5/13 上網公告，預定 6/9 開標、6/17 評選。

(十)重劃工程區段徵收工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	6 件(85.71%)	1 件(14.29%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			配委託專案管理服務案					<p>業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。</p> <p>十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。</p> <p>十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> <p>十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p> <p>十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。</p>
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：3 次</p> <p>本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。</p>
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：5 次</p> <p>5/27 召開水湳月例會</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案業於114年12月23日及24日辦理驗收作業(正驗)，相關缺失廠商依限於115年1月24日已改善完成，本局於3月4日、10日及11日辦理正驗缺失改善複驗合格在案。俟廠商提送資料後簽辦結算付款程序。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	77	80	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	65	66	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 整地及拆除工程 住1(N3)、住2(N4)拆除工程-地坪打除、機械拆除 公兒11東側、住1(N2)東側整地工程-清除及掘除 住1N2拆除工程-機械拆除 15M-16拆除工程-地坪打除、機械拆除 (2) 橋梁工程 80M-1南下右岸擋土牆牆身鋼筋綁紮。 環中路南下線A2橋台鋼筋加工。 (3) 排水工程 15M-19 BS3箱涵頂板模板組立。 80M-1LT-B-S-1箱涵頂板模板組立。

(十一) 災修工程

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	2件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	2件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中。
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115年度臺中市級中等以下學校樹木災害搶修採購(開契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月無派工

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小計	321件(96.98%)	3件(0.91%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	7件(2.11%)	331件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE00 024	經發局/工業科 /工業科第二股	臺中市工業園區整體 發展計畫委託專案管 理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 廠商於115年5月11日提報115年4月份工作月報至本 局備查，本局於115年5月14日備查。
2	105AG00 040	捷工局/綜合規 劃科/	大臺中地區捷運路網 檢討規劃暨臺中捷運 系統初期路網可行性 研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 1、110年4月9日提報可行性研究至交通部。 2、110年6月1日交通部提供書面審查意見，已依各部會 審查意見修正，並於8月9日提報交通部審查。 3、110年11月9日已配合鐵道局完成現地勘查、110年 12月15日交通部召開初審會議。 4、111年4月1日提報修正報告予交通部續審，交通部 111年10月6日召開研商會議。 5、112年9月14日提送修正報告予交通部續審，交通部 鐵道局113年1月23日電郵提供書面審查意見，113年3 月28日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部113年7月2日召開委員會審議，結論為修正 後通過。 7、113年10月1日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部114年7月4日核轉行政院審議。交通部於114 年7月28日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文 件，已於114年8月1日補充促參自評表予交通部。交通 部已於114年9月26日提送財政部促參平台審議。促參 推進專案辦公室114年11月26日函知本案符合免送促參 提案平台審議條件。 9、交通部115年2月2日再度核轉行政院審議。
3	106AG00 052	捷工局/綜合規 劃科/	臺中輕軌捷運系統第 二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 115年5月27日辦理紫線、綠延第4次介面協商會議。
4	106AR00 022	地政局/區段徵 收科/區段徵收 科第一股	臺中市烏日(九德地 區)區段徵收委託地 籍整理及土地分配專 業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 得盈開發有限公司115年5月4日檢送「臺中市烏日 (九德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服 務案」115年5月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。 5.區內臺中捷運九張犁站工程界面協調會勘。
5	107AD01 029	水利局/水資源 發展科/	臺中市福田水資源回 收中心放流水回收再 利用統包工程委託專 案管理服務(含試運 轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 工程施工中,進度97.272%,專案管理單位持續執行督導 管理工作。
6	107AH00 027	都發局/城鄉計 畫科/	臺中市太平地區都市 計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:2次 114/1/15向局長面報都委會提會簡報。114/2/11已提供 修正後簡報續排局長面報。114/4/11修正簡報續排局長面 報。114/4/28面報局長。114/5/1向副市長及秘書長面 報,續提市都委會。續提114/7/1第151次都委會(另擇 期辦理)。114/10/30召開第10次小組會議。114/12/11 召開第155次市都委會(第二案)。114/12/26檢送第155 次市都委會會議紀錄。115/1/5規劃單位函請本局支付第 五、六期款。115/1/12簽准依規支付。115/1/22規劃單 位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11檢送計畫書、圖等相 關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。 115/2/25內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議 繼續聽取簡報。115/5/13國署都字第1151090732號函發 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變 更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一 次通盤檢討)案」第1次會議開會通知。115/5/20府授都 計字第1150156327號函請各相關機關與會並請規劃單位 製作簡報。115/6/2內政部都市計畫委員會專案小組聽取 臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計 畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第1次會議
7	107BG00 003	捷工局/綜合規 劃科/	臺中捷運藍線綜合規 劃(含環境影響評估) 暨捷運設施用地土地 使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:2次 1.綜合規劃報告書:行政院已於113年1月29日核定捷 運藍線綜合規劃計畫,惟後續仍需依所提意見修正綜合規 劃報告書,報交通部轉行政院備查;本府已於113年4月 1日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部,另 交通部於113年5月21日核轉予行政院核備,刻正由行 政院核備中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2. 都市計畫變更作業：內都委會於114年3月26日召開第2次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114年6月10日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另114年3月27日召開市都委會專案小組第9次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送114年7月1日第151次市大會審議修正後通過；另為配合B9捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於114年1月24日公告，並經114年7月1日本市都市計畫委員會第151次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於114年8月1日函送內政部都市計畫委員會審議，114年10月8日內政部都委會專案小組第3次會議審議台中港特定區計畫、臺中市都市計畫主要計畫及中科特定區計畫之其餘主要計畫變更內容，依會議決議須補充相關資料及討論逕提人陳，再續開下次專案小組會議討論。本局115年1月9日依前次會議決議檢送補正資料予都發局，該局115年1月19日函轉內政部賡續辦理審議。
8	108AH00 041	都發局/綜合企 劃科/	臺中市潭子、大雅、 神岡區都市計畫通盤 檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 經提115年5月11日本市都委會第157次會議審議，決議依提會資料修正後通過，後續依會議紀錄修正後，依規提送內政部審議。
9	108AH00 043	都發局/城鄉計 畫科/	中部科學工業園區台 中基地附近特定區計 畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/5/11 提報市都委會第157次會審議。
10	108AH00 059	運動局/運動產 業科/	臺中市巨蛋體育館興 建工程委託專案管理 技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：9.830%累積實際進度：16.293% 三、施工工項： 1. B3F層 N2區柱牆及N1區牆面模板組立、B3F層 S3區重型支撐架組配作業，共38人。 2. B3F層 S3區柱牆模板及B2F層 S3區 B2F梁版模板組立，共19人。 3. B3F層 N2區內牆鋼筋綁紮、B3F層 N3區 B2F版面上層

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								版鋼筋吊掛及綁紮，共 60 人。 4. B3F S2、S3 區 CP1 柱基礎螺栓樣架調整固定，共 24 人。 5. B3F N2 區柱周邊施工架拆除作業，共 4 人。 6. B3F 層 N2 區北側柱鋼筋續接器鎖固，共 2 人。 7. B2F S3 區底板器具預埋放樣、B3F N2 區牆面套管配置作業，共 10 人。 8. B3F 層 N1 區外牆灑水養護(第七天)。
11	108AR00 033	地政局/土地編 定科/	「臺中市國土功能分 區分類及使用地劃設 作業」委託技術服務 案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區 30 場次公展公聽會，相關議題並於 113 年 9 月 30 日經臺中市國土計畫審議會審議完竣，本府於 113 年 12 月 30 日將相關法定書圖函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署(下稱國土署)於 114 年 3 月 25 日召開到府訪談會議、114 年 4 月 23 日召開專案小組會議，本府於 114 年 6 月 16 日依專案小組意見檢送修正法定書圖予國土署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開內政部國土計畫審議會審議，本府分別於 114 年 9 月 12 日及 115 年 3 月 5 日申請展延修正書圖繳交期限，國土署復於 115 年 3 月 11 日函請本府於 115 年 6 月 30 日前提送修正法定書圖，刻正簽辦由本局協助本府農業局，將該局提供之農 1.2 調整劃設修正成果及臺中港特定區計畫農 5 圖資更新檢核成果等相關資料先行提供國土署協助確認。
12	109AG00 040	交通局/交通工 程科/交通工程 科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH00 049	都發局/城鄉計 畫科/城鄉計畫 科第二股	臺中港特定區主要都 市計畫通盤檢討規劃 作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)，115/3/23 召開第 1 次專案小組會議，115/5/25 召開第 2 次專案小組會議。
14	109AP00 063	環保局/環境設 施大隊/環境設	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉委託專業	10,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第四組	服務					本案已於115年2月28日完成履約，成果報告於115年5月4日提送本局，並於115年5月20日召開成果報告審查會議。
15	109AP00 066	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 115/5/21 召開工作會議。
16	110AD01 044	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工程施工中，進度97.272%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE00 024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
18	110AE00 025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於110年1月31日前完成本年度付款。
19	110AG00 045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 持續配合工程履約中。
20	110AG00 060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 持續配合工程履約中。
21	110AH00 030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 55.114年2月27日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114年3月3日簽辦召開議題交流座談會。57.114年3月26日召開2場議題交流座談會，4/8函發會議紀錄。58.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送，刻安排第12次工作會議。59.114/6/4函請廠商提送期末修正成果，廠商114/6/24提送。60.114/7/31召開第12次工作會議，結論請廠商114/8/15提送期末簡報。56.114/8/15廠商提供期末簡

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。 62.114/12/31 召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。115/1/14 函發紀錄。63.115/2/26 檢送環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書。 64.115/3/4 函請廠商修正期末報告書(含意見處理情形對照表)，併予修正環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書，再送本局續辦。65.115/3/31 廠商提送期末報告修正本。115/4/10 函復收悉。115/5/26 面報秘書長。
22	110AH00 032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 本案辦理情形： 1. 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 12 月 12 日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整，廠商於 115 年 2 月 2 日檢送修正後簡報，115 年 4 月 14 日排府層報告優先整開區內容。 2. 114 年 11 月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報部審議作業，114 年 12 月 3 日召開后豐部都委會專案小組會議，114 年 12 月 19 日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議，115 年 2 月 24 日召開大平霧及潭雅神都委會專案小組會議，115 年 3 月 10 日召開大甲、外埔第一階段部大會。115 年 4 月 10 日召開東新石專案小組會議，115 年 4 月 28 日召開台中市及台中港部大會報告進度，預計 115 年 6 月 29 日完成台中港補充資料。
23	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於 114 年 12 月 30 日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。
24	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
25	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
26	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美園特殊裝修及設備工程委託專案管理技術服務	10,260	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
27	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月6日工程複驗，5月25日取得使照(115中都使字第00701號)。
28	111AG00 051	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置	72,017	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本府已辦理「臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易閘門系統建置」(第三次契約變更)案工作項目一第四期款付款。
29	111AG00 062	交通局/停管處/停車管理課	臺中市精密機械科技創新園區開立停車繳費通知單勞務委外作業	15,047	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
30	111AH00 043	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A棟：4F柱牆筋綁紮、4F柱牆模板組立、4F柱牆水電配管、塔吊及施工電梯架設。 B棟：4FL梁板模板組立、4FL梁板筋綁紮、4FL梁板水電配管。
31	111AH00 046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.1150506第135次專技會議 2.1150513第136次專技會議 3.1150519第137次專技會議 4.1150528第138次專技會議
32	111A000 038	衛生局/醫事管理科/醫事管理	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科醫政管理股	轉案」委託履約管理專業技術服務採購案					1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於5月13日辦理院區勘查，並依限於5月14日提送4月履約管理月報(每月15日前)。 3. 依本局通知出席5月28日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
33	111AT00030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：9次 已於115/4/14舉辦第二次鑑價會議，待藝術團隊修正計畫書後送文化局核定。
34	111BD01026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標施工中，第三分標國土署審查意見修正中
35	111BD01034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 中華路第一標工程於114/12/23決標，115/4/30開工。
36	111BD01036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 111年11月29日辦理議價，111年11月29日決標，111年12月1日決標公告。 已於112年2月1日訂約，112年5月16日辦理基本設計審查會議，112年6月2日辦理工作會議。 112年7月5日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112年7月18日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112年8月11日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112年9月23日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署 115年2月24日文山2-2細部審查資料修正版(二)再次發文國土管理署 115年4月14日文山2-2細部審查資料備查</p>
37	112AF00 065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行</p>
38	112AF00 068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	<p>流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
39	112AF00 098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
40	112AF00 099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
41	112AH00 005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 目前刻正執行專案中。
42	112AH00 014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 南屯區建功5號好宅履約確認及驗收
43	112AH00 015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 太平區育賢三期好宅及烏日區高鐵好宅全面進場施作
44	112AH00 039	都發局/綜合企劃科/	臺灣轉運城整體規劃	11,000	85	85	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 1.115.03.27簽准於115年6月初辦理產業座談會，訂於115.6.4上午辦理。
45	112AH00 044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規辦理履約管理作業
46	112AH00 045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第4期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 四家業者媒合累計共計媒合2,365件(包租包管488件、代租代管1,877件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
47	112AH00 048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理	209,709	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地下室B3F牆、B2F板施作鋼筋、模板、機電工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(含監造)技術服務案					
48	113AF00 017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 本案刻正辦理履約(5月)相關事宜
49	113AF00 067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判工期延後大會審查時間；另有關於101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理，另法院於115年3月5日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，已於4月1日上午9點現勘。
50	113AF00 092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 履約中
51	113AF00 093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1次 工期修改次數：0次 於3月27日召開第二期績效評核會議，並於4月22日函發會議紀錄，將接續辦理請款作業
52	113AF00 104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次 本案於3月13日辦理公開閱覽、3月23日辦理廉政平台成立暨招標說明會，公開閱覽3月27日截止、意見收受至3月30日，於4月16日召開採購工作及審查小組會議，已於5月12日公告招標，預計7月1日開標，並已另函文各公會廣邀優質團隊參與投標。
53	113AG00 022	交通局/公共運輸科/公共運輸科第二股	臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫	44,956	100	100	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：2次 已辦理完成。
54	113AG00 034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0次 工期修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務委外工作					國雲(第一區)115年4月份勞務酬金計12,306,915元,刻正辦理支付作業。 竑穗(第二區)115年4月勞務酬金計9,133,691元,刻正辦理撥付作業。 惠隆(第三區)115年4月勞務酬金計10,498,177元,刻正辦理撥付作業。
55	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116年度租賃PDA開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約中,已辦理115年4月付款。
56	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案	39,811	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約日自113年8月1日起至115年12月31日止,採按月付款。經查115年4月份金融代收案,代扣筆數601,624筆,廠商代收停車費28,584,496元,代收手續費為1,925,194元,刻正辦理4月份手續費付款作業。
57	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	98	98	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理第三階段「專案管理」核銷請款作業,共需支付新臺幣58萬800元整。
58	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數:2次 期程修改次數:0次 1.履約工作會議:於115年5月7日召開。 2.土地開發法規條文工作會議(為(新訂)委託辦理鑑估價流程及收費標準):於115年4月28日召開會前會、4月30日拜訪臺中市不動產估價師公會、5月7日拜訪中台灣不動產估價師公會、5月11日拜訪土木技師公會、5月15日拜訪建築師公會,預計再第二輪拜訪確認工項及金額(有公會表示須俟7月召開會議後才能協商)。 3.預定5/27召開"捷運建設工作小組第8次會議",確認B11-1(公有)土地取得機制、流程。
59	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期履約中。 1.115.04.23 機關核定第16次月報(115年3月) 2.115.05.06 機關核定第6次季工作報告(115年1月~3月)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.115.05.11 萊因提送第17次月報(115年4月) 4.115.05.11 萊因提送BD03計畫管理評估報告 5.115.05.15 萊因申請調整專案人員 6.115.05.21 機關核定BD03計畫管理評估報告 7.115.05.27 召開5月月會 8.審查土建細設標跟機電統包標送審文件 9.參與土建細設標跟機電統包標相關會議
60	113AG00 076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.5.7召開第18次專技協調會 115.5.14召開第19次專技協調會 115.5.21召開第20次專技協調會 115.5.28召開第21次專技協調會及工程月會
61	113AG00 079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業刻正辦理中，已於3/25召開公展前座談會。 二、BD01段設計需地範圍之穿越範圍於115年2月11日至3月12日辦理公告、BC21段穿越範圍於115年4月24日公告至5月25日。三：BD01段公路局土地使用許可申請書，公路局前於115年5月22日回覆審查意見，刻正彙整資料中，預計6月10日前再送公路局審查。四、出入口用地取得第一次公聽會召開時間：B4、B5站為1/14、B8站為4/9、B9、B10、B13為4/28。
62	113AH00 013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前刻正辦理付款作業
63	113AH00 057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 俟建功5完工後全面進場施作
64	113AH00 068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收簽辦，預計6月辦理驗收。
65	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		障礙福利科第一股						1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 115年4月份水電費於115年4月30日完成動支。3. 115年第一季設施設備修繕暨汰換第1次核銷已於115年5月19日完成查驗動支。
66	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	55,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 本案須待后里焚化廠促參前置作業計畫(案號：109AP00066)執行完成方能接續辦理，目前后里廠BOT案尚未簽約，故尚未開始相關作業。
67	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正履約執行。
68	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
69	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫	16,129	55	85	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約執行中
70	114A725001	梧棲公所/社會課/	114年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,492	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 本案於115年5月27日函文辦理驗收，俟完成驗收後，再行支退履約保證金。
71	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所114年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
72	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第二期預計配送5萬7,454套，12月15日起陸續配送，已配送9所高中、54所國中、146所國小，共計54,216套，約94.3%。(5/31止)
73	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市114學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、進行外師生活管理。 二、落實外師上課管理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
74	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學114學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於114/8/20完成第一期驗收，並於114/9/19以支出傳票337號完成第一期付款
75	114AD01004	水利局/水利養護工程科/	114年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,560	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
76	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理尾款請款程序。
77	114AD01011	水利局/水資源發展科/	114年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已進入會計室審查階段(文號：251150059929)，進程順利，預計本月可完成決算程序
78	114AD01020	水利局/水利養護工程科/	114年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	23,770	95	100	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
79	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/5/20辦理第3期履約暨驗收審查會議，請廠商於5/29前依委員意見修正報告後報局。
80	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.4.29環興檢送「114年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區每週放流水水質(氨氮、氟鹽、懸浮固體)檢驗報告；115.5.5本局備查。115.5.12本局發開會通知單「114年臺中市產業園區環境監測計畫」期末成果報告書驗收審查會議訂於115.6.5。
81	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114年度臺中購物節計畫	55,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於6月5日辦理驗收審查會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
82	114AF00015	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第三工區	11,920	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
83	114AF00017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計辦理驗收作業
84	114AF00030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
85	114AF00031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
86	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中。
87	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
88	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
89	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
90	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀	臺中市114年度區域型公園綠美化維護工	10,264	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		維護科	作-市政公園等七座公園					履約中
91	114AF00 058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中
92	114AF00 071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
93	114AF00 091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 前提送修正後期中報告書，已簽奉核定，需於 9/18 前提送期末報告書。
94	114AF00 103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
95	114AG00 018	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理	15,372	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 115 年 3 月份勞務費於同年 5 月 4 日核付(應付金額計新臺幣 1,298,733 元整)。 2. 本案採按月結算前 1 個月勞務費，於施作完成之次月付款，115 年 4 月份催繳舉發違規、退費及追繳處分勞務費於 115 年 5 月 15 日辦理驗收完畢，目前簽請核付勞務費用。
96	114AG00 051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 5 月 22 日召開期末報告書審查會議，後續辦理驗收及請付款程序。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
97	114AG00 056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理第三次撥款事宜
98	114AG00 060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段302地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 參與115年5月13日文資處召開專案小組會議及依此會議文資委員建議之內容調整本案工程設計，並修正考古申請書。
99	114AG00 065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案將自「水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫」案期末報告書經本局同意日次日起開始履約。
100	114AG01 003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。 2、6月24日召開工作啟始會議。廠商6月25日提供工作執行計畫書，本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於8月21日同意撥款。 3、本局9月23日撥付廠商第一期款247萬5,000元(占12.5%) 4、截至目前共已召開16次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23、4/13、5/4、5/20)。 5、本局10月22日辦理路線第1次現勘。 6、廠商10月17日提送期中報告，已於11月24日召開期中審查會議，廠商已於12月23日提送修正期中報告，經審閱後，本局已函請廠商依意見再行修正後提送。廠商已於115年3月20日再次提送修正期中報告，本局刻正審閱中。 7、本局1月15日辦理地方說明會(清水區公所)。 8、本局4月10日召開捷運建設推動小組會議。
101	114AH00 001	都發局/都計測量工程科/	臺中市114年度都市計畫樁測釘、埋設及	19,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			數值地形測量工程委託技術服務案					已辦理完成。
102	114AH00003	都發局/建造管理科/	114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 於115年6月1日辦理驗收作業
103	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	85	98	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 驗收完成，結算驗收辦理中。
104	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114年6月4日完成議價程序並決標。114年6月18日完成簽約。114年9月4日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於114年10月15日同意備查。115年3月27日召開期中報告書審查會議。115年4月28日核發期中審查會議紀錄。115年5月8日檢送修正後期中報告書。
105	114AH00022	都發局/秘書室/秘書室第二股	114年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案已於114/1/21上網公告 2. 本案已於114/2/21開標，經資格審查1家廠商合格，已於2/25下午進行實機測試，3/3上午10時進行評選作業 3. 本案已於114/3/3完成評選，並於3/21決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於114/4/10簽約，4/14開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於114/10/30提送第一次交貨報告書，並已於114/11/26辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於114/12/19付款完成，第二期廠商已於5/18提送第二期履約完成函，經簽准將於6/8辦理驗收。
106	114AH00030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3號)社會住宅物業管理暨建功5號驗收委託	15,838	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算驗收。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
107	114AH00035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市114年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 2家廠商於115年5月5日以前繳交115年4月月報表，於簽約翌日起375天以內(115年5月19日)繳交結案報告書(初稿)。
108	114AH00037	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託	15,473	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 續行辦理結算驗收。
109	114AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
110	114AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/5第3次設計會議會前會、5/7動土典禮討論會議會前會、5/8第4次專技會議、5/11中央市場共好研習工作坊、5/13第3次設計會議暨第5次專技會議、5/21動土典禮第1次審查會議暨第6次專技會議、5/28第7次專技會議、5/29第4次設計會議及土地點交。
111	114AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月29日第4次需求訪談會議。
112	114AJ00033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第10屆論壇委託服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案業於114年11月24日上網公告，已於114年12月31日決標，由欣傳媒股份有限公司決標，廠商已於1/23報送契約書，惟經費明細表有誤，廠商已修改完成，已於2/9重新報送，契約已用印並於2/12送廠商據以履約，本案主驗人為康文樹專員。 二、因TPO秘書處反映論壇地點仍以旅館為宜，於2/27獲市長批示同意於林酒店辦理。因論壇場地及流程異動涉及經費調整，原訂3/31廠商需報送工作執行計畫書一事，3/19與廠商第1次工作會議通知廠商暫緩並討論契約變更事宜。 三、經多方討論及調整，5/7由局長主持與TPO秘書處第2次線上會議，就論壇規劃、分攤經費等進行大方向定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								案；5/13 向鄭副市長面報論壇整體規劃並召開跨局處協調會；5/15 市長名義講者邀請函核定並完成寄送；刻正陳核 TPO 論壇報名行政須知資料，預計 6/11 向副座面報最新規劃。 四、因規劃大方向大致底定，刻請廠商先行開展細部流程規劃及文宣品設計過稿事宜，惟經費缺口 30 萬尚未補足，刻與風管所協調第一預備金分攤事宜，待經費來源底定後，辦理第一預備金動支，併同觀光署核定補助經費 100 萬元辦理續辦變更事宜，重新訂定提送工作執行計畫書期限。 五、5/25 向局長面報 TPO 會前考察規劃；會前考察預計 6/15-6/18 辦理，於 5/20 與廠商第 2 次工作會議先行提送會前考察計畫先行備查。 六、另獎勵旅遊已於 3/1 上架執行並報名額滿，待旅行社出團後提交資料進行審核作業。"
113	114AK00 022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一區至第六區第一季核銷皆辦理完成
114	114AK00 026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
115	114AK00 027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
116	114AK00 028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
117	114AK00 030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
118	114AK00 082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
119	114AK00 087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履行服務事項
120	114AK00 092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中
121	114AK00 094	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116年臺中市市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行中
122	114AL00 024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府114-116年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商於5月19日函送第5期房屋租賃費及115年1-4月水電分攤費請款資料，刻正辦理核銷作業中。
123	114AL00 055	勞工局/福利促進科/	114年度身心障礙者養成訓練計畫(二)	12,051	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
124	114AN00 053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
125	114AN00 054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年70公尺雲梯消防車1輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
126	114A000 021	衛生局/企劃資訊科/	114年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 目前履約中，於5月4日導入大肚、龍井及大里衛生所公衛門診系統，於5月7日、5月15日分別完成石岡及大甲區衛生所智慧化服務導入，下個管制點116年2月12日辦理事項完成。
127	114A000 044	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月廠商履約中。
128	114AP00 008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後	163,821	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正請廠商修正年結算資料，廠商補正中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			續擴充)					
129	114AP00 036	環保局/水質及 土壤保護科/水 質及土壤保護 科第一股	114年臺中市水質科 技執法暨低碳AI管制 計畫	18,000	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約執行中
130	114AP00 048	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理 計畫(開口契約)	151,525	70	98	28	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年底渣去化將盡快完成去化，刻正辦理驗收及後續請 款事宜。
131	114AP00 058	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市文山資源回收 (焚化)廠委託操作管 理計畫(113年後續擴 充)	229,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案年結算尚在審查程序中，俟監督廠商修茶完畢後簽辦 請款文件。
132	114AP00 061	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114年臺中市營建工 程AI高科技輔助查核 計畫	22,053	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年5月21日辦理驗收。
133	114AP00 063	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114年臺中市柴油車 動力計排煙檢測計畫	13,048	85	95	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商分別於5/4及5/15提送期末報告修正稿，經本局審 查通過後，於5/29提送期末報告定稿。
134	114AP00 068	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	114年臺中市低碳城 市發展管考及城食森 林推動計畫	13,300	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
135	114AP00 070	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	114年臺中市餐飲業 及室內空品輔導管制 計畫	11,500	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於115年5月22日依契約規定提送期末報告初 稿，目前依規劃進度執行。
136	114AQ00 055	文化局/屯區藝 文中心/推廣股	114年度屯區藝文中 心展覽及演藝空間中 央空調冰水主機設備 更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 改善後報告數據重新量測中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
137	114AQ00 119	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 由於上次驗收失敗目前重新執行驗收程序
138	114AR00 009	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
139	114AT00 021	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中市政建設成果行銷	11,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成驗收作業，刻正辦理付款核銷。
140	114AT00 024	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2025臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務	16,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年2月10日完成驗收。
141	114AY01 008	數位局/系統規劃科/	114年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已完成5月份系統功能增修進度，並於5月20日召開進度會議。
142	114AY01 017	數位局/整合應用科/	114年淨零生活數位點數平台維運擴充案	13,741	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
143	114AY01 023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/12召開工作會議，各工項依進度執行中。
144	115A725 001	梧棲公所/社會課/	115年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商依規定調派1位專人於每週二上班時間(上午9時至12時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
145	115A735 004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所115年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年3月24日決標，並與得標廠商簽約
146	115A736 006	龍井公所/社會課/	115年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
147	115AA00 007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護	18,963	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中，115年5月份核銷資料，廠商應依契約規定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			採購					於6月7日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
148	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市115年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次
149	115AD00008	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	55	55	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 預計配送5萬9,490套，3月30日陸續配送，並已配送2所高中、32所國中、44所國小，共計17,347套，約29.1%。(5/31止)
150	115AD00016	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115年1至12月)	23,856	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 4月履約及驗收完成；5月履約進行中。
151	115AD00019	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	臺中市115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	35,117	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進入履約交貨階段，陸續依訂單聯繫交貨各校。
152	115AD00025	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局115學年度數位學生證製卡及系統維護案	12,120	35	35	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
153	115AD00028	教育局/國民小學/信義國小	臺中市115年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購A案	115,680	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 5月14日完成簽約用印，5/31日完成各校施工時程調查，排定施工順序
154	115AD00041	教育局/國民小學/國安國小	臺中市115學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,676	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於5月28日評選決標完成
155	115AD01001	水利局/防災中心/	115年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已完成5月份維護保養及試運轉作業

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
156	115AD01009	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月份督導日期，如下： 5/04(一) 立新 09:00、廊子 14:00 5/05(二) 黎明 09:00、文山 13:00 5/12(二) 福田 09:00 5/13(三) 石岡壩 09:00、豐原 13:00 5/14(四) 臺中港 09:00、新光 14:00 5/18(一) 環山 09:00、梨山 13:00
157	115AD01011	水利局/防災中心/	115年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 相關建置設備規格已備查，相關設備建置中。
158	115AD01013	水利局/污水營運科/	115年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約執行污泥清運作業
159	115AE00001	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 廠商5/11提送巡檢報告予監造單位，監造5/19送局，本局5/22同意備查。
160	115AE00002	經發局/工業科/工業科第二股	115年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商5/11提送4月月報、本局5/18備查。
161	115AE00009	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115/5/8廠商檢送115年4月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造5/15報局，本局5/20同意備查。
162	115AE00018	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月22日提送5月市管園區水質檢測報告。
163	115AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	115年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.4.29環興檢送「115年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密、豐洲及太平園區上年度園區用水量申報資料；

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								115.5.5 本局備查。
164	115AE00 022	經發局/工業科 /工業科第四股	115年臺中市管產業 園區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115年5月13日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園 區景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區4月份 工作月報，併核備。(核備日5/18,5/18,5/19)。 115年5月14日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園 區景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區5月份 工作規劃月報，併核備。(核備日5/21,5/21,5/21)。 115年5月27日久大興業社檢送「115年臺中市管產業園 區景觀維護工作」勞務採購太平、豐洲及精密園區115年 第一期工作成果報告，併核備。(核備日5/27,5/27, 5/27)。 115年5月14日久大興業社檢送115年臺中市管產業園區 景觀維護工作」勞務採購案之「登革熱或病媒蚊防治教育 訓練一一般教育訓練」成果報告書。
165	115AE00 029	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	臺中市家用廚餘機補 助委託專業服務案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已完成所有案件之補正後復審作業，並持續製作撥款 清冊。
166	115AE00 037	經發局/商業科 /商業科第一股	115年度臺中購物節 計畫	50,600	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於5月7日決標，履約中。
167	115AE00 044	經發局/公用事 業科/公用事業 科第二股	115年臺中市節電夥 伴節能治理與推廣委 託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本案業於115年5月7日辦理議價。2. 本案業於115年 5月18日完成契約簽訂作業。
168	115AE00 046	經發局/市場管 理科/市場管理 科第一股	臺中市大甲第二公有 零售市場1樓賣場增 設空調設備統包財物 採購	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理設計作業。
169	115AE00 049	經發局/產業及 青年發展科/產 業及青年發展 科第一股	2026 臺中鍋烤節	14,000	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/4核定 5/6公告上網 5/22開標 5/25召開評選會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
170	115AF00 016	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	115年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理橋梁定期檢測
171	115AF00 026	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理派工事宜
172	115AF00 027	建設局/養護工程處/山線工程隊	115年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
173	115AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	115年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
174	115AF00 038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
175	115AF00 060	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
176	115AF00 061	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
177	115AF00 063	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正辦理(5月)履約相關事宜。
178	115AG00 002	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
179	115AG00 003	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：怡美交通。115年1月1日起營運路線：黃

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								5、6、7、8、21、25。
180	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 經營廠商：台灣大車隊。115年1月1日起營運路線：黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
181	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年11月17日公告招標，114年12月9日開標，114年12月31日決標。 2、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日，廠商115年1月9日提送工作計畫書，本局115年1月14日核備工作計畫書。 3、依契約規定工作執行計畫書核備後，可撥付第一期款，本局115年3月23日動支請示單奉核，115年3月31日完成付款。 付款進度：115年3月31日撥付第一期款380萬元
182	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約日自115年1月1日起至115年12月31日止，採按月付款。115年4月廠商代收停車繳費單計719,505件，代收停車費金額34,212,853元，代收手續費為3,261,430元，刻正辦理4月份手續費付款作業。
183	115AG00034	交通局/交通行政科/	115年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年4月份請款案件已付款
184	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/5/8提送4月報，並於5/8備查。
185	115AG00036	交通局/停管處/設施工程課	115年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護	14,241	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案履約中
186	115AG00042	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	115年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫	20,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
187	115AG00 043	交通局/運輸設 施科/運輸設 施科第二股	115 年度公車候車設 施環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中，撥付 115 年 4 月款項。
188	115AG00 058	交通局/停管處 /停車管理課	115 年臺中市政府公 有停車場停車費用委 託金融業者代扣作業 案	19,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 與得標廠商簽約中
189	115AG01 001	捷工局/土地開 發科/	臺中捷運藍線土地開 發第二期招商顧問委 託專業服務案	63,270	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 115 年 5 月 14 日召開 115 年第一次工作進度會 議；廠商於 115 年 5 月 19 日提送總體工作計畫，機關刻 正審查中。
190	115AH00 002	都發局/都市設 計工程科/	115 年度臺中市社區 規劃師駐地輔導計畫	15,000	35	55	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 5 月 6~9 日及同年月 11 日辦理推廣說明會。
191	115AH00 003	都發局/住宅發 展工程處/住宅 服務科	115 年住宅法相關申 請案件勞務服務委託 案	80,698	10	40	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 5 月 5 日辦理評選會議，並於 5 月 18 日 決標。
192	115AH00 017	都發局/都計測 量工程科/	臺中市 115 年度都市 計畫樁測釘、埋設及 數值地形測量工程委 託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 114 年 10 月 7 日招標文件簽辦，並於 114 年 12 月 17 日完成招標文件核定。 2. 案於 114 年 10 月 27 日上網公告。 3. 案於 114 年 11 月 21 日辦理開標，共兩家廠商符合投標 資格。 4. 本案已於 114 年 11 月 27 日簽准召開採購評選會議，會 議訂於 114 年 12 月 12 日辦理。 5. 本案已於 114 年 12 月 17 日簽准評選結果，目前刻正辦 理議約事宜。 6. 本案已於 115 年 2 月 11 日決標。 7. 本案於 115 年 3 月 5 日簽約，刻正依契約書內容辦理派 工事宜。
193	115AH00 024	都發局/建造管 理科/	臺中市建築執照大數 據雲端資料庫建置延 續性計畫(115 年)	37,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理招標文件公告程序中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
194	115AH00025	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115年)	21,700	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 擬於 115/6/18 辦理評選會
195	115AH00029	都發局/營造施工科/	115 年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約書辦理第二期工作項目。
196	115AH00031	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
197	115AH00032	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅修繕委託	11,073	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中。
198	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約中。
199	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	17,777	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約。
200	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依規履約
201	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
202	115AH00 039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第5期計畫	147,193	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 二家業者媒合累計共計媒合95件(包租包管25件、代租代管70件)，依契約規定辦理五期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
203	115AH00 042	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市115年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	30	55	25	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年5月4日決標、115年5月14日簽約，2家廠商於115年5月25日繳交工作計畫書(規定之期日115年5月24日為星期日，規定之期日以休息日之次日(115年5月25日，星期一)代之，廠商提送期限尚符規定)。
204	115AJ00 006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一派結算中，第二派執行中
205	115AJ00 018	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026臺中國際踩舞嘉年華	15,000	40	70	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案於2/10簽准，2/12上網公告招標，3/13開標，3/20辦理評選會議，4/2辦理第二次評選會議，4/21議價決標，4/24召開第1次工作會議，5/8召開第2次工作會議。 二、5/15召開北屯場次里長說明會，5/25召開潭子場次里長說明會，5/26召開跨機關協調會議。
206	115AJ00 023	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/13辦理議價，決標予豪翌廣告材料有限公司。
207	115AJ00 024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026臺中國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/13辦理議價，決標予豪翌廣告材料有限公司。
208	115AK00 005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
209	115AK00 012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
210	115AK00 013	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-116年臺中市公 設民營東區台中公園 托嬰中心委託營運服 務	12,901	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 115.5.25 工程驗收勘查。 2. 討論籌備營運時間。
211	115AK00 017	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	臺中市 115-117 年托 嬰中心訪視輔導暨評 鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成第1次契約後，續辦第1季查驗及核銷。
212	115AK00 020	社會局/兒少福 利科/兒少福利 科第一股	115年臺中市兒童發 展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 12/10 評選、12/26 議價決標。 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 辦理人事核備、方案核備中 4. 方案核備中 5. 方案核備中，待中央核定本年度經費後進行第一季核銷 6. 方案核備中，待完成第一區及第五區契約變更及經費分 列後進行第一季核銷
213	115AK00 027	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-116年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第一案) (案號：1141105110- 01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
214	115AK00 028	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第二案) (案號：1141105110- 02)	51,077	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
215	115AK00 029	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公 設民營東勢托嬰中心 委託營運服務(案 號：1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
216	115AK00 030	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第三案)	50,014	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			(案號：1141107110-05)					
217	115AK00031	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定收托嬰幼兒中
218	115AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案) (案號：1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
219	115AK00036	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約履約中
220	115AK00037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 正常收托中
221	115AK00038	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理。第一區身障中心申請第一季人事費2,003,257元。第二區身障中心申請第一季人事費及業務費3,393,597元。第三區身障中心申請第一季人事費及業務費3,056,238元。第四區身障中心申請第一季人事費及業務費3,293,048元。第五區身障中心申請第一季人事費1,782,492元。第六區身障中心申請第一季人事費3,176,428元。第七區身障中心申請第一季人事費及業務費3,283,111元。
222	115AK00039	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案依規履約中。
223	115AK00040	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社	82,304	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	區公共托育家園委託營運服務(第八案) (案號:1141114110-10)					依契約規定辦理
224	115AK00 043	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)	48,279	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約約定辦理。
225	115AK00 046	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約辦理中
226	115AK00 047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商依約辦理中
227	115AK00 048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期辦理
228	115AK00 049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期辦理
229	115AK00 050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 如期辦理
230	115AK00 052	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市115年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 4月份民生物資驗收完畢(部分商品不合格已簽辦減價收受核准),目前辦理請款核銷中。
231	115AK00 053	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	115年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 廠商如期履約。
232	115AK00 055	社會局/兒童托育科/兒童托育	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社	45,328	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	區公共托育家園委託營運服務(第四案)					依契約約定辦理。
233	115AK00056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
234	115AK00058	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案	36,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 轉介2案
235	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 賦能轉介15案，減壓轉介26案(1150529)
236	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。
237	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務
238	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理
239	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
240	115AK00073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
241	115AK00074	社會局/家暴中心/成人保護組	115年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第1區)：60案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第2區)：60案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第3區)：45案

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 社團法人臺中市晚晴協會(第4區): 49案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第5區): 34案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第6區): 35案
242	115AK00 079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 廠商依契約執行中
243	115AK00 082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 五月份社區輔導辦理情形摘要如下: (1)第一區: 1. 社區訪視輔導(含面、電訪)56場次 154人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 26場次 75人次。3. 標竿社區 6場次 49人次。4. 社區共創實踐專案 1場次 2人次。5. 社區人才培訓 10場次 317人次。6. 工作人員督導與教育訓練 2場次 26人次。7. 輔導紀錄: 表八 48則、表十 5則。(2)第二區: 1. 社區訪視輔導(含面、電訪)111場次 155人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 34場次 75人次。3. 標竿社區 3場次 34人次。4. 輔導紀錄: 表八 110則、表十 3則。
244	115AK00 083	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次 1. 本月共安排 13 場次志工隊實地輔導。 2. 本月共有 23 個運用單位及 1 名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 3. 本月辦理社綜類評鑑(公部門及財團法人組、人民團體組及社區組)決選會議及交流會。 4. 本月辦理衛福部志願服務資訊系統教育訓練山線場次, 10 局處、45 單位及 52 人參加。 5. 本月完成衛福部資訊系統 115 年救災志工團隊救災志工資料之建置。 6. 本月與美村園區志工隊志工面談。 7. 本月與美村園區歷史文化及志願服務展示廠商、體驗互動解謎空間討論設計規劃內容。 8. 本月參加美村綜合服務園區正驗與複驗、機具設備教育訓練及點交。
245	115AK00 088	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 115 年度護理、社工	28,750	40	40	0	流廢標次數: 0次 期程修改次數: 0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			及照顧服務員等人力 委外勞務					依契約提供日照及養護照顧服務中。
246	115AK00 091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
247	115AK00 092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
248	115AK00 094	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
249	115AK00 096	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依約履約中。
250	115AK00 098	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商現正依約履約中。
251	115AK00 099	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.函報4月報表。2.依契約執行。
252	115AK00 102	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依規履約執行中
253	115AK00 107	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年5月19日收托名額抽籤。 2.115年6月3日辦理開幕典禮。
254	115AK00 108	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1150318竣工，1150408初驗，4/30複驗並取得使照，5/5正驗，5/26正驗複驗驗收完成，預計5/29新工處點交本局後，本局當日一併點交予營運單位
255	115AK00 112	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市西區親子館委託營運	15,345	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案業於115年4月8日決標，預計於115年6月1日下

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								籌備。
256	115AK00 115	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市北屯親子館委託營運	13,993	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月尚無待辦事項，預計115年6月1日下籌備
257	115AL00 023	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案操作技術類-零件組裝作業員班於115年5月18日開訓。
258	115AL00 042	勞工局/福利促進科/	115年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 今年截至5月開案晤談共計94人次，推介共計96人次。
259	115AL00 047	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一階段規劃辦理15班，1月14日決標，已開班4班，培訓120人，餘班別積極招生中。
260	115AL00 061	勞工局/就業安全科/	115年度職業訓練委託案(二)	16,921	30	35	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案規劃辦理15班次，已於115年4月28日公告，已於5月25、27日完成評選。
261	115AM00 034	警察局/交通警察大隊/執法組	115年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理中
262	115AM00 066	警察局/犯罪預防科/	115年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 簽辦招標文件作業後續辦理第二次議價作業。
263	115AM00 076	警察局/後勤科/	115年行政人員服裝採購案	22,800	20	35	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 案於1月23日上網公告，於3月13日辦理第1階段資格標開標，3月31日辦理評選會議，於4月16日決標，履約期限為10月13日。
264	115AM00 080	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 依規定履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
265	115AM00087	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
266	115AN00017	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度化學消防車4輛採購案	48,000	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 履約中
267	115AN00019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年度水庫消防車4輛採購案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
268	115AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115年30公尺雲梯消防車2輛及50公尺雲梯消防車1輛採購案	93,500	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 上網公告中
269	115AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114年消防衣採購案-後續擴充	30,980	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中
270	115AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正履約中
271	115AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	115年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	25,128	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 3月16日辦理評選會議，3月23日A、B項決標，廠商履約中
272	115AN00038	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案預計於12月1日前完成履約，廠商履約中。
273	115AN00041	消防局/災害管理科/災害管理科防災推廣股	臺中市115年全災害防救應變整備強化方案	12,700	35	40	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/29辦理議約作業
274	115A000018	衛生局/企劃資訊科/	115年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第3期」	25,543	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前規劃中，已於4月24日完成場勘、需求收集及規格盤查，下個管考點6月30日簽辦。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
275	115AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月10號提送4月份工作成果報告 115年5月13日辦理5月份工作檢討會 115年5月16日辦理東光市場減塑活動 115年5月20日提送115年5月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 115年5月21日提送計畫後續擴充經費表 115年5月27日辦理第四次績效進度管理會議 115年5月27日辦理大甲日南環保夜市活動
276	115AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 提送月報報告書。 2. 執行深度查核及功能診斷並提送報告書。 3. 辦理許可審查及其他行政配合事項。 4. CWMS 維運。 5. 一般性查核及採樣。
277	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 5/15 提送第一階段成果報告。 2. 依契約規定執行中。
278	115AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年1月1日至115年5月26日止，完成事業廢棄物相關許可審理1548件，完成畜牧場現場查核64家次、斃死豬集運車輛攔檢6次、清除機構現場查核207次、處理機構現場查核13家次、再利用機構現場查核168家次及其他交辦案件48家次。
279	115AP00011	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 (1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用79位，4月薪資預計5/28完成撥付作業。(2) 協助提報資收關懷計畫4月份成果、環境服務巡迴團完成4場次，與4月份清潔隊資收關懷補作業系統登錄作業。(3) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計78處次，並協助採購希望資收站兌換品累計金額221,427元。(4) 輔

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								<p>導訪視資收個體戶，並調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 213 處次。(5)持續協助辦理築巢安居計畫，媒合工作累計 5 件。(6)輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 161 場次、提報 4 月回收商回收量及第一季土地使用分區調查結果。(7)完成辦理和平區廢農藥容器回收宣導活動上半年度 7 場次。(8)協助家電健檢維修累計 1,751 件。(9)歷年資源回收讚 A 級以上巡查，累計 70 處次。(10)資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計 242 處次。(11)回收學園計畫累計辦理 10 場次，15 人參與，服務時數累計 60 小時。</p> <p>(12)完成辦理 5 月份阿罩霧培養土兌換活動及 4 月廚餘回收量統計。(13)協助環保農園環境整理及彙整第 4 個月農友耕作心得、完成提送租賃監視器設備規劃書及另約台電環會勘。(14)清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢，累計完成 8 場次採樣。(15)強化廚餘回收流向管控作業，再利用機構廚餘收受調查累計 11 週次，廚餘清運流向與收費調查累 337 家次，政策宣導文宣臉書臉文累計 3 篇及持續滾動式修正宣導簡報、建立廚餘處理設施標準化管理表單 1 份(草案)、及持續協助安心無餘計畫行政作業。(16)提送計畫亮點或創新作為之垃圾處理財務分析，及垃圾處理去化規劃等二案計畫書。(17)召開 5 月份工作檢討會議。(當月執行數量，統計期間:115 年 5 月 1 日~5 月 26 日)</p>
280	115AP00 012	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115 年臺中市移動污 染源人工智慧(AI)稽 查暨提升定檢率管理 計畫	22,220	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理。</p>
281	115AP00 013	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115 年度臺中市車輛 污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.5.20 工檢會</p>
282	115AP00 014	環保局/環境稽 查大隊/環境稽 查大隊四組	115 年臺中市空氣污 染陳情案件科技稽 查及檢舉違反廢清法 案件查處催收計畫	40,300	40	40	0	<p>流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 統計至 4 份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-4 個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-2 家</p>

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-4個月 4.環境污染專案查核及調查作業-4處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-9.0% 6.科技化蒐證技術運用-24.6% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-4個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-0場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-4個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-4個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送38.8%、憑證核對31.5%、舊案再移送50.8% 12.系統維護及報表彙整提報-4個月
283	115AP00018	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C等三區得標廠商，依契約的工作規範事項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作；另三區皆已撥付第一期款。
284	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成4月份TSP、空品分析、工作月報等。完成第一場教育訓練。
285	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維護)計畫	16,600	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成5月份維運(含伺服器、LED看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里LED看板資料更換作業。5月15日提送期初報告修正稿；5月25日提送期初報告定稿。
286	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115年-119年)	850,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商提送4月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。
287	115AP00032	環保局/南屯區清潔隊/	115年度第13期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月12日決標履約，按月執行截至4月底已核付643萬5,635元服務費用

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
288	115AP00 036	環保局/西屯區 清潔隊/	115年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫 (114年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份辦理4月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。
289	115AP00 040	環保局/豐原區 清潔隊/	115年度臺中市政府 環境保護局清潔人員 環境教育訓練暨自強 活動	14,318	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理各區隊參加人數及招標文件，115年2月2日簽辦2 月23日簽奉核准，2月25日上網公告訂於3月30日開 標，4月9日招開評選會，依評選結果通知第1序位廠商 辦理議約，於5月13日決標，目前履約中。
290	115AP00 043	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	115年臺中市水肥資 源處理中心委託代操 作	11,535	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
291	115AP00 052	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115年臺中市低碳城 市發展管考及城食森 林推動計畫	13,300	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本計畫於115年4月29日決標簽約，廠商均依契約工項 規定內容履行契約。
292	115AP00 053	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115年臺中市柴油排 煙多元檢測管理及科 技輔助執法計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於5/5決標，並於5/9履約執行。2.於5/7召開工作範 疇界定會議。3.於5/20召開工作檢討會議。
293	115AP00 055	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第一股	115年臺中市空氣品 質維護綜合管理及固 定污染源管理與低碳 輔導計畫	40,520	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
294	115AP00 066	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115年度各式環保車 輛與機具維修保養案	101,052	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中
295	115AP00 067	環保局/清潔隊 管理科/	115年購置掃街車3 輛	19,300	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年4月16日上網公告並將於5月19日辦理第一次 開標因僅一家廠商投標未達法定家數流標，並於115年5 月26日辦理第二次開標並決標，得標廠商為富裕有限 公司，決標金額為新臺幣1,915萬元整。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
296	115AP00 069	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115 年度採購垃圾車 9 輛	39,219	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
297	115AP00 072	環保局/清潔隊 管理科/	115 年度清潔車輛與 機具保險	18,001	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
298	115AP00 075	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115 年臺中市營建工 程污染管制科技輔助 查核計畫	22,053	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 115 年 5 月 21 日辦理工檢會。
299	115AP00 077	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115 年度臺中市智慧 科技取締高污染車輛 計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 勞務採購計畫已於 3 月 5 日決標，5 月持續依契約派工。
300	115AP00 082	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收 廠協助監督專業服務 計畫(115 年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正執行中
301	115AP00 083	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉案履約管 理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行 BOT 案民間機構所提之相關文件審查作業， 並督導相關許可申請事項，履約執行中。
302	115AP00 085	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理 廠最佳操作及維護申 報計畫-第二次後續擴 充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依照契約執行中
303	115AP00 088	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠 底渣委託再利用處理 計畫-第一次後續擴充	145,562	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
304	115AP00 092	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠 飛灰(含穩定化物)清 運及處理(開口契約)	189,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依約辦理中
305	115AP00 093	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠 飛灰穩定化物清運及 處理服務(開口契約)	100,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正依契約進行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
306	115AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市廚餘破碎脫水設備採購及代操作(含維換修保養)計畫	12,960	40	35	-5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正擇期與廠商議約後辦理決標。
307	115AP00101	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115年度臺中市南區委託民營清除機構清運工作	22,831	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/20上網公告，預計6/22開標。
308	115AP00102	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	13,333	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年5月22日辦理評選，預計於115年6月4日辦理議約作業。
309	115AQ00005	文化局/市立圖書館/秘書室	115年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商辦理例行清潔維護作業。
310	115AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館115年中文圖書採購案	72,850	40	55	15	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已依約於5/5辦理第1次驗收，並於5/8完成第5次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
311	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於1月1日履約，刻正履的執行中。第3期款已於4月22日撥付。
312	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5月份圖書通閱分裝已運送完成。
313	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於2月23日辦理評選會議，3月19日決標，3月31日提送第一期報告
314	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114年後續擴充)	12,286	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
315	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	30	40	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已完成決標。
316	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月圖書館營運勞務承攬採購完成
317	115AQ00105	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」作品保險案	28,000	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於5月31日核定。
318	115AQ00106	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」運輸布卸展案	22,000	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於5月31日核定。
319	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	40	55	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於115年4月2日完成第一次交貨。
320	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	15,770	10	40	30	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商履約中。
321	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 地籍調查，界址測量
322	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	13,162	20	30	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年5月29日辦理開標(資格標)，經審查結果廠商資格符合，後續將擇期辦理評選委員會。
323	115AR00017	地政局/資訊室/	115年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案	40,663	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中。
324	115AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第	「臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案刻正上網招標中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		二股						
325	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺封及郵寄等作業採購案	40,279	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 使用牌照稅繳稅確認單及繳納證明於115年5月14日交寄完竣，牌照稅第一階段於同年月26日驗收完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。
326	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.於4月30日交付資訊資產清冊、個資流程識別表、個資盤點表及滲透測試服務計畫書(第二梯)。2.於5月5日辦理第2場ISMS風險評鑑及PIMS隱私衝擊分析教育訓練。3.於5月8日交付四月工作報告。4.於5月12日辦理Mail2000委外廠商查核。5.於5月15日交付委外廠商資安稽核報告。6.於5月22日召開資安月會。
327	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 5/21 召開維護月會。 5/15 提交月報。
328	115AY01004	數位局/系統規劃科/	115年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、線上簽核簽章機制優化功能已於5月15日上線。2、預計於115年7月召開公文整合資訊系統第二季工作報告會議。
329	115AY01016	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、廠商於04月30日交付「現況盤點及轉型規劃報告書」。 二、05月05日召開專案暨工作會議，請廠商報告本案各項工作執行進度。 三、05月15日召開工作會議，請廠商報告本案各項工作執行進度。 四、廠商於05月15日交付4月份月工作報告及「智慧杆整體設計報告書」。 五、05月26日召開專案暨工作會議，請廠商報告本案各

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								項工作執行進度。 六、05月28日赴新竹縣政府及松山文創園區參訪。 七、廠商於05月29日交付「臺中市智慧杆設計規範與推動指引」。 八、06月份無查核點。
330	115AY01017	數位局/網路資安科/	115年度臺中市政府 虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 月報已於5/7送達。 2. 已於5/13召開工作月會。
331	115AZ00002	原民會/文教福利組/	115至116年度原住 民族家庭服務中心社 會福利服務採購	21,749	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商115年2月13日函送115年度工作計畫書、廠商與社工人員簽訂之勞動契約書影本及保險證明，請領業務費第一期款。 2. 本會115年3月20日撥付業務費第一期款項及同年5月11日完成審核並撥付3、4月人事費。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：115/05/01 至 115/05/31

數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數	發文統計						件數	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)		(4)-(12)			
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(4)	(6)	(6)/(4)	(7)	(7)/(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)	
合計	13,500	16,844	37,208	185,552	55,903	99.77	129	0.23	2	0.00	56,034	1.89	101,047	8,686	165,767	89.34	19,785	10.66	19,263	522
秘書處	857	101	194	1,152	271	100.00	0	-	0	-	271	1.46	651	101	1,023	88.80	129	11.20	129	0
民政局	2937	320	610	3,867	1400	100.00	0	-	0	-	1,400	1.91	1904	167	3,471	89.76	396	10.24	395	1
財政局	928	106	225	1,259	253	100.00	0	-	0	-	253	1.51	780	83	1,116	88.64	143	11.36	143	0
教育局	6146	1163	3265	10,574	4624	100.00	0	-	0	-	4,624	1.71	3735	803	9,162	86.65	1,412	13.35	1,310	102
建設局	2937	482	608	4,027	771	99.61	3	0.39	0	-	774	1.66	2542	253	3,569	88.63	458	11.37	391	67
社會局	11189	1393	2324	14,906	4850	99.90	5	0.10	0	-	4,855	2.22	7874	461	13,190	88.49	1,716	11.51	1,711	5
警察局	4058	559	1100	5,717	2624	99.92	1	0.04	1	0.04	2,626	1.71	2206	302	5,134	89.80	583	10.20	569	14
衛生局	5873	732	2189	8,794	2810	100.00	0	-	0	-	2,810	2.02	4505	552	7,867	89.46	927	10.54	919	8
環境保護局	7979	1718	4955	14,652	5318	99.38	33	0.62	0	-	5,351	1.87	6605	885	12,841	87.64	1,811	12.36	1,774	37
地政局	3598	466	800	4,864	1962	99.80	4	0.20	0	-	1,966	1.87	2268	146	4,380	90.05	484	9.95	482	2
經濟發展局	8415	779	1665	10,859	2284	99.78	5	0.22	0	-	2,289	1.72	7340	178	9,807	90.31	1,052	9.69	1,050	2
新聞局	567	88	158	813	136	99.27	1	0.73	0	-	137	2.09	488	69	694	85.36	119	14.64	118	1
主計處	829	126	183	1,138	200	100.00	0	-	0	-	200	1.68	698	73	971	85.33	167	14.67	167	0
人事處	1610	184	179	1,973	309	99.04	3	0.96	0	-	312	1.87	1423	62	1,797	91.08	176	8.92	176	0
研考會	1370	294	210	1,874	213	100.00	0	-	0	-	213	1.45	1114	72	1,399	74.65	475	25.35	314	161
政風處	631	76	161	868	213	100.00	0	-	0	-	213	1.56	508	48	769	88.59	99	11.41	99	0
勞工局	3750	698	2617	7,065	2509	99.88	3	0.12	0	-	2,512	1.69	3080	620	6,212	87.93	853	12.07	846	7
水利局	9811	1462	2331	13,604	3519	99.83	6	0.17	0	-	3,525	2.53	7380	707	11,612	85.36	1,992	14.64	1,947	45
地方稅務局	13274	940	3847	18,061	5777	99.97	2	0.03	0	-	5,779	0.94	11155	275	17,209	95.28	852	4.72	852	0
農業局	3374	626	1051	5,051	1669	99.88	2	0.12	0	-	1,671	2.35	2406	290	4,367	86.46	684	13.54	680	4
交通局	5886	726	1070	7,682	1831	99.95	1	0.05	0	-	1,832	1.84	4816	235	6,883	89.60	799	10.40	781	18
觀光旅遊局	1295	231	568	2,094	687	100.00	0	-	0	-	687	1.79	947	157	1,791	85.53	303	14.47	299	4
法制局	2509	256	1185	3,950	842	100.00	0	-	0	-	842	1.47	2305	434	3,581	90.66	369	9.34	369	0
消防局	5900	311	521	6,732	871	99.89	1	0.11	0	-	872	1.74	5333	101	6,306	93.67	426	6.33	425	1
文化局	1282	206	627	2,115	557	99.82	1	0.18	0	-	558	1.69	974	339	1,871	88.46	244	11.54	244	0
客委會	458	71	73	602	72	100.00	0	-	0	-	72	2.08	414	34	520	86.38	82	13.62	82	0
都市發展局	18402	1950	3306	23,658	7609	99.31	52	0.68	1	0.01	7,662	2.32	13178	798	21,638	91.46	2,020	8.54	1,998	22
原民會	852	149	269	1,270	317	100.00	0	-	0	-	317	3.06	624	126	1,067	84.02	203	15.98	203	0
運動局	2287	329	493	3,109	881	99.77	2	0.23	0	-	883	2.29	1697	165	2,745	88.29	364	11.71	343	21
數位發展局	516	103	126	745	116	96.67	4	3.33	0	-	120	2.49	447	50	617	82.82	128	17.18	128	0
捷運工程局	1980	199	298	2,477	408	100.00	0	-	0	-	408	2.27	1650	100	2,158	87.12	319	12.88	319	0

區公所

起迄日期：115/05/01 至 115/05/31

項目 數量 機關	應辦公文			已辦結公文統計													待辦公文統計			
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數	發文統計						件數	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創發辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						〔8〕+〔10〕+〔11〕	〔4〕-〔12〕				
					件數	%	件數	%	件數	%							件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔13〕/〔4〕	〔14〕	〔15〕	
合計	47,403	5,659	11,329	64,391	18,425	99.94	10	0.05	1	0.01	18,636	1.39	37,310	1,968	57,914	89.94	6,477	10.06	6,475	2
中區區公所	1008	126	229	1,363	289	100.00	0	-	0	-	289	1.24	881	32	1,202	88.19	161	11.81	161	0
東區區公所	1378	177	270	1,825	541	100.00	0	-	0	-	541	1.28	1036	22	1,599	87.62	226	12.38	226	0
西區區公所	1530	143	320	1,993	544	100.00	0	-	0	-	544	1.38	1228	56	1,828	91.72	165	8.28	165	0
南區區公所	1640	164	328	2,132	596	100.00	0	-	0	-	596	1.3	1278	55	1,929	90.48	203	9.52	203	0
北區區公所	1864	189	537	2,590	1053	100.00	0	-	0	-	1,053	1.23	1302	51	2,406	92.90	184	7.10	184	0
西屯區公所	2146	191	559	2,896	1078	100.00	0	-	0	-	1,078	1.27	1549	44	2,671	92.23	225	7.77	225	0
南屯區公所	2119	143	461	2,723	801	100.00	0	-	0	-	801	1.25	1645	84	2,530	92.91	193	7.09	193	0
北屯區公所	2994	447	839	4,280	1274	100.00	0	-	0	-	1,274	1.48	2527	64	3,865	90.30	415	9.70	415	0
豐原區公所	2008	191	585	2,784	865	100.00	0	-	0	-	865	1.29	1507	154	2,526	90.73	258	9.27	258	0
大里區公所	2012	276	458	2,746	729	100.00	0	-	0	-	729	1.55	1624	78	2,431	88.53	315	11.47	315	0
太平區公所	2722	353	748	3,823	1142	100.00	0	-	0	-	1,142	1.57	2098	144	3,384	88.52	439	11.48	439	0
清水區公所	1668	166	384	2,218	736	100.00	0	-	0	-	736	1.2	1255	41	2,032	91.61	186	8.39	186	0
沙鹿區公所	1626	176	524	2,326	622	100.00	0	-	0	-	622	1.56	1301	148	2,071	89.04	255	10.96	255	0
大甲區公所	1414	165	395	1,974	644	100.00	0	-	0	-	644	1.46	1051	98	1,793	90.83	181	9.17	181	0
東勢區公所	1382	188	280	1,850	518	100.00	0	-	0	-	518	1.39	1075	67	1,660	89.73	190	10.27	190	0
梧棲區公所	1362	139	318	1,819	460	100.00	0	-	0	-	460	1.29	1135	62	1,657	91.09	162	8.91	162	0
烏日區公所	1581	240	270	2,091	604	100.00	0	-	0	-	604	1.21	1228	43	1,875	89.67	216	10.33	216	0
神岡區公所	1594	177	303	2,074	613	100.00	0	-	0	-	613	1.16	1211	46	1,870	90.16	204	9.84	204	0
大肚區公所	1301	167	217	1,685	409	100.00	0	-	0	-	409	1.33	1077	15	1,501	89.08	184	10.92	184	0
大雅區公所	1803	199	520	2,522	737	100.00	0	-	0	-	737	1.14	1466	111	2,314	91.75	208	8.25	208	0
后里區公所	1578	241	399	2,218	632	100.00	0	-	0	-	632	1.61	1229	95	1,956	88.19	262	11.81	262	0
霧峰區公所	1552	151	428	2,131	633	100.00	0	-	0	-	633	1.29	1202	103	1,938	90.94	193	9.06	193	0
潭子區公所	1497	187	422	2,106	662	100.00	0	-	0	-	662	1.24	1149	63	1,874	88.98	232	11.02	232	0
龍井區公所	1477	177	243	1,897	535	100.00	0	-	0	-	535	1.61	1155	16	1,706	89.93	191	10.07	191	0
外埔區公所	1162	153	224	1,539	354	100.00	0	-	0	-	354	1.56	961	54	1,369	88.95	170	11.05	170	0
和平區公所	1664	247	489	2,400	698	98.45	10	1.41	1	0.14	709	1.94	1322	60	2,091	87.13	309	12.88	307	2
石岡區公所	1021	156	160	1,337	240	100.00	0	-	0	-	240	1.3	897	30	1,167	87.28	170	12.72	170	0
大安區公所	1113	169	188	1,470	293	100.00	0	-	0	-	293	1.81	895	51	1,239	84.29	231	15.71	231	0
新社區公所	1187	161	231	1,579	323	100.00	0	-	0	-	323	1.41	1026	81	1,430	90.56	149	9.44	149	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	201	0	8	2	5	18	15	8	35	2	1	4	21	8	24	4	9	18	1	4	3	0	7	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0
·本月件數	47	0	3	0	2	2	3	3	6	1	0	3	7	3	6	2	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	248	0	11	2	7	20	18	11	41	3	1	7	28	11	30	6	12	19	1	5	4	0	7	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0
資料來源·本府	6	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	41	0	3	0	2	1	2	3	4	0	0	3	7	3	5	2	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結																																	
合計	34	0	3	0	2	2	3	3	3	0	0	1	4	3	3	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
依限	32	0	3	0	2	2	2	2	3	0	0	1	4	3	3	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
逾限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	72.34	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	33.33	57.14	100.00	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結																																	
合計	13	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	12	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式																																	
·適當處理	33	0	3	0	2	2	3	2	3	0	0	1	4	3	3	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115年05月01日至115年05月31日

資料下載日期：115年06月5日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
		受理情形·上月累積	238	0	2	0	3	72	8	13	9	1	1	1	7	14	87	0	6	6	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0
·本月件數	64	1	1	0	1	21	3	0	2	0	0	0	1	1	26	1	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	302	1	3	0	4	93	11	13	11	1	1	1	8	15	113	1	7	8	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1
已結	合 計	49	1	1	0	1	16	2	0	2	0	0	1	1	19	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	47	0	1	0	1	16	1	0	2	0	0	1	1	19	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	占受理件數百分比	76.56	100.00	100.00	0.00	100.00	76.19	66.67	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	73.08	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 計	15	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	15	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	17	1	1	0	1	0	2	0	2	0	0	1	1	3	1	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	32	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形																												
上月累積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本月件數	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
		受理情形·上月累積	2420 1	38	158	34	666	786	1812	3072	3251	228	567	131	367	2495	4696	524	2034	2293	98	244	101	40	251	4	17	15	29	4	5	166	22	23
·本月件數	7636	6	35	6	226	177	671	965	990	59	164	38	146	162	1788	236	660	939	23	105	41	8	101	0	3	7	9	1	1	49	7	5	8	
·累 計	3183 7	44	193	40	892	963	2483	4037	4241	287	731	169	513	2657	6484	760	2694	3232	121	349	142	48	352	4	20	22	38	5	6	215	29	28	38	
資料來源·陳情整合平台	7636	6	35	6	226	177	671	965	990	59	164	38	146	162	1788	236	660	939	23	105	41	8	101	0	3	7	9	1	1	49	7	5	8	
已結	合 計	5525	6	35	4	179	132	466	900	547	55	129	35	127	1341	167	439	541	23	58	39	8	91	0	3	4	8	1	1	38	7	5	8	
	依 限	5354	6	35	4	178	132	322	886	538	55	129	35	127	1341	167	438	541	23	58	39	8	91	0	3	4	7	1	1	38	6	5	8	
	逾 限	171	0	0	0	1	0	144	14	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
	占受理件數百分比	72.3 5	100. 00	100. 00	66.6 7	79.2 0	74.5 8	69.4 5	93.2 6	55.2 5	93.2 2	78.6 6	92.1 1	86.9 9	79.0 1	75.0 0	70.7 6	66.5 5	57.6 1	100. 00	55.2 4	95.1 2	100. 00	90.1 0	0.00	100. 00	57.1 4	88.8 9	100. 00	100. 00	77.5 5	100. 00	100. 00	
未結	合 計	2111	0	0	2	47	45	205	65	443	4	35	3	19	34	447	69	221	398	0	47	2	0	10	0	0	3	1	0	0	11	0	0	0
	未逾限	2003	0	0	2	45	45	100	65	442	4	35	3	19	34	447	69	221	398	0	47	2	0	10	0	0	3	1	0	0	11	0	0	0
	已逾限	108	0	0	0	2	0	105	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	5219	6	32	2	173	95	457	839	546	44	128	30	126	114	1271	166	407	540	23	58	37	8	42	0	3	4	8	1	1	38	7	5	8
	·轉權責機關處理	227	0	2	2	5	36	9	55	0	11	1	5	0	13	7	1	31	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	79	0	1	0	1	1	0	6	1	0	0	1	1	63	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	14	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：115年05月01日至115年05月31日

資料下載日期：115年06月05日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	173 3	9	25	44	45	39	145	99	60	150	159	123	90	92	50	28	72	64	63	22	73	52	34	58	84	32	10	2	9	
·本月件數	537	0	9	18	10	12	77	17	17	57	32	34	20	32	7	11	14	12	20	13	33	11	5	38	25	8	3	0	2	
·累計	227 0	9	34	62	55	51	222	116	77	207	191	157	110	124	57	39	86	76	83	35	106	63	39	96	109	40	13	2	11	
資料來源·陳情整合平台	537	0	9	18	10	12	77	17	17	57	32	34	20	32	7	11	14	12	20	13	33	11	5	38	25	8	3	0	2	
已結	合計	501	0	9	14	9	10	75	17	16	56	27	28	19	32	6	11	14	12	19	12	31	9	5	32	25	8	3	0	2
	依限	501	0	9	14	9	10	75	17	16	56	27	28	19	32	6	11	14	12	19	12	31	9	5	32	25	8	3	0	2
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.30	0.00	100.00	77.78	90.00	83.33	97.40	100.00	94.12	98.25	84.38	82.35	95.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	95.00	92.31	93.94	81.82	100.00	84.21	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合計	36	0	0	4	1	2	2	0	1	1	5	6	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	6	0	0	0	0	0
	未逾限	36	0	0	4	1	2	2	0	1	1	5	6	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	0	6	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	479	0	9	14	9	10	75	17	16	54	27	26	19	28	5	11	14	10	17	8	31	9	5	32	22	8	2	0	1
	·轉權責機關處理	21	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4	1	0	0	2	2	4	0	0	0	0	3	0	1	0	1
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司	
受理情形·上月累積	40103	46	275	71	723	1825	4599	9776	4314	712	897	263	706	747	6760	438	1464	5082	165	211	136	89	182	0	4	16	192	8	2	322	16	13	49	
·本月件數	11160	5	67	28	201	474	1459	2710	1049	189	209	71	186	168	1794	106	460	1569	29	58	45	10	63	1	1	21	83	1	0	84	3	3	13	
·累計	51263	51	342	99	924	2299	6058	12486	5363	901	1106	334	892	915	8554	544	1924	6651	194	269	181	99	245	1	5	37	275	9	2	406	19	16	62	
已結	合計	8968	5	53	26	161	440	1069	2636	684	177	167	69	172	132	1340	85	326	1062	29	32	35	10	58	1	1	21	83	1	0	76	3	3	11
	依限	8716	5	53	26	159	440	854	2616	677	174	167	69	172	132	1340	85	326	1059	29	32	35	10	58	1	1	21	82	1	0	75	3	3	11
	逾限	252	0	0	0	2	0	215	20	7	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
未結	占受理件數百分比	80.36	100.00	79.10	92.86	80.10	92.83	73.27	97.20	65.25	93.60	79.90	97.18	92.47	78.57	74.69	80.19	70.87	67.69	100.00	55.17	77.78	100.00	92.06	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	90.48	100.00	100.00	84.62	
	合計	2192	0	14	2	40	34	390	74	365	12	42	2	14	36	454	21	134	507	0	26	10	0	5	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2
	未逾限	1909	0	14	2	40	33	116	74	357	12	42	2	14	36	454	21	134	507	0	26	10	0	5	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2
已逾限	283	0	0	0	0	1	274	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	8378	5	53	8	152	229	1018	2496	684	143	165	67	166	110	1318	83	320	1061	26	32	35	10	19	1	1	13	69	1	0	76	3	3	11
	·轉權責機關處理	531	0	0	18	9	208	51	128	0	34	2	2	1	20	8	2	6	0	3	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	59	0	0	0	0	3	0	12	0	0	0	5	2	14	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	14	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	195	0	2	0	2	2	2	81	5	1	0	1	5	2	15	4	11	19	0	0	1	0	3	0	0	0	34	0	0	1	0	0	4	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累積	3037	15	34	82	53	72	84	64	135	284	301	233	110	197	83	74	135	132	104	88	227	119	51	141	143	27	21	13	15	
·本月件數	806	4	8	20	11	24	14	16	29	67	87	72	33	54	26	13	39	36	28	22	58	19	16	48	34	13	3	2	10	
·累計	3843	19	42	102	64	96	98	80	164	351	388	305	143	251	109	87	174	168	132	110	285	138	67	189	177	40	24	15	25	
已結	合計	767	4	6	18	11	21	12	16	26	64	81	70	33	54	26	13	39	34	27	19	56	16	16	44	33	13	3	2	10
	依限	767	4	6	18	11	21	12	16	26	64	81	70	33	54	26	13	39	34	27	19	56	16	16	44	33	13	3	2	10
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.16	100.00	75.00	90.00	100.00	87.50	85.71	100.00	89.66	95.52	93.10	97.20	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	96.43	86.36	96.55	84.21	100.00	91.67	97.06	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合計	39	0	2	2	0	3	2	0	3	3	6	2	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	0	4	1	0	0	0	0
	未逾限	39	0	2	2	0	3	2	0	3	3	6	2	0	0	0	0	0	2	1	3	2	3	0	4	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	736	4	6	18	11	21	12	16	26	62	80	69	33	50	20	11	39	33	27	15	52	15	13	44	32	13	3	2	9
	·轉權責機關處理	29	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	4	6	2	0	1	0	2	4	1	3	0	1	0	0	0	1
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形·上月累積	3291	0	4	0	28	580	69	172	555	44	575	4	14	24	544	479	19	65	0	16	28	33	4	0	2	2	1	0	1	16	5	6	1
·本月件數	321	0	1	0	8	7	17	56	26	2	4	2	6	5	121	14	12	14	0	13	3	0	3	0	0	1	2	0	0	4	0	0	0
·累計	3612	0	5	0	36	587	86	228	581	46	579	6	20	29	665	493	31	79	0	29	31	33	7	0	2	3	3	0	1	20	5	6	1
資料來源·總統府	40	0	0	0	1	0	2	6	4	0	1	0	2	3	9	4	0	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·行政院	224	0	0	0	0	6	10	26	18	2	3	0	3	2	105	10	11	9	0	12	2	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0
·監察院	22	0	1	0	7	0	2	0	4	0	0	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·其他	35	0	0	0	0	1	3	24	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	265	0	0	0	4	5	11	56	17	1	3	1	5	4	103	13	11	10	0	12	3	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
依限	260	0	0	0	4	5	10	55	14	1	3	1	5	4	103	13	11	10	0	12	3	0	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
逾限	5	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件數百分比	82.55	0.00	0.00	0.00	50.00	71.43	64.71	100.00	65.38	50.00	75.00	50.00	83.33	80.00	85.12	92.86	91.67	71.43	0.00	92.31	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	56	0	1	0	4	2	6	0	9	1	1	1	1	18	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
未逾限	51	0	1	0	4	2	1	0	9	1	1	1	1	1	18	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
已逾限	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	256	0	0	0	4	2	11	55	17	3	1	5	3	103	13	10	10	0	12	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0
·轉權責機關處理	8	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：115 年 05 月 01 日至 115 年 05 月 31 日

資料下載日期：115 年 06 月 5 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累積	104	0	0	0	2	0	1	0	0	7	23	4	8	14	2	1	12	2	1	0	2	5	4	1	10	2	3	0	0
·本月件數	24	1	1	2	1	3	1	0	0	1	4	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
·累計	128	1	1	2	3	3	2	0	0	8	27	4	9	16	3	1	13	2	4	0	2	5	4	2	11	2	3	0	0
資料來源·總統府	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	19	1	1	2	1	2	1	0	0	1	4	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	合計	24	1	1	2	1	3	1	0	0	1	4	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	依限	24	1	1	2	1	3	1	0	0	1	4	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	24	1	1	2	1	3	1	0	0	1	4	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

