

# 15年6月列管案件月報



臺中市政府  
研究發展考核委員會  
Research, Development and Evaluation Commission,  
Taichung City Government

# 目 錄

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 概述.....                    | 1   |
| 壹、市政會議指示事項辦理情形 .....       | 3   |
| 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 .....     | 31  |
| 一、研究計畫 .....               | 31  |
| 二、府列管標案 .....              | 32  |
| (一) 學校工程 .....             | 32  |
| (二) 道路橋梁工程 .....           | 41  |
| (三) 交通工程 .....             | 48  |
| (四) 水利工程 .....             | 53  |
| (五) 水土保持工程 .....           | 62  |
| (六) 公有建築工程 .....           | 62  |
| (七) 環保工程 .....             | 75  |
| (八) 景觀及綠化工程 .....          | 76  |
| (九) 觀光遊憩工程 .....           | 78  |
| (十) 重劃工程區段徵收工程 .....       | 80  |
| (十一) 災修工程 .....            | 82  |
| (十二) 其他(財務及勞務採購案用).....    | 83  |
| 參、一般公文處理時效.....            | 133 |
| 一、一級機關 .....               | 133 |
| 二、區公所 .....                | 134 |
| 肆、人民陳情案件管制情形 .....         | 135 |
| 一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)..... | 135 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 本府及市長室交辦(區公所) .....               | 136 |
| 二、服務中心受理(一級機關及所屬機關) .....         | 137 |
| 服務中心受理(區公所) .....                 | 138 |
| 三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關) .....         | 139 |
| 市政信箱受理(區公所) .....                 | 140 |
| 四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關) .....    | 141 |
| 1999 話務中心受理(區公所) .....            | 142 |
| 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關) ..... | 143 |
| 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....         | 144 |

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 6 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P30。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

115 年度計畫總計列管 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P31。

### 二、府列管標案：

115 年 6 月份總計列管 592 案，進度符合者計 547 案；進度落後者計 30 案；解除列管案件計 15 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 6 月份辦理情形詳見 P32~P132。

115 年 6 月府列管標案落後比率統計表

| 工程類別        | 學校工程   | 道路橋梁工程 | 交通工程  | 水利工程  | 水土保持工程 | 公有建築工程 | 環保工程  | 景觀及綠化工程 | 觀光遊憩工程 | 重劃工程區段徵收工程 | 災修工程  | 其他類(財物及勞務採購) | 合計      |
|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------------|-------|--------------|---------|
| 落後件數(A)     | 9      | 2      | 1     | 1     | 0      | 11     | 0     | 0       | 1      | 1          | 0     | 4            | 30      |
| 落後件數比率(A/B) | 15.79% | 3.51%  | 5.88% | 3.03% | 0.00%  | 16.67% | 0.00% | 0.00%   | 20.00% | 14.29%     | 0.00% | 1.22%        | 5.07%   |
| 總件數(B)      | 57     | 57     | 17    | 33    | 2      | 66     | 5     | 14      | 5      | 7          | 2     | 327          | 592     |
| 占整體落後比率     | 30.00% | 6.67%  | 3.33% | 3.33% | 0.00%  | 36.67% | 0.00% | 0.00%   | 3.33%  | 3.33%      | 0.00% | 13.34%       | 100.00% |

### 參、一般公文處理時效

一、115 年 6 月份一級機關發文平均使用日數為 1.9 天，詳見 P133。

二、115 年 6 月份區公所發文平均使用日數為 1.3 天，詳見 P134。

### 肆、人民陳情案件管制情形

115 年 6 月新收案件數共受理 2 萬 1,101 件，較 5 月受理件數 2 萬 599 件，增加 2.44%。陳情案件報表包含下列五大項：

#### 一、本府及市長室交辦：

共受理 45 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 4.44%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P135~P136。

#### 二、服務中心受理：

共受理 67 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.49%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P137~P138。

#### 三、市政信箱受理：

共受理 8,063 件，逾限未結案件共計 75 件，逾限未結案比率 0.93%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P139~P140。

#### 四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,518 件，逾限未結案件共計 166 件，逾限未結案比率 1.33%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P141~P142。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 408 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 0.49%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P143~P144。

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

### 臺中市政府第 718 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 02 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                             | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 1  | 空軍 1 架屬於岡山空軍基地的 T-34 型教練機，今日在執行模擬發動機失效航線訓練任務時墜毀，造成 2 名中校飛行員殉職，這是令人非常哀痛的消息，國軍兄弟姐妹守護國家安全，承擔極高的風險，我要向兩位英勇的國軍將士獻上最高的敬意與哀悼，並向家屬表達誠摯的慰問。                                                                                  | 本府各機關 | 遵照辦理。     |
| 2  | 今日頒獎項目是臺中市政府 115 年度模範公務人員，臺中公教警消共約 5 萬人，這是一個非常龐大的數字，市府團隊每天兢兢業業恪守崗位，努力建設城市、服務市民，能夠從中脫穎而出得到模範公務人員的肯定更是殊為不易，感謝他們的努力，也期許所有同仁們以他們為師，持續保持熱忱與初心，成為市民最穩定的依靠。                                                                | 本府各機關 | 遵照辦理。     |
| 3  | 今日舉辦多項獻獎，其中之一是《中國時報》日前公布「22 縣市有感施政大調查」，在八個面向中，臺中市在其中三個面向拿到了全國第一名的金獎。第一個是「醫療衛生」，我要特別謝謝衛生局以及相關業務同仁，努力保障市民朋友的健康；第二個是「教育品質」，大家都知道我們最重視教育，年度預算最高的就是教育預算，且教育預算佔總預算比例高居六都第一，因為投資教育就是投資未來；第三個更是難得的「幸福感」，臺中市不僅已「連續八年」獲得最幸福城市 | 本府各機關 | 遵照辦理。     |

## 臺中市政府第 718 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 02 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                       | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 的殊榮，並且已成為無可取代的幸福城市。人的一生都在追求幸福，一個市政府的施政能夠獲得市民與全國民眾肯定、被認可為幸福城市，是非常不容易的事情。本人的任期雖然只剩下七個月，但我們的施政團隊一定會繼續努力到最後一分鐘。                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | 115 年全國身心障礙國民運動會已經圓滿落幕，臺中市代表隊這次交出了歷年來最亮眼的成績單，共獲得 105 面金牌、88 面銀牌及 63 面銅牌，更榮獲全臺第二，再次展現臺中在身心障礙運動發展上的豐碩成果，這次成績甚至超越 111 年臺中主辦全障運時所創下的紀錄，可說是再一次突破自己、刷新歷史，每一面獎牌背後，都是無數汗水與堅持累積而來的成果，我代表市府向所有選手、教練、隊職員以及幕後工作團隊表達最高的敬意與感謝。              | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | 最近臺中在籃球賽事也傳來振奮人心的好消息，臺灣職業籃球大聯盟 TPBL 總冠軍賽正式開打，臺中的地主隊「福爾摩沙夢想家」睽違 5 年再次挺進總冠軍戰，為了讓更多無法進場的球迷朋友一起感受總冠軍賽的熱血氛圍，市府特別規劃在府前廣場舉辦總冠軍賽直播派對，今天 6 月 2 日晚間將透過大型 LED 螢幕同步轉播賽事，邀請大家一起到現場為夢想家加油，後續 6 月 4 日、6 月 6 日也將視賽程狀況加開直播場次，希望陪伴大家一起見證每場關鍵戰役。 | 運動局   | 為支持臺中地主隊福爾摩沙夢想家挺進總冠軍賽，並回應球迷熱烈觀賽需求，本府運動局於 6 月 2 日、6 月 4 日及 6 月 6 日(共 3 場)在府前廣場辦理 TPBL 總冠軍賽直播派對活動。透過大型 LED 螢幕同步轉播賽事，提供無法進場觀賽的市民朋友共同參與應援。現場發送應援摺扇及辦理中場投籃互動活動，吸引許多球迷到場參與，讓市民透過戶外轉播共同感受職業籃球賽事魅力，凝聚城市認同與運動風氣，為夢想家隊加油打 |

## 臺中市政府第 718 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 02 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 氣，本賽季最終由福爾摩沙夢想家以 4:3 拿下年度總冠軍，為該隊隊史首冠，亦是本市職籃歷史最佳成績。                                                                                                                                                                                                                       |
| 6  | <p>針對今日交通局「打造便利停車新生活」專案報告，我深有感觸，昨天晚上我剛好碰到幾位在全臺灣跑業務的臺中市民，他們特別跟我分享對臺中市交通非常有感，特別提及臺中道路相較於其他城市寬敞筆直、路面平整，且停車相對好停，聽聞這份回饋我感到相當驚喜並感謝交通局團隊長期以來對交通建設與停車政策的努力。首先，在本人任內，我們投 150 億元預算增加了 55 座停車場，汽車格位增加 7 萬多格，比上任前多了 50%，機車格位則多了近 6 萬格，有效緩解停車壓力；再來，過去公務機關停車場夜間並未使用因此保留大量停車格，為落實資源共享，我請秘書長及局處首長們盤點所有公務機關停車場地，除了在夜間開放公務機關停車格提供附近民眾使用外，更嚴格要求公務機關保留停車位數量應與實際配發的公務車數輛相符，同時公務員停車也需依規定繳納停車費，以具體回應市民期待。此外，交通局長原在逢甲大學擔任教授，年輕且有新觀念，上任後優化交通 app，即使偏遠的梨山也可以查詢停車位，停車費繳納也更多元便利；另外，我們將傳統停車位上的停車柱升級為地磁即時感測，不僅改善市容、精準降低誤差率，更減輕人工開單負擔，這在全國更是相當少見的成果。當然，停車格位永</p> | 交通局  | <p>一、交通局自市長上任至今，已投入 150 億元預算順利規劃 55 座停車場，使汽車格位增加 7 萬多格（成長 50%）、機車格位增加近 6 萬格，有效緩解停車壓力。為落實資源共享之指示，刻正盤點各公務機關停車場地，除研擬於夜間開放公務停車格供附近民眾使用外，亦嚴格要求公務機關保留車位數與實際公務車數相符，並落實公務員依規定繳納停車費，以具體回應市民期待。</p> <p>二、持續增設智慧停車設施，並將剩餘格位資訊介接臺中交通網 APP，提供市民最即時的停車資訊及多元的繳費方式，同時改善市容，並減輕人工開單負擔。</p> |

## 臺中市政府第 718 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 02 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                     | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
|    | 遠不會完全滿足所有市民的需求，我們還是要發展大眾運輸系統，臺中捷運綠線目前運量一天平均五萬人，減少交通阻塞也節能減碳，第二條捷運也已開工，目前均符合施工進度，其他路線也正在規劃並爭取中央同意、核撥預算，我們將持續推動大眾捷運系統，以真正解決整體交通問題，也希望民眾遵守交通規則，一起努力打造安全便利的交通環境。 |      |           |

# 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 市長於 6 月 6 日率團出訪德國、奧地利與捷克，故今日市政會議，由本人代理主持；市長此次出訪，除了拜會友好城市外，更要擴展國際市場，尤其臺中擁有全球最密集的精密機械黃金廊道，產業聚落完整，與 3 國長期密切互動，希望透過本次出訪深化實質交流，也希望在美國對等關稅的衝擊下，能為產業開拓新的出路。                                                                                                                                                                                                                                                  | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 下週一 6 月 15 日是警察節，在這裡我要代表臺中市政府以及全體市民，向所有堅守崗位的警察同仁致上最誠摯的敬意與感謝，也要跟警察同仁們說一聲：「辛苦了！」警察工作全年無休、24 小時待命，不論是治安維護、交通疏導、重大活動維安，或是災害應變與緊急救援，總是站在第一線守護市民的生命財產安全，正因為有警察同仁的努力，才能讓市民安心工作、放心生活，這份工作不僅是一項職業，更是一份責任與使命，我要再次向所有警察同仁表達最高的敬意與感謝，謝謝大家長年來的付出與奉獻。上週四在行政院會中，卓榮泰院長也針對近期多起毒駕事件，與六都市長進行充分討論。考量警察在執行勤務時，面臨路上毒駕威脅，造成人身安全風險，因此未來將研議於執勤中增加爪丁、安裝 GPS 追蹤器等輔助工具，也會在法制面強化警察執勤保障，市府也會持續做大家最堅強的後盾。最後，祝福所有警察同仁警察節快樂、身體健康、平安順利。 | 警察局   | <p>一、本局全力防制毒品濫用衍生之交通事故，115 年 1 月至 5 月移送毒駕嫌犯 457 人次，115 年 5 月迄今（自 5 月 1 日起至 6 月 9 日止）查獲毒駕 291 件，並公布毒駕累犯照片，提高社會警示效果。</p> <p>二、依內政部警政署（刑事警察局）統計資料顯示，本市 115 年迄今毒駕日均查緝量 10.8 件，與去年日均查緝量（5.1 件）比較增幅為 111.8%，顯示毒駕執法密度與量能持續提升。</p> <p>三、因應刑事訴訟法第 101-1 條修正，自 115 年 5 月 15 日起，與臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署）落實「八大毒駕樣態」預防性羈押制度，逮捕毒駕現行犯 139 人，建請臺中地檢署聲押 84 人，經臺中地檢署向臺中地方法院聲押 37 人，已成功羈押 26 人</p> |

## 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 辦理機關    | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | (含 5 名通緝犯)，有效維護市民用路安全。<br>三、後續配合中央政策，研議科技輔勤工具(例如：爪丁、GPS 追蹤器等)應用於取締毒駕工作，做好執勤風險控管，保障執法人員安全。                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本府各機關   | 遵照辦理。                                                                                                                                        |
| 3  | 最近行政院客家委員會公布 114 年度「地方客家發展計畫」評核結果，臺中市榮獲最高榮譽「特優」，勇奪全臺第一，創下臺中推動客家事務以來最好的成績。臺中目前客家人口約占全市 17.5%，市府一直非常重視客家文化的保存、傳承與發展，這次能夠獲得全臺第一的肯定，不只是客委會同仁的努力，更是各局處共同合作的成果。近年來，我們突破過去單一局處推動的模式，將客家事務納入整體市政治理架構，從社會福利、觀光旅遊、醫療衛生、民政服務、體育活動、文化推廣到產業發展等面向全面推動，讓客家文化真正融入市民日常生活。此外，包括跨年晚會、國慶晚會、臺中爵士音樂節、國際花毯節以及東勢新丁版節等重要活動，都融入客家表演及文化展演內容，讓更多民眾認識客家文化之美，也讓客語的能見度持續提升。未來我們會持續推動客語 | 客家事務委員會 | 市府在 114 年度地方客家發展執行成效優異，評核成績為「特優」，獲獎勵金 200 萬元。115 年 6 月 15 日由江俊龍主委代表市長參加表揚典禮受獎，獎勵金墊付程序預計提案至 115 年 6 月第 720 次市政會議，並向中央客家委員會辦理請款事宜，本會將繼續推動客家事務。 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本府各機關   | 遵照辦理。                                                                                                                                        |

## 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 扎根教育，結合文化、觀光與產業發展，讓客家文化成為臺中重要的城市特色之一。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | <p>上週六，臺中籃球地主隊福爾摩沙夢想家在 TPBL 總冠軍賽第七戰，以 90 比 78 擊敗新北國王隊，成功奪下隊史首座 TPBL 總冠軍，首次將冠軍金盃留在臺中。總冠軍賽過程中，夢想家球隊展現堅強意志與團隊精神，在 1 比 3 落後的逆境下，盧市長於第五戰親自前往球場加油，此後球隊氣勢如虹，展現無比的韌性與意志力，本人亦非常榮幸受邀擔任第七戰的開球嘉賓，親眼見證這場史詩級的勝利，在此向夢想家全體球員、教練團及後勤團隊表達最熱烈的祝賀。另外，為慶祝本次奪冠，6 月 8 日-10 日各國民運動中心推出優惠，邀請大家一起來分享榮耀。首先，民眾於指定場館穿日夢想家球衣、服飾或應援配件，即可享有泳池或健身房免費使用 1 次，參與場館包括北區、朝馬、南屯、長春、大里、豐原、清水、太平等國民暨兒童運動中心，另港區運動公園、沙鹿、西大墩兒童運動中心則提供健身房免費體驗優惠。其次，部分場館亦同步推出兒童籃球課程報名優惠，鼓勵更多學童投入籃球運動，延續夢想家奪冠帶動的籃球熱潮。未來市府也會持續支持職業運動與基層體育發展，讓臺中成為更具活力、更熱愛運動的城市。</p> | 運動局  | <p>一、臺中籃球地主隊福爾摩沙夢想家於 TPBL2025-26 總冠軍賽勇奪隊史首座總冠軍，創下臺中職籃歷史最佳成績。為慶祝這項歷史性榮耀，本局於 6 月 8 日至 10 日結合各國民運動中心及兒童運動中心推出系列優惠活動，邀請市民共同分享奪冠喜悅。本次活動共吸引 32 人次參與，其中泳池優惠使用 15 人次、體適能（健身房）優惠使用 17 人次。</p> <p>二、各場館以太平國民暨兒童運動中心參與情形最為踴躍，共計 9 人次，其次為大里國民暨兒童運動中心 7 人次、北區國民運動中心 5 人次及朝馬國民運動中心 4 人次；港區運動公園亦有 2 人次參與。活動透過提供運動場館體驗優惠，鼓勵市民實際參與運動，不僅提升運動風氣，也進一步凝聚市民對在地職業運動團隊的認同感與向心力，共同見證臺中籃球發展的重要里程碑。</p> |

## 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 三、 未來將持續配合市府政策，結合重大體育賽事及職業運動資源，推廣全民運動風氣，支持職業運動及基層體育發展，打造臺中成為更具活力、更熱愛運動的健康城市。 |
| 5  | <p>第二屆麗晨臺中國際馬拉松將於 115 年 12 月 6 日登場，首屆賽事在今年 1 月舉辦時，就吸引來自 28 個國家、超過 1 萬 2 千名跑者參與，獲得許多跑友高度肯定。臺中馬拉松路跑風氣盛行，一年就有超過 70 場賽事舉辦，而這項賽事最大的特色就是把臺中的城市魅力完整串聯起來，賽道經過中央公園、綠美圖、臺中國際會展中心、科湳愛琴橋以及潭雅神綠園道等重要地標，沿途更規劃豐富的在地美食補給，讓跑者不只是跑步，更能透過雙腳認識臺中、享受美食、感受臺中的城市風景與人文特色。此外，這次賽事更全面升級，首度推出「跑 1 公里、幫您捐 2 元」公益計畫，市府與主辦單位將依照參賽者報名里程，自報名費中提撥公益捐款，支持身心障礙服務及運動公益團體，讓每一步奔跑都能化為幫助他人的力量。近年來，市府積極打造運動城市，不論是職業運動、全民運動或國際賽事都持續成長，感謝運動局陸續舉辦大型的運動賽事，例如 F1 賽車展演活動、鋼鐵大賽等，透過大型活動鼓勵更多市民培養運動習慣。最後，在此誠摯邀請全臺跑友一起來到臺中，用雙腳感受城市活力，挑戰自我，也一同見證臺中邁向國際運動城市的重要一步。</p> | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                        |

## 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <p>近日受滯留鋒面與西南氣流強勢夾擊，中央預估和平區降雨量將達 150-300 毫米，市長雖然人在德國出訪，仍越洋來電瞭解臺中水情，秉持料雨從寬、料災從嚴的原則，並考量山區土質狀況與交通特性，為確保民眾安全，本市決定先行發布和平區停班課訊息，隨後南投仁愛鄉、苗栗亦陸續跟進。此外，為配合防災需求，山區巴士及大雪山森林遊樂區目前皆已暫停營運，請民眾務必配合不要前往，並再次呼籲大家，為保障生命財產安全，切勿前往山區活動。另外，除山區防災外，海線地區亦可能面臨強降雨導致積水，感謝民政局昨日已提醒各區嚴陣以待，市民若遇淹、積水情形，請第一時間向里長或區公所通報，也感謝建設局針對地下道、路樹等問題即時排除，期盼市府團隊齊心防汛，確保臺中平安度過此次鋒面考驗。</p> | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                                                                                          |
| 7  | <p>針對今日觀旅局「國際航線 10 倍增 臺中機場帶動觀光大爆發」專案報告，臺中國際機場在面對 covid-19 疫情後的航線縮減，要再重新開通增加新航線需要更大的努力，除了中央與地方共同合作外，我們積極爭取，因為臺中機場不只是臺中市民使用，更是中臺灣七百萬民眾的出入門戶。為吸引國際客源以穩固航線，除了透過宣傳讓中進中出成為未來重要的模式外，會展中心開幕後已正式啟動會展與策展經濟，以拉斯維加斯機場為例，除了旅遊之外，更多商務客是直飛看展；此外，在與航空公司洽談的同時我們也得到很多</p>                                                                                      | 交通局   | <p>水湳轉運中心鄰近國道 1 號大雅交流道及台 74，可整合國道客運、市區公車及未來機場捷運(橘線)等多種運輸運具，形成中部國道客運轉運集結點，提供運具間便捷的無縫轉乘也將成為水湳經貿園區之重要交通門戶。規劃為地上 4 層、地下 3 層，地上 1 層為 12 席市區公車月台、地上 2 層及 3 層為國道客運月台共計 42 席，地上 4 層為辦公空間、行控中心及店鋪等，地下停車場設置汽車格 614 席(低碳車位 278 席)、機車格</p> |

## 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>回饋，若未來臺中國際機場能進一步擴建，將能直飛大型客機或貨機，不僅有機會成為第二個物流中心，更將大大帶動海線地區的商業與產業發展。另外，為配合空中運量的成長，地面交通也要同步做好配套，我們於三月開通「台灣好行 555 機場快捷線」，串聯臺中國際機場、綠美圖、捷運文華高中站、市政府站及市區核心商圈，約 30 分鐘即可往返機場與市區，且車輛上有專屬放置行李空間，而機場旅客回到市區核心捷運站後平均步行 15 分鐘內就有近 40 家旅宿業者，對旅客相當方便。未來我們將結合城市的亮點以及多語言的服務，打造便捷與充滿溫度且友善的旅遊城市。城市的競爭力在於旅客感受到的便利與溫度，針對機場、轉運站、景區、商圈外語指標系統，我們會持續改善推廣，並結合導航與交通活動訊息的智慧觀光服務，也會輔導旅宿與餐飲業者全面提升國際接待能力；另外，水湳轉運中心即將啟用，請交通局盤點各轉運中心、捷運、高鐵場站以及捷運大眾運輸路線、停車場等資源，並加以整合，提升機場聯外接駁公車路線的營運效益，減輕機場周邊停車壓力。臺中的競爭優勢不僅是位處中臺灣核心地理位置，更在於兼具都會的機能、文化底蘊與自然景觀，航線增加代表外界看到臺中，我們目標不只讓旅客看到臺中，來到臺中，也希望再回來臺中，期許團隊持續用國際視野整合觀光建設與交通發展，讓臺中成為國際</p> |       | 1,253 席、自行車 604 席，並於地下 1 層預留未來機場捷運(橘線)穿堂層之連通道界面，提供民眾更便捷的交通運輸服務。                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 觀光旅遊局 | <p>持續積極推展台灣好行及臺中觀光公車服務，結合多元運具，完善本市觀光路網，並提升與優化本市觀光路網各項服務設施與量能，亦透過資源整合串聯行銷形塑本市觀光路網品牌識別，打造便捷與充滿溫度且友善的旅遊城市。另外，亦將持續與航空公司保持密切聯繫，並關注相關運能、運量、續航等情形，透過市場行銷或共同研議合作方案，協助航空公司穩固班次，亦逐步推動國際入境行銷工作，極大化臺中城市品牌之國際曝光。</p> |

## 臺中市政府第 719 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 09 日

| 項次 | 指(裁)示事項                      | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|------------------------------|------|-----------|
|    | 旅客探索臺灣的最佳起點，也成為中臺灣走向世界的重要門戶。 |      |           |

## 臺中市政府第 720 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 16 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                      | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 在被譽為建築界奧斯卡獎的 2026「全球卓越建設獎」中，臺中市一舉拿下兩項世界級大獎，分別是「太平育賢二、三期好宅」勇奪合宜住宅類金獎、「綠空鐵道軸線」榮獲文化資產修復保存類銀獎，讓世界看見臺中的城市建設實力。另外，近年來，市府持續推動減塑、資源回收與循環再利用，包括推動循環杯、設置智慧回收站、擴大二手物品再利用，以及結合玩具銀行與惜物平台推廣資源共享，環境部日前公布 114 年度資源循環績效考核結果，臺中市連續兩年榮獲六都唯一「特優獎」，我要特別感謝都發局、建設局、環保局等團隊的付出與努力。    | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                               |
| 2  | 臺中市人口持續正成長，其他縣市移入、今年 1-4 月粗結婚率更是名列前茅，看著越來越多新人緣定臺中，在臺中安居落戶，我們深感喜悅，為了獻上祝福，市府除了長期提供結婚新人專屬「成家福袋」之外，更推出「緣定台中幸福城」結婚登記抽好禮活動，自 6 月 22 日至 7 月 17 日期間，新人只要至臺中市任一戶政事務所辦理結婚登記，且其中一方設籍臺中市，不用報名、不用登錄，就能自動取得抽獎資格，我們將於 7 月底抽出 25 對幸運新人，每對可獲得 5,000 元 3C 家電提貨券，祝福新人甜蜜成家、幸福加倍。 | 民政局   | 一、「緣定台中幸福城」結婚登記抽好禮，活動期間每日請本市各戶政事務所回傳符合抽獎資格之新人名冊。<br>二、活動期間截止後，本案預定於 115 年 7 月 31 日前擇日抽出 25 對新人，致贈 5,000 元 3C 家電提貨券。 |
| 3  | 這禮拜五（19 日）就是端午節，端午節不僅是重要的傳統節日，也是民間祈福納吉、驅邪除穢的重要時刻。每年端午節，臺中最具代表性的民俗活動之一「鐵砧山劍井取午時                                                                                                                                                                               | 觀光旅遊局 | 一、大甲鐵砧山「劍井取午時水」每年在端午節當天，於大甲區劍井廣場辦理，今年活動一樣提供 500 份的午時水紀念瓶贈送給現場                                                       |

## 臺中市政府第 720 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 16 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                   | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 水」都吸引許多民眾參與，更成為中部地區相當具代表性的端午節慶活動。市府今年以「端午旺、馬午吉」為主題，希望透過「馬午吉」的諧音，祝福大家取午時水後好運旺整年，活動當天上午 10 點起，現場將發放限量 500 份午時水紀念瓶兌換券，歡迎有興趣的民眾踴躍參與。除了取午時水之外，今年也規劃許多適合親子同樂的精彩活動，包括陸爸爸說演故事劇場、小丑氣球表演、變臉秀，以及立蛋體驗與立蛋比賽等，讓大小朋友在歡樂氣氛中認識端午文化、感受傳統節慶魅力，相關資訊請至觀旅局網站查詢。 |      | <p>民眾，不能到場的民眾也有 20 份的線上抽獎機會，另外活動現場也有立蛋體驗、陸爸爸說演故事劇場、小丑氣球秀及變臉秀等多元藝文表演，跟民眾一同渡過今年的端午連假。</p> <p>二、活動已於 6 月 19 日端午節當日順利辦理完畢，活動當日立法院江啟臣副院長、李文傑、施志昌、楊啓邦市議員、大甲區顏金源區長、外埔區蔡明松區長、大安區許宏綺區長、市府警察局吳敬田局長、大甲分局蔡期望分局長、前台中市政顧問蔡壁如及大甲區自行車協會理事長王瑞發等貴賓共同參與，今年活動吸引近 1,000 多位民眾到場一起取午時水過端午。</p> |
| 4  | 針對今日衛生局「食在臺中，安心有感」專案報告，民以食為天，食以安為重，當前食安環境除了進口的食品多，外送、網購也相當普及，因此食安的處理相對複雜，感謝衛生局與食安處同仁們的努力，臺中市近年食安治理表現卓越，包括 113 年、114 年連續 2 年食育力城市大調查六都居冠；114 年地方衛生機關包括中醫藥業務等項目全國第一；食安五環績效六都第一；近期遠見的施政指標醫療衛生方面滿意度超過七成，然而我們不以此自滿，鑑於臺中人口規模龐                   | 衛生局  | <p>一、跨局處合作：以食安 139 政策出發，與教育局、農業局、環保局、經發局、法制局等 6 個局處合作，以「政府有能、業者有品、民眾有責」三大核心為基礎，並進一步展開 9 大食安行動。</p> <p>二、食安智慧治理：領先全國推動「食安智慧治理」，以 3 大面向「數據風險監控、智慧行動稽查、食安資訊公開」進行數位轉型，首</p>                                                                                                 |

## 臺中市政府第 720 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 16 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                    | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 大，稽查力量不能只靠中央，因此我們自籌經費購置純鍺偵檢器以提升檢驗精準度，食安處更首創食安 GIS 系統，介接並整合資料庫提升食安透明度與情資蒐索效益，未來也將持續提升檢驗與輔導能量，以嚴謹的態度守護市民食的安全。                                                                                                                |       | <p>創了食安 GIS 系統、智慧行動稽查以及智慧實驗室，並運用自有經費購置純鍺偵檢器，大幅度提升檢驗量能及查核件數，從被動監控走向精準查核。</p> <p>三、台中好食力，榮獲肯定：臺中市 2026 年「食育力城市大調查」最新成績公布，「食安與衛生構面」榮獲六都第一，連續 3 年食育力城市大調查皆獲六都第一。2026 年調查顯示，臺中市「餐飲業者追溯制度落實比例」全國最高，「食品販售業稽查家次」也最多，本局持續以嚴格查驗、資訊公開與風險管理，其食安治理成果，獲得客觀評比及民間團體高度肯定。</p> |
| 5  | 針對今日經發局墊付案「經濟部水利署 115 年度核定無自來水地區供水改善計畫第五期－簡易自來水工程－達觀簡易自來水改善工程補助計畫」，臺中是全臺第二大城且幅員廣大，部分地區民眾家中沒有自來水，惟接管與延管費用金額不低，因此市府積極編列預算進行相關計畫。本案有中央補助，讓臺中的自來水接管工程可以更往前推進，也感謝臺中的立委積極爭取中央補助，提升接管速度，本人在此表達感謝，未來希望中央與地方分進合擊共同投入資源以落實自來水普及化的目標。 | 經濟發展局 | 依規送請臺中市議會審議，俟臺中市議會同意墊付後，函請和平區公所依規辦理採購及履約等程序。                                                                                                                                                                                                                 |

## 臺中市政府第 721 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 23 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>臺中敬老愛心卡全國最優惠、六都最好用，提供 54 萬名長者以及身心障礙朋友每月 1,000 點的點數，可使用範圍涵蓋交通、醫療、運動場館門票等，本人上任前計程車每趟扣抵額度為 50 元，在我第一任期內已將額度提高至 85 元。考量物價上漲及交通成本增加，經過嚴謹的財務盤點後，本人宣布從今年 10 月 1 日開始，敬老愛心卡搭乘計程車的扣抵上限，將由每趟 85 元大幅提高到每趟 100 元，預估增加約 2.25 億元的預算已編入明年度預算，但我們今年 10 月 1 日就會讓長輩提早享受。此外，為支持年輕家庭安心生育，市府推出好孕專車補助方案，開辦後大受好評，因此我們擴大補助內容，讓整體補助額度由原本最高 6,000 元提高至 1 萬元，補助趟次由 30 趟提高至 40 趟、單趟補助上限由 200 元提高至 250 元，同樣自 10 月 1 日開始，預估 116 年受惠人數更可望達 9,800 人。市府施政秉持滾動式檢討與精進的精神，在兼顧市民需求與財務可行性下推動更多福利措施，目前臺中市的人均負債是本人上任以來最低水準，未來我們將持續以市民需求為核心，持續優化各項政策與服務。</p> | 社會局  | <p>一、臺中市敬老愛心卡</p> <p>(一)本市敬老愛心卡補助搭乘計程車車資額度自 85 元調高至 100 元案，業於 115 年 6 月 18 日簽奉市長同意，預計自 115 年 10 月 1 日起實施，預估將有 54 萬名長者及身心障礙者受益。</p> <p>(二)針對敬老愛心卡補助計乘車額度調整，交通局預計 115 年 7 至 9 月辦理計程車設備、軟體更新，並與計程車合約車隊業者進行契約變更；社會局預計 115 年 9 至 10 月辦理政策宣導及文宣製作，並配合敬老月活動加強宣導。</p> <p>二、臺中市孕婦乘車補助實施計畫</p> <p>(一)臺中市孕婦乘車補助實施計畫自 114 年 7 月 1 日起開辦，提供孕媽咪自孕期起至預產期後 6 個月，30 趟次，每趟上限 200 元，依實際搭乘次數最高 6,000 元之乘車補助。實施迄今近 1 年，經統計分析民眾平均搭乘車資約 218 元，考量民眾實際乘車需求，為支持市民生育意願，並減輕孕期及養育新生兒之交通經濟負擔，自 115 年 10 月 1</p> |

## 臺中市政府第 721 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 23 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <p>日起，調整補助為「40 趟次、單趟上限為 250 元」，並依實際搭乘情形最高補助至 1 萬元。</p> <p>(二)針對已核准補助者，其剩餘乘車趟次可同步補足至 40 趟，單趟補助上限調升至 250 元，使現存有效個案與新申請對象均能全面享有最高 1 萬元的福利；社會局預計 115 年 9 至 10 月加強政策宣導作業。</p> <p>(三)前揭調整補助事涉系統調整部分，預計於 115 年 8 月 31 日前，請社會局委託系統廠商調整系統功能、於 115 年 9 月 20 日前完成系統測試作業。</p> |
| 2  | <p>內政部國土署日前公布「2026 馬路好行評選」結果，臺中市政府一共榮獲 10 項大獎的肯定，也是全國最多，包括建設局 5 項、交通局 1 項、清水區公所 1 項，及個人獎獲得 3 項，充分展現臺中在道路建設、人本交通及通行環境改善上的努力成果。其中，最令我感動的由清水區公所辦理的「清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程」，從全國眾多參賽案件中脫穎而出，拿下了全國僅有 6 件的「特優」最高榮譽。此外，近期也有經常往返全國各地洽公、從事業務工作的民眾向我反映，對臺中的交通非常有感，因為相較其他城市，臺中的道路平整、標線清楚、道路設計優良，這</p> | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 臺中市政府第 721 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 23 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 不僅是對我們推動人本交通的肯定，更是全體市府團隊日夜辛勞的成果，我們不會因此自滿，未來仍將持續精進道路工程品質，打造更安全便捷的交通環境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3  | <p>針對今日消防局「黃金救援更即時－臺中山域搜救與到院前救護全面升級」專案報告，生命無價，救人一命勝造七級浮屠，消防局同仁肩負守護民眾生命安全的重要使命，本市消防局同仁除了打火救災、上山下海，每天還必須面對龐大的緊急救護需求，經統計本市一年救護案件約 16 萬件，平均一天就高達 438 件，因此如何提高救護能量相當重要。消防局近年來相當用心精進救護技術，除了 OCHA 急救成功率突破了 41%，114 年成功救活 143 人外，也引進到院前病患資料傳輸系統，只要救護車出勤，病患資訊就能即時傳輸至醫院，加快救護流程，更導入由醫護人員成立的線上醫療指導群組，提供救護現場即時的線上指導；另外也針對救護車進行汰換與安全強化，讓消防同仁可以更快速安全救護市民的生命；除此之外，消防局團隊也不斷持續接受訓練，甚至協助其他縣市救災，更曾遠赴土耳其地震救災，充分展現臺中消防團隊的專業實力與無私奉獻精神。</p> | 消防局  | <p>一、因應本市人口規模擴大及緊急救護需求持續增加，將持續檢視救護勤務負荷，透過勤務調派、救護資源整合及作業流程優化，確保第一線救護勤務穩定運作；同時持續推動救護端與醫療端之資訊銜接機制，提升急重症病患整體救治效率，透過醫療指導支援機制，由專業醫師 24 小時輪值提供即時線上協助，強化第一線救護處置判斷；後續將依市府施政方向，滾動檢討相關制度與作業流程，整合科技應用與專業人力資源，持續精進緊急救護體系運作效能。</p> <p>二、另本市特種搜救隊已通過「國家搜救隊能力分級認證(NAP)」重型搜救隊認證，為持續強化都市搜救、震災搶救及重大災害應變能力，除定期辦理各項專項訓練外，並採集結式專項複訓，持續精進特種搜救人員專業技能。另透過常態化訓練、跨域聯合演練及國際人道救援實務經驗交流，持續提升</p> |

## 臺中市政府第 721 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 23 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                             | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 隊伍整體作戰能力，厚植本局特種搜救量能。                                                                                                                                              |
| 4  | 為了提升市府團隊的緊急救護意識，今日市政會議後特別規劃各機關首長及區長進行「CPR(心肺復甦術)與 AED(自動體外心臟電擊去顫器)」實際操作演練，有興趣的民眾除了可利用今日直播了解外，也可至消防局官網查詢更完整的 CPR 及 AED 操作資訊。學習基本救命技能，或許一次即時的 CPR、一臺正確使用的 AED，就有機會挽救一條寶貴生命，讓每個人都能成為別人生命中的天使與英雄。臺中市泛公務體系同仁近五萬人，為深化城市防救災量能，請各局處、區公所規劃相關訓練，必要時也可洽請消防局提供專業指導，期許每人都可以擁有基礎救護能力，讓臺中成為更安全的城市。 | 消防局   | 為提升市府各機關首長及區長緊急救護意識，已於 6 月 23 日順利辦理「CPR 與 AED 急救技能實作訓練」完竣，透過分組指導各機關首長及區長實際操作 CPR 與 AED 技術；期許藉由實作演練與線上宣導雙管齊下，讓每位主管都能具備基本救命技能，並啟發更多民眾在關鍵時刻成為挽救生命的英雄，共同將臺中打造為更安全的城市。 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 各區公所  | 遵照辦理。                                                                                                                                                             |
| 5  | 今早我密切關注了氣象資訊，原本我們擔心的「米克拉」颱風雖已增強為強烈颱風，但目前各國預測路徑都顯示它會與臺灣保持一段距離，因此暫時不會造成太大的直接影響。然而，緊接著後面還有一個名為「無花果」的颱風正在成形，因此我們絕不能掉以輕心。面對極端氣候頻仍，請大家利用無災無難的時期加強本市排水溝清淤作業，以確保排水功能正常。過去遭遇颱風或強降雨時，臺中有時出現積、淹水情形，這幾年我們不斷進行改善工程後，僅少數個別家戶可能出現積水情形，且相關單位在接獲通報後均立即處                                              | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                             |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 各區公所  | 遵照辦理。                                                                                                                                                             |

## 臺中市政府第 721 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 23 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                      | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃 |
|----|----------------------------------------------|------|-----------|
|    | 理，已降低災情擴大風險。未來市府將持續檢討並精進防洪排水措施，打造安全、宜居的生活環境。 |      |           |

# 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>一、臺中市議會每年度有上、下兩會期，其中下半年會期主要審議次一年度總預算，通常在 9-10 月召開，惟今年適逢選舉年，臺中市議會定期會提前於 7 月 27 日開議，故市府配合時程規劃，安排於今日市政會議審議本府 116 年度總預算案暨附屬單位預算。本人雖即將於年底卸任，但市府團隊仍秉持負責任的態度，確保各項市民有感的政策得以延續，甚至擴大辦理，116 年度總預算案歲入編列 1,702 億 6,304 萬 7 千元，歲出編列 1,775 億 6,628 萬 6 千元，歲入歲出差短 73 億 323 萬 9 千元。相較於 115 年度，116 年歲入減少 134 億 384 萬 7 千元，原因是今年編列總預算時間較往年提前，許多地方稅收尚未及時納入，再加上目前仍有多項中央補助計畫持續申請中，補助金額尚待核定，未來將會陸續調整。針對 116 年度重點政策說明如下：</p> <p>(一)過去營養午餐多為使用者付費，自 116 年度起，為減輕家長經濟負擔也為讓學生吃得更好，學校午餐及相關補助經費合計編列 41.54 億元，相較八年前的 8.42 億元，已成長近 5 倍，另外也編列 8,250 萬元辦理午餐廚餘清運，解決學校廚餘問題並確保供餐品質。</p> | 教育局  | <p>一、為落實教育平權，照顧每位學生，同時減輕家長經濟負擔，本局自 115 學年度辦理學校午餐免費政策，並編列相關預算經費，用於提升學校午餐品質。</p> <p>二、考量 115 年學校午餐廚餘仍可用廚餘養豬，115 年 8 月 31 日起至 115 年 12 月 31 日止，經與本府環保局、農業局及午餐供應廠商討論後，公辦公營之學校廚餘由本府環保局協助清運，公辦民營與外訂團膳業者應於當日定點回收學校用餐廚餘及其他餐具，並帶回自行處理；倘養豬業者出現減(停)養等情形，由農業局協助溝通養豬業者收運；倘經協調後仍有收運困難，將成立跨局處協調會議。另因應 116 年起全國全面禁止廚餘養豬政策，教育局業爭取 116 年午餐廚餘清運及去化費 8,250 萬元，確保午餐政策推動順利及學校午餐品質不受影響。</p> |
| 2  | <p>一-(二)「臺中有鈣讚」自今年 1 月 1 日起實施，深受家長肯定，鑑於中央原推動之校園飲用鮮奶政策，因執行困難故未繼續施行，本府為延續良善政策初衷，積極籌措</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 教育局  | <p>一、本局推動「臺中有鈣讚」政策，現行補助對象以公私立幼兒園幼生及公立國民小學學生為主。為落實兒童營養照護政策，擴大照</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                     | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>資源推出「臺中有鈣讚」計畫，提供公私立幼兒園及公立國小學童喝鮮奶的政策。而為擴大更多學童受惠，自下學期我們納入更多受惠對象，包括私立國小學生、設籍本市但未就學或未於本市就學的 2 至 12 歲孩童，並將寒、暑假納入補助期間，讓本市孩子一年 52 週都可以兌換鮮奶或豆漿。為支應今年 8 月 31 日起至年底新增措施所需預算，今年已先增加 3,144 萬 7,500 元預算；116 年度則因全年完整實施，因此提高預算至 3 億 6,607 萬 2 千元，屆時預計將有約 27 萬學童受惠。</p> |      | <p>顧本市兒童，爰本府宣布自 115 年 8 月 31 日起擴大辦理「臺中有鈣讚」2.0，補助對象擴及設籍就讀台中市私立國小的學生，以及 2 至 12 歲設籍台中市但未就學、或在外縣市就學的學(幼)童；且目前本府 116 年度總預算暨附屬單位預算案，將送請市議會審議自 116 年起補助期間延伸至寒暑假也可每週兌換鮮乳或豆漿。</p> <p>二、經參考臺北市、新北市、桃園市及新竹市等縣市辦理方式，未就學兒童均採發放數位卡，由家長至合作通路兌換乳品或豆漿，本案規劃如下：</p> <p>(一)私立國民小學學生部分，比照公立國民小學學生持數位學生證至指定通路兌換乳品或豆漿；未使用本市數位學生證之私立國民小學學生，則發放「有鈣讚數位卡」辦理。</p> <p>(二)設籍本市未就(入)學(園)之 2 至 12 歲學(幼)童，由家長透過線上系統申請或由各區公所教導及協助民眾線上申請「有鈣讚數位卡」，經審核確認設籍資格後製卡寄送，學生或家長持卡至指定通路兌換乳品或豆漿。</p> |

## 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                             | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                     |      | <p>(三)補助期間建議比照其他直轄市及縣市作法，由現行學期間 40 週擴大為全年 52 週，以符政策普及照顧之目的。</p> <p>三、本案預估新增服務對象計 4 萬 5,000 人，包括私立國民小學學生 8,306 人及 2 至 12 歲設籍台中市但未就學、或在外縣市就學的學(幼)童 3 萬 6,694 人。</p> <p>四、本案後續將由本局辦理系統擴充、數位卡製發及乳品採購等作業，並請各區公所協助教導民眾線上填寫申請系統及本案線上申請之實體卡片以寄送至民眾家裡為主，但寄送後因故遭郵政單位退回者，擬請民眾親至戶籍所在地區公所領取實體卡片，本案預計自 115 學年度開學(115 年 8 月 31 日)起正式上路實施。</p> |
| 3  | <p>一-(三)大眾運輸方面，本人上任時，臺中 YouBike 僅有 325 個站點，因此我們推出 YouBike 倍增計畫，目前全市已有 13,077 輛自行車，以及 1,789 站投入服務，廣受好評；116 年度將再擴編，預計至 116 年底將再增加 240 站點、完成 2,029 站設置目標，讓市民騎乘更方便。</p> | 交通局  | <p>本局推動「YouBike 倍增計畫」，於 109 年底全面升級系統為「YouBike 2.0」，另於 111 年 6 月 21 日導入「微笑單車 2.0 電輔車 (YouBike 2.0E)」，透過電力輔助讓民眾騎乘時可以更輕鬆、省力，113 年再推動「YouBike 倍增計畫後續擴充」，擴大於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性</p>                                                                                                                                 |

## 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                         | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                 |      | 設站規劃方式，強化公共自行車租賃點到點的串聯，便於民眾騎乘與借、還車，截至 115 年 6 月 30 日已完成 1,789 座租賃站。                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 一-(四)市民有感的双十公車免費政策，市民搭乘公車超過十公里最多只收費 10 元，116 年度也編列 18 億 3,300 萬元，經統計截至今年 5 月底已有超過 200 萬名符合資格市民完成交通卡綁定，顯示政策深獲市民支持，也有效提升公共運輸使用率，歡迎尚未綁卡的民眾踴躍申請享受這項優惠。                                              | 交通局  | <p>一、本局持續推動市民限定乘車優惠政策，符合資格市民可至本局、新市政大樓服務中心、各區公所、各戶政事務所、本府公告之 18 座捷運綠線車站及 29 個市立圖書館等 107 個點位辦理，搭乘市區公車超過 10 公里最多只收費 10 元之優惠，截至 115 年 6 月底止，已有超過 200 萬名市民完成交通卡綁定。</p> <p>二、為提升市民使用便利性，本局將持續透過官網、社群媒體及各項宣傳管道推廣交通卡綁定服務，並結合公共運輸相關活動加強宣導，鼓勵更多市民申辦使用，提升公共運輸使用率，落實低碳運輸政策。</p> |
| 5  | 一-(五)在社福方面，胡志強市長任內開辦 65 歲以上資深公民的健保補助政策，廣受市民好評，惟接任的市長未能延續政策，一度引起市民不小的反彈。對此，本屆市府團隊上任後，除了兌現承諾恢復補助政策之外，為消除長者對於明年度政策變動的擔憂，市府負責任的主動將 116 年度共 30 億 3,500 萬元預算經費完整編入，確保全市 44 萬名長者享有穩定、安心的健保補助。此外，全國最優的敬 | 社會局  | <p>一、恢復本市老人健保補助係市長重要政見之一，對象為年滿 65 歲以上老人或年滿 55 歲以上原住民，且設籍本市滿 1 年以上，經稅捐稽徵機關核定之最近 1 年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率為 5% 以下者，目的為保障長者就醫權益、減輕子女負擔，屬本府自辦之社會福利補助措施。</p>                                                                                                              |

## 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                        | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 老愛心卡也編列 13 億元預算，並預計今年 10 月起就會將搭乘計程車的扣抵上限提高至每趟 100 元，預計有 58 萬人受惠。                                                                                                                               |       | <p>自 108 年 7 月起恢復補助編列 7.28 億元，約 28 萬名長者受惠，因老年人口成長，116 年已編列所需經費 30 億 3,500 萬元，約 44 萬名長者受惠，持續讓長者享有穩定、安心的健保補助。</p> <p>二、本市敬老愛心卡補助搭乘計程車車資額度自 85 元調高至 100 元案，業於 115 年 6 月 18 日簽奉市長同意，預計自 115 年 10 月 1 日起實施，116 年編列 13 億 63 萬 9,000 元，預估將有 58 萬名長者及身心障礙者受惠。</p> |
| 6  | 一-(六)臺中近年經濟發展蓬勃，人口不減反增，隨著會展中心等重大建設陸續啟用，帶動了百工百業的發展。除此之外，還有一些在我任內開辦且深受市民欣賞與肯定的計畫，例如「臺中購物節」、「物調券」，以及馬上就要登場的「鍋烤節」等三大振興經濟活動，不僅大受好評，也達到實質的經濟效益，為讓這些政策得以延續，我們已經將相關預算編列進 116 年度的總預算中，讓新的市政團隊來決定是否繼續執行。 | 經濟發展局 | 本案相關經費納入 116 年度總預算案編列，後續將依預算審議結果及市府政策方向辦理，配合新市政團隊施政規劃，積極推動振興經濟活動各項籌辦作業，以持續發揮活動振興消費、帶動經濟及提升城市品牌效益。                                                                                                                                                         |
| 7  | 一-(七)除此之外，還有許多廣受喜愛的社福與民生計畫也一併編入，包括我們打造了全六都最便宜、每個月只收 1,500 元的「公托倍增」計畫；進度超前中央要求 3,000 戶、總數已經破萬戶且都在施工或完工階段的「社會住                                                                                   | 本府各機關 | 遵照辦理。                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                           | 辦理機關  | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 宅」；新建及修建高達 200 多座公園的「美樂地計畫」；以及深受大眾歡迎的「臺中野餐日」等。總而言之，我們將這些廣受歡迎的計畫預先編列，主要是為了負責任地先籌措財源、編定計畫與預算，讓下任市長上任後得以快速上手，並決定繼續執行或是調整預算規模、追加減預算等，延續市政推動。                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | 二、因應建築物逐漸老化及高齡社會需求，市府自 7 月 1 日起至 9 月 30 日止受理「老宅延壽機能復新計畫」補助申請，這項計畫主要補助屋齡 30 年以上的合法住宅，補助項目包括建築物外牆修繕、屋頂防水隔熱、外掛式空調外部管線改善等，申請表格與相關資料可至市府都市發展局網站下載，採「受理截止後統一審查」方式辦理，只要在期限內備妥相關文件提出申請即可，請有需求的民眾把握時間踴躍申請。 | 都市發展局 | <p>一、有關「老宅延壽機能復新計畫」辦理情形，說明如下：</p> <p>(一)有關地方服務團部分：內政部 115 年 5 月 7 日核定本府 115-116 年度「老宅延壽機能復新計畫地方服務團」補助案，已於 115 年 5 月 22 日公告上網，等標期至 115 年 6 月 22 日止，115 年 7 月 9 日將召開評選會議，預計於 115 年 7 月底成立地方服務團。</p> <p>(二)有關補助費用部分：內政部 115 年 5 月 20 日核定本府 115 年 4 月 17 日提送之 115 年度「老宅延壽機能復新計畫」補助費用需求計畫書，補助經費計新臺幣 1 億 108 萬 6,000 元，其中中央補助款為 8,625 萬元(比率 85%)，本府配合款為 1,483 萬 6,000 元(比率 15%)，目前正在提送議會審議程序中。</p> |

# 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | (三)公告受理：本案已於 115 年 6 月 22 日簽奉核可，並於 115 年 6 月 24 日公告自 115 年 7 月 1 日至 115 年 9 月 30 日受理申請。                                                                                                                                                               |
| 9  | 三、近年來市府持續推動 LED 路燈汰換，目前臺中市已將 11 萬 3,000 盞傳統路燈升級為 LED 節能路燈，不僅照明品質大幅提升，也兼顧節能減碳與夜間通行安全，這項工程預估每年可節省約 8,000 萬度用電，不但有效降低碳排放，也可節省市庫電費支出。為讓更多市民一起參與公共建設，市府今年特別推出「點亮千盞燈照亮一座城」路燈認養計畫，每盞路燈每年認養金額為 1,000 元，認養人可以將名字刻在路燈上，且認養收據可依法列報抵稅，歡迎個人、企業、廟宇、社團及公司行號共同響應，一起為臺中的夜間安全與城市永續盡一份心力。 | 建設局  | <p>一、為提升本年度路燈認養盞數，研訂「115 年度路燈認養推動提升計畫」，預計透過各項管道增加宣傳及號召，預計達成 1,000 盞路燈認養數。目前除了持續推廣個人認養，後續將拜訪往年曾經參與大量認養活動之企業、公會團體及宮廟等，並透過各項場合宣傳，讓社會大眾共同參與此項有意義的認養活動。</p> <p>二、本案計畫業於 6 月 25 日發布市政新聞，並透過 FB、區里群組及各項活動場合廣宣推廣，後續將安排拜訪往年曾經參與大量認養活動之企業、公會團體及宮廟等，持續推廣本計畫。</p> |
| 10 | 四、近年來我們持續完善臺中的運動環境，臺中即將迎來一座全新運動地標，市府斥資超過 9 億元興建的北屯國民暨兒童運動中心預計於 7 月 3 日正式營運。本人多年前擔任立委時，就曾成功向中央申請到「全國國民運動中心補助計畫」的 2 億元補助，當時的胡市長也自籌 3 億元，總共 5 億元並已經開工，但後來新任市長上任後未                                                                                                         | 運動局  | 本案試營運期間超過 2 萬人次免費進場使用，並於 7 月 3 日隆重完成正式營運之開幕典禮儀式。                                                                                                                                                                                                      |

# 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 繼續執行，也因此 2 億元經費被退回中央；本人上任後恢復本項計畫，9 億經費則全由市府自行籌措編列，並將計畫調整，不僅設有游泳池、健身房、綜合球場及多功能教室，最大的特色是擁有中部首座符合標準規格的專業滑冰場，為全國最大，並提供 600 個座位，可供民眾參觀比賽，我們希望能有大型室內運動場所供市民使用。目前運動中心正辦理免費試營運活動，上午 8 點到晚上 8 點開放滑冰場、游泳池及健身房免費體驗，持續至 7 月 2 日止，歡迎市民前來體驗。                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | 五、針對今日運動局「酷運動・酷城市 展開你的專屬運動地圖」專案報告，運動是維持健康的基礎，透過推廣體育，我們希望讓市民保持年輕活力，打造臺中成為一座酷城市、酷運動的健康城市，對此我們投入相當多的資源。依據遠見雜誌「2025 運動城市大調查」，其中「體育運動經費總額」臺中以 34.9 億元高居全國第一，展現我們推動運動建設的雄心，臺中的運動場館設施滿意度更高達 60.8%，奪得六都第一，感謝相關局處的努力。另外，我們在運動推廣上也有幾項領先全國的亮點，首先，我們從小就培養運動觀念，有別於其他縣市，我們積極推廣兒童運動中心，更設有全國少見的獨立兒童運動中心，如沙鹿兒童運動中心等，也吸引其他縣市也來取經，滿足孩子各種運動才藝與習慣的培養；我們更具備承辦 | 運動局  | <p>一、強化規律運動定義：設計「規律運動」主題圖卡，請各單位協助宣傳，以利行銷「每週運動 3 次」或「每週運動 2+1 次」有利健康。</p> <p>二、結合國運中心提升規律運動人口</p> <p>(一)媒合本市國運中心成為臺中通 APP 特約商店，建立鼓勵民眾規律運動之機制。</p> <p>(二)本市國運中心提供西屯區、北區、中區、西區、東區、南屯區、南區、大里區國光里、潭子區甘蔗里等里民優惠，使運動社區化。</p> <p>(三)本市國運中心結合 38 婦女節及母親節等節慶，針對「女性」族群推出女性游泳、健身房月卡 40 天優惠，鼓勵女性投入規律運動。</p> |

## 臺中市政府第 722 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 06 月 30 日

| 項次 | 指(裁)示事項                                                                                                                                                   | 辦理機關 | 辦理情形暨執行規劃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 國際賽事的能量，國際指標 F1 賽事選擇於臺中舉辦，證明外界已看見我們舉辦大型活動的實力與國際能見度。我們希望市民將運動落實在生活中，秉持每週固定 3 次、每次至少 30 分鐘的運動習慣，本府運動局也推出運動地圖資訊，市民只要上運動局官網，就可以透過運動地圖清楚知道所在區位有哪些運動場域，讓運動更加便利。 |      | <p>(四)本市國運中心提供各項課程資訊及聯繫窗口，鼓勵社區管委會開辦相關課程，使運動社區化。</p> <p>三、積極整建運動場館，加強資訊透明化</p> <p>(一)整合本市體育場館開放資訊，使運動場館資訊透明化，鼓勵民眾就近運動。</p> <p>(二)持續參照地方實際需求，均衡建設各區域之運動設施，並積極爭取教育部體育署之優化計畫。</p> <p>(三)加強行銷運動設施建設成果，在各項工程之開工動土、上梁、啟用典禮及視察督導增加新聞曝光度。</p> <p>四、本局業於 115 年 7 月 2 日召開跨局處研商會議，請本府民政局、教育局、衛生局、環保局、住宅發展處等共同宣導，以「一『7』運動 333，人生變得閃閃閃」作為年度宣導主軸，透過生活化標語推廣規律運動理念，鼓勵市民養成每週運動 3 次、每次 30 分鐘以上之規律運動習慣。</p> |

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫

#### 115 年 4-6 月臺中市政府委託研究案執行進度列管季報表

115 年度

| 年度  | 編號 | 計畫名稱                   | 主辦機關 | 受委託機構        | 研究主持人 | 計畫期程    |          | 各期程報告審查<br>完成日期 |         |          |          |          | 研究經費<br>(千元) | 辦理情形                                                 | 執行進度 | 管考<br>建議事項 |
|-----|----|------------------------|------|--------------|-------|---------|----------|-----------------|---------|----------|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------|------|------------|
|     |    |                        |      |              |       | 起       | 訖        | 發包              | 期初審查    | 期中審查     | 期末審查     | 驗收       |              |                                                      |      |            |
|     |    |                        |      |              |       |         |          | 預定完成日期          | 預定完成日期  | 預定完成日期   | 預定完成日期   | 預定完成日期   |              |                                                      |      |            |
|     |    |                        |      |              |       |         |          | 實際完成日期          | 實際完成日期  | 實際完成日期   | 實際完成日期   | 實際完成日期   |              |                                                      |      |            |
| 115 | 01 | 115年度臺中市身心障礙者生活需求調查研究案 | 社會局  | 趨勢民意調查股份有限公司 | 車成緯   | 115.5.1 | 116.3.31 | 115.6.1         | 115.8.1 | 115.11.1 | 116.3.31 | 116.4.30 | 1,273        | 1、本案已於本(115)年4月30日決標。<br>2、預計於7月完成核定計畫書及問卷，並函請主計處審定。 | 符合   | 繼續列管       |
|     |    |                        |      |              |       |         |          | 115.4.30        | -       | -        | -        | -        |              |                                                      |      |            |

## 二、府列管標案

### 臺中市政府 115 年 06 月份 府列管標案進度

資料下載時間：115.07.09

| 執行月份       | 符合或提前         | 落後比率 $\leq 5\%$ | $5\% < \text{落後比率} < 10\%$ | 落後比率 $\geq 10\%$ | 解除列管件數      | 合計    |
|------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|-------------|-------|
| 115 年 06 月 | 547 件(92.40%) | 24 件(4.05%)     | 3 件(0.51%)                 | 3 件(0.51%)       | 15 件(2.53%) | 592 件 |

#### (一)學校工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率 $\leq 5\%$ | $5\% < \text{落後比率} < 10\%$ | 落後比率 $\geq 10\%$ | 解除列管件數     | 合計   |
|-----|--------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------|------|
| 小 計 | 48 件(84.22%) | 7 件(12.28%)     | 1 件(1.75%)                 | 1 件(1.75%)       | 0 件(0.00%) | 57 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執 行 情 形                                                         |
|----|------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                 |
| 1  | 108DD00307 | 教育局/市立高中職/西苑高中     | 西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期   | 323,481       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>115.4.17 進行複驗合格，無障礙檢查改善完成已通過，等待消防檢查。 |
| 2  | 108DF00264 | 建設局/新建工程處/建築工程科第一股 | 臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程 | 298,520       | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：5 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 5 月 29 日結算完成，刻正辦理工程尾款費用撥付中。    |
| 3  | 109DD00191 | 教育局/國民小學/梧棲國小      | 臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建      | 122,896       | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、辦理結算中                              |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位           | 案件名稱                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                 |
|----|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                |                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                      |
| 4  | 111DD00<br>363 | 教育局/國民中學/順天國中  | 臺中市立順天國民中學活動中心新建工程            | 82,790        | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：5 次<br>期程修改次數：1 次<br>115 年 2 月 9 日工程辦理驗收複驗合格，待取得使用執照及契約規定其他應辦事項。                                                               |
| 5  | 111DD00<br>371 | 教育局/國民小學/神岡國小  | 臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程     | 163,406       | 89       | 90 | 1  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 東側景觀高壓混凝土磚鋪設<br>2. 西側景觀高壓混凝土磚鋪設<br>3. 南側廣場及綠帶 喬木植栽種植<br>4. 地下室環氧樹脂地坪作業<br>5. 燈具設備安裝<br>6. 活動中心弱電設備安裝作業 |
| 6  | 112DD00<br>098 | 教育局/國民小學/大明國小  | 臺中市大雅區大明國民小學明仁樓 A 棟老舊校舍拆除重建工程 | 152,755       | 83       | 92 | 9  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>弱電機櫃測試消防發電機安裝定位台電正式電進入                                                                                    |
| 7  | 112DD00<br>102 | 教育局/國民小學/清水國小  | 清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程             | 113,667       | 55       | 76 | 21 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 屋頂挑高區版混凝土澆置。<br>2. 屋頂、1F 室內外泥作。<br>3. 模板清運。<br>4. 線板混凝土澆置。                                             |
| 8  | 112DD00<br>106 | 教育局/市立高中職/后綜高中 | 后綜高中國中部老舊校舍改建工程               | 213,400       | 88       | 92 | 4  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>113 年 2 月 1 日開工，截至 114 年 12 月 14 日止，累計實際施工進度 93.38%。<br>本案承商已申請復工，將於 115 年 7 月 1 日正式復工。                   |
| 9  | 112DD00<br>124 | 教育局/國民小學/光正國小  | 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程    | 61,360        | 66       | 87 | 21 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>消防設備安裝. 室內拆架. 線槽安裝                                                                                        |
| 10 | 112DD00<br>213 | 教育局/國民中學/日南國中  | 臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程        | 318,427       | 66       | 73 | 7  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1 樓、2 樓裝修工程                                                                                               |
| 11 | 112DD00<br>263 | 教育局/國民中學/南興國中  | 臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案          | 332,884       | 92       | 95 | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>本案業於 113 年 1 月 31 日核定開工, 本(01-02)月因逢變                                                                     |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位             | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------|------------------|-------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                |                  |                         |               |          |    |    | 更設計,工程進度調整確認已於4月29日核定,本(5-6)月實際施工進度達預定進度,第24次估驗進度90.69%,支付金額6,453,967元                                                                                                                                                                 |
| 12 | 112DD00<br>277 | 教育局/國民中學/廬子國中    | 臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程     | 392,000       | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:1次<br>115.6.11綠建築審查通過                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 112DD00<br>279 | 教育局/國民小學/北屯區南興國小 | 臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程   | 403,200       | 93       | 98 | 5  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>辦理自來水及台電申請。                                                                                                                                                                                                   |
| 14 | 112DD00<br>294 | 教育局/國民小學/岸裡國小    | 臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案 | 77,897        | 94       | 95 | 1  | 流廢標次數:1次<br>期程修改次數:1次<br>已於6/2竣工,預定於6/29辦理初驗。                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 112DD00<br>301 | 教育局/國民小學/旭光國小    | 臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程      | 82,600        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數:6次<br>期程修改次數:0次<br>1.景觀步道及排水溝施工作業<br>2.水電空調及弱電作業<br>3.室內裝修作業                                                                                                                                                                     |
| 16 | 113DD00<br>036 | 教育局/國民小學/七星國小    | 七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程   | 77,209        | 77       | 82 | 5  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>已於113年10月22日決標,114/2/10完成建照申請,114/3/3辦理動土典禮,114/3/24開工。<br>目前總累計預定進度(115.6.30):84.26%<br>總累計實際進度(115.6.30):80.34%<br>實際執行摘要:<br>外牆複層漆、主幹線佈線、穿線、<br>外牆彩鋼、複合板、地磚貼作備料、<br>二次施工架、低壓配電盤安裝,蹲式馬桶接裝、<br>鋁窗安裝,玻璃、隔熱紙貼作 |
| 17 | 113DD00<br>037 | 教育局/國民小學/新盛國小    | 臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程    | 70,800        | 81       | 81 | 0  | 流廢標次數:4次<br>期程修改次數:0次<br>1.內外牆泥作工程。2.電梯機坑搭架、進料、安裝。3.馬賽克磁磚及二丁掛施作等。                                                                                                                                                                      |
| 18 | 113DD00<br>038 | 教育局/國民小學/長億國小    | 臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程    | 82,600        | 83       | 88 | 5  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>115/6/11第32次監造會議、6/26第33次監造會議、6/2                                                                                                                                                                             |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                             |
|----|------------|------------------|------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                  |                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                  |
|    |            |                  |                        |               |          |    |    | 抵石子材料進場、6/17 發電機設備進場查驗、6/17 配電盤設備進場查驗、6/17 文書資料及職安衛稽核。                                                                                                                           |
| 19 | 113DD00039 | 教育局/國民小學/建國國小    | 臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程 | 94,400        | 58       | 56 | -2 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 115 年 6 月 11 日_第 6 次監造會議；115 年 6 月 25 日_第 7 次監造會議。<br>2. 藍圖營造提報 6 月 20 日探挖成果，樁體嚴重移位過深、回填相斥、及開挖面受損。<br>3. 藍圖營造 6 月 26 日申報自民國 115 年 6 月 26 日起辦理全面停工。 |
| 20 | 113DD00040 | 教育局/國民小學/北屯區松強國小 | 臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程   | 94,400        | 87       | 82 | -5 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理變更設計中，外牆抵石子，外部泥作施作，內部泥作施作，機電排水吊管施作，廁所蹲便安裝                                                                                                           |
| 21 | 113DD00049 | 教育局/國民中學/烏日國中    | 臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫     | 70,800        | 64       | 91 | 27 | 流廢標次數：2 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 內牆防火複合板施作。<br>2. 油漆批土及外牆油漆施作。<br>3. 消防設備組裝。<br>4. 蜂巢門及扇安裝。<br>5. 空調系統安裝。<br>6. 施工架拆除。<br>7. 戶外階梯施作                                                 |
| 22 | 113DD00061 | 教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小 | 臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程    | 336,960       | 67       | 70 | 3  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>4FL 柱牆鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、4FL 放樣、升架                                                                                                                        |
| 23 | 113DD00077 | 教育局/國民小學/永順國小    | 臺中市永順國小活動中心興建工程        | 70,800        | 79       | 79 | 0  | 流廢標次數：2 次<br>期程修改次數：0 次<br>塑鋼窗立框嵌縫、水電配管工程、鋼構材料廠內加工                                                                                                                               |
| 24 | 113DD00079 | 教育局/國民中學/光正國中    | 臺中市立光正國民中學活動中心興建工程     | 82,600        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：2 次<br>115 年 5 月 14 日竣工<br>本案於 5 月 29 及 6 月 1 日目前辦理驗收,刻正辦理改善中                                                                                                |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                  |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                          |
| 25 | 113DD00103 | 教育局/國民中學/文山國中    | 文山國中-臺中市南屯區文中 52 新設校第一期工程 | 144,000       | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>使用執照：115/6/25 下午與承辦科室對圖，6/29 補正完畢，等待核發                                                                                                                        |
| 26 | 113DD00108 | 教育局/國民小學/文雅國小    | 文雅國民小學活動中心興建工程            | 82,600        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：1 次<br>6 月進度 99.80%，預計 7/2 報竣工。                                                                                                                                      |
| 27 | 113DD00128 | 教育局/國民小學/鹿峰國小    | 沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建工程    | 112,060       | 83       | 84 | 1  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>(A)1. 夾層牆及電梯 OH 鋼筋灌漿、2. 1FL 泥作施工、3. 輕隔間施工。<br>(B)1. 泥作施工、2. 泥作吊線、3. 鋼門框進場、4. 木門框進場。<br>(C)1. 1F 內牆泥作(面層)、2. 門窗框、3. 金屬屋頂鋼承底板施作。<br>(D)1. 鋼、木門框安裝、2. 金屬屋頂鋼承底板施作 |
| 28 | 113DD00129 | 教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小 | 臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程        | 94,400        | 95       | 90 | -5 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>噴灌施作、水溝施作、職災施作、高壓磚施作                                                                                                                                          |
| 29 | 113DD00143 | 教育局/國民小學/內新國小    | 臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程      | 106,400       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：1 次<br>辦理驗收。                                                                                                                                                         |
| 30 | 113DD00166 | 教育局/國民小學/大里國小    | 臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程      | 74,749        | 91       | 94 | 3  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：2 次<br>1. 停車空間高壓混凝土磚鋪設；2. 活動中心 PU 地坪施作；3. 景觀工程喬木、灌木種植；4. 室內環氧樹脂地坪施作                                                                                                  |
| 31 | 113DD00171 | 教育局/國民小學/豐田國小    | 臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程 | 179,712       | 91       | 93 | 2  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案為先建後拆，共分兩階段進行工程施作，第一階段完工後戶外植栽維護、申請消防設備竣工勘驗、無障礙勘驗、污水設施竣工勘驗、使照申請。                                                                                             |
| 32 | 113DD00192 | 教育局/國民小學/春安國小    | 「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案 | 210,600       | 67       | 71 | 4  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>屋突層澆置完成、1F 室內泥作粉刷、窗框組立。                                                                                                                                       |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------------------|-------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                  |                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33 | 113DD00198 | 教育局/國民小學/北屯區新興國小 | 臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程 | 233,625       | 67       | 74 | 7  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>裝修<br>(1) 6/1-6/5<br>(2) 6/1-6/8<br>2F 磁磚_走廊/廁所磁磚鋪貼<br>1F 機電_立管配管<br>(3) 6/1-6/10 4F 內部泥做_教室牆面打底<br>(4) 6/6-6/14 3F 磁磚_廁所/走廊馬賽克磚鋪貼<br>(5) 6/9-6/15 1F 機電_走道線槽安裝<br>(6) 6/10-6/12 1F 輕隔間_管道骨料安裝<br>(7) 6/11-6/15 4F 內部泥做_走廊牆面打底<br>(8) 6/16-6/21 4F 油漆_教室坪頂批土<br>(9) 6/16-6/22 2F 機電_立管安裝 |
| 34 | 113DD00212 | 教育局/國民中學/光德國中    | 臺中市立光德國民中學活動中心新建工程      | 86,000        | 88       | 88 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>1. 空調工程(風管施作)。<br>2. 消防管安裝固定完成。<br>3. 廁所衛浴設備安裝。<br>4. 屋頂、1MF 露台防水施作。<br>5. 戶外圍牆復舊及排水溝施作。<br>6. 1 樓花園及造型座打底粉刷。                                                                                                                                                                            |
| 35 | 113DD00230 | 教育局/國民小學/九德國小    | 臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程    | 104,592       | 95       | 98 | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>3 月 27 日廠商報竣, 預計 4 月 2 日報竣確認<br>4 月 27 日正式驗收<br>5 月 26 日正驗複驗完成<br>製作工程結算書中                                                                                                                                                                                                               |
| 36 | 113DD00233 | 教育局/國民小學/豐村國小    | 臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程   | 82,600        | 87       | 89 | 2  | 流廢標次數：2 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 多功能空間自平泥施作 2. 陰井蓋施作 3. 周邊平台花<br>台無障礙鋼筋綁紮組模 4. 空調配管 5. 水電拉線。                                                                                                                                                                                                                           |
| 37 | 113DD00279 | 教育局/國民中學/光復國民小學  | 臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案  | 82,600        | 78       | 80 | 2  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：0 次<br>目前累計進度 63.40%                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位             | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|------------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38 | 113DD00<br>287 | 教育局/國民中學/豐東國中    | 臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案 | 206,668       | 78       | 85 | 7  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>室內及室外泥作裝修、水電及消防施作                                                                                                                                                                                                 |
| 39 | 113DD00<br>299 | 教育局/國民小學/樹德國小    | 臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程      | 94,400        | 86       | 88 | 2  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工，114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮，樓板澆灌，114 年 11 月 2F 梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝，115 年 1 月上樑，115.3~4 月屋頂天花板板及機電，115.5 屋頂採鋼，115.6 內部粉光 |
| 40 | 113DD00<br>304 | 教育局/國民中學/豐東國中    | 臺中市豐東國民中學活動中心興建工程        | 94,400        | 65       | 58 | -7 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>部份基礎開挖                                                                                                                                                                                                            |
| 41 | 113DD00<br>311 | 教育局/國民小學/太平區中華國小 | 臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程     | 82,600        | 73       | 87 | 14 | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：0 次<br>(1)、1~1MF 窗框防水<br>(2)、RF 鋼構吊裝<br>(3)、1~RF 內外牆泥作灰誌放樣施作<br>(4)、RF 鋼構剪力釘施作<br>(5)、RF 鋼構水平拉桿按裝<br>(6)、RF 鋼構柱預留孔鋼筋綁紮與灌漿<br>(7)、追加 DW1 門按裝與嵌縫<br>(8)、RF 鋼構 C 型鋼吊裝<br>(9)、RF 鋼柱預留孔拆模<br>(10)、1~RF 內外牆泥作粉刷打底施作            |
| 42 | 113DD00<br>314 | 教育局/國民小學/合作國小    | 臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程     | 82,600        | 83       | 86 | 3  | 流廢標次數：5 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、天花板呷骨料、蓋板施作<br>二、外牆塗料施作<br>三、土方搬運<br>四、企口鋁天花板骨架施作<br>五、空調配管施作<br>六、廁所貼地磚                                                                                                                                        |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|------------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                  |                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43 | 114DD00001 | 教育局/國民小學/廊子國小    | 臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程         | 94,400        | 94       | 94 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>天溝排水配管、南北側垂直外牆板安裝、東西向造型彩鋼安裝、室內岩棉鋪設、室內彩鋼板安裝、外牆塗料噴塗、鋼構防火漆噴塗、廁所衛生設備與導擺安裝、室內球場油漆噴塗、窗戶拆紙塞水路、彩鋼打矽利康、弱電系統拉線                                                                                                                                                          |
| 44 | 114DD00052 | 教育局/國民小學/光隆國小    | 臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程         | 82,600        | 75       | 74 | -1 | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：0次<br>鋼構已進場，7月初施作，變更設計中。                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45 | 114DD00064 | 教育局/國民小學/福陽國小    | 臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程         | 70,800        | 75       | 82 | 7  | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：0次<br>6月29日辦理第一次變更設計標案開標、議價                                                                                                                                                                                                                                         |
| 46 | 114DD00066 | 教育局/國民小學/北屯區松強國小 | 臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程        | 634,000       | 67       | 72 | 5  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>I棟3F封模、4FL樑板模板施作、4FL水電放樣、樑版鋼筋綁紮、J棟3F牆面配管、3F封模、4FL樑板模板施作，K棟3F封模                                                                                                                                                                                                |
| 47 | 114DD00068 | 教育局/國民中學/南興國中    | 臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程          | 279,676       | 55       | 61 | 6  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>114.3.07進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25進行審議小組會議，並報局，114.4.10核定校園規劃報告書，114.5.15完成建造申請掛號，114.6.16進行細部審議會議，114.7.8陳送細部設計書圖，114.7.31陳送預算書圖，114.8.18函覆修正，114.8.26取得建照，114.8.29再陳，114.9.16-9.22公開閱覽，114.10.15工程第一次公開招標，114.11.27工程價格標決標，115年3月25日開工，目前實際進度14.82%符合預定進度 |
| 48 | 114DD00108 | 教育局/國民中學/大甲國中    | 臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程          | 268,000       | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>業於115年2月11日決標，土方堆置問題尚未解決，預計7月動土開挖。                                                                                                                                                                                                                            |
| 49 | 114DD00154 | 教育局/國民中學/四箴國中    | 臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正) | 113,826       | 61       | 74 | 13 | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：0次<br>履約中                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位             | 案件名稱                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                                                                                                 |
|----|----------------|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                  |                                       |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                                                                                                      |
| 50 | 114DD00<br>196 | 教育局/國民小學/東陽國小    | 臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案               | 61,215        | 20       | 10 | -10 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>第三次校審會議                                                                                                   |
| 51 | 114DD00<br>207 | 教育局/國民中學/廬子國中    | 「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建工程」                 | 262,671       | 57       | 57 | 0   | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115.5.13 監造會議，115.5.27 監造會議，116.6.8 教育局新設校工程視導，工程師做：接第工程、地下室基礎 pc 澆置及大底防水施作。<br>清除掘除、基地整地                 |
| 52 | 114DD00<br>241 | 教育局/國民小學/北屯區南興國小 | 臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程                 | 252,720       | 61       | 61 | 0   | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>筏基鋼筋綁紮及灌漿。                                                                                                |
| 53 | 115BD00<br>009 | 教育局/國民小學/七星國小    | 后里區七星國小西棟、北棟國民中小學老舊校舍整建計畫工程委託規劃設計技術服務 | 206,668       | 20       | 20 | 0   | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案「臺中市后里區七星國民小學老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務採購案」決標公告日：115/04/28<br>115/5/11 建築師事務所提送服務實施計畫書<br>115/7/2 召開基本設計審查會 |
| 54 | 115DD00<br>093 | 教育局/國民中學/文山國中    | 臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程                   | 391,210       | 10       | 10 | 0   | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>基本設計圖說及初步工程預算書 115/6/29 上午 第一次審查會議。審查結果：修正後通過。                                                            |
| 55 | 115DD00<br>112 | 教育局/國民小學/烏日區旭日國小 | 臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程                 | 228,000       | 40       | 40 | 0   | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>06/08 開工前鑑界作業（大里地政所測量）<br>06/10 參加工程主辦之開工前工程協調會暨品質管理宣導會<br>06/17 工區臨時用電地點會勘<br>06/30 工區臨時用水鑿井地點會勘（水利局主勘）  |
| 56 | 115DD00<br>126 | 教育局/國民中學/文山國中    | 臺中市立文山國民中學活動中心新建工程                    | 82,600        | 10       | 10 | 0   | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>基本設計圖說及初步工程預算書 115/6/29 上午 第一次審查會議。審查結果：修正後通過。                                                            |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位          | 案件名稱                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                        |
|----|------------|---------------|----------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |            |               |                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                             |
| 57 | 115DD00154 | 教育局/國民小學/竹林國小 | 臺中市沙鹿區竹林國民小學活動中心新建工程 | 94,400        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>活動中心新建工程委託規劃設計監造技術服務：115 年 06 月 17 日，基本設計審查會議完成。 |

## (二)道路橋梁工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計   |
|-----|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|
| 小 計 | 52 件(91.24%) | 0 件(0.00%) | 1 件(1.75%)  | 1 件(1.75%) | 3 件(5.26%) | 57 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位            | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                              |
|----|------------|-----------------|----------------------------------|---------------|----------|-----|----|-----------------------------------|
|    |            |                 |                                  |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                   |
| 1  | 103BF00008 | 建設局/土木工程管理科/    | 東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案       | 220,000       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>已辦理完成。 |
| 2  | 106CF00010 | 建設局/新建工程處/用地科   | 東勢—豐原生活圈快速道路                     | 1,350,000     | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>已辦理完成。 |
| 3  | 109BF00019 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案 | 130,212       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。 |
| 4  | 109DF00256 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程            | 675,000       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：1 次<br>已辦理完成。 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位            | 案件名稱                                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                 |                                                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  | 110AF00018 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區) | 17,985        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>依契約規定執行工程設計監造事宜                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | 110AF00101 | 建設局/土木工程管理科/    | 東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務                             | 35,074        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理驗收中                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 111DF00250 | 建設局/土木工程管理科/    | 東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)                                   | 1,920,000     | 90       | 94 | 4  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工進行中                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 111DF00270 | 建設局/土木工程管理科/    | 臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程                                           | 2,979,068     | 91       | 92 | 1  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度：93.179% 施工項目：<br>1. 第八單元上游側施作<br>2. U1~U4 橋面路燈安裝<br>3. 和美端 F 線施作/大肚端 G 線施作                                               |
| 9  | 112AF00067 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區) | 10,305        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程<br>2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程<br>3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程<br>4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程<br>5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程<br>6. 神岡區厚生路拓寬工程<br>7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程<br>8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程<br>9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位            | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                           |
|----|------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                 |                                          |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                |
|    |            |                 |                                          |               |          |     |    | 10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程                                  |
| 10 | 112AF00089 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案       | 40,322        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>第一階段，工程標：監造作業                                       |
| 11 | 112AF00104 | 建設局/養護工程處/山線工程隊 | 臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里森林公園            | 12,285        | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                              |
| 12 | 112D723014 | 清水公所/公用及建設課/    | 臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程               | 74,000        | 85       | 95  | 10 | 流廢標次數：2 次<br>期程修改次數：0 次<br>工程結算中                                               |
| 13 | 112DF00209 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)              | 2,930,000     | 78       | 78  | 0  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：1 次<br>護岸工程區域、管幕工程區域及脊背橋工程區域等。                             |
| 14 | 112DF00211 | 建設局/土木工程管理科/    | 東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)                | 2,975,830     | 79       | 86  | 7  | 流廢標次數：4 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工進行中                                               |
| 15 | 113AF00065 | 建設局/土木工程管理科/    | 太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案          | 21,356        | 85       | 85  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                 |
| 16 | 113AF00072 | 建設局/養護工程處/山線工程隊 | 113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案 | 16,585        | 85       | 85  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約履約中                                              |
| 17 | 113AF00097 | 建設局/養護工程處/路燈養護科 | 臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務                  | 21,500        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：5 次<br>期程修改次數：1 次<br>「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第三期績效評核作業 |
| 18 | 113CF00004 | 建設局/新建工程處/用地科   | 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-                   | 561,132       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                              |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                   |
|----|------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|----|-----|--------------------------------------------------------|
|    |            |                  |                                             |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                        |
|    |            |                  | 216 及 15M-2 南側)開闢工程                         |               |          |    |     |                                                        |
| 19 | 113DF00091 | 建設局/土木工程管理科/     | 東勢－豐原生活圈快速道路（第一標－公老坪山隧道段工程）                 | 5,763,420     | 59       | 61 | 2   | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工進行中                       |
| 20 | 113DF00126 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 北屯區光西巷正大橋改建工程                               | 72,000        | 69       | 62 | -7  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>臨時管架橋施工完成，俟管線遷移完成後續辦舊橋拆除。   |
| 21 | 113DF00136 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期（橋梁標）                 | 220,500       | 20       | 40 | 20  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>開工前籌備作業(管線遷移)               |
| 22 | 113DF00164 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 潭子區中 86-1 潭興路（福貴路至新興國小前）拓寬工程                | 76,393        | 95       | 78 | -17 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理大明高中對側側溝(溝蓋打除)重作 安排台電進場施工 |
| 23 | 113DF00167 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊 | 臺中市北區、北屯區進化北路（崇德路至北屯路）道路、共桿建置及人行道改善工程（北屯國小） | 70,000        | 55       | 94 | 39  | 流廢標次數：6 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         |
| 24 | 113DF00169 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊 | 臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)  | 80,290        | 63       | 66 | 3   | 流廢標次數：10 次<br>期程修改次數：1 次<br>履約中                        |
| 25 | 113DF00170 | 建設局/養護工程處/海線工程隊  | 臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程                   | 90,000        | 55       | 79 | 24  | 流廢標次數：8 次<br>期程修改次數：0 次<br>進場施作中                       |
| 26 | 113DF00171 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊  | 臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程                    | 53,600        | 55       | 98 | 43  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商結算請款中                     |
| 27 | 113DF00195 | 建設局/養護工程處/海線工程隊  | 臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程              | 124,773       | 55       | 95 | 40  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>申報竣工                        |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位            | 案件名稱                                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                          |
|----|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                 |                                                          |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                               |
| 28 | 113DF00198 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)                               | 425,397       | 77       | 78  | 1  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>擋土牆、側溝、截水溝、鋼板護欄、路緣石、金屬欄杆、路燈基座、人行道、滯洪沉砂池、野溪箱涵、路基整地、碎石級配、瀝青混凝土、版橋及預力梁橋 |
| 29 | 113DF00201 | 建設局/養護工程處/山線工程隊 | 臺中市潭子區雅潭路一、二段(中山路至崇德路)道路、共桿建置及人行道改善工程                    | 99,800        | 55       | 100 | 45 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>已辦理完成。                                                               |
| 30 | 114AF00029 | 建設局/養護工程處/山線工程隊 | 臺中市114年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園                              | 15,256        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>履約中                                                                  |
| 31 | 114AF00056 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 114年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區) | 29,313        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>執行中                                                                  |
| 32 | 114AF00077 | 建設局/養護工程處/山線工程隊 | 114年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案                            | 16,425        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>履約中                                                                  |
| 33 | 114AF00078 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊 | 114年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案                             | 10,427        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>履約中                                                                  |
| 34 | 114AF00083 | 建設局/新建工程處/土木工程科 | 東勢區城興街打通至詒福街55巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務           | 21,650        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>案件執行中                                                                |
| 35 | 114AF00088 | 建設局/養護工程處/海線工程隊 | 114年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)                        | 19,067        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>執行中                                                                  |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位                   | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                      |
|----|------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                        |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                           |
| 36 | 114AF00104 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊        | 115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案 | 12,225        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                            |
| 37 | 114BF00010 | 建設局/土木工程管理科/           | 「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢－豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務 | 111,316       | 20       | 20 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>契約執行中                                                                                          |
| 38 | 114CF00001 | 建設局/新建工程處/用地科          | 南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工程                  | 63,827        | 75       | 75 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>內政部 115 年 6 月 12 日檢退徵收計畫書待補正，預計 115 年 7 月中旬完成補正後重送內政部。                                         |
| 39 | 114CF00007 | 建設局/新建工程處/土木工程科        | 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程          | 471,044       | 75       | 75 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻正辦理徵收作業中                                                                                      |
| 40 | 114DF00138 | 建設局/土木工程管理科/           | 環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程                        | 105,000       | 71       | 88 | 17 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>完成懸臂板拆除模及三角架、橋面緣石施作、橋面下台電管路架設作業。                                                               |
| 41 | 114DF00165 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊        | 臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程                    | 54,850        | 79       | 79 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                            |
| 42 | 114DF00179 | 建設局/新建工程處/土木工程科        | 北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程                | 88,000        | 70       | 81 | 11 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                            |
| 43 | 114DF00211 | 建設局/新建工程處/土木工程科        | 南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期                     | 70,000        | 56       | 59 | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 側溝鋼筋綁紮                                                                                      |
| 44 | 114DF00212 | 建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股 | 「臺中市水滴會展與轉運中心周邊立體通廊」工程                   | 750,000       | 20       | 20 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>設計單位依 115 年 1 月 29 日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正，於 115 年 3 月 4 日召開基本設計複審會議，設計單位於 3 月 25 日提送基本設計報告修正版，本局 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                        |
|----|------------|------------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                  |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                             |
|    |            |                  |                                          |               |          |    |    | 於 115 年 4 月 9 日核定基本設計, 本局於 115 年 6 月 18 日召開細部設計審查會議, 設計單位賡續依各單位及委員建議辦理修正書圖中 |
| 45 | 115AF00006 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊 | 115 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案   | 14,145        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>執行中                                            |
| 46 | 115AF00021 | 建設局/土木工程管理科/     | 115 年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務    | 65,497        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>契約執行中                                          |
| 47 | 115AF00023 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊  | 115 年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案        | 11,492        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>履約中                                            |
| 48 | 115AF00024 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊  | 115 年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案    | 12,225        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>履約中                                            |
| 49 | 115AF00033 | 建設局/養護工程處/海線工程隊  | 115 年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案 | 14,145        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>執行中                                            |
| 50 | 115AF00034 | 建設局/養護工程處/海線工程隊  | 115 年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案 | 14,145        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>執行中                                            |
| 51 | 115AF00035 | 建設局/養護工程處/海線工程隊  | 115 年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案 | 14,145        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>執行中                                            |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位             | 案件名稱                                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                        |
|----|------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------|
|    |            |                  |                                                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                             |
| 52 | 115DF00096 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 大里區美群橋改建拓寬工程                                       | 120,000       | 40       | 56 | 16 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>工區測量、施工便道、改道交維牌面設置 |
| 53 | 115DF00098 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程) | 78,000        | 59       | 67 | 8  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>施工中                |
| 54 | 115DF00103 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)  | 161,660       | 57       | 57 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>施工中                |
| 55 | 115DF00104 | 建設局/新建工程處/土木工程科  | 北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程                           | 71,120        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>開工前置作業。            |
| 56 | 115DF00139 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊 | 臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程                   | 99,980        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>辦理管協事宜             |
| 57 | 115DF00142 | 建設局/土木工程管理科/     | 東勢一豐原生活圈快速道路(第二標一石岡金星九房段工程)                        | 3,197,351     | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>招標程序執行中            |

### (三)交通工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計   |
|-----|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|
| 小 計 | 16 件(94.12%) | 1 件(5.88%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 17 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位          | 案件名稱               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|---------------|--------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |               |                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | 106DG00024 | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中市市區興中立體停車場新建工程   | 661,361       | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：5次<br>本案俟智慧建築標章會議後辦理各廠商之請款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 108DG00037 | 交通局/停管處/設施工程課 | 大臺中轉運中心興建工程        | 2,083,000     | 95       | 94 | -1 | 流廢標次數：5次<br>期程修改次數：2次<br>(1)1F 平頂鋁包版施作<br>(2)小屋頂複層金屬板面層施作<br>(3)B1F A區B區C區車道環氧樹脂砂漿地坪施作<br>(4)C區屋頂採光罩玻璃施作<br>(5)2F 人工平台地磚、1F 地磚施作<br>(6)1F 喬木施作、2F 灌木施作<br>(7)1F 店鋪金屬牆面、2F 欄杆施作<br>(8)2F 噴灌系統施作、1F 消防配管、雨排水管施作<br>(9)B2~B3 電力分電箱結線<br>(10)駐車彎工程施作                                                                                                                                                                                                               |
| 3  | 110DG00001 | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程 | 165,300       | 62       | 62 | 0  | 流廢標次數：5次<br>期程修改次數：3次<br>1. 於114年12月29日同意先行施作，惟廠商反應完成變更契約程序前歉難執行，且115年起因政策的變動，使土石外運部分受到影響，後續先找公有地作暫置區，待後續影響土石外運的因素消滅後，再依規運出。<br>2. 另本案緊鄰的大龍運動館興建工程開工在即，故需歸還兩工程之間15米土地給大龍運動館，本處已於115年4月21日同意廠商變更圍籬位置及清運借用大龍館基地範圍內之土方，已於115年5月12日歸還土地。<br>3. 已向財政局清水區銀聯段 1596-1、1596-3、1583-2等地號可供土方媒合回填約2000立方米，並取得財政局同意並納入後續土石方去化辦理。<br>4. 都發局大里三期社會住宅工程辦理土方媒合作業。已於115年5月21日出席建設局召開之媒合會議。該工程預計於115年8月需約2,000立方米土方，116年3月另需約7,500立方米土方；惟本工程預計至115年11月始能開挖至符合該工程需求之土方並出土，故期程上無法配 |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位              | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                   |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                |                   |                             |               |          |    |    | 合 115 年 8 月需求。目前正評估先行出土至暫置區堆置，後續再轉運至該工程 116 年 3 月使用之運費及可行性。<br>5. 評估彰濱產業園區崙尾暫置區做後續去化方案。<br>6. 另評估台中港暫置區之方案。<br>7. 設計監造單位已提送土石方處置方案變更及施工構臺相關預算書圖，並於 115 年 6 月 9 日召開先行施作預算審查會，並且設計單位於 115 年 6 月 18 日前提提供修正版，預計最快於 7 月復工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 111AG00<br>042 | 交通局/停管處<br>/設施工程課 | 臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務 | 12,254        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>1. B2F 梁牆面 1:3 水泥砂漿打底及粉光<br>2. 場鑄混凝土陰井施作<br>3. 汽車車道牆身模板、鋼筋、混凝土及機電施作<br>4. 甲/乙梯廳鋼構安裝<br>5. 緊急發電機設備工程廠驗及廠測                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | 114AG00<br>048 | 交通局/交通規劃科/        | 114 年度臺中市智慧路網計畫             | 21,250        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。<br>2、本案已於 114 年 7 月 17 日決標，廠商 114 年 8 月 5 日提送工作執行計畫書，本局 114 年 8 月 11 日同意核備。<br>3、廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款 496 萬 4,850 元，12 月 5 日付款。<br>4、廠商 114 年 12 月 4 日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115 年 3 月 19 日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，廠商 4 月 15 日提送修正後報告，4 月 24 日核備。5 月 7 日向交通部申請撥款，交通部 115 年 5 月 25 日同意撥款，6 月 16 日付款。<br>付款進度：<br>1. 廠商 114 年 9 月 17 日申請撥付第一期款(30%，496 萬 4,850 元)，114 年 11 月 5 日向交通部申請撥款，交通部 114 年 11 月 27 日同意撥款，12 月 5 日付款。<br>2. 廠商 115 年 4 月 29 日申請撥付第二期款(50%，827 萬 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |            |                    |                                  |               |          |    |    | 4,750 元)，115 年 5 月 7 日向交通部申請撥款，交通部 115 年 5 月 25 日同意撥款，6 月 16 日付款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 114AG00052 | 交通局/公共運輸科/公共運輸科第一股 | 114 年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案 | 14,100        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、廠商於 6 月 8 日函報第二階段期中報告書(第 2 次修正)，本府刻正辦理審查。<br>二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 114AG01002 | 捷工局/綜合規劃科/         | 臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究            | 20,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 6 月 16 日召開捷運建設推動小組會議，決議將延伸豐原車站、延伸水湍地區及市區地下化等議題納入紅線可行性研究範圍。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | 114BG01001 | 捷工局/土木建築科/         | 臺中捷運藍線建設計畫 BD01 標細部設計及監造委託技術服務   | 967,043       | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 原採購預算 852,489,148 元，114 年 3 月 12 日第一次開標流標，調整採購預算為 967,042,625，於 114 年 5 月 9 日議價決標。<br>2. 截至 115 年 5 月 31 日設計單位已依契約期程提送 66 件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B 版)本局已於 114 年 7 月 25 日核定，期中報告已於 11 月 18 日全數備查，已支付 1 億 8,591 萬 554 元；電梯電扶梯期末報告本局已於 115 年 1 月 21 日核定(C 版)、土建期末報告本局已於 115 年 2 月 9 日核定(C 版)及水環(第一階段)期末報告本局已於 115 年 2 月 23 日核定(C 版)，軌道期末報告已於 115 年 6 月 26 日核定(D 版)。 |
| 9  | 114BG01002 | 捷工局/土木建築科/         | 臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務   | 1,613,569     | 20       | 20 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 採購預算為 1,613,569,349 元，於 114 年 5 月 16 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。<br>2. 截至 115 年 6 月 30 日，設計單位已依契約期程提送 65 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C 版)已於 114 年 10 月 28 日核定，於 114 年 11 月 28 日支付 8,683 萬 5,134 元予設計單位。                                                                                                                                                                   |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位           | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|----------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10 | 114BG01003 | 捷工局/土木建築科/     | 臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務   | 2,708,920     | 20       | 20 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 採購預算為 2,708,919,635 元，於 114 年 5 月 20 日議價決標，114 年 5 月 28 日召開啟始會議。<br>2. 截至 115 年 6 月 29 日設計單位已依契約期程提送 63 件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。<br>3. 工作執行計畫書（C 版）已於 114 年 8 月 22 日由本局核定，並於 114 年 9 月 18 日撥付 6,955 萬 9,134 元予設計單位。 |
| 11 | 114CF00003 | 建設局/新建工程處/用地科  | 后里區 38-8M 計畫道路開闢工程(文明路至復興街 36 巷) | 66,350        | 75       | 75 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依列管期程辦理                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | 114DG00022 | 交通局/停管處/設施工程課  | 臺中市中區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程      | 548,815       | 65       | 65 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 6F 及 7F 電氣拉線、配電盤線路整理、消防管路配管<br>2. 5F 照明線路查線修改、車道粉光<br>3. 甲電梯升層施作<br>4. RF 水箱室內牆粉光<br>5. 6F 窗框修鑿<br>6. 7F 輕隔間油漆批土、空調風管安裝<br>7. 地下室鐵捲門安裝                                                                              |
| 13 | 114DG01001 | 捷工局/機電工程科/     | 臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程    | 60,800,000    | 25       | 25 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理龍井機廠植栽移植、垃圾清運作業，通訊、機場設備、月台門系統期初設計文件審查中。                                                                                                                                                                              |
| 14 | 115AM00084 | 警察局/交通警察大隊/執法組 | 115 年「手提式雷達測速照相設備」採購案            | 25,800        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中依規定辦理。                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | 115DG01001 | 捷工局/土木建築科/     | 臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程施工標            | 195,229       | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 本局已於 115 年 4 月 1 日召開流標檢討會議。<br>2. 監造單位已依檢討結果修正招標文件，並於 115 年 4 月 30 日提出修正招標文件。<br>3. 經專管及本局審查後監造單位已分別於 115 年 5 月 15 日及 6 月 10 日提出修正版，本局審查完成後，刻辦理採購招標作業。                                                              |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | 115DG01002 | 捷工局/工程管理科/ | 臺中捷運藍線建設計畫 BC11 標土建及設施機電工程 | 9,922,656     | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 本標於 115 年 6 月 23 日開標，僅有 1 家廠商投標，因投標廠商未達法定家數，開標結果流標。本局隨即召開流標檢討會並重新辦理修正後第 2 次上網招標，等標期 6 日，訂於 115 年 6 月 29 日截標。<br>2. 備註：之前填列之 115 年 5 月 22 日進行第 3 次上網招標為誤植，更正為修正後第 1 次上網招標。 |
| 17 | 115DG01003 | 捷工局/工程管理科/ | 臺中捷運藍線建設計畫 BC12 標土建及設施機電工程 | 22,634,660    | 0        | 30 | 30 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>工程採購案於 115 年 6 月 15 日上網招標，預計 115 年 7 月 14 日截止投標，7 月 15 日開標。                                                                                                                  |

#### (四)水利工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計   |
|-----|--------------|------------|-------------|------------|------------|------|
| 小 計 | 31 件(93.94%) | 0 件(0.00%) | 1 件(3.03%)  | 0 件(0.00%) | 1 件(3.03%) | 33 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                              |
|----|------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|-----|----|-----------------------------------|
|    |            |            |                                  |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                   |
| 1  | 104BD01049 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務 | 106,049       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。 |
| 2  | 106BD01041 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨               | 73,043        | 80       | 80  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次           |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                        |
|----|------------|------------|---------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                             |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                             |
|    |            |            | 用戶接管工程委託設計及監造技術服務                           |               |          |     |    | 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工，已於114年12月10日辦理竣工，115年1月23日驗收完成。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。 |
| 3  | 106BD01043 | 水利局/污水設施科/ | 臺中市豐原區污水下水管道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案      | 88,084        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>已辦理完成。                                                                                                                             |
| 4  | 106BD01049 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務            | 50,142        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>已辦理完成。                                                                                                                             |
| 5  | 107BD01008 | 水利局/污水設施科/ | 臺中市太平區(新光地區)污水下水管道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務    | 54,659        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>已辦理完成。                                                                                                                             |
| 6  | 110DD01003 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域  | 286,950       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：2次<br>已辦理完成。                                                                                                                             |
| 7  | 110DD01024 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市建成路系統污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域   | 279,439       | 98       | 98  | 0  | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：1次<br>114年12月10日報竣，115年1月23日驗收完成，現結算資料整理中。                                                                                               |
| 8  | 110DD01025 | 水利局/污水設施科/ | 臺中市太平區(新光地區)污水下水管道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域 | 374,300       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>已辦理完成。                                                                                                                             |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位        | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|-------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |             |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 110DD01057 | 水利局/水資源發展科/ | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)          | 3,267,261     | 93       | 94 | 1  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>(一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 5117m/5174m；推進 716m/716m。<br>(二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4386m/4527m；推進 577m/794m。<br>(三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3151m/3475m；推進 175m/175m。<br>(四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6823m/6823m；推進 276m/276m。<br>(五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 5350m/5459m；推進 711m/711m。                                                                                                                                                                           |
| 10 | 110DD01093 | 水利局/污水工程科/  | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程 | 339,690       | 94       | 94 | 0  | 流廢標次數：4 次<br>期程修改次數：1 次<br>工程名稱：臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程<br>總工期：530.0 工作天<br>已用工期：415.0 工作天<br>剩餘工期：115.0 工作天<br>預定進度：76.32%<br>實際進度：76.45%<br>估驗進度(廠商已發文)：64.27%<br>用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)：<br>113 年：100 戶 / 105 戶<br>114 年：1800 戶 / 1795 戶<br>115 年：2539 戶 / 867 戶<br>本日施作位置<br>(1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路)<br>(2)推進：無<br>(3)工作井立坑：無<br>(4)其他：無<br>明日預計施作位置 115/07/04(星期六)<br>(1)明挖埋管：無<br>(2)推進：無<br>(3)工作井立坑：無<br>(4)其他：無 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                      |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |            |            |                                      |               |          |     |    | 次日預計施作位置 115/07/05(星期日)<br>(1)明挖埋管：無<br>(2)推進：無<br>(3)工作井立坑：無<br>(4)其他：無<br>次日預計施作位置 115/07/06(星期一)<br>(1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路)<br>(2)推進：無<br>(3)工作井立坑：無<br>(4)其他：無<br>目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成：<br>(管線工程)<br>推進 \$ 400mmRCP 管 507.30M / 445.52M<br>明挖 \$ 300mm 952.50M / 631.04M<br>(用戶接管工程)<br>明挖 \$ 200mm 12876.40M / 10983.64M        |
| 11 | 111BD01024 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務  | 60,038        | 80       | 100 | 20 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12 | 111BD01040 | 水利局/污水設施科/ | 臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務 | 60,258        | 80       | 80  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署，並於 10/31 公開招標，訂於 11/25 開資格標，無廠商投標流標，於 12 月 1 日調整預算後再上網公告，12/29 開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於 1 月 23 日提報本局，設計單位已於 1 月 23 日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於 2 月 12 日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。4 月 9 日開標後流標。顧問公司已於 4 月 24 日提送檢討報告及修正資料，後續辦理招標作業。刻正請顧問重新修正土方規費及運費，並請於 6 月 4 日再報本局。現正簽辦招標作業，預計 7 月底前公開招標。 |
| 13 | 111DD01036 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工                   | 312,580       | 78       | 81  | 3  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |            |            | 程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域                |               |          |    |    | 用戶接管(目標戶數/累計完成):<br>前巷:3,083戶/2,843戶<br>後巷+側巷:2,500戶/785戶<br>重點列管工程項目(契約數量/累計完成)<br>(管線工程)<br>推進φ400mm:623m/累計632m<br>推進φ400mm加厚:62m/累計62m<br>明挖φ300mmPVC管:1,402m/累計1,405m<br>(用戶接管工程)<br>明挖(前巷)φ200mmPVC管:9,713m/累計9,306m<br>明挖(側後巷)φ200mmPVC管:7,329m/累計1,224m                                        |
| 14 | 112BD01024 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務 | 84,934        | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果,相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查,分署意見114年2月24日回應分署在案。<br>114年4月28日國土管理署備查本案。<br>114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。<br>114年7月23日採購工作及審查小組會議。<br>114年10月16日公開閱覽。<br>114年12月4日開標。<br>114年12月23日第一分標決標。<br>115年3月23日辦理第二分標細部設計審查會。<br>115年4月8日召開工作會議。<br>預計115.7.15提送修正版 |
| 15 | 112DD01024 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域) | 295,000       | 79       | 84 | 5  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>一、工程總施作項目:(標案總計施作長度及總接管戶數)<br>(1) 推進工程:283.15m<br>(2) 明挖工程:16372m<br>(3) 接管戶數:5996戶<br>二、目前施作項目:(本月實際已施作長度及接管戶數)<br>(1) 推進工程:283.15m<br>(2) 明挖工程:12360.05m<br>(3) 接管戶數:4658戶                                                                                                  |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16 | 112DD01026 | 水利局/污水設施科/ | 臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域           | 198,369       | 78       | 92 | 14 | 流廢標次數：5次<br>期程修改次數：0次<br>辦理用戶接管工程<br>用戶接管：2,187戶                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17 | 112DD01027 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滴再生水取水工程) | 297,900       | 73       | 80 | 7  | 流廢標次數：5次<br>期程修改次數：0次<br>(1)明挖：無<br>(2)推進：工區1(路證編號：115H03349)西屯區長安路二段G260601-6~2推進(預計完成日115年7月31日)<br>(推進)                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | 113AD01032 | 水利局/防災中心/  | 臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)                          | 26,523        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>依規定執行契約項目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 | 113BD01033 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務                | 58,301        | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1.基本設計中：113.08.28召開府內基本設計審查會議、114.02.08提送基本設計報告。<br>2.細部設計中：114.04.11核定基本設計、114.09.24召開細部審查會議、依據115.03.27下水道工程分署複審意見修正，並於115.06.18提送至下水道工程分署審查。<br>*管線工程長度及用戶接管(設計)：<br>(管線工程)<br>1.明挖工程：\$300mmPVC管，共81m。<br>2.推進工程：\$400mm~\$600mm，共2,078m。<br>(用戶接管工程)<br>1.巷道連接管：前巷\$200mm，6,165m、側後巷\$200mm，3,940m。<br>2.用戶接管：1,821戶。 |
| 20 | 113DD01045 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域          | 340,547       | 66       | 77 | 11 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數)<br>(1)推進分支管：799.00m<br>(2)明挖分支管：1228.00m<br>(3)巷道連接管：8834.00m<br>(4)接管戶數：3046戶                                                                                                                                                                                                                  |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |            |            |                                                    |               |          |    |    | 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數)<br>(1)推進 400mm：0m(累計 385.5m)<br>(2)推進 400 加厚：0m(累計 349m)<br>(3)推進 600mm：0m(累計 342.3m)<br>(4)明挖 300mm：8.5m(累計 692.5m)<br>(5)連接管 200mm(前巷)：414m(累計 4,654m)<br>(6)連接管 200mm(後巷)：144m(累計 245m)<br>(7)用戶接管：50 戶(累計 430 戶)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21 | 113DD01056 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)          | 217,520       | 79       | 83 | 4  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：1 次<br>1. 進行推進工程。 2. 明挖及用戶接管工程進行中。 3. 管線工程：1453M、明挖 $\phi$ 300mm：135.99M、明挖 $\phi$ 200mm：2806.5M。 4. 用戶接管：1253 戶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | 113DD01061 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) | 375,000       | 68       | 70 | 2  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)<br>【施工中】-地辦<br>補助比例：114：83%/115：79%<br>總工程經費：314,900,000 元<br>契約金額：304,780,000 元<br>開工日期：114 年 02 月 18 日<br>*辦理情形：<br>契約金額：304,780,000 元<br>開工日期：114 年 02 月 18 日<br>*辦理情形：<br>主要工項：(契約數量/完成數量)<br>(管線工程)<br>推進管線 $\phi$ 400mm：1927.00M / 791.30M<br>明挖分支管線 $\phi$ 300mm：490.00M / 361.19M<br>(用戶接管工程)<br>前巷連接管：7941.00M / 2349.71M<br>後巷連接管：362.00M / 00.00M<br>管線總長(不含側後巷)：10358.00M / 3288.55M<br>用戶接管：2575 戶 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位          | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                               |
|----|------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |               |                                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                    |
| 23 | 113DD01065 | 水利局/污水設施科/    | 臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域      | 281,520       | 64       | 76 | 12 | 流廢標次數：2次<br>期程修改次數：0次<br>1. 連接管及推進施工<br>2. 用戶接管                                                                                                                                    |
| 24 | 114DD01013 | 水利局/水利工程科/    | 大智排水水環境改善整體計畫第一期工程                            | 58,000        | 77       | 83 | 6  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。<br>2. 廠商已於114年7月29日完成喬城路管線試挖。<br>3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。<br>4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。<br>5. 目前正常施工中。                                                 |
| 25 | 114DD01031 | 水利局/污水工程科/    | 臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域 | 382,300       | 63       | 63 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>1. 200mm、300mm 分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第四階段排水口調查                                                                                                                 |
| 26 | 114DD01032 | 水利局/水利管理科/    | 臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)                        | 191,949       | 87       | 80 | -7 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>1. 惠來溪上游左岸 5+157~5+180 倚壁式擋土牆牆身第二昇層模板組立、混凝土澆置<br>2. 惠來溪上游 4+990~5+110 渠底回填、整地<br>3. 截流管線 0+61.49~0+67.49 開挖、門型架組立、管線埋設、管砂回填、CLSM 回填<br>4. 潮洋溪台電配電盤基礎混凝土澆置 |
| 27 | 114DD01050 | 水利局/雨水下水道工程科/ | 臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)                       | 73,132        | 63       | 70 | 7  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1. 0K+070~0K+415 段：側溝施工                                                                                                                                   |
| 28 | 114DD01057 | 水利局/水利工程科/    | 大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程                      | 61,100        | 65       | 73 | 8  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>1. 本案已於114年8月28日辦理工程決標，目前簽約中。<br>2. 廠商已申報114年10月1日開工。<br>3. 目前施工中。                                                                                        |
| 29 | 114DD01083 | 水利局/污水工程科/    | 臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶                            | 243,130       | 55       | 56 | 1  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115/6/18 辦理第二次監造月會，路證申請中。                                                                                                                                 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位         | 案件名稱                                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |              |                                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            |              | 接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域                             |               |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 30 | 114DD01085 | 水利局/污水工程科/   | 臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第1分標-福田一街鄰近區域          | 360,119       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本年度補助比例：79%<br>總工程經費(核定)：360,119,000 元<br>契約金額(發包)：303,800,000 元<br>開工/完工日期：115 年 04 月 08 日/117 年 08 月 08 日<br>*辦理情形：<br>主要工項：(契約數量/完成數量)<br>(管線工程)<br>推進 800mm：966.0m／累計 0.00m<br>推進 600mm：355.0m／累計 0.00m<br>推進 400mm：1073.0m／累計 0.00m<br>明挖 300mmPVC 管：78.0m／累計 0.00m<br>明挖(前巷)200mmPVC 管：4340.0m／累計 0.00m<br>明挖(側後巷)200mmPVC 管：1504.0m／累計 0.00m<br>用戶接管(完成/總戶數)：0/2,378 戶 |
| 31 | 115AD01004 | 水利局/水利養護工程科/ | 115 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案      | 26,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>進駐管理中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32 | 115AD01006 | 水利局/水利養護工程科/ | 115 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務                       | 29,749        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>派工施作中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33 | 115AD01030 | 水利局/污水工程科/   | 臺中市烏日水資源回收中心第一期新建工程及主幹管工程委託專案管理及監造技術服務案(含三年試運轉) | 110,745       | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>業於 115 年 6 月 30 日辦理資格標開標。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### (五)水土保持工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計  |
|-----|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| 小 計 | 2 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 2 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執 行 情 形                        |
|----|------------|------------|----------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------|
|    |            |            |                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                |
| 1  | 112DD01047 | 水利局/水土保持科/ | 中興嶺調整池新建工程           | 92,827        | 91       | 91 | 0  | 流廢標次數：2 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工中 |
| 2  | 113DD01075 | 水利局/水土保持科/ | 水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程) | 72,000        | 79       | 79 | 0  | 流廢標次數：2 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工中 |

### (六)公有建築工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%      | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計   |
|-----|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------|
| 小 計 | 54 件(81.81%) | 10 件(15.15%) | 0 件(0.00%)  | 1 件(1.52%) | 1 件(1.52%) | 66 件 |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位              | 案件名稱                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                                                                                                                 |
|----|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                   |                               |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                                                                                                                      |
| 1  | 103DD00<br>271 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 臺中市太平國民運動中心新建工程               | 610,000       | 100      | 98 | -2  | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：2次<br>刻待取得綠建築標章後辦理工程結算。<br>泳池熱泵噪音改善優化招標作業經115年6月17日決標在案，工期45日曆天，預計7月18日開工、8月31日完工。                                                |
| 2  | 104DK00<br>004 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 非營利組織與志工發展中心新建工程              | 832,267       | 95       | 95 | 0   | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：4次<br>4樓兒運中心電力提升250A優化作業：經6月18日上網招標、6月25日開標、預計8月21日完工(台電圖審變更：6月23日送公會審查、預計6月24日掛號、目標7月8日核定；預計8月22日報竣、目標8月31日完成送電，點交已於115年6月17日完成。 |
| 3  | 107DH00<br>016 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程             | 1,978,645     | 98       | 98 | 0   | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：6次<br>辦理初驗複驗及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告                                                                                                   |
| 4  | 108AH00<br>014 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案 | 28,004        | 70       | 70 | 0   | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：2次<br>BIM模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。                                                                                         |
| 5  | 108DH00<br>005 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程            | 1,913,669     | 90       | 90 | 0   | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：6次<br>本案110年12月22日開工，工程截至115年3月30日止：預計進度87.514%，實際進度88.032%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。                                |
| 6  | 108DH00<br>006 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程           | 2,014,984     | 91       | 87 | -4  | 流廢標次數：2次<br>期程修改次數：3次<br>1. BCD棟1F輕隔間骨架安裝<br>3. D棟13F~5F走道天花封板骨架施作<br>4. D棟9-13F浴廁天花板骨架施作<br>5. C棟#6、D棟#7電梯安裝；A棟#2、B棟#3、E棟#12電梯試車                    |
| 7  | 108DH00<br>007 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程           | 1,066,950     | 95       | 82 | -13 | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：5次                                                                                                                                |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |            |                   |                                      |               |          |    |    | 本案 110 年 3 月 28 日開工工程截至 115 年 06 月 30 日止；目前營造廠商未出工。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | 108DH00008 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程                  | 1,131,760     | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：4 次<br>辦理工程驗收                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 109AF00087 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 臺中市清水國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務  | 644,410       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 1 月 2 日辦理清水運綠建築現勘，經詢問目前已審查通過，並預計 5 月中下旬會由台灣建築中心核發綠建築執照後，另智慧建築證書亦同步進行中，預計 115 年 7 月底前提送結算報告書。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 | 109AH00051 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期) | 12,200        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | 109BH00002 | 運動局/運動產業科/        | 臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案           | 341,035       | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>累積預定進度：10.780%累積實際進度：17.369%<br>三、施工工項：<br>1. B2F 層 S3 區結構體放樣；B2F 層 N3 區、B3F 層 N1 區、B3F 層 N2 區牆模組立；B3F 層 N1 區重型施工架組配，共 48 人。<br>2. B3F 層 S1 區 B2F 梁版模板組立；B3F 層 S3 區柱牆模板拆除，共 62 人。<br>3. B3F 層 S2 區重型支撐架滿鋪踏板鋪設，共 12 人。<br>4. B3F 層 N1 區 C3 柱箍筋分料及柱筋備料、B3F 層 N2 區 B2F 樓梯夾層梁版鋼筋綁紮，共 5 人。<br>5. B3F 層 S2 區 C3 柱升柱及箍筋綁紮、B2F 層 N3 區內外牆鋼筋綁紮，共 19 人。<br>6. B3F 層 N1 區牆面施工架拆除及物料整理載運，共 2 人。<br>7. B2F S3 區柱梁測量放樣及現況自檢收測，共 2 人。<br>8. B2F N3 區柱牆預埋配管作業，共 4 人。<br>9. B3F 層 N1 區外牆灑水養護(第六天)、B2F 層 S3 區版面灑水養護(第二天)。 |
| 12 | 109DF00271 | 建設局/建築工程管理科/      | 臺中國際會展中心二期工程                         | 1,436,927     | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|-------------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |            |                   |                              |               |          |    |    | 114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料已於2月26日簽奉核准，待智慧建築標章取得後辦理撥款事宜。                                                                                                                                                                               |
| 13 | 109DH00012 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程           | 1,566,051     | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：2次<br>期程修改次數：1次<br>1. 115/06/25 辦理正驗(複驗)<br>2. 正驗缺失改善作業<br>3. 住宅型能評估資料補正中<br>4. 6/25 冷氣施做完成<br>5. 6/18 窗簾進場施作(預計7/17完成)<br>6. 6/26 傢俱進場施作(預計7/25完成)                                                                                        |
| 14 | 110AH00053 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案 | 102,255       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為4FL梁板水電配管、4FL上板鋼筋綁紮+預留筋。截至115年6月28日預定進度22.35%，實際進度(施工進度22.48%)                                                                                                       |
| 15 | 110DF00132 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 110年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程        | 571,647       | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：4次<br>期程修改次數：0次<br>本案使用執照已於115年4月30日取得，承商已於115年6月向本處申辦結算作業，本案刻正辦理中，預計於7月底前先行簽辦結算，俟取得綠建築及智慧建築標章後，再辦理後續付款作業。                                                                                                                                 |
| 16 | 110DF00226 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 臺中市足球運動休閒園區興建工程              | 1,517,533     | 94       | 92 | -2 | 流廢標次數：4次<br>期程修改次數：1次<br>一、主球場：<br>A. 1區中間走廊地坪打底作業、3F看台階梯泥作打底作業、3F廁所貼地磚作業、空調頂樓水電工程作業、東南角看台階梯座椅安裝作業、室內樓梯欄杆安裝作業、B1F柱面油漆作業、3F外牆塗料噴塗作業、4F輕隔間組立作業、3F看台走道塗料噴塗作、北看台兩廢水預埋配管、主看台2F電盤二線控盤結線、1F室內平板燈復原、西南側景觀燈設備安裝、內圈燈具安裝、1F消防設備安裝、地下室噴灌給水配管。<br>B. 景觀區整地作業。 |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位               | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                    |                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                              |
|    |                |                    |                          |               |          |    |    | (2) 副球場：1 人制副球場及 5 人制練習場區域鋪設地磚作業。                                                                                                                                            |
| 17 | 110DF00<br>239 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程     | 576,458       | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>於 10 月 7 日市長親臨正式啟用，續辦工程結算事宜，115 年 1 月 2 日清水運綠建築現勘，尚需俟領得綠建築標章後結算付款。                                                                                |
| 18 | 110DF00<br>240 | 建設局/建築工程管理科/       | 臺中市烏日區全民運動館興建工程          | 270,000       | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：7 次<br>期程修改次數：0 次<br>於 3 月 5 日辦理正式驗收，4 月 22 日函文土建正驗通過，4 月 23 日已取得使照，6 月完成機電全負載測試，刻正辦理申請綠建築及智慧建築標章事宜。                                                                   |
| 19 | 110DF00<br>251 | 建設局/建築工程管理科/       | 霧峰區聯合行政中心興建計畫工程          | 535,783       | 93       | 93 | 0  | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：2 次<br>第一階段工程完工，並完成部分正式驗收，尚須公所搬遷並報廢財產後，通知第二階段開工。                                                                                                         |
| 20 | 110DF00<br>252 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 臺中市北屯國民運動中心興建統包工程        | 912,347       | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>1. 冰宮結冰作業已於 6 月 22 日完成，並於 6 月 24 日辦理學校選手試滑。<br>2. 已於 6 月 25 日辦理運轉測試及教育訓練，並於同日完成泳池、冰宮工程點交作業。<br>3. 已於 6 月 3 日辦理市長開箱；已於 6 月 26 日試營運，預計 7 月 3 日正式開幕。 |
| 21 | 110DF00<br>312 | 建設局/建築工程管理科/       | 梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程 | 109,904       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：1 次<br>植栽工程及 6 月 5 日工程竣工                                                                                                                                 |
| 22 | 110DF00<br>317 | 建設局/建築工程管理科/       | 大肚兒少家庭福利館新建工程            | 113,003       | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：3 次<br>期程修改次數：1 次<br>後續辦結算事宜。                                                                                                                                          |
| 23 | 110DG00<br>034 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股 | 水湳轉運中心新建工程               | 3,761,033     | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：5 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 6 月 18 日辦理正驗，廠商刻正依委員意見辦理缺失改善。                                                                                                            |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|--------------------|------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                       |
| 24 | 111DF00146 | 建設局/建築工程管理科/       | 臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程 | 360,000       | 95       | 98 | 3  | 流廢標次數：4次<br>期程修改次數：0次<br>115年3月27日建築中心評定綠建築標章通過，預計7月底取得證書。保固保證金承商於3月25日申繳，於4月14日提報結算資料，會計室於4月30日因物調及保固金不足退文；廠商隨後於5月26日提送補正資料進局，全案於6月2日簽准並移會計室撥付款項。訂於7月13日勞務驗收。                                        |
| 25 | 111DF00220 | 建設局/新建工程處/建築工程科第一股 | 臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程      | 278,600       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>綠建築標章於4月7日掛件，廠商於6月3日提送綠建築評定資料，依當初設計發包照明指數未達標故進度落後，目前已補正完成，待中心排勘，預計7月取得綠建築標章，本案無需申請智慧建築標章。                                                                                    |
| 26 | 111DF00251 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 臺中市巨蛋體育館興建工程           | 9,998,000     | 59       | 62 | 3  | 流廢標次數：8次<br>期程修改次數：0次<br>進度16.89%(+6.35%)，施工中[鋼構:主、副場館第1節柱及梁春源龍潭廠製中。B2F：S1區梁版模板組立、S3區內牆預留鋼筋綁紮、S3區底板預埋配管、S3區梁版模板組立及鋼筋綁紮作業。B3F：N2區牆面模板組立、N3區外牆預鋪式防水毯施作、N2區C、D車道版上層鋼筋綁紮、S3區版上層鋼筋鋼筋綁紮作業。*B4F:全區排水管帽設置作業。] |
| 27 | 111DG00028 | 交通局/停管處/設施工程課      | 臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程    | 564,000       | 89       | 90 | 1  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>1. B1F水電設備安裝施作。<br>2. B2F地坪EPOXY施作(接著止滑層施作)。<br>3. 樓梯欄杆扶手施作。<br>4. B1F管理室/廁所地磚鋪設。<br>5. 丙梯鋁包版下層骨料施作。<br>6. 組合屋工務所拆除。<br>7. 工務所前地坪破碎。                                         |
| 28 | 111DH00001 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程) | 2,591,772     | 64       | 64 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：2次<br>一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午2點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. 工地施工項目為4FL                                                                                                                       |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                            |
|----|------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                         |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                 |
|    |            |                    |                         |               |          |     |    | 梁板水電配管、4FL上板鋼筋綁紮+預留筋。截至115年6月28日預定進度22.35%,實際進度(施工進度22.48%)                                                                     |
| 29 | 111DK00010 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 南區兒少家庭福利館新建案            | 71,903        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>已辦理完成。                                                                                                 |
| 30 | 112DF00261 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 臺中綠美圖特殊裝修及設備工程          | 476,463       | 100      | 98  | -2 | 流廢標次數：4次<br>期程修改次數：0次<br>驗收完成待結算資料完成中                                                                                           |
| 31 | 112DG00011 | 交通局/停管處/設施工程課      | 臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程     | 450,000       | 67       | 76  | 9  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：1次<br>1. B2F 梁牆面1:3水泥砂漿打底及粉光<br>2. 場鑄混凝土陰井施作<br>3. 汽車車道牆身模板、鋼筋、混凝土及機電施作<br>4. 甲/乙梯廳鋼構安裝<br>5. 緊急發電機設備工程廠驗及廠測 |
| 32 | 112DH00002 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程    | 876,329       | 79       | 87  | 8  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：1次<br>1. 排水吊管配管<br>2. 室內主色漆及面漆施作<br>3. 外部黏條施作<br>4. 共享空間花台及地坪防水施作<br>5. 東側水溝施作                               |
| 33 | 112DH00003 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程  | 539,691       | 62       | 62  | 0  | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：0次<br>A棟：4F灌漿、5F放樣及鷹架搭設、5F柱牆筋綁紮、5F柱牆模板組立；B棟：4F柱牆模板組立、5FL梁板模板組立；筏基坑水電配管。                                      |
| 34 | 112DQ00005 | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程      | 362,660       | 61       | 85  | 24 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>A、B、C1棟施作、景觀工程...等。                                                                                    |
| 35 | 112DQ00010 | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案 | 52,000        | 83       | 84  | 1  | 流廢標次數：6次<br>期程修改次數：0次<br>本案刻正進行室內圬工泥作、牆體修復工程、室內裝修工程(天花、耐磨地板)及室內外門窗修復工程、附屬建築整體結構工程。                                              |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位           | 案件名稱                                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                |                                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36 | 112DQ00014 | 文化局/秘書室/秘書室第三股 | 臺中市北屯區溪東圖書館新建工程                                 | 140,800       | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>於114年2月10日驗收合格，辦理結算中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 37 | 113D718023 | 豐原公所/農業及建設課/   | 臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正) | 56,699        | 73       | 74 | 1  | 流廢標次數：3次<br>期程修改次數：0次<br>113/12/27上網招標，114/1/14開標，1/21決標，1/15建照抽查(需變更設計)，2/18建照變更(2/18初審，3/17發文通知廠商15日曆天(3/31)內開工，並訂於3/25召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7臨時電設置完成，5/21申報開工完成，5/28臨時水路證核准，6/9建照變更核准，6/12申報勘驗完成，7/1發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17中市豐農字第1140020391號函同意展延工期1天(7/7下雨展延1天)7/22中市豐農字第1140021021號函同意展延工期1天(7/9下雨展延1天)，8/1-8/26因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26頒圖先行施作。9/5廠商來文變更完成再進場，廠商9/10同意報價再進場，9/16提供報價，設計單位9/22提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30提送變更預算書圖，10/7進場施工，截至10/31整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16簽辦變更設計，11/15簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18一樓版澆灌完成、11/26鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28進行前側PC工程；12/9第一次變更決標、12/24第一次變更議約完成，截至12/31鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成，一樓牆柱模板組立。截至1/31二樓牆柱筋組力完成，二樓牆模板組立中，截至2/28，3樓版澆置完成，3F單面牆模板組立，3/13外聘督導，3/204樓版澆置完成，3/24政風處抽查驗，3/314F牆筋綁紮，截至4/29，4F及PRF混凝土澆置完成，5月進行室內裝修作業(內外牆泥作吊線、鋁窗安裝、粉刷材料進場、發電機廠 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                         |
|----|------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                    |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                              |
|    |            |                   |                    |               |          |     |    | 驗等)，6月進行室內裝修作業(1、2F內牆粉光完成、1F外牆粉光中、1~4F鋁窗安裝完成、電器開關箱設備進場安裝等)，正常施工中。                                            |
| 38 | 113DF00092 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 臺中市北屯區第28公墓新建納骨塔工程 | 754,224       | 77       | 78  | 1  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>RF外牆杉木紋塗料施作、1F廁所牆面磁磚貼設、4F管道間電箱安裝、B1F管道間消防管配管、外飾牆施工架延伸鋼板施作、金安獎前各樓層臨時水電施作、專任工程人員工地督察。 |
| 39 | 113DF00193 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 臺中綠美圖特殊裝修及設備工程第三標  | 102,010       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>已辦理完成。                                                                              |
| 40 | 113DF00222 | 建設局/建築工程管理科/      | 臺中市大龍樂活運動館興建工程     | 322,500       | 30       | 55  | 25 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>截至115年6月25日止，預定進度：0.88%、實際進度：0.93%，執行工項：基礎工程-基礎開挖區地坪檢整/放樣                           |
| 41 | 113DH00001 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市東區台中公園二期好宅興建工程  | 242,000       | 82       | 84  | 2  | 流廢標次數：2次<br>期程修改次數：1次<br>天花板工程<br>施工圍籬拆除工程<br>景觀整地工程<br>地坪打底工程                                               |
| 42 | 113DH00006 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程    | 6,256,697     | 60       | 60  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>B3模板及機電施作                                                                           |
| 43 | 113DH00007 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北屯洲際好宅統包工程      | 172,804       | 59       | 59  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>第106~109次專技會議                                                                       |
| 44 | 113DH00008 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市大里光正三期好宅統包工程    | 133,449       | 63       | 66  | 3  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>建築<br>A棟 8FL 樑版 鋼筋綁紮 鋁模組立 7F 結構體混凝土澆置<br>B棟 7FL 樑版 鋼筋綁紮 鋁模組立<br>C棟 6F 柱牆鋼筋綁紮、鋁模組立   |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |            |                    |                                        |               |          |    |    | B1F ~1F 牆面坪頂油漆<br>B2F 坪頂油漆批土、筏基防水施作<br>機電<br>A 棟 8FL 樑版 機電預埋配管施作<br>B 棟 7FL 樑版 機電預埋配管施作<br>C 棟 6F 柱牆 機電預埋配管施作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 45 | 113DH00009 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程                       | 1,799,404     | 58       | 67 | 9  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>4F 水電配管、結構體鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置、養護。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46 | 113DQ00004 | 文化局/秘書室/秘書室第三股     | 原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程               | 210,930       | 68       | 69 | 1  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 砌磚、打石<br>2. 化錨鑽孔<br>3. 結構修補<br>4. 鋼構吊裝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 47 | 114AF00080 | 建設局/新建工程處/建築工程科第一股 | 臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務 | 203,067       | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 設計進度：115 年 5 月 4 日基本設計已核定，設計階段風險評估報告書籍 BIM 基本設計執行成果報告書已於 6 月 18 日核定。<br>2. 都審：115 年 4 月 20 日都審掛件，都發局於 4 月 27 日安排本案幹事會審查會議，外觀修正後設計成果報告書大簽已於 6 月 1 日核定，都審委員會訂於 6 月 24 日；委員決議修正後通過，已提供府層核定之設計成果圖面供參考，後續俟收到都審核定最終版本圖面後廣續辦理後續事宜。<br>3. 建照：都發局已於 6 月 10 日審核建照資料，缺失部份都發局請統包商於都審核定後一併複審；審查及修正預計 9 月初取得建照辦理開工。<br>4. 預定期程：<br>(1)1-1 細設：(第一階段) 115 年 5 月 4 日基本設計及細部設計書圖一階已於 115 年 5 月 4 日核定。<br>(2)1-2 細設：依契約規定預計 9 月 1 日提出細設成果，預計 115 年 10 月中旬開工典禮。 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|--------------------|------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48 | 114DF00083 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 中央公園地下停車場修復補強工程                    | 318,875       | 80       | 82 | 2  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>施工中〔B3F地梁上保護層打除、清潔、點焊鋼線網綁紮、BS版復原支撐施作、外圍筏基清潔〕                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 49 | 114DF00091 | 建設局/建築工程處/建築工程科    | 臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程            | 51,435        | 91       | 95 | 4  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案於115年6月22日申報竣工，6月26日竣工確認                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | 114DF00168 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區) | 1,711,664     | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115年6月4日召開市長規劃簡報會議，事務所已於115年6月12日提送修正後立面及透視圖，預計7月20日前提送修正後細部設計書圖(併同市長指示事項)。                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | 114DF00175 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 大里區聯合行政中心興建工程                      | 1,619,467     | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>已於115年6月4日第2次簡報會議，事務所預計115年7月15日前(併同市長指示)提送修正後細部設計書圖。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52 | 114DF00190 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 崇德殯儀館原地改建統包工程                      | 4,256,326     | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1. 基本設計報告書(含初步預算書)業於115年5月7日提送。專管單位完成基設報告審查，並於5月14日將意見送交廠商。6月18日已召開基設審查會議，會議結論：原則通過，併同討論分階段執行計畫。第1-1階段細部設計預計7月16日提送，8月底前取得執照並開工，本案採分階段設計施工，全案目標120年完工。<br>2. 都審：案經都發局殯葬用地無須進行都審流程。<br>3. 建照：預計115年12月4日掛件，同月24日進行審查至116年2月21日前取得建造執照。<br>4. 交評：已於115年6月22日提出交評報告書至本府交通局，並於115年7月7日進行審查，預計115年8月20日完成。<br>5. 開工典禮：已於115年6月26日送核中，陳請鈞長擇定開工典禮日期及時段。 |
| 53 | 114DF00201 | 建設局/新建工程處/建築工程科第一股 | 臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程               | 269,485       | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1. 設計進度：115年5月4日基本設計已核定，設計階段風險評估報告書籍BIM基本設計執行成果報告書已於6月                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |            |                    |                                |               |          |    |    | 18日核定。<br>2.都審：115年4月20日都審掛件，都發局於4月27日安排本案幹事會審查會議，外觀修正後設計成果報告書大簽已於6月1日核定，都審委員會訂於6月24日；委員決議修正後通過，已提供府層核定之設計成果圖面供參考，後續俟收到都審核定最終版本圖面後賡續辦理後續事宜。<br>3.建照：都發局已於6月10日審核建照資料，缺失部份都發局請統包商於都審核定後一併複審；審查及修正預計9月初取得建照辦理開工。<br>4.預定期程：<br>(1)1-1細設：(第一階段)115年5月4日基本設計及細部設計書圖一階已於115年5月4日核定。<br>(2)1-2細設：依契約規定預計9月1日提出細設成果，預計115年10月中旬開工典禮。 |
| 54 | 114DI00008 | 農業局/動保處/動物保護產業管理組  | 大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程              | 72,373        | 61       | 62 | 1  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>本案工程於6月進行牆面灌漿及聯外排水施作。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 | 114DK00012 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 臺中市西區綜合社會福利館新建工程               | 77,726        | 57       | 57 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1.本案刻正施工地質改良養護工序。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56 | 114DN00002 | 消防局/秘書室/秘書室文書庶務股   | 臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案 | 65,216        | 73       | 72 | -1 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>西南側2F擴柱灌漿<br>西南側3-4F擴柱鋼筋綁紮<br>機電管路設備配置<br>東北側擴柱粉光<br>西南側擴柱2-3F模板組立<br>西南側擴柱5F鋼筋綁紮<br>B1天花板與地坪修復                                                                                                                                                                                                      |
| 57 | 114DN00005 | 消防局/秘書室/秘書室文書庶務股   | 第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程               | 99,888        | 25       | 25 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>圖說修正及建照送審                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58 | 114DN00006 | 消防局/秘書室/秘書室管制考核股   | 第五救災救護大隊后里分隊遷建工程               | 164,120       | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位              | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                 |
|----|----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                   |                                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                      |
|    |                |                   |                                      |               |          |    |    | 115年6月18日提送依內政部於115年5月22日第3次基本設計審查會意見修正報告至內政部消防署。                                                                                    |
| 59 | 114DQ00<br>013 | 文化局/文化資產處/資產修復課   | 「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」 | 387,000       | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案工程於4月8日與東盟營造股份有限公司完成決標確<br>認並簽約完成，目前由施工廠商製作三大計畫中，後續由<br>監造單位審查完成後，提送本處憑辦。                                 |
| 60 | 115DB00<br>002 | 民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課 | 臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程                    | 74,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115年6月1日開工,施作甲種圍籬並申報臨時用水用電                                                                                  |
| 61 | 115DF00<br>147 | 建設局/建築工程管理科/      | 臺中市仁愛身心障礙福利機構興建工程                    | 440,000       | 5        | 10 | 5  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115年5月28日決標，6月10日保險單備查，6月11日<br>契約書用印完成並分送各單位，6月15日服務實施計畫書<br>核定，預計115年6月26日基本設計書圖送審，預計7<br>月9日召開基本設計書圖審查會。 |
| 62 | 115DG00<br>025 | 交通局/停管處/設施工程課     | 臺中市北區稅務新村闢建公園附屬停車場統包工程               | 505,850       | 10       | 25 | 15 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>統包廠商招標已於115年6月3日決標，得標廠商為有辰<br>營造有限公司(代表廠商)，已於115年6月17日簽約，<br>並逐步辦理後續基本、細部設計等事宜                              |
| 63 | 115DH00<br>006 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市北區中央市場好宅統包工程                      | 1,949,128     | 25       | 25 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>6/9第5次設計會議、6/18第2次動土典禮審查會議、<br>6/23第6次設計會議、6/25開場表演會議                                                       |
| 64 | 115DQ00<br>002 | 文化局/秘書室/秘書室第三股    | 臺中市立圖書館太平分館新建工程                      | 180,000       | 5        | 10 | 5  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>辦理都市設計審查及多目標審查會議                                                                                            |
| 65 | 115DQ00<br>008 | 文化局/市立圖書館/秘書室     | 羅布森圖書館室內裝修家具設備工程                     | 64,565        | 25       | 59 | 34 | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>辦理各項材料送審資料審查、室內打底、天花及油漆批土                                                                                   |
| 66 | 115DQ00<br>012 | 文化局/文化資產處/資產修復課   | 歷史建築原金源吉宅第正身、護龍、外門樓修復及再利用工程          | 78,400        | 62       | 62 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>右護龍清土、工區除草、施工架進場                                                                                            |

## (七)環保工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計  |
|-----|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| 小 計 | 5 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 5 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位                 | 案件名稱                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執 行 情 形                                                                                                                                                                                  |
|----|------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                      |                                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                          |
| 1  | 111AP00043 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組 | 垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫                            | 310,711       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>1. 114 年 10 月 15 日核定工作計畫書（含細部設計圖），於次日開始執行第二階段（300 天）整地、設備購置安裝及試車等作業。<br>2. 已完成分選與造粒作業區地坪鋪設及延伸廠房建置，持續進行污染防治設備及污水收集池等基礎工程，另機械設備均已進場設置完成，刻正辦理設備規格查驗作業，完成查驗後進行試車。 |
| 2  | 112DD01066 | 水利局/污水設施科/           | 臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程        | 168,045       | 93       | 93 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>工區整理                                                                                                                                                          |
| 3  | 114DD01041 | 水利局/污水設施科/           | 「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」 | 220,870       | 61       | 63 | 2  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>前後巷判定、300 管、400 管明挖 推進持續中。                                                                                                                                    |
| 4  | 115AD01016 | 水利局/污水營運科/           | 臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作            | 118,680       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>執行操作維護事宜                                                                                                                                                      |
| 5  | 115AP00079 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組 | 114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務—烏日              | 128,394       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>計畫持續辦理中。                                                                                                                                                      |

| 項次 | 案件編號 | 主辦單位 | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形 |
|----|------|------|-------------------------|---------------|----------|----|----|------|
|    |      |      |                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |      |
|    |      |      | 焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充) |               |          |    |    |      |

### (八)景觀及綠化工程

| 進 度 | 符合或提前         | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計   |
|-----|---------------|------------|-------------|------------|------------|------|
| 小 計 | 14 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 14 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                            |
|----|------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------|
|    |            |                   |                                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                 |
| 1  | 113AF00018 | 建設局/養護工程處/山線工程隊   | 臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園                 | 10,110        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中  |
| 2  | 113AF00034 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊   | 臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充) | 16,972        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中  |
| 3  | 113DF00202 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程                              | 70,000        | 91       | 98 | 7  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理結算 |
| 4  | 114AF00021 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊  | 114 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案       | 12,225        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>執行中  |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                        |
|----|------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                             |
| 5  | 114AF00026 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊   | 114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區     | 11,930        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                              |
| 6  | 114AF00069 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊  | 114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區              | 17,008        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                              |
| 7  | 114DF00081 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 臺中市獨角仙特色公園新闢工程                            | 69,316        | 95       | 98 | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>繳納公共藝術代金<br>刻正結算中                                                |
| 8  | 115AF00019 | 建設局/養護工程處/中央公園管理所 | 115 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作                    | 20,900        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                              |
| 9  | 115AF00032 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊  | 臺中市 115 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區           | 18,158        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                              |
| 10 | 115AF00039 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 115 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六 | 17,000        | 40       | 95 | 55 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已履約執行。                                                           |
| 11 | 115AF00042 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 115 年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園       | 19,580        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                              |
| 12 | 115AF00069 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊  | 115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區              | 11,972        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻正辦理「115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區」(115B-005)一案，第 1 期(3~4 月份)估驗請款 |
| 13 | 115DE01006 | 運動局/運動設施科/        | 臺中市立豐原體育場整修工程                             | 51,000        | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>基設審查                                                             |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14 | 115DF00072 | 建設局/新建工程處/公園景觀工程科 | 臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程 | 50,278        | 56       | 56 | 0  | <p>流廢標次數：0 次<br/> 期程修改次數：0 次<br/> (一)請款進度：--。<br/> (二)目前辦況：<br/> 1. 後擴監造：履約中。<br/> 2. 工程辦況：已於 115 年 5 月 12 日開工，截至 115 年 6 月 24 日，進度 3.73% (+0.74%)，已完成〔工程宣導單發放、安全圍籬及工程告示牌面、帆布願景圖〕，施工中〔整地作業、材料送審〕。<br/> (三)命名辦況：115 年 4 月 21 日局簽奉准，建議命名單業經府層於 115 年 6 月 2 日勾選「名順公園」，並於 115 年 6 月 12 日府簽奉准在案，續行函請公所協助廣宣週知。<br/> (四)遭遇問題：<br/> 1. 地上物（福德祠）不影響工程施作，已由公園景觀管理科與地政局於 115 年 5 月 12 日辦理可施工範圍用地接管。另有關地上物占用部分，相關單位將另循程序妥為研議處理。</p> <p>(更新日期：115/6/26)</p> |

### (九)觀光遊憩工程

| 進 度 | 符合或提前       | 落後比率 ≤ 5%   | 5% < 落後比率 < 10% | 落後比率 ≥ 10% | 解除列管件數      | 合計  |
|-----|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----|
| 小 計 | 3 件(60.00%) | 1 件(20.00%) | 0 件(0.00%)      | 0 件(0.00%) | 1 件(20.00%) | 5 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                           |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | 108DF00286 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程        | 301,052       | 100      | 98  | -2 | 流廢標次數：6次<br>期程修改次數：2次<br>結算資料處理中                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 111DQ00007 | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案   | 177,954       | 81       | 88  | 7  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>115年4月月29日辦理2次變更設計契約簽約，變更調整進度後，截至115年6月30日止預定進度81.98%。實際進度83.87%，目前辦理：1.牆基整修。<br>2.泥塑剪黏整修。<br>3.水電管線配設。<br>4.木門窗檢修安裝。<br>5.犬走及水溝施作。<br>6.圍牆施作。<br>7.室內地坪整修。<br>8.發電機室工程。<br>9.汙水處理設備護體。 |
| 3  | 112DQ00017 | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程    | 84,210        | 79       | 85  | 6  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>施作項目：木作工程(門窗整修)；牆體工程(編竹夾泥牆及雨淋板施工)；瓦作工程(水泥瓦施工)。                                                                                                                                          |
| 4  | 114AJ00026 | 觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股 | 2026中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案 | 52,870        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>已辦理完成。                                                                                                                                                                                  |
| 5  | 115AJ00025 | 觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股 | 2027中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案 | 42,500        | 0        | 70  | 70 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>5/13上網、6/9開標、6/17評選，6/26決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣4,243萬元。                                                                                                                                   |

(十)重劃工程區段徵收工程

| 進 度 | 符合或提前       | 落後比率≤5%     | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計  |
|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----|
| 小 計 | 6 件(85.71%) | 1 件(14.29%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 7 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執 行 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | 100AF00004 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股 | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案 | 26,140        | 40       | 40 | 0  | <p>流廢標次數：0 次<br/>           期程修改次數：3 次<br/>           一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。<br/>           二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。<br/>           三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。<br/>           四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。<br/>           五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。<br/>           六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。<br/>           七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日<br/>           八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。<br/>           九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。<br/>           十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 點交作業。<br/>           十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。</p> |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位               | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|----------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                    |                                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                |                    |                                      |               |          |    |    | 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。<br>十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 100AR00<br>002 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案      | 32,232        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：3 次<br>本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。                                                                                                             |
| 3  | 100AR00<br>003 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案 | 51,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：5 次<br>115/6/25 召開月例會                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4  | 109DR00<br>002 | 地政局/工程管理科/         | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標                   | 1,111,077     | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：3 次<br>本案業於 114 年 12 月 23 日及 24 日辦理驗收作業(正驗)，相關缺失廠商依限於 115 年 1 月 24 日已改善完成，本局於同年 3 月 11 日辦理正驗缺失改善複驗合格在案。本案施工廠商所送請款資料，經專案管理單位 115 年 6 月 16 日地工中一字第 1151783105 號函退施工廠商請檢齊文件報審，經施工廠商修正後，監造單位審查合格以 115 年 06 月 25 日中工字第 1150005474 號函提送專案管理單位，刻正專案管理單位審查中。本案預定於 115 年 7 月付款。 |
| 5  | 109DR00<br>003 | 地政局/工程管理科/         | 臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程           | 3,283,286     | 78       | 80 | 2  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6  | 110AR00<br>032 | 地政局/工程管理科/         | 「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務          | 26,543        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | 113DR00<br>001 | 地政局/工程管理科/         | 臺中市烏日九德地區區段徵收工程                      | 1,359,994     | 66       | 66 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>橋梁工程<br>環中路南下線 A2 橋台背牆模板組立。<br>環中路北上線 A2 橋台支承墊模板組立。                                                                                                                                                                                                             |

| 項次 | 案件編號 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                              |
|----|------|------|------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                   |
|    |      |      |      |               |          |    |    | 排水工程<br>80M-1LT-B-S-1 箱涵模板組立。<br>80M-1LT-B-S-1 箱涵頂板內模組立。<br>80M-1LT-B-S-1 箱涵頂板澆置。 |

### (十一) 災修工程

| 進 度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計  |
|-----|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----|
| 小 計 | 2 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%) | 2 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位            | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                         |
|----|------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                 |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                              |
| 1  | 114AF00100 | 建設局/養護工程處/北屯工程隊 | 114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案 | 16,425        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約履約中。                                                           |
| 2  | 115AD00007 | 教育局/學生事務室/      | 115 年度臺中市級中等以下學校樹木災害搶修採購(開 契約)           | 15,430        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/7 南屯區春安國小、6/8 豐原區翁子國小、6/9 太平區新光國小、6/10 霧峰區僑榮國小、6/25 霧峰區僑榮國小樹木倒塌 |

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

| 進 度 | 符合或提前         | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 解除列管件數     | 合計    |
|-----|---------------|------------|-------------|------------|------------|-------|
| 小 計 | 314 件(96.03%) | 4 件(1.22%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 9 件(2.75%) | 327 件 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位           | 案件名稱                          | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執 行 情 形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|----------------|-------------------------------|-----------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                |                               |           | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 104AE00024 | 經發局/工業科/工業科第二股 | 臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案        | 27,430    | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：3 次<br>廠商於 115 年 6 月 10 日提報 115 年 5 月份工作月報至本局備查，本局於 115 年 6 月 15 日備查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2  | 105AG00040 | 捷工局/綜合規劃科/     | 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究 | 12,000    | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。<br>2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。<br>3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。<br>4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。<br>5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。<br>6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。<br>7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。<br>8、交通部 114 年 7 月 4 日核轉行政院審議。交通部於 114 年 7 月 28 日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於 114 年 8 月 1 日補充促參自評表予交通部。交通部已於 114 年 9 月 26 日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室 114 年 11 月 26 日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。<br>9、交通部 115 年 2 月 2 日再度核轉行政院審議。 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | 106AG00052 | 捷工局/綜合規劃科/         | 臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究                     | 15,800        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：3 次<br>115 年 1 月 7 日、115 年 3 月 20 日已分別提送紫線、藍延報告書至交通部審議，俟回覆內容再賡續辦理相關事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 106AR00022 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股 | 臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案        | 15,270        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 得盈開發有限公司 115 年 6 月 3 日檢送「臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115 年 6 月份工作月報。<br>2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。<br>3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。<br>4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。<br>5. 區內臺中捷運九張犁站工程界面協調會勘。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | 107AD01029 | 水利局/水資源發展科/        | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務（含試運轉） | 75,917        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>工程施工中，進度 97.9%，專案管理單位持續執行督導管理工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6  | 107AH00027 | 都發局/城鄉計畫科/         | 臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案                     | 17,500        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。114/12/26 檢送第 155 次市都委會會議紀錄。115/1/5 規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12 簽准依規支付。115/1/22 規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11 檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。115/2/25 內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議繼續聽取簡報。115/5/13 國署都字第 1151090732 號函發內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市太平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次會議開會通知。115/5/20 府授都計字第 1150156327 號函請各相關機關與會並請規劃單位 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------|------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |            |            |                                  |               |          |    |    | 製作簡報。115/6/2 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第1次會議。<br>115/6/24 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第2次會議。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | 107BG00003 | 捷工局/綜合規劃科/ | 臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更 | 75,026        | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。<br>2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議，114 年 10 月 8 日內政部都委會專案小組第 3 次會議審議台中港特定區計畫、臺中市都市計畫主要計畫及中科特定區計畫之其餘主要計畫變更內容，依會議決議須補充相關資料及討論逕提人陳，再續開下次專案小組會議討論。本局 115 年 1 月 9 日依前次會議決議檢送補正資料予都發局，該局 115 年 1 月 19 日函轉內政部廣續辦理審議。 |
| 8  | 108AH00041 | 都發局/綜合企劃科/ | 臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案        | 12,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------|------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            |            |                              |               |          |    |    | 115年6月12日廠商檢送修正後計畫書、圖，115年6月18日提送內政部審議。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | 108AH00043 | 都發局/城鄉計畫科/ | 中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案   | 12,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>刻正依115年5月11日本市都市計畫委員會第157次會議決議修正計畫書、圖，俟完成修正後變更主要計畫部分將報內政部都市計畫委員會續行審議。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | 108AH00059 | 運動局/運動產業科/ | 臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務       | 128,500       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>累積預定進度：10.780%累積實際進度：17.369%<br>三、施工工項：<br>1. B2F層S3區結構體放樣；B2F層N3區、B3F層N1區、B3F層N2區牆模組立；B3F層N1區重型施工架組配，共48人。<br>2. B3F層S1區B2F梁版模板組立；B3F層S3區柱牆模板拆除，共62人。<br>3. B3F層S2區重型支撐架滿鋪踏板鋪設，共12人。<br>4. B3F層N1區C3柱箍筋分料及柱筋備料、B3F層N2區B2F樓梯夾層梁版鋼筋綁紮，共5人。<br>5. B3F層S2區C3柱升柱及箍筋綁紮、B2F層N3區內外牆鋼筋綁紮，共19人。<br>6. B3F層N1區牆面施工架拆除及物料整理載運，共2人。<br>7. B2F S3區柱梁測量放樣及現況自檢收測，共2人。<br>8. B2F N3區柱牆預埋配管作業，共4人。<br>9. B3F層N1區外牆灑水養護(第六天)、B2F層S3區版面灑水養護(第二天)。 |
| 11 | 108AR00033 | 地政局/土地編定科/ | 「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案 | 12,500        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：2次<br>1. 已完成各區30場次公展公聽會，相關議題並於113年9月30日經臺中市國土計畫審議會審議完竣，本府於113年12月30日將相關法定書圖函報內政部審議。<br>2. 內政部國土管理署(下稱國土署)於114年3月25日召開到府訪談會議、114年4月23日召開專案小組會議，本府於114年6月16日依專案小組意見檢送修正法定書圖予國土署。<br>3. 內政部於114年8月5日召開內政部國土計畫審議會審                                                                                                                                                                                                                        |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位                 | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                         |
|----|----------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                      |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                              |
|    |                |                      |                                  |               |          |    |    | 議，本府分別於114年9月12日及115年3月5日申請展延修正書圖繳交期限，國土署復於115年3月11日函請本府於115年6月30日前提送修正法定書圖，刻正簽辦將修正書圖函報內政部核定相關事宜。                                                            |
| 12 | 109AG00<br>040 | 交通局/交通工程科/交通工程科第一股   | iBike 倍增計畫                       | 715,000       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>持續辦理站點建置及後續營運管理。                                                                                                                    |
| 13 | 109AH00<br>049 | 都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股   | 臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案            | 15,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115年1月5日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽30日，並於115年1月16、19、26、28日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計5場次)，115/3/23召開第1次專案小組會議，115/5/25召開第2次專案小組會議。 |
| 14 | 109AP00<br>063 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組 | 臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務             | 10,000        | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：3次<br>本案業於115年2月28日完成履約，於5月20日召開成果報告審查會議，並於6月17日完成成果報告核定，簽派主驗人後已預定於7月9日辦理驗收程序。                                                            |
| 15 | 109AP00<br>066 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組 | 臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫    | 10,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：2次<br>115/6/25召開工作會議。                                                                                                                     |
| 16 | 110AD01<br>044 | 水利局/水資源發展科/          | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務 | 75,506        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>工程施工中，進度97.9%，監造單位持續辦理品質查驗工作。                                                                                                       |
| 17 | 110AE00<br>024 | 經發局/市場管理科/市場管理科第二股   | 臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3543地號土地)承租案 | 17,237        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案業於110年1月31日前完成本年度付款。                                                                                                              |
| 18 | 110AE00<br>025 | 經發局/市場管理科/市場管理科第二股   | 臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段3549地號土地)承租案 | 10,383        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案業於110年1月31日前完成本年度付款。                                                                                                              |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位               | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |                    |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | 110AG00<br>045 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股 | 水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款) | 52,676        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>持續配合工程履約中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20 | 110AG00<br>060 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股 | 水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務          | 81,024        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>持續配合工程履約中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21 | 110AH00<br>030 | 都發局/城鄉計畫科/         | 新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案              | 23,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>55.114 年 2 月 27 日規劃單位提供議題交流座談會企劃書及相關資料。56.114 年 3 月 3 日簽辦召開議題交流座談會。57.114 年 3 月 26 日召開 2 場議題交流座談會，4/8 函發會議紀錄。58.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送，刻安排第 12 次工作會議。59.114/6/4 函請廠商提送期末修正成果，廠商 114/6/24 提送。60.114/7/31 召開第 12 次工作會議，結論請廠商 114/8/15 提送期末簡報。56.114/8/15 廠商提供期末簡報，刻安排面報。61.114/10/20 召開建置都市計畫相關案件管考系統審查會議，114/10/29 函發紀錄。62.114/12/31 召開期末報告書審查會議，決議修正後通過。115/1/14 函發紀錄。63.115/2/26 檢送環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書。64.115/3/4 函請廠商修正期末報告書(含意見處理情形對照表)，併予修正環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書，再送本局續辦。65.115/3/31 廠商提送期末報告修正本。115/4/10 函復收悉。115/5/26 面報秘書長。 |
| 22 | 110AH00<br>032 | 都發局/城鄉計畫科/         | 公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案     | 33,815        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：1 次<br>本案辦理情形：<br>1. 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 12 月 12 日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整，廠商於 115 年 2 月 2 日檢送修正後簡報，115 年 4 月 14 日排府層報告優先整開區內容，115 年 7 月 6 日進行府內研商討論。<br>2. 114 年 11 月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------|--------------------|----------------------------------------|---------------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                        |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                                                           |
|    |            |                    |                                        |               |          |     |    | 部審議作業，114年12月3日召開后豐部都委會專案小組會議，114年12月19日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議，115年2月24日召開大平霧及潭雅神都委會專案小組會議，115年3月10日召開大甲、外埔第一階段部大會。115年4月10日召開東新石專案小組會議，115年4月28日召開台中市及台中港部大會報告進度，115年6月24日檢送台中市補充資料到部，115年6月30日廠商檢送台中港補充資料。 |
| 23 | 110AH00035 | 都發局/城鄉計畫科/         | 臺中市太平區坪林地<br>區整體發展規劃案                  | 15,000        | 85       | 85  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄，廠商114年9月16日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於114年12月30日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。115/6/15向局長報告本案。115/6/25中市都計字第1150133936號函請規劃單位調整規劃內容及補充說明內容。             |
| 24 | 110AH00062 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市社會住宅傢俱<br>財物採購案                     | 83,812        | 85       | 85  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：2次<br>北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間                                                                                                                                                              |
| 25 | 110AH00065 | 都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科  | 臺中市社會住宅包租<br>代管第三期計畫                   | 604,846       | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>三家業者媒合累計共計媒合2,148件(包租包管374件、代租代管1774件)，依契約規定辦理三期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。                                                                                                         |
| 26 | 110AQ00087 | 建設局/新建工程處/建築工程科    | 臺中綠美園特殊裝修<br>及設備工程委託專案<br>管理技術服務       | 10,260        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>依契約辦理相關專案管理業務執行中                                                                                                                                                                 |
| 27 | 111AD00143 | 教育局/國民小學/北屯區南興國小   | 北屯區南興國小-小臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案 | 18,547        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>綠建築標章申請中                                                                                                                                                                         |
| 28 | 111AG00051 | 交通局/公共運輸科/公共運輸科第一股 | 臺中市交通行動服務(MaaS)平台建置計畫暨臺中捷運簡易開門系統建置     | 72,017        | 98       | 100 | 2  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：2次<br>已辦理完成。                                                                                                                                                                           |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                              |
|----|------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                   |
| 29 | 111AH00043 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)              | 100,798       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>A棟：4F灌漿、5F放樣及鷹架搭設、5F柱牆筋綁紮、5F柱牆模板組立；B棟：4F柱牆模板組立、5FL梁板模板組立；筏基坑水電配管。                                                                                        |
| 30 | 111AH00046 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)                   | 29,319        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1150602第139次專技會議暨設計討論會<br>1150609第140次專技會議<br>1150616第141次專技會議<br>1150623第142次專技會議<br>1150630第143次專技會議暨6月BIM設計                                           |
| 31 | 111A000038 | 衛生局/醫事管理科/醫事管理股   | 「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案         | 25,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。<br>2.已於6月8日辦理院區勘查，並依限於6月12日提送5月履約管理月報(每月15日前)。<br>3.依本局通知出席6月12日第25次履約管理會議及6月25日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。 |
| 32 | 111AT00030 | 新聞局/影視發展科/        | 中臺灣電影中心公共藝術設置案                               | 15,285        | 35       | 35 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：9次<br>已於115/4/14舉辦第二次鑑價會議，待藝術團隊修正計畫書後送文化局核定。                                                                                                                   |
| 33 | 111BD01026 | 水利局/污水工程科/        | 臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務 | 59,374        | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>第一分標施工中，第三分標國土署審查中                                                                                                                                       |
| 34 | 111BD01034 | 水利局/污水工程科/        | 臺中市中華路污水下水管道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務           | 94,555        | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115/6/18辦理第二次監造月會                                                                                                                                        |
| 35 | 111BD01036 | 水利局/污水工程科/        | 臺中市文山污水下水管道分支管網暨用戶接                          | 54,218        | 80       | 80 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次                                                                                                                                                             |

| 項次 | 案件編號 | 主辦單位 | 案件名稱                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------|------|-----------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |      |      | 管工程(二)設計及監<br>造委託技術服務 |               |          |    |    | 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。<br>已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。<br>112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。<br>112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。<br>112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。<br>112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。<br>112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。<br>112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。<br>112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。<br>112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。<br>112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。<br>113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。<br>113 年 2 月 6 日 2-1 標工作會議。<br>113 年 5 月 31 日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局<br>113 年 6 月 21 日函請國土署備查<br>113 年 8 月 19 日辦理公開閱覽<br>113 年 10 月 9 日招標公告<br>113 年 11 月 5 日開標<br>113 年 12 月 30 日 2-1 標審查會議<br>114 年 1 月 16 日 2-1 標工程發包完成<br>114 年 8 月 18 日文山 2-2 細部審查資料提送<br>114 年 9 月 19 日文山 2-2 細部審查資料修正版提送<br>114 年 10 月 28 日文山 2-2 細部審查資料修正版(二)提送<br>114 年 11 月 26 日文山 2-2 細部審查資料修正版(二)發文國土管理署<br>115 年 2 月 24 日文山 2-2 細部審查資料修正版(二)再次發 |

| 項次 | 案件編號           | 主辦單位              | 案件名稱                                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                   |
|----|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------|
|    |                |                   |                                                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                        |
|    |                |                   |                                                             |               |          |    |    | 文國土管理署<br>115 年 4 月 14 日文山 2-2 細部審查資料備查                |
| 36 | 112AF00<br>065 | 建設局/新建工程處/土木工程科   | 112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)     | 10,305        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>陸續派工執行                      |
| 37 | 112AF00<br>068 | 建設局/新建工程處/土木工程科   | 112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區) | 18,813        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         |
| 38 | 112AF00<br>098 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊  | 臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案                             | 13,157        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         |
| 39 | 112AF00<br>099 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊  | 臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案                            | 13,598        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         |
| 40 | 112AH00<br>005 | 都發局/建造管理科/        | 臺中市宜居建築資訊管理系統                                               | 19,370        | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：3 次<br>目前刻正執行專案中。                  |
| 41 | 112AH00<br>014 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)                                          | 134,489       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>太平區育賢三期好宅履約確認及烏日區高鐵好宅全面進場施作 |
| 42 | 112AH00<br>015 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)                                        | 156,090       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>太平區育賢三期好宅履約確認               |
| 43 | 112AH00<br>044 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建 程」委                                   | 258,546       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>第 106~109 次專技會議             |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                   |                                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |            |                   | 託專案管理(含監造)技術服務案                                 |               |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44 | 112AH00045 | 都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科 | 臺中市社會住宅包租代管第4期計畫                                | 432,546       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>四家業者媒合累計共計媒合2,365件(包租包管488件、代租代管1,877件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。                                                                                                                                                              |
| 45 | 112AH00048 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科 | 「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案 | 209,709       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>地下室B3F牆、B2F板施作鋼筋、模板、機電工程                                                                                                                                                                                                               |
| 46 | 113AF00017 | 建設局/養護工程處/挖掘管理科   | 113年水涵經貿園區共同管道保全與管理維護                           | 15,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案刻正辦理履約(6月)相關事宜                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | 113AF00067 | 建設局/新建工程處/建築工程科   | 臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務                  | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>1. 有關101條第1項第9款部分(不履行保固責任)依採購法101條相關規定處刊登採購公報3個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8月7日第一次會議結論：法制局於8月27日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第9款併入第3款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關於101條第1項第3款處刊登採購公報3年部分(省減工料)併前案辦理，另法院於115年3月5日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，已於4月1日上午9點現勘。 |
| 48 | 113AF00092 | 建設局/養護工程處/路燈養護科   | 臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案                               | 21,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>履約中，完成系統優化擴充建置期第4期請款作業。                                                                                                                                                                                                                |
| 49 | 113AF00093 | 建設局/養護工程處/路燈養護科   | 臺中市節能路燈換裝暨維護案                                   | 2,815,100     | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：1次<br>期程修改次數：0次<br>於3月27日召開第二期績效評核會議，並於4月22日函發會議紀錄，將接續辦理請款作業                                                                                                                                                                                              |
| 50 | 113AF00104 | 建設局/建築工程管理科/      | 臺中水涵國際會展中心西側展館工程委託                              | 182,960       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次                                                                                                                                                                                                                                           |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|--------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                    |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                                                  |
|    |            |                    | 規劃、專案管理暨施工監造技術服務                   |               |          |     |    | 本案於3月13日辦理公開閱覽、3月23日辦理廉政平台成立暨招標說明會，公開閱覽3月27日截止、意見收受至3月30日，於4月16日召開採購工作及審查小組會議，已於5月12日公告招標。                                                                                                       |
| 51 | 113AG00022 | 交通局/公共運輸科/公共運輸科第一股 | 臺中市交通行動服務(MaaS)平台系統維護及精進計畫         | 44,956        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：2次<br>已辦理完成。                                                                                                                                                                  |
| 52 | 113AG00034 | 交通局/停管處/停車管理課      | 臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作            | 2,619,968     | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>國雲(第一區)115年5月份勞務酬金計12,997,916元，刻正辦理支付作業。<br>竑穗(第二區)115年5月勞務酬金計9,539,194元，刻正辦理撥付作業。<br>惠隆(第三區)115年5月勞務酬金計11,349,045元，刻正辦理撥付作業。                                           |
| 53 | 113AG00051 | 交通局/停管處/停車管理課      | 113-116年度租賃PDA開單設備案                | 17,700        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>履約中，已辦理115年5月付款。                                                                                                                                                        |
| 54 | 113AG00054 | 交通局/停管處/停車管理課      | 113至115年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣款作業案 | 39,811        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>履約日自113年8月1日起至115年12月31日止，採按月付款。經查115年5月份金融代收案，代扣筆數635,029筆，廠商代收停車費29,704,468元，代收手續費為2,032,091元，刻正辦理5月份手續費付款作業。                                                         |
| 55 | 113AG00058 | 交通局/停管處/停車規劃課      | 113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能 | 13,520        | 98       | 98  | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>辦理第三階段核銷請款作業中。                                                                                                                                                          |
| 56 | 113AG00072 | 捷工局/土地開發科/         | 臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案           | 49,900        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：2次<br>期程修改次數：0次<br>1.B3-1、B3-2、B6-1三案已於115年6月2日辦理概念設計審查會議，並於115年6月17日辦理概念設計工作會議，已確認設計廠商修正成果，限期於115年7月15日提送概念設計定稿版，並賡續辦理基本設計事宜。<br>2.B6-1共計17筆土地，總計51位土地所有權人，115年5月29日已取得35位土地所有權人地主意願調查表，尚 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|------------|----------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |            |                                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |            |            |                                        |               |          |    |    | 有 16 位土地所有權聯繫追蹤參與土地開發意願中，預計 7 月底取得意願調查表<br>3. 有關 B18-1 用地協調會議討論地下涵管遷移、移撥後之維護管理、花台移設、BRT 站體遷移、人車出入口動線等相關議題，經聯繫水利局、交通局、停車管理處等局處表示 7 月可與會，本局配合調整為 7 月召開會議。<br>4. 季報(含提送投資人名單及窗口、當季不動產開發興情匯報及分析等)：115 年 6 月 30 日收受，115 年 7 月 1 日同意備查。                                                                    |
| 57 | 113AG00075 | 捷工局/機電工程科/ | 臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案               | 300,000       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>如期履約中。<br>(1)115.06.01 機關核定第 17 次月報(115 年 4 月)<br>(2)115.06.09 萊因提送第 18 次月報(115 年 5 月)<br>(3)115.06.09 機關撥付第 8 期服務費用<br>(4)115.06.18 萊因辦理 115 年第二季教育訓練<br>(5)115.06.22 召開 6 月月會<br>(6)115.06.26 萊因辦理 115 年第一次稽核作業<br>(7)審查土建細設標跟機電統包標送審文件<br>(8)參與土建細設標跟機電統包標相關會議         |
| 58 | 113AG00076 | 捷工局/土木建築科/ | 臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案                  | 1,614,513     | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>115.6.4 召開第 22 次專技協調會 115.6.11 召開第 23 次專技協調會 115.6.18 召開第 24 次專技協調會 115.6.25 召開第 25 次專技協調會及工程月會                                                                                                                                                                           |
| 59 | 113AG00079 | 捷工局/資財用地科/ | 臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案 | 30,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業刻正辦理中，已於 3/25 召開公展前座談會。<br>二、BD01 段設計需地範圍之穿越範圍於 115 年 2 月 11 日至 3 月 12 日辦理公告、BC21 段穿越範圍於 115 年 4 月 24 日公告至 5 月 25 日、B9~B13 站路線段穿越公告已於 115 年 6 月 23 日公告至 7 月 23 日。三：BD01 段公路局土地使用許可申請書，公路局前於 115 年 5 月 22 日回覆審查意見，已於 6/8 再送公路局審查。四、出入口用地取得第一 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位                   | 案件名稱                                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                             |
|----|------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                        |                                                |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                  |
|    |            |                        |                                                |               |          |     |    | 次公聽會召開時間：B4、B5 站為 1/14、；B8 站為 4/9；B9、B10、B13 為 4/28；B8 至出土段地上權為 6/30。                            |
| 60 | 113AH00013 | 都發局/建造管理科/             | 臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫                              | 25,483        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>已辦理完成。                                                                |
| 61 | 113AH00057 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科      | 臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案                             | 80,040        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 115/06/04 辦理試安裝會勘<br>2. 115/06/24 廠商陳報履約完成<br>3. 預計 115/07/03 履約確認 |
| 62 | 113AH00068 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科      | 114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託 | 32,571        | 95       | 98  | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/11 辦理驗收完成                                                           |
| 63 | 113AK00069 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股 | 台中市愛心家園委託經營管理                                  | 27,054        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 115 年 5 月份水電費於 115 年 6 月 2 日完成動支。                |
| 64 | 113AP00054 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組   | 臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫                        | 55,000        | 0        | 0   | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：2 次<br>本案須待后里焚化廠促參前置作業計畫(案號：109AP00066)執行完成方能接續辦理，目前后里廠 BOT 案尚未簽約，故尚未開始相關作業。 |
| 65 | 113AP00126 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組   | 臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫                       | 809,811       | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案刻正履約執行。                                                             |
| 66 | 113AP00129 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組   | 113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫                            | 117,970       | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>持續履約中。                                                                |
| 67 | 113AP00132 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組   | 大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫                          | 16,129        | 85       | 85  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約執行中                                                                 |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                        |
|----|------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                               |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                             |
| 68 | 114A725001 | 梧棲公所/社會課/          | 114 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險                      | 10,492        | 40       | 100 | 60 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                                           |
| 69 | 114A735003 | 大肚公所/社會課/          | 臺中市大肚區公所 114 年區民團體意外險                         | 11,200        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請                                                               |
| 70 | 114AD00030 | 教育局/體育保健科/體育保健科第一股 | 114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案                      | 312,645       | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>第二期預計配送 5 萬 7,454 套，12 月 15 日起陸續配送，已配送 9 所高中、54 所國中、159 所國小，共計 57,454 套。(6/30 止) |
| 71 | 114AD00047 | 教育局/國民小學/國安國小      | 臺中市 114 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案        | 10,409        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、進行外師生活管理。<br>二、落實外師上課管理。                                                       |
| 72 | 114AD00081 | 教育局/國民小學/大勇國小      | 大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學 114 學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3 年) | 22,530        | 40       | 55  | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 114/8/20 完成第一期驗收，並於 114/9/19 以支出傳票 337 號完成第一期付款                               |
| 73 | 114AD01008 | 水利局/污水營運科/         | 臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理                          | 11,500        | 98       | 100 | 2  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                                           |
| 74 | 114AD01011 | 水利局/水資源發展科/        | 114 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)          | 36,100        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                                           |
| 75 | 114AE00006 | 經發局/工業科/工業科第二股     | 114 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫         | 19,685        | 98       | 98  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115/6/2 核定廠商修正成果報告，並請廠商檢據辦理請款事宜。                                                 |
| 76 | 114AE00026 | 經發局/工業科/工業科第四股     | 114 年臺中市管產業園區環境監測計畫                           | 16,001        | 95       | 98  | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115.6.16 本局於 115 年 6 月 16 日召開期末成果報告書驗收審查會議                                       |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                 |
|----|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------|
|    |            |                   |                                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                      |
| 77 | 114AE00039 | 經發局/商業科/商業科第一股    | 114 年度臺中購物節計畫                                           | 55,000        | 100      | 98 | -2 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻正辦理付款程序。 |
| 78 | 114AF00017 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六               | 18,083        | 98       | 98 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻辦理付款作業。  |
| 79 | 114AF00030 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊  | 114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東                            | 12,790        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中       |
| 80 | 114AF00031 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊  | 114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西                            | 10,684        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中       |
| 81 | 114AF00032 | 建設局/新建工程處/土木工程科   | 114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區) | 10,305        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中。      |
| 82 | 114AF00034 | 建設局/養護工程處/山線工程隊   | 114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)                           | 10,922        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中       |
| 83 | 114AF00037 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊   | 114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)          | 11,930        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中       |
| 84 | 114AF00051 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園                        | 10,325        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中       |
| 85 | 114AF00052 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科 | 臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工                                   | 10,264        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中       |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                        |
|----|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                                             |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                             |
|    |            |                    | 作-市政公園等七座公園                                                 |               |          |     |    |                                                                                                                                                                             |
| 86 | 114AF00058 | 建設局/新建工程處/用地科      | 114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工程測量及用地取得作業委託技術服務採購案                     | 19,000        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>持續派工履約中                                                                                                                                          |
| 87 | 114AF00071 | 建設局/新建工程處/土木工程科    | 114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區) | 24,961        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約規定核派案件                                                                                                                                        |
| 88 | 114AF00091 | 建設局/道路管理科/道路管理科第二股 | 臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案                                    | 15,000        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 提送修正後期中報告書，已簽奉核定，需於 9/18 前提送期末報告書。 |
| 89 | 114AF00103 | 建設局/養護工程處/屯區工程隊    | 114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案                        | 14,155        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                                                                              |
| 90 | 114AG00018 | 交通局/停管處/停車管理課      | 臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規、退費及追繳處分通知資料處理                             | 15,372        | 40       | 100 | 60 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                                                                                                           |
| 91 | 114AG00051 | 交通局/交通工程科/交通工程科第四股 | 臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫                                      | 17,000        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>將於 7 月 13 日辦理碰撞構圖教育訓練，預計 7 月下旬完成驗收及請付款程序。                                                                                                        |
| 92 | 114AG00056 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股 | 114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭                                        | 18,000        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理第四次撥款事宜                                                                                                                                        |

| 項次 | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |                    |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |            |                    | 服務燈擴充建置維護計畫                     |               |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 93 | 114AG00060 | 交通局/停管處/設施工程課      | 臺中市南區大慶段302地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務 | 18,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：1次<br>參與115年6月16日文資處召開第2次專案小組會議及依此會議文資委員建議之內容調整本案工程設計，並修正考古申請書。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 94 | 114AG00065 | 交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股 | 水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充     | 18,593        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1. 本案自6月16日起開始履約。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 95 | 114AG01003 | 捷工局/綜合規劃科/         | 臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究  | 20,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>1、本案4月9日上網公告、5月6日開標、5月29日辦理評選會議、6月9日完成議價(決標)。<br>2、6月24日召開工作啟始會議。廠商6月25日提供工作執行計畫書，本局7月21日核備工作執行計畫書。8月11日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於8月21日同意撥款。<br>3、本局9月23日撥付廠商第一期款247萬5,000元(占12.5%)<br>4、截至目前共已召開17次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23、4/13、5/4、5/20、6/1)。<br>5、本局10月22日辦理路線第1次現勘。<br>6、廠商10月17日提送期中報告，已於11月24日召開期中審查會議。廠商依審查意見修正後，於12月23日提送修正期中報告，經審閱後，本府已退請廠商依意見辦理修正，廠商已於115年3月20日再次提送。經本局審閱後，已於115年6月9日再退請廠商依意見辦理修正，廠商預計於115年7月6日提送修正報告，本局將俟其提送後辦理第二次期中審查會議。<br>7、本局1月15日辦理地方說明會(清水區公所)。<br>8、本局4月10日召開捷運建設推動小組會議。 |
| 96 | 114AH00003 | 都發局/建造管理科/         | 114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫      | 30,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>廠商於115/6/30交付期末成果，簽辦驗收作業中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                     |                                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97  | 114AH00015 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科   | 114 年度臺中市社宅保養服務委託                             | 15,081        | 95       | 98 | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>驗收完成，結算驗收辦理中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 98  | 114AH00016 | 都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股  | 臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃                           | 19,000        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 3 月 27 日召開期中報告書審查會議。115 年 4 月 28 日核發期中審查會議紀錄。115 年 5 月 8 日檢送修正後期中報告書。115 年 6 月 9 日期中報告書修正版備查。                                                                                                                                                                              |
| 99  | 114AH00022 | 都發局/秘書室/秘書室第二股      | 114 年度建管檔案數位化影像製作案                            | 46,865        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 本案已於 114/1/21 上網公告<br>2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業<br>3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。<br>4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。<br>5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。<br>6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期廠商已於 5/18 提送第二期履約完成函，經簽准將於 6/8 辦理驗收。<br>7. 本案於 6/8 驗收通過並寄送驗收紀錄於廠商，廠商已函文請款，刻正簽辦中。 |
| 100 | 114AH00030 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科   | 114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託 | 15,838        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理結算驗收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 101 | 114AH00035 | 都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科 | 臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案                 | 10,036        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |            |                    |                                |               |          |    |    | 2家廠商於簽約翌日起375天以內(115年5月19日)繳交結案報告書(初稿)，115年6月29日核備。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 102 | 114AH00037 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科  | 114年度東區台中公園社宅物管及協園社宅物管保養委託     | 15,473        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>6/1辦理結案驗收，最後一期(115年3月)份請款款暨結算驗收6/26簽准，賡續辦理款項撥付及退還履約保證金事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 103 | 114AH00039 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科  | 114年住宅法相關申請案件勞務服務委託案           | 64,991        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104 | 114AH00044 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務 | 52,230        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>6/4第8次專業技術協調會議、6/9第5次設計會議、6/12第9次專業技術協調會議、6/18第2次動土典禮審查會、6/18第10次專業技術協調會議、6/23第5次設計會議、6/25動土典禮開場表演會議及第11次專業技術協調會議                                                                                                                                                                                                            |
| 105 | 114AH00051 | 都發局/住宅發展工程處/工程開發科  | 臺中市社會住宅建置BIM執行計畫委託資訊服務案        | 28,480        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115年6月第5次需求訪談會議。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 106 | 114AJ00033 | 觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股 | 全球旅遊城市振興機構第10屆論壇委託服務案          | 10,000        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>一、本案由欣傳媒股份有限公司決標，契約已用印並於2/12送廠商據以履約，本案主驗人為康文樹專員。<br>二、因論壇場地異動，涉及經費調整，原訂3/31廠商需報送工作執行計畫書一事，於第1次工作會議通知廠商暫緩。經多方協調及檢討經費，於第3次工作會議辦理契約變更(併同觀光署補助納入辦理)，標案總經費於契約變更後為1,128萬。第一預備金10萬元已核定，賡續報送主計處備查事宜，廠商契約變更報價單用印中。另工作執行計畫書重新訂定與契約變更決標後次日起15日曆天提送。<br>三、本案於2/27獲市長批示同意於林酒店辦理。經多方討論及調整，論壇規劃、分攤經費等進行大方向定案；5/13召開跨局處協調會；5/15市長名義邀請講者；6/5提 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |            |                    |                                      |               |          |    |    | <p>供 TPO 論壇報名行政須知資料。</p> <p>四、TPO 會前考察計畫於 6/11 核定，並於 6/15-6/18 執行完成。</p> <p>五、本局邀請講者進度部分，演講大綱已提供予各講者製作簡報中，目前請講者 8/7 前提交。TPO 邀請講者進度部分：TPO 擬規劃邀請釜山、金海、亞庇及本市市長參與演講，惟議題涉及該 TPO 將在 7/3 於福岡 ATPA 年會發布「優質觀光」全新論述及釜山、金海市長於 7/1 上任，詳細內容及其他城市邀請情況待 TPO 進一步與本局聯繫，市長邀請公文原已陳核，但府一層來電指示俟 7/1 新市長正式上任後，有確定 TPO 邀約市長後再行核判。</p> <p>六、TPO 建置論壇網站及報名頁面已上線，同步開放後台予本局掌握報名情況，預計 7 月底回報第一波報名情況。各縣市、觀光公協會邀函刻正簽辦函稿中。</p> <p>七、行銷影片：90 秒影片已定稿，並於 TPO 網站上架，20 秒影片(投放媒體用)尚在修正中。</p> <p>八、另獎勵旅遊已於 3/1 上架執行並報名額滿，待旅行社出團後提交資料進行審核作業。</p> |
| 107 | 114AK00022 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運             | 130,353       | 40       | 40 | 0  | <p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>第一區至第六區第一季核銷皆辦理完成</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 108 | 114AK00026 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)      | 47,163        | 40       | 95 | 55 | <p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>依契約約定辦理</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 109 | 114AK00027 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)      | 35,449        | 40       | 40 | 0  | <p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 110 | 114AK00028 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務   | 27,576        | 40       | 40 | 0  | <p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111 | 114AK00030 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務 | 22,082        | 40       | 40 | 0  | <p>流廢標次數：0 次</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                   | 案件名稱                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                          |
|-----|------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                        |                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                               |
| 112 | 114AK00082 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 114-116 年臺中市東勢親子館委託營運                   | 15,941        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約履約中。                                                                                           |
| 113 | 114AK00087 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股 | 115 年度臺中市輔具資源中心服務計畫                     | 52,136        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約履行服務事項                                                                                         |
| 114 | 114AK00092 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 114-116 年臺中市大肚親子館委託營運                   | 15,298        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約履約中                                                                                            |
| 115 | 114AK00094 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 114-116 年臺中市市區親子館委託營運                   | 12,360        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約執行中                                                                                             |
| 116 | 114AL00024 | 勞工局/就業服務處/臺中就業服務站      | 臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃            | 10,181        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已完成第 5 期租賃(115 年 5 月-8 月)及 115 年 1-4 月水電分攤費核銷作業。                                                   |
| 117 | 114AN00053 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股   | 114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案 | 93,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                                |
| 118 | 114AN00054 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股   | 114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案                 | 58,001        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                                |
| 119 | 114A000021 | 衛生局/企劃資訊科/             | 114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」                 | 19,725        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>目前履約中，於 6 月 1 日導入梧棲、南屯衛生所公衛門診系統，於 6 月 5 日、6 月 12 日分別完成梧棲及大肚區衛生所智慧化服務導入，下個管制點 116 年 2 月 12 日辦理事項完成。 |
| 120 | 114A000044 | 衛生局/醫事管理科/             | 急救站整備之急救設備器材採購案                         | 11,142        | 95       | 98 | 3  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 6 月 25 日辦理驗收。                                                                                |
| 121 | 114AP00008 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組   | 臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管                     | 163,821       | 98       | 95 | -3 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>年結算程序刻正簽辦中，俟完成後再行辦理驗收作業                                                                            |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                     | 案件名稱                              | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                     |
|-----|------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                          |                                   |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                          |
|     |            |                          | 理服務計畫(113 年後續擴充)                  |               |          |     |    |                                                                                          |
| 122 | 114AP00036 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股 | 114 年臺中市水質科技執法暨低碳 AI 管制計畫         | 18,000        | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                        |
| 123 | 114AP00048 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組     | 114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)      | 151,525       | 85       | 98  | 13 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>114 年底渣將盡快完成去化，刻正辦理底渣月報審查程序，以利後續辦理驗收作業。                       |
| 124 | 114AP00058 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組     | 臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後續擴充) | 229,000       | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>本案俟驗收完成後付款                                                    |
| 125 | 114AP00061 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫         | 22,053        | 70       | 85  | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1.115 年 5 月 21 日辦理驗收。                                         |
| 126 | 114AP00063 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫              | 13,048        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/8 簽辦本案主驗人，訂於 7/2 辦理驗收。                                      |
| 127 | 114AP00068 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 114 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫         | 13,300        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                        |
| 128 | 114AP00070 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 114 年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫            | 11,500        | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商已於 115 年 5 月 28 日依契約規定召開期末會議，並於 6 月 16 日退請廠商在修正，目前依規劃進度執行中。 |
| 129 | 114AQ00055 | 文化局/屯區藝文中心/推廣股           | 114 年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新   | 10,000        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>於 6/3 發函並寄送改善後報告書至綠基會                                         |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                 |
|-----|------------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                              |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                      |
| 130 | 114AQ00119 | 文化局/市立圖書館/數位資訊課    | 綠美圖數位體驗軟硬體建置案                | 12,320        | 100      | 98  | -2 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>由於上次驗收失敗目前重新執行驗收程序                                        |
| 131 | 114AR00009 | 地政局/東勢地政/第二課       | 114 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫         | 17,853        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商履約中                                                     |
| 132 | 114AT00021 | 新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股 | 2025 臺中市政建設成果行銷              | 11,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                    |
| 133 | 114AT00024 | 新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股 | 2025 臺中耶誕嘉年華暨水環境建設推廣計畫委託專業服務 | 16,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                                    |
| 134 | 114AY01008 | 數位局/系統規劃科/         | 114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案        | 21,097        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>已完成 6 月份系統功能增修進度並於 6 月 22 日上線，並於 6 月 4 日召開進度會議。           |
| 135 | 114AY01017 | 數位局/整合應用科/         | 114 年淨零生活數位點數平台維運擴充案         | 13,741        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>已辦理完成。                                                    |
| 136 | 114AY01023 | 數位局/整合應用科/         | 數位市民維運與功能增修案                 | 14,006        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/15 廠商交付期末文件，6/16 召開工作會議。                                |
| 137 | 115A725001 | 梧棲公所/社會課/          | 115 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險     | 10,251        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。 |
| 138 | 115A735004 | 大肚公所/社會課/          | 臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外險        | 11,200        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 3 月 24 日決標，並與得標廠商簽約                              |
| 139 | 115A736006 | 龍井公所/社會課/          | 115 年臺中市龍井區區民團體意外保險          | 15,000        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                       |
| 140 | 115AA00007 | 秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股 | 115 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市         | 18,963        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次                                                              |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                            |
|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                 |
|     |            |                    | 政大樓環境清潔維護採購                                               |               |          |    |    | 本案履約中，115 年 6 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 7 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。                                                           |
| 141 | 115AD00002 | 教育局/國民小學/梧棲國小      | 臺中市 115 年度台中有鈣讚商品財物採購                                     | 233,485       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次                                                           |
| 142 | 115AD00008 | 教育局/體育保健科/體育保健科第一股 | 115 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案                                  | 178,470       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>預計配送 5 萬 9,490 套，3 月 30 日陸續配送，並已配送 5 所高中、34 所國中、110 所國小，共計 31,068 套，約 52.2%。(6/30 止) |
| 143 | 115AD00016 | 教育局/體育保健科/體育保健科第二股 | 青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115 年 1 至 12 月) | 23,856        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>5 月履約完成，待廠商資料可備驗後辦理驗收；6 月履約進行中。                                                      |
| 144 | 115AD00019 | 教育局/終身教育科/終身教育科第二股 | 臺中市 115 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案                       | 35,117        | 70       | 85 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商已全部交貨完畢，辦理各校初驗程序，俟收妥全部交貨報告、結算明細與初(查)驗紀錄，簽辦正式驗收程序。                                  |
| 145 | 115AD00025 | 教育局/國民小學/北勢國小      | 臺中市政府教育局 115 學年度數位學生證製卡及系統維護案                             | 12,120        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                  |
| 146 | 115AD00028 | 教育局/國民小學/信義國小      | 臺中市 115 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購 A 案                           | 115,680       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>各校施工期程排定，到貨安排，教育訓練期程排定                                                               |
| 147 | 115AD00041 | 教育局/國民小學/國安國小      | 臺中市 115 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案                    | 10,676        | 35       | 55 | 20 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1、完成第一期驗收。<br>2、進行各校與外師媒合簽約。                                                         |
| 148 | 115AD01001 | 水利局/防災中心/          | 115 年度大、中、小型移動式抽水機維護及搶險委託專業服務                             | 16,482        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已完成 6 月份維護保養及試運轉作業                                                                   |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位           | 案件名稱                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                           |
|-----|------------|----------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                |                                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                |
| 149 | 115AD01009 | 水利局/污水營運科/     | 115 年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務            | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>各廠依規督導中                                                                                                                                             |
| 150 | 115AD01011 | 水利局/防災中心/      | 115 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護             | 30,271        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>相關設備建置中。                                                                                                                                            |
| 151 | 115AD01013 | 水利局/污水營運科/     | 115 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理            | 21,750        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約執行污泥清運作業                                                                                                                                         |
| 152 | 115AE00001 | 經發局/工業科/工業科第二股 | 115 年臺中市產業園區機水電設施維修工作                 | 12,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>1、廠商 6/10 提送巡檢報告予監造單位，監造 6/22 送局，本局 6/24 同意備查。<br>2、廠商 5/27 檢送第 1 批請驗資料給監造單位，監造單位於 6/2 審竣報局，預訂 7/9 驗收。                                              |
| 153 | 115AE00002 | 經發局/工業科/工業科第二股 | 115 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫 | 17,218        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商 6/10 提送 5 月月報、本局 6/16 備查。                                                                                                                        |
| 154 | 115AE00009 | 經發局/工業科/工業科第四股 | 115 年臺中市產業園區土木設施維修工作                  | 11,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>115/6/10 廠商檢送 115 年 5 月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造 6/22 報局，本局 6/26 同意備查。                                                                                 |
| 155 | 115AE00018 | 經發局/工業科/工業科第四股 | 115 年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測   | 11,017        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 6 月 22 日提送 6 月市管園區水質檢測報告。                                                                                                                     |
| 156 | 115AE00020 | 經發局/工業科/工業科第四股 | 115 年臺中市管產業園區環境監測計畫                   | 19,259        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115.6.23 環興檢送 115 年第二季「115 年臺中市管產業園區環境監測計畫」精密園區放流水及回收水水質檢測報告；115.6.29 本局備查。115.6.11 環興來函為辦理地下水監測井(含新設井預定地)周邊綠帶植栽調整事宜一案；115.6.16 本局訂於 115.6.25 辦理會勘。 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                     | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                          |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 157 | 115AE00022 | 經發局/工業科/工業科第四股           | 115 年臺中市管產業園區景觀維護工作             | 19,718        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>115/6/18 「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」第 1 期(115 年 1 月~ 4 月)工作成果報告審查會會議。<br>115/6/29 檢送本局 115 年 6 月 18 日召開「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」第 1 期(115 年 1 月至 4 月)工作成果報告會議及現場審查會議紀錄 1 份。                                                                                                    |
| 158 | 115AE00029 | 經發局/公用事業科/公用事業科第二股       | 臺中市家用廚餘機補助委託專業服務案               | 13,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、本案已完成所有案件之審查作業，並依規將通知兩次仍逾期未補正或補正不齊全之案件辦理退件。<br>二、本案已啟動已撥款案件之查核作業。                                                                                                                                                                                                  |
| 159 | 115AE00037 | 經發局/商業科/商業科第一股           | 115 年度臺中購物節計畫                   | 50,600        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約執行中。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 160 | 115AE00044 | 經發局/公用事業科/公用事業科第二股       | 115 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案      | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案業於 115 年 5 月 18 日完成契約簽訂作業。115 年 6 月 10 日召開工作計畫書審查會議，115 年 6 月 16 日請廠商依會議決議及審查意見提送修正版，廠商如期提送，本局業以 115 年 6 月 26 日中市經公字第 1150043725 號函同意在案，第一期款撥款作業刻正辦理中。<br>1. 廠商定期檢送月報及臉書貼文。2. 廠商完成辦理三場次能源推廣行動列車。3. 廠商即將開始辦理稽查作業。4. 廠商業已提送「115 年度臺中市集合式住宅、住商大樓及服務業節能輔導暨設備汰換輔導計畫」規劃書 |
| 161 | 115AE00046 | 經發局/市場管理科/市場管理科第一股       | 臺中市大甲第二公有零售市場 1 樓賣場增設空調設備統包財物採購 | 25,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 6 月 24 日設計核定，預計 7 月 13 日開工                                                                                                                                                                                                                                     |
| 162 | 115AE00049 | 經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第一股 | 2026 臺中鍋烤節                      | 14,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 6/2 議約、決標<br>2. 6/8 辦理店家說明會                                                                                                                                                                                                                                       |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                   |
|-----|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                        |
| 163 | 115AF00016 | 建設局/養護工程處/北北屯工程隊   | 115 年度臺中市轄內橋梁檢測工作                     | 30,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>辦理橋梁定期檢測                                                    |
| 164 | 115AF00026 | 建設局/養護工程處/挖掘管理科    | 115 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案           | 29,800        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻正辦理派工事宜                                                    |
| 165 | 115AF00027 | 建設局/養護工程處/山線工程隊    | 115 年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購       | 24,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                         |
| 166 | 115AF00029 | 建設局/養護工程處/山線工程隊    | 115 年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)     | 17,799        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                         |
| 167 | 115AF00038 | 建設局/養護工程處/公園景觀維護科  | 115 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區            | 13,217        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                         |
| 168 | 115AF00060 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊   | 115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南) | 10,100        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                         |
| 169 | 115AF00061 | 建設局/養護工程處/市六區工程隊   | 115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)  | 11,450        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                         |
| 170 | 115AF00063 | 建設局/養護工程處/挖掘管理科    | 115 年臺中市共同管道保全與管理維護                   | 22,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案刻正辦理(6 月)履約相關事宜。                                          |
| 171 | 115AG00002 | 交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股 | 115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一                | 12,819        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>經營廠商:怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線:黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。 |
| 172 | 115AG00003 | 交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股 | 115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二                | 11,029        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次                                                                |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |            |                    |                           |               |          |    |    | 經營廠商:怡美交通。115年1月1日起營運路線:黃5、6、7、8、21、25。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 173 | 115AG00004 | 交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股 | 115年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域三     | 14,820        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:1次<br>期程修改次數:0次<br>經營廠商:台灣大車隊。115年1月1日起營運路線:黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 174 | 115AG00016 | 交通局/交通規劃科/         | 115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫     | 19,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>1、本案已於114年11月17日公告招標,114年12月9日開標,114年12月31日決標。<br>2、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日,廠商115年1月9日提送工作計畫書,本局115年1月14日核備工作計畫書。<br>3、依契約規定工作執行計畫書核備後,可撥付第一期款,本局115年3月23日動支請示單奉核,115年3月31日完成付款。<br>4、廠商於115年2月11日、3月17日、4月14日、5月15日、6月15日提送系統架構設計文件,本局115年6月23日同意核備,依契約規定廠商須於系統架構設計資料核備次日起90日內完成系統開發作業,預計於115年9月21日完成。<br>付款進度:115年3月31日撥付第一期款380萬元 |
| 175 | 115AG00019 | 交通局/停管處/停車管理課      | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案 | 47,367        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>履約日自115年1月1日起至115年12月31日止,採按月付款。115年5月廠商代收停車繳費單計739,210件,代收停車費金額34,795,909元,代收手續費為3,350,775元,刻正辦理5月份手續費付款作業。                                                                                                                                                                                                                            |
| 176 | 115AG00034 | 交通局/交通行政科/         | 115年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務  | 13,360        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>115年5月份請款案件已付款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177 | 115AG00035 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股 | 115年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫     | 16,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>115/6/1提送5月報,並於6/2備查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                      |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                           |
| 178 | 115AG00036 | 交通局/停管處/設施工程課      | 115 年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護              | 14,241        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案履約中                                                                                                                          |
| 179 | 115AG00042 | 交通局/交通工程科/交通工程科第四股 | 115 年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫            | 20,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。                                                                                                          |
| 180 | 115AG00043 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股 | 115 年度公車候車設施環境維護及清潔                  | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>如期履約中。                                                                                                                         |
| 181 | 115AG00058 | 交通局/停管處/停車管理課      | 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣作業案       | 19,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已完成契約簽訂作業，並於 115 年 6 月 1 日正式履約。                                                                                                |
| 182 | 115AG00067 | 交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股 | 2026 新社花海暨國際花毯節接駁專車行駛計畫              | 13,600        | 10       | 35 | 25 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 6 月 30 日召開評選會議，刻正辦理會議結果簽辦中。                                                                                                 |
| 183 | 115AG01001 | 捷工局/土地開發科/         | 臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案             | 63,270        | 20       | 40 | 20 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商於 115 年 6 月 9 日提送總體工作計畫書修正版，機關於 115 年 6 月 17 日函請廠商再次修正。                                                                      |
| 184 | 115AH00002 | 都發局/都市設計工程科/       | 115 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫                 | 15,000        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 6 月 6~11 日及同年月 15~18 日辦理提案點評選勘驗事宜。                                                                                    |
| 185 | 115AH00003 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科  | 115 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案                | 78,014        | 10       | 40 | 30 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>於 5 月 25 日完成簽約，7 月 1 日履約。                                                                                                      |
| 186 | 115AH00017 | 都發局/都計測量工程科/       | 臺中市 115 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案 | 19,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 案於 114 年 10 月 7 日招標文件簽辦，並於 114 年 12 月 17 日完成招標文件核定。<br>2. 案於 114 年 10 月 27 日上網公告。<br>3. 案於 114 年 11 月 21 日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位              | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                   |                                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                               |
|     |            |                   |                                               |               |          |    |    | 4. 本案已於 114 年 11 月 27 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 114 年 12 月 12 日辦理。<br>5. 本案已於 114 年 12 月 17 日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。<br>6. 本案已於 115 年 2 月 11 日決標。<br>7. 本案於 115 年 3 月 5 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 |
| 187 | 115AH00024 | 都發局/建造管理科/        | 臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115 年)                 | 37,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115/6/30 上網公告在案，目前刻正辦理召開評選會事宜。                                                                                                                     |
| 188 | 115AH00025 | 都發局/建造管理科/        | 臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115 年)                   | 21,700        | 35       | 35 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>於 115/6/18 召開評選會，刻正辦理決標作業。                                                                                                                         |
| 189 | 115AH00029 | 都發局/營造施工科/        | 115 年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫                      | 12,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約書辦理第二期工作項目。                                                                                                                                     |
| 190 | 115AH00031 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科 | 115 年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託              | 17,498        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依規履約。                                                                                                                                              |
| 191 | 115AH00032 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科 | 115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅修繕委託 | 11,073        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依規履約中。                                                                                                                                             |
| 192 | 115AH00033 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科 | 115 年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託             | 24,095        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依規履約中。                                                                                                                                             |
| 193 | 115AH00034 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科 | 115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託 | 17,777        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依規履約。                                                                                                                                              |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                | 案件名稱                                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                     |                                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                       |
| 194 | 115AH00036 | 都發局/住宅發展工程處/住宅服務科   | 115 年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託   | 36,197        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依規履約                                                                                                                                                                       |
| 195 | 115AH00037 | 都發局/都市更新工程科/        | 豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案 | 12,200        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。                                                                                                                                              |
| 196 | 115AH00039 | 都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科   | 臺中市社會住宅包租代管第 5 期計畫                           | 147,193       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>二家業者媒合累計共計媒合 145 件(包租包管 40 件、代租代管 105 件)，依契約規定辦理五期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。                                                                                                 |
| 197 | 115AH00042 | 都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科 | 臺中市 115 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案                | 10,866        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>2 家廠商於 115 年 5 月 25 日繳交工作計畫書，數量二廠商 115 年 6 月 11 日核備，數量一廠商 115 年 6 月 24 日提送修正版。                                                                                             |
| 198 | 115AH00051 | 都發局/城鄉計畫科/          | 臺中市捷運場站周邊土地使用整體規劃案                           | 10,000        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115/7/1 標案期程簽准，刻彙整招標文件。                                                                                                                                                    |
| 199 | 115AJ00006 | 觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股  | 115 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作              | 15,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>第二派結算中，第三派執行中                                                                                                                                                              |
| 200 | 115AJ00018 | 觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股  | 2026 臺中國際踩舞嘉年華                               | 15,000        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、本案於 2/10 簽准，2/12 上網公告招標，3/13 開標，3/20 辦理評選會議，4/2 辦理第二次評選會議，4/21 議價決標，4/24 召開第 1 次工作會議，5/8 召開第 2 次工作會議，6/3 召開第 3 次工作會議，6/15 召開第 4 次工作會議。<br>二、5/15 召開北屯場次里長說明會，5/25 召開潭子場次 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |            |                    |                                  |               |          |    |    | 里長說明會，5/26 召開跨機關協調會議，6/5 召開后里區及北區場次里長說明會。                                                                                                                                                                                                  |
| 201 | 115AJ00023 | 觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股 | 2026 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案           | 20,500        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/8 召開局內第 1 次工作會議、6/15 召開第 2 次工作會議、6/30 辦理第 3 次工作會議。                                                                                                                                                            |
| 202 | 115AJ00024 | 觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股 | 2026 臺中國際花毯節策展委託專業服務案            | 20,500        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/8 召開局內第 1 次工作會議、6/15 召開第 2 次工作會議、6/30 辦理第 3 次工作會議。                                                                                                                                                            |
| 203 | 115AK00005 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115 年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案     | 15,446        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約約定辦理                                                                                                                                                                                                         |
| 204 | 115AK00012 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運      | 45,928        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依契約執行中                                                                                                                                                                                                        |
| 205 | 115AK00013 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服務 | 12,901        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 工程進行 2 次複驗 2. 跟營運廠商討論籌備期                                                                                                                                                                                     |
| 206 | 115AK00017 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 臺中市 115-117 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑         | 48,635        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已完成第 1 季查驗及核銷，廠商預計 7 月 15 日報送第 2 季核銷。                                                                                                                                                                           |
| 207 | 115AK00020 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115 年臺中市兒童發展社區資源中心               | 70,261        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 12/10 評選、12/26 議價決標。<br>2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中<br>3. 辦理人事核備、方案核備中<br>4. 方案核備中<br>5. 方案核備中，待中央核定本年度經費後進行第一季核銷<br>6. 方案核備中，待完成第一區及第五區契約變更及經費分列後進行第一季核銷<br>7. 方案核備中，已完成第 2.3.4.6.7.8 區第一季核銷，刻正辦理第 1 區及第 5 區契約變更。 |

| 項次  | 案件編號           | 主辦單位               | 案件名稱                                                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                     |
|-----|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------|
|     |                |                    |                                                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                          |
| 208 | 115AK00<br>027 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)<br>(案號: 1141105110-01) | 26,886        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約約定辦理     |
| 209 | 115AK00<br>028 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)<br>(案號: 1141105110-02) | 51,077        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約約定辦理     |
| 210 | 115AK00<br>029 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-117 年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務(案號: 1141106110-04)                 | 23,109        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約約定辦理。    |
| 211 | 115AK00<br>030 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第三案)<br>(案號: 1141107110-05) | 50,014        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約辦理       |
| 212 | 115AK00<br>031 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)                        | 49,710        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約約定收托嬰幼兒中 |
| 213 | 115AK00<br>033 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)<br>(案號: 1141107110-06) | 84,383        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約約定辦理。    |
| 214 | 115AK00<br>036 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)                        | 59,338        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次<br>期程修改次數: 0 次<br>依契約履約中      |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                   | 案件名稱                                                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                   |
|-----|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                        |                                                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                        |
| 215 | 115AK00037 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股     | 114-115 年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務                                 | 10,951        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>正常收托中                                                                                       |
| 216 | 115AK00038 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股 | 115 年臺中市身心障礙者服務中心計畫                                            | 132,844       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約辦理。第二區身障中心申請 4 月人事費 1,075,584 元。第五區身障中心申請 4 月人事費 510,523 元。第六區身障中心申請 4 月人事費 1,128,746 元。 |
| 217 | 115AK00039 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股     | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)                       | 65,849        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案依規履約中。                                                                                    |
| 218 | 115AK00040 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股     | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)<br>(案號：1141114110-10) | 82,304        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約規定辦理                                                                                     |
| 219 | 115AK00043 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股     | 115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第九案)                       | 48,279        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約約定辦理。                                                                                    |
| 220 | 115AK00046 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115-116 年臺中市南區親子館委託營運                                          | 12,303        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約辦理中                                                                                     |
| 221 | 115AK00047 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115-116 年臺中市新社親子館委託營運                                          | 10,097        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約辦理中                                                                                     |
| 222 | 115AK00048 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫                                        | 26,765        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>如期辦理                                                                                        |
| 223 | 115AK00049 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)                                | 13,404        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>如期辦理                                                                                        |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                         | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                          |
|-----|------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------|
|     |            |                              |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                               |
| 224 | 115AK00050 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股           | 115 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案                    | 15,435        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>如期辦理                               |
| 225 | 115AK00052 | 社會局/社會救助科/社會救助科第二股           | 臺中市 115 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購            | 11,142        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>5 月民生物資已於 6/17 辦理驗收完畢，目前辦理請款核銷程序中。 |
| 226 | 115AK00053 | 社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股 | 115 年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案          | 45,884        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商如期履約。                            |
| 227 | 115AK00055 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股           | 115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案) | 45,328        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約約定辦理。                           |
| 228 | 115AK00056 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股           | 115-116 年臺中市南屯親子館委託營運                    | 21,605        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依契約執行中                           |
| 229 | 115AK00058 | 社會局/家暴中心/兒童及少年保護組            | 115 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨親職教育輔導方案           | 36,750        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>轉介 49 案                            |
| 230 | 115AK00059 | 社會局/家暴中心/兒童及少年保護組            | 115 年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案                   | 11,359        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>賦能轉介 18 案，減壓轉介 28 案(1150630)       |
| 231 | 115AK00065 | 社會局/長青福利科/長青福利科第一股           | 115 年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫                     | 36,517        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備及執行。     |
| 232 | 115AK00069 | 社會局/長青福利科/長青福利科第一股           | 115 年度臺中市獨居老人關懷服務計畫                      | 17,559        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約辦理獨居老人關懷服務                     |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                   | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------|------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                        |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 233 | 115AK00071 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股 | 115 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫       | 266,563       | 55       | 70 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約辦理                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 234 | 115AK00072 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115-116 年臺中市太平、霧峰親子館委託營運       | 21,439        | 35       | 40 | 5  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依契約執行中                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 235 | 115AK00073 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115-116 年臺中市外埔親子館委託營運          | 10,492        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依契約執行中                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 236 | 115AK00074 | 社會局/家暴中心/成人保護組         | 115 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案        | 29,940        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：64 案<br>2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：60 案<br>3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：45 案<br>4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：45 案<br>5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：56 案<br>6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：63 案                                                                                                  |
| 237 | 115AK00079 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股     | 115-116 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運 | 29,963        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依契約執行中                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 238 | 115AK00082 | 社會局/人民團體科/人民團體科第二股     | 115-116 年臺中市社區培力中心委託服務案        | 27,970        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>六月份社區輔導辦理情形摘要如下：<br>(1)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)117 場次 374 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 19 場次 64 人次。3. 標竿社區 15 場次 275 人次。4. 社區分級會議 1 場次 34 人次。5. 工作人員督導與教育訓練 1 場次 5 人次。6. 輔導紀錄：表八 110 則、表十 5 則。(2)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)83 場次 118 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 30 場次 156 人次。3. 標竿社區 5 場次 44 人次。4. 輔導紀錄：表八 84 則、表十 5 則。 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                              | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                   |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 239 | 115AK00083 | 社會局/人民團體科/人民團體科第二股 | 115-116 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案        | 25,660        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 本月共安排 5 場次志工隊實地輔導。<br>2. 本月共有 23 個運用單位及 1 名民眾諮詢輔導志工媒合工作。<br>3. 本月辦理 116 年各目的志願服務評鑑績效指標訂定會議、115 年全國績優志工團隊臺中市初審會議及 115 年志願服務方案決審會議。<br>4. 本月辦理各目的事業主管機關志願服務觀摩活動及一日志工體驗活動(第 1 場-精武圖書館)。<br>5. 本月辦理衛福部志願服務資訊系統教育訓練市區場。<br>6. 本月辦理美村園區志工隊基礎及特殊訓練。 |
| 240 | 115AK00088 | 社會局/仁愛之家/保健組       | 臺中市立仁愛之家 115 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務 | 28,750        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約提供日照及養護照顧服務中。                                                                                                                                                                                                                                |
| 241 | 115AK00091 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市清水親子館委託營運             | 11,034        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依契約執行中                                                                                                                                                                                                                                        |
| 242 | 115AK00092 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運          | 29,090        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依規履約執行中                                                                                                                                                                                                                                       |
| 243 | 115AK00094 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務    | 15,583        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約約定辦理。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 244 | 115AK00096 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市北區親子館委託營運             | 16,422        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約履約中。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 245 | 115AK00098 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市龍井親子館委託營運             | 14,941        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商現正依約履約中。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 246 | 115AK00099 | 社會局/長青福利科/長青福利科第一股 | 115 年度臺中市獨居老人緊急救援服務               | 22,008        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 函報 5 月報表。2. 依契約執行。                                                                                                                                                                                                                           |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                           |
|-----|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                |
| 247 | 115AK00102 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運    | 72,083        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依規履約執行中                                                                                           |
| 248 | 115AK00107 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務 | 12,940        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約約定辦理。                                                                                            |
| 249 | 115AK00108 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務 | 20,166        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1150318 竣工，1150408 初驗，4/30 複驗並取得使照，5/5 正驗，5/26 正驗複驗驗收完成，5/29 場地點交，本局當日一併點交予營運單位，6/17 正式點交及機電設備全運轉測試 |
| 250 | 115AK00112 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市西區親子館委託營運          | 15,345        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案業於 115 年 6 月 1 日下籌備，廠商依契約執行中。                                                                     |
| 251 | 115AK00115 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股 | 115-116 年臺中市北屯親子館委託營運          | 13,993        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>於 115 年 6 月 1 日進入籌備期                                                                                |
| 252 | 115AK00121 | 社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股 | 115-116 年臺中市公設民營龍井龍泉托嬰中心委託營運服務 | 10,577        | 35       | 35 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115.6.18 評選會議                                                                                       |
| 253 | 115AL00023 | 勞工局/福利促進科/         | 115 年度身心障礙者養成訓練計畫              | 12,078        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案清潔服務類-清潔服務人員訓練班於 115 年 6 月 15 日開訓。                                                                |
| 254 | 115AL00042 | 勞工局/福利促進科/         | 115 年度身心障礙者支持性就業服務計畫           | 19,061        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>今年截至 6 月開案晤談共計 116 人次，推介共計 112 人次。                                                                  |
| 255 | 115AL00047 | 勞工局/就業安全科/         | 115 年度職業訓練委託案(一)               | 17,926        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>第一階段規劃辦理 15 班，1 月 14 日決標，已開班 7 班，培訓 210 人，餘班別積極招生中。                                                 |
| 256 | 115AL00061 | 勞工局/就業安全科/         | 115 年度職業訓練委託案(二)               | 16,921        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次                                                                                                        |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                 | 案件名稱                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                            |
|-----|------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                      |                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                 |
|     |            |                      |                                         |               |          |    |    | 本案規劃辦理 14 班次，已於 115 年 6 月 10 日決標，目前刻正招生中。                                                                       |
| 257 | 115AM00034 | 警察局/交通警察大隊/執法組       | 115 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案                  | 18,835        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依契約辦理中                                                                               |
| 258 | 115AM00066 | 警察局/犯罪預防科/           | 115 年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案           | 10,257        | 0        | 40 | 40 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 6 月 11 日決標，履約中。                                                                |
| 259 | 115AM00076 | 警察局/後勤科/             | 115 年行政人員服裝採購案                          | 22,800        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>案於 1 月 23 日上網公告，於 3 月 13 日辦理第 1 階段資格標開標，3 月 31 日辦理評選會議，於 4 月 16 日決標，履約期限為 10 月 13 日。 |
| 260 | 115AM00080 | 警察局/刑事警察大隊/偵查組       | 115 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案                     | 12,700        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>依規定履約中。                                                                              |
| 261 | 115AM00087 | 警察局/交通警察大隊/執法組       | 115 年「非線圖式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。         | 27,750        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中依規定辦理。                                                                            |
| 262 | 115AN00017 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股 | 115 年度化學消防車 4 輛採購案                      | 48,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                  |
| 263 | 115AN00019 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股 | 115 年度水庫消防車 4 輛採購案                      | 36,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                  |
| 264 | 115AN00020 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股 | 115 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案 | 93,500        | 35       | 35 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/24 完成評選                                                                            |
| 265 | 115AN00022 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股 | 114 年消防衣採購案-後續擴充                        | 30,980        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商履約中                                                                                |
| 266 | 115AN00026 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股 | 114 年救災機器人採購案-後續擴充                      | 12,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻正履約中                                                                                |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                       | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                            |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 267 | 115AN00035 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股       | 115年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案    | 25,128        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>3月16日辦理評選會議，3月23日A、B項決標。<br>A項廠商履約中，B項於6月26日交貨，訂於7月9日驗收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 268 | 115AN00038 | 消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股 | 115年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案          | 14,774        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>本案預計於12月1日前完成履約，廠商履約中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 269 | 115AN00041 | 消防局/災害管理科/災害管理科防災推廣股       | 臺中市115年全災害防救應變整備強化方案           | 12,700        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>6/4簽約                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 270 | 115A000018 | 衛生局/企劃資訊科/                 | 115年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第3期」       | 25,543        | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>於6月30日簽辦採購，目前簽辦中，下個管考點7月31日招標文件核定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 271 | 115AP00001 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股     | 115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫 | 12,950        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次<br>期程修改次數：0次<br>115年6月1日提送資源回收網中高風險弱點修正報告<br>115年6月1日提送第四次績效進度管理會議紀錄及簽到單<br>115年6月3日提送推動環保夜市規劃書乙份<br>115年6月8日提送一次用旅宿用品源頭減量宣導活動(2場次)規劃書<br>115年6月11日提送115年5月份工作成果報告<br>115年6月15日提送舊衣二手使用及循環規劃書<br>115年6月17日辦理大慶夜市宣導活動<br>115年6月18日辦理早溪夜市宣導活動<br>115年6月18日辦理南屯夜市宣導活動<br>115年6月18日辦理6月份工作檢討會<br>115年6月19日辦理南屯萬和宮旅宿業宣導活動<br>115年6月22日提送垃圾清除處理費隨袋徵收政策宣導規劃書<br>115年6月23日提送115年6月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單<br>115年6月25日辦理第五次績效進度管理會議 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                     | 案件名稱                                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                          |                                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 272 | 115AP00003 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股 | 115 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫         | 12,240        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 提送月報報告書。<br>2. 執行功能診斷並提送報告書。<br>3. 辦理許可審查及其他行政配合事項。<br>4. CWMS 維運。<br>5. 執行事業、工業區及社區之一般性查核作業及採樣。<br>6. 提送深度查核成果報告。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 273 | 115AP00005 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股 | 115 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市                | 12,450        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 6/5 核定第一階段成果報告並請款。<br>2. 依契約規定執行中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 274 | 115AP00009 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股  | 115 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫 | 14,210        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 1 月 1 日至 115 年 6 月 24 日止，完成事業廢棄物相關許可審理 1780 件，完成畜牧場現場查核 64 家次、斃死豬集運車輛攔檢 7 次、清除機構現場查核 272 次、處理機構現場查核 13 家次、再利用機構現場查核 178 家次及其他交辦案件 65 家次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 275 | 115AP00011 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股   | 115 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫                  | 18,040        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>(1) 機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用 79 位，5 月薪資預計 6/29 完成撥付作業。(2) 協助提報資收關懷計畫 5 月份成果、環境服務巡迴團完成 6 場次，與 5 月份清潔隊資收關懷補作業系統登錄作業。(3) 希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計 97 處次，並協助採購希望資收站兌換品累計金額 1,249,027 元。(4) 輔導訪視資收個體戶，並調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 284 處次。(5) 持續協助辦理築巢安居計畫，媒合工作累計 5 件。(6) 輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 207 場次、提報 5 月回收商回收量。(7) 完成辦理應回收廢棄物回收業消防安全專家學者輔導 2 場次。(8) 完成辦理和平區廢農藥容器回收宣導活動上半年度 7 場次。(9) 協助家電健檢維修累計 2,156 件。(10) 歷年資源回收讚 A 級以上巡查，累計 97 處次。(11) 資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計 322 處次。 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                     | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                          |                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |            |                          |                                     |               |          |    |    | (12)回收學園計畫累計辦理5場次,6人參與,服務時數累計24小時。(13)完成辦理6月份阿罩霧培養土兌換活動及5月廚餘回收量統計。(14)協助環保農園環境整理、彙整第5個月農友耕作心得及115年第二期農園報名作業、完成提送租賃監視器設備規劃書及台電環會勘。(15)清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢,累計完成8場次採樣。(16)強化廚餘回收流向管控作業,再利用機構廚餘收受調查累計15週次,廚餘清運流向與收費調查累551家次,政策宣導文宣臉書臉文累計6篇及持續滾動式修正宣導簡報、完成建立廚餘處理設施標準管理表單及本季廚餘處理設施訪查、及持續協助安心無餘計畫行政作業。(17)計畫亮點或創新作為之垃圾處理財務分析暨垃圾處理去化規劃持續進行基本資料搜集與彙整,並召開6月工作討論視訊會。(18)召開6月份工作檢討會議。(當月執行數量,統計期間:115年6月1日~6月29日) |
| 276 | 115AP00012 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 115年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫    | 22,220        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>依契約期程辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277 | 115AP00013 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 115年度臺中市車輛污染改善整合計畫                  | 12,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>115.6.24工檢會                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 278 | 115AP00014 | 環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組      | 115年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫 | 40,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次<br>期程修改次數:0次<br>依契約內容提報工作進度。<br>統計至5份月之累積完成量:<br>1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-5個月<br>2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-16家<br>3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-5個月<br>4.環境污染專案查核及調查作業-9處次<br>5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-13.9%<br>6.科技化蒐證技術運用-31.4%<br>7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-5個月<br>8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應                                                                                                          |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                           | 案件名稱                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                              |
|-----|------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                                |                                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                   |
|     |            |                                |                                       |               |          |    |    | 對技巧等相關課程-1 場次<br>9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-5 個月<br>10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-5 個月<br>11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送<br>52.2%、憑證核對 39.5%、舊案再移送 68.4%<br>12. 系統維護及報表彙整提報-5 個月 |
| 279 | 115AP00018 | 環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股 | 115 年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作                 | 17,700        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商，依契約的工作規範事項，執行本市第一梯次登革熱防治噴藥工作。                                                                                      |
| 280 | 115AP00028 | 環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股             | 115 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫     | 19,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>完成 5 月份 TSP、空品分析、工作月報等。6 月 10 日東勢簡易站吊掛搬遷(后里柴動站搬遷至東勢區清潔隊)。6 月 27 日太平測站吊掛搬遷(北大樓吊掛至同校宜學樓)。                                                |
| 281 | 115AP00030 | 環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股             | 115 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維護)計畫    | 16,600        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>完成 6 月份維運(含伺服器、LED 看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里 LED 看板資料更換作業；6 月 25 日完成辦理第 3 次工檢會。6 月 30 日提送上半年現場巡檢成果。                                           |
| 282 | 115AP00031 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組           | 臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115 年-119 年) | 850,236       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商提送 6 月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。                                                                                                             |
| 283 | 115AP00032 | 環保局/南屯區清潔隊/                    | 115 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫             | 21,273        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 1 月 12 日決標履約，按月執行截至 5 月底已核付 820 萬 8,385 元服務費用                                                                                 |
| 284 | 115AP00036 | 環保局/西屯區清潔隊/                    | 115 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114 年後續擴充)      | 31,352        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本月份辦理 5 月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。                                                                                                          |

| 項次  | 案件編號           | 主辦單位                                 | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                        |
|-----|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                                      |                                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                             |
| 285 | 115AP00<br>040 | 環保局/豐原區<br>清潔隊/                      | 115 年度臺中市政府<br>環境保護局清潔人員<br>環境教育訓練暨自強<br>活動   | 14,318        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>整理各區隊參加人數及招標文件，115 年 2 月 2 日簽辦 2 月 23 日簽奉核准，2 月 25 日上網公告訂於 3 月 30 日開標，4 月 9 日招開評選會，依評選結果通知第 1 序位廠商辦理議約，於 5 月 13 日決標，目前履約中。       |
| 286 | 115AP00<br>043 | 環保局/環境設<br>施大隊/環境設<br>施大隊第三組         | 115 年臺中市水肥資<br>源處理中心委託代操<br>作                 | 11,535        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>持續履約中。                                                                                                                           |
| 287 | 115AP00<br>052 | 環保局/空氣及<br>噪音管制科/空<br>氣及噪音管制<br>科第二股 | 115 年臺中市低碳城<br>市發展管考及城食森<br>林推動計畫             | 13,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商均依契約規定事項履行契約。                                                                                                                  |
| 288 | 115AP00<br>053 | 環保局/空氣及<br>噪音管制科/空<br>氣及噪音管制<br>科第二股 | 115 年臺中市柴油排<br>煙多元檢測管理及科<br>技輔助執法計畫           | 13,048        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 於 6/18、6/26 召開工作檢討會議。2. 廠商於 6/23 提送<br>工作計畫書定稿本。3. 餘依約辦理執行。                                                                   |
| 289 | 115AP00<br>055 | 環保局/空氣及<br>噪音管制科/空<br>氣及噪音管制<br>科第一股 | 115 年臺中市空氣品<br>質維護綜合管理及固<br>定污染源管理與低碳<br>輔導計畫 | 40,520        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依工作計畫書內容執行                                                                                                                       |
| 290 | 115AP00<br>066 | 環保局/清潔隊<br>管理科/清潔隊<br>管理科第二股         | 115 年度各式環保車<br>輛與機具維修保養案                      | 101,052       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>各項目履約中                                                                                                                           |
| 291 | 115AP00<br>067 | 環保局/清潔隊<br>管理科/                      | 115 年購置掃街車 3<br>輛                             | 19,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 4 月 16 日上網公告並將於 5 月 19 日辦理第一次<br>開標因僅一家廠商投標未達法定家數流標，並於 115 年 5<br>月 26 日辦理第二次開標並決標，得標廠商為富裕利有限<br>公司，決標金額為新臺幣 1,915 萬元整。 |
| 292 | 115AP00<br>069 | 環保局/清潔隊<br>管理科/清潔隊<br>管理科第二股         | 115 年度採購垃圾車 9<br>輛                            | 39,219        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                                                              |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                     | 案件名稱                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                      |
|-----|------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                          |                                             |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                           |
| 293 | 115AP00075 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 115 年臺中市營建工程污染管制科技輔助查核計畫                    | 22,053        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案於 115 年 6 月 23 日辦理工檢會。                       |
| 294 | 115AP00077 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 115 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫                      | 17,000        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>勞務採購計畫已於 3 月 5 日決標，6 月持續依契約派工。                 |
| 295 | 115AP00082 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組     | 臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(115 年)                 | 10,050        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>刻正執行中                                          |
| 296 | 115AP00083 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組     | 臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫                       | 50,000        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案刻正進行 BOT 案民間機構所提之相關文件審查作業，並督導相關許可申請事項，履約執行中。 |
| 297 | 115AP00085 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組     | 113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第二次後續擴充 | 21,190        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>依照契約執行中                                        |
| 298 | 115AP00088 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組     | 114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-第一次後續擴充              | 145,562       | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>持續履約中。                                         |
| 299 | 115AP00092 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組     | 115 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理(開口契約)             | 189,963       | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：1 次<br>依約辦理中                                          |
| 300 | 115AP00093 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組     | 115 年臺中市焚化廠飛灰穩定化物清運及處理服務(開口契約)              | 100,000       | 40       | 100 | 60 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已辦理完成。                                         |
| 301 | 115AP00100 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組     | 臺中市廚餘破碎脫水設備採購及代操作(含維換修保養)計畫                 | 12,960        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案履約中                                          |
| 302 | 115AP00101 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股     | 115 年度臺中市南區委託民營清除機構清運工作                     | 22,831        | 30       | 40  | 10 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1、6/22 開標流標，6/23 再次上網公告，預計 6/30 開              |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位               | 案件名稱                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                             |
|-----|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                    |                                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                  |
|     |            |                    |                                       |               |          |    |    | 標。<br>2、6/30 開標，項次一由健發廢棄物清理有限公司得標，<br>項次二由欣欣環保工程股份有限公司得標。                                                        |
| 303 | 115AQ00005 | 文化局/市立圖書館/秘書室      | 115 年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案                   | 28,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商辦理例行清潔維護作業。                                                                         |
| 304 | 115AQ00029 | 文化局/市立圖書館/圖資採編課    | 臺中市立圖書館 115 年中文圖書採購案                  | 72,850        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 6/12 完成第 6 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。 |
| 305 | 115AQ00030 | 文化局/市立美術館/秘書室      | 115 年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案               | 12,358        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案於 1 月 1 日履約，刻正履的執行中。第 4 期款已於 5 月 27 日撥付。                                            |
| 306 | 115AQ00031 | 文化局/市立圖書館/閱覽典藏課    | 115 年圖書通閱分裝運送採購案                      | 13,500        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6 月份圖書通閱分裝已運送完成。                                                                      |
| 307 | 115AQ00032 | 文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股 | 2026 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案                 | 13,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案於 2 月 23 日辦理評選會議，3 月 19 日決標，3 月 31 日提送第一期報告，                                        |
| 308 | 115AQ00044 | 文化局/市立美術館/秘書室      | 115 年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114 年後續擴充) | 12,286        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>履約進行中                                                                                 |
| 309 | 115AQ00064 | 文化局/屯區藝文中心/展演股     | 屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案    | 10,550        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：1 次<br>期程修改次數：0 次<br>已完成契約簽訂。                                                                              |
| 310 | 115AQ00066 | 文化局/市立圖書館/閱覽典藏課    | 115 年度圖書館營運勞務承攬採購案                    | 46,232        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>115 年 6 月圖書館營運勞務承攬採購完成                                                                |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位                         | 案件名稱                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                           |
|-----|------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                              |                                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                |
| 311 | 115AQ00105 | 文化局/市立美術館/展覽規劃組              | 「國際名作展」作品保險案                                | 28,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>業於 6/8 上網公告。                                                        |
| 312 | 115AQ00106 | 文化局/市立美術館/展覽規劃組              | 「國際名作展」運輸布卸展案                               | 21,750        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>業於 6 月 8 日公告上網                                                      |
| 313 | 115AR00006 | 地政局/中正地政/第二課                 | 115 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案                       | 12,623        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>本案已於 115 年 4 月 2 日完成第一次交貨。                                          |
| 314 | 115AR00007 | 地政局/雅潭地政/第二課                 | 115 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案 | 15,770        | 20       | 40 | 20 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>廠商履約中。                                                              |
| 315 | 115AR00009 | 地政局/中山地政/第二課                 | 115 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案                       | 11,231        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>地籍調查，界址測量，協助指界                                                      |
| 316 | 115AR00010 | 地政局/東勢地政/第二課                 | 115 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫                        | 13,162        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已於 115 年 6 月 17 日議價並決標。                                             |
| 317 | 115AR00017 | 地政局/資訊室/                     | 115 年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案                 | 40,663        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>業於 6/26 簽准招標事宜。                                                     |
| 318 | 115AT00013 | 新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股 | 「臺中市跨年晚會活動」採購案                              | 12,000        | 0        | 40 | 40 | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>已完成採購評選。                                                            |
| 319 | 115AT00018 | 新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股           | 2026 臺中市政建設成果行銷                             | 11,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>標案上網公告招標中。                                                          |
| 320 | 115AU00012 | 地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股          | 115 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺      | 40,279        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>使用牌照稅第 1 批已於 115 年 6 月 10 日付款完竣，金額 1,213 萬 8,048 元；房屋稅繳稅確認單、轉帳未兌領繳款 |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------|------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |            |                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |            |            | 封及郵寄等作業採購案                          |               |          |    |    | 書及繳納證明已於 115 年 6 月 17 日交寄完竣，均依規劃期程執行，目前無進度落後。                                                                                                                                                                                                                                          |
| 321 | 115AY01001 | 數位局/網路資安科/ | 臺中市政府 115 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案         | 13,225        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 於 5 月 29 日交付第一次網站弱點掃描報告(複測)。2. 於 6 月 40 日交付上半年電子郵件社交工程測試服務報告及滲透測試服務複測報告(第一梯)報告。3. 於 6 月 10 日交付五月工作報告。4. 於 6 月 12 日辦理 ISO 27001:2022LA 內部稽核資安長班。5. 於 6 月 16 日及 23 日辦理 ISMS 及 PIMS 內部稽核說明教育訓練。6. 於 6 月 30 日召開資安月會。7. 於 6 月 30 日交付上半年 ISMS 及 PIMS 文件修訂資料。   |
| 322 | 115AY01002 | 數位局/網路資安科/ | 臺中市政府 115 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案 | 24,937        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>6/11 召開維護月會。<br>6/15 提交月報。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 323 | 115AY01004 | 數位局/系統規劃科/ | 115 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案               | 20,828        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>預計於 115 年 7 月召開公文整合資訊系統第 2 季工作報告會議。                                                                                                                                                                                                                         |
| 324 | 115AY01016 | 數位局/創新服務科/ | 臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案     | 12,820        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>一、廠商於 05 月 29 日交付「智慧杆設計規範與推動指引」。<br>二、廠商於 06 月 15 日交付「5 月份月工作報告」、「示範區建置規劃報告書」、「系統整合規劃報告書」、「示範區營運規劃報告書」及「初版產發署規劃階段成果報告書」。<br>三、06 月 17 日召開跨機關需求盤點說明會，已請相關機關協助進行候選示範區既有設施盤點作業，並擇期向秘書長報告本案執行進度。<br>四、07 月份查核點待辦事項：<br>(一)07 月 31 日以前完成期中報告：已提前於 06 月 15 日完成交付。 |
| 325 | 115AY01017 | 數位局/網路資安科/ | 115 年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案          | 19,466        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 項次  | 案件編號       | 主辦單位       | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                           |
|-----|------------|------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |            |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                |
|     |            |            |                                |               |          |    |    | 1. 月報已於 6/12 送達。<br>2. 已於 6/25 召開工作月會。                                                                                                                         |
| 326 | 115AY01021 | 數位局/網路資安科/ | 臺中市政府 115 年度各機關文書編輯軟體更新採購案     | 37,855        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 6 月查核點計畫書評選日期及決標(發包或議價)日期已於 6 月 10 日完成。                                                                                          |
| 327 | 115AZ00002 | 原民會/文教福利組/ | 115 至 116 年度原住民族家庭服務中心社會福利服務採購 | 21,749        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次<br>期程修改次數：0 次<br>1. 廠商 115 年 2 月 13 日函送 115 年度工作計畫書、廠商與社工人員簽訂之勞動契約書影本及保險證明，請領業務費第一期款。<br>2. 本會 115 年 3 月 20 日撥付業務費第一期款項及同年 6 月 29 日完成審核並撥付 4、5 月人事費。 |

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：115/06/01 至 115/06/30

| 數量<br>機關 | 項目  | 應辦公文            |                  |            |                   | 已辦結公文統計 |         |            |         |         |         |                   |              |            |            |               |           | 待辦公文統計   |       |                    |                    |      |           |
|----------|-----|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|----------|-------|--------------------|--------------------|------|-----------|
|          |     | 本月份<br>新收件<br>數 | 截至上<br>月待辦<br>件數 | 本月創<br>簽稿數 | 總數<br>(1)+(2)+(3) | 發文統計    |         |            |         |         |         | 件數<br>(5)+(6)+(7) | 發文平均<br>使用日數 | 收文存<br>查件數 | 創簽辦<br>結件數 | 辦結公文合計        |           | 待辦公文統計   |       | 未逾辦理<br>期限待辦<br>件數 | 已逾辦理<br>期限待辦<br>件數 |      |           |
|          |     |                 |                  |            |                   | 6日以內辦結  |         | 超過6日至30日辦結 |         | 超過30日辦結 |         |                   |              |            |            | (8)+(10)+(11) |           | (4)-(12) |       |                    |                    |      |           |
|          |     |                 |                  |            |                   | 件數      | %       | 件數         | %       | 件數      | %       |                   |              |            |            | 件數            | %         | 件數       | %     |                    |                    | 件數   | %         |
|          |     |                 |                  |            |                   | (5)     | (5)/(8) | (6)        | (6)/(8) | (7)     | (7)/(8) |                   |              |            |            | (8)           | (9)       | (10)     | (11)  |                    |                    | (12) | (12)/(14) |
| (1)      | (2) | (3)             | (4)              | (5)        | (5)/(8)           | (6)     | (6)/(8) | (7)        | (7)/(8) | (8)     | (9)     | (10)              | (11)         | (12)       | (12)/(14)  | (13)          | (13)/(14) | (14)     | (15)  |                    |                    |      |           |
| 合計       |     | 138,020         | 16,922           | 38,843     | 193,785           | 58,342  | 99.73   | 156        | 0.27    | 1       | 0.00    | 58,499            | 1.90         | 106,594    | 9,085      | 174,178       | 89.88     | 19,607   | 10.12 | 19,114             | 493                |      |           |
| 秘書處      |     | 905             | 120              | 214        | 1,239             | 298     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 298               | 1.3          | 708        | 95         | 1,101         | 88.80     | 138      | 11.14 | 138                | 0                  |      |           |
| 民政局      |     | 3258            | 352              | 592        | 4,202             | 1489    | 100.00  | 2          | -       | 0       | -       | 1,491             | 1.92         | 2150       | 163        | 3,804         | 89.76     | 398      | 9.47  | 398                | 0                  |      |           |
| 財政局      |     | 1111            | 123              | 254        | 1,488             | 292     | 100.00  | 2          | -       | 0       | -       | 294               | 1.41         | 989        | 77         | 1,360         | 88.64     | 128      | 8.60  | 128                | 0                  |      |           |
| 教育局      |     | 6592            | 1222             | 3552       | 11,366            | 5391    | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 5,391             | 1.62         | 3805       | 810        | 10,006        | 86.65     | 1,360    | 11.97 | 1,278              | 82                 |      |           |
| 建設局      |     | 3089            | 394              | 574        | 4,057             | 775     | 99.61   | 4          | 0.39    | 1       | -       | 780               | 1.61         | 2531       | 190        | 3,501         | 88.63     | 556      | 13.70 | 471                | 85                 |      |           |
| 社會局      |     | 11321           | 1466             | 2491       | 15,278            | 5207    | 99.90   | 5          | 0.10    | 0       | -       | 5,212             | 2.21         | 8106       | 470        | 13,788        | 88.49     | 1,490    | 9.75  | 1,482              | 8                  |      |           |
| 警察局      |     | 4109            | 529              | 1079       | 5,717             | 2456    | 99.92   | 0          | 0.04    | 0       | 0.04    | 2,456             | 1.6          | 2384       | 294        | 5,134         | 89.80     | 583      | 10.20 | 569                | 14                 |      |           |
| 衛生局      |     | 6283            | 838              | 2231       | 9,352             | 2838    | 100.00  | 1          | -       | 0       | -       | 2,839             | 2.03         | 4815       | 658        | 8,312         | 89.46     | 1,040    | 11.12 | 1,036              | 4                  |      |           |
| 環境保護局    |     | 7927            | 1589             | 4886       | 14,402            | 5316    | 99.38   | 42         | 0.62    | 0       | -       | 5,358             | 1.87         | 6296       | 895        | 12,549        | 87.64     | 1,853    | 12.87 | 1,804              | 49                 |      |           |
| 地政局      |     | 3630            | 446              | 872        | 4,948             | 2055    | 99.80   | 14         | 0.20    | 0       | -       | 2,069             | 1.84         | 2283       | 146        | 4,498         | 90.05     | 450      | 9.09  | 450                | 0                  |      |           |
| 經濟發展局    |     | 8974            | 857              | 1823       | 11,654            | 2446    | 99.78   | 2          | 0.22    | 0       | -       | 2,448             | 1.69         | 8051       | 196        | 10,695        | 90.31     | 959      | 8.23  | 957                | 2                  |      |           |
| 新聞局      |     | 661             | 99               | 150        | 910               | 189     | 99.27   | 0          | 0.73    | 0       | -       | 189               | 2.25         | 556        | 53         | 798           | 85.36     | 112      | 12.31 | 112                | 0                  |      |           |
| 主計處      |     | 907             | 146              | 207        | 1,260             | 232     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 232               | 2.28         | 807        | 77         | 1,116         | 85.33     | 144      | 11.43 | 144                | 0                  |      |           |
| 人事處      |     | 1549            | 155              | 198        | 1,902             | 313     | 99.04   | 0          | 0.96    | 0       | -       | 313               | 1.73         | 1355       | 71         | 1,739         | 91.08     | 163      | 8.57  | 162                | 1                  |      |           |
| 研考會      |     | 1290            | 225              | 231        | 1,746             | 205     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 205               | 1.31         | 1085       | 63         | 1,353         | 74.65     | 393      | 22.51 | 267                | 126                |      |           |
| 政風處      |     | 731             | 75               | 183        | 989               | 232     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 232               | 1.39         | 617        | 50         | 899           | 88.59     | 90       | 9.10  | 90                 | 0                  |      |           |
| 勞工局      |     | 3920            | 759              | 2614       | 7,293             | 2513    | 99.88   | 3          | 0.12    | 0       | -       | 2,516             | 1.92         | 3399       | 611        | 6,526         | 87.93     | 767      | 10.52 | 758                | 9                  |      |           |
| 水利局      |     | 10443           | 1623             | 2556       | 14,622            | 3755    | 99.83   | 15         | 0.17    | 0       | -       | 3,770             | 2.63         | 8299       | 675        | 12,744        | 85.36     | 1,878    | 12.84 | 1,854              | 24                 |      |           |
| 地方稅務局    |     | 13221           | 849              | 4006       | 18,076            | 5964    | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 5,964             | 1.01         | 11005      | 206        | 17,175        | 95.02     | 901      | 11.11 | 901                | 0                  |      |           |
| 農業局      |     | 3720            | 566              | 1257       | 5,543             | 1910    | 99.88   | 3          | 0.12    | 0       | -       | 1,913             | 2.35         | 2562       | 286        | 4,761         | 86.46     | 782      | 14.11 | 769                | 13                 |      |           |
| 交通局      |     | 6224            | 682              | 1110       | 8,016             | 1963    | 99.95   | 3          | 0.05    | 0       | -       | 1,966             | 1.77         | 5013       | 235        | 7,214         | 89.60     | 802      | 10.00 | 783                | 19                 |      |           |
| 觀光旅遊局    |     | 1526            | 249              | 616        | 2,391             | 743     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 743               | 1.8          | 1159       | 194        | 2,096         | 85.53     | 295      | 12.34 | 294                | 1                  |      |           |
| 法制局      |     | 2630            | 321              | 1218       | 4,169             | 855     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 855               | 1.52         | 2450       | 503        | 3,808         | 90.66     | 361      | 8.66  | 361                | 0                  |      |           |
| 消防局      |     | 6513            | 366              | 485        | 7,364             | 857     | 99.89   | 0          | 0.11    | 0       | -       | 857               | 2            | 5905       | 120        | 6,882         | 93.67     | 482      | 6.55  | 482                | 0                  |      |           |
| 文化局      |     | 1474            | 208              | 767        | 2,449             | 711     | 99.82   | 2          | 0.18    | 0       | -       | 713               | 1.56         | 1123       | 364        | 2,200         | 88.46     | 249      | 10.17 | 249                | 0                  |      |           |
| 客委會      |     | 457             | 79               | 108        | 644               | 104     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 104               | 1.52         | 422        | 42         | 568           | 86.38     | 76       | 11.80 | 76                 | 0                  |      |           |
| 都市發展局    |     | 19517           | 1766             | 3357       | 24,640            | 7458    | 99.31   | 57         | 0.68    | 0       | 0.01    | 7,515             | 2.34         | 13829      | 1033       | 22,377        | 91.46     | 2,263    | 9.18  | 2,242              | 21                 |      |           |
| 原民會      |     | 954             | 172              | 300        | 1,426             | 348     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 348               | 2.73         | 774        | 126        | 1,248         | 84.02     | 178      | 12.48 | 177                | 1                  |      |           |
| 運動局      |     | 2400            | 300              | 467        | 3,167             | 839     | 99.77   | 0          | 0.23    | 0       | -       | 839               | 2.24         | 1752       | 186        | 2,777         | 88.29     | 390      | 12.31 | 360                | 30                 |      |           |
| 數位發展局    |     | 547             | 98               | 142        | 787               | 128     | 96.67   | 1          | 0.78    | 0       | -       | 129               | 1.95         | 482        | 69         | 680           | 82.82     | 107      | 13.60 | 107                | 0                  |      |           |
| 捷運工程局    |     | 2137            | 248              | 303        | 2,688             | 460     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 460               | 2.13         | 1882       | 127        | 2,469         | 87.12     | 219      | 8.15  | 215                | 4                  |      |           |

## 二、區公所

起迄日期：115/06/01 至 115/06/30

| 項目<br>數量<br>機關 | 應辦公文            |                  |            |                   | 已辦結公文統計 |         |            |         |         |         |                   |              |            |            |               | 待辦公文統計 |          |       |                    |                    |      |           |
|----------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------|----------|-------|--------------------|--------------------|------|-----------|
|                | 本月份<br>新收件<br>數 | 截至上<br>月待辦<br>件數 | 本月創<br>簽稿數 | 總數<br>(1)+(2)+(3) | 發文統計    |         |            |         |         |         | 件數<br>(5)+(6)+(7) | 發文平均<br>使用日數 | 收文存<br>查件數 | 創簽辦<br>結件數 | 辦結公文合計        |        | 待辦公文統計   |       | 未逾辦理<br>期限待辦<br>件數 | 已逾辦理<br>期限待辦<br>件數 |      |           |
|                |                 |                  |            |                   | 6日以內辦結  |         | 超過6日至30日辦結 |         | 超過30日辦結 |         |                   |              |            |            | (8)+(10)+(11) |        | (4)-(12) |       |                    |                    |      |           |
|                |                 |                  |            |                   | 件數      | %       | 件數         | %       | 件數      | %       |                   |              |            |            | 件數            | %      | 件數       | %     |                    |                    | 件數   | %         |
|                |                 |                  |            |                   | (5)     | (5)/(8) | (6)        | (6)/(8) | (7)     | (7)/(8) |                   |              |            |            | (8)           | (9)    | (10)     | (11)  |                    |                    | (12) | (12)/(14) |
| 合計             | 50,016          | 5,770            | 12,338     | 68,124            | 20,070  | 99.95   | 11         | 0.05    | 0       | -       | 20,081            | 1.30         | 39,521     | 2,069      | 61,671        | 90.53  | 6,453    | 9.47  | 6,449              | 4                  |      |           |
| 中區區公所          | 1083            | 144              | 231        | 1,458             | 343     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 343               | 1.04         | 954        | 34         | 1,331         | 91.29  | 127      | 8.71  | 127                | 0                  |      |           |
| 東區區公所          | 1355            | 195              | 264        | 1,814             | 451     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 451               | 1.13         | 1157       | 31         | 1,639         | 90.35  | 175      | 9.65  | 175                | 0                  |      |           |
| 西區區公所          | 1581            | 138              | 322        | 2,041             | 558     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 558               | 1.24         | 1250       | 49         | 1,857         | 90.98  | 184      | 9.02  | 184                | 0                  |      |           |
| 南區區公所          | 1747            | 171              | 358        | 2,276             | 687     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 687               | 1.03         | 1340       | 44         | 2,071         | 90.99  | 205      | 9.01  | 205                | 0                  |      |           |
| 北區區公所          | 1869            | 161              | 589        | 2,619             | 976     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 976               | 1.11         | 1383       | 67         | 2,426         | 92.63  | 193      | 7.37  | 193                | 0                  |      |           |
| 西屯區公所          | 2320            | 196              | 627        | 3,143             | 1119    | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 1,119             | 1.19         | 1688       | 42         | 2,849         | 90.65  | 294      | 9.35  | 294                | 0                  |      |           |
| 南屯區公所          | 2246            | 171              | 503        | 2,920             | 925     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 925               | 1.28         | 1689       | 83         | 2,697         | 92.36  | 223      | 7.64  | 223                | 0                  |      |           |
| 北屯區公所          | 2996            | 392              | 934        | 4,322             | 1354    | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 1,354             | 1.31         | 2520       | 82         | 3,956         | 91.53  | 366      | 8.47  | 366                | 0                  |      |           |
| 豐原區公所          | 2142            | 222              | 671        | 3,035             | 1015    | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 1,015             | 1.26         | 1574       | 186        | 2,775         | 91.43  | 260      | 8.57  | 260                | 0                  |      |           |
| 大里區公所          | 2075            | 284              | 558        | 2,917             | 850     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 850               | 1.38         | 1668       | 79         | 2,597         | 89.03  | 320      | 10.97 | 320                | 0                  |      |           |
| 太平區公所          | 2851            | 404              | 828        | 4,083             | 1286    | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 1,286             | 1.56         | 2261       | 141        | 3,688         | 90.33  | 395      | 9.67  | 394                | 1                  |      |           |
| 清水區公所          | 1894            | 170              | 346        | 2,410             | 793     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 793               | 1.14         | 1374       | 38         | 2,205         | 91.49  | 205      | 8.51  | 205                | 0                  |      |           |
| 沙鹿區公所          | 1617            | 215              | 610        | 2,442             | 684     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 684               | 1.27         | 1352       | 167        | 2,203         | 90.21  | 239      | 9.79  | 239                | 0                  |      |           |
| 大甲區公所          | 1496            | 157              | 473        | 2,126             | 731     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 731               | 1.46         | 1067       | 115        | 1,913         | 89.98  | 213      | 10.02 | 213                | 0                  |      |           |
| 東勢區公所          | 1580            | 170              | 307        | 2,057             | 584     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 584               | 1.27         | 1223       | 69         | 1,876         | 91.20  | 181      | 8.80  | 181                | 0                  |      |           |
| 梧棲區公所          | 1450            | 143              | 348        | 1,941             | 497     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 497               | 1.18         | 1223       | 68         | 1,788         | 92.12  | 153      | 7.88  | 153                | 0                  |      |           |
| 烏日區公所          | 1753            | 194              | 353        | 2,300             | 659     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 659               | 1.31         | 1351       | 54         | 2,064         | 89.74  | 236      | 10.26 | 236                | 0                  |      |           |
| 神岡區公所          | 1633            | 182              | 296        | 2,111             | 639     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 639               | 1.25         | 1204       | 43         | 1,886         | 89.34  | 225      | 10.66 | 225                | 0                  |      |           |
| 大肚區公所          | 1375            | 162              | 256        | 1,793             | 465     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 465               | 1.21         | 1105       | 29         | 1,599         | 89.18  | 194      | 10.82 | 194                | 0                  |      |           |
| 大雅區公所          | 2041            | 199              | 575        | 2,815             | 814     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 814               | 0.99         | 1656       | 100        | 2,570         | 91.30  | 245      | 8.70  | 245                | 0                  |      |           |
| 后里區公所          | 1600            | 237              | 414        | 2,251             | 634     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 634               | 1.66         | 1251       | 112        | 1,997         | 88.72  | 254      | 11.28 | 254                | 0                  |      |           |
| 霧峰區公所          | 1599            | 178              | 402        | 2,179             | 621     | 99.84   | 1          | 0.16    | 0       | -       | 622               | 1.5          | 1246       | 94         | 1,962         | 90.04  | 217      | 9.96  | 217                | 0                  |      |           |
| 潭子區公所          | 1635            | 197              | 466        | 2,298             | 734     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 734               | 1.2          | 1246       | 65         | 2,045         | 88.99  | 253      | 11.01 | 253                | 0                  |      |           |
| 龍井區公所          | 1618            | 179              | 327        | 2,124             | 664     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 664               | 1.4          | 1259       | 19         | 1,942         | 91.43  | 182      | 8.57  | 182                | 0                  |      |           |
| 外埔區公所          | 1200            | 150              | 209        | 1,559             | 378     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 378               | 1.21         | 1014       | 34         | 1,426         | 91.47  | 133      | 8.53  | 133                | 0                  |      |           |
| 和平區公所          | 1657            | 264              | 413        | 2,334             | 619     | 98.41   | 10         | 1.59    | 0       | -       | 629               | 1.87         | 1374       | 42         | 2,045         | 87.62  | 289      | 12.38 | 286                | 3                  |      |           |
| 石岡區公所          | 1090            | 153              | 176        | 1,419             | 280     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 280               | 1.39         | 966        | 24         | 1,270         | 89.50  | 149      | 10.50 | 149                | 0                  |      |           |
| 大安區公所          | 1193            | 202              | 227        | 1,622             | 344     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 344               | 1.44         | 993        | 72         | 1,409         | 86.87  | 213      | 13.13 | 213                | 0                  |      |           |
| 新社區公所          | 1320            | 140              | 255        | 1,715             | 366     | 100.00  | 0          | -       | 0       | -       | 366               | 1.42         | 1133       | 86         | 1,585         | 92.42  | 130      | 7.58  | 130                | 0                  |      |           |

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目        | 總計    | 秘書處  | 民政局    | 財政局  | 教育局  | 經濟發展局 | 建設局    | 交通局    | 都市發展局 | 水利局    | 農業局  | 觀光旅遊局 | 社會局    | 勞工局    | 警察局   | 消防局  | 衛生局    | 環境保護局 | 文化局  | 地政局   | 法制局  | 新聞局  | 地方稅務局 | 主計處  | 人事處  | 政風處  | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 運動局    | 數位發展局 | 捷運工程局 | 臺中捷運股份有限公司 |
|-----------|-------|------|--------|------|------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-------|--------|--------|-------|------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|-----------|---------|-----------|--------|-------|-------|------------|
| 受理情形・上月累積 | 248   | 0    | 11     | 2    | 7    | 20    | 18     | 11     | 41    | 3      | 1    | 7     | 28     | 11     | 30    | 6    | 12     | 19    | 1    | 5     | 4    | 0    | 7     | 0    | 0    | 0    | 1         | 0       | 0         | 2      | 0     | 1     | 0          |
| ・本月件數     | 43    | 0    | 1      | 0    | 4    | 0     | 3      | 2      | 9     | 2      | 1    | 0     | 4      | 1      | 7     | 0    | 1      | 2     | 0    | 3     | 0    | 0    | 2     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 1      | 0     | 0     | 0          |
| ・累計       | 291   | 0    | 12     | 2    | 11   | 20    | 21     | 13     | 50    | 5      | 2    | 7     | 32     | 12     | 37    | 6    | 13     | 21    | 1    | 8     | 4    | 0    | 9     | 0    | 0    | 0    | 1         | 0       | 0         | 3      | 0     | 1     | 0          |
| 資料來源・本府   | 5     | 0    | 1      | 0    | 1    | 0     | 0      | 0      | 0     | 1      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | 2     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| ・市長室      | 38    | 0    | 0      | 0    | 3    | 0     | 3      | 2      | 9     | 1      | 1    | 0     | 4      | 1      | 7     | 0    | 1      | 2     | 0    | 1     | 0    | 0    | 2     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 1      | 0     | 0     | 0          |
| 已結        | 合計    | 24   | 0      | 1    | 0    | 0     | 3      | 2      | 2     | 2      | 0    | 0     | 4      | 1      | 3     | 0    | 1      | 1     | 0    | 2     | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 1      | 0     | 0     | 0          |
| 依限        | 23    | 0    | 1      | 0    | 0    | 0     | 3      | 2      | 2     | 1      | 0    | 0     | 4      | 1      | 3     | 0    | 1      | 1     | 0    | 2     | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 1      | 0     | 0     | 0          |
| 逾限        | 1     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 1      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| 占受理件數百分比  | 55.81 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 22.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 100.00 | 42.86 | 0.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 未結        | 合計    | 19   | 0      | 0    | 4    | 0     | 0      | 0      | 7     | 0      | 1    | 0     | 0      | 0      | 4     | 0    | 0      | 1     | 0    | 1     | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| 未逾限       | 17    | 0    | 0      | 0    | 4    | 0     | 0      | 0      | 5     | 0      | 1    | 0     | 0      | 0      | 4     | 0    | 0      | 1     | 0    | 1     | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| 已逾限       | 2     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 2     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| 處理方式      | ・適當處理 | 23   | 0      | 1    | 0    | 0     | 3      | 2      | 2     | 1      | 0    | 0     | 4      | 1      | 3     | 0    | 1      | 1     | 0    | 2     | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 1      | 0     | 0     | 0          |
| ・轉權責機關處理  | 1     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 1      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| ・不予處理(存查) | 0     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0    | 0      | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |
| 鼓勵件數      | 2     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 2     | 0    | 0      | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0      | 0     | 0     | 0          |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目            | 總計            | 臺中市<br>中區公所 | 臺中市<br>東區公所 | 臺中市<br>西區公所 | 臺中市<br>南區公所 | 臺中市<br>北區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・<br>上月累積 | 9             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・本月件數         | 2             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・累 計          | 11            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1            | 1            | 1            | 1            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 資料來源・本府       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・市長室          | 2             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 已結            | 合 計           | 2           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 依 限           | 2           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 逾 限           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 占受理件<br>數百分比  | 100<br>.00  | 0.0<br>0    | 0.0<br>0    | 0.0<br>0    | 0.0<br>0    | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 100<br>.00   | 0.0<br>0     | 100<br>.00   | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     | 0.0<br>0     |
| 未結            | 合 計           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 未逾限           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 已逾限           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理<br>方式      | ・適當<br>處理     | 2           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | ・轉權責<br>機關處理  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | ・不予處<br>理(存查) | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓勵件數          | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、 服務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目        |           | 總計    | 秘書處  | 民政局   | 財政局  | 教育局  | 經濟發展局 | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局  | 農業局  | 觀光旅遊局 | 社會局    | 勞工局  | 警察局   | 消防局  | 衛生局  | 環境保護局 | 文化局  | 地政局    | 法制局  | 新聞局  | 地方稅務局 | 主計處  | 人事處  | 政風處  | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 運動局  | 數位發展局 | 捷運工程局 | 臺中捷運股份有限公司 |
|-----------|-----------|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|------|------|-------|------|--------|------|------|-------|------|------|------|-----------|---------|-----------|------|-------|-------|------------|
| 受理情形・上月累積 |           | 302   | 1    | 3     | 0    | 4    | 93    | 11    | 13    | 11    | 1    | 1    | 1     | 8      | 15   | 113   | 1    | 7    | 8     | 4    | 0      | 0    | 0    | 2     | 0    | 0    | 0    | 2         | 0       | 0         | 1    | 0     | 1     | 1          |
| ・本月件數     |           | 65    | 0    | 2     | 0    | 0    | 21    | 3     | 3     | 2     | 0    | 0    | 0     | 4      | 0    | 23    | 0    | 2    | 3     | 0    | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
| ・累 計      |           | 367   | 1    | 5     | 0    | 4    | 114   | 14    | 16    | 13    | 1    | 1    | 1     | 12     | 15   | 136   | 1    | 9    | 11    | 4    | 2      | 0    | 0    | 2     | 0    | 0    | 0    | 2         | 0       | 0         | 1    | 0     | 1     | 1          |
| 已結        | 合 計       | 40    | 0    | 1     | 0    | 0    | 14    | 2     | 1     | 1     | 0    | 0    | 0     | 4      | 0    | 14    | 0    | 0    | 1     | 0    | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | 依 限       | 38    | 0    | 1     | 0    | 0    | 14    | 0     | 1     | 1     | 0    | 0    | 0     | 4      | 0    | 14    | 0    | 0    | 1     | 0    | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | 逾 限       | 2     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 2     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | 占受理件數百分比  | 61.54 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 66.67 | 33.33 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       |
| 未結        | 合 計       | 25    | 0    | 1     | 0    | 0    | 7     | 1     | 2     | 1     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 9     | 0    | 2    | 2     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | 未逾限       | 24    | 0    | 1     | 0    | 0    | 7     | 0     | 2     | 1     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 9     | 0    | 2    | 2     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | 已逾限       | 1     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
| 處理方式      | ・適當處理     | 15    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0     | 2     | 1     | 1     | 0    | 0    | 0     | 4      | 0    | 3     | 0    | 0    | 1     | 0    | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | ・轉權責機關處理  | 2     | 0    | 0     | 0    | 0    | 2     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
|           | ・不予處理(存查) | 23    | 0    | 0     | 0    | 0    | 12    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 0      | 0    | 11    | 0    | 0    | 0     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |
| 鼓勵件數      |           | 1     | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0     | 1      | 0    | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0    | 0     | 0     | 0          |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目       |               | 總計     | 臺中市<br>中區公所 | 臺中市<br>東區公所 | 臺中市<br>西區公所 | 臺中市<br>南區公所 | 臺中市<br>北區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|----------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 受理情形・<br>上月累積 | 1      | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | ・本月件數         | 2      | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | ・累 計          | 3      | 1           | 1           | 0           | 0           | 1           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 已結       | 合 計           | 2      | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | 依 限           | 2      | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | 逾 限           | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | 占受理件<br>數百分比  | 100.00 | 100.00      | 100.00      | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 未結       | 合 計           | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | 未逾限           | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | 已逾限           | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理<br>方式 | ・適當<br>處理     | 2      | 1           | 1           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | ・轉權責<br>機關處理  | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|          | ・不予處<br>理(存查) | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓勵件數     |               | 0      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市政信箱受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目          |           | 總計    | 秘書處    | 民政局   | 財政局   | 教育局   | 經濟發展局 | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局   | 農業局   | 觀光旅遊局 | 社會局   | 勞工局   | 警察局   | 消防局   | 衛生局   | 環境保護局 | 文化局    | 地政局   | 法制局   | 新聞局   | 地方稅務局 | 主計處  | 人事處   | 政風處   | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 運動局   | 數位發展局  | 捷運工程局  | 臺中捷運股份有限公司 |
|-------------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|---------|-----------|-------|--------|--------|------------|
|             |           |       |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |       |      |       |       |           |         |           |       |        |        |            |
| 受理情形・上月累積   |           | 31836 | 44     | 193   | 40    | 892   | 963   | 2483  | 4037  | 4241  | 287   | 731   | 169   | 513   | 2657  | 6484  | 760   | 2693  | 3232  | 121    | 349   | 142   | 48    | 352   | 4    | 20    | 22    | 38        | 5       | 6         | 215   | 29     | 28     | 38         |
| ・本月件數       |           | 7504  | 2      | 46    | 5     | 228   | 193   | 797   | 938   | 1105  | 75    | 139   | 30    | 109   | 193   | 1589  | 173   | 595   | 878   | 39     | 104   | 32    | 5     | 107   | 0    | 4     | 7     | 11        | 1       | 5         | 72    | 2      | 6      | 14         |
| ・累 計        |           | 39340 | 46     | 239   | 45    | 1120  | 1156  | 3280  | 4975  | 5346  | 362   | 870   | 199   | 622   | 2850  | 8073  | 933   | 3288  | 4110  | 160    | 453   | 174   | 53    | 459   | 4    | 24    | 29    | 49        | 6       | 11        | 287   | 31     | 34     | 52         |
| 資料來源・陳情整合平台 |           | 7504  | 2      | 46    | 5     | 228   | 193   | 797   | 938   | 1105  | 75    | 139   | 30    | 109   | 193   | 1589  | 173   | 595   | 878   | 39     | 104   | 32    | 5     | 107   | 0    | 4     | 7     | 11        | 1       | 5         | 72    | 2      | 6      | 14         |
| 已結          | 合 計       | 5197  | 2      | 42    | 3     | 163   | 107   | 611   | 874   | 598   | 67    | 100   | 28    | 95    | 151   | 1016  | 154   | 381   | 489   | 39     | 76    | 26    | 4     | 70    | 0    | 2     | 6     | 11        | 1       | 5         | 54    | 2      | 6      | 14         |
|             | 依 限       | 4994  | 2      | 42    | 3     | 161   | 107   | 450   | 859   | 575   | 67    | 99    | 28    | 95    | 150   | 1016  | 154   | 381   | 489   | 39     | 76    | 26    | 4     | 70    | 0    | 2     | 6     | 11        | 1       | 5         | 54    | 2      | 6      | 14         |
|             | 逾 限       | 203   | 0      | 0     | 0     | 2     | 0     | 161   | 15    | 23    | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      |            |
|             | 占受理件數百分比  | 69.26 | 100.00 | 91.30 | 60.00 | 71.49 | 55.44 | 76.66 | 93.18 | 54.12 | 89.33 | 71.94 | 93.33 | 87.16 | 78.24 | 63.94 | 89.02 | 64.03 | 55.69 | 100.00 | 73.08 | 81.25 | 80.00 | 65.42 | 0.00 | 50.00 | 85.71 | 100.00    | 100.00  | 100.00    | 75.00 | 100.00 | 100.00 |            |
| 未結          | 合 計       | 2307  | 0      | 4     | 2     | 65    | 86    | 186   | 64    | 507   | 8     | 39    | 2     | 14    | 42    | 573   | 19    | 214   | 389   | 0      | 28    | 6     | 1     | 37    | 0    | 2     | 1     | 0         | 0       | 0         | 18    | 0      | 0      | 0          |
|             | 未逾限       | 2232  | 0      | 4     | 2     | 63    | 86    | 127   | 64    | 494   | 8     | 39    | 2     | 14    | 42    | 572   | 19    | 214   | 389   | 0      | 28    | 6     | 1     | 37    | 0    | 2     | 1     | 0         | 0       | 0         | 18    | 0      | 0      | 0          |
|             | 已逾限       | 75    | 0      | 0     | 0     | 2     | 0     | 59    | 0     | 13    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      |            |
| 處理方式        | ・適當處理     | 4942  | 2      | 40    | 3     | 154   | 74    | 605   | 850   | 596   | 55    | 98    | 28    | 93    | 125   | 968   | 154   | 351   | 486   | 35     | 76    | 23    | 4     | 24    | 0    | 2     | 6     | 9         | 1       | 4         | 54    | 2      | 6      | 14         |
|             | ・轉權責機關處理  | 193   | 0      | 1     | 0     | 9     | 31    | 6     | 24    | 2     | 12    | 2     | 0     | 0     | 26    | 1     | 0     | 28    | 0     | 4      | 0     | 1     | 0     | 46    | 0    | 0     | 0     | 0         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      |            |
|             | ・不予處理(存查) | 62    | 0      | 1     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 47    | 0     | 2     | 3     | 0      | 0     | 2     | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 2         | 0       | 1         | 0     | 0      | 0      |            |
| 鼓勵件數        |           | 15    | 0      | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 3     | 2     | 0      | 0     | 0     | 0     | 1     | 0    | 0     | 0     | 1         | 0       | 0         | 0     | 1      | 0      | 0          |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市政信箱受理(區公所)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目          |           | 總計    | 臺中市<br>中區公所 | 臺中市<br>東區公所 | 臺中市<br>西區公所 | 臺中市<br>南區公所 | 臺中市<br>北區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積   |           | 2270  | 9           | 34          | 62          | 55          | 51          | 222          | 116          | 77           | 207          | 191          | 157          | 110          | 124          | 57           | 39           | 86           | 76           | 83           | 35           | 106          | 63           | 39           | 96           | 109          | 40           | 13           | 2            | 11           |
| ・本月件數       |           | 559   | 1           | 9           | 15          | 9           | 10          | 80           | 26           | 17           | 51           | 38           | 39           | 20           | 33           | 11           | 6            | 18           | 20           | 27           | 30           | 18           | 5            | 11           | 19           | 29           | 3            | 7            | 1            | 6            |
| ・累 計        |           | 2829  | 10          | 43          | 77          | 64          | 61          | 302          | 142          | 94           | 258          | 229          | 196          | 130          | 157          | 68           | 45           | 104          | 96           | 110          | 65           | 124          | 68           | 50           | 115          | 138          | 43           | 20           | 3            | 17           |
| 資料來源・陳情整合平台 |           | 559   | 1           | 9           | 15          | 9           | 10          | 80           | 26           | 17           | 51           | 38           | 39           | 20           | 33           | 11           | 6            | 18           | 20           | 27           | 30           | 18           | 5            | 11           | 19           | 29           | 3            | 7            | 1            | 6            |
| 已結          | 合 計       | 523   | 1           | 9           | 13          | 9           | 10          | 79           | 26           | 14           | 41           | 36           | 35           | 20           | 31           | 10           | 3            | 18           | 19           | 26           | 30           | 15           | 5            | 10           | 18           | 29           | 3            | 6            | 1            | 6            |
|             | 依 限       | 523   | 1           | 9           | 13          | 9           | 10          | 79           | 26           | 14           | 41           | 36           | 35           | 20           | 31           | 10           | 3            | 18           | 19           | 26           | 30           | 15           | 5            | 10           | 18           | 29           | 3            | 6            | 1            | 6            |
|             | 逾 限       | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 占受理件數百分比  | 93.56 | 100.00      | 100.00      | 86.67       | 100.00      | 100.00      | 98.75        | 100.00       | 82.35        | 80.74        | 94.74        | 89.00        | 100.00       | 93.94        | 90.91        | 50.00        | 100.00       | 95.00        | 96.30        | 100.00       | 83.33        | 100.00       | 90.91        | 94.74        | 100.00       | 100.00       | 85.71        | 100.00       | 100.00       |
| 未結          | 合 計       | 36    | 0           | 0           | 2           | 0           | 0           | 1            | 0            | 3            | 10           | 2            | 4            | 0            | 2            | 1            | 3            | 0            | 1            | 1            | 0            | 3            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            |
|             | 未逾限       | 36    | 0           | 0           | 2           | 0           | 0           | 1            | 0            | 3            | 10           | 2            | 4            | 0            | 2            | 1            | 3            | 0            | 1            | 1            | 0            | 3            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            |
|             | 已逾限       | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理方式        | ・適當處理     | 499   | 1           | 9           | 12          | 9           | 10          | 79           | 26           | 14           | 37           | 36           | 35           | 20           | 30           | 10           | 3            | 18           | 18           | 21           | 27           | 14           | 4            | 8            | 18           | 25           | 3            | 6            | 1            | 5            |
|             | ・轉權責機關處理  | 23    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 4            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 5            | 3            | 1            | 1            | 2            | 0            | 4            | 0            | 0            | 0            | 1            |
|             | ・不予處理(存查) | 1     | 0           | 0           | 1           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓勵件數        |           | 2     | 0           | 0           | 0           | 0           | 1           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 四、1999 話務中心受理(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目        |           | 總計    | 秘書處    | 民政局   | 財政局    | 教育局   | 經濟發展局 | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局   | 農業局   | 觀光旅遊局 | 社會局   | 勞工局   | 警察局   | 消防局   | 衛生局   | 環境保護局 | 文化局   | 地政局   | 法制局   | 新聞局    | 地方稅務局 | 主計處  | 人事處    | 政風處    | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 運動局   | 數位發展局  | 捷運工程局  | 臺中捷運股份有限公司 |
|-----------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-------|--------|--------|------------|
| 受理情形・上月累積 |           | 51263 | 51     | 342   | 99     | 924   | 2299  | 6058  | 12486 | 5363  | 901   | 1106  | 334   | 892   | 915   | 8554  | 544   | 1924  | 6651  | 194   | 269   | 181   | 99     | 245   | 1    | 5      | 37     | 275       | 9       | 2         | 406   | 19     | 16     | 62         |
| ・本月件數     |           | 11644 | 7      | 79    | 18     | 223   | 537   | 1604  | 2878  | 1029  | 224   | 253   | 69    | 198   | 185   | 1836  | 171   | 500   | 1423  | 43    | 66    | 34    | 16     | 37    | 0    | 2      | 7      | 65        | 3       | 2         | 106   | 5      | 6      | 18         |
| ・累計       |           | 62907 | 58     | 421   | 117    | 1147  | 2836  | 7662  | 15364 | 6392  | 1125  | 1359  | 403   | 1090  | 1100  | 10390 | 715   | 2424  | 8074  | 237   | 335   | 215   | 115    | 282   | 1    | 7      | 44     | 340       | 12      | 4         | 512   | 24     | 22     | 80         |
| 已結        | 合計        | 9077  | 7      | 67    | 18     | 169   | 409   | 1284  | 2755  | 595   | 212   | 193   | 66    | 179   | 151   | 1306  | 143   | 300   | 868   | 41    | 45    | 27    | 16     | 29    | 0    | 2      | 7      | 65        | 2       | 2         | 90    | 5      | 6      | 18         |
|           | 依限        | 8678  | 7      | 67    | 18     | 168   | 409   | 933   | 2732  | 574   | 212   | 192   | 66    | 179   | 151   | 1306  | 143   | 300   | 866   | 41    | 45    | 27    | 16     | 29    | 0    | 2      | 7      | 65        | 2       | 2         | 90    | 5      | 6      | 18         |
|           | 逾限        | 399   | 0      | 0     | 0      | 1     | 0     | 351   | 23    | 21    | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      | 0          |
|           | 占受理件數百分比  | 77.95 | 100.00 | 84.81 | 100.00 | 75.78 | 76.16 | 80.05 | 95.73 | 57.82 | 94.64 | 76.28 | 95.65 | 90.40 | 81.62 | 71.13 | 83.63 | 60.00 | 61.00 | 95.35 | 68.18 | 79.41 | 100.00 | 78.38 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00    | 66.67   | 100.00    | 84.91 | 100.00 | 100.00 | 100.00     |
| 未結        | 合計        | 2567  | 0      | 12    | 0      | 54    | 128   | 320   | 123   | 434   | 12    | 60    | 3     | 19    | 34    | 530   | 28    | 200   | 555   | 2     | 21    | 7     | 0      | 8     | 0    | 0      | 0      | 0         | 1       | 0         | 16    | 0      | 0      | 0          |
|           | 未逾限       | 2401  | 0      | 12    | 0      | 54    | 128   | 157   | 123   | 431   | 12    | 60    | 3     | 19    | 34    | 530   | 28    | 200   | 555   | 2     | 21    | 7     | 0      | 8     | 0    | 0      | 0      | 0         | 1       | 0         | 16    | 0      | 0      | 0          |
|           | 已逾限       | 166   | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 163   | 0     | 3     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      | 0          |
| 處理方式      | ・適當處理     | 8450  | 7      | 59    | 3      | 159   | 201   | 1214  | 2603  | 589   | 155   | 191   | 62    | 170   | 122   | 1290  | 140   | 298   | 868   | 37    | 44    | 27    | 16     | 9     | 0    | 2      | 2      | 59        | 2       | 2         | 90    | 5      | 6      | 18         |
|           | ・轉權責機關處理  | 574   | 0      | 4     | 15     | 10    | 208   | 70    | 142   | 2     | 56    | 2     | 4     | 1     | 28    | 3     | 3     | 2     | 0     | 4     | 0     | 0     | 0      | 20    | 0    | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      | 0          |
|           | ・不予處理(存查) | 53    | 0      | 4     | 0      | 0     | 0     | 0     | 10    | 4     | 1     | 0     | 0     | 8     | 1     | 13    | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0      | 5      | 6         | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      | 0          |
|           | 鼓勵件數      | 168   | 0      | 1     | 0      | 2     | 2     | 5     | 67    | 3     | 0     | 0     | 2     | 6     | 0     | 26    | 7     | 14    | 8     | 0     | 1     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0      | 0      | 23        | 0       | 0         | 0     | 0      | 0      | 1          |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目        |           | 總計   | 臺中市<br>中區公所 | 臺中市<br>東區公所 | 臺中市<br>西區公所 | 臺中市<br>南區公所 | 臺中市<br>北區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|-----------|-----------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累積 |           | 3843 | 19          | 42          | 102         | 64          | 96          | 98           | 80           | 164          | 351          | 388          | 305          | 143          | 251          | 109          | 87           | 174          | 168          | 132          | 110          | 285          | 138          | 67           | 189          | 177          | 40           | 24           | 15           | 25           |
| ・本月件數     |           | 874  | 4           | 9           | 11          | 9           | 26          | 22           | 17           | 24           | 109          | 97           | 83           | 30           | 40           | 18           | 18           | 39           | 30           | 35           | 20           | 86           | 17           | 26           | 36           | 46           | 9            | 7            | 2            | 4            |
| ・累 計      |           | 4717 | 23          | 51          | 113         | 73          | 122         | 120          | 97           | 188          | 460          | 485          | 388          | 173          | 291          | 127          | 105          | 213          | 198          | 167          | 130          | 371          | 155          | 93           | 225          | 223          | 49           | 31           | 17           | 29           |
| 已結        | 合 計       | 813  | 4           | 9           | 10          | 7           | 24          | 22           | 17           | 23           | 90           | 96           | 75           | 30           | 38           | 17           | 17           | 37           | 29           | 35           | 19           | 77           | 14           | 24           | 35           | 43           | 9            | 7            | 2            | 3            |
|           | 依 限       | 813  | 4           | 9           | 10          | 7           | 24          | 22           | 17           | 23           | 90           | 96           | 75           | 30           | 38           | 17           | 17           | 37           | 29           | 35           | 19           | 77           | 14           | 24           | 35           | 43           | 9            | 7            | 2            | 3            |
|           | 逾 限       | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 占受理件數百分比  | 93.0 | 100.00      | 100.00      | 90.91       | 77.78       | 92.31       | 100.00       | 100.00       | 95.83        | 82.57        | 98.97        | 90.36        | 100.00       | 95.00        | 94.44        | 94.44        | 94.87        | 96.67        | 100.00       | 95.00        | 89.53        | 82.35        | 92.31        | 97.22        | 93.48        | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 75.00        |
| 未結        | 合 計       | 61   | 0           | 0           | 1           | 2           | 2           | 0            | 0            | 1            | 19           | 1            | 8            | 0            | 2            | 1            | 1            | 2            | 1            | 0            | 1            | 9            | 3            | 2            | 1            | 3            | 0            | 0            | 0            | 1            |
|           | 未逾限       | 61   | 0           | 0           | 1           | 2           | 2           | 0            | 0            | 1            | 19           | 1            | 8            | 0            | 2            | 1            | 1            | 2            | 1            | 0            | 1            | 9            | 3            | 2            | 1            | 3            | 0            | 0            | 0            | 1            |
|           | 已逾限       | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理方式      | ・適當處理     | 788  | 4           | 9           | 10          | 7           | 24          | 22           | 17           | 23           | 88           | 96           | 75           | 30           | 37           | 17           | 17           | 37           | 28           | 30           | 13           | 75           | 14           | 23           | 35           | 37           | 9            | 6            | 2            | 3            |
|           | ・轉權責機關處理  | 21   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 5            | 3            | 1            | 0            | 1            | 0            | 6            | 0            | 1            | 0            | 0            |
|           | ・不予處理(存查) | 4    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 3            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓勵件數      |           | 8    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 1            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關及所屬機關)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目        |           | 總計    | 秘書處 | 民政局 | 財政局 | 教育局   | 經濟發展局 | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局   | 農業局   | 觀光旅遊局 | 社會局   | 勞工局   | 警察局   | 消防局   | 衛生局   | 環境保護局 | 文化局 | 地政局   | 法制局   | 新聞局    | 地方稅務局 | 主計處 | 人事處 | 政風處    | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 運動局   | 數位發展局 | 捷運工程局  | 臺中捷運股份有限公司 |
|-----------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|--------|-----------|---------|-----------|-------|-------|--------|------------|
| 受理情形・上月累積 |           | 3612  | 0   | 5   | 0   | 36    | 587   | 86    | 228   | 581   | 46    | 579   | 6     | 20    | 29    | 665   | 493   | 31    | 79    | 0   | 29    | 31    | 33     | 7     | 0   | 2   | 3      | 3         | 0       | 1         | 20    | 5     | 6      | 1          |
| ・本月件數     |           | 385   | 2   | 0   | 0   | 8     | 12    | 19    | 67    | 32    | 6     | 5     | 1     | 11    | 24    | 125   | 8     | 15    | 15    | 0   | 6     | 2     | 4      | 3     | 0   | 0   | 3      | 6         | 0       | 1         | 8     | 0     | 1      | 1          |
| ・累計       |           | 3997  | 2   | 5   | 0   | 44    | 599   | 105   | 295   | 613   | 52    | 584   | 7     | 31    | 53    | 790   | 501   | 46    | 94    | 0   | 35    | 33    | 37     | 10    | 0   | 2   | 6      | 9         | 0       | 2         | 28    | 5     | 7      | 2          |
| 資料來源・總統府  |           | 102   | 0   | 0   | 0   | 4     | 2     | 0     | 1     | 16    | 5     | 0     | 1     | 6     | 15    | 8     | 5     | 11    | 12    | 0   | 1     | 0     | 0      | 2     | 0   | 0   | 1      | 4         | 0       | 0         | 7     | 0     | 1      | 0          |
| ・行政院      |           | 210   | 2   | 0   | 0   | 0     | 9     | 13    | 25    | 12    | 1     | 5     | 0     | 4     | 7     | 107   | 2     | 4     | 2     | 0   | 5     | 2     | 4      | 1     | 0   | 0   | 2      | 2         | 0       | 0         | 1     | 0     | 0      | 0          |
| ・監察院      |           | 15    | 0   | 0   | 0   | 4     | 0     | 0     | 1     | 4     | 0     | 0     | 0     | 1     | 2     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 1         | 0     | 0     | 0      | 0          |
| ・其他       |           | 58    | 0   | 0   | 0   | 0     | 1     | 6     | 40    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 9     | 0     | 0     | 1     | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      | 1          |
| 已結        | 合計        | 225   | 0   | 0   | 0   | 2     | 7     | 14    | 63    | 8     | 4     | 3     | 0     | 8     | 17    | 58    | 5     | 7     | 4     | 0   | 3     | 1     | 4      | 2     | 0   | 0   | 3      | 6         | 0       | 0         | 4     | 0     | 1      | 1          |
|           | 依限        | 220   | 0   | 0   | 0   | 2     | 7     | 10    | 63    | 8     | 3     | 3     | 0     | 8     | 17    | 58    | 5     | 7     | 4     | 0   | 3     | 1     | 4      | 2     | 0   | 0   | 3      | 6         | 0       | 0         | 4     | 0     | 1      | 1          |
|           | 逾限        | 5     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 4     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      |            |
|           | 占受理件數百分比  | 58.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.00 | 58.33 | 73.68 | 94.03 | 25.00 | 66.67 | 60.00 | 0.0   | 72.73 | 70.83 | 46.40 | 62.50 | 46.67 | 26.67 | 0.0 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 66.67 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 100.00    | 0.0     | 0.0       | 50.00 | 0.0   | 100.00 | 100.00     |
| 未結        | 合計        | 160   | 2   | 0   | 0   | 6     | 5     | 5     | 4     | 24    | 2     | 2     | 1     | 3     | 7     | 67    | 3     | 8     | 11    | 0   | 3     | 1     | 0      | 1     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 1         | 4     | 0     | 0      | 0          |
|           | 未逾限       | 158   | 2   | 0   | 0   | 6     | 5     | 4     | 4     | 23    | 2     | 2     | 1     | 3     | 7     | 67    | 3     | 8     | 11    | 0   | 3     | 1     | 0      | 1     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 1         | 4     | 0     | 0      | 0          |
|           | 已逾限       | 2     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      |            |
| 處理方式      | ・適當處理     | 200   | 0   | 0   | 0   | 2     | 0     | 14    | 52    | 8     | 4     | 3     | 0     | 8     | 13    | 57    | 5     | 7     | 4     | 0   | 3     | 1     | 4      | 1     | 0   | 0   | 2      | 6         | 0       | 0         | 4     | 0     | 1      | 1          |
|           | ・轉權責機關處理  | 20    | 0   | 0   | 0   | 0     | 7     | 0     | 11    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      | 0          |
|           | ・不予處理(存查) | 5     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 1      | 0     | 0   | 1   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      | 0          |
| 鼓勵件數      |           | 1     | 0   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0     | 0     | 0      | 0     | 0   | 0   | 0      | 0         | 0       | 0         | 0     | 0     | 0      | 0          |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：115 年 06 月 01 日至 115 年 06 月 30 日

資料下載日期：115 年 07 月 6 日

| 項目            |           | 總計    | 臺中市<br>中區公所 | 臺中市<br>東區公所 | 臺中市<br>西區公所 | 臺中市<br>南區公所 | 臺中市<br>北區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|---------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・<br>上月累積 |           | 128   | 1           | 1           | 2           | 3           | 3           | 2            | 0            | 0            | 8            | 27           | 4            | 9            | 16           | 3            | 1            | 13           | 2            | 4            | 0            | 2            | 5            | 4            | 2            | 11           | 2            | 3            | 0            | 0            |
| ・本月件數         |           | 23    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 4            | 11           | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・累 計          |           | 151   | 1           | 1           | 2           | 3           | 3           | 2            | 0            | 0            | 12           | 38           | 5            | 9            | 17           | 3            | 1            | 13           | 2            | 4            | 0            | 2            | 5            | 5            | 2            | 16           | 2            | 3            | 0            | 0            |
| 資料來源・總統府      |           | 1     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・行政院          |           | 15    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 10           | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 3            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・監察院          |           | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・其他           |           | 7     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 4            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 已結            | 合 計       | 20    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 4            | 10           | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 4            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 依 限       | 20    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 4            | 10           | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 4            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 逾 限       | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 占受理件數百分比  | 86.96 | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 100.00       | 90.91        | 100.00       | 0.0          | 100.00       | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 80.00        | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| 未結            | 合 計       | 3     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 未逾限       | 3     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | 已逾限       | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理方式          | ・適當處理     | 20    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 4            | 10           | 1            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 4            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | ・轉權責機關處理  | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|               | ・不予處理(存查) | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓勵件數          |           | 0     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

