

115年7月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、府列管標案辦理情形	23
府列管標案	23
(一) 學校工程	23
(二) 道路橋梁工程	32
(三) 交通工程	39
(四) 水利工程	43
(五) 水土保持工程	51
(六) 公有建築工程	51
(七) 環保工程	64
(八) 景觀及綠化工程	65
(九) 觀光遊憩工程	67
(十) 重劃工程區段徵收工程	69
(十一) 災修工程	70
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	71
參、一般公文處理時效.....	119
一、一級機關	119
二、區公所	120
肆、人民陳情案件管制情形	121
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	121

本府及市長室交辦(區公所)	122
二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	123
服務中心受理(區公所)	124
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	125
市政信箱受理(區公所)	126
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	127
1999 話務中心受理(區公所)	128
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	129
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	130

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 7 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P22

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

115 年 7 月份總計列管 592 案，進度符合者計 551 案；進度落後者計 27 案；解除列管者計 14 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 7 月份辦理情形詳見 P23~P118

115 年 7 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	9	3	0	0	0	10	1	0	1	0	0	3	27
落後件數比率(A/B)	15.79%	5.45%	0.00%	0.00%	0.00%	15.15%	16.67%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.91%	4.56%
總件數(B)	57	55	19	32	2	66	6	14	4	7	2	328	592
占整體落後比率	33.34%	11.11%	0.00%	0.00%	0.00%	37.04%	3.70%	0.00%	3.70%	0.00%	0.00%	11.11%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、115 年 7 月份一級機關發文平均使用日數為 1.88 天，詳見 P119

二、115 年 7 月份區公所發文平均使用日數為 1.37 天，詳見 P120。

肆、人民陳情案件管制情形

115 年 7 月新收案件數共受理 2 萬 1,861 件，較 6 月受理件數 2 萬 1,101 件，增加 3.60%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 64 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P121~P122。

二、服務中心受理：

共受理 85 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P123~P124。

三、市政信箱受理：

共受理 8,143 件，逾限未結案件共計 297 件，逾限未結案比率 3.65%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,981 件，逾限未結案件共計 387 件，逾限未結案比率 2.98%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 588 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 0.68%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	今年第 9 號颱風「巴威」已達強烈颱風等級，暴風半徑更達 350 公里，雖然氣象署目前仍無法確定是否登陸臺灣，但從路徑研判暴風圈或外圍環流勢必影響全臺，因此，我已責成市府團隊做好防颱工作且不可掉以輕心，必須提前做好防汛準備，包括防汛設備、抽水站及抽水機完成測試，並由人員待命準備進駐；移動式抽水機、沙包、防水擋板等也已通知區公所發放；針對低窪地區及易積、淹水地區加強戒備，並透過水情 APP 即時掌握與應變，全力保障市民生命財產安全。除此之外，也提醒市民今、明兩天趁著天氣仍放晴時做好自主防颱的準備，更重要的是，颱風雖然還未到但海邊長浪會先來、山區也易有土石流，因此從本週四、週五起，請避免前往山區或海邊等危險區域。此外，市府與民間在本週末舉辦的各項暑期活動與營隊，請主辦單位務必依據氣象預報滾動檢討，若需延期或取消請提早宣布，全力守護市民的生命財產安全。	民政局	遵照辦理。
		水利局	巴威颱風來臨前，防汛整備之執行規劃包含需備妥 2 萬包沙包、太空包 150 包、防汛鼎塊 598 塊及防洪檔板 448 片，各區公所需儲備至少 300 包沙包，並需完成 240 部抽水機維護運轉保養工作，以及辦理兵推與演練共計 15 場次；全市 5 座大型抽水站、17 處預布點共 27 座大型移動式抽水機均整裝待命；臺中市葫蘆墩公園第五區滯洪池配合一級應變中心開設預先進行預防性排空作業，保障市民生命財產安全。
		觀光旅遊局	配合防颱整備作業，已於 115 年 7 月 9 日下午 5 時完成大坑風景區 14 條登山步道、潭子新田登山步道、后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道及大安濱海樂園等權管觀光場域之預警性封閉，並持續辦理場域巡查及災損查報。經查上開場域均無重大災損，經環境整理後，於 7 月 13 日 8 時開放遊客使用。
		本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
2	臺中是幸福宜居的城市，人口屢創新高，結婚率更是常年名列前茅。市府歷年來舉行聯合婚禮，今年，民政局與時俱進推出不一樣的活動，全國首創「空中市民聯合婚禮」，將公開抽出 66 對幸運新人，由市府贈送每對新人前往日本沖繩的雙人來回機票，並在飛機上舉辦這場別開生面的結婚典禮，相關報名資格、舉辦時間與活動方式等資訊，預計於下星期一召開記者會向外界說明，歡迎市民把握機會踴躍參加。	民政局	有關臺中市 115 年度市民聯合婚禮報名首日記者會已於 7 月 13 日上午 9 時舉辦，本年度活動報名自 7 月 13 日中午 12 時起至 8 月 14 日下午 5 時截止，只要結婚當事人其中一方設籍於臺中市，且於 115 年 1 月 1 日至 8 月 31 日期間完成結婚登記者，皆符合報名資格。由於名額有限，預期報名人數將會非常踴躍。民政局將於 8 月 19 日辦理公開抽籤，並由專業人士(法官、律師、資訊系教授)共同見證，共抽出正取 66 對、候補 66 對，並於 8 月 26 日前正式公告中籤名單。後續將於 9 月中旬舉辦新人說明會，協助參加新人做好充分準備，攜手迎接 10 月 20 日的幸福啟航。
3	本週六(7 月 11 日)起至 15 日，全球首創的「2026 四國菁英棒球對抗賽」將在臺中洲際棒球場盛大登場，由市府運動局與中華民國棒球協會共同主辦，集結中華隊 U23 世 7 界盃棒球培訓隊、美國 NCAA(國家大學體育協會)明星隊、日本大學明星隊及韓國大學明星隊四支勁旅同場競技。近年來，市府持續完善棒球環境，積極爭取世界棒球經典賽資格賽、世界 12 強棒球賽及亞洲棒球錦標賽等重要國際賽事在臺中舉辦，不僅提升城市國際能見度，也讓更多市民朋友能在家鄉欣賞高水準的棒球賽事，臺中更獲世界棒壘球總會評選	運動局	全球首屆、國內首次的 2026 年四國菁英棒球對抗賽原訂 7 月 11 日至 15 日辦理，因巴威颱風停班停課影響，由主辦單位中華民國棒球協會與四國代表隊協商後，更改至 7 月 12 日至 15 日舉行，地點為洲際棒球場不變；為完善此賽事籌辦，除於 5 月 17 日辦理跨局處會議請各單位對於賽事需行政事項予以協助外，更在 6 月 25 日舉辦賽前宣傳記者會，同時邀請日職退役傳奇球星齋藤佑樹來臺為賽事宣傳；另 7 月 10 日更邀請日、美職超過 200 勝的傳奇投手黑田博樹辦理棒球訓練營、分享會教導基層棒球球員球技和分享個人棒球經歷；在天候調整後的賽事首戰更邀請黑

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	為「世界棒球之都」，是亞洲唯一。這次賽事除了精彩的比賽之外，也將安排公益棒球訓練營及專題講座，邀請日本退役職棒球星與基層球員交流，持續扎根棒球教育與人才培育，並請運動局依巴威颱風動態，隨時向大眾發布是否如期舉行或調整。		田博樹擔任開球嘉賓，賽事期間亦邀請台中基層球隊及社區棒球隊球員入場觀賽，有效扎根基層棒球運動，另賽事部分於 7 月 15 日辦理閉幕，本局將持續完備賽事及閉幕安排，擬請解除列管。
4	市府準備了豐富的藝文活動陪伴大家，這週六(7 月 11 日)至 16 日，「2026 臺中玩劇場生活節－藝饗遊樂園」將在中山堂熱鬧登場，今年活動全面升級，將中山堂打造為大型表演藝術遊樂園，歡迎大小朋友一起走進劇場、體驗藝術。今年最大的亮點，就是中山堂首次全館開放，民眾不用購票就能參加實境解謎遊戲，化身偵探探索平時少有機會進入的劇場空間，親身感受舞臺幕前幕後的魅力。相關資訊歡迎民眾至文化局網站查詢，也請文化局依巴威颱風動態，隨時向大眾發布是否如期舉行或調整。	文化局	「2026 臺中玩劇場生活節－藝饗遊樂園」部分活動因應 7 月 11 日巴威颱風影響，業已公告調整辦理時間。調整如下：原訂 7 月 11 日(六)至 7 月 12 日(日)辦理之中山堂前方藝文廣場活動(市集、廣場匯演及星光馬戲)、館內活動(劇場導覽、藝起 DIY)已順延至 7 月 25 日(六)至 7 月 26 日(日)同一時間辦理；另首度辦理之實境解謎遊戲「中山堂搗蛋鬼事件」及史坦威公共鋼琴體驗則順延至 7 月 12 日(日)上午 9 時開放，於開放首日即吸引許多民眾前來參與，另增加開放時間(解謎遊戲：7 月 21 日至 7 月 24 日、史坦威公共鋼琴：7 月 22 日至 7 月 24 日)。餘 7 月 14 日(二)至 7 月 16 日(四)活動皆照常辦理。相關異動訊息業於 7 月 8 日(三)公告於大墩文化中心之官網、臉書及中山堂的官網，並由市府 line 訊息統一發布，以利民眾查詢。

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	針對今日觀光旅遊局「幸福城市-大玩台中 G0 好宿」專案報告，近幾年臺中觀光大爆發，首先是臺中國際機場在克服軍民合用的限制下，航線從 3 條大幅擴增至 31 條，達成十倍成長的傲人里程碑，展現我們與國際接軌的企圖心，更為臺中旅遊市場注入強勁的動能。其次，去年（114 年）進入臺中觀光的總人次高達 1.47 億，創下全國第一的紀錄，而在住宿方面，超過 929 萬的住宿人次也高居全國第二，雙雙創下好成績。此外，國際知名訂房網站 Agoda 舉辦「2024 年亞洲 9 大住宿最平價旅遊地」評選，臺中更是全臺唯一入列的城市。這些亮眼的數據，說明了臺中的經濟為什麼得以持續蓬勃發展，在此，我要特別感謝陳局長帶領的觀旅局團隊以及全體觀光旅宿業者的齊心努力，也請大家持之以恆，讓世界看見臺中的美好。	觀光旅遊局	本局將持續拓展臺中國際機場航線，並攜手觀光產業參與海外旅展、推介會、辦理海外媒體及業者踩線，全力提升臺中觀光之國際曝光。同時，透過中臺灣燈會、國際踩舞嘉年華、臺中國際花毯節等大型活動，形塑城市品牌形象並創造經濟效益。本局亦將深化與旅宿業及各公協會的合作，輔導業者提升服務品質、轉型永續經營，並持續跨局處強力取締日租套房等非法旅宿，嚴格保障遊客住宿安全，讓每位旅客在臺中都能「住得安心、玩得開心、體驗永續」，續創臺中觀光新高峰。
6	中聯油品致癌物超標案，有問題的油品已販賣至全臺各縣市，對人民的健康影響重大，儘管中央規定加工食品中問題油品含量須超過 20%才需預防性下架，但本市在食安標準上來向採取最嚴格標準，對於中央的規定本府無法認同也恕難配合，只要產品中含有問題油品，無論比例高低，	教育局	一、為確保本市學生及幼兒飲食安全，本局自 115 年 7 月 6 日起，請本市轄內所有高中以下學校及公立幼兒園全面暫緩使用福懋、福壽、泰山及中聯等品牌所有油品，並請各校及幼兒園全面改採其他符合食品安全規範且來源明確的油品供餐，確保學生用餐品質不受影響。

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	就必須全面下架。目前相關機關的清查與輔導下架工作正全面進行中，同時為了保護一萬多名參加暑期營隊並食用營養午餐的孩童，市府也要求相關供餐單位這段期間全面禁用這些疑慮廠牌，以確保學生健康。		二、本市刻正辦理校園午餐用油專案稽查，截至 115 年 7 月 9 日為止，累計受影響午餐供應業者共計 4 家，另本局已完成 16 家團膳業者、86 所設有廚房學校及 224 家幼兒園查核，並督導業者將所有受影響批號油品全數下架停止使用，後續將持續追蹤並加強稽查，確保校園午餐供餐安全。
		衛生局	一、背景資料 (一)衛生局食品藥物安全處於 115 年 6 月 30 日接獲中聯公司於「食品業者登錄平台」通報，其「大豆沙拉油」產品(批號 315-1150404)自主檢驗苯駢芘超標。7 月 1 日立即向市長報告，並會同衛福部食品藥物管理署(下稱食藥署)查核中聯公司及本市福懋油脂、福壽實業 2 家下游業者，並勒令中聯公司停止停工、停止出貨，並提出原因分析及改善報告；同時要求 3 家啟動下架回收作業。 (二)衛生福利部於 115 年 7 月 9 日宣布，擴大預防性下架中聯油脂 115 年 4 月至 6 月生產的大豆油，共 29 批(含原超標批號)，約 27,532.7 公噸，下游業者為福懋油脂、福壽實業、泰山企業三大油脂廠，已於 7 月 10 日中午前全數完成下架(批號 315-1150404 於 7 月 3 日中午前全數完成下

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			架)。截至 7 月 13 日，本市福懋油脂已回收 26.674 公噸，福壽實業已回收 38.7 公噸，泰山公司則由彰化縣衛生局統計。 二、市府措施 (一)立即啟動聯合查核及管制作為 1. 115 年 7 月 1 日本市衛生局食品藥物安全處會同食藥署聯合稽查中聯、福懋、福壽，並函請勒令中聯停工，令限期提交改善報告。 2. 115 年 7 月 5 日由衛生局曾梓展局長帶隊，偕同專家學者及稽查人員，實地查核中聯原料、製程、品管及通報流程等。 3. 115 年 7 月 6 日本局會同臺中地檢署前往中聯、福懋、福壽稽查，在主任檢察官指揮下調取證據。 4. 115 年 7 月 8 日本局會同食藥署再次稽查中聯、福懋、福壽。 5. 115 年 7 月 9 日本局會同臺中地檢署、市調處、食藥署聯合稽查中聯、福懋、福壽等 5 個廠區，由地檢署查扣設備機具、會議紀錄、檢驗報告、出貨、生產紀錄、儲油槽等。 (二)重罰不法業者： 1. 市長於 7 月 7 日宣布，經市府調查掌握，中聯、福懋及福壽等 3 家業者陸續知悉油品有危害食品

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			安全之虞，卻未依規第一時間通報主管機關，已違反《食品安全衛生管理法》相關規定，市府依法重罰三家業者，個別裁處最高新台幣 300 萬元罰鍰。 2. 另，於 7 月 12 日接獲福壽公司通報，其早在 7 月 6 日即知悉另 2 批成品苯駢芘抽檢超標，卻仍延遲通報，再對福壽公司加重處以 600 萬元罰鍰。 (三)持續追查問題油品流向： 市府啟動跨局處應變機制，持續追查問題油品流向全面下架，秉持「查到哪公布到哪」原則，資訊完全公開透明。截至 115 年 7 月 13 日，針對市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者進行油品查核，累計 1,003 家次，確認使用或販售相關產品者均已完成下架，並持續追蹤末端流向及回收進度。 (四)阻斷校園與社福機構食安風險 1. 校園端：教育局清查確認受波及的 4 家團膳業者，共供應 67 所學校、1 所實驗教育學校及 1 所實驗教育機構。市府已宣布全市高中以下學校及公私立幼兒園即日起「全面暫緩使用」福懋、福壽、泰山及中聯等品牌油品，並公開受影響學校名單。

臺中市政府第 723 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 07 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			2. 社福端：社會局完成 860 處供餐單位清查，確認曾使用涉案油品的 14 處社區照顧關懷據點、1 家送餐服務單位、3 家私立托嬰中心及 6 家機構，均已全面停用。 3. 醫療照護端：衛生局完成 536 家長照、醫院、護理與復健機構清查，確認曾使用涉案油品的 1 家醫院、1 家產後護理之家及 1 家營養餐飲送餐單位，均已全面停用。 (五)保障消費者權益： 1. 輔導餐飲業者主動自我檢查並張貼安心公告，提升消費資訊透明度；並公布業者退費專線及 1950 消費者服務專線，協助民眾辦理退換貨與消費爭議。 2. 為讓民眾即時掌握相關資訊，食品藥物安全處已設置「問題油品資訊專區」，內容包括「最新消息」、「問題油品品項及批號」及「問題油品流向」。

臺中市政府第 724 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	巴威颱風已遠離，我們要繼續拼經濟，要向大家宣布，「2026 臺中鍋烤節」人氣店家票選活動，今天正式開跑！活動自 7 月 14 日起至 8 月 14 日舉行，民眾只要透過「臺中通 TCPASS」APP 參與人氣店家票選，即可獲得抽獎資格，獎項包含 300 組價值一萬元的鍋烤抵用券、汽車大獎，還有 6,000 張咖啡兌換券以及 5 張日本來回機票等多項好禮，獎項比往年更豐富。舉辦這項活動有三大目的，第一就是要在炎熱的夏天逆勢造市，在餐飲業者比較辛苦的淡季主動出擊幫忙拼經濟；第二是推廣臺中極具特色的鍋烤飲食文化；第三則是藉此行銷臺中，因為這項活動已經成功吸引許多外縣市遊客，例如我的朋友，每回與家人南下回故鄉臺南時，都會特地為了吃鍋烤而選擇在臺中停留，在這裡也誠摯邀請全國民眾安排一趟臺中美食之旅。	經濟發展局	一、今年臺中鍋烤節全面升級，首創「人氣票選＋專業評選」雙軌制度，帶動餐飲消費，更讓臺中鍋烤文化走向品牌化、專業化，持續打造臺中成為全臺最具代表性的「鍋烤之都」。 二、人氣店家線上票選活動：民眾 7/14 至 8/14 到「台中通 TCPASS」APP 選出人氣名店。另為刺激投票意願，辦理「天天抽及週週抽」抽獎活動。 (一)7/15~8/13(共 6,000 張咖啡券) 1. 每日抽咖啡券 200 張。 2. 遇例假日或休息日，於隔日上班日統一辦理。 (二)週週抽機票共 5 組(7/22、7/29、8/5、8/10、9/1)、鍋烤抵用券每組價值 1 萬元，共 300 組、汽車共一臺(9/1 抽) 三、店家專業評選：專業評審團深入店家實地評鑑，從風味、技術、食材到創意層層把關，嚴選出真正兼具口碑與實力的鍋烤好店，規劃如下： (一)7/13 店家報名截止(374 組店家報名)。 (二)7/16 評審團書審店家報名資料(34 組符合資格)。 (三)7/29 公布 34 組入圍店家名單。 (四)預計 8/24~8/27 評審團實地評鑑 34 組入圍店家。 (五)預計 8/28 召開專業評選決選會議(金鍋、金烤、金蔬獎各三名得主確定)。

臺中市政府第 724 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			(六)預計 9/1 辦理頒獎典禮。
2	臺中國際會展中心第一期已落成啟用，總經費約 89 億元，由臺中市政府自籌預算、自己興建，自 3 月 25 日開幕日至今已超過 140 萬民眾前來參觀展覽，總交易額更破 650 億元，並且今年度的檔期已經完全滿檔，因為展覽空間顯然供不應求，我們在一期還沒蓋完前就已經著手規劃在隔壁西側興建第二期，目前二期已經順利決標，二期會展中心由中央投資 60 億元交由市府興建，並採取統包的方式，目前預計 116 年上半年工程開工，完工後將可提供約 2,100 個展攤，更是全臺最大國際級專業會展中心，這對臺中的經濟發展將是一大助力。	經濟發展局	臺中水湳國際會展中心二期展館業於行政院 113 年 3 月 25 日核定綜合規劃報告，委託市府代辦工程興建造業，並簽訂合作開發契約及工程代辦協議書等相關事宜，經濟部投入興建總經費 60.31 億元，委由本府建設局代辦工程，預計完工後由經濟部辦理 OT 招商、營運作業。
3	過去民眾到戶政事務所洽公，常面臨無法即時掌握現場等待狀況的窘境，若遇尖峰時段更耗費大量時間排隊，且難以彈性調整至其他據點辦理，因此民政局運用智慧科技優化公共服務，推出全國首創「戶政智慧便民服務網」，民眾只要點選欲辦理的戶政業務，或透過 AI 智慧對話輸入需求，系統就會即時彙整鄰近戶所叫號進度、等待人數、交通距離及服務資訊，並智慧推薦 3 處最適合的辦理據點，協助民眾快速規劃洽公行程，	民政局	一、「戶政智慧便民服務網」於 115 年 6 月 1 日登載於本局官網試辦。 二、115 年 7 月 10 日召開宣導記者會，向民眾廣為宣傳，以利市民朋友利用。 三、服務網連結亦同時登載各戶所官網首頁，提供市民更完善之數位服務體驗。

臺中市政府第 724 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	本項服務除提供即時查詢外，也整合地圖導航、電話一鍵撥打、申辦資訊查詢及分享等功能，提供從查詢、規劃到實際洽辦的一站式智慧服務，讓戶政服務更便利、更有效率。		
4	針對今日水利局「擘劃河岸綠廊，打造水岸生活」專案報告，水利局負責污水道、下水道等相關工作，也積極投入水患治理工作，是城市裡看不見的英雄。臺中由於地形高低落差大，過去在颱風季常有淹水災情，以海線為例，靜宜大學、弘光大學前常因颱風造成淹水，甚至沖倒機車，因此被網友戲稱為「漂漂河」；烏日、大里、豐原過去亦常受積、淹水之苦，因此治水是市府重要的工作。水利局這七年多來在水患的治理上著有成效，南山截水溝計畫就高達 50 億元預算，展現我們治水的決心，而近 2 年幾次的颱風侵襲，對臺中都是相當大的考驗，但我們並沒有出現如北部、南部一樣淹水嚴重的災區，以此次巴威颱風為例，全市僅 6 戶發生淹水情形，顯現治水建設已達預期目標。除了治理水患，水利局亦同步將鄰近地區環境優化與空間活化，規劃景觀休閒或運動場域，例如在大里規劃獨木舟休閒場域，以及在葫蘆墩公園提供民眾划船的親水空間，讓水	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 724 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 14 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	岸真正成為市民生活的一部分。同時，水利局更展現對水文化與水歷史的重視，例如神岡區浮圳路拓寬工程，最後採取浮圳置中保留、道路拓寬的方案，兼顧交通需求與文化保存；也透過發行水利專刊讓大眾對水有更進一步的認識，這些都是成功的水利治理，感謝水利局團隊的付出。		
5	前幾天巴威颱風來襲，臺中市和平區與海線地區風雨較大，感謝全體同仁堅守崗位，冒著風雨維護民眾的安全，且在發生樹倒、停水、停電等災情時第一時間給予援助，感謝大家。此外，颱風於上星期六侵襲臺灣本島，星期日颱風遠離後大家緊接著進行復原工作，在星期一上班、上課日時市容幾乎已全部復原，展現高度效率，各機關、區公所等的努力值得肯定。然而，和平區有少數地方仍發生坍方、落石或水塔被吹走等情形，昨日本人亦致電達觀里李嬋娟里長，里長表示里內有些道路無法通行，且尚有 4 戶受困，目前已設法將物資送入，請大家持續提供和平區相關的協助，讓市民在最短的時間內可以回復正常生活。	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 725 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	首先我要歡迎新加入的市府團隊成員-政風處邱滄霖處長。邱處長是政治大學法學碩士，基層出身，曾任司法院政風處專門委員及教育部政風處處長等重要職務，也曾榮獲法務部廉政署的模範廉政人員，表現卓越深受肯定，歡迎邱處長加入臺中市政府大家庭，也期待在處長協助之下，推動臺中市政業務穩步向前。	本府各機關	遵照辦理。
2	最近毒油事件引發全台食安風暴，市府態度明確，臺中市稽查到哪裡就公布到哪裡，採全揭露方式，有問題的產品全部下架。為快速解決此問題，今日上午 10 點 30 分，我將比照美國關稅案件做法，召開「縣市長反毒油線上國是會議」，邀請各縣市首長參與，凝聚地方第一線實務經驗與建議，共同研商食安對策，並向中央反映地方聲音，希望攜手協助國家盡速化解食安危機，守護國人食品安全。	本府各機關	遵照辦理。
3	根據行政院主計總處公布的 113 年家庭收支調查結果，臺中市平均每戶可支配所得達 117 萬 1,877 元，年增率 4.91%，高居六都第一，代表市民家庭所得成長速度居六都之冠。民眾日常生活的實際感受，往往取決於「收支平衡」的狀態，民眾日常生活的收入以薪資及工作所得為主，有些家	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 725 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	庭雖然收入高，但若面臨沉重的房租、高物價或交通支出，容易導致每個月的薪資所剩無幾，因此政府進行家庭收支調查時看的是收入扣掉支出後的結餘。臺中市的家戶所得六都第一，關鍵在於政府落實輕稅簡政與實施多項福利政策，例如我們的地價相關稅賦維持在較低水準，同時提供全國最高的敬老愛心卡每月一千點補助，還有老人健保補助等，大幅減輕長輩與家庭的經濟負擔。更難能可貴的是，根據統計，我剛上任時臺中市大約有 98.7 萬戶，而 113 年我們已經成長了 12 萬戶，達到 110.8 萬左右，在戶數持續增加的情況下，平均每戶可支配所得仍持續成長，更顯示臺中整體經濟發展穩健向上。		
4	在減輕市民交通支出方面，臺中推動了幾乎免費的雙十公車，十公里內免費，超過十公里最多只收十元，全臺中約有八成市民能享受這項優惠；此外，我們的 YouBike 政策不僅維持前 30 分鐘免費的優惠，讓七、八成的民眾在短程通勤通學時幾乎不用花費，更在站點佈建上下了極大苦心；我剛上任時全市僅有 770 個站點，經過努力目前已經突破了 1,800 站，不僅提前達成今年設站目標，站點總數更穩居全國第一，目前全市共	交通局	本局推動「YouBike 倍增計畫」，於 109 年底全面升級系統為「YouBike 2.0」，另於 111 年 6 月 21 日導入「微笑單車 2.0 電輔車 (YouBike 2.0E)」，透過電力輔助讓民眾騎乘時可以更輕鬆、省力，113 年再推動「YouBike 倍增計畫後續擴充」，擴大於軌道運輸、大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置，採取區域性設站規劃方式，強化公共自行車租賃點到點的串聯，便於民眾騎乘與借、還車，截至 115 年 8 月 1 日已完成 1,805 座租賃站。

臺中市政府第 725 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	有 1 萬 3,077 輛 YouBike 投入服務，累計騎乘人次已突破 1 億 3,400 萬人次，今年 5 月單月騎乘量更突破 219 萬人次，創下歷史新高，平均一天 8-10 萬人騎乘，既可以節能減碳也能節省交通支出費用，更可以運動健身。本人年底即將卸任，但臺中市 YouBike 深受市民肯定與喜歡，因此政策推動不會停止，明年度預算已編列至少要再增加 200 個站點，讓臺中市站點突破 2,000 站，領航全國，讓更多市民朋友都能享有安全、便利、低碳的公共自行車服務。		
5	在上週剛落幕的「中華民國第 66 屆中小學科學展覽會」中，臺中市表現十分亮眼，在全國 450 件參賽作品中，共有 37 件作品獲獎，一舉抱回 50 座獎項，成績相當優異。我要恭喜所有獲獎的學生為本市爭光，也感謝教育局與學校長期推動科學教育，以及第一線教師的用心指導。	本府各機關	遵照辦理。
6	針對今日交通局：「人本友善、永續宜居-行穿線加寬計畫」專案報告，臺中市過去交通事故率高、死亡人數也多，為減少事故發生，我們近幾年在交通改善方面特別加強，包括交通號誌、交通觀念宣導等。經過這幾年的改善，今年第一季行人死亡率已下降 64.3%，是相當驚人的數字，	交通局	交通局針對 20 大行人易發生車禍的路口優先評估施做改善，並重新檢討高人流路口配置，優先針對校園、商圈及重要公共設施周邊等路口，依實際行人流量將原有 3 公尺寬行穿線加寬至 6 公尺，有效紓解尖峰時段行穿線上雙向人流交織情形，提升行人穿越安全與舒適度。

臺中市政府第 725 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	代表我們的宣傳、教育、交通號誌與工程的改善已有初步效果。首先針對斑馬線部分，寬度一般多為 3 公尺左右，但有時行人多或並排行走時，容易與斑馬線外的車子碰觸到，因此我們將斑馬線加寬至 6 公尺，行人可以在斑馬線範圍內安全通行，但相對其他設施也要隨之調整，比如路墩、站牌、紅綠燈等，這些要一併改善並不容易，請交通局在行人易發生車禍的路口優先施做，完工後並請追蹤調查肇事率是否已有改善。第二，有些車禍是在車輛轉彎時發生，因此在特定路口特別是學校周圍我們施行早開或專用時相，讓四面車輛同時靜止，確保行人安全過馬路，這項政策也許造成部分駕駛人的抱怨，但人本交通應是以「人」為本，保護行人的安全絕對是值得的，我們也藉此機會向駕駛者宣導，行經行人專用時相號誌路口時請耐心等待。再來，暑假期間車流量較少且夏季連日高溫，有別於其他縣市於路口設置大型遮陽傘，交通局於本市 67 處路口的離峰時間(上午九時至下午四時)實施紅燈秒數減少的政策，減少行人在烈日下曝曬的時間，頗受民眾好評，這是相當細膩且值得肯定的政策。各地區倘若有調整紅燈秒數的需求或需施行交通		

臺中市政府第 725 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 21 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	號誌特殊時相者，可以洽詢交通局提供協助，也感謝交通局、建設局、警察局等在交通優化與保護市民上的配合，我們將會繼續努力改善，讓民眾擁有更舒適、安全的交通環境。		

臺中市政府第 726 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	今天頒贈「服務滿 40 年獎座」給消防局孫福佑局長、警察局沈炳信副局長、豐原區洪峰明區長及梧棲區溫國宏區長，他們將一生中最精華的歲月奉獻給了這座城市與市民，我在此代表市府表達最深的敬意與感謝。	本府各機關	遵照辦理。
2	救護車載送病患，搶救生命、分秒必爭，每快一分鐘抵達，就可能多一分挽救生命的機會，但路上有車輛、行人、紅綠燈號等，因此交通局率全國之先，導入「AI 音頻辨識技術」，讓路口能夠「聽懂」救護車警鳴聲，不但能精準判斷救護車來車方向，還能透過路口資訊可變標誌即時提醒用路人注意，這項創新的智慧交通系統已經於上	交通局	本局 114 年啟動「臺中市智慧路網計畫」，於五權路（崇德路至五權西路）、中清路（五權路至英才路）及中國醫藥大學附設醫院周邊道路導入智慧動態號誌與緊急車輛優先號誌，系統已於 115 年 7 月 23 日上線。未來本局將持續與消防局合作，逐步擴展至全市重要幹道及各急救責任醫院周邊，以提升城市智慧交通與緊急救護量能。本局刻正持續觀察系統上線後

臺中市政府第 726 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	週五(23 日)正式上線，第一階段在五權路、中清路及中國醫藥大學附設醫院周邊等 33 處重要路口啟用，預估可讓救護車通過路口綠燈率提升到 90% 以上，倘若成效良好，我們將會擴大使用，讓科技真正守護市民家人的生命安全。		救護車出勤情形與改善成效，作為後續計畫推動參考。未來將再持續爭取中央經費於本市急救責任醫院周邊導入緊急車輛優先號誌系統。
3	本週六 8 月 1 日是「世界肺癌日」，提醒市民平時就要注意自己健康情形。市府持續推動肺癌防治，除配合衛生福利部國民健康署辦理公費 LDCT 肺癌篩檢外，自 114 年 7 月起更攜手國際扶輪社第 3461 地區，推動一次性肺癌篩檢補助，將補助對象擴及具肺癌家族史 30 至 44 歲男性、30 至 39 歲女性，以及 30 至 49 歲吸菸史達 15 包年以上的高風險族群，希望讓更多尚未符合公費資格的市民，也能及早接受篩檢。截至今年 7 月 20 日，臺中市已有 4 萬 1,958 位市民完成肺癌篩檢，確診肺癌 445 人，其中約八成是在早期就發現，不僅大幅提高治療成功率，也再次證明早期篩檢的重要性。	衛生局	一、本局持續配合衛生福利部國民健康署推動公費肺癌篩檢計畫，並自 114 年 7 月起結合國際扶輪社 3461 地區辦理「臺中市肺癌篩檢補助計畫」，擴大補助高風險族群接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。 二、截至 115 年 7 月 20 日止，本市共完成肺癌篩檢 41,958 人，確診肺癌 445 人，確診個案年齡層以 61-70 歲最多，以具肺癌家族史者多於重度吸菸史者，其中早期肺癌 364 人（81.8%），顯示早期篩檢具有良好成效。 三、配合 8 月 1 日世界肺癌日，持續透過新聞發布、網路社群及醫療院所宣導肺癌防治及篩檢資訊，提升市民健康識能及篩檢參與率。 四、後續將持續追蹤篩檢執行情形，並督導合約醫療院所積極推動符合資格民眾接受篩檢，提升高風險族群篩檢涵蓋率。

臺中市政府第 726 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
4	臺中過去有相當多的工廠未登記，市府持續落實未登記工廠管理工作，依據經濟部今年列管的 433 家疑似未登記工廠優先查處名單，臺中市已全數完成清查，清查家數也是全國第一，未來市府會持續秉持就地輔導、依法查處的原則，對於願意配合改善的業者，我們會積極協助合法化，對於新增違規或拒不改善者，也一定依法查處、絕不寬貸。	經濟發展局	截至 115 年 5 月 25 日止，經濟部列管疑似未登記工廠案件計 433 家，本局均已勘查完畢，其中 9 家大門深鎖、2 家已歇業、9 家重複列管、32 家未達規模、37 家屬轉遷關廠案件、217 家非屬工輔法範疇、2 家已納管、125 家未登記工廠，業已依規核處。本局持續辦理經濟部新增疑似未登記工廠案件查處作業，維持 100%查處完成率。
5	最近大家為了食用油事件相當憂心，甚至走上街頭，臺中守護食安不遺餘力，上週三(22 日)2026 年《食力》「食育力城市大調查」舉行五星城市頒獎典禮，臺中市榮獲最高榮譽「五星城市」，不僅是六都第一，更名列全國第三，這代表市府多年來推動食農教育、食品安全、健康飲食及永續農業的努力，獲得專業肯定，也是全體市府團隊、教育工作者、農友、社區及民間夥伴共同努力的成果，現在獲得這個獎項別具意義，也勉勵大家繼續在食安上繼續加油。	本府各機關	遵照辦理。
6	大家都知道，台積電在日本的第一座晶圓廠就設在熊本縣，而熊本廠有許多工作人員都是從臺灣過去，並且是在臺中的台積電廠區接受訓練的，因為這層深厚的淵源，臺中與熊本近年來建立了	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 726 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 07 月 28 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	非常密切的交流，今年 3 月臺中清泉崗機場更開闢了直飛熊本航線，這也是我們目前創下歷史新高的 30 多條國際航線之一。待會本人也將接見由日本熊本縣知事木村敬(Takashi Kimura)率領的外賓代表團，臺中與熊本擁有相似的發展模式，相信未來雙方各項交流將愈加緊密。		
7	針對今日農業局「從友善耕作到地產地消，打造臺中食育力」專案報告，臺中在食育力上獲得的好成績是各機關多年來共同努力的成果，期勉各機關持續以「農安、食安、教育、品牌」四大主軸為核心，共同打造更安全的食育環境，並請在生產與飲食環節中落實環境永續，讓臺中的食育優勢與好成績得以持續推進。	本府各機關	遵照辦理。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 115 年 07 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：115.08.10

執行月份	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
115 年 07 月	551 件(93.08%)	19 件(3.21%)	1 件(0.17%)	7 件(1.18%)	14 件(2.36%)	592 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	48 件(84.22%)	5 件(8.77%)	1 件(1.75%)	3 件(5.26%)	0 件(0.00%)	57 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 整備消防文件掛件，等待消防檢查。
2	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	100	98	-2	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 115 年 5 月 29 日結算完成，115 年 6 月 3 日函請立新國中撥付款，7 月 22 日立新國中已獲停管處、教育局撥付款項。待立新國中撥付款項至本處，刻正辦理工程尾款費用

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								撥付。
3	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	111DD00363	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	100	98	-2	流廢標次數：5次 期程修改次數：1次 115年2月9日工程辦理驗收複驗合格，待取得使用執照及契約規定其他應辦事項。
5	111DD00371	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	90	91	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 一樓PU運動地板施工 2. 東側高壓混凝土磚鋪面鋪設 3. 東北側高壓混凝土磚鋪面收尾鋪設 4. 地下室停車格標線作業 5. 活動中心高空天井燈安裝 6. 配電箱結線作業 7. 噴灌設備安裝收尾
6	112DD00098	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	84	95	11	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完工清潔
7	112DD00102	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	78	23	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 1F、2F泥作。 2. 前棟屋頂及後棟灰誌、3F灰誌。 3. 1F及2F鋁窗嵌縫。 4. 3F灰誌。 5. 總電源電纜線。
8	112DD00106	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	89	93	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年7月1日正式復工，截至115年7月31日止，累計實際施工進度95.17%
9	112DD00124	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	67	88	21	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 天井燈、消防設備安裝、部分整地
10	112DD00213	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除	318,427	68	74	6	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			重建工程					3樓、4樓泥作打底粉光施工
11	112DD00 263	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案	332,884	93	95	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案業於113年1月31日核定開工，本(01-02)月因逢變更設計，工程進度調整確認已於4月29日核定，本(6-7)月實際施工進度達預定進度，第25次估驗進度99.34%，支付金額16,012,250元
12	112DD00 277	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 提送保固保證金及取得綠建築標章保固金
13	112DD00 279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 綠建築標章申請中
14	112DD00 294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 已竣工，6/29辦理初驗，7/27辦理初驗複驗。
15	112DD00 301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 1.景觀步道及排水溝施工作業 2.水電空調及弱電作業 3.室內裝修作業
16	113DD00 036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園舍併活動中心共構興建工程	77,209	79	87	8	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於113年10月22日決標，114/2/10完成建照申請，114/3/3辦理動土典禮，114/3/24開工。 目前總累計預定進度(115.7.31)：95.44% 總累計實際進度(115.7.31)：87.87% 實際執行摘要： ST金屬字安裝作業，1、2樓地坪磁磚鋪貼作，A、B梯司令台階磁磚貼作 彩鋼屋頂天花內裝安裝，鋁門製造安裝，外牆仿清水模塗裝， 弱電電話資訊緊急壓扣安裝，衛生設備安裝作業， 施工架拆除作業，安全圍籬拆除作業
17	113DD00 037	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	84	84	0	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 油漆工程(儲藏室、消防機房、發電機房、廁所、半戶外

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								空間) 土方工程(過篩分類、外運)2F 廁所、屋頂露臺、陽台防水 (西側陽台、2 樓走廊)
18	113DD00 038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	85	88	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115//7/9 第 34 次監造會議、7/22 第 35 次監造會議、7/28 第一次變更設計議價
19	113DD00 039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	59	56	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 臺中市政府教育局 115 年 7 月 10 日中市教工字第 1150058392 號函，本工程因涉及結構安全考量，須辦理基礎變更設計及增設擋土措施，並經教育局同意依工程契約第 7 條第 3 款約定，核定自 115 年 6 月 26 日起停工。 2. 藍圖營造探挖已完成，並提供「P1 既有攪拌樁現場收測資料總表」，供建築師事務所與結構技師進行整體結構安全檢討。
20	113DD00 040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	89	85	-4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 外牆塗料施作、內部泥作施工、FRP 槽體施作、東側施工架拆除
21	113DD00 049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	65	93	28	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 電力手孔埋設級配線。 2. 汗水埋設及配管。 3. 音響設備安裝及測試。 4. 舞台區地板施作。 5. 落地門及玻璃安裝。 6. 景觀鋪面洗露骨材施作。 7. 戶外階梯施作。 8. 舞台地板施作。 9. 景觀整地放樣及植栽施工。 10. 排水溝及格柵鈑施工。 11. 球場 PU 地坪施作。 12 無障礙扶手安裝。
22	113DD00 061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	69	70	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 RFL 樑版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
23	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	85	85	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 鋼結構組立、水電配管配線工程、泥作工程
24	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 115年5月14日竣工 本案於115年7月2日、3日辦理驗收複驗完成 刻正辦理移交接管作業
25	113DD00103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 教育局協助辦理驗收結算證明中
26	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 7/30辦理第一次驗收
27	113DD00128	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小活動中心暨幼兒園園舍新建工程	112,060	85	86	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 鋁門框安裝及嵌縫作業 金屬牆面鋼承底板施作
28	113DD00129	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	92	94	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 使照送件、植栽施作、空調系統測試
29	113DD00143	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 辦理驗收。
30	113DD00166	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 廠商已依照約報竣工，7/17已經完成竣工 確認會勘，團隊與外聘委員已於7/27進行第一次完工驗收；7/10申請、待排會勘時間無障礙檢查，8/6完成無障礙檢查，預定8月底進行完工複驗。
31	113DD00171	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	92	93	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案為先建後拆，共分兩階段進行工程施作，第一階段完工後戶外植栽維護、申請消防設備竣工勘驗、無障礙勘驗、污水設施竣工勘驗、使照申請。
32	113DD00192	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建	210,600	69	73	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工程」採購案					施作工項：外牆灰誌、內牆粉光、3F 窗框組立、鋼構工程。
33	113DD00 198	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	69	74	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 7/7~7/19 1F~4F 乙梯_樓磚施作 (2) 7/15~7/21 2F~3F 丙梯_樓梯施作 (3) 7/16 2F~4F 廁所_降板區輕質混凝土回填 (4) 7/16~7/22 3F 地坪_教室磨石子地磚施作 (5) 7/17~7/19 2F~4F 廁所_地坪防水施作 (6) 7/20~7/25 2F~4F 廁所_地導水溝施作 (7) 7/26~7/31 4F 地坪_陽台及廁所地磚施作 (8) 7/26~7/31 4F~RF 泥作_抿石子施作
34	113DD00 212	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	90	90	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 戶外圍牆復舊及排水溝施作。 2. 植生牆金屬框安裝固定。 3. 舞台棚架安裝。 4. 隔熱磚施作。 5. 門窗玻璃安裝。
35	113DD00 230	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國小活動中心興建工程	104,592	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 27 日廠商報竣, 預計 4 月 2 日報竣確認 4 月 27 日正式驗收 5 月 26 日正驗複驗完成 製作工程結算書中
36	113DD00 233	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	89	95	6	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 球場地坪施作收尾。2. 高壓磚施作收尾。3. AC 鋪面施作。3. 舞台布幕燈光施作
37	113DD00 279	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	95	81	-14	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 65.69%
38	113DD00 287	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	81	86	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 室內及室外泥作裝修、水電及消防施作
39	113DD00 299	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	87	89	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標，114.02.07 開工，114.4 月土

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								方入場、114.5月一樓PC施作及鋼筋工程施工。114年6月一樓PC施作及鋼筋工程施工,114年7月2樓花台及以梯鋼筋綁紮,樓板澆灌,114年11月2F梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝,115年1月上樑,115.3~4月屋頂天花板板及機電,115.5屋頂採鋼,115.6內部粉光
40	113DD00304	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	67	59	-8	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 部份基礎開挖
41	113DD00311	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	74	87	13	流廢標次數:3次 期程修改次數:0次 (1)、RF 屋頂 C 型鋼安裝 (2)、RF 屋頂鋼構造型圓頭安裝 (3)、RF 屋頂鋼板量測 (4)、1~1MF 外牆吊線 (5)、1~1MF 內牆打底粉光 (6)、1~1MF 外牆打底粉光 (7)、1MF 露臺外牆打底、花台矮牆打底粉光 (8)、東南向擋土牆整地、既有擋土牆打除、擋土牆基礎開挖 (9)、1F 內牆與平頂油漆批土
42	113DD00314	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	87	89	2	流廢標次數:5次 期程修改次數:0次 1、部份圍籬拆除及大門位置更改 2、天花板支撐骨架 3、水泥砂漿粉刷 4、空調配管工程 5、鋪地磚 6、門窗塞水路 7、大門、圍牆弱電管線重新架設 8、樹木移植 9、斜屋頂拆鷹架 10、複合式防水施作 11、斜屋頂複合式防水施作 12、升降燈施作安裝、廁所燈具 13、鋁板天花板,條型暗架 14、浴廁強化美耐板隔間、隔間板 15、電力設備接地與連接,接地銅棒

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
43	114DD00001	教育局/國民小學/廬子國小	臺中市北屯區廬子國民小學活動中心新建工程	94,400	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 外牆施工架拆除、戶外露臺防水塗佈、球場燈具安裝、消防設備安裝、外牆塗料噴塗、建築物字體安裝、彩鋼打砂利康、環氧樹脂地坪施作
44	114DD00052	教育局/國民小學/光隆國小	臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程	82,600	95	76	-19	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 鋼構完成，鋼層板、防墜網施工，變更設計中。
45	114DD00064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	76	83	7	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 將進行第二次變更設計
46	114DD00066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	69	74	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 I、J、K棟4F施工架升層、柱筋綁紮、模板組立、水電配管；J棟4FL澆置放樣
47	114DD00068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	60	62	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25進行審議小組會議，並報局，114.4.10核定校園規劃報告書，114.5.15完成建造申請掛號，114.6.16進行細部審議會議，114.7.8陳送細部設計書圖，114.7.31陳送預算書圖，114.8.18函覆修正，114.8.26取得建照，114.8.29再陳，114.9.16-9.22公開閱覽，114.10.15工程第一次公開招標，114.11.27工程價格標決標，115年3月25日開工，目前實際進度17.14%符合預定進度
48	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 預計115年8月30日開工
49	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	63	77	14	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中
50	114DD00196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	25	10	-15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第三次校審會議後進行圖說修正/複委託廠商進行水保計畫作業
51	114DD00207	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建	262,671	59	59	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工程」					115.6.9 監造會議，115.6.24 監造會議，115.7.9 水利局地下水現勘。對照一期機電問題，修正二期機電設計。
52	114DD00 241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基坑防水，土方回填，配管，回填 PC；B1FL 版筋綁紮，側模周邊阻力，配管。
53	115BD00 009	教育局/國民小學/七星國小	后里區七星國小西棟、北棟國民中小學老舊校舍整建計畫工程委託規劃設計技術服務	206,668	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案「臺中市后里區七星國民小學老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務採購案」決標公告日：115/04/28 115/5/11 建築師事務所提送服務實施計畫書 115/7/2 召開基本設計審查會 115/7/28 同意核定基本設計圖說及初步工程預算書
54	115DD00 093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程	391,210	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計圖說及初步工程預算書修正版 115/7/27 送達；115/7/31 同意備查。
55	115DD00 112	教育局/國民小學/烏日區旭日國小	臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程	228,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 2 日 張建築師與吳校長討論會 7 月 6 日 提送停車議題評估 7 月 7 日 綠建築標章評定大會通過 7 月 15 日 工程契約開工 7 月 27 日 提送修改後停車場及景觀圖
56	115DD00 126	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學活動中心新建工程	82,600	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基本設計圖說及初步工程預算書修正版 115/7/27 送達；115/7/31 同意備查。
57	115DD00 154	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學活動中心新建工程	94,400	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 校園規劃審議報告書完成；115 年 08 月 07 日校園規劃審議第 1 次會議。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	52 件(94.54%)	1 件(1.82%)	0 件(0.00%)	2 件(3.64%)	0 件(0.00%)	55 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
5	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收中
6	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	90	94	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
7	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	92	93	1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								本案於 111 年 9 月 29 日決標,於 10 月 17 日訂約完成,監造計畫已於 11 月 24 日核定,已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議,施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定,於 1 月 31 日開工 實際進度 :94.401% 施工項目: 1.P12-P15 施工便橋拆除 2.U6~U8 護欄施作 3.和美端 F 線、堤防格框施作、植栽沃土整理/大肚端 G 線施作
8	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1.神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2.台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3.豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4.豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5.神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6.神岡區厚生路拓寬工程 7.潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8.北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9.西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程 10.西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
9	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 第一階段,工程標:監造作業
10	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	87	95	8	流廢標次數:2 次 期程修改次數:0 次 工程結算中
11	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	79	79	0	流廢標次數:3 次 期程修改次數:1 次 護岸工程區域、管窰工程區域及脊背橋工程區域等。
12	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	80	87	7	流廢標次數:4 次 期程修改次數:0 次 施工進行中
13	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建	21,356	85	85	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			工程委託設計監造技術服務案					施工中
14	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
15	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	55	55	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第三期績效評核作業
16	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
17	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路(第一標－公老坪山隧道段工程)	5,763,420	60	62	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
18	113DF00126	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	73	63	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 舊橋拆除
19	113DF00136	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(橋梁標)	220,500	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前籌備作業(管線遷移)
20	113DF00164	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	95	78	-17	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 交由台電進場施工
21	113DF00167	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	94	39	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 履約中
22	113DF00169	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技	80,290	63	68	5	流廢標次數：10 次 期程修改次數：1 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			大學)					
23	113DF00170	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	80	25	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進場施作中
24	113DF00171	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算撥款中
25	113DF00195	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	95	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 驗收
26	113DF00198	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	81	80	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擋土牆、加蓋溝、側溝、截水溝、鋼板護欄、人行道(透水地磚、路緣石、金屬欄杆)、路燈基座、滯洪沉砂池、野溪箱涵、路基整地、版橋及預力梁橋
27	114AF00029	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-后里環保公園	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
28	114AF00056	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
29	114AF00077	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
30	114AF00078	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
31	114AF00083	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區城興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影	21,650	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案件執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			響評估委託技術服務					
32	114AF00088	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
33	114AF00104	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
34	114BF00010	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
35	114CF00001	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工程	63,827	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 內政部 115 年 6 月 12 日檢退，補正內容 115 年 7 月 3 日請內政部承辦人初步審閱，115 年 7 月 20 日內政部告知需再修正內容，將辦理修正後重送內政部
36	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 4(15M-2 北側)開闢工程	471,044	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理徵收作業中
37	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	75	90	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 交維措施分階段佈設作業、社區周邊側溝清潔孔施作、環太東路既有路燈號誌基座復原施作、祥順路既有號誌移設至新作基礎、台電單位進場配合移接管線。
38	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	83	83	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
39	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側 25M 計畫道路開闢工程	88,000	71	83	12	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
40	114DF00211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	58	62	4	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 0k+000~0k+280 喬木移植移除、既有側溝打除
41	114DF00212	建設局/土木工程管理科/土木工程管理科第一股	「臺中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 設計單位依 115 年 1 月 29 日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正,於 115 年 3 月 4 日召開基本設計複審會議,設計單位於 3 月 25 日提送基本設計報告修正版,本局於 115 年 4 月 9 日核定基本設計,本局於 115 年 6 月 18 日召開細部設計審查會議,於 7 月 17 日召開細部設計複審會議,設計單位賡續依各單位及委員建議辦理修正書圖,預定於 7 月 28 日完成並提送
42	115AF00006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
43	115AF00021	建設局/土木工程管理科/	115 年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	65,497	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
44	115AF00023	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
45	115AF00024	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
46	115AF00033	建設局/養護工程處/海線工程隊	115 年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
47	115AF00034	建設局/養護工程處/海線工程隊	115 年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
48	115AF00035	建設局/養護工程處/海線工程隊	115 年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
49	115AF00082	建設局/土木工程管理科/	「東勢豐原生活圈快速道路(石岡交流道-新社區)聯絡道路銜接市道 129 線開闢工程」先期規劃及環境影響評估委託技術服務	11,332	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月 28 日評選完成，待決標中
50	115DF00096	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	57	58	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 圍籬、鋼便橋、施工便道
51	115DF00098	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	78,000	61	69	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
52	115DF00103	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	161,660	58	58	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
53	115DF00104	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業。
54	115DF00139	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,980	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理管協事宜
55	115DF00142	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路(第二標－石岡金星九房段工程)	3,197,351	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標程序執行中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	19 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	19 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	106DG00024	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：5 次 本案俟智慧建築標章完成結案後，再行辦理各廠商請款事宜。
2	108DG00037	交通局/停管處/設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	95	95	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：2 次 本案報竣完工
3	110DG00001	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	62	62	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：3 次 1. 本案已於 115 年 7 月 10 日復工。 2. 進場施作北屯區暫置區圍籬及整地。 3. 評估台中港暫置區之方案。
4	111AG00042	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. B2F 水性水泥漆施作 2. B1F 梁牆面 1:3 水泥砂漿打底及粉光 3. 1F 牆及 RF 模板鋼筋施作 4. 汽車道頂版澆置、女兒牆鋼筋模板及澆置 5. 丙梯牆預留筋鋼筋綁紮、版澆置 6. 機電工程-B3F 吊管(含消防)施
5	114AG00048	交通局/交通規劃科/	114 年度臺中市智慧路網計畫	21,250	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案已於 114 年 3 月 14 日公告招標，並於 114 年 4 月 8 日開標，於 114 年 4 月 14 日辦理採購評選會議，並已於 114 年 4 月 28 日辦理議價事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								2、本案已於114年7月17日決標，廠商114年8月5日提送工作執行計畫書，本局114年8月11日同意核備。 3、廠商114年9月17日申請撥付第一期款，114年11月5日向交通部申請撥款，交通部114年11月27日同意撥款496萬4,850元，12月5日付款。 4、廠商114年12月4日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115年3月19日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，廠商4月15日提送修正後報告，4月24日核備。5月7日向交通部申請撥款，交通部115年5月25日同意撥款，6月16日付款。 付款進度： 1. 廠商114年9月17日申請撥付第一期款(30%，496萬4,850元)，114年11月5日向交通部申請撥款，交通部114年11月27日同意撥款，12月5日付款。 2. 廠商115年4月29日申請撥付第二期款(50%，827萬4,750元)，115年5月7日向交通部申請撥款，交通部115年5月25日同意撥款，6月16日付款。
6	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第一股	114年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、廠商於6月8日函報第二階段期中報告書(第2次修正)，本府後續將辦理報告書審查會議。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年7月20日提報本市整體路網修正報告書至交通部審議。
8	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫BD01標細部設計及監造委託技術服務	967,043	80	80	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 原採購預算852,489,148元，114年3月12日第一次開標流標，調整採購預算為967,042,625，於114年5月9日議價決標。 2. 截至115年5月31日設計單位已依契約期程提送70件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B版)本局已於114年7月25日核定，期中報告已於11月18日全數備查，已支付1億8,591萬554元；電梯電扶梯期末報告本局已於115年1月21日核定(C版)、土建期末報告本局已於115年2月9日核定(C版)及水環(第一階段)期末報告本局已於115年2月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								23日核定(C版)，軌道期末報告已於115年6月26日核定(D版)。
9	114BG01002	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD02 標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年7月28日，設計單位已依契約期程提送65件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年10月28日核定，於114年11月28日支付8,683萬5,134元予設計單位。
10	114BG01003	捷工局/土木工程科/	臺中捷運藍線建設計畫 BD03 標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.採購預算為2,708,919,635元，於114年5月20日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年7月27日設計單位已依契約期程提送63件計畫書，專管依規辦理審查核定事宜，無落後情形。 3.工作執行計畫書(C版)已於114年8月22日由本局核定，並於114年9月18日撥付6,955萬9,134元予設計單位。
11	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區38-8M計畫道路開闢工程(文明路至復興街36巷)	66,350	75	75	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依列管期程辦理
12	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	67	67	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1.7F內牆粉刷、輕隔間批土 2.6F外牆粉刷、空調配管、風箱配置 3.甲梯塗料外牆清潔 4.戊電梯設備安裝 5.6F及7F廢料吊運
13	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線 BM01 標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理龍井機廠植栽移植、垃圾清運作業，通訊、機場設備、月台門系統期初設計文件審查中。
14	115AM00084	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「手提式雷達測速照相設備」採購案	25,800	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中依規定辦理。
15	115DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市龍井區停61多目標停車場新建工程	452,356	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								委託規劃設計技術服務已於115年7月21日完成評選作業，刻正簽辦中，俟奉核後即行辦理決標訂約事宜
16	115DG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運綠線九張犁車站南側出入口工程施工標	195,229	30	30	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本局已於115年4月1日召開流標檢討會議。 2. 監造單位已依檢討結果修正招標文件，並於115年4月30日提出修正招標文件。 3. 經專管及本局審查後監造單位已分別於115年5月15日及6月10日提出修正版。 4. 本局於6月25日辦理招商說明會，請監造單位將與會廠商建議事項納入招標檢討。 5. 本局於115年7月22日召開採購工作及審查小組會議審查「招標方式」、「決標原則」等採購策略事項，並於115年7月29日檢送審查意見請監造單位修正招標文件。 6. 預計於115年8月完成招標文件核定，並辦理採購招標作業。
17	115DG01002	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫BC11標土建及設施機電工程	11,957,583	30	40	10	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本標修正後第2次公開招標業於115年6月30日開標，1家廠商投標，本局辦理資格審查，審查結果符合規定。本局於7月10日辦理評選，評選結果合格，並於7月14日決標。
18	115DG01003	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫BC12標土建及設施機電工程	22,634,660	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 工程採購於115.7.15第1次開標，未達3家廠商投標而流標，同日簽報機關首長核准辦理第2次上網公告。 2. 工程採購於115.7.16第2次上網公告，等標期7天，115.7.22截標，115.7.23開標。 3. 工程採購於115.7.23，計1家廠商投標，經審查資格符合招標文件，預計115.8.6召開最有利標評選會議。
19	115DG01004	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫BT11標軌道統包工程	3,949,844	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 招標文件由土木建築科審查中

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	31 件(96.88%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(3.13%)	32 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 建成 1：已於 108 年 02 月 26 日開工，已於 111 年 1 月 17 日辦理竣工，111 年 3 月 28 日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。 建成 2：已於 110 年 11 月 18 日開工，已於 114 年 12 月 10 日辦理竣工，115 年 1 月 23 日驗收完成。 建成 3：暫緩發包。 建成 4：113 年 7 月 18 日決標，113 年 10 月 14 日開工。
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			務					
6	110DD01003	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域	286,950	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 已辦理完成。
7	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 114 年 12 月 10 日報竣，115 年 1 月 23 日驗收完成，現結算資料整理中。
8	110DD01057	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	93	94	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 5117m/5174m；推進 716m/716m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4386m/4527m；推進 577m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3151m/3475m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6823m/6823m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 5403m/5459m；推進 711m/711m。
9	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 工程名稱：臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程 總工期：530.0 工作天 已用工期：415.0 工作天 剩餘工期：115.0 工作天 預定進度：76.32% 實際進度：76.45% 估驗進度(廠商已發文)：64.27% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113 年：100 戶 / 105 戶 114 年：1800 戶 / 1795 戶 115 年：2539 戶 / 997 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								本日施作位置 (1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路) (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 明日預計施作位置 115/07/04(星期六) (1)明挖埋管：無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 次日預計施作位置 115/07/05(星期日) (1)明挖埋管：無 (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 次日預計施作位置 115/07/06(星期一) (1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路) (2)推進：無 (3)工作井立坑：無 (4)其他：無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進\$ 400mmRCP 管 507.30M / 445.52M 明挖\$ 300mm 952.50M / 631.04M (用戶接管工程) 明挖\$ 200mm 12876.40M / 10983.64M
10	111BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	60,038	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
11	111BD01040	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署，並於 10/31 公開招標，訂於 11/25 開資格標，無廠商投標流標，於 12 月 1 日調整預算後再上網公告，12/29 開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於 1 月 23 日提報本局，設計單位已於 1 月 23 日重新檢討預算後提送本

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於2月12日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。4月9日開標後流標。，顧問公司已於4月24日提送檢討報告及修正資料，後續辦理招標作業。刻正請顧問重新修正土方規費及運費，並請於6月4日再報本局。現正簽辦招標作業，預計7月底前公開招標。2-1A細部設計資料於7月22日提送國土署，訂於8月4日開標。
12	111DD01036	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	79	81	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 前巷：3083戶/2410戶 後巷+側巷：2500戶/1257戶 重點列管工程項目(契約數量/累計完成) (管線工程) 推進φ400mm：632m/累計632m 推進φ400mm加厚：62m/累計62m 明挖φ300mmPVC管：1406m/累計1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷)φ200mmPVC管：9713m/累計9306m 明挖(側後巷)φ200mmPVC管：7329m/累計1224m
13	112BD01024	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 113年9月25日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於113年11月29日報國土署下水道工程分署審查，分署意見114年2月24日回應分署在案。 114年4月28日國土管理署備查本案。 114年5月6日本局請顧問公司提送核定版。 114年7月23日採購工作及審查小組會議。 114年10月16日公開閱覽。 114年12月4日開標。 114年12月23日第一分標決標。 115年3月23日辦理第二分標細部設計審查會。 115年4月8日召開工作會議。 預計115.7.15提送修正版
14	112DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	80	84	4	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：283.15m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								(2) 明挖工程：16372m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：283.15m (2) 明挖工程：12538.05m (3) 接管戶數：4697 戶
15	112DD01 026	水利局/污水設 施科/	臺中市豐原區污水下 水道用戶接管工程 (1-2)-南陽路以南及 圓環東路以東等鄰近 區域	198,369	80	92	12	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理用戶接管工程 用戶接管：2,187 戶
16	112DD01 027	水利局/污水工 程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(8-6)-大連北街與 長安路等區域範圍(含 水滴再生水取水工程)	297,900	74	83	9	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 (1)明挖：工區 1 (路證編號：115H04871) 中清西二街 工區 2 (路證編號：115H03349) 西屯區長安路一段 317 巷 (2)推進：工區 3 (路證編號：115H03349) 西屯區長安路 二段 G260601-8~7 推進 (預計完成日 115 年 8 月 20 日)(
17	113AD01 032	水利局/防災中 心/	臺中市雨水下水道即 時水情監測系統建置 計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定執行契約項目
18	113BD01 033	水利局/污水工 程科/	臺中市大里污水下水 道系統管網暨用戶接 管工程(1)設計及監造 委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 基本設計中：113.08.28 召開府內基本設計審查會議、 114.02.08 提送基本設計報告。 2. 細部設計中：114.04.11 核定基本設計、114.09.24 召 開細部審查會議、依據 115.07.01 下水道工程分署複審意 見修正，並於 115.07.22 提送至下水道工程分署審查。 *管線工程長度及用戶接管(設計)： (管線工程) 1. 明挖工程：\$ 300mmPVC 管，共 81m。 2. 推進工程：\$ 400mm~\$ 600mm，共 2,078m。 (用戶接管工程) 1. 巷道連接管：前巷 \$ 200mm，6,165m、側後巷 \$ 200mm， 3,940m。 2. 用戶接管：1,821 戶。
19	113DD01 045	水利局/污水工 程科/	臺中市建成路系統污 水下水道分支管網暨	340,547	67	78	11	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域					一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：799.00m (2) 明挖分支管：1228.00m (3) 巷道連接管：8834.00m (4) 接管戶數：3046戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進400mm：0m(累計385.5m) (2) 推進400加厚：0m(累計349m) (3) 推進600mm：0m(累計342.3m) (4) 明挖300mm：8.5m(累計692.5m) (5) 連接管200mm(前巷)：414m(累計4,654m) (6) 連接管200mm(後巷)：144m(累計245m) (7) 用戶接管：100戶(累計530戶)
20	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	81	84	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 明挖及用戶接管工程進行中。2. 推進 ϕ 400mm：1389.3M、明挖 ϕ 300mm：246.93M、明挖 ϕ 200mm：3510.57M。4. 用戶接管：1253戶
21	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	69	71	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 【施工中】-地辦 補助比例：114：83%/115：79% 總工程經費：314,900,000元 契約金額：304,780,000元 開工日期：114年02月18日 *辦理情形： 契約金額：304,780,000元 開工日期：114年02月18日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 ϕ 400mm：1927.00M / 791.30M 明挖分支管線 ϕ 300mm：490.00M / 361.19M (用戶接管工程) 前巷連接管：7941.00M / 2349.71M 後巷連接管：362.00M / 00.00M

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								管線總長(不含側後巷): 10358.00M / 3288.55M 用戶接管: 2631 戶
22	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	65	78	13	流廢標次數: 2 次 期程修改次數: 0 次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
23	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	79	85	6	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 1. 工程告示牌已完成, 廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
24	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶接管工程-東山路以南等鄰近區域	382,300	60	61	1	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 1. 200mm、300mm 分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第四階段排水口調查
25	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	82	83	1	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 1 次 1. 惠來溪上游右岸截流工牆身模板組立、混凝土澆置 2. 惠來溪上游右岸 5+137.27~5+157.27 護岸改善基礎開挖、PC 澆置 3. 惠來溪上游樹穴結構模組 4+901~5+116 結構模組沃土回填 4. 惠來溪上游樹穴結構模組 5+116~5+200 結構模組施作
26	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	67	74	7	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 目前施工中, 施工進度約 44.44%
27	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	67	77	10	流廢標次數: 1 次 期程修改次數: 0 次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標, 目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
28	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北	243,130	56	56	0	流廢標次數: 0 次 期程修改次數: 0 次 115/7/16 辦理第三次監造月會。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			路以南等鄰近區域					
29	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第1分標-福田一街鄰近區域	360,119	55	56	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本年度補助比例：79% 總工程經費(核定)：360,119,000 元 契約金額(發包)：303,800,000 元 開工/完工日期：115 年 04 月 08 日/117 年 08 月 08 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進 800mm：966.0m／累計 0.00m 推進 600mm：355.0m／累計 0.00m 推進 400mm：1073.0m／累計 0.00m 明挖 300mmPVC 管：78.0m／累計 0.00m 明挖(前巷)200mmPVC 管：4340.0m／累計 0.00m 明挖(側後巷)200mmPVC 管：1504.0m／累計 0.00m 用戶接管(完成/總戶數)：0/2,378 戶
30	115AD01004	水利局/水利養護工程科/	115 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進駐管理中。
31	115AD01006	水利局/水利養護工程科/	115 年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 派工施作中。
32	115AD01030	水利局/污水工程科/	臺中市烏日水資源回收中心第一期新建工程及主幹管工程委託專案管理及監造技術服務案(含三年試運轉)	110,745	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 115 年 6 月 30 日辦理資格標開標，於 7 月 16 日辦理評選，7 月 30 日議價。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	93	93	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中
2	113DD01075	水利局/水土保持科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	83	83	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	55 件(83.33%)	10 件(15.15%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.52%)	66 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	100	98	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 刻待取得綠建築標章後辦理工程結算。 泳池熱泵噪音改善優化招標作業經 115 年 6 月 17 日決標

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								在案，工期 45 日曆天，預計 7 月 18 日開工、8 月 31 日完工。
2	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：4 次 (1)工程：經 7 月 2 日決標，7 月 18 日申報開工（工期 45 日），契約完工日 8 月 31 日；廠商 7 月 27 日進場施工、8 月 6 日完工。 (2)台電圖審：圖審 6 月 25 日掛號、7 月 7 日初審、7 月 9 日圖審核定。 (3)台電報竣：預計 8 月 7 日申請完工受理、8 月 14 日報竣、目標 8 月 21 日完成送電。
3	107DH00016	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：6 次 辦理初驗複驗及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告
4	108AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 BIM 模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
5	108DH00005	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	92	92	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：6 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 115 年 7 月 31 日止：預計進度 92.792%，實際進度 92.792%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
6	108DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	93	89	-4	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 1. D 棟 7F、12F、R1F 露台防水隔熱層澆置 2. E 棟 2F 浴廁地磚、R1F 地磚鋪貼 3. 西側污水人孔管路埋設 4. A、E 棟排水溝鋼筋模板施作 5. 住戶幹線拉線 6. 給水系統地下室吊管作業
7	108DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 辦理工程點交
8	109AF00087	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市清水國民運動中心興建工程委託規	644,410	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科	劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務					已於6月中旬取得綠建築執照後，並於6月下旬繳納智慧建築證書規費(審查時間預計3個月)，另已於115年7月30日函知承攬單位於115年8月28日前提送結算資料。
9	109AH00051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置BIM施工竣工模型執行計畫委託技術服務案(第二期)	12,200	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。
10	109BH00002	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託規劃設計及監造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 累積預定進度：11.830%累積實際進度：17.744% 三、施工工項： 1. B2F層N3區牆模、B3F層N2、S2區牆模、B3F層N2、S2區B2F梁模、B3F層N1區B2F梁版模板組立；B3F層N2、S2區重型支撐架組配作業，共37人。 2. B2F層S3區柱牆模、B2F層S3區B1F梁模板組立作業，共42人。 3. B3F層N1、N2區重型支撐架踏板物料吊掛及鋪設作業，共4人。 4. B3F層S1區B2F下層版鋼筋及B2F層N3、S3區內牆鋼筋綁紮作業，共33人。 5. B3F層S2、N2區施工架拆除作業，共2人。 6. 主場館鋼構第0節C3柱吊裝前高程調整，共10人。 7. B2F S1區臨時水電套管配置，共2人。 8. B2F S1區樓板器具預埋配管、B2F S3區牆面預埋管路配管作業，共12人。 9. B3F層N2區B、C車道灑水養護(第六天)。
11	109DF00271	建設局/建築工程管理科/	臺中國際會展中心二期工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 114年5月23日完成正驗複驗，於114年8月完成點交予外貿協會，結算資料已於2月26日簽奉核准，已取得智慧建築標章，刻向經發局申請地政局經費，將於後辦理撥款事宜。
12	109DH00012	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市烏日區新榮和段社會住宅統包工程	1,566,051	98	98	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 1. 115/07/24辦理正驗(第2次複驗) 2. 正驗第1次複驗新增缺失改善作業 3. 115/7/20完成住宅型能評估評定會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
13	110AH00 053	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅委託專案管理(含監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一. 115 年 7019 日中市都住工字第 1150044537 號核定預定進度表及進度曲線圖。 二. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. . 工地施工項目為 4FL 梁鋼筋綁紮、4FL 板下層鋼筋綁紮。截至 115 年 7 月 26 日預定進度 19.37%, 實際進度(施工進度 23.20%)
14	110DF00 132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理工程結算程序-承商補正資中
15	110DF00 226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	95	94	-1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 一、主球場： A. 室內各項裝修收尾 B. 景觀區整地作業。 (2) 副球場：1 人制副球場及 5 人制練習場區域鋪設地磚作業。
16	110DF00 239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本處已於 115 年 7 月 30 日函知承商於 115 年 8 月 28 日前提送核銷結算資料，俟取得綠建築標章及智慧建築標章後，續辦工程結算及付款事宜。
17	110DF00 240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	98	98	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理申請綠建築及智慧建築標章事宜。
18	110DF00 251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	93	93	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 第一階段工程完工，並完成部分正式驗收，尚須公所搬遷並報廢財產後，通知第二階段開工。
19	110DF00 252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案已於 7 月 3 日正式開幕。 2. 綠建築標章已送建築中心掛件，預計於 8 月底辦理書審；智慧建築標章相關運動局用印資料已完成，預計於 8 月 7 日掛件。 3. 統包廠商已於 7 月 28 日提送結算書予監造單位審核，俟監造單位審核後，依規續辦後續事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
20	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 6月5日工程竣工，7月22日機電正式驗收及7月30日土建正式驗收
21	110DF00317	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 後續辦結算事宜。
22	110DG00034	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：0次 已於115年7月20日完成驗收作業，刻正辦理請款及結算事宜。
23	111DF00146	建設局/建築工程管理科/	臺中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程	360,000	95	100	5	流廢標次數：4次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
24	111DF00220	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 綠建築標章於4月7日掛件，6月25日書審已通過，中心通知訂於7月13日現勘，預計7月取得綠建築標章，本案無需申請智慧建築標章；職科釐清扣罰中，刻辦理後續結算事宜。
25	111DF00251	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	60	62	2	流廢標次數：8次 期程修改次數：0次 進度17.74%(+5.91%)，施工中[鋼構:鋼構第0節C3柱吊裝前高程調整作業。B1F：S3區梁模板組立作業。B2F：N1區梁版模板組立、N2區梁模板組立、N3區牆模板組立、S1區樓板器具預埋配管、S2區梁模板組立、S3區柱牆模板組立、S3區牆面預埋管路配管、N3區內牆鋼筋綁紮、S3區內牆鋼筋綁紮作業。B3F：N2區牆模板組立、S2區牆模板組立、S1區下層版鋼筋綁紮作業。]
26	111DG00028	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	90	92	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. B1F水電設備安裝施作。 2. B2F車格畫線。 3. 甲乙梯樓梯貼磚。 4. 採光罩施工。 5. 丙梯花台牆面吊線。 6. 中庭R3防水施作。 7. 車道造型曲牆施作。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								8. 丙梯金屬屋頂下層骨架施作。 9. 鋼構防火漆噴塗。 10. 丙梯造型天花消防施作。 11. 1F 甲乙梯外牆噴漆(清水模面)。
27	111DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	63	64	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 一. 115 年 7019 日中市都住工字第 1150044537 號核定預定進度表及進度曲線圖。 二. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。 二. . 工地施工項目為 4FL 梁鋼筋綁紮、4FL 板下層鋼筋綁紮。截至 115 年 7 月 26 日預定進度 19.37%, 實際進度(施工進度 23.20%)
28	111DK00010	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
29	112DF00261	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 驗收完成待結算資料完成中
30	112DG00011	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	69	76	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. B2F 水性水泥漆施作 2. B1F 梁牆面 1:3 水泥砂漿打底及粉光 3. 1F 牆及 RF 模板鋼筋施作 4. 汽車道頂版澆置、女兒牆鋼筋模板及澆置 5. 丙梯牆預留筋鋼筋綁紮、版澆置 6. 機電工程-B3F 吊管(含消防)施
31	112DH00002	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	87	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 排水吊管配管 2. 室內主色漆及面漆施作 3. 外部黏條施作 4. 共享空間花台及地坪防水施作 5. 東側水溝施作
32	112DH00003	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	63	63	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 A 棟：6F 柱牆鋼筋綁紮、6F 柱牆模板組立、6F 柱牆水電配管；B 棟：5F 柱牆模板組立、6FL 梁板模板組立；筏基坑水電配管。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
33	112DQ00005	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	63	91	28	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 A、B、C1 棟施作、景觀工程、停車區、機車格施作、B 棟、C 棟移動櫃安裝、中央樓梯扶手施作
34	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	87	87	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行室內圬工泥作、牆體修復工程、室內裝修工程(天花、耐磨地板)及室內外門窗修復工程、附屬建築整體結構工程。
35	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	98	100	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
36	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	75	79	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 113/12/27 上網招標，114/1/14 開標，1/21 決標，1/15 建照抽查(需變更設計)，2/18 建照變更(2/18 初審，3/17 發文通知廠商 15 日曆天(3/31)內開工，並訂於 3/25 召開第一次工務會議，正進行基礎開挖整地作業、出料、假設工程(工程告示牌立柱、防溢座及圍籬缺失改善)，5/7 臨時電設置完成，5/21 申報開工完成，5/28 臨時水路證核准，6/9 建照變更核准，6/12 申報勘驗完成，7/1 發文因開挖基地內有既有建物同意廠商先行清運，後續辦理變更設計調整，7 月多日下雨同意展延工期，鋼軌樁打設完成，基礎工程開挖出土中，分一般棄土類(B2、B3 類)及營建混合物(既有紅磚、混凝土塊、鋼筋等混合物)。7/17 中市豐農字第 1140020391 號函同意展延工期 1 天(7/7 下雨展延 1 天)7/22 中市豐農字第 1140021021 號函同意展延工期 1 天(7/9 下雨展延 1 天)，8/1~8/26 因疑義需變更影響主工徑故展延，8/26 頒圖先行施作。9/5 廠商來文變更完成再進場，廠商 9/10 同意報價再進場，9/16 提供報價，設計單位 9/22 提送變更預算書圖，當日會議檢討因頒圖價金落差過大，請監造確認可否依原圖施作；9/23 會議決議修正變更內容方向，並告知廠商尚有施工項目，安排進場施作，9/30 提送變更預算書圖，10/7 進場施工，截至 10/31 整地出土、污水槽體設置、接地、基礎版地樑鋼筋綁紮、基礎版澆灌完成；10/16 簽辦變更設計，11/15 簽准動支預算，刻正辦理議價作業；11/18 一樓版澆灌完成、11/26 鐵板移除、鋼軌樁拔除完成、11/28 進行前側 PC 工程；12/9

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								第一次變更決標、12/24 第一次變更議約完成，截至 12/31 鷹架搭設完成、一樓牆筋綁紮完成、水電配管完成，一樓牆柱模板組立。截至 1/31 二樓牆柱筋組力完成，二樓牆模板組立中，截至 2/28，3 樓版澆置完成，3F 單面牆模板組立，3/13 外聘督導，3/20 4 樓版澆置完成，3/24 政風處抽查驗，3/31 4F 牆筋綁紮，截至 4/29，4F 及 PRF 混凝土澆置完成，5 月進行室內裝修作業(內外牆泥作吊線、鋁窗安裝、粉刷材料進場、發電機廠驗等)，6 月進行室內裝修作業(1、2F 內牆粉光完成、1F 外牆粉光中、1~4F 鋁窗安裝完成、電器開關箱設備進場安裝等)，7 月進行室內裝修作業(1~3F 內外牆打底粉刷及粉光、2~3F 輕隔間牆施作完成、電梯機坑放樣、天花批土等)，正常施工中。
37	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	78	78	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 4F 外牆杉木紋塗料施作。3F 室內地坪磨石地磚貼設、甲梯 RF 磨石地磚貼設。1F 廁所蹲便安裝配管。 #1 電梯設備車廂組立等施工項目。
38	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	30	55	25	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 基礎工程-基礎開挖廢棄物堆置區放樣/基礎開挖區及退縮區放樣線標記補石灰粉畫線/堆置區物料集中、雜草割除
39	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	86	85	-1	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 景觀整地工程 景觀鋪面打底 天花板工程 消防防煙工程 金屬欄杆安裝 住宅電梯安裝工程
40	113DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地下室 B1F 牆、B2F 板施作鋼筋、模板、機電工程
41	113DH00007	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 110~114 次專技會議
42	113DH00008	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	64	66	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		開發科						建築 A棟 10FL 樑板 鋼筋綁紮、鋁模組立 2F~3F 隔間放樣、泥作灰誌打底粉刷 B棟 8F 柱牆 鋼筋綁紮、鋁模組立 2F~3F 隔間放樣、泥作灰誌打底粉刷 C棟 8FL 樑板 鋼筋綁紮、鋁模組立 7F 結構體混凝土澆置 8F 結構體放樣 施工架組立 8F 柱牆 鋼筋綁紮、鋁模組立 2F~3F 隔間放樣、泥作灰誌打底粉刷
43	113DH00009	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	58	67	9	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 7FL 柱牆鋼筋綁紮 2. 7FL 機電配管線 3. 7FL 模板組立 4. 機電吊管施作
44	113DQ00004	文化局/秘書室/秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	71	72	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 砌磚、打石 2. 化錨鑽孔 3. 結構修補 4. 鋼構吊裝 5. 門窗框組立 6. 屋面板吊裝 7. 新增牆面
45	114AF00080	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定期程： (1) 1-1 細設：(第一階段) 115 年 5 月 4 日基本設計及細部設計書圖一階(假設工程及地質改良)已於 115 年 5 月 4 日核定。 (2) 1-2 細設：依契約規定預計 9 月 1 日提出細設成果，預計 115 年 10 月中旬開工典禮。 2. 設計進度：115 年 5 月 4 日基本設計已核定，修正後細設(第二階段)預計 8 月 13 日提送。 3. 都審：115 年 4 月 20 日都審掛件，都發局於 4 月 27 日安排本案幹事會審查會議，外觀修正後設計成果報告書大簽已於 6 月 1 日核定，都審委員會於 6 月 24 日；審議決議修正後通過，修正後細設已於 7 月 15 日提送，7 月 21

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								日再次函送都審委員會審定書至都發局，辦定後續審定事宜。 4. 建照：都發局已於 6 月 10 日審核建照資料，缺失部份都發局請統包商於都審核定後一併複審；審查及修正預計 9 月初取得建照辦理開工。
46	114DF00083	建設局/新建工程處/建築工程科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	84	85	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中〔B3F 地梁上保護層打除、清潔、點焊鋼線網綁紮、BS 版復原支撐施作、外圍筏基清潔〕
47	114DF00091	建設局/建築工程管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	93	98	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 7 日辦理驗收作業，7 月 15 日提送缺失改善資料，115 年 7 月 17 日驗收複驗合格、7 月 24 日完成點交
48	114DF00168	建設局/新建工程處/建築工程科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 事務所於 7 月 20 日提送主體之修正後細部設計書圖（併同市長指示事項）及拆照部分之發包書圖，亦於 115 年 7 月 27 日寄予委員，並請委員於 115 年 8 月 4 日前回覆審查意見。
49	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 事務所於 115 年 7 月 15 日（併同市長指示）提送修正後細部設計書圖及發包書圖，業於 115 年 7 月 29 日簽奉核准在案，刻正續辦招標相關事宜。
50	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建統包工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 基本設計報告書（含初步預算書）業於 115 年 5 月 7 日提送。專管單位完成基設報告審查，並於 5 月 14 日將意見送交廠商。6 月 18 日已召開基設審查會議，會議結論：原則通過，併同討論分階段執行計畫。第 1-1 階段細部設計統包商於 7 月 16 日提送專管單位審查，為利時效已於 7 月 22 日辦理聯審（業務單位、專管單位）並俟統包團隊修改完成後，預計 8 月底可召開 1-1 階段細部設計審查會議，另原預計 8 月底前取得執照並開工，經追蹤辦況拆除執照於 7 月 20 日取得，可按期程執行，本案採分階段設計施工，全案目標 120 年完工。 2. 都審：案經都發局殯葬用地無須進行都審流程。 3. 建照：1-1 階段拆照並雜照已於 115 年 7 月 23 日取得，

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								俟 1-1 開工進行拆除及擋土柱工程，預計 116 年 10 月 30 日前完成，建照預計 115 年 12 月 4 日掛件，同月 24 日進行審查至 116 年 2 月 21 日前取得建造執照，目前執行進度正常。 4. 交評：已於 115 年 6 月 22 日提出交評報告書至本府交通局，並於 115 年 7 月 7 日進行審查，經審查要求所需補充現勘資料已於 115 年 7 月 10 日完成，刻由統包團隊修正交評資料，已於 7 月 21 日補正提送資料，俟交通局排入大會審查，預計 115 年 8 月 20 日完成交評。 5. 開工典禮：於 115 年 10 月 14 日辦理開工典禮。 6. 「崇德殯儀館原地改建工程」基本設計（基設）規劃內容請市長聽取簡報排定 115 年 8 月 3 日進行。
51	114DF00 201	建設局/新建工程處/建築工程 科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 預定期程： (1) 1-1 細設：（第一階段）115 年 5 月 4 日基本設計及細部設計書圖一階（假設工程及地質改良）已於 115 年 5 月 4 日核定。 (2) 1-2 細設：依契約規定預計 9 月 1 日提出細設成果，預計 115 年 10 月中旬開工典禮。 2. 設計進度：115 年 5 月 4 日基本設計已核定，修正後細設（第二階段）預計 8 月 13 日提送。 3. 都審：115 年 4 月 20 日都審掛件，都發局於 4 月 27 日安排本案幹事會審查會議，外觀修正後設計成果報告書大簽已於 6 月 1 日核定，都審委員會於 6 月 24 日；審議決議修正後通過，修正後細設已於 7 月 15 日提送，7 月 21 日再次函送都審委員會審定書至都發局，辦定後續審定事宜。 4. 建照：都發局已於 6 月 10 日審核建照資料，缺失部份都發局請統包商於都審核定後一併複審；審查及修正預計 9 月初取得建照辦理開工。(115/07/24) "
52	114DI00 008	農業局/動保處/動物保護產業 管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	63	71	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 7 月進行三昇層立面及屋頂層灌漿養護及聯外排水施作。
53	114DK00 012	社會局/兒童托育科/兒童托育 科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	59	59	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月工程項目：基礎鋼筋綁紮及模板組立。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
54	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	75	75	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 西南側 2F 擴柱灌漿 西南側 3-4F 擴柱鋼筋綁紮 機電管路設備配置 東北側擴柱粉光 西南側擴柱 2-3F 模板組立 西南側擴柱 5F 鋼筋綁紮 B1 天花板與地坪修復
55	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	99,888	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 圖說修正及建照送審
56	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 內政部於 115 年 7 月 21 日核定基本設計，請 115 年 7 月 28 日函請委任設計廠商依契約規定 30 日內提送細部設計書圖。
57	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 4 月 8 日與東盟營造股份有限公司完成決標確認並簽約完成，並於 7 月 13 日完成三大計畫核定，預定於 7 月 31 日由施工廠商申報開工，並由監造單位審查完成後，提送本處憑辦。
58	115D728007	大雅公所/公用及建設課/	臺中市原住民族文化館及其周邊園區環境改善工程	62,827	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程保留決標中
59	115DB00002	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	74,000	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行水保工程 AU05 水溝灌漿及滯洪池版
60	115DF00147	建設局/建築工程管理科/	臺中市仁愛身心障礙福利機構興建工程	440,000	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 115 年 1 月 8 日簽奉市府核准本局代辦，全案經費 4 億 4,000 萬元，其中中央同意補助經費新臺幣 2 億 1,500 元，市府自籌經費新臺幣 2 億 2,500 萬元。 2. 勞務標 115 年 4 月 2 日上網公告招標，115 年 5 月 28 日決標，勞務契約件已於 115 年 6 月 10 日用印完成並分送各單位，大渡城鄉建築師事務所於 115 年 6 月 26 日前提出基本設計報告，於 115 年 7 月 9 日召開基本設計審查

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								會，因本案收容對象特殊，本次基本設計涉及多項重大空間配置調整、消防安全水平防火防煙區劃調整及結構、經費逐層架構細化等核心修正項目，為確保公共工程設計品質與後續營運安全，請規設單位務必於115年8月27日前將修正後(第二版)書圖(含PDF電子檔)提報機關，業務單位預定於115年9月7日召開第二次基本設計審查會議。
61	115DF00157	建設局/新建工程處/建築工程科	東勢客家文化園區舊火車站附屬設施空間新建工程施作案-第一階段:舊火車站復舊計畫	68,588	30	40	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依約辦理中
62	115DG00025	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北區稅務新村闢建公園附屬停車場統包工程	505,850	10	25	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 統包廠商招標已於115年6月3日決標，得標廠商為有辰營造有限公司(代表廠商)，已於115年6月17日簽約，並逐步辦理後續基本、細部設計等事宜。 中正地政事務所已定於115年7月27日上午9時辦理鑑界作業。另統包廠商訂115年7月28日至7月30日進行現場測量作業。
63	115DH00006	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅統包工程	1,949,128	25	25	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 6/23 掛件都市設計審議 7/1 第12次專業技術協調會議 7/6 第三次動土審查會 7/10 第13次專業技術協調會議 7/13 第7次設計會議 7/15 第13次專業技術協調會議 7/17 掛件雜項執照 7/20 第8次設計會議 7/21 第15次專業技術協調會議 7/21 第四次動土審查會 7/22 提送多目標審查 7/28 掛件建造執照
64	115DQ00002	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	10	10	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理細部設計審查會議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
65	115DQ00008	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	30	59	29	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商於 7 月底提送第一期估驗款，刻正簽核中
66	115DQ00012	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第正身、護龍、外門樓修復及再利用工程	78,400	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工架 RC 基座厚塑料布鋪設、拆除鋼浪板、門樓除草

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	4 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(16.67%)	1 件(16.67%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	70	55	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案於 115 年 7 月 9 日委由第三方臺灣省機械技師公會辦理設備規格查驗，查驗結果均符合契約規定。廠商依約於 7 月 17 日提送查驗報告書，經本局核可後辦理試車作業（須連續 10 個工作天，每天處理 150 公噸，合計產製至少 600 公噸 SRF 成品）。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	94	94	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工區整理
3	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程	220,870	62	63	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前後巷判定、200 管、300 管、400 管等明挖 推進持續中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			(1-3)新吉路等鄰近區域」					
4	115AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	118,680	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行操作維護事宜
5	115AP00079	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	114 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理服務－烏日焚化廠飛灰委託清運及熔融處理(第三次後續擴充)	128,394	40	100	60	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
6	115AP00106	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠飛灰穩定化物清運及處理服務擴充(開口契約)第一次後續擴充	100,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫持續辦理中。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	13 件(92.86%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.14%)	14 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市113年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
3	113DF00202	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程	70,000	93	100	7	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
4	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
5	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
6	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
7	114DF00081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	95	98	3	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 結算陳核中
8	115AF00019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
9	115AF00032	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市115年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
10	115AF00039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
11	115AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市115年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座公園	19,580	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
12	115AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理「115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區」(115B-005)一案，第 2 期(5~6 月份)估驗請款
13	115DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市立豐原體育場整修工程	51,000	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 圖說審查完成簽辦中
14	115DF00072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	57	58	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)請款進度：第 1 次估驗請款計 181 萬 1,596 元，請款進度約 3.85%，請款簽已於 115 年 7 月 24 日簽准撥付，賡辦付款程序。 (二)目前辦況： 1. 後擴監造：履約中。 2. 工程辦況：已於 115 年 5 月 12 日開工，截至 115 年 7 月 27 日，進度 7.91% (+1.05%)，已完成〔安全圍籬及工程告示牌面、帆布願景圖、整地作業、既有鋪面打除、廢料分類〕，施工中〔排水管路開挖及混凝土灌漿、預鑄陰井埋設、景觀高燈基礎拆模、鄰房地坪銜接面整理〕。 (三)命名辦況：115 年 4 月 21 日局簽奉准，建議命名單業經府層於 115 年 6 月 2 日勾選「名順公園」，並於 115 年 6 月 12 日府簽奉准在案，續行函請公所協助廣宣週知。 (四)遭遇問題： (更新日期：115/7/27)

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 辦理工程結算中，已多次催促承商儘速補正提報，目前尚未提報。
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	82	89	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 4 月 29 日辦理 2 次變更設計契約簽約，變更調整進度後，截至 115 年 7 月 31 日止預定進度 84.41%。實際進度 84.65%，目前辦理：1. 牆基整修。 2. 泥塑剪黏整修。 3. 水電管線配設。 4. 木門窗檢修安裝。 5. 犬走及水溝施作。 6. 圍牆施作。 7. 室內外地坪整修。 8. 發電機室工程。 9. 左右外護龍輕隔間。
3	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	81	89	8	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：1. 機電工程 2. 天花板工程
4	115AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2027 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	42,500	40	70	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 5/13 上網、6/9 開標、6/17 評選，7/14 重行議價，決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 4,066 萬元。 2. 7/30 由局長主持召開第 1 次工作會議，8/4 由蔡副局長主持召開展場籌備組第 1 次工作會議。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(85.71%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(14.29%)	7 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	100AF00004	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 8 月 10、11 及 15、16 日辦理第 1、2 工區抵價地點交作業。 十、106 年 11 月 17 日及 11 月 29 日辦理抵價地第 2、3 次點交作業。 十一、110 年 7 月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113 年 11 月配合政策辦理配餘地標售相關作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 本案建築改良物自動拆遷期限：108 年 8 月 31 日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於 109 年 7 月 1 日開工，第二標及第四標合併工程於 110 年 2 月 17 日開工，第三標於 114 年 3 月 16 日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：5 次 1.115/7/7 辦理抵價地點交(1 筆) 2.115/7/28 月例會
4	109DR00002	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第三標	1,111,077	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
5	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	78	81	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
6	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程於 113 年 11 月 8 日簽約，113 年 11 月 21 日開工。
7	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	67	67	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 橋梁工程 環中路南下線 A2 橋台模板組立。 環中路 G1~G12PCI 梁預力施拉。 環中路 G13~G20PCI 梁預力施拉。 排水工程 80M-1LT-B-S-1 箱涵頂板內模組立。 10M-3-B-S-2 箱涵頂板內模組立。 8M-3 灌溉溝底板牆身底板模組立。

(十一) 災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中。
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115 年度臺中市級中等以下學校樹災害搶修採購(開 契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/11 西屯區重慶國小、7/13 北屯區大坑國小、7/13 西屯區永安國小、7/13 沙鹿區沙鹿國中、7/15 太平區新光國小、7/15 清水區大秀國小、7/17 梧棲區大德國小樹木倒塌

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	316 件(96.35%)	2 件(0.61%)	0 件(0.00%)	1 件(0.30%)	9 件(2.74%)	328 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE00024	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 廠商於 115 年 7 月 10 日提報 115 年 6 月份工作月報至本局備查，本局於 115 年 7 月 20 日備查。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
2	105AG00 040	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部 114 年 7 月 4 日核轉行政院審議。交通部於 114 年 7 月 28 日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於 114 年 8 月 1 日補充促參自評表予交通部。交通部已於 114 年 9 月 26 日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室 114 年 11 月 26 日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。 9、交通部 115 年 2 月 2 日再度核轉行政院審議。
3	106AG00 052	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 115 年 1 月 7 日、115 年 3 月 20 日已分別提送紫線、藍延報告書至交通部審議，紫線部分交通部鐵道局已於 115 年 7 月 27 日函覆審查意見，刻依審查意見修正報告內容；藍延部分俟交通部回覆意見後再續辦相關事宜。
4	106AR00 022	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.得盈開發有限公司 115 年 7 月 3 日檢送「臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115 年 7 月份工作月報。 2.辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3.區內未拆建物資料彙整及會勘。 4.辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。 5.區內臺中捷運九張犁站站周邊界位置放樣。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
5	107AD01029	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 工程施工中，進度 98.55%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。114/12/26 檢送第 155 次市都委會會議紀錄。115/1/5 規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12 簽准依規支付。115/1/22 規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11 檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。115/2/25 內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議繼續聽取簡報。115/5/13 國署都字第 1151090732 號函發內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次會議開會通知。115/5/20 府授都計字第 1150156327 號函請各相關機關與會並請規劃單位製作簡報。115/6/2 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次會議。115/6/24 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 2 次會議。115/7/23 內政部國土管理署檢送內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次及第 2 次會議紀錄。
7	107BG00003	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃(含環境影響評估)暨捷運設施用地土地使用變更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議，114 年 10 月 8 日內政部都委會專案小組第 3 次會議審議台中港特定區計畫、臺中市都市計畫主要計畫及中科特定區計畫之其餘主要計畫變更內容，依會議決議須補充相關資料及討論逕提人陳，再續開下次專案小組會議討論。本局 115 年 1 月 9 日依前次會議決議檢送補正資料予都發局，該局 115 年 1 月 19 日函轉內政部賡續辦理審議。
8	108AH00041	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 內政部訂於 115 年 8 月 4 日召開內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會議聽取本府簡報。
9	108AH00043	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫通盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業依 115 年 5 月 11 日本市都市計畫委員會第 157 次會議決議修正計畫書、圖完竣，預計 115 年 8 月 6 日前檢送修正後變更主要計畫書圖報請內政部都市計畫委員會續行審議。
10	108AH00059	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：11.830%累積實際進度：17.744% 三、施工工項：1. B2F 層 N3 區牆模、B3F 層 N2、S2 區牆模、B3F 層 N2、S2 區 B2F 梁模、B3F 層 N1 區 B2F 梁版模板組立；B3F 層 N2、S2 區重型支撐架組配作業，共 37 人。2. B2F 層 S3 區柱牆模、B2F 層 S3 區 B1F 梁模板組立作業，共 42 人。3. B3F 層 N1、N2 區重型支撐架踏板物料吊掛及鋪設

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								作業，共 4 人。 4. B3F 層 S1 區 B2F 下層版鋼筋及 B2F 層 N3、S3 區內牆鋼筋綁紮作業，共 33 人。 5. B3F 層 S2、N2 區施工架拆除作業，共 2 人。 6. 主場館鋼構第 0 節 C3 柱吊裝前高程調整，共 10 人。 7. B2F S1 區臨時水電套管配置，共 2 人。 8. B2F S1 區樓板器具預埋配管、B2F S3 區牆面預埋管路配管作業，共 12 人。 9. B3F 層 N2 區 B、C 車道灑水養護(第六天)。
11	108AR00 033	地政局/土地編 定科/	「臺中市國土功能分 區分類及使用地劃設 作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區 30 場次公展公聽會，相關議題並於 113 年 9 月 30 日經臺中市國土計畫審議會審議完竣，本府於 113 年 12 月 30 日將相關法定書圖函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署(下稱國土署)於 114 年 3 月 25 日召開到府訪談會議、114 年 4 月 23 日召開專案小組會議，本府於 114 年 6 月 16 日依專案小組意見檢送修正法定書圖予國土署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開內政部國土計畫審議會審議，本府分別於 114 年 9 月 12 日及 115 年 3 月 5 日申請展延修正書圖繳交期限，國土署復於 115 年 3 月 11 日函請本府於 115 年 6 月 30 日前提送修正法定書圖，俟本府農業局確認農 1.2 調整劃設修正成果後，再由本局續辦相關事宜。
12	109AG00 040	交通局/交通工 程科/交通工程 科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。
13	109AH00 049	都發局/城鄉計 畫科/城鄉計畫 科第二股	臺中港特定區主要都 市計畫通盤檢討規劃 作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)，115 年 3 月 23 日及 115 年 5 月 25 日共召開 2 次專案小組會議，後預計於 115 年 8 月 5 日召開第 3 次專案小組會議審議。
14	109AP00 063	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興 建營運移轉委託專業 服務	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
15	109AP00 066	環保局/環境設 施大隊/環境設	臺中市后里焚化廠改 建營運移轉案促參前	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第四組	置作業委託專業服務計畫					115/7/20 召開工作會議。
16	110AD01044	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 98.55%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE00024	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AE00025	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
19	110AG00045	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
20	110AG00060	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水滴轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
21	110AH00030	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/7/2 函請廠商修正，刻正簽辦備查。
22	110AH00032	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 本案 114 年 9 月 19 日面報副市長及秘書長台中市整開區 3、8、9 及公 96 需地評估簡報(整開 8、9 原則同意)，114 年 12 月 12 日函轉地政局優先整開區修正後財務可行性意見請規劃單位調整，廠商於 115 年 2 月 2 日檢送修正後簡報，115 年 4 月 14 日排府層報告優先整開區內容，115 年 7 月 6 日及 7 月 22 日進行府內研商討論，115 年 7 月 15 日召開第一次機關研商會議，規劃單位於 7 月 15 日提交大甲、大甲(日南地區)及外埔都市計畫主要計畫等 3 處、115 年 7 月 20 日提交其餘 9 處都市計畫區之整體開發地區規劃內容調整資料，本局業於 115 年 7 月 23 日及同月 28 日函請本府地政局針對財務分析內容部分出具是否可行文件。 2. 114 年 11 月完成日大、大平霧及甲埔第一階段計畫書報

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								部審議作業，114年12月3日召開后豐部都委會專案小組會議，114年12月19日召開台中市及台中港部都委會專案小組會議，115年2月24日召開大平霧及潭雅神都委會專案小組會議，115年3月10日召開大甲、外埔第一階段部大會。115年4月10日召開東新石專案小組會議，115年4月28日召開台中市及台中港部大會報告進度，115年6月24日檢送台中市補充資料到部，115年7月8日檢送台中港補充資料到部。
23	110AH00 035	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地 區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案於114/6/25召開跨機關協調會議，114年7月9日核發會議紀錄，廠商114年9月16日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於114年12月30日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。115/6/15向局長報告本案。115/6/25中市都計字第1150133936號函請規劃單位調整規劃內容及補充說明內容。
24	110AH00 062	都發局/住宅發展工程處/工程 開發科	臺中市社會住宅傢俱 財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
25	110AH00 065	都發局/住宅發展工程處/住宅 企劃科	臺中市社會住宅包租 代管第三期計畫	604,846	40	95	55	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/7/1 廠商提報完成履約工作事項。 115/7/14 廠商提送成果報告書(審查版)。
26	110AQ00 087	建設局/新建工程處/建築工程 科	臺中綠美園特殊裝修 及設備工程委託專案 管理技術服務	10,260	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 依契約辦理相關專案管理業務執行中
27	111AD00 143	教育局/國民小學/北屯區南興 國小	北屯區南興國小-小臺中 市北屯區文小5新設 校工程委託規劃設計 監造技術服務採購案	18,547	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 綠建築標章申請中
28	111AG00 051	交通局/公共運輸科/公共運輸 科第一股	臺中市交通行動服務 (MaaS)平台建置計畫 暨臺中捷運簡易閘門 系統建置	79,437	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 已辦理完成。
29	111AH00 043	都發局/住宅發展工程處/工程 開發科	臺中市西屯區國安段 二~三期社會住宅興建 計畫案(專案管理含 監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A棟：6F柱牆筋綁紮、6F柱牆模板組立、6F柱牆水電配管；B棟：5F柱牆模板組立、6FL梁板模板組立；筏基坑

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								水電配管。
30	111AH00 046	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
31	111A000 038	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。 2. 已於 7 月 8 日辦理院區勘查，並依限於 6 月 15 日提送 5 月履約管理月報(每月 15 日前)。 3. 依本局通知出席 7 月 28 日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
32	111AT00 030	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：9 次 已於 115/7/22 經本局書面審查通過並於 115/7/29 送文化局審查。
33	111BD01 026	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託技術服務	59,374	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一分標施工中，第三分標國土署審查中
34	111BD01 034	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/7/16 辦理第三次監造月會
35	111BD01 036	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								局修正。 112年10月24日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112年10月18日發文通知設計單位45日內提出第一分標細部設計。 112年11月10日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112年12月7日基本設計(第2次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112年12月22日國土管理署原則同意。 113年1月3日2-1標細部設計審查會。 113年2月6日2-1標工作會議。 113年5月31日顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113年6月21日函請國土署備查 113年8月19日辦理公開閱覽 113年10月9日招標公告 113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署 115年2月24日文山2-2細部審查資料修正版(二)再次發文國土管理署 115年4月14日文山2-2細部審查資料備查
36	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
37	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			平等 10 區)					
38	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
39	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
40	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 目前刻正執行專案中。
41	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 太平區育賢三期好宅驗收及烏日區高鐵好宅履約確認
42	112AH00015	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 太平區育賢三期好宅驗收及烏日區高鐵好宅履約確認
43	112AH00044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
44	112AH00045	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四家業者媒合累計共計媒合 2,365 件(包租包管 488 件、代租代管 1,877 件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
45	112AH00048	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地下室 B1F 牆、B2F 板施作鋼筋、模板、機電工程
46	113AF00017	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水滴經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約(7 月)相關事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
47	113AF00067	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 有關 101 條第 1 項第 9 款部分（不履行保固責任）依採購法 101 條相關規定處刊登採購公報 3 個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會（法制局）提出申訴，8 月 7 日第一次會議結論：法制局於 8 月 27 日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第 9 款併入第 3 款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關於 101 條第 1 項第 3 款處刊登採購公報 3 年部分（省減工料）併前案辦理，另法院於 115 年 3 月 5 日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，已於 4 月 1 日上午 9 點現勘。刻正向台北市結構技師公會辦理鑑定費用繳款程序。2. 工程部分，依規辦理各項文書審查及監造業務。
48	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，依約提報 115 年上半年維護成果報告。
49	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 3 月 27 日召開第二期績效評核會議，並於 4 月 22 日函發會議紀錄，將接續辦理請款作業
50	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 7 月 1 日開標，7 月 10 日召開評選委員會，並於 7 月 20 日決標，賡續辦理訂約作業及籌備簽約儀式。
51	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)115 年 6 月份勞務酬金計 12,598,800 元，刻正辦理支付作業。 竑穗(第二區)115 年 6 月勞務酬金計 9,106,017 元，刻正辦理撥付作業。 惠隆(第三區)115 年 6 月勞務酬金計 10,550,560 元，刻正辦理撥付作業。
52	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 115 年 6 月付款。
53	113AG00054	交通局/停管處/停車管理課	113 至 115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣	39,811	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			款作業案					
54	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113至114年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
55	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1. 履約工作會議：7月8日召開。 2. 土地開發法規條文工作會議：7月22日召開。 3. 藍線捷運細部計畫與土地開發機制配合協商會議：115年7月9日召開。 4. B19: 估價師協調後地主於7/10口頭表達願依地上層(停車場)方案發展。 5. B6-1 共計17筆土地，尚有16位土地所有權人聯繫追蹤參與土地開發意願中，7/23起分三梯次親訪土地所有權人。 6. B3-1、B3-2、B6-1 三案於6/2辦理概念設計審查會議，並於7/15提送概念設計定稿版。
56	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 如期履約中。 (1)115.06.26 萊因辦理115年第一次稽核作業 (2)115.06.30 萊因提送設計成果分項評鑑與差異分析報告-軌道工程(B版) (3)115.07.09 萊因提送第19次月工作報告(115年6月) (4)115.07.10 機關備查設計成果分項評鑑與差異分析報告-軌道工程(B版) (5)115.07.29 召開7月月會 (6)參與土建細設標跟機電統包標相關會議 (7)審查土建細設標跟機電統包標送審文件
57	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.7.2 召開第26次專技協調會 115.7.9 召開第27次專技協調會 115.7.16 召開第28次專技協調會 115.7.23 召開第29次專技協調會及 115.7.30 召開第30次專技協調會暨工程月會

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
58	113AG00 079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業於 3/25 召開公展前座談會。二、BD01 段設計需地範圍之穿越範圍於 115 年 2 月 11 日至 3 月 12 日辦理公告、BC21 段穿越範圍於 115 年 4 月 24 日公告至 5 月 25 日、B9~B13 站路線段穿越公告已於 115 年 6 月 23 日公告至 7 月 23 日。三：BD01 段公路局土地使用許可申請書，公路局以 115 年 7 月 27 日中分局產字第 1155022138 號函同意使用在案。四、出入口用地取得第一次公聽會召開時間：B4、B5 站為 1/14、；B8 站為 4/9；B9、B10、B13 為 4/28；B8 至出土段地上權為 6/30。
59	113AH00 013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
60	113AH00 057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建功 5 熱水器驗收
61	113AH00 068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	32,571	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
62	113AK00 069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 115 年 6 月份水電費於 115 年 7 月 2 日完成動支。3. 115 年第二季業務費於 115 年 7 月 20 日完成動支。
63	113AP00 054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	55,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案須待后里焚化廠促參前置作業計畫(案號：109AP00066)執行完成方能接續辦理，目前后里廠 BOT 案尚未簽約，故尚未開始相關作業。
64	113AP00 126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
65	113AP00 129	環保局/環境設施大隊/環境設	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		施大隊第一組						持續履約中。
66	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防AI 監控系統建置計畫	16,129	95	85	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約執行中，結案報告複審中，預計 8 月 31 日趕上進度。
67	114A735003	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 114 年區民團體意外險	11,200	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
68	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二期預計配送 5 萬 7,454 套，12 月 15 日起陸續配送，6 月底全部配送完畢，共計 9 所市立高中、54 所國中、159 所國小，共計 57,454 套。
69	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 114 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,409	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、已執行完畢，8 月 11 日進行驗收會議。
70	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學 114 學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3 年)	22,530	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114/8/20 完成第一期驗收，並於 114/9/19 以支出傳票 337 號完成第一期付款
71	114AD01008	水利局/污水營運科/	臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,500	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
72	114AD01011	水利局/水資源發展科/	114 年臺中市水淨場及截流設施暨周邊景觀維護管理工作(綠川、旱溪排水)	36,100	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
73	114AE00006	經發局/工業科/工業科第二股	114 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	19,685	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
74	114AE00026	經發局/工業科/工業科第四股	114 年臺中市管產業園區環境監測計畫	16,001	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.7.27 辦理保證金展期

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
75	114AE00039	經發局/商業科/商業科第一股	114 年度臺中購物節計畫	76,025	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
76	114AF00017	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	18,083	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
77	114AF00030	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以東	12,790	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
78	114AF00031	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市道路景觀綠美化維護勞務採購-北屯路以西	10,684	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
79	114AF00032	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
80	114AF00034	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中市山線地區道路景觀維護勞務採購(第一工區)	10,922	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
81	114AF00037	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第一工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
82	114AF00051	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等九座公園	10,325	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
83	114AF00052	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 114 年度區域型公園綠美化維護工作-市政公園等七座公園	10,264	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
84	114AF00058	建設局/新建工程處/用地科	114 年度臺中市道路橋樑公園廣場開闢工	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			程測量及用地取得作業委託技術服務採購案					第三次估驗 275 萬 1725 元
85	114AF00071	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定核派案件
86	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計劃書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 提送修正後期中報告書，已簽奉核定，需於 9/18 前提送期末報告書。
87	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
88	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於於 7 月 13 日辦理智慧路標教育訓練，訂於 8 月 4 辦理驗收。
89	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	70	95	25	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正執行第五次派工事宜
90	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 115 年 7 月 22 日參加臺中市考古遺址審議會 115 年度第 3 次會議。並同步簽辦新增契約工項內容，俟收到會議紀錄考古申請通過後進場發掘。
91	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案廠商刻辦理契約工項。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
92	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橋線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占 12.5%) 4、截至目前共已召開 19 次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23、4/13、5/4、5/20、6/1、7/2、7/2)。 5、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。 6、廠商 10 月 17 日提送期中報告，已於 11 月 24 日召開期中審查會議。廠商依審查意見修正後，於 12 月 23 日提送修正期中報告，經審閱後，本府已退請廠商依意見辦理修正，廠商已於 115 年 3 月 20 日再次提送。本局再次於 115 年 6 月 9 日退請廠商依意見辦理修正，廠商於 115 年 7 月 6 日提送修正報告，本局刻正審查中。 7、本局 1 月 15 日辦理地方說明會(清水區公所)。 8、本局 4 月 10 日召開捷運建設推動小組會議。
93	114AH00003	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115/8/21 上午辦理驗收作業
94	114AH00015	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市社宅保養服務委託	15,081	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
95	114AH00016	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 3 月 27 日召開期中報告書審查會議。115 年 4 月 28 日核發期中審查會議紀錄。115 年 5 月 8 日檢送修正後期中報告書。115 年 6 月 9 日期中報告書修正版備查。預計 115 年 8 月 6 日提送期末報告書。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
96	114AH00 022	都發局/秘書室 /秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期廠商已於 5/18 提送第二期履約完成函，經簽准將於 6/8 辦理驗收。 7. 本案於 6/8 驗收通過並寄送驗收紀錄於廠商，並於 7/10 付款完成，廠商續辦第三期中。
97	114AH00 030	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收。
98	114AH00 035	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	95	40	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商於履約迄日(115 年 7 月 13 日)繳交結案報告書(定稿)，業奉核辦理驗收作業，預計於 115 年 8 月 10 日辦理驗收作業。
99	114AH00 039	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 115 年 7 月 27 日驗收完成。
100	114AH00 044	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/23 掛件都市設計審議 7/1 第 12 次專業技術協調會議 7/6 第三次動土審查會 7/10 第 13 次專業技術協調會議 7/13 第 7 次設計會議 7/15 第 13 次專業技術協調會議 7/17 掛件雜項執照

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								7/20 第 8 次設計會議 7/21 第 15 次專業技術協調會議 7/21 第四次動土審查會 7/22 提送多目標審查 7/28 掛件建造執照
101	114AH00 051	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月 17 日召開 115 年 7 月工作會議。
102	114AJ00 033	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第 10 屆論壇委託服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案由欣傳媒股份有限公司決標，契約已用印並於 2/12 送廠商據以履約，本案主驗人為康文樹專員。 二、因論壇場地異動，涉及經費調整。經多方協調及檢討經費後辦理契約變更(併同觀光署補助 100 萬元及第一預備金 10 萬元納入辦理)，並於 7/30 議價完成，契約變更後契約價金為 1,126 萬 9,071 元。另工作執行計畫書重新訂定與契約變更決標後次日起 15 日曆天(8/14)提送。 三、本案於 2/27 獲市長批示同意於林酒店辦理。經多方討論及調整，論壇規劃、分攤經費等進行大方向定案；5/13 召開跨局處協調會；5/15 市長名義邀請講者；6/5 提供 TPO 論壇報名行政須知資料。 四、TPO 會前考察計畫於 6/11 核定，並於 6/15-6/18 執行完成。 五、本局邀請講者進度部分，演講大綱已提供予各講者製作簡報中，目前請講者 8/7 前提交。TPO 邀請講者進度部分：TPO 擬原規劃邀請釜山、金海、亞庇及本市市長參與演講，惟釜山、金海市長於 7/1 上任經 TPO 爭取未果，目前朝向備案規劃(本市代表目前為鄭副市長)，詳細內容及其他城市邀請情況待 TPO 進一步與本局聯繫。 六、TPO 建置論壇網站及報名頁面已上線，同步開放後台予本局掌握報名情況，目前報名單位：城市 2(尼泊爾及金海)、協會*1、私人企業*1、台灣政府機關*7(參山、日月潭、新北、桃園、新竹市、南投、金門)、台灣公協會及業者*13。 七、行銷影片：90 秒影片已定稿，並於 TPO 網站上架，20 秒影片(投放媒體用)尚在修正中。 八、另獎勵旅遊已於 3/1 上架執行並報名額滿，待旅行社出團後提交資料進行審核作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
103	114AK00022	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理第二季核銷
104	114AK00026	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
105	114AK00027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
106	114AK00028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡托嬰中心委託營運服務	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
107	114AK00030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
108	114AK00082	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
109	114AK00087	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履行服務事項
110	114AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
111	114AK00094	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中
112	114AL00024	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
113	114AN00053	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/30 辦理交貨

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
114	114AN00054	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
115	114A000021	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前履約中，於 7 月 1 日導入東勢、沙鹿、太平區衛生所公衛門診系統，於 7 月 8 日、7 月 17 日分別完成沙鹿及東勢區衛生所智慧化服務導入，下個管制點 116 年 2 月 12 日辦理事項完成。
116	114A000044	衛生局/醫事管理科/	急救站整備之急救設備器材採購案	11,142	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月等待衛福部核經費後辦理核銷並付款予廠商。
117	114AP00008	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113 年後續擴充)	163,821	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 7/27 完成驗收，刻正簽辦流程
118	114AP00048	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	95	98	3	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 本案因底渣處理尚須熟化等作業程序，契約履約期限至次年 5 月底止，預計於 8 月份辦理 4 月份底渣驗收作業，預計於 9 月底或 10 月初完成年度總驗收及請款作業。
119	114AP00058	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113 年後續擴充)	229,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案俟驗收完成後付款
120	114AP00061	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市營建工程 AI 高科技輔助查核計畫	22,053	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 115 年 5 月 21 日辦理驗收。 2. 刻正辦理減價收受作業。
121	114AP00063	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114 年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 117/2 簽辦撥付尾款及結案，7/9 奉核後通知廠商提送發票，黏貼憑證核銷。執行數_114/11:494 萬 709 元；115/3:492 萬 4,676 元；115/7:238 萬 8,734 元。另會請協助與會計室查詢尾款撥付編號，以辦理系統結案。
122	114AP00070	環保局/空氣及噪音管制科/空	114 年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制	11,500	70	85	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		氣及噪音管制 科第一股	計畫					廠商已於 115 年 7 月 7 日提送工作計畫書定稿本，目前依 規劃進度執行中。
123	114AQ00 055	文化局/屯區藝 文中心/推廣股	114 年度屯區藝文中 心展覽及演藝空間中 央空調冰水主機設備 更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 綠基會改善後報告書審核中
124	114AQ00 119	文化局/市立圖 書館/數位資訊 課	綠美圖數位體驗軟硬 體建置案	12,320	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
125	114AR00 009	地政局/東勢地 政/第二課	114 年度大臺中地區 委外地籍圖重測計畫	17,853	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已於 115 年 7 月 31 日辦理第 2 次交貨
126	114AY01 008	數位局/系統規 劃科/	114 年公文整合資訊 系統維運暨設備汰換 案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續關注功能增修上線後，長官批文情形以及系統運作正 常。
127	114AY01 023	數位局/整合應 用科/	數位市民維運與功能 增修案	14,006	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/14 驗收通過，廠商辦理保固保證金中，預計 8 月核銷付 款。
128	115A725 001	梧棲公所/社會 課/	115 年度臺中市梧棲 區公所投保區民團體 意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
129	115A735 004	大肚公所/社會 課/	臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外 險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
130	115A736 006	龍井公所/社會 課/	115 年臺中市龍井區 區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
131	115AA00 007	秘書處/廳舍管 理科/廳舍管理 科第一股	115 年臺中市政府臺 灣大道及文心第二市 政大樓環境清潔維護 採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，115 年 7 月份核銷資料，廠商應依契約規定 於 8 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
132	115AD00 002	教育局/國民小 學/梧棲國小	臺中市 115 年度台中 有鈣讚商品財物採購	233,485	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
133	115AD00008	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預計配送 5 萬 9,490 套，3 月 30 日陸續配送，並已配送 11 所市立高中、58 所國中、149 所國小，共計 46,983 套，約 78.9%。(7/31 止)
134	115AD00016	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115 年 1 至 12 月)	23,856	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 5 月驗收完成；6 月履約完成，待廠商資料可備驗後辦理驗收；7 月履約進行中。
135	115AD00019	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	臺中市 115 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	35,117	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成驗收，刻正辦理結算中。
136	115AD00025	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 115 學年度數位學生證製卡及系統維護案	12,120	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
137	115AD00028	教育局/國民小學/信義國小	臺中市 115 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購 A 案	115,680	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依施作計畫依序施作中
138	115AD00041	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 115 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案 委託專業服務採購案	10,676	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、完成第一期驗收。 2、進行各校與外師媒合簽約。
139	115AD00072	教育局/國民小學/大同國小	115 學年度臺中市國民中小學〔中區〕學生健康檢查委託專業服務	14,591	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 7 月 24 日決標
140	115AD00074	教育局/市立高中職/文華高中	文華高中-115 年度學生宿舍床組(含書桌及衣櫃)汰換	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進場拆除舊家具、油漆粉刷
141	115AD00075	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	115 年度充實公立國民中小學圖書館(室)本土文化相關圖書計畫聯合採購案	14,220	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 招標文件已簽辦、招標文件已核定、招標公告已上網。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
142	115AD01001	水利局/防災中心/	115 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成 7 月份維護保養及試運轉作業
143	115AD01009	水利局/污水營運科/	115 年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各廠依規督導中
144	115AD01011	水利局/防災中心/	115 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 水情監測系統半數建置中
145	115AD01013	水利局/污水營運科/	115 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行污泥清運作業
146	115AD01033	水利局/污水工程科/	臺中市烏日高鐵特區水資源回收中心新建工程委託專案管理及監造技術服務案(含三年試運轉)	17,000	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 115.06.18 上網公告招標，於 115.07.21 開標，結果流標。後續修正招標文件後重新辦理公開閱覽事宜。
147	115AE00001	經發局/工業科/工業科第二股	115 年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、廠商 7/10 提送巡檢報告予監造單位，監造 7/20 送局，本局 7/22 同意備查。 2、7/9 第 1 批驗收，廠商補正 7/22，目前辦理驗收結果簽辦作業。
148	115AE00002	經發局/工業科/工業科第二股	115 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商 7/10 提送 6 月月報、本局 7/16 備查。
149	115AE00009	經發局/工業科/工業科第四股	115 年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115/7/9 廠商檢送 115 年 6 月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造 7/20 報局，本局 7/22 同意備查。
150	115AE00018	經發局/工業科/工業科第四股	115 年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月 17 日提送 7 月市管園區水質檢測報告。
151	115AE00020	經發局/工業科/工業科第四股	115 年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								115.7.1 本局檢送神岡豐洲科技工業園區停車場旁綠帶植栽涉及地下水監測井及新設井預定地周邊通道現勘紀錄;115.7.28 本局函復停管處神岡豐洲科技工業園區停車場旁綠帶植栽涉及地下水監測井及新設井預定地周邊通道現勘紀錄一案。115.7.14 環興檢送第二季精密、豐洲及太平環境監測計畫報告;115.7.20 本局備查。115.7.14 環興檢送第二季豐洲環境監測計畫報告;115.7.20 本局備查。
152	115AE00 022	經發局/工業科 /工業科第四股	115 年臺中市管產業 園區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 115/7/8 檢送「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購第一期審查意見回覆。 115/7/8 檢送「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密, 豐洲, 太平園區 8 月份工作規劃月報。 115/7/15 檢送「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密, 豐洲, 太平園區 6 月份工作月報。
153	115AE00 029	經發局/公用事業科/公用事業 科第二股	臺中市家用廚餘機補助委託專業服務案	13,500	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 一、本案已完成所有案件之審查作業, 並完成逾期未補正或補正不齊全之案件退件。 二、本案刻正辦理已撥款案件之查核作業。
154	115AE00 037	經發局/商業科 /商業科第一股	115 年度臺中購物節計畫	50,600	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 依契約執行中。
155	115AE00 044	經發局/公用事業科/公用事業 科第二股	115 年臺中市節電夥伴節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 347 家。2. 低碳商場認證累計 7 家有申請意願。3. 住商節電輔導已公告上網。4. 已提送弱勢家庭能源關懷專案、偏鄉校園能源健檢及節電示範場域、企業 ESG 輔導及低碳產業供應鏈示範計畫等案規劃書。5. 已辦理 1 場次政府機關及學校節電技術諮詢會議。6. 節電氛圍建構(節電 FB 宣導貼文)完成 1 則, 累計 3 則。7. 已辦理第一期款撥付。
156	115AE00 046	經發局/市場管理科/市場管理 科第一股	臺中市大甲第二公有零售市場 1 樓賣場增設空調設備統包財物採購	25,000	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 115 年 7 月 13 日開工, 預計 11 月 9 日竣工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
157	115AE00 049	經發局/產業及青年發展科/產業及青年發展科第一股	2026 臺中鍋烤節	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/8 投票記者會、7/17 工作計畫書審查會
158	115AF00 016	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	115 年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理橋梁定期檢測
159	115AF00 026	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
160	115AF00 027	建設局/養護工程處/山線工程隊	115 年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
161	115AF00 029	建設局/養護工程處/山線工程隊	115 年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
162	115AF00 038	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
163	115AF00 060	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
164	115AF00 061	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
165	115AF00 063	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115 年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理(7 月)履約相關事宜。
166	115AG00 002	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商:怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線:黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
167	115AG00003	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 經營廠商:怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線:黃 5、6、7、8、21、25。
168	115AG00004	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務:區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數:1 次 期程修改次數:0 次 經營廠商:台灣大車隊。115 年 1 月 1 日起營運路線:黃 11、12、13、14、15、19、20、23、24。
169	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115 年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 1、本案已於 114 年 11 月 17 日公告招標,114 年 12 月 9 日開標,114 年 12 月 31 日決標。 2、本案履約期限為 115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日,廠商 115 年 1 月 9 日提送工作計畫書,本局 115 年 1 月 14 日核備工作計畫書。 3、依契約規定工作執行計畫書核備後,可撥付第一期款,本局 115 年 3 月 23 日動支請示單奉核,115 年 3 月 31 日完成付款。 4、廠商於 115 年 2 月 11 日、3 月 17 日、4 月 14 日、5 月 15 日、6 月 15 日提送系統架構設計文件,本局 115 年 6 月 23 日同意核備,依契約規定廠商須於系統架構設計資料核備次日起 90 日內完成系統開發作業,預計於 115 年 9 月 21 日完成。 5、第二期款已達付款條件,廠商刻正修正部分交控系統功能,修正完成後向本局申請撥付第二期款。 付款進度:115 年 3 月 31 日撥付第一期款 380 萬元
170	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 履約日自 115 年 1 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止,採按月付款。115 年 6 月廠商代收停車繳費單計 672,581 件,代收停車費金額 32,871,443 元,代收手續費為 3,049,519 元,刻正辦理 6 月份手續費付款作業。
171	115AG00034	交通局/交通行政科/	115 年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 115 年 6 月份請款案件已付款
172	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115 年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 115/7/9 提送第二季成果報告,115/7/1 提送 6 月報,並

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								於 7/2 備查。
173	115AG00 036	交通局/停管處 /設施工程課	115 年度臺中市公有 停車場環境清潔及植 栽維護	14,241	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
174	115AG00 042	交通局/交通工 程科/交通工程 科第四股	115 年臺中市行人安 全暨智慧路標改善交 通安全計畫	20,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。
175	115AG00 043	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第二股	115 年度公車候車設 施環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中，撥付 115 年 6 月款項。
176	115AG00 058	交通局/停管處 /停車管理課	115 年臺中市政府公 有停車場停車費用委 託金融業者代扣作業 案	19,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 115 年 6 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按 月付款。經查 115 年 6 月份金融代收案，代扣筆數 621,097 筆，廠商代收停車費 29,81,083 元，代收手續費為 1,987,508 元，刻正辦理 6 月份手續費付款作業。
177	115AG00 067	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第二股	2026 新社花海暨國際 花毯節接駁專車行駛 計畫	13,600	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7 月 22 日決標。
178	115AG00 069	交通局/運輸設 施科/運輸設施 科第一股	115 年度臺中市公車 智慧型站牌暨候車亭 服務燈擴充建置維護 計畫	10,348	30	35	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 7 月 31 日完成評選
179	115AG01 001	捷工局/土地開 發科/	臺中捷運藍線土地開 發第二期招商顧問委 託專業服務案	63,270	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 115 年 6 月 30 日提送總體工作計畫書修正二版， 機關於 115 年 7 月 8 日准予核定。
180	115AG01 005	捷工局/綜合規 劃科/	臺中機場捷運(橘線) 綜合規劃、環境影響評 估等相關工作及基本 設計委託技術服務	980,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 115 年 7 月 31 日上網公告招標，預計 115 年 9 月 1 日開標。
181	115AH00 002	都發局/都市設 計工程科/	115 年度臺中市社區 規劃師駐地輔導計畫	15,000	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 6 月 29、7 月 4 日辦理進階培力課程，並於 115 年 7 月 21 日完成評定經費備查事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
182	115AH00003	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	78,014	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。
183	115AH00017	都發局/都計測量工程科/	臺中市 115 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 114 年 10 月 7 日招標文件簽辦，並於 114 年 12 月 17 日完成招標文件核定。 2. 案於 114 年 10 月 27 日上網公告。 3. 案於 114 年 11 月 21 日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 114 年 11 月 27 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 114 年 12 月 12 日辦理。 5. 本案已於 114 年 12 月 17 日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。 6. 本案已於 115 年 2 月 11 日決標。 7. 本案於 115 年 3 月 5 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 8. 廠商已於 115 年 7 月 20 日提送第一期成果，刻正辦理驗收事宜。
184	115AH00024	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115 年)	37,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115/8/14 下午辦理評選會
185	115AH00025	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115 年)	21,700	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115/7/30 完成決標議價作業，目前辦理契約書簽訂中。
186	115AH00029	都發局/營造施工科/	115 年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依契約書辦理第三期工作項目。 2. 廠商已提送第二期資料，預計 8 月 5 日辦理驗收。
187	115AH00031	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
188	115AH00032	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅修繕	11,073	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			委託					
189	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中。
190	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	17,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
191	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約
192	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。
193	115AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 5 期計畫	147,193	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 二家業者媒合累計共計媒合 179 件(包租包管 50 件、代租代管 129 件)，依契約規定辦理五期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
194	115AH00042	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 115 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商於 115 年 7 月 5 日以前繳交 115 年 6 月月報表。
195	115AH00051	都發局/城鄉計畫科/	臺中市捷運場站周邊土地使用整體規劃案	10,000	10	20	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/7/28 招標文件核定，刻正辦理上網作業。
196	115AH00052	都發局/都市更新工程科/	臺中市 115-116 年度委外成立老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案	18,000	40	35	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 115 年 7 月 31 日簽准議約內容，於 115 年 8 月 3 日移請秘書室辦理議約。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
197	115AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二派結算中，第三派執行中
198	115AJ00018	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案於 2/10 簽准，2/12 上網公告招標，3/13 開標，3/20 辦理評選會議，4/2 辦理第二次評選會議，4/21 議價決標，4/24 召開第 1 次工作會議，5/8 召開第 2 次工作會議，6/3 召開第 3 次工作會議，6/15 召開第 4 次工作會議，7/24 召開第 5 次工作會議。 二、5/15 召開北屯場次里長說明會，5/25 召開潭子場次里長說明會，5/26 召開跨機關協調會議，6/5 召開后里區及北區場次里長說明會；預計於 8/12 召開北區及北屯區里民說明會、8/18 召開潭子區里民說明會，並於 8/20 召開后里區里民說明會。8/14 辦理記者會。 三、8/10 交通局將辦理交維計畫審查會議。
199	115AJ00023	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、7/8 召開「2026 新社花海暨臺中國際花毯節活動第 1 次籌備會議」。 2、7/13 於文心樓由鄭副市長召開跨局處 IP 行銷合作協調會議。
200	115AJ00024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、7/8 召開「2026 新社花海暨臺中國際花毯節活動第 1 次籌備會議」。 2、7/13 於文心樓由鄭副市長召開跨局處 IP 行銷合作協調會議。
201	115AK00005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115 年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
202	115AK00012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
203	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營東區台中公園托嬰中心委託營運服	12,901	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 裝修工程於 115 年 7 月 22 日辦理第 3 次複驗。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			務					2.115年7月27日與營運單委討論籌備期程。
204	115AK00 017	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市115-117年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於7月15日報送第2季核銷，刻正辦理查驗及核銷。
205	115AK00 020	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.12/10評選、12/26議價決標。 2.辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3.辦理人事核備、方案核備中 4.方案核備中 5.方案核備中，待中央核定本年度經費後進行第一季核銷 6.方案核備中，待完成第一區及第五區契約變更及經費分列後進行第一季核銷 7.方案核備中，已完成第2.3.4.6.7.8區第一季核銷，刻正辦理第1區及第5區契約變更。 8.方案核備中，已完成第1季核銷，刻正辦理第2季核銷中。
206	115AK00 027	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案) (案號：1141105110-01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
207	115AK00 028	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案) (案號：1141105110-02)	51,077	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
208	115AK00 029	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務(案號：1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理。
209	115AK00 030	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託	50,014	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			營運服務(第三案) (案號： 1141107110-05)					
210	115AK00 031	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-116 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒中
211	115AK00 033	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第七案)(案 號：1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。1150731
212	115AK00 036	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
213	115AK00 037	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	114-115 年臺中市公 設民營大肚頂街托嬰 中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 正常收托中
214	115AK00 038	社會局/身心障 礙福利科/身心 障礙福利科第 一股	115 年臺中市身心障 礙者服務中心計畫	132,844	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理。第二區身障中心申請核銷 3,522,551 元。第 四區身障中心申請核銷 4,012,800 元。第六區身障中心申 請核銷 3,499,187 元。第七區身障中心申請核銷 3,827,335 元。
215	115AK00 039	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
216	115AK00 040	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-117 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社 區公共托育家園委託 營運服務(第八案) (案號： 1141114110-10)	82,304	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理 1150731
217	115AK00 043	社會局/兒童托 育科/兒童托 育科第一股	115-116 年臺中市公 設民營托嬰中心暨社	48,279	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第一股	區公共托育家園委託營運服務(第九案)					依契約約定辦理。
218	115AK00 046	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理中
219	115AK00 047	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理中
220	115AK00 048	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
221	115AK00 049	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
222	115AK00 050	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
223	115AK00 052	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 115 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.6 月已於 6/24 完成履約交貨。 2.6 月履約報告資料有誤，廠商重新補正，於 7/16 日送件，目前辦理 6 月物資驗收事宜辦理中
224	115AK00 053	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	115 年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。
225	115AK00 055	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
226	115AK00 056	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
227	115AK00 058	社會局/家暴中心/兒童及少年	115 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服	36,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		保護組	務暨親職教育輔導方案					轉介 35 案
228	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115 年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已進行核銷，並轉賦能轉介 25 案，減壓轉介 29 案 (1150727)
229	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論及核備。 3. 辦理核銷作業。
230	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務
231	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
232	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
233	115AK00073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
234	115AK00074	社會局/家暴中心/成人保護組	115 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：59 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：60 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：45 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：40 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：41 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：45 案
235	115AK00079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
236	115AK00082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 七月份社區輔導辦理情形摘要如下： (1)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)45 場次 173 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 28 場次 107 人次。3. 標竿社區 4 場次 40 人次。4. 人力 6 場次 180 人次。5. 共創 1 場次 2 人次。6. 輔導紀錄：表八 43 則、表十 4 則。(2)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)116 場次 160 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 26 場次 187 人次。3. 標竿社區 3 場次 28 人次。4. 輔導紀錄：表八 116 則、表十 3 則。
237	115AK00083	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月共安排 8 場次志工隊實地輔導。 2. 本月共有 28 個運用單位及 1 名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 3. 本月辦理 116 年各目的志願服務評鑑績效指標說明會議。 4. 本月公告社綜類運用單位評鑑及志願服務方案評選得獎名單公告及通知。 5. 本月辦理衛福部志願服務資訊系統教育訓練市區場。 6. 本月辦理一日志工體驗活動(第 2、3 場-臺灣勞工大聯盟及土牛客家文化館)。 7. 本月志推中心辦公處自精武圖書館搬遷至美村綜合服務園區 3 樓。 8. 本月抱石區廠商進場施工、解謎空間刻正施工中，歷史牆展示規劃內容調整。 9. 本月辦理美村園區志工隊導覽志工訓練。
238	115AK00088	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 115 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。
239	115AK00091	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
240	115AK00092	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
241	115AK00094	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
242	115AK00096	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
243	115AK00098	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商現正依約履約中。
244	115AK00099	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.函報 6 月報表。2.辦理評鑑。3.依契約執行。
245	115AK00102	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中
246	115AK00107	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
247	115AK00108	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/3 局臉書宣傳，7/15 財物包驗收，7/18 第一場招生說明會，7/20 開始線上報名，7/24 第二場招生說明會，預計 8/28 舉行開幕活動
248	115AK00112	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市西區親子館委託營運	15,345	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中。
249	115AK00115	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市北屯親子館委託營運	13,993	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 籌備進行中。
250	115AK00121	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營龍井龍泉托嬰中心委託營運服務	10,577	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.6.18 評選會議 115.7.8 議價決標 115.7.13 下籌備
251	115AK00124	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	115-116 年臺中市梧棲親子館委託營運	11,654	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程尚未竣工，待竣工後將通知廠商進行營運籌備。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
252	115AK00125	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營霧峰本堂托嬰中心委託營運服務	12,932	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 115.7.24 辦理招標評選 2. 115.7.30 簽准評選結果 3. 預計 115.8.13 議價
253	115AK00127	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營沙鹿埔子托嬰中心委託營運服務	11,801	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 委託營運服務已於 115 年 7 月 28 日完成議價決標事宜。 2. 本案工程進行中，為利後續籌備，已討論於 115/9/1 進行籌備事宜，預計 10 月底開辦。
254	115AL00023	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案餐飲服務類-餐飲製備與服務培訓班於 115 年 7 月 6 日開訓，門市服務類-門市服務與賣場實務培訓班於 115 年 7 月 16 日開訓。
255	115AL00042	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 7 月開案晤談共計 140 人次，推介共計 129 人次。
256	115AL00047	勞工局/就業安全科/	115 年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段規劃辦理 15 班，1 月 14 日決標，已全數開班，培訓 462 人。
257	115AL00061	勞工局/就業安全科/	115 年度職業訓練委託案(二)	16,921	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 14 班次，已於 115 年 6 月 10 日決標，各班積極招生中。
258	115AM00034	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
259	115AM00066	警察局/犯罪預防科/	115 年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	0	40	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
260	115AM00076	警察局/後勤科/	115 年行政人員服裝採購案	22,800	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 1 月 23 日上網公告，於 3 月 13 日辦理第 1 階段資格標開標，3 月 31 日辦理評選會議，於 4 月 16 日決標，履約期限為 10 月 13 日。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
261	115AM00080	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依規定履約中。
262	115AM00087	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中依規定辦理。
263	115AN00017	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年度化學消防車 4 輛採購案	48,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
264	115AN00019	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年度水庫消防車 4 輛採購案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
265	115AN00020	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月 7 日完成決標
266	115AN00022	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案-後續擴充	30,980	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 7/16 第一次交貨, 已於 7/30 辦理驗收並抽 3 套送英國 BTTG 辦理檢驗
267	115AN00026	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正履約中
268	115AN00035	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	115 年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	25,128	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 16 日辦理評選會議, 3 月 23 日 A、B 項決標。 A 項廠商履約中。 B 項於 6 月 26 日交貨, 於 7 月 9 日驗收, 預計 7 月 28 日辦理教育訓練, 刻正簽辦驗收完成程序中。
269	115AN00038	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115 年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案預計於 12 月 1 日前完成履約, 廠商履約中。
270	115AN00041	消防局/災害管理科/災害管理科防災推廣股	臺中市 115 年全災害防救應變整備強化方案	12,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/4 簽約, 履約中
271	115A000018	衛生局/企劃資訊科/	115 年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫	25,543	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
			第3期」					於6月30日簽辦採購,已於7月30日完成招標文件核定,下個管考點8月17日上網公告招標。
272	115AP00001	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115年7月1日提送第一次契約變更之保險單正本及繳費收據 115年7月3日辦理旅宿業宣導活動 115年7月6日提送花市示範減塑專案規劃書 115年7月10日提送115年6月份工作成果報告 115年7月17日辦理7月份工作檢討會 115年7月20日提送建立維修示範點提升區域型維修服務量能規劃書 115年7月22日提送115年7月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 115年7月22日提送循環杯服務規劃書 115年7月24日辦理第六次績效進度管理會議 115年7月24日辦理第一場隨袋宣導活動 115年7月24日辦理福安市場宣導活動 115年7月27日提送第六次績效進度管理會議紀錄及簽到單
273	115AP00003	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	40	55	15	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1. 提送月報報告書。 2. 執行功能診斷並提送報告書。 3. 辦理許可審查及其他行政配合事項。 4. CWMS 維運。 5. 執行事業、工業區及社區之一般性查核作業及採樣。 6. 提送第一期款核銷資料。
274	115AP00005	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依契約規定執行中。
275	115AP00009	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 一、115年7月10日提送6月份計畫執行成果報告 二、115年7月28日辦理第二場法規說明會。 三、115年1月1日至115年7月24日止,完成事業廢棄物相關許可審理2,139件,完成畜牧場現場查核82家次、

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								斃死豬集運車輛攔檢 9 次、清除機構現場查核 357 次、處理機構現場查核 24 家次、再利用機構現場查核 203 家次及其他交辦案件 88 家次。
276	115AP00 011	環保局/廢棄物 管理科/廢棄物 管理科資源回 收股	115 年度臺中市辦理 垃圾減量、資收巡查及 宣導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用 79 位，6 月薪資已於 7/28 完成撥付作業。 (2)協助提報資收關懷計畫 6 月份成果、環境服務巡迴團完成 6 場次，與 5 月份清潔隊資收關懷補作業系統登錄作業。 (3)希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計 114 處次，並協助採購希望資收站兌換品累計金額 1,189,814 元。 (4)輔導訪視資收個體戶，並調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 302 處次。 (5)持續協助辦理築巢安居計畫，媒合工作累計 6 件。 (6)輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 262 場次、提報 6 月回收商回收量。 (7)完成辦理應回收廢棄物回收業消防安全專家學者輔導 2 場次。 (8)完成辦理和平區廢農藥容器回收宣導活動上半年度 7 場次。 (9)協助家電健檢維修累計 2,511,491 件。 (10)歷年資源回收讚 A 級以上巡查，累計 109 處次。 (11)資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計 389 處次。 (12)回收學園計畫累計辦理 7 場次，9 人參與，服務時數累計 36 小時。 (13)完成辦理 7 月份阿罩霧培養土兌換活動及 6 月廚餘回收量統計。 (14)協助環保農園環境整理、彙整六月份農友耕作心得及 115 年第二期農園報名作業、租賃監視器設備裝設中。 (15)清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢，累計完成 16 場次採樣。 (16)強化廚餘回收流向管控作業，再利用機構廚餘收受調查累計 19 週次，廚餘清運流向與收費調查累 776 家次，政策宣導文宣臉書臉文累計 7 篇及持續滾動式修正宣導簡報、完成建立廚餘處理設施標準管理表單及第一季廚餘處理設施訪查、及持續協助安心無餘計畫行政作業。 (17)計畫亮點或創新作為之垃圾處理財務分析暨垃圾處理去化規劃持續進行基本資料搜集與彙整，並召開 7 月工

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								作討論會議。 (18)召開 7 月份工作檢討會議。 (當月執行數量,統計期間:115 年 7 月 1 日~7 月 28 日)
277	115AP00 012	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115 年臺中市移動污 染源人工智慧(AI)稽 查暨提升定檢率管理 計畫	22,220	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 依契約期程辦理。
278	115AP00 013	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制 科第二股	115 年度臺中市車輛 污染改善整合計畫	12,300	40	40	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 115.7.23 工檢會
279	115AP00 014	環保局/環境稽 查大隊/環境稽 查大隊四組	115 年臺中市空氣污 染陳情案件科技稽巡 查及檢舉違反廢清法 案件查處催收計畫	40,300	70	70	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 依契約內容提報工作進度。 已於 6 月 16、17 日辦理環境執法跨域論壇。 統計至 6 份月之累積完成量: 1.預防非法棄置場址露天燃燒作業-6 個月 2.特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-24 家 3.協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受 理及稽查作業-6 個月 4.環境污染專案查核及調查作業-9 處次 5.辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-15.3% 6.科技化蒐證技術運用-35.5% 7.固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-6 個月 8.環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應 對技巧等相關課程-2 場次 9.民眾檢舉廢清法案件查處作業-6 個月 10.提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化 服務-6 個月 11.環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送 55.9%、憑證核對 46.4%、舊案再移送 96.9% 12.系統維護及報表彙整提報-6 個月
280	115AP00 018	環保局/環境衛 生及毒化物管 理科/環境衛生 及毒化物管理 科第二股	115 年臺中市委外執 行登革熱防治噴藥工 作	17,700	55	55	0	流廢標次數:0 次 期程修改次數:0 次 本案各分項 A、B、C 等三區得標廠商,依契約的工作規範 事項,完成本市第一梯次登革熱防治噴藥工作,第二梯次 登革熱防治噴藥工作於 7 月 16 日開始執行。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
281	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115 年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 6 月份 TSP、空品分析、工作月報等。完成第一期款請款核銷。
282	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115 年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維護)計畫	16,600	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 完成 7 月份維運(含伺服器、LED 看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里 LED 看板資料更換作業。7 月 20 日進行影片拍攝作業(媒體)、7 月 29 日配合參訪活動進行教育宣導；7 月 29 日提送第二季綠色採購成果。
283	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(115 年-119 年)	850,236	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商提送 6 月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。
284	115AP00032	環保局/南屯區清潔隊/	115 年度第 13 期市地重劃區環境清潔維護計畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 1 月 12 日決標履約，按月執行截至 6 月底已核付 998 萬 1,135 元服務費用
285	115AP00036	環保局/西屯區清潔隊/	115 年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫(114 年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月份辦理 6 月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約中。
286	115AP00040	環保局/豐原區清潔隊/	115 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 整理各區隊參加人數及招標文件，115 年 2 月 2 日簽辦 2 月 23 日簽奉核准，2 月 25 日上網公告訂於 3 月 30 日開標，4 月 9 日召開評選會，依評選結果通知第 1 序位廠商辦理議約，於 5 月 13 日決標，目前履約中。
287	115AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	115 年臺中市水肥資源處理中心委託代操作	11,535	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
288	115AP00052	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商均依契約規定事項履行契約。
289	115AP00053	環保局/空氣及噪音管制科/空	115 年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科	13,048	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		氣及噪音管制科第二股	技輔助執法計畫					7/13 同意廠商執行 3 處自動判煙測試運行；7/15 召開工作檢討會議；餘依約辦理。
290	115AP00055	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	115 年臺中市空氣品質維護綜合管理及固定污染源管理與低碳輔導計畫	40,520	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依工作計畫書內容執行
291	115AP00066	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度各式環保車輛與機具維修保養案	101,052	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 各項目履約中
292	115AP00067	環保局/清潔隊管理科/	115 年購置掃街車 3 輛	19,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 得標廠商為富裕利有限公司，決標金額為新臺幣 1,915 萬元整，履約中。
293	115AP00069	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度採購垃圾車 9 輛	39,219	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
294	115AP00075	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市營建工程污染管制科技輔助查核計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 115 年 7 月 21 日辦理工檢會。
295	115AP00077	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年度臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 勞務採購計畫已於 3 月 5 日決標，7 月持續依契約派工。
296	115AP00082	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(115 年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正執行中
297	115AP00083	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行 BOT 案民間機構所提之相關文件審查作業，並督導相關許可申請事項，履約執行中。
298	115AP00085	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫-第二次後續擴充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依照契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
299	115AP00088	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-第一次後續擴充	145,562	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擬於 8 月辦理 114 年度第一次後續擴充 115 年 4 月份驗收程序。
300	115AP00092	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠飛灰(含穩定化物)清運及處理(開口契約)	189,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依約辦理中
301	115AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市廚餘破碎脫水設備採購及代操作(含維換修保養)計畫	12,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
302	115AP00101	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度臺中市南區委託民營清除機構清運工作	22,831	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 7/20 開始履約。
303	115AQ00005	文化局/市立圖書館/秘書室	115 年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商辦理例行清潔維護作業。
304	115AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 115 年中文圖書採購案	72,850	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 7/15 完成第 7 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通。
305	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115 年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 1 月 1 日履約，刻正履的執行中。第 5 期款已於 6 月 22 日撥付。
306	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115 年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7 月份圖書通閱分裝已運送完成。
307	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 2 月 23 日辦理評選會議，3 月 19 日決標，3 月 31 日提送第一期報告，
308	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115 年度機電相關設備養護維運暨行政協助勞務採購案(114 年後續擴充)	12,286	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
309	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 細部設計書圖審查中。
310	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115 年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月圖書館營運勞務承攬採購完成
311	115AQ00105	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」作品保險案	28,000	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 7 月 23 日辦理評選，刻正簽辦會議紀錄。
312	115AQ00106	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」運輸布卸展案	21,750	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 7 月 23 日辦理評選，刻正簽辦會議紀錄。
313	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 4 月 2 日完成第一次交貨。
314	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區)勞務採購案	15,770	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
315	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地籍調查，界址測量，協助指界
316	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	13,162	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期程履約中
317	115AR00023	地政局/資訊室/	115 年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案	71,375	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 7/7 上網公告。
318	115AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流行音樂科第二股	「臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 7/3 完成議價決標
319	115AT00018	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃	2026 臺中市政建設成果行銷	11,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
		科第二股						標案評選完成，尚待議價中。
320	115AT00020	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2026 臺中耶誕嘉年華暨水岸光環境建置計畫委託專業服務	15,600	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽辦標案中。
321	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺封及郵寄等作業採購案	40,279	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 房屋稅已於 115 年 6 月 30 日驗收，並於同年 7 月 13 日付款完竣，金額 1,240 萬 3,285 元。
322	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年資訊安全管理與防禦委外維運服務案	13,225	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 6 月 30 日交付風險評鑑報告及風險處理計畫書、個資隱私衝擊分析與風險評估報告」及「個資風險改善計畫」。2. 於 7 月 9 日交付六月工作報告。3. 於 7 月 9 日交付滲透測試服務初測報告（第二次）。4. 於 7 月 14 日交付資安健診報告。5. 於 7 月 20 日交付下半年電子郵件社交工程測試服務計畫書。6. 協助 7 月 15 日召開本府資通安全推動小組會議期間。7. 辦理 3 天內部稽核作業(7 月 9 日、16 日、24 日)。8. 於 7 月 31 日交付期中報告。
323	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/17 召開維護月會。 7/15 提交月報。
324	115AY01004	數位局/系統規劃科/	115 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 7 月召開公文整合資訊系統第 2 季工作報告會議
325	115AY01016	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、07 月 10 日召開專案暨工作會議，請廠商報告本案各項工作執行進度。 二、廠商於 07 月 15 日交付 6 月份月工作報告。 三、07 月 17 日召開工作會議，請廠商報告本案各項工作執行進度。 四、07 月 22 至 23 日赴澎湖縣政府參訪。 五、07 月 30 日拜訪楊啓邦議員訪談請益。 六、07 月 30 日召開智慧杆論壇工作會議，請廠商報告智

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
								慧杆論壇各項工作籌備進度。 七、08月份無查核點。
326	115AY01017	數位局/網路資安科/	115 年度臺中市政府 虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 月報已於 7/14 送達。 2. 已於 7/27 召開工作月會。
327	115AY01021	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年度 各機關文書編輯軟體更新採購案	37,855	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月無查核點，已於 7 月 22 起開始辦理交貨安裝事宜。
328	115AZ00002	原民會/文教福利組/	115 至 116 年度原住民 族家庭服務中心社會福利服務採購	21,749	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商 115 年 2 月 13 日函送 115 年度工作計畫書、廠商與社工人員簽訂之勞動契約書影本及保險證明，請領業務費第一期款。 2. 本會 115 年 3 月 20 日撥付業務費第一期款項及同年 7 月 13 日完成審核並撥付 6 月人事費。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：115/07/01 至 115/07/31

數量 機關	項目	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
		本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數	發文統計						件數	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
						6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)		(4)-(12)			
						(5)+(7)+(8)		(6)+(7)+(8)		(7)+(8)						(12)+(14)		(13)+(14)			
						件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)					(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)		
合計	149,861	16,804	42,179	208,844	63,506	99.71	186	0.29	0	-	63,692	1.88	116,162	9,958	189,812	90.89	19,032	9.11	18,628	404	
秘書處	1051	116	263	1,430	351	100.00	0	-	0	-	351	1.6	814	138	1,303	91.12	127	8.88	126	1	
民政局	3225	369	606	4,200	1457	99.86	2	0.14	0	-	1,459	2.07	2191	201	3,851	91.69	349	8.31	349	0	
財政局	1273	117	281	1,671	376	99.73	1	0.27	0	-	377	1.27	1075	84	1,536	91.92	135	8.08	135	0	
教育局	7041	1144	3566	11,751	5862	99.97	2	0.03	0	-	5,864	1.62	3843	836	10,543	89.72	1,208	10.28	1,137	71	
建設局	3247	496	645	4,388	831	98.58	12	1.42	0	-	843	1.7	2788	205	3,836	87.42	552	12.58	459	93	
社會局	12200	1301	2418	15,919	5239	99.85	8	0.15	0	-	5,247	2.29	8684	462	14,393	90.41	1,526	9.59	1,520	6	
警察局	5059	548	1366	6,973	2986	100.00	0	-	0	-	2,986	1.48	3019	449	6,454	92.56	519	7.44	487	32	
衛生局	6373	947	2330	9,650	2952	99.97	1	0.03	0	-	2,953	1.87	5028	666	8,647	89.61	1,003	10.39	997	6	
環境保護局	8650	1585	5665	15,900	6073	99.18	50	0.82	0	-	6,123	1.88	6778	1026	13,927	87.59	1,973	12.41	1,925	48	
地政局	4139	423	983	5,545	2292	99.39	14	0.61	0	-	2,306	1.79	2610	214	5,130	92.52	415	7.48	414	1	
經濟發展局	10243	795	1902	12,940	2661	99.89	3	0.11	0	-	2,664	1.78	9340	221	12,225	94.47	715	5.53	713	2	
新聞局	666	96	137	899	149	100.00	0	-	0	-	149	2.22	582	50	781	86.87	118	13.13	117	1	
主計處	1023	115	203	1,341	226	100.00	0	-	0	-	226	1.91	836	101	1,163	86.73	178	13.27	178	0	
人事處	1742	136	255	2,133	390	100.00	0	-	0	-	390	1.67	1511	72	1,973	92.50	160	7.50	160	0	
研考會	1190	175	219	1,584	175	100.00	0	-	0	-	175	1.27	1079	86	1,340	84.60	244	15.40	244	0	
政風處	767	69	195	1,031	228	100.00	0	-	0	-	228	1.56	609	74	911	88.36	120	11.64	120	0	
勞工局	4187	675	2894	7,756	2741	99.75	7	0.25	0	-	2,748	1.9	3605	678	7,031	90.65	725	9.35	713	12	
水利局	11127	1473	2626	15,226	3836	99.84	6	0.16	0	-	3,842	2.56	8569	742	13,153	86.39	2,073	13.61	2,021	52	
地方稅務局	15369	897	5086	21,352	7365	100.00	0	-	0	-	7,365	1.15	12744	264	20,373	95.41	979	4.59	979	0	
農業局	3990	660	1194	5,844	1861	99.73	5	0.27	0	-	1,866	2.34	2952	340	5,158	88.26	686	11.74	683	3	
交通局	6429	683	1206	8,318	1893	99.58	8	0.42	0	-	1,901	1.78	5384	273	7,558	90.86	760	9.14	724	36	
觀光旅遊局	1461	238	599	2,298	704	100.00	0	-	0	-	704	1.86	1098	202	2,004	87.21	294	12.79	293	1	
法制局	2741	317	1391	4,449	974	100.00	0	-	0	-	974	1.36	2523	558	4,055	91.14	394	8.86	394	0	
消防局	6664	414	562	7,640	969	99.90	1	0.10	0	-	970	1.77	6203	125	7,298	95.52	342	4.48	342	0	
文化局	1345	231	693	2,269	611	99.51	3	0.49	0	-	614	1.7	1019	383	2,016	88.85	253	11.15	253	0	
客委會	490	68	78	636	90	100.00	0	-	0	-	90	1.72	433	33	556	87.42	80	12.58	80	0	
都市發展局	21612	1949	3454	27,015	8256	99.28	60	0.72	0	-	8,316	2.3	15528	900	24,744	91.59	2,271	8.41	2,250	21	
原民會	1022	150	322	1,494	391	99.49	2	0.51	0	-	393	2.83	798	141	1,332	89.16	162	10.84	162	0	
運動局	2652	339	546	3,537	950	100.00	0	-	0	-	950	2.1	2028	206	3,184	90.02	353	9.98	338	15	
數位發展局	607	81	153	841	118	99.16	1	0.84	0	-	119	1.92	554	74	747	88.82	94	11.18	94	0	
捷運工程局	2276	197	341	2,814	499	100.00	0	-	0	-	499	2.07	1937	154	2,590	92.04	224	7.96	221	3	

二、區公所

起迄日期：115/07/01 至 115/07/31

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 發稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)	(4)-(12)					
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(13)/(4)	(14)	(15)		
合計	55,057	5,685	13,441	74,183	22,084	99.93	16	0.07	0	-	22,100	1.37	43,690	2,333	68,123	91.83	6,060	8.17	6,054	6	
中區區公所	1162	107	245	1,514	336	100.00	0	-	0	-	336	1.15	1006	43	1,385	91.48	129	8.52	129	0	
東區區公所	1490	138	283	1,911	530	100.00	0	-	0	-	530	1.39	1155	31	1,716	89.80	195	10.20	195	0	
西區區公所	1779	144	359	2,282	591	100.00	0	-	0	-	591	1.14	1484	66	2,141	93.82	141	6.18	141	0	
南區區公所	1855	170	382	2,407	739	100.00	0	-	0	-	739	1.16	1440	41	2,220	92.23	187	7.77	187	0	
北區區公所	2109	148	639	2,896	1053	100.00	0	-	0	-	1,053	1.04	1553	83	2,689	92.85	207	7.15	207	0	
西屯區公所	2592	262	710	3,564	1384	100.00	0	-	0	-	1,384	1.4	1924	44	3,352	94.05	212	5.95	212	0	
南屯區公所	2527	188	556	3,271	981	100.00	0	-	0	-	981	1.35	2005	98	3,084	94.28	187	5.72	187	0	
北屯區公所	3412	351	958	4,721	1504	100.00	0	-	0	-	1,504	1.37	2722	55	4,281	90.68	440	9.32	440	0	
豐原區公所	2327	229	768	3,324	1150	100.00	0	-	0	-	1,150	1.32	1719	207	3,076	92.54	248	7.46	248	0	
大里區公所	2238	276	629	3,143	975	100.00	0	-	0	-	975	1.37	1781	81	2,837	90.26	306	9.74	306	0	
太平區公所	3200	339	903	4,442	1360	100.00	0	-	0	-	1,360	1.64	2526	174	4,060	91.40	382	8.60	382	0	
清水區公所	1991	170	415	2,576	849	100.00	0	-	0	-	849	1.22	1532	42	2,423	94.06	153	5.94	153	0	
沙鹿區公所	1856	205	594	2,655	733	100.00	0	-	0	-	733	1.41	1480	166	2,379	89.60	276	10.40	276	0	
大甲區公所	1683	187	473	2,343	778	100.00	0	-	0	-	778	1.45	1217	129	2,124	90.65	219	9.35	219	0	
東勢區公所	1678	159	355	2,192	618	100.00	0	-	0	-	618	1.37	1320	72	2,010	91.70	182	8.30	182	0	
梧棲區公所	1709	136	417	2,262	618	100.00	0	-	0	-	618	1.27	1418	78	2,114	93.46	148	6.54	148	0	
烏日區公所	1885	212	344	2,441	740	100.00	0	-	0	-	740	1.46	1421	60	2,221	90.99	220	9.01	220	0	
神岡區公所	1739	216	349	2,304	750	100.00	0	-	0	-	750	1.31	1340	46	2,136	92.71	168	7.29	168	0	
大肚區公所	1607	188	236	2,031	480	100.00	0	-	0	-	480	1.27	1355	23	1,858	91.48	173	8.52	173	0	
大雅區公所	2062	212	584	2,858	829	100.00	0	-	0	-	829	1.13	1683	125	2,637	92.27	221	7.73	221	0	
后里區公所	1773	225	518	2,516	796	100.00	0	-	0	-	796	1.59	1385	125	2,306	91.65	210	8.35	210	0	
霧峰區公所	1761	191	450	2,402	649	100.00	0	-	0	-	649	1.38	1424	130	2,203	91.72	199	8.28	199	0	
潭子區公所	1704	224	482	2,410	781	100.00	0	-	0	-	781	1.18	1338	81	2,200	91.29	210	8.71	210	0	
龍井區公所	1777	166	347	2,290	708	100.00	0	-	0	-	708	1.51	1407	14	2,129	92.97	161	7.03	161	0	
外埔區公所	1379	126	250	1,755	435	100.00	0	-	0	-	435	1.48	1097	59	1,591	90.66	164	9.34	164	0	
和平區公所	1815	259	474	2,548	664	97.65	16	2.35	0	-	680	2.01	1575	59	2,314	90.82	234	9.18	228	6	
石岡區公所	1187	133	182	1,502	297	100.00	0	-	0	-	297	1.38	1037	36	1,370	91.21	132	8.79	132	0	
大安區公所	1337	200	218	1,755	381	100.00	0	-	0	-	381	1.56	1132	53	1,566	89.23	189	10.77	189	0	
新社區公所	1423	124	321	1,868	375	100.00	0	-	0	-	375	1.26	1214	112	1,701	91.06	167	8.94	167	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項 目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		291	0	12	2	11	20	21	13	50	5	2	7	32	12	37	6	13	21	1	8	4	0	9	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0
・本月件數		62	0	7	0	2	4	3	2	9	1	0	0	4	2	10	0	2	6	1	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
・累 計		353	0	19	2	13	24	24	15	59	6	2	7	36	14	47	6	15	27	2	13	6	0	9	0	1	0	1	0	0	4	0	1	0
資料來源・本府		7	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		55	0	4	0	2	4	3	2	8	1	0	0	4	2	10	0	2	6	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	合 計	41	0	6	0	2	1	3	1	4	1	0	0	4	1	6	0	1	3	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	依 限	40	0	6	0	2	1	3	1	4	0	0	0	4	1	6	0	1	3	1	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	66.13	0.00	85.71	0.00	100.00	25.00	100.00	50.00	44.44	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	60.00	0.00	50.00	50.00	100.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	21	0	1	0	0	3	0	1	5	0	0	0	1	4	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	21	0	1	0	0	3	0	1	5	0	0	0	1	4	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	39	0	6	0	1	1	3	1	4	1	0	0	4	1	6	0	1	3	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日
資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		11	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0
・本月件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		13	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
資料來源・本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市長室		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		367	1	5	0	4	114	14	16	13	1	1	1	12	15	136	1	9	11	4	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	0	1	1
・本月件數		82	0	2	0	0	24	0	5	10	0	1	0	1	1	30	0	2	2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		449	1	7	0	4	138	14	21	23	1	2	1	13	16	166	1	11	13	4	4	0	0	3	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1
已結	合 計	48	0	1	0	0	12	0	3	4	0	1	0	1	1	18	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	47	0	1	0	0	12	0	3	3	0	1	0	1	1	18	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	58.54	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	60.00	40.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	60.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	34	0	1	0	0	12	0	2	6	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	34	0	1	0	0	12	0	2	6	0	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	23	0	1	0	0	0	0	3	4	0	1	0	1	1	5	0	1	2	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	25	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		6	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		39340	46	239	45	1120	1156	3280	4975	5346	362	870	199	622	2850	8073	933	3288	4110	160	453	174	53	459	4	24	29	49	6	11	287	31	34	52
・本月件數		7565	4	37	5	181	205	1067	837	1072	51	168	39	129	245	1515	147	706	751	27	78	34	11	82	0	11	9	10	1	2	97	3	21	20
・累 計		46905	50	276	50	1301	1361	4347	5812	6418	413	1038	238	751	3095	9588	1080	3994	4861	187	531	208	64	541	4	35	38	59	7	13	384	34	55	72
資料來源・陳情整合平台		7565	4	37	5	181	205	1067	837	1072	51	168	39	129	245	1515	147	706	751	27	78	34	11	82	0	11	9	10	1	2	97	3	21	20
已結	合 計	5142	4	33	5	151	132	593	780	510	43	109	38	112	186	1080	128	459	442	24	54	30	9	70	0	11	8	10	1	2	74	3	21	20
	依 限	4930	4	33	5	151	132	416	766	493	43	109	38	112	185	1078	128	459	441	24	54	30	9	70	0	11	8	10	1	2	74	3	21	20
	逾 限	212	0	0	0	0	0	177	14	17	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	67.97	100.00	89.19	100.00	83.43	64.39	55.58	93.19	47.57	84.31	64.88	97.44	86.82	75.92	71.29	87.07	65.01	58.85	88.89	69.23	88.24	81.82	85.37	0.00	100.00	88.89	100.00	100.00	100.00	76.29	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	2423	0	4	0	30	73	474	57	562	8	59	1	17	59	435	19	247	309	3	24	4	2	12	0	0	1	0	0	0	23	0	0	0
	未逾限	2126	0	4	0	29	73	186	56	555	8	59	1	17	59	435	19	247	309	3	24	4	2	12	0	0	1	0	0	0	23	0	0	0
	已逾限	297	0	0	0	1	0	288	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4867	4	32	4	140	89	582	737	504	30	109	34	112	144	1069	128	423	441	24	54	30	9	22	0	11	8	10	1	1	72	3	21	19
	・轉權責機關處理	254	0	1	0	9	42	11	42	6	13	0	4	0	42	2	0	34	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	21	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	
鼓勵件數		17	0	1	0	2	0	0	2	1	0	0	0	4	2	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		2829	10	43	77	64	61	302	142	94	258	229	196	130	157	68	45	104	96	110	65	124	68	50	115	138	43	20	3	17
・本月件數		578	1	8	13	13	13	16	37	18	73	34	29	25	36	10	18	34	22	19	42	16	12	13	36	31	3	2	1	3
・累計		3407	11	51	90	77	74	318	179	112	331	263	225	155	193	78	63	138	118	129	107	140	80	63	151	169	46	22	4	20
資料來源・陳情整合平台		578	1	8	13	13	13	16	37	18	73	34	29	25	36	10	18	34	22	19	42	16	12	13	36	31	3	2	1	3
已結	合計	519	1	4	12	7	11	13	36	17	69	32	20	25	33	10	17	31	22	17	40	13	11	12	34	25	3	1	0	3
	依限	519	1	4	12	7	11	13	36	17	69	32	20	25	33	10	17	31	22	17	40	13	11	12	34	25	3	1	0	3
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.79	100.00	50.00	92.31	53.85	84.62	81.25	97.30	94.44	94.52	94.12	68.97	100.00	91.67	100.00	94.44	91.18	100.00	89.47	95.24	81.25	91.67	92.31	94.44	80.65	100.00	50.00	0.00	100.00
未結	合計	59	0	4	1	6	2	3	1	1	4	2	9	0	3	0	1	3	0	2	2	3	1	1	2	6	0	1	1	0
	未逾限	59	0	4	1	6	2	3	1	1	4	2	9	0	3	0	1	3	0	2	2	3	1	1	2	6	0	1	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	500	1	4	12	7	11	13	36	17	67	32	20	25	33	9	14	31	21	14	37	13	8	11	32	25	3	1	0	3
	・轉權責機關處理	19	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	0	1	3	3	0	3	1	2	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		62907	58	421	117	1147	2836	7662	15364	6392	1125	1359	403	1090	1100	10390	715	2424	8074	237	335	215	115	282	1	7	44	340	12	4	512	24	22	80
・本月件數		11978	7	75	19	172	619	1934	2721	1037	230	215	86	216	213	1804	123	562	1472	54	61	61	17	48	0	7	3	70	0	3	120	4	6	19
・累 計		74885	65	496	136	1319	3455	9596	18085	7429	1355	1574	489	1306	1313	12194	838	2986	9546	291	396	276	132	330	1	14	47	410	12	7	632	28	28	99
已結	合 計	9111	6	65	19	137	503	1338	2570	586	204	151	83	191	157	1268	94	388	939	53	36	51	17	40	0	7	3	70	0	3	103	4	6	19
	依 限	8726	6	65	19	137	503	992	2552	570	203	150	83	191	155	1267	94	388	939	53	36	51	17	40	0	7	3	70	0	3	103	4	6	19
	逾 限	385	0	0	0	0	0	346	18	16	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.06	85.71	86.67	100.00	79.65	81.26	69.18	94.45	56.51	88.70	70.23	96.51	88.43	73.71	70.29	76.42	69.04	63.79	98.15	59.02	83.61	100.00	83.33	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	85.83	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	2867	1	10	0	35	116	596	151	451	26	64	3	25	56	536	29	174	533	1	25	10	0	8	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
	未逾限	2480	1	10	0	31	116	221	149	446	26	64	3	25	56	535	29	174	533	1	25	10	0	8	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0
	已逾限	387	0	0	0	4	0	375	2	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	8387	6	61	3	132	207	1263	2436	584	144	148	71	179	129	1251	90	373	938	46	35	50	17	10	0	7	3	69	0	3	103	4	6	19
	・轉權責機關處理	677	0	1	16	5	295	75	127	1	60	3	12	0	28	6	3	8	0	7	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	47	0	3	0	0	1	0	7	1	0	0	0	12	0	11	1	7	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		170	0	10	0	1	2	3	65	1	1	1	0	6	1	21	3	8	10	1	1	1	0	2	0	0	0	31	0	0	1	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		4717	23	51	113	73	122	120	97	188	460	485	388	173	291	127	105	213	198	167	130	371	155	93	225	223	49	31	17	29
・本月件數		1003	4	18	16	15	20	33	35	28	110	85	99	38	56	33	17	51	34	32	27	67	32	22	46	58	7	4	7	9
・累 計		5720	27	69	129	88	142	153	132	216	570	570	487	211	347	160	122	264	232	199	157	438	187	115	271	281	56	35	24	38
已結	合 計	907	3	16	11	13	17	30	32	26	99	80	86	37	53	26	17	44	33	29	25	58	27	21	44	57	5	3	6	9
	依 限	907	3	16	11	13	17	30	32	26	99	80	86	37	53	26	17	44	33	29	25	58	27	21	44	57	5	3	6	9
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.43	75.00	88.89	68.75	86.67	85.00	90.91	91.43	92.86	90.00	94.12	86.87	97.37	94.64	78.79	100.00	86.27	97.06	90.63	92.59	86.57	84.38	95.45	95.65	98.28	71.43	75.00	85.71	100.00
未結	合 計	96	1	2	5	2	3	3	3	2	11	5	13	1	3	7	0	7	1	3	2	9	5	1	2	1	2	1	1	0
	未逾限	96	1	2	5	2	3	3	3	2	11	5	13	1	3	7	0	7	1	3	2	9	5	1	2	1	2	1	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	885	3	16	11	13	17	30	32	26	93	80	85	37	53	22	17	44	33	27	21	57	27	19	44	57	4	2	6	9
	・轉權責機關處理	19	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	4	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	1	1	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		7	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目		總計	秘書處	民政司	財政司	教育司	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		3997	2	5	0	44	599	105	295	613	52	584	7	31	53	790	501	46	94	0	35	33	37	10	0	2	6	9	0	2	28	5	7	2
・本月件數		550	0	0	0	8	13	14	90	36	2	7	2	4	15	273	23	16	14	0	9	1	9	0	0	2	0	3	0	2	7	0	0	0
・累 計		4547	2	5	0	52	612	119	385	649	54	591	9	35	68	1063	524	62	108	0	44	34	46	10	0	4	6	12	0	4	35	5	7	2
資料來源・總統府		84	0	0	0	1	4	2	1	20	0	0	2	1	6	13	8	10	5	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	0	5	0	0	0
・行政院		396	0	0	0	2	8	7	49	16	1	6	0	3	9	252	14	4	8	0	8	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		18	0	0	0	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
・其他		52	0	0	0	0	1	5	40	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	463	0	0	0	5	12	11	82	24	1	6	2	4	12	239	23	9	10	0	3	1	9	0	0	2	0	3	0	0	5	0	0	0
	依 限	458	0	0	0	5	12	8	82	24	1	6	2	4	12	238	22	9	10	0	3	1	9	0	0	2	0	3	0	0	5	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.18	0.00	0.00	0.00	62.50	92.31	78.57	91.11	66.67	50.00	85.71	100.00	100.00	80.00	87.50	100.00	56.25	71.43	0.00	33.33	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	87	0	0	0	3	1	3	8	12	1	1	0	0	3	34	0	7	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	未逾限	83	0	0	0	3	1	1	8	11	1	1	0	0	3	33	0	7	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	440	0	0	0	5	6	11	76	24	1	6	2	4	9	239	20	9	10	0	3	1	5	0	0	2	0	3	0	0	4	0	0	0
	・轉權責機關處理	13	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：115 年 07 月 01 日至 115 年 07 月 31 日

資料下載日期：115 年 08 月 5 日

項目	總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積	151	1	1	2	3	3	2	0	0	12	38	5	9	17	3	1	13	2	4	0	2	5	5	2	16	2	3	0	0
・本月件數	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	1	0	4	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0
・累 計	189	1	1	2	3	3	2	0	0	13	64	6	9	21	3	1	14	2	5	0	3	5	6	2	16	2	5	0	0
資料來源・總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	37	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26	1	0	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	35	0	0	0	0	0	0	0	1	25	1	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
	依 限	35	0	0	0	0	0	0	0	1	25	1	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	96.15	100.00	0.00	75.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	35	0	0	0	0	0	0	0	1	25	1	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

