

115年8月列管案件月報



臺中市政府
研究發展考核委員會
Research, Development and Evaluation Commission,
Taichung City Government

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、府列管標案	25
(一)學校工程.....	25
(二)道路橋梁工程.....	34
(三)交通工程.....	42
(四)水利工程.....	46
(五)水土保持工程.....	54
(六)公有建築工程.....	55
(七)環保工程.....	67
(八)景觀及綠化工程.....	68
(九)觀光遊憩工程.....	71
(十)重劃工程區段徵收工程.....	72
(十一)災修工程.....	74
(十二)其他(財務及勞務採購案用).....	74
參、一般公文處理時效.....	123
一、一級機關	123
二、區公所	124
肆、人民陳情案件管制情形	125
一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關).....	125
本府及市長室交辦(區公所).....	126

二、服務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	127
服務中心受理(區公所)	128
三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關).....	129
市政信箱受理(區公所).....	130
四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關).....	131
1999 話務中心受理(區公所)	132
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關).....	133
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	134

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

115 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P24。

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案：

115 年 8 月份總計列管 583 案，進度符合者計 535 案；進度落後者計 31 案，解除列管者計 17 件。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 115 年度 8 月份辦理情形詳見 P25~P122。

115 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	7	1	0	1	1	15	0	1	1	0	0	4	31
落後件數比率(A/B)	12.07%	1.82%	0.00%	3.23%	50.00%	23.08%	0.00%	7.69%	25.00%	0.00%	0.00%	1.24%	5.32%
總件數(B)	58	55	20	31	2	65	5	13	4	6	2	322	583
占整體落後比率	22.56%	3.23%	0.00%	3.23%	3.23%	48.39%	0.00%	3.23%	3.23%	0.00%	0.00%	12.90%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、115 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.86 天，詳見 P123。

二、115 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.37 天，詳見 P124。

肆、人民陳情案件管制情形

115 年 8 月新收案件數共受理 2 萬 950 件，較 7 月受理件數 2 萬 1,861 件，減少 4.17%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 85 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 5.88%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P125~P126。

二、服務中心受理：

共受理 76 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P127~P128。

三、市政信箱受理：

共受理 8,437 件，逾限未結案件共計 753 件，逾限未結案比率 8.92%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P129~P130。

四、1999 話務中心受理：

共受理 1 萬 2,092 件，逾限未結案件共計 408 件，逾限未結案比率 3.37%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P131~P132。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 260 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 1.15%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P133~P134。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 727 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	本週六就是一年一度的父親節，在會議開始前，我想要先祝福全天下的父親們、爸爸們父親節快樂！也請市民家人抽空多陪陪、關心並照顧爸爸的身體健康。	本府各機關	遵照辦理。
2	臺中捷運藍線建設持續推進，繼機電標、機廠標皆已順利完成發包後，土建第一標也已順利發包，涵蓋臺中港站、梧棲國小站及童綜合醫院站等 3 座車站，為迎接工程將於 8 月 12 日開工，捷工局將於 8 月 9 日舉辦「臺中捷運藍線嘉年華—為藍線而走」全民健走活動，邀請民眾穿著藍色服裝沿著未來站點健走約 6 公里，現場更特別規劃「藍色造型競賽」，歡迎民眾將藍色服裝結合捷運藍線意象，發揮巧思、盛裝出席。競賽將評選出「藍線王者獎」、「藍色美學獎」及「藍線創意獎」三大特色獎項，各獎項取 3 名，每名可獲得 3,000 元獎金，完成全程健走的民眾還可獲得摸彩券 1 張，最大獎為 65 吋液晶電視，另有多項好禮，歡迎大家一起用行動支持捷運建設。	捷運工程局	本活動於 115 年 8 月 9 日(星期日)上午在臺中港三井 OUTLET PARK 戶外廣場舉辦。活動當日雖因颱風接近而有降雨，仍抵擋不住市民對重大軌道建設的期待與熱情，現場成功號召近千位市民朋友不懼雨勢踴躍出席。眾人穿著雨衣、撐著雨傘，堅定響應「為捷運藍線而走」號召，身穿藍色服飾及配件齊聚，在雨中匯聚成壯觀且具高度凝聚力的海線「藍色人海」。活動由市府林谷隆副祕書長代表盧秀燕市長親臨主持，活動現場反應熱烈，充分展現市民對捷運藍線建設的堅定支持。本次健走路線經本局精密規劃，精準串聯捷運藍線海線段之核心站點。路線自臺中港三井 OUTLET PARK 戶外廣場出發，沿途行經梧棲國小，並折返於童綜合醫院，單程約 3 公里、折返全程約 6 公里。為提升民眾對未來捷運站點配置之直觀認知，本活動別於沿線重要節點實體設置 B01 至 B03 站「車站模擬打卡點」。打卡點完整呈現未來車站示意圖，讓參與市民在健走過程中，能親自用雙腳踏在未來的捷運路網上，深刻體會未來 B01 站、B02 站（梧棲國小）及 B03 站（童綜合醫院）出站後

臺中市政府第 727 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
			的便利步行環境，將抽象的工程圖紙化為具體的城市生活願景。活動當日天候雖下雨，但因氣溫隨之下降、體感格外舒適涼爽，參與民眾健走普遍反映良好且正面，最後，活動平安順利完成。
3	市府持續推動「酷運動、酷台中」，為響應 9 月 9 日國民體育日，市府今年特別規劃「115 年國民體育日台中市運動派對」系列活動，希望透過多元、有趣的運動體驗，帶動全民規律運動風氣。其中，由於近期戰鬥陀螺深受大小朋友喜愛，民間已舉辦多場競賽活動，市府也與時俱進，舉辦全國首創由官方主辦的「2026 酷運動旋風—台中戰鬥陀螺嘉年華」，活動將於 8 月 30 日率先登場，因場地關係因此有人數限制，額滿為止，歡迎有興趣的大小朋友把握機會踴躍報名。	運動局	臺中戰鬥陀螺嘉年華 8 月 3 日開放報名，個人賽 256 名已額滿，前 3 名將可獲得獎盃及正版限量周邊商品；團體賽則邀請 6 組在地店家參與。主辦單位刻正規劃現場陀螺交流區、市集及現場週邊活動，邀請市民朋友一同參與。
4	下週一 8 月 10 日下午 2 點 30 分至 3 點，臺中市將配合中央舉辦「2026 城鎮韌性（防空）演習」，實施 30 分鐘的人、車管制之外，今年演習並新增「行動網路受阻」情境演練，演習期間部分行動上網服務可能出現降速或無法使用的情形，但一般語音通話、簡訊及室內固定網路 Wi-	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 727 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	Fi 仍可正常使用，提醒大家，務必事先下載「警政服務 APP」或「消防防災 e 點通」，查詢住家或工作地附近的防空避難設施位置，並預先截圖或下載離線地圖以備演習期間使用。同時，為因應演習時網路降速可能帶來的影響，請各機關與區公所提前妥善規劃應變措施，確保演習期間各項公部門服務與業務運作順暢。	各區公所	遵照辦理。
5	針對今日警察局「國際級刑事鑑識與 AI 前沿數位應用-精準溯源打擊犯罪，科技偵防守護臺中安全」專案報告，藉由今日簡報我們對警政務有更進一步的了解，警察同仁除了刑事偵辦，還兼負交通維護、打擊詐欺、取締酒駕與毒駕等重任，每一項都關係著人民的生活是否可以安定、不受威脅。首先，肯定警察局對於鑑識科技升級的努力，雖然市政預算有限，但警察局仍極爭取預算提升科技設備，也希望未來審查預算時，委員們能更重視其重要性，因為鑑識科學實驗室取得 ISO 認證不只是辦案公信力的展現，也是重視司法人權的關鍵指標，因此請警察局繼續推動實驗室各項認證工作，讓鑑識能量可以與國際接軌。此外，同仁主動創研自主建置「一站式指紋工作流程」，將指紋鑑定時程從 124 天大幅縮短至 20	警察局	廣續推動「刑事鑑識實驗室」國際認證，積極籌備毒品鑑驗實驗室，接軌國外最新技術，強化毒品、毒駕查緝及新興毒品鑑驗量能；持續精進自主研創「一站式指紋工作流程」，整合指紋建檔、智慧比對及報告自動產製等功能，優化詐欺鑑識流程；後續運用雲端智慧科技偵防工具，落實中央反毒打詐政策，精準溯源打擊犯罪關鍵核心，守護市民生命財產安全，更立足臺中無人機在地產業優勢，加速推展警用無人機多領域落地應用，全面升級治安、交通及為民服務工作。
		本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 727 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 04 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	天，對案件偵辦極具助益，尤其詐欺案件中指紋綵集比例高達七成，這項創新成效非常值得肯定，請警察局視情況於適當場合獎勵同仁。另外，中央與地方一直加強力道打擊詐欺，在警察局積極推動下臺中也卓有成效，獲得中央評比的好成績，市長也曾於公安治安會議表揚銀行從業人員協助阻詐或偵破詐騙案件，成功守護民眾財產的安全，感謝警察局的努力，由於詐欺案層出不窮，犯案手法更是日新月異，因此還請繼續積極查緝。最後針對無人機產業，臺中除了有半導體、光學產業聚落外，無人機也是臺中的強項，市府與美國在台協會（AIT）於 7 月 2 日更共同舉辦「領航 2026—臺中無人載具產業與海外商機論壇」，會中討論無人機產業合作的可能性，無人機的應用範圍相當廣泛，不僅能用於刑案偵辦，在災害應變、大型活動維安方面也扮演重要角色，消防局、環保局、地政局、農業局等相關局處執行業務時也會使用到，工欲善其事必先利其器，科技的進步對業務的推動有所幫助，呼籲各機關持續精進設備，讓市政業務推動可以更加順遂。		

臺中市政府第 728 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	首先，向大家報告一個重大喜訊，市民引頸期盼的「臺中國際會展中心」二期工程已於 7 月 20 日成功決標，並將在本月正式與廠商簽約。臺中國際會展中心一期由市府自地自建，花費約 89 億元預算，於今年 3 月 25 日落成啟用，現交由外貿協會經營，一期有 2,000 多個攤位，啟用迄今超過半年，有近 150 萬民眾已前來看過各檔次的展覽，周邊經濟產值也達 650 億元，今年檔期已經全部滿檔，可見我們需要更大的能量，因此市府積極推動二期工程，由中央出資 60 億元、市府興建，屆時二期完工後，總計會展中心將有近 5,000 個攤位，採分潤方式營運，是全國最大也是全亞洲最大的會展中心。臺中國際會展中心座落於產業發展的中心位置，與周邊的半導體、晶元、自行車、機械、航太、光學等廠區距離不超過半小時車程，國外買家看展後可直接訪廠，落實本人前店、後廠、自由港的施政理念。	經濟發展局	一、臺中國際會展中心一期：臺中國際會展中心自 108 年 3 月 20 日工程開工、113 年 9 月 30 日全案工程竣工、114 年 5 月 23 日全案工程驗收完成，與臺中國際會展中心營運單位中華民國對外貿易發展協會合作下，歷經 19 次點交會議、8 次跨局處協調會議，在 114 年 8 月 21 日順利點交進行裝修與完善設施，114 年 10 月 21 日至 23 日辦理試營運首展「2025 台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」、「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」，並於 115 年 3 月 23 日正式開幕營運。 二、臺中國際會展中心二期：臺中水湳國際會展中心二期展館業於行政院 113 年 3 月 25 日核定綜合規劃報告，委託市府代辦工程興建作業，並簽訂合作開發契約及工程代辦協議書等相關事宜，經濟部投入興建總經費 60.31 億元，委由本府建設局代辦工程，預計完工後由經濟部辦理 OT 招商、營運作業。
2	2026 年第 58 屆國際少年運動會日前圓滿落幕，臺中市代表隊在來自全球 26 個國家、68 個城市、近 1,300 名選手的激烈競爭中，勇奪 8 金 6 銀 6 銅的優異成績，這次臺中代表隊在跆拳道、游泳及射箭等項目都有非常亮眼的表現；大里高級中	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 728 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	學女子手球隊於今年暑假遠赴世界手球強國丹麥，參加「2026 Generation Handball」國際賽事，其中 U17 女子隊一舉拿下沙灘手球冠軍、硬地手球季軍，雙料獲獎實屬不易，恭喜得獎的選手們，也感謝師長與教練一路以來的栽培與支持。		
3	「2026 台中鍋烤節」人氣票選進入最後倒數，今天是 8 月 11 日，距離 8 月 14 日截止時間只剩 4 天，請大家把握最後時間，幫自己喜歡的店家投票。今天下午 4 點 10 分也將抽出臺北—東京來回機票，歡迎大家踴躍參與，除了機票之外，獎品也相當豐富，包括汽車、1 萬元鍋烤抵用券，以及咖啡兌換券等好禮，投票越多，中獎機會也越多。另外，參加鍋烤節的店家也推出不少限定優惠，民眾到合作店家消費時，只要出示「台中通 TCPASS」APP 的投票畫面，就有機會享有海鮮、肉盤招待或餐點折扣，大家可以一邊投票、一邊吃美食，支持自己喜歡的店家。另外，近幾年臺中舉辦購物節、鍋烤節等活動，讓臺中餐飲業無論是中小型商圈或高檔餐廳等都持續成長，經統計 111 年臺中購物節消費達 936 億元，去年更達 1,233 億元，3 年多了 300 億元，平均一年 100	經濟發展局	「2026 臺中鍋烤節」人氣票選於 8 月 14 日截止，結合「投票」與「實體消費」，落實慶典經濟並擴大在地店家效益。壓軸之汽車大獎與最後一波 100 組萬元鍋烤抵用券，於 9 月 1 日壓軸頒獎典禮抽出。

臺中市政府第 728 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	億元，相當驚人，也代表這幾年已成功促進餐飲的經濟成長。		
4	「2026 國家卓越建設獎」日前公布得獎名單，臺中市政府今年一共拿下 40 個獎項，成績相當不錯，其中教育局 12 項、文化局 8 項、建設局及水利局各 5 項，另外都發局、民政局各 3 項、交通局 2 項，以及觀旅局、地政局各 1 項，各局處都有很好的表現，也代表臺中的建設成果受各界的肯定，感謝他們的努力。建設不只是功能與品質要兼顧，我們還要重視城市美學，近幾年大家都說臺中市變得很美，尤其臺中國際會展中心、綠美圖的造景相當美麗，也是很夯的景點，因為一般城市在建設時容易忽略美學的重要；以臺中捷運下方的廊柱為例，為護市容，我們多次拒絕出租廣告，雖然減少了市庫收入，卻成功守護了城市的優雅市容，讓大家在臺中的生活更加舒適。	本府各機關	遵照辦理。
5	針對今日建設局「打造國際級偉大建築，推動在地城市美學」專案報告，臺中 8 度蟬聯媒體評鑑「幸福金獎」，相當不容易，這是所有市民、市府團隊努力的成果。城市建設要做得好，除了用心之外，最重要就是預算，本人上任時政府舉債	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 728 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	上限只有 88 億元，但市府一年支出花費約 2,000 億元，為籌措財源，我們出售重劃後投資分回的土地，這 8 年入帳約 1,000 億元左右，並將每分錢花在刀口上，全數用在臺中各項建設與福利方面。包括巨蛋 100 億元、臺中會展中心 89 億元、綠美圖 50 多億元；同時，我們恢復老人健保補助，8 年投入近 250 億元，減輕子女負擔；還有全國最優惠的雙十公車政策，一年約花費 27 億元，8 年就要 216 億元；再加上為因應人口增加，新蓋 10 所學校，花費約 92 億元；市政路延伸約 80 多億元、東豐快速道路 200 億元，還有太平市民大道、甲安埔大道等重大交通建設，以及興建大里、太平、豐原、清水、北屯、潭子、烏日、大肚等國民暨兒童運動中心。城市有建設才有未來，為讓臺中更幸福更宜居，我們積極籌措財源，如今臺中有希望、人口也隨之成長，現在已達約 287 萬人口，感謝長期以來市府團隊同仁的辛勞與努力。		
6	針對都發局訂定「臺中市公共場所防止隱藏式攝錄管理辦法」，因應上半年許多縣市爆發醫美診所偷拍事件，因此各縣市陸續進行清查，在此感謝都發局的用心，主動訂定新的法規，未來也將	都市發展局	有關訂定「臺中市公共場所防止隱藏式攝錄管理辦法」草案業經 115 年 8 月 11 日市政會議通過，後續將依會議決議送請法制局發布。

臺中市政府第 728 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	列為固定稽查項目，用最嚴格的標準保護市民隱私。		
7	臺中市是擁有 287 萬人口的超大城市，但過去由於公共建設由不同局處或區公所分散執行，若無工程指引，很容易造成各行其事的弊病，例如區公所與建設局分別負責的人行道地磚顏色有的是灰色系、有的是紅色系，顏色並不統一；中央與市府各自權管的河川二側旁之欄杆護欄色系也是五花八門，城市景觀缺乏整體美感，因此，請各機關未來務必嚴格遵循本府發布的「工程美學指引手冊」，全面落實特別設計的「台中色」四大色系，讓臺中的景觀在兼顧功能之餘，能擁有一致的品牌形象。除了美學之外，我們還有維修方面的要求，以陽光公廁為例，不論公廁是歸哪個局處或區公所管理，一旦有任何設施損壞，一律必須在「3 天內」修繕完畢，絕不容許推拖或延誤，我們要用最精細的維護品質，讓市民真正感受到臺中的幸福與貼心。	本府各機關	遵照辦理。
		各區公所	遵照辦理。
8	針對 8 月初中央公布今年首例本土傷寒個案，經衛生福利部疾病管制署再次檢驗後，確認為沙門氏桿菌，非法定傳染病，因此中央已將其改判為陰性，成功排除了本土傷寒病例的警報。在食安、	衛生局	一、本府衛生局於 7 月 29 日接獲醫院通報後即依據衛生福利部疾病管制署傷寒工作手冊規定辦理疫情調查，並於 7 月 30 日協同疾病管制署防疫醫師至個案活動地及居住地完成調查及接觸者匡列。

臺中市政府第 728 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 11 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	防疫方面，市府秉持查到哪公布到哪的原則，將正確資訊公布民眾周知，以維護市民權益。		二、衛生福利部疾病管制署 8 月 6 日發布今年首例本土傷寒個案新聞稿後，本府衛生局亦依照中央檢驗結果，於同日發布新聞稿說明及進行民眾衛教，宣導手部衛生及勿生食、生飲…等，以維護自身健康。 三、後續本府衛生局於 8 月 10 日接獲疾管署通知，經該署執行全基因定序後確定非屬於法定傳染病，並請本局協助通知民眾，後續無需配合治療後採檢及相關防疫措施，減少民眾恐慌，持續宣導民眾落實相關防疫措施，以維護市民健康及城市安全。
9	由新聞局編印、雙月發行的「漾台中」本期內容精彩，介紹北屯國民運動中心內之全國最大滑冰場，歡迎民眾踴躍前往體驗；此外，由於現在社會寵物比新生兒多，因此本期另一項重點之一就是毛小孩，除了介紹寵物友善餐廳之外，本人上任時全市僅 1 座寵物公園，到如今已達 29 座，還有其他更多與寵物相關的權益介紹，有興趣的民眾除了上網閱覽也可索取紙本刊物。	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 729 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	每年 8 月的第四個星期日是祖父母節，很多民眾跟祖父母感情相當好，甚至是阿公、阿嬤帶大的，為造福現今忙碌的市民，家庭教育中心特別規劃在 8 月 23 日上午於臺灣民俗文物館舉辦「幸福柑仔店 祖孫回憶 柑甜補貨中」活動，現場除了有古早味小吃、經典童玩，也特別準備復古服裝和懷舊場景，相信阿公、阿嬤們一定很熟悉，讓不同世代一起回憶小時候的生活，希望大家把握機會踴躍前來參加。	教育局	一、本案響應教育部「祖父母節」，由臺中市政府教育局主辦、臺中市家庭教育中心規劃辦理「幸福柑仔店～祖孫回憶・柑甜補貨中」慶祝活動，於 115 年 8 月 23 日上午假臺灣民俗文物館辦理，邀請市民攜家帶眷共同參與，透過懷舊情境及多元體驗，促進祖孫交流、增進家庭情感。 二、活動以「幸福柑仔店」為主題，營造充滿臺灣早期生活記憶的懷舊場景，規劃糖葫蘆、爆米香、狀元糕等古早味小吃、經典傳統童玩及捏麵人手作體驗，讓祖父母帶著孩子重溫兒時記憶，並透過共同遊戲及手作增加互動。 三、現場另安排復古服裝及柑仔店場景，邀請祖親孫三代換上復古服裝拍攝家族合照，留下珍貴的家庭回憶；活動更邀請神秘大來賓「歐米馬」化身「現代潮阿公」現身與民眾同樂，增添活動趣味及話題性。 四、本次活動吸引近千名市民熱情參與，現場氣氛熱絡，祖孫共同體驗、遊戲及拍照，透過不同世代共同參與，讓長輩分享生命經驗，也讓孩子認識過去生活文化，達到推動祖孫共學、世代交流及家庭凝聚之目的。未來將持續結合節慶及在地特色，規劃多元家庭教育活動，營造友善家庭及世代共融的生活環境。
2	近期新冠肺炎疫情持續上升，目前公費新冠疫苗已擴大提供滿 6 個月以上、尚未接種本季疫苗的民眾接種，臺中 8 月份也有 128 家合約院所提供	衛生局	一、依據衛生福利部疾病管制署法定傳染病通報統計資訊，本市統計自 114 年 10 月 1 日起至 115 年 8 月 23 日止，全國本土新冠併發重症計 465 人，死亡人數 73 人，另本市

臺中市政府第 729 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	服務，本市疫苗存量充足，歡迎有需要的民眾把握接種機會，也提醒市民平常多洗手、不舒服儘速就醫，市府將持續掌握疫情變化，做好各項防疫整備，守護市民健康。		本土新冠併發重症確診病例共 65 例，中央無公告各縣市死亡人數。 二、本市醫療資源充足，共有 336 家公費口服抗病毒藥物合約院所，配合中央政策執行公費流感抗病毒藥物給藥，提升民眾用藥可近性及方便性。 三、中央為因應國內疫情持續升溫及民眾接種需求，已於 8 月 13 日將庫存之 COVID-19 疫苗全數完成撥配，最後一批撥配之 COVID-19 疫苗解凍後效期至本年 9 月 9 日止，本市將配合中央公告辦理，提醒有需求之出生滿 6 個月以上，114 年 10 月 1 日後尚未接種 COVID-19 疫苗之民眾儘速接種。 四、截至 8 月 24 日上午 10 時庫存量 4,742 劑，本市 9 月尚有 137 家合約院所提供接種服務，本局也於 8 月 22 日於健康小衛星宣導，呼籲符合條件對象儘早完成疫苗接種。 五、另依據疾病管制署 115 年 8 月 18 日新聞稿指出，目前國內新冠疫情持續上升，本市持續透過各項整備，落實六大防治策略，包含疫情監測、持續新冠肺炎疫苗接種、強化醫療整備、盤點防疫物資及資源整合調度、加強風險溝通、強化入境民眾健康追蹤監測，以維護市民健康。 六、另今年 10 月 1 日起分 2 階段開打，目前預計 9 月中下旬陸續提供相關圖卡於健康小衛星宣導，10 月 1 日高風險對象接種需與前 1 劑間隔 12 週(84 天)。

臺中市政府第 729 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
3	為把握暑假結束前的週末假期，「2026 臺中石岡熱氣球嘉年華」將在這禮拜六(8 月 22 日)於石岡土牛運動公園登場，這項深受喜愛的活動自我的任內開辦至今已邁入第 6 年，首屆僅舉辦一天半就湧入 10 萬人，活動當天石岡區摩肩擦踵，因為太受歡迎，活動不斷延長，今年活動有 3 天，亮點是全球唯一的「台東天后宮媽祖造型熱氣球」首度來到臺中展演，開幕當天也邀請到人氣啦啦隊女神李多慧來到石岡，為活動熱鬧開場，晚上還有玖壹壹、蕭煌奇等精彩演出，歡迎市民朋友帶著家人到石岡看熱氣球、聽音樂、觀賞光雕噴火秀及特色市集等，附近也有東豐自行車道、以及許多客家與原住民文化與飲食，可以安排 2、3 天假期前來，感受不一樣的夏日風景。	石岡區公所	第六屆臺中石岡熱氣球嘉年華活動於 8 月 22 日至 24 日辦理，邀請媽祖熱氣球到臺中展演，期間更規劃「精彩音樂饗宴」、「480 秒煙火」及「光雕音樂秀」等活動亮點，並邀請韓國人氣啦啦隊女神李多慧熱力登場，吸引眾多民眾到場參與，廣受熱烈迴響，讓大家就近在中部就能體驗熱氣球升空，成功打響在地活動品牌，盡情感受臺中山城的美好風光。
4	臺中市除了連續 8 年拿到最幸福城市美譽之外，近期《網路溫度計 Daily View》公布「宜居城市」調查，臺中市在 2026 年上半年「移居」及「宜居」網路討論聲量中，拿下六都第一，感謝大家對臺中的喜愛與高度肯定，市府也會持續提升臺中的居住品質，讓民眾能在臺中安心工作、自在生活。	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 729 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	政府有許多業務與法律習習相關，無論是事前諮詢、業務執行或訴訟案件，均有法律專業需求，然而市府同仁並非人人具備法律專業，因此今天我們通過了建設局組織規程修正案，將於 115 年 10 月 1 日正式引進「公職律師」制度，創下全臺地方政府及工程機關先例。首位公職律師將優先配置於工程業務繁重的建設局，在不增加總員額前提下，提供專業且即時的法務支援，讓同仁能更妥適處理法務爭議、保障合法權益，以及有效防範訴訟風險，提升市府整體施政的廉能與行政效率；目前全臺僅中央少數部會設有公職律師，未來本府也將視實施成效，研議於其他機關增設之可行性。	建設局	一、本案經 115 年 8 月 18 日市政會議決議通過後，人事處移請法制局發布本局組織規程修正案，並發布本局編制表修正案。 二、人事處函報銓敘部轉陳考試院備查，另函請市議會法規委員會報告。 三、待考試院同意備查即可辦理徵才作業。
6	針對今日客委會「全面深耕！臺中躍升為全國客家發展特優城市」專案報告，本市有許多客家族群，東勢區就有客家族群聚集，約七成是客家鄉親，因此客家業務是本市重要業務，內容包羅萬象，本人上任時特別聘任中央大學客家語文暨社會科學學系副教授江俊龍擔任本市客委會主委，江主委除了是客家子弟外，更專精客家事務，在江主委的領導下，臺中也奪下「客家發展計畫」全國最高榮譽「特優」，且客委會亦定期推出《聽·	本府各機關	遵照辦理。

臺中市政府第 729 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	看臺中客》刊物，內容包含了客家文化、語言相關資訊等，除了紙本刊物也有線上版可以閱讀，歡迎有興趣的民眾上網瀏覽。另外，東勢新丁叛節是廣為人知的客家傳統活動，有許多人也向我表示求子很靈驗，因此每年舉辦都吸引眾多民眾參與，東勢也與石岡相鄰，歡迎民眾規劃 2、3 天的行程前來感受客家文化氣息，品嚐客家美食。		
7	針對今日交通局修正「臺中市違規車輛移置保管及處理辦法」案，臺中市在北屯、南屯、豐原等精華地區設置拖吊保管場，其初衷是為了方便一般交通違規的市民能就近領回車輛；然而，目前許多縣市的拖吊場有高達一半以上的空間遭毒駕、酒駕扣押車輛占用，導致危害公共安全的違法車輛長期占用市區交通便利的保管場地，造成一般交通違規民眾面臨取車不便的問題，顯有本末倒置之虞，因此，我請交通局與警察局務必儘速研議「毒駕、酒駕車輛保管場與一般違規分流」機制，將毒駕、酒駕車輛的保管場移往其他非市區的區域，並提高其移置費與保管費，讓違法者付出應有的代價，這才是我們追求的交通正義與公平。未來臺中如能率先實施，可望成為全臺首個推動此項措施之地方政府。政府施政本就應公	警察局	一、有關指示研議「毒駕、酒駕車輛移置保管場，另覓非市區閒置土地辦理」一節，經會同財政局、建設局及民政局等初步會勘，待完成彙整評估，再行後續土地使用及經費支應等相關事宜。 二、本局依 115 年 8 月 17 日「道路交通管理處罰條例」第 35 條增修「毒駕車輛沒入」規定，執行暫代保管車輛，並據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第 28 條規定，於舉發之日起 4 日內移送處罰機關（臺中市交通事件裁決處），爰與交通局共商「毒駕、酒駕車輛保管場與一般違規分流」雙軌管理機制，建置「沒入車輛置放場」兼「車輛移置保管場」，同時針對「拍賣前公告招領時間縮減為 1 個月」部分，落實法定程序以加速未領車輛去化，實踐市長施政理念，實現交通公平正義。
		交通局	有關指示研議「毒駕、酒駕車輛移置保管場，另覓非市區閒置土地辦理」一節，警察局已會同財政局、建設局及民政局等初

臺中市政府第 729 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 18 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	開透明且顧及公平正義，透過今日的市政會議討論過程，也可讓市民了解市府在交通安全與交通正義方面之理念與作為。		步會勘，待完成彙整評估，再行辦理後續土地使用及經費支應等相關事宜，本局除了將辦理多目標使用計畫及綠指環審查作業之相關資料、作業程序及經驗等，提供警察局參考使用，以協助警察局建置拖吊場外，另本局及所屬臺中市交通事件裁決處也將與警察局共同研商「毒駕、酒駕車輛保管場與一般違規分流」雙軌管理機制，規劃「沒入車輛置放場」兼「車輛移置保管場」管理措施，同時專案列管毒(酒)駕案件、加速強化法定作業程序，縮減時效以加速車輛去化作業，實踐市長施政理念，實現交通公平正義。

臺中市政府第 730 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
1	本週重要市政工作之一就是防颱工作，中度颱風沙德爾持續接近臺灣，依目前路徑直接登陸機會並不大，但可能掃過臺灣北部，如「下墜球」般往南走，並可能進入臺灣海峽，對臺灣西半部將造成重大影響，8 月上旬未登陸的白海豚颱風即以類似路線，對北部及中南部地區造成災情，因此我們不能掉以輕心；目前臺中已進入整備狀態，請各機關從嚴準備加強防颱，並請 29 區 625 區里系統、環保局、建設局、水利局等加強排水巡查、清淤、抽水馬達與防水閘門測試；此外，也呼籲市民及遊客，由於暑假已近尾聲，有的民眾想把握最後假期出遊，仍希望避免前往山區、海邊，並請各機關對業管場域提前做好預防工作，必要時提前禁止民眾進入，以維護生命、財產安全。	本府各機關	遵照辦理。
2	過去學童營養午餐由家長繳費負擔，市府僅補助約 2 萬名弱勢學童，自 115 學年度(8 月 31 日)開始，臺中市國中小將全面啟動「免費營養午餐政策」，減輕家長負擔，為慶祝政策上路，開學首週，我們並推出「免費營養午餐首航，幸福加碼」活動，提供 3 次雙主菜及 2 次蛋料理升級，以開學當天為例，除了原本主菜之外，還會再加	教育局	一、自 115 學年度(8 月 31 日)開始，臺中市國中小全面啟動「免費營養午餐政策」，為了讓親師生對這項福利政策具備高度有感度，市府特別在開學首週推出「幸福加碼」方案，規劃辦理 3 次雙主菜料理及 2 次蛋料理升級。開學首日全市統一供應政策主題餐點「台式大雞腿」，由市府額外補助肉類及蛋品交替供應，合計每人加菜補助金額達新臺幣 80 元。

臺中市政府第 730 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	上「台式大雞腿」主菜，帶給孩子滿滿的幸福感；本項免費營養午餐政策，市府一年投入相關預算約 40 億元，感謝教育局、學校、團膳業者共同配合，免費的是費用，不能打折的是品質，市府投入的是經費，孩子享有的是健康。除此之外，「臺中有鈣鑽」政策歷經半年執行，深受師生好評，預計新學年將擴大辦理，再加入私立國小學童、2 至 12 歲設籍本市但未就學或在外縣市就學學童，補助期間由原本的學期間延伸至全年度，寒暑假也可每週兌換鮮乳或豆漿，升級後預估將有近 27 萬名兒童受惠，年度經費將提高至約 3.6 億元。		二、除了首週的幸福加碼，開學首月更精心規劃了「異國料理饗宴」示範菜單主題月，特別搭配臺中市歷年榮獲「臺灣午餐大賽」的冠軍特色料理，每週固定融入 1 日冠軍食譜。在符合在地食材「三章一 Q」與各校廚房製程量能的前提下，透過菜單設計讓學生以味蕾探索世界、以飲食認識文化、以行動實踐永續。 三、為讓更多孩子享有便利且穩定的營養補助，「台中有鈣鑽」計畫自 115 年 8 月 31 日起升級為「台中有鈣鑽 2.0」，市府全面擴大補助對象，除原有公私立幼兒園幼生及公立國小學生外，新增本市私立國小學生，以及 2 至 12 歲設籍臺中市但未於本市就學之學（幼）童納入補助，並串聯全臺七大合作通路，符合資格的學（幼）童每週可兌換 1 瓶鮮乳或豆漿，市府也通過 116 年度總預算暨附屬單位預算案，送請市議會審議自 116 年起補助期間延伸至寒暑假，受惠人數預計由原本 24 萬人增加到 27 萬人。
3	本週我們還有一項備受矚目的重大建設要落成啟用，那就是西區的「美村綜合服務園區」。園區的前身是「聯勤招待所」，曾是美軍俱樂部，臺美斷交後由國防部接管，後來閒置荒廢，十分可惜，因此我在擔任立委時爭取將這塊閒置國有土地撥用給市府，由於我是六都唯一女性市長，108 年上任市長後著手規劃打造以婦幼家庭服務	社會局	一、美村綜合服務園區歷經多年規劃與整建，延續基地原有的歷史脈絡，採取「局部保留、新舊共融」的方式，保留原有建物牆面，並融入新的空間與服務機能，讓老建築記憶與現代社福服務在園區中交織。原訂 8 月 28 日啟用，因應颱風影響延期，將於 115 年 9 月 3 日（星期四）正式落成啟用，打造新的社會福利服務基地。

臺中市政府第 730 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	為核心的社服基地。美村綜合服務園區將於 8 月 28 日(週五)正式啟用，包含公托、親子館、兒童運動中心、志願服務推廣中心、婦女基地等，是全齡的社福基地，其中 4 樓兒童運動中心以兒童技擊運動為場館特色，未來將開設跆拳道、西洋擊劍、東洋劍道等課程，從幼兒、婦女到銀髮族都能找到適合自己的空間，也歡迎大家多加利用，讓這個新的服務園區成為西區重要的生活據點。		二、園區整合多元福利資源，提供全齡市民完善服務：1 樓設有西區親子館及世代共融基地、2 樓設有昇平公托及婦女發展基地、3 樓為志願服務推廣中心、4 樓為兒童運動中心，提供托育、親子、長輩、婦女培力、志工發展及兒童運動等服務，讓不同年齡層的市民都能在園區找到適合的學習、交流與成長空間。
4	交通部觀光署訂於 9 月 1 日至 11 月 30 日推出 2026 國旅補助優惠活動，為吸引更多人走訪臺中，本市提出國旅補助加碼方案，第一項為「週週住臺中，度假一整年」抽獎活動，特獎送一年週週來臺中度假住宿體驗，其他還有、電動機車及 3C 電子等精緻好禮；第二項為「旅宿業加碼優惠」，由 80 家旅宿業者自提優惠方案；第三項為「購物節消費點數 5 倍好康」，搭配 2026 台中購物節活動，旅客到合作店家消費即可享消費金額 5 倍累計優惠，消費越多中獎機會越大；第四項是「伴手禮優惠方案」，國旅補助活動期間，旅客只要在指定店家出示合作旅宿發票、收據等住宿證明，即可享有購物折扣等優惠，也請觀旅	經濟發展局	一、為擴大國旅補助活動效益，旅宿業者及伴手禮店家於購物節活動期間提出專屬優惠方案，可申請成為購物節優惠店家，旅客到店消費即享有點數 5 倍累計優惠，提升中獎機會。 二、本局將協助業者了解優惠店家申請方式及相關申辦流程，並鼓勵更多旅宿業者及伴手禮店家加入，共同擴大國旅商機。
		觀光旅遊局	一、截至 115 年 8 月 31 日止，計有 322 家旅宿業者參與 2026 國旅補助活動，其中計 108 家旅宿業者響應本市加碼優惠方案並持續增加中，本局將持續鼓勵旅宿業者參與此次國旅補助加碼優惠。 二、截至 115 年 8 月 31 日止，計有 32 家伴手禮及糕餅業者響應加碼活動，本局將與工策會持續聯繫，募集包含「臺中

臺中市政府第 730 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	局、經發局、工策會加強橫向聯繫，將這項優惠內容再擴大；第五項為「引客獎勵旅遊方案」，結合臺中旅宿業者規劃專屬主題行程。更多詳細資訊可至臺中觀光旅遊網查詢，也請觀旅局將資訊與圖卡積極轉傳，以吸引人潮走訪臺中，搶攻這波國旅商機。		市十大伴手禮」在內之伴手禮及糕餅業者推出優惠方案來響應本次加碼活動，擴大旅客在台中消費金額，創造旅宿業、糕餅業與觀光產業多贏效益，與中央共同提升整體國旅補助綜效。 三、交通部觀光署已建立國旅補助申請系統，並於系統網站提供活動懶人包及 QA，民眾亦可於系統網站查詢本市參與旅宿業者名單；另本局亦針對加碼方案及引客獎勵旅遊方案於「大玩台中」網站發布相關資訊及圖像化懶人包。
		工商策進會	一、本會配合國旅補助及本市觀光加碼活動，積極串聯在地糕餅、伴手禮及特色店家共同響應「伴手禮優惠方案」，邀請業者於活動期間提供住宿旅客購物折扣、滿額贈禮等專屬優惠。截至 9 月 7 日止，本會已募集「臺中市十大伴手禮」得獎廠商及「五權西六聚落」店家，共計 16 家門市參與，相關優惠內容及參與名單均已彙整回報觀光旅遊局，配合整體活動共同宣傳，以擴大國旅消費效益。 二、另為進一步強化跨局處及跨產業資源整合，本會總幹事陳學聖已向觀光旅遊局建議，可邀集旅宿、糕餅、伴手禮及相關業者辦理交流座談，採自由參與方式廣納業界意見，進一步整合旅宿與在地消費優惠資源。本會後續亦將持續配合邀集業者響應，透過橫向聯繫及共同宣傳，展現臺中產業團結行動，帶動旅客住宿、觀光及消費商機。

臺中市政府第 730 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
5	針對今日農業局「友善寵物，臺中向前—從專區遊憩到身後事的全面守護」專案報告，本人也有飼養犬隻，因此可以深刻體會寵物就是我們的家人，動保政策必須與時俱進。我上任時臺中只有 1 座寵物公園，在跨局處努力下如今已達 29 座，年底更將達 36 座，實現 36 倍增，未來也請農業局務必兼顧區域配置平衡，朝「區區有寵物公園」目標邁進，即使如和平區擁有豐富山林資源，也應規劃完善的寵物友善設施，包括專屬活動空間、排泄區、大小型犬分區使用等設施，提供市民與毛孩更安全、友善的遊憩環境。此外，本市已於 111 年啟用了設有 1,300 個樹葬穴位的「神岡寵物植存紀念園區」，且於每年 4、5 月舉行寵物追思會，由於日期並非固定，為方便家屬記憶及期程安排，請農業局研議將「寵物清明節」固定於特定日期舉辦。另外，人生的終點有火化、告別式及追思儀式等完善服務，但對於寵物的離世，過去政府提供的服務相對不足，因此市府正在興建「大甲公立寵物生命紀念園區」並即將於 11 月落成啟用，園區除了有火化、追憶之場域外，也會制定透明合理的價格，讓毛孩在人生最後一程也能獲得有尊嚴的陪伴與告別，展現臺中市友	農業局	本處將會同和平區公所及相關局處，優先盤點該區寵物活動需求及適宜場址，因地制宜評估設置寵物專區或友善設施之可行性，以兼顧區域配置平衡；另將研議於每年清明節後擇定固定日期辦理寵物追思活動，以避開掃墓人潮，便利民眾預為安排。大甲公立寵物生命紀念園區截至 115 年 9 月 7 日預定進度 60.5%、實際進度 61.12%，超前 0.62%，刻正積極推進工程並簽辦收費標準，俾提供市民透明、合理且具尊嚴的寵物身後服務。

臺中市政府第 730 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：115 年 08 月 25 日

項次	指(裁)示事項	辦理機關	辦理情形暨執行規劃
	善動保政策的具體成果，並期盼成為其他城市借鏡的典範。		

貳、府列管標案辦理情形

府列管標案

臺中市政府 115 年 08 月份 府列管標案進度

資料下載時間：115.09.9

執行月份	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
115 年 08 月	535 件(91.77%)	25 件(4.29%)	1 件(0.17%)	5 件(0.86%)	17 件(2.91%)	583 件

(一)學校工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	48 件(82.76%)	4 件(6.90%)	0 件(0.00%)	3 件(5.17%)	3 件(5.17%)	58 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DD00307	教育局/市立高中職/西苑高中	西苑高中老舊校舍改建暨校園新建工程-第二期	323,481	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已完成消防檢查，待兩項資料補正送消防局核備。預計 115.9.3 進行使用執照現地會勘。
2	108DF00264	建設局/新建工程處/建築工程科第一股	臺中市立新國民中學活動中心暨地下停車場興建工程	298,520	100	100	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
3	109DD00191	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市梧棲區梧棲國小西棟大樓拆除重建	122,896	100	100	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	111DD003 63	教育局/國民中學/順天國中	臺中市立順天國民中學活動中心新建工程	82,790	100	100	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
5	111DD003 71	教育局/國民小學/神岡國小	臺中市神岡國小學生活動中心改建暨地下停車場興建工程	163,406	92	93	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.8 月 17 日工程竣工 2.8/19 日辦理竣工確認
6	112DD000 98	教育局/國民小學/大明國小	臺中市大雅區大明國民小學明仁樓 A 棟老舊校舍拆除重建工程	152,755	85	98	13	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 都發局已於 115 年 8 月 21 日核發使用執照(115 中都使字第 01231 號)，第 13 期(末期)估驗資料正在審查中。
7	112DD001 02	教育局/國民小學/清水國小	清水區清水國小老舊校舍拆除重建工程	113,667	55	79	24	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 後棟內部泥作。2. 前棟屋頂泥作。3. 前棟屋頂骨架。4. 總電源電纜線。
8	112DD001 06	教育局/市立高中職/后綜高中	后綜高中國中部老舊校舍改建工程	213,400	90	93	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月 1 日正式復工，截至 115 年 8 月 31 日止，累計實際施工進度 96%。
9	112DD001 24	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍(禮堂)拆除重建工程	61,360	69	90	21	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 磨石子地磚、伸縮縫、爬梯
10	112DD002 13	教育局/國民中學/日南國中	臺中市立日南國民中學既有老舊校舍拆除重建工程	318,427	69	75	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2~4 樓內牆面批土施做 周邊排水溝開挖施工
11	112DD002 63	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第一期校舍新建工程案	332,884	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 本案業於 113 年 1 月 31 日核定開工，本(01-02)月因逢變更設計，工程進度調整確認已於 4 月 29 日核定，本(7-8)月實際施工進度達預定進度，第 25 次估驗進度 99.34%，支付金額 16,012,250 元
12	112DD002 77	教育局/國民中學/廬子國中	臺中市立廬子國民中學第一期校舍新建工程	392,000	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 提送保固保證金及取得綠建築標章保固金

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
13	112DD00279	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第一期校舍新建工程	403,200	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 14 日綠建築標章審查通過
14	112DD00294	教育局/國民小學/岸裡國小	臺中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程案	77,897	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 已於 8 月 14 日驗收通過
15	112DD00301	教育局/國民小學/旭光國小	臺中市烏日區旭光國小活動中心新建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 8 月 13 日完工，8 月 19 日竣工確認
16	113DD00036	教育局/國民小學/七星國小	七星國小附設幼兒園園舍併活動中心共構興建工程	77,209	83	85	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113 年 10 月 22 日決標，114/2/10 完成建照申請，114/3/3 辦理動土典禮，114/3/24 開工。 目前總累計預定進度(115.8.31)：83.15% 總累計實際進度(115.8.31)：76.24% 實際執行摘要： 抬面式洗手台、明鏡安裝、 1、2 樓樓梯側抵石子、浴廁搗擺安裝作業、水電二次 MR2 盤結線 高天井燈前置配管穿線、主建物接校方供水系統配管、陰井排水溝鍍鋅格柵
17	113DD00037	教育局/國民小學/新盛國小	臺中市東勢區新盛國民小學興建活動中心工程	70,800	86	87	1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 1F 泥作石英地磚、2F 泥作石英地磚、2F 彩鋼工程
18	113DD00038	教育局/國民小學/長億國小	臺中市太平區長億國民小學活動中心興建工程	82,600	87	89	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/8/14 第 36 次監造會議、8/26 第 37 次監造會議、8/27 第二次變更設計書圖審議
19	113DD00039	教育局/國民小學/建國國小	臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程	94,400	61	56	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 臺中市政府教育局 115 年 7 月 10 日中市教工字第 1150058392 號函，本工程因涉及結構安全考量，須辦理基礎變更設計及增設擋土措施，並經教育局同意依工程契約第 7 條第 3 款約定，核定自 115 年 6 月 26 日起停工。 2. 永福營造探挖已完成，並提供「P1 既有攪拌樁現場收測資料總表」，並經建築師事務所與結構技師進行整體結構安

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								全檢討結構工程完畢。 3.有關本(115)年7月30日召開之「臺中市清水區建國國民小學綜合活動中心新建工程施工中考古隨行監看工作」通報現勘會議，檢送會議紀錄1份。經現勘確認，原搶救發掘區域外之A區及B2區仍存有史前文化層，具文化資產價值，依相關規定須辦理擴大考古搶救發掘作業。
20	113DD00040	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學新建活動中心工程	94,400	91	86	-5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 外牆塗料施作、內部泥作施工、FRP槽體施作、東側施工架拆除
21	113DD00049	教育局/國民中學/烏日國中	臺中市立烏日國民中學活動中心興建計畫	70,800	66	95	29	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 1.球場PU地坪施工。 2.舞台區地板施作。 3.景觀鋪面洗露骨材施作。 4.落地門及門扇安裝。 5.戶外地面油漆施工。 6.指示標誌施作。
22	113DD00061	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小第二期校舍新建工程	336,960	70	74	4	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1F~RFL泥作室內吊線、室內粉刷、各樓層水電拉線
23	113DD00077	教育局/國民小學/永順國小	臺中市永順國小活動中心興建工程	70,800	87	87	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 鋼結構組立、水電配管配線工程、泥作工程
24	113DD00079	教育局/國民中學/光正國中	臺中市立光正國民中學活動中心興建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：2次 移交接管作業完成 刻正辦理尾款作業中
25	113DD00103	教育局/國民中學/文山國中	文山國中-臺中市南屯區文中52新設校第一期工程	144,000	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 辦理結算中
26	113DD00108	教育局/國民小學/文雅國小	文雅國民小學活動中心興建工程	82,600	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 驗收缺失項目業於115年8月27日改善完成

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
27	113DD001 28	教育局/國民小學/鹿峰國小	沙鹿區鹿峰國小學活動中心暨幼兒園園舍新建工程	112,060	87	88	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 金屬屋面鋼承底填充層完成，外牆金屬板填充層施作。 2. 消防、弱電配管配線施工。 3. 牆面及屋面鋼窗安裝。 4. 室內外牆泥作及裝修施工。
28	113DD001 29	教育局/國民小學/沙鹿區鹿陽國小	臺中市沙鹿區鹿陽國小活動中心新建工程	94,400	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 使照申請，消防、汙水... 各項勘驗進行中
29	113DD001 43	教育局/國民小學/內新國小	臺中市大里區內新國民小學活動中心興建工程	106,400	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 辦理結算作業中。
30	113DD001 66	教育局/國民小學/大里國小	臺中市大里區大里國民小學活動中心興建工程	74,749	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 119.7.30 工程初驗已完成，預計複驗時間為 115 年 9 月 9 日(三)上午 9:30。
31	113DD001 71	教育局/國民小學/豐田國小	臺中市豐原區豐田國民小學仁愛樓老舊校舍拆除重建工程	179,712	92	93	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案為先建後拆，共分兩階段進行工程施作，第一階段完工後戶外植栽維護、申請消防設備竣工勘驗、無障礙勘驗、污水設施竣工勘驗、使照申請。
32	113DD001 92	教育局/國民小學/春安國小	「臺中市南屯區春安國民小學 新校舍興建工程」採購案	210,600	70	78	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2~3F 內牆打底粉光、外牆泥作、廁所配管、走廊吊架、電動捲門框安裝
33	113DD001 98	教育局/國民小學/北屯區新興國小	臺中市北屯區新興國民小學文化樓老舊校舍整建工程	233,625	71	77	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (1) 7/7~7/19 1F~4F 乙梯_樓磚施作 (2) 7/15~7/21 2F~3F 丙梯_樓梯施作 (3) 7/16 2F~4F 廁所_降板區輕質混凝土回填 (4) 7/16~7/22 3F 地坪_教室磨石子地磚施作 (5) 7/17~7/19 2F~4F 廁所_地坪防水施作 (6) 7/20~7/25 2F~4F 廁所_地導水溝施作 (7) 7/26~7/31 4F 地坪_陽台及廁所地磚施作 (8) 7/26~7/31 4F~RF 泥作_抵石子施作

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
34	113DD002 12	教育局/國民中學/光德國中	臺中市立光德國民中學活動中心新建工程	86,000	92	92	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (1)空調工程(空調室風管配管、自動控制)。 (2)多功能區地坪自平水泥施作。 (3)戶外景觀整地及鋪磚施作。 (4)大門出入口地坪施作。
35	113DD002 30	教育局/國民小學/九德國小	臺中市烏日區九德國民小學活動中心興建工程	104,592	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 27 日廠商報竣, 預計 4 月 2 日報竣確認 4 月 27 日正式驗收 5 月 26 日正驗複驗完成 6 月 29 日填發工程結算書 目前辦理工程尾款給付事宜中
36	113DD002 33	教育局/國民小學/豐村國小	臺中市豐原區豐村國民小學-活動中心興建工程	82,600	90	95	5	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程於 8 月 6 日驗工, 8 月 19 日辦理驗收
37	113DD002 79	教育局/國民中學/光復國民中小學	臺中市立光復國民中小學活動中心興建工程採購案	82,600	95	84	-11	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 目前累計進度 71.69%
38	113DD002 87	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市立豐東國民中學 AD 棟老舊校舍改建工程案	206,668	85	88	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 外牆塗料、走廊地磚、水電水塔安裝配管，弱電配線，電箱安裝，燈具風扇等設備安裝
39	113DD002 99	教育局/國民小學/樹德國小	臺中市南區樹德國民小學活動中心新建工程	94,400	88	91	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 113.11.13 工程決標, 114.02.07 開工, 114.4 月土方入場、114.5 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工。114 年 6 月一樓 PC 施作及鋼筋工程施工, 114 年 7 月 2 樓花台及以梯鋼筋綁紮, 樓板澆灌, 114 年 11 月 2F 梁版鋼筋綁紮、模板組立、水電配管、基礎螺栓安裝, 115 年 1 月上樑, 115.3~4 月屋頂天花板板及機電, 115.5 屋頂採鋼, 115.6 內部粉光, 115.8.26 完成二變審查
40	113DD003 04	教育局/國民中學/豐東國中	臺中市豐東國民中學活動中心興建工程	94,400	71	61	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 基礎鋼筋綁紮及灌漿

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
41	113DD003 11	教育局/國民小學/太平區中華國小	臺中市太平區中華國民小學活動中心興建工程	82,600	76	89	13	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 (1)、1MF 空調機房粉刷打底 (2)、RF 彩鋼頂底板、天溝、固定座等安裝 (3)、RF 圓弧 C 型鋼施作 (4)、1~1MF 內外牆打底粉光 (5)、東南與西南側擋土牆 PC 施作 (6)、1F 廁所壁磚鋪貼抹縫施作 (7)、1F 台電受電室門扇安裝 (8)、RF 鋼構防火漆噴塗 (9)、1F 丁掛磚鋪貼 (10)、防颱前鷹架加強及室內改架 (11)、東南與西南側擋土牆鋼筋綁紮施作 (12)、東南與西南側擋土牆模板組立施作 (13)、1F 部分開關箱安裝 (14)、水塔座組模 (15)、1F 座椅磚鋪貼 (16)、1F 廁所蹲式馬桶安裝 (17)、東南與西南側擋土牆混凝土澆置 (18)、鋁窗安裝 (19)、滴水條施作 (20)、燈具配管 (21)、油漆批土 (22)、1F 廁所蹲式馬桶混凝土澆置
42	113DD003 14	教育局/國民小學/合作國小	臺中市豐原區合作國民小學活動中心新建工程	82,600	91	91	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 1、PS 隔熱板 3.5cmTH 2、空調配管、風管施作 3、斜屋頂粉刷 4、層板，支撐骨架(暗版支撐骨架) 5、木門，單扇實木門 6、懸吊式籃球架安裝 7、斜屋頂防水施作 8、球場內牆粉刷 9、校園人行道鋼筋作業 10、校園人行道混凝土澆置作業 11、拆工務所

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
43	114DD00001	教育局/國民小學/廊子國小	臺中市北屯區廊子國民小學活動中心新建工程	94,400	94	94	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 舞台施工架拆除、輕隔間牆釘組與油漆、金屬門扇安裝、消防設備安裝、廣播設備安裝、EPOXY地坪塗佈、發電機設備安裝、汗水池外箱體施作、室內坡道扶手安裝、氣窗氣壓桿安裝、配電盤整線、景觀水溝施作
44	114DD00052	教育局/國民小學/光隆國小	臺中市太平區光隆國民小學活動中心興建工程	82,600	75	77	2	流廢標次數：3次 期程修改次數：1次 已辦理展延期程，屋頂模板鋼絲網剪力釘施作，預定完成後，下月初灌漿。第一次變更設計審查，修改後9月15日進行第二次審查。
45	114DD00064	教育局/國民小學/福陽國小	臺中市豐原區福陽國民小學活動中心興建工程	70,800	78	89	11	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 進行第二次變更設計
46	114DD00066	教育局/國民小學/北屯區松強國小	臺中市北屯區松強國民小學第二期校舍新建工程	634,000	71	76	5	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 I、J、K棟4F施工架升層、J棟R1FL鋼筋綁紮、R1FL水電配管；J棟&K棟R1FL澆置放樣
47	114DD00068	教育局/國民中學/南興國中	臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程	279,676	62	64	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 114.3.07進行校園規劃審議會議，並送交修正報告書，114.3.25進行審議小組會議，並報局，114.4.10核定校園規劃報告書，114.5.15完成建造申請掛號，114.6.16進行細部審議會議，114.7.8陳送細部設計書圖，114.7.31陳送預算書圖，114.8.18函覆修正，114.8.26取得建照，114.8.29再陳，114.9.16-9.22公開閱覽，114.10.15工程第一次公開招標，114.11.27工程價格標決標，115年3月25日開工，目前實際進度21.65%符合預定進度
48	114DD00108	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市大甲區大甲國中地下停車場新建工程	268,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年8月20日開工
49	114DD00154	教育局/國民中學/四箴國中	臺中市立四箴國民中學體育館新建工程(含水土保持計畫修正)	113,826	63	80	17	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
50	114DD00196	教育局/國民小學/東陽國小	臺中市大甲區東陽國民小學活動中心興建工程採購案	61,215	30	10	-20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第三次校審會議後進行圖說修正微調/水保計畫送水利局書審/地質敏感安全評估報告及加強坡地審查資料準備中。
51	114DD00207	教育局/國民中學/廬子國中	「臺中市立廬子國民中學第二期校舍新建工程」	262,671	63	63	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B1F 頂板鋼筋綁紮完成 1F 樓板模板封模
52	114DD00241	教育局/國民小學/北屯區南興國小	臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程	252,720	61	61	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 B1F 筏基地梁混凝土澆灌，地下一樓板混凝土。
53	115BD00009	教育局/國民小學/七星國小	后里區七星國小西棟、北棟國民中小學老舊校舍整建計畫工程委託規劃設計技術服務	206,668	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案「臺中市后里區七星國民小學老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務採購案」決標公告日：115/04/28 115/5/11 建築師事務所提送服務實施計畫書 115/7/2 召開基本設計審查會 115/7/28 同意核定基本設計圖說及初步工程預算書 115/8/27 陳威甫建築師事務所檢送校園規劃審議報告書
54	115D716002	南屯公所/農業及建設課/	臺中市南屯區區域特教資源中心大樓興建工程	70,575	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8/28 上網公開招標
55	115DD00093	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學第二期校舍新建工程	391,210	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本案「校園規劃審議報告」，臺中市政府教育局排定 115 年 10 月 2 日第一次審議會議
56	115DD00112	教育局/國民小學/烏日區旭日國小	臺中市烏日區旭日國民小學第一期校舍新建工程	228,000	56	56	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工地辦公室組合屋完成。 甲種圍籬施作中，預定 8/20 前完成。 修正澆灌系統連接地下水井圖說。 鋼軌樁打設。
57	115DD00126	教育局/國民中學/文山國中	臺中市立文山國民中學活動中心新建工程	82,600	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成本案「校園規劃審議報告」，臺中市政府教育局排定

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								115年10月2日第一次審議會
58	115DD00154	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學活動中心新建工程	94,400	5	5	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 校園規劃審議報告書完成；115年08月07日校園規劃審議第1次會議。115年8月28日校園規劃審議第2次會議。 預計115年10月16日進行第3次會議。

(二)道路橋梁工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	53 件(96.36%)	1 件(1.82%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(1.82%)	55 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103BF00008	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
2	106CF00010	建設局/新建工程處/用地科	東勢—豐原生活圈快速道路	1,350,000	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
3	109BF00019	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路(環中路至工業區一路)開闢工程委託設計監造技術服務案	130,212	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
4	110AF00018	建設局/新建工程處/土木工程科	110 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	17,985	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依契約規定執行工程設計監造事宜
5	110AF00101	建設局/土木工程管理科/	東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委託技術服務	35,074	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收中
6	111DF00250	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡土牛段工程)	1,920,000	91	95	4	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 辦理驗收作業中
7	111DF00270	建設局/土木工程管理科/	臺中大肚-彰化和美跨河橋梁新建工程	2,979,068	93	93	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 本案於 111 年 9 月 29 日決標, 於 10 月 17 日訂約完成, 監造計畫已於 11 月 24 日核定, 已於 111 年 12 月 28 日召開開工前品質管理宣導會議, 施工及品質計畫於 112 年 1 月 19 日核定, 於 1 月 31 日開工 實際進度：95.578% 施工項目： 1. 第六單元中央分隔島、緣石伸縮縫填縫 2. 第六單元路燈施作 3. 橋名住抵石子施作 4. P19 樓梯施作 5. 和美端 F 線/大肚端 G、H 線施作
8	112AF00067	建設局/新建工程處/土木工程科	112 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 神岡區神清路至和睦路一段 61 巷計畫道路開闢工程 2. 台 13 線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路新建工程 3. 豐原區南田街(11-34)中段道路拓寬工程 4. 豐原區三豐路二段 279 巷打通至 229 巷開闢工程 5. 神岡區北庄路 10 巷至厚生路打通工程 6. 神岡區厚生路拓寬工程 7. 潭子區圓通南路至復興路一段道路打通工程 8. 北屯區崇德十路一段銜接松義街道路開闢工程 9. 西屯區中康街 259 巷打通至環中路道路開闢工程

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								10. 西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程
9	112AF00089	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中75-1)道路拓寬工程委託設計檢討暨監造技術服務案	40,322	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段，工程標：監造作業
10	112D723014	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區清水國中校園周邊人行環境品質提升改善工程	74,000	89	98	9	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 工程結算中
11	112DF00209	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區市政路延伸工程-第 2 標(安和路至環中路三段)	2,930,000	81	81	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 護岸工程區域、管幕工程區域及脊背橋工程區域等。
12	112DF00211	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第三標-石岡新興段工程)	2,975,830	81	88	7	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 施工進行中
13	113AF00065	建設局/土木工程管理科/	太平區環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程委託設計監造技術服務案	21,356	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
14	113AF00072	建設局/養護工程處/山線工程隊	113 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,585	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
15	113AF00097	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務	21,500	55	55	0	流廢標次數：5 次 期程修改次數：1 次 「臺中市節能路燈換裝暨維護案委託專案管理技術服務」相關人員依約執行業務，協助機關辦理第三期績效評核作業
16	113CF00004	建設局/新建工程處/用地科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路 3(12M-216 及 15M-2 南側)開闢工程	561,132	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
17	113DF00091	建設局/土木工程管理科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第一標-公老坪山隧道段工程)	5,763,420	60	64	4	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 施工進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
18	113DF001 26	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區光西巷正大橋改建工程	72,000	65	67	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 舊橋拆除完成 基樁前置作業
19	113DF001 36	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區 40M-4 計畫道路開闢工程-第一期(橋梁標)	220,500	25	40	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前籌備作業(管線遷移)預定 115 年 9 月 7 日開工
20	113DF001 64	建設局/新建工程處/土木工程科	潭子區中 86-1 潭興路(福貴路至新興國小前)拓寬工程	76,393	77	82	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 側溝施工
21	113DF001 67	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區、北屯區進化北路(崇德路至北屯路)道路、共桿建置及人行道改善工程(北屯國小)	70,000	55	94	39	流廢標次數：6 次 期程修改次數：0 次 履約中
22	113DF001 69	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區三民路三段(太平路至五權路)道路、共桿建置及人行道改善工程(臺中科技大學)	80,290	63	70	7	流廢標次數：10 次 期程修改次數：1 次 履約中
23	113DF001 70	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區鹿峰國小校園周邊暨行車安全道路改善工程	90,000	55	81	26	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進場施作中
24	113DF001 71	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市太平區東平國小校園周邊道路及人行道改善工程	53,600	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
25	113DF001 95	建設局/養護工程處/海線工程隊	臺中市沙鹿區靜宜大學及弘光科大校園周邊暨行車安全道路改善工程	124,773	55	95	40	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 請款中
26	113DF001 98	建設局/新建工程處/土木工程科	烏日區成功西路(中 75-1)道路拓寬工程(第一階段)	425,397	86	81	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 擋土牆、加蓋溝、側溝、截水溝、鋼板護欄、人行道(透水地磚、路緣石、金屬欄杆)、路燈基座、滯洪沉砂池、半重力式護岸、野溪箱涵、路基整地、版橋及預力梁橋
27	114AF000 29	建設局/養護工程處/山線工程	臺中市 114 年度亮點型公園綠美化維護工作-	15,256	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		隊	后里環保公園					履約中
28	114AF000 56	建設局/新建工程處/土木工程科	114 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	29,313	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
29	114AF000 77	建設局/養護工程處/山線工程隊	114 年度臺中豐原等區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
30	114AF000 78	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市屯區道路及人本環境建設工程委託設計監造案	10,427	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
31	114AF000 83	建設局/新建工程處/土木工程科	東勢區域興街打通至詒福街 55 巷道路開闢工程及第三橫街至鯉魚巷打通工程環境影響評估委託技術服務	21,650	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案件執行中
32	114AF000 88	建設局/養護工程處/海線工程隊	114 年度臺中市海線道路及人本環境建設工程委託設計監造案(第一期)	19,067	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
33	114AF001 04	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大肚、烏日、龍井等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
34	114BF000 10	建設局/土木工程管理科/	「國 4 豐潭段豐勢交流道增設匝道銜接東勢—豐原生活圈快速道路工程」委託技術服務	111,316	20	20	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約執行中
35	114CF000 01	建設局/新建工程處/用地科	南區五權南路 241 巷打通至五權南路開闢工程	63,827	75	75	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 徵收計畫書內政部 115 年 6 月 12 日檢退，補正內容 115 年 7 月 3 日內政部承辦人告知需再修正，115 年 8 月 18 日修

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								正，內政部承辦人表示道路開闢優先順序表需再增加完整性，持續辦理補正
36	114CF00007	建設局/新建工程處/土木工程科	西屯區中清路乙種工業區周邊道路4(15M-2北側)開闢工程	471,044	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 刻正辦理徵收作業中
37	114DF00138	建設局/土木工程管理科/	環太東路銜接新平路三段橋梁新建工程	105,000	79	92	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 工地橋面欄杆補漆及分隔島油漆作業、橋面植栽帶預鑄蓋板施作、人行道鋪面整理、橋面欄杆線形調整、人行道植栽養護
38	114DF00165	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市龍井區沙田路六段道路及人行道改善工程	54,850	87	87	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
39	114DF00179	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區同榮段社會住宅東側25M計畫道路開闢工程	88,000	71	84	13	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 施工中
40	114DF00211	建設局/新建工程處/土木工程科	南區鐵路北側建國北路道路拓寬工程-第二期	70,000	58	63	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.L溝鋼筋綁紮、組模
41	114DF00212	建設局/土木工程管理科/	「臺中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊」工程	750,000	25	30	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 設計單位依115年1月29日基本設計審查會議之委員及各單位意見修正，於115年3月4日召開基本設計複審會議，設計單位於3月25日提送基本設計報告修正版，本局於115年4月9日核定基本設計，本局於115年6月18日召開細部設計審查會議，於7月17日召開細部設計複審會議，設計單位廣續依各單位及委員建議辦理修正書圖，於7月28日完成修正，後續並於8月11日公開招標
42	115AF00006	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 執行中
43	115AF00021	建設局/土木工程管理科/	115年度東勢—豐原生活圈快速道路環境監測工作暨環評專業諮詢委	65,497	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			託技術服務					
44	115AF000 23	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市太平區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	11,492	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
45	115AF000 24	建設局/養護工程處/屯區工程隊	115 年度臺中市大里、霧峰等區道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
46	115AF000 33	建設局/養護工程處/海線工程隊	115 年度臺中市清水、大安及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
47	115AF000 34	建設局/養護工程處/海線工程隊	115 年度臺中市沙鹿、梧棲及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
48	115AF000 35	建設局/養護工程處/海線工程隊	115 年度臺中市大甲、外埔及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	14,145	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行中
49	115AF000 82	建設局/土木工程管理科/	「東勢豐原生活圈快速道路(石岡交流道-新社區)聯絡道路銜接市道129 線開闢工程」先期規劃及環境影響評估委託技術服務	11,332	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115 年 8 月 28 日辦理第一次說明會
50	115DF000 96	建設局/新建工程處/土木工程科	大里區美群橋改建拓寬工程	120,000	59	60	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 臨時鋼便橋搭設
51	115DF000 98	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興一路至東山路一段)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水	78,000	62	72	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			下水道分支管網工程)					
52	115DF00103	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區東光路(南興三路至南興一路)計畫道路開闢工程(含代辦臺中市政府水利局污水下水道分支管網工程)	161,660	59	60	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
53	115DF00104	建設局/新建工程處/土木工程科	北屯區豐樂北二路打通至豐樂路三段計畫道路開闢工程	71,120	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開工前置作業。
54	115DF00139	建設局/養護工程處/市六區工程隊	臺中市東區建成路(樂業路至大智路)道路、共桿建置及人行道改善工程	99,980	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 準備進場中
55	115DF00142	建設局/土木工程管理科/	東勢－豐原生活圈快速道路（第二標－石岡金星九房段工程）	3,197,351	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 簽約執行中

(三)交通工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	19 件(95.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(5.00%)	20 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	106DG000 24	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程	661,361	98	98	0	流廢標次數：3次 期程修改次數：5次 本案俟智慧建築標章完成結案後，再行辦理各廠商請款事宜。
2	108DG000 37	交通局/停管處/ 設施工程課	大臺中轉運中心興建工程	2,083,000	95	95	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：2次 本案報竣完工，目前正辦理驗收中
3	110DG000 01	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市大肚區文中二地下停車場新建工程	165,300	62	62	0	流廢標次數：5次 期程修改次數：3次 1. 本案已於115年7月10日復工。 2. 北屯區暫置區土方分類。 3. JSP 根固樁施作 4. 評估台中港暫置區之方案。
4	111AG000 42	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程委託專案管理服務	12,254	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 1. 覆土工程+排水精進方案 2. B3F~B1F 輕隔間施作 3. 1F 牆模板/鋼筋/水電 4. 1F 鋼構及鋼承板組立 5. 丙梯牆模板及鋼筋綁紮 6. 丙梯二次開挖整地及PC澆置
5	114AG000 48	交通局/交通規劃科/	114年度臺中市智慧路網計畫	21,250	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1、本案已於114年3月14日公告招標，並於114年4月8日開標，於114年4月14日辦理採購評選會議，並已於114年4月28日辦理議價事宜。 2、本案已於114年7月17日決標，廠商114年8月5日提送工作執行計畫書，本局114年8月11日同意核備。 3、廠商114年9月17日申請撥付第一期款，114年11月5日向交通部申請撥款，交通部114年11月27日同意撥款496萬4,850元，12月5日付款。 4、廠商114年12月4日提送期中報告，刻正辦理審查作業，115年3月19日召開期中審查會議，結論報告修正後通過，廠商4月15日提送修正後報告，4月24日核備。5月7日向交通部申請撥款。 5、5月7日向交通部申請撥款，交通部115年5月25日同

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								意撥款，6月16日付款。 6、廠商已於115年8月20日提送期末報告書，刻正檢視報告書及準備期末審查會議。 付款進度： 1. 廠商114年9月17日申請撥付第一期款(30%，496萬4,850元)，114年11月5日向交通部申請撥款，交通部114年11月27日同意撥款，12月5日付款。 2. 廠商115年4月29日申請撥付第二期款(50%，827萬4,750元)，115年5月7日向交通部申請撥款，交通部115年5月25日同意撥款，6月16日付款。
6	114AG00052	交通局/公共運輸科/公共運輸科第一股	114年度臺中市交通行動服務(MaaS)平台營運委託專業服務案	14,100	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 一、廠商於6月8日函報第二階段期中報告書(第2次修正)，本府後續將於9月1日辦理報告書審查會議。 二、持續推動本市交通行動服務(MaaS)及履約事宜。
7	114AG01002	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115年8月19日召開第18次工作會議。
8	114BG01001	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫BD01標細部設計及監造委託技術服務	967,043	80	80	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 原採購預算852,489,148元，114年3月12日第一次開標流標，調整採購預算為967,042,625，於114年5月9日議價決標。 2. 截至115年5月31日設計單位已依契約期程提送72件送審文件，專管單位依規辦理審查及核定事宜，無落後情形。工作執行計畫書(B版)本局已於114年7月25日核定，期中報告已於11月18日全數備查；電梯電扶梯期末報告本局已於115年1月21日核定(C版)、土建期末報告本局已於115年2月9日核定(C版)及水環(第一階段)期末報告本局已於115年2月23日核定(C版)，軌道期末報告已於115年6月26日核定(D版)，已支付第三期款項，累計2億5,850萬7,680元整。
9	114BG01002	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫BD02標細部設計及監造委託技術服務	1,613,569	20	20	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 採購預算為1,613,569,349元，於114年5月16日議價決標，114年5月28日召開啟始會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2.截至115年8月26日,設計單位已依契約期程提送87件計畫書,專管依規辦理審查核定事宜,無落後情形。工作執行計畫書(C版)已於114年10月28日核定,於114年11月28日支付8,683萬5,134元予設計單位。期中送審文件已於115年8月11日備查,預計於9月撥付2億6,050萬5,403元。
10	114BG01003	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫BD03標細部設計及監造委託技術服務	2,708,920	20	20	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.採購預算為2,708,919,635元,於114年5月20日議價決標,114年5月28日召開啟始會議。 2.截至115年8月27日設計單位已依契約期程提送84件計畫書,專管依規辦理審查核定事宜,無落後情形。 3.工作執行計畫書(C版)已於114年8月22日由本局核定,並於114年9月18日撥付6,955萬9,134元予設計單位。 4.土建期中報告送審(D版)已於115年8月18日由本局備查。
11	114CF00003	建設局/新建工程處/用地科	后里區38-8M計畫道路開闢工程(文明路至復興街36巷)	66,350	75	75	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 依列管期程辦理
12	114DG00022	交通局/停管處/設施工程課	臺中市區興中立體停車場新建工程-智慧運輸中心增築工程	548,815	69	69	0	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 1.6F油漆施作 2.7F空調電源配管 3.5F管道輕隔間組立 4.6F-7F天花板施作、插座拉線及安裝 5.5F~7F消防栓箱排水配管 6.乙樓梯磨石子地磚鋪貼
13	114DG01001	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程	60,800,000	25	25	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 辦理龍井機廠施工圍籬、簡易水保、廢棄物試挖及清運作業,車輛、號誌、通訊、供電、機場設備、月台門、SCADA、自動收費系統系統期初設計作業。
14	115AM00084	警察局/交通警察大隊/執法組	115年「手提式雷達測速照相設備」採購案	25,800	40	100	60	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
15	115DG00028	交通局/停管處/ 設施工程課	臺中市龍井區停 61 多 目標停車場新建工程	452,356	5	5	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案之委託規畫設計標已於 115 年 8 月 21 在案，刻正依序 辦理多目標使用辦法計劃、基本設計等後續作業。
16	115DG01001	捷工局/土木建 築科/	臺中捷運綠線九張犁車 站南側出入口工程施工 標	195,229	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本局已於 115 年 4 月 1 日召開流標檢討會議。 2. 監造單位已依檢討結果修正招標文件，並於 115 年 4 月 30 日提出修正招標文件。 3. 經專管及本局審查後監造單位已分別於 115 年 5 月 15 日 及 6 月 10 日提出修正版。 4. 本局於 6 月 25 日辦理招商說明會，請監造單位將與會廠 商建議事項納入招標檢討。 5. 本局於 115 年 7 月 22 日召開採購工作及審查小組會議審 查「招標方式」、「決標原則」等採購策略事項，並於 115 年 7 月 29 日檢送審查意見請監造單位修正招標文件。 6. 現參考捷運藍線已成功發包之高架段工程調整預算，預計 9 月初完成招標文件修正，並於 9 月底前上網招標。
17	115DG01002	捷工局/工程管 理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC11 標土建及設施機 電工程	11,957,583	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 秘書室 115.7.14 辦理決標會議，工程決標。 2. 115.7.15 完成決標公告。 3. 115.7.16 召開決標後契約單價標比調整討論會議。 4. 115.7.30 辦理本標簽約儀式。 5. 115.8.12 辦理本標動工祈福典禮。 6. 刻正辦理契約書編排製作、履約保證金繳納等事宜。
18	115DG01003	捷工局/工程管 理科/	臺中捷運藍線建設計畫 BC12 標土建及設施機 電工程	22,634,660	25	40	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程採購於 115.8.6 召開最有利標評選會議，評定最有利 標廠商。 2. 秘書室 115.8.10 辦理決標會議，工程決標。 3. 115.8.12 完成決標公告。 4. 115.8.18 召開決標後契約單價標比調整討論會議。 5. 刻正辦理契約單價標比調整、契約編排製作、履約保證金 繳納等事宜。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
19	115DG01004	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫BT11標軌道統包工程	3,949,844	0	0	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 公告招標中
20	115DG01005	捷工局/工程管理科/	臺中捷運藍線建設計畫BC21標土建及設施機電工程	13,908,825	25	25	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.8.24招標文件和預算書圖審查完成，目前辦理工程採購作業程序中

(四)水利工程

進 度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	解除列管件數	合計
小 計	30 件(96.77%)	1 件(3.23%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	31 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)委託設計及監造服務	106,049	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
2	106BD01041	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	73,043	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 建成1：已於108年02月26日開工，已於111年1月17日辦理竣工，111年3月28日驗收完成，結算尾款已完成付款，簽辦勞務尾款中。建成2：已於110年11月18日開工，已於114年12月10日辦理竣工，115年1月23日驗收完成。建成3：暫緩發包。建成4：113年7月18日決標，113年10月14日開工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
3	106BD01043	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
4	106BD01049	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)委託設計及監造服務	50,142	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
5	107BD01008	水利局/污水設施科/	臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	54,659	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
6	110DD01024	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域	279,439	100	100	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
7	110DD01057	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護)	3,267,261	94	94	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 (一)第一工區：明挖埋設輸水管線已完成 5117m/5174m；推進 716m/716m。 (二)第二工區：明挖埋設輸水管線已完成 4389m/4527m；推進 794m/794m。 (三)第三工區：明挖埋設輸水管線已完成 3151m/3475m；推進 175m/175m。 (四)第四工區：明挖埋設輸水管線已完成 6823m/6823m；推進 276m/276m。 (五)第五工區：明挖埋設輸水管線已完成 5434m/5459m；推進 711m/711m。
8	110DD01093	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程	339,690	95	95	0	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 工程名稱：臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-公益路以南等鄰近區域後續工程 總工期：530.0 工作天 已用工期：415.0 工作天 剩餘工期：115.0 工作天 預定進度：76.32%

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								實際進度： 76.45% 估驗進度(廠商已發文)： 64.27% 用戶接管(年度目標戶數/年度累計完成)： 113 年： 100 戶 / 105 戶 114 年： 1800 戶 / 1795 戶 115 年： 2539 戶 / 997 戶 本日施作位置 (1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路) (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 明日預計施作位置 115/07/04(星期六) (1)明挖埋管：無 (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 次日預計施作位置 115/07/05(星期日) (1)明挖埋管：無 (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 次日預計施作位置 115/07/06(星期一) (1)明挖埋管：115H03731 南屯區精誠路 530 巷(大同街~精誠路) (2)推進： 無 (3)工作井立坑：無 (4)其他： 無 目前累計完成項目數量(契約數量/累計完成： (管線工程) 推進\$ 400mmRCP 管 507.30M / 445.52M 明挖\$ 300mm 952.50M / 631.04M (用戶接管工程) 明挖\$ 200mm 12876.40M / 10983.64M
9	111BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水 下水道分支管網暨用戶 接管工程委託設計及監	60,038	80	100	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			造技術服務					
10	111BD010 40	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	60,258	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2-1A 標細設資料於 114 年 8 月 20 日再次函送國土署，並於 10/31 公開招標，訂於 11/25 開資格標，無廠商投標流標，於 12 月 1 日調整預算後再上網公告，12/29 開資格標，無廠商投標，已請設計單位在重新檢討並於 1 月 23 日提報本局，設計單位已於 1 月 23 日重新檢討預算後提送本局，刻正檢視調整後之預算及相關資料，已於 2 月 12 日函送國土管理署審查，並同步辦理招標作業。4 月 9 日開標後流標。，顧問公司已於 4 月 24 日提送檢討報告及修正資料，後續辦理招標作業。刻正請顧問重新修正土方規費及運費，並請於 6 月 4 日再報本局。現正簽辦招標作業，預計 7 月底前公開招標。2-1A 細部設計資料於 7 月 22 日提送國土署，訂於 8 月 4 日開標。訂於 9 月 8 日召開評選會議
11	111DD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域	312,580	79	81	2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 用戶接管(目標戶數/累計完成)： 前巷：3083 戶/2432 戶 後巷+側巷：2500 戶/1288 戶 重點列管工程項目(契約數量／累計完成) 推進 ϕ 400mm： 632m/累計 632m 推進 ϕ 400mm 加厚： 62m/累計 62m 明挖 ϕ 300mmPVC 管： 1406m/累計 1405m (用戶接管工程) 明挖(前巷) ϕ 200mmPVC 管： 9713m/累計 9643m 明挖(側後巷) ϕ 200mmPVC 管： 7329m/累計 1225m
12	112BD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程委託設計監造技術服務	84,934	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 113 年 9 月 25 日提送修正後第一分標細部設計成果，相關成果已於 113 年 11 月 29 日報國土署下水道工程分署審查，分署意見 114 年 2 月 24 日回應分署在案。 114 年 4 月 28 日國土管理署備查本案。 114 年 5 月 6 日本局請顧問公司提送核定版。 114 年 7 月 23 日採購工作及審查小組會議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								114 年 10 月 16 日公開閱覽。 114 年 12 月 4 日開標。 114 年 12 月 23 日第一分標決標。 115 年 3 月 23 日辦理第二分標細部設計審查會。 115 年 4 月 8 日召開工作會議。 115 年 8 月 27 日提送修正版予國土署備查。
13	112DD010 24	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-10(西屯路及英才路等區域)	295,000	81	87	6	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進工程：283.15m (2) 明挖工程：16372m (3) 接管戶數：5996 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進工程：283.15m (2) 明挖工程：13500.05m (3) 接管戶數：4797 戶
14	112DD010 26	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域	198,369	83	92	9	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 辦理用戶接管工程 用戶接管：2,671 戶
15	112DD010 27	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水滷再生水取水工程)	297,900	75	88	13	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 (1)明挖：工區 1 (路證編號：115H03351) 西屯區中清西二街 (華美西街二段~長安路二段) (明挖) 工區 2 (路證編號：115H03351) 西屯區中清西二街 (中清西二街 92 巷~中平路) (明挖) 工區 3 (路證編號：115H04785) 西屯區長安路一段 335 巷 (明挖) (2)推進：無 (3)立出坑：無 (4)其他：工區 4 (路證編號：115D08611) 北屯區大連路一段 41 巷、83 巷等 (AC 刨封)
16	113AD010 32	水利局/防災中心/	臺中市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫(第二期)	26,523	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規定執行契約項目

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
17	113BD01033	水利局/污水工程科/	臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務	58,301	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 基本設計中：113.08.28 召開府內基本設計審查會議、114.02.08 提送基本設計報告。 2. 細部設計中：114.04.11 核定基本設計、114.09.24 召開細部審查會議、依據 115.07.01 下水道工程分署複審意見修正，並於 115.07.22 提送至下水道工程分署審查。 *管線工程長度及用戶接管(設計)： (管線工程) 1. 明挖工程：\$ 300mmPVC 管，共 81m。 2. 推進工程：\$ 400mm~\$ 600mm，共 2,078m。 (用戶接管工程) 1. 巷道連接管：前巷 \$ 200mm，6,165m、側後巷 \$ 200mm，3,940m。 2. 用戶接管：1,821 戶。
18	113DD01045	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-台中路及忠明南路等鄰近區域	340,547	69	82	13	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 一、工程總施作項目：(標案總計施作長度及總接管戶數) (1) 推進分支管：1095.00m (2) 明挖分支管：1158.00m (3) 巷道連接管：8902.00m (4) 接管戶數：3641 戶 二、目前施作項目：(本月實際已施作長度及接管戶數) (1) 推進 400mm：0m(累計 385.5m) (2) 推進 400 加厚：0m(累計 349m) (3) 推進 600mm：0m(累計 342.3m) (4) 明挖 300mm：0m(累計 692.5m) (5) 連接管 200mm(前巷)：1,060m(累計 6,199m) (6) 連接管 200mm(後巷)：68m(累計 313m) (7) 用戶接管：9 戶(累計 539 戶)
19	113DD01056	水利局/污水工程科/	臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-上安路等鄰近區域(工程案)	217,520	82	84	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 明挖及用戶接管工程進行中。2. 推進 \$ 400mm：1389.3M、明挖 \$ 300mm：246.93M、明挖 \$ 200mm：4009.20M。4. 用戶接管：1452 戶

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
20	113DD01061	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1)	375,000	70	71	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)-文山三街、文山十街及向上路五段等鄰近區域(2-1) 【施工中】-地辦 補助比例：114：83%/115：79% 總工程經費：314,900,000 元 契約金額：304,780,000 元 開工日期：114 年 02 月 18 日 *辦理情形： 契約金額：304,780,000 元 開工日期：114 年 02 月 18 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進管線 Ø400mm：1927.00M / 791.30M 明挖分支管線 Ø300mm：490.00M / 361.19M (用戶接管工程) 前巷連接管：7941.00M / 2349.71M 後巷連接管：362.00M / 00.00M 管線總長(不含側後巷)：10358.00M / 3288.55M 用戶接管：2631 戶
21	113DD01065	水利局/污水設施科/	臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域	281,520	67	81	14	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 連接管及推進施工 2. 用戶接管
22	114DD01013	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫第一期工程	58,000	81	91	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 工程告示牌已完成，廠商備料中。 2. 廠商已於 114 年 7 月 29 日完成喬城路管線試挖。 3. 廠商於左岸辦理雜物清除作業。 4. 坡面綠化之抗沖蝕網袋裝填土。 5. 目前正常施工中。
23	114DD01031	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕及用戶	382,300	60	62	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 200mm、300mm 分支管佈設 2. 用戶接管 3. 第四階段排水

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			接管工程-東山路以南等鄰近區域					口調查
24	114DD01032	水利局/水利管理科/	臺中市惠來溪及潮洋溪水環境改善工程(第二期)	191,949	84	87	3	流廢標次數：1次 期程修改次數：1次 1. 惠來溪上游左岸 5+125~5+155 既有側溝頂板底模鋪設、鋼筋綁紮 2. 惠來溪上游右岸 5+117.27~5+147.27 護岸結構延伸擋牆背填回填 3. 惠來溪及潮洋溪塊石材料進場 4. 中科路與河南路口兩側既有地磚移除
25	114DD01050	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市清水區中一路雨水下水道改善工程(第二期)	73,132	71	76	5	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 目前施工中，施工進度約 51.88%
26	114DD01057	水利局/水利工程科/	大智排水水環境改善整體計畫(仁和路至喬城路)工程	61,100	69	79	10	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 本案已於 114 年 8 月 28 日辦理工程決標，目前簽約中。 2. 廠商已申報 114 年 10 月 1 日開工。 3. 目前施工中。
27	114DD01083	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-建國北路以南等鄰近區域	243,130	57	56	-1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115/8/21 辦理第四次監造月會。
28	114DD01085	水利局/污水工程科/	臺中市福田一街、大智路等污水分支管網暨用戶接管工程第 1 分標-福田一街鄰近區域	360,119	55	56	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本年度補助比例：79% 總工程經費(核定)：360,119,000 元 契約金額(發包)：303,800,000 元 開工/完工日期：115 年 04 月 08 日/117 年 08 月 08 日 *辦理情形： 主要工項：(契約數量/完成數量) (管線工程) 推進 800mm：966.0m/累計 0.00m 推進 600mm：355.0m/累計 0.00m 推進 400mm：1073.0m/累計 15.00m 明挖 300mmPVC 管：78.0m/累計 0.00m 明挖(前巷)200mmPVC 管：4340.0m/累計 0.00m

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								明挖(側後巷)200mmPVC管：1504.0m/累計 0.00m 用戶接管(完成/總戶數)：0/2,378戶
29	115AD01004	水利局/水利養護工程科/	115年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	26,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 進駐管理中。
30	115AD01006	水利局/水利養護工程科/	115年度臺中市水岸環境營造園區維護委託專業服務	29,749	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 派工施作中。
31	115AD01030	水利局/污水工程科/	臺中市烏日水資源回收中心第一期新建工程及主幹管工程委託專案管理及監造技術服務案(含三年試運轉)	110,745	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 業於115年6月30日辦理資格標開標，於7月16日辦理評選，7月30日議價，刻正辦理訂約中。

(五)水土保持工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	1 件(50.00%)	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	112DD01047	水利局/水土保持科/	中興嶺調整池新建工程	92,827	95	93	-2	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 辦理變更設計中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
2	113DD01075	水利局/水土保持科/	水井地區加壓池及輸水管線工程(土建工程)	72,000	87	87	0	流廢標次數：2次 期程修改次數：0次 施工中

(六)公有建築工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	48 件(73.85%)	13 件(20.00%)	1 件(1.54%)	1 件(1.54%)	2 件(3.07%)	65 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	103DD00271	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市太平國民運動中心新建工程	610,000	100	98	-2	流廢標次數：3次 期程修改次數：2次 承商已提送結算資料，刻正簽辦工程結算事宜，預計115年9月取得綠建築及智慧建築標章後辦理結算，支付工程尾款。 泳池熱泵噪音改善優化招標作業8月31日完工。
2	104DK00004	建設局/新建工程處/建築工程科	非營利組織與志工發展中心新建工程	832,267	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：4次 (1)工程：經7月2日決標，7月18日申報開工(工期45日)，契約完工日8月31日；廠商7月27日進場施工、8月6日完工。 (2)台電圖審：圖審6月25日掛號、7月7日初審、7月9日圖審核定。 (3)台電報竣：於8月28日申請報竣。 (4)試營運：運動局、社會局8月25日、停管處預計9月

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4-30 日。 (5)啟用日期：原定 115 年 8 月 28 日，經社會局通知延至 9 月 3 日。
3	107DH000 16	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,978,645	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：6 次 辦理機電初驗及檢討後續公開招標文件資料準備上網公告
4	108AH000 14	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行計畫委託技術服務案	28,004	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 BIM 模型修正(西屯區惠來厝段、北屯區同榮段)及雲端管理平台功能優化。
5	108DH000 05	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	1,913,669	94	93	-1	流廢標次數：3 次 期程修改次數：6 次 本案 110 年 12 月 22 日開工，工程截至 115 年 8 月 31 日止：預計進度 98.117%，實際進度 94.885%，目前刻正辦理外牆裝修施作(打底粉刷、塗料)、室內裝修施作(磁磚、油漆施作)。
6	108DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	2,014,984	95	89	-6	流廢標次數：2 次 期程修改次數：3 次 1. C 棟 2~12F 輕隔間管道間雙封 2. A~E 棟地下室梯廳天花板骨架施作 3. 給水系統地下室吊管配管 4. A 棟 9~11F 浴廁地磚鋪貼 5. D、E 棟北側景觀污水配管 6. A 棟西側擋土牆排水溝鋼筋模板施作 7. 西側污水人孔管路埋設
7	108DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	1,131,760	98	98	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：4 次 辦理工程點交及結算
8	109AF000 87	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水區國民運動中心興建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	644,410	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前於 6 月 12 日取得綠建築證書及 8 月 5 日取得智慧建築證書； 廠商於 115 年 8 月 28 日提送結算資料，辦理中。
9	109AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市社會住宅建置 BIM 施工竣工模型執行	12,200	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科	計畫委託技術服務案 (第二期)					育賢段三期配合驗收期程建置竣工模型中。
10	109BH000 02	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建 工程委託規劃設計及監 造技術服務案	341,035	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：12.980%累積實際進度：18.718% 三、施工工項： 1. B3F 層 N2 區 B2F 梁版模板組立、B3F 層 N2 區外牆模板拆除作業，共 21 人。 2. B2F 層 S3 區柱牆模板及 B3F 層 S1 高版區 B2F 梁版模板組立作業，共 28 人。 3. B3F 層 S2 區重型支撐架踏板鋪設作業，共 7 人。 4. B3F 層 N1 高版區 B2F 梁鋼筋綁紮及續接器鎖固、B2F 層 S1 低版區 C3 柱鋼筋綁紮作業，共 31 人。 5. 西側施工構台覆工鈑檢查及調整作業，共 2 人。 6. 鋼構置料區吊車支撐腳座墊材製作，共 9 人。 7. S1 區施工架組配及部分區域拆除、N3 區頂版用施工架組配作業，共 2 人。 8. 筏基層 S3 區排水配管、B1F N2 區樓板放樣作業，共 10 人。 9. B2F 層 S1 區開口安全網設置，共 2 人。
11	109DF002 71	建設局/建築工程 管理科/	臺中國際會展中心二期 工程	1,436,927	100	98	-2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 114 年 5 月 23 日完成正驗複驗，於 114 年 8 月完成點交予外貿協會，結算資料已於 2 月 26 日簽奉核准，已取得智慧建築標章，刻向經發局申請地政局經費，將於後辦理撥款事宜。
12	109DH000 12	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市烏日區新榮和段 社會住宅統包工程	1,566,051	98	98	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：1 次 1. 8/7 店鋪 2, 3 點交 2. 8/17 社區好站點交 3. 8/18 住宅單元, 公設點交 4. 8/19 店鋪 1, 4 點交
13	110AH000 53	都發局/住宅發 展工程處/工程 開發科	臺中市東區練武段社會 住宅委託專案管理(含 監造)技術服務案	102,255	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. . 工地施工項目為 4F 結構放

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								樣、4F 施工架搭設(三角托架)、4F 柱鋼筋續接器材料進場、4F 柱鋼筋續接器組裝、4F 柱鋼筋柱箍筋綁紮、4F 柱牆模板單面模施作、4F 牆鋼筋綁紮。截至 115 年 8 月 20 日預定進度 20.85%, 實際進度(施工進度 24.32%)。
14	110DF00132	建設局/新建工程處/建築工程科	110 年度臺中市太平區聯合行政中心興建工程	571,647	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 辦理工程結算程序
15	110DF00226	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市足球運動休閒園區興建工程	1,517,533	95	94	-1	流廢標次數：4 次 期程修改次數：1 次 一、主球場： A. 室內各項裝修收尾 B. 景觀區整地作業、地磚鋪設作業。
16	110DF00239	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市清水國民暨兒童運動中心興建統包工程	576,458	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前於 6 月 12 日取得綠建築證書及 8 月 5 日取得智慧建築證書； 廠商於 115 年 8 月 28 日提送結算資料，辦理中。
17	110DF00240	建設局/建築工程管理科/	臺中市烏日區全民運動館興建工程	270,000	98	98	0	流廢標次數：7 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理申請綠建築及智慧建築標章事宜。
18	110DF00251	建設局/建築工程管理科/	霧峰區聯合行政中心興建計畫工程	535,783	93	93	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：2 次 第一階段工程完工，並完成部分正式驗收，尚須公所搬遷並報廢財產後，通知第二階段開工。
19	110DF00252	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯國民運動中心興建統包工程	912,347	100	98	-2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. 本案已於 7 月 3 日正式開幕。 2. 綠建築標章已送建築中心掛件，預計於 8 月 31 日前取得第一次審查意見；智慧建築標章已於 8 月 7 日掛件。 3. 職科已於 8 月 18 日收訖結算書相關資料，因承商尚有多項結算書資料尚未備齊，俟承商補正相關資料後續辦。
20	110DF00312	建設局/建築工程管理科/	梧棲區興農里、永寧里及永安里聯合活動中心新建工程	109,904	95	95	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 8 月 9 日點交，8 月 24 日開幕，刻正辦理決算相關事宜

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
21	110DF003 17	建設局/建築工程管理科/	大肚兒少家庭福利館新建工程	113,003	100	98	-2	流廢標次數：3 次 期程修改次數：1 次 已完成結算，綠建築標章已通過，預計 9 月底取得核可函，10 月取得標章證書。
22	110DG000 34	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程	3,761,033	95	98	3	流廢標次數：5 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 7 月 20 日完成驗收作業，刻正辦理請款及結算事宜。
23	111DF002 20	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市東勢區第一公墓納骨塔新建工程	278,600	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 綠建築標章於 4 月 7 日掛件，6 月 25 日書審已通過，中心通知訂於 7 月 13 日現勘，預計 7 月取得綠建築標章，本案無需申請智慧建築標章；職科釐清扣罰中，刻辦理後續結算事宜。
24	111DF002 51	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市巨蛋體育館興建工程	9,998,000	60	62	2	流廢標次數：8 次 期程修改次數：0 次 進度 18.75%(+5.64%)，施工中[鋼構:鋼構置料區支撐腳座墊材施作。B1F：N3 區梁版模板組立作業。B2F：N2 區梁版模板組立作業。B3F：S1 區斜坡道上層鋼筋及預留筋綁紮。]
25	111DG000 28	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區敦化公園地下停車場新建工程	564,000	92	93	1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1. B1F 地坪 Epoxy 施作。 2. 車道防水、泥作施作。 3. 造型曲牆泥作粉刷。 4. 植栽花土回填施作。 5. 甲、乙、丙梯鋁包板及側邊板。 6. 景觀鋪面、排水施作。 7. 體健、遊憩設施施作。 8. 扶手、欄杆、格柵及截水溝等鐵件施作。 9. B2F 地下室油漆施作。 10. 水電拉線、景觀照明、噴灌及外管線施作。
26	111DH000 01	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區練武段社會住宅興建計畫(統包工程)	2,591,772	64	65	1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：2 次 一. 定期由專案管理單位於(星期一)下午 2 點召開專業技術協調會(週會)及監造會議。二. . 工地施工項目為 4F 結構放

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								樣、4F 施工架搭設(三角托架)、4F 柱鋼筋續接器材料進場、4F 柱鋼筋續接器組裝、4F 柱鋼筋柱箍筋綁紮、4F 柱牆模板單面模施作、4F 牆鋼筋綁紮。截至 115 年 8 月 20 日預定進度 20.85%, 實際進度(施工進度 24.32%)。
27	111DK000 10	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	南區兒少家庭福利館新建案	71,903	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 已辦理完成。
28	112DF002 61	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程	476,463	100	98	-2	流廢標次數：4 次 期程修改次數：0 次 待恆溫恆濕空間測試完成並提交報告後始能辦理結算作業
29	112DG000 11	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北屯區兒童公園地下停車場新建工程	450,000	71	78	7	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 (1) 裝修工程-B1F 梁牆面 1:3 水泥砂漿打底 及粉光、B2F 梁牆面批土。 (2) 結構工程-甲乙梯廳模板及鋼筋施作 (3) 防水工程-汽車道頂版防水及壓層澆 置。 (4) 丙樓梯結構、汽車道結構工程。 (5) 1F 回填區覆土回填。 (6) 機電工程-B2F 消防、排水、線架及 吊管施工。
30	112DH000 02	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅新建統包工程	876,329	79	88	9	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. B 棟屋頂植栽區填土 2. 南側整地 3. 1F 中庭石材收尾 4. 廁所門框施作 5. 吊土 6. 廚房天花油漆
31	112DH000 03	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二期暨三期社會住宅統包工程	539,691	63	63	0	流廢標次數：3 次 期程修改次數：0 次 A 棟 8F 結構施作；B 棟 7F 結構施作；B4F 外牆內側防水施作、B2F 及 B3F 泥作粉刷；AB 棟 4~5F 室內照明插座穿線。
32	112DQ000 05	文化局/文化資產處/資產修復課	國定古蹟臺中州廳再利用暨周邊景觀工程	362,660	65	94	29	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 室內機電設備設置、線路調整、測試。 圓環處貼磚、C 棟後高壓磚鋪設、花台填土、植栽種植、塑木平台鋪設、路緣石施作。...等

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
33	112DQ00010	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市歷史建築『朝陽街日式宿舍』修復工程」案	52,000	87	87	0	流廢標次數：6次 期程修改次數：0次 本案刻正進行室內圬工泥作、牆體修復工程、室內裝修工程(天花、耐磨地板)及室內外門窗修復工程、附屬建築整體結構工程。
34	112DQ00014	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北屯區溪東圖書館新建工程	140,800	100	100	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
35	113D718023	豐原公所/農業及建設課/	臺中市豐原區豐西里多功能活動中心興建工程(含家庭福利服務中心及托嬰中心室內裝修)(第一次修正)	56,699	78	87	9	流廢標次數：3次 期程修改次數：0次 截至 2/28，3 樓版澆置完成，3F 單面牆模板組立，3/13 外聘督導，3/20 4 樓版澆置完成，3/24 政風處抽查驗，3/31 4F 牆筋綁紮，截至 4/29，4F 及 PRF 混凝土澆置完成，5 月進行室內裝修作業(內外牆泥作吊線、鋁窗安裝、粉刷材料進場、發電機廠驗等)，6 月進行室內裝修作業(1、2F 內牆粉光完成、1F 外牆粉光中、1~4F 鋁窗安裝完成、電器開關箱設備進場安裝等)，7 月進行室內裝修作業(1~3F 內外牆打底粉刷及粉光、2~3F 輕隔間牆施作完成、電梯機坑放樣、天花批土等)，8 月進行室內裝修作業(1~3F 水泥漆、電梯施作、水電配管拉線等)，室外裝修作業(二丁掛、仿石漆施工)，結構體部分屋頂彩鋼安裝，正常施工中。
36	113DF00092	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市北屯區第 28 公墓新建納骨塔工程	754,224	78	79	1	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 3F-4F 管道間輕隔間牆封版、防煙垂壁施作、 2. 1F-2F 骨櫃區納骨櫃位放樣等工項。
37	113DF00222	建設局/建築工程管理科/	臺中市大龍樂活運動館興建工程	322,500	30	55	25	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 1. 基礎工程-基礎地坪積水抽除 2. 職安設施-開口防護欄桿踢腳板施作
38	113DH00001	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市東區台中公園二期好宅興建工程	242,000	90	89	-1	流廢標次數：2次 期程修改次數：1次 景觀整地工程 景觀鋪面打底 天花板工程 消防防煙工程 金屬欄杆安裝

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								住宅電梯安裝工程
39	113DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區豬事圓滿好宅統包工程	6,256,697	61	60	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地下室 B1F 牆、B2F 板施作鋼筋、模板、機電工程
40	113DH000 07	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯洲際好宅統包工程	172,804	60	60	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第 115~118 次專技會議
41	113DH000 08	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市大里光正三期好宅統包工程	133,449	64	67	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 建築 A 棟 11F 柱牆 12FL 樑版 鋼筋綁紮、鋁模組立 5F~7F 隔間放樣施作 2F~4F 泥作灰誌打底粉刷 6F~7F 鋁窗施作 B 棟 10FL 樑版 鋼筋綁紮、鋁模組立、9F 結構體混凝土澆置 5F~7F 隔間放樣施作 2F~4F 泥作灰誌打底粉刷 6F~7F 鋁窗施作 C 棟 9F 柱牆 10FL 樑版 鋼筋綁紮、鋁模組立 5F~7F 隔間放樣施作 2F~4F 泥作灰誌打底粉刷 6F~7F 鋁窗施作 1F 低版區防水施作 B1F ~1F 牆面坪頂油漆 B2F 坪頂油漆批土、水箱防水施作 機電 A 棟 11F 柱牆 12FL 樑版 機電預埋配管施作 B 棟 10FL 樑版 機電預埋配管施作 C 棟 9F 柱牆 10FL 樑版 機電預埋配管施作
42	113DH000 09	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北屯區巨蛋二期好宅統包工程	1,799,404	59	67	8	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 9F 柱牆封模、8F 梁板模板組立 2. 8FL 機電放樣 3. 8FL 梁鋼筋綁紮

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								4. 8FL 板下層鋼筋綁紮 5. 8FL 機電配管
43	113DQ000 04	文化局/秘書室/ 秘書室第三股	原清水信義新村聚落建築群-第二期修復及再利用工程	210,930	71	73	2	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 砌磚、打石 2. 化錨鑽孔 3. 結構修補 4. 鋼構吊裝 5. 門窗框組立 6. 屋面板吊裝 7. 新增牆面
44	114AF000 80	建設局/新建工程處/建築工程 科第一股	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建工程委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務	203,067	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 修正後細設（第二階段）已於 8 月 12 日提送本處，已請委員提供意見，8 月 24 日發函請廠商於 9 月 4 日前依各委員審查意見完成修正後提送本處，訂於 115 年 10 月 22 日舉行開工典禮。統包建築師已完成建照補件，於 8 月 24 日經都發局承辦複審仍有缺失需補正，於 8 月 28 日前補件完成，9 月初可順利核發。
45	114DF000 83	建設局/新建工程處/建築工程 科	中央公園地下停車場修復補強工程	318,875	87	86	-1	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施工中〔B3F 地梁上保護層打除、清潔、點焊鋼線網綁紮、BS 版復原支撐施作、外圍筏基清潔〕
46	114DF000 91	建設局/建築工程 管理科/	臺中市霧峰區聯合行政中心室內裝修暨辦公設備工程	51,435	95	98	3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻辦理結算作業。
47	114DF001 68	建設局/新建工程處/建築工程 科	大甲分局、大甲地政事務所及公托聯合辦公廳舍工程(道卡斯綜合服務園區)	1,711,664	20	10	-10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 主體之修正後細部設計書圖，事務所預計 115 年 9 月 7 日前修正完成函送本處。 2. 拆除工程（併行）：拆照部分於 115 年 8 月 20 日取得拆照、於 115 年 8 月 11 日上網招標、115 年 8 月 24 日保留決標，預計 115 年 8 月底取得執照、115 年 11 月 2 日拆除工程開工。 3. 主體部分：已於 115 年 8 月 10 日至 115 年 8 月 14 日公開閱覽，預計 115 年 9 月中旬細部設計修正完成、115 年 10

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								月 31 日上網公告、116 年 2 月開工。
48	114DF00175	建設局/新建工程處/建築工程科	大里區聯合行政中心興建工程	1,619,467	20	25	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 細部設計書圖及發包文件業於 115 年 7 月 31 日核定；已於 115 年 7 月 23 日至 27 日公開閱覽（無收受意見），並於 115 年 8 月 14 日上網公告招標，預計 115 年 9 月 15 日開標、115 年 9 月 24 日召開評選會議。 2. 民政局業於 115 年 8 月 4 日召開審議修正後之多目標使用計畫書，都市設計審議亦由該局於 115 年 8 月 10 日專審完畢，設計單位預計 115 年 8 月 27 日前修正後提送區公所，俟區公所審查後提送民政局，預計於 115 年 9 月中旬送都發局都審大會備查、115 年 10 月中旬取得建造執照。
49	114DF00190	建設局/新建工程處/建築工程科	崇德殯儀館原地改建統包工程	4,256,326	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 基本設計報告書：已於 115 年 5 月 7 日提送並審查原則通過，115 年 8 月 3 日向市長簡報指裁示意見納入基本設計審查意見，已發文請承商辦理修正且於 8 月 21 日檢送修正版，預計 8 月 30 日前核定基本設計，全案採分階段設計施工，目標 120 年完工；第 1-1 階段細部設計已於 115 年 7 月 22 日完成聯審，統包廠商已於 115 年 8 月 12 日提交修正版，已簽辦第 1-1 階段細部設計審查會議，預計 115 年 9 月 13 日召開。 2. 都審：經都發局確認殯葬用地無須進行都審流程。 3. 建照：第 1-1 階段拆照已於 115 年 7 月 20 日取得、雜照於 115 年 7 月 23 日取得，後續拆除及擋土柱工程預計於 116 年 12 月 30 日前完成；建造執照預計 115 年 12 月 4 日掛件審查，並於 116 年 2 月 21 日前取得，目前執行進度正常。 4. 交評：已於 115 年 7 月 21 日補正提送，且於 115 年 8 月 13 日辦理交通影響評估審查會，目前尚未收執交通局會議紀錄，統包團隊同步修正，預計 115 年 9 月中旬提送交通局。 5. 開工典禮：預計 115 年 10 月 14 日辦理開工典禮。
50	114DF00201	建設局/新建工程處/建築工程	臺中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程	269,485	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						修正後細設(第二階段)已於8月12日提送本處,已請委員提供意見,8月24日發函請廠商於9月4日前依各委員審查意見完成修正後提送本處,訂於115年10月22日舉行開工典禮。統包建築師已完成建照補件,於8月24日經都發局承辦複審仍有缺失需補正,於8月28日前補件完成,9月初可順利核發。
51	114DI00008	農業局/動保處/動物保護產業管理組	大甲區公立寵物生命紀念設施新建工程	72,373	67	71	4	流廢標次數:1次 期程修改次數:0次 本案工程於8月進行內外牆泥作防水施作及火化設備進場。
52	114DK00012	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市西區綜合社會福利館新建工程	77,726	62	59	-3	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 第13次工程督導缺失改善
53	114DN00002	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	臺中市政府消防局防災教育中心耐震補強與內部整修建置工程採購案	65,216	77	78	1	流廢標次數:1次 期程修改次數:1次 室內粉刷 外牆粉刷 室內機電配管 消防配管 外牆清理
54	114DN00005	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	第五救災救護大隊外埔分隊遷建工程	99,888	25	25	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:1次 工程招標
55	114DN00006	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第五救災救護大隊后里分隊遷建工程	164,120	10	20	10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.內政部於115年7月21日核定本案基本設計報告書,委任設計單位依限於115年8月27日提送細部設計書圖。 2.預訂於115年9月23日召開細部設計審查會。
56	114DQ00013	文化局/文化資產處/資產修復課	「臺中市定古蹟暨歷史建築臺中驛第一貨物倉庫群(新民街倉庫群)修復工程案」	387,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案工程於7月31日申報開工,截至115年8月31日,預定進度:0.28%;實際進度:0.59%。 施作工項:1.古蹟區施工圍籬複測、2.古蹟區南側圍籬及大門施工、3.古蹟區及歷建區南側樹木移除、4.歷建區南側施工圍籬施工。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
57	115D728007	大雅公所/公用及建設課/	臺中市原住民族文化館及其周邊園區環境改善工程	62,827	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本工程已於 115 年 8 月 25 日決標。
58	115DB00002	民政局/生命禮儀管理處/綜合企劃課	臺中市大甲區新建靈堂等附屬設施工程	74,000	57	57	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行 A1 滯洪池施作
59	115DF00147	建設局/建築工程管理科/	臺中市仁愛身心障礙福利機構興建工程	440,000	5	10	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案於 115 年 1 月 8 日簽奉市府核准本局代辦，全案經費 4 億 4,000 萬元，其中中央同意補助經費新臺幣 2 億 1,500 元，市府自籌經費新臺幣 2 億 2,500 萬元。 2. 勞務標 115 年 4 月 2 日上網公告招標，115 年 5 月 28 日決標，勞務契約件已於 115 年 6 月 10 日用印完成並分送各單位，大渡城鄉建築師事務所於 115 年 6 月 26 日前提出基本設計報告，於 115 年 7 月 9 日召開基本設計審查會，因本案收容對象特殊，本次基本設計涉及多項重大空間配置調整、消防安全水平防火防煙區劃調整及結構、經費逐層架構細化等核心修正項目，為確保公共工程設計品質與後續營運安全，請規設單位務必於 115 年 8 月 27 日前將修正後(第二版)書圖(含 PDF 電子檔)提報機關，業務單位預定於 115 年 9 月 7 日召開第二次基本設計審查會議；因本案包含舊有建物拆除工程，但現場目前仍有多棟建物在使用中，且現場植栽處理方式仍待釐清，已於 115 年 8 月 14 日召開現場協調會勘，請仁愛之家於 116 年 2 月前盡速完成舊有建物及管線遷移，另社會局預定於 115 年 8 月 31 日邀請樹木醫生進行樹木健診。
60	115DF00157	建設局/新建工程處/建築工程科	東勢客家文化園區舊火車站附屬設施空間新建工程施作案-第一階段：舊火車站復舊計畫	68,588	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 契約簽訂中
61	115DG00025	交通局/停管處/設施工程課	臺中市北區稅務新村闢建公園附屬停車場統包工程	505,850	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 統包廠商招標已於 115 年 6 月 3 日決標，得標廠商為有辰營造有限公司(代表廠商)，已於 115 年 6 月 17 日簽約，並逐步辦理後續基本、細部設計等事宜。 中正地政事務所已於 115 年 7 月 27 日辦理鑑界作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								統包廠商已於 115 年 7 月 28 日至 7 月 30 日進行現場測量作業，另於 115 年 8 月 13 日至 8 月 18 日進行現場地質鑽探作業。
62	115DH000 06	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅統包工程	1,949,128	25	25	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/3 第 5 次動土會議 8/3 中央市場基本設計審查會(第 1 次) 8/4 第 17 次專業技術協調會議 8/11 第 18 次專業技術協調會議 8/18 第 19 次專業技術協調會議 8/19 多目標審查會議 8/21 第 6 次動土會議 8/24 取得雜項執照、召開第 20 次專業技術協調會議 8/27 中央市場基本設計審查會(第 2 次)
63	115DQ000 02	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館太平分館新建工程	180,000	10	10	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 多目標審查核定、修正細設預算書圖
64	115DQ000 08	文化局/市立圖書館/秘書室	羅布森圖書館室內裝修家具設備工程	64,565	30	69	39	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 2,3FL 內牆噴塗、3FL 空調配管、機電配管配線等作業
65	115DQ000 12	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築原金源吉宅第正身、護龍、外門樓修復及再利用工程	78,400	64	64	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工架 RC 基礎模板組立、鋼筋綁紮、灌漿、圍籬加固

(七)環保工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	5 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	5 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	111AP00043	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫	310,711	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 本案於 7 月 9 日委請第三方臺灣省機械技師公會辦理設備規格查驗，查驗結果均符合契約規定，本局業於 7 月 31 日核准設備規格查驗報告，並請廠商依約隔日起辦理連續 10 個工作日試車作業。 2. 廠商於 7 月 29 日完成辦理操作人員「職業安全衛生講習」，於 8 月 5 日提送講習成果報告至局備查，刻正進行試車前設備測試運轉作業。
2	112DD01066	水利局/污水設施科/	臺中市重劃區(臺中港特定區市鎮中心)污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程	168,045	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 辦理變更設計
3	114DD01041	水利局/污水設施科/	「臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)新吉路等鄰近區域」	220,870	63	70	7	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 前後巷判定、200 管、300 管、400 管等明挖推進、接管持續中。
4	115AD01016	水利局/污水營運科/	臺中市石岡壩、梨山及環山水資源回收中心聯合委託代操作維護管理工作	118,680	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 執行操作維護事宜
5	115AP00106	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠飛灰穩定化物清運及處理服務擴充(開口契約)第一次後續擴充	100,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 計畫持續辦理中。

(八)景觀及綠化工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	11 件(84.62%)	1 件(7.69%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(7.69%)	13 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	113AF00018	建設局/養護工程處/山線工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-葫蘆墩公園	10,110	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
2	113AF00034	建設局/養護工程處/屯區工程隊	臺中市 113 年度亮點型公園綠美化維護工作-坪林森林公園及馬卡龍公園(第二次後續擴充)	16,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
3	114AF00021	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市西屯區及鄰近區域道路及排水等小型工程委託設計監造技術服務案	12,225	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理結算付款完成
4	114AF00026	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊道路景觀綠美化維護勞務採購-第二工區(第一次後續擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
5	114AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	114 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-南區	17,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
6	114DF00081	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市獨角仙特色公園新闢工程	69,316	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
7	115AF00019	建設局/養護工程處/中央公園管理所	115 年度中央公園敦化路以南綠美化維護工作	20,900	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
8	115AF00032	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市 115 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護勞務採購-北區	18,158	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
9	115AF00039	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 115 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷及廣六	17,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
10	115AF00042	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	臺中市 115 年度區域型公園綠美化維護工作-豬事圓滿公園等十一座	19,580	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			公園					
11	115AF00069	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區	11,972	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理「115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購-東區」(115B-005)一案，第 2 期(5~6 月份)估驗請款
12	115DE01006	運動局/運動設施科/	臺中市立豐原體育場整修工程	51,000	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程上網
13	115DF00072	建設局/新建工程處/公園景觀工程科	臺中市南區細公兼兒一特色公園開闢工程	50,278	59	58	-1	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 (一)請款進度：第 1 次估驗請款計 181 萬 1,596 元，請款進度約 3.85%，請款簽已於 115 年 7 月 24 日簽准撥付，賡辦付款程序。 (二)目前辦況： 1. 後擴監造：履約中。 2. 工程辦況：已於 115 年 5 月 12 日開工，截至 115 年 8 月 26 日，進度 26.75% (+6.21%)，已完成〔安全圍籬及工程告示牌面、帆布願景圖、整地作業、既有鋪面打除、廢料分類、排水管路開挖、陰井埋設、鄰房地坪銜接面整理、預留管線開挖埋設、燈具基礎埋設及灌漿、步道放樣及模板組立、步道底層級配回填、鋪設點焊鋼絲網〕，施工中〔地坪混凝土灌漿、刷毛地坪養護〕。 (三)命名辦況：115 年 4 月 21 日局簽奉准，建議命名單業經府層於 115 年 6 月 2 日勾選「名順公園」，並於 115 年 6 月 12 日府簽奉准在案，續行函請公所協助廣宣週知。 (四)遭遇問題： (更新日期：115/8/26)

(九)觀光遊憩工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執 行 情 形
					預定	實際	比較	
1	108DF00286	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市海洋生態館基本營運設施興建工程	301,052	100	98	-2	流廢標次數：6 次 期程修改次數：2 次 辦理工程結算中
2	111DQ00007	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市市定古蹟大甲瑞蓮堂梁宅修復及再利用工程案	177,954	83	89	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115 年 4 月 29 日辦理 2 次變更設計契約簽約，變更調整進度後，截至 115 年 8 月 31 日止預定進度 87.03%。實際進度 87.32%，目前辦理：1. 牆基整修。 2. 泥塑剪黏整修。 3. 水電管線配設。 4. 木門窗檢修安裝。 5. 犬走及水溝施作。 6. 圍牆施作。 7. 室內外地坪整修。 8. 發電機室工程。 9. 左右外護龍輕隔間。
3	112DQ00017	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築西區四維街日式招待所修復及再利用工程	84,210	83	89	6	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 施作項目：機電工程、景觀工程。進度稍有落後，廠商已加派人力進行機電工程設置。
4	115AJ00025	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2027 中臺灣燈會整體活動規劃暨執行委託專業服務案	42,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 5/13 上網、6/9 開標、6/17 評選，7/14 重行議價，決標予豪翌廣告材料有限公司，決標金額新臺幣 4,066 萬元。 2. 8/4 召開展場籌備組第 1 次工作會議，8/14 召開中央公園

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								滯四滯洪池排水改善研商會議，預定 9/14 召開由鄭副市長主持之第 2 次跨機關籌備會議。

(十)重劃工程區段徵收工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	6 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	6 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	100AF000 04	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、106年8月10、11及15、16日辦理第1、2工區抵價地點交作業。 十、106年11月17日及11月29日辦理抵價地第2、3次點交作業。 十一、110年7月配合工程進度辦理街廓檢測及原位置保留戶點交作業。 十二、112年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。 十三、113年11月配合政策辦理配餘地標售相關作業。
2	100AR00002	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 本案建築改良物自動拆遷期限：108年8月31日前，公共工程第一標(安置街廓、臨時中繼宅)於109年7月1日開工，第二標及第四標合併工程於110年2月17日開工，第三標於114年3月16日完工。後續辦理地籍測量實施計畫執行及抵價地抽籤分配規劃等事宜。
3	100AR00003	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：5次 115/8/28 召開月例會
4	109DR00003	地政局/工程管理科/	臺中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程	3,283,286	79	81	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 土方開挖、模板組立、混凝土澆置、廢棄物清運
5	110AR00032	地政局/工程管理科/	「臺中市烏日九德地區區段徵收工程」委託專案管理技術服務	26,543	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案工程於113年11月8日簽約，113年11月21日開工。
6	113DR00001	地政局/工程管理科/	臺中市烏日九德地區區段徵收工程	1,359,994	67	67	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 橋梁工程 SA1 橋台止震塊混凝土澆置。 SA2 橋台背牆模板組立。 環中路南下 SA2 橋台背牆模板組立 排水工程 80M-1LT 箱涵人孔昇層模板組立。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								EP1 滯洪池出流工箱涵鋼筋綁紮。 80M-1LT 箱涵人孔昇層澆置。

(十一)災修工程

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	2 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	114AF00100	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	114 年度臺中市養護工程處轄內全區災害復建工程暨小型工程委託設計監造技術服務案	16,425	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中。
2	115AD00007	教育局/學生事務室/	115 年度臺中市 級中等以下學校樹 災害搶修採購(開 契約)	15,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/26 豐東國中、8/27 南屯區春安國小派工

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

進 度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	解除列管件數	合計
小 計	309 件(95.96%)	3 件(0.93%)	0 件(0.00%)	1 件(0.31%)	9 件(2.80%)	322 件

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
1	104AE000 24	經發局/工業科/ 工業科第二股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：4 次 廠商於 115 年 8 月 7 日提報 115 年 7 月份工作月報至本局備查，本局於 115 年 8 月 11 日備查。
2	105AG000 40	捷工局/綜合規劃科/	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	95	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1、110 年 4 月 9 日提報可行性研究至交通部。 2、110 年 6 月 1 日交通部提供書面審查意見，已依各部會審查意見修正，並於 8 月 9 日提報交通部審查。 3、110 年 11 月 9 日已配合鐵道局完成現地勘查、110 年 12 月 15 日交通部召開初審會議。 4、111 年 4 月 1 日提報修正報告予交通部續審，交通部 111 年 10 月 6 日召開研商會議。 5、112 年 9 月 14 日提送修正報告予交通部續審，交通部鐵道局 113 年 1 月 23 日電郵提供書面審查意見，113 年 3 月 28 日提報修正報告予交通部續審。 6、交通部 113 年 7 月 2 日召開委員會審議，結論為修正後通過。 7、113 年 10 月 1 日提報修正報告予交通部審核。 8、交通部 114 年 7 月 4 日核轉行政院審議。交通部於 114 年 7 月 28 日函轉行政院秘書長意見要求補充促參評估文件，已於 114 年 8 月 1 日補充促參自評表予交通部。交通部已於 114 年 9 月 26 日提送財政部促參平台審議。促參推進專案辦公室 114 年 11 月 26 日函知本案符合免送促參提案平台審議條件。 9、交通部 115 年 2 月 2 日再度核轉行政院審議。 10、行政院已於 115 年 8 月 18 日核定可行性研究。
3	106AG000 52	捷工局/綜合規劃科/	臺中輕軌捷運系統第二期路網可行性研究	15,800	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 115 年 1 月 7 日及 3 月 20 日已分別提送紫線及藍延報告書至交通部審議，交通部鐵道局已於 115 年 7 月 27 日及 8 月 6 日函覆審查意見，已於 115 年 8 月 12 日召開工作會議討論修正方向，刻依審查意見修正報告內容。
4	106AR000 22	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市烏日（九德地區）區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服	15,270	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 1.得盈開發有限公司 115 年 8 月 3 日檢送「臺中市烏日(九

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務案					德地區)區段徵收委託地籍整理及土地分配專業服務案」115年8月份工作月報。 2. 辦理都市計畫個案變更相關事宜。 3. 區內未拆建物資料彙整及會勘。 4. 辦理本市烏日九德地區區段徵收後地價評定作業。
5	107AD01029	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉)	75,917	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 工程施工中，進度 98.59%，專案管理單位持續執行督導管理工作。
6	107AH00027	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平地區都市計畫通盤檢討規劃案	17,500	85	85	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：2次 114/1/15 向局長面報都委會提會簡報。114/2/11 已提供修正後簡報續排局長面報。114/4/11 修正簡報續排局長面報。114/4/28 面報局長。114/5/1 向副市長及秘書長面報，續提市都委會。續提 114/7/1 第 151 次都委會(另擇期辦理)。114/10/30 召開第 10 次小組會議。114/12/11 召開第 155 次市都委會(第二案)。114/12/26 檢送第 155 次市都委會會議紀錄。115/1/5 規劃單位函請本局支付第五、六期款。115/1/12 簽准依規支付。115/1/22 規劃單位檢送修正後計畫書、圖。115/2/11 檢送計畫書、圖等相關資料報內政部續提內政部都市計畫委員會審議。115/2/25 內政部國土署函復將另案擇期召開專案小組會議繼續聽取簡報。115/5/13 國署都字第 1151090732 號函發內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次會議開會通知。115/5/20 府授都計字第 1150156327 號函請各相關機關與會並請規劃單位製作簡報。115/6/2 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次會議。115/6/24 內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 2 次會議。115/7/23 內政部國土管理署檢送內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中市大平霧地區都市計畫主要計畫(太平地區)(第一次通盤檢討)案」第 1 次及第 2 次會議紀錄。115/8/24 簽請市長確認市民大道方案。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
7	107BG000 03	捷工局/綜合規劃科/	臺中捷運藍線綜合規劃 (含環境影響評估)暨捷 運設施用地土地使用變 更	75,026	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 綜合規劃報告書：行政院已於 113 年 1 月 29 日核定捷運藍線綜合規劃計畫，惟後續仍需依所提意見修正綜合規劃報告書，報交通部轉行政院備查；本府已於 113 年 4 月 1 日提送依行政院核復事項修正後之報告書予交通部，另交通部於 113 年 5 月 21 日核轉予行政院核備，刻正由行政院核備中。 2. 都市計畫變更作業：內都委會於 114 年 3 月 26 日召開第 2 次專案小組會議處理主要計畫後，已重新提送相關修正後書圖，114 年 6 月 10 日內都委會召開大會審議龍井機廠部分，結論審查通過；另 114 年 3 月 27 日召開市都委會專案小組第 9 次會議處理細部計畫，亦已修正完成；細部計畫已獲致本市都市計畫委員專案小組共識意見，經提送 114 年 7 月 1 日第 151 次市大會審議修正後通過；另為配合 B9 捷運系統用地變更，辦理「變更中部科學工業園區台中基地附近特定區計畫(配合臺中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫)」及其細部計畫已於 114 年 1 月 24 日公告，並經 114 年 7 月 1 日本市都市計畫委員會第 151 次會議審議通過，其中涉及主要計畫部分，都發局已於 114 年 8 月 1 日函送內政部都市計畫委員會審議，114 年 10 月 8 日內政部都委會專案小組第 3 次會議審議台中港特定區計畫、臺中市都市計畫主要計畫及中科特定區計畫之其餘主要計畫變更內容，依會議決議須補充相關資料及討論逕提人陳，再續開下次專案小組會議討論。本局 115 年 1 月 9 日依前次會議決議檢送補正資料予都發局，該局 115 年 1 月 19 日函轉內政部賡續辦理審議。
8	108AH000 41	都發局/綜合企劃科/	臺中市潭子、大雅、神岡區都市計畫通盤檢討 整體規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 內政部 115 年 8 月 13 日檢送內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會議紀錄，115 年 8 月 18 日函請規劃單位依會議紀錄修正。
9	108AH000 43	都發局/城鄉計畫科/	中部科學工業園區台中 基地附近特定區計畫通 盤檢討規劃案	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月 5 日函送修正後變更主要計畫書圖報請內政部都市計畫委員會續行審議。預訂 115 年 9 月 11 日針對本案分階段辦理方式再提市都委會第 160 次會議審議。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
10	108AH000 59	運動局/運動產業科/	臺中市巨蛋體育館興建工程委託專案管理技術服務	128,500	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 累積預定進度：12.980%累積實際進度：18.718% 三、施工工項： 1. B3F 層 N2 區 B2F 梁版模板組立、B3F 層 N2 區外牆模板拆除作業，共 21 人。 2. B2F 層 S3 區柱牆模板及 B3F 層 S1 高版區 B2F 梁版模板組立作業，共 28 人。 3. B3F 層 S2 區重型支撐架踏板鋪設作業，共 7 人。 4. B3F 層 N1 高版區 B2F 梁鋼筋綁紮及續接器鎖固、B2F 層 S1 低版區 C3 柱鋼筋綁紮作業，共 31 人。 5. 西側施工構台覆工鈹檢查及調整作業，共 2 人。 6. 鋼構置料區吊車支撐腳座墊材製作，共 9 人。 7. S1 區施工架組配及部分區域拆除、N3 區頂版用施工架組配作業，共 2 人。 8. 筏基層 S3 區排水配管、B1F N2 區樓板放樣作業，共 10 人。 9. B2F 層 S1 區開口安全網設置，共 2 人。
11	108AR000 33	地政局/土地編定科/	「臺中市國土功能分區分類及使用地劃設作業」委託技術服務案	12,500	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 1. 已完成各區 30 場次公展公聽會，相關議題並於 113 年 9 月 30 日經臺中市國土計畫審議會審議完竣，本府於 113 年 12 月 30 日將相關法定書圖函報內政部審議。 2. 內政部國土管理署(下稱國土署)於 114 年 3 月 25 日召開到府訪談會議、114 年 4 月 23 日召開專案小組會議，本府於 114 年 6 月 16 日依專案小組意見檢送修正法定書圖予國土署。 3. 內政部於 114 年 8 月 5 日召開內政部國土計畫審議會審議，本府分別於 114 年 9 月 12 日及 115 年 3 月 5 日申請展延修正書圖繳交期限，國土署復於 115 年 3 月 11 日函請本府於 115 年 6 月 30 日前提送修正法定書圖，俟本府農業局確認農 1.2 調整劃設修正成果後，再由本局續辦相關事宜。
12	109AG000 40	交通局/交通工程科/交通工程科第一股	iBike 倍增計畫	715,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續辦理站點建置及後續營運管理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
13	109AH000 49	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中港特定區主要都市計畫通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 1 月 5 日起辦理前開都市計畫通盤檢討草案之公開展覽 30 日，並於 115 年 1 月 16、19、26、28 日於所涉及行政轄區(清水、梧棲、沙鹿、龍井、大肚)分別召開說明會(共計 5 場次)，後於 115 年 3 月 23 日、5 月 25 日及 8 月 5 日召開本市都市計畫委員會專案小組共 3 次會議，後續將依各委員及各機關單位意見，修正補充資料後，再召開專案小組會議。
14	109AP000 63	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：3 次 已辦理完成。
15	109AP000 66	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 115/8/20 召開第二順位申請人可行性評估報告(修正版)審查會議，115/8/24 召開工作會議。
16	110AD010 44	水利局/水資源發展科/	臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務	75,506	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 工程施工中，進度 98.59%，監造單位持續辦理品質查驗工作。
17	110AE000 24	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3543 地號土地)承租案	17,237	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
18	110AE000 25	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市梧棲區第一公有零售市場基地(梧棲段 3549 地號土地)承租案	10,383	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 110 年 1 月 31 日前完成本年度付款。
19	110AG000 45	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託專案管理服務(含後續擴充條款)	52,676	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
20	110AG000 60	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	水湳轉運中心新建工程委託監造技術服務	81,024	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續配合工程履約中。
21	110AH000 30	都發局/城鄉計畫科/	新庄子蔗廊地區都市計畫規劃案	23,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/7/2 函請廠商修正。115/7/9 廠商提送期末報告修正

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								本。115/8/3 期末報告書備查，併請廠商依備查內容修正環境影響評估說明書、農業用地變更使用說明書及用水計畫書。
22	110AH000 32	都發局/城鄉計畫科/	公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估案	33,815	85	85	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：1 次 1. 本案辦理情形：115 年 7 月 15 日召開第一次機關研商會議，規劃單位於 7 月 15 日提交大甲、大甲(日南地區)及外埔都市計畫主要計畫等 3 處、115 年 7 月 20 日提交其餘 9 處都市計畫區之整體開發地區規劃內容調整資料，經依研商會議檢核相關修正資料，本局於 115 年 8 月 31 日同意備查期末報告。另上開修正資料本局並於 115 年 7 月 23 日及同月 28 日函請本府地政局針對財務分析內容部分出具是否可行文件，經本府地政局 115 年 8 月 3 日及同月 5 日提供意見後，本局於 115 年 8 月 11 日及同月 12 日函請規劃單位再依相關意見修正。 2. 本案相關案件(公共設施用地專案通盤檢討)辦理情形：115 年 7 月 20 日外埔、日大公告再公展，115 年 8 月 3 日大甲公告發布實施。
23	110AH000 35	都發局/城鄉計畫科/	臺中市太平區坪林地區整體發展規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 114/6/25 召開跨機關協調會議，114 年 7 月 9 日核發會議紀錄，廠商 114 年 9 月 16 日提供修正後都計草案資料，並已提報局長室會議討論，另於 114 年 12 月 30 日召開研商會議，續就都市計畫草案進行討論。115/6/15 向局長報告本案。115/6/25 中市都計字第 1150133936 號函請規劃單位調整規劃內容及補充說明內容。
24	110AH000 62	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅傢俱財物採購案	83,812	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 北屯同榮段竣工展延待確認廠商可進場時間
25	110AH000 65	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第三期計畫	604,846	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/7/31 廠商提送修正後成果報告書(審查版)。 115/8/27 廠商檢送成果報告書(定稿版)，通知辦理驗收事宜。
26	110AQ000 87	建設局/新建工程處/建築工程	臺中綠美圖特殊裝修及設備工程委託專案管理	10,260	98	95	-3	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	技術服務					依契約辦理相關專案管理業務執行中
27	111AD001 43	教育局/國民小學/北屯區南興國小	北屯區南興國小臺中市北屯區文小5新設校工程委託規劃設計監造技術服務採購案	18,547	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8月14日綠建築標章審查通過
28	111AH000 43	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案(專案管理含監造)	100,798	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 A棟8F結構施作；B棟7F結構施作；B4F外牆內側防水施作、B2F及B3F泥作粉刷；AB棟4~5F室內照明插座穿線。
29	111AH000 46	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市西屯區鑫港尾段住宅興辦計畫案(專案管理含監造)	29,319	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 115.08.05-第148次專技會議暨115年8月份第1周第120次施工協調會議 115.08.12-第149次專技會議暨115年8月份第2周第121次施工協調會議 115.08.18-第150次專技會議記錄暨115年8月份第3周第122次施工協調會議 115.08.24-第151次專技會議暨設計討論會 115.08.31-第152次專技會議暨115年8月份BIM設計施工協調會
30	111A0000 38	衛生局/醫事管理科/醫事管理科醫政管理股	「臺中市立老人復健綜合醫院新建營運移轉案」委託履約管理專業技術服務採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.廠商針對本局所交付審查之各項書類文件均依限回復審查意見，並能針對本局所提疑義提供諮詢意見。2.已於8月12日辦理院區勘查，並依限於8月13日提送7月履約管理月報(每月15日前)。3.將依本局通知出席9月7日內部討論會議，並製作簡報及報告說明履約管理進度。
31	111AT000 30	新聞局/影視發展科/	中臺灣電影中心公共藝術設置案	15,285	35	35	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：9次 文化局審查已於115/8/20回覆徵選結果報告書調整之處，職科刻正修正中。
32	111BD010 26	水利局/污水工程科/	臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管工程委託	59,374	80	80	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第一分標施工中，第三分標國土署審查意見修正中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			技術服務					
33	111BD010 34	水利局/污水工程科/	臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務	94,555	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/8/21 辦理第四次監造月會
34	111BD010 36	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務	54,218	80	80	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 111 年 11 月 29 日辦理議價，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 1 日決標公告。 已於 112 年 2 月 1 日訂約，112 年 5 月 16 日辦理基本設計審查會議，112 年 6 月 2 日辦理工作會議。 112 年 7 月 5 日基本設計報告修正一版，設計單位提送進本局。 112 年 7 月 18 日基本設計報告修正一版函送各委員，待委員提供審查意見。 112 年 8 月 11 日基本設計報告修正一版函請國土管理署備查。 112 年 9 月 23 日基本設計報告修正一版國土管理署函請本局修正。 112 年 10 月 24 日基本設計報告修正二版函請國土管理署備查。 112 年 10 月 18 日發文通知設計單位 45 日內提出第一分標細部設計。 112 年 11 月 10 日國土管理署函請本局第二次修正，現依國土管理署意見修正中。 112 年 12 月 7 日基本設計(第 2 次修正版)成果資料函請國土管理署備查。 112 年 12 月 22 日國土管理署原則同意。 113 年 1 月 3 日 2-1 標細部設計審查會。 113 年 2 月 6 日 2-1 標工作會議。 113 年 5 月 31 日 顧問公司提送第一分標細部設計修正版進本局 113 年 6 月 21 日函請國土署備查 113 年 8 月 19 日辦理公開閱覽 113 年 10 月 9 日招標公告

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								113年11月5日開標 113年12月30日2-1標審查會議 114年1月16日2-1標工程發包完成 114年8月18日文山2-2細部審查資料提送 114年9月19日文山2-2細部審查資料修正版提送 114年10月28日文山2-2細部審查資料修正版(二)提送 114年11月26日文山2-2細部審查資料修正版(二)發文國土管理署 115年2月24日文山2-2細部審查資料修正版(二)再次發文國土管理署 115年4月14日文山2-2細部審查資料備查
35	112AF00065	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 陸續派工執行
36	112AF00068	建設局/新建工程處/土木工程科	112年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	18,813	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
37	112AF00098	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,157	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
38	112AF00099	建設局/養護工程處/北北屯工程隊	臺中市北屯區及鄰近區域道路及人行道改善工程委託設計監造技術服務案	13,598	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 履約中
39	112AH00005	都發局/建造管理科/	臺中市宜居建築資訊管理系統	19,370	98	98	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：3次 目前刻正執行專案中。
40	112AH00014	都發局/住宅發展工程處/工程	臺中市社會住宅傢俱財物採購案(二期)	134,489	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		開發科						烏日區高鐵好宅驗收及西屯區市政好宅樣(實)品屋施作
41	112AH000 15	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅冷氣財物採購案(一期後擴)	156,090	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 烏日區高鐵好宅驗收及西屯區市政好宅實品屋施作
42	112AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北屯區洲際好宅暨區光正三期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	258,546	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中
43	112AH000 45	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 4 期計畫	432,546	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 四家業者媒合累計共計媒合 2,365 件(包租包管 488 件、代租代管 1,877 件)，依契約規定辦理四期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
44	112AH000 48	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	「臺中市北區圓滿好宅(肉品市場)暨北屯區同榮二期好宅新建工程」委託專案管理(含監造)技術服務案	209,709	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地下室 B1F 牆、B2F 板施作鋼筋、模板、機電工程
45	113AF000 17	建設局/養護工程處/挖掘管理科	113 年水湳經貿園區共同管道保全與管理維護	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理履約(8 月)相關事宜
46	113AF000 67	建設局/新建工程處/建築工程科	臺中市中央公園地下停車場修復補強工程委託規劃設計監造技術服務	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1. 有關 101 條第 1 項第 9 款部分(不履行保固責任)依採購法 101 條相關規定處刊登採購公報 3 個月辦理，廠商續依採購法規定向市政府採購申訴審議委員會(法制局)提出申訴，8 月 7 日第一次會議結論：法制局於 8 月 27 日下午召開第二次採購申訴審議會議，建議將第 9 款併入第 3 款辦理，亦配合法院審判期程延後大會審查時間；另有關 101 條第 1 項第 3 款處刊登採購公報 3 年部分(省減工料)併前案辦理，另法院於 115 年 3 月 5 日函請台北市結構技師公會辦理鑑定，已於 4 月 1 日上午 9 點現勘。已向台北市結構技師公會辦理鑑定費用繳款並安排於 9 月 1 日取樣。2. 工程部分，依規辦理各項文書審查及監造業務。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
47	113AF00092	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市路燈維護管理系統擴建及優化案	21,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，辦理 115 年上半年維護成果報告審查會。
48	113AF00093	建設局/養護工程處/路燈養護科	臺中市節能路燈換裝暨維護案	2,815,100	55	55	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 8 月 27 日召開第二期績效評核會議
49	113AF00104	建設局/建築工程管理科/	臺中水湳國際會展中心西側展館工程委託規劃、專案管理暨施工監造技術服務	182,960	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 3 日將施工用地點交予統包廠商，現正辦理鑑界及基本設計作業；預計於 9 月 14 日辦理簽約記者會。
50	113AG00034	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場開立停車繳費通知單勞務委外工作	2,619,968	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 國雲(第一區)115 年 7 月份勞務酬金，刻正辦理支付作業。 竑穗(第二區)115 年 7 月份勞務酬金，刻正辦理撥付作業。 惠隆(第三區)115 年 7 月份勞務酬金計 10,436,827 元，刻正辦理撥付作業。
51	113AG00051	交通局/停管處/停車管理課	113-116 年度租賃 PDA 開單設備案	17,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中，已辦理 115 年 7 月付款。
52	113AG00058	交通局/停管處/停車規劃課	113 至 114 年度臺中市停車設施地理資訊暨即時傳輸系統維護與增修功能	13,520	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
53	113AG00072	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第一期招商顧問委託專業服務案	49,900	40	40	0	流廢標次數：2 次 期程修改次數：0 次 1. 配合藍線土開二期召開藍線捷運開發區用地概況工作會議：8 月 19 日召開。 2. 研析委託公會辦理鑑估價及審查作業流程：8 月 12 日拜訪中台灣不動產估價師公會、8 月 27 日拜訪台中市不動產估價師公會。 3. 藍線捷運細部計畫與土地開發機制。
54	113AG00075	捷工局/機電工程科/	臺中捷運藍線整體系統獨立查證與確證委託技術服務案	300,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中。 (1)115.07.30 機關核定第 19 次月工作報告(115 年 6 月)

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								(2)115.08.04 機關核定第7次季工作報告(115年4月-6月) (3)115.08.07 萊因提送機電標初期危險分析審查意見 (4)115.08.07 萊因提送機電標 AFC 系統保證計畫書審查意見 (5)115.08.25 萊因提送第3季教育訓練教材 (6)115.08.26 召開8月月會 (7)參與土建細設標跟機電統包標相關會議 (8)審查土建細設標跟機電統包標送審文件
55	113AG00076	捷工局/土木建築科/	臺中捷運藍線建設計畫委託專案管理技術服務案	1,614,513	40	40	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 115.8.6 召開第31次專技協調會 115.8.13 召開第32次專技協調會 115.8.20 召開第33次專技協調會 115.8.27 召開第34次專技協調會暨工程月會
56	113AG00079	捷工局/資財用地科/	臺中捷運藍線沿線路線段用地、車站用地及出入口用地等用地取得作業委託專業服務案	30,000	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、捷運藍線沿線坐落於私人土地之捷運設施用地都市計畫變更作業於3/25 召開公展前座談會。二、BD01 段設計需地範圍之穿越範圍於115年2月11日至3月12日辦理公告、BC21 段穿越範圍於115年4月24日公告至5月25日、B9~B13 站路線段穿越公告已於115年6月23日公告至7月23日。三：BD01 段公路局土地使用許可申請書，公路局以115年7月27日中分局產字第1155022138號函同意使用在案。四、出入口用地取得第一次公聽會召開時間：B4、B5 站為1/14、；B8 站為4/9；B9、B10、B13 為4/28；B8 至出土段地上權為6/30。
57	113AH00013	都發局/建造管理科/	臺中市建築資訊管理系統功能擴充計畫	25,483	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 已辦理完成。
58	113AH00057	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅廚具及熱水器財物採購案	80,040	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 建功5熱水器預計辦理分批付款
59	113AH00068	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114年度臺中市豐原安康一期、大里光正一期、太平育賢一、二期、北屯北屯社會住宅	32,571	98	100	2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			物業管理委託					
60	113AK00069	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	台中市愛心家園委託經營管理	27,054	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依據契約約定事項及期程辦理中。2. 115 年 7 月份水電費於 115 年 8 月 4 日完成動支。3. 115 年第二季設施設備修繕暨汰換於 115 年 7 月 30 日完成動支。
61	113AP00054	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫	55,000	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：2 次 本案須待后里焚化廠促參前置作業計畫(案號：109AP00066)執行完成方能接續辦理，目前后里廠 BOT 案尚未簽約，故尚未開始相關作業。
62	113AP00126	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	809,811	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正履約執行。
63	113AP00129	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	113 年臺中市一般廢棄物分選打包計畫	117,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續履約中。
64	113AP00132	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫	16,129	100	95	-5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結案報告已核定並簽派驗收官，預計 9 月 30 日前辦理驗收，趕上進度。
65	114AD00030	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	114 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	312,645	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第二期預計配送 5 萬 7,454 套，12 月 15 日起陸續配送，6 月底全部配送完畢，共計 9 所市立高中、54 所國中、159 所國小，共計 57,454 套。
66	114AD00047	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 114 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,409	70	100	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
67	114AD00081	教育局/國民小學/大勇國小	大勇國小辦理臺中市所屬國民中小學 114 學年起度微軟軟體大量授權合法使用採購案(3 年)	22,530	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 114/8/20 完成第一期驗收，並於 114/9/19 以支出傳票 337 號完成第一期付款

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
68	114AE000 26	經發局/工業科/ 工業科第四股	114 年臺中市管產業園 區環境監測計畫	16,001	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
69	114AF000 30	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	114 年度臺中市道路景 觀綠美化維護勞務採購 -北屯路以東	11,880	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
70	114AF000 31	建設局/養護工 程處/北北屯工 程隊	114 年度臺中市道路景 觀綠美化維護勞務採購 -北屯路以西	98,200	98	100	2	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
71	114AF000 32	建設局/新建工 程處/土木工程 科	114 年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服務 (大甲、清水、沙鹿、 梧棲、大安、外埔、龍 井、大肚、烏日等 9 區)	10,305	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中。
72	114AF000 34	建設局/養護工 程處/山線工程 隊	114 年度臺中市山線地 區道路景觀維護勞務採 購(第一工區)	10,922	95	100	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
73	114AF000 37	建設局/養護工 程處/屯區工程 隊	114 年度臺中市養護工 程處屯區工程隊道路景 觀綠美化維護勞務採購 -第一工區(第一次後續 擴充)	11,930	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
74	114AF000 51	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度區域型 公園綠美化維護工作- 逢甲公園等九座公園	10,325	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
75	114AF000 52	建設局/養護工 程處/公園景觀 維護科	臺中市 114 年度區域型 公園綠美化維護工作- 市政公園等七座公園	10,264	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
76	114AF000 58	建設局/新建工 程處/用地科	114 年度臺中市道路橋 樑公園廣場開闢工程測 量及用地取得作業委託 技術服務採購案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 持續派工履約中
77	114AF000 71	建設局/新建工 程處/土木工程	114 年度道路橋梁工程 委託設計監造技術服務	24,961	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科	(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)					依契約規定核派案件
78	114AF00091	建設局/道路管理科/道路管理科第二股	臺中市道路人行環境建設整體綱要計畫委託專業服務案	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6/17 訂約，廠商 7/15 前提送工作計畫書，訂於 8/4 召開期初工作計畫書審查會議，修正工作計畫書內容已核備，廠商已於 115/1/10 前提送期中報告書，並於 1/29 辦理期中報告審查會議，廠商於 2/25 提送修正後期中報告書，已簽奉核定，需於 9/18 前提送期末報告書。
79	114AF00103	建設局/養護工程處/屯區工程隊	114 年度臺中市養護工程處屯區工程隊災害復建工程委託設計監造技術服務案	14,155	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 施工中
80	114AG00051	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	臺中市校園周邊安全暨消防勤務智慧警示提升計畫	17,000	40	98	58	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 4 日辦理驗收，刻正辦理付款程序並向中央請款。
81	114AG00056	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	114 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	18,000	95	95	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 5 日完成第五次派工報竣作業
82	114AG00060	交通局/停管處/設施工程課	臺中市南區大慶段 302 地號考古遺址範圍搶救發掘計畫委託專業服務	18,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 新增契約工項內容及簽辦契約變更，並請設計監造單位準備工程招標文件。
83	114AG00065	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳經貿園區自駕巴士接駁暨車路聯網驗證測試計畫後續擴充	18,593	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案廠商刻辦理契約工項。
84	114AG01003	捷工局/綜合規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統機場捷運(橘線)延伸海線地區可行性研究	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、本案 4 月 9 日上網公告、5 月 6 日開標、5 月 29 日辦理評選會議、6 月 9 日完成議價(決標)。 2、6 月 24 日召開工作啟始會議。廠商 6 月 25 日提供工作執行計畫書，本局 7 月 21 日核備工作執行計畫書。8 月 11 日向鐵道局請領第一期補助款，鐵道局於 8 月 21 日同意撥

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								款。 3、本局 9 月 23 日撥付廠商第一期款 247 萬 5,000 元(占 12.5%) 4、截至目前共已召開 20 次工作會議(6/24、7/17、7/28、8/12、8/27、9/10、9/23、10/8、11/3、1/13、2/4、2/26、3/23、4/13、5/4、5/20、6/1、7/2、7/2、8/3)。 5、本局 10 月 22 日辦理路線第 1 次現勘。 6、廠商 10 月 17 日提送期中報告，已於 11 月 24 日召開期中審查會議。廠商依審查意見修正後，於 12 月 23 日提送修正期中報告，經審閱後，本府已退請廠商依意見辦理修正，廠商已於 115 年 3 月 20 日再次提送。本局再次於 115 年 6 月 9 日退請廠商依意見辦理修正，廠商於 115 年 7 月 6 日提送修正報告，本局刻正審查中。 7、本局 1 月 15 日辦理地方說明會(清水區公所)。 8、本局 4 月 10 日召開捷運建設推動小組會議。
85	114AH000 03	都發局/建造管理科/	114 年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫	30,000	85	85	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115/8/21 上午完成辦理驗收作業，目前刻正驗收付款中。
86	114AH000 16	都發局/城鄉計畫科/城鄉計畫科第二股	臺中市烏日大肚地區都市計畫通盤檢討規劃	19,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 114 年 6 月 4 日完成議價程序並決標。114 年 6 月 18 日完成簽約。114 年 9 月 4 日召開工作計畫書審查會議。工作計畫書於 114 年 10 月 15 日同意備查。115 年 3 月 27 日召開期中報告書審查會議。115 年 4 月 28 日核發期中審查會議紀錄。115 年 5 月 8 日檢送修正後期中報告書。115 年 6 月 9 日期中報告書修正版備查。廠商於 115 年 8 月 5 日提送期末報告書，預計於 115 年 9 月 8 日召開工作會議。
87	114AH000 22	都發局/秘書室/秘書室第二股	114 年度建管檔案數位化影像製作案	46,865	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 114/1/21 上網公告 2. 本案已於 114/2/21 開標，經資格審查 1 家廠商合格，已於 2/25 下午進行實機測試，3/3 上午 10 時進行評選作業 3. 本案已於 114/3/3 完成評選，並於 3/21 決標，後續辦理簽約與履約執行。 4. 本案已於 114/4/10 簽約，4/14 開工，廠商依約履約執行

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								中。 5. 廠商於 114/10/30 提送第一次交貨報告書，並已於 114/11/26 辦理驗收，驗收結果通過，後續簽辦驗收紀錄並付款。 6. 本案第一期已於 114/12/19 付款完成，第二期廠商已於 5/18 提送第二期履約完成函，經簽准將於 6/8 辦理驗收。 7. 本案於 6/8 驗收通過並寄送驗收紀錄於廠商，並於 7/10 付款完成，廠商續辦第三期中。
88	114AH000 30	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年度臺中市南屯區精科、建功(1、2、3 號)社會住宅物業管理暨建功 5 號驗收委託	15,838	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理結算驗收。
89	114AH000 35	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 114 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,036	55	98	43	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商業於 115 年 8 月 10 日辦理驗收作業，刻正辦理結算作業。
90	114AH000 39	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	114 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	64,991	55	100	45	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
91	114AH000 44	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市北區中央市場好宅新建工程委託專案管理(含監造)技術服務	52,230	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/3 第 5 次動土會議 8/3 中央市場基本設計審查會(第 1 次) 8/4 第 17 次專業技術協調會議 8/11 第 18 次專業技術協調會議 8/18 第 19 次專業技術協調會議 8/19 多目標審查會議 8/21 第 6 次動土會議 8/24 取得雜項執照、召開第 20 次專業技術協調會議 8/27 中央市場基本設計審查會(第 2 次)
92	114AH000 51	都發局/住宅發展工程處/工程開發科	臺中市社會住宅建置 BIM 執行計畫委託資訊服務案	28,480	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月 05 日召開 115 年 8 月工作會議。
93	114AJ000 33	觀旅局/觀光企劃科/觀光企劃科第一股	全球旅遊城市振興機構第 10 屆論壇委託服務案	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案由欣傳媒股份有限公司決標，契約已用印並於

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2/12 送廠商據以履約，本案主驗人為康文樹專員。 二、因論壇場地異動，涉及經費調整。經多方協調及檢討經費後辦理契約變更(併同觀光署補助 100 萬元及第一預備金 10 萬元納入辦理)，並於 7/30 議價完成，契約變更後契約價金為 1,126 萬 9,071 元。工作執行計畫書已於 8/13 提送，刻正陳核審查結果及撥付第 1 期款公文。 三、論壇場地於 2/27 獲市長批示同意於林酒店辦理。經多方討論及調整，論壇規劃、分攤經費等進行大方向定案；5/13 召開跨局處協調會；5/15 市長名義邀請講者；6/5 提供 TPO 論壇報名行政須知資料。 四、TPO 會前考察計畫於 6/11 核定，並於 6/15-6/18 執行完成。 五、本局邀請講者進度部分，演講大綱已提供予各講者製作簡報，講者已陸續提供簡報並持續滾動調整。TPO 邀請講者進度部分：經 TPO 多次調整規劃，目前方案為 2 位講者及 3 位 TPO 代表城市(本市代表目前為鄭副市長)，詳細內容持續向 TPO 催辦。 六、TPO 建置論壇網站及報名頁面已上線，同步開放後台予本局掌握報名情況，目前總報名人數:229 人(台灣 184 人、TP045 人)。 七、行銷影片：90 秒影片、20 秒影片已定稿，分別於 TPO 網站上架，並投放媒體宣傳。 八、另獎勵旅遊已於 3/1 上架執行並報名額滿，待旅行社出團後提交資料進行審核作業。
94	114AK000 22	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市居家托育服務中心委託營運	130,353	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一區至第六區第二季核銷皆辦理完成
95	114AK000 26	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第一案)	47,163	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
96	114AK000 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-116 年臺中市公設民營托嬰中心委託營運服務(第二案)	35,449	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 113 年 12 月 31 日辦理決標，刻正依契約約定收托嬰幼兒。
97	114AK000 28	社會局/兒童托育科/兒童托育	114-115 年臺中市神岡親子館暨公設民營神岡	27,576	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	托嬰中心委託營運服務					廠商依約履約中，收托 50 名嬰幼兒
98	114AK000 30	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市潭子親子館暨公設民營潭子潭陽托嬰中心委託營運服務	22,082	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，收托 32 名嬰幼兒
99	114AK000 82	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市東勢親子館委託營運	15,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
100	114AK000 87	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年度臺中市輔具資源中心服務計畫	52,136	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履行服務事項
101	114AK000 92	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市大肚親子館委託營運	15,298	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中
102	114AK000 94	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	114-116 年臺中市區親子館委託營運	12,360	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中
103	114AL000 24	勞工局/就業服務處/臺中就業服務站	臺中市政府 114-116 年臺中就業服務站辦公廳舍租賃	10,181	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 租賃之標的物使用皆無異常，依契約規定辦理核銷。
104	114AN000 53	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115 年 8 月 20 日驗收合格
105	114AN000 54	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年 70 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	58,001	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
106	114A0000 21	衛生局/企劃資訊科/	114 年「臺中市公共衛生暨醫療門診資訊系統」	19,725	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 目前履約中，於 8 月 3 日導入大雅、潭子、外埔區衛生所公衛門診系統，於 8 月 7 日、8 月 14 日分別完成大雅及太平區衛生所智慧化服務導入，下個管制點 116 年 2 月 12 日辦理事項完成。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
107	114AP000 08	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(113年後續擴充)	163,821	100	98	-2	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案已於7/27完成驗收，刻正簽辦最後一期款(114年12月)付款作業
108	114AP000 48	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(開口契約)	151,525	98	98	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 刻正辦理4月份請款作業，預計於9月底或10月初完成年度總驗收及請款作業。
109	114AP000 58	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(113年後續擴充)	229,000	95	95	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：1次 本案俟驗收完成後付款
110	114AP000 61	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	22,053	70	85	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1.115年5月21日辦理驗收。 2.刻正辦理減價收受作業。
111	114AP000 63	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	114年臺中市柴油車動力計排煙檢測計畫	13,048	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
112	114AP000 70	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	114年臺中市餐飲業及室內空品輔導管制計畫	11,500	70	98	28	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商已於115年8月12日辦理驗收作業，目前依規劃申請第三期款。
113	114AQ000 55	文化局/屯區藝文中心/推廣股	114年度屯區藝文中心展覽及演藝空間中央空調冰水主機設備更新	10,000	95	95	0	流廢標次數：1次 期程修改次數：0次 綠基會來文表示需重新測量，時間訂於115年8月12日開始進行為期四週量測及後續提交數據報告。
114	114AQ001 19	文化局/市立圖書館/數位資訊課	綠美圖數位體驗軟硬體建置案	12,320	100	100	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已辦理完成。
115	114AR000 09	地政局/東勢地政/第二課	114年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	17,853	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約規範履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
116	114AY01008	數位局/系統規劃科/	114 年公文整合資訊系統維運暨設備汰換案	21,097	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 持續關注功能增修上線後，長官批文情形以及系統運作正常。
117	114AY01023	數位局/整合應用科/	數位市民維運與功能增修案	14,006	100	100	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已辦理完成。
118	115A725001	梧棲公所/社會課/	115 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	10,251	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 廠商依規定調派 1 位專人於每週二上班時間(上午 9 時至 12 時)至本所受理民眾申請案件，均依契約規定辦理中。
119	115A735004	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 115 年區民團體意外險	11,200	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請
120	115A736006	龍井公所/社會課/	115 年臺中市龍井區區民團體意外保險	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
121	115AA00007	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	115 年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購	18,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中，115 年 8 月份核銷資料，廠商應依契約規定於 9 月 7 日前提送，後續辦理驗收付款事宜。
122	115AD00002	教育局/國民小學/梧棲國小	臺中市 115 年度台中有鈣讚商品財物採購	233,485	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.2.23 開始提供學生兌領，每生每週兌領乙次，七、八月暑假期間未供應
123	115AD00008	教育局/體育保健科/體育保健科第一股	115 年臺中市國中小採用可調式課桌椅計畫採購案	178,470	70	70	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 預計配送 5 萬 9,490 套，3 月 30 日陸續配送，並已配送 11 所市立高中、67 所國中、185 所國小，共計 59,490 套，100%，於 8 月 29 日配送完成。
124	115AD00016	教育局/體育保健科/體育保健科第二股	青海國中-臺中市補助公私立高級中等以下學校弱勢女學生多元生理用品兌換券聯合後續擴充(115 年 1 至 12 月)	23,856	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 6 月驗收完成；7 月履約完成，待廠商資料可備驗後辦理驗收；8 月履約進行中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
125	115AD00019	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	臺中市 115 年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案	35,117	98	98	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 結算完畢，開立結算驗收證明書、刻正辦理付款與保固作業。
126	115AD00025	教育局/國民小學/北勢國小	臺中市政府教育局 115 學年度數位學生證製卡及系統維護案	12,120	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
127	115AD00028	教育局/國民小學/信義國小	臺中市 115 年度中小學資訊科技教室資訊設備更新採購 A 案	115,680	40	95	55	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 8/25 日全數裝機完成，申報完工
128	115AD00041	教育局/國民小學/國安國小	臺中市 115 學年度高級中等以下學校聘僱外籍英語教師方案委託專業服務採購案	10,676	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 進行各校與外師媒合簽約(尚缺 1 位)，進行外師生活管理
129	115AD00072	教育局/國民小學/大同國小	115 學年度臺中市國民中小學〔中區〕學生健康檢查委託專業服務	14,591	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 7 月 24 日決標 115 年 8 月 24 日上午辦理完成中區健檢說明會
130	115AD00074	教育局/市立高中職/文華高中	文華高中-115 年度學生宿舍床組(含書桌及衣櫃)汰換	11,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 組裝家具，抽驗甲醛含量
131	115AD00075	教育局/終身教育科/終身教育科第二股	115 年度充實公立國民中小學圖書館(室)本土文化相關圖書計畫聯合採購案	14,220	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 開標、評選、議價、決標、簽約、選書、交貨、各校查驗。
132	115AD01001	水利局/防災中心/	115 年度大、中、小型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	16,482	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成 8 月份維護保養及試運轉作業
133	115AD01009	水利局/污水營運科/	115 年度臺中市水資源回收中心設施功能評估專業服務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月份督導日期，更新如下： 08/05(三) 臺中港 09:00、新光 14:00 08/06(四) 福田 09:00 08/10(一) 石岡壩 09:00、豐原 13:00 08/13(四) 環山 09:00、梨山 13:00

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								08/19(三) 立新 09:00、廊子 14:00 8/21(五) 黎明 09:00、文山 13:00
134	115AD010 11	水利局/防災中心/	115 年臺中市水情監測系統建置及水位預警設施維護	30,271	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 水情監測系統半數建置中。
135	115AD010 13	水利局/污水營運科/	115 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	21,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行污泥清運作業
136	115AD010 33	水利局/污水工程科/	臺中市烏日高鐵特區水資源回收中心新建工程委託專案管理及監造技術服務案（含三年試運轉）	17,000	30	30	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 於 115.06.18 上網公告招標，於 115.07.21 開標，結果流標。後續修正招標文件後重新辦理公開閱覽事宜。
137	115AE000 01	經發局/工業科/工業科第二股	115 年臺中市產業園區機水電設施維修工作	12,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 1、廠商 8/10 提送巡檢報告予監造單位，監造 8/19 送局，本局 8/24 同意備查。 2、8/13 第 1 批驗收付款。
138	115AE000 02	經發局/工業科/工業科第二股	115 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統維護及代操作計畫	17,218	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、廠商 8/10 提送 7 月月報、本局 8/17 備查。 2、廠商 8/4 提送第一期成果報告書，訂於 9/16 辦理審查會議。
139	115AE000 09	經發局/工業科/工業科第四股	115 年臺中市產業園區土木設施維修工作	11,500	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115/8/7 廠商檢送 115 年 6 月園區巡查紀錄及橋梁目視巡查表予監造審查，監造 8/14 報局，本局 8/19 同意備查。
140	115AE000 18	經發局/工業科/工業科第四股	115 年臺中市公民營事業開發工業區環境影響評估追蹤及市管園區水質檢測	11,017	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月 20 日提送 8 月市管園區水質檢測報告。 115 年 8 月 28 日辦理 115 年度仁化、霧峰環評追蹤會議。
141	115AE000 20	經發局/工業科/工業科第四股	115 年臺中市管產業園區環境監測計畫	19,259	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.7.31 本局訂於 115.9.7 辦理「115 年臺中市管產業園區環境監測計畫」產業節約用水、廢棄物再利用宣導會暨生態

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								保護及空氣污染防治教育訓練。115.8.28 本局訂於 115.9.23 辦理「國際淨零排放趨勢解析及國內企業低碳轉型對策」說明會。
142	115AE000 22	經發局/工業科/ 工業科第四股	115 年臺中市管產業園 區景觀維護工作	19,718	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 115/8/5 檢送「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密，豐洲，太平園區 9 月份工作規劃月報。 115/8/14 檢送「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密，豐洲，太平園區 7 月份工作月報。 115/8/14 檢送「115 年臺中市管產業園區景觀維護工作」勞務採購精密機械科技創新園區公共區域病媒蚊防治作業執行成果。
143	115AE000 29	經發局/公用事業科/ 公用事業科第二股	臺中市家用廚餘機補助 委託專業服務案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、本案已完成所有案件之審查作業，並完成逾期未補正或補正不齊全之案件退件。 二、本案刻正辦理已撥款案件之查核作業。
144	115AE000 37	經發局/商業科/ 商業科第一股	115 年度臺中購物節計畫	50,600	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
145	115AE000 44	經發局/公用事業科/ 公用事業科第二股	115 年臺中市節電夥伴 節能治理與推廣委託專業服務案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 指定能源用戶稽查輔導完成 363 家。2. 低碳商場認證累計 16 家有申請意願。3. 住商節電輔導業於 8 月 31 日停止收件。4. 弱勢家庭能源關懷專案收件 100 處已額滿，停止收件。5. 企業 ESG 輔導登記累計 10 家。
146	115AE000 46	經發局/市場管理科/ 市場管理科第一股	臺中市大甲第二公有零售市場 1 樓賣場增設空調設備統包財物採購	25,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 7 月 13 日開工，預計 11 月 9 日竣工
147	115AE000 49	經發局/產業及青年發展科/ 產業及青年發展科第一股	2026 臺中鍋烤節	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/2 主題活動
148	115AF000 16	建設局/養護工程處/ 北北屯工	115 年度臺中市轄內橋梁檢測工作	30,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		程隊						辦理橋梁定期檢測
149	115AF000 26	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115 年度臺中市道路挖掘完工查(抽)驗委託技術服務案	29,800	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正辦理派工事宜
150	115AF000 27	建設局/養護工程處/山線工程隊	115 年度臺中市養護工程處山線地區道路景觀綠美化維護勞務採購	24,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
151	115AF000 29	建設局/養護工程處/山線工程隊	115 年度臺中市道路養護熱拌瀝青混凝土等物料採購案(山線工程隊)	17,799	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
152	115AF000 38	建設局/養護工程處/公園景觀維護科	115 年度臺中市公園安全維護勞務契約—臺中市原八區	13,217	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
153	115AF000 60	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(含臺灣大道以南)	10,100	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
154	115AF000 61	建設局/養護工程處/市六區工程隊	115 年度臺中市養護工程處景觀綠美化維護勞務採購西屯區(臺灣大道以北)	11,450	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
155	115AF000 63	建設局/養護工程處/挖掘管理科	115 年臺中市共同管道保全與管理維護	22,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理(8 月)履約相關事宜。
156	115AG000 02	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域一	12,819	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商:怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線:黃 1、2、3、4、9、10、16、17、18、22、26。
157	115AG000 03	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域二	11,029	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 經營廠商:怡美交通。115 年 1 月 1 日起營運路線:黃 5、6、7、8、21、25。
158	115AG000 04	交通局/運輸管理科/運輸管理	115 年度臺中市計程車彈性運輸服務：區域三	14,820	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						經營廠商:台灣大車隊。115年1月1日起營運路線:黃11、12、13、14、15、19、20、23、24。
159	115AG00016	交通局/交通規劃科/	115年度臺中市交控中心與交控系統維運計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1、本案已於114年11月17日公告招標,114年12月9日開標,114年12月31日決標。 2、本案履約期限為115年1月1日至115年12月31日,廠商115年1月9日提送工作計畫書,本局115年1月14日核備工作計畫書。 3、依契約規定工作執行計畫書核備後,可撥付第一期款,本局115年3月23日動支請示單奉核,115年3月31日完成付款。 4、廠商於115年2月11日、3月17日、4月14日、5月15日、6月15日提送系統架構設計文件,本局115年6月23日同意核備,依契約規定廠商須於系統架構設計資料核備次日起90日內完成系統開發作業,預計於115年9月21日完成。 5、115年8月12日撥付第二期款570萬元。 付款進度:115年3月31日撥付第一期款380萬元、115年8月12日撥付第二期款570萬元。
160	115AG00019	交通局/停管處/停車管理課	115年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收作業案	47,367	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 履約日自115年1月1日起至115年12月31日止,採按月付款。115年7月廠商代收停車繳費單計698,734件,代收停車費金額33,984,394元,代收手續費為3,168,008元,刻正辦理7月份手續費付款作業。
161	115AG00034	交通局/交通行政科/	115年度委託民間保全業者辦理拖吊場警衛勤務業務	13,360	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115年7月份請款案件已付款
162	115AG00035	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115年度臺中市公車動態系統維運暨擴充計畫	16,000	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 115/8/3提送7月報,並於8/6備查。
163	115AG00036	交通局/停管處/設施工程課	115年度臺中市公有停車場環境清潔及植栽維護	14,241	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
164	115AG00042	交通局/交通工程科/交通工程科第四股	115 年臺中市行人安全暨智慧路標改善交通安全計畫	20,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 業已核定執行計畫書，廠商依派工單進行施作。
165	115AG00043	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	115 年度公車候車設施環境維護及清潔	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期履約中，撥付 115 年 7 月款項。
166	115AG00058	交通局/停管處/停車管理課	115 年臺中市政府公有停車場停車費用委託金融業者代扣作業案	19,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約日自 115 年 6 月 1 日起至 115 年 12 月 31 日止，採按月付款。經查 115 年 7 月份金融代收案，代扣筆數 617,905 筆，廠商代收停車費 29,243,096 元，代收手續費為 1,977,294 元，刻正辦理 7 月份手續費付款作業。
167	115AG00067	交通局/運輸設施科/運輸設施科第二股	2026 新社花海暨國際花毯節接駁專車行駛計畫	13,600	20	35	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約執行中。
168	115AG00069	交通局/運輸設施科/運輸設施科第一股	115 年度臺中市公車智慧型站牌暨候車亭服務燈擴充建置維護計畫	10,348	30	40	10	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 8 月 17 日決標
169	115AG01001	捷工局/土地開發科/	臺中捷運藍線土地開發第二期招商顧問委託專業服務案	63,270	20	40	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 第一期驗收請款(總體工作計畫)已於 8/13 完成驗收及撥款。 2. 115 年 8 月 19 日召開用地工作會議。
170	115AG01005	捷工局/綜合規劃科/	臺中機場捷運(橘線)綜合規劃、環境影響評估等相關工作及基本設計委託技術服務	980,000	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案 115 年 7 月 31 日上網公告招標，預計 115 年 9 月 1 日開標。
171	115AH00002	都發局/都市設計工程科/	115 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	15,000	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 115 年 8 月 20 日及同年月 23 日辦理兩場實作培力工作坊。
172	115AH00003	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年住宅法相關申請案件勞務服務委託案	78,014	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 辦理住宅補貼之案件補正及複審作業、社宅申請案件補正及複審作業。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
173	115AH000 17	都發局/都計測量工程科/	臺中市 115 年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 案於 114 年 10 月 7 日招標文件簽辦，並於 114 年 12 月 17 日完成招標文件核定。 2. 案於 114 年 10 月 27 日上網公告。 3. 案於 114 年 11 月 21 日辦理開標，共兩家廠商符合投標資格。 4. 本案已於 114 年 11 月 27 日簽准召開採購評選會議，會議訂於 114 年 12 月 12 日辦理。 5. 本案已於 114 年 12 月 17 日簽准評選結果，目前刻正辦理議約事宜。 6. 本案已於 115 年 2 月 11 日決標。 7. 本案於 115 年 3 月 5 日簽約，刻正依契約書內容辦理派工事宜。 8. 廠商已於 115 年 7 月 20 日提送第一期成果，刻正辦理驗收事宜。 9. 本案已於 115 年 8 月 18 日辦理驗收完成，刻正簽辦第一期撥款事宜。
174	115AH000 24	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫(115 年)	37,000	35	35	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115/8/14 召開評選會
175	115AH000 25	都發局/建造管理科/	臺中市數位建管資訊服務平台建置延續性計畫(115 年)	21,700	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115/7/30 完成決標議價作業，目前專案執行中。
176	115AH000 29	都發局/營造施工科/	115 年度建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 依契約書辦理第三期工作項目。 2. 第二期資料已完成驗收並核銷完成。
177	115AH000 31	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度東區社宅物管委託暨台中公園二期、西屯市政社宅驗收委託	17,498	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
178	115AH000 32	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅修繕委託	11,073	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
179	115AH00033	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市南屯區社會住宅物管報修保養暨夜間智慧保全服務委託	24,095	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約中。
180	115AH00034	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原大里 1 期、太平一二三期、北屯北屯、東區台中公園、協園社宅保養委託	17,777	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約。
181	115AH00036	都發局/住宅發展工程處/住宅服務科	115 年度臺中市豐原安康、大里光正、太平育賢一至三期、北屯北屯社會住宅物業管理委託	36,197	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依規履約
182	115AH00037	都發局/都市更新工程科/	豐原車站東側豐原區翁明段 659 地號等 12 筆土地都市更新事業履約管理委託技術服務案	12,200	0	0	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 目前尚待豐原公辦都更主案招商，先行準備相關招商文件及內容。
183	115AH00039	都發局/住宅發展工程處/住宅企劃科	臺中市社會住宅包租代管第 5 期計畫	147,193	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 二家業者媒合累計共計媒合 220 件(包租包管 68 件、代租代管 152 件)，依契約規定辦理五期計畫包租包管與代租代管的各項租賃服務與請款作業。
184	115AH00042	都發局/住宅發展工程處/公寓大廈管理科	臺中市 115 年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案	10,866	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 2 家廠商於 115 年 8 月 5 日以前繳交 115 年 7 月月報表。
185	115AH00051	都發局/城鄉計畫科/	臺中市捷運場站周邊土地使用整體規劃案	10,000	10	30	20	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115/7/1 標案期程簽准。115/7/15 招標文件簽辦。115/7/28 招標文件核定。115/8/7 上網公告，訂於 115/9/8 開標。
186	115AH00052	都發局/都市更新工程科/	臺中市 115-116 年度委外成立老宅延壽機能復新計畫地方服務團委託專業服務案	18,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 115 年 8 月 7 日決標，8 月 25 日簽訂契約。
187	115AH00053	都發局/都市設計工程科/都市	115 年石岡客家生態景觀參與式創生推展計畫	10,000	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		設計工程科第一股						已於115年8月17日訂約。
188	115AJ00006	觀旅局/觀光工程科/觀光工程科第三股	115年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 第三派執行中
189	115AJ00018	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2026 臺中國際踩舞嘉年華	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 一、本案於2/10簽准，2/12上網公告招標，3/13開標，3/20辦理評選會議，4/2辦理第二次評選會議，4/21議價決標，4/24召開第1次工作會議，5/8召開第2次工作會議，6/3召開第3次工作會議，6/15召開第4次工作會議，7/24召開第5次工作會議。 二、5/15召開北屯場次里長說明會，5/25召開潭子場次里長說明會，5/26召開跨機關協調會議，6/5召開后里區及北區場次里長說明會；預計於8/12召開北區及北屯區里民說明會、8/18召開潭子區里民說明會，並於8/20召開后里區里民說明會。8/14辦理記者會。 三、8/10交通局辦理交維計畫審查會議，8/28業函請交通局予以備查，9/2交通局函復同意核備。
190	115AJ00023	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中市國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/14召開「2026新社花海暨臺中國際花毯節交通疏導組第2次工作會議」。
191	115AJ00024	觀旅局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2026 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	20,500	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/14召開「2026新社花海暨臺中國際花毯節交通疏導組第2次工作會議」。
192	115AK00005	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115年臺中市政府社會局公共托育中心監管雲建置與維運案	15,446	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依契約約定辦理
193	115AK00012	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116年臺中市大里、西屯、烏日親子館委託營運	45,928	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商依契約執行中
194	115AK00013	社會局/兒童托育科/兒童托育	115-116年臺中市公設民營東區台中公園托嬰	12,901	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股	中心委託營運服務					1. 通知營運廠商 115 年 8 月 24 日開始籌備營運。 2. 通知監管雲廠商準備至場地施作。
195	115AK000 17	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	臺中市 115-117 年托嬰中心訪視輔導暨評鑑	48,635	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理。
196	115AK000 20	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年臺中市兒童發展社區資源中心	70,261	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 12/10 評選、12/26 議價決標。 2. 辦理人事核備、方案核備及契約書製作中 3. 辦理人事核備、方案核備中 4. 方案核備中 5. 方案核備中，待中央核定本年度經費後進行第一季核銷 6. 方案核備中，待完成第一區及第五區契約變更及經費分列後進行第一季核銷 7. 方案核備中，已完成第 2.3.4.6.7.8 區第一季核銷，刻正辦理第 1 區及第 5 區契約變更。 8. 方案核備中，已完成第 1 季核銷，刻正辦理第 2 季核銷中。 9. 第 2 季核銷已辦理完成，並完成 115 年訪視輔導。
197	115AK000 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第一案)(案號：1141105110-01)	26,886	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
198	115AK000 28	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第二案)(案號：1141105110-02)	51,077	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理
199	115AK000 29	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營東勢托嬰中心委託營運服務(案號：1141106110-04)	23,109	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
200	115AK000 30	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服	50,014	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務(第三案)(案號：1141107110-05)					
201	115AK00031	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第六案)	49,710	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定收托嬰幼兒中
202	115AK00033	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第七案)(案號：1141107110-06)	84,383	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。1150826
203	115AK00036	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第十案)	59,338	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約履約中
204	115AK00037	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	114-115 年臺中市公設民營大肚頂街托嬰中心委託營運服務	10,951	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 正常收托中
205	115AK00038	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	115 年臺中市身心障礙者服務中心計畫	132,844	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理。第一區身障中心申請核銷 3,858,152 元、第三區身障中心申請核銷 248,634 元、第五區身障中心申請核銷 2,191,983 元。
206	115AK00039	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第五案)	65,849	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案依規履約中。
207	115AK00040	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第八案)(案號：1141114110-10)	82,304	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理 1150826
208	115AK00043	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服	48,279	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			務(第九案)					
209	115AK000 46	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市南區親子館委託營運	12,303	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理中
210	115AK000 47	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市新社親子館委託營運	10,097	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理中
211	115AK000 48	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫	26,765	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
212	115AK000 49	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年度臺中市公設民營兒少安置機構營運計畫(向陽兒少之家)	13,404	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
213	115AK000 50	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115 年臺中市兒童及少年家庭寄養服務方案	15,435	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 如期辦理
214	115AK000 52	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 115 年度充實愛心食物銀行暨災害救助民生物資採購	11,142	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.6 月物資款項於 8/20 辦理請款核銷簽准。 2.7 月物資已於 8/17 辦理驗收完畢，目前待廠商來函請款辦理核銷。
215	115AK000 53	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股	115 年度臺中市婦女及新住民培力業務暨婦女發展基地營運委託案	45,884	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商如期履約。
216	115AK000 55	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-117 年臺中市公設民營托嬰中心暨社區公共托育家園委託營運服務(第四案)	45,328	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
217	115AK000 56	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市南屯親子館委託營運	21,605	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
218	115AK000 58	社會局/家暴中心/兒童及少年	115 年臺中市兒童及少年保護個案家庭服務暨	36,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		保護組	親職教育輔導方案					轉介 26 案
219	115AK00059	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	115 年臺中市兒少保護多元親職教育服務方案	11,359	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 賦能轉介 12 案，減壓轉介 37 案（1150827）
220	115AK00065	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年臺中市社區照顧關懷據點輔導計畫	36,517	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 廠商進行據點訪視輔導。 2. 子計畫討論、核備及執行。
221	115AK00069	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年度臺中市獨居老人關懷服務計畫	17,559	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約辦理獨居老人關懷服務，並完成第 2 期請款。
222	115AK00071	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	115 年度臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫	266,563	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理
223	115AK00072	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市太平、霧峰親子館委託營運	21,439	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
224	115AK00073	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市外埔親子館委託營運	10,492	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
225	115AK00074	社會局/家暴中心/成人保護組	115 年度臺中市以家庭為中心之整合性服務方案	29,940	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 1 區)：60 案 2. 財團法人伊甸社會福利基金會(第 2 區)：60 案 3. 財團法人臺中市私立迎曦社會福利基金會(第 3 區)：45 案 4. 社團法人臺中市晚晴協會(第 4 區)：45 案 5. 財團法人勵馨社會福利事業基金會(第 5 區)：45 案 6. 臺中市山海屯國際生命線協會(第 6 區)：45 案
226	115AK00079	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市坪林親子館暨公設民營托嬰中心委託營運	29,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
227	115AK00082	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年臺中市社區培力中心委託服務案	27,970	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 八月份社區輔導辦理情形摘要如下： (1)第一區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)74 場次 513 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 31 場次 86 人次。3. 標竿社區 10 場次 843 人次。4. 人才培訓 3 場次 106 人次。5. 分級輔導工作坊 1 場次 27 人次。6. 輔導紀錄：表八 14 則、表十 2 則。(2)第二區：1. 社區訪視輔導(含面、電訪)94 場次 145 人次。2. 推動社會福利相關計畫之社區陪伴與輔導 32 場次 296 人次。3. 標竿社區 5 場次 52 人次。4. 輔導紀錄：表八 94 則、表十 5 則。
228	115AK00083	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	115-116 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務案	25,660	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 本月共安排 3 場次志工隊實地輔導，1 隊進行備案諮詢輔導。 2. 本月共有 27 個運用單位及 4 名民眾諮詢輔導志工媒合工作。 3. 本月辦理 115 年臺中市績優志願服務團隊決選會議。 4. 本月進行社會福利暨綜合類志願服務觀摩活動場勘。 5. 本月媒合企業志工單位汎緯材料科技股份有限公司、金統立公司至中華傳愛社區服務協會場勘、玩具銀行場勘及服務。 6. 本月邀請伸興工業股份有限公司辦理企業志工分享會活動。 7. 本月辦理一日志工體驗活動(最終場-中華安得烈慈善協會)。 8. 本月討論臺中市志工媒合平台美村綜合服務園區場地租用功能建置案，並提供租用一覽表及統計表草案。 9. 本月美村綜合服務園區各進駐單位領設備、器材定位初點。 10. 本月攀岩牆彩繪廠商、積木牆廠商及歷史文化展示廠商進場施作及完工，體驗互動解謎空間完工及測試。 11. 本月美村綜合服務園區志工隊開始值勤認識環境。
229	115AK00088	社會局/仁愛之家/保健組	臺中市立仁愛之家 115 年度護理、社工及照顧服務員等人力委外勞務	28,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約提供日照及養護照顧服務中。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
230	115AK000 91	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市清水親子館委託營運	11,034	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中
231	115AK000 92	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市沙鹿、大甲親子館委託營運	29,090	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中
232	115AK000 94	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營南區工學托嬰中心委託營運服務	15,583	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
233	115AK000 96	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市北區親子館委託營運	16,422	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中。
234	115AK000 98	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市龍井親子館委託營運	14,941	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商現正依約履約中。
235	115AK000 99	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	115 年度臺中市獨居老人緊急救援服務	22,008	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 函報 7 月報表。2. 辦理第 2 期(4-7 月)核銷。3. 依契約執行。
236	115AK001 02	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市豐原、后里、大雅親子館委託營運	72,083	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依規履約執行中
237	115AK001 07	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營太平宜昌托嬰中心委託營運服務	12,940	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約約定辦理。
238	115AK001 08	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營西區昇平托嬰中心委託營運服務	20,166	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 7/3 局臉書宣傳， 7/15 財物包驗收， 7/18 第一場招生說明會， 7/20 開始線上報名， 7/24 第二場招生說明會， 預計 9/3 舉行開幕活動， 預計 9/7 開始收托
239	115AK001 12	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	115-116 年臺中市西區親子館委託營運	15,345	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行中。
240	115AK001 15	社會局/兒少福利科/兒少福利	115-116 年臺中市北屯親子館委託營運	13,993	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		科第一股						籌備進行中。
241	115AK001 21	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營龍井龍泉托嬰中心委託營運服務	10,577	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115.6.18 評選會議 115.7.8 議價決標 115.7.13 下籌備 115.9.3 開幕
242	115AK001 24	社會局/兒少福利科/兒少福利科第二股	115-116 年臺中市梧棲親子館委託營運	11,654	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月 16 日竣工，8 月 21 日完成竣工確認，預計 9 月 1 日辦理營運籌備。
243	115AK001 25	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營霧峰本堂托嬰中心委託營運服務	12,932	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1.115.7.24 辦理招標評選 2.115.7.30 簽准評選結果 3.115.8.13 議價決標 4.115.8.17 下籌備
244	115AK001 27	社會局/兒童托育科/兒童托育科第一股	115-116 年臺中市公設民營沙鹿埔子托嬰中心委託營運服務	11,801	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案工程進行中，已於 115/8/24 下營運籌備，預計 11 月開辦。
245	115AL000 23	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者養成訓練計畫	12,078	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 截至 8 月 20 日前，已完成六項職類第一期款請款核銷。
246	115AL000 42	勞工局/福利促進科/	115 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	19,061	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 今年截至 8 月開案晤談共計 178 人次，推介共計 148 人次。
247	115AL000 47	勞工局/就業安全科/	115 年度職業訓練委託案(一)	17,926	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 第一階段規劃辦理 15 班，1 月 14 日決標，已全數開班，培訓 462 人，8 班處就業輔導期。
248	115AL000 61	勞工局/就業安全科/	115 年度職業訓練委託案(二)	16,921	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案規劃辦理 14 班次，已於 115 年 6 月 10 日決標，已開班

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								2 班，培訓 56 人，餘班別積極招生中。
249	115AM000 34	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年交通違規案件入案舉發作業勞務採購案	18,835	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約辦理中
250	115AM000 66	警察局/犯罪預防科/	115 年錄影監視系統後端影像儲存設備與軟體維修保養採購案	10,257	10	40	30	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
251	115AM000 76	警察局/後勤科/	115 年行政人員服裝採購案	22,800	35	40	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 案於 1 月 23 日上網公告，於 3 月 13 日辦理第 1 階段資格標開標，3 月 31 日辦理評選會議，於 4 月 16 日決標，履約期限為 10 月 13 日。
252	115AM000 80	警察局/刑事警察大隊/偵查組	115 年度違禁藥品尿液委外鑑驗採購案	12,700	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 依規定履約中。
253	115AM000 87	警察局/交通警察大隊/執法組	115 年「非線圈式闖紅燈暨測速(雷達)數位照相設備」採購案。	27,750	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中依規定辦理。
254	115AM001 07	警察局/犯罪預防科/	115 年錄影監視系統建置採購案	148,491	0	30	30	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 115 年 7 月 13 日簽核辦理建置案招標作業，8 月 21 日第 1 次開標流標，9 月 2 日辦理第 2 次開標。
255	115AN000 17	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年度化學消防車 4 輛採購案	48,000	40	40	0	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 履約中
256	115AN000 19	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年度水庫消防車 4 輛採購案	36,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
257	115AN000 20	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	115 年 30 公尺雲梯消防車 2 輛及 50 公尺雲梯消防車 1 輛採購案	93,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
258	115AN000 22	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	114 年消防衣採購案-後續擴充	30,980	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商於 7/16 第一次交貨，已於 7/30 辦理驗收並抽 3 套送英

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								國 BTTG 辦理檢驗
259	115AN000 26	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	114 年救災機器人採購案-後續擴充	12,000	40	95	55	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 115 年 8 月 24 日點交履約完成，並預計於 115 年 9 月 4 日驗收。
260	115AN000 35	消防局/災害搶救科/災害搶救科民力運用股	115 年義勇消防人員個人防護裝備及警消人員消防帽採購案	25,128	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 3 月 16 日辦理評選會議，3 月 23 日 A、B 項決標。 A 項廠商履約中。 B 項於 6 月 26 日交貨，於 7 月 9 日驗收完成。
261	115AN000 38	消防局/救災救護指揮中心/救災救護指揮中心資訊通訊股	115 年度勤務專用通訊系統優化及設備汰換案	14,774	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案預計於 12 月 1 日前完成履約，廠商履約中。
262	115AN000 41	消防局/災害管理科/災害管理科防災推廣股	臺中市 115 年全災害防救應變整備強化方案	12,700	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 6/4 簽約，履約中
263	115A0000 18	衛生局/企劃資訊科/	115 年「新世代公衛醫療門診系統建置計畫第 3 期」	25,543	30	30	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 於 6 月 30 日簽辦採購，於 7 月 30 日完成招標文件核定，於 8 月 14 日上網公告招標，下個管考點 10 月 20 日評選。
264	115AP000 01	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115 年度臺中市源頭減量與資源循環及網路平台維護綜合管理計畫	12,950	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月 3 日辦理封閉場域循環杯服務研商會議 115 年 8 月 7 日辦理中港夜市宣導活動 115 年 8 月 10 日提送 7 月份工作成果報告 115 年 8 月 11 日辦理 8 月份工作檢討會 115 年 8 月 15 日辦理第二場隨袋宣導活動 115 年 8 月 17 日提送 8 月份計畫工作檢討會會議紀錄及簽到單 115 年 8 月 20 日提送計畫經理及專案工程師異動乙案 115 年 8 月 25 日辦理第七次績效進度管理會議 115 年 8 月 27 日辦理東光市場宣導活動 115 年 8 月 27 日提送第二季 6 直轄市資源回收背景與績效、差異分析及策進建議

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								115 年 8 月 27 日提送推動封閉場域循環杯服務規劃書 115 年 8 月 27 日提送第七次績效進度管理會議紀錄及簽到單
265	115AP000 03	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	115 年度臺中市流域污染總量管制、水污 費徵收查核與水污染源稽查計畫	12,240	40	55	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 提送月報報告書。 2. 提送科學儀器追源報告。 3. 辦理許可審查及其他行政配合事項。 4. CWMS 維運。 5. 執行事業、工業區及社區之一般性查核作業及採樣。 6. 提送期中成果報告初稿。
266	115AP000 05	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	115 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	12,450	55	70	15	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 8/14 提送期中報告(初稿)，8/24 期中報告暨月會會議。 2. 依契約規定執行中。
267	115AP000 09	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	115 年度臺中市事業廢棄物流向管制減量再利用管理查核及非法棄置場址處理緊急應變計畫	14,210	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、115 年 8 月 10 日提送 7 月份計畫執行成果報告 二、115 年 1 月 1 日至 115 年 8 月 26 日止，完成事業廢棄物相關許可審理 3,184 件，完成畜牧場現場查核 91 家次、斃死豬集運車輛攔檢 10 次、清除機構現場查核 439 次、處理機構現場查核 25 家次、再利用機構現場查核 226 家次及其他交辦案件 116 家次。
268	115AP000 11	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科資源回收股	115 年度臺中市辦理垃圾減量、資收巡查及宣導計畫	18,040	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 ((1)機動性協助推動源頭減量及資源回收業務，完成投保並正式雇用 80 位，7 月薪資已於 8/28 完成撥付作業。 (2)協助提報資收關懷計畫 7 月份成果、環境服務巡迴團完成 6 場次，與 7 月份清潔隊資收關懷補作業系統登錄作業。 (3)希望資收站巡查輔導作業，巡檢累計 114 處次，並協助採購希望資收站兌換品累計金額 1,200,100 元。 (4)輔導訪視資收個體戶，並調查收集回收量及回收物流向，巡檢累計達 304 處次。 (5)持續協助辦理築巢安居計畫，媒合工作累計 6 件。 (6)輔導本市應回收廢棄物回收處理業辦理消防安全作業，巡檢累計達 325 場次、提報 7 月回收商回收量及第二季土地

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								使用分區調查。 (7)完成辦理應回收廢棄物回收業相關法規說明會與防災訓練 2 場次，及消防安全專家學者輔導 2 場次。 (8)完成辦理和平區廢農藥容器回收宣導活動上半年度 7 場次；源頭減量及資源回收設攤宣導累計 2 場次。 (9)協助家電健檢維修累計 2,833 件。 (10)歷年資源回收讚 A 級以上巡查，累計 118 處次。 (11)資源分類設施巡查及輔導宣導作業，累計 456 處次。 (12)回收學園計畫累計 89 位學生參與，服務場次 67 場，總服務時數達 356 小時。 (13)完成辦理 8 月份阿罩霧培養土兌換活動及 7 月廚餘回收量統計。 (14)協助環保農園環境整理、完成 115 年第二期農園報名、租賃監視器設備裝設中。 (15)完成清潔隊回收物變賣流向雜質抽檢 20 場次。 (16)強化廚餘回收流向管控作業，再利用機構廚餘收受調查累計 24 週次，廚餘清運流向與收費調查累 899 家次，政策宣導文宣臉書臉文累計 10 篇及持續滾動式修正宣導簡報、完成建立廚餘處理設施標準管理表單及第一季廚餘處理設施訪查、及持續協助安心無餘計畫行政作業。 (17)計畫亮點或創新作為之垃圾處理財務分析暨垃圾處理去化規劃持續進行基本資料彙整與分析成果初稿撰寫，並召開 8 月工作討論會議。 (18)召開 8 月份工作檢討會議。 (當月執行數量，統計期間:115 年 8 月 1 日~8 月 28 日)
269	115AP000 12	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	22,220	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約期程辦理。
270	115AP000 13	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	115 年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已召開工檢會
271	115AP000 14	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊四組	115 年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查	40,300	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			處催收計畫					已於7月16、17日辦理檢警環林查緝保及國土犯罪聯合小組成果研討會。 統計至7份月之累積完成量： 1. 預防非法棄置場址露天燃燒作業-7個月 2. 特定陳情及污染告警之公私場所現場查核作業-29家 3. 協助民眾陳情固定源、逸散源、異味等空氣污染案件受理及稽查作業-7個月 4. 環境污染專案查核及調查作業-10處次 5. 辦理查核、陳情及專案之採樣檢測工作-22.8% 6. 科技化蒐證技術運用-40.0% 7. 固定式遠端即時監控系統維護及監控作業-7個月 8. 環保法規講習、查核實務教育訓練、研討會、論壇及應對技巧等相關課程-3場次 9. 民眾檢舉廢清法案件查處作業-7個月 10. 提供環保檢舉案件影片查詢平台及獎勵金核發電子化服務-7個月 11. 環保違規裁處案件移送行政執行作業-新案移送81.3%、憑證核對54.2%、舊案再移送100% 12. 系統維護及報表彙整提報-7個月
272	115AP00018	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	115年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	17,700	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本案各分項A、B、C等三區得標廠商，依契約的工作規範事項，執行本市第二梯次登革熱防治噴藥工作。
273	115AP00028	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,000	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成7月份TSP、空品分析、工作月報等。辦理期中報告審查。完成第二場教育訓練。
274	115AP00030	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展(含環保資訊系統維運)計畫	16,600	55	70	15	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 完成8月份維運(含伺服器、LED看板)、雲端巡檢及現場巡檢作業、大里LED看板資料更換作業。8月19日完成辦理第2場教育訓練、第4場工檢會；8月26日執行第1次無人機採樣作業；8月31日提送期中報告初稿。
275	115AP00031	環保局/環境設施大隊/環境設	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理	850,236	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		施大隊第一組	服務計畫(115年-119年)					廠商提送7月份服務費用申請書，刻正辦理審查作業。
276	115AP000 32	環保局/南屯區 清潔隊/	115年度第13期市地 重劃區環境清潔維護計 畫	21,273	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 已於115年1月12日決標履約，按月執行截至7月底已核付 1175萬3,885元服務費用
277	115AP000 36	環保局/西屯區 清潔隊/	115年度清淨市容-擴 大道路清掃執行計畫 (114年後續擴充)	31,352	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 本月份辦理7月份服務費用核銷作業，並且依照契約履約 中。
278	115AP000 40	環保局/豐原區 清潔隊/	115年度臺中市政府環 境保護局清潔人員環境 教育訓練暨自強活動	14,318	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 整理各區隊參加人數及招標文件，115年2月2日簽辦2月 23日簽奉核准，2月25日上網公告訂於3月30日開標，4 月9日招開評選會，依評選結果通知第1序位廠商辦理議 約，於5月13日決標，7月15日完成北部4梯次南部2梯 次出團依契約規定簽辦撥款，目前履約中。
279	115AP000 43	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	115年臺中市水肥資源 處理中心委託代操作	11,535	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 持續履約中。
280	115AP000 52	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制科 第二股	115年臺中市低碳城市 發展管考及城食森林推 動計畫	13,300	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 廠商均依契約規定事項履行契約。
281	115AP000 53	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制科 第二股	115年臺中市柴油排煙 多元檢測管理及科技輔 助執法計畫	13,048	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 8/28同意廠商新增2處自動判煙測試運行；8/26召開工作 檢檢討會議；餘依約辦理。
282	115AP000 55	環保局/空氣及 噪音管制科/空 氣及噪音管制科 第一股	115年臺中市空氣品質 維護綜合管理及固定污 染源管理與低碳輔導計 畫	40,520	70	70	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 依工作計畫書內容執行
283	115AP000 66	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115年度各式環保車輛 與機具維修保養案	101,052	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 各項目履約中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
284	115AP000 67	環保局/清潔隊 管理科/	115 年購置掃街車 3 輛	19,300	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 得標廠商為富裕利有限公司，決標金額為新臺幣 1,915 萬元整，履約中。
285	115AP000 69	環保局/清潔隊 管理科/清潔隊 管理科第二股	115 年度採購垃圾車 9 輛	39,219	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約中
286	115AP000 75	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	115 年臺中市營建工程 污染管制科技輔助查核 計畫	22,053	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 115 年 8 月 26 日辦理工檢會。
287	115AP000 77	環保局/空氣及 噪音管制科/空氣 及噪音管制科 第二股	115 年度臺中市智慧科 技取締高污染車輛計畫	17,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 勞務採購計畫已於 3 月 5 日決標，8 月持續依契約派工。
288	115AP000 82	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	臺中市三座資源回收廠 協助監督專業服務計畫 (115 年)	10,050	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 刻正執行中
289	115AP000 83	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第四組	臺中市文山焚化廠興建 營運移轉案履約管理計 畫	50,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正進行 BOT 案民間機構所提之相關文件審查作業，並督導相關許可申請事項，截至 115 年 8 月已完成環境差異分析報告、地質敏感分析報告及水土保持計畫，履約執行中。
290	115AP000 85	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第二組	113 年山海屯都等 12 區掩埋場滲出水處理廠 最佳操作及維護申報計 畫-第二次後續擴充	21,190	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 依照契約執行中
291	115AP000 88	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第三組	114 年臺中市焚化廠底 渣委託再利用處理計畫 -第一次後續擴充	145,562	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已完成 114 年度第一次後續擴充 115 年 4 月份驗收，刻正辦理 4 月份請款作業。
292	115AP000 92	環保局/環境設 施大隊/環境設 施大隊第一組	115 年臺中市焚化廠飛 灰(含穩定化物)清運及 處理(開口契約)	189,963	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：1 次 依約辦理中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
293	115AP00100	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市廚餘破碎脫水設備採購及代操作(含維護修保養)計畫	12,960	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案履約中
294	115AP00101	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度臺中市南區委託民營清除機構清運工作	22,831	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商已完成 7、8 月工作，辦理請款核銷中。
295	115AP00107	環保局/清潔隊管理科/	115 年度採購沼液運送車 5 輛	34,000	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8/25 辦理決標作業
296	115AP00109	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	115 年度臺中市環保清潔車 25 輛採購案	88,300	20	30	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 已於 8/26 上網公告
297	115AQ00005	文化局/市立圖書館/秘書室	115 年臺中綠美圖全棟清潔維護採購案	28,500	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商辦理例行清潔維護作業。
298	115AQ00029	文化局/市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館 115 年中文圖書採購案	72,850	55	70	15	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已於 8/14 完成第 8 次交貨，交貨內容為每月新書、優質推薦、熱門預約、特色館藏等圖書，本課已完成交貨圖書之書目轉檔，各分館亦完成書目及加工核對，上架供民眾借閱流通，至本次累計交貨金額達購書預算 70%，預計依約於 9 月辦理第 2 次驗收。
299	115AQ00030	文化局/市立美術館/秘書室	115 年臺中綠美圖保全警衛勤務委託專業服務案	12,358	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案於 1 月 1 日履約，刻正履的執行中。第 6 期款已於 7 月 28 日撥付。
300	115AQ00031	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115 年圖書通閱分裝運送採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8 月份圖書通閱分裝已運送完成。
301	115AQ00032	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2026 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依約執行中
302	115AQ00044	文化局/市立美術館/秘書室	115 年度機電相關設備養護維護暨行政協助勞務採購案(114 年後續	12,286	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 履約進行中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
			擴充)					
303	115AQ00064	文化局/屯區藝文中心/展演股	屯區藝文中心演藝廳頂棚結構改善補強及懸吊系統自動化前期設備建置採購案	10,550	35	40	5	流廢標次數：1 次 期程修改次數：0 次 已完成細部設計書圖審查，目前辦理結構計算簽證報告書審查相關事宜。
304	115AQ00066	文化局/市立圖書館/閱覽典藏課	115 年度圖書館營運勞務承攬採購案	46,232	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 115 年 8 月圖書館營運勞務承攬採購完成
305	115AQ00105	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」作品保險案	28,000	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 8 月 19 日議價決標，刻正辦理第一期履約。
306	115AQ00106	文化局/市立美術館/展覽規劃組	「國際名作展」運輸布卸展案	21,750	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 業於 8 月 11 日議價決標，刻正辦理第一期履約
307	115AR00006	地政局/中正地政/第二課	115 年度臺中市北區地籍圖重測委託辦理案	12,623	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本月已完成第 2 階段圖根測量作業，並交付成果。
308	115AR00007	地政局/雅潭地政/第二課	115 年度臺中市圖解地籍地區地籍整理(數值法重測)計畫(辦理地區：大雅區) 勞務採購案	15,770	30	40	10	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商履約中。
309	115AR00009	地政局/中山地政/第二課	115 年度臺中市西區地籍圖重測委託辦理案	11,231	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 地籍調查，界址測量，協助指界
310	115AR00010	地政局/東勢地政/第二課	115 年度大臺中地區委外地籍圖重測計畫	13,162	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依期履約中
311	115AR00023	地政局/資訊室/	115 年度本局及本市各地政事務所雙資料中心設備汰換案	71,375	30	35	5	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案業於 8/6 開標、8/13 辦理評選完成。
312	115AT00013	新聞局/新聞行政及流行音樂科/新聞行政及流	「臺中市跨年晚會活動」採購案	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案刻正規劃宣傳設計中

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
		行音樂科第二股						
313	115AT00018	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2026 臺中市政建設成果行銷	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 廠商依契約執行標案中。
314	115AT00020	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第二股	2026 臺中耶誕嘉年華暨水岸光環境建置計畫委託專業服務	15,600	40	40	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 本案已於 8/6 上網公告、8/24 開標、8/28 評選。
315	115AU00012	地稅局/消費稅及管考科/消費稅及管考股	115 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知及繳納證明等列印、摺封及郵寄等作業採購案	40,279	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 均按規劃期程辦理，並無落後。
316	115AY01001	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年資訊安全管理與防禦委外維護服務案	13,225	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1. 於 7 月 30 日交付主機系統弱點掃描計畫書。2. 於 8 月 11 日交付資訊安全與個資保護管理系統內部稽核計畫及報告。3. 於 8 月 10 日交付 7 月工作報告。4. 於 8 月 19 日召開資安月會。5. 協助 8 月 5 日至 7 日資安技術檢測。6. 執行第二次電子郵件社交工程演練。
317	115AY01002	數位局/網路資安科/	臺中市政府 115 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備及防毒系統維護案	24,937	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 8/21 召開維護月會。 8/14 提交月報。
318	115AY01004	數位局/系統規劃科/	115 年公文整合資訊系統維護暨設備汰換案	20,828	55	55	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 1、已辦理第 2 期付款核銷。 2、預計於 115 年 10 月召開公文整合資訊系統第 3 季工作報告會議。
319	115AY01016	數位局/創新服務科/	臺中市政府城市智慧樞紐基礎設施建置及營運(規劃階段)委託服務案	12,820	70	70	0	流廢標次數：0 次 期程修改次數：0 次 一、08 月 03 日拜訪議員說明本案執行概況並聽取議員相關建議。 二、08 月 04 日與建設局召開智慧杆規劃案訪談討論會議。 三、08 月 05 日與水利局、環保局召開智慧杆規劃案訪談討

項次	案件編號	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形
					預定	實際	比較	
								論會議。 四、08月11日與交通局召開智慧杆規劃案訪談討論會議。 五、08月12日召開智慧杆論壇籌備工作會議及專案工作會議，請廠商報告智慧杆論壇籌備工作執行進度及本案各項工作執行進度。 六、廠商於08月14日交付7月份月工作報告。 七、08月24日召開工作會議，請廠商報告本案各項工作執行進度。 八、09月份無查核點。
320	115AY01017	數位局/網路資安科/	115年度臺中市政府虛擬化平台維運暨異地備份備援案	19,466	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 月報已於8/10送達。 2. 已於8/20召開工作月會。
321	115AY01021	數位局/網路資安科/	臺中市政府115年度各機關文書編輯軟體更新採購案	37,855	40	40	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 本月無查核點，辦理交貨安裝中。
322	115AZ00002	原民會/文教福利組/	115至116年度原住民族家庭服務中心社會福利服務採購	21,749	55	55	0	流廢標次數：0次 期程修改次數：0次 1. 廠商115年7月30日函送1-6月委託項目執行情形及經費結算明細表，本會業於115年8月11日撥付業務費第二期款。 2. 本會業於115年8月14日完成審核並撥付7月人事費。

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：115/08/01 至 115/08/31

數量 機關	項目	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
		本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
						6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)	(4)-(12)				
						件數	%	件數	%	件數	%					件數	%	件數	%		
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)					(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)		
合計		134,774	16,185	39,753	190,712	58,764	99.67	193	0.33	4	0.01	58,961	1.86	104,148	8,781	171,890	90.13	18,822	9.87	18,276	546
秘書處		949	110	251	1,310	310	99.68	1	0.32	0	-	311	1.45	699	123	1,133	86.49	177	13.51	177	0
民政局		2726	308	581	3,615	1291	99.92	1	0.08	0	-	1,292	1.96	1797	151	3,240	89.63	375	10.37	375	0
財政局		1032	126	243	1,401	318	99.07	3	0.93	0	-	321	1.49	907	56	1,284	91.65	117	8.35	117	0
教育局		6778	1055	3272	11,105	5616	99.96	2	0.04	0	-	5,618	1.71	3457	759	9,834	88.55	1,271	11.45	1,202	69
建設局		3083	462	593	4,138	723	97.05	21	2.82	1	0.13	745	1.89	2662	204	3,611	87.26	527	12.74	444	83
社會局		10451	1334	2340	14,125	4706	99.64	17	0.36	0	-	4,723	2.27	7556	422	12,701	89.92	1,424	10.08	1,421	3
警察局		4035	475	1059	5,569	2498	100.00	0	-	0	-	2,498	1.37	2255	326	5,079	91.20	490	8.80	464	26
衛生局		5980	847	2105	8,932	2649	99.96	1	0.04	0	-	2,650	2.08	4931	620	8,201	91.82	731	8.18	727	4
環境保護局		8398	1724	5206	15,328	5575	99.01	55	0.98	1	0.02	5,631	1.9	6725	937	13,293	86.72	2,035	13.28	1,976	59
地政局		3485	382	800	4,667	1882	99.58	8	0.42	0	-	1,890	1.84	2211	158	4,259	91.26	408	8.74	407	1
經濟發展局		8875	580	1797	11,252	2337	99.74	6	0.26	0	-	2,343	1.67	7916	177	10,436	92.75	816	7.25	815	1
新聞局		614	102	153	869	126	98.44	2	1.56	0	-	128	2.15	557	65	750	86.31	119	13.69	119	0
主計處		845	128	159	1,132	179	100.00	0	-	0	-	179	1.78	737	62	978	86.40	154	13.60	154	0
人事處		1460	133	199	1,792	297	99.66	1	0.34	0	-	298	2.12	1252	73	1,623	90.57	169	9.43	168	1
研考會		1356	143	206	1,705	161	100.00	0	-	0	-	161	1.46	905	72	1,138	66.74	567	33.26	387	180
政風處		833	85	170	1,088	193	100.00	0	-	0	-	193	1.52	693	77	963	88.51	125	11.49	125	0
勞工局		3513	614	2410	6,537	2331	99.87	2	0.09	1	0.04	2,334	1.83	2949	575	5,858	89.61	679	10.39	674	5
水利局		9953	1625	2439	14,017	3533	99.89	4	0.11	0	-	3,537	2.48	7880	666	12,083	86.20	1,934	13.80	1,895	39
地方稅務局		13275	972	6021	20,268	8027	100.00	0	-	0	-	8,027	1.11	11092	235	19,354	95.49	914	4.51	914	0
農業局		3620	549	1078	5,247	1709	99.94	1	0.06	0	-	1,710	2.34	2610	300	4,620	88.05	627	11.95	624	3
交通局		6142	684	1252	8,078	1960	99.85	3	0.15	0	-	1,963	1.71	5012	249	7,224	89.43	854	10.57	821	33
觀光旅遊局		1417	236	547	2,200	650	100.00	0	-	0	-	650	1.88	1064	167	1,881	85.50	319	14.50	319	0
法制局		2592	329	1283	4,204	925	100.00	0	-	0	-	925	1.39	2421	554	3,900	92.77	304	7.23	304	0
消防局		6070	307	576	6,953	897	99.89	1	0.11	0	-	898	1.65	5572	146	6,616	95.15	337	4.85	337	0
文化局		1299	222	647	2,168	599	99.67	2	0.33	0	-	601	1.86	974	364	1,939	89.44	229	10.56	229	0
客委會		495	69	57	621	74	100.00	0	-	0	-	74	1.6	421	30	525	84.54	96	15.46	96	0
都市發展局		19391	1937	3062	24,390	7406	99.20	59	0.79	1	0.01	7,466	2.31	14077	732	22,275	91.33	2,115	8.67	2,099	16
原民會		951	116	239	1,306	324	100.00	0	-	0	-	324	2.86	703	87	1,114	85.30	192	14.70	191	1
運動局		2436	281	490	3,207	850	99.88	1	0.12	0	-	851	1.96	1812	207	2,870	89.49	337	10.51	323	14
數位發展局		577	71	141	789	116	98.31	2	1.69	0	-	118	1.9	520	64	702	88.97	87	11.03	85	2
捷運工程局		2143	179	377	2,699	502	100.00	0	-	0	-	502	2.1	1781	123	2,406	89.14	293	10.86	287	6

二、區公所

起迄日期：115/08/01 至 115/08/31

項目 數量 機關	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 簽稿數	總數 (1)+(2)+(3)	發文統計						件數 (5)+(6)+(7)	發文平均 使用日數	收文存 查件數	創簽辦 結件數	辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以內辦結		超過6日至30日辦結		超過30日辦結						(8)+(10)+(11)		(4)-(12)				
					件數	%	件數	%	件數	%					件數	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(13)/(14)	(14)	(15)		
合計	51,073	5,322	11,936	68,331	18,903	99.93	13	0.07	0	-	18,916	1.37	40,927	2,184	62,027	90.77	6,304	9.23	6,302	2	
中區區公所	1110	102	278	1,490	352	100.00	0	-	0	-	352	1.04	960	48	1,360	91.28	130	8.72	130	0	
東區區公所	1438	156	324	1,918	528	100.00	0	-	0	-	528	0.98	1190	21	1,739	90.67	179	9.33	179	0	
西區區公所	1656	113	309	2,078	502	100.00	0	-	0	-	502	1.27	1364	47	1,913	92.06	165	7.94	165	0	
南區區公所	1594	164	280	2,038	533	100.00	0	-	0	-	533	1.08	1262	42	1,837	90.14	201	9.86	201	0	
北區區公所	1884	166	551	2,601	868	100.00	0	-	0	-	868	1.18	1432	78	2,378	91.43	223	8.57	223	0	
西屯區公所	2273	193	540	3,006	984	100.00	0	-	0	-	984	1.11	1788	57	2,829	94.11	177	5.89	177	0	
南屯區公所	2242	158	491	2,891	752	100.00	0	-	0	-	752	1.38	1849	88	2,689	93.01	202	6.99	202	0	
北屯區公所	3140	414	859	4,413	1297	100.00	0	-	0	-	1,297	1.5	2574	68	3,939	89.26	474	10.74	474	0	
豐原區公所	2099	219	587	2,905	916	100.00	0	-	0	-	916	1.38	1585	191	2,692	92.67	213	7.33	213	0	
大里區公所	2074	271	554	2,899	813	100.00	0	-	0	-	813	1.29	1700	77	2,590	89.34	309	10.66	309	0	
太平區公所	2995	332	852	4,179	1249	100.00	0	-	0	-	1,249	1.54	2369	181	3,799	90.91	380	9.09	380	0	
清水區公所	1825	135	340	2,300	673	100.00	0	-	0	-	673	1.3	1365	54	2,092	90.96	208	9.04	208	0	
沙鹿區公所	1709	259	566	2,534	716	100.00	0	-	0	-	716	1.64	1415	164	2,295	90.57	239	9.43	239	0	
大甲區公所	1635	199	456	2,290	697	100.00	0	-	0	-	697	1.34	1266	117	2,080	90.83	210	9.17	210	0	
東勢區公所	1614	172	317	2,103	590	100.00	0	-	0	-	590	1.52	1240	68	1,898	90.25	205	9.75	205	0	
梧棲區公所	1594	128	380	2,102	523	100.00	0	-	0	-	523	1.27	1321	73	1,917	91.20	185	8.80	185	0	
烏日區公所	1663	195	292	2,150	569	100.00	0	-	0	-	569	1.25	1343	42	1,954	90.88	196	9.12	196	0	
神岡區公所	1710	155	336	2,201	663	100.00	0	-	0	-	663	1.43	1326	46	2,035	92.46	166	7.54	166	0	
大肚區公所	1460	161	227	1,848	430	100.00	0	-	0	-	430	1.3	1228	19	1,677	90.75	171	9.25	171	0	
大雅區公所	1968	192	503	2,663	747	100.00	0	-	0	-	747	1.15	1602	114	2,463	92.49	200	7.51	200	0	
后里區公所	1687	188	399	2,274	634	100.00	0	-	0	-	634	1.59	1287	108	2,029	89.23	245	10.77	245	0	
霧峰區公所	1566	173	410	2,149	555	100.00	0	-	0	-	555	1.32	1239	124	1,918	89.25	231	10.75	231	0	
潭子區公所	1603	182	462	2,247	710	100.00	0	-	0	-	710	1.16	1261	68	2,039	90.74	208	9.26	208	0	
龍井區公所	1656	140	267	2,063	555	100.00	0	-	0	-	555	1.44	1268	9	1,832	88.80	231	11.20	231	0	
外埔區公所	1364	150	200	1,714	395	99.75	1	0.25	0	-	396	1.78	1076	46	1,518	88.56	196	11.44	196	0	
和平區公所	1681	189	568	2,438	744	98.41	12	1.59	0	-	756	1.9	1348	52	2,156	88.43	282	11.57	280	2	
石岡區公所	1159	111	137	1,407	236	100.00	0	-	0	-	236	1.44	993	26	1,255	89.20	152	10.80	152	0	
大安區公所	1303	161	205	1,669	337	100.00	0	-	0	-	337	1.67	1076	68	1,481	88.74	188	11.26	188	0	
新社區公所	1371	144	246	1,761	335	100.00	0	-	0	-	335	1.49	1200	88	1,623	92.16	138	7.84	138	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		353	0	19	2	13	24	24	15	59	6	2	7	36	14	47	6	15	27	2	13	6	0	9	0	1	0	1	0	0	4	0	1	0
・本月件數		81	0	2	0	2	10	6	5	16	2	2	0	3	0	8	3	2	7	0	7	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0
・累 計		434	0	21	2	15	34	30	20	75	8	4	7	39	14	55	9	17	34	2	20	6	0	9	0	1	1	2	1	0	6	0	2	0
資料來源・本府		22	0	1	0	1	0	3	1	3	0	2	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0
・市長室		59	0	1	0	1	10	3	4	13	2	0	0	3	0	7	2	2	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
已結	合 計	54	0	2	0	0	5	4	4	10	1	2	0	3	0	8	1	1	3	0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0
	依 限	52	0	2	0	0	5	3	4	9	1	2	0	3	0	8	1	1	3	0	4	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	66.67	0.00	100.00	0.00	0.00	50.00	66.67	80.00	62.50	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	33.33	50.00	42.86	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
未結	合 計	27	0	0	0	2	5	2	1	6	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	22	0	0	0	0	5	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	47	0	2	0	0	2	4	3	10	1	2	0	3	0	8	1	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		13	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
・本月件數		4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
・累 計		17	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0
資料來源・本府		2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・市長室		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	數位發展局	運動局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		449	1	7	0	4	138	14	21	23	1	2	1	13	16	166	1	11	13	4	4	0	0	3	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1
・本月件數		75	0	0	0	1	19	3	2	5	2	1	0	3	0	26	0	3	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		524	1	7	0	5	157	17	23	28	3	3	1	16	16	192	1	14	20	4	5	1	0	4	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1
已結	合 計	53	0	0	0	0	11	1	1	2	1	1	0	2	0	23	0	3	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	53	0	0	0	0	11	1	1	2	1	1	0	2	0	23	0	3	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.67	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89	33.33	50.00	40.00	50.00	100.00	0.00	66.67	0.00	88.46	0.00	100.00	71.43	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	22	0	0	0	1	8	2	1	3	1	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	22	0	0	0	1	8	2	1	3	1	0	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	19	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	0	4	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	32	0	0	0	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	臺中市區公所	臺中市東區公所	臺中市西區公所	臺中市南區公所	臺中市北區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累積		6	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		7	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市政信箱受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		4690 5	50	276	50	1301	1361	4347	5812	6418	413	1038	238	751	3095	9588	1080	3994	4861	187	531	208	64	541	4	35	38	59	7	13	384	34	55	72
・本月件數		7866	4	36	29	211	205	1463	935	933	87	149	27	109	201	1377	113	741	844	30	107	34	5	91	2	4	12	4	0	2	87	2	18	4
・累 計		5477 1	54	312	79	1512	1566	5810	6747	7351	500	1187	265	860	3296	1096 5	1193	4735	5705	217	638	242	69	632	6	39	50	63	7	15	471	36	73	76
資料來源・陳情整合平台		7866	4	36	29	211	205	1463	935	933	87	149	27	109	201	1377	113	741	844	30	107	34	5	91	2	4	12	4	0	2	87	2	18	4
已結	合 計	4843	2	34	28	164	122	432	837	453	71	111	25	88	167	956	90	484	486	30	60	30	4	68	1	3	7	4	0	0	62	2	18	4
	依 限	4676	2	34	28	163	122	301	818	437	71	111	25	88	167	956	90	484	486	30	60	30	4	68	1	3	7	4	0	0	62	2	18	4
	逾 限	167	0	0	0	1	0	131	19	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	61.5 7	50.0 0	94.4 4	96.5 5	77.7 3	59.5 1	29.5 3	89.5 2	48.5 5	81.6 1	74.5 0	92.5 9	80.7 3	83.0 8	69.4 3	79.6 5	65.3 2	57.5 8	100.0 0	56.0 7	88.2 4	80.0 0	74.7 3	50.0 0	75.0 0	58.3 3	100.0 0	0.00	0.00	71.2 6	100.0 0	100.0 0	100.0 0
未結	合 計	3023	2	2	1	47	83	1031	98	480	16	38	2	21	34	421	23	257	358	0	47	4	1	23	1	1	5	0	0	2	25	0	0	0
	未逾限	2270	2	2	1	46	83	296	96	465	16	38	2	21	34	421	23	257	358	0	47	4	1	23	1	1	5	0	0	2	25	0	0	0
	已逾限	753	0	0	0	1	0	735	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	4573	2	33	6	160	83	421	789	451	52	109	25	88	127	948	90	458	485	28	59	30	4	24	1	3	7	4	0	0	62	2	18	4
	・轉權責機關處理	260	0	1	22	4	39	11	46	2	19	2	0	0	40	4	0	23	0	2	1	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		7	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市政信箱受理(區公所)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積		340 7	11	51	90	77	74	318	179	112	331	263	225	155	193	78	63	138	118	129	107	140	80	63	151	169	46	22	4	20
・本月件數		571	4	4	16	5	26	26	27	16	50	45	31	20	32	9	13	35	26	16	65	17	6	9	23	32	7	8	3	0
・累 計		397 8	15	55	106	82	100	344	206	128	381	308	256	175	225	87	76	173	144	145	172	157	86	72	174	201	53	30	7	20
資料來源・陳情整合平台		571	4	4	16	5	26	26	27	16	50	45	31	20	32	9	13	35	26	16	65	17	6	9	23	32	7	8	3	0
已結	合 計	520	4	3	16	5	26	25	27	12	47	42	27	20	29	8	13	24	25	15	60	12	5	8	22	31	6	6	2	0
	依 限	520	4	3	16	5	26	25	27	12	47	42	27	20	29	8	13	24	25	15	60	12	5	8	22	31	6	6	2	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91. 07	100 .00	75. 00	100 .00	100 .00	100 .00	96. 15	100 .00	75. 00	94. 00	93. 33	87. 10	100 .00	90. 63	88. 89	100 .00	68. 57	96. 15	93. 75	92. 31	70. 59	83. 33	88. 89	95. 65	96. 88	85. 71	75. 00	66. 67	0.0 0
未結	合 計	51	0	1	0	0	0	1	0	4	3	3	4	0	3	1	0	11	1	1	5	5	1	1	1	1	1	2	1	0
	未逾限	51	0	1	0	0	0	1	0	4	3	3	4	0	3	1	0	11	1	1	5	5	1	1	1	1	1	2	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	504	4	3	16	5	26	25	27	12	45	42	27	20	29	6	13	24	25	15	49	11	5	8	22	31	6	6	2	0
	・轉權責機關處理	16	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		74885	65	496	136	1319	3455	9596	18085	7429	1355	1574	489	1306	1313	12194	838	2986	9546	291	396	276	132	330	1	14	47	410	12	7	632	28	28	99
・本月件數		11099	7	75	26	177	484	1708	2650	980	202	174	58	216	195	1747	101	456	1435	45	43	36	21	43	2	2	8	79	8	3	95	5	8	10
・累 計		85984	72	571	162	1496	3939	11304	20735	8409	1557	1748	547	1522	1508	13941	939	3442	10981	336	439	312	153	373	3	16	55	489	20	10	727	33	36	109
已結	合 計	8421	7	69	25	146	367	1081	2456	577	186	138	55	176	155	1284	77	337	919	43	33	32	18	39	2	2	7	79	8	2	80	5	8	8
	依 限	8038	7	69	25	146	367	753	2428	552	185	138	55	176	155	1283	77	337	919	43	33	32	18	39	2	2	7	79	8	2	80	5	8	8
	逾 限	383	0	0	0	0	0	328	28	25	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.87	100.00	92.00	96.15	82.49	75.83	63.29	92.68	58.88	92.08	79.31	94.83	81.48	79.49	73.50	76.24	73.90	64.04	95.56	76.74	88.89	85.71	90.70	100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	66.67	84.21	100.00	80.00	
未結	合 計	2678	0	6	1	31	117	627	194	403	16	36	3	40	40	463	24	119	516	2	10	4	3	4	0	0	1	0	0	1	15	0	0	2
	未逾限	2270	0	6	1	29	117	229	193	396	16	36	3	40	40	463	24	119	516	2	10	4	3	4	0	0	1	0	0	1	15	0	0	2
	已逾限	408	0	0	0	2	0	398	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7828	7	60	5	142	176	990	2361	572	129	137	51	167	130	1260	73	326	916	39	33	32	18	11	2	2	1	77	8	2	80	5	8	8
	・轉權責機關處理	540	0	0	20	4	191	91	91	5	57	1	4	0	25	10	4	6	0	3	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	53	0	9	0	0	0	0	4	0	0	0	0	9	0	14	0	5	3	1	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		192	0	5	0	1	1	1	67	4	1	0	1	2	3	26	2	19	9	2	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・ 上月累積		5720	27	69	129	88	142	153	132	216	570	570	487	211	347	160	122	264	232	199	157	438	187	115	271	281	56	35	24	38
・本月件數		993	5	15	34	12	21	17	46	34	92	86	115	34	61	15	10	49	34	32	30	74	19	25	25	69	15	11	6	7
・累 計		6713	32	84	163	100	163	170	178	250	662	656	602	245	408	175	132	313	266	231	187	512	206	140	296	350	71	46	30	45
已結	合 計	898	5	13	34	11	18	16	41	30	83	79	99	33	54	14	10	41	33	29	26	67	16	21	22	68	12	11	6	6
	依 限	898	5	13	34	11	18	16	41	30	83	79	99	33	54	14	10	41	33	29	26	67	16	21	22	68	12	11	6	6
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	90.4 3	100. 00	86.6 7	100. 00	91.6 7	85.7 1	94.1 2	89.1 3	88.2 4	90.2 2	91.8 6	86.0 9	97.0 6	88.5 2	93.3 3	100. 00	83.6 7	97.0 6	90.6 3	86.6 7	90.5 4	84.2 1	84.0 0	88.0 0	98.5 5	80.0 0	100. 00	100. 00	85.7 1
未結	合 計	95	0	2	0	1	3	1	5	4	9	7	16	1	7	1	0	8	1	3	4	7	3	4	3	1	3	0	0	1
	未逾限	95	0	2	0	1	3	1	5	4	9	7	16	1	7	1	0	8	1	3	4	7	3	4	3	1	3	0	0	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當 處理	879	5	13	34	11	18	16	41	30	78	78	98	33	52	13	10	41	33	29	21	64	16	20	22	68	12	11	6	6
	・轉權責 機關處理	17	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	2	1	0	0	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0
	・不予處 理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關-含所屬機關)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	運動局	數位發展局	捷運工程局	臺中捷運股份有限公司
受理情形・上月累積		4547	2	5	0	52	612	119	385	649	54	591	9	35	68	1063	524	62	108	0	44	34	46	10	0	4	6	12	0	4	35	5	7	2
・本月件數		234	0	0	0	3	10	15	49	15	0	4	0	8	2	84	11	14	13	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		4781	2	5	0	55	622	134	434	664	54	595	9	43	70	1147	535	76	121	0	46	36	47	11	0	4	6	12	0	4	35	5	7	2
資料來源・總統府		30	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0	6	2	8	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		137	0	0	0	0	6	6	15	10	0	3	0	2	0	63	11	7	10	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		11	0	0	0	3	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		56	0	0	0	0	4	6	32	1	0	0	0	0	0	12	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	191	0	0	0	0	9	10	49	12	0	4	0	6	2	64	11	10	9	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	184	0	0	0	0	9	7	46	11	0	4	0	6	2	64	11	10	9	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	7	0	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	66.67	100.00	80.00	0.00	100.00	0.00	75.00	100.00	76.19	100.00	71.43	69.23	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	43	0	0	0	3	1	5	0	3	0	0	0	2	0	20	0	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	40	0	0	0	3	1	2	0	3	0	0	0	2	0	20	0	4	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	179	0	0	0	0	4	9	45	12	0	4	0	6	2	62	11	10	9	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：115 年 08 月 01 日至 115 年 08 月 31 日

資料下載日期：115 年 09 月 4 日

項目	總計	臺中市 中區公所	臺中市 東區公所	臺中市 西區公所	臺中市 南區公所	臺中市 北區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累積	189	1	1	2	3	3	2	0	0	13	64	6	9	21	3	1	14	2	5	0	3	5	6	2	16	2	5	0	0
・本月件數	26	0	0	0	0	0	0	2	0	1	13	0	1	0	4	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
・累計	215	1	1	2	3	3	2	2	0	14	77	6	10	21	7	1	15	2	6	0	3	6	6	2	16	2	7	0	0
資料來源・總統府	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・行政院	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
・監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	18	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	依限	18	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	76.92	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
未結	合計	8	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	未逾限	8	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	18	0	0	0	0	0	1	0	1	10	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

