

104年1月及2月

列管案件月報



目

錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	4
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫	83
二、府列管標案	88
1 月份執行情形	
(一) 學校工程.....	88
(二) 道路橋梁工程.....	100
(三) 交通工程.....	110
(四) 水利工程.....	114
(五) 水土保持工程.....	125
(六) 公有建築工程.....	127
(七) 環保工程.....	142
(八) 景觀及綠化工程.....	143
(九) 觀光遊憩工程.....	147
(十) 重劃及區段徵收工程.....	148
(十一) 災修工程.....	158
(十二) 其他.....	158
2 月份執行情形	
(一) 學校工程.....	213
(二) 道路橋梁工程.....	225
(三) 交通工程.....	236
(四) 水利工程.....	239
(五) 水土保持工程.....	250
(六) 公有建築工程.....	251
(七) 環保工程.....	266

(八) 景觀及綠化工程.....	268
(九) 觀光遊憩工程.....	271
(十) 重劃及區段徵收工程.....	272
(十一) 災修工程.....	285
(十二) 其他.....	285
參、一般公文處理時效	
一、一級機關	329
二、區公所	331
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理	333
二、服務中心受理	335
三、市長信箱受理	337
四、1999 話務中心受理	339
五、總統府、行政院等上級機關交辦.....	341

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

- 一、1 月份各機關辦理情形如案件一覽表，詳見 P4~P43。
- 二、2 月份各機關辦理情形如案件一覽表，詳見 P44~P82。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

(一) 1 月份執行情形：

103 年度計畫總計列管 9 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，解除列管計 2 案。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳見 P83~P84。

(二) 2 月份執行情形：

103 年度計畫總計列管 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，解除列管計 0 案。104 年度計畫總計新增 8 案，皆符合進度。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳見 P85~P87。

二、府列管標案：

(一) 1 月份總計列管 477 案，進度符合者計 404 案，其中已完工且完成驗收結算計 66 案解除列管；進度落後者計 73 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案辦理情形詳見 P88~P212。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃及區段徵收工程	災修工程	其他(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	14	9	3	8	1	11	0	5	1	14	0	7	73
落後件數比率(A/B)	33.33%	20.00%	21.43%	16.00%	33.33%	27.50%	0.00%	45.45%	25.00%	50.00%	0.00%	2.95%	15.30%
總件數(B)	42	45	14	50	3	40	3	11	4	28	0	237	477
占整體落後比率	19.18%	12.33%	4.11%	10.96%	1.37%	15.07%	0.00%	6.85%	1.37%	19.18%	0.00%	9.59%	100.00%

(二) 2 月份總計列管 414 案，進度符合者計 330 案，其中已完工且完成驗收結算計 11 案解除列管；進度落後者計 84 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案辦理情形詳見 P213~P328。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃及區段徵收工程	災修工程	其他(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	12	11	3	9	1	14	0	4	1	15	0	14	84
落後件數比率(A/B)	25.53%	29.73%	21.43%	19.57%	33.33%	38.89%	0.00%	44.44%	25.00%	53.57%	0.00%	7.49%	20.29%
總件數(B)	47	37	14	46	3	36	3	9	4	28	0	187	414
占整體落後比率	14.29%	13.10%	3.57%	10.71%	1.19%	16.67%	0.00%	4.76%	1.19%	17.86%	0.00%	16.67%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數：1 月份為 1.69 天；2 月份為 1.67 天，詳見 P329~P330。

二、區公所發文平均使用日數：1 月份為 1.28 天；2 月份為 1.29 天，詳見 P331~P332。

肆、人民陳情案件管制情形

1 月份新收案件數共受理 1 萬 429 件，較 103 年 12 月份 8,279 件，成長 25.97%。2 月份新收案件數共受理 7,476 件，較 1 月份 1 萬 429 件，減少 28.32%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

(一) 1 月份共受理 499 件，未結案件共計 87 件，未結案比率 17.43%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P333。

(二) 2 月份共受理 265 件，未結案件共計 48 件，未結案比率 18.11%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P334。

二、服務中心受理：

(一) 1 月份共受理 23 件，未結案件共計 2 件，未結案比率 8.7%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P335。

(二) 2 月份共受理 11 件，未結案件共計 2 件，未結案比率 18.18%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P336。

三、市長信箱受理：

(一) 1 月份共受理 3,169 件，未結案件共計 393 件，未結案比率 12.4%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P337。

(二) 2 月份共受理 2,053 件，未結案件共計 316 件，未結案比率 15.39%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P338。

四、1999 話務中心受理：

(一) 1 月份共受理 6,631 件，未結案件共計 937 件，未結案比率 14.13%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P339。

(二) 2 月份共受理 5,092 件，未結案件共計 940 件，未結案比率 18.46%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P340。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

(一) 1 月份共受理 107 件，未結案件共計 14 件，未結案比率 13.08%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P341。

(二) 2 月份共受理 55 件，未結案件共計 6 件，未結案比率 10.91%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P342。

壹、市政會議指示事項辦理情形

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	本市「1999 市民一碼通」專線是本府服務市民的窗口，接收到民眾的陳情、諮詢或檢舉等，相當於民間企業的客戶服務，有抱怨表示人民對本府仍有期待，如何將市民於 1999 專線所反映的需求作篩選與診斷，快速地轉交給相關權責局處作處理，不僅是看民眾對話務人員的滿意度，更重要的是要能有效地為民眾解決問題。對於本府各局處執行 1999 專線或市長信箱案件的成效，請研考會進行處理情形的質量分析，將定期每月於市政會議上做檢討，以落實為民服務之精神。	研究發展考核委員會 本府各機關	研究發展考核委員會： 103 年 11 月、12 月本府市長信箱及 1999 話務中心各類報表刻正彙整簽報 市長核可中，奉核後定期於每月第 3 次市政會議中，提供相關報表予各機關。另按季於各機關繳交「人民陳情案件內容分析表」時，請各機關提出具體改善意見及方案。 本府各機關： 遵照辦理。	研究發展考核委員會： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管
02	有關本市大里區一家未登記工廠日前發生火警，消防局對於這起火災的危機應變處理得非常好，有效地防止災害的擴大，沒有造成人員的傷亡，但也反映出長久以來未登記工廠，尤其是農地裡的工廠之公安疑慮。根據本府經濟發展局資料顯示，目前本市約有 1 萬 8 千多家未登記工廠，其中因公安疑慮被列管的工廠數從 100 年 1,059 家倍增至 103 年 2,056 家，近年來本市未登記工廠數量不斷地攀升，造成產業畸形發展、管理困難與環境破壞等諸多問題，為能正本清源，有效地解決，新市府團隊將採取以下 3 項措施： 一、針對 104 年 1 月 1 日後新增的違章工廠，市府將嚴格取締，執行「即報即拆」，	經濟發展局	經濟發展局： 未登記工廠之形成，有其歷史背景及環境因素，為輔導未登記工廠合法經營兼顧防止汙染與公共意外，並維護合法廠商權益，因此有矯正之必要；未來將秉持「輔導登記、要求改善、嚴格稽查」等 3 大原則，處理本市的未登記工廠，有關作法歸納如下： 一、針對 2015 年 1 月 1 日後新增的違章工廠，將加強相關主管機關橫向通報，並由建築物主管機關執行「即報即拆」作業，以嚇阻新違章工廠惡化問題。 二、賡續積極依據「未登記工廠補辦臨時工廠登記辦法」，協助本市低汙染事業符合登記條件之未登記工廠申請核發臨時工廠登記證明文件（申請期限至 104 年 6 月 2 日止）。 三、本府刻正積極規劃開發「神岡豐洲科技工業園區二期(55.27 公頃)」、「太平產業園區(14.37 公頃)」、「潭子聚興產業園區(14.78 公頃)」及「清水甲南工業園區一期(81 公頃)」等 4 處園區，以符合廠商用地之需求。	經濟發展局： 繼續列管

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	不讓多年來存在的違章工廠問題，持續惡化下去。 二、考慮地方產業發展與就業機會之提供，市府也將積極輔導現有未登記工廠的合法化、開闢工業區，提供合法的土地。 三、在輔導與合法化的過程中，市府也將要求業者負起對公共安全與環保的責任，市府將嚴格把關，做好聯合稽查，不容業者存有僥倖之心。 總之，新市府團隊將秉持「輔導登記、要求改善、嚴格稽查」等 3 大原則，處理臺中市的未登記工廠，在兼顧情、理、法的平衡原則下，給舊有的違章工廠一個機會，而對今年起新增的違章工廠，則即報即拆，從根本改善未登記工廠弊病，絕不容許未登記工廠失控地發展。			
03	「市民的市長，行動的市府」，我們的作為應結合人民生活上的重要問題，於事前做好預防性措施，防範災害的發生，萬一事情發生則危機處理要做好，春節將至，包括年貨食品安全及弱勢救助等問題都必須重視，讓市民能過個好年，因此於本次市政會議中安排衛生局與社會局做相關的專案報告。最近我有較多的行程安排，例如為街友打飯、探視罹患腦瘤女童，以及到育幼院關懷無依無靠的兒童等，就是希望能透過我的行動來聚焦，讓市府同仁清楚市長關注的重點，全市府也會動起來。有關衛生局「年節食品安	衛生局 經濟發展局 法制局 警察局 環境保護局	衛生局： 一、針對第一項加強稽查與抽驗年節食品乙節，本局規劃抽驗食品種類： (一)稽查： 1.針對傳統市場(含公有市場)年節食品製造業、販售業及攤商加強稽查； 2.本市列管之大型餐飲業者 50 家，查核結果預計於年前 1 個月發布，供市民參考。 (二)抽驗： 1.常見違規攙加食品添加物之食品類別：脫水蔬菜(金針)、醃漬蔬菜(菜脯、酸菜、朴菜)、米類製品(年糕、發糕、米糕類、板條)、水產乾製品(魷魚絲、小魚乾)、	衛生局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 法制局： 繼續列管 警察局： 繼續列管

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	全，健康 GO!」專案報告，食安問題是全國性的，本府仍有很大的努力空間，以下提出 3 點意見，請相關機關積極辦理： 一、請衛生局加強稽查與抽驗年節食品，以維護市民之食品安全。 二、未來將本於職權持續維護食安的衛生，透過食品業者全登錄，建立食品業者的資料庫，以利後續的食品追蹤及追溯，因為本項制度係要求食品業者，於開始營業前即應完成食品業者的登錄，故請經濟發展局於受理食品業者之工廠登記時，主動輔導食品業者，務必完成食品業者之登錄，始得營業。 三、關於本年度年貨大街的聯合稽查，請經濟發展局於規劃時，能將販售的食品業者、攤販的名單，先行提供給衛生局，俾利該局作後續業者標示或衛生方面的輔導；此外，本年度年貨大街在作聯合稽查時，將請法制局消保官、警察局及經濟發展局等相關機關共同辦理；衛生局將負責食品衛生安全的部分；若遇有消費爭議事件，請法制局消保官協助處理；環境衛生方面請環境保護局與經濟發展局協同處理，以營造市民信賴的食品安全消費的環境。		豆製品(豆干、調味豆干)等 5 類食品。 2.擴大抽驗春節伴手禮類商品：肉類加工品(香腸、火腿、臘肉、肉乾、肉脯)、蜜餞食品(芒果乾、金棗乾、糖漬水果)、糖果及果凍(顏色鮮豔糖果、果凍及果膠類)、穀類食品(蠶豆酥、核果類)、花生製品、咖哩粉及薑黃粉等 7 大類食品，預計抽驗件數較往年增加 50% (至少 250 件)，抽驗結果預計於農曆年前 20 天前發布，供市民參考。 二、針對第二項有關推動食品業者登錄制度：截至本(104)年 1 月 7 日止，已有 1 萬 4,548 家具有商業/公司登記或工廠登記之食品業者完成登錄，對於尚未完成登錄之業者 本府將作以下規劃： (一)持續現場稽查，責令業者於期限內完成。 (二)結合食品相關公(工)會，共同督促食品業者儘速完成登錄。 三、針對第三項年貨大街聯合稽查，規劃辦理情形如下： (一)本局將積極與經濟發展局聯繫，儘速取得今年規劃稽查之食品販售業者與攤販名單。 (二)排定稽查日程，並函請法制局消保官、警察局、經濟發展局及環境保護局等相關機關，共同稽查業者標示及食品安全衛生符合性。 經濟發展局： 一、104 年本市商店街區年貨大街活動共有 3 個單位提出申請，分別如下： (一)繼光商店街行人徒步區管委會預訂於 104.01.29-104.02.17 舉辦「2015 三羊開泰繼光祈福年貨大街」活動。 (二)一中街(含育才南街)商店管委會預訂於	環境保護局：繼續列管

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			104.02.12-104.02.23 舉辦「2015 一中年貨大街」活動。 (三)天津路服飾商圈管理委員會預訂於 104.02.07-104.02.18 舉辦「2015 天津路年貨大街」活動。 二、前述各申辦單位已檢送活動計畫書、交通維持計畫、環境清潔維護計畫及災害應變計畫，本局預訂於 104 年 1 月 15 日辦理年貨大街聯合審查會議，並經本府交通、環保及消防等相關單位審核通過後方可辦理活動。 三、俟審核通過後，即請申辦單位提出其年貨大街設攤販售之食品業者、攤販的名單，先行提供給衛生局，俾利該局作後續業者標示或衛生方面的輔導。 四、有關年貨大街涉環境衛生部分，屆時本局將派員會同聯合稽查。 五、本局業已依衛生福利部 103 年 9 月 4 日部授食字第 1031302611A 號函旨意請食品業者辦理登錄，並於核准工廠登記附告食品業者應依食品安全衛生管理法第 8 條規定辦理登錄事項。 法制局： 法制局消費者保護官室援例由消保官事前配合年貨大街進行攤商說明會，明確告知攤商消費者保護事項。年貨大街開辦時，配合經濟發展局等機關進行年貨大街聯合稽查。事後如有消費爭議亦會協助處理消費者之消費申訴。 警察局： 全力配合(協助)主管機關衛生局對年貨大街食品安全查察工作。 環境保護局： 有關年貨大街涉環境衛生部分，屆時本局將派員會同聯合稽查。	

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
04	有關社會局「關懷弱勢，春節不打烊」專案報告，除社會局外，其他相關局處也應以同理心、同情心為人民，尤其是弱勢族群作更多的關懷，本府雖然有很多社會救助的政策與資源，但許多民眾並不知道，遭遇困難時求助無門，甚至無反映的能力，以下提出 3 點意見，請相關機關配合辦理： 一、請新聞局協助相關局處將社會救助的資訊做整合性的行銷，透過上網、報紙、電臺及電視跑馬燈等方式，將資訊作有效地整合後傳播出去，使社會大眾知道本府有很多好的政策與資源可以救急與救窮，讓更多有需要的民眾能獲得救助。在政府大力宣傳後也能帶動民間的關懷，引起民間善心人士、企業與社團的響應，於歲末年終送暖，讓弱勢族群也能圍爐過好年。 二、春節前社會局將舉辦「溫馨快遞愛心關懷您」活動，安排本人訪視遭逢重大事故之家庭，並致贈慰問金及禮品，以表達關懷之意，也希望帶動社會各界的關注並響應。 三、關懷弱勢，春節不打烊」專案的相關服務事項，除社會局的業務權責為大宗外，還包括民政局、衛生局、教育局、研考會、警察局、消防局，以及各區公所等為民服務的業務，請各相關機關積極協助，事先規劃，預置輪值的人力以配合辦理，並請各機關首長或指派專人	社會局 新聞局 民政局 衛生局 教育局 研究發展考核委員會 警察局 消防局 各區公所	社會局： 一、本局預訂於 2 月 9 日至 2 月 13 日間舉辦「溫馨快遞愛心關懷您」活動，本活動由本府(局)主管、本局社工員及慈善團體親訪弱勢家庭提供關懷及慰助金，有關市長訪視個案行程另案簽核辦理。 二、本局預計於 1 月底前彙整本府各局春節期間不打烊服務措施並召開跨局聯繫會議，並於農曆春節前加強專案宣導，並訂於 2 月 13 日於市政大樓 301 會議室舉辦「104 年關懷弱勢春節不打烊」宣導記者會。 新聞局： 社會局自 2 月 10 日至 23 日將啟動春節期間救助守護機制，依活動時間區分為春節前活動及春節期間活動，以 1999 專線做為主要受理方式，著重守護弱勢、區里平安、救災守護及春安工作四大部分。本局配合將上述社會救助資訊透過局網、FB 粉絲團、臺中新聞、電臺、有線電視跑馬燈、市府 LED 電視牆、新聞發布等管道配合宣傳，讓更多有需要的民眾得知相關訊息。 民政局： 為落實社會局「關懷弱勢，春節不打烊」專案，本局亦應以同理心、同情心關懷弱勢族群，擬建立「104 年度本局及各區公所春節期間里鄰通報網絡」，以免民眾春節期間求助無門，透過上開通報網絡，協助民眾春節期間「馬上關懷」、「社會救助」及處理「緊急事件」；另就本局所屬機關孔廟及生命禮儀管理所，亦提供「春節不打烊」服務，俾利完備本市春節期間為民服務工作。相關作法臚列如下： 一、建立縱向及橫向聯繫管道 (一)縱向聯繫管道：鄰長、里長、里幹事、各區公所(區長、主任秘書、民政課長、社會課長)、民政局(局長、副局	社會局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 民政局： 繼續列管 衛生局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 研究發展考核委員會： 繼續列管 警察局： 繼續列管 消防局： 繼續列管 各區公所： 繼續列管

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	參加活動宣導等相關事宜。		長、主任秘書、區里行政科科長、專員及承辦人)。 (二)橫向聯繫管道：社會局(急難救助承辦人)、警察局(各轄區派出所員警)、消防局(各轄區消防隊員)、民政局(區里行政科、戶政科、宗教禮俗科、地方自治科、勤務管理科、兵員徵集科)。 二、建置 104 年春節期間緊急連絡單一窗口 (一)春節期間由 1999 一碼通專線受理民眾通報電話後，依求助事項通知各權責機關，倘涉及本局業務(區里行政、戶政、宗教禮俗、地方自治、勤務管理、兵員徵集)由本局業務科科長、專員或輪流備勤人員保持手機暢通，協助受理弱勢民眾服務案件。 (二)鄰長、里長及里幹事於春節前瞭解及關心轄區內有經濟困難之弱勢家庭，輔導申請「馬上關懷」、「急難救助」。春節前各區公所建立緊急救援備用金制度，並於春節期間經 1999 通報啟動「馬上關懷」專案之訪視小組，辦理訪視、認定及救助金發放，務必使本項工作不因假期中斷。 三、孔廟及生命禮儀管理所春節不打烊服務： (一)孔廟：春節期間初一至初五(104.2.19 至 104.2.23)開放民眾參觀，來孔廟祈福打卡按讚並分享的市民即贈送祈福包 1 份，共 1,000 份，業已於春節期間排定輪值人員及志工服務參訪之民眾。 (二)生命禮儀管理所：崇德館、大甲館、東海館均安排輪值人員及志工自除夕至初五上午 8 點至下午 5 點 30 分辦理入出館及申請殯葬設施作業；另臺中軍人忠靈祠自除夕至初五(104.2.18~104.2.23)、13 公墓於除夕(104.2.18)、大甲納骨塔從初三到初五(104.2.21~104.2.23)均受理進出塔作業。	

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			衛生局： 衛生局為使民眾能安心健康過春節，提供多項「關懷弱勢，春節不打烊」服務： 一、老人及身心障礙者居家照護服務 (一)機構喘息服務 61 家，居家護理所 36 家，將透過局網、市府 e-mail、LINE、臉書健康就是讚等宣導管道發布訊息，民眾可於春節前提出申請，針對符合長期照顧對象之老人及身心障礙者，由長照中心事先連結安排服務資源；春節期間，長照中心將由值班人員提供電話諮詢服務，協助連結長照服務。 (二)針對有居家護理管路置換，或護理照護需求者，由衛生局結合居家護理所提供服務。 二、其他服務 (一)行政相驗服務及西醫門診不打烊服務 1.急診服務 24 小時不打烊：本市 17 家急救責任醫院春節期間照常提供 24 小時急診服務。 2.提供本市醫療院所春節門診服務資訊：於本局網頁公告春節期間各醫療院所門診服務時段查詢路徑，供民眾參考使用。 3.行政相驗服務：若有行政相驗需求者，可撥打各區衛生所電話申請、洽詢。 (二)24 小時免費心理諮商電話服務：春節不打烊，提供 24 小時免付費心理諮詢專線 0800-788995，如民眾有心理上的問題，可透過本專線，由專業人員為民眾服務。 教育局： 一、有關「關懷弱勢，春節不打烊」，本局將於年前建置各業務科室緊急通報窗口聯絡方式交由 1999 話務中心，俾利不漏接民眾緊急反映事項，另本局亦有校安中心人員處理學生緊	

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			急事故。 二、春節各項活動:本局將積極配合派員參加及協助宣導。 研究發展考核委員會： 有關社會局「關懷弱勢，春節不打烊」專案，本府 1999 話務中心 24 小時輪值，全力配合專案之聯繫業務。 警察局： 本局將全力配合辦理，加強宣導所屬積極協助推動本案，發現遭逢急迫變故致生活陷入困境之民眾，應馬上通報，以貫徹執行政府「關懷弱勢、春節不打烊」專案及「溫馨快遞愛心關懷您」活動，提供及時救急與救窮之功效。本局全力配合辦理。 消防局： 為因應「關懷弱勢，春節不打烊」專案有關為民服務之業務，消防局規劃之措施如下 一、受理民眾報案部分： 本局 119 救災救護指揮派遣管制系統於資料庫建立由社會局提供之本市聽覺障礙、聲音機能或語言機能障礙民眾等弱勢族群資料，上述人員使用登錄之電話報案時，本局 119 救災救護指揮派遣管制系統即會顯示報案人為弱勢族群，並橫向聯繫社會局辦理相關關懷措施；另為擴大對弱勢族群之關懷，本局已於本(1)月 7 日行文社會局索取獨居老人、身心障礙人士名冊資料，並建入本局 119 救災救護指揮派遣管制系統資料庫內，並定期更新名冊，以同理心、同情心加強為弱勢族群服務。 二、加強火災預防部分： (一)訂定「春節期間擴大防火教育及宣導工作執行計畫」加強宣導市民防火安全觀念，並由消防人員會同婦女防火宣導隊人員向已由本府消防局補助安裝住宅用火災警	

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			報器之低收入戶、身心障礙者、年長者等避難弱勢家庭進行居家訪視及發放居家、長者居家消防安全診斷表，提供民眾檢視自身居家防火安全。 (二)自 103 年 12 月 1 日起至 104 年 2 月 17 日止，執行本市春節期間加強消防安全專案檢查，針對本市轄內人潮出入眾多之場所（百貨公司、大賣場、電影院、PUB、舞廳、三溫暖、KTV、MTV 等）、遊樂場所（遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所）及飯店（旅、賓館）等場所，就其消防安全事項全面實施清查(含消防安全設備、檢修申報、防焰物品及防火管理等)，遇有消防安全檢查不合格者，當場開具限期改善通知單要求限期改善，並將追蹤管制複查至改善為止，以維護公共安全。 (三)另檢查時如發現逃生通道、防火門、安全梯堵塞等防火避難設施不合規定場所，除要求立即改善外，並橫向通報本市建築主管機關依法查處，以確保公共安全。 (四)依規執行相關加強檢查工作，依內政部消防署規劃應於 104 年 2 月 17 日前全數檢查完畢，本府消防局將要求各外勤大隊提早於 104 年 2 月 8 日前完成檢查工作，以落實維護本市春節期間公共安全。 三、加強災害搶救部分： 訂定「春節期間加強火災預防暨搶救執行督導計畫」，責請轄區消防大隊、分隊針對 1.春節期間可能有大量人員聚集之百貨公司、大賣場、醫院、電影院、KTV 及三溫暖等公共場所 2.工廠、高樓及經營公共危險物品、爆竹煙火廠商等高危險、搶救困難場所 3.年貨大街及大型夜市商圈，整備各式搶救資料，並選定一處以上之高層建築物或春節期間民眾經常出入之大型公眾場所，實施兵棋推演及實兵演練，加強轄區消防安全維護與訓練工作，嚴防災害事故發生。	

1 月份第 190 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			各區公所： 遵照辦理。	
05	依李副秘書長建議，春節將至，為因應年節習俗，讓民眾分享新春的喜悅，請秘書處製作內頁嵌有 1 枚 10 元硬幣的春節賀年卡，祝福民眾新春平安，並研議發放時機與對象。	秘書處	秘書處： 為因應春節習俗，增添年節氣息，拉近與民眾距離，本處已規劃印製羊年紅包福袋，福袋內賀卡以燈籠串連象徵 2015 臺灣燈會即將於臺中舉辦，伴隨可愛小羊，呈現熱鬧歡樂的氣氛。 因年度預算有限，今年度紅包福袋賀卡係內嵌新臺幣壹元硬幣，附帶全年曆之設計，更增添實用性，可以讓春節的祝福延續到整個年度。 該福袋預計在農曆年節前，於年貨大街、新春揮毫、春節藝文活動時發送民眾，並致贈予公益及弱勢團體，以傳遞關懷之意。	秘書處： 繼續列管

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	針對本府同仁於新市政團隊就職後，全心全意地投入市政工作，本人表達誠摯的感謝，以下提出 2 點意見，請持續積極地實踐「行動的市府」，以效能與行動，為市民解決問題： 一、我們要展開對新市政的推動，然而市府施政具延續性，我們對於前任市府所推動的重大建設與工程，必須客觀且務實地檢討，並加以改善。社會大眾與媒體對本府的期待很高，希望能儘早看到施政成果，不僅關心市府「要做什么」，也很關心市府「已做什么」；就如同廚師準備滿漢全席，固然需要花費很多時間，但在準備期間也不能讓客人餓肚子，我們必須端出「小菜」、「前菜」，或將我們所做的事情及時地向大眾報告，充分配合資訊時代，善用網路與民眾做雙向的溝通、主動的服務，甚至立即解決各種的疑問，避免一些誤會的產生。各位局處長對於自己的權責業務都非常的專精，請務必站在市民權益的角度，費心地向大眾說明業務的執行情況，與媒體多溝通，讓民眾瞭解本府的施政成果，這才會有助於市政的治理。 二、經由選舉所產生的新市政團隊，檢視既有的政策，是希望能獲得更好的施政成效，過去臺中捷運綠線土地徵收經費僅	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	需約 27 億元，但 2012 年 9 月《土地徵收條例》修法變為市價徵收後，徵收經費高達 107 億元，足足多出 80 億元，因行政效率欠佳，導致全民買單，行政效率的不彰，甚至比貪汙還嚴重，其後果為全民承擔，因此新市政團隊應積極落實各項政策，以維護民眾之權益。			
02	禽流感目前逐漸擴大並由南向北蔓延中，雲林、嘉義、屏東已是確定疫區，臺南、彰化也有疑似禽流感的案例，而臺中市就在最前線，雖然尚未發生嚴重疫情，但本府應思考如何第一線阻擋疫情的因應與危機處理，做好各種防疫工作。我已邀請潘副市長與相關局處長於本日下午 2 點召開禽流感防疫會議，成立緊急應變小組，以提升防疫強度，有效地處理防疫工作；我也要求農業局動保處增加對養禽場與理貨場的檢驗、訪視與消毒的頻率，以嚴密監控疫情，請衛生局做好防疫宣導、疫情的通報及防疫物資的準備，以確保市民健康。	農業局 衛生局 本府各機關	農業局： 一、動物保護防疫處於本(104)年 1 月 8 日獲知南部水禽場有不明疫病發生情形，即刻啟動家禽流行性感感冒防治工作小組，分派進行本市水禽場疫情調查及訪視工作，並透過各項管道聯繫業者加強防範。 二、鑒於疫情嚴峻，奉 市座指示，本市於本(104)年 1 月 12 日成立「高病原性家禽流行性感感冒緊急應變小組」，並加強辦理以下工作： (一)請本市區公所及動物保護防疫處動物防疫人員全數動員前往本市家禽場進行疫情調查、訪視及輔導消毒工作，已於 1 月 13、14 及 15 日 3 日內全數完成 (總計 259 場)，均未發現可疑動物傳染病情事。 (二)為避免本市 2 處家禽理貨場因南雞北運，自疫區帶入禽流感病毒，動物保護防疫處自 1 月 10 日起天天派遣消毒防疫車至現場及其周邊進行環境消毒工作。 三、為即時掌握中部地區疫情現況，業於 1 月 14 日召開「H5N2、H5N8 禽流感疫情」中彰投聯合防疫會議，邀集三縣市農業處、衛生局及動物防疫機關，共同研商討論動物疫災防治方法及措施，會中並達成五點共識： (一)請三縣市防疫機關依動物傳染病防治條例等相關法令，嚴格落實執行疫區消毒淨空的防疫措施，並加強輔導畜	農業局：繼續列管 衛生局：繼續列管 本府各機關：繼續列管

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			主自衛防疫工作，相關防疫物資、人力經費，請先行動支今年度經費辦理，如不足再以第二預備金支應。 (二)加強宣導一般民眾不要接觸活禽鳥和其糞便，尤其土雞城、寵物鳥販賣業者、公園鴿子聚集地等，請業者或相關機關做好消毒防疫措施，避免防疫漏洞。 (三)加強跨縣市生雞糞運輸的查緝，以環保法規等做為法源裁罰依據，請畜禽業者及運輸業者勿以身試法。 (四)絕不允許業者任意棄置病死畜禽(如雲林大排棄置病鵝事件)，請防疫機關加強宣導畜養戶，要求業者不得隱瞞疫情，即刻通報，如發現畜禽大量死亡，要透過密閉式集運處理，否則將依相關法規做最嚴厲處罰，避免影響民眾權益與畜禽產業發展。 (五)三縣市將互相整合宣導單張、懶人包等資訊，並要求口徑一致，目前 H5N2、H5N8 並未有禽傳人病例發生，請民眾不要驚慌，禽流感病毒並不耐熱，畜禽產品應充分煮熟，避免生食，便無感染疑慮，請民眾安心。 衛生局： 衛生局在防範人類感染之作為現階段以禽畜養殖場之人員健康管理、醫療整備、物資整備及衛生教育等方面進行積極準備與風險溝通，避免民眾不必要的恐慌，有效監測人類病例發生之可能性，說明如下： (一)禽畜養殖場之人員管理 依照疾管署頒定之「動物流感疫情之人員防治指引」辦理，進行禽畜業者、動物防疫工作人員流感之流感疫苗接種(103 年 10 月 1 日起迄今，接種率已達 97%)，並已著手預先進行動保處人員(含外包處理之工作人員)、各養禽場等人員的造冊工作，以利動物疫情	

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			發生時，發生場或參與撲殺、防疫工作等人員，迅速開立健康管理通知書，進行健康監視及衛生教育等防疫工作，以利掌握人員健康狀況，迅速進行必要之醫療處置工作。 (二)醫療整備 本市目前有 1 家傳染病應變責任醫院(衛福部臺中醫院)及 11 家指定隔離醫院，已通令加強通報，特別注意就診患者疑似症狀及旅遊史、職業史、接觸史等問診，以提升通報警覺，上列醫院防疫物資及目前本市物資整備皆已備齊，均在安全存量以上，後續視疫情需要隨時採購供應。 (三)衛教宣導 本局已製作宣導單張乙式及 H5N2 禽流感問答懶人包，已透過新聞稿、有線電視跑馬燈、臉書等多項管道宣導預防方法外，另針對本市食品等相關業者進行稽查，宣導並張貼勿生食禽肉或蛋類製品之宣傳標語，以提醒市協助進行相關宣導工作。 本府各機關： 遵照辦理。	
03	上週我出席行政院院會時，在會中提請中央支持本市重大政策，包括補助舉辦 2018 年世界花卉博覽會、2019 年東亞青年運動會，並實現中央承諾的 800 億元重大工程及建設的經費補助，以下提出 3 點意見，請相關機關配合辦理： 一、有關 800 億元的重大工程及建設的預算	交通局 建設局 水利局 農業局 教育局 經濟發展局 都市發展局	交通局： 有關 2018 國際花卉博覽會本局配合辦理整體交通規劃，本局已於 103 年 9 月完成海空雙星發展與聯外交通串聯計畫之規劃報告，報告內容主要提出臺中機場、臺中港及甲南工業區之聯絡道路方案。 建設局：	交通局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 水利局：

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	補助，主要為交通建設，也包括南山截水溝治理等工程，行政院毛院長表示將予以支持，請相關局處儘快完成這些預算的補助或計畫的提出，千萬不能有所延宕，早日完成本市重大工程及建設。 二、本市即將舉辦「2018 年國際花卉博覽會」與「2019 年東亞青年運動會」，過去在臺北與高雄也辦過類似的活動，得到行政院極大的支持與補助，希望中央能比照辦理，全力支持臺中；行政院毛院長表示希望本府能於 2 月底前提出 2018 年國際花卉博覽會的修改計畫，送中央核定。此外，針對 2019 年東亞青年運動會，本府除了必須積極爭取教育部對於包括巨蛋等體育設施的補助，也應重新檢討規劃或興建中的 9 大國民運動中心，以期能及早完成符合 12 個競賽項目所需之相關設施。 三、臺中市是南來北往的中心，並擁有臺中港及清泉崗機場的「雙港」優勢，因此我提出「臺中雙港發展計畫」，要求行政院主動做相關的規劃，協助地方強化「雙港效應」，讓臺中成為對外的重要門戶，並促進中臺灣周邊區域的發展；甚至我也擬定一個具體的方案，由臺灣港務公司與本府合資成立子公司，共同開發臺中港，以及清泉崗機場周邊的產業、物流、交通及土地等之利用，本府		一、有關本局代辦教育局(體育處)巨蛋體育館新建工程，相關設施雖均符合國際賽事標準，惟依據體育處之期程規劃，該工程預定於 2020 年底完工，故目前未列為 2019 年東亞青年運動會可用場館。惟相關計畫是否修正，本局將配合體育處評估結果另行研議因應。另有關經費編列及補助部分，請體育處儘速妥處俾憑各項採購事宜。 二、另 9 大國民運動中心工程，有關 2019 年東亞青年運動會辦理賽事計 12 項，經洽體育處表示，目前規劃其中配合之場館為朝馬國民運動中心及中正國民運動中心，分別辦理羽球賽事主場館及水上運動(游泳及跳水)，其餘各運動中心主要提供市民運動使用。 三、檢附 2019 東亞青年運動會 12 個比賽項目賽場館規劃，有關後續辦理國際賽事所需臨時性設備仍需經由籌備委員會確認後設置，所需經費由辦理賽事相關費用支應，並由教育局體育處主政。 水利局： 一、為改善海線地區淹水問題，本局積極推動「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建南山截水溝)」計畫，簡稱「南山截水溝整體治理工程」，總計畫經費約 70 億元(工程費 35 億元、用地費 35 億元)，整體治理工程計畫期程為 103 年至 108 年，中央及本府已優先投入約 5.3 億元辦理大肚山水土保持、淹水瓶頸渠段且無用地取得問題工程，已執行工程費 15%以上，整體進度超前原先預計期程。 二、自 103 年度起將辦理「南山截水溝(含山腳排水)治理工程」，並分 2 階段辦理，並爭取經濟部 6 年 660 億「流域綜合治理計畫」補助；第 1 階段(103—106 年)由本府辦理山腳排水拓寬工程，總經費約 16.3 億元；第 2 階段(105—108 年)由經濟	繼續列管 農業局：繼續列管 教育局：繼續列管 經濟發展局：繼續列管 都市發展局：繼續列管

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	也將積極作為，並善用未來的行政院院會，作為主動提出地方需求與建議的良好平臺。		部水利署第三河川局辦理南山截水溝新闢渠段，總經費約 30.8 億元，計畫期程共 6 年將於 108 年完工。 三、經濟部已同意核定第 1 階段山腳排水拓寬工程(103－104 年)之用地費 7 億 2,449 萬 1,000 元(含地方配合款 4 億 6,818 萬 3,000 元)、護岸及橋梁設計監造費 3,300 萬，並將依本府後續執行進度賡續核撥山腳排水拓寬工程後續年度(104－106 年)費用約 8.7 億元，目前山腳排水拓寬工程之用地費地方配合款預算尚未編列，本局將納入 104 年度追加預算辦理。 四、為配合山腳排水拓寬工程，山腳排水鐵路橋現況梁底高程需抬升 1.3m，工程經費概估約 5 億 413 萬元，考量「流域綜合治理計畫」特別預算無法支應鐵路橋梁改建經費，經濟部建議如交通部以專案方式陳報行政院審議，並奉行政院核定由「流域綜合治理計畫」特別預算支應，經濟部水利署將配合經費分擔事宜；另依據交通部與經濟部 103 年 12 月 22 日召開之「維護河川與保護橋梁安全共同聯繫會報」第 39 次會議紀錄結論事項，請經濟部水利署針對鐵路橋梁改建經費未能由「流域綜合治理計畫」等相關計畫支應之說明函復交通部臺灣鐵路管理局，並於交通部臺灣鐵路管理局爭取行政院預算及專案計畫補助時提供協助。 五、第 2 階段南山截水溝新闢渠段之護岸及橋梁工程費約 13.7 億元，用地費約 17.1 億元，預定 105 年度起開始執行，本局後續將提報經濟部核定補助。 六、因「臺中港特定區整體排水改善工程(含興建南山截水溝)」計畫所涉及工程項目及經費龐大，本局將請行政院農業委員會、內政部營建署持續協助本府辦理大肚山上游水土保持工程及下游雨水下水道改善工程，除推動「南山截水溝(含山腳排水)治理工程」之外，後續亦將辦理臺中港特定區計畫範圍內其他市管區域排水整治工程，並持續爭取經濟部補助	

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			本府辦理。 農業局： 本府所提「臺中市翡翠區域農業加值綱要計畫」，業於 103 年 11 月 27 日經行政院同意列入國家重大建設計畫，並經行政院農業委員會 103 年 12 月 19 日函請本府儘速依旨揭計畫大綱與內容提送推動計畫，茲因本府花博舉辦基地位置與範圍有所變動，綱要計畫內容會有微調，本府將依限於本（104）年 2 月 28 日前將修正後之旨揭計畫及推動計畫報農委會審查。 教育局： 一、有關 2019 東亞青年運動會辦理賽事項目共計 12 項，除興建中之朝馬國民運動中心(羽球)、中正國民運動中心(游泳及跳水)及臺中市網球中心(網球及軟網)外，其餘賽事項目皆由既有場館配合辦理。申辦期間初估舉辦經費約 10 億元，並以中央分攤 4 億元、本府分攤 4 億元、籌備委員會自籌 2 億元為經費來源。另期望本市巨蛋體育館得配合 2019 年東亞青年運動會，作為運動會開(閉)幕主場館，現階段工程已委由本府建設局代為辦理，該局刻正研議後續工程執行策略，採行以傳統規劃設計競圖、工程發包或以統包方式推動執行，依執行策略之不同，所需時程、推動進度及各單位配合辦理事項皆有所差異，將於本府建設局確認工程執行策略，使得進一步確認相關時程及辦理事項。 二、運動中心係本市為提供市民優良之運動環境及多功能室內運動空間，興建運動中心內之設施項目除參考體育署頒布「國民運動中心規劃參考準則」設置六大核心運動設施(室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、綜合球場、羽球場、桌球場)外，並考量場館特性及定位規劃特色項目；其中朝馬	

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			國民運動中心特色項目為羽球賽事場地、中正國民運動中心特色項目為水上運動賽事場地，上述兩運動中心除提供市民運動使用外亦可配合舉辦相關國際賽事使用。 三、本市近年推動各區國民運動中心興建計畫案，規劃 9 座國民運動中心，7 座國民運動中心業已獲體育署補助先期規劃作業費用，其中中正國民運動中心及朝馬國民運動中心亦獲補助工程款各 2 億元，其餘 5 座國民運動中心將積極依體育署補助規定爭取工程款補助上限 2 億元。另本市巨蛋體育館興建計畫經費約 56 億元，現於工程規劃設計評估及前置作業階段，俟完成先期評估及整體綜合規劃提報興建計畫書予中央申請工程款補助，使中央經費挹注本市巨蛋體育館興建計畫，以減少本市市庫負擔，並完善本興建計畫案。 四、有關朝馬及中正國民運動中心為配合興建為辦理國際賽事之場館，於規劃設計時針對場館建築結構配置(包括賽務空間、場館尺寸、動線規劃等)、機電設備及空調設備配置等經多次檢討並徵詢專家學者後，再進行工程發包，現為再行確認賽事場館規格及賽務空間規劃，將於近期聯絡協調中華民國游泳及羽球協會提供場地認證及賽事規格指導，並由建築師清查施工圖後召開討論會議；另有關辦理東亞青運賽事所需之臨時性設備仍須經由東亞青運籌備委員會另行詳細規劃，所須經費由東亞青年運動會舉辦經費支應。 五、東亞運動會總會並未對旨揭賽事設定比賽場地規格，籌委會成立後協同中華民國各單項運動協會及中華奧會進行比賽場地總體檢，另有關本市後續各區運動中心興建完竣後如場地空間可配合東亞青年運動會賽事使用，則可循上述模式增設賽事所需設備以提供東亞青運動會進行比賽。 經濟發展局：	

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			有關「臺中雙港發展計畫」，研議由臺灣港務公司與本府合資成立子公司，共同開發臺中港，以及清泉崗機場周邊的產業、物流、交通及土地等之利用乙案，擬納入本局刻正辦理「中臺灣自由經濟示範區海空雙港與產業園區 U-Link 計畫」，並規劃於 2 月底前舉辦座談會，邀請交通部航港局、臺中港務分公司、臺中航空站等機關與會共同研商後續規劃。 都市發展局： 一、為本府舉辦 2018 國際花卉博覽會，本局配合辦理「新訂后里國際花博特定區計畫」案，已向內政部提送申請書，惟花博會展場範圍，刻由本府主管單位研析確認中，將俟展場範圍確認後，配合調整相關內容。 二、有關本局今年將委託辦理清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案，將整合相關交通運輸系統及聯外道路之路線規劃，落實計畫區交通道路系統規劃，另將配合機場門戶地區整體都市發展，檢討周邊都市計畫土地使用及公共設施，亦一併整合地方意見、文化與資源，透過土地開發策略方案導引，創造在地人文、經濟及生活延續力。目前刻正辦理招標，委託辦理規劃事宜，本案遵照辦理。	
04	有關交通局「捷運綠線執行進度與遭遇問題」專案報告，本府與臺北市政府捷運工程局為夥伴關係，務必要分工合作，對於施工重疊的部分能同步進行，這是建立於信任與合作的基礎上，感謝臺北市政府捷運工程局對本府所訂新的完工期限相當有信心，認為是可達成的目標，以下提出 6 點意見，請相關機關確實辦理：	研究發展考核委員會 建設局 都市發展局 交通局	研究發展考核委員會： 一、經查本府標案管考系統列管執行中，有關「捷運」案件計有 12 件，係針對地籍整理、開發場站共構案及區段徵收工程等等案件，惟「捷運主體」（土木工程及機電工程）並未登錄系統列管係因本府交通局以本案委託臺北市政府捷運工程局辦理為由，簽奉前任市長核定不需登入系統列管，由該局以專案列管，故本會針對「捷運主體」完工期限，並無任何修正期限之紀錄。	研究發展考核委員會： 繼續列管 建設局： 繼續列管 都市發展局：

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	一、根據本市審計處提出的審核報告指出，臺中捷運綠線要到 2020 年底才能進行通車，主因是用地取得遲延及工程發包多次流標等缺失，導致進度嚴重延宕，與之前市府宣稱的 2016 年底完成通車相距甚大，令人深感遺憾，這也突顯出管考的問題，過去研考會不斷地修正完工的時間，以行政技巧延後完工時程，工程延宕造成市民的不便，使得先前的管考失去意義，無法落實管考制度，本人已責成相關局處積極進行補救。 二、臺中捷運綠線為本府重大建設，市民對於捷運工程不斷地延宕，已無法繼續容忍，本人接任臺中市長，背負臺中市民殷殷期盼，不容再有延誤，經本府與臺北市政府捷運工程局等單位溝通協調，綠線工程將進行夜間施工、跨單位的同步平行作業等方式，以縮短施工期間，使捷運綠線進度提早 2 年，於 2018 年 11 月完成施工，達成全線試營運的目標。 三、針對文心路捷運綠線施工的圍籬造成交通阻塞等現象，經本府與臺北市捷運局協調後，將在安全的前提下，儘可能拆除目前不必要設置的圍籬，在一個月內完成施工，還路於民，避免用路人因視線不佳而發生車禍，讓人民對於行動市府有感。		二、捷運綠線延宕之主因為用地無法取得，係因內政部於 100 年底已核准該用地之徵收計畫，惟本府所核定之預算不足，無法全數發放土地徵收款項，致 101 年 10 月間內政部函文該徵收計畫失效，造成交通局於 102 年間重新辦理用地徵收計畫，始於 102 年 11 月 14 日完成一般場站徵收公告，並於 103 年 11 月完成共同開發場站之協議價購，肇致捷運整體工程進度落後。 三、依據「臺中市政府標案管制考核作業要點」第 7 點第 1 項第 1 款規定，有下列情形之一者，得申請調整預定期程： (一)機關或其所屬二級機關任務變更、編併或裁撤，影響計畫執行。 (二)政策或法規變更，影響期程執行。 (三)年度工程標案預算(資源)增減，影響期程執行。 (四)遭遇不可抗力之特殊因素，嚴重影響期程執行。 爾後本會將依循上開要點嚴格把關本府各機關修正預定期程，以確保列管標案之切實執行，提升管理績效。 建設局： 一、有關配合捷運 G14、G15 站體工程施工通道使用需優先施作「建國南路(環中路至捷運 G15 站)及興祥街計畫道路開闢工程」，建國南路長度 980 公尺、寬度 13 公尺及興祥街長度 85 公尺、寬度 12 公尺。 二、旨案所需預算刻正簽告辦理追加預算中，俟籌措預算完成後，立即趕辦用地取得，並期 104 年 9 月完成用地取得。 都市發展局： 有關土開場站捷運出入口共構備查時程，俟交通局檢送相關圖說配合辦理備查，相關圖說將參酌北捷辦理共構備查之內容辦理。	繼續列管 交通局： 繼續列管

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	四、有關捷運綠線工程之所以能縮短工時及拆除不必之圍籬，應歸功於近日林副市長積極地與臺北市政府捷運工程局等相關單位溝通與協調，本人在此對林副市長表達肯定與嘉勉之意，對於交通局王局長落實行動市府的執行力，也一併予以肯定及嘉勉。 五、請建設局辦理 2015 年度追加預算，於 2015 年 9 月前取得建國南路用地；請都市發展局協助縮短土開場站捷運出入口共構備查審查的期程，以儘早完成捷運出入口。 六、請交通局積極協調下列單位，以如期完成本項重大建設： (一)請內政部縮短特種建築物審查期程。 (二)請臺北市政府捷運工程局縮短土開場站捷運設施設計時程至 6 個月，施工時程至 15 個月。 (三)請臺鐵局於 2015 年 4 月前交付烏日區箱涵段用地。 (四)請中油公司於 2015 年 9 月交付 G16 墩柱用地。		交通局： 一、有關文心路捷運綠線施工的圍籬造成交通阻塞等現象，本局已與北捷局進行討論，北捷局將依整體施工進度配合於農曆年前退縮部分路段施工圍籬，及於重要路口增闢左轉待轉道，以改善路口車輛停等回堵狀況，並於近期會議確認，定期追蹤。 二、有關市政會議指示本局積極協調各單位，以如期完成文心路捷運綠線重大建設辦理情形： (一)有關臺中捷運特種建築物申請案 G0、G4 及 G7 等 3 站已於 103 年 12 月 30 日函送行政院，目前本案行政院已交付內政部，經電洽內政部，刻正籌辦審查會議事宜，關於特種建築物審查期程內政部表示在資料完備條件下於 1 個月內可審查通過，將較本局預期 3 個月審查期程縮短 2 個月。G10、G10a、G12、G13、G14、G15、G16、G17 等 8 站，設計單位已於 104 年 1 月 15 日提送防災計畫至臺北市政府捷運工程局，俟聯合審查委員會委員名單確認後，本局即召開審查會，審查完成後，即函送行政院。G3、G5、G6、G8、G8a、G9 及 G11 等 7 站，俟土開場站細部設計完成後進行防災計畫及行動不便者設施審查，通過後再函送行政院。 (二)業於 104 年 1 月 8 日本局王局長邀請臺北市政府捷運工程局設計施工單位研商，結論略以積極檢討以達成共構捷運設施設計縮短時程為 6 個月，共構結構交付後捷運設施施工 15 個月完成為目標。 (三)箱涵段經各單位於 103 年 11 月 24 日協調及拜訪臺鐵局周局長協助下，仍因考量春節年假運輸需要，故會議結論預計於 4 月底完成，目前積極與臺中工務段密	

1 月份第 191 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			切配合中。 (四) G16 連通道墩柱擬配合捷運穿越空間案，一併以徵收方式辦理，預計報准徵收後於 9 月完成取得。	

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	今天是 119 消防節，對於勞苦功高的消防人員，包括警察以及很多義務性的救災人員，每當發生重大災害時，總是於第一時間在現場冒著生命危險救人，降低民眾的生命及財產損失，我們心中充滿了感恩，感謝他們的辛勞付出，以下提出 2 點意見： 一、在此呼籲所有市民，不要為了作一些挑戰與突破，讓自己有更豐富的生命經驗，而隨興地一個人去登山，因為往往由於準備不周或天候突然地變化，而陷入災難的境地，政府必須動用救災體系予以救援；倘若可以減少自己因冒險造成危險被救助的機會，就可能會減少消防與救災人員生命或身體的傷害，請民眾務必秉持著同理心，不要因為自己一時的隨興行動而勞師動眾，讓別人冒著生命、財產的損失與危險。 二、救災所付出的有形與無形之社會成本，屬於公共財，由全國民眾共同負擔，實有違社會正義與公平原則，請警消單位加強宣導，並研議在什麼樣的條件下，必須限制這種不顧安危地挑戰大自然，造成害人害己的行徑發生，未來對於違反規定的被救助者，應適度地由其負擔救災所付出的成本。	消防局 警察局	消防局： 一、消防局規劃於 2 月 5 日召集各山域主管機關、協勤機關單位、民間團體及熟悉山域專家人士等召開「104 年度山域意外事故搜救聯繫會議」，針對跨機關間協調聯繫、山域安全管理及搜救機制等，會議議題將要求山域管理機關（雪霸國家公園管理處、太魯閣國家公園管理處、警察局）加強管理入園、入山申請管制及宣導民眾登山安全教育，以提升民眾登山基本知識，勿輕忽大自然力量，俾以減少山域意外事故發生。 二、對於搜救費用，目前有富邦、新安東京海上產險等 2 家銷售登山綜合險，若發生山難案件，緊急醫療費用可以用保險理賠。 警察局： 一、有關災害防救任務，本局將依權責執行災區警戒、治安維護、交通管制、疏導、危險警戒區域勸導及強制疏散災區民眾等有關事項，主動積極配合權責主管機關辦理。 二、本府權責主管機關訂定之相關限制法令規章或依災害防救法、消防法等劃定公告之警戒區域，本局暨所屬各單位將全力配合執行勸導、疏散與管制事宜。 三、有關入山管制部分，本局依據「人民入出臺灣地區山地管制區作業規定」，於民眾申請入山時，加強宣導民眾切勿單人登山，並應準備周全，以免發生危險。	消防局： 繼續列管 警察局： 繼續列管
02	上週我主持了第一次的重大工程會報，第一個報告案就是臺中國家歌劇院，我們秉持著	文化局 建設局	文化局： 本局訂於 104 年 1 月 29 日(四)召開「臺中國家歌劇院」雙週工作	文化局： 繼續列管

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	負責任的態度，討論臺中國家歌劇院工程現況與後續處理方案，希望臺中國家歌劇院成為國家級，甚至是國際級的歌劇院，並由潘副市長主持了跨局處的會議，立法院也派員南下會勘，文化局和建設局等相關局處亦提出了具體的改善計畫。本府與文化部協調，希望能將今年編列的預算優先用於提升歌劇院的設備與品質，我也爭取到了中央全力支持臺中的文化建設，使市民能享有安全與功能完善之世界級表演場所；請相關局處後續就具體的計畫儘速與文化部進行協調，編列至新年度的重大建設預算中，尤其是中臺灣電影基地，本府已編列約 7 億元的預算，要使霧峰發展為臺灣影視產業的重要基地，未來如何讓電影的拍攝及文化創意產業相關的建設能於此群聚，實為當務之急。	新聞局	平臺 104 年度第 1 次會議，針對重點增設設備工程(音響反射板等)進行設計專業、施工介面及施工品質討論，後續擬以每 2 週召開定期會議積極跨單位追蹤檢討，以符合歌劇院設備及品質達國際級水準。 建設局： 本案有關本局應辦事項已於 104 年 1 月 21 日邀集本府各局處及工程單位召開工程檢討會議，後續改善及處理方案已列入會中進行討論，並已逐案決議指示相關改善處理方式，後續將據以辦理並持續列管至改善完成，後續將雙週召開一次檢討會。 新聞局： 有關「中臺灣影視基地」之相關辦理情形說明如下： 一、本案業委託本府都市發展局代辦新建工程相關事宜，目前刻正進行專案管理（PCM）與設計監造案之公告上網作業，預計於 2 月 25 日開標。 二、另本案刻正積極研擬影視基地之籌建方向和定位，期能透過專業和先進的硬體設施，輔以影視補助政策和行政支援，吸引更多影視劇組來臺中拍片，藉以產生影視產業的群聚效應。	建設局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管
03	本市 BRT 系統體檢及改善專案小組已於上週正式展開運作，針對 BRT 系統原設計內容與實際運作、預算與契約執行情況、目前已完成及執行中工程進度、後續工程履約爭議、下階段之推動方式及藍線優先段改善建議等 6 大方向進行檢討，未來將秉持公平、公正之原則，尊重專業判斷，並納入民意，	交通局 建設局	交通局： 本局已備妥 BRT 相關設計內容、實際運作、預算及契約執行等相關資料，並配合 BRT 體檢小組進行整體檢討，另有關塞車問題，本局已提報「行動 100」有感措施 4 處路口改善交通壅塞問題：中清路與環中路口、五權西路與環中路口、崇德路與環中路口及太原路與環中路口，並將於 1 年內改善 5 大易塞車路段(臺灣大道、環中路、五權西路、中清路、文心路)。	交通局： 繼續列管 建設局： 繼續列管

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	預計於今年 3 月底提出總報告。無論是 BRT、塞車或路不平等交通相關問題，是本市最大的民怨，也是民眾很急迫想要看見成果的項目，請交通局和建設局同步地作業，以期早日提供民眾更加便利、完善的交通運輸服務。		建設局： 為加速回應市民朋友對路平關心之市政議題，本局已針對轄內路段進行檢視，篩選亟需改善之主要通行道路，規劃第一階段路平專案，改善路段計民權路、公益路、復興路、文心南路、德芳南路、北屯路、鑷村路、雅潭路、甲后路及向上路三段及五至八段等 20 處道路，涵蓋西區、南區、南屯、北屯、大里、豐原、大雅、后里、沙鹿及龍井等區域，所需經費約 2 億 4,000 萬元，預計改善面積 47 萬 550 平方公尺，長度 23.47 公里，實施期間自 104 年 1 月 12 日至 104 年 2 月 15 日前完成改善，前項路平工程完成後，即可提供市民及外地遊客有一安全舒適行車環境。	
04	「錯誤的決策，往往比貪汙還可怕。」根據都發局的「臺灣塔之推動現況與問題」專案報告，臺灣塔暨城市願景館興建工程的預算規模，已追加達 150.8 億元，遠超過當初議會所核定的 80 億元上限，追加預算的建議是於本人就職市長之前，雖然政府施政具延續性，但「一塔變兩塔」的預算暴增現象，顯示本案問題重重，我們不會接受第四次期中報告所提的建議，必須以不超過 80 億元上限做檢討，並予以重新規劃。臺灣塔所遭遇的問題，重點歸納為預算倍增，不符議會決議；設計方案與原競圖方案不符；建塔意義不明，臺灣塔精神代表性受質疑；旅客數量的評估不實，過於樂觀；使用 3 萬 3 千多噸的鋼量，形成不環保的大鋼構；結構系統複雜，施工的可行性與安全性仍待評估。本案涉及工程結構系統的問題，茲事體大，其	都市發展局 政風處一、 主計處 法制局 本府各機關	都市發展局： 一、有關「臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」業於 104 年 1 月 21 日奉 准暫停履約，儘速通知規設單位查照辦理。 二、「臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」暫停執行期間，預計於 104 年 2 月中旬前召開研討會，網路提供報名參加研討會。 三、日後若不蓋臺灣塔，本局將請水湳經貿園區 PM 研擬替代性建設方案。 四、本局將請水湳經貿園區 PM 研擬將臺灣塔轉變為大臺中智慧雲端維護中樞替代性建設方案，並研擬建構生態綠能零碳智慧城市。 五、有關追查人謀不臧情事，經辦人員其間均兢兢業業廉潔自持，依相關法令及契約規定辦理，本局業於 104 年 1 月 20 日將臺灣塔資料提供政風處配合調查。預算無法遵守 80 億元上限已由 PCM 提供評估報告提供主計處。另委託規劃設計費超過法定上限 10%，經查係依據水湳經貿園區推動小	都市發展局： 繼續列管 政風處： 繼續列管 主計處： 繼續列管 法制局： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	潛在的風險是本府不可承受之重，凡此種種都顯示本案有不能繼續執行之疑慮，因此本人提出以下 6 點裁示，請相關機關積極辦理：(辦理機關：都市發展局、政風處、主計處、法制局、本府各機關) 一、除近期內已接近完成的工程與規劃作業外，其餘臺灣塔案的規劃設計工作均暫停執行。 二、暫停執行期間，請都發局召開研討會與公聽會，以廣徵民意，彙整民眾對臺灣塔後續處理的意見，尋求可能的替代方案。 三、倘若日後確定不蓋臺灣塔，請各局處協助構思、研擬替代性建設方案，例如可考慮結合基地周邊創新研發專用區，建立本市產業研發的能量，引進水湳發展的亮點計畫。 四、「城市是文化的容器，文化是城市的靈魂。」城市的發展固然需要建設，但有時會產生文化地產的效應，以「古根漢美術館」與「臺灣塔」這 2 個失敗的文化建設為例，應檢討是初始即深思熟慮的建設，抑或以文化建設帶動地產的開發？地產飆漲後價格回不去了，然而文化建設卻沒了，將地皮價格拉高，看似很有成效，但城市文化精神的建設卻是無疾而終，文化地產是否為最好的選擇？這涉及價值觀的問題。臺灣塔的興		組第八次會議紀錄，比照歌劇院工程 13.5%辦理。 六、有關請本局對水湳經貿園區發展再定位找到其核心價值，以展現臺中精神與城市特色，將請相關委託單位研議辦理。 政風處： 查核辦理中，後續依規於 1 個月內完成調查報告呈報市長。 主計處： 本處配合辦理，另案簽辦。 法制局： 一、針對指示事項(五)後段，涉及本局業管部分，答復如下。 二、關於涉及本案之臺灣塔等 OT 案是否興建之續處相關法律意見建議報告，本局刻正積極研析中，相關意見預計於近期內可預擬完成。 本府各機關： 遵照辦理。	

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	建不應加劇房地產的炒作與都會不均衡的發展，請都發局同時評估將該地轉變為大臺中智慧城市雲端維運中樞，以及建構水湳經貿園區為生態綠能零碳智慧城市示範發展區的可行性。 五、請政風處追查此案背後是否有人謀不臧之情事，於 1 個月內完成調查報告呈報本人；同期間也請主計處查明本案預算無法遵守當初議會所核定的 80 億元預算上限之原因，並將調查結果提報給本人。此外，原定預算為 80 億元，但是委託規劃設計費卻有 8 億 4,200 萬元，超過法定 10% 上限，請法制局做深入的了解。 六、水湳是臺中市的鑽石地，全臺灣僅有本市有此鑽石地，在都市的中心，有 2 百多公頃，水湳的定位反映整個城市的價值，請都發局與相關局處對水湳經貿園區的發展，進行澈底的檢討與再定位，找到其核心價值，以展現臺中的精神與城市特色。			
05	前市府規劃在水湳經貿園區的一個已編列 1 億 2,000 元預算的陽春型轉運站，原本號稱去年 10 月會完工，但迄今沒有進度，水湳地區是未來高速公路、環中路，以及很多重要道路的交會處，要做就真的做成轉運站或客運層，這是一個很重要的指標性建設，請交通局重新規劃立體交叉、至少具備像臺北	交通局	交通局： 本局正委託顧問公司辦理水湳轉運站民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業，轉運站規劃除轉運功能外，尚包含商業空間機能，以吸引企業投資，帶動商機，創造就業機會，後續將依評估及規劃結果推動轉運站建置作業。	交通局： 繼續列管

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	的京站轉運站那樣的功能，又能達到以大眾運輸為導向的都市發展（Transit Oriented Development；TOD）策略，引進投資，帶動商機，創造就業機會，也請交通局長找機會對媒體多做說明，本府並不是不做轉運站，而是在檢討如何將它做好。			
06	天馬牧場「阿河」重摔致死，保護動物議題引發社會大眾的高度關注，有關動物保護措施，以下提出 2 點裁示，請相關機關配合辦理： 一、我在視察臺中市可愛動物之家後，提到以 3 年為目標具體的計畫，朝零安樂死努力，農業局也已展開規劃；為達成這個目標，應加強家庭寵物與動物育種業者之源頭管控，以強制登記的方向做規範，並植入晶片，加強不棄養寵物與育種動物之宣導，共同保護動物；宣導方面，也可從學校做起，灌輸孩子不棄養寵物的觀念，回家後再向家人宣導，並研擬對棄養動物飼主的罰則，以有效遏阻隨意棄養動物的惡習。 二、為避免流浪動物氾濫的情形發生，應加強動物的結紮，防止其繁衍，這是最人道的做法，也能減少流浪動物安樂死的次數。同時，也要加強認養，並將認養場所增加及提高認養數量，以落實動物保護政策。衛生局、環境保護局等相關局處也應動起來，「行動 100」，我將	本府各機關 農業局 衛生局 環境保護局	本府各機關： 遵照辦理。 農業局： 一、有關寵物源頭管理及加強宣導部分： （一）執行寵物登記聯合稽查專案計畫： 103 年家犬貓寵物登記計辦理計 2 萬 4,003 頭，累計寵物登記頭數計 14 萬 5,602 頭，104 年每週擇一處公共區域或公園綠地執行跨單位聯合稽查專案計畫，稽查重點包括狂犬病預防注射、晶片植入與寵物登記，每月預計執行 4 場次，全年計 52 場次。 （二）強化寵物業查核、評鑑及建立種公母犬隻清冊納管： 103 年辦理寵物業查核共 346 場次，查核項目為：犬隻照顧情形、寵物業設施及繁殖、買賣紀錄表、買賣犬隻是否為合法來源及是否完成晶片植入等，計查有違法 4 家業者，另針對轄內非合法寵物業者、非法繁殖、買賣、寄養業者進行稽查有無違反動物保護法情事，計查獲業者違法營業 9 家，皆已依法裁處。104 年持續啟動特定寵物業查核工作外，並加強本市 749 間寵物美容百貨業者店家查核及網路非法販犬稽查，重點工作為本市 82 家繁殖業者種公母犬隻晶片植入及造冊列管，另外並核對其繁殖紀錄與買賣紀錄是否有差異性，以防範業者非法買賣及棄養犬隻違法情事。	本府各機關： 繼續列管 農業局： 繼續列管 衛生局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	於就職後 100 天對施政績效作檢驗，我是透過願景領導、服務領導、行動領導來帶領團隊，希望本府從上到下，像大、中、小齒輪磨合在一起，市府機器才能運作得好，並帶動上、中、下層次有效率的運轉。		(三)立法加重飼主棄養及未辦登記罰則： 修正本市動物保護自治條例，立法加重飼主棄養(3 萬元至 10 萬元)及未辦登記罰則(1 萬元至 5 萬元)，並授權逕予執法法源依據，以達遏阻飼主惡意棄養動物及落實寵物源頭管理，104 年 1-3 月將辦理本修正法案預告及舉辦公聽會等相關法制作業。 (四)嚴懲棄養寵物飼主： 清查去(103)年間所有經本市動物之家通知逾期仍未領回之家犬飼主資料，以書面通知飼主陳述意見，並依動物保護法第 30 條規定，嚴懲棄養寵物飼主 1 萬 5,000 元罰鍰。 (五)舉辦動物保護校園宣導活動： 103 年委託中華民國文殊救生保育協會及社團法人臺灣之心愛護動物協會，辦理各級學校動物保護宣導教育活動，共宣導 239 場次，宣導人次約 4 萬 6,576 人。104 年持續編列預算辦理，增加場次為 280 場。 二、有關推廣動物結紮部分： (一)推廣犬貓絕育補助方案： 103 年家犬貓絕育手術補助及愛心人士犬貓絕育補助方案實施期程自 1 月 1 日至 12 月 15 日止，補助對象則為設籍本市市民及愛心人士，全年已受理 1 萬 268 件。本(104)年編列預算持續辦理，預計執行 7,400 頭。 (二)推動下鄉絕育計畫： 103 年度推動下鄉絕育計畫 20 場次，辦理偏鄉地區犬貓絕育計 940 頭，本(104)年度向中央爭取計畫經費持續辦理，預計執行 1,000 頭。 (三)推行動物之家流浪犬貓中途絕育認養計畫： 103 年實施動物之家流浪犬貓中途絕育認養絕育 2,146	

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			頭，本（104）年持續編列預算辦理，預計執行 2,000 頭。 三、有關加強認養，增加認養場所及提高認養數量部分： （一）廣設認養站： 延續往年絕育認養中途 3 合 1 方案，廣設流浪犬貓認養站，如寵物店、動物醫院、動保團體及愛心人士等，預計增加認養流浪犬貓 500 頭。 （二）假日舉辦戶外送養會活動： 假日增辦動物之家犬貓戶外行動送養會，預計增加認養流浪犬貓 50 頭。（延續遇見我的愛於葫蘆墩公園、水安宮公園辦理。） （三）開拓流浪犬貓認養管道： 開拓流浪犬貓認養站如區公所大專院校社團等，試辦校園友校狗或工廠果園來福狗計畫，預計增加認養流浪犬貓 100 頭。 衛生局： 為提供市民優質的公共衛生服務，本局基於保障民眾健康之理念與為民服務之精神，針對民眾需求，規劃一系列便民措施與溫馨有感政策。本局「行動 100」有感措施共計 4 案： 一、補助 65 歲以上銀髮族假牙裝置，年增至 3 億元，嘉惠 7,500 名長者。 二、擴大國一女生免費 3 劑人類乳突病毒疫苗（HPV）接種，預計嘉惠 1 萬 2,800 人。 三、食安行動 100： （一）春節食安不打烊（聯合稽查年貨大街、加強抽驗常見年節食品、免費發送食品檢測試劑、春節食品中毒專線 24 小時服務不打烊）。	

1 月份第 192 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(二)重大檢舉獎金無上限(檢舉獎金由罰鍰實收金額提撥 50%提高至 70%) (三)就近服務食品業者完成登錄。 四、免費流感疫苗，不限年齡全民接種。 五、另規劃衛生所提供一致性服務： (一)媽咪 call in 愛的守護更容易。 (二)就近服務食品業者完成登錄。 本局將全力推動與執行上述有感措施，藉連結本局及各區衛生所的優質團隊，由上而下、由下而上動起來，朝「關懷婦幼健康」、「用心守護長者」、「建造食安模範都市」努力，並提高行政效率，以達成本局「溫馨有感・行動 100」之願景！ 環境保護局： 一、本局將針對影響交通道路及公共區域無主動物屍體加強清除作業，並宣導飼主遛狗不留便，共同維護本市環境整潔。 二、另本市外埔區、神岡區發生禽流感疫情，本局已於 1 月 22 日、23 日配合農政單位，協助清運病死禽畜，及感染區域周邊道路環境衛生消毒等作業，後續 24 日再配合外埔區，25 日配合神岡區協助清運及周邊道路消毒作業。	

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	新市府團隊執政至今滿 1 個月，本府必須興利除弊，當遭遇問題時，要認清問題的本質，找到對策，並進一步地溝通、協調及宣導，市府團隊的表現令人感到滿意，本人在此對大家 1 個月來的努力表達感謝之意，好還要更好，期許本府團隊更加緊腳步地回應民意的需求，能獲得更佳的施政成果。以 2018 花博為例，本府農業局早於 2014 年 1 月委託中興大學進行花博預定地生態資源環境調查，在后里區的 41 公頃花博預定地發現了一級保育類動物石虎的蹤跡，而 2003 年在后里舊泰安車站附近也曾發生 1 隻石虎遭獸夾夾傷，送醫後因傷勢嚴重死亡的不幸事件。原本 2018 花博規劃在后里區有 81 公頃的土地，其中有 41 公頃位於石虎棲息地，周圍已有都市計畫開發與投資，雖然花博是臺中的大事，但石虎的棲息地也是珍貴的資產，為了保護石虎棲息地不被破壞，都發局與地政局立即展開另外擇地選址，在外埔區永豐里及豐原區葫蘆墩公園各找到 20 多公頃合適的場地，可補足 41 公頃的土地，2018 花博能從后里向外延伸，成為北臺中區域發展之重大建設活動，不僅保育石虎的生態環境，同時能辦好花博，做好地方發展，並納入后里、外埔及豐原等地區，將花博的效益極大化，以創造三贏之局面，過去 1 年來前市府都沒有面對這個問題，現在新市府團隊	本府各機關 農業局	本府各機關： 遵照辦理。 農業局： 2018 花博舉辦場址除原規劃之后里馬場、后里軍營區土地外，再納入外埔區永豐段及豐原區葫蘆墩公園場地，將花博的效益極大化，本局將依市長指(裁)示事項辦理 2018 臺中國際花卉博覽會基本規劃委託專業服務案招標作業。	本府各機關： 繼續列管 農業局： 繼續列管

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	1 個月內面對並解決了問題，展現出行動市府團隊的魄力與效率。			
02	新府政團隊就職 1 個月後已完成「托育一條龍」、銀髮族假牙補助政策，也重新檢討 BRT、臺灣塔及雪谷纜車等重大工程，本府以客觀、理性與務實的態度，處理前市府列管的 34 項重大建設，就事論事，讓好的更好，不好的獲得解決，讓「破」中有「立」，兩者同時進行，當然過程難免有一些阻力，但批判不只是為了掀開問題，而是希望用務實的態度來解決問題。行動市府團隊已逐步將施政願景轉化為具體市長政見並設定達成目標，做好奠基準備工作，而市府團隊之間透過 Line 等現代科技通訊，充分溝通，已形成良好的默契，並擬定施政的輕重緩急順序，本府過去 1 個月在興利與除弊上，已經初見成效，分別說明如下： 一、在興利方面： （一）社會局推出「托育一條龍」政策，全國首創讓 0 到 6 歲學齡前的幼童都可以享有補助，而衛生局也將本市 65 歲以上銀髮族的假牙補助預算增加到 3 億元，並將核定時間縮短至 4 個工作天，短短 1 個月內已有超過 3 千多位市民申請該項補助。 （二）在環保清潔上，為改善區域之不均衡發展，將增加 900 名清潔人力，	本府各機關	本府各機關：遵照辦理。	本府各機關：繼續列管

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	並成立 4 大清潔大隊，讓市民有感；在警消部分，除全力支持提高警察勤務繁重加給外，也追加預算以補實消防人員之員額與設備。 (三)在區域治理上，除中彰投聯合行銷臺灣燈會外，在禽流感防疫期間，也支援彰化縣垃圾清理，使其能更專心於防疫工作，並由農業局派遣獸醫到雲林縣協助撲殺。 二、在除弊方面： (一)交通紊亂是現階段最大的民怨，BRT 原本是要解決交通問題，但發展至今卻衍生不少問題，交通局已召開臺中快捷巴士(BRT)體檢及改善小組會議，尋找兼顧 BRT 系統之可行性、安全性、效益性等面向及市民都能接受的方案，讓 BRT 變得更好，此為一項高難度的挑戰。 (二)臺灣塔的成本效益、營運模式及安全性都必須檢討，「臺灣塔中的臺灣元素到底是什麼？」以「光之塔」為例，「光之塔」是大臺中升格前，原臺中市府所建造，當年「光之塔」落成時，其宣傳為臺中市重要的城市入口意象，「光之塔」花了大約 1 億元興建，後來因為 1 年要花費 500 萬元的維修費而被拆掉，所以			

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	建造大工程時要格外小心謹慎，否則原本的地標可能會成為失敗的印記。 (三)關於歌劇院部分，本府與營造商間之仲裁結果為延後工期 244 天，要到今年底才能試營運，明(105)年初正式開館啟用，當初歌劇院在尚未完工前即啟用，甚至讓民眾進場觀賞表演，根本是置市民安全於不顧，沒有發生危險真的是令人感到欣慰。臺中歌劇院是本市重大建設之一，雖然內部有很多的問題，但新市府團隊會努力地去克服，文化部已編列 2 億 7,000 萬元的預算，希望他們可以提早進場施工，或是撥出預算用於在地藝文團體。 (四)雪谷纜車在尚未完成環評前就辦理招商，明知有問題卻硬要辦下去，導致問題持續惡化，本府已依法律、程序正義及最大觀光效益等原則，進行後續的檢討，未來將以兼顧觀光遊憩與生態保育平衡為目標，嚴格執行環境影響評估作業，尤其要符合地方公共利益與觀光發展。			
03	對於行政效率的提升，除了建立廉能的市府外，改善 1999 專線的服務品質亦為當務之急，本府積極推動 1999 專線，市民陳情管	本府各機關 研究發展考核 委員會	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	道不僅多元且暢通，目前已成為市民反映民意之主要管道，請各局處長指派 1 名較高層級的專人為 1999 專線窗口，負責做內部整合工作，當前端的 1999 專線服務人員接到球時，能迅速地將球傳給後方的各局處窗口專人，使能快速且有效地處理輿情反映，期勉大家全力以赴，我一定賞罰分明，做得好將給予獎勵，做不好則請其負起責任，希望能透過具體的行動、客製化的服務導向，建構一個全方位傾聽民意的市政府。		研究發展考核委員會： 本會刻正研擬「民眾陳情處理小組實施計畫」草案陳核中，明訂本府列管之各類陳情案件(含 1999 專線受理陳情案)之處理流程、管制考核、分析檢討及獎懲規定等，並要求各機關應自行成立「陳情案件考核小組」專責辦理陳情案件管考事宜，並指定簡任級以上人員負責陳情案件督導及追蹤執行情形。本實施計畫奉核後，將另函文各機關依規辦理，並建立各機關陳情案件督考主管名冊。	研究發展考核委員會： 繼續列管
04	有關社會局「臺中市托育一條龍」專案報告，本府推出「0 至 6 歲托育一條龍」政策，將原來 0 至 2 歲托育補助擴增至 6 歲，內容涵蓋幼兒園、托嬰中心及居家托育(保母)等，每月提供約 3,000 元的托育補助或津貼，針對弱勢家庭無法負擔托育機構或保母費用，選擇自己在家帶小孩，只要符合中、低收入戶或特殊境遇家庭身分，也可以領取弱勢家庭的育兒津貼，使社會安全網得以完備，讓每個人都能過著基本且有尊嚴的生活。從小孩出生到 6 歲上小學前，本府將全力提供生育與養育的協助，以創造家長、幼教界及保母三贏之結果，這是目前六都中最有感的政策，本人有信心此政策將於 3 年內成為全國效法、學習的典範，請本府團隊共同努力推動，以下提出 4 點意見，請相關機關積極辦理： 一、經濟學大師熊彼得 (Joseph A.	各區公所 社會局 教育局 財政局 主計處 新聞局	各區公所： 遵照辦理。 社會局：本局已簽辦追加預算。 教育局： (一)為貫徹市長政見全面照顧本市學齡前幼童，促進生育、協助家長養育，規劃自 104 年度 8 月起推動「5 歲免學費教育計畫向下延伸方案」，亦即將教育部自 100 學年度起實施 5 歲幼兒免學費教育計畫之適用年齡層向下延伸至 2 歲，凡家有學齡年滿 2 足歲以上至入國小前幼童且家長(監護人)一方及幼童皆設籍本市，就讀公立幼兒園免學費，就讀符合補助要件之私立幼兒園每年補助 3 萬元，另為減輕經濟所得相對較低家庭育兒負擔，再依家戶年所得，提供其他就學費用之補助，至於其他就學費用補助資格、申領方式等皆比照教育部「5 歲幼兒免學費教育計畫」。推估受益人數約 3 萬 5,000 人，104 年所需經費計 5 億 7,500 萬元整。刻正辦理追加 104 年預算程序；105 年度 2-4 歲免學費補助所需預算將提列	各區公所： 繼續列管 社會局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 財政局： 繼續列管 主計處： 繼續列管 新聞局： 繼續列管

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	Schumpeter)的創新理論，認為「創新」讓人類的經濟發展得以不斷向前邁進，同樣地，城市的治理可透過我們的智慧找到創新的模式，我們在社會政策的領域，應思考是否有制度創新或政策創新之可能性，以社會投資取代金錢給付的社會福利模式，讓所花費的預算達成最大效益，發展社會安全體系，甚至可能衍生出更重要的政策效應，譬如「臺中市托育一條龍」政策，由幼兒園等機構提供服務，取代津貼補助，可以創造更大、更好的保母體系，透過幼兒園、托嬰中心或居家式托育，能鼓勵更多人具備保母條件，亦會誘發出一種勞動力參與的就業市場，這會有助於提升女性在社會上的地位，並解決家庭生養育小孩等問題。 二、為順利推動「托育一條龍」政策，請財政局與主計處協助社會局及教育局完成追加預算，俟預算通過後，請民政局轉知各區公所，協助配合受理弱勢家庭育兒津貼申請、統一受理窗口及簡化流程，以便民為原則。 三、前市府推出「幼托全壘打」政見，並未有具體預算及配套措施，卻讓很多新生兒家長誤認該項政策已經實施，因而對本府有所責難；請社會局與新聞局共同運用各種媒體管道，澄清民眾誤會，也		先期計畫辦理、105 年度 2-4 歲經濟弱勢加額補助所需經費已提報先期計畫爭取 105 年度公益彩券盈餘 3 億 5,000 萬元支應。 (二)至本案相關補助標準、申請資格及申請流程之簡化，預定於 104 年 2 月 6 日先召集相關單位研商，另為廣泛宣導，預定於 104 年 3 月召集各公私立幼兒園辦理「5 歲幼兒免學費教育計畫領先全國向下延伸至 2 歲說明會」。 財政局： 本局依指(裁)示辦理，並請社會局及教育局覈實估算所需經費，循預算程序辦理。 主計處： 俟社會局及教育局提出追加預算時，配合辦理。 新聞局： 本局透過本局局網、FB 粉絲團、電臺、臺中新聞月報、臺中好生活月刊、有線電視跑馬、市府 LINE、市府 LED 電視牆跑馬及新聞發布等管道，配合宣傳「0 至 6 歲托育一條龍」政策，以落實本府幫助生養家庭照顧幼兒之美意。	

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	同時宣導本府所提新規劃的幼托政策，以落實本府幫助生養家庭照顧幼兒之美意。 四、政府要做公共托育中心，短期的人力與設備等投資非常可觀，必須考量成本效益，托育中心須以公辦民營或是公私合營等方式創新營運；以本市梧棲區的梧南國小為例，供奉五府千歲的龍安宮座落於校園內，許多老人家在廟前泡茶聊天，校區結合了托幼與托老的功能，龔宮廟宇共處，景觀特殊，像這樣的空間在海線地區可同時達到托幼與托老之特有型態。舊市區有一些因少子化導致即將廢棄的學校閒置空間，請教育局檢討各級學校的閒置空間，將所有低效率使用的教室空間騰出來做有效的利用。			
05	有關衛生局「裝牙有口福，健康又幸福—臺中市銀髮族假牙裝置」專案報告，本府針對設籍在本市滿 1 年，年滿 65 歲以上之銀髮族，補助免費裝假牙，申請流程更縮短至 4 個工作天，還有專人關懷等服務，要讓長輩們「享口福」。本市申請條件視缺牙程度，分為全口、半口、部分活動式假牙，最具人性化，此項補助假牙裝置政策，對於弱勢者的幫助最大，雖然每年需要花費 3 億元，但市府不怕花這筆錢，因為這不僅對老人家的健康好，亦有助於降低健保費支出，以下提出 5 點裁示，請相關機關配合辦理：	衛生局 社會局 新聞局 原住民族事務委員會	衛生局： 一、本局已於 104 年 1 月 21 日簽奉市長核可，追加 65 歲以上銀髮族假牙裝置計畫預算至 3 億元在案，將於本年度辦理追加預算時追加經費。 二、經本局持續請各公會協助鼓勵會員踴躍加入合約行列，截至 1 月 30 日，計畫合約牙醫診所家數共 340 家，合約率為 36.24%。 三、有關至安養機構提供口腔檢查服務部分： (一)已結合牙醫師公會共同辦理。 (二)本局將函請社會局提供安養機構口腔評估之需求，再由牙醫師提供到機構服務。 四、本局將俟新聞局統合社會局及原民會假牙裝置補助宣導需求	衛生局： 繼續列管 社會局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 原住民族事務委員會：

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	一、為積極滿足本市 65 歲以上長者的假牙裝置需求，請衛生局於本年度辦理追加預算至 3 億元，未來年度之經費則視全案辦理情況，再予以檢討。 二、衛生局縮短了審核公文的時間，在接收到牙醫院所傳真的口腔評估表後，4 個工作天內就以掛號函復民眾申請結果，衛生局對於積極提升行政效率之努力，可作為典範，並值得嘉勉。 三、請衛生局持續號召本市牙醫院所加入假牙裝置補助合約之行列，希望未來合約診所加速達到 5 成以上，讓長輩能在住家附近裝置假牙。 四、地政局辦理北屯區南京東路三段(僑孝街到松竹站)開闢用地徵收補償費發放，首創全國以在地服務方式，到府發放補償費，社會對此舉反應非常好，節省民眾的時間就是節省社會成本，本府一定要展現便民與利民之精神。請衛生局結合社會局及牙醫師們提供到府服務，主動前進至安養機構，以進行口腔健康的評估檢查，讓住在安養機構內，不方便出門的長輩，也能夠獲得假牙裝置的福利。 五、請衛生局與新聞局共同運用各種媒體管道，宣導本項假牙裝置福利政策，務必讓每位長輩都能夠獲得假牙裝置補助的訊息；此外，本府社會局對中、低收入		後，共同配合辦理相關政策宣導事項。 社會局： 本局將提供本市合格安養機構名單予本府衛生局，以辦理到府服務，另請衛生局提供此項服務相關訊息，俾利本局周知本市各安養機構。 新聞局： 本局統合衛生局「裝牙有口福，健康又幸福－臺中市銀髮族假牙裝置」政策並結合社會局對中、低收入戶老人暨 55 歲以上原住民補助假牙裝置，透過本局局網、FB 粉絲團、電臺、臺中新聞月報、臺中好生活月刊、有線及無線電視臺跑馬、市府 LINE、市府 LED 電視牆跑馬及新聞發佈等管道配合宣傳，讓所有不同條件的老人均能夠獲得政府之補助。 原住民族事務委員會： 一、有關本市 55 歲以上原住民假牙裝置實施計畫，截至目前為止已受理 45 位原住民長者申請裝置假牙。 二、本會訂於 104 年 2 月 12 日(星期四)、16 日(星期一)及 25 日(星期三)辦理計畫說明會，以利本市原住民知悉，亦將儘速提供福利措施相關資料，請本府新聞局協助發布。	繼續列管

1 月份第 193 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	入戶老人的假牙裝置，以及原住民族事務委員會對 55 歲以上老人之假牙裝置，均有相關的補助措施，請新聞局統合宣導，讓所有不同條件的老人均能夠獲得政府之補助。			

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	本府於上週二推動了第 1 次「中彰投區域治理平臺」縣市首長會議，繼去年 12 月我與彰化魏縣長、南投林縣長簽署跨縣市合作協議後，於就職一個月後召開本會議，實現了承諾，並展現出市政效率與品質。本市結合彰化縣及南投縣，打造了區域的均衡發展，帶領未來中臺灣之崛起，除了 13 項合作共識之外，這 1 個月來本府各局處同仁，尤其在張副市長的帶領之下，已經就中彰投的合作議題進行更多的研商，因此在當天的首長會議中，實際上是區域治理初步成果的展現，也獲得社會各界的肯定，包括我們 3 位首長共同宣布要推動防治禽流感疫情、傳染病與防救災等合作、建構中彰投食安平臺、2015 臺灣燈會中臺灣整合行銷，以及食物銀行的設置與運作等 13 項議題之具體合作機制及共同防禦策略，以「跨越縣市、跨越議題、跨越黨派」行動，發揮 3 個跨越的精神，展現「1 加 1 加 1 大於 3」的中彰投區域治理效果，以期成為臺灣區域治理及均衡發展的典範。	研究發展考核委員會	研究發展考核委員會： 有關「中彰投區域治理平臺」之運作，預計每季(1、4、7、10 月)召開三縣市首長會議，本會將賡續推動「中彰投區域治理平臺」之運作，並對於三縣市各項共識合作議題進行列管追蹤。	研究發展考核委員會： 繼續列管
02	睽違 12 年的羊年燈會，今年再度由本市爭取並再次獲得臺灣燈會主辦權，共有烏日高鐵燈區、臺中公園燈區及豐原燈區等 3 大燈會展區，這對臺中的交通、治安及環境的維護都是極大的考驗，以下提出 2 點	觀光旅遊局 交通局 警察局 環境保護局 經濟發展局	觀光旅遊局： 為配合交通部及交通部觀光局辦理「2015 臺灣燈會在臺中」活動(以下簡稱本活動)，慶祝觀光節(農曆元月十五日，元宵節)，推廣傳統民俗節慶國際化，弘揚臺灣多元族群文化特色，結合本市每年辦理之中臺灣元宵燈會等文化觀光資源及便捷之交通網絡，並	觀光旅遊局： 繼續列管 交通局： 繼續列管

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	意見： 一、本市為臺灣的光電產業重鎮，為能結合 2015 聯合國「國際光之年」，本府與臺灣光電學會合作啟動「臺灣光谷計畫」，並推出「2015 國際光之年主燈」，除了燈會吉祥物飛飛與揚揚這 2 隻可愛、活潑的羊，還多了 1 個代言人—「愛因斯坦」，將在產業科技燈區展出高 6.5 公尺、長寬各 10 公尺的「愛因斯坦」主題人物主燈，愛因斯坦為家喻戶曉的光學物理科學家，必定會吸引很多民眾來觀賞，打造臺中光谷就從燈會開始，本府希望結合燈會與臺中重要光學產業，讓國際看到中臺灣的光電產業實力。 二、此次的燈會將結合在地的光電產業與文化的特色，特別要感謝來自產業界的張副市長，由於他的登高一呼，業界熱烈響應並贊助，希望借由今年燈會打出「臺灣光谷」品牌，讓燈會從純粹文化觀光活動，成為城市產業發展計劃，希望透過本活動，以正面力量帶領大家不斷地向前走。	文化局	已規劃中彰投遊程赴香港等海外城市聯合行銷，暢遊中臺，展現「舉國歡騰慶元宵」之臺灣生命力。「2015 臺灣燈會在臺中」盛大且擴大舉辦，再次提升臺灣及本市之國際能見度，促進本市觀光相關產業之商機與發展。 「2015 臺灣燈會」將於 2 月 27 日至 3 月 15 日展開，為期 17 天，分別於豐原廟東商圈、臺中公園及烏日高鐵特定區舉辦，為讓三大燈區接力點燈，逐步拉高燈會氣勢並有效引導旅客至 3 大展區賞燈，豐原燈區訂於 2 月 27 日開燈；臺中公園燈區訂於 2 月 28 日開燈；烏日高鐵燈區訂於 3 月 5 日開燈，象徵 2015 臺灣燈會「三陽開泰」、「臺中飛揚」，帶動全市觀光的熱潮。 「2015 臺灣燈會」將以「創意城市，生活首都」為主軸，展現本市重視「人本」、「永續」及「活力」的新格局、新發展，已於 1 月 9 日聯合中彰投三縣市辦理「2015 臺灣燈會 大玩中臺灣」記者會；1 月 14 日辦理燈會吉祥物及 12 大燈區亮點記者會，公布本府 12 大燈區的亮點特色，展現出臺中嶄新的生命力；於 1 月 15、16 日由陳局長盛山率團至香港行銷「2015 臺灣燈會」，本市為全臺首創與旅行社合作在香港成立旅遊資訊中心；另於 1 月 28 日辦理燈會光谷民間合作亮點暨交通宣導記者會完成。 本府各項工作均依期積極辦理、全力以赴，以燈會活動將臺中再次推向國際。 交通局： 本局為辦理「2015 臺灣燈會」交通及疏運規劃，已積極邀集相關單位召開多次工作協調會議，並透過多次現地會勘確定規劃細部方向，並針對大眾運輸、交通管制、停車場與接駁車...等進行全盤性規劃，以圓滿達成本次燈會交通疏運之任務。 警察局：	警察局：繼續列管 環境保護局：繼續列管 經濟發展局：繼續列管 文化局：繼續列管

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			一、「2015 臺灣燈會」本局除鎮密規劃動員警民力投入治安、交通維護外，並陸續協調市府相關單位共同參與，本次燈會首重交通疏導工作，爰本局將烏日燈區劃分 5 個分區，臺中公園燈區劃分 3 個分區，豐原燈區由豐原分局負責，並由各分區責任分局針對所轄區域，多次實地勘查交通動線，規劃交通疏導措施，預擬車輛壅塞應變處置方案，即時協調燈會交通運輸組其他單位（本府交通局、建設局及地政局），召開多次專案會議，研議可能遭遇的交通疏導問題，由各單位提出解決意見及建議作法；同時向鄰近縣市商借交通管制器材，採購交通疏導應勤裝備，協調各中隊義勇交通警察協助執勤，詳細規劃交通崗哨及疏導作為，不斷重複地勘查演練，以萬全準備圓滿達成任務。 二、2015 臺灣燈會安全維護作業進度如下： (一)本次燈會於本市烏日區、豐原區、北區、大里區舉行，展期長達 17 天，規模亦為歷次燈會之最，單一轄區分局勢必無法負荷，是以於 1 月 9 日各燈區先期會勘後，考量會場地緣關係及支援時空因素，於 1 月 16 日先期會議通過部署方案，調派鄰近分局成立警衛分區以利任務遂行；其中烏日主燈區由烏日分局負責燈區會場，共規劃 6 個責任分區；豐原燈區由豐原分局負責，該分局劃分 8 個分區；臺中公園燈區由第二分局負責燈區會場，共規劃 3 個責任分區；大里燈區由霧峰分局負責，該分局劃分 2 個分區。 (二)本局於 104 年 1 月 19 日辦理第一次先期會勘，各警衛分區並於 1 月 23 日第一次專案會議後，修正有關各分區假日及平日警力部署與交通疏導方案，本局業於 1 月 30 日第二次專案會議中，依據 1 月 27 日局長帶隊聯合會勘結果，予以檢討修正各分區交通疏導器材架設需求，並函	

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			請各警衛分區於 2 月 12 日第三次專案會議中提報分區內各小分區警力部署細部規劃，以因應市政府接駁停車場整地與增加接駁車後調整相關部署。 (三)本局業於 2 月 9 日函發各單位勤務經費支用規定，要求各單位應於 2 月 16 日前完成聯合暨前進指揮所進場整備作業，2 月 24 日完成硬體建置，並持續訊號調整測試至 2 月 27 日 3 大燈區指揮所同步開設上線，以利指揮所統合調度各分區安全維護事宜。 環境保護局： 一、有關 2015 臺灣燈會環境清潔維護工作，本局為環境維護組召集單位，邀集觀光旅遊局、建設局、經發局、烏日區公所、豐原區公所、北區公所、臺灣高鐵公司、臺灣鐵路管理局及本局相關單位，共同執行烏日高鐵燈區、臺中公園燈區及豐原燈區等 3 大燈區及週遭環境清潔維護工作。環境維護組之工作包含下列事項： (一) 燈區流動廁所規劃、設置及管理。 (二) 燈區及停車場清潔維護。 (三) 環保志工召募及管理。 (四) 垃圾桶及資源回收桶設置。 (五) 垃圾收集處理及清運。 (六) 垃圾清運機具、清潔用具採購及現場環境維護工作後勤補給。 (七) 垃圾清運量統計。 (八) 美食燈區清潔維護。 二、2015 臺灣燈會環境維護組相關工作皆已執行完成相關發包工作，本局並已擬定「2015 臺灣燈會在臺中-環境維護及督導計畫」，動員本局全體同仁加強巡查及督導，以維護活動會場	

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			之環境整潔，提供乾淨舒適的賞燈環境品質。 經濟發展局： 一、本局已於 104 年 2 月 9 日召開臺灣光谷之夜工作協調會議，預定 104 年 3 月 6 日(星期五)晚上 6 時至 6 時 30 分假烏日高鐵燈區-產業科技燈區舉辦「聯合國光之年-臺灣光谷主燈點燈儀式」。 二、是日開幕活動將請文化局安排表演團體演出，並請 市長、谷田貝豐彥(國際光電工程學會 SPIE 理事長)、黑田和男(日本光學會 OSJ 理事長)、臺灣光谷促進會成員、外國駐臺代表團等人參與點燈儀式，現場並有發放臺中光谷提燈。 文化局： 本局擬配合經發局規劃，於 104 年 3 月 6 日 18:00 臺灣光谷點燈儀式中，邀請本市表演團隊進行開幕表演。	
03	近日自水來公司在大雅區永和路與通山橋 1500mm 送水幹管的遷移工程停水計畫，並未依照原先預定的期程恢復供水，造成 1 萬多戶的市民用水權益嚴重受損，加上民眾於整地時挖破了水管，使得復水時間一再延宕，以下提出 3 點意見，請相關機關積極辦理： 一、我從一開始就非常關注本事件，也有民眾在我的臉書上反映意見，「同理心很重要！」，如果家中半天沒有水可用，就會造成生活上極大的不便了，雖然這是自來水公司的業務，本府秉持著「市民的小事情，就是市府	經濟發展局	經濟發展局： 一、本局已於 104 年 2 月 3 日以府授經公字第 1040027466 號函請自來水公司檢討臨時供水站之密度，並於各主要管線建立迴路系統，以及依規補償人民損失，並追究相關人員過失責任。 二、另外，自來水公司四區處已於 104 年 2 月 3 日下午拜訪本局，說明延後供水之原因，以及日後提升本市西屯、南屯、大肚、龍井等區供水穩定性之短、中、長期方案；另水公司亦表示將依據「臺灣自來水股份有限公司營業章程」規定按停止供水時間補償用戶基本費及水費。 三、擬以函文（104 年 2 月 11 日中市經公字第 1040007056 號函）請自來水公司就本次市長指示事項：臨時供水站設置密度檢討、供水管線之總體檢、老舊管線汰換更新、針對市區	經濟發展局：繼續列管

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	的大事情」，我立即指派專人處理，並請相關局處積極進行協調與協助，目前僅剩下龍井區少數幾個里供水較不穩定，其他地區皆已陸續恢復供水。臉書（facebook）是我們與民眾溝通、互動的絕佳平臺，建議各局處指定專人時常留意民眾於市長臉書上的反映事項，要很敏銳地感受到民眾的心聲與需求，快速地解決民眾的問題。 二、市府針對本案做了許多處置，除了第一時間協調自來水公司派水車給需要的廠商或用戶取水，並發文請自來水公司根據用戶損失狀況，提出水費減收等具體補償方案，同時也要求查明原因、追究責任，並對外界進行完整說明，以及提出改進方案，以維護市民用水權益。 三、此次的停水並未對中科或工業區的廠商造成太大的影響，因為他們具危機意識，平時就有 5 天左右的儲水量，然而民生用水則較難以預先儲存，由於臨時供水站之不足，以及未建立迴路系統，導致 1 個水管破裂漏水，竟然影響市民 3 天多的生活作息；因此我們應化危機為轉機，進行全面的總體檢，重新澈底檢查供水管線的品質與維護的情形，並針對老舊管線予以更新，尤其必須建立迴路系統，在停		重要區域建立供水迴路系統等回復本局。	

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	水、斷水時作為緩衝。請林副市長督導相關局處，利用這次的機會與自來水公司針對臨時供水站的密度是否足夠？以及市區重要區域自來水雙迴路系統串接等進行檢討，避免萬一再漏水時，不會受到像這次如此大的衝擊。			
04	行動市府必須反映在簡政便民，市府團隊上任後重新檢視各項作業流程，希望將流程簡化、時間減半，一個月來推出 85 項簡政便民措施，包括老人假牙補助流程由 98 天縮短至 4 天、首創全國以在地服務方式，到府發放補償金，以及敬老愛心卡現場即辦即發等，要讓民眾真正有感。有關研考會的「行動市府-簡政便民措施上路」專案報告，以下提出 5 點意見，請相關機關配合辦理： 一、研考會列管的這 85 項簡化行政流程項目，包含 37 項法令及流程檢討、37 項資訊技術運用、7 項跨機關整合，以及 4 項內部效能提升，希望透過行政革新，回應市民的期待，請各機關積極辦理，將每項業務的簡化效益發揮到最大。此外，我們應持續思考如何提供民眾更簡便的申辦流程，各機關也要善用開放政府及資訊透明化，以提供民眾貼心的創新服務。 二、基層同仁是面對民眾的第一線，只要稍加用心，就可以洞悉民眾的需求與	本府各機關 研究發展考核 委員會	本府各機關： 遵照辦理。 研究發展考核委員會： 本會將依 市長指示，於每半年(期中、期末)函請各機關回報執行成效，並於期末召開審查會議逐案進行績效考核。	本府各機關： 繼續列管 研究發展考核 委員會： 繼續列管

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	想法，所以各機關首長應鼓勵同仁們，在業務推動的過程中，只要發現有更精簡、更有效率的步驟與方法，都要能勇於提出建議，並給予適當的獎勵，或納入年度考績之參考，以鼓勵更多同仁發揮簡政便民的創意。 三、今天報告的只是期初成果，請研考會每半年彙整檢討這 85 項簡化項目之執行成效，以及各機關所提出的創新做法，也請各局處配合研考會，定期提供相關的數據資料，俾利做為績效考核之依據。 四、感謝市府同仁們很用心且創新地對市府的行政革新與便民措施提出許多改善方案，「政府的存在是為了人民」，我們服務得越多、越好，就越成功，惟囿於人力、物力及財力等資源有限，因此要不斷地精進方法，用智慧來治理市政，過於依賴制度會產生惰性，只看見法令與程序，而忽略了「人」的因素，每個個案對象都是活生生的人，我們要將心比心，秉持著雪中送炭當作是自己的事情去處理，「政府的存在是為了濟弱扶傾」，幫助最需要幫助的人。本府的服務項目要廣為民眾周知，市府被人民利用的機率越高，就越有存在的意義，若能專注於完成 1 個案子，便能用心地檢視組織			

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	的障礙，並加以解決，組織文化就會有很大的改變，執行力就是將對的策略做到底，不在於數量的多寡而在於精進。 五、同仁們應以感恩與歡喜的心，接受人民的陳情，人民有抱怨表示對市府仍有期待，只要用心服務，相信人民會感受到溫暖，我們要堅持做對的事情，把事情做對。政治就是眾人之事，與民眾建立良好的關係，就如同「你是我的兄弟」歌詞中的「咱是上知己，可比親兄弟；咱是上知己，無分我亦你；咱若有代誌，互相來扶持，因為你是我的兄弟。」我們要走出自己行穩自遠的路，穩紮穩打，善用這種兄弟情誼，使人心正向的力量發揚光大，讓臺中走在光裡面！			
05	本府目前有「農業大臺中」、「文化報報」、「臺中好生活」、「健康大臺中」、「好客臺中」及「文化臺中」等對外刊物，內容都非常地豐富，然而刊物要有人看，才有其存在的價值與意義，因此必須加以推廣。現今為資訊化時代，每個故事都可能在網路上創造數十萬人次的點閱率，請潘副市長召集相關局處，對市府刊物做整體的評估，研議如何分進合擊，透過網路資訊的整合運用，開創多元化的行銷通路，以強化宣傳效果，提升刊物閱讀率，也請	新聞局	新聞局： 本局已發文本府各機關進行發行刊物調查(104 年 2 月 4 日中市新企 1040000893 號)，俟發行刊物彙整後再行研議進行強化宣傳效果、提升刊物閱讀率，以吸引外縣市民眾前來本市體驗臺中之美。	新聞局： 繼續列管

2 月份第 194 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	新聞局協助行銷大臺中，讓外界看見臺中、了解臺中，以吸引外縣市民眾前來本市體驗臺中之美。			

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	「市民的市長，行動的市府」，就是要讓人民具體有感，在縣市合併初期，確實有產生城鄉落差與邊緣化的問題，在原縣府所在地的陽明大樓就是 1 個最明顯的例子，大臺中無論城鄉都是一體的，為落實本府執政理念，今天新市府團隊首次至豐原陽明大樓召開市政會議，以具體的行動展現本府對原縣區發展的重視，未來每個月原則上也將安排一次市政會議至陽明大樓召開，討論促進大臺中均衡發展之議題，致力解決原縣區邊緣化的危機，以縮短城鄉差距。	研究發展考核委員會	研究發展考核委員會： 遵照辦理。	研究發展考核委員會： 繼續列管
02	對於上週三(2/4) 臺北發生復興航空空難的重大意外，為表達我們的哀悼，佳龍要請大家起立共同為罹難者默哀 30 秒，希望亡者一路好走，家屬節哀，傷者早日康復，天佑臺灣！以下提出 3 點意見，請相關機關積極辦理： 一、在災難中除了相互的關懷，讓受害者或家屬能從苦難中站起來，「前事不忘，後事之師」，此次的空難也提醒市府平時即應做好救災計畫與演練，事發當天我已要求消防局儘速針對本市如何因應類似的空難提出危機處理之方案，並已發布訊息給媒體周知。防災應變一定要做好萬全的準備，我也要求消防、警察、衛生及環境等相	消防局 警察局 衛生局 環境保護局 社會局	消防局： 一、本局已於上週三(2/4) 臺北發生復興航空空難事件當天，針對本市如何因應類似的空難提出危機處理之方案。 二、另本市於 2 月 9 日上午獲內政部消防署轉臺北市政府支援申請，立即著手潛水救難人員整合，於當日隨即派遣消防局潛水搜救人員 14 名、中華民國潛水救難協會 21 名及臺中市海上救生協會 15 名前往協助搜救，期望能儘速搜尋失蹤民眾。本市搜救人員於當(9)日下午整裝完成，晚間 20 時 30 分到達臺北，立即勘查事故現場地形，並由臺北市消防人員向本市搜救人員說明搜救進度及協助需求，本市搜救人員於 2 月 10 日 7 時全面投入搜救，全力配合臺北市政府執行相關搜救任務。搜救任務於 12 日 17：30 尋獲最後一位失蹤者後結束任務。 三、防汛期前相關整備作為： 已於 2 月 12 日由林副市長邀集本府相關局處及區公所召開	消防局： 繼續列管 警察局： 繼續列管 衛生局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管 社會局： 繼續列管

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	關局處於近期內做好妥善的規劃與演練，尤其防汛期將屆，無論是颱風、水災、地震、公共安全或傳染疾病，這些都是本府要加強防災、救災的重點工作；此外，行政院災害防救辦公室也到市府作經驗的交流，針對可以運用先進資訊科技之大數據(Big Data)，做到防災、救災及減災之目的，以保障民眾之生命與財產安全。 二、每件重大意外事件過後，往往影響無數個家庭，此次空難中有一位罹難者是本市市民，我已請社會局於第一時間聯繫家屬，表達關懷並提供相關的協助，這種親人罹難的椎心之痛，身為市長的我感同身受，尤其我將自己定位為市民的市長，每一位市民的安全都是市長的責任。 三、對於本市的民間救難團體積極投入此次空難的搜救，早已到災區現場支援，我昨天向這些民間救難團體致謝並予以表揚，本府消防局同仁也隨時待命支援，目前消防署已與本府聯繫相關事宜，本府將全力調度人力及裝備前往支援，表達我們的同胞之愛，以及「人飢己飢，人溺己溺」之同理心。		「災害防救業務報告暨行政協商會議」，相關決議摘述如後： (一)辦理本市災害防救深耕第 2 期計畫，資料彙整及人員參與部分： 1.請各機關先行檢視需求清冊之對口機關是否正確，並由秘書長開會討論並確認無誤後，隨會議紀錄函發各機關，請各機關依限配合提供各項資料，由消防局彙整後提供逢甲大學運用。 2.請各局處及公所指派專人，配合災害防救深耕第 2 期計畫辦理及執行各工作事項。 3.水災潛勢圖資之提供及公開，請水利局再行與逢甲大學討論確認。 4.林副市長擔任行政協商會議主席，並請各機關及逢甲大學盡全力配合計畫及相關會議之推動與執行。 (二)辦理本市災害防救深耕第 2 期計畫，各項災害防救資源整合部分。本府各機關本於權責編列相關預算進行各項防救災工作： 1.請社會局邀集相關機關討論避難收容處所之開設與管理機制，並訂定確實可執行之相關辦法。 2.有關避難收容處所安全性調查，請社會局將現有避難收容處所清冊函發各建物管理單位，確實訂出期程，並於期限內由管理單位調查確認耐震評估狀況後，函復社會局彙整，再提供消防局及逢甲大學運用。 3.請社會局、教育局、都市發展局及建設局依所列辦理事項，指定由副局長督導，全力完成所提要求。 4.有關避難收容處所多達 441 處，請社會局確實進行全面清查，避免所公佈之資料過時，致民眾疏散避難時因錯誤資料而引起民怨。	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			5.有關防災避難看板方面，經費部分請社會局全力配合，並請逢甲大學協助社會局及區公所進行規劃設計。 (三)有關落實各級災害防救工作之遂行： 林副市長擔任召集人，請各局處指派適當層級人員(不指定副首長或主任秘書，但需為決策層級人員)，並由熟稔業務之人員陪同，進行區公所災害防救業務聯合訪視，必須確實達到訪視的效果及目的；參事(副召集人)人選將另行提供消防局，並請各區公所務必全力配合辦理接受訪視之整備事宜。 (四)辦理本府 104 年安颺專案： 請消防局再行修正詳列各機關分工表，並納入水利局周局長所提建議，併提案一由秘書長開會討論並確認無誤後，隨會議紀錄函發各機關，請各機關加強辦理，以具體統計數字填報「安颺專案各單位工作項目任務分工表」部分，相關資料提早於 104 年 3 月 31 日(二)前函送消防局彙整簽告。 (五)辦理本市各區災害應變中心防救編組人員災害防救兵棋推演：請各機關持續編列預算辦理相關災害防救兵棋推演或演習事宜。 (六)另擇本市交通便利土地或市府現有廳舍建置本市災害應變中心：本案請消防局再行研議。 (七)請本市各災害業務主管機關及各區公所，每年應依業務需求編列推動災害防救相關經費：請各局處、區公所於 105 年及後續每年度編列年度預算時，務必將各項災害防救所需設備汰換、建置等經費，全盤檢討後納入預算，俾利各項災害防救業務之推動，避免因經費不足而導致工作窒礙難行，且務必提前規劃辦理。	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(八)各局處及各區公所災害防救業務承辦人建請選派優秀人員專任，且不得異動頻繁： 請各機關、各區公所應審慎遴選災害防救業務承辦人辦理防災業務，且勿任意異動。 (九)定期召開 103 年度災害防救業務訪評管考會議： 林副市長擔任主席，請與會人員將資料及結論與首長再行討論，檢討並落實災害防救業務之推行，會後林副市長將會再行召開會議，持續追蹤後續改善及策進作為，以爭取本年度災害防救業務訪評佳績。 (十)針對本市災害防救辦公室僅以任務編組方式成立，且任務編組之人員並未實際進駐，導致無正式組織化、層級不足及業務人力不足乙節： 林副市長為災害防救辦公室主任，會再召集副主任秘書長、消防局長、水利局長及逢甲大學，針對專責單位的議題再行討論研議。 警察局： 本局將主動積極參與災害權責主管機關規劃之各種災害防救演訓，以強化災害應變能力；另有關加強防颱、防汛部分，本局將依據災害防救等相關規定及安颱專案事項，督導所屬各單位落實執行。 衛生局： 為因應災害應變，使緊急傷病患得以在黃金時間內得到最適切之醫療照護，本局已規劃災害防救演習「大量傷患醫療救護緊急應變計畫」，於平時即作好妥善的規劃與演練，相關辦理情形如下： 一、建立優質之緊急醫療救護體系： (一)配合衛生福利部規劃急診及轉診網絡，輔導本市急救責任	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			醫院參與，落實區域緊急傷病患轉診及共同合作制度。 (二)辦理急救責任醫院緊急醫療救護業務及緊急災害應變演練考核，提升急診重症醫療品質。 二、掌握本市緊急醫療救護能量及資源規劃： (一)落實登錄緊急醫療管理系統、醫事機構管理系統及醫事人員管理系統資料，以正確掌握本市急救責任醫院醫療資源現況。 (二)掌握本市緊急醫療救護人力及設備，並於災害發生時視需要迅速開設急救站，於第一時間全力調度支援。 (三)依民防法等相關規定，督導本市急救責任醫院完成救護隊及完成衛生局、所民防醫護團隊編組與訓練。 三、加強演練以提升緊急醫療救護之應變能力： (一)持續強化本市大量傷病患處置、毒化災及輻傷應變能力，配合衛生福利部中區緊急醫療應變中心，執行本市各種災害之演習與訓練。 (二)配合本府相關局處辦理大量傷病患緊急醫療救護演練，落實災害防救及大量傷病患救護之準備工作。 環境保護局： 本局相關應變措施如下： (一)本局於 104 年 3 月 31 日配合辦理「臺中市 104 年全民防衛動員(民安 1 號)暨災害防救演習」，除強化本局稽查人員應變能力外，有效防範災害發生及災害事故應變處理，維護本市環境空氣品質 (二)為避免發生河川及海洋水體污染緊急事件，本局除已訂定河川及海洋污染緊急應變計畫，並建立本市緊急應變聯防體系，藉由歷年辦理水體污染緊急應變演練及應變器材實作訓練等相關活動，持續強化本市緊急應變團隊應	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			變能力及能量，使水體污染事件獲得有效、即時之控制，避免污染範圍擴大，減輕事故發生時對本市環境生態及市民健康與財產之影響。 (三)本局除平時受理民眾申請執行道路側溝疏通案件外，為考量本市淹水地區環境生活品質，已於 102 年 10 月 7 日訂定「防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝疏通專案計畫」，針對各行政區易淹水地區 543 處道路側溝於 4 月至 9 月期間，每月派員巡檢至少 1 次，以提升本市道路側溝排水暢通性。此外，如經中央氣象局發布海上颱風警報前，亦請各區清潔隊主動派員巡檢、清溝加強整備。 (四)針對類似災難的防災應變，除與各有關單位密切配合，災時及災後的廢棄物清理，以不影響人體健康及環境污染為前提，迅速且妥善的清理，倘涉及感染性廢棄物，將依「104 年度委託清除處理具感染性之虞廢棄物」計畫，由開口合約廠商協助清除。如有相關設施不足部份，本局將依廢棄物清理法第 8 條規定，就廢棄物的貯存、回收、清除、處理等事項，報請中央主管機關協助處理。 社會局： 本次空難，本局處理狀況說明如下： 一、空難發生當日(2 月 4 日星期三)本局已先致電罹難家屬，表達慰問之意。 二、2 月 5 日(星期四)再次致電家屬表達關切，家屬表示目前北部親友已於臺北市第二殯儀館處理後事。 三、2 月 6 日(星期五)聯繫本市心理衛生中心，提供案家資訊及狀況，供其評估針對家屬心理輔導相關事宜。 四、2 月 10 日(星期二)下午由本局代表市長至臺北市聯合公祭會場，致慰問金 2 萬元整。	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			五、2 月 12 日(星期四)致電家屬，確認後事處理及相關需求，並提供法律扶植基金會與區公所法律諮詢電話。 六、本局後續處理情形如下： (一)由本局社會救助科擔任單一聯繫窗口，指派專人社工負責本案。 (二)本局於 3 月 4 日下午致電家屬提供法律扶植基金會高雄分會召開法律說明會及律師團資訊，家屬表示目前已與部分罹難者家屬委任犯罪被害人保護協會律師團處理相關事項。	
03	歲末寒冬，春節將至，本府已做好春安整備工作，致力達成治安平穩、交通順暢及服務熱心等三大目標，治安平穩就是要做到預防與偵查並重；交通暢順就是希望民眾「快快樂樂出門，平平安安回家。」；而服務熱心就是提高見警率，加強推動便民措施，將人民的小事情當作市府的大事情辦理。為能防患未然，警察局自上週起已針對組織犯罪、列管幫派份子與槍毒犯罪人口，展開同步的拘搜行動，並在夜店、旅館、PUB 及易涉槍毒與黑幫介入的治安顧慮場所，採取「封閉式」的全面查緝，進行了 2 波掃蕩行動，以預防犯罪事件，降低人民對治安的疑慮，期盼每位市民都能平安過個好年。	警察局	警察局： 有關掃蕩黑道幫派工作,本局於 1 月 20-22、27-29 日自行規劃執行 2 波「威力掃蕩-打擊黑幫行動」，期間查獲「治平專案檢肅目標」2 人及共犯 12 人。另在春安工作前夕配合內政部警政署執行 104 年第 1 次「全國大掃蕩-打擊黑幫行動」(第一階段:2 月 5 日 0 時至 6 日 24 時；第二階段 2 月 8 日 22 時至 10 日 22 時)，規劃掃蕩不良幫派組合處所(含經營行業處所、圍事處所、經常聚集出入處所及其他處所) 581 處，查獲各類犯嫌計 83 人，其中查獲「治平專案檢肅目標」3 人及共犯 17 人，另查扣制式槍械 3 枝、子彈 59 顆及各類毒品 6570.5 公克，成效良好，未來仍將針對上述處所不定期實施掃蕩，以持續壓制黑幫氣焰，達成治安平穩之目標。	警察局：繼續列管
04	上週二本市的大里區與西屯區發生兩起瓦斯管挖斷的意外事件，感謝消防局與相關機關立即通報並順利協助處理，因瓦斯管	建設局 勞工局	建設局： 本案已於 104 年 2 月 10 日召開之管線會議中要求各管線單位全面體檢本市主要道路下的管線鋪設狀況，如有發現不當鋪設情形，	建設局：繼續列管

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	線距離路面太近，才輕易被挖破，凸顯出本市瓦斯管線鋪設的問題，我已請建設局全面體檢本市主要道路下的管線鋪設狀況，如有發現不當鋪設情形，務必要求立即改善，以降低氣爆機率與危害，避免發生類似高雄氣爆事件。藉此我要在此重申，所有工程的進行務必以保障人員安全為首要任務，並以市民利益為優先考量，因此上週我特別請張副市長率隊進行春安勞動突擊檢查，第 1 站選擇西屯區的朝馬國民運動中心工地，檢查結果發現部分施工現場未設置護欄、安全網及母索等安全設施，勞工有墜落致生命危險之疑慮，於是本府當場要求該承包廠商停工改善，並將視改善狀況依《職業安全衛生法》開罰 3 萬至 30 萬元，希望能從市府本身執行的工程做起，朝向零災害、零缺失的目標來努力，避免歲末趕工而影響勞工的安全。		務必要求立即改善，以降低氣爆機率與危害，避免發生類似高雄氣爆事件。 勞工局： 一、為避免事業單位於歲末及新春期間，因趕工或歲修疏忽勞工安全，臺中市勞動檢查處啟動「104 年歲末及春安期間加強職業安全執行計畫」，自 104 年 2 月 1 日起至農曆過年期間(104 年 2 月 23 日)期間，針對高風險工作場所及發生重大職業災害可能危及公共安全列為重點檢查及宣導、輔導對象，共計列管本處轄區內批式製造化學工廠計 20 家、大量製造(處置、使用)或儲存危險物事業單位計 20 家及本市轄區內之重大公共工程計 85 工地。 二、另對於違反法令規定未改善者將加強稽查，並鼓勵事業單位提出輔導需求，本府勞工局將會同專家學者給予診斷輔導，同時聯合臺中地區 4 個設有職安科系的中山醫大、中國醫大、中臺科大及弘光科大，成立安全衛生資源共享平臺，提供專業輔導改善服務，有需要的廠商可逕向勞工局（勞動檢查處）申請，藉由產官學三方合作，共同提升職場安全衛生水準。	勞工局： 繼續列管
05	2018 國際花博土地變更，增加外埔及豐原用地，調整花博場地為「1+2+10」，1 就是原來后里馬場鄰近地區，2 就是豐原與外埔，而 10 則是會在轄內 10 個區域一併推動與花博有關的活動，修正後將於 2 月 28 日前送行政院核定。此外，也將花博定位由「花卉展」變更為「花園城市改造運動」，期盼藉由花博角色之重新定位，結合豐原與外埔區當地產業與文化特色，帶動地區產業發展，透過大型活動的舉辦，	農業局 都市發展局 交通局 建設局 新聞局 環境保護局 地政局 民政局 本府各機關 觀光旅遊局	農業局： 有關花博規劃方向已於 104 年 2 月 10 日由郭副秘書長主持花博辦工作會議及 104 年 2 月 11 日由張副市長主持花博推動委員會第 1 次會議提出說明，並指示納入花博推動計畫及基本規劃方向中，本局將依指示事項納入未來提報推動計畫及辦理基本規劃之依據。 都市發展局： 一、花博園區及場館工程如期完工屬非都市土地部分(外埔及后里)，以非都市土地變更程序辦理，本局屬非都市土地開發許	農業局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 建設局：

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	改善原本臺中縣區被邊緣化的問題，並朝「花果原鄉・花園城市」之目標前進。有關農業局的「2018 臺中國際花卉博覽會推動進度」專案報告，以下提出 7 點意見，請相關機關配合辦理： 一、舉辦花博除可改善展區的基礎建設外，也是改造豐原的策略性活動，花博豐原場會設在葫蘆墩公園，打造 20 公頃的「水岸花都」，花博過後將持續舉辦國際性活動與設立糕餅展業博物園區，並結合豐富專案及後站都市更新等建設，將豐原打造成副都心，解決邊緣化危機。而針對花博的定位與特色，應找到在地特色，秉持「全球化與在地化的對話」為主軸發展，結合生產、生態與生活「三生」，與花卉、高科技、生技產業、種苗繁殖等一、二、三級產業的「三產」，呈現結合科技與文化，將花博效益極大化。 二、距離 2018 年花博開幕只剩下 3 年 9 個月，時間已很急迫，請各單位積極有效地運用人力、物力及相關預算與經費，通力合作做出完整規劃後確實執行，務必圓滿達成任務。 三、此次花博的主題特色與花博展區的定位及規劃內容必須儘快定調，因為舉辦花博不僅為了活動本身，主要目的		可審議受理單位，將配合加速辦理審議程序。 二、花博展後后里及周邊地區之中長期發展，本局辦理「新訂后里國際花博特定區計畫案」，於 103 年 10 月 3 日送內政部審議，將配合報行政院核准之花博推動計畫，修正新訂都市計畫申請書後，再行送審。 三、以「花園城市改造運動」，北臺中地區朝「花果原鄉・花園城市」目標發展，結合豐富專案及後站都市更新等建設，打造豐原副都心，將大甲溪、大安溪、山線鐵路與海線鐵路所環繞的外埔與后里等地打造為「臺中前花園」，成為生活首都的示範區等，區域層級發展定位、目標、願景、策略，將一併納入「臺中市區域計畫」修正。 四、本局辦理之豐富專案於 103 年 10 月 28 日經內政部都委會第 838 次會議審竣，將配合豐原副都心計畫檢討擬定細部計畫。 五、本局辦理之「后里車站周邊地區活化再利用研究案」，預計 104 年 3 月底召開期末審查，因應舊山線復駛與后里車站擴建土地發展策略，將請規劃單位一併納入研議。 六、有關民政局禁葬公墓用地改造案，將配合民政局積極協助研議。 交通局： 一、目前本府建設局刻正辦理「國道四號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路計畫」，該道路兩端銜接國道 1 號后里交流道聯絡道及國道 4 號神岡交流道聯絡道，提供神岡至后里便捷路徑，有效縮短后里往來神岡地區行車時間；另「中部科學工業園區南向三合一聯外道路計畫」亦由建設局辦理中，該道路可紓解省道臺 13 線三豐路車流，亦為第二條跨越大甲溪通往后里道路；「中部科學工業園區后里園區西向聯外道路開闢工程」業已於 103 年 5 月完工，可疏解甲后路到	繼續列管 新聞局：繼續列管 環境保護局：繼續列管 地政局：繼續列管 民政局：繼續列管 本府各機關：繼續列管 觀光旅遊局：繼續列管

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	在於藉由花博的舉辦，促進北臺中地區的交通改善、都市發展、生活品質的提升及農業與經濟的發展，營造水岸花都的休閒環境，達成兼顧生活、生產、生態之「三生」目標；在交通方面，串聯后里火車站及自行車道，發展「雙鐵」(鐵路與鐵馬)與「雙馬」(后里的馬與鐵馬)結合，帶動綠色、低碳的花博，讓前往花博會場的參觀民眾，透過租用自行車或行走步道，可以樂活體驗鄉村的風土美景，感受臺中的文化與生活之美，亦可有效疏解花博會場聯外交通窒塞的問題。此外，舉辦花博也應配合舊山線復駛與后里火車站擴建，讓旅客能搭乘火車到后里後，騎自行車到三個展區參觀，藉由舊山線與花博的串聯，將豐原周邊打造成水岸花都。 四、本府為宣示保育石虎棲息的生態環境決心，2018 臺中國際花卉博覽園區範圍，將縮減原后里展區範圍，透過舉辦臺中國際花卉博覽會之契機，擴大舉辦花博會效益，將外埔地區，神岡地區及豐原地區納入展場範圍；惟花博開展期間緊迫，為園區及場館工程如期完工，屬非都市土地部分(外埔及后里)，市府將以非都市土地變更程序先行辦理。針對本府因保育石虎而放		中科后里園區車流，降低甲后路之交通負荷。 二、另豐原車站周邊的交通轉運站及立體停車場案部分，豐原轉運中心目前遴選區位係以臺鐵豐原站東側停 5 用地（原廣 5 用地）為基地考量，可提供民眾搭乘臺鐵、市區客運及國道客運等大眾運輸系統間之轉乘服務。目前正辦理申請交通部公共運輸提升計畫補助規劃設計及監造費用，以利後續豐原轉運中心建置作業，屆時將提供作為客運轉運使用，並規劃部分停車格位，供周邊停車需求使用。 建設局： 建設局將配合「2018 臺中國際花卉博覽會」整體規劃賡續辦理。 新聞局： 本局已於當日協助發布新聞稿宣傳，隔日並獲自由時報、中國時報、聯合報、中央社等媒體刊載，說明本府立場，並於各項媒體管道宣傳 2018 花博時，適時宣導后里場地之調整係為花博整體評估之決定。 環境保護局： 一、有關 2018 臺中國際花卉博覽園區環評乙案，本局目前尚未收到農業局提送環境影響評估書件，後續將依該局提送書件儘速辦理審查事宜。 二、另外，有關植樹之相關規劃部分，本局刻正邀請產官學界之造林專家學者，進行都市林規劃評估相關請益，後續逐步規劃未來都市林綠廊計畫研擬及執行。 地政局：	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	棄原后里某些花博展場用地，遭到外界的批評，在此強調，尊重生態保育是核心價值，但調整展區不僅是為了保育石虎，更是為使花博能如期展出的負責表現，若堅持在原地舉辦花博，該地必須經過變更都市計畫與複雜的環境影響評估，勢必引起動保團體與環保團體的關切，一旦進入環評，變數大增，在時程無法掌控的情況下，花博可能因此被拖垮，最後就會一無所有。請新聞局與相關機關針對此事對外說明清楚，做好溝通與宣傳，以化解居民的誤解與反彈，俾利順利推動花博。 五、為花博展後后里及周邊地區之中長期發展，以及後花博場館轉型與永續經營，避免步上臺北舉辦花博後種種困境之後塵，本市應未雨綢繆，事先透過新訂都市計畫，整體規劃后里地區中長期發展所需之用地及公共設施，為北臺中發展注入活水，以促進地方產業與文化之永續發展。 六、為推動豐原副都心計畫，豐原地區除現在已進行的鐵路高架捷運化計畫外，未來本府將投入葫蘆墩圳開蓋的水岸花都案、豐富專案、豐原車站周邊的交通轉運站及立體停車場案、豐原車站後站都市更新案，以及花博案		一、關於「屬非都市土地部分(外埔及后里)，市府將以非都市土地變更程序先行辦理」 (一)后里區：依「臺中市翡翠區域農業加值推動計畫」係以非都市土地使用管制規則第 6 條規定，興建場館及園區所需之臨時性設施，如經中央主管機關等同意後，本局配合辦理加註事宜。倘無法取得其同意，因規劃面積已達非都市土地使用管制規則第 11 條第 1 項規定，應送區域計畫擬定機關審議，建請由本府都市發展局主政並報送內政部審議，本局配合辦理使用地變更事宜。 (二)外埔區之農牧用地：依非都市土地使用管制規則第 6 條第 3 項附表一規定，「農產專業區特定設施」為農牧用地之免經申請許可使用細目之一，其附帶條件為本款各目依建築法規規定應申請建造執照或雜項執照者，應依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法規定，先向農業機關申請同意使用。爰該區土地建議以容許使用方式，經本府農業局同意後即可規劃使用。 二、有關將外埔已禁葬多年的公墓用地，透過花博改造為公園，請本局與都發局等相關單位協助民政局做研議—本案經電洽民政局表示，係屬非都市土地，編定為「山坡地保育區、殯葬用地」，本局將依非都市土地使用管制相關規定配合辦理。 民政局： 有關外埔區第一公墓變更為 2018 國際花博場地案 一、第一公墓基本資料： (一)土地座落位置：大東段 812、813 地號、甲東段 8、9、898、898-1、915 等地號，總面積約 23 公頃。 (二)公墓座數：約 2 萬餘門。 (三)外埔區公所考量外埔第一公墓地處國道三號外埔-大甲交	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	等重大建設，將有效解決豐原地區被邊緣化的問題，使豐原成為真正的臺中副都心。 七、本人期盼藉由花博的舉辦，將臺中打造成花園城市，綠美化市容景觀是當務之急，讓我們的城市多了綠地公園，提供市民更好的生活休憩空間，市民提升生活美學，也能帶動觀光旅遊的發展，城市減少碳足跡，臺中躍升國際舞臺，為我們的下一代，打造亮麗的未來。有關植樹之相關規劃，請環保局提出未來 4-8 年都市發展的計畫；土地取得部分請加速辦理；交通方面，由於路網建構需龐大的經費與很長的時間，請交通局與相關單位儘早進行周邊聯絡道路的交通規劃與推動，以期舉辦花博時能有良好的交通運輸網；有關將外埔已禁葬多年的公墓用地，透過花博改造為公園的想法，請地政局與都發局等相關單位協助民政局做研議。此次 2018 臺中花博與臺北一次性展覽的花博不同，臺中藉此定位都市計畫發展，結合產業與文化，將大甲溪、大安溪、山線鐵路與海線鐵路所環繞的外埔與后里等地打造為「臺中前花園」，成為生活首都的示範區。		流道之入口處，且鄰近之外埔區大東里戶數已從 20 年前之 600 戶增長至 3,000 戶，成為人口居住密集區，故第一公墓自民國 95 年 1 月 1 日公告禁葬，希望將該地重新規劃開發，活絡地方發展。 (四)依本市殯葬管理自治條例第 16 條規定公墓使用年限為 10 年，應至 105 年方可辦理遷葬事宜。 二、外埔區第一公墓研議為花博展覽專區之相關經費： (一)遷葬經費：為規劃花博展覽場區，「需地機關」須依本市殯葬管理自治條例第 32 條規定編列預算，本局將協助辦理墳墓遷葬公告事宜。遷葬補償費 1 門墳墓以 7 萬元粗估，約需 14 億餘元。 (二)興建納骨塔經費： 1.鄰近外埔區之納骨塔櫃位數量，截至 104 年 1 月 31 日統計，尚不足供應第 1 公墓遷葬後之骨灰骸使用，須興建「外埔區第二示範公墓增設骨灰(骸)存放設施」，以因應第一公墓遷葬後之需求。 (1)外埔區第一公墓納骨塔-孝思堂：骨灰櫃剩餘櫃位 0 個、骨骸櫃剩餘櫃位 1,499 個。 (2)外埔區第二示範公墓納骨塔-懷德堂：骨灰櫃剩餘櫃位 3,716 個、骨骸櫃剩餘櫃位 645 個。 (3)大甲區懷賢堂：骨灰櫃剩餘櫃位 89 個、骨骸櫃剩餘櫃位 39 個。 (4)大甲區懷德堂：骨灰櫃剩餘櫃位 1,066 個、骨骸櫃剩餘櫃位 41 個。 2.依外埔區公所 99 年 4 月核定之興辦事業計畫，共計興建 2 萬 4,437 位納骨櫃位，經費 9,620 萬元。 3.本案興辦事業計畫書應於核准後 1 年施工，逾期末施工者，應廢止其核准；另因物價上漲，本興辦事	

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			業計畫經費已調整，爰須辦理興辦事業計畫書之修正。 (三)變更編定：本案預計作為花博之公園，須辦理土地變更編定事宜。 本府各機關： 遵照辦理。 觀光旅遊局： 有關自后里火車站規劃自行車道路線至花博三個展區，目前已有部分路線可供自行車騎乘通行，為使路線系統更加完善，本局將再研議相關路線串連，形成完善路網供民眾使用，並帶動綠色、低碳的花博。	
06	內政部為保護個人資料，新制 3 類土地登記謄本上路，申請土地登記第 1 類所有權人謄本時，修正後的新系統無法呈現「債務人及債務額比例」、「設定義務人」兩欄，影響了銀行貸款之核撥作業，已有民眾及地政士反映極為不便，雖然內政部正研議修改謄本格式及謄本申請書，並已著手規劃改版並修改系統程式，但預計要到 3 月份才能完成。一項制度的變革，有時會產生部分負面效應，必須要有良好的配套措施，本府地政局為解決過渡期間民眾申請不便的困擾，即日起至內政部完成系統程式修改前，主動提供謄本申請「1+3」服務，即民眾申請第 1 類謄本時，同時核發可顯示設定義務人、債務人及債務額比	地政局	地政局： 為因應內政部完成系統修改前新制土地登記第 1 類謄本無法呈現「債務人及債務額比例」、「設定義務人」等欄位，以解決民眾申請不便及縮短申請作業時間，本局即以 104 年 2 月 9 日中市地籍二字第 1040006117 號函請所轄各地政事務所，自即日起至內政部完成修改系統程式止，如民眾臨櫃申請本市各轄區土地登記第一類所有權人(部分)謄本(含他項權利部)時，另就所對應之他項權利部核發土地登記第三類謄本(他項權利個人全部)，且不另加計費用。為擴大及快速宣導周知，本局業已透過市府及本局網站張貼新聞稿公布此一便民新措施，使相關地政士與民眾等可迅速得知本業務訊息。	地政局： 繼續列管

2 月份第 195 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	例的第 3 類謄本，申請人不必另外申請，亦毋須負擔額外的費用。地政局發現問題、解決問題，在中央調整系統前勇於任事，讓民眾省時又省錢，也成為許多縣市的良好示範，相當值得肯定，請加速擴大宣導此項使人民有感的便民新措施，讓地政士與民眾知曉本服務訊息，以維護民眾之權益。			
07	新市府團隊積極推動興利除弊措施，已初見成效，或許是太專注投入於推動新市政，有些局處並未針對施政成果發布新聞稿，因此我請新聞局做了各局處新聞稿及各局處記者會、活動統計表讓本府同仁們參考。各機關若有辦理活動，雖然未召開記者會，仍可發布新聞稿，請目前統計數值較少的機關自行檢視，是否有什麼訊息需要透過新聞稿來發布，或視情況召開記者會，甚至可安排市長出席代為宣導重要政策與活動，使民眾廣為周知，以達更佳之成效。請新聞局於每周定期做統計，由於此份統計資料來源為本府全球資訊網，各機關儘量將新聞稿發布於本府全球資訊網，以收統合之效，也請各機關首長指派 1 名較高層級的專人為新聞聯絡窗口，使能快速且有效地處理緊急事件，新聞聯絡群組應加強橫向的聯繫，以培養良好的合作默契，提升緊急應變之行政效率。	新聞局	新聞局： 本局除持續統計各機關發布新聞稿、活動之數量供各機關參考，並提供處理新聞稿與媒體聯繫之建議外，亦研擬邀請各機關新聞聯繫人員，召開新聞通報群組會議，以強化各機關發布新聞稿之速度與品質。	新聞局： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	各位市府同仁：新年恭喜，再過兩天就要過新年了，希望春節期間大家多陪伴家人並到戶外走走，稍作喘息，行動市府自從就職以來，已經 1 個半月，大家努力的程度及具體的成效都讓我非常地感動，稱本府團隊為行動市府的團隊，實在當之無愧，我要衷心地向各位同仁表達致謝之意。為了展現最好玩的臺中，讓到本市春節旅遊的民眾，能經歷一趟豐富之旅，新聞局推出「臺中心玩法—2015 春節資訊專刊」，介紹臺中各旅遊景點及路線，方便民眾春節期間出遊，即日起至臺中市全家便利商店、市府服務中心、藝文中心及各大飯店、百貨、醫院等處免費索取，30 萬份送完為止，本專刊極為實用，請各位推薦給親朋好友。我也算是旅遊達人，有策劃導讀了 1 本《佳龍帶你遊臺中》的旅遊專書，執政之後更是發現臺中永遠有挖掘不完的寶藏，從山海屯到市區各有不同的風貌，非常豐富且多元化，因此在臺中工作也算是一種福氣，本府希望能將臺中市打造為生活的首都。春節何處去？以下為佳龍推薦的私房景點，提供民眾參考： 一、往山城走，新社、后里及大坑都是櫻花盛開之處，民眾到新社賞櫻花，還可以享用百菇大餐，並且觀看偉大的白冷圳水利工程；大年初四則有九庄	新聞局 本府各機關	新聞局： 一、本局推出「臺中心玩法—2015 春節資訊專刊」，介紹 iBike 一日遊、公車二日遊、鐵道三日遊、開車夯景點、賞櫻景點特搜、2015 臺灣燈會等活動，並提供 30 萬份垃圾清運時間、國道疏導及醫院門診表等資訊予市民免費索取。 二、「臺中心玩法—2015 春節資訊專刊」索閱地點如下： (一)臺灣大道市政大樓聯合服務中心、陽明市政大樓聯合服務中心、臺中州廳、各區公所、戶政事務所、地政事務所、圖書館、衛生所，以及海線、山城、大屯、北臺中服務中心。 (二)藝文場館如國立臺灣美術館、國立自然科學博物館、臺中市社區大學、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心、文英館等均可索取。 (三)飯店業索取地點包含日華金典酒店、福華大飯店、裕元花園酒店、永豐棧麗緻酒店、全國大飯店、長榮桂冠酒店、亞緻大飯店、通豪大飯店、臺中港酒店、龍谷大飯店、兆品酒店、神木谷假期大飯店。 (四)百貨業索取地點有新光三越、廣三 SOGO、大遠百、新時代購物中心、豐原太平洋百貨、老虎城、日曜天地購物中心、勤美誠品綠園道；醫療院所索取地點為臺中醫院、中國醫藥大學附設醫院、臺中榮總、澄清醫院等。 (五)臺中地區的全家便利商店、家樂福、大潤發、愛買、楓康超市、四季百貨等賣場，臺灣銀行、臺中銀行等銀行業者，以及魚中魚、波菲爾髮型美容、PF Hair salon、振宇五金等店家均可索取。 (六)此外，旅客服務中心如臺中火車站旅遊服務中心、高鐵臺中站旅遊服務中心、臺中航空站旅遊服務中心、石岡	新聞局： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	媽祖繞境活動，「九庄媽」有別於一般媽祖信仰，特色在於「有神無廟」，祂是「臺灣第一媽」，媽祖輪流在社區居民家中奉祀，也就是所謂的「爐主」，每年由信徒向媽祖擲筊請示，在元月初三至初七中擇一天出巡遊庄，這可說是新社地區最大的宗教盛事，也是全臺灣唯一選擇在農曆春節期間舉行，最具特色的媽祖遊庄遶境活動。接著可以進一步往山城體驗東勢、石岡的花果世界與客家文化，再深入谷關泡溫泉，回程到豐原享用廟東美食及購買糕餅伴手禮。 二、臺中是媽祖文化最興盛的地方，而海線是媽祖文化的走廊，如大甲鎮瀾宮、梧棲浩天宮及朝元宮，民眾若想走海線，可以好好體驗這些宗教聖地，精神療癒的力量不容小覷，同時也能享用當地小吃、到漁港逛逛，或是到高美濕地欣賞美麗的夕陽。 三、2015 臺灣燈會在臺中，本次燈會的主燈為「吉羊納百福」，高達 23.4 公尺，創新採用 LED 全彩視頻技術，將呈現如鑽石般閃耀的燈光視覺饗宴，色彩鮮豔奪目，變化萬千，民眾可以體驗主燈結合了高科技與文化創作之各種不同樣貌。 四、若想在市區裡遊玩，我則推薦草悟道，		旅客服務中心、臺中地區臺塑加油站，以及國光客運、統聯客運、臺中客運、豐原客運、和欣客運、全航客運、彰化客運、阿羅哈客運、巨業客運等均可索取；春節資訊專刊相關資訊亦可上臺中市政府網站 http://www.taichung.gov.tw/ 下載。 本府各機關： 遵照辦理。	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	那裏有很多流行文化與主題式餐廳，是逛街的好去處，民眾可以悠閒地騎著自行車，沿著綠園道繞一圈，感受生活中洋溢著幸福的味道。			
02	臺灣連續爆發食品安全問題，政府應提出具體的因應對策，澈底杜絕黑心食品，不能等到某項食品問題爆發後，才針對特定食品提出改進的政策，應建構讓民眾食的安心之健康環境，維護市民的身體健康，以下提出 2 點意見，請相關機關積極辦理： 一、上週我到衛生局位於南屯區的實驗室視察，瞭解食品檢驗相關作業程序，並發表了「食安 139 政策」，透過「政府有能、業者有品、民眾有感」等三方合作，與風險管理、分級認證、檢驗 CSI、業者自主管理、非登不可、產學聯盟、食安教育、吹哨檢舉及資訊透明等九大行動，期盼能將臺中打造為食安的模範城市，這是「食安 139 政策」的願景；食安建立在科學基礎上，需要很好的食安檢驗設備與人才，今年本府已編列 2 千 6 百萬元的預算，要添購重金屬檢驗儀器，以強化食安檢驗的質量。衛生局徐局長於上任後非常主動積極地著力於年節食品的稽查，針對年貨大街等未標示或標示不實之商品，都已要求下架並予以處罰，請民眾安心食用。	本府各機關 衛生局 警察局	本府各機關： 遵照辦理。 衛生局： 有關本府相關單位跨局處的業務，亦須與地檢署密切的聯繫、協調及合作乙案，本局辦理情形如下： 一、本局秉持「從農場到餐桌」的食品安全概念，透過「食品藥物安全會報」，結合農業局、教育局、環保局、經發局、法制局及警察局等局處，由市長親自督導跨局處嚴格管理食品，分別從上、中、下游三大方向執行多面向管理。 二、為強化偵辦食品涉及刑事案件，本局業已與地檢署建立緊急聯絡窗口及溝通平臺，隨時聯絡溝通緊急業務，亦透過該平臺機動調派人力配合檢調指揮，全力協助偵辦案件。 三、另為擴大食品安全防禦網絡，本局業已協同彰化縣衛生局及南投縣衛生局，建置中彰投檢、警、調、府食安聯防平臺及即時通報機制，於平時保持聯繫，戰時訊息立即傳遞，同步作業並快速掌握違規食品流向。 警察局： 一、為賡續打擊不肖業者牟取不法暴利，以非法原料攙偽假冒方式加工成食品販售，戕害民眾身體健康及消費者權益，本局積極查緝黑心食品案件。本次破獲黑心鴨血案件端賴本局刑事警察大隊專案人員於接獲民眾檢舉後，即立案報請檢察官	本府各機關： 繼續列管 衛生局： 繼續列管 警察局： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	二、有關近日破獲的黑心鴨血事件，衛生局從 2 月 13 日深夜掌握資訊後，即配合檢方對下游廠商進行稽查，截至昨晚為止，已完成稽查 374 家下游業者，預計今天中午就能完成所有稽查，展現了「行動市府」的效率。我要在此嘉勉衛生局同仁主動與警察局及地檢署合作，連夜稽查「雙鵬股份有限公司烏日轉運站」，破獲該公司以「屠宰過程中已遭雞隻、羽毛、排泄物等外物汙染的水血（俗稱鴨血），供人食用」案件。衛生局已於第一時間，預防封存安全疑慮的雞血原料和產品 45.78 噸(原料 9 噸、產品 36.78 噸)，避免流入市面，造成更大的危害。食安問題除了涉及本府相關單位跨局處的業務，必須密切的聯繫、協調及合作外，也需要與地檢署建立 1 個平臺，藉由衛生局的食安專業和地檢署的刑事辦案能力，共同攜手合作，才能發揮有效查緝黑心食品，這個平臺平時就應建置，當發生重大事件時，才能快速且有效地發揮維護食安的效果。此外，本府也已展開中彰投區域共同治理，食品安全更是極為重要之合作項目，透過中彰投車流、物流等的整合，加強食安的分工合作，希望透過層層把關，構築中臺灣		指揮偵辦。歷經數月鍥而不捨的蒐證偵查，於本（104）年 2 月 11 日由本局 21 名專案人員與臺中地檢署檢察事務官，持搜索票前往雙鵬公司烏日廠進行搜索，並由檢察官通知本市衛生局人員配合執行，終將犯嫌依違反「食品安全衛生管理法」移送偵辦，主嫌聲押獲准，且於 2 月 13 日將後續黑心鴨血銷售之清查等行政作為，交由目的事業主管機關（衛生局）依權責處理。本局面對非法食品問題，本於行政一體之原則積極投入警力，防範並遏止非法食品之危害。 二、為有效查緝不法食品，本局業於 103 年 10 月 27 日與相關目的事業主管機關（衛生局）建構 24 小時單一聯繫窗口名冊，本局刑事警察大隊（經濟組）為專責聯繫窗口，遇案派員配合食品安全聯合稽查及取締小組執行任務，積極協助查緝。 三、本局業以 104 年 2 月 24 日中市警刑字第 1040013878 號函重申前令，請所屬各單位賡續協助衛生主管機關查察非法食品安全衛生案件，以彰顯政府維護食品安全決心，一起來維護國民吃的健康。 四、本局將利用家戶訪查機會主動發掘可疑為地下食品加工廠處所，會同相關目的事業主管機關稽查，堅持取締不法的決心偵辦到底。	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	成為堅固的食安堡壘。			
03	興利勝於防弊，此為市府存在的意義，本府於上週成立「臺中市經濟發展諮詢委員會」，延攬了 20 多名產官學界專家，召開第 1 次會議，主要討論臺積電擴廠案及海空雙港 2 項重大計畫，以下提出 3 點意見，請相關機關積極辦理： 一、此次臺積電擴廠投入 10 奈米製程 18 吋晶圓廠，總共投資 190 億美元，未來一年的營業額預估超過 5,000 億元，將帶來 6,500 個以上的工作職缺，如以臺積電每位員工去年平均收入為 170 萬元而言，未來在臺中買房、消費，經濟效益相當可觀。臺積電對廢水及廢氣的處理一直維持在最高等級，回收處理後的水甚至可養魚，臺積電也積極運用太陽能，並致力降低空氣細懸浮微粒，故其所衍生的周邊投資金額更高達 1 兆 1,000 億元。此次臺積電擴廠案，是臺灣近 5 年來金額最大的投資案，對本市而言，是令人振奮的消息，本府將繼續積極招商引資，造福全體市民。其次，臺中港去年貿易值達 2,618 億元，是全國營運績效最好的貿易港；而清泉崗機場 4 小時內可飛抵北京、東京、曼谷等東亞主要城市，區位良好。本府將加強「臺中雙港發展計畫」，著眼於臺	經濟發展局 都市發展局 教育局 勞工局	經濟發展局： 一、本府已於 104 年 2 月 3 日召開「臺中雙港發展計畫」工作協調會議，決議：「請本府各局針對本次會議所擬分工項目，研提更具體作為交由經濟發展局彙整，俾利下次會議召開議題。」在案。 二、本局已於 104 年 2 月 17 日以府授經發字第 1040039792 號函，請都市發展局、交通局、觀光旅遊局、文化局、農業局及臺中市工商發展策進會等，於文到一周內填復具體提案，俾籌備「臺中雙港發展計畫」第二次工作協調會議。 三、有關招商引資部分，本局將與工策會協商如何更積極進行。 (一)將請工策會主動洽商潛在投資廠商並對於廠商計畫進行之新設公司、擴展業務、參與公共建設等投資方式，給予廠商必要之行政協助並協助排除個案執行時遭遇之投資障礙。 (二)於投資個案進行中，如涉及跨機關事務或法令適用有疑義時，本局將協助召開專案會議協商或由工策會協助進行協調。 都市發展局： 有關研議社會住宅由市府與民間合作興建方式，本局已編列相關預算以「臺中市民間參與投資興建、營運青年住宅暨開發招商總顧問案」委託專業團體辦理研議，以本府目前已進行先期規劃的基地為主，透過研析影響民間參與可行性、效益之因子，進行興辦效益評估分析，供本局遴選 1 處優先辦理基地，並協助本局完成該基地辦理民間參與興建營運住宅之提案、招商與簽約。 教育局：	經濟發展局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 勞工局： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	中雙港的發展潛力，也將請中央政府協助，繼續強化「雙港效應」，讓臺中成為重要的對外門戶。 二、本府除了引進投資，創造工作機會之外，也從青年就業需求方面著手，推出全國首創的「青年穩定就業獎勵金」，只要是 29 歲以下的臺中市青年，經勞工局推介工作，若穩定就業滿 3 個月，就發給 1 萬元穩定就業獎勵金，滿 6 個月再另發給 1 萬 2,000 元，每人最高可獲得 2 萬 2,000 元。本府之所以推出這項穩定就業方案，主要是由於目前學、訓、用不一致，往往畢業即失業，因此本府應該提早積極進行技職的再造及產學合作，使學校教育能與就業相銜接。此外，本府觀察到時下年輕就業族，有工作變動頻繁的情況，有的不到 1、2 個月就換工作，甚至有人只做幾天就離職，衍生出不少勞資糾紛，在此要提醒年輕朋友，經常轉換工作，不見得是經驗豐富的展現，更可能會造成雇主用人時的負面印象。此次的「青年穩定就業獎勵金」，搭配「托育一條龍」及「社會住宅 1 萬戶」等社會政策，本府要讓年輕人在臺中能勇敢逐夢、踏實圓夢。 三、上週本府宣布「社會住宅 1 萬戶」政		一、目前市內高中職共有 51 所，其中市立高中 9 所屬本市轄管，其餘國、私立高中職 42 所現仍屬教育部國民及學前教育署權管，茲將本市市立高中及國私立高中辦理建教合作或產學合作現況整理如下： (一)市轄高中惠文等 8 所高中係普通高中，僅新社高中附設 2 職業類科（商業經營科、資料處理科），高一至高三各 1 班，共計 6 班，約計 210 名高職生，且新社高中位處大坑山區，山區合作廠家尋覓不易，又倘學生至山下企業實習，交通極為耗時且不便，目前該校並未辦理建教班。 (二)本市國私立高中職 103 學年度開辦建教班，計有國立臺中高工、國立沙鹿高工及國立霧峰農工 3 校，開辦機械科建教班每年級各 1 班，至於私立職校則均未開辦。 二、經向國教署承辦人請教學校辦理建教合作之困難，另向國立臺灣師範大學鄭教授請教本市後續可協助推動之具體方案，簡述如下： (一)有關職校辦理建教合作之難處： 1.建教合作自 103 年度起實行新法意在保護學生學習權益，然法令限制過多，反致學校尋找合作企業困難。 2.合作企業須提出誘因或獎勵條件，吸引優秀學生加入，亦須設置技能訓練人員及輔導人員，以確保學生實習成效及輔助安定學生，如此加重企業成本，企業縱使有需求，也不願輕易合作。 3.在教學實施方面，學校須常與企業互動，瞭解企業需求，隨時調整教學方法、教學重點，方能為企業培養所需人才，然部分學校組織上未設專責人員，其承辦人員亦未有明確之員額，不但其業務發展受限，又學校老師須進行不定期視導、實地探訪，以瞭解企業單位實際運作之狀況，掌握學生實習狀況。惟多數學校	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	策正式啟動，推出「以租代買」的社會住宅，特色是「三好一公道」，不只地段好、建築物好、生活機能好，價格也要公道，租金一定要在市場平均租金 7 成以下，並進一步發揮成托育、托老的社區，讓社會住宅的附加價值高於一般租房。本市 7 處社會住宅規劃基地中，豐原區安康段、大里區光正段、豐原區豐南段及北屯區太原段等 4 處已完成初步規劃，東區尚武段、沙鹿區南勢坑段及梧棲區三民段等 3 處正進行評估規劃，其中豐原區安康段第一期 200 戶已完成建築細部設計，預計今年發包開工；此外，因為大里區是人口最多的集居衛星都市，本府已擇定大里光正段，積極興建社會住宅 700 戶，最快明年初就能動工，本市總計有 7 處興建社會住宅的地段，約可提供 3,300 戶，今後本府將力拼 8 年蓋社會住宅 1 萬戶的政策目標，也請都發局研議市府與民間合作興建方式，由政府設定地上權，提供足夠的誘因，以積極鼓勵民間興建社會住宅。		各群科教師員額亦非充足，國立高職亦然，科內教師既要負擔各科行政業務，亦需兼顧教學工作，已無多餘人力定期至各合作企業實地訪視。實務上建教合作學生往往一個班分至 3-4 家企業或工廠實習，教師對學生輔導可能能力有未逮。 4.技專校院空間、設備與企業界相較過於簡易，未符合企業進駐之需求。 5.在合作機制部分，發現有若干實習崗位與專班產業之關連性有相當落差，學生流於廉價勞工，無法發揮專班計畫之精神，需合作單位檢討改進。部分廠商認為沒必要付出任何代價給實習學生，一方面除了認為實習學生就是來學習的，基本上他們就是沒有實務能力，一方面正好讓這些免費的學生從事簡單的工作，例如打掃環境清潔，或是搬運貨物，變相減輕廠商正職勞工平日應做的內務工作，藉此希望這些正職勞工，可以針對公司有發展的業務面上好好發揮。 6.學生缺乏對職場文化及產業工作內容之瞭解，過度理想化的心態到企業時發覺工作內涵與自己的期待不符，使學生萌生退意。 (二)鄭教授指本市在尚未全面接管本市國、私立高中職前，推動產學合作或建教合作唯有以下二途徑： 1.建置本市產業資料庫，納入市內鄰近加工區或科學園區產業，倘將來本市接管高中職，可立即媒合高職與企業端進行產學合作或建教合作。 2.鼓勵企業界認養高職技藝競賽獲獎學生，資助其升讀科技大學之費用，而學生須在就讀科技大學期間寒暑假至企業界實習，學生畢業後即至該企業就業，如此企業可獲得優秀員工，亦能保障學生就業。	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			三、復又蒐集其他縣市推動產學合作、建教合作相關措施或策略，已接管市內所有高中職的新北市政府，其發展精緻技職教育計畫之作法或可供本市參酌，茲簡述如下： (一)鼓勵高職設置特色群科及建立指標性高職：調整高職類科，推動學校重點特色群科之設置，補助更新技職教育設施、提升教學設備資源。 (二)高額補助引誘高職辦理建教合作班、產業特殊專班、產學攜手專班等客製化或訂單式人才培育專班等班別，並以開辦前述業務基礎上而後逐步協助高職向上連結技專校院，或向外連結職訓局，發展產學攜手或產學訓專班。 (三)經常性辦理高中職特色行銷與招生宣導：定期或不定期透過高中職教育博覽會、平面、網路及電子媒體等多種方式行銷、宣導，展現各高中職特色與辦學成效，期能引導學生、家長及市民導正「萬般皆下品，唯有讀書高」之偏差價值觀，讓「行行出狀元」的觀念深植人心，如此才能吸引更多優秀學子投入技職教育。 (四)專責推動建教及產學合作人員編制並設置各委員會，邀集學者專家、高中學校代表共同針對高中與高職教育發展進行規劃。 三、綜上，雖盡力蒐羅高職推動相關業務之難處，然現階段實無法代為解決國、私立高職最為缺乏的專責推動相關業務人力及辦理經費等問題，本市推動建教合作或產學合作，建採二階段，逐步、漸進推展以符權責，說明如下： (一)未全面接管市內高中職校前： 1.啟動接管機制，增置教育局內專責推動建教及產學合作人員編制，並定期召開各委員會，邀集學者專家、高中職學校代表共同針對高中職教育預作規劃。 2.建置本市產業資料庫，納入大臺中地區鄰近加工區或科	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			學園區優質產業或缺工嚴重廠商資料，俾利未來進行媒合建教合作之準備。 3.定期或不定期經常性辦理技職教育傑出人才或高中職特色、招生宣導，逐步促使學生、家長扭轉對技職教育偏差價值觀，使具技藝傾向學生樂於選擇高職就讀，並能安心學習。 4.全面開辦國中技藝教育：據本府主計處資料顯示，本市高中、高職（含五專）學生數約為 35:65，以 103 學年度第 1 學期為例，參加國中技藝教育學生數約 5,500 人，僅佔全體國中生約 1/7，為使每位選擇升讀高職學生均能透過國中技藝教育課程瞭解其性向、興趣和優勢特質，未來本局將持續鼓勵國中提升技藝教育開辦班數及學生數。 (二)全面接管市內高中職校後： 1.鼓勵高職設置特色群科及建立指標性高職：調整高職類科，推動學校重點特色群科之設置，補助更新技職教育設施、提升教學設備資源。 2.提供全額補助，鼓勵高職辦理建教合作班、產業特殊專班、產學攜手專班等客製化或訂單式人才培育專班等班別，而後逐步向上連結技專校院，或向外連結職訓局，發展產學攜手或產學訓專班。 3.經常性或結合其他活動進行高中職建教合作範例或特色宣導：定期或不定期透過高中職教育博覽會、平面、網路及電子媒體等多種方式行銷、宣導，扭轉建教班學生淪為廉價勞工之負面觀感，並吸引更多優質廠商與高中職合作開辦建教班。 4.鼓勵企業界認養高職技藝競賽獲獎學生，換取優秀學生畢業後至該企業服務之機會。	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			勞工局： 本局業於 104 年 2 月 11 日召開「挺青年就業-市長帶路，希望就業攏總贏」記者會，推出全國首創「青年穩定就業獎勵金」，鼓勵設籍本市之 29 歲以下待業青年就業，藉由 6 個月的就業穩定獎勵改善青年高轉職機率，讓青年得以藉由獎勵補助減輕生活經濟壓力，穩定累積職場發展實力。截至 2 月 24 日止共計受理 27 件，其中符合資格及條件計有 22 件，由本市就業服務處推介就業，另 5 位則由就業服務員評估運用相關就業促進活動或課程協助就業。	
04	水情不佳，全臺各水庫蓄水量持續下降，有關水利局周局長的「節水惜福，共體時艱—二階段限水，臺中市因應對策」專案報告，以下提出 6 點意見，請相關機關配合辦理： 一、經濟部已宣布自 2 月 26 日起實施第 2 階段限水，1,000 度以上用水大戶將受到減供影響，請經發局與自來水公司加強與用水戶聯繫並協助其需求。此外，自來水公司提供的 132 處臨時供水點分布不甚平均，也請經發局與自來水公司協商，增加大肚山及海線臨時供水點的數量。 二、「短期治標，長期治本」，水資源回收中心的建置、再生水品質的提升及相關管線的埋設等，都是本府努力的長程目標，水是珍貴資源，大家必須愛水惜福，抗旱需要全民一起配合，市府更應帶頭節省用水，請林副市长擔任召集人，督導抗旱的相關措施。	水利局 經濟發展局 建設局 環境保護局 都市發展局 觀光旅遊局 新聞局 文化局	水利局： 有關市長指示第六點：「水利署推動多項重大水資源建設，部分民眾持反對意見，請水利局瞭解民眾需求，扮演水利署與民眾間的溝通橋樑，適時地將民意反映給水利署，以協助推動或修正中央重大水資源計畫。」本局預計配合辦理方式如下： 一、查水利署及營建署推動中之重大水資源開發計畫，與本市水源供應有關係者有： (一)大安大甲溪聯合輸水運用工程計畫。 (二)鳥嘴潭人工湖工程計畫。 (三)福田水資源回收中心供水再生利用計畫。 二、其中大安大甲溪聯合輸水運用工程計畫，計畫增加供水量每日 28 萬噸，可調度大甲溪剩餘水源供應后里圳交換大安溪供應水量轉存鯉魚潭水庫以提升水資源利用率，主要工程內容包括興建大甲溪取水口、輸水路、沉砂池及第二原水管等，需由石岡壩庫區右側山壁開挖輸水隧道連通至后里，地方民眾對工程施工方法及地質敏感條件抱持疑義，於中區水資源局主持之地方說明會上多次反應。 三、查水利署已辦理二階環評，環保署環評大會考量后里淨水場因三義分支斷層帶通過場址，若遭斷層錯動破壞恐影響甚劇，決議「不應開發，惟得另提替代方案」，故水利署正辦	水利局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	三、市府將以回收水因應限水期間的衝擊，臺中市福田水資源回收中心每日可供應 450 噸回收水，將提供一般民眾及公務機關進行澆灌、洗掃及抑制揚塵等用途；緊急時則由後端消毒放流回收池取用，每日供應量可達 5 萬噸。請建設局、環保局於進行公園綠地澆灌及道路灑掃作業時，優先使用福田水資中心再生水；請都發局儘快清查營建工地施工點井數量，並要求建商設置儲水設施供水使用；請新聞局持續追蹤並發布限水政策新聞，多加宣導本府的因應對策，讓民眾能及早準備。 四、2015 臺灣燈會及媽祖遶境等重要活動即將陸續登場，請觀光旅遊局與文化局預估活動用水需求，並協調可能供水來源，讓活動能順利舉行。 五、臺中市 103 年度自來水漏水率達 23.28%，高於臺北地區 16.71%，以及全臺的平均值 19.55%，請經發局要求水公司訂出減少漏水率目標及施行計畫，以逐年降低漏水率。 六、水利署推動多項重大水資源建設，部分民眾持反對意見，請水利局瞭解民眾需求，扮演水利署與民眾間的溝通橋樑，適時地將民意反映給水利署，以協助推動或修正中央重大水資源計		理「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫因應二階環評及穩定供水替代方案對策研擬」，將於 104 年 6 月提出報告初稿。 四、本局後續將參與計畫之審查過程，提出建議並審視替代方案對於當地人文地文之影響層面，並俟地方說明會後蒐集民眾意見，再予協助處理。 經濟發展局： 一、有關第二階段取水部分，因限水區不提供載水，大用水戶若有載水需求，若需乾淨水源，可至自來水公司南投集集淨水廠及嘉和淨水廠載運。若需次級用水可至福田水資中心載運(水質符合環保署二級放流水標準)，相關資訊均會同水公司與廠商溝通完成。有關增加供水點部份，水公司現有抗旱水井，未來於第三階段分區供水時，將可研議作為停水區民生取水使用，另持續請自來水公司清查目前所屬水井並積極整備，第三階段限水時配合增加取水點作為補充水源使用。為因應 5 月底可能發生之分區供水，本局已陸續調查工業及商業用水廠商現有蓄水設備蓄水量，後續將與水公司研議第三階段之分區供水策略並增加取水點，以降低市民之不便。 二、本局將持續要求水公司訂出減少漏水率目標及施行計畫，以漸進改善方式逐年降低漏水率，減少水資源浪費。 建設局： 為配合第 2 階段限水，本局已函請公園綠地維護廠商於進行澆灌及灑掃作業時，優先使用福田水資源中心再生水，以節水惜福，共體時艱。	文化局：繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	畫。		環境保護局： 一、本案經本局機動區清潔隊前往了解，該水質不佳，水中雜質易塞住機具造成損壞，是以本局道路灑掃作業車輛均使用較佳之地下水，避免損毀機具。 二、福田水資源回收中心回收水建議使用於其他用途。 都市發展局： 一、鑑於建築新建工程開挖地下室時，必須抽取地下水降低水位以利工程施作，依目前工程習慣，除部分提供工地臨時性用水外，其他部分多未善加利用而逕排入溝渠甚為可惜。 二、為能有效利用上開作業之水資源，本局擬於建築工程申報開工要求設置取水口，供消防局消防救災水車及環保局運用在抑制粉塵灑水、流動廁所 沖廁、洗車用水、道路洗掃及植栽澆灌等使用。另市民如有需求者，亦可於建築物施工抽水期間逕洽各新建工地取水使用，除可減少自來水費開支，亦可善用地下水資源，以達環保、節能、永續之目的。 三、有關前項所述之施工點井地下水再利用辦理方式，本局已先邀集臺中市不動產開發公會、臺中縣不動產開發公會及臺灣區綜合營造工程同業公會研商，三公會皆表同意並願意配合辦理。 四、經查現有營建工程施工中設置抽排水井者共 55 處，為有效利用水資源，本局擬辦作業如下： (一)對已動工興建且正抽取地下水之工地，因其尚未設置取水口，本局已發文並以傳真及電話通知請其配合辦理，另本局亦已將本市抽水中之工地名冊，由本局轉送本府建設局及環保局聯絡窗口，以利其運用。 (二)未申報開工之新建工程，本局預定於本（104）年 3 月 15 日起凡涉及抽取地下水者皆要求設置取水口，並建置本	

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			市營建工地施工點井地下水資源再利用供水地圖上網公告周知，每週更新一次以利相關單位及市民取水利用。 觀光旅遊局： 一、「2015 臺灣燈會」活動用水預估需求主要係飲用水、流動廁所用水及美食攤位洗滌用水等，前開相關需求用水量業由本府各工作小組預估工作人員飲用水，另流動廁所用水及美食攤位洗滌用水業由環保局及經發局規劃辦理執行，以供燈會活動期間所需，未及影響水情。 二、媽祖遶境活動期間之用水需求依歷年辦理情形，媽祖遶境期間沿途均由各宮廟及店家提供工作人員飲用水等需求，未及影響水情。 新聞局： 本局已於 2 月 16 日協助發布新聞稿宣傳，隔日並獲中國時報、聯合報、自由時報等媒體報導，另於 2 月 17 日起透過電視臺跑馬、廣播、三月號臺中新聞月報等管道宣導相關事宜，本局將持續注意、發布相關資訊及本府因應作為。 文化局： 本局辦理 2015 臺中媽祖國際觀光文化節系列活動無特別用水需求，並將呼籲民眾節水惜福，共體時艱。	
05	根據本府研考會統計資料，1999 話務中心的受理件數，由 12 月份的 6,185 件增至今年 1 月份的 6,631 件，市長信箱更從 12 月份的 1,603 件增至 3,157 件，成長率近 1 倍，以下提出 4 點意見，請相關機關配合辦理：	本府各機關 新聞局 研究發展考核委員會	本府各機關： 遵照辦理。 新聞局： 本局將與研考會密切聯繫，取得其建立之政績及重大爭議資料庫，由本局依據其新聞價值，適時發布與宣傳行銷。	本府各機關： 繼續列管 新聞局： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	一、各局處對於人民陳情事項應有具體改善作為，從源頭解決問題，受理件數就會明顯減量；有些涉及特定施政而引起人民反映，如教育局的 1999 受理案件數量增加，經分析發現是因為托育政策的實施，民眾來電詢問並反映相關事宜，這都是要瞭解的地方，而研考會也會進行質量分析，以協助各局處改善施政。 二、1999 話務人員常接獲民眾反映事項非本府能直接處理的範圍，例如臺電、自來水、有線電視等，民眾若打不進去這些事業單位的客服部門，就會打 1999，造成市府話務量激增，請林副市長與自來水、臺電及各有線電視業者等溝通與協調，使這個問題能獲得有效地解決。 三、請各局處於每周定期將推動中的新政策彙整後提供給研考會，讓 1999 話務人員有充分的資訊，能夠迅速地回應民眾的問題，不用再自行上網搜尋相關資訊，以提供民眾更佳的服務。 四、新聞局是對外資訊窗口，而研考會則為後勤政策執行管考，後勤管考是政府成敗之關鍵，不能流於形式，請研考會建立政績及重大爭議資料庫，兩個機關之間應建立聯繫管道，相關資訊都應隨時準備好，新聞議題一旦產		研究發展考核委員會： 各機關陳情案件辦理情形及具體改善方案，已請各機關於每季陳情案件內容分析表中填報執行情形，並由本府研考會按月追蹤，列入陳情案件質量分析報告中。另研考會已函頒本府民眾陳情處理小組實施計畫，請各機關依規成立陳情案件管考小組，並指定主任秘書以上人員負責督導事宜；研考會訂於 3 月 6 日召開會議，對於案件內容非屬本府權責範圍者(如臺電、臺水等)，由各機關建立管控機制，定期追蹤處理成果。	研究發展考核委員會： 繼續列管

2 月份第 196 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	生，將資料整理更新就能運用，並且能於第一時間快速地回應媒體的詢問，提供有利資訊，「將爭議變政績」。			

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

1 月份委託研究案執行進度列管月報表

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人臺灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	業於 1 月 13 日未通過期末報告審查，已請廠商依委員意見修正後，重新提送修正後期末報告書。	落後	請儘速趕辦
								102/12/05	—	103/12/18						
103	002	市定古蹟「聚奎居」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	國立臺中科技大學	方鳳玉	103/01/09	104/04/03	103/01/09	103/03/07	103/08/07	104/01/04	104/04/03	1,187	業於 1 月 5 日完成驗收。	—	解除列管
								103/01/09	103/02/18	103/07/02	103/12/04	104/01/05				
103	003	后里車站周邊地區活化再利用研究案	都發局	龍樞工程顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	業於 1 月 15 日未通過期末報告審查，已請廠商依委員意見修正後，重新提送修正後期末報告書。	符合	持續列管
								103/02/17	103/03/21	103/08/22						
103	004	歷史建築「(原)烏日庄役場」及「烏日警察官吏派出所」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	國立臺中科技大學	李琦華	103/01/24	104/03/02	103/01/24	103/04/07	103/08/05	103/12/02	104/03/02	1,092	業於 1 月 5 日完成驗收。	—	解除列管
								103/01/24	103/03/19	103/07/02	103/12/01	104/01/05				
103	005	市定古蹟「原梧棲官吏派出所及宿	臺中市文化資	東海大學	關華山	103/04/25	104/02/28	103/04/30	103/06/30	103/12/31	104/04/30	104/06/05	1,491	業於 103 年 12 月 16 日通過期中報告審	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
		舍群」調查研究及修復再利用計畫	產處					103/04/25	103/07/09	103/12/16				查。		
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	臺中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	—	—	104/02/28	104/03/31	740	已提送期末報告書，刻正辦理審查及驗收程序。	落後	請儘速趕辦
								103/11/20	—	—						
103	009	臺中市歷史建築「臺中刑務所官舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	中原大學	黃俊銘	103/03/27	104/05/12	103/05/30	103/08/31	104/01/15	104/4/21	104/05/12	1,991	業於 1 月 14 日提送期末報告初稿，預計於 2 月 4 日召開期末報告審查會議。	符合	持續列管
								103/03/27	103/07/22	103/10/24						
103	010	臺中市歷史建築「林森路 75 號日式宿舍、大屯郡守官舍及朝陽街日式宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	103/05/23	104/06/18	103/06/04	103/10/15	104/01/26	104/05/04	104/06/18	1,976	業於 103 年 11 月 25 日通過期中報告審查。	符合	持續列管
								103/05/23	103/08/22	103/11/25						
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	業於 1 月 16 日通過期末報告審查。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16						

2 月份委託研究案執行進度列管月報表

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人臺灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	2 月 16 日未通過第 2 次期末報告審查會議，已請廠商依委員意見修正後，重新提送第 2 次修正後期末報告書。	落後	請儘速趕辦
								102/12/05	—	103/12/18						
103	003	后里車站周邊地區活化再利用研究案	都發局	龍楹工程顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	業於 1 月 15 日未通過期末報告審查，已請廠商依委員意見修正後，重新提送修正後期末報告書。	符合	持續列管
								103/02/17	103/03/21	103/08/22						
103	005	市定古蹟「原梧棲官吏派出所及宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東海大學	關華山	103/04/25	104/02/28	103/04/30	103/06/30	103/12/31	104/04/30	104/06/05	1,491	業於 103 年 12 月 16 日通過期中報告審查。	符合	持續列管
								103/04/25	103/07/09	103/12/16						
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	臺中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	—	—	104/02/28	104/03/31	740	已提送期末報告書，刻正辦理審查及驗收程序。	落後	請儘速趕辦
								103/11/20	—	—						
103	009	臺中市歷史建築「臺中刑務所官舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	中原大學	黃俊銘	103/03/27	104/05/12	103/05/30	103/08/31	104/01/15	104/4/21	104/05/12	1,991	業於 2 月 4 日召開期末報告審查會議，會議決議請其依委員意見修正後，於 3 月 5 日前提送修正後期末報告送機關備查。	符合	持續列管
								103/03/27	103/07/22	103/10/24						
103	010	臺中市歷史建築「林森路 75 號日式宿舍、大屯郡守官舍及朝陽街日式宿舍群」調查研	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	103/05/23	104/06/18	103/06/04	103/10/15	104/01/26	104/05/04	104/06/18	1,976	業於 2 月 17 日提送期末報告初稿，預計於 3 月 17 日召開期末報告審查會議。	符合	持續列管
								103/05/23	103/08/22	103/11/25						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
		究及修復再利用計畫														
103	011	歷史建築「大里代保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	業於1月16日通過期中報告審查。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16						
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局					104/05/31					764.75	招標文件研擬中	符合	持續列管
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處					104/03					2,300	招標文件簽核中	符合	持續列管
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會					104/05/31					550	招標文件研擬中	符合	持續列管
104	004	臺中市政府暨區級應變體制與全事故應變制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會					104/05/31					650	招標文件研擬中	符合	持續列管
104	005	中臺灣觀光發展領航政策研究計畫	臺中市政府研究發展考核委員會					104/05/31					650	招標文件研擬中	符合	持續列管
104	006	臺中市平價托育	臺中市					104/05/31					650	招標文件研擬中	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
		政策使用現況與需求調查	政府研究發展考核委員會													
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人臺灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	—	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於2月25日完成議價。	符合	持續列管
								104/02/25	—							
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心			104/03/01	104/12/31	104/03/31					99.9	目前正在審查投標廠商之計畫書。	符合	持續列管

二、府列管標案

1 月份執行情形

資料下載日期：104 年 2 月 16 日

月份執行進度累計	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
104 年 1 月	404 件(84.70%)	40 件(8.39%)	13 件(2.73%)	20 件(4.19%)	477 件	66 件

(一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	28 件(66.67%)	10 件(23.81%)	2 件(4.76%)	2 件(4.76%)	42 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	55	30	-25		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業於 104/1/15 辦理第 2 次開標，因廠商報價減價 3 次未進入底價爰廢標，已於 104/1/19 召開流廢標檢討會議，請委設單位儘速修改預算書圖，本校並於 1/21 報局辦理後續招標事宜。	落後原因： 104/1/15 辦理第 2 次開標，因廠商報價減價 3 次未進入底價爰廢標； 解決對策： 已於 104/1/19 召開流廢標檢討會議，請委設單位儘速修改預算書圖，本校並於 1/21 報局辦理後續招標事宜 1021226 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1040131/1050630 開/完工

2	102DD0 0174	發包工程	教育局/ 國民小學/ 社口國小	社口國小西 棟及南棟老 舊校舍重建	120,000	40	25	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 26 日完成第二次預算書圖送審，目前等待預算書圖核定，核定後辦理公開閱覽且儘速委託教育局工程科辦理公開招標工作。 日前函送教育局展延此工程之工作期程，尚未核准。	落後原因： 等待預算書圖審查通過，核定後盡速公開發包工程； 解決對策： 盡速通過預算書圖審查，委託公開上網招標 1030626 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040401/1060630 開/完工
3	102DS1 0009	發包工程	教育局/ 國民小學/ 旭光國小	烏日區旭光 國小遷校工程	118,000	77	69	-8		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 (1)104/01/08 第 26 次監造會議； (2)104/01/08 C 棟 3 樓柱筋施作； (3)104/01/08 A 棟 2 樓內牆樑模 樓板模施作； (4)104/01/12 B 棟 3 樓柱筋配管； (5)104/01/19 A 棟 3FL 樑板模組立； (6)104/01/21 A 棟 3FL 樑板筋組立； (7)104/01/21 A 棟 3FL 外牆模組立； (8)104/01/22 第 27 次監造會議。	落後原因： 校園整體土方不足問題，目前正積極申請土方媒合中，但土方預計入場日期最晚期限為 104 年 3 月，若無法於期限入場，將造成工程停工，嚴重影響工程進度。； 解決對策： (1)請 鈞局協助土方媒合作業。 (2)請承商盡全力加緊趕工中。 (3)請監造單位落實督導之責。 (4)學校仍持續積極關切進度。 1020318 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工
4	101DS1 2001	發包工程	建設局/ 建築工程	臺中市立惠 文高中電子	160,000	100	94	-6	3	流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次	落後原因： 因建管開工、開挖

			科/	e 化圖書館 暨專科教室 大樓興建工程						(1)空調系統施工 (2)人行道污水納管施工 (3)屋頂防水毯施工 (4)周邊景觀施工 (5)室內地磚施工	發現不明廢棄物、 天候影響、國家考 試、變更設計等因 素辦理展延； 解決對策： 已要求承商積極趕 工 1010116 最後修改 期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
5	101DS1 1001	發包工 程	教育局/ 國民中學 /新光國 中	臺中市立新 光國民中學 學生活動中 心新建工程	68,300	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 已完成驗收，綠建築標章審查 中，103 年 12 月 30 日現場會 勘已通過，俟評定報告書及綠 建築標章核發後即可辦理保留 款結算付款。	1021202 最後修改 期程 1010820/1010920 招/決標 1011020/1021215 開/完工
6	102DR0 0007	發包工 程	教育局/ 國民小學 /新光國 小	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第二期工程	217,370	30	25	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 已完成公開閱覽作業，廠商意 見反映的資料已彙整給設計單 位並修正完畢，現在進行公開 招標作業簽辦中。	落後原因： 因公開閱覽作業時， 有廠商意見反映並 將資料反映彙整給 設計單位答覆； 解決對策： 請設計單位儘速依 彙整資料做修正 1030422 最後修改 期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
7	101DS1 1024	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	臺中市立豐 南國民中學 老舊校舍(中 山樓)整建工 程	104,205	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 (1)初驗合格 (2)103 年 11 月 28 日正式驗收 (3)103 年 12 月 31 日正驗複驗	1020306 最後修改 期程 1011125/1011221 招 /決標 1020201/1030531

										(4)104年1月28日正驗第2次複驗，文件補正中	開/完工
8	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3次， 預定期程修改次數：1次 第三階段工程103/10/16完成驗收，因監造單位就竣工明細與契約數量差異，經本局催辦並扣款，尚未釐清。另有關承商使用執照取得逾期，監造單位亦未明確說明，延誤辦理後續結算事宜。	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工
9	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.驗收完成，目前辦理請領使用執照中，現正配合消防核備圖說修正區劃及新增相關設備。2.本案驗收時現場因有設計疏漏，以致無法安裝或施工之項目，業已奉核可依實際安裝數量結算，於103/10/15函發正驗紀錄予相關單位憑辦後續結算事宜。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
10	099DC00001	發包工程	建設局/建築工程科/	增設專科教室暨圖書館興建工程(東山高中)	160,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.本案工程結算已簽奉核准，並移請校方辦理後續支付尾款事宜。2.空調設計錯誤，已依調解建議簽辦監造單位扣罰並入勞務結算辦理。3.市長批示請黃參事召開教育局、建設局研議可行性會議。4.經參事召開會議後，雙方協議尊重學校，依契約規定辦理相關事宜。5.調解成立逕由校方據以憑辦結付尾款事宜。	1000331 最後修改期程 991015/991230 招/決標 1000130/1010305 開/完工

11	100DS1 2001	發包工 程	都發局/ 住宅管理 科/	臺中市立忠 明高級中學 圖書資訊館 暨專科教室 新建工程案	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 已辦理驗收複驗，有新缺失， 俟承商修正缺失後辦理第二次 複驗	1030926 最後修改 期程 1011118/1011228 招 /決標 1020220/1031030 開/完工
12	101DS1 0013	發包工 程	教育局/ 國民小學 /篤行國 小	BC 棟教室 拆除重建工 程	51,400	100	95	-5		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 1、已完成：12/19 辦理正式驗 收，廠商於 104/1/9 改善缺失完 畢 2、目前進行：104/1/20 辦 理複驗，目前結算中。	1030103 最後修改 期程 1011001/1011221 招 /決標 1020117/1030731 開/完工
13	102DS1 1002	發包工 程	教育局/ 國民中學 /龍井國 中	龍井國中老 舊校舍拆除 暨校舍新建 工程	90,000	81	79	-2		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1/2A 區 2F 柱牆封模板、1/14A 區 3FL 樑版鋼筋綁紮、1/15A 區 3FL 樑版水電配管、1/17B 區屋 3F 結構體 RC 澆置、1/21A 區屋 2F 結構體 RC 澆置、1/23A 區 3F 牆模板組立、1/23B 區屋 突柱牆模板組立。	落後原因： 前因鋼筋綁紮及模 版組立工人及模具 調度不足，導致進 度落後。； 解決對策： 已請廠商檢討其下 包廠商，要求增加 派工量，盡速趕上 施工進度。 1020225 最後修改 期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工
14	102DS1 0008	發包工 程	教育局/ 國民小學 /梧南國 小	梧棲區梧南 國小遷校工 程案	83,000	80	78	-2		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 梧曦樓外牆水泥粉刷打底 梧曦樓內牆水泥粉光 南風樓外牆泥作吊線及灰誌施 作 電梯安裝施工	落後原因： 泥作施作緩慢； 解決對策： 請廠商協調泥作工 班或另找泥作工班 處理 1020401 最後修改

											期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工
15	104DD00007	發包工程	教育局/ 國民小學 /石角國小	東勢區石角 國小老舊校 舍整建工程	58,905	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/21 上網公告遴選設計師	1031230 最後修改 期程 1041015/1041231 招/決標 1050301/1060901 開/完工
16	101DD00002	發包工程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市西區 大同國小學 生活動中心 興建工程	96,480	76	76	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：3 次 (1)104/01/13 本府教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送 103 年 12 月 1 日至 103 年 12 月 31 日施工日誌資料。(中市 教工字第 1040001756 號函) (2)104/01/13 本府教育局同意 備查本案監造單位提送 103 年 11 月 1 日至 103 年 11 月 30 日 監造日誌資料。(中市教工字第 1040001754 號函) (3)104/01/26 本校所送「學生 活動中心興建工程公共藝術設 置計畫書」業經本市文化局同 意備查。(府授文視字第 1040018094 號函) (4)104/01/09 監造會議(第 19 次)。 (5)104/01/23 監造會議(第 20 次)。 (6)104/01/01-07 4FL 樑底模板 施作、4FL 樑版模鋪設、4FL 樑版模收尾、4FL 水電配管、 3F 升內部施工架、4FL 樑版鋼 筋進場、整理牆面。 (7)104/01/08-14 4FL 樑鋼鋼筋 吊筋、4FL 樑版鋼筋綁紮、4FL 水電配管。 (8)104/01/15-21 4FL 4000PSI	1030124 最後修改 期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工

										預拌混凝土搗築、4FL 放樣、牆面整理、4F 柱牆鋼筋進場、4F 柱筋綁紮、4F 升施工架、4F 柱牆模板組立、4F 施工架施作。 (9)104/01/22-28 4F 柱牆模板組立、4F 水電配管、4F 柱模板組立、4F 柱筋綁紮。	
17	103DD00324	發包工程	教育局/ 國民小學 /瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已辦理三次北棟教學大樓整建工程校園規劃審議委員會，已達成初步的校園細部規劃。 2.因與鄰居有土地佔用問題，已排定 1 月 29 日上午 10 時 30 分鑑界。	1031229 最後修改期程 1041101/1050101 招/決標 1050501/1061001 開/完工
18	101DS11005	發包工程	教育局/ 國民中學 /大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103/11/10 辦理初驗複驗，缺失改善結果已於 103/11/24 檢送市府。 103/12/19 辦理正驗。 104/01/13 辦理正驗複驗。	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/決標 1020130/1040130 開/完工
19	101DD00001	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學（格致樓及行政大樓新建工程）101 年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 監造單位於 103 年 12 月 2 日提報第二階段工程正驗缺失改善成果，本局於 103 年 12 月 10 日辦理複驗事宜，截至 1 月底承商刻正辦理履約標的完成驗收付款前繳納保固保證金。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標 1020301/1031231 開/完工

20	103DD0 0322	發包工 程	教育局/ 國民小學 /永順國 小	臺中市大肚 區永順國民 小學南棟及 北棟老舊校 舍拆除重建 工程委託規 劃設計監造 技術服務	86,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 12 月 22 日已簽約 104 年 1 月 26 日辦理委託規劃 設計監造書面報告採購及營繕 工程小組會議。	1031226 最後修改 期程 1041013/1041221 招/決標 1050122/1060808 開/完工
21	101DS1 1003	發包工 程	教育局/ 國民中學 /大華國 中	臺中市立大 華國民中學 生活動中心 新建工程	72,213	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 1.103 年 12 月 5 日完工，104 年 1 月 5-6 日辦理初驗，預計 104 年 2 月 5 日辦理複驗。 2.使用執照、消防安檢、綠建 築標章資料準備中，尚未掛號 送件。 2.公共藝術設置計畫現況:公共 藝術設置計畫完成報告書於 103 年 11 月 24 日經臺中市政 府文化局同意備查通過，已結 案。	1030328 最後修改 期程 1011203/1011231 招 /決標 1020116/1030831 開/完工
22	102DS1 0007	發包工 程	教育局/ 國民小學 /月眉國 小	102 年度臺 中市后里區 月眉國民小 學新建校舍 工程	120,000	69	69	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 第一期校舍工程即將完工，現 為內部整理。 辦理第一次變更設計。	1031225 最後修改 期程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1050520 開/完工
23	103AD0 0070	財物勞 務採購	教育局/ 國民中學 /日南國 中	臺中市 103 學年度第 1 學期例假日 安心午餐聯 合招標	38,864	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案履約期限至 104 年 1 月 25 日，待驗收。	1030812 最後修改 期程 1030826/1031130 招/決標 開/完工
24	103DD0 0058	發包工 程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市立東 峰國民中學 老舊校舍改 建工程	50,000	25	25	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 本校老舊校舍改建工程，目前 正進行上網公告預備作業。	1040120 最後修改 期程 1040201/1040501 招/決標

											1040801/1051101 開/完工
25	099DC0 0054	發包工 程	教育局/ 國民中學 /光德國 中	光德國中興 建第三期教 室大樓	60,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.建設局 104 年 1 月 6 日移辦 單完成設計監造單位勞務結算 書。 2.配合教育局中教科辦理經費 保留事宜。 3.預計於 2 月份市府保留作業 完成及開庫後，函報請款。	1000304 最後修改 期程 1001130/1001231 招/決標 1010630/1030731 開/完工
26	101DS1 0004	發包工 程	教育局/ 國民小學 /南陽國 小	臺中市豐原 區南陽國民 小學新建活 動中心工程	80,000	93	93	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 木地板工程，佈幕及植栽、空 調、鋪面。	1030828 最後修改 期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工
27	101DS1 0007	發包工 程	教育局/ 國民小學 /僑孝國 小	101 年度臺 中市北屯區 僑孝國民小 學南棟教室 大樓拆除重 建工程	67,500	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 1.102/04/29 開工 102/06/11 建 管開工，103/04/30 第一次變更 設計，103/09/12 第二次變更設 計。 2.現況:104/01/16 廠商報竣 工，104/01/22 建築師確認竣 工。 5.公共藝術計畫書審查 102/11/26 經文化局同意備 查，103/05/29 徵選結果報告書 核定，103/08/04 簽約 103/10/15 公共藝術品安裝完成， 103/11/21 驗收。	1031001 最後修改 期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工
28	104DD0 0006	發包工 程	教育局/ 國民小學 /北勢國 小	北勢國小 104 年度新 建校舍工程	80,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案預定於 2 月 11 日開標	1031230 最後修改 期程 1041015/1041231 招/決標

											1050501/1061231 開/完工
29	104DD0 0010	發包工 程	教育局/ 國民小學 /龍峰國 小	龍井區龍峰 國小老舊校 舍拆除重建 工程	110,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 遴選規劃單位中(招標公告上 網中，2/11，16 時截止)	1040108 最後修改 期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
30	101DS1 1002	發包工 程	教育局/ 國民中學 /四育國 中	志學樓及書 香樓老舊校 舍整建工程	92,700	86	87	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 施作現況：泥作工程 5 樓內牆泥 作粉光完成，外牆泥作進行外 牆磁磚收尾，外牆隔柵完成， 教室區磨石子地磚 80%完成， 屋頂隔熱磚施作，鋁門窗窗框 安裝完成，外牆瓷漆施作，浴 廁馬桶安裝完成。 公共藝術設置現況：徵選結果 報告書經臺中市政府 103.05.30 府授文視字第 10301698379 號函核定通過； 12/16 第三次公告，104 年 1 月 29 日辦理初選會議。	1031226 最後修改 期程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1041031 開/完工
31	101DS1 0053	發包工 程	教育局/ 國民小學 /竹林國 小	臺中市沙鹿 區竹林國民 小學老舊校 舍整建工程 (西棟 A 棟)	93,600	91	92	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1/5 外牆馬賽克及抵石子施 作，1-3F 教室噴漆；1/10 外牆鷹 架拆除；1/11~1/27 因學校午餐 供應，便道無法拆除施工，暫 時停工，1/28 復工。	1031008 最後修改 期程 1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開/完工
32	102DD0 0008	發包工 程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市大雅 區三和國民 小學教學大 樓拆除重建 工程	84,000	71	73	2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.B 棟 3F 柱牆筋綁紮。 2.B 棟 3F 柱牆封模。 3.B 棟鋪夾板模 (RFL 下層)。 4.A 棟 3F 柱牆水電配管脊柱牆	1020223 最後修改 期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工

										封模組立。 5.A 棟 RFL 下層樑版模組立。 6.A 棟 RFL 下層樑版模組立。 7.B 棟 RFL 下層鋼筋綁紮及水電配管。 8.B 棟 RFL 下層 400PSI 混凝土搗築。 9.B 棟 RFL 上層斜屋頂樑版模組立。	
33	102DS10001	發包工程	教育局/ 國民小學/ 豐洲國小	臺中市豐洲 國小多功能 活動中心興 建工程	50,000	89	91	2		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 戶外鋪面施做	1031223 最後修改 期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
34	101DS10036	發包工程	教育局/ 秘書室/	臺中市東勢 區石城國民 小學老舊校 舍整建工程	51,300	84	86	2		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 目前工程進度正常	1031024 最後修改 期程 1011115/1011230 招 /決標 1020301/1040501 開/完工
35	102DS10017	發包工程	教育局/ 國民小學/ 新平國小	臺中市太平 區新平國民 小學興建活 動中心及專 科教室工程	86,000	65	67	2		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：1 次 1.3 樓鋪清水模 2.3 樓樑版筋綁紮及水電配管 3.3 樓 RC 配管 4.3 樓放樣 5.3 樓鷹架組立	1030108 最後修改 期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
36	101DD00010	發包工程	教育局/ 秘書室/	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第 1 期工程	212,237	86	89	3		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：2 次 預定施工進度 71.25%實際施 工進度 84.05%，目前進行 1.B 區櫥櫃安裝。電金屬欄杆施作 及防水隔熱層施作。2.圓棟外 牆塗料施作。	1020731 最後修改 期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工

37	104DD00002	發包工程	教育局/ 國民小學/ 大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	20	25	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103/12/08 預算書審查 103/12/29 教育局同意備查 104/01 招標文件公開閱覽	1031227 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
38	103DD00085	發包工程	教育局/ 國民小學/ 大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	20	25	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103/12/08 預算書審查 103/12/29 教育局同意備查 104/01 招標文件公開閱覽	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
39	102DD00004	發包工程	教育局/ 國民小學/ 東海國小	東海國小新設校工程	143,300	61	67	6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照：103 中都建字第 01827 號)；核定雜項執照 (1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/09/18 校地北側民事訴訟與假處分案宣判，學校勝訴。 8.103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 9.103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 10.104/01/07 公共藝術設置計畫案現勘說明會。	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工

										11.104/01/23 水保工程抽查。 12.104/01/27 台電電力桿線牽 宜協調會議。 13.104/01/29 工程外聘委員督 導。	
40	101DS1 0006	發包工 程	教育局/ 秘書室/	臺中市北屯 區松竹國民 小學活動中 心興建工程	76,749	75	82	7		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：4 次 鋼構安裝、泥作內外粉刷、水 電拉線施工、景觀圍牆施作、 電梯安裝。	1040115 最後修改 期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1040801 開/完工
41	102DS1 1013	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	教育部補助 成功國中至 善樓 102 年 老舊校舍整 建計畫硬體 工程	99,900	40	55	15		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：2 次 本工程業於 104 年 1 月 21 日拆 照開工，預計於 104 年 2 月 17 日完成拆除工程(不含運棄)， 工區目前架設安全圍籬中，預 計於 104 年 1 月 28 日完成，建 造執照預計於 104 年 1 月 29 日掛號，以利工進。	1031210 最後修改 期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1051103 開/完工
42	103DD0 0068	發包工 程	教育局/ 國民小學 /新興國 小	潭子區新興 國小活動中 心興建暨專 科教室增建 工程	80,000	25	40	15		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1/6 開標(得標廠商：連信營造) 2/2 預計簽約(由代理校長簽 約)	1030514 最後修改 期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	36 件(80.00%)	1 件(2.22%)	2 件(4.44%)	6 件(13.33%)	45 件	9 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102CF00037	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區圳堵里計畫道路拓寬工程-用地取得	290,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 用地已取得	1030103 最後修改期程 1030607/1030722 招/決標 1031015/開/完工
2	101CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/	清水區中山路 537 號前 12 米道路拓寬工程(下涵子工業區)(前段)-用地取得	52,440	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 8 月 15 日本府地政局已完成補償費提存保管專戶程序，用地已取得。	1020812 最後修改期程 1030130/1030330 招/決標 1030515/開/完工
3	102CO01001	用地取得	大里公所/農業及建設課/	臺中市大里區立仁四路道路拓寬工程	117,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2 次 本案已發價完成,地政局 104/01/23 辦理補償款轉入專戶即完成徵收作業	1030523 最後修改期程 1031015/1031031 招/決標 1031101/開/完工
4	103CF00030	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區建國市場北側聯外道路新闢工程(15M-71)	322,559	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 已完成用地取得	1030801 最後修改期程 1031016/1031101 招/決標 1031116/開/完工
5	103CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	西屯區文輝公園四周圍(北、西側)八米都市計畫道路打通工程	129,340	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 本府地政局已完成用地費提存國庫(用地已取得)	1030421 最後修改期程 1030721/1030820 招/決標 1031113/開/完工
6	103CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	新民街(建國路至大智路)拓寬工程	180,000	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 已完成用地取得	1031118 最後修改期程 1030725/1030801 招/決標 1030901/開/完工

7	103CF00040	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區福田二街(樹仁公園北側)道路打通工程	127,300	70	100	30		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 103/12/19 已發價	1030922 最後修改期程 1040102/1040212 招/決標 1040508/開/完工
8	103CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	臺中市軟體園區周邊道路工程〔公園街(泉水巷至中山路)〕	65,000	60	100	40		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 13 日解繳國庫	1030402 最後修改期程 1040220/1040420 招/決標 1040630/開/完工
9	103CF00015	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	臺中市軟體園區南北向聯外道路工程(北段)	65,000	60	100	40		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 103/12/11 解繳國庫	1030402 最後修改期程 1040220/1040420 招/決標 1040630/開/完工
10	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 完成訂約，目前辦理用地取得，尚未開工。	落後原因： 拆遷作業進行； 解決對策： 積極趕辦 1030505 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1031231/1041130 開/完工
11	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	85,378	77	63	-14		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前 0K+377 RCP 管埋設、1K+328~354 重力式擋土牆模板組立。	落後原因： 現場樹木未遷移； 解決對策： 積極趕辦,預定進度 18.75 實際進度 19.37 1030305 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1040731 開/完工
12	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收	671,881	81	71	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 實際進度 46.54%	落後原因： 其他 1. 第一號橋 A1 橋台與既有防

			工程科第一股	工程第 5 標 橋梁工程							洪牆基礎相互抵觸,辦理變更設計事宜. 2. 第三號橋 A1 橋台與既有箱涵相互抵觸,辦理變更設計事宜. 3. 第二號橋 A1 橋台與既有電力桿線相互抵觸,辦理桿線遷移事宜.; 解決對策: 1. 第一號橋 A1 橋台與既有防洪牆基礎相互抵觸,已完成辦理變更設計,施工中 2. 第三號橋 A1 橋台與既有箱涵相互抵觸,已完成辦理變更設計,施工中 3. 第二號橋 A1 橋台與既有電力桿線相互抵觸,已完成辦理桿線遷移,施工中 1030212 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1040522 開/完工
13	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側 7.25M 計畫道路開闢工程	58,000	85	75	-10		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 本案將俟地政局提供 104 年市價,再重新報請內政部審議.	落後原因： 本案經內政部於 103.11.12 開會審議,決議保留,業餘 104.12.12 召開二次協議價購.; 解決對策： 本案將俟地政局提供 104 年市價,即重新報請內政部審議. 1030827 最後修改期程 1031030/1031220

											招/決標 1040120/開/完工
14	102AF0 0036	財物勞 務採購	建設局/ 道路養護 科/	102 年度橋 梁暨零星工 程委託設計 暨監造技術 服務案	95,000	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 尚有工程請款中，俟全數完成 後再行驗收付款	落後原因： 尚有工程未結案； 解決對策： 俟結案後再行續處 1020604 最後修改 期程 1020322/1020630 招/決標 1020830/開/完工
15	103CF0 0042	用地取 得	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 二股	栗林車站(原 豐南車站)道 路工程	630,000	60	50	-10		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 於 104 年 1 月簽奉核准辦第二 次協議購金額，預定 104 年 2 月中旬辦理第二次協議價購	落後原因： 與會人員及議員不 滿協議價購金額， 要求再次召開第二 次協議價購會議； 解決對策： 於 104 年 1 月簽奉 核准辦第二次協議 購金額，預定 104 年 2 月中旬辦理第 二次協議價購 1040112 最後修改 期程 1040305/1040505 招/決標 1040517/開/完工
16	099DD0 0139	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	神岡豐洲科 技工業園區 聯外道路(神 岡區浮圳路 拓寬改善工 程)	97,000	62	55	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：4 次 目前停工中，文化資產處於 11 月 28 日召開調整工法及修正 設計書圖審查會，待後續結論 再行辦理。	落後原因： 因現有水圳經申請 人提報文化資產保 留，業經臺中市文 資處受理並辦理審 查中，經審查要求 工程配合辦理變更 設計，以保留現地 部分文化景觀，惟 經 103 年/11/28 審 查結果，針對工程 變更內容上未獲通 過，至無法續辦變 更設計及復工事

											宜。； 解決對策： 1.本案用地已全數徵收取得，並已完成土地款發價作業。 2.文資處 11/28 會議審查意見，已於 12/18 函文顧問公司依審查意見限期 12/25 前提出修正報告。 3.惟因顧問公司表示本案停工超過 6 個月已提出解約在案，故無意願配合重新修正報告。 4.本案已另案簽辦全案辦理情形，依鈞長指示於 2 月安排後續辦理情形及文化景觀座談會。 1031124 最後修改期程 1021020/1021120 招/決標 1030430/1041130 開/完工
17	101DF00305	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市臺中港聯外道路(特 8-50)	174,800	100	93	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 北側側溝因用地未取得無法施工，廠商申請停工中，簽辦中。	落後原因： 因有北側側溝土地尚未撥用完成，導致無法施工； 解決對策： 目前辦理播用中 1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/決標 1020501/1031023 開/完工
18	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程	東勢林場聯外道路(中	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次	1030923 最後修改期程

			科/	47-1)括寬工程 (2K+800~5K+800)						竣工確認中	1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
19	099DD0 0135	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)－中部 科學工業園 區后里園 區－西向聯 外道路開闢 工程	521,624	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 業已驗收完成，現正簽付撥 款。	1020809 最後修改 期程 991129/991221 招/ 決標 1001230/1030415 開/完工
20	103CF0 0038	用地取得	建設局/ 土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-1 號 道路開闢工程	73,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 徵收經費籌措	1040121 最後修改 期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
21	099BD0 0008	委外設計	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)6 年 (98-103)計 畫-烏日鄉中 75-1 線道路 拓寬工程-委 託規劃技術 服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 交通部公路總局審查退件，已 要求設計公司修正後重新提 送。	991213 最後修改期 程 開/完工
22	102CF0 0043	用地取得	建設局/ 土木工程科/	豐原區 11-34 號都 市計畫西側 道路拓寬工程	117,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 本案預計 104 年 2 月下旬提送 計畫書至地政局審核	1031110 最後修改 期程 1040810/1040910 招/決標 1041130/開/完工
23	102DF0 0050	發包工程	建設局/ 土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉 里 12-65-6 號 道路開闢工程	52,992	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 俟建築物拆除後開工	1021209 最後修改 期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050201 開/完工

24	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街127巷~大漢街147巷道路開闢工程	79,900	50	50	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 目前彙整徵收計畫書	1031104 最後修改 期程 1040325/1040420 招/決標 1040620/開/完工
25	103CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	98,000	95	95	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 本府訂期於104年3月9日發放拆遷處理費	1030522 最後修改 期程 1030810/1030910 招/決標 1031015/開/完工
26	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區大慶街一段130巷至德富路打通工程	62,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 本案預計104年2月中旬提送計畫書至地政局初審	1031014 最後修改 期程 1040305/1040410 招/決標 1040520/開/完工
27	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區30M-23計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	0	0	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 按期程辦理用地取得	1040202 最後修改 期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
28	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	臺中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 環保局於103年11月18日召開範疇界定會議。顧問公司於103年12月24日提送已修正第一次延續會議書面意見報局以103年12月28日中市建土字第1030137221號函報本府環保局訂於104年2月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定第一次延續會議。	1021105 最後修改 期程 1021007/開/完工
29	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	68	68	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 已於11/12辦理停工,管線單位仍未施工完成，訂於2/9召開管線協調會議	1030320 最後修改 期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930

											開/完工
30	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 4p7 基礎鋼筋綁紮 4p6 基礎開挖	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工
31	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路（溪底路）拓寬工程（0k+000~1k+600）	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 用地已取得	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
32	102CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三段(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部分)開闢	553,975	95	95	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 第二次徵收補償費發價	1030731 最後修改期程 1030509/1031101 招/決標 1031220/開/完工
33	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程委託規劃設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案兩條道路銜接方案前經林副市長表示採高架跨越環中路方案進行，另本局局長將於104 年 2 月上旬邀集相關單位先行於現場會勘討論本案銜接事宜，並訂於 104 年 2 月 13 日至公路總局拜訪公路總局局長討論本案，後續依會勘及討論決議事項辦理。	1030822 最後修改期程 開/完工
34	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無管自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	77	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 未派工	1030904 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1041031 開/完工

35	103CF00033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方8M計畫道路打通工程	63,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 本案配合都市計畫樁位更正， 刻正整理協議價購會資料。	1031208 最後修改 期程 1040228/1040331 招/決標 1040530/開/完工
36	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廍子巷（廍子路至廍子巷33之13號）開闢工程	79,000	75	75	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2次 已按進度辦理用地取得	1031126 最後修改 期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
37	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	57	57	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於104年1月12日辦理第一次 現場估驗查驗。	1030805 最後修改 期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
38	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	71	74	3		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 已於103/6/16開工，目前施工中	1030403 最後修改 期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1040430 開/完工
39	103DF00141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	71	75	4		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 沉箱基礎施作	1030305 最後修改 期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
40	103CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	太平區屯區藝文中心前道路(長安東路)拓寬工程	222,568	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 104年1月13日繳存國庫專戶 保管	1030505 最後修改 期程 1030808/1030907 招/決標 1031106/開/完工
41	102CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區永興五巷（文心南路至高工南路）打通工程	121,000	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 繳存國庫專戶保管	1030704 最後修改 期程 1031005/1031110 招 /決標 1031220/開/完工

42	103CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	太平區樹孝路 25 號對面 10 米道路開闢工程(樹孝路至中山路三段 170 巷)	112,000	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 8 日繳存國庫專戶保管	1030504 最後修改期程 1030808/1030907 招/決標 1031106/開/完工
43	102DF00054	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	太平區太平路(中 102-1 線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)	60,000	89	95	6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前施工進度 100%，於 104 年 1 月 22 日報竣，訂於 2 月 2 日初驗。	1020205 最後修改期程 1020515/1020615 招/決標 1020815/1040207 開/完工
44	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	56	63	7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 104 年 1 月 28 日 第三川局工程督導 A1A2 橋臺澆置完成	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
45	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	20	40	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 第三.五標已完成初設並於 103 年 12 月 22 日召開審查會議，顧問公司依審查意見修正報局於 104 年 1 月 7 日核備啟動細部設計作業	1030225 最後修改期程 開/完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	11 件(78.57%)	0 件(0.00%)	2 件(14.29%)	1 件(7.14%)	14 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103AG00052	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)棕線專案管理	16,000	10	0	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案因政策變更，已於 103 年 12 月 25 日局務會議決議暫緩辦理，並經 104 年 01 月 24 日簽奉核准於標案管考系統先行撤案。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1031128 最後修改期程 1040630/開/完工
2	101DC01007	發包工程	交通局/ 捷運處/ 捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	93	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 維修機廠工程	落後原因： A03、維修機廠建照申請； 解決對策： 已積極趕工 1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
3	102DC01008	發包工程	交通局/ 臺中市捷運工程處/ 機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 各系統持續進行系統整合測試中。	落後原因： 配合土建工程施工狀況； 解決對策： 督促廠商加緊測試，並已核定工期展延至 104 年 2 月 24 日。 1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
4	102AG00017	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線	56,261	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 因本府已成立 BRT 體檢小組	1021127 最後修改期程 1021115/1030228 招

				第一期路段(西延)委託設計監造技術服務						檢討相關工作，本案將俟體檢報告結果再行辦理後續相關事宜。	/決標 1031231/開/完工
5	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 保固中	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
6	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 保固中	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
7	104DG00005	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線西延線工程費	700,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前暫緩辦理，將依 BRT 體檢小組決議事項續辦。	1031201 最後修改期程 1040430/1040531 招/決標 1040616/1050411 開/完工
8	103AG00020	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(東延)委託設計監造技術服務	28,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 本案已於 1 月 14 日起暫停履約。	1030603 最後修改期程 1031115/1040331 招/決標 1041031/開/完工
9	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 俟 BRT 體檢小組報告結果，辦理後續相關事宜。	1030428 最後修改期程 1010531/開/完工
10	103DG00023	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線東延線工程費	700,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案規劃設計由運輸管理科辦理中	1031203 最後修改期程 1041130/1050120 招/決標 1050206/1051215 開/完工

11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/捷運處/綜合規劃課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：1 次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，刻正研議回復內容及辦理報告書修正作業，將於完成後再次提報。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
12	102AG00016	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理	24,802	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.分別於 1/6、13、20 召開「臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理」西延伸專業技術協調會。 2.分別於 1/5、12 召開「臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理」東延段專業技術協調會。 3.本案東延伸段部分已於 104 年 1 月 14 日起暫停履約。	1021120 最後修改期程 1021119/開/完工
13	103DG00010	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第一股	水湳轉運站建置工程	111,500	25	25	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 配合水湳經貿園區內重大建設進行總檢討，暫停規劃。	1031119 最後修改期程 1040331/1040430 招/決標 1040515/1041231 開/完工
14	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	55	70	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 更正之成果書圖經都發局經審核後，已於 103 年 12 月 25 日公告至 104 年 1 月 26 日，並預計 104 年 2 月 10 日辦理第一場公聽會。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	42 件(84.00%)	5 件(10.00%)	0 件(0.00%)	3 件(6.00%)	50 件	4 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DF00203	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	臺中市大里區大里菸葉廠公園新闢工程	66,452	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已結案	1020502 最後修改期程 1020330/1020426 招/決標 1020429/1021029 開/完工
2	102DD01176	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	71,561	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理結案	1020605 最後修改期程 1020515/1020615 招/決標 1020615/1030531 開/完工
3	101DD01191	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中港特定區污水下水道系統一既設污水處理廠功能提升工程	77,999	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已結案。	1030310 最後修改期程 1010220/1010312 招/決標 1010330/1030430 開/完工
4	100DF00184	發包工程	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程	610,125	55	100	45		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 工程已結算，後續償金辦理中。	1010504 最後修改期程 1010120/1010507 招/決標 1010530/1040228 開/完工
5	102DD01061	發包工程	水利局/污水工程	臺中港特定區污水下水	334,974	55	30	-25		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次	落後原因： 投標廠商不足造成

			科/	道系統-污水 主次幹管-第 二分標						103 年 12 月 30 日辦理招商說明會,責請設計廠商 104 年 2 月 3 日提交修正後招標文件。	流標； 解決對策： 103 年 12 月 30 日召開招商說明會，由設計顧問公司依據招商說明會會議結論並再訪查廠商報價及營建署最近工程發包預算，檢討工程設計調整預算單價，檢討後工程預算須增加 8145 萬，因涉及中央補助經費需重提營建署審議，故暫先簽報撤案俟中央經費確定後再提報工程標案管考。 1030522 最後修改期程 1021231/1031231 招/決標 1040131/1060131 開/完工
6	103DD0 1072	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	西屯區港尾 溪環中路分 洪道工程	165,529	55	40	-15		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103/12/16 決標，目前因水電瓦斯管線尚與各相關單位協商中，故尚無法通知承包商開工，目前簽核修正預定期程中。	落後原因： 1.本案工程位置條件特殊且涉交通及管線配合事宜，故影響廠商投標意願，經重新檢討目前業於 103 年 12 月 17 日決標。 2.因本案涉環中路交通維持及管線遷移事宜影響施工工期，相關作業亦需俟電力、電信管線遷移完成方可開工，目前已召開管線遷移協調會，並請相關管線單位協

											助設計後開立繳費單。 3.另本案包含交通維持計畫審查時間，且工區位址延環中路且穿越中清路交通繁雜，故週末、相關局處辦理大型活動、配合臨近(如果菜市場)進出及年節禁挖期間為維持交通順暢皆可能請承商配合暫停施作，故影響工期甚鉅。； 解決對策：已召開管線遷移協調會，並請相關管線單位儘速辦理管線遷移事宜，同時同步辦理交通維持等相關計畫送審作業，並符實簽辦調整預定期程中。 1030124 最後修改期程 1031015/1031031 招/決標 1031130/1041031 開/完工
7	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	40	30	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 104 年 1 月 13 日公開招標公告	落後原因： 營建署核備時程較長，導致期程延誤。； 解決對策： 現已於 104 年 1 月 13 號公開招標，於 104 年 2 月 10 日開標，投標廠商不足 3 家流標，續辦第 2 次招標，預計 104

											年3月決標,5月工程開工。 1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
8	102DD01082	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第三標	80,450	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 訂於104年2月5日辦理複驗相關程序	1020304 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1030630 開/完工
9	102DD01147	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	廊子地區區段徵收公共工程第一號橋樑週遭排水改善工程	60,000	100	95	-5	4 	流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 驗收中	1020503 最後修改期程 1011123/1011211 招/決標 1011213/1030430 開/完工
10	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	30	25	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 招標文件依營建署意見請顧問公司修改中，公開招標已簽辦完成，待營建署備查後上網公開招標。	落後原因： 招標文件營建署尚有意見； 解決對策： 請顧問公司修改中，並儘速與營建署溝通確認，營建署備查後即刻上網公開招標。 1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
11	103DD01069	發包工程	水利局/水利工程科/	103年度太平區坪林排水治理工程(第二期)開	60,199	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 變更期程簽核中	1030124 最後修改期程 1030120/1030210 招/決標

				口契約							1030210/1031231 開/完工
12	104DD0 1069	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (6)-第 2 分標	245,939	30	25	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 招標文件依營建署意見請顧問 公司修改中，公開招標已簽辦 完成，待營建署備查後上網公 開招標。	落後原因： 招標文件營建署尚 有意見； 解決對策： 請顧問公司修改 中，並儘速與營建 署溝通確認，營建 署備查後即刻上網 公開招標。 1031211 最後修改 期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
13	103DD0 1204	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (8)	950,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 函轉相關管線單位圖資予聯聖 工程顧問公司 將於 2 月 5 日提送基本設計報 告書至本局	1030610 最後修改 期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
14	104DD0 1072	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第三分標	270,720	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 簽呈辦理公開閱覽審核中 依據 104 年 1 月 16 日營水授中 字第 1043680444 號書函，請聯 聖公司依照審查意見修改後提 送至本局辦理後續事宜。	1031212 最後修改 期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
15	103DR0 0013	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	新光水資源 回收中心興 建工程	654,875	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 基本設計 12/24 已核定，細部 設計中	1030129 最後修改 期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工

16	104DD0 1067	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第二分標	277,570	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 簽呈辦理公開閱覽審核中 依據 104 年 1 月 16 日營水授中 字第 1043680444 號書函，請聯 聖公司依照審查意見修改後提 送至本局辦理後續事宜。	1031212 最後修改 期程 1040430/1040731 招/決標 1040930/1070930 開/完工
17	102DD0 1060	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中港特定 區污水下水 道系統-污水 主次幹管-第 一分標	387,640	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 103 年 12 月 30 日辦理招商說 明會，責請設計廠商於 104 年 2 月 3 日前提交修正後相關招標 文件。	1030818 最後修改 期程 1030331/1040331 招/決標 1040601/1070731 開/完工
18	103AD0 1010	財物勞 務採購	水利局/ 污水工程 科/	臺中市福田 污水下水道 系統聯絡管 工程	53,358	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 20 日召開細部設計審查會 議 將於 2 月 2 日召開污水返送管 佈設位置協商會議	1030207 最後修改 期程 1031231/開/完工
19	103DD0 1071	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	南屯區南屯 溪排水環中 路下游防洪 改善第一期 工程	82,780	69	69	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 施工中 變更期程已核准	1031230 最後修改 期程 1030515/1030531 招/決標 1030610/1041231 開/完工
20	103DD0 1198	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市太平 區西新光污 水管線及用 戶接管工程	600,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103 年 12 月 10 日提送基 本設計報告	1030603 最後修改 期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
21	103DD0 1241	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	103 年度臺 中市十一期 重劃區污水	93,450	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項計畫書審查作業	1030811 最後修改 期程 1030731/1030930

				下水道分支 管網暨用戶 接管工程-第 一標							招/決標 1030930/1041231 開/完工
22	103DD0 1246	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	103 年度臺 中市十一期 重劃區污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程-第 二標	64,100	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項計畫書審查作業	1030918 最後修改 期程 1030805/1030915 招/決標 1030915/1041231 開/完工
23	101DF0 0182	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	文山水資源 回收中心新 建工程	1,200,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 計畫書及材料送審中	1021101 最後修改 期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開 /完工
24	102DD0 1064	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(1) 第三分標	98,193	77	77	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 400mm 污水幹管推進施工中	1030527 最後修改 期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
25	102DD0 1081	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	石岡壩水源 特定區污水 下水道系統 (第二期)之 巷道連接管 及用戶接管 工程-第 2 標	152,850	94	94	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 變更設計簽辦中	1031031 最後修改 期程 1011119/1011127 招 /決標 1020225/1040305 開/完工
26	102DD0 1148	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	黎明污水處 理廠污水設 施改善工程	63,300	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 1.104/01/06 池槽區降挖。 2.104/01/10 地質鑽探。 3.104/01/12 欄杆施作。 4.104/01/16~104/1/20 池槽區 全面開挖。 5.104/01/18 點井施作。 6.各項計畫書送審。	1030311 最後修改 期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工

27	098DD0 0109	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(1) 第二分標	112,138	95	95	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 正驗缺失改善完成，排定 104 年 1 月 29 日辦理複驗。	1030410 最後修改 期程 1011030/1011120 招 /決標 1020227/1031030 開/完工
28	102DD0 1246	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(4) 第二標	91,523	73	73	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 何厝街 20 巷工作井立坑作 業，永昌街污水管理設	1020927 最後修改 期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1040601 開/完工
29	103DD0 1099	發包工程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	大里區溪南 地區排水改 善工程	138,503	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 相關計畫書審查中	1030207 最後修改 期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1040830 開/完工
30	104AD0 1018	財物勞 務採購	水利局/ 水利養護 工程科/	本市抽水站 代操作、滯 洪池、水閘 門等週邊設 施維護保養 操作及管理	14,610	20	20	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 採購作業中	1031209 最後修改 期程 1040331/開/完工
31	102DD0 1298	發包工程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	太平區坪林 森林公園新 闢工程（第 二標）	219,594	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 驗收中	1031119 最後修改 期程 1021014/1021031 招/決標 1021110/1031231 開 /完工
32	103AD0 1003	財物勞 務採購	水利局/ 水利養護 工程科/	臺中市 103 年度各抽水 站、閘門及 滯洪池維護 保養委託專 業服務案	10,515	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1030116 最後修改 期程 1030228/開/完工
33	103DD0 1155	發包工程	水利局/ 雨水下水	中部國際機 場興建連絡	56,000	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1030321 最後修改 期程

			道工程科/ 工程計畫-排水 設施改善工程							相關文件審核中	1030720/1030830 招/決標 1030920/1040820 開/完工
34	103DD0 1218	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	103 年度臺 中市九期重 劃區污水下 水道分支管 網暨用戶接 管工程開口 契約	81,090	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 第一次派工持續施作中	1030731 最後修改 期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工
35	104DD0 1065	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	大里區中興 路雨水下水 道工程	95,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 規劃設計中	1031211 最後修改 期程 1040417/1040427 招/決標 1040507/1071203 開/完工
36	104DD0 1075	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市 10 期 重劃區污水 下水道用戶 接管工程開 口契約-第一 標	53,240	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前簽辦公開閱覽中，另俟營 建署核備後，始能上網公告。	1031212 最後修改 期程 1040315/1040515 招/決標 1040515/1051130 開/完工
37	099DD0 0097	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (2)-第一分 標	98,400	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：4 次 104 年 1 月 9 日辦理工程初 驗，等待正驗程序中。	1021106 最後修改 期程 1001030/1001130 招/決標 1010308/1031231 開/完工
38	102DD0 1057	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(5)	150,000	75	75	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：4 次 用戶接管施工中	1031031 最後修改 期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
39	102DD0 1230	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (6)-向上路	69,100	88	88	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 簽辦停工中	1031031 最後修改 期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1040530

				以南等區域 範圍							開/完工
40	102DF0 0304	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	太平區坪林 森林公園新 闢工程(第一 標)	156,496	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 驗收中	1031119 最後修改 期程 1020528/1020529 招/決標 1020530/1031231 開/完工
41	102DD0 1342	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(崇德柳橋 ~中正柳橋)	143,272	75	75	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 施工中	1030121 最後修改 期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
42	099DD0 0077	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	部子水資源 回收中心興 建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：4 次 已於 103 年 11 月 21 日辦理驗 收程序，缺失事項限期 103 年 12 月 25 日改善完成，經監造 單位確認廠商仍有部分缺失未 改正，已通知廠商改正。	1010627 最後修改 期程 1010831/1011130 招 /決標 1020115/1031231 開/完工
43	102DD0 1062	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(4) 第一標	108,468	75	75	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 漢口路一段污水管推進作業， 污水管埋設。	1031106 最後修改 期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1040630 開/完工
44	103DD0 1131	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中港特定 區污水下水 道系統分支 管網暨用戶 接管工程-第 一分標	54,636	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 12/29 提送基設修訂書 圖，預計 2/17 前提送基設定稿 本。	1030304 最後修改 期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工
45	103DD0 1249	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(中正柳橋	217,000	56	56	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 施工中	1031002 最後修改 期程 1030930/1031031 招/決標

				-南屯柳橋)							1031231/1061231 開/完工
46	103DD0 1001	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	廊子水資源 回收中心設 備擴建及聯 絡管工程委 託技術服務	122,635	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.於 103 年 4 月 18 日完成訂約 用印,已通知廠商依契約期程 提送相關設計人員名冊，保險 單，工作計劃書等資料。廠商 已於 5 月依契約規定期日內提 送上述資料審查，工作計畫書 及其餘已准予備案。設計單位 7 月 4 日提送基本設計報告供 審，7 月 22 日召開基設第一次 審查會,因需修正，設計單修正 後 8 月 5 日提送本局，8 月 21 日召開第二次審查會，會後決 議修正後通過，設計單位於 9 月 10 日提送修正後基設報告 至本局，經基設委員確認，9/29 日發函同意核備，11 月 3 日召 開工程諮詢會議，11 月 13 日 設計單位提送細部設計報告至 本局，11 月 25 日召開聯絡管 工程細設審查會，會議結論修 正後通過。12 月 18 日設計單 位提送修訂版報告，12 月 24 日細部設計發函同意核定，12 月 22 日設計單位提送招標文 件，正簽辦招標程序中。 2.二期設備擴建評估報告 8 月 15 日提送本局審查，9 月 19 日召開科內審會議，會後請廠 商修正後再提送。10 月 15 日 與污水營運科會勘，會後請設 計單位將營運科建議納入設備 擴建評估報告中。12 月 11 日 召開設備擴建評估報告審查 會，會議結論請設計單位修正 後再提送。104 年 1 月 13 日評 估報告修訂版提送本局,預定 於 104 年 1 月 28 日先行招開預	1030107 最後修改 期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1041102 開/完工

										審會議。	
47	102DR0006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	55	56	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 處理設施區進抽站底板結構施作。	1030102 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1050630 開/完工
48	102DD01058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第二分標	150,000	77	79	2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 用戶接管施工中，另簽辦第一次變更設計中。	1031031 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040505 開/完工
49	102DD01348	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市大里區美群路道路排水改善工程	68,000	95	100	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103/12/16 驗收完成，辦理決算中	1030214 最後修改期程 1021215/1021231 招/決標 1030115/1031231 開/完工
50	104DD01001	發包工程	水利局/水利養護工程科/	車籠埤抽水站新建工程	150,000	0	10	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 委設決標。	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工

(五) 水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD01209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	75	-20		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 因台電電桿多支需遷移，致影響施作要徑，故進度嚴重落後。 ； 解決對策： 廠商提出展延工期申請，經工程顧問公司及本局核定在案，目前廠商已調整預定進度，其中預定進度37.39%，實際進度43.55%，進度業已超前，預定於104年4月底完工。將另案簽辦重新修正預定期程。 1030616 最後修改期程 1030613/1030703 招/決標 1030714/1040109 開/完工
2	102DD01307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 施工中	1030812 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1021121/1031124 開/完工
3	103DD01028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)	110,366	75	85	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 施工中	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/決標 1030212/1040211 開/完工

(六) 公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	29 件(72.50%)	6 件(15.00%)	2 件(5.00%)	3 件(7.50%)	40 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	099B750001	委外設計	北區公所/所本部/	北區區公所圖書館新建工程規劃設計	2,800	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案新建工程已完成招標，並完成核銷作業。	991122 最後修改期程 991209 招/決標開/完工
2	101DO01137	發包工程	霧峰公所//	霧峰區公一公園開闢工程(霧峰林宅全區再利用計畫--附設停車場興建)	65,920	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成結算付款	1011222 最後修改期程 1011128/1011230 招/決標 1020205/1030530 開/完工
3	103DE00012	發包工程	經發局/市場管理科/市場管理科第二股	臺中市亞太花卉拍賣中心第一期興建工程(主體工程)	200,000	30	10	-20		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 設計廠商基本設計報告書依審查意見修正經專案管理廠商確認，104 年 1 月 22 日予以核定。本案執行資料及後續執行方案，業於 104 年 1 月 20 日簽奉批示「緩議」在案。104 年 1 月 27 日簽奉同意標案解除管制。	落後原因： 第一期工程設置內容，業簽奉同意變更； 解決對策： 本案執行資料及後續執行方案，業於 104 年 1 月 20 日簽奉批示「緩議」在案。104 年 1 月 27 日簽奉同意標案解除管制。 1030904 最後修改期程 1040115/1040312

											招/決標 1040416/1051014 開/完工
4	102DB0 0001	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	潭子聯合辦 公大樓興建 工程	320,000	55	40	-15		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：1 次 一、本案於 104 年 1 月 27 日開標後，由中鴻營造有限公司決標，決標金額為 2 億 8,888 萬元。 二、於 104 年 2 月 2 日辦理開工前協調會議，決議於 2 月 13 日前完成承商繳交履約保證金及簽訂契約作業，並要求事務所於 3 月底前完成建管開工(五大管線、結構外審、建照核定圖說與發包圖說差異之變更設計報告等)所需資料。 三、本案預定於 104 年 3 月底前契約開工、完成動土典禮，並於 4 月初前取得建管開工。 四、承商目前進行基地放樣作業及移樹前斷根等前置作業，事務所目前準備建管開工及申請候選綠建築作業中。 五、業務單位於 104 年 1 月 14 日簽辦第二次管考期程修正，已完成會辦及府層級呈核作業，目前依林參事之意見重新會辦研考會中。本案預計簽准、修正期程後，於 104 年 2 月底前解決管考進度落後情形。 六、本案預計於 104 年 3 月辦理工程契約開工、105 年 11 月完工。 七、建照申請進度： 本案已於 104 年 1 月 15 日完成建造執照申請，目前事務所辦理二期服務費請領作業中。	落後原因： 一、本案工程招標流標三次，直至 104 年 1 月 27 日第四次開標才決標予中鴻營造股份有限公司。 二、第二次管考期程修正作業雖已於 104 年 1 月 14 日簽辦，惟尚未簽准。； 解決對策： 業務單位於 104 年 1 月 14 日簽辦第二次管考期程修正，已完成研考會、民政局會辦及府層級一、本案於 104 年 1 月 27 日決標後，立即於 2 月 2 日召開開工前協調會議辦理開工前準備作業。 二、第二次管考期程修正簽呈，已完成會辦作業，目前再會研考會中。本案預計簽准、修正期程後，於 104 年 3 月解決管考進度落後情形。 1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工

5	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	405,000	40	30	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 一、本案於 103 年 7 月 28 日完成預算書圖審查並進入發包階段，前經 103 年 9 月 30、10 月 29 日、11 月 25 日及 104 年 1 月 8 日四次開標流標。 二、本局已於 103 年 10 月 6 日、10 月 14 日、10 月 31 日、11 月 25 日及 104 年 1 月 9 日辦理五次流標檢討會議，並於 103 年 12 月 16 日本府召開之流廢標專案檢討會議提出報告予討論。 三、本案修正第二次管考期程已於 104 年 1 月 6 日簽奉核准，並修正完畢本府標案管考期程。 四、本案於 104 年 1 月 8 日開標流標後，業務單位立即於 1 月 9 日召開檢討會議，於 1 月 12 日簽辦流標因應作為(預算書圖檢討)並於 1 月 30 日簽准;此案原訂於 2 月 10 日偕同專家召開預算書圖檢討會議，然 2 月 3 日局長召開之晨會經與事務所討論後，決議本案雖已數次修正單價合理性及改善土方及地下開挖工法等作為，發包預算仍有嚴重不足問題(8,000 萬缺口)，遂要求停開 2 月 10 日之檢討會及檢退此案至體育處，待經費不足等問題解決後再移回本局代辦。 五、本工程預計 104 年 3 月底開標、5 月底開工、106 年 3 月完工。 六、103 年 9 月 30 日都發局核發建造執照。 七、中央補助款(2 億元)申請進度:103 年 11 月 7 日體育處檢送	落後原因： 一、開標四次皆流標 二、流標及廠商不願 投標原因分析： 1.本案基地腹地不大，工地物料及土方放置較其它案件困難。 2.工地旁有晨間菜市場及南屯國小，施工條件不佳。 3.目前中部地區模板工及泥作工等嚴重缺工。 4.部分單價偏低不符目前營建市場價格。； 解決對策： 一、業務單位採增加施工工期(720 天)以降低工程基地條件不佳及營建技術工人缺工的問題。 二、建築師目前提出預算書圖的改善方向： 1.調整地下室開挖、抽排水等費用、借地修復費等計估約增 360 萬元。 2.模板泥作單價配合營建市場調整。 3.減項(內裝)以調高部分單價，以吸引廠商投標意願及決標。 三、有關本案發包預算不足問題，本局 104 年 2 月 3 日
---	------------	------	------------	-----------------	---------	----	----	-----	---	---	--

										補助款申請計畫書，目前體育署已通過補助款審查、完備簽辦程序，並已通知體育處開立給款領據(基本設計階段通過先給予 6,000 萬元補助)。	召開之晨會已決議此案退回體育處，待其解決發包預算不足問題後再交由本局代辦工程作業。 1040107 最後修改期程 1030930/1040120 招/決標 1040301/1060301 開/完工
6	101DF00054	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	94	88	-6		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 截至 103/1/22 止工程預定進度為 100%、實際進度為 81.62%。北基地遊客中心（第二階段）：鋼構區 2F 花台模板組立、牆鋼筋綁紮、牆水電配管。鋼構區 1F 牆及夾層板混凝土澆置。鋼構區 RF 鋼承板收尾。鋼構區外圍鷹架搭設。鋼構區撐牆回填。RC 區 1F 拆模、RC 區 2F 花台模板組立、花台鋼筋綁紮。景觀坡道區鋼筋綁紮、模板組立、基礎鋼筋綁紮、基礎模板組立、P6~P9 柱基礎混凝土澆置。南基地（第一階段）：103/11/15 竣工，103/12/09 辦理初驗，104/1/15 完成初驗(複驗)。	落後原因： 施工作業困難(建築物量體為圓形，造成鋼筋綁紮及模版組立困難，另隔間牆部分亦多為弧形，水電配管需先放樣至正確位置後才可以配管，衍生工序增加)及承商現場出工數不足，致工進緩慢及工進落後。 解決對策： 承商已於 104/1/20 提送第 6 版趕工計畫，目前監造單位審查中。 1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
7	101DK00001	發包工程	都發局/ 營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	95	89	-6		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：3 次 1.各樓層泥作、水電拉線、外牆面粉刷。 2.承商與社會局完成第 3 次工	落後原因： 因辦理第 2 及 3 次變更設計後增加工項，經建築師依約審核後於 104 年 1

										程變更設計簽約並提出工期展延，經建築師依約審核後於104年1月24日奉准展期至4月29日。	月24日奉准展期至4月29日，已逾目前標案管考期程。； 解決對策： 已簽報市長變更標案管考期程中，奉准後修改期程以符實際。 1020702 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040131 開/完工
8	101DR0003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 已於103年12月27日辦理正驗，監造單位已於104年1月20日將改善報告函報本局，刻正簽辦正驗複驗。	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
9	101DM0002	發包工程	警察局/烏日分局/	三和派出所暨交通分隊辦公廳舍新建工程	57,660	100	95	-5		流廢標次數：3次， 預定期程修改次數：0次 辦理用電申請（預計於104年2月5日完成送電）、點交及結算作業中。	1010201 最後修改期程 1011015/1011215 招/決標 1020115/1030430 開/完工
10	096DR0007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	95	93	-2		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：3次 1.大劇院：可動式欄杆施作、手動吊桿軌道安裝、主舞台門限位開關裝置安裝、拖練漲緊裝置安裝、電動防火幕施作、分控箱結線施作、配管及拉線檢查。 2.中劇場：道具平台油漆施作、控制櫃結線施作、配管及穿線施作人、拉線及結線施	落後原因： 因鋼構及設備部分採發及廠製進度略有遲延，連帶影響廠製、運輸、報關、進場、安裝及測試等期程，造成第三期工程整體工進落後。； 解決對策： 專管單位業於103

										作、舞台下方拉線及結線施作。 3.小劇場：吊桿鋼索缺失改善。	年04月起之監造會議，要求承商製作「國外特殊進口設備期程控管表」，並逐週回報辦況，本表於前期有效控管各項國外特殊進口設備之各項送審及採發時間後期控管重點轉換為廠製及量運輸等進度，考量原表格控管項目已不盡適用且每週追辦之頻率亦顯不足，遂於103年04月28日收工會議請設計監造單位重新研擬控管格式，並自103年04月29日起之收工會議，要求承商逐日回報檢討更新進度辦況「鋼構及設備控管進度表」。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
11	101DE0005	發包工程	經發局/ 市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	853,570	95	93	-2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：3次 趕辦各項裝修工作	落後原因： 各項工程人力不足； 解決對策： 已要求廠商加派工人全力趕工 1030305 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1031110 開

											/完工
12	101DM0005	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市政府警察局本隊暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	71	70	-1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 土建 一、A 棟 4FL 混凝土澆置。二、B 棟 4FL 樑版鋼筋綁紮、混凝土澆置。三、C 棟 5FL 樑版模板組立。四、地下室牆面粉刷工程。 機電 一、A、B 棟 4FL 樓版機電管路預埋配管。二、C 棟 5FL 樓版機電 BOX 放樣。 空調 一、C 棟 4F 設備管線吊子預埋。 一、有關本案第一次變更設計，經完會辦作業後，目前依警局會計意見檢退事務所、要求修正後於 104 年 2 月 10 前提送修正後第一次變更設計預算書圖。 二、有關因第一次變更設計衍生之工期檢討，目前承商依事務所意見審核中，本局已於 104 年 1 月 21 日召開第十次進度檢討會議要求承商須於 104 年 1 月底前完成進度網圖及計畫書圖送審期程提送，然承商提送之資料事務所已多次檢退。本局已於 104 年 2 月 4 日之第十一次進度檢討會議要求承商加強文件送審品管。 三、本局已於第十次進度檢討會議要求事務所檢討 1F 戶外建築線退縮之人行空間鋪面設計，須與潭聯案色系融合一致。 四、有關施工廠商申請實作數量(超過 10%)於開工一半工期內提出變更設計新增數量乙	落後原因： 1.施工人力不足 2.本案於 103 年年中逢梅雨颱風季，有 8.5 天展延工期； 解決對策： 1.本局已於 104 年 1 月 21 日召開第十次進度檢討會議要求承商於 1 月 26 日前提報進度網圖、修正後計畫書圖送審時程表，俾利於本案修正第三次管考期程後解決管考進度落後問題。 2.本案分三棟建築同步階梯式施工，以留住施工人員留駐意願。 3.本案主體結構將於 104 年中完成，屆時機電空調裝修進場將大幅提升工程進度，目前已要求承商提前備料。 1020314 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050530 開/完工

										案，監造已函文檢退要求再修正提送。	
13	102DR00031	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	臺中水湳經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程	1,000,000	56	55	-1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本案已於 103 年 9 月 30 日決標，103 年 11 月 19 日建管開工，103 年 12 月 12 日開工。 2.有關第一次變更設計辦況，設計監造單位已於 103 年 12 月 29 日提送變更設計資料，業務單位依序會辦秘書室、會計室及政風室，其監造單位依本局政風室意見重新審核有無設計疏失事宜，已於 104 年 1 月 22 日回復本局，目前呈核至副局長室。 3.因第一次變更設計係為開挖方式變更，其業務單位將依工程契約規定，於完成變更設計程序(議價完成後)再請承商據以施工。 4.截至本周施工項目 (1)文件提送 (2)假設工程施作 (3)地下層表土開挖 (4)土方外運	落後原因： 因考量安全變更工法，刻正辦理第一次變更設計程序中； 解決對策： 將賡續趕辦以符合管制進度 1020730 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1050531 開/完工
14	103DG00044	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 12 月 1 日開工，刻正辦理工地假設工程施作。	1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
15	102DP00052	發包工程	后里公所/ 公用及 建設課/	后里區第一示範公墓增建第二納骨堂工程	55,000	87	87	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 施工中	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430

											開/完工
16	102DQ0003	發包工程	文化局/ 北區圖書館/	臺中市北區 圖書館新建 工程	60,000	57	57	0		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 承商已完成建物拆除作業及路 樹移植，目前進行基地開挖及 擋土柱施工作業。	1030625 最後修改 期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
17	103DG00026	發包工程	交通局/ 臺中市捷 運工程處 /捷運工 程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫--土地 開發基地共 構工程(含監 造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案待細部設計作業完成後辦 理招標作業	1031027 最後修改 期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
18	099DC00035	發包工程	建設局/ 建築工程 科/建築 工程科第 二股	長春運動中 心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：5 次 本案建照申請俟 30%圖說經體 育署核定後，再提送都發局申 請。30%圖說經規設單位修正 後，體育署於 104 年 1 月 22 日召開審查會議，將俟審查結 果續辦。	1031119 最後修改 期程 1040630/1040831 招/決標 1040930/1060131 開/完工
19	100AE00005	財物勞 務採購	經發局/ 市場管理 科/市場 管理科第 一股	臺中市建國 市場遷建計 畫委託專案 管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 協助解決工程困難等相關事 宜。	1030114 最後修改 期程 1000524/開/完工
20	103DM00007	發包工程	警察局/ 後勤科/	大雅分局辦 公廳舍新建 工程	217,500	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 104 年 1 月 13 日第 2 次開標流 標。1 月 30 日召開流標檢討會 議，預算書圖依會議決議修正 後重新辦理公開招標。	1040108 最後修改 期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工

21	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	40	40	0		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：2 次 本案提送加強坡地審查已於 104 年 1 月 5 日掛件，預計 104 年 2 月中旬審查；工程招標於 103 年 12 月 16 日決標，已於 104 年 1 月 6 日完成契約簽訂。	1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工
22	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1 月 16 日於都發局召開 104 年度臺中市政府都市設計審議 1 月份第 1 次幹事會議，會議決議依審查意見修正後，送都審會議審查。	1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工
23	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已於 104 年 1 月 16 日完成水土保持計畫書第二次審查會議，目前由設計廠商製作水保計畫書檢定本，並於限期內(2 月 6 日)函送社團法人中華水土保持學會核定。	1030924 最後修改期程 1040430/1040630 招/決標 1040731/1050901 開/完工
24	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 業於 104 年 1 月 29 日召開會展中心工作會議，已委請規設單位以不增加預算方式評估滿足 5,000 攤位數之規劃。	1030811 最後修改期程 1040420/1040615 招/決標 1040716/1061031 開/完工
25	101DH01008	發包工程	文化局/文化資產	臺中市歷史建築日治時	76,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次	1031003 最後修改期程

			處/資產 修復課	期警察宿舍 修復暨再利 用工程						已於 101 年 12 月 22 日決標、 12 月 28 日簽約，分別於 102 年 3 月 19、20 日施工、品管、 勞安計畫書之核准，以及 3 月 22 日申報開工。截至 104 年 1 月 8 日實際工程進度為 100%，1 月 26 日完成完工確 認，目前訂於 2 月 9 日辦理初 驗程序。	1010815/1010915 招/決標 1020315/1031015 開/完工
26	096DR0 0006	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4,359,955	95	95	0		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：4 次 5FL 變更追加 EPOXY 施作、 各項裝修收尾、缺失改善中。 1.戶外景觀:無 2.公共空間: 露台 201、401 高 架地板、C08、C13、C21 樓梯 地毯。 3.大劇院:無。 4.中劇院: PH 木飾條已備料， 待材料進場施工。 5.小劇場: B2F 練習室(1),(2) 排練場(1),(2),(3) 木地板施作。 6.機電工程:B1~B2F 弱電及監 控設備測試、2F~5F 照明插座 測試、B2F 冰水機房監控試車。	1020807 最後修改 期程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
27	103D72 3003	發包工 程	清水公所 /公用及 建設課/	清水區第二 公墓第二納 骨塔興建工 程	77,101	59	59	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.A 棟 1FL 地坪混凝土澆置 (4000psi)。2.1F~2F 柱樑版牆放 樣 3.1F~2F 柱樑版牆模版組立	1030701 最後修改 期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1040730 開/完工
28	103DE0 0003	發包工 程	經發局/ 工業科/ 工業科第 二股	臺中市政府 精密機械科 技創新園區 二期標準廠 房新建工程	1,408,160	20	20	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 交通局業於 104 年 1 月 12 日檢 送交通影響評估會議紀錄，刻 正修正作業中。	1031015 最後修改 期程 1040501/1040613 招/決標 1040705/1051231

											開/完工
29	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	245,229	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，104 年 1 月 7 日專管公司召開第 4 次專業技術協調會。本局與建設局將持續與規設單位溝通調整各項空間配置需求。	1021203 最後修改期程 開/完工
30	101AE00009	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市亞太花卉拍賣中心第一期興建工程委託專案管理	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 臺中市亞太花卉拍賣中心第一期興建工程委託專案管理採購案，得標廠商柯耿星建築師事務所依約執行相關作業。基本設計報告書依審查意見修正經專案管理廠商確認，104 年 1 月 22 日予以核定。本案執行資料及後續執行方案，業於 104 年 1 月 20 日簽奉批示「緩議」在案。104 年 1 月 27 日簽奉同意標案解除管制。	1010904 最後修改期程 1010830/開/完工

31	101BC01001	委外設計	交通局/ 臺中市捷運工程處/ 捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 1 日第一次結構外審，103 年 9 月 17 日都市設計審議幹事會，10 月 8 日大會決議修正後通過。103 年 10 月 22 日修正完成與承辦業務科確認，10 月 29 日掛件；因都市設計科尚須針對疑義部分認定，故 DDC 函文澄清後，約 104 年 1 月 20 日續核對圖說 103 年 1 月 19 日結構外審通過	1030821 最後修改 期程 開/完工
32	103AH00023	財物勞務採購	都發局/ 住宅管理科/ 住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依約辦理中	1030305 最後修改 期程 1030512/開/完工
33	103DQ00018	發包工程	文化局/ 圖書資訊科/ 圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 都發局於 104 年 1 月 16 日召開都審 1 月份第 1 次幹事會議，已於 1 月 23 日函請建築師儘速完成都市設計審議，建築師目前進行細部設計作業。	1030624 最後修改 期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
34	101DR00038	發包工程	建設局/ 建築工程科/	國軍新田營區新建工程	1,031,812	64	65	1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1. A1 棟基礎土方回填、深基礎版、梁鋼筋綁紮、RC 澆置。 2. A2 棟 1F 柱牆模板組立。 3. A2 棟 2FL 梁、版模板組立。 4. A3 棟地梁土方回填、夯實。 5. B1 棟 4FL 梁模板組立、鋼筋綁紮。 6. B2 棟 3FL 梁版模板組立、鋼筋綁紮、RC 澆置。 7. B2 棟 3F 結構放樣、施工架	1020906 最後修改 期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工

										搭設。 8. B2 棟 3F 柱鋼筋綁紮 9. D1 棟 3FL 梁版鋼筋綁紮、RC 澆置。 10.D2 棟 3F 柱牆鋼筋綁紮、模板組立。 11.材料準備組庫房部分牆面拆除。 12.餐廳整修棟-屋頂彩鋼拆除。 13.B1 棟三樓頂板配管施工、B2 棟三樓柱牆配管施工、D1 棟三樓柱牆配管施工、D2 棟三樓柱牆配管施工、A2 棟一樓頂板放樣配管施工、A3 棟一樓地板配管施工、A1 棟大底配管施工。 14.B-1、B-2、D-1、D-2 棟 1F 樓版及 B-1 棟 3F 樓頂版，本局已完成會同查驗。	
35	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	65	67	2		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：3 次 (1)A 區鋼構吊裝、土方回填夯實 (2)B 區 B1F 牆筋綁紮及版、牆模板組立、南側防水施作(陶化劑防水砂漿) (3)B 區北側土方回填、牆配管 (4)C 區泳池套管及 1FL 套管安裝 (5)C 區重型支撐架搭設、筏基吊管安裝 (6)C 區 1FL 樑筋綁紮及熔接鋼絲網鋪設、牆配管 (7)C 區土方回填夯實 (8)地錨抽除 (9)全區安全觀測	1020806 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1041231 開/完工

36	099DC0037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	57	61	4		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：5 次 B 區 2F 樑板模板組立、樑鋼筋綁紮。B 區 2FL 版配管。A 區 2F 柱、牆模板組立、牆鋼筋綁紮、柱配管。第一次變更設計，於 104/1/21 移請秘書室辦理議價程序。	1030421 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1041231 開/完工
37	102DP0035	發包工程	環保局/環境工程科/	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	99,340	81	85	4		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 辦理停工	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
38	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	61	67	6		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：1 次 1 月份施工進度為 1.管理中心 3F 結構鋼筋綁紮，混凝土澆置。2.維護工具室 1F 結構模版組立。3.A 型看台版筋綁紮。4.D1、D2 球場看台基礎開挖。	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
39	103DM0003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	40	64	24		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至月底 3 樓底板鋼筋綁紮	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
40	101BR0003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	378,900	40	80	40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期中報告(初稿)，工程預算提高至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億，已超過議會 80 億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑	1031215 最後修改期程 開/完工

										慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並將召開研討會廣徵民意。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

(七) 環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	69	74	5		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：2 次 1、北區 B、D 工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗；南區：廢棄物挖掘搬運；機關八工區：尚未進場施作。 2、截至 1 月 31 日累計廢棄物開挖量為 63388B.M3，清運量累計清運量 1 萬 9,470.28 噸。 3、環境監測作業至 104 年 1 月 31 日已累計施作 15 次； 4、本所於 104 年 1 月 8 日、1 月 22 日、1 月 26 日辦理現地督導，其中 1 月 26 日係跟車至達軒廢棄物處理場。 5、於 104 年 1 月 19 日與賴議員義鎧、地政局辦理環中東路沿線路口圍籬改善會勘，施工單位同意改善。 6、北工區 B 區內電桿於 1 月 8 日由台電公司遷移。	1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工

										7、本月月會於 104 年 1 月 30 日召開，主要就北工區 B 及 D 區流浪狗處理、本年度防災演練作成決議。	
2	102DP00030	發包工程	環保局/環境工程科/	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	79	85	6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 6 日第一期工區完工，10 月 2 日辦理初驗作業，10 月 17 日第一期工區初驗複驗完成，10 月 30 日辦理第一期工區驗收作業，11 月 20 日辦理複驗作業因尚有缺失未改善完成，12 月 11 日辦理第二次複驗作業缺失改善均完成。	1030801 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1040830 開/完工
3	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨急速熄火管制計畫	11,930	30	55	25		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.計畫執行期程:104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止 2.得標廠商:思維環境科技有限公司 3.簽約金額 1,169 萬元整	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	6 件(54.55%)	2 件(18.18%)	2 件(18.18%)	1 件(9.09%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公3新闢公園工程	53,543	95	69	-26		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 因公園內有水湳經貿園區3-2標配電室工程，預計103年9月30日前完工，現階段施工土方及材料暫置區分散置整體細公3園區範圍，以致本公園新闢工程施工單位無法進場施作； 解決對策： 已簽辦變更期程1030613最後修改期程 1030501/1030513招/決標 1030630/1040130開/完工
2	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	95	87	-8		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 施作鋼構基礎、X型跨橋鋼構部件吊裝及33M跨橋基礎	落後原因： 前因候鋼構材料製作，肇致整體施工进度落後； 解決對策： 已請廠商依趕工計畫積極趕工中，預計104年3月底前改善落後情形 1030415最後修改期程 1030105/1030131招/決標 1030228/1040131開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	63	56	-7		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 公139-3滯6滯洪池開挖及修	落後原因： 因本案用地需俟區徵工程點交後才可

										坡、公 51 滯 7 滯洪池開挖事宜。	施作，惟本案於 103 年 12 月 4 日方確認現地收方資料並完成用地點交作業。 解決對策： 已請承商積極開展工作面，追趕工進，並由監造單位召開趕工會議管辦，另承商已提報工期展延(180 天)刻正審查辦理中。 1030305 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030731/1051231 開/完工
4	098DD00034	發包工程	建設局/ 公園管理科/	臺中市老舊公園及園道設施更新改善工程	10,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案已於 100 年 5 月 4 日完成驗收，工程款已於 100 年 12 月 31 日支付。	990315 最後修改期程 981204/990115 招/決標 990130/990925 開/完工
5	101DR00023	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	88	85	-3		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 橋梁隧道、大廁所、微氣候機房結構施作。	落後原因： 因尚有部分工程材料短缺，致工期推展延宕； 解決對策： 請承商積極備料中，並請 PCM 及設計監造單位協助。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工

6	102CF00018	用地取得	建設局/ 公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	75	75	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 辦理用地徵收程序中。	1031128 最後修改 期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
7	103DF00342	發包工程	豐原公所/ 公用課/	豐原區公老坪公墓用地綠美化(第一期)工程	50,562	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本工程於 104 年 1 月 13 日開工，目前進行工區整地中。	1030804 最後修改 期程 1030508/1031231 招/決標 1040131/1050430 開/完工
8	103AF00028	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	103 年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 驗收中	1030219 最後修改 期程 1030103/開/完工
9	102AF00003	財物勞務採購	建設局/ 建築工程科/	『臺中市新市政公園暨地下停車場第二期建築及景觀等工程』公共藝術設置作業專業服務委託	30,057	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 104 年 1 月 29 日上午 10 時召開本案第二次作品修正會議，決議請帝門藝術依委員意見修正設計內容，並備妥鑑價所需資料，因適逢農曆新年假期，預計 3 月召開第 1 次鑑價會議。	1021225 最後修改 期程 1020515/1020731 招/決標 1021030/開/完工
10	103DF00175	發包工程	清水公所/ 公用及建設課/	臺中市清水區公 9 公園新闢工程	78,557	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 公園用地範圍內所有承租耕地戶抗議未領取補償費不予施作，致使本所遲遲無法進場施工，經本府建設局辦理協調簽辦補償費事宜中，因簽辦經費至議會審議同意時間冗長，承租戶須議會審議經費通過才行同意施工。	1030828 最後修改 期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工
11	103DF00288	發包工程	建設局/ 公園管理	臺中市神岡區公五公園	71,280	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1030604 最後修改 期程

			科/	新闢工程						工程已於 103 年 12 月 12 日竣工，現正初驗改善中。	1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
--	--	--	----	------	--	--	--	--	--	---------------------------------	--

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5% 以內	 落後介於 5% 與 10% 之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 除水電及天花板設施相關工程外，其餘工項皆已完成。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工
2	103DJ00023	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	白海豚生態館新建工程	350,000	56	56	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前施工中	1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	64	65	1		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：2 次 一、室內外增建部分拆除作業(含清理)。 二、室外增建鋼棚架拆除作業(含清理)。 三、鋼棚架及施工架組裝完成。	1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050115 開/完工

4	103DJ00 024	發包工 程	觀光局/ 觀光工程 科/觀光 工程科第 二股	大安濱海樂 園開發興建 工程-大安港 媽祖主題園 區	600,000	55	56	1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 目前已完成現地整地放樣、工 務所、圍籬、監視系統設置， 另目前現場正進行基樁工程及 汙水處理管線設施中。	1030919 最後修改 期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工
---	----------------	----------	------------------------------------	--	---------	----	----	---	---	---	--

(十) 重劃及區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5% 以內	 落後介於 5% 與 10% 之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	14 件(50.00%)	10 件(35.71%)	3 件(10.71%)	1 件(3.57%)	28 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	100AR0 0003	財物勞 務採購	地政局/ 區段徵收 科/區段 徵收科第 二股	臺中市水湳 機場原址北 側、南側區 段徵收地籍 整理及土地 分配委託專 案管理服務 案	51,500	95	40	-55		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.於 104/01/28 召開 104 年 1 月 份月例會。 2.續辦抵價地分配相關作業(先 行準備辦理抵價地分配說明會 所需資料)。 3.辦理水湳機場區段徵收工程 範圍內應拆未拆戶強制拆除聯 繫作業。 4.彙整北側土地所有權人歸戶 資料(含繼承部分)。 5.辦理公有土地撥用協商事 宜。 6.辦理向地方建設基金及華南 銀行、土地銀行申貸相關作 業。 7.辦理水湳機場區段徵收基金 借貸契約用印事宜。	落後原因： 因有水湳機場區段 徵收抵價地比例行 政訴訟案尚在進行 中，因涉抵價地比 例，尚無法進行抵 價地分配作業。； 解決對策： 雖水湳機場抵價地 比例行政訴訟案尚 未確定，惟將先行 就後續辦理抵價地 配地說明會及配地 作業，進行相關資 料整理及工作準 備。 1000418 最後修改 期程 1010131/開/完工

										8.辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於 104 年 1 月 19 日向最高行政法院提起上訴。 9.辦理水湳機場區段徵收建物補償費及自拆獎勵金發放作業。 10.辦理水湳機場都市計畫樁位檢測作業。 11.刻正簽辦本案進度預期管控進度，以符合實際。	
2	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	91	82	-9		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 69.48%	落後原因： 自來水管線未如期遷移； 解決對策： 已函文及協調自來水管線儘速進場 1030618 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040204 開/完工
3	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	85	79	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 63.28%	落後原因： 自來水工程及支鐵託架工程材料製作延誤，材料進場延誤後，施工進度將可改善。； 解決對策： 自來水工程及支鐵託架工程材料製作延誤，已另尋其他廠商訂製，預定 103 年 12 月施工進度可以改善。 1030618 最後修改期程 1010928/1011128 招

											/決標 1011231/1040520 開/完工
4	101DR0 0015	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 施工進度 98.14%	落後原因： 工班不足； 解決對策： 已請監造單位督導 施工廠商增加工班 1030618 最後修改 期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
5	102DF0 0151	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第三工區	401,095	83	78	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.鋼筋綁紮 2.土方回填 3.混凝土澆置 4.模板組立 5.道路臨房保護樁打設	落後原因： 污水工程(推管)工 作井設置範圍影響 松竹路，施工困 難； 解決對策： 請監造單位提送污 水工程調整評估建 議方案 1020809 最後修改 期程 1011130/1020124 招 /決標 1021015/1040415 開/完工
6	099DD0 0151	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃工程第 一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 100%，於 103 年 12 月 25 日報竣，於 104 年 1 月 16 日辦 理初驗。	1030319 最後修改 期程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開/完工
7	101DR0 0020	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市第 14 期市地重劃 第四工區工 程(B 標)	1,237,807	89	85	-4		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 74%	落後原因： 1.計畫道路之路側 U 溝施工工班出工 不正常，尤其例假

											日未配合出工趕趕。 2.工區內因受外管線單位(欣中公司)配合埋設管線進場時程延誤及管材供應不及等因素，影響本工程區內後續道路工程之路基、碎石級配及人行道鋪面磚工程施工。 解決對策： 1.要求承包商及協力廠商工班例假日配合出工，積極辦理各路口弧形轉彎段U溝及集水井施工。 2.要求承包商列入雙週預定進度施工事項管控，每週會議檢討。 1030624 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1040503 開/完工
8	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	95	92	-3		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 95.65%	落後原因： 工班人力派遣不足； 解決對策： 已請監造單位督導施工廠商增加工班 1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工

9	101DR0012	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃 第五工區工 程(A 標)	1,470,318	87	85	-2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 75% 落後原因： 1.外管線單位(欣中公司)已可全面進場配合施作瓦斯管線工程，但受瓦斯管線材料供應延遲施作延宕，致影響本工程後續之路基、級配、人行道鋪面工程無法配合施作。 2.環中路南側人行道因台電公司配合辦理既有管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲，進而導致工區內多條既有水路改道無法如期辦理，影響後續之新設傳埋、自來水管線、路燈工程及路面工程施工。； 解決對策： 1.現地協調外管線單位(欣中公司)，於瓦斯管線埋設完成路段接續辦理本工程作業項目施工。 2.台電公司已於 103/09/10 完成管線遷移後，承包商已依據契約提出工期展延申請 1030829 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工
---	-----------	------	----------------	-------------------------------------	-----------	----	----	----	---	---

10	102DR0032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	59	57	-2		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 實際進度 6.46%	落後原因： 1.景觀用地未交付 2.設計疑義圖說修正未依期程頒圖； 解決對策： 1.預定 11/4 第 4-2 標交付 75%景觀用地 2.請 PCM 協助督促設計單位頒圖 1031204 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1040630 開/完工
11	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	89	88	-1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.模板組立 2.澆置混凝土 3.自來水管件安裝 4.管涵埋設	落後原因： 管線傳埋施工台電及中華電信未進場。； 解決對策： 臺電預定 104 年 2 月底前進場，中華電信隨後配合 1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
12	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-2 標	999,062	87	86	-1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 進度 78.77%	落後原因： 工班不足； 解決對策： 請監造人員監督施工廠商派遣人力 1030618 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1040528 開/完工

13	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五區工程(B標)	1,263,744	78	77	-1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 進度 56%	落後原因： 1.工區內約3/4區域已交付外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料供應不及造成施作延宕，致後續之本工程路基及景觀鋪面等工程無法如期辦理。 ； 解決對策： 1.持續協調外管線單位(欣中公司)優先辦理瓦斯管線埋設區域，於完成區段接續進場辦理本工程之施工作業項目。 1030724 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1040929 開/完工
14	102DR00026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	77	76	-1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 自來水工程(30M-23、20M-157) 排水工程(30M-23 箱涵；10M-410RCP) 共管工程(30M-23 道路) 污水工程(20M-68)	落後原因： 1.建國市場遷建新建工程借用土地尚未如期歸還。 2.排水計畫尚未審核通過。 ； 解決對策： 1.請廠商就可施作部分儘速施作。2.排水計畫已依審查意見修正完成，並提送水利局複審。 1030911 最後修改期程 1020605/1020815 招/決標

											1020930/1040930 開/完工
15	101DR0 0035	發包工 程	地政局/ 重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 工程第一標	1,416,494	59	59	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 1.雨水下水道工程施設。 2.污水下水道工程施設。 3.污水用戶管施設。 4.道路側溝工程施設。 5.共同管道工程施設。	1031225 最後修改 期程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1050630 開/完工
16	102DR0 0009	發包工 程	地政局/ 重劃科/ 重劃科第 二股	臺中市第 13 期市地重劃 工程第四標	650,000	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 目前工區內進行現況收方、地 坪打除及中山醫大東側雨水箱 涵等作業。	1020819 最後修改 期程 1021115/1021215 招 /決標 1030415/1060415 開/完工
17	103DF0 0329	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區	524,331	59	59	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.混凝土澆置 2.鋼筋綁紮 3.模板組立	1030704 最後修改 期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
18	100AF0 0004	財物勞 務採購	地政局/ 區段徵收 科/區段 徵收科第 一股	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收地 籍整理及土 地分配委託 專案管理服 務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 一、原位置保留戶核准保留 77 件，已依規辦理核定作業。二、 已於 104 年 1 月 24 日辦理安置 土地抽籤暨配地作業說明會。	1040127 最後修改 期程 1001230/開/完工
19	100AR0 0002	財物勞 務採購	地政局/ 區段徵收 科/區段 徵收科第 二股	臺中市烏日 (前竹地區) 區段徵收案 地上物查 估、地籍整 理籍土地分 配等作業委	32,232	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 籌備公聽會準備及範圍邊界疑 義等事宜。	1031229 最後修改 期程 1001231/開/完工

				託專業服務案							
20	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	83	83	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 進度 71%	1020305 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040326 開/完工
21	102AR00012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 工作計畫書審查完成，廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
22	102AR00011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 工作計畫書審查完成，廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
23	102DR00004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	63	64	1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 雨水下水道施工，污水下水道施工，水下水道施工，道路U型溝施工，污水接戶管理設施施工，共同管道供給管手孔施工埋設、供給管理設銜接。	1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1050815 開/完工
24	102DR00008	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第三標	642,660	59	60	1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.共管工程。 2.污水工程。 3.道路排水溝工程。 4.箱涵工程。	1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1051015 開/完工
25	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工	1,355,209	79	81	2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 進度 64%	1031110 最後修改期程 1010425/1010518

				程(A 標)							招/決標 1011001/1040728 開/完工
26	101DF0 0332	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	68	70	2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 37%	1040115 最後修改 期程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1050106 開/完工
27	102DR0 0019	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第二工區	1,162,281	75	80	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 1.鋼筋綁紮 2.土方回填 3.混凝土澆置 4.模板組立 5.道路臨房保護樁打設	1031021 最後修改 期程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1040706 開/完工
28	101DR0 0034	發包工 程	地政局/ 重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 區內橋梁暨 西川二路下 方回流溝改 建為生態景 觀渠道工程	894,030	65	80	15		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 第一號橋:1.鋼構假組立。2.A1 橋台結構回填施工。 第二號橋:1.人行步道石材鋪 設。2.金屬欄杆 B 型組立。 第四號橋:上游側人行步道石 材鋪設施工。 第六號橋:1.鋼板鑽孔及構件電 銲組立施工。2.A2 橋台基礎 PC 施工。 第七號橋:鋼板鑽孔及構件電 銲組立施工。 生態景觀渠道工程:左側 0+160~0+180A 型擋土牆基礎 鋼筋置紮。	1020118 最後修改 期程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1060131 開/完工

(十一)災修工程

本月無案件

(十二)其他

財物及勞務採購案

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	230 件(97.05%)	5 件(2.11%)	0 件(0.00%)	2 件(0.84%)	237 件	51 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102AK00014	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市婦女福利服務中心	22,800	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案為按季核銷，本案本次為最後一次撥款，結算至本期支出總額分別如下 1.西大墩婦女福利服務中心：542 萬 3,590 元 2.三十張犁婦女福利服務中心：562 萬 9,525 元 3.犁頭店婦女福利服務中心：558 萬 800 元 4.綠川婦女福利服務中心：523 萬 7,142 元	1020204 最後修改期程 1011228/1020415 招/決標 1020715/開/完工
2	103AM00030	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	103 年度「一般性補助款暨平均地權基金」治安要點錄影監視系統建置採購案	163,750	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 結案	1030122 最後修改期程 1030430/1031130 招/決標 開/完工

3	103AM00057	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/偵查組	103 年度違禁藥品尿液委外檢驗採購案	12,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已決算完成，憑證編號 1732-1。	1030207 最後修改 期程 1030421/開/完工
4	102AK00010	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心	25,448	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 市區、大甲、大屯 12 月份總服務人次為 5 萬 323 人次。	1020116 最後修改 期程 1011227/1020731 招/決標 1021031/開/完工
5	103AP00023	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 103 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 12 份已請款	1030110 最後修改 期程 1021219/開/完工
6	103AP00139	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	103 年環保志工戶外觀摩研習活動	18,500	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案 D 區於 103 年 12 月 22 日驗收完竣、B 區及 C 區於 103 年 12 月 25 日驗收完竣、A 區於 103 年 12 月 26 日驗收完竣及 E 區於 103 年 12 月 29 日驗收完竣，符合進度。	1030807 最後修改 期程 1030828/開/完工
7	101AJ00014	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第一股	大臺中地區纜車促參前置作業規劃案	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 已完成請款作業並結案。	1030716 最後修改 期程 1011215/1020225/ 開/完工
8	102AK00011	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市單親家庭福利服務中心	16,828	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商已完成履約，103 年第 4 季核銷情形：向晴為 134 萬 5,548 元、葫蘆墩為 123 萬 9,854 元，共計 258 萬 5,402 元整。	1020131 最後修改 期程 1011226/1020415 招/決標 1020715/開/完工

9	102AP00151	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/	設置移動式空氣品質監測站	20,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 解除列管	1020911 最後修改 期程 1021231/1030830 招/決標 1030830/開/完工
10	103AK00064	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 103 年度失能老人交通接送服務計畫	12,759	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案皆於 104 年 1 月 15 日前辦理驗收程序完成，並辦理第四季撥款完成。	1030128 最後修改 期程 1021231/1030415 招/決標 1030715/開/完工
11	103AM00035	財物勞務採購	警察局/後勤科/	103 年度員警制服暨行政人員服裝	11,409	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已決算完成，憑證編號 2147。	1030123 最後修改 期程 1030410/開/完工
12	103AP00047	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	103 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路維護計畫	26,009	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已辦理驗收結算完畢。	1030129 最後修改 期程 1030120/開/完工
13	103AP00061	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	103 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	22,795	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成契約工作項目，並完成驗收及撥付尾款。	1030114 最後修改 期程 1030310/1030630 招/決標 1030815/開/完工
14	103AP00078	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理及勞工安全科/	103 年度購置 6-8 立方各式密封壓縮式垃圾車汰舊換新	15,500	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成付款。	1030114 最後修改 期程 1030601/開/完工
15	103AP00081	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理及勞工安全科/清潔隊管	103 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目一-北區、北	14,025	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業已完成驗收決算	1030207 最後修改 期程 1030225/開/完工

			理及勞工 安全科第 一股	屯、西屯、 機動)							
16	103AY0 0022	財物勞 務採購	研考會/ 為民服務 組/	103 年度臺 中市政府話 務中心營 運、系統維 護暨環境清 潔委外案	43,654	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 12 日已辦理 103 年度話務 中心營運、系統維護暨環境清 潔委外案驗收，並支付 103 年 12 月份話務中心營運費用 259 萬 9,051 元，解除列管。	1030127 最後修改 期程 1030123/1030405 招/決標 1030705/開/完工
17	102AK0 0029	財物勞 務採購	社會局/ 婦女及兒 少福利科 /	臺中市新移 民家庭服務 中心實 計 畫	19,292	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 委託社福團體分別於市區中心 (服務範圍：中區、東區、西區、 南區、北區、北屯區、西屯區、 南屯區等 8 區)、海線中心(服 務範圍：大甲、清水、梧棲、 沙鹿、外埔、大安、大肚、龍 井等 8 區)、大屯中心(服務範 圍：太平、大里、霧峰、烏日 等 4 區)、山線中心(服務範圍： 豐原、后里、東勢、新社、潭 子、大雅、石岡、神岡、和平 等 9 區)設置四家新移民家庭服 務中心，服務方式有家訪、電 訪、個案管理、個案研討會、 資訊提供服務並辦理親子活 動、主題講座、成長團體等方 案活動。提供資源連結轉介、 個案輔導、活動諮詢、一般諮 詢以及法律諮詢等之專業服 務，建構本市完善的外籍配偶 服務網絡，103 年 1-12 月份之 服務量為個案管理服務量為 1 萬 5,758 人次，諮詢服務 1 萬 4,033 人次、電訪 6,016 人次， 家訪(面視)服務 962 人次，資 源連結 1,361 人次，法律諮詢 605 人次。	1020204 最後修改 期程 1011227/1020422 招/決標 1020722/開/完工

18	103AK00041	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	失能身心障礙者補助使用居家照顧服務暨身心障礙者到宅臨時照顧服務計畫	68,089	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 按照合約進度執行，刻正辦理第 4 季核銷暨方案驗收事宜。	1030124 最後修改 期程 1021231/開/完工
19	103AK00046	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	11,512	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案第 4 季經費於 103 年 12 月 29 日完成核銷，憑證編號 3860。	1030120 最後修改 期程 1021231/1030430 招/決標 1030731/開/完工
20	103AP00066	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第一股	103 年度購置掃街車 4 輛	25,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已於 12 月 23 日辦理完成 驗收結算。	1030114 最後修改 期程 1030601/開/完工
21	103AA00012	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	103 年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已完成結算付款事宜，解除列管。	1030120 最後修改 期程 1021227/開/完工
22	103AP00080	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管 理及勞工 安全科/	103 年度購置 10-12 立方各式密封壓縮式垃圾車汰舊換新	10,350	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成付款。	1030114 最後修改 期程 1030601/開/完工
23	103AQ00046	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	103 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫中文圖書採購案	41,800	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案業已於 104 年 1 月 13 日核銷請款並結案	1030207 最後修改 期程 1030228/1030731 招/決標 開/完工

24	103AU0007	財物勞務採購	稅務局/秘書室/秘書室採購股	103 年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	23,117	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 地價稅開徵繳款書、轉帳繳納通知書、核定稅額通知書、轉帳未兌領繳款書、繳納證明及催繳繳款書等之列印、摺封及郵寄作業已於 104 年 1 月 13 日如期結算付款，金額 735 萬 5,097 元。	1030120 最後修改期程 1030306/1030321 招/決標 1030627/開/完工
25	103AM00034	財物勞務採購	警察局/後勤科/	103 年度行政警察及刑事警察透氣防水雨衣	20,831	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 12 月 18 日辦理核銷，憑證編號 1943。	1030123 最後修改期程 1030425/開/完工
26	103AM00055	財物勞務採購	警察局/臺中市政府警察局刑事警察大隊/科技組	103 年「科技偵防資料庫情資分析平臺」採購案	20,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 全案已於 103 年 12 月 29 日辦理完畢。	1030610 最後修改期程 1030701/1031002 招/決標 1031231/開/完工
27	103AN00014	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	103 年度雲梯車 1 輛採購案	25,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理驗收完成及結算付款	1030122 最後修改期程 1030110/1031130 招/決標 開/完工
28	103AG00050	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2014 新社花海暨臺中國際花毯節主題公車行駛計畫	11,400	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已撥付廠商履約價金。	1031202 最後修改期程 1031014/1031108 招/決標 1031122/開/完工
29	103AK00044	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	21,522	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 12 日辦理核銷動支。	1030127 最後修改期程 1030115/開/完工

30	103AP00068	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管工 安全科/清潔隊/管工 安全科第一股	103 年度各式環保車輛 機具維修保養案(項目四-大甲、大安、外埔、清水、梧棲)	11,227	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 104 年 1 月 8 日完成驗收決算及最後一期付款。	1030207 最後修改 期程 1030114/開/完工
31	103AP00070	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管工 安全科/清潔隊/管工 安全科第一股	103 年度各式環保車輛 機具維修保養案(項目五-沙鹿、龍井、烏日、大肚)	12,271	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業已完成驗收決算及最後一期付款	1030207 最後修改 期程 1030114/開/完工
32	103AP00083	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管工 安全科/清潔隊/管工 安全科第一股	103 年度各式環保車輛 機具維修保養案(項目三-豐原、東勢、石岡、新社、和平)	13,804	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業已完成驗收決算	1030207 最後修改 期程 1030225/開/完工
33	103AP00055	財物勞務採購	環保局/環境設施 大隊/環境設施大隊 第二組	103 年度大里及文山等 掩埋場滲出水處理廠代 操作維護、排放申報及 設備改善等工作	11,150	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 12 月份月報及各項報告書如 期提報，尚無逾期情事，104 年 1 月 7 日辦理驗收，1 月 9 日決算完成。	1030114 最後修改 期程 1021226/開/完工
34	101AK00034	財物勞務採購	社會局/婦女及兒 少福利科/ /	臺中市公設 民營托嬰中 心	12,050	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 沙鹿及豐原托嬰中心依契約收 托幼兒中，於 103 年 12 月 22 日驗收完成。	1010703 最後修改 期程 1010901/開/完工

35	102AK0 0023	財物勞 務採購	社會局/ 婦女及兒 少福利科 /	臺中市兒童 發展通報中 心	11,060	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已於 12 月 26 日完成決標， 委託財團法人臺灣兒童暨家庭 扶助基金會附設臺中市私立家 扶發展學園辦理下列各項業 務： （一）建立通報網絡:與本市各 大醫院之兒童相關科別、托嬰 中心、幼兒園、各福利服務機 構團體、各區公所、衛生所聯 繫，建立通報系統。 （二）個案服務:於接獲通報後 3 日內安排電訪或家訪，進行 個案發展遲緩情形、案家支持 系統、照顧能力、資源運用能 力之初步評估。 （三）宣導服務： 1.印製各類文宣品、發行本市 早期療育刊物、印製兒童發展 篩檢表。 2.辦理及參與各類宣導活動， 提升大眾對早期療育認知。 3.辦理學齡前兒童托育機構如 社區保母系統、托嬰中心、托 兒所、兒童福利機構及身心障 礙福利機構之兒童發展篩檢， 以增強大眾對早期療育的概念 與認知。 4.針對高危險族群，如：高風 險家庭、新移民家庭等辦理兒 童發展篩檢宣導及服務，以增 強大眾對早期療育的概念與認 知。。 5.針對本市 0-3 歲嬰幼兒家庭 提供兒童發展及早期療育服務 之宣導，以增強大眾對早期療 育的概念與認知。 6.配合其他單位辦理兒童發展	1020122 最後修改 期程 1011226/1020425 招/決標 1021220/開/完工

										及早期療育宣導。 (四)提升專業知能服務:辦理發展遲緩兒童篩檢工具培訓研習及辦理早療相關專業人員資源聯繫會議及個案研討會 2.已於1月辦理簽約事宜 3.通報人數 102 年通報人數 1909 人 4.完成 102 年第 1、2、3、4 季，103 年第 1、2、3 季核銷。 5.103 年通報人數截至 9 月累計 1,503 人，經專家學者評鑑為甲等。 6.103/12/24 驗收完成。	
36	103AP00076	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/	103 年度購置 4-6 立方各式密封壓縮式垃圾車汰舊換新	26,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成付款。	1030114 最後修改期程 1030601/開/完工
37	103AJ00022	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	103 年國慶煙火活動委託服務	12,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業於 12/16 完成結算及核銷事宜。	1030728 最後修改期程 開/完工
38	103AK00003	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	187,993	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理 103 年度計畫驗收決算。 2.辦理 103 年度計畫結案。	1021225 最後修改期程 1021231/開/完工
39	103AK00058	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	12,783	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理第 4 季核銷作業程序中	1030124 最後修改期程 1030109/1030415 招/決標 1030715/開/完工

40	103AP00072	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理安全科/清潔隊/管理安全科第一股	103 年度各式環保車輛機具維修保養案(項目六-太平、大里、霧峰)	14,071	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 業已完成驗收決算	1030207 最後修改 期程 1030114/開/完工
41	103AK00001	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	41,576	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.103 年 12 月保母人數為 5,508 人，在職保母 5,225 人，托兒總數為 8,140 人。 2.各系統皆於 103 年 12 月 29 日前辦理驗收。	1030102 最後修改 期程 1021231/開/完工
42	103AP00143	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科資訊股	103 年度環保志工工作服採購	12,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 9 日完成驗收，104 年 1 月 12 日簽准付款，進度符合期程。	1030821 最後修改 期程 1030926/開/完工
43	103AL00042	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市 103 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	17,437	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已驗收結案，解除列管中。	1030121 最後修改 期程 1030113/1030405 招/決標 開/完工
44	103AK00016	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	22,822	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 第 4 季驗收及核銷已辦理完竣，後續持續辦理點交及移交事宜。	1030102 最後修改 期程 1021122/1030430 招/決標 1030731/開/完工
45	103AK00025	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/總務組	103 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	10,587	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 103 年 12 月 31 日驗收結案付款	1030113 最後修改 期程 1030131/開/完工

46	103AK00034	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	158,909	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理第 4 季經費核銷事宜，並 辦理相關驗收事宜。	1030124 最後修改 期程 1021231/1030415 招/決標 1030715/開/完工
47	103AO00021	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	103 年打造 多功能檢驗 室專案計畫	30,600	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業已完成驗收付款作業，解除 列管。	1030806 最後修改 期程 1031010/1031225 招/決標 開/完工
48	103AT00011	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行 103 年市政 宣導月刊一 悅讀大臺中	18,332	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 103 年 12 月 31 日辦理 決算，全案已履約完成，解除 列管。	1030122 最後修改 期程 1021231/1030101 招/決標 1030601/開/完工
49	103AT00014	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2015 臺中市 跨年晚會活 動	12,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已完成結算驗收付款	1030526 最後修改 期程 開/完工
50	103AY00009	財物勞務採購	研考會/臺中市政府資訊中心/設備網路科	臺中市政府 103 年度應 用軟體及電 腦相關設備 維護	13,444	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 驗收付款完成	1030115 最後修改 期程 1021231/1030425 招/決標 1030725/開/完工
51	103AM00066	財物勞務採購	警察局/防治科/	103 年度民 防、義警(含 山地義警)及 義交協勤民 力透氣防水 外套	14,999	95	100	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已完成，並付款結案(付款 憑證編號：2165)，解除列管。	1030617 最後修改 期程 1030831/1031030 招/決標 1031130/開/完工
52	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資	104 年度臺 中市中小學 資訊及教育	84,323	40	0	-40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 採購項目未定	落後原因： 採購項目未定； 解決對策：

			訊股	網路設備採購案							採購項目未定 1031229 最後修改 期程 1040131/開/完工
53	103AD0 0086	財物勞 務採購	教育局/ 國民小學 /潭子國 小	臺中市市立 國小 103 年 度聯合圖書 採購案(中 文圖書)	31,962	95	55	-40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 10/02 公告招標 10/14 完成決標 11/11 完成共約簽訂 11/18 辦理下單明會 11/19 受理下單採購	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1031006 最後修改 期程 1031115/1031231 招 /決標 開/完工
54	103AD0 0035	財物勞 務採購	教育局/ 國民中學 /太平國 中	103 年度臺 中市市立學 校全面汰換 教室傳統燈 具為 T5 燈具	97,656	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104/01/20 辦理大松公司的 A 中區及 D 屯區的驗收工作。	1030410 最後修改 期程 1030430/開/完工
55	100AH0 0018	財物勞 務採購	都發局/ 綜合企劃 科/綜合 企劃科第 二股	擬定臺中市 區域計畫及 研究規劃委 託技術服務 案	11,300	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.自 102 年 11 月 14 日至 12 月 13 日辦理公開展覽。辦理 8 場 次說明會。 2.102 年 12 月 20 日召開本市區 域計畫委員會審議「擬定臺中 市區域計畫」兩場次專案小組 會議（農業發展分組、城鄉發 展分組）。 3.103 年 1 月 10 日召開本市區 域計畫委員會審議「擬定臺中 市區域計畫」國土保育及海洋 資源專案小組會議。 4.103 年 2 月 21 日參與內政部 區域計畫委員會審議「全國區 域計畫」修正案之區域性部門 計畫分組第 2 次專案小組審查 會議。 5.103 年 2 月 26 日參與內政部 召開直轄市、縣（市）區域計 畫辦理政策環境影響評估作業	1001018 最後修改 期程 1001104/1010517 招/決標 1010924/開/完工

										相關事宜會議。 6.配合參與內政部全國區域計畫修正案相關專案小組會議審議，俟修正發布實施後，將納入並修正本市區域計畫。 7.103年3月28日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」農業發展分組專案小組第2次會議。 8.103年4月24日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」國土及海洋資源分組專案小組第2次會議。 9.103年5月7日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」城鄉發展分組專案小組第2次會議。 10.103年6月籌組本市第3屆區域計畫委員會。 11.籌組於103年8月6日召開本市區域計畫政策環境影響評估範疇界定會議。 12.103年8月27日召開臺中市區域計畫委員會第1次會議審議擬定臺中市區域計畫。 13.103年9月17日召開工作會議檢討法定計畫草案內容。 14.103年10月15日函請相關單位提供修正及補充資料。 15.103年11月19日請規劃單位整理機關研商會議討論議題(含仍需補充資料)。 16.103年12月準備向副市長簡報資料。 17.104年1月8日向副市長簡報。 18.104年1月準備向市長簡報資料。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

56	103AD00021	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室第二股	103 年度臺中市中學資訊及網路設備更新採購	86,427	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 複驗已於 104 年 1 月 29 日完成	1030304 最後修改期程 1030501/1030831 招/決標開/完工
57	103AT00024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務	22,233	35	30	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案因考量施政方向，待市長檢討指示本市重大建設案件，並修正招標文件，同時給予廠商更充分時間備標，爰延長等標期至 2 月 25 日開標。	落後原因： 因本案之相關推動方向納入本府重大建設檢討事項，同時修正招標文件內容，故延後開標時間。 解決對策： 提供鈞長相關案件評析資料，後續依指示辦理。 1031105 最後修改期程 1040213/開/完工
58	103AH00046	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務案	20,937	35	30	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 招標中	落後原因： 因招標文件修正重新延長等標期； 解決對策： 趕辦後續招標作業 1040105 最後修改期程 1040220/開/完工
59	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 104 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 1 日起開始執行 4 區垃圾轉運工作	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
60	103AK00021	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	15,220	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 轉介 15 案	1030110 最後修改期程 1021230/開/完工
61	103AP00053	財物勞務採購	環保局/空氣及噪	103 年臺中市固定污染	18,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1030205 最後修改期程

			音管制科/空氣及噪音管制科第一股	源稽查及應變計畫						104/1/23 辦理本計畫期末報告審查。	1030107/1030520 招/決標 1030731/開/完工
62	103AP00109	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 27 日辦理臺中市低碳城市發展推動及管考計畫期末審查會議。	1030123 最後修改期程 1030304/1030320 招/決標 1030731/開/完工
63	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 執行各項業務	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
64	104AD00008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 2 學期例假日暨 104 年寒假安心午餐聯合招標	77,767	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 104 年 1 月 13 日簽約，並於 1 月 28 日開始履約。	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
65	104AG00016	財物勞務採購	交通局/公運處/營運管理課	2015 臺灣燈會主題公車行駛計畫	10,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 23 日公告上網，預計 2 月 17 日決標。	1040203 最後修改期程 1040217/開/完工
66	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理計畫簽約程序。 2.持續提供 104 年度長期照顧居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工
67	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標，辦理簽約。 2.辦理各項方案。	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工

			兒少福利 科第一股								
68	104AP0 0003	財物勞 務採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大 隊第一組	104 年臺中 市焚化廠底 渣委託再利 用處理計畫	147,056	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成簽約	1031227 最後修改 期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
69	104AP0 0015	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第一股	104 年臺中 市固定污染 源許可、空 污費及揮發 性有機物管 制計畫	18,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104/01/01 訂約執行。 2.104/01/26 辦理管理查核會 議。3.104.01.27 及 104.01.28 各辦理未列管工廠法規說明會 乙場次。3.辦理許可、空污費 及揮發性有機物管制作業。 4. 依契約規定執行相關工作項 目。	1031202 最後修改 期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工
70	104AP0 0065	財物勞 務採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大 隊第一組	104 年臺中 市飛灰穩定 化物清運及 處理服務	57,120	35	35	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 擬修改為清運標，標案內容重 新研擬中。	1031229 最後修改 期程 1040331/1040720 招/決標 1041120/開/完工
71	104AP0 0084	財物勞 務採購	環保局/ 廢棄物管 理科/	臺中市區 委託民營清 除機構清運 垃圾、資源 回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103 年 12 月 27 日簽約並 於 104 年 1 月 1 日起執行。	1040123 最後修改 期程 1031224/開/完工
72	104AH0 0018	財物勞 務採購	都發局/ 秘書室/	104 年度建 管檔案數位 化製作案	46,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已於 1 月 16 日上網公告， 於 2 月 9 日截止投標。	1031231 最後修改 期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
73	104AR0 0007	財物勞 務採購	地政局/ 資訊室/	地政整合系 統 WEB 版 後續軟硬體	21,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 標案期程尚未開始，需求規格	1031215 最後修改 期程 1040930/1041031

				擴充						彙整中。	招/決標 開/完工
74	104AP0 0009	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第一股	104 年臺中 市固定污染 源檢測計畫	15,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 至 104 年 1 月累計排放管道異 味檢測 4 根次、排放管道無機 酸檢測 2 根次、排放排放管道 中粒狀物、硫氧化物、氮氧化 物檢測 3 根次、排放管道總粒 狀污染物周界檢測戴奧辛採 樣、檢測 0 根次、污染防制設 備 VOCs 效率驗證檢測 0 家、 環境中異味檢測 2 點次、總粒 狀污染物周界檢測 0 家、設備 元件檢測 0 點次、加油站加油 槍氣油比檢測 46 支次。	1031125 最後修改 期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工
75	104AP0 0017	財物勞 務採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大 隊第一組	臺中市文山 焚化廠飛灰 處理設備委 託操作管理 (後續擴充)	31,040	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 104/01/01 開始履約，俟 廠商提送 1 月份月報後辦理請 款。	1031224 最後修改 期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
76	104AY0 0024	財物勞 務採購	研考會/ 為民服務 組/	104 年度臺 中市政府話 務中心營 運、系統維 護暨環境清 潔委外案	36,632	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 12 日辦理 103 年度話務中 心營運、系統維護暨環境清潔 委外案驗收，並支付 103 年 12 月份話務中心營運費用 259 萬 9,051 元。	1031229 最後修改 期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工
77	104AY0 0002	財物勞 務採購	研考會/ 資訊中心 /設備網 路科	臺中市政府 104 年度應 用軟體及電 腦設備維護	19,021	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/23 啟動會議完成	1031223 最後修改 期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工

78	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊—臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於102年1月28日依約規劃、設計刊物並發行2月號。	1031119 最後修改 期程 1031201/開/完工
79	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出液處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年1月6日訂約，契約執行中。	1031218 最後修改 期程 1031229/開/完工
80	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於103年12月30日簽約並於104年1月1日起執行。	1040123 最後修改 期程 1031229/開/完工
81	104AP00097	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管清理及勞工安全科/清潔隊/管清理及勞工安全科第二股	104年度清潔車輛裝置濾煙器購置及運行維護計畫	15,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 招標文件資料蒐集彙整中	1040205 最後修改 期程 1040630/1041115 招 /決標 開/完工
82	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	60,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 預計期程：104/3/31 第一次交貨。 實際期程：計算各機關分配數量後，發文通知承商交貨、裝機。	1031224 最後修改 期程 1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
83	103AP00033	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科	103年臺中市溫室氣體減量暨低碳	17,990	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於1月21日辦理期末審查會	1030110 最後修改 期程 1030103/1030801/

			/空氣及 噪音管制 科第二股	社區推動計 畫						議，並請委辦公司依委員意見 進行修正，俟委員全數通過 後，再行辦理後續驗收撥款事 宜。	開/完工
84	104AM0 0017	財物勞 務採購	警察局/ 後勤科/	104 年度警 用車輛採購 案	64,350	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本項採購案臺灣銀行年度共同 供應契約預定 104 年 3 月份公 告上網，目前蒐集適用車種相 關規格資料，選擇公開招標或 依共同供應契約方式辦理。	1031226 最後修改 期程 1040731/開/完工
85	103CD0 1001	用地取 得	水利局/ 水利工程 科/	市管河川及 區域排水工 程用地費	50,000	30	30	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2 次 逕為分割作業中	1040126 最後修改 期程 1040731/1040831 招/決標 1040930/開/完工
86	104A72 5003	財物勞 務採購	梧棲公所 /社會課/	臺中市梧棲 區公所投保 區民團體意 外保險	11,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理上網公告	1031227 最後修改 期程 1040305/開/完工
87	104AK0 0038	財物勞 務採購	社會局/ 家暴中心 /保護扶 助一組	臺中市兒童 及少年保護 個案家庭服 務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 轉介 6 案	1031226 最後修改 期程 1031231/開/完工
88	103AL0 0012	財物勞 務採購	勞工局/ 就業安全 科/	103 年度職 業訓練綜合 職類委託案	17,262	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至 1/27 為止，19 班開班，19 班結訓，核銷第一期訓練費 19 班、核銷第二期就業輔導費 15 班，尚餘 4 班待核銷就業輔導 費。	1030115 最後修改 期程 1030108/開/完工

89	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理安全科/清潔隊/管理安全科第三股	104 年度密封壓縮式垃圾車採購	38,200	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 蒐集與彙整各區清潔隊所需換新之車輛規格資料。	1040108 最後修改 期程 1040610/開/完工
90	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年本市 29 區圖書館購書經費業已分配並周知 29 區圖書館召開選書小組會議依限提交擬購書單，刻正辦理招標文件簽辦等相關事宜。	1040105 最後修改 期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
91	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商已於 104 年 1 月 1 日開始履約。	1031231 最後修改 期程 1031227/開/完工
92	103AP00085	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年汰舊二行程機車補助暨低污染交通工具推廣計畫	16,100	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 22 日辦理期末審查	1030114 最後修改 期程 1030106/1030120 招/決標 1030731/開/完工
93	103AP00141	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理安全科/清潔隊/管理安全科第三股	103 年度採購資源回收車 11 輛	21,675	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 履約中。	1030813 最後修改 期程 1031130/開/完工
94	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科	104 年臺中市柴油車動力計排煙檢	17,900	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日完成簽	1031218 最後修改 期程 1031231/1040731/

			/空氣及 噪音管制 科第二股	測及非法油 品檢測計畫						約，目前依契約執行中	開/完工
95	104AP0 0013	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	104 年高污 染車輛管制 暨汰舊補助 計畫	12,060	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 12 月 30 日上網公開招 標，等標期 30 天，開標日期為 104 年 1 月 30 日。	1040105 最後修改 期程 1040331/1040801/ 開/完工
96	104AP0 0033	財物勞 務採購	環保局/ 環境衛生 及毒化物 管理科/ 環境衛生 及毒化物 管理科第 一股	2015 臺灣燈 會在臺中 流動廁所租 賃	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理流動廁所相關位置規劃及 場地會勘	1040128 最後修改 期程 1031210/開/完工
97	103AK0 0065	財物勞 務採購	社會局/ 人民團體 科/人民 團體科第 二股	臺中市 103、104 年 度社區發展 育成中心執 行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.執行專案管理事宜--(1)工作 會議 (2)計畫主持人專案諮詢 輔導 (3)團體督導 (4)個別督 導 (5)外聘督導 2.執行專案活 動 3.執行專案服務 (1)引薦專 業輔導團隊服務 (2)專案社區 輔導員服務:開案社區輔導服 務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改 期程 1030110/1031215/ 開/完工
98	099AE0 0001	財物勞 務採購	都發局/ 城鄉計畫 科/	變更臺中港 特定區計畫 第三次通盤 檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.人民陳情資料彙整。2.內政部 都市計畫委員會專案小組 104 年 1 月 15 日召開第 11 次會 議。。	991216 最後修改期 程 931202/開/完工
99	102AF0 0049	財物勞 務採購	建設局/ 建築工程	臺中市新市 政中心市政	16,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1021004 最後修改 期程

			科/	府大樓新建工程公共藝術設置計畫第二案						104 年 1 月 30 日簽奉核准辦理撥付尾款及結算事宜，將檢送相關結算資料函請承商辦理勞務算書裝訂事宜。	1020915/1030330 招/決標 1030530/開/完工
100	103A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	103 年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理中	1030116 最後修改 期程 1021220/開/完工
101	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改 期程 1031031/開/完工
102	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.有關「臺灣塔暨電影館新建工程-擋土柱工程」因配合區徵排水工程及台電臨時用電申請簽奉自 103/12/1 日起不計工期俟相關因素消失後即辦理復工事宜；PCM 建議暫緩施作 A 區(原臺灣塔)部分擋土柱及圍籬，104/1/19 召開雙方協調會議進行第一次協調事宜，協調結果另案簽辦中。 2.業於 104/01/06 向市長彙報「整體計畫執行報告」，依鈞長指示相關作業暫停執行，並請 PCM 研擬召開研討會事宜。	1030120 最後修改 期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
103	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/廳舍管理科第一股	104 年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案係屬例行性案子，有關 1 月份工作事項，廠商業於 1 月 31 日完成履約。	1031225 最後修改 期程 1031224/開/完工

104	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案第 1 季經費訂於 104 年 4 月 30 日完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
105	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本月業已辦理各區簽訂契約書事宜完竣	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
106	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(二)	14,466	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 至 1/27 為止，尚處於課程規劃及資料蒐集進行中。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
107	104AO00007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104 年打造多功能檢驗室專案計畫	21,600	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項儀器採購資料收集。	1031225 最後修改期程 1040615/1040915 招/決標 開/完工
108	104AP00043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	104 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 1 日簽訂契約，廠商 104 年 1 月 20 日提送品保規劃書。	1040202 最後修改期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
109	104AP00062	財物勞務採購	環保局/中西區清潔隊/	104 年度清淨市容擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1/1 正式執行，履約執行中。	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工
110	104AP00066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104 年臺中市七、八、九、十、十	26,009	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 12 月 29 日完成簽約，並	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工

				一期暨廊子 重劃區道路 委外清潔維 護計畫						於 104 年 1 月 1 日開始履約。	
111	104AP0 0103	財物勞 務採購	環保局/ 綜合計畫 科/綜合 計畫科第 二股	104 年環保 志工戶外觀 摩研習活動	20,790	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、於 104 年 1 月 21 日上網公 告招標，訂於 104 年 3 月 3 日 上午 10 點 30 分開標。 二、符合進度無落後。	1040130 最後修改 期程 1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工
112	104AT0 0010	財物勞 務採購	新聞局/ 行銷企劃 科/行銷 企劃科第 一股	2016 臺中市 跨年晚會活 動	12,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 尚在規劃中	1031229 最後修改 期程 開/完工
113	099AE0 0002	財物勞 務採購	都發局/ 綜合企劃 科/綜合 企劃科第 二股	變更高速公 路豐原交流 道附近特定 區計畫都市 計畫圖重製 及第三次通 盤檢討案	37,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案第一階段經內政部 104 年 1 月 22 日核定在案，刻正簽辦 第一階段發布實施作業。	1030129 最後修改 期程 930701/940101 招/ 決標 940920/開/完工
114	100AE0 0006	財物勞 務採購	經發局/ 產業發展 科/產業 發展科第 一股	臺中國際經 貿園區行銷 計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 1.本案於原規劃之 BOT 案無人 投標後續處理方案中，會展中 心於 101 年 10 月 31 日奉 市長 核示，改採 OT 方式辦理，102 年 3 月 11 日完成 PCM 案簽約 程序，103 年 1 月 28 日完成「泊 嵐匯會展中心新建工程委託規 劃設計及監造技術服務案」簽 約作業，103 年 12 月 18 日完 成「臺中市政府辦理民間參與 臺中市泊嵐匯會展中心營運移 轉(OT)計畫案」簽約作業，刻 正辦理細部計畫中。 2.其他區塊於 102 年 1 月 18 日	1031211 最後修改 期程 1000629/開/完工

										簽奉核定，轉運中心交由交通局逕行規劃，其餘地塊改採設定地上權方式作業招商部分，適採「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」辦理。 3.本案配合 103 年 5 月 21 日公布修訂「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」部分條文，修正招商文件後在 103 年 9 月 2 日辦理第一次「臺中市泊嵐匯會展中心附屬商業設施用地設定地上權案」招標，公告至 10 月 20 日止無人投標，後續方案將俟長官核示賡續辦理第 2 次公告或修正規劃內容。	
115	102AC01003	財物勞務採購	交通局/ 臺中市停車管理處/ 停車管理課	臺中市政府 公有停車場 停車費用委託 超商代收作業案	106,786	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 102 年 1 月 1 日起履約， 採按月付款，廠商於每月 7 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，103 年 12 月份超商業者代收停車費件數有 108 萬 8,061 件，代收金額為 3,854 萬 1,843 元，代收手續費為 425 萬 4,744 元，業已辦理 103 年 11 月份支付勞務費事宜。	1020124 最後修改 期程 1020102/開/完工
116	102AH00018	財物勞務採購	都發局/ 城鄉計畫科/	臺中市都市 計畫主要計畫 通盤檢討 規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」103 年 9 月 5 日召	1020730 最後修改 期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

										開第1次專案小組會議、103年10月2日召開第2次專案小組會議、103年10月30日召開第3次專案小組會議、103年11月20日召開第4次專案小組會議、103年12月3日召開第5次專案小組會議，業經103年12月17日本市都市計畫委員會第41次會議審議通過，後續將依規發布實施及函送內政部廢續審議。「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部召開第1次專案小組會議，將俟收訖會議紀錄後依規辦理；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議。	
117	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 103年12月24日召開第八次工作小組會議	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
118	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.104/01/23 行政院函示照內政部意見辦理，前開內政部意見略「...經查與『都市計畫擴大、	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工

										新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，應辦理區段徵收』之政策及「都市計畫規定以區段徵收方式開發案件處理原則」規定不符，請本府仍應依上開規定辦理」。 2.104/01/29 就後續辦理方式，簽報 市長核示。	
119	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 16 日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第 31 次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
120	101AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	停車管理系統優化案	10,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商報驗公文	1011130 最後修改期程 1011119/開/完工
121	101AE00027	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市好禮品牌行銷推廣計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.103 年 2 月 20 日召開 2 月份工作月報。 2.103 年 3 月 4 日付臺中市好禮品牌行銷計畫第二期款。 3.103 年 3 月 14 日經濟部撥入臺中市好禮品牌行銷計畫第三期款。 4.103 年 4 月 3 日辦理第五期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 5.參加在新光三越臺南西門店 5/13-6/3 百貨公司物產展，規劃「臺中市好禮五感體驗館」，將臺中市好禮推向南部市場 6.103 年 7 月 3 日至 6 日辦理	1011003 最後修改期程 1011220/1020927 招/決標 1030710/開/完工

										2014 年天津臺灣名品博覽會。 7.經營管理輔導評選會議已於 6/20(五)辦理，評選出東陽食品行、源味香食品廠有限公司、巴部屋食品工房，此三家正選廠家進行後續輔導。 8.103 年 8 月 1 日召開好禮計畫第三次期中報告審查會議。 9.103 年 8 月 5 日辦理第六期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 10.103 年 10 月 3 日辦理第七期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 11.103 年 10 月 30 日辦理臺中市好禮 10 月份工作月報。 12.103 年 11 月 4 日辦理第八期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 13.103 年 11 月 21 日辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)——活動開跑記者會。 14.103 年 12 月 12 日-14 日假草悟道辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)展售會及評選活動。 15.104 年 2 月 6 日召開好禮計畫期末報告審查會議。	
122	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已付款	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
123	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育	31,228	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工

				中心							
124	103A72 8002	財物勞 務採購	大雅公所 /民政課/	生命藝術館 內部骨灰< 骸>存放設 施工程	15,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 契約規範修正案廠商業已同 意。	1030523 最後修改 期程 1031031/開/完工
125	103AC0 1001	財物勞 務採購	交通局/ 停管處/	臺中市中國 醫藥大學、 國科博館、 國美館週邊 停車場停車 開單勞務委 託民間辦理 案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履 約，採按月付款，廠商於每月 十日前檢附前一月份全月開單 月報表勞務酬金每月結算 1 次。 二、刻正辦理 103 年 12 月份勞 務費請領作業，本處依實際有 效停車繳費通知單結算，於 104 年 1 月 21 日驗收合格，正 辦理後續撥款支付勞務費事 宜。	1021203 最後修改 期程 1021108/開/完工
126	102AP0 0137	財物勞 務採購	環保局/ 水質及土 壤保護科 /水質及 土壤保護 科第二股	臺中市大里 等地區農地 污染改善工 作計畫-乙子 計畫	21,061	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 (1)廠商已於 103 年 12 月 19 日 提送期末報告修正本，預計將 於 104 年 1 月 8 日納入審查會 議再次審查。(2)翻轉稀釋作業 本月已完成 84 筆坵塊翻轉稀 釋作業，約 10.79 公頃，目前 改善完成共計 100%，目前正請 與地主執行驗收作業。(3)已通 過外部驗證共 84 個坵塊，共計 10.79 公頃，約 100%。(4)本月 已依地主要求執行地力回復作 業。	1031216 最後修改 期程 1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工

127	103AD00079	財物勞務採購	教育局/市立高中職/東山高中	臺中市立東山高級中學辦理103年度充實臺中市立高中及國民中學圖書館圖書合採購案	11,332	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 各適用學校選書系統下訂	1040209 最後修改期程 1030919/1031201 招/決標 1040216/開/完工
128	103AQ00082	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中國家歌劇院增設音響反射板	31,900	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 本案業於104年1月29日雙週工作平臺會議決議由臺中市政府與文化部重新審視相關評估資料後，再予討論。	1031204 最後修改期程 1040410/開/完工
129	103AR00004	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及所屬各地政事務所地政整合系統WEB版後續資訊相關軟硬體擴充計畫	36,500	55	55	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 第二工作項目完成付款核銷作業。	1031219 最後修改期程 1030930/1031030 招/決標 開/完工
130	099BD00003	委外設計	水利局/污水營運科/	臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程委託規劃設計監造技術服務工作	1,687	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 辦理結算中	1000922 最後修改期程 開/完工
131	103AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103年「臺中市移動污染源稽查暨停車怠速管制計畫」	16,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於103年12月31日提交期末報告書，於104年1月22日召開期末報告審查會議。	1030110 最後修改期程 1021226/1030131 招/決標 1030731/開/完工
132	103AP00114	財物勞務採購	環保局/秘書室/	103年車輛保險勞務採	16,176	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次	1030129 最後修改期程

			秘書室第一股	購						已付款	1030103/開/完工
133	103AP00006	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年「臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫」	17,900	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已於 103 年 12 月 31 日提送期末報告書(初稿)2.依契約執行中	1030106 最後修改期程 1021231/1030114 招/決標 1030731/開/完工
134	103AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年「臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫」	14,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104 年 1 月 16 日辦理期末報告審查會議。 2.目前刻正辦理報告書修正作業。	1030109 最後修改期程 1030120/1030128 招/決標 1030731/開/完工
135	100BF00012	委外設計	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	100 年度臺中市小型工程委外設計監造案	50,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已設計完成，惟需待所設計工程完工後始得請款。	1000905 最後修改期程 開/完工
136	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。 3.預訂 104 年 2 月 13 日辦理第一進修復報告書審查。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
137	102AJ00001	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第一股	臺中市新大線纜車興建環境影響評估及水土保持作業委託技術服務	20,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 環境影響說明書程序審查之意見，104 年 1 月 14 日業依本府環保局審查意見修正完成，本案自 104 年 1 月 15 日暫停履	1030418 最後修改期程 1020315/1030910/開/完工

										約。	
138	102AJ00005	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第一股	臺中市新大線纜車興建委外查估及用地取得變更委託技術服務	14,250	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 期末報告完成，104 年 1 月 7 日暫停履約。	1020117 最後修改期程 1020506/1030701/開/完工
139	103AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 污水處理廠代操作執行中	1030127 最後修改期程 1030331/開/完工
140	103AG00026	財物勞務採購	交通局/交通行政科/	103 年度拖吊車採購案	20,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 30 日決標，目前履約中，預計 104 年 3 月 29 日前交車。	1031218 最後修改期程 1030430/開/完工
141	102AM00071	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	102 年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」錄影監視系統採購案	13,700	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 持續建置中。	1040121 最後修改期程 1021003/開/完工
142	102AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市大里等地區農地污染改善驗證工作計畫	12,869	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 (1)103 年 8 月 20 日撥付廠商第二期款 495 萬 6,000 元。 (2)103/11/28 止進行污染改善驗證工作 14 批次(土壤採樣計 1,098 點次，XRF 篩測計 4105 樣次，重金屬全量分析計 1011 樣次)。 (3)客土驗證計 71 樣次(土方量約 2 萬 1,500 立方公尺)，檢測	1020802 最後修改期程 1020924/1030131 招/決標 1030731/開/完工

										結果皆低於食用作物農地監測標準。 (4)執行 206 坵塊農地土壤肥力採樣分析計 206 樣次。 (5)於 103 年 12 月 10 日召開期末審查，會議結論原則同意審查通過，修正本依委員意見補充、修正修正本已於 12 月 26 日送本局確認，經本局審查認可，依契約規定提出定稿本(含照片及光碟) 10 份繳交本局，及陸續將成果登錄於環保署水土系統。	
143	103AR00020	財物勞務採購	地政局/ 清水地政/ 第二課	103 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 26 日召開第 3 次委外輔導會議兼 1 月份工作會報。目前預定進度 19.8%，實際進度 45.3%(4 班合計)。	1030604 最後修改期程 1031015/開/完工
144	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/ 新聞行政科/ 新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 22 日函請余曉嵐建築師事務所依核定預算核實編列「中臺灣電影中心新建工程」案細部設計圖說，並請 PCM 確實督促辦理。	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工
145	104AD01004	財物勞務採購	水利局/ 污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 彙整簽辦資料中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
146	103AP00004	財物勞務採購	環保局/ 空氣及噪音管制科	103 年電動汽車租賃	25,200	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 格上公司依契約要求提出第 4	1030105 最後修改期程 1021227/開/完工

			/空氣及 噪音管制 科第二股							季請款資料,並於 104 年 12 日 完成驗收作業。	
147	103AP0 0021	財物勞 務採購	環保局/ 中西區清 潔隊/	103 年度清 淨市容擴大 道路清掃執 行計畫	24,120	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 9 日辦理結算 驗收，無待解決事項。	1030110 最後修改 期程 1021227/開/完工
148	104AP0 0005	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第一股	104 年臺中 市固定污染 源稽查及 應變計畫	18,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本月辦理 7 家次法規符合度 查核，包含 7 家次全廠法規符 合度查核(含 1 家次固定逸散法 規符合度查核作業)，其中有 3 家次查核不符，相關資料將移 交局端辦理後續事宜及 2 家次 加油站法規符合度查核、1 家 次固定逸散法規符合度查核作 業。 2.本月辦理 20 家次監督檢測作 業，包含 3 根次管道 PSN 監督 檢測作業、2 根次管道無機酸 監督檢測作業、3 點次周界異 味監督檢測作業、4 根次管道 異味監督檢測作業、6 點次液 體燃料含硫份監督檢測作業、 兩站共 46 支次加油站氣油比 監督檢測作業。 3.本月辦理 4 次緊急應變作業。 4.本月辦理 5 件空氣品質不良 應變作業。	1031125 最後修改 期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工
149	103AC0 1003	財物勞 務採購	交通局/ 停管處/	臺中市友 商圈、美術 園道週邊停 車場停車開 單勞務委託 民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履 約，採按月付款，廠商於每月 十日前檢附前一月份全月開單 月報表勞務酬金每月結算 1	1021203 最後修改 期程 1021108/開/完工

										次。 二、刻正辦理 103 年 12 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 1 月 20 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	
150	103AC01002	財物勞務採購	交通局/ 停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 103 年 12 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 1 月 19 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
151	103AE00007	財物勞務採購	經發局/ 產業發展科/產業發展科第一股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理 OTOP 通路媒合 2 式、交通運輸通路媒合 3 式、國際通路媒合 1 式、產業交流會議 1 場	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
152	103AF00025	財物勞務採購	建設局/ 景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 決算請款中	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
153	103AH00018	財物勞務採購	都發局/ 都計測量	臺中市 103 年度都市計	19,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1030127 最後修改期程

			工程科/	畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案						1.已於 103/11/06 奉准撥付第二期款。 2.本案履約期限為 103 年 12 月 25 日，廠商已申報全案竣工，刻正辦理個案派工驗收。	1030114/1030731 招/決標 1031130/開/完工
154	103AJ00018	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2014 臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及行銷宣傳勞務案	18,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案以於 103 年 12 月 30 日辦理核銷付款。	1030129 最後修改期程 1030712/開/完工
155	103AH00012	財物勞務採購	都發局/都市更新工程科/	臺中州廳及其附近地區都市更新事業專案管理	18,000	40	40	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 本案將俟臺中州廳及其附近地區都市更新事業評選實施者後，依契約書第 7 條規定，通知廠商履約。	1030716 最後修改期程 1030410/1040331 招/決標 1090630/開/完工
156	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 104 年度都市計畫畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 104/01/14 辦理議價、決標作業。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
157	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 104 年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 完成簽約程序，並預計於 4 月辦理第一季第一次核銷請款。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
158	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市 104 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/12 議價決標，1/22 決標公告。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工

159	103AD01011	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	臺中市地理及防災資訊系統擴充計畫	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已核銷擬申請解列	1030128 最後修改期程 1030430/1030829 招/決標 1031120/開/完工
160	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.教育局文教18用地變更計畫已完成編製，自 103/12/5 日起公開展覽 30 天(已於 103/12/16 辦理公開說明會)。 2.大宅門特定工作項目計價一案(67 萬 3,994 元)，目前簽會各相關單位中，奉核後預計 104 年 1 月份領據，並已完成領據開立，已移請地政局撥付款項中。 3.有關大宅門 pm 於 104/1/12 協理帶隊至本局提辦「臺灣塔替代方案」初步計畫，目前計畫第 2 版修正中。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
161	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 預計 104 年 4 月 1 日招標文件簽辦	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
162	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	臺中市 104 年智慧型站牌建置計畫	10,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 需求評估中	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
163	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理契約書製作，餘依契約辦理方案規劃。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工

164	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心（市區、大甲與大屯中心）	12,982	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 共服務 1 萬 2,856 人次	1031230 最後修改 期程 1031231/開/完工
165	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1040115 最後修改 期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
166	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 12 日決標公告，與廠商辦理簽約事宜。	1031230 最後修改 期程 1031231/開/完工
167	103AP00126	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管清理及勞工安全科/清潔隊/管清理及勞工安全科第三股	103 年清潔車輛裝置後處理器購置及運行維護計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已於 7 月 10 日簽約完成，11 月 7 日已將 78 台濾煙器安裝完畢，並於 11 月 19 日完成第一期工作成果驗收，第一期款已於 12 月 25 日開立付款憑證號碼，目前廠商繼續履約中。	1031021 最後修改 期程 1030601/1031115 招 /決標 開/完工
168	103AQ00043	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院試演計畫	10,520	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案清潔、保全人員業依約檢送請款資料來局審核，審核通過後將俟 103 年度預算保留核定後執行款項核撥事宜。	1030904 最後修改 期程 1031115/1031130 招 /決標 開/完工
169	103AR00017	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市第 13 期市地重劃區文化遺址搶救發掘與	32,000	35	35	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 目前刻正辦理修正發包資料程序。	1031225 最後修改 期程 1040715/1041015 招/決標

				監看計畫							1060215/開/完工
170	104A72 6007	財物勞 務採購	后里公所 /公用及 建設課/	104 年度臺 中市后里區 游泳池-委託 經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 履約中	1040119 最後修改 期程 1031229/開/完工
171	104AB0 0024	財物勞 務採購	民政局/ 生命禮儀 管理所/ 第三組	潭子區第七 公墓代遷案	18,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 標案文件製作中	1031230 最後修改 期程 1040615/1040715 招/決標 1040830/開/完工
172	102AE0 0024	財物勞 務採購	經發局/ 產業發展 科/	臺中市體驗 學習產業整 合發展計畫 委託專業服 務案	12,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104 年 1 月 16 日辦理工作月 會，討論計劃相關事宜。 2.邀請進階輔導委員於 104 年 1 月 27~30 日陸續至 5 家入選 進階輔導店家，進行體驗學習 基地重點進階輔導之實地訪視 診斷及實際輔導作業。	1020625 最後修改 期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工
173	102AJ00 002	財物勞 務採購	觀光局/ 觀光工程 科/觀光 工程科第 一股	臺中市雪谷 線纜車興建 環境影響評 估及水土保 持作業委託 技術服務	25,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 環境影響說明書程序審查之意 見，104 年 1 月 14 日業依本府 環保局審查意見修正完成，本 案自 104 年 1 月 15 日暫停履 約。	1020117 最後修改 期程 1020315/1030210/ 開/完工
174	103AP0 0064	財物勞 務採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大 隊第一組	102 年臺中 市焚化廠底 渣委託再利 用處理計畫 (後續擴充)	147,091	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 22 日完成 103 年第 4 季(12 月)驗收作業。	1030114 最後修改 期程 1021217/1030430 招/決標 1030731/開/完工
175	102AP0 0136	財物勞 務採購	環保局/ 水質及土	臺中市大里 等地區農地	31,469	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次	1031216 最後修改 期程

			壤保護科/水質及土壤保護科第二股	污染改善工作計畫-甲子計畫						目前辦理進度： (1)103年7月17日撥付第二期款920萬4,000元。 (2)執行污染改善48筆坵塊農地約6.0479公頃。 (3)改善單位自主驗證49筆坵塊農地(6.2091公頃)，目前驗證通過合計49筆坵塊，累計面積6.2091公頃。 (4)截至103/12/9止解除列管合計48坵塊。 (5)於104年1月8日召開期末報告再次審查會，會議結論依委員意見修正後送業務單位確認通過，期末報告修正稿於104年2月4日提送。	1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工
176	103AP00091	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於104/01/27辦理驗收，俟簽辦後通知廠商提送發票請款。	1030115 最後修改期程 1021227/1030530 招/決標 1030930/開/完工
177	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 規劃招標文件中	1040127 最後修改期程 1040516/開/完工
178	103AD01009	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	103年度0.3CMS移動抽水機採購	14,031	100	100	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 辦保留	1030127 最後修改期程 1030530/1031031 招/決標 開/完工
179	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：0次 本案於103年10月9日簽辦，103年10月15日核定，103年10月17日上網招標公告，惟流標2次，103年12月31	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工

										日簽約，履約日自 104 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止。	
180	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	35	35	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案第五區社區保母系統業於 104/1/28 召開評選會議，並於 104/1/30 議價決標。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
181	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理新舊送餐單位交接事宜(預計 2 月完成)。 2.辦理送餐春節不打烊招標事宜，將於 2/5 上午進行開標及評審。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
182	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 104 年度充實愛心食物銀行採購	12,000	35	35	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案預計 2 月 14 日發放物資。	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
183	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約規定辦理計畫人員教育訓練及提送工作計畫書等書面資料。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
184	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理本市「空氣污染防治基金補助綠化植栽及補助風力及太陽能低碳城市設施設置」補助要點資料修正。 2.1 月 6 日至 1 月 7 日、1 月 12 日至 1 月 14 日辦理空品淨化區	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工

										現場查核作業共計 35 處，本月查核發現多數空品淨化區維護情形良好，但其中南區興大周遭(園道二)設置之植物解說牌，於本月巡查時發現遭人為破壞，總計共六面；另大里區塗城里裸露地綠化經查有一面植物解說牌遭人為破壞，牌面與牌身焊接處脫離，協請維護管理單位(大里區公所)儘速移除，另已將本月查核缺失及建議函文各維護管理單位，並於下月查核時複查。 3.辦理一般裸露地查核作業，一月共查核 54 處次，其中需後續改善 23 處、待觀察 15 處及非列管對象 16 處，針對後續改善及待觀察部分依照規定期程辦理輔導改善。 4.1 月 5 日提送空品淨化區第一場音樂會企劃書，並經局長簽核通過，將於 3 月 7 日於太平區麗園公園一期辦理。 5.1 月 7 日前提送計畫工作人員名冊、教育訓練課程及講師規劃、計畫交接清冊。 6.1 月 9 日提送合約書及硬體設備清單。 7.1 月 13 日提交專案系統登錄作業成果及工作計畫書。 8.1 月 14 日提送 104 年空氣品質淨化區維護管理單位及認養單位評比作業原則，尚在簽陳中。 9.1 月 20 日提送空品淨化區查核結果分析報告，經審查通過，並於 1 月 27 日提送空品淨化區本月查核建議事項及下月查核行程表。 10.1 月 20 日提送 103 年空品淨化區巡查管理及裸露地調查改	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										善計畫期末報告委員審查意見回復及修正稿電子檔。 11.1 月 22 日及 1 月 28 日於環保局市府路第一會議室辦理教育訓練(總計 10 小時)。 12.1 月 26 日於環保局中山廳參加委辦計畫說明會暨教育訓練。 13.1 月 30 日提送空品淨化區認養告示牌全面更換調查報告書。 14.1 月 30 日提送臺中市「空氣污染防制基金補助綠化植栽及補助風力太陽能低碳城市設施設置」補助要點申請流程、審核機制及補助項目單價調查報告書。	
185	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.六區社區資源中心已辦理移交及監交程序。 2.服務持續提供中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
186	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 7 日提送計畫工作人員名單，1 月 8 日辦理工作檢討會議，1 月 14 日提送工作計畫書初稿及相關設備清冊，1 月 27 日辦理計畫執行工作項教育訓練，符合契約規劃進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
187	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南 A 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103 年 12 月 30 日簽約並於 104 年 1 月 1 日起執行。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工

188	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 1 日第一次結構外審，103 年 9 月 17 日都市設計審議幹事會，10 月 8 日大會決議修正後通過。103 年 10 月 22 日修正完成與承辦業務科確認，10 月 29 日掛件；因都市設計科尚須針對疑義部分認定，故 DDC 函文澄清後，約 104 年 1 月 20 日續核對圖說 103 年 1 月 19 日結構外審通過。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
189	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案，於 103 年 12 月 18 日與民間機構中華民國對外貿易發展協會簽訂契約，特許年期 15 年。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
190	103AP00017	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	27,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本局於 104/01/23 召開期末報告審查會議。 2.依契約規定執行相關工作項目。	1030109 最後修改期程 1021231/1030531 招/決標 1030810/開/完工
191	103AP00041	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103 年「臺中市營建工程空氣污染管控制暨營建空污費收費管理計畫」	22,780	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 1 月 23 日辦理期末審查會議，1 月 28 日提送期末修正對照表，符合工作規劃進度。	1030113 最後修改期程 1030107/1030531 招/決標 1030731/開/完工

192	103AK0002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心（海線、山線中心）	16,320	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理 10 次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理 80 場次，服務 950 人次。	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工
193	103AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年「臺中市機車排氣檢驗站管理計畫」	11,780	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 104 年 1 月 22 日召開期末報告審查會議	1030110 最後修改期程 1030101/1030731/開/完工
194	103AP00042	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103 年臺中市特定污染源暨室內空氣品質稽查管制計畫	15,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 20 日召開期末審查會議	1030113 最後修改期程 1021231/1030617 招/決標 1031120/開/完工
195	103A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1030114 最後修改期程 1030305/開/完工
196	103A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 103 年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 7 月 9 日已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1030513 最後修改期程 1030505/開/完工
197	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.1 月 21 日辦理採購項次 3 日本 YAMAHAC7PEX 平台鋼琴選琴 2.預定 3 月 8 日辦理採購項次 1 德國史坦威 D274 平台鋼琴選琴	1030801 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工

198	103AD00062	財物勞務採購	教育局/ 國民中學/ 光明國中	光明國中 103學年度 學生午餐食 材供應採購	14,742	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1030630 最後修改 期程 1030708/開/完工
199	103AD01022	財物勞務採購	水利局/ 污水營運 科/	石岡壩水源 特定區水資 源回收中心 操作維護管 理工作	17,220	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 辦理水資中心操作維護工作。	1030128 最後修改 期程 1030630/開/完工
200	103AF00081	財物勞務採購	建設局/ 土木工程 科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路工程環境 監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 9/22 決標完成,業於 12 月進場 環境監測作業,於 1 月 15 日施 工期間環境監測報告書	1030905 最後修改 期程 1030930/開/完工
201	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104 年臺中 市龍井區區 民團體意外 保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改 期程 1031110/開/完工
202	104AK00032	財物勞務採購	社會局/ 身心障礙 福利科/ 身心障礙 福利科第 二股	104 年失能 身心障礙者 補助使用居 家照顧服務 及臨時照顧 服務暨照顧 者津貼督導 計畫	33,634	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改 期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
203	104AK00051	財物勞務採購	社會局/ 婦女及兒 少福利科 /婦女及 兒少福利 科第一股	臺中市兒童 發展社區資 源中心(第一 區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.已於 12/31 決標，辦理簽約。 2.辦理各項服務方案,6 區中心 1 月個管數 2,657 案。	1040205 最後修改 期程 1031231/1041231/ 開/完工

204	104AP0018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.於 1 月 1 日完成本計畫簽約，執行期程為 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 2.於 1 月 14 日假環保局 2 樓中正廳辦理 103 年度社區低碳改造計畫評比競賽頒獎記者會。 3.於 1 月 21 日假環保局 2 樓中山廳辦理「103 年度臺中市溫室氣體減量暨低碳社區推動計畫」期末報告審查會。 4.於 1 月 23 日完成辦理公寓大廈省電照明設備補助作業新聞稿及廣播文稿撰寫，並配合公告作業發布新聞稿及公告期間進行廣告託播 450 則。	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工
205	104AP0060	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理安全科/清潔隊/管理安全科第三股	104 年度採購掃街車 3 輛	12,500	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已於 103 年 12 月 27 日上網公告，104 年 1 月 27 日完成開標，預計 2 月 7 日前完成簽約。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
206	103AK00054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理行政連繫會議，確定輔導共識。 2.輔導據點前年度核銷及計畫書。 3.每月巡迴訪視。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
207	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開	27,929	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工

				單設備							
208	102AF00052	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市新市政中心市政府大樓新建工程公共藝術設置計畫案第一案	15,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案「完成報告書」於 104 年 1 月 13 日經本府文化局同意備查。 104 年 1 月 23 日簽奉核准辦理撥付尾款及結算事宜，黏貼憑證刻正呈核中。	1021018 最後修改期程 1021009/1030630 招/決標 1030830/開/完工
209	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 22 日函請余曉嵐建築師事務所依核定預算核實編列「中臺灣電影中心新建工程」案細部設計圖說，並請 PCM 確實督促辦理。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
210	102AP00138	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市大里等地區農地污染改善工作計畫-丙子計畫	22,848	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 (1)刻正執行污染控制計畫中。103 年 7 月 22 日撥付第二期款 667 萬 5,000 元。 (2)103/10/21 止執行污染改善 74 筆坵塊農地約 11.97 公頃。 (3)改善單位自主驗證 74 筆坵塊農地(11.97 公頃)，目前驗證通過合計 74 筆坵塊，累計面積 11.97 公頃。 (4)截至 103/12/26 止解除列管合計 74 坵塊，累積面積為 11.97 公頃。 (5)於 103 年 11 月 13 日召開期末審查，會議結論依委員意見修正後擇日再審。訂 104 年 1 月 8 日進行期末報告修正審查會議，會議結論依委員意見修正後送業務單位確認通過，期	1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工

										末報告修正稿於 104 年 2 月 4 日提送。	
211	103AD01021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,550	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本中心操作營運中	1030127 最後修改期程 1030531/開/完工
212	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/	清水甲南產一區區委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依規履約中，104 年 1 月 7 日辦理本案數值地形圖測繪及地質鑽探與測試成果報告驗收。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
213	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月份已完成 27 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點會勘。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
214	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、招標：103 年 2 月 28 日奉准動支第二預備金。103 年 3 月 20 日公開招標。 二、決標：103 年 4 月 29 日決標、103 年 5 月 1 日簽約。 三、工作計畫書：103 年 5 月 15 日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103 年 6 月 17 日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103 年 7 月 7 日陸軍裝甲 586 旅電話通知同意進場進行測量作業。 (3)103 年 8 月 7 日召開第一階段審查會議。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

										(4)103年8月21日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 (5)103年9月9日至11日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。 (6)103年10月15日召開開發方式評估會議。 五、第二階段 (1)自103年9月25日公告徵詢意見30天。 (2)103年10月3日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。 (3)103年10月14日召開專家學者座談會。 (4)103年10月30日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。 (5)103年11月21日依內政部103年10月21日函文及營建署103年10月31日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。 (6)12月18日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104年1月16日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。 (7)農變說明書103年12月23日函請農委會審查，農委會104年1月5日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。	
215	103AP00119	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回	10,200	95	100	5		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 103年12月份南B區區垃圾運垃圾噸數共計1,031.5公噸、採	1030205 最後修改期程 1030217/開/完工

				收工作						按月付款計請領清運服務費 105 萬元。於 104 年 1 月 6 日 完成本案驗收作業。	
216	103AP0 0125	財物勞 務採購	環保局/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	103 年度環 保署補助辦 理垃圾車加 裝濾煙器示 範運行計畫	10,800	30	35	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案已於 104 年 1 月 20 日辦理 評選會議，預計 2 月 3 日辦理 議價作業。	1040109 最後修改 期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
217	104AP0 0034	財物勞 務採購	環保局/ 環境衛生 及毒化物 管理科/ 環境衛生 及毒化物 管理科第 二股	104 年登革 熱防治委外 噴藥工作	12,078	30	35	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理資格及服務建議書審查	1031218 最後修改 期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
218	104AK0 0003	財物勞 務採購	社會局/ 仁愛之家 /總務組	104 年度護 理、社工及照 顧服務員人 力委外勞務	14,335	35	40	5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及 照顧服務員人力服務進行中。	1031118 最後修改 期程 1040228/開/完工
219	104AK0 0065	財物勞 務採購	社會局/ 婦女及兒 少福利科 /婦女及 兒少福利 科第二股	臺中市婦女 福利服務中 心	35,937	35	40	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案為季核銷，下次撥款日期 為 4 月。	1031231 最後修改 期程 1040228/開/完工
220	104AL0 0010	財物勞 務採購	勞工局/ 就業安全 科/	104 年度職 業訓練委託 案(一)	14,690	20	30	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 至 1/27 為止，已開標並進入評 選會之期程。	1031217 最後修改 期程 1040315/開/完工

221	104AN0006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25,100	30	40	10		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 8 日第 4 次招標決標，1 月 19 日簽約。	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
222	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	10	20	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 契約簽辦中	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
223	104AO00010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	0	10	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年標案規劃中	1031230 最後修改期程 1040630/開/完工
224	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討案	15,000	20	30	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已公告上網招標	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
225	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	70	85	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 103 年 12 月 24 日檢送期末報告書會議紀錄，廠商依契約規定於 104 年 1 月 23 日檢送公開展覽草案計畫書圖至本局。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
226	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	55	70	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.期中報告於 1/23 提送。 2.1/21、1/27 辦理教育訓練。 3.後續辦理期中報告審查事	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工

										宜。	
227	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	40	55	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商業已於 104 年 1 月 30 日依約檢送工作計畫書。	1031229 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1040813/開/完工
228	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	40	55	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 104 年 1 月 14 日提交工作計畫書	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
229	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	40	55	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 (一)桃園市環保局 104 年 1 月 15 日來訪，分享臺中市低碳推動成果及臺中市低碳城市發展自治條例制定經驗。 (二)104 年 1 月 22 日辦理低碳教育講堂「從森林木材看 CO ₂ 的減量」，提供市府相關人員了解不同樹種固碳比較及森林對氣候的影響。 (三)英國愛丁堡 G 教授 104 年 1 月 30 日來訪，會中分享臺中市低碳成果與臺中市發展低碳城市自治條例，G 教授分享英國推動低碳經驗及相關低碳法令。	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工
230	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104 年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納	24,742	0	20	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已辦理簽陳案件，無落後。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工

				證明書等列 印、摺封及 郵寄等作業							
231	104AP0 0092	財物勞 務採購	環保局/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度資 源回收車採 購(項目四)	14,400	10	30	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/12 上網公告。	1040108 最後修改 期程 1040510/開/完工
232	104AM0 0029	財物勞 務採購	警察局/ 刑事鑑識 中心/	臺中市政府 警察局 DNA 實驗室建置- 分析儀器設 備採購案	10,700	0	20	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 23 日已招標簽辦，目前陳 核中。	1031230 最後修改 期程 1040531/開/完工
233	104AP0 0090	財物勞 務採購	環保局/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度資 源回收車採 購(項目二)	18,000	10	30	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/12 上網公告。	1040108 最後修改 期程 1040510/開/完工
234	104AU0 0005	財物勞 務採購	稅務局/ 資訊科/ 資訊科機 作股	104 年資訊 設備新增汰 換	13,354	0	20	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案 104 年 1 月 16 日招標文件 簽辦，已於 1 月 21 招標文件簽 準，預定 3 月 13 日辦理招標。	1031121 最後修改 期程 1040815/開/完工
235	104AP0 0091	財物勞 務採購	環保局/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度資 源回收車採 購(項目三)	19,800	10	30	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/12 上網公告。	1040108 最後修改 期程 1040510/開/完工

236	104AN0010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年消防衣裝備採購案	16,800	10	40	30		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月 20 日招標決標，辦理簽約中	1040105 最後修改 期程 1040331/1041220 招/決標 開/完工
237	102AM0023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 持續建置中。	1030804 最後修改 期程 1020430/開/完工

2 月份執行情形

資料下載日期：104 年 3 月 10 日

月份執行進度累計	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
104 年 2 月	330 件(79.71%)	46 件(11.11%)	9 件(2.17%)	29 件(7.01%)	414 件	11 件

(一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	35 件(74.47%)	9 件(19.15%)	0 件(0.00%)	3 件(6.38%)	47 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	099DC00001	發包工程	建設局/建築工程科/	增設專科教室暨圖書館興建工程(東山高中)	160,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本案工程結算已簽奉核准，並移請校方辦理後續支付尾款事宜。 2.空調設計錯誤，已依調解建議簽辦監造單位扣罰並入勞務結算辦理。 3.市長批示召開教育局、建設局研議可行性會議。 4.經召開會議後，雙方協議尊重學校，依契約規定辦理相關事宜。 5.調解成立逕由校方據以憑辦結付尾款事宜。	1000331 最後修改期程 991015/991230 招/決標 1000130/1010305 開/完工
2	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	55	30	-25		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：0 次 104/1/6 第 1 次開標流標， 104/1/15 第 2 次開標，因廠商報價減價 3 次未進入底價爰廢標，於 104/1/19 召開流廢標檢討會議，請委設單位儘速修改	落後原因： 於 104/1/19 召開流廢標檢討會議，請委設單位儘速修改預算書圖，並於 104/2/25 辦理修正預算書圖後第 1 次

										預算書圖，並於 104/2/25 辦理修正預算書圖後第 1 次開標，僅 2 家投標未達法定家數致流標，擬儘速第 2 次上網公告招標。	開標，僅 2 家投標未達法定家數致流標； 解決對策： 儘速第 2 次上網公告招標 1021226 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1040131/1050630 開/完工
3	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	40	25	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 26 日完成第二次預算書圖送審，目前等待預算書圖核定，核定後辦理公開閱覽且儘速委託教育局工程科辦理公開招標工作。 日前函送教育局展延此工程之工作期程，尚未核准。	落後原因： 因先前作業延誤所致； 解決對策： 盡速委託辦理公開招標 1030626 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040401/1060630 開/完工
4	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	40	30	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 已於 104 年 2 月 26 日正式公告上網發包，3 月 10 日第 1 次開標。	落後原因： 因公開閱覽作業時，有廠商意見反映並將資料反映彙整給設計單位答覆； 解決對策： 請設計單位儘速依彙整資料做修正 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
5	101DS11024	發包工程	建設局/建築工程	臺中市立豐南國民中學	104,205	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1020306 最後修改期程

			科/	老舊校舍(中山樓)整建工程						(1)初驗合格 (2)103 年 11 月 28 日正式驗收 (3)103 年 12 月 31 日正驗複驗 (4)104 年 1 月 28 日正驗第 2 次複驗 (5)刻正辦理工程結算	1011125/1011221 招/決標 1020201/1030531 開/完工
6	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 10 日申報竣工，刻正辦理初驗階段。	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
7	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：1 次 第三階段工程 103/10/16 完成驗收，因監造單位就竣工明細與契約數量差異，經本局催辦並扣款，尚未釐清，另有關承商使用執照取得逾期，監造單位亦未明確說明，延誤辦理後續結算事宜。	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工
8	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，疑有財務困難狀且收到承商下包之法院執行命令。 2.尚未依約辦理建物點交，依契約相關規定循程序催告迄未改善，已簽奉核准終止契約。 3.校方 104 年 2 月 16 日發函終止契約在案。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
9	100DS12001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學圖書資訊館	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 要求承商於 104 年 2 月 13 日前	1030926 最後修改期程 1011118/1011228 招

				暨專科教室 新建工程案						檢附缺失改善紀錄於本局，逢 年假，訂於 104 年 3 月 12 日辦 理第二次複驗。	/決標 1020220/1031030 開/完工
10	101DS1 0013	發包工 程	教育局/ 國民小學 /篤行國 小	BC 棟教室 拆除重建工 程	51,400	100	95	-5		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 1、已完成：104/1/20 完成驗 收，已取得使照。 2、目前進行：結算中，3/22 辦理落成啟用典禮。	1030103 最後修改 期程 1011001/1011221 招 /決標 1020117/1030731 開/完工
11	101DS1 1001	發包工 程	教育局/ 國民中學 /新光國 中	臺中市立新 光國民中學 學生活動中 心新建工程	68,300	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 已完成驗收，綠建築標章審查 已通過，俟取得綠建築標章核 發後即可辦理保留款結算付款	1021202 最後修改 期程 1010820/1010920 招/決標 1011020/1021215 開/完工
12	102DS1 0008	發包工 程	教育局/ 國民小學 /梧南國 小	梧棲區梧南 國小遷校工 程案	83,000	83	80	-3		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 梧曦樓外牆 1：3 水泥粉刷打 底、梧曦樓內牆 1：3 水泥粉 光、梧曦樓平頂清水模批土、 南風樓外牆泥作吊線及灰誌施 作、梧曦樓外牆防水裝修分割 線放樣。	落後原因： 水泥工班招工困難 土方提供單位作業 延誤； 解決對策： 請承商研擬招供對 策 考慮修改管考期程 1020401 最後修改 期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工
13	102DS1 1002	發包工 程	教育局/ 國民中學 /龍井國 中	龍井國中老 舊校舍拆除 暨校舍新建 工程	90,000	85	82	-3		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 2/10B 區頂樓灌漿、2/11 支付 第三期估驗款、2/14A 區 RFL 樑版鋼筋綁紮及水電配管、 2/14B 區一、二樓內牆粉光、	落後原因： 增建 3 間教室辦理 契約變更中； 解決對策： 契約變更程序完成 後，簽請調整管考

										2/24B 區鐵捲門安裝	系統之累計預定施工進度。 1020225 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工
14	102DS1 1013	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	教育部補助 成功國中至 善樓 102 年 老舊校舍整 建計畫硬體 工程	99,900	55	55	0		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：2 次 本案已於 104 年 2 月 17 日完成 舊建物拆除，預計於 104 年 3 月 10 日完成清運。另有關本案 (變更設計)校園審議會議已於 104 年 2 月 4 日及 104 年 2 月 25 日辦理審議，預計 104 年 3 月 13 日召開本案校園審議確 認修正會議。	1031210 最後修改 期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1051103 開/完工
15	103AD0 0070	財物勞 務採購	教育局/ 國民中學 /日南國 中	臺中市 103 學年度第 1 學期例假日 安心午餐聯 合招標	38,864	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商已完交貨，預定於 3 月 5 日辦理驗收。	1030812 最後修改 期程 1030826/1031130 招/決標 開/完工
16	103DD0 0058	發包工 程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市立東 峰國民中學 老舊校舍改 建工程	50,000	30	30	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 目前尚在上網公告預備作業 中，需俟批核後始可上網公告 本件招標案。	1040120 最後修改 期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
17	101DS1 0007	發包工 程	教育局/ 國民小學 /僑孝國 小	101 年度臺 中市北屯區 僑孝國民小 學南棟教室 大樓拆除重 建工程	67,500	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 1.102/04/29 開工 102/06/11 建 管開工，103/04/30 第一次變更 設計，103/09/12 第二次變更設 計。 2.現況:104/01/16 廠商報竣	1031001 最後修改 期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工

										工，104/01/22 建築師確認竣工，104/02/02 初驗。 3.公共藝術計畫書審查 102/11/26 經文化局同意備查，103/05/29 徵選結果報告書核定，103/8/4 簽約 103/10/15 公共藝術品安裝完成，103/11/21 驗收。	
18	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	70	70	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 第一期工程即將報竣工，準備驗收。	1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
19	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	88	88	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 1.鋁門及防火門扇安裝 2.樓梯欄杆扶手安裝 3.教室室內牆面油漆施作 4.殘障廁所設備安裝 5.教室弱電系統拉線 6.四育館主電幹管配管	1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1041031 開/完工
20	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	72,213	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 1.承商於 104 年 1 月 30 前將初驗缺失改善完成，於 104 年 2 月 5 日辦理複驗通過，預計 104 年 3 月 12 日辦理正式驗收。 2.使用執照、消防安檢、綠建築標章資料準備中，尚未掛號送件。 2.公共藝術設置計畫現況:公共藝術設置計畫完成報告書於 103 年 11 月 24 日經臺中市政府文化局同意備查通過，已結案。	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招/決標 1020116/1030831 開/完工

21	101DS11005	發包工程	教育局/ 國民中學/ 大甲國中	臺中市立大甲國民中學 校舍拆除整建工程	157,500	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103/11/10 辦理初驗複驗，缺失改善結果已於 103/11/24 檢送市府。 103/12/19 辦理正驗。 104/01/13 辦理正驗複驗、驗收、合格。	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/決標 1020130/1040130 開/完工
22	101DS10004	發包工程	教育局/ 國民小學/ 南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 1.木地板工程，舞台布幕及植栽、空調、鋪面。 2.104 年 2 月 25 日申報竣工。 3.預計 3 月中旬前進行工程初驗。	1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工
23	101DD00001	發包工程	建設局/ 建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學（格致樓及行政大樓新建工程）101 年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 於 103 年 12 月 10 日已完成工程複驗，目前已請監造單位與承商辦理工程結算事宜。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標 1020301/1031231 開/完工
24	099DC00054	發包工程	教育局/ 國民中學/ 光德國中	光德國中興建第三期教室大樓	60,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 俟市府保留作業完成及開庫後，函報請款。	1000304 最後修改期程 1001130/1001231 招/決標 1010630/1030731 開/完工
25	103DD00085	發包工程	教育局/ 國民小學	臺中市大甲區大甲國民	120,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1030703 最後修改期程

			/大甲國小	小學「北棟校舍拆除重建工程」						俟招標文件簽核後上網招標。	1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
26	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	86,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 12 月 22 日已簽約 104 年 2 月 16 日辦理委託規劃設計監造書面報告採購及營繕工程小組第 2 次會議。	1031226 最後修改期程 1041013/1041221 招/決標 1050122/1060808 開/完工
27	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已完成與鄰居土地鑑界。 2.進行初步規劃中。	1031229 最後修改期程 1041101/1050101 招/決標 1050501/1061001 開/完工
28	104DD00002	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 俟招標文件簽核後上網招標	1031227 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
29	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1/21 上網招標，2/5 日開標，2/6 議價決標。	1031230 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050301/1060901 開/完工
30	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本校老舊校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務勞務採購案，已於 104 年 2 月 11 日開標，由許育嘉聯合建築師事務所得標，並於 104 年 2 月 17 日決標。	1040203 最後修改期程 1041010/1041110 招/決標 1050101/1060430 開/完工

31	104DD00022	發包工程	教育局/ 國民小學/ 中正國小	老舊校舍整 建工程	146,520	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 建築師遴選上網招標	1040226 最後修改 期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
32	102DS10017	發包工程	教育局/ 國民小學/ 新平國小	臺中市太平 區新平國民 小學興建活 動中心及專 科教室工程	86,000	68	69	1		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：1 次 1.4F 放樣 2.4F 鋼管鷹架組立	1030108 最後修改 期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
33	101DD00002	發包工程	教育局/ 工程營繕 科/	臺中市西區 大同國小學 生活動中心 興建工程	96,480	78	79	1		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：3 次 (1)104/02/10 本府教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送 104 年 1 月 1 日至 104 年 1 月 31 日施工日誌資料。(中市教工 字第 1040009664 號函) (2)104/02/10 本府教育局同意 備查本案監造單位提送 104 年 1 月 1 日至 103 年 1 月 31 日監 造日誌資料。(中市教工字第 1040009663 號函) (3)104/02/12 本府教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送開 關插座送審資料。(中市教工字 第 1040010211 號函) (4)104/02/12 本府教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送吊 扇送審資料。(中市教工字第 1040010212 號函) (5)104/02/06 監造會議(第 21 次)。 (6)104/02/11 學生活動中心新 建工程第一次變更設計(資格 審查)。 (7)104/02/13 學生活動中心新 建工程第一次變更設計(議價 程序)。 (8)104/02/01-05 4F 柱牆模板封	1030124 最後修改 期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工

										模、4F 夾層樑板鋼筋綁紮、4F 下樑版模版封模、4F 水電配管、4F 牆鋼筋綁紮、RFL 夾層 4000PSI 預拌混凝土搗築、B1F、1F、2F 門窗泥作掉線。 (9)104/02/06-10 整理 2F 模板、2FL 地板清潔、模料整理。 (10)104/02/11-16 2F 鋁門窗框進場、4F 柱牆封模、防火門門框進場、4F 柱牆模板封模、1F 立門窗框、1F 立門窗框、4F 模板封模、2F 立窗、4F 模板封模。 (11)104/02/23-28 4F 模板封模、模板整理、RFL 樑版鋪設、1F 內窗填縫、立門窗。	
34	102DD0008	發包工程	教育局/ 工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	74	75	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.A 棟 2F 窗台、洗手台、花台模板組立。 2.B 棟 RFL4000PSI 預拌混凝土搗築。 3.B 棟 RFL 放樣。 4.B 棟 RFL 室內樑底模組立。 5.B 棟 RFL 室內樑底模組立。 6.B 棟 RFL 室內樑底鋪清水模。 7.A 棟 RFL 室內樑底鋪清水模。 8.A 棟 RFL 室外鋼筋綁紮。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
35	101DS10053	發包工程	教育局/ 國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟 A 棟)	93,600	93	94	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 2/5 第二階段西棟景觀工程施作,2/9 RF 防水施作，2/26 路緣石進場施作	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招/決標 1011205/1040430 開/完工

36	102DS10001	發包工程	教育局/ 國民小學/ 豐洲國小	臺中市豐洲 國小多功能 活動中心興 建工程	50,000	93	95	2		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 廠商已於 104 年 2 月 10 日辦理 竣工	1031223 最後修改 期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
37	101DD00010	發包工程	教育局/ 秘書室/	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第 1 期工程	212,237	90	92	2		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：2 次 1.天花板施作 2.周邊景觀水溝 施作 3.景觀地坪施作整地 4.景 觀管路挖埋配管 4.室內清掃	1020731 最後修改 期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
38	101DS10036	發包工程	教育局/ 秘書室/	臺中市東勢 區石城國民 小學老舊校 舍整建工程	51,300	87	90	3		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 目前工程進度正常	1031024 最後修改 期程 1011115/1011230 招 /決標 1020301/1040501 開/完工
39	102DS10009	發包工程	教育局/ 國民小學/ 旭光國小	烏日區旭光 國小遷校工 程	118,000	68	71	3		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 (1)104/01/26 第一次外聘督 導； (2)104/02/01 A 棟 3FL 灌漿； (3)104/02/04 第 28 次監造會 議； (4)104/02/06 中央工程施工查 核小組工程查核； (5)104/02/13 C 棟 3 樓斜版及 B 樓 2 樓洗手臺灌漿	1040216 最後修改 期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
40	101DS10006	發包工程	教育局/ 秘書室/	臺中市北屯 區松竹國民 小學活動中 心興建工程	76,749	80	84	4		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：4 次 景觀圍牆施作	1040115 最後修改 期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1040801 開/完工
41	102DD00004	發包工程	教育局/ 國民小學	東海國小新 設校工程	143,300	63	68	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次	1021015 最後修改 期程

			/東海國小							1.103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照：103 中都建字第 01827 號)；核定雜項執照 (1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 9.104/01/29 工程外聘委員督導。 10.104/02/09 校舍上樑典禮 11.104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 12.104/02/25 申請國際街之道路使用：埋設排水設施(陰井)。	1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工
42	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	0	5	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 完成建築師遴選：第二階段服務建議書評選，並於 2 月 16 日議價決標。	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工
43	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	0	5	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 4 日公開評選，104 年 2 月 6 日決標	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510

											開/完工
44	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	0	5	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2/12 完成建築師遴選	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
45	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	0	5	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2/11 截止投標 2/12 開標及評選 2/13 決標	1040108 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
46	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	80,000	0	5	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 遴選規劃設計監造建築師	1031230 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
47	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	25	40	15		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 2/2 簽約(由代理校長簽約) 預計 3/8 動土典禮	1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工

(二) 道路橋梁工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5% 以內	 落後介於 5% 與 10% 之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	26 件(70.27%)	2 件(5.41%)	2 件(5.41%)	7 件(18.92%)	37 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側7.25M計畫道路開闢工程	58,000	95	75	-20		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 本案將俟地政局提供104年市價，再重新報請內政部審議。	落後原因： 本案經內政部於103.11.12開會審議，決議保留，業於104.12.12召開二次協議價購； 解決對策： 本案將俟地政局提供104年市價，即重新報請內政部審議，預計104年5月前趕上進度。 1030827最後修改期程 1031030/1031220招/決標 1040120/開/完工
2	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	55	40	-15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 完成訂約，目前辦理用地取得，尚未開工。	落後原因： 徵收作業延誤； 解決對策： 積極趕辦 1030505最後修改期程 1031015/1031130招/決標 1031231/1041130開/完工
3	102AF00036	財物勞務採購	建設局/道路養護科/	102年度橋梁暨零星工程委託設計暨監造技術服務案	95,000	100	85	-15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 尚有工程請款中，俟全數完成後再行驗收付款。	落後原因： 尚有監造工程未完成； 解決對策： 僅剩一案，俟完成後辦理驗收結算 1020604最後修改期程 1020322/1020630

											招/決標 1020830/開/完工
4	102DF0 0050	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52,992	55	40	-15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 俟建築物拆除後開工	落後原因： 因建築物尚未拆除 及本府水利局先行 施作雨水下水道無 法進場施工。； 解決對策： 經多次與住戶協調 同意至104年4月 初配合工程拆除， 至於水利局先行施 工部份本局已定於 104年3月9日會勘 確認施工期程，再 確定本工程開工日 期。 1021209 最後修改 期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050201 開/完工
5	102DF0 0051	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	和平區中47 線東崎路(三 叉坑至觀音 橋)拓寬工程	85,125	55	40	-15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 俟用地取得後再行通知承商開 工。	落後原因： 用地尚未取得，無 法通知承商開 工。； 解決對策： 已請用地徵收人員 加快辦理速度。 1030910 最後修改 期程 1031015/1031215 招/決標 1040215/1050210 開/完工
6	099DD0 0139	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	神岡豐洲科 技工業園區 聯外道路(神 岡區浮圳路 拓寬改善工	97,000	65	55	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：4次 目前停工中，文化資產處於11 月28日召開調整工法及修正 設計書圖審查會，待後續結論	落後原因： 因現有水圳經申請 人提報文化資產保 留，業經臺中市文 資處受理並辦理審

				程)						再行辦理。	查中，經審查要求工程配合辦理變更設計，以保留現地部分文化景觀，惟經 103 年/11/28 審查結果，針對工程變更內容上未獲通過，至無法續辦變更設計及復工事宜。 解決對策： 1.本案用地已全數徵收取得，並已完成土地款發價作業。 2.文資處 11/28 會議審查意見，已於 12/18 函文顧問公司依審查意見限期 12/25 前提出修正報告。 3.惟因顧問公司表示本案停工超過 6 個月已提出解約在案，故無意願配合重新修正報告。 4.前次簽辦全案辦理情形，原訂於 2 月安排後續辦理情形及文化景觀座談會，因故未召開，於 104 年 2 月 25 日再次簽辦請示。 1031124 最後修定期程 1021020/1021120 招/決標 1030430/1041130 開/完工
7	103CF00033	用地取得	建設局/土木工程	外埔區外埔農會後方	63,000	70	60	-10		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次	落後原因： 本案因都發局於

			科/	8M計畫道路打通工程						本案因都市計畫樁位訂正,道路範圍有部分修正,將重新辦理協議價購會議。	103年12月重新公告都市計畫樁位更正,造成道路範圍擴大,依埔地徵收條例第11條,須重新辦理協議價購;解決對策:重新辦理協議價購,預計104年7月前趕上進度。1031208最後修改期程 1040228/1040331招/決標 1040530/開/完工
8	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	84	76	-8		流廢標次數:0次,預定期程修改次數:0次 實際進度 53.43%	落後原因: 其他 1. 第一號橋A1橋台與既有防洪牆基礎相互抵觸,辦理變更設計事宜。2. 第三號橋A1橋台與既有箱涵相互抵觸,辦理變更設計事宜。3. 第二號橋A1橋台與既有電力桿線相互抵觸,辦理桿線遷移事宜; 解決對策: 1. 第一號橋A1橋台與既有防洪牆基礎相互抵觸,已完成辦理變更設計,施工中。2. 第三號橋A1橋台與既有箱涵相互抵觸,已完成辦理變更設計,施工中。3. 第二號橋A1橋台與既有電力桿線相互抵觸,已完成辦理

											桿線遷施工中。 1030212 最後修改 期程 1021015/1021112 招 /決標 1030303/1040522 開/完工
9	101DF0 0305	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市臺中 港聯外道路 (特 8-50)	174,800	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 12 月 22 日~104 年 2 月 2 日不計工期，於 104 年 2 月 3 日復工。	落後原因： 因有北側側溝土地 尚未撥用完成，導 致無法施工； 解決對策： 目前辦理播用中 1011224 最後修改 期程 1011109/1011207 招 /決標 1020501/1031023 開/完工
10	102DF0 0047	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K +800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 竣工確認中	1030923 最後修改 期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
11	103DF0 0117	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	大甲溪畔生 態教育園區 聯外道路 0K+000~1K +600 道路工 程	85,378	67	66	-1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.工區交維設施施工 2.3 號橋 A2 橋台施工 3.2 號橋橋台施工	落後原因： 土地取得較晚； 解決對策： 積極趕辦，預定進 度 29.77 實際進度 26.77。 1030305 最後修改 期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1040731 開/完工
12	102DF0 0381	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	大坑地區 15M-3 計畫 道路開闢工	92,487	68	68	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已於 2/9 召開管線協調會，台	1030320 最後修改 期程 1020730/1020823

				程(橫坑巷至北坑巷)						電、欣中天然氣規劃於 104 年 3 月初進場施工,並於 104 年 3 月完成作業,再通知廠商辦理復工,另中華電信於本工程人行道作業部分因須配合施工,後續請廠商於配合施工處施工前一周通報中華電信,以利施工作業進行。	招/決標 1030630/1040930 開/完工
13	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 104 年 1 月 12 日辦理第一次現場估驗查驗。	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
14	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 訴願人因不服本府環境保護局 103 年 9 月 12 日中市環綜字第 10300965431 號公告審查通過提起訴願，查本案依程序辦理，於 103 年 3 月 21 日召開環評大會。	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工
15	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	0	0	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 按期程辦理用地取得	1040202 最後修改期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
16	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-1 號道路開闢工程	73,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 徵收經費籌措	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
17	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第	栗林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 辦理 104 年 2 月 16 日第二次土地協議價購	1040112 最後修改期程 1040305/1040505 招/決標

			二股								1040517/開/完工
18	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街127巷~大漢街147巷道路開闢工程	79,900	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 目前彙整徵收計畫書	1031104 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1040620/開/完工
19	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廬子巷（廬子路至廬子巷33之13號）開闢工程	79,000	75	75	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2次 已按進度辦理用地取得	1031126 最後修改期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
20	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區大慶街一段130巷至德富路打通工程	62,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 本案預計104年3月中旬提送計畫書至地政局初審	1031014 最後修改期程 1040305/1040410 招/決標 1040520/開/完工
21	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無管自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	77	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 未派工	1030904 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1041031 開/完工
22	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於104年2月26日再次提送交通部公路總局審查。	991213 最後修改期程 開/完工
23	099DD00135	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)—中部科學工業園區后里園	521,624	100	100	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：2次 業已驗收完成，現正簽付撥款。	1020809 最後修改期程 991129/991221 招/決標 1001230/1030415 開/完工

				區一西向聯 外道路開闢 工程							
24	102AF0 0050	財物勞 務採購	建設局/ 土木工程 科/	臺中生活圈 4 號線大肚 段路線環境 影響評估作 業委託技術 服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 環保局於 103 年 11 月 18 日召 開範疇界定會議。顧問公司於 103 年 12 月 24 日提送已修正 第一次延續會議書面意見報局 以 103 年 12 月 28 日中市建土 字第 1030137221 號函報本府 環保局訂於 104 年 2 月 5 日召 開第二階段環境影響評估範疇 界定第一次延續會議，於 104 年 2 月 11 日廠商函文申請第二 期款項。	1021105 最後修改 期程 1021007/開/完工
25	102BF0 0028	委外設 計	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 一股	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東 向道路銜接 工程委託規 劃設計暨監 造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案兩條道路銜接方案前經林 副市長表示採高架跨越環中路 方案進行，經本局局長已於 104 年 2 月 11 日邀集相關單位 於現場會勘討論本案銜接事 宜，並請顧問公司於會勘後一 個月內考量各與會單位意見、 臺中市政府交通局於本案道路 上推動輕軌運具運輸需求及檢 討周邊交通改善方式，重新提 出規劃報告書，預計於 104 年 3 月 11 日前提送。	1030822 最後修改 期程 開/完工
26	102CF0 0020	用地取 得	建設局/ 土木工程 科/土木 工程科第 二股	南區永興五 巷（文心南 路至高工南 路）打通工 程	121,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 繳存國庫專戶保管	1030704 最後修改 期程 1031005/1031110 招 /決標 1031220/開/完工

27	102CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三段(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部分)開闢	553,975	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 繳存國庫專戶保管	1030731 最後修改期程 1030509/1031101 招/決標 1031220/開/完工
28	102CF00043	用地取得	建設局/土木工程科/	豐原區 11-34 號都市計畫西側道路拓寬工程	117,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 本案預計 104 年 3 月中旬提送計畫書至地政局審核	1031110 最後修改期程 1040810/1040910 招/決標 1041130/開/完工
29	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 第三.五標已完成初設並於 103 年 12 月 22 日召開審查會議，顧問公司依審查意見修正報局於 104 年 1 月 7 日核備啟動細部設計作業，顧問公司於 103 年 2 月 2 日提送第一標及第二標工程基本設計階段大地工程調查成果，本局於 103 年 2 月 9 日核備。	1030225 最後修改期程 開/完工
30	103CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	98,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 本府訂期於 104 年 3 月 9 日發放拆遷處理費	1030522 最後修改期程 1030810/1030910 招/決標 1031015/開/完工
31	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路(溪底路)拓寬工程 (0k+000~1k+600)	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 用地已取得	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
32	102DF00054	發包工程	建設局/土木工程	太平區太平路(中 102-1	60,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1020205 最後修改期程

			科/土木工程科第一股	線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)						於 104 年 2 月 2 日初驗，目前派員正驗中。	1020515/1020615 招/決標 1020815/1040207 開/完工
33	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	77	77	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103/06/16 開工，目前施工中。	1030403 最後修改 期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1040430 開/完工
34	103CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	太平區屯區藝文中心前道路(長安東路)拓寬工程	222,568	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 13 日繳存國庫專戶保管	1030505 最後修改 期程 1030808/1030907 招/決標 1031106/開/完工
35	103CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	太平區樹孝路 25 號對面 10 米道路開闢工程(樹孝路至中山路三段 170 巷)	112,000	95	100	5		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 8 日繳存國庫專戶保管	1030504 最後修改 期程 1030808/1030907 招/決標 1031106/開/完工
36	103DF00141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	73	79	6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.自行車道施作 2.兩側橋樑基礎施作 3.墩柱帽梁施作	1030305 最後修改 期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
37	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	57	65	8		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 104 年 1 月 28 日 第三川局工程督導 A1A2 橋臺澆置完成	1030915 最後修改 期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	11 件(78.57%)	2 件(14.29%)	1 件(7.14%)	0 件(0.00%)	14 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	93	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 維修機廠工程	落後原因： A03、維修機廠建照申請； 解決對策： 已積極趕工 1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
2	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已完成系統建置及測試並報竣，目前專管及監造正依契約查驗竣工。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
3	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	60	58	-2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本工程電聯車、行車監控及機廠維修設備系統正進行概念設計(CDR)送審作業，另供電、通訊及自動收費系統則已進入細部設計(DDR)送審階段。	落後原因： 機電系統工程標歷經 3 次流、廢標。； 解決對策： 機電系統工程標於 100 年 3 月 9 日決標（較原預訂時程亦落後約 23 個月），並於 100 年 4

											月 21 日開工。 1040304 最後修改 期程 991206/1000309 招/ 決標 1000421/1071130 開/完工
4	103AG0 0041	財物勞 務採購	交通局/ 捷運處/ 機電系統 課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線雙節車 輛後續擴充 採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 保固中	1030619 最後修改 期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
5	103DG0 0010	發包工 程	交通局/ 運輸管理 科/運輸 管理科第 一股	水湳轉運站 建置工程	111,500	25	25	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 配合水湳經貿園區內重大建設 進行總檢討，暫停規劃設計。	1031119 最後修改 期程 1040331/1040430 招/決標 1040515/1041231 開/完工
6	103DG0 0023	發包工 程	交通局/ 捷運處/ 機電系統 課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線延伸線 東延線工程 費	700,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案規劃設計由運輸管理科辦 理，目前暫緩辦理，將依 BRT 體檢小組決議事項續辦。	1031203 最後修改 期程 1041130/1050120 招/決標 1050206/1051215 開/完工
7	104DG0 0005	發包工 程	交通局/ 捷運處/ 機電系統 課	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線延伸線 西延線工程 費	700,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前暫緩辦理，將依 BRT 體檢 小組決議事項續辦。	1031201 最後修改 期程 1040430/1040531 招/決標 1040616/1050411 開/完工
8	103AG0 0020	財物勞 務採購	交通局/ 運輸管理 科/	臺中市快捷 巴士(BRT) 藍線延伸線 第一期路段 (東延)委託 設計監造技 術服務	28,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 1.本案已於 1 月 14 日起暫停履 約。 2.本府已成立 BRT 體檢小組檢 討相關工作，本案將俟體檢報 告結果再行辦理後續相關事 宜。	1030603 最後修改 期程 1031115/1040331 招 /決標 1041031/開/完工

9	100AG00006	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 俟 BRT 體檢小組報告結果，辦理後續相關事宜。	1030428 最後修改期程 1010531/開/完工
10	101AC01008	財物勞務採購	交通局/ 捷運處/ 綜合規劃課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：1 次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，刻正研議回復內容及辦理報告書修正作業，將於完成後再次提報。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
11	102AC01010	財物勞務採購	交通局/ 捷運處/ 機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 保固中	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
12	102AG00016	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理	24,802	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.分別於 2/3、11、17、25 召開「臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理」西延伸專業技術協調會。 2.本府已成立 BRT 體檢小組檢討相關工作，本案將俟體檢報告結果再行辦理後續相關事宜。	1021120 最後修改期程 1021119/開/完工
13	102AG00017	財物勞務採購	交通局/ 運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(西延)委託	56,261	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 因本府已成立 BRT 體檢小組檢討相關工作，本案將俟體檢報告結果再行辦理後續相關事宜。	1021127 最後修改期程 1021115/1030228 招/決標 1031231/開/完工

				設計監造技術服務						宜。	
14	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	55	70	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 釘樁成果書圖 104 年 1 月 26 日公告屆滿後，已於 104 年 2 月 10 日完成第一場公聽會，預計 104 年 3 月辦理第二場公聽會。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5% 以內	 落後介於 5% 與 10% 之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	37 件(80.43%)	7 件(15.22%)	0 件(0.00%)	2 件(4.35%)	46 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01348	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市大里區美群路道路排水改善工程	68,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103/12/16 驗收完成，請款完成。	1030214 最後修改期程 1021215/1021231 招/決標 1030115/1031231 開/完工
2	103DD01069	發包工程	水利局/水利工程科/	103 年度太平區坪林排水治理工程(第二期)開口契約	60,199	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 請款完成	1030124 最後修改期程 1030120/1030210 招/決標 1030210/1031231 開/完工
3	102DD01061	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統-污水主次幹管-第	334,974	55	30	-25		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 12 月 30 日辦理招商說明會，設計廠商於 104 年 2 月	落後原因： 投標廠商家數不足致使流標。； 解決對策：

				二分標						3 日提交修正後相關招標文件，現正研擬簽辦撤案及召開單價調整審查會中。	103 年 12 月 30 日召開招商說明會，由設計顧問公司依據招商說明會會議結論並再訪查廠商報價及營建署最近工程發包預算，檢討工程設計調整預算單價，檢討後工程預算須增加 8145 萬，因涉及中央補助經費需重提營建署審議，為加速提報中央審核流程，現正研擬邀請營建署及專家擇期召開預算單價調整審查會議。 1030522 最後修改期程 1021231/1031231 招/決標 1040131/1060131 開/完工
4	103DD01072	發包工程	水利局/ 水利工程科/	西屯區港尾溪環中路分洪道工程	165,529	55	40	-15		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103/12/16 決標，目前因水電瓦斯管線尚與各相關單位協商中，故尚無法通知承包商開工，目前簽核修正預定期程中。	落後原因： 1.本案工程位置條件特殊且涉交通及管線配合事宜，故影響廠商投標意願，經重新檢討目前業於 103 年 12 月 17 日決標。 2.因本案涉環中路交通維持及管線遷移事宜影響施工工期，相關作業亦需俟電力、電信管線遷移完成方可開工，目前已召開管線遷移協調會，並請相關管線單位協助設計

											後開立繳費單。3. 另本案包含交通維持計畫審查時間，且工區位址延環中且穿越中清路交通繁雜，故週末、相關局處辦理大型活動、配合臨近(如果菜市場)進出及年節禁挖期間為維持交通順暢皆可能請承商配合暫停施工，故影響工期甚鉅。； 解決對策： 已召開管線遷移協調會，並請相關管線單位儘速辦理管線遷移事宜，同時同步辦理交通維持等相關計畫送審作業，並符實簽辦調整預定期程中。 1030124 最後修改期程 1031015/1031031 招/決標 1031130/1041031 開/完工
5	104DD01059	發包工程	水利局/ 污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	30	25	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 公開招標已簽辦完成，因招標文件營建署尚有意見，已多次會同顧問公司前往營建署中區分處討論，目前待營建署備查後上網公開招標。預計 104 年 4 月初公開招標。	落後原因： 招標文件營建署尚有意見； 解決對策： 請顧問公司修改中，並儘速與營建署溝通確認，營建署備查後即刻上網公開招標。預計 104 年 4 月初前公開招標。 1031211 最後修改

											期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
6	104DD0 1065	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	大里區中興 路雨水下水 道工程	95,000	25	20	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 規劃設計中	落後原因： 規劃方案審核中； 解決對策： 將積極辦理，預計 104 年 3 月趕上進 度。 1031211 最後修改 期程 1040417/1040427 招/決標 1040507/1071203 開/完工
7	104DD0 1069	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (6)-第 2 分標	245,939	30	25	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 公開招標已簽辦完成，因招標 文件營建署尚有意見，已多次 會同顧問公司前往營建署中區 分處討論，目前待營建署備查 後上網公開招標。預計 104 年 4 月初公開招標。	落後原因： 招標文件營建署尚 有意見； 解決對策： 請顧問公司修改 中，並儘速與營建 署溝通確認，營建 署備查後即刻上網 公開招標。預計 104 年 4 月初前公開招 標。 1031211 最後修改 期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
8	098DD0 0109	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(1) 第二分標	112,138	100	95	-5		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 已於 104 年 1 月 29 日複驗合 格，目前簽辦結算付款中。	1030410 最後修改 期程 1011030/1011120 招 /決標 1020227/1031030 開/完工

9	102DD0 1082	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	石岡壩水源 特定區污水 下水道系統 (第二期)之 巷道連接管 及用戶接管 工程-第三標	80,450	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 5 日辦理複驗，廠 商依主驗官意見修正竣工結算 資料中，廠商已於 104 年 3 月 2 日提送修正結算資料，並於 3 月 3 日送主驗官確認中。	1020304 最後修改 期程 1011119/1011127 招 /決標 1020225/1030630 開/完工
10	102DD0 1147	發包工程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	廊子地區區 段徵收公共 工程第一號 橋樑週遭排 水改善工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 驗收中	1020503 最後修改 期程 1011123/1011211 招 /決標 1011213/1030430 開/完工
11	102DD0 1342	發包工程	水利局/ 水利工程 科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(崇德柳橋 ~中正柳橋)	143,272	77	75	-2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 施工介面作業困難 人力不足致施工緩 慢； 解決對策： 已請承商加派人力 趕工施作趕上進度 1030121 最後修改 期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
12	102DD0 1148	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	黎明污水處 理廠污水設 施改善工程	63,300	57	57	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 1.鋼筋組立。 2.底版側模模板組立。 3.放樣。 4.底版混凝土澆置。 5.第一昇層模板組立。 6.第一昇層施工架組立。 7.第一昇層牆模及鋼筋組立。 8.第一昇層牆模混凝土澆置。 9.第二昇層牆模及鋼筋組立。 10.制水閘門框架開口預留。 11.第二昇層牆模及鋼筋組立。	1030311 最後修改 期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工

13	102DD0 1226	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (7)-第一分 標	271,650	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 104 年 1 月 13 號第一次公開招 標，2 月 10 日開標，投標廠商 不足 3 家流標，續辦第 2 次招 標，3 月 3 日第二次開標，由 建堡營造公司得標，預計 5 月 工程開工。	1031106 最後修改 期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
14	102DD0 1230	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (6)-向上路 以南等區域 範圍	69,100	90	90	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 停工中	1031031 最後修改 期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1040530 開/完工
15	102DD0 1246	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(4) 第二標	91,523	77	77	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 管徑 500mm 推進工程，永昌街 污水分支管理設。	1020927 最後修改 期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1040601 開/完工
16	102DD0 1298	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	太平區坪林 森林公園新 闢工程(第 二標)	219,594	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 驗收中	1031119 最後修改 期程 1021014/1021031 招/決標 1021110/1031231 開 /完工
17	102DF0 0304	發包工 程	水利局/ 雨水下水 道工程科 /	太平區坪林 森林公園新 闢工程(第一 標)	156,496	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 驗收中	1031119 最後修改 期程 1020528/1020529 招/決標 1020530/1031231 開/完工
18	102DR0 0006	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	水湳經貿園 區水資源回 收中心新建	800,000	56	56	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 處理設施區進抽站底板結構施	1030102 最後修改 期程 1030228/1030630

				工程						作。	招/決標 1031031/1050630 開/完工
19	103AD0 1003	財物勞 務採購	水利局/ 水利養護 工程科/	臺中市 103 年度各抽水 站、閘門及 滯洪池維護 保養委託專 業服務案	10,515	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1030116 最後修改 期程 1030228/開/完工
20	103AD0 1010	財物勞 務採購	水利局/ 污水工程 科/	臺中市福田 污水下水道 系統聯絡管 工程	53,358	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 細部設計審查意見修正後，俟 委員審查通過，已提送都市計 畫公共設施用地多目標使用計 畫書於交通局。	1030207 最後修改 期程 1031231/開/完工
21	099DD0 0077	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	部子水資源 回收中心興 建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：4 次 已於 103 年 11 月 21 日辦理驗 收程序，缺失事項限期 103 年 12 月 25 日改善完成，經監造 單位確認廠商仍有部分缺失未 改正，經監造單位確認廠商已 於 1 月 27 日改正完成，主驗人 員訂於 2 月 26 日辦理驗收程 序。	1010627 最後修改 期程 1010831/1011130 招 /決標 1020115/1031231 開/完工
22	099DD0 0097	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (2)-第一分 標	98,400	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：4 次 已於 104 年 2 月 26 日辦理正 驗，後續將辦理結算程序。	1021106 最後修改 期程 1001030/1001130 招/決標 1010308/1031231 開/完工
23	102DD0 1062	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(4) 第一標	108,468	79	79	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 污水管推進作業、污水分支管 埋設及用戶接管工程。	1031106 最後修改 期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1040630 開/完工

24	102DD0 1064	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(1) 第三分標	98,193	80	80	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 400mm 污水幹管推進施工中	1030527 最後修改 期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
25	102DD0 1081	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	石岡壩水源 特定區污水 下水道系統 (第二期)之 巷道連接管 及用戶接管 工程-第 2 標	152,850	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 辦理變更設計相關程序	1031031 最後修改 期程 1011119/1011127 招 /決標 1020225/1040305 開/完工
26	104DD0 1072	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第三分標	270,720	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已提送細部設計(修正二版)於 營建署審查中，辦理公開閱覽 相關作業。	1031212 最後修改 期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
27	104DD0 1075	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市 10 期 重劃區污水 下水道用戶 接管工程開 口契約-第一 標	53,240	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前簽辦公開作業中，另俟營 建署核備後，始能上網公告	1031212 最後修改 期程 1040315/1040515 招/決標 1040515/1051130 開/完工
28	104DD0 1067	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第二分標	277,570	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 公開閱覽結束，俟營建署備查 後，辦理公開招標。	1031212 最後修改 期程 1040430/1040731 招/決標 1040930/1070930 開/完工
29	103DD0 1241	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	103 年度臺 中市十一期 重劃區污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程-第 一標	93,450	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項計畫書審查作業	1030811 最後修改 期程 1030731/1030930 招/決標 1030930/1041231 開/完工

30	103DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程-第二標	64,100	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項計畫書審查作業	1030918 最後修改 期程 1030805/1030915 招/決標 1030915/1041231 開/完工
31	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 施工中	1031002 最後修改 期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
32	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 細部設計中	1030129 最後修改 期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
33	104AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 採購作業中	1031209 最後修改 期程 1040331/開/完工
34	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	138,503	58	58	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 工程施工中	1030207 最後修改 期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1040830 開/完工
35	103DD01131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 2/24 提送基本設計定稿本。	1030304 最後修改 期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工
36	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工	56,000	59	59	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 公路局路證申請中	1030321 最後修改 期程 1030720/1030830

			/	程計畫-排水 設施改善工 程							招/決標 1030920/1040820 開/完工
37	103DD0 1198	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市太平 區西新光污 水管線及用 戶接管工程	600,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 22 日提送基本 設計報告-修正一版	1030603 最後修改 期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
38	103DD0 1204	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (8)	950,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 將於 104 年 3 月 3 日辦理基本 設計審查會	1030610 最後修改 期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
39	103DD0 1071	發包工 程	水利局/ 水利工程 科/	南屯區南屯 溪排水環中 路下游防洪 改善第一期 工程	82,780	71	71	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 施工中	1031230 最後修改 期程 1030515/1030531 招/決標 1030610/1041231 開/完工
40	102DD0 1058	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (2)-第二分 標	150,000	79	79	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 第一次變更設計已簽辦完成， 目前過年禁挖中。	1031031 最後修改 期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040505 開/完工
41	102DD0 1060	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	臺中港特定 區污水下水 道系統-污水 主次幹管-第 一分標	387,640	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 103 年 12 月 30 日辦理招商說 明會，設計廠商於 104 年 2 月 3 日提交修正後相關招標文 件，目前研擬召開預算單價調 整審查會議。	1030818 最後修改 期程 1030331/1040331 招/決標 1040601/1070731 開/完工
42	101DF0 0182	發包工 程	水利局/ 污水工程 科/	文山水資源 回收中心新 建工程	1,200,000	56	57	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 全套管排樁及混凝土澆置 人行道牆面綠籬設備安裝	1021101 最後修改 期程 1030730/1030930 招/決標

											1031130/1051130 開/完工
43	102DD0 1057	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(5)	150,000	77	78	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：4 次 本案目前因春節禁挖至 104 年 3 月 5 日，暫不計工期，預計 3 月 6 日以後進場施作青海路與 惠來路變更設計新增區域管線 試挖作業。	1031031 最後修改 期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
44	103DD0 1001	發包工程	水利局/ 污水工程 科/	廊子水資源 回收中心設 備擴建及聯 絡管工程委 託技術服務	122,635	25	30	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.聯絡管工程 12 月 24 日細部 設計發函同意核定,12 月 22 日 設計單位提送招標文件,審核 後經簽辦招標，104 年 2 月 12 日上網公告。預定 3 月 5 日開 標 2.二期設備擴建評估報告 8 月 15 日提送本局審查,9 月 19 日召開科內審會議，會後請廠 商修正後再提送。10 月 15 日 與污水營運科會勘，會後請設 計單位將營運科建議納入設備 擴建評估報告中。12 月 11 日 召開設備擴建評估報告審查 會，會議結論請設計單位修正 後再提送。104 年 1 月 13 日評 估報告修訂版提送本局，於 104 年 1 月 28 日先行招開預審 會議，審查後修正設計單位 104 年 2 月 16 日再提送至本 局。	1030107 最後修改 期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1041102 開/完工
45	104DD0 1001	發包工程	水利局/ 水利養護 工程科/	車籠埤抽水 站新建工程	150,000	0	10	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 工程採購作業中	1031120 最後修改 期程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開/完工

46	103DD01218	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	55	75	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 第一次派工報眷辦理驗收，第二次派工持續施作中。	1030731 最後修改期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工
----	------------	------	------------	------------------------------------	--------	----	----	----	---	---	--

(五) 水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5% 以內	 落後介於 5% 與 10% 之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD01209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	75	-20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 因台電電桿多支需遷移，致影響施作要徑，故進度嚴重落後。 解決對策： 廠商提出展延工期申請，經工程顧問公司及本局核定在案，目前廠商已調整預定進度，其中預定進度 48.23%，實際進度 46.29%，進度業已超前，預定於 104 年 4 月底完工。本案已於 104 年 3 月 4 日簽辦修正第 1 次預定期程。 1030616 最後修改期程 1030613/1030703

											招/決標 1030714/1040109 開/完工
2	102DD0 1307	發包工 程	水利局/ 大地工程 科/	臺中市鰲峰 山公園整體 發展建設工 程（第二期）	176,255	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已完工	1030812 最後修改 期程 1021015/1021112 招 /決標 1021121/1031124 開 /完工
3	103DD0 1028	發包工 程	水利局/ 大地工程 科/	臺中市鰲峰 山公園整體 發展建設工 程（第三期）	110,366	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 辦理變更設計中	1031128 最後修改 期程 1021227/1030123 招/決標 1030212/1040211 開/完工

(六) 公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後 5% 以內	落後介於 5% 與 10% 之間	落後超過 10%	總計	解除列管件數
件數小計	22 件(61.11%)	11 件(30.56%)	0 件(0.00%)	3 件(8.33%)	36 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費（仟元）	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DB0 1002	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	臺中市南屯 國民運動中 心興建工程	405,000	40	30	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 一期拆除工程： 1.工程結算作業已於 103 年 6 月完成撥款、保固金於期滿已於 103 年 11 月退還承商。 二期主體工程部分： 1.本局已於 103 年 5 月 13 日完成細部設計圖說階段，於 103 年 6 月 25 日辦理第一次預算書圖審查會議，於 103 年 7 月 28 日辦理第二次預算書圖審查會	落後原因： 尚未決標； 解決對策： 一、本案已於 104 年 2 月 13 日檢討設計圖說，並決議事務所須以總預算不變、體育署六大核心運動項目不變、使用執照可順利申請及 OT 可營運等為前提下減量設

										議並進入發包階段。 2.上網公開閱覽作業已於 103 年 8 月 7 日簽奉核准，於 8 月 12 日完成上網公開閱覽。 3.前經 103 年 9 月 30、10 月 29 日、11 月 25 日及 104 年 1 月 8 日四次開標流標。 4.已召開九次設計及預算書圖檢討會議。目前事務所依 104 年 2 月 13 日會議決議(依減低地下室開挖深度及地樑深度、縮小不必要地下室空間及縮減不必要地上層空間等方向為原則)修正設計書圖，並將於 3 月 4 日開會討論修正成果。 5.本案修正第二次管考期程已於 104 年 1 月 6 日簽奉核准，並修正完畢本府標案管考期程。 6.本工程預計 104 年 6 月決標、7 月簽訂契約、8 月開工、106 年 9 月完工。 7.103 年 9 月 30 日都發局核發建造執照。 8.中央補助款(2 億元)申請進度： 103 年 11 月 7 日體育處檢送補助款申請計畫書，目前體育署已通過補助款審查、完備簽辦程序，並已通知體育處開立給款領據(基本設計階段通過給予 6,000 萬元)。	計，俾利修正後之預算書圖能吸引廠商投標。 二、經 104 年 3 月 4 日與事務所再召開設計圖說檢討會議，本局要求事務所須於 3 月 31 日前檢送修正後預算書圖俾憑本局續辦招標作業。 三、本案預計 104 年 4 月中完成第五次上網公開招標作業、5 月初決標(5 月趕上進度)。 1040107 最後修改期程 1030930/1040120 招/決標 1040301/1060301 開/完工
2	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	長春運動中心工程案	200,000	20	10	-10		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：5 次 30%圖說經規設單位修正後，體育署 104 年 1 月 22 日召開審查會議，於 104 年 2 月 9 日收執會議紀錄，規設單位修改後，已於 104 年 2 月 13 日再送	落後原因： 惟迄今尚未領取建照完成，因工程會審查之故，俟審查通過後續辦。； 解決對策： 工程會審查通過

										體育處審查核轉中央體育署。	後，俟修正內容辦理變更設計，重新申請建照。目前基本設計 30%圖說，已送體育處函轉體育屬審查，後續將配合教育局政策辦理。 1031119 最後修改期程 1040630/1040831 招/決標 1040930/1060131 開/完工
3	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	20	10	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案為配合水湳園區整體重新定位，相關進度將暫緩。	落後原因： 本案為配合水湳園區整體重新定位，相關進度將暫緩。 ； 解決對策： 待水湳園區整體定位明確後，積極辦理本案。 1030811 最後修改期程 1040420/1040615 招/決標 1040716/1061031 開/完工
4	101DH01008	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築日治時期警察宿舍修復暨再利用工程	76,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 104 年 1 月 8 日實際工程進度為 100%，1 月 26 日完成完工確認，2 月 9 日初驗，3 月 23 日前提送缺失改善報告，預計 4 月 10 日前辦理正式驗收，4 月 30 日前完成相關驗收程序及取得許可使用。	1031003 最後修改期程 1010815/1010915 招/決標 1020315/1031015 開/完工

5	101DM0002	發包工程	警察局/烏日分局/	三和派出所暨交通分隊辦公廳舍新建工程	57,660	100	95	-5		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商於 104 年(以下同)2 月 12 日提出第 10 期工程尾款請款單據，經監造單位 2 月 24 日審核無誤，辦理結算作業中。	1010201 最後修改期程 1011015/1011215 招/決標 1020115/1030430 開/完工
6	101DR0003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案於 103 年 12 月 27 日辦理正驗，已於 104 年 2 月 11 日辦理正驗複驗，相關缺失請承商補正完成後予監造單位審核報本局憑辦。	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
7	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	94	90	-4		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 截至 103/2/26 止工程預定進度為 100%、實際進度為 86.45%。北基地遊客中心（第二階段）：1.鋼構區環境整理及模板整理、施工鷹架搭設、RF 版鋼筋綁紮。、2F 牆升層模板組立、2F 造型欄杆施工、2F 造型欄杆鋼筋綁紮。、1F 牆施工及 RF 水電配管。 2.RC 區水電管路出口清出整理、環境整理及模板整理、2F 模板整理、擴版基礎鋼筋綁紮、污水處理設備施工、模板整理吊運及施工鷹架搭設。 3.坡道區擴版基礎鋼筋綁紮、平台(六)基礎版模板組立及混凝土澆置。 4.景觀橋墩座基礎 P10-P15 模板組立、鋼筋綁紮及混凝土澆置。 5.進出口開門模板組立及土方回填及工區春安防護措施及環	落後原因： 施工作業困難(建築物量體為圓形，造成鋼筋綁紮及模版組立困難，另隔間牆部份亦多為弧形，水電配管需先放樣至正確位置後才可以配管，衍生工序增加)及承商現場出工數不足，致工進緩慢及工進落後； 解決對策： 已請承商依核定版趕工計畫趕工進中。 1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工

										境整理。第一期第一階段 103/11/15 竣工。103/12/09 初 驗，104/1/15 複驗，承商於 104/1/26 改善完畢提請正驗， 刻正請鈞長指派驗收官中。	
8	096DR0 0007	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台設 備工程	622,902	95	93	-2		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 (1)大劇院：吊桿桿體油漆施 作。 (2)中劇院：無。 (3)小劇場：無。	落後原因： (1)承商因鋼構及設 備部份採發及廠製 進度略有遲延，連 帶影響廠製、運 輸、報關、進場、 安裝及測試等期 程，造成第三期工 程整體工進落後。 (2)共同承攬廠商間 因私權爭議導致未 如期支付次承商工 程款，致使工班出 工不正常，影響整 體工進。 (3)本案含有大量國 外進口設備，因該 設備期程影響工進 至鉅，為避免遺漏 致延宕工進，進而 控管進口設備各階 段期程。； 解決對策： (1)於 103 年 04 月 28 日收工會議請設 計監造單位重新研 擬控管格式，並自 103 年 04 月 29 日起 之收工會議，要求 承商逐日回報檢討 更新進度辦況，相 關管辦成果「鋼構 及設備控管進度 表」。(2)將邀集各單

											位函協力廠商開會以解決問題 (3)前各項國外廠製設備皆已完成進場，並陸續安裝施工中，惟其工進落後，將持續要求承商增派人力攢趕工進。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
9	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	63	61	-2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.A 棟 1F~2FL 牆柱、2FL 樓板 4000psi 混凝土澆置。2.B 棟廁所組模板、鋼筋組立。3.A 棟造型牆模板組立 4.A 棟 2F~3F 柱筋組立。	落後原因： 適逢年節期間，市場勞動人員短缺，致進度些許落後； 解決對策： 請監造單位督促承商積極趕工 1030701 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1040730 開/完工
10	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	853,570	95	94	-1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 外圍景觀及鋪面工程	落後原因： 受區段徵收周邊道路施工影響； 解決對策： 已與區段徵收工程協調道路使用 1030305 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1031110 開/完工

11	102DP0052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓增建第二堂工程	55,000	89	88	-1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 施工中	落後原因： 廠商施工界面及人力調配不當； 解決對策： 請廠商協調協力廠商盡速趕工 1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
12	102DQ0003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	59	58	-1		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 承商已完成基地開挖、擋土柱施工、水平支撐，目前進行基礎施作。	落後原因： 前因路樹導致建物拆除作業延誤，又因 2 月適逢年假無法施作，工程進度些微落後。； 解決對策： 已請承商儘速趕上施工進度。 1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
13	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中水湳經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程	1,000,000	56	55	-1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 本案變更設計目前尚未完成行政程序，且整體水湳經貿園區政策方向尚未確定，本案以於 104 年 2 月 17 日召開「停工方案檢討會議」，該會議主席裁示自該日起停工，並請設計監造單位督促承商依契約規定辦理工區各項安全措施，且原訂 2 月 25 日議價因停工暫緩辦理。	落後原因： 本案變更設計目前尚未完成行政程序，但後續為配合整體水湳經貿園區政策方向，故於 104 年 2 月 17 日起停工。； 解決對策： 俟機關政策決定後再行辦理後續事宜。 1020730 最後修改期程

											1031031/1031130 招/決標 1031231/1050531 開/完工
14	101DM0 0005	發包工 程	建設局/ 建築工程 科/	臺中市政府 警察局局本 部暨各大隊 興建工程(含 潭子行政園 區整體規劃)	1,070,000	75	74	-1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 局本部工程： 1.截至 104 年 3 月 3 日止實際 進度:47%， 目前施工工項： 土建 一、A 棟 5FL 樑版模板組立。 二、B 棟 6F 放樣、5F 鷹架組 立。三、C 棟 6F 柱牆模板組立。 四、地下室牆面粉刷工程。 機電 一、A 棟 5FL 樓版機電及排水 管路預埋配管。二、C 棟 5F 柱 牆機電管路預埋配管。三、B 棟 5FL 樓版機電及排水管路預 埋配管。 空調 一、A 棟 4F 設備管線吊子預 埋。二、B 棟 5F 牆面開孔放樣 預埋。三、C 棟 5F 牆面開孔放 樣預埋。 2.本業務單位已召開十二次進 度檢討會議，要求承商趲趕工 進。 3.103 年 7 月 18 日辦理工品科 查核作業、8 月 4 日專委督導、 10 月 17 日顏副局長視察、10 月 29 日辦理外聘督導、11 月 20 日總工視察、12 月 18 日林 參事視察、103 年 12 月 31 日 臧副局長視察。 4.已完成廠商第一期至第十一 期估驗請款 (102/11/29~103/12/22)，共計估 驗 2 億 194 萬 1,021 元。 5.已完成事務所三期設計服務	落後原因： 進度網圖編列未反 映工程實際施工狀 態； 解決對策： 本案將俟結構體完 成後(今年八月) 後，機電空調裝修 等設備進場後解決 進度落後問題 1020314 最後修改 期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050530 開 /完工

										費用共計 1,020 萬 8,931 元。	
15	101DK0001	發包工程	都發局/ 營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	91	91	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：4 次 1.假設工程.追加工程.雜項工程.水電裝置.內外牆貼磚粉刷。 2.已奉准調整標案管考期程。	1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040429 開/完工
16	096DR0006	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	95	95	0		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：4 次 地毯保護清潔、各項裝修收尾、缺失改善中。 1.戶外景觀:無 2.公共空間: 露台 401、5F-C06 廁所高架地板、地毯收尾、B2F 練習室(1),(2)及排練場(1),(2),(3)踢腳施作。 3.大劇院:1MF 走廊 103 牆面麂皮施作。 4.中劇院: 陽台層木飾條噴漆。。 5.小劇場: 無。 6.機電工程:弱電及監控設備測試、照明插座測試、輻射地板冷房系統試車。	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
17	100AE0005	財物勞務採購	經發局/ 市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 協助解決工程困難等相關事宜。	1030114 最後修改期程 1000524/開/完工
18	100DB01001	發包工程	建設局/ 建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	67	67	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：3 次 1.春節工區巡檢 2.C 區 B1F 版面灑水養護 3.B 區 B3F 天花批土	1020806 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1041231

										4.C 區 B1F 拆模 5.C 區 1F 柱箍筋綁紮 6.C 區 1F 柱續接器續接 7.C 區內部鷹架搭設	開/完工
19	101BC0 1001	委外設計	交通局/ 臺中市捷運工程處/ 捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 1 日第一次結構外審，103 年 9 月 17 日都市設計審議幹事會，10 月 8 日大會決議修正後通過。103 年 10 月 22 日修正完成與承辦業務科確認，10 月 29 日掛件；因都市設計科尚須針對疑義部分認定，故 DDC 函文澄清後，約 104 年 1 月 20 日續核對圖說 103 年 1 月 19 日結構外審通過。104 年 2 月 17 日取得都市設計審議審定書。	1030821 最後修改 期程 開/完工
20	103AH0 0023	財物勞務採購	都發局/ 住宅管理科/ 住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依約辦理中	1030305 最後修改 期程 1030512/開/完工
21	102BR0 0007	委外設計	文化局/ 圖書資訊科/ 圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	245,229	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查	1021203 最後修改 期程 開/完工

										會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，12月10日召開第30次工作會議，104年2月9日專管公司召開第8次專業技術協調會。本局與建設局將持續與規設單位溝通調整各項空間配置需求。	
22	102DB0001	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	55	55	0		流廢標次數：3次， 預定期程修改次數：1次 1.本勞務案於102年10月14日上網公開招標、102年11月5日開標、102年11月7日辦理評選會、102年11月29日決標予張文滋建築師事務所、102年12月17日完成簽訂契約程序。 2.本局於103年4月18日函知設計單位本工程免辦都市設計審議作業。 3.本局於103年3月核定初步設計圖說、103年7月15日備查細部設計圖說、103年8月26日完成預算書圖審查階段，發包作業已於103年9月4日簽奉核准，前經103年10月13日、11月6日及12月2日三次開標流標，第四次(重大變更後第一次)招標於104年1月27日AM9:30進行並決標予中鴻營造股份有限公司，決標金額為2億8,888萬元。 4.於104年2月2日、2月16日及2月24日辦理三次開工前協調會議(會勘)。 5.承商已於104年2月10日繳交履約保證金，於2月24日與民政局完成簽訂契約。 6.預定於104年3月20日契約開工、3月中前完成五大管	1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工

										線、結構外審等作業(建管開工)，並確認第一次變更設計需求項目。 7. 承商目前進行基地放樣及移樹前標誌、統計等前置作業，第四次開工前協調會議預訂於104年3月3日召開、3月6日召開自來水管線會勘。 8. 本案已於104年1月15日完成建造執照申請，另簽辦第二期服務費用請領作業已於2月16日簽准。 9. 本案預計於104年3月辦理工程契約開工、106年3月31日完工。	
23	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 104年2月11日臺中市政府都市設計審議委員會第193次會議決議修正後通過	1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工
24	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	20	20	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 廠商業於104年2月3日檢送修正後資料至交通局；交通局業於104年2月17日提出審查意見，刻正修正中。	1031015 最後修改期程 1040501/1040613 招/決標 1040705/1051231 開/完工
25	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	40	40	0		流廢標次數：5次， 預定期程修改次數：2次 本案提送加強坡地審查已於104年2月6日審查並依審查結果修正後通過；工程招標於103年12月16日決標，已於104年1月6日完成契約簽訂。	1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工

26	103DG00026	發包工程	交通局/ 臺中市捷運工程處/ 捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業	1031027 最後修改 期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
27	103DG00044	發包工程	交通局/ 停管處/ 設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 刻正辦理施工圍籬油漆止水墩施作..分項計畫書送審。3/4 混凝土驗廠。	1031103 最後修改 期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
28	103DM00006	發包工程	警察局/ 臺中市政府警察局 第六分局/ 行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本新建案之水土保持已通過， 目前辦理細部設計最後工作。	1030924 最後修改 期程 1040430/1040630 招/決標 1040731/1050901 開/完工
29	103DM00007	發包工程	警察局/ 後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1 月 30 日召開流標檢討會議， 預算書圖依會議決議修正後重新辦理公開招標。	1040108 最後修改 期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
30	103DQ00018	發包工程	文化局/ 圖書資訊科/圖書 資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前辦理細部設計及預算書審查作業，預計 3 月下旬召開審查會。	1030624 最後修改 期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
31	102DP00035	發包工程	環保局/ 環境工程科/	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	84	85	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 第二期工程之門窗、水電設備須俟 104 年度第二期工程追加裝修及景觀工程之氟碳烤漆鋁	1031023 最後修改 期程 1011108/1020329 招 /決標 1021230/1040531

										蜂巢板、岩棉板及鋁包板裝設後方得施作，廁所隔間及 SPA 空間水療池等裝修雜項設備則需俟磁磚施作完成後方得施作，故於 103 年 12 月 14 日起停工不計工期，並於 104 年度追加裝修及景觀工程發包且主要影響工項(氟碳烤漆鋁蜂巢板、岩棉板、鋁包板及游泳池磁磚等)施作完成後辦理復工作業。	開/完工
32	101DR0038	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	國軍新田營 區新建工程	1,031,812	66	67	1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本工程於 103 年 1 月 20 日工程上網招標、103 年 1 月 27 日更正公告、經 103 年 2 月 17 日第一次開標流標後，於 103 年 3 月 6 日第二次公開上網，103 年 3 月 17 日辦理開標作業，並決標予港洲營造股份有限公司。 2.承攬廠商已於 103 年 5 月 2 日與地政局訂約完畢，103 年 5 月 14 日申報開工，103 年 4 月 16 日函備工程宣導單，於 103 年 6 月 4 日辦理動土典禮。 3.本案截至 104 年 3 月 3 日止施工預定進度 27%，實際進度 30%，進度領先 3%。刻正進行：(1).A1 棟地梁 RC 澆置。(2).A2 棟 RF 女兒牆模板組立。(3).A3 棟 1F 鋼構預埋件施作、A3 棟 1F 牆鋼筋綁紮、模板組立。(4).B1 棟 RF 柱牆模板組立、RC 澆置。(5).B1 棟 1F 柱牆泥作灰誌放樣。(6).B2 棟 3F 柱牆鋼筋綁紮、模板組立。(7).B2 棟 4FL 梁版模板組立。(8).D1 棟 3F 柱牆鋼筋綁紮、模	1020906 最後修改 期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工

										板組立。(9).D1 棟 3F 獨立柱 RC 澆置。(10).D2 棟 3F 柱牆、PFL 梁版鋼筋綁紮、RC 澆置。(11).材料準備組庫房部分牆面拆除。(12).餐廳整修棟-屋頂彩鋼拆除。(13).B1 棟屋突柱牆配管施工、B2 棟三樓柱牆配管施工、D1 棟三樓柱牆配管施工、D2 棟三樓頂板配管施工、A2 棟一樓頂板配管施工、A3 棟一樓柱牆配管施工、A1 棟地樑套管施工。 4.本業務單位已召開十次進度檢討會議，要求承商趲趕工進。 5.本案預計 105 年 2 月底完竣(工期自開工之日起 617 日曆天-已展延 2 天)。	
33	099DC00037	發包工程	建設局/ 建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	58	63	5		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：5 次 1.A 區 3FL 樑鋼筋綁紮。 2.B 區 3FL 樑版模板組立。 3.B 區 2F 柱牆模板組立。 4.B 區 2F 牆配管。 刻正請承商製作議定書並儘速與體育處用印完成契約變更。	1030421 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1041231 開/完工
34	102DB01013	發包工程	教育局/ 工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	62	68	6		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：1 次 1.管理中心 4F 結構體澆置。2.維護工具室 2F 結構體澆置。 3.A 型看台澆置完成。4.D1、D2 球場看台底版澆置完成。	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
35	103DM00003	發包工程	警察局/ 臺中市政府警察局	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳	61,325	40	66	26		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 至本月底進度 3 樓牆封模板	1030115 最後修改期程 1031015/1040131

			太平分局 /行政組	舍新建工程							招/決標 1040301/1050831 開/完工
36	101BR0 0003	委外設 計	都發局/ 廣告物管 理科/	臺灣塔新建 工程委託規 劃設計及監 造技術服務 案	378,900	40	80	40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期 中報告(初稿)，工程預算提高 至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億，已超過議會 80 億元 上限，加上工程結構的潛在風 險，顯示有能否繼續執行的疑 慮。規劃設計工作已函請規設 單位暫緩執行，並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談會廣 徵民意確認替代方案後，家速 執行。	1031215 最後修改 期程 開/完工

(七)環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件 編號	案件 種類	主辦 單位	案件名稱	總預算經 費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預 定	實 際	比 較	圖 示		
1	100DR0 0001	發包工 程	太平公所 /農業及 建設課/	太平新光區 段徵收廢棄 物清除工程	1,178,625	71	76	5		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：2 次 1、北區 B、D 工區辦理廢棄物 挖掘搬運土石方回填、現地密 度試驗；南區：廢棄物挖掘搬 運；機關八工區：尚未進場施 作。 2、廢棄物開挖量為 647,946B.M3，清運量累計清運 量 16 萬 8,316 噸。 3、環境監測作業累計施作 16	1021007 最後修改 期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工

										次； 4、完成環中東路沿線路口圍籬改善。 5、本所於 104 年 2 月 16 日辦理現地督導。 6、本月月會於 104 年 2 月 26 日召開。	
2	102DP00030	發包工程	環保局/環境工程科/	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	79	85	6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 6 日第一期工區完工，10 月 2 日辦理初驗作業，10 月 17 日第一期工區初驗複驗完成，10 月 30 日辦理第一期工區驗收作業，11 月 20 日辦理複驗作業因尚有缺失未改善完成，12 月 11 日辦理第二次複驗作業缺失改善均完成。104 年 2 月 13 日辦理第一期工區第一次植栽養護查驗。	1030801 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1040830 開/完工
3	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨急速熄火管制計畫	11,930	40	55	15		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.2/6 提送「104 年臺中市低污染車輛推廣暨急速熄火管制計畫」工作計畫書 1 式 3 份。 2.2/13 國道噪音攔檢，共計完成 8 件車輛攔檢，包括 4 件違規、4 件通過檢測。	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	5 件(55.56%)	1 件(11.11%)	2 件(22.22%)	1 件(11.11%)	9 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	098DD00034	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市老舊公園及園道設施更新改善工程	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案已於 100 年 5 月 4 日完成驗收，工程款已於 100 年 12 月 31 日支付。	990315 最後修改期程 981204/990115 招/決標 990130/990925 開/完工
2	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公 3 新闢公園工程	53,543	95	76	-19		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 因公園內有水湳經貿園區 3-2 標配電室工程，前因施工土方及材料暫置區分散置整體細公 3 園區範圍，以致本公園新闢工程施工單位無法進場施工，遲至 103 年 10 月 1 日使得進場； 解決對策： 已簽辦變更期程，惟鈞長批示需釐清相關人員責任疏失後再陳，簽辦責任疏失後修改期程。 1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130

											開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1,684,000	65	57	-8		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 公 139 及公 51 之滯洪池施作。	落後原因： 因本案用地需俟區 徵工程點交後才可 施作，惟本案於 103 年 12 月 4 日方確認 現地收方資料並完 成用地點交作 業。； 解決對策： 將請 PCM 及設計 監造單位重新檢討 進度表後，再予以 修正。 1040303 最後修改 期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1060630 開/完工
4	103DF00214	發包工程	豐原公所 /公用課/	臺中市豐原 區葫蘆墩公 園改善(第一 期)工程	60,000	95	89	-6		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 施作 33M 跨橋延伸車道	落後原因： 因候辦理變更設 計； 解決對策： 後續將變更設計與 工期展延一併檢 討，並請廠商趕工 中 1030415 最後修改 期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040131 開/完工
5	101DR00023	發包工程	建設局/ 建築工程 科/	臺中中央公 園(清翠園) 第一標新建 工程	1,036,000	91	86	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 橋梁隧道施作。	落後原因： 因主場區微氣候裝 置未經機關通知先 行施作，爰應重新 檢討進度表。； 解決對策：

											將俟 PCM 及設計監造單位重新檢討進度表後，再行修正相關進度。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
6	102CF00018	用地取得	建設局/ 公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區（廣六）	190,000	75	75	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 辦理用地徵收程序中，將於 104 年 3 月 10 日協議價購。	1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
7	103AF00028	財物勞務採購	建設局/ 公園管理科/	103 年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 驗收中，辦理結算付款中。	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工
8	103DF00175	發包工程	清水公所/ 公用及建設課/	臺中市清水區公 9 公園新闢工程	78,557	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 公園用地範圍內所有承租耕地戶抗議未領取補償費不予施作，致使本所遲遲無法進場施工，經本府建設局辦理協調簽辦補償費事宜中，因簽辦經費至議會審議同意時間冗長，承租戶須議會審議經費通過才行同意施工。	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工
9	103DF00288	發包工程	建設局/ 公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 工程已於 103 年 12 月 12 日竣工，將於 104 年 3 月 5 日辦理正式驗收。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 除水電及天花板設施相關工程外，其餘工項皆已完成。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工
2	103DJ00023	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	白海豚生態館新建工程	350,000	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前施工中	1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	65	66	1		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：2 次 一、解體調查。 二、鋼棚架基礎開挖、綁紮及混凝土澆置、鋼棚架組裝完成及施工架組裝。 三、牆體切面打除。 四、布基礎修復。	1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050115 開/完工
4	103DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	55	57	2		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 目前現場正進行基樁工程及汙水處理管線設施中。	1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工

(十) 重劃及區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後 5%以內	 落後介於 5%與 10%之間	 落後超過 10%	總計	 解除列管件數
件數小計	13 件(46.43%)	10 件(35.71%)	4 件(14.29%)	1 件(3.57%)	28 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	95	83	-12		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 72.00%	落後原因： 自來水管線未如期遷移； 解決對策： 已函文及協調自來水管線儘速進場 1030618 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040204 開/完工
2	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	100	93	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 95.94%	落後原因： 工班人力派遣不足； 解決對策： 已請監造單位督導施工廠商增加工班 1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工
3	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站	401,095	87	80	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.鋼筋綁紮	落後原因： 污水工程(推管)工作井設置範圍影響

				區段徵收工程-第三工區						2.土方回填 3.混凝土澆置 4.模板組立 5.道路臨房保護樁打設	松竹路，施工困難； 解決對策： 104.2.13 跨局處研討會，擬辦理內簽建議取消推管工程部份之施工 1020809 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1040415 開/完工
4	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 施工進度 98.48%	落後原因： 工班不足； 解決對策： 已請監造單位督導施工廠商增加工班 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
5	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	91	85	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 74%	落後原因： 1.計畫道路之路側 U 溝施工工班出工不正常，尤其例假日未配合出工趕趕。 2.工區內因受外管線單位(欣中公司)配合埋設管線進場時程延誤及管材供應不及等因素，影響本工程區內後續道路工程之路基、碎石級配及人行道鋪面磚工程施工。 3.瓦斯公司管線配合埋設完成路段

											(如 10M-42、10M-43、10M-47、10M-48、10M-44 等)，其後續路基、碎石級配底層、人行道鋪面磚工程，承包商未積極配合施工。； 解決對策： 1.要求承包商及協力廠商工班例假日配合出工，積極辦理各路口弧形轉彎段 U 溝及集水井施工。 2.要求承包商列入雙週預定進度施工事項管控，每週會議檢討。 1030624 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1040503 開/完工
6	101DR0026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	87	82	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 66.97%	落後原因： 自來水工程及支鐵託架工程材料製作延誤，材料進場延誤後，施工進度將可改善。； 解決對策： 自來水工程及支鐵託架工程材料製作延誤，已另尋其他廠商訂製，預定 103 年 12 月施工進度可以改善。 1030618 最後修改期程 1010928/1011128 招

											/決標 1011231/1040520 開/完工
7	099DD0 0151	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃工程第 一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 100%，於 103 年 12 月 25 日報竣，於 104 年 1 月 16 日辦 理初驗，目前廠商缺失改善 中。	1030319 最後修改 期程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開/完工
8	101DF0 0331	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃第二工 區工程	1,288,756	89	85	-4		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 進度 75%	落後原因： 1.環中路南側人行 步道原預定施工期 程為 103/05/04，因 應營建署(臺中生 活圈 2 號線工程)完 成驗收由市府接管 程序後，於 103/12/01 由機關辦 理施工用地交付會 勘，故受施工用地 交付延遲，影響本 工程之該區域排水 箱涵、污水工程及 自來水管線工程等 施工進場時程。 2、工區內辦理計畫 道路之路側溝模板 施工工班較為不 足，致使路側溝施 工進度較為緩慢， 無法如期提供後續 道路工程、景觀工 程及照明工程等接 續辦理施工。； 解決對策： 1.環中路南側人行 步道施工範圍於辦 理施工用地交付 後，已接續完成行

											道樹斷根移植，並於 104/01/03 完成既有管線試挖套繪作業。於 104/01/13 由工地召開管線配合遷移會議，俟各管線臨遷後，辦理接續施工及施工網圖修正，目前暫以調整工序因應。 2、監造單位已於 104/01/09 通知承商可辦而未辦事項之工項要求規劃辦理施工事宜，以改善工進，並縮短為每週召開施工進度檢討會以利管控；承包商預定於 104/01 增加路側溝模板工班(已增至 3 組工班)趕趕，預計 104/03 完成工區範圍之路側溝工程。 1020305 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040326 開/完工
9	102DR0032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 6 標景觀暨機電工程	1,537,184	62	58	-4		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 實際進度 7.94%	落後原因： 1.景觀用地未交付 2.設計疑義圖說修正未依期程頒圖； 解決對策： 1.預定 11/4 第 4-2 標交付 75%景觀用地 2.請 PCM 協助督促設計單位頒圖 1031204 最後修改期程

											1020731/1020830 招/決標 1031031/1040630 開/完工
10	101DR0 0012	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市第 14 期市地重劃 第五工區工 程(A 標)	1,470,318	88	85	-3		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 76%	落後原因： 1.外管線單位(欣中 公司)已可全面進 場配合施作瓦斯管 線工程，但受瓦斯 管線材料供應延遲 施作延宕，致影響 本工程後續之路 基、級配、人行道 鋪面工程無法配合 施作。 2.環中路南側人行 道因台電公司配合 辦理既有管線遷移 施工時程延宕，以 致交付施工用地期 程延遲，進而導致 工區內多條既有水 路改道無法如期辦 理，影響後續之新 設傳埋、自來水管 線、路燈工程及路 面工程施工。； 解決對策： 1.現地協調外管線 單位(欣中公司)，於 瓦斯管線埋設完成 路段接續辦理本工 程作業項目施工， 本案已列機關召開 之雙週管線協調會 議中管辦。 2.台電公司已於 103/09/10 完成管線 遷移後，承包商已 依據契約工程採購 契約條款第 7 條、

											(三)及第 17 條、 (五)」規定，因不可 抗力或不可歸責契 約當事人之事故， 據以提出工期展延 申請。 1030829 最後修改 期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工
11	101DR0 0013	發包工 程	建設局/ 土木工程 科/	臺中市第 14 期市地重劃 第五工區工 程(B 標)	1,263,744	79	77	-2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 進度 56%	落後原因： 1.環中路南側人行 道因受台電公司辦 理既有管線配合遷 移時程延宕，致影 響交付施工用地期 程，已影響排水箱 涵 B504、B505、污 水管線工程及人行 道鋪面工程等施 工；另因上游單之 排水箱涵 B504、 B505 無法如期完 成，導致工區內多 條既有引水渠道之 臨時改道無法如期 辦理，影響渠道橫 越區域之共同管 道、傳埋管路、自 來水管線、路燈及 路面工程等施工。 2.工區內約 3/4 區域 已交付外管線單位 (欣中公司)辦理瓦 斯管線埋設，但因 受瓦斯管線材料供 應不及造成施作延 宕，致後續之本工 程路基及景觀鋪面

											等工程無法如期辦理。； 解決對策： 1.持續追蹤管辦台電公司既有管線遷移辦理時程，並先調整工序先行辦理排水箱涵施工，俟台電公司既有管線配合遷移完成後，再檢討評估對工期之影響。 2.持續協調外管線單位優先辦理瓦斯管線埋設區域，於完成區段接續進場辦理本工程之施工作業項目。 1030724 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1040929 開/完工
12	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-2 標	999,062	89	87	-2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 80.58%	落後原因： 工班不足； 解決對策： 請監造人員監督施工廠商派遣人力 1030618 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1040528 開/完工
13	102DR00026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	79	78	-1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.人行道工程:30M-23、20M-157 預鑄混凝土緣石施工。 2.排水工程:30M-23 排水溝開	落後原因： 1.因排水計畫變更案尚未審查通過，30M-23R3~R4 段及滯洪池入口處箱涵尚無法施作。

										挖施工。 3.假設工程:施工中臨時抽排水設施設置及排水。	2.因配合建國市場遷建工程借用本工程施工用地尚未如期歸還，人行道鋪面及景觀工程無法如期施作。 3.配合地主台糖公司需求，重新評估工區內剩餘土石方處置方案，坵塊整地工程暫無法施作。； 解決對策： 1.本案排水計畫本府水利局排定於104年3月11日審查，待審查通過後即可施作。 2.就施工網圖可施作部分儘速施工、增加工作面攢趕進度。 3.主辦機關業已召開剩餘土石方處置方案研商會議，俟計單位提送修正後整地高程資料。1030911最後修改期程 1020605/1020815招/決標 1020930/1040930開/完工
14	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	91	90	-1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.模板組立 2.澆置混凝土 3.自來水管件安裝 4.管涵埋設	落後原因： 管線傳埋施工臺電、欣中及中華電信未進場。； 解決對策： 欣中預定104年3月初備妥材料後進場、台電承包商

											104/02/25 進場施工、 中華電信預定 104/03/01 配合進場 1031021 最後修改 期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
15	102DR0009	發包工程	地政局/ 重劃科/ 重劃科第二股	臺中市第 13 期市地重劃 工程第四標	650,000	58	57	-1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 目前工區內進行現況收方、地 坪打除及中山醫大東側雨水箱 涵等作業。	落後原因： 因工區內文化遺址 及都市計畫變更草 案尚未核定等因 素，導致無法全面 開展施工面。； 解決對策： 已請監造單位督責 廠商加速推展可施 作面，以利工進。 1020819 最後修改 期程 1021115/1021215 招 /決標 1030415/1060415 開/完工
16	101DR0035	發包工程	地政局/ 重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 工程第一標	1,416,494	59	59	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 1.雨水下水道工程施設。 2.污水下水道工程施設。 3.污水用戶管施設。 4.道路側溝工程施設。 5.共同管道工程施設。	1031225 最後修改 期程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1050630 開/完工
17	102AR0011	財物勞 務採購	地政局/ 重劃科/	14 期重劃區 委外辦理土 地分配、地 籍整理相關 業務	60,450	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改 期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工

18	102AR00012	財物勞務採購	地政局/ 重劃科/ 重劃科第一股	13期重劃區 委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改 期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
19	100AF00004	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 一、已於104年1月24日辦理安置土地抽籤暨配地作業說明會。二、安置土地受理申請至104年2月12日，共受理146件申請案件。	1040127 最後修改 期程 1001230/開/完工
20	100AR00002	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日 (前竹地區) 區段徵收案 地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 籌備公聽會準備。	1031229 最後修改 期程 1001231/開/完工
21	100AR00003	財物勞務採購	地政局/ 區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳 機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.於104/02/25召開104年2月份月例會。 2.續辦抵價地分配相關作業(先行準備辦理抵價地分配說明會所需資料)。 3.辦理水湳機場區段徵收工程範圍內應拆未拆戶強制拆除聯繫作業。 4.彙整北側土地所有權人歸戶資料(含繼承部分)。 5.辦理公有土地撥用協商事宜。 6.辦理向地方建設基金及華南銀行貸款撥付相關作業。 7.辦理水湳機場區段徵收基金借貸契約用印事宜。	1040226 最後修改 期程 1010131/開/完工

										8.辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於 104 年 1 月 19 日向最高行政法院提起上訴，並於 104 年 2 月 11 日完成上訴理由書提送作業。 9.辦理水湳機場區段徵收建物補償費及自拆獎勵金發放作業。 10.辦理水湳機場都市計畫樁位檢測作業。 11.辦理墳墓遷移會勘作業。 12.已完成簽辦本案進度預期管控進度，並修改管考期程。	
22	102DR0004	發包工程	地政局/ 重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第二標	1,112,168	64	65	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.雨水下水道工程---15M 細園道、文心南路（40M-3）雨水下水道施工 2.共同管道供給管工程---傳埋幹管及用戶引接管配管安裝 3.整地工程---坵塊整地土方回填 4.道路工程---路側 L 型擋牆施工	1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1050815 開/完工
23	103DF00329	發包工程	建設局/ 土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	60	61	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.混凝土澆置 2.鋼筋綁紮 3.模板組立	1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
24	102DR0008	發包工程	地政局/ 重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第三標	642,660	59	61	2		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.共管工程。 2.污水工程。 3.道路排水溝工程。 4.箱涵工程。	1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1051015 開/完工

25	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	69	71	2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 進度 39%	1040115 最後修改 期程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1050106 開/完工
26	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	80	82	2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 進度 67%	1031110 最後修改 期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
27	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,162,281	76	81	5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 1.鋼筋綁紮 2.土方回填 3.混凝土澆置 4.模板組立 5.道路臨房保護樁打設	1031021 最後修改 期程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1040706 開/完工
28	101DR00034	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	66	81	15		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：0次 第一號橋:1.鋼構假組立。 第二號橋:1.人行步道石材鋪設。 第四號橋:上游側人行步道石材鋪設施工。 第六號橋:1.鋼板鑽孔及構件電鍍組立施工。 第七號橋:鋼板鑽孔及構件電鍍組立施工。 生態景觀渠道工程:左側擋土牆基礎鋼筋置紮。	1020118 最後修改 期程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1060131 開/完工

(十一)災修工程

本月無案件

(十二)其他

財物及勞務採購案

執行進度	 符合或提前	 落後比率 $\leq 5\%$	 5%<落後比率<10%	 落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
件數小計	173 件(92.51%)	3 件(1.60%)	0 件(0.00%)	11 件(5.89%)	187 件	7 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102AF00052	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市新市政中心市政府大樓新建工程公共藝術設置計畫案第一案	15,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 10 日已完成開票作業	1021018 最後修改期程 1021009/1030630 招/決標 1030830/開/完工
2	103AD00021	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室第二股	103 年度臺中市中學資訊及網路設備更新採購	86,427	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 2 月 17 日完成付款	1030304 最後修改期程 1030501/1030831 招/決標 開/完工
3	103AD01011	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	臺中市地理及防災資訊系統擴充計畫	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已核銷。	1030128 最後修改期程 1030430/1030829 招/決標 1031120/開/完工
4	103AJ00018	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第	2014 臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及	18,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案以於 103 年 12 月 30 日辦理核銷付款。	1030129 最後修改期程 1030712/開/完工

			三股	行銷宣傳勞務案							
5	103AK00021	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	15,220	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 轉介 15 案	1030110 最後修改 期程 1021230/開/完工
6	103AP00119	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	10,200	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 於 104 年 1 月 6 日完成本案驗收作業。	1030205 最後修改 期程 1030217/開/完工
7	103AP00114	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	103 年車輛保險勞務採購	16,176	40	100	60		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 已結案	1030129 最後修改 期程 1030103/開/完工
8	101AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	停車管理系統優化案	10,800	95	40	-55		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 等廠商報驗公文	落後原因： 驗收公文； 解決對策： 已通知廠商 1011130 最後修改 期程 1011119/開/完工
9	103A728002	財物勞務採購	大雅公所/民政課/	生命藝術館內部骨灰<骸>存放設施工程	15,000	85	40	-45		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 續審送審資料，擬修正辦理期程。	落後原因： 本案前皆依預定期程執行，然因測試標準變更，為求符合現行標準，辦理契約規範修正並提請廠商重提材料送審等致進度與原預估不符。； 解決對策： 1.為確保公共工程品質提升安全效能並符合法令規定，宜修正辦理期程為妥。2. 已內簽奉區

											長核可修正期程， 擬再簽會研考會 後，陳請市長核 定。 1030523 最後修改 期程 1031031/開/完工
10	104AD0 0005	財物勞 務採購	教育局/ 秘書室/ 秘書室資 訊股	104 年度臺 中市中小學 資訊及教育 網路設備採 購案	84,323	40	0	-40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 採購文件準備中，預計 3 月簽 辦。	落後原因： 為求設備採購項目 更為貼近學校需 求； 解決對策： 儘速簽辦 1031229 最後修改 期程 1040131/開/完工
11	102AJ00 002	財物勞 務採購	觀光局/ 觀光工程 科/觀光 工程科第 一股	臺中市雪谷 線纜車興建 環境影響評 估及水土保 持作業委託 技術服務	25,000	85	70	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案自 104 年 1 月 15 日暫停履 約，目前刻正檢討中。	落後原因： 大臺中地區纜車興 建計畫於 104 年 1 月 12 日招商公告截 止日無廠商投標， 因應市長指示暫停 招商，並就環境影 響評估、用地取 得、廠商投資意願 等各項因素整體綜 合檢討後續處理方 式，於 104 年 1 月 15 日簽奉核准全部 暫停執行。； 解決對策： 目前刻正檢討中 1020117 最後修改 期程 1020315/1030210/ 開/完工
12	102AP0 0136	財物勞 務採購	環保局/ 水質及土 壤保護科 /水質及 土壤保護	臺中市大里 等地區農地 污染改善工 作計畫-甲子 計畫	31,469	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 期末報告定稿本已於 104 年 2 月 12 日提送，刻正辦理驗收作 業。	落後原因： 本案係為改善工 程，刻正辦理驗收 作業中。； 解決對策：

			科第二股								本案係為改善工程，驗收較為複雜，將積極辦理驗收並於 104 年 3 月 31 日前完成驗收。1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工
13	102AP00137	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市大里等地區農地污染改善工作計畫-乙子計畫	21,061	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 期末報告定稿本已於 104 年 2 月 12 日提送，刻正辦理驗收作業。	落後原因： 本案係為改善工程，刻正辦理驗收作業中。； 解決對策： 本案係為改善工程，驗收較為複雜，將積極辦理驗收並於 104 年 3 月 31 日前完成驗收。1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工
14	103AP00017	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	27,000	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商於 104 年 1 月 28 日及 104 年 2 月 17 日提送第 1 次及第 2 次期末報告修正稿，經審查委員確認通過，於 104 年 2 月 26 日提送期末報告定稿本。	落後原因： 期末報告修正期間適逢春節。； 解決對策： 廠商已於 2 月底提送期末報告定稿本，將加速驗收作業，預計於 3 月底前完成。 1030109 最後修改期程 1021231/1030531 招/決標 1030810/開/完工
15	103AP00041	財物勞務採購	環保局/空氣及噪	103 年「臺中市營建工程	22,780	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	落後原因： 本案於 2 月 9 日函

			音管制科/空氣及噪音管制科第一股	空氣污染管控制暨營建空管污費收費管理計畫」						2月9日提送審查會意見修正表，2月25日提送期末報告定稿本，2月26日辦理初步查驗，預計3月6日辦理正式查驗。	文委員回復審查意見，惟委員出國遲至2月16日才行回復確認，且本案惟鉅額需市府監辦；解決對策：已排定3月6日日辦理驗收，後續將儘速完成驗收俾利趕上進度 1030113 最後修改期程 1030107/1030531 招/決標 1030731/開/完工
16	103AP00053	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103年臺中市固定污染源稽查及應變計畫	18,000	95	85	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 辦理第三期驗收請款事宜。	落後原因： 廠商於104年1月27日提送第一次期末報告修正稿，於104年2月3日函請期末審查委員進行第二次修正審查，並於104年3月2日完成確認期末審查委源回復意見。； 解決對策： 本科於104年3月3日函請廠商提出期末定稿，將逕速辦理驗收請款事宜，預定104年3月31日完成請款事宜。 1030205 最後修改期程 1030107/1030520 招/決標 1030731/開/完工
17	103AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環	102年臺中市焚化廠底渣委託再利	147,091	95	85	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 將於104年3月9日完成 104	落後原因： 因未考量104年春節期間，致預定辦

			境設施大隊第一組	用處理計畫(後續擴充)						年第 1 季(1 月)驗收作業。	理期程時間緊湊。； 解決對策： 將於 104 年 3 月 9 日完成 104 年第 1 季(1 月)驗收作業，並盡速辦理後續作業。 1030114 最後修改期程 1021217/1030430 招/決標 1030731/開/完工
18	103AH00046	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務案	20,937	40	30	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 簽辦招開評選會	落後原因： 因招標文件修正重新延長等標期； 解決對策： 趕辦後續招標作業 1040105 最後修改期程 1040220/開/完工
19	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 決算請款中	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
20	103AD00035	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	103 年度臺中市市立學校全面汰換教室傳統燈具為 T5 燈具	97,656	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已經在 1040213 平中總字第 1040000835 號函檢送相關文件提報給教育局，請撥下補助款。	1030410 最後修改期程 1030430/開/完工
21	100AH00018	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	擬定臺中市區域計畫及研究規劃委託技術服務案	11,300	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.自 102 年 11 月 14 日至 12 月 13 日辦理公開展覽。辦理 8 場次說明會。	1001018 最後修改期程 1001104/1010517 招/決標 1010924/開/完工

										2.102年12月20日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」兩場次專案小組會議（農業發展分組、城鄉發展分組）。 3.103年1月10日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」國土保育及海洋資源專案小組會議。 4.103年2月21日參與內政部區域計畫委員會審議「全國區域計畫」修正案之區域性部門計畫分組第2次專案小組審查會議。 5.103年2月26日參與內政部召開直轄市、縣（市）區域計畫辦理政策環境影響評估作業相關事宜會議。 6.配合參與內政部全國區域計畫修正案相關專案小組會議審議，俟修正發布實施後，將納入並修正本市區域計畫。 7.103年3月28日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」農業發展分組專案小組第2次會議。 8.103年4月24日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」國土及海洋資源分組專案小組第2次會議。 9.103年5月7日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」城鄉發展分組專案小組第2次會議。 10.103年6月籌組本市第3屆區域計畫委員會。 11.籌組於103年8月6日召開本市區域計畫政策環境影響評估範疇界定會議。 12.103年8月27日召開臺中市區域計畫委員會第1次會議審	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

										議擬定臺中市區域計畫。 13.103 年 9 月 17 日召開工作會議檢討法定計畫草案內容。 14.103 年 10 月 15 日函請相關單位提供修正及補充資料。 15.103 年 11 月 19 日請規劃單位整理機關研商會議討論議題(含仍需補充資料)。 16.103 年 12 月準備向副市長簡報資料。 17.104 年 1 月 8 日向副市長簡報。 18.104 年 1 月準備向市長簡報資料。 19.104 年 2 月 11 日向市長簡報。	
22	100BF00012	委外設計	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	100 年度臺中市小型工程委外設計監造案	50,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已付款	1000905 最後修改期程 開/完工
23	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104 年 1 月 30 日於順天堂辦理第八次產業合作工作會議。 2.邀請進階輔導委員於 104 年 2 月 2~10 日陸續至 5 家入選進階輔導店家，進行體驗學習基地重點進階輔導之實地訪視診斷及實際輔導作業。 3.104 年 2 月 7~8 日於草悟道辦理第二場成果推展活動。 4.體驗學習創意故事徵選於 104 年 1 月 30 日徵稿截止，依照規劃期程由評審委員完成書面審查選出前 10 名作品，目前辦理網路票選人氣獎。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工

24	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已付款	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
25	102AF00049	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市新市政中心市政府大樓新建工程公共藝術設置計畫案第二案	16,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 30 日簽奉核准辦理撥付尾款及結算，並於 104 年 2 月完成黏貼憑證核章事宜，已於 104 年 3 月 2 日送會計室辦理開票作業。	1021004 最後修改期程 1020915/1030330 招/決標 1030530/開/完工
26	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」103 年 9 月 5 日召開第 1 次專案小組會議、103 年 10 月 2 日召開第 2 次專案小組會議、103 年 10 月 30 日召開第 3 次專案小組會議、103 年 11 月 20 日召開第 4 次專案小組會議、103 年 12 月 3 日召開第 5 次專案小組會議，業經 103 年 12 月 17 日本市都市計畫委員會第 41 次會議審議通過，分別於 104 年 1 月 26 日及 104 年 1 月 27 日依規簽辦發布實施(惟依秘書長指示檢討社會住宅容積取得措施後再提送)及函送內政部賡續審議(俟收訖內政部開會通知列席說明)。「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8 月 21 日公開展覽結束，案件單純部分業已提 103 年 9 月 19 日臺中市都市計畫委員會第	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

										37 次會議審議通過，並經 103 年 12 月 25 日內政部召開第 1 次專案小組會議，將俟收訖會議紀錄後依規辦理；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103 年 11 月 6 日召開第 1 次專案小組會議、103 年 11 月 27 日召開第 2 次專案小組會議、103 年 12 月 16 日召開第 3 次專案小組會議、104/02/12 市都委專案小組第 4 次會議、預計於 104/03/06 市都委專案小組第 5 次會議、1040/3/13 市都委專案小組第 6.7 次會議聽取陳情意見。	
27	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 得標廠商於 104 年 1 月 21 日提送都末報告書(修正本)，並於 104 年 2 月 6 日提送第 9 次工作會議資料，本案擬於 104 年 3 月 12 日召開期末簡報會議暨第九次工作會議。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
28	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104/01/29 就後續辦理方式，簽報 市長核示。 2.104/02/11 及 104/03/03 分別依楊參事及李副秘書長意見辦理結簽。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
29	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 9 日召開「中臺灣影視基地替代方案討論會	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工

			二股	管理技術服務案						議」，因本案位於臺灣塔基地內，相關規劃仍需待臺灣塔未來定位明確後方能更加具體，後續將持續與都發局保持密切聯繫及協商。	
30	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。 3.104 年 2 月 13 日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.預訂 105 年 3 月 4 日前提送第二進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
31	102AJ0001	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第一股	臺中市新大線纜車興建環境影響評估及水土保持作業委託技術服務	20,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案自 104 年 1 月 15 日暫停履約，目前刻正檢討中。	1030418 最後修改期程 1020315/1030910/開/完工
32	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 1 日第一次結構外審，103 年 9 月 17 日都市設計審議幹事會，10 月 8 日大會決議修正後通過。103 年 10 月 22 日修正完成與承辦業務科確認，10 月 29 日掛件；因都市設計科尚須針對疑義部分認定，故 DDC 函文澄清後，約 104 年 1 月 20 日續核對圖說 103 年 1 月 19 日結構外審通過。104 年 2 月 17 日取得都市設計審議審定書。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工

33	101AE0025	財物勞務採購	經發局/ 產業發展科/ 產業發展科第一股	泊嵐匯會展 中心新建工 程委託專案 管理技術服 務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移 轉(OT)計畫案，於 103 年 12 月 18 日與民間機構中華民國 對外貿易發展協會簽訂契約， 特許年期 15 年。	1020108 最後修改 期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
34	101AE0027	財物勞務採購	經發局/ 產業發展科/ 產業發展科第二股	臺中市好禮 品牌行銷推 廣計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.103 年 2 月 20 日召開 2 月份 工作月報。 2.103 年 3 月 4 日付臺中市好禮 品牌行銷計畫第二期款。 3.103 年 3 月 14 日經濟部撥入 臺中市好禮品牌行銷計畫第三 期款。 4.103 年 4 月 3 日辦理第五期臺 中市好禮滾動式標章授權審查 會。 5.參加在新光三越臺南西門店 5/13-6/3 百貨公司物產展，規 劃「臺中市好禮五感體驗館」， 將臺中市好禮推向南部市場 6.103 年 7 月 3 日至 6 日辦理 2014 年天津臺灣名品博覽會。 7.經營管理輔導評選會議已於 6/20(五)辦理，評選出東陽食品 行、源味香食品廠有限公司、 巴部屋食品工房，此三家正選 廠家進行後續輔導。 8.103 年 8 月 1 日召開好禮計畫 第三次期中報告審查會議。 9.103 年 8 月 5 日辦理第六期臺 中市好禮滾動式標章授權審查 會。 10.103 年 10 月 3 日辦理第七期 臺中市好禮滾動式標章授權審 查會。 11.103 年 10 月 30 日辦理臺中	1011003 最後修改 期程 1011220/1020927 招/決標 1030710/開/完工

										市好禮 10 月份工作月報。 12.103 年 11 月 4 日辦理第八期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 13.103 年 11 月 21 日辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)—活動開跑記者會。 14.103 年 12 月 12 日-14 日假草悟道辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)展售會及評選活動。 15.104 年 2 月 6 日召開好禮計畫期末報告審查會議。 16.104 年 2 月 25 日好禮計畫期末報告同意備查。	
35	102AC01003	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車管理課	臺中市政府公有停車場停車費用委託超商代收作業案	106,786	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 102 年 1 月 1 日起履約，履約期限至 103 年 12 月 31 日止，惟依契約第十條規定：履約保證金於最後一次勞務費請領完畢且無待解決事項後 30 日內發還。	1020124 最後修改期程 1020102/開/完工
36	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 1 日至 2 月 28 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
37	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.人民陳情資料彙整。2.內政部都市計畫委員會專案小組 104 年 2 月 10 日召開第 12 次會議。	991216 最後修改期程 931202/開/完工

38	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案第一階段經內政部 104 年 1 月 22 日核定在案，刻正簽辦第一階段發布實施作業	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工
39	099BD00003	委外設計	水利局/污水營運科/	臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程委託規劃設計監造技術服務工作	1,687	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 辦理結算中	1000922 最後修改期程 開/完工
40	100AE00006	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際經貿園區行銷計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 1.本案於原規劃之 BOT 案無人投標後續處理方案中，會展中心於 101 年 10 月 31 日奉 市長核示，改採 OT 方式辦理，102 年 3 月 11 日完成 PCM 案簽約程序，103 年 1 月 28 日完成「泊嵐匯會展中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」簽約作業，103 年 12 月 18 日完成「臺中市政府辦理民間參與臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案」簽約作業，刻正辦理細部計畫中。 2.其他區塊於 102 年 1 月 18 日簽奉核定，轉運中心交由交通局逕行規劃，其餘地塊改採設定地上權方式作業招商部分，適採「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」辦理。 3.本案配合 103 年 5 月 21 日公布修訂「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」部分條文，修正招商文件後在	1031211 最後修改期程 1000629/開/完工

										103年9月2日辦理第一次「臺中市泊嵐匯會展中心附屬商業設施用地設定地上權案」招標，公告至10月20日止無人投標，後續方案將俟長官核示賡續辦理第2次公告或修正規劃內容。 4.本案用地規劃做為會展中心附屬用地，規範地上權得標廠商應開發國際飯店及商場空間，基於近期市場調查購物商場市場已趨飽和，以及同區整體開發之轉運中心已有類似開發項目，後續研擬簽告市長辦理計畫變更事宜。	
41	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年2月25日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第32次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
42	103AD00062	財物勞務採購	教育局/國民中學/光明國中	光明國中103學年度學生午餐食材供應採購	14,742	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1030630 最後修改期程 1030708/開/完工
43	103AD00079	財物勞務採購	教育局/市立高中職/東山高中	臺中市立東山高級中學辦理103年度充實臺中市立高中及國民中學圖書館圖書聯合採購案	11,332	70	70	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 各適用學校選書系統下訂	1040209 最後修改期程 1030919/1031201 招/決標 1040216/開/完工

44	103AD00086	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭子國小	臺中市市立國小 103 年度聯合圖書採購案(中文圖書)	31,962	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 10/02 公告招標 10/14 完成決標 11/11 完成共約簽訂 11/18 辦理下單明會 11/19 受理下單採 104/2/28 由各校成報交貨驗收	1040302 最後修改 期程 1031115/1031231 招 /決標 1040220/開/完工
45	103AD01009	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	103 年度 0.3CMS 移動抽水機採購	14,031	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 倉租辦理	1030127 最後修改 期程 1030530/1031031 招/決標 開/完工
46	103A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 103 年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 7 月 9 日已簽約完成， 民眾均依符合申請條件申請	1030513 最後修改 期程 1030505/開/完工
47	103A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	103 年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理中	1030116 最後修改 期程 1021220/開/完工
48	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算 1 次。 二、刻正辦理 104 年 1 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 2 月 17 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改 期程 1021108/開/完工

49	103AC01002	財物勞務採購	交通局/ 停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單民眾委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算 1 次。 二、刻正辦理 104 年 1 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 2 月 25 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
50	103AC01003	財物勞務採購	交通局/ 停管處/	臺中市大里友商園、美術園道週邊停車場停車開單民眾委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算 1 次。 二、刻正辦理 104 年 1 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 2 月 26 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
51	102AP00138	財物勞務採購	環保局/ 水質及土壤保護科/ 水質及土壤保護科第二股	臺中市大里等地區農地污染改善工作計畫-丙子計畫	22,848	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 期末報告定稿本已於 104 年 2 月 12 日提送，刻正辦理驗收作業。	1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工

52	102AP0 0142	財物勞 務採購	環保局/ 水質及土 壤保護科 /水質及 土壤保護 科第二股	臺中市大里 等地區農地 污染改善驗 證工作計畫	12,869	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 期末報告定稿本已於 104 年 1 月 27 日提送，已完成驗收。	1020802 最後修改 期程 1020924/1030131 招/決標 1030731/開/完工
53	103A72 5003	財物勞 務採購	梧棲公所 /社會課/	臺中市梧棲 區公所投保 區民團體意 外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1030114 最後修改 期程 1030305/開/完工
54	102AK0 0057	財物勞 務採購	社會局/ 身心障礙 福利科/	臺中市政府 社會局委託 經營管理臺 中市潭子區 身心障礙成 人日間托育 中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改 期程 1020930/開/完工
55	103AF0 0078	財物勞 務採購	建設局/ 建築工程 科/建築工 程科第二 股	臺中城市文 化館新建工 程委託專案 管理技術服 務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改 期程 1031031/開/完工
56	103AF0 0081	財物勞 務採購	建設局/ 土木工程 科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路工程環境 監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 9/22 決標完成，業於 12 月進場 環境監測作業，於 1 月 15 日施 工期間環境監測報告書。	1030905 最後修改 期程 1030930/開/完工
57	103AG0 0016	財物勞 務採購	交通局/ 交通工程 科/交通工 程科第三 股	臺中市公共 自行車租賃 系統建置及 營運管理	100,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2 月份已完成 31 站營運啟用， 持續辦理接電啟用及新設站點 會勘。	1030122 最後修改 期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
58	103AG0 0026	財物勞 務採購	交通局/ 交通行政 科/	103 年度拖 吊車採購案	20,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 30 日決標，目前履	1031218 最後修改 期程 1030430/開/完工

										約中，預計 104 年 3 月 29 日前交車。	
59	103AH0005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.有關結構外審部分規設單位已於 12/2 完成第一次審查。(暫停辦理) 2.有關單元意象模組(Mock-up)工程監造工作以外，其餘規劃設計工作自 104 年 1 月 21 日起暫停履約，至情況改正後方准恢復履約。另業於 104/2/13 函送單元意象模組(Mock-up)工程契約變更會議記錄。 3.業於 104/2/13、14 召開兩場臺灣塔座談會，並於 104/2/16 將兩場座談會議記錄逐字稿檢呈於市座。 4.刻正依法制局意見研擬簽辦暫停履約「臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」細部設計案後續相關事宜。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標開/完工
60	103AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 污水處理廠代操作執行中	1030127 最後修改期程 1030331/開/完工
61	103AD01021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,550	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本中心操作營運中	1030127 最後修改期程 1030531/開/完工

62	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理水資中心操作維護工作	1030128 最後修改 期程 1030630/開/完工
63	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	「臺中市創 意生活產業 整合型發展 計畫-茶。咖 啡。太陽餅」 委託專業服 務案	11,340	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本月新增辦理國內展一式	1030124 最後修改 期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
64	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/	清水甲南產 業園區區一 期委託申請 設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依規履約中，104 年 2 月 10 日 辦理園區聯外道路交通設置及 排水箱涵埋設會勘。	1030616 最後修改 期程 1030910/開/完工
65	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區 內都市計畫 公共設施用 地專案通盤 檢討規劃案	25,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.廠商業已於 104 年 1 月 30 日 依約檢送工作計畫書。 2.104 年 2 月 26 日府授都計字 第 1040044252 號函辦理第一 期補助款申請。 3.訂於 104/03/05 進行工作計畫 書審查。 3.訂於 104/03/05 進行工作計畫 書審查。	1031229 最後修改 期程 1031231/1040214 招/決標 1040813/開/完工
66	103AK00002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育 資源中心 (海線、山 線中心)	16,320	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理 15 次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理 90 場 次，服務 1,021 人次。	1030108 最後修改 期程 1021231/開/完工

67	103AH00012	財物勞務採購	都發局/都市更新工程科/	臺中州廳及其附近地區都市更新事業專案管理	18,000	40	40	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 本案將俟臺中州廳及其附近地區都市更新事業評選實施者後，依契約書第 7 條規定，通知廠商履約。	1030716 最後修改 期程 1030410/1040331 招/決標 1090630/開/完工
68	103AH00018	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 103 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本案履約期限為 103/12/25，廠商已申報全案竣工，並辦竣個案派工驗收。 2.本案業於 104/02/25 簽奉核准辦理結案驗收，預訂於 104/03/09 辦理結案驗收。	1030127 最後修改 期程 1030114/1030731 招/決標 1031130/開/完工
69	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 3.研考會訂於 104/2/4 辦理水湳經貿園區重大工程檢討會議，相關資料已提送。 4.104/2/7 由市長主持召開水湳經貿園區專案研討會議。 5.目前依市長指示結果請 PM 公司修正水湳再定位相關建議資料。 6.研考會預計 104 年 3 月 13 日(暫訂)辦理水湳再定位需求委員審查會議，目前相關資料整備中。	1030303 最後修改 期程 1030225/開/完工
70	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函	1030903 最後修改 期程 1030515/1030530 招/決標

			一股							文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。	1030830/開/完工
71	103AP00085	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年汰舊二行程機車補助暨低污染交通工具推廣計畫	16,100	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 待 103 年期末委員審查意見回復後，擬函文委辦公司提送期末報告定稿本及相關請款資料。	1030114 最後修改期程 1030106/1030120 招/決標 1030731/開/完工
72	103AP00091	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年最後期款於 104 年 3 月 3 日核銷	1030115 最後修改期程 1021227/1030530 招/決標 1030930/開/完工
73	103AP00109	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 計畫期末報告書依委員審查意見由委辦單位持續修訂。	1030123 最後修改期程 1030304/1030320 招/決標 1030731/開/完工
74	103AP00042	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103 年臺中市特定污染源暨室內空氣品質稽查管制計畫	15,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成期末報告定稿	1030113 最後修改期程 1021231/1030617 招/決標 1031120/開/完工
75	103AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年電動汽車租賃	25,200	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 第 4 季款項已撥付並決算。	1030105 最後修改期程 1021227/開/完工
76	103AP00006	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科	103 年「臺中市柴油車動力計排煙檢	17,900	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約執行中	1030106 最後修改期程 1021231/1030114

			/空氣及 噪音管制 科第二股	測及非法油 品檢測計 畫」							招/決標 1030731/開/完工
77	103AP0 0018	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	103 年「臺中 市空品淨化 區巡查管理 及裸露地調 查改善計 畫」	14,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.2 月 24 日提送期末報告定稿 本。 2.刻正辦理驗收作業。	1030109 最後修改 期程 1030120/1030128 招/決標 1030731/開/完工
78	103AP0 0021	財物勞 務採購	環保局/ 中西區清 潔隊/	103 年度清 淨市容擴大 道路清掃執 行計畫	24,120	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 履約結算完畢，無待解決事 項，履保金已退還。	1030110 最後修改 期程 1021227/開/完工
79	103AP0 0025	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	103 年「臺中 市機車排氣 檢驗站管理 計畫」	11,780	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 16 日提交期末報告 定稿本	1030110 最後修改 期程 1030101/1030731/ 開/完工
80	103AP0 0028	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	103 年「臺中 市移動污染 源稽查暨停 車怠速管制 計畫」	16,500	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 103 年 12 月 31 日提交期末 報告書，於 104 年 1 月 22 日召 開期末報告審查會議，目前辦 理驗收作業中。	1030110 最後修改 期程 1021226/1030131 招/決標 1030731/開/完工
81	103AP0 0033	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	103 年臺中 市溫室氣體 減量暨低碳 社區推動計 畫	17,990	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 委辦公司已於 104 年 2 月 24 日提送期末報告定稿本，後續 將進行驗收作業。	1030110 最後修改 期程 1030103/1030801/ 開/完工
82	103AK0 0054	財物勞 務採購	社會局/ 長青福利 科/長青	臺中市 103、104 年 度建立社區	19,540	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.輔導據點繳交年度計畫書。	1030124 最後修改 期程 1030103/1030715

			福利科第一股	照顧關懷據點輔導計畫						2.每月巡迴訪視。 3.輔導據點辦理整合性計畫之圍爐計畫。	招/決標 1031231/開/完工
83	103AK00065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市103、104年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜--(1)工作會議(2)計畫主持人專案諮詢輔導(3)團體督導(4)個別督導(5)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務(1)引薦專業輔導團隊服務(2)專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
84	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 104年1月共服務4,042人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
85	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 廠商履約中	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
86	104AD00008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市103學年度第2學期例假日暨104年寒假安心午餐聯合招標	77,767	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
87	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運	臺中市福田水資源回收	26,240	20	20	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次	1040129 最後修改期程

			科/	中心委託代 操作維護管 理工作						局簽奉准，賡續辦理後續作 業。	1040331/開/完工
88	104AD0 1012	財物勞 務採購	水利局/ 污水營運 科/	臺中港特定 區水資源回 收中心暨大 里區立新水 資源回收中 心委託代操 作維護管理 工作	16,894	20	20	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 簽辦決標公告事宜	1040128 最後修改 期程 1040331/開/完工
89	104AD0 1017	財物勞 務採購	水利局/ 污水營運 科/	石岡壩水源 特定區水資 源回收中心 委託代操作 維護工作	16,460	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 預計 104 年 4 月 1 日招標文件 簽辦	1040128 最後修改 期程 1040630/開/完工
90	104AG0 0006	財物勞 務採購	交通局/ 公運處/ 運輸稽查 課	臺中市 104 年智慧型站 牌建置計畫	10,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 需求評估中	1031204 最後修改 期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
91	104AG0 0008	財物勞 務採購	交通局/ 停管處/ 停車管理 課	104 至 105 年 臺中市政府 公有停車場 停車費用委 託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約， 採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額 繳款證明文件及代收件數月報 表交於本處核算代收停車費件 數及手續費，104 年 1 月份廠 商代收停車費件數有 105 萬 8,292 件，代收金額為 3,756 萬 4,558 元，代收手續費為 419 萬 2,781 元，刻正辦理 104 年 1 月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改 期程 1031223/開/完工
92	104AG0 0016	財物勞 務採購	交通局/ 公運處/ 營運管理	2015 臺灣燈 會主題公車 行駛計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 2 月 17 日決標。	1040203 最後修改 期程 1040217/開/完工

			課								
93	104AH00002	財物勞務採購	都發局/ 都計測量 工程科/	臺中市 104 年度都市計 畫樁測定、 埋設及數值 地形測量工 程委託技術 服務案	19,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本案於 104/01/28 簽訂契約。 2.刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改 期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
94	104AH00009	財物勞務採購	都發局/ 城鄉計畫 科/	烏日、大肚 都市計畫區 整併及主要 計畫、分離 專案通盤檢 討規劃作業 案	15,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 22 日已公告上網招 標。104 年 2 月 17 日已完成開 標。預定於 104 年 3 月 12 日進 行評選會議。	1031218 最後修改 期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
95	104AH00018	財物勞務採購	都發局/ 秘書室/	104 年度建 管檔案數位 化製作案	46,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 擬於 3 月份辦理第 2 次上網公 告事宜	1031231 最後修改 期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
96	104AK00003	財物勞務採購	社會局/ 仁愛之家 /保健組	104 年度護 理.社工及照 顧服務員人 力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理.社工及 照顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改 期程 1040228/開/完工
97	104AK00007	財物勞務採購	社會局/ 社會工作 科/	104 年度臺 中市志願服 務推廣中心 委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約內容執行。	1031121 最後修改 期程 1031231/開/完工
98	104AK00012	財物勞務採購	社會局/ 長青福利 科/長青 福利科第 二股	104 年度臺 中市長期照 顧居家服務 業務暨中低 收入老人特 別照顧津貼	234,487	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理居家服務業務查核計 1 家。 2.辦理居家服務業務委託經費 預付程序計 3 家。	1040106 最後修改 期程 1031224/開/完工

				督導計畫						3.賡續提供長期照顧居家服務。	
99	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心(市區、大甲與大屯中心)	12,982	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 共服務 1 萬 3,985 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
100	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 104 年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 預計於 4 月辦理第一季第一次核銷請款。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
101	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案第 1 季經費訂於 104 年 4 月 30 日完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
102	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
103	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
104	104AK00038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 轉介 10 案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工

105	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已與廠商完成簽約，依計畫辦理中。	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
106	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標，辦理簽約。 2.持續辦理各項方案，累計通報量 239 案(1 月 150 案；2 月 89 案)。	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
107	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月保母人數為 5,622 人，在職保母 4,627 人，托兒總數為 7,184 人。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
108	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 服務持續辦理中	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
109	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 104 年度充實愛心食物銀行採購	12,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 2 月 28 日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
110	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已於 12/31 決標，辦理簽約。 2.辦理各項服務方案，6 區中心 2 月個管數 2,657 案。	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工

111	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本月辦理撥付都會 1 區、都會 2 區、海線區、屯區、山線(含偏遠)區之 1 月份人事費用。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
112	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 服務持續提供中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
113	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案為季核銷，下次撥款日期為 4 月。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
114	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理及勞工安全科/清潔隊/管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 完成發包決標	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
115	103AP00126	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理及勞工安全科/清潔隊/管理及勞工安全科第三股	103 年清潔車輛裝置後處理器購置及運行維護計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 已於 7 月 10 日簽約完成、11 月 7 日已將 78 台濾煙器安裝完畢，並於 11 月 19 日完成第一期工作成果驗收，第一期款已於 12 月 25 日開立付款憑證號碼，目前廠商繼續履約中。	1031021 最後修改期程 1030601/1031115 招/決標 開/完工

116	103AP0 0141	財物勞 務採購	環保局/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	103 年度採 購資源回收 車 11 輛	21,675	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2/10 廠商申報完工，2/25 函請 第三方公證公司辦理規格查 驗。	1030813 最後修改 期程 1031130/開/完工
117	104A72 6007	財物勞 務採購	后里公所 /公用及 建設課/	104 年度臺 中市后里區 游泳池-委託 經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 履約中	1040119 最後修改 期程 1031229/開/完工
118	104A73 6002	財物勞 務採購	龍井公所 /社會課/	104 年臺中 市龍井區區 民團體意外 保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理作業中	1040128 最後修改 期程 1031110/開/完工
119	104AA0 0010	財物勞 務採購	秘書處/ 廳舍管理 科/廳舍 管理科第 一股	104 年度臺 中市政府臺 灣大道市政 大樓清潔維 護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案係屬例行性案子，有關 2 月份工作事項，廠商業於 2 月 28 日完成履約。	1031225 最後修改 期程 1031224/開/完工
120	104AB0 0024	財物勞 務採購	民政局/ 生命禮儀 管理所/ 第三組	潭子區第七 公墓代遷案	18,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 標案文件簽辦中	1031230 最後修改 期程 1040615/1040715 招/決標 1040830/開/完工
121	103AQ0 0081	財物勞 務採購	文化局/ 表演藝術 科/表演 藝術科第 一股	臺中大都會 歌劇院平臺 型鋼琴	22,100	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.預定 4 月 9 日赴日辦理採購 項次 3 日本 YAMAHAC7PEX 平台鋼琴選琴。 2.預定 3 月 8 日赴德國漢堡市 辦理採購項次 1 史坦威 D274 平台鋼琴選琴。	1030801 最後修改 期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工

122	103AQ00082	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中國家歌劇院增設音響反射板	31,900	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案於 104 年 3 月 4 日工作平臺會議決議繼續辦理，將洽設計團隊研商招標文件製作事宜。	1031204 最後修改期程 1040410/開/完工
123	103AR00004	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及所屬各地政事務所地政整合系統 WEB 版後續資訊相關軟硬體擴充計畫	36,500	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 第三工作項目辦理中。	1031219 最後修改期程 1030930/1031030 招/決標 開/完工
124	103AR00017	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市第 13 期市地重劃區文化遺址搶救發掘與監看計畫	32,000	35	35	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 目前刻正辦理修正發包資料程序。	1031225 最後修改期程 1040715/1041015 招/決標 1060215/開/完工
125	103AR00020	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	103 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至 104 年 2 月 26 日，預定進度 50.6%，實際進度 63.1%(4 班合計)。	1030604 最後修改期程 1031015/開/完工
126	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月 9 日召開「中臺灣影視基地替代方案討論會議」，因本案位於臺灣塔基地內，相關規劃仍需待臺灣塔未來定位明確後方能更加具體，後續將持續與都發局保持密切聯繫及協商。	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工

127	103AT00024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務	20,937	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案於 104 年 2 月 25 日開標，計有一家投標廠商通過資格審查，後續將由都市發展局召開採購評選委員會。	1040304 最後修改期程 1040531/開/完工
128	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	30	30	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2 次 逕為分割作業中 查估中	1040126 最後修改期程 1040731/1040831 招/決標 1040930/開/完工
129	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
130	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/ 開/完工
131	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源稽查及應變計畫	18,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本月辦理 68 家次法規符合度查核，包含 30 家次全廠法規符合度查核、35 家次固定逸散法規符合度查核作業、2 家次加油站法規符合度查核及 1 家次未列管廠家清查作業，共計 23 件查核不符移交案件。 2.本月辦理 9 家次監督檢測作業，包含 3 根次管道異味監督檢測作業、1 根次管道戴奧辛監督檢測作業、1 點次周界異味監督檢測作業、1 家次 VOCs 防制設備效率驗證監督檢測作	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工

										業、1家次共300點設備元件洩漏監督檢測作業、2站共54支次加油站氣油比監督檢測作業。 3.本月辦理3次緊急應變作業。 4.本月辦理5件空氣品質不良應變作業。	
132	104AP0008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 2月11日及2月26日執行5處施工機具油品抽測作業，2月26日完成4部監視錄影機架設，2月26日完成空污費申報網頁更新作業，2月26日辦理工作檢討會，符合契約規劃進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
133	104AP0009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 至104年2月累計排放管道異味檢測6根次、排放管道無機酸檢測3根次、排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測5根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測2根次、排放管道重金屬檢測1根次、排放管道六價鉻檢測0根次，污染防制設備VOCs效率驗證檢測1家、環境中異味檢測6點次、環境中戴奧辛檢測1點次、總粒狀污染物周界檢測0家、設備元件檢測300點次、加油站加油槍氣油比檢測100支次。	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工
134	104AP0011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減	14,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依契約規定執行計畫各項查	1031126 最後修改期程 1031231/1040601

			/空氣及 噪音管制 科第一股	污、農廢露 燃及室內空 品宣導管制 計畫						核，並辦理紙錢減量說明會。	招/決標 1041113/開/完工
135	104AP0 0012	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	104 年臺中 市機車排氣 稽查管制與 定檢站管理 計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工 作進度為 57%。	1031212 最後修改 期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
136	104AP0 0013	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	104 年高污 染車輛管制 暨汰舊補助 計畫	12,060	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 31 日開標，有 二 家 廠商投標，將於 104 年 3 月 3 日召開評選會議。	1040105 最後修改 期程 1040331/1040801/ 開/完工
137	104AP0 0014	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	104 年空品 淨化區巡查 管理及裸露 地稽(巡)查 計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理本市 17 處空品淨化區巡 查作業。 2.辦理空品淨化區認養告示牌 全面更換調查。 3.辦理本市裸露地巡查作業。 4.辦理環保局空氣品質淨化區 網頁維護更新作業。 5.辦理第一場空品淨化區音樂 會前置作業，包括活動場地現 勘、宣傳海報印製、活動網頁 製作、新聞媒體見報曝光等相 關工作。 6.配合綠美化推廣活動(臺灣燈 會)辦理盆栽栽植、擺設及維護 等相關工作。	1031224 最後修改 期程 1040131/1040801/ 開/完工
138	104AP0 0015	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及	104 年臺中 市固定污染 源許可、空 污費及揮發	18,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104/02/11 辦理管理查核會 議。2.辦理許可、空污費及揮	1031202 最後修改 期程 1031231/1040531 招/決標

			噪音管制 科第一股	性有機物管 制計畫						發性有機物管制作業。 3.依契 約規定執行相關工作項目。	1040731/開/完工
139	104AP0 0017	財物勞 務採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大 隊第一組	臺中市文山 焚化廠飛灰 處理設備委 託操作管理 (後續擴充)	31,040	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月份請款俟廠商提送 保險修正後簽辦。	1031224 最後修改 期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
140	104AP0 0018	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	104 年臺中 市低碳社區 推動計畫	14,379	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.於 2 月 6 日 10 時 30 分假本 局二樓中山廳完成辦理一場次 「104 年臺中市空品淨化區綠 化植栽暨低碳城市設施補助作 業說明會」，共計 40 人參加。 2.於 2 月 10 日配合局內記者會 公告「104 年臺中市低碳公寓 大廈省電照明設備補助執行計 畫」並發布新聞稿。 3.於 2 月 17 日完成本市公私場 所列管第一批 8 家、第二批 9 家、自願申報 2 家之 103 年第 4 季及 103 年全年之排放量申 報審核作業。	1031230 最後修改 期程 1031229/1040801/ 開/完工
141	104AP0 0022	財物勞 務採購	環保局/ 空氣及噪 音管制科 /空氣及 噪音管制 科第二股	104 年臺中 市低碳城市 發展推動及 管考計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 (一)104 年 1 月 25 日辦理低碳 教育講堂「低碳生活彩妝師 天 天採摘樂活趣」，提供市府相關 人員了解不同月份農作物種植 生長情形與蕨類對室內空氣品 質空氣淨化效果。	1031125 最後修改 期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工
142	104AP0 0033	財物勞 務採購	環保局/ 環境衛生	2015 臺灣燈 會在臺中	20,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1040128 最後修改 期程

			及毒化物 管理科/ 環境衛生 及毒化物 管理科第 一股	流動廁所租 賃						辦理流動廁所相關位置規劃及 場地會勘	1031210/開/完工
143	104AP0 0034	財物勞 務採購	環保局/ 環境衛生 及毒化物 管理科/ 環境衛生 及毒化物 管理科第 二股	104 年登革 熱防治委外 噴藥工作	12,078	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理噴藥工作相關事宜	1031218 最後修改 期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
144	104AP0 0043	財物勞 務採購	環保局/ 水質及土 壤保護科/ 水質及 土壤保護 科第二股	104 年度臺 中市土壤及 地下水污染 調查及查證 工作計畫	20,884	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.2 月 2 日提送品保規劃書修 正本經行政院環境檢驗所於 2 月 25 日同意認可。 2.截至 2 月底完成 4 場土推小 組會議，並完成 104 年工作計 畫書提送。	1040202 最後修改 期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
145	104AP0 0045	財物勞 務採購	環保局/ 環境設施 大隊/環 境設施大 隊第二組	104 年南屯 文山等 5 區 掩埋場滲出 水處理廠操 作營運、維 護修繕及定 期申報等工 作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1 月份契約價金已支付，無逾 期或違約之情事，契約執行 中。	1031218 最後修改 期程 1031229/開/完工
146	104AP0 0060	財物勞 務採購	環保局/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度採 購掃街車 3 輛	12,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案已於 104 年 2 月 6 日完成 簽約，目前承攬廠商履約中。	1031226 最後修改 期程 1040225/開/完工

147	104AP00062	財物勞務採購	環保局/中西區清潔隊/	104 年度清淨市容擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1/1 正式執行，履約執行中。	1040108 最後修改 期程 1031222/開/完工
148	104AP00065	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	57,120	35	35	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 擬修改為清運標，標案內容重新研擬中。	1031229 最後修改 期程 1040331/1040720 招/決標 1041120/開/完工
149	104AP00066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.於 103 年 12 月 29 日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理請款，1 月份請款部分，目前結簽辦理陳核中。	1031229 最後修改 期程 1031223/開/完工
150	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 104 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月份轉運費用已辦理請款。	1031229 最後修改 期程 1031219/開/完工
151	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 60 萬元。104 年 2 月份清運資料依合約廠商需於 3 月 10 日提送本局，俟廠商提報後辦理後續事宜。	1040123 最後修改 期程 1031224/開/完工
152	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南 A 區委託民營清除機構清運垃圾、資	12,808	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月份南 A 區垃圾運垃圾噸數共計 444 公噸、採按月	1040123 最後修改 期程 1031229/開/完工

				源回收工作						付款計請領清運服務費 39 萬 5,000 元。104 年 2 月份清運資料依合約廠商需於 3 月 10 日提送本局，俟廠商提報後辦理後續事宜。	
153	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1,055.26 公噸、採按月付款計請領清運服務費 78 萬元。104 年 2 月份清運資料依合約廠商需於 3 月 10 日提送本局，俟廠商提報後辦理後續事宜。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
154	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(二)	14,466	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 至 2/26 為止，尚處於課程規劃及資料蒐集進行中。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
155	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市 104 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至 2/26 已完成撥付 8 家廠商第 1 期款。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工
156	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警用車輛採購案	64,350	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本項採購案臺灣銀行年度共同供應契約預定 104 年 3 月份公告上網，目前蒐集適用車種相關規格資料，選擇公開招標或依共同供應契約方式辦理。	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工

157	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 前置作業中	1040305 最後修改 期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
158	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度防水透氣雨衣	18,500	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 前置作業中	1040305 最後修改 期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
159	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25,100	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 1 月 19 日簽約，履約中。	1040105 最後修改 期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
160	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理及勞工安全科/清潔隊/管理及勞工安全科第三股	104 年度密封壓縮式垃圾車採購	38,200	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 撰寫招標文件	1040108 最後修改 期程 1040610/開/完工
161	104AP00097	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管理及勞工安全科/清潔隊/管理及勞工安全科第二股	104 年度清潔車輛裝置濾煙器購置及運行維護計畫	15,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 招標文件資料蒐集彙整中	1040205 最後修改 期程 1040630/1041115 招 /決標 開/完工
162	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年度掩埋場履帶式推土機 3 輛採購	18,600	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 規劃招標文件中	1040127 最後修改 期程 1040516/開/完工
163	104AP00103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫	104 年環保志工戶外觀	20,790	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1040130 最後修改 期程

			科/綜合計畫科第二股	摩研習活動						一、本案訂於 104 年 3 月 3 日辦理開標。 二、符合進度無落後。	1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工
164	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案配合臺新貿易協定，業已上網公告(2/17)並且依規等標期為 40 天；預訂開標日為 3/26。	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
165	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統 WEB 版後續軟硬體擴充	21,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 標案期程尚未開始，需求規格彙整中。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
166	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行 104 年市政宣導月刊—臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 102 年 3 月 2 日依約規劃、設計刊物並發行 3 月號。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
167	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016 臺中市跨年晚會活動	12,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 招標文件規劃中	1031229 最後修改期程 開/完工
168	102AM00071	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	102 年度「治安要點暨平均地權基金標餘款」錄影監視系統採購案	13,700	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 持續建置中	1040121 最後修改期程 1021003/開/完工
169	104AO00007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104 年打造多功能檢驗室專案計畫	21,600	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項儀器採購資料收集。	1031225 最後修改期程 1040615/1040915 招/決標

											開/完工
170	104AY0002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 2/13完成月報交付	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
171	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	60,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 預計期程：104年3月31日第一次交貨。 實際期程：計算各機關分配數量後，發文通知承商交貨、裝機。	1031224 最後修改期程 1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
172	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年度1月份符合本府要求之服務指標(服務水準、等候接聽掛斷率及離職率)及環境清潔作業，依規支付營運委外費用及環境清潔費用 227 萬 621 元。	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工
173	104AL00010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(一)	14,690	35	40	5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 至 2/26 為止，已完成評選並已議價決標。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
174	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	30	40	10		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 已與決標廠商簽約	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
175	104AN00010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年消防衣裝備採購案	16,800	30	40	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 廠商履約中	1040105 最後修改期程 1040331/1041220

											招/決標 開/完工
176	104AU0 0008	財物勞 務採購	稅務局/ 財產稅科 /財產稅 科房屋稅 股	104 年使用 牌照稅、房 屋稅、地價 稅繳款書、 轉帳繳納通 知書及繳納 證明書等列 印、摺封及 郵寄等作業	24,742	30	40	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已完成標案，無落後。	1031212 最後修改 期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工
177	104AO0 0010	財物勞 務採購	衛生局/ 保健科/	人類乳突病 毒疫苗接種 試辦計畫 (HPV)	38,400	10	20	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 標案公告中	1031230 最後修改 期程 1040630/開/完工
178	103AH0 0011	財物勞 務採購	都發局/ 綜合企劃 科/綜合 企劃科第 二股	豐原都市計 畫通盤檢討 規劃案	15,000	70	85	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 103 年 12 月 24 日檢送 期末報告書會議紀錄，廠商依 契約規定於 104 年 1 月 23 日檢 送公開展覽草案計畫書圖至本 局，刻針對公展草案計畫書圖 修正及召開機關協調會後，辦 理都市計畫書圖公開展覽法定 程序。	1030121 最後修改 期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
179	102AD0 1047	財物勞 務採購	水利局/ 污水營運 科/	臺中市污水 下水道系統 通盤檢討整 體規劃委託 技術服務案	35,000	55	70	15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.2/5、2/26 辦理工作會議。 2.2/10 辦理期中檢討規劃報告 審查會議，期中報告修正稿依 委員審查意見修正中。	1030106 最後修改 期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
180	104AU0 0005	財物勞 務採購	稅務局/ 資訊科/ 資訊科機 作股	104 年資訊 設備新增汰 換	13,354	0	20	20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案預定 3 月 13 日辦理招標。	1031121 最後修改 期程 1040815/開/完工

181	104AM00029	財物勞務採購	警察局/刑事鑑識中心/	臺中市政府警察局 DNA 實驗室建置-分析儀器設備採購案	10,700	0	30	30		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2 月 11 日已上網公告。	1031230 最後修改 期程 1040531/開/完工
182	104AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度資 源回收車採 購(項目二)	18,000	10	40	30		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2/11 決標，2/24 簽約。	1040108 最後修改 期程 1040510/開/完工
183	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度資 源回收車採 購(項目三)	19,800	10	40	30		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2/11 決標，2/24 簽約。	1040108 最後修改 期程 1040510/開/完工
184	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊/管 理及勞工 安全科/ 清潔隊/管 理及勞工 安全科第 三股	104 年度資 源回收車採 購(項目四)	14,400	10	40	30		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 2/11 決標，2/24 簽約。	1040108 最後修改 期程 1040510/開/完工
185	103AQ00043	財物勞務採購	文化局/ 表演藝術 科/表演 藝術科第 一股	臺中大都會 歌劇院試演 計畫	10,520	55	100	45		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案清潔、保全案皆已同意撥 付款項，全案辦結。	1030904 最後修改 期程 1031115/1031130 招 /決標 開/完工
186	102AM00023	財物勞務採購	警察局/ 犯罪預防 科/	臺中市政府 警察局 102 年度「水滸	28,000	40	85	45		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 持續建置中。	1030804 最後修改 期程 1020430/開/完工

				經貿園區」 治安要點監 視錄影系統 建置採購案							
187	103AL0 0012	財物勞 務採購	勞工局/ 就業安全 科/	103 年度職 業訓練綜合 職類委託案	17,262	40	95	55		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至 2/26 為止，19 班開班，19 班結訓，訓練費與就業輔導費 19 班皆已核銷。	1030115 最後修改 期程 1030108/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
				〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕		〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕
合計	112,071	13,910	44,389	170,370	61,509	98.89	688	1.11	1	0.00	62,198	93,351	155,549	91.30	1.69	14,821	8.70	14,463	358
秘書處	2,045	161	396	2,602	536	99.63	2	0.37	0	0.00	538	1,970	2,508	96.39	1.46	94	3.61	94	0
民政局	3,327	284	843	4,454	1,608	98.89	18	1.11	0	0.00	1,626	2,461	4,087	91.76	1.70	367	8.24	366	1
財政局	1,662	138	528	2,328	726	99.05	7	0.95	0	0.00	733	1,426	2,159	92.74	1.44	169	7.26	169	0
教育局	4,907	770	2,705	8,382	3,773	98.54	56	1.46	0	0.00	3,829	3,685	7,514	89.64	1.64	868	10.36	775	93
建設局	9,848	1,664	3,933	15,445	4,640	95.65	211	4.35	0	0.00	4,851	8,802	13,653	88.40	1.99	1,792	11.60	1,589	203
社會局	8,464	1,214	3,450	13,128	5,629	98.75	71	1.25	0	0.00	5,700	6,061	11,761	89.59	2.54	1,367	10.41	1,366	1
警察局	4,993	219	1,610	6,822	2,910	100.00	0	0.00	0	0.00	2,910	3,475	6,385	93.59	1.01	437	6.41	437	0
衛生局	5,878	590	1,766	8,234	2,465	99.32	16	0.64	1	0.04	2,482	5,132	7,614	92.47	1.83	620	7.53	619	1
環境保護局	7,894	1,056	3,114	12,064	3,529	99.77	8	0.23	0	0.00	3,537	7,216	10,753	89.13	1.71	1,311	10.87	1,306	5
地政局	4,141	429	1,283	5,853	2,507	98.97	26	1.03	0	0.00	2,533	2,801	5,334	91.13	1.77	519	8.87	518	1
經濟發展局	5,796	688	1,194	7,678	1,612	99.69	5	0.31	0	0.00	1,617	5,412	7,029	91.55	1.83	649	8.45	648	1
新聞局	699	120	164	983	154	100.00	0	0.00	0	0.00	154	749	903	91.86	2.21	80	8.14	80	0
主計處	1,138	111	200	1,449	316	100.00	0	0.00	0	0.00	316	986	1,302	89.86	1.64	147	10.14	147	0
人事處	1,491	175	301	1,967	642	99.84	1	0.16	0	0.00	643	1,192	1,835	93.29	1.57	132	6.71	131	1
研考會	1,020	80	241	1,341	264	99.62	1	0.38	0	0.00	265	971	1,236	92.17	1.31	105	7.83	105	0
政風處	1,033	81	163	1,277	190	99.48	1	0.52	0	0.00	191	983	1,174	91.93	1.53	103	8.07	103	0
勞工局	3,947	647	1,792	6,386	2,352	97.92	50	2.08	0	0.00	2,402	3,339	5,741	89.90	2.16	645	10.10	634	11
水利局	4,920	764	2,202	7,886	2,683	99.63	10	0.37	0	0.00	2,693	4,289	6,982	88.54	1.94	904	11.46	902	2
地方稅務局	11,196	907	6,976	19,079	9,248	99.99	1	0.01	0	0.00	9,249	9,153	18,402	96.45	0.90	677	3.55	676	1
農業局	3,014	350	975	4,339	1,360	98.69	18	1.31	0	0.00	1,378	2,581	3,959	91.24	1.92	380	8.76	373	7
交通局	3,260	425	1,091	4,776	1,494	97.58	37	2.42	0	0.00	1,531	2,614	4,145	86.79	2.06	631	13.21	619	12
觀光旅遊局	1,474	199	446	2,119	626	98.27	11	1.73	0	0.00	637	1,252	1,889	89.15	2.28	230	10.85	230	0
法制局	1,954	149	605	2,708	714	99.86	1	0.14	0	0.00	715	1,835	2,550	94.17	1.18	158	5.83	157	1
消防局	4,193	475	763	5,431	1,000	97.94	21	2.06	0	0.00	1,021	4,072	5,093	93.78	1.84	338	6.22	337	1
文化局	1,388	236	845	2,469	700	98.45	11	1.55	0	0.00	711	1,528	2,239	90.68	1.80	230	9.32	229	1
客委會	528	33	109	670	133	100.00	0	0.00	0	0.00	133	505	638	95.22	1.29	32	4.78	32	0
都市發展局	10,995	1,771	6,463	19,229	9,398	98.97	98	1.03	0	0.00	9,496	8,029	17,525	91.14	1.67	1,704	8.86	1,692	12
原民會	866	174	231	1,271	300	97.72	7	2.28	0	0.00	307	832	1,139	89.61	2.30	132	10.39	129	3

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%		
				〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)	〔6〕	(6)/(8)		〔7〕	(7)/(8)		〔8〕	〔9〕	〔10〕	(10)/(4)
合計	81,564	14,771	32,845	129,180	45,961	98.80	556	1.20	1	0.00	46,518	68,641	115,159	89.15	1.67	14,021	10.85	13,686	335
秘書處	996	96	185	1,277	262	100.00	0	0.00	0	0.00	262	886	1,148	89.90	1.31	129	10.10	129	0
民政局	2,540	367	587	3,494	1,166	98.98	12	1.02	0	0.00	1,178	1,937	3,115	89.15	1.82	379	10.85	379	0
財政局	1,277	165	329	1,771	429	98.39	7	1.61	0	0.00	436	1,187	1,623	91.64	1.53	148	8.36	147	1
教育局	3,666	872	1,608	6,146	2,550	97.85	55	2.11	1	0.04	2,606	2,578	5,184	84.35	1.70	962	15.65	853	109
建設局	7,022	1,795	2,790	11,607	3,452	95.31	170	4.69	0	0.00	3,622	6,335	9,957	85.78	2.04	1,650	14.22	1,481	169
社會局	5,654	1,367	2,460	9,481	4,054	98.66	55	1.34	0	0.00	4,109	3,926	8,035	84.75	2.54	1,446	15.25	1,444	2
警察局	3,304	433	1,191	4,928	2,168	100.00	0	0.00	0	0.00	2,168	2,480	4,648	94.32	1.06	280	5.68	280	0
衛生局	4,412	613	1,403	6,428	1,974	99.60	8	0.40	0	0.00	1,982	3,755	5,737	89.25	1.87	691	10.75	691	0
環境保護局	5,631	1,308	2,224	9,163	2,588	99.69	8	0.31	0	0.00	2,596	5,522	8,118	88.60	1.63	1,045	11.40	1,040	5
地政局	3,130	505	2,060	5,695	2,818	99.02	28	0.98	0	0.00	2,846	2,262	5,108	89.69	1.37	587	10.31	585	2
經濟發展局	4,009	646	962	5,617	1,291	99.38	8	0.62	0	0.00	1,299	3,725	5,024	89.44	1.75	593	10.56	592	1
新聞局	588	83	124	795	107	100.00	0	0.00	0	0.00	107	583	690	86.79	1.89	105	13.21	105	0
主計處	895	147	93	1,135	218	100.00	0	0.00	0	0.00	218	802	1,020	89.87	1.71	115	10.13	115	0
人事處	881	132	231	1,244	425	100.00	0	0.00	0	0.00	425	698	1,123	90.27	1.24	121	9.73	121	0
研考會	853	104	198	1,155	200	100.00	0	0.00	0	0.00	200	800	1,000	86.58	1.71	155	13.42	155	0
政風處	602	102	124	828	144	100.00	0	0.00	0	0.00	144	591	735	88.77	1.37	93	11.23	93	0
勞工局	3,148	638	1,377	5,163	1,757	97.77	40	2.23	0	0.00	1,797	2,650	4,447	86.13	2.18	716	13.87	715	1
水利局	3,785	889	1,510	6,184	2,038	99.51	10	0.49	0	0.00	2,048	3,356	5,404	87.39	2.02	780	12.61	780	0
地方稅務局	8,629	676	5,015	14,320	6,722	99.94	4	0.06	0	0.00	6,726	6,916	13,642	95.27	0.86	678	4.73	677	1
農業局	2,172	381	640	3,193	953	98.96	10	1.04	0	0.00	963	1,916	2,879	90.17	1.78	314	9.83	309	5
交通局	2,320	628	669	3,617	1,076	95.90	46	4.10	0	0.00	1,122	2,038	3,160	87.37	2.40	457	12.63	446	11
觀光旅遊局	1,224	230	352	1,806	483	98.37	8	1.63	0	0.00	491	1,069	1,560	86.38	2.21	246	13.62	246	0
法制局	1,392	157	486	2,035	517	100.00	0	0.00	0	0.00	517	1,339	1,856	91.20	1.12	179	8.80	178	1
消防局	3,131	336	521	3,988	654	97.03	20	2.97	0	0.00	674	2,980	3,654	91.62	1.83	334	8.38	329	5
文化局	1,071	229	656	1,956	434	98.41	7	1.59	0	0.00	441	1,261	1,702	87.01	1.74	254	12.99	250	4
客委會	427	32	102	561	108	100.00	0	0.00	0	0.00	108	398	506	90.20	0.92	55	9.80	55	0
都市發展局	8,124	1,701	4,802	14,627	7,165	99.24	55	0.76	0	0.00	7,220	6,033	13,253	90.61	1.60	1,374	9.39	1,357	17
原民會	681	139	146	966	208	97.65	5	2.35	0	0.00	213	618	831	86.02	2.36	135	13.98	134	1

二、區公所

1 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦 理期限 待辦件	
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)		30日以上辦結				(5)+(6)+(7)	[8]+[9]		[4]-[10]				
				(1)	(2)	(3)	(4)	件數	%	件數			%	件數		%	(7)			件數
合計	50,000	4,396	18,380	72,776	28,976	99.73	77	0.27	0	0.00	29,053	39,485	68,538	94.18	1.28	4,238	5.82	4,229	9	
中區區公所	1,105	76	300	1,481	442	100.00	0	0.00	0	0.00	442	964	1,406	94.94	1.10	75	5.06	75	0	
東區區公所	1,531	98	557	2,186	870	100.00	0	0.00	0	0.00	870	1,222	2,092	95.70	1.05	94	4.30	94	0	
西區區公所	1,929	118	608	2,655	1,144	100.00	0	0.00	0	0.00	1,144	1,424	2,568	96.72	0.79	87	3.28	87	0	
南區區公所	1,961	139	429	2,529	956	100.00	0	0.00	0	0.00	956	1,462	2,418	95.61	1.03	111	4.39	111	0	
北區區公所	1,780	121	863	2,764	1,271	100.00	0	0.00	0	0.00	1,271	1,342	2,613	94.54	1.04	151	5.46	151	0	
西屯區公所	2,504	210	856	3,570	1,633	100.00	0	0.00	0	0.00	1,633	1,763	3,396	95.13	1.15	174	4.87	174	0	
南屯區公所	1,986	139	927	3,052	1,352	100.00	0	0.00	0	0.00	1,352	1,574	2,926	95.87	1.10	126	4.13	126	0	
北屯區公所	2,876	189	1,351	4,416	2,029	100.00	0	0.00	0	0.00	2,029	2,064	4,093	92.69	1.05	323	7.31	323	0	
豐原區公所	2,288	250	1,084	3,622	1,688	99.70	5	0.30	0	0.00	1,693	1,736	3,429	94.67	1.31	193	5.33	193	0	
大里區公所	2,117	231	896	3,244	1,231	99.43	7	0.57	0	0.00	1,238	1,752	2,990	92.17	1.38	254	7.83	247	7	
太平區公所	2,541	233	1,081	3,855	1,618	100.00	0	0.00	0	0.00	1,618	2,021	3,639	94.40	1.51	216	5.60	215	1	
清水區公所	1,842	126	591	2,559	1,049	99.90	1	0.10	0	0.00	1,050	1,398	2,448	95.66	1.11	111	4.34	110	1	
沙鹿區公所	1,608	179	685	2,472	948	99.79	2	0.21	0	0.00	950	1,376	2,326	94.09	1.20	146	5.91	146	0	
大甲區公所	1,544	213	502	2,259	842	96.12	34	3.88	0	0.00	876	1,225	2,101	93.01	1.86	158	6.99	158	0	
東勢區公所	1,558	165	490	2,213	845	100.00	0	0.00	0	0.00	845	1,237	2,082	94.08	1.42	131	5.92	131	0	
梧棲區公所	1,319	141	499	1,959	701	100.00	0	0.00	0	0.00	701	1,152	1,853	94.59	1.39	106	5.41	106	0	
烏日區公所	1,631	141	644	2,416	1,064	100.00	0	0.00	0	0.00	1,064	1,215	2,279	94.33	1.41	137	5.67	137	0	
神岡區公所	1,553	165	509	2,227	795	100.00	0	0.00	0	0.00	795	1,267	2,062	92.59	1.75	165	7.41	165	0	
大肚區公所	1,460	101	477	2,038	717	100.00	0	0.00	0	0.00	717	1,250	1,967	96.52	0.88	71	3.48	71	0	
大雅區公所	1,818	160	964	2,942	1,322	99.92	1	0.08	0	0.00	1,323	1,475	2,798	95.11	1.08	144	4.89	144	0	
后里區公所	1,644	109	414	2,167	792	98.63	11	1.37	0	0.00	803	1,235	2,038	94.05	1.61	129	5.95	129	0	
霧峰區公所	1,747	155	626	2,528	885	100.00	0	0.00	0	0.00	885	1,437	2,322	91.85	1.35	206	8.15	206	0	
潭子區公所	1,717	202	728	2,647	1,116	100.00	0	0.00	0	0.00	1,116	1,351	2,467	93.20	1.45	180	6.80	180	0	
龍井區公所	1,565	84	507	2,156	882	100.00	0	0.00	0	0.00	882	1,172	2,054	95.27	1.28	102	4.73	102	0	
外埔區公所	1,266	118	461	1,845	636	100.00	0	0.00	0	0.00	636	1,072	1,708	92.57	1.38	137	7.43	137	0	
和平區公所	1,455	230	478	2,163	742	97.89	16	2.11	0	0.00	758	1,222	1,980	91.54	1.87	183	8.46	183	0	
石岡區公所	1,121	113	222	1,456	402	100.00	0	0.00	0	0.00	402	974	1,376	94.51	1.65	80	5.49	80	0	
大安區公所	1,213	107	225	1,545	455	100.00	0	0.00	0	0.00	455	995	1,450	93.85	1.59	95	6.15	95	0	
新社區公所	1,321	83	406	1,810	549	100.00	0	0.00	0	0.00	549	1,108	1,657	91.55	1.53	153	8.45	153	0	

2 月份

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕					
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數	%
				〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)	〔6〕			(6)/(8)	〔7〕		(7)/(8)	〔8〕			〔9〕	〔10〕
合計	38,264	4,234	11,888	54,386	20,008	99.84	33	0.16	0	0.00	20,041	30,175	50,216	92.33	1.29	4,170	7.67	4,168	2		
中區區公所	839	75	218	1,132	287	100.00	0	0.00	0	0.00	287	735	1,022	90.28	1.20	110	9.72	110	0		
東區區公所	1,170	94	288	1,552	539	100.00	0	0.00	0	0.00	539	898	1,437	92.59	1.10	115	7.41	115	0		
西區區公所	1,481	87	414	1,982	722	100.00	0	0.00	0	0.00	722	1,181	1,903	96.01	0.78	79	3.99	79	0		
南區區公所	1,438	111	309	1,858	662	100.00	0	0.00	0	0.00	662	1,050	1,712	92.14	1.03	146	7.86	146	0		
北區區公所	1,519	152	502	2,173	899	100.00	0	0.00	0	0.00	899	1,105	2,004	92.22	1.05	169	7.78	168	1		
西屯區公所	1,925	174	477	2,576	1,012	100.00	0	0.00	0	0.00	1,012	1,371	2,383	92.51	1.10	193	7.49	193	0		
南屯區公所	1,470	126	520	2,116	834	100.00	0	0.00	0	0.00	834	1,121	1,955	92.39	1.04	161	7.61	161	0		
北屯區公所	2,066	323	747	3,136	1,434	100.00	0	0.00	0	0.00	1,434	1,486	2,920	93.11	1.02	216	6.89	216	0		
豐原區公所	1,703	193	736	2,632	1,204	99.92	1	0.08	0	0.00	1,205	1,228	2,433	92.44	1.20	199	7.56	199	0		
大里區公所	1,650	255	537	2,442	852	99.07	8	0.93	0	0.00	860	1,359	2,219	90.87	1.45	223	9.13	222	1		
太平區公所	2,073	216	827	3,116	1,232	100.00	0	0.00	0	0.00	1,232	1,602	2,834	90.95	1.56	282	9.05	282	0		
清水區公所	1,414	111	335	1,860	670	99.85	1	0.15	0	0.00	671	1,127	1,798	96.67	1.09	62	3.33	62	0		
沙鹿區公所	1,229	146	561	1,936	757	100.00	0	0.00	0	0.00	757	1,019	1,776	91.74	1.15	160	8.26	160	0		
大甲區公所	1,156	158	375	1,689	598	99.67	2	0.33	0	0.00	600	965	1,565	92.66	1.34	124	7.34	124	0		
東勢區公所	1,154	131	351	1,636	562	100.00	0	0.00	0	0.00	562	970	1,532	93.64	1.32	104	6.36	104	0		
梧棲區公所	1,014	106	306	1,426	438	100.00	0	0.00	0	0.00	438	844	1,282	89.90	1.27	144	10.10	144	0		
烏日區公所	1,251	137	429	1,817	725	100.00	0	0.00	0	0.00	725	937	1,662	91.47	1.41	155	8.53	155	0		
神岡區公所	1,322	164	328	1,814	624	100.00	0	0.00	0	0.00	624	1,019	1,643	90.57	1.87	171	9.43	171	0		
大肚區公所	1,146	71	276	1,493	474	100.00	0	0.00	0	0.00	474	928	1,402	93.90	0.91	91	6.10	91	0		
大雅區公所	1,409	142	565	2,116	889	99.89	1	0.11	0	0.00	890	1,077	1,967	92.96	1.27	149	7.04	149	0		
后里區公所	1,197	128	319	1,644	577	99.31	4	0.69	0	0.00	581	953	1,534	93.31	1.58	110	6.69	110	0		
霧峰區公所	1,266	206	371	1,843	596	100.00	0	0.00	0	0.00	596	1,136	1,732	93.98	1.53	111	6.02	111	0		
潭子區公所	1,321	180	491	1,992	801	100.00	0	0.00	0	0.00	801	1,019	1,820	91.37	1.54	172	8.63	172	0		
龍井區公所	1,176	102	351	1,629	633	99.53	3	0.47	0	0.00	636	896	1,532	94.05	1.50	97	5.95	97	0		
外埔區公所	1,005	137	259	1,401	374	100.00	0	0.00	0	0.00	374	904	1,278	91.22	1.53	123	8.78	123	0		
和平區公所	1,162	183	386	1,731	586	97.83	13	2.17	0	0.00	599	936	1,535	88.68	1.81	196	11.32	196	0		
石岡區公所	843	80	145	1,068	289	100.00	0	0.00	0	0.00	289	700	989	92.60	1.52	79	7.40	79	0		
大安區公所	918	95	175	1,188	326	100.00	0	0.00	0	0.00	326	765	1,091	91.84	1.77	97	8.16	97	0		
新社區公所	947	151	290	1,388	412	100.00	0	0.00	0	0.00	412	844	1,256	90.49	1.42	132	9.51	132	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理

1 月份

資料下載日期：104 年 2 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		499	1	15	1	22	23	55	39	99	18	10	13	39	11	53	17	9	27	6	17	3	1	12	0	5	0	2	1	0	0
・累 計		499	1	15	1	22	23	55	39	99	18	10	13	39	11	53	17	9	27	6	17	3	1	12	0	5	0	2	1	0	0
案件來源・本 府		26	0	1	0	0	2	11	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		473	1	14	1	22	21	44	39	92	18	10	13	39	11	52	17	9	27	6	13	3	1	12	0	5	0	2	1	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理		395	1	15	0	15	19	38	35	68	13	8	13	36	9	40	13	6	23	6	16	3	1	9	0	5	0	2	1	0	0
・轉權責機關處理		11	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	343	1	13	1	12	16	20	24	65	11	6	13	28	10	40	14	6	22	3	14	3	1	12	0	5	0	2	1	0	0
	逾 限	69	0	2	0	5	4	19	12	3	3	2	0	9	0	2	2	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	45	0	0	0	1	3	4	0	12	1	2	0	1	1	11	1	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	20	0	0	0	4	0	11	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	22	0	0	0	0	0	1	2	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：104 年 3 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		499	1	15	1	22	23	55	39	99	18	10	13	39	11	53	17	9	27	6	17	3	1	12	0	5	0	2	1	0	0
・本月件數		265	1	11	0	8	22	19	20	54	11	6	7	11	5	26	8	7	21	3	14	1	0	6	0	2	0	1	0	1	0
・累 計		764	2	26	1	30	45	74	59	153	29	16	20	50	16	79	25	16	48	9	31	4	1	18	0	7	0	3	1	1	0
案件來源・本 府		31	0	2	0	0	0	6	2	6	3	0	0	1	2	2	1	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		234	1	9	0	8	22	13	18	48	8	6	7	10	3	24	7	7	20	3	10	1	0	5	0	2	0	1	0	1	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理		206	1	11	0	6	16	13	14	35	5	5	5	11	4	23	7	5	20	3	13	1	0	4	0	2	0	1	0	1	0
・轉權責機關處理		9	0	0	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	186	1	11	0	3	19	5	11	28	6	5	5	10	4	22	6	4	19	2	14	1	0	6	0	2	0	1	0	1	0
	逾 限	31	0	0	0	3	1	9	3	7	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	26	0	0	0	0	2	1	1	10	3	1	1	0	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	9	0	0	0	2	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	13	0	0	0	0	0	1	2	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理

1 月份

資料下載日期：104 年 2 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		23	0	0	0	1	5	2	2	4	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・累 計		23	0	0	0	1	5	2	2	4	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		23	0	0	0	1	5	2	2	4	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處理方式・適當處理		21	0	0	0	1	5	0	2	4	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・轉權責機關處理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	18	0	0	0	0	5	0	2	3	0	0	0	1	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：104 年 3 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		23	0	0	0	1	5	2	2	4	0	0	0	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・本月件數		11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		34	0	0	0	1	5	2	5	4	0	0	0	4	3	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心		11	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理		9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、 市長信箱受理

1 月份

資料下載日期：104 年 2 月 9 日

項目 機關		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理件數		3,169	12	12	51	7	232	112	275	436	380	48	189	33	208	47	597	54	58	211	54	33	18	14	25	0	7	3	15	1	1	36
已結件數	合計	2,776	11	12	49	7	221	97	236	416	250	37	182	30	204	44	492	48	52	184	53	32	18	14	24	0	7	3	15	1	1	36
	依限	2,452	8	12	48	7	190	94	144	335	239	26	129	28	185	43	484	47	52	182	49	31	18	14	24	0	7	3	15	1	1	36
	逾限	324	3	0	1	0	31	3	92	81	11	11	53	2	19	1	8	1	0	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.6	91.67	100	96.08	100	95.26	86.61	85.82	95.41	65.79	77.08	96.3	90.91	98.08	93.62	82.41	88.89	89.66	87.2	98.15	96.97	100	100	96	0	100	100	100	100	100	100
未結件數	未結件數	393	1	0	2	0	11	15	39	20	130	11	7	3	4	3	105	6	6	27	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	259	0	0	2	0	8	14	6	0	72	5	7	3	2	3	99	4	6	25	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	134	1	0	0	0	3	1	33	20	58	6	0	0	2	0	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續辦未結	77	0	0	0	0	0	0	0	7	69	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		16	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	3	0	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：104 年 3 月 9 日

項目 \ 機關		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理件數		2,053	4	4	36	2	69	121	203	293	222	13	53	29	73	27	564	46	31	143	17	27	15	9	9	1	1	0	16	1	0	24
已結件數	合計	1,737	4	4	36	2	68	105	163	276	129	11	46	28	70	27	456	45	24	127	17	23	15	9	9	1	1	0	16	1	0	24
	依限	1,571	3	4	36	2	57	105	88	229	124	6	44	28	60	27	452	45	23	125	16	22	15	9	9	1	1	0	16	1	0	23
	逾限	166	1	0	0	0	11	0	75	47	5	5	2	0	10	0	4	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	占受理件數百分比	84.61	100	100	100	100	98.55	86.78	80.3	94.2	58.11	84.62	86.79	96.55	95.89	100	80.85	97.83	77.42	88.81	100	85.19	100	100	100	100	100	0	100	100	0	100
未結件數	未結件數	316	0	0	0	0	1	16	40	17	93	2	7	1	3	0	108	1	7	16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	223	0	0	0	0	1	15	10	4	46	1	7	1	2	0	108	1	7	16	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	93	0	0	0	0	0	1	30	13	47	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續辦未結	71	0	0	0	0	0	0	1	3	66	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		12	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理

1 月份

資料下載日期：104 年 2 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		6631	7	91	5	139	356	1091	1891	488	153	104	35	143	41	862	167	112	621	43	44	23	37	36	1	3	1	28	1	1	107
・累 計		6631	7	91	5	139	356	1091	1891	488	153	104	35	143	41	862	167	112	621	43	44	23	37	36	1	3	1	28	1	1	107
處理方式・適當處理		5328	7	80	4	130	287	808	1686	255	106	82	35	128	29	678	126	82	521	37	39	22	33	13	1	3	0	27	1	1	107
・轉權責機關處理		314	0	2	1	3	44	151	37	0	33	3	0	0	5	1	5	5	0	3	2	0	1	18	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		52	0	0	0	0	14	1	0	3	0	0	0	6	0	1	21	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	依 限	4940	7	80	5	114	336	666	1393	234	120	82	34	119	34	666	144	84	515	38	40	22	37	31	1	3	0	27	1	1	106
	逾 限	754	0	2	0	19	9	294	330	24	19	3	1	15	0	14	8	3	6	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
未結	未 逾 限	489	0	7	0	4	11	21	13	70	11	19	0	7	7	179	8	25	98	1	2	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0
	已 逾 限	220	0	2	0	2	0	105	76	21	3	0	0	1	0	1	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	228	0	0	0	0	0	5	79	139	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：104 年 3 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		6631	7	91	5	139	356	1091	1891	488	153	104	35	143	41	862	167	112	621	43	44	23	37	36	1	3	1	28	1	1	107
・本月件數		5092	10	54	3	68	403	901	1375	361	105	75	41	64	46	657	93	93	504	31	23	27	15	36	0	0	1	22	1	0	83
・累 計		11723	17	145	8	207	759	1992	3266	849	258	179	76	207	87	1519	260	205	1125	74	67	50	52	72	1	3	2	50	2	1	190
處理方式・適當處理		3822	10	44	2	55	314	596	1166	183	73	65	35	58	29	409	75	50	461	25	21	25	12	9	0	0	0	21	1	0	83
・轉權責機關處理		314	0	0	0	3	55	155	26	0	21	0	3	0	6	0	10	5	0	1	0	1	1	27	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		16	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	0	2	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	依 限	3736	10	44	2	56	367	544	1036	178	87	65	35	52	35	402	88	53	460	24	20	26	15	36	0	0	0	22	1	0	78
	逾 限	416	0	0	0	3	5	207	156	6	7	0	3	8	0	7	2	2	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
未結	未 逾 限	505	0	10	1	3	28	23	10	57	9	10	3	4	11	245	3	37	43	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	275	0	0	0	6	3	124	135	3	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	160	0	0	0	0	0	3	38	117	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦

1 月份

資料下載日期：104 年 2 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		107	0	2	0	2	5	11	21	9	2	1	0	4	6	25	3	6	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・累 計		107	0	2	0	2	5	11	21	9	2	1	0	4	6	25	3	6	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
案件來源・總統府		21	0	0	0	0	2	2	2	2	1	0	0	2	0	5	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		47	0	2	0	1	1	2	6	3	1	1	0	2	6	11	2	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		7	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・其他		32	0	0	0	0	2	7	13	2	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理		87	0	2	0	1	2	9	17	6	1	1	0	4	6	23	3	4	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理		6	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	82	0	2	0	1	4	7	14	5	1	1	0	3	6	23	3	5	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	11	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	11	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已 逾 限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

2 月份

資料下載日期：104 年 3 月 9 日

項目 \ 機關		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		107	0	2	0	2	5	11	21	9	2	1	0	4	6	25	3	6	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・本月件數		55	0	1	0	0	2	6	7	6	1	0	1	0	2	17	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・累 計		162	0	3	0	2	7	17	28	15	3	1	1	4	8	42	6	9	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0
案件來源・總統府		8	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		32	0	1	0	0	1	3	3	5	1	0	0	0	1	10	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・其他		10	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式・適當處理		47	0	1	0	0	2	5	5	5	1	0	1	0	1	17	2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・轉權責機關處理		2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・不予處理(存查)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	44	0	1	0	0	2	4	5	5	1	0	1	0	1	15	2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未 逾 限	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續 辦 未 結	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。