

# 104年3月列管案件月報



# 目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形 .....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫 .....	51
二、府列管標案	
(一) 學校工程.....	55
(二) 道路橋梁工程.....	67
(三) 交通工程.....	77
(四) 水利工程.....	82
(五) 水土保持工程.....	93
(六) 公有建築工程.....	94
(七) 環保工程.....	107
(八) 景觀及綠化工程.....	108
(九) 觀光遊憩工程.....	111
(十) 重劃及區段徵收工程.....	112
(十一) 災修工程.....	122
(十二) 其他.....	122
參、一般公文處理時效	
一、一級機關 .....	166
二、區公所 .....	167
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理 .....	168
二、服務中心受理 .....	169

三、市長信箱受理 .....	170
四、1999 話務中心受理 .....	171
五、總統府、行政院等上級機關交辦 .....	172

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

彙整各機關辦理情形如案件一覽表，詳見 P3~P50。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，解除列管計 0 案。104 年度計畫總計新增 16 案，進度符合者計 15 案，進度落後者計 1 案，解除列管計 0 案。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳見 P51~P54。

### 二、府列管標案：

總計列管 421 案，進度符合者計 338 案；進度落後者計 83 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案辦理情形詳見 P55~P165。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	12	9	7	11	1	13	0	3	1	15	0	11	83
落後件數比率(A/B)	25.00%	24.32%	41.18%	25.00%	33.33%	35.14%	0.00%	33.33%	25.00%	51.72%	0.00%	5.79%	19.71%
總件數(B)	48	37	17	44	3	37	3	9	4	29	0	190	421
占整體落後比率	14.46%	10.84%	8.43%	13.25%	1.20%	15.66%	0.00%	3.61%	1.20%	18.07%	0.00%	13.25%	100.00%

### 參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數為 1.75 天，詳見 P166。

二、區公所發文平均使用日數為 1.29 天，詳見 P167。

### 肆、人民陳情案件管制情形

3 月份新收案件數共受理 10,711 件，較 2 月份 7,476 件，增加 43.27%。陳情案件報表包含下列五大項：

#### 一、本府及市長室受理：

共受理 325 件，未結案件共計 67 件，未結案比率 20.62%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P168。

#### 二、服務中心受理：

共受理 7 件，未結案件共計 1 件，未結案比率 14.29%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P169。

#### 三、市長信箱受理：

共受理 2,839 件，未結案件共計 397 件，未結案比率 13.98%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P170。

#### 四、1999 話務中心受理：

共受理 7,457 件，未結案件共計 1,154 件，未結案比率 15.48%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P171。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 83 件，未結案件共計 18 件，未結案比率 21.69%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P172。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>過年期間本府「春節不打烊服務」，環保局、警察局、消防局及相關局處派駐人員堅守崗位，本人代表市民感謝這些於春節期間辛苦值勤，為民服務的同仁，並提出以下 2 點意見：</p> <p>一、從剛才播放的環保局同仁自製微影片，我們都可感受到環保局在過年期間的用心，讓市民過了一個乾淨的年，市容也得以維持整潔。頒獎的意義是代表市民感謝在最需要市府服務的時刻，公務員真正發揮創意以行動展現為民服務的熱誠。任何創意或改革的行動在一開始都會有許多的雜音，但我們若因為有不同的聲音而退卻，就失去政府存在、尤其是政黨輪替的意義。大家所期待的新市府是一個「行動的市府」、「市民的市長」，展現在過年期間市府的服務，不但不打烊而且做得更好。我也希望能持續提升市府同仁在市民心中的地位，此種榮耀將會是對公務員最大的鼓勵，如何在制度上創新並傾聽民意，公務人員有其社會角色，只要我們引以為榮並努力地付出，我相信最終一定會受到市民的支持與肯定。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理	本府各機關： 繼續列管

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>二、今年的春安工作讓春節期間「治安平穩、交通暢順、服務貼心」，特別感謝警察、消防人員，除了本府正式編制員額外，還包括如義警、義消及義交等義務性的志工，為民眾在治安、交通等方面把關。春安工作自 2 月 8 日到 2 月 27 日為期 20 天，根據警察局的統計，今年的春安比起去年各項犯罪的次數與比例都有顯著的降低，新市府團隊上任的第一個月治安與去年同期相比顯著改善，在六都中改善幅度為最大、犯罪率為第二低，這是市府同仁們的努力成果。偵防並重為治安之關鍵，長期從降低犯罪的動機與行為做起，是維護治安的不二法門。治安是否能改善端看市長是否重視，因此我必定親自主持公安與治安會議，也出席警察局的治安會報，以行動向警察同仁表達我的重視與支持，期勉所有同仁維持良好服務水準，確保市民的生命及財產安全。</p>			
02	<p>今年臺中的年特別熱鬧，因為臺中今年主辦臺灣燈會，感謝交通局積極的規劃與協調，在林副市長的帶領下能有目前的成果相當不簡單，也要感謝市府同仁具團隊精神，尤其警察同仁全力維護交</p>	<p>觀光旅遊局 經濟發展局  文化局</p>	<p>觀光旅遊局： 為配合交通部及交通部觀光局辦理「2015 臺灣燈會在臺中」活動(以下簡稱本活動)，慶祝觀光節(農曆元月十五日，元宵節)，推廣傳統民俗節慶國際化，弘揚臺灣多元族群文化特色，結合本市每年辦理之中臺灣元宵燈會等文化觀光資源及便捷之交通網絡，並</p>	<p>觀光旅遊局： 繼續列管  經濟發展局： 繼續列管</p>

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>通秩序，讓參觀民眾安全、快樂地賞燈，我也要特別感謝。我們不是藍隊也不是綠隊，而是「臺中隊」，燈會辦理過程中考驗會越來越大，以下提出 4 點意見，請相關機關積極辦理：</p> <p>一、市府原先規劃的三大燈區，再加上民間贊助、規劃的光之谷一大里的文創聚落燈會，讓本次的臺中燈會更具特色。今年又為聯合國「國際光之年」，打造臺中光谷就從燈會開始，本府希望藉由此次的燈會活動持續推動臺中光學產業與文化創意產業的發展，這對於城市的定位或行銷都是很好的機會。</p> <p>二、臺灣燈會 2 月 27 日在豐原燈區率先點燃，2 月 28 日在臺中公園、3 月 3 日在緊鄰中軟園區的大里文創燈區、3 月 5 日的燈會是本次燈會之重頭戲，將在烏日高鐵燈區點亮主燈，一波接著一波。此次的燈會也點燃了臺中人對於臺中發展的新希望，尤其是原縣府所在地的豐原人而言是非常振奮的，這顯示出縣市合併後，市民對豐原地區發展的渴望。未來本府除了每個月將安排一次市政會議至豐原召開外，2018 花博在豐原的展區將設立於葫蘆墩公園，興建「水岸花都」並打造糕餅</p>	<p>都市發展局 建設局 交通局 警察局</p>	<p>已規劃中彰投遊程赴香港等海外城市聯合行銷，暢遊中臺灣，展現「舉國歡騰慶元宵」之臺灣生命力，「2015 臺灣燈會在臺中」盛大且擴大舉辦，再次提升臺灣及本市之國際能見度，促進本市觀光相關產業之商機與發展。</p> <p>「2015 臺灣燈會」展期自 2 月 27 日至 3 月 15 日，為期 17 天，分別於豐原燈區、臺中公園、大里文創燈會及烏日高鐵燈區舉辦，豐原燈區於 2 月 27 日開燈、臺中公園於 2 月 28 日開燈、大里文創燈會於 3 月 3 日開燈，烏日高鐵主燈區並已於 3 月 5 日順利開燈儀式完成，象徵 2015 臺灣燈會「三陽開泰」、「臺中飛揚」，並帶動全市觀光熱潮。</p> <p>「2015 臺灣燈會」以「創意城市，生活首都」為主軸，展現本市重視「人本」、「永續」及「活力」的新格局、新發展，截至 3 月 8 日之賞燈人潮已逾 650 萬人次，預計燈會期間將突破 1300 萬賞燈人次，再次呈現本市「行動市府」積極行銷推廣本市各項觀光旅遊活動之亮眼成果。</p> <p>經濟發展局： 本局現研擬招標文件中，將推動中區文化創意產業發展，引導年輕人口「進來」中區，培力年輕人從事文化創意模式推動中區，除了解決人口老化外，亦能解決產業老舊傳統商業形象，且因近年來有越來越多文化創意產業業者加入，為中區塑造出多樣性的藝文特色，集結年輕人知識經濟的創新、創意的手法，置入閒置空間並且產生商業行為甚至生活化，形成一股「創意氛圍」生活圈，變成創意人口匯集的區域，作為中區商業特色再發展的利基點。</p> <p>一、本局業於 104 年 3 月 6 日上午舉辦「臺灣光谷促進會」會議暨專題演講，並邀請國際光電工程學會谷田貝豐彥理事長、日本光學會黑田和男理事長發表專題演講。</p>	<p>文化局： 繼續列管</p> <p>都市發展局： 繼續列管</p> <p>建設局： 繼續列管</p> <p>交通局： 繼續列管</p> <p>警察局： 繼續列管</p>

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>博物館產業文化園區。就從臺灣燈會開始，市府會逐步推動各項建設並積極行銷，讓豐原成為真正的豐富之源。</p> <p>三、臺中公園過去由於環境髒亂、外勞聚集等因素，讓人望而卻步以致於遊客日益稀少。此次臺中公園燈區參觀的人數很多，還有各種造型花燈的燈光照亮了臺中公園，大家開心心帶著小孩重返臺中公園後，有一種萬象更新的氣息，本府必須透過此次的燈會持續推動中區的再生及老社區的發展。臺中公園深具歷史意義，1900 年代初期日本因應臺灣鐵路縱貫線的興建，實施臺中第一個市區改正計劃，也就是都市計畫，規劃了棋盤式的市區街道與公園設施，1903 年臺中公園興建完成，1908 年為了慶祝縱貫線通車而在臺中公園蓋了湖心亭，而成為臺中的精神地標。搭配鐵路高架化、火車站北移、打通臺糖與干城、即將興建完成之新的建國市場，擴大中區、串聯北區，使舊市區的腹地更加擴展。而且結合大智路的打通、將綠川掀蓋後，右邊是臺糖，左邊是干城，串聯成一個臺中的城中城，就可以將文化與商業的軸線</p>		<p>二、為行銷推廣「臺灣光谷」，本局業於 104 年 3 月 6 日晚上假烏日舉辦「聯合國光之年-臺灣光谷主燈點燈儀式」，由市長及相關代表一同按下靜電圓形魔球，點亮「主燈愛因斯坦」，宣告「臺灣光谷計畫」正式啟動。</p> <p>文化局：</p> <p>本局為 2015 臺灣燈會節目表演組主政單位，辦理 2 月 28 日-3 月 5 日臺中公園水上舞臺節目規劃、3 月 5 日踩街、3 月 5 日-3 月 14 日烏日高鐵燈區節目規劃、3 月 5 日至 3 月 15 日煙火燃放等。</p> <p>一、臺中公園水上舞臺節目規劃：2 月 28 日至 3 月 5 日，表演團隊由 80% 本市在地演藝團隊及我國知名藝文團隊，優質表演精銳盡出，活動順利圓滿。</p> <p>二、踩街：配合交通部觀光局邀請 15 個表演團隊，含日本東京、北海道、名古屋、三重縣及高知縣等 YOSAKOI 表演團隊，搭配本市文華高中及青年高中舞蹈團，過程熱鬧精采，民眾爭相觀賞。</p> <p>三、烏日高鐵燈區節目規劃：以「每日一主題·天天有特色」的亮點，共有 52 大團隊聯合匯演，共有 28 組本是在地演藝團隊團體參與演出。</p> <p>四、煙火：燃放地點位於學田路近國道一號農地，燃放中低空煙火(煙火彈以外之特殊煙火)，自 3 月 3 日至 3 月 15 日共計燃放 15 場(含彩排日)。</p> <p>五、街頭藝人：</p> <p>(一) 臺中公園燈區：於 2 月 28 日至 3 月 5 日，共安排 17 場次街頭藝人展演。</p> <p>(二) 烏日高鐵燈區：於 3 月 5 日至 3 月 15 日，在低碳永續燈區及樂農花博燈區，共安排 54 場次街頭藝人展演，活動精采吸引民眾駐足圍觀，也促成本市街頭藝文風氣興</p>	

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>拉出來，老市區就會有結構上的變化。此外，艾美集團也即將進駐原金沙百貨大樓為中區挹注新的活力，種種的中區再造方案必須整合為一個城中城的計畫，老市區即將再生，結合水與綠、文化與歷史、商業與流行文化的創意活動，中區將於未來一年內再生與發展，這將會讓臺中人感到無比的榮耀，請相關局處積極規劃，希望能於燈會後推出相關再生計畫。</p> <p>四、另外，豐原及臺中公園點燈活動後，出現一個值得令人省思的問題，即公民素養也值得檢討。本府動員了那麼多的人力與物力來幫忙清理環境，然而在點燈活動後，在豐原燈區清理了 4.43 噸的垃圾，在臺中公園清理了 1.35 噸的垃圾，這都不是我們所樂見的公民文化。我要在此呼籲民眾在欣賞燈會後，隨手將垃圾帶走，不要亂丟垃圾，共同維護良好的燈會環境。</p>		<p>盛。</p> <p>另，依據市長城中城計畫，本局將委託專業團隊進行中西區及火車站周邊文化資產調查，以了解臺中舊城之風貌。</p> <p>都市發展局： 本市區域計畫已配合大臺中 123 奠基工程，調整空間發展結構為 1(主核心)+3(副都心)，避免「核心-邊緣」的落差產生，促使臺中城鄉均衡發展，並成為中部對外的門戶。其中「主核心」內舊市區再生，將以城中城概念，配合「營造水與綠幸福線」、「打造商業與流行文化事業線」、「塑造文化與歷史生命線」等發展策略，規劃相關再生計畫。</p> <p>建設局： 有關本府配合本市議會「有關鐵路高架化後，臺中火車站周邊相關配套措施案」專案小組，成立「東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程」之協議價購小組，已於 103 年 10 月 24 日、104 年 1 月 30 日邀集委員及相關單位，先行舉行研商會議。 經 104 年 2 月 4 日邀集所有權人、本市東南區議員、都發建設水利委員會及相關單位召開說明會議，所有權人均表示不願意拆遷，又土地及建物補償計算標準偏低，仍希望透過替代方案(如換地或利用停 35 用地將建物東移等方式)辦理。 有關補償費計算均有法定補償標準，尚無法逾越法令規定，又本府小組委員已盡力討論各項可能替代方案，並洽所有權人溝通協調，仍無法取得其共識，其辦理情形已於 104 年 2 月 15 日簽奉市座核准，且於 104 年 2 月 16 日函送會議紀錄，並由都市發展局 104 年 2 月 17 日將結果移請都市計畫委員會專案小組繼續討論。</p> <p>交通局：</p>	

## 第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>有關本次燈會交通動線規劃部分本局已邀集相關單位召開多次協商會議，同時並針對各燈區停車場、接駁車、人行動線、車行動線及周遭道路(包含國道、快速道路及市區道路)等進行通盤規劃，燈區周遭並區分為行人徒步區及外車禁入區，利用雙層管制區域進行控管，並對外宣傳賞燈之遊客多利用高鐵、臺鐵燈會期間無論區間車或自強號，每班車皆會停靠「新烏日」站)、大眾運輸及燈會接駁車前往燈區，自行開車之遊客亦規畫多處臨時停車場及公有停車場可供停放，以降低燈區周遭車輛之衝擊。</p> <p>警察局： 本局業已策訂 2015 臺灣燈會交通疏導管制實施計畫，並於 3 大燈區活動進行時，落實執行勤務。俟本(3)月 15 日臺灣燈會活動結束後，本局將通盤檢討執行成效。</p>	
03	<p>目前臺中等地區已進入第二階段限水措施，我們要展開抗旱行動，請確實依照春節前我請水利局針對「『節水惜福，共體時艱』—二階段限水，臺中市因應對策」專案報告中有關各機關分工部分做好因應。我們要秉持著「抗旱即抗戰」的精神，一旦限水、缺水或沒水，對我們生活及工作上的影響非常大，大家切勿掉以輕心。我已請林副市長、李副秘書長及水利局等相關局處召開應變會議啟動應變機制，同時我也要呼籲全體市民要有危機意識共同節約用水，抗旱不能僅靠市府，更需要市民的支持、配合及投入，以安然度過缺水危機。</p>	<p>本府各機關 水利局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理</p> <p>水利局： 一、今(104)年 2 月中下旬，幾波鋒面過境為臺灣地區帶來降雨，旱象雖稍有緩解，惟仍未全面改善。經濟部原訂本市 2 月 26 日進入第二階段限水仍如期實施。自來水公司將執行相關限水措施，包括停供噴水池、沖洗街道、水溝、大樓外牆、試放消防栓、露天屋頂放流等不急需的用水，以及每月用水超過 1,000 度大用水戶的非工業用水戶減供 20%、工業用戶減供 5%。</p> <p>二、因應第二階段限水措施，本局已於 2 月 16 日提出「節水惜福，共體時艱—二階段限水，臺中市因應對策」專案報告；本府於 2 月 26 日宣佈成立災害應變小組，並整合經發、水利、農業、消防及自來水公司、農田水利會等單位，跨域協調合作，</p>	<p>本府各機關： 繼續列管</p> <p>水利局： 繼續列管</p>

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>提出因應對策，積極抗旱，本府災害應變小組並於 26 日下午召開旱災應變小組預備會，針對目前水旱現象採取相關應變措施，整合各局處應變方案。</p> <p>三、市長率本局周局長等人於 3 月 4 日偕同經濟部楊次長偉甫、經濟部水利署中區水資源范局長世億至石岡壩視察清淤狀況。經濟部中區水資源局利用枯水期積極清疏石岡水壩砂石，預計清淤量 30 萬立方公尺，目前清淤量為 22.7 萬立方公尺，持續清淤努力增加庫容量。</p> <p>四、本局已規劃提供福田水資源中心再生水讓市民取用作為非接觸人體(澆灌、沖洗等)之使用，初步可用於景觀澆灌、洗掃及抑制揚塵等用途，並可供應各機關作為次級用水使用；本局未來預計辦理「福田水資源回收中心供水再生利用計畫」，每日可供應都市污水處理放流水 13 萬噸，將可供應臺中港工業區用水；而原先供給工業用的自來水量則轉供為民生用水，進一步降低中部地區供水壓力。</p> <p>五、目前自來水公司也已完成 13 處抗旱井整備，每日供水量 34,890 噸，由於限水區域不提供載水服務，自來水公司第四區管理處提供南投嘉和淨水廠及集集淨水廠之自來水，用戶可自備水車前往載水。</p> <p>六、本局已協調自來水公司第四區管理處同意，「臺中水情 APP」系統也將同步增加停、限水資訊，供市民查詢以掌握最新水資源情形，同時加強宣導各級機關、民間營造單位及市民對回收水的使用，希望由公部門帶頭，帶動私部門響應，讓水資源有效利用。</p>	
04	昨日有民眾在臉書上發表文章陳述姐妹兩人一同搭乘 BRT 前往茄荖腳站，抵站時姐姐先下車但妹妹尚未下車，駕駛就關閉車門離站且關車門時還夾到妹妹的	交通局 新聞局	<p>交通局： 事件經本局初步分析，歸因於司機訓練與 BRT 系統尚未驗收等問題，故本局將研議督導 BRT 公司進行 BRT 車輛分批檢修；另本局亦發現 BRT 司機堅持離站不開門，是因為當初以「捷運系統」</p>	<p>交通局： 繼續列管 新聞局：</p>

## 第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>手，迫使姐妹分開，姐姐一路追到臺中火車站，針對此事件提出 2 點意見，請相關機關積極辦理：</p> <p>一、佳龍同樣為人父母，對於小姊妹的遭遇深感不捨，此事件一開始雖然不是在我的臉書反映，但在第一時間我的太太婉如透過臉書與小姊妹家長互動，適時安撫其情緒以降低傷害，我也立即指示交通局查處，新聞局也協助交通局召開記者會，由該 BRT 司機出面說明與道歉。小姊妹的家長很理性，不怪罪任何人，只希望此次事件喚起權責單位對 BRT 相關問題的重視並能儘速加以解決，且已將臉書留言刪除，其偉大情操與成熟的處理態度實在令人敬佩。大家可以透過此事件上一堂課，市府應以同理心的方式處理這次的事件，要顧及孩子的心理狀態，即時妥善的處理將能減少傷害。</p> <p>二、若將 BRT 定位為捷運則行駛後就不能開車門，必須直達下個停靠站；若是定位為公車則應有人情味，司機具有較多的裁量空間。目前 BRT 形式上為捷運而實質上為公車，當初是以捷運系統模式對 BRT 司機做訓練，一離開車站就不會打開車門，如今卻發生這樣的憾事，因此</p>		<p>的方式訓練司機，所以事發當天，司機操作車輛離開車站就不會再將車門打開；BRT 硬體形式上是捷運系統，但並沒有實質作用，月臺門及收費閘門感應系統都還沒驗證，在機電系統部分到目前為止完全都還沒有驗收。</p> <p>因為 BRT 系統尚無驗收，上路行駛後陸續出現問題，包括採購車輛等，平均每日有 19 部報修，完修率僅 76%；另外，針對車門防夾裝置，有部分車輛的門是失效的。本局正研議督導 BRT 公司分批檢查車輛，避免日後其他安全問題發生。</p> <p>另 BRT 公司與 4 家民營業者，已針對 BRT 司機行駛中，有可能碰到的突發事件與乘客反應等課題，車輛開關門等突發事件 SOP 進行檢討，BRT 體檢改善小組亦會彙整相關問題，納入 BRT 體檢改善報告。</p> <p>新聞局： 職局於事件一發生就即時掌握訊息，於 3 月 1 日即協助交通局召開記者會，由該 BRT 司機出面說明與道歉，職局亦派員發布新聞稿與攝影，新聞稿並獲中國時報、聯合報、自由時報與中央社等媒體採用。未來，將繼續追蹤本事件發展，以利即時回應。</p>	繼續列管

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>應儘速釐清 BRT 的定義並檢討改善。請交通局邀集 BRT 廠商開會進行討論，在非完全捷運系統下就原本司機對危機處理操作的 SOP 再做調整，以確保民眾之乘車安全。</p>			
05	<p>學校營養午餐其實是可以創造「多贏」效果的政策措施，如果能好好地制訂與執行，優先採購在地健康食材並搭配農地契作與活化休耕農地措施，則農民可有一定收入，農地不會因荒廢而讓休耕補助拖垮財政，學生還可「吃健康、吃安心、吃營養」，如再搭配「社區老人共餐」、「食物銀行」及「城市農夫」等施政規劃，更能展現出相互加乘的社會政策效果。學童是我們國家未來的主人翁，如何讓孩子午餐「吃」的健康、安心是政府的責任，有關教育局「本市學校午餐品質提升」專案報告，以下提出 6 點意見，請相關機關配合辦理：</p> <p>一、請潘副市長繼續帶領執行相關計畫，妥善制定相關的辦法並加以落實執行。好的政策必須簡單易懂，挹注更多的資源，使執行時能更順利；請新聞局協助宣傳，透過學校營養午餐的補助做誘因，引導營養午餐優先採購在地健康與安全的食材，搭配農地的契作及活化休耕農地的措施，以達到本府相關重要政</p>	<p>教育局 新聞局 農業局 衛生局 社會局 經濟發展局</p>	<p>教育局： 一、有關請農業局積極進行學校與在地農民契作的媒合工作，並鼓勵農民將休耕農地改種植如黃豆、大豆等非基因改造及有機農作物，除增加農民收入，也可減輕本府對於第二期稻作補助之負擔，並解決國內目前非基因改造食材產量不足之問題乙節：本局刻正與本府農業局評估、研議推動本市學校午餐採用在地食材，預定推動期程如下： (一) 104 學年度自辦午餐學校及受其供應之學校計 117 校，以每周供應在地生鮮 蔬菜 2 次為原則。 (二) 105 學年度自辦午餐學校及受其供應之學校計 117 校，以每周供應在地生鮮蔬菜 4 次為原則。 (三) 106 學年度擴大辦理對象本市公辦民營學校，以每周供應在地生鮮蔬菜 4 次為原則。 (四) 107 學年度全市 307 所學校全面實施，以每周供應在地生鮮蔬菜 4 次為原則。 (五) 有鑑於國內非基因改造黃豆產量有限，未來將由本府農業局鼓勵、輔導農民將休耕農地改種非基因改造黃豆。農民所種非基改黃豆收成後，由當地農會收購及製作成相關製品(如板豆腐、豆干)，本局將鼓勵學校於契約內規範廠商非基改食材使用比率，並逐年提供比率，希冀未來能達到基因改造食材退出校園之目標。 二、有關簡報中未來策進方案補助每位學生每餐 5 元的營養午餐所需費用，請教育局提報本年度第一次追加預算並爭取臺中</p>	<p>教育局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 農業局： 繼續列管 衛生局： 繼續列管 社會局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管</p>

## 第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>策目標，創造多贏的效果。</p> <p>二、請農業局積極進行學校與在地農民契作的媒合工作，並鼓勵農民將休耕農地改種植如黃豆、大豆等非基因改造及有機農作物，除增加農民的收入，也可減輕本府對於二期稻作補助的負擔，並解決國內目前非基因改造食材產量不足之問題。</p> <p>三、有關簡報中未來策進方案補助每位學生每餐 5 元的營養午餐所需費用，將視實施效果加以檢討後作必要之調整，目前以補助每位學生每餐 5 元做為誘因，引導團膳業者配合本府政策。請教育局提報本年度第一次追加預算並爭取臺中市議會支持，自 105 年度起則規劃納入「大臺中農業發展基金」項下，以加強農業生產、製造、銷售等連結。</p> <p>四、請衛生局與農業局透過「中彰投區域治理平臺」，積極落實農產品的生產履歷制度，進行食安的源頭管理，打造優質蔬果品牌，建置中彰投學校營養午餐在地食材共同供應平臺，以確保蔬果的衛生及安全。</p> <p>五、請社會局積極推動「社區老人共餐」與「食物銀行」，讓社區老人可以走出戶外、開心用餐；強化食物銀行的推動與生鮮蔬果的供應，讓食</p>		<p>市議會支持，自 105 年度起規劃納入「大臺中農業發展基金」項下，已加強農業生產、製造、銷售等連結乙節：本局業已提報 104 年度追加預算先期計畫—「本市立學校學生營養午餐品質提升計畫」申請辦理本(104)年度第 1 次追加預算(104 年 3 月 6 日陳核至市長)，俟預算決定程序完成後，依計畫執行。</p> <p>三、有關請農業局積極開放並鼓勵學校與市民認養農地，以推動「城市農夫」計畫，而且可作為學校戶外教學之用，讓學生瞭解平日所吃的農作物成長過程，具有「食育」的教育功能乙節：本局將與農業局配合，推動「城市農夫」計畫，另鼓勵各校利用校內閒置空地進行校內蔬菜種植計畫，邀請農友到學校當有機農夫，將相關知識帶進校園，教導學校如何製作有機堆肥，如何種植蔬菜，更能讓學生學習到蔬菜種植的技巧，和對食物的尊重。</p> <p>新聞局： 有關「本市學校午餐品質提升」專案報告，本局擬透過本局 FB 粉絲團、局網最新消息、有線電視跑馬、廣播、月報、新聞發佈等管道配合宣導，透過學校營養午餐的補助為誘因，引導營養午餐優先採購在地健康與安全的食材，搭配農地的契作及活化休耕農地的措施，以達到本府重要政策目標，創造多贏的效果。</p> <p>農業局： 有關教育局「本市學校午餐品質提升」專案報告，農業局配合辦理如下：1.活化農地二期作推廣種植雜糧作物-非基因改良大豆、小麥、蕎麥、硬質玉米、紅豆等，已辦理 104 年第一次追加預算，預計 104 年推廣種植面積 350 公頃，執行經費概估 10,000 千元，視追加預算結果持續進行相關工作。</p>	

第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>物銀行不只有罐頭食品，還能有新鮮的在地食材，以嘉惠更多有需要的民眾。請經發局鼓勵本市三大批發市場、公有零售市場及物流業者，配合本府「營養午餐」、「社區老人共餐」及「食物銀行」政策，積極投入在地食材之產銷供應。</p> <p>六、請農業局積極開放並鼓勵學校與市民認養農地，以推動「城市農夫」計畫，而且可作為學校戶外教學之用，讓學生瞭解平日所吃的農作物成長過程，具有「食育」的教育功能。</p> <p>總之，市府將補助每位學生每餐 5 元營養午餐所需費用，可以創造十倍、甚至百倍的效益，這有賴於精心的制度創新與妥善的執行，比進行齊頭式的免費營養午餐，可以達到更大的政策效益，而且是不分家庭經濟狀況的受教小孩，都能增加在成長過程中必要的營養。每個小孩都是社會的棟樑，無論家庭經濟狀況如何，學童都能在成長過程中吃得營養、健康又安心，這對於教育深具重大意義。此政策的設計在臺灣是首創，我們務必要把它做好，建立值得讓其他縣市參考的學校營養午餐新典範！</p>		<p>2.為提供安全高品質蔬菜提供本市自辦營養午餐學校，已辦理 104 年第一次追加預算，計畫每週提供 2 次學校蔬菜需求量約 17,779 公斤，約需有蔬菜設施栽培面積 15 公頃，執行經費概估 4,650 千元，視追加預算結果持續進行相關工作。</p> <p>衛生局： 有關本局結合農業局透過「中彰投區域治理平臺」，積極落實農產品生產履歷制度，進行食安的源頭管理乙案，本局辦理情形如下： 一、本局秉持「從農場到餐桌」之食品安全管理概念，業已自 102 年起結合農業局、教育局、環保局等相關局處，透過「食品藥物安全會報」，分別從上、中、下游三大方向執行多方向管理，落實農產品源頭管理。 二、另為再擴大食品安全防禦網絡，本局業已協同彰化縣衛生局及南投縣衛生局，建置「中彰投食安平臺」，將由中、彰、投農政單位推動農藥處方箋制度，落實源頭管理，達區域聯防，共同治理之概念。</p> <p>社會局： 本局已與嘉里大榮物流公司合作，其可提供常溫、低溫及冷藏物品的存放地點，未來配合農業局收購當地生產過剩的水果、蔬菜及農產品等物資，再經由食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。</p> <p>經濟發展局： 一、將鼓勵本市三大批發市場、公有零售市場視農產品種類媒合在地食材至本市批發市場及公有零售市場銷售，以提供營養午餐業者採購。</p>	

## 第 197 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>二、本市霧峰公有零售市場已於 103 年 9 月 3 日設置「臺中市愛心食物銀行」愛心交流平臺，每週一至週六由市場攤商自發性將尚可食用之各類食材，供應霧峰區四德及五福社區發展協會烹煮熱食，以供餐給當地貧弱的長者，目前成效良好，將逐步推廣至本市其他公有零售市場，俾使臺中市民之人文關懷及幸福感居全臺之冠。</p>	

## 第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>今天是新市府團隊第二次來到豐原陽明大樓召開市政會議，履行了「市民的市長、行動的市府」之承諾，未來將持續每月安排一次市政會議至豐原陽明大樓召開，以促進大臺中之均衡發展，解決原縣區邊緣化的危機，縮短城鄉差距。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管
02	<p>剛才進行了新任地方稅務局吳蓮英局長的布達，非常歡迎吳局長加入「行動市府」團隊。吳局長之前任職於財政部賦稅署，具有相當豐富的經驗與專業能力，除適才適所之外，也成為本府第四位女性一級機關首長，讓本府一級機關之女性首長比例由原先的 7% 增加至 14%，本府將持續增加女性首長之任用，以行動響應推動兩性平權。同時，我也要特別感謝葉國居副局長在代理局長期間的辛勞，他帶領了地稅局團隊在行政效率及有感措施等方面有很多創新作法，表現十分優異與稱職。相信未來吳局長在葉副局長的協助下，地稅局團隊一定能為市民提供更優質的服務。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管
03	<p>3 月 12 日是植樹節，植樹是一門很深奧的學問，本府今天特別邀請「臺灣樹王」一賴倍元先生(賴桑)與家人撥冗蒞臨本次市政會議，以自己多年的經驗現身說法，分享環境綠美化及植樹等寶貴經</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

## 第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>驗。賴桑以 30 年的青春，耗資 20 億元在大雪山 10 座山頭植樹，發揮了「阿甘精神」，堅持種樹、不畏艱難、努力實現理想，反映出平凡人努力變不平凡的可能，如今已種植 30 萬棵檜木、肖楠等臺灣珍貴樹種，去年也獲頒「第一屆臺中市低碳城市傑出貢獻獎」。推動市政應學習賴桑的精神，愛護土地、持之以恆、堅持做對的事、用心將事情做對。我在春節團拜時許下三個願望，第一祈求及早降下春雨，以紓解旱象，解決缺水危機；第二是期盼燈會活動圓滿成功，今年適逢農曆的羊年，又是聯合國的「國際光之年」，「羊(音同"陽")+光，一定會帶來陽光，讓臺中亮起來！」；第三是以賴桑的故事為典範，希望每個人都能在心中這畝良田播下「希望的種子」，努力讓世界變得更美好。本次市政會議安排環保局針對「臺中市空地綠美化推動策略」及「臺中市都市林綠廊推動計畫」進行專案報告，以紀念植樹節，並推動植樹造林運動。</p>			
04	<p>2015 臺灣燈會是我上任以來首次辦理的全國性活動，也是新市府團隊最大的挑戰，本次的燈會將創下 3 項紀錄： 一、第一是主燈「吉羊納百福」高達 23.4 公尺為歷年最高，且結合各種燈光特效及 LED 等高科技，光炫奪目，</p>	<p>交通局 觀光旅遊局 都市發展局</p>	<p>交通局： 有關本次燈會交通動線規劃部分本府交通局已邀集警察局、高鐵公司與臺鐵局及相關單位召開多次協商會議，同時並針對停車場、接駁車、人行動線、車行動線、鐵路及周遭道路(包含國道、快速道路及市區道路)等進行通盤規劃，燈區周遭並區分為行人徒步區及外車禁入區，利用不同管制區域進行控管，並透過媒體宣</p>	<p>交通局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管</p>

## 第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>令人嘆為觀止。觀光旅遊局製作了氣勢磅薄的 2015 臺灣燈會空拍版影片，點閱率非常高，很多民眾受到吸引而前往賞燈，於是造就了一天之內擠進 150 萬賞燈人次的空前盛況。</p> <p>二、第二是 1+3 展覽燈區，除了烏日高鐵主燈區外，還有豐原、臺中公園及大里文創聚落等 3 個副燈區，每個燈區都結合了臺中在地特色。豐原燈區結合糕餅文化，將火車站變成夢幻糕餅屋，許多居民都歡喜且感動的說：「豐原好久沒有這麼熱鬧了，人潮比建醮活動還要多！」。臺中公園燈區則將湖心亭裝置成如童話故事般的湖上小屋，湖光倒影相映成趣，在夜晚更顯得璀璨美麗。由企業界贊助的大里燈區，將裝置藝術與創意設計融入空間，並與在烏日燈區的「愛因斯坦主燈」彼此相呼應。「臺灣光谷計畫」從燈會起將持續辦理一整年，藉此燈會將臺中發展為臺灣光谷，如同美國的矽谷，成為光電產業的領頭羊。</p> <p>三、四大燈區截至昨天為止已吸引約 650 萬的賞燈人次，至本週四應該就會打破我原先期待的 800 萬人次紀錄，加上周末將可達到 1,000 萬人</p>		<p>傳賞燈之遊客請多利用高鐵、臺鐵、大眾運輸及燈會接駁車前往燈區，同時規劃龍井、豐原往返烏日及豐原燈區接駁專車路線，俾利前往賞燈遊客搭乘，以降低燈區周遭交通之衝擊。</p> <p>觀光旅遊局： 臺灣燈會今年邁入第 26 屆，日前已獲國際媒體 Discovery 評選為世界最重要的節慶之一，也是臺灣最盛大的國際觀光盛會。2015 臺灣燈會已於 3 月 15 日完美落幕，交通部觀光局謝謂君局長於閉幕時說：「今年在臺中的臺灣燈會，是燈會史上最亮麗，最受國際媒體讚賞的燈會。」國外媒體讚譽此次臺灣燈會宛如「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」。荷蘭 Philippus Reek 活動籌劃則說：「我很 Enjoy 這個燈會，在歐洲從沒機會看到這麼棒的秀。」首次來臺的美國舊金山哥倫比亞廣播公司 Bruno Cohen，表示 very impressive 非常驚訝燈會聚集這麼多人，但是離開時有秩序且迅速，工作規劃得很好」此次燈會展現臺中具有舉辦國際性活動的能力及行動團隊，相當受到國際的肯定。為期 17 天的燈會，三合一的展區，突破 1,375 萬賞燈旅遊人次，為歷年來最高，並帶動 95 億觀光產值，整體滿意度高達 85%。此次燈會找回了市民的光榮感，市府將持續以服務市民為目標，行動打造臺中為「創意城市，生活首都」。市府行動團隊感謝中央及地方各單位克服困難完成全國性國際節慶活動。</p> <p>都市發展局： 本市區域計畫已配合大臺中 123 奠基工程，調整空間發展結構為 1(主核心)+3(副都心)，避免「核心-邊緣」的落差產生，促使臺中城鄉均衡發展，並成為中部對外的門戶。同時賦予下列各區域發展定位及構想，引導建設推動，以促進地方發展。</p> <p>一、海線雙港副都心—國際臺中走向世界</p>	<p>都市發展局： 繼續列管</p>

## 第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>次，成為史上第一，這是第三項紀錄，希望能藉此燈會讓臺中亮起來，行銷臺中的文化與高科技產業。此外，臺中已升格為直轄市，至今海線鐵路卻只有單軌而無法雙向對駛，燈會期間大量賞燈人潮湧入臺中，更證實了我所推動的「大臺中一二三，一條山手線、二個海空港與三大副都心」等建設之重要性。而烏日副都心也將以高鐵、臺鐵及未來的捷運綠線三鐵共構為基礎，加上公路打造便捷路網的副都心。藉由舉辦 2018 臺中國際花卉博覽會，打造豐原山城副都心為「水岸花都」的城市榮景。中區結合鐵路高架化、臺中糖廠和干城地區的開發、建國市場的遷建、中央書局再利用、臺中公園綠美化，以及綠川掀蓋、營造水與綠的宜居環境，中區再生指日可待，本府必須積極地持續推動這些建設，以促進地方的發展。</p>		<p>強化前店後廠連結，發展雙港成為臺中產業連結國際的門戶，創造海線新興產業區域。</p> <p>二、豐原山城副都心—樂活山城水岸花都 花博定位由「花卉展」提升為「花園城市改造運動」，結合交通網及地方特色，串聯大甲、大安雙溪畔休閒旅遊路線，改造水岸花都。</p> <p>三、烏彰高鐵副都心—三鐵共構中臺門戶 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。</p> <p>四、臺中都會主核心—經貿都會文化新城 擴大中區再生範圍，以城中城概念重新定位，並成立都市再生及發展委員會，加速舊市區再生；同時推動大里、太平、霧峰及水湳經貿園區等新市區發展，再造文化新城。</p>	
05	<p>「本市學校營養午餐品質提升」方案結合多重政策目標，由本府補助每位學生每餐 5 元的營養午餐所需費用，除提高營養午餐的質量之外，亦推動食品安全，結合在地農民契作，種植非基因改造農作物，不僅活化休耕農地、提高農民收入，更可進一步提供「食物銀行」、「社區老人共餐」所需之在地食材，並</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>帶動城市農夫計畫，創造多贏的效益。此一連串的創新政策獲得民眾廣大的迴響，我要在此給予本府同仁肯定及嘉勉。</p>			
06	<p>非常感謝「臺灣樹王」一賴倍元先生(賴桑)與家人，與大家分享了環境綠美化及植樹等經驗與智慧，這真是無價之寶，使我們受益良多，改變觀念將會改變行為，以實際的行動愛護環境、保護地球。根據我在臉書上所進行的行動市府上任後 100 天內最應立即推動的有感措施調查，「綠美化臺中」高居第 5，這代表市民期待臺中成為「綠色城市、花園城市」。目前臺中市人均綠地在六都中偏低，僅 2.6 平方公尺，我期許可以達成「8 年內種下 100 萬棵樹」的目標，為未來子孫留下更多綠地。本市將舉辦 2018 臺中國際花卉博覽會及 2019 東亞青年運動會等國際性的活動，我們必須保持美好的市容與清淨的空氣，打造臺中成為國際級的「生活首都」、「宜居城市」。有關環保局「臺中市空地綠美化推動策略」及「臺中市都市林綠廊推動計畫」專案報告內容相當的具體，未來有賴本府相關局處的通力合作，訂定出可達成的目標與方案，以下提出 9 點裁示，請相關機關積極辦理： 一、請潘副市长以「臺中市市容美化推動委員會」召集人的身分持續協調</p>	<p>環境保護局 建設局 農業局 水利局 都市發展局 地政局 交通局 教育局 經濟發展局 民政局 各區公所</p>	<p>環境保護局： 一、本局已召開 8 次相關空地綠美化會議：於 103 年 12 月 31 日黃秘書長景茂召開「環境綠化先進計畫研商會議」、104 年 1 月 19 日潘副市长文忠召開「市容綠美化推動委員會」、1 月 22 日洪局長正中與西屯區土地所有權人當面協商及召開「臺中市空地管理自治條例」各局處研商會議、2 月 2 日莊科長韻蓉辦理「西屯區中港交流道系統周邊空地圍籬拆除事宜」現勘、2 月 6 日召開「臺中市空地管理自治條例」公聽會、2 月 15 日於中港系統交流道周邊空地(總瑩建設權管)辦理「綠色大地綠美化臺中」記者會，3 月 5 日潘副市长文忠召開「市容美化推動委員會」第一次會議。 二、完成「臺中市私有土地設置空氣品質淨化區行政契約」訂定，並已函請本府各區公所協助與土地所有人締結行政契約，截至目前已有西屯區 5 筆私有地締結行政契約。 三、本局 104 年度已爭取 5,000 萬空污基金以超支併決算方式執行空地綠美化相關工作，今年度以市民反映 12 處應改善地點周邊空地及本市公有地為第一波預計綠美化目標。 四、有關「臺中市空地管理自治條例」目前已簽奉市長核定，預定提市議會第一次定期會審議。 五、104 年 3 月 5 日召開「市容美化推動委員會」第一次會議並作成下列幾點決議： (一)針對 104 年度第一波綠美化工作辦理 50 處公有空地，並請各機關於 4 月底前向環保局提出申請。 (二)依照市民反映 12 處重要道路周邊空地進行清查，經查共計 62 筆閒置荒廢公、私有空地(公有地 6 筆、私有地 56</p>	<p>環境保護局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 農業局： 繼續列管 水利局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 地政局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 經濟發展局：</p>

第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>與推動本市空地綠美化；有關「臺中市空地管理自治條例」的制定，也請潘副市長督導完成。</p> <p>二、請林副市長擔任召集人，召集環保、建設、農業、水利、都發、地政、交通、教育、經發、民政等相關局處，於一個月內針對本市都市林之種植進行執行工作之協調與分工，並制定出在 2018 花博舉辦前可達成的確切目標與推動策略。在推動上若涉及與中央相關部門之協調與合作，如交通部、科技部、國防部及經濟部等，也請林副市長一併進行交涉與督導推動。</p> <p>三、有關推動本市綠美化及都市林種植之經費，請善用本市空汙基金並爭取中央補助款，其他相關局處與各區公所，也應編列預算支應。</p> <p>四、區公所為市政府的分身，進行區內環境綠美化的工作責無旁貸。請各區公所動起來，將各區轄內的裸露及髒亂空地清查造冊列管，全力推動綠美化工作，將來綠美化的執行成果，應列為考核區公所的要項。</p> <p>五、空地綠美化工作應協調地主簽定行政契約，後續相關維護管理也要協調里辦公室簽定認養契約，讓政府部門的經費可以投入，此項工作也</p>		<p>筆)，並請各區公所於 6 月底前私有地締結行政契約及申請經費事宜。</p> <p>(三)依據各區公所 10 處空地，截至 3 月 13 日前共有 23 區公所提報(公有地 80 筆、私有地 30 筆)，本局將彙整後提報委員會審議。另尚有 5 區公所未提報，本局已發文通知。</p> <p>六、本局將持續推動本市空地綠美化相關工作，以逐步營造本市成為國際宜居城市為目標。</p> <p>七、另，有關本市都市林綠廊推動工作，本局將全力配合市長施政方向推動並配合主政單位建設局規劃及期程辦理。</p> <p>建設局： 公園科： 一、本局已於 104 年 3 月 3 日邀集水利局等相關單位召開「8 年植樹 100 萬株地點研商會議」，請各單位提供 0.5 公頃以上可供植樹地點，另將函請教育局、經發局等單位協助提供相關地點。 二、本局現階段就權管之土地已辦理清查及植樹經費來源之初步規劃，期能於可植樹地點於 104 年底前達成階段植樹目標。</p> <p>景觀科： 本局訂於 104 年 3 月 20 日邀集樹木顧問、護樹團體代表與中央相關部會及本府相關局處召開「樹木管理施政座談會」，會中將討論辦理「八年百萬植樹計畫」工作方針，從地方到中央機關跨域整合，分工執行，讓盎然綠意隨處可見生機，形成綠樹成蔭的都市林景觀，不僅達到美化環境更兼節能減碳與淨化空氣品質的功效。</p> <p>農業局：</p>	<p>繼續列管</p> <p>民政局： 繼續列管</p> <p>各區公所： 繼續列管</p>

第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>要由各區公所辦理，以有效提升綠美化成效。</p> <p>六、推動綠美化工作時應將民間企業的力量納入，建築用地請都發局協調建商，主動進行綠美化及後續維護管理工作。另外，也可鼓勵建商參與認養綠美化空地，使整體綠美化工作更加完善。</p> <p>七、為發揮以公帶私的效應，營造全民推動綠美化的氛圍，請各機關率先針對權管的土地執行綠美化工作。</p> <p>八、善用空汙法及臺中市發展低碳城市自治條例的、等經濟手段，讓產業界參與認養都市林計畫的種樹。</p> <p>九、針對臺中幾個空氣汙染物排放量較高的業者，如臺電與中龍鋼鐵等公司，與其協調設定未來植樹的目標，逐年編列植樹預算與回饋金並落實執行。</p>		<p>有關第 198 次市政會議指(裁)示事項之第六點第二項都市林部分，查建設局已於本月初召開百萬植樹計畫會議，經研考會與建設局該會議主持人聯繫，確認本指示事項由建設局主政。</p> <p>並請林副市長擔任召集人，召集環保、建設、農業、水利、都發、地政、交通、教育、經發、民政等相關局處，於一個月內針對本市都市林之種植進行執行工作之協調與分工。</p> <p>水利局： 本局預計於 4 月底向環保局提出空污基金，將戮力於年底前完成綠美化相關工作。</p> <p>都市發展局： 一、擬請本局建造管理科於本市建築管理座談會協助宣導，針對閒置之建築用地請土地所有權人(或開發單位)進行綠、美化及後續管理維護。 二、另長期部分，擬於各都市計畫通盤檢討時增列空地綠美化獎勵措施，鼓勵土地所有權人(或開發單位)進行閒置空間綠、美化。</p> <p>地政局： 有關市長指示事項二部分，於「本市都市林之種植進行執行工作之協調與分工」會議決議後，本局將全力配合辦理。</p> <p>交通局： 配合主政機關辦理。</p> <p>教育局： 一、針對本局轄管烏日區文小 4 及文中 2，將請代管學校提送計</p>	

## 第 198 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>畫向環保局申請空污基金，規劃後續綠美化事宜。</p> <p>二、另有關所轄土地，本局刻正查、盤點所轄用地是否有近五年內未有設校需求及未有廢止徵收之空地並評估後續是否可作為植樹綠美化之運用，以規劃後續向環保局申請空污基金之綠美化計畫。</p> <p>三、另有關本市都市林之種植後續執行工作協調與分工部分，本局將俟主政單位本府環境保護局後續規劃事宜配合推動。</p> <p>經濟發展局： 有關市長指示事項二，本局將俟召開相關協調會議後，全力配合辦理。</p> <p>民政局： 配合主辦機關環保局，於都市林相關計畫推動時，須各區區長及里長配合部分，本局將協助協調及督導。</p> <p>各區公所： 遵照辦理</p>	

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>上週二我針對本府 8 職等以上的同仁進行了一場主題為「城市行動派」的專題演講，這是我對市府同仁的首次正式演講，目的是希望本府團隊有一致的目標，同心協力、分工合作，更有效率地推動市政並獲得更佳的施政成果。市長的角色是要服務同仁並發揮跨局處協調功能；相對地，同仁的角色必須了解市府的政策與市長的施政理念，才能落實政策的執行，為市民提供更佳的服務。因此我一再地強調，我的領導哲學有以下 3 項：</p> <p>一、願景領導：有清楚的願景就有共同的目標，團隊就會有默契，彼此協調分工與合作，朝一致的方向邁進。</p> <p>二、服務領導：以服務代替管理，整個市府團隊以公僕的精神服務人民。</p> <p>三、行動領導：以身作則採取行動，發揮「有我在、看我做、跟我來」的行動精神。尤其在面對重大危機與挑戰之際，更彰顯出領導角色之重要性。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管
02	<p>根據最新的一篇國際評比(美國人力資源諮詢公司「美世(Mercer)」於 3 月 4 日公布的 2015 年全球城市生活品質排行)指出，臺灣有 2 個城市擠進前百名，分別是第 83 名的臺北及第 99 名的臺中。臺</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>中具備良好的發展條件，但卻缺乏為城市奠定基礎的建設，倘若能爭取到捷運、汙水下水道等建設並落實「大臺中 123」等計畫，我們有信心未來臺中的排名將會超越臺北而成為宜居的最佳城市。</p>			
03	<p>「2015 臺灣燈會」是我上任後首次舉辦的全國性活動，對於行動市府團隊是嚴峻的考驗，雖然面臨了「時間短、經費少、交通難」等 3 大挑戰，但在市府同仁的齊心協力下終於圓滿完成任務。連燈會期間發生「斷頭羊」的小插曲都成為討論話題，由於本府處置得宜，化危機為轉機，反而吸引更多民眾前來觀賞，燈會活動獲得社會極高的評價。尤其在不斷地檢討、改善後，也創下「人多、燈高、亮起來」等 3 大紀錄：</p> <p>一、面臨「時間短、經費少、交通難」等 3 大挑戰：</p> <p>(一)時間短：新市府團隊一上任就必須承擔主辦「2015 臺灣燈會」的重大責任，時間的壓力非常大。</p> <p>(二)經費少：行動市府團隊上任後發現議會僅通過 1 億 9,000 萬元的燈會預算，相較於兩年前彰化縣舉辦臺灣燈會的 5 億多元預算，經費相差實在太懸殊，因</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>此緊急從各局處可用預算中挪出 8,000 萬元，再由建設局編列 3,000 萬元預算，總計僅以 3 億元的經費舉辦了這場燈會，卻引起比前幾年的燈會更廣大的迴響。</p> <p>(三)交通難：主燈展區雖然地點佳，有高鐵與臺鐵等便利的大眾運輸系統，但因為人潮多又接近 74 號道路、中投公路等地區，很容易出現塞車的情況。本府透過接駁、分流、改善動線及標誌等，加上龐大的警力與志工人力，才得以快速地完成疏散大量交通流量這個極為艱難的任務，交通的壓力非常大。</p> <p>二、創下「人多、燈高、亮起來」等 3 大紀錄：</p> <p>(一)第一是人多：賞燈人潮達 1,375 萬人次，創歷史新高。光是烏日主燈區就有破千萬的賞燈人次，加上另外 3 個燈區共計 1,375 萬人次。賞燈人次多代表民眾反應佳並幫忙宣傳燈會，吸引更多的人來賞燈，甚至有一些民眾表示燈會百看不厭，已經來了很多次。這些都是市府同仁努力的結果，非常感謝</p>			

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>市府同仁們的辛勞，我在閉幕式時也提到我以本府同仁為榮。</p> <p>(二)第二是燈高：主燈「吉羊納百福」高達 23.4 公尺為歷年最高，且結合各種燈光特效及 LED 等高科技，光炫奪目，令人嘆為觀止。</p> <p>(三)第三是亮起來：城市的光榮感亮起來。1+3 展覽燈區，除了烏日高鐵主燈區外，還有豐原、臺中公園及大里文創聚落等 3 個副燈區，使臺中市遍地開燈，美不勝收、推展「臺灣光谷計畫」，將光與燈結合，也使舊市區煥然一新，讓臺中市民都感到與有榮焉，不禁讚嘆：「原來臺中也可以這麼美！」。</p> <p>此外，我也要特別感謝胡前市長任內的積極爭取，讓羊年燈會在睽違 12 年後重返臺中。而我也要預約下次的羊年燈會再來臺中，如果臺中市連續舉辦 3 次羊年燈會則象徵國家「三陽開泰」，再創新的紀錄</p>			
04	<p>「2015 臺灣燈會」的成功經驗讓市府團隊建立了舉辦大型活動的信心，也為臺中帶來城市光榮感與觀光效益。我相信</p>	<p>本府各機關 觀光旅遊局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>	<p>本府各機關： 繼續列管</p>

第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>臺中成為一個創意城市、生活首都不會只是夢想，在本府團隊的努力下將成為臺中市的城市定位與光榮感，要讓市民以臺中為榮。針對觀光旅遊局陳局長進行的「2015 臺灣燈會執行成果暨檢討」專案報告內容，以下提出 5 點裁示，請相關機關配合辦理：</p> <p>一、本次燈會的經驗實在難能可貴，今天特別安排觀光旅遊局陳局長進行本專案報告，就是希望藉由此次燈會活動的經驗分享，讓市府團隊能牢記其中的成功與失敗。成功固然值得高興，好的部分應繼續維持並進而尋求突破；不好的部分則記取教訓並檢討改善，市府政策就能精益求精，更符合市民對本府的期望。請觀光旅遊局協助收集各局處重點檢討報告交付研考會專案簽告本人，以做為未來本府舉辦大型活動之借鏡。</p> <p>二、「2015 臺灣燈會」執行成果亮眼，感謝交通部、高鐵、臺鐵及本府各單位之配合與辛勞，也請各單位依權責核實，辦理有功人員的從優敘獎事宜。</p> <p>三、針對民間單位的投入，例如大力出資推動大里燈會的大買家張董事長，本府也應在適當時機加以表</p>	<p>教育局 經濟發展局 農業局 研究發展 考核委員會</p>	<p>觀光旅遊局： 一、「2015 臺灣燈會」檢討事項： (一)交通疏運問題：此次全國性活動已考量臺鐵、高鐵及大眾運輸接駁的營運能量，但 3 月 7 日(六)晚上參觀人潮瞬間爆量，當日湧入 150 萬人次，超過臺鐵、高鐵及交通接駁原班次及加掛運載能量。燈會指揮中心當日立即邀集交通部觀光局、臺鐵、高鐵及本府交通局、警察局等相關單位召開檢討會議，修正燈區場域分流管制及交通疏運最大能量計畫。爾後舉辦國際性重大活動，交通維持計畫、交通宣導、停車場地鋪面、接駁動線及接待服務，宜提高旅客人次預估及最大轉運能力之預備機制。 (二)美食展攤問題：本次活動參與美食攤位業者多為傳統攤商，未充分彰顯臺中美食文化特色與品質。爾後國際性重大活動宜提升在地特色美食品質層次與飲食服務。 (三)環境維護問題：活動初期，三個燈區發生垃圾外溢、廁所髒亂之情況，立即修正環境清潔維護工作；爾後國際性重大活動宜結合清潔人員及志工提高清掃頻率，以因應大量之人潮。 (四)場域友善環境問題：活動初期，未充分完善設置婦幼坡道、無障礙坡道及出入照明，亦立即修正。爾後國際性重大活動主要人行動線，宜增設婦幼坡道、無障礙坡道及出入照明，提供更完善之旅客服務。 (五)場地揚塵問題：活動燈會展區及停車場地整地應增加裸露場地之鋪面處理，降低揚塵問題，以提供旅客良好的賞燈環境。 (六)本府於 2 月 27 日至 3 月 15 日燈會期間每日 22 時至 24 時召開四大燈區檢討會議，交通疏運臺鐵高鐵及市區接駁車，各項清潔、攤位、燈組、水電、鋪面、指標、醫</p>	<p>觀光旅遊局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 農業局： 繼續列管 研究發展考核 委員會： 繼續列管</p>

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>揚。藉由此次燈會讓大家見識到臺中光電產業之實力，本府應持續與相關業者合作，推動「臺灣光谷計畫」，進一步壯大本市的光電產業，創造更多商機與就業機會。</p> <p>四、本府推出「志工時間銀行」制度，期望打造臺中成為「志工首都」。此次燈會募集了 5,000 多名的志工，包括來自各校的高中學生會成員，在各燈區為民眾提供即時的服務。非常感謝志工們熱情地參與，讓燈會更加地璀璨發光，本府將舉辦感恩茶會對相關熱情協助的單位、團體及個人表達誠摯的謝意。</p> <p>五、請農業局與教育局將本次燈會各項籌備工作及執行經驗，納入「2018 年臺中國際花卉博覽會」及「2019 第 1 屆東亞青年運動會」籌辦規劃之參考。</p>		<p>護、志工、網站及新聞等相關問題，第一線檢討立即改善及因應。</p> <p>(七)此次燈會為全國性重大活動，其辦理經驗可作為爾後本府辦理 2018 花博及 2019 東亞青運等重大國際活動之參考與借鏡。</p> <p>(八)另本局業於 3 月 23 日收集各局處重點檢討報告交付研考會，以做為未來本府舉辦大型活動之借鏡。</p> <p>二、「2015 臺灣燈會」敘獎事宜：本局業於 3 月 20 日依相關規定簽陳敘獎額度，奉核後請各單位依權責核實，辦理有功人員的從優敘獎事宜</p> <p>教育局： 本局未有重大困難，花燈競賽組各項任務圓滿完成。</p> <p>經濟發展局： 一、為建立中部地區光電產業交流平臺，並打造臺中市成為「臺灣光谷」核心聚落，本局已於 104 年 1 月成立「臺灣光谷促進會」。 二、為行銷推廣「臺灣光谷」，本局已於 104 年 3 月 6 日舉辦「臺灣光谷促進會會議暨專題演講」，在國際光電工程學會谷田貝豐彥理事長、日本光學會黑田和男理事長，並於晚上假烏日舉辦「聯合國光之年-臺灣光谷主燈點燈儀式」，點亮「主燈愛因斯坦」，宣告「臺灣光谷計畫」正式啟動。 三、未來促進會也將舉行一系列教育性慶祝活動與專題演講，並將於臺中市舉辦「臺灣光谷國際論壇」，擬邀請國內外重量級光電相關企業領袖參加，會議結論後續亦將具擬計畫，相中央科技部與經濟部爭取經費投入。</p>	

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>農業局： 遵照辦理，將請研考會及觀光旅遊局提供「2015 臺灣燈會執行成果暨檢討」報告，俾利本局納入「2018 年臺中國際花卉博覽會」籌辦規劃之參考。</p> <p>研究發展考核委員會： 已於 104 年 3 月 17 日委請觀光旅遊局協助收集各局處重點檢討報告，俟彙整分析後將撰寫檢討報告簽告 市長，作為日後本府舉辦大型活動之借鏡。</p>	
05	<p>新市府團隊上任後不但要除弊，同時也應興利，我們已經歷了第一次全國性燈會活動的考驗，接下來將面對議會的預算追加減審查，也將提出未來施政報告方向。請各機關在 3 位副市長的分工領導下，研提「大臺中未來 8 年發展的旗艦計劃」，由研考會彙整出 10 大旗艦計畫，從硬實力、軟實力等方面著手，讓臺中市能夠實質升格並脫胎換骨，打造臺中成為「生活首都」、國際性的大都會城市。</p>	<p>本府各機關 研究發展 考核委員會</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>研究發展考核委員會： 為因應未來城市多元治理所來之機會與挑戰，本會循本市各項施政重點，同時參依市長政見及市長重要談參內容，研擬旗艦計畫架構與各分支計畫初稿，並請本府各一級機關依式填復在案，俟呈請鈞長核示後，將賡續辦理後續修訂計畫內容事宜，俾憑擬具本市旗艦計畫，領航晉升國際性之大都會城市。</p>	<p>本府各機關： 繼續列管</p> <p>研究發展考核 委員會： 繼續列管</p>
06	<p>行動市府團隊就職已近 80 天，無論在除弊或興利方面都完成了很多的政績，先檢討爭議性政策，希望能除弊、防弊，BRT 原規劃設計與實際運作內容檢討、水滸經貿園區的再定位、研擬臺中國家歌劇院後續處理方案、花博用地向外擴展、雪谷纜車及東豐快速道路，市府皆</p>	<p>本府各機關</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>	<p>本府各機關： 繼續列管</p>

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>會全力解決。在興利方面，本府未來將全面推動 89 項的行政革新、87 項的行動 100 方案及 85 項的流程簡化措施，期使民眾感受到行動市府煥然一新的新人、新政、新氣象。除了 2015 臺灣燈會重大成果外，加上我另外列舉以下 9 項具體施政成果，這可說是十全十美的成果分享：</p> <p>一、透過中彰投區域聯合治理平臺，已針對垃圾處理量、闢建聯外道路及橋樑、如燈會之聯合行銷等方面建立合作機制。</p> <p>二、在招商引資方面，臺積電大肚山 18 吋晶圓廠的 7 千億投資案，創造了 5 千個以上的就業機會；李方艾美集團進駐中區，將原來的金沙大樓進行整建，預計投資 80 億，將創造超過 5 百個在地就業機會。</p> <p>三、推動城市入口意象的改善計畫及空地綠美化，以提升整體市容觀感，打造臺中為花園城市，目前已配合燈會活動展開並加速進行中。</p> <p>四、推動「三好一公道社會住宅」政策，本府在極短時間內已規劃了 3 千 3 百戶，未來將朝著興建 1 萬戶的目標邁進。</p> <p>五、推動「托育一條龍」及補助 65 歲以上銀髮族免費裝假牙政策。其中已</p>			

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>申請免費裝假牙並經過檢查登記之 65 歲以上銀髮族約有 4 千 5 百位，遠遠超越過去 4 年的總數，此即行動市府之行動力展現。</p> <p>六、本人親自主持治安及道安會議，並積極爭取警察及消防人員的勤務繁重加給，給予基層警、消人員實質的鼓勵。未來也預計於 2 年內培訓 2 千名的義交，以分擔交通疏導工作。此外，本市已率先制訂臺中市保全日，希望能結合民力與警力，共同致力維護市民的安全。</p> <p>七、垃圾清運春節不打烊，初一到初三期間以 7.5% 清潔隊人力定時及定點清運垃圾，分散了春節期間累積的垃圾量，讓民眾過個乾淨的好年，以成果展現市府的用心與貼心。</p> <p>八、有關營養午餐品質的提升，本府補助每位學生每餐 5 元的營養午餐所需費用，將有 25 萬名左右的學童受惠，同時帶動農地的活化、提高農民的收益、增加非基因改造食材的生產與供應。甚至可以結合民間物流公司的資源，將在地食材提供給「食物銀行」及「社區老人共餐」等多重效益。</p> <p>九、推出「臺灣光谷計劃」並成立「臺灣光谷促進會」，這對於臺中未來</p>			

## 第 199 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	產業的競爭力與城市形象都將有極大的助益。			

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>本市 BRT 之建造與營運引發社會極大的議論，我上任後聘請了全臺的專家組成體檢小組，以做為改善臺中大眾交通運輸的依據。我也實踐承諾於就職 3 個月內提出 BRT 的檢討與改善方案，今天市政會議將針對 BRT 之改善，使成為符合臺中市民所需要的大眾運輸系統進行專題報告。非常感謝 17 位體檢小組專家學者及同仁於這段體檢期間的努力，前後經歷超過 21 次會議及現場勘查，終於在上周六的總結會議後提出體檢結果及改善方案之建議。</p> <p>一、為澈底改善臺中的交通，本府所提出的改善方案秉持以下 4 大目標：</p> <p>(一)確保搭乘雙節公車的乘客能獲得更佳的服务。</p> <p>(二)提高大眾運輸專用道的使用效率。</p> <p>(三)兼顧臺灣大道上汽、機車族群的安全與效率。</p> <p>(四)改善臺中的公共運輸體質，將臺灣大道上大眾交通工具改善後的效益，得以透過整體公車路網的重新規劃，擴散到整個大臺中地區。</p> <p>二、BRT 體檢小組經過 3 個月的調查及民意反映，研議出下列 4 大改善方</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>案選項：</p> <p>(一)「純 BRT」：維持原有的僅行駛 BRT 並改良原有設計，以達到 BRT 應具備之功能。惟目前 BRT 車輛故障率高、設備缺失多，甚至需要重新設計與建造，改善成本及風險都過高。此方案會中斷現有之 BRT 營運，將對市民造成極大的不便與衝擊。</p> <p>(二)「BRT+Bus+優先號誌」：改為車上收費，取消驗票閘門及月臺門運作，拆除欄杆供公車停靠與乘客上下車使用，但維持 BRT 優先號誌並增加班次。開放部分高重疊路線的公車共同使用專用道，減少慢車道壅塞狀況，以維護汽、機車族的行車安全。惟加裝車上多卡通機將減緩乘客上下車速度，專用道上公車班次也要有所限制，以免影響行駛速率；此外，其他公車若需觸動優先號誌必須加裝設備。</p> <p>(三)「BRT+Bus」：取消優先號誌，其餘運作方式與方案 2 相似，既可維持 BRT 形象，又不會讓優先號誌干擾其他車流，由於</p>			

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>慢車道車流量減少，汽、機車族的行車安全可獲得保障。</p> <p>(四)「純 Bus」：運作機制大致與方案 3 相似，主要是考量萬一 BRT 車輛因故無法行駛，可藉由單一車種營運，無 BRT 車輛故障率問題，亦無優先號誌干擾其他車流，但可能失去 BRT 原本的意義。</p>			
02	<p>現行臺中 BRT 藍線沒有獨立的專用路權、缺乏絕對優先號誌通行權、行控中心無法與車輛及車站進行三方通話及系統管理，根本就不是真正的 BRT。因此這個「還沒出生的 BRT」並無所謂的「廢與不廢」問題，唯有如何讓大眾運輸系統更安全、舒適、有效率的課題。經過充分的評估、審慎的研議之後，我逐案考量 4 個方案的利弊得失，有鑑於前兩案窒礙難行，須付出極大的成本，於是決定綜合體檢小組研議的第 3 及第 4 方案，提出具可行性的「優化的公車專用道」方案，優點如下：</p> <p>一、「優化的公車專用道」取代「還沒出生的 BRT」：</p> <p>事實已經證明藍線 BRT 的建造和營運是失敗的，它固然讓少數乘客稍加便利，但反而造成更多市民的不便，違背了推動大眾運輸的方向，</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>這也見諸於臺灣大道車禍肇事率在 BRT 藍線上路後明顯增加。本府有責任提出正確的手段，達成讓臺中大眾運輸系統有良好發展之最終目的。研考會所作的最新民調也顯示，有 6 成 5 的市民認為 BRT 無助於改善臺中的交通，反而造成塞車。6 成的市民認為 BRT 涉及弊端，本府政風處將調查結果一併呈給廉政署，現在已移送檢調單位做進一步的偵辦。超過 5 成 5 的市民不滿意目前的 BRT，將近 7 成的市民支持將 BRT 車道改為公車專用道，超過 7 成 5 的民意認為應以捷運或公車路線取代現有之 BRT。</p> <p>二、節省新臺幣 280 億元，除弊興利達成大眾運輸目的：</p> <p>根據「優化的公車專用道」方案，臺中的大眾運輸交通服務不但不會中斷，只會更好。在財政上，藍線已經發包的工程經費是 22 億元中的 7 成多，如果推出新的「優化的公車專用道」方案，則可省下原先編列預算的 40 億元中的 20 億元以上，加上尚未上路的五條 BRT 原先編列預算的 260 億元，共可省下約 280 億元的政府預算支出，可轉為發展改善臺中交通之用，臺中市民絕對</p>			

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>有權享有更好的大眾運輸系統！至於已經簽約的 22 億元，本府將協助做損害的控管，不會讓這筆錢白白浪費。例如車站將在驗收並改善後，繼續以公車候車站使用，車輛即日起在不減少車班的前提下全面檢修、分批進廠，只要確定安全無虞，「雙節公車」仍然可以繼續上路。</p> <p>三、「優化的公車專用道」兼顧汽、機車族安全與效率：</p> <p>為了讓專用道發揮更高的效能，本府決定將 30% 原先行駛於慢車道的公車納入現有專用車道，把慢車道的空間還給機車族和汽車駕駛，並讓行駛在專用道上的公車具有一致的外觀視覺設計，以利乘客辨識。但我們也將保留至少 2 路直行臺灣大道的公車在慢車道上，兼顧在小站候車之民眾需要，無論單節車或雙節車之嶄新面貌，都將成為臺中公車路網中新的「移動城市地標」。為了保障海線居民的大眾運輸權益，免去實施 BRT 藍線後轉車之苦甚至無車之痛，先前因 BRT 車輛上路而取消的海線公車也將復駛。加上從慢車道移入的公車，未來優化的公車專用道每天的班次將增加一</p>			

第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>倍；民眾候車的時間，將從平均每 5 分鐘一班，縮短為平均 2 分半鐘就有一班公車可搭。</p> <p>四、搭配「10 公里免費」與「客運路權重分配」，建構大臺中完整之公車路網：</p> <p>「優化的公車專用道」方案預計於 7 月 8 日全路上路，屆時不僅將與公車 8 公里免費延伸為 10 公里同步實施，以縮短城鄉差距，確保臺中市民無論是住在山區或海邊都有行的權益。市府也將與客運公司進行駛路權的重新分配，以建構大臺中新的公車路網，臺中將有一個四通八達之全新公車路網，我相信這是創造多贏的良好方案。</p>			
03	<p>我上任至今將近 3 個月，為了替臺中市除弊興利，陸續重新檢視了幾項重大工程。其實「除弊」與「興利」是一體兩面的，阻止那些錯誤的政策以及可預見的浪費或弊端，讓有限的資源發揮更大的價值。這當然是一項「化腐朽為神奇」的艱鉅工程，面對這個難解的問題，BRT 藍線給社會上了一課，這一課我們也付出了代價，我們希望有助於未來政策之制定與推動。本府期許藉由 BRT 的優化方案，使搭乘雙節公車的乘客得到更好的服務，提高大眾運輸專用道的使用效</p>	<p>交通局 觀光旅遊局 都市發展局</p>	<p>交通局：</p> <p>一、</p> <p>(一)本局業已於 104 年 3 月 26 日召開業者協調會，將海線公車路線及高重疊路線之復駛並進入臺灣大道專用道行駛，增加公車密度，並透過行控中心調控行車間距，期達到優化公車專用道之目的，俟路線定案後會公布周知。</p> <p>(二)本局刻正辦理研議 10 公里免費搭乘配套措施及本市整體公車路權重新規劃分配，分別定於 104 年 7 月及 105 年初施行。</p> <p>二、</p> <p>(一)捷運全線已採全日施工，另土木工程與機電工程將以「平行」作業模式進行，即部分土木工程完成後，後續機電</p>	<p>交通局： 繼續列管</p> <p>觀光旅遊局： 繼續列管</p> <p>都市發展局： 繼續列管</p>

第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>率，也保障臺灣大道上汽、機車族群的安全，並且改善臺中的公共運輸體質。未來更將讓偏鄉地區都有便捷與免費的公共運輸，以縮短城鄉及世代差距。臺中需要結合臺鐵、捷運、公車與公共自行車的「複合式大眾運輸交通網」，本府將為臺中量身訂做一個真正符合臺中的大眾運輸系統，善用既有的路線或工具結合成未來臺中市八大轉運站，讓市民無論在何處都可以快速、平安抵達目的地。有關交通局「臺中市快捷巴士系統體檢及改善」專案報告，以下提出 2 點裁示，請相關機關積極辦理：</p> <p>一、將 BRT 藍線改善為「優化的公車專用道」並做好配套措施，形成未來大臺中新的公車路網的主幹車道，請交通局於 7 月 8 日前研提大臺中新的公車路網，包括主幹公車之規劃，以達到便捷轉乘之效果。搭配「10 公里免費」與「客運路權重分配」，建構大臺中完整之公車路網。</p> <p>二、請林副市長主持專案會議針對建構一個完整的複合式大眾運輸交通網之需求提出一個政策，以解決大臺中基礎路網不足及塞車日益惡化等重大交通問題。其中包括以下幾個重要的交通路線或工具：</p> <p>(一)臺中的捷運綠線將提前至 2018</p>		<p>工程緊接著進場，以達成 2018 年試運轉之目標。考量機場交通樞紐、沿線經濟發展及人經需求，本局將重新研擬橋線路廊發展及評估適當之運具選擇。</p> <p>(二)本局刻正積極辦理「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」(以下簡稱山手線)，並於 103 年 10 月 3 日將山手線可行性研究報告函報交通部審議，交通部於 103 年 12 月 29 日函復審查意見，刻正研議回復意見及報告書修正作業，將於完成後再次陳報中央並積極爭取核定，依交通部頒定之「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，須由地方政府辦理可行性研究報告並經中央核定，始得由交通部指定所屬機關(構)辦理後續綜合規劃、設計及施工等事宜。</p> <p>(三)「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案於 103 年 7 月 18 日啟用 3 示範站(市政府、秋紅谷、逢甲大學)，並召開 iBike 示範站啟用記者會，截至 104 年 3 月已啟用 35 站，今年將啟用 60 站 1500 輛車，其餘 240 站已編列先期預算辦理。</p> <p>觀光旅遊局： 有關「369 政策」其中 600 公里自行車道部分，已納入大臺中十大旗艦計畫-77 計畫內辦理，內容包含濱海自行車道、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段、甲后線自行車道及環河自行車道等計畫，預計可於 107 年完成，完成後可強化既有休閒型自行車道服務設施，塑造友善旅遊服務介面，除可串聯完整自行車路網外，亦可營造優質旅遊環境，提升旅遊服務品質，達成觀光客倍增之目標。</p> <p>都市發展局：</p>	

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>年試運轉，以同步建構捷運的路網。評估原先在規劃中的捷運藍線與橘線之可行性或提出替代方案。</p> <p>(二) 臺鐵三線高架捷運化將於今年底完工，加速推動山線與海線鐵路，串聯成環城的鐵路並朝高架捷運化目標邁進。</p> <p>(三) 對於已開始建構的公共自行車出租站與路網應加速進行，目前規劃 60 個公共自行車出租站，應儘快推出「369 政策」，2018 年之前至少要有 300 個公共自行車出租站、9,000 輛的公共自行車、600 公里的自行車道搭配其他的步道，這個也要同步規劃整合進來。</p> <p>(四) 請儘速研提雙港輕軌的捷運，本市的都市發展的格局已不是由市中心往外擴散，而是由外要進入臺中市的陸海空運怎麼做好，我們有很好的高鐵、臺鐵、高速公路、快速道路進出臺中，我們不僅有陸運還有臺中港的海港和清泉崗的空港，未來陸海空運如何進出臺中，顯然都不是原來規劃的交通路線與工具可以滿足。本府將用蕪</p>		<p>本市區域計畫已配合大臺中 123 奠基工程，調整空間發展結構為 1(主核心)+3(副都心)，避免「核心-邊緣」的落差產生，促使臺中城鄉均衡發展，並成為中部對外的門戶。結合「複合式大眾運輸交通網」政策，修改連結雙港、高鐵、市區、海線、山城等之交通發展策略，以 TOD(大眾運輸導向發展)引導開發，發展站區生活圈。</p>	

第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>新的思維與創新的做法，針對雙港輕軌捷運展開規劃，打造臺中為臺灣的客運城與轉運城。</p>			
04	<p>為加速推動本市公有零售市場改建，鼓勵承租人或使用人繳回攤鋪位，訂定「臺中市改建公有零售市場攤鋪位繳回補助辦法」據以發給相關補助費。公有零售市場內除攤鋪位使用人外，尚有部分市場因政策需要安置之專案拆遷戶、違章建築住戶等，而於興建時規劃住宅供其租用。承租人依租賃契約取得租賃權，對租賃物有使用收益之權，屬憲法上保障之財產權。原辦法訂定時，相關補助費之發放對象係考慮公有市場內所有使用人，惟未詳列住宅類承租人，為保障其租賃權，爰修正相關規定，於市場改建或停止使用時發給住宅類承租人相關安置費，以維公益。承租人取得政府發給公有零售市場改建之補助費用，屬於返還租屋安置費，為所失利益填補，應於給付時列單申報，由取得人併入年度所得稅申報。建國市場搬遷後，火車站附近的都市更新將能帶動地方繁榮。此外，中央市場等其他公有零售市場問題也應一併解決，以提升公有零售市場消費品質與整體形象。</p>	<p>都市發展局 經濟發展局</p>	<p>都市發展局： 有關建國市場搬遷後，火車站附近的都市更新將能帶動地方繁榮一案，辦理情形說明如下： 一、地方建議建國市場變更為開放空間；本案都市計畫變更案已由本府經濟發展局提案納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」之人民陳情案，本變更案俟後將提本市都市計畫委員會審議，建國市場如變更為開放空間，將符合地方需求並達到都市再生之目的。 二、前項變更都市計畫草案內容如經內政部都市計畫委員會審議通過後，再由各主管機關依定案之都市計畫書圖辦理都市再生事宜。</p> <p>經濟發展局： 一、本修正案之修正條文總說明、條文對照表及條文已於 104 年 3 月 25 日移送法制局辦理修正條文發布程序，發布後施行。 二、本市多處市場(例如建國市場、中央市場及后庄市場等)於興建當時皆有配合政策需要，專案安置使用攤鋪位及住宅之個案。本辦法修正後，相關補助費及安置費發放更臻完備，可降低市場遷建之衝擊，並落實扶助社會弱勢、保障市場內住宅類承租人之生活平和、安定等政策目的，有效加速推動公有零售市場改建，促進都市發展。 三、為配合臺中都會鐵路高架化、都市更新及火車站新建等需要，建國市場將遷建，興建工程將於今年完成，原建國市場將停止使用並拆除，攤鋪位使用人將遷至新市場繼續營業，住宅</p>	<p>都市發展局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管</p>

第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			類使用人無法繼續租用，本辦法修正後得發給其等安置費，以保障其租賃權、維持生活平和感及品質，俾利相關遷建計畫之進行。	
05	本市復興路一棟四層樓的違建補習班上週發生大火，幸無學生在內，但卻暴露出整棟建築既無建築執照，也無使用執照之問題。8年前該棟建築即被查獲是違章建築，地主一直未自行拆除，日前發生火警後，本府限地主於3月15日前自行拆除，仍然未拆，經公告後明天都發局將派員前往進行強制拆除作業。由於本棟建築位於交通繁忙之處，請警察局協助疏導交通，為防範未然，也請消防局整備待命，俾利拆除作業順利進行，以維護市民的安全。	都市發展局 警察局 消防局	<p>都市發展局： 有關本案於104年3月24日起執行強制拆除，目前已拆除廣告物共4面，建築物已拆除二層，預定104年3月30日拆除完畢。</p> <p>警察局： 本案已由本局第三分局，針對該違建拆除案，於3月24日8時至16時編排適當警力，配合市府都發局於現場執行交通疏導，維護現場秩序完竣，無事故。</p> <p>消防局： 一、本局救災救護指揮中心於3月23日派員前往都市發展局參與勤前協調會議，主席裁(指)示，由於拆除現場地形因素，若消防車前往現場有影響交通之顧慮，且現場已有自來水公司之水源車待命，另本局信義分隊離拆除現場距離僅約900公尺，因此裁示本局消防車輛於隊上待命即可。 二、本局信義分隊於拆除日之每日上午8時及晚上18時均有派員前往現場察視拆除進度，並檢視是否有無影響公共安全之危害。</p>	都市發展局： 繼續列管  警察局： 繼續列管  消防局： 繼續列管
06	我昨天率市府團隊實現我的競選承諾，深入和平區尤其是梨山甚至是環山部落，與居民互動並討論許多居民共同關心的議題。我已公開對和平區居民宣示，未來每個月市府將輪流指派2位局處首長至和平夜宿，實際解決當地居民的問題，而我也承諾半年後將再度親訪	研究發展 考核委員會	研究發展考核委員會： 本會奉市長指示辦理和平專案列管事宜，104年3月20日至22日市長及各機關首長承諾事項本會已納入列管，目前簽辦中，俟奉核後移請各相關機關續辦。	研究發展考核 委員會： 繼續列管

## 第 200 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>和平，檢視已承諾事項之推動進度。資源的分配一定要考量到縮短城鄉、貧富及世代的差距，這是市府存在的價值。我已請研考會成立「和平專案」，列管與和平區相關之市政推動事項，期能更有效率地維護和平地區居民的權益。</p>			

第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>本次市政會議由研考會提出「行動市府百日有感」施政成果報告及主計處所提「104 年度第一次追加減預算」，清楚呈現本府施政理念與計畫，執政不是靠口號，而是落實於提升人民生活品質。新市府團隊要除了辦理追加預算推動新政外，並將請三位副市長協助各局處依據各項施政重點研提 4-8 年旗艦計畫，以作為本府未來施政方向。</p> <p>一、繼 2015 臺灣燈會後，本市將透過辦理 2018 國際花博、2019 東亞青運等國際性大型活動讓臺中脫胎換骨成為花園城市、運動城市。此外，本市重要施政願景「大臺中一二三：一條山手線、兩大海空港、三個副都心」有賴於都市計畫的檢討與調整為基礎；而人民所面臨的社會福利、文教、環境衛生等民生施政重點也明確顯現於本次追加減預算的調整上，如托育一條龍、老人申裝假牙等追加預算項目，社福支出占了追加預算很大的比例。在農業方面，本府編列農業發展基金，規劃以一年 10 億元為目標推動農業轉型，並推動新五農政策。而在教育方面，為因應中央推動 12 年國教之政策，本府規劃五年 50 億元的整體</p>	<p>研究發展 考核委員會 新聞局 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會： 經三位副市長協助各局處依據各項施政重點研提 4-8 年旗艦計畫，並召開多次會議後，本府旗艦計畫業已漸具雛形，除業訂 4 月 12 日與鈞長討論旗艦計畫，未來並依鈞長指示，納入本次議會定期會施政報告內容。</p> <p>新聞局： 本局已於當日協助發布新聞稿宣傳，隔日並獲中國時報、聯合報、自由時報、中央社、臺灣新生報、臺灣時報等媒體刊載，向民眾說明本次追加減預算之理念為提升民眾生活，而非用於例行性的行政支出。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理</p>	<p>研究發展考核委員會： 繼續列管</p> <p>新聞局： 繼續列管</p> <p>本府各機關： 繼續列管</p>

## 第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>計畫，以提升高中職均優質化的環境。</p> <p>二、104 年度地方總預算追加(減)辦理情形：</p> <p>(一)今年總預算第 1 次追加(減)共 62.9 億元，近半數的追加預算用於交通、道路橋樑、水利等基礎建設，可見臺中市升格直轄市後，許多基礎建設仍然不足，尤其是偏鄉或原縣區更需加強基礎建設，讓人民擁有基本公共設施。而在社會福利、環境衛生等相關支出佔 1/3，並增加 2018 國際花博、2019 東亞青運等大型活動的前期規劃費用、用地取得及各項軟硬體設施費。</p> <p>(二)本次追加減依預算科目區分，經濟發展支出(道路橋樑小型工程)，共計 34 億元，佔 54%；社會福利支出，共計 12 億元，佔 19%；教育科學文化支出，共計 9.5 億元，佔 15%。</p> <p>(三)上述各項追加減項目即反映新市府團隊的施政重點，104 年度地方總預算第 1 次追加(減)預算主要運用於基礎建設、提高人民生活水平，而非用於例行性</p>			

第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>的行政支出，請新聞局加強訊息露出。</p> <p>三、本次追加(減)預算通過後，請各局處據以落實施政項目，以路平專案為例，請建設局加強路平施工之品質管理與事後維護，讓民眾有感。</p> <p>四、請各局處首長與各位議員進行充分溝通，以爭取議員對於辦理追加預算的支持。</p>			
02	<p>市府是一個行動的市府，本人向來重視與民眾息息相關的公共場所安全問題，因此將攸關人民生命財產安全的違建拆除作為我們的施政重點之一。</p> <p>一、本人甫上任時就遇大里工廠火災，立即於第一時間抵達現場，消防局長亦至現場指揮，所幸未造成人員傷亡，迅速發揮危機管理機制。本人更於上任後第二次市政會議就公開宣示，將嚴格取締本年 1 月 1 日後新增的未登記工廠，並且以「即報即拆」為原則，展現市府對於公共安全的重視與堅持，並阻止失控性的違建增加。</p> <p>二、日前市議會要求本府提出「臺中市危害公共安全之頂樓垂直增建達 2 層以上(含 2 層)367 件違章建築處理情形」專案報告，我們秉持依法行政並兼顧情理法的原則，公告 367</p>	<p>經濟發展局 都市發展局 新聞局</p>	<p>經濟發展局：</p> <p>一、有關拆除未經申請使用之環中夜市案：</p> <p>(一)該夜市於 104 年 2 月 13 日晚間 6 時再次開幕營業，本局主動通知相關機關派員至現場聯合稽查。</p> <p>(二)於 104 年 2 月 13 日以中市經市字第 1040007874 號函及 104 年 2 月 16 日以中市經市字第 1040007980 號函報會勘紀錄，臺中市政府於 104 年 2 月 16 日以府授都測字第 1040039031 號函送行政裁處書予夜市負責人。</p> <p>(三)本局於 104 年 3 月 5 日以中市經市字第 1040010068 號函報 104 年 2 月 25 日會勘紀錄，104 年 3 月 5 日以中市經市字第 1040010069 號函報 104 年 3 月 4 日會勘紀錄，臺中市政府於 104 年 3 月 16 日以府授都測字第 1040058811 號函送行政裁處書予夜市負責人。</p> <p>(四)本府都市發展局 104 年 3 月 25 日會同本局、警察局對於該夜市就違反建築法之部分予以強制拆除。</p> <p>二、有關國市場的拆遷安置作業處置，市場拆遷及補償的問題：</p> <p>(一)「臺中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦法」已於 104 年 3 月 27 日以府授法規字第 1040070171 號令修正發布。</p>	<p>經濟發展局： 繼續列管</p> <p>都市發展局： 繼續列管</p> <p>新聞局： 繼續列管</p>

第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>件 2 層樓以上違章建築於 3 月 31 日前自行拆除或改善，以降低對公共安全的威脅。本項措施及拆除違建之相關成果亦請新聞局加強對外宣導。</p> <p>三、近期都發局、經發局對於兩大違建執行強力拆除：</p> <p>(一)東區復興路全棟違建補習班徹底拆除：前市府於 6 年前已發現本棟違建卻遲未處理，該棟補習班日前發生火警所幸無人傷亡，本府已於 3/24 全棟拆除，在此表達對都發局的肯定。</p> <p>(二)拆除未經申請使用之環中夜市：市府已勒令環中夜市業者停業裁罰，惟因業者未自行拆除，市府已於上週進行強制拆除。</p> <p>四、建國市場的拆遷安置作業處置得宜，成為其他老舊市場遷建範本，在同仁發揮同理心與創意下，順利完成建國市場拆遷及補償的問題。</p> <p>(一)建國市場老舊大樓內，部分攤位分配到新市場，然而居於三、四樓的住戶卻因原先法令不全，致無法安置。本府於日前市政會議通過修法，讓安置住戶能取得搬遷補助安置費用，</p>		<p>(二)本次安置費發放計 176 戶，每戶 40 元萬整，共計 7,040 萬元，本局業已提列 104 年追加預算，將提送臺中市議會第 2 屆第 1 次定期會審議。</p> <p>(三)俟 104 年追加預算經臺中市議會審議通過後，將配合新建國搬遷期程，依「臺中市改建公有零售市場補助費安置費發給辦法」規定，三個月前公告並通知承租人或用人限期繳回攤鋪位，符合核發對象之規定，始發給補助費或安置費。</p> <p>三、有關未登記工廠之稽查取締：</p> <p>(一)為落實「臺中市政府加強矯正未登記工廠執行要點」之執行，本局視業務需要，邀請本府都市發展局、環境保護局、消防局、警察局、勞工局、衛生局、地政局、農業局、地方稅務局、本市地政事務所及區公所共同組成本府未登記工廠聯合加強矯正小組(以下簡稱未登記工廠聯合稽查小組)，負責未登記工廠之矯正工作。</p> <p>(二)未登記工廠如涉及相關業務單位(消防、環保單位)通報之影響公安、高度污染違規工廠、101 年 6 月 2 日後新建違規工廠及多次違規之工廠，即優先納入本府未登記工廠聯合加強矯正小組稽查取締。後續管理涉及違反相關法令由各權責機關依權責加強輔導、列管並視業務推動進行複查，如非屬前揭案件，則由本局派員前往現場勘查，以釐清事實並予以輔導。</p> <p>(三)另查屬 104 年 1 月 1 日起違章新建物或興建中之未合法申請者，則通報本府都市發展局依權責執行拆除。</p> <p>(四)惟如屬違反土地使用分區之無作業或停歇業倉庫、無營業主體之建築物及未達工廠登記規模等，非屬工廠管理輔導法所規範工廠時，應由建管單位透過相關正本清源之法令措施，以避免違章建築之事實持續存在及失控之</p>	

第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>此一修正法源可讓本市爾後遇類似問題之舊市場可比照辦理，如中央市場等。</p>		<p>發展，將土地恢復原狀並依使用類別使用。</p> <p>都市發展局：                      一、關於本市本 (104) 年 1 月 1 日新增未登記之違章工廠，至 3 月 31 日止施工中查報 14 件(已拆除 12 件)，另本年度查報屬新違建(即 100 年 4 月 20 以後新建，疑似工廠者)計 29 件，配合目的事業主管機關(經發局)認定專案簽辦依規拆除，本案將依規持續辦理。                      二、本市公告 367 件危害公共安全之頂樓垂直增建達 2 層以上(含 2 層)違章建築專案，第一階段輔導結果已於 104 年 3 月 30 日由本府新聞局發布新聞；未拆除改善者 4 月 1 日起執行封閉，至 4 月 2 日止已解除列管者 107 件(封閉完成 51 件，全拆除或拆除至剩 1 層 56 件)，目前持續執行及輔導中，後續執行結果並將適時發布新聞。                      三、東區復興路補習班整棟違建，及環中夜市違建部分已執行強制拆除完畢。</p> <p>新聞局：                      本局已於當日協助發布新聞稿宣傳，隔日並獲自由時報、民眾日報等媒體刊載，說明本府辦理違建拆除之立場，未來本局將持續發布相關訊息，加強對外宣導。</p>	
03	<p>本府團隊就職已近百日，除了辦理 2015 臺灣燈會廣獲各界肯定之外，並透過各項行政革新加強效率與品質的提升，讓市民有感，以下檢視百日以來除弊與興利的作為，已定案之計畫，請研考會落實管考；未定案之計畫，則請各機關加速研擬。有關研考會「行動市府 百日有</p>	<p>研究發展考核委員會 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會：                      有關「行動市府 百日有感」專案報告業由本會(為民服務組)簽辦列管，另就本府重大建設計畫檢討會議、29 區重大建設項目、和平專案等列管事項，本會均依規納入例行業務中定期追蹤列管並簽報府一層知悉辦理進度，本案擬請解除列管。</p> <p>本府各機關：</p>	<p>研究發展考核委員會：                      繼續列管                      本府各機關：                      繼續列管</p>

## 第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>感」專案報告，請相關機關積極辦理。</p> <p>一、就興利而言，本府拆除文心路捷運圍籬、在短短一個半月內接手辦理 2015 臺灣燈會、啟動中彰投區域治理平臺三縣市聯合治理機制等，在在皆為短時間內就讓民眾相當有感的措施。以社會福利政策「托育一條龍」為例，相較於前市長所提出「補貼 1 位兒童 3000 元」的政策，徒增加市庫 20 多億元的負擔；本人所提的方案，則因應不同民眾的需求：結合婦女再就業的保母制度、分級控管幼兒園補助、針對中低收入戶(佔 10%總人口)發放津貼，考量不同需求的民眾，不僅節省市庫負擔約一半的經費(11 億)，更將產生良性循環。</p> <p>二、在除弊方面，以上週定調修正為優化公車專用道的 BRT 工程為例，因該工程尚未竣工驗收，相關變更將涉及法律及契約，因此我們需在既有基礎上進行修正以符合市民的需求，箇中艱辛非參與其中者無法想像。其次，以雪谷線與新大線纜車 BOT 案為例，前市府雖然已完成先期規劃設計委託作業，卻在尚未完成用地取得、地質評估、環評等作業前即貿然進行招商，以致流標。</p>		遵照辦理	

## 第 201 次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>另外，國道四號東豐快速道路也發生類似情況，專家初審時要求第二階段環評，然而前市府在執行時卻以球員兼裁判的方式投票通過，導致訴願敗訴。這些案例讓我們上了寶貴的一課：我們執行公務務須實事求是、依法行政，勿因講求一時的政績，反付出非常多善後的代價。</p> <p>三、針對本專案報告，請研考會落實管考機制，對於已完成者請儘速結案，對於規劃中的政策做好配套措施，並請研考會定期回報本人，本府重大施政之績效與計畫的推動情況。</p>			

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫

#### 委託研究案執行進度列管月報表

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	3月27日提送修正後期末報告書，擇日召開期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦
103	003	后里車站周邊地區活化再利用研究案	都發局	龍楹工程顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	3月27日提送修正後期末報告書，擇日召開期末報告審查會議。	符合	持續列管
103	005	市定古蹟「原梧棲官吏派出所及宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東海大學	關華山	103/04/25	104/02/28	103/04/30	103/06/30	103/12/31	104/04/30	104/06/05	1,491	業於3月10日提送期末報告初稿，預計於4月9日召開期末報告審查會議。	符合	持續列管
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	-	-	104/02/28	104/03/31	740	已提送期末報告書，擇日辦理審查會議。	落後	請儘速趕辦
103	009	臺中市歷史建築「臺中刑務所官舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	中原大學	黃俊銘	103/03/27	104/05/12	103/05/30	103/08/31	104/01/15	104/4/21	104/05/12	1,991	期末修正報告業於3月13日同意備查。	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
103	010	臺中市歷史建築「林森路75號日式宿舍、大屯郡守官舍及朝陽街日式宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	103/05/23	104/06/18	103/06/04	103/10/15	104/01/26	104/05/04	104/06/18	1,976	業於3月17日召開期末報告審查會議，會議決議請其依委員意見修正後，於4月15日前提送修正後期末報告送機關備查。	符合	持續列管
								103/05/23	103/08/22	103/11/25						
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	業於1月16日通過期中報告審查。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16						

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局					104/05/31					756.814	招標文件簽核中。	符合	持續列管
104	002	104 年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處					104/03					2,300	招標文件簽核中。	落後	請儘速趕辦

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會			104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	評審會議業於3月27日辦理完竣，預計4月9日辦理議價作業。	符合	持續列管
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於3月26日完成議價作業。	符合	持續列管
104	005	中臺灣觀光發展領航政策研究計畫	臺中市政府研究發展考核委員會					104/05/31					650	業於4月1日辦理第二次開標作業，因無廠商投標而流標，將重新檢討修正研究議題。	符合	持續列管
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於3月26日完成議價作業。	符合	持續列管
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	-	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於2月25日完成議價。	符合	持續列管
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	-	-	104/12/21	105/01/15	98.23	業於3月31日完成簽約。	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處									1,500	招標文件研擬中。	符合	持續列管	
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處									1,500	業於3月20日完成議價程序，補助款經費俟議會審核通過後決標。	符合	持續列管	
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處									1,000	招標文件研擬中。	符合	持續列管	
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處									800	本案補助款24萬，自籌款56萬，俟議會核定辦理後續招標事宜。	符合	持續列管	
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於3月16日完成議價。	符合	持續列管
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處										1,500	業於3月31日開標，擇日辦理評選會議。	符合	持續列管
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處										1,000	業於3月31日開標，擇日辦理評選會議。	符合	持續列管
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估	臺中市文化資產處										900	招標文件研擬中。	符合	持續列管

## 二、府列管標案

資料下載日期：104 年 4 月 10 日

月份執行進度累計	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
104 年 3 月	338 件(80.29%)	46 件(10.92%)	9 件(2.14%)	28 件(6.65%)	421 件	12 件

### (一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	36 件(75.00%)	9 件(18.75%)	1 件(2.08%)	2 件(4.17%)	48 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103AD00070	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 1 學期例假日安心午餐聯合招標	38,864	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 104 年 3 月 10 日結算	1030812 最後修改期程 1030826/1031130 招/決標 開/完工
2	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	40	25	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 3 月 16 日辦理公開閱覽標案案號 10403061632,104 年 3 月 17 日簽辦招標,預計三月底教育局工程科已委由教育局秘書室辦理公開招標,此工程等標期 13 天,預計 104 年四月中旬前第一次開標,本校南棟建造執照 104 年 3 月 19 日 104 中都建字第 00593 號,本校西棟雜項執照 104 年 3 月 17 日 104 中都雜字第 00035 號,本校南棟拆除執照 104 年 3 月 17 日 104 中都拆字第 00112 號,本校西棟拆除執照 104 年 3 月 17	落後原因： 因先前作業延誤所致； 解決對策： 盡速委託教育局秘書室辦理公開招標 1030626 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040401/1060630 開/完工

										日 104 中都拆字第 00113 號	
3	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	55	40	-15		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：0 次 於 104/3/11 辦理修正預算書圖後第 2 次開標,已決標,委設建築師已於 104/3/19 檢送工程契約製本內頁資料,目前待局同意後,辦理契約簽訂事宜.	落後原因： 1.目前局正審核工程契約製本內頁資料,待同意後簽訂契約. 2.建照目前已申請中.; 解決對策： 建照目前已申請中,預計於 5 月下旬可申請出建照,即可儘速動工. 1021226 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1040131/1050630 開/完工
4	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	89	81	-8		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 梧曦樓內外牆水泥粉光 外牆抵石子及貼小口磚 南風樓外牆窗框及樓層接縫防水水泥粉刷打底 坪頂清水模批土	落後原因： 完成第一次變更設計工期延長 正辦理修改管考期程； 解決對策： 完成第一次變更設計工期延長 正辦理修改管考期程 1020401 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工
5	101DS11024	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(中山樓)整建工程	104,205	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 (1)初驗合格 (2)103 年 11 月 28 日正式驗收 (3)103 年 12 月 31 日正驗複驗 (4)104 年 1 月 28 日正驗第 2 次複驗	1020306 最後修改期程 1011125/1011221 招/決標 1020201/1030531 開/完工

										(5)工程結算資料經監造審退，承商刻正補正中	
6	101DS10007	發包工程	教育局/國民小學/僑孝國小	101年度臺中市北屯區僑孝國民小學南棟教室大樓拆除重建工程	67,500	100	95	-5		<p>流廢標次數：1次，          預定期程修改次數：2次          1.102.04.29開工 102.06.11 建管開工，103.4.30 第一次變更設計，103.9.12 第二次變更設計。          2.現況:104.1.16 廠商報竣工，104.1.22 建築師確認竣工，104.2.2 初驗，104.3.6 初驗複驗，104.3.31 辦理正驗。          3.公共藝術計畫書審查 102.11.26 經文化局同意備查，103.5.29 徵選結果報告書核定，103.8.4 簽約 103.10.15 公共藝術品安裝完成，103.11.21 驗收，104.3.10 完成報告書核定。          4.核定動支標餘款申請櫥櫃設置工程 112 萬 6,315 元整，103.12.25 決標，104.3.20 開工。</p>	1031001 最後修改期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工
7	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		<p>流廢標次數：3次，          預定期程修改次數：1次          第三階段工程 103/10/16 完成驗收，因監造單位就竣工明細與契約數量差異，經本局催辦並扣款，尚未釐清，另有關承商使用執照取得逾期，監造單位亦未明確說明，延誤辦理後續結算事宜。</p>	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工
8	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		<p>流廢標次數：0次，          預定期程修改次數：1次          1.承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，疑有財務困難狀且收到承商下包之法院執行命令。          2.尚未依約辦理建物點交，依契約相關規定循程序催告迄未改善，已簽奉核准終止契約。</p>	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工

										3.校方 104.2.16 發函終止契約在案。 4.預於 104.4.7 辦理終止契約後結算清點會勘	
9	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子 e 化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104.2.10 申報竣工，刻正辦理初驗階段	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
10	100DS12001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學圖書資訊館暨專科教室新建工程案	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 於 104 年 3 月 12 日辦理第二次複驗完成，俟使用執照取得辦理結案付款作業。	1030926 最後修改期程 1011118/1011228 招/決標 1020220/1031030 開/完工
11	101DS10013	發包工程	教育局/國民小學/篤行國小	BC 棟教室拆除重建工程	55,515	100	95	-5		流廢標次數：4 次， 預定期程修改次數：2 次 1、已完成：104/1/20 完成驗收，已取得使照，3/22 辦理落成啟用典禮 2、目前進行：結算中	1030103 最後修改期程 1011001/1011221 招/決標 1020117/1030731 開/完工
12	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	90	85	-5		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 3/4A 區 1F 教室內樑牆粉光、 3/10B 區外牆吊線粉刷打底、 3/12B 區 1F 教室走廊牆面粉刷打底、 3/15A 區 PF 樑版模組立、 3/24A 區 PF 結構體 RC 澆置、 3/25B 區 1~3F 教室平頂磨平批土。	落後原因： 增建 3 間教室完成契約變更，增加工期 60 天，致整體預定施工進度變異動。； 解決對策： 簽請核准調整管考系統之預定施工進度。 1020225 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1041101 開/完工

13	101DD00001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學(格致樓及行政大樓新建工程)101年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 於103年12月10日已完成工程複驗，目前已請監造單位與承商辦理工程結算事宜。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標 1020301/1031231 開/完工
14	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104.03.20 第一次開標,投標廠商二家未達三家,主持人當場宣佈流標	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
15	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於3月4日辦理規劃設計監造開標、3月5日評選，3月10日議價決標予徐明江建築師事務所承作。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070601 開/完工
16	103DD00058	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	30	30	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 104年3月18日辦理第一次公開招標開標作業，因投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工

17	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 進行初步規畫設計	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工
18	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 建築師初步規劃中	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
19	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	76,749	85	85	0		流廢標次數：5次， 預定期程修改次數：4次 外部抵石子、、外部貼磁磚、內部粉刷、水電消防管路配置	1040115 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1040801 開/完工
20	102DS11013	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	55	55	0		流廢標次數：6次， 預定期程修改次數：2次 1.本案舊有構造物拆除已完成清運。2.本案校園審議於104年3月26日通過，設計監造單位賡續辦理建照變更相關事宜。3.有關本案建照變更程序中，廠商已函報設計監造單位同意於104年3月21日起停工，俟相關作業程序完備後即刻復工。(業務單位刻正簽辦中)	1031210 最後修改期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1051103 開/完工
21	099DC00054	發包工程	教育局/國民中學/光德國中	光德國中興建第三期教室大樓	60,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 業於104年3月23日以德中總字第1040001548號函報教育局請撥設計監造費尾款，俟教育局核撥後支付廠商結案。	1000304 最後修改期程 1001130/1001231 招/決標 1010630/1030731 開/完工
22	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校	212,237	93	93	0		流廢標次數：6次， 預定期程修改次數：2次	1020731 最後修改期程

				區新建校舍 第1期工程						預定施工進度 89.75% 實際施工進度 94.61. 周邊景觀配管施作 2. 周邊景觀水溝施作 3. 景觀平板磚施作	1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
23	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：3 次 1. 104 年 2 月 25 日申報竣工。 2. 104 年 3 月 18 日起工程初驗。 3. 廠商就初驗缺失進行改善，期限：104 年 4 月 15 日前。	1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工
24	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	89	89	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 1. 舊校舍修繕及 1F 外牆打底 2. 甲梯及丙梯扶手安裝 3. 2~5F 伸縮縫施作 4. B1F~5F 教室走廊燈具及吊扇安裝。 5. 水塔吊裝及消防泵浦安裝	1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1041031 開/完工
25	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	82	82	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：3 次 (1) 104/03/10 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日施工日誌資料。(中市教工字第 1040015692 號函) (2) 104/03/10 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 2 月 1 日至 104 年 2 月 28 日監造日誌資料。(中市教工字第 1040015690 號函) (3) 104/03/05 監造會議(第 22 次)。 (4) 104/03/05 監造會議(第 23 次)。 (5) 104/03/12 本校「學生活動中心興建工程公共藝術設置計畫案」初選會議；經徵選小組委員決議，本案投標作品通過之票數均	1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工

										未過半，本校擇期辦理第二次初選作業。 (6)104/03/01-07 RFL 樑板鋪設、2F 立窗、RFL 模板組立、水電 1F 穿線、鷹架工程補內部架。 (7)104/03/08-14 RF 造型鋼筋綁紮、2F 立門窗、水電 1F 穿線、RFL 配管、RF 模板收尾、B1F 平頂批土、B1F 油漆批土。 (8)104/03/14-21 RF 模板收尾、B1FL 平頂批土、1FL 水電穿線、樑版 RFL 鋼筋進場、2F 水電穿線、RFL 樑板鋼筋綁紮。 (9)104/03/22-28 泥座 1F 吊線貼墨磯、水電 2F 穿線、模板 RFL 收尾、RFL 樑板鋼筋綁紮、3FL 水電穿線、RF 模板收尾、RF 鋼筋綁紮、RF 鋼構預埋螺栓。 (10)104/03/29-30 RF 模板收尾、RF 鋼筋收尾、1F 泥作吊線及吊料、RF 水電配管、鋼構預埋螺栓。	
26	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	95	95	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 進行初驗及初驗複驗工作	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
27	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	80,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 遴選監造單位及簽約完成	1031230 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
28	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 初步預算書圖研擬中	1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工

29	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 2/26 簽約 3/12 廠商檢送服務實施計畫書	1040108 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
30	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程委託規劃設計監造技術服務	126,225	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於104年3月4日完成委託規劃設計監造技術服務-承攬廠商-洪裕強建築師事務所，預定104年4月8日辦理校園規劃小組第2次會議，廠商提出之初步設計計畫於會議中進行簡報。	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070730 開/完工
31	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3/17 校地測量.鑑界，3/18 設計師申請建照圖，3/24 申請門號整編證明，細部規劃中，目前待資料補齊以利調整配置圖。	1031230 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050301/1060901 開/完工
32	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	老舊校舍整建工程	146,520	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 完成遴選建築師簽約	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
33	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程委託規劃設計監造技術服務	90,090	5	5	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 委託規劃設計監造技術服務決標，進行初步設計。	1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
34	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 103.11.10 辦理初驗複驗，缺失改善結果已於103.11.24 檢送市府。	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/決標

										103.12.19 辦理正驗. 104.01.13 辦理正驗複驗.驗收合格. 驗收合格後督請監造單位辦理結算.	1020130/1040130 開/完工
35	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 已於 104 年 3 月 17 日完成發包作業	1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
36	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務	86,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年 12 月 22 日已簽約 104 年 3 月 9 日辦理委託規劃設計監造書面報告採購及營繕工程小組第 3 次會議,目前建築師針對設計圖最後修正完成。	1031226 最後修改期程 1041013/1041221 招/決標 1050122/1060808 開/完工
37	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 3 月 16 日完成初步設計圖說審查完成。	1031229 最後修改期程 1041101/1050101 招/決標 1050501/1061001 開/完工
38	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	5	5	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本校老舊校舍新建工程委託規劃設計監造技術服務勞務採購案，得標廠商為許育嘉聯合建築師事務所，已於 104 年 3 月 10 日完成簽約作業。	1040203 最後修改期程 1041010/1041110 招/決標 1050101/1060430 開/完工
39	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 1.104 年 3 月 12 日辦理正式驗收。 2.104 年 3 月 31 日辦理正式驗收	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招/決標

										複驗。 3.使用執照尚未掛號送件。 4.消防竣工查驗尚未送件送審 5.綠建築標章已於 104 年 3 月 3 日送件諮詢，缺失補件中。 6.電梯安檢已通過。 7.無障礙設施已送審，缺失補件中。	1020116/1030831 開/完工
40	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	70	70	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 第一階段工程 2 月 8 日起停工，3 月 26 日初驗。	1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
41	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	77	78	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.A 棟 RFL 室內樑模組立。 2.B 棟 RFL 室內樑版鋼筋綁紮(下斜版)。 3.B 棟 RFL 下斜版 4000PSI RC 搗築。 4.B 棟 RFL 上斜版及屋突板模組立。 5.A 棟 RFL 中棟斜屋頂牆樑模組立。 6.1F 鋁門窗組立。 7.A、B 棟 3F 欄杆窗台板模組立。 8.A 棟 RFL 斜屋頂屋頂樑金綁紮。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
42	101DS10036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	51,300	91	92	1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：2 次 目前工程進度正常	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/決標 1020301/1040501 開/完工
43	101DS10053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程	93,600	94	95	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 3/5 第二階段西棟屋頂隔熱磚施作;3/15 第二階段西棟景觀工程透	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招/決標

				(西棟 A 棟)						水磚草皮施作;3/26 竣工	1011205/1040430 開/完工
44	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	71	72	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 (1)104/03/06 第 29 次監造會議； (2)104/03/16 守衛室受電室司令台基礎開挖； (3)104/03/16 B、C 棟 3 樓頂板灌漿； (4)104/03/19 第 30 次監造會議。	1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
45	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	70	71	1		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：1 次 1.RFL 鋼筋綁紮及水電配管 2.RFL 鋼構預埋螺絲	1030108 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
46	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	65	69	4		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 1.103/07/04 核定建造執照(1030711 領照：103 中都建字第 01827 號)；核定雜項執照(1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10.104/01/29 工程外聘委員督導。 11.104/02/09 校舍上樑典禮。	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工

										12.104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13.預定 104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。	
47	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	5	10	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 3 月 9 日開校園規畫小組會議 104 年 3 月 13 日開校園規畫小組會議 104 年 3 月 16 日開校園規畫小組會議 104 年 3 月 23 日開校園規畫小組會議	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
48	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	25	40	15		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 3/8 動土典禮	1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工

## (二) 道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	28 件(75.68%)	3 件(8.11%)	1 件(2.70%)	5 件(13.51%)	37 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三	85,125	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次	落後原因： 用地尚未取得，無法

				叉坑至觀音橋)拓寬工程						水保計畫已於 104 年 3 月 23 日送水利局審查中，用地尚未取得，俟用地取得後再行通知承商開工。(目前刻正簽辦修正期程)	通知承商開工。； 解決對策： 1.用地徵收目前訂於 104 年 4 月 20 開第五次公聽會，預計 6 月開協議價購會。 1030910 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1040215/1050210 開/完工
2	102DF00 050	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	龍井區龍泉里 12-65-6 號道路開闢工程	52,992	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 俟建築物拆除後開工	落後原因： 因建築物尚未拆除及本府水利局先行施作雨水下水道無法進場施工。； 解決對策： 請用地股加速協調建築物拆除 雨水下水道預定 104 年 6 月完工儘速趕辦 1021209 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050201 開/完工
3	103CF00 033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方 8M 計畫道路打通工程	63,000	75	60	-15		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1 次 預定於 104.04.01 召開二次協議價購	落後原因： 本案因都發局於 103 年 12 月重新公告都市計畫樁位更正,造成道路範圍擴大,依埔地徵收條例第 11 條,須重新辦理協議價購.； 解決對策： 重新辦理協議價購,預計 104 年 7 月前趕上進度. 1031208 最後修改期程

											1040228/1040331 招/決標 1040530/開/完工
4	099DD00 139	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡豐洲科技工業園區聯外道路(神岡區浮圳路拓寬改善工程)	97,000	68	55	-13		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：4 次 目前停工中，於 104 年 3 月 25 日函文文化資產處提供文化景觀保存計畫相關資料以利配合地區發展提送整體修正設計書圖。(已於 1040325 簽准暫緩列管)	落後原因： 因現有水圳經申請人提報文化資產保留，業經臺中市文資處受理並辦理審查中，經審查要求工程配合辦理變更設計，以保留現地部分文化景觀，惟經 103 年/11/28 審查結果，針對工程變更內容上未獲通過，至無法續辦變更設計及復工事宜。； 解決對策： 1.本案用地已全數徵收取得，並已完成土地款發價作業。 2.文資處 11/28 會議審查意見，已於 12/18 函文顧問公司依審查意見限期 12/25 前提出修正報告。 3.惟因顧問公司表示本案停工超過 6 個月已提出解約在案，故無意願配合重新修正報告。 4.前次簽辦全案辦理情形，依鈞長指示於 2 月安排後續辦理情形及文化景觀座談會，於 104 年 2 月 25 日再次簽辦請示局長。 5.於 104 年 3 月 25 日函文文化資產處提供資料以利修正設計書圖。 1031124 最後修改期

											程 1021020/1021120 招/ 決標 1030430/1041130 開/ 完工
5	103CF00 042	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	粟林車站(原 豐南車站)道 路工程	630,000	70	60	-10		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 已辦竣協議價購會議，俟地價評 價委員會於104年7月評出徵收 市價，現無法徵收計畫現法提送 地政局。	落後原因： 徵收土地評定價格， 地價評價委員會於 104年7月評出，現 無法徵收計畫現法提 送地政局。； 解決對策： 本案將簽辦進度管考 進度期程變更。 1040112 最後修改期 程 1040305/1040505 招/ 決標 1040517/開/完工
6	102DR00 042	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第5標橋 梁工程	671,881	87	78	-9		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 實際進度 57.776%	落後原因： 其他 1. 第一號橋 A1橋台與既有防洪 牆基礎相互抵觸,辦 理變更設計事宜. 2. 第三號橋 A1橋台與 既有箱涵相互抵觸, 辦理變更設計事宜. 3. 第二號橋 A1橋台 與既有電力桿線相互 抵觸,辦理桿線遷移 事宜.； 解決對策： 1. 第一號橋 A1橋台 與既有防洪牆基礎相 互抵觸,已完成辦辦 變更設計,施工中 2. 第三號橋 A1橋台與 既有箱涵相互抵觸, 已完成辦理變更設 計,施工中 3. 第二號 橋 A1橋台與既有電 力桿線相互抵觸,已

											完成辦理桿線遷施工中 1030212 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1040522 開/完工
7	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 3/30 初驗	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
8	101DF00 305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中港聯外道路 (特 8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年2月3日復工，於104年3月6日竣工	1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/決標 1020501/1031023 開/完工
9	103DF00 117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	85,378	71	69	-2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 箱涵、基礎加強施工、工區改道交維設施	落後原因： 土地取得較晚； 解決對策： 積極趕辦，預定進度 40.61 實際進度 35.76 1030305 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1040731 開/完工
10	104CF00 001	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與 忠孝路銜接段用地	114,000	15	15	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 按期程辦理用地取得	1040202 最後修改期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
11	099BD00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統 設計畫(公路系統)6年 (98-103)計畫-	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 交通部公路總局第二區養護工程 於3月24日召開修正計畫初核會議，待會議紀錄函送本局後再行	991213 最後修改期程 開/完工

				烏日鄉中 75-1 線道路 拓寬工程-委 託規劃技術 服務						續辦。	
12	103CF00 027	用地取 得	建設局/土 木工程科/	大甲區鎮瀾 宮南側 7.25M 計畫道路開 闢工程	58,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2 次 徵收計畫書業於 104.03.10 報請地 政局轉呈內政部審議	1040318 最後修改期 程 1040415/1040630 招/ 決標 1040730/開/完工
13	103CF00 048	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	神岡區大漢 街 127 巷~大 漢街 147 巷道 路開闢工程	79,900	70	70	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 目前彙整徵收計畫書	1031104 最後修改期 程 1040325/1040420 招/ 決標 1040620/開/完工
14	103DF00 194	發包工 程	建設局/土 木工程科/	興建景觀橋 暨海堤路景 觀美化改善 工程	200,000	85	85	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 103.6.16 開工，目前施工中	1030403 最後修改期 程 1030212/1030220 招/ 決標 1030515/1040430 開/ 完工
15	102CF00 043	用地取 得	建設局/土 木工程科/	豐原區 11-34 號都市計畫 西側道路拓 寬工程	117,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0 次 本案尚有陳情人向市長陳情，經 簽奉本局局座核准暫緩徵收計畫 書呈送內政部審核。	1031110 最後修改期 程 1040810/1040910 招/ 決標 1041130/開/完工
16	104DF00 183	發包工 程	建設局/道 路養護科/ 道路養護 科第一股	臺中市烏日 區學田二號 橋改建工程	50,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 管線單位遷移中	1040402 最後修改期 程 1040306/1040318 招/ 決標 1040630/1041231 開/ 完工
17	103CR00 001	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	北屯區廍子 巷（廍子路至 廍子巷 33 之 13 號）開闢工 程	79,000	75	75	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2 次 已按進度辦理用地取得	1031126 最後修改期 程 1030901/1031015 招/ 決標 1040915/開/完工
18	102AF00 050	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段	19,500	100	100	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次	1021105 最後修改期 程

				路線環境影響評估作業委託技術服務案						於103年11月18日召開範疇界定會議。顧問公司於103年12月24日提送修正資料報局以103年12月28日中市建土字第1030137221號函報本府環保局訂於104年2月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定第一次延續會議，顧問公司已依會議意見辦理修正完竣並於104年3月17日報局核轉本府環保局續審。	1021007/開/完工
19	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	68	68	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 待中華電信、台電、欣中瓦斯等管線單位進場完成管線遷移及埋設後方得進行後續路面工程施工	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
20	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路(溪底路)拓寬工程(0k+000~1k+600)	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 用地已取得	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
21	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 本案高架橋跨越環中路規劃報告書已於104年3月26日邀集專家學者及相關機關召開審查會，顧問公司刻正依委員及各單位意見修正中，預計於會後次日起三週內修正完成並報局	1030822 最後修改期程 開/完工
22	102CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區永興五巷(文心南路至高工南路)打通工程	121,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 繳存國庫專戶保管	1030704 最後修改期程 1031005/1031110 招/決標 1031220/開/完工

23	103CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	98,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 本案用地費地政局已於104年3月18日存入本府所設之專戶保管，用地已完全取得，俟清冊報局後完成核銷。	1030522 最後修改期程 1030810/1030910 招/決標 1031015/開/完工
24	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區大慶街一段130巷至德富路打通工程	62,000	70	70	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 104年3月16日徵收計畫書送地政局轉呈內政部	1031014 最後修改期程 1040305/1040410 招/決標 1040520/開/完工
25	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本工程民眾就本府環保局103.9.12中市環綜字第10300965431號公告通過環評審查結論提起訴願案，業經本府訴願審議委員會104年1月30日召開訴願會議決定撤銷環評，並由環保局另為適法處分，本府環保局已於104.03.13召開環評大會，會議決議由開發單位建設局依委員等所提意見補充資料後納入修正環境影響說明書報環保局召開下次會議。	1030225 最後修改期程 開/完工
26	103CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	太平區樹孝路25號對面10米道路開闢工程(樹孝路至中山路三段170巷)	112,000	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 104年1月8日繳存國庫專戶保管	1030504 最後修改期程 1030808/1030907 招/決標 1031106/開/完工
27	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	60	60	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 徵收經費籌措中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工

28	103CF00 019	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	太平區屯區 藝文中心前 道路(長安東 路)拓寬工程	222,568	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：0次 104年1月13日繳存國庫專戶保 管	1030505 最後修改期 程 1030808/1030907 招/ 決標 1031106/開/完工
29	099DD00 135	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)－中部 科學工業園 區后里園 區－西向聯 外道路開闢 工程	521,624	100	100	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：2次 業已驗收完成，現正簽付撥款	1020809 最後修改期 程 991129/991221 招/決 標 1001230/1030415 開/ 完工
30	102DF00 054	發包工 程	建設局/土 木工程科/	太平區太平 路(中 102-1 線)開闢工程 (自太平一街 起至頭汴坑 溪止)	60,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於 104 年 3 月 18 日正驗，俟監造 提送驗收資料後再訂複驗時間。	1020205 最後修改期 程 1020515/1020615 招/ 決標 1020815/1040207 開/ 完工
31	103DE00 020	發包工 程	經發局/公 用事業科/ 公用事業 科第一股	中科汙水放 流管周邊無 自來水延管 路面修復暨 設施設備改 善工程	70,000	77	77	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 辦理第一次派工(期限 104/3/23~104/5/22 止)	1030904 最後修改期 程 1031010/1031031 招/ 決標 1031110/1041031 開/ 完工
32	102CF00 022	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	南京東路三 段(僑孝街~松 竹站及接通 僑孝街部分) 開闢	553,975	100	100	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 繳存國庫專戶保管	1030731 最後修改期 程 1030509/1031101 招/ 決標 1031220/開/完工
33	103DF00 284	發包工 程	建設局/土 木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	56,340	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3/30 開工 文書作業處理中	1030505 最後修改期 程 1031015/1031130 招/ 決標 1031231/1041130 開/ 完工
34	103DF00 371	發包工 程	建設局/土 木工程科/	國道三號烏 日交流道聯 絡道延伸至	829,580	57	63	6		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 10.市長偕同彰化縣長定於	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招/

				芬園段新闢工程						104.03.14 視察工地。 11.本工程已於 104/3/27 召開第 2 次工程進度檢討會議暨工程督導(由總工程司主持),會議紀錄簽辦中。 12.本工程承商所提第二、五單元脊背橋塔柱與鋼樑接頭處施工重疊疑義部分,監造單位已於 104/3/26 檢送變更設計圖說報局,目前刻正簽請同意變更設計原則中。	決標 1030930/1051231 開/完工
35	103DF00141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越早溪橋梁新建工程	223,739	75	81	6		流廢標次數:0 次, 預定期程修改次數:0 次 1.自行車道施作 2.兩側橋樑基礎施作 3.墩柱帽梁施作	1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
36	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	57	65	8		流廢標次數:0 次, 預定期程修改次數:2 次 因變更設計尚未完成 於 104 年 3 月 19 日暫時停工	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
37	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	77	22		流廢標次數:1 次, 預定期程修改次數:0 次 17.本工程民眾就本府環保局 103.9.12 中市環綜字第 10300965431 號公告通過環評審查結論提起訴願案,業經本府訴願審議委員會 104 年 1 月 30 日召開訴願會議決定撤銷環評,並由環保局另為適法處分,本府環保局已於 104.03.13 召開環評大會,會議決議由開發單位建設局依委員等所提意見補充資料後納入修正環境影響說明書報環保局召開下次會議。 18.5.104 年 3 月 16 日邀集美商美聯及林同棧公司召開後續環評程	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工

										序分工協調會議釐清第33次環評會議委員及相關單位意見回覆，辦理分工，除涉及103年12月22日公告之臺中市山崩與地滑地質敏感區情事於60日內依地質法辦理外，餘於15日內提出完整意見回覆。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### (三) 交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	10 件(58.82%)	3 件(17.65%)	1 件(5.88%)	3 件(17.65%)	17 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	100AG0006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	95	40	-55		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 BRT歷經近三個月的體檢後，自7月8日起BRT藍線將改為「優化的公車專用道」，提供給雙節公車與一般公車行駛，藉由BRT的優化方案，確保搭乘雙節公車的乘客得到更好的服務，後續將依未來政策指示辦理。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1030428 最後修改期程 1010531/開/完工
2	104DG0005	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線西延線工程費	700,000	25	0	-25		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 目前暫緩辦理，將依BRT體檢小組決議事項續辦。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1031201 最後修改期程 1040430/1040531 招/決標 1040616/1050411 開/完工

3	103AG00 020	財物勞 務採購	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第二股	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線延伸線第 一期路段(東 延)委託設計 監造技術服 務	28,000	55	40	-15		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 1.本案已於1月14日起暫停履約。 2.經體檢後，自7月8日起BRT 藍線將改為「優化的公車專用 道」，提供給雙節公車與一般公車 行駛，後續將依未來政策指示辦 理。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1030603 最後修改期 程 1031115/1040331 招/ 決標 1041031/開/完工
4	101DC01 007	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL02 標土 建水環工程	1,151,798	100	93	-7		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：3次 維修機廠工程	落後原因： A03、維修機廠建照 申請； 解決對策： 已積極趕工 1020531 最後修改期 程 1020530/1020630 招/ 決標 1020715/1030630 開/ 完工
5	102DC01 008	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL03 標機 電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 已完成系統建置及測試並報竣， 目前專管及監造正依契約查驗竣 工	1021211 最後修改期 程 1020423/1020730 招/ 決標 1020815/1030630 開/ 完工
6	103DG00 010	發包工 程	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第一股	水滴轉運站 建置工程	111,500	30	25	-5		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 本案因政策變更，暫停規劃設 計，將簽辦研議解約事宜。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1031119 最後修改期 程 1040331/1040430 招/ 決標 1040515/1041231 開/ 完工
7	104DG00 026	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ900 機電系統工	10,908,000	61	58	-3		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本工程電聯車、行車監控及機廠 維修設備系統正進行概念設計 (CDR)送審作業，另供電、通訊及 自動收費系統則已進入細部設計	落後原因： 機電系統工程標歷經 3次流、廢標。； 解決對策： 機電系統工程標於 100年3月9日決標

				程						(DDR)送審階段。	(較原預訂時程亦落後約 23 個月)，並於 100 年 4 月 21 日開工。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
8	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 保固中	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
9	102AG00017	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段(西延)委託設計監造技術服務	56,261	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 經體檢後，自 7 月 8 日起 BRT 藍線將改為「優化的公車專用道」，提供給雙節公車與一般公車行駛，後續將依未來政策指示辦理。	1021127 最後修改期程 1021115/1030228 招/決標 1031231/開/完工
10	103DG00023	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線東延線工程費	700,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案依政策指示停止執行	1031203 最後修改期程 1041130/1050120 招/決標 1050206/1051215 開/完工
11	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	63	63	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.綠建築候選證書持續辦理中。 2.主維修廠泡沫滅火系統更改為放水型，持續辦理中。 3.G0 車站鋼柱圖說請設計單位儘速提供	1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開/完工
12	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用	12,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 釘樁成果書圖 104 年 1 月 26 日公	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/

				地取得查估 與穿越空間 樁位測釘案						告屆滿後，已於 104 年 2 月 10 日 完成第一場公聽會，預計 104 年 3 月 31 日上午假本局大型會議室辦 理第二場公聽會。	決標 1040330/開/完工
13	103AG00 041	財物勞 務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 後續擴充採 購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 保固中	1030619 最後修改期 程 1030603/1030903 招/ 決標 1031231/開/完工
14	104DG00 035	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環 控系統區段 標工程	7,676,000	71	71	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.松竹路井式基礎開挖、G3 站體 鋼構、進出場線連續鋼箱型梁地 組吊裝，橋面板施工，預鑄 U 型 梁吊裝。 2.北屯路井式基礎施工、鋼墩柱吊 裝，鋼箱梁地組及吊裝、G4 站體 鋼構吊裝，高架橋橋下排水施作。 3.文心路四段興安路至昌平路 G5 站體鋼構吊裝。 4.文心路四段昌平路至崇德路高 架橋電纜溝槽施工。 5.文心路四段崇德路至河北路 G6 站體鋼構吊裝。 6.文心路四段綏遠路至山西路懸 臂閉合單元及邊跨施工。 7.文心路四段山西路至麻園東街 懸臂閉合單元及邊跨施工。 8.文心路三段中清路至陝西路 G7 站體出入口施工。 9.文心路三段陝西路至華美西街 場鑄懸臂工作車組裝、節塊施工。 10.文心路三段華美西街至成都路 帽梁施工。 11.文心路三段成都路至河南路鋼 墩柱施工。 12.文心路三段河南路至寧夏路墩 柱施工。 13.文心路三段永輝路至甘肅路懸 臂工作車組立。	1040313 最後修改期 程 1011207/1020122 招/ 決標 1020315/1071130 開/ 完工

										14.文心路三段甘肅路至櫻花路懸臂柱頭版施工、預鑄 U 型梁吊裝。 15.文心路三段櫻花路至西屯路 G8a 站體鋼構吊裝。 16.文心路二、三段中港路口鋼墩柱吊裝。 17.預鑄場預鑄 U 型梁製造，鋼構生產製造。	
15	101AC01008	財物勞務採購	交通局/捷運處/綜合規劃課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：1 次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，刻正研議回復內容及辦理報告書修正作業，將於完成後再次提報。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
16	102AG00016	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理	24,802	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1.分別於 3/3、11、17、25 召開「臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理」西延伸專業技術協調會。 2.經體檢後，自 7 月 8 日起 BRT 藍線將改為「優化的公車專用道」，提供給雙節公車與一般公車行駛，後續將依未來政策指示辦理。	1021120 最後修改期程 1021119/開/完工
17	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	68	69	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.相關計畫書及施工圖說製作及審查 2.主線段展開分階段道路復舊作業 3.預鑄 U 型梁生產及吊裝 4.筏子溪鋼桁橋吊裝作業 5.基礎開挖支撐及下部結構作業(含基礎、墩柱及帽梁鋼筋綁紮及	1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工

										混凝土澆置) 6.鋼構生產組立及吊裝 7.懸臂工法梁施工 8.場撐工法施工 9.橋面版施工作業 10.車站出入口施工 11.BSS 主變電站施工	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	33 件(75.00%)	5 件(11.36%)	0 件(0.00%)	6 件(13.64%)	44 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01061	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統-污水主次幹管-第二分標	334,974	55	30	-25		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：1 次 已聯絡營建署及相關專家學者， 並訂於 3 月 26 日下午 2 時召開單 價調整審查會，後續將依會議結 論辦理。	落後原因： 投標廠商家數不足致 使流標。； 解決對策： 於 3 月 26 日下午 2 時邀請營建署及專家 召開單價調整審查會 議後，經與會專家表 示該區應考量全線地 盤改良或分段揚水方 式，始能增加工程之 可行性及安全性，另 營建署長官表示上述 情形將增加工程經 費，並涉及原實施計 畫所核定之預算，故 須另送署內審查以進 行核定。 因後續實施計畫修正

											涉及中央補助預算增加且審查期程難以預估，故本案擬將簽辦先行暫緩列管。 1030522 最後修改期程 1021231/1031231 招/決標 1040131/1060131 開/完工
2	103DD01 072	發包工程	水利局/水利工程科/	西屯區港尾溪環中路分洪道工程	165,529	55	40	-15		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：0次 已於 103/12/16 決標，目前因水電瓦斯管線尚與各相關單位協商中，故尚無法通知承包商開工，目前簽核修正預定期程中。	落後原因： 1.本案工程位置條件特殊且涉交通及管線配合事宜，故影響廠商投標意願，經重新檢討目前業於 103 年 12 月 17 日決標。 2. 因本案涉環中路交通維持及管線遷移事宜影響施工工期，相關作業亦需俟電力、電信管線遷移完成方可開工，目前已召開管線遷移協調會，並請相關管線單位協助設計後開立繳費單。 3. 另本案包含交通維持計畫審查時間，且工區位址延環中路且穿越中清路交通繁雜，故週末、相關局處辦理大型活動、配合臨近(如果菜市場)進出及年節禁挖期間為維持交通順暢皆可能請承商配合暫停施作，故影響工期甚鉅。； 解決對策： 已召開管線遷移協調會，並請相關管線單位儘速辦理管線遷移事宜，同時同步辦理

											交通維持等相關計畫送審作業，並符實簽辦調整預定期程中。 1030124 最後修改期程 1031015/1031031 招/決標 1031130/1041031 開/完工
3	102DD01060	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統-污水主次幹管-第一分標	387,640	40	30	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 103年12月30日辦理招商說明會，設計廠商於104年2月3日提交修正後相關招標文件，已訂於104年3月26日下午召開預算單價調整審查會議。	落後原因： 投標廠商家數不足致使流標。； 解決對策： 於3月26日下午2時邀請營建署及專家召開單價調整審查會議後，經與會專家表示該區應考量全線地盤改良或分段揚水方式，始能增加工程之可行性及安全性，另營建署長官表示上述情形將增加工程經費，並涉及原實施計畫所核定之預算，故須另送署內審查以進行核定。 因後續實施計畫修正涉及中央補助預算增加且審查期程難以預估，故本案擬將簽辦先行暫緩列管。 1030818 最後修改期程 1030331/1040331 招/決標 1040601/1070731 開/完工
4	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	600,000	20	10	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於104年1月22日召開基本設計審查會。	落後原因： 依基本設計審查委員意見修正，經委員確認時程較長，已於

										<p>已於104年2月12日提送基本設計報告書、圖(含鑽探成果報告書及地形測量成果報告書)修正一版。</p> <p>已於104年03月26日基本設計報告書、圖(含鑽探成果報告書及地形測量成果報告書)修正一版核備完成。</p>	<p>104年3月26日核定基本設計。；</p> <p>解決對策： 已函文要求設計顧問公司提前於104年4月24日前提送細部設計成果，預計104年5月趕上進度</p> <p>1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工</p>
5	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	40	30	-10		<p>流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次</p> <p>已於104年3月27日公開招標，目前公開招標作業中。</p>	<p>落後原因： 公開招標已簽辦完成，因招標文件營建署尚有意見，已多次會同顧問公司前往營建署中區分處討。；</p> <p>解決對策： 營建署已於104年3月9日備查，已積極辦理招標作業於104年3月27日公開招標中，預計於104年4月28日開標。</p> <p>1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工</p>
6	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	40	30	-10		<p>流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次</p> <p>已於104年3月30日公開招標中</p>	<p>落後原因： 公開招標已簽辦完成，因招標文件營建署尚有意見，已多次會同顧問公司前往營建署中區分處討論。；</p> <p>解決對策： 營建署已於104年3</p>

											月9日備查，已積極辦理招標作業於104年3月30日公開招標中，預計於104年4月30日開標。 1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
7	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路雨水下水道工程	95,000	25	20	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 規劃設計中	落後原因： 規劃方案送營建署審核中； 解決對策： 將積極辦理，預計104年5月完成。 1031211 最後修改期程 1040417/1040427 招/決標 1040507/1071203 開/完工
8	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	30	25	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 目前因相關設計圖說及招標文件營建署仍有意見，待修正後重新提送營建署核准後始能上網公開招標。	落後原因： 本案為中央補助案件，需俟營建署核備後，始能上網公告，目前營建署尚未核備； 解決對策： 設計公司已修正完成並於3月20日再次提交營建署審查，預計5月趕上進度。 1031212 最後修改期程 1040315/1040515 招/決標 1040515/1051130 開/完工
9	102DD01147	發包工程	水利局/雨水下水道	廊子地區區段徵收公共	60,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次	1020503 最後修改期程

			工程科/	工程第一號橋樑週遭排水改善工程						驗收中	1011123/1011211 招/決標 1011213/1030430 開/完工
10	102DD01082	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第三標	80,450	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年2月5日辦理複驗，廠商依主驗官意見修正竣工結算資料中，廠商已於104年3月2日提送修正結算資料，主驗官已於3月24日確認完成，辦理後續結算付款。	1020304 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1030630 開/完工
11	102DD01342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)	143,272	78	77	-1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 施工介面增加致作業困難； 解決對策： 已請承商克服介面施工問題並加派專業人力趕工施作趕上進度 1030121 最後修改期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
12	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心設備擴建及聯絡管工程委託技術服務	122,635	30	30	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 1.聯絡管工程12月24日細部設計發函同意核定,12月22日設計單位提送招標文件,審核後經簽辦招標,104年2月12日上網公告.3月5日開標後因無投標廠商宣告流標,後依設計單位檢討流標原因分析與建議,於3月13日簽辦修正後招標文件,目前會辦中. 2.二期設備擴建評估報告8月15日提送本局審查,9月19日召開科內審會議,會後請廠商修正後再提送.10月15日與污水營運科會勘,會後請設計單位將營運科建議納	1030107 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1041102 開/完工

										入設備擴建評估報告中.12月11日召開設備擴建評估報告審查會,會議結論請設計單位修正後再提送.104年1月13日評估報告修訂版提送本局,於104年1月28日先行招開預審會議,審查後修正設計單位104年2月16日再提送至本局,目前辦理審查修正作業中,本工程所需經費依地政局來函,於3月12日簽辦提報105年度先期計畫作業中.	
13	103DD01 131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 基本設計定稿本已於3/18發文至營建署備查。	1030304 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工
14	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	57	57	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
15	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 辦理基本設計審查中	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
16	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	25	25	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 細部設計營建署審查中	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
17	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-	271,650	56	56	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 目前本工程辦理契約簽訂，預計104年4月10日前完成。	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標

				第一分標							1040301/1061002 開/完工
18	099DD00097	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第一分標	98,400	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：4次 辦理結算程序中。	1021106 最後修改期程 1001030/1001130 招/決標 1010308/1031231 開/完工
19	098DD00109	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第二分標	112,138	100	100	0		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：1次 已簽辦結算，目前會辦會計室中。	1030410 最後修改期程 1011030/1011120 招/決標 1020227/1031030 開/完工
20	099DD00077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：4次 已於103年11月21日辦理驗收程序，缺失事項限期103年12月25日改善完成，經監造單位確認廠商仍有部分缺失未改正，經監造單位確認廠商已於1月27日改正完成，主驗人員訂於2月26日辦理驗收程序，驗收結果不合格，廠商至3月25日掛文通知改正完成。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
21	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	91	91	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 停工中	1031031 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1040530 開/完工
22	102DF00304	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	太平區坪林森林公園新闢工程(第一標)	156,496	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：3次 驗收中	1031119 最後修改期程 1020528/1020529 招/決標 1020530/1031231 開/完工
23	103DD01241	發包工程	水利局/污水工程科/	103年度臺中市十一期重	93,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次	1030811 最後修改期程

				劃區污水下水 道分支管 網暨用戶接 管工程-第一 標						辦理各項計畫書審查作業	1030731/1030930 招/ 決標 1030930/1041231 開/ 完工
24	103DD01 246	發包工 程	水利局/污 水工程科/	103 年度臺中 市十一期重 劃區污水下 水道分支管 網暨用戶接 管工程-第二 標	64,100	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理各項計畫書審查作業	1030918 最後修改期 程 1030805/1030915 招/ 決標 1030915/1041231 開/ 完工
25	103DD01 099	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區溪南 地區排水改 善工程	138,503	59	59	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 工程施工中	1030207 最後修改期 程 1030830/1030930 招/ 決標 1031030/1040830 開/ 完工
26	104AD01 018	財物勞 務採購	水利局/水 利養護工 程科/	本市抽水站 代操作、滯洪 池、水閘門等 週邊設施維 護保養操作 及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 3/19 決標	1031209 最後修改期 程 1040331/開/完工
27	102DD01 058	發包工 程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(2)- 第二分標	150,000	81	81	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 第一次變更設計已簽辦完成，已 辦理議價程序，後續將請承商提 送修正網圖。	1031031 最後修改期 程 1020315/1020415 招/ 決標 1020425/1040505 開/ 完工
28	102DD01 298	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	太平區坪林 森林公園新 闢工程(第二 標)	219,594	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 驗收中	1031119 最後修改期 程 1021014/1021031 招/ 決標 1021110/1031231 開/ 完工
29	103AD01 003	財物勞 務採購	水利局/水 利養護工 程科/	臺中市 103 年 度各抽水 站、閘門及滯 洪池維護保	10,515	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1030116 最後修改期 程 1030228/開/完工

				養委託專業服務案							
30	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	61	61	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 公路局路證申請中	1030321 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1040820 開/完工
31	102DD01064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第三分標	98,193	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 400mm 污水幹管推進施工中	1030527 最後修改期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
32	102DD01081	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標	152,850	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 AC 創封中	1031031 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1040305 開/完工
33	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	59	59	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 1.第二昇層牆模拆除、螺桿拆除、牆面修補。 2.第二昇層部分回填。 3.油水分離池鋼筋綁紮。 4.池槽區油水分離池組模、鋼筋綁紮、混凝土澆置。	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
34	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 辦理多目標使用計畫中	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
35	103DD01071	發包工程	水利局/水利工程科/	南屯區南屯溪排水環中路下游防洪改善第一期工程	82,780	73	73	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 施工中	1031230 最後修改期程 1030515/1030531 招/決標 1030610/1041231 開/

											完工
36	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滄經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	56	56	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 處理設施區進抽站底板結構施作 (因福德祠因素，自104年1月25日起辦理免計工期)。	1030102 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1050630 開/完工
37	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 細部設計中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
38	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	25	25	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 請顧問公司依照營建署意見修正	1031212 最後修改期程 1040430/1040731 招/決標 1040930/1070930 開/完工
39	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	56	57	1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 全套管排樁及混凝土澆置、人行道牆面綠籬設備安裝、生物處理池鋼筋綁紮	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
40	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	79	80	1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：4次 本案目前辦理惠來路三段52巷、臺灣大道三段306巷、惠安巷8弄用戶接管，及青海路二段污水管推進作業。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
41	104DD01001	發包工程	水利局/水利養護工程科/	車籠埤抽水站新建工程	150,000	5	10	5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 工程採購作業中	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工

42	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	83	89	6		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 污水管推進作業、污水分支管理設及用戶接管工程	1031106 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1040630 開/完工
43	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	81	87	6		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 管徑 500mm 推進工程，污水分支管理設	1020927 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1040601 開/完工
44	103DD01218	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	55	70	15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 第二次派工持續施作中。	1030731 最後修改期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工

### (五) 水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 本案於4月2日辦理第2次初驗	1030812 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1021121/1031124 開/完工
2	103DD01028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體	110,366	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次	1031128 最後修改期程

				發展建設工程(第三期)						因辦理變更設計停工中	1021227/1030123 招/決標 1030212/1040211 開/完工
3	103DD01209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	79	79	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 施工中	1040318 最後修改期程 1030613/1030703 招/決標 1030714/1040420 開/完工

### (六) 公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	24 件(64.86%)	10 件(27.03%)	0 件(0.00%)	3 件(8.11%)	37 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DM0002	發包工程	警察局/烏日分局/	三和派出所暨交通分隊辦公廳舍新建工程	57,660	100	100	0		流廢標次數：3次， 預定期程修改次數：0次 本工程業於104年3月1日完成工程結算工作。	1010201 最後修改期程 1011015/1011215 招/決標 1020115/1030430 開/完工
2	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	55	30	-25		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 一、本案於103年7月28日完成預算書圖審查並進入發包階段，前經103年9月30、10月29日、11月25日及104年1月8日四次開標流標。 二、已於104年2月13日由李副秘書長賢義召集楊參事瑞昌、體育處及建設局人員檢討預算書圖，並決議事務所須以總預算不	落後原因： 尚未決標； 解決對策： 本案於104年2月13日、3月4日召開檢討會議。 二、事務所於104年3月26日提送修正後預算書圖，本業務單位目前進行第五次發包作業中，預計4月

										<p>變、體育署六大核心運動項目不變、使用執照可順利申請及 OT 可營運等為前提下減量設計，俾利修正後預算書圖能吸引廠商投標。</p> <p>三、經 104 年 3 月 4 日與事務所召開調整方案會議，檢討事務所最新進度辦況，會中已要求事務所須於 3 月 31 日前檢送修正後預算書圖俾憑本局續辦修正後預算書圖公開招標作業。</p> <p>四、本案預計 104 年 4 月完成第五次上網公開招標作業、8 月開工、106 年 3 月完工。</p> <p>五、有關本案是否應申辦候選智慧建築證書，本局已於 104 年 3 月 6 日函文中市建築字第 1040026091 號函要求事務所如欲免辦，則須檢具免申辦(仍符合契約、OT 營運及使用照申請等規範)之切結書，並補附申辦所需新增之建造費用及發包難度等評估對照分析表，俾利本局憑辦。</p> <p>六、第三次本府管考期程展延，目前平行分會至研考會及體育處中。</p>	<p>底上網招標(30 天、三家)、5 月底決標、9 月開工、106 年 3 月完工。</p> <p>三、第三次本府管考期程展延，目會辦至研考會中。</p> <p>1040107 最後修改期程</p> <p>1030930/1040120 招/決標</p> <p>1040301/1060301 開/完工</p>
3	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	25	10	-15		<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>預定期程修改次數：2 次</p> <p>本案為配合水湳園區整體重新定位，相關進度將暫緩。</p>	<p>落後原因：</p> <p>本案為配合水湳園區整體重新定位，相關進度將暫緩。；</p> <p>解決對策：</p> <p>待水湳園區整體定位明確後，積極辦理本案。</p> <p>1030811 最後修改期程</p> <p>1040420/1040615 招/決標</p> <p>1040716/1061031 開/完工</p>

4	103DM0007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	40	30	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 3月6日預算書圖修正完成，3月13日至17日招標文件上網公開閱覽，3月27日正式公告招標，訂於4月20日開標。	落後原因： 103年12月24日、 104年1月13日2次 開標流標。； 解決對策： 於104年1月30日召開流標檢討會議檢討本工程設計工項、數量後重新公告招標，積極趕赴進度。 1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
5	101DH01008	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	臺中市歷史建築日治時期警察宿舍修復暨再利用工程	76,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：2次 104年1月8日實際工程進度為100%，1月26日完成完工確認，2月9日初驗，3月23日提送缺失改善報告，4月1日前辦理正式驗收，預計於4月20日前完成相關驗收程序及取得許可使用。	1031003 最後修改期程 1010815/1010915 招/決標 1020315/1031015 開/完工
6	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 本案於103年12月27日辦理正驗，已於104年2月11日辦理正驗複驗完成。	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
7	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	94	90	-4		流廢標次數：4次， 預定期程修改次數：2次 截至103/3/26止工程預定進度為100%、實際進度為71.42%。北基地遊客中心(第二階段)：鋼構區2F花台防水層施作、RF水電配管、造型欄杆(北側)混凝土澆置、鋁門窗安裝、1F泥作吊線灰誌施工。RC戶外座椅拆模、1F牆泥	落後原因： 施工作業困難(建築物量體為圓形，造成鋼筋綁紮及模版組立困難，另隔間牆部份亦多為弧形，水電配管需先放樣至正確位置後才可以配管，衍生工序增加)及承商

										作打底、樑底批土、造型欄杆(南側)拆模。坡道區尾段牆身模板組立、牆身鋼筋綁紮、鋼板樁拔除、尾段牆身(第一層)混凝土澆置、牆身模板組立、尾段牆(第二層)模板組立、尾段回填整理。南基地(第一階段):103/11/15 竣工,103/12/09 初驗,104/1/15 初驗(複驗),承商 104/1/26 改善完畢,104/3/5 辦理正驗,刻正改善中。	現場出工數不足,致工進緩慢及工進落後; 解決對策: 已請承商依核定版趕工計畫趕工進中。 1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
8	102DP00 035	發包工程	環保局/環境工程科/	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	89	85	-4		流廢標次數:0次, 預定期程修改次數:3次 第二期工程之門窗、水電設備須俟 104 年度第二期工程追加裝修及景觀工程之氟碳烤漆鋁蜂巢板、岩棉板及鋁包板裝設後方得施作,廁所隔間及 SPA 空間水療池等裝修雜項設備則需俟磁磚施作完成後方得施作,故於 103 年 12 月 14 日起停工不計工期,並於 104 年度追加裝修及景觀工程發包且主要影響工項(氟碳烤漆鋁蜂巢板、岩棉板、鋁包板及游泳池磁磚等)施作完成後辦理復工作業	落後原因: 第二期工程之門窗、水電設備須俟 104 年度第二期工程追加裝修及景觀工程之氟碳烤漆鋁蜂巢板、岩棉板及鋁包板裝設後方得施作,廁所隔間及 SPA 空間水療池等裝修雜項設備則需俟磁磚施作完成後方得施作,故於 103 年 12 月 14 日起停工不計工期,並於 104 年度追加裝修及景觀工程發包且主要影響工項(氟碳烤漆鋁蜂巢板、岩棉板、鋁包板及游泳池磁磚等)施作完成後辦理復工作業; 解決對策: 儘速辦理 104 年度追加裝修及景觀工程 1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工

9	102DR00 031	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中水湳經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程	1,000,000	57	55	-2		<p>流廢標次數：1次，          預定期程修改次數：0次          本案變更設計目前尚未完成行政程序，且整體水湳經貿園區政策方向尚未確定，本案以於104年2月17日召開「停工方案檢討會議」，該會議主席裁示自該日起停工，並請設計監造單位督促承商依契約規定辦理工區各項安全措施，且原訂2月25日議價因停工暫緩辦理。</p>	<p>落後原因：          本案變更設計目前尚未完成行政程序，但後續為配合整體水湳經貿園區政策方向，故於104年2月17日起停工。；          解決對策：          俟機關政策決定後再行辦理後續事宜。          1020730最後修改期程          1031031/1031130招/決標          1031231/1050531開/完工</p>
10	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	95	93	-2		<p>流廢標次數：1次，          預定期程修改次數：3次          (1)大劇院：未完成工項巡查及檢討。          (2)中劇院：吊桿桿體組裝、左側舞台拉線、舞台下方拉線、調光機械室拉線結線、舞台連接盤安裝。          (3)小劇場：無。</p>	<p>落後原因：          (1)承商因鋼構及設備部份採發及廠製進度略有遲延，連帶影響廠製、運輸、報關、進場、安裝及測試等期程，造成第三期工程整體工進落後。          (2)共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響整體工進。(3)本案含有大量國外進口設備，因該設備期程影響工進至鉅，為避免遺漏致延宕工進，進而控管進口設備各階段期程。；          解決對策：          (1)於103年04月28日收工會請設計監造單位重新研擬控管格式，並自103年04月29日起之收工會</p>

											議，要求承商逐日回報檢討更新進度辦況，相關管辦成果「鋼構及設備控管進度表」。(2)將邀集各單位函協力廠商開會以解決問題 (3)前各項國外廠製設備皆已完成進場，並陸續安裝施工中，惟其工進落後，將持續要求承商增派人力攆趕工進。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
11	102DQ0003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	62	60	-2		流廢標次數：4次， 預定期程修改次數：2次 承商已完成基礎施作，目前進行地下室柱鋼筋、牆鋼筋組立。	落後原因： 前因路樹導致建物拆除作業延誤，及鄰房申請舊建物拆除完成之際施作鄰房外牆防水工程，又因2月適逢年假無法施作。 解決對策： 已請承商修訂工程進度表及儘速趕上施工進度。 1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
12	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	70	68	-2		流廢標次數：3次， 預定期程修改次數：3次 C區回填 C區1F組模 B區1F柱筋綁紮 B區1F柱牆組模	落後原因： 施工人力不足； 解決對策： 要求增派人力，拓展施工工項 1020806 最後修改期

											程 1020310/1020830 招/ 決標 1020927/1041231 開/ 完工
13	101DE00 005	發包工 程	經發局/市 場管理科/	臺中市建國 市場遷建計 畫-新建工程	910,000	95	94	-1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：3 次 外圍景觀及鋪面工程	落後原因： 受區段徵收周邊道路 施工影響； 解決對策： 已與建設局借用周邊 道路供大型車輛進出 1030305 最後修改期 程 1011231/1020228 招/ 決標 1020331/1031110 開/ 完工
14	101DM0 0005	發包工 程	建設局/建 築工程科/	臺中市政府 警察局局本 部暨各大隊 興建工程(含 潭子行政園 區整體規劃)	1,070,000	78	77	-1		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 土建 一、A 棟 5F 柱、牆模板組立。二、 B 棟 6FL 混凝土澆置、養護、放 樣工程、鷹架組立。三、C 棟 6F 柱牆筋綁紮。四、地下室粉刷工 程。 機電 一、A 棟 6FL 樓版機電及排水管 路預埋配管。二、C 棟 7FL 樓版 機電及排水管路預埋配管。 空調 一、C 棟 6F 牆面開孔放樣預埋。 二、A 棟 5F 牆面開孔放樣預埋。	落後原因： 結構體進度落後為最 大因素，其次為內 裝、外牆裝修及機電 進度落後所致。； 解決對策： 1.加強鋼筋綁紮自主 檢查並以免重複缺失 產生。 2.增加鋼筋綁紮工及 模板工出工數以減少 每樓層工期。 3.加速發包內裝及外 牆裝修要徑工項並依 排定時程施作。 4.必須配合華城及柏 原之前置作業工項， 設法於約定期限內完 成點交，如此相關設 備即可進場安裝及提 高進度。 5.為配合內裝及外牆 工項之趕工，本公司 預計於 4 月初增派 2 名工程人員及行政兼

											任人員 1 名。 1020314 最後修改期 程 1020815/1021015 招/ 決標 1021115/1050530 開/ 完工
15	101DK00 001	發包工 程	都發局/營 造施工科/	臺中市身心 障礙日間托 育中心新建 工程	138,543	93	93	0		流廢標次數：3 次， 預定期程修改次數：4 次 1.假設工程.追加工程.雜項工程. 水電裝置.內外牆貼磚粉刷。 2.已奉准調整標案管考期程。	1040226 最後修改期 程 1020331/1020831 招/ 決標 1020930/1040429 開/ 完工
16	096DR00 006	發包工 程	建設局/建 築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4,359,955	95	95	0		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：4 次 各項裝修收尾、缺失改善中。 1.戶外景觀：無。 2.公共空間：缺失改善中。 3.大劇院： 無。 4.中劇院：缺失改善中。 5.小劇場： 無。 6.機電工程：缺失改善中。	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/決 標 981218/1030930 開/ 完工
17	101BC01 001	委外設 計	交通局/臺 中市捷運 工程處/捷 運工程課	捷運烏日文 心北屯線土 地開發場站 共構設計委 託技術服務 案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 1 日第一次結構外審， 103 年 9 月 17 日都市設計審議幹 事會，10 月 8 日大會決議修正後 通過。103 年 10 月 22 日修正完成 與承辦業務科確認，10 月 29 日掛 件；因都市設計科尚須針對疑義 部分認定，故 DDC 函文澄清後， 約 104 年 1 月 20 日續核對圖說 103 年 1 月 19 日結構外審通 過。104 年 2 月 17 日取得都市設計 審議審定書。104 年 4 月 15 日本 案設計公司將提供除 G11 外整併圖 說。	1030821 最後修改期 程 開/完工

18	103DD00 086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.規設單位刻正辦理本案都市設計審定書修正相關作業中。 2.104年3月13日邀集各相關所屬單位辦理本案基地周邊道路植栽移植與護欄拆除會勘事宜。 3.預定104年4月1日召開本案工程-委外營運廠商建議事項討論會議。	1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工
19	103DG00 026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
20	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：6次 30%圖說經規設單位修正後，體育署104年1月22日召開審查會議，於104年2月9日收執會議紀錄，規設單位修改後，已於104年2月13日再送體育處審查核轉中央體育署。	1040330 最後修改期程 1041230/1050303 招/決標 1050330/1060731 開/完工
21	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 協助解決工程困難等相關事宜。	1030114 最後修改期程 1000524/開/完工
22	103DG00 044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	57	57	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 圍籬綠化施作、安全支撐施作、CCP高壓灌漿施作。	1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
23	102DB00 001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建	320,000	55	55	0		流廢標次數：3次， 預定期程修改次數：1次	1021213 最後修改期程

				工程						1.本案預計於104年3月16日工程契約開工、4月動土典禮、106年3月完工。 2.臨時房屋組裝。 3.臨時水電安裝。	1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工
24	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	245,229	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，12月10日召開第30次工作會議，104年3月11日專管公司召開第12次專業技術協調會。本局與建設局將持續與規設單位溝通調整各項空間配置需求。	1021203 最後修改期程 開/完工
25	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
26	103DQ00018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案已於104年3月26日召開期末報告及預算書圖審查會，已請建築師依審查意見修正後提報修正圖說及都審報告。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工

27	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	25	25	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.本案預算書圖業於103年12月11日辦理第一次工作會議審查。 2.交通局預定104年4月9日召開第二次交通影響評估。 3.水土保持計畫已於104年3月26日審查，業請廠商修正。	1031015 最後修改期程 1040501/1040613 招/決標 1040705/1051231 開/完工
28	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 本新建案之水土保持計畫已於3月19日經水利局函文復知已核准通過，預計於4月辦理都市設計審議工作。	1030924 最後修改期程 1040430/1040630 招/決標 1040731/1050901 開/完工
29	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市議會「國會議政大樓」國際會議廳裝修及設備系統建置工程、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等4件工程	58,786	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案已於104年3月18日召開勞務採購之評選委員會議，刻正簽辦會議紀錄中。	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工
30	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	40	40	0		流廢標次數：5次， 預定期程修改次數：2次 本案提送加強坡地審查已於104年2月6日審查並依審查結果修	1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標

										正後通過；工程招標於 103 年 12 月 16 日決標，已於 104 年 1 月 6 日完成契約簽訂。目前建照積極申請中。	1040416/1050616 開/完工
31	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	63	64	1		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.結構-普通模板組立及拆除 2.后土基座 3.結構-中拉力鋼筋及加工組立(#5 以下)	1030701 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1040730 開/完工
32	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/	國軍新田營區新建工程	1,031,812	67	70	3		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 1. A1 棟 1FL 版鋼筋綁紮、模板組立。 2. A2 棟 RF 女兒牆模板組立、鋼筋綁紮、RC 澆置。 3. A3 棟 1F 鋼構組立。 4. B1 棟 1~2F 柱牆泥作粉刷。 5. B 棟 1~2F 浴廁、茶水間、1~3F 樓層接縫防水層施作。 6. B2 棟 RFL 梁版鋼筋綁紮、模板組立。 7. B2 棟 1F 柱牆泥作粉刷。 8. D1 棟 RF 女兒牆、水箱模板組立、鋼筋綁紮。 9. D1 棟鋁門窗材料進場。 10. D2 棟 1F 平頂批土。 11. D2 棟 PF 柱牆梁版、女兒牆模板組立、RC 澆置。 12. D2 棟 1F 牆面粉刷打底。 13. P 棟南側水溝土方開挖、放樣、鋼筋綁紮、模板組立、RC 澆置。 14. 餐廳北側、A2 棟西北側原有圍牆拆除、新圍牆基礎開挖、鋼筋綁紮、模板組立、RC 澆置。 15. F 棟、K 棟土方開挖。 16. 材料準備組庫房部分牆面拆除。	1020906 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工

										17.餐廳整修棟-屋頂彩鋼拆除。 18.B2 棟四樓頂板西側配管施工。 19.D1 棟屋突頂板配管施工。 20.A2 棟一樓配線施工。 21.A1 棟一樓底板配管施工。 22.B1,棟二樓配線施工。 23.B2,棟一樓配線施工。 24.D1,D2 棟一樓配線施工。 25.外管線西區人手孔開挖埋設施工。	
33	102DP00 052	發包工程	后里公所/ 公用及建 設課/	后里區第一 示範公墓第 二納骨堂興 建工程	55,000	91	95	4		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 104/03/25 完工	1040105 最後修改期 程 1021115/1021231 招/ 決標 1030217/1040430 開/ 完工
34	099DC00 037	發包工程	建設局/建 築工程科/	朝馬(西屯區) 國民運動中 心工程案	400,000	59	65	6		流廢標次數：6 次， 預定期程修改次數：5 次 1. A 區 3F 泳池上方鋼承板鋪 設、鋼承板水電配管、柱、牆模 板組立及鋼筋綁紮。 2. B 區 RF 樓板模版組立。 3. A 區 2F 鋼構吊裝。	1030421 最後修改期 程 1030318/1030430 招/ 決標 1030615/1041231 開/ 完工
35	102DB01 013	發包工程	教育局/工 程營繕科/	臺中市網球 中心第一期 新建工程	194,098	63	69	6		流廢標次數：5 次， 預定期程修改次數：1 次 1.管理中心室外梯結構鋼筋綁 紮，混凝土澆置。2.管理中心 1F 外樑粉刷、3F 牆面粉刷。3.D1 球 場圍網擋牆基礎施作。4.D2、D3 球場看台階梯版，混凝土澆置。 5.104 年 3 月 23 日辦理第 1 次外 聘督導。	1030303 最後修改期 程 1021015/1030401 招/ 決標 1030801/1050331 開/ 完工
36	103DM0 0003	發包工程	警察局/臺 中市政府 警察局太 平分局/行	新平派出所 暨交通分隊 聯合辦公廳 舍新建工程	61,325	59	68	9		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 至本月底項目為地下室牆面水泥 粉刷、女兒牆封模，進度超前	1030115 最後修改期 程 1031015/1040131 招/ 決標

			政組							11.338%	1040301/1050831 開/完工
37	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	378,900	40	80	40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期中報告(初稿)，工程預算提高至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億，已超過議會 80 億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談會廣徵民意確認替代方案後，加速執行。104 年 2 月 26 日五大疑點送廉政署調查。	1031215 最後修改期程 開/完工

(七) 環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	55	55	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 依據規劃進度執行工作	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工
2	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建	太平新光區段徵收廢棄	1,178,625	73	77	4		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：2 次	1021007 最後修改期程

			設課/	物清除工程						1、北區 B、D 工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗；南區：廢棄物挖掘搬運；機關八工區：尚未進場施作。 2、廢棄物開挖量為 682,677B.M3，清運量累計清運量 188,681.51 噸。 3、環境監測作業累計施作 17 次； 5、本所於 3 月 9 日、3 月 31 日辦理現地督導。 6、本月月會預定於 104 年 4 月 7 日召開。	1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工
3	102DP00030	發包工程	環保局/環境工程科/	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	79	85	6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 103 年 9 月 6 日第一期工區完工，10 月 2 日辦理初驗作業，10 月 17 日第一期工區初驗複驗完成，10 月 30 日辦理第一期工區驗收作業，11 月 20 日辦理複驗作業因尚有缺失未改善完成，12 月 11 日辦理第二次複驗作業缺失改善均完成。104 年 2 月 13 日辦理第一期工區第一次植栽養護查驗。104 年 3 月 17 日辦理第一期工區第一次植栽養護複驗及第二期工區復工前協調會。	1030801 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1040830 開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	6 件(66.67%)	0 件(0.00%)	1 件(11.11%)	2 件(22.22%)	9 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		

1	098DD00 034	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市老舊公園及園道設施更新改善工程	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 已結案	990315 最後修改期程 981204/990115 招/決標 990130/990925 開/完工
2	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	67	57	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 公 139 及公 51 之滯洪池施作。	落後原因： 用地交付期程延誤； 解決對策： 刻正依約簽辦展延工期中，預定於 104 年 4 月底前完成預定進度表修正。 1040303 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1060630 開/完工
3	103DR00 028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公 3 新闢公園工程	53,543	95	85	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 已簽辦變更期程,惟鈞長批示需釐清相關人員責任疏失後再陳，簽辦責任疏失後修改期程。因他案工程影響，延誤進場。； 解決對策： 已簽辦責任疏失,並積極趕工中,預計 4 月 14 日完工 1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
4	101DR00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	93	86	-7		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 橋梁隧道施作。	落後原因： 因主場區微氣候裝置未經機關通知先行施作，爰應重新檢討進度表。； 解決對策：

											將俟 PCM 及設計監造單位重新檢討進度表後，再行修正相關進度。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
5	102CF00 018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	75	75	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：1次 辦理用地徵收程序中，已於104年3月23日辦理協議價購。	1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
6	103AF00 028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 驗收中,辦理結算付款中	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工
7	103DF00 175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 公園用地範圍內所有承租耕地戶抗議未領取補償費不予施作，致使本所遲遲無法進場施工，經臺中市政府建設局辦理協調簽辦補償費事宜中，因簽辦經費至議會審議同意時間冗長，承租戶須議會審議經費通過才行同意施工。	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工
8	103DF00 288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 工程已於103年12月12日竣工，現正驗收缺失改善中。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
9	103DF00 214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	87	89	2		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 施作跨橋延伸車道、B型高架及塔柱	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標

												1030228/1040630 開/完工
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(75.00%)	1 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 除水電及天花板設施相關工程外，其餘工項皆已完成。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工
2	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	67	67	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：2 次 一、解體調查。二、鋼棚架基礎開挖、綁紮及混凝土澆置、鋼棚架組裝完成及施工架組裝。三、牆體切面打除。四、布基礎修復	1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050115 開/完工
3	103DJ00023	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	白海豚生態館新建工程	350,000	57	57	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前施工中	1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工
4	103DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	56	59	3		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 已完成基樁工程及污水處理設施基礎，目前現場進行筏式基礎工程。	1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/

												完工
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

(十) 重劃及區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	14 件(48.28%)	7 件(24.14%)	5 件(17.24%)	3 件(10.34%)	29 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	71	59	-12		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 實際進度 10.509%	落後原因： 1.景觀用地未交付 2.設計疑義圖說修正未依期程頒圖； 解決對策： 1.預定 11/4 第 4-2 標交付 75% 景觀用地 2.請 PCM 協助督促設計單位頒圖 1031204 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1040630 開/完工
2	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	91	81	-10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.鋼筋綁紮 2.土方回填 3.混凝土澆置 4.模板組立 5.道路臨房保護樁打設	落後原因： 污水工程(推管)工作井設置範圍將影響松竹路交通，就目前交改方案須大幅增加改道所需之工程費用。； 解決對策： 目前已請設計單位研議適當方案以利工進推展

											1020809 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1040415 開/完工
3	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417,227	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 74.55%	落後原因： 變更設計尚有疑義； 解決對策： 已召開協調會議，預計 4 月底改善完成 1030618 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040204 開/完工
4	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃第二工 區工程	1,288,756	95	86	-9		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 進度 78.33%	落後原因： 1.環中路南側人行步道原預定施工期程為 103/05/04，因應營建署(臺中生活圈 2 號線工程)完成驗收由市府接管程序後，於 103/12/01 由機關辦理施工用地交付會勘，故受施工用地交付延遲，影響本工程之該區域排水箱涵、污水工程及自來水管線工程等施工進場時程。； 解決對策： 1.環中路南側人行步道施工範圍於辦理施工用地交付後，已接續完成行道樹斷根移植，並於 104/01/03 完成既有管線試挖套繪作業。於 104/01/13 由工地召開管線配合遷移會議，俟各管線

											臨遷後，辦理接續施工及施工網圖修正，目前暫以調整工序因應。 1020305 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040326 開/完工
5	101DR00 020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	93	85	-8		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 74.85%	落後原因： 1.工區內因受外管線單位(欣中公司) 配合埋設管線進場時程延誤及管材供應不及等因素，影響本工程區內後續道路工程之路基、碎石級配及人行道鋪面磚工程施工。 2.瓦斯公司管線配合埋設完成路段(如 10M-42、10M-43、10M-47、10M-48、10M-44 等)，其後續路基、碎石級配底層、人行道鋪面磚工程，承包商未積極配合施工。； 解決對策： 1.專案管理單召會協商，通知欣中天然氣公司儘速進場施作瓦斯管線埋置作業。 2.瓦斯公司原承諾於 104 年 3 月中旬可配合進場施工，惟經管辦及追蹤，瓦斯公司表示需於 104 年 4 月中旬材料補足後方能進場。 1030624 最後修改期

											程 1010425/1010518 招/ 決標 1011015/1040503 開/ 完工
6	101DR00 016	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第 3-1 標	993,138	100	93	-7		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 96.00%	落後原因： 工班人力派遣不足； 解決對策： 已請監造單位督導施 工廠商增加工班 1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招/ 決標 1010928/1031130 開/ 完工
7	101DR00 015	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 施工進度 98.48%	落後原因： 專業人力不足； 解決對策： 已請監造單位督導施 工廠商增加工班 1030618 最後修改期 程 1010717/1010807 招/ 決標 1010912/1030919 開/ 完工
8	101DR00 026	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第 3-2 標	1,174,196	89	83	-6		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 70%	落後原因： 自來水工程及支鐵託 架工程材料製作延 誤，材料進場延誤 後，施工進度將可改 善。； 解決對策： 自來水工程及支鐵託 架工程材料製作延 誤，已另尋其他廠商 訂製，預定 103 年 12 月施工進度可以改 善。 1030618 最後修改期 程

											1010928/1011128 招/決標 1011231/1040520 開/完工
9	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 進度100%，於103年12月25日報竣，於104年1月16日辦理初驗，目前廠商缺失改善中。	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工
10	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	95	92	-3		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.澆置混凝土。 2.模板組立 3.台電進場施作25M-1及15M-2道路管路。	落後原因： 管線傳埋施工延遲、 中華電信(8M-1部份)未進場； 解決對策： 台電承包商持續配合施工中(1-28M完成)，中華電信配合台電(8M-1部份)進度進場，將請專管單位積極督促進度 1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
11	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	81	78	-3		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 進度57.08%	落後原因： 1.因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料供應不及造成施作延宕，致後續之本工程路基及景觀鋪面等工程無法如期辦理。； 解決對策： 1.持續協調外管線單位(欣中公司)優先辦理瓦斯管線埋設區域，於完成區段接續

											進場辦理本工程之施工作業項目。 1030724 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1040929 開/完工
12	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第 4-2 標	999,062	91	88	-3		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 81.978%	落後原因： 工班不足； 解決對策： 請監造人員監督施工 廠商派遣人力 1030618 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1040528 開/完工
13	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)	1,470,318	90	87	-3		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 進度 79.30%	落後原因： 1.外管線單位(欣中公司)已可全面進場配合施作瓦斯管線工程，但受瓦斯管線材料供應延遲施作延宕，致影響本工程後續之路基、級配、人行道鋪面工程無法配合施作。 2.環中路南側人行道因台電公司配合辦理既有管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲，進而導致工區內多條既有水路改道無法如期辦理，影響後續之新設傳埋、自來水管線、路燈工程及路面工程施工。； 解決對策： 1.現地協調外管線單

											<p>位(欣中公司)，於瓦斯管線埋設完成路段接續辦理本工程作業項目施工，本案已列機關召開之雙週管線協調會議中管辦。</p> <p>2.台電公司已於103/09/10 完成管線遷移後，承包商已依據契約工程採購契約條款第7條、(三)及第17條、(五)」規定，因不可抗力或不可歸責契約當事人之事故，據以提出工期展延申請。</p> <p>1030829 最後修改期程</p> <p>1010716/1010827 招/決標</p> <p>1011231/1040727 開/完工</p>
14	102DR00009	發包工程	地政局/重劃科/重劃科第二股	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	58	57	-1		<p>流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 目前工區內進行中山醫大東側雨水箱涵、麻園頭溪旁雨水RCP管、灌溉溝渠施作及10M-48用戶接戶管等作業。</p>	<p>落後原因： 因工區內文化遺址及都市計畫變更草案尚未核定等因素，導致無法全面開展施工面。； 解決對策： 已請監造單位督責廠商加速推展可施作面，以利工進。</p> <p>1020819 最後修改期程</p> <p>1021115/1021215 招/決標</p> <p>1030415/1060415 開/完工</p>
15	102DR00026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	82	81	-1		<p>流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.整地工程:E區機械拆除鋼筋混凝土及土石加工施工。</p>	<p>落後原因： 1.配合排水工程變更設計。 2.配合建國市場歸還</p>

										<p>2.排水工程:30M-23(U10)排水溝頂板模板組立。</p> <p>3.人行道工程:30-23 及 20M-157(EB 段)高壓混泥土磚鋪面施工</p> <p>4.假設工程:施工中臨時抽排水設施設置及排水。</p>	<p>土地期程。</p> <p>3.配合地主要求重新評估工區內土石方處置。；</p> <p>解決對策：</p> <p>1.請承包商加派工班鑽趕進度，減少無法施作而延誤之進度。</p> <p>2.加速變更設計程序，以利承包商增加工作面鑽趕進度。</p> <p>1030911 最後修改期程</p> <p>1020605/1020815 招/決標</p> <p>1020930/1040930 開/完工</p>
16	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>預定期程修改次數：0 次</p> <p>於 104 年 3 月 9 日續行開標並決標，待承包商繳納履約保證書後，再行簽告簽定契約程序。</p>	<p>1040327 最後修改期程</p> <p>1031118/1040309 招/決標</p> <p>1040715/1061005 開/完工</p>
17	102DR0004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第二標	1,112,168	65	65	0		<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>預定期程修改次數：1 次</p> <p>1.雨水下水道工程施工</p> <p>2.共同管道供給管工程施工</p> <p>3.整地工程---坵塊整地土方回填</p> <p>4.道路工程---路側 L 型擋牆施工</p>	<p>1030829 最後修改期程</p> <p>1020215/1020315 招/決標</p> <p>1020815/1050815 開/完工</p>
18	101DR00035	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第一標	1,416,494	60	60	0		<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>預定期程修改次數：2 次</p> <p>1.雨水下水道工程設施。</p> <p>2.污水下水道工程設施。</p> <p>3.污水用戶管設施。</p> <p>4.道路側溝工程設施。</p> <p>5.共同管道工程設施。</p>	<p>1031225 最後修改期程</p> <p>1011130/1011230 招/決標</p> <p>1020630/1050630 開/完工</p>

19	102AR00012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
20	102AR00011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
21	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 一、本案安置抽籤作業於3月19日下午2:00~4:30假北屯區公所舉行，共抽72支籤，先抽順序籤再抽土地分配籤，順利圓滿完成。二、安置土地分配作業於3月30日(上午、下午)、31日(上午)共三場次，每場約25位地主，假北屯區公所舉行。三、本區段徵收案規劃472個安置土地單元供民眾選配，本次安置配地作業共核准111個安置土地單元，第一、二、三梯次配地作業除有3位地主未到場選配外，共選配108個土地單元完竣，剩餘部分將提供後續抵價地分配供民眾選配。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
22	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 籌備第2次事業計畫公聽會事宜。	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
23	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分	51,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.於104.3.26召開104年3月份月例會。 2.續辦抵價地分配相關作業(先行	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

				配委託專案 管理服務案							準備辦理抵價地分配說明會所需資料)。 3.辦理水湳機場區段徵收工程範圍內應拆未拆戶強制拆除聯繫作業。 4.彙整北側土地所有權人歸戶資料(含繼承部分)。 5.辦理公有土地撥用協商事宜。 6.辦理向地方建設基金及華南銀行貸款撥付相關作業。 7.辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於104年1月23日向最高行政法院提起上訴，並於104年2月11日完成上訴理由書提送作業。 8.辦理水湳機場區段徵收建物補償費及自拆獎勵金發放作業。 9.辦理水湳機場都市計畫樁位檢測作業。	
24	102DR00 008	發包工程	地政局/重 劃科/	臺中市第13 期市地重劃 工程第三標	642,660	60	61	1		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 1.共管工程。 2.污水工程。 3.道路排水溝工程。 4.箱涵工程。	1030829 最後修改期 程 1020415/1020515 招/ 決標 1021015/1051015 開/ 完工	
25	101DR00 019	發包工程	建設局/土 木工程科/	台中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(A標)	1,355,209	81	83	2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 進度 69.44%	1031110 最後修改期 程 1010425/1010518 招/ 決標 1011001/1040728 開/ 完工	
26	103DF00 329	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區	524,331	62	64	2		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.混凝土澆置 2.鋼筋綁紮 3.模板組立	1030704 最後修改期 程 1030409/1030709 招/ 決標 1030829/1050126 開/ 完工	

27	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	70	73	3		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 進度 44.13%	1040115 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1050106 開/完工
28	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,162,281	78	82	4		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 1.鋼筋綁紮 2.土方回填 3.混凝土澆置 4.模板組立 5.道路臨房保護樁打設	1031021 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1040706 開/完工
29	101DR00034	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	67	82	15		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：0次 第一號橋:1.鋼構假組立。 第四號橋:人行步道石材鋪設施工。 第六號橋:鋼板鑽孔及構件電銲組立施工。 第七號橋:鋼板鑽孔及構件電銲組立施工。 生態景觀渠道工程:施作左側擋土牆。	1020118 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1060131 開/完工

### (十一)災修工程

本月無案件

### (十二)其他

財物及勞務採購案

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	179 件(94.21%)	7 件(3.68%)	0 件(0.00%)	4 件(2.11%)	190 件	9 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形說明	落後原因/管考意見
						預定	實際	比較	圖示		
1	101AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	停車管理系統優化案	10,800	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.已於3/19辦理驗收，3/25已辦理請款；預定管考進度：100%， 實際管考進度：100%。 2.已於3/13召開協調會，問題已解決，已於3/25趕上進度。	1011130 最後修改期程 1011119/開/完工
2	102AF00049	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市新市政中心市政府大樓新建工程公共藝術設置計畫案第二案	16,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年1月30日簽奉核准辦理撥付尾款及結算，並於104年2月完成黏貼憑證核章事宜，已於104年3月完成開票作業。	1021004 最後修改期程 1020915/1030330 招/決標 1030530/開/完工
3	103AP00041	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103年「臺中市營建工程空氣污染管制暨營建空污費收費管理計畫」	22,780	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於3月9日完成驗收作業，3月10日廠商提送第4期款資料，3月16日簽辦核准，3月17日送出發票，3月20日會計室開票予廠商(憑證編:126)，已完成驗收決算。	1030113 最後修改期程 1030107/1030531 招/決標 1030731/開/完工
4	099BD00003	委外設計	水利局/污水營運科/	臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程委託規劃設計監造技術服務工作	1,687	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 辦理結算中	1000922 最後修改期程 開/完工
5	100BF00012	委外設計	建設局/道路養護科/	100年度臺中市小型工程	50,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次	1000905 最後修改期程

			道路養護 科第一股	委外設計監 造案						已付款	開/完工
6	103AD00 035	財物勞 務採購	教育局/國 民中學/太 平國中	103 年度臺中 市市立學校 全面汰換教 室傳統燈具 為 T5 燈具	97,656	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 決算付款	1030410 最後修改期 程 1030430/開/完工
7	103AP00 021	財物勞 務採購	環保局/中 西區清潔 隊/	103 年度清淨 市容擴大道 路清掃執行 計畫	24,120	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 履約結算完畢，無待解決事項， 履保金已退還。	1030110 最後修改期 程 1021227/開/完工
8	103AP00 091	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 一組	臺中市文山 焚化廠飛灰 處理設備委 託操作管理	31,349	100	100	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 103 年最後期款核銷，擬請解除列 管。	1030115 最後修改期 程 1021227/1030530 招/ 決標 1030930/開/完工
9	103AQ00 043	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	臺中大都會 歌劇院試演 計畫	10,520	55	100	45		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：2 次 本案清潔、保全案皆已同意撥付 款項，全案辦結。	1030904 最後修改期 程 1031115/1031130 招/ 決標 開/完工
10	104AD00 005	財物勞 務採購	教育局/秘 書室/秘書 室資訊股	104 年度臺中 市中小學資 訊及教育網 路設備採購 案	84,323	40	0	-40		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 資料準備中，預計於 4 月中簽出 動支簽	落後原因： 設備採購項目未定； 解決對策： 儘速簽辦 1031229 最後修改期 程 1040131/開/完工
11	103AQ00 082	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	臺中國家歌 劇院增設音 響反射板	31,900	30	10	-20		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 一、104 年 1 月 29 日「臺中國家 歌劇院工作平臺」第 1 次會議對 於是否設置音響反射板進行討 論，會議決議：請重新審視相關 評估資料後，提下次工作平臺會 議再予討論。	落後原因： 本案後續採購方式尚 待確定。； 解決對策： 一、已著手蒐集案例 資料，研擬後續採購 方式，再擬訂招標文 件。

										<p>二、104年3月4日「臺中國家歌劇院工作平臺」第2次會議提出討論，會議決議繼續由本局辦理音響反射板採購案。</p> <p>三、本採購案擬採統包方式辦理，因統包案顧問費經報價比例偏高，有窒礙難行之處。爰於104年3月20日「臺中國家歌劇院工作平臺」第3次會議提案討論，會議決議：請蒐集了解國內已採購音響反射板之採購案辦理方式，以利後續採購參考。</p> <p>四、本採購案先前依規定報府同意採最有利標方式決標，惟本府104年3月20日函復，尚未同意採最有利標方式決標。</p>	<p>二、修正標案管考期程。</p> <p>1031204 最後修改期程</p> <p>1040410/開/完工</p>
12	103AH00012	財物勞務採購	都發局/都市更新工程科/	臺中州廳及其附近地區都市更新事業專案管理	18,000	55	40	-15		<p>流廢標次數：2次，</p> <p>預定期程修改次數：1次</p> <p>本案將俟臺中州廳及其附近地區都市更新事業評選實施者後，依契約書第7條規定，通知廠商履約。</p>	<p>落後原因：</p> <p>本案係配合臺中州廳及其附近地區都市更新事業實施期程辦理，並俟其公開評選出都市更新實施者後通知本案廠商履約，啟動本案辦理程序。惟因臺中州廳及其附近地區都市更新事業案於103年間二次辦理公開評選實施者作業，皆未有申請人投標，且該案之整體街廓未來用途仍待市座主持之專案會議討論，致目前無法推估更新案公開評選實施者時間及本案後續辦理期程。；</p> <p>解決對策：</p> <p>已依「臺中市政府標案管制考核作業要點」第4點第2項第</p>

											2 款規定，簽呈申請暫免於標案管考系統列管。 1030716 最後修改期程 1030410/1040331 招/決標 1090630/開/完工
13	104AP00 097	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104 年度清潔車輛裝置濾煙器購置及運行維護計畫	15,000	10	0	-10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 招標文件重新蒐集中	落後原因： 因政策變更須重新修改招標文件； 解決對策： 修改標案期程 1040205 最後修改期程 1040630/1041115 招/決標 開/完工
14	104AP00 065	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	57,120	40	35	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案修改招標方式及工作項目， 目前新招標文件簽辦中。	落後原因： 本案擬修改成其他工作項目並可節省經費。； 解決對策： 本案擬辦理撤案，並已簽辦修改後之招標文件，目前陳核中。 1031229 最後修改期程 1040331/1040720 招/決標 1041120/開/完工
15	103AP00 053	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103 年臺中市固定污染源稽巡查及應變計畫	18,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 3 月 17 日完成驗收， 後續進行請款事宜。	1030205 最後修改期程 1030107/1030520 招/決標 1030731/開/完工
16	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 決算請款中	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工

17	100AH00 018	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第二股	擬定臺中市 區域計畫及 研究規劃委 託技術服務 案	11,300	100	95	-5		<p>流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.自102年11月14日至12月13日辦理公開展覽。辦理8場次說明會。</li> <li>2.102年12月20日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」兩場次專案小組會議(農業發展分組、城鄉發展分組)。</li> <li>3.103年1月10日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」國土保育及海洋資源專案小組會議。</li> <li>4.103年2月21日參與內政部區域計畫委員會審議「全國區域計畫」修正案之區域性部門計畫分組第2次專案小組審查會議。</li> <li>5.103年2月26日參與內政部召開直轄市、縣(市)區域計畫辦理政策環境影響評估作業相關事宜會議。</li> <li>6.配合參與內政部全國區域計畫修正案相關專案小組會議審議，俟修正發布實施後，將納入並修正本市區域計畫。</li> <li>7.103年3月28日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」農業發展分組專案小組第2次會議。</li> <li>8.103年4月24日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」國土及海洋資源分組專案小組第2次會議。</li> <li>9.103年5月7日召開本市區域計畫委員會審議「擬定臺中市區域計畫」城鄉發展分組專案小組第2次會議。</li> <li>10.103年6月籌組本市第3屆區域計畫委員會。</li> <li>11.籌組於103年8月6日召開本市區域計畫政策環境影響評估範疇界定會議。</li> </ol>	1001018 最後修改期 程 1001104/1010517 招/ 決標 1010924/開/完工
----	----------------	------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------	-----	----	----	--	---	--

										12.103年8月27日召開臺中市區域計畫委員會第1次會議審議擬定臺中市區域計畫。 13.103年9月17日召開工作會議檢討法定計畫草案內容。 14.103年10月15日函請相關單位提供修正及補充資料。 15.103年11月19日請規劃單位整理機關研商會議討論議題(含仍需補充資料)。 16.103年12月準備向副市長簡報資料。 17.104年1月8日向副市長簡報。 18.104年1月準備向市長簡報資料。 19.104年2月11日向市長簡報。 20.104年3月準備續提區委會資料。	
18	103AP00017	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	27,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於104.03.16辦理驗收作業，目前完成驗收，辦理結案撥款作業。	1030109 最後修改期程 1021231/1030531 招/決標 1030810/開/完工
19	103AH00046	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務案	20,937	40	35	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年3月24日辦理中臺灣影視基地專案管理評選委員會	落後原因： 因招標文件修正重新延長等標期； 解決對策： 已於104年3月24日評選完畢，儘速辦理後續作業。 1040105 最後修改期程 1040220/開/完工
20	103AP00042	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	103年臺中市特定污染源暨室內空氣品質稽查管制計畫	15,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已驗收完成，104年3月30日簽准撥付第三期款〈尾款〉後續將檢附發票辦理核銷程序	1030113 最後修改期程 1021231/1030617 招/決標 1031120/開/完工

21	103AP00 028	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	103年「臺中 市移動污染 源稽查暨停 車怠速管制 計畫」	16,500	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 於104年3月24日辦理計畫驗收 作業，俟廠商完成資料補正後簽 辦付款事宜	1030110 最後修改期 程 1021226/1030131 招/ 決標 1030731/開/完工
22	103AP00 006	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	103年「臺中 市柴油車動 力計排煙檢 測及非法油 品檢測計畫」	17,900	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依契約執行中，預定於104年3 月30日辦理驗收	1030106 最後修改期 程 1021231/1030114 招/ 決標 1030731/開/完工
23	104AP00 005	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 一股	104年臺中市 固定污染源 稽查及應 變計畫	18,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.本月辦理175家次法規符合度 查核，包含90家次全廠法規符合 度查核、51家次固定逸散法規符 合度查核作業、15家次加油站法 規符合度查核及19家次未列管廠 家清查作業，共計58件查核不符 移交案件。 2.本月辦理48家次監督檢測作 業，包含6根次管道異味、6根次 管道PSN、3根次管道重金屬、2 根次管道六價鉻、1根次管道無機 酸及1根次管道戴奧辛監督檢測 作業，2點次周界異味、4點次周 界無機酸、2點次周界六價鉻及4 點次周界粒狀物監督檢測作業、3 家次VOCs防制設備效率驗證監 督檢測作業、2家次共600點設備 元件洩漏監督檢測作業、5家次液 體含硫份採樣作業、7站共360 支次加油站氣油比監督檢測作 業。 3.本月辦理6次緊急應變作業。 4.本月辦理5件空氣品質不良應 變作業。	1031125 最後修改期 程 1031231/1040507 招/ 決標 1041105/開/完工

24	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 至104年3月30日止累計排放管道異味檢測9根次、液體燃料含硫份15點次、空污費原物料檢測5家次、排放管道無機酸檢測3根次、加油站加油槍氣油比檢測281支次、加油站氣漏檢測8家次、排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測5根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測(中小型廢棄物焚化爐)2根次、排放管道重金屬檢測3根次、排放管道六價鉻檢測1根次，污染防制設備VOCs效率驗證檢測1家次、環境中異味檢測8點次、環境中無機酸檢測2點次、排放管道無機酸檢測3根次、相對準確度檢測8根次、生煤含硫份抽測6家次、環境中戴奧辛檢測1點次、設備元件檢測300點次、加油站加油槍氣油比檢測281支次。	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工
25	104AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案因保險修正重新提送，104年1月份費用於104.3.30核銷，104年2月份費用目前簽辦中。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
26	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 因開徵作業系統為全國性由財政部財政資訊中心統一作業，雖因系統異常因素致延後交貨，然未影響本案4月份使用牌照稅開徵工作，本局仍於3月底前追補進度，完成開徵前準備工作。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工

27	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 104 年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 預計於 4 月辦理第一季第一次核銷請款。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
28	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
29	103AR00004	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及所屬各地政事務所地政整合系統 WEB 版後續資訊相關軟硬體擴充計畫	36,500	95	95	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：1 次 廠商 3/18 函報完工，驗收程序辦理中。	1031219 最後修改期程 1030930/1031030 招/決標 開/完工
30	103AR00020	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	103 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至 104 年 3 月 25 日，預定進度 68.7%，實際進度 68.6%(4 班合計)。	1030604 最後修改期程 1031015/開/完工
31	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 有關電影中心併同臺灣塔思考規劃方向乙節，為免相關期程延宕，本局於 104 年 3 月 13 日邀請建築師到局會商電影中心先行推動方案，後續將請建築師提供評析以利研商。	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工
32	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心委託代	26,240	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工

				操作維護管理工作							
33	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3/10 已決標	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
34	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 104 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.本案於 104.1.28 簽訂契約。 2.刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
35	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 104 年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3/11 完成月報交付	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
36	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案業已決標完成,刻正辦理簽約事宜.	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
37	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104 年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104 年度 2 月份符合本府要求之服務指標(服務水準、等候接聽掛斷率及離職率)及環境清潔作業，依規支付營運委外費用及環境清潔費用 2,159,557 元。	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工
38	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已付款	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工

39	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
40	103A728002	財物勞務採購	大雅公所/民政課/	生命藝術館內部骨灰<骸>存放設施工程	15,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：2次 1.送審資料同意辦理。 2.同意 3/20 申報開工	1040317 最後修改期程 1031031/開/完工
41	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 2 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 3 月 23 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
42	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 104 年 1-2 月共服務 8220 人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
43	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104 年 2 月 25 日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第 32 次工作會議。本局持續配合府內相關	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工

										局處召開之會議進行檢討與研議。	
44	102AP00137	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市大里等地區農地污染改善工作計畫-乙子計畫	21,061	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 已於3月20日完成驗收作業。	1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/決標 1030430/開/完工
45	103AD00079	財物勞務採購	教育局/市立高中職/東山高中	臺中市立東山高級中學辦理103年度充實臺中市立高中及國民中學圖書館圖書聯合採購案	11,332	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 各適用學校選書系統下訂完成初驗	1040209 最後修改期程 1030919/1031201 招/決標 1040216/開/完工
46	103AD01009	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	103年度0.3CMS移動抽水機採購	14,031	100	100	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 辦理第二期房租給付	1030127 最後修改期程 1030530/1031031 招/決標 開/完工
47	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.廠商業已於104年1月30日依約檢送工作計畫書。 2.104年2月26日府授都計字第1040044252號函辦理第一期補助款申請。 3.訂於104.3.5進行工作計畫書審查。 4.業已於104年3月25日召開工作月報，並請廠商於104年4月2日提送修正後工作計畫書。	1031229 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1040813/開/完工
48	102AP00136	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤	臺中市大里等地區農地污染改善工作計畫-甲子	31,469	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 已於3月20日完成驗收作業。	1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/決標

			保護科第二股	計畫							1030430/開/完工
49	103AD00086	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭子國小	臺中市市立國小103年度聯合圖書採購案(中文圖書)	31,962	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 10/02 公告招標 10/14 完成決標 11/11 完成共約簽訂 11/18 辦理下單明會 11/19 受理下單採 104/2/28 由各校成報交貨驗收 104/03/27 分區學校交送驗收資料	1040302 最後修改期程 1031115/1031231 招/決標 1040220/開/完工
50	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.研考會已排定104年3月26日召開水湳開發再定位專案小組會議。 2.大宅門特定工作項目計價一案(67萬3994元)，目前簽會各相關單位中，奉核後預計104年1月份領據，並已完成領據開立，已完成款項撥付	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
51	103A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	103年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 辦理中	1030116 最後修改期程 1021220/開/完工
52	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
53	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物館)新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.已簽辦暫停履約「臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」細部設計案後續相關事宜，請專管單位提出說明報告。 2.「臺灣塔及城市願景(博物館)館興	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工

										建案續處建議報告」請專管單位於 104/3/25 前提出說明報告。 3.訂於 104/4/2 於議會召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第 2 次會議。	
54	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理水資中心操作維護工作。	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工
55	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 9/22 決標完成,業於 12 月進場環境監測作業,於 1 月 15 日施工期間環境監測報告書	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
56	103AK00002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心(海線、山線中心)	16,320	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理 22 次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理 96 場次，服務 1035 人次。	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工
57	101AE00027	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市好禮品牌行銷推廣計畫	18,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.103 年 2 月 20 日召開 2 月份工作月報。 2.103 年 3 月 4 日付臺中市好禮品牌行銷計畫第二期款。 3.103 年 3 月 14 日經濟部撥入臺中市好禮品牌行銷計畫第三期款。 4.103 年 4 月 3 日辦理第五期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。 5.參加在新光三越台南西門店 5/13-6/3 百貨公司物產展，規劃	1011003 最後修改期程 1011220/1020927 招/決標 1030710/開/完工

										<p>「臺中市好禮五感體驗館」，將臺中市好禮推向南部市場</p> <p>6.103年7月3日至6日辦理2014年天津台灣名品博覽會。</p> <p>7.經營管理輔導評選會議已於6/20(五)辦理，評選出東陽食品行、源味香食品廠有限公司、巴部屋食品工房，此三家正選廠家進行後續輔導。</p> <p>8.103年8月1日召開好禮計畫第三次期中報告審查會議。</p> <p>9.103年8月5日辦理第六期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p> <p>10.103年10月3日辦理第七期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p> <p>11.103年10月30日辦理臺中市好禮10月份工作月報。</p> <p>12.103年11月4日辦理第八期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p> <p>13.103年11月21日辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)—活動開跑記者會。</p> <p>14.103年12月12日-14日假草悟道辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)展售會及評選活動。</p> <p>15.104年2月6日召開好禮計畫期末報告審查會議。</p> <p>16.104年2月25日好禮計畫期末報告同意備查。</p> <p>17.104年3月13日好禮計畫結案報告送府備查。</p>	
58	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通	37,000	85	85	0		<p>流廢標次數：0次，</p> <p>預定期程修改次數：2次</p> <p>本案都市計畫第一階段業於104年3月10日公告發布實施，另細部計畫土管要點案於104年3月11日發布實施，刻正辦理第二階</p>	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工

				盤檢討案							段發布實施作業。	
59	100AE00006	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	台中國際經貿園區行銷計畫	10,000	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：3次</p> <p>1.本案於原規劃之BOT案無人投標後續處理方案中，會展中心於101年10月31日奉市長核示，改採OT方式辦理，102年3月11日完成PCM案簽約程序，103年1月28日完成「泊嵐匯會展中心新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」簽約作業，103年12月18日完成「臺中市政府辦理民間參與臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案」簽約作業，刻正辦理細部計畫中。</p> <p>2.其他區塊於102年1月18日簽奉核定，轉運中心交由交通局逕行規劃，其餘地塊改採設定地上權方式作業招商部分，適採「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」辦理。</p> <p>3.本案配合103年5月21日公布修訂「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」部分條文，修正招商文件後在103年9月2日辦理第一次「臺中市泊嵐匯會展中心附屬商業設施用地設定地上權案」招標，公告至10月20日止無人投標，後續方案將俟長官核示賡續辦理第2次公告或修正規劃內容。</p> <p>4.本案用地規劃做為會展中心附屬用地，規範地上權得標廠商應開發國際飯店及商場空間，基於近期市場調查購物商場市場已趨飽和，以及該區整體開發之轉運中心已有類似開發項目，業於104年3月18日簽奉市長核定停止辦理「臺中市泊嵐匯會展中心附屬商業設施用地設定地上權</p>	1031211 最後修改日期 1000629/開/完工	

										案」第二次公告招商作業，並辦理本案契約終止事宜。	
60	101AC01 024	財物勞 務採購	交通局/臺 中市捷運 工程處/捷 運工程課	捷運系統烏 日文心北屯 線土地開發 場站共構設 計專案管理 案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 103年9月1日第一次結構外審， 103年9月17日都市設計審議幹 事會，10月8日大會決議修正後 通過。103年10月22日修正完成 與承辦業務科確認，10月29日掛 件；因都市設計科尚須針對疑義 部分認定，故 DDC 函文澄清後， 約 104 年 1 月 20 日續核對圖說 103 年 1 月 19 日結構外審通 過。104 年 2 月 17 日取得都市設計 審議審定書。104 年 4 月 15 日本 案設計公司將提供除 G11 外整併圖 說。	1031126 最後修改期 程 1020320/開/完工
61	101AE00 025	財物勞 務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	泊嵐匯會展 中心新建工 程委託專案 管理技術服 務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉 (OT)計畫案，於 103 年 12 月 18 日與民間機構中華民國對外貿易 發展協會簽訂契約，特許年期 15 年。	1020108 最後修改期 程 1020220/1020307 招/ 決標 1020317/開/完工
62	102AE00 024	財物勞 務採購	經發局/產 業發展科/	臺中市體驗 學習產業整 合發展計畫 委託專業服 務案	12,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.104 年 3 月 26-29 日辦理國內參 展活動，參加 2015 台北春季旅 展，並於 104 年 3 月 20 日辦理廠 商說明會。 2.104 年 3 月 10 日與執行團隊討 論檢討各項工作進度及執行情 形。 3.體驗學習創意故事徵選於 104 年 3 月 23 日第二階段評選，由評 審委員自書面審查選出之前 10 名 作品中評選出前 5 名及佳作等名	1020625 最後修改期 程 1020731/1030430 招/ 決標 1040520/開/完工

										次，並抽出網路票選人氣獎、投票獎等獎項。 4.104年3月20日簽准第二期文宣刊物文案內容及企畫書，預計搭配4月份壹週刊發行。	
63	102AC01003	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車管理課	臺中市政府公有停車場停車費用委託超商代收作業案	106,786	100	100	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 已於102年1月1日起履約，履約期限至103年12月31日止，惟依契約第十條規定：「履約保證金於最後一次勞務費請領完畢且無待解決事項後30日內發還。」，經查本案已履約完成，廠商並無其他應辦事項。	1020124 最後修改期程 1020102/開/完工
64	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」 103年9月5日召開第1次專案小組會議、103年10月2日召開第2次專案小組會議、103年10月30日召開第3次專案小組會議、103年11月20日召開第4次專案小組會議、103年12月3日召開第5次專案小組會議，業經103年12月17日日本市都市計畫委員會第41次會議審議通過，分別於104.1.26及104.1.27依規簽辦發布實施(惟依秘書長指示檢討社會住宅容積取得措施後再提送)及函送內政部廢續審議，104年3月10日內政部第846次會議審議建議應將主要、細部計畫分離，本案訂於4月7日召開研商會議討論後續因應辦理工作事項。「變更臺中市都市計畫主要計畫第四	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

										次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見。	
65	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年3月1日至3月31日PDA供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
66	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 有關電影中心併同臺灣塔思考規劃方向乙節，為免相關期程延宕，本局於104年3月13日邀請建築師到局會商電影中心先行推動方案，後續將請建築師提供評析以利研商。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
67	102AP00138	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水	臺中市大里等地區農地污染改善工	22,848	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 已於3月20日完成驗收作業。	1031216 最後修改期程 1020815/1021231 招/

			質及土壤 保護科第 二股	作計畫-丙子 計畫							決標 1030430/開/完工
68	103A725 003	財物勞 務採購	梧棲公所/ 社會課/	臺中市梧棲 區公所投保 區民團體意 外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 依契約規定辦理	1030114 最後修改期 程 1030305/開/完工
69	103A735 002	財物勞 務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所 103 年 區民團體意 外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 103年7月9日已簽約完成，民眾 均依符合申請條件申請	1030513 最後修改期 程 1030505/開/完工
70	103AD00 062	財物勞 務採購	教育局/國 民中學/光 明國中	光明國中 103 學年度學生 午餐食材供 應採購	14,742	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1030630 最後修改期 程 1030708/開/完工
71	099AE00 001	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	變更臺中港 特定區計畫 第三次通盤 檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期 程 931202/開/完工
72	102AH00 023	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	大里、太平及 霧峰都市計 畫區整併及 主要計畫、細 部計畫分離 規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年3月12日召開期末簡報會 議暨第九次工作會議	1020830 最後修改期 程 1020815/1020830 招/ 決標 1021115/開/完工
73	102AH00 027	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	擴大大里都 市計畫改採 市地重劃開 發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.104.3.11「擴大大里都市計畫」 案市長批示改採區段徵收方式辦 理，並就原委託之「擴大大里都 市計畫改採市地重劃開發委託 案」洽原承辦廠商協商契約調查 事宜。 2.預定於 104.4.8 召開契約調整協 商會議。	1020906 最後修改期 程 1020815/1020919 招/ 決標 開/完工
74	102AM0 0071	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	102 年度「治 安要點暨平	13,700	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：2次	1040121 最後修改期 程

				均地權基金 標餘款」錄影 監視系統採 購案						持續建置中。	1021003/開/完工
75	102AP00 142	財物勞 務採購	環保局/水 質及土壤 保護科/水 質及土壤 保護科第 二股	臺中市大里 等地區農地 污染改善驗 證工作計畫	12,869	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於2月26日完成驗收及結算作 業。	1020802 最後修改期 程 1020924/1030131 招/ 決標 1030731/開/完工
76	103AC01 002	財物勞 務採購	交通局/停 管處/	臺中市逢 甲、新光三 越、精明商圈 週邊停車場 停車開單勞 務委託民間 辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約， 採按月付款，廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年2月份勞務 費請領作業，本處依實際有效停 車繳費通知單結算，於104年3 月23日驗收合格，正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
77	103AE00 007	財物勞 務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	「臺中市創 意生活產業 整合型發展 計畫-茶。咖 啡。太陽餅」 委託專業服 務案	11,340	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3月25日辦理創新開發與行銷課 程，參加業者逾百餘人。另於103 年3月24日召開月會檢討管考各 項業務推動情形。	1030124 最後修改期 程 1030430/1031031 招/ 決標 1040930/開/完工
78	103AD01 017	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	臺中港特定 區水資源回 收中心暨大 里區立新水 資源回收中 心操作維護 管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 污水處理廠代操作執行中	1030127 最後修改期 程 1030331/開/完工
79	103AG00 026	財物勞 務採購	交通局/交 通行政科/	103年度拖吊 車採購案	20,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：1次 103年9月30日決標，履約期限 為104年3月29日，廠商已於104 年3月27日將車輛運至本局指定	1031218 最後修改期 程 1030430/開/完工

										地點。	
80	103AE00 026	財物勞 務採購	經發局/工 業科/	清水甲南產 業園區區一 期委託申請 設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依規履約中，104年3月19日清 水產業園區公聽會。	1030616 最後修改期 程 1030910/開/完工
81	103AG00 016	財物勞 務採購	交通局/交 通工程科/ 交通工程 科第三股	臺中市公共 自行車租賃 系統建置及 營運管理	100,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3月份已完成39站營運啟用，持 續辦理接電啟用及新設站點會 勘。	1030122 最後修改期 程 1030328/1030928 招/ 決標 1040328/開/完工
82	103AH00 040	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第一股	擬定后里國 際花博特定 區計畫規劃 案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 一、招標：103年2月28日奉准 動支第二預備金。103年3月20 日公開招標。 二、決標：103年4月29日決標、 103年5月1日簽約。 三、工作計畫書：103年5月15 日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103年6月17日召開測量工作 計畫書審查暨說明會。 (2)103年7月7日陸軍裝甲586 旅電話通知同意進場進行測量作 業。 (3)103年8月7日召開第一階段 審查會議。 (4)103年8月21日徐副市長帶隊 拜訪國發會副主委。 (5)103年9月9日至11日，會同 內政部營建署城鄉分署進度本案 數值地形圖測量驗收。 (6)103年10月15日召開開發方 式評估會議。 五、第二階段 (1)自103年9月25日公告徵詢意	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招/ 決標 1030830/開/完工

										<p>見 30 天。</p> <p>(2)103 年 10 月 3 日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。</p> <p>(3)103 年 10 月 14 日召開專家學者座談會。</p> <p>(4)103 年 10 月 30 日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5)103 年 11 月 21 日依內政部 103 年 10 月 21 日函文及營建署 103 年 10 月 31 日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6)12 月 18 日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104 年 1 月 16 日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7)農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8)104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9)配合本府報院「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含 2018 臺中花博推動計畫)」，調整新訂或擴大都市計畫範圍，續辦法定程序。</p>	
83	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	55	0		<p>流廢標次數：0 次，</p> <p>預定期程修改次數：0 次</p> <p>1.103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。</p> <p>2.103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。</p> <p>3.104 年 2 月 13 日辦理第一進修</p>	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工

										復報告書審查通過。 4.預訂105年3月4日前提送第二 進修復報告書。	
84	102AK00 064	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/	臺中市公設 民營太平托 嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期 程 1021025/開/完工
85	103AC01 003	財物勞 務採購	交通局/停 管處/	臺中市中友 商圈、美術園 道週邊停車 場停車開單 勞務委託民 間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約， 採按月付款，廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年2月份勞務 費請領作業，本處依實際有效停 車繳費通知單結算，於104年3 月20日驗收合格，正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
86	103AD01 021	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	臺中市福田 水資源回收 中心委託代 操作維護管 理工作	28,550	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本中心操作營運中	1030127 最後修改期 程 1030531/開/完工
87	103AH00 018	財物勞 務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市103年 度都市計畫 樁測定、埋設 及數值地形 測量工程委 託技術服務 案	19,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.本案業於104.3.9辦理結案驗 收，刻正彙整相關資料辦理決算 事宜。	1030127 最後修改期 程 1030114/1030731 招/ 決標 1031130/開/完工
88	103AQ00 081	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	臺中大都會 歌劇院平臺 型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 1.1月20日 1.1月20日辦理採購項次3日本 YAMAHAC7PEX 平台鋼琴選 琴，續承商依約運抵臺中國家歌	1030801 最後修改期 程 1030930/1031230 招/ 決標 開/完工

										劇院。 2.3月8日赴德國漢堡市辦理採購 項次1史坦威D274平台鋼琴選 琴，並簽報完成查驗事宜，續承 商依約運抵臺中國家歌劇院。	
89	103AR00 017	財物勞 務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	臺中市第13 期市地重劃 區文化遺址 搶救發掘與 監看計畫	32,000	35	35	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 目前刻正辦理修正發包資料程 序。	1031225 最後修改期 程 1040715/1041015 招/ 決標 1060215/開/完工
90	104A726 007	財物勞 務採購	后里公所/ 公用及建 設課/	104年度臺中 市后里區游 泳池-委託經 營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 營運中	1040119 最後修改期 程 1031229/開/完工
91	104AB00 024	財物勞 務採購	民政局/生 命禮儀管 理所/第三 組	潭子區第七 公墓代遷案	18,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 招標文件簽辦中	1031230 最後修改期 程 1040615/1040715 招/ 決標 1040830/開/完工
92	103AL00 012	財物勞 務採購	勞工局/就 業安全科/	103年度職業 訓練綜合職 類委託案	17,262	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 截至2/26為止，19班開班，19 班結訓，訓練費與就業輔導費19 班皆已核銷。	1030115 最後修改期 程 1030108/開/完工
93	103AP00 085	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	103年汰舊二 行程機車補 助暨低污染 交通工具推 廣計畫	16,100	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 預計於104年3月31日辦理驗收 作業	1030114 最後修改期 程 1030106/1030120 招/ 決標 1030731/開/完工
94	103AP00 141	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	103年度採購 資源回收車 11輛	21,675	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 預計4/13辦理驗收交車	1030813 最後修改期 程 1031130/開/完工

95	104AD00 023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 履約執行中 辦理第 1 期保費請款事宜	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
96	104AF00 034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 3/31 簽約完成	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
97	104AH00 018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管檔案數位化製作案	46,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 3 月 25 日開資格標，3 月 26 日、27 日進行實作測試	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
98	103AK00 042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 2 月 28 日終止契約，目前於驗收中	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
99	103AK00 054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.輔導據點繳交年度計畫書。 2.每月巡迴訪視。 3.輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 4.召開據點聯繫會報及全國聯繫會議(3/26、27)。 5.辦理據點輔導行政聯繫會議	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
100	103AP00 109	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 3 月 20 日完成期末報告定稿。	1030123 最後修改期程 1030304/1030320 招/決標 1030731/開/完工

101	104AD00 008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 2 學期例假日暨 104 年寒假安心午餐聯合招標	77,767	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 正在核算 2 月份安心餐券，履約中	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
102	104AG00 016	財物勞務採購	交通局/公運處/營運管理課	2015 臺灣燈會主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 業者已於 104 年 3 月 15 日履約完畢，刻正辦理驗收事宜。	1040203 最後修改期程 1040217/開/完工
103	104AK00 012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.辦理居家服務業務督導查核計 13 區。 2.於 104 年 3 月 30 日召開居家服務第一次聯繫會報。 3.持續提供失能長輩居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工
104	103AK00 065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市 103、104 年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.執行專案管理事宜--(1)工作會議 (2)計畫主持人專案諮詢輔導 (3)團體督導 (4)個別督導 (5)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務 (1)引薦專業輔導團隊服務 (2)專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
105	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
106	103AP00 033	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	103 年臺中市溫室氣體減	17,990	95	95	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1030110 最後修改期程

			管制科/空氣及噪音管制科第二股	量暨低碳社區推動計畫						本案於104年3月19日上午已完成辦理驗收作業，刻正進行驗收付款簽陳作業。	1030103/1030801/開/完工
107	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	40	40	0		流廢標次數：次， 預定期程修改次數：2次 造冊及分算地價	1040126 最後修改期程 1040731/1040831 招/決標 1040930/開/完工
108	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
109	104AK00038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 轉介6案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
110	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本中心代操作中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
111	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	臺中市104年智慧型站牌建置計畫	10,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 需求評估中	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
112	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依契約內容執行。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
113	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心(市區、大甲與大屯中心)	12,982	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 共服務 14,056 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工

114	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 計畫執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
115	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案為季核銷，下次撥款日期為4月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
116	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	20	20	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 前置作業完成，招標文件於3月29日簽核，持續辦理公告上網及招標事宜。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
117	104AN00010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年消防衣裝備採購案	16,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 廠商履約中	1040105 最後修改期程 1040331/1041220 招/決標 開/完工
118	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
119	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.104.03.04 辦理管理查核會議。 2.104.03.26 辦理固定污染源空氣污染防治費法規說明會1場次。 3.辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 4.依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工
120	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	104年臺中市低碳城市發展推動及管	10,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 (一)104年3月17日辦理低碳教	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/

			氣及噪音管制科第二股	考計畫						育講堂「智慧電網技術與實際應用」,提供市府相關人員了解不同智慧電網功用與未來對低碳政策推動的影響。 (二)104年3月29日辦理「臺中市空氣品質管制策略研討會議」記者會,說明研討會結論與市府未來空氣品質政策重點。 (三)104年3月31日辦理「2018年臺中市國際花卉博覽會導入低碳認證之策略規劃會議」,討論導入PAS2060、ISO20121,會議結論請農業局先納入前期相關會議辦理,後續規劃經費辦理,另低碳辦公室協助辦理。	決標 1040731/開/完工
121	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數:0次,預定期程修改次數:0次 於3/18召開第1次業務聯繫會議,依計畫辦理中。	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
122	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	40	40	0		流廢標次數:0次,預定期程修改次數:0次 社資中心六場巡迴輔導查核已辦理完竣,服務持續提供中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
123	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數:0次,預定期程修改次數:0次 3月11日及3月18日共辦理2場次大型宣導會議,3月17日及3月26日執行5處施工機具油品抽測作業,3月24日辦理工作檢討會,符合契約規畫進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
124	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源	12,808	40	40	0		流廢標次數:0次,預定期程修改次數:0次 104年2月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工

				回收工作						計請領清運服務費 395,000 元。 104 年 3 月份清運資料依合約廠商需於 4 月 10 日提送本局，俟廠商提報後辦理後續事宜。	
125	104AL00010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 截至 3/26，已完成 3 班開班作業， 11 班刻正招生宣傳期。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
126	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警用車輛採購案	64,350	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案於 104 年 3 月 20 日辦理公開票選巡邏汽車、機車車款，已簽陳市府准予依共同供應契約辦理採購，目前陳核中。	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工
127	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25,100	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 履約中	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
128	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為 59%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
129	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 104 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 2 月份轉運費用已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
130	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104 年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工

131	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
132	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.已於12/31決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案,6區中心2月個管數2657案	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
133	104AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.於3月11日開始受理社區申請公寓大廈省電照明設備補助作業，共計完成25件申請案審查作業。 2.本府法規會已於3月17日召開「臺中市低碳社區認證辦法」初審會議。 3.本月份完成十大無悔措施輔導累積共計28處(包括社會局、勞工局、經濟發展局及民政局等)，查核共計14處(包括警察局、本局環設大隊及本局環檢科等)，查核結果皆符合環保署10項規定。 4.於3月28日至本市潭子區潭水亭配合辦理「104年潭子區成年禮暨垃圾減量—資源回收、節能減碳宣導活動」1場次。 5.於3月25日至本市梧棲區草湳社區及3月30日至本市大安區海墘社區辦理節能減碳暨低碳飲食宣導講座各1場次。 6.預計於3月24日至5月10日完成公寓大廈廣播託播1則共450	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工

										檔次。	
134	104AP00 045	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	104年南屯文 山等5區掩埋 場滲出水處 理廠操作營 運、維護修繕 及定期申報 等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 2月份契約價金已支付，無逾期或 違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期 程 1031229/開/完工
135	104AP00 086	財物勞 務採購	環保局/廢 棄物管理 科/	臺中市南B 區委託民營 清除機構清 運垃圾、資源 回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年2月份南B區垃圾運垃圾 噸數共計1223公噸、採按月付款 計請領清運服務費780,000元。 104年3月份清運資料依合約廠 商需於4月10日提送本局，俟廠 商提報後辦理後續事宜。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
136	104AP00 084	財物勞 務採購	環保局/廢 棄物管理 科/	臺中市區 委託民營清 除機構清運 垃圾、資源回 收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年2月份中區垃圾運垃圾噸 數共計300公噸、採按月付款計 請領清運服務費600,000元。104 年3月份清運資料依合約廠商需 於4月10日提送本局，俟廠商提 報後辦理後續事宜。	1040123 最後修改期 程 1031224/開/完工
137	103AP00 064	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 一組	102年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫(後 續擴充)	147,056	100	100	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於104年3月9日完成104年 第1季(1月)驗收作業，並已於104 年3月19日結案。	1030114 最後修改期 程 1021217/1030430 招/ 決標 1030731/開/完工
138	103AP00 126	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及	103年清潔車 輛裝置後處 理器購置及 運行維護計 畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：1次 目前廠商繼續履約中。	1031021 最後修改期 程 1030601/1031115 招/ 決標 開/完工

			勞工安全 科第三股								
139	104AR00 023	財物勞 務採購	地政局/清 水地政/第 二課	104 年度臺中 港特定區計 畫(第三次通 盤檢討)都市 計畫樁位重 置地籍圖重 測計畫	18,295	0	0	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 目前擬辦招標文件作業中	1040401 最後修改期 程 1041030/開/完工
140	104AT00 001	財物勞 務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	編印發行 104 年市政宣導 月刊—臺中 好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 102 年 3 月 30 日依約規劃、 設計刊物並發行 4 月號。	1031119 最後修改期 程 1031201/開/完工
141	104AK00 043	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 一股	臺中市兒童 發展通報中 心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,累計通報量 438 案	1031231 最後修改期 程 1031231/1041231/開/ 完工
142	104AY00 015	財物勞 務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 104 年度各機 關資訊設備 汰舊換新(含 汰換 XP 電腦) 採購案	60,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 預計辦理情形：104 年 3 月 31 日 第一次交貨。 實際辦理情形：104 年 3 月 25 日 發文請廠商出貨。	1031224 最後修改期 程 1031217/1040331 招/ 決標 1040630/開/完工
143	103AP00 125	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	103 年度環保 署補助辦理 垃圾車加裝 濾煙器示範 運行計畫	10,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 履約中	1040109 最後修改期 程 1040228/1040710 招/ 決標 1050410/開/完工
144	104AA00 010	財物勞 務採購	秘書處/廳 舍管理科/ 廳舍管理 科第一股	104 年度臺中 市政府臺灣 大道市政大 樓清潔維護 案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案係屬例行性案子，有關 3 月 份工作事項，廠商業於 3 月 31 日 完成履約。	1031225 最後修改期 程 1031224/開/完工

145	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 3 期計畫	16,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 於 3/30 簽約完成	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
146	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
147	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
148	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104 年度護理. 社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數：1 次， 預定期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理. 社工及照顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改期程 1040228/開/完工
149	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2 次， 預定期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104 年 2 月份廠商代收停車費件數有 878,699 件，代收金額為 30,944,217 元，代收手續費為 3,481,422 元，業於 104 年 3 月 25 日簽奉核可，刻正辦理 104 年 2 月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
150	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市社區保母系統暨	126,127	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次	1031231 最後修改期程

			福利科/婦女及兒少福利科第一股	弱勢家庭兒童臨時托育服務						各系統已向社家署提出補助申請計畫。	1040228/開/完工
151	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 服務持續辦理中	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
152	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市104年度充實愛心食物銀行採購	12,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於3月28日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
153	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依契約規定執行計畫各項查核， 並辦理室內空品說明會，。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
154	104AP00060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度採購掃街車3輛	12,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案已於104年2月6日完成簽約， 目前承攬廠商履約中。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
155	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	21,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 標案期程尚未開始，需求規格彙整中。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
156	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	10	10	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 招標文件簽辦中	1040127 最後修改期程 1040516/開/完工
157	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	104年空品淨化區巡查管理及裸露地	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.3月3日至3月5日辦理3月份	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/

			氣及噪音 管制科第 二股	稽(巡)查計畫						空品淨化區巡查作業共計 17 處。 2.3 月 7 日於太平區麗園公園辦理 空品淨化區音樂會活動。 3.3 月 9 日至 3 月 10 日辦理空品 淨化區專家學者考核作業共計 5 處。 4.3 月 12 日辦理一般裸露地巡查 作業共計 12 處。 5.3 月 10 日及 3 月 12 日辦理一般 裸露地複勘作業總計 8 處。 6.3 月 16 日配合蔡其昌立委服務 處辦理大甲區文武等五里聯合活 動中心風雨廣場及綠地美化工程 會勘作業。 7.3 月 16 日至 3 月 18 日辦理臺灣 燈會植栽集中及去化作業。 8.3 月 17 日辦理 101 年以後補助 工廠綠化後續追蹤作業共計 5 家 次。 9.3 月 17 日提送空品淨化區整體 環境及植物健檢作業企劃書。 10.3 月 17 日辦理企業、工廠植樹 綠化申請現勘作業，共計 5 家。 11.3 月 16 日、3 月 17 日及 3 月 19 日辦理一般裸露地巡查作業共 計 7 處。 12.3 月 17 日辦理一般裸露地複勘 作業總計 1 處。 13.3 月 19 日辦理烏日區文小四及 文中二校園預定地會勘作業。 14.3 月 25 日辦理公明國小補助綠 化申請案初勘作業。	完工
158	104AP00 043	財物勞 務採購	環保局/水 質及土壤 保護科/水 質及土壤 保護科第 一股	104 年度臺中 市土壤及地 下水污染調 查及查證工 作計畫	20,884	40	40	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.104 年 1 月 1 日完成簽約，2 月 25 日品保規畫書經環檢所同意認 可並已提送定稿本；2/9 核撥本局 第 1 期款新台幣 916 萬 1,235 元 整。 2.1/7、1/23、2/12、3/12、3/31 辦	1040202 最後修改期 程 1031231/1040630 招/ 決標 1040715/開/完工

										理本年度土推小組會議計5場次。 3.2/11 辦理內部教育訓練1場次；辦理校園宣導活動(7間，104/3/3~3/5及103/3/13)；枯水季地下水採樣82口(104/3~103/4)；BL162軍事場址土壤驗證採樣3/30~31)。	
159	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案第1季經費訂於104年4月30日完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
160	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本月辦理撥付都會1區、都會2區、海線區、屯區、山線(含偏遠)區之2月份人事費用。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
161	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(二)	14,466	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 截至3/26，開班規劃簽辦中。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
162	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度防水透氣雨衣	18,500	30	30	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 前置作業完成，預訂於4月22日辦理資格審查，4月24日辦理評選。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
163	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工

164	104AP00 013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 一、已於104年3月3日召開評選會議，思維環境科技有限公司為第1優勝廠商。 二、已於104年3月17日辦理議價，得標廠商為思維環境科技有限公司。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
165	104AP00 033	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	2015臺灣燈會在臺中流動廁所租賃	19,380	85	85	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 執行活動及撤場	1040128 最後修改期程 1031210/開/完工
166	104AP00 117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 依契約辦理	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
167	104AP00 121	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	臺中市政府電動汽車租賃	25,200	0	0	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於104年3月25日簽奉核准本案停止辦理標案，相關經費一併停支。	1040313 最後修改期程 1040731/1040801 招/決標 開/完工
168	104AP00 062	財物勞務採購	環保局/中西區清潔隊/	104年度清淨市容擴大大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工
169	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 1.於103年12月29日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理請款，已支付1月份款項，2月份請款已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工

170	104AP00 093	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第三股	104 年度廢棄 物清運車輛 採購	11,400	30	30	0		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 招標文件已於 3 月 27 日核定。	1040108 最後修改期 程 1040501/開/完工
171	104AP00 103	財物勞 務採購	環保局/綜 合計畫科/ 綜合計畫 科第二股	104 年環保志 工戶外觀摩 研習活動	20,790	35	40	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 1.本案業於 3/11 日開標，投標廠 商為新亞裕及富彙公司，共計 2 家。 2.於 3/24 日進行議價，決標廠商 為新亞裕及富彙公司，共計 2 家， 並擬於 4/2 簽約。	1040130 最後修改期 程 1040420/1040730 招/ 決標 1041030/開/完工
172	104AQ00 061	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	2015 臺中爵 士音樂節系 列活動	14,000	35	40	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 本案前已備妥招標文件，惟 3 月 24 日奉 鈞長指示修改招標文件 再陳，業於 4 月 2 日簽奉 核可， 將儘速辦理招標後續事宜。	1040330 最後修改期 程 開/完工
173	103AT00 024	財物勞 務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視 基地新建工 程專案管理 服務	20,937	30	35	5		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：1 次 本案業於 104 年 3 月 24 日召開評 選會議，後續將進行評選結果簽 辦等事宜。	1040304 最後修改期 程 1040531/開/完工
174	103AP00 025	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	103 年「臺中 市機車排氣 檢驗站管理 計畫」	11,780	85	95	10		流廢標次數：0 次， 預定期程修改次數：0 次 104 年 3 月 27 日辦理驗收。	1030110 最後修改期 程 1030101/1030731/開/ 完工

175	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目三)	19,800	30	40	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
176	104AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目二)	18,000	30	40	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
177	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	10	20	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 已於3月31日上網公告。	1040108 最後修改期程 1040610/開/完工
178	104AM00029	財物勞務採購	警察局/刑事鑑識中心/	臺中市政府警察局DNA實驗室建置-分析儀器設備採購案	10,700	20	30	10		流廢標次數：1次， 預定期程修改次數：0次 3月17日第一次開標流標，預計4月2日第二次開標。	1031230 最後修改期程 1040531/開/完工
179	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目四)	14,400	30	40	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 履約中	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
180	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	30	40	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年3月12日已進行評選會議。104年3月26日已進行議價。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

181	104AO00 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	20	30	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 標案公告中	1031230 最後修改期程 1040630/開/完工
182	103AP00 018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103年「臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫」	14,000	85	95	10		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 104年3月27日辦理驗收事宜。	1030109 最後修改期程 1030120/1030128 招/決標 1030731/開/完工
183	104AL00 022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市104年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	40	55	15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 截至3/31止共媒合就業80人次， 成功推介就業53人次，共服務 2096人次。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工
184	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	70	85	15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案於103年12月24日檢送期末報告書會議紀錄，廠商依契約規定於104年1月23日檢送公開展覽草案計畫書圖至本局，本案將辦理主要計畫及細部計畫實質分離作業，刻針對公展草案計畫書圖修正及召開機關協調會後，辦理都市計畫書圖公開展覽法定程序。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
185	104AP00 034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	104年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	40	55	15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3月20日已陸續辦理全市公共區域環境消毒工作。	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
186	102AD01 047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整	35,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 2/10 辦理期中檢討規劃報告審查	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/

				體規劃委託 技術服務案						會議，期中報告修正稿依委員審查意見修正中。	決標 1040601/開/完工
187	104AO00 007	財物勞 務採購	衛生局/檢 驗科/	104年打造多 功能檢驗室 專案計畫	21,600	0	20	20		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 招標文件已於104年3月31日簽 辦。	1031225 最後修改期 程 1040615/1040915 招/ 決標 開/完工
188	104AT00 010	財物勞 務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	2016 臺中市 跨年晚會活 動	12,000	0	35	35		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 3月18日上陳招標文件，3月25 日簽准。	1031229 最後修改期 程 開/完工
189	104AU00 005	財物勞 務採購	稅務局/資 訊科/資訊 科機作股	104年資訊設 備新增汰換	13,354	0	40	40		流廢標次數：0次， 預定期程修改次數：0次 本案已於3月13日決標，決標金 額為12,499,486元整，由廠商台 灣富士全錄股份有限公司得標。	1031121 最後修改期 程 1040815/開/完工
190	102AM0 0023	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	臺中市政府 警察局102年 度「水湳經貿 園區」治安要 點監視錄影 系統建置採 購案	28,000	40	85	45		流廢標次數：2次， 預定期程修改次數：1次 持續建置中。	1030804 最後修改期 程 1020430/開/完工

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	發文統計																	
				合計		6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結				小計		辦結公文合計		待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+(3)	(4)	件數	%	件數	%	件數	%	(5)+(6)+(7)	(8)	件數	%	(10)+(11)	(12)	(13)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)			
合計	117,282	13,972	45,464	176,718	63,818	98.73	820	1.27	4	0.01	64,642	96,638	161,280	91.26	1.75	15,438	8.74	15,034	404		
秘書處	1,287	128	173	1,588	304	99.02	3	0.98	0	0.00	307	1,156	1,463	92.13	1.67	125	7.87	125	0		
民政局	3,478	376	926	4,780	1,750	98.76	22	1.24	0	0.00	1,772	2,596	4,368	91.38	1.89	412	8.62	412	0		
財政局	1,499	151	450	2,100	573	98.12	11	1.88	0	0.00	584	1,378	1,962	93.43	1.56	138	6.57	138	0		
教育局	6,302	963	2,885	10,150	4,308	97.49	110	2.49	1	0.02	4,419	4,604	9,023	88.90	1.87	1,127	11.10	1,004	123		
建設局	10,149	1,645	3,969	15,763	4,723	95.15	239	4.81	2	0.04	4,964	8,918	13,882	88.07	2.08	1,881	11.93	1,704	177		
社會局	8,079	1,437	2,956	12,472	5,605	98.68	75	1.32	0	0.00	5,680	5,613	11,293	90.55	2.49	1,179	9.45	1,169	10		
警察局	4,635	273	1,400	6,308	2,735	100.00	0	0.00	0	0.00	2,735	3,228	5,963	94.53	1.07	345	5.47	345	0		
衛生局	6,344	684	2,212	9,240	3,144	99.15	27	0.85	0	0.00	3,171	5,506	8,677	93.91	2.05	563	6.09	555	8		
環境保護局	7,294	1,040	3,336	11,670	3,753	99.73	10	0.27	0	0.00	3,763	6,707	10,470	89.72	1.81	1,200	10.28	1,185	15		
地政局	3,865	584	2,767	7,216	4,039	99.29	29	0.71	0	0.00	4,068	2,662	6,730	93.26	1.29	486	6.74	484	2		
經濟發展局	5,831	593	1,314	7,738	1,678	99.41	10	0.59	0	0.00	1,688	5,330	7,018	90.70	1.86	720	9.30	717	3		
新聞局	739	105	215	1,059	171	100.00	0	0.00	0	0.00	171	779	950	89.71	1.91	109	10.29	108	1		
主計處	1,042	115	159	1,316	262	100.00	0	0.00	0	0.00	262	926	1,188	90.27	1.69	128	9.73	128	0		
人事處	1,316	122	314	1,752	691	100.00	0	0.00	0	0.00	691	963	1,654	94.41	1.40	98	5.59	97	1		
研考會	1,198	154	284	1,636	245	99.59	1	0.41	0	0.00	246	1,248	1,494	91.32	1.47	142	8.68	139	3		
政風處	977	91	190	1,258	193	100.00	0	0.00	0	0.00	193	988	1,181	93.88	1.26	77	6.12	77	0		
勞工局	4,989	716	1,997	7,702	2,682	99.33	18	0.67	0	0.00	2,700	4,151	6,851	88.95	2.16	851	11.05	841	10		
水利局	5,332	775	2,400	8,507	2,974	99.43	17	0.57	0	0.00	2,991	4,543	7,534	88.56	2.02	973	11.44	971	2		
地方稅務局	13,757	679	5,950	20,386	8,275	99.98	2	0.02	0	0.00	8,277	11,154	19,431	95.32	0.96	955	4.68	953	2		
農業局	3,094	315	910	4,319	1,335	99.18	11	0.82	0	0.00	1,346	2,594	3,940	91.22	1.88	379	8.78	374	5		
交通局	3,179	455	1,039	4,673	1,479	95.60	68	4.40	0	0.00	1,547	2,651	4,198	89.84	2.41	475	10.16	462	13		
觀光旅遊局	1,368	243	384	1,995	550	97.52	14	2.48	0	0.00	564	1,210	1,774	88.92	2.47	221	11.08	221	0		
法制局	1,983	178	636	2,797	749	100.00	0	0.00	0	0.00	749	1,850	2,599	92.92	1.26	198	7.08	198	0		
消防局	4,743	332	655	5,730	885	96.51	31	3.38	1	0.11	917	4,441	5,358	93.51	1.87	372	6.49	366	6		
文化局	1,600	253	975	2,828	719	97.29	20	2.71	0	0.00	739	1,815	2,554	90.31	2.02	274	9.69	273	1		
客委會	571	55	79	705	108	100.00	0	0.00	0	0.00	108	561	669	94.89	1.22	36	5.11	36	0		
都市發展局	11,634	1,375	6,591	19,600	9,491	98.98	98	1.02	0	0.00	9,589	8,248	17,837	91.01	1.69	1,763	8.99	1,743	20		
原民會	997	135	298	1,430	397	99.00	4	1.00	0	0.00	401	818	1,219	85.24	2.27	211	14.76	209	2		

## 二、區公所

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計			發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				〔1〕+〔2〕+ 〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+ 〔7〕	〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕						
					件數	%	件數	%	件數	%		件數			%	件數		%	件數		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕			
合計	54,520	4,163	16,476	75,159	27,489	99.88	33	0.12	0	0.00	27,522	43,067	70,589	93.92	1.29	4,570	6.08	4,565	5		
中區區公所	1225	110	336	1,671	482	100.00	0	0.00	0	0.00	482	1121	1,603	95.93	1.25	68	4.07	68	0		
東區區公所	1605	115	438	2,158	826	100.00	0	0.00	0	0.00	826	1196	2,022	93.70	1.32	136	6.30	136	0		
西區區公所	2075	78	536	2,689	1036	100.00	0	0.00	0	0.00	1,036	1578	2,614	97.21	0.77	75	2.79	75	0		
南區區公所	1922	146	471	2,539	920	100.00	0	0.00	0	0.00	920	1490	2,410	94.92	1.14	129	5.08	129	0		
北區區公所	2060	168	692	2,920	1132	100.00	0	0.00	0	0.00	1,132	1635	2,767	94.76	1.00	153	5.24	153	0		
西屯區公所	2694	193	753	3,640	1525	100.00	0	0.00	0	0.00	1,525	1928	3,453	94.86	0.95	187	5.14	187	0		
南屯區公所	2144	161	797	3,102	1274	100.00	0	0.00	0	0.00	1,274	1669	2,943	94.87	1.09	159	5.13	159	0		
北屯區公所	3118	215	1135	4,468	1921	100.00	0	0.00	0	0.00	1,921	2269	4,190	93.78	1.05	278	6.22	278	0		
豐原區公所	2585	199	934	3,718	1550	100.00	0	0.00	0	0.00	1,550	1911	3,461	93.09	1.28	257	6.91	257	0		
大里區公所	2605	223	807	3,635	1219	99.51	6	0.49	0	0.00	1,225	2159	3,384	93.09	1.51	251	6.91	251	0		
太平區公所	2909	282	1135	4,326	1740	99.83	3	0.17	0	0.00	1,743	2293	4,036	93.30	1.51	290	6.70	290	0		
清水區公所	2007	62	565	2,634	1023	100.00	0	0.00	0	0.00	1,023	1482	2,505	95.10	1.06	129	4.90	127	2		
沙鹿區公所	1882	160	591	2,633	882	99.44	5	0.56	0	0.00	887	1557	2,444	92.82	1.23	189	7.18	187	2		
大甲區公所	1765	124	542	2,431	855	100.00	0	0.00	0	0.00	855	1404	2,259	92.92	1.43	172	7.08	172	0		
東勢區公所	1732	104	437	2,273	797	100.00	0	0.00	0	0.00	797	1329	2,126	93.53	1.55	147	6.47	147	0		
梧棲區公所	1512	144	456	2,112	599	100.00	0	0.00	0	0.00	599	1343	1,942	91.95	1.45	170	8.05	170	0		
烏日區公所	1734	155	534	2,423	1017	100.00	0	0.00	0	0.00	1,017	1258	2,275	93.89	1.53	148	6.11	148	0		
神岡區公所	1764	171	469	2,404	837	100.00	0	0.00	0	0.00	837	1386	2,223	92.47	1.77	181	7.53	181	0		
大肚區公所	1565	90	404	2,059	664	100.00	0	0.00	0	0.00	664	1318	1,982	96.26	0.77	77	3.74	77	0		
大雅區公所	1905	149	749	2,803	1225	100.00	0	0.00	0	0.00	1,225	1447	2,672	95.33	1.17	131	4.67	131	0		
后里區公所	1737	110	393	2,240	704	99.15	6	0.85	0	0.00	710	1407	2,117	94.51	1.59	123	5.49	123	0		
霧峰區公所	1789	111	554	2,454	774	100.00	0	0.00	0	0.00	774	1502	2,276	92.75	1.26	178	7.25	178	0		
潭子區公所	1798	172	612	2,582	1000	100.00	0	0.00	0	0.00	1,000	1397	2,397	92.84	1.61	185	7.16	185	0		
龍井區公所	1652	97	477	2,226	818	100.00	0	0.00	0	0.00	818	1269	2,087	93.76	1.34	139	6.24	139	0		
外埔區公所	1394	122	350	1,866	541	100.00	0	0.00	0	0.00	541	1187	1,728	92.60	1.41	138	7.40	138	0		
和平區公所	1619	194	585	2,398	879	98.65	12	1.35	0	0.00	891	1315	2,206	91.99	1.78	192	8.01	191	1		
石岡區公所	1117	78	200	1,395	353	99.72	1	0.28	0	0.00	354	970	1,324	94.91	1.31	71	5.09	71	0		
大安區公所	1284	97	208	1,589	414	100.00	0	0.00	0	0.00	414	1060	1,474	92.76	1.67	115	7.24	115	0		
新社區公所	1322	133	316	1,771	482	100.00	0	0.00	0	0.00	482	1187	1,669	94.24	1.34	102	5.76	102	0		

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室受理

資料下載日期：104年4月9日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	764	2	26	1	30	45	74	59	153	29	16	20	50	16	79	25	16	48	9	31	4	1	18	0	7	0	3	1	1	0	
·本月件數	325	2	17	1	9	25	30	38	58	10	9	10	22	4	26	7	7	20	6	11	2	2	5	0	1	1	2	0	0	0	
·累計	1089	4	43	2	39	70	104	97	211	39	25	30	72	20	105	32	23	68	15	42	6	3	23	0	8	1	5	1	1	0	
案件來源·本府	25	0	1	0	0	4	5	0	8	1	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
·市長室	300	2	16	1	9	21	25	38	50	9	8	10	20	4	26	7	7	19	6	10	2	2	5	0	1	0	2	0	0	0	
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式·適當處理	245	2	16	1	7	14	19	31	33	10	8	10	17	1	22	6	7	15	5	10	2	2	3	0	1	1	2	0	0	0	
·轉權責機關處理	8	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	依限	210	2	16	1	2	17	9	23	26	7	9	10	16	1	20	5	7	16	3	10	2	2	3	0	1	1	1	0	0	0
	逾限	48	0	0	0	5	2	10	12	8	3	0	2	0	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
未結	未逾限	45	0	1	0	0	6	6	2	12	0	0	2	3	4	1	0	4	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	15	0	0	0	2	0	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	續辦未結	7	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、服務中心受理

資料下載日期：104年4月9日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司			
受理情形·上月累計	34	0	0	0	1	5	2	5	4	0	0	0	4	3	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	7	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·累計	41	0	0	0	2	6	3	6	4	0	0	0	4	3	9	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
案件來源·聯合服務中心	7	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式·適當處理	6	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	依限	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	續辦未結	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市長信箱受理

資料下載日期：104年4月9日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,839	13	8	52	3	150	78	302	563	365	26	64	59	66	51	550	46	68	230	31	18	9	6	25	2	6	2	16	1	0	29	
已結件數	合計	2,442	13	8	49	3	139	67	273	538	221	25	56	59	60	47	457	45	58	185	30	16	9	6	23	2	6	1	16	1	0	29
	依限	2,110	8	8	48	3	110	65	181	379	198	20	54	58	55	47	449	45	58	185	30	16	9	6	23	2	6	1	16	1	0	29
	逾限	332	5	0	1	0	29	2	92	159	23	5	2	1	5	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.02	100	100	94.23	100	92.67	85.9	90.4	95.56	60.55	96.15	87.5	100	90.91	92.16	83.09	97.83	85.29	80.43	96.77	88.89	100	100	92	100	100	50	100	100	0	100
未結件數	未結件數	397	0	0	3	0	11	11	29	25	144	1	8	0	6	4	93	1	10	45	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
	未逾限	309	0	0	3	0	7	11	20	10	86	1	8	0	6	4	92	1	10	44	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	
	已逾限	88	0	0	0	0	4	0	9	15	58	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	續辦未結	77	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	16	0	0	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

#### 四、1999 話務中心受理

資料下載日期：104 年 4 月 9 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	11723	17	145	8	207	759	1992	3266	849	258	179	76	207	87	1519	260	205	1125	74	67	50	52	72	1	3	2	50	2	1	190	
·本月件數	7457	8	116	3	146	327	1149	2356	541	165	113	116	105	69	890	152	102	711	52	45	19	33	67	0	5	10	28	1	1	127	
·累 計	19180	25	261	11	353	1086	3141	5622	1390	423	292	192	312	156	2409	412	307	1836	126	112	69	85	139	1	8	12	78	3	2	317	
處理方式·適當處理	5817	8	90	1	134	206	861	1981	243	121	90	113	98	45	661	124	80	628	46	43	19	32	21	0	5	10	28	1	1	127	
·轉權責機關處理	464	0	0	1	3	94	188	67	1	27	1	2	0	8	0	22	3	0	5	0	0	1	41	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	22	0	0	0	2	1	0	0	8	0	0	0	1	6	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	依 限	5301	8	88	2	116	292	775	1427	237	134	91	114	92	59	645	138	82	627	46	43	19	33	62	0	5	10	28	1	1	126
	逾 限	1002	0	2	0	23	9	274	621	15	14	0	1	7	0	17	10	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
未結	未 逾 限	733	0	26	1	5	26	28	73	185	17	22	1	5	10	223	3	18	83	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
	已 逾 限	246	0	0	0	2	0	61	174	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	續 辦 未 結	175	0	0	0	0	0	11	61	96	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料下載日期：104年4月9日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	162	0	3	0	2	7	17	28	15	3	1	1	4	8	42	6	9	7	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
·本月件數	83	1	2	0	2	2	12	15	8	1	0	2	3	6	18	3	2	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
·累計	245	1	5	0	4	9	29	43	23	4	1	3	7	14	60	9	11	7	1	5	5	0	1	0	0	0	0	3	0		
案件來源·總統府	16	0	0	0	0	1	0	4	1	0	0	1	1	1	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	42	1	1	0	2	1	6	5	2	0	0	1	2	5	10	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·監察院	7	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
·其他	18	0	0	0	0	0	4	6	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式·適當處理	61	1	1	0	2	1	9	12	5	1	0	2	3	2	15	3	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	依限	50	1	1	0	1	2	3	6	5	1	0	2	3	14	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	逾限	15	0	0	0	1	0	6	6	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未結	未逾限	11	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	續辦未結	6	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

