加4年4月列管案件月報

80 03



概述	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫	49
二、府列管標案	
(一) 學校工程	52
(二) 道路橋梁工程	67
(三) 交通工程	
(四) 水利工程	
(五) 水土保持工程	91
(六) 公有建築工程	93
(七) 環保工程	106
(八) 景觀及綠化工程	
(九) 觀光遊憩工程	
(十) 重劃及區段徵收工程	111
(十一) 災修工程	
(十二) 其他	
参、一般公文處理時效	
一、一級機關	166
二、區公所	167
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理	169
二、服務中心受理	16 ⁰

Ξ	市長信箱受理170)
四	999 話務中心受理17]	1
五	總統府、行政院等上級機關交辦17 2	2

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

彙整各機關辦理情形如案件一覽表,詳見P3~P48。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫:

103年度計畫總計列管7案,進度符合者計4案,進度落後者計3案。104年度計畫總計新增17案。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳見P49~P53。

二、府列管標案:

總計列管 408 案,進度符合者計 326 案;進度落後者計 82 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表,各標案辦理情形詳見 P54~P165。

工程類別	學校工程	道路橋梁 工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩 工程	重劃工程 區段徵收 工程	災修工程	其他類(財物及 勞務採購)	合計
落後件數 (A)	16	10	7	7	2	11	0	4	2	15	0	8	82
落後件數 比率(A/B)	34.04%	27.78%	46.67%	15.91%	66.67%	30.56%	0.00%	50.00%	50.00%	51.72%	0.00%	4.37%	20.10%
總件數(B)	47	36	15	44	3	36	3	8	4	29	0	183	408
占整體落 後比率	19.51%	12.20%	8.54%	8.54%	2.44%	13.41%	0.00%	4.88%	2.44%	18.29%	0.00%	9.76%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、一級機關發文平均使用日數為 1.84 天,詳見 P166。
- 二、區公所發文平均使用日數為 1.30 天,詳見 P167。

肆、人民陳情案件管制情形

4月份新收案件數共受理 9,422件,較 3月份 10,711件,減少 12.03%。陳情案件報表包含下列五大項:

一、本府及市長室受理:

共受理 289 件,未結案件共計 70 件,未結案比率 24. 22%(未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P168。

二、服務中心受理:

共受理 11 件,未結案件共計 3 件,未結案比率 27. 27%(未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P169。

三、市長信箱受理:

共受理 2,685 件,未結案件共計 382 件,未結案比率 14.23%(未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P170。

四、1999話務中心受理:

共受理 6,345 件,未結案件共計 987 件,未結案比率 15.56%(未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P171。

五、總統府、行政院等上級機關交辦:

共受理 92 件,未結案件共計 23 件,未結案比率 25%(未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P172。

壹、市政會議指示事項辦理情形

第202次市政會議案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	對於上門人人(4/10)本市捷運線(4/10)本市捷運線,在東東海 (4/10)本市捷運線,在東東海 (4/10)本市捷東線,在東東海 (4/10)本市捷東東京 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市地域 (4/10)本市 (4/10)本 (4/	本府各機關	#理情形 本府各機關: 遵照辦理	列管情形 本府各機關: 繼續列管
	責;但是在災難發生後,我們要做好各種 應變及善後的工作,避免再次發生類似的 悲劇。返國到醫院探視受傷民眾時,我們 立即向傷亡者及其家屬道歉,並負 起 在、絕不逃避,也請所有同仁務必警惕, 在本次工安事件中,我們遭受外界的質疑 在本次工安事件中,我們遭受外界的 質疑 不能成為卸責的理由,而是為了更積極承 擔應負的責任。如何讓死傷者家屬得到撫			

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
	慰,讓所有市民有免於恐懼的權益,讓未來生活能更為安全、安心,不但是我們對家人的責任與義務,也是所有市民對我們最大的信任與付託,包括本人在內的市府團隊必須深刻反省、永遠銘記在心。			
02	有與 23 頁 23 試責 医 24 的 24 的 25 的 4 的 4 的 4 的 4 的 5 的 4 的 5 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6	交衛勞社人市法局局局局處展局	交通局: 本局於4月14日起即全天候派遣人員專案稽查捷運綠線沿線交維設施,並派員稽查本市其他重大工程案件。目前計稽查 43 件次,並針對違失情形開罰 3 件。 衛生局: 一、本局從4月10日臺中捷運工程意外事件發生後,立即通知事故現場最近之急救責任醫院,分別為中國醫藥大學附設醫院及臺中慈濟醫院,另,為掌握事故現場傷患即時情形,本局立即於衛生福利部緊急醫療管理系統上開案,請急救責任醫院上傳傷患情形,以利本局掌握病患相關資訊。 二、本局每日追蹤傷患住院狀況,並請中國醫藥大學附設醫院及臺中慈濟醫院,隨時掌握傷患情形,全力照顧病患。 三、本局從4月10日截至目前為止,每日追蹤傷患復原情況,並回報本局鈞長掌握病況。 104年4月20日上午9時,臺中捷運工程意外,病患4名目前狀況: (一)中國附醫3名: 1.謝○○(男)37歲:肋骨斷裂、腰椎第2節粉碎性骨折、右側氣血胸。一般病房持續治療中,目前病情穩定。	衛繼 勞繼 社繼 人繼 都繼 法生績 工續 會續 事續 市續 制局列 局列 處列 發列 局部 處列 發列 局部 二管 二管 三管 三管 三管 三
				繼續列管

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
	市,也只有臺中市民最期待臺中市政		般病房持續治療中,生命徵象穩定,可下床活動。	
	府來做這件事,因此我們要化被動為		3. 林○○男)58 歲:腦出血,一般病房治療中,與謝○	
	主動,將增加稽查的次數,修改三方		○在同病房,4/16 進行手術放置腦部引流管,現意	
	合約內容,要求捷運綠線有專人進駐		識尚未完全清醒,仍持續觀察中。	
	稽查,並運用技術性的方法(如設置監		(二)臺中慈濟1名:	
	視器)來防範未然。政府只有一個,我		1. 陳○○(男)39 歲:腦出血,意識清楚,一般病房持	
	們要超越中央與地方的職權劃分,以		續治療中,病情穩定。	
	及三方合約書的職權歸屬,以市民為			
	主,承擔起所有責任。		勞工局:	
	二、請衛生局隨時掌握 4 名傷者復原進		一、有關本次傷亡勞工的撫卹及心理的復健與家屬的協助與關	
	度,並落實後續的協助與追蹤。		懷,本局辦理情形如下:	
	三、本次傷亡勞工的撫卹及心理的復健,		(一)「職災勞工主動服務」(以下簡稱 FAP):	
	或其家屬的協助與關懷,請勞工局與		1. 持續透過「職災勞工主動服務」(以下簡稱 FAP),以	
	社會局共同落實。		單一窗口全面服務方式,依個別受災勞工及家屬需求	
	四、中央正在檢討有關勞動檢查權的下		提供勞動權益保障(如:勞動權益諮詢、協助申請勞	
	放,這將涉及放寬人事員額編制與預		保給付、連結法律諮詢等)與家庭危機調適(如:連結	
	算編列,相關的預算我們一定會編		經濟補助、心理諮商、關懷支持等)等服務,另針對	
	列,請積極爭取員額放寬。		受傷之 4 位勞工未來醫療復健完成後之重返職場亦	
	五、本次工地附近的住户或店家,因事故		將提供適性協助(視個案醫療復健完成後轉介工作強	
	震動造成建築結構受損的疑慮,請求		化中心提供工作強化或提供就業服務等)。	
	市府能否協助檢視房屋安全,請都發		2. 針對非設籍/居住於本市勞工,連結所屬縣市就近提	
	局積極辦理。		供協助:用路人蘇○○設籍彰化縣,已轉請彰化縣	
	六、捷運綠線全面停工,請林副市長與臺		FAP 同仁提供家屬相關協助。另受傷勞工邱○○已於	
	北市林榮欽副市長以逐段安檢的方式		4月19日出院返回高雄休養,本局於4月22日轉請	
	檢查全線,確定安全無虞才能復工,		高雄市 FAP 就近提供後續協助。	
	並要求臺北捷運公司提升施工廠商的		(二)職災勞工死亡慰問金:	
	自主管理,並採一致的施工監督標		1. 梁○○及杜○○二位死亡勞工因設籍於臺中市,符合	

編號 指示事項 承辦機關	辨理情形	列管情形
準,吊掛作業一律在夜間施工。 七、請法制局協助啟動三方個案協議、成 立單一窗口並結合律師提供免費的法 律諮詢,協助被害者求償事宜,並協 助檢討修正本市自治條例。處罰金額 部分,期望中央可以放寬罰鍰上限, 並可連續開罰。裁罰只是手段,防止 工安事件的發生才是目的,不能讓施 工廠商抱持僥倖的心理。	辦理情形 本市職災勞工死亡家屬慰問金發放資格,4月11日各發給家屬 40萬元慰問金(含本府職災死亡家屬慰問金 30萬元及勞動部職業安全衛生署 10萬元慰問金)。 2. 用路人蘇○○因設籍彰化縣,不符本市職災勞工死會局社會教助專戶支應慰問金,並於4月11日發給40萬元慰問金(含由彰化縣 FAP協助申請勞動部職業安全衛生署10萬元慰問金)。 3. 謝○○為雇主身分,不符本市職災勞工死處關關實部大學有關家屬後續關懷部本局仍持續協助,如個案家屬有經濟協助需求,目前後等理員亦將協助連結相關民間資源,,每日的社會善心人士募款20萬元作為慰問金發給。 三)災後勞工創傷處理: 1. 提供「員工無憂專線」諮詢專線:本次重大工安事件對本市其他勞工或多或少造成心理負擔五無憂專線」2314-9099(安心一世,揪您久久),透過電話諮詢遇一至週五8:00~21:00(中午不休息)。服務時間過程市股份等工程,與勞工不安及無應之情緒,本局提供「員過程的過程的方案。 2. 立即導入「員工協助方案」:考量本次工安事件對於	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			其中2名創傷嚴重者自4月20日起進行深度心理諮	
			商服務。另對於用路人蘇○○所屬公司(臺灣食益補	
			股份有限公司)臺中區同仁,業已主動聯繫瞭解入廠	
			服務之需求。	
			3. 藉由電話諮詢或是安心講座的進行,同時評估勞工狀	
			況,如有創傷嚴重者安排深度心理諮商服務,以全面	
			照顧本市勞工職場心理健康。	
			二、有關勞動檢查權與員額部分:	
			(一)擴大勞動檢查授權部分,勞動部業以104年4月9日勞	
			職授字第 10402007122 號公告自 104 年 5 月 1 日起擴大	
			授權本府辦理勞動檢查業務:「(一)轄區內之勞動基準	
			法等相關勞動法令之勞動條件檢查。(二)轄區內下列範	
			圍及業別之勞動檢查法及職業安全衛生法之監督檢查:	
			1、本府所屬機關(構)與其辦理之公共工程及轄內臺中工	
			業區、大里工業區、大甲幼獅工業區、臺中港關連工業	
			區、豐洲科技工業區、臺中市精密機械科技創新園區、	
			仁化工業區、太平工業區、豐原工業區及霧峰工業區。2、	
			前目所列工業區以外之所有製造業。」,與原規劃相符,	
			未來將持續爭取勞動檢查全面授權。	
			(二)有關擴充勞動檢查人力部分,已另案簽核「臺中市勞動	
			檢查業務授權暨人力需求計畫書」,業於104年4月29	
			日奉市長核定於本府人力允許時提報人力審查小組優先	
			擴充勞動檢查人力。	
			社會局:	
			一、啟動本市社會局災害或意外事件緊急處理作業程序	
			(一)立即關懷慰問,致發市長慰問金:4月10日傍晚17點	

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			30 分社會局接獲事件通報後,立即備妥慰問金,陪同張	
			副市長與潘副市長至醫院慰問家屬,罹難者立即致發 2	
			萬元慰問金、傷者立即致發1萬元慰問金,並於晚間10	
			點確認掌握所有傷亡者名單。針對 4 名罹難及 4 名受傷	
			個案家屬,安排每案1對1專責社工人員共8名,於4	
			月10日~4月12日輪值方式陪伴關懷,計48人次社工	
			員參與輪值服務。	
			(二)急難救助服務:	
			1. 本次事件計有 2 名個案設籍並居住外縣市,分別通報	
			彰化縣政府及高雄市政府協助就近提供關懷,提供本	
			市連繫窗口,俾利銜接後續關懷服務。	
			2. 本次針對遭鋼樑壓車意外罹難之蘇姓婦人個案,本局	
			擬定「臺中捷運工安意外蘇姓個案遺孤子女短期生活	
			扶助計畫」,由本市社會救助金專戶提供 25 萬元計	
			畫經費,提供短期經濟救助及相關資源轉介等服務。	
			3. 居住本市轄區之個案,通報轄內區公所,由區公所主	
			動關懷,提供馬上關懷與市急難救助等協助,目前每	
			案急難救助金額新臺幣 1~2 萬元。	
			二、指派專責社工提供關懷支持服務	
			(一)資源整合及諮詢:對遭受意外而經濟陷困之家戶,主動	
			專案評估列冊低收社會福利身份;對意外致殘個案,主	
			動協助家屬申請相關身心障礙福利,以銜接緩解後續家	
			屬照顧議題。	
			(二)持續陪伴關懷:4月10日迄今,專責社工人員持續關懷	
			受傷個案復原狀況,陪伴家屬參加事件說明會、法律諮	
			詢、出殯、公祭…等事宜,即時瞭解案家需求狀況,適	
			時提供心理支持服務或社會資源連結。	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			三、結合公私資源提供多元化協助	
			(一)横向連結公部門資源:	
			1. 教育局:關懷罹難者及受傷者家有未成年就學子女	
			者,連結教育局提供受災家戶慰問金新臺幣1萬元。	
			2. 勞工局:對職災勞工身份罹難者,連結勞工局資源提	
			供職災死亡家屬慰問金 30 萬元及勞動部職業安全衛	
			生署 10 萬元慰問金;另有「職災勞工主動服務」(簡	
			稱 FAP)提供勞動權益諮詢、協助申請勞保給付及法	
			律諮詢等服務。	
			3. 衛生局:對受傷住院之個案,連結醫院社工及衛生局	
			網絡資源,對其治療、復健及長期照顧計畫,作整體	
			評估及建議。	
			4. 法制局:後續相關法律理賠問題,配合法制局及法扶	
			基金會提供個案相關法律資訊,作為後續向資方求償	
			或申請國賠之參考	
			(二)連結民間資源挹注:結合民間資源本願山彌陀講堂捐助	
			4 位罹難者家屬 10 萬元慰問金。	
			人事處:	
			為因應市政發展及各機關業務推動之需,本處林處長前即於本	
			(104)年3月12日請見行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)	
			黃人事長專案爭取同意本府總員額調整為 7800 人(現為 7140 人,	
			再核增 660 人),復於本(4)月 15 日再度請見黃人事長協商,獲致	
			初步結論:「依行政院員額管制政策之相關規定,目前臺中市政	
			府之員額、財政及人口等三項指標均未符規定,無法請增員額,	
			惟市長及人事處處長數度請求,應確有迫切需求,該總處會審慎	
			精算後專案酌增。」另本處業以 4 月 21 日府授人企字第	

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
			1040085694 號函至人事總處建請專案同意本府總員額調整為 7800人,本處將持續積極向中央爭取核增員額。	
			都市發展局: 有關本市北屯區北屯路 264 號至 282-4 號共 18 戶建築物結構安全	
			勘查,都發局指派伍正工程司帶隊,協同陳副工程司、侯土木技	
			師等三人於 104 年 4 月 13 日上午 10 時 30 分辦 18 戶建築物進行	
			結構安全勘查,勘查結果為建物現況上無結構安全之疑慮。	
			法制局:	
			一、本局業依市長指示事項協助啟動三方協議。	
			二、已指定單一窗口承辦人結合律師提供免費的法律諮詢,更由	
			犯罪被害人保護協會臺中分會 8 位律師協助被害者求償事	
			宜。	
			三、協同交通局檢討修正本市自治條例部分,後續亦將持續積極 配合辦理。	
03	有關交通局「臺中捷運綠線工安事件」專	本府各機關	本府各機關:	本府各機關:
	案檢討報告,以下提出7點裁示,務請同	交通局	遵照辨理	繼續列管
	仁確實執行:	建設局		
	一、市民的安全,是市府責無旁貸的責任,	水利局	交通局:	交通局:
	也是市民對我們最大的信任。經過這	勞工局	一、本府為了承擔責任,已於104年4月20日邀集交通部、臺北	繼續列管
	次捷運綠線工安事件的教訓,希望所	警察局	市政府與本府,召開第1次「臺中都會區大眾捷運系統烏日	ata un n
	有首長包括我本人都能深切體認到,		文心北屯線建設計畫」建設與營運三方協議書權責劃分協商	
	成為一個讓所有市民都能安心信任的		會議,以增加、檢討與調整本府可要求的工程監督事項,並 預計 4 月 93 日 7 月 第 9 次 均 充 合 議 。 木 月 白 104 年 4 月 14	, , , , ,
	團隊,不僅是我們無可迴避的責任, 也是我們在接下來的四年裡,每一天		預計 4 月 23 日召開第 2 次協商會議。本局自 104 年 4 月 14 日起,展開臺中捷運綠線工程沿線工安巡查,增加交通維持	
	都要拿來檢驗自己最嚴格的標準。		一	
	间女手个似城口 () 取取俗的你午。			で降り ノ1 日

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	二、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一	V Z I PANDA	中捷運綠線工程交通維持計畫稽查小組籌備會,由交通局副	勞工局 等 繼續 察局 列管
	不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		建設局: 一、針對本局辦理之工程,除於4月10日事發後已立即要求本局各大工地與工區針對工安進行自主檢查外,並於本週完成第一波檢查,以確認各工地之工安措施無虞,並持續將工安檢查納入每周檢討要項。 二、另本局目前辦理之路平施工,於交通流量大的路段,皆要求以夜間施工為原則,並要求於施工中加強相關交維作業,且一律請義交協助進行施工現場之指揮及交通疏導,以提昇施工期間用路安全。 三、本局將持續要求工程施作安全,以維工程推動順利及市民安全。 水利局:	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
五	有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有	八下	一、指示事項一:為維護市民的安全,通知各工程業務科室,落實交維計畫及勞工安全衛生計畫,以最高標準要求廠商市民都能安心信任的團隊。 二、指示事項四:為加強公共工程勞工安全、落實執行交維計畫,本局於104年4月15至104年4月17日辦理「交維計畫書,本局於104年4月15至104年4月17日辦理「交維計畫書,本局於104年4月15至104年4月17日辦理「交維計畫書,本局於104年4月15至104年4月17日辦理「交維計畫書,本局於104年4月15至104年4時,並函請廠面限期改改善完成是實際工安全衛生督導」,自今(104)年度實施迄今完成17件不預警勞工安全衛生督導」,自今(104)年度實際之一,與實際工程,與實際工業。一、有關實際工業的學數檢查授權。(一)轄區內下列範圍及業別之機關,與其辦理勞數檢查對於一方,與關連工業區內下列範圍及業別之機關,與其辦理之公共工程及轄內之勞動基準法等相關,對數檢查法及職業安全衛生法之監督檢查:1、大學工業區、大學的辦工業區、臺中港關連工業區、太平工業區、大學的辦工業區、臺中港關連工業區、太平工業區、豐州科技工業區、臺中港關連工業區、太平工業區、豐州科技工業區、臺中港關連工業區、太平工業區、大學的新工學,與實際工業。	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			原工業區及霧峰工業區。2、前目所列工業區以外之所有製造業。」,與原規劃相符,未來將持續爭取勞動檢查全面授權。 二、有關臺中捷運工程勞動檢查部分,因應前述擴大授權,本市勞動檢查處自 104 年 5 月 1 日後將接管臺中捷運工程之勞動檢查,規劃以高強度、高密度模式執行,以確保作業勞工與市民的安全。	
			警察局: 有關今後本市公共工程施作,建請路權核准機關明訂,要求承包 廠商除本身交通指揮人員外,應申請義交指揮交通,本局將協調 義交大隊,全力配合辦理。	

				104.4.20 召用
編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	每一次來到陽明大樓,總是覺得更接近土	建設局	建設局:	建設局:
	地與人民,感受到活力與朝氣。我們定位	環境保護局	本道路工程因本府訴願委員會認為原環評程序有瑕疵,因而遭撤	繼續列管
	在「行動市府」,就是要用行動到基層走		銷其環評審查公告,導致工程已依法暫停執行,開發單位建設局	
	動,了解基層的心聲,落實讓人民有感。		現已依環保局 104 年 3 月 13 日召開之環評大會審查結論辦理補正	
	在會議之前,我先接見來自山城的陳情市		作業中,該案環評程序已重新進入審議階段,而本府新任環評審	7 1 1
	民,他們希望東豐快速道路能盡速復工與		查委員將於 104 年 5 月 20 日就任, 屆時將由新任環評委員辦理審	
	完工。陳情的市民非常理性,也備妥包括		查,開發單位將慎重處理民眾疑慮,提出相關因應對策及防治措	
	暫時停工的訴願書及爭議點,這些爭議是		施,後續並將配合本府環保局環評大會重新審議結果,適時與民	
	源自去年底的選舉前,前市府團隊違反行		眾溝通說明本案執行情況,以審慎負責的態度辦理相關作業,以	
	政程序,尤其是環評相關規定,導致石岡		期儘速完成環評作業及補正程序後,儘速恢復施工。	
	地區數百位居民提起訴願,訴願書及訴願			
	委員會的決定明確指出,前市府未遵守當		環境保護局:	
	時環評委員會的專家審查意見,進行二階		本局業已於104年3月13日召開「臺中市政府環境影響評估審查	
	段的環評;而且在環評的過程中,這項由		委員會第33次會議」,將初審小組意見提會審查,經委員會決議:	
	市府主辦的交通建設,市府顧問代理環保		「請開發單位應依有關委員、專家學者及相關機關所提其他意見	
	局長的情況下卻參與投票,造成投票效力		予以補充、修正,將補正資料納入環境影響說明書並送本局,提	
	遭受質疑,一直延續到新市府團隊上任		下次環境影響評估審查委員會審查。」,後續將依環境影響評估	
	後,我們詳細檢討、積極承擔,市府也將		法及環境影響評估審查委員會組織規程續辦審查事宜。	
	規定修改,明定市府的代表不能主導市府			
	提案的環評決定,一定要尊重外聘環評委			
	員的意見。政府是延續的,不論問題是誰			
	造成的,我們要負起解決問題的責任,我			
	們今天接受陳情,清楚表達會盡快補正前			
	市府因便宜行事所造成的後遺症,也與陳			
	情代表達成共識,市府將加速行政審查的			
	程序,以期盡速復工、如期完工,積極回			

編號 指示事項 承辦機關 辦理情形 列 應山城鄉親的建設訴求。我也責成相關局 處,就本人的回應向山城的市民妥為說	!管情形
明,請林副市長、方顧問昇茂、環保局長、 建設局長及區長到基層進行說明,避免因 誤解導致傷害。	
02 剛才頒獎鼓勵消防隊員赦災的貢獻,讓我自責未能事先避免捷運綠線工安事件所造成的民眾傷亡,對於本次中捷工安事件,不只我們該承擔的責任要積極承擔,即使法律責任不屬於市府,我們也要積極作為,向市民負責。上週的市政會議本人已經指示6大改善措施,其中,在三方合約的檢討及修改上,已請林副市長與交通部、臺北市捷運局以補充契約的方式,讓合約的規範更錄明確。同時,我們更多的責任,我也請張副市長、勞工局長與勞動部協商勞檢權的下放及勞檢人力的增補,也請人事處向行政院人事行政總處爭取員額,市府願意承擔人事的預算,以增加勞動檢查的編制,保障勞工職場安全。 中國人工程度的監督人會要求更多的權利、承擔更多的責任,我也請張副市長、勞工局長與勞動部協商勞檢權的下放及勞檢人力的增補,也請人事處向行政院人事行政總處爭取員額,市府願意承擔人事的預算,以增加勞動檢查的編制,保障勞工職場安全。 「大學別學不能與一個人工程度的一個人工程度的一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工程度的一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學別學不能與一個人工作。」 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作。 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作。 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學的學工作之一一, 「大學」」 「大學」」 「大學」」 「大學」 「大學」」 「大學」 「大	賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二賣列 二

編號	指示事項	 承辦機關	辦理情形	列管情形
			檢查,規劃以高強度、高密度模式執行,以確保作業勞工與市民的安全。 三、有關擴充勞動檢查人力部分,已另案簽核「臺中市勞動檢查業務授權暨人力需求計畫書」,俟市長奉核後提報人力審查小組優先擴充勞動檢查人力。 人事處: 為因應市政發展及各機關業務推動之需,本處林處長前即於本(104)年3月12日請見行政院人事行政總處(以下簡稱人事總處)黃人事長富源專案爭取同意本府總員額調整為7800人(現為7140人,再核增660人),復於本(4)月15日再度請見黃人事長富源協商,獲致初步結論:「依行政院員額管制政策之相關規定,目前臺中市政府之員額、財政及人口等三項指標均未符規定,無法請增員額,惟市長及人事處處長數度請求,應確有迫切需求,該總處會審慎精算後專案酌增。」另本處業以4月21日府授人企字第1040085694號函至人事總處建請專案同意本府總員額調整為7800人,本處將持續積極向中央爭取核增員額,俟人事總處專案核增員額後,配合辦理編制員額調整事宜。	
03	目前捷運綠線處於完全停工的狀態,必須由臺北市捷運局聘請第三公正單位(臺灣省土木技師公會)逐段檢查後,經本府同意才能復工,我們也會密切監督檢查的過程。另外,因為汛期將至,臺北市捷運局若有進行防汛工程的需要,務必行文經本府交通局同意,以促成該局落實檢查,達	交通局 民政局 法制局	交通局: 目前捷運綠線已全面停工;臺灣省土木技師公會已訂 4 月 30 日進行全面檢查,確認安全無虞後,始得復工,惟因安全考量並防止職業災害之再度發生,CJ920 區段標部分結構加強與圍籬復舊等有關公共安全之工項仍需緊急搶修,施工單位遠揚營造已請示勞動部職業安全衛生署同意在案,並進行改善作業;另 CJ930 區段標,因部分考量工區現況,有安全之虞之階段性工項必須完成後	民政局: 繼續列管

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
編號	指示事項 到市府「沒有在安的家屬喪親之痛,就沒有復工」的基本 立場。對於傷亡者的家屬喪親之痛,也感謝是 實實上的支持,也感謝金剛之感謝。除了慰問。 於了是一個,於不可以 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個,	承辨機關	始得停工(部分已開挖之基礎及筏子溪鋼構橋,因考量安全及汛期,持續施作;筏子溪鋼構橋(B17-02)後續收尾及河道復原工作。 民政局: 一、為使民眾恢復正常生活,本市捷運綠線工安事件發生後,本局與社會局、勞工局等局處成立「安心關懷小組」,以提供傷者、鋼樑事故周邊民眾、捷運施工勞工及目睹事件民眾安心關懷服務,讓民眾安心生活。 二、本局相關作為如下: (一)查確事件傷亡者名單,協調相關區公所進行慰問關懷及救助,並請里辦公處協助蒐集事故發生地周遭民眾意見反映,及配合調查受損民宅賠償事宜;另亦透過里鄰系統及守望相助隊協助事故發生地周遭安全巡守及交通督導。 (二).生命禮儀管理所提供罹難者相關殯葬協助,包括設置靈堂供家屬安置往生者,提供罹難者家屬相關殯葬服務,協助協調中鋼構公司與罹難者家屬發放喪葬費用事宜。 (三)依規費法簽陳市長同意罹難者使用本市公立殯葬設施	繼續列管
			規費減免。 三、本局將持續追蹤關懷,提供傷亡者家屬必要協助。 法制局: 目前犯保協會已指派四名專屬律師協助家屬求償,蘇姓家屬初步達成協議,本週將陸續協助杜姓、梁姓家屬達成和解,謝姓家屬 因本身與有過失之故,仍與廠商協議中,傷者已兩人出院,將先 進行慰問,再協助求償事宜。	

16 nF	14 +	7 22 14 17	Whatte I that	104.4.40 召用
編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
04	上週六舉辦的城市經濟新願景論壇,邀請	環境保護局	環境保護局:	環境保護局:
	學產官的代表,包括張忠謀董事長。張董	經濟發展局	一、本案業經行政院環境保護署審查通過,相關環境保護承諾於	繼續列管
	事長對於臺積電 18 吋晶圓廠至臺中設		環評審議過程已獲環評委員同意審查通過並已完成定稿。	
	廠,通過行政院環保署的環境影響評估,		二、開發單位依環境影響評估法第7條第3項規定,業於104年	經濟發展局:
	對市府的行政協助表示感謝。我們對環評		3月20日舉行公開說明會。另依據開發型為環境影響評估作	繼續列管
	的結果予以尊重,但會要求臺積電做好企		業準則第31條規定應於施工前30日內報請目的事業主管機	
	業社會責任,包括回饋臺中的方案:收購		關科技部及環評主管機關行政院環境保護署預定施工日期,	
	1,000 公頃的稻草、清掃道路、種樹、污		本案預定施工日期為104年4月21日。	
	水回收處理、持續節電及環保上全力的配		三、本局將持續配合行政院環境保護署,持續追蹤並要求開發單	
	合,要以具體數字讓市民感受到高標準的		位應符合環保法令規定。	
	環保要求。誠如張董事長所說,好的企業		四、另,本局為辦理農廢露燃污染減量之工作,有關稻草收購事	
	不僅創造就業,而是好的就業,我們希望		宜將協助臺積電與農業局協商,以達目標 1000 公頃收購量。	
	產業在臺中的發展不僅帶來工作,而是更			
	好的工作。臺積電的投資效應是多方面			
	的,因為臺積電是半導體的領頭羊,如何		經濟發展局:	
	與本市已具競爭優勢的精密機械產業、工		一、臺積電中科擴廠投資案將會促進當地高科技產業聚落的形	
	具機與零組件產業合作,並進一步結合「臺		成,吸引廠商投資與回流,產生磁吸效應,本局將透過定期	
	灣光谷」計畫,讓機械、光學、電子產業		舉辦「工業園區座談談會」,加強中央與地方的溝通與協調,	
	在臺中發揮相加相乘的效應,這些效應將		有效解決工業區的相關問題,藉以營造及創造優質投資環	
	反應在幾個方面:		境,以提昇產業技術,並垂直整合中下游衛星產業,打造「中	
	一、人才良性競爭:臺積電將產生人才磁		部科技走廊」,帶動地方經濟的永續發展動能。	
	吸效應,其他企業要留住人才,必定		二、為發展本市多元、創新之光機生電跨域應用,本局已委託工	
	要提高薪資。		研院提出「臺灣光谷-臺中地區光機生電產業聚落發展計	
	二、帶動本地經濟:中高收入的高科技人		畫」,未來將致力於吸引全球光機生電應用公司進駐及培育	
	才將增加購屋、教育、旅遊等消費,		領導廠商,成為臺灣光谷應用研發基地。	
	帶動本地經濟,同時對臺中的國際化		三、本局已訂於104年5月1日拜會科技部,溝通前揭計畫規劃	
	也有幫助。臺積電的員工也表示,臺		及後續執行策略。	

				104.4.20 召開
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	中的生活條件遠比其他城市好,已準			
	備移居到臺中,市府將可透過這些經			
	濟動能,促進城市的繁榮。			
	三、提高環保標準:臺積電致力減少生產			
	對環境的衝擊,該公司污水回收率高			
	達 8 成、耗電率降 44%、用水量降 40%。			
	這些數據提醒我們,所謂產業的競爭			
	力不等同高耗能、高污染,它是可以			
	藉由投資設備以提高效率、降低污			
	染,創造多贏局面,這樣的環保高標			
	準也適用我們對本市在地產業的要			
	求。			
05	雲林縣李縣長邀集中部六縣市共同簽署禁	環境保護局	環境保護局:	環境保護局:
	燒生煤、石油焦,以實際行動降低燃燒石	研究發展考核	一、本局已於104年4月17日邀集空氣污染防制基金專門技術諮	繼續列管
	油焦、生煤產生的空氣污染,創造空氣污	委員會	詢委員及法制局局長,並由局長主持會議,召開「臺中市工	
	染的區域聯防。除了禁止使用之外,另一		商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例(草案)」專家學者諮	研究發展考核
	方法就是要求提高生煤使用效率,不要採		詢研商會議,會後已依局長及各委員所提意見完成草案修	委員會:
	購劣質煤炭,以降低污染。臺中火力發電		改,並於104年4月23日至新市政大樓拜訪法制局,諮詢自	繼續列管
	廠產生的電力是全國發電量的20%,然而7		治條例法規適法性及修訂相關事宜,並已依法制局所提意見	
	成的發電量卻運送至其他縣市使用,因此		修正草案,草案預擬條文將要求「臺中市第一批應訂定自主	
	我們將要求臺電進行發電機組的改善,改		管理計畫規劃減量目標及執行排放量管理之公私場所」,應	
	用天然氣機組或提高燃煤效率,不能把污		於本自治條例公布日起改用低污染性生煤為燃料。自本自治	
	染留在臺中。我們也會運用各種政策工		條例公布日起二年後,分四年期程,逐年減少生煤使用量百	
	具,除原先訂定的低碳自治條例外,亦請		分之十,合計減量應達百分之四十。預計約可減少生煤使用	
	環保局研擬本市管制生煤石油焦的自治條		量 7,357,331 公噸/年,約可降低本市生煤燃燒使用量 32.7	
	例,以降低使用量及提升使用效率。我們		%(扣除生煤做為原料使用者),並可減少空氣污染物之	
	也將持續推動與環保團體共同討論的9大		PM2.5、粒狀污染物、硫氧化物及氮氧化物排放量分別為 470	

	<u> </u>			104.4.20 石州
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	空污管制措施,近期請研考會安排進行專		公頓/年、794 公頓/年、6,052 公頓/年及 5,297 公頓/年。	
	案報告,並針對重大污染源立即採取有效		二、已簽辦臺中市空氣污染減量小組設置要點(草案),將持續推	
	的行動,包括臺中火力發電廠及中龍鋼鐵		動 9 大空污管制措施。	
	廠兩大固定污染源,以及汽、機車的移動			
	污染源		研究發展考核委員會:	
			遵照辦理	
06	要讓臺中市實質升格,必須縮短城鄉差	交通局	交通局:	交通局:
	距、均衡發展,打造四通八達的交通,讓	建設局	一、為串聯由國道3號、國道4號及臺74線、臺61線所組成之	繼續列管
	市民有行的權利,是大臺中基礎建設很重	都市發展局	內中外環,以提供臺中市便利的城際運輸,經市府積極向中	
	要的一部分。我已責成交通局與相關單位	財政局	央爭取,交通部國道新建工程局已完成「國道4號臺中環線	建設局:
	針對軌道運輸,亦即山手線、捷運、輕軌		豐原潭子段」之可行性研究,並獲行政院審議通過;目前國	繼續列管
	等專屬路廊的交通系統,積極規劃與執		道新建工程局正進行設計,預計 104 年辦理用地取得、106	
	行;今天的專案報告就是本市未來公路建		年發包施工、109年完工(工期約48個月)。完工後豐原區與	
	設的藍圖與計畫,也是旗艦100中的關鍵		潭子區將串聯銜接臺 74 線,10.9 公里,使國道 3 號、4 號、	繼續列管
	旗艦計畫。在臺中升格直轄市時,這些交		臺 74 線形成環狀高(快)速道路之路網,「中環」將完成全線	
	通建設本應由中央推動,但由於中央無法			財政局:
	照顧到六都,做為中都的我們,就應承擔		二、而交通部高速公路局辦理之「國道1號臺中路段增設系統交	繼續列管
	起藍圖規劃的責任,雖然這些交通建設不		流道銜接臺74線交通改善工程可行性研究」,規劃採全轉向	
	是從零開始,但如何有效串聯,打通交通		之 Y 型立體交流道型式,於中清地下道與松竹路間銜接臺 74	
	的任督二脈卻是非常重要的。這 68.13 公		線,屆時將改善國道1號大雅交流道周邊交通壅塞情形,並	
	里的公路建設是用來檢驗我們執政的成		提升服務水準。	
	績,目標是如何在 4-8 年內落實符合本市		三、另由本局設局辦理之「生活圈四號線大肚延伸線(烏日-大肚-	
	獨特的都市發展格局,這不僅影響市區、		龍井)」建構龍井-大肚-烏日來往大里區域東西向主要幹道,	
	山海屯區、中彰投,甚至苗栗的發展。過		採高架化全長14公里,其延伸臺74線形成補足臺中都會區	
	去我們以空間來算時間,交通發達後,將		環狀路網之「外環」,串連南北向之高快速道路,促進地方	
	改以時間來算空間。		發展之聯外走廊。目前建設局刻正環評作業中,俟環評審議	
	一、公路網的目標是「三環三連齊串連,		通過後,接續處理並積極依法定程序推動後續建設計畫。	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
編號	四通八達齊發達」,由交通局進行上位計畫,建設局負責各細項計畫執行。 三環是逐漸建構起來的,但必須將內、中三環串聯起來中交通改善問務本之道,例如:臺74未能與國部十一一,一個人。 一個人。 一個人。 一個人。 一個人。 一個人。 一個人。 一個人。	承辨機關	四、大臺中「外環」、「中環」及「內環」線,可提供整個臺中市快速的城際旅行服務,使得幅員廣闊的臺中市,不論東西穿梭或南來北往均更加便捷,促進大臺中各區域之均衡發展,奠定本市未來發展之基石。 五、水湳轉運站將以國道客運城為發展方向,結合輕軌、公路客運、市區客運、計程車及i-Bike轉乘接駁,並規劃國道客運專用匝道與高速公路銜接,國道客運車流進出行駛立體化專用匝道,避免干擾既有平面車流。 六、臺74線連結國道1號案就法規及系統交流道型式層面,本案隸屬國道,相關經費應由中央負擔。另就本案行車節省時間效益已達本案開發效益,且未來增加旅次可增加國道基金收	列管情形
	74線連結國道 4號,以及國道 3號、國道 4號連結國道 4號連結國道路(臺 61 線)。 4號連結通往山海屯區 9。 4號原 4號原 4號原 4號原 4號		入,及過往臺中旅次非地方政府效益,故不應由地方政府負擔建設經費。本府已函復高速公路局,表示本案不宜以跨域加值挹注國道基金,所需經費仍應由中央全額支應。並由該局辦理土地徵收作業,建議採用一般用地之徵收或撥用方式辦理七、花博聯外道路相關建設計畫(一)國道4號神岡交流道跨絡道(月眉東路)及國道4號神岡交流道聯絡道(月眉東路)及國道4號神岡交流道聯絡道,全長約4,367公尺,規劃寬度為30公尺,開闢完成後可由本道路穿越大甲溪至國道4號,有效縮短后里至神岡間車程時間。已奉交通部同意納入104~107年生活圈系統補助,目前本府建設局刻正辦理105年先期計畫。 (二)中部科學工業園區南向三合一聯外道路:中部科學園區	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形 列管情形
	山洞方式經過地質敏感地帶,引發石		南向三合一聯外道路建設計畫,包括中科南向聯外道	
	岡居民擔心將危及該區地質的穩定與		路、豐原區 4-3 號道路延伸及豐原區 4-3 號道路,總長	
	邊緣化的問題,本人已責成建設局除		度約2.9公里,寬度30公尺,預期可疏解三豐路車流,	
	注意工程安全外,對於未來石岡地區		亦為跨越大甲溪通往后里的第二條重要道路,業已分別	
	的發展,也不能被邊緣化,以有效的		由內政部及交通部同意納入 104~107 年生活圈系統補	
	建設回應石岡居民的需求。		助,預計 104 年度起啟動辦理路線訂定及用地取得工	
	四、我們也把空中串聯的觀念運用在水		作。目前本府建設局刻正辦理 105 年先期計畫。其道路	
	湳轉運站,將參考臺北的交九轉運站		工程內容說明如下:	
	及高雄的高鐵站,以立體化轉運的方		1. 中科南向聯外道路:北起七星農場東南側園區主要道	
	式減少塞車的時間,同時請都發局與		路交會處,往西及往北接 30M 七星園區主要道路,往	
	交通部共同研議,規劃臺中火車站空		東接15M次要道路,南側終點銜接國道4號平面道路。	
	中轉運的機制。		2. 豐原區 4-3 號道路延伸:北接中科南向聯外道路終	
	五、大臺中公路網建設是為了促成本市		點,南接 4-3 號都市計畫道路。	
	均衡的發展,在財務方面,我們盡量		3. 豐原區 4-3 號道路:北接豐原區 4-3 號道路延伸終	
	爭取中央補助,如臺74線連結國道1		點,往南止於豐原大道。	
	號、國道 4 號豐原-潭子延伸段等,建			
	設經費應由國道基金支應。另外,生		建設局:	
	活圈道路就必須有地方配合款,且因		一、有關本市三環的快速道路系統,上位計劃擬定及涉及中央轄	
	用地徵收法令已變更為市價徵收,尤		管之國道及省道建設或串聯窗口為本府交通局,另系統中屬	
	其是臺 74 線由烏日延伸到龍井段是		本局辦理之案件計有「中部科學工業園區南向三合一聯外道	
	本市連結彰化的重要道路,總工程經		路新闢工程」、「西屯區市政路延伸工程」、「生活圈四號	
	費 129 億元所需的地方配合款,請財		線大肚延伸線(烏日-大肚-龍井)」、「國道三號大甲交流道	
	政局提早規劃,積極籌措財源。我們		銜接臺 61 線新闢工程」、「國道 4 號神岡系統交流道跨越大	
	也要運用總統大選的機會,由我們來		甲溪月眉西側南向聯絡道工程新建工程」及「東勢豐原生活	
	主導本市的發展契機,請候選人積極		圈快速道路」等 6 案,其中除「生活圈四號線大肚延伸線(烏	
	回應本市實質升格的需求,以符合市		日-大肚-龍井)」尚在辦理環境影響評估中,「國道三號大甲	
	民的期待。		交流道銜接臺 61 線新闢工程」已完成可行性評估,惟所需經	

伯贴	北二市石	子, 拉拉 144 日日		104.4.20 召用
編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
	六、今天公路網的專案報告,是基於大臺		費高達約 132.25 億元,目前尚無經費可供辦理,後續將爭取	
	中整體都市發展所規劃的,將決定我		中央補助,餘工程計畫皆已納入「104~107 年度生活圈道路	
	們未來施政的方向與優先順序。路網		交通系統建設計畫」補助辦理,將依補助期程積極辦理並如	
	的規劃與可行性的評估是地方政府的		期完工,後續將適時發布新聞稿宣導最新進度,以讓市民了	
	權責,但依過去的經驗,可行性評估		解本市路網串聯情形並宣示本府改善道路瓶頸之決心。	
	中有關用地取得、建物拆除、文化遺		二、有關三連(臺 74 線連結國道 1 號、臺 74 線連結國道 4 號以及	
	址保存、通過生態敏感地區等因素的		國道 3 號、國道 4 號連結西濱快速道路)係屬中央機關辦理之	
	評估,有時太過樂觀,造成後續工程		工程,本府窗口為交通局,建請由交通局提供相關資料。	
	執行的延宕,未來辦理花博聯外道路		三、有關四通:	
	應妥為評估,以花博串連北臺中的交		(一)東勢-豐原生活圈快速道路:道路長度約 9.6 公里,規	
	通路網,將山海連線達到本市交通最		劃路寬 20~30 公尺,本工程第四標前已於 103 年 11 月	
	大的效益。		10日開工,因環評遭訴願撤銷,已於104年2月25日	
			依法通知廠商暫停執行,待完成環評審查程序完成,同	
			意後續行施工。	
			(二)國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延	
			伸段:道路長度約1.28公里,規劃路寬12公尺,本工	
			程經協調由本府主政辦理,將俟完成先期可行性評估規	
			劃後,採縣市聯合提報中央爭取納入生活圈計畫補助辦	
			理。	
			(三)臺中大肚-彰化和美跨河橋樑計畫:道路長度約1.55公	
			里,規劃路寬26公尺,本工程已完成可行性評估暨先期	
			規劃委託技術服務案,並函報補助計畫書至交通部公路	
			總局爭取列入 104-107 生活圈道路交通建設計畫。	
			(四)金馬東路大肚溪橋樑新闢工程:道路長度約2.65公里,	
			規劃路寬 32 公尺,本工程經協調由彰化縣政府主政辦	
			理,將俟完成可行性評估後,採縣市聯合提報中央爭取	
			納入生活圈計畫補助辦理。	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			四、本工程規劃隧道記錄機構挖方式施工,應無民班規劃隧道記入機械開挖方式施工,應無民班規劃或配合以機械開挖方式施工,是並規劃或配合等居民安全等的問題。區便捷通行運輸道路,在時造成道衛接臺 3線,提供石岡地區便捷通行車輸道路,在進石岡交流道衛接臺 3線,提供石岡地區便捷通行車輸 2018 花博聯外 道路案件計有「中部科學工業園區在局辦理 2018 花博聯外道路案件計有「中部科學工業園區海人工程新建工程(橋梁標)、「國際越大單區一聯外道路開開工程程(橋梁標)、「自104~107年度生活的聯對支工工工程,與對對方。 第一個 107年度生活得於 1018花博外埔園區聯外道路開開 1018花博外埔園區聯外道路開開 1018花轉理規劃 1019 年度生活的 1018 在 1019 年度生活的 1019 中 1	
			都市發展局: 本市區域計畫已配合大臺中 123 奠基工程,調整空間發展結構為1(主核心)+3(副都心),並結合 8 年打造 68 公里大臺中公路建設路網計畫,避免「核心-邊緣」的落差產生,促使臺中城鄉均衡發展,成為中部對外的門戶。另有關臺中火車站空中轉運機制部分,	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	·		本局亦將納入「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」內研議。	
			財政局: 有關生活圈道路建設所需經費,請業務機關申請中央補助款,至 地方配合款本局將積極籌措財源辦理。	
	交通建設是一座城市的經濟命脈,而便利的交通也是本市建構成為生活首都的必要	交通局建設局	交通局: 三環三連目的即是將內、中、外環串聯起來,提供整個臺中市快	, , , , ,
	條件。建設局以全面性的觀點報告「大臺中重大國道與生活圈道路建設」計畫,交通局也補充整體路網的連結與新增公里	環境保護局 都市發展局 地政局	速的城際旅行服務,使得幅員廣闊的臺中市,不論東西穿梭或南來北往均更加便捷,促進大臺中各區域之均衡發展,奠定本市未來發展之基石。由交通部國道新建工程局辦理「國道 4 號臺中環	建設局:
	數,希望這整體交通路網的建設達到「三環 三連齊串連,四通八達齊發達」的目標,以 下提出7點裁示,務請同仁確實執行:		線豐原潭子段建設計畫」、交通部高速公路局主辦「國道1號臺中路段增設系統交流道銜接臺74線交通改善工程可行性研究」及本府建設局辦理之「生活圈四號線大肚延伸線(烏日-大肚-龍	環境保護局:
	一、針對國道改善計畫工程,請本府交通 局扮演好市府與中央溝通與協調之窗		本府建設局辦理之一生佔國內號級人肚延仰級(烏口一人肚一龍井」、「國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程新建工程」…等,後續交通局將持續追蹤及協助主政單位	
	口,適時予以必要的協助並管控相關 完成期程,以如期或提早完工,提升 本市國道路網效能,改善長久以來交		(交通部高速公路局、交通部國道新建工程局···等)推動辦理。另 交通局除於局網公告外,亦已請新聞局協助發佈新聞廣為宣傳。	繼續列管地政局:
	流道周遭交通瓶頸問題。 二、有關已核定生活圈道路工程,針對中		建設局: 一、有關已核定生活圈道路工程所需經費,經查本局皆採一次匡	繼續列管
	央辦理的工程,請建設局依計畫期程 編列本府配合款預算,給予必要的協 助並管控完成期程;針對本府自辦工		列,分年編列預算方式辦理,本(104)年度需編列經費計 69 億5,684 萬9,000 元,其中中央補助 18 億6,815 萬元,本府 配合款 50 億8,869 萬9,000 元,因中央核定經費時間過晚,	
	出现官程元成朔程, 新到本州日朔工程, 請建設局務必依原訂期程積極辦理, 將所需經費採一次匡列、分年編		以致無法納入本府 104 年度預算編列辦理,經提報本府 104 年度第一次追加預算爭取編列,因本府追加預算財源有限,	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	列預算的方式辦理,以期如期或提早 完工,提升本市市區道路交通路網效 能,暢通本市交通。		不足經費已另提報本府 105 年先期計畫爭取編列預算辦理,惟涉及需緊急支應或辦理先期設計作業部分,本局皆先由 104 年度相關預算先行支應辦理,後續俟 105 年度預算編列	
	三、有關未來四年待爭取之計畫,皆為本 市重要計畫,請建設局積極向中央權 管機關爭取,倘獲得中央補助,本府 亦將配合編列相對之配合款辦理,以		完成再行轉正,以利相關工程計畫進行,並如期於本期生活 圈計畫期限內完工。 二、有關本局列管未來四年待爭取之計畫共計 17 案,經查「臺中 市豐原區都市計畫 11-35 道路工程」及「臺中市神岡區都市	
	促進本市未來發展。 四、「東勢-豐原生活圈快速道路」的環 評停工爭議,雖然是前市府所造成, 但考量山城民眾對此建設的殷殷期		計畫道路 IV-2(北庄路)開闢工程」已於 104 年 3 月 24 日獲 內政部營建署審議通過納入「104~107 年度生活圈道路交通 系統建設計畫(市區道路)」補助辦理,所需經費約計 6 億 7,420 萬元,業已提報本府 105 年先期計畫爭取編列預算辦	
	盼,請相關局處盡快彙整民意及工程 資料,重啟環評程序,在合乎法定程 序的前提下,盡早復工。 五、「中彰投區域治理平臺」縣市共同推		理後續用地取得及工程作業。 三、開發單位建設局現已依環保局 104 年 3 月 13 日召開之環評大 會審查結論辦理補正作業中,該案環評程序已重新進入審議 階段,而本府新任環評審查委員將於 104 年 5 月 20 日就任,	
	動的三大新建橋梁案,為跨域合作的 典範案件,若能順利推動將同時嘉惠 本市及彰化縣兩地的民眾,請建設局 積極與彰化縣政府聯繫並分工辦理相		屆時將由新任環評委員辦理審查,開發單位將慎重處理民眾 疑慮,提出相關因應對策及防治措施,並適時與民眾溝通說 明本案執行情況,以審慎負責的態度辦理相關作業,以期儘 速完成環評作業及補正程序後,儘速恢復施工。	
	關規劃案,俟規劃案完成後,將採縣、 市聯合爭取補助的方式,提報中央納 入生活圈道路交通系統建設計畫,以 合作實現單一縣市無法自行實現的效 益。		四、有關指示事項(五): (一)國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段:道路長度約1.28公里,規劃路寬12公尺,本工程經協調由本府主政辦理,目前正辦理先期可行性評估	
	六、城市猶如一棵大樹,果實要甜美,必 須要有強壯的樹幹,輸送養分;城市 的經濟要發展,必須有完善的公路系		規劃委託技術服務案招標作業中,俟完成先期可行性評估規劃後,採縣市聯合提報中央爭取納入生活圈計畫補助辦理。	

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
	指不事項 結不事項 ,將有 ,將有 ,存 ,不是 ,不是 ,不是 ,不是 ,不是 ,不是 ,不是 ,不是	水 雅 機 關	辦理情形 (二)臺中大肚-彰化和美跨河橋樑計畫:道路長度約 1.55 公里,規劃路寬 26 公尺,本工程已完成可行性評估暨先期規劃發記技術服務案,並函報補助計畫書至公路總局爭取列入 104-107 生活團關工程: 道路長度約 2.65 公里,規劃路寬 32 公尺,本工程經協調建設計畫。 (三)金馬東路大肚溪橋樑新闢工程: 道路長度約 2.65 公里,規劃路寬 32 公尺,本工程經協調由彰化縣政招標作業中,俟完成可行性評估委託技術服務案招標作業中,俟完成可行性評估後,採縣市聯合提報中央爭取納入生活團計畫補助辦理。 五、有關本市三環的快速道路縣簽一戶之內,另系統外內生活團首及省道建設或串聯商戶。 「会」,與方人與一中共屬國道是一個人,與一時人與一時人,與一時人與一時人,與一時人,與一時人,與一時人,與一時人,	列管情形

編號	指示事項		辦理情形	列管情形
多明から	相小手項	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /		対目用ル
			委員會第33次會議」,將初審小組意見提會審查,經委員會決議:	
			「請開發單位應依有關委員、專家學者及相關機關所提其他意見	
			予以補充、修正,將補正資料納入環境影響說明書並送本局,提工力理時影響式以內本五具為內本	
			下次環境影響評估審查委員會審查。」,後續將依環境影響評估	
			法及環境影響評估審查委員會組織規程續辦審查事宜。	
			都市發展局:	
			本市區域計畫已配合大臺中 123 奠基工程,調整空間發展結構為	
			1(主核心)+3(副都心),並結合8年打造68公里大臺中公路建設	
			路網計畫,避免「核心-邊緣」的落差產生,促使臺中城鄉均衡發	
			展,成為中部對外的門戶。另涉都市計畫檢討部分,本局亦將納	
			入相關都市計畫案內研議。	
			地政局:	
			一、各需地機關因本市整體交通路網的建設範圍內所需之私有土	
			地,若有符合土地徵收條例第3條規定擬辦理徵收者,請依	
			土地徵收條例第 13 條規定擬具詳細徵收計畫書函送地政局	
			辦理徵收作業。	
			二、各需地機關因本市整體交通路網的建設範圍內,若有因興辦	
			公共事業需用公有土地者,請依「各級政機關互相撥用公有	
			不動產之有償與無償劃分原則」、土地法第26條及國有財產	
			法第38條規定擬具撥用計畫書辦理撥用作業。	
08	市政會議2月份以後通過的墊付案,經彙	社會局	社會局:	社會局:
	整後仍有7個議案尚未送至議會審議,請	經濟發展局	一、依據臺中市議會 100 年 4 月 26 日議事字第 1000001609 號函	繼續列管
	提案機關盡速送到議會,同時本次通過的	文化局	規定,如非開會期間需辦理墊付,以公文函請議會同意方式	
	5 個墊付案亦請提案機關盡速送至議會,	環境保護局	辨理。	經濟發展局:
	希望所有墊付案能納入市議會本次定期會	都市發展局	二、本局「103年度保母托育管理與托育費用補助實施計畫-家庭	繼續列管

編號	指示事項	承辦機關		列管情形
10 mg 100 c	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			71日月ル
	審議。前述7案未送議會之機關,請確實		托育費用補助不足款」經費計 2,300 萬元乙案,已提 104 年	
	檢討、查明,如有行政怠惰或疏失,針對	/ • ••	3月16日第199次市政會議通過,並已納入議會第1次定期	•
	失職的同仁予以懲處或職務調整。	原住民族事務		繼續列管
		委員會	三、本局「104 年建構縣市輔具中心聽覺輔具評估能力計畫」經	
		消防局	費計 75 萬 1,000 元整乙案,已提 104 年 3 月 9 日第 198 次市	環境保護局:
		交通局	政會議通過,並已納入議會第1次定期會提案,於104年4	繼續列管
			月 30 日經議會審議通過。	
				都市發展局:
			經濟發展局:	繼續列管
			本局辦理經濟部補助 104 年度水質水量保護區計畫所需經費先行	
			墊付案,計新臺幣 6,385 萬 3,249 元整,經提報 104 年 3 月 30	客家事務委員
			日第201次市政會議通過後,於104年4月8日以府授經公字第	會:
			1040078011 號函請臺中市議會同意先行墊付,臺中市議會於 104	繼續列管
			年 4 月 15 日函知本墊付案不同意先行墊付,本墊付案依程序提報	
			市政會議並送請臺中市議會審議,並無遺漏及疏失。	原住民族事務
				委員會:
			文化局:	繼續列管
			有關「臺中地區白色恐怖受難者、家屬及相關人士訪談暨出版計	
			畫」之60萬元墊付案及「歷史建築臺中市役所委託營運移轉(OT)	消防局:
			計畫」之獎勵金6萬元墊付案,業經本府市政會議第201次會議	繼續列管
			通過後即將該案送達臺中市議會,但未獲同意墊付在案,復已排	
			入臺中市議會並於4月28日審議。	交通局:
				繼續列管
			環境保護局:	
			查本局各項墊付案或法規案經市政會議審議後,均依規儘速提送	
			議會。惟104年3月30日第201次市政會議提案【臨墊01】「為	
			交通部民用航空局臺中航空站全額補助本局辦理「104 年度臺中	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			航空站噪音回饋金」發放作業」案,未納入議會聯絡小組彙整之第1次定期會提案,非因行政怠惰或疏失之故,而係本局為加速經費運用時效,另與本市議會溝通於第1次定期會開議前,即先以非開會期間程序辦理墊付作業,並業經本市議會以104年4月21日議事字第1040001617號函同意先行墊付在案,後續於104年度第一次追加(減)預算審議後,再辦理帳務轉正事宜。	
			都市發展局: 有關內政部營建署獎助本府辦理「104年度加強綠建築推動計畫」 新臺幣 150 萬元,其本案流程如下: 一、營建署 104年2月24日營署建管字第1042902780 號開會通 知單召開「104年度加強綠建築推動計畫經費補助與執行檢 討會議」(開會時間:104年3月3日星期二下午2時30分)。 二、另本府主計處來函104年2月24日府授主一字第1040033185 號函「籌編104年度總預算第一次追加(減)預算案」各局室 應於104年3月2日前送相關計畫至主計處彙整提送審查會 議。 三、茲因中央於104年3月3日始召開該會議,實無法提前獲知 獎助金額,且不及配合本府主計處預定期程104年3月2日	
			前提送 104 年度第一次追加(減)預算案(本案中央業於 104 年 3 月 10 日以營署建管字第 10429036282 號函核定各縣市政府獎助金額)。 四、上述期間內為配合中央期程趕辦採購發包作業,簽辦相關發包文件及採購案評選委員、工作小組審查事宜,於 104 年 3 月 11 日開標及同年月 19 日召開評選會議。 五、本案簽會相關單位及局室並簽奉市座同意墊付程序(104 年 4 月 7 日奉核准)並提送至市政會議第 202 次(墊 01 案),本案	

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
			原意為配合中央期程並加速立法通過,另備相關資料請機關首長與本市議會溝通於第一次定期會前,即先以非議會開會期間程序辦理墊付作業,且同時財政局承辦人員來電說明其他局室並未獲得議會先行同意墊付,另將協助提送相關資料至議事小組排審,另議會議事小組來電說明本案已排入議程,請本局切勿發函至議會,故本案配合議會時程排審。六、綜上述,本案本局並無行政怠惰或疏失之情事,且已排入議會並於4月29日審議,請釣長諒察。	
			化、客家歌謠及客家民俗文化研習等計畫經費新臺幣 19 萬元墊付案,經本府第 203 次市政會議通過後,本會於 104 年 4 月 20 日將墊付案資料送本府府會聯絡室彙辦,並與議會溝通協調,俟議長同意後,使能納入本次定期會提案交付審查。	
			原住民族事務委員會: 本會為辦理原住民族委員會全額補助「104 年度推動原住民族語言振興細部執行計畫」之經費新臺幣 100 萬元整,辦理先行墊付6 萬元案〈案號:墊 02〉,依第 203 次市政會議決議,照案通過,依臺中市議會 100 年 4 月 26 日議事字第 1000001609 號函規定之議會開會期間及非開會期間程序辦理。	
			消防局: 一、本局災害搶救科墊付案「內政部補助購置熱顯像儀、個人用 救命器及五用氣體偵測器組裝備器材」,共計新臺幣 1,268 萬元整,於本次會議通過後,由本局秘書室於 104 年 4 月 21	

<u> </u>	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			104.4.20 召所
編號	指示事項	承辨機關	辦理情形	列管情形
			日將相關墊付案資料送至市府議會聯絡小組彙辦,預訂於 5	
			月中旬送議會審查。	
			二、惟104年4月23日市府議會聯絡小組,來電通知本局秘書室	
			研考人員表示:因議會議事日程修正,本局墊付案可能無法	
			於本次定期會提案交付審查,待下次議程再行交付審議。	
			三、本案本局局長及府會聯絡人已積極與議會溝通協調,期能於	
			本次定期會提案交付審查。	
			交通局:	
			有關本局辦理部分係本次通過5個墊付案其中一案(墊04),已將	
			提案資料送至議會聯絡小組,並由該小組彙整後統一送至議會。	
09	請新聞局於週一市政會議前,彙整各局處	新聞局	新聞局:	新聞局:
	上週新聞相關資料(包括新聞報導有質	本府各機關	本局自每日新聞報導中,篩選對本府有質疑或誤解的輿情,除隨	繼續列管
	疑、誤解,予以澄清或通報、回報之資料,		即以行動通訊軟體 LINE「市府局處新聞通報群組」轉知相關機	
	以及處理的行動與結果等)及本週一至週		關,並提供回應報導之建議,也請各機關於當日下午2時前,將	本府各機關:
	日可能引起媒體注意的政策或措施、或被		處理方式或回應輿情之新聞稿交予本局統整、追蹤,以利於每週	繼續列管
	質疑與負面發展的新聞等,以提醒市長辦		一市政會議前彙整成冊。	
	公室與新聞局協助各機關新聞發布或活動			
	宣導。第一時間的通報非常重要,幕僚要		本府各機關:	
	站在長官的角度,像雷達一樣去偵測與發		遵照辦理	
	布相關報導;至於上級交辦的事項,除要			
	好好回報外,相關局處也要有同步通報的			
	概念,勿讓相關人員有資訊落差。			

104.4.27 召開

14 DE	ルーホ エ	7. 计计 1/4 日日	भारत नाम L मा /	104.4.21 石州
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
01	今天的市政會議,讓人特別振奮。因為即	研究發展考核	研究發展考核委員會:	研究發展考核
	日起,這項攸關市民福祉的最高決策會	委員會	有關公聽會影片上傳至「臺中視界網」乙節,將請資訊中心配合	委員會:
	議,將透過網路直播,讓所有的市民即時	都市發展局	函文加強宣導「臺中視界網」應用方式;至於如何建立雙向回饋	繼續列管
	監督市政,使政策資訊更加公開透明。這	本府各機關	機制與其他重要會議是否網路直播部分,仍需進一步評估及多方	
	是落實「開放政府」與「行動市府」等施		考量,將配合另案研議。	都市發展局:
	政理念的重要措施。針對部分議員及民間			繼續列管
	團體建議,將公聽會及其他重要會議也納		都市發展局:	
	入直播,本府樂觀其成,原則上請各局處		有關參與式預算一案,辦理情形說明如下:	本府各機關:
	於日後舉辦各項公聽會時,若無重大疑		一、本府為實踐全民政治,落實市民參與,領先全國推出「參與	繼續列管
	慮,應進行全程錄影,事後並置於臺中市		式預算」的機制,釋放預算分配權,讓市民有權決定預算怎	
	政府網站,供市民隨時觀看查詢。另有關		麼運用在他們心中真正需要的課題上。	
	建立雙向回饋機制或增加其他會議直播部		二、「參與式預算」將從臺中舊城區啟動,由於一般市民可能不	
	分,也請研考會進一步研議。事實上,市		清楚如何提預算案,將建立輔導團隊成立工作坊,協助市民	
	政會議的網路直播與建檔供查閱,只是「開		把提案構想具體化,所有提案經過討論、彙整後,再藉由市	
	放政府」的一部分。為擴大市民參與,昨		民投票選出中區需要的建設,預計 105 年年初完成提案評	
	天我已宣布,啟動全國第一個政府的參與		選,並於105年完成提案之預算編列。	
	式預算。從臺中市中區舊城再生開始,市		三、「參與式預算」這個全新的機制,打破了目前預算分配權由	
	府建立平臺,讓大家集思廣益建議提案,		民代及公部門決定的傳統,把公民的參政權交給市民,對民	
	並降低投票年齡到16歲,擴大民眾參與,		主的深化更進了一步,也開創了臺灣民主的一個先河。	
	以 I-voting 方式決定。所以我喊出「咱們			
	的預算,咱自己決定」,就是想以此為例,		本府各機關:	
	讓參與式預算成為可能,讓「中區再生」		遵照辦理	
	融入更多的民眾意見。我將競選的得票補			
	助款全額捐助、推動中區再生。另請都發			
	局推薦優秀人才(都市再生的專家)與市民			
	進行互動,提出好的方案並經過研議,可			

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	望成為未來推動中區再生的政策。			
02	這幾在市長及, 時間的 時間的 時間的 時間的 時間的 時間的 時間的 時間的	消社衛局局局	消防局: 依據內政部「我國搜救隊執行國際人道救援任務派遣計畫」,104年4月國際人道救援輪值第一梯次為臺東縣,第二梯次為新竹縣,雖然本局甫於103年7至8月輪值,目前並未在輪值時間,但仍在第一時間完成出勤準備並主動向中央表達前往災區救援意願,預計配合內政部消防署特種搜救隊出勤救災人員14人,完成約1300公斤重的搜索、救援、醫療、後勤等各式協同搶救器材打包裝箱,只要接到內政部消防署出勤派令,即可出發前往尼泊爾進行人道救援任務。 社會局: 一、社會局於104年4月27日即於本局網頁公告相關捐款方式(http//www.society.taichung.gov.tw/dfevent/index-1.asp?Parser=9,4,19,,,3909),並提供捐款資訊與新聞局發布新聞稿。 二、配合市長指示辦理首長一日捐活動,並於4月27日至5月1日由本局專人至各首長辦公室收取捐款及開立收據,截至5月1日中午,已獲3位副市長及25位機關首長響應並捐款,其他首長,也均表達支持並將持續捐款。 三、本活動辦理期程為一個月,待活動結束將捐款一筆轉入中央捐款帳戶,並將捐款責信公告上網。	社繼 衛繼 生續 子子 一种
	跨國非營利組織投入當地救災重建復 原工作。而本人及各本府一級機關首		財團法人臺灣健康服務協會於5月2日組成50人的醫療團隊,前往尼泊爾災區提供緊急醫療救護服務,本局響應醫療任務,已於	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	長,將率先捐出一日薪資所得幫助賬		104 年 5 月 1 日募集捐贈藥品,品項分別為抗生素 11,000 顆、解	
	災,以發揮人飢己飢、人溺己溺的精		熱鎮痛劑 21,000 顆、胃藥 6,000 顆、優碘 55,000 毫升等物資一	
	神,號召各界踴躍捐輸。		批,協助醫療團隊前進災區搶救。	
	三、請相關局處募集醫療及各類救急物			
	資,捐贈給災區。			
	四、協調紅十字會、世界展望會等跨國非			
	營利組織,支援災區後續生活重建復			
	原工作所需之志工人力或相關問題,			
	提供必要支援與協助。			
03	從事國際人道救援的同時,本府也沒忘記	社會局	社會局:	社會局:
	關懷本市的社會弱勢者。為了讓本市現有	法制局	一、臺中市食物銀行自治條例草案於104年4月26日簽奉市長核	繼續列管
	的資源及社會的愛心能幫助更多需要的	農業局	准,將移請法制局提請法規會審議。	
	人,早在我擔任立委時,就積極推動「食	新聞局	二、規劃結合經發局於海線地區成立愛心食材交流平臺。	法制局:
	物銀行法草案」,目前在立法院已通過一	經濟發展局	三、物流倉儲部分已於104年4月21日辦理「中彰投物流平臺及	繼續列管
	讀程序,交付朝野協商機制。此外,中央	地方稅務局	暨倉儲空間啟用儀式」,透過公私協力的模式,結合嘉里大	
	主管機關內政部及衛福部推動全國性的食	勞工局	榮物流股份有限公司無償提供中彰投物流服務及本市常溫、	農業局:
	物銀行資訊管理系統,用以協助管理、妥	研究發展考核	低溫及冷藏倉儲空間,尚能支援目前臺中物流及倉儲需求,	繼續列管
	善運用各個食物銀行的物資。地方政府扮	委員會	未來亦會尋求裕國冷凍冷藏公司、新竹物流公司等其他愛心	
	演了相當重要的角色,包括整合食物銀行			新聞局:
	所需的空間、獎勵辦法、通路等,本次市			繼續列管
	政會議將由社會局進行「臺中市食物銀行			
	自治條例」的專案報告,亦即針對食物銀			經濟發展局:
	行訂定自治條例,上週在「中彰投區域治		本案業經本府社會局簽奉市長於104年4月26日核准提本府法規	繼續列管
	理平臺」第2次三首長會議,也辦理正式		委員會審議,待社會局將提案資料移送本局後,將儘速提法規會	
	啟動「食物銀行中彰投物流平臺暨臺中市			地方稅務局:
	倉儲空間啟用」記者會,透過公私協力模			繼續列管
	式,與嘉里大榮公司合作,提供本市愛心		農業局:	

				104.4.21 召用
編號	指示事項	承辨機關	辦理情形	列管情形
	食物銀行的冷凍倉儲空間,並將物資運送		一、有關本局需配合收購生產過剩的農產品,並與果菜市場、肉	勞工局:
	範圍擴大到彰化及南投,讓食物銀行突破		品市場及魚市場配合,提供給食物銀行、營養午餐及老人共	繼續列管
	舊有模式,不僅提供乾糧、泡麵,還有新		餐等使用,本局將依據作物生產預測資料、及市場價格等,	
	鮮的蔬果與食品,透過良好的冷凍冷藏設		研判本市農作物是否發生產銷失衡之情事,並視發生失衡之	研究發展考核
	備提供需低溫以下保存的蔬果或食品。俟		農作物特性(是否需冷藏或立即食用)提供合適之食源予社會	委員會:
	本市食物銀行自治條例通過後,請農業局		局分配。	繼續列管
	配合收購生產過剩的農產品,並與果菜市		二、本局運銷加工科為單一窗口,指定專人與社會局配合,並將	
	場、肉品市場及魚市場配合,提供給食物		結合各區農會的能量來共同做好本項甚具意義的創新工作。	
	銀行、營養午餐及老人共餐等使用,讓弱			
	勢民眾免於飢餓,並達到食物不浪費,使		新聞局:	
	民間的愛心資源能提供給更多弱勢民眾,		有關「食物銀行法制化」宣傳,本局擬透過本局 FB 粉絲團、有線	
	並朝向食物銀行社區化的發展。目前本市		電視與本府 LED 電視牆跑馬、廣播、月報、新聞發佈配合宣導,	
	有三個食物銀行的實體站,包括中區綠川		讓更多民間的力量投入公益。	
	店、豐原店、沙鹿店(另大里店現正規劃			
	中),27 個發放站、5 家社區式食物銀行(聯		經濟發展局:	
	盟店),臺中推動食物銀行有許多創新措施		一、本市批發市場配合提供「食物銀行」辦理情形:農產品批發	
	及示範效果,由本市帶動良性循環,各區		市場設立宗旨係為調節供需及確立運銷秩序等功能,有關本	
	如有意願提供相關服務的點也可與社會局		局所轄臺中魚市場、臺中肉品市場、臺中果菜及豐原果菜等	
	連繫,共同推動這項很有意義的政策。		批發市場將全力配合農業局相關業務政策之推動。	
	一、本市是全國第一個推動食物銀行法制		二、本市公有零售市場辦理「食物銀行」成果	
	化的城市,在此先肯定社會局、法制		(一)本局與社會局合作於霧峰公有市場提供「臺中市愛心食	
	局及相關局處非常有效率,在短短三		物銀行」愛心平臺,每週一至週六由市場攤商自發性將	
	個月內就研提具體可行的食物銀行自		尚可食用之各類食材,供應霧峰區四德及五福社區發展	
	治條例(草案),請社會局就條例規劃		協會烹煮熱食,以供餐給當地貧弱的長者,總計每週可	
	期程加速推動相關作業,並請社會局		供應約 400 人次弱勢長者食用。	
	會同法制局爭取議會支持,本自治條		(二)豐原第一公有零售市場於今年2月12日成立了愛心食物	
	例通過後請加強宣傳,廣為周知。		平臺,舉辨「愛在豐原,溫馨市場情」活動,每週二至週	

編號	指示事項		辨理情形	
7/11 4 3 /1/2	二、本自治條例涉及廣泛的政策領域,請	14 7 1 12 1811	日,市場攤商自發性地提供各類琳瑯滿目的食材,供應	> 4 B 01 - 6
	一、本日石條例沙及廣泛的政眾領域, 明 相關各局處全力配合。食物銀行實際		豐原區圳寮、南村及鎌村社區發展協會烹煮熱食,以供	
	上是「食+物」,包含了日常生活用品		量原區圳景、開刊及蘇村在區發展協會点無人 餐給當地貧弱的老年人,總計每週可供應約 420 人次弱	
			食給留地負羽的老牛人,總計每週的供應約 420 人头羽 勢老年人食用。	
	及民生物品,營運上類似超商或賣場			
	的模式,包括經發局所屬公有市場,		(三)考量本活動執行成效良好,為擴大服務區域及效益,本	
	農業局與農會、農民的合作,衛生局、		局將繼續推廣本愛心平臺模式至本市其他公有零售市	
	租稅抵免等,透過提供企業捐助的誘		場,讓臺中市民的人文關懷及幸福感居全臺之冠。	
	因、可以讓更多民間的力量注入公			
	益,請新聞局與社會局廣為宣傳。		地方稅務局:	
	三、物流倉儲空間是為確保食品的新鮮,		一、按「辦理食物銀行之團體募集物資或接受私人、團體捐贈物	
	除了嘉里大榮公司之外,包括裕國冷		資,應妥善管理及運用。前項團體為公益勸募條例所稱之勸	
	凍冷藏公司、新竹物流公司在臺中工		募團體者,適用該條例之規定;其餘團體接受私人、團體捐	
	業區或者交流道附近都有很大的倉儲		贈物資者,應公開徵信。第一項之私人、團體捐贈物資,得	
	物流冷藏設備,請相關局處積極聯		依相關稅法規定減免稅捐。」及「納稅義務人、配偶及受扶	
	繫,事實上這些企業也主動表達願意		養捐贈食物銀行之物資,得依稽徵機關核定之實際價格,適	
	加入食物銀行合作夥伴的意願,或願		用所得稅法第十七條第一項第二款第二目列舉扣除額之規	
	意提供冷凍/冷藏運輸車設備,請積極		定。但物資捐贈總額以最高不超過綜合所得稅總額百分之五	
	連繫、推動合作。這是一個很好的政		為限。前項捐贈食物銀行物資實際價格之核定辦法,由財政	
	策,請各局處全力推動,依據我過去		部定之。」分別為臺中市食物銀行法自治條例草案第12條及	
	十年來的經驗,愛心會帶來更大的愛		食物銀行法草案第9條所規定。	
	心,達到良性循環。事實上,分配物		二、經查本市食物銀行法自治條例草案上述條文所訂之「相關稅	
	資不僅僅是政府在推動,民間許多社		法規定減免稅捐」,係指食物銀行法草案或所得稅法之「列	
	會團體及民間機構都在積極推動,如		舉扣除綜合所得稅額」,所得申報係屬國稅業務,且相關核	
	萬春宮近年(3年以上)除了將各類節		定辦法由財政部定之。目前該法經立法院通過一讀程序,嗣	
	慶所受贈的罐頭、米以及食品辦桌請		後如有需要協助處理事項,本局當盡全力配合。	
	弱勢族群享用外,更將物資分送給政			
	府列册的中低收入户、近貧戶及邊緣		勞工局:	

	T			104, 4, 41 石 州
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	户,發放春節紅包等,幫助非常多的		青年創業銀行-創業協助:青創銀行由本府經濟發展局主政辦理,	
	家庭。我們要從食物銀行自治條例法		本局將配合提供相關創業協助措施。	
	制化做起,建立最好的基礎,要推動			
	臺中成食物銀行的模範城市。		研究發展考核委員會:	
	四、我們透過一系列的希望銀行打造臺中		遵照辦理	
	成為希望城市,至少包括三大希望銀			
	行:食物銀行、志工銀行、以及青年			
	創業銀行,上述三大希望銀行正積極			
	推動中,請研考會安排相關局處市政			
	會議專案報告,以有效積極推動。			
04	我們發現公共工程出現品質低落、執行率	客家事務委員	客家事務委員會:	客家事務委員
	不佳,甚至涉及工安的情況,臺灣是地震	會	「臺中市客家多功能文化園區用地環境影響說明及變更都市計畫	會:
	與複合式災害相當頻仍的地區,所以提升	都市發展局	委託技術服務」案,進度說明如下:	繼續列管
	公共工程的品質非常重要,我們要進行全	原住民族事務	一、變更東勢都市計畫[文高二用地為文教用地(供客家文化事業	
	面的體檢。研考會提出「公共工程品質推	委員會	相關設施使用)、農業區及住宅區〕案於103年11月19日經	都市發展局:
	動委員會第 1 季工作報告」相當透明開	教育局	內政部核定,本府於103年11月28日公告發布實施,並於	繼續列管
	放,我們要勇於面對問題、全面進行檢討		104年1月5日完成第二期款核銷撥付。	
	並加以解決,讓臺中市民在食衣住行各方	水利局	二、臺中市客家多功能文化園區環境影響說明書案業於 104 年 2	
	面都能非常安全、安心。	東勢區公所	月 13 日臺中市政府環境影響評估審查委員會第 32 次會議審	
	一、本次簡報中執行績效未達 90%之機關	·	議通過,本府環保局於 104 年 4 月 20 日以中市環綜字第	繼續列管
	仍不在少數,請機關首長回去後,積		1040037668 號函通知本會所送「臺中市客家多功能文化園區	
	極協助同仁發現問題、解決問題,澈		環境影響說明書」定稿本已認可備查,承攬廠商刻正辦理結	
	底改善執行績效不佳之根本問題,如		案核銷事宜。	繼續列管
	再有執行績效不佳、嚴重落後之情形			.
	發生者,將請研考會加重懲處。		都市發展局:	建設局:
	二、鑒於學校工程落後次數及比率甚高,	后里區公所	有關本局標案進度執行率未達 90%之積極作為,除定期每月舉行	
	請教育局專案研議目前2億元以下工	研究發展考核	機關標案進度管制會報,逐案檢討標案進度落後之案件之外,業	

	ı			104.4.41 台所
編號	指示事項	承辨機關	辦理情形	列管情形
	程由教育局及學校主辦之適當性,並	委員會	依鈞長指示每周將於局務會議中進行工程進度檢討,並積極研議	水利局:
	研議相關配套措施,如安排學校相關	人事處	進度落後之解決對策,俾利標案如期如質完成。	繼續列管
	採購、總務人員教育訓練等,以提升	各區公所		
	執行績效。	文化局	原住民族事務委員會:	東勢區公所:
	三、請工程施工查核小組加強施工查核強	本府各機關	一、有關 103 年度臺中市原住民族地區(梨山里松柏巷臨時安置工	繼續列管
	度,遏阻不良廠商投機行為,針對查		程)基層建設小型零星工程,落後80%,旨案工程施作地點前	
	核成績丙等之機關,應即請工程主辦		遭居民佔用違章建築,前經市長核可進行拆除作業,並於 104	大里區公所:
	機關依規定嚴懲相關失職人員,並確		年 4 月 30 日執行拆除工程完竣,刻正函文速請監造及施工單	繼續列管
	實追究建築師、技師、廠商品管人員		位儘速復工,俾利旨案工程賡續施工進行。	
	等應負之責任。另要求承包商撤換品		二、有關臺中市原住民文化體驗園區與辦計畫(先期計畫)暨用地	西區區公所:
	管人員,並請承包商、監造公司及主		變更,落後 75%,旨案因新規劃範圍與原規劃範圍不同,本	繼續列管
	辦機關需定期至林副市長主持的「臺		會於 104 年 4 月 7 日與興辦事業計畫規劃廠商召開協調會	
	中市政府公共工程品質推動委員會」		議,並針對新規劃範圍進行可行性評估及安全性評估,結論	外埔區公所:
	進行報告。		如下:	繼續列管
	四、請人事處就本府各機關人力通盤管		(一)經雙方決議同意契約變更,並請廠商依契約書第十五條	
	理,避免人力不均情事發生,並積極		第一項規定提送契約變更之標的、價金(以原契約金額為	豐原區公所:
	協助研考會成立工程品質督考組,以		原則)、履約期限(展延履約起訖)、付款期程、或其他契	繼續列管
	提高工程品質督考之功能。		約內容須變更之相關文件。	
	五、針對道路工程查驗缺失中,區公所辦		(二)請規劃廠商於文到 15 日內完成上開文件並提送至本會。	新社區公所:
	理之工程缺失比率偏高(如瀝青混凝		(三)因政策變更,俟契約展延簽奉市長核准後,履約期限朔	繼續列管
	土厚度不足、含油量未符規定等),請		至 104 年 3 月 30 日起算。	
	區公所加強監工品質及人員訓練。		俟廠商將資料送會後,再行簽奉市長核准。預定於 104 年 9	大安區公所:
	六、臺中大都會歌劇院、松竹五路跨越旱		月 30 日完成。	繼續列管
	溪橋梁、市定古蹟瑞成堂修復等三項			
	工程已達金質獎推薦門檻,除了此三		教育局:	后里區公所:
	項工程外,請各機關對所主辦之工程		一、有關學校工程落後次數及比率甚高部分,本局刻正彙整相關	繼續列管
	務必抱持兢兢業業之態度,並以爭取		資料,並評估後續辦理2億元以下工程由教育局及學校主辦	

	T		T	104.4.41 石州
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
	公共工程金質獎之最高榮譽為目標,		之適當性。	研究發展考核
	以營造市民更美好的生活環境,並為		二、依據上開評估結果,再予研議成立專業預算審查小組、工程	委員會:
	本市贏得獲獎榮耀。		督導小組及針對學校總務人員採購教育訓練及工程專業知能	繼續列管
	七、今年起,工程查核作業由本府秘書		(含工程生命期程及期程規劃說明)。	
	長、副秘書長及建設局主任秘書率隊			人事處:
	進行稽查,請各局處及公所重視本項		建設局:	繼續列管
	作業,至少要指派總工程司以上、區		一、遵照辦理,將針對相關預算執行全面檢討研議改善。	
	公所則指派區長或主秘以上層級人員		二、104 年度已達金質獎工程門檻工程,包括「臺中大都會歌劇	各區公所:
	陪同,以表示對工程查核的重視。區		院新建工程-第二期主體工程」(甲等 86 分)、「松竹五路跨	繼續列管
	長代表市長在第一線服務民眾,務請		越旱溪橋梁新建工程」(甲等85分)及「市定古蹟瑞成堂修復	
	各區區長重視由秘書長帶隊進行稽查		暨再利用工程」(甲等85分),其中由本局辦理之「臺中大都	文化局:
	或工程品質查核,共同做好工程品質		會歌劇院新建工程-第二期主體工程」及「松竹五路跨越旱溪	繼續列管
	查核的工作。		橋梁新建工程」,刻正由工程主辦單位加強督導,並由輔導	
	八、請相關局處參考營建署「公共工程管		委員積極輔導中,以期爭取公共工程金質獎最高榮譽;並已	本府各機關:
	理指導手冊」,針對建築、道路、水		另案函請各機關加強督導工程施工品質,並積極建立金質獎	繼續列管
	利(汙水下水道)等建立 SOP,包括如		輔導機制,以期爭取金質獎最高榮譽。	
	何評選、如何估驗、如何施工檢測、		三、案於4月29日由秘書長邀集會議討論,本局將依指示進行相	
	查核、移交接管等程序,相關資料已		關工程 SOP 之規定並於每月標案督導會報報告研訂進度。	
	交付建設局,請研議建立本府工程			
	SOP,以提升工程管控品質,並按月查		水利局:	
	核追蹤,以管控工程進度。		一、本局 104 年 3 月份執行標案計有 324 件,落後案件合計 23	
	九、請公務人力訓練中心妥為設計工程採		件,進度符合或提前計有301件,執行績效達92.9%。	
	購系列課程、以提升承辦公共工程同		二、針對進度落後案件,目前提出之績效改善策略如下:	
	仁的專業知能。另請各機關首長檢討		(一)各級主管應全力協助同仁提早發現問題、解決問題。主	
	相關同仁職務適任情況,必要時進行		管務必負起推動標案執行的責任,所有工程案件應在預	
	職務調整,務求適才適所,以落實公		算面及技術面上事先掌控。各科應定期開會追蹤及檢討	
	共工程的品質及安全。		所屬標案進度,如有未依預定期程完成發包之案件,主	

44 P.B	ルーホ エ	7. 计114 口日	भारे राम 📭 🗆	104.4.41 召用
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			管應立即確實瞭解其落後原因,並與承辦人員、局一層	
			督導長官共同研商訂定因應對策,並督促所屬依所提改	
			善對策加緊趕辦,並持續追蹤辦理情形。	
			(二)各科主管應特別注意完工後至付款完成的期程設定,督	
			導所屬務必依照規定設定預定期程表,以避免進度落後	
			的情形發生。	
			(三)規劃類案件應依預定期程完成審查及各期付款,並研議	
			提高期中付款比例,以提高預算執行率。	
			(四)專案工程部分應定期召集廠商開會,確實將實際工程進	
			度及估驗進度等相關期程要求轉達給廠商。	
			(五)針對停工而導致進度落後案件,應積極協調管線單位配	
			合,以利工程順利進行。停工原因如已消滅,應確實督	
			導廠商趕辦,並發文給廠商復工並確認完工期程。	
			(六)針對用戶接管工程,應召開施工前說明會讓民眾充分了	
			解工程施作方式並獲得民眾支持、積極與民眾溝通協	
			調,並請地方里長協助與居民之協調。	
			(七)完工案件應要求顧問公司於廠商竣工後一個月內,將決	
			算資料送達主辦科並排定驗收。驗收後須修正之決算資	
			料,顧問公司應於一星期內送回主辦科。廠商提送之決	
			算資料有誤需退回修正者,應明定要求送回的時間,以	
			免延誤簽辦付款期程。	
			(八)如有因故須暫緩辦理且無法預期後續辦理期程、政策或	
			法規變更、預算金額資源因故增減、遭遇不可抗力之特	
			殊因素等,應依作業要點規定積極簽辦暫免管制或申請	
			調整(撤銷)預定期程。	
			東勢區公所:	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
無	有不事場	才· 并代 例	本所工程進度落後案件執行率均達 95%之情形,亦即已竣工驗收尚未付款,有此情形案件皆為委辦案件或中央機關補助,而由一級機關納入預算。所有請款資料皆早已送至一級機關,惟遲遲未獲撥款以致無法轉付廠商。已多次催款撥付,仍持續催款中。 1 月份落後 12 件落後比率<10%、2 月份落後 17 件落後比率<10%、3 月份落後 1 件落後比率。 大里區公所: 一、查本所 104 年 3 月份落後 3 案,均為執行進度達 95%,即已竣工驗收尚未付款件案,詳列如下: (一)大里區 103 年度公共設施改善工程 (二)大里區益民路通學步道改善工程暨街廓綠化工程(第二期) (三)臺中市大里區光榮國中人本街廓串聯暨街廓綠美化改善工程經加速檢討辦理後上該案件均以完成決算付款,並提請解除	列官順形
			列管在案。 二、另4月份僅新增落後案件1案(大里區立仁四路道路拓寬及下水道改建工程)係因合併下水道改建規劃,以致細部設計延遲,現已責成委外廠商儘速辦理,計劃於5月份可追平預定進度。 西區區公所: 一、截至4月30日止,預定進度為93.41%,實際進度為97.25%,已無落後情事。 二、本月份辦理項目主要為內牆粉刷及乳膠漆施作,外牆多彩複層耐候塗料施作,廁所地壁磚施作,天花板工程,5月份預	

編號	 指示事項	承辨機關	辦理情形	列管情形
%用 幼心	石小尹 垻	/升升(域) 躺		外官消犯
			定辦理內部裝修及環境景觀工程。	
			外埔區公所:	
			一、外埔區公所執行標案工程,有關 104 年 1 月執行率未達 90%	
			乙節,查係辦理「臺電協助本區變電所周邊地區居民補助經	
			費-周邊地區地方公共建設工程」案,時因建造執照尚未獲核	
			發,無法開工施工,乃致工程進度延誤之情形。	
			二、案經本所積極協調審照機關,上開建造執照業於104年2月	
			2日取得,工程後續並已開工施工,並由本所加強督促廠商	
			施工,目前已趕上預定進度,無再有落後之情形。 三、檢附建造執照影本及承包廠商開工報告各乙份。	
			二、做附廷垣執照別本及承巴廠問用工報告合乙切。	
			豐原區公所:	
			五	
			所檢討落後原因及積極趕辦,共執行 32 件,超前或相符進度有	
			30件,執行績效已達93.75%。有關列管工程本所將責成業務承辦	
			嚴以督促廠商依契約期程趕辦,俾利標案如期如質完成。	
			新社區公所:	
			一、本所落後案件為「102年度油彈睦鄰專案改善計畫」大南里、	
			崑山里、永源里環境改善工程,於104年4月30日召開計畫	
			審查會,104年5月核准計畫公文才會收到,104年6月30	
			日才可完成委託設計、監造。	
			二、已電話請市府研考會管考組,解除鎖定,由本所上網修改預	
			定期程,已修正完成委託設計、監造預定日期為 104 年 6 月	
			30 日。	

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形	列管情形
編號	指示事項	承辨機關	辦理情形 大安區公所: 本所辦理「臺中市大安區聯合里民活動中心」已驗收完成,現正辦理決算中,預計於5月份付款結案,執行率將可符合規定。 后里區公所: 標案管考統查詢后里區公所104年4月所有列管工程進度已達97.67%。 研究發展考核委員會: 針對指示事項(一)及(三)遵照辦理。 人事處: 本次市政會議市長指示事項,本處辦理情形如下: 一、為避免各機關內部單位間人力配置不當、勞務分配不均,本處前於本(104)年4月17日以府授人企字第1040088020號函請各機關重新檢視各該機關內部單位及所屬機關之人力配置情形,倘有人力或勞務分配不均之情事,則於各該機關及所屬機關總員額內重行檢討人力配置;又為利各機關人力檢討,本處將建立評鑑表件及問卷調查表作為人力檢討調整之	列管情形
			參考。另協助本府研究發展考核委員會成立工程品質督考組 乙事,俟行政院專案核增員額後,配合一併調整辦理修編事 宜。 二、另有關(二)安排學校相關採購、總務人員教育訓練等,以提 升績效及(九)請公務人力訓練中心妥為設計工程採購系列課 程,以提升承辦公共工程同仁的專業知能乙節。本處林處長 與公訓中心主任業於本年4月29日邀集建設局黃局長玉霖、 陳主任秘書全成、黃科長順益等召開會議研商並獲得初步決	

1				104.4.41 召用
編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(一)有關課程講習規劃部分1. 原研考會主辦「公共工程全生命週期品管機制講習會」,建議增加九職等以下人員及學校工程採購人員	
			(含:校長、總務主任);另調訓對象除建設局外,其 他涉及辦理工程之機關包括:本府文化局、教育局、 交通局、經發局、都發局、環保局等亦為調訓對象;	
			另建設局建議「主辦工程人員」與「非工程人員主辦工程業務」分班辦理。 2. 增加「契約行政」(合約執行)、「爭議預防與處理」	
			課程。 3. 本年度相關課程之分工,「契約行政」(合約執行)、 「爭議預防與處理」屬秘書處採購法專業訓練範疇,	
			宜由秘書處統籌辦理;「公共工程全生命週期品管機 制講習會」,係3小時基本概念課程,增加九職等以 下人員,由公訓中心與建設局合辦;公共工程品質管	
			理專班(81 小時),係專班課程,由建設局逐年分期辦理。 4. 訓練經費由建設局與相關機關協助支應。	
			(二)另公訓中心本年5月4日與秘書長討論上述課程是否妥 適或需增開其他相關課程,俟秘書長裁示即配合辦理相 關講座、訓練事宜。	
			各區公所: 遵照辦理	
			文化局: 有關本案市定古蹟瑞成堂修復暨再利用工程,未來將爭取公共工	

<u> </u>	I			104.4.21 行所
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			程金質獎之最高榮譽。	
			本府各機關:	
			遵照辦理	
05	近期中捷工安事故引起大眾的疑慮,雖然	交通局	交通局:	交通局:
	外界已了解該案涉及三方協議,該案雖非	勞工局	針對積極督導部分,本局仍持續每日排定兩班(上、下午各一班)	繼續列管
	我們主辦工程,但我們仍要積極督導。我	人事處	同仁進行現場工地安全巡檢,並配合後續臺中捷運綠線工程進	
	們要求負責設計、施工及監造的臺北市政		度,加強巡檢強度;及積極追縱北捷局聘請之臺灣省土木技師公	勞工局:
	府捷運局至少要以書面方式翔實向臺中市		會進行全線安檢之後續辦理情形。	繼續列管
	議會提出報告,我們也會負起監督的角			
	色。勞動檢查權部分由張副市長率同勞工		勞工局:	人事處:
	局向勞動部及人事行政總處進行協調,中		一、有關擴大勞動檢查授權部分,勞動部業以104年4月9日勞	
	央初步已同意專案處理,將勞檢權下放本		職授字第 10402007122 號公告自 104 年 5 月 1 日起擴大授權	
	府辦理,但因本事涉及勞動檢查人力編制		本府辦理勞動檢查業務:「(一)轄區內之勞動基準法等相關	
	嚴重不足,目前本府僅有 40 多位勞檢人		勞動法令之勞動條件檢查。(二)轄區內下列範圍及業別之勞	
	力,要補足92位才能完整,尚需相關配套		動檢查法及職業安全衛生法之監督檢查:1、本府所屬機關	
	措施,本府願承擔未來人事預算相關的負		(構)與其辦理之公共工程及轄內臺中工業區、大里工業區、	
	擔,但也需要中央同意鬆綁員額,請相關		大甲幼獅工業區、臺中港關連工業區、豐洲科技工業區、臺	
	單位積極配合辦理。		中市精密機械科技創新園區、仁化工業區、太平工業區、豐	
			原工業區及霧峰工業區。2、前目所列工業區以外之所有製造	
			業。」,與原規劃相符,未來將持續爭取勞動檢查全面授權。	
			二、有關臺中捷運工程勞動檢查部分,因應前述擴大授權,本市	
			勞動檢查處自104年5月1日後將接管臺中捷運工程之勞動	
			檢查,規劃以高強度、高密度模式執行,以確保作業勞工與	
			市民的安全。	
			三、有關擴充勞動檢查人力部分,已另案簽核「臺中市勞動檢查	
			業務授權暨人力需求計畫書」,已奉市長核定提報人力審查	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			小組優先擴充勞動檢查人力。 人事處: 為因應市政發展及各機關業務推動之需,本處林處長前即於本 (104)年3月12日及4月15日請見行政院人事行政總處(以下簡 稱人事總處)黃人事長富源專案爭取同意本府總員額調整為 7800 人(現為7140人,再核增660人),並獲致初步結論:「依行政院 員額管制政策之相關規定,目前臺中市政府之員額、財政及人口 等三項指標均未符規定,無法請增員額,惟市長及人事處處長數 度請求,應確有迫切需求,該總處會審慎精算後專案酌增。」另 本處業以4月21日府授人企字第1040085694號函至人事總處建 請專案同意本府總員額調整為7800人,本處將持續積極向中央爭 取核增員額,俟人事總處專案核增員額後,配合辦理編制員額調 整事宜。	
06	近來發現預算執行不力源於以往為預算一次編足、卻常需要保留預算之情況,嗣後預算應調整為一次匡列、分年編列預算,以符實需。 另有關 104 年度追加減預算已送臺中市議會審查,各項外界所關心未來要推動的重大政策,如托育一條龍、65歲以上老人免費裝假牙、補助學童營養午餐等措施,請加強宣傳、廣為問知。	財政局 主計	財政局:	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形	列管情形
			各區公所: 遵照辦理	繼續列管

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

	7 /2					計畫	期程		4	各期程報告審 完成日期	查								
左立	編號	計畫名稱	主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費	辨	理	情	TL:	业仁 海南	管考
干及	列用 3 元	訂重石橋	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	押	注	1791	שני	執行進度	建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期							
100		臺中市智慧綠電網		財團法人	楊豐碩			102/12/05	— H 7M	103/07/31	103/10/31	103/12/31		次期	14 日 末報· ,審查	告書審	5 查		
103	001	先期研究計畫委託 專業服務案		台灣經濟研究院	陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	_	103/12/18			810	過,	預計 5 4次期	月 5 E	日召	落後	請儘速趕辦
		后里車站周邊地區		龍楹工程				103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31			27 日 末報告				
103	003	活化再利用研究案	都發局	顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/02/17	103/03/21	103/08/22			950		期末			落後	請儘速趕辦
102		市定古蹟「原梧棲官 吏派出所及宿舍群」	室中巾	東海大學	即益」、	103/04/25	104 (00 (00	103/04/30	103/06/30	103/12/31	104/04/30	104/06/05	1,491	業於	4月9	日通过	過期	符合	持續列管
103		調查研究及修復再 利用計畫	產處	术母八字		103/04/25	104/02/28	103/04/25	103/07/09	103/12/16	104/04/09		1,491	末報	告審查	<u>}</u> °		付合	1寸/與 91 官
100		市地重劃地區整體	如珍口	台中縣建	上四江			103/09/30	_	_	104/02/28	104/03/31	7.10		送 期 懌日辦			*± 14	上 伊
103		防火間隔圖資建置 計畫	都發局	築師公會	九四次	103/11/20	104/03/31	103/11/20	=	=			740	青,	悻 日 辨	理番鱼	11	落後	請儘速趕辦
102	009	臺中市歷史建築「臺 中刑務所官舍群」調	臺中市 文化資	中原大學	苦俭幼	103/03/27	104/05/12	103/05/30	103/08/31	104/01/15	104/4/21	104/05/12	1,991	期末修正報月13日同	意備查	퇄,	符合	持續列管	
100	000	查研究及修復再利 用計畫	產處	小小八子	只 仪 站	1100/00/27	104/00/12	103/03/27	103/07/22	103/10/24	104/03/13		1, 551		5 月] 員會審		送審	79 17	39 で見 ノ3 日

						計畫	期程		4	各期程報告審 完成日期	查							
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費					管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情 形	執行進度	建議事項
	喜中市歷史建築						實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期							
103	010	公 的 明 云 宏 日 コ ケ	文化資	發展基金	林宜君	103/05/23	104/06/18	103/06/04	103/10/15	104/01/26	104/05/04	104/06/18	1,976	修正 前審	後期末 核中,	15 日提送 〒報告, 目 另本案將 日送審講	符合	持續列管
		修復再利用計畫	开究及 産 會	眉				103/05/23	103/08/22	103/11/25				委員	會審查	<u>\$</u> •		
102	011	保止集會所」調查	臺中市 文化資	許伯元建 築師事務		103/09/12	105 /00 /00	103/10/20	_	104/03/05	104/10/05	105/02/28				16 日通過	· 符合	持續列管
100		研究暨修復再利用	產處	所		103/09/12	100/02/28	103/09/12	-	104/01/16			1,109	期中	報告審	筝查 。	11/11	17 · 贝 7 1 · B

104 年度

						計畫	期程		4	- 期程報告審 完成日期	查								
年度	年度 編號	計畫名稱	主辦機關	受委託 機 構	研究 主持人	起	訖	發包 預定完成 日期	期初 預定完成 日期	期 中 預定完成 日期	期末 預定完成 日期	験收 預定完成 日期	研究經費	辨	理	情	形	執行進度	管考 建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期							
104	001		北北市					104/05/31					756. 814	標,	因無廠 ,將辦	23 日開 商投標 理第 2	禁而	符合	持續列管
104	002	104 年度臺中市市 區汽車客運營運與 服務評鑑制度研究	公共運					104/03					2, 300	招標	文件簽	そ核中 しゅうしゅう	0	落後	請儘速趕辦

						計畫	期程		ŕ	各期程報告審 完成日期	查							
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費					管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	(千元)	辨理	情	形	執行進度	建議事項
						起	表	日期	日期	日期	日期	日期						
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期						
104	003	臺中市公共運輸發 展策略分析	臺中市 政府研 究發展	季維管理 顧問股份	黄宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於4月期初審查		通過	符合	持續列管
		展 東略分析	考核委 員會	有限公司	快 維隆			104/04/09	104/04/22					期初番鱼	曾硪。			
104	004	臺中市政府災害防 救體制與全事故應	臺中市 政府研	瑞鉅災害 管理及安 全事務顧	王价巨	104/02/20	104/11/20	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	660	業於4月		過期	符合	持續列管
104	004	製體制要售事故應 變機制建構之研究		田股份有 限公司	馬士元	104/03/26	104/11/30	104/03/26	104/04/09				000	初審查會			有石	4寸《貝》1118
104	005	臺中市產業發展策	臺中市 研					104/05/31						「領無次 領無廠業 日 17 17 17	之研究 標而流 104 年	」因 標 2 4 月		持續列管
101	000	略計畫	考核委員會											議題修正產業分類,預知期標	為「臺 展 策 計 5 月	中市各計	10 0	11 v8 / 1 B
		臺中市平價托育政	臺中市 政府研	台灣社會				104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31		業於4月	10 п.:	3 1E		
104	006	策使用現況與需求 調查	究發展 考核委 員會	福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/03/26	104/04/10				650	期初審查		# 10	符合	持續列管
104	007	臺中市兒童及少年 保護個案家庭處遇	臺中市家庭暴	社團法人 台灣群力	陆户环	104/02/22	104/12/24	104/02/28	_	104/09/30	105/01/15	105/01/30	440.0	業於2月	25 日:	完成	符合	扶 徳 弘 笠
104	007	服務模式及內涵之建堪	力及性 侵害防 治中心	權能發展 協會		104/03/01	104/12/31	104/02/25	_				449. 8	議價及簽			付合	持續列管

						計畫	期程		2	ト期程報告審 完成日期	查						
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨理	情	執行進度	建議事項
								實際完成	育際完成	實際完成	實際完成	實際完成					
			* 1	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +				日期	日期	日期	日期	日期					
104		邁向復元之路 政府監護兒少自	臺中市 家庭暴 力及性	嘉藥學 校財團 法人嘉	並 た 木	104/03/01	104/19/91	104/03/31	_	_	104/12/21	105/01/15	98. 23	業於3月3	1 日完成	符合	持續列管
104	000	立生活經驗與生 命韌力	伊害防 治中心	本	日一灬	104/05/01	104/12/31	104/03/31	_	_			90, 20	簽約。		11 12	切 · 貝 ブリ B
104	000	歷史建築豐原公 學校翁子分場校	臺中市 文化資										1,500	招標文件業 16 日簽奉核	-	<u> </u>	持續列管
104		舍暨日式宿舍修 復及再利用計畫	產處										1, 500	近日辦理招			1寸例 91 日
		歷史建築鰲峰山營區及原清水神	室甲巾											業於3月2 議價程序,			
104		宮區及原清水神社遺構修復及再	文化資產處										1,500	費於4月1 會審核通,			持續列管
		利用計畫	座 処											曾番核週,決標作業。	刻 止辨;	E	
		臺中市市定古蹟	-											招標文件業			
104		后里賢坂張家祖 墓修復計畫	文化資產處										1, 000	16 日簽奉核 近日辦理招	標作業	0	持續列管
104		市定古蹟「壹善												本案補助款 自籌款 56 ‡			11. 14 -1 14
104	012	堂」修復再利用計畫	文化資產處										800	會核定辦理 標事宜。		_	持續列管
		歷史建築「戰後望 高寮砲堡群」及	臺中市	h — A)				104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20		W O	0 - 1- 1		
104	013	「日軍見晴臺機	文化資	建國科 技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20						1, 100	業於3月1 議價。	b 日完成	符合	持續列管
		槍堡」調查研究及 修復再利用計畫	產處					104/03/26									
104		臺中市中、西區及 火車站周邊地區	臺中市											訂於5月8	日辨理言	平	1上 体一1 公
104	014	文化資產普查計畫	文化資 產處										1,500	選會議。		_	持續列管

						計畫	期程		4	\$期程報告審 完成日期	查						
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				 管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨理	情	形 執行進度	建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期					
104	015	歷史建築「梨山耶 穌堂」調查研究及 修復再利用計畫	文化資					H 393	170	H 70	4 791	4 391		業於4月 評選會議 廠商而流 辦理第2	,因無優 票,將擇	勝 —	持續列管
104	016	牛罵頭遺址提升 國定遺址調查研 究評估											900	業於4月 開標,擇日 會議。			持續列管
104	017	臺中市四親等內 之旁系定暴力現 親之工作模式分 析研究	家庭暴 力及性					104/05/31					300	業於4月標,擇日第		會符合	持續列管

二、府列管標案

資料期間: 104年04月01日至104年04月30日

資料下載日期:104年5月11日

月份執行進度累計	符合或提前	器落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
104年4月	326 件(79.90%)	52 件(12.75%)	8件(1.96%)	22件(5.39%)	408 件	12 件

(一) 學校工程

執行進度	◇ 符合或提前	ቖ後比率≦5%	5%<落後比率<10%	莎 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	31 件(65.96%)	13件(27.66%)	1件(2.13%)	2件(4.26%)	47 件	0 件

項	案件	案件	主辨	案件名稱	總預算經費		執行進	度計(%)		執行情形	落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位	亲什石 件	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	キハイ 1 1月 7 レ	冷饭你四及胖次到泵
1	102DD00 174	發程 程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西東校舍重建	120,000	55	40	-15	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月2日上網公開招標,104 年4月17日已決標,尚未簽約且 未開工	落後原因: 此名 程剛決標尚未簽 別工 程剛 光標 尚 看 別工 日 期 能 可 於 是
2	102DR00 007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第二期工程	217, 370	55	40	-15	<i>5</i> 55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案於104年3月17日完成發包 作業,104年4月30日將進行開工 動土典禮	落後原因: 工程尚未動工; 解決對策: 請承包工程廠商盡快 開工 1030422 最後修改期

											程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1050915 開 /完工
3	102DS11 002	· 程	教育局/國民中國中	龍	90,000	95	87	-8	\$C\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 4/14A 區 1F 及 B 區 1~2F 批土油 漆、4/14B 區 3F 教室粉刷、4/14B 區外牆吊線粉刷打底、4/25A 區 2F 及 B 區 3F 內牆粉刷、4/25A 區 3F 門窗框安裝嵌縫、4/25B 區 1~3F 走廊黏貼小口磚。	落後第3間報知 60 表 2 完 期 60 天 2 是 到 2 完 期 60 天 2 是 到 2 是 到 2 是 到 2 是 到 2 是 3 是 3 是 3 是 3 是 3 是 4 是 3 2 2 2 5 最 4 多 2 2 5 最 4 多 2 5 是 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4	100DS12 001	發包工 程	都發局/住宅管理科/	臺明 圖 暨 新 建 忠學館 室 案	100,000	100	95	-5	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 於104年3月12日辦理第二次複 驗完成,俟使用執照即綠建築標 章取得辦理結案付款作業。	1030926 最後修改期 程 1011118/1011228 招 /決標 1020220/1031030 開 /完工
5	101DD00 001	發包工 程	建設局/建築工程科/	教臺倫(行建年補國校畫育中國格政工度助中舍工補立中樓樓)般辦老建補立中整程制。 一款小整程 一數學及新10性理舊計 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	127, 350	100	95	-5	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本局於104年4月16日函文監造 單位督促承商盡速辦理工程結算 事宜。	1010816 最後修改期 程 1011115/1011231 招 /決標 1020301/1031231 開 /完工
6	101DS10 007	發包工 程	教育局/國 民小學/僑 孝國小	101 年度臺中 市北屯區僑 孝國民小學 南棟教室大	67, 500	100	95	-5		流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 1.102.04.29 開工102.06.11 建 管開工,103.4.30 第一次變更設	1031001 最後修改期 程 1010930/1011031 招 /決標

				樓拆除重建工程						計,103.9.12 第二次變更設計。 2.現況:104.1.16 廠商報竣工, 104.1.22 建築師確認竣工, 104.2.2 初驗,104.3.6 初驗複驗,104.3.31 辦理正驗,預計 104.4.30 辦理正驗之複驗。 3.公共藝術計畫書審查 102.11.26 經文化局同意備查, 103.5.29 徵選結果報告書核定, 103.8.4 簽約 103.10.15 公共藝術品安裝完成,103.11.21 驗收, 104.3.10 完成報告書核電設置工程112萬6,315 元整, 103.12.25 決標,104.3.20 開工, 104.4.21 外聘督導。	1020401/1040131 開/完工
7	101DS10 013	發包工 程	教育局/國 民小學/篤 行國小	BC 棟教室拆 除重建工程	55, 515	100	95	-5	(C)	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 1、已完成:104/1/20 完成驗收, 已取得使照,3/22 辦理落成啟用 典禮 2、目前進行:結算中	1030103 最後修改期 程 1011001/1011221 招 /決標 1020117/1030731 開 /完工
8	099DC00 030	發包工 程	建設局/建築工程科/	黎明國中老	200, 720	100	95	-5		流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 第三階段工程103/10/16 完成驗 收,因監造單位就竣工明細與 約數量差異,經本局催辦並扣 款就監造單位提送資料又生錯 誤請其釐清說明,已就釐清項目 請監造單位督導承商於後續結算 改正。	1000801 最後修改期 程 1000915/1001015 招 /決標 1001201/1030330 開 /完工
9	099DC00 052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜 合體育館新 建工程	50, 000	100	95	-5	=	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.承商自103年12月1日起無法 聯繫,疑有財務困難狀且收到承 商下包之法院執行命令。	1011030 最後修改期 程 1001026/1001124 招 /決標 1010319/1020304 開

									2. 尚未依約辦理建物點交,依契約相關規定循程序催告迄未改善,已簽奉核准終止契約。 3. 校方104. 2. 16 發函終止契約在案。 4. 於104. 4. 7 辦理終止契約後結算清點會勘。	/完工
10	101DS11 003	發程	教育局/國民華國中	臺華 生新 生新 建	67, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.104年3月12日辦理正式驗收。 2.104年4月8日辦理正式驗收。 2.104年4月8日辦理正式驗收。 3.104年4月23日減價收受部份報教育局於104.4.23以中教,第1040024884號函同意備查,推檢收通過。 4.使用竣工查驗以通過照為未掛號送件。 5.為建標章已於104年3月3日送件等資訊,缺失改善中。 6.電戶公司,與一個公司, 6.電戶公司, 6.官戶公司, 6.官○公司,	1030328 最後修改期 程 1011203/1011231 招 /決標 1020116/1030831 開 /完工
11	101DS11 024	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中 市 中 明 民 会 (中 山 樓) 整 建 工 程	104, 205	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (1)初驗合格 (2)103年11月28日正式驗收 (3)103年12月31日正驗複驗 (4)104年1月28日正驗第2次複 驗 (5)承商提送工程結算資料,刻正 會簽豐南國中。	1020306 最後修改期 程 1011125/1011221 招 /決標 1020201/1030531 開 /完工
12	101DS12 001	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠 文高書官 子 一 一 電 門 書 管 型 表 一 世 里 管 里 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	160,000	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 104.2.10申報竣工,於104.4.14 初驗合格,刻正辦理驗收階段	1010116 最後修改期 程 1011230/1020131 招 /決標 1020310/1030810 開

											/完工
13	102DS11 013	發 程	建設局/建築工程科/	教成善舊計程 前四年建工 明五年建工	99, 900	58	55	-3		流廢標次數:6次次 (1)本案於104年3月26 日通經修改數數:2次 (1)本案檢園審議於104年3月26 日通經東相關事宜。 (2)本案共禮。 (2)本土典禮服經更設計數日 (2)本土典禮服經更設計數日 (3)本土與建照經數更設計數日 (3)本至於104年3月30日 (3)本至於104年3月30日 (361030219003),都發母來更變 (361030219003),日建經變 (4)本案於104年4月9日 (4)本本已停工(104年3月21日 (4)本內門子供相關的 (5)所工(104年3月21日 (5)所述 (落本誤任工解本更年野 104 在 月 1030515/1031202 招 1040218/1051103 開 1030515/1031202 別 月 1040218/1051103 開 1040218/1051103 開
14	101DD00 002	發起	教育局/工程營繕科/	臺大生興中同新工程	96, 480	85	83	-2	M	流廢標次數: 3次, 期程修改次數: 3次 (1)104/04/13 本市教育局同意 備查本案監造單位提送104年3 月1日至104年3月31日監造日 誌資料。(中市教工字第 1040025059號函) (2)104/04/13 本市教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送104 年3月1日至104年3月31日施 工日誌資料。(中市教工字第 1040025060號函) (3)104/04/10 監造會議(第24次)。 (4)104/04/24 監造會議(第25次)。 (5)104/04/21「臺中市西區大同	落. 1. 4 數較

	1010010	7× 10	w 4 11	表上于北上	76. 740			1	•	國更(6)104/04/23 (7)104/04/29 (6)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (7)104/04/29 (8)104/04/04/29 (8)104/04/04/29 (8)104/04/04/29 (8)104/04/04/21 (8)104/04/04/21 (8)104/04/21 (8)104/04/04/21 (8)104/04/14-21 (8)10	***************************************
15	101DS10 006	發包工 程	教育局/秘書室/	臺中市北屯 區松學活動中 心興建工程	76, 749	90	89	-1	3	流廢標次數:5次, 期程修改次數:4次 大門前沉砂槽施作、大門前圍牆 放樣挖土	落後原因: 景觀設計及圍牆、內 部裝潢材料確認較耗 時; 解決對策: 與建築師確認中 1040115 最後修改期 程

											1020801/1021231 招 /決標 1030301/1040801 開 /完工
16	101DS11 002	發程	教育局/國 育學/四 育國中	志學樓及書 香樓建工程 舍整建工程	92, 700	91	90	-1	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.舊校舍修繕及1F外牆打底 2.甲梯及丙梯扶手安裝 3.乙梯地坪抿石子施作 4.B1F~5F教室走廊燈具及吊扇安裝。 5.消防測試及弱電設備安裝	落後原因: 施工廠商施做人力不 足。; 解決對策: 已請承包廠商提報起 工計畫,調派人力加 緊施作。 1031226 最後修改期 程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1041031 開 /完工
17	099DC00 054	發 程	教育局/國 民國中	光德國中興 建第三期教 室大樓	60, 000	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 業於104年3月23日以德中總字 第1040001548號函報教育局請撥 設計監造費尾款,俟教育局核撥 後支付廠商結案。依教育局104 年4月20日中市教中字第 1040027622號函補正領據。	1000304 最後修改期 程 1001130/1001231 招 /決標 1010630/1030731 開 /完工
18	101DS11 005	發包工 程	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺中市立大 甲國民中學 校舍拆除整 建工程	157, 500	95	95	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 104.01.13辦理正驗複驗.驗收合格. 驗收合格後督請監造單位辦理結 算.	1011025 最後修改期 程 1011120/1011225 招 /決標 1020130/1040130 開 /完工
19	101DD00 010	發包工 程	教育局/秘書室/	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第1期工程	212, 237	94	94	0	<u></u>	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 1.新光國小施工進度:預定94.06 %實際:96.89% 2.工作內容:景觀鋪面磚施作, 室內清掃,油漆施作廁所搗擺施 作	1020731 最後修改期 程 1020915/1021101 招 /決標 1030101/1040515 開 /完工

20	101DS10 004	發包工程	教育局/國 民小學/南 陽國小	臺中市豐原 區南陽 學 新 中 心 工 程	80, 000	95	95	0	Ç	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 1.104年4月15日承攬廠商申報 初驗缺失改善完成。 2.104年4月20日初驗缺失複驗 合格。 3.排定104年5月8日上午10點 正式驗收。	1030828 最後修改期 程 1020531/1020915 招 /決標 1021101/1040201 開 /完工
21	101DS10 036	發包工 程	教育局/秘書室/	臺中市東勢 區石學老 小學 舍整建工程	51, 300	95	95	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 目前工程進度正常	1031024 最後修改期 程 1011115/1011230 招 /決標 1020301/1040501 開 /完工
22	101DS10 053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿 區竹林 國民 小學老 全整建工程 (西棟 A 棟)	93, 600	95	95	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 4/14第二階段西棟教室工程初 驗,廠商改善缺失中	1031008 最後修改期 程 1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開 /完工
23	102DS12 004	發包工程	教育局/市 立高中職/ 后綜高中	臺中市立后 綜高書館大樓 工程	120, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 1.委設單位審核通工程契約製本 內頁資料報請局同意,局於104年 4月20日以中市教工字第 1040027960號函請廠商於文到14 日內與本校完成簽訂契約. 2.預計5月上旬可取得建照.	1040423 最後修改期 程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
24	102DS10 001	發包工 程	教育局/國 民小學/豐 洲國小	臺中市豐洲 國小多功能 活動中心興 建工程	50, 000	95	95	0	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 於104年4月23日辦理驗收工作 完畢	1031223 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030101/1040301 開 /完工
25	102DS10 007	發包工 程	教育局/國 民小學/月 眉國小	102 年度臺中 市后里區月 眉國民小學	120,000	70	70	0	Ö	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 第一階段工程2月8日起停工,3	1031225 最後修改期 程 1021030/1021110 招

				新建校舍工 程						月 26 日初驗。 4 月 23 日複驗,使照申請中。 第二階段拆照及建照已核准。	/決標 1030303/1050520 開 /完工
26	102DS10 008	發包工程	教育局/國 民小學/梧 南國小	梧樓區梧南 國小選校工 程案	83, 000	82	82	0	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 南風樓外牆抿石子及樓層接縫防 水處理 機房及守衛室水泥粉刷 梧曦樓牆面平頂批土刷漆及屋頂 平台防水毯施作 A 組汙水處理池施作	1040421 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
27	103DD00 322	發包工 程	教育局/國 民小學/永 順國小	臺區小北舍工劃技中永學棟拆程設術主順南著除委計服大國棟舊重託監務肚民及校建規造	86, 000	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.104年3月26日委託規劃設計 監造書面報告設計圖修正完成。 2.已聯絡市府秘書室等候進行校 園規劃設計審查相關審議事宜。	1031226 最後修改期 程 1041013/1041221 招 /決標 1050122/1060808 開 /完工
28	103DD00 324	發包工 程	教育局/國 民小學/瑞 峰國小	台區小學大性 医小學大樓 建建工 人名	80, 000	10	10	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已完成校園規劃及都市審議規 劃報告書。 2.校園規劃及都市審議規劃報告 書,已於104年4月24日送局。	1031229 最後修改期 程 1041101/1050101 招 /決標 1050501/1061001 開 /完工
29	104DD00 006	發包工 程	教育局/國 民小學/北 勢國小	北勢國小 104 年度新建校 舍工程	80, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步設計審查	1031230 最後修改期 程 1041015/1041231 招 /決標 1050501/1061231 開 /完工
30	104DD00 007	發包工程	教育局/國 民小學/石 角國小	東勢區石角 國小老舊校 舍整建工程	58, 905	5	5	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月15日~4月17日進行 鑽探,4月27日召開初步規畫設	1031230 最後修改期 程 1041015/1041231 招 /決標

										計會議,4月29日市府城鄉計畫 課看現場指定建築線,目前初步 設計規畫修正中。	1050301/1060901 開 /完工
31	104DD00 010	發包工 程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰 國外 舍 香 程 工程	110,000	5	5	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4/9 本校申請鑑界 4/15 召開第一次校園規劃工作 小組會議 4/23 召開第二次校園規劃工作 小組會議 4/24 建築師等技師查看水、電、 消防、監視器、網路、電話、廣 播等配置	1040108 最後修改期 程 1041015/1041231 招 /決標 1050501/1061231 開 /完工
32	104DD00 017	發包工 程	教育局/國 民中學/雙 十國中	臺中市立雙 十國民全 老 養 工程 建 工程	192, 060	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步規劃設計圖說及工程預算書 業依約函送本校,訂於104年4 月29日召開本校校園重建規劃第 4次委員會議審議。	1040203 最後修改期 程 1041010/1041110 招 /決標 1050101/1060430 開 /完工
33	104DD00 021	發包工程	教育局/國 民小學/松 竹國小	臺 松 松 松 松 松 松 松 松 松 松 松 格 整 建工程	52, 470	5	5	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步設計修正中	1040304 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
34	104DD00 022	發包工 程	教育局/國 民小學/西 區中正國 小	西區中正國 小老舊校舍 整建工程	146, 520	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理初步規劃	1040226 最後修改期 程 1050331/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
35	104DD00 028	發包工程	教育局/國 民中學/中 平國中	104 年度臺中 市立中平國 民中學實踐 樓老舊校整	58, 410	5	5	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師於4月13日提出初步預算 書及書圖於本校審查,本校於4	1040325 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標

				建工程						月21日發函請建築師修正預算書 及圖說。	1050901/1070510 開 /完工
36	104DD00 029	發包工 程	教育局/國 民小學/市 立成功國 小	臺中市東區 成功舊校舍 整建計畫	183, 150	5	5	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於四月1日辦理第二次校園規劃 小組會議,於四月24日完成初步 規畫設計送校審查,四月27日辦 理繳三次校園規畫小組會議併同 審查初步規畫設計書。	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070601 開 /完工
37	104DD00 030	發包工 程	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國民中學 老舊校舍(至 善樓)整建工 程	90, 090	5	5	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進行初步設計	1040306 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
38	104DD00 032	發包工 程	教育局/國 民中學/豐 南國中	臺南舊 中國 老樓 整建 計畫 工程	126, 225	5	5	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 分別於104年4月8日、4月17 日及4月24日就廠商初步設計草 圖辦理校園規劃小組審查會議。	1040311 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070730 開 /完工
39	102DD00 008	發包工	教育局/工程營繕科/	臺區小樓 中三學 中三學 大國學 生 程 程 程 程 程 程 程 程 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	84, 000	79	79	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.A棟RFL中棟斜屋頂鋼筋綁 紮、3F欄杆鋼筋綁紮。 2.BF外牆複壁砌磚。 3.B棟室內1F泥作粉刷。 4.A棟3F欄杆及窗台板模組立。 5.A棟屋突塔樓鋼筋綁紮及水電配管。 6.A棟屋突塔樓 4000PSI 預拌混 凝土搗築。 8.地下室及1F室內粉刷。	1020223 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030331/1041031 開 /完工

40	102DS10 017	發包工 程	教育局/國民小學/新平國小	臺斯學中 市平興 學中 學 學 中 教 室 工 程 程 及 工 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 在 在 在 在 在 在 在 在 在	86, 000	74	74	0	Ç	流廢標次數:6次, 期程修改次數:1次 1. RFL 樑版網筋綁紮 2. RFL 樑筋螺栓預埋 3. RFL 4000PSI 預拌混凝土搗築 4. 屋突、女兒牆放樣、清水模組立 5. 屋突柱筋綁紮 6. 屋突、女兒牆模板組立 7. 屋突牆水電配管及鋼筋綁紮	1030108 最後修改期 程 1030420/1030615 招 /決標 1030920/1050215 開 /完工
41	102DS10 009	發程 程	教育局/國民光國小	鳥日 園小 超校工 程	118, 000	74	75	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 (1)104/04/04 B棟 RFL 女兒牆鋼 筋綁紮; (2)104/04/08 守衛室受電室司 令台基礎筋施作; (3)104/04/08 A棟 RF 灌漿; (4)104/04/15 A棟 RFL 女兒牆模 組立; (5)104/04/16 第31次監造會議 (6)104/04/19 A棟 RFL 女兒牆牆 筋施作; (7)104/04/24 第5次工程協調 會。	1040216 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
42	102DD00 004	發 程	教育局/國民國外	東海國小新設校工程	143, 300	67	70	3	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照:103 中都建字第 01827號);核定雜項執照 (1030711 領照:103 中都雜字第 00043號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工;完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。	1021015 最後修改期 程 1030228/1030430 招 /決標 1030615/1040930 開 /完工

										5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫 通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫 案公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10.104/01/29 工程外聘委員督 導。 11.104/02/09 校舍上樑典禮。 12.104/02/14 台電遷移校地工區內。 13.104/02/14 台電遷移校地工區內。 13.104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14.104/04/16 至 04/18 受理 104學年度新生報名及轉學(轉入)登記 15.104/04/29 水土保持計畫變更設計現勘及審查會議。 16.預定104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。	
43	104DD00 024	發包工程	教育局/國 民小學/翁 子國小	臺區 小舍整 里 子 整 建 工 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程	98, 505	5	10	5	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月1日召開校園規劃小組會 議,會同建築師進行討論。4月 19日收到初步設計圖說與預算 表。	1040304 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1061231 開 /完工
44	104DD00 026	發包工 程	教育局/國 民小學/喀 哩國小	臺中市 區 喀學老 雪 學 子 孫 士 程 工 程	52, 965	5	10	5	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月8日開校園規畫小組會 議 104年4月16日開校園規畫小組 會議	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工

45	103DD00 058	發包工 程	教育局/工程營繕科/	臺中市立東 中國 養養 中 東 東 登 達 工 程	50, 000	30	40	10	÷.	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 104年4月17日進行第二次公開 招標,共有3家合格廠商投標, 裔恆營造有限公司報價43726000 元整在底價以內,經主持人宣布 決標。	1040120 最後修改期 程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
46	103DD00 085	發包工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 一中甲甲 一中甲 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里	120, 000	25	40	15	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 104.04.14第二次開標.由連信營 造得標	1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工
47	103DD00 068	發包工 程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興 子活動中 心興建 学 神 子 子 子 子 子 子 子 子 登 專 生 理 生 理 生 理 生 理 生 理 生 生 生 生 生 生 生 生 生	80, 000	30	55	25		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 4月20日契約開工	1030514 最後修改期 程 1040410/1040710 招 /決標 1041010/1060110 開 /完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	冷 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	莎 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	26 件(72.22%)	6 件(16.67%)	0件(0.00%)	4件(11.11%)	36 件	1 件

項	案件	案件	主辨	空压力位	總預算經費	執行進度計(%)				執行情形	
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	拟行	落後原因及解決對策
1	103CF00 005	用地取得	建設局/土木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	98, 000	100	100	0	'84)	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案用地費地政局已於104年3 月18日存入本府所設之專戶保 管,104年4月10日地政局檢據 核銷,用地已完全取得。	1030522 最後修改期 程 1030810/1030910 招 /決標 1031015/開/完工

2	102DF00 051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三 叉坑至觀音 橋)拓寬工程	85, 125	55	40	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 水保計畫已於104年3月23日送 水利局審查中,用地尚未取得, 俟用地取得後再行通知承商開 工。	落後原因: 用地承商開工。; 解決對策: 用地徵收於 104 年 4 月 13 開第五次公聽 會,預計 6 月開協議 價購會。 1030910 最後修改期 程 1031015/1031215 招 /決標 1040215/1050210 開 /完工
3	102DR00 042	發程	建木土科 人土/土/	臺水區工梁中湳區程工中漁區程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工程工	671, 881	90	78	-12	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次。實際進度66%	落其AI牆理第既辦 3. 與牴事解 1. 與互變第既已計號電已工程 2. 與相設橋涵更號稱宜決第所對三有完施橋力完中 3. 與相設橋涵更號有辨;策號所已計號電子 4. 以上, 4. 以

											/決標 1030303/1040522 開 /完工
4	103CF00 042	用地取得	建大工工工 科第二股	票林車站(原 豐南車站)道 路工程	630, 000	70	60	-10		流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 已辦竣協議價購會議,俟地價評 價委員會於104年7月評出徵收 市價,現無法徵收計畫現法提送 地政局,4月23日簽辦理程期展 延。	落後原因: 後人上們 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個
5	103DF00 194	發起	建設局/土木工程科/	興建景觀橋 暨 題 美 化 改 善 者 工 程	200, 000	95	85	-10		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 因施工改道,施工作業延誤	落後原因: 因施工改道,導致施工作業延誤; 解決對策: 儘速趕工中 1030403 最後修改期 程 1030212/1030220 招 /決標 1030515/1040430 開 /完工
6	102DF00 054	發包工程	建設局/土木工程科/	太平區太平 路(中102-1 線)開闢工程 (自太平一街 起至頭汴坑 溪止)	60, 000	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於104年4月16日正驗間複驗, 驗收結果審查中,俟主驗官核可 後,再請監造提送結算資料。	1020205 最後修改期 程 1020515/1020615 招 /決標 1020815/1040207 開 /完工
7	101DF00 305	發包工 程	建設局/土木工程科/	台中市台中 港聯外道路 (特 8-50)	174, 800	100	95	-5	#	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年3月6日竣工,已於104 年4月2日辦理初驗,廠商104 年4月20日提送改善完成資料, 將儘速簽辦複驗作業	1011224 最後修改期 程 1011109/1011207 招 /決標 1020501/1031023 開 /完工

8	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116, 335	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 3/30初驗,目前辦理初驗缺失改 善中	1030923 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
9	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	56, 340	59	56	-5	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 臨時排水施作、既有右側護岸打 除、圍籬及交維設施設置。	落後原因: 協調地主; 解決對策: 積極趕辦 1030505 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1031231/1041130 開 /完工
10	103DF00 117	發 包工 程	建設局/土	大甲溪畔生 態教 道路 0K+000~1K+6 00 道路工程	85, 378	76	75	-1	W	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 側溝、橋面版施工中。	落後原因: 變更設計; 解決對策: 積極趕實際進度 50.00 1030305 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1040731 開 /完工
11	102DF00 381	發 程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道 路開工程 (横坑巷至北 坑巷)	92, 487	69	68	-1		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 停工中!待台電管線單位進場完 成管線遷移及埋設後方得進行後 續路面工程施工,預計5/5完成	落後用: 停台課務及埋設 停台電影務及埋設 所以 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個

											1030630/1040930 開 /完工
12	104CF00 001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與 忠孝路銜接 段用地	114, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 按期程辦理用地取得	1040202 最後修改期 程 1040808/1040907 招 /決標 1041115/開/完工
13	104DF00 183	發包工 程	建設局/道 路養護 道路 科第一股	臺中市烏日 區學田二號 橋改建工程	50,000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 管線單位遷移經費核撥中	1040402 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1041231 開 /完工
14	103CF00 048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢 街 127 巷~大 漢街 147 巷道 路開闢工程	79, 900	75	75	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 4月22日將徵收計畫書送內政部 審核	1031104 最後修改期 程 1040325/1040420 招 /決標 1040620/開/完工
15	103CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廟子 巷(廟子路至 廟子巷 33 之 13 號)開闢工 程	79, 000	75	75	0	÷,	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 已按進度辦理用地取得	1031126 最後修改期 程 1030901/1031015 招 /決標 1040915/開/完工
16	103CY00 001	用地取得	建設局/土木工程料/土木工程科第二股	南區大慶街 一段130巷至 德富路打通 工程	62, 000	75	75	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 104年4月29日內政部審核徵收 計畫書(排入議程)	1031014 最後修改期 程 1040305/1040410 招 /決標 1040520/開/完工
17	102DF00 050	發包工 程	建設局/土木工程 土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52, 992	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 道路放樣	1021209 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050201 開 /完工
18	099BD00 008	委外設 計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)6 年 (98-103)計	4, 880	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 設計於104年4月15日重新提送 修正計畫書,目前簽辦「提送公 路總局審查」中。	991213 最後修改期 程 開/完工

				畫-烏日鄉中 75-1 線道路 拓寬工程-委 託規劃技術 服務							
19	099DD00 135	發包工程	建設局/土木工程科/	臺道設系科區區外工中路計統學后—道程所統公中園 聯闢國建路部 聯扇	521, 624	100	100	0	ŷ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 業已驗收完成,現正簽付撥款	1020809 最後修改期 程 991129/991221 招/ 決標 1001230/1030415 開 /完工
20	102AF00 050	財物採購	建設局/土 木工程科/	台號線響手託案 格響託服	19, 500	100	100	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 於103年11月18日召開範疇界 定會議。顧問公司於103年12月 24日提送修正資料報局以103年 12月28日中市建土字第 1030137221號函報本府環保局 1030137221號函報本府環保局 環境計劃, 報過, 報過, 報過, 報過, 報過, 報過, 報過, 報過, 報過, 報過	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工
21	102BF00 028	委外設 計	建設局/土 木工程 土木工程 科第一股	臺中市 40M-11 中市 中市 中 中 市	69, 265	40	40	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案高架橋跨越環中路規劃報告 書已於104年3月26日邀集專 學者及相關機關召開審查會,顧 問公司 已於104年4月24日將修正完成 之規劃報告書函送本局,將儘速 擇期招開審查會。	1030822 最後修改期 程 開/完工

22	102CF00 020	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區永興五 巷(文心南路 至高工南路) 打通工程	121,000	100	100	0	\	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 繳存國庫專戶保管	1030704 最後修改期 程 1031005/1031110 招 /決標 1031220/開/完工
23	102CF00 022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三 段(僑孝街~ 松竹站及接 通僑孝街部 分)開闢	553, 975	100	100	0	Ů	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 繳存國庫專戶保管	1030731 最後修改期 程 1030509/1031101 招 /決標 1031220/開/完工
24	102CF00 043	用地取 得	建設局/土木工程科/	豐原區 11-34 號都市計畫 西側道路拓 寬工程	117, 000	60	60	0	\$	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 本案尚有陳情人向市長陳情,經 簽奉本局局座核准暫緩徵收計畫 書呈送內政部審核。	1031110 最後修改期 程 1040810/1040910 招 /決標 1041130/開/完工
25	103BF00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生	220, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 第33次環評會議委員及相關單位 意見見養,美商美聯公司於104 年4月15日彙整報局104年4月 16日簽核中,山崩與地滑地質敏 感區地質安全評估報告,林同校 工程顧問公司於104年4月7日 報局104年4月14簽核召開委員 審查會。	1030225 最後修改期程開/完工
26	103CF00 006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲 溪畔生態教 育園(第 道路)拓寬工 (0k+000~1k +600)	100, 134	100	100	0	\	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 用地已取得	1030313 最後修改期 程 1030625/1030720 招 /決標 1030918/開/完工
27	103CF00 019	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	太平區屯區 藝文中心前 道路(長安東 路)拓寬工程	222, 568	100	100	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 104年1月13日繳存國庫專戶保 管	1030505 最後修改期 程 1030808/1030907 招 /決標 1031106/開/完工

28	103CF00 021	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	太平區樹孝 路 25 號對面 10 米道路開 闢工程(樹孝 路至中山路 三段 170 巷)	112, 000	100	100	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 104年1月8日繳存國庫專戶保管	1030504 最後修改期 程 1030808/1030907 招 /決標 1031106/開/完工
29	103CF00 027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾 宮南側 7.25M 計畫道路開 闢工程	58, 000	70	70	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 徵收計畫書業於104年4月15日 檢送地政局	1040318 最後修改期 程 1040415/1040630 招 /決標 1040730/開/完工
30	103CF00 033	用地取得	建設局/土 木工程科/	外埔區外埔 農會後方 8M 計畫道路打 通工程	63, 000	50	50	0	÷.	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 本案於104.04.01召開第二次協 議價購	1040422 最後修改期 程 1040731/1040915 招 /決標 1041120/開/完工
31	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-1 號 道路開闢工 程	73, 000	60	60	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:1 次 重新辦理協議價購	1040121 最後修改期 程 1040715/1040915 招 /決標 1041130/開/完工
32	103DE00 020	發包工 程	經發局/公 用事業 公用第一股	中科管水水海等水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	70,000	77	79	2	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理第一次派工(期限 104/3/23~104/5/22止)	1030904 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1041031 開 /完工
33	103DF00 141	發包工 程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨 越旱溪橋梁 新建工程	223, 739	77	82	5	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.自行車道施作 2.兩側橋樑基礎施作 3.墩柱帽梁施作	1030305 最後修改期 程 1021101/1021231 招 /決標 1030531/1040930 開 /完工
34	102DF00 055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖 溪匯流中 防道路連接 工程	96, 015	59	65	6	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 監造於104年4月20日來函申請 復工,經簽呈給局長已獲核准, 將發復工函給施工單位	1030915 最後修改期 程 1021215/1030130 招 /決標 1031030/1041001 開

											/完工
35	103DF00 371	發程	建設局/土木工程科/	國日絡芬工三流延段	829, 580	58	65	7	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 11.本工程已於104/3/27召開第 2次工程進度檢討會議暨工程督 導(由總工程司主持),會議紀錄 已於104年4月7日發文。 12.本工程承商所提第二、五單元 脊背養部分,監造單位已於 104/3/26檢送變更設計圖完 局,目前刻正簽請同意變更設計 原則中(陳核至局長室)。 13.公路局二工處訂於104.4.13 查訪本工程。 14.本局預算。	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工
36	103DF00 422	發包工	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生 東勝 豊原生 大圏 第四溪橋 八田 八田 八田 八田 八田 八田 八田 八田	684, 000	55	78	23	Ů	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 第33次環評會議委員及相關單位 意見回覆,美商美聯公司於104 年4月15日彙整報局104年4月 16日簽核中,山崩與地滑地質數 感區地質安全評估報告,林同棪 工程顧問公司於104年4月7日 報局104年4月14簽核召開委員 審查會。	1030905 最後修改期 程 1030831/1030930 招 /決標 1031015/1060201 開 /完工

(三)交通工程

執行進度	◇ 符合或提前	召落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	8 件(53.33%)	4件(26.67%)	0件(0.00%)	3件(20.00%)	15 件	0 件

項	案件	案件	主辨	电压力的	總預算經費		執行進	度計(%)		tl /- l# m/	垃炒压同刀加 小业坊
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	100AG00 006	財物券務採購	交通局/運輸管理科/	臺巴線後可 中士等後 學 學 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	68, 000	100	40	-60		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 BRT 歷經近三個月的體檢後,自7 月8日起BRT 藍線將改為「優化 的公車專用道」,提供給雙節公車 與一般公車行駛,藉由BRT的的優 化方案,更好的服務,後續將依未 來政策指示辦理。	落居 BRT 自 104 年 1 月 104 年 1 月 104 年 1 月 104 中 1 建
2	103AG00 020	財物券務採購	交輪運 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	臺巴(BRT) 中市(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 東田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 野本託 新田(BRT) 新田	28, 000	55	40	-15		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1.本案已於1月14日起暫停履 約。 2.經BRT體檢自7/8起將改為優 化公車專用道,本案刻正上簽終 止契約呈核中,如奉核可,將辦 理本案註銷。	落後原因: 本案已於 104/1/14 起暫停履約。; 解決對策: 本案刻正上簽終止契 約呈核中。 1030603 最後修改期 程 1031115/1040331 招 /決標 1041031/開/完工
3	103DG00 010	發包工 程	交通局/交通規劃科/	水湳轉運站建置工程	111, 500	40	25	-15	<i>\$1</i> 5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案配合政策變更,暫停規劃設計,簽辦終止契約中,並依序會 辦秘書處及法制局。	落後原因: 本案配合政策變更, 暫停規劃設計。; 解決對策: 簽辦終止契約中,奉 核後即與設計廠續辦 理終止契約,不續辦 設計。 1031119 最後修改期 程 1040331/1040430 招 /決標

											1040515/1041231 開
											/完工
4	102DC01 008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL03 標機 電系統工程	510, 556	100	95	-5	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已完成系統建置及測試並報竣, 目前專管及監造正依契約查驗竣工	1021211 最後修改期 程 1020423/1020730 招 /決標 1020815/1030630 開 /完工
5	101DC01 007	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL02 標土 建水環工程	1, 151, 798	100	95	-5	ET .	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 維修機廠工程	1020531 最後修改期 程 1020530/1020630 招 /決標 1020715/1030630 開 /完工
6	104DG00 026	發包工程	交運局/機電系統課	臺大統北計機程中眾烏屯畫電子統北計機程 會運文建900 區系心設0 工	10, 908, 000	61	59	-2	33	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本工程電聯車、行車監控、機廠 維修設備系統、供電、通訊及自 動收費系統均已進入細部設計 (DDR)送審階段。	落後原因: 送審計畫完 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
7	104DG00 029	發包工程	交通局/捷 運 工程課	臺大統北計標及區中眾烏屯畫-CJ910 中眾烏屯畫機線標 會運文建到0 縣東工建 區系心設 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5, 375, 000	65	63	-2	33	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.綠建築候選證書持續辦理中。 2.主維修廠泡沫滅火系統更改為 放水型,持續辦理中。 3.G0 車站鋼柱圖說請設計單位儘 速提供 4.因 104 年 4 月 10 日 J920 鋼箱 樑掉落意外,全面停工中	落後原因: 1.線集 1.線集 2.因 104 年 4 月 10 日 J920 鋼箱標 京全 京外對衛停工中; 解決計 計 計 計 計 計 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

										1040305 最後修改期 程 1011003/1011130 招
										/決標 1011231/1071130 開 /完工
8	104DG00 035	發程	交運工 一	臺大統北計標及系工中眾烏屯畫G3 線區都捷日線-CJ920 好標區系心設0 9控標	7, 676, 000	72	72	0	流期1.鋼組梁 2.吊體作 3.站4.架5.站6.臂 7.懸 8.站9.場面 路路路路路路路路上 2.吊體作 3.站4.架 5.站6.臂 2. 體之 2. 是 2.	1040313 最後修改期程1011207/1020122 招/決標1020315/1071130 開/完工

										G8a 站體鋼構吊裝。 16. 文心路二、三段中港路口鋼墩柱吊裝。 17. 預鑄場預鑄 U 型梁製造,鋼構生產製造。	
9	102AC01 010	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 採購案	323, 273	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 保固中	1020425 最後修改期 程 1020305/1021013 招 /決標 1030331/開/完工
10	102AG00 016	財物勞務採購	交輸運科 無知	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線延伸線第 一期路理 案管理	24, 802	40	40	0	٥	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.分別於4/8、14、22召開「臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線 第一期路段專案管理」西延伸專 業技術協調會。 2.經體檢後,自7月8日起BRT 藍線將改為「優化的公車專用 道」,提供給雙節公車與一般公華 理行駛,後續將依未來政策指示辦 理。	1021120 最後修改期 程 1021119/開/完工
11	102AG00 017	財物勞務採購	交輪骨/運 動管理 動輸管理 科第二股	臺中(BRT) 學中市快捷 學士(BRT) 學 學 學 學 學 學 學 學 等 一 與 委	56, 261	70	70	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 經體檢後,自7月8日起BRT藍 線將改為「優化的公車專用道」, 提供給雙節公車與一般公車行 駛,本案刻正上簽終止契約呈核 中。	1021127 最後修改期 程 1021115/1030228 招 /決標 1031231/開/完工
12	103AG00 027	財物勞務採購	交通局/捷 運處/開發 路權課	「烏 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	12, 000	70	70	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 釘樁成果書圖104年1月26日公 告屆滿後,已分別於104年2月 10日、3月31日完成第一及第二 場公聽會,預計104年5月中旬 辦理協議價購會。	1030507 最後修改期 程 1030719/1031208 招 /決標 1040330/開/完工

13	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 後續擴充採 購案	206, 286	95	95	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 保固中	1030619 最後修改期 程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
14	101AC01 008	財物券務採購	交通局/交通規劃 受通知期 受第一股	臺大統 北 後 研 究	10,000	85	85	0	÷	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 本案可行性研究業於103年9月 30日函報交通部,交通部於103 年12月8日回復審查意見,刻正 研議回復內容及辦理報告書修正 作業,將於完成後再次提報。	1020502 最後修改期 程 1010901/1011101 招 /決標 1020828/開/完工
15	104DG00 028	發起	交運局/捷 運程課	臺大統北計標站梯/ 中眾烏屯畫G10全族 會運文建30 G17 經 經 經 與 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	8, 377, 000	69	70	1	Ş	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.相關計畫書及施工圖說製作及 審查 2.主線段展開分階段道路 復舊作業 3.預鑄U型梁生產 復舊作業 5.基礎開挖支撐及 復舊作業 5.基礎開挖支撐及 網筋鄉紮及將大 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人 等人	1040305 最後修改期 程 1011109/1011225 招 /決標 1020301/1071130 開 /完工

(四)水利工程

執行進度	⋛ 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	夠 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	37件(84.09%)	4件(9.09%)	0件(0.00%)	3 件(6.82%)	44 件	1 件

項	案件	案件	主辨	安山石硕	總預算經費		執行進	度計(%)	١	払 ノこ おも ガイ	拉从压回几切 小业
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DD01 147	發包工程	水利局/雨 水下水道 工程科/	磨役	60, 000	100	100	0	(ML)	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 驗收中	1020503 最後修改期 程 1011123/1011211 招 /決標 1011213/1030430 開 /完工
2	102DD01 061	發程	水利局/污水工程科/	臺區道主二 中污系次分 標	334, 974	55	30	-25		流廢標次數:2次,期程修改次數:1次 104年3月26日已召開預算單價調整審查會議,將依會議結論進行修正,並預定104年5月6日再次召開評估方案審查會議。	落投使解於時召議示盤式可營情費畫須行計助程已(准1031231/1031231/1040131/106018/10601
3	103DD01 072	發包工 程	水利局/水 利工程科/	西屯區港尾 溪環中路分	165, 529	55	40	-15	3/4	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次	落後原因: 1.本案工程位置條件

				洪道工程						目前因水電瓦斯管線尚與各相關單位協商中,故尚無法通知不會用所不可以為於解除列管中的關係。因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因此,因	特配商檢12因維影作信開線相計另計區越故理近及持承故解已會位事交送與事標目1案及施亦線,移管開案審址清末型如節通配響對開並速,維度事標目1案及施亦線,移管開案審址清末型如節通配響對開並速,維度涉宜意前7涉管工需遷目協線立包查延路、活果禁順合工策管請辦同持業交,願業日環線工俟移前調單繳含時環交相動市挖暢暫期:線相理時等,及影經103。交事相、方開並助。維且且雜處合進為能作。 協線遷辦計實際經濟。交事相、方開並助。維且且雜處合進為能作。 協線遷辦計實線廠新年2.通宜關電可管請設3.持工穿,辦臨出維請,; 調單移理畫祭線廠新年2.通宜關電可管請設3.持工穿,辦臨出維請,; 調單移理畫祭
	102DD01	發包工	水利局/污	臺中港特定	387, 640	40	30	-10	5 5	流廢標次數:0次,	位儘速辦理管線遷移 事宜,同時期間 交通維持等相關實 送審作業等中。 1030124最後修改期 程 1031015/1031031招 /決標 1031130/1041031開 /完工 落後原因:
4	060	程	水工程科/	區污水下水 道系統-污水	, -				/ }	期程修改次數:2次 104年3月26日已召開預算單價	投標廠商家數不足致 使流標;

				主次幹管-第一分標						調整審查會議,將依會議結論進行修正,並預定104年5月6日再次召開評估方案審查會議。	解於時召議示盤式可營情費畫須行計助程已(准10程)決3 邀開後該改,行建形,所另核畫預難於125萬二 等價經應或能及長增涉定署。正增預月經應或能及長增涉定署。正增預月251040022146,251040022146,251040022146,251040022146,251040022146,251040022146,2510400331/1040601/1070731開2家會表地方之另述一計故進施補期案 簽 期 招 開 2 家會表地方之另述一計故進施補期案 簽 期 招 開 2 家會表地方之另述一計故進施補期案 簽 期 招 開
5	102DD01 081	發包工 程	水利局/污水工程科/	石特下(卷及工物)。 不完成, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	152, 850	100	95	-5	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 預定於104年5月4日辦理初驗。	1031031 最後修改期 程 1011119/1011127 招 /決標 1020225/1040305 開 /完工
6	104DD01 067	發 包 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下省分支 管外網 等 接管 等 一分標	277, 570	30	25	-5	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 待營建署核備後,辦理工程招標	落後原因: 為中央補助款須營建 署核備始能上網公 告,於104年3月26 日營建署退件修 正。; 解決對策: 預計104年5月8日

											前重新提送營建署核 備,同步簽辦上網公 告作業。 1031212 最後修改期 程 1040430/1040731 招 /決標 1040930/1070930 開 /完工
7	104DD01 075	發程	水利局/污水工程科/	臺重下接口標中劃水管契一票 10 水戶開一票 10 水戶用	53, 240	30	25	-5	ES ES	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 修正後招標文件及圖說已於5/1 函送營建署,俟營建署核准後始 能上網公開招標。	落本件後目備解修說建核開紹 等案,前; 共產之 與一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
8	102DD01 230	發 程	水利局/污水工程科/	臺下管接(6)-南圍中水網管工向等 時間 (6)-南圍	69, 100	93	91	-2	W	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 停工中	落後原因: 已無工作面施作,目前停工。; 解決對策: 變更設計已於104年 5月4日簽准,預計5 月底趕上進度。 1031031最後修改期 程 1021130/1021215招 /決標 1030120/1040530開 /完工
9	102DD01 298	發包工 程	水利局/雨 水下水道	太平區坪林 森林公園新	219, 594	95	95	0	Ş	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1031119 最後修改期 程

			工程科/	闢工程(第二 標)						驗收結算中	1021014/1021031 招 /決標 1021110/1031231 開 /完工
10	102DD01 082	發包工程	水利局/污水工程科/	石特下(第五十二年) 不明明 不明明 不明明 不知识 的 是说 的 是, 不是, 不是, 不是, 不是, 不是, 第二年, 第二年, 第二年, 第二年, 第二年, 第二年, 第二年, 第二年	80, 450	100	100	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理後續結算付款,結算資料已 依會計室意見於104年4月27日 修改完成陳核中。	1020304 最後修改期 程 1011119/1011127 招 /決標 1020225/1030630 開 /完工
11	102DD01 148	發程 2	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠改善工程	63, 300	63	63	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1. 池槽區 土澆槽區 土澆槽區之樓 EPOXY 作業。 3. 機房區大底 PC 組模及混凝土 澆。 4. 池槽區大底 PC 組模及混凝土 澆。 4. 池槽區在於蓋板安裝工 長。 5. 機房區在較蓋板等數數 6. 機房區上之 及混之槽。 6. 機房區上之 及混之 及混之 及混之 是。 8. 機房區上 8. 機房區上 9. 機房區上 9. 機房區 10. 機房區 11. 池槽區 12. 池槽區 12. 池槽區 12. 池槽區 12. 池槽區 12. 池槽區 12. 池槽區 13. 大分離槽 14. 池槽 15. 池槽區 16. 人 16. 人	1030311 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
12	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺下污水 下道暨工 等管工 等管工 (7)-第 標	271, 650	56	56	0	Ů	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 目前廠商辦理相關計畫書送審及 現地放樣測量	1031106 最後修改期 程 1031231/1040131 招 /決標 1040301/1061002 開 /完工
13	102DD01 058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下省分 管 将 署 工 程 (2)-第 二 分	150, 000	83	83	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 用戶接管施工中	1031031 最後修改期 程 1020315/1020415 招 /決標 1020425/1040505 開

				標							/完工
14	098DD00 109	發包工程	水利局/污水工程科/	臺水河 中道 等 下 管 等 工 程 程 程 程 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4	112, 138	100	100	0	Ů	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 已簽辦結算,目前會辦會計室中。	1030410 最後修改期 程 1011030/1011120 招 /決標 1020227/1031030 開 /完工
15	099DD00 077	發包工	水利局/污水工程科/	部回建工程	450, 000	95	95	0	÷	流發 1 次, 期程 103 年 11 月 21 日辦理驗 上 25 日 5 日 5 日 6 日 25 日 6 日 7 日 7 日 8 日 25 日 7 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 25 日 7 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8 日 8	1010627 最後修改期 程 1010831/1011130 招 /決標 1020115/1031231 開 /完工
16	099DD00 097	發包工程	水利局/污水工程科/	臺下管接 中 市 道 暨 工 紹 管 子 第 日 程 一 分 月 月 月 月 月 月 月 月 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日	98, 400	100	100	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 簽辦工程結算程序中	1021106 最後修改期 程 1001030/1001130 招 /決標 1010308/1031231 開 /完工
17	101DF00 182	發包工 程	水利局/污水工程科/	文山水資源 回收中心新 建工程	1, 200, 000	58	58	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 曝氣池系統第二昇層模板組裝、 污泥機房 B1 放樣、新設排水路牆 模拆除、管理中心基礎層放樣	1021101 最後修改期 程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開 /完工
18	103DD01 099	發包工程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區溪南 地區排水改 善工程	138, 503	63	63	0	Ş	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程施工中	1030207 最後修改期 程 1030830/1030930 招 /決標

											1031030/1040830 開 /完工
19	103DD01 131	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺區 海	54, 636	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 細部設計中,預計5月31日前提 送細部設計報告。	1030304 最後修改期 程 1041130/1050131 招 /決標 1050315/1081231 開 /完工
20	103DD01 155	發包工程	水利局/雨 水下水道 工程科/	中部國際機 場與建之工程 計畫-排水設 施改善工程	56, 000	63	63	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公路局路證申請中	1030321 最後修改期 程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1040820 開 /完工
21	103DD01 198	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市太平 區西新光污 水管線及用 戶接管工程	600, 000	20	20	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 細部設計階段,於104年4月27 日提送細部設計報告	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
22	103DD01 204	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(8)	950, 000	10	10	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計審查意見修正中	1030610 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
23	102DF00 304	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	太平區坪林 森林公園新 闢工程(第一 標)	156, 496	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 結算請款中	1031119 最後修改期 程 1020528/1020529 招 /決標 1020530/1031231 開 /完工
24	103AD01 003	財物勞務採購	水利局/水 利養護工 程科/	臺中市103年 度各開門及滯 站,維護等 洪, 養委案 服務案	10, 515	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結算請款中	1030116 最後修改期 程 1030228/開/完工
25	103AD01 010	財物勞 務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田 污水下水道 系統聯絡管	53, 358	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理多目標使用計畫中	1030207 最後修改期 程 1031231/開/完工

				工程							
26	103DD01 241	發包工程	水利局/污水工程科/	103年度臺中市劃區與東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	93, 450	55	55	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理各項計畫書審查作業	1030811 最後修改期 程 1030731/1030930 招 /決標 1030930/1041231 開 /完工
27	103DD01 246	發包工 程	水利局/污水工程科/	103 年度皇中市劃不完全 東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	64, 100	55	55	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理各項項計畫書審查作業	1030918 最後修改期 程 1030805/1030915 招 /決標 1030915/1041231 開 /完工
28	103DD01 249	發包工程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境中正柳橋 -南屯柳橋)	217, 000	58	58	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1031002 最後修改期 程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1061231 開 /完工
29	103DR00 013	發包工 程	水利局/污水工程科/	新光水資源 回收中心興 建工程	654, 875	10	10	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年4月20日召開細部設 計審查會議	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
30	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水 利養護工 程科/	本代操水 間 一 本代操水 間 門 過 選 機 保 程 及 管 理	14, 610	40	40	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期 程 1040331/開/完工
31	102DD01 064	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下道野門 管管工程 接管三分標 第三分標	98, 193	89	89	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 400mm 污水幹管推進施工中	1030527 最後修改期 程 1020311/1020603 招 /決標 1020805/1040731 開 /完工

32	103DD01 071	發包工程	水利局/水 利工程科/	南東 東 東 東 東 東 東 東 東 天 勝 天 大 第 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	82, 780	75	75	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施工中	1031230 最後修改期 程 1030515/1030531 招 /決標 1030610/1041231 開 /完工
33	104DD01 059	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道野用 管管工程 接管子分標	281, 140	40	40	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年4月28日決標。	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工
34	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水超野 管管工程 (6)-第2分標	245, 939	40	40	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年3月30日決標。	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060630 開 /完工
35	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水 下省 管 門 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	270, 720	25	25	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 待營建署核備後,辦理工程招標	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
36	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水漁經貿園 松水中心 水程 工程	800, 000	56	57	1	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 處理設施區進抽站 B3F 牆柱結 構、B2F 膜濾池區土方開挖、B2F 基礎板鋼筋施作 因福德祠因素,自104年1月25 日至104年4月20日辦理免計工 期,並於104年4月21日辦理復 工。	1030102 最後修改期 程 1030228/1030630 招 /決標 1031031/1050630 開 /完工
37	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網 接管工程(5)	150, 000	81	82	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 目前刻正施作惠來路三段(西屯 路至櫻花路段)分支管埋設工程。	1031031 最後修改期 程 1020831/1020930 招 /決標 1021015/1041016 開 /完工

38	102DD01 342	發包工程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(崇德柳橋 ~中正柳橋)	143, 272	80	81	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1030121 最後修改期 程 1021204/1021224 招 /決標 1030331/1041231 開 /完工
39	102DD01 246	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下省分支 管網工程(4) 第二標	91, 523	85	87	2	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 管徑500mm推進工程,污水分支 管埋設	1020927 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1040601 開 /完工
40	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺下污水 下道暨 田 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	108, 468	87	89	2	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 污水管推進作業、污水分支管埋 設及用戶接管工程	1031106 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1040630 開 /完工
41	104DD01 001	發包工程	水利局/水 利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程	150, 000	5	10	5	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步規劃完成	1031120 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
42	104DD01 065	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區中興 路雨水下水 道工程	95, 000	10	20	10	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 提送流域綜合治理計畫執行計畫 書至營建署審核中	1040424 最後修改期 程 1040901/1041006 招 /決標 1041015/1071203 開 /完工
43	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廖四大宗心传管传管传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播传播<	122, 635	30	40	10	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.聯絡管工程12月24日細部設計發函同意核定,12月22日設計單位提送招標文件,審核後經驗辨招標,104年2月12日上網公告:3月5日開標後因無投標廠高宣告流標,後依設計單位檢討流標原因分析與建議,於3月13日簽辦修正後招標文件,4月8日公告上網,4月23日再次開標由建	1030107 最後修改期 程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1041102 開 /完工

	103DD01	一	水利局/污	103 年度臺中	81, 090	55	72	17		吉強然 10 月 15 日 16 日 17 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	1030731 最後修改期
44	218	程	水工程科/	市區道暨工約大調水管與工物 地球 电通道 电阻	01, 000	30	12	11	Ç	期程修改次數:0次 第二次派工持續施作中。	程 1030830/1031031 招 /決標 1031031/1040930 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	◇ 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	夠落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	1 件(33.33%)	2件(66.67%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件	0 件

項	案件	案件	主辨	空丛力领	總預算經費		執行進	度計(%))	41 /- l+ T/	花从压回几如 小业吃
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DD01 307	發包工 程	水利局/大 地工程科/	臺中市鰲峰 山公園整體 發展建設工 程(第二期)	176, 255	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第2次初驗業已完成,訂於104 年5月8日辦理正驗程序。	1030812 最後修改期 程 1021015/1021112 招 /決標 1021121/1031124 開 /完工
2	103DD01 209	發程	水利局/大地工程科/	臺山發程(第四期)	151, 924	95	93	-2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 停工中	落因度度面置加因影已請解已機簽工計的程度度面置加因影已請解已機簽工計的程度,以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
3	103DD01 028	發包工 程	水利局/大 地工程科/	臺中市鰲峰 中市鰲整體 發展建設工 程(第三期)	110, 366	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因辦理變更設計停工中	1031128 最後修改期 程 1021227/1030123 招 /決標 1030212/1040211 開 /完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	■落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	灣 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	25件(69.44%)	8 件(22.22%)	1 件(2.78%)	2件(5.56%)	36 件	0 件

項	案件	案件	主辨	克ルカ 松	總預算經費		執行進	度計(%)		tl /- l# m/	垃圾压用刀扣上贴 熬
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DB01 002	發程	建設 4/建設 4/	臺國心中民興市運建	435, 850	55	30	-25		流期一預前11開二秘育圖變變營修標三召月局預四業行完計網月月五動廢程、算經月標、書處,、、運正。、開2610書、與中成於公開3、項票修本書103年 月參檢須心利量吸 4,預日。次務招至完月限人務大可下圖 3會正16萬五服開呈初、期一預前11開二級賣賣項及,商 事算召 公費標局成於公開3、項票修本書03年 月參檢須心利量吸 4,預日。次務招至完6限之數次於審年及 2楊員所核順減能 月議後日。次務招至完6限之數次於審年及 2楊員所核順減能 月議後日。次務招至完6限之間, 104 年集人務大可下圖 3會正16 4年集人務大可下圖 3會正16 4年集人務大可下圖 3會正16 4年票的 4,預日 公費標局成別至工大羽完段 4,預日 公費標局成別至工大羽完段 4,預日 公費標局成別至工大羽完段 104 務於,正 標步目並次標 6 中心泳流 6 104 務於,正 標步目並次標 6 104 務於,正 標步目並次標 6 104 務於,正 標步目並次標 6 104 務於,正 標步目並次標 6 104 高 104 務於,正 標步目並次標 6 104 高 1	落尚解本4第務進議正招月日於午計標月落04年日標書計所次45並6本初屆開入 1040301/1060301 月對事之 修開56定上預 7程 期 招 別 40301/1060301/

									綜合球場 4. 健身房 5. 韻律教室 6. 桌球場。 六、第三次本府管考期程展延, 經二次會辦研考會(不同意展 延),目前結案。	
2	101DE00 010	發起	經業養業 科第一股	臺中國際會 展中計畫	5, 816, 583	30	10	-20	流廢標次數: 0 次, 期程修改數: 2 次 數程修改數 2 次 數 2 次 本 2 次 本 2 次 本 2 的 3 日 3 日 5 日 5 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6	落後原因: 因是 整體 與 類
3	102DP00 035	發程 包工	環保局/環境工程科/	臺區池期 中溫興 在	70,000	93	85	-8	流廢標次數:0次, 期程修改之之 第二月24年 第二月24年 第二月24年 第二月25日 第二月25	落第水度修烤板得BPA 雜施,月工追發氣、 為二電第及漆及施學所有的 是工備期觀蜂包,間設完於起於 是工作與有數學包,間設完於起於 是工工巢板數所療則後 是工工巢板數所療則後 是主漆板 。 以

										作完成後辦理復工作 業; 解決對策: 儘速辦理 104 年度追加裝修及景觀工程 1031023 最後修改期 程 1011108/1020329 招 /決標 1021230/1040531 開 /完工
4	102DR00 031	發程	建設局/建築工程科/	臺中水湳經 貿園地下停車 門)地产 場新建工程	1, 000, 000	60	55	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 於104年4月2日簽辦復工事宜 之簽呈,因楊參事裁示需會辦都 發局及研考會,本案已於104年4 月20日會辦完畢,目前業務單位 已彙整結簽呈核中。	落集完員 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 高祖 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世 一世
5	101DF00 054	發包工	建設局/建築工程科/	臺濕務館 等 中地中停 設 等 等 表 體 場 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程	360, 000	95	90	-5	流廢標次數:4次, 期程104年4月26日止,預定 度100%,實際工程進度73.02%。 1. 北基地度第二階與 1. 北基地遊客中心(第二階線貼 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	落施物鋼困亦管置生現工後解已工後工量鄉,為先才序出緩對承請所以加數及 :依趕以那人所以加數及 :依趕以那人所以加數及 :依趕以那人所以的數及 :依趕我不懂,反當那人所不不 一

										組立、混凝土澆置、模板拆模。 2. 南基地(第一階段):103/11/15 竣工,103/12/09 初驗,104/1/15 初驗(複驗), 104/3/5 辦理正 驗,限於104/4/3 前缺失改善完 成。於104/4/10 經監造單位核 轉,經審查並請承商補正後,刻 正請驗收官指定複驗時間。	1020813 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
6	101DE00 005	發包工 程	經發局/市 場管理科/	臺中市建國 市場遷建計 畫-新建工程	910, 000	100	95	-5	33	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 外圍景觀及鋪面相關工作	1030305 最後修改期 程 1011231/1020228 招 /決標 1020331/1031110 開 /完工
7	101DR00 003	發包工	建設局/建築工程科/建築工業工程科第二股	臺公停車 事 一園場 一園場 一期等 二期等 工程	1, 039, 256	100	95	<u>-</u> 5	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於103年12月27日辦理正 驗,已於104年2月11日辦理正 驗複驗完成。刻正辦理結算。	1020220 最後修改期 程 1010815/1011214 招 /決標 1020218/1030930 開 /完工
8	100DB01 001	發程	建設局/建築工程科/	臺中正)(中正)(中正)(中正)(中亚)(中亚))(中亚))(中国))(中国))(中国))(中国))(中国))	905, 000	73	70	- - 3	83	流廢標次數:3次, 期程修改文物 = 3次 1. A 區 1F 複層 置牆組模、 整理	落後原因: 施工人力不足; 解決對策. 要求增派人力,拓展 施工工項 1020806 最後修改期 程 1020310/1020830 招 /決標 1020927/1041231 開 /完工

										13. D 區開挖 14. 泳池設備進場 15. 臨時水配管	
9	096DR00 007	發程 2	建設局/建築工程科/	臺歌剧-舞台設 工程	622, 902	95	93	-2		、人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	落共權付使影解已協問後增30505 馬承議承班整對續廠,將人 原承議承班整對續廠,將人 題期,常; 位解落承進 1030505 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
10	102DQ00 003	發包工	文化局/北區圖書館/	臺中市北區 圖書館 工程	60, 000	64	62	-2		流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 承商已完成基礎及1樓施作,目 前進行2樓底板澆置。	落後因作請際是 宗 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所

											程 1030715/1031001 招 /決標 1031015/1041231 開 /完工
11	101DM00 005	發程	建設局/建築工程科/	臺警部興潭區中察暨建子整體建子整體 人名英克勒 电影响 电影	1, 070, 000	80	79	-1		流廢標次數:1次, 期程修改之次數:1次次次數:1次次次數:1次次次數:1次次次數:1次次次數:1次次次數:1次次次數:1次次次數:1次表置前準備、督導改善、B棟 7FL 混凝土澆置前準備版。四機、B棟 7FL 樓版機電及排水管路四機。1、C棟 8FL 樓版機電及排水管路四次C棟 8FL 樓版機電及排水管路四次C棟 7F 設備管線吊子預埋。	落承區包、103間層,後決工3 原反業模修度雨水工;策商建調9畫2 原反業模修度雨水工;策商建調9畫2 目術工工等下節重進 中人綱,施成響略 一工1020314 1020314 1020314 1020314 1020314 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530 1021115/1050530
12	101BC01 001	委外 設計	交中工運 通市程工 運 推 課	捷里 化 地 共 花 赛 电	141, 650	80	80	0)	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 103年9月1日第一次結構外審, 103年9月17日都市設計審議幹 事會,10月8日大會決議修正完成 通過。103年10月22日修正完成 與承辦業務科確認,10月29日掛 件;因都市設計科尚須針對疑義 部分認定,故 DDC 函文澄清後, 約104年1月20日續核對圖說 103年1月19日結構外審通	1030821 最後修改期程開/完工

										過.104年2月17日取得都市設計審議審定書.104年4月15日本案設計公司提供除G11外整併圖說。104年4月20日由北捷局召開捷運設施細部設計審查會。	
13	102BR00 007	委外設	文書圖科(周)	臺化程設 技術 服務	245, 229	40	40	0	Ů	流射 (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	1021203 最後修改期程 開/完工
14	102DB00 001	· 發包工	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦 公大程 工程	320, 000	55	55	0	÷	流發標次數:3次, 無標次數:1次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一	1021213 最後修改期 程 1031030/1031130 招 /決標 1031230/1051030 開 /完工

										預計於4月底前完成建管開工。四、目前進行既有房舍拆除、工務所搭設、移樹前置作業及基地放樣等。 五、動土典禮已於104年4月15日 am9 由市長主持。 六、本案已於104年3月16日工程契約開工,預計106年3月底完工。	
15	099DC00 035	發包工程	建筑局/建築工程科/建築工程	長春運動中 心工程案	200, 000	10	10	0	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:6次 有關30%圖說報告書,教育局體育 處表示於104年4月20日工程會 審查尚有意見,將請規設單位修 正。	1040330 最後修改期 程 1041230/1050303 招 /決標 1050330/1060731 開 /完工
16	096DR00 006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4, 359, 955	95	95	0	÷	流廢標次數:5次, 期程修改次數:4次 各項裝修收尾、缺失改善中。 1.戶外是之 2.公共空間:缺失改善中。 3.大劇院: 無。 4.中劇場院: 缺失改善中。 5.小劇電工程:缺失改善中。 6.機電工程:缺失改善中。	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
17	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市 場管理科/ 市場管理 科第一股	臺中市建國 市場選計 畫委託專案 管理	11,880	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 協助解決工程困難等相關事宜。	1030114 最後修改期 程 1000524/開/完工
18	101DH01 008	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	臺建等 中市 日 第 察 等 野 後 工 程 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 利 名 名 名 利 名 名 る 人 る ろ る ろ る ろ る ろ る ろ る ろ る ろ と ろ と ろ と ろ	76, 000	100	100	0	\	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 104年1月8日實際工程進度為 100%,1月26日完成完工確認,2 月9日初驗,3月23日提送缺失 改善報告,4月1日前辦理正式驗 收,4月30日前完成相關驗收程	1031003 最後修改期 程 1010815/1010915 招 /決標 1020315/1031015 開 /完工

										序及取得許可使用,預計於5月 31日前完成撥付尾款程序。	
19	101DK00 001	發包工 程	都發局/營造施工科/	臺中市身心 障礙日間托 育中心新建 工程	138, 543	95	95	0	÷.	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 1.假設工程.追加工程.雜項工程.水電裝置.內外牆貼磚粉刷。 2.承商已於4月23日申報竣工.	1040226 最後修改期 程 1020331/1020831 招 /決標 1020930/1040429 開 /完工
20	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/住 宅管理科/ 住宅管理 科第一股	臺中市	15, 300	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約辦理中	1030305 最後修改期 程 1030512/開/完工
21	103D723 003	發包工程	清水公所/ 公用及建 設課/	清水區第二 公墓第二納 骨塔興建工 程	77, 101	67	67	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.A、B棟平頂水泥粉光。2.B棟 水電接線。3.A棟3MF~RF4000psi 混泥土澆置等	1030701 最後修改期 程 1030220/1030321 招 /決標 1030401/1040730 開 /完工
22	103DD00 086	發程 程	教育局/工程營繕科/	清水運動休 閒公園興建 工程	200, 000	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.104年4月1日召開本案工程- 委外營運廠商建議事項討論會 議。 2.104年4月7日本府水利局來函 本案免送排水計畫書申請審查。 3.104年4月9日本局備查104 年3月份工作月報表。 4.104年4月15日建築師函報本 案都市設計審議報告書予都發局 備查。	1040115 最後修改期 程 1041015/1041215 招 /決標 1050215/1060515 開 /完工
23	103DE00 003	發包工 程	經發局/工 業科/工業 科第二股	臺中市政府 精密機械科 技創新園區	1, 408, 160	25	25	0	À.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理交通影響評估及水土保持計	1031015 最後修改期 程 1040501/1040613 招

				二期標準廠 房新建工程						畫書	/決標 1040705/1051231 開 /完工
24	103DG00 026	發包工 程	交通局/臺 中市程處/運 工程起課	臺大統北計開構之學工為主書 中眾烏屯畫發工人主 基程 (含量,以 是 地 共 生 地 大 生 生 地 大 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	222, 342	0	0	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案待細部設計作業完成後辦理 招標作業	1031027 最後修改期 程 1050301/1050515 招 /決標 1050630/1100630 開 /完工
25	103DG00 044	發包工 程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市大肚 區兒一(原公 兒三)地下停 車場新建工 程	147, 000	59	59	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理安全支撐施作、CCP 高壓 灌漿施作。	1031103 最後修改期 程 1031003/1031021 招 /決標 1031201/1050520 開 /完工
26	102DP00 052	發包工程	后里公所/ 公用及建 設課/	后里區第二 二二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	55, 000	95	95	0	Ö	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 預定104/5辦理複驗作業	1040105 最後修改期 程 1021115/1021231 招 /決標 1030217/1040430 開 /完工
27	102DB01 004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺動 建工程 建工程	200, 000	55	55	0	Ů	流廢標次數:5次, 期程修改次數:2次 本案提送加強坡地審查已於104 年2月6日審查並依審查結果修 正後通過;工程招標於103年12 月16日決標,已於104年1月6 日完成契約簽訂。申請建照時管 日完成及坡審時原水泥涵管為暗管 建議改種溝,高程及面積異動超 邊更.	1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工
28	103DM00 006	發包工程	警察局/臺 中家局解 中察局/行 政組	臺中市政府 警察永 分局 所辨公廳 出所建案	58, 000	30	30	0	Ů,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 水土保持工程已於3月27日決 標,4月2日簽約,4月11日辦 理開工。	1030924 最後修改期 程 1040430/1040630 招 /決標 1040731/1050901 開

											/完工
											, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
29	103DM00 007	發 包 程	警察局/後 勤科/	大雅分局辦 公廳舍新建 工程	217, 500	40	40	0	<u></u>	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 103年4月20日開標流標,依政 府採購法48條第2項之規定於4 月24日辦理第2次公告招標,5 月1日開標,由文元營造有限公 司得標。	1040108 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060430 開 /完工
30	103DQ00 018	發包工 程	文書 書 資 書 資 書 資 書 第 三 股 日 門 日 門 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺中市西屯 區溪館新建 工程	60,000	20	20	0	, Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於104年4月29日召開第二 次都審,預定於104年5月6日 召開第二次期末報告及預算書圖 審查會。	1030624 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1051231 開 /完工
31	104DF00 202	發程	建築建科 建八	臺議際修統程展設會展「室間系政室及面善件中政會及建」示備史覽議暨門統大防停等工工市大議設置「廳工館系員行禁」樓水車設程程議樓廳備工會視程數統研政保及地閘場施」會「裝系」史聽暨位」究空全「下門鋪改等」	58, 786	5	5	0	Ů	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案已於104年4月13日決標, 由原構建築師事務所獲得最優勝 廠商,刻正辦理簽約等相關事宜。	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工
32	101DR00 038	發包工 程	建設局/建築工程科/	國軍新田營 區新建工程	1, 031, 812	69	71	2	Š.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次	1020906 最後修改期 程

	1			1			1 1	1 10 15 1F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1000415/1000615 37
								1. A2 棟 1F 牆面泥作放樣、打底。	
								2. A3 楝鋼構防火漆施作。	/決標
								3. A3 棟 1F 鋼構組立、牆模板組	1030715/1050115 開
								立、鋼筋綁紮。	/完工
								4. B 棟 1~3F 柱牆、梁底、外牆泥	
								作粉刷。	
								5. B 棟 2~3F 浴廁、茶水間防水層	
								施作。	
								6. B2 棟 RF 柱牆鋼筋綁紮、模板	
								組立。	
								7. B棟1~3F木門框、1~3F鋁窗	
								安裝、坎縫。	
1								8. D棟 1F 鋁窗、門框安裝、坎縫。	
								9. D棟 2F 平頂油漆批土。	
1								10. D棟 1F 牆面、頂梁泥作粉刷	
								打底。	
								11. D棟 1~3F 廁所、茶水間防水	
								層施作。	
								12. F、K、N、L 棟基礎柱頸鋼筋	
								綁紮、模板組立、RC 澆置。	
								13. F、K、N、L 棟基礎土方回填。	
								14. P 棟周邊水溝(UC2-6、PC12、	
								13、UC4) 鋼筋綁紮、模板組立、	
								RC 澆置。	
								15. B 棟西、南、東側水溝	
								(UC2-2、3、4、5)鋼筋綁紮、模	
								板組立、RC 澆置。	
								16. A1、A3 棟東側圍牆基礎開	
1								挖、PC 澆置、鋼筋綁紮。	
								17. 餐廳西側舊有圍牆拆除、新	
1								圍牆基礎開挖、PC 澆置。	
1								18. 材料準備組庫房部分牆面拆	
								除。	
1								19. 餐廳整修棟-部分牆面拆除。	
1								15. 餐廳至珍株一切为個曲折床。 20. B2 棟屋突壁牆配管施工。	
								21. A2 棟一樓配線施工。	
								22. A3 棟一樓壁牆配管施工。	
								23. B1, 棟三樓配線及屋突消防箱	
								暗埋施工。	
								24. B2, 棟三樓配線及三樓消防箱	
								暗埋施工。	
								25. D1, D2 棟二樓配線施工。	
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	IL	<u> </u>			 10. D1, D1 //r /S-40///00-	1

										26. D1, D2 三樓消防箱暗埋施工 27. 外管線西區開挖配管施工。 28. Q棟廚房及廁所壁牆配管打鑿 施工。 29. B1, B2 一樓線槽組立施工。 30. B1, B2 二樓廁所排水吊管施工。	
33	099DC00 037	發包工 程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯 區)國民運動 中心工程案	400,000	63	67	4	÷	流廢標次數:6次, 期程修改次數:5次 A區RIF柱筋綁紮、模板組立、RIF 柱續接器安裝及水電配管。 2.B區RIFL柱筋鋼筋綁紮及模板 組立。	1030421 最後修改期 程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1041231 開 /完工
34	102DB01 013	發包工 程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球 中心第二期 新建工程	194, 098	64	70	6	÷	流廢標次數:5次, 期程修改次數:1次 1.管理中心北向回填土,第一球 場回填整地。2.管理中心1F室內 粉刷、3F牆面粉刷 3.D1 球場圍網 擋牆澆置完成。4.維護工具室西 側圍牆及戶外停車場圍牆澆置完成。5.104.04.22 勞檢處聯合稽 查.	1030303 最後修改期 程 1021015/1030401 招 /決標 1030801/1050331 開 /完工
35	103DM00 003	發包工 程	警察局/臺 中容局大 平容局/行 政組	新平派出所 暨交辦公廳 聯合辦建工程	61, 325	61	73	12	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、1樓內牆水泥粉刷 二、圍牆水泥粉刷 三、門窗框安裝	1030115 最後修改期 程 1031015/1040131 招 /決標 1040301/1050831 開 /完工
36	101BR00 003	委外設 計	都發局/廣 告物管理 科/	臺灣塔新建 工程委託規 劃造技術服務 案	378, 900	40	80	40	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 臺灣塔規設單位於103年12月8 日細部設計階段所提送期中報告 (初稿),工程預算提高至134.3 億元,總經費估計達150.8億,	1031215 最後修改期 程 開/完工

					已超過議會 80 億元上限,加上工程結構的潛在風險,顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行,並於104年2月13日及14日召開座談會廣徵民意確認替代方案後,加速執行。104年2月26日五大疑點送廉政署調查。
--	--	--	--	--	--

(七)環保工程

執行進度	冷 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	莎 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	3件(100.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件	0 件

項	案件	案件	主辨	安从夕顷	總預算經費		執行進	度計(%)		執行情形	兹依西田及知识业
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	判 们 何	落後原因及解決對策
1	104AP00 010	財物勞務採購	環 環 環 長 場 制 場 制 会 制 会 制 会 制 の の の の の の の の の の の の の	104 年臺中市 低污染車輛 推廣暨怠速 熄火管制計 畫	11, 930	55	55	0	Ç	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依據規劃進度執行工作	1031222 最後修改期 程 1040201/1040301 招 /決標 1040801/開/完工
2	102DP00 030	發包工程	環保局/環境工程科/	神岡垃圾掩 埋場復育計 畫工程	50, 000	83	85	2	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 103年9月6日第一期工區完工, 10月2日辦理初驗作業,10月17 日第一期工區初驗複驗完成,10 月30日辦理第一期工區驗收作 業,11月20日辦理複驗作業因尚 有缺失未改善完成,12月11日辦 理第二次複驗作業缺失改善均完 成。104年2月13日辦理第一期	1030801 最後修改期 程 1020731/1020901 招 /決標 1021202/1040830 開 /完工

										工區第一次植栽養護查驗。104 年4月17日辦理第一期工區第一 次植栽養護複驗及第二期工區復 工前協調會。	
3	100DR00 001	發包工	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵清除工程	1, 178, 625	75	78	3	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:2次 1、北區 B、D 工區辦理廢棄物挖掘搬工區, 基本度與地運土在 一個工戶, 一一一 一一一 一一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	1021007 最後修改期 程 1010830/1021130 招 /決標 1021230/1050430 開 /完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	◇ 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	移後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	4件(50.00%)	2件(25.00%)	1件(12.50%)	1件(12.50%)	8件	0 件

項	案件	案件	主辨	案件名稱	總預算經費		執行進	度計(%)	1	執行情形	落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位	亲什石 件	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	+外(1) 1月 7D	洛俊尔凶及肝决到录
1	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1, 684, 000	69	58	-11		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 公138、公139及公51之滯洪池 施作。	落後原因: 用地交付期程延誤; 解決對策: 刻正依約簽辦展延工 期中,尚待核准中。 1040303 最後修改期 程 1030331/1030515 招

											/決標 1030608/1060630 開 /完工
2	101DR00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公 園(清翠園) 第一標 工程	1, 036, 000	95	86	-9		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 橋梁隧道施作。	落後原因: 原因: 無無關題, 無無關題, 無難關題, 無數是 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人
3	103AF00 028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103 年度臺中 市公園公廁 清潔維護	11, 468	100	95	-5	EE .	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 驗收中,辦理結算付款中	1030219 最後修改期 程 1030103/開/完工
4	103DR00 028	發包工 程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園 區細公3新闢 公園工程	53, 543	100	95	-5	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商報竣,監造確認竣工中,5 月1日竣工	1030613 最後修改期 程 1030501/1030513 招 /決標 1030630/1040130 開 /完工
5	103DF00 288	發包工 程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡 區公五公園 新闢工程	71, 280	95	95	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程已於103年12月12日竣工, 並於104年4月10日完成正式驗 收。	1030604 最後修改期 程 1030318/1030409 招 /決標 1030430/1031231 開 /完工
6	103DF00 175	發包工程	清水公所/ 公用及建 設課/	臺中市清水 區公9公園新 闢工程	78, 557	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 公園用地範圍內所有承租耕地戶 抗議未領取補償費不予施作,致	1030828 最後修改期 程 1030330/1030430 招 /決標

										使本所遲遲無法進場施工,經臺中市政府建設局辦理協調簽辦補 償費事宜中,因簽辦經費至議會 審議同意時間冗長,承租戶須議 會審議經費通過才行同意施工。	1040401/1041230 開 /完工
7	102CF00 018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市 計畫2 場工程用地 (費) (資)	190, 000	75	75	0	÷.	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 因協議價購不成立,擬依規辦理 徵收,目前已提送徵收計畫書, 內政部審議中。	1031128 最後修改期 程 1030430/1030730 招 /決標 1040930/開/完工
8	103DF00 214	發包工 程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原 區葫蘆墩公 園改善(第一 期)工程	60, 000	89	90	1	Ç	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 施作橋塔柱及灌漿作業	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	☆ 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	多 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2件(50.00%)	2件(50.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	4件	0 件

項	案件	案件	主辨	案件名稱	總預算經費		執行進	度計(%)		執行情形	落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位	亲什石	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	キ 八.4 】 1月 カン	洛俊尔囚及肝决到泵
1	103DJ00 018	發包工程	觀光局/觀 光程科/ 觀光工程 科第二股	103 大安濱海 樂園活化及 周邊設施改 善工程(第二 期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 除水電及天花板設施相關工程 外,其餘工項皆已完成。	1030127 最後修改期 程 1030620/1030715 招 /決標 1030801/1031201 開 /完工

2	103DJ00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚生態館新建工程	350, 000	59	58	-1	33	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於104年4月6日辦理工程 停工。	落後原因: 本案不明報 一月6日申報 一日申報 一日申報 一日申報 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日
3	101DH01 014	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷水群(含監術應) 東國修規劃委務實工設計 人名	70, 000	69	69	0	Ö	流廢標次數:2次, 期程修改次數:2次 一、解體調查。 二、鋼棚架基礎 開挖、綁紮及混凝土澆置、鋼棚 架組裝完成及施工架組裝。 三、 牆體切面打除。 四、布基礎修復	1031225 最後修改期 程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050115 開 /完工
4	103DJ00 024	發包工 程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂 園開發興建 工程-大安港 媽祖主題園 區	600, 000	56	60	4	,	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1. II 區 1F 牆身模版第二昇層。 2. III 區筏式基礎版混凝土澆 置。 3. III 區筏基 FS 版加厚區混凝土澆置。 4. III 區筏基地樑模板組立。	1030919 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1060606 開 /完工

(十)重劃及區段徵收工程

執行進度	◇ 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	14 件(48.28%)	7件(24.14%)	5 件(17.24%)	3件(10.34%)	29 件	0 件

項	案件	案件	主辨	172 b) 12 de	總預算經費		執行進	度計(%))	+1 /- l± m/	せんてロロかいめ
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DR00 032	發程	建大工工工 科第一股	臺水區工觀程中滿區程醫機 6 電工觀程	1, 537, 184	81	61	-20		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 實際進度14%	落後原因: 1. 景觀用地未交付 2. 設開 美領區; 未放期 報知 第: 1. 預定 11/4 第 4-2 標交付 75% 景觀用 促 2. 請 PCM 協助 督促 到 1031204 最後 修改 期 程 1020731/1020830 招 /決標 1031031/1040630 開 /完工
2	102DF00 151	發程	建設局/土 木工程科/	臺文機區程-第三年 电电弧 人名 一年 电电池 是 电 一年 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	401, 095	95	81	-14	%	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.模版組立 2.鋼筋綁紮 3.共管內模組立	落後不程(推等) 原因: 污後不程範頭, 在程圍, 在對方所。 於調之 所。 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時 一時

											/完工
3	101DR00 025	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417, 227	100	86	-14	3 5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度78%	落後原因: 變更設計尚有疑義; 解決對策: 已召開協調會議,預 計4月底改善完成 1030618最後修改期 程 1010830/1010930招 /決標 1011231/1040204開 /完工
4	101DR00 020	發程	建設局/土木工程科/	臺中市 東市 東市 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	1, 237, 807	95	86	-9		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度 78%	落. 1. 單合延等區路行工解. 高公斯语 招 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
5	101DF00 331	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第二工 區工程	1, 288, 756	95	87	-8	\$0.5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進度 80%	落後原因: 1.環中路南側人行步道原預定施工期程為103/05/04,因應營建署(臺中生活圈2號線工程)完成驗收由市府接管程序後,於103/12/01由機關辦

											理施工用地交付會 勘,故受施工用地交 付延遲,影響本工程 之該區域排水箱涵、 污水工程及自來水管 線工程等施工進場時 程。;
											解決對策: 1.環中路圍人行步 道施工範圍於辦理施 工用地交付後數已接 續,並於104/01/03 症,並於104/01/03 完成既有管線試挖套
											治作業。 104/01/13 由工地召 開管線配合遷移會 議,俟各管線臨遷 後,辦理接續施工及 施工網圖修正,目前 暫以調整工序因應並
											辦理申請工期展延 中。 1020305 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1040326 開
6	101DR00 016	發包工 程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993, 138	100	93	-7	\$0.00	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度 96.25%	/完工 落後原因: 申請展延中; 解決對策: 展延簽辦中 1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標
7	101DR00 015	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收	1, 275, 021	100	94	-6	\$0\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施工進度98.48%	1010928/1031130 開 /完工 落後原因: 等待變更設計; 解決對策:

			科第一股	工程第二標							變更設計簽辦中
											1030618 最後修改期
											程 1010717/1010807 招
											/決標
											1010912/1030919 開
											/完工
	101DR00	發包工	建設局/土	臺中市政府	1, 174, 196	91	85	-6	000	流廢標次數:0次,	落後原因:
	026	程	木工程科/ 土木工程	水湳經貿園						期程修改次數:1次 進度74%	自來水工程及支鐵託 架工程材料製作延
			工个工程 科第一股	區區段徵收 工程第3-2標						進及 14%	朱工程材料製作延
			1130 12	— 在							後,施工進度將可改
											善。;
											解決對策:
											自來水工程及支鐵託
8											架工程材料製作延 誤,已另尋其他廠商
											訂製,預定 104 年 5
											月施工進度可以改
											善。
											1030618 最後修改期 程
											1010928/1011128 招
											/決標
											1011231/1040520 開
	1015500		h	+ 1 > 1 > 1	222	0.0		_			/完工
	101DR00 027	發包工	建設局/土	臺中市政府	999, 062	93	88	-5	\square	流廢標次數:0次,	落後原因:
	021	程	木工程科/ 土木工程	水湳經貿園 區區段徵收						期程修改次數:1次 進度84%	工班不足; 解決對策:
			五水二程 科第一股	工程第4-2標						是及 04/0	請監造人員監督施工
			,,,,,	7 7, 11.							廠商派遣人力
9											1030618 最後修改期
											程 1010930/1011203 招
											1010930/1011203 招 /決標
											1011231/1040528 開
											/完工
	099DD00	發包工	建設局/土	臺中市政府	1, 240, 018	100	95	-5		流廢標次數:0次,	1030319 最後修改期
10	151	程	木工程科/	第14期市地						期程修改次數:1次	程 001019/001190 +7/
10				重劃工程第 一工區工程						於 103 年 12 月 25 日竣工,於 104 年 1 月 16 日辦理初驗,專管於 104	991012/991130 招/ 決標
				一些一生						年3月26日提報初驗缺失改善完	1000602/1030928 開

									竣,於104年4月10日辦理驗收 複驗合格,本局於104年4月28	/完工
									日辦理正式驗收程序中。	
	101DR00 012	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市第14期市地重劃	1, 470, 318	92	88	-4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	落後原因: 1.外管線單位(欣中
				第五工區工 程(A標)					進度 82%	公司)已可全面進場 配合施作瓦斯管線工
				在(A 保)						程,但受瓦斯管線材
										料供應延遲施作延
										宕,致影響本工程後
										續之路基、級配、人
										行道鋪面工程無法配
										合施作。2. 環中路南
										側人行道因台電公司 配合辦理既有管線遷
										移施工時程延宕,以
										致交付施工用地期程
										延遲,進而導致工區
										內多條既有水路改道
										無法如期辦理,影響
										後續之新設傳埋、自
11										來水管線、路燈工程
										及路面工程施工。;
										解決對策: 1. 現地協調外管線單
										位(欣中公司),於瓦
										斯管線埋設完成路段
										接續辦理本工程作業
										項目施工,本案已列
										機關召開之雙週管線
										協調會議中管辦。2.
										台電公司已於
										103/09/10 完成管線 建软线, 承白商口佐
										遷移後,承包商已依 據契約工程採購契約
										據天約工程採購天約 條款相關規定,據以
										提出工期展延申請。
										1030829 最後修改期
										程
										1010716/1010827 招

											/決標 1011231/1040727 開 /完工
12	101DR00 013	發程	建設局/土木工程科/	臺期第 中市五 年 (B 標)	1, 263, 744	83	79	-4	8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度59%	落1.中線管成之鋪辦解. 三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
13	102DF00 190	發程 2	建設局/土木工程科/	臺中心 東中 中心 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	553, 420	95	93	-2	8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.道路人行道基礎開挖整平夯實. 2.道路人行道底版及場鑄界石、 樹圍石澆置混凝土. 3.共同管道內固定式不銹鋼爬梯 及移動式爬梯安裝.	落後傳電信(8M-1 部份)未進場: 一時報報 (8M-1 部份)未進場: 一時報報 (1-28M 完善的。 一時報報 (1-28M 完善的。 一時報 (8M-1 部份) 。 一時報 (8M-1 部份) 。 一時報 (8M-1 部內) 。 一時報 (1031021 報) 一時報 (1020420/1040320 開) 一時報 (1020420/1040320 開) 一方工

14	102DR00 009	發程	地政局/重 劃科第二股	臺中市第13 期市 東 東 東 第 四標	650, 000	59	58	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前工區內進行中山醫大東側雨 水箱涵、麻園頭溪旁雨水 RCP 管、 灌溉溝渠施作及10M-48用戶接戶 管等作業。	落後原因。 主 文計電子 主 文化畫等 是 不可市核無。 主 不可, 主 不可, 主 不可, 主 不可, 主 不可, 主 是 不可, 主 是 不可, 是 不可, 。 一, 是 不可, 是 不可, 。 不可, 是 一, 是 不可, 是 一 不可, 是 一 不可, 是 不可, 是 不可, 是 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一 。 一
15	102DR00 026	發程	地段假 经	臺糖 收標)	350, 926	83	82	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 道路工程,人行道工程,排水工程,自來水工程	落(1)變池, 所為 (2) 選鋪作(3) 方方地無1.解預項 a.除. 化 (3) 整池, 所為 (4) 的人, (4) 的人, (5) 的人, (5) 的人, (6)

											20M-68(南側),約佔 0.3%。 c.道路工程:20M-68 路床(30M-23 東 側),約佔 0.2%。 1030911 最後修改期 程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1040930 開 /完工
16	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14 期市地區工 程	1, 874, 405	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於104年3月9日續行開標並決 標,承包商於規定時間內完成級 納履約保證,於104年4月2日 簽告採購招標決標文件,並於104 年4月29日經奉核同意,後續函 文請廠商製作契約書及簽約用印 事宜。	1040327 最後修改期 程 1031118/1040309 招 /決標 1040715/1061005 開 /完工
17	101DR00 035	發包工 程	地政局/重 劃科/	臺中市第13 期市地重劃 工程第一標	1, 416, 494	60	60	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.雨水下水道工程施設。 2.污水下水道工程施設。 3.污水用戶管施設。 4.道路側溝工程施設。 5.共同管道工程施設。	1031225 最後修改期 程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1050630 開 /完工
18	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重 劃科/	14 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	60, 450	40	40	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期 程 1030415/1040615 招 /決標 1050615/開/完工
19	102AR00 012	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	13 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	34, 200	40	40	0	ů,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期 程 1030515/1040715 招 /決標 1050715/開/完工

20	102DR00 004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13 期市地重劃 工程第二標	1, 112, 168	66	66	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.雨水下水道工程施工 2.共同管道供給管工程施工 3.整地工程坵塊整地土方回 填 4.道路工程路側L型擋牆施工	1030829 最後修改期 程 1020215/1020315 招 /決標 1020815/1050815 開 /完工
21	102DR00 008	發包工 程	地政局/重劃科/	臺中市第13 期市地重劃 工程第三標	642, 660	62	62	0	, Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.人行道工程。 2.污水工程。 3.道路排水溝工程。	1030829 最後修改期 程 1020415/1020515 招 /決標 1021015/1051015 開 /完工
22	100AF00 004	財物採購	地段假 科	臺文機區籍地專務中心廠段整分案案中心廠段整分案案實與此土託服	26, 140	40	40	0	,	流發表。19 流發表。1 次次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
23	100AR00 002	財物勞務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市 (前 段 物 區 地 上 、 地 生 、 地 生 、 地 生 、 地 岩 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整 整	32, 232	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已辦竣第2次事業計畫公聽會事 宜。	1031229 最後修改期 程 1001231/開/完工

				專業服務案							
24	100AR00 003	財務採購	地段區科 (區/)	臺機側徵理配管中場、收及委理市原南地土託服林北區整分案案	51, 500	40	40	0		流期 104.4.29 召開 104年4月份 104.4.29 召開 104.4.29 召開 104年4月份 1.1 例續 104.4.29 召開 104年4月份 1.1 例續 1.1 例續 1.2 行需 1.2 的 1.2 的 1.3 的 1.3 的 1.3 的 1.4	1040226 最後修改期程1010131/開/完工
25	101DR00 019	發包工 程	建設局/土木工程科/	台中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(A標)	1, 355, 209	83	84	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度72%	1031110 最後修改期 程 1010425/1010518 招 /決標 1011001/1040728 開 /完工

26	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心地 機 及 車 路 段 後 後 後 と 世 工 二 足 半 二 二 二 二 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1, 162, 281	80	82	2	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1. 鋼筋綁紮 2. 模板組立 3. 混凝土澆置	1031021 最後修改期 程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1040706 開 /完工
27	101DF00 332	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1, 623, 778	71	74	3	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度 48%	1040115 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1050106 開 /完工
28	103DF00 329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心及東北 區段徵收工 程-第四工區	524, 331	64	68	4	ڽٛ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.共同管道-底板-模板組立 2.共同管道-頂板、分岐部、通風口-鋼筋綁紮 3.鋼筋綁紮	1030704 最後修改期 程 1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
29	101DR00 034	發程	地政局/重劃科/	臺期區西方建觀中市內川回為渠市地橋二流生道第畫暨下改景程	894, 030	69	84	15	\	流廢標次次。 無程。 無程。 無程。 無程。 無理。 一四, 一四, 一四, 一四, 一四, 一四, 一個, 一四, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個	1020118 最後修改期 程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1060131 開 /完工

(十一)災修工程 本月無案件

(十二)其他

財物及勞務採購案

執行進度	⋛ 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
件數小計	175 件(95.63%)	4 件(2.19%)	0 件(0.00%)	4件(2.19%)	183 件	10 件

項	案件	案件	主辨	安州夕经	案件名稱 總預算經 費(仟元)		執行進	度計(%)		執行情形	落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位	亲什石 柟	費 (仟元)	預定	實際	比較	圖示	科(4) 1月 7 夕	洛俊原囚及解决到录
1	103AP00 042	財物券務採購	環魚/空 保及制/空 魚門 類別 類別 類別 類別 別別 別別 別別 別別 別別 別別 別別 別別 別別	103 年臺中市 特定污染源品 室內空氣品計畫 稽查管制計畫	15, 000	100	100	0	(M)	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已結案	1030113 最後修改期 程 1021231/1030617 招 /決標 1031120/開/完工
2	103AP00 053	財物勞務採購	環魚管氣管 ((((((((((((((((((103年臺中市 固定污染源稽 巡查及應變計 畫	18, 000	100	100	0	(Ma)	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已結案	1030205 最後修改期 程 1030107/1030520 招 /決標 1030731/開/完工
3	103AP00 064	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 一組	102 年臺中市 焚化廠底渣委 託再利用處理 計畫(後續擴 充)	147, 056	100	100	0	(Na.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年3月19日結案。	1030114 最後修改期 程 1021217/1030430 招 /決標 1030731/開/完工
4	103AL00 012	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	103 年度職業訓練綜合職類委託案	17, 262	100	100	0	(Majoritan)	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至4/30為止,19班開班,19 班結訓,訓練費與就業輔導費19	1030115 最後修改期 程 1030108/開/完工

	1									THE THE	
										班皆已核銷。	
5	103AP00 006	財物券務採購	環氣管氣 ((((((((((((((((((103 年「臺中市柴油車動力計排煙檢測 非法油品檢測計畫」	17, 900	100	100	0	NR.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約執行中,已於104年4月 24日檢送第三期款發票金額粘貼 憑證送核會計室	1030106 最後修改期 程 1021231/1030114 招 /決標 1030731/開/完工
6	103AP00 028	財物勞務採購	環氣管氣管氣管 二股 一次	103 年「臺中市移動行臺中市移動停車等 有查暨制計畫」	16, 500	100	100	0	(Ne.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於104年3月24日辦理計畫驗收 作業,並於104年4月24日簽准 撥付第3期款,目前辦理核銷作 業中。	1030110 最後修改期 程 1021226/1030131 招 /決標 1030731/開/完工
7	103AP00 033	財物券務採購	環魚管氣管 ((((((((((((((((((103年臺中市溫室氣體減量暨低碳社區推動計畫	17, 990	95	100	5	Na.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月21日辦理決算,第三期款付 款發票為93萬2,500元,付款憑 證編號為X-182	1030110 最後修改期 程 1030103/1030801/開 /完工
8	103AP00 025	財物勞務採購	環魚管氣管 無人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	103 年「臺中 市機車排氣檢 驗站管理計 畫」	11, 780	95	100	5	Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月27日辦理決算付款。	1030110 最後修改期 程 1030101/1030731/開 /完工
9	103AP00 085	財物勞務採購	環魚管 無 発 料 一 発 料 子 号 料 子 号 料 子 号 料 是 料 是 料 是 料 是 料 是 料 是 料 是 是 是 是 是 是	103 年汰舊二 行程機車補助 暨低污染交通 工具推廣計畫	16, 100	95	100	5	(ML.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年4月21日完成第三期 款撥款	1030114 最後修改期 程 1030106/1030120 招 /決標 1030731/開/完工
10	103A736 001	財物勞 務採購	龍井公所/ 社會課/	103 年臺中市 龍井區區民團 體意外保險	17, 800	40	100	60	Na.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於104年3月30日結算完成	1030116 最後修改期 程 1021220/開/完工

11	104AD00 005	財物券	教育局/秘書室/秘書 室資訊股	104 年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84, 323	40	0	-40	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 資料準備中,預計於6月1日簽 辦招標文件	落後原因: 為配育教園育新教 育政策更更新題 更更, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
12	104AP00 097	財物券務採購	環潔及全隊 勞科/理安潔	104 年度清潔車報裝置及運行維護計畫	15, 000	30	10	-20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件核定中	落後原因: 因政策變更須重新修 改招標文件; 解決對策: 招標文件核定中 1040205 最後修改期 程 1040630/1041115 招 /決標 開/完工
13	103AH00 012	財採購	都市程料/	臺附東管理外地事業學理	18, 000	55	40	-15	流射 2、1、 無標序 2、1、 無標序 2、1、 無限度 2、1、 無限度 3、 無限度 4、 大力 4 大力	落本及新理出通啟惟近案理業標市廳更作議算後案其事,都知動因地於公,。長及新業,完原係附業並市本本臺區1開皆10主其及案由成了。台地施其新廠辦州市年選有年之近市研化復立合地施其新廠辦州市年選有年之近市研化復中都程開施履程及新二施請月臺區畫會編程中都程開施履程及新二施請月臺區畫會編程明市辦評者約序其事次者人1中都變議列及縣更。選後,。附業辦作投日州市更決預全廳更、選後,。附業辦作投日州市更決預全

											區管來管廳體發已辦解 利,和提計,已推程第 門 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
14	104AP00 033	財物券務採購	環境毒理衛化科/環衛化科/及管境	2015 臺灣燈會 在臺中 流動 廁所租賃	19, 380	95	85	-10		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 因請廠商補充相關資料 尚未完 成驗收作業	落後原因: 因請廠商補充相關資料 尚未完成驗收作業; 解決對策: 解決對策: 驗收資料不足 補齊中 1040128 最後修改期 程 1031210/開/完工
15	103AD00 079	財物勞務採購	教育局/市 立高中職/ 東山高中	臺南 高 高 3 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1	11, 332	100	95	-5	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 各適用學校選書系統下訂完成初 驗	1040209 最後修改期 程 1030919/1031201 招 /決標 1040216/開/完工
16	100AH00 018	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第二股	擬定臺中市區 域計畫及研究 規劃委託技術 服務案	11, 300	100	95	-5	=	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.自102年11月14日至12月13 日辦理公開展覽。辦理8場次說	1001018 最後修改期 程 1001104/1010517 招 /決標

					明會。	1010924/開/完工
					2.102年12月20日召開本市區域	1010924/
					計畫委員會審議「擬定臺中市區	
					域計畫」兩場次專案小組會議(農	
					業發展分組、城鄉發展分組)。	
					3.103年1月10日召開本市區域	
					計畫委員會審議「擬定臺中市區	
					域計畫」國土保育及海洋資源專	
					案小組會議。	
					4.103年2月21日參與內政部區	
					域計畫委員會審議「全國區域計	
					畫」修正案之區域性部門計畫分	
					組第2次專案小組審查會議。	
					5.103年2月26日參與內政部召	
					開直轄市、縣(市)區域計畫辦	
					理政策環境影響評估作業相關事	
					宜會議。	
					6. 配合參與內政部全國區域計畫	
					修正案相關專案小組會議審議,	
					侯修正發布實施後,將納入並修	
					正本市區域計畫。	
					7.103年3月28日召開本市區域	
					計畫委員會審議「擬定臺中市區	
					域計畫」農業發展分組專案小組	
					第2次會議。	
					8.103年4月24日召開本市區域	
					計畫委員會審議「擬定臺中市區	
					域計畫」國土及海洋資源分組專	
					案小組第2次會議。	
					9.103年5月7日召開本市區域計	
					畫委員會審議「擬定臺中市區域	
					計畫」城鄉發展分組專案小組第2	
					次會議。	
					10.103年6月籌組本市第3屆區	
					域計畫委員會。	
					11. 籌組於 103 年 8 月 6 日召開本	
					市區域計畫政策環境影響評估範	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					12.103年8月27日召開臺中市區	
					域計畫委員會第1次會議審議擬	
					定臺中市區域計畫。	
					13.103年9月17日召開工作會議	
		IL		<u> </u>	[10.100]0月11日日州一下首城	

										檢討法定計畫草案內容。 14.103年10月15日函請相關單位提供修正及補充資料。 15.103年11月19日請規劃單位整理機關研商會議討論議題(含仍需補充資料)。 16.103年12月準備向副市長簡報資料。 17.104年1月8日向副市長簡報資料。 18.104年1月準備向市長簡報資料。 19.104年2月11日向市長簡報資料。 20.104年3月準備續提區委會第2 21.陳請市長主持本市區委會第2次會議。	
17	104AP00 065	財物勞務採購	環局/環 境/環 様/環 施 主組	104 年臺中市 飛灰穩定化物 清運及處理服 務	57, 120	40	35	-5	#	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案修改招標方式及工作項目, 目前新招標文件簽辦中。	落後原因: 本案條修改成其他工 作項目並可節省經 費。; 解決對策: 本案辦修改後案, 已 之件,目前陳核中 1031229 最後修改期 程 1040331/1040720 招 /決標 1041120/開/完工
18	103AR00 004	財物勞務採購	地政局/資 訊室/	本局及所屬各 地政整合系統 WEB 版後續 訊相關軟 擴充計畫	36, 500	100	95	-5		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 核銷程序辦理中。	1031219 最後修改期 程 1030930/1031030 招 /決標 開/完工
19	103AR00 017	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	臺中市第13 期市地重劃區 文化遺址搶救 發掘與監看計 畫	32, 000	35	35	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前已辦理修正發包資料完竣, 刻正辦理呈核程序中。	1031225 最後修改期 程 1040715/1041015 招 /決標 1060215/開/完工

20	103AR00 020	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	103 年度臺中 港特定區通盤 (第三次通盤 檢討)都市計 畫橋 籍圖重測計畫	10,000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至104年4月29日,預定進度 93.7%,實際進度93.7%(4班合計)。	1030604 最後修改期 程 1031015/開/完工
21	103AT00 016	財物勞務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣二電影響區一電影影區一電子型 电弧差型 电弧 电阻	47, 365	85	85	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月23日,召開「中臺灣電影中 心新建工程規劃協調會議」針對 規設單位所提送之三檢討方案進 行討論,並擇定其一進行後續細 部微調修正,後續將啟動相關設 計期程。	1030428 最後修改期 程 1030331/1030720 招 /決標 1030910/開/完工
22	103CD01 001	用地取得	水利局/水 利工程科/	市管河川及區 域排水工程用 地費	50, 000	50	50	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 造冊及分算地價送地政局審查	1040126 最後修改期 程 1040731/1040831 招 /決標 1040930/開/完工
23	104A725 003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	104 年度臺中 市梧棲區公所 投保區民團體 意外保險	11, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期 程 1040305/開/完工
24	104A726 007	財物勞務採購	后里公所/ 公用及建 設課/	104 年度臺中 市后里區游泳 池-委託經營 管理案	10, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 營運中	1040119 最後修改期 程 1031229/開/完工
25	104A735 002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區 公所 104 年區 民團體意外險	12, 500	30	30	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於104年3月18日上網公告招標	1040505 最後修改期 程 1040515/開/完工
26	104A736 002	財物勞 務採購	龍井公所/ 社會課/	104 年臺中市 龍井區區民團 體意外保險	17, 800	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1040128 最後修改期 程 1031110/開/完工

27	104AA00 010	財物勞務採購	秘書處/廳 舍管理科/ 廳舍管理 科第一股	104 年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10, 664	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案係屬例行性案子,有關4月 份工作事項,廠商業於4月30日 完成履約。	1031225 最後修改期 程 1031224/開/完工
28	104AF00 033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年 度公共調調 線資型 系統更 第3期計畫	16, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4/14提送工作計畫書,4/23審退 要求修正	1040401 最後修改期 程 1040331/1040531 招 /決標 1040930/開/完工
29	104AF00 034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年 度道路挖掘 統更新擴管 公共設施 資料調查	14, 434	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4/15提送工作計畫書,4/23審退 要求修正	1040401 最後修改期 程 1040331/1040531 招 /決標 1041031/開/完工
30	104AF00 044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年 度鄰里公園綠 美化維護工作 -北屯區(北屯 路以東)	10, 693	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園維護中	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
31	104AF00 047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13, 413	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
32	104AG00 006	財物勞務採購	交通局/公 運處/運輸 稽查課	臺中市 104 年 智慧型站牌建 置計畫	10, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月15日簽准採最有利標 採購	1031204 最後修改期 程 1040815/1041001 招 /決標 開/完工
33	104AG00 008	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	104 至 105 年 臺中市政府公 有停車場停車 費用委託代收 案	132, 792	40	40	0	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 已於104年1月1日起履約,採 按月付款,廠商於每月10日前檢 附前一月份所代收金額繳款證明 文件及代收件數月報表交於本處	1040121 最後修改期 程 1031223/開/完工

										核算代收停車費件數及手續費, 104年3月份廠商代收停車費件 數有1,036,657件,代收金額為 37,277,848元,代收手續費為 4,105,845元,業於104年4月 27日簽奉核可,刻正辦理104年 3月份支付勞務費事宜。	
34	104AG00 016	財物勞務採購	交通局/公 運處/營運 管理課	2015 臺灣燈會主題公車行駛計畫	10, 000	40	40	0	Ů,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業者已於104年3月15日履約完 畢,刻正辦理驗收事宜。	1040203 最後修改期 程 1040217/開/完工
35	104AH00 002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年 度都市計畫及 測定地形則 數值 數值 數值 數 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	19, 000	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案於104.1.28簽訂契約。 2.刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期 程 1040126/1040731 招 /決標 1041130/開/完工
36	104AK00 003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104 年度護理. 社工及照顧服 務員人力委外 勞務	14, 335	40	40	0	Ů.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約履約提供護理.社工及照 顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改期 程 1040228/開/完工
37	104AK00 007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104 年度臺中 市志願服務推 廣中心委託服 務	11, 250	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容執行,廠商於4月17 日辦理1-3月經費核銷,4月24 日完成動支。	1031121 最後修改期 程 1031231/開/完工
38	104AK00 012	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	104 年度臺中 市長期照顧居 家服務業務 中低收入老 特別照顧津貼 督導計畫	234, 487	40	40	0	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.持續提供失能長輩居家服務。 2.辦理居家服務委託經費第一季 核銷請款。	1040106 最後修改期 程 1031224/開/完工

39	104AK00 019	財物券務採購	社女福夕福女和 人 一 一 一 日 日 日 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	臺中市托育資 源中心大 區中心大心 屯中心)	12, 982	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 共服務 15,036 人次	1031230 最後修改期 程 1031231/開/完工
40	104AK00 029	財物券務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 104 年 度失能老人交 通接送服務計 畫	14, 795	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計於5月中旬辦理第一季第一 次核銷完成。	1040106 最後修改期 程 1031226/開/完工
41	104AK00 031	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市獨居老 人緊急救援守 護連線服務計 畫	13, 072	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案第1季經費業於104年4月 30日完成撥款核銷	1040107 最後修改期 程 1031231/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
42	104AK00 032	財物券務採購	社會局/身 心神/身相 神解福 神第二股	104 年失能補身 心使用居務 不	33, 634	40	40	0	Ĝ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理第1季核銷請款程序, 餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期 程 1031231/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
43	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身 心科/身福 科藥福心 神第二股	臺中市成年心 智障礙者社區 居住與獨立生 活服務方案	11, 286	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫執行中,並辦理第1季核銷。	1040115 最後修改期 程 1040107/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
44	104AK00 038	財物勞務採購	社會局/家 暴中心/保 護扶助一 組	臺中市兒童及 少年保護個案 家庭服務方案	16, 976	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介7案	1031226 最後修改期 程 1031231/開/完工
45	104AK00 041	財物券務採購	社會局/婦 母兒利 人 母 人 利 人 人 利 人 利 人 利 月 人 利 月 人 利 人 月 月 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺中市公設民 營托嬰中心	18, 087	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托 幼兒中	1031230 最後修改期 程 1031229/開/完工

46	104AK00 042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險 家庭關懷輔導處遇服務計畫	12, 050	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容執行本計畫。	1031230 最後修改期 程 1031231/開/完工
47	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利 母 母 母 母 母 母 母 母 兄 利 名 利 名 利 名 利 月 日 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺中市兒童發 展通報中心	12, 050	40	40	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/25決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,累計通報 量648案 3.完成第一季核銷	1031231 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工
48	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦 女是利科/母 女利兒兒 在 一股	臺中市社區保 母系庭 発 東 東 東 東 東 野 路 野 路 明 務 月 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	126, 127	40	40	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 因本採購案部分經費係由中央補助,惟中央核定函尚未確定,無 法辦理核銷,故針對中央補助款 部分已簽奉核准延後辦理核銷, 另非屬中央補助款部分,各承辦 單位已提送核銷資料。	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
49	104AK00 047	財物勞務採購	社會局/身 心科/身相 神磁 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	臺中市身 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	18, 941	55	55	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 第一季核銷資料辦理中。憑證編 號:慈心山二區-#900、慈心屯區 -#901、慈心海一區-#903、台灣 鼎傳海二區-#902、甘霖第一區 -#918、甘霖第一區-#919。	1040115 最後修改期 程 1031230/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
50	104AK00 048	財物勞務採購	社會局/社 會救助科/ 社會救助 科第二股	臺中市 104 年 度充實愛心食 物銀行採購	12, 000	40	40	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於4月25日發放物資	1031231 最後修改期 程 1040228/1040530 招 /決標 1040930/開/完工
51	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少	臺中市兒童發 展社區資源中 心(第一區~第 六區)	48, 888	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/31決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案	1040205 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工

			福利科第 一股							3. 完成第1季核銷, 個管案量 2972 人	
52	104AK00 052	財物勞務採購	社會局/身心神/身祖 科第二股	臺中市身心障 碌者復康暨宣 營運服務 導計畫	170, 561	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月辦理撥付都會1區、都會2 區、海線區、屯區、山線(含偏遠) 區之3月份人事費用及第一季款 項。	1040126 最後修改期 程 1031203/開/完工
53	104AK00 061	財物勞務採購	社會局/身 心科/身福 心科 障礙福心 降石 科第二股	臺中市身心障 一般者社區資源 中心勞務委託 案	25, 783	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理第一季核銷中,服務持續提 供。	1040115 最後修改期 程 1031230/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
54	104AK00 065	財物勞務採購	社 女 福 月 / 婦 女 祖 及 利 科 兒 兒 科 月 兒 科 二 股	臺中市婦女福 利服務中心	35, 937	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本季依契約規定辦理核銷	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
55	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	104 年度職業訓練委託案	14, 690	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至4/29,已完成6班開班作 業,1班於4/27函報停班,7班 刻正招生宣傳期。	1031217 最後修改期 程 1040315/開/完工
56	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北 屯區清潔 隊/	104 年臺中市 七、十臺中九 十一十一十十二十十十十十二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	26, 009	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.於103年12月29日辦理簽約, 持續履約中。 2.按月辦理驗收、請款,已支付2 月份款項。	1031229 最後修改期 程 1031223/開/完工
57	104AP00 067	財物勞 務採購	環保局/太 平區清潔	本市 104 年太 平區、龍井	11, 200	40	40	0)Ç	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次	1031229 最後修改期 程

			隊/	區、梧棲區及 沙鹿區垃圾轉 運服務工作						104年3月份轉運費用已辦理請款	1031219/開/完工
58	104AP00 084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市 市 清 清 清 清 源 回 收 工 作	15, 190	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年3月份中區垃圾運垃圾 噸數共計300公噸、採按月付款 計請領清運服務費600,000元。 二、104年4月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031224/開/完工
59	104AP00 085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中 A A 區 本	12, 808	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年3月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、104年4月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
60	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市民 香 養 構 清 資 理 回 收 工 作	27, 200	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年3月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、104年4月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
61	104AD00 008	財物勞務採購	教育局/國 民中學/日 南國中	臺中市 103 學 年度第 2 學期 例假日暨 104 年寒假安心午 餐聯合招標	77, 767	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商已將一月至三月送至學校清 點,預訂於四月三十日第一次驗 收	1040106 最後修改期 程 1040113/1040430 招 /決標 開/完工

62	104AD00 023	財物勞務採購	教育局/國 民小學/文 山國小	104 年度高級 中等以下學校 及幼兒園投保 公共意外責任 保險聯合採購	37, 840	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040316 最後修改期 程 1040113/1040305 招 /決標 1040805/開/完工
63	104AD01 004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中 市福田水資資源 回收中心養養 代操作維護管 理工作	26, 240	40	40	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期 程 1040331/開/完工
64	104AD01 012	財物券務採購	水利局/污水營運科/	臺水心新中作港區中立收操工區中立收操工	16, 894	40	40	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 3/10已決標,並持續辦理代操作 營運中	1040128 最後修改期 程 1040331/開/完工
65	104AL00 022	財物券務採購	勞工局/福 利促進科/	臺中市 104 年 度身心障礙者 支持性就業服 務計畫	16, 954	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至4/27止共媒合就業110人 次,成功推介就業71人次,共服 務2226人次。	1031224 最後修改期 程 1040131/1040405 招 /決標 開/完工
66	104AM00 017	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	104 年度警用車輛採購案	64, 350	0	0	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案經簽奉市長於4月1日核 定:警用汽車55輛及機車158輛 以共同供應契約方式辦理採購、 其餘警用汽車26輛,以公開招標 方式辦理採購(已於4月13日簽 奉局長核准,將於5月22日開 標)。	1031226 最後修改期 程 1040731/開/完工
67	104AM00 087	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	104 年度警察 制服裝損房 量水、 量水、 電水、 場場 電水 電水 電水 電水 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	11, 700	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預訂於5月5日辦理資格審查,5 月8日辦理評選。	1040305 最後修改期 程 1040531/1041031 招 /決標 1041130/開/完工

68	104AN00 006	財物勞務採購	消防局/災 害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25, 100	40	40	0	\	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 履約中	1040105 最後修改期 程 1040227/1041220 招 /決標 開/完工
69	104AN00 010	財物勞務採購	消防局/災 害搶救科/	104 年消防衣裝備採購案	16, 800	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中	1040105 最後修改期 程 1040331/1041220 招 /決標 開/完工
70	104A000 007	財物勞務採購	衛生局/檢 驗科/	104年打造多功能檢驗室專案計畫	21, 600	35	35	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月9日招標文件已核定,4月21 日已公告上網。	1031225 最後修改期 程 1040615/1040915 招 /決標 開/完工
71	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保 健科/	人類乳突病毒 疫苗接種試辦 計畫(HPV)	38, 400	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案公告中,預計4月28日開標	1031230 最後修改期 程 1040630/開/完工
72	104AP00 003	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 一組	104 年臺中市 焚化廠底渣委 託再利用處理 計畫	147, 056	55	55	0	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫執行中	1031227 最後修改期 程 1031211/1040430 招 /決標 1040731/開/完工
73	104AP00 004	財物勞務採購	環 係 係 場 制 等 及 制 発 員 制 県 発 利 県 発 利 県 発 利 県 発 利 県 発 利 県 会 利 県 会 利 に 会 も に 会 も に と ら ら ら と ら と ら と と と と と と と と と と と	104 年臺中市 柴油車動力計 排煙檢測及非 法油品檢測計 畫	17, 900	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期 程 1031231/1040731/開 /完工
74	104AP00 005	財物勞務採購	環魚 保 展 発 制 環 発 制 操 科 子 般 科 県 発 利 県 科 県 発 利 県 科 県 科 県 科 県 科 県 会 制 県 会 利 の と も り と も り と り と り と り と り と り と り と り	104 年臺中市 固定污染源稽 巡查及應變計 畫	18, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本月辦理141家次法規符合度 查核,包含65家次全廠法規符合 度查核、42家次固定逸散法規符 合度查核作業、9家次加油站法規 符合度查核及25家次未列管廠家 清查作業,共計28件查核不符移 交案件。	1031125 最後修改期 程 1031231/1040507 招 /決標 1041105/開/完工

										2.本月辦理 29 家次監督檢測作業,包含 11 根次管道異味、2 根次管道異味、2 根次管道重金屬及 1 根次管道重金屬及 1 根次管道戴奥辛監督檢測作界無機酸及 6 點次周界無機酸及 6 點次周界無機酸業、1 家次以周界無機酸業、1 家次以份公家防制設備效率 600 點設備元件洩漏監督檢測作業、2 家次共 600 點設備元件洩漏監督檢測作業、2 家次共 600 點設備元件洩加油比監督檢測作業。 3.本月辦理 9 次緊急賠質不良應變作業。	
75	104AP00 008	財物勞務採購	環氣管氣 係及制及制 等 類 等 類 等 類 段 科 県 発 科 県 発 科 県 発 科 県 発 科 県 発 り の の り の り の り の り の り の り の り の り の	104 年臺中市 營建工程及道 路洗掃管制計 畫	24, 000	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月1日執行1場次空拍作業,4 月20日辦理1場次清潔科洗掃作 業教育訓練,4月9日及7月2 執行5處施工機具油品抽測作 業,4月28日辦理工作檢討會, 符合契約規畫進度。	1040109 最後修改期 程 1031225/1040531 招 /決標 1040731/開/完工
76	104AP00 009	財物採購	環氣管氣管一保及制及制股制 一個學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學學	104 年臺中市 固定污染源檢 測計畫	15, 000	40	40	0	÷	流程修改次數:0次, 期程修改次數:0次 至104年4月累計排放管道異味 檢測23根次、排放管道無機測5 根次,排放管道無機物、 硫次、排放管道無機物、 硫次、排放管道粒狀物 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工

										測 0 點次、特定行業周界六價鉻檢測 2 家次、總經行業周界內間內別 6 家次、空污費確度稽查核檢測 5 家次、相對準確無體查核檢測 6 根次、CEMS 標準氣體查核檢測 6 根次、生煤含硫份抽點次、次體燃料含硫份採樣檢測 1500 點次、體燃料含硫份採樣檢測 15 家次、體燃站加站氣漏檢測 14 站次、加入交間異味檢測 6 份,改通補助費 1 日、假日或夜間管道戴奥辛檢測 0 日、交通補助費 0 次。	
77	104AP00 011	財物勞務採購	環 環 保 保 長 制 長 長 制 会 制 会 制 会 制 の の の の の の の の の の の の の	104 年臺中市 餐飲湖污室 錢減及 露燃 雪 電 書 書	14, 000	40	40	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定執行計畫各項查核作 業。	1031126 最後修改期 程 1031231/1040601 招 /決標 1041113/開/完工
78	104AP00 012	財物券務採購	環局/空 保及制科/ 音 類科 景 制 場 科 科 等 段 科 科 県 科 県 科 県 科 県 科 県 科 県 科 県 県 科 県 県 科 県 県 長 り に り に り に り に り に り に り に り に り に り	104年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18, 000	55	55	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依工作規劃執行進度,整體工作 進度為62%	1031212 最後修改期 程 1031231/1040201 招 /決標 1040801/開/完工
79	104AP00 013	財物採購	環氣管氣管氣管無別 一	104 年高污染 車輛管制置 舊補助計畫	12, 060	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 一、104年4月1日簽約執行。 二、二行程機車汰舊補助審查作 業(包含低污染車輛補助審查作 業、中低收入戶補助審查作 業)2280件。 三、烏賊車檢舉案件660件。 四、烏賊車檢舉照片複審6場次。 五、定檢明信片印製及寄發(件 數)263,281件。	1040105 最後修改期 程 1040331/1040801/開 /完工

	104AP00	H- K- W	理但口/此	101 年加口巡	10,000	40	40	Λ	\2 /	公应栖力敷・○ .	1031224 最後修改期
	014 014	財物勞	環保局/空	104 年空品淨	10,000	40	40	0	٦	流廢標次數:0次,	
	014	務採購	氣及噪音 然以以/中	化區巡查管理						期程修改次數:0次	程 1040191/1040901/88
			管制科/空	及裸露地稽						1.4月1日及4月2日辦理4月份	1040131/1040801/開
			氣及噪音	(巡)查計畫						空品淨化區巡查作業12處。	/完工
			管制科第							2.4月1日及4月2日辦理空品淨	
			二股							化區整體環境及植物健檢作業 12	
										處。	
										3.5.4月2日辦理僑忠國小補助	
										綠化申請案複勘作業。	
										4.4月1日辦理企業、工廠植樹綠	
										化申請現勘作業1家。	
										5.4月1日辦理一般裸露地巡查	
										作業 14 處。	
										6.4月7日辦理4月份空品淨化區	
										巡查作業6處。	
										7.4月7日辦理空品淨化區整體	
										環境及植物健檢作業6處。	
										8.4月9日辦理一般裸露地巡查	
										作業 11 處。	
										9.4月9日辦理空品淨化區認養	
0.0										告示牌更換作業,共計6面。	
80										10.4月10日會同環衛科科長及	
										承辦人辦理北屯區文中 3 校園預	
										定地現勘作業。	
										11.4月13日至4月16日辦理4	
										月份空品淨化區巡查作業17處。	
										12.4月13日至4月16日辦理空	
										品淨化區整體環境及植物健檢作	
										* 17處。	
										13.4月13日辦理空品淨化區認	
										養告示牌更換作業,共計10面。	
										14.4月13日辦理企業、工廠植樹	
										綠化申請現勘作業共計1家。	
										15.4月14日會同林務局辦理貝	
										民股份有限公司申請苗木領取現	
								1			
								1		16.4月16日辦理一般裸露地巡	
								1		10.4 万 10 日朔垤 - 放休路地巡 查作業 12 處。	
								1		宣作素 12 处。 17.4月 20 日會同環衛科辦理大	
								1		TI.4 月 20 日曾问塚保杆辦珪入 甲區順天國中校園綠化申請現勘	
										下回順入國午校園級化中萌現劃 作業。	
										18.4月20日及4月21日分別於	

										豐原區陽明大樓三樓及環保局四樓大會議室辦理空品淨化區認養推廣說明會。 19.4月21日會同環衛科辦理沙鹿區消防局清泉分隊綠化申請現勘作業。 20.4月20日及4月22日辦理空品淨化區認養告示牌更換作業6面。 21.4月21日至4月23日辦理一般裸露地巡查作業18處。	
81	104AP00 015	財物券購	環氣管氣管一保及制及制發性 一般	104 年臺中市 固定、 資子	18, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.104.04.02 辨理管理查核會 議。2.104.04.28 辨理固定污染許 可法規說明會1場次。3.分別於 104.04.15及04.29 辨理教育訓 練各1場次。4.辨理許可、空污 費及揮發性有機物管制作業。5. 依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期 程 1031231/1040531 招 /決標 1040731/開/完工
82	104AP00 017	財物勞務採購	環局/環 境設環境 隊/環境第 施大 組	臺中市文山焚 市	31, 040	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年2月份服務費用於104年4 月2日辦理核銷,104年3月份服 務費用審查簽辦中。	1031224 最後修改期 程 1031130/1040520 招 /決標 1040920/開/完工
83	104AP00 018	財物券務採購	環氣管氣 (空氣 (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型) (型)	104 年臺中市低碳社區推動計畫	14, 379	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本月份累積完成累計完成 85 件申請案暫 221 萬 179 元,後續 將依補助辦法辦理現勘或資料補 正作業。 2.本月份累計完成 55 處初勘作 業,發給補助核可函,需補正者 則限期補正。	1031230 最後修改期 程 1031229/1040801/開 /完工

										3.州告正4. 第包中南小零報、任次 次起 中成法 智行之 所属 国至國有導 次低次 次起 中成法 智行之 所属 国至國有導 次低次 次起 中成法 智用 11 整 中 17 黎 央 14 中 16 中 17 黎 中 17 平 18 中 18 中 19 世 19	
84	104AP00 022	財物勞務採購	環魚管氣管 無人 無 是	104 年臺中市 低碳城市發展 推動及管考計 畫	10, 000	55	55	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (一)104年4月9-10日、16-17 日及23-24日辦理低碳社區種子 教師培訓三梯次。 (二)104年4月15日辦理低碳城 市行動綱領(草案)研商會議,會 議結論:建議加入生質能源,以 豐富推動省能綠經濟之推動目標	1031125 最後修改期 程 1031230/1040201 招 /決標 1040731/開/完工

									內加(三)104年 中可 明月 16 明月 16	
85	101AC01 024	財物採購	交中工運局/臺市程工運	捷運 文明	38, 264	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 103年9月1日第一次結構外審, 103年9月17日都市設計審議 事會,10月8日大會決議修正完成 與承辦業務科確認,10月29日掛 件;因都市設計稱過至日 與承辦業務計過須針對疑 部分認定,故DDC函文澄清後說 部分認定,故DDC函文澄清後說 103年1月20日續核審通 過104年2月17日取得都市設計 審議審定書、104年4月15日本案 設計公司提供除G11外整併圖說。	1031126 最後修改期 程 1020320/開/完工

										104年4月20日由北捷局召開捷運設施細部設計審查會。	
86	101AE00 025	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	泊嵐羅 童展中 心新 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌 歌	19, 500	70	70	0	Ď	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉 (OT)計畫案,於103年12月18 日與民間機構中華民國對外貿易 發展協會簽訂契約,特許年期15 年。	1020108 最後修改期 程 1020220/1020307 招 /決標 1020317/開/完工
87	101AE00 027	財採採購	經業產科 經業產科	臺戶街銷售	18, 000	95	95	0		流程103年2月20日 中。 1.103年2月20日 中。 2.103年3月4日 日期日 1.103年3月4日 日期日 1.103年 1.10	1011003 最後修改期程1011220/1020927 招/決標1030710/開/完工

										11.103 年 10 月 30 日辦理臺中市好禮 10 月 12.103 年 11 月 4 日辦理臺中高 12.103 年 11 月 4 日辦理臺中市會 13.103 年 11 月 21 日辦理「臺中市好禮入」 14.103 年 12 日 14 日 14 日 15 一 14 103 年 12 日 14 103 年 15 日 14 103 年 15 日 14 104 年 15 日 15 日 16 日 2月 日 16 日 2月 日 17 日 18 世 16 日 18 日	
88	102AC01 003	財物勞務採購	交中管理 通局/臺 中管理 車管理課	臺中市政府 有	106, 786	100	100	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於102年1月1日起履約,履 約期限至103年12月31日止, 惟依契第十條規定:「履約保證 金於最後一次勞務費請領完畢且 無待解決事項後30日內發 無待解決事項後30日內發 處商並無其他應辦事項。	1020124 最後修改期 程 1020102/開/完工
89	102AC01 023	財物勞務採購	交市停車 停車 管理處/停 車規劃課	102-105 年度 臺中市公有停 車場租賃掌上 型電腦(PDA) 開單設備	27, 929	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月1日至4月30日PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期 程 1020626/1020903 招 /決標 開/完工
90	102AF00 004	財物勞 務採購	建設局/道路養護科/道路養護	102 年度臺中 市橋樑資料普 查及安全檢測	10, 450	100	100	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已付款	1020205 最後修改期 程 1020415/開/完工

			科第二股	作業							
91	102AH00 018	財務採購	都發局/城鄉計畫科/	台畫盤檢計通案	20, 500	85	85	0	÷	流期「細點自治療」 20 年會 20 年齡 21 年齡 21 年齡 21 年齡 21 日齡 20 年齡 21 日齡 20 日年 21 日齡 20 日年 21 日齡 20 日年 21 日齡 20 日年 21 日齡 21	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

										日召開第 3 次專案小組會議、 104. 2. 12 市都委專案小組第 4 次 會議、104. 3. 6 市都委專案小組第 5 次會議、104. 3. 13 市都委專案 小組第 6. 7 次會議聽取陳情意 見、預計 104. 5. 7 召開第 8 次專 案小組會議。	
92	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、本市 寒峰都及主 區整併及部 計畫分離規劃作 業	11,000	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月30日召開第十次工作 會議	1020830 最後修改期 程 1020815/1020830 招 /決標 1021115/開/完工
93	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市 計畫改採市地 重劃開發案	27, 000	85	85	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104.4.8召開契約調整協商會議。	1020906 最後修改期 程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
94	102AH00 042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政 新聞行政 科第二股	中臺灣電影推廣區-電影子電影子電影子電影子電子電子電子電子等等	22, 948	40	40	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月23日,召開「中臺灣電影中 心新建工程規劃協調會議」針對 規設單位所提送之三檢討方案進 行討論,並擇定其一進行後續知 部微調修正,後續將啟動相關設 計期程。	1021225 最後修改期 程 1021216/開/完工
95	102AH01 021	財物券務採購	文化局/文 資中心/第 一組	國定古蹟霧峰 林家作彩 第本作 第修 後 第	13, 000	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.103年4月17日已辦理第一次 彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工 程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修 復報告書審查通過。 4.預訂105年3月4日前提送第 二進修復報告書。	1020830 最後修改期 程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工

96	102AK00 057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺會管理區 中市委 等理 等 等 等 等 等 等 等 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	31, 228	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期 程 1020930/開/完工
97	102AK00 064	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/	臺中市公設民 營太平托嬰中 心	10, 373	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期 程 1021025/開/完工
98	103AC01 001	財物券務採購	交通局/停管處/	臺藥館邊開民門。與科館停等辦理審問,與其一時,與其一時,與其一時,與其一時,與其一時,與其一時,與其一時,與其一時	56, 966	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬。 一、超過一月份等 時間, 一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一月份等 一一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
99	103AC01 002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺新明 車場 勝明 車場 勝明 車場 養期 開 車場 養難 理 案	58, 951	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日 檢附前一月份全月開單月報表 務酬。 二、說領作業,本處依實際有效等 費請費通知單結算,於104年4 月21日驗收合格,正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
100	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺 图 過 過 車 開 電 過 過 停 要 爾 道 停 要 縣 理 縣 理 縣 理 縣 理 案	58, 932	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工

										務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 3 月份勞務 費請領作業,本處依實際有效停 車繳費通知單結算,於 104 年 4 月 21 日驗收合格,正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	
101	103AD00 062	財物勞務採購	教育局/國 民中學/光 明國中	光明國中 103 學年度學生午 餐食材供應採 購	14, 742	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1030630 最後修改期 程 1030708/開/完工
102	099AE00 001	財物採購	都發局/城鄉計畫科/	變更 定 强	190, 016	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.人民陳情資料彙整。2.104年4 月2日以府授都計字第 1040072912號函送變更台中港特 定區計畫(第三次通盤檢討)案 (依內政部都市計畫委員會第831 次會會議紀錄補辦公開展覽部分 案)資料予內政部核定。3.104 年4月20日以府授都計字第 1040088282號函送變更台中港特 定區計畫(第三次通盤檢討)(第 二階段)資料予內政部都委會審 議。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
103	099AE00 002	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第二股	變豐近都製盤 東原特市及檢 高交定計第 計圖次 盤檢 計圖 數 體 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	37, 000	85	85	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案都市計畫第一階段業於104 年3月10日公告發布實施,另細 部計畫土管要點案於104年3月 11日發布實施,刻正辦理第二階 段發布實施作業。	1030129 最後修改期 程 930701/940101 招/ 決標 940920/開/完工
104	100AE00 006	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	台中國際經貿 園區行銷計畫	10, 000	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.本案於原規劃之BOT案無人投標後續處理方案中,會展中心於	1031211 最後修改期 程 1000629/開/完工

	100AG00	財物勞	交通局/交	水湳經貿園區	13, 000	85	85	0	d o	101 102 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1011210 最後修改期
105	007	務採購	通規劃科/	不相經 頁 图	10,000	00	00	U	Ç	期程修改次數:0次 104年4月2日召開水湳經貿園區	程 1010926/1020531 招

										運輸系統整體規劃案第34次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	/決標 1021031/開/完工
106	102AM00 071	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	102年度「治 安要點暨標 地權基金標餘 款」錄採購案	13, 700	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 持續建置中。	1040121 最後修改期 程 1021003/開/完工
107	102AP00 136	財物勞務採購	環所 環及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選	臺中市大里等 地區農地污染 改善工作計畫 -甲子計畫	31, 469	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 完成驗收結案,進行撥付期末款 程序。	1031216 最後修改期 程 1020815/1021231 招 /決標 1030430/開/完工
108	102AP00 137	財物勞務採購	環質保養/水質 保養 人 集水質 展 人 集水 集 水 東 保 東 水 東 田 東 田 東 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	臺中市大里等 地區農地污染 改善工作計畫 -乙子計畫	21, 061	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 完成驗收結案,進行撥付期末款 程序。	1031216 最後修改期 程 1020815/1021231 招 /決標 1030430/開/完工
109	102AP00 138	財物勞務採購	環質保養/ 保 人 環 及 護 及 護 及 き 養 科 (保 及 護 及 護 ス 長 料 (保 ス 長 料 (に た に た た た た た た た た た た た た た た た た	臺中市大里等 地區農地污染 改善工作計畫 -丙子計畫	22, 848	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 完成驗收結案,進行撥付期末款 程序。	1031216 最後修改期 程 1020815/1021231 招 /決標 1030430/開/完工
110	102AP00 142	財物勞務採購	環所 環及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選及 選	臺中市大里等 地區農地污染 改善驗證工作計畫	12, 869	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 完成驗收結案,進行撥付期末款 程序。	1020802 最後修改期 程 1020924/1030131 招 /決標 1030731/開/完工
111	103A725 003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	103 年度臺中 市梧棲區公所 投保區民團體 意外保險	11, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理	1030114 最後修改期 程 1030305/開/完工
112	103A728 002	財物勞 務採購	大雅公所/ 民政課/	生命藝術館內 部骨灰<骸>存	15, 000	40	40	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次	1040317 最後修改期 程

				放設施工程						4/30 箱體抽驗送審	1031031/開/完工
113	103A735 002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區 公所 103 年區 民團體意外險	12, 500	40	40	0)Ĝo	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 103年7月9日已簽約完成,民眾 均依符合申請條件申請	1030513 最後修改期 程 1030505/開/完工
114	103AD00 086	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭子國小	臺中市市 在 展	31, 962	100	100	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 10/02 公告招標 10/14 完成決標 11/11 完成共約簽訂 11/18 辦理下單明會 11/19 受理下單採 104/2/28 由各校成報交貨驗收 104/03/27 分區學校交送驗收資料	1040302 最後修改期 程 1031115/1031231 招 /決標 1040220/開/完工
115	103AD01 009	財物勞務採購	水利局/防 災工程科/	103 年度 0. 3CMS 移動抽 水機採購	14, 031	100	100	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理第三季倉庫房租付款	1030127 最後修改期 程 1030530/1031031 招 /決標 開/完工
116	103AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺水學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	16, 894	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 污水處理廠代操作執行中	1030127 最後修改期 程 1030331/開/完工
117	103AD01 021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	103 年度臺中 市福田水資源 回收中心委託 代操作維護管 理工作	28, 550	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 本中心操作營運中	1030127 最後修改期 程 1030531/開/完工
118	103AD01 022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特 定區水資源回 收中心操作維 護管理工作	17, 220	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理水資中心操作維護工作。	1030128 最後修改期 程 1030630/開/完工

119	103AE00 007	財物券務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	「臺灣」 「臺灣」 「一量」 「一一 「一一 「一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	11, 340	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成OTOP清水服務區臺中三寶 -茶、咖啡、糕餅專區設置。	1030124 最後修改期 程 1030430/1031031 招 /決標 1040930/開/完工
120	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工 業科/	清水甲南產業 園區區一期 話申請設置案	35, 000	40	40	0	d Co	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規履約中,104年4月2日召開 清水產業園區供水協商會議。	1030616 最後修改期 程 1030910/開/完工
121	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程	臺中市 103 年 度行道樹、園 道、綠護採購案 -南區	10, 000	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已結算付款完成,擬解除列 管	1030305 最後修改期 程 1030106/開/完工
122	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程料/建築工程	臺中城市文化 館新建工程委 託專案管理技 術服務案	48, 025	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期 程 1031031/開/完工
123	103AF00 081	財物券務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道路 工程環境監測 工作	15, 835	40	40	0	,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 9/22決標完成,業於12月進場環境監測作業,於1月15日施工期間環境監測報告書	1030905 最後修改期 程 1030930/開/完工
124	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通局/交通工程科/ 交通工程 交第三股	臺中市 一 中 車 重 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	100, 000	70	70	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 4月份已完成42站營運啟用,持 續辦理接電啟用及新設站點會 勘。	1030122 最後修改期 程 1030328/1030928 招 /決標 1040328/開/完工
125	103AG00 026	財物勞務採購	交通局/交 通行政科/	103 年度拖吊車採購案	20, 000	100	100	0	Ů	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 103年9月30日決標,履約期限 為104年3月29日,廠商已於104	1031218 最後修改期 程 1030430/開/完工

										年3月27日將車輛運至本局指定 地點,104年4月9日驗收合格。	
126	103AH00 005	財物採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市 願景(博物) 新建管 班	144, 200	55	55	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.有關結構外審部分規設單位已於12/2完成第一次審查,刻正依會議結論修正中。(暫停辦理) 2.有關「臺灣塔」因停工至104年 3月2日已持續下至104年 3月2日已持續下五逾3個月,目前簽辦解內中。 3.業於104/4/2於議會召開「為 深入了解『臺灣塔」和」「為 發展,本局已於4月28日回復議會,訂於5月11日召開第3次會 議。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
127	103АН00 018	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市103年 度都市計畫及 測定地形則 數值 工程 委託技術 服務 案	19, 000	100	100	0	Ů,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案業於104.3.9辦理結案驗 收。 2.於104.4.28簽奉核准結案撥 款。	1030127 最後修改期 程 1030114/1030731 招 /決標 1031130/開/完工
128	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區 (原水湳經貿 生態園)開 發專案管理 (PM)計畫	24, 000	40	40	0	Ů,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.研考會已排定104年4月29日 召開水湳開發再定位第2次專案 會議。 2.大宅門特定工作項目第1期計 價一案,目前簽會各相關單位中。	1030303 最後修改期 程 1030225/開/完工
129	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第一股	擬定后里國際 花博特定區計 畫規劃案	14, 850	70	70	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、招標:103年2月28日奉准 動支第二預備金。103年3月20	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招 /決標

				日公開招標。	1030830/開/完工
				二、決標:103年4月29日決標、	1000000/ 拥/ 九二
				103年5月1日簽約。	
				三、工作計畫書:103年5月15	
				日工作計畫書審查。	
				四、第一階段:	
				(1)103年6月17日召開測量工作	
				計畫書審查暨說明會。	
				(2)103年7月7日陸軍裝甲586	
				旅電話通知同意進場進行測量作	
				業。	
				(3)103年8月7日召開第一階段	
				審查會議。	
				(4)103年8月21日徐副市長帶隊	
				拜訪國發會副主委。	
				(5)103年9月9日至11日,會同	
				內政部營建署城鄉分署進度本案	
				數值地形圖測量驗收。	
				(6)103年10月15日召開開發方	
				式評估會議。	
				五、第二階段	
				(1)自 103 年 9 月 25 日公告徵詢	
				意見30天。	
				(2)103年10月3日檢具新訂都市	
				計畫申請書、農變說明書、用水	
				計畫書及政策環評估說明書分送	
				有關機關審查。	
				(3)103 年 10 月 14 日召開專家學 者座談會。	
				用水計畫書函請中水局審查。	
				年10月21日 (3月103年11月21日 (3月103日 103日 103日 103日 103日 103日 103日 103日	
				年10月31日函文及曾延有100	
				新訂都市計畫申請書。	
				(6)12月18日函文內政部本案得	
				否依規免徵詢內政部區委會意	
				見,104年1月16日內政部函復,	
				得逕依都市計畫法定程序辦理,	
				惟擬定都市計畫之必要性仍待釐	
				清。	
				(7)農變說明書 103 年 12 月 23 日	

										函請農委會審查,農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書,請本府 送農新訂書中央主管機關轉送農新訂會。 (8)104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	
130	103AH00 047	財物採購	都發局/城鄉計畫科/	臺都設題案中市計開檢盤。	25, 000	55	55	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.廠商業已於104年1月30日依 約檢送工作計畫書。 2.104年2月26日府授都計字第 1040044252號函辦理第一期補助 款申請。 3.訂於104.3.5進行工作計畫書 審, 業已於104年3月25召開工作 簡報劃單位104年4月2日提送 修正後工作計畫書。 6.104年4月8日提送工作計畫書 (修正版)同意備查。	1031229 最後修改期 程 1031231/1040214 招 /決標 1040813/開/完工
131	103AK00 002	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/	臺中市托育資 源中心(海 線、山線中心)	16, 320	40	40	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務:共辦理28 次。 2. 嬰幼兒活動:共辦理100場 次,服務1211人次。	1030108 最後修改期 程 1021231/開/完工

132	103AK00 042	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒外 福利兒兒 福利兒兒 福利	臺中市公設民 營大鵬托嬰中 心	11, 796	40	40	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 驗收核銷以辦理結案中	1030120 最後修改期 程 1030731/開/完工
133	103AK00 054	財物券務採購	社會局/長 青福利 長青福利 科第一股	臺中市 103、 104 年度建立 社區照顧關懷 據點輔導計畫	19, 540	70	70	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.每月巡迴訪視。 2.輔導據點辦理整合性計畫之觀 摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3.辦理二區(市屯區)據點志工訓 練。 4.辦理第一季輔導計畫核銷。	1030124 最後修改期 程 1030103/1030715 招 /決標 1031231/開/完工
134	103AK00 065	財物勞務採購	社會局/人 民民民民 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八	臺中市103、 104年度社區 發展育成中心 執行計畫	16, 742	70	70	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.執行專案管理事宜(1)工作 會議(2)計畫主持人專案諮詢 導(3)團體督導(4)個別督導 (5)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務(1)引薦專業服務 等團隊服務(2)專案社區輔導 服務:開案社區輔導服務及行政 聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期 程 1030110/1031215/開 /完工
135	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦 母兒科/母 母 母 母 母 母 母 母 科 月 段 科 月 段 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	臺中市新移民 家庭服務中心 實施計畫	19, 179	55	55	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦 理新移民支持性服務方案等104 年1-3月共服務11430人次。	1031231 最後修改期 程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
136	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利 和 及 利 名 人 利 名 利 名 利 名 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	臺中市單親家 庭福利服務中 心	18, 354	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成第一季核銷,向晴 1,149,554元、葫蘆墩 723,643 元。	1031231 最後修改期 程 1031227/開/完工

137	103AP00 109	財物勞務採購	環局/空 編別 編別 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	103 年臺中市 低碳城市發展 推動及管考計 畫	10,000	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月15日完成驗收作業。	1030123 最後修改期 程 1030304/1030320 招 /決標 1030731/開/完工
138	103AP00 125	財物勞務採購	環潔及全隊勞科信等工清及全隊第八清理安潔及全隊第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	103 年度環保署補助辨理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10, 800	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 履約中	1040109 最後修改期 程 1040228/1040710 招 /決標 1050410/開/完工
139	103AP00 126	財物勞務採購	環潔及全隊勞科(東) 一環際勞利, 一個	103 年清潔車輛裝置後處理器購置及運行維護計畫	15, 000	55	55	0	Ů,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前廠商繼續履約中。	1031021 最後修改期 程 1030601/1031115 招 /決標 開/完工
140	103AQ00 081	財物採購	文演表 科	臺中 大 小 小 小 一 一 大 一 一 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	22, 100	85	85	0		流廢標次表 1.1月20日辨理採購項次等 1.1月20日辨理採購項次等 東次次數:1次 1.1月20日辨理採購及 東京次次 1.1月20日辨理採購及 東京次等, 東京大學 中國國漢堡平台國漢堡平台國漢堡平台國漢堡平台國漢堡平台國漢堡平台國漢堡平台國漢堡平	1040504 最後修改期 程 1030930/1031230 招 /決標 開/完工
141	103AP00 017	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空	臺中市固定污 染源許可、空 污費及揮發性	27, 000	100	100	0	Ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於104.04.29 完成決算。	1030109 最後修改期 程 1021231/1030531 招

			氣及噪音	有機物管制計							/決標
			無及緊責管制科第一股	月機物官制計 畫							1030810/開/完工
142	103AP00 018	財物勞務採購	環氣管氣管 保及制 場 場 場 場 場 場 場 場 り 場 り り り り り り り り り	103 年「臺中 市空品淨化區 巡查管理及 露地調查改善 計畫」	14, 000	95	95	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月15日完成驗收在案。	1030109 最後修改期 程 1030120/1030128 招 /決標 1030731/開/完工
143	104AP00 034	財物勞務採購	環境毒理衛化科人人 環衛化科生物 環 大人 大人 大人 大人 大人 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	104 年登革熱防治委外噴藥工作	12, 078	55	55	0	\	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 3月20日已陸續辦理全市公共區 域環境消毒工作。截至104年4 月24日已完成299里之消毒工作	1031218 最後修改期 程 1040228/1040430 招 /決標 1040731/開/完工
144	104AP00 043	財物採購	環質保質保 係 人 環 及 護 生 発 生 発 発 発 発 発 発 形 股 形 股 形 股 形 の 形 の 形 の の の の の の の の の	104 年度臺中市土壤及地下水污染調查證工作計畫	20, 884	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.截至4月底為止辦理校園宣導 活動(15間)。場址驗證部分作 空軍BL162場址土壤驗證工作 空平區南勢段1984地號農地土 驗證工作。2.截至4月本 驗證軍中學所 理宜與採樣 對宜與 主 實 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1040202 最後修改期 程 1031231/1040630 招 /決標 1040715/開/完工
145	104AP00 045	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	104 年南屯文 山等 5 區處 場灣出營 縣 縣 灣 作 修	13, 150	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 3月份契約價金已支付,無逾期或 違約之情事,契約執行中	1031218 最後修改期 程 1031229/開/完工
146	104AP00 060	財物勞務採購	環際 環際 保管 工 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	104 年度採購掃街車 3 輛	12, 500	40	40	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於104年2月6日完成簽 約,目前承攬廠商履約中。	1031226 最後修改期 程 1040225/開/完工

			科第三股								
147	104AP00 062	財物勞務採購	環保局/中西區清潔隊/	104 年度清淨 市容擴大道路 清掃執行計畫	24, 120	40	40	0	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040108 最後修改期 程 1031222/開/完工
148	104AP00 100	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	104 年度掩埋 場履帶式推土 機 3 輛採購	18, 600	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 簽辦招標文件	1040127 最後修改期 程 1040516/開/完工
149	104AP00 103	財物券務採購	環合結果 一	104 年環保志工戶外觀摩研習活動	20, 790	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.4/2與2家廠商簽訂合約,並2 家廠本4/8各提送2本正本及8 本與約書至本局。 2.於4/23函告2家廠對於契約 書供價清單知第十二條項 書,書規定調整各工作項目 一款請2家委辦嚴始執行志工觀 等活動。 3.擬託動。	1040130 最後修改期 程 1040420/1040730 招 /決標 1041030/開/完工
150	104AP00 117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書 室第一股	104 年車輛保險勞務採購	16, 821	40	40	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 因和平區清潔隊移撥給和平原住 民自治區,於104年3月20日辦 理變更契約,104年4月20日辦理 驗收,申請支付價款中.	1040401 最後修改期 程 1040204/開/完工
151	104AP00 121	財物勞務採購	環原 保 展 発 制 発 制 発 制 発 制 発 料 解 等 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是	臺中市政府電 動汽車租賃	25, 200	0	0	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理解除列管一事。	1040313 最後修改期 程 1040731/1040801 招 /決標 開/完工

152	104AQ00 022	財物券務採購	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊 科第一股	104 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40, 700	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業已完成擴充採購金額程序,刻 正辦理換約及第一批(5/31)交貨 中.	1040105 最後修改期 程 1040315/1040531 招 /決標 開/完工
153	104AQ00 061	財物勞務採購	文/表/ 高/表/ 表演演新 表第一股	2015 臺中爵士 音樂節系列活 動	14, 000	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依4月13日 釣長口頭指示變更 採購計畫,本案已於4月17日暫 停採購程序暨分案辦理「2015臺 中樂器嘉年華」及「2015臺中國 際藝術節—愛・爵士」活動。	1040330 最後修改期程開/完工
154	104AR00 007	財物勞務採購	地政局/資 訊室/	地政整合系統 WEB 版後續軟 硬體擴充	21, 000	0	0	0	Ş	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案期程尚未開始,需求規格彙 整中。	1031215 最後修改期 程 1040930/1041031 招 /決標 開/完工
155	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	104年度臺十 港特三次通館 (第三次都市計 金 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	18, 295	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前擬辦招標文件作業中	1040401 最後修改期 程 1041030/開/完工
156	104AT00 001	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	編印發行 104 年市政宣導月 刊一臺中好生 活	18, 332	40	40	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年4月28日依約規劃、 設計刊物並發行5月號。	1031119 最後修改期 程 1031201/開/完工
157	104AP00 093	財物勞務採購	環潔及全隊勞科信等工清 不	104 年度廢棄物清運車輛採購	11, 400	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件於104年3月27日核 定、4月2日上網公告、預計5 月4日開標。	1040108 最後修改期 程 1040501/開/完工

158	104AP00 095	財物勞務採購	環潔及全隊勞科信等工清 場際對人 管工 等工 等 工 等 工 等 工 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	104 年度密封 壓縮式垃圾車 採購	29, 200	30	30	0	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於3月31日上網公告,預計4 月30日開標。	1040108 最後修改期 程 1040610/開/完工
159	104AT00 023	財物券務採購	新聞局/新聞行政 新聞行政 科第二股	中臺灣影視基地新建工設計過過一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	36, 385	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業於4月9日決標,由謝舒 惠建築師事務所依建築物工程技 術服務建造費用百分比法第三類 各級距費率上限所計算出金額合 計之百分之92.00整得標。	1040410 最後修改期 程 1040430/1041231 招 /決標 1050430/開/完工
160	104AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財 產稅科/財 產稅科房 屋稅股	104年 年 使 房 稅 、 書 通 證 、 等 門 報 機 數 書 書 書 書 書 者 署 份 終 級 級 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	24, 742	55	55	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規劃期程執行,無落後。	1031212 最後修改期 程 1040309/1040325 招 /決標 1040629/開/完工
161	104AY00 002	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 104 年度應用 軟體及電腦設 備維護	19, 021	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 3/15完成月報交付	1031223 最後修改期 程 1031225/1040428 招 /決標 1040728/開/完工
162	104AY00 015	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 104年度各機 關資訊設備汰 舊換新(含汰 換 XP 電腦)採 購案	60, 000	55	55	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計期程:104年3月31日-104 年9月30日交貨。 實際辦理情形:項次3、4部份先 行交貨(Windows SQL 2014及 Windows Server 2012)。	1031224 最後修改期 程 1031217/1040331 招 /決標 1040630/開/完工
163	104AY00 024	財物勞 務採購	研考會/為 民服務組/	104 年度臺中 市政府話務中 心營運、系統	36, 632	55	55	0	Å.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年度3月份符合本府要求之	1031229 最後修改期 程 1031219/1040405 招

				維護暨環境清潔委外案						服務指標(服務水準、等候接聽掛 斷率及離職率)及環境清潔作 業,依規支付營運委外費用、系 統維護費用及環境清潔費用 2,259,374元。	/決標 1040705/開/完工
164	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社 會福利綜合大 樓興建工程	80, 326	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (1)本案業於104年3月16日與 社會局簽訂代辦協議書。 (2)本案業於104年4月13日簽 奉核准於104年4月17日上網招 標公告,預計於104年5月4日 上午9點30分開標。	1040413 最後修改期 程 1050331/1050531 招 /決標 1050731/1060531 開 /完工
165	104AM00 088	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	104 年度防水透氣雨衣	18, 500	35	40	5	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於4月22日辦理資格審查,4 月24日辦理評選,於4月27日 簽奉局長決標。	1040305 最後修改期 程 1040510/1041031 招 /決標 1041130/開/完工
166	104AM00 029	財物勞務採購	警察局/刑 事鑑識中 心/	臺中市政府警察局 DNA 實驗室建置-分析儀器設備採購案	10, 700	30	35	5	ŷ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 3月17日第一次開標流標,4月2 日第二次開標結果廢標,預計4 月30日第三次開標。	1031230 最後修改期 程 1040531/開/完工
167	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日書 市計畫 民主要書 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	15, 000	35	40	5	Ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年4月16日簽約。預計5月 6日提交工作計畫書。	1031218 最後修改期 程 1040601/1040701 招 /決標 1041231/開/完工
168	103AT00 024	財物勞務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視基 地新建工程專 案管理服務	20, 937	35	40	5	Ş	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案業於4月9日決標,由杜風 工程顧問有限公司依工程專案管	1040304 最後修改期 程 1040531/開/完工

										理(不含監造)技術服務費用百分比法各級距費率上限所計算出金額合計之百分之84.00整得標。	
169	104AH00 018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管 檔案數位化製作案	46, 000	30	40	10	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於4月23日決標	1031231 最後修改期 程 1040520/1041215 招 /決標 開/完工
170	104AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特 定區水資源回 收中心委託代 操作維護工作	16, 460	10	20	10	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 上級機關監辦事宜簽辦中	1040128 最後修改期 程 1040630/開/完工
171	104AP00 090	財物勞務採購	環潔及全隊 保隊 学科 管工 清理 安潔 大理 安 大理 安 会 と の で の で の の で の の の の の の の の の の の の の	104 年度資源 回收車採購 (項目二)	18, 000	30	40	10	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工
172	104AP00 091	財物勞務採購	環潔及全隊勞科信以第一次 不	104 年度資源 回收車採購 (項目三)	19, 800	30	40	10	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工
173	104AP00 092	財物勞務採購	環潔及全隊勞升 保隊勞升管工 等工 清理安潔 是 等工 清 理 安 別 是 日 管 工 分 理 安 名 管 工 分 理 安 名 是 日 名 日 名 日 名 日 名 日 ん 日 と 日 ん 日 ん 日 ん 日 ん 日 ん 日 ん 日 ん し ん し ん し ん	104 年度資源 回收車採購 (項目四)	14, 400	30	40	10	ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工
174	104AP00 126	財物勞務採購	環保局/空 氣及制/空 類科/空 氣制科県音 管制科第	104 年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11, 610	10	20	10	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件已於104年5月7日核 定	1040508 最後修改期 程 1040701/1041001 招 /決標 開/完工

			二股								
175	104AB00 024	財物勞務採購	民政局/生 命禮儀管 理所/第三 組	潭子區第七公 墓代遷案	18, 000	20	35	15	ŷ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 4月10日招標文件核定,4月20 上網公告招標,5月1日第一次開 標,因未滿3家投標而流標。	1031230 最後修改期 程 1040615/1040715 招 /決標 1040830/開/完工
176	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃 綜第二股	豐原都市計畫 通盤檢討規劃 案	15, 000	70	85	15	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於103年12月24日檢送期 末報告書會議紀錄,廠商依契約 規定於104年1月23日檢送公開 展覽草案計畫書圖至本局,本案 業於104年4月21日召開機關協 調會,請規劃單位於104年5月 15日前檢送都市計畫書圖,俾利 辦理草案公開展覽	1030121 最後修改期 程 1030430/1030730 招 /決標 1031231/開/完工
177	102AD01 047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下 水道系統通 檢討整體規劃 委託技術服務 案	35, 000	55	70	15	Ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於4/2依期中審查會議結 論,辦理修正期中檢討規劃報 告,擇日召開期中修正審查會議。 2.已於4/14將召開工作會議。	1030106 最後修改期 程 1021128/1030601 招 /決標 1040601/開/完工
178	102AE00 024	財物券購	經發局/產業發展科/	臺習 產業 服務 案	12, 000	55	70	15	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.104年3月26-29日辦理國內參 展活動,參加2015台北春季旅 展,並於104年3月20日辦理國內 展活動於104年3月20日辦理廠 商說明會。 2.104年3月10日與執行團隊討 論檢討各項工作進度及執行情 形。 3.體驗學習創意故事徵選於104 年3月23日第二階選出之前10名 年3月23日第二階選出之前2名 年3月23日第二階選出之前4 年3月23日第二階選出之前4 年4 年4 次,並抽出網路票選人氣獎、投	1020625 最後修改期 程 1020731/1030430 招 /決標 1040520/開/完工

										票獎等獎項。 4.104年3月20簽准第二期文宣刊物文案內容及企畫書,預計搭配4月份壹週刊發行。 5.104年4月30日辦理第九次產業合作工作會議。	
179	104AL00 011	財物券務採購	勞工局/就 業安全科/	104年度職業訓練委託案	14, 466	0	30	30	Ģ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 至4/29,目前處本標案招標作業 之等標期。	1031217 最後修改期 程 1040731/開/完工
180	104AT00 010	財物券務採購	新聞局/行 銷企劃 行第一股	2016 臺中市跨年晚會活動	12, 000	0	35	35	ڽٛ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 3月25日局長批示:「請再修正更 為完善的規劃後另簽」。4月23 日修正工作計畫邀標書、補充投 標須知、契約書草案後同案再 簽。4月27日第二次簽辦本案核 准。	1031229 最後修改期 程 開/完工
181	104AU00 005	財物勞務採購	稅務局/資 訊科/資訊 科機作股	104 年資訊設 備新增汰換	13, 354	0	40	40	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於3月13日決標,決標金 額為12,499,486元整,由廠商台 灣富士全錄股份有限公司得標, 本案預定11月15日前交貨。	1031121 最後修改期 程 1040815/開/完工
182	102AM00 023	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	臺中市政府 察局 102 年 原 原 系 水 油 紹 安 長 園 照 經 要 景 園 門 治 治 彩 影 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 彩 終 終 終 終 終	28, 000	40	85	45	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 持續建置中。	1030804 最後修改期 程 1020430/開/完工
183	103AP00 141	財物勞務採購	環潔及全隊勞科(東) 一環 一次	103 年度採購 資源回收車 11 輛	21, 675	40	95	55	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於4/13完成驗收交車,刻正辦 理請款作業中	1030813 最後修改期 程 1031130/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期: 104/04/01 至 104/04/30

		應辨	公文						已	辦結公文統	計						待辦公	文統計	
	本月份	截至上月	本月創稿	合計			發文	統計			小計		辨結公文	(合計	發文平均	待辦公	文統計	未逾辨理	已逾辨理
	新收件數	待辦件數	數	(1)+(2)+		(含)辨結	6日以上至30	日(含)辨結		上辨結	(5)+(6)+	存查件數	(8)+		使用日數	(4)-		期限待辨	期限待辦
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數 〔5〕	(5)/(8)	件數 [6]	(6) / (8)	件數 〔7〕	(7)/(8)	(8)	[9]	件數 [10]	(10)/(4)	(11)	件數 [12]	(12)/(4)	<u>件數</u> 〔13〕	件數 [14]
合計	110.773	15,372	39,478	165,623	57,209	98.45	899	1.55	2	0.00	58,110	91.488	149,598	90.32	1.84	16.025	9.68	15,511	514
秘書處	1.069	125	211	1.405	308	98.72	4	1.28	0	0.00	312	998	1,310	93.24	1.73	95	6.76	95	
民政局	2,909	413	738	4.060	1,507	98.72	22	1.44	0	0.00	1,529	2.197	3,726	93.24	2.11	334	8.23	334	0
財政局	1,311	139	352	1.802	494	99.40	3	0.60	0	0.00	497	1,116	1,613	89.51	1.50	189	10.49	189	0
教育局	5,063	1,129	2,657	8.849	3,453	97.13	101	2.84	1	0.03	3,555	4.069	7,624	86.16	1.94	1.225	13.84	1.079	146
建設局	9,947	1,873	3,866	15,686	4,573	95.07	236	4.91	1	0.02	4,810	8,674	13,484	85.96	2.14	2,202	14.04	1,944	258
社會局	7,458	1,170	2,321	10,949	4,611	98.27	81	1.73	0	0.00	4,692	5,014	9,706	88.65	2.47	1,243	11.35	1,236	7
警察局	4,216	340	1,142	5,698	2,369	100.00	0	0.00	0	0.00	2,369	3,049	5,418	95.09	1.01	280	4.91	280	0
衛生局	6,109	548	1,804	8,461	2,568	99.19	21	0.81	0	0.00	2,589	5,212	7,801	92.20	1.93	660	7.80	644	16
環境保護局	6,875	1,180	3,001	11,056	3,491	99.69	11	0.31	0	0.00	3,502	6,427	9,929	89.81	1.74	1,127	10.19	1,114	13
地政局	3,795	490	910	5,195	1,995	98.32	34	1.68	0	0.00	2,029	2,689	4,718	90.82	1.88	477	9.18	474	3
經濟發展局	5,813	719	1,424	7,956	1,749	99.32	12	0.68	0	0.00	1,761	5,383	7,144	89.79	1.99	812	10.21	808	4
新聞局	687	109	194	990	164	100.00	0	0.00	0	0.00	164	701	865	87.37	2.19	125	12.63	124	1
主計處	973	128	231	1,332	398	99.50	2	0.50	0	0.00	400	831	1,231	92.42	1.60	101	7.58	101	0
人事處	1,214	101	247	1,562	525	99.81	1	0.19	0	0.00	526	917	1,443	92.38	1.36	119	7.62	119	0
研考會	1,250	141	229	1,620	202	99.51	1	0.49	0	0.00	203	1,290	1,493	92.16	1.88	127	7.84	127	0
政風處	715	75	164	954	145	100.00	0	0.00	0	0.00	145	735	880	92.24	1.11	74	7.76	73	1
勞工局	5,074	838	2,001	7,913	2,832	99.30	20	0.70	0	0.00	2,852	4,150	7,002	88.49	2.26	911	11.51	908	3
水利局	5,478	974	2,305	8,757	2,996	99.37	19	0.63	0	0.00	3,015	4,784	7,799	89.06	2.22	958	10.94	957	1
地方稅務局	12,460	954	4,522	17,936	7,427	99.96	3	0.04	0	0.00	7,430	9,638	17,068	95.16	0.98	868	4.84	868	0
農業局	3,015	378	859	4,252	1,292	98.85	15	1.15	0	0.00	1,307	2,534	3,841	90.33	2.06	411	9.67	408	3
交通局	3,025	466	936	4,427	1,273	92.51	103	7.49	0	0.00	1,376	2,414	3,790	85.61	2.53	637	14.39	609	28
觀光旅遊局	1,289	219	364	1,872	536	97.45	14	2.55	0	0.00	550	1,142	1,692	90.38	2.40	180	9.62	180	0
法制局	1,868	198	622	2,688	729	99.86	1	0.14	0	0.00	730	1,797	2,527	94.01	1.20	161	5.99	161	0
消防局	4,770	374	535	5,679	757	98.18	14	1.82	0	0.00	771	4,584	5,355	94.29	1.72	324	5.71	323	1
文化局	1,385	273	825	2,483	595	98.51	9	1.49	0	0.00	604	1,637	2,241	90.25	1.74	242	9.75	240	2
客委會	455	36	107	598	112	100.00	0	0.00	0	0.00	112	453	565	94.48	1.15	33	5.52	33	0
都市發展局	11,717	1,765	6,576	20,058	9,639	98.35	162	1.65	0	0.00	9,801	8,353	18,154	90.51	1.82	1,904	9.49	1,881	23
原民會	833	217	335	1,385	469	97.91	10	2.09	0	0.00	479	700	1,179	85.13	2.51	206	14.87	202	4

起迄日期: 104/04/01 至 104/04/30

		應辨	公文						已辨	結公文統計							· 待辦么	· 公文統計	
	本月份	截至上月	本月創稿	合計			發文				小計		辦結公		養文平均	待辦公		未逾辨理	已逾辦理
		待辦件數	數	(1)+(2)+	6日以內	(含)辨結	6日以上至30	日(含)辨結		上辨結	(5)+(6)+	存查件數		(9) %	使用日數		(10)	期限待辦	期限待辦
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數 〔5〕	(5)/(8)	<u>件數</u> 〔6〕	(6)/(8)	<u>件數</u> 〔7〕	(7)/(8)	(8)	(9)	件數 〔10〕	(10)/(4)	(11)	件數 〔12〕	(12)/(4)	件數 [13]	件數 〔14〕
合計	47,724	4,564	15,751	68,039	26,239	99.92	19	0.07	1	0.00	26,259	37,684	63,943	93.98	1.30	4,096	6.02	4,090	6
中區區公所	1,041	68	288	1,397	401	100.00	0	0.00	0	0.00	401	921	1,322	94.63	1.28	75	5.37	75	0
東區區公所	1,378	136	389	1,903	682	100.00	0	0.00	0	0.00	682	1,096	1,778	93.43	1.25	125	6.57	125	0
西區區公所	1,784	76	552	2,412	1,007	100.00	0	0.00	0	0.00	1,007	1,323	2,330	96.60	0.75	82	3.40	82	0
南區區公所	1,747	130	561	2,438	982	100.00	0	0.00	0	0.00	982	1,371	2,353	96.51	1.19	85	3.49	85	0
北區區公所	1,652	153	665	2,470	1,056	100.00	0	0.00	0	0.00	1,056	1,307	2,363	95.67	0.98	107	4.33	107	0
西屯區公所	2,410	186	699	3,295	1,491	100.00	0	0.00	0	0.00	1,491	1,656	3,147	95.51	1.02	148	4.49	148	0
南屯區公所	1,834	158	756	2,748	1,207	100.00	0	0.00	0	0.00	1,207	1,426	2,633	95.82	0.96	115	4.18	115	0
北屯區公所	2,423	278	997	3,698	1,676	100.00	0	0.00	0	0.00	1,676	1,729	3,405	92.08	1.27	293	7.92	293	0
豐原區公所	2,129	255	827	3,211	1,442	99.93	1	0.07	0	0.00	1,443	1,569	3,012	93.80	1.28	199	6.20	199	0
大里區公所	2,172	249	741	3,162	1,194	100.00	0	0.00	0	0.00	1,194	1,787	2,981	94.28	1.45	181	5.72	181	0
太平區公所	2,717	291	1,001	4,009	1,729	100.00	0	0.00	0	0.00	1,729	2,007	3,736	93.19	1.60	273	6.81	272	1
清水區公所	1,831	129	516	2,476	941	100.00	0	0.00	0	0.00	941	1,437	2,378	96.04	1.05	98	3.96	98	0
沙鹿區公所	1,714	187	677	2,578	976	100.00	0	0.00	0	0.00	976	1,425	2,401	93.13	1.28	177	6.87	174	3
大甲區公所	1,514	172	435	2,121	766	100.00	0	0.00	0	0.00	766	1,210	1,976	93.16	1.46	145	6.84	145	0
東勢區公所	1,507	146	401	2,054	747	100.00	0	0.00	0	0.00	747	1,179	1,926	93.77	1.49	128	6.23	128	0
梧棲區公所	1,327	170	405	1,902	584	100.00	0	0.00	0	0.00	584	1,180	1,764	92.74	1.45	138	7.26	138	0
烏日區公所	1,506	148	549	2,203	891	100.00	0	0.00	0	0.00	891	1,163	2,054	93.24	1.54	149	6.76	149	0
神岡區公所	1,560	181	423	2,164	736	100.00	0	0.00	0	0.00	736	1,266	2,002	92.51	1.70	162	7.49	162	0
大肚區公所	1,404	77	426	1,907	682	100.00	0	0.00	0	0.00	682	1,166	1,848	96.91	0.90	59	3.09	58	1
大雅區公所	1,664	130	781	2,575	1,124	100.00	0	0.00	0	0.00	1,124	1,273	2,397	93.09	1.09	178	6.91	178	0
后里區公所	1,575	123	426	2,124	746	99.60	3	0.40	0	0.00	749	1,265	2,014	94.82	1.35	110	5.18	110	0
霧峰區公所	1,651	178	527	2,356	867	100.00	0	0.00	0	0.00	867	1,355	2,222	94.31	1.22	134	5.69	134	0
潭子區公所	1,608	185	542	2,335	856	100.00	0	0.00	0	0.00	856	1,269	2,125	91.01	1.61	210	8.99	210	0
龍井區公所	1,512	139	508	2,159	852	99.77	2	0.23	0	0.00	854	1,211	2,065	95.65	1.29	94	4.35	94	0
外埔區公所	1,193	138	321	1,652	492	100.00	0	0.00	0	0.00	492	1,032	1,524	92.25	1.75	128	7.75	128	0
和平區公所	1,537	193	527	2,257	871	98.42	13	1.47	1	0.11	885	1,174	2,059	91.23	1.90	198	8.77	197	1
石岡區公所	1,030	71	201	1,302	324	100.00	0	0.00	0	0.00	324	882	1,206	92.63	1.60	96	7.37	96	0
大安區公所	1,103	115	235	1,453	421	100.00	0	0.00	0	0.00	421	949	1,370	94.29	1.67	83	5.71	83	0
新社區公所	1,201	102	375	1,678	496	100.00	0	0.00	0	0.00	496	1,056	1,552	92.49	1.31	126	7.51	126	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理

資料期間: 104年04月01日至104年04月30日

資料下載日期:104年05月07日

	項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察 局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	8家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理	里情形・上月累計	1089	4	43	2	39	70	104	97	211	39	25	30	72	20	105	32	23	68	15	42	6	3	23	0	8	1	5	1	1	0
	·本月件數	289	1	13	1	21	10	23	30	59	9	8	4	16	4	28	5	9	16	1	15	4	4	7	0	1	0	0	0	0	0
	・累計	1378	5	56	3	60	80	127	127	270	48	33	34	88	24	133	37	32	84	16	57	10	7	30	0	9	1	5	1	1	0
案件	牛來源·本 府	21	0	0	0	0	1	4	2	8	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·市長室	268	1	13	1	21	9	19	28	51	8	7	4	16	4	27	5	8	16	1	13	4	4	7	0	1	0	0	0	0	0
	・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理	里方式・適當處理	213	1	13	1	18	8	13	20	30	6	6	4	14	4	25	5	5	11	1	13	4	4	6	0	1	0	0	0	0	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·	不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	170	1	12	1	6	7	4	11	22	6	6	2	13	4	25	5	5	12	0	12	4	4	7	0	1	0	0	0	0	0
	逾限	49	0	1	0	12	1	10	10	8	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	49	0	0	0	2	2	4	4	19	1	2	0	2	0	3	0	4	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
,	已逾限	21	0	0	0	1	0	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二、服務中心受理

資料期間: 104年04月01日至104年04月30日

資料下載日期:104年5月7日

	項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	明 研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理		41	0	0	0	2	6	3	6	4	0	0	0	4	3	9	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	・本月件數	11	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・累計	52	0	1	0	2	6	4	7	5	0	1	0	4	3	12	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處王	里方式・適當處理	8	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
し結	逾 限	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
 未結	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 响	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、 市長信箱受理

資料期間: 104年04月01日至104年04月30日

資料下載日期:104年5月7日

																												取口				
	項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受	理件數	2, 685	10	4	73	0	110	106	341	437	407	42	43	22	67	55	522	35	57	238	28	21	14	8	22	0	4	0	10	0	0	9
	合計	2, 303	9	4	71	0	97	86	309	383	265	38	40	19	66	51	450	35	49	215	28	21	14	8	22	0	4	0	10	0	0	9
已結	依限	1,970	8	4	70	0	80	81	197	230	245	34	40	18	62	49	440	35	49	213	27	21	14	8	22	0	4	0	10	0	0	9
件數	逾限	333	1	0	1	0	17	5	112	153	20	4	0	1	4	2	10	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	85. 74	90	100	97. 26	0	88.18	81.13	90.62	87. 44	65. 11	90.48	93. 02	86. 36	98. 51	92. 73	86. 21	100	85.96	90.34	100	100	100	100	100	0	100	0	100	0	0	100
未	合計	382	1	0	2	0	13	20	32	54	142	4	3	3	1	4	72	0	8	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
結件	未逾限	247	0	0	2	0	8	15	21	14	70	3	3	3	1	4	72	0	8	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數	已逾限	135	1	0	0	0	5	5	11	40	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓	勵件數	19	2	0	2	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

四、1999 話務中心受理

資料期間: 104年04月01日至104年04月30日

資料下載日期:104年5月7日

	項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工 局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理	理情形・上月累計	19180	25	261	11	353	1086	3141	5622	1390	423	292	192	312	156	2409	412	307	1836	126	112	69	85	139	1	8	12	78	3	2	317
	·本月件數	6345	6	103	3	126	377	1155	1764	534	139	102	35	67	59	789	82	82	673	39	37	13	14	45	0	1	5	19	0	0	76
	・累計	25525	31	364	14	479	1463	4296	7386	1924	562	394	227	379	215	3198	494	389	2509	165	149	82	99	184	1	9	17	97	3	2	393
處王	理方式・適當處理	4860	6	78	1	114	200	852	1468	229	103	75	32	63	38	652	76	62	604	34	33	12	13	15	0	1	5	18	0	0	76
	轉權責機關處理	478	0	0	1	1	142	219	37	3	27	1	1	0	11	1	0	0	0	4	1	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	20	0	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	1	0	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	4540	6	76	2	85	331	785	1062	228	121	76	31	58	48	646	80	61	603	38	34	12	14	44	0	1	5	18	0	0	75
し結	逾 限	818	0	2	0	31	11	286	443	15	9	0	2	6	1	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
未結	未逾限	663	0	25	1	6	35	40	63	212	9	26	2	3	10	134	2	20	69	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
个石	已逾限	324	0	0	0	4	0	44	196	79	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料期間: 104年04月01日 至 104年04月30日

資料下載日期:104年5月7日

		總	秘	民	財	教	經濟	建	交	都市	水	曹長	觀光	社	勞	数言	消	衛	環境	文	地	法	新	地方	主	人	政	研究發展	104年客家事	原住民族	臺中快捷巴士
	項目	計	書處	政局	政局		發展局	設局	通局	發展局	利局	業局	旅遊局	會局	工局	察局	防局	生局	保護局	化局	政局	制局	聞局	稅務局	計處	事處	風處	考核委員會	務委員會	事務委員會	股份有限公司
受耳	里情形・上月累計	245	1	5	0	4	9	29	43	23	4	1	3	7	14	60	9	11	7	1	5	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0
	·本月件數	92	0	2	0	2	4	13	14	5	0	2	1	0	3	22	1	4	12	0	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	・累計	337	1	7	0	6	13	42	57	28	4	3	4	7	17	82	10	15	19	1	6	7	1	2	0	0	1	1	0	3	0
案	件來源・總統府	29	0	0	0	0	1	3	1	4	0	0	0	0	1	9	0	0	7	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	·行政院	45	0	2	0	2	3	6	6	0	0	1	1	0	2	9	1	4	5	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	・監察院	6	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・其他	12	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理	里方式・適當處理	64	0	2	0	1	3	10	6	3	0	1	1	0	2	17	1	4	7	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
•	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依 限	57	0	2	0	1	4	8	3	0	0	1	1	0	2	17	1	4	7	0	0	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
U #6	逾限	12	0	0	0	1	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	5	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八阳	已逾限	8	0	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

