

# 104年7月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫.....	74
二、府列管標案.....	78
(一) 學校工程.....	78
(二) 道路橋樑工程.....	94
(三) 交通工程.....	102
(四) 水利工程.....	107
(五) 水土保持工程.....	115
(六) 公有建築工程.....	116
(七) 環保工程.....	130
(八) 景觀及綠化工程.....	132
(九) 觀光遊憩工程.....	135
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	137
(十一) 災修工程：本月無案件.....	150
(十二) 其他(財物及勞務採購案用).....	150
參、一般公文處理時效	
一、一級機關.....	193
二、區公所.....	194
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理.....	195
本府及市長室受理(區公所).....	196

二、服務中心受理.....	197
服務中心受理(區公所).....	198
三、市長信箱受理.....	199
市長信箱受理(區公所).....	200
四、1999 話務中心受理.....	201
1999 話務中心受理(區公所).....	202
五、總統府、行政院等上級機關交辦.....	203
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	204

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

彙整各機關辦理情形如案件一覽表，詳見 P3~P73。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 5 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 3 案。104 年度計畫總計新增 17 案，進度符合者計 13 案，進度落後者計 4 案。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳見 P74~P77。

### 二、府列管標案：

總計列管 366 案，進度符合者計 293 案；進度落後者計 73 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案辦理情形詳見 P78~P192。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	19	8	5	3	0	13	0	4	2	17	0	2	73
落後件數比率(A/B)	40.43%	25.00%	41.67%	9.68%	0.00%	38.24%	0.00%	50.00%	33.33%	58.62%	0.00%	1.24%	19.95%
總件數(B)	47	32	12	31	3	34	3	8	6	29	0	161	366
占整體落後比率	26.03%	10.96%	6.85%	4.11%	0.00%	17.81%	0.00%	5.48%	2.74%	23.29%	0.00%	2.74%	100.00%

### 參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數為 1.87 天，詳見 P193。

二、區公所發文平均使用日數為 1.32 天，詳見 P194。

### 肆、人民陳情案件管制情形

7 月份新收案件數共受理 9,590 件，較 6 月份 9,683 件，減少 0.96%。陳情案件報表包含下列五大項：

#### 一、本府及市長室受理：

共受理 216 件，未結案件共計 27 件，未結案比率 12.5%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P195~P196。

#### 二、服務中心受理：

共受理 43 件，未結案件共計 12 件，未結案比率 27.91%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P197~P198。

#### 三、市長信箱受理：

共受理 2,451 件，未結案件共計 281 件，未結案比率 11.46%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P199~P200。

#### 四、1999 話務中心受理：

共受理 6,803 件，未結案件共計 1,091 件，未結案比率 16.04%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P201~P202。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 77 件，未結案件共計 8 件，未結案比率 10.40%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P203~P204。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>今天是市府團隊首次到海線-清水港區藝術中心召開市政會議，相當令人開心，為落實大臺中一日生活圈，新市府團隊致力於縮短城鄉差距與貧富差距，照顧好每位市民的生活及基本福利。以和平區為例，本人就任之初即帶領市府一級局處長前往和平區，透過與地方代表、里民座談，了解垃圾、預算編列、地方建設等問題，並成立和平專案，藉此逐步促進城鄉均衡發展，以縮小本市城鄉差距。日後市政會議請研考會安排府外市政會議時，也可考慮和平區，希望透過實地了解民情，讓市府施政更貼近民眾需求。</p>	研究發展考核委員會	<p>研究發展考核委員會： 遵照辦理，將另案尋覓和平區適合召開市政會議場地，建議搭配「和平專案」以擴大宣傳加乘效果。</p>	研究發展考核委員會： 繼續列管
02	<p>推動市政，要在既有的基礎上進行改革，正如我所言「穿著衣服改衣服」，是件非常艱鉅的任務，然而秉持為對安全、具體效益及工程品質的堅持，先前部分工程暫時停工，是為了更美好的發展。所以，近期我們已用具體行動破除外界「停工市長」的不實指控，證明我是「做工市長」，根據市府內部民調結果顯示，市府團隊與市長施政滿意度均有提升，這也表示大家已經慢慢了解市府團隊對於市政品質的堅持，在此也與大家分享上週重要市政：</p> <p>一、中捷事件已告一段落，臺北捷運局所提送的復工申請計畫書，已按照我們的要求擬定並經市府於 2 週前審查，其中大陸工程負責的 2 標已符合復工標準，可以復工，惟請交通局、勞工局等局處仍須落實稽查，確保工程安全。</p> <p>二、高雄市輕軌已近完工階段，近期本人將率隊前往</p>	<p>交通局 勞工局 經濟發展局 都市發展局 地政局 觀光旅遊局 建設局</p>	<p>交通局： 一、有關雙港輕軌捷運案業於 104 年 7 月 2 日由市長主持「雙港輕軌評估會議」，刻正依會議裁示儘速辦理動支第二預備金及後續可行性發包作業事宜。 二、已完成施工標準作業程序、交通維持計畫與復工改善計畫書審查，同意大陸工程承包的 CJ910 及 CJ930 標已達復工標準。CJ910、930 標屬大陸工程承包的區段已恢復施工；另本局亦成立臺中捷運工程聯合稽查專案小組」將落實稽查作為，確保施工及道路安全，避免憾事再次發生。</p> <p>勞工局： 為了防範相同類型捷運工程「CJ930 臺中捷運烏日文心北屯線 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程及</p>	<p>交通局： 繼續列管 勞工局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 地政局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>高雄參訪當地駁二特區及輕軌的環狀化串接，作為推動本市輕軌的參考。此外，本市率全國之先與臺灣港務公司合作投資，發展市港合作；高雄市也跟進投資、開發高雄港，由此可知，市港合作是城市發展的必然趨勢。幸而臺中佔了地利優勢，擁有海(臺中港)空(清泉崗)雙港，若能「貨從雙港出、客從雙港入」對於發展產業競爭力、帶動經濟就業，都有極大助益。此外，請林副市長積極協助規劃「雙港輕軌」捷運路線、搭配捷運綠線，帶動城市發展。</p> <p>三、昨日我到烏日「國際會展中心」預定地視察，感謝張副市長與經發局、地政局、都發局等局處的努力，找到一塊 6.3 公頃的土地，可打造國際會展中心，交通便利是烏日會展中心最佳的競爭力，不但位於臺灣中心點而且串連中彰投，有感於今年臺灣燈會、參觀人數達 1,375 萬人的成功經驗。請都發局落實推動烏日副都心，藉由引進會議展覽產業，搭配物流、商務、休閒娛樂及康健體驗等共五大產業，加上透過高鐵等交通連結，帶動烏日成為本市發展的新亮點。</p> <p>四、上週我到白海豚館視察，經過半年的檢討後，我們決定以「濕地到海洋」為主軸，整合高美濕地特殊地理景觀，及豐富的海洋資源，重新再定位為結合「遊艇碼頭旅客服務中心」、「生態教育」及「海濱景觀餐廳」三合一的大型海洋生態館，解決了原有蚊子館的疑慮，已於 7 月 2 日復工，並將於原預算額度 6 億元內完成興建。完工後將</p>		<p>CJ910 臺中捷運烏日文心北屯線北屯機廠、G0 站及全線軌道區段標工程」，再次發生職業災害，擬定「臺中捷運工程防災專案檢查計畫」並於 104 年 7 月 7 日開始執行。針對主要作業危害(如：人員墜落、感電、倒塌及起重吊掛引起物體飛落危害等危害)進行高密集檢查(每週針對工地至少檢查 1 次)，並至營造工地現場進行職業災害臨場宣導 10 場次，直接面對現場勞工，進行現場常見之墜落、感電、倒崩塌、刺穿等危害及職業災害案例解說，建立勞工防災意識。</p> <p>經濟發展局： 一、市港合作乙節，本局說明如下： (一)本案原擬透過與港務公司共同出資成立合作平臺。經查財政局已於 104 年第 1 次追加(減)預算案編列 2,500 萬元投資臺灣港務國際物流股份有限公司，以期透過投資港務物流公司，加強本府與港務公司共同合作，聯合招商開發，發展港區建設。本案目前已由財政局主導辦理中。 (二)有關市港合作事宜，本局擬於 105 年辦理「策略性發展地區產業發展及招商計畫，研議規劃建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目。 (三)另本局與工策會已於 104 年 6 月 12 日舉辦簽署「臺中市港合作意向書」記者會，港務公司同意市府投資其物流子公司或共組公司，並合作</p>	<p>觀光旅遊局： 繼續列管 建設局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>發展成為生態文化走廊，不僅可以到高美濕地看夕陽，還可以到梧棲漁港吃海鮮，成為海線觀光的新亮點。</p> <p>五、市府相當重視珍貴樹木的保存，秉持「樹不轉、路轉」的概念，對於上週我前往視察的兩處老樹，包括新建國市場及烏日國際會展中心預定地的兩棵老榕樹，在地政局、建設局、都發局的努力下，讓老樹留了下來，也將成為該處的新亮點。</p>		<p>發展遠洋航線、郵輪與遊艇碼頭觀光，以中彰投為腹地擴大臺中港物流量，將目前每年 140 萬貨櫃數在 4 年內提升至 200 萬，共享約 4 億美金的產值，也為將來「市港合一」奠定基礎。</p> <p>二、烏日會展中心進度說明如下：</p> <p>(一)於 104 年 7 月 1 日再次拜會高鐵局洽談 E、F 地塊租用事宜，會議決議為下列幾點：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本府與高鐵局共同合作活化烏日區及其周邊國有土地。</li> <li>2. E 地塊讓本府協助引進優勢產業進駐該用地，落實產業「前店後廠」績效，提升臺中競爭力。</li> <li>3. F 地塊由市府投資興建會展中心，可向高鐵局先行承租，並於 108 年交通部高速鐵路工程局辦理各高鐵站區財務結算時，優先作為盈餘分配予市府之標的。</li> <li>4. 高鐵局建議酌予放寬產專區。</li> </ol> <p>(二)土地使用分區規定，以利辦理各項招商作業，促進在地產業升級。</p> <p>(三)關於 C 地塊，本局已提送土地使用計畫書予高鐵局，高鐵局於 104 年 7 月 6 日函覆本局提及因高鐵局配合該公司財務改善方案，雙方刻正研討相關土地後續處分管理事宜，本府如需承租土地，俟高鐵局與該公司完成劃分土地管理權責定案後，再行申請，故待權責定案後，再行提送申請資料。</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>都市發展局：</p> <p>一、經查「烏日國際會展中心」係屬「變更高速公路王田交流道附近特定區計畫(高速鐵路臺中車站地區)案」範圍內之「產業專用區(二)」，查前開計畫書土地使用分區管制要點：「產業專用區應配合高鐵車站及本計畫地區之特色以下列使用為主：『1. 管理顧問、技術顧問、諮詢服務、會議中心、金融等業務辦公性質使用設施、2. 商業服務及商品展覽等商業性質使用設施…。』」，爰「產業專用區(二)」做「會展中心」使用，應符合土地使用管制規定。</p> <p>二、查新建國市場係屬「變更臺中市都市計畫主要計畫(原大型購物中心專用區專案通盤檢討)」範疇，上開計畫刻正由本府地政局辦理區段徵收工程，有關老樹保留一節，將由本府地政局納入辦理區段徵收工程考量。另烏日國際會展中心老樹保留一節，後續應由本府經濟發展局於基地配置時作整體規劃考量。上開二地區倘因老樹保留而有變更都市計畫需要，本局將配合辦理。</p> <p>地政局：</p> <p>一、新建國市場老樹保護：新建國市場前的受保護老樹坐落於 20M-157 計畫道路上，原本因位於車道上影響車行動線故規劃遷移，本局採工程設計變更方式，將人行道集中於北側劃設拓寬為 12M，樹冠下並設計木棧板避免行人踩踏，量身打造老樹生長空間，讓珍貴老樹在適當的環境保留長存，</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>陪伴臺中糖廠持續發展。另都市發展及土地開發應以保留城市記憶為優先考量，保留珍貴老樹對土地開發更具有加分的效果，結合新建國市場典雅造型及 12M 人行道景觀美化，未來將為東區增添一處自然新地標及特色景觀亮點。</p> <p>二、國際會展中心預定地：為本市都市發展局推動烏日副都心，藉由引進會議展覽產業，搭配物流、商務、休閒娛樂及康健體驗等共五大產業，加上透過高鐵等交通連結，帶動烏日成為本市發展的新亮點。本局將配合權責機關辦理後續相關事宜。</p> <p>觀光旅遊局： 有關指示事項第四點，本工程預算為 5 億 5,000 萬元，採分年編列，103 年 1 億元，104 年 5,000 萬元，105 年 2 億元，106 年 1 億元，107 年 1 億元，於 103 年 12 月底開工，已完成建築物部分基礎底板，惟因相關規劃內容尚須檢討調整，工程於 104 年 4 月 6 日起暫時停工，並於 104 年 5 月 1 日起由本府建設局接手代辦本案工程並重新規劃及定位場館，另本局也同時在進行遊艇基地評估作業，未來將與白海豚海洋生態館、梧棲觀光漁港串連，成為海線觀光新亮點。</p> <p>建設局： 一、有關指示事項第四點，白海豚海洋生態館部分，目前刻正由設計單位依市長裁示，於原預算內以岩石造型發展後續設計，預定 7 月底前完成建築平面規劃，9 月底前完成相關細部設計圖說。</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>二、有關指示事項第五點，查案述老樹位於臺糖區段徵收範圍內，本局配合臺糖區段徵收工程，施作 20M-157 東側 160M 計畫道路，為配合老樹原地保留政策，本局配合地政局將老樹位置之人行道寬度配置為 12M，道路寬度改為配置 8M，以力求老樹原地保留並永續生存，目前該道路工程本局已竣工並正辦理驗收程序。</p>	
03	<p>有關上週發生眾所矚目「八仙樂園塵爆」的事件，感謝林副市長立即召開跨局處專案小組會議研商「公安檢查、救災機制檢討及加強」，並親自率隊前往本市遊樂區麗寶樂園、東勢林場進行聯合稽查，以維護公共安全，避免類似悲劇再度發生。八仙塵爆火災，燒在 500 人的身上，卻痛在全臺灣 2300 萬人的心上，對於燒燙傷患者及家屬而言，復健更是一條漫漫長路。因此，為催生「中部燒燙傷重建中心」，我除了率先捐款 100 萬元、藉此拋磚引玉，也請衛生局規劃整合各界力量，包括中央政府、民間企業、基金會等公私部門共同籌組「中部燒燙傷重建中心」，讓燒燙傷患者在後續復健過程能獲得完善的服務。</p>	<p>衛生局 社會局</p>	<p>衛生局： 一、本局徐局長與社會局呂局長、陽光社會福利基金會馬董事長及舒執行長等人於 104 年 7 月 7 日，就中部成立燒燙傷重建中心事宜進行討論，該基金會以其服務 20 餘年的經驗，提供專業建議。 二、有關中部地區燒燙傷重建中心之建立，本局將整合本市醫療資源，包括：整形外科醫師、復健科、水療治療、高壓氧治療、物理治療、職能治療、語言治療及呼吸治療，提供醫療、復健與心理治療服務並以患者為中心，提供全人、全程、全家、全團隊及全社區的完整醫療照護。</p> <p>社會局： 一、本次捐款專案勸募計畫書已於 104 年 7 月 3 日奉市長核准，並於 7 月 3 日當日上午舉辦籌設「中部地區燒燙傷重建中心」記者會，會中說明勸募目標為先期計畫 2000 萬元，並公布捐款帳號及指定用途方式，提供民眾捐贈善款。 二、本局並立即與陽光基金會聯繫，商討設立中部地區燒燙傷中心之相關合作方案，結合專業團隊協</p>	<p>衛生局： 繼續列管 社會局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>助陪伴後續復原過程，協助本次八仙塵爆事件燒燙傷者恢復生活機能、重建生活自理能力。</p> <p>三、本局業於 104 年 7 月 7 日晚上 7 點由本局局長召集相關人員，包含本局呂局長、廖參議、陳副局長、身障科王科長、張秘書、黃股長及衛生局徐局長、施秘書與燒燙傷專業核心能量之民間單位研商討論籌辦本府「中部地區燒燙傷重建中心」計畫草案。</p> <p>四、未來擬比照”社區式生活重建服務”模式成立「中部地區燒燙傷重建中心」並以委託方式尋找具有燒燙傷相關專業核心能量的民間單位承辦「中部地區燒燙傷重建中心」之各項專業服務。</p>	
04	<p>有鑑於原 BRT 藍線有著許多缺失，如何改革原 BRT 藍線成為更有效率、更方便、更舒適的大眾運輸服務，是新市府團隊執政的重大考驗，經半年檢視及研議改善，「優化公車專用道」將於 7/8 正式上路，該專用道具備四大特色：班次加倍、中區增站、海線直達、車上刷卡。「優化公車專用道」以臺灣大道為主軸，除了將乘車優惠從 8 公里延長至 10 公里之外，從市區搭乘 300~308 號的幹線公車，可一車直達清水、梧棲、大甲、龍井、大肚等海線地區，免除市民一再轉車的困擾。BRT 的改制是政策性的創新，此一既有政策改變後之成效良莠，更是市民用以檢視市府團隊執政能力的標準。讓「優化公車專用道」改制順利成功是整個市府團隊的事情，大家都要動起來，請各相關局處要將這件事當成自己的份內事，全力以赴，也請林副市</p>	<p>觀光旅遊局 交通局 經濟發展局 文化局 警察局 環境保護局 民政局 消防局 研究發展考核委員會 法制局 本府各機關 各區公所</p>	<p>觀光旅遊局： 有關以優化公車專用道為主並搭配 iBike 公共自行車，結合本市商圈、名店以及各觀光與文化景點，規劃旅遊路線，以「城市輕旅行」概念加以宣傳等節，本局於優化公車專用道上路當日透過網路平臺(臺中觀光旅遊網、大玩臺中 APP、臺中旅遊網粉絲團)發布「搭優化公車再轉 iBike 藝文小旅行」、「搭著公車旅行趣」(都會之旅、懷舊之旅、海線之旅等)、「臺中低碳漫活旅行趣」(都會一日遊、自然生態漫活之旅、藝文之旅)等多條特色旅遊路線，持續進行公車結合 iBike 之旅遊路線推廣。另外，現行大玩臺中 APP 已結合 google map 路線規劃、臺中公車動態系統，民眾可透過將各大景點及商圈、店家加入我的最愛後由系統自動優化為個人專屬行程，民眾只要 APP 在手，</p>	<p>觀光旅遊局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 文化局： 繼續列管 警察局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>長協助督導，以期「優化公車專用道」務必成功、順利上路。有關交通局「優化公車專用道」專案報告，以下是我的裁示：</p> <p>一、優化公車專用道上路後，不僅全線班次加倍，發車時間減半，而且未來將以公車路網串連臺中各種通勤、文化、觀光等景點。尤其以文化為主軸的中區也多了很多站，更進一步往海線地區延伸，因此公車路網不僅負載運輸功能，更具備文化、觀光、旅遊等功用，因此請觀光旅遊局主政，交通局、經發局及文化局協助，以優化公車專用道為主，利用 iBike 公共自行車，結合本市商圈、名店，以及各個觀光與文化景點，規劃旅遊路線並加以宣傳，推廣「城市輕旅行」的概念，讓市民乃至於外縣市民眾，可以輕裝、輕便、輕鬆的體驗臺中的城市之美及生態與文化之多樣性。</p> <p>二、為改善臺灣大道車道使用效能與安全，7 月 1 日起，針對 8 個易肇事且漸變長度不足的路口，實施快車道禁止匯出慢車道管制，交通局很用心的做好各項告示及路口劃設等配套措施。也請警察局於管制路口加強交通的疏導，維護用路人的安全。另考量原 BRT 是類捷運的設計，停發車為定時定點，未慮及民眾對其具公車人性化的期待，因此請交通局協調公車業者、教育公車司機對於乘車民眾、交會車輛，皆要更具同理心，並禮讓匯出入的車輛，使雙方都能注意且加以禮讓，同時注意動線及安全。</p> <p>三、優化公車專用道由於改採車內刷卡方式進行，為</p>		<p>便可搭乘市公車隨走隨玩不迷路，是民眾輕鬆體驗臺中城市之美的最佳幫手。</p> <p>交通局：</p> <p>一、有關「臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理」案，預計建置時程及目前進度如下： 建置 300 個公共自行車出租站，搭配 9,000 輛的公共自行車： (一)建置時程： 1. 1-60 站 (104 年下半年)：臺灣大道(臺中火車站至秋紅谷)為主軸，於週邊相關景點、人口集散地設置。 2. 61-100 站 (104 年底)：其中 61-80 站包含鐵路以南翡翠環自行車道週邊及東光與旱溪自行車道週邊；而 81-100 站舉辦 i-Voting，全民票選產生。 3. 101-200 站(105 年 12 月前)：以副都心、大學、自行車道週邊為考量。 4. 201-300 站(106 年 12 月前)：以鐵路沿線及站點加密為規劃重點。 (二)目前進度：截至 104 年 7 月 16 日累計 iBike 啟用站點數達到 53 站，上線營運車輛數達 1325 輛公共自行車。</p> <p>二、本局已嚴格加強轄管市區客運業者，教育公車司機注意乘車民眾及行經路口之安全，以維護整體用路人之權益。</p> <p>三、配合本府大臺中公車路網重整計畫，將以 9 大幹</p>	<p>環境保護局： 繼續列管</p> <p>民政局： 繼續列管</p> <p>消防局： 繼續列管</p> <p>研究發展考核委員會： 繼續列管</p> <p>法制局： 繼續列管</p> <p>本府各機關： 繼續列管</p> <p>各區公所： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>加快上下車的速度，除請交通局持續進行「先上車再刷卡」之宣導外，實施之初，我也要請交通局於每站排定工作人員提供民眾協助，並加以宣導，培養民眾刷卡習慣。而車站整潔也會影響市民的觀感，請環保局協助站內清潔維護的工作，提供市民悠適的候車空間。此外，剛上路的第一週，請民政局及各區區長配合交通局，在各區公車站點安排志工或同仁駐點為民眾提供服務。</p> <p>四、為使本市公共運輸有一個整體系統的運作，請交通局儘速規劃行車控制中心之建置，未來以優化公車為起點，將全市的交通都納入行控中心管理，有效達成班距合理、提高準點率等效益，一旦有緊急事故發生，也能在最短時間做好應變，提供市民安全、舒適、便捷的乘車環境。在此請警察局、消防局及各站點沿線之派出所，做好萬全準備，做好交通事故之事前預防及事後排除。</p> <p>五、肯定交通局推出「行動監測隊」，用科學的方法調查專用道實施前後臺灣大道上所有運具使用者的旅行時間，以及利用專業交通軟體「Vissim」以利後續交通效率微調參考的積極作為表示肯定。為了讓市民也瞭解新制上路後對交通改善的程度，請研考會協助提供民調數據供交通局參考，也請交通局於二週內於市政會議提出優化公車專用道的檢討策進報告。</p> <p>六、由於原 BRT 藍線涉及道路用地私有及徵收補償問題，該專用道無法建置於道路中間快車道，造成分段於道路二邊車道，但也有部份路段涉及土地</p>		<p>線路廊為基礎，開始進行路線調整規劃，本局會納入各區地方意見，以符合地方實際需求。</p> <p>四、本局已簽請市長頒發榮譽市民獎章予王先生，感謝王先生無償提供自製公車路線圖協助本市宣導優化公車專用道。</p> <p>五、為了確保專用道系統的服務品質，本局推出「行動監測隊」，調查優化公車專用道實施前及實施後，工作日及例假日，臺灣大道各種交通工具使用者的旅行時間變化，並利用專業交通軟體「Vissim」模擬各路口的順暢程度，要用科學、客觀數據向市民證明，實施專用道將有效提升臺灣大道的整體運輸效率。</p> <p>六、優化公車專用道行動監測隊已於優化公車專用道實施前，針對慢車道汽、機車、公車(301-308)車流及快車道汽車、雙節公車(300)車流調查；優化公車專用道實施後，針對慢車道汽、機車車流及快車道汽車、公車(300-308)車流調查，明顯發現不論是汽車及機車尖峰時段由臺中火車站到靜宜大學平均旅行時間減少 5~10 分鐘不等，顯示優化公車專用道實施後，整體臺灣大道之交通量較實施前順暢且加上海線居民可直達市區，減少轉乘的旅行時間，進而拉近城鄉間差距，達到優化公車專用道預期目標，對本市整體大眾運輸總數有顯著提升。</p> <p>七、相關調查結果將於 7 月 20 日本市市政會議上公佈，並將調查資料公開上網供民眾參考。</p> <p>八、本府交通局刻正積極辦理臺中市公共自行車租賃</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>徵收補償問題，有關該專用道涉及土地徵收補償可能的問題，請法制局預先妥為因應。</p> <p>七、明年元月開始，其他幹線車道的公車將開始進行規劃，請交通局納入各區區長意見。</p> <p>八、非常感謝來自臺北的王先生自發性繪製簡明清晰的「優化公車專用道」路線圖，並無償授權市府印發提供民眾使用，請民政局製發榮譽市民證頒予王先生，在此也感謝王先生允諾日後將協助本市，無償提供各類新建公共運輸工具之交通路線圖給市民使用，請交通局適時洽請王先生提供協助。</p> <p>九、「優化公車專用道」上路後，相信許多民眾將透過不同的管道洽詢或提出抱怨，請研考會及相關局處對於市長信箱、市長臉書及 1999 市民專線等之留言，第一時間務必做好及時有效的回應。勉勵各位同仁，我們「身在公門好修行」，希望大家能透過良好的為民服務，將民眾抱怨的聲音轉為支持市政推動的力量。</p>		<p>系統(iBike)的建置，初期範圍以臺中火車站至朝馬轉運站沿線為主軸，未來建置範圍將延伸至東海大學沿線與相關園道、學校、商圈及觀光遊憩區為主，打造「一環二線鐵馬道，園道串聯城中城」的都市意象，吸引背包客來臺中一日漫遊，帶動整體經濟發展。</p> <p>經濟發展局：                      本局將全力配合觀光旅遊局推廣「城市輕旅行」相關執行事項，讓市民可以輕裝、輕便、輕鬆的體驗臺中的城市之美及生態與文化之多樣性；另本局辦理本市商圈特色活動時，亦會加強宣傳優化公車專用道等相關訊息。</p> <p>文化局：                      一、本市城中城區內蘊涵許多重要文化資產包括，臺中公園內之湖心亭、刑務所演武場、市長公館、臺中放送局、臺中火車站、彰化銀行舊總行、臺中州廳、臺中市役所、柳原教會等古蹟歷史建築，未來可藉由優化公車專用道及等交通網絡串聯，成為該區之文化旅遊生活圈，進而達到本市文化觀光、促進經濟繁榮之願景。                      二、另配合 iBike，於臺中文學館(西區樂群街 38 號)前規劃設立文學步道(施作地點為柳川東路二段，自立街及四維街中間路段)，沿途設計約 20 個石碑，其上鐫刻知名作家、詩人經典名句或詩句，讓民眾能感受文學氣氛，並於欣賞完步道後</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>進入臺中文學館參觀。達到中西區活化再生，歷史與文學對話的可能，推展大臺中新一代文學地標。</p> <p>警察局：</p> <p>一、本局為因應「優化公車專用道」上路，自 7 月 8 日起，延長各路口交通崗時數，由原 7-9 時及 17-19 時，變更為 7-11 時及 16-20 時勤務時段，並針對 8 處實施快車道禁止匯出慢車道之管制路口及各站體增派員警及義交進行交通疏導，目前共計 33 處，以維行車秩序及用路人之安全。本案專案期間，本局將每日視狀況檢討增減警(民)力，有效發揮勤務效能，以防制事故發生，維護行車安全。</p> <p>二、本局針對優化公車專用道之交通事故處理流程，業已訂定「臺中市政府警察局優化公車專用道交通安全維護執行計畫」，並於 104 年 7 月 1 日及中市警交字第 1040049037 號函發至各站點沿線之分局，要求建立事故迅速排除機制，以減短處理時間，維持行車順暢。</p> <p>環境保護局：</p> <p>本局自 7 月 7 日起維護全線 40 個車站共動員中西、西屯、龍井、沙鹿、機動區清潔隊清潔共 181 人次、巡檢 74 人次，總共清運垃圾 986 公斤、資源回收物 289 公斤，並派員巡檢，檢覈項目包含地面是否有污漬、乾淨，站體內是否有飲料杯、罐，站內角落是否放置</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>雜物、垃圾桶表面是否髒污、垃圾是否已完全打包收運，並檢查進出口閘門、採光罩窗櫺、扶手、欄杆是否有髒污灰塵，站體周邊排水是否順暢並設置巡檢清理登記簿。經動員整頓後，未來平日將依各區清潔隊人力上下午及晚間各派員維護一次，必要時調派機動人力前往清理維護，以提供市民舒適的候車空間。</p> <p>民政局：</p> <p>一、有關製發榮譽市民證事宜，本局辦理情形如下：                      (一)依據臺中市傑出人士獎章頒給實施要點第七點規定，本案涉交通運輸之具體建議事項，應由交通局依前揭要點符合條件主簽請頒事宜，並簽會本局辦理獎章及證書製發事宜。                      (二)本局業於本年 7 月 6 日將前開規定、頒給作業流程及請頒推薦表等電子檔傳予交通局公共運輸科承辦人參辦，並賡續協助辦理。</p> <p>二、有關配合交通局，在各區公車站點安排志工或同仁駐點為民眾提供服務乙節：本案已於 104 年 7 月 10 日通報各區公所配合發送交通局優化公車專用道 300~308 整合式路線圖之宣導文宣。並請優化公車專用道途經之公車站點所在之區公所，於 104 年 7 月 13 日至 7 月 17 日期間，配合安排志工或同仁駐點協助交通局。</p> <p>消防局：                      本局分工職掌項目為「緊急狀況應變及後送」，已請本局沿線各大隊暨所屬分隊做好萬全準備，若有狀況</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>發生立即派遣適當車輛及人員前往救助。</p> <p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、市民透過市長信箱及 1999 話務中心管道陳情之案件，研考會置有專人透過本府人民陳情管理系統依限錄案列管，交權責機關辦理並回復陳情人。</p> <p>二、本府於 104 年 2 月成立民眾陳情處理小組，訂定「民眾陳情處理小組實施計畫」，明訂除依市長信箱及 1999 話務中心等管理陳情處理方式外，另有特殊陳情案件處理方式，有關市長臉書或市長室交辦等陳情案件，均有專人列管並交權責機關逕處。</p> <p>三、為有效處理 1999 話務中心等跨機關案件協調事項，已於 6 月初奉市長指示，成立「1999 人民陳情案件處理小組」LINE 群組，如有重大緊急事件需處理，即透過該平臺做即時回應。必要時另依本府「民眾陳情處理小組實施計畫」規定，由陳情處理小組召開會議邀相關機關協商解決。</p> <p>法制局：</p> <p>有關本市優化公車候車站經依套繪資料研判，發現有部分站體設施使用私人土地之情形，致衍生本案原 BRT 相關契約監造單位及施工廠商等是否有履約疏失，及嗣後與遭占用之私有土地所有人應如何協調處理等爭議，業經本局依市長指示辦理，就本案法制面協助提出相關釐清與處理建議 1 份，供本府交通局參考辦理，俾利本市優化公車日後之營運。</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>	
05	<p>今天早上氣象局已發布蓮花颱風之海上颱風警報，預計這兩天將發布陸上颱風警報，為因應本週颱風可能來襲，請林副局長協助督導相關局處做好防災救災整備作業，並請各區區長巡視轄區內易淹水區域落實防災治洪措施，隨時掌握轄區狀況並利用通訊軟體即時回報。</p>	<p>消防局 民政局 水利局 建設局 本府各機關 各區公所</p>	<p>消防局： 為防範蓮花颱風來襲，市府相關局處及各區公所已完成相關防救災器材之整備，並於 104 年 7 月 7 日 10 時成立蓮花颱風災害應變中心二級開設，由市府相關單位進駐進行防颱整備及應變事宜，並於中央氣象局解除蓮花颱風海上陸上颱風警報後，於是日 14 時 30 分恢復災害應變中心三級常時開設；另隨時掌握臺灣東方海面上昌鴻颱風之動態，必要時立即開設本市災害應變中心，以確保市民安全。</p> <p>民政局： 本局為因應蓮花颱風來襲，已積極進行以下整備作為： 一、為加強各區減災及整備工作，已於 104 年 5 月 10 日請各區公所確實調查所內防救災機具；各區公所回報測試結果皆可正常運作。 二、已於 7 月 6 日下午速以通報單傳請各區公所再次加強保養測試防救災機具，並請災害潛勢溪流之區公所，密切注意並研判危險警戒區域之居民，預為進行疏散撤離至安全處所等相關事宜；針對業務權責所管排水系統淤積部分亦請各區公所務必清除乾淨，避免淹水災害發生。</p>	<p>消防局： 繼續列管</p> <p>民政局： 繼續列管</p> <p>水利局： 繼續列管</p> <p>建設局： 繼續列管</p> <p>本府各機關： 繼續列管</p> <p>各區公所： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>水利局：</p> <p>一、本局為因應可能產生的大雨，於 7 月 6 日下午及 7 月 7 日下午分別召開二次防汛整備會議。本局已聯絡搶修搶險人員待命出勤、針對在建工程做好防汛整備措施，並派員至易淹水區域巡檢，適時掌握及回報最新情形。</p> <p>二、此外，本局也已備妥防汛整備物資：207 部大小型抽水機、950 座防汛搶險鼎塊，隨時投入應變防災工作，另儲備 3 萬 4,000 個沙包，市民可到離住家最近的區公所免費領取。</p> <p>三、本局也加強宣導，請市民免費下載「臺中水情」APP 掌握本市淹水、土石流、避難場所等水情資訊並了解最新颱風動向等最新水情；另 APP 也會主動提供民眾所在位置方圓 500 公尺內水位、土石流及封橋封路等警戒資訊及各項防災公告，請市民多加利用。</p> <p>建設局：</p> <p>一、為預防颱風襲臺，本局已於 104 年 7 月 5 日(中市建養字第 1040084110 號)函請各區公所多加留意相關氣象特報及天氣訊息，並函送「各區公所防颱整備及因應對策檢點表」，請各區公所事前做好檢點及整備工作；如區公所遇轄區豪雨來襲，得依現況本權責啟動橋梁、地下道巡檢機制。</p> <p>二、本局因應颱風來襲已完成進行本市各車行地下道警示設備(本市車行地下道依據等級分別設置淹</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>水自動警示 LED 跑馬燈、淹水自動啟閉柵欄、淹水簡訊通知系統等設施)之檢點、測試作業，現況各車行地下道警示設備及抽水機具良好，均可正常運作。</p> <p>三、為維災害期間工地之安全及避免影響周遭地區居民，已要求相關在建工程承包廠商加強相關鷹架設施之固定及各工區周遭區域之排水系統順暢，避免因豪雨造成淹水情事之發生。</p> <p>四、已通知各搶災、搶險開口契約廠商保持人員手機暢通，以利隨時聯繫。本局各工務大隊現有之抽水機計 7 臺，採機動性預佈方式待命，針對有抽水需求區域即行前往，以利迅速進行積水排除，以避免淹水之情形發生。</p> <p>五、因應本市橋梁、地下道通行安全，本局業已於 104 年 4 月 29 日、5 月 13 日針對各區公所承辦人員及各級長官辦理「104 年汛期整備及災害防救業務」說明會議及研習課程。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>	
06	<p>目前正進行 105 年度預算編列，市府團隊有心做事，但預算額度有限，因此，請三位副市長協助檢視所轄管局處 105 年度預算編列之情況，針對以前年度保留款過多之項目進行檢討，以研議容納新增建設項目：</p>	<p>都市發展局 水利局 交通局 建設局</p>	<p>都市發展局： 有關「綠空鐵道軸線計畫」，本局預計辦理內容說明如下： 一、為因應鐵路高架捷運化後橋下空間、舊鐵道及周</p>	<p>都市發展局： 繼續列管 水利局：</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>一、以「文化城中城」帶動中區再生發展重點有兩項，其一，發展「綠空鐵道」，即以臺中火車站新舊站為軸心，串連附近景點成為文化廊道；其二，「整治綠川」，感謝林副市長、李副秘書長及水利局的努力，希望透過汗水處理及水質改善，讓綠川再生及活化。將「綠空鐵道」及「綠川」及附近的商圈及文化景點串連起來，帶動整個舊城區的發展，請林副市長及李副秘書長協助督導本項計畫，務必於三年內完成，讓民眾知道市府是說到做到的團隊。</p> <p>二、請各局處長務必詳加檢視各局處 105 年度編列之預算，依據施政目標的實施期程、輕重緩急排定先後順序，特別是交通、建設等大型工程類。此外，請建設局將今(104)年度已通過之追加預算 4000 萬元準確用於各區里建設，並請民政局積極與區公所進行協調，對於明年度區政建設的預算優予編列，以符民需。</p> <p>三、除本市外，全臺各縣市皆已取消再生稻補助，為鼓勵農地活化及推廣種植非基改、有機農作物，本市也不再補助再生稻，改革必定會歷經陣痛期，請各區區長詳細說明並廣為宣導。</p>	<p>民政局 本府各機關 各區公所</p>	<p>邊環境之縫合，由復興路四段至林森路約 1.6 公里之綠空鐵道軸線範圍，高架後之橋下空間、臺中火車站周邊舊倉庫、宿舍等歷史建物及其周邊之土地之整體規劃、再利用與開發，勢將成為臺中市鐵路兩側都市空間縫合與再生之重要課題，故基於考量地方之發展並尊重了解地方之需求，實有推行本規劃研究之必要。</p> <p>二、為收集民眾意見，本局於 104 年度預計於各標案標餘款辦理「綠空鐵道軸線計畫前期規劃研究案」，並預定 104 年 8 月發包，工作項目如下：                      (一)相關沿線土地及分區資料收集與分析。                      (二)鐵路高架及舊鐵道留存構想研擬與定調。                      (三)民眾意見蒐集與溝通。</p> <p>三、105 年度辦理「鐵路高架沿線綠廊發展計畫」旗艦計畫之「1.6 公里綠空鐵道軸線」為規劃範圍，計畫內容原則如下：                      (一)研擬縫合原則及都市計畫通盤檢討土地使用管制及都市設計審議建議事項。                      (二)訂定未來臺中火車站沿線 1.6 公里之空間發展走向及定位，如：高架人行步道串連方式、舊鐵道及駁坎之保留及綠化等。                      (三)依據前開成果提供府內各局處後續發展建議事項，產生相輔加乘之效益。</p> <p>水利局： 有關指示事項第一點「…其二，「整治綠川」，感謝林副市長、李副秘書長及水利局的努力，希望透過汗</p>	<p>繼續列管 交通局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 民政局： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管 各區公所： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>水處理及水質改善，讓綠川再生及活化…請林副市長及李副秘書長協助督導本項計畫，務必於三年內完成…。」本局預計配合辦理事項如下：</p> <p>一、配合文化城中城推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，已於 104 年 7 月 11 日於第一廣場，請市長視察並宣示本府推動之決心。</p> <p>二、另 7 月 3 日本局向市長簡報說明綠川環境營造計畫後續推動重點，獲得市長認可並請林副市長擔任綠川專案小組召集人。</p> <p>三、本局將另案簽請成立該專案小組，將相關局處納入並定期或不定期開會研議確認相關案件進度。</p> <p>交通局：</p> <p>一、本局內部已於 7 月 10 日開會檢討 105 年度編列之預算，依據施政目標的實施期程、輕重緩急排定先後順序。</p> <p>二、本局捷運工程處皆依據本府施政目標，及各年度經費翔實需求分年度編列捷運烏日文心北屯線相關建設經費及臺中都會區鐵路高架捷運化計畫工程地方配合款，以期工程能順利配合施政目標有效推動。</p> <p>建設局：</p> <p>一、有關指示事項第二點，本局今(104)年度已通過之追加預算 4000 萬元分配乙節，因建設案件，從初期彙整區里民意及凝聚地方共識，至工程施工階段及後續營運管理，轄區區公所及里辦公處皆發揮必要之功能，針對區公所轉陳反映里長或民眾</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>之建議案，本局均十分重視，並邀集相關單位及人員(含公所)現場勘查後，視實際情形辦理，除公所定期舉辦之區里座談外，另民政局召開之區政會議亦邀集區長提供市政建議，以落實區域特性及充分傳達地方需求。</p> <p>二、為落實在地服務效率提昇，由區公所在地便民服務之政策，本局將考量各行政區域範圍、居住人口及基本建設發展等因素刻正研議代辦費經費分配，達到有效因應問題及解決地方需求，以落實在地建設及均衡地方發展，藉由經費之適當分配，期能使各行政區域均衡發展，共享高品質之公共設施環境，另本局亦辦理各公所督導查核機制，為工程技術之提升層面進行交流，以落實公共設施品質，藉由良性競爭拉近城鄉公共設施品質。</p> <p>民政局： 有關請本局積極與區公所進行協調，對於明年度區政建設的預算優予編列一事，本局訂於 104 年 7 月 13 日邀集本市各區公所，召開有關「105 年度一般施政計畫提預算審查會工作組初審表-未獲核列案件討論會議」，擬討論各區未獲核列案件確有必需且急迫之需求，將依會議決議提送本市張副市長知悉，俾利預算審查會議之審議。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			各區公所： 遵照辦理。	
07	有關新聞局及研考會彙編之「就職半年新政報告」，是本人將政見轉換為政策、政策執行為政績的具體作為，報告可分全區、山城、海線、屯區、市區，報告包括了全市與 29 區許多攸關市民權益的措施，以社會福利措施為例：托育一條龍、65 歲以上老人免費申裝假牙…等政策，請新聞局製發圖文並茂的宣導小手冊或傳單，並請各區區長了解後廣為宣傳，讓市民朋友更了解市府的施政、進一步維護市民朋友的福利，另請研考會追蹤各區宣導成果，簽告本人。	新聞局 研究發展考核委員會 各區公所	新聞局： 本案本局俟經費到位後，編印有關市府宣導手冊，讓市民朋友更了解市府的施政、進一步維護市民朋友的福利。  研究發展考核委員會： 本會已於 104 年 7 月 31 日函請各區區長廣為宣傳，並於 11 月 4 日前彙整截至 10 月底之宣傳情形函復本會，本會將統整各區回報資料後簽告市長。  各區公所： 遵照辦理。	新聞局： 繼續列管  研究發展考核委員會： 繼續列管  各區公所： 繼續列管
08	有關沙鹿區長反映該區出現不明人士野放毒蛇之情事，請農業局協助籲請民眾勿隨意野放動物、並請水利局及建設局協助進行南勢溪等野溪除草作業。另有關和平區長反映希望增設公車 153 路線停靠站、以及相關局處出席中央召開臺 8 線道路協商會議等，請併入和平專案，由林副市長協助督導處理。	農業局 水利局 建設局 研究發展考核委員會	農業局： 有關沙鹿區長反映該區出現不明人士野放毒蛇之情事，請本局協助籲請民眾勿隨意野放動物案，本局辦理情形如下： 一、本局於 104 年 6 月 24 日函請本市各區公所協助宣導並轉知各里辦公處舉報違法放生；本府警察局加強巡查與查緝放生案件；本府民政局宣導轄內宗教團體勿違法放生蛇類。 二、於 104 年 6 月 15 日及 6 月 23 日發布新聞請市民如發現有違法放生蛇類行為，請儘速通報 110、1999 或農業局(通報專線：04-25272571)處理，並	農業局： 繼續列管  水利局： 繼續列管  建設局： 繼續列管  研究發展考核委員會：

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 212 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p style="text-align: center;">將持續宣導勿非法放生。</p> <p>水利局： 本案南勢溪除草作業原指定清除範圍已清理完成(洗衣亭上游)，另新增洗衣亭下游約 100 公尺雜草已派廠商施作，預計於 104 年 7 月 16 日前清理完成。</p> <p>建設局： 經查公所已派員將堤岸道路雜草清除，並立警示牌警告。</p> <p>研究發展考核委員會： 本會已將研議增設公車 153 路線停靠站及本府各權責機關應出席中央召開臺 8 線道路協商會議納入和平專案列管，並於 104 年 7 月 16 日函請交通局、建設局及水利局擬定預定期程及相關辦理情形，本會依期程列管並賡續追蹤辦理情形，擬請解除列管。</p>	繼續列管

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>各位同仁及熱心公益的朋友們大家早，在此感謝國際獅子會 300-C1 區會長聯誼會為響應籌設中部地區燒燙傷重建中心，捐贈 50 萬元；我們於籌設之初設定以 2,000 萬元為募款目標，陸續已有企業界及民眾響應，目前累積金額已逾 1,000 萬元，請新聞局加強宣導，以挹注更多民間力量，促成中部燒燙傷重建中心的設立。上週本府社會局、衛生局也已與照顧燒燙傷患者有極豐富經驗的「陽光社會福利基金會」會商，研擬照護燒燙傷病患並照顧其家屬，「中部地區燒燙傷重建中心」成立後可望造福許多患者及家屬，並提供完善的後續復健醫療資源。此外，本人上週四前往榮總慰勞辛苦的醫護人員，感謝他們不眠不休的照顧傷患，並送上本市特產-高接梨，藉以聊表心意，也請他們多照顧自己的身體。</p>	新聞局	<p>新聞局： 有關促成中部燒燙傷重建中心的設立，本局擬透過本局 FB 粉絲團、局網最新消息、有線電視跑馬、本府 LED 電視牆跑馬、口播、LINE、月報與新聞發佈等管道加強宣導，以挹注更多民間力量。</p>	新聞局： 繼續列管
02	<p>上週市府最重要的施政即是「優化公車專用道-臺灣大道幹線公車」上路，上路初期難免有些磨合，感謝各界提供寶貴意見，市府也持續改進及修正，經過第一個週末，整體車況已漸入佳境，也發揮正面效益： 一、將 BRT 改成優化公車專用道，正是「穿著衣服改衣服」，有相當限制及困難度，然而市府對於所遭遇的問題也一一解決，包括：火車站前停靠站原即為臨時停靠站，出現擁擠的情況，經重新規劃動線，加派同仁與志工協助導引民眾搭車，已獲改善。公車班次和前車保持距離等需磨合的部分，也已請交通局再度召集所有公車業者進行協</p>	交通局	<p>交通局： 一、查優化公車專用道公車班次與車距控管，初期各業者於沿線主要站點先加派人力管控車距，另本處已於 104 年 7 月 21 日與業者召開協調會，並研擬車輛間距管控系統-駕駛員操作 SOP，後續並加強對駕駛員宣導週知，以利調控專用道車輛間距。 二、另改善站內公車動態顯示 LED 看板及提供正確資訊，目前已請動態維運廠商每天派人巡邏臺灣大道沿線專用道候車亭 LED 看板，並針對部分故障率較高 LED 看板加強硬體設備及韌體巡查維護，以確保 LED 看板正常運作。</p>	交通局： 繼續列管

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>調。至於閘門與公車門難以對合，導致不方便上下車的問題，交通局已在月臺上劃設行車停止線，讓公車司機有停靠標準；未來月臺閘門驗收完成後將會移除，就不會再有車門對不準出口的問題，而且月臺空間也會變大。此外，站內的公車動態顯示系統還有待改善，包括提供正確的資訊等，初步除了加強志工協助與宣導外，未來在行控中心完成驗收後，可望透過系統進行調控。另外，有關民眾反映 APP 資訊未更新部分，經查該 APP 為民間建置，請交通局協調民間業者同步更新。</p> <p>二、上週五(7/10)我也親自召開跨局處會議進行檢討，各項數據顯示：新措施實施後，慢車道行車較以往順暢；以往公車與汽機車擦撞的情況也有所改善；公車專用道及快車道速率僅微幅提升，請交通局再行研議改善；減少變換車道對於交通的調節與安全有所助益；公車班次、座位變多；海線直達市區免轉車，進一步縮短城鄉差距；而 10 公里免費也鼓勵更多人搭公車。總而言之，新的措施經歷磨合與陣痛後已陸續出現正面效益，這是一個對的政策，我有信心經過不斷的改善一定會更好。優化公車專用道上路後，不僅慢車道機車族叫好、海線地區市民也給予肯定，雖然對原本搭 BRT 藍線的通勤族，可能稍受影響，但只要總體效應是正面的，就是對的政策，就值得我們推動及改變。事實上，原 BRT 免費的政策依規劃應於今年 7 月 1 日結束，而配合優化公車專用</p>		<p>三、目前站臺及行控中心設備刻正由專管進行竣工查驗，將盡速完成驗收，以利後續政策推動。</p> <p>四、經查目前有 37 個單位申請動態資訊介接，本處已於 104 年 7 月 22 日通知介接申請人更新 APP 資訊，以利民眾查詢公車到站資訊。</p> <p>五、查優化公車專用道於 7 月 8 日全面上路，其優化公車 300-308 號等 9 條臺灣大道幹線公車上路後，其全程行駛於專用道上，行駛班次倍增，候車時間縮短一半以上，海線民眾到市區也都可一車直達，免除轉車不便之困擾，故本府除已於專用道候車站燈箱張貼優化公車相關宣導廣告外，亦印製酷卡、宣導 DM、海報並配送置本市各服務中心、區公所、客運場站、火車站、戶政地政事務所、各高中職、圖書館、咖啡廳，且印製聯絡單並協請本市所有高中職及沿線國中配合課程或聯絡簿發放給學生，另以夾報方式發放於沿線行經之各區，以向民眾廣為宣導周知。</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>道上路，將雙節公車編為 300 號公車，適用 10 公里免費政策，對原本搭乘 BRT 的市區民眾，也省下不少車資。請交通局多加宣導，讓更多民眾了解新制的優點。</p>			
03	<p>要建置大臺中的交通路網，須包括公路網及聯外道路等整體規劃，上週交通部公路總局已同意支持將外埔、大里道路納入生活圈道路交通建設計畫，其中外埔區「2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路」完工後將成為花博外埔園區對外主要道路，並可完善外埔區、后里區花博周邊的交通動線。而「大里聯絡道高架橋下增設平面道路新闢工程」，可改善臺 74 線從大里區草堤路至霧峰區柳峰路約 4.2 公里的路段，解決了沿線與一般道路無法銜接，以及高架橋下方左右兩側無側車道，無法服務大里區當地民眾交通需求之問題。這兩項工程預計可於 2018 年底前完工，可帶動周邊的交通發展。</p>	建設局	<p>建設局： 有關本府提報生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)之 2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路、大里聯絡道高架橋下增設平面道路新闢工程二案，交通部公路總局二區工程處已於 6 月 16 日完成初審，目前刻由交通部公路總局辦理複審作業，將俟審查結論廣續辦理相關事宜。另有關 2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路為配合 2018 臺中花博，加速期程，目前已先行辦理委託規劃設計監造招標作業，訂於 104 年 7 月 27 日開標，俟決標訂約後啟動本案規劃設計作業事宜。</p>	建設局： 繼續列管
04	<p>就長程的城市發展規劃，捷運仍是不可或缺的大眾運輸工具，在臺灣大道已轉型為優化公車專用道後，我也請交通局檢討原來的捷運政策，特別是捷運綠線將於 4 年後試營運、6 年後通車，需要與捷運綠線搭配的捷運路線，我認為捷運藍線非做不可，以帶動中區到全市區的沿線發展，請交通局積極規劃，向交通部爭取核定捷運藍線計畫。另外對於二線交會，位於臺灣大道、文心路口的捷運綠線 G9 站，請交通局、都發局等相關局處共同研議如何與周邊發展連結，並增加投資誘因，吸引民間共同開發。</p>	交通局 都市發展局	<p>交通局： 有關捷運藍線可行性研究計畫業於去(103)年陳報交通部審議，該部並於同年回覆審查意見在案，惟因配合本府多項政策變更，故刻正就現況再進行相關人文、社經及財務等資料更新，俟更新完畢後將再次提報交通部審議。</p> <p>都市發展局： 為市長裁示研議捷運烏日文心北屯線 G9 站土地開發與週邊發展連結、增加投資誘因，吸引民間共同開發一</p>	交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>案，本局辦理情形如說明：</p> <p>說明：</p> <p>一、查捷運烏日文心北屯線 G9 站西側鄰接新市政中心、東側緊鄰舊市區細部計畫，週邊大型商業設施包含新光三越百貨、大遠百及遠東愛買購物中心。</p> <p>二、有關新市政中心整體街廓、市政廣場、捷運綠線 G9-1、G9-2 場站等土地整體發展規劃(如地下街)相關都市計畫作業及法令限制說明如下：</p> <p>(一)查捷運綠線 G9-1 西側鄰接「公園用地」，依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定，「公園用地」得多目標設立「商場」使用。</p> <p>(二)次查新市政中心專用區土管要點規定臨臺灣大道側需退縮 20 公尺帶狀式開放空間，並要求捷運 G9 站往西至「廣兼停一」留設架空(地下)走廊等串連事宜(詳附件)。</p> <p>(三)再查有關捷運系統用地 G9-1 及 G9-2 兩者連接部分，倘需借道文心路，應由道路主管機關審認是否符合相關規定。</p> <p>三、綜上，依現行都市計畫規定，未來捷運烏日文心北屯線 G9 站得以臨臺灣大道沿線退縮及架空(地下)走廊等串連前揭大型商業設施，併同市府廣場前「公園用地」多目標開發商場，營造整體性商業中心。</p> <p>四、另考量未來如可將「文高用地(文高 17)」納入開發為第二市政大樓，可配合以地下行人穿越道串連臺灣大道兩側，增加南北側可及性及串連南北</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			商業行為。	
05	<p>近期大肚山上的都會公園，傳出多起不肖人士以毒餌毒狗事件，雖然都會公園屬內政部營建署管理，但毒餌毒殺流浪狗的事情已引起人心惶惶，市府以流浪動物零安樂死為施政目標，我絕不能容忍這樣的犯罪行為，因此請警察局積極偵辦，務必將歹徒繩之以法，給所有愛護動物的人士一個交代。</p>	<p>警察局 農業局</p>	<p>警察局： 一、有關大肚山都會公園發生多起不肖人士以毒餌毒狗事件，本局督飭第六分局積極查處，案經臺中市政府動物保護防疫處及本局第六分局組成專案小組，派員至案發現場周邊勘察採證，採取毒餌及狗屍送驗，經連日深入循線查訪及調閱路口監視器等偵查作為，掌握嫌犯身分及開車丟餌證據，報請臺中地檢署檢察官指揮偵辦。專案人員於 7 月 15 日上午 7 時許持搜索，至臺中市龍井區都會南路農舍執行搜索，查緝陳嫌到案，並起獲犯案農藥「納乃得」等證物。 二、經偵辦員警調查，本案嫌疑人陳○鎮(35 年次、住本市龍井區遊園南路、曾任龍井區「合併前」村長及鄉民代表)犯罪動機緣起所飼養之雞隻有上百隻遭野狗咬死，可能因此而懷恨報復；其犯罪手法係將摻毒之肉餌經過油炸加工，裝入食品用紙袋偽裝，再隨意投放於都會公園及周邊道路，以誘使犬、貓誤食致死。 三、全案偵訊陳嫌後檢具相關事證，依動物保護法第 6 條及第 25 條第 1 項第 1 款罪嫌將犯嫌隨案移送臺中地檢署偵辦。</p> <p>農業局： 一、本市動物保護防疫處分別於 104 年 7 月 6 日、7 月</p>	<p>警察局： 繼續列管 農業局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>8 日及 7 月 11 日接獲通報有犬隻疑似遭毒殺，皆已立即派員至現場處理，並將疑似毒餌及死亡犬隻胃內容物送至行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所檢驗。</p> <p>二、派員至現場巡視環境，清除疑似毒餌，並向遛狗民眾宣導注意安全，要求都會公園加強園區管理及主動廣播注意事項。</p> <p>三、104 年 7 月 15 日派員配合警察局第六分局至嫌疑人農舍及住家等處搜索，並將相關物證、犬隻解剖報告及毒物檢驗報告送交檢警偵辦。</p>	
06	<p>上週五我特地前往神岡浮圳視察道路拓寬工程，前市府辦理土地徵收，欲拓寬馬路並拆除浮圳，引起民眾的抗爭。神岡浮圳是臺中第一條水圳，也是全臺唯二的浮圳，更有將近 300 年的歷史，文化價值無可取代。我上任後請建設局、交通局等相關局處積極研議，終於找到兩全其美的方案：圳前路將不拓寬，浮圳不會被拆；浮圳南側已徵收的土地將施作行人與自行車道及綠廊，讓民眾騎自行車、散步，欣賞浮圳之美；交通部分則拓建堤南路，以因應豐洲一期工業區廠商及民眾所需，在此對相關局處的努力表示肯定。</p>	<p>建設局 交通局 文化局</p>	<p>建設局： 有關神岡區浮圳路南側已徵收之土地將研擬改為行人自行車道及綠廊方案，因已與原設計不同，本局將依政策方向規劃並辦理後續變更設計事宜。</p> <p>交通局： 本案建設局刻正辦理規劃設計，本局配合該局規劃內容辦理</p> <p>文化局： 一、浮圳文資身分及範圍之指定：浮圳文化景觀之法定身分已於 104 年 7 月 11 日經本市古歷聚暨文化景觀審議委員會決議登錄，其會議紀錄刻正簽陳中，後續俟查明該範圍之地籍號後，即辦理公告程序。 二、神岡浮圳文化景觀之後續相關事宜</p>	<p>建設局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 文化局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>(一)本局目前刻正辦理本市第三個文化景觀之公告程序。</p> <p>(二)為配合 2018 本市辦理花博活動，未來擬朝花都水岸規劃之方向進行，並辦理「葫蘆墩圳水系文化資產調查研究」計畫。</p>	
07	<p>上週我前往綠川視察，水利局「新盛綠川水岸廊道計畫」預計讓綠川開蓋，前提是污水處理改善必須做好，透過早溪引水以改善綠川水質、環境景觀及週邊交通，並可進一步改善臺中公園、臺糖生態園區等區域的水質：</p> <p>一、在此感謝水利局已向環保署爭取到 3 億 9 千萬元，進行水質淨化。本府並於明年度編列 1 億 6 千萬元進行引流、截流等工作，請財主單位支持。我們將「新盛綠川水岸廊道計畫」與今日的專案報告「綠空鐵道軸線計畫」，作為中區再生的兩大主軸策略。中區在三年後會完全不一樣。希望臺中能再現小京都風情，讓臺中的綠川媲美京都的鴨川、首爾的清溪川，讓臺中人的光榮感因為綠川的再生而實現。</p> <p>二、文化城中城的策略計畫，綠川水岸廊道 1.6 公里加上綠空鐵道 6.1 公里，恰巧共 7.7 公里，我將之稱為「綠綠臺中 77 計畫」，當其將每個如珍珠般的景點串為項鍊時，整體價值就不一樣。就「綠綠臺中 77 計畫」整合行銷部分，請研考會加強內部(製作簡報資料)行銷、新聞局強化外部整合行銷(製作動畫等宣傳方式)，以吸引民間力量共同</p>	<p>水利局 研究發展考核 委員會 新聞局</p>	<p>水利局： 一、有關「新盛綠川水岸廊道計畫」本局目前辦理事項說明如下： (一)綠空鐵道軸線計畫及新盛綠川水岸廊道計畫，為相交之軸線，透過各自的軸線定位與發展，能互相串連互通，強化自行車使用或慢步樂活的生活體驗。 (二)「臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)委託技術服務」已於 104 年 7 月 17 日發包，預計於 105 年 2 月規劃設計完成，105 年 4 月工程發包施工，105 年底完工。 (三)「早溪引流工程規劃設計委託技術服務」採購案簽陳中，預計於 104 年 8 月上網招標。 (四)「臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務」採購案簽陳中，預計於 104 年 8 月上網招標。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關「綠綠臺中 77 計畫」整合行銷，由本會加強內部行銷乙節，擬先配合民政局辦理之「行動市府新政說明會」，將相關資料納入簡報中，以利基層里長及議</p>	<p>水利局： 繼續列管 研究發展考核 委員會： 繼續列管 新聞局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	加入投資。		<p>員了解政策內容。日後亦將俟機加入各項簡報內容，以收政策宣傳之效。</p> <p>新聞局： 本案本局將俟確認經費來源後，以製作動畫等宣傳方式行銷，以吸引民間力量共同加入投資。</p>	
08	<p>臺中市是一個因鐵道而誕生的城市，也以臺中火車站為核心，臺中成為臺灣第一個都市計畫的城市，臺中的發展在臺灣的歷史上有著不可抹滅的重要性。回顧百年以來，臺中百年的歲月，成敗興衰，而下一個一百年，掌握在我們的手中，因此我們要以存舊立新的概念，推動臺中的發展。文化就像一個人的靈魂，每每能展現最核心的價值，我們找到以文化作為臺中發展的主軸，每每想到我們在創造新的歷史，就令人開心。以下針對「綠空鐵道軸線計畫」專案報告作以下裁示：</p> <p>一、許多青年朋友及文史團體相當關注「綠空鐵道軸線計畫」的推動與發展，感謝青年朋友組成「臺中文史復興組合」這些年推動鐵道文化的保存與發展，舊建築的保存須加上新的創新，才能讓文化資產保存有價值，也希望未來推動此計畫、包括招商投資等，能結合更多的民間力量及文史工作者的參與。</p> <p>二、「綠空鐵道軸線計畫」是推動文化城中城的策略性計畫，不但打通交通樞紐、提升觀光效益及復甦中區經濟，有其不可取代的重要性，為各項推</p>	<p>文化局 交通局 觀光旅遊局 都市發展局 建設局 水利局 經濟發展局 研究發展考核委員會 財政局 警察局</p>	<p>文化局： 有關鐵道沿線文化資產保存事宜，前於 104 年 6 月 16 日召開跨局處協商會議時，已由市長裁示：「併入『鐵路高架沿線綠廊發展計畫』內，由都市發展局主辦，並請文化局配合提供文化資產保存專業意見，供規劃設計時參照依循」本案本局將配合都市發展局需求辦理。</p> <p>交通局： 一、有關火車站周邊交通系統及動線的系統性規劃，已邀集交通部鐵路改建工程局於 104 年 8 月 2 日就各階段車站出入動線向市長進行現場簡報。 二、捷運藍線刻正進行可行性評估，有關火車站與捷運藍線共站部分，將於綜合規劃階段併同考量。</p> <p>觀光旅遊局： 一、「綠空鐵道軸線計畫」配合臺中火車站高架化，規劃鐵道周邊再生，串連臺中糖廠生態園區、鐵道園區、酒廠文創園區、刑務所園區等多個景點，形成綠空鐵道軸線，發展舊鐵道周邊觀光。俟都發局完成該計畫後，本局將規劃車站周邊景點經典旅遊路線，並結合周邊自行車道旅遊，建構復</p>	<p>文化局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 水利局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>動策略中之火車頭計畫；且臺鐵在今年底就會進行高架通車，請相關局處推動工作時須充分協調，並加速推動時程。</p> <p>三、透過舊鐵道的立體駁坎的保存與再利用，打造綠色廊道串連舊城區，並搭配綠川水岸計畫一併推動，結合自行車道及人本步道，進而帶動城中城的發展。請都發局統籌相關局處具體擬定及執行各項工作項目與期程，每月召開會議並定期管考，務必於三年內展現具體成果。</p> <p>四、為再現臺中市舊城區的榮景，落實舊市區文化資產保存、產業經濟活絡，市府已擬定「城中城再生綱要計畫」作為執行中區再生計畫的上位指導。請林副市長擔任總召集人，並請張副市長共同主持，請都發局負責成立推動會報，每月召開協調各機關的合作，並請研考會協助各項計畫期程控管。執行中若發現有利於中區再生或民眾福祉的計畫或策略，也希望各機關可隨時提出，請都發局主動配合檢討修正綱要計畫內容。</p> <p>五、「臺中市城中城再生自治條例」及「臺中市城中城產業再生發展中心組織自治條例」為關鍵法源依據，並與中區再生的成功息息相關。請依程序加速立法進度，以利推動中區再生及文化城中城發展的各項工作。</p> <p>六、有關鐵道文化園區規劃要盡速進行，並請交通局加速建構火車站附近的交通系統及動線的系統性規劃，並規劃未來搭配捷運藍線的共站問題，預留交通發展需要的空間及動線。</p>		<p>古慢活旅遊意象，並納入本市重要觀光亮點之行銷宣傳。</p> <p>二、此外配合城中城再生綱要計畫，本局負責工作項目如下三項：</p> <p>(一)「編製城中城旅遊地圖」：於 6 月 24 日拜訪在中區已耕耘逾 3 年的中區再生基地蘇總監(東海大學建築系教授)，尋求專業意見，並初步取得合作共識。擬規劃以文創或手繪風格呈現該區旅遊地圖，並凸顯城中城地區獨特的歷史特色及生活紋理。預定於 7 月下旬第二次拜訪，商議旅遊地圖編繪內容及方式。</p> <p>(二)舉辦「城中城輕旅行導覽活動」：預定與在地導覽協會合作辦理，刻正進行相關資料蒐集，預計利用特色建築及古蹟導覽、在地文史小故事、美食及 DIY 體驗等吸引國內外旅客，深入旅遊臺中，並將遊程結合 iBike，推廣本市綠色單車「城市輕旅行」概念。擬於 7 月下旬至 8 月上旬召集在地導覽團體召開第一次會議。</p> <p>(三)配合交通部觀光局期程申請「跨域亮點整備示範計畫及遊憩據點特色增值計畫先期規劃案」：有關本局辦理之「臺中市跨域亮點整備示範計畫及遊憩據點特色增值計畫整體提案規劃委託技術服務案」採購案，業於 104 年 6 月 24 日完成招標公告，104 年 7 月 7 日辦理開標，104 年 7 月 8 日辦理評選會議，104 年 7 月 13 日辦理與廠商議價及決標，刻正規劃跨域亮點整備示範計畫提案內容，預計將於 104 年 8 月底提報交通部</p>	<p>研究發展考核委員會： 繼續列管</p> <p>財政局： 繼續列管</p> <p>警察局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>七、請林副市長協助督導水利局召開跨局處會議，研議本市清淤疏濬所產生之土石方之運用，如筏子溪、大甲溪等，透過公開透明、合法的程序辦理土石方標售作業，以挹注市庫收入。</p>		<p>觀光局爭取補助。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、有關指示事項第三點，臺中舊市區以「文化城中城」為主軸，推動中區發展與再造，並列為臺中好生活 2025 旗艦計畫之重點項目；為促使臺中舊城區資源連結與活化再利用，達成「文化城中城」計畫之願景，以「綠空鐵道軸線計畫」以及「綠川水岸計畫」作為文化城中城之發展軸帶，作為臺中舊市區資源連結之「線」的連結，配合相關資源之投入，促成臺中舊市區「面」的發展。</p> <p>二、有關綠空鐵道軸線計畫，為因應鐵路高架捷運化後，探討橋下空間、舊鐵道及周邊環境之空間縫合計畫。以透過研擬舊鐵道的立體駁坎之保存與再利用方式，打造綠色廊道串聯舊城區。本案由復興路四段至林森路約 1.6 公里之作為本案之計畫範圍，其規劃內容及期程，配合臺中市文化城中城再生計畫及綠川水岸計畫，於 104、105 年辦理初步資料及民眾意見蒐集與溝通、研提前期空間發展構想及執行方案。綠空鐵道軸線計畫預計辦理工作項目如下：</p> <p>(一)104 年度預計辦理工作項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 相關沿線土地及分區資料收集與分析。</li> <li>2. 鐵路高架及舊鐵道留存構想研擬與定調。</li> <li>3. 民眾意見蒐集與溝通。</li> </ol> <p>(二)105 年度辦理「鐵路高架沿線綠廊發展計畫—綠空軸線計畫」規劃設計案，計畫內容如下：</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>1. 研擬縫合原則及都市計畫通盤檢討土地使用管制及都市設計審議建議事項。</p> <p>2. 訂定未來土地空間發展走向。</p> <p>3. 並提供府內各局處後續發展建議事項，產生相輔加乘之效益。</p> <p>三、有關指示事項第四點「城中城再生綱要計畫」，涉及後續督導短中長期執行方案與計畫部分，本局業於 104 年 6 月 29 日簽奉市長核可，並移請本府研考會主政辦理(如附 104 年 7 月 1 日府授都更字第 1040116332 號函影本)。為落實綱要計畫之指導，奉指示將請林副市長擔任總召集人，並請張副市長共同主持，請本局負責成立推動會報，每月召開協調各機關的合作，並請研考會協助各項計畫期程控管。</p> <p>四、有關指示事項第五點「臺中市城中城再生自治條例」及「臺中市城中城產業再生發展中心組織自治條例」加速立法進度事宜，本局刻正依 2 次臺中市再生及發展委員會專案小組 104 年 6 月 5 日、7 月 10 日會議決議，簽陳辦理召開臺中市再生及發展委員會第 2 次會議(日期暫定 104 年 8 月 6 日)，後續將依委員會決議暨相關自治條例推動程序辦理。</p> <p>五、有關指示事項第六點，火車站附近交通動線規劃及捷運藍線共站一節，俟交通局提出具體規劃內容後，如有都市計畫變更需求，再行配合辦理都市計畫變更。</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>建設局：</p> <p>一、有關指示事項第三點，騰空廊帶簡易綠美化部分，本局刻正籌措經費辦理中，將於設計規劃階段配合都市發展局計畫內容(綠空鐵道軸線計畫、城中城再生綱要計畫等)進行考量，完善都市發展局計畫之執行。</p> <p>二、有關指示事項第四點，臺中市城中城再生計畫-交通路網建置短期行動方案-人文歷史步道部分，本局配合該步道障礙物排除，預計 104 年 7 月 31 日前完成；另水綠景觀串連短期行動方案-規劃人文歷史步道部分，本局將配合文化局設置步道系統空間完成後，再設置指示牌及解說牌。</p> <p>水利局：</p> <p>一、有關指示事項第三點</p> <p>(一)配合文化城中城推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，已於 104 年 7 月 11 日於第一廣場，請市長視察並宣示本府推動之決心。</p> <p>(二)綠空鐵道軸線計畫及新盛綠川水岸廊道計畫，成為相交之軸線，透過各自的軸線定位與發展，又能互相串連互通，強化自行車使用或慢步樂活的生活體驗。</p> <p>(三)本局將另案簽請成立綠川專案小組，將相關局處納入並定期或不定期開會研議確認相關案件進度；並配合都發局執行綠空鐵道軸線計畫之進程，持續推動綠川廊道環境營造工作。</p> <p>二、有關指示事項第四點：後續執行中若有利於中區</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>再生或民眾福祉的計畫或策略，本局將提出並請都發局配合檢討修正綱要計畫內容。</p> <p>三、有關指示事項第七點</p> <p>(一)本局配合本府財政局、主計處推動之「開源節流實施作業計畫」，於 101~104 年度於該計畫配合之臺中市政府開源節流實施要項-開源方面-非課稅收入部分列入本項河川疏濬兼供土石採售分離作業項目內容，以期增加市庫收入。</p> <p>(二)計畫實施迄今，本局辦理臺中市河溪疏濬作業疏濬作業評估及申請委託技術服務，先後對本市轄內市管河川及區域排水完成淤積調查，經評估後均不符合疏濬實益。爰歷年執行疏濬工作，除 101、104 年度兩次辦理和平區雪山坑溪疏濬計畫外，標的均為中央管河川。</p> <p>(三)承上，礙於代辦中央管河川疏濬初期投入成本費用高、申請程序冗長，且核准內容係由經濟部水利署主導，致核准區段、數量、時間點往往不如預期。</p> <p>(四)河川疏濬主要目的為增進行水空間以提高防洪功能，增加收入部分僅屬附加價值，惟未必皆能產生盈餘。本局將依市長裁示召開跨局處會議研商可行機制。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、為將臺中打造成為青年創業的國際友善城市，本市推動青創城市「佈群聚」政見目標及中區再生政策，活化中區閒置空間及強化創新企業於中區</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>深根。</p> <p>(一)協助青年創業，針對「舊城文化」及「社會企業」青年創業家，建置中區「舊城新創—創業服務虛實整合平臺」，透過制定中區展店創業資訊服務窗口及標準作業流程來服務中區青創家，除了邀各界專業公會團體、民間組織或專家學者等解決一般性創業問題，並透過此平臺尋求其他政府或組織資源支援，整合公私部門資源，以加速年輕人盡速於中區創業展店之實現。</p> <p>(二)中區再生「輔導青年微型創業」，將辦理創意市集及空間創意競賽行銷活動吸引青年創業家走進中區尋求創業空間，以降低中區空屋率，創造中區商圈消費人潮。</p> <p>(三)辦理青年創業家甄選：預訂甄選 15 位具創新及創業能力的青年創業家團隊，透過「通路媒合」、「空屋媒合」、「在地資源盤點」及「顧問輔導」等四大資源挹注，建置新中區商業模式。</p> <p>二、打造「青創產業在中區」品牌形象，以引導在地中堅企業與大型企業的公益性資源投入，將此促進中區商圈產業升級，形成新興青創產業聚落，振興中區經濟。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關指示事項第三、四點，本會業訂於本年 8 月 10 日召開「臺中市城中城再生綱要計畫」再生策略第 1 次專案管考會議，並由林副市長及張副市長共同主持，俟都發局推動會報成立後，再行評估是否併入該會報</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>進行專案管考。</p> <p>財政局： 本局配合辦理。</p> <p>警察局： 本局為有效防制砂石(大貨)車、預拌混凝土車等大型車肇事案件發生及維護用路人安全，業於 104 年 7 月 13 日以中市警交字第 1040053071 號函各分局持續要求各單位針對轄內大型車易超載或肇事路段，編排專案勤務並派員加強取締，每月檢討執行成效。</p>	
09	<p>有關舊市區(原大臺中州)及干城等區域仍有大量公有土地，屬中央或原省政府用地，考量本府升格為直轄市後，應配合城市之整體發展需要，善加利用及開發。在此請張副市長、林副市長及地政局等相關機關研議辦理公有土地資產調查，並配合都市再生、文化、經濟發展，規劃再利用之可行方案，適時與中央部會進行協調。</p>	<p>地政局 財政局</p>	<p>地政局： 一、舊市區及干城區域屬中央或其他縣市有土地及臺糖公司所有土地，由本局辦理公有土地資產調查。至本市所有土地部分，因主管機關為財政局，其相關管理、使用情形，宜由財政局檢討。 二、為符使用規劃需要，前述調查結果將排除使用分區為道路、公園、綠地等土地。 三、預計 8 月 3 日前完成清查，所調查土地清冊等資料送本市各相關單位評估規劃再利用之可行方案。</p> <p>財政局： 一、目前位於本市舊市區及干城等區域內之大面積公有閒置土地，多屬軍方(營改及眷改)及財政部國有財產署(以下簡稱國產署)經管之國有土地。近年來國產署已陸續辦理設定地上權招商開發國有非公用土地，至列為變產置產之眷改及營改土</p>	<p>地政局： 繼續列管</p> <p>財政局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>地，因行政院限售 500 坪以上公有土地政策而停止標售。</p> <p>二、本市倘因地方建設或產業發展需求，而需利用該等國有土地時，本局將協助各機關辦理撥用或合作開發等，並配合出席相關會議及提供具體建議供參。</p>	
10	<p>有關教育局所提修正「臺中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」，有鑑於之前新北市發生割喉案件，開放校園務必以維護校園安全為優先，同時開放時間要保留彈性，並諮詢學校、家長及社區等意見，在落實開放校園同時，亦要維護學童安全。</p>	教育局	<p>教育局： 本局業於 104 年 6 月 18 日以中市教中字第 1040044657 號函知本市各級學校辦理校園延長開放事宜，說明如下：</p> <p>一、依據 104 年 6 月 2 日召開「研商本市執行校園延長開放改善措施及策進作為」會議決議辦理。</p> <p>二、本局業已撥付第一階段及第二階段實施校園延長開放時間學校配套措施所需經費，並爭取 105 年度經費補助第三階段校園延長開放時間學校所需配套經費，俾利各校進行照明、監視器、鋪面改善及安全區隔設置工程，提供社區民眾安全夜間活動場地。</p> <p>三、基於學校教學活動及校園安全管理維護所需，本局刻正辦理修正「臺中市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」部分條文，校園延長開放可採下列「彈性」原則實施：</p> <p>(一)時間：學校可視實施現況，評估社區民眾使用效益，調整校園延長開放起迄時間，不強制開放到夜間 10 時。</p> <p>(二)空間：學校可衡酌配套措施執行情形，評估管理</p>	教育局： 繼續列管

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 213 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>維護能力，決定開放的場地範圍，以維護學生學習權益及民眾活動安全。</p> <p>四、為使民眾清楚明瞭校園延長開放時間及場地，請學校於校門口公告開放時間、區域及相關注意事項；若遇天候不佳或特殊情形，基於安全考量，學校可視情況調整開放時間及場地。</p> <p>五、學校實施校園開放可結合社區人力、家長與運動民眾，成立校園安全巡邏志工隊，共同維護校園安全。</p> <p>六、如學校執行校園延長開放政策發生法律訴訟案件，本局將提供訴訟費用補助及行政協助。</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	<p>每週召開市政會議讓人有感於時光的飛逝，轉眼已到了 7 月份，市府團隊也已提出許多亮眼的施政表現，而市府所提追加預算經市議會通過後，許多攸關市民福利的重大政策陸續實施，各局處及區公所已開始積極宣傳，包括托育一條龍、65 歲以上老人免費假牙、營養午餐部分補助、10 公里公車免費、優化公車道等，甚至有區長展現創意，製作宣傳道具，利用活動時發放傳單宣導，這也是政府的職責，請相關局處及各區公所務必持續加強宣導，讓市民對於施政有所感受，也讓市民了解自己應有的權利。另外，有關民眾擔心托育一條龍措施實施後，恐有部分幼兒園因此變相漲價之虞，在此請教育局及社會局積極進行宣導、查處，積極預防類似情事，不容許讓原本的補助費用反成為業者漲價的理由，因為補助與津貼只是一種手段，主要是為了讓幼兒有更好的托育環境，並提供更完整的機構式或居家式保母照護服務，帶動幼教市場的發展，若有業者趁機漲價，務必依法嚴予裁罰。</p>	<p>各區公所 教育局 社會局</p>	<p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>教育局： 一、「臺中市幼兒園收費退費辦法」第 5 條已明定本市公立幼兒園收費基準，並規範私立幼兒園應依自訂次學年度之收費數額，應於每年 6 月 30 日前報教育局備查，並於備查後對外公布。爰公立幼兒園收費數額本受教育局控管，私立幼兒園 2-4 歲收托費用，配合本府「2 至 4 歲幼兒學前教育補助方案」104 學年度不得高於前一學年度之收費數額，並經教育局備查始得進行收費。</p> <p>二、配合本府 104 年 8 月即將推動的托育一條龍政策，教育局規劃自 104 學年度起辦理「2 至 4 歲幼兒學前教育補助方案」，同時為落實政策精神實質減輕家長育兒負擔，併同要求各幼兒園 104 學年度 2 至 4 歲的收費不得高於前一學年度之收費數額，以避免幼兒園變相漲價。若幼兒園私自調整收費，以超過本局備查之數額或項目收費，經查證屬實除應立即退費，並依「幼兒教育及照顧法」第 51 條規定處負責人新臺幣 6,000 元以上 3 萬元以下罰鍰外，該幼兒園自次學年度不得再向本局申請幼兒就學補助。</p> <p>三、未來倘若幼兒園基於提升教學品質等因素有提高收費的需要，也須經過法定程序送審通過後才可向家長收取。本局將嚴格把關，以保障家長權益。</p>	<p>各區公所： 繼續列管</p> <p>教育局： 繼續列管</p> <p>社會局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>另建議於選擇幼兒園時務必向園方瞭解收費項目及額度，同時可與幼兒園簽訂書面契約，將收費項目及額度納入契約藉以約定雙方權利義務關係。</p> <p>社會局：</p> <p>一、本局係透過托嬰中心訪視輔導團電訪時，向家長了解托嬰中心收費狀況是否有漲價情形，並於托育費用補助申請案審核時核對托育契約書上的托育費用是否符合協力標準。</p> <p>二、平價托育服務實施計畫規定，協力托嬰中心所有收費皆須按實開收據給家長，並應接受本局不定期查核。另訂有退場機制「協力托育人員或協力托嬰中心擅自調高收費總額、改變原收托條件或另立名目向家長收取非必要之費用，經查證屬實者，當年度如欲繼續參與協力托育人員或協力托嬰中心，應調回最近一次為協力托育人員或協力托嬰中心時函報本局核備之收費額度及收托條件，並應退還家長相關差額(須檢附家長領據等相關佐證資料)，且須繳交超收總金額 20%之違約金予本局，經本局同意後始得恢復協力資格。再犯者或不配合者提經本市托育制度管理委員會審議，喪失協力資格，且其自次年起連續二年不得申請為協力托育人員或協力托嬰中心」，藉此做為把關機制。</p>	
02	交通問題的解決是市民最關心的公共建設，長遠的規	交通局	交通局：	交通局：

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>劃需以複合式交通為主，整合各類大眾運輸工具，打造臺中四通八達的交通。舉例而言，捷運及軌道運輸是大動脈，公車運輸系統是小動脈，i-bike 是微血管，而其中最重要的就是轉運站，建置完備的轉運站以提供民眾方便的轉乘，為此，我上週特別到水湳轉運中心預定地視察，並將之定位為臺中最重要的轉運站。水湳的位置是山海屯、市區與原縣區的中心點，結合國道客運、輕軌橘線、公車、i-bike 的連結點，是一重要的交通樞紐，目前規劃將引進民間投資，民間聯合開發大樓及地下停車場，並可納入社會住宅方案，提供平價及優質社會住宅。此外，上週我們視察太平新光區段徵收配餘地，正研擬作為社會住宅的預定地，水湳轉運站及太平新光預定地皆符合市府「三好一公道」的原則：地段好、建物好、機能好且價格公道，市府正努力在今年年底前找到 1 萬戶社會住宅用地，以努力達成社會住宅政見。</p>	<p>都市發展局</p>	<p>本局正委託顧問公司辦理水湳轉運站民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業，將以「國道客運城」為發展方向，結合國道客運、公路客運、市區公車、輕軌、計程車及 iBike 轉乘接駁，並規劃國道客運城結合附屬事業的商業開發及納入社會住宅方案，依促進民間參與公共建設法吸引民間企業參與開發，完成後除可提供便利舒適的公共運輸轉乘環境，還可提供平價及優質社會住宅。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、本局目前積極引進民間資源興辦社會住宅，委託專業團隊針對部份社會住宅興辦基地進行開發方式評估，並於 104 年 7 月 30 日辦理 2015 年臺中市社會住宅徵求民間投資說明會。有關水湳轉運中心規劃引進民間投資，民間聯合開發大樓及地下停車場，並納入社會住宅方案 1 節，本局將配合交通局積極辦理。</p> <p>二、有關太平新光區段徵收配餘地研擬作為社會住宅預定地部份，因該基地較具民間投資興辦潛力，業於 104 年 7 月 30 日本府辦理之 2015 年臺中市社會住宅徵求民間投資說明會中正式提出，徵求民間參與興辦意願，本局將積極辦理前置規劃作業。</p>	<p>繼續列管</p> <p>都市發展局： 繼續列管</p>
<p>03</p>	<p>上週我多次前往海線視察各項工程進度，海線地區的民眾感受到市府團隊對於海線的用心，爾後我也將安排前往山線地區視察，在此與大家分享相關心得：</p>	<p>交通局 建設局 觀光旅遊局</p>	<p>交通局：</p> <p>一、本局將配合觀光局濱海南端自行車道建置工程，105 年於清水、大甲共規劃約 15 站 iBike 公共自</p>	<p>交通局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>一、在海線區域，從白海豚館轉型的「三合一海洋生態館」、「高美濕地」與「梧棲漁港」的海線雙星計畫，正是海線地區的觀光亮點；尤其高美濕地更是人潮不斷，兼具觀光與生態保育的價值。我上週也前往高美濕地瞭解周邊建設的進度，包括明年即將完工的「高美濕地遊客服務中心暨體驗館」及南側 20 米道路，並結合 i-Bike 發展觀光經濟，串連在地人文景觀與建築景點，以及「公 69 公園暨轉運停車場」等工程，都進行得相當順利。此外，清水鰲峰山公園也於改造後重新啟用，園區內有許多運動健身與親子同樂的設施，結合生態、防洪治水及環境營造；此外，由於松柏漁港是具有特色的農村漁港，市府規劃興建魚貨多功能集貨場，結合地景地貌、避免過度水泥化，打造松柏漁港成為新興的觀光休閒漁港。</p> <p>二、「暫停，是為了有更好的規劃」，為避免清水工業區成為另一個大埔事件，我參加清水工業區座談會，重申暫停開發清水工業區的決定，並要求任何在此區的開發行為，都不能危害高美濕地的生態保育。未來進行規劃時，也將利用召開公聽會等方式、廣納民意，在生態保育與產業開發中取得平衡。清水甲南地區約有 244 公頃的農業土地，是臺中僅有很大面積的農地，也臨近高美溼地，其中原清水產業園區占了三分之一的土地(約 81 公頃)，所以開發時要顧及對周邊環境的衝擊，請張副市長主持跨局處小組，研擬清水甲南地區發展的新定位，同時納入地方民意進行定位規</p>	<p>經濟發展局 農業局</p>	<p>行車租賃站，106 年沙鹿、梧棲共規劃約 10 站 iBike 公共自行車租賃站；另已規劃於公 68 停車場(高美濕地遊客中心)、公 69 停車場、白海豚生態館等相關點位設置 iBike 租賃站作為短程接駁運具，預計 106 年完成。</p> <p>二、本案權管機關建設局已於 104 年 7 月 27 日召開「高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程(公 69)可行性評估及規劃」報告審查會，依據該報告停車場初步規劃大客車 50 格、小客車 568 格及機車 205 格，預計於 106 年 4 月竣工。</p> <p>建設局： 有關指示事項第一點，本局相關工程目前辦理情形如下： 一、「白海豚生態館興建工程」自 104 年 4 月 6 日起停工，於 5 月 7 日召開規劃方向暨場館定位協調會，請設計單位納入高美及梧棲等當地景點，並以濕地到海洋為主軸重新規劃，及參考後續潛在營運廠商建議，將海洋生物展示(水族館)、遊艇服務中心(遊艇俱樂部)及景觀餐廳等用途納入規劃，併同辦理相關圖說及預算修正，後續分別於 5 月 29 日、6 月 3 日及 6 月 29 日召開協調會討論規劃成果。市長 104 年 7 月 2 日視察本工程，為期本案符合觀光及生態保育的價值，乃轉型定位為「三合一海洋生態館」，設計單位於 7 月 23 日提出最新設計成果，俟修改設計圖後，將請承商儘速於 10 月辦理復工。</p>	<p>建設局： 繼續列管</p> <p>觀光旅遊局： 繼續列管</p> <p>經濟發展局： 繼續列管</p> <p>農業局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>劃，讓社區與年輕人共同參與，希望「化危機為轉機」，以「人本、生態、共榮」方式進行規劃。</p> <p>三、規劃海線產業發展時請導入「青年加農、農業賢拜」的政策，從臺中港到清泉崗機場畫一條線，南側以關連、大肚山等工業區為主，北側接連到大甲溪，未來將以農業、生態及文化為主要元素，希望經營出不一樣的農村景象，結合海線雙星、自行車道等把週邊串連起來，將其打造成為「清水小鎮、樂活海線」精緻農業、文化觀光的地區，這些顯示只要我們經常傾聽民意、發揮創意，就能有許多不同的收穫。</p>		<p>二、「高美濕地遊客服務中心暨體驗館」一期工程截至 104 年 7 月 23 日，施工進度為 82.46%，目前施作室內裝修、地坪地磚施工及景觀工程等，承商正加緊趕工，後續並將配合二期裝修及軟體工程之進行，全案預定於 105 年 3 月底完工，俟完成驗收並取得使用執照後開放使用，期為臺中海線地區一亮點。</p> <p>三、「高美濕地遊客中心南側 20 米道路開闢工程」計畫開闢長度 810 公尺(含 110M 跨清水大排橋梁)，寬度 20 公尺，所需工程費用約 2 億 2,000 萬元，已提報 105 年先期計畫，目前刻辦理委託設計監造技術服務招標作業(簽辦呈核中)，預計 106 年年底完工。</p> <p>四、「公 69 公園暨轉運停車場案」訂於 104 年 7 月 27 日召開先期規劃報告審查會。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、白海豚海洋生態館工程預算為 5 億 5,000 萬元，採分年編列，103 年 1 億元，104 年 5,000 萬元，105 年 2 億元，106 年 1 億元，107 年 1 億元，於 103 年 12 月底開工，已完成建築物部分基礎底板，惟因相關規劃內容尚須檢討調整，工程於 104 年 4 月 6 日起暫時停工，並於 104 年 5 月 1 日起由本府建設局接手代辦本案工程並重新規劃及定位場館，另本局也同時在進行遊艇基地評估作業，未來將與白海豚海洋生態館、梧棲觀光漁港串連，成為海線觀光新亮點。</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>二、本局已於海線規劃濱海自行車道系統，計畫範圍北自大甲，南至大肚，目前已完成大甲至大安沿線，另於 104 年度辦理「臺中市濱海南端自行車道興建工程」將接續完成大安至大肚路段，已於今年 3 月開工，預計年底前完工，完工後除可串連苗栗及彰化縣外，亦可結合附近包含龜殼生態公園、大安休閒農場、高美溼地、梧棲漁港、大肚溪口水鳥自然公園等遊憩資源，打造新遊憩型態。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、本局後續將園區基地先前相關調查資料提供予農業局及文化局參考，另外將就發展休閒農業等面向研擬初步規劃方案，預計於 8 月中旬舉辦「清水產業園區基地重新定位會議」，屆時將由張副市長主持，並邀請本府相關局處共同研商檢討。</p> <p>二、本局預訂於 105 年起委託辦理「策略性發展地區產業發展及招商計畫」，研議規劃如建立市港合作招商機制、海空港新興產業創新區域規劃、臺中港物流、教育培訓及會議展覽中心可行性評估規劃等項目。</p> <p>農業局：</p> <p>一、本局訂於 104 年 7 月 31 日與清水甲南地區當地青年農民進行座談，提供目前本府與中央之各項農業輔導政策，如依照農業產銷組織輔導辦法輔導當地組成產銷班，又如依據農村再生條例輔導當地參與農村再生，期望藉由座談了解在地居民對考該區發展之願景與方向，本局將透過各種輔導</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			措施管道，讓清水甲南地區農村活化再生，促進農村永續發展。 二、未來將依指示將「青年加農、賢拜傳承」計畫導入海線，擴及山、海、屯區，打造不一樣的臺中農業生產，結合生活、生態與觀光，建構六星級的大臺中新五農。	
04	現在正值議會休會期間，但是市政推動正如火如荼地開展，我也將從 8 月 5 日起深入各區，率領局處首長及區長展開 9 場次的「行動市府新政說明會」，就市府推行的政策向市民報告，並傾聽民意，第一場選定海線清水地區舉行，屆時請區里長、當地民意代表及意見領袖共同參與，希望藉由雙向溝通，發揮市政下鄉功能，讓政策推動時更為周延，在此也請相關局處積極準備、妥善安排說明會事宜。	民政局 研究發展考核委員會	民政局： 一、104 年 7 月 24 日以中市民行字第 1040026271 號函文通知主辦公所說明會相關細節。 二、104 年 7 月 27 日以府授民行字第 1040166824 號函文通知相關局處預登首長各場次行程。 二、本局將於 104 年 7 月 29 日下午 3 時 30 分於清水區公所(第一場)召開籌備會議，以利各區公所實地了解活動流程及細節。  研究發展考核委員會： 依據民政局簽核「行動市府新政說明會」分工作業，本會負責製作各場次 15 分鐘的市政簡報，供輪值局處首長報告參考。簡報將於預定舉行日期前一周提供，第一場次 8 月 5 日之簡報已於 7 月 29 日提供，後續場次會依限提供給輪值局處參考運用。	民政局： 繼續列管  研究發展考核委員會： 繼續列管
05	今日交通局所進行的「臺灣大道優化公車專用道成果及改善報告」檢討及專案報告，在兩週前於清水港區藝術中心舉辦府外市政會議時，交通局曾針對優化公車專用道上路提出專案報告，當時我要求交通局於實施兩週後，提出檢討策進報告，以了解「優化公車專	交通局 環境保護局 研究發展考核委員會	交通局： 一、查優化公車專用道公車班次與車距控管，初期各業者於沿線主要站點先加派人力管控車距，另本處已於 104 年 7 月 21 日與業者召開協調會，並研擬車輛間距管控系統-駕駛員操作 SOP，後續並加	交通局： 繼續列管  環境保護局： 繼續列管

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>用道」實施前後的差異。優化公車專用道的規劃是「穿著衣服改衣服」，無法在最理想的設計下執行，因此我們需概括承受並虛心檢討，以期達到正面效益極大化，新政策實施兩週來，我認為是「軟著陸」(soft landing)，未來仍請交通局盡速完成行控中心設置，讓公車班距更穩定，進一步提升行車速率。</p> <p>從客觀數據來看，這兩週的調查顯示優化公車專用道之改善符合我們預期的效果，初步而言，除了臺灣大道整體交通暢順之外，大致上效應是正面的，有顯著改善。另有兩項重要的政策目標，一是整體大眾運輸量提升 9%，請交通局研議提升搭乘公車的人數。另一目標是有效縮短城鄉差距、特別是海線及偏鄉的民眾，相當符合我們的施政理念，帶動城鄉均衡發展。此外，目前部分區域無優化公車專用道，如大肚、龍井等地區，請本市各區區長調查轄區內民眾搭車的需求，以作為明年度新增幹線公車路線規劃的參考，讓偏遠地區的市民享有「行」的基本人權。這些效益顯示「優化公車專用道」的改革是一個對的政策，感謝交通局、環保局、警察局、建設局、民政局以及新聞局等相關局處同仁的努力，也感謝志工朋友的熱心協助，請各局處對於有功的同仁予以嘉勉及肯定。以下是我的幾點裁示：</p> <p>一、目前臺灣大道上慢車道車速提升比例大於快車道的提升比例；而且，在其他公車路線旅行時間變快的同時，原 BRT(現改為 300 號)車速卻變慢，快慢車道及交通工具的影響仍有差異；原中正路路段車速也出現降低的情形。這些都是可以再改善</p>		<p>強對駕駛員宣導週知，以利調控專用道車輛間距。</p> <p>二、另改善站內公車動態顯示 LED 看板及提供正確資訊，目前已請動態維運廠商每天派人巡邏臺灣大道沿線專用道候車亭 LED 看板，並針對部分故障率較高 LED 看板加強硬體設備及韌體巡查維護，以確保 LED 看板正常運作。</p> <p>三、目前站臺及行控中心設備刻正由專管進行竣工查驗，將盡速完成驗收，以利後續政策推動。</p> <p>四、經查目前有 37 個單位申請動態資訊介接，本處已於 104 年 7 月 22 日通知介接申請人更新 APP 資訊，以利民眾查詢公車到站資訊。</p> <p>五、查優化公車專用道於 7 月 8 日全面上路，其優化公車 300~308 號等 9 條臺灣大道幹線公車上路後，其全程行駛於專用道上，行駛班次倍增，候車時間縮短一半以上，海線民眾到市區也都可一車直達，免除轉車不便之困擾，故本府除已於專用道候車站燈箱張貼優化公車相關宣導廣告外，亦印製酷卡、宣導 DM、海報並配送置本市各服務中心、區公所、客運場站、火車站、戶政地政事務所、各高中職、圖書館、咖啡廳，且印製聯絡單並協請本市所有高中職及沿線國中配合課程或聯絡簿發放給學生，另以夾報方式發放於沿線行經之各區，以向民眾廣為宣導周知。</p> <p>六、本局交通工程科辦理情形：                      (一)臺灣大道二段(往火車站方向)/忠明路口，車道配置為二左轉車道、二直行車道，路口兩側直行車道數一致。</p>	<p>研究發展考核委員會： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>的項目。請交通局設法將公車班距控制在更穩定的範圍；調整臺灣大道一段(原中正路)公車停靠位置及路邊停車格位；並著手規劃調整五權路至忠明路道路路型及號誌時向管制措施。</p> <p>二、為使新措施執行得更好，仍須努力縮短市民適應新措施的磨合期。短期內仍有賴交通局安排志工迅速提供乘車資訊，避免民眾不熟悉所引發的批評與抱怨；但根本之道在於讓候車的市民能主動掌握公車的資訊，尤其是正確性。因此，請交通局積極改善公車動態資訊顯示系統，並加速完成行控中心的建置，不僅方便民眾，也可以朝智慧交通的方向發展。</p> <p>三、本市公車的搭乘者很大一部分是通勤的學生，為降低新措施對學生的衝擊，仍請交通局瞭解上下學時間公車的密集程度以及發車時間是否妥適，及早做好因應。並持續宣導，讓民眾搭乘養成習慣，俾使 9 月份開學後，優化公車專用道的運行狀況更為順暢。</p> <p>四、為配合火車站完成高架化後周邊整體發展，請林副市長協調國光客運、臺鐵進行協調，於年底前完成搬遷，完成後並依短期及長期進行整體交通動線規劃。短期內，原火車站前臨時設置之 BRT 車站以加強志工宣導及疏運為主，然而，以長期而言，原 BRT 臨停站區需撤除，讓周邊公車、轉運等更為暢順。</p> <p>五、為符合低碳城市的精神，在優化公車專用道上路後，總班次倍增的情況下，請環保局確實把關，</p>		<p>(二)臺灣大道二段(民權路~五權路)，為維持公車專用道及茄苳腳站設置，快慢車分隔島仍需保留。</p> <p>(三)臺灣大道二段/五權路口往沙鹿方向，打除 10 公尺長快慢車道分隔島，以利車輛匯入慢車道，俟捷工處完成分隔島驗收後，將辦理施作。</p> <p>(四)臺灣大道二段(五權路~忠明路)已於 7 月 15 日完成號誌時制計劃調整。</p> <p>七、本局停車管理處辦理情形：</p> <p>(一)臺灣大道優化公車專用道實施後，倘本局公運處評估須調整臺灣大道一段(原中正路)公車停靠區站位而須調整塗銷路邊停車格，停管處當配合辦理。</p> <p>(二)另為改善臺灣大道一段(原中正路)騎樓機車停車秩序，提供行人友善之步行空間，本局停管處業已調整或增設該路段機車停車格(原 106 格增為 160 格)。</p> <p>八、本局捷運工程處辦理情形：</p> <p>BRT 機電系統工程目前尚有待測試項目而未竣工，待確認竣工完成及符合報驗條件後，將由專管報請交通局辦理驗收，驗收後站臺及行控中心機電設備將配合優化公車專用道或政策規劃做最佳活化利用。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、本局已於 104 年 7 月 22 日先擬陳核函請交通局推動公(民)營公車業者以電動巴士取代柴油巴士並要求 10 年以上老舊巴士車輛之優先汰換外，亦要</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>從源頭著手，每年要求公車車齡不得大於 10 年，需經柴油車排煙檢測合格才能上優化公車專用道／臺灣大道幹線公車，為臺中市「幹線公車路網」的九條幹線公車之一。請交通局參考現有藍線幹線公車的情況，並考量轉運中心的設置，著手規劃另外八條幹線公車，以及在水湳、烏日、沙鹿、豐原、大甲、臺中、霧峰等地區的八大轉運中心，提供民眾優良的公共運輸系統，並拉近城鄉差距。</p> <p>七、原 BRT 改制為優化公車專用道後還有兩個優點，包括：</p> <p>(一)原 BRT 轉為公車後，可享 10 公里免費的措施。</p> <p>(二)交通部先前否決藍線捷運最重要的原因是本市已發展藍線 BRT，無發展捷運藍線之必要性及急迫性。但是本市捷運綠線將於 3~5 年後完工，需要發展與綠線交叉之捷運藍線，因此請交通局加速再提出捷運藍線的規劃，提交交通部核定，務必在年底前完成市府部分的規劃案，以搭配大臺中山手線，完成東西南北及環狀化公車四通八達的交通運輸系統。</p> <p>八、為了解優化公車專用道上路後，搭乘公車以及駕駛汽機車等所有市民的反應，請研考會進行民調，相關結果提供優化公車專用道之後續改善參考。</p>		<p>求各客運車輛每年定期接受柴油車排煙檢測。</p> <p>二、後續將洽交通局研擬合作機制向中央單位申請專案補助款，逐年提高本市電動公車數量。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關指示事項第八點：本會已於 7 月 27 日開始進行優化公車專用道相關滿意度民意調查，俟調查完成後將調查結果簽報市長，提供後續改善之參考。</p>	
06	<p>近年中央部會及市議會為防弊，嚴格限制土地的使用，造成許多公有土地出現無法活化的問題。請地政局、財政局及相關單位共同研商公有土地之運用方式</p>	<p>地政局 財政局</p>	<p>地政局： 為符使用規劃需要，本局將配合本府各需地機關所提土地需求條件，辦理本市轄內公有土地地籍調查作</p>	<p>地政局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>(包括市有地、中央管轄土地及國有財產署土地等)，以符合城市發展的需要及市民的權益。並請財政局等相關局處爭取議會支持，以利活化本市土地之運用。</p>		<p>業，協助篩選適合用地。</p> <p>財政局：</p> <p>一、依據土地法第 4 條規定，公有土地為國有、直轄市有、縣(市)有土地或鄉(鎮、市)有之土地，土地所有權人依民法規定，得自由使用、收益、處分其所有物，而各級政府機關需用公有土地時，依土地法第 26 條、都市計畫法第 52 條、國有財產法第 38 條及促進民間參與公共建設法(以下簡稱促參法)第 15 條規定，均須循公地撥用程序取得公有土地所有權或管理權後始能使用；惟實際使用仍受限於都市計畫法、區域計畫法等土地使用分區管制之限制，及文化資產保存法、水土保持法及環境影響評估法等環境生態保護法律管制，目前處分尚受限於行政院 98 年 10 月 8 日第 3165 次會議院長指示，500 坪以上的公有土地禁止出售等限制，本局(非公用財產管理科)雖曾建請行政院放寬地方政府 500 坪以上公有土地禁止出售管制規定，及臺北市政府及高雄市政府基於地方自治權責，建議刪除土地法第 25 條「並經行政院核准」之規定，均未獲得正面回應。</p> <p>二、公共政策推動必須結合人與物始得運作，發揮功能，公有土地活化必須由本府各目的事業主管機關結合政策目標，運用多元活化方式，考量人民福祉及利於多數人規劃方式，選擇最有利及最適當方式辦理，不論採行任何方式辦理，並須配合本府各目的事業主管機關監督權落實使其政策得</p>	<p>財政局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>以實現。例如，本府經濟發展局依據促參法將市有市場用地出租於 COSTCO、IKEA 等各大賣場，完成本市指標性 BOT 開發案，引進地方產業，活絡地方經濟發展，增加就業機會，創造民眾、業者及政府三贏局面等。</p> <p>三、至國有土地部分，本府如因政策執行及興辦公共事業需要，得循有償撥用及無償方式分別取得土地之所有權及管理使用權；惟為撙節撥用經費，得檢視並善用「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」各排除條款，以無償撥用方式取得土地使用權，或依「國有非公用財產委託經營實施要點」規定，由本府與財政部國有財產署以合作開發模式經營。例如，西區審計新村，原房地必須以有償方式取得，復由本府都市發展局與財政部國有財產署中區分署簽訂委託改良利用契約，雙方依約定比率分享招商後之租金，除解決財政部國有財產署經管國有土地開發困境，亦提供摘星青年創業夢想基地，透過國際旅客和進駐創業青年交流過程，讓文創產業國際化。又如西區舊聯勤招待所，原屬國防部經管閒置廳舍，目前業經本府社會局規劃將該地打造為市民的「非營利組織與志工中心」。</p> <p>四、至軍方之眷改土地部分，原應辦理有償撥用取得使用權，本府則以都市計畫容積移轉方式取得眷改土地使用權或與軍方簽訂委託代管契約辦理綠美化。例如，本市北屯區原眷村「一德新村」拆除後土地閒置荒廢，由本府建設局進行綠美化工</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 214 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>程。復因眷改土地配合國有地限售政策，國防部前於 101 年希與本府所屬機關合作開發眷改土地，並由本局(非公用財產開發科)召開眷改土地推動小組，逐案研商土地開發可行性，惟於研商過程階段就都市計畫容積移轉方式取得之眷改土地，究係取得所有權或使用權，雙方見解不一，致協商未果。</p> <p>五、綜上，公有土地活化必須由本府各目的事業主管機關結合政策目標，考量公共利益或其必要性及適當性，選擇最有利之活化方式辦理，如有使用國有土地需要，應依國有財產法及土地法等相關規定辦理，是以各機關如須循撥用程序取得國有土地，本局將協助辦理，惟相關法律適用疑義，仍應依公地撥用主管機關及土地法主管機關本府地政局之意見為依據。至攸關民生及社會福祉之重大建設，本局將協助各目的事業主管機關妥為營運、管理並在財政調度範圍內給予最大支持。</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	各位同仁大家早，每次到陽明大樓開會都覺得精神特別愉悅，到原縣區(沙鹿、清水等地)召開市政會議時，也特別安排與山海屯區域相關的專案報告，之後會議也將移師其他區域召開，相當符合我們帶動區域均衡發展的施政理念，也能更加了解當地周遭的建設。	研究發展考核委員會	研究發展考核委員會： 遵照辦理，預定 9 月安排至屯區(烏日)召開，訂於 7 月 30 日下午邀集相關機關辦理場勘作業。	研究發展考核委員會： 繼續列管
02	剛才特別頒獎表揚優良駕駛-連〇清先生，我是從網路上得知他的善舉，亦即上週駕駛 301 路線公車行經秋紅谷時，主動協助、引導帶著三名幼兒的婦人搭車，受到媒體廣為報導。雖然之前曾發生 BRT 夾傷人的事件，遭批評不夠人性化，但是本市也有非常多盡忠職守的優良公車駕駛，據了解連先生的善舉並非偶然，已連續三年蟬聯優良駕駛。另外，連先生一路上善用麥克風播報廣播站名、轉乘資訊，並協助市府宣傳公車刷卡 10 公里免費、幹線公車政策，實在是市府新政上路的最佳行銷者，希望連劍清先生的善舉可以引起更多駕駛員效法，以贏得社會尊重，增添社會的快樂與溫暖，連先生的善舉也值得每個人在工作場合上學習效法。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管
03	回顧上週以來的市政推動，可以發現隨著市府推動的新政陸續上路，社會大眾已逐步了解，市府不只是除弊、更要興利；當然，「改革需要勇氣，成功需要堅持」許多事情無法一時半刻看出成效，市府團隊除弊興利已獲初步成果，有時改革會傷到既得利益者與舊有觀念，因此市府必須用更高的標準自我要求，才能拿出更好的成績說服市民，以下與各位分享有關舊市	都市發展局 文化局	都市發展局： 一、有關綠空鐵道計畫辦理情形說明如下： (一)為因應鐵路高架捷運化後，探討橋下空間、舊鐵道及周邊環境之空間縫合計畫，透過研擬舊鐵道設施及氛圍保存與再利用方式，以綠色廊道規劃方式，串連北側帝國糖廠與南側演武場及日式宿舍群，做為城中城地區再生之觸媒。	都市發展局： 繼續列管  文化局： 繼續列管

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>區再生與活化的作為：</p> <p>一、第二市場與臺中火車站同樣將於後年(2017 年)滿興建百年，上週我到中區參加百年慶典記者會，其中第二市場是臺中美食的縮影，一桌的美食蘊含了百年的故事，包括：三代福州意麵、顏記包子、老賴紅茶、麻芋等等各式特產，都是許多老臺中人的記憶，我也期待能進一步帶動中區再生，因此我請都發局進行專案報告，除了大規模的方案，如：綠空鐵道、綠川水岸等計畫之外，由於多棟閒置舊大樓阻礙了中區再生的發展，包括千越百貨、第一廣場等，希望逐棟活化標的大樓，以帶動中區發展。</p> <p>二、北區中央市場位處精華地段，在 20、30 年前相當熱鬧，然而現在相當沒落，我認為中央市場的店家或住戶可以比照建國市場的遷建模式，依法進行安置或補助，以進行都市更新，與原住戶進行良好的溝通，也要維護攤商的利益，並研議朝 BOT 的方式進行開發，在確保原住戶、攤商的權益下，可規劃朝向興建商場、社會住宅與地下停車場的方向邁進，以期創造多贏的規劃！</p> <p>三、東區臺糖生態園區，米與糖產業是日治時代臺灣經濟的基礎，坐落於後火車站臺糖生態池附近的「歷史建築帝國製糖廠臺中營業所」深具歷史意義，是臺中糖廠全區僅存的日治時期產業建築，市府已針對「帝國製糖廠臺中營業所」進行整修、保存、維護與再生利用，初步將之定位為臺中產業發展的主題館。糖廠是臺中經濟發展的基礎，</p>		<p>(二)本案預計由復興路四段至林森路約 1.6 公里為規劃範圍，今(104)年度將持續辦理民眾意見蒐集與溝通，積極辦理綠空計畫沿線地方鄰、里長及相關民間團體訪談，並研議辦理學生競圖或研討會議；另配合研考會「大專青年審議行動論壇」，提供市民與市長面對面交流意見的機會，期望以各層面的意見蒐集，深入了解各方意見及構想，並將所有民眾意見滾動式反饋，作為日後規劃設計之依據；預計辦理工作項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 相關沿線土地及分區資料蒐集與分析。</li> <li>2. 鐵路高架及舊鐵道活化構想研擬。</li> <li>3. 民眾意見蒐集與溝通。</li> </ol> <p>(三)本案明(105)年度將依今年度執行階段成果，續行辦理實質規劃設計。</p> <p>二、有關多棟閒置舊大樓阻礙了中區再生一案，依 104 年 7 月 22 日市座主持之「本市中區千越綠川等閒置大樓再利用、都市更新整建維護及閒置停車空間研商會議」決議及後續辦理情形說明如下：</p> <p>(一)第一廣場商業綜合大樓(經濟發展局主政辦理)決議：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 為提昇本案腹地環境品質，重新建立地區意象，廣場應與綠川結合，請經濟發展局會同水利局、都市發展局及文化局研議整體環境改善事宜。</li> <li>2. 配合前項整體環境改善事宜，請交通局協助處理公車停車問題。</li> <li>3. 請經濟發展局研議地上 1 至 3 樓環境改善與</li> </ol>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>沿著鐵路，從中南區到大屯區到整個大臺中地區，包括舊臺糖軌道運輸等製糖機械產業的特色發展，串連綠空廊道、臺中文創園區等文化景點，帶動臺中新舊站的整體發展。</p>		<p>營造事宜；並邀請土地所有權人(仁愛之家)研商後續營運事宜。</p> <p>(二)千越綠川大樓(都市發展局主政辦理) 決議： 1. 請都市發展局積極推動本案整建維護工作。 2. 有關閒置空間轉化租用部分及未來引入活動事宜，請都市發展局、經濟發展局及文化局研議。</p> <p>(三)綜合大樓及遠東百貨臺中店大樓(經濟發展局主政辦理) 決議： 1. 請經濟發展局與綜合大樓、遠東百貨臺中店大樓業者接洽協助輔導營運事宜。 2. 請交通局研議本案基地與捷運藍線聯合開發之可行性。 3. 請都市發展局研議都市計畫變更本案基地為開放空間，其土地及建物價值以容積調派方式處理之可行性。</p> <p>(四)永琦東急百貨臺中店大樓(經濟發展局主政辦理) 決議：請經濟發展局邀請業者(承租人)至府簡報說明未來營運計畫，以利本府後續協助營運事宜。</p> <p>(五)原財神百貨大樓(中區公所主政辦理) 決議： 1. 閒置空間再利用部分，請都市發展局、經濟發展局及文化局研商。</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>2. 請區公所召開協調會整合所有權人意願，都市發展局協助輔導推動整建維護工作。</p> <p>(六)合作大樓(中區公所主政辦理)                      決議：請區公所召開協調會整合所有權人意願，都市發展局協助輔導推動更新重建工作。                      辦理情形：中區公所於 104 年 7 月 31 日召開「臺中市中區合作大樓空間再造規劃方案座談會」；本局派員與會。</p> <p>(七)中英大樓(中區公所主政辦理)                      決議：                      1. 請區公所召開協調會整合所有權人意願，都市發展局協助輔導澄清醫院成立更新團體，實施都市更新事宜。                      2. 澄清醫院如整併中英大樓，建議未來澄清醫院平等院區急診部調整至中英大樓，以維護平等廟街發展。                      3. 評估後澄清醫院如有整併中英大樓意願，請區公所連絡市長室邀請澄清醫院至府或市長公開行程至澄清醫院聽取醫院未來營運計畫簡報，以利本府後續協助營運事宜。                      辦理情形：中區公所於 104 年 7 月 22 日召開「臺中市中區中英大樓空間再造規劃方案座談會」；本局派員與會(未發開會通知單 7 月 20 日以電話通知)。本案後續將依前述決議持續辦理本市中區指標性閒置大樓再生活化利用工作。</p> <p>三、有關北區中央市場都市更新一案，後續辦理情形</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>說明如下：前於 104 年 7 月 22 日由市長率本府團隊會同本市議員視察，並就涉及都市計畫後續變更及社會住宅事項，請本局城鄉科協助本府經濟發展局辦理。經本次市政會議裁示循建國市場遷建模式，將由本府經濟發展局先行與原住戶、攤商進行溝通，維護其權益，及依法辦理安置或補貼後，由本局配合辦理都市更新事宜。</p> <p>文化局： 有關東區臺糖生態園區案，目前已依規辦理相關規劃設計等工作，預計於 105 年 6 月前完成工程等相關採購工作、9 月前開工，並依限於 107 年 10 月完成相關工程等事宜。</p>	
04	<p>上週前往臺中精密機械園區視察汙水放流，中科園區花費 50 億元打造中科排放專用管道，控管汙水放流，也希望未來朝向零排放的目標努力，讓放流水可以再生利用。此外，市府將 1.16 公頃餘地規劃為社會住宅建地，以及 1.65 公頃產業用地規劃興建標準廠房，預計將精密機械園區打造為結合生產、生活、生態「三生共榮」的優質示範產業園區，請相關局處進行妥善規劃。這樣的觀念與重新定位中的水滄經貿園區、臺灣塔相關，上週經濟部長到訪臺中，我們也向經濟部爭取將水滄經貿園區中 41 公頃的土地打造為創新研發專區，並研議將漢翔 30 公頃的土地納入創研專區二期規劃。</p>	<p>經濟發展局 都市發展局</p>	<p>經濟發展局： 一、精密園區將配合中央再生水資源發展政策，及因應未來環境變遷可能造成水源不足情況，持續監控放流水水質標準並規劃放流水再利用計畫，以朝向零排放的目標規劃，實踐再生水資源發展；本園區刻正規劃放流水再利用計畫，預定 104 年底提出環境影響差異分析報告送審。 二、有關精密園區 1.16 公頃的社區用地，本局於 104 年 6 月 17 日簽奉市長批示，朝出售興建住宅規劃，約 20%作為社會住宅出租；另研議出售對象擴大至其他工業區勞工。本局已針市長批示意見，簽辦評估方案並會辦都發局卓示意見。 三、有關精密園區 1.65 公頃產業用地規劃興建標準廠</p>	<p>經濟發展局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>房乙案，最新辦理情形如下：</p> <p>(一) 交通局 104 年 6 月 23 日召開標準廠房第三次交通影響評估，已依委員意見修正完成並提送交通局。</p> <p>(二) 104 年 6 月 17 日水土保持與加強山坡地雜項執照聯合審查決議，同意比照精密一期雜併建方式辦理，並依與會各委員及單位修正後通過，刻正提送各主管機關核備。</p> <p>(三) 本案業於 104 年 6 月 18 日向張副市長簡報，其中包括規劃設計(人、車、或動線)及各樓層平面規劃，廠商配合修正圖面，預定 104 年 8 月 15 日前提送。</p> <p>(四) 有關標準廠房租售策略，將參採科技大樓廠房出租及先租後售方式研議，並提報租售小組會議。</p> <p>都市發展局： 有關市長指示將精密機械園區以結合生產、生活、生態「三生共榮」的優質示範產業園區進行規劃，並將「漢翔航空工業股份有限公司」所屬 30 公頃土地納入水湳整體開發區再發展一案，本局辦理情形如下： 一、查精密機械園區前於 94 年 6 月 27 日府都計字第 0940112222 號發布實施「擬定臺中市都市計畫(精密機械科技創新園區部分)細部計畫」案，並由本府經濟發展局進行開發，有關將 1.16 公頃餘地規劃為社會住宅建地以及 1.65 公頃產業用地規劃興建標準廠房一節，刻正由經濟發展局研議規劃</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>中，後續如需辦理都市計畫變更者，本局將協助進行都市計畫相關程序。</p> <p>二、另本局刻正辦理「水湳機場原址整體開發區細部計畫通盤檢討暨西側(航空專用區)再發展策略研究案」委託技術服務發包作業，將針對「漢翔航空工業股份有限公司」所屬「航空專用區」納入水湳整體開發地區再發展一節進行規劃研究，俾供後續實質都市計畫變更參考。</p>	
05	<p>有關后里長期存在的汙染問題，造成居民很大的抱怨，環保局已秉持依法行政的原則，針對空氣汙染及臭味進行裁罰，對於造成空氣汙染主要來源的正隆紙廠裁罰之累計罰鍰已超過 3,300 萬元，也促使正隆紙廠投入人力、物力及經費進行改善，當地民意反映已顯著改善，為確保改善是治標又治本，后里區公所將成立「環境治理諮詢委員會」，把民意納入環境監督及未來的治理發展，邀請學者專家、環保團體及社區居民與會，共同為環境與生態把關；此外，后里是 2018 臺中花博主展場之一，改善當地空氣品質將是影響花博的成敗關鍵，我們對於改善措施絕不能有任何妥協。</p>	<p>環境保護局 后里區公所</p>	<p>環境保護局： 一、本局這幾個月來對后里地區空汙的積極作為： 本局自 104 年 5 月 20 日起至 8 月 2 日止主動派員前往正隆公司及后里地區異味稽查 1090 件，稽查人力共 528 人次，異味稽查檢測 45 件，為向后里居民說明本局稽查情形，已辦理 2 場說明會，自 104 年 6 月 8 日起由稽查主管於半夜異味好發時段主動稽查並繪製成后里地區汙染地圖，於 104 年 6 月 24 日起執行正隆公司廢水處理廠 24 小時駐廠稽查，104 年 7 月 1 日至 7 月 7 日起排班輪值派駐后里地區，如有民眾反映異味，可立即派員稽查。目前仍以 24 小時輪班主動前往正隆公司及后里地區進行異味稽查。本局對正隆公司廢水處理廠廢水處理情形，於 104 年 6 月 28 日起加強每日稽查其廢水產出量及正隆公司廢水處理廠操作是否符合規定，廢棄物則查獲該廠貯存區未有標示且部分廢棄物申報異常及廠內浮渣桶浮渣未妥善貯存及污泥卸料區未採有效防制措施污泥卸落情事，</p>	<p>環境保護局： 繼續列管 后里區公所： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>分別裁處新臺幣 12,000 及新臺幣 3 萬元，該廠水污染防治措施設之重力濃縮池設置數量與許可不符，裁處新臺幣 6 萬元。</p> <p>二、對污染源強力稽查檢測與裁罰，如正隆已按日連續裁罰，裁罰金額超過 3,000 萬元。</p> <p>(一)后里地區經本局強力稽查後，共查獲處分畜牧業 4 家，金屬製造業 2 家，營造業 1 家、塑膠製品製造業 1 家，灰鐵鑄造業 1 家，扣除正隆公司共裁處新臺幣 106.32 萬元，其中正隆公司於 104 年 6 月 4 日經本局稽查檢測 2 根煙道及周界異味均超出排放標準，除依法裁罰外並期限於 104 年 6 月 20 日改善完成，經於 104 年 6 月 26 日前往查驗仍未符合排放標準，本局依法按日連續處罰。統計 104 年 6 月 4 日違規裁處及自 104 年 6 月 26 日按日連續處罰至 104 年 7 月 24 日共裁處新臺幣 3,780 萬元。總計后里地區查獲違規 9 家，裁處共計新臺幣 3,896.52 萬元。</p> <p>(二)改善成果：后里正隆公司於 104 年 6 月 4 日經本局稽查檢測 2 根煙道及周界異味均超出排放標準，A 管道測值為 73,300(排放標準 1,000)、B 管道測值為 23,200(排放標準 1000)、該廠周界測值為 782 (排放標準 50)，本局依法裁罰並限期完成改善，屆期前往查驗仍未符合排放標準，本局依法按日連續處罰。復經 104 年 7 月 9 日前往現場查驗 B 管道測值為 309、該廠周界測值為 193，其中 B 管道已符合排放標準本局認定改善完成。另本局於 104 年 7 月 22 日進行 A 管</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>道查驗作業，其異味污染物實測值為 9,770，A 管道及該廠周界雖仍未符排放標準但數值已有明顯下降趨勢，顯見正隆公司在本局強力稽查及監督下，已進行污染異味改善，在未完成改善之前，本局仍會 24 小時排班派員主動稽查，以防止異味污染及監督正隆公司確實進行異味改善至改善完成。</p> <p>三、本局後續作為</p> <p>(一)本局於 104 年 7 月 9 日進行正隆公司廢水處理廠活性碳風車 F-751A 及廠區周界異味污染物排放查驗作業，其結果未符合排放標準，先予敘明。正隆公司於 104 年 7 月 16 日(本局收文日)函報廢水處理廠周界及活性碳風車 F-751A 排放管道符合異味污染物排放標準之檢測報告。本局於 104 年 7 月 22 日會同檢測公司人員及正隆公司人員進行 F-751A 排放管道檢測，其異味污染物實測值 9,770，仍超過管制標準，本局繼續執行按日連續處分。正隆公司又於 104 年 7 月 24 日(本局收文日)函報將 F-751A 排風管接至初沉池前之中和池入口，將排氣送入水中藉由微生物消化分解以消除異味，本局於 104 年 7 月 28、29 日前往現場進行勘查，現場確認正隆公司廢水處理廠 F-751A 排風管已接至初沉池前之中和池入口，未以管道方式直接排放至大氣中，後續本局將依規定辦理。另周界部份，本局多次前往現場勘查，見廢水處理廠周界受氣象因素及其他因素干擾，無法取得具代表性樣品，本局仍會</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>24 小時排班派員主動前往稽查，並以官能及氣體偵測儀進行監控，排除相關干擾後，將進行查驗作業。</p> <p>(二)本局已將后里地區異味問題專案列管，並調查鎖定特定易產生異味行業別，包含造紙業、鋼鐵業、鑄造業、表面塗裝業、電子業、畜牧業、焚化廠等數十家工廠(場)，執行稽巡查工作，倘查獲違規跡證，依法告發處分。</p> <p>后里區公所： 環境治理諮詢委員會之組成及成立事宜，目前進度正草擬組成要點，籌辦成立中。</p>	
06	<p>上週我們邀請日本專家和田新也來臺協助進行 2018 花博規劃，專家建議結合水舞、綠色交通等元素，打造花博特色，會議中也達成共識：打造臺中成為臺灣花都。為配合 2018 辦理國際花博，市府已開始規劃城市改造，包括景觀綠美化，結合花果的展館、設備，以及花博展場周邊交通，進行都市計畫的調整。都發局的初步規劃已結合本人重要的施政願景，如大臺中一二三交通規劃、打造新舊雙都心等，今天的專案報告「花都藝術節」也是依此進行規劃，打造臺灣最大的藝術節。在此也回應外界關心的議題：針對爵士音樂節是否取消進行澄清，事實上，為均衡城鄉發展，我們已將原爵士音樂節納入花都藝術節，辦理場地擴至山海屯都等地，整個藝術節活動的質與量不減反增。市府決定辦理花都藝術節，一方面是為了替 2018 國際</p>	<p>農業局 文化局 都市發展局</p>	<p>農業局： 本府於 7 月 20 日至 21 日舉辦「2018 臺中世界花卉博覽會專家交流座談會」，業函請各機關依座談會之會議紀錄賡續辦理推動花博之相關工作。2018 臺中花博將打造花園城市及水岸花都，並展現臺中的農業產業實力，讓市民及來自全世界的貴客體會感受到臺中深厚的人文涵養及文化傳統，以及為下一代創造一個永續的未來的決心，本局將持續推動花博工作，如期如質辦理完成。</p> <p>文化局： 今年起開辦的「臺中花都藝術節」將從 10 月 23 日起至 11 月 1 日止，為期 10 天，不只於城區舉辦，更延伸至山海屯，總計在 26 處場地進行 202 場次展演，包</p>	<p>農業局： 繼續列管 文化局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管</p>

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>花博暖身，另一方面是為了進行臺中的觀光發展策略，此類國際性大型活動對於臺中的城市行銷推展是相當重要的，不僅是全市府的事，更是全臺中市民的事！希望大家秉持年初同心協力將 2015 臺灣燈會辦好的精神，賡續推動 2018 國際花博。</p>		<p>括：花車遊行踩街、爵士音樂節、光影藝術節等、雲門舞集將在中山堂演出《水月》、屯區藝文中心有十鼓擊樂團表演《臺灣印記》、葫蘆墩文化中心則舉行陳瑞斌&amp;Friends 音樂會等；此外，為鼓勵原創作品及扶植在地團隊，文化局將公開徵選 6 團傳統民戲演藝團體、8 團國內優質團隊及百組街頭藝人；並請到國際知名大提琴演奏家馬友友擔任閉幕壓軸，透過多元化的表演藝術，展現百年花都浪漫精神，讓藝術成為生活的一部分。</p> <p>都市發展局： 本市區域計畫已配合大臺中 123 奠基工程，調整空間發展結構為 1(主核心)+3(副都心)，避免「核心-邊緣」的落差產生，促使臺中城鄉均衡發展，並成為中部對外的門戶。同時賦予下列各區域發展定位及構想，引導建設推動，以促進地方發展。</p> <p>一、海線雙港副都心-國際臺中走向世界 強化前店後廠連結，發展雙港成為臺中產業連結國際的門戶，創造海線新興產業區域。</p> <p>二、豐原山城副都心-樂活山城水岸花都 花博定位由「花卉展」提升為「花園城市改造運動」，結合交通網及地方特色，串聯大甲、大安雙溪畔休閒旅遊路線，改造水岸花都。</p> <p>三、烏彰高鐵副都心-三鐵共構中臺門戶 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。</p> <p>四、臺中都會主核心-經貿都會文化新城、雙核發展(舊</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>市區與七期、水湳雙核心)</p> <p>(一)擴大中區再生範圍，以城中城概念重新定位，並成立都市再生及發展委員會，加速舊市區再生，成為文化新城。</p> <p>(二)水湳經貿園區再定位：低碳、創新、智慧城。</p>	
07	<p>「2015 臺中花都藝術節」是城市形象行銷的重大活動，目前活動規劃節目類型繁多，舉凡地景藝術、遊行踩街，舞蹈、活動、展覽、音樂、街頭藝人等種類也都包含在內，其中也納入已連續舉辦 13 年的國際爵士音樂節，並擴大到山海屯各區辦理，為 2018 花博暖身，特別舉辦「花現臺中—踩街大遊行」創意花車活動，希望建立一個全臺灣最大的藝術節。我們希望將臺中定位為「花都」，並將花都藝術節打造成為類似英國的愛丁堡藝穗節或法國的亞維農藝術節等，這些藝術節活動皆兼具國際化與在地性，而花都藝術節的規劃也反映了在地藝文團體的參與，在此特別表示肯定。以下就文化局「2015 臺中花都藝術節」簡報做幾點裁示，請張副市長協助督導相關局處積極辦理，以確保進度符合期程：</p> <p>一、本府將「2015 臺中花都藝術節」定位為 2015 年起創新推行的重大文化政策，請各機關全力配合辦理，其中有關場地、交通、公共安全及周邊環境維護等，皆為活動成敗關鍵，相關業務分工也請依文化局專案報告內容及實際執行進行修改，期使花都藝術節活動圓滿順利。</p> <p>二、文化局在推動「2015 臺中花都藝術節」的同時，</p>	<p>農業局 觀光旅遊局 經濟發展局 新聞局 交通局 教育局 消防局 警察局 都市發展局 環境保護局 衛生局 建設局 文化局 秘書處</p>	<p>農業局： 本局負責「2015 臺中花都藝術節」花車業務，依文化局提供之花車需求、採街路線及時間等資料配合辦理。</p> <p>觀光旅遊局： 一、2015 臺中花都藝術節展場涵括本市山、海、屯、城區範圍，本局已規劃「草悟道微旅行」、「藝文風尚之旅」、「臺中歷史巡禮之旅」、「海線漫遊之旅」4 條旅遊路線，並將刊在聯合報 9 月份的秋節專刊、本局觀光旅遊網及文化局花都藝術節活動官網宣傳。</p> <p>二、為提升活動效益，本局比照臺灣燈會模式，將彙整本市轄內旅館於活動期間優惠住宿方案，吸引國內外觀光客參加活動，帶動本市觀光發展。</p> <p>三、另本局業於 104 年 7 月 21 日辦理中臺灣觀光推動委員會第一次工作會議，後續訂於 8 月 6 日召開「中臺灣觀光推動委員會執行小組第一次會議」以落實委員會決議；並會將「花都藝術節」相關旅遊套裝行程納入當月亮點合作行動方案，以擴大花都藝術節活動及中臺灣區域觀光效益。</p> <p>經濟發展局： 一、本案業函轉工策會協尋民間贊助廠商，經洽該會</p>	<p>農業局： 繼續列管</p> <p>觀光旅遊局： 繼續列管</p> <p>經濟發展局： 繼續列管</p> <p>新聞局： 繼續列管</p> <p>交通局： 繼續列管</p> <p>教育局： 繼續列管</p> <p>消防局： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>除了在活動上納入在地藝文團體之外，並應積極培養在地人才，整合相關藝文資源，並擬定詳細計畫，透過提供優秀藝術人才發揮創意與藝術跨界合作等策略，將大臺中地區打造為文創重鎮。</p> <p>三、花都藝術節中，花車是核心，如何提升效益最大化，讓花車意象與活動緊密結合相當重要。例如；以花作為傳遞人與人之間善意交流的象徵，或者呼應城市的文化精神，請大家共同集思廣益。另外，花都藝術節的主 logo 或 cis 設計可研議依「臺中 go」再行設計，以發揮整體宣傳效果。另請積極邀請外國駐臺代表處官員及姊妹市民眾到本市參與花都藝術節，提升國際能見度。</p> <p>四、本市的花卉產業是發展強項，因此可結合中彰投的資源，辦理花都藝術節及 2018 國際花卉博覽會，包括農業生技及有關的文化觀光活動。為了擴大舉辦花都藝術節效益，除了本市山海屯區外，也請擴及中彰投區域，推動文化、藝術及觀光旅遊之資源整合。另外，請觀光旅遊局配合 10 天「花都藝術節」，設計旅遊套裝行程，並利用「中臺灣觀光推動委員會」平臺加以推動，共創區域治理的效益。</p> <p>五、花都藝術節應結合商圈，如原舊市區的各項特產及文化景點，為擴大活動舉辦之經濟效益，也請經濟發展局整合各大商圈行銷計畫，與花都藝術節搭配整體行銷，創造更大的城市行銷效益。</p> <p>六、考量政府是政策制定、協調及資源整合的平臺，如何用最少的資源及預算辦好花都藝術節，值得</p>		<p>表示，因花都藝術節由陳副總統籌，俟其 8 月 8 日回國後，將儘速確認本案辦理進度，並積極配合文化局辦理相關事宜。</p> <p>二、本局已協調本市天津路服飾商圈於「2015 臺中花都藝術節」期間辦理「秋冬服裝走秀活動」，並媒合與嶺東科技大學流行設計系師生產學合作，提供模特兒社的學生進行展演走秀，藉以整合行銷臺中市天津路服飾商圈批發產業，目前活動暫定於 10 月 24 日於草悟道辦理。</p> <p>三、查音樂展演空間依經濟部公司營業項目定義，係指提供音響燈光硬體設備之展演場所，供從事大眾普遍接受之音樂藝文創作者現場演出音樂為主要營業內容之營利事業，非屬許可事業，亦未列入臺中市休閒娛樂服務業管理自治條例管理，形式上屬一般行業，本局可提供登記上之協助，如主管機關召集會議研議，當全力配合。</p> <p>新聞局：</p> <p>一、本局全力配合主辦機關有關場地、交通、公共安全及周邊環境維護等業務分工，並配合提升花車效益最大化與主 LOGO 設計等。</p> <p>二、本局已於 104 年 7 月 27 日協助發布花都藝術節相關新聞，並獲中央社、中國時報、聯合報、自由時報等媒體報導，未來將適時邀請媒體記者參與本府舉辦之記者會等各項宣傳活動，並主動發布新聞稿與照片供媒體記者參採，以擴大宣傳效應。</p> <p>三、有關本市 10 月至 12 月各類大型活動，本局將俟</p>	<p>警察局： 繼續列管</p> <p>都市發展局： 繼續列管</p> <p>環境保護局： 繼續列管</p> <p>衛生局： 繼續列管</p> <p>建設局： 繼續列管</p> <p>文化局： 繼續列管</p> <p>秘書處： 繼續列管</p>

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>大家集思廣益。其中像是納入民間力量，包括公 民營企業、宮廟、具設計觀光科系的大學院校、 工商團體等，用最有效率、最省錢的方式辦好花 都藝術節，將花都藝術節擴大成為全臺中市民共 同參與的活動。</p> <p>七、請新聞局針對本市 10-12 月各類大活動(包括花都 藝術節、國家歌劇院展演、青棒 12 強賽、白冷圳 文化節等各類活動)及早進行平面及網路整合行 銷，以達良好宣傳效果。另請以影片方式記錄活 動實況，以供後續參考並持續宣傳效果。</p> <p>八、請文化局於辦理「花都藝術節」的基礎上，研提 臺中市文化發展的策略。我常說「城市是文化的 容器、文化是城市的靈魂」，擁有許多的基礎建 設，更要發展文化素質，讓文化成為市民生活 的一部分，結合國際化與在地性，透過「藝術與文 化」來行銷城市，同時強化臺中人的城市認同與 光榮感，回歸以人本為主的文化生活精神呈現。</p> <p>九、大型城市多半擁有屬於自己的交響樂團，尤其在 國家歌劇院即將落成啟用之際，請文化局研議成 立推動本市市立交響樂團之可行性。坐落於本市 的文化資產包括：科博館、國美館、臺中文創園 區及國資圖等，國立臺灣交響樂團也是以臺中為 主，短期內國家歌劇院以協調國立臺灣交響樂團 為主，長久而言，仍希望以市府主導國家歌劇院 的運用，也請文化局積極主動與國立表演藝術廳 及文化部協商，以帶動周邊環境的發展。</p> <p>十、幾年前阿拉夜店大火發生憾事，使得音樂展演空</p>		<p>確認經費來源後，及早進行平面、網路整合行銷， 加以影片方式記錄活動實況，並適時協助發布新 聞稿、照片，以利透過新聞露出方式宣傳。</p> <p>四、有關「音樂展演空間」一案，本局配合都發局、 文化局等相關機關共同研議，提供本市更安全、 友善的音樂表演空間。</p> <p>交通局： 有關「2015 臺中花都藝術節」活動，本局已提供交通 維持計畫範本供文化局參考，並於 104 年 7 月 28、29 日配合文化局進行踩街活動會勘，俟文化局提送交通 維持計畫後，本局將提送交通維持計畫審查會審查。</p> <p>教育局： 一、本案擬與相關局(處)視活動內容需求，針對展演 團隊共同研議開放地點、時間及開放措施，以提 供友善展演空間，並維護校園安全及管理規定。 二、另將研議適度開放「花現藝術踩街遊行」路線部 分學校空間開放需求及配套措施，以豐富活動內 容並提升宣傳效益。</p> <p>消防局： 有關「2015 臺中花都藝術節」之各舉辦場(館)地部分， 本局業已聯繫文化局提供相關資料，並將先行派員勘 查，以瞭解場所狀況，確保場所公共安全，另外，針 對未來活動辦理之相關消防安全部分，包含消防安全 設備稽查及場地工作人員自衛消防編組演練與通報、 滅火、避免引導等緊急應變機制等等，本局亦將配合</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	<p>間受到嚴格取締而減少，也讓許多樂團無處可去，顯示出扶植在地樂團是一項重要工作；其實，另一方面，音樂代表不同意義，不完全是表面的狂歡，更具療癒及提升心靈的功效，而且只要是認真創作音樂或享受音樂都可以無所畏懼，這是音樂的魔力。因此本市除了提供像歌劇院般古典音樂展演的空間，更應提供年輕人發揮的空間。請文化局、都發局、經發局、教育局、新聞局共同研議，提供本市更安全、友善的音樂表演空間，例如，在公共安全的前提下，適度鬆綁對於「音樂展演空間」(Live House)之管制等方式。</p>		<p>主辦單位之各項期程項目，積極協助辦理。</p> <p>警察局： 為維護「2015 臺中花都藝術節」活動期間交通秩序，本局將依據交通局核定之交通維持計畫，妥適規劃專案勤務，加強遊行踩街沿線及活動會場周邊交通疏導工作，其中遊行踩街部分，目前主辦單位規劃都城區(草悟道旁館前路)、山城(豐原區葫蘆墩公園)、海線(梧棲區文化路)、屯區(大里區東湖公園)等 4 條路線，活動當日(預定 104 年 10 月 23-25 日)由 10 輛花車搭配 10 個表演團隊進行踩街，接續由花車車隊進行街區巡禮，最後至定點集結展示，因踩街過程中將實施車輛禁入管制，對周邊交通衝擊勢必較大，屆時本局交通警察大隊將派遣巡邏車執行花車車隊前導，轄區分局並派警於重要路口協助疏導與管制，力求活動圓滿順利。</p> <p>都市發展局： 一、有關指示事項第一點『2015 臺中花都藝術節』，依本府文化局專案報告各局處分工事項，本局協辦內容為「協助活動現場臨時建築物結構安全審查」，本局說明如下： 有關本市各活動場所申請臨時性建築時，應依「臺中市臨時性建築務管理辦法」規定，向本府都市發展局提出申請。考量臨時性建築物之公共安全，申請搭建臨時性建築物者，建築物結構安全事項由專業技師或建築師簽證負責，並依前開辦法第 6 點規定檢附目的事業主管機關核准證明文</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>件、本府消防局審查核准之消防設備圖說等文件，經許可後始得搭建，並於臨時性建築物施工完竣後，核發臨時使用許可證，起造人負管理維護之責，以維公共安全。</p> <p>二、有關指示事項第十點，阿拉夜店大火後，音樂展演空間減少，許多樂團無處可去，如何在公共安全的前提下，適度鬆綁對於「音樂展演空間」(Live House)之管制，本局說明如下：</p> <p>(一)關於「音樂展演空間」(Live House)的營運形態，內政部業以 103 年 10 月 23 日臺內營字第 1030811381 號令，明確說明其有關建築物使用類組及變更使用辦法及建築技術規則之適用事宜；故相關業者申請變更使用(含室內裝修)皆依該號令內容辦理。</p> <p>(二)若領有使用執照之建築物需要變更作音樂展演場，原規定變更使用之程序繁瑣冗長，為促進本市產業發展，本府已訂定「臺中市一定規模以下建築物申請免辦理變更使用執照辦法」，針對使用強度較低，觀眾席面積未達二百平方公尺，供輕食、非酒精飲料之音樂展演場(建築物使用類組 D-2 組及 G-3 組)，將其變更流程予以簡化，在公共安全前提下，達到簡政便民並落實建築管理。</p> <p>(三)另執行維護公共安全方案聯合稽查時，則配合目的事業主管機關認定之營業項目辦理。</p> <p>環境保護局：</p>	

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>一、依據臺中市政府環境清潔維護自治條例規定，活動參與人數達 1000 人以上，且非屬集會或遊行，需提送活動環境清潔維護計畫書供本局備查。</p> <p>二、另，有關光影藝術節場地借用事宜，本局屆時配合辦理。</p> <p>衛生局：</p> <p>一、依據 104 年 7 月 15 日「2015 臺中花都藝術節第 2 次跨局處工作協調會議」相關決議辦理，本局協助事項為：</p> <p>(一)協助指導各活動現場設置醫護站，並媒合責任醫院派請醫療救護人員駐點服務。</p> <p>(二)協助踩街活動現場配置救護車。</p> <p>二、考量本系列活動為全民活動，又為保障市民之生命安全考量及避免排擠本市衛生所公共衛生專責業務，建請主辦單位依本局救護實施要點(附件 1)編列相關醫療人員工作經費，由本局受理並協助媒合本市配合之責任醫院派請專業之臨床醫療人員擔任各活動現場之緊急醫療救護工作。</p> <p>三、為因應重大突發緊急事故，將函文鄰近責任醫院，加強緊急醫療救護能力，必要時提供救護支援。</p> <p>建設局：</p> <p>遵照辦理，本局將責相關單位全面針對「2015 臺中花都藝術節」場地周遭公共設施進行檢視盤查並專案改善，以利花都藝術節活動圓滿順利。</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p>文化局：</p> <p>一、本局業於 7 月 14 日由市長主持召開臺中花都藝術節跨局處協調會，各局處分工依決議辦理。</p> <p>二、本局辦理「百年慶，藝起來」及「傳藝民戲展風華」演出計畫，以「花，百年」為主題，向全國優秀演藝團隊公開甄件並遴選部分團隊參與演出。另規劃於 2016 年辦理「臺中藝術跨界創作計畫」，以臺中故事及臺中文學家作品為創作背景，激盪跨界優質作品，並於臺中花都藝術節公開演出。</p> <p>三、花車設計與製作經費編列在農業局，本局提供以下建議供農業局參考，以臺中市的歷史風華、人文薈萃、產業集錦、信仰風俗與自然景觀為主題，裝置兼顧現代與傳統並俱，打造臺中市具人文風采的花車意象，藉由花車遊行，展現臺中新氣象，呼應城市的文化精神，讓民眾了解本市的文化風貌，為 2018 的花卉博覽會宣傳、暖身。</p> <p>四、有關花都藝術節 logo 及 cis 設計，刻依政府採購法上網招標，俟「臺中 go」相關設計確稿後，另行提供得標廠商參考設計。</p> <p>五、有關花都藝術節將於 104 年起每年 10 月底舉辦為期 10 天的藝術饗宴，期帶透過跨界、國際、在地及傳藝展演節目，強化文化臺中城市認同感。</p> <p>六、有關研議成立本市市立交響樂團之可行性，已蒐集北高兩市市立樂團相關資料，刻正評估研擬中。</p> <p>七、有關研議音樂展演空間(Live House)之管制方式，查該展演空間之中央主管機關為經濟部，爰</p>	

# 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			<p style="text-align: center;">本局將配合經發局辦理相關事項。</p> <p>秘書處： 本處將配合文化局期程，積極邀請外國駐臺代表處官員及姊妹市民眾到本市參與花都藝術節，以城市外交擴大活動參與層面，提升本市花都形象，並讓外國友人近距離認識臺中之美。</p>	
08	<p>為因應部分局處辦理中央補助款預算轉正及墊付款等需求，市府刻正進行 104 年度第二次追加減作業，在此提醒各局處，如有需辦理追減的項目，亦請配合一併辦理。</p>	主計處	<p>主計處： 本處無辦理追減項目，各局處如有需辦理追減項目，本處協助辦理，非主辦機關，請解除列管。</p>	主計處： 繼續列管
09	<p>昨天人事處舉辦的「市政顧問座談會」相當成功，之後亦將定期舉辦，後續的座談會議請分為上下午各兩場次的方式辦理，對於市政顧問提供市政許多寶貴的建議，請人事處記錄並彙整各相關局處確定回應意見，以具體回覆市政顧問。此外，請各局處配合：</p> <p>一、透過 line 等通訊軟體提供市政資訊給市政顧問。 二、請都發局就都市計畫通盤檢討向市政顧問進行另案報告。 三、回覆市政顧問各項提案時，請依「情、理、法」的原則進行取代「法理情」。</p> <p>另請人事處、市長室為市政顧問規劃更為密切的活動，以強化市府與市政顧問之互動。</p>	人事處 都市發展局	<p>人事處： 一、本處將於第二至第五梯次市政顧問分組諮詢座談會(業於本年 8 月 1 日辦理完竣)會議紀錄簽奉市長核准後，併第一梯次會議紀錄與會議資料，函請各相關局處據予重行檢視原答覆內容及就新提案表示回應意見，並將確定答覆彙覆提案之市政顧問參閱。 二、而為使市政顧問能即時知悉本府重要活動訊息暨政策宣傳，將透過本府 LINE 官方帳號提供市政顧問市政資訊。 三、另有關為市政顧問規劃更為密切之活動，以強化市府與市政顧問之互動部分，謹遵指示辦理。</p> <p>都市發展局： 有關指示事項第二點請本局就都市計畫通盤檢討案向市政顧問報告一節，本局後續將配合市政需要，於辦</p>	人事處： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管

## 臺中市政府 104 年 7 月份第 215 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 7 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			理都市計畫通盤檢討公開展覽時，函送相關文宣資料予都市發展組市政顧問。	

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫

#### 104年7月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項	
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收					
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	7月2日召開第5次期末報告書審查會議，審查結果未通過，並於7月31日提送期末報告修正稿，擇日辦理審查。	落後	請儘速趕辦	
103	003	后里車站周邊地區活化再利用研究案	都發局	龍楹工程顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	業7月14日提送結案報告書，目前審核中。	落後	請儘速趕辦	
103	005	市定古蹟「原梧棲官吏派出所及宿舍群」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東海大學	關華山	103/04/25	104/02/28	103/04/30	103/06/30	103/12/31	104/04/30	104/06/05	1,491	業於7月31日完成驗收。	-	解除列管	
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	-	-	104/02/28	104/03/31	740	7月1日未通過期末報告審查，擇日辦理第2次期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦	
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	-	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	期末修正審查業於7月29日審查通過。	符合	持續列管	
								103/09/12	-	104/01/16	104/07/29						

## 104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	業於7月6日通過期初審查會議。	符合	持續列管
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	-	104/12/31	105/02/29	2,250	業於7月17日完成議價。	落後	請儘速趕辦
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於7月10日通過期中審查。	符合	持續列管
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於7月3日通過期中審查。	符合	持續列管
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於5月29日通過期初報告審查。	符合	持續列管
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於7月31日通過期中報告審查。	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期												
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	-	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於7月31日完成1場次焦點團體座談會，預計8月10日辦理期中報告審查。	符合	持續列管
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	-	-	104/12/21	105/01/15	98.23	業於3月31日完成簽約。	符合	持續列管
								104/03/31	-	-						
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/12/25	104/06/30	104/11/16	105/03/31	105/08/31	105/12/25	1,446	業於7月17日完成議價。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17								
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於5月11日完成簽約。	符合	持續列管
								104/05/11								
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					1,000	業於7月9日辦理第3次開標，因無廠商投標而流標，將檢討修改招標文件內容後，重新辦理招標。	落後	請儘速趕辦
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					800	業於7月20日辦理第2招標公告，預計8月4日辦理開標作業。	落後	請儘速趕辦

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期												
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於5月29日通過期初審查。	符合	持續列管
								104/03/26	104/05/29							
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	廠商於7月16日提送期初報告書，並訂於8月14日召開期初審查會議。	符合	持續列管
								104/06/12								
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					1,000	評選會議業於7月16日辦理完竣，擇日辦理議價。	符合	持續列管
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					900	依文化部文化資產局要求將原計畫名稱「牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估」修訂為「牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫」，並重新修改招標文件內容，招標文件簽核中。	符合	持續列管
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	-	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於5月14日完成簽約。	符合	持續列管
								104/05/14	-							

## 二、府列管標案

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日14:28

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
104年7月	293件(80.05%)	45件(12.30%)	15件(4.10%)	13件(3.55%)	366件	4件
104年6月	311件(82.49%)	47件(12.47%)	10件(2.65%)	9件(2.39%)	377件	9件
比較	-18件	-2件	5件	4件	-11件	-5件

### (一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	28件(59.57%)	16件(34.04%)	0件(0.00%)	3件(6.38%)	47件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	20	10	-10		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月8日至教育局進行第一次校園規劃設計審查，多位委員建議修正地方非常多並須加做模型，目前已加快，建築師預計104年8月10日修正完成。</p> <p>落後原因： 104年6月8日至教育局進行第一次校園規劃設計審查，多位委員建議修正地方非常多並須增做模型，建築師目前已加快。 解決對策： 請建築師趕緊修正設計圖，建築師預計104年8月10日修正完成。 1031226 最後修改期</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1041013/1041221 招 /決標 1050122/1060808 開 /完工
2	103DD00 324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	20	10	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成第一次校園細部設計審議。 2. 討論第二次校園規劃審議會議期程。	落後原因： 因使用地號大肚鄉慶順段 0847-0000 地號為國有土地，使用類別為-特定目的事業用地，須查明是否可為建校用地。； 解決對策： 1. 已於 104 年 6 月 17 日函文龍井地政事務所，函覆可做何用途使用。 2. 已與建築師至都發局查詢相關資訊。 1031229 最後修改期程 1041101/1050101 招 /決標 1050501/1061001 開 /完工
3	102DS11 013	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	教育部補助成功國中至善樓 102 年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	65	55	-10		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 (1) 有關履約爭議調解之陳述意見書，校方已於 104 年 7 月 6 送本府法制局辦理。 (2) 有關土方外運事宜，承商表示辦理外運棄土場及棄土證明	落後原因： 本案因基地內土方問題，承商與建築師履約爭議，商以履約調解中為由，工地現場無施工。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>文書作業中，目前工地尚未施工。</p> <p>(3) 有關本案履約爭議預定於104年7月27日召開履約爭議調解案(案號:104029)第1次調解會義。</p> <p>(4) 有關本案第一次變更設計新增項目議價，請承商於104年7月31日前寄達本局秘書室辦理議價程序。</p>	<p>有關本案履約爭議於104年7月27日召開履約爭議調解案(案號:104029)第1次調解會議，履約調解中。</p> <p>1031210 最後修改期程</p> <p>1030515/1031202 招/決標</p> <p>1040218/1051103 開/完工</p>
4	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		<p>流廢標次數：2次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>已取得使用執照接續辦理綠建築標章</p>	<p>1031223 最後修改期程</p> <p>1021015/1021201 招/決標</p> <p>1030101/1040301 開/完工</p>
5	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		<p>流廢標次數：3次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>第三階段工程103/10/16完成驗收，因監造單位就竣工明細與契約數量差異，經本局催辦並扣款，就監造單位提送資料又生錯誤請其釐清說明，已就釐清項目請監造單位督導承商於後續結算改正。已就釐清項目請監造單位督導承商於後續結算改正，已於104/5/27日提送結算書，因歷經人員更迭須調案審查，已於104/6/18簽辦呈核及會辦學校中，目前二會學校中，預於104</p>	<p>1000801 最後修改期程</p> <p>1000915/1001015 招/決標</p> <p>1001201/1030330 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										年8月底完成工程結算。	
6	099DC00 052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 承商自103年12月1日起無法聯繫，104.2.16發函終止契約在案。 2. 於104.4.7辦理終止契約後結算清點會勘。 3. 於104.4.17、104.5.8召開協調會 4. 於104.5.25調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善 5. 全案消防改善業已完成，惟缺消防圖說電子檔，刻正簽辦消防圖說相關費用事宜。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
7	100DS12 001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學圖書資訊館暨專科教室新建工程案	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 1. 已驗收完成，依契約規定結案付款須取得使用執照及綠建築標章。 2. 已取得使用執照，俟取得綠建築標章後，辦理結案。 3. 104/6/23 已完成綠建築書面評定，104/7/02 召開審查會，104/07/23 辦理綠線築現場勘查，現勘疑義以書面補正，續辦後續標章核發事宜。	1030926 最後修改期程 1011118/1011228 招/決標 1020220/1031030 開/完工
8	101DD00 001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學(格致樓及	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 針對本案迄今尚未取得綠建築標章乙案，已於104年7月17日依	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				行政大樓新建工程) 101 年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程						契約規定函文扣罰設計監造單位及承商，並請設計監造單位督處承商盡速辦理工程結算事宜。	1020301/1031231 開/完工
9	101DS10007	發包工程	教育局/國民小學/僑孝國小	101 年度臺中市北屯區僑孝國民小學南棟教室大樓拆除重建工程	67,500	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 102.04.29 開工 102.06.11 建管開工，103.4.30 第一次變更設計，103.9.12 第二次變更設計。 2. 現況：104.1.16 廠商報竣工，104.1.22 建築師確認竣工，104.2.2 初驗，104.3.6 初驗複驗，104.3.31 辦理正驗，104.4.30 完成正驗之複驗，104.7.3 取得路建築標章，承辦單位結算書會辦中。 3. 公共藝術計畫書審查 102.11.26 經文化局同意備查，103.5.29 徵選結果報告書核定，103.8.4 簽約 103.10.15 公共藝術品安裝完成，103.11.21 驗收，104.3.10 完成報告書核定。 4. 核定動支標餘款申請櫥櫃設置工程 112 萬 6,315 元整，103.12.25 決標，104.3.20 開工，104.4.21 外聘督導，104.5.2 竣工，104.5.27 驗收完成。	1031001 最後修改期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工
10	101DS10053	發包工程	教育局/國民小學/竹	臺中市沙鹿區竹林國民	93,600	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1031008 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			林國小	小學老舊校舍整建工程 (西棟A棟)						7/20 第二階段西棟教室複驗完畢, 準備決算中	1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開 /完工
11	101DS11 003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 使用執照於6/2取得。 2. 綠建築標章於104年3月3日完成第1次諮詢，104年6月16日完成第2次諮詢，104年6月30日完成第3次諮詢，104年7月10日完成第4次諮詢通過，已於104年7月17日完成正式掛件辦理審查。 3. 預計10/30取得綠建築標章 4. 預計12/31日完成結(決)算	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招 /決標 1020116/1030831 開 /完工
12	101DS11 005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民學校校舍拆除整建工程	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104.01.13 辦理正驗複驗, 驗收合格。 驗收合格後督請監造單位辦理結算。	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招 /決標 1020130/1040130 開 /完工
13	101DS12 001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子e化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年2月10日竣工，104年4月14日初驗合格；104年4月30日正式驗收，104年6月3日正驗複驗衍生缺失，104年7月17日正驗第2次複驗，刻正修正缺失改善報告	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招 /決標 1020310/1030810 開 /完工
14	101DD00 002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學	96,480	94	90	-4		流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次	落後原因： 1. 本案工程經第一次

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				生活動中心 興建工程						<p>(1) 104/07/15 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 月 30 日監造日誌資料。(中市教工字第 1040050237 號函)</p> <p>(2) 104/07/15 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 6 月 1 日至 104 年 6 月 30 日施工日誌資料。(中市教工字第 1040050236 號函)</p> <p>(3) 104/07/17 監造會議(第 30 次)。</p> <p>(4) 104/07/17 監造會議(第 31 次)。</p> <p>(5) 104/07/01-07 4F 泥作牆面粉刷、西向外牆打底</p> <p>(6) 104/07/08-14 泥作外牆放樣、泥作外牆抵石子施作</p> <p>(7) 104/07/15-21 西向外牆貼磁磚</p> <p>(8) 104/07/22-31 屋頂鋼板施作</p>	<p>變更設計辦理完成後，承商亦已依規定辦理本工程預定進度表相關調整事宜，實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:82.6%，實際進度:86.3%)；</p> <p>解決對策： 1. 本工程擬於標案管考系統執行總期程不變之原則下，請承商積極趕上原預定管考進度。</p> <p>1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工</p>
15	101DS10 006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	76,749	95	93	-2		<p>流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 因變更程序尚未完成，廠商無法進行施作，教育局同意自 104/6/5 起停工，請承包商應依契約規定於停工原因消滅後立即復工。</p>	<p>落後原因： 變更設計尚未完成， 工程准予停工；</p> <p>解決對策： 請建築師依期程送變更設計預算書圖 1040115 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030301/1040801 開 /完工
16	102DS10 008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	93	91	-2		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 平頂釘輕鋼架及 pvc 天花板 排水溝施作 水電設備組立安裝 消防幹管施作 第二次變更設計核定	落後原因： 執行第二次變更設計； 解決對策： 第二次變更設計已核定 1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
17	102DS10 017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	85	83	-2		流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1. 鋼構組立及接點燒焊 2. 內牆、平頂刷乳漆膠 3. 平頂批土完成 4. 電梯安裝 5. RF 上部柱及樑牆鋼筋綁紮 6. RF 上部模板組立 7. 4 樓外牆 1：3 水泥砂漿打底 8. 4 樓內牆 1：3 水泥粉光	落後原因： 一、承包廠商工班出工數不足。 二、近來常有午後雷陣雨，戶外工程因安全考量較常停工。； 解決對策： 一、要求承包廠商增加出工數，盡快趕工。 二、若遇雨請承包廠商調整施工工項。 1030108 最後修改期程 1030420/1030615 招 /決標 1030920/1050215 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
18	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	57	56	-1		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 教室基礎開挖及整地。 2. 教室基礎pc澆置(2000psi試體製作1組)。 3. 教室基礎鋼筋組立。 4. 教室基礎底版模版組立及混凝土澆置(4000psi試體製作4組)。 5. 教室基礎牆身模版組立及混凝土澆置(4000psi試體製作3組)。</p>	<p>落後原因： 開工前申辦手續延誤； 解決對策： 目前已順利開工，進度即將趕上 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工</p>
19	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	95	94	-1		<p>流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 因第2次變更設計尚未完成議價程序及人行步道申請認養未完成審查作業，目前營造廠商停工</p>	<p>落後原因： 暫時停工； 解決對策： 盡速完成相關申請作業 1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工</p>
20	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	95	95	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 1. 104年5月8日上午10點正式驗收。 2. 104年5月29日前正驗缺失改善完成。 3. 104年6月10日正驗缺失複驗合格，本案完成驗收。 4. 104年6月24日點交完成。</p>	<p>1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										5. 結算相關作業進行中。	
21	101DS10013	發包工程	教育局/國民小學/篤行國小	BC棟教室拆除重建工程	55,515	100	100	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 1、已完成：104/1/20 完成驗收，已取得使照，3/22 辦理落成啟用典禮，工程款及公共藝術已付款。 2、目前進行：設計監造費結算中	1030103 最後修改期程 1011001/1011221 招/決標 1020117/1030731 開/完工
22	101DS10036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	51,300	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 目前辦理初驗完成，承商於6/12 缺失改善完成，7/2 辦理初驗複驗。	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/決標 1020301/1040501 開/完工
23	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	87	87	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 3F 廊道陽台平頂批土 2. BF-2F 室內油漆施作 3. 1、2F 室內地坪施作 4. 外牆面磚、洗石子施作	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
24	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	80,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 校園規劃審查複審中	1031230 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
25	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7/9 在(豐南國中)舉行第一次校園規劃暨都市計畫審議會會議，依校審委員意見修正中。國有財產824-1地號使用分區申請補辦編	1040527 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										定。	
26	104DD00 010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/26 教育局來文第一次審議擬於104年07月23日(四)下午1時30分 7/23 到教育局開第一次校園審議會議	1040108 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
27	104DD00 017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 校園規劃基本設計報告書已於104年7月28日提送校園規劃設計審議委員會審議，盡速依委員建議事項修正後再提送小組審議。	1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
28	104DD00 021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/21 召開第一次校審會議，依委員意見修正後，擬於8/15前第二次送審	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
29	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月3日召開第一次校審會議，現依校審意見修正中。	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
30	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依據6月24日進行需求會議決議事項，委請建築師重新修改。待	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										學校同意備查後，預計於八月進行校審。	1050901/1061231 開 /完工
31	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月22日辦理校審後第3次校園規畫小組會議	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
32	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月31日下午教育局召開校園規劃會議，無落後情事。	1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
33	104DD00 029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依校園審議委員會委員意見修正規劃設計書圖	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070601 開 /完工
34	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年7月10日進行校園規劃審議，目前辦理修正中。	1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
35	104DD00 032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/15完成期末審查	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070730 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
36	104DD00 063	發包工程	教育局/市 立高中職/ 市立大里 高中	圖書館暨高 中部專科教 室興建工程 案	100,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商於104年6月2日函送該案 之初步設計圖說與初步工程預算 書至本校核備。 104年7月9日承商函送本案校園 規劃報告書至本校，本校同意備 查。	1040528 最後修改期 程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
37	104DD00 072	發包工程	教育局/國 民中學/安 和國中	臺中市立安 和國民中學 新建音樂館 工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第一次校園規劃設計審 議委員會相關建議修正	1040611 最後修改期 程 1050401/1050701 招 /決標 1051001/1070101 開 /完工
38	102DS10 009	發包工程	教育局/國 民小學/旭 光國小	烏日區旭光 國小遷校工 程	118,000	84	84	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 104/07/03 第35次監造會 議； (2) 104/07/10 第36次監造會 議； (3) 104/07/17 第37次監造會 議； (4) 104/07/24 第38次監造會 議； (5) 104/07/03 ABC 棟泥作施作； (6) 104/07/15 防水進場施作； (7) 104/07/17 操場土方回填； (8) 104/07/19 鋁門窗安裝完 成； (9) 104/07/24 水電箱體安裝、 排水管施工。	1040216 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
39	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	72	72	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 搬遷完成，請廠商準備復工。	1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
40	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	55	55	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1. 本案施工動線位置須穿越本校既有圍牆及行道樹，因尚未獲主管機關核可遷移，圍牆無法開口致施工動線受阻，業奉教育局 104年7月22日中市教工字第 1040053822 號函同意自 104/7/2起停工。 2. 目前尚未復工。	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
41	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 本案於 104年7月20日經臺中市政府教育局中市教工字第 1040052641 號函致承攬廠商，預計於 104年8月1日開工。	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
42	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	93	94	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 7/8 變更契約後修改預定期程、 7/21 使照現勘、7/24 消檢現勘。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
43	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	91	93	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 7月27日辦理晨月樓初驗。	1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1020201/1041031 開 /完工
44	102DD00 004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	73	81	8		<p>流廢標次數：0 次，            期程修改次數：1 次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照：103 中都建字第 01827 號)；核定雜項執照 (1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號)</li> <li>103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。</li> <li>103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號)</li> <li>103/07/31 水土保持計畫函報開工。</li> <li>103/08/10 函報契約開工。</li> <li>103/09/10 主結構體基礎開挖。</li> <li>103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。</li> <li>103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。</li> <li>104/01/23 行政院農委會水保局抽查。</li> <li>104/01/29 工程外聘委員督導。</li> <li>104/02/09 校舍上樑典禮。</li> <li>104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。</li> <li>104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。</li> </ol>	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招 /決標 1030615/1040930 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>14. 104/05/15 市政府工程施工查核。</p> <p>15. 104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。</p> <p>16. 104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。</p> <p>17. 104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。</p> <p>18. 104/07/23 核發水土保持計畫變更設計(第一期)水土保持完工證明書。</p>	
45	103DD00 068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	40	61	21		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一樓基礎完成</p>	<p>1030514 最後修改期程</p> <p>1040410/1040710 招/決標</p> <p>1041010/1060110 開/完工</p>
46	103DD00 085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	30	55	25		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1040701 開工。目前已為成樹木移植。臨時洗手臺遷移。工務所搭設。甲種圍籬架設。洗車台 預計 1040728 開挖地下室</p>	<p>1030703 最後修改期程</p> <p>1040610/1040810 招/決標</p> <p>1041110/1060520 開/完工</p>
47	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	40	77	37		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已開工，目前拆除南棟教室中，預計暑假期間拆除完畢</p>	<p>1040610 最後修改期程</p> <p>1031001/1031230 招/決標</p> <p>1040801/1070401 開/完工</p>

(二) 道路橋樑工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	24 件(75.00%)	5 件(15.63%)	1 件(3.13%)	2 件(6.25%)	32 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103CF00 027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側 7.25M 計畫道路開闢工程	58,000	85	75	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本案業於 6 月 22 日報請內政部審議	落後原因： 內政部審議時間非本局所能掌控； 解決對策： 內政部訂於 104.08.12 召開徵審會，將持續趕辦。 1040318 最後修改期程 1040415/1040630 招/決標 1040730/開/完工
2	103CF00 048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街 127 巷~大漢街 147 巷道路開闢工程	79,900	95	85	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫書彙整中	落後原因： 徵收計畫書彙整中； 解決對策： 儘速辦理 1031104 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1040620/開/完工
3	103DF00 117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	85,378	95	88	-7		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 U 型明溝及懸臂式擋土牆施作	落後原因： 樹木移植、變理變更 展延工期中； 解決對策： 已積極協調趕辦

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030305 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1040731 開/完工
4	102DF00054	發包工程	建設局/土木工程科/	太平區太平路(中 102-1 線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)	60,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算資料送審中。	1020205 最後修改期程 1020515/1020615 招/決標 1020815/1040207 開/完工
5	101DF00305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中港聯外道路(特 8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 7 月 1 日辦理複驗，7 月 29 日 廠商提送決算資料	1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/決標 1020501/1031023 開/完工
6	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中 47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 5/22 初驗複驗，尚有缺失 6/24 再行辦理複驗，目前辦理複驗缺 失改善中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
7	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里 12-65-6 號道路開闢工程	52,992	65	60	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 箱擋土牆及側溝	落後原因： 承包商進場人員及機械不足； 解決對策： 已通知監造單位督促 承包商增加人員機械 趕辦 1021209 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050201 開 /完工
8	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	61	60	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 B0K+174~+195 甲種懸臂式擋土牆 模板組立混凝土澆置， B0K+195~+250 擋土牆降挖及臨時 排水設置	落後原因： 居民抗爭； 解決對策： 已積極溝通協調中 1040717 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1040330/1050530 開 /完工
9	104CF00 001	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 按期程辦理用地取得	1040202 最後修改期 程 1040808/1040907 招 /決標 1041115/開/完工
10	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/ 道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/16 開工，施工中	1040402 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1041231 開 /完工
11	104DF00 257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 8 月 11 日開工	1040702 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
12	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>22. 為達104年4月20日臺中市政府第203次市政會議市長指(裁)示事項，以重啟環評，在合乎法定程序前提下，儘早復工之目標，訂於104年5月21日邀集本府相關單位召開加速環評程序推動會議。</p> <p>23. 本府都發局104年5月29日發布實施「變更東勢都市計畫(部分河川兼供道路使用)，部分公園用地為道路用地(配合東勢-豐原生活圈快速道路工程)」案。</p> <p>24. 市長訂於104年6月30日邀集林副市長、法制局、交通局、環保局、建設局召開本工程政策會議。</p>	1030225 最後修改期程 開/完工
13	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路(溪底路)拓寬工程(0k+000~1k+600)	100,134	100	100	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：0次</p> <p>用地已取得</p>	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
14	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廊子巷(廊子路至廊子巷33之13號)開闢工程	79,000	75	75	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：2次</p> <p>已按進度辦理用地取得</p>	1031126 最後修改期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
15	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/	南區大慶街一段130巷至	62,000	95	95	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：0次</p>	1031014 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			土木工程 科第二股	德富路打通 工程						本府地政局已於104年6月17日 辦理發價(全部領取完畢),用地 已取得。	1040305/1040410 招 /決標 1040520/開/完工
16	102DF00 051	發包工 程	建設局/土 木工程科/	和平區中47 線東崎路(三 叉坑至觀音 橋)拓寬工程	85,125	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 刻正辦理水保計畫書提報水利局 審查	1040806 最後修改期 程 1031015/1031215 招 /決標 1050110/1060630 開 /完工
17	099BD00 008	委外設 計	建設局/土 木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)6年 (98-103)計 畫-烏日鄉中 75-1線道路 拓寬工程-委 託規劃技術 服務	4,880	100	100	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期 程 開/完工
18	099DD00 135	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)-中部 科學工業園 區后里園 區-西向聯 外道路開闢 工程	521,624	100	100	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 業已驗收完成,現正簽付撥款	1020809 最後修改期 程 991129/991221 招/ 決標 1001230/1030415 開 /完工
19	102AF00 050	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/	台中生活圈4 號線大肚段 路線環境影 響評估作業	19,500	100	100	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本府環保局於104年6月3日檢 送二階環評範疇界定會議紀錄,	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				委託技術服務案						已於 104 年 6 月 11 函知廠商自 104 年 6 月 11 起啟動二階段環評調查及評估作業外，並於 104 年 6 月 22 日前依會議結論檢討工期報局憑辦，廠商於 104 年 6 月 22 依會議結論檢討工期報局，於 104 年 6 月 25 日審退補充，廠商將於 104 年 6 月 29 日完成修正報局。	
20	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案高架橋跨越環中路規劃報告書(第一次修正版)已於 104 年 5 月 19 日邀集專家學者及相關機關召開審查會，經與會單位及委員審查後，決議依與會單位及委員意見修正完成後通過，顧問公司已於 104 年 7 月 7 日前將修正後報告書報局，因報告內容涉及本府交通局輕軌(LRT)下地相關事宜，本局已訂於 104 年 8 月 6 日邀集本府交通局召開檢討確認會議，俟確認無誤後另案核定，進入基本設計階段。	1040625 最後修改期程 開/完工
21	102CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三段(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部分)開闢	553,975	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 繳存國庫專戶保管	1030731 最後修改期程 1030509/1031101 招 /決標 1031220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
22	103CF00 033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方8M計畫道路打通工程	63,000	70	70	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案業於104.06.22報地政局審議	1040422 最後修改期程 1040731/1040915 招/決標 1041120/開/完工
23	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	70	70	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 徵收計畫報核中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
24	103CF00 042	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	粟林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 俟徵收市價後，續辦徵收事宜。	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
25	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	81	82	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
26	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	85	86	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度76.61%	1040804 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1041101 開/完工
27	103DF00 194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	81	82	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於104.6.24完成施工便道	1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
28	103DE00 020	發包工程	經發局/公用事業科/ 公用事業科第一股	中科汙水放 流管周邊無 自來水延管 路面修復暨 設施設備改 善工程	70,000	77	79	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第二次派工（派工期限 104/7/20~104/9/18）	1030904 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1041031 開 /完工
29	103DF00 141	發包工程	建設局/道 路養護科/	松竹五路跨 越旱溪橋梁 新建工程	223,739	87	91	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 自行車橋吊梁施作 2. 上部施作 3. 自行車道施作	1030305 最後修改期 程 1021101/1021231 招 /決標 1030531/1040930 開 /完工
30	102DF00 055	發包工程	建設局/道 路養護科/	霧峰區草湖 溪匯流水 防道路連接 工程	96,015	71	87	16		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 鋼橋上拱圈、吊索組立，橋面板 施作、養護，鋼橋欄杆組立，鋼 樑油漆等	1030915 最後修改期 程 1021215/1030130 招 /決標 1031030/1041001 開 /完工
31	103DF00 371	發包工程	建設局/土 木工程科/	國道三號烏 日交流道聯 絡道延伸至 芬園段新闢 工程	829,580	59	79	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程（第二階段）丁類危害職 安署已於104年6月12日函覆審 查合格	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工
32	103DF00 422	發包工程	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路(第四標- 跨大甲溪橋 梁段工程)	684,000	55	78	23		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 市長訂於104年6月30日邀集林 副市長、法制局、交通局、環保 局、建設局召開本工程政策會議。	1030905 最後修改期 程 1030831/1030930 招 /決標 1031015/1060201 開 /完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	7 件(58.33%)	5 件(41.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
2	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經專管及監造研判尚未有相關測試及變更設計未完成，尚無法報請竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
3	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	64	61	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自動收費系統均已進入細部設計(DDR)送審階段。	落後原因： 送審文件進版進度未依照計畫進行。； 解決對策： 承攬商正就個別文件應提送進度與實際進度之差異，逐項督促各子系統加速趕趕進度。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1000421/1071130 開 /完工
4	104DG00 029	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程	5,375,000	68	66	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 受鋼箱梁掉落影響停工於 104 年 7 月 3 日解除影響。 2. 綠建築候選證書部分已原則同 意通過，原受影響部分陸續施作。 3. 特種建築影響部分，俟取得後 即辦理復工。	落後原因： 1. 受 104.4.10 鋼箱 梁掉落影響 2. 綠建築候選證書取 得因素影響 3. 特種建築物未取得 影響 4. 變更設計因素； 解決對策： 1. 目前各項影響原因 陸續解除 2. 俟施工單位提出向 北捷局提出工期展延 後獲得許可後，將立 即簽報標案管考展延 1040305 最後修改期 程 1011003/1011130 招 /決標 1011231/1071130 開 /完工
5	104DG00 035	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站 及全線環控 系統區段標 工程	7,676,000	74	72	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 松竹路井式基礎開挖、G3 站體 鋼構、進出場線連續鋼箱型梁地 組吊裝，橋面板施工，預鑄 U 型 梁吊裝。 2. 北屯路井式基礎施工、鋼墩柱 吊裝，鋼箱梁地組及吊裝、G4 站 體鋼構吊裝，高架橋橋下排水施	落後原因： 工安事故停工； 解決對策： 俟北捷局相關工安事 故改善無虞後，經勞 檢處核可後始可復 工。 1040313 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										作。 3. 文心路四段興安路至昌平路 G5 站體鋼構吊裝。 4. 文心路四段昌平路至崇德路高架橋電纜溝槽施工。 5. 文心路四段崇德路至河北路 G6 站體鋼構吊裝。 6. 文心路四段綏遠路至山西路懸臂閉合單元及邊跨施工。 7. 文心路四段山西路至麻園東街懸臂閉合單元及邊跨施工。 8. 文心路三段中清路至陝西路 G7 站體出入口施工。 9. 文心路三段陝西路至華美西街場鑄懸臂工作車組裝、節塊施工。 10. 文心路三段華美西街至成都路帽梁施工。 11. 文心路三段成都路至河南路鋼墩柱施工。 12. 文心路三段河南路至寧夏路墩柱施工。 13. 文心路三段永輝路至甘肅路懸臂工作車組立。 14. 文心路三段甘肅路至櫻花路懸臂柱頭版施工、預鑄 U 型梁吊裝。 15. 文心路三段櫻花路至西屯路 G8a 站體鋼構吊裝。 16. 文心路二、三段中港路口鋼墩柱吊裝。 17. 預鑄場預鑄 U 型梁製造，鋼構生產製造。	1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
6	103AG00 027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 釘樁成果書圖104年1月26日公告屆滿後，已分別於104年2月10日、3月31日完成第一及第二場公聽會，104年6月2日辦理協議價購會，6月23日寄送協議價購會會議記錄，6月24日廠商提送徵收計畫書初稿並配合修正。7月8日及7月28日召開地評會。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
7	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
8	102AC01 010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
9	102AG00 016	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線延伸線第一期路段專案管理	24,802	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 自7月8日起BRT藍線已改為「優化公車專用道」，且BRT藍線東、西延伸線設計監造案亦於5月29日起終止全部契約，本案專管單位部分已協助前揭兩設計監造案告一段落，目前刻正簽陳市座終止本專管契約。	1021120 最後修改期程 1021119/開/完工
10	100AG00 006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理	68,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於104年7月6日請專管單位	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				及後續路網 可行性研究 及規劃						依後續路網工作成果詳列清單檢視備齊文件，另已於104年7月22日召開溝通協調會，已請專管單位依會議紀錄提送備審文件，俟專管單位提送資料後辦理。另藍線專管部分刻正簽辦第二期請款。	
11	101AC01 008	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/ 交通規劃 科第一股	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯延伸線 後續可行性 研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案可行性研究業於103年9月30日函報交通部，交通部於103年12月8日回復審查意見，顧問公司已於104年5月份至本局報告修正作業，並進行報部前置作業中，完成後將再次提報。	1020502 最後修改期 程 1010901/1011101 招 /決標 1020828/開/完工
12	104DG00 028	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電 梯/電扶梯區 段標工程	8,377,000	72	73	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及 審查 2. 主線段展開分階段道路 復舊作業 3. 預鑄U型梁生產及吊 裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道 復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下 部結構作業（含基礎、墩柱及帽 梁鋼筋綁紮及混凝土澆置）6. 鋼 構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法 梁施工 8. 場撐工法施工 9. 橋面 版施工作業 10. 車站出入口施工 11. BSS 主變電站施工	1040305 最後修改期 程 1011109/1011225 招 /決標 1020301/1071130 開 /完工

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	28 件(90.32%)	2 件(6.45%)	0 件(0.00%)	1 件(3.23%)	31 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD01 155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	87	70	-17		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月13日復工與地主協調用地事宜</p> <p>落後原因： 工程範圍遭遇中油天然氣管線阻礙，待管線遷移後才有施工空間； 解決對策： 104年6月18日已召開管線協調會確定遷移方案，中油天然氣需時6個月，因工程無法依預定期程進行，已簽辦變更期程。未准，將簽辦暫緩列管。 1030321 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1040820 開/完工</p>	
2	102DD01 081	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管	152,850	100	95	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理正式驗收完成，目前辦理結算付款中。</p> <p>1031031 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1040305 開/完工</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程-第2標							
3	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(中正柳橋 -南屯柳橋)	217,000	61	60	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 施工作業困難治影響 進度之進行； 解決對策： 已請承包商加派機具 及人員加緊趕工 1031002 最後修改期 程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1061231 開 /完工
4	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源 回收中心興 建工程	654,875	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於6月29日提送總檢討報 告暨細部設計成果，於7月13日 取得審查委員同意完成修正，本 局於7月21日核定。	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
5	104AD01 018	財物勞 務採購	水利局/水利養護工 程科/	本市抽水站 代操作、滯洪 池、水閘門等 週邊設施維 護保養操作 及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期 程 1040331/開/完工
6	104DD01 001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程	150,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計	1031120 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
7	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路雨水下水道工程	95,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 規劃設計中	1040424 最後修改期程 1040901/1041006 招/決標 1041015/1071203 開/完工
8	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於104年7月17日上網公告，將於8月11日開標。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
9	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7/27 進場試挖，目前於五權西路二段試挖。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
10	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將於104年8月11日上午10點開標。	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
11	104DD01 075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案預計8月11日開標	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
12	102DD01 064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支	98,193	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1030527 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				管網暨用戶接管工程(1)第三分標						篤行路用戶接管施做	1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
13	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	81	81	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 揚水站第二昇層混凝土養護。 2. 操作機房二樓牆身組模。 3. 機房區水電配管。 4. 操作機房搭設上下設備。 5. 揚水站回填夯實。 6. 機房區鋼筋組立。	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
14	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	56	56	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前廠商辦理試挖作業籌備，預計104年8月上旬進場試挖。	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
15	099DD00 077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 已於103年11月21日辦理驗收程序，缺失事項限期103年12月25日改善完成，經監造單位確認廠商仍有部分缺失未改正，經監造單位確認廠商已於1月27日改正完成，主驗人員訂於2月26日辦理驗收程序，驗收結果不合格，廠商至3月25日掛文通知改正完成。監造單位3月31日掛文確認已改善完成，惟依驗收結果仍有柴油引擎發電機待電機技師公會函覆釐清。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
16	101DF00 182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	62	62	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 污泥機房水電配管、管理中心基礎回填、終沉池基處鋼筋綁紮、 混凝土澆置、曝氣池鋼筋綁紮、 混凝土澆置	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
17	102DD01 058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (2)-第二分標	150,000	91	91	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 用戶接管立坑施作中	1040707 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040831 開/完工
18	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	600,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件暨細設資料送營建署審查中	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
19	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前細部設計中，顧問公司將於104年8月5日前提送細部設計書圖。	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
20	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年6月30日第二次流標，經檢討後修改預算部分單價及增加工期。目前會辦重新上網中。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
21	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心設備擴建及聯	122,635	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 聯絡管工程：已於6月18日訂	1030107 最後修改期程 1040316/1040515 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				絡管工程委託技術服務						約, 6月24日提報開工完成趕上預定進度, 目前辦理計劃書審查, 交維送審及路證申請中。 設備擴建工程: 已於6月5日召開細設報告第二次審查會, 會議結論請設計單位於會議記錄文到後30日內提送修正報告, 經委員確認後通過。7月15日細設修正版提送, 因市府初審核定預算有下修, 須再作調整修正, 將與污營科開會研議。	/ 決標 1040525/1041102 開 / 完工
22	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	66	66	0		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 1次 工程施工中	1040514 最後修改期程 1030830/1030930 招 / 決標 1031030/1050131 開 / 完工
23	103DD01131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	25	25	0		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 已於7月3日召開細部設計審查會前會。	1030304 最後修改期程 1041130/1050131 招 / 決標 1050315/1081231 開 / 完工
24	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	55	56	1		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 1. 相關計畫送審審查及材料廠驗。 2. 試挖路證申請。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招 / 決標 1040504/1060729 開 / 完工
25	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滴經貿園區水資源回收中心新建	800,000	58	62	4		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 2次 處理設施區膜濾池 BIF 基礎結構	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程						澆置完成、進場車道 0K+050~0K+085 牆體結構澆置完成、進場車道 0K+085~0K+108.5 基礎模板組立中,處理池區 B2F 第一次昇成牆模板組立(西側澆置完成)。	/決標 1031031/1051110 開 /完工
26	102DD01 230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	87	91	4		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 目前無工作面,剩下工作項目待 交通局交維計畫核定後,依規向 建設局申請路證後方可施作。	1040615 最後修改期 程 1021130/1021215 招 /決標 1030120/1041231 開 /完工
27	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	71	76	5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 管徑 500mm 推進工程	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050331 開 /完工
28	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	87	92	5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 目前刻正施作洛陽路 128 巷分支 管明挖埋設,洛陽路 111 巷推進 工程。	1031031 最後修改期 程 1020831/1020930 招 /決標 1021015/1041016 開 /完工
29	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	85	91	6		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 污水分支管埋設及用戶接管工程	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050220 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
30	102DD01 342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(崇德柳橋 ~中正柳橋)	143,272	86	95	9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 機器試運轉測試	1030121 最後修改期 程 1021204/1021224 招 /決標 1030331/1041231 開 /完工
31	103DD01 218	發包工程	水利局/污 水工程科/	103 年度臺中 市九期重劃 區污水下水 道分支管網 暨用戶接管 工程開口契 約	81,090	55	87	32		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第三次派工驗收作業，第四 次派工持續施作中	1030731 最後修改期 程 1030830/1031031 招 /決標 1031031/1040930 開 /完工

(五) 水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD0 1307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理決算中	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招/ 決標 1021121/1040225 開/ 完工
2	103DD0 1028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)	110,366	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/ 決標 1030212/1040211 開/ 完工
3	103DD0 1209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案於 104 年 7 月 14 日驗收完成 並辦理結算中	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招/ 決標 1030714/1040630 開/ 完工

(六) 公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	21 件(61.76%)	7 件(20.59%)	2 件(5.88%)	4 件(11.76%)	34 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	80	40	-40		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。</p> <p>二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，104 年 7 月 9 日專管公司召開第 29 次專業技術協調會，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。目前因規設單位基本設計二次審查未通過，已要求規設單位依合約修正基本設計成果報告。</p>	<p>落後原因： 規設單位基設成果報告未符審查需求；</p> <p>解決對策： 積極督促規設單位修正設計</p> <p>1021203 最後修改期程 開/完工</p>
2	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	55	30	-25		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次</p> <p>本案細部設計書圖已於 7 月 8 日日函送都發局辦理都市設計審議，7 月 9 日完成初核，7 月 30</p>	<p>落後原因： 茲因本案係為山坡地，興建開發前須施作水土保持計畫作業（大型水土保持計</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>日完成初核意見修正並函送都發局辦理複審及幹事會議；7月27日辦理山坡地加強坡審雜項執照審查。</p> <p>畫)，囿於本水土保持計畫作業審查時程冗長，嚴重影響本新建案細部設計書圖製作（細部設計須配合主管機關核准之水保設施位置與工程經費），爰連帶影響建築主體之都市設計審議及建造申請相關作業。；</p> <p>解決對策： 本分局於水保計畫審查期間，多次參與會期，並向審查委員表示本案有其急迫性，另也同時與建築師事務所隨時聯繫審查最新進度，以利事務所能同時進行細部設計書圖等資料，細部設計書圖已於7月30日完成都市設計審議初核意見並函送都發局辦理複審及幹事會議，目前辦理都市設計審議中。</p> <p>1030924 最後修改期程 1040430/1040630 招/決標 1040731/1050901 開</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
3	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	100	80	-20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案依北捷頒布土建設計圖說合併，考量作業期程廠商分次提送圖說，G9-1、G9-2圖說於104年7月24日提送，將召開審查會。	落後原因： 本案因涉及與臺北市政府捷運工程局設計界面問題，故延誤； 解決對策： 1. 北捷局於104年6月底轉送部份圖說，已轉請細設廠商整併。 2. 廠商研議將分階段提送細部設計審查文件 3. 將依受影響程度辦理標案管考展延 1030821最後修改期程 開/完工
4	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	25	10	-15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 建築師104年7月16日函送細部設計與預算書圖報局審查。 2. 經初步審查建築師編列工程費超過預算且編列算書格式錯誤等因素，於104年7月20日檢還相關資料，限建築師於104年7月28日前檢討預算書內容並修正後報局續處。 3. 104年7月28日建築師檢送修正後之預算書報局。 4. 因預算書經費仍超過預算約1	落後原因： 建築師預算書編列超過預算過多，致無法進行相關事宜。； 解決對策： 預計104年8月初辦理預算審查會前會，併同體育處聽取建築師之相關說明後再行研議辦理。 1040115最後修改期程 1041015/1041215招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										億，後續相關程序無法辦理。預計104年8月初先行辦理預算書審查會前會。	/決標 1050215/1060515 開 /完工
5	100DB01 001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	82	73	-9		流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 1. C區屋突組模 2. B區2F組模 3. AB區B1F 3D鋼網牆噴漿 4. C區B2F輕隔間組立 5. C區B2F輕隔間組立 6. C區3F樑板組模 7. 3F樑筋綁紮 8. AB區B1F 3D鋼網牆噴漿	落後原因： 施工人力不足； 解決對策： 要求增派人力，拓展施工工項 1020806最後修改期程 1020310/1020830招 /決標 1020927/1041231開 /完工
6	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	93	-7		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 (1) 大劇院：燈梯安裝、道具平台角鐵電焊、主升降台鋼構槽鐵修改、升降舞台木地板拆除修改鋼構及角材、燈控室、音控室拉線、製作室缺失改善、102辦公室機櫃組立及結線、信號連接面盤製作、信號連接壁結線、燈光排線施作、施工便道排線備線、電源線路結線、環境清理。 (2) 中劇院：線槽施作、兩側排線籃、排線箱施作、電動吊桿鋼索及桿體調整、道具升降平台防剪切施作、擴音室結線、側遮幕軌道鐵件安裝、移動式燈光塔插座施作、環境清理。 (3) 小劇場：環境清理。	落後原因： (1)工程共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響工程進度及全案整體工進。 (2)行政院要求臺中國家歌劇院須於今年完成驗收啟用，請本府協助落實，惟二期主體工程受三期工程施工延宕影響部分，亦將肇致本案擬於今(104)年完成驗收啟用之目標延宕。 (3)依契約規定之專業分包廠商及契約律

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責之問題。 (4)工程履約期限為104年7月15日，目前承商已逾期，並連帶影響本劇院工程整體工進。； 解決對策： 工程共同承攬廠商間因私權爭議及專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責之問題，已請傳管理單位管控，並適實提報本局憑辦。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
7	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 辦理第一階段初驗缺失改善	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
8	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程	臺中市新市政公園暨地下停車場-第	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 有關工程結算監造單位已於104	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第一股	二期建築及景觀等工程						年4月27日修正後函報本局，刻正簽辦陳核中，惟依會計室意見需補正事宜，已發函通知承商限期補正，俟確認無誤後即刻再會會計室審查。	/決標 1020218/1030930 開 /完工
9	101DF00 054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	95	90	-5		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 截至104年7月31日止，預定進度100%，實際工程進度82.98%。 1. 北基地遊客中心（第二階段）：依規約履約中，刻正持續攢趕工進。 2. 南基地（第一階段）工程：103/11/15竣工，103/12/09初驗，104/1/15初驗（複驗），104/3/5正驗，於104/5/4辦理正驗（複驗），已於104/6/2辦理正驗（複驗）。	落後原因： 施工作業困難(建築物量體為圓形，造成鋼筋綁紮及模版組立困難，另隔間牆部份亦多為弧形，水電配管需先放樣至正確位置後才可以配管，衍生工序增加)及承商現場出工數不足，致工進緩慢及工進落後； 解決對策： 已請承商依核定版趕工計畫趕工進中。 1020813最後修改期程 1020408/1021031招 /決標 1021129/1040828開 /完工
10	104DF00 202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會議政大樓「國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館	58,786	10	5	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 有關地下室地坪鋪面改善及防水開門與保全系統兩案，設計單位於104年7月1日提送初步設計書圖及預算書等資料，並於104	落後原因： 初步設計尚須修正； 解決對策： 已請設計單位儘速提供修正後預算書圖，俾利符合相關期程。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等4件工程					年7月8日召開工作會議，已請設計單位於104年7月14日前函送修正後資料供本局憑辦。 2.設計單位於104年7月14日提送地下室地坪鋪面改善防水閘門(修正後)及104年7月16日提送國際會議廳案(修正後)，預計104年7月31日辦理審查會。	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工	
11	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	86	82	-4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 土建 一、A棟7FL柱筋續接、柱牆筋綁紮、2~4F門窗工程、2~4F輕隔間工程、2~4F粉刷工程、外牆粉刷工程。 二、B棟屋突結構體施作、2~5F門窗工程、2~5F輕隔間工程、1~4F粉刷工程、外牆粉刷工程。 三、C棟屋突結構體施作、2~5F門窗工程、2~5F輕隔間工程、2~5F粉刷工程、外牆2~5F粉刷工程。 機電 一、B1F消防泡沫管安裝。 二、B1F線槽安裝。 三、B1F排水管安裝。 四、BusWay材料設備進場施作。	落後原因： 承商反映目前中部地區專業技術工人不足(包含模板工、鋼筋工、裝修工等)，致工程進度略有落後。； 解決對策： 施工承商已提出分項趕工計畫，並於監造單位審核後，刻正加派人力以縮短期程落後。 1020314 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050530 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										五、C棟 9FL 屋突機電及排水套管放樣與預埋配管。 空調 一、A棟 7F 牆面開孔放樣預埋。 二、A棟 4F 冰水管路施作。 三、C棟 6F VRV 管路施作。 四、B1F 冰水管路施作。 五、B棟 4F 冰水管路施作。 六、管道間立管配管施作。	
12	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	77	73	-4		流廢標次數：6次， 期程修改次數：5次 截至104年7月31日止，預定進度為43.36%，實際進度為45.35%。目前施作：1. B區3F泥作粉刷。2. 現場鋁窗安裝。3. A區綜合球場鋼構吊裝。4. 泳池配管。5. 2F空調排水吊管施作保溫材。6. 3F電氣管排施作。7. 1F輕隔間配管施作。	落後原因： 目前施作RF鋼構吊裝，因大風及雨勢影響，致拖延工程進度。 解決對策： 請承商同時增加室內泥作裝修及其他工程進行，以彌補鋼構吊裝落後之工進。 1030421最後修改期程 1030318/1030430招/決標 1030615/1041231開/完工
13	102DB01 004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	57	55	-2		流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管	落後原因： 增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間。 解決對策： 俟校審變更通過後才能申請建照及五大管

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										建議改槽溝, 高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過, 預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查, 儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間。	線完成後, 方能復工以利攻進。 1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工
14	102DP00 035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	95	95	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 辦理督導改善	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
15	102DP00 052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	95	95	0		流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 1 次 決算資料修正中	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
16	103DE00 003	發包工程	經發局/工業科/工業科第二股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	25	25	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 2 次 辦理細部設計相關審查	1040626 最後修改期程 1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工
17	103DG00 026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	222,342	0	0	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				計畫--土地開發基地共構工程(含監造)						先期圍籬工程 7/3 日決標	1050630/1100630 開/完工
18	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	63	63	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理土方開挖、第二層安全支撐	1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
19	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	30	30	0		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 於 104 年 6 月 18 日開標，俟因體育處預算審核中，保留決標，預計 104 年 11 月開工、106 年 12 月完工。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
20	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	56	56	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 工區圍籬、工務所等假設工程施做。	1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
21	103DQ00018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 7 月 22 日都審大會決議土地代管同意書免於核發都審核定函前取得，已於 104 年 7 月 28 日上網公開閱覽，建築師目前辦理建照申請，後續儘速辦理工程發包事宜。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
22	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中水滴經貿園區(大宅	1,000,000	55	55	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次	1040729 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				門)地下停車場新建工程						<p>1. 刻正辦理第一次變更設計</p> <p>2. 於104年5月14日簽奉核准辦理議價，並於104年6月4日辦理第一次議價，因3次議價皆未達最低底價故本次廢標</p> <p>3. 於104年7月8日再次議價，因減價3次皆未在底價以內而廢標</p> <p>4. 已請設計單位再次檢討預算的正確性、合理性及參考最新營建資材價格趨勢並函報本局，業務單位已於104年7月23日簽辦變更設計議價</p>	1031031/1031130 招/決標 1031231/1070531 開/完工
23	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
24	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助解決工程困難等相關事宜。	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
25	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：6次 規設單位於104年6月30日提報30%基本設計圖說(修正版)，惟依長官指示基地內綠川需全段掀蓋方式辦理，業請規設單位評估變更設計影響範圍及經費，並於104年7月23日上午10時由局長召開專案會議。	1040330 最後修改期程 1041230/1050303 招/決標 1050330/1060731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
26	101DK00001	發包工程	都發局/營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	95	95	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 已於7月28日書面確認缺失改善完竣，續簽辦驗收紀錄及決算驗收證明書用印作業中。	1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040429 開/完工
27	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	55	56	1		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1. 於104年7月8日舉辦第一次金質獎輔導。 2. 自來水加壓站已於104.7.20完成遷移作業。 3. 刻正進行基礎板混凝土澆置及鋼筋綁紮	1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工
28	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	93	95	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案正進行外圍景觀工作	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
29	102DQ00003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	65	68	3		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 承商已完成基礎、1樓至5樓結構體，目前施作屋突結構。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
30	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	71	75	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. A棟外牆泥作水泥打底、粉光施工。2. B棟燈具、排風扇安裝。3. 環境整理等	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
31	101DR00 038	發包工程	建設局/建築工程科/	國軍新田營區新建工程	1,031,812	75	79	4		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A1棟內牆模板組立。</li> <li>A2棟1F內牆、外牆泥作粉刷、電捲門安裝。</li> <li>A3棟內牆泥作打底、防火漆噴塗。</li> <li>B1棟2~4F輕隔間牆施作、1~3F牆面及頂版油漆、浴廁及茶水間牆面磁磚鋪貼。</li> <li>B2棟1~4F輕隔間牆施作、2~4F牆面及頂版油漆、2~3F浴廁、茶水間、曬衣間防水層施作、外牆泥作打底。</li> <li>C1棟1F結構模板組立、鋼筋綁紮、RC澆置。</li> <li>C2棟1F結構模板組立、鋼筋綁紮、RC澆置。</li> <li>D1棟2~3F內部泥作粉刷、外牆磁磚貼作、屋突抵石子施作。</li> <li>D2棟2~3F內部泥作粉刷、外牆抵石子施作。</li> <li>基地東北側小棟別F、J1、K、L、N棟1F結構施作。</li> <li>基地西側小棟別J2、I棟基礎結構施作。</li> <li>P、Q棟1~3F牆面泥作粉刷。</li> <li>排水溝部分-路邊排水溝結構施作(A3、B、D棟周邊)。</li> </ol>	1020906 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工
32	102DB01 013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	69	76	7		<p>流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>管理中心鋼構吊裝完成。</li> </ol>	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										2. 管理中心 1F 室內油漆、3F 牆面油漆、1F 外部打底粉刷。 3. 場鑄排水溝施作。 4. 維護工具室外牆面材施作。	/ 決標 1030801/1050331 開 / 完工
33	103DM00 003	發包工程	警察局/臺 中市政府 警察局太 平分局/行 政組	新平派出所 暨交通分隊 聯合辦公廳 舍新建工程	61,325	67	81	14		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 牆面貼磁磚	1030115 最後修改期 程 1031015/1040131 招 / 決標 1040301/1050831 開 / 完工
34	101BR00 003	委外設計	都發局/廣 告物管理 科/	臺灣塔新建 工程委託規 劃設計及監 造技術服務 案	378,900	40	80	40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期中報告 (初稿)，工程預算提高至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億， 已超過議會 80 億元上限，加上工 程結構的潛在風險，顯示有能否 繼續執行的疑慮。規劃設計工作 已函請規設單位暫緩執行，並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談 會廣徵民意確認替代方案後，加 速執行。104 年 6 月 9 日議會召開 第 4 次專案小組會議。俟大會公 決辦理。	1031215 最後修改期 程 開/完工

(七) 環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	91	91	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 103 年 9 月 6 日第一期工區完工， 10 月 2 日辦理初驗作業，10 月 17 日第一期工區初驗複驗完成， 10 月 30 日辦理第一期工區驗收作業， 11 月 20 日辦理複驗作業因尚有缺失未改善完成， 12 月 11 日辦理第二次複驗作業缺失改善均完成。 104 年 2 月 13 日辦理第一期工區第一次植栽養護查驗， 於 104 年 5 月 28 日複驗通過。 104 年 6 月 26 日辦理第二期工區施工前協調會， 第二期工區已於 104 年 07 月 13 日起復工。	1030801 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1040830 開/完工
2	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	55	55	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 104 年 5 月 18 日申請第一期款請款作業， 並於完成撥款事宜； 另依據規劃進度執行工作。	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工
3	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	82	83	1		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、北區 D 工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、 現地密度試驗； 南區：廢棄物挖掘搬運；機關八	1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>工區：尚未進場施作。2、廢棄物開挖量為 808,507B.M3,清運量累計清運量 276,968 噸。3、環境監測作業累計施作 21 次；5、本所於 7 月 20 日辦理第 25 次現地督導。6、本月月會於 104 年 8 月 4 日召開。</p>	/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	4 件(50.00%)	2 件(25.00%)	2 件(25.00%)	0 件(0.00%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	86	-9		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因微氣候裝置目前辦理成效評估中，俟評估結果確認及區徵用地交付延遲等因素確認後，修正相關進度，另承商已於 104 年 7 月 8 日提報現階段（不含微氣候裝置及植栽工程等）施作完成。</p>	<p>落後原因： 因主場區微氣候裝置未經機關通知先行施作，爰應重新檢討進度表。； 解決對策： PCM 及設計監造單位已提出重新檢討進度表，惟經本局審查仍須修正。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工</p>
2	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	64	58	-6		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 公 138、公 139 及公 51 之滯洪池施作。</p>	<p>落後原因： 用地交付期程延誤； 解決對策： 已簽准展延工期，施工預定進度表尚待核准中。 1040303 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030608/1060630 開 /完工
3	103DR00 028	發包工程	建設局/公園管理科/	水滴經貿園區細公3新闢公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 缺失已提送監造單位確認	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招 /決標 1030630/1040130 開 /完工
4	103DF00 288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於104年7月31日完成正式驗收，將續辦工程決算付款事宜。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招 /決標 1030430/1031231 開 /完工
5	102CF00 018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 已提送修正版徵收計畫書予地政局轉呈內政部，將請內政部協助排入八月底之大會審議。	1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招 /決標 1040930/開/完工
6	103AF00 028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算付款中	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工
7	103DF00 175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約辦理中	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招 /決標 1040401/1041230 開 /完工
8	103DF00 214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一	60,000	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程預計104年8月4日完工。	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				期)工程							/決標 1030228/1040630 開 /完工

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	4 件(66.67%)	1 件(16.67%)	1 件(16.67%)	0 件(0.00%)	6 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	65	58	-7		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 4 月 6 日辦理工程停工。</p>	<p>落後原因： 本案於 104 年 4 月 6 日由委辦機關觀光旅遊局辦理工程停工。； 解決對策： 已請設計單位整體檢討規劃方向暨場館定位，俟完成規劃後辦理後續事宜。 1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工</p>
2	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工廠商業於 7 月 24 日報峻，本局並於 7 月 31 日辦理正式驗收。</p>	<p>1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工</p>
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計)	70,000	75	75	0		<p>流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 本月現地施作工項如下：1. 木料骨架安裝。2. 布基礎修復。3. 木</p>	<p>1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				及監造委託技術服務及因應計畫書製作)						料修補。4. 機電配管。5. 第 3~6 材料加工及組裝作業。	1030130/1050115 開/完工
4	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預計 104 年 8 月 18 日開標	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工
5	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正研擬相關招標文件，預計於 8 月 31 日前完成上網招標工作。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
6	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	60	62	2		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. II 區拆除物料整理。 2. I 區筏基坑水池防水層施作。 3. III 區 1F 圓柱鋼模模版組立暨混凝土澆注 X5。 4. III 區水電配管作業。 5. III 區鋼管鷹架施工。 6. III 區 1F 方型獨立柱模版組立暨混凝土澆注。	1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工

(十) 重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	12 件(41.38%)	6 件(20.69%)	9 件(31.03%)	2 件(6.90%)	29 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	55	40	-15		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 104 年 3 月 9 日續行開標並決標，承包商於規定時間內完成繳納履約保證，於 104 年 4 月 2 日簽告採購招標決標文件，並於 104 年 4 月 29 日經奉核同意，104 年 5 月 27 日機關與廠商簽訂契約書用印事宜，預定於 104 年 9 月中旬開工。</p>	<p>落後原因： 拆遷補償作業延誤。 解決對策： 請廠商加強宣導及溝通針對拆遷補償儘速辦理。 1040327 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1040715/1061005 開/完工</p>
2	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	95	82	-13		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中</p>	<p>落後原因： 目前因用地交付等不可抗力因素影響廠商工進，廠商已依規定提報工期展延申請； 解決對策： 現已核定廠商工期展延申請，目前簽辦期程調整作業中 1031021 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1020131/1040706 開 /完工
3	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	89	80	-9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度63%	落後原因： 1. 因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料供應不及造成施作延宕。； 解決對策： 1. 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030724 最後修改期程 1010620/1010713 招 /決標 1011231/1040929 開 /完工
4	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	95	86	-9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度79%	落後原因： 十四張圳箱涵影響3A1橋台基礎施工，辦理變更設計； 解決對策： 十四張圳箱涵及3A1橋台基礎均已施工完成，增加工期主辦機關簽辦中 1030618 最後修改期程 1010928/1011128 招 /決標 1011231/1040520 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
5	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	95	87	-8		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 80%</p>	<p>落後原因： 1. 后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，交維改道未能如期交付，影響後續工進推展。； 解決對策： 1. 目前已督促承包商完成工區周邊既有道路管線探挖並將探挖成果提報，專管單位亦分別辦理松竹路、后庄路各管線單位協調配合遷移事宜，同時積極協調自來水公司辦理管線遷移。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工</p>
6	101DR00 020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	95	87	-8		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 81%</p>	<p>落後原因： 1. 后庄路經現地試挖及套繪，新設φ200及φ300污水管、排水箱涵與既有φ800RCP自來水管衝突，現地無法施作。； 解決對策： 1. 專管單位辦理各管線單位協調配合遷移</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											事宜，並積極追蹤後續辦理情形。 1030624 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1040503 開/完工
7	101DR00 015	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園區區段徵收 工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工進度 98.48%	落後原因： 因變更設計，申辦停工中； 解決對策： 變更設計簽辦中 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
8	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園區區段徵收 工程第3-1標	993,138	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 96.45%	落後原因： 計畫內容變更； 解決對策： 申請展延中 1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工
9	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站	553,420	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	落後原因： 管線單位配合作業延宕；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				區段徵收工程-第一工區							解決對策： 目前已排除管線窒礙，由廠商趕工中 1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
10	102DR00004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	74	68	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 雨水下水道工程施工 2. 共同管道供給管工程施工 3. 整地工程---坵塊整地土方回填 4. 道路工程---路側L型擋牆施工	落後原因： 適逢汛期及因午後雷陣雨不斷，導致工區施作斷斷續續。； 解決對策： 已請監造單位-內政部土地重劃工程處修正網圖，並加速推展全區施工面，已利工進。 1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1050815 開/完工
11	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	95	89	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 86%	落後原因： 外管線單位(欣中公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>遲。；</p> <p>解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030829 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工</p>
12	102DR00008	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第三標	642,660	68	63	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 人行道工程。 2. 污水工程。 3. 道路排水溝工程。</p>	<p>落後原因： 適逢汛期及因午後雷陣雨不斷，導致工區施作不連續。；</p> <p>解決對策： 已請監造單位-內政部土地重劃工程處修正網圖，並加速推展全區施工面，已利工進。 1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1051015 開/完工</p>
13	099DD00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收，專管於104年3月26日提報初驗缺失改善完竣，於104年4月10日辦理驗收複驗合格，本局訂於</p>	<p>1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										104年4月28日辦理正式驗收，於104年5月12日函請廠商將正驗缺失改善，廠商於104年5月18日提送正驗缺失修改完成資料予監造單位及專案管理單位審查，於104年6月10日再函報本局辦理複驗事宜，本局於104年6月15日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，廠商將正驗缺失改善完竣專管於104年6月22日再函報本局辦理正驗複驗事宜，本局於104年7月9日及104年7月13日分兩階段辦理正式複驗。	
14	102DR00009	發包工程	地政局/重劃科/重劃科第二股	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	62	59	-3		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>目前工區內污水下水道工程坵塊15M-100接戶管、回填土及二分石鋪設，共同管道工程15M-101手孔牆身頂版模板組立、雨水下水道20M-115、25M-31雨水箱涵底板模板組立及底板牆身鋼筋綁紮等作業。</p>	<p>落後原因： 因遇工區內文化遺址影響及都市計畫變更草案尚未核定等因素，導致無法全面開展施工面。；</p> <p>解決對策： 已請監造單位督責廠商加速推展可施作面，以利工進。另都市計畫變更草案麻園頭溪之細園道部分已簽奉市長核准同意先行施工。文化遺址影響部份刻正洽請文化局辦理。</p> <p>1020819 最後修改期程 1021115/1021215 招</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1030415/1060415 開 /完工
15	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第二工 區工程	1,288,756	91	89	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 85%	落後原因： 受環中路一段南側、 崇德路三段第三階段 交維試挖相關管線影 響無法進行施作。； 解決對策： 陸續催促相關管線單 位進場施作。 1040715 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1040901 開 /完工
16	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第4-1標	417,227	89	88	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 88.82%	落後原因： 設計單位於設計區徵 工程8座橋梁進橋板 高程未考量與計畫道 路10M-410銜接路口 之高程，以致產生8 座橋與10M-410銜接 路口處有明顯高低 差，經專案管理單位 審查確屬設計疏失； 解決對策： 1號橋港尾仔溪北側 增設擋土牆之變更設 計簽辦中 1040515 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1040927 開 /完工
17	102DR00 026	發包工程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(土建 標)	350,926	85	84	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 道路工程，人行道工程，排水工 程，自來水工程	落後原因： 1. 排水計畫審查未通 過影響排水工程設計 變更 R3-R4 段及滯洪 池入口箱涵，約 70M，無法施作。 2. 配合建國市場歸還土 地期程，人行道鋪面 及景觀無法施作。 3. 區內剩餘土石方處置 需待決議處置方案， E、F、G、H 整地及後 續相關工程暫無法施 作。； 解決對策： 1. 請承包商加派工班 鑽趕進度，減少無法 施作而延誤之進度。 2. 加速變更設計程 序，以利承包商增加 工作面鑽趕進度。 3. 已完成工期展延，預 計完工日期展延至 104 年 11 月 26 日， 預定進度及施工網圖 配合調整。 1040803 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1041130 開 /完工
18	101DR00 027	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滸經貿園 區區段徵收 工程第4-2標	999,062	89	89	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 87%	1040603 最後修改期 程 1010930/1011203 招 /決標 1011231/1041213 開 /完工
19	101DR00 035	發包工程	地政局/重 劃科/	臺中市第13 期市地重劃 工程第一標	1,416,494	61	61	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 雨水下水道工程施設。 2. 污水下水道工程施設。 3. 污水用戶管施設。 4. 道路側溝工程施設。 5. 共同管道工程施設。	1031225 最後修改期 程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1050630 開 /完工
20	102AR00 011	財物勞 務採購	地政局/重 劃科/	14期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期 程 1030415/1040615 招 /決標 1050615/開/完工
21	102AR00 012	財物勞 務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	13期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期 程 1030515/1040715 招 /決標 1050715/開/完工
22	101DF00 332	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	76	76	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 53%	1040115 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1020415/1050106 開 /完工
23	100AF00 004	財物勞 務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第一股	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收地 籍整理及土 地分配委託 專案管理服 務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行 配地說明會。 三、抵價地抽籤作業預計於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉 行。	1040127 最後修改期 程 1001230/開/完工
24	100AR00 002	財物勞 務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市烏日 (前竹地區) 區段徵收案 地上物查 估、地籍整理 籍土地分配 等作業委託 專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 8 月 1 日辦理第 3 次事業計 畫公聽會事宜。	1031229 最後修改期 程 1001231/開/完工
25	100AR00 003	財物勞 務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市水湳 機場原址北 側、南側區段 徵收地籍整 理及土地分 配委託專案 管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 於 104.7.30 召開 104 年 7 月份 月例會。 2. 續辦抵價地分配相關作業（先 行準備辦理抵價地分配說明會所 需資料）。 3. 已於 104 年 7 月 28 日起至 8 月 26 日止辦理公有土地分配結果公 告作業。 4. 辦理發放水湳機場南側、北側 區段徵收建物自動拆除獎勵金。	1040226 最後修改期 程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>5. 辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於104年1月23日向最高行政法院提起上訴，並於104年2月11日完成上訴理由書提送作業。</p> <p>6. 辦理水湳機場南側區段徵收區內宗教專用區徵收後地價提報納入本市104年第2次地價及標準地價評議委員會審議，已分別於104年7月8日及7月14日召開地價評議委員會。</p> <p>7. 已於104年7月2、3日辦理104年度水湳機場區段徵收教育訓練。</p> <p>8. 辦理水湳機場第4-2標工區內配合保留戶增設7公尺計畫道路遭遇珍貴老樹方案評估，並於104年7月23日奉核在案。</p>	
26	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	81	82	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工
27	102DR00 032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	64	69	5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度 34.87%	1040603 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050113 開/完工
28	103DF00 329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線	524,331	71	78	7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1030704 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區						施工中	1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
29	101DR00 034	發包工 程	地政局/重 劃科/	臺中市第13 期市地重劃 區內橋梁暨 西川二路下 方回流溝改 建為生態景 觀渠道工程	894,030	73	87	14		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 第一號橋：鋼構意象鉸道整理。 第六號橋：鋼構意象鉸道整理。 第七號橋： 1. A1橋台胸牆混凝土澆置。 2. A2橋台胸牆混凝土澆置。 生態景觀渠道工程：生態景觀渠 道左側擋土牆混凝土澆置。	1020118 最後修改期 程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1060131 開 /完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財物及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	159 件(98.76%)	1 件(0.62%)	0 件(0.00%)	1 件(0.62%)	161 件	4 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102AC01003	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車管理課	臺中市政府公有停車場停車費用委託超商代收作業案	106,786	100	100	0		流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 已於102年1月1日起履約，履約期限至103年12月31日止，惟依契約第十條規定：「履約保證金於最後一次勞務費請領完畢且無待解決事項後30日內發還。」，經查本案已履約完成，廠商並無其他應辦事項。	1020124 最後修改期程 1020102/開/完工
2	103AD01009	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	103年度0.3CMS移動抽水機採購	14,031	100	100	0		流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 結案	1030127 最後修改期程 1030530/1031031 招/決標 開/完工
3	104AP00033	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	2015臺灣燈會在臺中流動廁所租賃	19,380	100	100	0		流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 已結案	1040128 最後修改期程 1031210/開/完工
4	103AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回	16,894	95	100	5		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次	1030127 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				收中心暨大里區立新水資源回收中心操作維護管理工作						辦理驗收結算	1030331/開/完工
5	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	70	60	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 104/07/14 地政局評議委員會審查通過，惟至今尚未收到地評會函文，致無法進行後續作業。	落後原因： 104/07/14 地政局評議委員會審查通過，惟至今尚未收到地評會函文，致無法進行後續作業。； 解決對策： 俟地政局同意函回覆後，請承攬廠商積極製作徵收計畫書，以利提送至內政部審查，並同時辦理暫緩列管中。 1040126 最後修改期程 1040731/1040831 招/決標 1040930/開/完工
6	103AR00017	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市第13期市地重劃區文化遺址搶救發掘與監看計畫	32,000	40	35	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已與文化局協商全權委託代辦，目前刻正簽辦程序中。	落後原因： 已與文化局協商全權委託代辦，目前刻正簽辦程序中。； 解決對策： 簽奉核准後，辦理撤案。 1031225 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040715/1041015 招 /決標 1060215/開/完工
7	103AR00 020	財物勞 務採購	地政局/清 水地政/第 二課	103 年度臺中 港特定區計 畫(第三次通 盤檢討)都市 計畫樁位重 置地籍圖重 測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 3 日廠商申報完工，於 104 年 7 月 22 日辦理驗收。	1030604 最後修改期 程 1031015/開/完工
8	103AT00 016	財物勞 務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影 推廣園區-電 影館新建工 程委託規劃 設計監造技 術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 104 年 7 月 7 日召開規劃設計第 二次討論會議，會中原則確認空 間需求及量體外觀，規設單位於 7 月 14 日提交修正後立面圖，並訂 於 7 月 28 日向市長進行規劃設計 簡報。 2. 104 年 7 月 16 日簽奉府一層核 准將中臺灣電影中心新建工程原 編列於 103 年之預算 4,151 萬 6,000 元挪至 106 年編列。	1030428 最後修改期 程 1030331/1030720 招 /決標 1030910/開/完工
9	103AT00 024	財物勞 務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視 基地新建工 程專案管理 服務	20,937	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 為更加明確影視基地之相關興建 需求，本局刻正進行需求研商及 確認，104 年 7 月 23 日由都市發 展局函請謝舒惠建築師事務所依 本局 104 年 6 月 25 日工作協調會 議紀錄及契約相關規定，自 6 月 25 日起暫停計算規劃設計期程， 至本局通知後繼續履約並於 15 日	1040304 最後修改期 程 1040531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										內提送規劃設計及基本設計報告書。	
10	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 人民陳情資料彙整。2. 104年7月3日發布實施變更台中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)案。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
11	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 7月16日邀集廠商進行契約變更協會議，決議變更契約條文，改採分期付款方式辦理。刻正由廠商研擬契約變更條文內容以供審核。	1040504 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工
12	103AR00004	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及所屬各地政事務所地政整合系統WEB版後續資訊相關軟硬體擴充計畫	36,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 全案已完成核銷結案。	1031219 最後修改期程 1030930/1031030 招/決標 開/完工
13	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
14	104A726007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 營運中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
15	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所104年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
16	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
17	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係屬例行性案子，有關7月份工作事項，廠商業於7月31日完成履約。	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工
18	104AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於104年5月14日決標，由萬代人本有限公司得標，預定8月4日開工，開始遷葬作業。	1031230 最後修改期程 1040615/1040715 招/決標 1040830/開/完工
19	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改期程 1040228/開/完工
20	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約內容規劃方案及執行，廠商於7月20日辦理4-6月份核銷事宜，本局於7月29日函發廠商補正事宜。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
21	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利	104年度臺中市長期照顧居家服務業	234,487	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 持續提供失能長輩居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股	務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫						2. 辦理居家服務委託經費第二季核銷請款。	
22	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心(市區、大甲與大屯中心)	12,982	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 共服務 20,587 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
23	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 104 年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於 8 月底前辦理第二季第二次核銷請款完成。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
24	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第 2 季經費訂於 104 年 7 月 30 日完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
25	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第 2 季核銷請款程序， 餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
26	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中，並辦理第 2 季核銷事宜。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
27	104AK00 038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介10案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
28	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
29	104AK00 042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 中央補助款7/2始撥入，依契約辦理第一季及第二季核銷作業。 2. 依契約內容執行本計畫	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
30	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/25決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，累計通報量1247案 3. 完成第一季核銷	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
31	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 社區保母系統業已送件辦理第二季部份核銷，另其餘部份待契約變更後辦理核銷。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
32	104AK00 047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	70	70	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第二季核銷資料辦理中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
33	104AK00 048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市104年度充實愛心食物銀行採購	12,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於7月25日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
34	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/31 決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成第1季核銷，個案量3161人	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
35	104AK00 052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月辦理撥付都會1區、都會2區、海線區、屯區、山線(含偏遠)區之6月份人事費用及第二季款項。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
36	103AD01 021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	103年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,550	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收付款中	1030127 最後修改期程 1030531/開/完工
37	103AD01 022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理水資中心操作維護工作。	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工
38	103AE00 007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖	11,340	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				啡。太陽餅」委託專業服務案						2. 已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。	1040930/開/完工
39	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工業科/	清水甲南產業園區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規履約中，市長於 104 年 7 月 19 日裁示清水產業園區暫停開發，重新評估定位。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
40	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
41	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
42	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/27 檢送「東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作」(案號：103B-066) 施工期間環境監測 104 年第二季【104 年 04 月-06 月】光碟	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
43	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月份已完成 53 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										置。	1040328/開/完工
44	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.有關臺灣塔規設相關作業已於1/21暫停履約，俟規設修正相關預算報告提報本局審查後再行恢復履約。 2.有關「臺灣塔暨電影館新建工程-擋土柱工程」因停工至104年3月2日已持續停工逾3個月，於104/5/15辦理結算驗收，5/19廣隆營造提送點交明細單。 3.業於104/6/9召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第4次會議。俟大會公決續辦。	1030120最後修改期程 1021216/1030130招/決標 開/完工
45	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正配合豐原副都心規劃內容修正公開展覽草案計畫書圖	1030121最後修改期程 1030430/1030730招/決標 1031231/開/完工
46	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滸經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 園區開發總顧問依6月11日水滸經貿園區開發再定位專案會議(第三次)主席裁示，於104年7月15日前提出相關資料函復本局。 本局於7月27日召開「水滸經貿園區停車空間需求是否足夠一案會議」。	1030303最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>本府建設局預計8月11日召開「臺中中央公園(清翠園)第二標新建工程」跨越公兼道與臺灣新塔基地銜接調整方案協調會議」。</p> <p>水滸經貿園區開發再定位第四次專案會議於104年8月19日下午14:30分惠中樓901會議室召開。</p>	
47	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>一、招標：103年2月28日奉准動支第二預備金。103年3月20日公開招標。</p> <p>二、決標：103年4月29日決標、103年5月1日簽約。</p> <p>三、工作計畫書：103年5月15日工作計畫書審查。</p> <p>四、第一階段：</p> <p>(1)103年6月17日召開測量工作計畫書審查暨說明會。</p> <p>(2)103年7月7日陸軍裝甲586旅電話通知同意進場進行測量作業。</p> <p>(3)103年8月7日召開第一階段審查會議。</p> <p>(4)103年8月21日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。</p> <p>(5)103年9月9日至11日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。</p> <p>(6)103年10月15日召開開發方式評估會議。</p>	<p>1030903 最後修改期程</p> <p>1030515/1030530 招/決標</p> <p>1030830/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>五、第二階段</p> <p>(1) 自 103 年 9 月 25 日公告徵詢意見 30 天。</p> <p>(2) 103 年 10 月 3 日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。</p> <p>(3) 103 年 10 月 14 日召開專家學者座談會。</p> <p>(4) 103 年 10 月 30 日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5) 103 年 11 月 21 日依內政部 103 年 10 月 21 日函文及營建署 103 年 10 月 31 日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6) 12 月 18 日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104 年 1 月 16 日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7) 農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府 104 年 5 月 15 日報行政院農委會「國家重大建設</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中花博推動計畫)」,動態調整新訂或擴大都市計畫範圍,續辦法定程序。 (10) 104年6月30日依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論 (11) 研擬開發方式評估會議資料中。	
48	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	55	55	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商業已於104年1月30日依約檢送工作計畫書。 2. 104年2月26日府授都計字第1040044252號函辦理第一期補助款申請。 3. 業已於104年3月25日召開第1次工作簡報會議。 4. 規劃單位104年4月2日提送修正後工作計畫書。 5. 104年4月8日提送工作計畫書(修正版)同意備查。 6. 104年4月29日檢送公告徵求意見圖。 7. 104年5月21日召開第2次工作簡報會議。 8. 104年6月26日辦理通盤檢討前公告徵求意見。 9. 104年7月28日召開本案第3次工作簡報會議。	1031229 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1040813/開/完工
49	103AK00 002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市托育資源中心(海	16,320	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1030108 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科/	線、山線中心)						海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務:共辦理 42 次。 2. 嬰幼兒活動:共辦理 136 場次,服務 1689 人次。	1021231/開/完工
50	103AK00 042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
51	103AK00 054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	85	85	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1. 每月巡迴訪視。 2. 輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3. 辦理新點試辦輔導。 4. 辦理契約變更、議價事宜。 5. 辦理委託輔導計畫評鑑。 6. 辦理第二季核銷程序。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
52	103AK00 065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市 103、104 年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1. 執行專案管理事宜-- (1) 工作會議 (2) 計畫主持人專案諮詢輔導 (3) 團體督導 (4) 個別督導 (5) 外聘督導 2. 執行專案活動 3. 執行專案服務 (1) 引薦專業輔導團隊服務 (2) 專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
53	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市新移民家庭服務	19,179	70	70	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次	1031231 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科/婦女及兒少福利科第二股	中心實施計畫						執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 104 年 1-6 月共服務 24,091 人次。	1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
54	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
55	103AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年「臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫」	14,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 7 月 24 日第 151040072716 號簽簽奉鈞長核示撥付第 3 期款，後續擬請廠商提送第 3 期款請款發票(3 期款原應付金額為新臺幣 132 萬 5,000 元整，經收減價扣款新臺幣 24 萬 1,500 元整，開立發票金額為新臺幣 108 萬 3,500 元整，其他扣罰金額共計新臺幣 27 萬 5,000 元整，實際付款金額新臺幣 80 萬 8,500 元整。)	1030109 最後修改期程 1030120/1030128 招/決標 1030731/開/完工
56	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正辦理第一期付款	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
57	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車	102-105 年度臺中市公有	27,929	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1020723 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管理處/停車規劃課	停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備						104年7月1日至7月31日PDA供應租賃中	1020626/1020903招/決標 開/完工
58	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開。 2. 已於6/8日召開工作會議，預計7/16召開烏日水資中心用地規畫事宜研商會議。 3. 期中修報告(第二次修訂版)已核備。 4. 簽辦第三期補助款作業中。	1030106最後修改期程 1021128/1030601招/決標 1040601/開/完工
59	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年7月24日於全安堂辦理第九次產業合作工作會議。	1020625最後修改期程 1020731/1030430招/決標 1040520/開/完工
60	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已付款	1020205最後修改期程 1020415/開/完工
61	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」分別於104.7.28及104.7.30公	1020730最後修改期程 1020630/1020815招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										告實施。「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12次專案小組會議。	
62	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年7月9日召開第十一次工作會議。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				部計畫分離 規劃作業							1021115/開/完工
63	102AH00 027	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	擴大大里都 市計畫改採 市地重劃開 發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.7.8 工程會函復「原採購案 如未將廠商對於「區段徵收」之 履約能力納入考量，其後恐難以 變更契約方式修正委託項目，由 原得標廠商續辦」 2. 104.7.17 就本案原委辦情形補 充說明再請示工程會。	1020906 最後修改期 程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
64	102AH00 042	財物勞 務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影 推廣園區-電 影館新建工 程委託專案 管理技術服 務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104年7月7日召開規劃設計第 二次討論會議，會中原則確認空 間需求及量體外觀，規設單位於7 月14日提交修正後立面圖，並訂 於7月28日向市長進行規劃設計 簡報。 2. 104年7月16日簽奉府一層核 准將中臺灣電影中心新建工程原 編列於103年之預算4,151萬 6,000元挪至106年編列。	1021225 最後修改期 程 1021216/開/完工
65	102AH01 021	財物勞 務採購	文化局/文 資中心/第 一組	國定古蹟霧 峰林家下厝 宮保第木作 彩繪維護修 復案	13,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 103年4月17日已辦理第一次 彩繪工程督導。 2. 103年10月3日辦理第二次工 程督導。 3. 104年2月13日辦理第一進修 復報告書審查通過。 4. 104年6月16日辦理第二進第	1020830 最後修改期 程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										一次工程督導完成,預訂105年3月4日前提送第二進修復報告書。	
66	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
67	102AK00064	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市公設民營太平托嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期程 1021025/開/完工
68	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滸經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年7月23日召開水滸經貿園區運輸系統整體規劃案第37次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
69	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案依北捷頒布土建設計圖說合併,考量作業期程廠商分次提送圖說,G9-1、G9-2圖說於104年7月24日提送,將召開審查會。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
70	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案,於103年12月18日與民間機構中華民國對外貿易發展協會簽訂契約,特許年期15年。另臺中市泊嵐匯會展中心營	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										運移轉(OT)計畫案因臺中市水湳國際會展中心為配合水湳再定位整體規劃設計稍有變更，與原簽定契約內容有所不同，後續將討論修約內容。	
71	101AE00 027	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市好禮品牌行銷推廣計畫	18,000	100	100	0		<p>流廢標次數：0次，            期程修改次數：0次</p> <p>1. 103年2月20日召開2月份工作月報。</p> <p>2. 103年3月4日付臺中市好禮品牌行銷計畫第二期款。</p> <p>3. 103年3月14日經濟部撥入臺中市好禮品牌行銷計畫第三期款。</p> <p>4. 103年4月3日辦理第五期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p> <p>5. 參加在新光三越台南西門店5/13-6/3百貨公司物產展，規劃「臺中市好禮五感體驗館」，將臺中市好禮推向南部市場</p> <p>6. 103年7月3日至6日辦理2014年天津台灣名品博覽會。</p> <p>7. 經營管理輔導評選會議已於6/20(五)辦理，評選出東陽食品行、源味香食品廠有限公司、巴部屋食品工房，此三家正選廠家進行後續輔導。</p> <p>8. 103年8月1日召開好禮計畫第三次期中報告審查會議。</p> <p>9. 103年8月5日辦理第六期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p>	<p>1011003 最後修改期程</p> <p>1011220/1020927 招/決標</p> <p>1030710/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>10. 103年10月3日辦理第七期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p> <p>11. 103年10月30日辦理臺中市好禮10月份工作月報。</p> <p>12. 103年11月4日辦理第八期臺中市好禮滾動式標章授權審查會。</p> <p>13. 103年11月21日辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)－活動開跑記者會。</p> <p>14. 103年12月12日-14日假草悟道辦理「臺中市好禮大賞行銷活動(熊愛臺中好禮)展售會及評選活動。</p> <p>15. 104年2月6日召開好禮計畫期末報告審查會議。</p> <p>16. 104年2月25日好禮計畫期末報告同意備查。</p> <p>17. 104年3月13日好禮計畫結案報告送府備查。</p> <p>18. 104年4月14日好禮計畫驗收完成。</p> <p>19. 本案業於104年4月14日驗收完畢，已辦理結算作業等相關事宜。</p>	
72	103A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	103年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理	1030114 最後修改期程 1030305/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
73	103A728 002	財物勞務採購	大雅公所/ 民政課/	生命藝術館 內部骨灰<骸 >存放設施工程	15,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 簽辦驗收事宜	1040317 最後修改期 程 1031031/開/完工
74	103A735 002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所103年 區民團體意 外險	12,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於7月8日履約並驗收完畢	1030513 最後修改期 程 1030505/開/完工
75	103AC01 001	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺中市中國 醫藥大學、科 博館、國美館 週邊停車場 停車開單勞 務委託民間 辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約， 採按月付款，廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年6月份勞務 費請領作業，本處依實際有效停 車繳費通知單結算，於104年7 月20日驗收合格，正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
76	103AC01 002	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺中市逢 甲、新光三 越、精明商圈 週邊停車場 停車開單勞 務委託民間 辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約， 採按月付款，廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年6月份勞務 費請領作業，本處依實際有效停 車繳費通知單結算，於104年7 月20日驗收合格，正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
77	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺中市中友 商圈、美術園	58,932	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1021203 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案						一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年6月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年7月21日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021108/開/完工
78	103AD00062	財物勞務採購	教育局/國民中學/光明國中	光明國中103學年度學生午餐食材供應採購	14,742	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於6月30日供餐完畢，辦理驗收結算中	1030630 最後修改期程 1030708/開/完工
79	104AP00034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	104年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一梯次環境噴藥消毒全數完畢，準備支付第二期款程序，陳核中。	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
80	104AP00043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	104年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.7月底為止提送地下水豐水季採樣規劃書、期中報告書、法規說明規劃書。2.持續辦理場址巡查。	1040202 最後修改期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
81	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月份契約價金已支付，無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				等工作							
82	104AP00 060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104 年度採購掃街車 3 輛	12,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前承攬廠商履約中，預計 8 月底前辦理完工。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
83	104AP00 062	財物勞務採購	環保局/東南區清潔隊/	104 年度清淨市容擴大大路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工
84	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 103 年 12 月 29 日辦理簽約，持續履約中。 2. 按月辦理驗收、請款；6 月份請款已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工
85	104AP00 067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 104 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 6 月份轉運費用已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
86	104AP00 084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 6 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。 二、104 年 7 月份廠商依約於次月	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										10日前提送成果資料審查後撥款。	
87	104AP00 085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年6月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、104年7月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
88	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年6月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、104年7月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
89	104A000 007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104年打造多功能檢驗室專案計畫	21,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商交機安裝進行中。	1031225 最後修改期程 1040615/1040915 招/決標 開/完工
90	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗，第一劑已接種3,965人，第二劑已接種611人。	1031230 最後修改期程 1040630/開/完工
91	104AP00 003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			一組								1040731/開/完工
92	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工
93	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源稽巡查及應變計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理 93 家次法規符合度查核，包含 28 家次全廠法規符合度查核、26 家次固定逸散法規符合度查核作業、7 家次加油站法規符合度查核及 32 家次未列管廠家清查作業，共計 10 件查核不符移交案件。 2. 本月辦理 22 家次監督檢測作業，包含 5 根次管道異味、2 根次管道重金屬、2 根次管道無機酸、4 根次管道戴奧辛及 5 根次管道 PSN 監督檢測作業，4 家次液體燃料含硫份抽測作業。 3. 本月辦理 3 次緊急應變作業。 4. 本月辦理 3 次空氣品質不良應變作業。	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工
94	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月2日執行2處總懸浮微粒及7月8日執行2處含硫油品檢測作業，7月24日執行10點次街塵檢測作業，7月28日辦理工作檢討	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										會，7月31日提送期中報告初稿本，符合契約規畫進度。	
95	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至104年7月止累計排放管道異味檢測53根次、排放管道無機測9根次、排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測20根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔(大型廢棄物焚化爐)3根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測(中小型廢棄物焚化爐)7根次、排放管道重金屬檢測(鉛、鎘、汞、砷)8根次、排放管道六價鉻檢測3根次、污染防制設備VOCs效率驗證檢測8家次、環境中無機酸檢測7點次、環境中異味檢測14點次、環境中重金屬檢測1點次、環境中戴奧辛檢測2點次、環境中六價鉻檢測1點次、特定行業周界六價鉻檢測3家次、總粒狀污染物周界檢測6家次、空污費原物料抽樣檢測8家次、相對準確度稽查檢測31根次、CEMS標準氣體查核檢測11根次、生煤含硫份抽測9家次、設備元件檢測1840點次、液體燃料含硫份採樣檢測23家次、加油站加油槍氣油比檢測721支次、加油站氣漏檢測20站次。	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工
96	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	104年臺中市餐飲油煙、紙	14,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031126 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管制科/空氣及噪音管制科第一股	錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫						依契約規定執行計畫各項查核作業，執行室內空品專家現場輔導會議2場、餐飲業宣導會1場及紙錢減量說明會議1場次。	1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
97	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為75%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
98	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、二行程機車汰舊補助審查作業（包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業）1260件。 二、烏賊車檢舉案件3644件。 三、烏賊車檢舉照片複審8場次。 四、定檢明信片印製及寄發（件數）108,965件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
99	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工
100	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.07.02 辦理管理查核會議。2. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。3. 依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
101	104AP00 017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年5月份服務費用於104年7月2日辦理核銷，104年6月份服務費用簽辦中。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
102	104AP00 018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月份累積完成264件公寓大廈省電照明設備補助作業申請案書面審查作業，累計金額約為新臺幣610萬元，後續將依補助辦法辦理現勘或資料補正作業。 2. 本月份累計完成220處公寓大廈省電照明設備補助作業申請案初勘作業，經勘查通過者後續將依補助辦法發給補助核可函，需補正者則限期補正。 3. 本月份累計完成10處公寓大廈省電照明設備補助作業申請案複勘作業，經勘查需補正者則限期補正。 4. 本月份累計完成2處之公/商業部門盤查整體能源使用評估報告書(北屯區公所和西區圖書館)。 5. 本月份完成10處(中港奇摩市社區、文心中華社區、感性理性社區、鄉林夏都社區、澄品社區、葫蘆發展協會、潭秀里辦公處及西川里辦公處、公民發展協會、永豐發展協會)低碳社區認證輔導及評比資料，並完成報名工作。	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>6. 本月份完成檢視本市公私場所列管第一批 8 家、第二批 9 家、自願申報 2 家之 104 年第 2 季之排放量有無依規定完成申報作業，預計於 8 月 21 日完成申報審核作業。</p> <p>7. 本月份完成追蹤 2 處機關輔導及查核實施十大無悔措施成效（資訊中心、家庭教育中心），查核結果皆符合環保署 10 項規定。</p> <p>8. 本月份完成配合低碳社區評比競賽宣導事項進行廣播託播 150 則（累積完成 150 則）。</p> <p>9. 於 7 月 23 日辦理夏令營活動行前會議，分別於 7 月 25 日及 26 日各辦理 1 梯次夏令營活動，共計 2 梯次。</p>	
103	104AP00 022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	70	70	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>(一)104 年 7 月 1 日辦理低碳城市咖啡館會議，藉由專家腦力激盪的討論，為市府提供低碳策略卓見。</p> <p>(二)104 年 7 月 8 日及 17 日辦理「臺中市發展低碳城市自治條例」修法草案公聽會，廣納意見作為修法參考。</p> <p>(三)104 年 7 月 14 日辦理低碳教育講堂(七)，邀請逢甲大學建築系黎淑婷主任，講授：綠建築之案例分析與實際應用。</p> <p>(四)104 年 7 月 15 日辦理「臺</p>	<p>1031125 最後修改期程</p> <p>1031230/1040201 招/決標</p> <p>1040731/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										中市都市規劃設計導入環境模擬分析之策略規劃」會議，結論：對都市規劃設計導入環境模擬分析之策略規劃，後續請應用熱流分析中心進一步提供市發展局及環境保護局建議方案，如需要可再安排討論。 (五) 104年7月20日辦理「臺中市參加 ICLEI 變革性行動計畫之策略規劃」會議，結論：臺中市參加 ICLEI 變革性行動計畫，擬以「城食森林」為題，提報參加。	
104	104AD00008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 2 學期例假日暨 104 年寒假安心午餐聯合招標	77,767	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已將餐卷送至本校核對數量，交貨完成	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
105	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
106	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
107	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回	16,894	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1040128 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作						依契約規定辦理代操作營運中。	1040331/開/完工
108	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行操作維護工作	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
109	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於104年6月30日簽奉核准，104年7月9日上網公告。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
110	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第3期計畫	16,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，刻正辦理豐原潭子及龍井之測量數化	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
111	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，刻正辦理大雅及烏日之測量數化	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
112	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區	10,693	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				(北屯路以東)							
113	104AF00 047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
114	104AF00 069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
115	104AK00 065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本季依契約規定辦理核銷	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
116	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7/27，已 13 班開班，1 班於 4/27 函報停班，7 班結訓，3 班完成訓練費核銷。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
117	104AL00 011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(二)	16,515	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 至 7/27，已開班 3 班，餘 13 班尚未開訓。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
118	104AL00 022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市 104 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7/27 止共媒合就業 265 人次，成功推介就業 148 人次，共服務 7840 人次。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工
119	104AM00 017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警用車輛採購案	64,350	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1031226 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										本案經簽奉市長於4月1日核定：警用汽車55輛及機車158輛以共同供應契約方式辦理採購、其餘警用汽車26輛，以公開招標方式辦理採購，6月3日決標。	1040731/開/完工
120	104AM00029	財物勞務採購	警察局/刑事鑑識中心/	臺中市政府警察局DNA實驗室建置-分析儀器設備採購案	10,700	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 預計於7月30日辦理驗收	1031230 最後修改期程 1040531/開/完工
121	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於5月8日召開評選委員會，5月12日決標，5月19日簽約，7月17日辦理補套量完畢，持續履約中。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
122	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度防水透氣雨衣	18,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於4月27日決標，5月4日簽約，5月18日-21日套量完畢，持續履約中。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
123	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於7月21日開標決標	1040611 最後修改期程 1040907/1040930 招/決標 1041022/開/完工
124	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040615 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
125	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年雲梯車1輛採購案	25,100	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
126	104AP00093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度廢棄物清運車輛採購	11,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於6月26日完成簽約，目前廠商履約中。	1040108 最後修改期程 1040501/開/完工
127	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1040108 最後修改期程 1040610/開/完工
128	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中	1040127 最後修改期程 1040516/開/完工
129	104AP00103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前戶外觀摩研習活動已由本市各區公所辦理，並請本局各區清潔隊協助各項事宜。2.於104年7月24日函告富鑫旅行社，變更契約部分工作期程；將請新亞裕旅行社比照辦理。餘依契約書	1040130 最後修改期程 1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										內容規定辦理，進度無落後。	
130	104AP00117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
131	104AP00126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1040508 最後修改期程 1040701/1041001 招/決標 開/完工
132	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已於7/31完成第三批(期中) 交貨，刻正辦理驗收及請款事宜。	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
133	104AQ00061	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2015臺中爵士音樂節系列活動	14,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因本案活動內容及經費預算調整，業於6月11日簽奉府一層核准註銷，並新增104AQ00071、104AQ00072兩案。	1040330 最後修改期程 開/完工
134	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104年6月份廠商代收停車費件數有960,937件，代收金額為34,256,099元，代收手續費為	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3,808,008元，業於104年7月23日簽奉核可，刻正辦理104年6月份支付勞務費事宜。	
135	104AG00 016	財物勞務採購	交通局/公運處/營運管理課	2015臺灣燈會主題公車行駛計畫	10,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年6月30日將結案請款資料函送予交通部觀光局及交通部公路總局，將俟該兩單位補助款核撥後，立即撥付與本案承攬之客運業者。	1040203 最後修改期程 1040217/開/完工
136	104AH00 002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.1.28簽訂契約。 2. 於104.7.9辦竣第一期款驗收。 3. 刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
137	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104年4月16日簽約。 2. 104年5月4日提交工作計畫書。 3. 104年5月27日召開工作計畫書審查會。 4. 104年6月12日提交工作計畫書修正版。 5. 104年6月23日召開修正後工作計畫書審查會議。 6. 104年6月25日修正後工作計畫書備查。 7. 104年7月10日召開測量工作計畫書審查會。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										8.104年7月29日召開本案第1次工作簡報會議。	
138	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
139	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於104.07.06.評選完成， 104.07.21.完成議價作業， 104.07.24.簽約。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
140	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊—臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年7月28日依約規劃、 設計刊物並發行8月號。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
141	104AT00023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	36,385	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 為更加明確影視基地之相關興建需求，本局刻正進行需求研商及確認，104年7月23日由都市發展局函請謝舒惠建築師事務所依本局104年6月25日工作協調會議紀錄及契約相關規定，自6月25日起暫停計算規劃設計期程，至本局通知後繼續履約並於15日內提送規劃設計及基本設計報告書。	1040410 最後修改期程 1040430/1041231 招/決標 1050430/開/完工
142	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳	24,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，無落後。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業							1040629/開/完工
143	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月份月報交付完成	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
144	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	60,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計期程：104年3月31日-104年9月30日交貨。實際辦理情形：項次1、2部分於104年7月1日-104年10月14日交貨(一般型電腦主機及螢幕顯示器)，目前已完成1699台、進度82%(未完成機關：家暴中心、警察局、北區衛生所、和平區梨山衛生所、北屯圖、地方務局)。；項次3、4部份已於104年6月24日交貨(Windows SQL 2014及Windows Server 2012)。	1031224 最後修改期程 1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
145	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年度6月份符合本府要求之服務指標(服務水準、等候接聽掛斷率及離職率)、系統維護費及環境清潔作業，依規支付營運委外費用及環境清潔費用 2,434,791元。	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
146	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104年7月16日召開第2次需求討論會議。 2. 設計監造單位業以104年07月06日成甲興字第104005號函提送服務實施計畫，已函復設計監造單位同意核定。	1040413 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050731/1060531 開/完工
147	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	30	35	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年7月7日第3次開標 104年7月9日辦理評選會議	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
148	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	30	35	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 本案於7月6日第一次上網公告，並於7月20日開標(資格標)，因投標廠商未滿3家因此廢標。 (2) 本案於7月20日第2次上網公告，並於7月28日開標(資格標)，且於7月29日辦理評選。	1040513 最後修改期程 1040818/1040901 招/決標 1041002/開/完工
149	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案業於104年6月30日完成結案驗收，並於104年7月7日簽准撥付最後一期款。	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工
150	103AP00126	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安	103年清潔車輛裝置後處理器購置及	15,000	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於7月29日完成驗收作業，目	1031021 最後修改期程 1030601/1031115 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	運行維護計畫						前辦理結算付款中。	/決標 開/完工
151	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第二季核銷中，服務持續提供。	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
152	104AN00010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年消防衣裝備採購案	16,800	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 A項辦理送驗程序中，B項7/20 驗收合格辦理結算中	1040105 最後修改期程 1040331/1041220 招/決標 開/完工
153	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	20	40	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年7月2日辦理評選，昱展工程顧問有限公司為最優勝廠商， 104年7月8日議價，議價結果決標予昱展工程顧問有限公司，104年7月14日決標，目前辦理簽約手續。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
154	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016臺中市跨年晚會活動	12,000	40	70	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月2日決標，7月21日簽約。	1031229 最後修改期程 開/完工
155	104AJ00014	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2015臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及行銷宣傳勞務案	18,000	40	70	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於104年7月23日決標， 賡續辦理後續履約管理相關事宜	1040720 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
156	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	23,000	0	40	40		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 5月29日決標。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招 /決標 開/完工
157	104AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目二)	18,000	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7月7日打造完工，現正辦理規格查驗中	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
158	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目三)	19,800	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7月22日打造完工，現正辦理規格查驗中	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
159	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目四)	14,400	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於7月22日打造完工，現正辦理規格查驗中	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
160	102AM00023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局102年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採	28,000	40	85	45		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 持續建置中。	1030804 最後修改期程 1020430/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				購案							
161	104AU00005	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	104年資訊設備新增汰換	13,354	30	85	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 台灣富士全錄股份有限公司於7月2日驗收，尚有待改善事項並於當日通知廠商於7月16日前配合改善完成後，擇期辦理驗收。	1031121 最後修改期程 1040815/開/完工

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期: 104/07/01 至 104/07/31

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	發文統計											發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				合計		6日以下(含)辦結		6日以上30日(含)辦結		30日以上辦結		小計		辦結公文合計		〔4〕-〔10〕				
				(1)+(2)+ (3)	(4)	件數	%	件數	%	件數	%	(5)+(6)+ (7)	(8)	件數		%	件數			%
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕			
合計	122,510	16,039	45,450	183,999	63,707	98.29	1,105	1.70	6	0.01	64,818	103,281	168,099	91.36	1.87	15,900	8.64	15,155	745	
秘書處	1,060	114	177	1,351	250	100.00	0	0.00	0	0.00	250	974	1,224	90.60	1.44	127	9.40	127	0	
民政局	3,339	411	893	4,643	1,824	98.75	23	1.25	0	0.00	1,847	2,458	4,305	92.72	2.27	338	7.28	338	0	
財政局	1,465	174	411	2,050	508	98.64	7	1.36	0	0.00	515	1,383	1,898	92.59	1.67	152	7.41	152	0	
教育局	5,496	1,374	3,060	9,930	4,301	96.05	177	3.95	0	0.00	4,478	4,173	8,651	87.12	2.06	1,279	12.88	1,143	136	
建設局	10,277	2,358	4,237	16,872	4,821	93.11	354	6.84	3	0.06	5,178	9,573	14,751	87.43	2.31	2,121	12.57	1,691	430	
社會局	7,807	1,067	2,306	11,180	4,636	98.74	59	1.26	0	0.00	4,695	5,444	10,139	90.69	2.56	1,041	9.31	1,036	5	
警察局	5,701	327	1,671	7,699	2,965	100.00	0	0.00	0	0.00	2,965	4,415	7,380	95.86	1.16	319	4.14	319	0	
衛生局	7,108	558	1,969	9,635	2,867	99.31	20	0.69	0	0.00	2,887	6,030	8,917	92.55	1.83	718	7.45	711	7	
環境保護局	8,597	1,120	3,821	13,538	4,336	99.68	14	0.32	0	0.00	4,350	7,889	12,239	90.40	1.76	1,299	9.60	1,293	6	
地政局	4,051	455	861	5,367	2,032	97.88	44	2.12	0	0.00	2,076	2,913	4,989	92.96	1.94	378	7.04	376	2	
經濟發展局	6,855	604	1,993	9,452	2,103	98.83	25	1.17	0	0.00	2,128	6,587	8,715	92.20	2.17	737	7.80	734	3	
新聞局	888	114	228	1,230	231	99.57	1	0.43	0	0.00	232	887	1,119	90.98	2.29	111	9.02	111	0	
主計處	1,154	87	224	1,465	437	100.00	0	0.00	0	0.00	437	915	1,352	92.29	1.44	113	7.71	113	0	
人事處	1,044	176	281	1,501	497	100.00	0	0.00	0	0.00	497	910	1,407	93.74	1.15	94	6.26	94	0	
研考會	1,328	89	234	1,651	193	100.00	0	0.00	0	0.00	193	1,359	1,552	94.00	1.46	99	6.00	99	0	
政風處	819	76	154	1,049	169	98.83	2	1.17	0	0.00	171	812	983	93.71	1.41	66	6.29	66	0	
勞工局	5,317	915	2,337	8,569	3,164	99.68	10	0.32	0	0.00	3,174	4,434	7,608	88.79	2.47	961	11.21	958	3	
水利局	6,102	979	2,324	9,405	3,260	99.57	14	0.43	0	0.00	3,274	5,278	8,552	90.93	2.18	853	9.07	849	4	
地方稅務局	12,613	827	6,440	19,880	9,348	99.98	2	0.02	0	0.00	9,350	9,737	19,087	96.01	0.96	793	3.99	793	0	
農業局	3,355	396	1,155	4,906	1,538	98.78	19	1.22	0	0.00	1,557	2,864	4,421	90.11	2.00	485	9.89	485	0	
交通局	3,161	601	914	4,676	1,085	84.50	196	15.26	3	0.23	1,284	2,649	3,933	84.11	3.49	743	15.89	618	125	
觀光旅遊局	1,463	185	418	2,066	523	97.94	11	2.06	0	0.00	534	1,330	1,864	90.22	2.26	202	9.78	202	0	
法制局	2,085	172	618	2,875	722	100.00	0	0.00	0	0.00	722	2,018	2,740	95.30	1.16	135	4.70	135	0	
消防局	5,178	538	692	6,408	888	99.66	3	0.34	0	0.00	891	5,151	6,042	94.29	1.74	366	5.71	366	0	
文化局	1,504	267	1,011	2,782	757	98.18	14	1.82	0	0.00	771	1,766	2,537	91.19	1.79	245	8.81	242	3	
客委會	467	43	158	668	136	100.00	0	0.00	0	0.00	136	502	638	95.51	1.25	30	4.49	30	0	
都市發展局	13,396	1,833	6,522	21,751	9,736	99.07	91	0.93	0	0.00	9,827	9,996	19,823	91.14	1.77	1,928	8.86	1,910	18	
原民會	880	179	341	1,400	380	95.24	19	4.76	0	0.00	399	834	1,233	88.07	2.90	167	11.93	164	3	

## 二、區公所

起迄日期: 104/07/01 至 104/07/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	發文統計											發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				合計		6日以下(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結				小計		辦結公文合計				
				(1)+(2)+ (3)	(4)	件數		%		件數		%		(5)+(6)+ (7)		(8)+(9)				(4)-(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)		
合計	50,751	4,112	17,019	71,882	27,577	99.95	14	0.05	0	0.00	27,591	40,140	67,731	94.23	1.32	4,151	5.77	4,150	1	
中區區公所	1,133	137	436	1,706	484	100.00	0	0.00	0	0.00	484	1,125	1,609	94.31	1.16	97	5.69	97	0	
東區區公所	1,468	58	463	1,989	763	100.00	0	0.00	0	0.00	763	1,150	1,913	96.18	1.18	76	3.82	76	0	
西區區公所	1,995	54	543	2,592	1,074	100.00	0	0.00	0	0.00	1,074	1,462	2,536	97.84	0.68	56	2.16	56	0	
南區區公所	1,784	106	405	2,295	861	100.00	0	0.00	0	0.00	861	1,340	2,201	95.90	1.07	94	4.10	94	0	
北區區公所	1,832	101	912	2,845	1,363	100.00	0	0.00	0	0.00	1,363	1,336	2,699	94.87	1.03	146	5.13	146	0	
西屯區公所	2,364	135	740	3,239	1,393	100.00	0	0.00	0	0.00	1,393	1,734	3,127	96.54	0.98	112	3.46	112	0	
南屯區公所	2,029	145	752	2,926	1,357	100.00	0	0.00	0	0.00	1,357	1,438	2,795	95.52	1.14	131	4.48	131	0	
北屯區公所	2,769	240	1,130	4,139	1,967	100.00	0	0.00	0	0.00	1,967	1,915	3,882	93.79	1.39	257	6.21	257	0	
豐原區公所	2,260	176	823	3,259	1,357	100.00	0	0.00	0	0.00	1,357	1,713	3,070	94.20	1.23	189	5.80	189	0	
大里區公所	2,429	204	772	3,405	1,223	100.00	0	0.00	0	0.00	1,223	1,976	3,199	93.95	1.51	206	6.05	206	0	
太平區公所	2,696	251	1,048	3,995	1,640	100.00	0	0.00	0	0.00	1,640	2,094	3,734	93.47	1.60	261	6.53	261	0	
清水區公所	1,903	129	499	2,531	915	100.00	0	0.00	0	0.00	915	1,527	2,442	96.48	1.02	89	3.52	89	0	
沙鹿區公所	1,803	185	715	2,703	1,011	99.80	2	0.20	0	0.00	1,013	1,531	2,544	94.12	1.32	159	5.88	159	0	
大甲區公所	1,678	176	614	2,468	920	100.00	0	0.00	0	0.00	920	1,371	2,291	92.83	1.47	177	7.17	177	0	
東勢區公所	1,569	111	494	2,174	802	100.00	0	0.00	0	0.00	802	1,255	2,057	94.62	1.42	117	5.38	117	0	
梧棲區公所	1,297	141	430	1,868	577	99.83	1	0.17	0	0.00	578	1,157	1,735	92.88	1.32	133	7.12	133	0	
烏日區公所	1,598	161	589	2,348	925	100.00	0	0.00	0	0.00	925	1,274	2,199	93.65	1.41	149	6.35	149	0	
神岡區公所	1,693	131	486	2,310	874	100.00	0	0.00	0	0.00	874	1,311	2,185	94.59	1.53	125	5.41	125	0	
大肚區公所	1,367	80	486	1,933	756	100.00	0	0.00	0	0.00	756	1,114	1,870	96.74	0.87	63	3.26	63	0	
大雅區公所	1,815	115	838	2,768	1,156	100.00	0	0.00	0	0.00	1,156	1,411	2,567	92.74	1.30	201	7.26	201	0	
后里區公所	1,708	155	521	2,384	810	100.00	0	0.00	0	0.00	810	1,464	2,274	95.39	1.41	110	4.61	110	0	
霧峰區公所	1,721	166	523	2,410	780	100.00	0	0.00	0	0.00	780	1,469	2,249	93.32	1.43	161	6.68	161	0	
潭子區公所	1,673	197	635	2,505	977	100.00	0	0.00	0	0.00	977	1,332	2,309	92.18	1.62	196	7.82	196	0	
龍井區公所	1,611	103	516	2,230	920	100.00	0	0.00	0	0.00	920	1,171	2,091	93.77	1.33	139	6.23	139	0	
外埔區公所	1,339	151	344	1,834	587	99.83	1	0.17	0	0.00	588	1,109	1,697	92.53	1.93	137	7.47	137	0	
和平區公所	1,579	184	492	2,255	788	98.75	10	1.25	0	0.00	798	1,245	2,043	90.60	1.92	212	9.40	211	1	
石岡區公所	1,070	83	200	1,353	326	100.00	0	0.00	0	0.00	326	935	1,261	93.20	1.62	92	6.80	92	0	
大安區公所	1,270	127	239	1,636	465	100.00	0	0.00	0	0.00	465	1,036	1,501	91.75	1.90	135	8.25	135	0	
新社區公所	1,298	110	374	1,782	506	100.00	0	0.00	0	0.00	506	1,145	1,651	92.65	1.37	131	7.35	131	0	

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室受理

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年08月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	1845	7	66	4	87	106	171	159	361	62	51	40	115	43	182	42	45	115	27	80	18	7	33	0	10	2	5	1	6	0	
·本月件數	210	3	4	0	15	12	21	15	36	1	8	2	9	6	31	3	6	9	4	11	4	3	2	0	1	0	2	0	2	0	
·累計	2055	10	70	4	102	118	192	174	397	63	59	42	124	49	213	45	51	124	31	91	22	10	35	0	11	2	7	1	8	0	
案件來源·本府	16	0	1	0	2	1	3	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
·市長室	191	3	3	0	13	11	18	14	34	1	7	2	7	6	31	3	6	8	3	9	3	3	2	0	1	0	1	0	2	0	
·其他	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	183	2	4	0	13	12	13	14	31	0	7	2	7	5	29	3	5	7	4	11	4	3	2	0	1	0	2	0	2	0
	依限	138	0	3	0	8	11	8	5	22	0	5	1	5	5	28	3	2	6	3	10	4	3	2	0	1	0	2	0	1	0
	逾限	45	2	1	0	5	1	5	9	9	0	2	1	2	0	1	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
未結	合計	27	1	0	0	2	0	8	1	5	1	0	2	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	15	0	0	0	0	0	2	0	5	0	1	0	1	1	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	12	1	0	0	2	0	6	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	177	2	4	0	13	12	13	14	31	0	7	1	7	3	28	3	5	7	4	11	4	3	0	1	0	2	0	2	0	
	·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 本府及市長室受理(區公所)

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數		6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計		6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
案件來源·本府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室		6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	5	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、服務中心受理

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	81	0	1	0	5	6	5	9	6	1	2	0	5	3	23	0	1	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·本月件數	42	0	0	0	0	2	2	7	2	3	0	0	5	0	14	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	123	0	1	0	5	8	7	16	8	4	2	0	10	3	37	0	2	17	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
已結	合計	30	0	0	0	0	2	5	0	2	0	0	5	0	11	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依限	29	0	0	0	0	1	5	0	2	0	0	5	0	11	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未結	合計	12	0	0	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	10	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	29	0	0	0	0	2	5	0	1	0	0	5	0	11	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	
		中區公所	東區公所	西區公所	南區公所	北區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市長信箱受理

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,339	4	1	28	2	142	89	236	475	290	23	76	23	74	55	429	34	45	187	37	29	15	7	20	0	1	0	12	1	3	1	
已結件數	合計	2,061	4	1	25	2	129	85	215	392	244	22	73	23	70	45	354	33	43	177	37	28	15	7	20	0	1	0	12	1	2	1
	依限	1,663	4	1	25	2	99	82	140	174	213	17	72	22	55	43	349	33	42	173	34	26	15	7	20	0	1	0	11	1	1	1
	逾限	398	0	0	0	0	30	3	75	218	31	5	1	1	15	2	5	0	1	4	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	占受理件數百分比	88.11	100	100	89.29	100	90.85	95.51	91.1	82.53	84.14	95.65	96.05	100	94.59	81.82	82.52	97.06	95.56	94.65	100	96.55	100	100	100	0	100	0	100	100	66.67	100
未結件數	合計	278	0	0	3	0	13	4	21	83	46	1	3	0	4	10	75	1	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	未逾限	178	0	0	3	0	6	4	12	14	34	0	2	0	4	10	74	1	2	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
	已逾限	100	0	0	0	0	7	0	9	69	12	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,009	4	1	24	2	123	80	213	385	244	21	71	23	69	39	353	33	42	177	37	28	15	6	2	0	1	0	12	1	2	1
	轉權責機關處理	47	0	0	1	0	6	5	2	4	0	1	2	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市長信箱受理(區公所)

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目	總計	臺中市																												
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理件數	112	1	1	1	2	1	9	4	6	17	6	5	4	4	2	2	4	3	4	2	6	3	2	15	6	1	1	0	0	
已結件數	合計	109	1	1	1	2	1	8	4	6	17	5	4	4	4	2	2	4	3	4	2	6	3	2	15	6	1	1	0	0
	依限	107	1	1	1	2	1	8	4	6	17	4	4	4	4	1	2	4	3	4	2	6	3	2	15	6	1	1	0	0
	逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.32	100	100	100	100	100	88.89	100	100	100	83.33	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0
未結件數	合計	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	104	1	1	1	2	1	8	4	6	17	5	4	3	3	2	2	3	3	4	1	5	3	2	15	6	1	1	0	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 四、1999 話務中心受理

資料期間：104 年 07 月 01 日 至 104 年 07 月 31 日

資料下載日期：104 年 8 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計		38856	45	523	17	760	2096	7298	11037	2850	879	598	321	555	308	4650	655	625	3895	272	246	107	136	251	1	15	20	159	7	3	527
·本月件數		6268	5	48	6	125	261	1267	2079	386	135	87	45	94	40	720	68	115	589	49	33	21	26	29	0	3	2	26	2	0	7
·累 計		45124	50	571	23	885	2357	8565	13116	3236	1014	685	366	649	348	5370	723	740	4484	321	279	128	162	280	1	18	22	185	9	3	534
已結	合 計	5192	5	46	6	116	249	1167	1660	309	130	75	43	91	33	485	65	103	416	49	30	19	26	29	0	3	2	26	2	0	7
	依 限	4143	5	46	5	96	236	882	988	281	121	71	39	86	32	482	65	102	415	49	29	19	26	29	0	3	2	26	2	0	6
	逾 限	1049	0	0	1	20	13	285	672	28	9	4	4	5	1	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
未結	合 計	1076	0	2	0	9	12	100	419	77	5	12	2	3	7	235	3	12	173	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	654	0	2	0	7	12	39	77	68	5	12	2	3	7	227	3	12	173	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	422	0	0	0	2	0	61	342	9	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4759	5	46	6	107	192	938	1633	309	101	71	42	84	21	483	61	99	406	44	28	17	22	4	0	3	2	26	2	0	7
	·轉權責機關處理	406	0	0	0	9	57	228	26	0	28	3	1	1	12	2	1	4	0	4	0	2	3	25	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	27	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	6	0	0	3	0	10	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 07 月 01 日 至 104 年 07 月 31 日

資料下載日期：104 年 8 月 7 日

項目	總計	臺中市																												
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
·本月件數	535	0	1	1	3	16	19	15	13	66	56	42	18	29	14	10	15	30	17	16	37	10	33	29	30	7	1	2	5	
·累 計	535	0	1	1	3	16	19	15	13	66	56	42	18	29	14	10	15	30	17	16	37	10	33	29	30	7	1	2	5	
已結	合 計	520	0	1	1	2	16	17	14	13	66	51	42	18	29	11	10	15	30	16	16	36	10	33	29	30	7	1	2	4
	依 限	502	0	1	1	2	16	17	13	13	64	48	42	17	29	11	10	14	30	16	16	31	10	33	26	28	7	1	2	4
	逾 限	18	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	3	2	0	0	0	0
未結	合 計	15	0	0	0	1	0	2	1	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	未 逾 限	15	0	0	0	1	0	2	1	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	497	0	1	1	2	16	17	14	12	60	47	42	17	29	11	9	14	30	16	15	34	10	33	24	30	6	1	2	4
	·轉權責機關處理	23	0	0	0	0	0	0	0	1	6	4	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	5	0	1	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	492	1	10	0	13	20	58	76	48	4	5	5	14	25	118	14	19	27	1	8	11	2	5	0	0	1	1	0	6	0
·本月件數	74	0	4	0	5	2	6	5	4	0	0	1	4	8	13	1	9	3	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	1	0
·累計	566	1	14	0	18	22	64	81	52	4	5	6	18	33	131	15	28	30	1	8	16	3	6	0	1	1	1	0	7	0
案件來源·總統府	21	0	2	0	4	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
·行政院	45	0	2	0	1	1	3	2	3	0	0	1	4	7	9	1	5	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·其他	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	66	0	4	0	5	2	6	3	4	0	1	4	8	9	1	8	3	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	依限	58	0	4	0	4	2	4	1	4	0	1	2	7	9	1	8	3	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	逾限	8	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合計	8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	64	0	4	0	5	2	5	3	4	0	1	4	8	9	1	7	3	0	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：104年07月01日至104年07月31日

資料下載日期：104年8月7日

項目	總計	臺中市																										
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
案件來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

