

104年8月列管案件月報



概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫.....	92
二、府列管標案.....	96
(一) 學校工程.....	96
(二) 道路橋樑工程.....	111
(三) 交通工程.....	118
(四) 水利工程.....	122
(五) 水土保持工程.....	129
(六) 公有建築工程.....	130
(七) 環保工程.....	143
(八) 景觀及綠化工程.....	145
(九) 觀光遊憩工程.....	147
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	149
(十一) 災修工程：本月無案件.....	159
(十二) 其他(財物及勞務採購案用).....	159
參、一般公文處理時效	
一、一級機關.....	195
二、區公所.....	196
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理.....	197
本府及市長室受理(區公所).....	198

二、服務中心受理.....	199
服務中心受理(區公所).....	200
三、市長信箱受理.....	201
市長信箱受理(區公所).....	202
四、1999 話務中心受理.....	203
1999 話務中心受理(區公所).....	204
五、總統府、行政院等上級機關交辦.....	205
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	206

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

彙整各機關辦理情形如案件一覽表，詳見 P3~P91。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 4 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 3 案。104 年度計畫總計新增 17 案，進度符合者計 12 案，進度落後者計 5 案。各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳見 P92~P95。

二、府列管標案：

總計列管 373 案，進度符合者計 293 案；進度落後者計 80 案。12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案辦理情形詳見 P96~P194。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	22	9	7	2	0	13	1	5	3	15	0	3	80
落後件數比率(A/B)	46.81%	28.13%	63.64%	6.06%	0.00%	36.11%	33.33%	62.50%	50.00%	51.72%	0.00%	1.82%	21.45%
總件數(B)	47	32	11	33	3	36	3	8	6	29	0	165	373
占整體落後比率	27.50%	11.25%	8.75%	2.50%	0.00%	16.25%	1.25%	6.25%	3.75%	18.75%	0.00%	3.75%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、一級機關發文平均使用日數為 1.92 天，詳見 P195。

二、區公所發文平均使用日數為 1.37 天，詳見 P196。

肆、人民陳情案件管制情形

8 月份新收案件數共受理 9,682 件，較 7 月份 9,590 件，增加 0.96%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

共受理 232 件，未結案件共計 33 件，未結案比率 14.22%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P197~P198。

二、服務中心受理：

共受理 61 件，未結案件共計 7 件，未結案比率 11.48%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P199~P200。

三、市長信箱受理：

共受理 2,338 件，未結案件共計 186 件，未結案比率 7.96%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P201~P202。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,966 件，未結案件共計 838 件，未結案比率 12.03%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P203~P204。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 85 件，未結案件共計 11 件，未結案比率 12.94%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P205~P206。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	我特別重視「以人為本」的城市發展，不論任何建設，必須回歸市民生活品質的提昇，一個國家也是如此。城市治理不是政府官員高高在上，應該蹲下來與市民站在同立場，以同理心了解市民所面對問題，當市民有陳情抗議、誤會或不滿，市府都必須心平氣和說明。最近國內發生課綱的爭議，甚至有一位反課綱的年輕學子犧牲生命，這件事深切觸動了我，也讓人去思考教育的本質。教育應於孩子成長過程中給予幫助，在成長中成就自由的生命。在反課綱的林同學過世後，他的母親才開始了解孩子的理念，尤其她在臉書的貼文讓人看了既感傷又感動。感傷是事情已來不及避免，但感動是林同學走了後，也讓大人們反省，年輕人的反叛或熱情，都是社會進步的原動力，大家應珍惜想要改變社會的這群力量。因為我 30 多年前也曾是參與學運的孩子，更了解孩子們的聲音，其實只要大人先解除自己的「武裝」，進入孩子們的心裡面去傾聽他們的心聲，一定可以找到解決問題的方法。重要的是，「如何讓這群力量在軌道上發揮影響力！」這是握有權力的人，包括我們、包括所有執政者都必須學習的。教育的本質就是「愛」與「模範」，愛是不問為什麼，就是要對方好；模範則是從自己的言教、身教做起。這些反課綱的學生們並非為個人而抗議，而是為了一群受教者及下一代的未來。據了解，立法院也正研議召開臨時會之可能性，希望我們一起努力，讓課綱爭議能有一個好的結果。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。	本府各機關： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
02	在此與大家分享上週市政的進展：首先是臺中許多青年及勞工朋友引領期盼的政策，也就是推動八年一萬戶、三好一公道的「社會住宅」。社會住宅包括規劃、興建及營運等；另市府同時也推動租金補貼一萬戶的措施，讓弱勢朋友也能獲得幫助。上週我們召開「臺中市社會住宅徵求民間投資說明會」，針對選地及興辦模式，進行說明與交流。很高興目前市府已找出較具開發潛力的七處基地，包括西屯區惠來厝段，東區尚武段，太平區育賢段，北屯區之太原段、太祥段、同榮段以及豐原區豐南段，由於這些地點皆位於人口稠密、交通便捷的良好地段，因此說明會當天，民間業者也給予相當正面的回應，希望能盡快促成相關投資。而推動社會住宅的方式至少包括 5 種： 一、公務預算興辦，目前有豐原區安康段及大里區光正段。 二、合建分屋，透過公開招標，與民間業者合作興建，市府將分回的建物作為社會住宅，自行或委外營運。 三、設定地上權，在公開招標後，由得標廠商興建及營運。 四、聯合開發，公開招標後，分回的建物作為社會住宅，自行或委外營運，目前有水滴轉運站聯合開發及豐原區火車站都更案評估中。 五、BOT，依促參法公開徵求廠商，由得標廠商興建及營運。 我希望都發局、地政局等相關局處以「只許成功，不許失敗」的精神加速推動、全力以赴。	地政局 財政局 交通局 都市發展局	地政局： 本局辦理區段徵收範圍內，目前提供太平新光地區區段徵收及廊子區段徵收之配餘地，供本市都市發展局規劃社會住宅使用，並可依「臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」規定設定地上權興辦社會住宅；另辦理完成之市地重劃區尚未標售抵費地清冊業於 104 年 3 月底提供本市都市發展局規劃社會住宅用地參考，另開發中之第 13 期大慶市地重劃區及第 14 期美和庄市地重劃區及區段徵收區，將於開發完成後，依開發區內之財務狀況，提供適當土地供建築社會住宅使用。 財政局： 本局配合參與協助推動社會住宅相關作業。 交通局： 本局正委託顧問公司辦理水滴轉運站民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業，將以「國道轉運站」為發展方向，結合國道客運、公路客運、市區公車、輕軌、計程車及 IBIKE 轉乘接駁，並規劃國道客運結合附屬事業的商業開發及納入社會住宅方案，依促進民間參與公共建設法吸引民間企業參與開發，完成後除可提供便利舒適的公共運輸轉乘環境，還可提供平價及優質社會住宅。 都市發展局： 一、本局目前積極引進民間資源興辦社會住宅，並已	地政局： 繼續列管 財政局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			委託林正偉建築師事務所辦理，針對本市部份社會住宅興辦基地進行開發方式評估，並協助辦理 1 件民間參與興辦社會住宅案件之招商作業。 二、本局將遵照指示，賡續積極辦理。	
03	談到土地開發，尚包括工業區用地不足的問題。先前開發清水產業園區，面臨民眾抗爭。其實在海線地區的工業區，如臺中港關連工業區二三期，還有約 300 公頃左右的土地未利用。因此我們請相關單位研議優先開發臺中港關連工業區，暫停清水甲南工業區的開發，並請經發局盤點本市工業區用地。經統計，本市已劃設在都市計畫區內，但並未充分開發利用的地區，約 700 公頃，以我上週現勘的中清交流道附近的乙種工業區用地為例，該地位於大臺中的中心點，面積約 26.77 公頃，之前規劃開發的成果不盡理想。為使地盡其利，我們規劃改以「市地重劃」方式推動，如此一來，市府不用花太多經費開發，並可利用分配土地闢建汙水處理廠、公園綠地等公共建設，地主可獲得應得的土地開發利益，企業也有好的發展地點。該區交通地理位置相當好，距離水湳經貿園區 1.3 公里，並位於 74 號道路生活圈連結國道一號匝道旁，可串連中科、大肚山工業園區，此樞紐地點相當適合作為物流業或各種企業的總部，未來將引進非常多產業投資，並可搭配水湳經貿園區之開發。請都發局、地政局及經發局等相關局處規劃這類土地，以取之社會、用之社會、地盡其利，促進政府、地主及工業發展的三贏。	都市發展局 地政局 經濟發展局	都市發展局： 一、有關關連工業區二、三期一節，查二期部分目前除外圍臨港路及西濱快速道路已開闢，區內規劃之道路均未完成闢建，應儘速辦理道路用地取得及開闢作業事宜，另三期在未依平均地權條例第 61 條辦理土地交換分合完竣前，已規定土地所有權人得在不影響土地之分配情形下，切結同意參加重劃申請建築。 二、另有關「中清路交流道附近乙種工業區細部計畫」改採市地重劃開發案，預計於 104 年 8 月底前辦理公開展覽前先期說明會，本局將依預訂期程積極推動。 三、又查本府不定期召開「工業區擴廠需求及違章工廠輔導專案確認會議」，擬配合該會議決議，積極配合辦理各工業區開發推動作業。 地政局： 本局業於明(105)年度中清乙種工業區市地重劃基金編列相關預算，俟都市發展局辦理公開展覽，並將本區都市計畫提送本市都市計畫委員會審議通過後，即續辦市地重劃相關作業。 經濟發展局：	都市發展局： 繼續列管 地政局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			一、有關關連二期主要道路(自立路)新闢工程案，目前由本府建設局編列 104 年追加預算辦理規劃設計，且本局於 104 年 7 月 31 日以府授經工字第 1040172841 號函請經濟部工業局編列經費以協助本府改善該園區周邊公共設施。 二、另關連三期計畫道路，目前由本局委託成邑工程顧問有限公司進行該道路周邊地主無償提供之意願調查，並將統計成果提供予建設局，以作為優先開闢道路之參考依據，除可節省土地成本外，進而增加該區土地價值及活化利用率。 三、針對本市既有都市計畫工業區，目前由張副市長召集本局、都市發展局、地政局及農業局成立專案小組，全面檢討前開未使用工業用地，研擬活化再利用之可行方案，進而提升土地價值，以促進政府、地主及工業發展等三贏局面。	
04	發展人本的城市，除了興建社會住宅之外，另外很重要的是要改善交通。臺中的交通問題要解決不是那麼容易，因先天設計不良，加上本市鐵公路系統未良好整合，建置本市的複合式大眾運輸系統，很重要的配套措施就是轉運站。我昨天到臺中火車站視察，為解決隨著鐵路高架化、新車站啟用後，可能面臨車流人流的進出，無完善規劃轉運站的問題。市府規劃打通大智路，以串連火車前後站系統性的交通串連。其中，火車站前的國光客運影響前站的輸運動線，這個問題已擱置長達 4 至 5 年未獲解決。感謝林副市長及交通局長等積極與臺鐵、國光客運進行三方協議，讓國光客運同意暫時搬遷至新民街北側用地，並將於年底前	交通局 都市發展局	交通局： 上開議題經 104 年 8 月 2 日市長參訪行程，業已向市座報告旨案目前辦理進度，本局為旨揭計畫聯絡單位，如規劃涉及與鐵工局工程介面之事項，當由本局協助辦理。 都市發展局： 隨著鐵路高架化、新車站啟用後，有關臺中火車站周遭包括臺中車站地區、干城商業地區、臺糖生態園區、創意文化園區等範圍，將衡酌都市發展需求、交通動線及行人空間，形塑城中城、文化之心方案，並經鈞長裁示後，納入變更臺中市都市計畫主要計畫第四次	交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	完成，解決火車站前輸運的問題。新舊站串接的站前廣場為人行空間，請相關單位妥善規劃，為市民打造火車站周遭更舒適的環境。此外，本週我們也將前往豐原視察轉運站，了解本市鐵路高架化後，相關轉運站的規劃。		通盤檢討案檢討變更，為市民打造更舒適的環境。	
05	今天請交通局就山手線的規劃進行專案報告，山手線是臺中最重要的交通整體計畫，打造複合式的交通運輸網絡「MR. B&B」：捷運(Metro)、鐵軌(Rail)、公車(Bus)、自行車(Bike)。這次交通局以 TOD 為規劃，提升自償率符合行政院補助標準。透過交通串連原縣區與市區，以均衡山海屯及市中心的發展。針對交通局「大臺中山手線規劃報告」，以下我做幾點裁示： 一、打造「大臺中山手線」，是本人多年來的主張，去年也獲得競選對手的支持，現已成為臺中不分黨派的共識。然而後續的推動，如無中央的支持，將困難重重。在此，我要請林副市長領軍，帶領相關同仁，積極向中央說明與爭取。希望在明年的總統與立委大選之前能定案。當然，本人也會善加利用各種管道及方式，積極爭取朝野及中央的支持。 二、交通局已依交通部去年底函復審查意見，邀集本府跨局處研商後，於 7 月 14 日函報交通部，朝向爭取中央一次核定、分年編列預算的方向努力。請交通局持續與交通部、行政院、國發會等中央審核單位保持密切聯繫，以加速中央核定的進度。 三、「大臺中山手線」是龐大的交通及都市發展的奠基工程，本府應就其中的輕重緩急，資源的分配，	交通局 都市發展局 地政局 財政局	交通局： 一、本局刻正辦理的「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」(山手線)，104 年 6 月 16 日林副市長主持跨局處研商山手線可行性研究案土地開發及財務效益，並於 6 底完成修正，7 月 14 日函報交通部審查。 二、有關「臺中市軌道系統場站及周邊土地開發基金」部分，經本局 7 月 28 日研商初擬基金收支保管及運用辦法草案，刻正簽呈基金設立。 三、有關臺中快捷巴士公司改組為臺中捷運公司乙節，該公司已於 8 月 11 日第一屆第 19 次董監事聯席會議通過「更名臺中捷運股份有限公司案」，未來將負責經營臺中捷運、iBike、八大汽車轉運站及市區觀光公車等業務，相關細節規劃完成後，該公司將親自簽告市座。 都市發展局： 本局已將山手線帶動之發展效益納入 3 大副都心規劃，並盤點可開發土地，全案已由市府專案列管並定期回報辦理進度。 地政局：	交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 地政局： 繼續列管 財政局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	做最好的規劃，如此才能有具體的階段性成果。例如山線鐵路高架的南延(大慶到烏日段)以及成功到追分的雙軌化，應於短期內加以推動。這項工程對於打造烏日副都心及串連鐵路環線南端，有莫大的助益，應優先進行。 四、除了有賴中央支持，本府相關局處也應做好相關準備工作，包括地方政府負擔的經費，或是都市計畫的變更及土地徵收的準備工作等等，特別是要與基層民意溝通，尋求地方的支持；也就是說，對於可操之在己的部分，請市府同仁務必加速進行，透過大臺中山手線進行本市都市計畫的檢討與調整。 五、山手線的效益不只是在交通，更重要的是在促進各區均衡發展，藉以產生加乘效益，把山海屯及市區都串連起來，使之不僅成為交通線，更是產業線、文化線、生活線。透過大眾運輸發展導向(TOD)的發展模式，串連主要都心及三大副都心(豐原、烏日、海線)，並有效帶動大臺中地區整體均衡發展。請都市發展局就本市三大副都心之規劃，納入未來山手線建構所帶來之效益進一步規劃，以利呈現城市未來發展的完整樣貌。 六、有關本案將朝向成立「臺中市軌道系統場站及周邊土地開發基金」的財務方式，攸關捷運及輕軌工程，需詳加研議及規劃，由於大臺中山手線涉及中臺灣交通運輸，市府也已將臺中快捷巴士公司改組為臺中捷運公司，其運作方式與功能已有所不同，未來的運輸系統規劃請併同研議。		有關指示事項第 4 點，本局辦理情形如下： 一、各需地機關因本市整體交通路網的建設範圍內所需之私有土地，若有符合土地徵收條例第 3 條規定擬辦理徵收者，請依土地徵收條例第 13 條規定擬具詳細徵收計畫書函送地政局辦理徵收作業。 二、各需地機關因本市整體交通路網的建設範圍內，若有因興辦公共事業需用公有土地者，請依「各級政機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」、土地法第 26 條及國有財產法第 38 條規定擬具撥用計畫書辦理撥用作業。 有關指示事項第八點，本局辦理情形如下： 一、案請交通局提供各車站位置，俾利查詢篩選適當國有土地。 二、所查詢篩選之國有土地清冊提供都發局評估規劃再利用之可行方案。 財政局： 本局將依照裁示清理臺鐵高架沿線及各站周邊市有土地，並加強開發利用，以創造更大效益。另有關預算編列部分，本局配合辦理。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 216 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	七、此外，為使大臺中山手線與其他的軌道運輸能有更好的串連，特別是從雙港-豐原-潭子到市中心整體東西向的交通連結，請林副市長協助督導交通局等相關局處進行規劃與推動。 八、TOD 交通運輸帶動整體都市發展，據觀察，臺鐵高架化後效益已陸續出現，如豐原到大慶原有 5 個平面站點，高架化後增加 5 個新站點，若以半徑 500 公尺往外擴散進行土地活化，將可產生土地加值的效益。舉例而言，豐原大道附近為農業區，若能妥善規劃為社會住宅或商圈，將會活化整個豐原市區。包括 2018 花博后里車站，從后里站到豐原站距離相當近，而后里站附近有國防部、國產署等國有地，應進一步規劃，將各個珍珠般的景點串聯成項鍊，以帶動區域均衡發展及民間投資。在此請都發局、地政局及財政局等盤點這些土地並進行開發，藉此創造更大效益。			
06	8 月 5 日起市府將陸續啟動新政說明會，請各位局處長配合依排程前往各行政區，透過面對面的互動，為人民解決問題，並先就轄管業務詳加了解，以適時給予民眾回應。另外，近期市府辦理 6 場次市政顧問座談會，讓本人獲益良多。市政顧問是市府的智庫，請人事處綜整市政顧問的建議並持續辦理，將之列為彙集民意的重要管道，市政顧問的相關建議事項並請研考會列為政策參考。	研究發展考核委員會 人事處	研究發展考核委員會： 104 年 7 月 26 日(第 1 場次)及 8 月 1 日(第 2-5 場次)，本府人事處共辦理 5 場次市政顧問座談會，本會將依座談會會議紀錄，參採市政顧問建議納入市府施政政策。 人事處： 一、依示辦理。 二、本案與本府第 215 次市政會議市長指示事項九，有關本府與市政顧問之互動方式等事項一案，案由相同，爰請併案辦理。	研究發展考核委員會： 繼續列管 人事處： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	各位同仁早!上週末蘇迪勒颱風過境，許多進駐防颱中心的同仁犧牲父親節、週末假期與家人相聚的時間，整個市府全體總動員，以積極的態度，在第一時間做好緊急應變措施，藉由整個救災的過程，包括災前準備、事中因應、災後復原重建與檢討改進，提升市府整體的危機處理能力。尤其是本次因風災造成多處電力中斷，搶修復電的臺電人員更是辛苦。而府內各局處也打破分工的藩籬，包括建設局、水利局、交通局等皆跨局處通力合作，在颱風期間隨時待命，以降低颱風災害的影響程度。而 1999 話務中心人員也相當辛苦，負責接聽所有的災情通報，短短兩天湧入數萬通電話，造成話務人員極大的負荷，但他們仍耐心回復民眾的問題，在此表達肯定、也感謝 1999 話務人員的辛苦。為因應市府也面臨無法及時通報各事業單位反映災情之情形，請相關局處建立各公營及民間事業單位(臺電、臺水、臺鐵、高鐵、天然氣等)單一聯繫窗口/聯繫專線，俾盡快通報救災事宜，以利後續執行。	建設局 水利局 交通局 消防局	建設局： 有關本府與府外相關單位之橫向聯繫，依據建設局業務性質，主要為與交通部公路總局權管省道之聯繫，本局已建立「中央轄管道路與臺中市市區道路聯絡窗口」，以利搶災、搶險作業之執行。 水利局： 一、本局於災時應變小組開設時，值班人員專責接收 1999 及 EMIC 系統通報，經值班指揮官核定後立即分派負責單位處理，並隨時掌握各案件最新情形。 二、本局已建立各單位單一窗口及連繫專線，並持續掌握及更新聯絡資訊。 交通局： 本局已新增臺鐵、臺水、臺電、高鐵及天然氣等公民營事業單位之單一聯繫窗口/聯繫專線，以利盡速通報災情。 消防局： 有關機關位橫向聯繫部份，本局已將各公營及民間事業單位(臺電、臺水、臺鐵、高鐵、天然氣等)單一聯繫窗口/聯繫專線，建置於本局災護指揮中心派遣系統內，倘有災害發生可以在第一時間聯繫相關單位。	建設局： 繼續列管 水利局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 消防局： 繼續列管
02	本次蘇迪勒颱風橫掃全臺，創下多項紀錄，其中一個，	水利局	水利局：	水利局：

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	就是造成全臺停電戶數逾 400 萬戶。在臺中梧棲，也創下破 40 年紀錄的 16 級陣風，總計造成本市 212 人受傷；近 1,500 棵路樹倒塌；130 處交通號誌受損；廣告招牌、圍牆倒塌及建物毀損等將近 1,400 件。加上臺電供電系統受損，導致約 55 萬戶停電；經緊急搶修，凌晨停電戶數已下降至 2 萬戶，預計今日中午前除和平區外，將全數復電(和平區預計今日下午 6 點復電)。另有 1 萬 3 千多戶因停電停止供水、1,700 多戶水壓降低，多集中於海線地區以及大肚山工業區。由於臺灣處於颱風密集的区域，因此新市府團隊就任以來，為防範汛期與颱風可能造成的災害，5 月份便已完成防汛整備作業，我也親自進入雨水下水道視察，做了澈底的防汛整備措施，由於排水系統、蓄洪池等發揮作用，因此像臺灣大道等往年易淹水地點本次皆無淹水情事。此外，我們也視察施工中的工程，上週林副市長則前往沙鹿視察陸橋改建工程，我也親自到沙鹿視察「北勢溪福興橋下游排水改善工程」，以及捷運等重大工程，要求施工單位做好防颱防汛準備及安全維護措施；在颱風過境之際，我也實地去了解各區災損的狀況，包括勘查因風災受損的海墘國小，並前往烏日中興段抽水站視察，檢視抽水站效用。大家要以「前事不忘、後事之師」之原則，繼續做好防災整備作業。	建設局	一、水利局已備妥防汛整備物資，包括 207 部大小型抽水機、950 座防汛搶險鼎塊，隨時投入應變防災工作，另儲備 3 萬 4,000 個沙包，辦理 2 場防汛演習、11 場宣導、8 場兵棋推演、1 場土石流演習、15 場土石流宣導；另 22 標開口契約均於汛期前完成發包，本局已於汛期前完成相關防救災整備工作。 二、水利局請市民免費下載「臺中水情」APP 掌握本市淹水、土石流、避難場所等水情資訊並了解最新颱風動向等最新水情；另 APP 也會主動提供民眾所在位置方圓 500 公尺內水位、土石流及封橋封路等警戒資訊及各項防災公告，請市民多加利用，並將持續做好防災整備作業，以守護市民生命財產安全。 建設局： 建設局將持續要求在建工程於災時加強防汛作業之整備，除施工廠商應事先完成防颱作業並填具自主檢查表外，監造單位亦應確實辦理督導與檢查，留存相關紀錄，以降低災時安全危害之發生。	繼續列管 建設局： 繼續列管
03	除了公共設施之外，對農民而言，農作物受到損害，不僅是經濟上的損失，也是心理上很大的打擊，我昨	農業局	農業局： 一、本市蘇迪勒颱風農業災情，統計截至 14 日止，農	農業局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	天已前往大安、大甲、后里、外埔等地勘災，經初步估計，本市農作物損害面積約 386 公頃，畜舍屋頂翻掀 57 戶，農業設施毀損面積約 0.6 公頃，受損金額約 2257 萬元(尚有 9 區公所未通報農作物天然災害狀況)。因此在農作物受損補助部分，請相關單位於一週內完成勘查，並從寬認定、給予農民補助。		作物被害面積 2,489 公頃，損失金額 195,923,000 元，以雪梨、芋、柿、極柑及竹筍損失嚴重。 二、行政院農業委員會業以 104 年 8 月 12 日農授金字第 1045084326 號公告本市為辦理農業天然災害低利貸款地區，受災農民需於公告次日起 10 天內向當地公所申請受災證明，並於該證明書核發之翌日起 15 日內向貸款經辦機構提出申請，又貸款經辦機構在本市為各區農會信用部，並不包括一般金融機構(商銀或信合社)；本府於 104 年 8 月 13 日以府授農輔字第 1040182547 號函轉本市各區公所、各區農會依農委會公告規定立即受理受災農(漁)民申請核發農業天然災害受災證明書及受理申請農業天然災害低利貸款。 三、行政院農業委員會業以 104 年 8 月 13 日農輔字第 1040022798A 號公告本市為辦理農業天然災害現金救助地區，本次現金救助受理申請期間自 104 年 8 月 14 日起至 104 年 8 月 24 日止，受理期間遇例假日公所應派員受理申請，公所受理申請案後依規定辦理勘查及申請核撥救助金事宜，救助金額依作物品項別每公頃分別為 18,000 元至 90,000 元不等；本府於 104 年 8 月 14 日以府授農作字第 1040183726 號函轉本市請各區公所及農會宣導農民週知並依規定受理農民申請辦理現金救助。 四、本局於 104 年 8 月 14 日邀集本市各區公所、農會召開辦理 104 年「蘇迪勒」颱風農業天然災害現金救助說明及作物損害鑑定宣導會議。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
04	本次會議為因應蘇迪勒颱風造成災情，改請消防局進行「蘇迪勒颱風災害應變」專案報告，也請本次防救災的各主要局處，包括水利局、建設局、都發局、環保局、警察局、教育局、社會局、觀旅局、經發局、交通局、文化局、民政局、勞工局進行口頭報告，再請農業局針對農損部分進行「農業發展基金」專案報告。雖然颱風來襲前，市府已做了許多防災整備工作，但在制度及執行面仍有不足的地方，目前「臺中市災害應變中心作業要點」有所不足，如部分局處未加入，臺電、自來水等事業公司與會層級太低，無法及時解決問題。因此請林副市長，黃秘書長協助督導防災整備之事宜，以作為後續防救災作業之參考。以下我就消防局及農業局的專案報告，以及各局處補充報告，做以下的裁示： 一、請大家秉持「萬事莫如救災急」的概念，面臨如颱風等重大災害時，整個市府需積極全體動員，投入人力、物力、財力，以做好萬全的應變處置，所有局處皆需抱持防災整備的心態，雖說事情有分工、就有權責的問題。但是對市民而言，所有的事情對市民而言，都是市府的事。因此，我們要勇於承擔，將其他機關的事情也當成市府的事情，積極協調處理，納入含括軍方、公民營事業單位等外部的單位，做好內外部協調，協力做好危機應變工作。 二、請各局處依消防局報告內容，確實配合並協助建置本市標準化的災害應變機制。請林副市長與黃秘書長儘速於一週內，召集相關局處，由消防局	消防局 民政局 經濟發展局 水利局 教育局 建設局 交通局 都市發展局 社會局 新聞局 環境保護局 衛生局 警察局 觀光旅遊局 農業局 原住民族事務委員會 研究發展考核委員會 勞工局 客家事務委員會 法制局 財政局 主計處 人事處 本府各機關	消防局： 一、有關建置本市標準化的災害應變機制，本局訂於 104 年 8 月 14 日(星期五)上午 9 時 30 分於本府市政大樓惠中樓 901 會議室，由林副市長主持召開「蘇迪勒颱風臺中市災害應變中心檢討會議」，討論議題如下： (一)檢討修訂本市災害應變中心作業要點。 (二)各機關應變問題檢討及策進作為。 (三)災害應變作業文件標準化及災情控管機制。 (四)未來災害應變運作機制規劃。 本次颱風災害應變中心開設期間，各機關動員投入防救災，惟為使災害應變機制運作順遂，完善幕僚作業，期使各單位依職掌配合防救災工作，擬於災後提出檢討、改善報告，精進整體防災策進作為。 二、為加強宣導颱風期間勿從事危險活動，若民眾於颱風期間不聽勸阻，強行從事登山活動，本局將訂定「臺中市登山管理自治條例」，加強入山申請條件：明定入園(山)申請規範，入山者應攜帶之裝備器材(衛星電話、GPS 衛星定位儀)、領隊需具備之條件，以及違規登山客遭受危難之搜救費用、罰款及繳納方式；另颱風侵襲本島前，登山客仍執意入山或未立即下撤者，而致危難獲救者，予以重罰。 民政局： 一、有關確實配合消防局報告內容並協助建置標準化	消防局： 繼續列管 民政局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 水利局： 繼續列管 教育局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 社會局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	與研考會負責幕僚作業，並依據本次市政會議討論事項及各種外界的反應進行檢討修訂，予以檢討調整，以期確實檢視本市目前的應變機制，包括災害應變作業要點、建置完善的軟硬體與資訊系統備援等概念，避免發生如本次中央 EMIC 系統出問題，造成資訊不全的情事。對於此次防救災期間，與府外單位(如臺電及自來水公司等)的協調配合，也請列入檢討與改進的重點。另除整合跨局處開口契約之辦理外，也請對於包商的施工品質進行全面檢討，作為日後參考。 三、在災後重建與復原工作方面，請環保局在 2 天內完成市容與道路、巷弄的清理，以及垃圾清運並回報相關的執行進度；交通局儘速修復所有交通號誌，在完成修復前，先以交警或義交支援交通維持；社會局、民政局、客委會與原民會持續追蹤需協助的受災戶；衛生局關心受傷民眾；教育局儘速以災害準備金與第二預備金，在開學前修復因風災受損的 301 所學校；農業局在本週末(8/16)前完成所有農損勘查工作，除申請農糧署的專案補助外，不足部分則盡可能由市府災害準備金補貼，另外也要盡速協助農民復耕，幫助農民能儘快站起來。 四、蘇迪勒颱風造成 200 名市民受傷，大多是由於騎車、開車或步行，遭路樹、電線與招牌壓傷，後續賠償問題，請法制局介入協助或提供法律諮詢。當然，其中如有涉及市府應負的責任，也請相關機關從寬認定，以照顧受傷市民的權益。另	各區公所	災害應變機制案，業已由消防局訂於 104 年 8 月 14 日召開「臺中市蘇迪勒颱風災害應變中心運作問題與未來策進作為檢討」會議，本局並配合於本年 8 月 12 日送交檢討資料與策進作為在案。 二、有關持續追蹤協助受災戶部分，將配合社會局持續督促各區公所持續追蹤協助受災戶。 經濟發展局： 一、有關風災過後，通常會伴隨生鮮農產品物價飆漲的情形，除配合農委會釋出冷藏蔬果平穩物價措施外，本局市場科擬辦理事項： (一)依據農委會設置「農產品交易行情站」、「畜產行情資訊網」等公開網站，於風災過後持續監測本市農產品批發價格與六都比較，以掌控物價水準。 (二)督導本市三大批發市場的蔬果魚肉到貨量及拍賣情形，亦請批發市場積極開發農產品貨源，並實施嚴格價格查察，避免人為操縱，以利調節供需與穩定價格。 (三)另有關公有零售市場部分請市場人員加強查察交易情形，若發現哄抬物價、屯積等異常行為，將提報相關單位處理。 二、有關災害應變納入公用事業等單位以強化聯繫與協調功能，本局已建置自來水、電力及天然氣等公用事業單位主管緊急聯絡清冊，以利災情通報搶修及掌握修復進度，並已重新檢視與更新。此外，本局同時利用通訊軟體將自來水、電力及天	新聞局：繼續列管 環境保護局：繼續列管 衛生局：繼續列管 警察局：繼續列管 觀光旅遊局：繼續列管 農業局：繼續列管 原住民族事務委員會：繼續列管 研究發展考核委員會：繼續列管 勞工局：

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	有關受災戶稅賦減免等措施，請新聞局加強宣導，以維護市民的權益。有鑑於時常發生民眾於颱風期間不聽勸阻，強行從事登山活動，請相關局處加強宣導颱風期間勿從事危險活動，並對於颱風期間從事登山戲水活動、浪費社會資源者予以重罰。 五、本次颱風風速高達 16 級，對路上車輛及行人造成重大危險。對於本市違規廣告、特別是人潮聚集處，除了於平時做好安全檢查外，請都發局依法行政，強制商家自行拆除或採取必要預防措施，加強取締，以保護民眾安全。 六、風災過後，通常會伴隨生鮮農產品物價飆漲的情形，讓民眾苦不堪言，除農委會釋出冷藏蔬果平穩物價措施外，也請經發局積極督導本市三大批發市場的蔬果魚肉到貨量及拍賣情形，留意市場價格的波動，防止有心人士操弄農產品價格。如有異常波動的情形發生，也請協調法制局消保官介入調查，以維持物價平穩。 七、目前正值登革熱流行季節，颱風過後，更可能加速病媒蚊的孳生。除請衛生局及環保局宣導民眾主動巡視居家環境，清除戶內外孳生源外，也請選定重點區域進行實地消毒撲殺病媒蚊，避免登革熱流行。 八、中央補助農業損失，有一套認定標準，金額有限，時程也延宕相當久。請農業局研訂「天然災害重建復耕輔導計畫」，全面以災後復耕的方式補助農民，讓農民盡早回復正常的生產與生活。另明		然氣等公用事業單位高階主管人員納入群組中，以利災害搶修資訊透明及流通。此一方式已於蘇迪勒颱風襲臺時使用，有效維繫與各事業單位主管聯絡管道，避免因電話不通而失去災情掌握。 水利局： 一、為整合跨局處開口契約之辦理及提升包商施工品質，本局於 104 年 6 月辦理本市 29 區「委託公所辦理工程及防汛整備業務督導」，包含搶修搶險開口契約發包進度、公所沙包儲備量、兵棋推演及防汛宣導等業務，已於 104 年 7 月 1 日彙整督導成果，俾利作為日後參考，並請本局各承辦單位據以持續改進。 二、另本次蘇迪勒颱風期間，EMIC 通報系統因系統延遲造成資訊不全，本市各區公所及鄰里長直接來電本局或透過 1999 專線通報各地防救災狀況，作為 EMIC 出狀況之緊急臨時替代方案。惟防救災作業中，即時通報才能即時應變，進而保障市民生命財產安全，仍將持續擴充維護軟硬體與資訊系統設備，以避免防救災期間此類 EMIC 通報系統延遲之狀況。 教育局： 一、蘇迪勒颱風所夾帶風雨造成學校災情，本局第一時間立即掌握，局長立即至災情較為嚴重學校巡視，並將災情較為嚴重學校為列優先處理對象。 二、本局於 8 月 10 日至 14 日會同會計室，分成七組	繼續列管 客家事務委員會： 繼續列管 法制局： 繼續列管 財政局： 繼續列管 主計處： 繼續列管 人事處： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管 各區公所： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	(105)年度已針對「大臺中農業發展基金」編列 5 億元預算，請潘副市長研議能否增列金額至 6 億元，以作為緊急應變所用，並朝向每年編列基金額度 10 億元之方向努力。 九、針對民眾反映無法撥通 1999 專線的問題，主要是源於通報災情的電話爆增，因而出現無法立即接通的情況，雖然 1999 話務中心人員相當辛苦，但他們仍耐心回復民眾的問題，在此肯定 1999 話務人員的辛勞。話務人員代表了市府第一線的為民服務。請研考會研擬提升 1999 話務人員的待遇、設備，包括研議能否成立「話務人員」之臨時人員，另為避免 1999 專線遭濫用，請研擬相關規定，避免增加話務人員負擔，並確保民眾能及時通報市政緊急事件。另請安排一級局處首長及簡任層級以上同仁至 1999 話務中心擔任「一日接線生」，了解話務人員的辛苦，並提升便民服務工作的質與量。 十、有關本次蘇迪勒颱風帶來強風，吹倒路樹造成災害，引起民眾抱怨一事，請相關局處除了於平時進行修樹作業外，務必於颱風來襲前，加強針對路樹及老樹，依據建設局訂定之「行道樹修剪標準作業規範」進行適度修剪或移植，以降低潛在風險，維護民眾的生命財產安全。 十一、請潘副市長協助督導各機關簽用災害準備金的使用情形，有關各機關所屬單位損失設備，並依據「臺中市政府災害準備金應行注意事項」相關規定辦理，以盡速修復。		到受災校實地複勘，並作成紀錄，目前統計需本局補助學校計 169 所，其餘學校可自行復原。初估經費計 1 億 871 萬 8,170 元，目前刻正簽會財政局。 三、本局將儘速核定學校災害復建經費，動支府災害準備金，全力協助學校災害復原工作，在開學前完成各校災害重建工作，以維護校園師生安全。 建設局： 一、有關指示事項第 2 點，本府消防局已於 104 年 8 月 14 日召開會議，針對系統等問題進行討論，本局將依會議結論配合辦理。 二、有關指示事項第 10 點，本局辦理情形如下： (一)為減少汛期期間造成行道樹傾倒災情，本局持續進行行道樹減災修剪，並以北屯區崇德路、東區東光園路、西屯區臺灣大道及南屯區東興路、永春東路等路段區分 4 個工區，同步實施行道樹減災修剪作業，降低災害發生的可能性。另進行大規模行道樹修剪時，均委託監看行道樹修剪是否符合計畫書及標準作業規範進行，並填寫監看紀錄表，避免樹木修剪過度或疏於修剪致成災害；另 104 年 6 月 24 日亦召開樹木防災與安全性修剪會議，研商實務可行的作業規範，並持續辦理教育訓練，嚴格要求依照標準修剪作業規範辦理。 (二)為落實行道樹修剪作業，本局刻正辦理臺中市行道樹移植作業規範暨提升樹木管理品質計	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	十二、各單位同仁這段期間在應變中心不眠不休地處理本市的災情，無非就是想給予市民一個平安的颱風天，我在此再次肯定並且感謝各位的辛勞，並請各局處儘快辦理本次的獎勵相關事宜，並檢討重大災害之輪休制度，俾重大緊急事件時能於第一時間應變。		畫，未來將透過計畫執行來修訂臺中市行道樹修剪標準作業規範，訂定臺中市行道樹修剪施工規範並修訂臺中市行道樹修剪監看作業要點與依據樹種不同製作一般修剪及防災修剪最適季節參考表及檢討行道樹修剪單價及工項合理性。 交通局： 颱風期間或過後，交通局均有人員於值班臺值勤，當接獲通報交通號誌損壞時，廠商於時間內儘速修復號誌，當案件遽增時，交通局亦會派員一同修復，於號誌完成修復前，通報警察局協請交通警察人員或義交支援指揮路口交通。另風災過後損壞之號誌已陸續派工修復。 都市發展局： 一、指示事項第 2 點：蘇迪勒颱風災害應變機制檢討會已於 8 月 14 日由消防局召開由林副市長主持，本局由曾副總工出席；俟消防局彙整開會討論結果，賡續配合辦理。 二、指示事項第 10 點：本局業於颱風前函請各區公所加強安全巡查，並將危險廣告物回報本局排拆。針對本次颱風期間造成之危險廣告物，將再函請各區公所主動巡查並將結果回覆本局，於風災過後一個月內，依據區公所回報資料、民眾通報案件及本局都修科提供尚未處理之危險廣告物資料，函請違規行為人於送達之日起 3 日內自行拆除危險廣告物或清除掉落廣告物，逾期未處理	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			者，將裁罰 4 萬元。 社會局： 有關指示事項第 2 點及第 3 點，本局辦理情形如下： 一、有關災害應變機制 104 年 8 月 14 日召開臺中市蘇迪勒颱風應變檢討會議，本局由主任秘書及科長參加，全力配合並協助建置本市標準化災害應變機制。 二、蘇迪勒颱風災後，本局持續督導各區公所依「臺中市災害救助金核發辦法」規定，受理民眾辦理安遷救助等災害救助，或依「臺中市急難救助辦法」規定，協助生活陷困民眾申請急難救助。另颱風緊急安置在收容所的民眾均已自行返家、依親或租屋。 新聞局： 一、因應蘇迪勒風災，本局已發布 34 篇新聞稿、8 則 LINE 訊息、15 則簡訊、5 則電視跑馬燈，向市民說明本府各項災害應變處置與災損、租稅減免、停電、停水等和市民息息相關之訊息。 二、本局業已於 104 年 8 月 8 日發布租稅減免新聞稿，並於 8 月 9 日透過市府 LINE 官方帳號發布，爾後將配合地方稅務局之需求，持續發布相關訊息。 三、本局已於 8 月 7 日協助消防局發布南湖大山等臺中各大山岳已劃定警戒區域之新聞稿與 LINE 官方帳號訊息，於 8 月 9 日發布警消涉險搶救民眾之新聞稿，並呼籲民眾勿於颱風來襲時硬闖山林，	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			爾後本局將持續配合發布相關新聞稿等管道宣傳。 環境保護局： 一、指示事項第 2 點：有關本局 104 年度天然災害之道路廢棄物緊急清運處理作業開口契約之履約情形如下： (一) 本次蘇迪勒颱風過境造成本市多數行政區路樹倒塌、斷枝散落嚴重，截至目前為止共有西屯區等 16 個行政區啟動開口契約，累計調度抓斗車 68 臺，傾卸貨車 12 臺，山貓 3 臺，粗估經費支出約 160 萬元。 (二) 本局相關各區清潔隊通知履約廠商調派車輛、機具前往作業區現場清理道路廢棄物，並派遣區隊人員於現場進行指揮調度與監督管理(包含廠商所調度車輛機具型式、數量、車號、作業起迄時間及履約過程中有無違約金扣罰情形)，此次蘇迪勒風災開口契約執行至今尚稱順暢。 (一) 因上述風災清運工作尚在執行中，本局將於本次清運工作全部完成後，對於廠商履約品質進行通盤檢討。 二、指示事項第 3 點： (一) 蘇迪勒風災過境後，為加速清理工作，自 8 月 8 日起，除全面動員本局各區清潔隊人力、機具外，已緊急啟動災後清理開口契約，結合民間人力機具投入災後環境清理整頓工作，並加強動員環保志工及請求國軍支援，發揮最大動員能量，	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			已於 8 月 12 日完成本市主要道路清潔維護工作。 (二)經統計截至 8 月 12 日，已動員清潔人力 9,646 人次，出動機具 4,788 車次，清理垃圾量 6,946.18 公噸，清運路樹 2,935 車次，清理路樹重量 4,280.95 公噸，動員環保志工 10,075 人次，及國軍支援人力數量 976 人次。 三、指示事項第 7 點： (一)有關本市登革熱防治消毒工作，本局每年皆辦理 2 梯次公共戶外環境噴藥，上半年度(第 1 梯次)已完成，並自 8 月起進行第 2 梯次鄰里消毒工作，遇「蘇迪勒颱風」強襲過境期間停止，過境後本局即恢復登革熱噴藥作業，防疫工作沒有中斷。 (二)「蘇迪勒颱風」來臨前，本局整備期間已訂定消毒開口契約，風災後，嗣經詢問本府水利局表示，本市無淹水未退地區，此況尚未達行政院環境保護署規定「天然災害後環境消毒作業要領」之啟動時機，故未有待加強消毒之淹水地區，併予敘明。 (三)蘇迪勒颱風過後，本局接獲本府衛生局通知登革熱陽性個案共 2 件(南區大慶街 2 段 9 巷 118 弄 20~30 號、潭子區仁愛路 2 段 79 巷 5~15 號)，已依規定通知本局清潔隊進行清理及噴藥。 四、指示事項第 12 點：針對本次「蘇迪勒颱風」強襲過境後，本局已初步進行相關災後檢討會，後續本局將針對設立局內災情指揮中心及新聞網路中心等事項進行深入檢討，加速辦理天然災後復原	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			工作，屆時亦將災害應變時值勤人員輪休制度納入檢討事項，以充實應變能量。 衛生局： 一、有關指示事項第 2 點，辦理情形如下： (一)為建置標準化災害應變機制，本局業於 104 年 8 月 12 日及 8 月 17 日召開 2 次「災害預防及災情通報流程」檢討會議，依據本次市政會議討論事項，確實檢討調整現有之應變機制。 (二)另本市蘇迪勒颱風應變檢討會議已於 8 月 14 日上午 9 時 30 分舉行，由林陵三副市長主持；本局業針對本次風災之簡化報表彙報事宜，與消防局溝通，以提高應變效能。 二、有關指示事項第 7 點，辦理情形如下： (一)本市登革熱疫情：104 年度截至 8 月 13 日止確診個案計 17 例，境外移入 15 例，本土 2 例(與臺南市跳蚤市場有關)。颱風過後至今(13)日，無新增登革熱個案。 (二)災後本局作為如下： 1. 於 8 月 9 日發布新聞稿宣導並透過市府 line 提醒市民。 2. 自 8 月 10 日起，透過第四臺跑馬燈及 LED 等，呼籲民眾清除住家內外積水容器。 3. 持續動員本市各衛生所防疫等相關人員至轄內進行病媒蚊密度調查及積水巡查，針對病媒蚊密度調查結果布氏級數達 2 級以上及積水處所，立即協調環保局進行環境消毒。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			4. 已函請各區公所加強動員社區環境及家戶清潔，清除孳生源並杜絕登革熱疫情發生。 警察局： 一、本局將持續全力執行相關災害防救權責工作，並主動積極配合市府權責主管機關協助辦理防救災事宜，完成各項防(救)災任務，以保障市民生命財產安全。 二、本局已於 104 年 8 月 10 日 8 時 30 分召開檢討執行蘇迪勒颱風會議，調整日後災害應變作為，另將配合市府召開「蘇迪勒颱風應變檢討會議」，並協助建置本市標準化的災害應變機制。 三、有關本次蘇迪勒颱風造成測速照相桿及告示牌、治安要點錄影監視系統等故障損壞部分，本局已限期相關業管單位完成修護工作，另為避免交通號誌損壞影響交通秩序，本局將加強運用交警、義交支援維持交通秩序工作。 觀光旅遊局： 一、本局業於 104 年 8 月 12 日提報「臺中市蘇迪勒颱風災害應變中心運作問題與未來策進作為檢討表」予本府消防局參辦，詳細內容如下： (一)運作問題：「國軍協助救災僅受理民政系統(民政局、區公所之申請)，部分一級機關轄管範圍災情嚴重(例如：后豐、東豐、潭雅神等知名專用型自行車道)，因受限機關有限的人力及物力，影響災後復原時程」。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(二)策進方式：「制訂本府轄下各機關申請國軍協助救災要點、SOP 程序及人員教育訓練」。 二、另本案業於 104 年 8 月 14 日由林副市長陵三邀集各局處召開「本市蘇迪勒颱風應變檢討會」，本局將遵照會議結論辦理。 三、本局已訂定「臺中市政府觀光旅遊局災害緊急應變計畫」據以辦理，於災前做好防災整備工作，於災時緊急應變執行救災及搶修以減低災損。 農業局： 一、本局 104 年度已無相關經費支應本次災害農友復園所需費用，合先敘明。本局已研擬「天然災害重建復耕輔導計畫」協助農友辦理災害清園工作，所需補助費用於 104 年 8 月 17 日以簽號 271040027475 上呈申請災害準備金，現正簽核中，另於 105 年「大臺中農業發展基金」編列 1 億元，作為天然災害重建復耕輔導工作之用。 二、有關指示事項第 10 點，本局將參照本府建設局「行道樹修剪標準作業規範」中有關防颱修剪季規定，盡力協助辦理本市受保護樹木修剪。 原住民族事務委員會： 一、颱風期間，本會均有人員於本會辦公室值勤，辦理災情查報等作業。 二、有關確實配合消防局報告內容並協助建置標準化災害應變機制案，業已由消防局訂於 104 年 8 月 14 日召開「臺中市蘇迪勒颱風災害應變中心運作	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			問題與未來策進作為檢討」會議，本會並配合於本年 8 月 12 日送交檢討資料與策進作為在案。 三、有關持續追蹤協助原住民受災戶部分，將配合社會局持續督促各區公所追蹤協助原住民受災戶。 研究發展考核委員會： 一、指示市事項第 2 點，本會辦理情形如下： （一）為提升本府災害應變能力，業於 8 月 14 日由林副市長主持召開「蘇迪勒颱風應變檢討會」，邀集市府各一級機關、區公所、國軍、臺電及自來水公司等單位，檢討全市的救災、復原工作等問題，包括：災害應變中心進駐機制檢討、各機關應變問題檢討及策進作為、災害應變作業文件標準及災情控管機制、未來災害應變運作機制規劃等 4 項議題進行討論。 （二）會議決議略以： 1. 請經濟發展局協調臺電公司建立緊急聯繫管道。 2. 請自來水公司臚列淨水廠、加壓站位置清單告知各區公所，供協助通知停電、供電資訊。 3. 請經濟發展局邀集各區區長、建設局提專案研議停電時簡易自來水無法供應及水質混濁問題。 4. 請民政局與後備指揮部聯繫討論災時兵力之需求問題。 5. 請海岸巡防第三總隊於本市二級開設劃定警戒區後，配合勸導民眾離開及於警戒區公	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			告，建立傳真群組儘速告知各相關單位。 6. 修正本市之災害應變中心作業要點。 7. 有關 EMIC 系統之問題，由消防局彙整後統一向內政部反映。 8. 請民政局召集各區公所及建設局、環保局、公路局第二養工處討論路樹傾倒處理之權責問題。 9. 制定災害應變中心災前及災時工作會報標準化格式，期讓整體災害應變機制更加完備，未來本府亦會建置「防災及救災資訊專區網站」，方便民眾查詢相關防救災資訊。 二、指示事項第 9 點辦理情形： (一)有關提昇話務人員待遇，及研議能否成立「話務人員」之臨時人員部分，預定於 8 月 27 日召開「話務中心人力自聘案」第一次籌備會議，負責推動話務中心聘雇方案。 (二)有關設備的部分，目前已與消防局聯繫，參考防災應變中心使用之座椅等級。因考量話務中心座椅購置不久(102 年 3 月購置)，且現場無多餘空間可供放置，後續將以逐步汰換的方式辦理。 (三)避免濫用 1999 的部分： 1. 災害應變中心二級開設後，限定通話時間為 10 分鐘，如超過 10 分鐘即強制斷話或跳入語音。 2. 針對與災情無關的案件，或是流於抱怨、謾罵的情形，授權話務中心督導可予以斷線，或播放語音。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(四)有關安排局處首長及簡任層級以上同仁至 1999 當「一日接線生」案，現正研擬輪值方案中，另案簽核。 勞工局： 有關指示事項第 2 點，本局配合辦理。 客家事務委員會： 本會迄今未接獲客家團體通報為需協助之受災戶，將持續關心各客家社團。 法制局： 一、有關災後續處情形： (一)關於蘇迪勒颱風警報期間緊急就醫市民 212 人，已擬具受傷原因分析及損害賠償法律意見，簽請市座核示。 (二)本次蘇迪勒颱風侵臺期間本市瞬間風速達「暴風」等級以上，期間市民受傷之諸多案件，如屬不可抗力之天災所致者，民眾恐難以求償，惟如有受傷民眾欲提出損害賠償請求，為保障市民權益，本局將積極提供法律諮詢服務，並函請各區公所法律諮詢服務處配合給予協助；如受傷民眾提出調解申請，將請區公所調解委員會依其需求彈性安排調解期日；另有關路樹傾倒導致民眾受傷部分，如民眾有國家賠償疑問，本局設有專責單位提供諮詢服務，倘民眾提出國家賠償申請，將請賠償義務機關儘速審議。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			二、有關果菜價格因風災上漲案： (一)經查雲嘉南及本市等蔬果產地業經農委會列為農損受災而為現金救助及輔助低利貸款地區，故產地作物受損情形確已達一定程度。 (二)經電洽公平會與農委會農糧署，告以農產品因風災受損致價格上漲，多係因供需失調所致，故該二會已協調類此事件，即由農委會以增加進口或以冷凍果菜釋出方式調解供需解決之。農委會除於日前多次調配釋出滾動式倉貯蔬菜及冷凍蔬菜，並對復耕期較久之蔬果輔以進口方式調節供給量外，同時亦提供救助加速復耕速度，以縮短災後蔬菜供應之缺口時間。 (三)再依經發局零售市場行情資訊網 8 月 12 日所張貼風災前後果菜售價資料所示，漲幅最高前三名為青蔥、茄子及桃，其餘漲幅相對高者多為受災嚴重且難以冷凍保存之葉菜類，但平地高麗菜、馬鈴薯等蔬菜，因農委會釋出調節供給結果，多維持 20%以下漲幅，其中平地高麗菜甚至較風災後 1、2 日價格下跌。 (四)目前果菜上漲情形似無人為聯合行為之跡象，而屬市場供需因風災失衡所致，故菜價上漲實為無法避免之結果。但因漲幅較高之葉菜類復耕時間較短，葉菜菜價維持一定之漲幅時間應不致太久。惟為維護市場公平競爭，本局消保官會持續了解果菜價格上漲情形。 財政局：	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			一、指示事項第 8 點：本案經費請農業局循預算程序辦理，本局將配合辦理。 二、指示事項第 11 點： (一)有關本次蘇迪勒颱風災後相關作業，行政院公共工程委員會業以 104 年 8 月 10 日工程技字第 10400257340 號函請本府以動支災害準備金，或本移緩濟急原則調整年度預算，辦理災後搶險、搶修作業及災後復建工程規劃設計工作後，如不足支應各項災害救助、緊急搶救及復建工程所需經費，應於 9 月 10 日前函報行政院協助。 (二)惟為提升行政效率儘速復原重建遭受損害之公共設施，本局業依前揭行政院公共工程委員會函示及相關規定，以 104 年 8 月 12 日府授財務字第 1040180605 號函敘明災害準備金之動支程序並請各機關於 8 月 19 日前將奉准簽呈影本及相關表件送本局彙辦，俾憑辦理分配預算或報請中央補助事宜。 (三)本局並將於 104 年 8 月 19 日召開之本府標案進度管制會報提案報告，請各機關依規定程序及函示期限配合辦理動支災害準備金之提報作業。 主計處： 本處配合辦理。 人事處： 依本府及所屬各機關學校公務人員平時獎懲案件處理原則第 13 點第 3 款規定略以，記功(過)以下之平時獎	

臺中市政府 104 年 8 月份第 217 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 10 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			懲，授權由各該機關核定。惟若府本部長官、一級機關首長、區長之獎懲及所屬人員記一大功(過)以上之獎懲，則依規定報本府核定或提本府重大獎懲案件審議委員會審議。 本府各機關： 遵照辦理。 各區公所： 遵照辦理。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	各位同仁早安！颱風過後，大家都辛苦了！天然災害雖然無法預防，但是對於操之在己、可以做好準備的部分務必切實執行，雖然蘇迪勒颱風造成臺灣很大的災損，然而由於臺中有著中央山脈的屏障，蘇迪勒雖帶來強風，但未帶來豪雨造成水患，加上市府團隊依據災害防救的危機處理因應措施，從事前準備、事中因應及事後的復原重建都全力以赴，致力將災損降到最低，感謝各位同仁的辛勞。惟依據氣象預報，近期又形成 2 個中度颱風(天鵝與閃電)，可能於週末影響臺灣，請各局處依據上週由林副市長召開之防救災檢討會議之決議事項，做好各項防救災準備及應變措施。 一、蘇迪勒颱風造成本市農損嚴重，災損金額高達 1 億 9 千萬餘元、災損面積達 2400 多公頃，已達行政院農委會給予現金救助與低利貸款之標準，因此事攸關農民權益，請農業局轉知各區公所及農會，加強向農民宣導，協助農民申辦農損救助並盡速辦理；也請新聞局協助發布新聞稿，廣為宣導。 二、雖然天鵝颱風、閃電颱風尚未來襲，然因近期西南氣流旺盛，為防範瞬間強降雨造成低窪地區淹水之情事，請各區里及環保志工隊協助加強清淤側溝、排水道與蓄洪池等作業。這次蘇迪勒颱風來襲，即因市府團隊積極的進行事前防汛整備作業，提早啟動開口契約及第一時間進行防救災因應措施，才將災情降到最低，面對防救災我們須秉持「多一分準備、少一分災害」的心態，請相	農業局 新聞局 各區公所 民政局 消防局 環境保護局	農業局： 一、本局業已於 104 年 8 月 13 日發布蘇迪勒颱風造成農損農委會公告臺中市為辦理現金救助地區新聞稿，另以 104 年 8 月 14 日府授農作字第 1040183726 號函請各區公所辦理現金救助。 二、本局於天鵝颱風接近前以 104 年 8 月 21 日中市農作字第 1040028049 號函請各區公所宣導農民加強防颱準備；另於 104 年 8 月 21 日(星期五)上午 11 時邀集各區公所及農會，會中請各區公所及農會查報天鵝颱風農業災損情形並請各單位應配合儘速完成「蘇迪勒」颱風農業災害現金救助相關工作。 三、本局以 104 年 8 月 24 日府授農作字第 1040191174 號函請各區公所動員村里幹事或具執行公權力之人員儘速辦理蘇迪勒颱風現金救助勘查工作。 新聞局： 本局已於 8 月 9 日、10 日、17 日發布蘇迪勒颱風造成本市農損災情之相關新聞稿，另以本府 LINE 官方帳號發布農損補助之相關訊息，並獲自由時報、中國時報等媒體報導。本局將持續配合農業局之需求，協助發布相關新聞或訊息。 各區公所： 遵照辦理。	農業局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 各區公所： 繼續列管 民政局： 繼續列管 消防局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	關局處務必事先做好防颱防災準備。		民政局： 本局業於 104 年 8 月 20 日通報各區公所及本局所屬 2 級機關，為中央氣象局研判天鵝颱風將於 8 月 21 日起影響臺灣地區，請加強防災整備作為： 一、適逢暑假及週休期間，請視需要預先規劃救災人力，並將強防救災機具整備。 二、請各區公所轉知各里辦公處，宣導民眾加強防颱準備。 三、請各機關針對業務權責所管排水溝渠進行清淤工作，避免淹水災害。 四、請各機關加強所轄懸掛物、門窗、路樹及盆栽等固定與巡查。 五、請各區公所啟動民政查通報機制，落實並加強災情查通報事宜。 消防局： 本局為因應颱風來臨，每月定期測試本市防救災專用緊急通訊系統設備，確保相關設備皆能與本市災害應變中心正常連線操作使用，當有災害發生或有發生之虞，本局亦即時通報各大、分隊加強相關防救災整備應變及人命搜救應變事宜；另本局業已簡訊通報市府各機關及各區公所，提早執行各項救災裝備機具、資通訊器材自主檢測、開口合約廠商聯繫確認及防颱宣導等相關事宜，視風雨狀況適時成立緊急應變小組；並請隨時注意災害應變中心簡訊通報，掌握應變中心提昇開設層級相關訊息。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			環境保護局： 一、為加強汛期來臨前之防災整備工作，本局各區清潔隊平時已針對排水溝定期清淤及易積水地區垃圾清除，採取主動巡檢、定期疏濬方式防範強降雨造成積水難退。自 104 年 1 月 1 日截至 8 月 17 日止，共計完成 801 公里之道路側溝清理。 二、另，為加強防範瞬間降雨造成低窪地區淹水，本局已督飭各區清潔隊加強防災整備工作，將易積水地區之排水道溝蓋阻塞排除及側溝清淤巡檢列為優先工作重點並請環保志工隊協助檢視側溝排水孔是否有淤塞物及協助通報本局處理。	
02	相對於臺灣的少子化趨勢，本市人口逐年增長，目前戶籍人口已突破 273 萬人，因此社會福利及相關基礎設施的需求更為迫切。這顯示臺中市是一個充滿成功機會的新興城市，在高鐵通車後，對週遭城市產生了群聚與磁吸效應，大臺中升格直轄市後，要在關鍵十年內完成基礎公共設施，其中最重要的就是交通，本市現有國道、環城道路以及三環三連、四通八達的公路網，以大臺中山手線為基礎，規劃 Mr. B&B 複合式大眾交通運輸網。 一、M 就是 Metro 捷運網，包括興建中的捷運綠線與規劃中的輕軌系統，而 R 就是 Rail 軌道，亦即連接山線與海線鐵路，甚至帶動舊山線復駛。軌道是連結傳統與現代，一個相當重要的公共設施，也是綠空鐵道軸線計畫的主要概念。以臺中火車站作為發展中心，串連火車站周邊的特色景點，作	文化局 交通局 都市發展局	文化局： 本市鐵道舊倉庫、舊宿舍部份，已提送 104 年第 3 次「古蹟歷史建築聚落文化景觀」文化資產審議委員會審議，後續將依會議決議內容辦理後續事宜。 交通局： 一、本局所辦理山手線可行性研究報告業已於 7 月中旬報部，將持續爭取中央核定，捷運藍線可行性研究刻正進行報告修正，雙港輕軌捷運可行性研究與舊山線復駛可行性研究預計年底前辦理發包作業。 二、本局自 7 月起舉辦 iBike 公共自行車租賃站 i-Voting 票選，活動分兩階段進行，第一階段自 7 月 1 日至 7 月 20 日開放民眾推薦 iBike 站址，共收到 5,742 筆候選站位，經整併後，共有 1，	文化局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	為城中城再生主軸，包括許多極具歷史價值，也是鐵道迷爭取保存的舊倉庫、舊宿舍，請文化局及交通局等相關單位積極規劃。 二、第一個 B 就是 BUS 公車，在捷運與輕軌完成前，公車系統是最好的大眾運輸系統，然而僅臺灣大道的優化公車專用道無法根本解決大眾運輸不足的問題，希望以此做為其他規劃中的 9 條幹線公車路線的示範路線，透過顏色與號碼的管理作為幹線公車的識別。 三、第二個 B 就是 Bike，最近本市正辦理 i-voting 票選 i-bike 租賃站，目前豐原火車站、中興大學、大甲火車站分居前三名，市民的反應非常熱烈，這顯示 i-voting 是一個很好的公民參與方式。惟考量站點需有群聚效應，也建議民眾投票時將 3 票集中於同一區，以利轉乘接駁。 四、Mr. B&B 的成敗關鍵在於八大轉運站，所有的交通工具透過轉運站的匯流與轉乘系統，讓山海屯都的各區民眾可以快速抵達目的地；因此，完善的轉運站系統，是我們規劃臺中交通的大策略 (Great Strategy)，請交通局、都發局持續規劃與推動臺中火車站、水湳、豐原等八大轉運站。 五、上週林副市長主持道安會報，會議中依據研考會民調結果顯示，「優化公車專用道」是一項對的政策，但是仍有改善的空間，要設法提升效能。整體而言，在優化公車專用道上路後，整體運量提升 9%，根據該民調結果，5 成 5 民眾認為優化公車專用道跟 BRT 相比，對臺灣大道交通比較好，		008 個候選站位，供民眾於 8 月 1 日至 8 月 20 日進行第二階段投票，並將在 9 月 1 日公布最終投票結果。 三、目前各轉運中心刻正進行可行性評估與先期規劃，本局將先行推動水湳、臺中及豐原三大轉運中心建置計畫，整合國道客運及臺鐵等本市主要對外公共運輸系統，其餘各轉運中心將依評估結果、用地取得作業及經費爭取，逐步推動建置作業。 四、有關 11 號倉庫保留方式、執行單位、地點及期程等議題，於本府建設局 9 月 9 日召開「臺中車站前交通動線平臺研商會議」中一併討論；另有關轉運站施作乙節，目前刻正依表定期程積極辦理中。其中有關臺中車站轉運中心一節： (一)站前國光客運搬遷事宜：鐵路管理局業於 104 年 8 月 10 日鐵貨業字第 1040024354A 號函復同意放寬國光客運承租之本市東區練武段 991 地號等 10 筆土地(位於新民街北側)使用限制，變更用途為可設置臨時轉運站及供旅客服務之商業設施使用，並於國光客運終止契約(104 年 9 月 14 日)前，以公開招標方式辦理出租。預計九月中旬完成簽訂新約後，國光客運即可辦理搬遷至上揭土地事宜。 (二)臺中車站轉運中心月臺規劃事宜：鐵改局中工處業於 104 年 8 月 11 日鐵中工四字第 1040006115 號函送臺灣世曦提報「CCL731 臺中車站段主體工程」轉運站公車月臺修正圖予本	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	僅 1 成 6 民眾則認為變差；此外，近 4 成 3 民眾認為，優化公車專用道啟用後，臺灣大道交通變好，僅近 2 成 1 認為變差。而且，有 6 成 2 的民眾滿意市府在改善交通上的整體表現；更有近 7 成的民眾認為，這個改革有助於縮短海線與市區的城鄉差距。這樣的改革也涉及我們的施政理念，我認為「交通是行的人權」，因此將搭公車優惠由 8 公里延長為 10 公里，而且讓「優化公車專用道」直達海線，包括大甲、梧棲、清水等地。特別是我到甲安埔參加新政說明會時，海線的民眾因 658 公車延長行駛至大安，購物就醫更加便利，感到十分開心，我認為建設是為了縮短城鄉與貧富差距，政策涉及社會資源重分配，促進社會的公平正義，這就是施政的核心價值。		局，本局已於 104 年 8 月 26 日中市交運字第 1040039262 號函復圖說初步檢討意見並請其提供較大範圍及詳細尺寸之藍曬圖，俟規劃公司修改後再做相關確認。 五、優化公車專用道實施後，整體情形良好，不僅改善臺灣大道交通，更提升大眾運輸運量，本局仍將持續廣納民眾意見，期改善並強化本政策，讓市民享有更佳的大眾運輸環境。 都市發展局： 一、有關指示事項第 1 點，本局回應如下： (一)綠空鐵道軸線計畫，為因應鐵路高架捷運化後，探討如何利用橋下之空間及舊鐵道，串聯周邊環境空間之縫合計畫。透過研擬舊鐵道設施及氛圍保存與再利用，以綠色廊道規劃方式，串連北側帝國糖廠至南側演武場、日式宿舍群及沿線之歷史文化資產，做為城中城地區再生之觸媒。 (二)於都市空間縫合與保留城市歷史紋理之立基下，將積極辦理臺中火車站周邊地區之整合，以期創造更佳之都市環境、土地利用、產業活動、都市意象及建築景觀風貌，進而帶動周邊發展。並預計以鐵道文化資產保存及活化利用、保存舊歷史風貌、提供城市導覽與旅遊服務之複合機能空間等方式，串接臺中市城市起源、翻轉舊城區的綠色軸線，透過都市空間縫合之思考角度，整合周邊區域土地，促進土地合理利用，以達成交通路網的改善與整合及周邊景觀環境改造與公	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			共設施品質提升之目標。 二、有關指示事項第 4 點，本局回應如下： 本市區域計畫為促使臺中城鄉均衡發展，結合「複合式大眾運輸交通網」政策，已修改連結雙港、高鐵、市區、海線、山城等之交通發展策略，以 TOD(大眾運輸導向發展)引導開發，發展站區生活圈；另外，有關八大轉運站已納入區域計畫整體規劃，若涉及都市計畫個案變更，本局亦將配合辦理後續都市計畫個案變更程序。	
03	上述交通措施尚須長期的規劃，短期為解決交通壅塞的情況，交通局已就進出臺中市區，交通壅塞特別嚴重的環中路、臺灣大道、中清路、五權西路及文心路等易壅塞路段提出改善計畫，並逐段進行改善。我也在上週四上班尖峰時段，前往環中路跟西屯路口視察車流。據交通局近半年的資料統計，該路段的整體運輸效率已提升約 36%，每輛車在路口的延滯時間，由 55.9 秒縮短為 37.3 秒，道路服務水準由 D 級(平均時速 20 至 25 公里)提升至 C 級(平均時速 25 至 30 公里)，在此對交通局與警察局的同仁表達肯定。雖然在汽機車的分流等部分尚有改善空間，但只要我們用心、透過管理的手段，一樣可以改善交通，就可以達到改善交通的程度。在此請交通局及警察局將環中路與五權西路、西屯路口的成功改善經驗，做成 SOP(標準作業程序)手冊，並推展到全市，鼓勵各區針對易壅塞的路口提出改善建議。	交通局 警察局	交通局： 一、已於臺中市五大易壅塞路段第二期改善計畫提出。 二、已提具市區道路易壅塞路段交通改善標準作業程序流程。 三、規劃成果派工施作。 警察局： 一、有關本市五大易壅塞路段，為有效改善道路壅塞問題，除配合市府交通局相關交通工程措施改善外，本局針對平日上下班及假日交通尖峰時段，於易壅塞路口(段)編排警(民)力加強交通疏導作為。經統計，目前本局針對全市易壅塞路口(段)共計編排 276 處交通崗哨，其中 135 處由員警擔服，141 處由義交人員擔服，並依實際狀況持續檢討調整中，以發揮疏導之效，改善壅塞之狀況。 二、另針對本市各區段交通改善情況，為有效疏解車流，維持道路順暢，本局除針對協助查察通報道	交通局： 繼續列管 警察局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			路違規施工及不合理道路工程提報製作標準作業流程(SOP)表，並函發各分局依規定辦理外，並針對易壅塞路段得改善之路口(段)，請各分局應確實依市府改善交通工程案例經驗，檢視轄區不合理道路交通工程措施，或經由本局交通警察大隊協調聯繫，以求相關交通工程得有效立即改善。	
04	此外，我常接獲山友反映登山路段附近車況壅塞、無處停車，因此特別利用週末，與林副市長、交通局長、建設局長、觀旅局長、新聞局長等同仁實地走訪大雪山，包括 200 林道、27 公里橫嶺山隧道口的觀景平臺，並與林務局會商，議定於橫嶺山隧道雙向裝設紅綠燈，並勸導隧道口露營野炊之山友，研議收費或管理手段，管理停車的問題；我也請交通局研議增加假日公車班次，以公共運輸替代民眾自行開車的運量，根本解決塞車問題。本次參訪我們也特別造訪臺灣樹王賴桑的園區，淋著大雨在 70 度的陡坡上，我們親手種下了 5 棵牛樟樹苗，是相當辛苦也很難得的體驗。近期因颱風造成市區大量路樹倒塌，其實部分路樹樹種因紮根太淺，本就不適合栽植為行道樹(如黑板樹)，因此請建設局、環保局用心研究路樹要改種哪些樹種較適合，並積極推動 8 年種 100 萬棵樹的目標。	交通局 建設局 環境保護局	交通局： 查本局業已協調豐原客運增開 252 路公車班次，預計自 104 年 9 月 12 日起，增開東勢端 9 時 30 分班次及大雪山森林遊樂區端 15 時 30 分班次，共計 2 班次。 建設局： 一、有關路樹種植，本局已訂出不同人行道及中央分隔島空間尺度人工基盤條件，種植適合原生樹種，原則上人行道(含退縮空間寬度)在 2 公尺下不種樹，同時已歷經 2 次樹委會討論，將採適地適種且適合中部區域、不具根害的原生樹種為原則，來擇訂適用行道樹建議樹種。未來原生樹種的來源將透過林務局東勢林區管理處、中興大學實驗林管理處申請苗木，或自行培育取得。 二、有關八年百萬植樹計畫，本局賡續積極清查土地，並辦理撥用、認養或代管事宜，第一波已擇訂臺灣大道 9 段與臨海路口槽化島綠地及向上路 9 段與西濱快速道路槽化島綠地、烏日兒 6 及兒 7、大安龜殼公園、南屯細公 7-2 及東區公 136 及東勢區新互助段 1317 等 20 筆地號等公共設施用地栽	交通局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			種原生樹種。 環境保護局： 一、有關本市「臺中市都市林綠廊-八年 100 萬棵植樹計畫」係由建設局主政，本局將全力配合推動，另植樹樹種擇定均依據建設局編製之「8 年 100 萬棵植樹手冊」內容執行及種植建議樹種。 二、另建議農業局於本市苗圃育苗時，除納入「8 年 100 萬棵植樹手冊」種植建議樹種外，應培育適合本市氣候等條件之苗木。 三、	
05	上週四我也跟林議長一同前往臺中港區的中龍鋼鐵廠視察。由於市府已研訂「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並送臺中市議會審議中。在本市使用生煤的 2 家公司是臺電火力發電廠與中龍鋼鐵廠，而中龍鋼鐵廠已決定斥資 90 億元，興建 3 座室內原料儲存場。每座面積有 16 個足球場的大小，用來儲存冶金煤(生煤)、鐵礦與石料等煉鋼原料，避免煤灰揚塵汙染空氣，中龍也承諾最快將在 107 年底前完成第 1 座室內原料儲存場。對於中龍願意配合市府政策，善盡企業的社會責任，在追求利潤的同時，能兼顧環境保護的做法，我相當肯定。由於興建封閉式的原料儲存場涉及建照申請等業務，也請都發局、環保局、建設局等相關單位，積極協助中龍鋼鐵廠相關辦理事宜。我相信「中龍能，臺電也能」，請相關局處積極督請經濟部及臺電做出正面具體的回應，以符「臺	都市發展局 環境保護局 建設局	都市發展局： 有關市長交辦協助中龍鋼鐵廠興建封閉式室內原料儲存場(儲存生煤、鐵礦與石料等煉鋼原料)申請建照乙案，已於 104 年 8 月 23 日簽陳市長核示中。 環境保護局： 臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例(草案)及臺中市鋼鐵業空氣污染物排放標準已明定生煤及原料防制措施規定及時程，中龍鋼鐵已完成相關規劃，將優先於 107 年 12 月 31 日前完成生煤堆置場室內化工程，本局將持續追蹤改善進度，並予以輔導及協助。另，臺電公司雖已回應將評估逐步汰換露天煤場，改建為密閉式室內煤倉之可行性，惟仍停滯於評估階段，尚無重大進展，且稱室內煤倉工程自規劃至完工需時 10 年以上，未見積極規劃改善方案，本局將	都市發展局：繼續列管 環境保護局：繼續列管 建設局：繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」之規定。		秉持一貫立場，改善期程不予放寬，促請經濟部及臺電公司做出具體回應。 建設局： 查中龍鋼鐵廠辦理建照申請等業務，無涉本局業務權責；另查本府與經濟部及臺電接洽事宜係由經發局主政，亦無涉本局業務權責。倘爾後本案有需本局協助之事項，再行配合辦理。	
06	本市近來許多青年創業政策廣獲社會好評，包括勞工局、都發局推出摘星計畫 108 位青年，以摘星山莊、審計新村與光復新村為主，一個月補助 3 萬 3 千元，最多 2 年，提供創業青年展示作品(商品)的空間；市府並提供相關協助，包括技術指導，青年就業貸款等。而經發局所推出「青創世代—在中區創業的前 100 天」計畫，已聚集許多青年創業者，青年的創意與活力，是發展在地經濟與帶動中區再生的一股力量；透過課程、講座與實際資源共享，協助青年朋友們創業的「準備期」從「10 年」縮短到「100 天」，號召有志創業的青年共同為中區再生打拼！此外，青年加農的政策，今年已遴選 50 位青農加入計畫讓我們看到臺灣農業的希望，青年加農政策採師徒制，涉及土地取得及農業機具資材等，另補助 15 位青農進行營農計畫，補助包括農業相關設備及生產資材最高 80 萬元，降低青農投入農業創業的成本。此外，農委會、水保局推出「農村再生、青年洄游」計畫，本市泰安、仁里、中和、公明、竹仔坑、松鶴等 6 個社區被評選為臺中亮點社	勞工局 都市發展局 經濟發展局 文化局 觀光旅遊局 農業局	勞工局： 本市「摘星青年、築夢臺中」創業補助計畫，已於 104 年 8 月摘星青年進駐前 1 個月提前撥付創業獎勵金，3 處基地中，審計新村、摘星山莊及光復新村第 1 期(50 單元)預定自 9 月 1 日起陸續進駐，光復新村第 2 期(20 單元)預定自 11 月 1 日起陸續進駐。另，俟進駐後，規劃於 10 月份，分別辦理 3 處基地開幕茶會。 都市發展局： 本市摘星計畫係由本府勞工局主辦之計畫，由勞工局辦理、篩選及補助摘星計畫相關青年，本局及文化局文化資產處係協助單位，本局提供審計新村部分場地及房舍作為摘星計畫青年使用，並預計於 104 年 9 月 1 日提供進駐。 經濟發展局： 一、有關青年就業貸款本局目前辦理情形說明如下： (一)為協助臺中市創業青年及中小企業取得營業所	勞工局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 文化局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管 農業局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	區，請文化局、觀旅局、農業局集中資源、協助 6 個亮點社區，以產生示範的效果。		需之資金，本局特別推出「臺中市青年創業及中小企業貸款信保專案」，目前該等專案簡介如下： 1. 貸款額度：最高新臺幣 300 萬元，得分次申請。但創業準備金之貸款額度最高 100 萬元，不得分次申請。且其貸款額度計算應併入其登記後之公司或行號。 2. 資格限制：設籍於臺中市中小企業、行號與創業青年(年齡需介於二十歲至四十五歲間且三年內曾參與政府創業輔導相關之課程達二十小時以上)。 3. 用途限制：購置(建)廠房、營業場所、機器、設備等資本支出或營運週轉金、創業準備金。 4. 承貸銀行：臺灣銀行。 5. 利息：中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加年息百分之一點三七五(目前年利率 2.75%)。 6. 還款期限：本貸款貸放期限最長為五年(含本金寬限期限最長一年)。 7. 總融資額度：12.5 億元。 (二)為擴大服務臺中市創業青年及中小企業，本局將研議增加承貸銀行家數之可行性。 三、為將臺中打造成為青年創業的國際友善城市，本市推動青創城市「佈群聚」政見目標及中區再生政策，活化中區閒置空間及強化創新企業於中區深根。 (一)協助青年創業，針對「文化加值」及「社會創新」	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			青年創業家，建置中區「青創世代－創業服務整合平臺」，透過制定中區展店創業資訊服務窗口及標準作業流程來服務中區青創家，除了邀各界專業公會團體、民間組織或專家學者等解決一般性創業問題，並透過此平臺尋求其他政府或組織資源支援，整合公私部門資源，以加速年輕人盡速於中區創業展店之實現。 (二)中區再生「輔導青年微型創業」，將辦理創意市集及空間創意競賽行銷活動吸引青年創業家走進中區尋求創業空間，以降低中區空屋率，創造中區商圈消費人潮。 (三)辦理青年創業家甄選：預訂甄選 15 位具創新及創業能力的青年創業家團隊，透過「通路媒合」、「空屋媒合」、「在地資源盤點」及「顧問輔導」等四大資源挹注，建置新中區商業模式。 於此，能打造「青創產業在中區」品牌形象，以引導在地中堅企業與大型企業的公益性資源投入，將此促進中區商圈產業升級，形成新興青創產業聚落，振興中區經濟。 文化局： 本市臺中市后里區泰安社區發展協會、臺中市南屯區中和社區發展協會及臺中市大里區竹仔坑社區發展協會為「104 年臺中市社區營造點暨深度文化之旅」提案並甄選通過社區，本局將依主席裁示，請本市社造中心加強輔導。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			觀光旅遊局： 本局將依主席裁示全力協助本市六大亮點社區，推動青年加農政策，找回臺灣農村新希望。今年度本局業已協助后里區公所於泰安社區辦理賞櫻活動，另配合大專生駐村計畫，補助仁里社區辦理 104 年貓仔坑水梨季活動，協助仁里社區推動仁里高接梨品牌包裝行銷及水梨評鑑、創意料理等競賽。本局亦將具特色社區納入觀光旅遊網特色景點行銷宣傳。 農業局： 本局將持續輔導「青年加農、賢拜傳承」之青年農民，倘有意願返回農村再生社區從事農業者，透過農業張老師等多項管道，持續輔導青年農民從事農業。有關協助臺中亮點社區一節，本局將協助社區提送年度農村再生執行計畫，爭取農村再生基金補助辦理各項軟硬體建設及辦理農村產業各項活化推廣活動。	
07	我上週到中興大學主持「中彰投各大學院校推動市政建設座談會」，該座談會有 2 個主題，一個與休閒農業有關，休閒農業包含農林漁牧等一二三級產業，加上行銷推廣的觀光休閒農業，可開發相當大的市場及產值，希望透過具農業、服務業等相關科系的大學院校共同推動，與市府形成產官學策略聯盟。此外，有關「臺中市產業 4.0 旗艦計畫及產學合作構想」涉及現正推動的產業 4.0，目前預計在 20 日召開「第三次經濟發展諮詢委員會」將請上銀科技的卓董事長進行專案報告，希望促成共同簽署「中臺灣產業 4.0 產官	農業局 經濟發展局	農業局： 一、目前臺中市休閒農業發展方向： （一）加強休閒農業產業輔導，並配合季節性農產，結合各種大型活動，行銷本市休閒農業。 （二）藉由輔導農民轉型經營休閒農業，辦理教育宣導講習會，並協助各休閒農業區加強軟、硬體設施之增設及改善，以維護旅遊環境。 （三）結合觀光旅遊業能量，導入農村小旅行，生產體驗活動，吸引國內外遊客。 二、本市除了持續推動各休閒農業區發展外，將輔導	農業局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	學研聯盟」合作意向書，目前各方反應都很熱烈，希望整合中部地區產學研能量，將配合水湳再定位，結合智慧營運中心與數位文化中心，全面提升中部地區產業技術與競爭力。		擴大成為具有農業、觀光、文化、教育等功能休閒農業基地。本局推動以上發展目標外，亦需要休閒農業觀光相關科系的大學院校協助產學合作，未來將積極配合產官學策略聯盟共同推動。 經濟發展局： 中臺灣產業 4.0 產官學研聯盟已於 104 年 8 月 20 日第三次經濟發展諮詢委員會成立，並邀請中興大學薛富盛校長等 27 校代表及工研院劉佳明主任共同簽署「中臺灣產業 4.0 產官學研聯盟」合作意向書。「臺中市產業 4.0 旗艦計畫」將納入工業、農業、服務業及生技產業，並將水湳經貿園區作為產業 4.0 的應用場域，打造成水湳智慧城。	
08	觀光產業是無煙囪產業，也是城市競爭力的最佳表現。因為觀光產業不只不會造成環境破壞；產值越來越大，也能帶動文化創意產業與休閒農業的發展，已成為全世界競爭中最重要的領域，也是臺中定位與行銷的最重要的產業，我認為觀光在市政中扮演著相當重要的角色，觀光是推動市政的火車頭。要把觀光做好，才能吸引旅客來訪。遊客的旅遊體驗就是免費、最有效的活廣告，因此觀光發展不只是觀光旅遊局負責規劃遊程，交通、建設、文化、農業、經濟發展等各面向都要做好，才能讓遊客對這座城市留下美好印象，進而帶動城市發展。今天的市政會議請觀旅局針對 77 計畫(觀光客倍增)進行專案報告，據統計資料，本市目前有 7 個百萬人次遊玩的景點，為達成「生活	觀光旅遊局 農業局 文化局 經濟發展局 教育局 客家事務委員會 原住民族事務委員會 環境保護局 交通局 新聞局 秘書處	觀光旅遊局： 一、指示事項第 1 點： (一) 本局於國內外推介會中，持續行銷本市六大旅遊路線。 (二) 於 104 年 8 月 27 日辦理「中臺灣觀光推動委員會執行小組第二次會議」，規劃中彰投苗經典旅遊路線，藉由跨縣市合作方式，共同推廣本市六大旅遊路線。 二、指示事項第 2 點：有關本局大坑風景區步道整建 104 年已完成 3 號及 4 號步道整建 210m，經費 247 萬元。本局正進行 10 號步道整建計 197m，預計 11 月完成，經費 850 萬元。本局將再陸續施作 1 號步道整建 90m，經費 143 萬元，完工後將提升步	觀光旅遊局： 繼續列管 農業局： 繼續列管 文化局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 教育局：

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	首都・宜居城市」的具體目標，要積極吸引觀光客來訪本市。感謝觀旅局提出重要的願景、目標與策略，結合相關的亮點、行銷與活動，今日的專案報告進行修正後可做為綱要計畫，請林副市長與李副秘書長協調相關機關積極推動。以下針對觀旅局「臺中國際觀光行銷推廣」做以下幾點裁示： 一、專案報告提到六大旅遊線，包括宗教、生態、人文、時尚、運動及慢活，顯見觀光發展，不只是觀旅局的權責，還包括農業局的休閒農業、文化局宗教人文、經發局的商圈及電子商務、教育局的運動設施、客委會及原民會多元文化的呈現、環保局的生態景觀與維護、以及交通局的運輸系統(MR. B&B)，需要大家一起來推動，才能帶動觀光產業的發展。 二、有關「大臺中 123」複合式交通網陸海空運皆應配合觀光旅遊的發展，包括涉及雙港計畫與輕軌捷運的連結，爭取郵輪與觀光客以中進中出的方式，加速清泉崗門戶計畫，並於群聚觀光景點增設 i-bike 站點，另請加強維護市管步道(75 公里-目標 100 公里)或爭取民間認養，以提升休閒步道的質量。 三、觀光涉及特色發展，應整合本市特色文化，包括宗教、流行等各種文化，成為故事題材，包括可依四季規劃具本市特色的大型節慶活動，春季-過年、媽祖文化，夏季-南屯木屐節，秋季-花都藝術節，冬季-新社花海暨國際花毯節等，規劃大型節慶活動，發展本市的特色，以及文化節慶、會	研究發展考核委員會	道品質。 三、指示事項第 3 點：本局今年持續辦理 2015 新社花海暨國際花毯節及 2016 中臺灣元宵燈會，俟文化局及新聞局提供具故事性的題材，本局擬納入遊程規劃中，於國內外推介會時加強辦理行銷推廣。 四、指示事項第 4 點： (一)本局業於 8 月 25 日召開「中臺灣好玩卡第一次研商會議」，將針對各國際入境旅客，研提自中部國際機場、高鐵臺中站、甚或桃園國際機場等主要交通節點，快捷往返中臺灣各著名景點之交通方案整合，以服務國際自由行旅客，並擴大未來發卡效益；另透過「中臺區域合作發展平臺」及「中臺灣觀光推動委員會」，積極整合中彰投苗等縣市資源，以成功爭取交通部觀光局補助。 (二)本局業於 8 月 27 日召開「中臺灣觀光推動委員會執行小組第二次會議」，將遴選 6 至 8 條中臺灣黃金旅遊行程，向國內外行銷，共同推動中進中出之入境旅遊 五、指示事項第 5 點：為加強本市及中臺灣的觀光行銷，本府觀光旅遊局明(105)年度預計辦理國內外旅展相關行銷活動共計 8 場，包含臺北、臺中、高雄及國外地區日本、香港、新加坡及馬來西亞等地。另針對與本市直航地區加強辦理觀光推介會，廣續拓展港澳及日本地區來臺旅客市場，並積極開拓潛力城市赴本市旅遊人數。以本市「77 亮點」計劃結合周邊各景點，包裝為「宗教臺中」、	繼續列管 客家事務委員會： 繼續列管 原住民族事務委員會： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管 秘書處： 繼續列管 研究發展考核委員會： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形																																								
	議展覽、運動比賽，讓本市成為一個 event city。進一步推動臺中學(臺中市史)，搭配近期推動的大肚山計畫(大肚王國)，以及大甲溪流域的調查研究與推廣計畫。通常有「故事」的題材，會吸引觀光客到來，請文化局和新聞局，協助提供臺中在地的有趣「故事」題材給觀旅局，使其進一步擴大宣傳與行銷。 四、為擴大合作範圍，強化觀光效益，同時強化中臺灣的發展，在此肯定觀旅局在納入苗雲嘉等縣市後，將「中彰投觀光推動委員會」更名為「中臺灣觀光推動委員會」，整個中臺灣人口達 660 萬人，提升整個觀光發展的國際競爭力，未來也請以跨縣市合作的模式，共同向中央爭取觀光資源。例如，觀旅局目前正規劃向交通部觀光局申請「中彰投苗好玩卡」，就是縣市合作的案例，也是提供中進中出的旅客到中部旅遊的重要誘因。 五、中臺灣各縣市的觀光合作，不只要吸引國內旅遊。要達到觀光客倍增(77 計畫)的目的，更有賴國際觀光客的引進。除了請觀旅局設法增加海空運航線航班，並積極主導觀光業者組團前往國外行銷之外，也請積極爭取與中國及日、韓、香港、新加坡等亞洲主要城市尋求觀光合作的可能。可以透過旅遊推介會舉辦或觀光互惠協議簽定等方式，加強本市及中臺灣的觀光行銷。等到城市間合作更加深化時，可進一步請秘書處朝締結姐妹市的方向研議，鞏固觀光合作的永續發展。		「生態臺中」、「人文臺中」、「時尚臺中」、「運動臺中」及「慢活臺中」等六大特色旅遊路線，發展成國際與國內觀光旅遊新亮點，以帶來更加多元之觀光客群。 <table><tr><th colspan="4">105 年度國內外旅展推廣行銷預定表</th></tr><tr><th>地區</th><th>國別/城市</th><th>推廣項目</th><th>旅展期間</th></tr><tr><td>國內</td><td>臺北</td><td>臺北國際旅展 ITF</td><td>11 月份</td></tr><tr><td>國內</td><td>臺中</td><td>臺中國際旅展</td><td>4 月份</td></tr><tr><td>國內</td><td>高雄</td><td>高雄國際旅展</td><td>5 月份</td></tr><tr><td>國外</td><td>日本</td><td>東京世界旅遊博覽會及觀光推廣活動</td><td>9 月份</td></tr><tr><td>國外</td><td>香港</td><td>香港旅展及觀光推廣活動</td><td>6 月份</td></tr><tr><td>國外</td><td>新加坡</td><td>新加坡秋季旅展</td><td>8 月份</td></tr><tr><td>國外</td><td>馬來西亞</td><td>檳城地區旅展</td><td>7 月份</td></tr><tr><td>國外</td><td>馬來西亞</td><td>吉隆坡秋季旅展</td><td>9 月份</td></tr></table> 六、指示事項第 6 點及第 8 點： (一)臺中市現行旅遊資訊服務平臺，包含中英日、行動版本及 APP 等服務，平均日流量已達 3 萬人次，持續增加中，成為遊客到訪本市的前導媒體平臺。 (二)為提供國內外遊客即時、多樣的旅遊及交通資訊，媒合旅遊商業服務，本年度臺中觀光旅遊網將增設韓語版及中文簡體版本網站，同時亦將擴	105 年度國內外旅展推廣行銷預定表				地區	國別/城市	推廣項目	旅展期間	國內	臺北	臺北國際旅展 ITF	11 月份	國內	臺中	臺中國際旅展	4 月份	國內	高雄	高雄國際旅展	5 月份	國外	日本	東京世界旅遊博覽會及觀光推廣活動	9 月份	國外	香港	香港旅展及觀光推廣活動	6 月份	國外	新加坡	新加坡秋季旅展	8 月份	國外	馬來西亞	檳城地區旅展	7 月份	國外	馬來西亞	吉隆坡秋季旅展	9 月份	
105 年度國內外旅展推廣行銷預定表																																												
地區	國別/城市	推廣項目	旅展期間																																									
國內	臺北	臺北國際旅展 ITF	11 月份																																									
國內	臺中	臺中國際旅展	4 月份																																									
國內	高雄	高雄國際旅展	5 月份																																									
國外	日本	東京世界旅遊博覽會及觀光推廣活動	9 月份																																									
國外	香港	香港旅展及觀光推廣活動	6 月份																																									
國外	新加坡	新加坡秋季旅展	8 月份																																									
國外	馬來西亞	檳城地區旅展	7 月份																																									
國外	馬來西亞	吉隆坡秋季旅展	9 月份																																									

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	六、另外，由於網路無國界，更可做為行銷宣傳的利器。除請觀旅局多加宣傳「大玩臺中」APP 之外，也要持續精進「臺中觀光旅遊網」內容。例如，呼應自助旅行的盛行，可以思考製作「自助旅遊懶人包」，以背包客的立場，結合優質的旅遊周邊事業，提供旅遊行程中食、衣、住、行等全方面的解決方案。 七、為具體落實「77 計畫」，在 4 年內達成 14 處觀光行銷領航亮點，增加 1,400 萬人次之目標，我要請林副市長督導、李副秘書長協調，並請觀旅局研議，以召開專案會議的方式進行修訂與管控。除定期追蹤各景點的觀光人次，也要將政策進行滾動式修正，定期簽報績效給本人了解進度，並由研考會列管。 八、針對本府網站、路標等各式資訊推動國際化(英語)標示，並結合康百視(Compass)雜誌等強化國際化行銷。 九、目前新聞局正製作「勇闖中臺灣」影片，內容含括中彰投等地景點介紹，讓國際觀光客能從影片中看到中臺灣的景點，在此也請觀旅局規劃製作大臺中觀光地圖，或製作圖文並茂的手冊以加強整合行銷。 十、請以 2018 國際花博與 2019 東亞青運作為規劃近期臺中國際行銷的重大活動，如今年創辦的「2015 花都藝術節」即為花博熱身，推動臺中行銷的重大活動。		充現有英日語版本資料及功能，提高外語版網站資訊的即時性，也增設英語版大玩臺中 APP，內容將比照現有中文版 APP 功能，以促進本市觀光旅遊資訊的國際行銷與推廣。 (三)此外，為提高國際視野，中文版網站已結合國際遊客習慣使用的旅遊社群網站 tripadvisor 評價功能，在本年度將正式與 tripadvisor 合作，使評價功能更為完整外，外語版網站 tripadvisor 評價功能也將上架，住宿單元亦計劃新增國際知名訂房網站(如 agoda)連結，以提升對全球遊客的實用價值及口碑，並將整合本市觀光旅遊店家資訊，活化民眾與平臺間之互動，促進到訪意願，成為遊客貼身的旅行好幫手，作為本市國際化觀光行銷活動之利器。 七、指示事項第 7 點：為具體落實 77 計畫本局預計於 8 月 31 日前依市政會議裁示，籌組 77 計畫推動小組等相關事宜。本局預計於 9 月 11 日辦理「臺中市七七景點遊客人次統計第二次研商會議」，邀集各景點業者及本府相關單位研擬遊客人次統計方式及彙報機制，以利統計各景點遊客人次，定期追蹤各景點的觀光人次。 九、指示事項第 9 點：本局業於 104 年 8 月 14 日加印 3 萬 5 千份山海花都觀光地圖摺頁中文版，並刻正積極辦理日文版 5 千份及英文版 2 萬份修改加印。除臺中市地圖外，另有都會區地圖，住宿及交通資訊，旅遊景點介紹，一日遊程規劃及 10 大伴手禮介紹等豐富資訊供參考使用。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			農業局： 一、目前臺中市休閒農業發展方向結合了觀光旅遊業能量，導入農村小旅行，生產體驗活動，吸引國內外遊客。各休閒農業區依不同季節推出不同產季農產品體驗與休閒觀光的旅遊行程，透過國內外旅展及報章媒體與市府共同推動休閒農業旅遊，並於 103 年度製作臺中市農業旅遊資源調查案-「農遊趣」臺中市休閒農業資訊手冊，104 年度更結合中部三縣市編製「好農導遊中彰投-臺中 x 彰化 x 南投農村小旅行」，讓好農導遊帶著民眾吃在地好食，享當季果物，感受在地文化及農村風光的美好。後續將配合本府觀光旅遊局建立大臺中休閒旅遊觀光地圖，積極帶動休閒農業觀光產業的發展。 二、本局刻正配合文化局辦理「2015 花都藝術節」踩街活動，使用花車透過踩街表演嘉年華、花車街區巡禮、花車集結展示等三項活動進行宣傳，為 2018 國際花博進行暖身。 文化局： 一、指示事項第 1 點及第 3 點： (一)「2015 臺中媽祖國際觀光文化節」以臺中各地的媽祖文化特色，自 2 月 22 日起舉辦「百年宮廟風華系列活動」、「大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」、「媽祖文化專車」、「2014 彩筆畫媽祖水彩比賽得獎作品巡迴展」、「2015 迎媽祖 hot	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			陣頭」等活動，刻正持續執行「媽祖公仔設計徵件比賽」、「2015 彩筆畫媽祖水彩徵件比賽」、「臺中媽祖故事編印出版」、「臺中媽祖遶境影像紀錄片拍攝製作」、徵選媽祖得獎劇本委託製作演出等計畫，以節慶活動結合地方產業特色，帶動觀光發展，塑造臺中城市新魅力。 (二) 本局於今年協助辦理「2015 臺中市五五慶端午—犁頭店穿木屐躑鯪系列活動」，辦理金氏世界紀錄申請活動，擬依主席裁示，協助提供相關資料予觀旅局。另，因本案系列活動承辦單位為本市南屯區公所，建請增列南屯區公所為「夏季-南屯木屐節」規劃辦理機關，本局擬配合市長政見辦理相關活動，發揚在地特色。 (三) 臺中學(臺中市史)業已編列明(105)年度經費計 600 萬元，目前研議計劃規劃方向中。 二、指示事項第 10 點： (一) 本局訂於每年的 10 月底最後一週週五起為期 10 天舉辦「臺中花都藝術節」，2015 臺中花都藝術節將在 104 年 10 月 23 日至 11 月 1 日隆重登場，以「花·百年」為主軸，凸顯表演藝術的在地性、創新形式及創新價值，藉由 10 天聚焦且密集的演出，擴大城市文化交流與合作觸角，給予市民質精深刻的藝文體驗，舉凡地景藝術、遊行踩街，舞蹈、展覽、音樂、街頭藝人等種類也都含括在內，其中已舉辦 12 年的國際爵士音樂節，引介逾百名國外優秀爵士樂手來臺，同時邀請國內具知名度之樂手或樂團，在公共藝文空間	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			辦理演出，搭配多元化之周邊活動，成為臺中市重要的文化活動之一，打造專屬臺中市的藝術節慶氛圍。 (二)另外，為宣傳 2018 花博在臺中，規劃三年暖身活動，特別舉辦花現臺中-踩街大遊行，於山海屯城進行花車踩街，透過相關活動的舉辦，打開跨界合作的可能，活絡文創產業，將臺中「文化的花都城市」的形象推向國際社會。 經濟發展局： 本局將持續辦理臺中市商圈特色行銷活動，本年度以行銷臺中市商圈特色為企劃主題，除了「臺中商圈嘉年華」年度主題活動，另外也針對各商圈鮮明風格安排各類型商業特色活動，希望吸引民眾到商圈消費，如東勢形象商圈辦理「東勢客家美食音樂饗宴」、東海藝術街商圈辦理「東海國際藝術節」…等，創設主題活動，讓民眾快樂購物，享受遊玩臺中樂趣。本局另致力推展智慧商機，串聯 020 線下商家與線上行動商城，適時、適地、適需提供行銷優惠訊息，實現導客、導覽與導購之引客入店、便利購物之商業應用，藉以帶動本市觀光產業之發展。 教育局： 一、2019 東亞青年運動會是本市首次舉辦國際綜合性運動賽事，也是臺灣首次舉辦奧運體系賽事，藉由舉辦東亞青年運動會，可以配合爭取辦理各級賽事，讓本市每年至少可以舉辦 1 場國際賽事，	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			例如：2015 第一屆世界 12 強棒球賽，運用大型活動帶來的人潮，提升本市運動產業，行銷東亞青運。 二、於 2019 東亞青年運動會籌辦期間，本市將積極推動興建室內場館及修繕現有場館，場館除提供各級賽事使用，提升運動賽事水準外，賽會外期間則可提供民眾優質休閒運動環境，結合觀光、文化產業等，提升城市知名度。 客家事務委員會： 有關指示事項第 1 點「觀光產業多元化呈現」，本會推動作為包括： 一、整建客庄街區成為「移動的客家文化博物館」。 二、推動建設客家多功能文化園區建造客家故事館。 三、104 年度申請客家文化生活環境營造計畫成果。 四、辦理「104 年館舍藝文系列活動-客家文化體驗」活動。 原住民族事務委員會： 一、本市自 99 年 12 月底合併之初原住民族人口數為 27,807 人，合併 4 年後設籍本市之原住民計 31,463 人。本市原住民人口數增加足有 3,656 人以上，成長幅度 13%。除原設籍於和平區之原住民居民(以泰雅族為主)外，其餘設籍於本市的原住民，幾乎是從外縣市移居，目前僅 4 千餘人(佔 14%)居住本市和平區(統稱原鄉)，而有高達 2 萬 7 千餘人(佔 86%)居住 28 區(統稱都會區)；都會地區	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			原住民以居住在北屯區、大雅區、太平區、大里區及西屯區為多，顯見合併後大臺中地區之發展逐漸吸引其他外縣市原住民族群遷住。我國官方認定之臺灣原住民族計有 16 族群，而設籍本市之原住民族均有涵蓋。以阿美族(9,253 人)、泰雅族(8,565 人)、排灣族(6,160 人)及布農族(4,073 人)人口為多，各族群皆有其特殊的文化內涵。原住民族事務包羅萬象，經緯萬端，多樣的文化成為城市發展重要的利基，為推展市府「創意城市」與「生活首都」施政方針，本會亦擬定「希望部落」、「原民平安」政策相互應，冀能完成市長的施政理念，解決原住民族社會及福利問題。 二、為有效推廣本市多元文化，本會施政以「推廣原住民族文化，行銷原住民特色產品，促進產業發展」、「推動原住民族部落大學，帶動原住民終身學習」、「強化原住民族福利措施，提供安定幸福之生活條件」、「活絡原住民綜合服務中心，推廣及保存原住民族文化」、「促進原住民就業，保障原住民工作權」、「加強原住民保留地管理，維護居民生命財產安全」及「強化部落建設，縮短城鄉差距」為目標方向，未來將賡續以擴展本市原住民族多元文化為首要任務，秉持尊重族群殊異性及展現多元文化之宗旨，持續為本市多元文化健全發展努力。 環境保護局： 有關於觀光景點的環境清潔維護項目，依行政院環境	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			保護署函頒「觀光景點環境整潔督導改善計畫」規定，遊憩區執行檢查項目包括公廁、清潔箱與資源回收設施及遊憩區內整體環境維護之情形，本局將配合觀光旅遊局六大旅遊線所推薦之景點，納入加強環境管理對象，提升優質觀光服務水準。 交通局： 本局規劃中之雙港輕軌捷運系統已納入海(臺中港)空(清泉崗機場)雙港之連結，本案刻正辦理可行性研究招標文件製作，後續將儘速辦理招標作業。 新聞局： 一、指示事項第 3 點辦理情形：本局擬提供九項臺中在地的有趣「故事」題材予觀旅局，使其進一步擴大宣傳與行銷。 二、指示事項第 9 點辦理情形：本局擬提供「勇闖中臺灣」影片所拍攝的景點資料，俾利觀旅局規劃製作大臺中觀光地圖或手冊，景點資料。 秘書處： 締結姊妹市是本市促進國際化及拓展城市外交的重要途徑之一，而觀光交流是促進兩地人民相互了解的最佳管道，未來將配合觀光旅遊局之業務推展，俟本市與日、韓、香港及新加坡等主要城市交流往來深化時，研議推動與各城市締盟事宜，讓兩地觀光交流進一步帶動文化、經濟、教育等其它面向之發展。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			研究發展考核委員會： 指示事項第 8 點，本會(資訊中心)辦理情形： 一、為提供外籍人士統一之英語環境，本府官方英文網站對於英語標示，係參考前行政院研考會提供之「臺灣地區鄉鎮市區級以上行政區域名稱中英對照表」及「內政部訂定標準地名譯寫準則」辦理。 二、為建構更友善於外國人之網站，讓外國人士更方便透過網站了解本市與取得所需資訊，以助於本市國際行銷與宣導，資訊中心除於 104 年 7 月底至 9 月 14 日止針對網站使用族群，舉辦本府英文網站線上問卷調查活動外，另已於 9/8 舉辦「104 年本府英文網站諮詢會議」，邀集美國在臺商會之何顧問(Compass 總編輯)在內等 6 位貴賓共同討論並諮詢本府英文網站相關改善建議，期望透過問卷調查結果與外國在臺人士建議，為明(105)年度英文網站改版計畫提供更新指標。	
09	今天所通過「104 年度總預算第二次追加減預算案」14 億 5,609 萬 4 千元，包括銀髮族假牙補助、2018 花博部分園區及設施興建工程、各地區道路開闢工程、iBike 建置計畫、青年加農補助、治山防洪減災治理等都納入其中。本次追加減預算包括中央補助款，地方政府須編列配合款，以及為因應攸關民眾之市政推動編列之款項，請新聞局協助發布新聞稿加強說明，也請相關局處盡力爭取議會支持通過預算。	本府各機關 新聞局	本府各機關： 遵照辦理。 新聞局： 本局已於 8 月 17 日當日發布新聞稿、照片，並傳送供媒體記者參採，並獲中國時報等媒體報導，本局將持續配合各局處，發布相關新聞稿，以加強說明。	本府各機關： 繼續列管 新聞局： 繼續列管
10	有關本次提案修正「臺中市使用道路辦理活動施工管	交通局	交通局：	交通局：

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	理自治條例」的部分，其實就交通維持計畫的落實，無論是公私部門辦理重大活動或工程，都應有交通義警在現場協助交通安全維護，以維護市民安全為最重要的考量，請相關單位落實辦理。		一、為加強規範工程主辦單位及其承攬廠商於施工前通報機制並提高違反交通維持計畫之行政罰鍰，另為降低交通衝擊，提高活動主辦單位違反交通維持計畫之行政罰鍰，爰修正部分條文。 二、本案辦理期程如下： (一)104 年 5 月 18 日辦理法規預告並刊登於 6 月 1 日政府公報。 (二)104 年 7 月 3 日邀集相關單位舉辦公聽會。 (三)104 年 8 月 6 日本府法規委員會預審會議審議通過。 (四)104 年 8 月 12 日本府法規委員會審議通過。 (五)104 年 8 月 17 日市政會議通過。 (六)104 年 8 月 18 日提送議會聯絡小組，俟本市議會開始再進行審議。 三、另為維護所有用路人安全與權益，本局已要求工程或活動主辦單位申請足量義交人員進行交通指揮，並記載於交通維持計畫，倘業者未依規辦理，本局依臺中市使用道路辦理活動施工管理自治條例規定處罰。	繼續列管
11	有關本次提案修正「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」中，第 5 條與第 13 條回饋地方的相關規定與從優編列期限即將到期，屆時不再編列回饋金，且部分掩埋場雖封閉，但仍有部分區域仍由當地清潔隊作為資源回收、垃圾轉運或廚餘回收等作業使用，基於敦親睦鄰考量，針對受影響共約 12 個行政區，市府今年編列共 1 億 1,064 萬元，增加經費部分約 2,580	環境保護局	環境保護局： 一、本案經 104 年 8 月 17 日第 218 次市政會議審議通過後已將修正草案條文排入議會審議。 二、回饋金自治條例第 5 條及第 13 條條文修正後，依規辦理明(105)年度追加預算事宜；針對營運中烏日焚化廠及使用中大里、后里掩埋場暨其他掩埋場有作為資源回收、垃圾轉運或廚餘回收等作業	環境保護局：繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	萬元，以確保地方居民權益。另有關民眾關心大里區焚化爐飛灰掩埋，感謝環保局誠懇向地方溝通、說明安全合格的掩埋處理機制，尋求地方支持；透過修正自治條例，以表示市府重視掩埋場/焚化爐對地方的影響與回饋。		使用面積一節，將於辦理追加預算前，由掩埋場使用單位邀集當地相關人員實際會勘認定之，以免有漏報或短報，影響當地民眾權益。	
12	由於本市原整體都市規劃不良，造成交通疏運困難，尤其是上週末因大雨造成臺灣大道、新光三越等部分路段壅塞，初步請相關局處以定時、定點、專人管制的交通管理措施解決問題。進一步，需以多樓層設計的轉運站，才能解決平面交通壅塞的問題，在此請交通局、都發局、地政局等相關局處協助處理朝馬轉運站附近市辦土地重劃所引發的糾紛，用以改善週遭的交通問題。	警察局 交通局 都市發展局 地政局	警察局： 為立即有效管理大遠百及新光三越百貨公司等購物人車潮，減少臺灣大道及週邊道路之衝擊，本局自 104 年 8 月 22 日起週末時段，於百貨公司周邊編排 12 時至 20 時之警(民)力加強交通疏導，並配合市府交通管制措施進行交通管制作為。經統計，本局於 104 年 8 月 22、23 日共計編排警(民)力 170 人次，並由幹部於現場督勤，加強周邊疏導，以維車流順暢。 交通局： 一、為解決新光三越、大遠百周邊道路交通壅塞，本局於 8 月 13 日與 8 月 26 日邀集相關單位共同研議交通改善作為，藉由假日彈性管制百貨周邊道路車輛的進出車流量，降低該區域交通需求，如封閉惠來路部分車道，減少惠來路右轉臺灣大道車流與人行動線之衝擊；兩家百貨附屬停車場滿時，彈性管制惠中路車輛右轉市政北七路，並宣導停放鄰近市府停車場及市政公園停車場，減少周邊道路負荷。同時也請兩家業者負擔周邊路口義交值勤與管制設施之費用，及安排特約停車場，以善盡企業責任，減少社會成本。	警察局： 繼續列管 交通局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 地政局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 218 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			二、朝馬轉運站規劃於本市都市計畫整體開發地區單元二之交六用地，目前正由黎明自辦市地重劃區重劃會辦理重劃中，俟重劃完成即可依促參法等投資法令辦理開發。 都市發展局： 有關朝馬轉運站附近自辦土地重劃所引發的糾紛，倘經地政局及交通局評估有調整都市計畫之必要，將依前開局處所提供之相關評估資料納入通盤檢討作業一併研析辦理。 地政局： 一、「交六」交通用地係坐落本市整體開發地區單元二黎明自辦市地重劃區，部分土地所有權人不服土地分配結果，業依獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第 34 條第 2 項規定：「土地所有權人得於前項公告期間內提出異議，理事會應予協調處理。並將處理結果送會員大會追認；協調不成時，異議人得依章程所定期限訴請司法機關裁判。」向重劃會提起司法訴訟。 二、為使「交六」用地儘速開發，解決本市交通壅塞問題，本局將責成本市黎明自辦市地重劃區重劃會訂期邀集相關爭訟之土地所有權人協調，並通知本局及交通局列席，本局亦將適時介入協調。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	各位同仁早安，昨天晚上我幾乎徹夜未眠，密切關注著本市中山國中棒球隊代表臺灣到美國參加 LLB 世界次青少棒賽的總決賽，很開心中山國中以 12 比 0 大勝美國組冠軍隊，奪冠達成 3 連霸的紀錄，除了第一時間在我的臉書貼文，表達祝賀之意外，明天我們也將前往機場迎接中山國中棒球隊凱旋歸國。一兩個月前，中山國中棒球隊出發前的授旗儀式即在豐原陽明大樓舉行，「要怎麼收穫，先那麼栽」，棒球隊學生們平時辛勤的努力帶來了豐碩的成果，讓我們以他們為榮。臺中市的棒球運動從金龍少棒隊以來，有著優良的傳統，也被世界棒球總會肯定為「世界棒球之都」，而亞洲盃棒球錦標賽、世界 12 強棒球錦標賽等大型賽事也都將陸續在臺中舉行。目前市府正積極推動「強棒計畫」，包括推動洲際棒球場成為棒球運動休閒園區，引進投資，打造為多功能運動園區，並進一步建置「迷你蛋」多功能運動中心，全力配合 2019 東亞青奧，讓軟硬體設施齊頭並進，以期強化臺中的棒球運動發展。	教育局	教育局： 有關打造洲際棒球場成為棒球運動休閒園區乙案，目前已由中國信託人壽、兄弟育樂及午資開發股份有限公司攜手合作，除承接本市城市棒球隊戮力發展本市棒球運動外，也將由新的團隊針對洲際棒球場周邊附屬開發範圍提出最完整妥適的修正計畫，將洲際棒球場開發為本市棒球運動休閒園區，另目前興建中的迷你蛋也配合 2019 年東亞青奧進行規劃，以期成為本府推動強棒計畫的一大亮點。	教育局： 繼續列管
02	上週末對於天鵝颱風可能來襲，大家都嚴陣以待，還好颱風轉向未侵襲臺灣，讓大家鬆了一口氣。面對颱風等天然災害，我們務必做好萬全的準備，最好的情況是備而不用。因應前次蘇迪勒颱風來襲，大體而言，毀損的交通號誌、看板、人行道等已於 1 至 3 天內完成清理，惟尚有部分公園、園道等因涉及中央轄管或民地之界址疑義，而尚未清理完畢，請相關局處積極協調，加速清理復原的速度。而林副市長及李副秘書	環境保護局 建設局 民政局 衛生局	環境保護局： 一、為加強本市登革熱疫情防治工作，本局自 8 月份起展開全市第二梯次例行性登革熱防治噴藥作業，針對較易積水的公共區域排水溝加強噴藥消毒，希望澈底清除病媒蚊孳生源，至今(28)日止已完成 216 里噴藥工作，其餘各里將繼續進行，預計 10 月底完成。前揭登革熱消毒及防治訊息，本局除透過各里辦公處協助宣導里民知悉外，亦	環境保護局： 繼續列管 建設局： 繼續列管 民政局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	長也召集相關局處就防颱應變措施進行檢討改善，請相關局處依據決議事項落實執行防災整備作業。在區域環境清理作業方面，要請區里長落實執行，如北區錦平里游金隆里長親自帶著環保志工清理該里環境整潔的死角，在此表示肯定，對於戮力整頓環境清潔的區里長，也應給予適度的表揚。在此同時，要更加重視環境衛生，上週已請衛生局針對本市登革熱防治進行專案報告，目前本市有 21 例確診病例，對於疑似感染病例也持續追蹤，請衛生局與環保局密切配合，加強宣導市民重視颱風過後的環境衛生與清潔，以防治病媒蚊，同時持續做好颱風季節的防颱整備措施。		透過有線電視第四臺跑馬燈及網路新聞，宣導市民應自主做好戶內外積水容器及孳生源清除工作，並可就近向當地里辦公處或本局官方網路，查詢當地消毒之行程。 二、倘於例行性公共區域噴藥作業結束後，各里辦公處或學校仍有登革熱疫情防治消毒的需求，也可洽詢各轄區清潔隊申請，環保局將不分假日進行服務，儘速安排噴藥行程。 三、另有關環保志工協助災後清理部分，將給予適度表揚。 建設局： 本市公園、園道、行道樹維護管理之界址明確，尚無因界址不明確產生爭議之情形，有關蘇迪勒颱風造成之災情，已於 104 年 8 月 27 日改善完成。 民政局： 有關適度表揚戮力整頓環境清潔的里長部分，另依 104 年 8 月 31 日區長會報市長指示，將請區公所以感謝狀表揚戮力整頓環境清潔之里長及環保志工，另本局將研擬感謝信予里長及全部環保志工表達感謝之意。 衛生局： 一、本市登革熱疫情： 104 年度截至 8 月 30 日止確診個案計 29 例，境外移入 20 例，本土 9 例(與南部有關)。 二、本局作為如下：	衛生局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(一)病媒蚊密調及孳生源清除：104 年度截至 8 月 30 日止全市已調查完成 807 里次。布氏級數 2 級以上共 16 里(分別為 3 級 2 里、2 級 14 里)，已請本市環保局、各區公所及里辦公室共同加強孳生源清除工作，並完成複查，結果均符合規定。 (二)加強宣導： 1. 8 月 19、26 日發布新聞稿宣導呼籲市民及本市各級學校開學在即，應加強清除環境中積水容器。 2. 自 8 月 28 日起，透過市府 Line 及 LED 跑馬燈等，提供 1 分鐘瞭解登革熱懶人包及呼籲民眾清除住家內外積水容器。 (三)持續進行疫情監測：一有通報於 24 小時內完成疫情調查，48 小時內進行病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，檢驗結果為陽性時，立即協調環保局進行環境消毒。 (四)結合相關局處及公(協)會 1. 已函請教育局轉知本市各級學校，加強校園清除孳生源及做好學生健康監測，以杜絕登革熱疫情發生。 2. 另透過醫師公會及診所協會，宣導醫師看診時加強詢問 TOCC〈即旅遊史、職業、群聚史、接觸史〉，若有疑似感染登革熱，應儘速通報，以利進行相關防疫作為。	
03	前次蘇迪勒颱風來襲，因雨造成臺灣大道與惠中路口周遭車況堵塞的情形，已請林副市長督導交通局、警	交通局 警察局	交通局： 一、針對惠新停車場興建立體停車場乙節，考量水利	交通局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	察局等提出尖峰時間交通改善方案，由於該路口附近百貨公司林立，週末消費人潮造成七期商圈塞車情形嚴重，為確保市民行車權益，以臺灣大道的暢通為優先目標，上周末已初步由交通局在該區段實施假日彈性交通管理措施，有效改善壅塞情況；基於使用者付費的觀念，進一步需以「外部成本內部化」的方式處理，請林副市長協調業者配合新的管制措施，支付執勤義警義交的出勤費用，以點、線、面的方式進行改善交通壅塞的情況。另外，若可將目前坐落市政北七路、惠來路口的惠新平面停車場，興建為立體停車場，將能有效改善附近停車問題。此外，環中路與臺 74 號道路周遭塞車情況嚴重，源於先天設計不良，改善朝馬轉運站週遭的車流動線，及連結中山高速公路與臺 74 線的匝道，藉由空中立體交叉分流，將有助根本解決該區段交通壅塞的問題，請交通局一併納入檢討與規劃。		局 104 年 7 月 7 日會簽意見有關「廣兼停 1」(惠新停車場)BOT 案與本府執行方向相悖(水利局會簽意見略以：「本局辦理 102 年度城鄉風貌形塑整理計畫-臺中市藍帶水岸環境景觀營造計畫，評估拆除該加蓋段之可行性，以目前本府執行綠川、葫蘆墩圳皆以開蓋作為環境營造之主體，本案建造如此大量體之建物，實與府執行方向相悖。」)及當地居民及民代反對，已上簽擬不接受民間自提之「廣兼停 1」BOT 案，惟因新光三越、大遠百週六日停車衝擊因素，故俟市長批示後，再行研議旨案後續相關事宜。 二、有關本市西屯區臺灣大道百貨公司周邊交通疏導改善措施本局辦理項目如下： (一)由本局交通工程科於臺灣大道與河南路口(往市區方向)增設「前方假日易壅塞，請右轉河南路接市政路往市區」之告示牌。 (二)於百貨公司周邊路段(臺灣大道、河南路、惠來路、惠中路及市政北二路)增設市政公園地下停車場及市政大樓地下停車場之指引牌面(共計 10 面)。 (三)將惠新停車場機車出口從惠來路調整至市政北七路，以避免機車離場橫跨惠來路雙黃線，影響惠來路匯入臺灣大道之車流。 (四)取消市政北七路(惠新停車場出入口旁)上 3 汽車格及 5 機車格，俾利市府北七路車流運行。 (五)市政大樓及市政公園附屬停車場與兩大百貨公司合作辦理停車場優惠卷。	警察局：繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(六)於周遭區域增繪機車停放格位，調整收費費率： 1. 臺灣大道與惠中路口人行道增設機車停車格約 130 席。 2. 周邊區域路邊及人行道機車改採 10 元/時，每日上限 30 元。 3. 路外機車格維持每次 20 元。 4. 市政大樓機車改為假日免費，鼓勵機車改至外圍區域停放。 三、為解決假日臺灣大道新光三越與大遠百兩家百貨公司周邊路段容易塞車問題，104 年 8 月 22 日起於中午 12 時至晚上 10 時段實施彈性措施，管制惠來路與市政北七路車流動線。 警察局： 一、為有效解決臺灣大道百貨公司附近假日車流壅塞問題，本局自 104 年 8 月 22 日起配合市府交通局公告管制措施，於百貨公司周邊及臺灣大道路段(臺中交流道至百貨周邊例假日每日自 12 時至 20 時止)編排交通疏導勤務計 8 處 9 人，並由本局規劃義交協勤每日 9 處 13 人，並由百貨業者聘請義交協助疏導管制，以維護臺灣大道慢車道往市區方向之行車順暢。經統計，本局於連續兩週之週末假期，共計編排警(民)力 350 人次，全力疏導車流，經連續兩週強力疏導臺灣大道主幹線部分，業均能保持順暢，市政北七路及市政北五路則有部分回堵，目前持續加強各項疏導作為。 二、有關環中路及臺 74 線匝道周邊交通壅塞狀況，於	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			相關交通工程尚未改善前，本局將針對易壅塞路段、時段派員加強交通疏導，以確保用路人安全及行車順暢。	
04	上週末我參加「2015 小麥麵食文化節」，小麥可以做成麵包、麵食，具有芳香溫暖的氣味，因此我認為，小麥的滋味就是幸福的滋味，一粒麥子就是希望的種子！像是大雅的趙家窯，利用大雅麥梗結合大肚山紅土能燒成精美的陶製品，讓土地與在地文化結合，便是具在地特色的文創商品，如何將特產發展為特色發展，請觀旅局、文化局、農業局、新聞局重新檢視本市一區一特色(產)，讓每個唯一的特色(only one)成為第一(number one)，並加以行銷，結合青創、文創、農創，成為具特色的觀光景點。此外，市府推動的新五農政策，除了補助營養午餐採用非基改食材外，更鼓勵青年回流加入農村，因此，市府持續推動「青年加農、賢拜傳承」的計畫，也希望進一步與糕餅業者合作，運用地產食材，推動契作契收、地產地銷，將小麥變成臺中的特色農產文化。	農業局 觀光旅遊局 文化局 新聞局	農業局： 一、本局每年持續輔導大雅區農會及公所共同辦理臺中市大雅區小麥產業文化節，已於 104 年 3 月 7 日於大雅寶興宮前廣場辦理「104 年度臺中市大雅區小麥產業文化節-2015 大雅麥浪季揚羊得蕙麥飄鄉」活動，本年度市府特補助景觀綠肥施用肥料，面積達 10 公頃，延長田園特色景觀，特殊的麥田景觀在活動以外時間持續吸引大量遊客前往。 二、本局將持續輔導「青年加農、賢拜傳承」計畫之青年農民，於青年農民投入農業生產後，利用農業張老師為平臺，持續學成創業後產品行銷推廣輔導，並進一步與相關業者合作。 三、有關非基改雜糧作物契作契收部分，本局 104 年推動試辦計畫，以非基改大豆為主體，刻正核定計畫委由臺中市農會辦理面積 100 公頃之大豆契作栽培管理工作，藉由本計畫可活化農地，解決再生稻品質參差不齊問題，並可提高本市雜糧作物自給率，供應安全高品質非基改食材，其它雜糧作物(如小麥)將視 104 年度執行成效，納入明(105)年度計畫研議辦理。 四、本市為臺灣地區枇杷、西瓜、高接梨、水蜜桃、紅龍果、甜柿、雪梨、葡萄、極柑、茂谷柑、芋	農業局：繼續列管 觀光旅遊局：繼續列管 文化局：繼續列管 新聞局：繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			頭、甘藷、韭黃、小麥、紅薏仁、文心蘭、百合花、火鶴花等蔬果、花卉重要產區，其品質及口感屬全臺第一，本局近年來針對各區不同特色農產品除輔導拓展國內外行銷通路外，並結合文創、農創，輔導各區農會發展具有地方特色之農特產品伴手禮，並將輔導本市農產品行銷至高速公路休息站、板橋區農會超市、臺北花博農民市集及各大連鎖賣場等多元化行銷通路。 觀光旅遊局： 本市 29 區各有其特色(產)，例如梨山溫帶水果、谷關溫泉、后里鐵馬、新社香菇花卉、大安濱海樂園、清水高美濕地、大甲媽祖、西屯區逢甲夜市、北區一中商圈等皆為區域著名特色(產)。針對區域特色，本局每年辦理觀光宣傳活動，以活動帶動觀光，觀光帶動產業發展，包括梨山谷關觀光季、0K 臺灣 兩馬騎跡、新社花海、大安藍帶海洋觀光季，形塑觀光意象，推廣地方特色。此外，本局將依區域特色屬性，包裝六大區塊推出六條旅遊路線，配合本市各區特色(產)規劃主題遊程，包含海線雙港副都心的宗教臺中、生態臺中，烏日高鐵副都心的人文臺中、時尚臺中，以及豐原山城副都心的運動臺中、慢活臺中，範圍涵蓋本市 29 區，邀請國內外遊客暢遊臺中，行銷推廣本市觀光。 文化局： 將協助並鼓勵本市優秀文創業者，參與中央及本府文	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			創各局之輔導、補助及行銷計畫，引介產、官、學等資源，將具在地特色的文創商品，以本市為創意基地，放眼國際市場，例如文化局於每年上半年規劃參與「臺灣文博會」，下半年辦理「創意臺中」等，透過不同主題性文創商品徵選，協助本市文創業行行銷及推廣。 新聞局： 本局透過月刊「臺中好生活」專題報導讓市民朋友更加了解本市各區特色(產)，讓每個唯一的特色(only one)成為第一(number one)，成為具特色的觀光景點。 一、2015 年 1 月號報導：豐原區百年糕餅世家、新社區冬菇。 二、2015 年 2 月號報導：霧峰區霧峰酵素豬。 三、2015 年 3 月號報導：大雅區紅薏仁。 四、2015 年 4 月號報導：太平區枇杷。 五、2015 年 6 月號報導：東勢區水蜜桃。 六、2015 年 7 月號報導：東勢區水梨。 七、2015 年 8 月號報導：和平區梨山茶。	
05	上週經發局召開第三次經濟發展諮詢委員會，在會議中市府與工研院、工具機公會、智慧自動化協會、中部 28 所大專校院等共同簽署「中臺灣產業 4.0 產官學研合作策略聯盟」合作意向書，市府將運用產業 4.0 推動水湳經貿園區再定位，利用在地產業優勢，配合國家政策發展水湳成為智慧城市示範區。目前經發局正研提產業發展自治條例，之後將設置臺中市產業發展基金，並於明(105)年度編列 4 千萬元預算，以獎助	經濟發展局	經濟發展局： 中臺灣產業 4.0 產官學研聯盟已於 104 年 8 月 20 日第三次經濟發展諮詢委員會成立，並邀請中興大學薛富盛校長等 28 校代表及工研院劉佳明主任共同簽署「中臺灣產業 4.0 產官學研聯盟」合作意向書。另於 9 月 1 日於本府臺灣大道市政大樓 4 樓集會堂舉辦 2015 產業發展論壇〈邁向生產力 4.0 智慧製造〉，產官學研約 700 人參加，希望全面提升中部地區產業技術與競爭	經濟發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	產業 4.0 創新研發技術，提供融資等相關協助。推動產業 4.0 是落實臺中成為「生活首都，創意城市」的重要計畫，請相關局處針對合作意向書的內容加速推動。		力，「臺中市產業 4.0 旗艦計畫」將納入工業、農業、服務業及生技產業，並將水湳經貿園區作為產業 4.0 的應用場域，打造成水湳智慧城。將針對合作意向書內容積極推動旗艦計畫。	
06	回顧近兩週許多視察行程落在豐原，希望落實推動豐原副都心的政策，媒體也將市府的相關策略稱為「五支箭」：(1)鐵路高架捷運化，(2)2018 國際花卉博覽會，(3)豐原轉運站，(4)社會住宅，(5)豐原百里環城自行車道，因此今天也特別安排都發局提出「豐原副都心」專案報告。事實上，在擘劃大臺中整體發展時，我們秉持打造大臺中 123 奠基工程的概念，3 個副都心包括豐原山城副都心、雙港海線副都心、烏日高鐵副都心，目前 3 個副都心所轄範疇約各 50 萬人，透過打造副都心帶動週遭區域共同發展。市區內則打造水湳智慧城新核心，以臺 74 環線區隔新舊雙都心，帶動環內 100 萬人口、環外 150 萬人口的發展。我常說：「文化是城市的靈魂、城市是文化的容器」，豐原在傳統上具獨特的發展性，如何以文化為基礎，將文化產業化，發揚木業、木工機械的三級產業，打造豐原的百年風華，規劃豐原副都心是必要的計畫(must plan)，豐原有著文化、觀光、休閒、旅遊等各類的地景與故事，秉持「生活、生態、生產」三生的概念，應該將之定位為樂活副都心，簡言之，打造豐原副都心成為樂活副都心有八大策略：(1)鐵路高架捷運化，(2)打造水岸花都，(3)設置豐原轉運站，(4)構築百里環城自行車道，(5)連結內外公路網，(6)興建社會住宅，	都市發展局 交通局 建設局 水利局 觀光旅遊局 經濟發展局 農業局	都市發展局： 一、指示事項第 1 點辦理情形：鐵路高架化後廊帶空間利用部分，刻正參考各站及沿線周邊景點、都市計畫等，進行繪製規劃初步構想中。 二、指示事項第 3 點辦理情形：「豐原創新服務園區」(豐富專案)都市計畫部分，刻正辦理細部計畫審議作業，並業召開本市都市計畫委員會專案小組第 1 次會議，後續將俟本府經濟發展局針對園區擬引入之主要產業類別進行檢討定位後，後續將召開市都委會專案小組第 2 次會議。另中環工業區檢討轉型為住商或創新產業使用一節，將納入本局刻正辦理之「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」中進行研議。 三、指示事項第 5 點辦理情形：「豐原副都心社會住宅」報告案，有關豐原火車站的社會住宅部分，將配合豐原火車站東側都市更新，未來將取得約 72 戶社會住宅；豐南段社會住宅則研議結合北側無使用的原豐原魚市場用地，亦透過都市更新方式規劃約 150 戶社會住宅；另進行招標中的豐原安康段社會住宅係採異質性最低標，預計 104 年 9 月 1 日開標，本案第一期規劃 200 戶社會住宅，刻正進行周圍綠美化景觀改善工程，發包過程也	都市發展局：繼續列管 交通局：繼續列管 建設局：繼續列管 水利局：繼續列管 觀光旅遊局：繼續列管 經濟發展局：繼續列管 農業局：繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	(7)引進創新產業，(8)啟動都市再生。以下我就「豐原副都心」專案報告做以下裁示： 一、配合鐵路高架化預計年底通車啟用，請都發局儘快研議高架化後廊帶空間利用，並由建設局配合辦理騰空廊帶綠美化，另外，也請交通局規劃建置轉運站及停車空間，並請水利局辦理葫蘆墩圳逐段掀蓋，藉由核心的豐原火車站規劃帶動全區經濟的活絡。 二、請觀光旅遊局積極推動以「豐原大道」(百里環城自行車道)為主要路線的自行車道，來整合東豐、后豐、潭雅神及早溪等休閒型自行車道；也請配合交通局建置 i-bike 路網，落實 369 計畫。 三、推廣創新產業發展，豐富專案重新定位為「豐原創新服務園區」，引進高知識密集人才，結合產業 4.0 的推動，評估朝向中軟二期的方向進行招商；該區域附近的文教用地也請都發局納入整體檢討與規劃，包括中環工業區的檢討與重劃，研議轉型為住商與創新產業的使用。並配合自行車等觀光旅遊路網串聯糕餅、漆藝等具文化特色的在地產業，成為發展低碳旅遊經濟的重要交通廊帶。請經發局、觀旅局與都發局密切配合，完整建構副都心三級產業的發展。 四、臺中是糕餅與木業的故鄉，配合 2018 花博，目前已規劃在花博園區設置花饗館(糕餅饗宴館)，日後也將轉型成為豐原葫蘆墩花宴館(葫蘆墩糕餅博物館)，包括結合木藝成為在地特色，請經發局持續輔導糕餅商家，推動特色伴手禮活動。另請		將謹慎篩選興建廠商，嚴格把關相關施工品質，作為第一處由市府直接興建開發社會住宅的示範案。 四、指示事項第 6 點辦理情形「豐原副都心」專案報告業針對豐原空間發展結構有較具體之規劃及相關發展計畫，案內之林務局宿舍、豐原郡官舍周邊市有地、永豐餘場址再造等，倘後續主政局處檢討及規劃後具土地使用分區變更之需求，將配合納入豐原都市計畫通盤檢討辦理。 五、另涉及「豐原副都心」進度控管一節，案內相關發展計畫市長已指定不同局處主政辦理，並請其定期回報進度。 交通局： 一、豐原轉運站將以公共設施用地多目標方式進行開發，結合轉運站、停車場及商業開發，整合國道客運、市區公車、臺鐵、計程車及 iBike 轉乘接駁，打造成為山城地區通往臺中各地區的重要轉運樞紐，並吸納未來豐原葫蘆墩圳掀蓋後之停車需求，並活絡豐原火車站東站地區的商業發展。 二、本局 61-100 站已規劃於豐原區豐原火車站、葫蘆墩文化中心、豐原國中、葫蘆墩停車場(廟東夜市)、太平洋百貨、豐原高商設置 iBike 站，將擇期辦理現場會勘。另 iBike 點位規劃需考量「甲地租、乙地還」的群聚效益始有效果，本局將依規劃時程群組式設站。 三、有關停車空間之規劃建置：	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	張副市長與郭副秘書長督導農業局、建設局、經發局規劃花博場館並確實管控辦理期程。 五、為解決居住的問題，市府已經先規劃 3 處社會住宅，包括豐原鐵路東站與豐南段的都市更新可搭配 TOD 進行整體規劃。其中豐原安康段第一期 200 戶，由市府直接興建，預計 104 年 9 月開工，由於是第一座，具備示範性質，做得好不好，市民的觀感也將直接影響其他住宅的推動，因此，都發局務必嚴格把關興建品質，做出最好的口碑，有助社會住宅政策的加速推動。 六、豐原就是「豐富資源」的簡稱，要帶動豐富資源的發展，今天的專案報告具有宏觀的規劃與具體的措施，是本府的重要政策，請都發局持續推動並控管整個進度，對於閒置空間規劃部分，包括林務局場館、豐原郡附屬官舍、舊議會、永豐餘等場地，也請持續安排進行會勘，以利整體規劃。		(一)葫蘆墩圳「水岸花都」環境營造計畫第一期工程施工部分，係自豐中路至三民路路段間，該路段包含機車 297 格位及汽車 87 格位。 (二)根據交通部鐵路改建工程局之報告，豐原火車新站預計於民國 104 年底第一階段高架鐵路通車時先行啟用，共規劃汽車 98 格位，該完工期程及規劃之停車格位數，尚可滿足第一期工程停車需求轉移部分。 (三)另鐵路高架化工程預計於 106 年完工，交通部臺灣鐵路管理局依據「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」申請鐵路高架橋下空間之多目標使用計畫，原初步規劃設置汽車 236 格位，惟橋下空間之利用方式似可更有彈性，目前由本府都發局主政規劃中。 (四)豐原區停 5(原廣 5)用地，位於東仁街與南村路口，本局將朝轉運站辦理，屆時將提供客運轉運使用，並規劃部分車格位，供周遭停車需求使用。 四、臺中轉運站相關啟用啟程概分為下述二階段： (一)105 年 3 月-國光客運搬遷至新民街北側之民營停車場 (二)105 年底-臺中轉運中心啟用(含臺中新站銜接至轉運站通道完工) 五、另有關轉運站地下停車空間規劃乙節，該停車空間目前規劃為汽車停車格 240 格、機車停車格 1045 格。 建設局：	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			一、有關指示事項第 1 點，騰空廊帶綠美化刻正辦理「綠空廊道—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」委託設計監造技術服務案，預計於 104 年 9 月 8 日開標並進行後續規劃設計程序，預定於今年底前完成規劃設計成果。 二、有關指示事項第 4 點，花博豐原葫蘆墩公園展覽館，花饗館(糕餅博物館)興建工程，刻正辦理勞務採購招標案，預計 104 年 11 月底完成規劃設計單位遴選。 水利局： 一、水岸花都葫蘆墩圳掀蓋(第一期)工程，自豐中路至三民路長度約 300 公尺，主要工項：上蓋打除、護岸設施、水質淨化與景觀營造等工程。總經費約 2 億 4 千 7 佰萬元，水利局自 105 年度起至 108 年度逐年編列預算；預計 105 年度開始辦理委託設計招標作業，工程設計期間將會邀請里長與店家、居民、社區團體等召開說明會，有關市民關心停車、水質、人潮等問題，將列為優先處理。另將配合廣五停車場及豐原火車站改建及鐵路高架化可轉移之停車位。 二、葫蘆墩圳整治工程透過水質淨化改善、河岸環境營造，可降低異味，營造接近自然生態之親水景觀渠道，並搭配周邊水上土地公廟、葫蘆墩遺址、廟東小吃、慈濟宮與傳統市場傳統之商圈，發展以人文(歷史、產業、生活)生態為主、自然生態為輔之精緻旅遊路線，帶動周邊商機效益及商圈	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			再造。 觀光旅遊局： 已依 104 年 8 月 24 日市政會議紀錄及 104 年 8 月 22 日市長視察豐原大道自行車道建置工程會議結論擬定「豐原百里環城自行車道系統計畫」，包含以豐原大道自行車道為主(小環)及環河自行車道串接潭雅神綠園道為另一環城系統(大環)，另也研議將規劃中自行車道與交通局 104 年 9 月 1 日公告 iBike 站 i-voting 結果相互配合，並優先以休閒型自行車道串聯糕餅、漆藝等具文化特色產業及據點，並輔以一日遊或多日遊遊程設計納入行銷，促進產業推廣，目前全案簽辦市長裁示中。 經濟發展局： 一、豐富專案重新定位為「豐原創新服務園區」，園區緊鄰國道，交通便捷。第一期將結合周邊神岡區的精密機械產業、潭子區的產業零組件產業及大雅的科技工業產業推動產業 4.0，建構無污染、高附加價值之知識密集經濟的軟體產業，並在園區一樓規劃生活實驗室(Living Lab)，提供臺中市創新及創意的試驗場域。在北邊之文教用地定為第二期用地，將配合豐原區的食品產業及后里區的精緻農業並結合臺中市深厚的生物科技人才(中興、中國醫、中山醫、弘光、中臺等)發展為生物科技園區。 二、2018 花博豐原葫蘆墩花餐館(葫蘆墩糕餅博物	

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			館)，目前本府建設局規劃使用現有二棟建築物，北溝里活動中心及扶輪社館，重新整修及採增建方式辦理，本局將配合建設局興建工程期程辦理佈展及營運作業。 農業局： 本案預計期程為 104 年度辦理設計及工程招標，105 年至 107 年辦理工程施工及驗收取得使用執照	
07	有關經發局所提「推動智慧節電」墊付案，配合經濟部推動智慧節電，共推動 11 項節電計畫，與本市發展低碳城市，推動綠色能源相關，請經發局與新聞局發布新聞，廣為宣導，加強民眾共同參與。	經濟發展局 新聞局	經濟發展局： 一、本局配合經濟部能源局辦理「臺中市政府智慧節電計畫」之各項節電計畫，預算歲入編列於本局，歲出編列於各執行局處，將函請各局處針對其執行節電項目廣為宣導。 二、針對本府各項智慧節電計畫之整體宣導，業已納入「臺中市智慧節電輔導與改善計畫委託專業服務案」，該案係辦理節電競賽、宣傳行銷及節電宣導及管理，將督導得標廠以廣播、網路、新聞及活動等方式廣為宣導，以擴大民眾參與(本服務案本局業已辦理招標，後續由本府低碳辦公室執行)。 三、本局業已研擬相關新聞稿，宣導本市推動智慧節電的作為，進而引發臺中市民對節電的認同並共襄盛舉，落實日常生活中節電作為，共同創造綠能生活。 新聞局：	經濟發展局： 繼續列管 新聞局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 219 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			本局已於 8 月 24 日發布「中市 2 億 4,945 萬智慧節電計畫將啟動 市府鼓勵市民踴躍參與」新聞稿，並獲中國時報等媒體報導，本局將配合經發局「推動智慧節電」計畫，持續發布新聞稿宣傳。	
08	有關本次警察局所提報「青春專案」書面資料，雖然就今年數據而言，犯罪率降低；然而近十年來，青少年犯罪率升高了三成多，犯罪原因或許與時代變遷相關，請研考會邀集相關機關研議改善策略，並督促相關局處進行改善，以降低未來青少年犯罪率。	研究發展考核委員會	研究發展考核委員會： 為研商防治青少年犯罪問題，訂於 104 年 9 月 10 日邀集警察局、社會局、衛生局、教育局等局處召開會議共同討論，期研議相關改善作為，降低未來青少年犯罪率。	研究發展考核委員會： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
01	各位同仁早，幾天不見，很想念大家，上週我出訪柬埔寨、越南等東南亞國家，在此與大家分享收穫與心得： 一、本次出訪的具體成果之一，是成功邀請「亞洲臺灣商會聯合總會」明年移師臺中市舉行年會，對本市而言，是招商與城市行銷的好機會。為因應該會江總會長 9/2 將率團至本府研商明年年會辦理事宜，我已請張副市長於今日下午召開跨局處會議，就該年會會議場所、與會人員之住宿、企業參訪、中彰投旅遊景點等相關事宜預作準備，也請相關局處積極辦理，備妥相關資料。 二、未來五年是臺中蛻變為國際化城市相當重要的階段，許多國際性大活動都在本市辦理，包括 2017 年 APNIC(Asia Pacific Network Information Centre，亞太網路資訊中心年會)、2018 國際花博、2019 東亞青奧等活動，讓臺中成為國際化的城市，包括花園城市、運動城市、會展城市，更是「創意臺中・生活首都」的奠基工程。 三、回國後，我在市府四樓集會堂參與很特別的活動－慶祝越南國慶的演唱會「越南七十・夢想飛馳」，非常有意義，我希望讓市府成為越南朋友常來的地方；同樣也希望越南當地能多辦理和臺灣有關的活動，像是透過越南在臺辦事處爭取在越南推行「臺灣日/臺中日」，提供越南臺商強有力的後盾，除了臺越的交流，包括和東協 10 國在經貿、文化、運動等發展更緊密的關係。事實上，我們應該著重培育新住民下一代的教育，包括透過越	經濟發展局 觀光旅遊局 民政局 都市發展局 文化局 中區區公所	經濟發展局： 有關協助「亞洲臺灣商會聯合總會」爭取會展補助事宜，屆時本局將配合辦理。 觀光旅遊局： 一、本局已於 104 年 9 月 2 日由陳局長率員陪同「亞洲臺灣商會聯合總會」江總會長等一行人至本市林酒店與長榮桂冠酒店，就其會議場所、餐飲及住宿等服務設施進行會勘完竣，江總會長表示，將就聯合總會之需求，選擇適當的旅館配合此次的年會，並感謝此次市政府的全力幫忙。 二、另規劃與會臺商一日參訪遊程部分，本局業於 104 年 9 月 1 日將遊程規劃草案提供市長與商會代表會議討論，參訪行程內容包括國家歌劇院、九天民俗技藝體驗、大甲鎮瀾宮、鎮瀾文化大樓、漢翔沙鹿航太研習園區、高美濕地夕陽等，俟確認相關需求後，廣續辦理遊程聯繫事宜。 三、本局刻正辦理「跨域亮點整備示範計畫－臺中城中城鐵道花都綠翡翠」，積極爭取交通部觀光局補助。並將於第一廣場及綠川旁規劃東南亞國協文創市集，以國家別做為分類，讓民眾認識不同的國情文化，同時藉由這樣的交流與接觸，消弭一些對東南亞籍人士的既定印象，使臺中成為文化融爐，帶動週邊觀光發展。 民政局： 一、本局係擔任本府因婚姻關係來臺之新住民生活適	經濟發展局： 繼續列管 觀光旅遊局： 繼續列管 民政局： 繼續列管 都市發展局： 繼續列管 文化局： 繼續列管 中區區公所： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	南在臺辦事處，結合越南在臺商會、教育局、工策會等單位在寒暑假時協助安排新移民的第二代返鄉，期待他們成為臺灣對外最好的親善大使，透過城市交流，進一步發展到觀光、文化、經貿等各方面，成為拓展城市發展的新策略。 四、同時，我們要善待已來臺居住的新移民，偉大的城市帶給人築夢圓夢的希望，城市雖然充滿著機會、也充斥著如色情、犯罪等風險，我認為「彩虹之美在於多色並存、臺中之美在於多元共容」，我們要將臺中打造為「一／」居城市，有 2 層意涵，第一層，是要宜人居住；第二層，是要移入居住。因此我希望將中區第一廣場改為「東協廣場」，搭配綠綠臺中的計畫，讓新舊文化並存，創造文化或產業上的新發展。在此請民政局、都發局、文化局、觀旅局及中區區公所就東協廣場進行規劃。 五、目前世界各國相當重視東協的經貿發展實力，包括越南、印尼、柬埔寨等地，我曾任「臺灣與東協國會議員友好協會」首任會長，去年越南發生排華運動時，我也協助救援臺商與重建的工作。在越南排華暴動後，越南官方已經瞭解臺商的重要性，而越南也是臺商前進東協十國的重要門戶與跳板。在中國崛起、紅色供應鏈的衝擊之下，許多臺商再次前進東協十國投資，以期臺灣獲得更大的發展空間與商機。因此，我們應發展「新南向政策」，基於民主體制、區域安全與經貿合作關係的考量，臺灣絕不能缺席，除了籲請中央		應輔導照顧相關措施之聯繫窗口，服務輔導對象為本市外籍暨大陸配偶。 二、為營造新住民友善環境，本局業於去(103)年在本市南屯區豐樂雕塑公園綜合活動中心 1 樓規劃建置「臺中市新住民藝文中心」(以下簡稱本中心)，並開放使用，主要是提供給本市新住民作為集會互動、研習及文化交流之專屬空間。本中心規劃有展示區、藝文研習教室、閱覽及書寫區、交誼區、服務檯、兒童遊戲室及哺乳室，做為新住民相關藝文展演、研習或輔導之成果發表、多元文化交流之聯誼場所，並設有服務專線 04-23800638，提供本市新住民在臺生活適應方面之諮詢服務，本中心開放時間為每週二至週日上午 8 至 12 時、下午 1 至 5 時，週一及國定假日為休館日，歡迎新住民及市民朋友參觀使用。 三、本市東南亞外籍勞工人數遠多於新住民人數(婚姻移民)約有 6 倍之多。且本府經發局於本年 7 月 23 日召開中區新住民整合平臺會議亦就第一廣場面臨外籍移工治安及環保問題進行討論。考量現今第一廣場多為外籍移工聚集地，為釐清以服務對象打造區域特色且避免重複建置，造成浪費資源，建議「東協廣場」應由經發局或勞工局規劃辦理為妥。 都市發展局： 第一廣場商業綜合大樓於民國 60 至 70 年為新訓士兵聚集地，現今為東南亞外籍移工聚地；依據 104 年 7	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	應盡速在柬埔寨、越南等地設置代表處外。也藉由明年「亞洲臺灣商會聯合總會」在臺中舉行，辦理招商並發展城市外交與區域經濟的關係。		月 21 日召開之「本市中區千越綠川等閒置大樓再利用、都市更新整建維護及閒置停車空間研商會議」決議有三： 一、為提昇本案腹地環境品質，重新建立地區意象，廣場應與綠川結合，請經濟發展局會同水利局、都市發展局及文化局研議整體環境改善事宜。 二、配合前項整體環境改善事宜，請交通局協助處理公車停車問題。 三、請經濟發展局研議地上 1 至 3 樓環境改善與營造事宜；並邀請土地所有權人(仁愛之家)研商後續營運事宜。 文化局： 為打造臺中成為宜居城市，推廣至國際間，於 2012 年參加聯合國環境規劃署主辦的國際宜居城市競賽，榮獲佳績贏得國際讚賞。本年度社區營造推動辦公室將延續進行相關賽事的準備，將臺中市許多最適居典範的潛力點整合並成果彙整，進一步創造「宜居社區」，讓臺中市於國際間嶄露頭角、發光發亮。 中區區公所： 一、主動召開「104 年度國際移工在中區各項問題跨單位協調會」，會議討論議題： (一)討論有關第一廣場周邊假日環境髒亂，針對移工宣導環境維護，並維持該地整潔事宜。 (二)有關本區繼光商圈，移工在此群聚滋事鬧事，牽涉治安、商店管理、環境髒亂等各項議題。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			二、爭取經費辦理第一廣場前綠川加蓋區設施改善工程，說明如下：第一廣場前綠川加蓋區廣場因木棧平台設施損壞嚴重，成為環境髒亂點及治安死角，加以廣場兩端街角不符無障礙出入需求，本所已爭取內政部城鎮風貌補助經費辦理「臺中市區綠川風采-區內綠覆整體工程」，預計 104 年 10 月份至 104 年 12 月份施工，完工後將提供連結第一廣場之遊憩空間較佳的休閒使用環境。	
02	目前衛生局與環保局已於明(105)年度編列 5000 萬元預算辦理「健康風險評估計畫」，我們已邀請中央研究院副院長陳建仁(前衛生署長)擔任總顧問，並已召開多次專家學者會議，9/2 的會議請環保局及衛生局擴大邀請在地環保團體與代表性人物參加，共同設計符合科學的研究方法，以透明化的方式，辦理環境汙染及健康風險的調查，第一階段將針對龍井、梧棲、沙鹿、大肚、清水、后里(中科)、西屯區及大雅區(中科臺中基地)等 8 個行政區，如果研究結果發現，環境品質確實影響健康，將確實管理並進行補救，而若其他區有必要，也不排除納入下一階段的調查範圍中。	衛生局 環境保護局	衛生局： 依據 9 月 2 日之會議決議，由主辦單位環保局依據公共衛生、環境工程等專家學者及環保團體之建議修正「105 年臺中市環境汙染調查、居民空氣汙染物風險暴露計畫」，屆時經環保局確定污染源、造成疾病之汙染物、汙染範圍、受汙染影響人數，本局協助提供後續之健康照護。 環境保護局： 一、於 104 年 9 月 2 日召開 105 年臺中市環境汙染調查、居民空氣汙染物風險暴露評估規劃工作技術諮詢委員會議暨專家諮詢會議，該日參與會議人員：中央研究院陳建仁副院長、大臺中市政監督聯盟、臺灣生態學會、臺灣護樹團體聯盟、空氣汙染防制基金技術諮詢小組委員及空氣汙染防制基金委員、本府衛生局人員等專家學者及環保團體。 二、該日針對本案各議題達成共識如下：	衛生局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			議題一 (一)採方案三辦理，區分環境污染調查及風險評估兩個計畫，以環境污染調查為主計畫。 (二)主計畫納入調查整理分析並擔任兩計畫之綜整工作。 (三)大氣周界及排放管道檢測應斟酌調整，以排放管道為重。 (四)資料引用上，其他單位之調查分析資料，以資料分級方式作為比對使用，並規劃平行監測點次，作為其他單位資料比對。 議題二 (一)風險評估應以健保資料庫之死因檔及癌症發生檔針對臺中市 28 區進行分析。 (二)流行病學調查勿引用其他單位資料。 (三)環境污染調查資料應全部提供予風險評估計畫進行風險評估。 議題三 (一)調查採樣分析，測不出來的可採美國採樣分析方法進行採樣。 (二)排放清單調查納入未來計畫考量。 (三)大氣採樣之同步採樣以分區方式。 (四)建議在今年度經費進行前置計畫評估。 其他：國安國小的揮發性有機濃度過高，請立即安排監測車檢測，釐清周遭空氣品質狀況，以安民心	
03	為提升本市空氣品質，我們訂定「市府所屬機關學校因應空氣品質惡化防護原則」，當空氣品質指數	環境保護局 教育局	環境保護局： 一、環保局已規劃當本市環保署所有空氣品質監測站	環境保護局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	(AQI)，連續 2 小時達「145」以上時，環保局將立即通知本市各機關學校，立刻啟動防護措施，並懸掛空污旗，以利民眾即時掌握空氣品質狀況。		(共 5 站)之半數以上(3 站)，或本市環保署及環保局所有空氣品質監測站(共 11 站)之半數以上(6 站)，AQI 值達 145 以上，即發布空氣品質不良訊息。另將函請本府一級機關提供通知窗口，並於收到空氣品質不良訊息通知時，立即轉知轄下所屬機關，啟動防護措施。 二、另本市所屬各級學校通知部分，環保局已配合教育局於 104 年 8 月 14 日辦理空品旗懸掛說明會，學校通知作業將由教育局統一發布。 教育局： 一、本局業已訂定「臺中市政府教育局校園空氣品質旗幟宣導計畫」並函知本市 307 所學校，要求各校自 104 學年度起指派專人於每日上午 8 時及下午 1 時至本府環境保護局「臺中市即時空氣品質」網站查閱空氣品質指標，並依指標相對應顏色，於學校明顯處及校門口懸掛旗幟，俾利校內師生及社區民眾採取適當健康防護措施。 二、本局已請各校利用晨會及學生各項集會加強向校內師生宣導空氣品質旗幟內涵及應行注意事項。 三、本局業已委託本市豐原國小協助印製空品旗聯絡簿宣導單張及宣導海報，將於近日印製完成後，寄送至各校張貼於校園及學生家庭聯絡簿。	教育局： 繼續列管
04	有鑑於國內八仙塵爆、天津大爆炸等各種爆炸意外，我們要更加重視公共安全，我要求環保局對於所有列管工廠進行全面稽查，以維護市民的安全。雖然部分	消防局 環境保護局 衛生局	消防局： 有關天然氣地下管線圖資，本局已協請市府建設局及經濟發展局提供原始圖資檔案，據以提供消防署建置	消防局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	管線、天然氣等屬中央或國營事業權管範圍，但本市升格直轄市後，應建立完整的資訊，請消防局、環保局、經發局等相關單位蒐集相關資料並加以彙整成為完整的管線圖資。	經濟發展局	於本局現行署版 119 指揮派遣系統，以供本局執行救災救護指揮派遣暨管制使用，經詢消防署預定於 104 年 9 月底開始試用。 環境保護局： 一、由於毒性化學物質高危害風險性，環保署針對不同人體傷害層級分類，公告列管 305 種毒性化學物質，針對毒性化學物質的製造、輸入、輸出、販賣、使用、貯存、運送、廢棄等八大運作行為，採取分類、分量管理。同時為避免運作時產生的災害，健全災害防救體制，逐年階段性辦理無預警測試，進而達成「零毒災事故」之最終目標。 二、本市列管毒性化學物質廠(場)共計 597 家，要求業者主動定期申報毒性化學物質運作紀錄，並提送危害預防應變計畫書報核備，辦理無預警演練及相關教育訓練等自主管理，本局除進行毒性化學物質各項文件審查外，針對列管毒性化學物質運作業業者稽查，每一廠家每年至少稽查 1 次，稽查項目包括稽查毒化物運作紀錄、結餘量、運作場所內毒化物的中、英文標示警語等相關資訊及專責人員異動更新、毒化物偵測警報設備測試、應變器材檢點、確認廠場內是否執行教育訓練、毒災演練、無預警測試等項目，並利用「毒性化學物質許可管理系統」資訊平臺進行運作紀錄勾稽取締，以有效掌握臺中市毒性化學物質運作情形，截至 8 月底止，共計稽查 383 家，查獲違規業者 6 家，裁處金額新臺幣 54 萬元整，另預計於	環境保護局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			12 月底前完成本市列管廠場全面稽查，以落實毒性化學物質流向管制及維護公共安全。 三、本市輸送毒性化學物質管線均集中在臺中港西碼頭，西碼頭屬臺中港區域，為國際商港，適用商港法，安全權責主管機關為交通部航港局(中部航務中心)，港區內經營及管理機構為臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司，權責機關每年辦理港口設施安全(含管道)檢查並於 104 年 7 月 23 日以中港字第 1040058444 號函請臺灣港務股份有限公司臺中港務分公司檢討修正災害防救業務計畫。 四、針對旨揭列管廠商業已蒐集毒性化學物質運作資料及彙整完整的管線圖資，並採每半年例行性稽查(預計 10 月底前完成)，同時配合環保署邀請專家學者逐年進行現勘輔導訪視及執行場內無預警測試，檢視運作廠商防災應變架構，並提供相關毒化物運作之各項建議，以修正及改善廠商安全管理上的疏失，並強化災害預防應變能量；另為配合行政院強化管線管理作為，業於 104 年 7 月 20 日以中市環衛字第 1040073471 號函請業者，檢討修正毒性化學物質危害預防及應變計畫，並將輔導業者依規辦理及宣導運作廠家應加強毒性化學物質貯槽管線定期檢修，以維護場內運作安全。 經濟發展局： 本局已於 102 年委託地政局完成建置本市自來水及本市轄內公用天然氣事業管線輸儲設備圖管理系統，並提供相關局處公務使用。圖資系統更新由本局每年要	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			求自來水公司及各家天然氣公司提供資料送地政局協助更新。	
05	在治安方面，近期媒體報導，包括主客觀民調顯示本市治安表現有所進步，感謝警察同仁的辛苦、警力與民力的配合，在 104 上半年臺中市民對治安滿意度達 74.7%，比過去大幅提升，原市區滿意度甚至高過原縣區；而且從客觀數據來看，截至 7 月底止，每 10 萬人口刑案發生數及破案率二項治安數據，臺中市在 6 都排名第 2，全國排名第 5，若扣除金門、馬祖、澎湖等離島區域，則本市排名第 2。治安得以提升，要特別感謝張副市長提出的建議：由派出所拜訪里鄰長，透過里鄰加強治安宣導。今天是擴大市政會議，邀集各區長與會，請各區長在宣導免費申裝假牙、10 公里免費公車、社會住宅一萬戶等社會福利措施時，也能一併宣導交通、治安等新措施，讓我們的治安改善，服務也更到位。	各區公所	各區公所： 遵照辦理。	各區公所： 繼續列管
06	交通方面，在林副市長、交通局與警察局的努力下，透過車輛分流已有效改善週末臺灣大道與惠中路週遭交通壅塞的情況，請交通局進一步評估惠新停車場發揮紓解車潮之功用，然而根本解決之道是我們規劃的 MR. B&B 交通改善計畫，搭配轉運站的建置讓交通四通八達。此外，本次提案資料中，交通部補助本市 2,200 多萬購買 10 輛新的公車，這些公車都將行駛於優化公車專用道上，提供民眾更舒適、更便捷的大眾運輸服務。考量本市搭乘公車的市民有一大部分是學生，加上 9 月就是學校新學期的開始，我已請林副市長督導	交通局 警察局	交通局： 一、有關惠新停車場，本局將以立體改建方向進行規劃，擴大停車供給，以紓緩當地停車需求。 二、本市各捷運路線及鐵路路線於規劃設計階段皆已將車站基本轉乘設施納入考量，故後續配合提供轉運站策略規劃。 三、本市已獲交通部公路總局核定補助汰舊換新 10 輛公車，補助經費合計 2,236 萬元，該車輛並已投入優化公車專用道服務，以提供民眾更舒適之乘車環境。另於 104 年 8 月 29 日已由林副市長召開	交通局： 繼續列管 警察局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	各局處做好各項準備和應變工作，務必讓優化公車專用道維持順暢運行。		「優化公車專用道因應開學期間準備及具體作為」府內分工協調會，本局已全力配合開學期間調整公車班次、安排導引人員等因應措施，以因應開學期間大量學生搭乘需求。 警察局： 一、有關臺灣大道大遠百與新光三越百貨周邊交通壅塞案，本局持續編排警(民)力配合交通局公告之管制措施，加強周邊交通疏導，目前已建立管制機制，並要求百貨業者聘請義交人員針對周邊道路加強疏導及實施管制，以有效改善車流壅塞問題。 二、為因應開學期間，對於優化公車專用道安全及運行之衝擊，本局已函發各分局，於開學期間，延長站體周邊學校之交通疏導勤務，維護行人安全，並請所轄各分局加強各站體之安全維護，以確保乘客及優化公車之安全，另如臺灣大道遇有車禍事故，立即派員排除，避免造成壅塞。	
07	為展現行動市府的效能，並傾聽基層的聲音，近期民政局以及各區公所，在臺中各行政區舉辦了九場次的新政說明會。我自己每一場都親自參與，三位副市長和各局處代表，也都輪番上陣，直接面對基層的洗禮。所以，今天我們特別請民政局進行「新政說明會成果與檢討」專案報告，在此我做以下幾點裁示： 一、新政說明會順利辦理完成，已初步達成傾聽地方基層民意的目的。但這並不是結束，而是行動市	本府各機關 民政局 研究發展考核委員會 各區公所 財政局 主計處 建設局	本府各機關： 遵照辦理。 民政局： 一、各場次所提的建議案本局已函請各區公所儘速登錄區政管理系統/市長訪視項下(含裁示事項)，另請本府各承辦機關儘速將辦理情形登錄區政管理系統，倘有最新辦理情形亦請即時於該系統更新	本府各機關： 繼續列管 民政局： 繼續列管 研究發展考核委員會：

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	府走出辦公室的開始。針對各場次說明會，里長、市政顧問及鄉親等所提之建議案，請本府各權責機關，務必重視並儘速研擬辦法，加以處理。 二、民政局、各區公所，以及研考會，則應共同善用「區政管理系統」，做好管考與追蹤。我已經對外公開宣布，半年後，還要再辦類似的說明會。屆時各局處與區里長都得面臨基層民眾的檢驗，也考驗行動市府是否說到做到。 三、我在各場次的說明會，都提到請區長調查由各里長提出三個希望市府協助解決的問題，這些問題必須是市府的權責，並先分辨輕重緩急及可行性。我也將這項工作列為考核區長的標準。市府要強化區長的角色，請各局處協助區長，全力落實基層的請求，請區長要做好服務里長的工作，並做好與里長的溝通，務實擬定可實現的目標(希望)。區層級能直接處理的，就儘速完成；需要各局處協助的，則直接向各局處提出請求；民政局也應從旁協助，隨時幫助區長，做好溝通平臺。 四、我們需要區長扮演起「小市長」的角色，而每個區公所也要能成為「小市府」，這涉及權、錢、人的下放，並要具體反映在明年度各預算項目上，因此，我要請潘副市長召集，民政局主政，找財主機關，以及建設局、環保局等業務重大相關之局處，研定「錢」、「權」與「人」下放區公所的具體做法。 五、在此與各位同仁分享一個觀念：「所有在臺中發生的事情，都是臺中市政府的責任」，因此無論	環境保護局	登錄之，並由本府研究發展考核委員會進行後續列管。 二、本次 9 場新政說明會里長參與度高且現場發言及討論均非常熱烈，將於半年後適當時機再次舉辦。 三、請區長調查各里長三個希望市府協助解決的問題本局業已彙整完畢並陳核中。另本項工作已列入區長考核項目中。 四、本局已於 104 年 9 月 4 日召開由潘副市長主持之「強化區公所職能」會議，邀請本府建設局、交通局、環境保護局等業務重大相關局處一同研商強化區公所職能事項。 研究發展考核委員會： 本會委外辦理 104 年度「臺中市政府施政滿意度」第 3 次民意調查(含蘇迪勒颱風災後復原滿意度)報告書預計於 9 月 14 日提交，本會將依調查結果進行研析並簽報市長。 各區公所： 遵照辦理。 財政局： 有關鈞長指示，由民政局主政邀集財主及相關機關研定「錢」、「權」與「人」下放區公所的具體做法乙節，本局當謹遵辦理。 主計處：	繼續列管 各區公所： 繼續列管 財政局： 繼續列管 主計處： 繼續列管 建設局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	是路平、交通號誌或者螺栓過長等問題，我們都要盡力解決。對於操之在己的部分要積極處理，非市府權責的部分亦應於確認權責後，積極請權管單位處理，並適時對外說明。希望每個局處主管都應站在「市長的高度」去看待業務，做好上行聯繫與下行溝通的作業，並積極協調平行單位（各權責單位）共同解決問題。 六、臺中市面臨的是廣域治理，存在明顯的城鄉差距。同樣的問題也許在原市區可由市府直接處理，但是在原縣區、特別是偏遠地區，就有賴於各區的運作，區政運作正常，就能帶動市政運作正常。社會輿情發達，當災害發生時，政府務必於第一時間做好防救災作業，以回應民情。近期研考會辦理市府對於蘇迪勒颱風防救災的民調結果顯示，滿意度達 7 成 8，在此感謝同仁的努力。然而就市民不滿意之項目也請研考會盡快研析，以作為市府後續改善依據，並請相關局處研擬改善方案。		本處依市長指示，配合民政局等主管機關辦理預算編列事宜。 建設局： 本府民政局於 104 年 9 月 4 日召開強化區公所職能研商會議，會議中針對高空修剪、道路養護權責及搶修廠商執行等意見進行初步討論，本局各權責單位亦將研議公所提出之具體意見研擬策進作為，以達公所得以執行之具體作法。 環境保護局： 本局各區清潔隊於風災期間均派員進駐區公所應變中心待命，配合區長指揮調度，優先處理區級指揮中心案件。各區清潔隊將配合區長施政，接受其指揮。	
08	由於公共工程花費的錢多、但是品質不佳，向來為人所詬病，因此需要更多的政府內控機制，以確保好的品質與效率。我上任後請林副市長督導「公共工程品質推動委員會」，也邀集專家學者提供建議，代表我對公共工程品質的重視，公共工程涉及大臺中建設與市民生活品質的提升，加強工程品質督導也符合市府「廉能、開放、效率、品質」四大目標。感謝林副市長、李副秘書長及研考會對於公共工程品質提升所做	建設局 文化局 教育局 政風處 本府各機關	建設局： 一、有關指示事項第 1 點，本府金質獎推薦書業以 104 年 8 月 26 日府授建品字第 1040190948 號函送行政院公共工程委員會，並經聯繫工程會承辦人員相關資料均已收訖，並經詢問本屆次金質獎初評作業將於 104 年 9 月 15 日開始，本府查核小組分別於 104 年 8 月 18 日及 104 年 8 月 20 日聘請專業委員先行聽取簡報及勘訪外，並已排定 104 年 9	建設局： 繼續列管 文化局： 繼續列管 教育局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	的努力。在此針對研考會「公共工程品質推動委員會第 2 季工作報告」做以下幾點裁示： 一、經查過去市府公共工程未達金質獎推薦門檻，因此我們以獲得公共工程金質獎為目標。在建設局、文化資產處及相關局處的努力下，計有「臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程」、「松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程」及「市定古蹟瑞成堂修復暨再利用工程」等 3 案達金質獎推薦門檻，請執行機關務必掌握工期並加強品質管控；另請公共工程品質推動委員會加強輔導上開主辦機關各項實地評審作業相關演練，以爭取佳績。 二、針對本次簡報中執行率最低及落後件數最高之前三名機關及公所，機關首長務必負起全責，加強督導及協助橫向連繫。尤其像建設局，雖然工程執行案件數相較其他機關為多，但因本身即是工程專業機關，自應較其他機關更熟稔工程運作模式；又如教育局，雖然學校多，工程件數也多，但仍請該二機關首長確實檢討執行績效不佳之原因並研擬改進措施，於第 3 季工作報告時提出比較和分析。 三、本季工程施工查核成績平均為 78.3 分，顯見本市公共工程品質仍有改善的空間，尤其是針對素質不佳、以低價搶標之異常廠商，亦請公共工程品質推動委員會擴大查核量能加強查核，以遏阻不良廠商投機行為，進一步提高本府投標廠商專業素質。 四、本府建設局正積極執行「路平專案」，希望在今		月 10 日進行金質獎簡報預演，將積極努力爭取工程品質最高榮譽。 二、有關指示事項第 2 點，針對執行率低及落後件數較高部份，本局目前已要求各單位落實相關工程管控並定期召開各標案進度控管會議，此外，針對重大工程亦就工程各執行困難處定期召開檢討會議，並配合本局重大工程進度檢討晨會(局長主持)進行檢討及研議改善策略，本局將持續要求各單位，以提升相關執行效率。 三、有關指示事項第 3 點，本府工程施工查核小組截至 104 年 8 月底已辦理查核 86 件工程，並依據工程會標案管理系統之異常篩選功能(篩選條件包括標比較低、歷年查核成績較低、扣點較多等)篩選異常廠商，截至 104 年 8 月底針對異常廠商查核 20 件標案(佔整體查核件數 23.3%)，查核小組將持續針對異常廠商進行查核作業，以提高本府投標廠商專業素質。 四、有關指示事項第 4 點，本局除積極執行路平專案以達今年 125 公里目標外，將積極配合政風處之品質稽查，並確實落實三級品管，以維施工品質。 文化局： 「市定古蹟瑞成堂修復暨再利用工程」金質獎報名資料已於 104 年 8 月 10 日函報本府查核小組，並持續準備作業中。 教育局：	政風處： 繼續列管 本府各機關： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
	年底達成 125 公里，4 年達成 500 公里路平之目標，然而在追求目標達成的同時，工程品質亦同等重要，本人於六月份的市政會議，也要求積極抽查已進行的路平路段之施工品質，請政風處、建設局持續加以落實。 五、為達成「行動市府」目標，行政效率的掌控為首要手段，請研考會務必從嚴管控各項標案辦理期程，適時提出預警通知，機關如有執行困難應事先提出請求協助，若無不可抗力因素，致執行標案連續三個月落後達百分之十以上者，則從嚴究責絕不寬貸。		一、落後原因檢討及改進措施： (一)招標作業問題(招標多次未決)影響工進： 1. 規劃階段：落實先期規劃制度，第一年預算編列以核配規劃設計費為原則。 2. 設計階段：加強審查機制確實檢討標案預算合理性。 3. 建立優良廠商名單：於招標時加強優良廠商之邀標。 (二)變更設計問題影響工進： 1. 尚未發包之工程： (1)要求規劃設計單位確實辦理其他現勘、放樣測量及地質鑽探，減少實地情形與設計不符。 (2)強化設計階段審議作業，例如：校園規劃審議及成功大學基本設計審查等。 2. 已發包之工程：召開工程協調會，必要時邀請專家學者協助審查，以釐清監造與施工單位責任，加速工程推動。 (三)執照申請延誤問題影響工進： 1. 釐清產權問題。 2. 加速水土保持審查。 3. 涉及環境評估案件及早作業。 4. 督促學校隨時追蹤掛件及補件進度。 5. 加強橫向連繫請相關局處協助辦理。 (四)廠商問題(廠商倒閉、施工人力不足、施工材料延宕進場及官司或糾紛等)影響工進： 1. 廠商倒閉：依法催告限期改善，進行現況盤	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			點及經費結算，另發包由其他廠商施作。 2. 施工人力不足及施工材料延宕進場：定期召開工務會議，控管廠商每日出工數及材料送審期程。 3. 糾紛或官司：加強預算書圖審查，以減少爭議，並慎選優良廠商。 (五) 驗收作業問題(多次驗收不符)影響工進：要求監造單位於施工期應善盡監造責任，落實工程查驗，確保與原設計相符。驗收不合格部分與施工單位逐一確認，給予合理時間，並以一次完成改善原原則。 (六) 其他問題(決算延遲、計畫內容變更及標案填報不熟稔)影響工進： 1. 決算延遲：要求主辦單位完成驗收後立即辦理經費結算，並請會計單位協助加速審查。 2. 標案填報不熟稔：加強學校端之教育訓練、增加本局之檢核機制。 政風處： 為確保「路平四年計畫」道路工程品質，本處將督同所屬政風單位，並結合本府道路工程查驗小組機制，加強此類道路工程之查驗，將有關查驗情形另作統計分析數據，於每季提報「公共工程品質推動委員會」以反映各工程缺失面向及路平專案辦理績效，並利後續工程品質及維管實質效益之提升。 本府各機關：	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			遵照辦理。	
09	在原 BRT 轉型為優化公車專用道後，市府將臺中快捷巴士公司改組為臺中捷運公司，然而所謂的交通除了路網、車輛外，還涉及人流與金流，臺中市作為「中都」，應該對交通所衍生的金融功能，擁有自己的規劃，市府正研議發行類似悠遊卡、一卡通的中臺灣電子票證。因此，我已邀請前財政部長呂桔誠參與這項計畫，希望市府擁有新電子票證的主導性，並訂立自己的標準。請張副市長督導交通局、經發局、研考會等積極研議及規劃，讓新電子票證不僅在市場上有立足之地，也成為市民的認同卡，永續經營。	交通局 經濟發展局 研究發展考核委員會	交通局： 本局將配合經濟發展局、研究發展考核委員會設立電子票證公司及本市市民卡之規劃，發展本市之交通金融支付系統 經濟發展局： 本市預擬規劃之電子票證非僅只交通票證功能，以市民卡為出發點包含敬老愛心卡、社會福利補助、行政規費繳交研擬，目前為評估相關資本支出及收益階段，業於 104 年 9 月 9 日檢送「成立電子票證公司所需之支出項」相關資料至研究發展考核委員會綜整相關資料供鈞長評估，期望新電子票證之推出，便利市民生活所需相關服務，在市民認同下，永續經營。 研究發展考核委員會： 一、本會業於 104 年 7 月 2 日、7 月 16 日及 8 月 25 日召開市民卡研商會議，並邀集本府相關機關討論推動市民卡可行之方案。 二、本案目前先以成立電子票證公司之方向為考量，並於 104 年 8 月 25 日本市推動「市民卡」第 3 次研商會議決議，請相關機關就下列議題羅列有關項目於 104 年 9 月 9 日前陳送張副市長： (一)成立公司所需之支出項(經濟發展局)。 (二)每日 iBike 使用人次及公車搭乘人次、iBike 及公車多卡通 Reader 數量(含增加新卡轉換成	交通局： 繼續列管 經濟發展局： 繼續列管 研究發展考核委員會： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			本)、停車費代收費用等(交通局)。 (三)成立公司所需之資訊軟硬體系統(資訊中心) 三、另資訊中心亦正積極洽桃園市政府參訪事宜，以實地汲取該市發行桃樂卡推動之相關經驗。 四、預計 104 年 9 月 9 日將會邀請前財政部長呂桔誠共同研商籌組推動小組名單，俾利後續市民卡推動事宜。	
10	近期南部禽流感疫情回溫，報載嘉義縣已撲殺 6,000 多隻染疫鴨禽，雲林縣也已進行檢疫作業。為防範禽流感疫情擴大，請衛生局、農業局、環保局提早做好因應措施。此外，近期登革熱疫情嚴重，請衛生局配合中央做好防疫工作，並持續掌握相關疫情。	衛生局 農業局 環境保護局	衛生局： 一、禽流感防治：有關 H5N2、H5N8 動物禽流感疫情之防治，本局於 104 年 1 月 12 日至 2 月 7 日期間，針對本市 6 場疫情發生之禽場清場人員計 111 人執行健康監測自主管理，並於 2 月 17 日全數解除列管。目前因應人類疫情，本市之整備情形如下： (一)動物疫情發生場之人員管理：依照「動物流感疫情之人員防治指引」，進行禽處業者、動物防疫工作人員之流感疫苗接種(103 年 10 月 1 日迄今流感疫苗接種率已達 97%)，針對動保處人員(含外包處理之工作人員)、各養禽場等人員的造冊管控，以利動物疫情發生時，能第一時間針對發生場或參與撲殺、防疫工作等人員進行健康監視及衛生教育等防疫工作。 (二)醫療整備：已對本市 1 家傳染病應變責任醫院(衛福部臺中醫院)及 11 家指定隔離醫院，宣導加強通報，並強化醫師對患者疑似症狀及旅遊史、職業史、接觸史等問診。此外，上述醫院防疫物資及本市物資整備皆已備齊，均在安全	衛生局： 繼續列管 農業局： 繼續列管 環境保護局： 繼續列管

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			存量以上。 (三)衛教宣導：配合本市登革熱疫情防治，除函送登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表予民政局、各區公所、教育局、動保處等，以加強社區、校園及養禽場宣導，並於每月第一個星期六「全市擴大清潔日」，請民眾、學校、養禽場落實環境孳生源清除；轄內衛生所防疫人員配合環境孳生源清除宣導禽流感防治、定期接種流感疫苗重要性。 二、本市登革熱疫情：104 年度截至 9 月 4 日止確診個案計 31 例，境外移入 20 例，本土 11 例(皆有南部旅遊史)。本局防疫相關作為如下： (一)病媒蚊密調及孳生源清除：104 年度截至 9 月 3 日止全市已調查完成 831 里次。布氏級數 2 級以上共 20 里(分別為 3 級 3 里、2 級 17 里)，已請本市環保局、各區公所及里辦公室共同加強孳生源清除工作，並完成複查，結果均符合規定。 (二)衛教宣導： 1. 8 月 31 日、9 月 1 日發布新聞稿宣導每月第一週週六訂定為全市擴大清潔日，呼籲市民在上週連日大雨過後應加強清除環境中積水容器。 2. 8 月 28 日起，透過市府 Line 及 LED 跑馬燈等，提供 1 分鐘瞭解登革熱懶人包及呼籲民眾清除住家內外積水容器。 3. 9 月 3 日起，於衛生局網頁設立登革熱防治專區。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			(三)持續進行疫情監測：通報個案於 24 小時內完成疫情調查，48 小時內進行病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，檢驗結果為陽性時，立即協調環保局進行環境消毒。 (四)結合相關局處及公(協)會 1. 已函請教育局轉知本市各級學校，加強校園孳生源清除及學生健康監測，以杜絕登革熱疫情發生。 2. 透過醫師公會及診所協會，宣導醫師看診時加強詢問 TOCC(即旅遊史、職業史、群聚史、接觸史)，若有疑似感染登革熱，應儘速通報，以利進行相關防疫作為。 3. 9 月 3 日召開因應登革熱流行疫情跨局處應變會議：依據衛生福利部疾病管制署新修訂「登革熱/屈公病防治工作指引 2015」修正或新增各局處任務分工並確實依業務執掌督導所轄單位，加強清除孳生源。 農業局： 一、本局(動物保護防疫處)自 104 年 1 月起發生新型 H5N8、H5N2 家禽流行性感冒疫情，經即時啟動各項防疫作為，同年 2 月已撲滅本市疫情，惟 6 月於中南部等地仍有零星案例發生，近日更於屏東縣 1 肉鴨場、嘉義縣 1 肉鴨場及雲林縣 1 土雞場確診新型 H5 亞型高病原性禽流感，為因應秋冬季節候鳥來臨，農業局(動物保護防疫處)亦提高警覺，全面戒備。	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			二、針對年初本市家禽場發生 H5N2、H5N8 亞型禽流感案例，本市即刻成立緊急應變小組，並依緊急應變作業程序進行案例場撲殺清場、屍體處理及場區清潔消毒，另進行半徑 1-3 公里內家禽場疫情調查及半徑 1 公里內家禽場禽流感採樣監測工作，持續監測 3 個月，其檢驗結果均呈陰性。另按照歷年「家禽流行性感冒防疫計畫」進行本市家禽場、寵物鳥、家禽理貨場禽流感採樣監測工作，截至目前為止計採樣監測 1,054 支檢體，其檢驗結果均呈陰性。針對家禽場訪視消毒，截至目前為止，共計 558 場次，家禽理貨場消毒計 36 場次，均未發現可疑動物傳染病情事。 三、對於因應秋冬禽流感疫情農業局(動物保護防疫處)預防整備情形如下： (一)相關宣導：為防範疫病入侵，動物保護防疫處已請各區公所、本市養雞協會宣導轄內養禽業者(會員)加強畜牧場清潔消毒、防鳥圍網等生物安全防疫措施，並加強辦理家禽場主動監測採樣工作，以即時掌握疫情資訊。 (二)有關人力、物資及經費已整備完成：經查本市養禽場目前約有 188 場，倘若發生禽流感案例，已建立市府各級單位橫向聯繫管道，務於第一時間將疫情消弭。 (三)為避免防疫漏洞造成疫情散播，本局已加強宣導飼養 500 隻以上養禽業者，應依規辦理畜牧場登記，並請業者應每日自主觀察家禽健康狀況，若出現產蛋異常下降或異常死亡，請立即	

臺中市政府 104 年 8 月份第 220 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 8 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形	列管情形
			通報農業局動物保護防疫處。 環境保護局： 有關本市禽流感疫情監控部分，104 年 9 月 4 日電話聯繫臺中市動物保護防疫處結果，截至 9 月 4 日止，尚未有禽隻送驗及檢出禽流感確診案例；相關禽流感防疫物資及消毒藥劑整備部分，104 年上半年已採購部分耗材儲備因應；並與農業局及動保處密切聯繫，以備疫情發生時，協助辦理防疫相關消毒工作。	

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

104 年 8 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦 機關	受委託 機 構	研究 主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費 (千元)	辦 理 情 形	執行進度	管考 建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期 研究計畫委託專業服務 案	都發局	財團法人 台灣經濟 研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	7月2日召開第5次期末 報告書審查會議，審查結 果未通過，並於7月31 日提送期末報告修正 稿，後續辦理方式簽辦 中。	落後	請儘速趕辦
								102/12/05	—	103/12/18						
103	003	后里車站周邊地區活化 再利用研究案	都發局	龍樞工程 顧問有限 公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	業於8月31日提送結案 報告書，目前辦理驗收作 業。	落後	請儘速趕辦
								103/02/17	103/03/21	103/08/22	104/06/02					
103	006	市地重劃地區整體防火 間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建 築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	—	—	104/02/28	104/03/31	740	8月26日未通過期末報告 審查，擇日辦理第3次期 末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦
								103/11/20	—	—						
103	011	歷史建築「大里杙保正 集會所」調查研究暨修 復再利用規劃設計	臺中市文 化資產處	許伯元建 築師事務 所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	業於7月29日審查決議 期末報告修正後通過，並 於8月21日送修正後報 告書進行審查。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	7月21日至10月31日進行問卷調查作業。	符合	持續列管
								104/05/21	104/07/06							
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	—	104/12/31	105/02/29	2,250	業於8月31日提交期初成果報告書，預計9月21日召開期初審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17		—						
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於7月10日通過期中報告審查，刻正辦理第2期款撥款核銷作業。	符合	持續列管
								104/04/09	104/04/22	104/07/10						
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於7月3日通過期中審查。並於8月14日完成第2期款撥款核銷作業。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/09	104/07/03						
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於9月2日通過期中報告審查。	符合	持續列管
								104/05/18	104/05/29	104/09/02						
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於7月31日通過期中報告審查，刻正辦理第2期款撥款核銷作業。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/10	104/07/31						
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	—	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於8月10日辦理期中報告審查，並於8月21日提送修正後期中報告書。	符合	持續列管
								104/02/25	—	104/08/21						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	—	—	104/12/21	105/01/15	98.23	業於 3 月 31 日完成簽約。	符合	持續列管
								104/03/31	—	—						
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/12/25	104/06/30	104/11/16	105/03/31	105/08/31	105/12/25	1,446	業於 7 月 17 日完成議價，預計 10 月 22 日提供期初報告書。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17								
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於 8 月 6 日提送期初報告書，並於 9 月 1 日通過期初報告審查。	符合	持續列管
								104/05/11	104/09/01							
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					1,000	業於 8 月中旬辦理第 4 次開標，因無廠商投標而流標，將檢討修改招標文件內容後，重新辦理招標。	落後	請儘速趕辦
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					800	業於 8 月 31 日辦理第 3 次招標公告，預計 9 月 15 日辦理開標作業。	落後	請儘速趕辦
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於 8 月 27 日提送期中報告，預計 9 月 17 日召開期中審查會。	符合	持續列管
								104/03/26	104/05/29							
104	014	臺中市、西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於 8 月 24 日通過期初審查。	符合	持續列管
								104/06/12	104/08/24							

年度	編號	計畫名稱	主辦 機關	受委託 機 構	研究 主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦 理 情 形	執行進度	管考 建議事項
								起	訖	發包	期初	期中				
						預定完成 日期	預定完成 日期			預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
						實際完成 日期	實際完成 日期			實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					1,000	業於8月10日完成簽約。	符合	持續列管
								104/08/10								
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					900	依文化部文化資產局要求將原計畫名稱「牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估」修訂為「牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫」，並重新修改招標文件內容。業於8月10日公開上網招標，8月18日辦理開標，因無廠商投標而流標，將重新辦理第二次招標作業。	落後	請儘速趕辦
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	—	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於8月13日通過期中報告審查。	符合	持續列管
								104/05/14	—	104/08/13						

二、府列管標案

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 08 日 16：13

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
104 年 8 月	293 件(78.55%)	51 件(13.67%)	13 件(3.49%)	16 件(4.29%)	373 件	5 件
104 年 7 月	296 件(80.43%)	46 件(12.50%)	15 件(4.08%)	11 件(2.99%)	368 件	4 件
比較	-3 件	5 件	-2 件	5 件	5 件	1 件

(一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	25 件(53.19%)	17 件(36.17%)	0 件(0.00%)	5 件(10.64%)	47 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	25	10	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 8 月 25 日至豐南國中進行第二次校園規劃設計審查，委員建議再做修正，請建築師加快修正後，安排小組會議審查，目前已申請期程展延。	落後原因： 第二次校園規劃設計審查未過，多位委員建議再做修正。； 解決對策： 請建築師加快修正後，安排小組會議審查，目前已申請期程展延。 1031226 最後修改期程 1041013/1041221 招/決標 1050122/1060808 開/完工
2	102DS11013	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助成功國中至	99,900	68	55	-13		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次	落後原因： 本案因基地內土方開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			建築工程 科第二股	善樓 102 年老 舊校舍整建 計畫硬體工 程						(1) 有關本案工期爭議經承商申請爭議調解，於 104 年 7 月 27 日辦理第 1 次調解會議，預計 104 年 9 月 2 日辦理第 2 次爭議調解會議。 (2) 有關本案第一次變更設計新增項目議價，請承商於 104 年 7 月 31 日前寄達本局秘書室辦理議價程序，查本案承商迄今仍未提送投標文件予本局秘書室辦理議價程序。 (3) 本案於 104 年 8 月 6 日、8 月 7 日進行工區剩餘土石方外運作業，業於 104 年 8 月 16 完成土石方出運作業。 (4) 目前工區進行基礎開挖、接地施作、整地。 (5) 有關本案因工期爭議，致本府管考落後一案，刻正辦理簽修管考期程（結簽呈核中）。	題，承商與建築師涉及工期履約爭議。； 解決對策： 有關本案履約爭議預於 104 年 9 月 2 日召開履約爭議調解案(案號：104029)第 2 次調解會議，履約調解中。 1031210 最後修改期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1051103 開/完工
3	104DD00 010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	20	10	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/31 廠商檢送校園規畫設計審議委員會會議記錄 8/21 廠商檢送第一次修正之校園規劃設計審查報告書，假於 09 月 01 日辦理第二次校園規畫設計審議委員會	落後原因： 7/23 排定第一次校園規畫設計審議委員會；9/1 排定第二次校園規畫設計審議委員會，校園規畫設計審議委員會一般為期 3-4 個月，本校原訂期程期間過短。； 解決對策： 預計申請期程展延。 1040108 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
4	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	20	10	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已完成第一次校園細部設計審議。2.訂於 9 月 30 日前排定第二次校園規劃審議會議期程。	落後原因： 1.土地爭議解決中 (土地需重新鑑界，釐清建築基地)。 2.因受國教署補助，須由國立成功大學進行校審，第二次尚未排定期程。； 解決對策： 1.已督促建築師事務所，在可用建築用地上，加速規劃進度，預計 9 月 10 前完成細部修正。 2.訂於 8 月 28 日前送出管考期程展延修正公文。 1031229 最後修改期程 1041101/1050101 招/決標 1050501/1061001 開/完工
5	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	80,000	20	10	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因增加幼兒園教室及水土保持計畫經費	落後原因： 因增加幼兒園教室及水土保持計畫經費； 解決對策： 促請建築師加快設計進度，因預算增加，擬變更工程期程表。 1031230 最後修改期程 1041015/1041231 招/決標 1050501/1061231 開/完工
6	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國民中學	臺中市立大甲國民中學	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1011025 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			甲國中	校舍拆除整建工程						104.01.13 辦理正驗複驗,驗收合格. 驗收合格後督請監造單位辦理結算. 結算資料尚未補正完成.	1011120/1011225 招/決標 1020130/1040130 開/完工
7	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.綠建築標章待審 2.變更台電供電設計案預審及使用執照圖說變更 3.後續工程結算	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
8	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	91	86	-5		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：1 次 1.外牆貼射出丁掛磚及小口磚。 2.外牆抵石子。 3. RF 上部模板組立。 4. RF 上部鋼筋綁紮。 5.電梯按裝。 6.水電消防配管（GIP 管）。	落後原因： 一、目前正進行第一次變更設計，部分要徑工程無法繼續施作。 二、8 月份天氣不穩定，部份工程因安全考量常停工。； 解決對策： 一、盡速完成第一次變更設計。 二、要求承包廠商增加出工數，盡快趕工。 1030108 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
9	101DS10007	發包工程	教育局/國民小學/僑孝國小	101 年度臺中市北屯區僑孝國民小學南棟教室大樓拆除重建工程	67,500	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1.102.04.29 開工 102.06.11 建管開工，103.4.30 第一次變更設計，103.9.12 第二次變更設計。 2.現況:104.1.16 廠商報竣工，104.1.22 建築師確認竣工,104.2.2	1031001 最後修改期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										初驗，104.3.6 初驗複驗，104.3.31 辦理正驗，104.4.30 完成正驗之複驗，104.7.3 取得路建築標章，104.7.30 工程款結算驗收完成，正辦理建築師勞務採購驗收結算。 3.公共藝術計畫書審查 102.11.26 經文化局同意備查，103.5.29 徵選結果報告書核定，103.8.4 簽約 103.10.15 公共藝術品安裝完成，103.11.21 驗收，104.3.10 完成報告書核定。 4.核定動支標餘款申請櫥櫃設置工程 112 萬 6,315 元整，103.12.25 決標，104.3.20 開工，104.4.21 外聘督導，104.5.2 竣工，104.5.27 驗收完成。	
10	100DS12001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學圖書資訊館暨專科教室新建工程案	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 綠建築標章申請目前流程已於 104 年 8 月 3 日完成整體評定作業。	1030926 最後修改期程 1011118/1011228 招/決標 1020220/1031030 開/完工
11	101DS10053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟 A 棟)	93,600	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 綠建築現場查核已於 8 月 18 日完成，預計九月初取得評定報告書，向內政部申請標章後，即可進行結算。	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招/決標 1011205/1040430 開/完工
12	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子 e 化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 2 月 10 日竣工，104 年 4 月 14 日初驗合格；104 年 4 月 30 日正式驗收，104 年 6 月 3 日正驗複驗衍生缺失，104 年 7 月 17 日正驗第 2 次複驗，刻正修正缺失改善報告	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
13	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次	1000801 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程						第三階段工程 103/10/16 完成驗收，因監造單位就竣工明細與契約數量差異，經本局催辦並扣款，就監造單位提送資料又生錯誤請其釐清說明，已就釐清項目請監造單位督導承商於後續結算改正。已就釐清項目請監造單位督導承商於後續結算改正，已於 104/5/27 日提送結算書，因歷經人員更迭須調案審查，已於 104/6/18 簽辦呈核及會辦學校中，目前二會學校中，預於 104 年 8 月底完成工程結算。	1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工
14	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，104.2.16 發函終止契約在案。 2.於 104.4.7 辦理終止契約後結算清點會勘。 3.於 104.4.17、104.5.8 召開協調會 4.於 104.5.25 調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善 5.全案消防改善業已完成，刻正辦理總機系統測試。 6.後續颱風災損與修繕工程將另案辦理。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
15	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.使用執照於 6/2 取得。 2.綠建築標章於 104 年 3 月 3 日完成第 1 次諮詢，104 年 6 月 16 日完成第 2 次諮詢，104 年 6 月 30 日完成第 3 次諮詢，104 年 7 月 10 完成第 4 次諮詢通過，104 年 8 月 5 日正式掛件辦理評定審查，初評缺失於 8/14 補正完成，目前辦理書審中。	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招/決標 1020116/1030831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3.豐申營造有限公司財務營運不善，目前有 1 件債務移轉存證信函及 3 件法院執行命令假扣押案件。 4.預計 10/30 取得綠建築標章 5.預計 12/31 日完成結（決）算	
16	101DD00001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學（格致樓及行政大樓新建工程）101 年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本局已於 104 年 8 月 27 日函文監造單位督促承商盡速辦理工程結算事宜。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標 1020301/1031231 開/完工
17	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	91	-4		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 （1）104/08/17 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 月 31 日施工日誌資料。（中市教工字第 1040059340 號函） （2）104/08/21 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 7 月 1 日至 104 年 7 月 31 日監造日誌資料。（中市教工字第 1040062421 號函） （3）104/08/17 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送避雷針送審資料。（中市教工字第 1040059334 號函） （4）104/08/18 「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」變更設計工程協調會。 （5）104/08/24 「臺中市大同國民小學活動中心工程委託規劃設	落後原因： 1.本案工程經第一次變更設計辦理完成後，承商亦已依規定辦理本工程預定進度表相關調整事宜，實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:86.45%，實際進度:90.62%) 2.目前由市府教育局工程科與秘書室協助辦理第二次變更設計工程議價作業相關事宜。； 解決對策： 1.本工程擬於標案管考系統執行總期程不變之原則下，請承商積極趕上原預定管考進度。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										計監造技術服務案第二次變更設計」議價會議。 (6) 104/08/28 「臺中市西區大同國民小學學生活動中心興建工程公共藝術設置計畫案」議價會議。 (7) 104/08/28 監造會議(第32次)。 (8) 104/08/01-07 外牆磁磚貼作、屋頂彩鋼施工 (9) 104/08/08-14 泥作牆面粉刷、內牆磁磚貼作 (10) 104/08/15-21 泥作 2F 階梯地板施作、鋁門窗玻璃安裝 (11) 104/08/22-31 水電浴廁配管、鋁門窗玻璃安裝	1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工
18	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	76,749	95	93	-2		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 因變更程序尚未完成，廠商無法進行施作，教育局同意自 104/6/5 起停工，請承包商應依契約規定於停工原因消滅後立即復工。	落後原因： 變更設計尚未完成，准予停工； 解決對策： 8/28 進行第二次變更設計第二次議價開標 1040115 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1040801 開/完工
19	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	91	90	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.3F 外牆洗石子 2.2F 外牆洗石子 3.教室平頂刷漆 4.塔樓頂部鋼瓦施作 5.花台、洗手台、花格磚施作 6.廊道模石子地磚施作 7.斜屋頂鋼瓦施作	落後原因： 經第一、二次變更設計，增加施作工項及數量，需增加工期，以致進度些許落後。； 解決對策： 1.修改管考期程 2.協調廠商積極趕工 1020223 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1021015/1021201 招/ 決標 1030331/1041031 開/ 完工
20	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	58	57	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 教室 1F 底版模版組立及混凝土澆置(4000psi 試體製作 4 組)。 2. 教室 1F 結構放樣及柱筋升層。 3. 教室外部施工架組立。 4. 教室 1F 牆身及頂版、模版及鋼筋組立。 5. 教室 1F~2F 鋼筋及點焊鋼絲網材料取樣送驗。	落後原因： 開工前申辦作業延誤； 解決對策： 工程實際進度 4.85%，已趕上工程預定進度 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/ 決標 1040401/1050915 開/ 完工
21	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第 1 期工程	212,237	95	94	-1		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1.因第 2 次變更設計尚未完成議價程序及人行步道申請認養未完成審查作業,目前營造廠商停工 2.二次變更已於 8/19 審核通過,簽辦議價中	落後原因： 二變簽辦議價； 解決對策： 預計 9/7 進行議價 1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/ 決標 1030101/1040515 開/ 完工
22	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	93	92	-1		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 景觀鋪面施作 管線拉線 水電設備組立安裝	落後原因： 第二次變更設計辦理中； 解決對策： 第二次變更設計辦理中 1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030201/1050131 開/完工
23	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	55	55	0		流廢標次數：3 次，期程修改次數：1 次 已於 104/8/7 復工，惟蘇迪勒颱風來襲，8/8 不計工期，承商甲種圍籬已復原，南向連通走廊既有教室前女兒牆打除，目前進行土方開挖及運棄。預定進度為 1.29%，實際進度為 0.6%	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
24	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	10	10	0		流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 依據 8 月 3 日需求會議紀錄，學校同意備查建築師修改之初步規畫設計圖說，於 8/13 發文臺中市教育局請秘書室協助排定校審日期並送成功大學進行綠建築審議。依臺中市教育局 104 年 8 月 18 日中市教秘字第 1040060705 號函，本校訂於 9 月 3 日下午至教育局進行第 1 次規畫設計審議會議。	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工
25	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	10	10	0		流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 教育局召開本案校園規劃小組第一次審查會議，依小組決議修正報告書內容，31 日本校召開校內校園規劃小組會議審查建築師修正內容後再報教育局召開第二次審查會議。	1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
26	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	10	10	0		流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 校園規劃基本設計報告書業依委員建議事項修正，成大校審預計於 104 年 9 月中旬排定辦理。	1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
27	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社	社口國小西棟及南棟老	120,000	56	56	0		流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次	1040610 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			口國小	舊校舍重建						目前已拆除南棟教室,一切進度尚可	1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
28	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 3 日函送教育局本案之「校園規劃暨都市設計審議規劃報告書(第一次修正)」，8 月 21 日於陽明大樓辦理第 2 次校園規畫設計審議委員會。	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070730 開/完工
29	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1.104 年 5 月 8 日上午 10 點正式驗收。 2.104 年 5 月 29 日前正驗缺失改善完成。 3.104 年 6 月 10 日正驗缺失複驗合格，本案完成驗收。 4.104 年 6 月 24 日點交完成。 5.末期工程款及補助款已於 104 年 7 月 17 日支付完成。	1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工
30	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	93	93	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 一、初驗缺失改善。 二、8/31 辦理初驗缺失改善複查。	1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1041031 開/完工
31	101DS10013	發包工程	教育局/國民小學/篤行國小	BC 棟教室拆除重建工程	55,515	100	100	0		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 1、已完成：104/1/20 完成驗收，已取得使照，3/22 辦理落成啟用典禮，工程款及公共藝術已付款。 2、目前進行：設計監造費已結算，待上級機關核定後撥款。	1030103 最後修改期程 1011001/1011221 招/決標 1020117/1030731 開/完工
32	101DS10036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校	51,300	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理初驗完，8/14 辦理正驗	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				舍整建工程						完畢, 承商預計於 9/4 缺失改善完成	決標 1020301/1040501 開/ 完工
33	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	94	94	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 因辦理變更設計或增加工程數量或項目，目前停工中。代辦機關（都發局）104 年 8 月 19 日中市都廣字第 1040139668 號函同意施工廠商自 104 年 7 月 23 日起停工。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/ 決標 1030201/1050101 開/ 完工
34	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/18 至成功大學召開基本設計審議會，依委員意見修正後，擬於 8/31 前第二次提送校審	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/ 決標 1050901/1070510 開/ 完工
35	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 26 日召開本校第四次校園規畫小組會議，並修正校園審議書圖。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/ 決標 1050901/1070601 開/ 完工
36	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 08 月 25 日辦理第二次校園規劃設計審議委員會	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/ 決標 1051001/1070101 開/ 完工
37	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	73	73	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 7 月 29 日復工，開始拆除	1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/ 決標 1030303/1050520 開/ 完工
38	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	56	56	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 本案承商喬恆營造有限公司 104 年 8 月 1 日正式開工，預計於 105	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										年 7 月 25 日竣工。	1040801/1051101 開/完工
39	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 21 日辦理第二次校園規劃審議委員會（在教育局召開）	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
40	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依校審委員意見修正中。國有財產 824-1 地號使用分區申請補辦編定，請東勢地政事務所協助送件，預計 9/11 第二次校審。	1040527 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
41	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次校審委員意見已修正，資料送審，預定 9 月 11 日召開第二次校審會議。	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
42	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 10 日校園規劃審議、104 年 7 月 31 日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，目前設計單位辦理修正中，預計 104 年 9 月 3 日再進行研商本校規劃設計討論。	1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
43	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104.7.9 提送校園規劃暨都市設計審議報告書，本校於 104.7.15 檢陳教育局安排校審事宜，104.8.10 於教育局辦理第一次校審。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
44	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	87	88	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) 104/07/31 第 39 次監造會議；	1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										(2) 104/08/07 第 40 次監造會議； (3) 104/08/13 牆面防水施工； (4) 104/08/13 空心磚、玻璃磚材料進場； (5) 104/08/18 臺中市政府工程查核； (6) 104/08/21 第 41 次監造會議。	1030201/1050131 開/完工
45	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	78	88	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照：103 中都建字第 01827 號)；核定雜項執照 (1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10.104/01/29 工程外聘委員督導。 11.104/02/09 校舍上樑典禮。 12.104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13.104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14.104/05/15 市政府工程施工查	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										核。 15.104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16.104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。 17.104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。 18.104/07/23 核發水土保持計畫變更設計(第一期)水土保持完工證明書。 19.104/07/29 編配學校地址：臺中市西屯區福聯里7鄰國際街75號 20.104/08/26 完成外電接線：電號07394898506	
46	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	40	56	16		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 基礎工程預壘樁完成72支及微型樁完成88支，預計8/28全數完成，既有北棟校舍裝設41臺冷氣並完成測試	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
47	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	40	63	23		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 完成二樓樓地板灌漿	1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工

(二) 道路橋樑工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 $\leq 5\%$	 5%<落後比率<10%	 落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
件數小計	23 件(71.88%)	6 件(18.75%)	2 件(6.25%)	1 件(3.13%)	32 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側 7.25M 計畫道路開闢工程	58,000	85	75	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本案業經內政部徵審會於 104.08.12 審議通過	落後原因： 因徵收計畫延誤； 解決對策： 經洽詢地政局預定 104.09.02 辦理公告， 將持續趕辦。 1040318 最後修改期程 1040415/1040630 招/決標 1040730/開/完工
2	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里 12-65-6 號道路開闢工程	52,992	70	62	-8		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 箱擋土牆及側溝施作	落後原因： 因連日下雨工地淤泥 無法施工； 解決對策： 俟天氣放晴後增加機械人力趕辦 1021209 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050201 開/完工
3	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	85,378	95	89	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 懸臂式擋土牆施作	落後原因： 樹木移植、變理變更 展延工期中； 解決對策： 已積極協調趕辦 1030305 最後修改期程 1030123/1030129 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											決標 1030731/1040731 開/ 完工
4	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/ 決標 1030410/1030927 開/ 完工
5	102DF00 054	發包工程	建設局/土木工程科/	太平區太平路(中 102-1 線)開闢工程 (自太平一街起至頭汴坑溪止)	60,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 付款中。	1020205 最後修改期程 1020515/1020615 招/ 決標 1020815/1040207 開/ 完工
6	101DF00 305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中港聯外道路 (特 8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算付款中	1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/ 決標 1020501/1031023 開/ 完工
7	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/ 道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	59	57	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/16 開工，施工中	落後原因： 軍方管線預計 7/15 完成； 解決對策： 於軍方遷移完成後儘速進場 1040402 最後修改期程 1040306/1040318 招/ 決標 1040630/1041231 開/ 完工
8	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)	92,487	88	86	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	落後原因： 近期時常降雨，以致工程目前級配整理及 AC 鋪築作業無法順利進行；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											解決對策： 待天候晴朗級配翻曬完成，含水量符合規定後續鋪築 AC 1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
9	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	64	62	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 B0K+195~+235 甲種懸臂式擋土牆牆身混凝土澆置， B0K+090~+130 箱涵右側鋼牆身模板組立及混凝土澆置， B0K+235~+250 甲種懸臂式擋土牆止水牆鋼筋綁紮模板組立及混凝土澆置，臨時排水設置等	落後原因： 連日大雨影響工進； 解決對策： 請承商積極趕工 1040717 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1050530 開/完工
10	102CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三段(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部分)開闢	553,975	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 繳存國庫專戶保管	1030731 最後修改期程 1030509/1031101 招/決標 1031220/開/完工
11	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 22.為達 104 年 4 月 20 日臺中市政府第 203 次市政會議市長指(裁)示事項，以重啟環評，在合乎法定程序前提下，儘早復工之目標，訂於 104 年 5 月 21 日邀集本府相關單位召開加速環評程序推動會議。 23.本府都發局 104 年 5 月 29 日發布實施「變更東勢都市計畫(部分河川兼供道路使用)」，部分公園用地為道路用地(配合東勢-豐原	1030225 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										生活圈快速道路工程)」案。 24.市長訂於104年6月30日邀集林副市長、法制局、交通局、環保局、建設局召開本工程政策會議。	
12	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	70	70	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 徵收計畫報核中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
13	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	栗林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	70	70	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 104年8月20日送徵收計畫書至地政局	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
14	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	86	86	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度83%	1040804 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1041101 開/完工
15	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本府環保局於104年6月3日檢送二階環評範疇界定會議紀錄，已於104年6月11函知廠商自104年6月11起啟動二階段環評調查及評估作業外，並於104年6月22日前依會議結論檢討工期報局憑辦，廠商於104年6月22依會議結論檢討工期報局，於104年6月25日審退補充，廠商將於104年6月29日完成修正報局，104年7月7日簽辦工期展延呈核中。	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
16	099DD00135	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)—中部科學工業園區后里園區—西向聯外道路開闢工程	521,624	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 業已驗收完成，已結案	1020809 最後修改期程 991129/991221 招/決標 1001230/1030415 開/完工
17	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路(溪底路)拓寬工程(0k+000~1k+600)	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 用地已取得	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
18	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廂子巷(廂子路至廂子巷33之13號)開闢工程	79,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 已按進度辦理用地取得	1031126 最後修改期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
19	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	70	70	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已於 104.8.25 移送徵收計畫書，請地政局陳報內政部審議。	1040202 最後修改期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
20	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
21	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景	200,000	83	83	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1040724 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				觀美化改善工程						已於 104.6.24 完成施工便道	1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
22	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	77	77	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承攬廠商已於 104 年 8 月 11 日申報開工	1040702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
23	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案本局已於 104 年 8 月 6 日邀集本府交通局召開檢討確認會議，因尚有部分需修正處，已請顧問公司進行修正，俟確認修正完成後另案核定，進入基本設計階段。	1040625 最後修改期程 開/完工
24	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正辦理水保計畫書提報水利局審查	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
25	103DF00141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	91	92	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.自行車橋吊梁施作 2.上部施作 3.自行車道施作	1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
26	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	81	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第二次派工（派工期限 104/7/20~104/9/18）	1030904 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1041031 開/完工
27	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/	南區大慶街一段 130 巷至	62,000	95	100	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次	1031014 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			土木工程科第二股	德富路打通工程						本府地政局已於 104 年 6 月 17 日辦理發價（全部領取完畢）,用地已取得。	1040305/1040410 招/決標 1040520/開/完工
28	103CF00033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方 8M 計畫道路打通工程	63,000	70	75	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本案業經 104.08.12 內政部徵審會審議通過	1040422 最後修改期程 1040731/1040915 招/決標 1041120/開/完工
29	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街 127 巷~大漢街 147 巷道路開闢工程	79,900	75	85	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 104 年 8 月 12 日修正後徵收計畫書再送地政局	1040827 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1041110/開/完工
30	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流水防道路連接工程	96,015	75	88	13		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 鋼橋油漆、吊索施預力、鋼橋欄杆裝設	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
31	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	59	79	20		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 堤內橋墩基礎、墩柱昇層施作 上構鋼箱橋梁吊裝	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
32	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	78	23		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 停工中，俟環評審查通過，並完成環說書製本及公告程序完成後，再行辦理復工作業	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	4 件(36.36%)	7 件(63.64%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 尚未有相關測試報告未核定及變更設計未完成，尚無法報請竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
2	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 釘樁成果書圖 104 年 1 月 26 日公告屆滿後，已分別於 104 年 2 月 10 日、3 月 31 日完成第一及第二場公聽會，104 年 6 月 2 日辦理協議價購會。6 月 23 日寄送協議價購會會議記錄，6 月 24 日廠商提送徵收計畫書初稿並配合修正。7 月 8 日及 7 月 28 日召開地評會，8 月 19 日決議不提報九德區及自立區徵收，8 月 27 日提報徵收計畫書。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
3	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
4	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工	10,908,000	66	62	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自動收費系統目前均處於細部設計(DDR)送審階段。	落後原因： 廠商提送文件審查進度未依照計畫進行。 ； 解決對策： 臺北市捷運工程局要

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程							求廠商重新檢討並擬定更有效之追趕策略。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
5	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	69	66	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.因綠建築後選證書通過，指勘停工部分原因解除，主維修廠、北駐車廠、洗車場、行政大樓等建築工程陸續興建中。 2.軌道標進場，軌區陸續鋪設。 3.綠建築候選證書審查通過，獲合格級。 4.行政大樓因訓練中心減作於104年8月19日召開都市設計審議變更案大會，經裁示需增加100棵喬木苗木。	落後原因： 1.受410鋼箱梁掉落事件停工影響；2.因細設公司申請建築執照延宕93天；3.103/10/17開工申報延宕78日；4.細設公司未取得G0車站特建，延宕至今(103/04/06日起)；5.關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤372天；3.特種建築影響部分，俟取得後即辦理復工。； 解決對策： 1.依中工處表示，本案施工廠商正辦理工期展延。 2.除因受410事件影響外，其餘停工因素多因細設單位申請建照相關文件延宕所致，將積極與北捷局協調，請其督責細設單位積極辦理。 1040305 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1011003/1011130 招/ 決標 1011231/1071130 開/ 完工
6	104DG00 035	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環 控系統區段 標工程	7,676,000	75	72	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分隔島復舊、橋面板工項施作、 依本局核定交維計畫規定辦理相 關涉及交維工項施作前申請作 業、環境整理等。	落後原因： 因發生工安事故停 工。； 解決對策： 本標已於 104/08/13 復工，其後依相關核 定計畫書規定辦理， 並積極妥善安排施工 順序其期程。 1040313 最後修改期 程 1011207/1020122 招/ 決標 1020315/1071130 開/ 完工
7	104DG00 028	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電 梯/電扶梯區 段標工程	8,377,000	73	72	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.相關計畫書及施工圖說製作及 審查 2.主線段展開分階段道路復 舊作業 3.預鑄 U 型梁生產及吊裝 4.筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊 作業 5.基礎開挖支撐及下部結構 作業（含基礎、墩柱及帽梁鋼筋 綁紮及混凝土澆置） 6.鋼構生產 組立及吊裝 7.懸臂工法梁施工 8.場撐工法施工 9.橋面板施工作 業 10.車站出入口施工 11.BSS 主變電站施工	落後原因： 本標自 104/04/10 至 104/07/04 期間因 CJ920 標發生工安意 外連帶停工，以檢視 相關計畫書及規定是 否符合周全。； 解決對策： 本標自 104/07/04 復 工後，相關作業之進 行將依核定之計畫書 辦理，廠商亦積極動 員及妥適安排工項之 進行。 1040305 最後修改期 程 1011109/1011225 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1020301/1071130 開/完工
8	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，顧問公司已於 104 年 5 月份至本局報告修正作業，並進行報部前置作業中，完成後將再次提報。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
9	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
10	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 104 年 7 月 6 日請專管單位依後續路網工作成果詳列清單檢視備齊文件，另已於 104 年 7 月 22 日召開溝通協調會，已請專管單位依會議紀錄提送備審文件，俟專管單位提送資料後辦理。另藍線專管部分刻正簽辦第二期請款。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
11	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 $\leq 5\%$	 5%<落後比率<10%	 落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
件數小計	31 件(93.94%)	1 件(3.03%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	33 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	95	71	-24		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 為利管線遷移作業與管線單位協調，本工程配合辦理變更設計，並簽辦調整期程。	落後原因： 待中油天然氣管線遷移才有空間可施工。 解決對策： 已協調管線單位，為減少管線單位遷移數量，本工程配合辦理變更設計，並再次簽辦調整期程 1030321 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1040820 開/完工
2	102DD01058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第二分標	150,000	95	92	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 高工路 390 號用戶接管施作中	落後原因： 雨天因素無法施作； 解決對策： 修正雨天不計工期，並請廠商加速施工 1040707 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040831 開/完工
3	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服	10,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 9 月 1 日開標	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				務							1050501/開/完工
4	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程	150,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工
5	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正簽辦公開閱覽事宜中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
6	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	600,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理工程招標相關作業	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
7	099DD00077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 柴油引擎發電機待電機技師公會已函覆釐清，另刻正依再驗紀錄簽報驗收不符規定之減價收受事宜。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
8	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	57	57	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理試挖作業	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
9	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心設備擴建及聯絡管工程委託技術服務	122,635	57	57	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 聯絡管工程:已於6月18日訂約,6月24日提報開工完成趕上預定進度,目前辦理計劃書審查,景賢南路與景賢六路段交維送審及路	1030107 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1041102 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										證核准,8月27日完成景賢六路段,揚水站施作中。 設備擴建工程:已於6月5日召開細設報告第二次審查會,會議結論請設計單位於會議記錄文到後30日內提送修正報告,經委員確認後通過,7月15日細設修正版提送,因市府初審核定預算有下修,須再作調整修正,待市議會核定預算後將與污營科開會研議。	
10	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程施工中	1040514 最後修改期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1050131 開/完工
11	104AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工
12	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	63	63	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 污泥機房1樓牆身混凝土澆置、 管理中心1樓底板鋼筋綁紮、曝氣池鋼筋綁紮、混凝土澆置	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
13	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於104年8月20日決標， 辦理訂約程序中。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
14	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.設計監造委託技術服務於104年8月27日開標。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										2.預計9月初辦理評選。	1061130/1091130 開/完工
15	103DD01131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已請顧問公司重新評估接管效益，並於8月11日回覆營建署，後續將俟基設修正報告送營建署複審核備後，再召開細設審查會。	1030304 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工
16	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	61	61	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
17	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路雨水下水道工程	95,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 規劃設計中	1040424 最後修改期程 1040901/1041006 招/決標 1041015/1071203 開/完工
18	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於8月13日進行開標作業，因得標廠商折數過低，廠商提出說明後，以奉核決標予宏福電纜，已移請秘書室辦理決標公告。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
19	102DD01064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第三分標	98,193	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 雙十路推進中	1030527 最後修改期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
20	102DD01081	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及	152,850	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理正式驗收完成，已結算付款完成。	1031031 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1040305 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				用戶接管工程-第2標							完工
21	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	87	87	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.操作機房二樓牆身組模及鋼筋紮。 2.水電配管、電力人孔手孔清理。 3.防颱準備（防汛進行）。 4.機房區水電配管。 5.揚水站組模。 6.操作機房 RFL 頂版鋼筋組立。 7.機房區 RFL 及 2 樓牆身混凝土澆置。 8.揚水站組模及鋼筋組立。	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
22	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一標工程「臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程」細部設計審查會於 9/1 辦理。	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
23	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於 104 年 8 月 11 日決標予冠成水電，秘書室於 8 月 12 日發文通知廠商繳交履約保證金	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
24	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	55	56	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.整體交維計畫送交通局審查。 2.試挖工程施作。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
25	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	55	56	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前於大墩十四街 140 號、大墩十四街 140 號與大進街路口進行試挖作業	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
26	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	75	78	3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 管徑 500mm 推進工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
27	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	88	91	3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.目前本工程可施作項目已全部施作完畢，剩大墩路 230~288 號及文心路一段 184~218 號用戶接管工程。 2.上述 2 條道路新增交通維持計畫已於 8 月 21 日核備，因交通局新規定，施工前應先提送施工通知單經核備後方可施工。 3.待施工通知單取得後進場施作。	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
28	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滴經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	59	63	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 處理設施區膜濾池 BIF 基礎結構澆置完成、進場車道 0K+050~0K+108.5 牆身灌漿完成，處理池區 B2F 第一次昇層牆灌漿完成。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
29	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	89	93	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 青海路二段推進作業，西屯路二段 208 巷明挖巷道連接管。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
30	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	87	91	4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 污水分支管埋設及用戶接管工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
31	102DD01342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及	143,272	87	95	8		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1030121 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)						機器試運轉測試	1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
32	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	30	40	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 104 年 8 月 20 日決標， 目前辦理訂約成程序中。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
33	103DD01218	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	55	92	37		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第四次派工持續施作中	1030731 最後修改期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工

(五) 水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD 01307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理決算中	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1021121/1040225 開/完工
2	103DD 01028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)	110,366	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/決標 1030212/1040211 開/完工
3	103DD 01209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理結算中	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招/決標 1030714/1040630 開/完工

(六) 公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	23 件(63.89%)	8 件(22.22%)	1 件(2.78%)	4 件(11.11%)	36 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	80	40	-40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，104 年 8 月 13 日專管公司召開第 34 次專業技術協調會，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。尚須檢討是否符合水滄再定位創新、智慧、低碳三方向，刻正要求規設單位提送因應策略及具體作法。	落後原因： 因規劃設計建築構造造價影響樓地板面積之需求疑義，以及檢討是否符合水滄園區再定位方向事宜，須請建築師提出方案並經多次協調方能確認，致管考期程落後； 解決對策： 積極督促規設單位修正設計 1021203 最後修改期程 開/完工
2	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	100	80	-20		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.7 月預定進度:97.4%;7 月實際進度:99.1% 2.本案依北捷頒布土建設計圖說合併，考量作業期程廠商分次提送圖說，G9-1、G9-2 圖說於 104 年 7 月 24 日提送，將於 104 年 9 月 3 日召開審查會。	落後原因： 1.本次標案管考查核點進度應為設計完成(100%)。 2.惟因本案部分設計(捷運設施細部設計)權責屬臺北市政府捷運工程局，自 103 年 5 月起已多次請臺北市政府捷運工程局進行細部

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											設計，至 104 年 6 月 30 日方獲得北捷局核頒之部份圖說； 解決對策： 1.北捷局於 104 年 6 月底轉送部份圖說，已轉請細設廠商整併.2.廠商提出因應方案惟依後續工程工期分階段提送整併細部設計圖說，將依提送圖說召開審查會。 3.正簽辦標案管考期程展延 1030821 最後修改期程 開/完工
3	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	85	74	-11		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 1.A 區 B2F 輕隔間水電配管 2.B 區 B1F 外牆吊線粉刷 3.C 區 B2F 空調吊管焊接 4.鋼構進場（A 區 Line I、J、K） 5.B 區 B3F 過濾桶面配 6.D 區 1F 3D 鋼網牆放樣 7.C 區 3F 樑版組模	落後原因： 1.施工人力不足 2.天候影響 3.變更設計影響施工要徑； 解決對策： 1.要求增派人力，拓展施工工項 2.承商已申請展延工期，刻正簽辦中 1020806 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1041231 開/完工
4	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	20	10	-10		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：6 次 本案規設單位於 104 年 8 月 14 日檢送「有關綠川未來掀蓋後長春公園之親水設施景觀規劃願景說	落後原因： 本案 30%基本設計圖說自 103 年 10 月 27 日提送中央審查迄今尚未審查通過，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										明」資料，業務單位並於 104 年 8 月 17 日專簽本案擬依配合綠川掀蓋變更設計結果向市長簡報事宜。	另經市長指示基地內應預留足夠空間俾配合未來綠川全段掀蓋工程； 解決對策： 本局於 104 年 7 月 23 日召開本案變更設計專案會議，規設單位依決議事項辦理書圖檢討及修正後，體育處已審畢並於 104 年 8 月 7 日核轉中央體育署及工程會審查 1040330 最後修改期程 1041230/1050303 招/決標 1050330/1060731 開/完工
5	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	93	-7		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 (1) 大劇院：升降舞台木地板修改、102 辦公室機櫃結線、吊桿調整、油漆、防火幕頂部及砂槽修改、通往頂棚鋼梯貼保護板、舞台配電箱缺失改善、防火幕樂池側拆架、操控便道缺失改善。 (2) 中劇院：側遮幕軌道安裝、扶手牆預埋鐵件安裝、燈光塔配管、鏡框側板調整、油漆、燈光橋盤至線槽施作、便道下一次側箱體施作。 (3) 實驗劇場：配電箱連接。	落後原因： (1)工程共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響工程進度及全案整體工進。 (2)行政院要求臺中國家歌劇院須於今年完成驗收啟用，請本府協助落實，惟二期主體工程受三期工程施工延宕影響部分，亦將肇致本案擬於今(104)年完成驗收啟用之目標延宕。(3)依契約規定之專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											之問題。(4)工程履約期限為 104 年 7 月 15 日，目前承商已逾期，並連帶影響本劇院工程整體工進。； 解決對策： 工程共同承攬廠商間因私權爭議及專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責之問題，已請傳管理單位管控，並適實提報本局憑辦。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
6	101DK00001	發包工程	都發局/營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	100	95	-5		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 已於 8 月 28 日中市都工字第 10401278181 號函檢送驗收紀錄，驗收程序已完成。	1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040429 開/完工
7	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程結算資料依會計室意見需補正事宜，於 104 年 6 月 23 日中市建築字第 1040077155 號函通知承商限期補正。再送會計室及政風室審查後，並於 104 年 7 月 16 日通知意見修正，依意見辦理補正，惟過程中會計室針對保固金計算方式有疑義，已於 104 年 8 月 12 日邀集會計室及法制等相關單位召開協調會議，釐清確認保	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										固金計算方式及工期部分等疑慮，已會辦會計、政風，刻正陳核中。	
8	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理第一階段初驗缺失改善	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
9	102DP00052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 決算資料修正中	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
10	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	95	91	-4		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 截至 104 年 8 月 31 日止，預定進度 100%，實際工程進度 91.05%。 1.北基地遊客中心（第二階段）：依規約履約中，刻正持續攢趕工進。 2. 南基地(第一階段)工程：103/11/15 竣工，103/12/09 初驗，104/1/15 初驗（複驗）， 104/3/5 正驗，於 104/5/4 辦理正驗（複驗），已於 104/6/2 辦理正驗（複驗）。	落後原因： 施工作業困難(建築物量體為圓形，造成鋼筋綁紮及模版組立困難，另隔間牆部份亦多為弧形，水電配管需先放樣至正確位置後才可以配管，衍生工序增加)及承商現場出工數不足，致工進緩慢及工進落後； 解決對策： 已請承商依核定版趕工計畫趨趕工進中。 1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
11	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市政府警察局局本	1,070,000	88	84	-4		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次	落後原因： 承商反映目前中部地

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				部暨各大隊 興建工程(含 潭子行政園 區整體規劃)						土建 1.A 棟 8FL 樑版鋼筋綁紮、1~5F 門窗工程、5F 輕隔間工程、4F 粉刷工程。 2.B 棟屋突結構體施作、6~7F 門窗工程、6~7F 輕隔間工程、6F 粉刷工程。 3.C 棟屋突結構體施作、6~7F 門窗工程、6~7F 輕隔間工程。 機電 1.B1F 消防泡沫管安裝、線槽安裝。 2.B 棟 7F 線槽安裝。 3.B 棟 1F 排水管安裝。 4.A 棟 2~4F 給水管安裝。 5.A 棟 5F、B 棟 6F、C 棟 7F 輕隔間配管拉線。 4.B 棟 3~4F 空調配線。 空調 1.A 棟 5F 冰水管路施作。 2.B1F 主機房管路施作。 3.管道間冰水管路保溫施作。 4.1F~5F 風管管路施作。 5.A 棟 7F 設備吊子放樣預埋。	區專業技術工人不足 (包含模板工、鋼筋工、裝修工等)，致工程進度略有落後。； 解決對策： 施工承商已提出分項趕工計畫，並於監造單位審核後，刻正加派人力以縮短期程落後。 1020314 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050530 開/完工
12	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區) 國民運動中心工程案	400,000	81	77	-4		流廢標次數：6 次， 期程修改次數：5 次 1. B 區 羽球場鋼骨吊掛工程，並於 8 月 13 日上樑。 2. 8 月 6 日空調設備-熱交換器廠驗，並於 8 月 11 日裝備進場查驗。 3. A 區 R1F、R2F 及 2F 施作 1:3 水泥砂漿。 4. 8 月 19 日空調設備-空調主機廠驗，並於 8 月 25 日裝備進場安裝。 5. 空調 2F 機房施做水管保溫及控制線拉線作業。 6. 1F 隔間牆裝設。	落後原因： 依決標日期核算契約預定竣工日期應為 105 年 1 月，惟系統填寫僅至 104 年 12 月； 解決對策： 預定 104 年 10 月前簽報修正本案管考期程 1030421 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1041231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
13	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	59	55	-4		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝,高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查.	落後原因： 8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查.; 解決對策： 俟校審變更通過後才能申請建照及五大管線完成後，方能復工以利攻進。 1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工
14	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 協助解決工程困難等相關事宜。	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
15	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.104 年 7 月 28 日建築師檢送修正後之預算書報局。 2.因預算書經費仍超過預算約 1 億，後續相關程序無法辦理。104 年 8 月 6 日先行辦理預算書審查會前會。 3.104 年 8 月 17 日召開細部設計預算書圖審查會。	1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工
16	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	378,900	80	80	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期中報告(初稿)，工程預算提高至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億，已	1031215 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										超過議會 80 億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談會廣徵民意確認替代方案後，加速執行。104 年 6 月 9 日議會召開第 4 次專案小組會議。俟大會公決辦理。目前簽辦成立解約小組中。	
17	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	40	40	0		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 1.104 年 6 月 18 日工程開標（第五次），惟因預算尚未通過，故保留決標。 2.臺中市議會 7 月 29 日同意中央補助款 2 億元先行墊付，於 104 年 8 月 17 日續行決標，由港洲營造股份有限公司得標。 3.後續由主辦單位體育處與承商辦理工程簽約事宜，將於 104 年 10 月 8 日辦理開工動土典禮。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
18	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依計畫進行	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
19	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	56	56	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 拆除工程及整地。	1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
20	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 已申報竣工，目前正進行竣工確認。	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											完工
21	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	66	66	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理土方開挖、第四層安全支撐及工地壓密	1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
22	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程 7/3 日決標後流標 將於 9/4 第二次公開招標	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
23	102DP00035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 辦理初驗	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
24	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 依交通影響評估審查意見修正細部設計後辦理審查	1040626 最後修改期程 1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工
25	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
26	103DQ00018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案辦理第一次工程上網招標作業中。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											完工
27	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會「國會議政大樓國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等 4 件工程	58,786	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 8 月 25 日將召開「會史館」、「保全系統」、「地下防水閘門」初步預算書圖審查會議，依會議決議請事務所於 9 月 8 日前依本次會議意見予以修正並提送本府辦理相關事宜。	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工
28	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	56	58	2		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 刻正進行混凝土澆置及鋼筋綁紮	1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工
29	102DQ00003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	66	69	3		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 承商已完成結構體，目前進行鋼梯施作。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
30	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	5	10	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本市體育處於 104 年 7 月 1 日來函說明 104 年 6 月 29 日召開國民	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										運動中心專案檢討會之主席指(裁)示本興建計畫案依原案進行，先行於戲水區移設田徑場，俟田徑場移設完竣後，再於原田徑場興建國民運動中心。 2.104年8月20日檢送104年8月14日召開「本案基本設計階段初審會議」會議紀錄乙份，規設單位應於發文日次日起14日內(104年9月4日)函送基本設計報告書(修正版)、委員意見回覆對照表至本局憑辦。	1060505/1080315 開/完工
31	103DM0006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	30	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 囿於本案水土保持計畫作業審查時程冗長，爰連帶影響建築主體之都市設計審議及建造申請相關作業。 2.市府於104年8月7日同意修改期程。 3.本案「都市設計審議」幹事會議已於8月14日完成審查，全案預定於9月2日送大會委員審查。	1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招/決標 1050719/1060819 開/完工
32	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	71	77	6		流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1.管理中心3F地磚貼作完成。2.管理中心1F牆面油漆、2F牆面油漆、3F牆面油漆完成。 3.水電工程線架施作。4.維護工具室內牆磁磚貼作。	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
33	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	73	79	6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.A棟外牆石頭漆。2.A棟空調施工。3.A棟消防施工。4.A棟輕隔間整理等	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工
34	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/	國軍新田營區新建工程	1,031,812	77	83	6		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次	1020906 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										1. A1 棟屋頂彩鋼施作、內外牆泥作打底、鋁窗、門框安裝。 2. A2 棟 1F 內牆泥作粉刷及油漆、內部絕緣牆面施作、外牆磁磚及抵石子施作。 3. A3 棟牆面彩鋼施作、鋼構防火漆噴塗。 4. B1 棟 2~3F 內牆油漆、1~2F 天花板施作、2F-30*30cm 壁、地磚貼作、屋頂地坪防水層施作。 5. B2 棟 2~4F 內牆油漆、1~2F 天花板施作、外牆磁磚及抵石子施作。 6. C 棟內外牆泥作打底、廁所及屋頂防水施作、鋁窗及門框安裝。 7. D1 棟 1F-EPOXY 地坪施作、2F 牆面油漆、3F 內部泥作粉刷、貨梯安裝。 8. D2 棟 2F-EPOXY 地坪施作、3F 內部泥作粉刷。 9. 基地東北側小棟別 J1、K、L1-1、N 棟牆面泥作放樣。 10. 基地南側小棟別 R 棟基礎結構、H 棟 PF 結構施作。 11. 基地西側小棟別 L1-3 棟鋁窗及門框安裝、外牆泥作放樣、屋頂版防水施作。 12. P 棟屋頂隔熱磚鋪貼。 13. Q 棟內部牆面磁磚貼作、屋頂彩鋼施作、天花板施作、廚房設備進場。 14. 排水溝部分-路邊排水溝結構施作(A1、A3、B、D、P 棟周邊)。 15.a3 棟廁所小便斗及蹲便安裝施工。 16.a3 棟弱電線路拉線施工 17.外管線東區第 1.5 段開挖配管施工。 18.B1 棟 3F 線槽配線施工施工。	1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										19.d2 棟 1F 箱體固定施工。 20.b2 棟 1~3F 給水管道間配管施工。 21.b1 棟 3F 弱電線路拉線施工。 22.B2 棟箱體固定施工。 23.d2.d1 棟弱電線拉線施工。 24.c1.c2 棟 1F 拉線施工。 25.p 棟電氣明管線配管施工。	
35	103DM0003	發包工程	警察局/臺中市政府 警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	69	82	13		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月底最新進度為 1.車道地坪貼磁磚 2.一樓浴室回填混凝土	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
36	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中水滴經貿園區(大宅門)地下停車場新建工程	1,000,000	55	77	22		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 8 月 21 日完成第一次變更設計議價，目前請設計監造單位辦理調整契約單價俟簽訂變更設計契約後，通知承商復工事宜。	1040729 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1070531 開/完工

(七) 環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	95	91	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 6 月 26 日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於 104 年 07 月 13 日起復工。 1.第二期工區土方回填整坡 2.第二期工區回填施作 3.第二期工區土堤工程	落後原因： 為配合環境設施大隊飛灰固化物掩埋需求，辦理停工。原預計 104 年 4 月復工，後因掩埋需求為完成，致時程延後至 104 年 7 月 13 日復工。； 解決對策： 目前第二期工區已於 104 年 07 月 13 日起復工，將辦理管考期程變更並加強進度控管。 1030801 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1040830 開/完工
2	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	84	84	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、北區 D 工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗； 南區：廢棄物挖掘搬運；機關八工區：尚未進場施作。2、廢棄物開挖量為 819,766B.M3，清運量累計清運量 293,268 噸。3、環境監測作業累計施作 22 次；5、本所於 8 月 11 日辦理第 26 次現地督	1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										導。6、本月月會於 104 年 9 月 2 日召開。7、於北工區 D 區近環中東路區塊於 104/8/5 發現散發刺鼻異味之不明廢棄物及疑似沾有爐石之混凝土塊，已於當下封鎖現場並停止開挖該區塊，於 104/8/11 施工單位及監造單位分別委託檢測機構共同取樣，本所於 104/8/18 召集環保局、地政局會勘，將依環保局指示事項辦理新增項目取樣。	
3	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	70	70	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 104 年 5 月 18 日申請第一期款請款作業，並於完成撥款事宜；另依據規劃進度執行工作。廠商於 104 年 7 月 31 日提送期中報告初稿，本局於 104 年 8 月 19 日辦理期中報告審查會議。	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(37.50%)	3 件(37.50%)	2 件(25.00%)	0 件(0.00%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	86	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 7 月 8 日承商提報現階段（不含微氣候裝置及植栽工程等）施作完成，已簽奉准由機關派員辦理分段查驗事宜。	落後原因： 因主場區微氣候裝置未經機關通知先行施作，爰應重新檢討進度表。 解決對策： PCM 及設計監造單位已提出重新檢討進度表，因提送版本仍尚有相關疑異處，擬召開檢討會議研議。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
2	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	65	59	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 公 138、公 139 及公 51 之滯洪池施作。	落後原因： 氣候裝置及植栽調整待機關評估確認； 解決對策： 俟評估結果辦理後續變更作業 1040303 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1060630 開/完工
3	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水滴經貿園區細公 3 新闢	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1030613 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				公園工程						8月27日正式驗收	1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
4	103DF00288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於104年7月31日完成正式驗收，將續辦工程決算付款事宜。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
5	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程於104.8.5申報竣工， 104.8.27至現場核對工程項目及數量，確認無誤後辦理驗收作業	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
6	103DF00175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約辦理中	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工
7	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 已提送修正版徵收計畫書予地政局轉呈內政部，預定104.09.09(三)召開廣6用地審議(內政部)。	1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
8	103AF00028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算付款中	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	3 件(50.00%)	2 件(33.33%)	1 件(16.67%)	0 件(0.00%)	6 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	67	58	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 4 月 6 日辦理工程停工。	落後原因： 本案於 104 年 4 月 6 日由委辦機關觀光旅遊局辦理工程停工。 解決對策： 已請設計單位整體檢討規劃方向暨場館定位，俟完成規劃後辦理後續事宜。 1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工
2	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 31 日正式驗收合格，決算簽辦中。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	78	75	-3		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 本月現地施作工項如下：1.木料骨架安裝。2.消防設備安裝。3.木料修補。4.屋桁新作。5.第 3~6 材料加工組裝及兩底銅板瓦屋面施工作業。	落後原因： 因近期豪大雨，以致工區無法全面施工，致使影響工程進度期程； 解決對策： 已要求承包商增派人員及機具進場趕辦施工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050115 開/完工
4	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	62	62	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. III 區 2F 樑模版組立。 2. I、II 區筏基處工作面清理。 3. I、II 區筏基防水層施作。 4. 戊梯土方回填。	1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工
5	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正研擬相關招標文件，預計於 9 月 31 日前完成上網招標工作。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
6	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	30	40	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案訂於 104 年 9 月 2 日議價	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工

(十) 重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 $\leq 5\%$	 $5\% < \text{落後比率} < 10\%$	 落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
件數小計	14 件(48.28%)	5 件(17.24%)	7 件(24.14%)	3 件(10.34%)	29 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 104 年 3 月 9 日續行開標並決標，承包商於規定時間內完成繳納履約保證，於 104 年 4 月 2 日簽告採購招標決標文件，並於 104 年 4 月 29 日經奉核同意，104 年 5 月 27 日機關與廠商簽訂契約書用印事宜，預定於 104 年 9 月底開工。	落後原因： 拆遷補償作業延誤。； 解決對策： 請廠商加強宣導及溝通針對拆遷補償儘速辦理。 1040327 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1040715/1061005 開/完工
2	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	100	87	-13		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 80%	落後原因： 十四張圳箱涵影響 3A1 橋台基礎施工，辦理變更設計； 解決對策： 十四張圳箱涵及 3A1 橋台基礎均已施工完成，增加工期主辦機關簽辦中 1030618 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1040520 開/完工
3	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工	1,263,744	91	81	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 64%	落後原因： 因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程(B 標)							埋設，但因受瓦斯管線材料埋線時程延宕及台電公司管線遷移影響造成施作延宕。； 解決對策： 1.儘速催促相關管線單位進場施作。 1030724 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1040929 開/完工
4	102DR00004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第二標	1,112,168	77	68	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.雨水下水道工程施工 2.共同管道供給管工程施工 3.整地工程---坵塊整地土方回填 4.道路工程---路側 L 型擋牆施工	落後原因： 因區內部份區域尚有文化遺址需搶救發掘完成後始能施做，另因都市計畫變更，部分暫無法施做，導致工作面無法全面拓展。； 解決對策： 目前文化遺址已請文化局代辦相關發包執行，已請文化局儘速趕辦，另都市計畫變更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1050815 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
5	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第 14 期市地重劃第四工區工程(A 標)	1,355,209	95	88	-7		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 82%	落後原因： 1.后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，交維改道未能如期交付，影響後續工進推展。； 解決對策： 1.目前已督促承包商完成工區周邊既有道路管線探挖並將探挖成果提報，專管單位亦分別辦理松竹路、后庄路各管線單位協調配合遷移事宜，同時積極協調自來水公司辦理管線遷移。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
6	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	95	88	-7		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 83%	落後原因： 1.后庄路經現地試挖及套繪，新設 ψ200 及 ψ300 污水管、排水箱涵與既有 ψ800RCP 自來水管衝突，現地無法施作。； 解決對策： 1.專管單位辦理各管線單位協調配合遷移事宜，並積極追蹤後續辦理情形。 1030624 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1011015/1040503 開/完工
7	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	落後原因： 近期時常降雨，以致工程目前級配整理及 AC 鋪築作業無法順利進行； 解決對策： 待天候晴朗級配翻曬完成，含水量符合規定後續鋪築 AC 1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
8	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工進度 98.48%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 目前停工中，待變更設計簽辦完成立即復工 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
9	102DR00008	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第三標	642,660	70	64	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.人行道工程。 2.污水工程。 3.道路排水溝工程。	落後原因： 因區內部份區域尚有文化遺址需搶救發掘完成後始能施做，另因都市計畫變更，部分暫無法施做，導致工作面無法全面拓展。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											目前文化遺址已請文化局代辦相關發包執行，已請文化局儘速趕辦，另都市計畫變更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1051015 開/完工
10	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 98%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 預計 10 月份簽辦完成 1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工
11	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)	1,470,318	95	90	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 87%	落後原因： 外管線單位(欣中公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲。； 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030829 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工
12	099DD00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收，專管於104年3月26日提報初驗缺失改善完竣，於104年4月10日辦理驗收複驗合格，本局訂於104年4月28日辦理正式驗收，於104年5月12日函請廠商將正驗缺失改善，廠商於104年5月18日提送正驗缺失修改完成資料予監造單位及專案管理單位審查，於104年6月10日再函報本局辦理複驗事宜，本局於104年6月15日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，廠商將正驗缺失改善完竣專管於104年6月22日再函報本局辦理正驗複驗事宜，本局於104年7月9日及104年7月13日分兩階段辦理正式複驗，因驗收時新增缺失（景觀及綠美化工程）請廠商改善再複驗，僅訂於104年8月12日辦理新增缺失複驗，廠商將缺失改善後提送本局，原則同意准予驗收。	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工
13	102DR00009	發包工程	地政局/重劃科/重劃科第二股	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	63	59	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.雨水下水道工程施工 2.共同管道供給管工程施工 3.整地工程 4.道路工程	落後原因： 因區內部份區域尚有文化遺址需搶救發掘完成後始能施做，另因都市計畫變更，部分暫無法施做，導致工作面無法全面拓展。； 解決對策： 目前文化遺址已請文

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											化局代辦相關發包執行，已請文化局儘速趕辦，另都市計畫變更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 1020819 最後修改期程 1021115/1021215 招/決標 1030415/1060415 開/完工
14	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第二工區工程	1,288,756	93	89	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 86%	落後原因： 受環中路一段南側、崇德路三段第三階段交維試挖相關管線影響無法進行施作。； 解決對策： 陸續催促相關管線單位進場施作。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
15	102DR00026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	88	86	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 道路工程,人行道工程	落後原因： 因天候影響道路工程、人行道工程施工。； 解決對策： 本局已責請監造單位督責施工廠商積極推展全區工作面，以提升工進 1040803 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1020605/1020815 招/決標 1020930/1041130 開/完工
16	102AR00012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13 期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
17	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 8 月 1 日辦理第 3 次事業計畫公聽會事宜。	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
18	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	91	91	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 92%	1040515 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040927 開/完工
19	102AR00011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14 期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
20	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三區工程	1,623,778	77	77	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 55%	1040115 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1050106 開/完工
21	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地	26,140	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				籍整理及土地分配委託專案管理服務案						二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。	
22	101DR00035	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第一標	1,416,494	61	61	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.雨水下水道工程施設。 2.污水下水道工程施設。 3.污水用戶管施設。 4.道路側溝工程施設。 5.共同管道工程施設。	1031225 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1050630 開/完工
23	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.於 104.8.31 召開 104 年 8 月份月例會。 2.續辦抵價地分配相關作業(先行準備辦理抵價地分配說明會所需資料)。 3.於 104 年 7 月 28 日起至 8 月 26 日止辦理公有土地分配結果公告作業。 4.辦理發放水湳機場北側區段徵收建物補償費及自動拆除獎勵金等發放相關作業。 5.辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於 104 年 1 月 23 日向最高行政法院提起上訴，並於 104 年 2 月 11 日完成上訴理由書提送作業。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
24	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府水湳經貿園	999,062	89	90	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1040603 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			土木工程 科第一股	區區段徵收 工程第 4-2 標						進度 88%	1010930/1011203 招/ 決標 1011231/1041213 開/ 完工
25	102DF00 151	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第三工區	401,095	82	83	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中	1040626 最後修改期 程 1011130/1020124 招/ 決標 1021015/1050130 開/ 完工
26	102DR00 019	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第二工區	1,228,260	77	80	3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 施工中	1040814 最後修改期 程 1011001/1011024 招/ 決標 1020131/1050406 開/ 完工
27	102DR00 032	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滴經貿園 區區段徵收 工程第 6 標 景觀暨機電 工程	1,537,184	66	69	3		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 實際進度 39%	1040603 最後修改期 程 1020731/1020830 招/ 決標 1031031/1050113 開/ 完工
28	103DF00 329	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區	524,331	74	83	9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1030704 最後修改期 程 1030409/1030709 招/ 決標 1030829/1050126 開/ 完工
29	101DR00 034	發包工 程	地政局/重 劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 區內橋梁暨 西川二路下 方回流溝改 建為生態景 觀渠道工程	894,030	75	87	12		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 第一號橋:鋼構意象銲道整理。 第六號橋:鋼構意象銲道整理。 第七號橋: 1.橋台胸牆混凝土澆置。 2.橋台胸牆混凝土澆置。 生態景觀渠道工程:生態景觀渠道 擋土牆混凝土澆置。	1020118 最後修改期 程 1011130/1011230 招/ 決標 1020630/1060131 開/ 完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財物及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	162 件(98.18%)	1 件(0.61%)	0 件(0.00%)	2 件(1.21%)	165 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 103 年區民團體意外險	12,500	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 7 月 8 日履約並驗收完畢	1030513 最後修改期程 1030505/開/完工
2	103AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	103 年「臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫」	14,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成撥付第三期款	1030109 最後修改期程 1030120/1030128 招/決標 1030731/開/完工
3	103AR00004	財物勞務採購	地政局/資訊室/	本局及所屬各地政事務所地政整合系統 WEB 版後續資訊相關軟硬體擴充計畫	36,500	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 全案已完成核銷結案。	1031219 最後修改期程 1030930/1031030 招/決標 開/完工
4	103AP00126	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	103 年清潔車輛裝置後處理器購置及運行維護計畫	15,000	85	100	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 8 月 12 日完成結算付款作業。	1031021 最後修改期程 1030601/1031115 招/決標 開/完工
5	104AM00029	財物勞務採購	警察局/刑事鑑識中心/	臺中市政府警察局 DNA 實驗室建置-	10,700	40	100	60		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 7 月 30 日辦理驗收	1031230 最後修改期程 1040531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				分析儀器設備採購案							
6	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	75	60	-15		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 104/07/14 地政局評議委員會審查通過，於 104/08/21 收到地評會函文，並於 104/08/28 將徵收計畫書函送地政局代轉內政部審查。	落後原因： 地價評議委員會未如期召開導致延誤後續進行； 解決對策： 積極趕辦徵收計畫書送至內政部審查 1040126 最後修改期程 1040731/1040831 招/決標 1040930/開/完工
7	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	70	55	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商業已於 104 年 1 月 30 日依約檢送工作計畫書。 2.104 年 2 月 26 日府授都計字第 1040044252 號函辦理第一期補助款申請。 3.業已於 104 年 3 月 25 召開第 1 次工作簡報會議。 4.規劃單位 104 年 4 月 2 日提送修正後工作計畫書。 5.104 年 4 月 8 日提送工作計畫書（修正版）同意備查。 6.104 年 4 月 29 日檢送公告徵求意見圖。 7.104 年 5 月 21 日召開第 2 次工作簡報會議。 8.104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意見。 9.104 年 7 月 28 日召開本案第 3 次工作簡報會議。 10.104 年 8 月 13 日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。	落後原因： 依契約規定 104 年 1 月 30 日檢送工作計畫書，因 2 月適逢農曆春年，故本案於 104 年 3 月 5 日召開工作計畫書審議，後續並配合委員意見及內政部第一次進度報告會議(104 年 3 月 12 日)進行修正，並於 104 年 3 月 26 日召開本案第一次工作簡報會議確認相關內容，規劃單位於 104 年 4 月 2 日檢送工作計畫書修正版，依契約規定應自機關交付工作計畫書修正版備查通知(104 年 4 月 8 日)起 180 日曆天內提送期中報告，故規劃單位刻正依契約期程執行中(預計 104 年 10

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											月 4 日前提出)。； 解決對策： 依合約規定請規劃單位加速辦理 1031229 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1040813/開/完工
8	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	10	5	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.設計監造單位業以 104 年 07 月 06 日成甲興字第 104005 號函提送服務實施計畫，已函復設計監造單位同意核定。 2.設計監造單位業以 104 年 7 月 31 日成甲興字第 104007 號函提送基本設計及規劃報告，刻正簽辦基本設計初審事宜，目前會辦社會局。	落後原因： 尚未完成基設書圖核定； 解決對策： 刻正簽辦基設初審作業當中，目前會辦社會局 1040413 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050731/1060531 開/完工
9	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行 104 年市政宣導月刊—臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 8 月 28 日依約規劃、設計刊物並發行 9 月號。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
10	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	70	70	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 服務持續辦理中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
11	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 104 年度充實愛心食物銀行採購	12,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 8 月 29 日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
12	104AL00051	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	「臺中市精密機械科技	19,150	20	20	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1040810 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				創新園區勞工育樂中心委託營運管理」採購案						1.於8月6日完成招標文件簽核。 2.原預定於8月18日上網公告，惟會計室表示105年經費未編列預算，待確認經費來源後再行辦理後續採購招標事宜。	1041031/開/完工
13	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
14	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.104.08.06辦理管理查核會議。 2.於104.08.21辦理期中報告審查會議。3.辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。4.依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工
15	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.104年8月4日辦理「臺中市政府智慧節電計畫推動管考工作聯繫會議」，會中討論節電措施之預估節電量目標規劃與管理、增列其他有效節電計畫及智慧節電計畫績效考核方式。 2.持續彙整臺中市加入全球市長聯盟行動項目及轉換臺中市溫室氣體盤查資料為GPC格式。 3.104年8月12日以「城食森林」為臺中市申請ICLEI變革性行動計畫題目，完成登錄計畫資料至ICLEI登錄平台。 4.104年8月14日完成辦理「臺中市低碳城市綜合指導規劃研究」期初專家諮詢會議，邀請5位專家討論「臺中市政府機關責任減碳量分配原則」、「臺中市行動計畫建議」及「臺中市行動計	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										畫優先序及後續推動建議」等三項議題，彙整專家寶貴意見作為後續研究的參考。 5.104 年 8 月 17 日完成辦理本計畫期中報告審查會議。 6.104 年 8 月 19 日完成辦理本計畫第二次契約變更議價，議價金額為 69 萬元整。 7.104 年 8 月 21 日派員列席臺中市環保局氣候變遷調適計畫第二專家學者顧問團隊會議。	
16	103AK00042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
17	103AK00054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.每月巡迴訪視。 2.輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3.辦理新點試辦輔導。 4.辦理據點評鑑輔導。 5.辦理各項專案活動。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
18	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 104 年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 103 年 7 月 9 日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
19	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104 年 7 月份廠商代收停車費件數有 1,073,176 件，代收金額為	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										38,620,576 元，代收手續費為 4,250,722 元，業於 104 年 8 月 27 日簽奉核可，刻正辦理 104 年 7 月份支付勞務費事宜。	
20	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 社區保母系統業已送件辦理第二季部份核銷，契約變更辦理中。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
21	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年南屯文山等 5 區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月份契約價金已支付，無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期程 1031229/開/完工
22	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南 B 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 7 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1223 公噸、採按月付款計請領清運服務費 780,000 元。 二、104 年 8 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
23	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/28 召開期中報告審查會議	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工
24	104AP00034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理	104 年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 二期至 8 月 29 日止計完成 87 里	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股								
25	104AP00 043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	104 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月 5 日完成期中報告審查，依委員意見修正後授權業務單位確認後通過。2.8/28 辦理地下儲槽法規說明會。3.8/14 上下午各一場土推小組會議	1040202 最後修改期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
26	104AP00 062	財物勞務採購	環保局/東南區清潔隊/	104 年度清淨市容擴大大路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工
27	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.於 103 年 12 月 29 日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理驗收、請款；7 月份款項已支付，8 月份請款已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工
28	104AP00 093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104 年度廢棄物清運車輛採購	11,400	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 6 月 26 日完成簽約，目前廠商履約中。	1040108 最後修改期程 1040501/開/完工
29	104AP00 103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104 年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.目前戶外觀摩研習活動已由本市各區公所辦理，並請本局各區清潔隊協助各項事宜。 2.於 104 年 7 月 24 日函告富彙旅行社，變更契約部分工作期程；並於 104 年 8 月 10 日函告新亞裕旅行社比照辦理。餘依契約書內容規定辦理，進度無落後。 3.所有觀摩活動預計於 104 年 11	1040130 最後修改期程 1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										月底前全數完成。	
30	104AP00126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前依契約執行中	1040508 最後修改期程 1040701/1041001 招/決標 開/完工
31	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016 臺中市跨年晚會活動	12,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 12 日場勘跨年場地，8 月 18 日群健報告跨年卡司規劃。	1031229 最後修改期程 開/完工
32	104AT00023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	36,385	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.104 年 8 月 13 日召開「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」服務實施計畫書審查會。 2.104 年 8 月 14 日召開「中臺灣影視基地新建工程」第 2 次需求確認會議，並於 8 月 17 日函發會議紀錄，後續將請規設團隊提交修正後圖說由專案管理單位核轉本局確認。	1040410 最後修改期程 1040430/1041231 招/決標 1050430/開/完工
33	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 104 年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月份月報交付完成	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
34	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付款	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
35	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成	31,228	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				人日間托育中心							
36	103A728002	財物勞務採購	大雅公所/民政課/	生命藝術館內部骨灰<骸>存放設施工程	15,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 驗收合格	1040317 最後修改期程 1031031/開/完工
37	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 7 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 8 月 21 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
38	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原副都心規劃內容業於 104 年 8 月 24 日進行專案報告，本案刻正配合修正公開展覽草案計畫書圖	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
39	104AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104 年度採購消毒車 12 輛	14,640	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件規畫中	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
40	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
41	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 8 月 24 日上網公告招標，預計 9 月 22 日開標。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
42	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 7 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。 二、104 年 8 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
43	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104 年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1040108 最後修改期程 1040610/開/完工
44	104AP00117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104 年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
45	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7/31 業已完成第一次交貨,9/1 刻正辦理第 1 次驗收,預計 9 月付款。	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
46	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104 年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年度 7 月份符合本府要求之服務指標（服務水準、等候接聽掛斷率及離職率）及環境清潔作業，依規支付營運委外費用及環境清潔費用 2,144,446 元。	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工
47	104AG00016	財物勞務採購	交通局/公運處/營運管理課	2015 臺灣燈會主題公車行駛計畫	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 以於 104 年 8 月 15 日完成結算付款事宜。	1040203 最後修改期程 1040217/開/完工
48	104AJ00014	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2015 臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 104 年 7 月 23 日決標，賡續辦理後續履約管理相關事宜	1040720 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				行銷宣傳勞務案							
49	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.辦理 104 年度居家服務委託方案評鑑計 14 場次。 2.辦理居家服務委託經費第二季核銷請款。 3.持續提供失能長輩居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工
50	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/25 決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,累計通報量 1386 案 3.完成第 2 季核銷	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
51	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 104 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月份轉運費已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
52	103AG00036	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	臺中市 103 年智慧型站牌建置計畫	13,998	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 最後分批請款中	1031212 最後修改期程 1030815/1030905 招/決標 1040228/開/完工
53	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 水滴經貿園區開發再定位第四次專案會議於 104 年 8 月 19 日下午 13：30 分惠中樓 901 會議室召開，簽辦會議紀錄中。另預定 104 年 9 月 11 日下午 2 時張副市長視察水滴經貿園區，各相關局處配合辦理。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
54	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦	臺中市新移民家庭服務中心實施計	19,179	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行各項業務個案管理、家訪、	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			女及兒少福利科第二股	畫						電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 104 年 1-7 月共服務 29,385 人次。	決標 1040715/開/完工
55	104AD00008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 2 學期例假日暨 104 年寒假安心午餐聯合招標	77,767	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/26 完成安心餐券驗收	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
56	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.104 年 8 月 6 日資格標開標。 2.104 年 8 月 13 日辦理評選會議，其會議結果艾奔康工程顧問股份有限公司為優勝廠商。 3.104 年 8 月 27 日辦理議價。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
57	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
58	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容執行本計畫。	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
59	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約內容規劃方案及執行，廠商於 8 月 13 日函送補正文件，8 月 18 日完成經費動支。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
60	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心（市區、大甲與大屯中心）	12,982	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 共服務 23,853 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
61	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度防水透氣雨衣	18,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 4 月 27 日決標，5 月 4 日簽約，5 月 18 日-21 日套量完畢，持續履約中。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
62	104AO00007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104 年打造多功能檢驗室專案計畫	21,600	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商交機安裝進行中。	1031225 最後修改期程 1040615/1040915 招/決標 開/完工
63	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前依契約執行中，本案依規定業於 7 月底提送期中報告並於 8 月 19 日召開期中審查會議	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工
64	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	70	70	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、二行程機車汰舊補助審查作業（包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業）1382 件。 二、烏賊車檢舉案件 2527 件。 三、烏賊車檢舉照片複審 8 場次。 四、定檢明信片印製及寄發（件數）149,551 件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
65	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040615 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工
66	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 11 日執行 2 處含硫油品檢測作業，8 月 13 日辦理清潔科教育訓練 1 場次，8 月 17 日辦理期中審查會議，8 月 20 日配合環保署執行施工機具排煙檢測，8 月 25	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										日辦理工作檢討會，符合契約規畫進度。	
67	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/	臺中市南 A 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 7 月份南 A 區垃圾運垃圾噸數共計 444 公噸、採按月付款計請領清運服務費 395,000 元。 二、104 年 8 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
68	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 7 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 8 月 21 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
69	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已完成 OTOP 清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2.已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3.已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4.104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。 5.104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
70	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				案-南區							
71	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 項次一、三已於8月13日變更契約完成，8月27日辦理第一次查驗。 項次二已於8月24日變更契約完成，廠商於8月25日來函申請驗收。	1040504 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工
72	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂於104年9月1日召開第12次工作會議	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
73	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.104.7.8 工程會函復「原採購案如未將廠商對於「區段徵收」之履約能力納入考量，其後恐難以變更契約方式修正委託項目，由原得標廠商續辦」 2.104.7.17 就本案原委辦情形補充說明再請示工程會。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
74	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案依北捷頒布土建設計圖說合併，考量作業期程廠商分次提送圖說，G9-1、G9-2 圖說於104年7月24日提送，將於104年9/4召開審查會。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
75	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案，於103年12月18日與民間機構中華民國對外貿易發展協會簽訂契約，特許年期	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										15 年。另臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案因臺中市水湳國際會展中心為配合水湳再定位整體規劃設計稍有變更，與原簽定契約內容有所不同，後續將討論修約內容。	
76	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 8 月 11 日上午 10 時於本府召開「區域網絡整合輔導」第一次模組審查會，針對業者所組合出來體驗路線之主題、市場及行銷性進行審查。 (二) 8 月 11 日下午 2 時於日祥生機園地辦理「第 11 次產業合作工作會議」邀請胡家紋老師至現場與業者分享媒體行銷經驗。 (三) 8 月 18 日上午 9 時於本府辦理輕鬆「益」「夏」體驗嘉年華活動宣傳記者會。 (四) 8 月 21 日上午 9 時於本府辦理「第 12 次產業合作工作會議」邀請謝美蓮老師至現場與業者分享產業宣傳行銷相關經驗。 (五) 8 月 21 日上午 10 時於本府召開「區域網絡整合輔導」業者說明會，向業者說明模組組合方式與效益，並協助媒合不同類型店家進行合作。 (六) 8 月 25 日上午 10 時於本府召開「區域網絡整合輔導」第二次模組審查會，針對業者說明會後組合出來體驗路線之主題、市場及行銷性進行審查。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工
77	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										點（配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定）專案通盤檢討案」分別於 104.7.28 及 104.7.30 公告實施。「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8 月 21 日公開展覽結束，案件單純部分業已提 103 年 9 月 19 日臺中市都市計畫委員會第 37 次會議審議通過，並經 103 年 12 月 25 日內政部都市計畫委員會第 1 次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變 12 案配合柳川排水治理計畫調整自 104.7.22 起再公開展覽 30 天，刻正彙整陳情意見，後續將依規函送內政部廢續審議；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103 年 11 月 6 日召開第 1 次專案小組會議、103 年 11 月 27 日召開第 2 次專案小組會議、103 年 12 月 16 日召開第 3 次專案小組會議、104.2.12 市都委專案小組第 4 次會議、104.3.6 市都委專案小組第 5 次會議、104.3.13 市都委專案小組第 6.7 次會議聽取陳情意見、104.5.7 第 8 次專案小組會議、104.5.18 第 9 次專案小組會議、104.6.5 第 10 次專案小組會議、104.6.26 召開第 11 次專案小組會議、104.7.24 召開第 12 次專案小組會議、104.7.31 召開第 13 次專案小組會議、104.8.11 召開第 14 次專案小組會議、104.8.21 召開第 15 次、第 16 次專案小組會議、104.8.25 召開第 17 次、第 18 次專	1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										案小組會議。	
78	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標開/完工
79	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 8 月 7 日函發「中臺灣電影中心新建工程規劃設計簡報會議」紀錄，並請規劃設計單位依據會議結論，同時尋求府內相關專業建議儘速推動場館設計事宜，後續將提送修正版本並進行相關簽報作業。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
80	103A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	103 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理	1030114 最後修改期程 1030305/開/完工
81	103AC01003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 7 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 8 月 21 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
82	103AD01021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	103 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工	28,550	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收付款中	1030127 最後修改期程 1030531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				作							
83	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.人民陳情資料彙整。2.「變更臺中港特定區計畫（第三次通盤檢討）（第三階段）案」內政部 104 年 8 月 13 日以台內營字第 1040812595 號函核定，並 104 年 8 月 19 日以台內營字第 1040813006 號函請本府依法發布實施。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
84	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
85	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.有關「臺灣塔暨電影館新建工程-擋土柱工程」因停工至 104 年 3 月 2 日已持續停工逾 3 個月，於 104/5/15 辦理結算驗收，5/19 廣隆營造提送點交明細單。 2.業於 104/6/9 召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第 4 次會議。俟大會公決續辦。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
86	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中，廠商如期提送全部適用學校申請理賠件數及金額統計表	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
87	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設	14,434	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中,刻正辦理大雅及烏日之測量數化	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				施管線資料調查							1041031/開/完工
88	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規履約中，市長於 104 年 7 月 19 日裁示清水產業園區暫停開發，重新評估定位。 張副市長於 104 年 8 月 12 日主持召開「清水產業園區基地重新定位會議」，決議就清水基地作整體規劃，並考量既有景觀及資源如何保留再運用，再研議未來發展方向。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
89	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月份已完成 56 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
90	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、招標：103 年 2 月 28 日奉准動支第二預備金。103 年 3 月 20 日公開招標。 二、決標：103 年 4 月 29 日決標、103 年 5 月 1 日簽約。 三、工作計畫書：103 年 5 月 15 日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103 年 6 月 17 日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103 年 7 月 7 日陸軍裝甲 586 旅電話通知同意進場進行測量作業。 (3) 103 年 8 月 7 日召開第一階段審查會議。 (4)103 年 8 月 21 日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 (5) 103 年 9 月 9 日至 11 日，會	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。 (6) 103 年 10 月 15 日召開開發方式評估會議。 五、第二階段 (1) 自 103 年 9 月 25 日公告徵詢意見 30 天。 (2) 103 年 10 月 3 日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。 (3) 103 年 10 月 14 日召開專家學者座談會。 (4) 103 年 10 月 30 日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。 (5) 103 年 11 月 21 日依內政部 103 年 10 月 21 日函文及營建署 103 年 10 月 31 日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。 (6) 12 月 18 日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104 年 1 月 16 日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。 (7) 農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。 (8) 104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。 (9) 配合本府 104 年 5 月 15 日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含 2018 臺中花博推動計畫)」，動態調整新訂或擴大都	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										市計畫範圍，續辦法定程序。 (10) 104 年 6 月 30 依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論 (11) 104 年 8 月 6 日召開開發方式會議。 (12) 104 年 8 月 13 日函發前揭會議。	
91	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。 3.104 年 2 月 13 日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104 年 6 月 16 日辦理第二進第一次工程督導完成，預訂 105 年 3 月 4 日前提送第二進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
92	102AK00064	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市公設民營太平托嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期程 1021025/開/完工
93	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
94	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104 年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案係屬例行性案子，有關 8 月份工作事項，廠商業於 8 月 31 日完成履約。	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工
95	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度公共設施管線資料調查暨系統更	16,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中，刻正辦理豐原潭子及龍井之測量數化	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				新擴充第3期計畫							1040930/開/完工
96	103AK00065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市103、104年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜--（1）工作會議（2）計畫主持人專案諮詢輔導（3）團體督導（4）個別督導（5）外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務（1）引薦專業輔導團隊服務（2）專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
97	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
98	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
99	104AK00038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介10案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
100	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監測作業中 104年8月24檢送「東勢一豐原生活圈快速道路工程環境監測工作」(案號：103B-066)之104年09月環境監測行程表。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
101	103AK00002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心(海線、山線中心)	16,320	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理52	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理 148 場次，服務 2089 人次。	
102	103AD00062	財物勞務採購	教育局/國民中學/光明國中	光明國中 103 學年度學生午餐食材供應採購	14,742	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算付款中	1030630 最後修改期程 1030708/開/完工
103	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案廠商於 104 年 8 月 7 日提送第 2 年度工作成果報告。104 年 8 月 19 日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第 38 次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
104	101AE00027	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市好禮品牌行銷推廣計畫	18,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 104 年 4 月 14 日驗收完畢，已辦理結算作業等相關事宜。	1011003 最後修改期程 1011220/1020927 招/決標 1030710/開/完工
105	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 4/2 依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於 5/18 日召開。 2.已於 6/8 日召開工作會議，預計 7/16 召開烏日水資中心用地規畫事宜研商會議。 3.期中修報告(第二次修訂版)已核備。 4.預計 10/15 提送營建署福田系統實施計畫。	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
106	104A726007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104 年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 營運中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
107	104AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	70	70	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於104年5月14日決標， 由萬代人本有限公司得標，已於8月4日開工，開始遷葬作業，預定90日曆天內完工。	1031230 最後修改期程 1040615/1040715 招/決標 1040830/開/完工
108	103AT00024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務	20,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.104年8月13日召開「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」服務實施計畫書審查會。 2.104年8月14日召開「中臺灣影視基地新建工程」第2次需求確認會議，並於8月17日函發會議紀錄，後續將請規設團隊提交修正後圖說由專案管理單位核轉本局確認。	1040304 最後修改期程 1040531/開/完工
109	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
110	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年8月17日召開第1次工作會議	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
111	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第2季核銷請款程序，餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
112	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化	46,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031231 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				製作案						依預定期程履約中	1040520/1041215 招/決標 開/完工
113	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案為季核銷，下次撥款日期為 10 月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
114	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警察制服及行政人員服裝（含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服）	11,700	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 5 月 8 日召開評選委員會，5 月 12 日決標，5 月 19 日簽約，7 月 17 日辦理補套量完畢，持續履約中。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
115	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104 年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	35	35	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1040611 最後修改期程 1040907/1040930 招/決標 1041022/開/完工
116	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	20	20	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 8 月 27 日開標，因投標家數不足，流標，目前辦理第 2 次招標中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
117	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
118	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
119	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保	104 年度護理、社工及照顧	14,335	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1031118 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			健組	服務員人力 委外勞務						依契約履約提供護理、社工及照顧 服務員人力服務進行中	1040228/開/完工
120	104AK00 031	財物勞 務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市獨居 老人緊急救 援守護連線 服務計畫	13,072	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 3 季經費訂於 104 年 10 月 30 日完成撥款核銷	1040107 最後修改期 程 1031231/1040415 招/ 決標 1040715/開/完工
121	104AK00 052	財物勞 務採購	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利 科第二股	臺中市身心 障礙者復康 巴士營運服 務暨宣導計 畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理撥付都會 1 區、都會 2 區、海線區、屯區、山線（含偏 遠）區之 7 月份人事費用。	1040126 最後修改期 程 1031203/開/完工
122	104AL00 011	財物勞 務採購	勞工局/就 業安全科/	104 年度職業 訓練委託案 (二)	16,515	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 至 8/26，已開班 10 班，餘 5 班尚 未開訓。	1031217 最後修改期 程 1040731/開/完工
123	104AK00 051	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 一股	臺中市兒童 發展社區資 源中心(第一 區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.已於 12/31 決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成第 2 季核銷,個管案量 3222 人	1040205 最後修改期 程 1031231/1041231/開/ 完工
124	104AP00 018	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	104 年臺中市 低碳社區推 動計畫	14,379	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本月份累積完成 264 件公寓大 廈省電照明設備補助作業申請案 書面審查作業，累計金額約為新 臺幣 688 萬元，後續將依補助辦 法辦理現勘或資料補正作業。 2.本月份累計完成 258 處公寓大 廈省電照明設備補助作業申請案 初勘作業，經勘查通過者後續將 依補助辦法發給補助核可函，需 補正者則限期補正。 3.本月份累計完成 60 處公寓大廈 省電照明設備補助作業申請案複 勘作業，經勘查需補正者則限期 補正。	1031230 最後修改期 程 1031229/1040801/開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										4. 本月份累計完成 9 處之公/商業部門盤查整體能源使用評估報告書。 5. 本月份完成 9 處（中港奇摩市社區、文心中華社區、鄉林夏都社區、澄品社區、葫蘆發展協會、潭秀里辦公處及西川里辦公處、公民發展協會、永豐發展協會）低碳社區認證輔導及評比資料，並完成報名工作。 6. 本月份完成檢視本市公私場所列管第一批 8 家、第二批 9 家、自願申報 3 家之 104 年第 2 季之排放量申報作業，並於 8 月 14 日完成申報審核作業。 7. 於 8 月 20 日環保署國家溫室氣體登錄平台申報名單現況，完成本市廣源造紙股份有限公司台中廠增列第二批、東記造紙股份有限公司及月眉國際開發股份有限公司解列作業。 8. 於 8 月 21 日假公務人力訓練中心完成辦理 1 場次教育訓練，針對相關單位人員說明 ISO 20121 活動永續管理系統內容及執行方式，並於 8 月 24 日提交成果報告。 9. 於 8 月 21 日假公務人力訓練中心完成辦理 1 場次教育訓練，針對相關單位人員說明 PAS 2060 標準內容及碳中和執行方式，並於 8 月 24 日提交成果報告。 10. 於 8 月 21 日至石岡區萬興里完成辦理 1 場次節能減碳暨低碳蔬食宣導講座，並於 8 月 24 日提交成果報告。 11. 本月份於 8 月 17 日進行本計畫期中報告初稿審查，並於 8 月 21 日提交期中報告修正稿。	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
125	104AL00010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/26，已 13 班開班，1 班於 4/27 函報停班，9 班結訓，7 班完成訓練費核銷。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
126	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警用車輛採購案	64,350	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案經簽奉市長於 4 月 1 日核定：警用汽車 55 輛及機車 158 輛以共同供應契約方式辦理採購、其餘警用汽車 26 輛，以公開招標方式辦理採購，6 月 3 日決標；警用汽車 55 輛分別於 6 月 26 日及 8 月 27 日完成驗收配發使用；機車 158 輛於 7 月 2 日完成驗收配發使用。	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工
127	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25,100	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
128	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 9/3 第一次開標	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
129	104AN00039	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度紅外線熱顯像儀採購案	13,140	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/10 決標，廠商履約中	1040828 最後修改期程 1040810/1050105 招/決標 開/完工
130	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為 75%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
131	103AR00020	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	103 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 22 辦理驗收，目前簽辦驗收紀錄及結算證明作業。	1030604 最後修改期程 1031015/開/完工
132	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 8 月 7 日函發「中臺灣電影中心新建工程規劃設計簡報會議」紀錄，並請規劃設計單位依據會議結論，同時尋求府內相關專業建議儘速推動場館設計事宜，後續將提送修正版本並進行相關簽報作業。	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工
133	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
134	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
135	104AF00069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
136	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 104 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形	19,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 104.1.28 簽訂契約。 2.於 104.7.9 辦竣第一期款驗收。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				測量工程委託技術服務案						3.刻正依契約書履約執行中。	1041130/開/完工
137	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.104 年 4 月 16 日簽約。 2.104 年 5 月 4 日提交工作計畫書。 3.104 年 5 月 27 日召開工作計畫書審查會。 4.104 年 6 月 12 日提交工作計畫書修正版。 5.104 年 6 月 23 日召開修正後工作計畫書審查會議。 6.104 年 6 月 25 日修正後工作計畫書備查。 7.104 年 7 月 10 日召開測量工作計畫書審查會。 8.104 年 7 月 29 日召開本案第 1 次工作簡報會議。 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
138	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 104 年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一行政區於 8 月 12 日核銷核付完成。第二行政區於 8 月 18 日核銷核付完成。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
139	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
140	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市 104 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/25 止共媒合就業 291 人次，成功推介就業 161 人次，共服務 8976 人次。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
141	104A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗，第一劑已接種 4,347 人，第二劑已接種 4,375 人。	1031230 最後修改期程 1040630/開/完工
142	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源稽查及應變計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本月辦理 125 家次法規符合度查核,包含 58 家次全廠法規符合度查核、36 家次固定逸散法規符合度查核作業、7 家次加油站法規符合度查核及 26 家次未列管廠家清查作業，共計 16 件查核不符移交案件。 2.本月辦理 16 家次監督檢測作業,包含 2 根次管道異味、1 根次管道無機酸、3 根次管道戴奧辛、2 根次管道 PSN 監督檢測作業、2 點次環境戴奧辛及 1 點次環境六價鉻,3 家次液體燃料含硫份抽測作業及 2 家次共 380 點設備元件檢測作業。 3.本月辦理 2 次緊急應變作業。 4.本月辦理 3 次空氣品質不良應變作業。	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工
143	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 至 104 年 8 月累計排放管道異味檢測 54 根次、排放管道無機測 9 根次、排放排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測 21 根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔（大型廢棄物焚化爐）3 根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測（中小型廢棄物焚化爐）11 根次、排放管道重金屬檢測（鉛、鎘、汞、砷）9 根次、排放管道六價鉻檢測 3 根次、污染防治設備 VOCs 效率	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										驗證檢測 8 家次、環境中無機酸檢測 7 點次、環境中異味檢測 15 點次、環境中重金屬檢測 1 點次、環境中戴奧辛檢測 5 點次、環境中六價鉻檢測 1 點次、特定行業周界六價鉻檢測 4 家次、總粒狀污染物周界檢測 6 家次、空污費原物料抽樣檢測 10 家次、相對準確度稽查檢測 31 根次、CEMS 標準氣體查核檢測 11 根次、生煤含硫份抽測 9 家次、設備元件檢測 2220 點次、液體燃料含硫份採樣檢測 26 家次、加油站加油槍氣油比檢測 749 支次、加油站氣漏檢測 22 站次。	
144	104AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 6 月份服務費用於 104 年 8 月 14 日辦理核銷，104 年 7 月份服務費用 8 月 28 日簽奉核准。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
145	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104 年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程執行，無落後。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工
146	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年度掩埋場履帶式推土機 3 輛採購	18,600	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	1040127 最後修改期程 1040516/開/完工
147	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍	25,700	30	30	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 一、本案經 5 月 7 日辦理政府採購預告及 7 月 10 日及 8 月 4 日辦	1040902 最後修改期程 1050115/1050930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			保護科第二股	井、大里等 4 區農地改善-污染改善工作						理公告招標事宜，皆無廠商投標，經開標主持人當場宣佈流標。二、本案經分析係污染土壤離場處理費用較市場行情低所致，本科於 104 年 9 月 2 日函請行政院環境保護署增列補助經費，俾利順利完成發包事宜。	
148	104AD01041	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	104 年度 0.3CMS 移動抽水機採購	10,800	35	40	5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104/08/27 日辦理簽約	1040828 最後修改期程 1040920/1050228 招/決標 開/完工
149	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	95	100	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 104 年 7 月 29 日撥付第 8 期款（最後一期款），並已結案。	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工
150	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	30	40	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 28 日簽約，定 104 年 9 月 9 日辦理政令宣導作業。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
151	104AN00010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年消防衣裝備採購案	16,800	40	55	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 A 項辦理送驗程序中，B 項 7/20 驗收合格辦理結算中	1040105 最後修改期程 1040331/1041220 招/決標 開/完工
152	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	40	55	15		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.104 年 8 月 5 日決標 2.104 年 8 月 17 日廠商駐府服務	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
153	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福	臺中市身心障礙者社區	25,783	55	70	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1040115 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			利科/身心障礙福利科第二股	資源中心勞務委託案						第二季核銷辦理完竣，服務持續提供中。	1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
154	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	60,000	70	85	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計期程：104年3月31日-104年9月30日交貨。實際辦理情形：本案承商業於104年8月20日交貨完成，擬訂於104年9月7日至9日進行驗收作業。	1031224 最後修改期程 1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
155	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行計畫各項查核作業，執行室內空品專家現場輔導會議4場、餐飲業宣導會1場及紙錢減量靖爐法會2場次。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
156	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於7月24日簽約執行，8月21送審執行企劃書。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
157	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於104年7月30日決標，並於104年8月完成採購案簽約。	1040513 最後修改期程 1040818/1040901 招/決標 1041002/開/完工
158	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	23,000	30	55	25		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 修正決標日為7月10日，8月7日簽約，廠商依需求規格辦理中。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
159	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目三)	19,800	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規格查驗完成，預定9月23日辦理交車驗收	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
160	104AP00060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104 年度採購掃街車 3 輛	12,500	40	85	45		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 8 月 21 日辦理完工，目前辦理規格查驗中。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
161	104AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104 年度資源回收車採購(項目二)	18,000	40	85	45		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗完成，預定 9 月 10 日辦理交車驗收	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
162	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104 年度資源回收車採購(項目四)	14,400	40	85	45		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格查驗完成，預定 9 月 23 日辦理交車驗收	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
163	102AM00023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影系統建置採購案	28,000	40	85	45		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 持續建置中。	1030804 最後修改期程 1020430/開/完工
164	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	40	95	55		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結案陳核中	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工
165	104AU00005	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	104 年資訊設備新增汰換	13,354	40	95	55		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 台灣富士全錄股份有限公司已於 7 月 16 日前配合改善完成，並於 8 月 14 日辦理複驗完成。	1031121 最後修改期程 1040815/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期: 104/08/01 至 104/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)+(10)			
					件數 (5)	%(5)/(8)	件數 (6)	%(6)/(8)	件數 (7)	%(7)/(8)			件數 (10)	%(10)/(4)		件數 (12)	%(12)/(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	108,869	15,783	40,773	165,425	56,708	98.16	1,049	1.82	13	0.02	57,770	90,822	148,592	89.82	1.92	16,833	10.18	16,098	735
秘書處	1,077	126	144	1,347	259	99.62	1	0.38	0	0.00	260	970	1,230	91.31	1.58	117	8.69	117	0
民政局	3,139	344	696	4,179	1,536	98.65	21	1.35	0	0.00	1,557	2,275	3,832	91.70	2.16	347	8.30	346	1
財政局	1,357	152	415	1,924	524	98.50	8	1.50	0	0.00	532	1,235	1,767	91.84	1.54	157	8.16	157	0
教育局	5,793	1,279	2,454	9,526	3,933	96.04	162	3.96	0	0.00	4,095	4,080	8,175	85.82	2.29	1,351	14.18	1,162	189
建設局	9,063	2,097	3,938	15,098	4,168	92.75	317	7.05	9	0.20	4,494	8,626	13,120	86.90	2.37	1,978	13.10	1,666	312
社會局	6,632	1,037	1,986	9,655	3,994	98.89	45	1.11	0	0.00	4,039	4,664	8,703	90.14	2.34	952	9.86	949	3
警察局	3,857	315	1,312	5,484	2,528	100.00	0	0.00	0	0.00	2,528	2,672	5,200	94.82	1.22	284	5.18	284	0
衛生局	6,244	684	1,922	8,850	2,598	99.46	14	0.54	0	0.00	2,612	5,249	7,861	88.82	1.75	989	11.18	987	2
環境保護局	7,653	1,284	3,381	12,318	3,743	99.68	12	0.32	0	0.00	3,755	7,240	10,995	89.26	1.86	1,323	10.74	1,319	4
地政局	3,492	379	676	4,547	1,616	98.24	29	1.76	0	0.00	1,645	2,391	4,036	88.76	2.04	511	11.24	511	0
經濟發展局	6,135	735	1,401	8,271	1,843	99.46	10	0.54	0	0.00	1,853	5,740	7,593	91.80	2.12	678	8.20	678	0
新聞局	898	111	194	1,203	208	99.05	2	0.95	0	0.00	210	872	1,082	89.94	2.56	121	10.06	121	0
主計處	993	112	279	1,384	351	100.00	0	0.00	0	0.00	351	926	1,277	92.27	1.26	107	7.73	106	1
人事處	972	98	226	1,296	441	100.00	0	0.00	0	0.00	441	749	1,190	91.82	1.22	106	8.18	106	0
研考會	913	99	200	1,212	159	100.00	0	0.00	0	0.00	159	950	1,109	91.50	1.47	103	8.50	102	1
政風處	773	67	168	1,008	196	99.49	1	0.51	0	0.00	197	736	933	92.56	1.57	75	7.44	75	0
勞工局	4,783	951	2,090	7,824	2,803	98.98	29	1.02	0	0.00	2,832	4,026	6,858	87.65	2.82	966	12.35	964	2
水利局	5,620	845	2,091	8,556	2,703	99.16	23	0.84	0	0.00	2,726	4,883	7,609	88.93	2.34	947	11.07	945	2
地方稅務局	10,971	791	5,689	17,451	8,030	100.00	0	0.00	0	0.00	8,030	8,487	16,517	94.65	1.00	934	5.35	933	1
農業局	2,972	482	984	4,438	1,241	98.57	18	1.43	0	0.00	1,259	2,711	3,970	89.45	2.15	468	10.55	460	8
交通局	3,064	727	816	4,607	1,098	82.25	234	17.53	3	0.22	1,335	2,409	3,744	81.27	3.89	863	18.73	677	186
觀光旅遊局	1,598	203	394	2,195	587	96.71	20	3.29	0	0.00	607	1,375	1,982	90.30	2.77	213	9.70	212	1
法制局	1,918	132	544	2,594	668	100.00	0	0.00	0	0.00	668	1,791	2,459	94.80	1.13	135	5.20	135	0
消防局	4,714	365	580	5,659	835	99.17	7	0.83	0	0.00	842	4,530	5,372	94.93	1.89	287	5.07	286	1
文化局	1,494	243	890	2,627	616	97.47	16	2.53	0	0.00	632	1,653	2,285	86.98	1.94	342	13.02	341	1
客委會	524	31	127	682	115	100.00	0	0.00	0	0.00	115	521	636	93.26	1.10	46	6.74	46	0
都市發展局	11,370	1,927	6,873	20,170	9,585	99.24	72	0.75	1	0.01	9,658	8,273	17,931	88.90	1.70	2,239	11.10	2,222	17
原民會	850	167	303	1,320	330	97.63	8	2.37	0	0.00	338	788	1,126	85.30	2.40	194	14.70	191	3

二、區公所

起迄日期: 104/08/01 至 104/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+(3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+(7)		(8)+(9)			(4)-(10)				
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%		件數	%		件數	%			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)		(7)	(7)/(8)		(8)	(9)			(10)
合計	48,514	4,143	15,146	67,803	25,113	99.94	15	0.06	0	0.00	25,128	38,305	63,433	93.55	1.37	4,370	6.45	4,365	5	
中區區公所	1,103	97	363	1,563	435	100.00	0	0.00	0	0.00	435	1,034	1,469	93.99	1.19	94	6.01	94	0	
東區區公所	1,415	76	396	1,887	688	100.00	0	0.00	0	0.00	688	1,079	1,767	93.64	1.18	120	6.36	120	0	
西區區公所	1,917	57	479	2,453	1,011	100.00	0	0.00	0	0.00	1,011	1,388	2,399	97.80	0.70	54	2.20	54	0	
南區區公所	1,768	94	396	2,258	882	100.00	0	0.00	0	0.00	882	1,220	2,102	93.09	1.11	156	6.91	156	0	
北區區公所	1,679	146	830	2,655	1,175	100.00	0	0.00	0	0.00	1,175	1,349	2,524	95.07	1.04	131	4.93	131	0	
西屯區公所	2,383	112	624	3,119	1,380	100.00	0	0.00	0	0.00	1,380	1,595	2,975	95.38	0.99	144	4.62	144	0	
南屯區公所	1,849	130	800	2,779	1,278	100.00	0	0.00	0	0.00	1,278	1,304	2,582	92.91	1.24	197	7.09	197	0	
北屯區公所	2,641	257	955	3,853	1,834	100.00	0	0.00	0	0.00	1,834	1,809	3,643	94.55	1.33	210	5.45	210	0	
豐原區公所	2,130	189	663	2,982	1,130	100.00	0	0.00	0	0.00	1,130	1,653	2,783	93.33	1.35	199	6.67	199	0	
大里區公所	2,352	198	761	3,311	1,148	100.00	0	0.00	0	0.00	1,148	1,950	3,098	93.57	1.50	213	6.43	212	1	
太平區公所	2,406	262	916	3,584	1,459	99.93	1	0.07	0	0.00	1,460	1,871	3,331	92.94	1.69	253	7.06	249	4	
清水區公所	1,871	89	423	2,383	774	100.00	0	0.00	0	0.00	774	1,481	2,255	94.63	1.16	128	5.37	128	0	
沙鹿區公所	1,671	159	516	2,346	814	99.88	1	0.12	0	0.00	815	1,391	2,206	94.03	1.31	140	5.97	140	0	
大甲區公所	1,616	177	531	2,324	856	100.00	0	0.00	0	0.00	856	1,345	2,201	94.71	1.58	123	5.29	123	0	
東勢區公所	1,519	117	432	2,068	709	99.86	1	0.14	0	0.00	710	1,213	1,923	92.99	1.41	145	7.01	145	0	
梧棲區公所	1,287	132	362	1,781	562	100.00	0	0.00	0	0.00	562	1,079	1,641	92.14	1.59	140	7.86	140	0	
烏日區公所	1,569	149	478	2,196	808	100.00	0	0.00	0	0.00	808	1,212	2,020	91.99	1.51	176	8.01	176	0	
神岡區公所	1,579	125	389	2,093	671	100.00	0	0.00	0	0.00	671	1,293	1,964	93.84	1.53	129	6.16	129	0	
大肚區公所	1,498	63	385	1,946	644	100.00	0	0.00	0	0.00	644	1,230	1,874	96.30	0.88	72	3.70	72	0	
大雅區公所	1,675	199	796	2,670	1,181	100.00	0	0.00	0	0.00	1,181	1,316	2,497	93.52	1.59	173	6.48	173	0	
后里區公所	1,507	110	448	2,065	672	100.00	0	0.00	0	0.00	672	1,276	1,948	94.33	1.31	117	5.67	117	0	
霧峰區公所	1,650	161	477	2,288	734	100.00	0	0.00	0	0.00	734	1,354	2,088	91.26	1.42	200	8.74	200	0	
潭子區公所	1,634	196	563	2,393	908	100.00	0	0.00	0	0.00	908	1,293	2,201	91.98	1.65	192	8.02	192	0	
龍井區公所	1,560	139	634	2,333	972	99.90	1	0.10	0	0.00	973	1,164	2,137	91.60	1.48	196	8.40	196	0	
外埔區公所	1,322	140	339	1,801	558	100.00	0	0.00	0	0.00	558	1,121	1,679	93.23	1.94	122	6.77	122	0	
和平區公所	1,431	211	477	2,119	711	98.48	11	1.52	0	0.00	722	1,194	1,916	90.42	1.92	203	9.58	203	0	
石岡區公所	1,039	92	177	1,308	296	100.00	0	0.00	0	0.00	296	894	1,190	90.98	1.90	118	9.02	118	0	
大安區公所	1,264	135	216	1,615	405	100.00	0	0.00	0	0.00	405	1,063	1,468	90.90	1.99	147	9.10	147	0	
新社區公所	1,179	131	320	1,630	418	100.00	0	0.00	0	0.00	418	1,134	1,552	95.21	1.17	78	4.79	78	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		2055	10	70	4	102	118	192	174	397	63	59	42	124	49	213	45	51	124	31	91	22	10	35	0	11	2	7	1	8	0
・本月件數		226	1	11	1	7	8	17	18	49	6	7	4	6	11	20	4	5	18	8	13	2	3	3	0	0	0	0	0	4	0
・累 計		2281	11	81	5	109	126	209	192	446	69	66	46	130	60	233	49	56	142	39	104	24	13	38	0	11	2	7	1	12	0
案件來源・本 府		26	0	0	0	0	1	4	0	9	0	2	0	0	0	1	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
・市 長 室		200	1	11	1	7	7	13	18	40	6	5	4	6	11	19	4	5	16	6	10	2	3	3	0	0	0	0	0	2	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	194	1	11	1	3	7	13	16	40	6	7	4	6	10	18	1	5	15	6	13	2	3	3	0	0	0	0	0	3	0
	依 限	164	0	11	1	2	6	7	12	37	4	6	3	6	10	17	1	5	14	4	8	2	3	3	0	0	0	0	0	2	0
	逾 限	30	1	0	0	1	1	6	4	3	2	1	1	0	0	1	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
未結	合 計	32	0	0	0	4	1	4	2	9	0	0	0	0	1	2	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未 逾 限	20	0	0	0	3	1	1	0	7	0	0	0	0	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	12	0	0	0	1	0	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
處理方式	・適當處理	183	1	10	1	3	7	13	16	40	4	5	3	6	8	18	1	4	15	6	13	2	3	1	0	0	0	0	0	3	0
	・轉權責機關處理	8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室受理(區公所)

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		6	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		6	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		12	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
案件來源・本 府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		5	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		123	0	1	0	5	8	7	16	8	4	2	0	10	3	37	0	2	17	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
・本月件數		58	0	3	0	0	5	3	5	10	4	1	0	0	0	19	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		181	0	4	0	5	13	10	21	18	8	3	0	10	3	56	1	3	21	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	51	0	3	0	0	3	3	4	7	4	1	0	0	0	18	1	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	45	0	3	0	0	3	1	4	5	3	1	0	0	0	18	0	1	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	6	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合 計	7	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	6	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	50	0	3	0	0	3	3	4	7	4	1	0	0	0	18	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理件數		2,178	8	5	36	4	93	99	265	395	296	22	35	23	49	38	407	33	47	185	38	18	18	19	15	0	9	0	18	0	3	0
已結件數	合計	1,996	8	5	34	4	79	96	252	357	259	21	32	22	49	35	360	31	40	175	38	18	18	19	15	0	9	0	18	0	2	0
	依限	1,680	5	5	34	3	58	96	173	185	245	19	29	21	45	34	351	31	38	175	35	17	18	19	15	0	9	0	18	0	2	0
	逾限	316	3	0	0	1	21	0	79	172	14	2	3	1	4	1	9	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.64	100.00	100.00	94.44	100.00	84.95	96.97	95.09	90.38	87.50	95.45	91.43	95.65	100.00	92.11	88.45	93.94	85.11	94.59	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	66.67	0.00
未結件數	合計	182	0	0	2	0	14	3	13	38	37	1	3	1	0	3	47	2	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	113	0	0	2	0	3	3	3	0	33	0	3	1	0	1	45	2	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	69	0	0	0	0	11	0	10	38	4	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
處理方式	適當處理	1,932	8	5	31	2	75	93	244	347	258	18	30	21	48	32	357	31	39	175	35	18	17	19	0	0	9	0	18	0	2	0
	轉權責機關處理	62	0	0	3	2	4	3	8	10	1	2	2	1	1	3	3	0	0	0	3	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		10	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		160	0	1	5	3	4	12	3	7	24	11	8	10	10	1	0	8	7	7	1	7	5	1	8	9	2	3	2	1
已結件數	合計	156	0	1	5	3	4	12	3	7	24	9	8	10	9	1	0	8	7	7	1	7	5	1	8	9	1	3	2	1
	依限	151	0	1	5	3	4	12	3	7	22	9	8	10	9	1	0	5	7	7	1	7	5	1	8	9	1	3	2	1
	逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.50	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.82	100.00	100.00	90.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00
未結件數	合計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	未逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	156	0	1	5	3	4	12	3	7	24	9	8	10	9	1	0	8	7	7	1	7	5	1	8	9	1	3	2	1
	轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		45124	50	571	23	885	2357	8566	13116	3236	1013	685	366	649	348	5370	723	740	4484	321	279	128	162	280	1	18	22	185	9	3	534
・本月件數		6412	3	32	3	131	441	1357	1960	451	137	55	37	61	49	617	72	106	622	38	37	11	127	37	0	1	3	20	1	3	0
・累 計		51536	53	603	26	1016	2798	9923	15076	3687	1150	740	403	710	397	5987	795	846	5106	359	316	139	289	317	1	19	25	205	10	6	534
已結	合 計	5580	3	32	3	118	426	1319	1610	358	135	50	37	59	35	480	70	96	475	38	37	10	127	37	0	1	3	19	1	1	0
	依 限	4524	3	32	3	93	423	935	1034	341	129	49	35	47	33	460	70	93	475	36	34	10	127	37	0	1	3	19	1	1	0
	逾 限	1056	0	0	0	25	3	384	576	17	6	1	2	12	2	20	0	3	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.02	100.00	100.00	100.00	90.08	96.60	97.20	82.14	79.38	98.54	90.91	100.00	96.72	71.43	77.80	97.22	90.57	76.37	100.00	100.00	90.91	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	95.00	100.00	33.33	0.00
未結	合 計	832	0	0	0	13	15	38	350	93	2	5	0	2	14	137	2	10	147	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0
	未 逾 限	430	0	0	0	6	15	6	16	75	2	5	0	2	11	131	2	10	147	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	已 逾 限	402	0	0	0	7	0	32	334	18	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
處理方式	・適當處理	5051	3	30	1	112	217	1155	1558	355	106	50	37	58	24	480	66	88	472	31	37	10	126	13	0	1	0	19	1	1	0
	・轉權責機關處理	515	0	2	2	6	209	163	52	1	29	0	0	0	11	0	0	3	2	7	0	0	1	24	0	0	3	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	14	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		535	0	1	1	3	16	19	15	13	66	56	42	18	29	14	10	15	30	17	16	37	10	33	29	30	7	1	2	5
・本月件數		554	8	2	4	7	10	10	10	8	57	59	41	29	30	14	8	24	34	25	23	33	13	15	27	38	13	5	4	3
・累 計		1089	8	3	5	10	26	29	25	21	123	115	83	47	59	28	18	39	64	42	39	70	23	48	56	68	20	6	6	8
已結	合 計	548	8	2	4	7	10	10	10	8	57	57	41	29	30	14	8	24	34	25	23	32	13	15	27	38	10	5	4	3
	依 限	535	8	2	4	7	10	10	9	8	55	50	41	29	30	14	8	23	34	25	23	32	13	15	26	38	9	5	4	3
	逾 限	13	0	0	0	0	0	0	1	0	2	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	占受理件數百分比	98.92	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.97	100.00	100.00	100.00	100.00	76.92	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
	未 逾 限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處理 方式	・適當處理	525	8	2	4	7	10	10	10	8	52	50	41	29	30	14	8	24	34	21	23	32	13	15	22	38	10	3	4	3
	・轉權責機關處理	23	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		566	1	14	0	18	22	64	81	52	4	5	6	18	33	131	15	28	30	1	8	16	3	6	0	1	1	1	0	7	0
・本月件數		80	0	1	0	1	7	3	3	12	0	1	1	2	1	17	5	9	7	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	1	0
・累 計		646	1	15	0	19	29	67	84	64	4	6	7	20	34	148	20	37	37	1	8	16	6	12	0	1	1	1	0	8	0
案件來源・總統府		23	0	0	0	1	2	1	1	3	0	0	0	1	1	3	1	1	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		45	0	1	0	0	5	1	1	7	0	0	1	1	0	11	3	6	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
・其他		4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	69	0	0	0	1	7	3	1	9	0	0	1	2	1	16	4	9	7	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	65	0	0	0	1	7	2	0	9	0	0	1	2	0	16	4	8	7	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.25	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	33.33	75.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	94.12	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	11	0	1	0	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	未 逾 限	9	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
	已 逾 限	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	63	0	0	0	1	6	3	1	9	0	0	1	2	1	16	4	9	7	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：104 年 08 月 01 日 至 104 年 08 月 31 日

資料下載日期：104 年 09 月 09 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		8	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
案件來源・總統府		3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

