

104年9月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫.....	44
二、府列管標案.....	48
(一) 學校工程.....	48
(二) 道路橋樑工程.....	62
(三) 交通工程.....	70
(四) 水利工程.....	74
(五) 水土保持工程.....	81
(六) 公有建築工程.....	82
(七) 環保工程.....	94
(八) 景觀及綠化工程.....	96
(九) 觀光遊憩工程.....	98
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	100
(十一) 災修工程：本月無案件.....	112
(十二) 其他(財物及勞務採購案用).....	112
參、一般公文處理時效	
一、一級機關.....	147
二、區公所.....	148
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理.....	149
本府及市長室受理(區公所).....	150

二、服務中心受理.....	151
服務中心受理(區公所).....	152
三、市長信箱受理.....	153
市長信箱受理(區公所).....	154
四、1999 話務中心受理.....	155
1999 話務中心受理(區公所).....	156
五、總統府、行政院等上級機關交辦.....	157
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	158

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

104年9月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P43。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103年度計畫總計列管4案，進度符合者計1案，進度落後者計2案，解除列管1案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P44。

104年度計畫總計新增17案，進度符合者計13案，進度落後者計4案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P45-P47。

二、府列管標案：

104年9月份總計列管373案，進度符合者計291案；進度落後者計82案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至104年度9月份辦理情形詳見P48~P146。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	20	9	7	2	1	11	1	6	4	19	0	2	82
落後件數比率(A/B)	42.55%	26.47%	63.64%	6.06%	33.33%	30.56%	33.33%	75.00%	66.67%	65.52%	0.00%	1.23%	21.98%
總件數(B)	47	34	11	33	3	36	3	8	6	29	0	163	373
占整體落後比率	24.39%	10.98%	8.54%	2.44%	1.22%	13.41%	1.22%	7.32%	4.88%	23.17%	0.00%	2.44%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、104年9月份一級機關發文平均使用日數為1.82天，詳見P147。

二、104年9月份區公所發文平均使用日數為1.37天，詳見P148。

肆、人民陳情案件管制情形

104年9月份新收案件數共受理9,376件，較8月份9,682件，減少3.16%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

共受理206件，未結案件共計36件，未結案比率17.48%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P149~P150。

二、服務中心受理：

共受理51件，未結案件共計12件，未結案比率23.53%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P151~P152。

三、市長信箱受理：

共受理2,223件，未結案件共計306件，未結案比率13.77%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P153~P154。

四、1999話務中心受理：

共受理6,846件，未結案件共計1,157件，未結案比率16.9%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P155~P156。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理50件，未結案件共計20件，未結案比率40%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P157~P158。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>剛才播映的是上週公佈「2015 臺中創意影片大賽」的首獎，共有上百部影片參賽，這些影片訴說著對臺中整個城市文化的愛與希望，首獎這部 5 分鐘的短片「愛上臺中」，請各位同仁撥空看一看。臺中的生活非常多元化，不管在宗教文化或者觀光旅遊上，呈現了與眾不同的特色。我們將臺中定位為「創意城市、生活首都」，為打造臺中成為友善的拍片城市，不僅推動動畫影展，更將建置水滴電影中心與霧峰中臺灣電影拍攝基地，這些規劃已於明年度預算編列 21 億元。請新聞局結合相關大學院校產學合作，並建立單一協拍窗口、提供行政服務，強化行銷臺中並帶動影視產業發展。</p>	<p>新聞局 本府各機關</p>	<p>新聞局：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、為培植並健全臺中在地影視人才庫，並藉以形成影視聚落，本局於今(104)年 10 月舉行首屆城市影展「2015 臺中國際動畫影展」以及辦理創意影片大賽等活動，吸引青年學子參賽，刺激影視創作產能。同時規劃於未來「中臺灣影視基地」委外營運時，將檢討納入「與中部地區影視相關科系進行產學合作」、「強化在地影視產業發展」、「回饋服務當地民眾」等招商條件，以求帶動相關產業發展。 二、此外，本局已成立單一協拍窗口，除了持續提供影視業者行政協助外，並於新聞局官方網站架設臺中市影視補助及協拍專區及臺中市百大景點，提供影視業者必要資訊。另為鼓勵影視業者赴本市拍片取景，今年度亦積極推動拍片住宿優惠大聯盟計畫，募集本市旅宿業者加入，提供專屬影視業者的優惠住宿服務；並透過影視補助，鼓勵影視業者前來本市拍片取景，將美麗的臺中意象透過影視作品傳遞到世界各地。 三、另為提供更完善的協拍服務並擴充協拍能量，本局刻正編印協拍手冊，並規劃爭取 105 年度預算建置完善的影視支援服務網站、場景資料手冊，期能提升協拍服務品質。明年度本局將以成立影視發展基金會為目標，引進業界專業人才，配合現有行政資源，進一步提升影視推廣及產業發展的品質。 <p>本府各機關：</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			遵照辦理。
02	<p>連續兩天例假，我前往豐原北坑及大肚山登山健行，登山活動廣受民眾喜愛，也能維護市民的健康，為提升登山步道及周遭環境品質，目前市管登山步道約 75 公里，請觀旅局持續規劃增加 25 公里，以打造「百里登山步道」，並改善停車場、廁所、涼亭等周遭環境。</p>	<p>觀光旅遊局 建設局 環境保護局</p>	<p>觀光旅遊局： 一、本局為確實瞭解各區實際需求，以研擬百里登山步道計畫之可行方案，於 104 年 9 月 17 日邀集各區公所討論後，隨即擬定未來四年執行期程及所需經費，簽報市長核定據以辦理。 二、至於各登山步道旁既有停車空間、廁所、涼亭等設施，未來也將由本局或各轄管公所不定期巡視，盤整其損壞情形逐年編列經費改善。</p> <p>建設局： 一、有關豐原北坑登山步道長期面臨停車位不足部分，本局近期已向國有財產署申請撥用北坑巷登山步道口之豐原區葫蘆墩段 41 地號國有土地(面積約 0.2 公頃)辦理綠美化工程。考量該土地尚需取得毗鄰同段 42 及 50 地號等 2 筆私有土地(合計面積約 0.1 公頃)使用同意，以作為停車空間與周邊道路串連動線之用，才能有效解決停車位不足問題。 二、上開私有地使用同意部分，經 104 年 9 月 5 日市長現地視察裁示，請該選區議員、豐原區區長及地方里長協助溝通協調，以解決登山步道長期以來停車空間不足問題。</p> <p>環境保護局： 有關北坑登山步道頂端之私有土地綠美化事宜，豐原區公所已與土地所有權人協調溝通中，取得共識後再向本局申請綠美化事宜。</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	<p>近期國內登革熱的威脅由南至北逐漸擴大中，本市目前已有 33 個確診病例，其中部分為境外移入，本土病例與臺南登革熱疫情有關，所有病例已經在市府的掌控之中。即日起至 9 月 13 日，環保局也推出「防治登革熱，全民大動員」的全市性環境清潔活動，請各區里長、環保志工配合環保局、民政局加強進行環境清潔整備，包括各學校及社區落實「巡、倒、清、刷」等工作，每月第一個週六為擴大清潔日。部分防疫專家認為，登革熱可能會本土化，並產生抗藥性，因此必須讓每位市民都瞭解登革熱，並請衛生局、環保局、民政局等相關局處要以「做最壞的打算，做最好的準備」心態對抗疫情。</p>	<p>衛生局 環境保護局 民政局</p>	<p>衛生局： 一、本市登革熱疫情：104 年度截至 9 月 12 日止確診個案計 44 例，境外移入 22 例，本土 22 例(皆有南部旅遊史)。 二、本局作為如下： (一)病媒蚊密調及孳生源清除： 本(104)年度截至 9 月 11 日止全市已調查完成 902 里次。布氏級數 2 級以上共 27 里(分別為 3 級 3 里、2 級 24 里)，已請本市環保局、各區公所及里辦公室共同加強孳生源清除工作，並完成複查，結果均符合規定。 (二)加強宣導： 1.9 月 7 日及 9 月 9 日發布新聞稿將每個月第一個星期六，列為本市擴大清潔日，並呼籲市民一同落實孳生源清除，才能有效防治登革熱。 2.自 8 月 28 日起，透過市府 Line 及 LED 跑馬燈等，提供 1 分鐘瞭解登革熱懶人包及呼籲民眾清除住家內外積水容器。 3.自 9 月 3 日起於衛生局網頁設立登革熱防治專區，並提供衛教宣導單張供民眾下載。 4.已於 9 月 11 日請市長錄製登革熱防治宣導廣告口播檔，預計下週起於廣播電臺播放。 (三)持續進行疫情監測：一有通報於 24 小時內完成疫情調查，48 小時內進行病媒蚊密度調查及孳生源清除工作，檢驗結果為陽性時，立即協調環保局進行環境消毒。 (四)結合相關局處及公(協)會： 1.已函請本市一級機關轉知轄管場域單位加強宣導</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>落實孳生源清除工作，每週主動依據登革熱病媒蚊孳生源自我檢查表進行檢視。</p> <p>2. 透過醫師公會及診所協會，宣導醫師看診時加強詢問 TOCC〈即旅遊史、職業、群聚史、接觸史〉，若有疑似感染登革熱，應儘速通報，以利進行相關防疫作為。</p> <p>3. 另藉由中科管理局辦理登革熱防治宣導暨園區清安會議，加強宣導孳生源清除及認識斑蚊幼蟲孑孓。</p> <p>(五)9 月 3 日召開因應登革熱流行疫情跨局處應變會議：</p> <p>1. 依據衛生福利部疾病管制署新修訂「登革熱/屈公病防治工作指引 2015」修正或新增各局處任務分工並確實依業務執掌督導所轄單位，加強清除孳生源。</p> <p>2. 民政局已請本市各區公所成立區級登革熱防治小組。</p> <p>環境保護局：</p> <p>鑒於落實「巡、倒、清、刷」原則及澈底清除積水容器，才是防止登革熱病媒蚊威脅最有效的方法。為了宣導市民積極參與居家環境孳生源清除工作，9 月 7 日本局假南屯區黎明里由潘副市長主持「本市環境清潔大競賽」啟動記者會，示範及呼籲市民配合區里清除廢棄瓶罐、輪胎等積水容器，共同杜絕蚊蟲孳生。此外，本局 9 月 11 日至 13 日配合行政院環境保護署推動「清除孑孓行動日」活動，持續提醒及通知各區公所動員民眾及環保志工持續清除孳生源，希望藉此加強全民防疫的觀念。</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>民政局：</p> <p>一、為透過區里鄰系統防堵登革熱疫情威脅及加強社區環境清潔，民政局督導 29 區公所成立登革熱防治小組。</p> <p>二、於 9 月 3 日通報各區公所，配合市府訂定每月第一週週六為「全市擴大清潔日」，由 9 月第一週週六(即 9 月 5 日)起，請各區里鄰加強動員社區民眾，執行戶內外積水容器孳生源清除，避免病媒蚊孳生，期能有效防堵登革熱疫情。</p> <p>三、9 月 7 日再函文各區公所持續加強防疫工作，透過區里鄰系統加強社區環境清潔及各項防疫宣導，並配合發布相關作為。</p> <p>四、各區公所依據環保局「環境清潔大競賽」計畫，進行轄內環境清潔，另環保局將邀集本府相關局處(含本局)於 9 月 16 日起分赴各區進行實地考評。</p>
04	<p>民眾相當關心的教育議題，在此與大家分享：</p> <p>一、包括 9 月新上路「補助市立學校營養午餐每人每餐 5 元」，以鼓勵學校團膳使用非基改、在地有機食材，並透過農業發展基金、農會與農民合作，採地產地銷、契作契收的方式作為營養午餐、或老人共餐的食材。</p> <p>二、目前積極推動長青快樂學堂，本市第 11 個托老所上週於清水成立，結合學校教育與銀髮族的學習中心，搭配弘道老人基金會等非營利組織專業團隊的服務，加速推動長青快樂學堂，提升社區關懷據點的質量，本市將以 29 區「區區設有托老所」為目標，希望積極拓展托老服務，也請研議托老與托幼結合的可行性。</p> <p>三、因應 12 年國教，為營造本市教育與其他地方不一樣的</p>	<p>社會局 教育局</p>	<p>社會局：</p> <p>一、本市迄今陸續設立 11 處日間托老服務據點，預計 11 月將於中區市府路開辦第 12 處據點為「惠華長青快樂學堂」，預計 4 年內達成區區設有托老所之目標。</p> <p>二、考量各級學校為社區生活之中心，另各小學設有附設幼兒園，本局期與教育局攜手合作，持續運用各級學校空餘校舍辦理日間托老服務，使長輩可就近在長青快樂學堂快樂學習、交友及活化身心機能。</p> <p>三、本局期於各級學校辦理日間托老服務，除可促進托老與托幼結合，達成跨世代融合與學習，創造世代共學典範。並讓子女安心工作，下班後可同時將長輩與幼兒接回家中共享天倫之樂。</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>特色，請潘副市長督導教育局朝下列幾個方向發展：</p> <p>(一)提升高中職的均優質化，強化社區就近入學的吸引力，這是根本解決明星學校、升學主義迷思的方式。</p> <p>(二)國立高中職改隸本市：此舉雖然會增加本市的財政負擔，然而如此才能讓教育、行政事權統一，教育在憲法上屬地方職權，12 年學制改隸本市轄管，可避免一市多制的教育體制。</p> <p>(三)2019 東亞青奧：未來 5 年的體育發展計畫，包括現在許多的運動設施，如：國民運動中心、棒球運動與休閒園區、小巨蛋的規劃等，並規劃如何帶動提升社區民眾的運動風氣。</p> <p>(四)實驗教育：上週我到臺北參加《親子天下》雜誌「實驗教育大調查」發表會，我也是實驗教育的推動者，去年我還在立法院時，推動實驗教育三法的通過。教育應該要讓小孩子適性發展，我將小孩子比喻成「水」，上善若水，水得以隨方就圓，教育應該讓生命得以自由發展，而非將之變成「冰塊」，侷限在框架中，限制生命的發展。事實上，實驗教育三法落實的關鍵在地方政府，臺中的實驗教育蓬勃發展，我們在新年度包括和平區達觀國小、東勢區中坑國小、太平區東汴國小等 3 所公辦公營的實驗教育學校。請潘副市長督導教育局，讓本市的實驗教育三軌並進(公辦公營、公辦民營、民辦民營)，並加速推動本市成為臺灣實驗教育的領頭羊！</p>		<p>四、未來將積極輔導現有社區照顧關懷據點轉型為長青快樂學堂，以提昇服務量能，亦將持續結合有興趣或有能量之民間團體及大專院校等申請辦理，增進長輩社會參與機會及福祉。</p> <p>教育局：</p> <p>一、有關今(104)年 9 月起實施補助市立學校營養午餐每人每餐 5 元議題：自 9 月開學起，本局推動營養午餐 5 元加碼補助政策，補助全市 307 所市立中小學學生每生每餐 5 元，讓各校午餐平均價格由 40 元提升至 45 元，引導食材採購提高安全衛生程度，確保學校午餐供應品質。鼓勵各校以增加使用有機蔬菜、在地安心食材比例、減少供應基改食品及提高午餐菜單變化性、食材精質度為目標，由各校自行訂定合宜午餐品質提升方案，並納入學校午餐契約中執行，提升學校午餐供餐內容與品質，營造供應端與消費端雙贏局面。此外，本局已要求全市立學校於每周一蔬食日當日，將原使用基改食材者皆改採用非基改食材。</p> <p>二、有關因應 12 年國教，提升高中職的均優質化議題：</p> <p>(一)本市推動青年希望工程-市立高級中學精進發展計畫，依據市長「高中職均優質化」政策，為提升市立高中教育品質與競爭力，拉平與國私立高中職學校的教育落差，以學校校務發展計畫需求為基礎，請各校提具自我改善行動計畫，並由本府教育局引進專家學者外部資源進行諮詢輔導。</p> <p>(二)透過本精進發展計畫，促發各市立高中團隊持續精進能量，協助各市立高中優質化及特色發展，培養學生</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>核心素養，帶動高中教育品質之提升，開發學生各種潛能使其適性揚才，並加強市立高中間的垂直合作工作，讓社區內的高中持續既有橫向整合，延伸至縱向的連結，落實市立高中與國中及大專校院端的垂直合作關係，達成師資、課程、設備等教育資源的共享，期使本市市立高中教育邁向優質、多元、創新、特色和卓越之發展，提升國高中的均優質化，強化社區就近入學的吸引力，使所有具備潛力之學生皆能適性就近入學，根本解決明星學校，升學主義的迷思，有效紓緩升學壓力，以穩健推動十二年國民基本教育。</p> <p>三、有關因應 12 年國教，國立高中職改隸本市議題：12 年國民基本教育精神為就近入學，協助孩子適性發展，目前本市轄內共有 17 所國立高中職及 24 所私立高中職，行政督導權隸屬教育部，造成一市多制的教育體制，教育在憲法上屬地方職權，辦理國立高中職改隸及私立高中職督導權移轉為本市，雖會增加本市的財政支出，然而長遠來說對於本市整體教育發展深具意義與重要性，茲就目前改隸進度及效益說明如下：</p> <p>(一)改隸作業籌備情形： 成立籌備工作小組，邀集國立高中職、私立高中職及市立高中校長及學校代表評估中央 預計補助經費與本市估算經費落差，後續進行經費協商，以減輕本市財政負擔。</p> <p>(二)改隸效益： 1.實踐 12 年國教政策就近入學目標：國立高中職改隸本市，俾使行政體制事權統一，整合中等教育學校資源，且因學校型態具多元性，可提升本市</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>學子多元適性升學進路，保障在地就學權益。</p> <p>2.促進產學訓用人才培育政策推動：形塑本市技職教育完整體系，鏈結國中技藝課程、技職院校職群與產學合作，培育本市優秀技職人才，縮短學用落差。</p> <p>3.提升本市各級學校教育品質：改隸後，可促進市立國中小、市立高中、國私立高中職與大學間橫向與縱向聯繫，以區域策略聯盟方式提升學校均優質化發展。</p> <p>四、有關 2019 年承辦東亞青奧，未來 5 年的體育發展計畫議題：</p> <p>(一)本府近年來持續興建符合都會市民健康運動與生活需求的國民運動中心，實現「人人想運動、時時能運動」的理想，是本市一直積極推動的目標。目前本市共計畫設置 8 座國民運動中心，一座綜合多功能設施的小巨蛋運動場及推動棒球運動休閒園區，不但能完善本市運動環境、增進對市民之運動習慣及健康，也規畫配合 2019 年東亞青年運動會的舉辦，將臺中市打造為健康有活力的「運動國際城市」。</p> <p>(二)巨蛋體育館預定於文教 7 用地興建，將主場館規劃為賽事及展演空間，納入室內籃球館及網球中心的中央球場之功能，並設置約 12,000 座位席，定位為專屬大型運動賽事(籃球、排球、5 人制足球、桌球、羽球、網球等)及藝文表演、展演、集會等多元使用之場館，並考量區域發展完整性，納入鄰近公 25 用地一併規劃為「三合一」的運動園區。</p> <p>(三)棒球運動休閒園區引進民間資金，興建一個複合式多</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>元的休閒園區，其內除了有原本洲際棒球場的國際標準球場外，將再開發一個多功能運動場館及飯店、商場等休閒設施，由洲際棒球場為重心，營造本市世界棒球之都的氛圍，也結合周邊附屬事業的開發，打造臺中市的新亮點。</p> <p>(四)另本市所規劃的 8 座國民運動中心，多座場館包含具有國際標準規格之運動場地，未來將可承辦國內、外多種球類賽事，藉由賽事的舉辦，可帶動民眾參與並享受運動的樂趣，並可帶動運動「核心產業」(如體育用品製造業、運動用品販售業、參與性運動服務業及運動專業證照服務業等)及運動「周邊產業」(如運動促銷服務業、運動大眾傳播業、運動管理服務產業等)之發展，賽事的舉辦業將帶動周邊商圈發展。</p> <p>(五)目前所有大型場館的興建除了未來可提供民眾優質且平價的休閒運動環境外，也透過專業廠商之營運經驗建立社區型之運動團體，促進全民運動發展，並依促參法委託專業廠商營運管理，收取權利金增加市庫收入，亦可降低政府自行營運所須增加之人力及營運成本之支出，創造民眾、產業、政府三贏之局面</p> <p>五、有關本市實驗教育推動議題：</p> <p>(一)辦理實驗教育博覽會暨成果發表</p> <p>為了有效推動及推廣實驗教育理念，於今年 5 月 30 日辦理實驗教育博覽會，提供市民及家長接觸不同教育理念的機會；並透過成果發表，展現學生在實驗教育中獲得的能力與經驗，讓民眾更深度理解實驗教育。另於 6 月 10 日辦理實驗教育推動說明暨學校轉型、再生案例分享研習，讓本市學校校長、行政人員</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>及教師透過活動瞭解實驗教育內涵。</p> <p>(二)配合中央法規修訂本市自治法規 制定符合本市實驗教育特性之自治法規或相關子法，本市實驗教育子法「臺中市公立學校辦理學校型態實驗教育辦法」、「臺中市評鑑、獎勵、輔導及委託私人辦理國民中小學學校辦法」及「臺中市學校型態實驗教育申請許可辦法」業已完成草擬及預告程序，另正研議制定本市實驗教育獎補助辦法，獎勵績優之實驗教育單位。</p> <p>(三)設立實驗教育學校 104 學年度起本市東汴國小及中坑國小實施創新混齡實驗教育，透過破除年級區隔，讓不同年齡學生共同學習，藉由觀察與模仿等鷹架模式，提升學生學習成效。另為維繫原住民族文化永續發展，本市達觀國小已經審議通過於 104 學年度籌設原住民族實驗小學，並預計於 105 學年度開辦，冀能讓原住民族學童透過母語學習，瞭解本身文化，發揮存續文化使命。</p> <p>(四)成立實驗教育諮詢小組 依中央法規完成籌組學校型態實驗教育審議會及非學校型態實驗教育審議會，定期召開會議審議申請案及討論推動實驗教育相關議題。另已籌組實驗教育諮詢小組，邀請民間、學界及政府組織中熟悉實驗教育之專家學者，研討及擬定本市實驗教育政策方向。</p> <p>(五)活化升學路徑，提升實驗教育品質 未來本市將持續朝「成立實驗教育師資研發中心」以及「建立大學及產業長期合作計畫」兩大方向努力，以提升參與實驗教育教師專業知能，以落實人才培育</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			目標，成就每個孩子，並協助參與實驗教育學生升學及就業，建構完善實驗教育體制，加速推動本市成為臺灣實驗教育的領頭羊。
05	教育學生應具備三個目標：讓每個受教者適性發展、培養學生的謀生能力、參與公共事務的熱情。然而如何提升下一代畢業後的就業與創業力，需要政府加以輔導推動。依統計數據來看，雖然臺中失業率相對較低，然而在薪資水平、儲蓄力、可支配所得等在六都中也相對偏低。因此我們積極推動技職再造、產學合作、產業 4.0，不管是與中部 28 所大學簽訂的產官學研 4.0 聯盟、生產力 4.0 智慧製造產業發展論壇，以及未來與德國等相關國家的大學進行合作，將國際發展經驗引進臺中，並配合水湳經貿園區再定位，將之發展成為產業 4.0 的示範區、智慧總部。2017 年本市將舉辦亞太網路資訊中心(APNIC)的年會，該年會有許多國際知名的廠商出席與會，包括 Intel、IBM、西門子、三星等廠商，我們也將於該年會進行招商，吸引外資來臺中投資。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	上週港市合作也有突破性的發展，亞洲第一大郵輪-海洋量子號首航到臺中，載來了 4,000 多名旅客，為港市合作又跨出了一步。最近高雄市政府也與臺灣港務公司合作，並成立開發公司，顯見市港合作是正確的方向。而市府投資臺灣港務公司 2,500 萬元，推動倉儲物流空間，搭配「貨從雙港出、客從雙港入」海線雙星、海空雙港的策略，近期觀旅局也積極進行國際促銷活動，有效帶動糕餅業、旅宿業等觀光產業的活絡。中都以臺中、彰化、南投、雲林、苗栗、嘉義的總人口數總計超過 600 萬人，目前苗栗已加入中臺灣觀光發展推動委員會，未來可以進一步納入雲林、甚至嘉義成為中臺	觀光旅遊局	觀光旅遊局： 本局訂於 9 月 17 日召開「中臺灣觀光推動委員會第二次工作會議」，推動 6 至 8 條中臺灣黃金旅遊行程，並為擴大中臺灣觀光推動工作整體效益，擬邀苗栗縣加入後，續邀請雲林縣、嘉義縣市共同推動相關工作，以利中進中出之入境旅遊。

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	灣觀光旅遊聯盟，共同發展整個中臺灣的觀光旅遊。		
07	iBike 設置站點的 i-voting 結果出爐，有 38 萬人參與票選，第一名為豐原火車站，搭配豐原火車站也是蠻適合的設計。雖然開放 i-voting 票選的站點只有 20 站，其實現在即可開始規劃明年的 100 個 iBike 站點，以達明年完成 200 個站點的目標，並滿足山海屯都各區民眾的需求。	交通局	<p>交通局：</p> <p>一、本局刻正積極辦理臺中市公共自行車租賃系統(iBike)的建置，初期範圍以臺中火車站至朝馬轉運站沿線為主軸，未來建置範圍將延伸至各區相關園道、學校、觀光遊憩區及本次 iBike 公共自行車租賃站票選活動結果為主。</p> <p>二、另 iBike 點位規劃需考量「甲地租、乙地還」的群聚效益始有效果，本局將以 i-voting 票選候選站點作為未來規劃評估參考依據並依 iBike 站擴展規劃 105 年於本市副都心、各大學院校及自行車道周邊群組式設站。</p>
08	臺中市的發展要回顧過去、展望未來，100 年前因為鐵路縱貫線的通車，造就了臺中火車站，城市的發展從中區逐步往外擴大，而後隨著高速公路、高速鐵路的發展，為都市帶來了車流與人流，逐步擴大形成都市的生活型態；5 年前，臺中縣市合併、升格直轄市，面臨了城鄉差距的挑戰，我認為臺中的山海屯都等區若能均衡發展，未來必能成為臺灣最具發展性的都市。因此，在規劃臺中的下一個 100 年發展時，我們以現有的臺中火車站為軸心，年底鐵路高架化完成後，新的臺中火車站、豐原到大慶之間 10 個新站點將於 2 年內陸續進行軌道切換。交通規劃「大臺中一二三」的策略扣合時代發展的需求，以一條山手線、兩大海空港、三個副都心，串成我們的都市計畫，並導引交通及各區的發展。	本府各機關	<p>本府各機關：</p> <p>遵照辦理。</p>
09	未來這幾年將是臺中發展很重要的時期，卻也可能面臨交通黑暗期，因此交通的管理非常重要，包括：(1)對於交通號誌、標線、時向等進行檢討，並對於交流道周遭壅塞路口進行改	警察局 研究發展考核 委員會	<p>警察局：</p> <p>一、本市交通義勇警察大隊人員自 104 年 7 月 1 日擴編 500 人後，人數由原先 830 人增加為 1,330 人，本市義交人</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>善。如環中路及五權西路口，尖峰車流時間，道路服務水準已由 D 級(平均時速 20 至 25 公里)提升至 C 級(平均時速 25 至 30 公里)，這樣的改善經驗要加速應用於其他壅塞路口。</p> <p>(2)增加義交人力以維持尖峰時間交通秩序。(3)在尖峰時段及易壅塞路口，針對影響交通安全的特定地區與時段，加強取締交通違規，包括車輛併排、違規停車等違規行為；請警察局定期簽報執行成果，並請研考會加強控管。</p>	<p style="text-align: center;">交通局</p>	<p>員協勤交通崗亦由每日 88 處，增加為每日 139 處，另對本市各項活動諸如路跑...等亦均派遣義交協勤，皆有效協助各分局交通尖峰時間維持交通秩序，對市區交通疏導工作有明顯的助益。</p> <p>二、本局持續督飭所屬，依本局 104 年 1 月 13 日函頒修訂「執行重大違規停車加強執法工作執行計畫」嚴正執法，並針對本市列管 18 處易違停熱點加強取締及違規拖吊，執行成效將於三個月後(10 月中旬)專案簽陳市長瞭解；另有關本市五大易壅塞路段(文心路、臺灣大道、中清路、環中路、五權西路)本局亦比照 18 處易違停熱點嚴正執法取締，並將執行狀況及成果按 3 個月期程簽陳市長瞭解。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關警察局針對易壅塞路口加強取締交通違規，包括車輛併排、違規停車等違規行為並定期簽報執行成果乙節，本會將依限稽催請警察局簽陳，本案擬請解除列管。</p> <p>交通局： 一、為解決本市交通壅塞問題，本局針對環中路、臺灣大道、中清路、五權西路與文心路辦理易壅塞路段改善計畫，分為五期持續辦理改善。目前已完成四期初步改善計畫，分別為環中路、臺灣大道、中清路及五權西路等 4 路段，各項改善工程也陸續完工，目前刻正辦理第五期改善計畫。</p> <p>二、另除環中路與五權西路口外，環中路與西屯路口的改善部分，運輸效率約提升約 36%，整體路口延滯時間由每</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>輛車 55.9 秒，縮短為每輛 37.3 秒，道路服務水準由 D 級(平均時速 20 至 25 公里)提升至 C 級(平均時速 25 至 30 公里)；這些成功經驗本局已整理成標準作業程序並於 6 月 18 日道安會報專案簡報提出，同時同步運用在後續其他易雍塞路口改善。</p>
10	<p>交通設施的建置應包含完整的軟硬體規劃，在軟體的部分包括大臺中交通行控中心智慧化，IBM 即將派遣來自全球不同部門的 5 到 6 位高階主管及產業專家進駐臺中市，為本市規劃切合需求的交通行控管理設施，包括興中停車場、警察局大數據、警政單位的資料等，也請本府各局處積極配合。硬體建設方面，為根本解決本市的交通問題，建構 MR.B&B 複合式大眾運輸系統，包括捷運綠線、輕軌系統，鐵路運輸，如臺中、豐原、烏日等火車站轉運功能外，在公路方面更以「三環三連齊串聯，四通八達齊發達」的目標，強化國道與公路系統的串聯，如增建臺 74 線與中山高速公路的空中匝道，設置匝道須以多數人的需求、整體區域為考量，不能僅考慮少數人的權益，要讓進出市區的车流更加順暢；而進到市區後，透過公車與 iBike 公共自行車的轉乘系統，以串起整體的運輸功能。未來五年是本市交通建設的關鍵期，也可能是交通黑暗期，短期內我們要以交通管理的手段降低負面的衝擊，積極改善交通問題；同時須全面規劃下個 100 年大臺中所需要的交通建設。為打造臺中一小時交通生活圈，落實 MR.B&B 複合式大眾運輸系統，關鍵就在完整的轉運站設計，交通局能在我上任九個多月來研擬具體的交通規劃方向，並提出今天的專案報告「三大轉運中心規劃」，我予以肯定，也感謝林副市長督導有功。在此對於專案報告做以下裁示：</p>	<p>交通局 都市發展局 建設局 地政局</p>	<p>交通局： 一、本局正委託顧問公司辦理水湳轉運站民間參與公共建設可行性評估及先期規劃作業，將以「國道客運城」為發展方向，結合國道客運、公路客運、市區公車、輕軌、計程車及 iBike 轉乘接駁，並搭配國道客運專用匝道與高速公路銜接，可避免國道客運車流干擾既有平面車流，減少平面道路交通負荷。國道客運城將結合附屬事業的商業開發及納入社會住宅方案，依促進民間參與公共建設法吸引民間企業參與開發，完成後除可提供便利舒適的公共運輸轉乘環境，還可提供平價及優質社會住宅。另水湳臨時轉運站已請顧問公司進行相關評估作業。 二、國光客運公司原訂 104 年 9 月 11 日與臺灣鐵路管理局終止本市東區練武段 991 地號等 10 筆土地之舊租約，並配合該局重新標租及簽訂新約後辦理搬遷事宜，惟 104 年 9 月 9 日之徵收案審議未過，國光客運公司遂於 104 年 9 月 10 日函文(臺灣鐵路管理局 104 年 9 月 14 日收文)臺灣鐵路管理局申請撤銷舊租約終止案，表示俟本府建設局期程確認後再辦理搬遷，本局刻正與國光客運協商中，以期順利推動市政建設。 三、豐原轉運站位於豐原火車站後方停車場用地，已有民間業者提送規劃構想書提出 BOT 案申請，惟因業者所提</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、交通局今天所提出來的三大轉運站興建期程，事實上相當緊湊。其中若有關卡出了問題，期程就會延宕。請交通局務必抓緊每個環節，依規劃如期推動及完工。後續在期程管控上如有變動，必須通報研考會，並盡快做必要因應、檢討及調整，並專簽給本人。</p> <p>二、水滴轉運中心將與國道客運及規劃中的雙港輕軌結合，是具有前瞻性、可行性的交通規劃，也是臺中最重要的轉運中心之一。請於完成可行性評估後，加速招商作業，以吸引民間投資，帶動水滴地區的發展。</p> <p>三、搭配國道客運專用匝道與高速公路銜接，以減少對平面車流的干擾，對於水滴轉運站功能的發揮相當重要。請林副市長協助，督導交通局與高工局妥為溝通，極力爭取匝道的設置；亦即在轉運站附近的連結匝道，也要爭取中央支持、補助經費。</p> <p>四、水滴轉運站區位優越，請都發局協助規劃社會住宅，以提供市民平價及優質社會住宅，尤其是我們將水滴經貿園區定位為「低碳、創新、智慧」的示範園區，引進產業也將引入許多人才進駐，該園區將具有指標性意義。</p> <p>五、臺中火車站前規劃臺中轉運中心，結合鐵路高架、市區公車及 iBike 等，打造市中心區多元複合式運輸中心。交通局為使轉運中心進出車流更為順暢，重新檢討周邊道路系統定位。為此，請交通局協助國光客運，從站前儘速搬遷至新民街北側(現為臺鐵停車場用地)，也請建設局配合因應鐵路高架化後，周邊的土地使用及道路系統定位，朝第二廣場及轉運站的方向進行研議。</p> <p>六、為使臺中火車站前空間進行整體規劃，請建設局儘速辦理國光客運現址徵收作業，解決動線問題。至於新民</p>		<p>之規劃內容與本局需求有所差異，請業者依據本局就轉運站及停車場之空間及設施等需求，於 30 日內檢討修正規劃書後再送本局。後續本局將持續積極辦理本案，以期本案能順利及早完成，提升豐原地區大眾運輸便利性，並紓解周邊停車需求。</p> <p>四、烏日轉運站已編列 105 年度預算辦理相關規劃作業；沙鹿、大甲、霧峰正委託顧問公司辦理相關評估作業；朝馬轉運站係位於單元二自辦市地重劃區，因部分土地所有權人不服土地分配結果，與重劃會訴訟中，將俟用地訴訟結果辦理。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、指示事項四：「水滴轉運站」規劃社會住宅部分，本局將協助提供社會住宅規劃需求予交通局辦理。</p> <p>二、指示事項六：臺中火車站與建國市場等範圍都市計畫調整案業依 104 年 8 月 20 日市長指示方向研議細部可行方案，將俟市長核示後，擇期邀集土地所有權人臺鐵、軍備局及府內相關單位召開協商會議，凝聚共識後據以納入「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」，並依審議期程積極辦理。</p> <p>三、指示事項七：</p> <p>(一)豐原副都心計畫已提出具體規劃，其中豐原轉運站周邊地區係以發揚糕餅、廟東美食文化，強化生活消費機能之三級產業為主，相關發展計畫含車站社會住宅、永豐餘木藝文創中心暨觀光工廠、車站購物中心暨影城、車站商圈腹地等，以營造車站新商業核心，並已納入豐原轉運站北側更新單元之都市更新事業</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>街、武德街與八德街之道路拓寬開闢工程，以及大智路打通工程的時程，亦請建設局確實掌握，加速辦理，以利轉運站順利發揮功能。另請都發局針對新火車站與建國市場遷建後，搭配臺鐵土地與干城地區土地利用進行更完善的都市計畫調整、納為車站土地使用專區，進行研議與規劃，解決徵收土地財源，以降低市府財政負擔。</p> <p>七、豐原轉運中心規劃兼具轉運及停車場功能，目前已有投資人明確表達投資意願，請積極洽談有意投資人，提出符合促參規定及豐原定位的開發案。另請都發局搭配社會住宅及周邊國有土地規劃，營造豐原副都心東站的功能。請交通局加速進行豐原轉運中心的建設，期盼在 2018 花博前完成初步的轉運功能，以提供花博期間停車轉運之用，也一併解決葫蘆墩圳開蓋後，停車空間減少問題。</p> <p>八、請都發局配合都市計畫通盤檢討，加速將豐原轉運中心用地容積率由 480%，向上提高。此舉不僅可增加民間企業參與投資誘因，吸引更多優秀企業參與，更可使轉運中心的規劃完備，滿足市民的需要。</p> <p>九、剛才林副市長所提，為因應現在水湳地區周邊交通壅塞之轉運需求，請交通局、建設局、地政局先研議規劃水湳臨時轉運站之可行性評估，並納入建設局規劃、水湳周邊即將開放使用之 2 條 30 米道路之交通動線。</p> <p>十、有關烏日及沙鹿轉運中心請一併加速進行規劃，烏日轉運站係搭配捷運綠線、臺鐵、高鐵及烏日副都心需求；沙鹿轉運站係搭配海線雙港副都心的規劃。另配合水湳轉運站將發揮轉運功能，請針對朝馬轉運站再定位與周遭土地利用，重新評估設置需求。另對於大甲與霧峰轉</p>		<p>計畫辦理。</p> <p>(二)有關搭配社會住宅及周邊國有土地規劃，營造豐原副都心東站的功能一節，本局將配合都市更新計畫辦理社會住宅相關事宜。</p> <p>四、指示事項八：</p> <p>(一)查該「停車場用地」(停 6)其建蔽率及容積率應依 104 年 7 月 22 日發布實施「豐原都市計畫(土地使用分區管制要點)案」規定辦理(作立體使用時建蔽率 80%、容積率 480%)，另依上開土地使用分區管制要點所載：「公共設施做多目標使用時，其建蔽率及容積率經臺中市都市計畫委員會同意者，得酌予調整。」(僅就建蔽率及容積率調整)。</p> <p>(二)旨案調整容積率部分，請交通局先行評估未來規劃設計所需容積量及容許使用項目是否增列，倘符合前開多目標使用者，再於市都委會循序辦理，本局並已納入辦理中之「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」規劃案。</p> <p>五、指示事項十：</p> <p>(一)查朝馬轉運站係屬「擬定臺中都市計畫(整體開發單元二)細部計畫案」範圍內「交通用地(交 6)」，面積為 8.2379 公頃，土地取得方式以市地重劃辦理。</p> <p>(二)有關朝馬轉運站配合水湳轉運站後續營運之再定位與周遭土地利用部分，需考量市地重劃公共設施負擔種類限制，後續將俟交通局評估後續發展方向後，如涉及變更事宜，配合協助辦理都市計畫程序。</p> <p>建設局：</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>運站先完成周遭交通路網的串連，再分階段推動實施。</p>		<p>一、指示事項五：臺中車站站前第二廣場計畫構想，俟相關都市計畫核定後，由本局執行後續配合方案。</p> <p>二、指示事項六：國光客運用地徵收及相關道路拓寬開闢工程辦理情形如下，本局將依期程積極辦理。</p> <p>(一)國光客運用地徵收：業於 104 年 9 月 9 日內政部土地徵收審議小組第 89 次會議審議，因經過國光客運既有場址係規劃一條連通道路，供市區公車進入車站專用區之新建轉運站，內政部營建署與會代表認為與廣場使用不符，出席之審議委員亦不認同廣場作道路使用，故決議不同意本徵收計畫，請本府辦理都市計畫變更後(部分廣場用地變更為道路用地)再據以續辦徵收事宜，刻正專簽請都發局依都市計畫法第 27 條規定辦理都市計畫個案變更，以利後續用地取得。</p> <p>(二)大智路打通：目前預定於今(104)年先啟動用地取得先期作業，並先行邀集所有權人及利害關係人召開公聽會並進行地上物查估等程序；另本案已提 105 年度重要施政計畫先期作業(經查核列經費 1 億元)，預計 104 年下半年辦理先期程序(含查估調查、公聽會等)、105 年度辦理用地取得(含徵收及協議價購)作業、106 年度進行強制拆除及工程施作。</p> <p>(三)武德街拓寬：本案已簽准動支鐵路高架捷運化相關配合道路、廣場開闢(專案保留)費用，將分兩階段開闢，第一階段係自新民街至八德街，工程已由顧問公司設計完成，目前審查中；另用地取得(有償撥用)將俟都發局公告都市計畫樁位公告(預計 104 年 10 月)完成後，立即啟動；第二階段自八德街至南京路，將配合建國市場舊址搬遷及拆除時程啟動相關作業(預</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>計 105 年 5 月完成)，預計 104 年下半年啟動用地取得程序、於 105 年上半年完成用地取得、於 105 年下半年進行工程施作。</p> <p>(四)新民街拓寬：目前工程進行中，預計 104 年 10 月可完成。</p> <p>三、指示事項九，相關辦理情形說明如下：</p> <p>(一)有關水湳經貿園區區內計畫道路 30M-83 及 30M-81，經本局區段徵收工程團隊積極趕工後，原預定於 104 年 12 月底完工通車，將分別提前至 104 年 9 月下旬及 10 月中旬開通，其中計畫道路 30M-83 刻正依 104 年 9 月 3 日通車前履勘各單位意見針對影響通車安全之缺失進行改善，預計於 104 年 9 月 23 日完成改善，改善後經各單位確認無影響通車安全疑慮後，即擇期開放通車；另計畫道路 30M-81 區段徵收工程團隊預計於 104 年 9 月 30 日前完成道路施作，並將邀集相關單位辦理通車前履勘作業，倘經各單位確認無影響通車安全疑慮之缺失後，即擇期開放通車。</p> <p>(二)前述兩條道路通車後，將可有效改善中清路與環中路交通壅塞狀況，並可有效串聯交通路網，提升行車效率；另該兩條道路開通狀況，本局已簽奉市長同意於 104 年 10 月中旬至現地視察。</p> <p>地政局：</p> <p>一、指示事項九:有關水湳臨時轉運站之可行性評估，查水湳機場原址北側區段徵收區內除第二種經貿專用區保留供交通局規劃水湳轉運站及經濟發展局規劃國際會展中心外，餘可供建築用地係提供本區申領抵價地之土</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 221 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>地所有權人選配。考量水湳地區周邊交通壅塞之轉運需求，本局將配合交通局及建設局評估水湳機場原址區段徵收區內可供水湳臨時轉運站使用之區位。</p> <p>二、指示事項十：有關朝馬轉運站再定位與周遭土地利用，重新評估設置需求，宜由本府交通局及都市發展局對交通規劃及土地利用重新評估及檢討。查朝馬轉運站(交六)用地，係位於單元二自辦市地重劃區，因部分土地所有權人不服土地分配結果，與重劃會爭訟於法院，本局已責成重劃會邀土地所有權人進行協調，重劃會刻正研擬協調方案，俟方案確定後，將召開協調會議。</p>
11	<p>有關提案一，訂定「臺中市廊子水資源回收中心回饋自治條例」，考量本市未來將面臨福田水資源回收中心等類此設施，因此請林副市長先召開專案會議，針對回饋金範圍、比例、總額及用途(改善設施以維護周遭環境、居民健康)等進行通盤檢視，研擬更合適的機制。</p>	水利局	<p>水利局： 「臺中市廊子水資源回收中心回饋自治條例」草案業於 104 年 9 月 14 日第 222 次市政會議審議照案通過提送議會審議。</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>剛才頒獎給代表臺灣參與國際技能競賽獲獎的年輕朋友，在激烈的競爭中得獎相當不容易，實為本市技職教育之光，同時也顯示臺灣已進入多元社會，讀書並非唯一的出路，擁有一技之長也能在各領域發光發亮，這些青年朋友也是社會的典範，希望每位學子都能像他們一樣對社會有所貢獻。此外，表揚救災救難的有功人員是光榮的象徵，事實上，每則表揚背後都有一個冒險的故事，救難人員在山林、火場、大樓等場所救援過程中，造成傷亡的情況時有所聞，在感謝救災人員之餘，也籲請社會大眾要珍惜自己的生命，同時尊重他人的生命。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>上週我前往視察後巷汗水下水道工程，本市較早開發區域建築物大多為後巷排水，生活污水排放到鄰近水溝，易孳生臭味及病媒蚊。因此市府正積極建置汗水下水道，避免污水直接排入河川，期能從根本改善環境衛生，市府規劃未來 4 年投入 93.2 億元經費，以提升汗水下水道普及率。其實，汗水下水道系統的普及率是城市進步的指標，更是「良心工程」，這類工程不像造橋鋪路那般顯而易見，但卻是改善市民生活的所需工程。我們必須加緊腳步，至少在 2018 年達成 25% 的普及率，並於 2022 年至少達成 37% 的普及率。本市目前也規劃 5 座新設的水資源中心，並擴建原有的 2 座，除了改善環境外，也讓污水再生水提供工業使用。目前所訂定的普及率是最低標準，請林副市長督導水利局積極提高汗水下水道普及率目標。</p>	水利局	<p>水利局： 本市截至 104 年 9 月 18 日已接管用戶接管戶數 7,398 戶，累計已接管 117,722 戶，累計接管率約 17.2%。並積極爭取營建署增加補助推動污水下水道建設，目前辦理情形如下：</p> <p>一、水資源回收中心</p> <p>(一)文山水資源回收中心-新建工程：工程實際進度為 20.97%。</p> <p>(二)水湳經貿園區水資源回收中心：工程實際進度為 19.77%。</p> <p>(三)新光水資源回收中心：辦理公開閱覽中。</p> <p>(四)豐原市污水處理廠新建工程：預計 104 年 11 月發包。</p> <p>(五)廊子水資源回收中心：已於 103 年完工。</p> <p>(六)臺中市福田二期擴建水資源回收中心：試車中。</p> <p>(七)廊子水資源回收中心設備擴建工程：預計 105 年開始擴建。</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、分支管及用戶接管工程 (一) 施工中案件共計 18 件。 (二) 設計中 8 件。 (三) 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)：預計於 104 年 9 月 22 日辦理議價程序。 (四) 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)：預計 104 年 10 月 6 日開資格標。 (五) 中市文山污水管線及用戶接管工程：簽辦招標作業中。
03	在交通建設部分，我們除了繼續推動三環三連、捷運系統等軌道運輸外，對於媒體關心捷運藍線、橘線，因市府所提送計畫遭交通部退回，因此另請交通局盡速辦理雙港輕軌設計之可行性評估，以串聯捷運綠線；此外，在公路系統方面，近期東豐快速道路已有部分路段復工、部分路段進行二階環評程序，環保很重要、但是不能反建設！在環保與建設中取得最大的平衡，才能永續發展；然而如何兼顧建設與環保，是市府執政能力的考驗。市府團隊就任後以負責的態度，對於外界有所疑慮的重大工程，重新檢視後，做出適合城市發展的決定，包括：纜車計畫的停工、白海豚館轉為三合一海洋生態館的再定位、大安媽祖文化園區獲得衛福部許可募款媽祖神像的施作等，也請建設局務實編列預算，一併做好園區週遭聯外道路等基礎設施。在此另與大家分享交通進展：	交通局 警察局	交通局： 一、有關「國道 4 號臺中環線豐原—潭子段計畫」，國工局刻辦理工程設計，國工局已於 104 年 8 月下旬辦理第 1 場路線公聽會，預計 10 月份辦理第 2 場路線公聽會，後續將辦理用地徵收作業，市府除積極配合國工局推動辦理外，對於民眾的相關用地徵收問題，也將一併關心反映國公局辦理。 二、有關新社花海之交通疏導，在車行動線管制措施事前規劃各車種之建議路線，並於東山路車道縮減處實施輪放管制措施，北屯區東山路二段連坑巷附近路幅縮減，單向 1 快車道及 1 慢車道縮減為單向 1 混合車道，由警察局實施車道輪通行措施，並調撥對向 1 車道實施調撥車道，供接駁車優先通行並維持行車秩序。同時備有小型車輛臨時停車場大雨關閉應變機制，及緊急車輛離場動線，由協興街東行(中 98 線)左轉興社街離開，以因應各種突發狀況發生。 警察局：

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>雅至豐原段 20% 的交通量，也可帶動本市整體的經濟發展。</p> <p>二、有關東山路縣道 129 線(D 標末至中興嶺段)拓寬工程。新社花海節將至，該活動雖然帶來大量人潮、也帶來可觀的車潮，塞車之苦每每引起民眾抱怨，因此市府辦理東山路縣道 129 線拓寬工程、預計 2017 年完工，而針對工程完工前、車輛壅塞路段之改善，警察局及交通局已先規劃花海期間實施車輛分流管制等交通維持措施，俾提升交通順暢性。</p> <p>三、劃設全國首創「綠斑馬人行道」：市府針對通學區域劃設「綠斑馬人行道」，這是學安計畫的一部分，除了劃設綠斑馬人行道外，為保障學生安全，市府實施學校週遭騎樓、人行道等淨空措施及路障排除，以達到人本交通環境之目標，對於市民行的安全，市府絕不容妥協。</p>		<p>本局交通警察大隊與本府交通局於 104 年 9 月 14 日，實地勘查縣道 129 線東山路施工路段，該路段橋樑主體工程均已完成，營建署代表確認可於新社花海開園前(11 月 7 日)完成道路鋪設工程，恢復雙向通車；為因應新社花海期間大量車潮及完工與否之不確定因素，本局已擬定 3 種版本之交通疏導方案，屆時視實際狀況啟動因應疏導方式，依去年實施成效，在道路工程均未完成之狀況下，尚能保持車流暢通方式落實規劃執行，本年度該路段施工完成後，全力讓新社花海遊客一路順暢。</p>
04	<p>「財政為庶政之母」，現在本市正面臨縣市合併後「轉大人」的實質升格時期。一方面，市府需要開源，運用有別於傳統「量入為出」的預算模式，而以「量出為入」的創造性財政思維，投入可以帶動民間發展的基礎建設，讓財政得以正向循環。如大臺中山手線，以交通建設配合週遭土地場站開發，帶動週遭土地增值，進而提升民間產業、增益稅收；另一方面，在節流部分，我們需以零基預算的思維，刪減煙火式預算，秉持「省一分錢就是賺一分錢」的想法，將預算花在刀口上。針對主計處今天進行的「105 年度臺中市地方總預算案籌編情形」，首先感謝財政、主計單位將市府新政措施落實在預算編列上，總預算歲出的增加反映了本市現階段的發展需求，而歲入的增加，也減輕歲出、歲入落差所造成</p>	<p>本府各機關 文化局 社會局 新聞局 農業局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>文化局： 一、臺中市是一個擁有記憶蘊藏的城市，老臺中的記憶光澤更是溫潤優美，為深化本市文化。改制為直轄市的臺中應以嶄新的人文視野呈現在地的文化地景、文化資產等面貌，讓民眾更了解臺中在地文化。為使在地文化得以保存與創新，既有資源產生加值與升級的效益，未來本局將透過建構本市文化硬底子，預見文化軟實力及營造文資新局面，打造文化新臺中。</p> <p>二、在建構文化硬底子部分，相關辦理情形如下： (一)推動「臺中市纖維博物館籌設計畫」，成立本市首座</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>的舉債負擔，以下進行幾點裁示：</p> <p>一、在民主政治下，政府必須向人民負責，特別是財政收支必須讓納稅人了解，在節流部分，請各局處檢視並刪除不必要的支出預算項目；在開源方面，更應積極爭取中央補助經費，並設法增加民間投資，在「預算有限，但民力無窮」的概念下，透過公私部門協力方式，推動本市重大建設計畫，包括：交通局的水滴轉運中心，以及捷運場站的開發，並透過都市計畫方式興建社會住宅、改善市府財政，小巨蛋改採 BOT 方式以促進民間投資，而洲際棒球場改為棒球運動園區後，預計將吸引 100 億元的民間投資，以類此方式開闢市府財源。</p> <p>二、本府籌編 105 年度的歲出預算數比 104 年度增加了 138 億元，歲入增加了 129.5 億元。以政事別來看，主要用於「經濟發展支出」、「教育文化支出」及「社會福利支出」。其中，「經濟發展支出」又以交通建設為大宗，包括生活圈道路、路平、治水等民生基礎建設。請各機關務必加強與議員的溝通，爭取議會支持。</p> <p>三、市府新政除了基礎建設外，也反映在軟實力上面，如文化預算增加了 36% 的預算數，文化局的預算將從今年的 10.9 億元，增加到 14.9 億元，足足成長了 4 億元，務必善加運用。此外，社福支出也須秉持社會投資與創新的原則，以提升本市社會資本與社會力。</p> <p>四、今天主計處的報告僅針對明年度的預算進行概括介紹。請新聞局安排各局處，分批向媒體朋友，進行更詳細的報告，並提供必要資訊，讓外界了解新市府明年的施政重點。</p> <p>五、因應 2018 年臺中世界花卉博覽會所編列的特別預算，</p>		<p>市立博物館，打造臺中市為擁有「纖維、時尚、綠工藝」之綠色時尚城市，105 年編列 2,000 萬資本門預算完成規設及發包，預計工程進度 30%(3、4 樓基礎設施改善)，1,000 萬經常門預算主要用於館舍營運、宣傳活動、大型展演、藝文展覽及志工培訓，預計入館人次達 10 萬人次。</p> <p>(二)為活絡海線地區，「臺中清水眷村文化園區開發計畫」105 年編列 2,400 萬資本門預算完成第一期工程發包作業，預計工程進度為 20%，完成 16 戶結構補強作業，預計 106 年續編 3600 萬完成第一期工程。</p> <p>(三)另外，有關北屯區多位議員關心的「臺灣民俗文物館附屬民藝館戲臺延伸擴建、遮雨棚架設置工程」，經本局多次積極爭取，終於 105 年編列 850 萬元(含委託規劃設計監造)，預計於完工後可提升館舍民俗技藝及傳統表演之使用效益，增益園區營運效益及藝文活動能量。</p> <p>(四)為改善圖書館整體閱讀環境，「西屯區溪西地區圖書館新建工程」105 年編列了 5,516.2 萬元，增列內部裝修及設備家具等預算，加速新館建築主體及設備施作期程，以帶給溪西 11 萬人口閱讀新資源。另在老舊館舍專案補助空間改造部分，105 年編列 2,971.3 萬元，可將現有 9 個老舊圖書館進行 3 個館全面性整體空間環境改造。</p> <p>(五)105 年預計完成第一條臺中文學步道設置之規劃，此將成為中西區藝文地景亮點。明年並編列了 755 萬推動臺中文學館營運、臺中文學獎加值計畫及臺中文學出版計畫，以帶動中西區觀光、文化多角化發展，並</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>仍須落實爭取中央補助半數經費的原則，並留下相關建設作為本市資產。</p>		<p>籌編 3,500 萬將原國資圖館舍整修變身為市立圖書館，期待市圖總館進駐營運，成為本市文學與閱讀新亮點，再現往日風華。</p> <p>(六)另為徹底處理本市 4 大文化中心久懸未決之公安及設備缺失問題，以建物公共安全第一優先考量，維護民眾閱聽安全，分別辦理港區藝術中心建築物公共安全改善修繕維護工程、大墩中心本館建築耐震能力不足結構修復補強計畫，以及展演空間港區藝術中心空調音響等設備更新修繕維護工程、葫蘆墩文化中心演講廳影音系統改善，並辦理大墩中心典藏室工程櫃體追加計畫，以一步到位發揮完整典藏功能。</p> <p>(七)為打造文化數位雲端平臺，媒合各界資源，本局特別編列 2,000 萬預算打造影視數位文化基地，數位文化雲端計畫，將建置 3 位臺中作家文學地景數位呈現、建置 2 位臺中文學作家數位主題館、每年數位及實體資料通閱量達 210 萬冊、購買 525 冊電子書，臺中學 12 冊出版同時數位化；並辦理數位典藏計畫，完整盤點臺中文化資源，數位化達到 300 件，並達到 5,000 使用人數。數位文創計畫：數位人文應用 APP、雲端互動交流平臺、人才培訓課程數位化、線上申請各項輔導與諮詢服務。</p> <p>三、在預見文化軟實力部分，相關辦理情形如下：</p> <p>(一)2016 臺中花都藝術節，將在大臺中山海屯城等地規劃花博踩街大遊行、跨界經典匯演、爵士音樂節、國際團隊及在地演藝團隊表演，預計增加「新秀舞臺」項目，規劃邀請國內優秀表演藝術青年演出，打造本市藝術節亮點，並結合跨域展演，融合新舊，期達到</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>遍地開花。以及「城中城-2016 臺中光影藝術節」將於臺中市歷史舊城門原址八門四樓，以 3D 光雕投影技術規劃「臺中歷史舊城門光影變裝秀」，活化歷史建築與改善市容，讓古蹟建築有新面貌，並以藝術手法促進民眾藝術參與，推動中西區文化與觀光發展，參與人次預計達 8 萬人，中西區觀光人口提升 5%。同時為呈現藝術滿街巷，深耕在地藝術，原有的搖滾臺中、兒童藝術節及臺中樂器節、傳統藝術節、藝術 long stay2.0 將加碼更多天數、獎金及表演場次。另外為發揚在地民俗文化，特別規劃地方節慶，分別為白冷圳文化節、南屯木屐節及國際飲食文化節，配合季節時令，結合跨域展演，以保存臺中城市記憶，並達到國際文化交流之雙贏策略。</p> <p>(二)為充實城市歷史記憶，本局亦規劃臺中學研究出版計畫，105 年編列 600 萬元，將出版美術、文學、民俗宗教、表演藝術、多元文化、地景環境、文化地景、產業、建築、飲食文化、文化資產、社會脈動等 12 冊書籍。</p> <p>(三)同時，為營造文資新局面，加速文資調查研究及各項規劃設計、發包設計，除積極向文化部爭取預算外，本局文化資產處提出文化城中城計畫。105 年度所提出的相關計畫包括市定古蹟臺灣府儒考棚修復暨再利用工程、歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復暨再利用工程規劃設計等 11 案，期能振興舊市區。此外，市府亦極為重視本市歷史文化的調查與研究，已將博物館籌設列為重要施政項目，於 105 年度編列經費進行遺址博物館展示資源調查及惠來</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>遺址出土文物暨人骨清理等相關經費，為日後博物館籌設預作準備。</p> <p>四、臺中市文化資產逐年增加，截至今年古蹟計有 48 處、歷史建築計 96 處、遺址 6 處、文化景觀 2 處、古物 30 件、民俗及有關文物 8 件，以及傳統技術保存 20 位，這些多樣的文化資產類型豐富了臺中市的文化。為深化文化資產管理，也於 105 年預算中規劃辦理遺址監管與教育、傳統藝術及民俗保存維護、蒐集文獻與民俗文物、認識古蹟日相關文化資產活動等，監管本市文化資產工作，隨時維護文化資產完整性，加強各文化資產場域管理與活化工作，以完善保存本市重要資產，充分善用歷史場域，形塑本市鄉土文化。</p> <p>五、臺中擁有獨有的生活和創意記憶點，從萃取百年庶民故事與文化再造歷程出發，本局重新整合各項文化資源，期望藉由藝術呈現出美好事物的感動力量，將「以人與生活為本」的文化觀念帶給每一位參與者。大臺中多元的藝文活動、豐富的物產、人文薈萃的歷史，都是發展城市軟實力的利基，再融入文化地景與建築，來強化「創意城市」的形象及魅力。</p> <p>社會局： 為提升本市社會資本與社會力，未來本局將結合社會投資的理念，福利供給有別於純粹發放現金的殘補式福利，透過創造就業市場及提升婦女勞動參與率，使得整個社會的產值提高，政府相對增加稅收，有充足的財政再進行社會服務的社會投資，達良性循環。另以「社會企業」理念為基礎，結合非營利組織共同辦理福利方案，豐富資源，多元並進、公私</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>協力，創造公益社會。</p> <p>新聞局： 一、本局已逐一彙整各機關 104 年度之預算重點，並將安排時間、地點，召開小型記者會，邀請各機關首長向媒體記者詳細說明預算重點。 二、本局已發布預算編列之相關新聞稿，以讓外界了解新市府明年的施政重點，並獲自由時報、聯合報與中國時報等媒體報導。</p> <p>農業局： 目前函報行政院農業委員會「臺中市翡翠區域農業增值推動計畫」(含 2018 年臺中世界花卉博覽會計畫)，以中央補助半數經費為原則向行政院爭取補助經費。另特別預算資本門占總特別預算 75.08%，以花博園區及周邊建設、交通建設、水利建設及綠美化工程等各項經費為主，另園區內共規劃設置 3 座永久展館及 2 座溫室展館將於會後保留營運，目前規劃之臺中世界花卉博覽會之特別預算多用於地方建設。</p>
05	<p>近期南部登革熱疫情失控、往北蔓延，病例也攀升，依據本府衛生局統計資料顯示，截至昨天(9月13日)為止，全臺已有 9,400 例，臺中則有 44 例；本土確診案例於 7 月 19 日出現後，已累計 22 例本土個案，另有部分確診案例為境外移入，情勢不容我們有樂觀的空間。根據公共衛生專家學者表示，未來幾年可能因病毒交叉混合、病媒蚊產生抗藥性等因素，對社會產生更大威脅性，因此對抗疫情，我們必須秉持「做最壞的打算」，但也「做最好的準備」。我們邀請前衛生署長李明亮提供防疫指導，為防止登革熱疫情往北擴散，</p>	各區公所 衛生局	<p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>衛生局： 一、本市疫情：104 年度截至 9 月 20 日止確診個案計 52 例，境外移入 24 例，本土 28 例(27 例皆有南部旅遊史、1 例待確定)。 二、本局作為如下： (一)提出四大防治策略：</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>在中部做好防疫工作很關鍵，也是危機管理中相當重要的一環，危機應變就像作戰一樣，兵貴神速，防治登革熱須由衛生局在第一線進行統合應變措施，將平時的政府組織轉為即時應變組織，俾利進行防救災作業。以下對於今天衛生局「臺中市登革熱防治中心」專案報告進行幾點裁示：</p> <p>一、「防治登革熱、全民動起來」，為做好本市登革熱疫情防治工作，本市已成立跨機關「登革熱防治中心」，由本人擔任召集人，潘副市長擔任副召集人，衛生局徐局長擔任執行長，其他分組由本府相關局處人員負責。不僅要做好各項防疫資源的盤點、加強防疫人力、物資整備和緊急醫療體系建立等相關工作，同時也要納入專家的意見、包括前衛生署長李明亮，也要請疾管署派員到本市出席會議，整合中央與地方的資源，同時結合中彰投三縣市力量，共同做好北部防疫前線的作業。</p> <p>二、登革熱是一種社區性傳染病，只要有病媒蚊孳生源的地方就有可能發生，各局處應依分工權責，務必落實執行相關場域的防治措施。請各區長除成立區級防治小組外，也必須動員里鄰民政系統，更積極做好社區孳生源的清除工作。另外，我也請衛生局與目的事業主管局處，共同針對各場所，尤其是市場、建築工地、公園、公寓大廈、校園等場域，進行無預警抽查。</p> <p>三、為了發揮防疫最大效果，同時發揮「人飢己飢、人溺己溺」的人道精神，請衛生局協調派人支援臺南市防治工作，同時也藉此對於疫情防治及因應作為，及早做好準備，以助人助己。</p> <p>四、為擴大防疫效果，比照之前禽流感及 MERS 的防疫做法，請衛生局及環保局，啟動中彰投區域登革熱聯防機</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. 孳生源清除及病媒蚊密調： <ol style="list-style-type: none"> (1) 各區自訂每週一日為清潔日、全市每月第一個周六為擴大清潔日。 (2) 本(104)年度截至 9 月 11 日止全市已調查完成 902 里次。布氏級數 2 級以上共 27 里(分別為 3 級 3 里、2 級 24 里)，已請本市環保局、各區公所及里辦公室共同加強孳生源清除工作，並完成複查，結果均符合規定。 (3) 各局處依分工，督導業管場域加強孳生源清除，衛生局擇期抽查。 2. 醫療整備： <ol style="list-style-type: none"> (1) 落實 TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚)問診，強化通報警覺。 (2) 加強醫療機構訪視及感染管制查核，輔導強化院所通報及就醫流程。 3. 疫情監測及防疫處置： <ol style="list-style-type: none"> (1) 全市防疫人員 24 小時待命。 (2) 通報個案 24 小時內完成疫調，陽性確診個案，布氏指數達 2 級以上或臺中市本土個案施行化學防治(噴藥)。 (3) 陽性個案住家及工作地為中心 100 公尺內進行擴大疫調，疫情監控至發病後 30 日止。 4. 風險溝通： <ol style="list-style-type: none"> (1) 成立網頁登革熱防治專區，並公布每日疫情。 (2) 透過錄音，由市長親自呼籲市民加強相關防治。 (3) 製作簡單易懂的登革熱防治懶人包。 (4) 訊息提供多元化:網頁、FB、Line、宣導單張、

臺中市政府 104 年 9 月份第 222 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>制，集結三縣市資源一同防治。尤其在召開聯防會議時，也邀請前衛生署長李明亮先生出席指導。</p> <p>五、最後，感謝衛生局、環保局、民政局環保志工等人員進行環境清潔與病媒蚊防治工作，也請教育局代為感謝軍方願意協助校園清理。此外，如遇大雨過後，也請各局處、各區里務必再加強巡檢環境清潔作業。另為防治明年登革熱疫情捲土重來之可能性，請衛生局與相關局處務必結合專家學者、中央與民間防疫力量，共同對抗登革熱。</p>		<p>紅布條、廣播、跑馬燈、議員簡訊等。</p> <p>(5)加強社區衛教宣導。</p> <p>(二)9月3日召開因應登革熱流行疫情跨局處應變會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依據衛生福利部疾病管制署新修訂「登革熱/屈公病防治工作指引 2015」修正或新增各局處任務分工並確實依業務執掌督導所轄單位，加強清除孳生源。 2.民政局已請本市各區公所成立區級登革熱防治小組。 <p>(三)9月15日臺中市政府登革熱防治中心諮詢會議</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.邀請專家學者共同討論臺中市登革熱防治中心組織架構、防治策略、醫療整備、風險溝通等議題。 2.請求協助辦理相關教育訓練及建議設置中央檢驗機構，以提升登革熱防治量能。

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>剛才頒獎給「現代神農」蔡東纂教授，蔡教授全力輔導農民耕種，協助農民賺錢又可改良土地，是催生農業安全、高品質生產的重要推手。我提出的「新五農」政見，也是受蔡東纂教授的指導，透過農業、農民、農村、農產品、農產加工品等五大政策，以因應食安問題；並以「青年加農，賢拜傳承」政策，讓已有成功經驗且具傳承熱誠的農業達人組成賢拜輔導團隊，傳授青年農民技術與知識，年輕人也提出新行銷方法，進一步建立自己的品牌，以師徒制的實務學習機制，減輕青年農民成本投入的壓力，提高農民栽培技術，增加從農所得，盼未來引導轉作、讓農地再活化。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>在此先與大家分享上週到大里、霧峰、太平等屯區的視察行程：有關霧峰乾溪自行車道，串連至后豐、東豐、潭雅神等自行車道，並推動經烏日串連海線的自行車道，原定 4 年內完成本市建置 600 公里自行車道的目標，可望縮短期程，於 2 年內完成。而市府推出的自行車「369」計畫，也獲得捷安特自行車董事長-劉金標先生支持，公開承諾贊助設置中科 iBike 租賃站。此外，市府將於 10 月 24 日至 11 月 1 日舉辦為期一週的「OK 臺灣 兩馬騎跡」2015 自行車節活動，「OK」即原點(0 km)的意思，屆時將從臺中公園、潭雅神綠園道及大甲體育場等山海屯區 3 線齊發，最後集結在后里馬場大會師。當地並將舉行自行車大型商品及零組件展示會，自行車產業的領頭羊-捷安特座落臺中，具打造本市成為自行車城市的先天優勢，我們也將藉由自行車城市(GIANT CITY)這樣的都市品牌，向國際行銷臺中的產業及生活方式。</p>	<p>觀光旅遊局 經濟發展局</p>	<p>觀光旅遊局： 一、有關「OK 臺灣 兩馬騎跡活動」，本年度係配合交通部觀光局舉辦「2015 自行車節」活動，與臺灣自行車登山王挑戰賽、騎遇福爾摩沙、日月潭 Come! Bikeday，共列四大主軸之一。 二、活動時間訂於 104 年 10 月 24 日至 11 月 1 日舉辦(兩個週休假日)，主要活動亮點為「以臺中公園內地籍測量三角點第 89 號基石為原點，塑造臺灣環島 OK 的精神」及「藉由本活動結合自行車產業，舉辦大型商品或零組件展示會，讓遊客能瞭解最新自行車產業動態並推展本市自行車產業」；目前活動報名相關作業在 10 月 1 日展開，除開放一般民眾報名參與外，亦結合自行車產業號召車友參與，期藉由本活動塑造從臺中 OK 出發環島精神及打造臺中自行車城市品牌。</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>經濟發展局：</p> <p>有關 10 月 24 日至 11 月 1 日舉辦為期一週的「OK 臺灣 兩馬騎跡」2015 自行車節活動由本府觀光旅遊局主辦，本活動得標廠商係東森電視事業股份有限公司，活動內容中將於后里馬場進行大會師，並將舉行自行車大型商品及零組件展示會，該場地共可容納 90 家廠商進行小型展示會，由得標廠商尋找相關自行車廠商。如有需本局協助部分將俟觀光旅遊局告知後，配合辦理。</p>
03	<p>臺中棒球熱也持續燃燒，包括亞錦賽在洲際棒球場舉行、中山國中、西苑高中獲得 2015 世界少棒聯盟 LLB 佳績、首屆世界 12 強棒球錦標賽的冠軍金盃揭幕儀式...等，該冠軍金盃是世界棒壘球總會斥資 15 萬歐元(折合新臺幣 560 萬元)而成，預計將放在新市政中心，請教育局、體育處及新聞局規劃相關活動，提供喜愛棒球的民眾、特別是學生們，得以參觀冠軍金盃的機會。臺中是唯一獲得世界棒壘總會頒發「世界棒球之都」美譽的城市，市府除了規劃每年舉辦國際性棒球比賽之外，為因應 2020 年棒球項目可能重返奧運賽事，本市也將積極營造五級(少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒)棒球選手的環境。由中信贊助、屬於臺中的城市棒球隊「臺中運動家」已正式成軍，並由廖了以資政擔任董事長；我們不是藍隊、不是綠隊，而是臺中隊，希望透過棒球凝聚這個城市，同時健全適合棒球發展的軟硬體設施，像是爭取民間資源-中信集團入主投資 100 億元，透過 ROT 將洲際棒球場改為主題性運動休閒娛樂園區，是新市府團隊將問題轉為發展契機的良好例證。</p>	<p>教育局 新聞局</p>	<p>教育局：</p> <p>有關規劃展示世界 12 強棒球錦標賽冠軍金盃乙節，本市已訂於 104 年 10 月 12 日於本市萬壽棒球場舉行「2015 臺中市金龍盃全國少棒菁英賽」開幕典禮，屆時將有來自全國及本市總計 58 支少棒隊伍。初步規劃於開幕典禮時介紹本次世界 12 強冠軍金盃，並於開幕後放置球場內進行展示，提供球員及民眾拍照留念，會後也將轉移至本府惠中樓願景館進行為期一個月的展示活動，同時也讓本市市民及愛好棒球運動的民眾一同來見證世界 12 強棒球錦標賽金盃的魅力。</p> <p>新聞局：</p> <p>本局配合教育局體育處規劃於惠中樓願景館內陳設冠軍金盃，並已規劃辦理世界 12 強棒球錦標賽電視行銷宣傳，透過電視廣告，邀請民眾至臺中觀賽，並行銷本市「運動城市」之形象。</p>
04	<p>近期市府舉辦多場次音樂藝術文化活動，像是 9 月 18 日首</p>	<p>新聞局</p>	<p>新聞局：</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>度在市政公園舉行「臺中好音樂」活動，活動前新聞局與周邊大樓住戶溝通，讓民眾多加利用位處市政大樓與市議會中間的綠地公園，我也到場與市民共享草地、星空、週末夜。此外，今年創辦的花都藝術節將於下個月登場，結合了音樂與花卉，為 2018 花博活動暖身；針對部分民眾誤解爵士音樂節停辦，事實上，花都藝術節即包含了原爵士音樂節，而且擴大規模至山海屯區皆有文化藝術活動，請新聞局加強宣導並澄清。</p>		<p>本局於 9 月 18 日、9 月 24 日兩次發布爵士音樂節將持續舉辦之新聞稿，並獲自由時報等媒體報導，並於 9 月 19 日以本府 LINE 官方帳號發布相關訊息，俾使民眾皆能獲得正確資訊。</p>
05	<p>上週我出席行政院會，也向中央爭取資源下放地方政府，並提出三項建議：</p> <p>一、有關南部登革熱疫情延燒，本市已成立登革熱防治中心，請潘副市長督導、並由衛生局長全力主導防疫工作。本市除與臺南市政府保持密切聯繫，派員學習防疫經驗之外；為避免疫情往北延燒，並建立中部區域聯防機制，我也請求中央協助辦理中彰投臨床醫師及第一線人員防疫的教育訓練，並撥專款用於中部成立登革熱檢驗機構，以提升防治能量與檢驗時效。</p> <p>二、臺中縣市合併升格後，市府員額與市民比為六都最低，因此我向中央爭取至少應該解除目前被凍結的員額總數，爭取「市府員額由 7,140 人調整到 7,800 人」，讓臺中市民能享有應有的服務。</p> <p>三、有關目前土地徵收按市價給予補償，然而卻免繳土地增值稅，將導致地方政府財政無以為繼，也無法有效建設。因此我們建議中央修正《平均地權條例》及《土地稅法》免繳納土地增值稅的規定，以免政府稅收損失，並落實社會公平正義，帶動都市發展。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	<p>考量大臺中面積大、人口多，需以長期發展的需求進行城市規劃，我們希望將大臺中這塊布，依材質裁剪成合適的衣服，而非囿於既得利益者，影響整體發展。以烏日為例，既是高鐵、臺鐵與捷運綠線三鐵共構的交通樞紐，同時也是山線海線、城鄉會合的中心；因此，對於烏日的定位，我們必須超越地方的格局，以整體概念看臺中市的發展。在我所提出的大臺中 123 工程中，有別於各地方政府僅「伸手要錢」，向中央爭取統籌分配款單一財政收入方式；我們更強化「開闢財源」的概念，包括爭取大慶到烏日鐵路高架化工程、成功到追分鐵路雙軌化，以及邀集臺鐵共同合作，研商鐵路改建納入都市計畫內，也請交通局、都發局、經發局、財政局等研擬透過區段徵收、都市計畫等方式，提升財務計畫可行性並增加自償率。此外，交通部訂於 9 月 30 日針對大臺中山手線計畫進行初步審查，也請交通局積極準備，俾大臺中山手線計畫獲得中央核定。</p>	<p>交通局</p>	<p>交通局： 依大臺中 1 條山手線、2 個國際海空港、3 大副都心之整體發展計畫，烏日區係為 3 大副都心之一，目前烏日區捷運綠線工程刻正進行中，另大慶到烏日鐵路高架化與協調臺鐵局成功至追分的雙軌化工程，皆屬山手線可行性研究報告的一部分，該案業於 7 月中函報交通部審查，並於 9 月 30 日配合交通部鐵路改建工程局進行報告，目前刻正持續向中央爭取核定。</p>
07	<p>今天市政會議首度移師烏日召開，也讓大家了解，我所提出的政見「大臺中 123」已逐步落實為政策，未來並將轉為政績。事實上，在高鐵設站及縣市合併升格後，烏日已從過去縣市交界的邊緣地帶搖身一變成為中彰投的樞紐，而市府對於烏日副都心的發展也有了完整的規劃。對於都發局今日「烏日副都心計畫」完整規劃的專案報告，先在此表示肯定之意，在此做以下幾點裁示： 一、要打造「烏日副都心」，必須「鞏固中心性，加強流通性」。烏日副都心的發展與彰北地區密切相關，目前透過區域聯合治理的力量，我們與彰化縣正推動烏溪兩岸雙子城的發展，包括部分交通建設，像是明年即將完</p>	<p>建設局 交通局 觀光旅遊局 環境保護局 都市發展局 經濟發展局 水利局 農業局</p>	<p>建設局： 一、指示事項一，相關辦理情形如下： (一)貓羅溪大橋係規劃由烏日區溪尾里溪岸路往西新建橋梁跨越貓羅溪延伸至彰化縣福田二路，總長約 700 公尺、寬 10 公尺，總經費約 4 億 1,200 萬元。本局已於 103 年爭取交通部公路總局補助先期規劃費用 153 萬元，現正辦理先期規劃作業，並於 104 年 8 月 18 日召開期末報告審查會，顧問公司刻依與會單位及委員意見辦理報告修正作業，俟修正完成再行召開審查會議，預計今年底完成規劃作業，俟規劃定案後，將依生活圈計畫補助要點規定賡續向交通部公路</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>工的溪尾大橋，連結了本市烏日區溪尾里與彰化縣芬園鄉，貓羅溪大橋也已獲得水利署支持納入工程，請建設局務必掌握工程期程進度。此外，在軌道運輸方面，搭配臺鐵高架捷運化往彰北延伸，也涉及了彰北整體的都市計畫，請相關局處與彰化縣合作，積極向中央爭取核定相關計畫與經費補助案。</p> <p>二、在公路建置方面，應盡速完成烏日轉運站規劃，請交通局積極辦理；至於軌道部分，則應優先推動大慶到烏日的鐵路高架捷運化、並協調臺鐵推動成功至追分的雙軌化。這部分請林副市長帶領交通局、建設局、都發局共同努力，以 TOD(以大眾運輸導向的開發)為發展導向，並積極爭取中央部會支持。</p> <p>三、烏日高鐵副都心的成敗與產業定位息息相關，除引進會議展覽產業、與高鐵公司合作，並搭配物流、商務、休閒娛樂及康健體檢等共五大產業，用產業帶動就業，引進居住人口。透過周遭民間投資帶動烏日產業發展，除烏日會展中心外，請經發局持續進行招商，都發局協助各項相關執照的申請，提升行政效率，以加速產業的發展。</p> <p>四、打造筏子溪與大肚溪等高鐵周遭水域環境至關重要，請水利局和中央水利署協調；整個烏溪水系，從治水到親水環境的營造，包括生態、自行車道與河岸景觀營造、綠美化應同步規劃、分階段實施，請林副市長協調推動。</p> <p>五、有關烏日溪南地區的發展，請經發局積極輔導既有產業轉型增值與合法化，優先推動低污染產業。至於未來溪尾地區透過跨溪大橋與彰化芬園跨域合作，也請統合地方需求後，針對該區域農業休閒發展進行規劃。</p>		<p>總局爭取後續工程及用地費。本橋梁倘於 105 年度爭取獲中央補助，預計於 107 年完工，興建後將確保該區居民汛期之通行安全，避免道路中斷改道，並配合溪尾大橋提供彰化市民及烏日區民眾進出臺中之另一路徑，並提升烏溪及貓羅溪防汛路網之完整性。</p> <p>(二)烏日區溪尾大橋工程起自國道三號烏日交流道聯絡道(環中路八段)與區道 127 線交叉口，終點至烏日區慶光路(貓羅溪北側)，計畫長度約 2,088 公尺，道路寬度 12 公尺，工程總經費約新臺幣 10 億 900 萬元(工程費約新臺幣 8 億 2,900 萬元，用地及地上物補償費約新臺幣 1 億 8,000 萬元)，截至 104 年 9 月 23 日，預定進度：33.76%，實際進度：36.93%，預定將於 105 年底竣工。</p> <p>(三)「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(溪尾大橋延伸段)，本計畫起點為溪尾大橋(溪尾端)，終點為彰化縣彰南路(臺 14 線)，由溪尾大橋向南延伸跨越貓羅溪後銜接臺 14 線，長度估約 1,280 公尺，規劃寬度 12 公尺，預估所需總經費約 8.5 億元(含用地費約 1 億元、工程費約 7.5 億元)。現正由本局辦理可行性評估規劃作業中，顧問公司甫於 104 年 9 月 18 日提出期中報告，本局刻正簽辦核示審查委員及召開審查會。本計畫預定 105 年 2 月底完成規劃作業，俟規劃定案後，將依生活圈計畫補助要點規定賡續向交通部公路總局爭取後續工程及用地費。本計畫倘於 105 年度爭取獲中央補助，預計於 108 年底完工。</p> <p>二、指示事項二：後續本局應辦事項將俟交通局規劃之鐵路</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>六、有關烏日舊市區的更新，以及高鐵站附近地區開發，請依整體規劃進行推動，包括臺鐵鋼樑廠、臺灣啤酒廠與國防部兵整廠等國有地請盡快協調、以利進行都市更新計畫，這部分請林副市長和張副市長，共同督導跨局處協調與合作，並定期向本人報告進度與重大決議。</p> <p>七、烏日副都心的定位，不只涉及臺中市的副都心，更是建構大臺中發展的重要地區，攸關中彰投區域核心的確立。請都發局積極向中央反映烏日副都心計畫的重要性，爭取中央擬定國土規劃及都市計畫時，支持本市研提的規劃。</p>		<p>高架捷運化於推動時全力配合辦理。</p> <p>交通局：</p> <p>一、烏日轉運站已編列 105 年度預算辦理相關規劃作業，將辦理烏日轉運中心交通動線、站區配置及客運路線調整規劃事宜，配合捷運綠線、臺鐵及高鐵三鐵共站，整合未來三鐵旅客之接駁轉乘設施，提供民眾便利之鐵公路系統轉乘環境，並建構完善之轉運候車空間及環境。</p> <p>二、大慶到烏日鐵路高架化係屬山手線可行性研究報告的一部分，另於報告中敘明同時進行協調臺鐵局成功至追分的雙軌化，目前該案已於 7 月中函報交通部審查，刻正積極與相關部會協商中。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>針對筏子溪、烏溪水系自行車道營造部分，本局 105 年度已編列「臺中環河自行車道規劃設計」(環繞筏子溪、大里溪、旱溪、大甲溪)及「臺中市烏溪自行車道規劃設計」2 案經費，總計 959.7 萬元，俟議會審議通過後即可辦理，預計 105 年規劃設計完成後，可於 106 年動工，107 年竣工，完成後可增加約 62 公里自行車道長度，打造河岸風光自行車道。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、指示事項三：有關烏日高鐵副都心相關產業進駐招商作業，本局儘速協助各項建造執照申請，提升行政效率，以加速產業的發展。</p> <p>二、指示事項六，相關辦理情形如下：</p> <p>(一)本案涉及推動烏日舊火車站周邊都市更新，本局業申</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>請內政部營建署 101 年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程經費補助辦理「臺中市烏日舊市街(火車站)都市更新計畫委託技術服務案」，主要辦理「都市更新先期規劃」及「都市更新計畫」研擬等前置作業。此案都市更新計畫書草案劃設「臺中市烏日區三民段 427 地號等 80 筆土地」(預計 108 年臺鐵為實施者自辦更新)及「臺中市烏日區湖日段公園路」(私人自辦)等兩處重建更新單元，業經 104 年 1 月 27 日「都市更新計畫書第五次初審會議」暨 104 年 3 月 26 日工作會議，會議決議：本案都市更新計畫書同意備查。目前都市更新計畫書草案尚須送本市都市計畫委員會審議完竣後方能發佈實施；預定 105 年完成「臺中市烏日區舊市街(火車站)都市更新計畫」。</p> <p>(二)本局 104 年 5 月 5 日函送上開案件提案單及成果簡報至署，內政部於 8 月 12 日召開 101-102 年度補助縣市政府委外規劃案工作成果報告審查會，會議決議略以：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 考量優先更新單元鄰近高鐵臺中站附近可釋出之空地數量仍多、臺鐵工務總隊遷廠時程未定案等因素，導致都市更新似無急迫性及不確定性，建議後續可循都市計畫變更方式賡續辦理。 2. 另舊市區可依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」申請自主更新持續推動。俟臺鐵工務總隊遷廠時程確認後，屆時若有都更推動需求，可再提出申請。請就都市更新計畫、後續規劃範圍辦理個變及通盤檢討等階段性成果方案，提報內政部都更推動小組。

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(三)廠商於 104 年 9 月 1 日檢送依上開會議紀錄意見修正都市更新計畫書，後續將辦理提送本府都更審議會暨本市都計委員會審議。</p> <p>三、指示事項七：為促成臺中烏日副都心與彰化新都心串連，打造烏溪兩岸雙子城，本局已研擬具體策略，納入臺中市區域計畫，俟內容經市區委會審議通過後，將報請內政部爭取核定。另副都心計畫相關內容亦納入山手線計畫作整合規劃，並引導擬定「臺中市烏日區舊市街(火車站)都市更新計畫」帶動舊市區更新，以及指導高鐵門戶都市計畫案加速審議開發，以爭取中央支持市府研提計畫。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、有關烏日溪南地區發展，辦理情形說明如下：</p> <p>(一)本局為輔導該地區未登記工廠合法化，促進區域產業永續發展，將原臺中縣政府於 96 年間取得內政部同意新訂「烏日(溪南)產業發展特定區計畫」範圍內之東園里及溪壩里先進行地主意願調查，並於 104 年 8 月 21 日進行問卷調查作業，以瞭解地方意願及意見。</p> <p>(二)本案預計於 104 年 10 月底提出期中報告書(含統計成果分布圖及分析)。本局後續將依調查成果分布圖，將最有意願、共識之集中區域，先行辦理檢討規劃，以作為產業專區先期示範區；另有關當地民眾(土地所有權人)強烈要求自身權益(如土地配回比例、地上物拆遷補償等機制)部分亦納入考量，以作為後續評估開發方式之參考。</p> <p>(三)本市經經濟部公告劃定特定地區共 52 區，位屬特定</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>農業區者共 32 區，經臺中市非都市土地使用分區檢討變更及劃定專案審議小組審查通過者計 30 區，其中 5 區位於烏日溪南地區、2 區位於溪尾地區，目前正送請內政部審議中，將俟用地變更為一般農業區後，再循「經濟部公告特定地區土地整體/個別變更編定為丁種建築用地興辦事業計畫審查作業要點」依規續行並積極輔導廠商變更為丁種建築用地。</p> <p>二、另有關烏日高鐵副都心招商事宜，為提升烏日副都心經濟發展，本府將與交通部高速鐵路工程局針對烏日區新高鐵段 114、116、117、118 地號及新站南段 2 地號土地以委託開發方式進行招商，預計引入企業研發總部，以促進當地產業升級。目前正由本府地政局辦理與高鐵局合作招商簽約事宜，由本局研擬招商文件辦理招商作業。</p> <p>水利局：</p> <p>一、烏溪為中央管河川，流域範圍遍及臺中市、彰化縣及南投縣，河川治理權限為經濟部水利署，目前相關規劃報告及治理基本計畫包括：前臺灣省水利局 80 年 3 月「烏溪水系治理基本計畫(本流及支流筏子溪及眉溪)」、經濟部水利署水利規劃試驗所 92 年 2 月「烏溪流域聯合整體治理規劃」；另外，經濟部水利署第三河川局目前刻正辦理「烏溪河川環境管理計畫規劃」，期能在烏溪流域朝維護水流正常功能，確保水資源永續發展，維護生態環境及促進河川區域土地合理使用等目標邁進。</p> <p>二、南北流向的筏子溪沿進出臺中主要交通幹道(國道、高鐵)而行，透過大地藝術、綠色堤防營造筏子溪整體水</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>岸景觀，並於節點處點綴綠美化休憩公園，打造臺中之迎賓門戶。目前已發包「臺中市水系景觀環境營造實施計畫」辦理，並以地景藝術水岸景觀為發展主題，計畫執行過程將與當地民眾及 NGO 團體，及第三河川局進行意見交流，預計 105 年 10 月底提出成果報告。</p> <p>農業局： 本局就烏日溪南地區休閒農業發展，規劃如下： 一、該區可依休閒農業輔導管理辦法第 4 條規定申請劃定休閒農業區，該劃定作業須由當地公所或農民團體(農會)協助休閒農業產業相關業者，組成休閒農業區推動組織或委員會後由公所或農會擔任輔導單位向本局提出申請新劃定休閒農業區，再由本局報請行政院農業委員會辦理劃定休閒農業區事宜。 二、為利前揭休閒農業區劃定程序辦理，本局將函請輔導單位向本局申請補助經費委請規劃團隊進駐，協助召開說明會議、彙整當地觀光資源及編輯劃定休閒農業區規劃書等行政作業，加快該區觀光休閒農業發展。</p>
08	<p>今天的討論提案都相當重要，包括：環保局「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」部分條文修正案、訂定「臺中市溫室氣體排放源管理及減量辦法」草案；建設局制定「臺中市道路挖掘管理自治條例」草案，以及觀旅局所提送墊付案-教育部補助「自行車道整體路網串接建設計畫-臺中市山線苗栗至南投段自行車道串接工程」等案件，惟考量市政會議時間有限、議案過多無法充分討論；為滿足民眾知的權利，請新聞局協助發布新聞稿廣為宣導，也請研考會對於日後市政會議之議程與議題妥為安排</p>	<p>新聞局 研究發展考核委員會 建設局 交通局 觀光旅遊局 環境保護局</p>	<p>新聞局： 一、有關建設局制定「臺中市道路挖掘管理自治條例」草案一案，本局將列入路平專案之新聞發布計畫中，於適當時機發布新聞稿廣為宣傳。 二、有關觀旅局所提送墊付案-教育部補助「自行車道整體路網串接建設計畫-臺中市山線苗栗至南投段自行車道串接工程」一案，本局已於 9 月 22 日發布新聞稿宣傳。 三、有關環保局訂定「臺中市溫室氣體排放源管理及減量辦法」草案、臺中市電力設施空氣污染物排放標準」部分</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、有關墊付案第三案-內政部補助本府辦理 104 年度生活圈道路交通系統建設計畫案，請研考會協助建設局、交通局擇期排定專案報告；墊付案第四案-教育部補助「自行車道整體路網串接建設計畫-臺中市山線苗栗至南投段自行車道串接工程」，亦請觀旅局擇期進行專案報告。</p> <p>二、有關環境保護局提案一「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」部分條文修正案、提案四「臺中市溫室氣體排放源管理及減量辦法」草案，考量生煤及石油焦使用屬中央轄管權責，且「臺中市管制生煤及禁用石油焦自治條例」已提送臺中市議會本次定期會審查，這 2 件提案緩議，請俟該自治條例審查通過並進行報告後再行研擬修正、制定。</p>		<p>條文修正兩案，本局業於 9 月 28 日與 9 月 29 日發布新聞稿宣傳。</p> <p>研究發展考核委員會： 遵照辦理，本會將與建設局及觀旅局確認上揭計畫是否有實質完整進度後，再另行安排納入市政會議做專案報告。</p> <p>建設局： 有關本市 104~107 年度生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(公路系統)案件經費需求等統計資料及案件位置大圖，本局已另案先行簽告市長，後續依研考會安排之日期進行專案報告。</p> <p>交通局： 本案由本局配合建設局辦理。</p> <p>觀光旅遊局： 一、本局辦理「臺中市山線苗栗至南投段自行車道串接工程」業經教育部體育署 104 年 9 月 11 日臺教授體部字第 1040028036A 號函同意核定計畫總經費新臺幣 3,300 萬元整，其中中央補助款 1,980 萬元及所需配合款 1,320 萬元，本案自行車道新設長度約為 26.8 公里。 二、本局業依裁示內容，向市長室連繫排定市長行程，俟確認市長行程後由本局進行專案報告。</p> <p>環境保護局： 一、有關「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」部分條文</p>

臺中市政府 104 年 9 月份第 223 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 9 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>修正案後續辦理情形，依市長指示，俟「臺中市管制生煤及禁用石油焦自治條例」經臺中市議會審查通過後，再行研擬修正並進行報告。</p> <p>二、有關「臺中市溫室氣體排放源管理及減量辦法」，將依市長指示，俟「臺中市管制生煤及禁用石油焦自治條例」經臺中市議會審查通過後，再行研擬修正並進行報告。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

104年9月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項	
								起	訖	發包	期初	期中					期末
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	7月2日召開第5次期末報告書審查會議，審查結果未通過，並於7月31日提送期末報告修正稿，後續辦理方式簽辦中。	落後	請儘速趕辦	
103	003	后里車站周邊地區活化再利用研究案	都發局	龍楹工程顧問有限公司	鄭建凱	103/02/17	104/07/31	103/04/30	103/07/30	103/11/30	104/04/30	104/07/31	950	業於9月14日完成驗收。	-	解除列管	
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	-	-	104/02/28	104/03/31	740	8月26日未通過期末報告書審查，擇日辦理第3次期末報告書審查會議。	落後	請儘速趕辦	
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	-	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	修正報告書審查通過並於9月25日通知定稿。	符合	持續列管	
								103/09/12	-	104/01/16	104/07/29						

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	業於 9 月 25 日通過期中審查。	符合	持續列管
								104/05/21	104/07/06	104/09/25						
104	002	104 年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	-	104/12/31	105/02/29	2,250	原訂 9 月 30 日召開期初審查會議，因故取消，將於 10 月份擇日召開期初審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17		-						
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於 9 月 30 日提送期末報告初稿，擇日辦理審查會議。	符合	持續列管
								104/04/09	104/04/22	104/07/10						
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鈺災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於 9 月 30 日提送期末報告初稿，擇日辦理審查會議。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/09	104/07/03						
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於 9 月 2 日通過期中審查。	符合	持續列管
								104/05/18	104/05/29	104/09/02						
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於 7 月 31 日通過期中審查。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/10	104/07/31						
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	-	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於 8 月 10 日辦理期中報告審查，並於 8 月 21 日提送修正後期中報告書。	符合	持續列管
								104/02/25	-	104/08/21						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
								起	訖	發包	期初	期中					期末
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	-	-	104/12/21	105/01/15	98.23	研究進行中。	符合	持續列管	
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/12/25	104/06/30	104/11/16	105/03/31	105/08/31	105/12/25	1,446	業於7月17日完成議價，預計10月22日提供期初報告書。	落後	請儘速趕辦	
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於9月1日通過期初審查。	符合	持續列管	
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處					104/12/01					1,000	業於9月23日開標，擇日辦理評選會議。	符合	持續列管	
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處					104/07/31					800	業於9月25日完成評審作業，擇日辦理議價。	落後	請儘速趕辦	
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於9月17日通過期中審查。	符合	持續列管	
104	014	臺中市、西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於8月24日通過期初審查。	符合	持續列管	
								104/06/12	104/08/24								

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收					
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	業於8月10日完成簽約。	符合	持續列管	
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					900	依文化部文化資產局要求將原計畫名稱「牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估」修訂為「牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫」，並重新修改招標文件內容。業於8月10日公開上網招標，8月18日辦理開標，因無廠商投標而流標，將重新辦理第二次招標作業。	落後	請儘速趕辦	
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	—	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於8月13日通過期中報告審查。	符合	持續列管	
								104/05/14	—	104/08/13							

二、府列管標案

資料期間：104年09月01日至104年09月31日

資料下載日期：104年10月07日08:42

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
104年9月	291件(78.02%)	53件(14.21%)	14件(3.75%)	15件(4.02%)	373件	10件
104年8月	293件(78.55%)	51件(13.67%)	13件(3.49%)	16件(4.29%)	373件	5件
比較	-2件	2件	1件	-1件	0件	5件

(一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	27件(57.45%)	16件(34.04%)	2件(4.26%)	2件(4.26%)	47件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DS11013	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	99,900	71	55	-16		<p>流廢標次數：6次，期程修改次數：2次</p> <p>(1) 有關本案工期爭議經承商申請爭議調解，於104年7月27日辦理第1次調解會議，於104年9月2日辦理第2次爭議調解會議，預計於104年10月15日召開第3次調解會議。</p> <p>(2) 有關本案第一次變更設計新增項目議價，請承商於104年7月31日前寄達本局秘書室辦理議價程序，查本案承商迄今仍未提送投標文件予本局秘書室辦理議價程序。</p> <p>(3) 本案於104年8月6日、8月7日進行工區剩餘土石方外運作業，業於104年8月16完成土</p>	<p>落後原因： 本案因基地內土方問題，承商與建築師涉及工期履約爭議。；</p> <p>解決對策： 有關本案履約爭議於104年9月2日召開第2次履約爭議調解案(案號：104029)預計於104年10月15日召開第3次調解會議。</p> <p>1031210 最後修改期程 1030515/1031202 招/決標 1040218/1051103 開/</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>石方出運作業。</p> <p>(4)目前工區進行基礎開挖、接 地施作、整地。承商表示工地現 場土壤性質與地質鑽探報告不 符，函請規設單位重新檢視結構 設計之安全性並申請停工。(目前 工區無施作)</p> <p>(5)有關本案因工期爭議，致本 府管考落後一案，業於104年9 月27日簽奉核准暫緩列管，俟履 約爭議結果再行陳核。</p> <p>(6)本案為排解目前工區進度落 後及遭遇困難預定於104年9月 30日召開外部專家訪視，學校邀 集相關單位教育局、承商、建築 師與本局召開會議。</p>	完工
2	104DD00 006	發包工 程	教育局/國 民小學/北 勢國小	北勢國小104 年度新建校 舍工程	80,000	25	10	-15		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 校園規劃設計審議中</p>	<p>落後原因： 因增加幼兒園教室及 水土保持計畫經費； 解決對策： 促請建築師加快設計 進度，因預算增加， 擬變更工程期程表。 1031230 最後修改期 程 1041015/1041231 招/ 決標 1050501/1061231 開/ 完工</p>
3	101DD00 010	發包工 程	教育局/秘 書室/	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第1期工程	212,237	100	94	-6		<p>流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1.校門薄膜施作 2.人行步道整地 施作 3.格柵施作 4.雕刻鋼板施作</p>	<p>落後原因： 二次變更設計； 解決對策： 議價完成，以進行施 工，進度逐漸趕上 1020731 最後修改期 程 1020915/1021101 招/ 決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030101/1040515 開/完工
4	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	89	-6		流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1.屋頂鋼板上板施工。 2.RF上部泥作打底(內外牆)。 3.RF上部塑鋼窗尺量及備料。 4.教室地坪磨石子地磚進場施工。 5.外牆及洗手台抵石子。	落後原因： 一、目前正進行第一次變更設計。 二、承商已於104年9月16日申請停工並核定。； 解決對策： 一、盡速完成第一次變更設計。 1030108 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
5	100DS12001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學圖書資訊館暨專科教室新建工程案	100,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 於104年9月23日取得綠建築標章，辦理結算作業中。	1030926 最後修改期程 1011118/1011228 招/決標 1020220/1031030 開/完工
6	101DS10036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	51,300	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 9/18 辦理正驗複驗完畢，目前辦理結算中。	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/決標 1020301/1040501 開/完工
7	101DS10053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟A棟)	93,600	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 綠建築現場查核已於8月18日完成，預計取得評定報告書，向內政部申請標章後，即可進行結算。	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招/決標 1011205/1040430 開/完工
8	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104.01.13 辦理正驗複驗.驗收合	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				建工程						格。 驗收合格後督請監造單位辦理結算。 結算資料經三次通知仍未補正完成。	決標 1020130/1040130 開/ 完工
9	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.綠建築標章已排入評定階段 俟現場會勘 2.變更台電供電設計案使用執照圖說變更完成 進入正審 3.後續工程結算	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/ 決標 1030101/1040301 開/ 完工
10	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.綠建築標章於104年3月3日完成第1次諮詢，104年6月16日完成第2次諮詢，104年6月30日完成第3次諮詢，104年7月10日完成第4次諮詢通過，104年8月5日正式掛件辦理評定審查，初評缺失於8/14補正完成，9/10實地現場勘查，修正後通過，評定書尚未核定，待核定後辦理決算。 3.豐申營造有限公司財務營運不善，目前有1件債務移轉存證信函、1件質權設定契約書及4件法院執行命令假扣押案件。 4.預計10/30取得綠建築標章 5.預計12/31日完成結(決)算	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招/ 決標 1020116/1030831 開/ 完工
11	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 已於104年8月20日完成工程結算，移請學校撥付工程尾款中。	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/ 決標 1001201/1030330 開/ 完工
12	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1011030 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				建工程						1.承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，104.2.16 發函終止契約在案。 2.於 104.4.7 辦理終止契約後結算清點會勘。 3.於 104.4.17、104.5.8 召開協調會 4.於 104.5.25 調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善 5.全案消防改善業已完成，刻正辦理總機系統測試。 6.後續颱風災損與修繕工程將另案辦理。	1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
13	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子 e 化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 2 月 10 日竣工，104 年 4 月 14 日初驗合格；104 年 4 月 30 日正式驗收，104 年 6 月 3 日正驗複驗衍生缺失，104 年 7 月 17 日正驗第 2 次複驗合格，刻正簽辦工程結算中	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
14	101DD00001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學（格致樓及行政大樓新建工程）101 年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已取得綠建築標章，將積極辦理後續相關結算作業。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標 1020301/1031231 開/完工
15	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	62	59	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 教室 2F 底版模版組立及混凝土澆置(4000psi 試體製作 4 組)。 2. 教室 2F 結構放樣及柱筋升層。 3. 教室外部施工架組立。 4. 教室 2F 牆身及頂版、模版及	落後原因： 開工前申辦作業延誤； 解決對策： 施工進度盡快趕上 1030422 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										鋼筋組立。 5. 教室 2F~3F 鋼筋及點焊鋼絲網材料取樣送驗。	1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
16	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	95	92	-3		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.103/07/04 核定建造執照（1030711 領照：103 中都建字第 01827 號）；核定雜項執照（1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號） 2.103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。（中市水坡字第 1030047723 號） 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開挖。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10.104/01/29 工程外聘委員督導。 11.104/02/09 校舍上樑典禮。 12.104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13.104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14.104/05/15 市政府工程施工查核。 15.104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16.104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。</p>	<p>落後原因： 已進入使用執照申辦程序，資料補正中。； 解決對策： 落實督導監造與營造工進。 1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										17.104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。 18.104/07/23 核發水土保持計畫變更設計(第一期)水土保持完工證明書。 19.104/07/29 編配學校地址：臺中市西屯區福聯里7鄰國際街75號 20.104/08/26 完成外電接線：電號07394898506 21.104/08/31 校舍尚未取得使用執照，啟動師生安置計畫，暫借國安國小上課。	
17	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	76,749	95	93	-2		流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 1F、2F 通廊打通砌磚、泥作圍牆、行動不便牆打底抵石子、舞台上鋪矽酸鈣板油漆、前院騎樓貼止滑崗石磚、前院地坪高壓磚施工、空調配管及基座灌漿	落後原因： 9/2 完成第二次變更設計議價，9/7 始申報復工； 解決對策： 督促承商依進度執行 1040115 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1040801 開/完工
18	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	93	91	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.梯間牆洗石子。 2.暗架天花板骨架施作。 3.3F 磨石子地磚施作。 4.外牆洗石子清理。 5.廁所防水施作。 6.廁所地坪打底粉刷。 7.屋頂鋼瓦施作。 8.廁所 25*33 壁磚施作。	落後原因： 經過二次變更設計增加工項及工期，沒有調整期程，所以造成工程些微落後。； 解決對策： 1.調整管考期程。 2.請廠商積極趕工。 1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
19	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小生活動中心興建工程	96,480	95	93	-2		<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次</p> <p>(1) 104/09/15 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送天花板送審資料。(中市教工字第1040071125號函)</p> <p>(2) 104/09/18 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送104年8月1日至104年8月31日施工日誌資料。(中市教工字第1040071132號函)</p> <p>(3) 104/09/18 本市教育局同意備查本案監造單位提送104年8月1日至104年8月31日監造日誌資料。(中市教工字第1040071127號函)</p> <p>(4) 104/09/11 監造會議(第33次)。</p> <p>(5) 104/09/25 監造會議(第34次)。</p> <p>(6) 104/09/01-07 1、2F磨石子地磚鋪設、泥作管道間砌磚</p> <p>(7) 104/09/08-15 地坪打底、樓梯磚施工</p> <p>(8) 104/09/16-22 電梯安裝、浴廁止滑地磚施作</p> <p>(9) 104/09/23-30 泥作汗水槽粉刷、鋁窗玻璃安裝</p>	<p>落後原因： 1.本案工程經第一次變更設計辦理完成後，承商亦已依規定辦理本工程預定進度表相關調整事宜，目前實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:94.69%，實際進度:94.88%)</p> <p>2.目前由市府教育局工程科與秘書室協助辦理第二次變更設計工程議價作業相關事宜。；</p> <p>解決對策： 1.本工程擬於標案管考系統執行總期程不變之原則下，請承商積極趕上原預定管考進度。 1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工</p>
20	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	75	74	-1		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次</p> <p>待建管處核准，第二期工程即可建管開工，開始施作。</p>	<p>落後原因： 待建管處核准開工；</p> <p>解決對策： 待建管處核准開工 1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
21	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	57	57	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.假設工程 2.現有建物拆除工程 3.管線遷移及整理 4.廢棄物分類清運處理 5.拆除完成申報 6.新建開工申報 7.放樣及開挖	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
22	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月11日辦理第校園規劃審議委員會三人小組會議	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
23	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 教育局9月18日召開本案校園規劃小組第二次審查會議，小組決議修正報告書內容，建築師修正內容後再報教育局召開第三次審查會議。	1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
24	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.104年9月24日校方與建築師已至台南成大進行外審，審查結果細部仍須修正。 2.104年10月1日校方暨前後任會長與建築師將就成大教授建議細節詳細討論。 3.目前積極安排3人小組審查會議暨成大複審事宜。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
25	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 依校審委員意見修正中。國有財產824-1地號使用分區申請補辦編定，請東勢地政事務所協助送件09/08第二次校審。預計10/08第三次校審。	1040527 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
26	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西	西區中正國小老舊校舍	146,520	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1040226 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			區中正國小	整建工程						104年9月11日第二次校審會議修正後通過，10月份預定召開細部審查會議。	1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
27	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.104年7月10日校園規劃審議、104年7月31日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正。 2.本案規劃設計監造單位提出修正後校園整體配置方案，經104年9月3日研商校園規劃審議討論，決議基於安全性及校園整體發展，請校方優先處理原達道樓，量體興建於北側(即原達道樓)位置，並請下次提出校園規劃設計報告審議，規劃設計監造單位進行修正設計圖中，訂於104年10月2日進行第二次校園規劃審議。	1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
28	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	93	93	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 景觀鋪面施作 管線拉線 水電設備組立安裝完成 行道樹已於9/4發文申請移植 建設局9/18通知要經新成立之樹木委員會審議 且尚無法決定日期以致目前駐車彎工程無法施作	1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
29	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	57	57	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1.基礎大底RC澆置完成2.地樑模板組立	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
30	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞	台中市大肚區瑞峰國民	80,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1041001 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			峰國小	小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」						1.已於9月24日完成第二次校園規劃審議會議期程，且已通過。 2.預計10月31日前，送件三人小組審定。 3.已於9月30日，收到臺中市政府函，同意本校修正管考期程，已檢具相關文件上網修改期程完成。	1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
31	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 校園規劃基本設計報告書業依委員建議事項修正，訂於104年10月8日提送小組會議進行書面審查。	1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
32	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	圖書館暨高中部專科教室興建工程	100,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104.10.2日於教育局辦理第二次校審。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
33	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	57	57	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前此一工程已報請停工，拆除建物時發現地下紅土層含水量太高，恐影響地上建物的穩定性，經教育局工程科邀請相關人員開會討論後決議報請停工，等變更設計加設地樁或採筏式基礎核定後再繼續施工	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
34	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依臺中市教育局104年8月18日中市教秘字第1040060705號函，本校於9月3日下午至教育局進行第1次規畫設計審議會議。決議：修正後改三人小組會議審核後通過。9月24日上午8時建築師到校說明並討論修正後規劃設	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										計，修正後送成功大學審議。	
35	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 1.104年5月8日上午10點正式驗收。 2.104年5月29日前正驗缺失改善完成。 3.104年6月10日正驗缺失複驗合格，本案完成驗收。 4.104年6月24日點交完成。 5.末期工程款及補助款已於104年7月17日支付完成。	1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工
36	101DS10007	發包工程	教育局/國民小學/僑孝國小	101年度臺中市北屯區僑孝國民小學南棟教室大樓拆除重建工程	67,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 104.9.11完成建築師勞務結算付款	1031001 最後修改期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工
37	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	93	93	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1.9/17重新申請使用執照 2.8/17現場無障礙設施勘驗完成 3.7/27辦理初驗 4.8/31辦理初驗複驗合格。	1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1041031 開/完工
38	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	94	94	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 9/16第2次變更設計議價完成。 9/24核准復工(代辦機關臺中市政府都市發展局104年9月23日中市都廣字第1040161294號核准)。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
39	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/18召開第二次校審會議，修正後送小組審議	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
40	101DS10013	發包工程	教育局/國民小學/篤行國小	BC棟教室拆除重建工程	55,515	100	100	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 1、已完成：104/1/20 完成驗收，已取得使照，3/22 辦理落成啟用典禮，工程款及公共藝術已付款。 2、目前進行：設計監造費已結算，上級機關已核撥，已通知廠商領款。	1030103 最後修改期程 1011001/1011221 招/決標 1020117/1030731 開/完工
41	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於9月11日辦理校園審議小組第二次會議，並訂於10月2日辦理三人小組會議。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070601 開/完工
42	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 09月04日辦理校園規劃設計審議小組審查會議	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/決標 1051001/1070101 開/完工
43	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 9/1 下午 13:30 於體育處進行第二次校園規劃審議，並決議進入小組審查 9/4 發文第一次期程修正 9/18 中午 12:30 於陳參議辦公室進行 3 人小組審查，依據委員提供意見修正後通過	1040924 最後修改期程 1051101/1060401 招/決標 1060901/1080801 開/完工
44	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9/2 完成校園規劃小組三人小組審議	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070730 開/完工
45	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	89	90	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 104/09/04 第 42 次監造會	1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										議； (2) 104/09/18 第 43 次監造會議； (3) 104/09/04 外牆泥作施工； (4) 104/09/04 空心磚、玻璃磚材料進場； (5) 104/09/14 停車場及水泥涵管施工； (6) 104/09/17 操場土方回填整平。	決標 1030201/1050131 開/完工
46	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	40	57	17		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 地下室降挖.水平及垂直支撐施作.接地銅棒.組水防潮板.大底放樣	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
47	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	40	67	27		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 2 樓側牆及頂板水泥土澆置	1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工

(二) 道路橋樑工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	25 件(73.53%)	4 件(11.76%)	3 件(8.82%)	2 件(5.88%)	34 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103CY00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區大慶街一段130巷至德富路打通工程	62,000	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本府地政局已於104年6月17日辦理發價(全部領取完畢)，用地已取得。	1031014 最後修改期程 1040305/1040410 招/決標 1040520/開/完工
2	102DF00054	發包工程	建設局/土木工程科/	太平區太平路(中102-1線)開闢工程(自太平一街起至頭汴坑溪止)	60,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成付款	1020205 最後修改期程 1020515/1020615 招/決標 1020815/1040207 開/完工
3	102CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南京東路三段(僑孝街~松竹站及接通僑孝街部分)開闢	553,975	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 繳存國庫專戶保管	1030731 最後修改期程 1030509/1031101 招/決標 1031220/開/完工
4	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路0K+000~1K+600 道路工程	85,378	100	89	-11		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 U型明溝及箱涵鋼筋綁紮模版組立	落後原因： 樹木移植、變理變更 展延工期中； 解決對策： 已積極協調趕辦 1030305 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1040731 開/完工
5	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區廊子巷(廊子路至廊子巷33之13號)開闢工	79,000	85	75	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案業經內政部列入104年10月7日審議小組審查，俟完成審議	落後原因： 本案應內政部建議， 召開第二次協議價購，致未依期程辦

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程						後，配合辦理後續徵收事宜。	理。； 解決對策： 本案業經內政部列入 104年10月7日審議 小組審查，俟完成審 議後，配合辦理後續 徵收事宜。 1031126 最後修改期 程 1030901/1031015 招 /決標 1040915/開/完工
6	102DF00 050	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52,992	73	65	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 結構體回填及側溝施作	落後原因： 因配合水利局箱涵施 工驗收； 解決對策： 現已驗收完成加派人 員趕辦 1021209 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050201 開 /完工
7	102DF00 381	發包工 程	建設局/土 木工程科/	大坑地區 15M-3計畫道 路開闢工程 (橫坑巷至北 坑巷)	92,487	95	88	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	落後原因： 近日颱風影響工進推 展，目前工區需待AC 鋪築完成後方可完 工； 解決對策： 於颱風過後加趕工 進，路面AC鋪設 1030320 最後修改期 程 1020730/1020823 招 /決標 1030630/1040930 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
8	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	63	57	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因之前管線障礙及下雨，已簽准展延工期	落後原因： 因之前管線障礙及下雨，已簽准展延工期； 解決對策： 請廠商調整期程後送本局辦理工期調整 1040402 最後修改期程 1040306/1040318 招/決標 1040630/1041231 開/完工
9	101DF00 305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中港聯外道路(特8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決算付款中	1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/決標 1020501/1031023 開/完工
10	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
11	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	67	63	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 B0K+235~+250 甲種懸臂式擋土牆牆身模板組立混凝土澆置， A0K+080~+121 甲種重力式擋土牆模板組立及澆置	落後原因： 居民抗爭； 解決對策： 已積極溝通協調中 1040717 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1050530 開/完工
12	103DF00 141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 自行車橋吊梁施作	落後原因： 人員調度有誤； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										2. 上部施作 3. 自行車道施作	趕工中 1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
13	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 原訂於 104 年 9 月 2 日召開工作會議，因故延至 104 年 9 月 8 日召開並獲致結論，預計 104 年 10 月完成二階段環評調查及評估作業，104 年 11 月完成報告彙整，104 年 12 月召開公聽會並提送環說書。	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工
14	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	338,510	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標並通知各委辦管線機構，後續辦理訂約相關作業。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
15	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路(溪底路)拓寬工程(0k+000~1k+600)	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 用地已取得	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
16	099DD00135	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)－中部科學工業園區后里園區－西向聯外道路開闢工程	521,624	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 業已驗收完成，已結案	1020809 最後修改期程 991129/991221 招/決標 1001230/1030415 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
17	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
18	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已由地政局於 104.9.2 函移送徵收計畫書，陳報內政部審議。	1040202 最後修改期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
19	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 2 工區)	338,510	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已決標並通知各委辦管線機構，後續辦理訂約相關作業。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
20	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 25.104年7月15日國工局陳總工程司議標拜訪局長洽談可行性評估路廊嚴選事宜。 26.環保局於104年8月6日召開第34次環評大會。 27.環保局於104年8月13日下午2時召開本工程環評專案說明會議。 28.環保局於104年8月20日召開本工程環評現勘行程。 29.環保局於104年8月25日召開第36次環評大會獲致結論略以：獲致結論略以：石岡至東勢段(第3、4、5標)路線方案第一階段環評審查通過；國道4號至	1030225 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										石岡段(第1、2標)路線方案除隧道方案外,增加研議可行性方案,依開發單位承諾進行二階段環評;本案環說書定稿本經環保局備查後始得動工。	
21	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	75	75	0		流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 徵收計畫報核中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
22	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	栗林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	70	70	0		流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 104年9月15日內政部退回補正中	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
23	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	85	85	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 目前吊掛第七跨橋樑	1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
24	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	77	77	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本工程目前施工中,截至104年9月21日止預定進度1.85%,實際進度1.95%	1040702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
25	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案本局已於104年8月6日邀集本府交通局召開檢討確認會議及104年9月21日召開配合留設LRT輕軌空間使用經貿2(國道客運轉運站用地)及公138之10米退縮空間用地專案協調會議,因尚有部分需修正處,已請顧問公司進行修正,俟確認修正完成後另案核定,進入基本設計階段。	1040625 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
26	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正辦理水保計畫書提報水利局審查	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
27	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	87	88	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度 94%	1040804 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1041101 開/完工
28	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	81	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第二次派工(派工期限104/7/20~104/9/18)	1030904 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1041031 開/完工
29	102DF00055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	83	89	6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 人孔施作，RCP 管理設，路燈安裝	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
30	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側 7.25M 計畫道路開闢工程	58,000	75	85	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 地政局於 104.09.02 至 104.10.02 公告徵收 30 天	1041001 最後修改期程 1040415/1040630 招/決標 1041030/開/完工
31	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街 127 巷~大漢街 147 巷道路開闢工程	79,900	75	85	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 內政部訂於 104 年 10 月 7 日召開土地徵收審議會	1040827 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1041110/開/完工
32	103CF00033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方 8M 計畫道路打通工程	63,000	75	85	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 地政局自 104.09.03 至 104.10.05 公告徵收 30 天	1040422 最後修改期程 1040731/1040915 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1041120/開/完工
33	103DF00 422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	78	23		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 停工中，俟環評審查通過，並完成環說書製本及公告程序完成後，再行辦理復工作業	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工
34	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	60	87	27		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程陸續辦理墩柱、混凝土澆置及基礎工程中。	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	4 件(36.36%)	7 件(63.64%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
2	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 釘樁成果書圖 104 年 1 月 26 日公告屆滿後，已分別於 104 年 2 月 10 日、3 月 31 日完成第一及第二場公聽會，104 年 6 月 2 日辦理協議價購會，6 月 23 日寄送協議價購會會議記錄，6 月 24 日廠商提送徵收計畫書初稿並配合修正。7 月 8 日及 7 月 28 日召開地評會，徵收計畫書於 104 年 9 月 9 日提送予地政局轉呈內政部，預計於 104 年 12 月內政部核准徵收後公告期滿，於核發徵收補償金後辦理驗收作業。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
3	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 尚未有相關計畫書未核定及變更設計未完成，尚無法報請竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
4	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	10,908,000	67	62	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自	落後原因： 廠商提送文件審查進度未依照計畫進行。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				計畫-CJ900 機電系統工程						動收費系統目前均處於細部設計(DDR)送審階段。	解決對策： 臺北市捷運工程局要求廠商盡速採取有效之追趕措施，以改善本工程進度持續落後之現象。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
5	104DG00 029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	70	67	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 因綠建築後選證書通過，指勘停工部分原因解除，主維修廠、北駐車廠、洗車場、行政大樓等建築工程陸續興建中。 2. 軌道標進場，軌區陸續鋪設。 3. 綠建築候選證書審查通過，獲合格級。 4. 行政大樓因訓練中心減作於104年8月19日召開都市設計審議變更案大會，經裁示需增加100棵喬木苗木。	落後原因： 1. 受410鋼箱梁掉落事件停工影響；2. 因細設公司申請建築執照延宕93天；3. 103/10/17開工申報延宕78日；4. 細設公司未取得G0車站特建，延宕至今(103/04/06日起)；5. 關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤372天；3. 特種建築影響部分，俟取得後即辦理復工。； 解決對策： 1. 依中工處表示，本案施工廠商正辦理工期展延。 2. 除因受410事件影響外，其餘停工因素多因細設單位申請建照相關文件延宕所致，將積極

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											與北捷局協調，請其督責細設單位積極辦理。 1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開/完工
6	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	74	73	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及審查 2. 主線段展開分階段道路復舊作業 3. 預鑄U型梁生產及吊裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下部結構作業（含基礎、墩柱及帽梁鋼筋綁紮及混凝土澆置） 6. 鋼構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法梁施工 8. 場撐工法施工 9. 橋面版施工作業 10. 車站出入口施工 11. BSS 主變電站施工	落後原因： 本標自 104/04/10 至 104/07/04 期間因 CJ920 標發生工安意外連帶停工，以檢視相關計畫書及規定是否符合周全。； 解決對策： 本標自 104/07/04 復工後，相關作業之進行將依核定之計畫書辦理，廠商亦積極動員及妥適安排工項之進行。 1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
7	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	76	75	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分隔島復舊、橋面板工項施作、鋼結構吊裝作業等，另依本局核定交維計畫規定辦理相關涉及交維工項施作前申請作業、環境整理等。	落後原因： 因 104/04 發生工安事故停工。； 解決對策： 本標已於 104/08/13 復工，其後續依相關核定計畫書規定辦理，並積極妥善安排施工順序其期程。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040313 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
8	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 藍線專案管理部分，專管單位以104.07.16 棧字第 10407039600 號函檢送藍線專案管理第二期請款文件，已於 9/8 簽奉核示刻正辦理驗收事宜。 後續路網部分，已於 104 年 7 月 6 日函復專管單位，依詳列清單檢視備齊文件，另已於 104 年 7 月 22 日召開溝通協調會，已請專管單位依會議紀錄提送備審文件及相關佐證資料。專管單位分別於 8/4 及 9/3 遞送本案所需資料，經洽專管單位表示，該公司刻正分批補正文件資料中，後續由本局持續督辦。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
9	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
10	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性	10,000	85	85	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，顧問	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				研究						公司已於104年5月份至本局報告修正作業，並進行報部前置作業中，完成後將再次提報。	

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	31 件(93.94%)	2 件(6.06%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	33 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01081	發包工程	水利局/污水工程科/	石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標	152,850	100	100	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：1次已結算付款完成。	1031031 最後修改期程 1011119/1011127 招/決標 1020225/1040305 開/完工
2	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路雨水下水道工程	95,000	30	25	-5		流廢標次數：0次，期程修改次數：1次公開閱覽中	落後原因： 本案為營建署補助案件，因營建署審查時程過長，致進度較慢。 解決對策： 俟審查完成趕辦後續發包事宜。 1040424 最後修改期程 1040901/1041006 招/決標 1041015/1071203 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
3	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	600,000	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理工程招標相關作業。	落後原因： 招標文件含設計書 圖、預算書、規範等 依營建署意見持續作 修改，經營建署審查 確認時程較長。； 解決對策： 目前全案營建署已備 查，目前積極辦理招 標作業，預計10月底 前趕上進度。 1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
4	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於9/2繳交履約保證金之 定存單 2. 訂約簽於10/01已奉核准，已 通知廠商契約書製本，預計10/7 提送入局續辦簽約及用印事宜。	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
5	102DD01 064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第三分標	98,193	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 雙十路推進中	1030527 最後修改期 程 1020311/1020603 招 /決標 1020805/1040731 開 /完工
6	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	79	79	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 管徑500mm推進工程	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050331 開 /完工
7	103DD01 099	發包工程	水利局/雨水下水道	大里區溪南地區排水改	166,155	74	74	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1040514 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			工程科/	善工程						工程施工中	1030830/1030930 招 /決標 1031030/1050131 開 /完工
8	104AD01 018	財物勞 務採購	水利局/水 利養護工 程科/	本市抽水站 代操作、滯洪 池、水閘門等 週邊設施維 護保養操作 及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期 程 1040331/開/完工
9	102DD01 058	發包工 程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (2)-第二分 標	150,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 現場工程面已完成，目前廠商整 理竣工文件中。	1040707 最後修改期 程 1020315/1020415 招 /決標 1020425/1040831 開 /完工
10	103DD01 218	發包工 程	水利局/污 水工程科/	103年度臺中 市九期重劃 區污水下水 道分支管網 暨用戶接管 工程開口契 約	81,090	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第四、五派工驗收作業	1030731 最後修改期 程 1030830/1031031 招 /決標 1031031/1040930 開 /完工
11	104AD01 038	財物勞 務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市水系 景觀環境營 造實施計畫 委託專業服 務	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104/10/1 決標	1040812 最後修改期 程 1040930/1041215 招 /決標 1050501/開/完工
12	104DD01 001	發包工 程	水利局/水 利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程	150,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計	1031120 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
13	104DD01 075	發包工 程	水利局/污 水工程科/	臺中市10期 重劃區污水 下水道用戶 接管工程開	53,240	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年9月1日決標，得標廠商宏 福電纜工程股份有限公司，目前	1040605 最後修改期 程 1040831/1041015 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				口契約-第一標						待廠商繳納履約保證金後即辦理後需工程契約訂約事宜。	1041015/1060531 開/完工
14	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	64	64	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進流抽水站：結構體牆身鋼筋綁紮模板組立施工中。 曝氣池：西側渠道模板組立鋼筋綁紮施工中。 污泥機房：2F柱鋼筋綁紮施工中。 污泥風乾堆置場：1FL版鋼筋綁紮模板組立施工中。 管理中心：1F牆鋼筋綁紮模板組立施工中。 終沉池：內牆鋼筋綁紮模板組立施工中。	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
15	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年8月27日決標，並於9月24日完成履約保證金繳納程序，目前辦理訂約程序中。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
16	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 委託設計及監造技術服務已於104年9月29日決標。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
17	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	59	59	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前已完成ABC工區試挖作業。	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
18	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公開閱覽完成(至9/21)	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
19	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	91	91	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作機房牆面水泥漆粉刷。 2. 機房區模板拆模。 3. 機房區2樓內部清理。 4. 池槽區儀控箱安裝。 5. 既有發電機房拉線至機房。 6. 機房區外牆修補。 7. 施工架拆搭。 8. 機房區女兒牆柱組筋。 9. 揚水站 RC 澆置。 10. 機房區樓梯組模組筋。 11. 機房區儀控箱安裝。 12. 池槽區儀控箱安裝。 13. 池槽區清理（試水準備）。 14. 制水閘門安裝。 15. 機房區混凝土澆置。 16. CCTV 及回收水管路回填。 17. 既有發電機房至新設揚水井管線開挖。 18. 機房區及揚水站拆模。 19. 池槽區不銹鋼管安裝。 20. 機房區控制箱線路安裝。 21. 機房區外牆塗防水漆。 22. 機房區樓梯、犬走、女兒牆、簡報室、辦公室粉刷。 23. 機房區浴廁間貼磁磚。 24. 機房區至揚水站旁回填。 25. 池槽試水作業。 26. 圓型陰井安裝。 	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
20	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	25	25	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>第一標工程「臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程」細部設計審查會已於 9/1 召開，已依</p>	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										委員意見修正，9/22 提送修正一版，第二次審查會預計於 10/5 召開。	
21	099DD00077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 柴油引擎發電機待電機技師公會已函覆釐清，另刻正依再驗紀錄簽報驗收不符規定之減價收受事宜。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
22	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	60	60	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 104 年 6 月 24 日開工，已完成景賢六路段壓力管埋設，現正進行景賢南一路段重力管開挖及三甲公園楊水站開挖工程。太原路交維計畫預定 10 月 6 日交通局召開第一次審查會。	1040930 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
23	103DD01131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 關於基本設計部分，經營建署於 8 月 31 日回覆，因認定內容涉及既有管線增設新管改善，係屬管線維護管理部分，故請本局自籌經費辦理。	1030304 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工
24	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	62	63	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
25	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	55	56	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 整體交維計畫交通局已於 104 年 9 月 14 日同意核備。 2. 試挖工程施作及管線遷移會勘辦理中。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
26	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支	245,939	55	56	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1031211 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				管網暨用戶接管工程(6)-第2分標						目前於大墩二十街與大容東街交叉口、大進街510號進行試挖作業	1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
27	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	88	91	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 大墩路和大墩六街施工	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
28	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	67	70	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1051231 開/完工
29	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	89	92	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 污水分支管埋設及用戶接管工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
30	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	91	95	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 辦理青海路二段推進污水管人孔收築	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
31	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滴經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	59	64	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 管理中心基礎大底防潮pc澆置完成、進場車道0K+050~0K+108.5頂板灌漿完成，處理池區B2F西側第二昇層牆灌漿完成。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
32	102DD01342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工	143,272	89	95	6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 機器試運轉測試	1030121 最後修改期程 1021204/1021224 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程(崇德柳橋 ~中正柳橋)							/決標 1030331/1041231 開 /完工
33	104DD01 067	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第二分標	277,570	30	40	10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於104年8月20日決標， 並於同年9月15日完成訂約事 宜。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工

(五) 水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	2件(66.67%)	1件(33.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD0 1028	發包工程	水利局/大 地工程科/	臺中市鰲峰 山公園整體 發展建設工 程(第三期)	110,366	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理結算中	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/ 決標 1030212/1040211 開/ 完工
2	103DD0 1209	發包工程	水利局/大 地工程科/	臺中市鰲峰 山公園整體 發展建設工 程(第四期)	151,924	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理結算中	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招/ 決標 1030714/1040630 開/ 完工
3	102DD0 1307	發包工程	水利局/大 地工程科/	臺中市鰲峰 山公園整體 發展建設工 程(第二期)	176,255	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理結算中	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招/ 決標 1021121/1040225 開/ 完工

(六) 公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	25 件(69.44%)	6 件(16.67%)	3 件(8.33%)	2 件(5.56%)	36 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	88	76	-12		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 C 區 3F RC 澆置 C 區 1F 3D 鋼網牆組裝 C 區 RF 柱筋綁紮 D 區 1-2F 3D 鋼網牆噴漿	落後原因： 1. 施工人力不足 2. 天候影響 3. 變更設計影響施工要徑； 解決對策： 1. 要求增派人力，拓展施工工項 2. 承商已申請展延工期，刻正簽辦中 1020806 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1041231 開/完工
2	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會「國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議	58,786	20	10	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 104 年 9 月 10 日日召開「國際會議廳(第 3 次初步設計圖說)」及「地下防水閘門(細部設計圖說)」審查會議，並於 104 年 9 月 18 日提送修正後「地下防水閘門」之發包工程圖說。 3. 刻正簽辦「會史館」及「保全系統」審查會議	落後原因： 規劃欠周； 解決對策： 已請設計單位儘速提供修正後相關書圖，俾利符合相關期程。 1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等4件工程							
3	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	93	-7		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 (1) 大劇院：卸貨區天車設備材料進場及安裝、主舞台木地板缺失改善。 (2) 中劇院：頂棚二次鋼構加勁板缺失改善、前舞臺木地板高程調整、樂池下方 W5 輕隔間牆面施工。 (3) 實驗劇場：頂棚二次鋼構加勁板缺失改善、活動隔屏安裝施工。</p>	<p>落後原因： (1)工程共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響工程進度及全案整體工進。 (2)行政院要求臺中國家歌劇院須於今年完成驗收啟用，請本府協助落實，惟二期主體工程受三期工程施工延宕影響部分，亦將肇致本案擬於今(104)年完成驗收啟用之目標延宕。 (3)依契約規定之專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責履之問題。 (4)工程履約期限為104年7月15日，目前承商已逾期，並連帶影響本劇院工程整體工進。； 解決對策： 工程共同承攬廠商間因私權爭議及專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責履之問題，本局已協助協調並已請傳管理單</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											位管控，並適實提報本局憑辦。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
4	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	85	79	-6		流廢標次數：6次， 期程修改次數：5次 1. A區 泳池工程9月2日施作骨架並於9月23日施作包板作業。 2. 9月10日前往於彰化廠驗配電盤，並於9月15日進場安裝。 3. A區 RF及B區羽球場 牆面 施作1:3水泥砂漿。 4. 9月11日避雷針安裝完成，並於9月14日查驗。 5. 空調2F機房施做水管保溫及控制線拉線作業。 6. RF層電氣管排施作。	落後原因： 依決標日期核算契約預定竣工日期應為105年1月，惟系統填寫僅至104年12月； 解決對策： 預定104年11月前簽報修正本案管考期程1030421 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1041231 開/完工
5	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	61	55	-6		流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2	落後原因： 9/23都審變更修正意見後通過，目前積極辦理建照中。； 解決對策： 9/23都審變更修正意見後通過，目前積極辦理建照中。 1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.	
6	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.工程結算已於104年9月2日簽准，已通知承商訂製結算書及辦理保固保證金入帳事宜，俟完成後即可辦理尾款撥付，業務單位於104年9月11日中市建築字1040115866號函再次函催承商辦理。 2.承商於104年9月18日提送尾款收據及保固金事宜(本局104.9.21收訖)，刻正簽辦保固金入帳等程序事宜。	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
7	101DK00001	發包工程	都發局/營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	100	95	-5		流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1.於9月10日現地點交程序已完成。2.現就決算時發現契約數量與圖面(實做)數量不合,且超出契約規定部分,補辦第4次工程變更設計程序。	1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040429 開/完工
8	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 辦理第一階段初驗(複驗)程序中	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
9	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	91	87	-4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 土建 1.A棟8F牆筋綁紮、9F模板組立、1F及5F輕隔間工程、5F牆面粉刷工程。 2.B棟1~5F、8F門窗工程、4~8F	落後原因： 承商反映目前中部地區專業技術工人不足(包含模板工、鋼筋工、裝修工等)，致工程進度略有落後。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										輕隔間工程、1~7F 樓梯間牆面粉刷工程、外牆 1~3F 泥作工程。 3. C 棟 1、2、6~8F 輕隔間工程、8F 門窗安裝、外牆 1~5F 泥作工程、6F 牆面粉刷。 4. 空橋鋼構吊裝。 5. 地下室鐵捲門安裝。 機電 1. A 棟 5F、C 棟 4F 拉線。 2. ABC 棟 1F 排水管安裝。 3. B1F、B 棟 2~4F 給水管安裝。 4. A 棟 5F、B 棟 7F、C 棟 7F 輕隔間配管拉線。 5. A 棟 8F 牆柱開關插座配管。 空調 1. B 棟 6~7F 冰水管路保溫施作。 2. B 棟 6~7F 風管管路施作。 3. C 棟 8F VRV 冷媒管路施作。 4. C 棟排水管路施作。	施工廠商已提出分項趕工計畫，並於監造單位審核後，刻正加派人力以縮短期程落後。 1020314 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050530 開/完工
10	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	69	67	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 大底施作及防水層鋪底。	落後原因： 連日豪雨及颱風來襲，路床含水量過高，無法辦理大底施作； 解決對策： 除召開趕工會議外，並請承包商提送趕工計畫書，以利工進。 1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
11	103DM0007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	57	56	-1		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 基礎開挖	落後原因： 基礎開挖之土方疑與申報種類不同，重新鑑定中。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											解決對策： 俟鑑定結果依程序申請土方種類變更，以利恢復出土。 1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
12	103DG00 026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程 7/3 日決標後流標將於 9/4 第二次公開招標決標	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
13	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
14	103DQ00 018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於 9 月 25 日辦理第 1 次上網招標文件修正補充公告事宜。預訂 10 月 2 日開標。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
15	102DB01 002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	40	40	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 體育處已於 104 年 9 月 18 日完成契約書用印，本局函文通知承商依規約於 104 年 10 月 6 日申報開工。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
16	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次	1040917 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>1. 本案 30%基本設計圖說經工程會於 104 年 9 月 7 日發函體育署同意樓地板面積及經費如數核列，後續將俟都審變更完成後續行細部設計作業。</p> <p>2. 本案配合綠川掀蓋變更設計結果向市長簡報事宜，經林副市長於 104 年 9 月 22 日批示：「請李副秘書長主持。召集相關單位協商，獲致結論後再議」，故訂於 104 年 10 月 7 日下午 2 時召開跨局處協商會議。</p>	1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工
17	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 協助辦理驗收程序及後續爭議協調</p>	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
18	102DP00052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	100	100	0		<p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 綠建築執照及電力、自來水申請中</p>	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
19	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 9 月 30 日工程決標</p>	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
20	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	25	25	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次</p> <p>1. 104 年 7 月 28 日建築師檢送修正後之預算書報局。</p> <p>2. 因預算書經費仍超過預算約 1 億，後續相關程序無法辦理。104 年 8 月 6 日先行辦理預算書審查會前會。</p> <p>3. 104 年 8 月 17 日召開細部設計預算書圖審查會。</p>	1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										4. 104年9月7日建築師提新方案報局續處。 5. 104年9月22日原預計召開工期變更及預算不足研商會議，因故取消。 6. 104年10月8日前建築師將再次提送方案報局。	
21	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 目前正辦理初驗程序中	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
22	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	95	95	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 承商申報竣工，刻正由監造單位確認中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
23	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，12月10日召開第30次工作會議，專管公司104年9月9日召開第38次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。規設單位已於104年8月17日提送重新調整修正後基設	1040917 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										方案，並於9月7日面報市長目前進度，尚須檢討本案符合水滷再定位智慧、創新、低碳三方向，刻正審查規設單位提供因應策略及具體作法。	
24	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案依北捷頒布土建設計圖說合併，考量作業期程廠商分次提送圖說，G9-1、G9-2圖說於104年7月24日提送 已於104年9月3日召開第一階段審查會，將於104年10月6日召開第二階段審查會。	1040930 最後修改期程 開/完工
25	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	378,900	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 臺灣塔規設單位於103年12月8日細部設計階段所提送期中報告(初稿)，工程預算提高至134.3億元，總經費估計達150.8億，已超過議會80億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並於104年2月13日及14日召開座談會廣徵民意確認替代方案後，加速執行。104年6月9日議會召開第4次專案小組會議。俟大會公決辦理。104年9月30日召開解約小組第一次會議。	1031215 最後修改期程 開/完工
26	102DP00035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理初驗作業	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
27	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業	臺中市政府精密機械科	1,408,160	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	1040626 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第三股	技創新園區二期標準廠房新建工程						依建築及景觀預審意見修正細部設計後辦理審查,9月25日建造執照掛件申請中	1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工
28	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	58	59	1		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 (1) 1FL 混凝土養護 (2) BF 及 1FL 柱牆側模版拆模 (3) 1FL 模版放樣 (4) 施工架組立 (5) 1FL 柱鋼筋綁紮及模版組立	1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工
29	102DQ00003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	67	71	4		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 目前施作泥作裝修，鋼構及鋼梯吊裝、鋁門窗及防火門安裝、屋頂防水、水電室內電燈插座穿線等工項。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
30	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	74	78	4		流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1. 管理中心 2F 地磚貼作。2. D2D3 球場打底粉刷。3. 水電工程維護工具室配管施作。4. 管理中心圓柱及外牆馬賽克貼作。	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
31	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/	國軍新田營區新建工程	1,031,812	79	84	5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. A1 棟屋頂彩鋼施作、內牆泥作粉刷及油漆批土、鋼構防火漆塗裝、外牆抵石子施作。 2. A2 棟 1F 內牆油漆、EPOXY 地坪施作、絕緣地坪施作。 3. A3 棟牆面彩鋼、屋頂通風氣樓施作。 4. B1 棟 1~3F 天花板施作、屋頂彩鋼施作、1~3F 樓梯磨石子地磚鋪貼。 5. B2 棟外牆磁磚及抵石子施作、1~4F 磨石子地磚貼作、屋頂防水層施作。	1020906 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050115 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										6. C棟內牆批土、耐候漆塗裝。 7. D棟1F磨石子地磚貼作、3F內部油漆、貨梯安裝、屋頂防水層施作。 8. 基地南側小棟別R棟1F結構施作、L1-2棟、L2-1棟內外牆泥作粉刷防水層施作。 9. 基地西側小棟別J2棟平頂批土。 10. Q棟屋頂彩鋼施作、內牆油漆、水箱磁磚貼作。 11. 雜項工程-北側圍牆泥作打底、路邊排水溝結構施作(A1、A2、A3、B、D、P棟周邊)。 12. a3棟消防明管配管施工。 13. a2棟電燈安裝施工。 14. 外管線東區第11.12段開挖配管施工。 15. B1棟1~3F電燈器具安裝施工。 16. b2棟1~3F給水管道間配管施工。 17. b2棟2~3F電燈器具安裝施工。 18. D2棟1~2F電燈器具安裝施工。 19. D1棟1~2F電燈器具安裝施工。 20. p棟2F電氣明管線配管施工。 21. a2棟1F消防器具(感知、喇叭)安裝施工。 22. D1、D2棟化糞池、雨水回收池安裝配管施工。	
32	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	30	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案都市設計審議已於9月2日辦理完竣，目前由建築師事務所依據都審委員意見(62項)做修正；加強山坡地審查亦於9月10	1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招/決標 1050719/1060819 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										日完成審查會議，會中決議依坡審委員意見修正後通過。	
33	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	5	10	5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 有關本案基地內田徑場移設至戲水區乙案，本局於104年8月24日函請體育處提出相關辦理期程，體育處遂於104年9月2日函復說明可配合本案開工期程（預定105年8月開工、106年2月竣工），後續擬於105年6月底前再函請體育處說明田徑場移設辦況。</p> <p>2. 本府研考會訂於104年10月8日下午2時召開「基本設計報告書」審議會。</p>	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標 1060505/1080315 開/完工
34	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	75	84	9		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 平頂釘明架矽酸鈣板天花板施工。2. PVC線 5.5m²施工。3. 環境整理。</p>	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工
35	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	71	83	12		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>本月底最新進度為</p> <p>1. 各樓層玻璃安裝</p>	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
36	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	(公139)學術綠廊地下停車場	1,000,000	55	77	22		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 本案已於104年8月17日簽辦有關交通局提供創新案例經簽奉局長同意本案，以「預留相關管線、設備空間，以俾未來設備得以更新、置放，以達到兼顧節省經費及符合使用需求之功能」，並於104年8月19日召開「水滴開發再定位第四次會議」報告本案</p>	1040729 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										簽奉核准意見並請大會解除列管。 2. 本案已於104年9月16日召開「抽排水路徑使用區段徵收排水溝及箱涵」會勘，會議決議請土木科於104年9月30日前完成並辦理點交供本案抽排水用。 3. 本案已完成變更設計議價及簽約程序，並於104年9月19日函請承商復工。	

(七) 環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	87	85	-2		流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 1、北區D工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗；南區：廢棄物挖掘搬運；機關八工區：尚未進場施作；其他事項：修復因蘇迪勒、杜鵑颱風受損之圍籬；環境監測作業。 2、自9月5日起施工進度開始落後，本所已於104年5月前即發現廠商清除進度有落後情事，已要求廠商提出改善策略，除天災及其他不可抗力因素，將請廠商積極改善。 3、廢棄物開挖量為840,274B.M3	落後原因： 1、8月蘇迪勒、9月杜鵑風災，工作日減少。 2. 承1，已篩分之廢棄物受雨淋後含水量增加，難以達出場標準，且末端廢棄物處理廠亦因同樣因素無法將廢棄物送至焚化爐，導致廢棄物清運受阻。 3. 另有非天然因素：施工單位來文表示，各縣市焚化爐於本年

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>(自然方), 清運量累計清運量 295,829.6 噸。</p> <p>4、本所於 9 月 16 日辦理第 2 次外聘委員現地督導, 督導委員為黃輝源教授、陳茂修技師及本所許技士勝昌, 督導紀錄業於 9 月 25 日行文廠商, 預計 10 月 10 日前提送改善結果。</p> <p>5、本月月會於 104 年 10 月 7 日召開。</p> <p>6、於北工區 D 區近環中東路區塊於 104/8/5 發現散發刺鼻異味之不明廢棄物及疑似沾有爐石之混凝土塊, 土壤取樣檢測結果部份超標, 另廢棄物、爐石本體樣本業於 9 月 28 日取樣, 檢測結果預計 10 月中下旬完成。</p> <p>7、於北工區 D 區(第 2 處)、南工區仍發現不明廢棄物, 是否為有害廢棄物將依檢測結果再行判定。</p>	<p>度處理政策有重大改變, 致各處理廠無法依 103 年前清運速度清運, 特別是臺中市焚化爐堆積最多, 終致於 9 月初起進度落後。;</p> <p>解決對策:</p> <p>1. 仍請廠商就可積極施工之工項(如回填)先行施工, 以彌補清運速度暫無法提升之進度缺口。</p> <p>2. 每日增加施工工時。</p> <p>3. 本所將研議請環保局騰出焚化爐處理能量。</p> <p>1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工</p>
2	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	70	70	0		<p>流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次</p> <p>廠商已於 104 年 5 月 18 日申請第一期款請款作業, 並於完成撥款事宜。</p> <p>廠商於 104 年 7 月 31 日提送期中報告初稿, 本局於 104 年 8 月 19 日辦理期中報告審查會議。依據規劃進度執行工作。</p>	<p>1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工</p>
3	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	87	90	3		<p>流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 2 次</p> <p>104 年 6 月 26 日辦理第二期工區施工前協調會, 第二期工區已於 104 年 07 月 13 日起復工。</p>	<p>1041002 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1041231 開</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										1. 第二期工區覆土回填 2. 機械整地夯壓及機械填方作業 3. 不透水布鋪設	/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件 (25.00%)	3 件 (37.50%)	2 件 (25.00%)	1 件 (12.50%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	85	75	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案徵收計畫書於 104 年 9 月 9 日經內政部土地徵收審議小組第 89 次會議審議決議不同意，爰將依審議委員意見辦理都市計畫變更後，再據以續辦徵收事宜。	落後原因： 本案徵收計畫於 104 年 9 月 9 日經內政部土地徵收審議小組第 89 次會議審議決議不同意。； 解決對策： 將依審議委員意見俟都市計畫變更為道路兼廣場用地後廣辦徵收事宜，預計於 105 年 6 月底前趕上進度。 1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
2	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	86	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 7 月 8 日承商提報現階段(不含微氣候裝置及植栽工	落後原因： 因主場區微氣候裝置經機關核示不予施作，刻正檢討後續事

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										程等)施作完成,已簽奉准由機關派員辦理分段查驗事宜。	宜。; 解決對策: 依機關指示檢討後續事宜。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	67	59	-8		流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 公138、公139及公51之滯洪池施作。	落後原因: 機關核示微氣候設備全數不施作,刻正檢討後續事宜。; 解決對策: 依機關指示檢討後續事宜。 1040303 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1060630 開/完工
4	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數:1次,期程修改次數:1次 本工程於104.9.10辦理初驗,並請廠商於104.10.22前改善完成,以利辦理複驗	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
5	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公3新闢公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 驗收缺失限期於9月25日改善完成,惟監造單位確認尚有未完成部分	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
6	103DF00288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	95	-5		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 工程已於104年7月31日完成正	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										式驗收，將續辦工程決算付款事宜。	/決標 1030430/1031231 開 /完工
7	103AF00 028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103 年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 結算付款中	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工
8	103DF00 175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	59	91	32		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程協議終止契約辦理中	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招 /決標 1040401/1041230 開 /完工

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(33.33%)	3 件(50.00%)	0 件(0.00%)	1 件(16.67%)	6 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	69	58	-11		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 4 月 6 日辦理工程停工。	落後原因： 本案於 104 年 4 月 6 日由委辦機關觀光旅遊局辦理工程停工。 ； 解決對策： 已請設計單位整體檢討規劃方向暨場館定位，俟完成規劃後辦理後續事宜。 1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1031206/1051006 開 /完工
2	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 7 月 31 日正式驗收合格，決算簽辦中。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招 /決標 1030801/1031201 開 /完工
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	81	77	-4		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 本月現地施作工項如下：1. 木料骨架安裝。2. 消防設備安裝。3. 木料修補。4. 屋桁新作。5. 第 3~6 材料加工組裝及兩庇銅板瓦屋面施工作業。6. 1~2 棟鋼棚架基礎施作。	落後原因： 因現地建物解體後發現隱蔽部分與圖說不符，故辦理變更設計程序法定程序，致使影響工程管考期程。； 解決對策： 本案擬後續另簽辦調整變更標案管考期程，以符施工實際期程。 1031225 最後修改期程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050115 開 /完工
4	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	64	63	-1		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. III 區 2F 樑模版、鋼線網組立、水電配管作業。 2. I、II 區筏基處工作面清理。 3. I、II 區筏基防水層施作。 4. 戊梯、己梯鋼筋、模板及土方回填。 5. 戊梯樑身、己梯側身擋土牆牆身模板組立、混凝土澆置。	落後原因： 因造型曲牆編列鋼模數量需分次施作，影響工程進度； 解決對策： 擬召開相關會議研議討論 1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1031206/1060606 開/完工
5	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 已簽約履約執行中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工
6	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	0	0	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本案9月15日完成上網招標工作，10月1日開標，預計於10月15日前完成遴選程序。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工

(十) 重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	10 件(34.48%)	10 件(34.48%)	4 件(13.79%)	5 件(17.24%)	29 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	55	40	-15		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 於104年3月9日續行開標並決標，承包商於規定時間內完成繳納履約保證，於104年4月2日簽告採購招標決標文件，並於104年4月29日經奉核同意，104年5月27日機關與廠商簽訂契約書用印事宜，預定於104年10月中旬開工。	落後原因： 拆遷補償作業延誤。 解決對策： 請廠商加強宣導及溝通針對拆遷補償儘速辦理。 1040327 最後修改期程 1031118/1040309 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1040715/1061005 開 /完工
2	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	81	-14		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 65.62%	落後原因： 因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料埋線時程延宕及台電公司管線遷移影響造成施作延宕。 解決對策： 1.儘速催促相關管線單位進場施作。 2.因屬不可抗力或不可歸責契約當事人之事故，承包商據以提出工期展延申請。 1030724 最後修改期程 1010620/1010713 招 /決標 1011231/1040929 開 /完工
3	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	100	87	-13		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 80.1%	落後原因： 工期展延申請； 解決對策： 已由專案管理單位提送台中市政府核備中 1030618 最後修改期程 1010928/1011128 招 /決標 1011231/1040520 開 /完工
4	101DR00 020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工	1,237,807	100	88	-12		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 83%	落後原因： 1.后庄路經現地試挖及套繪，新設φ200

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程(B標)							及φ300污水管、排水箱涵與既有φ800RCP自來水管衝突，現地無法施作。； 解決對策： 1.專管單位辦理各管線單位協調配合遷移事宜，並積極追蹤後續辦理情形。 1030624 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1040503 開/完工
5	102DR00004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	80	69	-11		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.雨水下水道工程施工 2.共同管道供給管工程施工 3.整地工程---坵塊整地土方回填 4.道路工程---路側L型擋牆施工	落後原因： 因區內部份區域尚有文化遺址需搶救發掘完成後始能施做，另因都市計畫變更，部分暫無法施做，導致工作面無法全面拓展。； 解決對策： 目前文化遺址已請文化局代辦相關發包執行，已請文化局儘速趕辦，另都市計畫變更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 另依標案管制考核作業要點第4點規定，目前刻正簽辦暫免列管事宜，以符實際。 1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1020815/1050815 開 /完工
6	101DR00 019	發包工程	建設局/土 木工程科/	台中市第 14 期市地重劃 第四工區工 程(A 標)	1,355,209	95	88	-7		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 83.74%	落後原因： 1. 后庄路及后庄北路 交維改道因管線複雜 處理費時，交維改道 未能如期交付，影響 後續工進推展。； 解決對策： 1. 目前已督促承包商 完成工區周邊既有道 路管線探挖並將探挖 成果提報，專管單位 亦分別辦理松竹路、 后庄路各管線單位協 調配合遷移事宜，同 時積極協調自來水公 司辦理管線遷移。 1031110 最後修改期 程 1010425/1010518 招 /決標 1011001/1040728 開 /完工
7	102DR00 008	發包工程	地政局/重 劃科/	臺中市第 13 期市地重劃 工程第三標	642,660	71	64	-7		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 人行道工程。 2. 污水工程。 3. 道路排水溝工程。	落後原因： 因區內部份區域尚有 文化遺址需搶救發掘 完成後始能施做，另 因都市計畫變更，部 分暫無法施做，導致 工作面無法全面拓 展。； 解決對策： 目前文化遺址已請文 化局代辦相關發包執 行，已請文化局儘速 趕辦，另都市計畫變

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 另依標案管制考核作業要點第4點規定，目前刻正簽辦暫免列管事宜，以符實際。 1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1051015 開/完工
8	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 98.6%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 預計 10 月份簽辦完成 1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工
9	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工進度 98.48%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 預計 10 月份簽辦完成 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
10	102DR0009	發包工程	地政局/重劃科/重劃	臺中市第13期市地重劃	650,000	64	59	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	落後原因： 因區內部份區域尚有

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股	工程第四標						1. 雨水下水道工程施工 2. 共同管道供給管工程施工 3. 整地工程 4. 道路工程	文化遺址需搶救發掘完成後始能施做，另因都市計畫變更，部分暫無法施做，導致工作面無法全面拓展。 解決對策： 目前文化遺址已請文化局代辦相關發包執行，已請文化局儘速趕辦，另都市計畫變更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 另依標案管制考核作業要點第4點規定，目前刻正簽辦暫免列管事宜，以符實際。 1020819 最後修改期程 1021115/1021215 招/決標 1030415/1060415 開/完工
11	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	95	90	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 87.89%	落後原因： 外管線單位(欣中公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲。 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030829 最後修改期程 1010716/1010827 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1011231/1040727 開 /完工
12	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
13	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 1 月 16 日辦理工程驗收， 專管於 104 年 3 月 26 日提報初驗 缺失改善完竣，於 104 年 4 月 10 日辦理驗收複驗合格，本局訂於 104 年 4 月 28 日辦理正式驗收， 於 104 年 5 月 12 日函請廠商將正 驗缺失改善，廠商於 104 年 5 月 18 日提送正驗缺失修改完成資料予 監造單位及專案管理單位審查， 於 104 年 6 月 10 日再函報本局辦 理複驗事宜，本局於 104 年 6 月 15 日函文限期內請廠商儘速改善 後再另行提送，廠商將正驗缺失 改善完竣專管於 104 年 6 月 22 日 再函報本局辦理正驗複驗事宜， 本局於 104 年 7 月 9 日及 104 年 7 月 13 日分兩階段辦理正式複驗， 因驗收時新增缺失（景觀及綠美 化工程）請廠商改善再複驗，僅 訂於 104 年 8 月 12 日辦理新增缺 失複驗合格，本局原則同意准予 驗收。	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開 /完工
14	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第二工區工程	1,288,756	95	90	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 87.06%	落後原因： 受環中路一段南側、 崇德路三段第三階段 交維試挖相關管線影 響無法進行施作。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											解決對策： 陸續催促相關管線單位進場施作。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
15	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滷經貿園 區區段徵收 工程第4-1標	417,227	95	92	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 96%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 預計 11 月份簽辦完成 1040515 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040927 開/完工
16	102DR00 026	發包工程	地政局/區段徵收科/ 區段徵收科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(土建 標)	350,926	91	88	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 道路工程, 人行道工程	落後原因： 1.第四次變更設計辦理中，須減帳部分約佔 3.6%。 2.因天候影響道路工程、人行道工程施工。； 解決對策： 督促廠商就可施作部分儘速施作。 1040803 最後修改期程 1020605/1020815 招/決標 1020930/1041130 開/完工
17	101DF00 332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第 14 期市地	1,623,778	79	78	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	落後原因： 1.管控協力廠商共同

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				重劃第三工區工程						進度 56.67%	<p>管道工班出工不正常，工作面推展不順利。</p> <p>2. 施工規劃及管控不當，多項可施作工項未施作，致使工進推展緩慢。；</p> <p>解決對策： 1. 監造單位每周召開 2 次檢討會，並督促加派人力鑽趕。 2. 協助調查工區可施作而未施作工項，督促承商儘速安排施作，據以要求增加施工資源並持續管控檢討，研擬可行之對策推展工進。</p> <p>1040115 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1050106 開/完工</p>
18	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	84	83	-1		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中</p>	<p>落後原因： 近日颱風影響工進推展；</p> <p>解決對策： 於颱風過後加趕工進 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工</p>
19	101DR00035	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃工程第一標	1,416,494	62	61	-1		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 雨水下水道工程施設。</p>	<p>落後原因： 因區內部份區域尚有文化遺址需搶救發掘</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										2. 污水下水道工程施設。 3. 污水用戶管施設。 4. 道路側溝工程施設。 5. 共同管道工程施設。	完成後始能施做，另因都市計畫變更，部分暫無法施做，導致工作面無法全面拓展。 解決對策： 目前文化遺址已請文化局代辦相關發包執行，已請文化局儘速趕辦，另都市計畫變更部分，亦請都市發展局積極趕辦，以利工區施工介面全面拓展。 另依標案管制考核作業要點第4點規定，目前刻正簽辦暫免列管事宜，以符實際。 1031225 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1050630 開/完工
20	102AR00011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
21	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 於104.9.25召開104年9月份月例會。 2. 續辦抵價地分配相關作業（先行準備辦理抵價地分配說明會所需資料）。 3. 研討修訂本市水湳機場原址北側、南側區段徵收抵價地分配作	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										業要點相關事宜。 4. 辦理發放水湳機場北側區段徵收建物補償費及自動拆除獎勵金等發放相關作業。 5. 辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於104年1月23日向最高行政法院提起上訴，並於104年2月11日完成上訴理由書提送作業。 6. 囑託辦理水湳機場原址北側、南側公有土地管理機關變更登記。	
22	102AR00012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
23	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
24	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。	
25	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	90	90	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度91%	1040603 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1041213 開/完工
26	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	79	81	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中	1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
27	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	68	71	3		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度39.7%	1040603 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050113 開/完工
28	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	77	85	8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
29	101DR00034	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	76	88	12		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 第一號橋施做。 第六號橋施做。 第七號橋施做。 生態景觀渠道工程施做。	1020118 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1060131 開/完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財物及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	161 件(98.77%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(1.23%)	163 件	6 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103AD01021	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	103 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	28,550	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案	1030127 最後修改期程 1030531/開/完工
2	101AE00027	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市好禮品牌行銷推廣計畫	18,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 104 年 4 月 14 日驗收完畢，已辦理結算作業等相關事宜。	1011003 最後修改期程 1011220/1020927 招/決標 1030710/開/完工
3	104AD00008	財物勞務採購	教育局/國民中學/日南國中	臺中市 103 學年度第 2 學期例假日暨 104 年寒假安心午餐聯合招標	77,767	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已完成驗收付款，結案。	1040106 最後修改期程 1040113/1040430 招/決標 開/完工
4	104AG00016	財物勞務採購	交通局/公運處/營運管理課	2015 臺灣燈會主題公車行駛計畫	10,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 以於 104 年 8 月 15 日完成結算付款事宜，擬請同意解除列管。	1040203 最後修改期程 1040217/開/完工
5	103AD00062	財物勞務採購	教育局/國民中學/光明國中	光明國中 103 學年度學生午餐食材供應採購	14,742	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案付款	1030630 最後修改期程 1030708/開/完工
6	104AU00005	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊	104 年資訊設備新增汰換	13,354	40	100	60		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1031121 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科機作股							本局已於104年9月2日辦理付款完成。	1040815/開/完工
7	103A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	103年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	95	40	-55		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理	落後原因： 依契約第8條「保險給付的期限」規定：被保險人在保險期間內遭受意外傷害事故，於保險期滿後身故或殘廢者，祇要身故或確定殘廢(含重大燒燙傷)的日期，在發生傷害事故之日起180日以內者，保險人仍負給付責任，但超過180日者，保險人不負給付責任，以致承保單位尚未送件申請驗收及退還履約保證金事宜； 解決對策： 本所已行文請廠商儘速於10月6日前送件辦理驗收 1030114 最後修改期程 1030305/開/完工
8	104AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	85	70	-15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於104年5月14日決標，由萬代人本有限公司得標，已於8月4日開工，開始遷葬作業，預定90日曆天內完工。	落後原因： 配合民眾遷葬擇日需求，故開工日期延後一個月開工。； 解決對策： 請廠商盡速完成 1031230 最後修改期程 1040615/1040715 招/決標 1040830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊—臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月3日依約規劃、 設計刊物並發行10月號。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
10	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂104年10月1日召開基設初審會議。	1040413 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050731/1060531 開/完工
11	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年8月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、104年9月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
12	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1040108 最後修改期程 1040610/開/完工
13	104AP00117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
14	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已第一次請款核銷奉准在案，刻正辦理付款程序。	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
15	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外	36,632	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年度8月份符合本府要求之服務指標（服務水準、等候接聽掛斷率及離職率）及環境清潔作	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				案						業，依規支付營運委外費用及環境清潔費用 2,116,893 元。	
16	104AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月份服務費用於 104 年 9 月 10 日辦理核銷，104 年 8 月份服務費用審查中。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
17	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年度掩埋場履帶式推土機 3 輛採購	18,600	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	1040127 最後修改期程 1040516/開/完工
18	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等 4 區農地改善-污染改善工作	25,700	30	30	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 本科於 104 年 9 月 2 日函請行政院環境保護署增列補助經費，後續俟環保署回復情形辦理。	1040902 最後修改期程 1050115/1050930/開/完工
19	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104 年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃期程執行，無落後。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工
20	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040615 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工
21	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	104 年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 10 日執行 3 處含硫油品檢測作業，9 月 17 日執行 2 處含硫油	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管制科第一股							品檢測作業，9月22日配合環保署執行施工機具排煙檢測，9月24日辦理工作檢討會，符合契約規畫進度。	1040731/開/完工
22	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年8月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、104年9月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
23	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案為季核銷，下次撥款日期為10月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
24	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於5月8日召開評選委員會，5月12日決標，5月19日簽約，7月17日辦理補套量完畢，持續履約中。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
25	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1040611 最後修改期程 1040907/1040930 招/決標 1041022/開/完工
26	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
27	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031218 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案						1. 104年4月16日簽約。 2. 104年5月4日提交工作計畫書。 3. 104年5月27日召開工作計畫書審查會。 4. 104年6月12日提交工作計畫書修正版。 5. 104年6月23日召開修正後工作計畫書審查會議。 6. 104年6月25日修正後工作計畫書備查。 7. 104年7月10日召開測量工作計畫書審查會。 8. 104年7月29日召開本案第1次工作簡報會議。 9. 104年8月14日辦理現勘。 10. 104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。	1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
28	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市104年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於10-11月辦理第三季第三次核銷請款完成。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
29	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
30	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市104年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至9/29止共媒合就業384人次，成功推介就業203人次，共服務11597人次。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工
31	104A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗，第一劑已接種9,217人，第二劑已接種4,829人%。	1031230 最後修改期程 1040630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
32	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源稽巡查及應變計畫	18,000	55	55	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 本月辦理73家次法規符合度查核，包含25家次全廠法規符合度查核、23家次固定逸散法規符合度查核作業、7家次加油站法規符合度查核及20家次未列管廠家清查作業，共計17件查核不符移交案件。</p> <p>2. 本月辦理32家次監督檢測作業，包含5根次管道異味、2根次VOCs防制設備效率驗證、2根次管道戴奧辛、6根次管道PSN監督檢測作業、2家次特定行業周界六價鉻、9點次環境異味及1點次環境無機酸、4家次液體燃料含硫份抽測作業及1家次共160點設備元件檢測作業。</p> <p>3. 本月辦理4次緊急應變作業。</p> <p>4. 本月辦理3次空氣品質不良應變作業。</p>	<p>1031125 最後修改期程</p> <p>1031231/1040507 招/決標</p> <p>1041105/開/完工</p>
33	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	55	55	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>至104年9月20日止累計排放管道異味檢測58根次、排放管道無機測10根次、排放排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測25根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔(大型廢棄物焚化爐)3根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測(中小型廢棄物焚化爐)11根次、排放管道重金屬檢測(鉛、鎘、汞、砷)9根次、排放管道六價鉻檢測3根次、污染防制設備VOCs效率驗證檢測10家次、環境中無機酸檢測7點次、環境中異味檢測24點次、環境中重金屬檢測1點次、環境中戴奧辛檢測5點次、環境中六價鉻檢測1點次、</p>	<p>1031125 最後修改期程</p> <p>1031231/1040531 招/決標</p> <p>1041130/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										特定行業周界六價鉻檢測 4 家次、總粒狀污染物周界檢測 6 家次、空污費原物料抽樣檢測 10 家次、相對準確度稽查檢測 31 根次、CEMS 標準氣體查核檢測 11 根次、生煤含硫份抽測 11 家次、設備元件檢測 2380 點次、液體燃料含硫份採樣檢測 26 家次、加油站加油槍氣油比檢測 749 支次、加油站氣漏檢測 30 站次。	
34	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市 104 年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 8 月份轉運費用已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
35	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工
36	104AP00034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	104 年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 到目前完成里別 472 里	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
37	104AP00043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	104 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成農地土壤採樣前說明會及採樣送驗工作、29 口監測井豐水季地下水採樣工作、完成期中報告審查定稿。	1040202 最後修改期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
38	104AP00062	財物勞務採購	環保局/東南區清潔隊/	104 年度清淨市容擴大大路清掃執行	24,120	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				計畫							
39	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於103年12月29日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理驗收、請款；8月份款項已支付。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工
40	104AP00 093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度廢棄物清運車輛採購	11,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於6月26日完成簽約，目前廠商履約中。	1040108 最後修改期程 1040501/開/完工
41	104AP00 103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前戶外觀摩研習活動已由本市各區公所辦理，並請本局各區清潔隊協助各項事宜。2.本局業已函告2家委辦廠商辦理部分契約工作項目展延。餘依契約書內容規定辦理，進度無落後，所有觀摩活動預計於104年11月底前全數完成。 3.104年9月28日富鑫旅行社辦理之大甲行程，因適逢杜鵑颱風襲台，本局電告該廠商延後辦理，將請廠商發函至本局辦理工作項目延期。	1040130 最後修改期程 1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工
42	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至9/30，13班皆已結訓，12班完成訓練費核銷，2班刻正辦理就輔費核銷。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
43	104AM00 017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警用車輛採購案	64,350	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經簽奉市長於4月1日核	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										定：警用汽車 55 輛及機車 158 輛以共同供應契約方式辦理採購、其餘警用汽車 26 輛，以公開招標方式辦理採購，6 月 3 日決標；警用汽車 55 輛分別於 6 月 26 日及 8 月 27 日完成驗收配發使用；機車 158 輛於 7 月 2 日完成驗收配發使用。	
44	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年雲梯車 1 輛採購案	25,100	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招 /決標 開/完工
45	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預定 10/2 辦理審查會議	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招 /決標 開/完工
46	104AN00039	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度紅外線熱顯像儀採購案	13,140	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1040828 最後修改期程 1040810/1050105 招 /決標 開/完工
47	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為 75%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招 /決標 1040801/開/完工
48	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招 /決標 1050415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
49	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/31決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成第2季核銷，個管案量3222人	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
50	104AP00 018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月份累計完成117處公寓大廈省電照明設備補助作業申請案複勘作業，經勘查需補正者則限期補正。2. 本月份累計完成10處之公/商業部門盤查整體能源使用評估報告書。3. 本月份累計完成33處彙整及追蹤103年輔導執行對象改善情形及抽查歷年補助及認證單位維護情形。4. 本月份完成檢視本市公私場所列管第一批8家、第二批8家之103年全年排放量查證申報作業，並於9月25日完成查證審核作業。5. 本月份完成4處低碳社區認證輔導及評比資料，並完成報名工作。6. 本月份於9月29日及預計10月2日辦理節能減碳行動獎說明會，共計2場次。7. 本月份完成追蹤本局實施十大無悔措施成效，查核結果皆符合環保署10項規定。8. 本月份完成追蹤4處機關輔導及查核實施十大無悔措施成效，查核結果皆符合環保署10項規定。	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工
51	104AK00 007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約內容規劃方案及執行。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
52	104AK00 019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市托育資源中心(市	12,982	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031230 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科/婦女及兒少福利科第一股	區、大甲與大屯中心)						共服務 34838 人次	1031231/開/完工
53	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
54	103AK00042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
55	103AK00054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每月巡迴訪視。 2. 輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3. 辦理新點試辦輔導、新點審查。 4. 辦理據點評鑑輔導。 5. 辦理各項專案活動。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
56	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 104 年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 103 年 7 月 9 日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
57	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104 年 8 月份廠商代收停車費件數有 988,757 件，代收金額為 35,563,707 元，代收手續費為 3,918,076 元，業於 104 年 9 月	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										30日簽奉核可，刻正辦理104年8月份支付勞務費事宜。	
58	104A100016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015中臺灣農業博覽會活動設計及行銷宣傳勞務案	18,000	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 2015中臺灣農業博覽會活動設計施作及行銷宣傳勞務採購案業於104年9月21日開資格標，及9月22日召開評選會議完畢，俟中央補助款墊付案經議會同意及中央核定計畫後，將儘速辦理後續決標事宜。	1040917最後修改期程 開/完工
59	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 社區保母系統第二季部份核銷業已完成，契約亦變更完畢。	1031231最後修改期程 1040228/開/完工
60	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	70	70	0		流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 服務持續辦理中。	1040115最後修改期程 1031230/1040415招/決標 1040715/開/完工
61	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市104年度充實愛心食物銀行採購	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 於9月26日發放物資	1031231最後修改期程 1040228/1040530招/決標 1040930/開/完工
62	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	70	70	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 於9月2日召開臺中市加入市長聯盟之相關會議，討論臺中市加入市長聯盟行動項目。 2.於9月9日完成辦理臺中市推動城食森林之策略規劃會議，於9月23日完成辦理臺中市推動智慧電網之策略規劃會議及臺中市推動生質燃料之策略規劃會議，於9月30日完成辦理臺中市推動綠色	1031125最後修改期程 1031230/1040201招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										產業交通之策略規劃會議。 3. 於9月15日完成辦理低碳辦公室教育宣導及推廣組分組會議，於9月25日完成辦理低碳辦公室綜合規劃與秘書組分組會議。 4. 於9月24日完成辦理本年度低碳城市行動論壇(森生不息永續臺中暨綠屋頂技術研討)。	
63	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月份契約價金已支付，無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期程 1031229/開/完工
64	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年8月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、104年9月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
65	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	60,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計期程：104年3月31日-104年9月30日交貨。實際辦理情形：104年9月7日至9日進行各機關抽驗作業。預計期程：擬訂於104年10月30日前完成書驗作業。	1031224 最後修改期程 1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
66	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 人民陳情資料彙整。2. 104年9月2日以府授都計字第1040191992號公告「變更臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案」自104年9月8	991216 最後修改期程 931202/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										日實施。	
67	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
68	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物館)新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 業於104/6/9召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第4次會議。俟大會公決續辦。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
69	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	70	70	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 履約執行中	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
70	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	55	55	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 持續辦理中，刻正辦理大雅及烏日之測量數化及系統建置	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
71	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
72	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 依契約內容執行本計畫。	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
73	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心	17,220	95	95	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 辦理結案陳核中	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				操作維護管理工作							
74	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已付款	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
75	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
76	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年8月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年9月21日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
77	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原副都心規劃內容業於104年8月24日進行專案報告，並配合修正公開展覽草案計畫書圖，後續於104年9月21日函請規劃單位再次修改。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
78	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監測作業中 104年8月24日檢送「東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作」(案號：103B-066)之104年09月環境監測行程表。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
79	103AK00002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心(海線、山線中心)	16,320	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理47次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理142場次，服務1889人次。	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工
80	104A726007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 營運中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工
81	103AR00020	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	103年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收紀錄及結算證明作業已簽辦完竣，廠商繳納保固金30萬，第5~7期款已撥款。	1030604 最後修改期程 1031015/開/完工
82	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依據「中臺灣電影中心新建工程規劃設計簡報會議」紀錄，由規劃設計單位持續進行設計修正，並同時尋求府內相關專業建議進行場館規劃設計調整，後續將提交修正版本並簽報市長核定。	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工
83	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
84	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中	16,894	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				心委託代操作維護管理工作							
85	104AF00069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
86	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.1.28簽訂契約。 2. 於104.7.9辦竣第一期款驗收。 3. 刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
87	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
88	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案訂於9月30日辦理評選會議。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
89	104AJ00014	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2015 臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及行銷宣傳勞務案	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 展區設計內容已核定，展區並於9月7日進場整地施作，預訂10月30日佈展完竣。	1040720 最後修改期程 開/完工
90	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於104年9月23日召開居家服務第三次聯繫會報。 2. 持續提供失能長輩居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
91	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/25決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，累計通報量1,559案 3. 完成第2季核銷	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
92	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開。 2. 已於7/17期中修報告(第二次修訂版)已核備。 3. 已於9/24日召開工作會議 4. 預計10/15提送營建署福田系統實施計畫。	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
93	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
94	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.09.15辦理管理查核會議。2. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。3. 依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工
95	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度防水透氣雨衣	18,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於4月27日決標，5月4日簽約，5月18日-21日套量完畢，持續履約中。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
96	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			二股								
97	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	70	70	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、二行程機車汰舊補助審查作業（包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業）1,199件。 二、烏賊車檢舉案件2,448件。 三、烏賊車檢舉照片複審8場次。 四、定檢明信片印製及寄發（件數）117,615件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
98	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月1日至9月30日PDA供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
99	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依據「中臺灣電影中心新建工程規劃設計簡報會議」紀錄，由規劃設計單位持續進行設計修正，並同時尋求府內相關專業建議進行場館規劃設計調整，後續將提交修正版本並簽報市長核定。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
100	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月16日以府授經工字第1040208907號函通知委託廠商亞新工程顧問股份有限公司，自104年9月18日起全部暫停執行本案。 104年9月25日業將各單位依前次重新定位會議之決議回報資料彙整並呈張副市長，俾利召開重新定位第2次會議研商討論。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
101	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月份已完成58站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
102	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、招標：103年2月28日奉准動支第二預備金。103年3月20日公開招標。 二、決標：103年4月29日決標、103年5月1日簽約。 三、工作計畫書：103年5月15日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103年6月17日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103年7月7日陸軍裝甲586旅電話通知同意進場進行測量作業。 (3)103年8月7日召開第一階段審查會議。 (4)103年8月21日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 (5)103年9月9日至11日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。 (6)103年10月15日召開開發方式評估會議。 五、第二階段 (1)自103年9月25日公告徵詢意見30天。 (2)103年10月3日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。 (3)103年10月14日召開專家學者座談會。 (4)103年10月30日檢送修正	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5) 103年11月21日依內政部103年10月21日函文及營建署103年10月31日函文,檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6) 12月18日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見,104年1月16日內政部函復,得逕依都市計畫法定程序辦理,惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7) 農變說明書103年12月23日函請農委會審查,農委會104年1月5日檢還農變說明書,請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104年2月28日內政部函(依行政院農委會104年1月5日函文副本),請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府104年5月15日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含2018臺中花博推動計畫)」,動態調整新訂或擴大都市計畫範圍,續辦法定程序。</p> <p>(10) 104年6月30日依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論</p> <p>(11) 104年8月6日召開開發方式會議。</p> <p>(12) 104年8月13日函發前揭會議紀錄。</p> <p>(13) 刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄,研擬財務方案中。</p>	
103	103AT00 024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政	中臺灣影視基地新建工程專案管理	20,937	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年9月15日規劃設計團隊提</p>	1040304 最後修改期程 1040531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股	服務						交「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」之規劃設計報告書及基本設計報告書，並由專案管理團隊核轉都市發展局召開審查會。	
104	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
105	104AD00060	財物勞務採購	教育局/市立高中職/ 惠文高中	臺中市104年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	49,630	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽約完成	1040918 最後修改期程 1040908/1041210 招/決標 開/完工
106	104AD01041	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	104年度0.3CMS 移動抽水機採購	10,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商持續辦理生產作業	1040828 最後修改期程 1040920/1050228 招/決標 開/完工
107	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	35	35	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於104年9月9日辦理評選。	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
108	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約執行中	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
109	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於104年9月14日辦理第2期年度工作成果報告審查會，並持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
110	099AE00 002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於104年7月29日撥付第8期款（最後一期款），並已結案。	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工
111	102AH00 018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104年9月25日府授都計字第1040215017號函送內政部廢續審議；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										組會議、104.7.24 召開第 12 次專案小組會議、104.7.31 召開第 13 次專案小組會議、104.8.11 召開第 14 次專案小組會議、104.8.21 召開第 15 次、第 16 次專案小組會議、104.8.25 召開第 17 次、第 18 次專案小組會議、104.9.2 召開第 19 次會議、104.9.18 召開第 20 次會議。	
112	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 9 月 1 日召開第 12 次工作會議、104 年 9 月 9 日規劃單位檢送公告徵求意見範圍示意圖。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
113	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依工程會 104.7.8 函復「原採購案如未將廠商對於「區段徵收」之履約能力納入考量，其後恐難以變更契約方式修正委託項目，由原得標廠商續辦」，已就本案原委辦情形補充說明，於 104.7.17 再請示工程會，工程會 104.8.24 再回函，已依前開回函簽請准予以變更契約方式續辦中。 2. 另依行政院秘書長 104 年 9 月 14 日指示，本案計畫範圍內土地涉特定農業區，依規應備妥建設計畫，向中央目的事業主管機關會同相關目的事業主管機關審查認定為重大建設，再循序辦理擬定都市計畫等相關作業。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
114	102AM00 023	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	臺中市政府警察局 102 年度「水湳經貿園區」治安要點監視錄影	28,000	85	85	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 持續建置中。	1030804 最後修改期程 1020430/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				系統建置採購案							
115	103AC01003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年8月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年9月18日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
116	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年8月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年9月18日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
117	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已104年6月29日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期中報告書。 5. 104年8月28日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104年9月25日辦理第二期期中報告審查會。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
118	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市103年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
119	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 項次一、三廠商於9月1日來函請領第一期款。 項次二於9月8日現場驗收完畢，刻正審核廠商請款文件。	1040504 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工
120	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.103年4月17日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104年6月16日辦理第二進第一次工程督導完成。 5.預訂於104年10月20日辦理第二進第二次工程督導，預訂105年3月4日前提送第二進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
121	102AK00064	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市公設民營太平托嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期程 1021025/開/完工
122	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 履約中	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
123	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104年度臺中市政府臺灣大道市政大	10,664	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係屬例行性案子，有關9月	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				樓清潔維護案						份工作事項，廠商業於9月30日完成履約。	
124	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第3期計畫	16,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，刻正辦理豐原潭子及龍井之測量數化，9/18期中審查通過	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
125	103AK00065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市103、104年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜-- (1)工作會議 (2)計畫主持人專案諮詢輔導 (3)團體督導 (4)個別督導 (5)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務 (1)引薦專業輔導團隊服務 (2)專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
126	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
127	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 104/07/14地政局評議委員會審查通過，於104/08/21收到地評會函文，並於104/08/28將徵收計畫書函送地政局代轉內政部審查，地政局於104/09/7轉呈內政部，目前內政部尚未通知審查日期。	1041005 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050229/開/完工
128	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
129	104AK00 038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介8案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
130	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案依北捷頒布土建設計圖說合併，將於104年10月6日召開第二階段審查會。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
131	101AE00 025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案，於103年12月18日與民間機構中華民國對外貿易發展協會簽訂契約，特許年期15年。另臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案因臺中市水湳國際會展中心為配合水湳再定位整體規劃設計稍有變更，與原簽定契約內容有所不同，近期將辦理修約作業。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
132	102AE00 024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)9月2日至9月3日邀請千萬博主-徐鐵人來臺踩線。 (二)9月5日至9月6日假美術園道辦理體驗學習-輕鬆益夏嘉年華活動。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工
133	103AG00 036	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	臺中市103年智慧型站牌建置計畫	13,998	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 請款資料已核畢，惟預算分配數於10月份，尚無法撥款	1031212 最後修改期程 1030815/1030905 招/決標 1040228/開/完工
134	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)水湳經貿園區開發再定位第四次專案會議業於104年8月	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				(PM)計畫						19日召開,8月31日檢送會議紀錄,請相關單位依決議事項辦理。(二)9月11日下午2時張副市長視察水滄經貿園區基地,9月15日上午10時市長視察水滄經貿園區暨清翠園工程。(三)預計10月6日召開水滄經貿園區開發再定位第5次專案會議,主要討論再定位前後改變與效益。	
135	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
136	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
137	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104年度護理.社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數:1次,期程修改次數:0次 依契約履約提供護理.社工及照顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改期程 1040228/開/完工
138	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	70	70	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 本案第3季經費訂於104年10月30日完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
139	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 本月辦理撥付都會1區、都會2區、海線區、屯區、山線(含偏遠)區之8月份人事費用。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
140	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(二)	16,515	40	40	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 至9/30,已開班14班,餘1班尚未開訓,3班完成訓練費核銷。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
141	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等104年1-8月共服務33,537人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
142	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016 臺中市跨年晚會活動	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月19日確認跨年場地為台中港區綜合體育館前廣場與國立臺灣體育大學田徑場	1031229 最後修改期程 開/完工
143	104AT00023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	36,385	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月15日規劃設計團隊提交「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」之規劃設計報告書及基本設計報告書，並由專案管理團隊核轉都市發展局召開審查會。	1040410 最後修改期程 1040430/1041231 招/決標 1050430/開/完工
144	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月份月報交付完成	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
145	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	35	40	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案業於104年8月27日決標，由艾奕康工程顧問股份有限公司得標。 2. 本案於104年9月10日與得標廠商簽約。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
146	103A728002	財物勞務採購	大雅公所/民政課/	生命藝術館內部骨灰<骸>存放設施工程	15,000	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 9月22日完成結算. 已付款完成	1040317 最後修改期程 1031031/開/完工
147	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通	18,295	35	40	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月9日辦理政令宣導完	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫						畢，參加人數計 198 人。目前已展辦地籍調查及現況測量作業。	
148	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	35	40	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9 月 17 日完成議價決標。9 月 23 日提送保固證明書及綠色採購同意書。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
149	104AP00126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	40	55	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前依契約執行中，本案廠商於 104 年 9 月 30 日提報備貨函，本局另函通知廠商提送照片與設備進口證明文件	1040508 最後修改期程 1040701/1041001 招/決標 開/完工
150	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104 年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	55	70	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) 本案於 104 年 9 月 4 日召開安裝前置作業討論會議。 (2) 得標廠商於 104 年 9 月 22 日完成第二次交貨。	1040513 最後修改期程 1040818/1040901 招/決標 1041002/開/完工
151	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統 WEB 版後續軟硬體擴充	23,000	40	55	15		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商依需求規格辦理中。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
152	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	40	55	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 9 月 9 日召開執行企畫書審查會議，預定 10 月 1 日啟動初階培力工作坊。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
153	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	55	70	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 公告評鑑結果及開檢討會 2. 服務持續辦理中	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
154	104AP00 011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行計畫各項查核作業，執行室內空品宣導會議1場及餐飲業宣導會1場次。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
155	104AG00 006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	40	55	15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年8月31日第1分批通知 104年9月21日第2分批通知	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
156	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 廠商業已於104年1月30日依約檢送工作計畫書。 2. 104年2月26日府授都計字第1040044252號函辦理第一期補助款申請。 3. 業已於104年3月25日召開第1次工作簡報會議。 4. 規劃單位104年4月2日提送修正後工作計畫書。 5. 104年4月8日提送工作計畫書(修正版)同意備查。 6. 104年4月29日檢送公告徵求意見圖。 7. 104年5月21日召開第2次工作簡報會議。 8. 104年6月26日辦理通盤檢討前公告徵求意見。 9. 104年7月28日召開本案第3次工作簡報會議。 10. 104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11. 104年10月2日檢送本案期中報告。	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
157	104AN00 010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年消防衣裝備採購案	16,800	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 A項9/17驗收合格辦理結算中	1040105 最後修改期程 1040331/1041220 招 /決標 開/完工
158	104AP00 144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104年度採購消毒車12輛	14,640	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月17日上網公告，預計10月20日開標。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
159	104A000 007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104年打造多功能檢驗室專案計畫	21,600	55	95	40		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已於8月31日及9月11日分批驗收完畢。	1031225 最後修改期程 1040615/1040915 招 /決標 開/完工
160	104AP00 060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度採購掃街車3輛	12,500	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於8月21日辦理完工，目前辦理規格查驗中。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
161	104AP00 091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目三)	19,800	40	95	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月23日辦理驗收交車	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
162	104AP00 092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目四)	14,400	40	95	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於9月23日辦理驗收交車	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
163	104AP00 090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理	104年度資源回收車採購	18,000	40	95	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1040108 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	(項目二)						已於9月10日辦理驗收交車	1040510/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期: 104/09/01 至 104/09/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計											
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數							
				(1)+(2)+ (3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦		30日以上辦結		(5)+(6)+ (7)		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕										
				〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	件數	%	件數	%		件數	%		〔5〕	件數			%	〔6〕	%	〔7〕	件數	%	〔8〕
合計	105,975	16,706	40,859	163,540	56,734	98.25	992	1.72	16	0.03	57,742	90,060	147,802	90.38	1.82	15,738	9.62	15,061	677							
秘書處	1,109	118	130	1,357	244	98.39	4	1.61	0	0.00	248	1,026	1,274	93.88	1.79	83	6.12	83	0							
民政局	2,704	345	687	3,736	1,412	99.02	14	0.98	0	0.00	1,426	2,008	3,434	91.92	1.87	302	8.08	302	0							
財政局	1,274	159	451	1,884	575	98.97	6	1.03	0	0.00	581	1,154	1,735	92.09	1.58	149	7.91	148	1							
教育局	6,730	1,358	2,920	11,008	4,691	95.62	215	4.38	0	0.00	4,906	4,630	9,536	86.63	2.32	1,472	13.37	1,326	146							
建設局	8,721	1,961	3,968	14,650	4,332	95.57	195	4.30	6	0.13	4,533	8,106	12,639	86.27	2.07	2,011	13.73	1,702	309							
社會局	6,111	937	1,880	8,928	3,547	98.50	54	1.50	0	0.00	3,601	4,325	7,926	88.78	2.29	1,002	11.22	996	6							
警察局	3,738	278	1,258	5,274	2,365	100.00	0	0.00	0	0.00	2,365	2,500	4,865	92.24	1.16	409	7.76	408	1							
衛生局	5,905	964	1,841	8,710	2,564	99.57	11	0.43	0	0.00	2,575	5,567	8,142	93.48	1.71	568	6.52	565	3							
環境保護局	8,085	1,301	3,532	12,918	3,961	99.70	12	0.30	0	0.00	3,973	7,668	11,641	90.11	1.72	1,277	9.89	1,266	11							
地政局	3,629	487	712	4,828	1,667	98.17	31	1.83	0	0.00	1,698	2,721	4,419	91.53	1.99	409	8.47	409	0							
經濟發展局	5,543	680	1,159	7,382	1,644	98.56	24	1.44	0	0.00	1,668	5,082	6,750	91.44	2.01	632	8.56	628	4							
新聞局	734	120	187	1,041	193	100.00	0	0.00	0	0.00	193	743	936	89.91	2.10	105	10.09	105	0							
主計處	945	106	245	1,296	320	100.00	0	0.00	0	0.00	320	885	1,205	92.98	1.27	91	7.02	91	0							
人事處	1,001	107	236	1,344	481	99.79	1	0.21	0	0.00	482	780	1,262	93.90	1.30	82	6.10	81	1							
研考會	1,075	101	199	1,375	170	99.42	1	0.58	0	0.00	171	1,066	1,237	89.96	1.60	138	10.04	138	0							
政風處	668	75	180	923	203	99.51	1	0.49	0	0.00	204	636	840	91.01	1.75	83	8.99	83	0							
勞工局	4,375	973	1,917	7,265	2,472	99.20	20	0.80	0	0.00	2,492	3,888	6,380	87.82	2.62	885	12.18	856	29							
水利局	5,167	929	2,106	8,202	2,683	99.55	12	0.45	0	0.00	2,695	4,666	7,361	89.75	2.19	841	10.25	840	1							
地方稅務局	11,882	932	6,330	19,144	9,020	99.98	2	0.02	0	0.00	9,022	8,987	18,009	94.07	0.93	1,135	5.93	1,135	0							
農業局	2,858	463	978	4,299	1,165	98.56	17	1.44	0	0.00	1,182	2,663	3,845	89.44	1.98	454	10.56	448	6							
交通局	2,943	857	836	4,636	1,058	81.01	238	18.22	10	0.77	1,306	2,495	3,801	81.99	4.22	835	18.01	701	134							
觀光旅遊局	1,399	213	384	1,996	566	98.61	8	1.39	0	0.00	574	1,219	1,793	89.83	2.24	203	10.17	202	1							
法制局	1,831	135	513	2,479	633	100.00	0	0.00	0	0.00	633	1,654	2,287	92.25	1.26	192	7.75	192	0							
消防局	4,502	287	609	5,398	811	99.39	5	0.61	0	0.00	816	4,315	5,131	95.05	1.57	267	4.95	266	1							
文化局	1,307	341	879	2,527	657	96.76	22	3.24	0	0.00	679	1,595	2,274	89.99	2.02	253	10.01	249	4							
客委會	424	46	91	561	68	100.00	0	0.00	0	0.00	68	465	533	95.01	1.38	28	4.99	28	0							
都市發展局	10,507	2,236	6,332	19,075	8,845	99.20	71	0.80	0	0.00	8,916	8,538	17,454	91.50	1.66	1,621	8.50	1,614	7							
原民會	808	197	299	1,304	387	93.25	28	6.75	0	0.00	415	678	1,093	83.82	2.97	211	16.18	199	12							

二、區公所

起迄日期: 104/09/01 至 104/09/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計	發文統計						小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				(1)+(2)+ (3)	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(5)+(6)+ (7)	〔8〕+〔9〕		〔4〕-〔10〕				
	〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	件數	%	件數	%	件數	%	〔8〕	〔9〕	件數	%	〔10〕/(4)	〔11〕	件數	%	〔12〕/(4)	〔13〕
合計	47,093	4,360	14,404	65,857	23,831	99.93	17	0.07	0	0.00	23,848	37,431	61,279	93.05	1.37	4,578	6.95	4,572	6	
中區區公所	1,117	94	276	1,487	426	100.00	0	0.00	0	0.00	426	968	1,394	93.75	1.49	93	6.25	93	0	
東區區公所	1,414	120	485	2,019	791	100.00	0	0.00	0	0.00	791	1,136	1,927	95.44	1.16	92	4.56	92	0	
西區區公所	1,866	54	497	2,417	973	100.00	0	0.00	0	0.00	973	1,383	2,356	97.48	0.72	61	2.52	61	0	
南區區公所	1,684	156	410	2,250	883	100.00	0	0.00	0	0.00	883	1,246	2,129	94.62	1.19	121	5.38	121	0	
北區區公所	1,705	129	709	2,543	1,084	100.00	0	0.00	0	0.00	1,084	1,255	2,339	91.98	1.21	204	8.02	204	0	
西屯區公所	2,275	143	573	2,991	1,301	100.00	0	0.00	0	0.00	1,301	1,544	2,845	95.12	1.02	146	4.88	146	0	
南屯區公所	1,831	196	551	2,578	1,005	100.00	0	0.00	0	0.00	1,005	1,394	2,399	93.06	1.27	179	6.94	179	0	
北屯區公所	2,478	210	928	3,616	1,650	100.00	0	0.00	0	0.00	1,650	1,691	3,341	92.39	1.43	275	7.61	275	0	
豐原區公所	2,016	197	747	2,960	1,134	100.00	0	0.00	0	0.00	1,134	1,616	2,750	92.91	1.32	210	7.09	210	0	
大里區公所	2,308	212	724	3,244	1,079	100.00	0	0.00	0	0.00	1,079	1,918	2,997	92.39	1.46	247	7.61	247	0	
太平區公所	2,465	253	850	3,568	1,355	100.00	0	0.00	0	0.00	1,355	1,882	3,237	90.72	1.66	331	9.28	331	0	
清水區公所	1,659	128	495	2,282	834	100.00	0	0.00	0	0.00	834	1,336	2,170	95.09	1.01	112	4.91	112	0	
沙鹿區公所	1,582	139	570	2,291	807	100.00	0	0.00	0	0.00	807	1,331	2,138	93.32	1.35	153	6.68	153	0	
大甲區公所	1,588	123	516	2,227	795	100.00	0	0.00	0	0.00	795	1,268	2,063	92.64	1.41	164	7.36	164	0	
東勢區公所	1,486	143	421	2,050	688	99.85	1	0.15	0	0.00	689	1,215	1,904	92.88	1.58	146	7.12	145	1	
梧棲區公所	1,237	140	362	1,739	501	100.00	0	0.00	0	0.00	501	1,109	1,610	92.58	1.39	129	7.42	129	0	
烏日區公所	1,492	176	448	2,116	783	100.00	0	0.00	0	0.00	783	1,203	1,986	93.86	1.57	130	6.14	130	0	
神岡區公所	1,556	129	380	2,065	724	100.00	0	0.00	0	0.00	724	1,200	1,924	93.17	1.54	141	6.83	140	1	
大肚區公所	1,381	72	377	1,830	602	100.00	0	0.00	0	0.00	602	1,156	1,758	96.07	0.87	72	3.93	72	0	
大雅區公所	1,632	173	651	2,456	1,001	100.00	0	0.00	0	0.00	1,001	1,277	2,278	92.75	1.45	178	7.25	178	0	
后里區公所	1,506	117	437	2,060	633	100.00	0	0.00	0	0.00	633	1,304	1,937	94.03	1.38	123	5.97	123	0	
霧峰區公所	1,684	200	468	2,352	766	100.00	0	0.00	0	0.00	766	1,383	2,149	91.37	1.62	203	8.63	203	0	
潭子區公所	1,567	192	609	2,368	843	100.00	0	0.00	0	0.00	843	1,334	2,177	91.93	1.61	191	8.07	191	0	
龍井區公所	1,482	195	448	2,125	855	99.88	1	0.12	0	0.00	856	1,139	1,995	93.88	1.39	130	6.12	130	0	
外埔區公所	1,303	122	265	1,690	466	100.00	0	0.00	0	0.00	466	1,075	1,541	91.18	1.73	149	8.82	149	0	
和平區公所	1,462	204	453	2,119	700	97.90	15	2.10	0	0.00	715	1,178	1,893	89.33	1.89	226	10.67	222	4	
石岡區公所	999	118	192	1,309	311	100.00	0	0.00	0	0.00	311	894	1,205	92.06	1.72	104	7.94	104	0	
大安區公所	1,150	147	216	1,513	384	100.00	0	0.00	0	0.00	384	990	1,374	90.81	2.02	139	9.19	139	0	
新社區公所	1,168	78	346	1,592	457	100.00	0	0.00	0	0.00	457	1,006	1,463	91.90	1.20	129	8.10	129	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理

資料期間：104年09月01日至104年09月30日

資料下載日期：104年10月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	2281	11	81	5	109	126	209	192	446	69	66	46	130	60	233	49	56	142	39	104	24	13	38	0	11	2	7	1	12	0
·本月件數	202	0	7	1	17	8	21	15	35	4	7	1	4	6	28	5	5	11	4	8	3	6	4	0	0	0	0	0	2	0
·累計	2483	11	88	6	126	134	230	207	481	73	73	47	134	66	261	54	61	153	43	112	27	19	42	0	11	2	7	1	14	0
案件來源·本府	11	0	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
·市長室	191	0	7	1	17	8	20	15	31	4	6	1	4	6	27	5	5	11	4	7	2	6	3	0	0	0	0	0	1	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	167	0	6	1	11	7	19	9	30	4	6	1	3	4	23	5	5	7	4	8	3	6	3	0	0	0	0	2	0
	依限	132	0	6	1	5	7	13	5	22	2	5	1	1	3	22	5	5	7	3	5	3	6	3	0	0	0	0	2	0
	逾限	35	0	0	0	6	0	6	4	8	2	1	0	2	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	82.67	0.00	85.71	100.00	64.71	87.50	90.48	60.00	85.71	100.00	85.71	100.00	75.00	66.67	82.14	100.00	100.00	63.64	100.00	100.00	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合計	35	0	1	0	6	1	2	6	5	0	1	0	2	5	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	18	0	0	0	0	1	0	0	4	0	1	0	2	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	17	0	1	0	6	0	2	6	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	162	0	6	1	11	7	18	9	29	4	6	1	3	4	22	3	5	7	4	8	3	6	3	0	0	0	0	2	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理

資料期間：104年09月01日至104年09月30日

資料下載日期：104年10月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	181	0	4	0	5	13	10	21	18	8	3	0	10	3	56	1	3	21	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·本月件數	51	0	1	0	1	8	8	5	2	0	2	0	2	2	10	1	0	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	232	0	5	0	6	21	18	26	20	8	5	0	12	5	66	2	3	29	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
已結	合計	39	0	1	0	1	7	3	4	2	0	0	0	2	9	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	39	0	1	0	1	7	3	4	2	0	0	0	2	9	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.47	0.00	100.00	0.00	100.00	87.50	37.50	80.00	100.00	0.00	50.00	0.00	100.00	90.00	100.00	0.00	87.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	12	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	9	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	34	0	1	0	1	7	2	4	1	0	0	0	2	8	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理

資料期間：104年09月01日至104年09月30日

資料下載日期：104年10月07日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,079	10	8	25	3	111	74	245	348	250	20	50	19	51	34	430	30	60	173	32	18	10	11	20	0	27	1	14	3	2	0	
已結件數	合計	1,781	10	8	23	3	103	68	208	284	201	20	41	18	51	26	346	26	55	153	31	18	10	11	20	0	27	1	14	3	2	0
	依限	1,541	10	8	23	3	64	67	145	179	191	16	37	18	48	26	343	25	54	153	30	15	10	11	20	0	27	1	14	3	0	0
	逾限	240	0	0	0	0	39	1	63	105	10	4	4	0	3	0	3	1	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
	占受理件數百分比	85.67	100.00	100.00	92.00	100.00	92.79	91.89	84.90	81.61	80.40	100.00	82.00	94.74	100.00	76.47	80.47	86.67	91.67	88.44	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
未結件數	合計	298	0	0	2	0	8	6	37	64	49	0	9	1	0	8	84	4	5	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	227	0	0	2	0	5	6	20	23	46	0	9	1	0	6	81	4	3	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	71	0	0	0	0	3	0	17	41	3	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	1,729	10	8	20	3	98	65	203	275	200	20	40	17	51	25	344	26	53	153	31	18	9	11	2	0	27	1	14	3	2	0
	轉權責機關處理	49	0	0	3	0	5	3	5	9	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	18	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	11	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：104年09月01日至104年09月30日

資料下載日期：104年10月07日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		144	0	3	4	0	4	5	7	11	7	12	7	23	19	4	1	7	2	3	4	1	2	5	3	9	0	0	1	0
已結件數	合計	136	0	3	4	0	4	5	7	10	7	10	7	23	18	4	1	5	2	3	4	1	2	5	3	7	0	0	1	0
	依限	131	0	3	4	0	4	5	7	10	7	9	7	21	18	3	1	4	2	3	4	1	2	5	3	7	0	0	1	0
	逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.44	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	71.43	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	0.00	0.00	100.00	0.00
未結件數	合計	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
處理方式	適當處理	130	0	3	4	0	4	5	7	10	6	10	7	22	16	3	1	4	2	3	4	1	2	5	3	7	0	0	1	0
	轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理

資料期間：104 年 09 月 01 日 至 104 年 09 月 30 日

資料下載日期：104 年 10 月 07 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	51536	53	603	26	1016	2798	9923	15076	3687	1150	740	403	710	397	5987	795	846	5106	359	316	139	289	317	1	19	25	205	10	6	534	
·本月件數	6238	6	33	2	192	349	1182	1913	372	145	87	44	62	58	595	72	110	819	29	40	10	60	31	0	6	3	14	2	2	0	
·累 計	57774	59	636	28	1208	3147	11105	16989	4059	1295	827	447	772	455	6582	867	956	5925	388	356	149	349	348	1	25	28	219	12	8	534	
已結	合 計	5108	6	30	1	182	335	1090	1503	225	141	73	44	57	36	464	69	88	579	25	38	10	60	27	0	6	1	14	2	2	0
	依 限	4284	6	30	1	153	334	817	1025	213	136	70	43	51	35	454	69	88	578	23	38	10	60	27	0	6	1	14	2	0	0
	逾 限	824	0	0	0	29	1	273	478	12	5	3	1	6	1	10	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	占受理件數百分比	81.89	100.00	90.91	50.00	94.79	95.99	92.22	78.57	60.48	97.24	83.91	100.00	91.94	62.07	77.98	95.83	80.00	70.70	86.21	95.00	100.00	100.00	87.10	0.00	100.00	33.33	100.00	100.00	100.00	0.00
未結	合 計	1130	0	3	1	10	14	92	410	147	4	14	0	5	22	131	3	22	240	4	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0
	未 逾 限	772	0	3	1	8	14	51	114	131	3	14	0	4	22	130	3	22	240	4	2	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0
	已 逾 限	358	0	0	0	2	0	41	296	16	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4638	6	28	1	172	200	911	1459	224	104	71	44	55	15	464	68	86	569	21	38	10	58	9	0	6	1	14	2	2	0
	·轉權責機關處理	466	0	2	0	9	135	179	44	0	37	2	0	0	21	0	1	2	10	4	0	0	2	18	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料期間：104年09月01日至104年09月30日

資料下載日期：104年10月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	646	1	15	0	19	29	67	84	64	4	6	7	20	34	148	20	37	37	1	8	16	6	12	0	1	1	1	0	8	0
·本月件數	48	0	1	0	4	2	2	4	2	0	2	0	6	5	14	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·累計	694	1	16	0	23	31	69	88	66	4	8	7	26	39	162	20	39	38	2	9	16	6	12	0	1	1	1	0	9	0
案件來源·總統府	20	0	1	0	1	2	1	1	2	0	1	0	1	0	7	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	23	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	5	5	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	29	0	1	0	3	0	2	2	1	0	0	6	1	9	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	27	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	6	1	9	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	60.42	0.00	100.00	0.00	75.00	0.00	100.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	20.00	64.29	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	19	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	4	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	19	0	0	0	1	2	0	2	1	0	0	4	5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	29	0	1	0	3	0	2	2	1	0	0	6	1	9	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

