

104年10月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫.....	39
二、府列管標案.....	43
(一) 學校工程.....	43
(二) 道路橋樑工程.....	57
(三) 交通工程.....	66
(四) 水利工程.....	70
(五) 水土保持工程.....	77
(六) 公有建築工程.....	78
(七) 環保工程.....	91
(八) 景觀及綠化工程.....	93
(九) 觀光遊憩工程.....	95
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	97
(十一) 災修工程：本月無案件.....	107
(十二) 其他(財物及勞務採購案用).....	107
參、一般公文處理時效	
一、一級機關.....	142
二、區公所.....	143
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理.....	144
本府及市長室受理(區公所).....	145

二、服務中心受理.....	146
服務中心受理(區公所).....	147
三、市長信箱受理.....	148
市長信箱受理(區公所).....	149
四、1999 話務中心受理.....	150
1999 話務中心受理(區公所).....	151
五、總統府、行政院等上級機關交辦.....	152
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	153

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

104 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P38。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P39。

104 年度計畫總計新增 17 案，進度符合者計 12 案，進度落後者計 5 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P40- P42。

二、府列管標案：

104 年 10 月份總計列管 364 案，進度符合者計 291 案；進度落後者計 73 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 104 年度 10 月份辦理情形詳見 P43~P141。

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	18	10	7	3	1	10	1	6	1	14	0	2	73
落後件數比率(A/B)	39.13%	31.25%	63.64%	9.09%	33.33%	27.03%	33.33%	75.00%	16.67%	48.28%	0.00%	1.28%	20.05%
總件數(B)	46	32	11	33	3	37	3	8	6	29	0	156	364
占整體落後比率	24.66%	13.70%	9.59%	4.11%	1.37%	13.70%	1.37%	8.22%	1.37%	19.18%	0.00%	2.74%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、104 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.81 天，詳見 P142。

二、104 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.32 天，詳見 P143。

肆、人民陳情案件管制情形

104 年 10 月份新收案件數共受理 10,267 件，較 9 月份 9,376 件，增加 9.5%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

共受理 243 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 3.29% (未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P144~P145。

二、服務中心受理：

共受理 53 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P146~P147。

三、市長信箱受理：

共受理 2,415 件，逾限未結案件共計 73 件，逾限未結案比率 3.02% (未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P148~P149。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,449 件，逾限未結案件共計 372 件，逾限未結案比率 4.99% (未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P150~P151。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 107 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 4.67% (未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P152~P153。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>上週我再次帶著市府團隊前往和平區、梨山，深入偏鄉更能看見大臺中豐富美麗的自然景觀、以及了解基層民眾的需求。在此與大家分享：</p> <p>一、我們在和平區公所與區里長、區民採面對面的方式進行雙向溝通，從民意代表與基層服務人員熱情的回饋、互動中了解，市府團隊這九個月來所執行的和平專案是相當成功的！這正是我所秉持的執政價值「政府存在的目的，並非錦上添花，而是在於雪中送炭；政府的角色應該是主持公平正義，照顧老弱婦孺、鰥寡孤獨者」。因為下鄉，我們得以發現，大臺中仍存在著偏鄉民眾無法享有教育、醫療、交通等基本服務的問題，而市府團隊也正逐項設法解決。政府存在的另外一個價值，是充實基礎建設，對於「現在不做、以後會後悔」的長期建設，包括交通、經建計畫、文化教育等，「照顧弱勢族群、投入基礎建設」就是我認為政府需要實現的兩大基本功能。由於預算來自人民的納稅錢，也希望各局處執行業務時，應將預算用在刀口上，落實照顧每一位需要的民眾。</p> <p>二、這是市府團隊第 8 次前往和平區訪視，累計已達 70 項建議案積極執行並進行列管，未來「和平專案」將持續運作，和平區作為臺中市唯一的原住民自治區，除了落實區長、代表民選外，更應擁有完整的行政權、人事權與財政權，而市府對於和平區的重視也表現在預算上，以補助和平區的經費而言，105 年度就比 104 年度增加近 8,600 萬元的預算，增加了原預算的 4 成以上。此外，</p>	<p>研究發展考核委員會 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、「和平專案」自 104 年 3 月成立後，持續運作，每月由本府 2 個以上機關首長輪流至和平區夜宿並舉辦座談會，10 月 2 及 3 日由市長率隊至和平區與區長、里長及區民代表現場溝通瞭解問題，並報告 70 項執行成果在案。</p> <p>二、各場次座談會決議事項，已由本會專案列管並賡續每季追蹤辦理情形，並由「和平專案」之召集人林副市長持續督導各機關保障和平區居民權益，擬請解除列管。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>我也藉此機會行銷農特產品，像是梨山五寶：蜜蘋果、雪梨、甜柿、水蜜桃、高山茶，這些質量均佳、但欠缺良好的行銷與認證機制，若能將農業結合文化、搭配觀光旅遊，將可提升整體發展。請林副市長協助持續督導和平區的整體發展，特別是交通的部分，包括中橫臺 8 線的通行等，讓更多民眾得以親近和平區這樣好山好水的地方。</p> <p>三、大甲溪流域蘊藏豐富故事性，從源頭七家灣溪的櫻花鉤吻鮭、到出海口高美濕地的白海豚，地理造就了特殊的生態，而臺灣也充滿了豐富的風土民情。以今年獲選天下雜誌服務業評比第一名的「臺中媽祖國際觀光文化節」為例，媽祖不僅為海邊漁民的信仰、隨著民眾遷徙定居，遠至和平區環山部落也有供奉者，這便是文化的在地化；再以大里而言，古有「一府、二鹿、三艋舺、四諸羅、五竹塹、六大里杙」，大里福興宮具有 300 多年歷史，其媽祖信仰與其他宮廟有所不同，臺中許多媽祖宮廟皆具在地特色。要帶動地區的發展，首重均衡、其次要促進文化在地化，保持文化獨特性，這也是打造臺中成為生活首都、創意城市相當重要的一環。</p>		
02	<p>今天請交通局進行「大臺中捷運路網規劃暨雙港捷運系統可行性研究」專案報告攸關大臺中的均衡發展，透過完善的交通運輸網絡，均衡城鄉發展、也讓外縣市民眾往返臺中更加四通八達。除了以山手線計畫讓鐵道成為環城鐵路系統，串連傳統已發展的聚落外，市府也規劃捷運軌道進行環城內聚落之串連發展，這樣的臺中市才會由「線」的發展，擴展形成「面」的發展。由於申請中央補助捷運系統建置，必須先行報送「大眾捷運系統整體路網評估計畫」，經中央核定後</p>	<p>交通局 都市發展局 經濟發展局 文化局</p>	<p>交通局：</p> <p>一、指示事項一：本案後續將俟預算來源確認後儘速辦理相關計畫發包作業，以加速建置本市大眾捷運運輸系統。</p> <p>二、指示事項二：本案將俟預算確定發包完成後，於計畫書製作期間邀集本府都發局、經發局及文化局等相關單位就報告內容共同研商，期能建構最符合本市之輕軌捷運系統，實現綠色交通願景。</p> <p>三、指示事項四：本案已由本局聯絡高捷局，預計於 10 月</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>才有可能建置，而以前臺中市提出的捷運路網規劃僅為研究報告，均未經中央核定，因此市府已辦理追加明年預算 1,700 萬元，並送議會審議，將於 105 年度先辦理可行性規劃。臺中大眾運輸量的多寡攸關中央核定興建的捷運軌道系統，以高鐵一日生活圈而言，日後苗栗、彰化、雲林將相繼設站，烏日高鐵站可能對週遭區域產生磁吸效應，也造就臺中在中臺灣位居核心城市的角色，因此，建置軌道運輸系統有其必要性。根據近期 2 項研究資料，包括中國社科院及新加坡學者陳立業皆指出，臺中是一個正在崛起、發展中的大都會，為因應臺中發展後的交通需求，我們規劃 Mr. B&B 複合式大眾運輸系統，以串聯臺中整體的交通路網。而大臺中山手線計畫已送交通部進行初審，加上臺鐵正研擬區域內環狀軌道運輸規劃，由於臺中同時具備山海線鐵路，因此我認為臺鐵轉型最可能成功之處即在臺中，轉型後運量及經濟效益將大為提升。臺中市人口結構、社會經濟變數與重大建設皆與先前不同，臺中捷運系統必須重新規劃評估，以創造大臺中均衡發展的加乘效應。以下對於今天交通局「大臺中捷運路網規劃暨雙港捷運系統可行性研究」專案報告進行幾點裁示，請相關局處積極辦理：</p> <p>一、捷運系統必須在中央政府同意可行性報告下，才能進入綜合規劃與基本設計。有鑑於此，可行性報告的前提必須完成「大眾捷運系統整體路網評估計畫」。因此，臺中市目前應該積極加速推動評估計畫，才能實現整體軌道捷運系統。現在著手編預算，我們 2016 年才能完成可行性評估，2017 年初向交通部提報。一環扣著一環，時程緊迫。請交通局積極與各議員溝通爭取支持，以完成預算追加作業。</p>		<p>下旬參訪，實際參訪日期將配合市長行程持續與高捷局聯繫。</p> <p>都市發展局： 本市區域計畫為促使臺中城鄉均衡發展，結合「複合式大眾運輸交通網」政策，已修改連結雙港、高鐵、市區、海線、山城等之交通發展策略，以 TOD(大眾運輸導向發展)引導開發，發展站區生活圈；規劃內容俟市區委會審議通過後，將報請內政部賡續審議。</p> <p>經濟發展局： 有關交通局所提「大臺中捷運路網規劃暨雙港捷運系統可行性研究」案，其中有關輕軌電車規劃由交通局主政，其中相關經濟發展需本局協助部分，將配合辦理。</p> <p>文化局： 一、為美化建築物、增進環境美感，依據「文化藝術獎助條例」第九條明訂應設置公共藝術之對象與金額，並以「公共藝術設置辦法」為執行依據。 二、公共藝術除了實體作品之藝術性外，尚具有因地制宜、公共性與民眾參與的特性，透過高品質的公共藝術設置和民眾參與教育，打造藝術化之公共討論空間，增添公共空間藝術氛圍，提供民眾於日常生活中之藝術鑑賞視野。 三、輕軌電車為本市重大公共工程，若結合公共藝術設置將創造城市的美感新面貌。故請與辦機關依規定辦理，文化局亦將提供相關協助及諮詢。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、與山手線一樣，捷運系統的效益不只在於交通建設，更重要的是在促進山、海、屯各區均衡發展，讓臺中成為中臺灣的共同生活中心，並促成環城內的聚落均衡發展。請都發局在規劃三大副都心、水湳經貿園區、清泉崗門戶計畫時，把未來捷運系統及雙港輕軌建構所帶來之效益納入思考，以利呈現城市未來發展的完整樣貌。</p> <p>三、輕軌電車可創造都市新地標，活絡廣場與人行空間，輕軌正如「移動的城市地標、城市的移動城堡」，須融入地形地貌進行整體規劃。請都發局、經發局、文化局與交通局密切合作，共同打造以人為本的「生活首都、創意城市」，以盡快實現綠色交通的願景。</p> <p>四、高雄輕軌已在 10 月初經交通部履勘完成，並將於 10 月 16 日起試營運。請交通局安排本人於適當時間前往高雄視察，參採高雄的經驗；特別是輕軌實施初期，與不同運輸工具匯流，及人車分流的問題。</p>		
03	<p>有關衛生局提案，訂定「臺中市餐廳飲食店低碳認證辦法」案，衛生局將從 105 年起依據「減廢」、「節能—節水、節電」及「綠色消費」等指標，認證綠色餐廳，以營造衛生、低碳的優質飲食環境。為配合本市為低碳城市，請相關局處宣導業者配合辦理，並請新聞局加強宣傳，廣為周知。</p>	<p>衛生局 環境保護局 新聞局</p>	<p>衛生局：</p> <p>一、本局已於 104 年 10 月 5 日撰擬「臺中市推動餐廳及飲食店低碳認證辦法」新聞稿，簡要敘明本辦法認證重點並提送本府新聞局張貼於市政新聞，新聞稿中並敘明與環保局研商後將加強宣導本市相關公(協)會鼓勵所屬會員踴躍參與認證。</p> <p>二、復查上開新聞稿並已刊登於新聞媒體(如大成報等)。</p> <p>三、本局為甄審出優質低碳餐廳、飲食店以為本市餐飲業者標竿，張顯低碳餐廳飲食店認證價值，擬於 104 年 10 月 22 日假本局 2-1 會議室召開「臺中市餐廳及飲食店低碳認證審查流程協商會議」研議審查流程及加強宣導方式。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>環境保護局：</p> <p>一、「減廢」部分：</p> <p>(一) 依據行政院環境保護署 95 年 6 月 9 日環署廢字第 0950044991 號公告「免洗餐具限制使用對象、實施方式及實施日期」，限制對象包含：公部門與私立學校之餐廳與其他餐飲業者、百貨公司業購物中心內之餐飲業者、量販店業內之餐飲業者、超級市場業內之餐飲業者、連鎖便利商店業、連鎖速食店、有店面之餐飲業；針對上述列管餐飲業，將加強稽查輔導於盛裝已烹飪、調理即可食用食物、飲料或調味料供消費者使用時，不得提供塑膠類之杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物之塑膠內盤。以減少一次使用性餐具廢棄產生量。</p> <p>(二) 本局將利用媒體(網路)廣告或辦理活動時加強宣導民眾養成自備餐具、環保袋好習慣，提昇大眾共同響應低碳環保意識。</p> <p>二、「節能－節水、節電」部分：</p> <p>(一) 有關「節能－節水、節電」指標，依「臺中市餐廳飲食店低碳認證辦法」第八及條規定，衛生局已參酌行政院環境保護署公告之星級環保餐館推廣計畫及本府公告之臺中市綠色餐廳評鑑表揚計畫相關認證準則訂定各項標準審查細部規定在案，本局將配合衛生局進行後續相關宣導事宜。</p> <p>(二) 將於進行餐飲業油煙稽查時一併宣導旨揭認證辦法，並置於本局網站進行宣傳。</p> <p>三、「綠色消費」部分：</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(一)本年度環保餐館就「綠色採購」項目如下，以期達成評鑑相關指標。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實施綠色採購（辦公室用品、衛生紙、洗碗精、洗手乳或是其它用品等購買具有環保標章之商品）。 2. 於菜單上推廣少肉多菜或素食(低碳蔬食)餐點並給予消費者綠色消費回饋(適量點餐、剩菜打包、自備餐具之消費者給予折扣)。 3. 使用在地或當季食材，菜單上無包含保育類食材的餐點。 4. 購買適量食材(預先評估用餐人數、份量，避免儲存食材)。 <p>(二)本局將加強宣導，提昇大眾共同響應低碳環保意識。</p> <p>新聞局： 有關衛生局訂定「臺中市餐廳飲食店低碳認證辦法」案，本局業於 10 月 5 日發布新聞稿宣傳，嗣後將配合衛生局，協助持續宣傳。</p>
04	<p>有關消防局「杜鵑颱風災害應變」的工作報告，首先感謝三位副市長、特別林副市長的督導，提出策進作為，請相關局處務必確實辦理。本次防颱作業比前次蘇迪勒颱風來襲進步許多，在此感謝建設局、環保局、民政局等各局處同仁以及區里長的努力。對於交通號誌毀損、垃圾清運、傾倒之路樹等，也請相關局處於預定期程內盡速復原；在看板及廣告物方面，請都發局落實日常查核、拆除違規廣告招牌，以維護市民的安全。此外，由於臺電輸配電系統老舊，颱風來襲往往造成大量停電的情形，請經發局及相關局處協調臺電汰換</p>	<p>消防局 建設局 環境保護局 民政局 經濟發展局 都市發展局</p>	<p>消防局： 本次杜鵑颱風應變檢討會議於 9 月 30 日由林副市長主持召開，會中針對市長指(裁)示事項，業請相關單位加強看板及廣告物之災前巡檢及宣導等工作，以降低意外災害發生，並請經濟發展局協請臺電公司，針對本市風災期間易發生大規模停電之問題研議解決方案，以因應災時緊急應變事宜，減少因颱風發生之停電情形；另國軍支援地方政府執行災害防救工作為依據災害防救法規定辦理，請各區公所審慎考量，申請支援兵力時能以救急救難且屬急迫性案件為原則。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	老舊設備，以期根本改善問題。		<p>建設局： 對於杜鵑颱風災後傾倒之路樹，本局分兩階段作業，首先處理妨礙主要道路、影響人車安全的路段，接著處理路樹壓車、細部斷枝等較無急迫性案件；其中主要道路、影響安全路段、路樹壓車案均於 9 月底清除完畢，並接著進行細部整理，已完成恢復市容景觀。</p> <p>環境保護局： 一、在杜鵑風災過境後，為加速清理工作，自 9 月 28 日起，除全面動員本局各區清潔隊人力、機具外，已緊急啟動災後清理開口契約，結合民間人力機具投入災後環境清理整頓工作，並加強動員環保志工及請求國軍支援，發揮最大動員能量，已於 10 月 1 日完成本市主要道路清潔維護工作。 二、經統計截至 10 月 1 日，已動員清潔隊人力 8,401 人次，出動機具 3,139 車次，清理垃圾量 5,509.85 公噸，清運路樹 1,059 車次，清理路樹重量 1,691.6 公噸，動員環保志工 6,646 人次，開口契約出動機具 50 車次，國軍支援人力 145 人次。</p> <p>民政局： 一、本局於本市災害應變中心成立期間，除派員進駐外，本局另成立災害應變小組，掌握各區公所疏散撤離情形，並協助聯繫各區災情。 二、有關本市杜鵑颱風災害應變中心 104 年 9 月 29 日第 6 次工作會報指(裁)示事項，請本局召開申請國軍協助會</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>議部分，本局訂於 104 年 10 月 13 日下午 4 時，邀集各區公所及後備指揮部召開前揭會議。</p> <p>經濟發展局： 本案本局於 104 年 10 月 16 日邀請臺電公司臺中區處王處長，針對該公司輸配電系統設備老舊問題提出討論及因應方案，以期改善颱風來襲造成之停電問題。</p> <p>都市發展局： 有關違規廣告物之查處，本局目前做法如下： 一、為加強颱風期間招牌廣告及樹立廣告之管理，每年汛期前本局均函請區公所主動查報無固定基礎之違規空地樹立竹架，並通知違規行為人限期自行拆除，逾期則由本局強制拆除，以減少強風吹倒造成公共安全危害。 二、對於一般違規廣告物之管理，除民眾陳情案件外，本局歷年均透過聯合稽查方式主動查報違規廣告物；本年度起並訂有「九大行業」、「百貨商場」聯合稽查違規廣告物查處專案計畫，屬專案範圍內違規廣告物未於期限內改善者將依規裁罰，以加強場所公共安全管理。 三、另為加強大型違規招牌廣告及樹立廣告之管理，本年度簽奉核准「臺中市 74 號快速道路沿線違雜照規模之大型違規招牌廣告及樹立廣告整頓市容專案執行計畫」，採分年分區方式辦理，今年優先以本市高鐵門戶之烏日及南屯兩行政區域周邊開始執行，後續依計畫賡續推動，針對該路段沿線違雜項執照規模之大型危險廣告物查處，以遏止大型違規招牌廣告設置，減少災害發生，降低民眾生命財產損失。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 224 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 5 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>四、除前揭違規廣告物查處外，本局自 92 年以來每年均編列經費，自縣市合併後亦持續執行廣告物整齊化街區整頓，以改善本市市容景觀及維護公共安全，自 100 年起至 104 年 9 月，已完成整頓招牌 3,623 面，後續將持續辦理以達示範作用改善本市違規廣告物。</p>
05	<p>有關原「臺中國際花卉博覽會」(International Exposition)更名為「臺中世界花卉博覽會」(World Exposition)，經郭副秘書長說明，聯合國展覽局的規章明定，只有世界博覽會及 A1 等級的園藝博覽會可使用「World Exposition」為名稱，而臺北花博與原本臺中花博計畫都屬於 A2/B1 等級，因此只能稱為「International Exposition」。然而，由於年初原定花博后里展區發現石虎蹤跡，市府為保護野生動物棲息地，決定調整展區位置，同時擴大到豐原、外埔舉辦；此變更獲得國際園藝生產者協會秘書長 Tim Briereliffe 的認同，Tim Briereliffe 回國後，即與歐、美、亞的理監事溝通，獲得一致高度肯定，因此於 9 月 11 日正式發函臺中市政府，將臺中花博的等級提升為「World Exposition」。花博更名一事請向議會說明，並請新聞局加強對外宣傳，這是本市的榮耀。另外，本案名稱等級提升，均受惠於石虎的發現，目前新聞局正進行花博吉祥物設計，請新聞局辦理花博行銷活動時，也務必將石虎列為吉祥物之一，讓整個花博宣傳活動更具行銷亮點。</p>	<p>農業局 新聞局</p>	<p>農業局： 將函文向臺中市議會說明，因國際園藝生產者協會(AIPH)於 104 年 9 月 11 日信函中同意更名為「臺中世界花卉博覽會」乙案。</p> <p>新聞局： 本局已於 10 月 2 日及 5 日針對花博更名發布新聞稿 2 則並獲自由時報與中國時報等媒體報導，並將透過本局 FB 粉絲團與本府 LED 電視牆跑馬加強宣導。另本局辦理花博行銷活動時，已規劃列石虎為吉祥物之一，讓整個花博宣傳活動更具行銷亮點。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁早安!每次的頒獎或獻獎都很令人開心，因為它們背後有著感人的故事與同仁的努力，而這些獎項也代表對獲獎同仁的肯定!尤其這次在烏日郵局郵差們的努力下，促成真實版的「海角七號」上演，日前我也到場參與現居日本、高齡 106 歲的高木波惠老師與當年教導的學生跨海視訊，情景相當令人動容。後來我們又收到高木老師來信表示，已過世的弟弟託夢給她要展開另一段尋人啟事，請民政局透過戶政資料、配合郵局完成這項任務。</p>	<p>民政局</p>	<p>民政局： 本局業於 104 年 10 月 8 日及 12 日協查高木波惠老師胞弟好友「林○○」及其家人相關聯絡資訊，另經洽秘書處表示，已將相關資訊提供給高木波惠老師。</p>
02	<p>上週我參加新社白冷圳文化節，市府並邀請當時擔任監造設計的日本水利工程技師磯田謙雄的女兒松任谷良子等家屬出席，今年的白冷圳文化節結合了九庄媽巡水祈福的儀式擴大辦理，而為紀念偉大的水利技師磯田謙雄，文化局也出版《呼嚕嚕，呼叫磯田謙雄》故事繪本，該繪本融合了新社發展的歷史人文，包括九庄媽、白冷圳與近年的新社花海等；此外，先前都發局也出版了《大肚王國再現》系列繪本，我認為這些繪本都可以當成學生的課外讀物，期盼透過饒富趣味的繪本、讓市民朋友更了解在地歷史與文化。</p> <p>一、白冷圳曾於 921 大地震中毀損，當時在地居民發起「白冷圳復活運動」，而市府也將向文化部申請將這項水利工程列入「臺灣世界遺產潛力點」，目前已展開連署，以爭取白冷圳未來成為人類世界遺產的一部分；臺中另一個被列入「臺灣世界遺產潛力點」的景點為舊山線火車，推動苗栗三義、勝興到臺中泰安的舊山線復駛，可望成為 2018 國際花博良好的行銷景點，亦即舊鐵道的活化再利用。</p>	<p>教育局 文化局 觀光旅遊局 本府各機關</p>	<p>教育局： 一、本市花博原定展區空間因發現石虎蹤跡，為維護棲地保育，特調整展場用地，並重申「環境保護」為該博覽會重大目標之一。 二、為落實本市環境教育並參酌市政會議建議，本局將積極規劃相關環境課程及宣導活動，並多元納入溪湖及濕地等地生態教育，以期民眾更加瞭解花博精神並將在地文化推廣國際。 三、另本局邀集國立中興大學、本府文化局(臺灣文社)及經發局(臺灣電力公司)資源共同打造「發現館」，將請經發局積極聯繫臺灣電力公司並研議展覽內容，希透過大甲溪電力發展呈現本市農業產業、環境生態、生活與族群文化等多元議題。</p> <p>文化局： 一、今年本市大甲河流域社造點甄選結果，計有成長型社區營造點「臺中市東勢區慶東社區發展協會」1 案，深度</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、請文化局、觀旅局盡速展開對於大甲溪文化流域的景點調查及評選，臺中的母親之河-大甲溪與市民的生活息息相關，包括發電、農業灌溉、花果，具備多族群的文化多元性與豐富的生態，從上游七家灣的櫻花鉤吻鮭，至下游高美濕地出海口的白海豚等；這也是相當好的教育題材，尋找在地的文化榮光，將在地特色推向國際，這是全球在地化的趨勢下，城市發展的不二法門！</p>		<p>文化之旅「臺中市和平區烏石坑社區發展協會」及「臺中市和平區原住民香川農業休閒觀光促進會」2 案，預計於本年 11 月 3 日至 15 日辦理社區文化季活動，未來將繼續營造大甲溪沿線觀光亮點社區，發揚社造多元文化，並配合國際花卉博覽會等活動推動社造工作，呈現大臺中文化榮光。</p> <p>二、有關白冷圳水利工程列入「臺灣世界遺產潛力點」乙案，本局臺中市文化資產處將於 10 月 23 日邀請文化部文化資產局進行現勘，俟現勘後將辦理後續事宜，另有關於舊山線火車，臺中泰安的舊山線車站已經登錄為本市市定古蹟，未來函請花博執行機關將其納入花博觀光導覽景點，以利本市古蹟保存之推廣，亦即舊鐵道的活化再利用。</p> <p>觀光旅遊局： 本局擬於 104 年 10 月 21 日與本府文化局研擬後續辦理方向，並規劃邀集大甲河流域沿線之社區導覽解說協會及地方賢達先進，針對大甲溪所流經文化面：上游—原民文化、中游—客家文化、下游—媽祖文化，及大甲溪相關產業議題如綠能(上游水力發電、及下游風力發電)、農業休閒(東勢軟埤坑、后里花卉)、生態保育(櫻花鉤吻鮭、馬鞍壩生態園區、高美濕地雲林莞草、白海豚)，研商景點調查與後續評選機制，提供辦理建議並凝聚共識，以利加速後續推動事宜。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	<p>上週中區舉辦「初次見面，臺中(Taichu)：舊城生活節」系列活動，展現了舊城區的文創能量。活動約有 50 個文創攤位，受到民眾的熱烈歡迎，甚至有遠從香港的民眾前來參觀，舊城區的街道、公園、飲食，充滿了舊文化的記憶與創意，整個臺中公園的活化，從年初的臺灣燈會、光影藝術節到舊城生活節，透過中區再生、發展文化城中城的計畫，除了以「綠綠臺中」計畫進行硬體改造之外，我們也從軟體著手、帶動中區的人文發展，包括勞工局已啟動「東協廣場」計畫，希望在東協廣場充滿了異國風情的語言、節慶活動甚至舉行婚禮，由各局處接力帶動中區再生！</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	<p>昨天我到神岡區三角里筱雲山莊視察，筱雲山莊位處潭雅神自行車道交界點及交流道下方三不管地帶，筱雲山莊旁緊鄰大豐路，該道路規劃捨直取彎，導致 10 多年來車禍叢生。考量筱雲山莊具豐富歷史文化價值，因此我們決定以保存古蹟為主的方式拓寬道路，預計 106 年底前完成，搭配自行車道、神岡浮圳，以營造筱雲山莊周邊的文化觀光景點，讓交通建設與古蹟並存！</p>	文化局 建設局	<p>文化局： 有關本市市定古蹟筱雲山莊因涉及「變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案」，本案經內政部都市計畫委員會決議將維持原計畫，以維持本古蹟完整性，本案已交由本府建設局辦理徵收、擴寬等後續事宜，未來將配合市長政見，俾利該區觀光旅遊發展。</p> <p>建設局： 一、為紓解筱雲山莊旁道路瓶頸路段，本案前已納入「變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案」，嗣經本府 104 年 3 月 10 日府授都企字第 10400211331 號公告發布實施，並自 104 年 3 月 11 日起生效，就本案所評估路段，寬幅為 15 公尺，全長約略 200 公尺，所需總經費概約新臺幣(下同)5,400 萬元整(含工程費約 1,500 萬元，用地費約 3,200 萬元，地上物補償費約 700 萬元)，前開用地經費旋經本局提列預</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>算審查會審議，已編入 105 年度預算內辦理。</p> <p>二、另為減輕市庫負擔，本局亦循內政部營建署補助相關規定，提報 104-107 年度生活圈道路交通建設計畫申請補助，營建署於 104 年 10 月 2 日召開審議，會議結論同意補助，後續將於 105 年度啟動用地取得程序，俾利本計畫道路於 106 年開闢完竣。</p>
05	<p>今天所進行的兩個專案報告「老人假牙補助」與「托老一條龍」，是因應臺灣這兩年將邁入高齡化社會，依推估老年人口未來 10 年將成長 1.7 倍；未來 35 年成長更將近 3 倍！因此，老人照護體系的建構刻不容緩。老人不是社會的負擔，而是社會的資產！為活躍老化、健康促進，讓老人健康終老，市府推出 721 政策，亦即 7 成健康+亞健康老人、2 成亞健康+輕度失能老人、1 成失能失智老人，以期全面照護老年人。近 10 個月以來，市府團隊推出包括托育一條龍、勞工政策、推動農作物保險、原住民實驗教育等等多項創新政策，這些政策設計與創新，源於就財源及社會效益進行整體思考後所做的決策，請研考會就政策創新的部分，以及政策設計的原理進行研析，並簽告本人，以利市府後續宣傳事宜。。</p>	<p>研究發展考核委員會</p>	<p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、本會奉示前於 104 年 10 月 8 日，辦理本府新政初步彙整。為配合市長周年記者會資料彙編，將本諸政策創新作為，納入縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新及加強行政革新等四個層面，簽告市長說明，以利後續政策宣導。</p> <p>二、本案與第 226 次市政會議第 01 項指示事項，建請併案列管。</p>
06	<p>針對少部分批評老人假牙補助僅為花錢的政策，事實上，老人假牙補助這類的社會福利政策具「社會重分配」效益；經洽牙醫師公會，有申裝假牙需求的老人，1 人補助 4 萬元可滿足基本的需求，市府並設定總預算上限為 22 億元。第一、裝置假牙有利於老人攝取食物的營養；第二、老人攝取營養、增進健康後，就能降低健保支出；第三、從根本照護弱勢族群、均衡貧富與城鄉差距，目前本市約有半數牙醫診所配合進行老人假牙裝置補助，也能進一步就口腔防治疾病進</p>	<p>衛生局 民政局 社會局 教育局 原住民族事務委員會 新聞局 各區公所</p>	<p>衛生局：</p> <p>一、本局於每年 12 月，均請民政局提供戶籍資料供計畫系統建置及申請資料查詢依據，未來將密切連繫，務求資料完整正確，以供逐年編列預算之參考依據，105 年已依長輩活動假牙裝置需求，編列計畫經費 4 億元，送交議會審議中，如獲核可將至少可提供本市 1 萬位 65 歲以上長輩裝置活動式假牙。</p> <p>二、目前本項計畫合約院所家數已經達到四成五，本局將持</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>行檢測。以下就「臺中市銀髮族假牙裝置補助成果報告」進行以下幾點裁示：</p> <p>一、依據 95 年度國民健康署的研究報告，概估本市 65 歲以上有假牙需求的長輩約有 5.7 萬人，請衛生局透過民政系統的協助，設法掌握更新的統計數據，以了解有申裝假牙補助需求的長輩人數，以具體掌握最高可能的財務經費需求，並逐年編列預算支應。</p> <p>二、目前全市的合約診所家數已經達到四成五。請衛生局持續號召本市牙醫院所，加入假牙裝置補助合約的行列，希望長輩都能就近裝置假牙。目前本市已將假牙申裝的行政流程縮短為四天，也獲得良好評價，也請研議將縮短流程的成功案例套用於其他申辦流程。</p> <p>三、假牙補助最重要的目標就是讓老人有一口好牙。為此，我們更要強調牙齒保健等預防措施的重要。所以包括教育局在各級學校、社會局在社區關懷據點或是長青快樂學堂等，都應進行牙齒保健的宣導。「牙齒保健，預防勝於治療」，尤其各個衛生所，在執行裝置後關懷訪視的同時，可順勢針對長輩周邊的家人，進行牙齒保健的衛教宣導。</p> <p>四、為滿足長輩裝置假牙的需求，本市除了衛生局針對一般收入的市民補助假牙費用之外，另外原民會針對 55 歲以上原住民朋友，以及社會局針對中低收入戶，也都有假牙補助的政策，這是我們落實照顧弱勢所推出的政策。請衛生局、原民會、社會局、新聞局與各區公所，針對政策受益對象做好政策宣導。</p> <p>五、老人申裝假牙政策除了數量之外，品質也同樣重要；統計數據顯示，經衛生局追蹤關懷訪視後，長輩對於假牙</p>		<p>續請各公會協助鼓勵會員踴躍加入合約行列，以提供長輩更便利的就醫環境。</p> <p>三、為使本項計畫能讓本市長輩確實獲得補助資訊，本局將配合新聞局及社會局之各項活動需導時加強計畫宣導，另已請各區衛生所持續於社區各團體辦理活動時，加強牙齒保健宣導。</p> <p>四、目前本局辦理假牙裝置補助計畫，常接獲各縣市詢問如何有效管控流程及辦理方式之電話，俟後將持續依循現有之申請及專業審查流程辦理，並將透過委員每 3 個月抽樣審查機制，有效管控各執行診所的執行品質。</p> <p>五、本局已請各區衛生所人員，於前往居家關懷訪視時，除瞭解長輩裝置後適應情形，並加強指導長輩假牙及口腔衛生保健知識。</p> <p>六、為了落實政府照顧長輩的美意，未來將加強合約院所的專業審查，並辦理合約院所執行計畫的在職教育，並結合牙醫公會針對會員加強宣導。</p> <p>民政局：</p> <p>一、本局網站「人口統計資料庫」已建置本市各年齡層人口數提供各界查詢使用，並於每月月初定期更新數據。查截至 9 月底本市 65 歲人口數為 277,279 人。</p> <p>二、建議衛生局日後如有需要，得逕至上開資料庫 (http://demographics.taichung.gov.tw/Demographic/Web/Demographic.aspx) 查詢，以簡化行政流程，增進行政效率。</p> <p>社會局：</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>的不適應度已從 20%降至 1.8%，因此，請衛生局落實追蹤關懷訪視作業，以顯示市府的用心。</p> <p>六、為了避免有心人士的違法或不當作為，致使政府美意大打折扣，做好各項防弊機制、並隨時提高警覺，避免消化預算，並讓好的政策持續貫徹執行。</p>		<p>有關本局辦理中低老人假牙補助政策宣導情形，說明下：</p> <p>一、本局業請社區關懷據點、長青快樂學堂之承辦單位協助辦理相關政令宣導，並輔導單位主動媒合衛政、社政、教育等多元資源進駐宣導。</p> <p>二、本局擬於定期辦理之聯繫會報中納入議程，並請本局業務督導人員前往單位輔導時進行宣導。</p> <p>三、另針對中低收入戶老人宣傳部份，除了上述管道提供宣導外，將積極配合各機關活動設置宣導攤位。本年度本局辦理成效亦大幅成長：</p> <p>(一)104 年度：1 月至 9 月申請補助 425 人，其中核定 407 人，共補助 1,181 萬 4 千元。</p> <p>(二)103 年度：1 月至 9 月申請補助 368 人，其中核定 346 人，共補助 977 萬 1 千元。</p> <p>教育局：</p> <p>有關「本市學校進行牙齒保健的宣導」乙案，本局辦理情形如下：</p> <p>一、口腔保健議題列入本市辦理健康促進學校必選議題之一，全面實施，研擬議題重點策略及督導落後學校協助推動與執行相關健康議題工作，除提供教育宣導外，並辦理教師專業知能研習、工作坊、專題研討會、海報甄選等活動。</p> <p>二、本局每年與社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會共同主辦「國小學童潔牙比賽」，推廣口腔衛生保健知能，養成學童餐後潔牙習慣，降低學童齲齒率。</p> <p>三、有鑑於本市國中學生齲齒率近年來皆高於全國平均值，103 學年度特擬定本市國中學生口腔保健實施計畫，鼓</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>勵各國中評估校內環境條件擬定計畫，推動餐後潔牙工作，俾利持續延續學生於國小階段養成的餐後潔牙好習慣。本局並於 103 學年度開始辦理「國中潔牙觀摩比賽」，以期達到降低本市國中生齲齒率之目標。</p> <p>原住民族事務委員會： 一、為落實宣導 55 歲以上原住民假牙裝置計畫之政策，本會辦理之措施如下： (一)本會於 104 年度已辦理 2 次將通知單寄至本市 55 歲以上原住民家中，以利原住民至合約牙醫院所進行口腔篩檢並評估假牙裝置之需求。 (二)為利本市原住民了解 55 歲以上原住民假牙裝置計畫之內容及申請程序，本會已與 104 年 2 月 12 日、2 月 25 日、3 月 3 日及 3 月 10 日辦理 4 場次之計畫說明會。 二、本會將持續辦理宣導 55 歲以上原住民假牙裝置業務，以讓更多符合資格之原住民享受本項福利措施。</p> <p>新聞局： 本局已於 10 月 2 日與 10 月 12 日發布兩篇新聞稿、於 10 月 11 日至 10 月 20 日透過大千電臺託播 60 秒廣告共 80 檔次，另將透過本府 LED 電視牆與有線電視跑馬協助宣導，針對政策受益對象做宣導。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
07	<p>今天的專題報告從「老人假牙補助」到「托老一條龍」，都是對於銀髮族的照顧；就托老一條龍而言，社會局從丹麥、日本取經，並考量臺灣環境，擬定全面的照顧計畫，在此對於社會局給予肯定。以下就「臺中市托老一條龍-社區照顧體系規劃」進行以下幾點裁示：</p> <p>一、被視為我國長照發展重大里程碑的「長期照顧服務法」已經在今年 5 月立法院三讀通過。另外，「長期照顧保險法」草案也已在今年 6 月於行政院會通過，預計 2018 年上路。為使地方政策與中央法令相互銜接，請社會局在制定本市托老政策時，務必與中央上位法令相互比對，以期由中央到地方，貫徹施行長照托老政策，並做好相關配套措施。也請法制局提供必要的協助。</p> <p>二、以托老一條龍之各期準備措施而言，「次級預防照顧」及「長期照顧」是相對困難，卻也是最重要的階段。惟依據社會局簡報內容，多功能日間托老中心，僅 105 年規劃縣長官邸一處；多元照顧中心，僅 104 年開辦 1 處，似有未足。未來請進一步擴大規劃，以期符合「721 政策」目標(七成老人健康，兩成亞健康，一成失能)。</p> <p>三、目前專業護理人員甚為缺乏，但由於高齡社會即將來臨，預期護理需求也將與日俱增。請衛生局協助配合進行簡易照顧課程的實施，儘量補足照護人力。</p> <p>四、政府財力有限，但社會活力無窮。請社會局及衛生局共同努力，設法結合公益團體，或鼓勵知名企業引進民間投資，做好本市敬老、托老政策的長遠規劃。</p> <p>五、為促進老人與小孩之間的情感交流，並妥善運用少子女化後的閒置教室空間，請教育局評估於梧南國小辦理「祖孫共學」之可行性。讓祖孫在學習中，共同成長；</p>	<p>社會局 法制局 衛生局 教育局</p>	<p>社會局：</p> <p>一、為因應長期照顧服務法及長期照顧保險法，本局積極配合中央辦理照服員留任措施及佈建長照資源：</p> <p>(一)改善照顧服務員勞動條件，辦理照服員留任措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 照顧服務員專業證照加給：對於任職居家服務提供單位領有照顧服務員技術士證之照顧服務員，當月服務時數達 130 小時以上，每人每月補助新臺幣 1,000 元。 2. 失智症照顧加給措施：照服員服務失智症並接受失智症居家服務 20 小時訓練課程完訓者，每月加給服務提供單位 350 元/位。 <p>(二)佈建長期照顧服務資源：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 日間照顧服務：以一區日照為目標，讓長輩能在社區接受妥善照顧，104 年度共計 14 處日間照顧中心。 2. 小規模多機能服務：以日間照顧為基礎，並結合居家服務、臨時住宿服務，擬逐步擴展本項服務，使長者能由熟悉的照服員提供服務，服務提供單位亦依長者的情形擬訂個別照顧服務計畫。104 年度補助財團法人臺中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會辦理。 3. 到宅沐浴車服務：由護理人員、照服員到宅提供長者沐浴服務，滿足失能者身體清潔需求，達到尊嚴自主的照顧原則，減輕家屬照顧負擔。104 年度補助財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會附設臺中市私立松柏園老人養護中心辦理。 <p>二、本市推動托老一條龍服務，在檢視老人福利服務連續服</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>也讓學童從小養成敬老的精神。如果試辦有成，未來可再擴大於全市區辦理。</p>		<p>務裡，在亞健康及輕度失能者人口群較缺乏次級照顧服務，為滿足本市亞健康長者的照顧需求，建立社區共助機制，未來欲試辦多功能日托中心以填補不足。</p> <p>三、服務對象為經長期照顧管理中心評估未達輕度失能但有日托需求者或經評估需預防性服務的輕度失能、失智老人者，提供身心機能活化課程，以提升生活自理能力。</p> <p>四、服務內容為長期照顧十年計畫中未包含服務項目，如社區定點日托服務、彈性到宅服務提供家庭支持、社區照顧支援中心培訓指導日托或社區照顧服務員正確照顧技巧及人力開拓等。105 年預計規劃試辦 1 處多功能日托中心期以填補亞健康老人需求。如成效良好，107 年預計再設置第 2 處。</p> <p>五、未來將持續結合有興趣或有能量之民間團體及大專院校等申請辦理托老服務及多元照顧中心，增進長輩社會參與機會及福祉。</p> <p>法制局： 「長期照顧服務法」於 104 年 6 月 3 日經總統以令公布在案，並自公布後 2 年施行，依長期照顧服務法第 5 條規定下列事項，由地方主管機關掌理：</p> <p>一、提供長照服務，制定轄內長照政策、長照體系之規劃、宣導及執行。</p> <p>二、執行中央主管機關訂定之長照政策、法規及相關規劃方案。</p> <p>三、辦理地方之長照服務訓練。</p> <p>四、轄內長照機構之督導考核及依第 39 條第 3 項之辦法所定應由地方主管機關辦理之評鑑。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>五、地方長照財源之規劃、籌措與長照經費之分配及補助。</p> <p>六、獎勵轄內發展困難或資源不足地區之長照機構。</p> <p>七、其他屬地方性質之長照服務事項。</p> <p>有關上開事項如有制定本市自治法規或訂定行政規則之需要，以及社會局在制定本市托老政策時與中央法令比對事宜，本局將協助社會局推動辦理。</p> <p>衛生局：</p> <p>一、因應我國人口老化趨勢，本局與日本大阪 YMCA、臺中 YMCA 簽署「高齡者照護預防健康促進計畫」共同宣言，共同合作培育健康促進人才，於社區推廣高齡者照護預防觀念及相關健康促進活動。</p> <p>二、基於希望讓老年市民能健康老化、老而活躍的願景，結合社區健康營造單位(醫療院所、學協會)拓展「樂齡行動教室」，預防長輩成為被照顧者，使其擁有健康活躍之老年人生。</p> <p>三、本局為關懷本市老人健康狀況，除結合衛生福利部國民健康署成人預防保健，另提供胸部 X 光、心電圖、甲型胎兒蛋白、糞便潛血檢查等服務，以提供長者更多元之健康照護服務與需求，期藉由健康檢查服務，落實疾病次段預防，早期發現早期治療，並由本市特約醫療院所提供衛教諮詢及健檢結果異常個案轉介就醫及追蹤管理，以期早期發現疾病並及時治療，維護老人身體健康及增進生活品質。為了因應人口老化，提供長者更多元之健康照護服務與需求，本市今年已將健檢年齡下修至 65 歲並增加經費，截至 9 月底共有 2 萬 5,944 位長者接受服務。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>四、為因應照顧人力不足，本局特與美國在臺協會之傅爾布萊特計畫(Fulbright specialist program)針對照顧服務人力師資、訓練、職業規範進行研發與討論，期以培育符合現行就業需求之照顧服務人才，進而提升照服員就業率及留任率。</p> <p>五、長期照顧管理中心為單一窗口，由照顧管理專員到府進行綜合性評估，提供有長期照顧需求的民眾長照服務，長照服務內容包含居家護理、居家復健、喘息服務、居家服務、家庭托顧、日間照顧、交通接送、送餐服務、機構服務、輔具購買等長照服務。</p> <p>六、經查 102 年向本局申辦培訓照服員之機構計有 3 家，共培訓 44 人。103 年計有 4 家，共培訓 90 人。104 年迄今計有 3 家，共培訓 39 人，本局將持續核備各機構辦理該訓練課程。</p> <p>七、目前本市執業於一般護理之家之照服員人數約 1413 人、醫院照顧服務員人數約 1371 人，為使接受照服員訓練之學員皆能適性發展並提高留任之服務意願，本局將持續函文輔導訓練機構，將性別友善、生涯規劃、認識執業場所等相關資訊納入訓練課程，以提升照服員投入本市照護職場之意願。</p> <p>八、未來也將持續結合社區健康營造單位(醫療院所、學協會)或其他民間組織、團體辦理敬老、托老服務及提供多元照顧服務，以維護長者身體健康及增進生活品質。</p> <p>教育局： 本局將結合梧南國小辦理代間教育相關活動。倘試辦有成，未來再擴大於全市區辦理。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 225 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 12 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
08	各局處研提自治條例草案提送臺中市議會審議時，請於議會法規會開議前，提供 20 份自治條例預告期間的公聽會紀錄；其他直轄市已有類似的自治條例，需一併提送議會參考。未提供者，議會將擱置提案，亦即進行實質否決，因此，請各局處務必配合辦理。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
09	各局處如尚有提案須送議會，請先向議長說明，並務必提 10 月 19 日(星期一)市政會議審議，以利於 10 月 26 日(星期一)前送臺中市議會審議，請各局處掌握辦理期程。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府 104 年 10 月份第 226 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>雖然今天有許多市政行程，但是基於我們每個月到豐原/原縣區召開市政會議的承諾，我們今天依然到豐原召開市政會議，先前也到烏日、清水等地召開市政會議，因為惟有市長以行動表示重視，市府團隊才會真正落實「縮短城鄉差距」的施政價值，未來也可以研究到原縣區其他區域召開市政會議，落實城鄉均衡發展！以交通為例，雙節公車 616 及 617 行駛海線公車、廣獲海線民眾好評；在文化活動方面，也一改過去集中在市中心的做法，從年初開始就刻意安排遍及山海屯，像是花都藝術節的開幕活動「皮克斯動畫交響音樂會」就安排在大甲體育場。此外，根據衛生局的統計，申請銀髮族假牙補助的市民中，偏鄉通過的比率較高，推估原因可能是因市區醫療院所方便，所以裝假牙不困難，但是偏鄉則相反，顯示這項政策也達到縮小城鄉差距的目標。請各局處澈底檢視年度預算分配、秉持零基預算的概念，重新依施政項目的輕重緩急，落實資源均衡分配，將資源用於效益最大與最需要幫忙的人！請研考會就「縮短城鄉差距，拉近貧富懸殊，社會投資創新，加強行政革新」等四層面政策進行彙整、以呈現我們的施政價值，年底我也將依據上述 4 項做為評核各機關施政成果的標準。如托育一條龍政策，由政府補助打造平價保母環境，而青年加農政策則帶動農村發展，因此，市府的預算支出應帶入社會投資的觀念，讓市民在基本的社會、文化、教育政策上，受到平等的照顧。</p>	<p>研究發展考核委員會 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會： 為配合市長周年記者會資料彙編，本會將本諸政策創新作為，納入縮短城鄉差距、拉近貧富懸殊、社會投資創新及加強行政革新等 4 層面後，簽告市長說明，以利後續政策宣導。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>市府各局處許多大型活動多集中於 10 至 12 月，請各局處重新檢視明年度活動並適度調節、平均分布於四季舉行，以打造本市成為 event city，並促進國際觀光旅遊。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 226 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	<p>針對農業局「新社花海與臺灣農業博覽會農特產品行銷」及觀光旅遊局「2015 臺中國際花毯節」專案報告，我一併裁示如下：</p> <p>一、如果沒有完善的交通規劃，即使深山裡有奇花異木，也無法讓民眾觀賞。雖然新社花海美不勝收，但歷來最為人詬病的就是交通問題，很高興看到交通局已規劃多處平、假日的免費接駁專車。但我們應進一步做好宣導，以期民眾免受塞車之苦。因此，我要請交通局主政、新聞局協助，農業局及觀光旅遊局共同辦理，針對新社花海的交通疏導計畫召開記者會，向民眾宣導抵達園區的交通動線，並建議較佳入園時段，期使民眾不集中於週末入園，舒緩交通壅塞情形。</p> <p>二、從花都藝術節到新社花海，以及未來的櫻花祭，應形塑出「臺中花都」的城市意象。本市盛產的各種農產花卉，將是未來產業發展與升級的重要關鍵因素，也是發展臺中觀光的重要題材。請文化局、農業局與觀光旅遊局，共同研議如何讓臺中花都意象綿延發展，創造出屬於臺中的花都假期。</p> <p>三、預計於 106 年 4 月完工通車的東山路 129 線道路拓寬工程，請建設局協調營建署儘速施工完成，以有效改善新社的對外交通。</p> <p>四、新社花海結合中臺灣農業博覽會舉辦，共同展現中彰投的農業產品特色。而新社花海的整體觀光效益也將擴張到和平區的谷關及梨山地區，請廣為宣導。此外，為疏導週邊交通，請警察局針對違規部分加強取締。</p> <p>五、新社花海展期(11 月 7 日至 12 月 6 日)長達一個月，由於停車空間均為臨時停車場，因此，不論是下雨時的泥</p>	<p>交通局 新聞局 文化局 農業局 觀光旅遊局 建設局 警察局</p>	<p>交通局：</p> <p>一、本府預定於 11 月 2 日下午 2 時召開記者會說明新社花海交通疏導管制措施、接駁及停車規劃，並宣導外縣市遊覽車及臺中市戶外教學儘量於平日參訪；假日參訪民眾若自行開車前往，儘量於管制時間開始前到，避開人潮；坐火車民眾請於豐原轉乘花海接駁專車等不塞車密技。</p> <p>二、今年新社花海活動臨時停車場大雨關閉與應變機制由行政院農業委員會種苗改良繁殖場會同警察局東勢分局依花海小型車輛臨時停車場場地泥濘情形評估是否封閉停車場，倘須封閉停車場立即通知交通局、觀光旅遊局、公共運輸處、農業局及新聞局，分別就訊息發布、新聞宣傳及接駁車部分應變處理，引導自行開車欲進入花海展區停放之民眾至兩備停車場並調派市區公車接駁往來花海展區。另建設局今年於花海期間將派駐 3 臺灑水車於花海展區隨時留意揚塵問題。</p> <p>新聞局：</p> <p>配合新社花海開幕在即，本局已協助交通局發布相關交通管制之新聞稿，嗣後將再配合運用本局 FB 粉絲團、官網最新消息、廣播、跑馬向民眾宣導抵達園區的交通動線，並建議較佳入園時段，舒緩交通壅塞情形。</p> <p>文化局：</p> <p>一、為花博提前暖身，2015 臺中花都藝術節以「花·百年」為主題，活動結合爵士音樂節、花車踩街遊行、音樂、舞蹈、百年慶·藝起來、傳統藝術、視覺藝術、文學跨</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 226 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>濘，或是天晴時的揚塵問題，都請交通局及農業局留意，並做好相關的預防及因應措施。</p>		<p>域及其他相關活動等 205 場次，延伸至大臺中山海屯城各地等 26 處場地。另結合農業局共同辦理花車踩街活動，落實市長「縮短文化城鄉差距」、「讓臺中成為藝術創作的基地、處處成為藝術的舞臺」的期許。</p> <p>二、首屆臺中花都藝術節業於 104 年 11 月 1 日辦理完成，有關形塑「臺中花都」城市意象、發展臺中觀光，如何讓臺中花都意象綿延發展、創造出屬於臺中的花都假期乙案，將擇期與農業局、觀光旅遊局共同研議相關方案。</p> <p>農業局：</p> <p>一、本局擬藉由下述規劃，以呈現本市「臺中花都」之城市意象：</p> <p>(一)大型花卉行銷活動，如用本市盛產花卉(如百合、文心蘭、菖蒲及伯利恆等)及外埔油桐花道，結合本市薩克斯風、自行車等產業推出一日遊行程。</p> <p>(二)辦理花田及稻田彩繪比賽等讓學校相關團體參加，使學生於活動中接觸大自然了解農業生產。</p> <p>(三)推出市民千人插花、盆栽組合及相關農業課程等活動，藉此讓花卉使用融入一般市民生活中。</p> <p>(四)配合本市各大型活動將中部農、園藝產業元素配置於展場中展出如新社花海等，使遊客欣賞並了解臺中產業特色與實力，營造出臺中花都城市意象。</p> <p>二、2015 中臺灣農業博覽會以安心農產中彰投為主題，配合新社花海活動於 11 月 7 日至 12 月 6 日展開，臺中館展區規劃有臺中新五農、青年加農賢拜傳承、夢想超市、山線優農梨山谷關、安心畜產歡樂牧場、優質漁產鮮農臺中、屯林花語果真美麗等 7 大主題區，以生產、</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 226 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>檢測、包裝、行銷、展售安心一條龍方式，介紹臺中市的農業新政策及各區優質農特產品。有關新社花海展期期間，晴天時已商請建設局支援灌水車加強噴灑作業，以抑制揚塵問題，展期遇到下雨時將啟動停車場關閉措施，並請民眾依交管人員指揮或指示標誌，往其他臨時停車場或雨天備用停車場停車後，搭乘接駁車往花海展區。</p> <p>三、配合「104 年新社花海活動」及「中臺灣農業博覽會」規劃「中彰投農夫市集」，以臺中、南投、彰化三縣市在地生產農特產品為主，行銷中彰投地區農特產及家政班產品，配合展售(示)時間，規定各參展單位工作人員應於規定時間 1 小時前進場，並佈置完妥，參展車輛卸貨後請停於規定停車場，並僱用保全人員維持展場的交通及安全。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、延續每年臺中市政府在大山城地區辦理「新社花海暨臺中國際花毯節」觀光活動，本局在花海活動完竣後，將陸續推出新社櫻花季、后里泰安櫻花季、烏日區溪尾里賞櫻活動、大甲鐵砧山風景特定區及武陵農場櫻花季等各項賞櫻活動，藉以形塑「臺中花都」的城市意象。</p> <p>二、為擴大新社花海的整體觀光效益，本局目前刻正推動「2015 臺中好湯·饗浴國際」活動，結合和平區在地美食與泡湯住宿等優惠套裝行程，持續推動到年底。另為行銷梨山、福壽山農場等和平區高山美景，強化中臺灣區域聯合行銷，本局刻正辦理和平地區觀光嘉年華系列主題活動；邀請攝影協會、旅遊部落客和新聞媒體至梨</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 226 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>山踩線；並於年底辦理梨山谷關歲末迎新活動，向國內外旅客推廣梨山及和平區觀光，促進和平地區觀光發展。本局在本市觀光旅遊網亦持續刊載和平地區各項旅遊景點與觀光活動。</p> <p>建設局： 有關指示事項三，本案刻正簽辦召開協調事宜，預定 104 年 11 月 3 日召開。</p> <p>警察局： 本局「新社花海交通疏導管制實施計畫」，除新社花海會場外，周邊聯外道路亦規劃有交通疏導崗，另規劃有拖吊車兩部派駐於新社花海會場及石岡分駐所，隨時接受通報執行違規停車拖吊；花海期間並由交通警察大隊編排大型重機車巡邏勤務巡視周邊道路，加強違規取締以確保交通順暢。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>大家早安!上週市府主辦的活動很多，非常的熱鬧，相關局處及區公所同仁都比平日更忙，在此先向大家表達感謝之意，感謝大家不分平日假日、不分晝夜，將為市民服務當成第一優先的事情在處理，並透過手機通訊軟體即時回傳各種活動照片，與大家分享這些活動：</p> <p>一、2015 花都藝術節已於上週正式開幕，許多系列活動，如爵士音樂節、皮克斯動畫交響音樂會、踩街遊行等活動都吸引許多民眾參與，引起相當大的迴響。「2015 臺中花都藝術節」的質量與規模、皆是前所未有的，在今年度未編列預算的情況下，我們整合各局處的資源，在 26 處場所、舉辦 205 場次的系列活動，花都藝術節已於山、海、屯、都辦理 4 場次的踩街開幕活動，特別是豐原、大里、梧棲、大甲等原縣區的場次，民眾反應非常熱烈。落實資源的平均分配將促使「我是臺中人」成為市民共同的認同基礎，「讓藝術文化下鄉」反映了市府團隊的執政價值「縮短城鄉差距、促進均衡發展」，而這也是政府存在的原因，維護社會的公平正義！</p> <p>二、中華職棒臺灣大賽上週日進行總決賽，從本次職棒的總冠軍賽可以看出，Lamigo 隊第七場幾近完美的表現令人折服，而臺中主場的球隊-中信兄弟象隊的表現也是可圈可點，尤其是中信兄弟象上半季勝率不到五成，能打進總冠軍賽已相當令人驚艷，總冠軍賽中，更曾以 3 勝 1 敗領先 Lamigo 隊!這也證明球是圓的，沒到最後一場、最後一球都很難斷定球賽的輸贏，球賽展現了運動家的精神，我們仍以中信兄弟象隊為榮，而我身為世界棒球之都的市長，更應戮力推動棒球運動。而我跟桃園鄭市長的對賭，願賭服輸，明年球季開始時，我會穿</p>	<p>新聞局 觀光旅遊局 本府各機關</p>	<p>新聞局： 一、有關第 1 屆世界 12 強棒球錦標賽戶外轉播，本局現正規劃辦理中，提供市民朋友觀賞球賽的機會，一起為臺灣棒球加油！ 二、「2015 臺中國際動畫影展」活動圓滿順利閉幕後，新聞局已就本次影展活動進行內部檢討，評估相關精進作為；為讓明年度影展活動更為豐富，新聞局已規劃 105 年編列新臺幣 2,000 萬元作為臺中電影節專屬經費，並將儘早著手規劃；另有關中臺灣電影中心及中臺灣影視基地一節，新聞局將偕同代辦機關都市發展局積極推動規劃設計作業；至於中臺灣影視基地二期用地，新聞局將續依會勘結論，爭取軍方釋出用地及文化部經費支援。</p> <p>觀光旅遊局： 一、「2015 臺灣自行車節-OK 臺灣 兩馬騎跡」活動業於 104 年 11 月 1 日辦理完竣，自行車週(10 月 31 日)騎乘活動於上午 7 時 20 分在三地開跑，來自各界及香港 100 多位自行車友，共超過 3000 多位車友，分 3 路開騎至后里馬場大會師。 二、自 104 年 10 月 31 日起，自行車車友只要從臺中公園臺灣地籍測量三角點原點出發，並向環臺認證單位申請認證完成環島乙周，即可獲得臺中市政府贈送的限量版「零 k 臺灣 TAIWAN OK」紀念銅牌乙枚，此枚紀念銅牌亦是首次由官方認證頒授，結合臺灣地籍測量地標的歷史意義，極富紀念價值，號召全民從臺中出發，一起騎自行車來環島。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>Lamigo 隊的球衣去桃園球場看球賽，但是我的心永遠支持中信兄弟象隊，屆時歡迎局處首長穿中信兄弟象的球衣陪我到桃園觀賽。很開心職棒再度掀起棒球的熱潮，明年職棒有 60 場比賽，我們也與球團加強合作，至少安排 30 場的比賽主場在臺中洲際棒球場，該球團也表達對於公益活動的支持，包括推廣市政活動、以及投入偏鄉兒童教育、弱勢關懷等。我希望棒球不僅是一種運動，也帶動城市的凝聚力量，更希望將洲際棒球場打造成全臺最佳、以棒球為主題的運動休閒園區。感謝新聞局於中職總冠軍賽應球迷的反映，協調轉播賽事的媒體即時於新市政中心播映，也感謝環保局、消防局及很多局處，大家一起看球，讓棒球成為市民一起討論的話題，也提升市民對於城市的光榮感。因應今年第 1 屆世界 12 強棒球錦標賽也將於 11 月 9 日在洲際棒球場開打，請新聞局等相關局處及早規劃戶外轉播，提供市民朋友觀賞球賽的機會，一起為臺灣棒球加油！</p> <p>三、本市配合交通部觀光局辦理的臺灣自行車節活動，結合了運動休閒工具與產業發展，中部有著聞名國際的自行車產業，包括臺中的捷安特、彰化的美利達，藉由結合駿馬與鐵馬的「零 K 臺灣 兩馬騎跡」活動，行銷中部的觀光與產業。「零 K」指的是日治時期、選定臺中公園裡砲臺山的三角測量點，作為臺灣地籍測量的原點，希望未來各項自行車的環島活動、國際比賽、產業及文化活動，都能從臺中出發，並群聚臺中。</p> <p>四、臺中身為文化城，有許多活動經過創新創意，已成為臺灣第一，而活動不能只比規模大，不然永遠都會被超越，必須強調創新。如近期舉辦的「TIAF 臺中國際動畫</p>		<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>影展」得到相當熱烈的回應，因為我們將動畫電影展變成城市影展，在短短的 8 天期間，播映來自 24 個國家、41 場次、155 部國內外具代表性的動畫電影，讓市民享受動畫的魅力，包括名聞國際的開幕片《小王子》；以及閉幕片、榮獲法國安錫國際動畫影展《愛波的異想世界》。這些是市府打造臺中成為電影文化城，在活動上的創新；我們已編列 21 億元預算，將分別於水湳及霧峰打造中臺灣電影中心、中臺灣影視基地，另外，我們也向文化部爭取並達成初步共識，將緊鄰霧峰基地的一處 20 多公頃軍方土地，作為中臺灣影視基地二期用地，我們將加速與軍方協調並爭取行政院支持，讓中臺灣影視基地更具發展規模。</p>		
02	<p>第 20 屆大墩美展有來自世界各國共 1,237 件藝術創作參賽，選出 182 件得獎作品，參加人數與獎金皆為歷來最高！事實上，臺中市能有「文化城」的美名，與霧峰林家林獻堂倡議成立臺灣文化協會有非常密切的關係，林獻堂先生於日治時期推動成立臺灣文化協會、也被稱為臺灣議會之父，臺灣議會請願團。從日治時代開始推動「臺灣議會設置請願運動」，並親赴日本國會請願，而擁有「臺灣議會之父」美譽，我出席林獻堂先生逝世 60 週年紀念音樂會時，題字為「臺灣文化啟蒙者，民主運動第一人」，林獻堂先生等人創立了臺中一中、明臺中學。國民政府主政初期，當時本土菁英歡欣鼓舞要當土地主人，而社會也普遍認可林獻堂將成為臺灣省參議會(臺灣省議會前身)議長時，卻因他無法得到當時政府的支持，反使議長之位由黃朝琴擔任。林獻堂先生從日治時代就領導臺灣從文化與政治上對抗日本，卻無法獲得領導</p>	<p>秘書處 社會局</p>	<p>秘書處： 本府社會局刻正規劃興建國際 NGO(非政府組織)中心及國際 NPO 志工培育中心，未來將配合該局國際 NGO 業務之推展，協助推動文化等各面向的國際交流。</p> <p>社會局： 奉潘副市長指示，為辦理臺灣省諮議會園區轉化為「國際 NGO(非政府組織)中心」案，本局訂於 104 年 11 月 5 日(星期四)下午 5 時 30 分邀請專家學者召開研商會議。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>議會的機會，這關鍵的歷史在 228 事件後逐漸罕為人知，不只遺憾、也是大家必須誠實面對的史實。為了尊崇並發揚林獻堂先生的精神，我將向中央政府爭取支持，將目前臺灣省諮議會園區轉化為「國際 NGO(非政府組織)中心」，也請相關局處展開規劃，並積極推動。讓臺灣的民主向下扎根，落實從議會的代議民主到草根的直接民主；從菁英的權力制衡到人民當家做主的自治精神，這也是臺灣突破國際困境、強化國際交流的良好方式，讓 NGO 以文化、宗教等議題，做為國際交流的主軸；社會局目前規劃將美村路上的聯勤招待所，打造為國際非營利組織(NPO 志工培育中心)，屬於城市的規模。而臺灣省諮議會園區轉為國際 NGO，可讓國際 NGO 進駐、交流，讓臺中成為臺灣 NGO 的中心。</p>		
03	<p>上週末在東協廣場舉辦「東協外籍勞工星光幫才藝競賽」，現場反映相當熱烈，我們提供國際移工的活動空間，東協廣場是他們休閒、購物、會友等聚會的場所，如果市府 28 個局處都在東協廣場辦 2 個活動、就能達到週週有活動，事實上，在東協廣場舉辦活動將帶來人潮、也帶來商機。為活絡東協廣場，請各局處舉行活動時研議納入東協廣場，並以「安全、整潔、多元、趣味」為規劃的原則，讓東協廣場成為小型的聯合國廣場，進而搭配中區再生計畫，讓國際文化交流得以發展。</p>	本府各機關	<p>本府各機關：遵照辦理。</p>
04	<p>我相信無論是推動「縮短城鄉差距、促進均衡發展」，或者對於多元文化的尊重包容與欣賞、以及對於國際社會事務的參與，都會讓市民逐步感受城市的光榮感，請研考會針對身為臺中人的光榮感進行民調，了解市民的認同感並作為市府施政的參考資料。</p>	研究發展考核 委員會	<p>研究發展考核委員會： 本會已於 104 年 11 月 5 日進行「臺中市政府第 4 次施政滿意度」民意調查，問卷中並已納入市民光榮感相關問項。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
05	<p>今天衛生局的專案報告：「2015 愛鄰守護計畫」是本市施政創新的另一個計畫，我們參考守望相助隊的概念，透過區里鄰等基層行政系統，主動深入家戶、關懷獨居老人及弱勢家庭。政策的成敗在於通路與內容，臺中縣市合併前，原縣區鄉鎮市在通路上無法整合、往往各自為政；然而，縣市合併後，各區里鄰系統回歸市府管轄，市庫一年必須負擔 7 億多元鄰長費用，過去有鄰長反映，希望能多提供市政協助，領取費用才更心安理得；而這次「愛鄰守護隊計畫」的在地關懷模式，需透過區、里、鄰的全面協助，其中，鄰長扮演即時轉介的重要角色，更需要全市所有鄰長共同投入與付出。因此，市府整合區里鄰的民政系統、進一步結合社政、衛政系統，並研議結合退休教師、醫護人員、農漁會等資源；透過政府與民間的資源整合，進行愛鄰守護計畫。在此除肯定衛生局、民政局、社會局及南區區公所同仁，及所有志工朋友的努力，這項創舉可以預防社會問題，並提供持續的服務，之後也請衛生局研議邀請環保局、農業局、經發局、消防局等相關局處共同參與，然而愛鄰守護計畫仍以醫療、維護市民健康為主，各局處規劃相關活動時請勿偏離主軸。以下是我的幾點裁示：</p> <p>一、我們率全國之先，首創主動關懷服務的機制，相當不容易。為了把成功經驗擴大到全市推動，請潘副市長邀集相關機關，就如何擴大到全市的具體作法，加以研議。也請衛生局再將討論結果與推動時程，簽報給本人。</p> <p>二、計畫推動的成敗，有賴各區里的支持，因此除了請各位區長加以支持之外，也請民政局整理出里鄰長在這個計畫內的任務及角色定位，並協助南區區公所統整出，到目前為止，執行計畫所需的人力及經費，以作為後續擴</p>	<p>衛生局 民政局 南區區公所 社會局 研究發展考核委員會</p>	<p>衛生局： 一、為整合資源，刻正請環保局、農業局、經發局、消防局提供與本計畫結合之相關服務與內容。 二、11 月 2 日與民政局、社會局及弘道基金會進一步討論 NPO 團體合作相關事宜。 三、本局預計於 11 月 6 日與民政局、社會局、環保局、農業局、經發局、消防局及南區區公所召開會議，討論下列事項進度，作為後續擴大推動之參考： (一) 民政局一里鄰長任務及角色定位 (二) 區公所一計畫所需人力及經費概算 (三) 社會局、研考會一雲端平臺系統建置 (四) 社會局一民間團體資源盤點 四、預計透過會議取得各局處共識後，再請潘副市長召開正式會議，議定後續推動方式及期程，並簽報市長裁示。</p> <p>民政局： 一、有關本府衛生局「2015 愛鄰守護計畫」乙案，本局透過區里鄰行政系統有效傳遞各項福利及資源，其中各區公所、里長、鄰長之任務及角色定位分別為：市政宣達及福利資源綜理(各區公所)、掌握里內弱勢及福利資源引入(里長)、即時關懷及即時轉介資源(鄰長)。 二、另南區區公所截至目前為止，執行上開計畫所需人力及經費業已請該所進行統整計算，俟其奉核後逕行登錄本府專案暨計畫管考平臺。</p> <p>南區區公所： 一、本所已就試辦期間的經驗整合出所需經費和人力全部統</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>大推動時的預估參考。另外，也請南區區公所預作準備，成為其他區域之後推動的觀摩對象，協助解說、分享經驗。</p> <p>三、關懷對象狀況的即時掌握，是本計畫的重點之一，目前社會局正在建立獨居老人的個資雲端平臺，為因應未來愛鄰守護的對象將擴大到近貧戶、邊緣戶、家暴受虐兒童、高自殺風險及單親家庭等，也請社會局做好建立相關雲端平臺系統的準備，以便區公所、里長們即時掌握、即時通報。如有需要，系統部分亦可請資訊中心協助。</p> <p>四、為整合資源，避免重複浪費，請各局處針對關懷對象(包括獨居老人、65 歲以上低收中低收入、近貧戶、邊緣戶、家暴受虐童、高自殺風險、單親家庭)，盤點市府現有提供的資源。另市府也應加強與各社福團體(NPO)的合作，結合民力，以期事半功倍。因此，請社會局積極了解，有那些民間團體，可提供相關的支援。未來，我們將朝著「一里一守護」的目標邁進，使市民都能受到平等而良好的照顧，保障其最基本的生活權利，打造本市成為「里鄰有愛，生活無礙」的幸福城市及志工首都。</p>		<p>整，擬定出一份「臺中市南區愛鄰守護執行計畫」，並將於 104 年 11 月 3 日公所民字第 1040023164 號發函予本市民政局，檢附該執行計畫，以作為後續擴大推動時的預估參考。</p> <p>二、本所目前正積極與里辦公處共同研議，作為後續推動至其他區的觀摩教學。</p> <p>社會局：</p> <p>一、有關雲端平臺部分：本局已建置完成獨居老人的個資雲端平臺，為因應愛鄰守護的對象將擴大到近貧戶、邊緣戶、家暴受虐兒童、高自殺風險及單親家庭等，將配合愛鄰守護隊計畫執行期程，預為規劃雲端平臺系統。</p> <p>二、民間團體提供支援部分：截至目前本市工商團體 217 個，自由職業團體 261 個，社會團體 3,564 個，合作社 401 社及社區發展協會 606 個，共計 5,049 個立案團體。細究「2015 年愛鄰守護計畫」係參考守望相助隊執行概念，透過區里鄰等基層行政系統，主動走入家戶、關懷獨居老人及弱勢家庭，愛鄰守護隊計畫在地關懷模式，透過區、里、鄰的全面協助，整合政府及民間資源，有關民間團體能提供相關支援部份，未來若計畫推動有需民間團體支援協助部份，本局將配合召開座談會進行宣導，鼓勵團體參與。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關雲端平臺系統擴充部分，本會資訊中心將竭力協助社會局。</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	<p>臺中市歷來未曾獲得公共工程品質金質獎、相當可惜，因此，新市府團隊上任後隨即成立「公共工程品質推動委員會」經過 8 個多月的努力，已經有三件工程達到金質獎的推薦門檻。感謝研考會、黃秘書長、李副秘書長的努力！只有首長重視公共工程品質，各局處才會重視，雖然許多局處因為家大業大，因業務繁複導致標案進度落後，但是仍請各位同仁，務必以戒慎恐懼的心態，做好每一項公共工程。針對今天研考會進行的專案報告「公共工程品質推動委員會-第三季工作報告」，在此進行以下幾點裁示：</p> <p>一、行政院公共工程金質獎相當於公共工程界的奧斯卡金像獎，門檻為工程查核分數達 85 分，本年度經建設局及文化資產處的努力，計有「臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程」、「松竹五路跨越早溪橋梁新建工程」及「市定古蹟瑞成堂修復暨再利用工程」等 3 案入選角逐金質獎，我對於這些工程相當關心，工程會訪視時我也親自前往進行簡報，表示我們對於爭取金質獎的重視！俟工程會公佈結果後，若本市獲獎，將對有功人員予以敘獎，對於新建工程達推薦門檻者，如「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」（即溪尾大橋），也請主辦機關積極爭取獲獎。</p> <p>二、針對本次簡報中執行率最低及落後件數最高之前三名機關及公所，其中建設局及教育局已連續 3 季列為執行率及落後件數最高之機關，雖然該二機關已分別研訂執行績效改進措施，惟目前執行績效仍未見顯著提升，請機關首長加強督導，依所訂改進措施落實執行，並於每季工作報告時提出比較和分析。</p> <p>三、本季道路工程品質查驗 18 案中計有 8 案有缺失，不合</p>	<p>建設局 教育局 政風處 水利局 文化局 地政局</p>	<p>建設局： 一、指示事項一：第 15 屆金質獎已於 104 年 10 月底完成初評作業，行政院公共工程委員會將於 11 月底前召開複評會議，並確定得獎名單；另本局將持續督促「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」加強施工管理及落實三級品管作業，於明(105)年爭取第十六屆金質獎最高榮譽。</p> <p>二、指示事項二：本局將要求各單位確實依所訂改進措施落實執行，並於每季工作報告時提出比較和分析。</p> <p>三、指示事項四：關於訂定委託技術服務採購契約扣點規定部分，本局已完成初步草案之研擬，預訂 104 年 11 月 11 日邀集本府所屬工程主辦單位召開研商會議，並於研商會議後專案簽核；另建設局公共工程管理指導手冊部分，為使本局指導手冊更臻完善，本局委託專業機構建立本局工程管理指導手冊，委託專業部分已於 104 年 9 月 16 日完成議價及決標，整體手冊預計於 105 年 3 月底前完成。</p> <p>教育局： 有關本局執行公共工程績效未見顯著提昇乙節，本局業已訂定第 3 季執行績效改進措施並於 104 年 10 月 15 日提請專案報告在案，惟為落實上開改進措施，研擬策進作為如下： 一、規劃於寒、暑假辦理本府標案管考系統操作之教育訓練，以提升總務主任對系統之熟捻度，避免因期程誤繕導致進度落後。 二、訂定本府標案管考系統之預定期程表供學校參考，另請各業務單位於經費核定函併附本局預定期程表，俾供學</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>格比例占 44%，雖較前 2 季已有改善，但缺失比例仍屬過高，且本人於六月份第 211 次市政會議時，即要求就建設局已進行的路平路段之施工品質再加強查驗，目前建設局已累計完成 82 件標案，改善長度累計達 49.06 公里，預計年底可達成 125 公里，請政風處加強抽查、提高能量，以提供市民更平整、安全的行車環境。</p> <p>四、研考會在簡報中所提的各項精進作為，我也納為裁示事項，請相關局處積極辦理：</p> <p>(一) 訂定委託技術服務採購契約扣點規定，以加重規劃設計監造單位責任，提高工程施工品質。</p> <p>(二) 研議建立驗收付款標準作業流程及檢核表等 SOP 機制，以解決標案進度落後問題。</p> <p>(三) 訂定文化資產審議 SOP 機制，並就施工中遇有文化資產需保存時之研訂因應措施，供各機關遵循。</p> <p>(四) 請地政局就土地徵收案件相關準備文件、時間點及注意事項等訂定 SOP 機制，以確實掌握工期。</p> <p>(五) 訂定公共工程管理指導手冊，以利經驗傳承及資源共享(水利工程類已完成)。</p>		<p>校參考。</p> <p>三、學校登錄本府標案管考系統新增標案前，應先將預定期程表報本局各業管單位審核及核章，未依上開規定致進度落後者，本局將不予辦理期程修正。</p> <p>四、請工程科評估引進外部專業人員協助預算書圖審查、爭議處理等執行面之可能性，以提升專業品質並解決人力不足之困境。</p> <p>五、學校核銷資料報局請款後，請本局各業管單位於 3 日內將核銷資料送會計室請款，避免因決算延遲造成進度落後。</p> <p>政風處：</p> <p>一、本處擔任本府道路工程查驗小組秘書單位，每月勾稽篩選 6 件道路工程，會同外聘查驗委員、道路工程主辦機關、監造單位進行平整度、厚度等實地查驗取樣，並加強追蹤管制，督同所屬實地複核嚴重缺失案件改善情形、檢討責任及查察是否涉有弊端。有關執行情形，按季提報本府「公共工程品質推動委員會」，以提升本市各行政區內道路工程之品質，確保道路平整，並期發揮廉政「預警」功能，杜絕廠商偷工減料，防制承包商及公務員犯罪之效果。</p> <p>二、為提升道路工程品質，力求「路平」與「廉能」，本處遵示：「加強抽查、提高能量」，自 11 月起增加查驗件數 1 件，每月計抽查 7 件道路工程，並遵照 211 次市政會議指示，積極抽查已進行的路平路段，確保「路平四年計畫」道路工程品質，查驗情形將另作統計分析數據，以反映各工程缺失面向及路平專案辦理績效，並利</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>後續工程品質及維管實質效益之提升。</p> <p>水利局：</p> <p>一、有關建立驗收及付款標準作業流程及檢核表案，本局依據 104 年 9 月份標案進度管制會報主席裁示，業於 10 月 5 日邀請各相關局、處、會、區公所等召開「各機關辦理驗收及付款標準作業流程暨檢核表討論會議」，並於同月 13 日簽奉核准、同月 15 日函請各機關訂定相關檢核表(一級機關參考經發局、水利局之檢核表，區公所參考中區區公所之檢核表)，訂定完成後於一個月內逕復本府研考會彙辦。</p> <p>二、另依據 104 年 10 月份標案進度管制會報主席裁示，本局業於 10 月 27 日以府文繕發開會通知單，定於 11 月 17 日由李副秘書長主持召開「研議驗收付款標準作業流程精進作為會議」，並於 11 月份標案進度管制會報中報告辦理情形。</p> <p>文化局：</p> <p>有關指示訂定文化資產審議 SOP 機制，並就施工中遇有文化資產需保存時之研訂因應措施，供各機關遵循乙節：本局已訂定古蹟、歷史建築、聚落及遺址文化資產審議及施工因應措施標準作業流程。</p> <p>地政局：</p> <p>一、土地徵收案件相關準備文件，係內政部訂於「申請土地徵收注意事項」統籌規範各地方政府及中央機關一致之標準作業流程(SOP)，而本局為免本府各需地機關不諳</p>

臺中市政府 104 年 10 月份第 227 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 10 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>土地徵收時間及應注意事項，早於 101 年 9 月 1 日實施市價徵收新制之初，即研訂「臺中市辦理土地徵收流程圖」及「標準作業流程說明」，並以本府 102 年 5 月 6 日中市地用字第 1020016129 號函送本府各需地機關有案。</p> <p>二、為利各機關經辦人員查詢瀏覽方便，該「臺中市辦理土地徵收流程圖」及「標準作業流程說明」已放置本局網站/書表下載/土地徵收/一般徵收內(徵收撥用專區亦可進入)，供下載等使用，亦於上開本府 102 年 5 月 6 日中市地用字第 1020016129 號函說明二一併告知各機關。</p> <p>三、本案相關土地徵收流程圖、辦理時程及作業流程說明等 SOP 機制，本局將提供書面資料及簡報檔於 11 月份標案進度管制會報中專案報告。</p>
07	對於今天研考會所提本府 104 年 1-3 季「市長信箱」及「1999 話務中心」人民陳情案件質量分析報告，其實 1999 專線 6 年來已累積 1 千萬筆市民陳情或建議的資料，透過大數據分析可以找到問題及嚴重的程度，如車輛違停、路燈修復、噪音汙染等等，如果市民一再反應相同案件，代表問題沒有解決，市府透過大數據分析，得以了解問題走向，並落實個別問題來解決，進一步從根本解決問題。請研考會就人民陳情案件持續進行大數據分析，做為市政推動的重要依據。	研究發展考核委員會	<p>研究發展考核委員會：</p> <p>本會將依規定期陳核本府「市長信箱」及「1999 話務中心」人民陳情案件質量分析報告，除分析陳情案件消長趨勢外，另配合大數據分析，洞悉市民最關心議題，並每次以 1 個主題做熱點分析，深究該項熱門議題之易發生行政區域路段及頻繁陳情的時段，提供機關研議改善解決方向，降低陳情發生比率。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

104 年 10 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項	
								起	訖	發包	期初	期中					期末
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	7月2日召開第5次期末報告書審查會議，審查結果未通過，並於7月31日提送期末報告修正稿，後續辦理方式簽辦中。	落後	請儘速趕辦	
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	-	-	104/02/28	104/03/31	740	8月26日未通過期末報告審查，擇日辦理第3次期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦	
103	011	歷史建築「大里棧保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	-	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	修正報告書審查通過並於9月25日通知定稿。	符合	持續列管	
								103/09/12	-	104/01/16	104/07/29						

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	業於 9 月 25 日通過期中審查。	符合	持續列管
104	002	104 年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	-	104/12/31	105/02/29	2,250	業於 10 月 30 日通過期初審查。	落後	請儘速趕辦
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於 10 月 29 日通過期末審查，俟成果報告定稿後，辦理後續驗收。	符合	持續列管
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鈺災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於 9 月 30 日提送期末報告初稿，俟消防局召開災害防救專家諮詢會議後，擇日辦理該研究案之期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於 9 月 2 日通過期中審查。	符合	持續列管
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於 7 月 31 日通過期中審查。	符合	持續列管
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	-	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於 8 月 10 日辦理期中報告審查，並於 8 月 21 日提送修正後期中報告書。	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	-	-	104/12/21	105/01/15	98.23	研究進行中。	符合	持續列管
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於10月21日提供期初報告書，擇日辦理審查會議。	落後	請儘速趕辦
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於9月1日通過期初審查。	符合	持續列管
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/22	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	評選會議業於10月12日辦理完竣，並於10月22日完成議價。	符合	持續列管
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於10月23日完成簽約。	落後	請儘速趕辦
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於9月17日通過期中審查。	符合	持續列管
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於8月24日通過期初審查。	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收					
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	業於8月10日完成簽約。	符合	持續列管	
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					900	依文化部文化資產局要求將原計畫名稱「牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估」修訂為「牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫」，並重新修改招標文件內容。業於8月10日公開上網招標，8月18日辦理開標，因無廠商投標而流標，將重新辦理第二次招標作業。	落後	請儘速趕辦	
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	—	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於8月13日通過期中報告審查。	符合	持續列管	
								104/05/14	—	104/08/13							

二、府列管標案

資料期間：104年10月01日至104年10月31日

資料下載日期：104年11月16日08:45

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
104年10月	291件(79.95%)	55件(15.11%)	10件(2.75%)	8件(2.20%)	364件	11件
104年9月	291件(78.02%)	54件(14.48%)	15件(4.02%)	13件(3.49%)	373件	11件
比較	0件	1件	-5件	-5件	-9件	0件

(一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	28件(60.87%)	18件(39.13%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	46件	3件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DS12001	發包工程	都發局/住宅管理科/	臺中市立忠明高級中學圖書資訊館暨專科教室新建工程案	100,000	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 於10月28日簽准撥付尾款，並發函及檢送相關資料予忠明高中辦理撥付事宜。	1030926 最後修改期程 1011118/1011228 招/決標 1020220/1031030 開/完工
2	101DS10007	發包工程	教育局/國民小學/僑孝國小	101年度臺中市北屯區僑孝國民小學南棟教室大樓拆除重建工程	67,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案已結算付款完成。	1031001 最後修改期程 1010930/1011031 招/決標 1020401/1040131 開/完工
3	101DS10013	發包工程	教育局/國民小學/篤行國小	BC棟教室拆除重建工程	55,515	100	100	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 1、已完成：104/1/20 完成驗收，已取得使照，3/22 辦理落成啟用	1030103 最後修改期程 1011001/1011221 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										典禮，工程款及公共藝術已付款。 2、目前進行：設計監造費已結算，上級機關已核撥，已通知廠商領款。	1020117/1030731 開 /完工
4	101DS10 036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	51,300	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 9/18辦理正驗複驗完畢，目前辦理工程結算，併辦理委託設計監造服務結算作業。	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招 /決標 1020301/1040501 開 /完工
5	101DS10 053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟A棟)	93,600	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 綠建築標章現場查核已於8月18日完成，10月6日取得評定報告書，10月22日取得綠建築標章，10月26日建築師事務所通知已將結算資料送至教育局。	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開 /完工
6	101DD00 001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學(格致樓及行政大樓新建工程)101年度一般性補助款辦理國中小老舊校舍整建計畫工程	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已取得綠建築標章，將積極辦理後續相關結算作業。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招 /決標 1020301/1031231 開 /完工
7	099DC00 030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 已於104年8月20日完成工程結算，移請學校撥付工程尾款，承商已於104年10月23日收付部分尾款。	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招 /決標 1001201/1030330 開 /完工
8	099DC00 052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.承商自103年12月1日起無法聯繫，104.2.16發函終止契約在	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										案。 2.於104.4.7辦理終止契約後結算清點會勘。 3.於104.4.17、104.5.8召開協調會 4.於104.5.25調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善 5.後續颱風災損與修繕工程將另案辦理。 6.本案已辦理第1次消防勘檢，刻正修正缺失中，另消防證明部分已發函通知各廠商提供協助。	1010319/1020304 開 /完工
9	101DS11 003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.本案使用執照於104年6月2日取得(104中都使字第01389號)，綠建築標章評定書於104年10月13日取得(中建環字第1043062992號函)，工程結算驗收證明書於104年10月16日填發。 2.10/23辦理勞務驗收。 3.豐申營造有限公司財務營運不善，目前有1件債務移轉存證信函、1件質權設定契約書及4件法院執行命令假扣押案件。 4.預計12/31日完成結(決)算	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招 /決標 1020116/1030831 開 /完工
10	101DS11 005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104.01.13辦理正驗複驗，驗收合格。 驗收合格後督請監造單位辦理結算。 結算資料經三次通知已補正完成。 通知廠商開立發票辦理付款。	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招 /決標 1020130/1040130 開 /完工
11	101DS12 001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子e化圖書館暨	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年2月10日竣工，104年4	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				專科教室大樓興建工程						月14日初驗合格;104年4月30日正式驗收,104年6月3日正驗複驗衍生缺失,104年7月17日正驗第2次複驗合格,簽辦工程結算中,刻正簽會學校(惠文高中)	/決標 1020310/1030810開 /完工
12	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	95	-5		流廢標次數:6次,期程修改次數:2次 1.人行步道磚鋪設 2.橫拉大門安裝 3.人行步道樹木種植 4.綠籬往施作 5.車道AC鋪設 6.消防安檢 7.無障礙設施掛件	1020731最後修改期程 1020915/1021101招 /決標 1030101/1040515開 /完工
13	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數:2次,期程修改次數:1次 1.綠建築標章現場會勘通過 俟評定書寄達送內政部營建署審核 2.變更台電供電設計案完成正審於104年10月19日(一)召集建築師承包商了解後續進度因牽涉到外電供電還須進行路證申請 管路施工等 持續追蹤督核進度 3.後續工程結算	1031223最後修改期程 1021015/1021201招 /決標 1030101/1040301開 /完工
14	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	91	-4		流廢標次數:6次,期程修改次數:1次 一、104年10月14日完成第一次變更設計議價並決標。 二、承商已於104年10月15日申請復工並核定。 復工後實際施作項目: 1.樓梯磨石子地磚施作 2. RF 外牆抵石子收尾 3. RF 外牆貼二丁掛磚收尾 4. 外牆鋁門窗拆紙打砂利康 5. 玻璃安裝 6. 浴廁牆面及地坪磁磚貼作	落後原因: 1.本案工程經第一次變更設計辦理完成後,承商已依規定辦理本工程預定進度表相關調整事宜,目前實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:77.74%,實際進度:79.93%); 解決對策: 1.積極辦理本工程預定期程調整事宜 2.預定完工日期為105年3月3日

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030108 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050215 開/完工
15	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	77	74	-3		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1. 建管處已核准第二期工程開工。 2. 因本校另一校門口工程施作，影響車輛進出動線，104 年 10 月 8 日起函報教育局本工程停工。	落後原因： 本校另一校門口工程施作，影響車輛進出動線，本工程暫時停工。； 解決對策： 校門口工程不影響施工動線即復工施作。 1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
16	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	72	69	-3		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 三樓屋頂板模組立	落後原因： 預定施工期程誤繕造成施工落後，進而影響管考進度落後； 解決對策： 配合變更設計調整預定施工期程以符合預定管考進度。 1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
17	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建	84,000	95	93	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 1F 第坪抵石子。 2. 五頂 rfl 第坪覆面 pc。	落後原因： 經過二次變更設計增加工項及工期，原本完工日是 8 月 14 日，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程						3. 邊溝、花台模板組立施作、pc 搗築。 4. 廁所馬賽克施作。 5. 景觀鋪面施作 6. 排水溝施作。 7. 屋頂鋼瓦施作。 8. 暗架天花板施作。 9. 球場鋪面施作。	調整為 12 月 4 日，因沒有調整管考期程，所以造成管考期程些微落後。； 解決對策： 協調廠商積極趕工，實際施工進度為 96 %，超前調整後預定進度 91.80%，經二變增加工項可如期完工。 1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
18	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	93	-2		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 (1) 104/10/06 第二次變更設計限制性招標之投標廠商開標。 (2) 104/10/14 第二次變更設計限制性招標之議價。 (3) 104/10/16 監造會議(第 35 次)。 (4) 104/10/30 監造會議(第 36 次)。 (5) 104/10/01-07 鋁窗玻璃安裝、電梯安裝 (6) 104/10/08-15 樓梯磚貼作、汗水槽安裝 (7) 104/10/16-22 電梯安裝收尾 (8) 104/10/23-31 欄杆組立、浴廁搗擺安裝	落後原因： 1. 本案工程第二次變更設計議價作業已於 104/10/14 辦理完成。 2. 目前實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:95.60%，實際進度:95.68%)； 解決對策： 1. 本工程擬於標案管考系統執行總期程不變之原則下，請承商積極趕上原預定管考進度。(標案管考期程之預定完工日期為 105/02/29) 1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
19	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 10月16日辦理晨月樓第一次正驗	落後原因： 目前正辦理正驗作業，待正驗完成後學生再搬遷，後續再拆除興建風雨走廊。； 解決對策： 目前僅辦理第1次正式驗收，部分缺失尚待改善，改善完成再再次辦理複驗。 1031226最後修改期程 1011112/1011231招/決標 1020201/1041031開/完工
20	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 103/07/04核定建造執照(1030711領照：103中都建字第01827號)；核定雜項執照(1030711領照：103中都雜字第00043號) 2. 103/07/24雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3. 103/07/29水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第1030047723號) 4. 103/07/31水土保持計畫函報開工。 5. 103/08/10函報契約開工。 6. 103/09/10主結構體基礎開挖。 7. 103/12/19公共藝術設置計畫通審備查。 8. 103/12/26公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。	落後原因： 已進入使用執照申辦程序，資料審核中。； 解決對策： 持續督導監造與營造職照申辦進度。 1021015最後修改期程 1030228/1030430招/決標 1030615/1040930開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										9. 104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10. 104/01/29 工程外聘委員督導。 11. 104/02/09 校舍上樑典禮。 12. 104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13. 104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14. 104/05/15 市政府工程施工查核。 15. 104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16. 104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。 17. 104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。 18. 104/07/23 核發水土保持計畫變更設計(第一期)水土保持完工證明書。 19. 104/07/29 編配學校地址：臺中市西屯區福聯里7鄰國際街75號 20. 104/08/26 完成外電接線：電號 07394898506 21. 104/08/31 校舍尚未取得使用執照，啟動師生安置計畫，暫借國安國小上課。 22. 預計 104 年 11 月 06 日校舍正式啟用。	
21	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	63	62	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 教室 3F~4 F 外部施工架組立。 2. 教室 3F 結構放樣及柱筋升層。 3. 教室 2F 牆身拆模。 4. 教室 3F 牆身及頂版、模版及鋼筋組立。	落後原因： 開工前申辦作業延誤； 解決對策： 工程預定進度 9.47%，實際進度 16.93%，已請建商協助趕上進度

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										5. 教室 3F~4F 鋼筋及點焊鋼絲網材料取樣送驗。 6. 教室 3F 頂版混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。 7. 活動中心地下室開挖及邊坡噴泥土。 8. 活動中心基礎 PC 澆置、養護及 2000psi 試體製作。 9. 活動中心筏基鋼筋及模版組立。 10. 活動中心筏基混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。	1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
22	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	60	60	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 雨水回收池放樣開挖 2. 雨水回收池結構體施工 3. 南側基礎放樣開挖 4. 南側基礎結構體施工 5. 北側基礎放樣開挖 6. 北側基礎結構體施工 7. 地樑結構體施工	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
23	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	94	94	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 10/13 第一階段工程報竣、申請自 10/14 起停工並申請使照。10/16 完成簽訂第 2 次變更-契約議訂協議書。目前準備辦理初驗、等待使照核發中。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
24	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	59	59	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前此一工程報請停工，已請建築師地質評估中	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
25	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1. 104 年 5 月 8 日上午 10 點正式驗收。 2. 104 年 5 月 29 日前正驗缺失改善完成。	1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3. 104年6月10日正驗缺失複驗合格，本案完成驗收。 4. 104年6月24日點交完成。 5. 末期工程款及補助款已於104年7月17日支付完成。	
26	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 104年10月22日進行3人小組審查會議，結論為細部修正後通過。 2. 104年10月29日建築師須將3人小組審查委員之修正建議修正後交與校方確認。 3. 校方請建築師將3人小組審查會議之修正暨104年9月24日台南成大外審細部修正圖寄送成大審查。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
27	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 已於104年10月22日完成校舍改建三人小組會議，並獲得通過。 2. 已進行細部設計部分及成功大學審查部分，預計11月30日前完成。	1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
28	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於10月2日函送修改期程公文，擬更改期程。	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
29	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 依校審委員意見修正中。09/08第二次校審。10/08第三次校審，第三次校審通過完成審查。建築師修圖等待三人審查小組審核中。	1040527 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
30	104DD00 010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10/19 建築師函送基本設計審議資料至本校 10/19 本校函送基本設計審議資料至教育局 10/23 教育局副知本校「基本設計審議資料」已函送工程會	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
31	104DD00 017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本校校園規劃設計審議報告書，訂於104年10月29日分別提送教育局及成功大學辦理。	1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
32	104DD00 021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10/19 小組審查，修正後通過	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
33	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日第三次校審會議，現依審委意見修正。	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
34	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月3日至教育局進行第一次規畫設計審議會議。決議：修正後改三人小組會議審核後通過。9月24日建築師到校說明並討論修正後規劃設計，10月20日修正後送成功大學審議。為申請建照，10月12日發文至國有財產署中區分署請求臺中市豐原區萬年段273-1、306、430-1地號土地使用授權；10月20日發文至	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										建設局將萬年段 281-1 地號管理機關變更為本校。預計於 11 月初至成功大學開『教育部國教署委辦國民中小學校舍工程基本設計審議工作會議』。	
35	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 8 日辦理核定本校內規畫小組會議進行審查。會議結果為修正後通過。 預計 10 月底函送核定本至教育局	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
36	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 教育局 10 月 22 日召開本案校園規劃小組第三次審查會議，小組決議修正後通過，建築師修正報告書內容後再報教育局召開三人小組會議審查。	1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
37	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依據 10 月 2 日三人小組會議建議事項修正建物書圖。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070601 開/完工
38	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 104 年 7 月 10 日校園規劃審議、104 年 7 月 31 日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，經 104 年 9 月 3 日再進行研商本校規劃設計討論，決議本校達道樓 CDR 值最低，為校舍安全及整體發展考量，請校方優先處理達道樓，將量體配置於校園北側。 2. 104 年 10 月 2 日依上開決議修正配置後進行校園規劃審議，決議修正後通過，目前設計單位進	1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										行修正中，預計104年10月底完成修正送校方確認，確認完成後送校園規劃審議3人小組進行審議。 3.成大審查部分因校審決議量體配置修正，前先行通知暫緩審查，目前設計單位依最新校審決議同步辦理書圖修正中，完成修正後送成大審查。	
39	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依中華民國104年10月26日中市教秘字第1040084047號同意備查「臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬、自強樓)整建計畫工程」之校園規劃設計審議報告書(核定版)。	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070730 開/完工
40	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104.10.2日於教育局辦理第二次校審。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
41	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月07日校園規劃設計審議報告書(核定版)，台中市政府教育局同意備查，刻正辦理申請建造執照及編制工程預算書、圖、施工規範。	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/決標 1051001/1070101 開/完工
42	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	58	59	1		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1.1樓柱牆筋綁紮 2.1樓柱牆模板組立 3.1樓鷹架搭設 4.1樓機電配管	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
43	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧	梧棲區梧南國小遷校工	83,000	94	95	1		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次	1040421 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			南國小	程案						本案已經函文申報完工並於104年10月28日進行竣工前確認	1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
44	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	91	92	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 104/10/02 第44次監造會議； (2) 104/10/16 第45次監造會議； (3) 104/10/06 工程協調會； (4) 104/10/07 外聘督導委員工程督導 (5) 104/10/16 室內外牆泥作施工； (6) 104/10/16 水電箱體安裝、消防水電施工； (7) 104/10/16 汗水前置槽安裝； (8) 104/10/23 衛浴設備進場安裝； (9) 104/10/23 廁所蹲式馬桶進場。	1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
45	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	89	91	2		流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 舞台燈光布幕施工、室內空調安裝、景觀高壓磚施工、圍牆陶磚貼座、松英樓一二樓粉光油漆、防火門安裝、抵石子施作、不銹鋼扶手施工	1041030 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工
46	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	40	78	38		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 基礎工程施作	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工

(二) 道路橋樑工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	22 件(68.75%)	6 件(18.75%)	2 件(6.25%)	2 件(6.25%)	32 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	099DD00135	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)－中部科學工業園區后里園區－西向聯外道路開闢工程	521,624	100	100	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 於 104 年 10 月 2 日完成工區內樹木移植會勘，移植地點目前刻正簽辦中。	1020809 最後修改期程 991129/991221 招/決標 1001230/1030415 開/完工
2	103CF00006	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路(溪底路)拓寬工程(0k+000~1k+600)	100,134	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 用地已取得	1030313 最後修改期程 1030625/1030720 招/決標 1030918/開/完工
3	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	80	40	-40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案本局已於 104 年 8 月 6 日邀集本府交通局召開檢討確認會議及 104 年 9 月 21 日召開配合留設 LRT 輕軌空間使用經貿 2(國道客運轉運站用地)及公 138 之 10 米退縮空間用地專案協調會議，因尚有部分需修正處，已請顧問公司進行修正，顧問公司預計於 104 年 11 月 6 日將修正後之規劃報告書函報本局確認核定後，進入基本設計階段。	落後原因： 本案原係採台 74 線中清地下道降挖方式並設置跨越橋平交方式辦理，因交通部公路總局反對，故於 104 年 2 月 11 日經本局邀集現場會勘後，決議改以高架橋方式跨越台 74 線，惟需配合預留輕軌 LRT 空間。 解決對策： 目前已完成規劃報告書及相關配套措施審

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											查作業,顧問公司預計於104年11月6日前將修正完成之規劃報告書報本局核定,並俟核定後進入基本設計階段,並於30日內完成基本設計作業並提報本局續辦 1040625 最後修改期程 開/完工
4	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	95	81	-14		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 辦理第二次派工已申報竣工,現正辦理驗收中。	落後原因: 本案契約期限至105/8/31,擬辦理期程變更。; 解決對策: 本案契約期限至105/8/31,擬辦理期程變更。 1030904 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1041031 開/完工
5	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里12-65-6號道路開闢工程	52,992	77	69	-8		流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 OK+520 基礎加強及側溝施作	落後原因: 道路兩旁稻田水位較高施工較緩慢; 解決對策: 加強抽水並增加機械趕辦 1021209 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050201 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
6	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	70	63	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因民眾陳情抗爭設計高程疑義目前辦理停工中，後續視高程疑義排除後辦理復工	落後原因： 本案因民眾陳情道路高程設計過高抗爭，以致工程無法施工已簽准於104年9月9日停工檢討設計高程因涉及跨河後續需送水利局審查。； 解決對策： 本案原設計受限於治理計畫高程並送水利局審查通過，後續配合提送修正高程至水利局審查確認，俟高程疑義排除後辦理復工 1040717 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1050530 開/完工
7	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
8	101DF00 305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中港聯外道路(特8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決算付款中	1011224 最後修改期程 1011109/1011207 招/決標 1020501/1031023 開/完工
9	102DF00 052	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔區大甲溪畔生態教育園區聯外道路拓寬工	108,961	95	90	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 U型明溝鋼筋綁紮模版組立及重力式擋土牆施工	落後原因： 樹木移植, 變理變更 展延工期中； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程							已積極協調趕辦 1020205 最後修改期程 1030501/1030530 招/決標 1030701/1041217 開/完工
10	102DF00 055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	95	90	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 人孔施作，RCP 管理設，路燈安裝	落後原因： 變更設計作業尚未完成； 解決對策： 加速變更設計作業並簽辦展延工期 1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
11	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)	92,487	95	92	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	落後原因： 1. 變更設計延遲 2. 有些工項尚未完備造成近路落後； 解決對策： 1. 等變更設計程序盡速完成 2. 等管線單位調整人孔蓋高度並盡快施作 1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
12	103DF00 194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	87	86	-1		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 目前吊掛第 13 跨橋樑，塔柱 6 節	落後原因： 因本工程須辦理變更設計，目前尚未完成；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											解決對策： 已儘速簽辦變更設計 1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招 /決標 1030515/1041230 開 /完工
13	103CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	北屯區?子巷 (?子路至? 子巷 33 之 13 號) 開闢工程	79,000	85	85	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 內政部於 104.11.9 進行第二次審 議，104.11.13 發函核准，地政局 同日辦理徵收公告，本府配合辦 理後續徵收事宜。	1031126 最後修改期 程 1030901/1031015 招 /決標 1040915/開/完工
14	103DF00 141	發包工 程	建設局/道 路養護科/	松竹五路跨 越旱溪橋梁 新建工程	223,739	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 自行車橋吊梁施作 2. 上部施作 3. 自行車道施作	1030305 最後修改期 程 1021101/1021231 招 /決標 1030531/1040930 開 /完工
15	104DF00 183	發包工 程	建設局/道 路養護科/ 道路養護 科第一股	臺中市烏日 區學田二號 橋改建工程	50,000	67	67	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因變更設計及管線障礙工期展延 至 105 年 9 月 4 日，截至 10/31， 預定進度 11.96%，實際 7.65%	1040402 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1041231 開 /完工
16	104DF00 257	發包工 程	建設局/土 木工程科/	中部科學工 業園區后里 園區-西向聯 外道路開闢 工程(橋梁 段)	246,284	77	77	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程目前施工中，截至 104 年 10 月 30 日止預定進度 4.78%，實 際進度 4.96%	1040702 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工
17	104DF00 302	發包工 程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第 1 工區)	338,510	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 26 日開工	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
18	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第2工區)	338,510	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月26日開工	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
19	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 原訂於104年9月2日召開工作會議，因故延至104年9月8日召開並獲致結論，預計104年10月完成二階段環評調查及評估作業，104年11月完成報告彙整，104年12月召開公聽會並提送環說書。	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工
20	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正辦理水保計畫書提報水利局審查	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
21	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
22	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 14. 立法院江啟臣委員國會辦公室於104年9月2日召開經費重新分配協商會議。 15. 104年9月7日本局召開環說書修正定稿簡報會議。	1030225 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>16. 環保局 104 年 9 月 25 日函文檢送還說書定稿本（本局收文日 104 年 9 月 30 日）。</p> <p>17. 本局於 104 年 10 月 2 日召開第四標工程復工前協調會議（顏副局長主持）。</p> <p>18. 本局訂於 104 年 10 月 27 日上午 10 時假東勢區公所召開本工程動工前環境影響說明書公開說明會。</p> <p>14. 立法院江啟臣委員國會辦公室於 104 年 9 月 2 日召開經費重新分配協商會議。</p> <p>15. 104 年 9 月 7 日本局召開環說書修正定稿簡報會議。</p> <p>16. 環保局 104 年 9 月 25 日函文檢送還說書定稿本（本局收文日 104 年 9 月 30 日）。</p> <p>17. 本局於 104 年 10 月 2 日召開第四標工程復工前協調會議（顏副局長主持）。</p> <p>18. 本局訂於 104 年 10 月 27 日上午 10 時假東勢區公所召開本工程動工前環境影響說明書公開說明會。</p> <p>14. 立法院江啟臣委員國會辦公室於 104 年 9 月 2 日召開經費重新分配協商會議。</p> <p>15. 104 年 9 月 7 日本局召開環說書修正定稿簡報會議。</p> <p>16. 環保局 104 年 9 月 25 日函文檢送還說書定稿本（本局收文日 104 年 9 月 30 日）。</p> <p>17. 本局於 104 年 10 月 2 日召開第四標工程復工前協調會議（顏副局長主持）。</p> <p>18. 本局訂於 104 年 10 月 27 日上</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										午10時假東勢區公所召開本工程動工前環境影響說明書公開說明會。	
23	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 徵收計畫內政部審議中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
24	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	栗林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	75	75	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 內政部訂於11月4日召開議小組會議	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
25	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路0K+000~1K+600道路工程	108,961	89	90	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 U型明溝鋼筋綁紮模版組立及重力式擋土牆施工	1041109 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1050301 開/完工
26	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	89	93	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度 95.58%	1040804 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1041101 開/完工
27	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街127巷~大漢街147巷道路開闢工程	79,900	75	85	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 內政部104年10月19日核准在案並公告徵收30天(104年10月29日至104年11月30日)	1040827 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1041110/開/完工
28	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側7.25M計畫道路開闢工程	58,000	85	95	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 本府地政局於104年10月7日發價	1041001 最後修改期程 1040415/1040630 招/決標 1041030/開/完工
29	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區30M-23計畫道路與	114,000	75	85	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次	1040202 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			土木工程 科第二股	忠孝路銜接 段用地						地政局 104.11.5-104.12.7 徵收 公告，本局刻正辦理撥付徵收補 償費。	1040808/1040907 招 /決標 1041115/開/完工
30	103CF00 033	用地取 得	建設局/土 木工程科/	外埔區外埔 農會後方 8M 計畫道路打 通工程	63,000	75	95	20		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本府地政局已於 104 年 10 月 16 日辦理發價	1040422 最後修改期 程 1040731/1040915 招 /決標 1041120/開/完工
31	103DF00 371	發包工 程	建設局/土 木工程科/	國道三號烏 日交流道聯 絡道延伸至 芬園段新闢 工程	829,580	60	90	30		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本府施工查核小組於 104 年 9 月 16 日辦理本工程查核作業。有關 配合第 2 屆市長政見研議納入自 行車道一案，設計單位已提評估 報告，目前正簽辦中。本局臧副 局長訂於 104 年 10 月 29 日督導 本工程。	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工
32	103DF00 422	發包工 程	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路(第四標- 跨大甲溪橋 梁段工程)	684,000	55	86	31		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 停工中，俟環評審查通過，並完 成環說書製本及公告程序完成 後，再行辦理復工作業	1030905 最後修改期 程 1030831/1030930 招 /決標 1031015/1060201 開 /完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	4 件(36.36%)	7 件(63.64%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
2	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 尚未有相關計畫書未核定及變更設計未完成，尚無法報請竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
3	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 釘樁成果書圖 104 年 1 月 26 日公告屆滿後，已分別於 104 年 2 月 10 日、3 月 31 日完成第一及第二場公聽會，104 年 6 月 2 日辦理協議價購會。6 月 23 日寄送協議價購會會議記錄，6 月 24 日廠商提送徵收計畫書初稿並配合修正。7 月 8 日及 7 月 28 日召開地評會，徵收計畫書於 104 年 9 月 9 日提送予地政局轉呈內政部，並依 10 月 14 日內政部之補正意見修正，10 月 26 日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局轉呈內政部。預計於 104 年 12 月內政部核准徵收後公告期滿，於核發徵收補償金後辦理驗收作業。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
4	104DG00 026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	67	63	-4		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自動收費系統目前均處於細部設計(DDR)送審階段。</p>	<p>落後原因： 廠商提送文件審查進 版進度未依計畫進 行。； 解決對策： 臺北市府捷運工程 局要求廠商盡速採取 有效之追趕措施，以 改善本工程持續落後 之現象。 1040304 最後修改期 程 991206/1000309 招/ 決標 1000421/1071130 開 /完工</p>
5	104DG00 029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	71	68	-3		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 主變車站結構體於10月底完成</p>	<p>落後原因： 1.受410鋼箱梁掉落 事件停工影響；2.因 細設公司申請建築執 照延宕93 天；3.103/10/17開 工申報延宕78日；4. 細設公司未取得G0 車站特建，延宕至今 (103/04/06日 起)；5. 關連廠商 (CJ900標)未能配合 本標期程提供軌道工 程界面參數，延誤特 殊軌及導電軌之設計 與廠製備料，延誤 372天；3. 特種建築 影響部分，俟取得後 即辦理復工。； 解決對策： 1.依中工處表示，本 案施工廠商正辦理工 期展延。 2.除因受</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											410 事件影響外，其餘停工因素多因細設單位申請建照相關文件延宕所致，將積極與北捷局協調，請其督責細設單位積極辦理。 1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開/完工
6	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	77	75	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分隔島復舊、橋面板工項施作、鋼結構吊裝作業等，另依本局核定交維計畫規定辦理相關涉及交維工項施作前申請作業、環境整理等。	落後原因： 因 104/04 發生工安事故停工。； 解決對策： 本標已於 104/08/13 復工，其後續依相關核定計畫書規定辦理，並積極妥善安排施工順序其期程。 1040313 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
7	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	75	73	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及審查 2. 主線段展開分階段道路復舊作業 3. 預鑄 U 型梁生產及吊裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下部結構作業（含基礎、墩柱及帽梁鋼筋綁紮及混凝土澆置） 6. 鋼構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法	落後原因： 本標自 104/04/10 至 104/07/04 期間因 CJ920 標發生工安意外連帶停工，以檢視相關計畫書及規定是否符合周全。； 解決對策： 本標自 104/07/04 復工後，相關作業之進

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										梁施工 8.場撐工法施工 9.橋面版施工作業 10.車站出入口施工 11.BSS主變電站施工	行將依核定之計畫書辦理，廠商亦積極動員及妥適安排工項之進行。 1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
8	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
9	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
10	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 藍線專案管理部分，專管單位以104.07.16 梭字第 10407039600 號函檢送藍線專案管理第二期請款文件，於 11/6 辦理專案管理第二期款驗收事宜。後續路網部分，已於 104 年 7 月 6 日函復專管單位，依詳列清單檢視備齊文件，另已於 104 年 7 月 22 日召開溝通協調會，已請專管單位依會議紀錄提送備審文件及相關佐證資料。專管單位分別於 8/4 及 9/3 遞送本案所需資料，經洽專管單位表示，該公司刻正分批補正文件資料中，將持續督導辦理。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系	10,000	85	85	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次	1020502 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			交通規劃科第一股	統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究						本案可行性研究業於103年9月30日函報交通部，交通部於103年12月8日回復審查意見，顧問公司已於104年5月份至本局報告修正作業，並進行報部前置作業中，完成後將再次提報。	1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	30 件(90.91%)	2 件(6.06%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	33 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	55	25	-30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 預算書審查	落後原因： 本案為營建署補助案件，因營建署審查時程過長，致進度較慢。 解決對策： 俟審查完成趕辦後續發包事宜。 1040424 最後修改期程 1040901/1041006 招/決標 1041015/1071203 開/完工
2	102DD01064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第三分標	98,193	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 雙十路推進中	1030527 最後修改期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
3	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	95	91	-4		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 池槽區管線配置。 2. 儀控拉線及結線作業。 3. 地磚施作。 4. 機房區水泥漆粉刷。 5. 儀控箱配電測試。 6. 浴廁設備按裝。 7. 水溝組筋組模及澆置。 8. 窗戶玻璃安裝。 9. 防火門安裝。 	<p>落後原因： 原所排定操作機房(屋頂設施、門窗工程、電動合金鐵捲門及廁所配件安裝)延宕，另原排定試漏及設備安裝試車部份(揚水井試漏、開門試漏、CPI除油設備單體試車、鋼帶式除油機單體試車、揚水井系統試車、前處理系統試車及管路試壓等)之預訂進度延宕。；</p> <p>解決對策： 增派工班機具積極趕辦預訂104年12月中旬趕上進度。 1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工</p>
4	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	60	60	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <p>目前辦理綏遠路一段工作井沉設前置作業</p>	<p>1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工</p>
5	102DD01 230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路	69,100	94	94	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次</p> <p>文心路一段218號前施工</p>	<p>1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				以南等區域範圍						/完工	
6	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	83	83	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 管徑 500mm 推進工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
7	099DD00077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 驗收不符規定之減價收受業經上級機關核准，已通知廠商提送結算資料辦理付款事宜。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
8	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	65	65	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進流抽水站、曝氣池、污泥機房、污泥風乾堆置場、管理中心、終沉池、消毒池施作中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
9	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 目前工程已無可施做項目，刻正辦理第二次變更設計相關事宜預計 104 年 11 月中旬申報竣工。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
10	102DD01058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第二分標	150,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 現場工程面已完成，目前廠商整理竣工文件中。	1040707 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040831 開/完工
11	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於 104 年 10 月 15 日完成簽約程序，並於 104 年 10 月 16 日召開施工前協調會，目前宥於交維計畫及重慶路停車場多目標使用	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										尚未核定，故開工日期尚未訂定。	
12	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	62	62	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已完成景賢六路段壓力管埋設， 現正進行景賢南一路段重力管及 壓力管同步埋設及回填作業，三 甲公園揚水站鋼筋綁紮作業中。 太原路交維計畫經審退後預定10 月底提送修正版。	1040930 最後修改期 程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1050810 開 /完工
13	103DD01 131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 關於基本設計部分，經營建署於8 月31日回覆，因認定內容涉及既 有管線增設新管改善，係屬管線 維護管理部分，故請本局自籌經 費辦理。	1030304 最後修改期 程 1041130/1050131 招 /決標 1050315/1081231 開 /完工
14	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程	600,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理工程招標相關作業。	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
15	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一標工程「臺中市西屯區寧夏 路、華美西街等一帶污水下水道 分支管網暨用戶接管工程」細部 設計資料業已於104年10月22 日函文營建署審查。	1030610 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
16	103DD01 218	發包工程	水利局/污水工程科/	103年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第五派工驗收作業	1030731 最後修改期 程 1030830/1031031 招 /決標 1031031/1040930 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
17	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於10/21上網公告，11/16截止投標	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
18	104AD01018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工
19	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104/10/26簽約	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工
20	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程	150,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理公開閱覽中	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工
21	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 整體交維計畫交通局已於104年9月14日同意核備，已申請正式挖路許可證通過。 2. 管線遷移會勘辦理中。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
22	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於10月28日召開開工前協調會 2. 預計於11月11日開工	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
23	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶	53,240	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於10月22日簽約完成。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				接管工程開口契約-第一標							/決標 1041015/1060531 開 /完工
24	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 履約保證金繳納及契約簽訂。 2. 計劃區內管線調查。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
25	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月27日勞務開標，目前聯繫委員，勞務評選作業辦理中。	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工
26	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標程序中	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
27	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	56	57	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 等待交通維持計畫審查通過	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060630 開 /完工
28	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	63	64	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1061231 開 /完工
29	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	91	92	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 污水分支管埋設及用戶接管工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050220 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
30	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滴經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	61	64	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 管理中心基礎放樣完成、進場車道 0K+000~0K+050 基礎結構施作中，處理設施區 1F 底板結構模板組立中。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
31	102DD01342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)	143,272	91	95	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 機器試運轉測試	1030121 最後修改期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
32	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	30	40	10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 相關計畫書審核中。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
33	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	67	84	17		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1051231 開/完工

(五) 水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD0 1028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)	110,366	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理結算中	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/ 決標 1030212/1040211 開/ 完工
2	103DD0 1209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理結算中	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招/ 決標 1030714/1040630 開/ 完工
3	102DD0 1307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理決算中	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招/ 決標 1021121/1040225 開/ 完工

(六) 公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	27 件(72.97%)	7 件(18.92%)	3 件(8.11%)	0 件(0.00%)	37 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	89	80	-9		<p>流廢標次數：6 次， 期程修改次數：5 次 1. 1F、2F 走道、大廳油漆。 2. 蹲式馬桶安裝。 4. 羽球場天溝排水配管。 5. 空調水管保溫、泳池上方風管施作。 6. 綜合球場輕隔間配管。</p>	<p>落後原因： 依決標日期核算契約 預定竣工日期應為 105 年 1 月，惟系統 填寫僅至 104 年 12 月； 解決對策： 預定 104 年 11 月前簽 報修正本案管考期程 1030421 最後修改期 程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1041231 開 /完工</p>
2	102DB01 004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	63	55	-8		<p>流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線 審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因 水保及坡審時原水泥涵管為暗管 建議改槽溝，高程及面積異動超 過總面積 1/5 必須辦理都審即校 審變更已於 104 年 5 月 28 日召開 會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查 俟通過後即積極辦理建照申請及 五大管線審查，儘速工程復工以 利工進。(6/30 未開會)增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議</p>	<p>落後原因： 已於 104 年 10 月 20 日取得建照，已請建 築師積極辦理五大管 線申請以利工進； 解決對策： 已於 104 年 10 月 20 日取得建照，已請建 築師積極辦理五大管 線申請以利工進。 1031231 最後修改期 程 1030910/1031015 招 /決標 1040416/1050616 開 /完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										時間. 8/18 召開校審變更會議, 委員同意辦理修正意見後通過審查. 9/23 都審變更修正意見後通過. 目前積極辦理建照中. 已於 104 年 10 月 20 日取得建照, 已請建築師積極辦理五大管線申請以利工進.	
3	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	94	-6		<p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次</p> <p>(1) 大劇院：後舞台直牆木地板缺改、主舞台木地板缺改、鋼樑穿孔缺改、主舞台高層測量、貓道下排線、側舞台木地板下配線缺改、頂棚防火幕線位器配管配線、機械室結線、側燈桿排線、樂池上方排線、樂池燈桿線槽連接、主舞台升降安全系統配管、貨物平台配管配線。</p> <p>(2) 中劇院：樂池牆面五金試做、翼幕板缺改、貨物升降平台及樂池配線、樂池舞台盤體安裝、主舞台下線槽上黑漆、燈控室接線、燈光橋接線、102 音響室接線、樂池機坑 1F 弱電接線、道具台機械配管、道具機坑結線、燈光塔音響配管、便道插座盒結線、燈光塔配管、線槽封蓋、樂池下方喇叭配管、追蹤燈室音響結線查線、調光機械室測試。</p> <p>(3) 小劇場：活動地坪(木箱)面板更換、座椅平台及階梯施作、調光機械室查線。</p>	<p>落後原因：</p> <p>(1) 工程共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響工程進度及全案整體工進。</p> <p>(2) 行政院要求臺中國家歌劇院須於今年完成驗收啟用，請本府協助落實，惟二期主體工程受三期工程施工延宕影響部分，亦將肇致本案擬於今(104)年完成驗收啟用之目標延宕。</p> <p>(3) 依契約規定之專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責之問題。</p> <p>(4) 工程履約期限為 104 年 7 月 15 日，目前承商已逾期，並連帶影響本劇院工程整體工進。；</p> <p>解決對策：</p> <p>工程共同承攬廠商間因私權爭議及專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責之問題，本局已協助</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											協調並已請傳管理單位管控，並適實提報本局憑辦。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
4	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 工程結算已於 104 年 9 月 2 日簽准，已通知承商訂製決算書及辦理保固保證金入帳事宜，俟完成後即可辦理尾款撥付，業務單位於 104 年 9 月 11 日中市建築字 1040115866 號函再次函催承商辦理。 2. 承商於 104 年 9 月 18 日提送尾款收據及保固金事宜（本局 104.9.21 收訖），已簽辦保固金入帳並奉核在案。 3. 已製憑證辦理，本局業 104 年 10 月 26 日中市建築字第 1040133331 號發函由地政局請撥尾款經費入帳後，即可撥付。	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
5	102DP00035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 辦理驗收作業	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
6	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理第一階段正式驗收程序中	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
7	103DD00 086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	30	25	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 104年7月28日建築師檢送修正後之預算書報局。 2. 因預算書經費仍超過預算約1億，後續相關程序無法辦理。104年8月6日先行辦理預算書審查會前會。 3. 104年8月17日召開細部設計預算書圖審查會。 4. 104年9月7日建築師提新方案報局續處。 5. 104年9月22日原預計召開工期變更及預算不足研商會議，因故取消。 6. 104年10月8日前建築師將再次提送方案報局。 7. 104年11月5日預計召開工期變更及預算不足研商會議。</p>	<p>落後原因： 因都審委員建議項目、建蔽率、地下水位等因素造成設計延誤。； 解決對策： 預計104年11月5日邀請促參委員及建築設計委員研商工期變更及預算不足研商會議。 1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工</p>
8	104DF00 202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會「國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等4件工程	58,786	25	20	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於104年10月6日召開「國際會議廳」、「會史館」及「保全系統」審查會議，依會議決議「國際會議廳」、「會史館」於104年10月26日及「保全系統」於104年10月20日提送細部算書圖。 2. 刻正簽辦「地下室防水閘門」發包作業，目前會辦中。</p>	<p>落後原因： 規劃作業延誤； 解決對策： 已請設計單位儘速提供修正後相關書圖，目前刻正簽辦發包作業中。 1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	103DG00 044	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市大肚 區兒一(原公 兒三)地下停 車場新建工 程	147,000	70	67	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 大底基礎及加深區補強鋼筋綁紮 及缺失改善	落後原因： 連日豪雨及颱風來 襲，路床含水量過 高，無法辦理大底施 作； 解決對策： 除召開趕工會議外， 並請承包商提送趕工 計畫書，以利工進。 1031103 最後修改期 程 1031003/1031021 招 /決標 1031201/1050520 開 /完工
10	103DM00 007	發包工 程	警察局/後 勤科/	大雅分局辦 公廳舍新建 工程	217,500	57	56	-1		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 基礎開挖	落後原因： 基礎開挖之土方種類 疑有不同，致有價土 方數量與預估數量有 認定差異，由土木技 師公會認定。； 解決對策： 依 10.29 公會鑑定結 果申請建管變更後恢 復出土。 1040108 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060430 開 /完工
11	103DQ00 018	發包工 程	文化局/圖 書資訊科/ 圖書資訊 科第三股	臺中市西屯 區溪西地區 圖書館新建 工程	60,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於 10 月 27 日辦理第 2 次 上網招標開標並決標。	1030624 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1051231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
12	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於104.10.8流標，後續 104.10.19續辦第2次上網公告 事宜，預計104.11.30進行開標	1041102 最後修改期程 1060131/1060331 招/決標 1060430/1071031 開/完工
13	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月25日由市長林佳龍主持動土典禮，電力電信自來水消防污水五大管線申請經業管單位備查，預計104.11.9開工。	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
14	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 10月6日辦理細部設計委員審查會議，刻正由建築師事務所依照委員意見修正圖說文件。	1040626 最後修改期程 1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工
15	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程7/3日決標後流標 將於9/4第二次公開招標決標 共構工程與北捷協調代辦事宜	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
16	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
17	102DP00052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 外電作業申辦中	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
18	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，專管公司 104 年 10 月 7 日召開第 42 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。規設單位已於 104 年 8 月 17 日提送重新調整修正後基設方案，並於 9 月 7 日面報市長目前進度，刻正辦理基設成果報告審作業。</p>	1040917 最後修改期程 開/完工
19	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	60	60	0		<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 (1) 2FL 樑版模版組立鋼筋綁紮 (2) 2FL 機電配管 (3) 土方回填</p>	1021213 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1051030 開/完工
20	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	40	40	0		<p>流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 1. 承商於 104 年 10 月 6 日申報開工，於 104 年 10 月 9 日辦理開工動土典禮，於 104 年 10 月 19 日建管開工核備。 2. 承商提送整體施工、品質、勞安與相關分項計畫予設計監造單位審查中，現場辦理相關假設工程前置準備作業。</p>	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
21	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		<p>流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次</p> <p>1. 104年10月7日由李副秘書長召開本案「配合綠川掀蓋跨局處協商會議」，後續將採規設單位提出願景圖向市長簡報說明，並由水利局於綠川掀蓋施工前召開地方說明會（會議紀錄經市長104年10月21日批示：綠川掀蓋與運動中心興建請儘可能同步進行，業務單位將納入向市長專案報告議題中討論）。</p> <p>2. 104年10月13日發函通知規設單位依規（約）申辦都市設計審議變更事宜（104年10月27日應提報「變更都市設計審查報告書」，本案擬依「臺中市公有建築應送都市設計委員會審議要點」由目的事業主管機關（建設局）辦理專案審議。</p>	1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工
22	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次</p> <p>協助辦理驗收程序及後續爭議協調</p>	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
23	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次</p> <p>本案依北捷頒布土建設計圖說合併，考量作業期程廠商分次提送圖說，G9-1、G9-2圖說於104年7月24日提送</p> <p>已於104年9月3日召開第一階段審查會，已於104年10月6日召開第二階段審查會；結論修正後通過</p>	1040930 最後修改期程 開/完工
24	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務	378,900	80	80	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次</p> <p>臺灣塔規設單位於103年12月8日細部設計階段所提送期中報告</p>	1031215 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				案						(初稿), 工程預算提高至 134.3 億元, 總經費估計達 150.8 億, 已超過議會 80 億元上限, 加上工程結構的潛在風險, 顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行, 並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談會廣徵民意確認替代方案後, 加速執行。104 年 6 月 9 日議會召開第 4 次專案小組會議。俟大會公決辦理。104 年 9 月 30 日召開解約小組第一次會議, PCM 檢視規設單位所提意見, 續研議召開第 2 次會議。	
25	101DE0005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	95	95	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 4 次 目前正辦理初驗程序中	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
26	101DF0054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	95	95	0		流廢標次數: 4 次, 期程修改次數: 2 次 承商申報竣工, 刻正由監造單位確認中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
27	101DK0001	發包工程	都發局/營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	100	100	0		流廢標次數: 3 次, 期程修改次數: 4 次 1. 已於 10 月 29 日中市都工字第 1040178649 號函完成決算等程序。 2. 已無本局代辦事項, 後續俟委辦機關本府社會局完成後銷案。	1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040429 開/完工
28	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	77	78	1		流廢標次數: 5 次, 期程修改次數: 1 次 1. 管理中心鋼構防火漆噴塗。2. 管理中心戶外梯及停車場圍牆泥作粉刷。3. 水電工程衛浴設備安	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										裝。4. 管理中心彩鋼屋頂施作。	/完工
29	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	77	79	2		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 1. A棟 9F 鷹架組立、9F 柱筋續接、9F 柱牆模板組立及鋼筋綁紮、1F 及 5F 輕隔間工程、1F 牆面粉刷工程。 2. B棟 6~8F 輕隔間工程、外牆 8F 粉刷打底。 3. C棟 1、6~8F 輕隔間工程、外牆 8F 粉刷打底、7~8F 牆面粉刷、6~8F 樓梯間牆面粉刷。 機電 1. B棟 8~3F 消防警報拉線。 2. A棟 1. 3. 4F 照明插座拉線。 3. ABC棟 2~5F 排水管安裝。 4. C棟 2~5F 給水管安裝。 5. A棟 5F、B棟 8F、C棟 8F 輕隔間配管拉線。 6. 電力匯流排安裝。 7. 熱泵定位安裝。 8. 消防泵定位安裝。 空調 1. A棟 9F 牆面開孔預埋施作。 2. A棟 6F 風管管路施作。 3. C棟 8F 風管管路施作。	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工
30	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	73	77	4		流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1. C區 1F 吊管安裝、B2F 熱水管保溫包管 2. C區 R2F 南側樑模組立 3. C區 2F 3D 鋼網牆組立 4. C區 B2F 廁所輕隔間封板 5. C區 B2F 美德側天井區與乙梯及庚梯內牆水泥粉刷	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
31	102DQ00003	發包工程	文化局/北區圖書館/	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	70	75	5		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 目前工地進度為外牆泥作粉光完成、地下室泥作施工中、水電箱體安裝施工、玻璃磚進場施工。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
32	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	5	10	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本府研考於104年10月15日檢送104年10月8日召開「基本設計報告書」審議會議紀錄，本局於104年10月23日發函通知規設單位應於11月12日提送修正版，並依會議決議事項提報審議會進行第2次審議事宜。 2. 體育處訂於104年10月26日下午2時召開本案規劃設計檢討會議（針對原田徑場是否保留、停車場設施與原有停車場如何連結、管理及動線規劃等議題討論）。	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標 1060505/1080315 開/完工
33	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	30	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、本案「都市設計審議委員會」會議於9月2日召開，會議紀錄已於9月18日收文，現由建築師事務所依會議紀錄內容修正中。 二、上開會議建議建設局公園管理科併案開發公園一節，本組已於9月16日下午協同建築師事務所前往建設局公園管理科協調配合辦理。另建築師事務所已於10月20日將「植栽說明報告書」完成並函送建設局公園管理科辦理審查。 三、另山坡地加強坡審報告書業經都發局於9月10日召開委員會審查決議：「修正後通過」。建築	1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招/決標 1050719/1060819 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										師事務所業於10月12日修正完成「加強山坡地審定書」函送主管機關核備並於10月20日通過核定。	
34	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	81	87	6		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. A1棟屋頂彩鋼施作、鋼構防火漆塗裝。 2. A3棟牆面彩鋼施作。 3. B2棟2~3F磨石子地磚鋪貼、屋頂隔熱磚施作、鋁窗玻璃安裝、2~4F廁所壁磚貼作。 4. D棟屋頂隔熱磚施作、1~3F廁所天花板施作、3F天花板施作。 5. F棟鋼構防火漆塗裝。 6. 小棟別K、N棟外牆抵石子施作、鋼構防火漆塗裝。 7. 小棟別L1-3棟內、外牆泥作粉刷。 8. R棟頂版結構施作。 9. O棟外牆抵石子施作。 10. Q棟餐廳地坪、牆面磁磚貼作、屋頂彩鋼施作。 11. P棟1~3F鋁窗玻璃安裝。 12. 雜項工程-東側圍牆抵石子施作、東南側、西南側圍牆結構體施作、路邊排水溝結構施作(A1、A2、A3、B、D、P棟周邊)。</p>	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工
35	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	77	91	14		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. A棟ST骨灰箱安裝施工。 2. A棟祭祀廣場鋪面施工。 3. A棟消防排煙開門施工。</p>	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工
36	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	73	88	15		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>本月底最新進度為鋁百葉隔間安裝</p>	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			政組								1040301/1050831 開 /完工
37	102DR00 031	發包工程	建設局/建築工程科/	(公139)學術 綠廊地下停車場	1,000,000	56	77	21		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 本案復於104年10月6日及12日召開旨案抽排水路30M-83里程(2K+120)至惠來溪點交會勘，惟兩次會勘皆因區段徵收承商及勝緯營造對於側溝、集水井及箱涵之清潔尚有疑義，該會勘決議已請雙方承商確認借用範圍清淤辦況，並經權管單位表示，後續交還依此會勘結論辦理(104年10月14日履勘紀錄)。</p> <p>2. 有關承商提送第1、2期估驗款，因尚有缺漏，已函請承商補正後提送。</p> <p>3. 目前工程進度：賡續價購土方外運、第二層預力地錨施作、東水井挖掘。</p>	1040729 最後修改期 程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1070531 開 /完工

(七) 環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物 清除工程	1,178,625	89	86	-3		<p>流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、北區 D 工區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗； 南區：廢棄物挖掘搬運；機關入工區：尚未進場施作；其他事項：修復因杜鵑颱風受損之圍籬；環境監測作業。 2、有關進度落後部分，鑑於近期去化速率仍然低落，施工單位將先行辦理已竣工之 A、C 區綠化作業，以提高執行率。 3、廢棄物開挖量為 878,762B.M3 (自然方)，清運量累計清運量 297,947.6 噸。 5、本月月會於 104 年 11 月 4 日召開。 6、於 10/20 召集環保局、地政局辦理『「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」(場址列管編號第 74 號)發現不明廢棄物』，決議係隔離疑似有害廢棄物區域，並請監造單位提送檢測預估數量；同日另辦理『「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」北工區 D 區不明箱涵』會勘，經查該箱涵係使用中之雨水箱涵，已請施工單位勿改變現況並於竣工圖標示出。 7、於 10/29 召開『「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」(場址列管編號第 74 號)第 1 次變更設計</p>	<p>落後原因： 自 8~9 月颱風風災迄今，廢棄物去化速率持續低落，未見改善，每日僅出車 2~5 車。； 解決對策： 1. 持續催請施工單位積極尋覓新增處理廠或焚化爐，倘確有窒礙難行應提出書面資料佐證。 2. 協調會由雙周改單週召開，促使監造單位緊盯施工單位改善程度。 3. 提早施作已竣工區域之綠化作業。 4. 本所將於 11 月 16 日召集專家、環保局審查廠商展延原因合理性，如部份確屬廠商去化困難，將請環保局騰出能量協助去化。 1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										研商會議』，將請監造單位提送變更第一次變更設計書圖。	
2	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	70	70	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商已於104年5月18日申請第一期款請款作業，並於完成撥款事宜。 廠商於104年7月31日提送期中報告初稿，本局於104年8月19日辦理期中報告審查會議。 依據規劃進度執行工作。	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工
3	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	89	93	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 104年6月26日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於104年07月13日起復工。截至104年10月31日，預定施工進度：91.951%，實計施工進度：95.686%。	1041002 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1041231 開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(25.00%)	3 件(37.50%)	1 件(12.50%)	2 件(25.00%)	8 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103AF00028	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	103 年度臺中市公園公廁清潔維護	11,468	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 附款完畢	1030219 最後修改期程 1030103/開/完工
2	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	85	75	-10		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案刻正配合辦理都市計畫個案變更中，經查「變更臺中市都市計畫(配合臺中都會區鐵路高架捷運化計畫—臺中車站地區)細部計畫(部分廣場用地為道路用地兼作廣場使用)書」業於 104 年 10 月 22 日以府授都計字第 1040231025 號函暨 10402310251 號公告自 104 年 10 月 23 日起公開展覽 30 天。因無法預期後續辦理期程，爰本案業於 104 年 11 月 03 日簽奉市長核准暫緩列管，並將俟都市計畫個案變更完成後，立即恢復列管。	落後原因： 本案徵收計畫於 104 年 9 月 9 日經內政部土地徵收審議小組第 89 次會議審議決議不同意； 解決對策： 將依審議委員意見俟都市計畫變更為道路兼廣場用地後廣辦徵收事宜。 1031128 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1040930/開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	69	59	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 公 138、公 139 及公 51 之滯洪池施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。； 解決對策： 依機關指示檢討後續事宜。 1040303 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1060630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
4	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	95	86	-9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年7月8日承商提報現階段(不含微氣候裝置及植栽工程)施作完成，已簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜。另承商因目前無可施作工項提報停工申請，業已於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知復工為止。	落後原因： 因主場區微氣候裝置經機關核示不予施作，刻正檢討後續事宜。； 解決對策： 依機關指示檢討後續事宜。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
5	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公3新闢公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月26日驗收合格	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
6	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程於104.9.10辦理初驗，並請廠商於104.10.22前改善完成，俟承商函報改善完成後，賡續辦理複驗事宜，104.10.22廠商已掛文申報改善完成，正檢視完成與否及排定複驗中	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
7	103DF00288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於104年7月31日完成正式驗收，將續辦工程決算付款事宜。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
8	103DF00175	發包工程	清水公所/公用及建	臺中市清水區公9公園新	78,557	67	91	24		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1030828 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			設課/	關工程						工程協議終止契約辦理中	1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	5 件(83.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(16.67%)	6 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	71	58	-13		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 4 月 6 日辦理工程停工；104 年 9 月 4 日召開第六次檢討會議決議請設計單位於 10 月底前提報變更細部設計相關資料。	落後原因： 本案於 104 年 4 月 6 日由委辦機關觀光旅遊局辦理工程停工。； 解決對策： 已請設計單位整體檢討規劃方向暨場館定位，俟完成規劃後辦理後續事宜。 1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	64	64	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. III 區 2F 柱鋼筋組立前準備工作。 2. III 區 2F 版養護工作。	1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3. 已梯土方回填作業。	/完工
3	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已簽約履約執行中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工
4	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案9月15日完成上網招標工作，10月1日開標，10月9日完成遴選程序，預計於11月2日簽訂契約，1月2日提送期初規劃報告。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
5	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	82	82	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 本月現地施作工項如下：1. 木料骨架安裝。2. 消防設備安裝。3. 木料修補。4. 屋桁新作。5. 第3~6材料加工組裝及雨庇銅板瓦屋面施工作業。6. 1~2棟鋼棚架架設及解體作業。	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
6	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 登報財產，結算憑證陳核中，預計11月6日完成。	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工

(十) 重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	15 件(51.72%)	10 件(34.48%)	4 件(13.79%)	0 件(0.00%)	29 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)	1,470,318	100	91	-9		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 90.50%	落後原因： 外管線單位(欣中公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲。 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030829 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工
2	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工進度 98.48%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 目前停工中，待變更設計簽辦完成立即復工，預計 11 月底簽辦完成 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
3	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993,138	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 98.88%	落後原因： 申請第四次展延工 期； 解決對策： 第四次展延工期簽辦 中，預計12月底簽辦 完成 1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1031130 開 /完工
4	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(A標)	1,355,209	95	89	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 84.97%	落後原因： 后庄路及后庄北路交 維改道因管線複雜處 理費時，交維改道未 能依預期改道施作后 庄北路北側之箱涵、 污水工程及排水側溝 等作業，影響後續工 進推展。； 解決對策： (1)要求承包商各項 施作工班例假日配合 出工，增加景觀工程 工班配合工地趕工。 (2)召開趕工協調會 議，督促承包商確依 會議管控事項積極攢 趕施工進度。 1031110 最後修改期 程 1010425/1010518 招 /決標 1011001/1040728 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
5	101DF00 332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	83	78	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 58.21%	落後原因： 自來水、構造物回填 工班及出工人數不 足，施工規劃及管控 不當，工作面無法全 面展開。； 解決對策： 協助承商巡查紀錄工 區可施作而未施作工 項，督促並建議應儘 速施作之作業工項， 函文承商總公司，要 求增加施工資源 (人、機、物)趕趕， 持續檢討改善工進及 研擬可行之對策推展 工進。 1040115 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1050106 開 /完工
6	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃工程第 一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收， 專管於104年3月26日提報初驗 缺失改善完竣，於104年4月10 日辦理驗收複驗合格，本局訂於 104年4月28日辦理正式驗收， 於104年5月12日函請廠商將正 驗缺失改善，廠商於104年5月 18日提送正驗缺失修改完成資料予 監造單位及專案管理單位審查， 於104年6月10日再函報本局辦 理複驗事宜，本局於104年6月 15日函文限期內請廠商儘速改善 後再另行提送，廠商將正驗缺失 改善完竣專管於104年6月22日	1030319 最後修改期 程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										再函報本局辦理正驗複驗事宜，本局於104年7月9日及104年7月13日分兩階段辦理正式複驗，因驗收時新增缺失(景觀及綠美化工程)請廠商改善再複驗，僅訂於104年8月12日辦理新增缺失複驗合格，本局原則同意准予驗收，104年9月4日本局函請廠商驗收後依契約規定提送相關資料，廠商提送驗收後續相關文件經專管單位審查仍有部分文件不符，請廠商修正後再行提送。	
7	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前除路燈設施需變更設計外，其餘可施作項目皆已完成，目前已趕辦變更設計作業，並由廠商依契約規定申報停工，後續待變更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
8	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	75	71	-4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度 55.62%	落後原因： 邊更設計簽辦中； 解決對策： 預計12月底簽辦完成 1040603 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050113 開/完工
9	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 89.29%	落後原因： 受環中路一段南側人行道排水箱涵作業，因台電公司既有管線遷移緩慢影響，無法進行後續施作。； 解決對策： 要求台電管線單位儘

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											速辦理。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
10	101DR00 020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	90	86	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 87.22%	落後原因： 1. 自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供水作業，后庄路(20M-35)無法施作。 2. 松竹路既有自來水管線抵觸新設排水箱涵，部份路段無法施作。 3. 四平路(四平路~崇德十路2段)既有台電、自來水及電信等管線與新設排水箱涵抵觸。； 解決對策： 催促管線單位儘速進場施作。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
11	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.10%	落後原因： 變更設計簽辦中； 解決對策： 變更設計簽辦中，預計11月底簽辦完成 1040515 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1010830/1010930 招 /決標 1011231/1040927 開 /完工
12	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	84	82	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 67.61%	落後原因： 因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料埋線時程延宕及台電公司管線遷移影響造成施作延宕。 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招 /決標 1011231/1050430 開 /完工
13	102DR00 026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	94	92	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 道路工程, 人行道工程	落後原因： 1. 第四次契約變更設計程序中，須調整部分約佔 4.4%。 解決對策： 督促廠商就可施作部分儘速施作。 1040803 最後修改期程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1041130 開 /完工
14	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工	401,095	86	85	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	落後原因： 因為汙水推管未施作和保留物問題未處理；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程-第三工區							解決對策： 台聯有提方案，等專管在審查 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工
15	101DR00035	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第一標	1,416,494	63	63	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 因受遺址保存及都市計畫變更等因素影響甚鉅，本案於104年10月14日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。	1031225 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1050630 開/完工
16	102AR00011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
17	102AR00012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
18	102DR00004	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第二標	1,112,168	83	83	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因受遺址保存及都市計畫變更等因素影響甚鉅，本案於104年10月14日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。	1030829 最後修改期程 1020215/1020315 招/決標 1020815/1050815 開/完工
19	102DR00008	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃工程第三標	642,660	73	73	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因受遺址保存及都市計畫變更等因素影響甚鉅，本案於104年10月14日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。	1030829 最後修改期程 1020415/1020515 招/決標 1021015/1051015 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
20	102DR00009	發包工程	地政局/重劃科/重劃科第二股	臺中市第13期市地重劃工程第四標	650,000	66	66	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因受遺址保存及都市計畫變更等因素影響甚鉅，本案於104年10月14日簽奉核准暫免於標案管考系統列管在案。	1020819 最後修改期程 1021115/1021215 招/決標 1030415/1060415 開/完工
21	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度0.76%	1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041015/1070102 開/完工
22	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
23	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理	32,232	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				籍土地分配等作業委託專業服務案							
24	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 於104.10.30召開104年10月份月例會。</p> <p>2. 續辦抵價地分配相關作業（先行準備辦理抵價地分配說明會所需資料）。</p> <p>3. 研討修訂本市水湳機場原址北側、南側區段徵收抵價地分配作業要點相關事宜。</p> <p>4. 辦理發放水湳機場北側區段徵收建物自動拆除獎勵金等發放相關作業。</p> <p>5. 辦理水湳機場區段徵收抵價地比例行政訴訟案，已於104年1月23日向最高行政法院提起上訴，並於104年2月11日完成上訴理由書提送作業。</p> <p>6. 請亞興測量製作文教19、20、21專案讓售歷程資料彙整</p> <p>7. 請亞興測量製作北側住宅區街廓規劃分析（對外說明）圖資及北側配地預定工作時程表</p> <p>8. 新設計畫道路遇受保護樹木會勘</p>	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
25	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	88	88	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度87.169%</p>	1041020 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050201 開/完工
26	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	91	91	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度94.13%</p>	1040603 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1011231/1041213 開 /完工
27	102DR00 019	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第二工區	1,228,260	80	83	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中	1040814 最後修改期 程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
28	103DF00 329	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區	524,331	81	92	11		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1030704 最後修改期 程 1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
29	101DR00 034	發包工程	地政局/重 劃科/	臺中市第13 期市地重劃 區內橋梁暨 西川二路下 方回流溝改 建為生態景 觀渠道工程	894,030	78	89	11		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 因受遺址保存及都市計畫變更等 因素影響甚鉅，本案於104年10 月14日簽奉核准暫免於標案管考 系統列管在案。	1020118 最後修改期 程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1060131 開 /完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財物及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	154 件(98.72%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	2 件(1.28%)	156 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	103 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 完成本案決算作業。	1030114 最後修改期程 1030305/開/完工
2	103A728002	財物勞務採購	大雅公所/民政課/	生命藝術館內部骨灰<骸>存放設施工程	15,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 9 月業已結算. 付款，本月申請解除列管。	1040317 最後修改期程 1031031/開/完工
3	103AR00020	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	103 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	10,000	85	100	15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收紀錄及結算證明作業 1048 月 3 日核發，廠商繳納保固金 30 萬，第 5~7 期款已撥款。結算總價新臺幣 998 萬 5440 元。	1030604 最後修改期程 1031015/開/完工
4	104A000007	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	104 年打造多功能檢驗室專案計畫	21,600	55	100	45		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理後續經費核銷付款作業，憑証編號 873	1031225 最後修改期程 1040615/1040915 招/決標 開/完工
5	104AN00010	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104 年消防衣裝備採購案	16,800	40	100	60		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理核銷結算完成	1040105 最後修改期程 1040331/1041220 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
6	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年度掩埋場履帶式推土機 3 輛採購	18,600	95	40	-55		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	落後原因： 廠商未能於期限內完成履約，延遲履約，將依契約相關規定進行處理。； 解決對策： 已函文廠商儘速依契約規定完成履約，提送履約標的，並依契約相關規定辦理。 1040127 最後修改期程 1040516/開/完工
7	104AP00093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104 年度廢棄物清運車輛採購	11,400	85	40	-45		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中，預計 11 月 22 日完工。	落後原因： 因本案 4 月 2 日第一次上網公告、5 月 4 日開標因無廠商投標而流標，5 月 11 日另案辦理招標文件簽辦，5 月 14 日核定重新上網公告，6 月 17 日決標，6 月 26 簽約，履約期限自簽約日起 150 天。； 解決對策： 預計 11 月 22 日前完工。 1040108 最後修改期程 1040501/開/完工
8	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104 年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 項目二 6 立方垃圾車 5 輛已於 10 月 7 日完工，其餘車輛預計 11 月 20 日前完工	1040108 最後修改期程 1040610/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月1日提送工作計畫書，10月19日提送功能測試計畫。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
10	104AN00 039	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104年度紅外線熱顯像儀採購案	13,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1040828 最後修改期程 1040810/1050105 招/決標 開/完工
11	104AP00 103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前戶外觀摩研習活動已由本市各區公所辦理，並請本局各區清潔隊協助各項事宜。2.本局業已函告2家委辦廠商辦理部分契約工作項目展延。餘依契約書內容規定辦理，進度無落後，所有觀摩活動預計於104年11月底前全數完成。 3.富蟲旅行社依據展延期限，於104年10月16日提送第一期款成果報告，將依相關規定辦理撥款。另將提醒新亞裕旅行社依限提送第一期款成果報告。	1040130 最後修改期程 1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工
12	104AP00 117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
13	104AP00 126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1040508 最後修改期程 1040701/1041001 招/決標 開/完工
14	104AP00 142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍	25,700	30	30	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本科於104年9月2日函請行政院環境保護署增列補助經費，後	1040902 最後修改期程 1050115/1050930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			保護科第二股	井、大里等4區農地改善-污染改善工作						續俟環保署回復情形辦理。	
15	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
16	102AK00064	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市公設民營太平托嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期程 1021025/開/完工
17	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	23,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商依需求規格辦理中。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
18	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理地籍調查及現況測量作業。104年10月29日召開工作會報。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
19	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊-臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月28日依約規劃、設計刊物並發行11月號。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
20	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016臺中市跨年晚會活動	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月30日召開第一次跨局處協調會議	1031229 最後修改期程 開/完工
21	104AT00023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政	中臺灣影視基地新建工程委託規劃	36,385	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.104年10月7日召開「中臺灣	1040410 最後修改期程 1040430/1041231 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股	設計及監造技術服務案						影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」規劃設計報告書及基本設計報告書審查會，經審查修正後通過，後續將提報本府研考會進行基本設計報告書審定事宜。 2. 104年10月22日辦理「中臺灣影視基地新建工程」鑽探作業相關窒礙事項排除會勘。	/決標 1050430/開/完工
22	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，無落後。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工
23	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月份月報交付完成	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
24	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	60,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計期程：104年10月19日完成驗收，11月30日前完成決算付款。實際辦理情形：104年10月19日驗收合格。預計期程：擬訂於104年11月15日前完成各機關財產增加登錄後予以付款。	1031224 最後修改期程 1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
25	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年度9月份符合本府要求之服務指標(服務水準、等候接聽掛斷率及離職率)，系統維護及環境清潔作業，依規支付營運委外費用，系統維護費用(第三期)	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										及環境清潔費用 2,429,168 元。	
26	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案刻正基本設計階段，設計監造單位業以 104 年 7 月 31 日成甲興字第 104007 號函提送基本設計及規劃報告，已於 104 年 9 月 2 日簽准委員並刻正辦理基設初審會議。 2. 104 年 10 月 1 日召開基設初審會議，已函送會議紀錄請規設單位依委員意見修正後於 104 年 10 月 21 日提交將基設報告書(修正版)函送本局，並將再簽送研考會辦理後續事宜。	1040413 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050731/1060531 開/完工
27	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為 80%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
28	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	70	70	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、二行程機車汰舊補助審查作業(包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業) 741 件。 二、烏賊車檢舉案件 865 件。 三、烏賊車檢舉照片複審 4 場次。 四、定檢明信片印製及寄發(件數) 97,956 件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
29	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10/27 辦理空氣品質淨化區跨局處室維護管理單位及認養單位年度工作檢討暨研商會議，以及績效評比及敘獎作業	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
30	104AP00 015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.10.12 辦理管理查核會議。2. 104.10.7 辦理廢木材再利用去化說明會。3. 104.10.8 辦理「臺中市鋼鐵業空氣污染物排放標準修正草案」公聽會。4. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。5. 依契約規定執行相關工作項目。	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工
31	104AP00 017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年8月份服務費用因8月份操作月報表需修正後再審查，故遲至11月2日簽奉核准，另104年9月份服務費用亦已於11月2日簽奉核准。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
32	104AP00 018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月份累計完成196處公寓大廈省電照明設備補助作業申請案複勘作業，經勘查需補正者則限期補正。 2. 本月份於10月28日完成辦理低碳社區認證評比審查會議。 3. 本月份完成彙整及協助撰寫綜合規劃組會議紀錄。 4. 本月份累計完成10處之公/商業部門盤查整體能源使用評估報告書。 5. 本月份累計完成15處彙整及追蹤103年輔導執行對象改善情形及抽查歷年補助及認證單位維護情形。 6. 本月份於10月21日與教育局代表討論臺中市105年市立高中及國中小學校低碳設備補助執行計畫內容，並完成修正作業。	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>7. 本月份於10月2日辦理節能減碳行動獎說明會1場次。</p> <p>8. 本月份完成追蹤本局實施十大無悔措施成效，查核結果皆符合環保署10項規定。</p> <p>9. 本月份完成追蹤15處機關輔導及查核實施十大無悔措施成效，查核結果皆符合環保署10項規定。</p> <p>10. 本月份於10月8日完成本計畫溫室氣體減量管制之困難點分析，及對應上述各點之管制作為或未來推動亮點。</p> <p>11. 本月份於10月16日完成辦理「梧棲區下寮社區節能減碳暨低碳飲食宣導講座」一場次</p>	
33	104AP00022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	70	70	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1. 於10月6日、23日及28日分別辦理3場次策略規劃綜合會議，討論議題分別為「國內外氣候變遷相關法規」、「國內低碳城市推動現況」及「企業社會責任精神於政府機關之推廣」，提供低碳辦公室未來政策規劃之參考。</p> <p>2. 於10月14日及23日辦理2場次低碳辦公室分組會議，討論臺中市智慧節電計畫相關議題。</p> <p>3. 於10月23日完成製作本年度宣導品水杯共3,000份，提供後續國內外機關交流、參訪及辦理活動之贈品。</p> <p>4. 於10月26日完成辦理本年度第十次(10月份)低碳教育講堂，課題為「電動汽機車機械原理及減碳效益」，邀請中興大學機械系盧昭暉教授主講，課後並安排電動車試乘體驗。</p> <p>5. 於10月12日及27日辦理第</p>	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										二場次及第三場次城食森林相關會議，於10月12日實地參訪竹北食物森林，於10月27日召開跨局處分工會議。 6. 於10月份進行各局處提交之行動計畫彙整，已完成彙整15局處73項行動計畫。	
34	104AP00034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	104年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 總數573里，已全數完成實作573里施藥。 2. 進入核銷流程。	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
35	104AP00043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	104年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成農地土壤採樣檢驗工作、監測井巡檢及豐水季地下水採樣檢驗工作及完成期中報告審查定稿。	1040202 最後修改期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
36	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月份契約價金已支付，無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期程 1031229/開/完工
37	104AP00062	財物勞務採購	環保局/東南區清潔隊/	104年度清淨市容擴大大路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工
38	104AP00066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市七、八、九、十、十一期暨子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於103年12月29日辦理簽約，持續履約中。 2. 按月辦理驗收、請款；9月份款項已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
39	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市104年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年9月份轉運費用已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
40	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年9月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、104年10月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
41	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年9月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、104年10月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
42	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年9月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、104年10月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
43	104A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗，第一劑已接種12,671人，第二劑已接種5,356人。	1041109 最後修改期程 1040630/開/完工
44	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用	147,056	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			施大隊第一組	處理計畫						/決標 1040731/開/完工	
45	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工
46	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源稽巡查及應變計畫	18,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理130家次法規符合度查核，包含85家次全廠法規符合度查核、43家次固定逸散法規符合度查核作業及2家次加油站法規符合度查核，共計17件查核不符移交案件。 2. 本月辦理16家次監督檢測作業，包含5根次管道異味、1根次管道六價鉻、2根次管道PSN監督檢測作業、2點次周界粒狀物、5點次周界異味及1點次環境重金屬。 3. 本月辦理1次緊急應變作業。 4. 本月辦理7次空氣品質不良應變作業。	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工
47	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月23日執行3處含硫油品檢測作業，10月15、22日配合環保署執行施工機具排煙檢測，10月27日辦理工作檢討會，符合契約規畫進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
48	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至104年10月26日止累計排放管道異味檢測65根次、排放管道無機測10根次、排放排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										測 30 根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔 (大型廢棄物焚化爐) 3 根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測 (中小型廢棄物焚化爐) 12 根次、排放管道重金屬檢測 (鉛、鎘、汞、砷) 9 根次、排放管道六價鉻檢測 4 根次、污染防治設備 VOCs 效率驗證檢測 10 家次、環境中無機酸檢測 8 點次、環境中異味檢測 32 點次、環境中重金屬檢測 2 點次、環境中戴奧辛檢測 5 點次、環境中六價鉻檢測 2 點次、特定行業周界六價鉻檢測 6 家次、總粒狀污染物周界檢測 6 家次、空污費原物料抽樣檢測 10 家次、相對準確度稽查檢測 39 根次、CEMS 標準氣體查核檢測 11 根次、生煤含硫份抽測 11 家次、設備元件檢測 2380 點次、液體燃料含硫份採樣檢測 30 家次、加油站加油槍氣油比檢測 972 支次、加油站氣漏檢測 27 站次。	
49	104AK00 065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本季依契約規定已完成核銷	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
50	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案 (一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10/27，13 班皆已結訓，13 班完成訓練費核銷，3 班完成就業輔導費核銷。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
51	104AL00 011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案 (二)	16,515	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 至 10/27，已開班 15 班，4 班完成訓練費核銷。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
52	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市104年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至10/27止共媒合就業458人次，成功推介就業254人次，共服務14091人次。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工
53	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警用車輛採購案	64,350	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案警用汽車81輛及機車158輛已全部完成驗收配發使用。	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工
54	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於5月8日召開評選委員會，5月12日決標，5月19日簽約，7月17日辦理補套量完畢，廠商於10月16日申報完工。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
55	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度防水透氣雨衣	18,500	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於4月27日決標，5月4日簽約，5月18日-21日套量完畢，廠商於10月22日申報完工。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
56	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1040611 最後修改期程 1040907/1040930 招/決標 1041022/開/完工
57	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040615 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工
58	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理個案派工	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
59	104AI00016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015 中臺灣農業博覽會活動設計及行銷宣傳勞務案	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2015 中臺灣農業博覽會活動設計及行銷宣傳勞務採購案已於 10 月 13 日辦理決標工作，並辦理臺北及臺中兩場次記者會完畢，預計於 11 月 4 日辦理初驗工作（11 月 7 日開幕）。	1040917 最後修改期程 開/完工
60	104AJ00014	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2015 臺中國際花毯節裝置藝術展示設計及行銷宣傳勞務案	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理履約管理中，預定將於 11 月初進行場地初勘。	1040720 最後修改期程 開/完工
61	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改期程 1040228/開/完工
62	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	104 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約內容規劃方案及執行，廠商於 10 月 20 日辦理第三季核銷事宜。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
63	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理居家服務業務查核計 4 區。 2. 辦理居家服務業務委辦經費第三季請款核銷。 3. 持續提供失能長輩居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工
64	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心(市區、大甲與大屯中心)	12,982	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 共服務 37,056 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
65	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 104 年度失能老人	14,795	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1040106 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			長青福利科第二股	交通接送服務計畫						第一行政區於10月28日核銷核付完成。第二行政區於10月28日核銷核付完成。	1031226/開/完工
66	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	85	85	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本案第3季經費訂於104年10月30日完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
67	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
68	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 計畫執行中，並辦理第3季核銷。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
69	104AK00038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 轉介15案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
70	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
71	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 依契約內容執行本計畫。	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
72	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市兒童發展通報中	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次	1031231 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科/婦女及兒少福利科第一股	心						1. 已於 12/25 決標, 辦理簽約 2. 持續辦理各項方案, 累計通報量 2,042 案 3. 完成第 3 季核銷	1031231/1041231/開/完工
73	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 社區保母系統第三季部份核銷業已完成, 目前辦理第二次契約變更。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
74	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	85	85	0		流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 服務持續辦理中。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
75	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 104 年度充實愛心食物銀行採購	12,000	70	70	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 於 10 月 31 日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
76	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 已於 12/31 決標, 辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成第 3 季核銷, 個案量 3217 人	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
77	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 本月辦理撥付都會 1 區、都會 2 區、海線區、屯區、山線(含偏遠)區之 10 月份人事費用及第三季款項。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
78	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 本案規劃設計單位於 10 月 8 日正式提交修正後相關圖說, 經專案管理單位審查符合需求及相關規定後於 10 月 13 日核轉本局及都	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										市發展局，訂於104年10月27日召開「中臺灣電影中心新建工程規劃設計方向調整確認會議」，待確認後陳報市長核定。	
79	103AT00024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務	20,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.104年10月7日召開「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」規劃設計報告書及基本設計報告書審查會，經審查修正後通過，後續將提報本府研考會進行基本設計報告書審定事宜。 2.104年10月22日辦理「中臺灣影視基地新建工程」鑽探作業相關窒礙事項排除會勘。	1040304 最後修改期程 1040531/開/完工
80	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 104/07/14地政局評議委員會審查通過，於104/08/21收到地評會函文，並於104/08/28將徵收計畫書函送地政局代轉內政部審查，地政局於104/09/7轉呈內政部，目前內政部於104/10/21審議通過	1041005 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050229/開/完工
81	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
82	104A726007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 營運中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工
83	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所104年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
84	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
85	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係屬例行性案子，有關10月份工作事項，廠商業於10月31日完成履約。	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工
86	104AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於104年5月14日決標，由萬代人本有限公司得標，已於8月4日開工，開始遷葬作業，預定90日曆天內完工，原應於104年11月1日完工，因颱風假報延2天，應於104年11月3日完工，廠商已於11月3日報完工。	1041016 最後修改期程 1040615/1040815 招/決標 1040930/開/完工
87	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業於10月21日、10月27日及10月28日辦理完畢三場教育訓練研習課程。	1040513 最後修改期程 1040818/1040901 招/決標 1041002/開/完工
88	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
89	104AD00060	財物勞務採購	教育局/市立高中職/惠文高中	臺中市104年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	49,630	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行編目加工	1040918 最後修改期程 1040908/1041210 招/決標 開/完工
90	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資	26,240	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1040129 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				源回收中心委託代操作維護管理工作						本中心代操作中	1040331/開/完工
91	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
92	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
93	104AD01041	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	104年度0.3CMS移動抽水機採購	10,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本月廠商繼續備料生產（視察葉輪平衡校正）	1040828 最後修改期程 1040920/1050228 招/決標 開/完工
94	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於10月15日決標。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
95	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區兩水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 定契約中	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
96	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於104年10月1日依約派遣1名人員進駐本局辦公處所。 2. 廠商於104年9月24日檢送工作執行計畫書至局審核（簽約後	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										20日曆天)，本局於104年10月14日同意核備。 3.廠商於104年10月8日依規提報9月書面工作報告至局備查(契約生效後次月起每月10日前)，本局於104年10月14日存供備查。	
97	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第3期計畫	16,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，9/18期中審查通過	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
98	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，10/26提送期中予監審審查	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
99	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
100	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
101	104AF00069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
102	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第1分及第2分批完工	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
103	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104年9月份廠商代收停車費件數有856,816件，代收金額為35,284,765元，代收手續費為3,879,815元，業於104年10月27日簽奉核可，刻正辦理104年9月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
104	104AG00030	財物勞務採購	交通局/公運處/綜合規劃課	2015新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	14,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 籌備	1041104 最後修改期程 1041029/開/完工
105	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.1.28簽訂契約。 2. 於104.7.9辦竣第一期款驗收。 3. 刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
106	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9. 104年8月14日辦理現勘。 10. 104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11. 廠商業已於104年10月21日函送期中報告書，本局訂於104年11月5日召開期中審查會議。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
107	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
108	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年9月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年10月21日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
109	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年9月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年10月20日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
110	103AC01003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年9月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年10月20日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
111	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結案陳核中	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
112	103AE00 007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/ 產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已104年6月29日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期中報告書。 5. 104年8月28日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104年9月25日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104年10月15日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
113	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 有關清水甲南產業園區一期委託申請設置全部暫停執行案，104年10月14日以府授經工字第1040232668號函通知亞新工程顧問股份有限公司，本府同意自104年7月19日起算。 104年10月22日召開清水基地重新定位第2次會議，經研議清水產業園區基地多為農耕使用，若規劃發展農產物流等產業，仍會影響承租國有地或當地農民之權益，故請清水區公所協助張副市長勘查清水基地，確認無其他發展可能性後，則本案納入海線雙星計畫，以清水地區整體發展為考量，後續不再召開清水產業園區重新定位會議。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
114	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/ 景觀工程	臺中市103年度行道樹、園道、綠地綠美	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已結算付款完成，擬解除列	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第一股	化維護採購案-南區						管	
115	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
116	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監測作業中 104年8月24檢送「東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作」(案號：103B-066)之104年09月環境監測行程表。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
117	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月份已完成59站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
118	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物館)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於104/6/9召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第4次會議。 104/10/19議會大會決議保留臺灣塔專案小組。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
119	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業於104年10月30日簽准辦理，預定於104年11月6日起公開展覽30天	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
120	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滸經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)10月6日召開水滸經貿園區開發再定位第5次專案會議，主要討論再定位前後改變與效益，各單位請依會議紀錄主席裁示事項辦理。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>(二)彙整各單位「智慧、低碳、創新」內容及相關指標，PM研擬園區最低標準。</p> <p>(三)104年10月23日召開水滸再定位會議，會後提供水滸經貿園區智慧、低碳新創意點子並回復研考會。</p>	
121	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/ 綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>一、招標：103年2月28日奉准動支第二預備金。103年3月20日公開招標。</p> <p>二、決標：103年4月29日決標、103年5月1日簽約。</p> <p>三、工作計畫書：103年5月15日工作計畫書審查。</p> <p>四、第一階段：</p> <p>(1)103年6月17日召開測量工作計畫書審查暨說明會。</p> <p>(2)103年7月7日陸軍裝甲586旅電話通知同意進場進行測量作業。</p> <p>(3)103年8月7日召開第一階段審查會議。</p> <p>(4)103年8月21日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。</p> <p>(5)103年9月9日至11日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。</p> <p>(6)103年10月15日召開開發方式評估會議。</p> <p>五、第二階段</p> <p>(1)自103年9月25日公告徵詢意見30天。</p> <p>(2)103年10月3日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。</p> <p>(3)103年10月14日召開專家</p>	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>學者座談會。</p> <p>(4) 103年10月30日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5) 103年11月21日依內政部103年10月21日函文及營建署103年10月31日函文,檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6) 12月18日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見,104年1月16日內政部函復,得逕依都市計畫法定程序辦理,惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7) 農變說明書103年12月23日函請農委會審查,農委會104年1月5日檢還農變說明書,請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104年2月28日內政部函(依行政院農委會104年1月5日函文副本),請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府104年5月15日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含2018臺中花博推動計畫)」,動態調整新訂或擴大都市計畫範圍,續辦法定程序。</p> <p>(10) 104年6月30日依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論</p> <p>(11) 104年8月6日召開開發方式會議。</p> <p>(12) 104年8月13日函發前揭會議紀錄。</p> <p>(13) 刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄,研擬開發方式方案,並依最新花博推動計畫內容,調整都市計畫配置。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
122	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
123	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於104年7月29日撥付第8期款(最後一期款)，並已結案。	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工
124	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月1日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第39次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
125	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案依北捷頒布土建設計圖說合併，於104年10月6日召開第二階段審查會，結論修正後通過。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
126	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案，於103年12月18日與民間機構中華民國對外貿易發展協會簽訂契約，特許年期15年。另臺中市泊嵐匯會展中心營運移轉(OT)計畫案因臺中市水湳國際會展中心為配合水湳再定位整體規劃設計稍有變更，與原簽定契約內容有所不同，預定於104年10月29日與外貿協會談論修約事宜。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
127	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 10 月 1 日至 10 月 31 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
128	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 4/2 依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於 5/18 日召開。 2. 已於 7/17 期中修報告(第二次修訂版)已核備。 3. 已於 9/24 日召開工作會議 4. 已於 10/14 召開工作會議，請顧問公司修正第四期實施計畫，於 11/5 日前提送本局。	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
129	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一)9 月 2 日至 9 月 3 日邀請千萬博主-徐鐵人來臺踩線。 (二)9 月 5 日至 9 月 6 日假美術園道辦理體驗學習-輕鬆益夏嘉年華活動。 (三)10 月 8 日召開臺中市體驗學習產業整合發展計畫期末報告審查會議	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工
130	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付款	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
131	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8 月 21 日公開展覽結束，案件單純部分業已提 103 年 9 月 19 日臺中市都市計	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104年10月27日內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，俟收訖紀錄後依規辦理核定發布實施事宜；案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12次專案小組會議、104.7.31召開第13次專案小組會議、104.8.11召開第14次專案小組會議、104.8.21召開第15次、第16次專案小組會議、104.8.25召開第17次、第18次專案小組會議、104.9.2召開第19次會議、104.9.18召開第20次會議、104.10.8召開第21次會議、104.10.19召開第22次會議。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
132	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，104年10月21日召開第13次工作會議。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
133	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本件業依行政院公共工程委員會104年8月24日工程企字第10400230720號函於104年10月7日奉准辦理契約變更。 2. 惟因計畫區內部份係屬特定農業區，依行政院秘書長104年9月14日院臺建字第1040049592號函示照國家發展委員會綜提意見辦理，前開國家發展委員會意見略以「...，本案仍需依上開規定，另備妥建設計畫，向中央目的事業主管機關會同相關目的事業主管機關審查認定為重大建設，再循序辦理相關作業」，又上開事項非屬原契約委託辦理事項，本案將就後續執行方式及執行期程等洽廠商研商。 2. 另依行政院秘書長104年9月14日指示，本案計畫範圍內土地涉特定農業區，依規應備妥建設計畫，向中央目的事業主管機關會同相關目的事業主管機關審查認定為重大建設，再循序辦理擬定都市計畫等相關作業。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
134	102AH00 042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案規劃設計單位於10月8日正式提交修正後相關圖說，經專案管理單位審查符合需求及相關規定後於10月13日核轉本局及都	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										市發展局，訂於104年10月27日召開「中臺灣電影中心新建工程規劃設計方向調整確認會議」，待確認後陳報市長核定。	
135	103AK00002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心(海線、山線中心)	16,320	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理40次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理135場次，服務1798人次。	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工
136	103AK00042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
137	103AK00054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市103、104年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 每月巡迴訪視。 2. 輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3. 辦理新點試辦輔導、新點審查。 4. 辦理據點評鑑輔導。 5. 辦理各項專案活動。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
138	103AK00065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市103、104年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 執行專案管理事宜-- (1) 工作會議 (2) 計畫主持人專案諮詢輔導 (3) 團體督導 (4) 個別督導 (5) 外聘督導 2. 執行專案活動 3. 執行專案服務 (1) 引薦專業輔導團隊服務 (2) 專案社區輔導員服務：開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
139	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦	臺中市新移民家庭服務中心實施計	19,179	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			女及兒少福利科第二股	畫						電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 104 年 1-9 月共服務 34,126 人次。	/決標 1040715/開/完工
140	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
141	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
142	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 項次一、三功學社已於 9 月 1 日來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於 10 月 21 日付款完畢。	1040504 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工
143	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	35	40	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10/14 決標，10/29 簽約	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
144	104AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104 年度採購消毒車 12 輛	14,640	20	30	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 11 月 24 日開標。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
145	104AP00090	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全	104 年度資源回收車採購(項目二)	18,000	85	95	10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理付款程序	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股								
146	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目三)	19,800	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理付款程序	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
147	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104年度資源回收車採購(項目四)	14,400	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理付款程序	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
148	104AP00060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度採購掃街車3輛	12,500	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於10月22日完成驗收交車， 目前辦理結算付款中。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
149	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於10月22日決標，工程進行中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
150	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行計畫各項查核作業，執行勿露天燃燒宣導會議1場、餐飲業宣導會3場次及室內空氣品質輔導2場次。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
151	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心	臺中市身心障礙者社區資源中心勞	25,783	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理105年後續擴充	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			障礙福利科第二股	務委託案						2. 辦理第三季核銷中 3. 服務持續提供	/ 決標 1050415/開/完工
152	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 103年4月17日已辦理第一次彩繪工程督導。 2. 103年10月3日辦理第二次工程督導。 3. 104年2月13日辦理第一進修復報告書審查通過。 4. 104年6月16日辦理第二進第一次工程督導完成。 5. 104年10月20日辦理第二進第二次工程督導完成。預訂105年3月4日前提送第二進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
153	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10. 104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11. 104年10月2日檢送本案期中報告。 12. 本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工
154	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業於104.10.29. 檢送期中報告書，擬擇期召開審查會。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
155	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	55	85	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已完成最後一批交貨刻正辦理驗收事宜	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
156	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年雲梯車1輛採購案	25,100	40	95	55		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 10/8交車，10/21驗收完成，刻正辦理核銷作業	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期: 104/10/01 至 104/10/31

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	發文統計								小計 (5)+(6)+ (7)	存查件 數	辦結公文合計 〔8〕+〔9〕		發文平均 使用日數	待辦公文統計 〔4〕-〔10〕		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				合計 (1)+(2)+ (3)		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕			〔7〕	〔7〕/〔8〕		〔8〕	〔9〕		
合計	115,119	15,569	44,884	175,572	61,943	98.28	1,064	1.69	20	0.03	63,027	96,675	159,702	90.96	1.81	15,870	9.04	15,187	683	
秘書處	1,017	84	131	1,232	286	100.00	0	0.00	0	0.00	286	863	1,149	93.26	1.66	83	6.74	83	0	
民政局	3,075	297	722	4,094	1,503	99.01	15	0.99	0	0.00	1,518	2,269	3,787	92.50	1.86	307	7.50	306	1	
財政局	1,385	138	391	1,914	554	97.54	14	2.46	0	0.00	568	1,207	1,775	92.74	1.63	139	7.26	139	0	
教育局	6,714	1,476	3,373	11,563	4,840	95.61	219	4.33	3	0.06	5,062	5,135	10,197	88.19	2.22	1,366	11.81	1,202	164	
建設局	10,037	2,008	4,119	16,164	4,376	95.11	220	4.78	5	0.11	4,601	9,549	14,150	87.54	2.14	2,014	12.46	1,738	276	
社會局	6,940	988	2,305	10,233	4,094	98.30	71	1.70	0	0.00	4,165	5,022	9,187	89.78	2.27	1,046	10.22	1,042	4	
警察局	4,671	384	1,257	6,312	2,793	100.00	0	0.00	0	0.00	2,793	3,208	6,001	95.07	1.12	311	4.93	311	0	
衛生局	6,936	545	1,952	9,433	2,681	99.44	15	0.56	0	0.00	2,696	6,007	8,703	92.26	1.71	730	7.74	728	2	
環境保護局	7,999	1,250	3,467	12,716	4,024	99.70	12	0.30	0	0.00	4,036	7,395	11,431	89.89	1.77	1,285	10.11	1,278	7	
地政局	3,782	405	738	4,925	1,810	98.64	25	1.36	0	0.00	1,835	2,677	4,512	91.61	1.88	413	8.39	411	2	
經濟發展局	5,907	629	1,078	7,614	1,752	98.93	19	1.07	0	0.00	1,771	5,231	7,002	91.96	2.29	612	8.04	610	2	
新聞局	861	105	170	1,136	197	99.49	1	0.51	0	0.00	198	821	1,019	89.70	2.70	117	10.30	117	0	
主計處	1,075	91	179	1,345	319	100.00	0	0.00	0	0.00	319	915	1,234	91.75	1.43	111	8.25	111	0	
人事處	1,161	82	185	1,428	541	100.00	0	0.00	0	0.00	541	789	1,330	93.14	1.30	98	6.86	97	1	
研考會	1,059	137	242	1,438	176	100.00	0	0.00	0	0.00	176	1,129	1,305	90.75	1.63	133	9.25	132	1	
政風處	845	82	211	1,138	253	99.22	2	0.78	0	0.00	255	802	1,057	92.88	1.60	81	7.12	81	0	
勞工局	4,610	874	2,096	7,580	2,471	99.24	19	0.76	0	0.00	2,490	4,226	6,716	88.60	2.56	864	11.40	850	14	
水利局	5,674	833	2,313	8,820	3,019	99.51	15	0.49	0	0.00	3,034	4,849	7,883	89.38	2.20	937	10.62	934	3	
地方稅務局	11,753	1,139	7,871	20,763	10,759	99.97	3	0.03	0	0.00	10,762	8,992	19,754	95.14	0.97	1,009	4.86	1,009	0	
農業局	3,195	452	1,102	4,749	1,322	98.29	23	1.71	0	0.00	1,345	2,933	4,278	90.08	1.93	471	9.92	464	7	
交通局	3,331	815	911	5,057	1,133	80.70	259	18.45	12	0.85	1,404	2,775	4,179	82.64	4.13	878	17.36	697	181	
觀光旅遊局	1,452	202	434	2,088	564	98.77	7	1.23	0	0.00	571	1,329	1,900	91.00	2.23	188	9.00	187	1	
法制局	2,063	186	568	2,817	733	100.00	0	0.00	0	0.00	733	1,932	2,665	94.60	1.18	152	5.40	152	0	
消防局	5,137	265	570	5,972	818	98.79	10	1.21	0	0.00	828	4,849	5,677	95.06	1.74	295	4.94	295	0	
文化局	1,510	250	883	2,643	633	96.64	22	3.36	0	0.00	655	1,723	2,378	89.97	2.24	265	10.03	262	3	
客委會	461	28	103	592	89	100.00	0	0.00	0	0.00	89	483	572	96.62	1.25	20	3.38	20	0	
都市發展局	11,554	1,615	7,162	20,331	9,787	99.30	69	0.70	0	0.00	9,856	8,724	18,580	91.39	1.64	1,751	8.61	1,743	8	
原民會	915	209	351	1,475	416	94.55	24	5.45	0	0.00	440	841	1,281	86.85	2.74	194	13.15	188	6	

二、區公所

起迄日期: 104/10/01 至 104/10/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 (1)+(2)+ (3)	發文統計						小計 (5)+(6)+ (7)	存查件 數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%		
	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	53,406	4,576	16,301	74,283	26,755	99.90	26	0.10	0	0.00	26,781	43,575	70,356	94.71	1.32	3,927	5.29	3,923	4
中區區公所	1,222	93	435	1,750	554	100.00	0	0.00	0	0.00	554	1,131	1,685	96.29	1.18	65	3.71	65	0
東區區公所	1,573	92	439	2,104	766	99.74	2	0.26	0	0.00	768	1,254	2,022	96.10	1.12	82	3.90	82	0
西區區公所	2,071	61	614	2,746	1,078	100.00	0	0.00	0	0.00	1,078	1,624	2,702	98.40	0.73	44	1.60	44	0
南區區公所	1,854	120	459	2,433	942	100.00	0	0.00	0	0.00	942	1,377	2,319	95.31	1.09	114	4.69	114	0
北區區公所	1,987	204	795	2,986	1,270	99.92	1	0.08	0	0.00	1,271	1,575	2,846	95.31	1.18	140	4.69	140	0
西屯區公所	2,618	146	682	3,446	1,469	100.00	0	0.00	0	0.00	1,469	1,853	3,322	96.40	0.88	124	3.60	124	0
南屯區公所	2,089	179	750	3,018	1,256	100.00	0	0.00	0	0.00	1,256	1,621	2,877	95.33	1.22	141	4.67	141	0
北屯區公所	3,047	275	1,050	4,372	2,010	100.00	0	0.00	0	0.00	2,010	2,137	4,147	94.85	1.30	225	5.15	225	0
豐原區公所	2,387	210	761	3,358	1,232	100.00	0	0.00	0	0.00	1,232	1,911	3,143	93.60	1.38	215	6.40	215	0
大里區公所	2,521	246	730	3,497	1,140	100.00	0	0.00	0	0.00	1,140	2,179	3,319	94.91	1.36	178	5.09	178	0
太平區公所	2,670	331	953	3,954	1,492	100.00	0	0.00	0	0.00	1,492	2,223	3,715	93.96	1.59	239	6.04	238	1
清水區公所	1,944	112	479	2,535	854	100.00	0	0.00	0	0.00	854	1,593	2,447	96.53	1.14	88	3.47	88	0
沙鹿區公所	1,773	153	592	2,518	890	100.00	0	0.00	0	0.00	890	1,496	2,386	94.76	1.41	132	5.24	132	0
大甲區公所	1,739	164	613	2,516	890	99.89	1	0.11	0	0.00	891	1,486	2,377	94.48	1.23	139	5.52	139	0
東勢區公所	1,814	146	466	2,426	805	99.88	1	0.12	0	0.00	806	1,504	2,310	95.22	1.41	116	4.78	116	0
梧棲區公所	1,490	129	477	2,096	669	100.00	0	0.00	0	0.00	669	1,321	1,990	94.94	1.40	106	5.06	106	0
烏日區公所	1,722	130	566	2,418	876	100.00	0	0.00	0	0.00	876	1,399	2,275	94.09	1.43	143	5.91	143	0
神岡區公所	1,814	140	409	2,363	820	100.00	0	0.00	0	0.00	820	1,419	2,239	94.75	1.62	124	5.25	124	0
大肚區公所	1,473	73	336	1,882	590	100.00	0	0.00	0	0.00	590	1,242	1,832	97.34	0.93	50	2.66	50	0
大雅區公所	1,937	178	781	2,896	1,129	100.00	0	0.00	0	0.00	1,129	1,572	2,701	93.27	1.33	195	6.73	195	0
后里區公所	1,660	123	450	2,233	672	100.00	0	0.00	0	0.00	672	1,448	2,120	94.94	1.31	113	5.06	113	0
霧峰區公所	1,881	203	516	2,600	845	100.00	0	0.00	0	0.00	845	1,610	2,455	94.42	1.53	145	5.58	145	0
潭子區公所	1,822	191	701	2,714	977	100.00	0	0.00	0	0.00	977	1,547	2,524	93.00	1.54	190	7.00	190	0
龍井區公所	1,760	129	553	2,442	921	100.00	0	0.00	0	0.00	921	1,396	2,317	94.88	1.41	125	5.12	125	0
外埔區公所	1,382	149	322	1,853	567	100.00	0	0.00	0	0.00	567	1,184	1,751	94.50	1.39	102	5.50	102	0
和平區公所	1,529	227	556	2,312	806	97.46	21	2.54	0	0.00	827	1,242	2,069	89.49	1.85	243	10.51	240	3
石岡區公所	1,147	104	184	1,435	338	100.00	0	0.00	0	0.00	338	965	1,303	90.80	1.81	132	9.20	132	0
大安區公所	1,219	139	250	1,608	412	100.00	0	0.00	0	0.00	412	1,087	1,499	93.22	2.01	109	6.78	109	0
新社區公所	1,261	129	382	1,772	485	100.00	0	0.00	0	0.00	485	1,179	1,664	93.91	1.31	108	6.09	108	0

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理

資料期間：104年10月01日至104年10月31日

資料下載日期：104年11月09日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	2483	11	88	6	126	134	230	207	481	73	73	47	134	66	261	54	61	153	43	112	27	19	42	0	11	2	7	1	14	0
·本月件數	231	0	8	0	5	18	19	14	50	11	7	1	21	2	25	0	8	10	8	12	2	5	1	0	2	0	2	0	0	0
·累計	2714	11	96	6	131	152	249	221	531	84	80	48	155	68	286	54	69	163	51	124	29	24	43	0	13	2	9	1	14	0
案件來源·本府	25	0	0	0	0	2	3	0	9	1	0	0	3	0	1	0	1	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	206	0	8	0	5	16	16	14	41	10	7	1	18	2	24	0	7	10	7	9	2	4	1	0	2	0	2	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	204	0	8	0	3	17	18	10	42	10	6	1	21	2	21	0	6	10	8	10	2	4	1	0	2	0	2	0	0
	依限	156	0	6	0	2	16	6	3	32	9	5	1	14	2	21	0	6	9	5	8	2	4	1	0	2	0	2	0	0
	逾限	48	0	2	0	1	1	12	7	10	1	1	0	7	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.31	0.00	100.00	0.00	60.00	94.44	94.74	71.43	84.00	90.91	85.71	100.00	100.00	84.00	0.00	75.00	100.00	100.00	83.33	100.00	80.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	27	0	0	0	2	1	1	4	8	1	1	0	0	4	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	0	0	2	1	1	0	8	1	1	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	200	0	8	0	3	17	17	10	42	9	6	1	20	1	21	0	6	10	8	10	2	4	1	0	2	0	2	0	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理

資料期間：104年10月01日至104年10月31日

資料下載日期：104年11月09日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	232	0	5	0	6	21	18	26	20	8	5	0	12	5	66	2	3	29	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·本月件數	53	0	0	0	1	2	8	5	9	2	0	0	3	2	10	1	2	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
·累計	285	0	5	0	7	23	26	31	29	10	5	0	15	7	76	3	5	31	1	4	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0
已結	合計	50	0	0	0	1	1	8	5	8	2	0	3	2	9	1	2	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	依限	42	0	0	0	1	1	6	4	8	1	0	3	2	7	1	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾限	8	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.34	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00	100.00	88.89	100.00	0.00	100.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	48	0	0	0	1	1	8	4	8	2	0	3	1	9	1	2	2	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理

資料期間：104年10月01日至104年10月31日

資料下載日期：104年11月09日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,267	15	6	28	3	142	84	246	391	260	32	54	18	80	36	422	14	123	194	32	22	14	10	23	0	6	2	9	0	1	0	
已結件數	合計	1,951	15	6	28	3	123	83	229	348	216	27	49	16	77	33	351	13	43	173	31	22	14	10	23	0	6	2	9	0	1	0
	依限	1,666	11	6	28	3	79	82	160	216	206	26	47	15	66	32	344	13	43	173	30	22	14	10	23	0	6	2	9	0	0	0
	逾限	285	4	0	0	0	44	1	69	132	10	1	2	1	11	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	占受理件數百分比	86.06	100.00	100.00	100.00	100.00	86.62	98.81	93.09	89.00	83.08	84.38	90.74	88.89	96.25	91.67	83.18	92.86	34.96	89.18	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
未結件數	合計	316	0	0	0	0	19	1	17	43	44	5	5	2	3	3	71	1	80	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	243	0	0	0	0	5	1	4	2	41	5	5	2	2	3	71	1	80	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	73	0	0	0	0	14	0	13	41	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1,877	15	6	22	3	107	81	228	339	210	22	49	15	71	31	349	13	42	173	31	22	14	10	8	0	6	2	7	0	1	0
	轉權責機關處理	61	0	0	4	0	16	2	1	8	6	3	0	1	0	2	2	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	13	0	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	
鼓勵件數	7	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：104年10月01日至104年10月31日

資料下載日期：104年11月09日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理件數		148	0	0	3	2	5	4	3	6	19	9	10	11	18	2	2	3	7	7	2	5	2	1	15	9	0	0	2	1	
已結件數	合計	144	0	0	3	2	5	4	3	6	19	8	10	10	18	2	2	2	7	7	2	5	2	1	15	8	0	0	2	1	
	依限	138	0	0	3	2	5	4	3	6	19	5	10	10	17	2	2	2	7	7	2	5	1	1	15	7	0	0	2	1	
	逾限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	97.30	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.89	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.89	0.00	0.00	100.00	100.00	
未結件數	合計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	142	0	0	3	2	5	4	3	6	19	8	10	10	18	2	2	1	7	7	2	5	1	1	15	8	0	0	2	1	
	轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理

資料期間：104 年 10 月 01 日 至 104 年 10 月 31 日

資料下載日期：104 年 11 月 09 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	57774	59	636	28	1208	3147	11105	16989	4059	1295	827	447	772	455	6582	867	956	5925	388	356	149	349	348	1	25	28	219	12	8	534	
·本月件數	6771	4	45	3	162	359	1329	2122	476	148	88	51	91	55	646	41	116	795	64	42	11	63	34	0	1	2	20	1	2	0	
·累 計	64545	63	681	31	1370	3506	12434	19111	4535	1443	915	498	863	510	7228	908	1072	6720	452	398	160	412	382	1	26	30	239	13	10	534	
已結	合 計	5791	4	44	3	152	350	1217	1842	392	140	76	48	85	41	436	39	107	580	61	42	11	63	34	0	1	1	19	1	2	0
	依 限	4723	4	44	3	118	348	835	1240	374	140	74	48	77	41	424	39	105	580	58	40	11	63	34	0	1	1	19	1	1	0
	逾 限	1068	0	0	0	34	2	382	602	18	0	2	0	8	0	12	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	85.53	100.00	97.78	100.00	93.83	97.49	91.57	86.80	82.35	94.59	86.36	94.12	93.41	74.55	67.49	95.12	92.24	72.96	95.31	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	50.00	95.00	100.00	100.00	0.00
未結	合 計	980	0	1	0	10	9	112	280	84	8	12	3	6	14	210	2	9	215	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	未 逾 限	610	0	1	0	5	9	25	14	81	7	10	3	5	13	209	2	9	215	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	已 逾 限	370	0	0	0	5	0	87	266	3	1	2	0	1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	5251	4	41	3	149	222	1008	1747	384	107	73	47	84	23	435	39	101	577	59	42	11	61	10	0	1	1	19	1	2	0
	·轉權責機關處理	534	0	3	0	3	128	209	95	7	32	3	1	0	17	0	0	5	3	2	0	0	2	24	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 10 月 01 日 至 104 年 10 月 31 日

資料下載日期：104 年 11 月 09 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累計	1697	14	9	12	13	39	41	39	37	191	168	130	68	94	47	27	90	97	62	49	107	33	86	76	102	28	12	14	12	
·本月件數	678	3	3	5	6	8	11	9	16	57	56	56	29	41	9	9	23	56	28	12	48	16	43	43	67	10	8	2	4	
·累計	2375	17	12	17	19	47	52	48	53	248	224	186	97	135	56	36	113	153	90	61	155	49	129	119	169	38	20	16	16	
已結	合計	672	3	3	5	6	8	10	9	16	57	56	56	29	41	8	9	22	55	28	12	48	16	43	43	67	10	7	1	4
	依限	659	3	3	5	6	8	10	9	16	56	50	56	29	41	8	9	20	55	28	12	45	15	43	43	67	10	7	1	4
	逾限	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	99.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.89	100.00	95.65	98.21	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.50	50.00	100.00
未結	合計	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	未逾限	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
處理方式	·適當處理	643	3	3	5	5	8	10	9	16	52	53	55	29	41	8	8	22	48	28	12	45	16	39	39	67	10	7	1	4
	·轉權責機關處理	27	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	4	3	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦

資料期間：104年10月01日至104年10月31日

資料下載日期：104年11月09日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	694	1	16	0	23	31	69	88	66	4	8	7	26	39	162	20	39	38	2	9	16	6	12	0	1	1	1	0	9	0
·本月件數	95	0	0	0	9	1	5	13	5	0	3	1	1	1	34	0	4	8	2	6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
·累計	789	1	16	0	32	32	74	101	71	4	11	8	27	40	196	20	43	46	4	15	16	6	12	0	2	1	1	0	10	0
案件來源·總統府	34	0	0	0	0	0	3	3	2	0	1	0	1	0	19	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	53	0	0	0	9	1	2	10	2	0	0	1	0	1	15	0	3	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
·其他	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	71	0	0	0	7	1	5	12	3	0	1	1	1	26	0	2	6	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依限	57	0	0	0	6	1	2	7	3	0	1	1	1	22	0	2	6	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾限	14	0	0	0	1	0	3	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	74.74	0.00	0.00	0.00	77.78	100.00	100.00	92.31	60.00	0.00	33.33	0.00	100.00	100.00	76.47	0.00	50.00	75.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	24	0	0	0	2	0	0	1	2	0	2	1	0	8	0	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	19	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	8	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	5	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	68	0	0	0	4	1	5	12	3	0	1	1	1	26	0	2	6	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

