

104年11月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫.....	45
二、府列管標案.....	49
(一) 學校工程.....	49
(二) 道路橋樑工程.....	63
(三) 交通工程.....	71
(四) 水利工程.....	76
(五) 水土保持工程.....	83
(六) 公有建築工程.....	84
(七) 環保工程.....	98
(八) 景觀及綠化工程.....	100
(九) 觀光遊憩工程.....	102
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	104
(十一) 災修工程：本月無案件.....	113
(十二) 其他(財物及勞務採購案用).....	113
參、一般公文處理時效	
一、一級機關.....	148
二、區公所.....	149
肆、人民陳情案件管制情形	
一、本府及市長室受理(一級機關).....	150
本府及市長室受理(區公所).....	151

二、服務中心受理(一級機關).....	152
服務中心受理(區公所).....	153
三、市長信箱受理(一級機關).....	154
市長信箱受理(區公所).....	155
四、1999 話務中心受理(一級機關).....	156
1999 話務中心受理(區公所).....	157
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關).....	158
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所).....	159

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

104 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P44。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，解除列管 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P45。

104 年度計畫總計新增 19 案，進度符合者計 14 案，進度落後者計 5 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P46- P48。

二、府列管標案：

104 年 11 月份總計列管 357 案，進度符合者計 282 案；進度落後者計 75 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 104 年度 11 月份辦理情形詳見 P49~P147。

104 年 11 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	18	10	8	4	1	11	1	5	1	13	0	3	75
落後件數比率(A/B)	41.86%	33.33%	72.73%	12.12%	33.33%	28.21%	33.33%	83.33%	12.50%	54.17%	0.00%	1.91%	21.01%
總件數(B)	43	30	11	33	3	39	3	6	8	24	0	157	357
占整體落後比率	24.00%	13.33%	10.67%	5.33%	1.33%	14.67%	1.33%	6.67%	1.33%	17.33%	0.00%	4.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、104 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P148。

二、104 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.35 天，詳見 P149。

肆、人民陳情案件管制情形

104 年 11 月份新收案件數共受理 10,805 件，較 10 月份 10,267 件，增加 5.24%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

共受理 193 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 4.15%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P150~P151。

二、服務中心受理：

共受理 45 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 6.67%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P152~P153。

三、市長信箱受理：

共受理 2,777 件，逾限未結案件共計 68 件，逾限未結案比率 2.45%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P154~P155。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,676 件，逾限未結案件共計 219 件，逾限未結案比率 2.85%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P156~P157。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 114 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 3.51%(未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P158~P159。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁早，為期 10 天的 2015 臺中花都藝術節昨晚在音樂家馬友友及凱瑟琳·史托特的二重奏下圓滿落幕，在屯區藝文中心的演出場次是最好的壓軸演出。市府也同時進行戶外轉播，吸引上萬人到場欣賞，表演結束後，兩位藝術家也到戶外與民眾互動，場面十分熱絡。我特別向馬友友先生說明，市府特別將他的演出安排相對於臺中市區較偏遠的地區，讓藝術下鄉，落實文化平權的施政理念；而馬友友先生也相當認同這樣的概念，因為藝術不是少數人的專利，而是應該讓每個人都能享有參加藝術文化活動的權利。10 天的花都藝術節有許多活動在原縣山、海、屯區辦理，包括梧棲老街的踩街遊行活動、大甲的皮克斯動畫交響音樂會等，這些地方在百年前是文化興盛之處，由民眾的熱烈參與程度，顯見市民期待藝文活動可以平均在各區域辦理，而非將資源都集中於市民廣場/草悟道周遭。儘管如此，今年花都藝術節的系列活動-爵士音樂節不僅提升活動的質量，規模更是歷來最大，參與人數也最多，這是市府落實「縮短城鄉差距、促進均衡發展」的施政理念，以及在文化平權層面的具體展現。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>臺中真的是一個 event city!由於氣候宜人，一年四季都相當適合辦活動，尤其是最近活動特別多，緊接著要登場的是結合「新社花海」、「臺中國際花毯節」與「中臺灣農業博覽會」，這是落實區域治理在農產食安的合作上又邁進了一步。由於新社花海活動期間及活動規模相當盛大，對於市府也是一大挑戰，特別是周遭的配套措施，包括交通、環境清潔、周遭攤位管理、停車等問題，請相關局處，如農業局、交通局、環保局、經發局、建設局、警察局等積極辦理；此外，市民可能會透過</p>	農業局 交通局 環境保護局 經濟發展局 建設局 警察局 研究發展考 核委員會	農業局： 一、2015 中臺灣農業博覽會已於 11 月 7 日配合新社花海活動開幕，並於長官貴賓巡禮至中臺灣農業博覽會時安排迎賓節目及剪綵儀式，後續將持續依新社花海相關規定辦理開閉館及輪值等相關展期工作，藉以推廣行銷臺中特色農業及行銷安心農產品。 二、新社花海活動於 11 月 7 日至 12 月 6 日開幕，為落實農產食安宣導以安心農產品為主題設計，讓遊客看見中臺灣安心

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>研考會的 1999 話務系統反映遇到的問題，因此，我也請林副市長及張副市長共同督導、成立指揮中心，縝密規劃活動相關管制及疏運計畫，提早因應屆時可能湧入的大量人潮。目前縣道 129 正進行道路拓寬工程，因此請交通局規劃擴大管制範圍，讓各路線前往的遊客進行轉乘，也請新聞局協助就活動內容及配套的交通疏導措施提前進行宣傳，避免民眾乘興而來、卻因塞車問題致敗興而歸！</p>	<p>新聞局</p>	<p>農業，食安心，享在地。</p> <p>交通局： 新社花海本府警察局及交通局於新社分駐所成立指揮中心，監看各路口 cctv 提供建議改道策略及花海停車場滿時啟動接駁並彈性管制措施，同時將相關資料發佈於 cms、聯繫公運處車輛調度人員協調調車事宜、有事故發生時，通知警察現場處理，並確認處理完畢、策略實行後狀況彙整及回報、彙整全部資訊每小時轉警局、種苗場、新聞局、1999、局長。</p> <p>環境保護局： 有關新社花海、臺中國際花毯節、中臺灣農業博覽會展場區域，本局已與主辦單位行政院農委會種苗繁殖場、本府農業局、經濟發展局等達成分工共識，展場周邊道路環境清潔由本局調度 10 個區清潔隊（新社區、太平區、大里區、北屯區、潭子區、神岡區、豐原區、東勢區、石岡區）人力約 50 人，共同維護環境清潔工作。另展場垃圾由主辦單位委辦廠商分類後，由本局協助廢棄物清運作業。</p> <p>經濟發展局： 一、為維護 104 年度新社花海會場參觀動線及民眾進出秩序，加強流動攤販管制，由經濟發展局、警察局及行政院農業委員會種苗改良繁殖場組成聯合攤販稽查小組禁止流動攤販設攤營業，每日經濟發展局調派執勤人員 2 名(假日 6 名)；警察局警力 2 名；種苗改良繁殖場 1 名，共計 5 名(假日共計 9 名，分兩組執行)，俾利活動順利進行。 二、至於設置於會場外周邊道路之流動攤販，係違反道路交通管</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p style="text-align: center;">理處罰條例相關規定，將由警察局依規查處。</p> <p>建設局： 有關新社花海季交通配套措施部分，本局已於 104 年 11 月 3 日邀集營建署、議員及公所辦理會勘，請營建署改善縣道 129 現行道路通行狀況，並請儘速完成拓寬工程，營建署亦已考量花海期間交通需求加速上行線之作業，以有效改善新社花海對外聯絡交通。</p> <p>警察局： 本局及第五、東勢、豐原分局經多次現地會勘狀況演練後，訂定「104 年新社花海交通疏導管制執行計畫」據以執行，針對交通疏導措施、緊急應變方案及即時路況宣導等均有詳細規劃，同時本局成立「新社花海聯合指揮所」，隨時掌握所有交通狀況即時指揮調度，以更迅速的警力調度排除交通壅塞問題。</p> <p>研究發展考核委員會： 遵照辦理，相關會議皆請話務中心督導會同出席，並轉達 1999 現場及相關同仁留意相關問題、主動連絡相關單位儘速處理。</p> <p>新聞局： 本局已於 11 月 3 日、5 日、6 日、7 日協助以發布新聞稿方式宣傳，本次新社花海之各項交通疏導措施，並於 11 月 6 日以市府 LINE 官方帳號，發布新社花海交通指南、玩法攻略等訊息協助宣傳。</p>
03	打造本市成為運動城市，上星期的市政在運動發展的部分，也有所進展：	本府各機關 教育局	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、上週出席行政院會時，我向中央提出三個重要提案，也獲得毛院長指示教育部及相關單位進行研議及支持。由於本市將辦理 2019 東亞青年運動會，相關運動設施及人才培育相當重要，提案包括 1. 2019 東亞青運，請中央比照高雄世運及臺北聽奧的補助標準；2. 設立國家級規格的中部訓練基地、以培育青少年運動員為主；3. 由於我們已建議東亞青運主辦單位納入自行車比賽，因此我們也向中央爭取，在臺中興建符合國際標準的室內自由車綜合體育館、作為比賽場館。</p> <p>二、除了運動之外，臺中也是自行車產業的重鎮，配合自行車 369 計畫，將臺中打造為自行車城市(GIANT CITY)!10 月 31 日教育部體育署主辦的十大自行車經典路線徵選活動結果出爐，很高興本市「東豐自行車綠廊-后豐鐵馬道」獲選為 104 年十大自行車經典路線；在此同時，當天「零 K 臺灣·兩馬騎跡」的自行車活動從臺中公園、潭雅神綠園道及大甲體育場三地出發，在終點站后里馬場會師；這次的活動結合了 A-Team(臺灣自行車協會)共同辦理，並獲得交通部列為 2015 臺灣自行車節，市府組成「臺中龍團隊」共襄盛舉，而活動也吸引了 3,000 多位車友參加，0K(零 K)就是 OK 的意思，臺中是日治時期臺灣的中心，臺中公園也有著三角測量的原點，希望日後的環臺自行車活動能以臺中為出發點。兩馬是鐵馬+后里的駿馬，我們舉辦一系列活動串接到 2018 花博花現 GNP(Green, Nature, People)即綠色、自然、人本的概念，而這樣的概念也是獲得國際花卉協會同意將「國際」花博提升為「世界」花博的主因，市府規劃的花博，不僅展示花卉，包括發現石虎後變更活動場地、活化后里馬場、更</p>		<p>教育局：</p> <p>一、補助本市辦理 2019 年東亞青年運動會</p> <p>(一)本市 2019 東亞青運執行進度如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104 年 6 月 26 日正式掛牌成立東亞青運籌委會，並召開籌委會第 1 次會議，討論東亞青運相關籌備事項。 2. 104 年 8 月委託國立臺灣體育運動大學撰擬 2019 臺中東亞青運籌辦計畫。 3. 104 年 10 月 14 日召開 2019 臺中東亞青運工作協調會，確認 2019 臺中東亞青運執行組織分工表。 <p>(二)本市 2019 東亞青運籌辦計畫委託案辦理情形及預定進度如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國立臺灣體育運動大學業於 104 年 9 月 30 月提出籌辦書及時程管理計畫初稿。 2. 本局(體育處)審查後，將修正意見以書面通知國立臺灣體育運動大學，該校業於 104 年 11 月 10 日配合修正籌辦計畫書送本局(體育處)。 3. 本局(體育處)已依該校所送籌辦計畫，簽核鈞長核定後，陳報教育部體育署審理。 <p>二、建置國家級規格的中部訓練基地</p> <p>(一)鑒於臺中市於 103 年成功申辦 2019 首屆東亞青年運動會(以下簡稱 2019 東亞青運)，本府盼藉由該賽會之籌備過程，整合運動人才、運動場館設備，並充分利用本市豐富地理環境、良好氣候條件、龐大運動產業聚落，以及優質之交通環境與生活機能，滿足運動選手培訓之各方面需求，以期打造「中部訓練基地」，健全完善體</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>結合「生態、生產、生活」，進一步將臺中改造為花園城市。</p>		<p>育運動培訓機制，加強銜續選手培訓發展體系。</p> <p>(二)是以，本府刻正積極向中央爭取於國家運動訓練中心組織下新設「中部訓練基地」，不僅可整合本市目前既有之洲際棒球場及興建中之中正國民運動中心(游泳、跳水)、朝馬國民運動中心(羽球)、網球中心等具國際標準場地之運動場館設施外，並將根據本市特有之地理條件研議規劃新設相關運動單項訓練站，提供選手一個優質之運動訓練環境，以期培育更多具潛力之優秀運動員，奠定我國競技運動實力之基石。</p> <p>(三)綜上，本府希藉籌辦 2019 東亞青運之寶貴契機，興設「中部訓練基地」。未來將以 2019 東亞青運之「選、訓、賽、輔、獎」工作為首要任務，建立選手資料庫，並整合中部運動場館與運動人力資源，另透過「選才、育才、成才、菁英選手」之運動選手培訓機制，達到培訓本市優秀青少年運動選手之目標，增加我國在 2019 東亞青運等國際運動賽事奪牌之競爭力。</p> <p>三、國際標準之自行車綜合體育館</p> <p>(一)國內多年來積極推動自由車運動，於各項國際賽事成績斐然，尤以目前獲得 3 面亞運金牌之林志勳、蕭美玉均為本市菁英選手，且本市自由車產業發展蓬勃，惟目前本市清水區鰲峰山公園園區內之露天自由車場，於賽事或選手練習期間，易受天候影響，且近年國際自由車場興建及賽事趨勢為使用全長 250m 之自由車場地，另本市場地為全長 333.3m 規格之自由車場，多重因素使本市難以爭辦國際自由車賽，且無法提供符合趨勢之自由車場地供選手練習。</p> <p>(二)臺中為臺灣自由車產業重鎮，其中捷安特及愛地雅兩大</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>廠就位於臺中，室內自由車場之建立，將可帶動運動「核心產業」（如體育用品製造業、運動用品販售業、參與性運動服務業及運動專業證照服務業等）及運動「周邊產業」（如運動促銷服務業、運動大眾傳播業、運動管理服務產業等），藉由政府之力量帶動整體產業鏈之發展。</p> <p>(三)爰此，於位處中臺灣之臺中市興設國際標準之室內 250m 自由車場，不僅可提供本市選手優良練習場地，也能縮短各地前來練習選手往返交通時間。本案預計於 105 年起辦理可行性評估及先期規劃作業，目前規劃於本市甲安埔擇妥適場址興建，將採多元方式進行規劃，除標準自由車競賽場外，另結合羽球、籃球、桌球、體適能中心等功能，故積極爭取「自由車」成為 2019 東亞青運之選辦運動種類，並興建符合國際標準規模之室內 250m 自由車場地為本府當前首要目標。</p>
04	<p>上週我和林副市長前往高雄進行市政考察，特別是亞洲新灣區，包括輕軌、駁二特區、展覽館、市立總圖書館等地，高雄透過輕軌的設計，將每個珍珠般的景點串成了項鍊，整體價值就有所不同。其中，駁二特區從原本 2 間半的廢棄倉庫轉型文創、擴充為 25 間倉庫，吸引了藝文團體進駐、並帶動國內外旅客觀光熱潮；透過交通帶動城市均衡發展的經驗值得我們學習！像是透過三大副都心的串聯、都市再生、鐵路高架化及捷運綠線等設計，將臺中串為軌道運輸網，進而活化舊市區、開發新市區。此外，水湳的「城市文化館」結合了圖書館與美術館，並以「低碳、創新、智慧」為主軸，我相信完工後，絕對不比高雄展覽館及總圖書館遜色。好的城市發展經驗值得我們學習，未來我們應該與高雄建立定期交流學習的機制，不斷學</p>	<p>研究發展考核委員會</p>	<p>研究發展考核委員會： 配合辦理。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	習與成長。		
05	<p>IBM 公司自 10 月中旬起，派遣 5 位專家顧問團隊進駐本市，進行「智慧城市大挑戰」公益計畫檢視，我們期待透過 IBM 專業團隊的協助，引入智慧交通、做為實踐智慧城市的第一步。談到交通，日前交通部以一紙公文告知：「公路總局生活圈道路補助計畫自 105 年起不再補助直轄市」，改以汽車燃料使用費支應本市已經在推動或要推動的生活圈道路，經建設局估算，依照新制度，本市獲得的補助將短少 11.75 億元；上週我出席行政院會時，即時向政務委員蕭家淇、交通部長陳建宇反映，進行任何變更時，絕對不能損及本市原有的補助資源，進而影響市民的權益，並應做好配套措施。請建設局持續向中央爭取、也籲請中央盡速進行協調，不應形成「中央開支票、由地方買單」的局面。</p>	建設局	<p>建設局：</p> <p>一、交通部於 104 年 10 月 13 日函文本府「公路總局生活圈道路補助計畫自 105 年起不再補助直轄市」，改以汽車燃料使用費分配變更方式支應。經查目前本市已獲交通部公路總局核定納入生活圈計畫(公路系統)補助案件計 10 件，分別為 2 件延續性工程、5 件新興計畫及 3 件委託先期規劃及環境差異分析案，倘改以汽燃費支應，105~107 年三年將較原生活圈計畫補助短少補助款 11.63 億元，針對本案本局業已於 104 年 10 月 29 日以府授建土字第 1040236734 號函請交通部明確說明生活圈計畫終止補助是否包含 103 及 104 年度已核定補助之案件，後續俟交通部函復後，再行另案簽告。</p> <p>二、針對汽燃費事件本局亦已於 104 年 11 月 3 日邀集本府財、主單位及法制局等相關單位召開因應會議，會中獲得決議事項說明如下：</p> <p>(一) 持續向交通部爭取已核定之生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)計 10 案，補助至本期生活圈計畫結束。</p> <p>(二) 請交通部公布全國汽車燃料使用費分配計算公式，供檢視是否符合公平原則。</p> <p>(三) 有關交通部片面表示以汽車燃料使用費分配變更方式取代生活圈計畫補助經費案，後續俟補助方式與中央釐清及確認後，再行另案召開會議研議公路系統預算調整方式。</p> <p>(四) 針對中央倘不廢續補助生活圈計畫，由本局進行 105 年度生活圈計畫預算調整方式及未來 106 及 107 年實際經費需求進行細部分析作業，以利後續預算編列。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	<p>在此也與各位同仁分享三個好消息：</p> <p>一、瑞成堂修復完工：瑞成堂建造於百年前、日治時期，具獨特的建築特色、也是市定古蹟、保存了城市的文化記憶。惟於 100 年在進行市地重劃工作時，遭人惡意毀壞。在新市府團隊延續修復與地方熱心人士的協助下竣工，而瑞成堂修復工程也已進入行政院公共工程金質獎評選中。「城市是文化的容器、文化是城市的靈魂」，古蹟保存是非常重要的工作，由於古蹟或文化建築毀損時，時常面臨無修復預算之困境，因此請文化局儘速成立文化資產保存信託基金，其經費籌編可以政府 v.s 民間補助為 1：1 的方式進行，即民間捐助多少，政府相對編列多少預算等來成立信託基金；也請法制局協助文化資產保存信託基金如何籌設相關事宜。</p> <p>二、摘星計畫-審計新村開辦：我們推出「摘星青年·築夢臺中」創業補助計畫，包括審計新村、摘星山莊及光復新村等 3 處國有土地移撥作為創業基地皆已進入裝修階段。上週西區審計新村已率先啟用，進而讓青創、文創形成產業群聚效應，也希望未來能引入中區，成為文化城中城的再生示範區，帶動地方整體發展。</p> <p>三、本市話務中心榮獲 2015 遠見服務業大調查「1999 便民專線類第 1 名」：今天下午我要到臺北代表本市領獎，這是遠見雜誌透過神秘客抽測方式，從 236 家企業、17 個業態，選出服務冠軍，競爭相當激烈。1999 不僅能了解民情、解決民怨，也能作為進行市政宣導的雙向管道，市府更要善待 1999 話務人員，包括已請研考會、人事處及財主單位研擬增加「話務人員」制度，保障工作權、提升權益。</p>	<p>文化局 法制局</p>	<p>文化局： 有關文化資產保存信託基金辦理情形說明如下： 一、依據原定期程，本年度為草案研擬階段，目前先將國內各類基金進行比較，擇其中適合文化資產保存基金相關作業之條款，並納入基本草案之中，邀集文化資產、法律、財務等學者專家共同討論，集思廣益後，研訂適合本案信託基金之條款。 二、文化資產信託基金設立規模龐大，本基金期以公民參與為基石，以民間力量共同協助推動公共建設，提高民間參與文化資產事務機會，未來基金內涵，將朝向以民間、政府機關一比一比例方式共同成立基金規模，先以 2 至 4 億元為目標。</p> <p>法制局： 有關文化資產保存信託基金，其性質究屬預算法第 4 條之何種類基金，以及其設立規模，收入來源及管理機制等，亟待主管機關即本府文化局謹慎考量本市文化資產現況及條件後決定之，俾本局配合協助啟動相關法制作業。經查本案文化局已編列預算，擬委外研究上揭事項並依期程持續辦理本案中，本局業依市長指示，於會後立即與承辦機關本市文化資產處連繫，告知相關法制面應予釐清之事項及後續法制作業流程等，並提示相關要領供參，後續仍將依裁示事項，並配合文化局作業期程，積極主動給予相關協助，俾該局於期程內完成本基金相關籌設事宜。</p>
07	<p>有關今天媒體報導消防局發生疑似小隊長性侵女隊員案件，令</p>	<p>消防局</p>	<p>消防局：</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>人震驚與遺憾，請消防局詳細檢討及追究責任，我知道今天早上消防局也會召開考績會進行審議，全案刑事部分已進入司法偵查，請消防局務必秉公處理、不可護短，以落實維護女性消防人員安全不受侵犯。</p>		<p>一、有關本案某分隊發生小隊長疑似性侵女隊員乙案，本局於案發當日即由政風督察小組及人事單位展開調查，先將該名小隊長調離現職，並降調為隊員，目前檢察官已命其 50 萬元交保並限制住居。11 月 2 日上午人事考績會決議，由於該名小隊長上班值勤時喝酒，考績會依「消防專業人員獎懲標準表」第 6 點第 7 款，給予 1 大過並曠職 4 小時的行政處分；至於涉及刑法妨礙性自主的部分，則依「警察人員人事條例」第 29 條規定予以停職，俟刑事判決確定後，可進一步免職。</p> <p>二、關於分隊其他人員是否違反規定在上班時間喝酒，現由消防局政風督察小組持續查處中，將視調查結果議處並追究各級主管責任，絕不護短。</p>
08	<p>我在上任之初即提出市府團隊的定位為「市民的市長、行動的市府」，也希望這樣的定位能落實在施政的各方面，就任已近一年，請各局處自我檢視是否真正具有「市民是市府的主人、市府為市民提供服務」，並從心態上、制度上及具體作為上加以落實；我也自勉要「以身作則」，並分為願景領導、行動領導、服務領導三個層面：</p> <p>一、願景領導：近一年的行政經驗，大家對於市政藍圖已有相當共識，不僅反映在施政報告、預算編列，也進一步形成「2025 臺中好生活旗艦計畫」，做為未來願景領導的明確目標，願共同努力，攜手向前。</p> <p>二、行動領導：以實地訪查的方式了解各項市政推動，包括各項工程勘查、與市民的面對面互動，讓民眾了解市府的用心；我也希望從自身做起，在各局處能達到「上行下效、風行草偃」之效；對於部分局處同仁仍因循過去官僚的陋習，必要時請各局處首長就人事進行檢討及適度調整。</p> <p>三、服務領導：市府應以「顧客至上、追求顧客滿意」的心態</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>為市民服務，像是聽到民眾抱怨的聲音，我們應心存感激，因為有抱怨才有機會改進，讓問題得以解決；並落實路平、燈亮、水溝通等具體而微的事。近期包括愛鄰守護隊、中部燒燙傷中心等政策都是為市民提供更貼心的服務。《孟子》：「君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎。」因此，我相當重視基層的聲音，包括網路輿情、市民透過 1999、市長信箱及市長臉書(Face Book)等各類反映，請各機關首長務必重視，這類案件應由局處首長親自決行，以了解輿情，並為人民解決問題。</p>		
09	<p>就今天研考會針對「臺中市 1999 話務中心現況與未來」專案報告，在此進行幾點裁示：</p> <p>一、1999 專線開辦以來總進線量已近 1,000 萬通，諮詢佔 43%，應建立 SOP，強化智慧城市的功能，讓民眾透過智慧手機查詢立即找到答案；並將問題依比例進行分類分級，加以改善，進而減少 1999 話務量。而各類新的政策及資訊，也請各局處於第一時間提供 1999 話務人員，如即將登場的新社花海交通疏導資訊。而研考會利用大數據進行質量分析，可以找出問題的可能原因，進而提出根本解決的方法。而大數據的應用其實是各局處要做的事！請研考會提供建議，交由各局處自行分析運用，找出問題並研議治本的方案。</p> <p>二、本人首先擔任一日接線生，親自了解民意，就是要鼓舞第一線人員、並帶動局處長，讓市府與 1999 話務人員建立長期的夥伴關係。日前雖然有建設局、警察局、交通局、都市發展局、環境保護局五個局處前往 1999 話務中心進行體驗，然而部分機關由副首長參加，請該機關首長也擇</p>	<p>人事處 主計處 研究發展考 核委員會 本府各機關</p>	<p>人事處：</p> <p>一、查本府及所屬機關學校約聘僱人員考核要點第九點規定略以，約僱人員之職等，全年考核連續三年列甲等或五年內三年列甲等二年列乙等以上者，得調高一等。第三職等至第五職等之約僱人員以第五職等為上限。第十二點規定：「五等約僱人員全年考核連續三年列甲等或五年內三年列甲等二年列乙等以上者，若該機關聘用人員出缺時，得優先遴用」。</p> <p>二、次查本府研考會暨其所屬機關資訊中心，現有聘用員額共計 7 名，基於任用、考核及獎懲之一致性，聘用人員出缺時，建議在本機關人力運用範圍內，得優先拔擢績優之話務人員升遷遴補，以建立健全之獎勵機制。</p> <p>三、另鑒於部分優秀話務人員，如未符聘用人員進用資格時，各機關工作性質相類之約僱人員，亦可由其轉任。是項轉任其他工作性質之約僱人員人數擬建請於 107 年底由本處與研考會研議後實施之。</p> <p>主計處：</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>日親自前往話務中心、擔任一日接線生，而其他還沒輪到的機關也請抽空準備，希望各機關首長能親自體驗，了解輿情。</p> <p>三、「1999 話務人力自聘案」以約僱方式聘用，除了建設局、警察局、交通局、環境保護局提供支援人力外，請相關單位規劃話務人員保障制度，包括相關員額編制及預算等；此外，未來請研擬將話務中心移回新市政大樓或附近區域，改善話務中心環境設施，並請研擬將優秀話務人員優先轉為各局處人員的機制，提升話務人員工作誘因。</p> <p>四、本市話務中心榮獲 2015 遠見服務業大調查「1999 便民專線類第 1 名」，感謝 1999 話務人員的優質服務，以及研考會同仁的用心，請給予話務人員及研考會相關同仁適當的獎勵或敘獎。</p> <p>五、1999 由委外轉軌為自辦，不僅保障同仁工作權益、降低人員流動率，更有助提高服務品質；然而，轉為自辦後，所需的預算也隨之增加，引起部分議員關切。對此，請研考會要多與議員溝通，讓對的政策可以順利推動。</p>		<p>本處配合辦理。</p> <p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、有關指示事項一，辦理情形如下： 研考會自 104 年起，於每月市政會議提報「市長信箱」及「1999 話務中心」陳情案件質量分析報告，除分析各類陳情案件消長趨勢外，並依陳情業務分類排列市民關注最多議題，提供各機關於每月陳情案件內容分析表提報改善方案及執行目標；自 10 月份起，更配合大數據分析焦點議題之時空因素，針對問題焦點進一步分析陳情發生頻率較多之時間、路段或行政區域，讓機關能深化問題產生因素，聚焦解決方向，以降低陳情案發生比率。此外，本府全球資訊網站亦提供「常見問答」，由各局處提供民眾關心議題建置於資料庫，市民得利用手機流覽網頁，依諮詢類別查詢相關政策或措施；且問答集依點閱率排序，市民關注較多議題會呈現在網頁資料置頂處。</p> <p>二、有關指示事項二，辦理情形如下： (一)本會日前已於 10 月 28 日~10 月 30 日間針對案量最大的前五大機關辦理完成，感謝警察局蔡局長於 11 月 6 日下午至話務中心擔任一日接線生；針對案量排名第 6~12 的機關(經濟發展局、教育局、社會局、水利局、衛生局、農業局、消防局)，並於 11 月 12 日賡續辦理本案。 (二)參考 103 年 10 月~104 年 9 月 30 日之陳情案件受理件數統計，以主計處為例，一年內僅 7 件，客委會 22 件、原民會 44 件、政風處 49 件、財政局 73 件，月平均皆不到 7 件，擬建請同意各機關視需要與研考會連絡，自</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>行派員參加本案。</p> <p>三、有關指示三，辦理情形如下： (一) 研考會將依「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」妥慎保障話務人員權益；針對員額編制、預算等議題，將視 105 年度營運情形評估辦理。 (二) 針對話務中心搬遷事宜，將視 105 年度營運情形評估辦理。 (三) 針對話務人員轉任各機關之機制，屆時將視 105 年度營運狀況及話務人力運用情形評估，倘各機關有職能相符之缺額時，再配合辦理。</p> <p>四、有關指示四，辦理情形如下： 已於 11 月 9 日函請中華電信南區分公司針對話務人員予以獎勵；本會相關同仁將另案簽辦敘獎。</p> <p>五、有關指示五，辦理情形如下： 已製妥自聘案說帖及相關資料，持續爭取支持。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
10	甫落幕的 2015 臺中花都藝術節相當成功，本市有許多活動都集中在第三、第四季，為讓臺中一年四季都有熱鬧的活動，已請潘副市長協調各局處就 105 年度活動時程進行調整，避免活動期程重疊；原則上將於 11 月底前定案，俾利安排明年一、二季活動宣傳。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
11	針對本周即將登場新社花海活動，結合「臺中國際花毯節」及「中臺灣農業博覽會」，以下事項也請各局處全力配合： 一、新社花海節將成立指揮中心，請郭副秘書長擔任現場指揮	觀光旅遊局 農業局 交通局	觀光旅遊局： 一、有關 2015 新社花海期間聯合服務中心輪值乙節，本局已依據本年度新社花海籌備大會決議，排定輪值人員並將名單提

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>官，同時，林副市長及張副市長也將不定時前往抽查，請各局處比照年初元宵燈會的模式，全力配合，把本次新社花海活動辦好。</p> <p>二、現場指揮中心請相關局處派員進駐，除了觀旅局、農業局、交通局之外，也請環保局支援流動廁所、新聞局廣為宣導交通管制、交通疏導等措施，並請警察局、交通局、新聞局就新社花海聯合辦理交通疏導記者會。</p> <p>三、依據交通局規劃，宣導民眾從東勢或石岡搭乘接駁車前往新社花海，可獲得紀念品，避免交通壅塞，請各局處協助提供紀念品，並請交通局估算數量，避免搭乘接駁車的民眾未拿到紀念品、反而引起抱怨。</p> <p>四、請交通局、農業局、觀旅局先與 1999 話務中心人員就新社花海交通疏導等相關活動措施進行教育訓練，俾提供民眾即時有效的資訊。</p> <p>五、為讓賞花人潮分流，請教育局宣導各級學校利用週一到週五到新社花海進行戶外教學活動，也請宣導各級團體利用平日賞花，以達人潮分流之效。</p>	<p>環境保護局 新聞局 警察局 研究發展考核委員會 教育局</p>	<p>供行政院農業委員會種苗改良繁殖場彙整。另有關擴大交通疏導措施乙節，職局將依據本府交通局規劃，加強於平面媒體廣告、官方網站、臺中觀光旅遊網及社群網站(FB)上擴大宣傳，宣導民眾避開尖峰時段前往花海賞遊，並鼓勵大眾多加利用公眾運輸及活動接駁專車，俾以紓解花海活動期間大量賞遊車潮所造成的交通壅塞問題。</p> <p>二、本局已將本年度新社花海暨臺中國際花毯節活動特色、交通接駁及疏導資訊提供 1999 話務中心參考，並隨時與 1999 話務中心保持聯繫，俾利話務中心同仁迅速答覆市民相關疑問，以提升本府正面形象。</p> <p>農業局：</p> <p>一、2015 中臺灣農業博覽會已於 11 月 7 日配合新社花海活動開幕，並於長官貴賓巡禮至中臺灣農業博覽會時安排迎賓節目及剪綵儀式，後續將持續依新社花海相關規定辦理開閉館及輪值等相關展期工作。</p> <p>二、為慶祝「新社花海」邁入第十年的歲月，今年主題以「繽紛十年、花漾臺中」為活動主題，104 年新社花海活動時間為 11 月 7 日至 12 月 6 日止，期待全國民眾前來體驗豐富多元的悠閒農情。</p> <p>交通局：</p> <p>一、本局業於 11 月 3 日舉辦新社花海交通疏導措施記者會，另本府警察局及交通局於新社分駐所成立新社花海指揮中心，監看各路口 cctv 提供建議改道策略及花海停車場滿時啟動接駁並彈性管制措施，同時將相關資料發佈於 cms、聯繫公運處車輛調度人員協調調車事宜、有事故發生時，通知</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>警察現場處理，並確認處理完畢、策略實行後狀況彙整及回報、彙整全部資訊每小時轉警局、種苗場、新聞局、1999、局長。</p> <p>二、本局已於花海前彙整新社花海管制措施、停車、接駁等相關民眾關心議題製作 QA 於 1999 人員，俾利第一線人員即時回答民眾相關問題。</p> <p>(一) 在東勢河濱公園搭乘接駁車，去程有發放，回程沒有。</p> <p>(二) 活動期間(11/7~12/6)共 10 個例假日，約 6000 份，平均一天發放約 600 份。</p> <p>(三) 由早上 8 點開始，發送完為止。</p> <p>(四) 因紀念品係由各機關免費協助提供，也有小瓶飲料等，具多樣性。</p> <p>(五) 由現場工作人員隨機發放，一人一份不能挑選，如有服務不周，敬請大家見諒。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、有關 104 年新社花海活動本局流動廁所已於 11 月 5 日完成設置，全力配合俾達活動圓滿。</p> <p>二、本年度新社花海活動本局共支援流動廁所 90 座、景觀廁所 5 座及車掛式廁所 2 組。</p> <p>新聞局：</p> <p>一、本局已於 11 月 3 日、5 日、6 日、7 日協助以發布新聞稿方式宣傳，本次新社花海之各項交通疏導措施，並於 11 月 6 日以市府 LINE 官方帳號，發布新社花海交通指南、玩法攻略等訊息協助宣傳。</p> <p>二、另本局已於 11 月 3 日協助交通局於本局多媒體簡報及新聞</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>發布室舉辦交通宣導記者會，並派員採訪、攝影，提供新聞稿予媒體記者參採。</p> <p>警察局： 本案交通局業於 11 月 2 日召集交通疏導組工作會議後，彙集本局及相關局處意見於 11 月 3 日 9 時 30 分在市政府文心樓 8 樓多媒體簡報室辦理「新社花海」交通疏導記者會在案。</p> <p>研究發展考核委員會： 遵照辦理，話務中心已完成相關教育訓練及業務宣導，並提醒同仁留意相關問題、主動連絡相關單位儘速處理。</p> <p>教育局： 有關為利人潮有效分流，宣導各級學校利用週一到週五前往新社花海進行戶外教學活動乙節，本局業於 104 年 10 月 2 日以中市教社字第 1040076531 號函請本市各級學校多規劃於平日時段辦理戶外教學，避免過於集中假日，以紓緩交通壅塞現象。</p>
12	<p>最近義交協勤交維收費案引起議員的關心，我在此說明，事實上，義交受過專業訓練，與警察密切配合，冒著危險協助維持交通秩序，且工作量繁重，以六都而言，臺中過去給義交的補貼，是六都中最少的，直到現在才提高到與全臺一致的標準。此外，新社花海及世界 12 強棒球錦標賽即將登場，周遭交維措施也請交通局及警察局盡早規劃並進行宣導。</p>	<p>交通局 警察局</p>	<p>交通局： 一、2015 新社花海活動： （一）本局已規劃 4 條接駁路線至花海會場，分別由東勢河濱公園、豐原火車站、北屯太原停車場、新社區公所櫻木花道區域接駁遊客至花海展區，並實施交通管制，另有 15 路線公車亦可前往會場，均比照接駁專車行駛專用道，優先通行。 （二）另本局鼓勵民眾利用平常日賞花、推廣民眾多從東勢方向前來、搭乘接駁車等措施，期透過時間、空間及運具分流，降低交通衝擊。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 228 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、世界 12 強棒球錦標賽活動：</p> <p>(一) 本局於球賽期間除增加公車密度，另視散場情況，加開 12 路公車區間車車(洲際棒球場—臺中火車站)疏散人潮。</p> <p>(二) 另除洲際棒球場周邊路邊汽車格，本局提供(停 22)仁德停車場、廣兼停 44 停車場、洲際棒球場停車場等 3 個路外停車場資訊供民眾參考。</p> <p>(三) 會場周邊未封閉道路，已增派員警及義交協助交通疏導；本局持續觀察周邊交通狀況，視情況機動調整交通號誌，以維交通順暢。</p> <p>警察局：</p> <p>一、本局與第五、東勢及豐原分局均已擬定「104 年新社花海交通疏導管制執行計畫」據以執行，並預擬停車場停滿、聯外道路壅塞、雨天方案等各種狀況，事先規劃相關因應措施，同時本局已於新社分駐所成立聯合指揮所統一協調聯繫，由各科室依任務完成編組各司其職，在充分的準備下，全力完成本局「104 年新社花海」交通疏導安全維護任務。</p> <p>二、世界 12 強棒球錦標賽於 11 月 9 日至 16 日在本市洲際棒球場舉行，期前整備期間體育處已召開多次跨局處會議，本局於會中針對安全維護及交通疏導(停車空間、離場動線等)等事項均提出諸多建議，為降低活動造成之交通衝擊，本局已策訂交通疏導管制實施計畫，屆時於比賽期間依計畫落實執行。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁，早安!先跟大家分享一個好消息，臺中市政府首次得到行政院公共工程品質金質獎，其中「臺中大都會歌劇院新建工程－第二期主體工程」榮獲優等獎、「松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程」也獲得佳作獎。由行政院公共工程委員會頒發的「金質獎」，迄今已創立 15 年，然而臺中從未得過金質獎。我希望不只今年得獎，而是年年得獎，甚至得更多獎。大都會歌劇院二期工程能得獎，要特別感謝林副市長、黃秘書長、李副秘書長等人的督導，感謝建設局、文化局、水利局等相關局處同心協力的成果，也感謝潘副市長與文化部對口，讓工程的速度與品質得以提升。公共工程是良心工程，為讓工程達到安全及品質兩大目標，我時常到各地視察重大工程，像是上週前往視察柳川污染整治及環境改善工程，三期工程市府共投入 11 億元預算經費，後續將進行污水截流、淨水廠興建及週邊環境營造等，希望帶動舊市區再生，串聯鐵道、河道、自行車道及人行步道，搭配周遭的歷史建築與文化景點讓整個臺中成為河域城市、水岸花都。請相關局處盡速規劃、完成示範性路段或河道，以爭取市民對此類計畫更多的認同與支持!</p>	<p>水利局 文化局 建設局 都市發展局</p>	<p>水利局： 一、柳川一期(崇德柳橋~中正柳橋)：預計 104 年底完成。柳川一期第一階段主體工程已完成，目前進行四個月試運轉中。 二、柳川二期(中正柳橋~南屯柳橋)：預計 105 年 9 月底完成。柳川二期施工中，預定進度 13.94%，實際進度 17.39%。 三、柳川(榮華街至進化北路)：有關柳川榮華街至進化北路河段，因經濟部 98 年 10 月 12 日公告堤防預定線(用地範圍)與都市計畫未符，需先進行都市計畫變更，方可進行後續。 四、本府都市發展局業已納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」變 12 案內容，內政部都委會於 104 年 10 月 27 日審議通過，俟公告發佈後再據以實施。 五、本案為中央管區排，俟都市計畫發佈後，協調經濟部水利署辦理後續用地取得及相關整治與環境改善工作。</p> <p>文化局： 有關舊城區再生，串連鐵道、河道、自行車道及人行步道，搭配周遭歷史建築與文化景觀乙案，相關文化資產點已納入由本府都市發展局主政之「綠空廊道沿線發展計畫」，本局將配合辦理。</p> <p>建設局： 遵照指示事項辦理並持續落實三級品管制度，本局辦理之「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」經 104 年 9 月 16 日查核甲等 86 分，已達到參與 105 年度金質獎之推薦門檻，另將持續落實平時督導及加強施工品質要求，以提升工程查核成績，期使更多工程達金質獎推薦門檻，達成年年得獎，得更多獎之目標。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>都市發展局：</p> <p>一、有關「希望帶動舊市區再生，串聯鐵道、河道、自行車道及人行步道，搭配周遭的歷史建築與文化景點讓整個臺中成為河域城市、水岸花都」部分，本局擬辦理「文化城中城—綠空鐵道高架沿線發展計畫」案，由復興路四段至林森路約 1.6 公里之作為本案之規劃範圍，因應鐵路高架捷運化後，探討橋下空間、舊鐵道及周邊環境之空間縫合計畫。</p> <p>二、透過研擬舊鐵道設施及氛圍保存與再利用，以綠色廊道規劃方式，串連北側帝國糖廠與南側演武場及日式宿舍群及沿線歷史文化資產，並配合綠川流域之規劃，做為城中城地區再生之觸媒。</p> <p>三、本案已於 105 年度編列規劃設計預算，擬於 105 年度辦理上網發包。</p>
02	<p>公共工程涉及許多重大建設，11 月 7 日開幕的新社花海除了結合國際花毯節、中臺灣農業博覽會，讓活動更為豐富之外。市府團隊今年特別重視新社花海活動週邊道路的交通改善措施，包括：透過接駁車減低自行開車壅塞率，市府也正在進行大坑東山路 129 線拓寬工程，同時致力於改善新社花海周邊的 7 條道路，總共 6.1 公里，本次編列 2,300 萬元的工程經費，執行路平計畫，讓所有參觀的民眾感受到市府改善交通壅塞情況的用心。未來新社花海與國際花毯節是否分散地點辦理，以疏散觀賞人潮、帶動其他地區觀光效益等，涉及整體活動的規劃，請相關局處進行研議。</p>	<p>農業局 觀光旅遊局</p>	<p>農業局： 有關新社花海是否繼續辦理抑或移至其他地點續辦，於活動檢討會中提案討論，俾憑明年辦理之依據。</p> <p>觀光旅遊局： 有關臺中國際花毯節與新社花海分散地點辦理乙案，於今年度新社花海活動完竣後，職局將就觀光人潮分流、紓緩新社交通、減少本府交通接駁量支出及推動臺中市各區觀光發展與遊程等面向妥善研議辦理，尤以考量臺中國際花毯節，可透過花毯節之精緻草花融入城市綠帶景觀，提升臺中市整體市容，並型塑花園城市意象。</p>
03	<p>近期市區空氣品質惡化，我們已積極與臺電協調，希望在空污</p>	<p>環境保護局</p>	<p>環境保護局：</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>嚴重季節，由臺電主動減少臺中火力發電廠的發電量，以降低中臺灣污染源，而臺中火力發電廠也已回覆要「配合降載」之承諾，空污嚴重時，要減少燃煤使用，發電量由 550 萬千瓦降至 450 萬千瓦，相當於兩座機組的發電量。請潘副市長持續與臺電協商，建立固定的改善空污機制。改善空污，進一步要從根本做起，目前積極推動的「公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，雖已獲議會一讀通過，但由於議會希望辦理聽證會，請相關局處盡快於一個月內完成，並加強與議會溝通，俾本會期通過此自治條例，讓已承諾興建室內儲煤場的臺中火力發電廠及中龍鋼鐵廠，更有法源依據</p>		<p>一、鑑於秋、冬季為空氣品質不良之好發季節，本局於 101 年起即協商要求臺中發電廠於秋、冬季節安排機組歲修，以降低區域污染負荷，臺中電廠依承諾自 104 年 9 月中旬起接序排定中五機(9/16~11/4)及中二機歲修(11/7~預計至 12/14)，以減緩空品不良之衝擊。</p> <p>二、本局將持續與臺電協商，要求臺電公司加速訂定高污染季節降載方案及標準程序，建立常態配合機制。有效落實污染管制及排放量削減，降低環境負荷，避免於氣象條件不佳時造成污染物累積。</p> <p>三、本局賡續辦理「公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」法制流程，聽證會定於 12 月 8 日由市議會法規會召開，本局將充分反應市民期待及表達管制立場，針對適法性疑慮進行論述說明，突顯自治條例以「管制」為手段，並非「禁用」，未牴觸中央法規，並持續與議會進行說明及溝通，盼於年底會期結束前，完成三讀程序，藉自治法規要求臺中電廠及中龍鋼鐵強化污染防制工作。</p>
04	<p>近期交通局廢止前市府「機車可停放在騎樓與人行道」的公告，引起各界關注，這份公告除了牴觸中央法規之外，自 100 年發布至今，已導致騎樓與人行道上車滿為患，嚴重影響行人通行空間，許多行人被迫走在車道上、險象環生，因此依法公告廢止。我希望同仁要「堅持做對的事，努力把事做對！」交通局雖然依法廢止該公告，但卻未詳細說明配套措施，造成民眾的恐慌，作法確實未盡周延，可以再改進。事實上，市府將採用「先供給停車位，再進行停車管理」的做法，只要機車停放於騎樓及人行道，沒有影響行人通行，就不會被取締，而交通局也會努力達成在 2 年內增加 2 萬 5,000 個機車格的承諾。</p>	<p>交通局 警察局</p>	<p>交通局：</p> <p>一、依「道路交通管理處罰條例」第 56 條第 1 項第 5 款規定，停車於騎樓與人行道明顯有影響行人通行的情形，警方才會告發；廢止市府前公告後，只要機車停車於騎樓及人行道，沒有影響行人通行，已協調警方不取締。</p> <p>二、另本局將採「先供給停車位，再進行停車管理」的務實做法，針對嚴重違規情形先開宣導單方式進行勸導，待機車停車位規劃完善後，再與地方協商執行開單相關細節。</p> <p>三、本局後續將持續增加機車停車供給，除於道路容量許可下增設路邊機車格外，針對民眾陳情地點、機車停車需求量大、</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>此外，為維護行人通行的權利，對於像是火車站、市場等違規停車熱點，仍將加強取締，但也請相關局處先進行完整的宣導、並做好立牌等指示說明，循序漸進，原則上要以疏導代替取締處罰，以落實維護行人的安全。</p>		<p>同時有騎樓與人行道並存之路段等，優先於合適的人行道劃設機車格，以供機車合法停放。</p> <p>四、本局亦刻正檢討於路邊紅黃線及十字路口之 10 公尺紅線範圍內，於不妨礙車流之情形下調整為路邊機車停車格，並於機車停車需求量較高之地點，如交通轉運站、商圈、醫院、大專院校等周邊增設機車停車格，以增加停車供給。</p> <p>五、未來對於鄰近周邊有路外汽車停車場之道路，將優先於此等道路之部分路邊汽車格改為機車格，以增加機車停車供給。</p> <p>六、本局亦將持續檢討各地區停車需求，針對需求較高之地點尋找適當公有土地以新闢路外停車場。</p> <p>七、另為鼓勵民間闢建停車場，本府交通局已於 103 年修正《臺中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法》，凡符合規定之民營停車場，本局可支應工程施作費用之方式補助該停車場，補助上限為 350 萬元，期能提高民間興闢臨時路外停車場之意願。</p> <p>警察局： 目前本局執法作為與方向，以嚴重妨礙交通及列管 18 處違停熱點為執法重點，其他路段人行道依相關法令之規定加強宣導及勸導，並結合里長、區公所、民意代表及地方人士共同努力，以減少爭議及可能引發之民怨。</p>
05	<p>最近我們與 IBM 團隊合作，為期三週的「智慧城市大挑戰」計畫，上週圓滿結束。IBM 團隊提及，臺中要成為智慧城市，務必從智慧交通做起，IBM 提到三大目標，包括「科技運用」、「市民參與及認同」以及「組織協調」；並提出五大建議方案，包括：1. 打造臺中智慧營運中心；2. 利用大數據(停車資料、</p>	<p>交通局</p>	<p>交通局： 一、有關智慧營運中心目前由市府資訊中心主辦，邀集消防局、警察局、交通局、水利局、建設局、環保局及經發局等各局處研商中，依據本府資訊中心「臺中市智慧營運中心第 1 次整合協商會議」未來決議智慧營運中心將設址於本府警</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>交通資料、拖吊資料等)進行建議與分析；3. 市民的參與及雙向溝通，像是以「石虎」作為臺中專屬的吉祥物，結合搭乘大眾運輸的獎勵機制等；4. 組織管理變革，像是設立資訊長，推動跨部門、人員、技術、流程的協調，以落實對智慧交通的願景、藍圖、策略和做法；5. 將臺中打造成全臺的交通樞紐，以四通八達的交通帶動經濟發展。事實上，IBM 的建議與我們的大方向一致，我四月從南韓首爾訪問回來後，就已請林副市長，帶領相關局處，研議設置本市的智慧營運中心。IBM 的建議與我們研議的方向，不謀而合。後續請相關局處參考 IBM 的報告，盡快落實為臺中交通改善的方案。</p>		<p>察局，由消防局與交通局為常駐單位，相關進駐席位及數量刻正由資訊中心統籌，並納入 IBM 建議方案，本局將積極配合智慧營運中心進度辦理。</p> <p>二、另有關大數據分析部分，目前本府資訊中心刻正辦理大數據分析平臺教育訓練，相關局處均配合報名上課，培養數據分析種子人員。</p>
06	<p>臺中是國際棒協總會唯一頒發的「世界棒球之都」，近期外界關心的世界 12 強棒球錦標賽，在臺灣的 5 場初賽都在臺中洲際棒球場舉行，要將臺中打造為運動城市，棒球是一個很重要的項目。我今天也將前往洲際棒球場參加世界 12 強棒球錦標賽的開幕儀式，沒買到票的民眾，也歡迎到市政中心前廣場一起看大螢幕的球賽實況轉播。</p>	新聞局 秘書處	<p>新聞局：</p> <p>一、本局於臺灣大道市府大樓前廣場舉辦大螢幕直播派對，希望讓無法到球場看球的球迷，在市府廣場透過戶外直播派對，享受與球場一樣的現場熱烈氣氛。</p> <p>二、活動中，除了每場贈送限量加油棒給球迷，假日期間更加碼每場提供 1,000 罐飲料，供民眾免費暢飲，數量有限，送完為止；活動現場也備有流動廁所，以及開放惠中樓一樓廁所，供球迷使用。</p> <p>三、臺灣隊賽事直播至少 5 場，如進入複賽最多 8 場，目前分別是 11 月 9 日 18 時 30 分，臺灣 vs. 荷蘭；11 月 11 日晚上 18 時 20 分，臺灣 vs. 義大利；11 月 12 日 18 時 20 分，臺灣 vs. 加拿大；11 月 14 日 18 時 20 分，臺灣 vs. 古巴；11 月 15 日 12 點 20 分，臺灣 vs. 波多黎各。</p> <p>秘書處： 本處為協助新聞局於臺灣大道市政大樓前廣場舉辦「12 強世</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>界棒球錦標賽大螢幕直播派對」活動，希望讓無法到球場看球的球迷，在本廣場透過戶外直播方式，享受與球場一樣的現場熱烈氣氛，共同為中華隊喝采。目前已排定大螢幕直播場次分別為中華臺北與荷蘭、義大利、加拿大、古巴、波多黎各等 5 場賽事。</p>
07	<p>為配合辦理 2019 東亞青年運動會及興建中的各運動場館，我除了日前出席行政院會，向中央爭取「補助本市辦理 2019 年東亞青年運動會」、「建置國家級規格的中部訓練基地」及「國際標準之自行車綜合體育館」等實際支持，總經費約 40 億元左右。由於距離 2019 東亞青運剩下不到 4 年的時間，請教育部及體育處務必即刻啟動規劃，讓 2019 東亞青運得以如期如質、順利舉行！</p>	教育局	<p>教育局：</p> <p>一、補助本市辦理 2019 年東亞青年運動會</p> <p>(一)本市 2019 東亞青運執行進度如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 104 年 6 月 26 日正式掛牌成立東亞青運籌委會，並召開籌委會第 1 次會議，討論東亞青運相關籌備事項。 2. 104 年 8 月委託國立臺灣體育運動大學撰擬 2019 臺中東亞青運籌辦計畫。 3. 104 年 10 月 14 日召開 2019 臺中東亞青運工作協調會，確認 2019 臺中東亞青運執行組織分工表。 <p>(二)本市 2019 東亞青運籌辦計畫委託案辦理情形及預定進度如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 國立臺灣體育運動大學業於 104 年 9 月 30 月提出籌辦書及時程管理計畫初稿。 2. 本局(體育處)審查後，將修正意見以書面通知國立臺灣體育運動大學，該校業於 104 年 11 月 10 日配合修正籌辦計畫書送本局(體育處)。 3. 本局(體育處)已依該校所送籌辦計畫，簽核鈞長核定後，陳報教育部體育署審理。 <p>二、建置國家級規格的中部訓練基地</p> <p>(一)鑒於臺中市於 103 年成功申辦 2019 首屆東亞青年運動</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>會(以下簡稱 2019 東亞青運)，本府盼藉由該賽會之籌備過程，整合運動人才、運動場館設備，並充分利用本市豐富地理環境、良好氣候條件、龐大運動產業聚落，以及優質之交通環境與生活機能，滿足運動選手培訓之各方面需求，以期打造「中部訓練基地」，健全完善體育運動培訓機制，加強銜續選手培訓發展體系。</p> <p>(二)是以，本府刻正積極向中央爭取於國家運動訓練中心組織下新設「中部訓練基地」，不僅可整合本市目前既有之洲際棒球場及興建中之中正國民運動中心(游泳、跳水)、朝馬國民運動中心(羽球)、網球中心等具國際標準場地之運動場館設施外，並將根據本市特有之地理條件研議規劃新設相關運動單項訓練站，提供選手一個優質之運動訓練環境，以期培育更多具潛力之優秀運動員，奠定我國競技運動實力之基石。</p> <p>(三)綜上，本府希藉籌辦 2019 東亞青運之寶貴契機，興設「中部訓練基地」。未來將以 2019 東亞青運之「選、訓、賽、輔、獎」工作為首要任務，建立選手資料庫，並整合中部運動場館與運動人力資源，另透過「選才、育才、成才、菁英選手」之運動選手培訓機制，達到培訓本市優秀青少年運動選手之目標，增加我國在 2019 東亞青運等國際運動賽事奪牌之競爭力。</p> <p>三、國際標準之自行車綜合體育館</p> <p>(一)國內多年來積極推動自由車運動，於各項國際賽事成績斐然，尤以目前獲得 3 面亞運金牌之林志勳、蕭美玉均為本市菁英選手，且本市自由車產業發展蓬勃，惟目前本市清水區鰲峰山公園園區內之露天自由車場，於賽事或選手練習期間，易受天候影響，且近年國際自由車場</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>興建及賽事趨勢為使用全長 250m 之自由車場地，另本市場地為全長 333.3m 規格之自由車場，多重因素使本市難以爭辦國際自由車賽，且無法提供符合趨勢之自由車場地供選手練習。</p> <p>(二)臺中為臺灣自由車產業重鎮，其中捷安特及愛地雅兩大廠就位於臺中，室內自由車場之建立，將可帶動運動「核心產業」(如體育用品製造業、運動用品販售業、參與性運動服務業及運動專業證照服務業等)及運動「周邊產業」(如運動促銷服務業、運動大眾傳播業、運動管理服務產業等)，藉由政府之力量帶動整體產業鏈之發展。</p> <p>(三)爰此，於位處中臺灣之臺中市興設國際標準之室內 250m 自由車場，不僅可提供本市選手優良練習場地，也能縮短各地前來練習選手往返交通時間。本案預計於 105 年起辦理可行性評估及先期規劃作業，目前規劃於本市甲安埔擇妥適場址興建，將採多元方式進行規劃，除標準自由車競賽場外，另結合羽球、籃球、桌球、體適能中心等功能，故積極爭取「自由車」成為 2019 東亞青運之選辦運動種類，並興建符合國際標準規模之室內 250m 自由車場地為本府當前首要目標。</p>
08	<p>臺中這個城市是最適合發展為臺灣運動城市的地方，運動不僅是健康、也是產業、更是城市的形象與行銷。以臺灣而言，北部過於潮濕、南部過於炎熱，而臺中具有氣候相當溫和、地形豐富、透過高鐵南來北往只需 1 個小時等優勢，要舉行各種大型賽事或會展活動，臺中是個相當好的選擇；加上許多運動器材用品，像是自行車、網球、運動健身器材及輔具等各項產業</p>	<p>教育局 建設局 勞工局 經濟發展局 新聞局</p>	<p>教育局： 一、爭取市籍立委及中央支持補助設立「自由車綜合體育館」及「中部訓練基地」： (一)鑒於本市於 103 年成功申辦 2019 首屆東亞青年運動會，期藉由籌備過程，整合運動人才、運動場館設備，並充分利用本市豐富地理環境、良好氣候條件、龐大運</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>聚落在中部，透過整合行銷，讓臺中落實成為運動城市！此外，臺中的飲食文化、食衣住行各方面都極具吸引力，得以提供民眾不同的需求。因此，我將臺中定位為 event city，這也是臺中的獨特之處，希望透過近年的大型活動帶動城市的轉型，透過國際大活動，不管是舉辦 2018 世界花博成為花園城市、或者 2019 東亞青運成為運動城市，透過設施及人才培育帶動整體的發展，也爭取中央資源挹注、尤其是經費的補助，作為帶動城市轉型的策略。以下就今天教育局進行「建置中部訓練基地暨五年學校體育發展計畫」專案報告，在此做幾點裁示：</p> <p>一、本市擁有豐富自然環境、產業基礎、生活條件，極具成立「中部訓練基地」的條件，尤其本市自行車產業發達、自由車競賽人才備出，更是興建符合國際標準(室內 250 公尺)的自由車綜合體育館的絕佳場地。請教育局研提完整的政策說帖，不分黨籍，爭取本市 8 位立法委員支持，一併向中央爭取設立；同時，本市需加速推動，選址原則上以北臺中(外埔區附近)、朝多功能使用進行規劃，以爭取教育部體育署補助設立中部訓練基地。</p> <p>二、為因應國際單項運動賽事舉辦，必須符合國際標準場地規範之需要，除請建設局及教育局加速現有體育場館興建進程之外，由於之前本市國民運動中心缺乏全面性的規劃，對於尚處於規劃階段之場館設計，亦請教育局邀集全國各單項運動團體及專家提供專業建議，以期符合未來申辦各單項國際賽事之場地規範。另有關孫教練建議的室內田徑場部分，除了現階段與臺體大進行合作外，也請教育局就現正規劃的場館，進行室內田徑場的具體評估。</p> <p>三、唯有「完善四級銜接」，才能真正做到運動選手的育才及留才。本市除加強運動選手基本學習能力和外語能力之</p>		<p>動產業聚落，以及優質之交通環境與生活機能，滿足運動選手培訓之各方面需求，打造「中部訓練基地」，健全完善體育運動培訓機制，加強選手銜續培訓發展體系。</p> <p>(二)本府刻正積極向中央爭取設置「中部訓練基地」，不僅可整合本市目前既有場館及興建中之國民運動中心外，並將根據本市特有之地理條件，研議規劃新設相關運動單項訓練站，提供選手一個優質之運動訓練環境，以期培育更多具潛力之優秀運動員，奠定我國競技運動實力之基石。</p> <p>(三)另本府將積極爭取「自由車」成為 2019 東亞青年運動會之選辦運動種類，研擬政策說帖，邀請市籍立法委員支持，協助爭取中央補助經費，不僅可興設符合國際標準之室內 250m 自由車場，提供本市選手優質之訓練場地，亦可作為中部訓練基地之「自由車訓練站」，縮短各地選手訓練往返之交通時間。</p> <p>(四)本局(體育處)將參考國外多功能自由車綜合體育館成功案例，作為本市未來「自由車綜合體育館」規劃之參考，預計於 105 年起辦理選址、可行性評估及先期規劃作業。初步規劃於本市甲安埔擇妥適場址興建，並採多元方式進行規劃，除標準自由車競賽場外，另依場館基地條件適當結合羽球、籃球、桌球、體適能中心等功能，以提升整體場館使用效益，避免賽會、訓練期外場館閒置。</p> <p>二、邀集全國各單項運動團體及專家提供專業建議，以符申辦國際賽事之場地規範：</p> <p>(一)有關本市「得支援辦理國際單項運動賽事之場館」部</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>外，亦請教育局積極爭取與本市各大專院校合作，參與由小學、中學、高中到大學的「四級銜接」體系，暢通優秀運動選手的升學管道，以利本市優秀運動選手之培育。</p> <p>四、為加強照顧優秀運動選手的職涯發展，請教育局及勞工局思考如何與包括捷安特、喬山公司等在地體育相關產業結合，研究媒合在地企業職缺、設置社區巡迴教練、運動中心教練及建立體育育成園區等可行性方案，帶動相關產業發展，同時保障優秀運動選手就業，提供從頭到尾的完善照顧。</p> <p>五、政府力量有限，民間資源無窮。除了可以運用本市發展體育教育基金會資金，讓各界的募款有更好的統籌運用效果之外，也可善用體育署的「推動企業贊助體育運動方案」，進行企業媒合。而為鼓勵更多企業投入贊助體育運動及選手養成的行列，請教育局、經發局及新聞局，向企業界加強宣傳贊助管道及成功媒合案例。相信透過本市的積極作為，能促成更多有心的企業瞭解這些管道，並加入成為推展體育的幕後推手，締造企業、運動選手及政府的三贏局面。</p>		<p>分，其中中正、朝馬國民運動中心，分別係以「水上運動(游泳、跳水)」、「羽球」之國際競賽場地進行整體規劃，前於規劃設計作業階段多次邀集臺體大、單項體育專家協助檢視場館規劃設計，並於施工階段，前者已於今年 1 月邀請中華民國游泳協會，後者已於今年 3 月邀請中華民國羽球協會，赴工地現勘並聽取其寶貴建議，以符合未來申辦各單項國際賽事之場地規範。</p> <p>(二)另本市網球中心等新設運動場館，本局(體育處)後續將於規劃設計興建等適當檢核點，邀集全國各單項運動團體及專家提供建議，並於契約規定承商須進行網球場地之國際賽事認證作業，俾利興建後符合國際標準場地之規範。</p> <p>三、有關大甲高中孫教練念祖建議的室內田徑場部分：</p> <p>(一)鑒於我國目前尚未擁有一座室內田徑場地，且本市田徑選手陳傑甫於 104 年 10 月高雄全國運動會 400M 跨欄項目締造四連霸紀錄，並達到奧運參賽標準，成為我國首位拿下 2016 里約奧運門票之田徑選手。本市位處中臺灣，氣候條件良好，適合作為長期培訓田徑選手之基地。</p> <p>(二)為克服下雨等天候不佳因素影響選手訓練，就孫教練所提之「室內田徑場」需求，本局(體育處)將參考「臺北田徑場」、「高雄國家體育場」之規劃經驗，通盤評估具田徑主場地(400m 標準跑道、鏈球及鐵餅場、跳遠及三級跳遠)及暖身場地設置之可行性。另場地規格及跑道材質等硬體設施亦將參考北高經驗，俾利本場地未來取得國際田徑總會(IAAF)一級認證，符合申辦該會(IAAF)所有等級賽事(含奧運及世界錦標賽等一級賽事)之要求。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>四、與本市各大專院校合作，健全完善「四級銜接」運動選手培訓體系：</p> <p>(一)本市近年培育許多優秀學生運動選手，為落實運動選手升學輔導工作，規劃打造本市運動選手「四級銜接」體系，暢通升學管道，並與各級學校合作共同培育運動選手。</p> <p>(二)有關國私立高中職共同培育績優運動選手，本局業於今年 8、9 月派員拜訪本市部分國私立高中職學校，並召開選手銜接研商會議。後續將與有意願參與學校簽訂合作備忘錄，由本府補助合作學校訓練及參賽經常門經費。另針對訓練所需資本門設施部分，將視日後發展績效及需求研擬可行協助方案。</p> <p>(三)另為建立本市優秀運動選手「四級銜接」選才、育才、成才、菁英體系，日前已拜會中興大學、臺中科大、逢甲大學、弘光科大和靜宜大學並爭取支持。本府今年 11 月 12 日與中彰投各大學第 14 次推動市政建設座談會提案，建請各校以甄審、甄試、獨招或轉學等方式招收優秀運動選手，已獲各校一致支持，無異議通過。</p> <p>五、加強照顧優秀運動選手職涯發展：</p> <p>(一)為保障本市優秀運動選手之就業，除學校招考專任運動教練和具體育專長教師之外，本局將研擬與在地體育相關產業結合之可行性，例如捷安特、迪卡濃等運動產業，以期帶動運動「核心產業」(如體育用品製造業、運動用品販售業、參與性運動服務業及運動專業證照服務業等)及運動「周邊產業」(如運動促銷服務業、運動大眾傳播業、運動管理服務產業等)。藉由政府之力量，保障運動選手之職涯發展。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(二)本局將彙整本市運動選手之實際需求,提供本府勞工局相關選手名單,俾利媒合在地企業。另與本市國民運動中心委外營運(OT)廠商研議釋出相關從業人員名額之可行性,俾供選手退役後可擔任「運動傷害防護員」、「運動設施管理專業人員」、「國民體能指導員」及符合運動中心六大核心項目之「各級運動教練」,以延續運動選手之生涯發展。</p> <p>六、向企業界加強宣傳贊助管道及成功媒合案例：</p> <p>(一)鑒於運動具有提高國家聲譽及增進國民健康福祉等外部效益,惟其項目種類繁多,且各項目運動賽事、基礎設施與待培育之優秀選手為數眾多,需要龐大經費和資源,實無法在政府有限預算下完善推動。是以,運動人才、賽事及場館等體育推展事項,有賴民間單位共同參與,故本局將研議規劃推動企業贊助體育運動執行計畫。</p> <p>(二)本計畫將藉由「教育部體育署體育運動贊助資料庫媒合平臺」、「研擬企業贊助款收支方式」、「成立贊助審議委員會」、「成立專業諮詢服務團隊」等執行策略,積極推動企業贊助體育運動,鼓勵企業對本市體育運動持續貢獻,提升民間參與推動體育之風氣,讓企業、運動選手與政府三方聯手,共創更健康活力的大臺中。</p> <p>建設局：</p> <p>一、有關市長裁示部分,查本局代辦之巨蛋體育館新建工程,BOT案目前尚於啟案作業階段,將場館定位及使用需求確認後,配合辦理後續規劃事宜,以符合國際賽事之需求。</p> <p>二、目前在建工程計有 3 件,相關作業進度如下表,將督促設計</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>監造單位及施工廠商積極趕辦。</p> <p>三、另設計中之工程計有 2 件，分別為長春國民運動中心(基本設計已獲中央核定，目前辦理都審變更程序中)及大里國民運動中心(基本設計已報本府審議，目前依審查意見修正中)；其餘潭子國民運動中心因基地位置變更，將由本府召開跨局處會議研商委託技術服務契約之適用性，另太平及豐原國民運動中心，俟用地變更後，配合辦理後續事宜。</p> <p>勞工局：</p> <p>一、本市職涯發展中心提供職涯諮詢與諮商、多元職涯成長活動、整合性資源連結及豐富就業市場資訊等服務，針對優秀運動選手個別化需求，提供客製化職涯導航服務，協助其探索個人職涯興趣，結合就業服務處提供之體育產業職缺，陪伴優秀運動選手在體育領域中持續發光發熱。</p> <p>二、為本市體育產業廠商規劃辦理客製化就業徵才活動，查本市 104 年 5~10 月運動相關產業職缺(如自行車零件製造業、體育用品製造業等)，計有捷安特公司、巨大機械、巨瀚科技、速聯公司、喬山健康科技等指標性廠商。</p> <p>三、開發體育產業職缺，媒合適合體育人才，本局將拜訪捷安特、喬山健康科技等具指標性體育廠商，積極開發體育產業職缺，實地瞭解運動產業之用人條件，以媒合符合體育產業期待之人才。</p> <p>四、有關本市運動選手就業協助部分，本局將輔導教育局轉介之運動選手，運用各項就業資源媒合協助運動選手達到適性、穩定就業。</p> <p>五、本局將與教育局中部訓練基地規劃結合，俟國民運動中心建置完成後，有關營運廠商所需人力，亦將配合協助各項人才</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 229 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 9 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>就業媒合服務。</p> <p>經濟發展局： 對於鼓勵更多企業投入贊助體育運動及選手養成，本局將請教育局提供贊助管道及成功媒合案例，俟教育局提供後轉知相關公協會參酌。</p> <p>新聞局： 本局擬透過本局局網最新消息、FB 粉絲專頁、本府 LED 電視牆跑馬與影片宣導，向企業界加強宣傳贊助管道及成功媒合案例。締造企業、運動選手及政府的三贏局面。</p>
09	有關修訂「臺中市政府文化局組織規程」及訂定「臺中市立圖書館組織規程」，涉及法定相關預算編列，請文化局依據法制局建議，於圖書館正式運作後，依期程辦理追加 105 年度預算作業。	文化局	<p>文化局： 俟本府主計處籌編 105 年度追加(減)預算時，依規配合辦理。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁，早安!相信大家很關心昨天臺灣對波多黎各的棒球大戰，雖然臺灣輸了，但是我要講一句話「作伙打拚，歡喜輸贏」，在 5 場球賽中，臺灣選手精銳盡出，上千位沒買到門票的民眾，也聚集在市府前廣場，共同觀看大螢幕的球賽實況轉播。在過程中我們可以發現，棒球比賽凝聚了國人的向心力，不分黨派、族群、階級差異，共同為臺灣加油。此外，剛才我頒發獎狀及加菜金給本市球隊-運動家棒球隊，他們成軍後首次參加「2015 年第五屆海峽兩岸棒球對抗賽」即榮獲亞軍佳績，相當不容易!近期臺中再度興起棒球熱，臺中是唯一榮獲世界棒協總會頒發「世界棒球之都」美譽的城市，就國際賽事而言，不管是世界棒球經典賽、世界 12 強棒球錦標賽或者 2020 奧運棒壘球賽等，我們都勇於舉辦；事實上，這次世界 12 強棒球錦標賽中，臺灣選手新秀輩出，可預期下一個五年，這些新秀在球賽中將承擔更重要的角色，這也突顯棒球教育向下扎根的重要性!原本由市府出 4 成、企業出 6 成預算所成立的「棒球運動基金會」，在改組之後，許多企業界與公益人士出錢出力，讓棒球運動基金會培育更多棒球人才，也計畫建立社區棒球隊，藉由山、海、屯、市區等 4 個隊伍的成立，讓棒球運動往社區拓展，並向下扎根，像是本市中山國中與西苑高中日前分別獲得 2015 世界少棒聯盟 LLB 次青少棒錦標賽冠軍及 LLB 青棒錦標賽世界組第三名的佳績。我們希望透過推廣棒球、將洲際棒球場擴大為棒球運動休閒園區，讓運動熱潮在 2019 東亞青運達到最高點，打造本市成為真正的棒球之都、運動城市!</p>	<p>本府各機關 教育局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>教育局：</p> <p>一、成立職棒隊伍方面，中華職棒業已於 104 年 6 月 15 日召開臺灣職棒發展座談會，成立職棒相關要件俟中華職棒擬訂白皮書後，將徵詢本市愛好職棒企業討論成立職棒球隊事宜，另本府已於 6 月 9 日與中信人壽簽訂「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運契約書」，中信同意以臺中洲際棒球場為主場並保證場次過半，實現以洲際棒球場為主場之職棒隊。</p> <p>二、棒球場地維護方面，本局體育處每年依球場維護管理機關需求撥付維管經費(已於 104 年 1 月撥付)，依需求增加或改善球場硬體設施，如東區文小 9、東區文小 10、太平區河堤球場、大里河岸球場等。並持續尋求維護管理機關及規劃未來使用方向。</p> <p>三、棒球場地增設方面，南屯春安、北屯體六球場已開放民眾使用，另外大里球場目前已完成驗收，預計今年將開放民眾及球隊使用。</p> <p>四、社區棒球推展方面，104 年 5 月 30 日舉辦第一屆金龍盃社區 TEEBALL 少棒賽總計有本市 26 支愛好棒球運動團體報名參賽，預計明年將突破 30 支隊伍。</p> <p>六、國際賽事舉辦方面，2015 世界 12 強棒球錦標賽於 104 年 11 月 18 日假本市洲際棒球場辦理完畢，合計本市今年共辦理 4 場棒壘球國際賽事。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
02	<p>上週本市有許多精彩的文化藝術活動持續辦理中，在此與大家分享：</p> <p>一、新社花海節在林副市長及張副市長督導下，大家比照臺灣燈會的規模辦理，相當熱鬧。囿於新社周遭道路的環境限制，雖透過接駁車等大眾運輸系統紓解部分人潮，但成效有限，此外，發車班次、時間、及駕駛服務態度等，皆有待改進。</p> <p>二、與文化部合辦臺中國家歌劇院開幕的系列演出活動，已在夏綠地公園開展，第一場演出是由甫獲得柴可夫斯基音樂大賽肯定的曾宇謙先生與 NSO 國家交響樂團合作表演，獲得民眾熱烈的響應，之後還有幾場演出，請交通局協助交維計畫，避免影響週遭人車出入。</p> <p>三、「簡單生活節」首次由臺北移師國內其他城市舉行，選擇臺中市政公園舉行，也是將該空間解構為市民共享的空間，「簡單生活節」結合了文創作品、庶民生活、演講及各種展示的呈現，這樣的活動相當受年輕朋友的歡迎，往年「簡單生活節」需要買票入場，但移師臺中後，我們爭取民間企業支援，開放所有市民免費參觀，讓民眾體驗「生活才是王道、慢活才是樂活」的城市步調，正是臺中與其他城市不同之處。</p>	<p>本府各機關 交通局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>交通局： 一、經邀集警察局、農業局、觀旅局召開協調會議，決議於 21 日起增加「景賢停車場」接駁站便利民眾搭乘，本局更增加接駁車數量，並加強車輛調度及服務人員教育訓練，經 21 日及 22 日週末 2 日疏運順利，民眾亦反映良好。</p> <p>二、旨揭活動交通維持計畫業於 104 年 10 月 26 日交通維持計畫審查會審查，本局於 104 年 11 月 11 日同意備查。有關歌劇院系列演出活動之交通衝擊評估已納入上開計畫並擬定配套措施，主辦單位須依交通維持計畫內容落實執行。另本局持續觀察周邊交通狀況，必要時採取相關因應措施，以降低交通衝擊。</p>
03	<p>周末我參加多項路跑健行、鳴槍開跑活動，包括舒跑杯路跑、舒果健走活動等，我也相當關心近期眾所矚目的空氣污染問題，由於 PM2.5 細懸浮微粒、出現紫爆(空氣品質極不良)的問題，事實上，空氣污染具長期性、跨域性，對全民的健康造成影響，需要中央與地方政府共同解決。我擔任立委時期，極力倡議空氣污染總量管制的訂定由原「環保署『會同』經濟部共</p>	<p>環境保護局 交通局 水利局 建設局 教育局</p>	<p>環境保護局： 一、「公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」法制流程，聽證會預定於 12 月 8 日由市議會法規會召開，本局將充分反應市民期待及表達管制立場，針對適法性疑慮進行論述說明，突顯自治條例以「管制」為手段，並非「禁用」，未牴觸中央法規，並持續與議會進行說明及溝通，盼於年底會期</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>同訂定」修正為「環保署『會商』經濟部共同訂定」，希望環保署不受制於經濟部，對於空氣污染提出強有力的管制措施，然而中央在環境議題上態度過於保守，未善盡職責，為改善全國空氣品質，籲請行政院環保署及經濟部等中央部會應做好空污總量管制及減量措施，並將臺中列入空污總量管制地區，對於污染源進行減量。空氣污染可分為三個來源，包括固定污染源、移動污染源及逸散污染源，而中部最主要的污染來源係臺電火力發電廠及雲林六輕，市府對於空氣污染防治及改善已提出許多因應作為：</p> <p>一、固定污染源：</p> <p>(一)本市擬定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例(草案)」已經議會一讀通過，議會將針對此自治條例在一個月內召開聽證會，請相關局處積極溝通、爭取議會支持，務必讓自治條例於本會期三讀通過，保障民眾健康。</p> <p>(二)經過市府半年多的努力，臺中火力發電廠及中龍鋼鐵廠兩大空氣污染源，皆已提出善意回應及各項改善措施。包括空污嚴重時，臺電將配合降載發電量，近日即由潘副市長協調臺電臺中火力發電廠，現有 10 個發電機組中，除歲修的 1 個機組外，其餘 9 個機組發電量都從原來從 550 萬千瓦降至 450 萬千瓦，至少減少了 6% 的 PM2.5 污染量；而中龍鋼鐵也正研擬，善用煉鋼所產生的熱氣、以減少燃料使用。與此同時，臺電火力發電廠及中龍鋼鐵廠也允諾未來將興建室內原料儲存場，改善現行露天儲放生煤，導致海線地區空氣污染嚴重的問題；目前已加強澆灌措施，改善空氣污染的情況。此外，對於其他工廠違法排放廢氣，</p>		<p>結束前，完成三讀程序，藉自治法規要求臺中電廠及中龍鋼鐵強化污染防治工作。</p> <p>二、「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」制定草案已完成召開公聽會及法規會審查程序，於 104 年 6 月 29 日經第 211 次市政會議決議通過，並於市政會議決議通過後即將自治條例條文草案內容電子檔及提案表提送府會聯絡小組安排議會審議相關事宜。自治條例已於 104 年 10 月 26 日經議會第二次定期會進行二讀，但審議時議員正反意見無法形成共識，最後由議長林士昌決議由議會法規委員會召開聽證會充份討論後，再送大會審議。目前市議會預定於 104 年 12 月 8 日召開聽證會，本局將持續加強與各界溝通及宣導，爭取議會支持，使自治條例於本會期三讀通過，保障民眾健康。</p> <p>三、臺電公司首次考量當日整體配電情形，配合空品狀況辦理降載，於 104.11.10 與臺中電廠及臺電總公司環保處聯繫，目前臺電公司內部暫無建立降載作業程序，本局初擬建議臺中電廠配合本市各空品測站預報進行機組降載草案，於適當時機邀請臺電公司進行協商。惟目前尚無法源據以要求，本科已於 104.09.15 函請環保署修正空氣污染嚴重惡化緊急防制辦法，環保署已於 104.11.17 預告空氣污染嚴重惡化緊急防制辦法修正內容，本局持續追蹤環保署修訂進度，要求臺中電廠將相關降載作業程序納入其空氣品質惡化防制計畫，據以執行。</p> <p>四、為掌握轄內固定污染源法規符合現況，查核三高特性(陳情次數高、歷年告發次數高、VOCS 用量高)及法規公告管制(許可、空污費、特定行業別、生煤販賣或使用許可、專責單位或人員)等為優先稽查對象，經查 104 年迄今，查獲中龍公</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>需加強監控及處罰措施。</p> <p>二、移動污染源：由於臺中目前缺少良好的大眾運輸工具，所以市民出門多以汽機車代步，短期內，請環保局與交通局加速配合環保署政策，汰換二行程機車與管制燃燒柴油的汽車；長期而言，我們仍以推動完善的大眾運輸、軌道系統，以期根本解決此類污染源。</p> <p>三、逸散污染源：一部分是地表裸露的揚塵，人類濫砍樹木也導致這類問題惡化，因此除推動 8 年 100 萬棵樹計畫，也籲請中央相關單位，包括林務局、河川局等做好河川周邊，防風林的綠化種樹措施；另一部分揚塵來自於施工中的工地，因此，就公/私部門等工程，請建設局、水利局等相關局處要求施工單位落實灑水、覆蓋等措施，並請環保局加強道路洗掃，以期有效改善揚塵導致空污問題。</p> <p>四、請教育局要求各級學校落實懸掛空品旗，依據空氣品質狀況調整學生作息，並藉由「空氣品質資訊行動 APP」，提供即時、正確的空氣品質資訊；透過修法、監測等各項措施，回應市民對市府處理空污的期待。</p> <p>五、很開心民間企業能善盡社會責任，像是臺積電這週末發起淨山活動，拔除大肚山萬里長城步道周遭、小花蔓澤蘭等相關外來種，承諾 1 年清潔 1 千公里道路解決揚塵問題、收購農民稻草避免燃燒等；而友達也在后里地區種下 5,000 棵樹。在大專院校方面，東海大學響應市府「8 年 100 萬棵樹」政策，召集所有新生一起種樹、由農業局提供臺灣原生樹種，至少種了 5000 棵樹，假若臺中 17 間大學都效法東海的作法，以每校 3000 名學生計算，1 年就可以多種下 5 萬棵樹，透過大家的努力，共同達到綠化減碳之效。</p>		<p>司廠區內不符逸散源管理辦法，本局已函文要求限期改善，並將持續追蹤改善情形，以維護當地環境品質。</p> <p>五、高污染二行程機車汰舊，每輛補助新臺幣 1,500 元，今年總計補助共 11,253 輛。</p> <p>六、自 98 年起迄今完成 156 輛清潔車輛加裝濾煙器運行，預計今年底增加 20 輛清潔車輛車輛安裝濾煙器。</p> <p>七、一般客貨運業管制有篩選高污染柴油車通知到檢、路邊攔查檢測及推動中部空品區柴油車自主管理；本市公車推動市公車保檢合一制度管制。</p> <p>八、針對公共工程加強查核，查核時有發現缺失或污染環境之工程，即依規予以處分，另針對物料堆置及裸露地部分要求覆蓋及灑水；在道路洗掃部分，並結合營建工程及民間企業共同加強自主維護洗掃路段，減少街道揚塵及改善空污問題。</p> <p>九、本局將建請環保署降低中級、緊急等級的啟動條件，並於初級階段就納入污染源降載及積極管制各項污染源的措施，保障民眾呼吸權利。</p> <p>十、有關本市「臺中市都市林綠廊-八年 100 萬棵植樹計畫」係由建設局主政，本局配合執行，截至目前已種植 1,587 株。</p> <p>交通局： 有關請本局與環保局加速配合環保署政策，推動完善的大眾運輸、軌道系統，以期根本解決此類污染源，本局刻正研議中。</p> <p>水利局： 為降低本局工地揚塵對本市空氣污染之影響，水利局已要求施工中之工地落實自主管理及要求監造單位落實空污防制查核作業，並要求大面積裸露之工地覆蓋防塵網、工地出入口設置洗車</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>臺、加強工區及工區周邊灑水次數等。另為確認工區空污防治辦理情形，本局近期亦針對空污防制部分加強督導(計 8 件)，查承攬廠商均於要求改善完成期限前辦理完成，本局後續亦將持續辦理工地空氣污防治作業，共同為維護本市美好的空氣品質而努力。</p> <p>建設局： 本局代辦的三大重劃區徵工區(水湳區段徵收、北屯捷運機場區段徵收及十四期重劃)，因工區面積大，裸露面多，已列為優先列管改善之工程，本局前三季除要求承包商自主管理並由工程專案管理及監造單位監督外，亦派員不定期督導防揚塵措施執行情形。第四季因應東北季風增強，除維持前三季作法外，另由業務單位排定督導順序，由業務科聯合本府環境保護局進行聯合稽查作業，倘經督察發現違反環保法規定，除將依環保法規規定要求改善及罰款外，將再依據契約規定加重扣罰，以提供週遭居民及行車民眾良好之空氣品質。未來將更嚴格查檢空氣品質，要讓臺中市的環境，達到最佳標準。</p> <p>教育局： 有關「要求各級學校落實懸掛空品旗，依據空氣品質狀況調整學生作息，並藉由『空氣品質資訊行動 APP』，提供即時、正確的空氣品質資訊」乙案，本局辦理情形如下： 一、本局自 104 學年第 1 學期開學後全面推動校園空品旗宣導計畫，請各校指派專責人員每日 2 次至本市「即時空品」網站或手機下載本市「空品資訊行動」APP 查閱空品指標，並依指標相對應顏色於學校明顯處及校門口懸掛空品旗，俾利校內師生及社區民眾採取適當的健康防護措施。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、為宣導空品旗之內涵及相對應健康防護措施，本局印製空品旗聯絡簿宣導單張及宣導海報，寄送至各校張貼於校園及學生家庭聯絡簿。各校遇空品不佳或惡化時，依空品指標採取相對應之措施，例如：於室內上課時，得適度關閉門窗，減少暴露於不良空品中、教師特別注意敏感性族群學生身體狀況及考量將室外課(體育課)、戶外教學或觀摩活動之地點，調整於室內進行或延期辦理，以確保師生健康。</p> <p>三、校園空品旗計畫推動初期，為協助學校依規落實校園空品旗懸掛工作，或遇空品急速惡化，學校即時懸掛正確顏色之空品旗。本局業已建置本市 307 所學校空品即時聯絡網絡，提醒空品狀況，以利各校即時採取相關應變防範措施。另針對各校空品旗懸掛落實情形，不定期以電話進行抽測。</p> <p>四、另有鑑於近日本市空品不佳(PM2.5 介於 71 至 130 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 之間)且適值為各校辦理運動會、校慶活動之際，依據教育部「高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，有關停止戶外活動之標準，係為 PM2.5 達 250.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以上，在教育部尚未修訂前開作業流程並下修停止戶外活動、停課標準之前，本局業於 104 年 11 月 13 日函知本市 307 所學校配合辦理下列事項：</p> <p>(一)基於校本管理及區域因地制宜，並參考本府環境保護局空品監測網之空品指標(網址：http://taqm.epb.taichung.gov.tw/outcaqpa2.html)，依當時當地空品狀況即時採取適當的防護措施，例如：透過廣播告知師生避免戶外活動，請學生午休或下課時間儘量待在教室。健康中心應掌握有呼吸道疾病之學童個案，並主動關懷，如果出現不舒服症狀，應儘速前往健康中心。班級體育課改成室內活動，校慶運動會</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>活動延期或改至室內場地舉辦等，以維護校園師生健康。</p> <p>(二)請各校將空品嚴重惡化之因應作業納入學校原有之緊急事件應變計畫，建立緊急聯絡及應變規劃，並隨時留意本府環境保護局空品監測網之空品指標資訊。</p>
04	<p>上週東海國小第一期校舍已正式落成，這樣的好消息令人振奮！東海國小位於大肚山上、在東海藝術村附近、人口相當密集，但是學童卻必須到 3 公里遠的龍峰國小/國安國小上課；在市府及各界積極推動下，得以在當地設立小學，感謝潘副市長及教育局的努力，第一期校舍已正式完成，第二期校舍也應盡速推動，這是縮短城鄉差距在教育方面的具體展現！</p>	教育局	<p>教育局：</p> <p>一、本局規劃西屯區東海國小「第二期校舍新建工程」經費計新臺幣(以下同)1 億 1,800 萬元。</p> <p>二、考量市府預算執行率與預算執行分配，採分年編列預算方式辦理(105 年 598 萬 3,000 元、106 年 5,000 萬元、107 年 6,201 萬 7,000 元)。</p> <p>三、本局已於 105 年度編列設計監造經費計新臺幣 598 萬 3,000 元，規劃內容涵蓋戶外教學空間、活動中心及運動場地等教學設施，並預計 107 年底完工。</p>
05	<p>教育的場域及範疇相當多元，包括學校、家庭、社會及幼教、終身學習等，無法單一定義；因此涉及教育的局處也相當多，像是社會局活躍老化、勞工局與經發局等產學訓用、合作，甚至是農業局的青年加農政策、培育青年農民，透過跨局處整合，以達到人才培育之目的。事實上，教育的本質在於人本、人文及人才，如何引導每個生命、讓他們活出自我，在「實現小我」的同時，也成就更大的我(社群)。常言道：「十年樹木、百年樹人」，教育應以人為本、讓每個生命得以適性發展，教育不宜以上一代的方式教育下一代，而是應與時俱進，讓他們在學習中有所感受、消化、理解，進而創新、創造、並發揮創意，培養下一代可以帶著走的能力，才得以立足於社會。以下就今天教育局專案報告「教育新政」作以下幾點裁示：</p>	教育局 社會局 新聞局	<p>教育局：</p> <p>一、2019 東亞青運：</p> <p>(一)本市 2019 東亞青運籌辦計畫委託國立臺灣體育運動大學協助撰寫，本局(體育處)依該校所送籌辦計畫，簽核鈞長核定後，陳報教育部體育署審理。</p> <p>(二)預定 12 月中旬邀請陳全壽總顧問、教育部體育署及中華奧會人員與會，針對 2019 東亞青運自選項目進行討論及評估。另預定於 12 月底前召開 2019 臺中東亞青年運動會第二次籌備委員會，核定自選項目及工作協調相關籌備工作。</p> <p>二、實驗教育：</p> <p>(一)中坑國小及東汴國小業經本市學校型態實驗教育審議</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、有關 2019 東亞青運部分：</p> <p>(一)由於辦理時程緊迫，請教育局依期程備妥資料於 11 月 27 日前召開東亞青年運動會理事會暨特設會議的工作籌備會議。</p> <p>(二)有關爭取增加比賽項目 10+2 部分，申辦項目應考量搭配本市發展為運動城市，請教育局向主辦單位爭取優先以自行車及棒球兩項運動項目為主，並爭取修改棒球運動人數上限至 1,500 人，由於東亞青運屬奧運體系賽事，應透過東亞青運創造辦理國際賽事典範，成為臺灣申辦亞運的門票。如本次舉辦世界 12 強棒球錦標賽，相當感謝張副市長、潘副市長協調旅館業者提供平價且優質的住宿環境，辦理國際賽事，需注意做好包括開會、住宿等接待事宜，透過運動及文化等城市交流，成為城市進行國際行銷的良好契機。</p> <p>二、實驗教育三法已通過，本市較偏遠的學校，如太平區東汴國小、和平區達觀國小在推行實驗教育後，反而吸引更多學生就讀。請教育局對於公立學校推行翻轉教育、或者私立學校實驗教育等給予支援，並研議引進公辦民營的機制，加速推動實驗教育的落實；此外，在特殊教育部分，也可結合公益慈善活動，共同推行。</p> <p>三、經全面盤點本市老舊校舍耐震補強與拆除重建，初估經費約需 50 億元，請教育局向中央政府爭取補助經費、逐年編列預算，並於 8 年內完成老舊校舍補強/重建計畫；就空餘校舍活化部分，請潘副市長積極協調社會局等相關單位，盡快推動老幼共學/共餐等活化空餘校舍計畫。</p> <p>四、有關本市為維護「安心校園」，提高學校維安人力經費等各項教育新政措施，除教育局已與國立教育廣播電臺合作</p>		<p>會同意自 104 學年度起實施 3 年創新混齡實驗教育計畫、達觀國小自 105 學年度起實施 6 年原住民族實驗教育計畫；另黃竹國小申請辦理多元教學型態創新實驗教育計畫，將提請本市學校型態實驗教育審議會審議。</p> <p>(二)為輔導偏鄉學校課程發展及教師專業，積極鼓勵落實在地實驗教育，引導學校發展校本課程特色，結合中部地區大專院校教育資源，建構偏鄉教育關懷輔導機制，104 學年度計有 7 所偏遠國小參與偏鄉教育提升方案。</p> <p>(三)本局刻正盤點本市公有用地並釐清相關土地標租疑義，適度釋出部分土地供實驗教育團體、機構或私立實驗教育學校租用。</p> <p>(四)本局將持續徵詢偏鄉小校意願，引進團隊創新經營，推動教學創新政策。</p> <p>(五)特殊教育結合公益慈善活動，本局將納入特教相關活動規劃考量。</p> <p>三、老舊校舍耐震補強與拆除重建：本局將爭取向中央政府補助經費、逐年編列預算，並於 8 年內完成老舊校舍補強重建計畫。</p> <p>四、空餘校舍活化：本局(家庭教育中心)刻正研擬 105 年度倫理教育(含代間教育)計畫，將開放學校申請，並以尚有空餘校舍之學校為優先。</p> <p>五、安心校園：本局將請新聞局協助透過新聞稿等方式就各項新政內容詳加說明，讓民眾更加瞭解。</p> <p>六、青年希望工程：</p> <p>(一)本府定期召開青年希望工程跨局處會議，由潘副市長、張副市長共同主持，除控管執行進度外，將積極進行跨局處整合。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>製播「臺中好棒、教育好樣」廣播節目宣傳之外，為深化新政意象，請新聞局協助教育局透過新聞稿等方式就各項新政內容詳加說明，讓民眾更加瞭解。</p> <p>五、就青年希望工程部分，請勞工局、經發局、農業局、文化局、教育局等積極進行跨局處、跨部門整合，媒合大學院校相關科系，加強產學合作，並請教育局積極爭取國立高中職等學校改隸本市，以利進行完善的人才培育計畫。</p> <p>六、有關新住民教育方面，以社會資本的角度觀之，新住民影響了臺灣的文化教育、經濟資材等，請教育局召開跨局處會議，研擬新住民下一代的教育政策，讓新住民的下一代未來成為臺灣國際化、多元化的力量！</p>		<p>(二)教育局已於104年11月10日完成資訊管理平臺招標議價決標，建置本市產學合作資訊管理平臺及媒合中心，後續將辦理高中職、技專校院與產業界座談會、論壇，並整合本府跨局處資源推動產學合作。</p> <p>(三)有關推動國立高中職改隸本市部分，教育局已成立推動小組及工作小組，邀集國立高中職、私立高中職及市立高中校長及學校代表，評估中央預計補助經費與本市估算經費之落差，並已於104年9月17日赴教育部國教署進行第1次協商，針對預算(決)算落差、員額編制、土地所有權等議題進行討論。後續將再與國教署進行協商，以減輕本市財政負擔，提升整體教育品質。</p> <p>七、新住民教育：本局訂於11月27日下午2時召開跨局處研商本市新住民教育相關政策會議。</p> <p>社會局：</p> <p>一、本局辦理日間托老服務(長青快樂學堂)，需服務至少25名以上長者，每人至少需6.6平方公尺之場地空間(約60坪左右空間)，倘需運用國中小學校閒置教室作為托老服務使用區域，在空間需求以4間連續教室空間，並且以1樓獨立區域為佳，以利長輩出入且不影響教學。</p> <p>二、考量各級學校為社區生活之中心，本局期與教育局攜手合作，持續運用各級學校空餘校舍辦理日間托老服務，促進跨世代融合與學習，創造世代共學典範。長輩可就近在長青快樂學堂快樂學習、交友及活化身心機能，子女也可安心工作，下班後可將長輩接回家中共享天倫之樂。</p> <p>三、未來本市各級學校如有空閒教室釋出，本局將積極評估環境、空間的妥適性，逐步拓展本市日間托老服務據點，以減</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>輕照顧負擔及延續長者老化時間。未來將積極輔導現有社區照顧關懷據點轉型為長青快樂學堂，以提昇服務量能，亦將持續結合有興趣或有能量之民間團體及大專院校等申請辦理，增進長輩社會參與機會及福祉。</p> <p>四、有關老人共餐一節，本局將與教育局研商，以運用學校閒置空間及營養午餐，提供社區長者共餐服務。</p> <p>新聞局： 本局已於 11 月 16 日發布新聞稿協物宣傳，爾後將配合教育局持續配合發布新聞稿宣傳。</p>
06	<p>本市首次舉辦花都藝術，在時間緊迫及預算經費有限的情況下，能在山海屯市區等 26 個場地、舉辦超過 205 場次活動，參與人次逾 300 萬人次，相當不容易，在此先肯定文化局及相關局處同仁，特別是活動期間，交通局與警察局是維持交通順暢最大的幕後英雄，感謝同仁們的努力及付出。以下我就文化局「2015 臺中花都藝術節執行成果暨檢討」專案報告作以下裁示：</p> <p>一、依據研考會在花都藝術節結束後所進行的民調結果顯示，約有 6 成 8 市民知道市府舉辦花都藝術節，這結果與活動舉行前 10 天只有 2 成 5 市民知道，有顯著差異。代表後來活動的宣傳與執行確實讓更多市民注意，而曾實際參與活動的民眾中，有 82% 對活動感到滿意，且約 87% 的民眾，肯定花都藝術節的多樣性及擴大到山海屯各區舉辦的作為。這顯示就投入的資源與產出的效果而言，效益良好，也感謝新聞局的大力宣傳及相關局處的全力投入！</p> <p>二、「均衡城鄉差異、落實文化平權」是我們重要的施政理念，</p>	<p>本府各機關 文化局 觀光旅遊局 農業局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>文化局： 一、指示事項二：2016 年花都藝術節將落實「均衡城鄉差異、落實文化平權」施政理念，於山、海、屯、城各區進行活動，並邀請在地表演團隊演出、扶植本地藝文團體與文化新秀，遵照本次會議裁示辦理。</p> <p>二、指示事項三：2016 年花都藝術節將繼續以「打造臺中為臺灣花都的城市意象」為目標規劃整體活動，本局將擇期與觀旅局、農業局等相關局處共同研議將「花都藝術節」朝「花都藝術季」擴大辦理之相關事宜，遵照本次會議裁示辦理。</p> <p>三、指示事項四：有關今年花都藝術節花車質感引起外界不同看法，2016 年花都藝術節擬提前審慎規劃花車質感、融入花的元素等相關事宜，遵照本次會議裁示辦理。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>從花都藝術節中，皮克斯交響音樂會擇定大甲舉行、馬友友音樂會擇定屯區藝文中心，引起海線民眾相當大的迴響，2016 年的跨年活動我們也擇定於梧棲辦理。此次活動邀請許多在地表演團體演出，對於扶植本地藝文團體與文化新秀有相當大的助益，希望透過藝術下鄉、落實各區均衡發展。</p> <p>三、請文化局、觀旅局、農業局等相關局處共同研議將「花都藝術節」朝「花都藝術季」的方式擴大辦理；請張副市長及潘副市長共同協助督導，讓本市一年四季都有主軸性活動、質量較為平均，從過年、大甲媽祖文化節、端午南屯木屐節，搭配體育賽事等，就花都藝術節，新社花海與國際花毯節分別於不同場地辦理等進行年度活動規劃，並將臺中打造為臺灣花都的城市意象，讓本市成為 EVENT CITY!</p> <p>四、今年花車部分受限時間、經費與採購限制，引起外界不同的看法。未來可以研擬朝向減少花車數量，集中設計提升花車質感，例如採用 1 臺大花車配上 2 臺小花車方式。此外，日後花都藝術節中國際踩街活動，可融入花的元素，一併納入規劃。花都藝術節是 2018 世界花博的暖身活動，屆時應邀請各學校、社區及企業界共同參與，讓花博成為全市民的活動，這也是公民參與的表現。</p>		<p>觀光旅遊局： 有關臺中國際花毯節與新社花海分散地點辦理乙案，於今年度新社花海活動辦理完竣後，職局將就觀光人潮分流、舒緩新社交通、減少本府交通接駁量支出及推動臺中市各區觀光活動均衡發展與遊程規劃等面向妥善研議辦理，尤以考量臺中國際花毯節，可透過精緻草花融入城市綠帶景觀，提升本市整體市容，型塑花園城市意象。</p> <p>農業局： 一、擬藉由下述規劃以呈現本市為「臺灣花都」的城市意象： (一) 大型花卉行銷活動，如用本市盛產花卉(如百合、文心蘭、菖蒲及伯利恆等)及外埔油桐花道，結合本市薩克斯風、自行車等產業推出一日遊行程。 (二) 辦理花田及稻田彩繪比賽等讓學校相關團體參加，使學生於活動中接觸大自然了解農業生產。 (三) 推出市民千人插花、盆栽組合及相關農業課程等活動，藉此讓花卉使用融入一般市民生活中。 (四) 配合本市各大型活動將中部農、園藝產業元素配置於展場中展出如新社花海等，使遊客欣賞並了解臺中產業特色與實力，營造出臺中花都城市意象。 二、本年由於時程緊湊以及資源有限造成花車評價不一，明年將與文化局協調花車數量以確保每臺花車都有足夠資源，同時請廠商確認設計意象後，預先製作一臺花車樣品以確保花車品質。</p>

臺中市政府 104 年 11 月份第 230 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 11 月 16 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
07	有關水利局所提廢止「臺中市使用排水道排注廢水管理辦法」後，排放廢水回歸環保及水利法規案，徒法不足以自行，要從源頭管理，重懲違規排放污水的廠商！請環保局加強取締、採取連續罰，定期將違規污水排放情況簽報本人。	環境保護局	<p>環境保護局：</p> <p>一、本市目前依水污染防治法列管之事業眾多(約 2,100 家)，本局在有限人力、資源下優先針對排放水質對於河川水體或農地重金屬污染潛勢較高之污染源(如金屬表面處理業及電鍍業)或水體端(如水質、水色異常河段)進行雙向查察管制，統計 104 年度迄今本局已執行水污染源稽查計 600 家次，查獲 136 家次違規業者，裁罰金額達新臺幣 1,150 萬元以上，其中 11 家為未取得排放許可證(文件)逕排放廢水到河川之業者，已依法勒令停工；另有查獲 9 家以上工廠排放含有害健康物質廢水超過放流水標準情形，屬違規情節重大且涉刑責，亦已陸續移送檢察機關偵辦。</p> <p>二、本局正積極依照市長指示推動「臺中市清溪計畫」，除持續加強上述水污染源許可審查及污染源雙向查核作業外，104 年度並配合環保署政策，擇定轄內污染源密集、以放流水標準管制仍無法達到管制目標之區域劃設推動總量管制措施，以提升水污染管制成效及維護本市河川水體品質。</p> <p>三、本局現已鎖定本市轄內重大水污染案件並提報市長室列管在案，後續將每週按時更新最新查察情形，如有查獲重大違規污染源，本局除將依法重懲違規廠商及追蹤至其完成改善外，並適時發布新聞稿周知大眾及陳報市長。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

104 年 11 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
								起	訖	發包	期初	期中					期末
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	7月2日召開第5次期末報告書審查會議，審查結果未通過，並於7月31日提送期末報告修正稿，後續辦理方式簽辦中。	落後	請儘速趕辦	
103	006	市地重劃地區整體防火間隔圖資建置計畫	都發局	台中縣建築師公會	尤國添	103/11/20	104/03/31	103/09/30	-	-	104/02/28	104/03/31	740	8月26日未通過期末報告審查，擇日辦理第3次期末報告審查會議。	落後	請儘速趕辦	
103	011	歷史建築「大里棧保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	-	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	修正報告書審查通過並於9月25日通知定稿。	符合	持續列管	
								103/09/12	-	104/01/16	104/07/29						

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	業於 9 月 25 日通過期中審查。	符合	持續列管
								104/05/21	104/07/06	104/09/25						
104	002	104 年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	-	104/12/31	105/02/29	2,250	業於 10 月 30 日通過期初審查。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17	104/10/30	-						
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於 10 月 29 日通過期末審查，俟成果報告定稿後，辦理後續驗收。	符合	持續列管
								104/04/09	104/04/22	104/07/10	104/10/29					
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鈺災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於 9 月 30 日提送期末報告初稿，俟消防局召開災害防救專家諮詢會議後，擇日辦理該研究案之期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/03/26	104/04/09	104/07/03						
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於 9 月 2 日通過期中審查。	符合	持續列管
								104/05/18	104/05/29	104/09/02						
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於 7 月 31 日通過期中審查。	符合	持續列管
								104/03/26	104/04/10	104/07/31						
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權能發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	-	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於 8 月 10 日辦理期中報告審查，並於 8 月 21 日提送修正後期中報告書。	符合	持續列管
								104/02/25	-	104/08/21						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	-	-	104/12/21	105/01/15	98.23	研究進行中。	符合	持續列管
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於10月21日提供期初報告書，擇日辦理審查會議。	落後	請儘速趕辦
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於9月1日通過期初審查。	符合	持續列管
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/22	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	評選會議業於10月12日辦理完竣，並於10月22日完成議價。	符合	持續列管
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於10月23日完成簽約。	落後	請儘速趕辦
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於9月17日通過期中審查。	符合	持續列管
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於8月24日通過期初審查。	符合	持續列管
								104/03/31								
								104/03/31								
								104/06/30								
								104/06/12								

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收					
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	業於8月10日完成簽約。	符合	持續列管	
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處					104/08/31					900	依文化部文化資產局要求將原計畫名稱「牛罵頭遺址提升國定遺址調查研究評估」修訂為「牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫」，並重新修改招標文件內容。業於8月10日公開上網招標，8月18日辦理開標，因無廠商投標而流標，將重新辦理第二次招標作業。	落後	請儘速趕辦	
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	—	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於8月13日通過期中報告審查。	符合	持續列管	
								104/05/14	—	104/08/13							

二、府列管標案

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日08:55

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
104年11月	282件(78.99%)	50件(14.01%)	9件(2.52%)	16件(4.48%)	357件	6件
104年10月	292件(80.00%)	55件(15.07%)	10件(2.74%)	8件(2.19%)	365件	11件
比較	-10件	-5件	-1件	8件	-8件	-5件

(一) 學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	25件(58.14%)	15件(34.88%)	0件(0.00%)	3件(6.98%)	43件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	20	10	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月3日至教育局進行第1次規畫設計審議會議。決議：修正後改三人小組會議審核後通過。為申請建照，10月12日發文至國有財產署中區分署請求豐原區萬年段273-1、306、430-1地號土地使用授權；10月20日發文至建設局將萬年段281-1地號管理機關變更為本校。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。預計12月上旬至教育局招開3人小組會議。	落後原因： 向國有財產署中區分署申請『豐原區萬年段273-1、306、430-1地號』撥用； 解決對策： 盡速發文請相關機關協助 1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工
2	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大	臺中市立大雅國民中學	90,090	20	10	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	落後原因： 104年7月10日校園

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			雅國中	老舊校舍(至善樓)整建工程						<p>1. 104年7月10日校園規劃審議、104年7月31日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，經104年9月3日再進行研商本校規劃設計討論，決議本校達道樓 CDR 值最低，為校舍安全及整體發展考量，請校方優先處理達道樓，將量體配置於校園北側。</p> <p>2. 104年10月2日依上開決議修正配置後進行校園規劃審議，決議修正後通過，已訂於104年12月14日進行校園規劃審議3人小組審議。</p> <p>3. 成大審查部分因校審決議量體配置修正，前先行通知暫緩審查，目前設計單位依最新校審決議同步辦理送成大審查。</p>	<p>規劃審議、104年7月31日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，經104年9月3日再進行研商本校規劃設計討論，決議本校達道樓 CDR 值最低，為校舍安全及整體發展考量，請校方優先處理達道樓，將量體配置於校園北側。故重新規劃設計導致落後。；</p> <p>解決對策： 104年10月2日依上開決議修正配置後進行校園規劃審議，決議修正後通過，已訂於104年12月14日進行校園規劃審議3人小組審議，完成核定後可趕上進度完成細設。 1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工</p>
3	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	20	10	-10		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月12日本校召開第三次校園規劃審查檢討會</p>	<p>落後原因： 本案規劃設計報告書於教育局校園規劃設計審議三人小組會議尚未完成審議；</p> <p>解決對策： 預計12月14日召開校園規畫設計審議三人小組會議</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
4	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 於11月30日完成勞務驗收，刻正辦理勞務結算中。	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工
5	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 承商自103年12月1日起無法聯繫，104.2.16發函終止契約在案。 2. 於104.4.7辦理終止契約後結算清點會勘。 3. 於104.4.17、104.5.8召開協調會 4. 於104.5.25調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善 5. 後續颱風災損與修繕工程將另案辦理。 6. 本案已辦理第1次消防勘檢，刻正修改中。 7. 有關消防正明文件部份，已另案簽辦專案處理	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
6	101DD00001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學(格致樓及行政大樓新建工程)101年度一般性補助款辦理國中小老舊	127,350	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 因本案工程保固金金額尚有疑義，本局已於104年11月10日函請設計監造單位依契約規定核算工程保固保證金後，函請廠商繳交差額。 2. 設計監造單位於104年10月12日提送工程結算相關文件，因內	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招/決標 1020301/1031231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				校舍整建計畫工程						容尚有疑義，本局已於104年11月26日函已請設計監造單位補正、釐清，俟補正資料完備後，簽辦工程結算相關作業。	
7	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	95	-5		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 消防安檢會勘完成 2. 公所公共設施無損壞會勘完成 3. 無障礙設施會勘完成 4. 電梯協會安檢完成 5. 使用執照現場會勘完成 6. 使用執照書面審查辦理中 7. 台電外管挖完成	1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
8	101DS10053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟A棟)	93,600	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 11月11日建築師事務所及建商已將修正後資料送至教育局審核，11月23日送至本校進行會辦核章。預計12月10日前完成結算。	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招/決標 1011205/1040430 開/完工
9	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 11/3完成勞務驗收，11/11完成勞務結算，待向市府教育局辦理尾款核撥事宜。 2. 11/17完成工程決算，待向市府教育局辦理補助款核撥事宜。 3. 本案廠商豐申營造有限公司因財務營運不善，其工程款、保固金、保留款等已被地方法院執行扣押，故本工程贖餘款無法給付該廠商，須待地方法院判決後，再辦理付款相關事宜。	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招/決標 1020116/1030831 開/完工
10	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104.01.13辦理正驗複驗，驗收合格。 驗收合格後督請監造單位辦理結	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/決標 1020130/1040130 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										算. 結算資料經三次通知已補正完成. 通知廠商開立發票辦理付款. 待保固保證金額確認(植栽部分) 及繳納后辦理付款.	/完工
11	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子e化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年2月10日竣工，104年4月14日初驗合格；104年4月30日正式驗收，104年6月3日正驗複驗衍生缺失，104年7月17日正驗第2次複驗合格，簽辦勞務結算中。	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工
12	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.綠建築標章現場會勘通過 俟評定書寄達送內政部營建署審核 2.變更台電供電設計案完成路證規費繳納 持續追蹤督核區公所路證申請 管路施工等(近期接獲訊息表示道路為新鋪設柏油無法進行開挖.已請教育局專委介入協調處理) 3.預定105年1月報局核結	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
13	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	79	74	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.建管處已核准第二期工程開工。 2.因本校另一校門口工程施作，影響車輛進出動線，104年10月8日起函報教育局本工程停工，已於11月18日復工。	落後原因： 本校另一校門口工程施作，影響車輛進出動線，本工程暫時停工，於11月18日復工。； 解決對策： 1.復工後請承商積極配合期程施作。 2.辦理第三次變更設計中，待變更完成，依增加工程修改期程。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
14	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	66	64	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 教室 4F~屋頂外部施工架組立。 2. 教室 4F 牆身及頂版、模版及鋼筋組立。 3. 教室 4F 頂版混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。 4. 教室 4F 牆身拆模。 5. 教室屋凸牆身及頂版、模版及鋼筋組立。 6. 教室屋凸混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。 7. 活動中心 B1F 牆身及頂版、模版及鋼筋組立。 8. 活動中心 B1F 混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。 9. 活動中心 1F 結構放樣及柱筋升層。 10. 活動中心 1F 牆身模版及鋼筋組立。	落後原因： 開工作業期程落後； 解決對策： 請廠商協助盡量趕上 施工進度 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
15	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 第 1 次正式驗收之缺失改善。	落後原因： 目前正辦理正驗作業 缺失改善。； 解決對策： 第 1 次正式驗收之缺失 已改善完成，12 月 4 日 再次辦理正式驗收。 1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1020201/1041031 開 /完工
16	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	94	-1		<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (1) 104/11/02 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日施工日誌資料。(中市教工字第 1040085522 號函) (2) 104/11/02 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 9 月 1 日至 104 年 9 月 30 日監造日誌資料。(中市教工字第 1040085518 號函) (3) 104/11/09 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送高壓混凝土磚送審資料。(中市教工字第 1040086715 號函) (4) 104/11/16 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 月 31 日施工日誌資料。(中市教工字第 1040090265 號函) (5) 104/11/16 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 10 月 1 日至 104 年 10 月 31 日監造日誌資料。(中市教工字第 1040090264 號函) (6) 104/11/16 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送第二次變更設計工程預定進度表資料。(中市教工字第 1040090266 號函) (7) 104/11/18 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送電動伸縮大門送審資料。(中市教工字第 1040091637 號函) (8) 104/11/13 監造會議(第 37</p>	<p>落後原因： 1. 本案工程第二次變更設計議價作業已於 104/10/14 辦理完成。 2. 目前實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:96.31%，實際進度:96.46%)； 解決對策： 1. 本工程擬於標案管考系統執行總期程不變之原則下，請承商積極趕上原預定管考進度。(標案管考期程之預定完工日期為 105/02/29) 1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										次)。 (9) 104/11/01-07 2F 鋁格柵天花組立 (10) 104/11/08-15 油漆收尾修邊 (11) 104/11/16-22 泥作周邊收尾 (12) 104/11/23-30 沉沙池埋設	
17	103DD00 068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	75	74	-1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 RFL 樑牆柱模板封模、鋼筋綁紮、水電配管，1F 泥做粉刷。	落後原因： 預定施工期程誤繕造成施工落後，進而影響管考進度落後； 解決對策： 配合變更設計調整預定施工期程以符合預定管考進度。 1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
18	102DS10 009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	93	92	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 104/10/29 第46次監造會議； (2) 104/11/13 第47次監造會議； (3) 104/11/20 第48次工務會議、第1次趕工會議； (4) 104/11/ 室內外牆泥作施工； (5) 104/11/ 室內牆面粉刷施工； (6) 104/11/ 水電箱體安裝、消防水電施工； (7) 104/11/ 汗水前置槽安裝； (8) 104/11/ 衛浴設備及廁所蹲	落後原因： 原工項被第二次變更設計影響到，造成原工項無法先行施工。； 解決對策： 懇請 鈞局能協助辦理第二次變更設計，得以趕上所有工程的進度。 1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										式馬桶安裝； (9) 104/11/ 操場球場整地夯實； (10) 104/11/ 受電室斜坡灌漿回填； (11)104/11/ 停車場整地施工。	
19	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	94	94	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 11/12辦理初驗、11/18支付第六期款項。(初驗完成後至12/14止為缺失改善期間)	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
20	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月9日已收到教育局校園規劃設計核定備查函(中市教秘字第1040088920號)。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
21	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 104年11月25日建築師將修正後之圖說送校方審查。 2. 104年11月26日校方確認後現掛寄回辦理都市設計審議作業申請書。 3. 104年11月27日建築師將細部修正圖寄台南成大最後外審。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
22	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 已完成教育部委託國立成功大學校審報告書，第一次修訂。 2. 即將與國立成功大學進行第二次審議。	1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
23	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 校園規劃暨都市審議規劃報告書送教育局審查	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
24	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	20	20	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 09/08第二次校審通過。10/08第三次校審通過，11/05三人小組審查通過。建築師修圖完成細部設計送市府審核中，另同步申請建照中。	1040527 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
25	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	10	10	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 11/13召開基本設計審議會議 11/26辦理專案預算保留	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
26	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	20	20	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 本校校園規劃設計審議報告書業獲教育局同意備查(104.11.09)；成功大學審議結果為通過(104.11.17)。	1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
27	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	20	20	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.校園規劃設計審議報告書(核定版)同意備查(臺中市政府教育局104年11月9日中市教秘字第1040088955號函)。 2.預計於104年12月9日(30日內)完成建造執照申請掛號，104年12月24日(45日內)完成編製工程預算書、圖及施工規範等送交機關審查。	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
28	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	20	20	0		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1、教育局104年11月19日中市教秘字第1040093430號函同意備查校園規劃設計審議報告書。 2、進行細部規畫等作業。	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
29	101DS10004	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市豐原區南陽國民小學新建活動中心工程	80,000	100	100	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次</p> <p>1. 104年5月8日上午10點正式驗收。 2. 104年5月29日前正驗缺失改善完成。 3. 104年6月10日正驗缺失複驗合格，本案完成驗收。 4. 104年6月24日點交完成。 5. 末期工程款及補助款已於104年7月17日支付完成。 6. 已於11月27號結案付款。</p>	<p>1030828 最後修改期程 1020531/1020915 招/決標 1021101/1040201 開/完工</p>
30	101DS10036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	51,300	100	100	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次</p> <p>104年11月26日支字號第00176號辦理工程尾款撥付</p>	<p>1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/決標 1020301/1040501 開/完工</p>
31	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	95	95	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照：103 中都建字第 01827 號)；核定雜項執照 (1030711 領照：103 中都雜字第 00043 號) 2. 103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3. 103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號) 4. 103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5. 103/08/10 函報契約開工。 6. 103/09/10 主結構體基礎開挖。 7. 103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8. 103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。</p>	<p>1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										9. 104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10. 104/01/29 工程外聘委員督導。 11. 104/02/09 校舍上樑典禮。 12. 104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13. 104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14. 104/05/15 市政府工程施工查核。 15. 104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16. 104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。 17. 104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。 18. 104/07/23 核發水土保持計畫變更設計(第一期)水土保持完工證明書。 19. 104/07/29 編配學校地址：臺中市西屯區福聯里7鄰國際街75號 20. 104/08/26 完成外電接線：電號 07394898506。 21. 104/08/31 校舍尚未取得使用執照，啟動師生安置計畫，暫借國安國小上課。 22. 104/10/30 取得使用執照(104中都使字第 02708 號)。 23. 104/11/06 師生中止安置於國安國小，遷回本校完竣校舍上課。 24. 104/11/27 完工報竣。	
32	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 水電穿線配管 2. 東西向花台通風口鋼筋綁紮 3. 泥作花台、邊溝粉刷	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										4.東西向花台 rc 5.內球場、大門廣場鋪連鎖磚 6.地下室地坪整修 7.水電設備安裝 8.室內裝修 9.清潔	/完工
33	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	60	60	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前地質評估已經於11月25日 審查討論，達成共識，填PC強化土 層，預計下星期復工	1040610 最後修改期 程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工
34	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 校園規畫設計審議報告書核定版 於104年11月11日經教育局同 意備查，建築師進行細部設計及 預算書圖製作。	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070601 開 /完工
35	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	61	61	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.土方與級配回填 2.1樓地坪結 構體施工 3.1樓柱牆鋼筋模板施 工 4.西側水溝施工 5.水電施工 6.1樓地坪結構體澆置混凝土 7.1 樓柱牆、2樓樑板鋼筋模板施工。	1040120 最後修改期 程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
36	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計預算書圖業於11月13 日函送教育局審查。	1040311 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070730 開 /完工
37	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104.10.2日於教育局辦理第二次 校審通過。	1040528 最後修改期 程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
38	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商11月20日提送工程預算書、圖及施工規範	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/決標 1051001/1070101 開/完工
39	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	94	95	1		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 104.11.09 進行初驗 已於104.11.27 領使用執照	1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
40	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	59	61	2		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 目前工程進行2樓地板鋼筋綁紮	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
41	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	87	90	3		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 綠建築微反射玻璃安裝 2. 外牆拆架(含清潔) 3. 視聽教室天花板、牆面施工 4. RF 倒吊牆打板 5. 4F 階梯 1:3 水泥粉光 6. RF 露臺防水施工 7. 結構體周邊清理	1041124 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工
42	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	89	94	5		流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 舞台燈光布幕施工、室內空調安裝、景觀高壓磚施工、松英樓一二樓粉光油漆、防火門安裝、振石子施作、	1041030 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工
43	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	59	79	20		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 地下室外牆防水施作,建物地基土方回填	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工

(二) 道路橋樑工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	20 件(66.67%)	6 件(20.00%)	1 件(3.33%)	3 件(10.00%)	30 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/	大甲區鎮瀾宮南側 7.25M 計畫道路開闢工程	58,000	95	100	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：3 次 本府地政局於 104 年 10 月 7 日發價	1041001 最後修改期程 1040415/1040630 招/決標 1041030/開/完工
2	103CF00033	用地取得	建設局/土木工程科/	外埔區外埔農會後方 8M 計畫道路打通工程	63,000	85	100	15		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本府地政局已於 104 年 10 月 16 日辦理發價	1040422 最後修改期程 1040731/1040915 招/決標 1041120/開/完工
3	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	80	40	-40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案本局已於 104 年 8 月 6 日邀集本府交通局召開檢討確認會議及 104 年 9 月 21 日召開配合留設 LRT 輕軌空間使用經貿 2(國道客運轉運站用地)及公 138 之 10 米退縮空間用地專案協調會議，因尚有部分需修正處，已請顧問公司進行修正，顧問公司已於 104 年 11 月 2 日將修正後之規劃報告書函報本局，目前簽辦請市座擇期聽取本案簡報中，後續依市座	落後原因： 本案原係採台 74 線中清地下道降挖方式並設置跨越橋平交方式辦理，因交通部公路總局反對，故於 104 年 2 月 11 日經本局邀集現場會勘後，決議改以高架橋方式跨越台 74 線，惟需配合預留輕軌 LRT 空間。 ； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										裁示事項續辦。	目前已完成規劃報告書及相關配套措施審查作業,顧問公司已於104年11月2日將修正完成之規劃報告書報本局,目前簽辦請市座擇期聽取本案簡報中,後續依市座裁示事項續辦。 1040625 最後修改期程 開/完工
4	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區?子巷(?子路至?子巷33之13號)開闢工程	79,000	95	85	-10		流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 地政局 104.11.16~104.12.16 公告,已訂104.12.18 發價	落後原因: 本件因內政部對於本工程公益性及必要性認有疑義,多次退請補正。 解決對策: 經本局數次補正說明及歷經2次徵收審議會議討論決議通過,刻由地政局辦理公告程序,對訂於104.12.18 發價,本案預計104.12 可符合進度。 1031126 最後修改期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
5	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	73	63	-10		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因104年9月9日民眾陳情降低路面高程,目前停工中。	落後原因: 抗爭、官司或糾紛; 解決對策: 本案原設計受限於治理計畫高程並送水利局審查通過,後續配合提送修正高程至水

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										利局審查確認，俟高 程疑義排除後辦理復 工 1040717 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1040330/1050530 開 /完工	
6	102DF00 050	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52,992	81	73	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 基礎加強及側溝施作 壓花地平施作	落後原因： 地方需求辦理變更設 計； 解決對策： 變更設計呈核中 1021209 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050201 開 /完工
7	102DF00 047	發包工 程	建設局/土 木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
8	101DF00 305	發包工 程	建設局/土 木工程科/	台中市台中 港聯外道路 (特8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決算付款中	1011224 最後修改期 程 1011109/1011207 招 /決標 1020501/1031023 開 /完工
9	102DF00 055	發包工 程	建設局/道 路養護科/	霧峰區草湖 溪匯流口水 防道路連接 工程	96,015	95	90	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 因變更設計程序尚未完成，已申 報停工	落後原因： 辦理變更設計程序 中； 解決對策： 加速辦理變更設計作 業，並簽辦展延工期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
10	103DF00 194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	91	87	-4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 吊掛橋梁已完成，施作道路及橋梁景觀部分	落後原因： 因本工程須辦理變更設計，目前尚未完成； 解決對策： 已儘速簽辦變更設計 1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
11	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)	92,487	95	92	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	落後原因： 1. 變更設計延遲 2. 有些工項尚未完備造成進度落後； 解決對策： 1. 等變更設計程序儘速完成 2. 等管線單位調整人孔蓋高度並盡快施作 1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
12	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度 95.58%	落後原因： 俟第二次辦更設計完成後，施工進度及無落後； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											設計單位預計12月份提出第二次變更設計文件 1040804 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1041101 開/完工
13	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	80	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>14. 立法院江啟臣委員國會辦公室於104年9月2日召開經費重新分配協商會議。</p> <p>15. 104年9月7日本局召開環說書修正定稿簡報會議。</p> <p>16. 環保局104年9月25日函文檢送還說書定稿本（本局收文日104年9月30日）。</p> <p>17. 本局於104年10月2日召開第四標工程復工前協調會議（顏副局長主持）。</p> <p>18. 本局訂於104年10月27日上午10時假東勢區公所召開本工程動工前環境影響說明書公開說明會。</p> <p>14. 立法院江啟臣委員國會辦公室於104年9月2日召開經費重新分配協商會議。</p> <p>15. 104年9月7日本局召開環說書修正定稿簡報會議。</p> <p>16. 環保局104年9月25日函文檢送還說書定稿本（本局收文日104年9月30日）。</p> <p>17. 本局於104年10月2日召開第四標工程復工前協調會議（顏副局長主持）。</p> <p>18. 本局訂於104年10月27日上</p>	1030225 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>午10時假東勢區公所召開本工程動工前環境影響說明書公開說明會。</p> <p>14. 立法院江啟臣委員國會辦公室於104年9月2日召開經費重新分配協商會議。</p> <p>15. 104年9月7日本局召開環說書修正定稿簡報會議。</p> <p>16. 環保局104年9月25日函文檢送還說書定稿本(本局收文日104年9月30日)。</p> <p>17. 本局於104年10月2日召開第四標工程復工前協調會議(顏副局長主持)。</p> <p>18. 本局訂於104年10月27日上午10時假東勢區公所召開本工程動工前環境影響說明書公開說明會。</p>	
14	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 原訂於104年9月2日召開工作會議，因故延至104年9月8日召開並獲致結論，預計104年10月完成二階段環評調查及評估作業，104年11月完成報告彙整，104年12月召開公聽會並提送環說書。</p>	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工
15	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 預定12月份辦理開工</p>	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
16	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	85	85	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 公告發價中</p>	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1041130/開/完工
17	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	粟林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	85	85	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 目前公告中(104年11月13日至104年12月15日)	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
18	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街127巷~大漢街147巷道路開闢工程	79,900	85	85	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 訂12月3日辦理發價	1040827 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1041110/開/完工
19	103DF00141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完工，12月9日驗收	1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
20	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
21	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區30M-23計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	85	85	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 地政局104.11.5-104.12.7徵收公告，本局已撥付徵收補償費，並經地政局訂於104.12.9發放補償費。	1040202 最後修改期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
22	104DF00183	發包工程	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	60	60	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 上游左岸施工中	1041203 最後修改期程 1040306/1040318 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040630/1050904 開 /完工
23	104DF00 257	發包工程	建設局/土 木工程科/	中部科學工 業園區后里 園區-西向聯 外道路開闢 工程(橋梁 段)	246,284	77	77	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至104年11月30日止施工預 定進度8.03%，實際進度16.35%	1040702 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工
24	104DF00 302	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第1工區)	338,510	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月26日開工，依批次派 工完成89件。	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
25	104DF00 303	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第2工區)	338,510	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月26日開工，依批 次派工已完成49件。	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
26	104DF00 358	發包工程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749,117	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預算書圖資料彙整中	1041201 最後修改期 程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1051231 開 /完工
27	103DF00 117	發包工程	建設局/土 木工程科/	大甲溪畔生 態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+6 00 道路工程	108,961	90	92	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 路基整理及U溝施作	1041109 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
28	103DE00 020	發包工程	經發局/公 用事業科/ 公用事業 科第一股	中科汙水放 流管周邊無 自來水延管 路面修復暨 設施設備改 善工程	70,000	77	81	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理第二次派工驗收。	1041126 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1050831 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
29	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	61	91	30		流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 本府施工查核小組於104年9月16日辦理本工程查核作業。有關配合第2屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告，目前正簽辦中。本局臧副局長訂於104年10月29日督導本工程。	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
30	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	89	34		流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 停工中，俟環評審查通過，並完成環說書製本及公告程序完成後，再行辦理復工作業	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工

(三) 交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	3件(27.27%)	6件(54.55%)	1件(9.09%)	1件(9.09%)	11件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	95	40	-55		流廢標次數：0次，期程修改次數：2次 藍線專案管理部分，第二期請款文件已於11/6辦理驗收事宜。後續路網部分，專管單位分別於8/4及9/3遞送文件，因資料仍待重新檢核，本局刻正審核辦理中。	落後原因： 因專案管理性質結算日期需配合施工及監造單位完成所有項目，俟無代辦事項後，廠商方能完成請款作業，又因政策變更致原訂期程與現況不符，且本案後續尚有土建標及機電標之

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										驗收事宜，故未能於原標案管考期程內辦理完成。； 解決對策： 俟土建標及機電標之驗收，施工及監造單位完成所有項目，俟無代辦事項後，儘速辦理完成。 1040616 最後修改期程 1010531/開/完工	
2	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	69	63	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自動收費系統目前處於細部設計(DDR)送審及製造採購階段。	落後原因： 廠商提送文件審查進版進度未依計畫進行。； 解決對策： 臺北市府捷運工程局要求廠商採取有效之追趕措施，以改善本工程持續落後之現象。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
3	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因廠商尚有竣工程序未辦理完善，尚無法確認竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
4	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 釘樁成果書圖104年1月26日公告屆滿後，已分別於104年2月	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				與穿越空間 樁位測釘案						10日、3月31日完成第一及第二場公聽會,104年6月2日辦理協議價購會,6月23日寄送協議價購會會議記錄,6月24日廠商提送徵收計畫書初稿並配合修正。7月8日及7月28日召開地評會,徵收計畫書於104年9月9日提送予地政局轉呈內政部,並依10月14日內政部之補正意見修正,10月26日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局轉呈內政部。預計於104年12月內政部核准徵收後公告期滿,於核發徵收補償金後辦理驗收作業。因本徵收案被內政部退回補正,已無法於104年度通過核准,故需委請不動產估價師查估105年徵收補償市價。	1040330/開/完工
5	101DC01 007	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CLO2 標土 建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 維修機廠工程	1020531 最後修改期 程 1020530/1020630 招 /決標 1020715/1030630 開 /完工
6	104DG00 029	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程	5,375,000	72	69	-3		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 主變電站結構體於10月底完成	落後原因: 1.受410鋼箱梁掉落 事件停工影響;2.因 細設公司申請建築執 照延宕93 天;3.103/10/17開 工申報延宕78日;4. 關連廠商(CJ900標) 未能配合本標期程提 供軌道工程界面參 數,延誤特殊軌及導 電軌之設計與廠製備 料,延誤372天; 解決對策: 1.依中工處表示,本

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											案施工廠商正辦理工期展延。 2.除因受410事件影響外，其餘停工因素多因細設單位申請建照相關文件延宕所致，將積極與北捷局協調，請其督責細設單位積極辦理。 1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開/完工
7	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	78	76	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 分隔島復舊、橋面板工項施作、鋼結構吊裝作業等，另依本局核定交維計畫規定辦理相關涉及交維工項施作前申請作業、環境整理等。	落後原因： 因 104/04 發生工安事故停工。； 解決對策： 本標已於 104/08/13 復工，其後續依相關核定計畫書規定辦理，並積極妥善安排施工順序其期程。 1040313 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
8	104DG00 028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區	8,377,000	76	74	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及審查 2. 主線段展開分階段道路復舊作業 3. 預鑄U型梁生產及吊裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下部結構作業（含基礎、墩柱及帽	落後原因： 本標自 104/04/10 至 104/07/04 期間因 CJ920 標發生工安意外連帶停工，以檢視相關計畫書及規定是否符合周全。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				段標工程						梁鋼筋綁紮及混凝土澆置) 6. 鋼構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法梁施工 8. 場撐工法施工 9. 橋面版施工作業 10. 車站出入口施工 11. BSS 主變電站施工	本標自 104/07/04 復工後，相關作業之進行將依核定之計畫書辦理，廠商亦積極動員及妥適安排工項之進行。 1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
9	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
10	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 本案可行性研究業於 103 年 9 月 30 日函報交通部，交通部於 103 年 12 月 8 日回復審查意見，因報告書須針對相關財務計畫及社經現況進行修正，俟修正完畢後將循序提報中央審議並積極爭取核定，俾利賡續辦理綜合規劃等相關作業。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工

(四) 水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	29 件(87.88%)	3 件(9.09%)	0 件(0.00%)	1 件(3.03%)	33 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	55	25	-30		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 預算書審查	落後原因： 本案為營建署補助案件，因營建署審查時程過長，致進度較慢。 解決對策： 目前除加速發包程序外，亦已辦理期程修正中。 1040424 最後修改期程 1040901/1041006 招/決標 1041015/1071203 開/完工
2	102DD01064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)第三分標	98,193	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. AC 道路刨封。 2. 申報竣工，預計於 104/12/2 正式驗收。	1030527 最後修改期程 1020311/1020603 招/決標 1020805/1040731 開/完工
3	103DD01131	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中港特定區污水下水道系統分支管網暨用戶接管工程-第一分標	54,636	30	25	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 關於基本設計部分，經營建署於 8 月 31 日回覆，因認定內容涉及既有管線增設新管改善，係屬管線維護管理部分，故請本局自籌經費辦理。另本局已請顧問公司針對設計接管用戶數提送相關檢討報告。	落後原因： 經多次與營建署溝通協調後，因營建署仍認定既有管線增設新管改善，係屬管線維護管理部分，故不同意補助本案經費且請本局自籌經費辦理，爰此，營建署無核備本案基本設計，致使

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>本案無法辦理後續作業。；</p> <p>解決對策： 因營建署現不同意補助本案經費，後續將先簽辦本案撤銷列管，並持續與營建署爭取經費。撤銷列管預計於12月底前簽辦完成。 1030304 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050315/1081231 開/完工</p>
4	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	95	93	-2		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工工項：水溝組筋組模（放流口旁）、儀控測試、機房區滯洪池接水溝開挖、NCC監視器拉線、既有揚水站至抽水站接線配置、水溝澆置。 單體測試：滾筒式細篩機、抽水泵、抽砂泵、攪拌機、鼓風機等14項機械設備完成單體試車。</p>	<p>落後原因： 本案相關機械儀錶尚未檢測無法進行原排定相關試壓、設備安裝及試車預定進度期程(單體及系統試車進度)。；</p> <p>解決對策： 增派工班機具積極趕辦預訂104年12月下旬趕上進度。 1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工</p>
5	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分	271,650	60	60	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 交通維持計畫交通局已於104年11月6日，104年11月25日申請挖掘許可證明，預計104年12</p>	<p>1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				標						月 1 日推進作業進場。	/完工
6	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 旨案工程於 104 年 11 月 11 日全部施作完畢，廠商逾 11 月 2 日提送變更設計 工程預算書，現正辦理變更設計中，另於 11 月 11 日依據本案工程契約第 7 條 第 3 項第一款第 4 目、第 20 條第 1 項規定報停工。	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
7	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	87	87	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 管徑 500mm 推進工程，污水分支管巷道連接管及用戶接管工程	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
8	099DD00077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：4 次 驗收不符規定之減價收受業經上級機關核准，已通知廠商提送結算資料辦理付款事宜。為廠商結算資料須修正，經本局限期兩次仍未提送。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
9	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	67	67	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進流抽水站、曝氣池、污泥機房、污泥風乾堆置場、管理中心、終沉池、消毒池施作中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
10	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 第二次變更設計新增項目 104 年 11 月 26 日議價完成，刻正辦理第二次變更設計契約書制定。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
11	102DD01058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第二分標	150,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 工程已報竣，並於11月23日辦理正式驗收，惟尚有缺失，故將擇期辦理現場複驗，另訂於12月1日辦理書面驗收。	1040707 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040831 開/完工
12	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	93	93	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 無數量可施作，自104年10月20日起辦理停工	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
13	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程採購案已於104年10月15日完成簽約程序，並於104年10月16日召開施工前協調會，開工日期宥於交維計畫及三大計畫等尚未完成核定，故開工日期尚未訂定。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
14	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	64	64	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 因no.1截流井開挖後遭遇管線障礙，已會同管線單位辦理管遷，目前青雲街至景賢八路段重力管及壓力管埋設中，三甲公園揚水站基礎打底、鋼筋綁紮作業中。太原路交維計畫於104.11.13第25次交維審查會結論修正後通過，預計104.12取得路證。	1040930 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
15	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)	950,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一標工程「臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程」細部設計資料目前簽辦核定作業中，俟核備後辦理招標作業。	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
16	103DD01 218	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第五次派工請款程序	1030731 最後修改期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工
17	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10/21 上網公告，11/16 截止投標，未達法定家數流標 11/17 第二次上網公告，11/23 截止投標，1 家廠商投標，11/25 採購審查會 1 家廠商合格，11/27 開價格標	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
18	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工
19	104DD01 001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程	150,000	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104/11/24 第一次招標流標， 104/12/01 第二次招標	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工
20	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市汙水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 11/19 交通局退還交通維持計畫，已於 11/25 發文請廠商修正 2. 11/10 請廠商於 11/16 以前開工，已於 11/16 開工	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
21	104DD01 075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一	53,240	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第一次派工已簽准施作，預定於 11 月 27 日開工。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				標							/完工
22	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 履約保證金繳納及契約簽訂。 2. 計劃區內規劃調查及鑽探作業準備中。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
23	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於11月26日辦理議價	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
24	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	56	57	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 大墩路及大墩八街口推進工程施作 3. 大容西街及大墩十街推進工程佈置作業中。 2. 管線遷移會勘辦理中。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
25	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	56	57	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 等待交通維持計畫審查通過	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
26	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	64	65	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
27	102DD01 342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)	143,272	93	95	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 申報竣工	1030121 最後修改期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
28	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滴經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	63	66	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 管理中心基礎版鋼筋組立中、進場車道 0K+000~0K+050 牆體澆置完成，處理設施區 1F 梁板鋼筋組立中，處理設施土方回填至 EL93.14m。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
29	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	0	5	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 勞務案已於 11 月 12 日決標，目前辦理訂約中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
30	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理計畫書審查作業	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
31	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	40	55	15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於 104 年 11 月 1 日申報開工，目前三大計畫書已送審完畢，交通維持計畫修正後重新提交送交通局，各項材料送審計畫陸續審查中。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
32	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於 104 年 11 月 26 日傑總字第 1041002245 號函檢送工作執行計畫書	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工
33	103DD01155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-排水設施改善工程	56,000	67	84	17		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招/決標 1030920/1051231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工

(五) 水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD01028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)	110,366	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 簽辦付款程序中。	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招 /決標 1030212/1040211 開 /完工
2	103DD01209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理結算中	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招 /決標 1030714/1040630 開 /完工
3	102DD01307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理決算中	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招 /決標 1021121/1040225 開 /完工

(六) 公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	28 件 (71.79%)	7 件 (17.95%)	2 件 (5.13%)	2 件 (5.13%)	39 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DQ00018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	55	40	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 申請五大管線核准後報請都發局建管開工，工程契約簽訂及開工前協調會議	落後原因： 未開工； 解決對策： 請承商儘速提報開工 1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
2	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	65	55	-10		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23 都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於 104 年 10 月 23 日取得建照，已請	落後原因： 已於 104 年 10 月 23 日取得建照，已請建築師積極辦理五大管線申請以利工進。預計 104 年 12 月 15 日復工。； 解決對策： 已於 104 年 10 月 23 日取得建照，已請建築師積極辦理五大管線申請以利工進。預計 104 年 12 月 15 日復工。 1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										建築師積極辦理五大管線申請以利工進,預計104年12月15日復工.	
3	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	93	84	-9		<p>流廢標次數：6次， 期程修改次數：5次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 樓梯地磚、戶外梯抵石子施作。 2. 南向包板骨架、排水溝工程南向施作。 3. 綜合球場、羽球場批土噴漆。 4. 三樓露臺施作防水隔熱層。 5. 電氣幹線拉線、電氣配電盤結線。 6. 綜合球場電氣設備安裝。 7. 羽球場電氣吊管施作。 8. 屋頂空調機房施作。 	<p>落後原因： 依決標日期核算契約預定竣工日期應為105年1月，惟系統填寫僅至104年12月；</p> <p>解決對策： 預定104年12月前簽報修正本案管考期程1030421最後修改期程1030318/1030430招/決標1030615/1041231開/完工</p>
4	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	94	-6		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次</p> <p>(1) 大劇院：主舞台埋地盒開孔、舞台鋼構補強、控制設備配管線、燈光橋燈光迴路接線、機櫃結線、主舞台地板面材施作、燈光埋地盒結構補強、機櫃結線、缺失改善、機械設備安裝及系統設置、環境清潔。</p> <p>(2) 中劇院：吊桿垂片、控制設備配管線、操控便道燈光迴路接線、樂池活動欄杆安裝、移動式燈光塔拉線、可拆式扶手欄杆、燈光系統結線、機械室結線、環境清潔。</p> <p>(3) 小劇場：活動隔屏施工。</p>	<p>落後原因：</p> <p>(1)工程共同承攬廠商間因私權爭議導致未如期支付次承商工程款，致使工班出工不正常，影響工程進度及全案整體工進。</p> <p>(2)行政院要求臺中國家歌劇院須於今年完成驗收啟用，請本府協助落實，惟二期主體工程受三期工程施工延宕影響部分，亦將肇致本案擬於今(104)年完成驗收啟用之目標延宕。(3)依契約規定之專業分包廠商及契約律定人員等，未依約駐地確實執行契約應盡權責</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											之問題。(4)工程履約期限為104年7月15日,目前承商已逾期,並連帶影響本劇院工程整體工進。; 解決對策: 工程共同承攬廠商間因私權爭議及專業分包廠商及契約律定人員等,未依約駐地確實執行契約應盡權責之問題,本局已協助協調並已請傳管理單位管控,並適實提報本局憑辦。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
5	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數:5次,期程修改次數:4次 辦理第一階段正式驗收程序中	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
6	102DP00035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	100	95	-5		流廢標次數:0次,期程修改次數:3次 辦理複驗及功能測試	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
7	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	30	25	-5		流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 1.104年7月28日建築師檢送修正後之預算書報局。 2.因預算書經費仍超過預算約1	落後原因: 因地形、都市計畫之限制,致工程風險性高,故依參考委員之意見,以提高安全係

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>億，後續相關程序無法辦理。104年8月6日先行辦理預算書審查會前會。</p> <p>3. 104年8月17日召開細部設計預算書圖審查會。</p> <p>4. 104年9月7日建築師提新方案報局續處。</p> <p>5. 104年9月22日原預計召開工期變更及預算不足研商會議，因故取消。</p> <p>6. 104年10月8日前建築師將再次提送方案報局。</p> <p>7. 104年11月5日預計召開工期變更及預算不足研商會議。</p> <p>8. 依104年11月5日會議，建築師預計104年11月30日提修正方案後，俟後續召開會議之結論再行辦理相關事宜。</p>	<p>數。；</p> <p>解決對策： 俟建築師依六位委員之意見修正後，再行邀集相關單位審議。 1040115 最後修改期程 1041015/1041215 招/決標 1050215/1060515 開/完工</p>
8	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	25	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 10月6日辦理細部設計委員審查會議，刻正由建築師事務所依照委員意見修正圖說文件予審查委員確認中，俟確認後由設計單位提送定稿予本局核定，本案招標圖說書件業於12月1日辦理公開閱覽上網公告作業。</p>	<p>落後原因： 1. 細部設計依審查委員意見辦理修正。2. 辦理公開閱覽作業中；</p> <p>解決對策： 加速作業流程 1040626 最後修改期程 1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工</p>
9	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	72	68	-4		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理</p> <p>1. B3F 頂版模板組立 2. B3F 鋼板止水帶施作 3. B3F 柱、牆、車道灌漿</p>	<p>落後原因： 連日豪雨及颱風來襲，路床含水量過高，無法辦理大底施作；</p> <p>解決對策： 除召開趕工會外，</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											並請承包商提送趕工計畫書，以利工進。 1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工
10	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	58	56	-2		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 基礎開挖，11月20日恢復出土。 第一層土方開挖運棄、安全護欄 施作等。	落後原因： 基礎開挖之土方種類、數量疑義，經土木技師公會認定期間及辦理土方建管變更致延誤工期。雙方已達成協議並於11月20日恢復出土。； 解決對策： 督請承造加派人力、機具追趕進度。 1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工
11	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	(公139)學術綠廊地下停車場	1,000,000	57	56	-1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 有關承商提送第1、2期估驗款目前會辦中。 2. 目前工程進度：賡續價購土方外運、怯水作業、基礎防水保護層混凝土澆置及邊坡噴漿。	落後原因： 有關旨案係因變更設計故修正施工預定進度表，並調整預定進度及實際進度。； 解決對策： 請承商依施工預定進度表施工。 1040729 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1070531 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
12	103AH00023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
13	102DP00052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 委設費用簽付中	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
14	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程 7/3 日決標後流標將於 9/4 第二次公開招標決標共構工程與北捷協調代辦事宜	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
15	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 規設單位於 104 年 11 月 12 日提送「基本設計報告書」修正版，本局續於 104 年 11 月 20 日函送審查意見表，並應依本府教育局 104 年 10 月 26 日召開「臺中市大里國民運動中心規劃設計檢討會」決議事項辦理修正，規設單位預計 104 年 12 月 4 日提報修正第三版。	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標 1060505/1080315 開/完工
16	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會議政大樓「國際會議廳裝修及設備系統建置工	58,786	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.「地下室防水閘門」已於 104 年 11 月 25 日開標，因故流標，目前刻正簽辦第 2 次招標事宜	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空室間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等4件工程						2. 預計104年12月2日辦理「會史館」、「國際會議廳」及「保全系統」3案審查會議。	/完工
17	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.10.8流標，後續104.10.19續辦第2次上網公告事宜，104.11.30進行開標 2. 本案訂於104.12.11辦理評選。	1041102 最後修改期程 1060131/1060331 招/決標 1060430/1071031 開/完工
18	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年11月9日開工，11月30日完成放樣勘驗核准，預定12月5日點井施作。	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
19	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	780,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104.12.9開標	1041201 最後修改期程 1060710/1061010 招/決標 1061110/1090430 開/完工
20	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，專管公司 104 年 11 月 24 日召開第 49 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。規設單位已於 104 年 8 月 17 日提送重新調整修正後基設方案，並於 9 月 7 日面報市長目前進度，刻正辦理基設成果報告審作業。	/完工
21	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	55	55	0		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 承商提送相關分項計畫及材料設備文件予設計監造單位審查，現場辦理抽水井工程（配管、抽排水）、濾砂池土方回填整平、假設工程（洗車台施工、模型製作）、水位觀測。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
22	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業已結付工程尾款在案	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
23	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日	1040917 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，12月10日召開第30次工作會議，專管公司104年11月24日召開第49次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。規設單位已於104年8月17日提送重新調整修正後基設方案，並於9月7日面報市長目前進度，刻正辦理基設成果報告審作業。	
24	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 1.本府水利局於104年11月18日檢送104年11月3日召開「長春國民運動中心與綠川整治」會議紀錄，會中指示：「綠川開蓋及環境營造與本局辦理「綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」應同步進行，以期107年底呈現雙綠景觀整體成效」。 2.本局於104年11月19日召開都審變更審議會，會議決議：修正後通過，規設單位應於104年12月14日提報本案都市設計審議變更報告書(修正版)。	1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工
25	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
26	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委	141,650	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案G9-1、G9-2站細部設計圖說經104年9月3日審查會議決議	1040930 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				託技術服務案						依各單位意見補充修正後通過，修正後文件復經相關單位審查後均無意見，後續請台灣世曦工程顧問公司依契約製作定稿文件並請亞新工程顧問公司積極督促設計單位限期完成，並依權責審定後報本處以辦核定。	
27	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	378,900	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 臺灣塔規設單位於103年12月8日細部設計階段所提送期中報告(初稿)，工程預算提高至134.3億元，總經費估計達150.8億，已超過議會80億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並於104年2月13日及14日召開座談會廣徵民意確認替代方案後，加速執行。104年6月9日議會召開第4次專案小組會議。俟大會公決辦理。104年9月30日召開解約小組第一次會議，104年11月20日召開解約小組第二次會前會議，決議請PCM就細部設計完成度重新調整。	1031215 最後修改期程 開/完工
28	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 目前正辦理初驗程序中	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
29	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	95	95	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 於11月26日完成工程初驗，承商刻正辦理缺失改善中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
30	101DK00001	發包工程	都發局/營造施工科/	臺中市身心障礙日間托育中心新建工程	138,543	100	100	0		<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次</p> <p>1. 已於10月29日中市都工字第1040178649號函完成決算等程序。 2. 已無本局代辦事項，後續俟委辦機關本府社會局完成相關程序後銷案。</p>	<p>1040226 最後修改期程 1020331/1020831 招/決標 1020930/1040429 開/完工</p>
31	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	79	80	1		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次</p> <p>土建</p> <p>1. A棟RFL鋼筋綁紮、6F牆面粉刷、1~6F外牆泥作打底、5F輕隔間施作。 2. B棟RF內牆粉刷、弧形鋼構鋼梁吊裝、6~RF外牆抵石子。 3. C棟外牆RF粉刷打底、1F內牆粉刷、弧形鋼構鋼梁吊裝。</p> <p>機電</p> <p>1. ABC棟排水管安裝(B棟本周完成) 2. ABC棟給水管安裝 3. 電力匯流排安裝 4. A棟9樓頂板預埋配管 5. ABC棟弱電系統拉線 6. ABC低壓分電箱安裝(B棟2~7樓本周完成) 7. 地下室動力幹管配管 8. A棟7樓動力系統(燈具、插座)拉線 9. ABC棟弱電箱體安裝 10. ABC消防栓箱幹管配管(C棟本周完成)</p> <p>空調</p> <p>1. A棟7F風管管路施作。 2. A棟7F水管管路施作。 3. B棟頂層冷卻水塔設備定位。</p>	<p>1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
32	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	61	62	1		流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 a、露臺基礎模版組立及混凝土澆置 b、南北側露臺 1FL 地樑鋼筋綁紮及混凝土澆置 c、3FL 地樑模版組立 d、3FL 機電放樣 e、3FL 地樑鋼筋材料進場及取樣試驗	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
33	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	80	82	2		流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1. 管理中心彩鋼屋頂施作。2. 管理中心 2-4F 外牆塗料施作。3. 水電工程外管線配置。4. 管理中心屋頂隔熱磚施作。	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
34	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	74	78	4		流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1. B區 B3F 3D 鋼網牆組立 2. C區 3F 3D 鋼網牆組立 3. C區 B2F~2F 輕隔間組立封板 4. C區 B1F~2F 泥作粉刷 5. B區 B3F 3D 鋼網牆噴漿 6. C區 3F 3D 鋼網牆噴漿 7. C區 B2F~2F 輕隔間組立封板 8. C區 B1F~2F 泥作粉刷 3. C區 2F 3D 鋼網牆組立 4. C區 B2F 廁所輕隔間封板 5. C區 B2F 美德側天井區與乙梯及庚梯內牆水泥粉刷	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
35	102DQ00003	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	75	79	4		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 目前工地進度為外牆泥作粉光完成、地下室泥作完成、水電箱體安裝完成、玻璃磚完成、外牆清水模塗料施工中。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
36	103DM00006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	30	5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次</p> <p>一、本案「都市設計審議委員會」會議於9月2日召開，會議紀錄已於9月18日收文，現由建築師事務所依會議紀錄內容修正中。</p> <p>二、上開會議建議建設局公園管理科併案開發公園一節，本組已於9月16日下午協同建築師事務所前往建設局公園管理科協調配合辦理。另建築師事務所已於10月20日將「植栽說明報告書」完成並函送建設局公園管理科辦理審查。</p> <p>三、另山坡地加強坡審報告書業經都發局於9月10日召開委員會審查決議：「修正後通過」。建築師事務所業於10月12日修正完成「加強山坡地審定書」函送主管機關核備並於10月20日通過核定。</p>	<p>1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招/決標 1050719/1060819 開/完工</p>
37	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	84	89	5		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. A1棟牆面彩鋼施作、庫版天花板施作。</p> <p>2. A2棟無障礙斜坡RC澆築、屋頂隔熱磚施作。</p> <p>3. A3棟庫版天花板施作。</p> <p>4. B1棟管道間隔間牆、2-3F廁所搗擺、洗曬衣間欄杆安裝、走廊沖孔天花封板、2-3F門扇安裝。</p> <p>5. B2棟管道間隔間牆、1-3F廁所地磚貼作、暗架天花板施作、走廊沖孔天花封板。</p> <p>6. C棟暗架天花板施作。</p> <p>7. D棟屋頂隔熱磚、1~RF樓梯磨石子地磚施作、走廊沖孔天花封板、1-3F廁所搗擺施作。</p> <p>8. I棟鋼構防火漆塗裝。</p>	<p>1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										9. Q棟廚房天花板施作。 10. R棟磨石子地坪施作、外牆泥作施作。 11. 雜項工程-西北側圍牆抵石子施作、東南側圍牆結構體施作、路邊排水溝結構施作(A1、A2、A3、B、D、P棟周邊)。 12. 道路工程-A1、A2、A3、B、D、Q、P棟、西側停車場週邊道路施作。	
38	103D723003	發包工程	清水公所/ 公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	79	95	16		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104.11.19竣工，辦理驗收人員簽核中。	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工
39	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府 警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	75	91	16		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 櫥櫃安裝，屋頂磨石子磚，電梯安裝	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工

(七) 環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄 物清除工程	1,178,625	92	87	-5		<p>流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1、北區 A、C 區：整地、圍籬復舊； 北區 D、B 區工：區辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗；南區：因發現疑似有害物依約停工；機關八工區：尚未進場施作；其他事項：；環境監測作業。 2、本所於 104 年 11 月 16 邀集 4 位專家（黃輝源教授、陳茂修技師、賴以賢技師、楊清福技師）及環保局辦理『「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」第 1 次工期展延審查暨協調會議』，決議係不同意廠商所請 283 日曆天展延請求，並請施工單位於 104 年 11 月 30 日前提送趕工計畫，另環保局於會上表示臺中市三座焚化爐已過載，無餘裕量可供本案可燃物進場，故決議請廠商積極尋求其他處理機構或產業公會協助。 3、有關進度落後部分，已請廠商提送趕工計畫，廠商已於 11 月 30 日提送趕工計畫至監造單位，俟本所核定後辦理。 4、廢棄物開挖量為 953,609B.M3（自然方），清運量累計清運量 301,424 噸。 5、11 月 20 日、24 日辦理第 27 次現地督導，重點勘查 10 月底魯班大業社區住戶反映事項廠商改</p>	<p>落後原因： 1. 廠商施工進度落後。 2. 南工區部分工區因隔離無法施作。； 解決對策： 請廠商提趕工計畫，並請就可施作工項先行施作。 1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										善成果，經勘察已有改善，另針對施工單位圍籬拆除工序不當辦理違約金扣款；本月月會預計於104年12月7日召開。 6、施工單位提送之植生綠化計畫書修正版業經本所核定。 7、第1次變更設計預算書圖於11月25日經簽奉區長核准，預定於12月上旬辦理議價。	
2	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	70	70	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商已於104年5月18日申請第一期款請款作業，並於完成撥款事宜。 廠商於104年7月31日提送期中報告初稿，本局於104年8月19日辦理期中報告審查會議。 依據規劃進度執行工作。 本計畫第二期款應達工作量成果驗收作業進行中。	1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工
3	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	91	94	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 104年6月26日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於104年07月13日起復工。截至104年10月31日，預定施工進度：94.643%，實計施工進度：97.736%。	1041002 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1041231 開/完工

(八) 景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	1 件(16.67%)	3 件(50.00%)	1 件(16.67%)	1 件(16.67%)	6 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1,684,000	71	59	-12		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 公 138、公 139 及公 51 之滯洪池 施作。</p>	<p>落後原因： 機關核示微氣候設備 全數不施作，刻正檢 討後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位依 機關指示檢討研擬後 續配套措施與替代建 議方案，並管控於 12 月底前提報，並責請 廠商配合修正進度 表。 1040303 最後修改期 程 1030331/1030515 招 /決標 1030608/1060630 開 /完工</p>
2	101DR00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公 園(清翠園) 第一標新建 工程	1,036,000	95	86	-9		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 承商於 104 年 7 月 8 日提報現階 段（不含微氣候裝置及植栽工程 等）施作完成，且簽奉准由機關 派員辦理相關查驗事宜，已於 104 年 11 月 4 日及 104 年 12 月 2 日 等兩日辦理本工程現階段已完成 工項後續相關查驗。另承商因目 前無可施作工項提報停工申請， 業已於 104 年 10 月 23 日同意自 104 年 7 月 9 日起停工制機關通知 復工為止。</p>	<p>落後原因： 因主場區微氣候裝置 經機關核示不予施 作，刻正檢討後續事 宜。； 解決對策： 目前設計監造單位依 機關指示檢討研擬後 續配套措施與替代建 議方案，並管控於 12 月底前提報，並責請 廠商配合修正進度 表。</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工
3	103DF00 214	發包工程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 104.11.6 辦理初驗缺失之複驗， 初驗缺失之複驗紀錄已於 104.11.20 簽出，並排定104.12.2 驗收	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
4	103DF00 288	發包工程	建設局/公 園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程已於104年7月31日完成正 式驗收，將續辦工程決算付款事 宜。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
5	103DR00 028	發包工程	建設局/公 園管理科/	水滴經貿園區細公3新闢公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算請款中	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
6	103DF00 175	發包工程	清水公所/ 公用及建 設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	79	91	12		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約辦理中	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工

(九) 觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	7 件(87.50%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(12.50%)	8 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	73	58	-15		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 4 月 6 日辦理工程停工；104 年 9 月 4 日召開第六次檢討會議決議請設計單位於 10 月底前提報變更細部設計相關資料。104 年 11 月 6 日召開細部設計簡報會議，並請規設單位於 12 月 1 日前依完成細部修正，並提送相關書圖文件，俾利後續事宜。</p>	<p>落後原因： 本案於 104 年 4 月 6 日由委辦機關觀光旅遊局辦理工程停工； 解決對策： 已請設計單位整體檢討規劃方向暨場館定位，俟完成規劃後辦理後續事宜。 1030127 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1051006 開/完工</p>
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	65	65	0		<p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. III 區 2F 柱、牆鋼筋組立工作。 2. III 區 2F 柱、牆水電配管作業。 3. III 區 2F 柱、牆模版組立及混凝土澆築作業。</p>	<p>1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工</p>
3	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	82	82	0		<p>流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 1. 木料骨架安裝。2. 消防設備安裝。3. 木料修補。4. 屋桁新作。 5. 第 3~6 材料加工組裝及兩庇銅板瓦屋面施工作業。6. 建物解體作業及木料骨架安裝。</p>	<p>1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工</p>
4	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/	103 大安濱海樂園活化及	50,000	100	100	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p>	<p>1030127 最後修改期程</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			觀光工程 科第二股	周邊設施改善工程(第二期)						工程結算付款完成,排定勞務中。	1030620/1030715 招 /決標 1030801/1031201 開 /完工
5	104AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/ 觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招 /決標 1051220/開/完工
6	104DF00 352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	0	0	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 委外設計監造招標作業	1041130 最後修改期程 1050831/1050930 招 /決標 1051031/1060630 開 /完工
7	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	5	5	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案9月15日完成上網招標工作,10月1日開標,10月9日完成遴選程序,預計於11月2日簽訂契約,105年1月2日提送期初規劃報告。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
8	103DJ00 033	發包工程	觀光局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	臺中市濱海南端自行車道興建工程	61,660	79	89	10		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理欄杆組裝	1041124 最後修改期程 1031127/1031223 招 /決標 1040301/1050228 開 /完工

(十) 重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
件數小計	11 件(45.83%)	8 件(33.33%)	4 件(16.67%)	1 件(4.17%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	90	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 87.41%	落後原因： (1)后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，交維改道未能依預期改道施作后庄北路北側之箱涵、污水工程及排水側溝等作業，影響後續工進推展。 (2)人行道鋪面，施工作業進度緩慢，導致整體施工進度持續落後。 解決對策： (1)要求承包商各項施工作班例假日配合出工，增加景觀工程工班配合工地趕工。 (2)召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 (3)道路工程瀝青混凝土鋪設及人行步道景觀工程，將配合增加工作面攢趕施工進度。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1011001/1040728 開 /完工
2	101DF00 332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	87	79	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 59.65%	落後原因： 1. 因 104 年汛期連日 豪大雨及颱風影響， 致使後續土方回填作 業較為緩慢，影響後 續工進推展。 2. 因配合第六工區土 庫溪治理規劃辦理都 市計畫變更區內新闢 計畫道路及因民生管 線無法廢除(受未拆 遷建物)影響。； 解決對策： 1. 催促廠商於天氣穩 定後，請加派機具及 工班加速辦理後續作 業。 2. 工期展延案目前機 關簽報呈核中，並於 核准後辦理網圖調 整。 1040115 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1050106 開 /完工
3	102DR00 032	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滴經貿園 區區段徵收 工程第6標景 觀暨機電工 程	1,537,184	85	77	-8		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度 66.8%	落後原因： 受主體、鄰標或其它 工程影響； 解決對策： 請承商依土建標景觀 用地交付期程，依影 響要徑延誤，提出展 延工期申請，俟核定 後調整進度網狀圖

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040603 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050113 開/完工
4	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	100	93	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 93.78%	落後原因： 1.受外管線單位(欣中公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲。 解決對策： 儘速催促相關管線單位進場施作。 1030829 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工
5	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工進度 98.48%	落後原因： 變更設計及展延工期簽辦中，目前停工中； 解決對策： 變更設計及展延工期核定後立即復工 1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
6	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府水滄經貿園	993,138	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1030618 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			土木工程 科第一股	區區段徵收 工程第3-1標						進度 98.90%	1010719/1010813 招 /決標 1010928/1031130 開 /完工
7	099DD00 151	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃工程第 一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收， 專管於104年3月26日提報初驗 缺失改善完竣，於104年4月10 日辦理驗收複驗合格，本局訂於 104年4月28日辦理正式驗收， 於104年5月12日函請廠商將正 驗缺失改善，廠商於104年5月 18日提送正驗缺失修改完成資料予 監造單位及專案管理單位審查， 於104年6月10日再函報本局辦 理複驗事宜，本局於104年6月 15日函文限期內請廠商儘速改善 後再另行提送，廠商將正驗缺失 改善完竣專管於104年6月22日 再函報本局辦理正驗複驗事宜， 本局於104年7月9日及104年7 月13日分兩階段辦理正式複驗， 因驗收時新增缺失（景觀及綠美 化工程）請廠商改善再複驗，僅 訂於104年8月12日辦理新增缺 失複驗合格，本局原則同意准予 驗收，104年9月4日本局函請廠 商驗收後依契約規定提送相關資 料，廠商提送驗收後續相關文件 經專管單位審查仍有部分文件不 符，請廠商修正後再行提送。	1030319 最後修改期 程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開 /完工
8	102DF00 190	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第一工區	553,420	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前除路燈設施需變更設計外， 其餘可施作項目皆已完成，目前 已趕辦變更設計作業，並由廠商 依契約規定申報停工，後續待變	1031021 最後修改期 程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										更設計完成後通知復工	
9	101DR00 020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 90.61%	落後原因： 1. 自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供水作業，后庄路(20M-35)無法施作。 2. 松竹路既有自來水管線抵觸新設排水箱涵，部份路段無法施作。 3. 四平路(四平路~崇德十路2段)既有台電、自來水及電信等管線與新設排水箱涵抵觸。； 解決對策： 催促管線單位儘速進場施作。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
10	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	95	92	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 91.74%	落後原因： 受環中路一段南側人行道排水箱涵作業，因台電公司既有管線遷移緩慢影響，無法進行後續施作。； 解決對策： 要求台電管線單位儘速辦理。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1020415/1040901 開 /完工
11	102DR00 026	發包工程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(土建 標)	350,926	95	93	-2		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次</p> <p>1. 因設計變更程序尚未完成，已核定承商自104年11月7日起不計工期及停工。</p> <p>2. 第4次契約變更程序已於104年12月1日完成，承包廠商於104年12月2日以台電公司遲未送電案，申請繼續停工。</p>	<p>落後原因：</p> <p>1. 因設計變更程序尚未完成，已核定承商自104年11月7日起不計工期及停工。</p> <p>2. 第4次契約變更程序已於104年12月1日完成，承包廠商於104年12月2日以台電公司遲未送電案，申請繼續停工。；</p> <p>解決對策： 協調台電公司儘速進場施工、送電。</p> <p>1040803 最後修改期程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1041130 開 /完工</p>
12	101DR00 013	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第五區工 程(B標)	1,263,744	85	83	-2		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 69.45%</p>	<p>落後原因：</p> <p>1. 因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料埋線時程延宕及台電公司管線遷移影響造成施作延宕。；</p> <p>解決對策： 1. 儘速催促相關管線單位進場施作。</p> <p>1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招 /決標</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1011231/1050430 開 /完工
13	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滴經貿園 區區段徵收 工程第4-1標	417,227	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.10%	落後原因： 因本標工程第二次變更設計尚未核定。； 解決對策： 本案業於9月25日召開第二次變更設計審查會議，目前審核中。 1040515 最後修改期程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1040927 開 /完工
14	101DR00 027	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滴經貿園 區區段徵收 工程第4-2標	999,062	93	93	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.5%	1040603 最後修改期程 1010930/1011203 招 /決標 1011231/1041213 開 /完工
15	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區 委外辦理土地分配、地籍 整理相關業務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招 /決標 1050615/開/完工
16	102AR00 012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃 科第一股	13期重劃區 委外辦理土地分配、地籍 整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招 /決標 1050715/開/完工
17	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工程-第三工區	401,095	88	88	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招 /決標 1021015/1050130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
18	100AF00 004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p>	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
19	100AR00 002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>辦理範圍報核相關作業</p>	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
20	100AR00 003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分	51,500	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 於104.11.27召開104年11月份月例會。</p> <p>2. 續辦抵價地分配相關作業(準</p>	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				配委託專案 管理服務案						備辦理北側區抵價地分配說明會所需資料)。 3. 辦理新訂「臺中市水湳機場原址北側區段徵收抵價地分配作業要點」及修正「臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收抵價地分配作業要點」為「臺中市水湳機場原址南側區段徵收抵價地分配作業要點」相關作業事宜。 4. 辦理發放水湳機場北側區段徵收建物自動拆除獎勵金發放相關作業。 5. 製作文教 19、20、21 專案讓售歷程資料彙整。 6. 依據北側區街廓分配資料重新計算上漲率及各土地所有權人權利價值。 7. 製作北側土地分配街廓位置圖及一覽表。 8. 召開保留戶增設 7 米計畫道路後續處理方案。 9. 辦理原位置保留戶已核定規劃方案界址疑義會勘。 10. 公共工程第 2 標、第 3-1 標街廓複測作業。	
21	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	89	90	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 92.61%	1041020 最後修改期程 1010928/1011128 招 /決標 1011231/1050201 開 /完工
22	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	55	56	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 1.30%	1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
23	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	81	84	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 施工中	1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
24	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	83	93	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財物及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
件數小計	154件(98.09%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	3件(1.91%)	157件	4件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	099AE00002	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	變更高速公路豐原交流道附近特定區計畫都市計畫圖重製及第三次通盤檢討案	37,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於104年7月29日撥付第8期款(最後一期款)，並已結案。	1030129 最後修改期程 930701/940101 招/決標 940920/開/完工
2	104AY00015	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設	臺中市政府104年度各機	60,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031224 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			備網路科	關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案						預計期程:104年11月30日決算付款。實際辦理情形:104年11月11日決算付款。本案擬申請解除列管。	1031217/1040331 招/決標 1040630/開/完工
3	104AP00060	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度採購掃街車3輛	12,500	95	100	5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於10月22日完成驗收交車, 並於11月5日簽辦完成結算付款。	1031226 最後修改期程 1040225/開/完工
4	104AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	104年雲梯車1輛採購案	25,100	40	100	60		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理核銷作業完成	1040105 最後修改期程 1040227/1041220 招/決標 開/完工
5	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	100	40	-60		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 契約執行中	落後原因: 廠商未能於期限內完成履約, 延遲履約, 將依契約相關規定進行處理。; 解決對策: 1. 已再次函文廠商儘速依契約規定完成履約, 提送履約標的, 並將依契約相關規定辦理遲延履約計罰。 2. 目前廠商來電告知, 履帶式推土機(1輛), 已於104年11月30日進港口卸貨, 另輪胎式推(鏟)土機(2輛)預計於104年12月15日到貨。將依規辦理後續相關事宜。 1040127 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040516/開/完工
6	104AB00 024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	100	85	-15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案業於104年11月3日完工， 11月27日驗收，有需改善項目， 預定12月7日複驗。	落後原因： 11月27日驗收，有需改善項目， 預定12月7日複驗。； 解決對策： 有需改善項目，請廠商12月4日 前改善完成，12月7日複驗。 1041016最後修改期程 1040615/1040815招/決標 1040930/開/完工
7	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	20	10	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本府研考會預定104年12月16日 辦理基本設計審查，俟完成後即 進入細部設計階段	落後原因： 基本設計審查辦理延遲； 解決對策： 加速基本設計審查 1040413最後修改期程 1050331/1050531招/決標 1050731/1060531開/完工
8	099AE00 001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.人民陳情資料彙整。2.104年 11月9日以中市都計字第 1040190054號函請民政局審認 「正尚佛堂」等5案申請變更為 宗教專用區是否符合臺中市都市 計畫宗教專用區劃設檢討變更處 理原則。	991216最後修改期程 931202/開/完工
9	104AY00 024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系	36,632	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年度10月份符合本府要求之	1031229最後修改期程 1031219/1040405招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				統維護暨環境清潔委外案						服務指標(服務水準、等候接聽掛斷率及離職率),系統維護及環境清潔作業,依規支付營運委外費用及環境清潔費用 2,313,773元。	/決標 1040705/開/完工
10	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	85	85	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 已於104年11月27日申報完工報驗	1040611最後修改期程 1040907/1040930招/決標 1041022/開/完工
11	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	70	70	0		流廢標次數:1次,期程修改次數:0次 持續建置中。	1040615最後修改期程 1040730/1041031招/決標 1041130/開/完工
12	104AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	70	70	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 依規劃期程執行,無落後。	1031212最後修改期程 1040309/1040325招/決標 1040629/開/完工
13	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府104年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	85	85	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 10月份月報交付完成	1031223最後修改期程 1031225/1040428招/決標 1040728/開/完工
14	104AP00103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	85	85	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1.目前戶外觀摩研習活動已由本市各區公所辦理,並請本局各區清潔隊協助各項事宜。2.2家委辦廠商皆依變更後契約期程,於期限內完成辦理活動。並依照契約規定提送成果報告書。新亞裕:於104年11月13日提送成	1040130最後修改期程 1040420/1040730招/決標 1041030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										果報告書，報請驗收，符合規定，本局刻正辦理驗收中。富鑫：業已請領第一及第二期款，將請該廠商提送最後期款之成果報告書。	
15	104AP00117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104年車輛保險勞務採購	16,821	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
16	104AP00126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1040508 最後修改期程 1040701/1041001 招/決標 開/完工
17	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	25,700	30	30	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本科於104年9月2日函請行政院環境保護署增列補助經費，後續俟環保署回復情形辦理。	1040902 最後修改期程 1050115/1050930/開/完工
18	104AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104年度採購消毒車12輛	14,640	30	30	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 11月24日流標，11月25日第二次公告，預計12月1日第二次開標。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
19	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 監測車打造作業中	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
20	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案為季核銷，下次撥款日期為12月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
21	104AL00010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/26，13班皆已結訓，13班完成訓練費核銷，7班完成就業輔導費核銷。	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工
22	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(二)	16,515	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至11/26，已開班15班，皆已結訓，15班皆已送訓練費核銷。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
23	104AL00022	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	臺中市104年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,954	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至11/26止共媒合就業490人次，成功推介就業270人次，共服務15387人次。	1031224 最後修改期程 1040131/1040405 招/決標 開/完工
24	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警用車輛採購案	64,350	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案警用汽車81輛及機車158輛已全部完成驗收配發使用。	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工
25	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	23,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 11月30日廠商提報完工。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
26	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年11月26日召開督導計畫工作會報，目前實際進度31.4%，比預定進度8.1%超前。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
27	104AR00025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之先期規劃評估案	16,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備招標相關文件。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
28	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊一臺中好生活	18,332	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年11月30日依約規劃、 設計刊物並發行12月號。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
29	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016臺中市跨年晚會活動	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月份確認藝人卡司、主視覺定稿、 排定12月8日召開記者會， 餘各項工作進行中	1031229 最後修改期程 開/完工
30	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
31	104AN00039	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104年度紅外線熱顯像儀採購案	13,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1040828 最後修改期程 1040810/1050105 招/決標 開/完工
32	104A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗， 第一劑已接種12,671人， 第二劑已接種11,920人。	1041109 最後修改期程 1040630/開/完工
33	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第3季請款資料簽核中、計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
34	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定簽辦第二期款工作量及 價金核付陳核中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工
35	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音	104年臺中市固定污染源	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031125 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管制科/空氣及噪音管制科第一股	稽巡查及應變計畫						1. 本月辦理 77 家次法規符合度查核, 包含 39 家次全廠法規符合度查核、25 家次固定逸散法規符合度查核作業、8 家次加油站法規符合度查核及 5 家次未列管工廠查核, 共計 17 件查核不符移交案件。 2. 本月辦理 22 家次監督檢測作業, 包含 6 根次管道異味、1 根次管道重金屬、1 根次管道戴奧辛、3 點次周界異味、6 點次環境重金屬、1 點次環境六價鉻、3 家共 616 個設備元件及 1 站共 28 支次加油站氣油比監督檢測作業。 3. 本月辦理 2 次緊急應變作業。 4. 本月辦理 10 次空氣品質不良應變作業。	1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工
36	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 5 日執行 3 處含硫油品檢測作業，3 處總懸浮微粒檢測，11 月 6 日提送第三期款成果資料，11 月 26 日辦理期款核撥作業，11 月 26 日辦理工作檢討會，符合契約規畫進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
37	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 至 104 年 11 月 30 日止累計排放管道異味檢測 65 根次、排放管道無機測 10 根次、排放排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測 30 根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔（大型廢棄物焚化爐）3 根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測（中小型廢棄物焚化爐）12 根次、排放管道重金屬檢測（鉛、鎘、汞、砷）10 根次、排放管道六價鉻檢測 4 根次、污染防制設備 VOCs 效率驗證檢測 10 家次、	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										環境中無機酸檢測 8 點次、環境中異味檢測 35 點次、環境中重金屬檢測 3 點次、環境中戴奧辛檢測 5 點次、環境中六價鉻檢測 3 點次、特定行業周界六價鉻檢測 6 家次、總粒狀污染物周界檢測 10 家次、空污費原物料抽樣檢測 10 家次、相對準確度稽查檢測 40 根次、CEMS 標準氣體查核檢測 12 根次、生煤含硫份抽測 11 家次、設備元件檢測 3016 點次、液體燃料含硫份採樣檢測 30 家次、加油站加油槍氣油比檢測 1000 支次。	
38	104AP00011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行計畫各項查核作業，執行勿露天燃燒稽查、餐飲業宣導會 1 場次及室內空氣品質輔導 3 場次。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
39	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作規劃執行進度，整體工作進度為 85%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
40	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	70	70	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、二行程機車汰舊補助審查作業（包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業）911 件。 二、烏賊車檢舉案件 1970 件。 三、烏賊車檢舉照片複審 12 場次。 四、定檢明信片印製及寄發（件數）95,944 件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
41	104AP00014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地	10,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			氣及噪音 管制科第 二股	稽(巡)查計 畫						/完工	
42	104AP00 015	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 一股	104年臺中市 固定污染源 許可、空污費 及揮發性有 機物管制計 畫	18,000	70	70	0	 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.11.5 辦理管理查核會議。 2. 辦理許可、空污費及揮發性有 機物管制作業。3. 依契約規定執 行相關工作項目。	1031202 最後修改期 程 1031231/1040531 招 /決標 1040731/開/完工	
43	104AP00 017	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	臺中市文山 焚化廠飛灰 處理設備委 託操作管理 (後續擴充)	31,040	70	70	0	 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年8、9月份服務費用於104 年11月份辦理核銷，104年10 月份服務費用12月1日簽奉核 准。	1031224 最後修改期 程 1031130/1040520 招 /決標 1040920/開/完工	
44	104AP00 018	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	104年臺中市 低碳社區推 動計畫	14,379	70	70	0	 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月份完成45處低碳公寓大 廈省電照明設備補助之現場勘查 (複勘)作業，累計完成255處 複勘作業。 2. 本月份於11月12日已完成提 送本計畫第二期款執行摘要及工 作成果。 3. 本月份於11月20日辦理低碳 認證社區頒獎記者會，並頒發得 獎單位獎牌以資鼓勵。 4. 本月份完成追蹤本局實施十大 無悔措施成效，查核結果皆符合 環保署10項規定。 5. 本月份於11月27日完成104 年第3季本市納管第一、二批公 告名單之溫室氣體申報審核作 業。 6. 本月份於11月16日完成ISO 20121永續發展與原則報告乙式。 7. 本月份於11月12日完成臺中 市區內廠商減量額度持有調查及	1031230 最後修改期 程 1031229/1040801/開 /完工	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										研提 2018 年花博碳中和 (PAS 2060) 之抵換額度建議來源資料。	
45	104AP00 022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	70	70	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>1. 於 11 月 9 日完成辦理綜合指導規劃研究期中審查會議，共邀請 5 位專家與會，進行綜合指導規劃研究期中報告審查。</p> <p>2. 於 11 月 6 日及 10 日分別辦理第六場（綜合規劃與秘書組）及第七場次（低碳辦公室組長）分組會議，討論行動綱領計畫彙整現況並請各組持續提報新增計畫。</p> <p>3. 於 11 月 12 日辦理本年度第 11 場次低碳教育講堂，邀請觀樹基金會江進富主任主講「百哩飲食打造低碳城市」。</p> <p>4. 於 11 月 18 日辦理加入市長聯盟會議第 4 場次，討論市府代表團參加 2015 年 COP21 大會及 ICLEI TAP 發表會之行程規劃、TAP 城食森林及 WOMEN LEADERSHIP 發表簡報、文宣、海報及紀念品製作等相關事宜。</p> <p>5. 於 11 月份完成彙整各局處提交之臺中市氣候變遷行動綱領計畫，共彙整 15 局處提交 94 項計畫。</p>	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工
46	104AP00 034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	104 年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	85	85	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 竣工辦理付款程序</p>	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
47	104AP00 043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤	104 年度臺中市土壤及地	20,884	85	85	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p>	1040202 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			保護科/水質及土壤保護科第二股	下水污染調查及查證工作計畫						104年11月13日提交期末報告初稿	1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
48	104AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月份契約價金已支付，無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期程 1031229/開/完工
49	104AP00062	財物勞務採購	環保局/東南區清潔隊/	104年度清淨市容擴大大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工
50	104AP00066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市七、八、九、十、十一期暨?子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於103年12月29日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理驗收、請款；10月份款項已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工
51	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市104年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年10月份轉運費已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工
52	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年10月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、104年11月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
53	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理	臺中市南A區委託民營清	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1040123 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科/廢棄物 管理科廢 棄物管理 股	除機構清運 垃圾、資源回 收工作						一、104年10月份南A區垃圾運 垃圾噸數共計444公噸、採按月 付款計請領清運服務費395,000 元。 二、104年11月份廠商依約於次 月10日前提送成果資料審查後撥 款。	1031229/開/完工
54	104AP00 086	財物勞 務採購	環保局/廢 棄物管理 科/廢棄物 管理科廢 棄物管理 股	臺中市南B區 委託民營清 除機構清運 垃圾、資源回 收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年10月份南B區垃圾運 垃圾噸數共計1223公噸、採按月 付款計請領清運服務費780,000 元。 二、104年11月份廠商依約於次 月10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
55	104AP00 090	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	104年度資源 回收車採購 (項目二)	18,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理財產增加	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工
56	104AP00 091	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	104年度資源 回收車採購 (項目三)	19,800	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理財產增加	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工
57	104AP00 092	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	104年度資源 回收車採購 (項目四)	14,400	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理財產增加	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
58	104AP00093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度廢棄物清運車輛採購	11,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因履約期限將屆，本科於11月9日中市環清字第1040122092號函請承攬廠商(富偉興業有限公司)敘明目前打造進度及說明可完工日，廠商於104年11月17日偉字第1041117號函表示因日本零件商零件供應不足，致使底盤延遲出廠，底盤預計於12月5日到港，將用最快速方式將底盤送至工廠，並趕工將垃圾車箱組裝於底盤上，預定12月15日申報完工，有關廠商逾期部份將依契約書第十四條第一項規定辦理，故實際履約期程與原規劃之交貨、驗收及決算期程不符，故申請調整預定期程，已於104年12月2日中市環清字第151040122209簽准同意調整預定期程。	1041204 最後修改期程 1040501/開/完工
59	104AP00095	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度密封壓縮式垃圾車採購	29,200	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 項目二6立方垃圾車5輛於10月7日完工，項目一4立方垃圾車1輛於11月19日完工，項目四10立方垃圾車2輛於10月29日完工，項目三8立方垃圾車2輛於11月6日完工，目前規格查驗中。	1040108 最後修改期程 1040610/開/完工
60	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
61	104A726007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 營運中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
62	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所104年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
63	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
64	104AA00010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係屬例行性案子，有關11月份工作事項，廠商業於11月30日完成履約。	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工
65	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.1.28簽訂契約。 2. 於104.10.29辦竣第二期款驗收。 3. 刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
66	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
67	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已完成各配發學校初驗作業，預計於12月完成驗收。	1040513 最後修改期程 1040818/1040901 招/決標 1041002/開/完工
68	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
69	104AD00060	財物勞務採購	教育局/市立高中職/惠文高中	臺中市104年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	49,630	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交貨中	1040918 最後修改期程 1040908/1041210 招/決標 開/完工
70	104AD00081	財物勞務採購	教育局/國民小學/上楓國小	辦理臺中市政府教育局104年度『資訊教育暨網路中心機房設備擴充』採購案	11,400	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 此採購已於104年11月19日上網公開招標公告，於104年12月03日資格審查，104年12月7日下午評選	1041110 最後修改期程 1041209/開/完工
71	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成，得標廠商為巨鷗科技股份有限公司。	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
72	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
73	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
74	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				維護工作							
75	104AD01041	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	104年度0.3CMS移動抽水機採購	10,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本月繼續施工	1040828 最後修改期程 1040920/1050228 招/決標 開/完工
76	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於11月18日訂約，已向營建署請領第1期款中。	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
77	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於104年11月9日提報10月份工作月報表至局備查， 本局於104年11月12日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
78	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第3期計畫	16,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，預定12/10辦理期末審查	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
79	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，10/26提送期中予監審審查	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
80	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
81	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
82	104AF00069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
83	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104.11.12公告招標，預計 104.12.14開標	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
84	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 11月20日第1分及第2分驗收	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
85	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104年10月份廠商代收停車費件數有1,066,621件，代收金額為38,639,050元，代收手續費為4,228,360元，業於104年11月26日簽奉核可，刻正辦理104年10月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
86	104AG00030	財物勞務採購	交通局/公運處/綜合規劃課	2015新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	14,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派車	1041104 最後修改期程 1041029/開/完工
87	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工	臺中市104年度都市計畫	13,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1040824 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			程科/	通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案						已完成第3次派工作業	1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
88	104AI00016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015 中臺灣農業博覽會活動設計及行銷宣傳勞務案	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2015 中臺灣農業博覽會已11月7日開幕，活動將執行至12月6日，俟活動結束後將辦理場地復原及後續經費核銷等工作。	1040917 最後修改期程 開/完工
89	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務」	15,290	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月9日召開評選委員會議，11月23日辦理議價後由東昇工程顧問有限公司得標。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
90	104AJ00014	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2015 臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及行銷宣傳勞務案	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約管理中，預訂於104年12月6日展期結束後辦理撤場及結算驗收事宜	1040720 最後修改期程 開/完工
91	104AK00003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1031118 最後修改期程 1040228/開/完工
92	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/社會工作科第一股	104 年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容規劃方案及執行。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
93	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入	234,487	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 辦理居家服務業務查核計10區。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				入老人特別照顧津貼督導計畫						2. 持續提供失能長輩居家服務。	
94	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心(市區、大甲與大屯中心)	12,982	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 共服務 45,892 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
95	104AK00029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市104年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於12月辦理第四季第四次核銷請款完成。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工
96	104AK00031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第4季經費訂於104年12月31日前完成撥款核銷	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
97	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成第3季核銷請款程序，餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
98	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
99	104AK00038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介15案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
100	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市公設民營托嬰中	18,087	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031230 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科/婦女及兒少福利科第一股	心						沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031229/開/完工
101	104AK00042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 依契約辦理第三季核銷作業。 2. 依契約內容執行本計畫	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
102	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/25決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，累計通報量2,247案 3. 完成第3季核銷	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
103	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 社區保母系統第三季部份核銷業已完成，目前辦理第二次契約變更。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
104	104AK00047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 服務持續辦理中。第三季核銷已全數辦理完畢，憑證編號：慈心海一區：#2987、慈心屯區：#2985、慈心山二區：#2988、鼎傳海二區：#2984、老五老山一區：#3026、甘霖第一區：#2992、甘霖第二區：#2993。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工
105	104AK00048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市104年度充實愛心食物銀行採購	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於11月28日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
106	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/31決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科第一股							3. 完成第3季核銷, 個管案量3257人	
107	104AK00052	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	170,561	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月辦理撥付都會1區、都會2區、海線區、屯區、山線(含偏遠)區之11月份人事費用。	1040126 最後修改期程 1031203/開/完工
108	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年11月25日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第41次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
109	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案G9-1、G9-2站細部設計圖說經104年9月3日審查會議決議依各單位意見補充修正後通過，修正後文件復經相關單位審查後均無意見，後續請台灣世曦工程顧問公司依契約製作定稿文件並請亞新工程顧問公司積極督促設計單位限期完成，並依權責審定後報本處以辦核定。	1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
110	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於104年11月27日召開工作會議，討論基本設計報告書提送研考會審查及基本設計審查委員會委員上位政策事宜。 會中決議請大壯於104年12月4日前提交研考會應審查文件至本局，由本局提送研考會，辦理基本設計審查作業。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
111	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停	102-105年度臺中市公有停車場租賃	27,929	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年11月1日至11月30日PDA	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			車規劃課	掌上型電腦(PDA)開單設備						供應租賃中	/決標 開/完工
112	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開。 2. 已於7/17期中修報告(第二次修訂版)已核備。 3. 已於10/14召開工作會議，請顧問公司修正第四期實施計畫，於11/5日前提送本局。 4. 中興公司已於11/13檢送期末檢討規劃報告初稿、規劃報告摘要本初稿及當期實施計畫初稿至本局	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
113	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一) 10月8日召開臺中市體驗學習產業整合發展計畫期末報告審查會議 (二) 11月19日辦理第一次驗收。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工
114	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結案	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
115	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104年10月27日內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，104年11月26日函送計畫書圖予內政部核定。案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12次專案小組會議、104.7.31召開第13次專案小組會議、104.8.11召開第14次專案小組會議、104.8.21召開第15次、第16次專案小組會議、104.8.25召開第17次、第18次專案小組會議、104.9.2召開第19次會議、104.9.18召開第20次會議、104.10.8召開第21次會議、104.10.19召開第22次會議、104.11.12召開第23次會議、104.11.18召開第24次會議、104.12.4召開第25次會議。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
116	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，104年10月21日召開第13次工作會議。 並整理徵求意見。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
117	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因計畫區內部份係屬特定農業區，依行政院秘書長104年9月14日院臺建字第1040049592號函示照國家發展委員會綜提意見辦理，前開國家發展委員會意見略以「...，本案仍需依上開規定，另備妥建設計畫，向中央目的事業主管機關會同相關目的事業主管機關審查認定為重大建設，再循序辦理相關作業」，又上開事項非屬原契約委託辦理事項，爰於104年11月10日就本案將後續執行方式及執行期程邀集廠商及相關單位研商。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
118	102AH00 042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於11月11日函發「中臺灣電影中心新建工程規劃設計方向調整確認會議」紀錄，會議決議請規設團隊於11月30日提送建築立面圖說，12月6日提交3D動畫，預計12月15日向市長簡報。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
119	102AH01 021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.103年4月17日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										復報告書審查通過。 4. 104年6月16日辦理第二進第一次工程督導完成。 5. 104年10月20日辦理第二進第二次工程督導完成。 6. 預訂於104年12月17日辦理第二進第三次督導, 預訂105年3月4日前提送第二進修復報告書。	
120	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
121	102AK00064	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市公設民營太平托嬰中心	10,373	40	40	0		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒中	1021202 最後修改期程 1021025/開/完工
122	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款, 廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年10月份勞務費請領作業, 本處依實際有效停車繳費通知單結算, 於104年11月19日驗收合格, 正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
123	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款, 廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年10月份勞務費請領作業, 本處依實際有效停車繳費通知單結算, 於104年11	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										月 19 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	
124	103AC01003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、已於 103 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 10 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 104 年 11 月 18 日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
125	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理結案	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工
126	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已完成 OTOP 清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。 5. 104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104 年 9 月 25 日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104 年 10 月 15 日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8. 104 年 11 月 24 日 104 年 11 月 24 日工作會議。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
127	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業	清水甲南產業園區區一	35,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1030616 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第四股	期委託申請設置案						104年11月25日由張光瑤副市長率同經濟發展局及清水區公所勘查清水基地，確認無需再進行開發，並了解清水地區已深具諸多文化及農業休閒特色產業，未來將以清水地區整體為考量，納入海線雙星計畫中檢討發展。	1030910/開/完工
128	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市103年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
129	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
130	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監測作業中 104年8月24檢送「東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作」(案號：103B-066)之104年09月環境監測行程表。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
131	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理	100,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月份已完成60站營運啟用，本案60站租賃站已全數完成。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
132	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物館)館新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於104/6/9召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第4次會議。 104/10/19議會大會決議保留臺灣塔專案小組。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工
133	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/	豐原都市計畫通盤檢討	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1030121 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			綜合企劃科第二股	規劃案						豐原三通公開展覽作業於104年10月30日簽准辦理，業於104年11月6日起公開展覽30天	1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
134	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)104年10月23日召開水滴再定位會議，會後提供水滴經貿園區智慧、低碳新創意點子並回復研考會。(二)104年11月25日水利局召開「水滴經貿園區」再生水利用規劃及中水道系統施工界面協商會議。(三)11月30日研考會召開水滴經貿園區成為符合「創新、智慧及低碳」示範亮點第3次專案會議，第2次會議辦理情形回復及第3次會議專案報告。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
135	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、招標：103年2月28日奉准動支第二預備金。103年3月20日公開招標。 二、決標：103年4月29日決標、103年5月1日簽約。 三、工作計畫書：103年5月15日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103年6月17日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103年7月7日陸軍裝甲586旅電話通知同意進場進行測量作業。 (3)103年8月7日召開第一階段審查會議。 (4)103年8月21日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 (5)103年9月9日至11日，會同內政部營建署城鄉分署進度本	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>案數值地形圖測量驗收。</p> <p>(6) 103年10月15日召開開發方式評估會議。</p> <p>五、第二階段</p> <p>(1) 自103年9月25日公告徵詢意見30天。</p> <p>(2) 103年10月3日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。</p> <p>(3) 103年10月14日召開專家學者座談會。</p> <p>(4) 103年10月30日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5) 103年11月21日依內政部103年10月21日函文及營建署103年10月31日函文，檢送修正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6) 12月18日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104年1月16日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7) 農變說明書103年12月23日函請農委會審查，農委會104年1月5日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104年2月28日內政部函(依行政院農委會104年1月5日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府104年5月15日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含2018臺中花博推動計畫)」，動態調整新訂或擴大都市計畫範圍，續辦法定程序。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										(10) 104年6月30日依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論 (11) 104年8月6日召開開發方式會議。 (12) 104年8月13日函發前揭會議紀錄。 (13) 刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄，研擬開發方式方案，並依最新花博推動計畫內容，調整都市計畫配置中。	
136	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10. 104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11. 104年10月2日檢送本案期中報告。 12. 本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13. 本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14. 104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工
137	103AK00 002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心(海線、山線中心)	16,320	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理25次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理125場次，服務1702人次。	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工
138	103AK00 042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
139	103AK00 054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/ 長青福利科第一股	臺中市 103、 104 年度建立 社區照顧關 懷據點輔導 計畫	19,540	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每月巡迴訪視。 2. 輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3. 辦理新點試辦輔導、新點審查。 4. 辦理據點評鑑輔導。 5. 辦理各項專案活動。	1030124 最後修改期 程 1030103/1030715 招 /決標 1031231/開/完工
140	103AK00 065	財物勞務採購	社會局/人 民團體科/ 人民團體 科第二股	臺中市 103、 104 年度社區 發展育成中 心執行計畫	16,742	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 執行專案管理事宜-- (1) 工 作會議 (2) 計畫主持人專案諮 詢輔導 (3) 團體督導 (4) 個 別督導 (5) 外聘督導 2. 執行專 案活動 3. 執行專案服務 (1) 引 薦專業輔導團隊服務 (2) 專案 社區輔導員服務:開案社區輔導 服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期 程 1030110/1031215/開 /完工
141	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 二股	臺中市新移 民家庭服務 中心實施計 畫	19,179	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦 理新移民支持性服務方案等 104 年 1-10 月共服務 37,917 人次。	1031231 最後修改期 程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
142	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 二股	臺中市單親 家庭福利服 務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期 程 1031227/開/完工
143	103AP00 125	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	103 年度環保 署補助辦理 垃圾車加裝 濾煙器示範 運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中	1040109 最後修改期 程 1040228/1040710 招 /決標 1050410/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
144	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/ 表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺 型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 項次一、三功學社已於9月1日 來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於10月21日付 款完畢。	1040504 最後修改期 程 1030930/1031230 招 /決標 開/完工
145	103AT00 016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電 影館新建工程委託規劃 設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於11月11日函發「中臺灣 電影中心新建工程規劃設計方向 調整確認會議」紀錄，會議決議 請規設團隊於11月30日提交建 築立面圖說，12月6日提交3D 動畫，預計12月15日向市長簡 報。	1030428 最後修改期 程 1030331/1030720 招 /決標 1030910/開/完工
146	103AT00 024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工 程專案管理服務	20,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年11月4日本府都市發展局 提送「中臺灣影視基地新建工程 委託規劃設計及監造技術服務 案」基本設計報告成果予本府研 究發展考核委員會，並訂於11月 30日召開基本設計審議會議。	1040304 最後修改期 程 1040531/開/完工
147	104AG00 031	財物勞務採購	交通局/交通行政科/ 交通行政科第一股	104年度拖吊 車採購案	18,500	35	40	5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年11月13日決標，目前履約 中。	1041123 最後修改期 程 1041226/開/完工
148	104AQ00 022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊科第一股	104年臺中市 公共圖書館 圖書補充計 畫	40,700	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業已全部交貨完成並於12/1最後 一次辦理驗收，刻正辦理結算請 款事宜	1040105 最後修改期 程 1040315/1040531 招 /決標 開/完工
149	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/ 犯罪預防科	104年度「第 13、14期重劃 區治安要點」 錄影監視系 統管道設施 採購案	14,330	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期 程 1050131/1060630 招 /決標 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
150	104AT00 023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	36,385	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年11月4日本府都市發展局提送「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」基本設計報告成果予本府研究發展考核委員會，並訂於11月30日召開基本設計審議會議。	1040410 最後修改期程 1040430/1041231 招/決標 1050430/開/完工
151	104AH00 033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於11月16、20日完成第一階段競賽評選，啟動進階培力工作坊。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
152	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。預定12月召開第2次審查會。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
153	104AD01 044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月30日訂約，廠商於10月31日提送工作執行計畫書	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
154	104AK00 061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.服務持續提供 2.預計12月辦理驗收	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
155	103CD01 001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	70	85	15		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 公告中	1041005 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
156	104AM00 087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	70	95	25		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 5 月 8 日召開評選委員會，5 月 12 日決標，5 月 19 日簽約，7 月 17 日辦理補套量完畢，廠商於 10 月 16 日申報完工，10 月 30 日辦理驗收並於 11 月 3 日送檢驗單位檢驗，於 11 月 27 日辦理交貨。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
157	104AM00 088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度防水透氣雨衣	18,500	70	95	25		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 4 月 27 日決標，5 月 4 日簽約，5 月 18 日-21 日套量完畢，廠商於 10 月 22 日申報完工，於 11 月 6 日辦理驗收及送檢驗單位檢驗，俟檢驗合格後辦理交貨。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期: 104/11/01 至 104/11/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 (1)+(2)+ (3)	發文統計						小計 (5)+(6)+ (7)	存查件 數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦		30日以上辦結				件數	%		件數	%		
	件數	%	件數	%	件數	%	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)	
合計	109,625	15,791	45,544	170,960	59,797	98.32	1,008	1.66	16	0.03	60,821	93,330	154,151	90.17	1.82	16,809	9.83	16,014	795
秘書處	927	84	246	1,257	406	99.75	1	0.25	0	0.00	407	763	1,170	93.08	1.48	87	6.92	87	0
民政局	2,694	308	676	3,678	1,369	99.35	9	0.65	0	0.00	1,378	2,021	3,399	92.41	1.89	279	7.59	279	0
財政局	1,402	139	502	2,043	647	99.54	3	0.46	0	0.00	650	1,261	1,911	93.54	1.41	132	6.46	132	0
教育局	6,711	1,368	3,163	11,242	4,085	97.17	117	2.78	2	0.05	4,204	5,628	9,832	87.46	2.00	1,410	12.54	1,235	175
建設局	9,727	2,007	4,449	16,183	4,440	94.97	231	4.94	4	0.09	4,675	9,223	13,898	85.88	2.09	2,285	14.12	1,874	411
社會局	6,664	1,034	2,575	10,273	4,369	98.29	76	1.71	0	0.00	4,445	4,700	9,145	89.02	2.29	1,128	10.98	1,121	7
警察局	4,308	300	1,185	5,793	2,495	100.00	0	0.00	0	0.00	2,495	2,990	5,485	94.68	1.07	308	5.32	308	0
衛生局	6,205	724	1,857	8,786	2,321	99.66	8	0.34	0	0.00	2,329	5,714	8,043	91.54	1.82	743	8.46	741	2
環境保護局	7,687	1,259	3,383	12,329	3,663	99.62	14	0.38	0	0.00	3,677	7,353	11,030	89.46	1.87	1,299	10.54	1,280	19
地政局	3,557	408	733	4,698	1,674	97.61	41	2.39	0	0.00	1,715	2,528	4,243	90.32	2.10	455	9.68	453	2
經濟發展局	5,638	609	1,119	7,366	1,717	98.91	19	1.09	0	0.00	1,736	4,883	6,619	89.86	2.30	747	10.14	743	4
新聞局	727	117	181	1,025	166	99.40	1	0.60	0	0.00	167	743	910	88.78	2.31	115	11.22	115	0
主計處	983	111	163	1,257	288	100.00	0	0.00	0	0.00	288	885	1,173	93.32	1.54	84	6.68	83	1
人事處	1,092	98	225	1,415	479	100.00	0	0.00	0	0.00	479	854	1,333	94.20	1.38	82	5.80	82	0
研考會	1,183	133	250	1,566	196	98.99	2	1.01	0	0.00	198	1,172	1,370	87.48	1.64	196	12.52	196	0
政風處	801	86	244	1,131	282	100.00	0	0.00	0	0.00	282	734	1,016	89.83	1.38	115	10.17	114	1
勞工局	3,962	861	2,355	7,178	2,429	98.70	32	1.30	0	0.00	2,461	3,871	6,332	88.21	2.47	846	11.79	819	27
水利局	5,580	925	2,595	9,100	3,143	99.81	6	0.19	0	0.00	3,149	4,999	8,148	89.54	2.24	952	10.46	947	5
地方稅務局	11,826	1,008	8,374	21,208	11,119	99.98	2	0.02	0	0.00	11,121	8,829	19,950	94.07	1.00	1,258	5.93	1,257	1
農業局	3,150	475	1,117	4,742	1,326	98.30	23	1.70	0	0.00	1,349	2,868	4,217	88.93	1.88	525	11.07	520	5
交通局	2,975	866	938	4,779	1,116	78.81	291	20.55	9	0.64	1,416	2,602	4,018	84.08	4.41	761	15.92	653	108
觀光旅遊局	1,289	189	384	1,862	445	97.37	12	2.63	0	0.00	457	1,196	1,653	88.78	2.41	209	11.22	208	1
法制局	1,799	150	515	2,464	615	99.84	1	0.16	0	0.00	616	1,669	2,285	92.74	1.23	179	7.26	179	0
消防局	4,675	294	618	5,587	760	99.48	4	0.52	0	0.00	764	4,474	5,238	93.75	1.65	349	6.25	349	0
文化局	1,333	266	805	2,404	565	95.93	24	4.07	0	0.00	589	1,521	2,110	87.77	2.21	294	12.23	293	1
客委會	452	20	106	578	106	100.00	0	0.00	0	0.00	106	430	536	92.73	1.14	42	7.27	42	0
都市發展局	11,504	1,750	6,464	19,718	9,206	99.25	69	0.74	1	0.01	9,276	8,685	17,961	91.09	1.75	1,757	8.91	1,739	18
原民會	774	202	322	1,298	370	94.39	22	5.61	0	0.00	392	734	1,126	86.75	2.77	172	13.25	165	7

二、區公所

起迄日期: 104/11/01 至 104/11/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計									
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月初 稿數	發文統計																				
				合計		6日以內(含)辦結				6日以上至30日(含)辦結				30日以上辦結		小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+ (3)	(4)	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	(5)+(6)+ (7)	(8)			(9)	(10)+(11)		(12)	(13)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	(5)/(8)	[6]	(6)/(8)	[7]	(7)/(8)	[8]	[9]	[10]	(10)/(14)	[11]	[12]	(12)/(14)	[13]	[14]						
合計	45,653	3,923	15,328	64,904	24,059	99.91	20	0.08	1	0.00	24,080	36,234	60,314	92.93	1.35	4,590	7.07	4,587	3					
中區區公所	1,091	65	308	1,464	422	100.00	0	0.00	0	0.00	422	912	1,334	91.12	1.19	130	8.88	130	0					
東區區公所	1,410	82	368	1,860	646	100.00	0	0.00	0	0.00	646	1,090	1,736	93.33	1.32	124	6.67	124	0					
西區區公所	1,718	44	526	2,288	943	100.00	0	0.00	0	0.00	943	1,296	2,239	97.86	0.76	49	2.14	49	0					
南區區公所	1,712	114	440	2,266	884	100.00	0	0.00	0	0.00	884	1,259	2,143	94.57	1.11	123	5.43	123	0					
北區區公所	1,696	140	821	2,657	1,151	100.00	0	0.00	0	0.00	1,151	1,339	2,490	93.71	1.06	167	6.29	167	0					
西屯區公所	2,257	124	667	3,048	1,315	100.00	0	0.00	0	0.00	1,315	1,617	2,932	96.19	1.16	116	3.81	116	0					
南屯區公所	1,777	141	723	2,641	1,144	100.00	0	0.00	0	0.00	1,144	1,311	2,455	92.96	1.37	186	7.04	186	0					
北屯區公所	2,436	225	986	3,647	1,681	100.00	0	0.00	0	0.00	1,681	1,722	3,403	93.31	1.30	244	6.69	244	0					
豐原區公所	1,994	214	803	3,011	1,243	100.00	0	0.00	0	0.00	1,243	1,541	2,784	92.46	1.39	227	7.54	227	0					
大里區公所	2,239	178	760	3,177	1,063	100.00	0	0.00	0	0.00	1,063	1,865	2,928	92.16	1.41	249	7.84	249	0					
太平區公所	2,467	239	997	3,703	1,412	100.00	0	0.00	0	0.00	1,412	2,020	3,432	92.68	1.44	271	7.32	271	0					
清水區公所	1,608	88	423	2,119	736	100.00	0	0.00	0	0.00	736	1,255	1,991	93.96	1.14	128	6.04	128	0					
沙鹿區公所	1,529	132	513	2,174	770	100.00	0	0.00	0	0.00	770	1,216	1,986	91.35	1.44	188	8.65	188	0					
大甲區公所	1,448	139	493	2,080	746	100.00	0	0.00	0	0.00	746	1,193	1,939	93.22	1.35	141	6.78	141	0					
東勢區公所	1,444	113	388	1,945	647	100.00	0	0.00	0	0.00	647	1,172	1,819	93.52	1.38	126	6.48	126	0					
梧棲區公所	1,213	106	391	1,710	517	100.00	0	0.00	0	0.00	517	1,019	1,536	89.82	1.42	174	10.18	174	0					
烏日區公所	1,488	143	544	2,175	814	100.00	0	0.00	0	0.00	814	1,214	2,028	93.24	1.33	147	6.76	147	0					
神岡區公所	1,458	123	419	2,000	687	100.00	0	0.00	0	0.00	687	1,138	1,825	91.25	1.71	175	8.75	175	0					
大肚區公所	1,272	50	414	1,736	624	100.00	0	0.00	0	0.00	624	1,040	1,664	95.85	0.84	72	4.15	72	0					
大雅區公所	1,635	195	781	2,611	1,142	100.00	0	0.00	0	0.00	1,142	1,285	2,427	92.95	1.41	184	7.05	184	0					
后里區公所	1,423	114	400	1,937	614	100.00	0	0.00	0	0.00	614	1,199	1,813	93.60	1.39	124	6.40	124	0					
霧峰區公所	1,624	145	584	2,353	837	100.00	0	0.00	0	0.00	837	1,320	2,157	91.67	1.39	196	8.33	196	0					
潭子區公所	1,559	190	628	2,377	897	100.00	0	0.00	0	0.00	897	1,285	2,182	91.80	1.47	195	8.20	195	0					
龍井區公所	1,442	124	478	2,044	819	99.88	1	0.12	0	0.00	820	1,098	1,918	93.84	1.40	126	6.16	126	0					
外埔區公所	1,201	102	281	1,584	502	100.00	0	0.00	0	0.00	502	956	1,458	92.05	1.58	126	7.95	126	0					
和平區公所	1,328	245	485	2,058	751	97.41	19	2.46	1	0.13	771	1,075	1,846	89.70	2.17	212	10.30	210	2					
石岡區公所	1,021	132	174	1,327	298	100.00	0	0.00	0	0.00	298	907	1,205	90.81	1.82	122	9.19	121	1					
大安區公所	1,057	109	242	1,408	374	100.00	0	0.00	0	0.00	374	874	1,248	88.64	1.98	160	11.36	160	0					
新社區公所	1,106	107	291	1,504	380	100.00	0	0.00	0	0.00	380	1,016	1,396	92.82	1.30	108	7.18	108	0					

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室受理(一級機關)

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	2714	11	96	6	131	152	249	221	531	84	80	48	155	68	286	54	69	163	51	124	29	24	43	0	13	2	9	1	14	0
·本月件數	180	0	4	2	10	6	22	10	43	9	3	0	9	3	14	2	2	20	1	14	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
·累計	2894	11	100	8	141	158	271	231	574	93	83	48	164	71	300	56	71	183	52	138	33	24	44	0	14	2	9	1	14	0
案件來源·本府	20	0	0	0	0	0	5	4	4	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	160	0	4	2	10	6	17	6	39	6	3	0	9	3	14	1	2	18	1	13	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	161	0	4	2	8	6	21	9	35	7	3	9	3	14	2	2	16	1	13	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	依限	117	0	4	2	1	6	7	2	32	4	2	6	3	13	2	2	16	1	8	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	逾限	44	0	0	0	7	0	14	7	3	3	1	3	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.44	0.00	100.00	100.00	80.00	100.00	95.45	90.00	81.40	77.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	100.00	92.86	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	19	0	0	0	2	0	1	1	8	2	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	12	0	0	0	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	7	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	150	0	4	2	8	6	19	8	35	5	3	8	2	12	2	2	15	1	13	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	6	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	285	0	5	0	7	23	26	31	29	10	5	0	15	7	76	3	5	31	1	4	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0
·本月件數	44	0	0	0	2	7	5	2	4	0	1	0	2	1	11	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
·累計	329	0	5	0	9	30	31	33	33	10	6	0	17	8	87	3	7	33	1	6	5	1	0	0	0	1	3	0	0	0
已結	合計	41	0	0	0	2	7	3	2	4	0	1	2	1	11	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	依限	39	0	0	0	0	7	3	2	4	0	1	2	1	11	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾限	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.18	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	60.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合計	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	40	0	0	0	2	6	3	2	4	0	1	2	1	11	0	1	2	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累計	4	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	5	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,616	20	3	22	1	121	93	282	437	291	24	65	20	67	41	540	29	93	333	38	21	13	14	29	0	5	1	13	0	0	0	
已結件數	合計	2,382	20	3	22	1	101	90	257	406	264	23	61	18	66	36	479	29	66	306	38	21	13	14	29	0	5	1	13	0	0	0
	依限	2,060	12	3	22	1	64	89	195	240	248	21	56	18	55	34	471	28	65	306	37	20	13	14	29	0	5	1	13	0	0	0
	逾限	322	8	0	0	0	37	1	62	166	16	2	5	0	11	2	8	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.06	100.00	100.00	100.00	100.00	83.47	96.77	91.13	92.91	90.72	95.83	93.85	90.00	98.51	87.80	88.70	100.00	70.97	91.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結件數	合計	234	0	0	0	0	20	3	25	31	27	1	4	2	1	5	61	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	167	0	0	0	0	4	3	7	4	25	1	4	2	1	5	58	0	26	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	67	0	0	0	0	16	0	18	27	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	2,336	20	3	20	0	98	88	250	403	264	23	61	18	66	35	476	29	66	306	37	21	13	14	6	0	5	1	13	0	0	0
	轉權責機關處理	46	0	0	2	1	3	2	7	3	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	15	0	0	1	0	2	1	2	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		161	0	2	1	5	2	15	2	4	19	13	6	11	24	5	1	9	8	1	4	4	2	4	10	5	2	2	0	0
已結件數	合計	160	0	2	1	5	2	15	2	4	19	13	6	11	24	5	1	8	8	1	4	4	2	4	10	5	2	2	0	0
	依限	156	0	2	1	5	2	15	2	4	19	12	5	11	24	5	0	8	8	1	4	3	2	4	10	5	2	2	0	0
	逾限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	99.38	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.89	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	155	0	2	1	5	2	15	2	4	17	13	6	11	24	5	1	7	8	1	4	4	2	2	10	5	2	2	0	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：104 年 11 月 01 日 至 104 年 11 月 30 日

資料下載日期：104 年 12 月 09 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	64545	63	681	31	1370	3506	12434	19111	4535	1443	915	498	863	510	7228	908	1072	6720	452	398	160	412	382	1	26	30	239	13	10	534	
·本月件數	7201	8	48	7	171	257	1146	2165	454	147	122	54	92	70	1004	65	166	958	67	38	18	83	31	1	3	3	20	0	3	0	
·累 計	71746	71	729	38	1541	3763	13580	21276	4989	1590	1037	552	955	580	8232	973	1238	7678	519	436	178	495	413	2	29	33	259	13	13	534	
已結	合 計	6267	8	44	7	164	248	1082	2048	344	137	118	51	90	56	689	63	156	706	61	36	17	83	31	1	3	3	20	0	1	0
	依 限	5338	8	43	7	126	246	755	1537	330	132	109	51	85	54	680	62	156	706	56	36	17	83	31	1	3	3	20	0	1	0
	逾 限	929	0	1	0	38	2	327	511	14	5	9	0	5	2	9	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.03	100.00	91.67	100.00	95.91	96.50	94.42	94.60	75.77	93.20	96.72	94.44	97.83	80.00	68.63	96.92	93.98	73.70	91.04	94.74	94.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	33.33	0.00
未結	合 計	934	0	4	0	7	9	64	117	110	10	4	3	2	14	315	2	10	252	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
	未 逾 限	716	0	4	0	3	9	8	7	107	8	4	2	2	12	280	2	10	252	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	218	0	0	0	4	0	56	110	3	2	0	1	0	2	35	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
處理方式	·適當處理	5891	8	44	5	161	187	903	2019	342	105	116	50	87	34	689	63	149	704	56	36	16	83	6	1	3	3	20	0	1	0
	·轉權責機關處理	366	0	0	2	3	60	178	29	2	31	2	1	0	22	0	0	3	2	5	0	1	0	25	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	10	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 11 月 01 日 至 104 年 11 月 30 日

資料下載日期：104 年 12 月 09 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累計	2375	17	12	17	19	47	52	48	53	248	224	186	97	135	56	36	113	153	90	61	155	49	129	119	169	38	20	16	16	
·本月件數	475	3	4	6	1	15	11	8	17	47	62	33	18	22	8	8	8	31	19	13	36	5	20	32	37	6	0	2	3	
·累 計	2850	20	16	23	20	62	63	56	70	295	286	219	115	157	64	44	121	184	109	74	191	54	149	151	206	44	20	18	19	
已結	合 計	464	2	4	6	1	15	10	8	15	47	57	33	18	22	7	8	8	31	19	13	36	5	19	32	37	6	0	2	3
	依 限	457	2	4	6	1	15	10	8	15	46	51	33	18	22	7	8	8	31	19	13	36	5	19	32	37	6	0	2	3
	逾 限	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.68	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	100.00	88.24	100.00	91.94	100.00	100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	11	1	0	0	0	0	1	0	2	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	10	1	0	0	0	0	1	0	2	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	442	2	4	6	1	15	10	8	15	40	56	33	17	22	7	7	7	27	18	12	33	5	19	31	37	5	0	2	3
	·轉權責機關處理	21	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	0	1	0	0	1	1	4	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：104年11月01日至104年11月30日

資料下載日期：104年12月09日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	789	1	16	0	32	32	74	101	71	4	11	8	27	40	196	20	43	46	4	15	16	6	12	0	2	1	1	0	10	0
·本月件數	105	0	0	0	6	2	8	26	10	0	0	0	1	4	27	1	4	10	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
·累計	894	1	16	0	38	34	82	127	81	4	11	8	28	44	223	21	47	56	4	19	16	6	13	0	2	1	1	0	11	0
案件來源·總統府	16	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	4	1	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	78	0	0	0	5	1	8	23	7	0	0	0	1	2	19	0	3	7	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	10	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	93	0	0	0	5	1	8	23	7	0	0	1	3	25	1	4	10	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依限	79	0	0	0	2	1	6	19	6	0	0	0	3	24	1	3	10	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	14	0	0	0	3	0	2	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.57	0.00	0.00	0.00	83.33	50.00	100.00	88.46	70.00	0.00	0.00	100.00	75.00	92.59	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	12	0	0	0	1	1	0	3	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未逾限	9	0	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已逾限	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	90	0	0	0	5	1	8	21	7	0	0	1	3	24	1	4	10	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

