

104年12月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、第 2 屆市長政見執行情形.....	4
貳、市政會議指示事項辦理情形.....	135
參、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	173
一、研究計畫.....	173
二、府列管標案.....	177
(一) 學校工程.....	177
(二) 道路橋梁工程.....	193
(三) 交通工程.....	202
(四) 水利工程.....	207
(五) 水土保持工程.....	214
(六) 公有建築工程.....	215
(七) 環保工程.....	230
(八) 景觀及綠化工程.....	232
(九) 觀光遊憩工程.....	234
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	237
(十一) 災修工程：本月無案件.....	248
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	248
肆、一般公文處理時效.....	286
一、一級機關.....	286

二、區公所	287
伍、人民陳情案件管制情形	288
一、本府及市長室交辦(一級機關)	288
本府及市長室交辦(區公所)	289
二、服務中心受理(一級機關)	290
服務中心受理(區公所)	291
三、市長信箱受理(一級機關)	292
市長信箱受理(區公所)	293
四、1999 話務中心受理(一級機關)	294
1999 話務中心受理(區公所)	295
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	296
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	297

概述

壹、第 2 屆市長政見執行情形

市長政見列管項目共 14 大項 143 小項，其中研究規劃協調共 50 項，設計發包階段共 6 項，執行施工階段共 44 項，已完工計 18 項，非實質共 25 項，詳見 P4~P134。

貳、市政會議指示事項辦理情形

104 年 12 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P135~P172。

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P173。

104 年度計畫總計新增 19 案，進度符合者計 9 案，進度落後者計 7 案，解除列管 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P173- P176。

二、府列管標案：

104 年 12 月份總計列管 368 案，進度符合者計 293 案；進度落後者計 75 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 104 年度 12 月份辦理情形詳見 P177~P285。

104 年 12 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	18	9	8	1	0	13	1	4	2	14	0	5	75
落後件數比率(A/B)	41.86%	21.95%	66.67%	3.03%	0.00%	33.33%	33.33%	66.67%	20.00%	58.33%	0.00%	3.25%	20.38%
總件數(B)	43	41	12	33	3	39	3	6	10	24	0	154	368
占整體落後比率	24.00%	12.00%	10.67%	1.33%	0.00%	17.33%	1.33%	5.33%	2.67%	18.67%	0.00%	6.67%	100.00%

肆、一般公文處理時效

一、104 年 12 月份一級機關發文平均使用日數為 1.85 天，詳見 P286。

二、104 年 12 月份區公所發文平均使用日數為 1.36 天，詳見 P287。

伍、人民陳情案件管制情形

104 年 12 月份新收案件數共受理 9,418 件，較 11 月份 10,805 件，減少 12.84%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室受理：

共受理 169 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 3.55%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P288~P289。

二、服務中心受理：

共受理 39 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P290~P291。

三、市長信箱受理：

共受理 2,619 件，逾限未結案件共計 47 件，逾限未結案比率 1.79%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P292~P293。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,489 件，逾限未結案件共計 178 件，逾限未結案比率 2.74%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P294~P295。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 102 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 2.94%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P296~P297。

壹、第 2 屆市長政見執行情形

市長政見列管項目共 14 大項 143 小項，其中研究規劃協調共 50 項，設計發包階段共 6 項，執行施工階段共 44 項，已完工計 18 項，非實質共 25 項，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。

提報日期：105 年 1 月 13 日

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
A01 一、經濟發展篇	A0101 01-01 臺中港特定區都市更新：以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	經濟發展局, 交通局, 都市發展局, 地政局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 因市地重劃需依據都市計畫之相關規劃辦理，故本局重劃業務將配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、目前該區域交通設施皆已施設完竣，不過隨著該地區都市更新，將引進人潮與車潮，該範圍內交通量勢將成長，交通環境將隨之變化，交通局將視交通狀況，因應地區環境調整交通措施，如重新規劃車道配置、設置交通管制措施及增設交通號誌標線標線等設施。 二、擬視都市更新之時程，編列經費研議臺中港特定區之交通規劃。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、104 年 11 月 30 日經簽奉核示與委託公司辦理終止契約。 二、本府於 104 年 12 月 16 日通知委託公司，自 104 年 11 月 30 日起依契約書第 16 條第 4 款規定與其終止契約，並請提供已履約項目(含進度百分比)明細表及佐證資料，將俟其提供資料覈實結算各工作項目費用。 三、經發局計畫於 105 年辦理「產業發展及招商計畫」案，經費由「臺中市產業發展基金」項下支應，該基金法源為臺中市產業發展自治條例，目前該條例已於 104 年 12 月 10 日送府會聯絡小組，本案將送 105 年議會臨時會審議。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、「變更臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案」業於 104 年 9

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>月 2 日公告發布實施，此計畫內容包含都市發展願景及相關操作原則如下：</p> <p>(一)發展願景：本案續藉由第三次通盤檢討規劃與執行，達成港區各行政區永續發展的願景，增進臺中港特定區的繁榮。</p> <p>(二)相關原則：依據內政部頒佈之「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」作為檢討之準則，並參考本特定區之實質發展現況、公民團體意見及事業單位協調會建議，擬訂一般性通盤檢討變更原則。</p> <p>二、有關都市更新業務：</p> <p>(一)協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。</p> <p>(二)原臺中縣轄區簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」業於 104 年 7 月 22 日發布實施，老舊建物可依此辦理更新重建及申請容積獎勵。</p> <p>(三)有關外牆拉皮整建維護補助，可循「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要點」第六條第一項第五款申請增設升降設備(業於 104 年 5 月 5 日發布實施)以及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第七條第一項第七款增設或改善無障礙設施與同項第八款增設昇降機設備(業於 104 年 6 月 11 日發布實施)。</p> <p>(四)本局業於 105 年編列預算辦理「臺中市都市更新先期規劃(清水、梧棲、沙鹿、大里、太平區等)委託技術服務案」，刻正研擬招標文件。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0102 01-02 港市合作招商： 透過市府與港務公司共同出資成立合作平臺的模式一起招商，共同發展	經濟發展局	研究規劃協調	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>臺灣港務公司將落實與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，已於 104 年 12 月 27 日至 12 月 31 日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共 9 人前往上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	和在地產業連結的遠洋航線與港區建設。			
A01 一、 經濟發展 篇	A0103 01-03 臺中港：設立農產品加工廠或農產品出口公司，讓中部農產品由臺中港口進出；協助中部的精密機械等上游廠商，在自由貿易港區內設原材料的研發與製造點。	經濟發展局, 農業局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、財政局已於 104 年第 1 次追加（減）預算案編列 2,500 萬元投資臺灣港務國際物流股份有限公司，以期透過投資港務物流公司，加強本府與港務公司共同合作，聯合招商開發，發展港區建設。 二、本局計畫於 105 年辦理「產業發展及招商計畫」案，經費由「臺中市產業發展基金」項下支應，該基金法源為臺中市產業發展自治條例，於 104 年 12 月 10 日送府會聯絡小組，本案將送 105 年議會臨時會審議。 三、引進大型購物中心：已協助開發現有公地、協助招募有意願之廠商來港區投資購物中心等，協助發展海線副都心。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、本府推動中部農產品由臺中港輸出已行之多年，積極輔導本市各區農會透過貿易商、國際物流公司將農產品外銷至日本、中國大陸、新加坡及馬來西亞等國家，主要外銷品項包括文心蘭、荔枝、椪柑、香米等，目前亦積極拓展其他國外市場，讓更多農產品由臺中港輸出至海外市場。 二、有關在臺中港設立農產品加工廠或農產品出口公司一節，除需有經營主體、人力、設備、資金及設置場地等需求外，必須考慮供應貨源穩定性、交通便利性及營運效益，涉及層面廣，後續營運管理仍需投入大量人力與成本，且本局已輔導本市各區農會加強研發各項農產加工品，經調查皆有合作之加工廠商負責各項農產品加工，故目前並無設立之必要性、合理性及急迫性。
A01 一、 經濟發展 篇	A0104 01-04 發展新興產業創新區域： 擴大自由貿易港發展，規	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局計畫於 105 年辦理「產業發展及招商計畫」案，經費由「臺中市產業發展基金」項下支應，該基金法源為產業發展自治條例，於 104 年 12 月 10 日送府會聯

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	劃產業廊道，成為就業核心區，並從臺中港區－梧棲－沙鹿副都心－清泉崗國際空港，發展出新興產業創新區域。			絡小組，本案將送 105 年議會臨時會審議。
A01 一、 經濟發展 篇	A0105 01-05 清泉崗空港航空園區： 將清泉崗空港發展成廉價航空中心，臺中空港周邊地區的開發可結合中部精密機械與工具機產業的優勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠商取得認證。一方面以漢翔為基地，構建臺灣的直升機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造	經濟發展局, 都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、有關清泉崗部分，自國際航廈 102 年 4 月啟用後，周邊地區帶來急增之交通需求，為符合地區發展需求，本局於 102 年委託辦理「清泉崗機場門戶地區整體開發可行性評估規劃案」，103 年 6 月完成結案。依結案報告需辦理「擴大臺中港特定區計畫」及「變更臺中港特定區計畫內之『農業區』變更為都市發展用地」，已依結案報告擬進行後續辦理擴大及都市計畫變更作業。 二、有關清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案目前正進行期末報告階段。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 本局計畫於 105 年辦理「產業發展及招商計畫」案，經費由「臺中市產業發展基金」項下支應，該基金法源為產業發展自治條例，於 104 年 12 月 10 日送府會聯絡小組，本案將送 105 年議會臨時會審議。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	維修雙核心」的方向攜手並進。			
A01 一、 經濟發展 篇	A0106 01-06 港區整體規劃： 增加航線，規劃遊艇、郵輪觀光碼頭，爭取國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	經濟發展局, 交通局, 觀光旅遊局, 文化局, 教育局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、工策會於104年11月30日召開市港合作議題會議，邀請本局交通局、觀旅局、文化局、經發局、都發局及臺灣港務公司臺中分公司與會，會工策會對港務公司管轄臺中港區提出發展建議，如發展鐵道觀光、增設大型購物中心、增加港區內員工宿舍及設置便利商店、規劃遊艇、梧棲漁港及觀光漁船作同步規劃等，會後再針對細部內容再開會討論。 二、另為落實臺灣港務公司與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，訂於104年12月27日至12月31日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共9人前往上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。
			執行施工階段	臺中市政府教育局： 104年12月25日在翁子國小及鹿峰國小辦理本市104年度提升校際藝術展演品質活動，演出〈傻猴波波〉，並將幼童基礎生活技能及建立良好習慣等觀念融入戲劇，當天現場也邀請了許多家長共同參加，為親子帶來了一份最棒的聖誕節禮物。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 為突顯本市重視國際觀光郵輪，本局規劃以首航或大型郵輪首站靠泊臺中港，進行迎賓接待活動，截至目前共計辦理7場郵輪迎賓，向郵輪自由行旅客推廣本市亮點遊程。相關重點臚列如下： 一、中華泰山號 首次靠泊臺中港、乘載近千名旅客的郵輪「中華泰山」號，4月25日自浙江舟山抵達臺中港。104年靠泊臺中港共16艘次，帶來約16,000人次的旅客，本局安排原住民舞蹈及薩克斯風等深具臺中特色的表演迎賓，

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				<p>並致贈每位旅客臺中名產糕餅小禮盒，旅客停留臺中 9 小時，至中臺灣各主要觀光景點觀光。</p> <p>二、海洋水手號郵輪 104 年三度來臺中，5 月 13 日於臺中港 30、31 號碼頭迎接「海洋水手」號郵輪入港，以精彩的舞龍舞獅、及迎賓團熱烈歡迎船上 3,000 多名遊客前來臺中，推介旅行社安排重型機車接送郵輪遊客至「九天民俗技藝團」參訪，體驗臺中在地文化，並造訪各大景點。本次活動分三梯次總計近萬名遊客，大遊中臺灣。</p> <p>三、國際線觀光客輪量子號 (QUANTUM) 於 104 年 9 月 2 日上午 7 時抵達臺中港，本局辦理迎賓節目、首航交換禮物儀式及本市農特產及伴手禮展售事宜。</p> <p>四、中部地區遊艇基地可行性評估：104 年 2 月 26 日上網公告招標，已於 104 年 3 月 31 日決標，於 104 年 5 月 21 日核定工作執行計畫書，8 月 18 日期中報告核定，104 年 10 月 15 日開產業座談會，已於 104 年 11 月 26 日提送期末報告，104 年 12 月 14 日召開期末審查會，目前辦理期末報告修正中。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局： 航線部分配合產業及觀光旅遊局，積極向中央爭取。</p>
			已完工	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、配合大甲媽祖遶境進香活動，於 104 年 3 月 5 日辦理元宵晚會，於元宵節當天筊筓請示媽祖進香起駕日期後，在晚會中向全國民眾宣告筊筓結果，並配合媽祖進香傳統科儀，於 104 年 4 月 12 日邀請明華園戲劇總團演出起駕戲，並於 104 年 4 月 17 日媽祖起駕當日辦理觀禮臺活動，邀請眾多臺中在地演藝團隊演出，共計完成 3 場次活動，吸引 42,000 人次觀賞。</p> <p>二、港區藝術中心辦理「清風茶宴茶道文化國際交流活動」：於 104 年 9 月 12 日上午 10 點開幕式，規劃有賴秀桃柴燒茶碗創作個展、吳明儀曲水流觴展、茶道美學展、茶與詩、聽陶飲茶湯(免費奉茶、臺灣陶笛樂團演出)、品飲茗</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				茶(臺灣茶席、韓國茶席、煎茶道茶席)等活動，本活動參與民眾人數達預期目標。(103年千人茶會，茶席報名人數為322人，總參與人數約800人，104年茶席報名人數為665人，總參與人數約2000人)。
A01 一、 經濟發展 篇	A0107 01-07 中臺灣物流與國際會展中心： 三鐵共構，發展成中臺灣區域物流中心；市府與中央成立聯合開發機構，以成功嶺為腹地，共同進行國際與國內招商，成為臺灣國際會議和展覽中心。	經濟發展 局, 交通局	設計發包階段	臺中市政府經濟發展局： 一、臺中市水湳國際會展中心：規設單位已於104年12月4日提送審查相關文件，本局已於104年12月8日函送報告書至研考會進行排基本設計審查會，訂於104年12月31日召開會展中心基本設計審議會議。 二、臺中市產業國際展覽中心：本案向經濟部國貿局爭取30億元興建經費，已於104年12月4日至立法院與國貿局洽談後續配合事項，依國貿局提出「縣市政府提案由中央出資興建展覽館計畫作業流程」，需撰寫所需之規劃報告，將討論是否委外辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 俟區域物流中心區位擬定後，即續予辦理相關聯外運輸規劃。
A01 一、 經濟發展 篇	A0108 01-08 海空雙港： 臺中產業連結國際的門戶 設法整合雙港與大臺中山手線及其他運輸建設之配套，另應落實活化雙港周邊特定區為多元加工腹地，並配合雙港智慧化物流配套設施的擴充，才能達到臺中產業從臺中出口、國際商旅從臺	經濟發展 局, 交通局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、財政局於104年第1次追加(減)預算案編列2,500萬元投資臺灣港務國際物流股份有限公司，104年6月29日本市議會通過預算案，但需經議會同意詳細投資計畫書後，始得動支經費。 二、市港合作招商部分，本局與工策會已於104年6月12日舉辦簽署「臺中市港合作意向書」記者會，港務公司同意市府投資其物流子公司或共組公司，並合作發展遠洋航線、郵輪與遊艇碼頭觀光，以中彰投為腹地擴大台中港物流量，將目前每年140萬貨櫃數在4年內提升至200萬，共享約4億美金的產值，也為將來「市港合一」奠定基礎。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 配合臺中港務分公司及台中航空站辦理之智慧物流，續予辦理相關之聯外運輸規

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	中進入的功能。			劃。
A01 一、 經濟發展 篇	A0109 01-09 打造臺中自行車旗艦園區： 爭取與捷安特和美利達等自行車業領導品牌以及高科技和精密機械業者合作，打造臺中自行車旗艦園區，擴大既有大甲工業區的腹地，定位為電動汽機車零組件與自行車零組件材料廠商聯合研發生產基地，並且引進材料及車輛測試技術法人單位，興建結合國際會展與極限運動場地功能的展覽區域。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、104年11月30日經簽奉核示與委託公司辦理終止契約。 二、本府於104年12月16日通知委託公司，自104年11月30日起依契約書第16條第4款規定與其終止契約，並請提供已履約項目(含進度百分比)明細表及佐證資料，將俟其提供資料覈實結算各工作項目費用。
A01 一、 經濟發展 篇	A0110 01-10 打造與創建臺中優質農業加工品牌： 結合農民力量，仿效紐西蘭奇異果的行銷模式，成立專責專業的行銷公司，讓農民入股，並讓利潤以分田到戶的方式反	農業局	研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、本局將持續輔導本市各區農會創建農產品及農產加工品自有品牌。 二、有關成立專責專業的行銷公司一節，除需有經營主體、人力、資金、設置場地等需求外，必須有充分之供應貨源、考慮交通便利、行銷通路及經營效益，涉及層面廣，後續營運管理仍需投入大量人力與成本，且本局已輔導本市各區農會、合作社場透過至都會區舉辦季節性農特產品展售行銷、超市行銷、網路平台、國道服務區等行銷通路來拓銷本市優質農特產品，基本上應回歸自由市場機制，由民間來投資成立、經營管理；即使政府有投資，亦必須事

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	饋給農民朋友；建立小而美的農業微經濟模式，以創意與文化的導向讓臺中的農業加工品，走向更具有特色的新臺中品牌商品。			<p>先明訂民營化日期，逐步進行，故評估後並無成立農產行銷公司之必要性及急迫性。</p> <p>三、建立小而美的農業微經濟模式一節，本局 104 年積極輔導本市農會、合作社場、社區、醫院及民間公司推廣設置農夫市集及農村社區小舖與市集，定期定點行銷本市各區優質農特產品，推動「地產地消」、「安全農業」，有效建構小農銷售平台，開拓小農多元行銷管道，提高農民收益，也提供消費者新鮮、安全、安心的在地農產品。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0111 01-11 保價收購鼓勵農業生產保險： 臺中農產品產地價格低時，研擬保價收購，依產品特性及時採取收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格，減少農民損失！選擇重點農漁產品，推動農業生產保險制度，落實第三方責任險制度。	農業局	已完工	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、持續監測當季作物市場價格，倘有發生價格持續滑落情形，即依產品特性研擬採收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格。</p> <p>二、104 年因受蘇迪勒颱風及杜鵑颱風影響，致使椪柑小果比率約占 2-3 成，職局為調節椪柑產銷，避免失衡特辦理旨揭計畫，總計收購 759 噸 168 公斤，計畫所需經費為 455 萬 5,008 元，農糧署補助 151 萬 8,336 元，本府配合款 303 萬 6,672 元。</p> <p>三、行政院農業委員會臺中區農業改良場於 104 年 1 月 13 日辦理「104 年高接梨天然災害保險試辦之災損勘查機制座談會」及行政院農業委員會於 104 年 2 月 2 日辦理「試辦高接梨天然災害保險之農民意見座談會」，會中說明檢討投保金額及種類，以便改進；另農委會於 104 年 3 月 18 日邀集各縣市召開訂定「農作物天然災害保險試辦補助辦法」。</p> <p>四、本市高接梨種植面積 3,649 公頃，預估補助農民全年保險費每公頃 1 萬元，本府將負擔保險費經費計 3,649 萬元。</p> <p>五、行政院農業委員會農糧署訂於 104 年 6 月 15、16 及 22 日辦理高接梨試辦天然災害保險勘損人力專業訓練，以協助商業保險公司於保險試辦期間獲致勘災所需人力。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>六、農業天然災害保險未來宜由試辦階段的商業保險提升至政策性保險，並採公辦民營強制投保方式辦理，以擴大保險基礎使大數法則發揮作用，以達風險分散之目的。</p> <p>七、試辦階段因應國情採成本保險，理賠金額為生產成本之一部分，未來將逐步推動所得保險，除理賠金額高穩定農民收入外，亦可大幅度降低勘災成本，並解決農產品損失程度認定不易的問題。</p> <p>八、辦理高接梨試辦天然災害保險將試辦3年，試辦期間農委會補助農民其全年保險費三分之一。</p> <p>九、行政院農業委員會於104年9月16日召開研商推動試辦農作物天然災害保險相關事宜。</p> <p>十、為配合行政院農業委員會辦理「推動試辦高接梨農作物天然災害保險」，本府擬比照中央補助額度配合補助農民其全年保險費三分之一，本局於104年10月12日簽請市長核示。</p> <p>十一、行政院農業委員會於104年10月22日以農糧企字第1041060876A號令公告訂定「農作物天然災害保險試辦補助要點」，並自即日起生效。</p> <p>十二、農民於104年12月25日前可至所轄之農會申請高接梨穗農業天然災害保險。</p> <p>十三、截至104年12月31日止，產物保險公司共計受理11戶。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0112 01-12 臺中市產業 發展基金： 以建立20億的基金規模 為初期目標，並將現有的 「臺中市工業區開發管 理基金」，擴充及轉型成	經濟發展 局,新聞局, 勞工局	非實質	<p>臺中市政府勞工局： 「臺中市產業發展自治條例(草案)」已於104年12月21日提送府會聯絡小組，後續俟105年議會臨時會召開以提送議會審查，俟整體公告完成，配合辦理補助符合認定企業勞工職業訓練作業。</p> <p>臺中市政府經濟發展局： 有關「臺中市產業發展自治條例(草案)」已於104年12月21日提送府會聯絡小</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	「臺中市產業園區開發營運基金」。讓兩個基金可以對症下藥，逐步解決產業問題，成為兩大引擎。			組，俟 105 年議會臨時會召開，提送議會審查，以作為設置「臺中市產業發展基金」之法源依據。
			非實質	臺中市政府新聞局： 一、臺中好生活月刊 12 月號刊登「翻轉鐵道城市新力量」、「推動舊城再生的新力量」、「回首百年前台中的都市計畫」、「收藏季節美味的外埔蜂蜜」報導。 二、臺中新聞月報第 12 期刊登「花現台中彩繪機 直航香港、越南」、「帝國製糖廠 產業故事館」等產業報導。
A01 一、 經濟發展 篇	A0113 01-13 召開活化臺中土地研討會：廣徵各界意見，讓大臺中的土地做到供給與需求平衡，解決政府的財政困難，並且善用都市計畫來規劃出社會住宅用地、工商產業用地等。	都市發展局, 地政局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 一、本局已提供下列土地作為社會住宅用地： （一）廍子地區區段徵收範圍內太原段 140 地號土地，部分面積。(全部面積 7.7446 公頃，其中 3.7457 公頃供作社會住宅用地)。 （二）太平新光地區區段徵收範圍內育賢段等 12 筆土地，面積 2.5451 公頃。 二、區段徵收配餘地將視各區財務狀況及政策需要提供作為工商產業用地。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、後續擬藉由「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」完成本市公共設施用地現況資料蒐集調查及發展預測分析、課題分析及對策研擬及公共設施用地變更檢討原則以及整體開發地區劃設原則，並召開土地研討會廣徵各界意見。 二、另有關「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意見，104 年 9 月 15 日召開第 4 次工作簡報會議，業於 104 年 10 月 23 日召開期中審查會議(104.11.20 期中報告書備查)，預計 105 年 5 月 1 日提交期末報告。
B01 二、	B0201 02-01 基層警察業	警察局	非實質	臺中市政府警察局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
治安維護 篇	<p>務單純化及繁重勤(業)務加給：</p> <p>警察業務要單純化，回歸治安及交通本務；衡量市府財政，依繁重程度區分等級，提供基層員警「繁重勤務加給」，提升外縣市優秀員警請調意願，進入繁重分局服務，並有助於分擔基層員警因勞逸不均導致過勞現象。</p>			<p>警察勤業務單純化：</p> <p>一、本局辦理行政(職務)協助，凡與治安、交通無關事項，不涉本局權管範圍工作內之認定事宜，均不予協助，惟考量市政一體，經市政府核定之聯合稽查部分，本局仍將配合執行。</p> <p>二、本局依警政署決議減化協辦業務 20 項及處理原則，函文本局內外勤各單位據以辦理，並副知市政府相關局處配合，將持續與相關局處保持密切聯繫及溝通，期能達成共識，確實減化本局非必要之協辦業務。</p> <p>三、本局 104 年 12 月份各機關辦理各項行政(職務)協助工作，計 58 件，出勤警力 384 人次。</p> <p>提供「繁重勤務加給」：</p> <p>本局 104 年「勤務繁重加成支給」依行政院函頒修正「警察人員警勤加給表」等相關規定，訂定支給成數最高以 7 成為上限分級基準，並奉市長 104 年 3 月 4 日核定如下：</p> <p>一、第 1 級：第一至六、豐原、霧峰、清水、烏日分局等 10 個繁重分局（含配置之刑事人員及交通分隊人員），支領級別第一級加 7 成（加 5,905 元）支給。</p> <p>二、第 2 級：大甲、太平、東勢分局等 3 個較重分局（含配置之刑事人員及交通分隊人員），支領級別第一級加 6 成（加 5,061 元）支給。</p> <p>三、第 3 級：刑事警察大隊所屬偵查隊、保安、交通警察大隊所屬中隊、少年及婦幼警察隊，支領級別第一級加 5 成（加 4,218 元）支給。</p> <p>四、第 4 級：局本部及其他單位不屬前揭支領對象而具有警察官任用資格人員，支領級別第三級加 4 成（加 2,698 元）支給。</p> <p>五、本案溯自 104 年 1 月 1 日起發放，所需經費由本局 104 年度人事費項下支應。</p>
B01 二、	B0202 02-02 補足警力、	警察局	非實質	臺中市政府警察局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
治安維護 篇	裝備： 與警政署協調，朝警民比 1：350 目標努力；編列 預算依統一規格採購警 察裝備，並造冊列管。			<p>補足警力、裝備：</p> <p>一、本局於 104 年 1 月 29 日以中市警人字第 1040001172 號函請警政署增補本局警力，規劃期程如下：</p> <p>(一) 近期警力需求：補足現有預算缺額警力。</p> <p>(二) 中(長)期警力需求：俟現有預算缺額警力補實後，再爭取編制員額及預算員額修正為 7,761 人，俾將警民比調降為 1:350。預計警力補實當年度起請增預算員額 203 人、次年度請增預算員額 268 人、第 3 年度請增編制員額 230 人及請增預算員額 496 人。</p> <p>二、警政署於 104 年 2 月 11 日以警署人字第 1040058979 號函覆：</p> <p>(一) 各警察機關警力缺額派補，該署例均參考各機關缺額率、警民比例與治安、交通及勤(業)務需要等因素，配合巡官、巡佐及警員等同一序列職務人員定期請調派補及中央警察大學、臺灣警察專科學校畢(結)業生錄取警察特考分配實務訓練作業時辦理。</p> <p>(二) 次查行政院匡列地方警察機關之預算總員額為 5 萬 8,800 人，且於 99 年已達上限，各地方警察機關現無請增預算員額空間。</p> <p>三、綜上，本局將賡續向警政署積極爭取分發及統調本局之員額，並配合警大、警專之畢(結)業期程及警政署巡官及警員之統調，於每次警政署作業前，本局即先行分析各項警力之缺口，函報警政署爭取員額，以滿足近期警力需求；至本局請增預算及編制員額部分，俟現有預算缺額警力補實後，再行研辦。</p> <p>四、本局員警服裝及配件費編列於「一般行政-行政管理-一般事務費」項下，現採預算員額編列，以預算員額(6,794 人)乘以單價(每人新臺幣 6,140 元)編列 4,171 萬 5,160 元。104 年度辦理「員警防水透氣雨衣採購案」、「行政人員服裝及員警制服採購案」、「員警皮鞋採購案」、「員警襪子採購案」、</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>「交通警察皮衣採購案」、「冬(夏)季警察大盤帽及女警帽採購案」等 6 案均已決標發包。其中警察大盤帽、交通警察人員皮衣、員警皮鞋、員警襪子、員警制服及行政人員服裝採購案業於 104 年 8 月 21 日、10 月 5 日、10 月 20 日、10 月 22 日及 11 月 27 日辦理交貨，另員警防水透氣雨衣採購案已於 11 月 6 日辦理驗收及送檢驗單位檢驗，12 月 11 日檢驗合格並辦理交貨。</p> <p>五、持續配合中央一般性補助款逐年編列汰換逾使用年限警用車輛預算，104 年警用汽車 81 輛及機車 158 輛採購均已完成驗收配發使用；另有關補足員警裝備，配合人力需求規劃，依補實警力當年度起請增預算及增購相關應勤裝備。</p>
B01 二、 治安維護 篇	B0203 02-03 智慧警政： 整合目前大量的路口與道路監控系統，進行巨量資料的智慧化分析，配合警政情報的掌握，做好治安的監測、管理與預判，再透過資料分析，進行警政勤務的部署、派遣，產生嚇阻犯罪的效果。	警察局	非實質	<p>臺中市政府警察局：</p> <p>一、104 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統建置案金額新臺幣 1 億 2,700 萬元，增設本市公設錄影監視系統 362 組、鏡頭 1,810 支，已於 104 年 6 月 22 日完成第 2 次開標，由中華電信得標，並於 7 月 28 日開始基礎土木工程施工。</p> <p>二、併於 104 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統建置案內，自建光纖網路 15 公里以上，同步傳輸影像資料，並增設智慧型車行紀錄查詢系統伺服器 1 組，連線 500 支鏡頭。</p> <p>三、為配合本府「路平專案」新制路修，本建置案新增施工困難、挖掘路證取得不易及鉅額溢價等困境，經本局精算並戮力與廠商協商議價，已有效搏節公帑 821 萬 4,966 元。</p> <p>四、本建置案因配合建設局統一挖補作業致需展延工期，第一批 200 組展延至 12 月 10 日，已於 12 月 31 日全數完成驗收；第二批 162 組展延至 105 年 1 月 20 日。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				五、104 年度截至 12 月底為止，共輔導民間單位、機構設置及調整監視系統 9,424 支鏡頭(計調整 8,318 支、增設 1,106 支)，並協助偵破刑案 2,729 件，有效協助維護治安。
B01 二、 治安維護 篇	B0204 02-04 輔導成立崗 守望相助隊崗亭： 輔導成立崗守望相助 隊崗亭，列為各區公所施政 考評的項目之一。	民政局	已完工	臺中市政府民政局： 一、各里隊於申請核備時，依規應由當地區公所輔導，並邀集警察分局等相關單位實地審查崗亭設置地點之合法性，如設置地點未具合法性，即不予成立，且里隊亦可依其需求尋覓合適妥善之崗亭處所後，以租賃方式於每月巡邏工作費中，支應最高新臺幣 2 萬元作為崗亭租金。 二、為利各區順利推展守望相助業務，並落實輔導機制，自 101 年度起守望相助業務已列入民政業務考核重點項目之一。
C01 三、 交通建設 篇	C0301 03-01 下環微笑山 手線、上環彩虹甲后線及 臺鐵山線延伸路段： 弭平本市境內山線及海 線長期因地形所造成之 空間阻隔，提升鐵路整體 運能，促進都市縫合發 展，打造大臺中生活圈， 創造鐵路山手線之整體 共榮願景。	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 本府所辦理「大臺中地區山海線鐵路雙軌高架化建置計畫可行性研究」，前於 104 年 7 月中旬陳報交通部審議，另配合交通部 9 月 30 日初審，10 月 14 日初審結論送達本府，修正報告書，並於 12 月 25 日依初審意見修正完成報部，全案將採甲后線、山線高架南延與海線高架雙軌化整體一次報核，分年編列經費方式向中央爭取推動。
C01 三、 交通建設 篇	C0302 03-02 建立八大公 共運輸轉運中心： 轉運中心—臺中、水湳、 烏日、豐原、沙鹿、霧峰、	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、現正辦理水湳、豐原、沙鹿、霧峰、大甲轉運站基地選址及民間參與開發方式先期規劃作業。 二、已邀集委託辦理前述作業廠商於 104 年 1 月 23 日及 2 月 25 日召開 2 次工作

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	大甲、朝馬，縮短交通時間，規劃點對點區域幹線公車快速通行，從東到西、從南到北一小時到達。			<p>會議，現正依工作會議結論持續推動辦理基地選址及民間參與開發方式可行性評估作業。</p> <p>三、已於104年5月4日及7月14日召開可行性評估報告書審查會，可行性評估報告書於8月17日備查，廠商於11月16日提送先期規劃報告初稿，12月23日召開水湳轉運站招商文件研商會議。</p> <p>四、配合轉運中心規劃期程，納入評估調整既有市區公車路線或新闢路線規劃辦理。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0303 03-03 暢行路網： 加設匝道及聯絡道，改善進出市區道路（如環中路、臺灣大道、中清路、崇德路、文心路、五權西路等）的交通堵塞。	交通局	研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>一、本計畫目前為高速公路局辦理可行性研究階段，俟行政院核定後，由高速公路局賡續辦理建設計畫及環境影響評估作業等事宜。高速公路局於104年10月16日召開跨域增值議題及用地費負擔事分研商會議，希望由本府以跨域增值計畫挹注國道基金，並可無償提供用地。本府刻修正跨域增值計畫並召開府內協商會議，決議經費仍由中央全額支應，並儘速修正跨域增值計畫報告後函復高公局。</p> <p>二、104年12月完成環中路與西屯路口增設禁止左轉標誌。</p> <p>三、交通部已核定「104年度智慧交通基礎建設與應用計畫」補助計畫案經費451.1萬元。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0304 03-04 臺中捷運延伸規劃： 橘線延伸至清水及霧峰、紅線延伸至后里、綠線環狀延伸至大里及太平，進而形成臺中內環；綠線高架延伸至彰化市	交通局	研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>一、綠線高架延伸至彰化市區部分，可行性研究報告已於103年9月30日函報交通部審議，交通部並於103年12月8日函復審查意見，現依審查意見修正報告作業中，俟修正完成後將再正式函報交通部。</p> <p>二、相關路網刻正辦理中臺灣地區大眾捷運路網先期規劃檢討作業。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	區，甚至以輕軌的方式到鹿港。			
C01 三、 交通建設 篇	C0305 03-05 打造中、彰 兩地共同生活圈： 臺中與彰化間新增跨溪 公路橋梁，其中一條串聯 烏日的高鐵路一段與彰 化縣的金馬東路，另外則 是將烏日溪尾地區的溪 尾大橋延伸至彰化芬 園；亦應納入自行車道空 間設計，推動中、彰系統 公車合作聯營，增加中彰 班次。	建設局, 交 通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、已於 104 年 7 月 17 日函請彰化縣政府評估需求規劃、經費分攤及補貼方式等可行性。 二、彰化縣政府已於 104 年 7 月 23 日函覆評估結果，該縣囿於財源因素，暫無相關路線規劃，相關意見納入後續規劃考量。
			研究規劃協調	臺中市政府建設局： 一、「金馬東路跨大肚溪橋梁工程」經 104 年 1 月 27 日召開之「中彰投區域治理平台」三縣市首長會議決議由彰化縣政府主政推動，經洽縣府，該工程目前正辦理可行性評估作業中(彰化市金馬東路跨烏溪橋樑可行性評估)，可行性評估委託技術服務勞務採購案業於 104 年 5 月 5 日開資格標、5 月 14 日評選、5 月 21 日決標、6 月 8 日簽約，目前正辦理評估中，經電洽彰化縣政府表示顧問公司已於 10 月 8 日提出期中報告，縣府已於 11 月 2 日召開期中報告審查會議、顧問公司現正辦理修正期中報告。 二、「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(溪尾大橋延伸段)本案因涉及彰化縣轄區域路段，本局已於 104 年 2 月 25 日函文彰化縣政府同意委託代辦可行性評估規劃及分攤經費，縣府 5 月 18 日檢附委託代辦協議書，本局 104 年 6 月 3 日檢還已用印完成之代辦協議書完成委託代辦行政程序。本案辦理先期可行性評估規劃案所需經費 200 萬元於 3 月 4 日簽奉核准由 104 年度基層建設經費項下支應，已於 5 月 19 日開資格標、5 月 29 日評選、6 月 17 日決標，7 月 9 日簽約，目前正辦理評估作業中，顧問公司已於 104 年 9 月 18 日提出期中報告，本局已於 104 年 10 月 7 日召開期中報告書審查會議，顧問公司依審查意見修正報局後，本局於 104 年 11 月 4

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				日同意核備，並續辦期末報告階段作業。 三、溪尾大橋工程目前持續施工中，有關配合市長政見研議納入自行車道空間設計乙節，已請設計單位提出評估報告，並簽奉核可變更設計原則在案。
C01 三、 交通建設 篇	C0306 03-06 複合式大眾 運(MR. B&B)： 針對高架化與雙軌化後 之臺鐵各車站，進行站體 鄰接區域的「大眾運輸導 向都市發展策略規劃」， 重新檢討環狀軌道運輸 沿線的土地利用與產業 發展策略，再搭配轉運 站、公車、公共自行車等 多元運具的到位，建構完 整的複合式交通運輸系 統。	交通局, 地 政局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如有涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發需要，再據以規劃辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、配合高架化與雙軌化之臺鐵各車站期程、捷運通車期程及轉運站完工，持續 規劃調整本市既有公車路線。 二、持續建置本市公共自行車租賃系統，預計 107 年完成 300 站公共自行車租賃 站，9,000 輛自行車。
C01 三、 交通建設 篇	C0307 03-07 擴大公車客 運路網： 增加原縣區與偏遠地區 公車的里程補助、路線與 班次，增加停靠醫療院所 路線，利用優惠票價照顧 偏遠地區市民進出市區。	交通局	執行施工	臺中市政府交通局： 一、已規劃新闢 1 條公車路線「大鵬新城-旱溪東英五街口」(32 路)，由仁友客 運取得經營權，並已於 104 年 6 月 15 日正式上路營運。 二、已規劃新闢 3 條海線地區公車路線「海墘國小-大安區公所-大甲-國家歌劇 院」、「幼獅工業區-大甲-臺中榮總」、「臺灣大道正英路口-關連工業區」 並有行經臺中榮總、梧棲童綜合醫院，皆已完成審議、公告及評選等程序， 其中大安新幹線「海墘國小-大安區公所-大甲-國家歌劇院」已由中台灣客 運獲得經營籌備權，並於 104 年 8 月 1 日正式上路服務；另幼獅新幹線「幼

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>獅工業區-大甲-臺中榮總」原由台中客運獲得經營權籌備權，惟為配合本府政策調整，放棄經營籌備權，並重新審議公告；「臺灣大道正英路口-關連工業區」公車路線，已於104年6月2日公告釋出路線資訊，惟客運業者無經營意願並參與評選，後依審議委員會決議暫停規劃該路線。</p> <p>三、已規劃新闢1條屯區地區公車路線「臺中火車站-太平-修平科技大學」，已完成審議、公告及評選等程序，由臺中客運獲得經營籌備權，並依規定於期限內辦理後續路線籌備營運事宜。</p> <p>四、已規劃新闢1條山線地區公車路線(衛生福利部豐原醫院-神岡圳前仁愛公園)並行經豐原醫院，並已由豐原客運取得營運籌備權，刻正辦理路線經營籌備。</p> <p>五、本局已規劃並公告海線公車「梧棲-大甲」、「梧棲-高鐵臺中站」及「太平-臺74線-西屯」等3條公車路線，另幼獅新幹線「幼獅工業區-大甲-臺中榮總」亦已重新公告，4條公車路線刻正辦理評選程序。</p> <p>六、幼獅新幹線「幼獅工業區-大甲-臺中榮總」經本府第9次審議委員會評選，由臺中客運取得經營籌備權，刻正籌備中，另616路「梧棲-大甲」及617路「梧棲-臺鐵新烏日站」公車路線，由臺中快捷巴士取得經營權，業已於104年10月16日正式上路，並以雙節巴士服務海線地區民眾，惟「太平-臺74線-西屯」無業者投標，須重新研擬後再行公告。</p> <p>七、本局已規劃「豐原區豐原高中-西區光明國中」、「豐原區豐原高中-南區明德高中」、「大雅區忠義里-中區臺中火車站」等3條幹線公車路線，已於104年12月11日公告釋出路線資訊，俟評選結果辦理籌備營運事宜。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0308 03-08 自行車 369 計畫： 四年內興建 300 個公共	交通局, 觀 光旅遊局	設計發包階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於 104 年 3 月 27 日遴選委託技術服務廠商完竣，並於 5 月 22 日召開基本及細部設計審查會，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	自行車租借站、9000 輛 公共自行車、改善 600 公 里自行車道。			<p>年 6 月 17 日陳報教育部體育署辦理細部設計審查，教育部體育署已於 7 月 21 日召開會議，修正基本設計已於 8 月 26 日提送教育部體育署審查，體育署於 9 月 24 日核定，惟核定函內容有疑義，已函請該署確認，為利作業時效，本案工程於 104 年 10 月 26 日上網招標，於 104 年 11 月 2 日決標，決標後辦理後續事宜。</p> <p>二、濱海南端自行車道建置工程：本案業於 103 年 12 月決標，104 年 3 月 4 日開工，11 月 5 日完成變更設計，已於 104 年 12 月 31 日完工。</p> <p>三、甲后線自行車道規劃設計：目前辦理規劃前置作業中，已於 104 年 5 月 14 日提送教育部體育署爭取規劃設計經費，104 年 6 月 26 日教育部體育署核定經費 170 萬元，包含中央款 100 萬元及地方款 70 萬元，已於 104 年 11 月 12 日決標簽約，目前辦理基本設計規劃作業中。</p>
			執行施工階段	臺中市政府交通局： 截至 104 年底已完成 60 站公共自行車租賃站，1500 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
C01 三、 交通建設 篇	C0309 03-09 改善交通： 兩年內增加至 1000 名義 交；四年內減少 100 個易 肇事地點；增設機車停車 格，讓汽機車停車格數能 達一比一。	交通局, 警 察局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 以 103 年第 4 季為基準，汽車格與機車格數量差為 12232 格，累計至本月已新增繪設 10204 機車格供民眾停放；已完成 25 處易肇事路口改善。
			非實質	臺中市政府警察局： 一、已改善 40 個易肇事路口。 二、本市義交中隊新增 500 名，義交總人數為 1,300 名，本局於 104 年 9 月 5 日 在逢甲大學辦理臺中市交通義勇警察基本及幹部訓練，由市長主持授旗儀式。
C01 三、 交通建設	C0310 03-10 免費公車 1 0 公里：	交通局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 一、本市市區公車刷卡 10 公里免費已於 104 年 7 月 8 日上線。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	針對「黃金路線」、「一般路線」及「政策性路線」進行差別性補貼，以「每車公里」方式補貼業者，要求公車業者在申請路權時採取「配對申請」，「黃金路線」必須配對「政策性路線」同時申請，每年服務品質評鑑後，對於黃金路線進行收回或釋放。			<p>二、104年11月3日邀集14家客運業者召開105年度補貼方式第1次協商會議，已請各客運業者就車公里補助方式試算營收，預計11月中旬再召會討論。</p> <p>三、104年12月4日召開105年補貼方式第2次協商會議，會後函送客運業者契約書(草案)。</p> <p>四、105年度10公里免費改採車公里方式補助客運業者，業於104年12月30日與客運業者完成簽約。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0311 03-11 推動人本交通，落實路平：改善人行道及騎樓空間品質，興建自行車道，增加公共自行車出租點與車輛數，將道路空間還給行人及自行車。	建設局, 交通局, 都市發展局	執行施工階段	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、已完成新設109處無障礙斜坡道及修繕既有斜坡道86處，計改善195處。另龍井區、大里區、西屯區、北區、西區尚有6處無障礙斜坡道正派工改善中，預計104年12月31日前完成，總計可於104年12月31日前完成200處無障礙斜坡道改善的目標。</p> <p>二、(1)人行道公有或公用事業違建物排除計畫已簽准(勞務調查)，辦理發包事宜，原預定於104年8月26日開標，但因流標，已修正辦理重新發包，11月20日流標，12月30日再次開標。</p> <p>(2)截至目前累計完成2,730公尺，改善潭子區福林路兩側人行道3,000公尺，累計完成5,730公尺。</p> <p>(3)清水區橋江北街已於104年6月12日決標，104年7月15日開工，已於104年11月17日申報完工。</p> <p>(4)大甲區順天國中旁人行道(大安港路)已於104年2月15日完工。另(新</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				政路)已於 104 年 6 月 24 日完工。 (5)配合大里區永隆國小辦理永隆二、三街學校側人行道斜坡道改善，已於 104 年 6 月 30 日完成改善人行道範圍約 200 m ² 。配合辦理太平區長億十街(長億國小前)人行道增設約 450 m ² ，已於 104 年 6 月 28 日完成。大里永隆一街辦理人行道改善 550 m ² ，已於 104 年 9 月 10 日完成。
			已完工	臺中市政府都市發展局： 一、104 年施作路段已於 104 年 10 月 20 日完工。 二、於 104 年 12 月 10 日完成驗收及結算作業。 三、105 年度施作工程已發包並於 104 年 12 月 10 日訂約。
			執行施工階段	臺中市政府交通局： 一、截至 104 年底已完成 60 站公共自行車租賃站及 1500 輛自行車，交通局將持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
C01 三、 交通建設 篇	C0312 03-12 提高路平專 案層級，即報速修： 建構專案管理模式，由一 名局長主責路平專案，提 高層級，統一受理窗口及 挖掘業務流程標準化，嚴 加考核各機關維持路平 的績效。	建設局	執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、路平專案會議已簽奉核准，並於 104 年 2 月起每月召開兩次會議。 二、統一挖補自治條例修訂草案已由議會審查通過，法制局已於 104 年 9 月 7 日 公告並函報行政院備查，故目前已完成法規修訂，於 10 月 2 日公告統一挖 補實施區域，並於 10 月 26 日開工，預計 105 年 4 月底截止派工。 三、管線路面修復工程 313,420 平方公尺。
C01 三、 交通建設 篇	C0313 03-13 長期整併各 公共管線，短期分段合併 施工： 整併包含電、水、網路等	建設局，經 濟發展局	執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、持續要求各單位依規辦理推動共同管道之興建。 二、統一挖補自治條例修訂草案已由議會審查通過，法制局已於 104 年 9 月 7 日 公告並函報行政院備查，故目前已完成法規修訂，於 10 月 2 日公告統一挖

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	公共管線，逐年興建共同管溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民怨。		非實質	補實施區域，並於10月26日開工，預計105年4月底截止派工。 三、已完成豐原、潭子及大雅區現地測量作業，刻正辦理數化作業中，本案已於104年12月22日驗收完畢。 臺中市政府經濟發展局： 建設局推動各事業單位配合整併公共管線施工，以降低道路挖掘頻率，本局協助向各事業單位宣導規定並協調事業單位依規配合建設局。
C01 三、 交通建設 篇	C0314 03-14 道路衝擊成本內部化： 參考國外道路挖掘收費機制，納入空間與時間的相關因素，將道路衝擊成本內部化。也就是以衝擊面積(平方公尺)與衝擊時間(天)作為收費訂定標準。	建設局	執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、統一挖補自治條例修訂草案已由議會審查通過，法制局已於104年9月7日公告並函報行政院備查，故目前已完成法規修訂；道路挖掘管理自治條例已於104年9月21日通過市政會議，俟議會通過及行政院核定後，法規即完成制定。 二、路修費加收20%道路養護費已納入統一挖補自治條例修訂草案及道路挖掘管理自治條例。
D01 四、 防災治洪 篇	D0401 04-01 臺中清溪計畫： 推動並進行「臺中清溪計畫」，提高綠川、柳川、梅川、麻園頭溪及早溪沿岸下水道接管率，營造周邊水與綠的河岸空間，打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎賓河。	環境保護局, 水利局	執行施工階段	臺中市政府水利局： 一、辦理柳川清溪計畫部分 (一)辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)」工程費1億3,750萬元。主要工項為30處截流工程、1座水質淨化場、澗水工11處、攔污索2處。於103年4月7日開工，主體工程於104年5月31日完成，並於104年11月14日完成試運轉作業，104年12月14日辦理驗收。 (二)辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋~南屯柳橋)」工程費1億9,260萬元。主要工項為42處截流工

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>程、中正柳橋至民權柳橋低衝擊開發示範段(LID)、11 處澗水工、3 處攔污索。已於 104 年 1 月 5 日開工，目前實際進度約 26.94%，預計 105 年 9 月底完工。</p> <p>二、福田系統截至 104 年 12 月 21 日累計已接管 110,273 戶，104 年度累計增加 10,694 接管戶數，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於東區、北區、南區、西區、北屯區、南屯區、西屯區用戶接管工程，並持續擴建 1 座(福田二期)水資源回收中心。</p> <p>三、為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)委設案，於 104 年 7 月 21 日公告決標，細部設計報告已於 104 年 12 月 16 日審查通過，預計 104 年 12 月 30 日提送修正版招標文件。</p> <p>四、筏子溪係屬中央管河川，權責單位係經濟部水利署第三河川局，有關打造其為生態迎賓河，本局依據該局 99 年辦理之「筏子溪東海橋下游段河川排水整體規劃」及現場勘查，初步評估永春路橋下游處，以及永安橋上游 200 公尺處，為現階段可考量水域空間營造之地點施作河段，其中永春路橋下游處，第三河川局已於 103 年完成「筏子溪劉厝堤防環境營造工程」，設立相關樓梯、欄杆等設施，此處腹地面積較大，堤防至水岸處之空間尚足夠作相關空間整合，並與下游處作銜接；永安橋上游 200 公尺處，有既存之攔水堰抬昇該區域的水位，可規劃相關賞鳥、觀景平台等，供民眾親近筏子溪畔。查第三河川局刻正辦理筏子溪永春路橋至知高橋段環境改善工程，後續請其評估將水域環境改善設計理念納入。本局提報 104 年度追加預算辦理「臺中市水系景觀環境營造實施計畫」，旨案於 104 年 12 月 16 日召開工作執行計</p>

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				畫書審查完竣，後續將辦理地方說明會與民眾及 NGO 團體進行意見交流。
			執行施工階段	臺中市政府環境保護局： 一、統計 104 年 1~12 月針對完成西、南、中、北及北屯區水污法列管之社區污水下水道系統共執行 50 家次健診輔導作業。 二、統計 104 年 1~12 月針對大雅、西屯、南屯及烏日區等重點事業廢水共執行稽查 307 家次。 三、104 年 12 月份本局持續辦理「水岸花都」清淨河岸計畫，撿拾市區十大區排總計長度 560.4 公里、垃圾 1903 公斤、資源回收 1316.4 公斤。
D01 四、防災治洪篇	D0402 04-02 汰換守望相助隊設備： 為提升守望相助隊的功能，每年汰換守望相助隊老舊器材與服裝。	民政局	非實質	臺中市政府民政局： 一、依據「臺中市里守望相助隊管理辦法」申請並經本府核准成立之常年里守望相助隊，其裝備費每隊每年新臺幣 3 萬元(聯防隊每隊每年新臺幣 6 萬元)、巡邏工作費每隊每月最高新臺幣 4 萬 5 千元，其中置裝費每人以夏裝、冬裝各一套，每套新臺幣 2 千元，各里隊如有汰換器材及服裝之需求，自得運用前揭經費辦理相關裝備汰換與充實等事宜。 二、為適時充實各里守望相助隊巡邏裝備，本局 104 年度編有新進隊員巡邏大衣、帽子、臂章及巡邏車輛補助等經費，各該裝備經費均已執行完畢(巡邏大衣、帽子、臂章採購案後續擴充已於 104 年 7 月 1 日決標，並於 104 年 11 月 20 日完成交貨及驗收；巡邏車輛補助經費核定輛數：汽車 11 輛、機車 10 輛)。
D01 四、防災治洪篇	D0403 04-03 整合醫療與救護網： 整合 110、119 報案與救護與醫療資源，避免醫療人球，打破醫療與消防救	警察局, 消防局, 衛生局	執行施工階段	臺中市政府消防局： 一、有關整合 110、119 報案：本局 119 受理報案系統屬內政部消防署開發之全國一致性規格之系統，相關介接需考量系統之相容及後續運作之順暢度，如由各地方政府警、消機關各自為政，不無有系統介接雜亂或系統衝突之情形，影響 119 正常運作；本案擬俟內政部資訊中心召集消防署 119、警政署

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	護的隔閡，建立完整城市醫療網與救護網，做到真正的資源整合，讓民眾有感知的緊急救護與醫療服務。			110 及海巡署 118 研擬全國一致性整合之可行性後，再配合辦理。 二、另整合醫療救護資源部份，104) 預定進度已全數辦畢。
			非實質	臺中市政府警察局： 目前本局 110 E 化受理報案系統係內政部警政署規劃全國一致規格之系統，目前內政部已召集消防署及警政署協調研擬 119 與 110 系統全國一致性整合之可行性中，俟中央(內政部警政署)統籌規劃後再行考量，本局積極配合辦理。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、為建立完整緊急醫療救護網，提供民眾有感緊急醫療服務，本局於 104 年 10 月 1 日起辦理 104 年度本市 16 家急救責任醫院緊急醫療救護業務督導考核，並於 104 年 10 月 23 日止全數考核完竣。平均考核成績達 95 分，考核成績 85 分以上之醫院達 100%。將持續配合衛生福利部規劃急診及轉診網絡計畫，由臺中榮總及中國附醫分別擔任中苗及中投合作網絡之基地醫院，並於 104 年 12 月 15 日及 104 年 12 月 16 日召開「提升急診暨轉診品質計畫」網絡會議，討論各網絡醫院急轉診指標，以落實區域緊急傷病患轉診與共同合作制度。 二、整合醫院辦理 24 小時精神病患及自殺個案協助送醫機制服務，截至 104 年 12 月 31 日，轄內追蹤照顧之精神病人緊急送醫共 593 件。
E01 五、 國際新都 篇	E0501 05-01 市政府山城服務中心： 設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運動，車站周邊進行都市更新(如：原縣府及縣議會的部分空間可轉型為	都市發展 局, 交通局, 地政局	非實質	臺中市政府地政局： 各需地機關倘有涉及徵收或使用他級政府機關之公有土地、建築物需要，本局配合申辦徵收或撥用手續。
			執行施工階段	臺中市政府交通局： 有關異地召開「行車事故鑑定會議」，已至豐原召開 22 次鑑定會議，共計 481 件，預計 105 年 1 月 27 日至豐原召開 105 年第 5 次及第 6 次鑑定會議。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	公民教育會館，開放臺中公民團體會議展覽使用)，發展成一小時到達臺中各地的區域轉運中心。			<p>有關豐原副都心之發展策略，除涉及本區域車站前後鐵路高架地區交通縫合、廟東商圈經濟型塑、「水岸花都」副都心觀光發展等策略，並優先擇定豐原車站後站北側，推動都市更新業務，以作為豐原地區都市更新示範個案，啟動豐原區老舊社區更新再生，其辦理情形說明如次：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 經 104 年 2 月 5 日奉核爭取社會住宅使用，除配合行政院 104 年 4 月 14 日訪視，表達爭取作為社會住宅使用，並持續協調國有財產署及相關私有土地所有權人支持本項政策。 (2) 有關豐原火車站後站北更新單元，於 104 年 4 月 14 日函請規劃單位配合社會住宅政策，辦理修正都市更新事業計畫、權利變換計畫草案。 (3) 另於 104 年 5 月 8 日檢送本局提供之本市豐原區社會住宅主管機關意見，供規劃單位其房型、坪數建議，據以納入修正。 (4) 經財政部國有財產署中區分署 104 年 6 月 15 日函，檢討減少辦公廳舍需求並請本府再次修正事業計畫、權利變換計畫，有關其函示另簽奉核可，將納入及修正計畫。 (5) 本局另綜整案內社會住宅供給量，於 104 年 7 月 22 日召開工作會議，涉及中區分署函示部分，另應提送中央住宅主管機關辦理是否符合住宅法認定及後續土地撥用程序，並配合本局本市住宅計畫分析資料修正計畫。 (6) 經規劃單位提送修正計畫於 104 年 11 月 12 日、12 月 23 日召開工作會議，經檢視共同負擔項目尚有影響私有地主事項，請規劃單位檢討提列，並限期辦理修正。本局並就土地撥用，刻正辦理提請中區分署同意國有土地辦理社會住宅之用地撥用，另就社會住宅所需設備（設施）提供具體需求，

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				納入都更計畫內容。
E01 五、 國際新都 篇	E0502 05-02 烏日舊火車站都市更新： 推動烏日舊火車站周邊 都市更新，豐富生活機 能。	都市發展局	研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、烏日火車站周邊工業區，除烏日啤酒廠仍經營使用外，原為臺鐵鋼樑廠使用之工業區土地現況為低度使用，而目前由聯勤工兵裝備基地勤務處使用之機關用地佔據面積廣大，隱密性高之軍事基地與地方觀光產業之發展及臺中入口門戶意象之形塑形成極大的衝擊，須從都市再生觀點重新檢視地方發展需求，以促進土地有效利用。</p> <p>二、本局申請內政部營建署 101 年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程經費補助辦理「臺中市烏日舊市街(火車站)都市更新計畫委託技術服務案」，主要辦理「都市更新先期規劃」及「都市更新計畫」研擬等前置作業。業於 104 年 1 月 27 日「都市更新計畫書第五次初審」會議決議：「都市更新計畫書修正內容授權業務單位召開工作會議進行審核，俟審核通過後予以備查」；機關另於 104 年 3 月 26 日工作會議決議略以：本案都更計畫書同意備查，為考量目前規劃之優先劃定更新單元於未來仍有變數發生之可能及更新時程獎勵規定，建議都更計畫書提送本市都市計畫委員會審竣後，僅辦理預為公告，俟實施者提送計畫時再發布實施。</p> <p>三、本案都更計畫書草案劃設烏日火車站周邊、烏日三民街兩側、烏日舊市街等 3 處更新地區。</p> <p>四、本府於 104 年 11 月 27 日「臺中市政府都市更新及爭議處理審議會」104 年第 5 次會議決議：「為烏日舊市區整體發展考量，建議將陸軍兵工整備中心及烏日啤酒廠範圍劃入更新地區，修正後提送本市都市計畫委員會審議。」；後續本局於 104 年 12 月 15 日召開本案規劃範圍內公有土地後續處理方式協商會議，綜整相關機關意見後提送本府 104 年 12 月 28 日「臺中市都市計畫委員會」第 51 次會議討論，決議再協商公有地管理機關同意劃入都更地區。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>五、內政部 104 年 8 月 12 日 101-102 年度補助縣市政府委外規劃案工作成果報告審查會及內政部 104 年 10 月 8 日「內政部都市更新推動小組」104 年度第 2 次會議，決議綜整略以：高鐵台中站附近可釋出之空地數量仍多、臺鐵遷廠時程未定案等因素，建議後續可循都計變更方式辦理；另舊市區可依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」申請自主更新持續推動，俟臺鐵遷廠時程確認後，屆時若有都更推動需求，可再提出申請。</p> <p>六、本府推動烏日打造為「烏日副都心」，須待相關重大建設（捷運綠線通車時間、台鐵高架延伸線大慶-烏日及臺鐵局工務總隊地區發展）及未來周邊地區發展成熟，嗣後臺鐵綜合評估烏日鋼樑廠後續執行策略後，臺鐵將配合烏日都市計畫第四次通盤檢討作業期程納入變更或自行研提個案變更。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0503 05-03 大里、太平 都市更新： 推動大里、太平進行廣域 都市更新，提供優厚都更 獎勵，加強公共設施，擴 大道路，進行景觀營造， 提昇生活品質。	都市發展 局, 建設局	非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、有關廣域之都市更新係以都市再生為主要發展之趨勢，目前已執行內容包含再生項目如下：重大建設：配合國家六年建設計畫之重大水利建設大里溪、旱溪、廊子溪等三條河川整治計畫，行政院核示以區段徵收方式辦理開發，目前已辦理完成。都市再生相關政策及行動方案如下：</p> <p>(一) 太平都市計畫區整體再生發展策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「太平買菸廠」文化資產保存再利用。 2. 親水公園、屯區藝文中心、921 地震公園。 3. 促使老舊工業區再生活化產業發展。 4. 交通： 高鐵臺中站-太平線公車路線。 <p>(二) 大里都市計畫區整體再生發展策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大里都市計畫區。 2. 都市藍帶綠軸系統，結合自行車道規劃。 <p>二、有關都市更新業務：</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>(一)協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。</p> <p>(二)原臺中縣轄區簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」業於 104 年 7 月 22 日發布實施，老舊建物可依此辦理更新重建及申請容積獎勵。</p> <p>(三)有關外牆拉皮整建維護補助，可循「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要點」第六條第一項第五款申請增設升降設備(業於 104 年 5 月 5 日發布實施)以及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第七條第一項第七款增設或改善無障礙設施與同項第八款增設昇降機設備(業於 104 年 6 月 11 日發布實施)。</p> <p>(四)本局業於 105 年編列預算辦理「臺中市都市更新先期規劃(清水、梧棲、沙鹿、大里、太平區等)委託技術服務案」，刻正研擬招標文件。</p>
			非實質	臺中市政府建設局： 配合地方需求開闢，並俟確定都市更新及道路開闢事宜，研擬計畫後，即刻配合進行景觀綠化規劃。
E01 五、 國際新都 篇	E0504 05-04 擴大都市核 心： 將大里、太平、霧峰納入 市區發展進行規劃。	地政局, 都 市發展局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發區域，即據以規劃辦理。有關大里區開發一案，目前刻由本府都市發展局進行本區都市計畫變更作業，本局已配合都市計畫預計變更期程，循預算程序自 105 年起分年編列預算，俟都市計畫發布實施且預算經議會審議通過後據以辦理後續重劃作業。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、考量整合本市都會中心，將原臺中市轄都計範圍與大里、太平、霧峰區都市計畫區整併，後續擬整合「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」及「大里、

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>太平、霧峰都計區整併案」，配合區域計畫擴大都市核心課題及發展策略，辦理都市計畫公開展覽及審議作業。</p> <p>二、有關前揭都市計畫案辦理進度分述如下：(一)「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」：103年8月21日公開展覽結束，案情單純部分：業提經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整104年10月27日內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，104年11月26日計畫書圖送內政部核定；案件複雜部分：業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，擬於104年12月4日召開第25次會議；；變更內容明細表編號第12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104.9.25府授都計字第1040215017號函送內政部賡續審議，經104.10.27內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，104.12.8內政部函發核定函，104年12月24日府授都計字第1040280206號公告自104.12.25起生效。(二)「大里、太平、霧峰都計區整併案」：104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，104年12月29日召開第14次工作會議，刻正辦理公開展覽草案規劃。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0505 05-05 屯區增加工 業區用地及公園綠地： 屯區進行都更計畫調 節，釋出公有地，增加工 業區用地，解決中小企業 用地問題，並增加公園綠 地，創造水與綠的宜居環 境。	建設局,地 政局,經濟 發展局,都 市發展局	研究規劃協調	<p>臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發區域，即據以規劃辦理。有關中清乙種工業區開發一案，目前刻由本府都市發展局進行本區都市計畫變更作業，本局已配合都市計畫預計變更期程，循預算程序自105年起分年編列預算，俟都市計畫發布實施且預算經議會審議通過後據以辦理後續重劃作業。</p> <p>研究規劃協調 臺中市政府經濟發展局： 一、太平產業園區：本局業於104年11月5日召開本園區開發範圍內土地及地上物鑑價查估基準研商會議，查估結果將做為未來合作開發或協議價購之價</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				<p>格參考。另本案開發計畫業於內政部 104 年 11 月 12 日召開之區域計畫委員會審查，並經決議原則修正後通過，本局業於 104 年 12 月 24 日函送補正後開發計畫書予內政部審閱。</p> <p>二、潭子聚興產業園區：104 年 10 月 2 日都發局業將修正後開發計畫書函轉內政部審議，104 年 10 月 26 日內政部來函要求限期補正，104 年 12 月 14 日修正後開發計畫書函送內政部審議。有關台糖公司土地取得乙節，104 年 10 月 15 日張副市長拜會台糖董事長，台糖表示亦不排除以協議價購方式辦理。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、大里區「瑞和公園」已於 104 年 3 月 23 日報竣；「第三公墓簡易綠美化」自 104 年初辦理委託規劃設計發包，經招標程序、評選等至 104 年 5 月完成契約簽訂，104 年 6 月提期初報告，104 年 10 月 2 日期中報告核定，104 年 11 月 9 日期末報告核定，工程招標於 12 月 23 日流標，續辦第二次招標中。</p> <p>二、太平區「中平公 9」已於 104 年 2 月 16 日報竣，「中平公 8」已於 104 年 6 月 12 日完工；「中平遊 14」於 103 年 8 月 21 日開工，因地下埋置大量廢棄物，103 年 12 月 05 日申請停工辦理變更設計，變更完成，104 年 07 月 23 日開工，承商反映廢棄物未全數移除不同意配合施作，已簽准終止契約事宜；「中平公 16」於 103 年 12 月 17 日已報開工，104 年 07 月 05 日停工，因重劃界面施工，104 年 08 月 15 日復工，已於 104 年 11 月 2 日完工。</p> <p>三、有關四年興闢公園計畫，公園開闢原則以公園用地權屬已取得但未開闢者優先開闢，用地未取得者，則依基地環境、服務水準、財政預算、開發效益及政策與民意等五大指標，評估公園綠地開闢優先順序，訂定分年分期公園開闢之策略，並達成區域平衡之目標。本府建設局 105 年度已就已取得公園用地權屬之六處公園用地編列預算，俟議會通過後即可辦理規劃設計等開闢作</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				業。
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>有關屯區增加工業區及公園綠地一節，將配合經發局所研提全市性整體產業發展政策及其需求、區位等，擬納入本局刻正辦理之下列二案都市計畫案研辦，目前辦理進度如下：</p> <p>一、烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案：104年11月5日召開期中審查會議，104年12月15日檢送期中報告修正本，104年12月18日召開第3次工作簡報會議。</p> <p>二、全市公共設施用地通盤檢討作業：104年6月26日辦理通盤檢討前公告徵求意見，104年9月15日召開第4次工作簡報會議，業於104年10月23日召開期中審查會議(104年11月20日期中報告備查)，預計105年5月1日提交期末報告。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0506 05-06 臺中市都市 再生公司： 成立臺中市都市再生委 員會，推動都心再生計 畫；制定臺中市都市再生 自治條例，成立都市再生 公司，以公法人為概念， 主張以臺中市都市更新 基金的機制發行100億 公債，劃定舊城區為都市 再生區域，結合中央、地 方、民間公辦都更，進行	都市發展局	非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、104年2月12日發布「臺中市都市再生及發展委員會設置要點」，104年3月2日發布「臺中市都市再生及發展委員會執行小組設置要點」，104年3月20日及3月27日召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，研議臺中市商業再生促進特區發展自治條例(草案)及臺中市商業再生促進特區發展中心組織設置自治條例(草案)，作為推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據。</p> <p>二、依104年4月30日召開之「臺中市都市再生及發展委員會」第一次會議決議，籌組專案小組，續研議商業再生促進特區(BIDs)自治條例草案，並請研考會按政策優先次序綜整為城中城發展綱要計畫及指導方針(guideline)，作為城中城都市再生政策指導及各機關行動計畫。本局先行研擬之城中城再生綱要計畫於104年6月29日簽奉核可，104年7月1日函送本府</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	容積移轉，提昇干城、臺糖、臺鐵站區等國公有土地的商業及居住機能。			<p>各相關機關據以執行，並由研考會統籌控管持續推動，104年8月6日「臺中市都市再生及發展委員會」第二次會議報告執行進度，續以推動城中城再生事務。104年12月22日召開「臺中市都市再生及發展委員會」第三次會議，針對城中城都市計畫、交通、建設進行專案報告及討論。</p> <p>三、104年8月6日「臺中市都市再生及發展委員會」二次會議決議重點：(1)有關「臺中市產業再生特區發展自治條例」草案及「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」草案照案通過。(2)有關「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」草案，函報中央事業主管機關核可。(3)「臺中市城中城再生綱要計畫」修正為「臺中市城中城再生執行方案」。</p> <p>四、再生自治條例二草案於104年9月30日公報法規制定預告，10月14日、15日假新市政及陽明大樓辦理4場公聽會完成，11月18日函送本府法制局，目前刻依法制局於11月24日回復意見修正，續依法制程序辦理。臺中市產業再生發展中心組織(行政法人)之設置於104年8月18日函報中央目的事業主管機關經濟部核可，經濟部104年12月2日復以：本府申請設置臺中市產業再生發展中心行政法人一案尚需再酌，本案目前已就經濟部意見，於104年12月18、22日分別函文國發會及國產署說明。</p> <p>五、另都市再生基金將俟本府財政局完成再生基金財源籌措、土地取得(處分)及預算編列等，據此成立再生基金及專責單位。104年10月5日召開研商會議，討論「臺中市都市再生基金收支保管運用辦法」草案，會議決議：本案配合再生自治條例(草案)內容修正，續依前開自治條例規定移由本府主管機關辦理自治規則擬定程序。</p> <p>六、有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，建國市場擬變更為專用區，本變更案已納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」研析，本變更案俟後將提本市都市計畫委員會審議，建國市場如變更為專用區，將符</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>合地方需求並達到都市再生之目的。前項變更都市計畫草案內容如經內政部都市計畫委員會審議通過後，再由各主管機關依定案之都市計畫書圖辦理都市再生事宜。</p> <p>七、有關州廳更新案，將依文化局針對本區整體文化定位，配合辦理調整都市計畫事宜。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0507 05-07 中區再生： 成立百億都市再生基金，推動中區再生。 計劃一：臺中車站周邊先 期公辦都更建設 計劃二：再生區域內市民 入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活 化再生與營運 計劃四：公共環境與公用 設施整備與建設	建設局，經 濟發展局， 文化局，都 市發展局	執行施工階段	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、本案分別於104年4月23日、5月1日、5月8日針對在地人士及民意代表、專家學者、本府各機關分別召開協商會議，討論活動整體方向規劃，相關會議記錄及各局處配合事項將納入後續辦理依據。</p> <p>二、104年7月24日舉辦「第二市場百年慶典啟動記者會」，由市長宣布第二市場百年慶典相關活動起跑，後續規劃推出系列暖身活動，以吸引市民關注參與，俾利提升市場知名度。</p> <p>三、有關中區第二市場百年慶典活動，委託嶺東科技大學進行慶典活動先期規劃案，已於104年7月28日完成，相關報告將列入規劃105-106年第二市場百年慶典之參酌。</p> <p>四、104年8月17日至9月26日辦理市集百味圖文募集，募集市民第二市場的老照片，和市民在第二市場消費與活動的美好影像圖文紀錄，透過網路分享的分享，共同紀錄第二市場的美好記憶。</p> <p>五、104年9月8日~9月23日舉辦「市集促銷」活動。集合市場50家以上攤商辦理優惠促銷活動，以百貨型錄的方式，進行攤商聯合促銷。精選市場特色美食，以百年故事宴攤商為主，進行每週限量特賣。</p> <p>六、9月12日14:30~15:30舉辦「嘉年華遊行」。邀請百年故事宴10家攤商參與，於六角樓廣場集合，以第二市場攤商美食裝飾之宣傳車輛，安排舞獅表演團體做為前導，以熱鬧的舞獅表演進行開場，採嘉年華形式掃街遊行，車</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>隊由 1 台 LED 宣傳前導車、1 台主花車(3.5 噸)及 10 台攤商車隊組成，配合台語宣傳廣播第二市場百年慶相關活動訊息。遊行車隊後方，安排造型汽球與廣宣摺頁發送人員，隨車隊遊行前進，營造嘉年華氛圍。</p> <p>七、9 月 12 日及 19 日舉辦兩場次「百年故事宴」，每日 18:30~19:30。一桌美食百年故事，開放民眾踴躍報名參與，匯集第二市場內知名小吃，大啖美食盛宴，並搭配蚊子電影院辦理，品嚐美食之餘，同時欣賞懷舊經典影片。</p> <p>八、9 月 12 日及 19 日辦理兩場次「露天電影院」活動，假六角樓廣場安排露天電影院，藉以喚起第二市場懷舊情懷。9 月 12 日放映影片為「總舖師」(保護級、片長 145 分鐘)，9 月 19 日放映影片為「鐵獅玉玲瓏 2」(保護級、片長 110 分鐘)。</p> <p>九、9 月 26 日 18:00~20:00 舉辦「演歌演唱及卡拉 OK 歡唱」。呼應第二市場日式風格，辦理演歌表演，帶領參加民眾感受市場在地營運百年的歷史情懷。演歌演唱時，同時安排卡拉 OK，提供參與民眾上台同歡。</p> <p>十、104 年度相關活動已執行完畢。</p> <p>十一、105 年第二市場百年慶暖身活動標案刻正研擬中。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、本局經 104 年 8 月 7 日中市建養字第 1040096376 號函請台電公司台中營運處估算電力箱體的遷移費用與分攤比例，目前台電尚於估算中。經函文及電洽台電公司，目前台電已先估算台中公園外圍人行道之電箱移至人行道公共設施帶整合之遷移費(5 個)，約 156 萬，市府負擔三分之一，後續俟台電正式公文送達後，續辦箱體遷移的費用支付與箱體遷移事宜。台灣電力公司已於 104 年 10 月 14 日正式函文改善費用 155 萬 3,627 元，本局負擔三分之一計 517,876 元，並於 10 月 16 日與台電人員現勘確認擬移設地點。已簽奉核准繳費事宜，正申請開票動支及後續至台電繳款，憑辦電箱遷移，並與台電</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>現勘確認完畢。本案已於 104 年 12 月 1 日繳款完畢，並於 104 年 12 月 10 日中市建養字第 1040158644 號函，請台電盡速完成電箱遷移。</p> <p>二、目前廢棄人行地下道已使用圍籬開始施工，並也將內部鐵架移除，爰顧問公司考慮地下道內部中空，須以水泥填實之情事以維行車安全，已核准修正派工(101040103713 號)，並先行拆除人行道周邊違規設施，目前正拆除地下道內部隔音牆，並開始架設板模俾利後續灌漿作業，已請中華電信電箱遷移一併施作。爰上，廢棄人行地下道出入口在 104 年 10 月 15 日打除完成於 104 年 10 月 20 日回填混泥土，待強度結構養護天數 28 天，於 104 年 11 月 16 日至 104 年 11 月 27 日實施人行道整平及斜坡道改善，本案已於 12 月 8 日報竣，12 月 14 日完工確認。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、火車站宿舍群及倉庫群：本案鐵路宿舍群及倉庫群保存案，已分別提送 104 年第 3、4 次「古蹟歷史建築聚落文化景觀」文化資產審議委員會審議通過，後續將辦理公告事宜。</p> <p>二、歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程：</p> <p>(一)規劃設計(含因應計畫製作)：期初報告書已於 104 年 9 月 4 日審查通過，期中報告已於 12 月 29 日召開審查會議，審查通過。</p> <p>(二)修復暨再利用工程：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。(預計於 105 年 7 月底前發包)。</p> <p>(三)監造及工作報告書：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。(預計於 105 年 7 月底前發包)。</p> <p>三、歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程：</p> <p>(一)規劃設計監造：已於 104 年 10 月 22 日完成議價，已於 104 年 11 月 2 日完成簽約，廠商業於 12 月 29 日提送期初報告書等相關資料。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				(二)周邊景觀公園工程：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。(預計於106年2月底前發包)
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、業於104年2月12日發布「臺中市都市再生及發展委員會設置要點」及104年3月2日發布「臺中市都市再生及發展委員會執行小組設置要點」，104年3月20日及3月27日召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，研議「臺中市產業再生特區發展自治條例」(草案)及「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」(草案)，作為推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據。</p> <p>二、前開執行小組會議審議完成之草案將併同其他都市再生議題，提104年4月30日召開之「臺中市都市再生及發展委員會」第1次會議審議；本委員會第一次會議決議：「有關商業促進特區(BIDs)自治條例草案，係一開放性且由下而上之再生機制，請本委員會劉委員曜華、蘇委員睿弼、王委員俊傑、黃委員崇典及法制局長等五人組成專案小組，同時聘任法制陳局長為本委員會委員，並請秘書長督導本小組運作順利。」；綜上，為研議特區範圍及改善城中城核心復甦區域(商業區)自治條例一節於6月5日召開專案小組第1次會議，並於7月10日召開專案小組第2次會議；另於8月6日提「臺中市都市再生及發展委員會」第2次會議審議決議：「通過」，於9月30日刊登本府公報公告法規制定預告，公聽會並於10月14日(新市政)、15日(陽明)共召開4場次，104年11月18日函送制定「臺中市產業再生特區發展自治條例」(草案)及「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」(草案)之自治法規審查表、草案總說明、草案逐條說明、草案條文、草案預告公報、公聽會紀錄及相關立法資料予本府法制局，法制局於104年11月24日函送建議意見至局，後續將依法規擬定程序辦理法規會審議事宜；經</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>濟部 104 年 12 月 2 日函復，認本府申請設置「臺中市產業再生發展中心」行政法人一案尚需再酌，爰還請依人事行政總處、主計總處、國家發展委員會、財政部國有財產署、內政部、文化部及經濟部上開機關意見審酌評估設置之必要性。本府並就具體意見，於 12 月 18 日、22 日分別函復國發會、國產署再賜卓見俾利推動。</p> <p>三、另都市再生基金將俟本府財政局完成再生基金財源籌措、土地取得(處分)及預算編列等，據此成立再生基金及專責單位。</p> <p>四、有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，建國市場擬變更為專用區，本變更案已納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」研析，本變更案俟後將提本市都市計畫委員會審議，建國市場如變更為專用區，將符合地方需求並達到都市再生之目的。前項變更都市計畫草案內容如經內政部都市計畫委員會審議通過後，再由各主管機關依定案之都市計畫書圖辦理都市再生事宜。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0508 05-08 打造模範智 慧城： 將水滴園區結合北屯、西 屯、南屯發展為市中心新 核心，運用資通科技打造 臺灣智慧城市示範區。	研究發展考 核委員會	研究規劃協調	<p>臺中市政府研究發展考核委員會：</p> <p>一、推動智慧城市協同合作發展平台部分,104 年分別於 1 月完成「資訊系統專家學者諮詢會議」,6 月完成林副市長召開智慧營運中心之專家學者諮詢會議,11 月完成「2015 臺中市智慧城市論壇」及以智慧營運中心發展為主題之「專家學者座談會」等,並訂於 105 年 1 月完成「大數據應用與發展研討會」。</p> <p>二、本市 104 年提案「以安全、人本及綠色的智慧交通系統，打造宜居樂業的中都智慧城」為主題，參選 IBM「智慧城市大挑戰」公益計畫，於 5 月份正式公布入選,於 10 月 19 日~11 月 6 日由 IBM 派遣 5 位專家,進行實地訪查,並於 11 月 6 日圓滿完成。</p> <p>三、「臺中市智慧城市示範區推動規劃案(第一階段)」已完成期中成果審查,預訂於 105 年 2 月結案並完成智慧營運中心資訊整合相關規劃。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>四、已完成爭取辦理 105 年度「臺中市智慧城市示範區推動規劃案(第二階段)」，共 200 萬經費。</p> <p>五、有關經濟部工業局「4G 智慧寬頻應用城市補助計畫—應用領航類」，大豐環保科技股份有限公司所提計畫「事業廢棄物 4G 行動智慧系統」已通過經濟部工業局初審，目前排入大會進行審查。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0509 05-09 閒置空地空 間活化： 參考臺南市的「空地空屋 管理自治條例」，明列空 地可做停車空間、就近的 運動休閒空間、藝文活動 表演空間、甚至「都市農 園」等，主動、有制度列 管應改善的閒置空地，改 善方法包括綠美化及活 化利用；改善前先徵詢在 地居民意願及意見，改善 後供公共使用；並建立 「認養制度」，持續維持 其最佳狀態，以免衰敗而 再度荒廢。	都市發展 局, 民政局, 環境保護局	研究規劃協調	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>一、督導區公所配合環保局完成所訂之公、私有土地綠美化工作。</p> <p>二、截至 104 年 12 月 29 日止，向環保局提報空地綠美化者計有 27 區，共 213 件。</p> <p>三、經環保局審核提報之空地並完成空地綠美化工作後，每年相關維護費用由業務主管機關編列預算，或直接補助於區公所辦理空地綠美化事宜。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、配合執行本府環境保護局訂定之「空地管理自治條例」(草案)。</p> <p>二、研議於各都市計畫通盤檢討時增列空地綠美化獎勵措施：(一)刻正辦理「變更臺中市(工業住宅社區)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(台中工業區及工業住宅)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近乙種工業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」、「擬定台中市(水崛頭地區)(興建中低收入住宅方案)細部計畫案」、「變更台中市都市計畫(楓樹里地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」及「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」等 7 處都市計畫地區通盤檢討規劃研究案，(二)「擬定臺中市東勢都市計畫(不含工一、工二)細部計畫案」刻正於本市都市計畫委員會專案小組審議中。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府環境保護局：</p> <p>一、本案截至 104 年 9 月 21 日已完成 10 處公、私有空地(面積約 4.98 公頃)綠</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>美化工作，其中 5 處私有土地為西屯區惠安段 223、243 地號福德段 222、225、226 地號(面積約 0.58 公頃屬建商用地，由總瑩公司自費完成綠美化)及 5 處公有土地(教育局用地約 3.4 公頃、建設局用地約 0.5 公頃、文化局用地約 0.2 公頃及衛生局用地約 0.3 公頃)之綠美化工作。</p> <p>二、於市長上任 100 日內推動及完成 12 處重要道路周邊空地環境清理或綠美化工作。經查共計 61 筆閒置荒廢公、私有空地，其中私有地 57 筆、公有地 4 筆，其中完成空地綠美化 6 筆(公有地 1 筆-位於五權西路與向上路口，面積 3.5 公頃屬市府教育用地，已由交通局完成整理及綠美化；私有地 5 筆-位於中港交流道週邊面積 0.58 公頃屬建商用地，由總瑩公司自費完成綠美化)。</p> <p>三、截至 12 月 21 日止，本局已完成補助 13 筆土地約 8.67 公頃之綠美化工作，種植 1,632 株喬木，預計將於本年度完成。另輔導 5 家建設公司將尚未建築之空地綠美化，面積約 3.1 公頃。</p> <p>四、完成「臺中市私人土地設置空氣品質淨化區行政契約」之制定。</p> <p>五、制定「臺中市公私有土地設置空氣品質淨化區認養維護契約書」，目前尚於簽辦中。</p> <p>六、完成制定「臺中市空地管理自治條例(草案)」，第 2 屆第 3 次市議會臨時會審議通過，因條文內容涉罰則，本局已於 10 月 28 日函請本府法制局報請行政院核定中，核定完成後，由法制局公告施行。</p> <p>七、本局環保農園 104 年度已於 11 月底結束，共計 58 戶耕種，農獲量累計約 436 公斤。</p> <p>八、105 年度第一期計 59 戶報名，並於 104 年 12 月 19 日公開抽出 30 名獲選農戶及 5 名備取農戶，種植時間為 105 年 1-5 月。</p>
E01 五、	E0510 05-10 打造綠色城	建設局, 經	設計發包階段	臺中市政府建設局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
國際新都 篇	<p>市經濟：</p> <p>1. 節約能源，提升效率：透過鼓勵節能措施(淘汰耗電產品、綠建築)，來減少耗電。</p> <p>2. 鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招商，並以本市現有的精密機械產業優勢及綠色城市規劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。</p> <p>3. 建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發揮創意，挖掘節能與綠能相關之社會與環境議題，投入綠色社會產業之行列。</p> <p>4. 綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市府頂樓、道路分隔島、各公有市場等。</p>	濟發展局	非實質	<p>一、水銀燈落日計畫墊付案已通過市政會議，已函請議會納入本府預算，刻正研擬其計畫執行方式，預計 105 年底前汰換完成。</p> <p>二、共桿部份已邀集本局相關單位排定建置路段，並賡續邀集其他機關蒐集相關需求，共同研議共桿細部設計。追加預算圍於預算排擠效應，僅編列 2,250 萬元，另 105 年度預算 9,000 萬元經本府初審結論刪減為 4,500 萬元，104 年度共桿設計監造標案前奉鈞長指示暫緩辦理，本局將依照政策賡續辦理共桿建置業務。</p> <p>三、查 104 年預計完工之公共建築工程共計 3 件，目前尚未完工有 1 件，現已完工 2 件，其中 1 件已取得綠建築合格標章，其餘於完工後依規取得綠建築標章。</p> <p>臺中市政府經濟發展局： 臺中市所屬各機關學校節約用電，已要求各機關學校落實節約能源，並定期檢討。另各機關綠電建置部分，持續推動市管公有房舍屋頂設置太陽光電之工作。另「臺中市產業發展自治條例(草案)」已提送臺中市議會審查。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
F01 六、 文化教育 篇	F0601 06-01 中臺灣影視 基地： 從市區到屯區開闢多條 文化走廊，從舊市府及周 邊文化點連結至林家花 園、省議會等，築巢引 鳳，發展影視音文化創意 產業及園區。	新聞局	研究規劃協調	臺中市政府新聞局： 104年11月30日召開中臺灣影視基地新建工程基本設計審議會議，決議修正後 通過，目前刻正進行基本設計報告書修正事宜。
F01 六、 文化教育 篇	F0602 06-02 藝文培育基 地： 於中區打造閒置空屋成 為藝文培育基地，如臺中 州廳、臺中市役所、臺中 放送局。	文化局	非實質	臺中市政府文化局： 臺中放送局於104年2月25日第一次議約，於3月26日第二次議約，得標廠商 因故不予簽約，已辦理第二次招商公告作業(104年5月12日起開始公告，至1 04年6月10日截止)，於7月1日甄審完成、於8月31日完成簽約。並於12 月26日辦理開幕儀式完成。104年度放送局 OT 招商程序已全部結案。
F01 六、 文化教育 篇	F0603 06-03 文創推動： 複製「宮原眼科經驗」， 支持文創育成基地，活化 舊城歷史文化資源，進行 文創推動。	文化局	執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、成立本市文創諮詢推動辦公室，輔導本市及中區文創業者，以爭取各種補助， 並邀請專家學者進行專業諮詢，協助業者自身定位。 二、「104年臺中市文化創意產業發展獎補助計畫」經複審後，補助中區3家業 者設計開發具本市特色之文創商品，並持續進行後續輔導事宜。 三、普查中區文創職人，規劃拍攝職人紀錄片，藉以推廣中區特色與傳承職人技 藝與工藝。 四、配合臺中花都藝術節，於10月28日在全安堂台灣太陽餅博物館舉辦1場舊 城亮點午茶約會，輔導本市及中區業者加入藝術亮點計畫，並向民眾推廣本 計畫之理念精神。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
F01 六、 文化教育 篇	F0604 06-04 規劃臺中地 球村： 舉辦各國特色的文化節 慶活動，讓外籍人士已經 形成的團康聚所與活動 成為全市的節慶活動。	文化局, 勞 工局	已完工	臺中市政府勞工局： 一、本局 104 年度規劃辦理「友善國際勞工嘉年華活動」，業於 104 年 6 月 7 日 上午 10 時假臺中公園舉辦完畢，由市長親自主持並與各國辦事處及新移民 團體等來賓，共同啓動轉運輸盤並宣示「友善城市、希望臺中」後遊行啟程。 二、活動包含異國踩街遊行、花車表演及「創意花車秀競賽」，會場同時舉行「特 色造型走秀競賽」並有各國特殊祈福廊道、希望鐘樓、異國文化展、DIY 等 設施項目，另設置異國道地美食與本市名產及各機關法令宣導等 50 個攤 位，使參加的民眾及外國勞工體驗一場溫馨、熱鬧及友善的異國嘉年華會； 活動高潮摸彩贈送出電動機車 1 部、IPAD AIR2 1 台、數位相機 3 台、十八 段變速自行車 5 部及高級保溫杯等超值大獎，活動圓滿結束，當日計吸引 1 萬 2000 人次市民及外國朋友參加。
			已完工	臺中市政府文化局： 一、「2015 臺中花都藝術節系列—臺中爵士音樂節」活動業於 104 年 10 月 24 日至 11 月 1 日假市民廣場、草悟道、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心及港 區藝術中心辦理完畢。 二、依據本局「104 年度民俗節慶主題活動計畫」，透過地方提案經本局審查後 以委辦方式辦理，本年度本市大甲區新移民女性家庭關懷協會等新住民成員 為主的協會，辦理相關民俗節慶活動融入在地文化。
F01 六、 文化教育 篇	F0605 06-05 影視音產業 園區： 每年舉辦臺中電影節、成 立臺中電影館；針對在地 影音藝術團隊，設立獎勵	新聞局	研究規劃協調	臺中市政府新聞局： 一、中臺灣電影中心：104 年 12 月 29 日召開「中臺灣電影中心新建工程規劃設 計調整簡報會議」向市長進行設計簡報。 二、臺中電影節：本屆影展已結案核銷完成。 三、影視補助協拍：透過補助影視業者拍片取景，鼓勵劇組至本市拍片，促進文

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	輔導機制、實施優惠補貼 等措施，並引進國內與國 際藝術家進駐本市。			化觀光產業發展，並行銷城市形象。104 年度第二次拍片補助案核定補助 6 部影視作品，已完成簽約並依約履行進度。
F01 六、 文化教育 篇	F0606 06-06 站站有特 色： 營造車站區成為市民生 活圈，設計站體成為藝文 表演、資訊智慧顯示與物 產行銷的創意空間。	交通局	已完工	臺中市政府交通局： 本市候車亭其中 155 座已委託公司辦理廣告事宜，候車亭將納入物產行銷等元 素，並於特殊時節或配合廣告活動針對特殊地點將候車亭綠美化。
F01 六、 文化教育 篇	F0607 06-07 光復藝術村 計畫： 除保留完整的公務員村 落文化，結合相鄰的國家 地震博物館獨特資源，未 來將光復新村定位為「藝 術創意基地」，訂定管理 辦法，成立管理委員會， 引進國內前 100 大、國際 前 500 大八大類型的藝 術家進駐，並在附近成立 小劇場與視覺藝術展演 中心。	文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 「光復新村省府眷舍第二期委託技術服務案」基本設計已完成，刻正進行細部設 計作業。
F01 六、 文化教育	F0608 06-08 設置文化資 產保存信託基金：	文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、本案基金於 104 年 11 月 24 日經本局邀請包括研考會、主計處、財政局、地

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	仿效英國，設置文化資產保存信託基金，以 2 至 4 億的預算規模，協助公部門文化資產，推動文化經濟永續再利用，另一方面，私部門擁有的文化資產，則可協助委託 NPO 組織進行文資再生產。			<p>方稅務局、法制局等相關單位，由市長主持之文資爭議事件討論與定位會議中討論。本案信託基金設立，後續將依法制局意見，參考目前臺北市、高雄市及臺南市之做法，設置相關文化資產作業發展基金，以落實推動市長政見。本案信託基金暫停列管。</p> <p>二、臺中州廳提升為國定古蹟文資審議案:已提送 104 年第 7 次文化資產審議委員會進行審議，審議結果為提案送文化部文化資產局審議為國定古蹟。</p> <p>三、委託學者專家調查研究牛罵頭遺址:文化部文化資產局業已核定補助本處 104 年辦理「牛罵頭遺址提昇國定遺址調查研究評估」，於 104 年 4 月 29 日第一次開標，因無廠商投標而流標。復於 104 年 5 月 13 日第二次開標，亦無廠商投標而流標。因文化部文化資產局來函修正本案名稱為「牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫」，於 8 月 4 日簽准修正本案相關採購文件，8 月 18 日更名後第一次開標，因無廠商投標而流標。現正積極尋找相關廠商，10 月 1 日第二次公開上網招標，10 月 15 日開標，因無廠商投標流標，刻正研議後續處理情形。本案經文化部文化資產局建議，修改計畫方向暨採購文件，於 12 月 3 日第三次公開上網招標，12 月 11 日開標，12 月 17 日辦理評審會議，由長榮大學為第一序位，12 月 24 日辦理議價及簽約。</p>
F01 六、 文化教育 篇	F0609 06-09 臺中強棒計畫： 推動「臺中強棒計畫」，要「讓一個球隊代表一個城市」，並與中華職棒大聯盟密切合作，積極成立「第五支職業棒球隊」，研議仿效日本由企業與	教育局	研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、本案中華職棒業已於 104 年 6 月 15 日召開臺灣職棒發展座談會，成立職棒相關要件俟中華職棒擬訂白皮書後，將徵詢本市愛好職棒企業討論成立職棒球隊事宜。</p> <p>二、每年依球場維護管理機關需求撥付維管經費(已於 104 年 1 月撥付)，依需求增加或改善球場硬體設施，並持續尋求維護管理機關及規劃未來使用方向。</p> <p>三、南屯春安、北屯體六球場已開放民眾使用，另外大里球場目前已完成驗收，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	<p>本市市民共同入股棒球隊，邀集市民與企業成立屬於臺中的職棒球隊；並結合社區棒球雙軌並行，配合全民運動休閒風氣的推廣，廣闢簡易型社區棒壘球場，讓國球從基層推廣起，使臺中棒球能「假日化、親子化、社區化」。</p>			<p>104 年底開放民眾及球隊使用。</p> <p>四、體育處將視經費來源及當地民意及使用需求，持續追蹤現地狀況規劃新建棒壘球場。</p> <p>五、體育處業依市長指示撰擬臺中市棒球運動推展政策（包含社區棒球及補助本市學生棒球隊政策），並經核定在案。</p> <p>六、本府已於 104 年 6 月 9 日與中信人壽簽訂「臺中洲際棒球場甄選民間參與擴建整建暨營運契約書」，中信同意以臺中洲際棒球場為主場並保證場次過半，實現以洲際棒球場為主場之職棒隊。</p> <p>七、並於 104 年 5 月 30 日舉辦第一屆金龍盃社區 TEEBALL 少棒賽總計有本市 26 支愛好棒球運動團體報名參賽，預計明年突破 30 支隊伍。</p> <p>八、2015 世界 12 強棒球錦標賽於 104 年 11 月 18 日假本市洲際棒球場辦理完畢，合計本市 104 年共辦理 4 場棒壘球國際賽事。</p>
F01 六、 文化教育 篇	<p>F0610 06-10 鼓勵中小學成立運動社團： 增列預算鼓勵中小學成立運動社團，由專任教練指導，不但可協助體育專業人士就業，也可藉此減少流浪教師。未來由臺灣體育運動大學協助市府培訓全國運動會的本市選手，以提升競技運動的實力，推廣國際體育交流。</p>	教育局	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、本局已於校長相關會議中進行宣導，鼓勵各校新成立至少一個以上運動社團，以增進學生參與運動風氣。</p> <p>二、本局業已編列經費補助偏遠學校成立社團，每校補助新臺幣 6 萬元整；並要求其成立之社團中，必須包含至少 2 個運動型社團，截至目前已補助 47 校。另本局業已編列經費補助中小學成立游泳、跆拳道…等運動型社團，每校補助 1 萬元整，本局業已於 104 年 5 月 27 日中市教體字第 1040037608 號函文各校進行申請，目前已補助 83 校。</p> <p>三、本市目前各級學校已成立運動型社團達 1400 個。</p> <p>四、關於和臺灣體育運動大學簽訂備忘錄事宜，已於 8 月及 11 月召開會議討論。並於 104 年 9 月 1 日召開 104 學年度中區運動傷害防護體系建置輔導計劃協調會。本局亦與其他學校就本市運動選手運動傷害防護規劃合作計畫。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				五、本案已於 104 年 9 月開始媒合本市網球委員會及臺體大進行指導工作，並已於 10 月 17 日至 22 日參加全國運動會完畢。
F01 六、 文化教育 篇	F0611 06-11 調降代理、 代課教師比率： 逐年調降代理、代課教師 比例，提升教學品質，國 民小學應降低員額管 控，聘足正式專任教師， 以減少代理教師，穩定師 資結構；應提高國小教師 員額編制，降低教師超鐘 點，以減少超鐘點教師， 穩定教學品質。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、103 學年度本市國中代理、代課教師比率為 12.26%，104 學年度本市國中代 理、代課教師比率經調查後為 11.49%。 二、103 學年度本市國小代理、代課教師比率為 10.03%，104 學年度本市國小代 理、代課教師比率經調查後為 9.78%。
F01 六、 文化教育 篇	F0612 06-12 降低班級人 數與提高教師員額編 制： 降低班級人數與提高教 師員額編制，以減低少子 化衝擊，並提高教育品 質；應優先協助不易聘到 合格代理教師且教育經 費較為不足的偏鄉地 區；增加輔導教師編制， 落實適性教育。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，104 學年度 本市國民中學教師員額編制為每班 2 人，每 9 班增 1 人，至多以 7 人計。 二、104 學年度本市國民中學專任輔導教師 129 人，兼任輔導教師 111 人。 三、104 學年度本市國小教師員額編制，22 班以下學校，以每班 1.75 人計算；2 3 班以上學校，以每班 1.7 人計算，平均為每班 1.72 人。 四、104 學年度核予偏遠及小型學校英語專長共聘/巡迴教師 36 人、藝文專長共 聘教師 9 人，而前述共聘/巡迴教師均服務於偏遠地區學校。 五、104 學年度本市國民小學班級數達 31 班以上之學校應設置 1 名專任輔導教 師，共計設置 86 名專任輔導教師、402 名兼任輔導教師，並增加共聘專任 輔導教師計 8 名。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
F01 六、 文化教育 篇	F0613 06-13 積極鼓勵支持辦理實驗教育： 積極鼓勵、支持具有教育理想與熱誠的人士，包括體制內的優秀社群，在本市開辦公立及私立的學校或非學校型態實驗教育，提供另類的、創新的、特殊的課程教材教法或教育方式，來滿足不同教育需求的學生。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、103 學年非學校型態實驗教育機構及團體訪視業於 104 年 5 月 21 日辦竣，業於 104 年 6 月辦理本次訪視檢討會議。 二、104 年 10 月 8 日召開 104 年度臺中市實驗教育諮詢小組會議。 三、業於 104 年 11 月 12 日辦理臺中市實驗教育工作小組第 7 次會議。 四、業於 104 年 11 月 25 日辦理第五次非學校型態實驗教育審議會。 五、業於 104 年 12 月 7 日召開臺中市實驗教育工作小組第 8 次會議。 六、預計於 105 年 1 月底召開非學校型態實驗教育審議會。
F01 六、 文化教育 篇	F0614 06-14 積極推動終身學習： 應積極鼓勵及協助民間辦學，寬列終身學習經費、提高對社區大學的獎補助金額、提供辦公場地及教學活動空間、改善評鑑方式，創造辦理社區大學及終身學習的良好環境。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、本局編列 104 年度終身學習經費及社區大學經費預算計新臺幣(以下同)2,008 萬元，其辦學績效特優之社大可獲得評鑑獎勵金 10 萬元，以鼓勵其發展在地特色課程，參與社區互動，促進優質及卓越發展。 二、本局於 104 年 2 月 5 日教務主任會議、3 月 4 日校長會議假本府陽明大樓 5 樓大禮堂宣導終身學習觀念，並請協助配合開放場地。 三、本局於 104 年 1 月 30 日假光大社區大學召開第 1 次社大聯繫會報，研商社區大學師資培訓課程、社區大學優質課程評選暨教學研習等計畫，以促進社區大學卓越發展，並將辦理成效納入校務評鑑指標中。 四、本局於 104 年 5 月 14 日假犁頭店社大召開第 2 次社大聯繫會報，說明本市社區大學設置及管理辦法、社區大學評鑑指標修訂等內容，與會人員亦提出相關建議。 五、本局業召開 4 次社大興革座談會，邀請專家學者研商社大應興應革問題，確

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>立本市社大校務評鑑指標、社區大學設置及管理辦法修訂、社區大學中長程計畫等內容。</p> <p>六、本局於 104 年 8 月 27 日假光大社區大學召開第 3 次社大聯繫會報，研商社大分費優惠措施、校務評鑑時程及在地特色課程等內容，並於 104 年 10 月 14 日假潭子國小召開終身學習推展委員會，邀聘專家學者研商終身學習發展方向，修訂社大課程開設要點等事宜。</p> <p>七、本局業於 104 年 9 月 2 日完成本市社區大學設置及管理辦法修正草案預告事宜，並函請法制局及財政局表示意見。</p> <p>八、本局業於 104 年 11 月 6 日彙整本府法制局及財政局之法規修正意見，並簽辦法規會審議事宜。</p> <p>九、惟法規尚有疑義，本局於 104 年 12 月 25 日召開本市終身學習推展委員會，針對社大法規修正疑義內容再次研商，並已彙整相關意見再次簽請鈞長准予移送法規會審議。</p> <p>十、截至 104 年 12 月底止，本市 104 年度社區大學課程參與人數計 5 萬 7,000 人次，開課數計 2,800 門課，以滿足市民終身學習需求。</p>
F01 六、 文化教育 篇	F0615 06-15 國小五六年 級精緻英語課程： 國英數是學生學習的基 礎，擬增聘專案教師，試 辦五六年級國英數分組 精緻教學，針對學生的程 度授課：一組以精熟學 習、加深加廣為主，另一 組以落實補救、跟上進度	教育局	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、高年級精緻課程計畫於 104 年 3 月 25 日業奉簽准。</p> <p>二、臺中市國民小學高年級精緻課程試辦計畫說明會，業由本局召集試辦學校共同成立校際補救教學社群，並將請本市國教輔導團適時提供諮詢建議，以協助各校計畫推動。</p> <p>三、本局業與永齡希望小學及博幼基金會合作，引進民間教材，其教材編撰均依據能力指標，以增加各校補救教學分組學習教材選項。</p> <p>四、本計畫自 104 學年度起試辦，計有 14 所學校主動參與，各科目分別為國語文 1 校、數學 2 校及英語文 11 校。</p>

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	為重點。			
F01 六、文化教育篇	F0616 06-16 2019 東亞青運： 舉辦 2019 年第一屆東亞青年運動會。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、2019 臺中東亞青年運動會籌辦計畫委託服務案，國立臺灣體育運動大學業於 9 月 30 日提出初稿。本局審查後，將修正意見以書面通知該校，於 104 年 11 月 10 日配合修正在案。依據 104 年 11 月 27 日「2019 臺中東亞青年運動會專案報告會議」決議，修正籌辦計畫細項內容，本局業已於 104 年 12 月 1 日將籌辦計畫修正版重新簽核鈞長核定，並於 104 年 12 月 9 日以府授教體處字第 1040278926 號函提送教育部體育署審理。 二、第 33 屆東亞運動總會理事會暨特設委員會訂於 105 年 1 月 27 日召開，相關籌備工作正進行中，已於 11 月 26 日、12 月 18 日分別召開 2 次準備工作會議。
G01 七、衛生環保篇	G0701 07-01 食安檢驗聯盟： 成立食品安全專責輔導小組，增加稽查人力，亦要求衛生主管機關每季抽驗，強化查驗頻率與品質，並借重臺中市各大專院校的專業與研發能力來協力處理未來新興的食安問題，除了將提高食品管理預算，也將採專案計劃來擴大委託具有食品安全專業的大專院校	衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、『食品藥物安全會報』之專家、學者委員人數擴增案，及擴大食品抽驗案件。 (一)成立食品藥物安全會報，並擴增專家學者與局處： 1、「臺中市政府食品藥物安全會報」業於 104 年 3 月 17 日完成設置。 2、「臺中市政府食品藥物安全會報」104 年共計召開 3 次會議(104 年 4 月 16 日、104 年 9 月 10 日、104 年 12 月 9 日)，有關顧問或產學聯盟專案小組代表針對「食安 139 政策」及「104 年獎勵地方政府強化食安管理之拔尖計畫、基礎築底評比」執行內容之建議，均已分別函請相關局處參酌辦理。 3、針對擴增食品藥物安全會報參與局處案，業於 104 年 12 月 28 日提請本局局務會議討論，依會議決議將於 105 年食藥安會報邀請都發局、社會局、勞工局、消防局及新聞局列席與會討論。 (二)擴大食品抽驗案件：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	協助檢驗，並邀請民間團體共同監督。			<p>1、專案抽驗：104年12月份辦理年節食品專案抽驗，包括10大食品類別（中式肉加工品20件、蜜餞食品32件、糖果20件、核果類休閒食品20件、水產乾製品24件、米濕製品20件、脫水蔬菜20件、花生製品28件、即食豆製品24件及醃漬蔬菜24件），共計232件。截至104年12月31日止，檢驗已有結果的184件中，除脫水蔬菜3件檢出漂白劑、醃漬蔬菜4件檢出防腐劑不合格外，餘均符合規定；餘48件倘經檢驗不合規定，將依法處辦。</p> <p>2、例行監測：完成國產菊花2件、農業局產銷履歷農產品6件、製麵廠之麵製品25件、熟食及即食食品10件、太陽餅7件、辣椒粉4件、茶葉4件及海帶、涼麵、熟食便當等抽驗，共計66件。</p> <p>3、監測學校午餐團膳及食材安全衛生，依「一般食品衛生標準」（大腸桿菌及大腸桿菌群）辦理抽驗作業，截至104年12月31日止抽驗情形如下：</p> <p>（1）團膳菜餚：已抽355件，318件均符合規定，餘37倘經檢驗不合規定，將依法處辦。</p> <p>（2）食材(供應商)：已抽驗168件(含生鮮食材88件、加工食品80件)，128件符合規定，3件不符規定已移請轄管縣市衛生局處辦，餘37件檢驗中，倘經檢驗不合規定，將依法處辦。</p> <p>二、增編食安稽查人力 104年5月22日通過「104年臺中市政府人力專案小組第3次審查會」審議，並於104年8月5日核定本局105年度增編30名食安約僱人員雇用計畫(市庫：30名)。</p> <p>三、優先針對高風險及消費者最常接觸食品類別進行抽驗，預計一年抽驗4,000件。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>104 年度針對 10 大年節食品、蔬果農產品、醃漬蔬菜、熟食即食食品、茶葉、海帶、製麵廠麵製品等消費者常接觸食品進行抽驗，共計檢驗 4,562 件。</p> <p>四、與本市 3 家大專院校合作，成立食品青年軍，合作執行件數 1,920 件。</p> <p>(一) 與本市中國醫藥大學、亞洲健康大學、弘光科技大學等 8 所食品相關大專院校合作，已培訓青年軍 420 人(其中 205 人為食安志工)，並於 104 年 9 月 2 日舉辦第一次「食安青年軍夜市商圈餐飲輔導會議」。</p> <p>(二) 食品標示訪查執行完成 2,020 件。</p> <p>(三) 完成食安列車宣導衛教資料。</p>
G01 七、 衛生環保 篇	G0702 07-02 加強食品業者管理： 推廣在地安全好食材，建構食材可追蹤與監管體系，嚴格打擊違規，建立黑名單與禁止嚴重者再進入制度，創建安心示範模式。	衛生局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、配合農業局行銷在地食材，監測食材安全性</p> <p>(一)本項乃配合農業局執行「104 年供學童營養午餐食用蔬菜契作計畫」之蔬菜農藥殘留抽驗作業，該計畫業於 104 年 7 月 30 日召開研商會議，原預計 104 年 9 月 1 日開始供應，惟因 8 月初蘇迪勒颱風，且連續豪雨至 9 月底杜鵑颱風，故影響契作蔬菜生長，因此該計畫延至 104 年 10 月 19 日起開始供應。</p> <p>(二)本局自 104 年 10 月 19 日起針對農業局提供之契作蔬菜(每週 1 件，共 8 週)辦理抽驗作業，截至 104 年 12 月 31 日共抽驗 8 件，抽驗結果均符合規定。</p> <p>二、輔導特定 3 大類食品業者，建構追蹤追溯系統業者家數 30 家 辦理食品添加物、乳品及水產品等 3 大類食品業者之追蹤追溯系統查核作業，並會同食品工業研究所共同查核，截至 104 年 10 月 31 日，業已輔導 176 家建立追蹤追溯制度，各業別輔導家數如後：食品添加物 81 家、乳品加工品 53 家、水產加工品 42 家。</p> <p>三、專案辦理 2 大類食品源頭自主管理計畫</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>本年度辦理麵粉及豆製品等 2 大類高風險食品製造業者之源頭自主管理計畫：</p> <p>(一)麵粉製造業：本局派員查察本市 17 家麵粉製造業之原料來源及驗收、食品業者登錄、食品良好衛生規範、食品添加物使用情形，現場亦針對業者生產產品進行抽驗，總計 20 件，檢驗項目為漂白劑(過氧化氫、二氧化硫)、防腐劑(13 項)、硼砂、吊白塊(甲醛)、偶氮二甲醯胺，檢驗結果均符合規定。</p> <p>(二)豆製品製造業：已查核本市 17 家豆製品及調製豆乾業者之食品業者登錄、食品良好衛生規範等，稽查結果：12 家輔導改善、1 家限期改善、4 家無再產製豆製品，現場並針對業者相關產品進行抽驗，共抽驗 27 件，檢驗項目包括防腐劑 13 項、皂黃、二甲基磺、二乙基磺、過氧化氫，檢驗結果均符合規定。</p> <p>四、辦理 1 項場域輔導</p> <p>邀請食品工業研究所針對本市 33 家 HACCP 餐盒食品製造業者，進行實地查核及場域輔導，以提升製程環境衛生並強化業者的食品安全之管理，並排定 104 年查核期程，截至 104 年 9 月 30 日全數完成 33 家業者稽查輔導作業。</p>
G01 七、 衛生環保 篇	G0704 07-04 動保源頭管 理： 全面推動下鄉絕育計畫。	農業局	已完工	<p>臺中市政府農業局： 行政院農業委員會 104 年 3 月 25 日農牧字第 1040042427 號函核定『強化動物保護行政效能計畫』，並核定提供新台幣 107 萬元整辦理重點區域加強絕育暨下鄉絕育計畫。104 年度活動計畫已順利結束，共計完成 20 場次活動，辦理 1,050 頭犬貓絕育。</p>
G01 七、 衛生環保 篇	G0705 07-05 廣設「狗便 清潔袋」： 於本市市區及公園廣設 狗便清潔袋，促成飼主與	建設局, 環 境保護局, 農業局	執行施工階段	<p>臺中市政府農業局： 104 年 5 月份採購犬便清理袋 20,000 個(20 個犬便清理袋/包)，並於本市動物之家、假日犬貓認養會場及各項宣導活動提供遛狗飼主、志工或認領養犬貓者使用，目前已全數發放完畢。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	民眾的友善關係。		執行施工階段	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、104 年度已採買 55 個狗便清潔器，預計於本市 43 處地點設置，其中原八區（北屯區、東區、南屯區、西屯區、北區）共計 26 個已全數設置完成，原縣轄 21 區（豐原區、神岡區、大里區、霧峰區、大肚區、太平區）共計 17 個，經查已完成 14 處設置，尚有神岡區 3 處未設置，因後續有設置使用需求，截至目前新增完成有清水區牛埔仔公園 1 處、外埔區大東公園 6 處、大安區東安休閒公園與安中公園各 1 處、沙鹿區兒童公園與青山公園各 1 處、梧棲區情人公園 2 處，共計完成設置 53 個，剩餘 2 個狗便清潔器，業於 104 年 9 月 8 日函文神岡區公所，倘於 104 年 9 月 30 日前仍未領取設置，將提供其他公園綠地需求設置。前於 104 年 09 月 08 日函文神岡區公所，倘於 104 年 09 月 30 日前仍未領取設置，將提供其他公園綠地需求設置，經 10 月 08 日確認神岡區公所仍未領取，故將剩餘 2 個狗便清潔器設置於西屯區大安公園及新市政公園。已於 12 月 04 日完成設置。</p> <p>二、有關針對人行道示範路段調查需求增加設置地點一節，考量人行道空間係提供人行使用，設置狗便器需設置固定物或既有人行道設施上，為避免阻擋行人通行，仍以設置於公園內為優先，倘公園人行道空間有適當地點，將再視現況需求評估設置。</p>
			已完工	<p>臺中市政府環境保護局：</p> <p>本局已於 3 月中旬完成採購犬便清理袋 3,000 包並已完成配送至本局各區清潔隊，每日派員巡檢清潔箱有短缺時即補充狗便袋，以供遛狗民眾臨時性使用，民眾遛狗留便未清情形已略明顯遞減跡象；另本局試辦清水區鰲峰山運動公園設置狗便清理設施，發現有使用情形，每日並派員巡檢有短缺即補充，目前該區尚未接獲狗便陳情案，經研判本作為可改觀市民印象，促成市民與飼主的友善關係。</p>
G01 七、	G0706 07-06 落實犬隻精	農業局	已完工	臺中市政府農業局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
衛生環保 篇	準捕抓辦法 SOP： 加強捕犬人員的教育訓練，通報人應確實留下個人資料，並於現場核對通報身份與犬隻指認。			截至 104 年 12 月 31 日止受理市民陳情案件 8,813 件；並已辦理二十三場加強動物管制人員教育訓練課程。
G01 七、 衛生環保 篇	G0707 07-07 寵物認養會場： 保留並且管理草悟道認養會場，並尋覓閒置土地適合之空間，增設臺中市認養寵物會場。	農業局	已完工	臺中市政府農業局： 104 年共計辦理草悟道流浪犬貓認養活動計 66 場次，認養犬計 489 頭、貓計 159 頭，動物保護宣導計 61,100 人次。第二認養會場部分，自 104 年 7 月 18 日起開闢文心森林公園辦理流浪犬貓認養活動，已辦理 19 場次，認養犬計 56 隻、貓計 22 隻，動物保護宣導計 1,580 人次。
G01 七、 衛生環保 篇	G0708 07-08 動保結紮補助： 逐年增加編列預算，並且規劃愛媽狗場、一般家寵以及流浪犬隻的比例分配。	農業局	已完工	臺中市政府農業局： 104 年共計辦理犬貓絕育補助 13,905 件(含愛心人士申請案 2,782 件)。
G01 七、 衛生環保 篇	G0709 07-09 清潔隊管理： 朝向依山、海、屯、市區，分設四到五個清潔大隊，並依其地理人文特性，調整給予不同的設備機具，以提升清潔工作的	環境保護局	執行施工階段	臺中市政府環境保護局： 一、已於 104 年 1 月 10 日成立山、海、屯、市區 4 個清潔大隊。 二、清潔隊人力編制及檢討已於 104 年 3 月 5 日府簽奉核，但議會刪除 104 年增補 300 名人力追加預算。 三、已於 104 年 7 月 10 日專案簽陳積極爭取 105 年增補 300 名清潔人力，獲鈞長同意提預算審查會。 四、已於 104 年 12 月完成 4 立方密封壓縮式垃圾車 1 輛、6 立方密封壓縮式垃

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	效率，並對人力編制進行通盤檢討，增補必要的員額，減輕清潔隊員的工作負擔，促進合理的工作環境，來保障清潔隊員的工作安全。			<p>圾車 5 輛、8 立方密封壓縮式垃圾車 2 輛、10 立方密封壓縮式垃圾車 2 輛、23 立方密封壓縮式垃圾車 3 輛驗收交車作業。</p> <p>五、「104 年度汰換老舊資源回收車計畫」(環保署補助汰舊換新資源回收車 10 輛) 已於 12 月 21 日驗收交車。</p> <p>六、已於 104 年 8 月辦理「105 年度清潔隊車輛機具新增計畫」重要施政計畫先期作業初審決議同意編列。105 年清潔車輛機具新增計畫市府核定 7200 萬元購置資源回收車 40 輛，提升資源回收績效。</p>
G01 七、衛生環保篇	G0710 07-10 訂定空氣污染物排放標準：針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物排放標準，並擬定整體嚴謹管制計畫，來控制空氣中細懸浮微粒 PM2.5 濃度；增設空氣品質監測站，將所有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中港區危害性污染物對居民暴露評估，防止臺中火力發電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保	衛生局, 環境保護局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、有關計畫總顧問陳建仁院士因參加總統選舉擔任副總統候選人，無法再協助本計畫，因此針對總顧問一職，本局推薦王榮德教授、郭育良教授及鄭尊仁教授等公衛學者。</p> <p>二、製作宣導電子海報，透過電子管道宣傳，並請衛生所及區公所等協助發放宣導單張，以週知民眾。</p> <p>三、配合環保局發布空氣品質惡化通報，本局將透過跑馬燈、市府及本局網頁、「健康就是讚」臉書粉絲頁等，宣導民眾採取適當自我防護措施，以降低空氣品質惡化對於健康之危害。</p> <p>四、提供「空氣汙染衛生教育師資」名單，供教育局辦理相關講習。</p>
			已完工	<p>臺中市政府環境保護局：</p> <p>一、訂定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例(草案)」並同步修正「臺中市電力設施空氣污染物排放標準(草案)」，2 案階已完成專諮會、公告預覽、公聽會及提報市政會議審核。</p> <p>二、成立臺中市空氣污染減量工作小組，並於 9 月 1 日召開工作小組會議，各局處權責分工核定，及請各機關加強執行減量措施。</p> <p>三、已建置 8 台 PM2.5 手動採樣器。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	護居民健康。			四、已購置 1 台移動式空氣品質監測車。 五、已評估再增設空氣品質監測站議題。 六、健康風險評估於 104 年 11 月 6 日專家學者諮詢會議，已完成 105 年相關工作規劃內容。
G01 七、 衛生環保 篇	G0711 07-11 設置生態保育委員會： 應設置生態保育委員會，由各界生態專家、N GO 團體與地方民眾共同組成，審議本市生態保育之相關政策與執行，做為政府施政和相關民間開發案的保育諮詢單位。	農業局	研究規劃協調	臺中市政府農業局： 生態保育諮詢委員會設置要點草案已擬定，惟經檢討本委員無法源依據強制各機關執行，恐無法發揮功能，又「臺中市發展低碳城市自治條例」已規範城市規劃或開發階段應導入生態保育理念，及目前已知本府依法設立與生態保育有關之委員會有臺中市政府環境影響評估審查委員會（環境影響評估法）、臺中市政府動物保護諮詢委員會（動物保護法）及臺中市政府樹木保護委員會（臺中市樹木保護自治條例）等，因此為避免行政資源浪費，將檢討修訂本項次執行內容及進度。
G01 七、 衛生環保 篇	G0712 07-12 全面啟動「自來水防漏計畫」： 因應未來缺水的風險，從管理面、技面和工程面多管齊下，全面檢討本市的供水問題，保障民生、工業和農業用水的安全，可以仿效東京等成功城市，加強自來水公司的管理，並引進新的自來水輸送技術，全面啟動自來水	經濟發展局	非實質	臺中市政府經濟發展局： 一、本局已於 104 年 2 月 25 日函請自來水公司提具 104 年度管線汰換計畫及 103 年度辦理管線汰換之成果，另於 104 年 3 月 2 日函請自來水公司提出未來減少漏水率之目標及施行計畫。 二、自來水公司已提供臺中地區漏水率改善施行計畫及目標，依計畫內容臺中地區預計於 8 年內（104 至 111 年），將汰換舊漏管線 640 公里。本局將持續督促自來水公司依計畫辦理。另本局擬定臺中市自來水普及率提升改善計畫及臺中市降低自來水漏水率改善計畫，並已於 104 年 5 月 21 日上簽經市長 104 年 5 月月 27 日核准在案。 三、本局將逐年檢討自來水公司執行進度，並於相關會議中（例如自來水公司股東會、董事會）要求自來水公司儘速依漏水改善計畫執行。李副秘書長賢義

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	防漏計畫。			與本局於 104 年 11 月 30 日拜訪自來水公司董事會，了解臺中市自來水老舊管線汰換辦理情形。
G01 七、 衛生環保 篇	G0713 07-13 啟動水源聯合調度與再生水源計畫： 本市與中央協商，加速推動經濟部水利署的「再生水源」計畫，如：提案中的臺中福田港區污水處理再利用計畫，預估每天可產生 5 萬噸的水源，這項計畫應該盡速落實，並且推廣至本市其他地區。	水利局	研究規劃協調	<p>臺中市政府水利局：</p> <p>一、委託營建署辦理「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業」委託技術服務案業於 104 年 6 月 30 日決標，履約期限：決標次日起 270 日曆天，預定完成促參模式先期計畫或統包效益評估後，由營建署提報行政院核定。</p> <p>二、各污水下水道系統再生水資源利用發展策略納入「臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規畫委託技術服務」案評估，期中報告已於 104 年 7 月 17 日備查，目前進入期末階段。</p> <p>三、營建署業於 104 年 3 月 13 日由召開會議研商福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業專區相關事宜。</p> <p>四、臺中市政府與交通部、經濟部及內政部等中央部會首長於 104 年 3 月 30 日聯合簽署「福田水資中心放流水供應臺中港工業專區使用」合作意向書，象徵「福田水資中心放流水回收在利用示範推動方案」正式啟動，將於前揭中央部會及本府權責分工下，預計於 109 年供應每日 13 萬噸放流水給臺中港工業專區使用。</p> <p>五、行政院於 104 年 4 月 8 日、4 月 22 日及 5 月 6 日召開「再生水資源發展條例」草案審查會議，條文經行政院最後整理後，已於 5 月底提立法院會討論，並於 104 年 12 月 14 日三讀通過。</p> <p>六、經濟部業於 104 年 4 月 9 日召開「再生水推動小組」第 3 次會議，進行跨部會協商。</p> <p>七、經濟部水利署於 104 年 5 月 22 日、7 月 13 日召開會議研商「福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業區計畫」利用烏溪堤後水防道路施設輸水管線</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>相關協調事宜。</p> <p>八、中油公司於104年5月26日、6月30日、8月21日召開「北部液化天然氣接收站第二期計畫(台中廠二期計畫)」陸上管線經過營埔文化遺址範圍段與福田水資源回收中心再生輸水管路第二、三、四次共同施工協商會議。</p> <p>九、經濟部水利署於104年6月22日、8月17日召開「研商福田水資源回收中心放流水供應臺中港工業專區之使用水質、水量第一、二次會議」，會議結論：水質部分，依中龍鋼鐵環評承諾，以內政部陳報行政院所之供應放流水水質為原則，水量部分，因應彰濱工業區未來用水需求，將吸收福田廠放流水除去供應臺中港工業專區之剩餘水量，全數供應至彰濱工業區使用。</p> <p>十、104年7月22日臺中港工業專區最大用水戶中龍鋼鐵公司總經理率員拜訪局長，經由雙向溝通，將有助於福田再生水示範案推動。</p> <p>十一、「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用」可行性評估報告審查會已於104年10月15日召開，評估報告修正中。</p> <p>十二、水利署於104年11月2日召開「經濟部水再生利用推動小組」第4次委員會議會前工作會議，會議結論：有關再生水售價公式、福田再生水供應臺中港工業專區及彰濱工業區之水量分配、利用烏溪堤後水防道路設施中油輸氣管及福田再生水管線相關工程之施工期程協調及整合事宜，將提送「經濟部水再生利用推動小組」跨部會協商。</p> <p>十三、福田放流水管線工程為配合中油輸氣管線埋設，有關營埔遺址段將先行施作，現由營建署辦理設計中，因應「再生水資源發展條例」三讀通過，私有地取得事宜已於104年12月23日函請經濟部釋疑中。</p> <p>十四、經濟部水利署中區水資源局辦理之「大安大甲溪聯合運用輸水工程」，替代方案已於104年12月初定案，目前正為進入第二階環評範疇界定做準備，辦理替代方案可行性規劃招標作業，俟方案評估有一定成果後，預計於</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				105年7月將依環評規定辦理範疇界定公開說明會。
G01 七、 衛生環保 篇	G0714 07-14 處理水污 染： 全面調查本市各條河川 的污染狀況，優先辦理嚴 重污染河段區域內的污 水下水道建設；協助養殖 戶設置污水處理設施，並 加強排放水質監測，與積 極取締養殖戶違法排放 污水；工業污水，主要污 染源在工業區以外的小 型工廠，應該輔導、協助 這些工廠遷入工業區，同 時應加強工業區污水處 理廠的排放水質監測，並 定期主動公布監測報 告，及積極取締違法排放 污水。	水利局, 農 業局, 環境 保護局	執行施工階段	<p>臺中市政府水利局：</p> <p>一、本市於本年度預定接管 12,000 戶，截至 104 年 12 月 25 日累計增加 12,006 接管戶數，累計已接管 122,330 戶，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於東區、北區、北屯區、南區、南屯區、西區、西屯區、太平區、梧棲區用戶接管工程。並持續新建 4 座水資源回收中心(文山、水湳、新光、豐原)、擴建 1 座(福田二期)及改建 1 座(黎明污水廠)、廊子水資源回收中心已於 104 年 11 月 3 日進入試運轉階段。</p> <p>二、為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)委設案，於 104 年 7 月 21 日公告決標，細部設計報告已於 104 年 12 月 16 日審查通過，104 年 12 月 30 日提送修正版招標文件。</p> <p>三、環保局公布之嚴重污染河段之集污區攸關本市污水下水道系統建設期程部分，已將綠川、柳川、梅川、麻園頭溪河段之集水區納入本市污水下水道系統建設期程，並依照內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道建設計畫作業要點，於 104 年 11 月 24 日提送「臺中市福田污水下水道系統(含烏日、水湳及廊子)第四期實施計畫」，現由營建署審查中。</p> <p>四、東大溪污染整治及環境改善工程：經爭取行政院環境保護署補助「東大溪污染整治及環境改善工程」工程費 2,033 萬 3,000 元。於 103 年 8 月 30 日開工，已於 104 年 5 月 1 日完工；臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)：辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)」工程費 1 億 3,750 萬元，於 103 年 4 月 7 日開工，主體工程於 104 年 5 月 31 日完成，並於 104 年 11 月 14 日完成試</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				運轉作業。
			執行施工階段	臺中市政府農業局： 一、本局直至 104 年 12 月底前至畜牧場現場輔導廢水應妥適處理共 50 場，補助畜牧場本市二次固液分離機 3 場已辦理核銷完畢。
			非實質	臺中市政府環境保護局： 一、統計 104 年 1~12 月針對本市目前水污法列管之畜牧業完成辦理稽查管制作業 83 家次。 二、統計 104 年 1~12 月針對 11 工業區污水處理廠執行 112 次稽查作業，其中放流水採樣檢測作業計 79 次。
G01 七、 衛生環保 篇	G0715 07-15「三全+三 安」臺中安全農產品： 積極推廣三全模式，「全 產業鏈的生產模式」、「全 過程的溯源生產模式」、 「全球化的多元行銷」， 以此三方向，進行訂單農 業的生產新模式，並全力 輔導安全生產、安心消 費、安定享用的三安模 式；全力支持安全生產及 進行國際安全體系的認 證，推動進行第三方產品 責任險的創新作為。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 一、「全產業鏈的生產模式」：旗艦計畫更名為「安全優質新五農」，大豆契作計畫播種後因後杜鵑颱風影響，申請復耕部分已完成復耕工作，並持續辦理相關栽培管理工作中，預計 105 年 1 月收成；另有關蔬菜契作計畫於 10 月 19 日開始供應學童食用，於 104 年 10 月 30 日召開檢討會議。 二、國外行銷：已於 104 年 7 月 9 日至 11 日前往新加坡辦理「中彰投農特產品新加坡聯合行銷活動」，並於 7 月 10 日辦理「中彰投農特產品新加坡聯合行銷記者會」1 場。 三、國內行銷：已於 104 年 7 月 4-5 日、7 月 18-19 日及 7 月 23-24 日假臺北市、臺中市、新北市辦理三場次臺中市當季好物展-蜂蜜、水蜜桃、高接梨暨農特產品行銷活動，並輔導本市水梨行銷國內全聯社、家樂福、愛買、好事多、JASONS 超市等大型連續賣場之銷售通路。 四、12 月化學肥料抽驗 2 件。 五、產銷履歷計畫農糧署及本局皆已核定辦理中，部份以陸續核銷。 六、1-12 月份農藥殘留抽查件數共 870 件。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				<p>七、1-12月農藥市售抽檢75件。</p> <p>八、為行銷臺中市優質紅龍果，本府農業局於104年8月27-28日假新北市板橋區農會辦理「臺中市紅龍果暨農特產品展售活動」。</p> <p>九、為行銷臺中、彰化、南投當季農特產品，臺中市政府訂於9月12-13日二天假臺中市美術綠園道(五權三街至五權七街)舉辦「禮讚中秋、有購好禮」-中彰投當季農特產品行銷活動，將臺中、彰化、南投新鮮當季優質農產品介紹給市民。</p> <p>十、為行銷本市韭黃、甘藷等農特產品，本局輔導清水區農會於104年9月26日辦理104年度臺中市清水區農特產品展售促銷暨產業文化活動。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0801 08-01 補助守望相助隊相關經費： 補助守望相助隊教育訓練費及提高補助購置巡邏車經費。	民政局, 警察局	已完工	<p>臺中市政府民政局： 104年度本局補助各里守望相助隊新購巡邏車輛經費業提高至新臺幣300萬元整(103年編列新臺幣58萬3千元整)，截至104年12月31日已核定補助北屯區四民等3里、廍子里、大里區東興里、太平區宜欣里、大雅區二和里、上楓等3里、大雅里、橫山里、豐原區鎌村里、大安區西安等2里及太平區新光里等11里隊購置巡邏汽車各1部；北屯區軍功里、太平區興隆等2里、大甲區文武里、烏日區學田里、北區金龍里、沙鹿區沙鹿里、大安區西安等2里、大里區塗城里、金城、國光里等10里隊購置巡邏機車各1部(共10部)，總核定金額共計新臺幣300萬3,700元，該補助經費業已全數執行完畢。</p> <p>臺中市政府警察局： 一、104年守望相助隊常年訓練經費107萬元。按本局犯罪預防科全年度預算數分配表，各分局11月30日前應辦理下半年度及下半年度守望相助隊常年訓練，訓練經費迄今已全數核銷。 二、104年推行守望相助工作示範觀摩經費35萬元。本年度由第五分局主辦，規劃於10月18日假北屯區公所辦理活動，經費已於11月辦理核銷完畢。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
H01 八、 社會福利 篇	H0802 08-02 放寬守望相助隊年齡限制： 適當放寬年齡，鼓勵社區較年長者參與社區活動，值勤連續3年以上且體能狀況良好者，得繼續服務至70歲。另外，鼓勵20歲以上年輕新血加入，列為本市學校服務學習時數，並配合社區表揚活動提高年輕人參與社區活動之意願。	民政局	已完工	臺中市政府民政局： 一、為落實市長政見，並因應民防法於103年12月24日修正國民參加民防總隊、民防團及民防分團編組之年齡限制至未滿70歲，爰本局已參酌民防法相關規定修正「臺中市里守望相助隊管理辦法」第5條規定之隊員服勤年齡，該法規修正案業經本府104年2月5日府授法規字第1040027510號令(附件1)發布。 二、為促進學生參與社區治安營造工作，並兼顧課業學習，本局業以104年2月26日府授民地字第1040044015號函(附件2)請本市各大專院校將學生擔任守望相助隊隊員之執勤時數，列入學校服務學習時數，以鼓勵年輕學子加入本市里守望相助隊巡守行列。
H01 八、 社會福利 篇	H0803 08-03 編訂守望相助隊獎勵： 編訂守望相助隊獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序。	民政局	已完工	臺中市政府民政局： 一、本局業以104年8月21日府授民地字第1040189591號函請各區公所針對連續服務滿5年以上，且屆齡退休或預定於104年12月31日前退休之守望相助隊隊員辦理薦報，經審核符合獎勵之隊員計有20位，其服務獎牌已由本局製作並轉請公所利用守望相助執行會報予以公開表揚。 二、為簡化守望相助隊經費核銷程序，本局已設計經費核銷檢核表，供各里隊及區公所參酌，以縮減經費核銷天數至9日以內(簡化前核銷天數約21日)；另為減輕守望相助隊代墊經費壓力，本局業以本年3月11日府授民地字第1040055723號函請各區公所得視里隊意願，將巡邏工作費改採預撥方式辦理。另基於本市各區里守望相助隊實務執行反映意見，「臺中市里守望相助隊執勤工作實施計畫」業以104年9月30日府授民地字第1040218756號函修正，該次修法重點係將巡邏工作費雜支項業務觀摩原支出金額上限新臺幣

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>1,200 元提高至新臺幣 2,000 元，並放寬未核銷之巡邏工作費賸餘款，得於同年度內支用等規定。</p> <p>三、為加強里守望相助隊各項經費核銷作業，本局業於 104 年 7 月 28 日邀集各區公所承辦課課長、同仁、會計人員及里隊幹部(每隊 1 人)召開「臺中市各區常年里守望相助隊業務執行輔導會報」，會中除針對里隊經費核銷、業務執行要領等進行工作說明外，並就相關實務執行意見現場作交換討論。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0804 08-04 守望健康相助隊： 衛生所、診所每年增加 2 萬元的計畫補助，加入社區健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。	衛生局, 民政局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、已於 104 年 12 月 2 日召開南區愛鄰守護計畫研商會議，商議明年度推動方向。</p> <p>二、已於 104 年 12 月 3 日愛鄰守護隊雲端平台建置研商會議，研議雲端平台建立架構。</p> <p>三、已於 104 年 12 月 4 日召開醫療轉介流程討論會議，強化醫療方面之轉介品質。</p> <p>四、於 104 年 12 月 15 日參與南屯區 105 年度愛鄰守護隊籌備會議。</p> <p>五、已於 104 年 12 月 20 日由市長主持「南區愛鄰守護年終檢討會暨授旗活動」，完成南區各里隊之授旗儀式。</p>
			非實質	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>經本府衛生局統計現南區已有 22 里成立愛鄰守護隊（前身為健康守護隊），於 104 年 7 月 1 日執行關懷訪視服務，105 年預計輔導 15 區成立至 250 隊。105 年度為達成全市 250 個愛鄰守護隊目標，本局業已配合主政機關-衛生局，協助規劃本市 105 至 107 年逐年開辦行政區域名單，將南區區公所試辦愛鄰守護隊寶貴經驗，逐步推廣至本市各區。預計 105 年 250 隊、106 年達 500 隊、107 年普及至全市 625 里（隊），逐步拓展至全臺中市，使市民都能受到即時關懷及照顧，保障其最基本的生活權利，打造本市成為「里鄰有愛，生活無礙」的幸福城市及</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				志工首都。
H01 八、 社會福利 篇	H0805 08-05 免付費醫療 服務載送專車： 主動性規劃連續載送服 務，由社區選擇村落之人 口較聚集、民眾互動較多 的地點，同時參考地方人 士的意見以及區域內各 醫療院所與衛生所的地理 位置，規劃出各區的路 線與載客點，提供公車式 醫療服務運送專車直接 將民眾在醫療院所與載 客點之間載送，縮短城鄉 差距。	衛生局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、本案各項策略如下：</p> <p>(一)評估六區民眾就醫習慣及需求。</p> <p>(二)盤點六區現行公車營運路線，建請交通局增加班次或增設載送點。</p> <p>(三)公車無法到達區域，協調醫療院所交通車或民間團體提供接送服務。</p> <p>(四)提供復康巴士及長照服務等申請流程，供各里里長、衛生所轉知民眾申請。</p> <p>二、本月進度：</p> <p>(一)交通局山海屯行經醫療院所公車路線調整：</p> <p>1、山區：豐原至神岡路線(行經衛生福利部豐原醫院)已完成招標，預計105年上半年通車。</p> <p>2、屯區：目前路線繁多，暫不調整或新增路線。</p> <p>3、海區：658 路大安港-大甲-國家歌劇院(行經臺中榮總、澄清醫院)已於104年8月正式營運；616 梧棲農會-大甲銅安厝及617 梧棲-台鐵新烏日站(行經梧棲童綜合、大甲李綜合及光田醫院)皆已於104年10月16日通車；大甲至臺中榮總已完成招標，預計105年4月6日前通車。</p> <p>(二)醫療院所交通車增設：清泉醫院交通車於104年8月正式營運，惟搭乘人數仍維持1趟約4至5人，預計於過年前評估是否停駛。</p> <p>(三)行動不便民眾轉介服務：提供長期照顧及華山基金會服務等宣導資料供里長轉知民眾申請，第4季已至少辦理17場宣導活動，約19人次申請及轉介服務。</p> <p>(四)改善和平區民眾醫療服務：由和平區衛生所持續與中山醫學大學附設醫</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				院合作辦理 IDS 醫療整合計畫，提供專科診療(如肝膽腸胃科、眼科、精神科)、巡迴醫療(達觀及谷關)、到宅診療、慢性病照護管理、團體衛教等整合式醫療服務；並協助原住民就醫交通費補助申請。
H01 八、 社會福利 篇	H0806 08-06 營養午餐： 學校半天課仍供應學童 午餐。提供中低收入戶學 童(每日中餐)全額補 助；取消營養午餐凍漲限 制，重新研議午餐價格。	教育局	非實質	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>(一) 本局業已鼓勵本市國小自 103 學年度第 1 學期起推動「在校用完餐才放學政策」。另為利政策之推動，且校內倘有特殊需求之家長，應予以尊重，不得強迫參加，本學期持續推動此政策。</p> <p>(二) 本局業分於 104 年 2 月 13 日、104 年 3 月 3 日及 104 年 4 月 17 日分開召開政策檢討會議及相關利害關係團體座談會，經彙整相關人員之意見及建議方案後，已於 104 年 5 月 8 日市長簽奉核准未來策進方案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、請學校調整學校作息，以放寬用餐時間，讓學生有更寬裕的用餐時間。 2、請各校針對不留校用餐之貧困學生，協助解決午餐用餐問題。 3、針對學校放學導護人力不足乙節，鼓勵各校招募志工、愛心媽媽協助導護工作，本局亦將補助導護人員午餐誤餐費，且另予支援導護工作之行政人員，核給加班補休及敘獎，以資慰勉。 <p>(三) 本案業於 104 年 5 月 28 日中市教體字第 1040036870 號函知本市學校持續推動「在校用完餐才放學」政策，並協助各校解決政策推行所遭遇困難之建議策略。</p> <p>(四) 本案業於 104 年 9 月 14 日中市教體字第 1040070631 號函請本市學校，提報「在校用完餐才放學」導護人員午餐誤餐費補助經費申請，業經彙整，共有 47 所學校申請誤餐費補助。</p> <p>(五) 本案業於 104 年 11 月 26 日完經費核撥事宜，並請學校依實際放學學</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>生人數補助 2 階段放學導護支援人力誤餐費用，以落實「在校用完餐才放學」政策推動，目前業已補助本市國小 47 校。</p> <p>(六) 本案預計 105 年 1 月 20 日後辦理賸餘款繳回事宜；另於 105 年 1 月初進行 104 學年度第 2 學期「在校用完餐才放學」導護人員午餐誤餐費申請調查。</p> <p>(七) 本局已提供予本市立高級中等以下學校貧困學生於學期間全額之營養午餐費補助，另於例假日及寒暑假期間每日提供面額 50 元之安心餐券補助，讓其全年午餐用餐無虞。查 104 學年度第 1 學期貧困學生午餐補助受補助人數計 2 萬 9,393 人，另 104 年寒假安心餐券受補助人數計 2 萬 2,138 人，104 年暑假部分受補助人數計 1 萬 8,883 人，104 學年度第 1 學期 2 萬 2,875 人。</p> <p>(八) 本局自 104 學年度起補助本市國小以上學校學生午餐每餐 5 元，經於 104 年 4 月 10 日召開本市學校午餐費用補助 5 元細部內容會議後，於 104 年 4 月 28 日以中市教體字第 1040029871 號函知各校具體辦理方向，並業於 104 年 5 月 28 日邀集全市學校進行說明；另於 104 年 9 月日中市教體字第 1040064746 號函請各校提報 5 元補助經費申請。</p> <p>(九) 有關本市學校推動使用在地食材乙案，本局業於 104 年 5 月 7 日中市教體字第 1040032966 號函轉本市各區農會產銷班清冊，請各校踴躍採用。</p> <p>(十) 另於 104 年 6 月 3 日中市教體字第 1040040525 號函送有關本市學校使用在地蔬菜政策說明，配合本府農業局在地產業扶植政策，於 104 學年度 9 月起，推動自辦午餐學校及其受供應之學校計 115 校，以每週供應在地食材 2 次為原則。</p> <p>(十一) 於 104 年 12 月 30 日由農業局召開「104 年蔬菜契作供應學童營養</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				午餐計畫檢討會議」針對上開計畫進行檢討。
H01 八、 社會福利 篇	H0807 08-07 假牙補助： 每年 3 億元補助銀髮族 全口假牙，每名銀髮族補 助 4 萬元，並全面檢討申 請補助作業流程，力求程 序簡便。	社會局, 衛 生局	非實質	臺中市政府社會局： 社會局辦理中低收入老人補助裝置假牙實施計畫，總經費 1,301 萬 5 仟元整，預計嘉惠 570 位長輩。截至 104 年 12 月底止，申請人數共計 478 人次，經核符合規定且核定 458 人，核定經費 1,337 萬 8 仟元。已裝置完成核銷經費 1,230 萬 6 仟元(含原住民核銷 11 萬 9 仟元)，本局將持續進行計畫宣導周知，俾維持本市經濟弱勢長者正常身體生活機能。
			非實質	臺中市政府衛生局： 一、提供本市 7,500 位設籍本市 1 年之 65 歲(含)以上銀髮族裝置活動式假牙。 (一)經辦理第 2 次追加減預算，增編列總經費至 5.5 億元。 (二)104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，已提供本市 18,763 位 65 歲以上銀髮族接受免費口腔檢查服務。 (三)104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，已核准本市 15,903 位 65 歲以上銀髮族接受活動假牙裝置補助。 二、申請補助作業流程經檢討後，已於 104 年 1 月 1 日起由原 5 日縮短為 4 日。
H01 八、 社會福利 篇	H0808 08-08 身障友善都 市： 積極投入身障者運動設 施補助，並整合各行政區 的運動資源，協調包含運 動公園及學校等相關機 構，優先開放身障團體申 請運動場地。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、有關本市委外營運(OT)之中正、朝馬國民運動中心承攬廠商，須針對身障者提供相關使用優惠，已請廠商於開始營運後依後述規定辦理：(1)應保留部分時段及場地，提供高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾免費服務，每年於兒童遊戲室、藝文閱覽室應全時段開放、各運動設施空間至少各開辦 5 項次(除韻律教室外)，每天每項次至少 2 小時，並提供高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾運動休閒活動免費使用，必要時得提供教學指導。(2)應依照國民體育法第 3 條規定，於每年 9 月 9 日國民體育日免費開放營運管理標的物及其設施設備供民眾使用。(3)應積極鼓勵高齡民眾、低收入民眾及

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>身心障礙民眾踴躍參加，全年公益服務課程參加人數不得少於 1,200 人次。</p> <p>(4)營運管理本市國民運動中心，應符合「身心障礙者權益保障法」第 59 條、「老人福利法」第 25 條規定與前揭條文相關解釋函示規定。身心障礙者及其監護人或必要之陪伴者(由身心障礙者主張)一人進入委託營運管理標的物時，憑身心障礙手冊應予優惠。(5)依「身心障礙者權益保障法」第 56 條之規定，於委託營運管理標的物規劃保留之身心障礙者專用停車位，應維持其屬性與功能，並應排除非領有專用停車位識別證明車輛之違規佔用。</p> <p>二、已協調本處運動場館負責人及各行政區相關運動場所，如遇有身障團體與一般團體同時申請借用時，應優先開放予身障團體場地借用，各場館承辦人皆依規辦理。</p> <p>三、有關編列預算改善所屬場館身障設施，104 年度已辦理豐原體育館無障礙停車空間之改善，另於 104 年 9 月 16 日簽奉市長核准 104 年度針對豐原體育場進行整體規劃，俟 105 年度再行完成工程改善，有關規畫部分已完成計畫書撰寫，並於 104 年 10 月 20 日函送體育署爭取經費補助，並於 104 年 12 月 21 日獲體育署補助 150 萬辦理改善，104 年度預計目標業已完成。</p> <p>四、於體育處網站上公告並隨時更新有無障礙設施及友善空間之運動場地，已公告 104 年度改善之豐原體育館無障礙停車空間。</p> <p>五、本市 104 年度身心障礙學生暑期夏令營活動業於 104 年 7 月 1 日至 8 月 28 日假本市神岡國小、潭子國小、豐原國小、三和國小、清水國小及和平國小等 6 所學校辦理完竣，共計有 92 名身心障礙學生參加是項活動；感謝鈞長於 104 年 8 月 25 日到南區和平國小關心本次活動辦理情形，另本科業於 104 年 9 月 16 日假本府陽明大樓召開是項活動檢討會議完畢，活動圓滿落幕。</p>
H01 八、 社會福利	H0809 08-09 身障喘息服 務：	社會局	已完工	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、為加強身障喘息服務，增加喘息天數：</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	加強身障者居家照護喘息服務；研議增加喘息服務補助天數，讓照護者能有時間放鬆身心，抒解平日照顧身心障礙者的壓力。			<p>(一)延時收托服務現行每周服務已由 5 天增加至 6 天，12 月份服務人次為 82 人次。</p> <p>(二)家庭托顧服務已編列 105 年預算，並於 105 年契約修訂同一家中有 2 名(含)以上身心障礙者、單親或隔代照顧家庭者由每月 22 天增加至 24 天，12 月份服務人次為 834 人次。</p> <p>二、照顧者的中繼休息站：已結合教育局提供空間運用，並連結非營利組織及志工團體等，於寒暑假期間辦理身心障礙者學童家長喘息服務 15 場活動，共 4,611 人次。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0810 08-10 志工銀行- 志工交換中心： 積極媒合民間團體，發揮出最大的公益服務力量，「結合 NPO 成立志工交換中心」，讓民眾可依照自己的專業領域或希望服務的對象，透過政府進行媒合，擴大志願服務的廣度與深度。	社會局	執行施工階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、各目的事業主管機關業依 104 年 10 月 29 日聯繫會議決議事項，於 12 月 20 日前提報各局明年度計畫時依市長政見訂定內容，如志工銀行及質量倍增等。</p> <p>二、目前已輔導本市 4 單位公益團體研訂國際志工招募計劃，刻正辦理計劃翻譯階段預計，於 104 年 12 月底上傳計劃至國際媒合平臺進行招募。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0811 08-11 志工銀行- 志工雲端媒合培植平 臺： 設置「志工雲端媒合培植 平臺」，經由電子化的政 府服務，讓志工需求與供	社會局	執行施工階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>本市志願服務媒合平臺截至 104 年 12 月為止，共計 235 個志願服務運用單位登錄招募訊息，共有 2,599 個志工需求，593 位志工登錄個人資料，其中已媒合成功者為 901 筆。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	給可以契合，政府也將更有效管理與資源統籌，提高志願服務品質。			
H01 八、 社會福利 篇	H0812 08-12 志工銀行-換工／服務時數儲值制度化： 「換工／服務時數儲值制度化」，儲值服務時數，提供志工以工換宿、以工換餐，無論是已經退休的市民，還是一般市民，在行有餘力之際，若願意貢獻自己的時間與專業來服務他人，就可加入此服務平臺。	社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 本市推行換工制度，經本局召募5個社區參與，目前已完成個別督導，社區進行換工實做階段，12月17日辦理社區換工執行經驗分享會。預計105年1月召開說明會，擴大換工據點。
H01 八、 社會福利 篇	H0813 08-13 廣設社區型食物銀行： 有別於大型的食物銀行，為讓資源能夠盡量深入到每一個社區，結合志工銀行與守望相助隊鄰里互助，以社區力量使城市不再有飢餓，將多出來的資源以及收集到的物	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、本市目前已成立3家實體食物銀行分店、30處發放站及5家聯盟店，業已達成(104年度增設3家食物銀行聯盟店之目標。 二、為達區區皆有食物銀行之目標及讓民眾方便領取物資，本月分別於大安區、外埔區及北屯區各增設一處發放站，並於12月26日辦理聯合揭牌儀式。 三、持續邀約有意願團體加入聯盟店行列。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	資，分派給偏遠地區或需要幫助的弱勢家庭。			
H01 八、 社會福利 篇	H0814 08-14 市府收購過剩農產品： 透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物資，再經由食物銀行發給受助戶，不僅可幫助農民，在地的食材也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。	社會局, 農業局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 本局係配合農業局辦理，將視農業局收購生產過剩或產銷失衡之農特產品情形，協助分配予食物銀行受助戶。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、依據本府 104 年 6 月 11 日府授法規字第 1040131249 號函內，社會局所提案「臺中市食物銀行自治條例」第 15 條規定，臺中市政府農業局得視本市農產品產銷情形進行調節性收購，提供社會局做為辦理實題食物銀行所需物資，先予敘明。 二、本局將依據作物生產預測資料、及市場價格等，研判本市農作物是否發生產銷失衡之情事，並視發生失衡之農作物特性(是否需冷藏或立即食用)提供合適之食源予社會局分配。 三、本局為單一窗口，指定專人與社會局配合，並將結合各區農會的能量來共同做好本項甚具意義的創新工作。 四、如有適合且發生產銷失衡之農特產品，再視產品性質配合社會局分送予受助戶。
H01 八、 社會福利 篇	H0816 08-16 與便利商店建立無飢餓網路： 市府與便利商店或地方店家進行合作，設定以熱食為主，讓捐助者認購並捐助食物。每月由店家結算回報後，再交由食物銀	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、本年度結合全聯慶祥福利基金會，發放愛心福利卡，每月提供本市 500 戶，每月 1,000 元福利金。 二、本案原規劃以財團法人臺中市非營利組織發展基金會作為勸募主體，提報計畫搭配超商推動，惟目前該基金會尚未正式成立，故無法續行和超商洽商合作推動事宜。 二、本案於 104 年 12 月 18 日已先提送計畫洽詢基金會合作意願，惟該單位表示

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	行彙整，透過系統化的審核機制，發送待用券給真正需要的人。			因目前會內業務眾多，並未有合作意願。將再持續積極與其他團體洽談合作。
H01 八、 社會福利 篇	H0817 08-17 設立「非營利組織與志工培育中心」： 設立「非營利組織與志工培育中心」，鼓勵提供解決經濟弱勢族群貧窮問題，或是針對受社會排除的對象，如弱勢婦女、更生人等，賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危機；建構青年創業之環境，分享資源，形成創業聚落，提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習參與，提供相關技能及管理職能培訓等。	社會局，經濟發展局，勞工局	執行施工階段	<p>臺中市政府勞工局：</p> <p>一、摘星計畫已於 104 年 2 月 5 日截止收件，總收件數 645 件，符合資格共計 619 件。</p> <p>二、計畫初審已於 104 年 3 月 12 日至 3 月 15 日辦理完畢，並經 3 月 18 日初審結果決定會議選出 174 件進入複審，初審結果已於 3 月 20 日公告。</p> <p>三、計畫複審亦已於 3 月 27 日至 3 月 30 日辦理完畢，決審會議於 4 月 1 日召開，決定最後正取 108 名、備取 33 名。</p> <p>四、決選名單 4 月 9 日公告於摘星官網，並已於 4 月 22 日辦理進駐基地單元抽籤作業。</p> <p>五、5 月至 7 月辦理 6 場次創業主題課程及交流茶會。</p> <p>六、104 年 7 月 4 日及 7 月 14 日分別安排 3 處基地與摘星青年針對場地使用管理規則草案進行座談。</p> <p>七、104 年 7 月 29 日於審計新村辦理市長與摘星青年見面記者會。</p> <p>八、104 年 7 月底及 8 月初辦理 3 處基地實地勘查活動。</p> <p>九、摘星計畫 3 處基地：審計新村自 104 年 9 月 16 日讓青年進駐裝修並簽約，青年已陸續進行裝修；摘星山莊於已於 9 月中審查青年之裝修計畫書，工程 10 月 10 日竣工，已將空間點交予青年進行裝修；光復新村第 1 期(50 單元)已於 9 月 4 日及 5 日點交空間，青年已陸續進行裝修。另，光復新村第 2 期(20 單元)自 11 月 24 日起陸續點交空間。</p> <p>十、摘星計畫 3 處基地：審計新村、摘星山莊及光復新村已自 8 月 1 日進駐籌備起撥付創業獎勵金，另光復新村基地第 2 期自 10 月 1 日進駐籌備起撥付</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>創業獎勵金。</p> <p>十一、摘星計畫 3 處基地中，審計新村已於 10 月 31 日舉辦開幕茶會；另 2 處基地—摘星山莊及光復新村分別於 11 月 28 日及 12 月 5 日舉辦開幕活動。</p> <p>十二、12 月 22 日召開實地訪查共識會議，22 日至 25 日安排審計新村實地訪查。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、104 年度臺中市青創夢想家計畫因預算緣故，故創業加速器及產業人才媒合輔導無法執行，為輔導臺中市創業市民，已將創業加速器及產業人才媒合輔導經費納入 105 年度預算。</p> <p>二、有關 104 年地方型 SBIR 計畫於業已評選出 45 家獲前述計畫補助業者，其中有 10 家業者為青年創業業者(佔 22.2%)，目前廠商研發計畫尚在進行中。</p>
			設計發包階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、104 年 6 月 25 日召開本局「非營利組織與志工發展中心興建工程」工作小組第一次會議。</p> <p>二、104 年 7 月 13 日召開本局「非營利組織與志工發展中心興建工程」工作小組第二次會議。</p> <p>三、104 年 7 月 2 日下午 5 時 30 分向市長簡報「非營利組織與志工發展中心興建工程」。</p> <p>四、104 年 7 月 20 日下午 5 時向秘書長簡報「非營利組織與志工發展中心興建工程」。</p> <p>五、104 年 8 月 20 日經費及工程期程變更簽奉市長核可。</p> <p>六、104 年 9 月 7 日函請本府建設代辦興建工程。</p> <p>七、建設局刻正簽辦委託「設計規劃監造」招標文件。</p> <p>八、建設局已於 104 年 10 月 30 刊登政府採購公報及上網公告，開標時間訂於民國 104 年 12 月 9 日 9 時 30 分於建設局開標室公開辦理。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				九、104年12月9日於建設局開標室辦理資格審查及12月17日辦理評選會議，因評選委員對評分提出異議，刻正依「採購評選委員會審議規則」第六條辦理。
H01 八、 社會福利 篇	H0818 08-18 幼兒補助： 增加3歲幼兒補助，讓育 有0-3歲嬰幼兒的家庭 都能享受保障，並視財政 狀況逐年往上編列；對於 3~5歲的幼托補助空窗， 善用閒置空間廣設公辦 民營幼兒園，讓幼兒照護 協助不間斷，也減輕父母 照顧負擔，以達到0~6歲 「幼托照護一條龍」為目 標。	社會局, 教 育局	已完工	臺中市政府社會局： 托育一條龍政策已於104年7月起實施，弱勢家庭育兒津貼12月份補助款已於12月10日撥款，共7,920人次弱勢家庭未滿6歲幼童受惠；平價托育費用補助11月份補助款將於12月28日撥款，受益人數約6,821名未滿6歲幼童，支持家長送托、安心外出工作，並創造托育就業市場。
			已完工	臺中市政府教育局： 一、為減輕本市家長育兒經濟負擔，協助家庭育兒及家長安心就業，依教育部101年9月發布之「非營利幼兒園實施辦法」，經本市非營利幼兒園審議會決議通過，採委託辦理政府與家長共同分攤經營成本方式，規劃於本市公共化教保服務供給量不足(未達4成)地區有閒置空間之國民中、小學，委託專業公益法人經營平價、優質之公私協力非營利幼兒園，104年度優先於公共化教保服務未達4成且增加服務數較高之北屯區開辦第一園非營利幼兒園。 二、經盤點北屯區國中小學空餘教室情形，104學年度擇定於本市北屯區三光國民中學籌設本市第一園非營利幼兒園，開辦3班，招收3-5歲幼兒名額90名。 三、場地主管學校於104年5月份完成非營利幼兒園建築物整建裝修工程委託規劃設計發包作業、6月份完成室內裝修第一階段許可，於7月份完成建築物整建裝修工程發包作業，8月份續進行建築物整建裝修工程，9月份幼兒園設施設備整建裝修工程業已竣工。 四、本局委託公益法人辦理私立三光非營利幼兒園採購案，於104年9月2日開標，因無廠商投標致第一次公告招標案流標，業於104年9月30經國教署

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>專案同意調整本市私立三光非營利幼兒園辦理期程為 42 個月，並於 104 年 10 月 8 日第二次上網公告招標，於 104 年 11 月 11 日辦理採購評選會議，評選出優勝廠商，於 104 年 11 月 20 日與優勝廠商進行議價決標作業。</p> <p>五、業於 104 年 12 月 3 日與得標廠商完成簽訂契約事宜，104 年 12 月 15 日以中市教幼字第 1040098988 號函，核准本市第 1 園非營利幼兒園「財團法人宏觀文教基金會附設臺中市私立三光非營利幼兒園(臺中市政府教育局委託辦理)」設立許可登記，該園將於 105 年 2 月 1 日正式開辦。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0819 08-19 社福照護： 補助中低收入戶與原住民新生兒免費接種輪狀病毒疫苗；補助國小一至三年級齲齒門診掛號費；全額補助國中一年級女生自願施打子宮頸癌疫苗的費用。	教育局, 衛生局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、本局將獲贈之 780 劑輪狀病毒疫苗已完成規劃補助低收、中低收入戶及原住民新生兒輪狀病毒疫苗接種計畫，業於 104 年 9 月 15 日起提供前述族群新生兒疫苗接種，並製作海報、單張及以電子跑馬燈等方式進行宣導。</p> <p>二、規劃補助國小一年級齲齒門診掛號費每案 50 元，已爭取 105 年補助經費 25 萬 3,000 元，將持續加強宣導，以預防兒童齲齒發生率。</p> <p>三、全額補助國一女生接種人類乳突病毒疫苗，共接種 12,803 人。</p>
			非實質	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>配合本府衛生局各項補助期程，請本市學校協助轉知並加強宣導。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0820 08-20 社區化的長期照護與居家服務： 整合社區關懷據點與日間照護資源，推動社區化的長期照護與居家服務，讓健康的老人能夠健康的生活，降低失能率並創造樂能的環境。	社會局	已完工	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、健康老人照顧：(一)本市 104 年 6-7 月試辦共有 11 個單位通過新點審查機制及 2 處功能型據點，於 104 年 8 月正式成立據點，並輔導單位送社家署據點計畫；另本市 7-10 月試辦共有 12 個單位通過新點審查機制，預計於 105 年 1 月正式成立據點，將輔導單位送社家署據點計畫。(二) 104 年 12 月底據點數共計 230 處。</p> <p>二、失能老人社區照顧：(一)104 年補助籌設 4 處日間照顧中心，至 12 月底止場地均已完成修繕及添購設施設備。(二)104 年度 12 月底日間照顧中心共</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				計 18 處。
H01 八、 社會福利 篇	H0821 08-21 長青快樂學 堂： 邀請專家研議引進青年 團隊經營長青快樂學堂 (銀髮族俱樂部)，讓本市 的照顧服務社會企業 化，結合社區大學、瑞智 學堂等終身學習課程，以 優質的綜合服務，吸引老 人參加活動、交友、學 習、互助，讓本市銀髮族 市民有一個平日的好去 處。	教育局, 社 會局	非實質	臺中市政府社會局： 一、本局已於 104 年 12 月 5 日辦理第 12 所位於中區之惠華長青快樂學堂開幕事 宜。 二、104 年度新增 5 所長青快樂學堂，全市達 12 所長青快樂學堂。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、本局業於 104 年 12 月 9 日假豐原區南陽國小辦理本市「104 年度樂齡學習 中心第 3 次聯繫會議」，本次會議除說明本市「104 年度樂齡學習中心工作 計畫」尾聲之核銷工作注意事項外，亦報告「105 年度樂齡學習中心工作計 畫」之各月份預計辦理的活動項目及實施內容。會中並針對 104 年度績優的 樂齡中心進行頒獎活動。「續辦中心組」前 3 名依序為東勢樂齡中心 (89. 33 分)、大甲樂齡中心 (88.67 分) 及沙鹿樂齡中心 (86.67 分)，「新辦 中心組」前 3 名依序為西屯樂齡中心 (88.67 分)、新社樂齡中心 (87.67 分) 及豐原樂齡中心 (86.67 分)。另本市樂齡示範中心辦理績效卓越、評 比成績優異 (93 分)，故頒予「特優獎」，由教育局另予以獎勵，以資鼓 勵。 二、本局業於 104 年 12 月 21 日完成本市「105 年度樂齡學習中心工作計畫」資 料送件，並將於 105 年 1 月 8 日派員至教育部參加複審會議。預計 105 年度 本市每一行政區均成立一所樂齡學習中心，以達「一區一樂齡」之目標。
H01 八、 社會福利 篇	H0822 08-22 推動長期照 顧業務： 與社會福利機構共同合 作推動長期照顧業務，建 立友善的夥伴關係與信	社會局, 衛 生局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 本局公費安置失依及失能老人服務增加 3 家共計 87 家，另有關與服務單位合作 推動創新長照方案一節，已媒合社團法人中華民國紅十字會臺灣省臺中市支會辦 理「建置老人家庭照顧者支持服務據點計畫」。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	任基礎，讓長照政策、社 福政策與產業發展共同 結合。			<p>一、結合本市醫療院所及居家護理所，104年1月至12月提供居家護理服務5,145人次。</p> <p>二、結合本市之復健、醫療等資源，104年1月至12月提供居家復健服務6,935人次。</p> <p>三、為減輕主要照顧者的照顧壓力，結合護理之家或安養護中心等提供喘息服務，104年1月至12月提供喘息服務24,650人日。</p> <p>四、聘任專家、學者輔導評鑑不合格機構（104年度不合格機構1家），已完成輔導1家。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0823 08-23 長照服務員 待遇： 針對長期照顧服務員薪 資待遇，未來改採月薪補 助方向努力，研議建立照 顧服務員之穩定就業環 境，計畫成立長期照顧居 家服務中心，以月薪穩定 聘任居家照顧服務員，使 照顧服務員以3-4人為 一單位，依地區精算分派 責任範圍，共同負責該責 任範圍內的服務供給，使 服務員可有穩定的工作 區域並具有可輪替之人 力資源，同時更有利於居	衛生局, 社 會局	已完工	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、104年度已成立14個居家服務支援中心。</p> <p>二、截至104年12月，本市目前有西屯區居家服務支援中心、屯區居家服務支援中心照顧服務員薪資採月薪發放。</p> <p>三、目前提供長期照顧居家服務之照顧服務員已達620位。</p> <p>四、有關月薪制之分享，已於104年9月23日104年第三季居家服務聯繫會報，請西屯區居家服務支援中心針對此議題分享辦理情形及遭遇困難。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、104年1月至12月經評估需居家服務者計6,135人，連結及提供居家服務，計451,499人次。</p> <p>二、已核備4家機構完成辦理照顧服務員訓練，俾更多服務人力投入本市長期照護職場：</p> <p>(一)洪幸雪居家護理所於1月辦理訓練課程，共有17位完訓並核發證書(男性7人，女性10人)。</p> <p>(二)林燕玲居家護理所於2月辦理訓練課程，共有15位完訓並核發證書(男性4人，女性11人)。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	服員間的情感支持、在職訓練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧人力留任。			(三)衛生福利部豐原醫院於8月辦理訓練課程，共有7位完訓並核發證書(男性3人，女性4人)。 (四)洪幸雪居家護理所於12月辦理訓練課程，共有16位完訓並核發證書(男性3人，女性13人)。
H01 八、 社會福利 篇	H0824 08-24 三好一公道-社會住宅： 興辦一萬戶的社會住宅。 出租對象(Who)：只要是設籍在本市或在本市就業滿一年者皆可申請。 出租區位(Where)：於人口密集、交通便利區與工業區附近優先興辦。 出租期限(When)：5年一期，租戶隨時可解約。弱勢戶另訂。 出租標的(What)：建物將符合綠建築法規與通用設計，附設托幼或托老、甚至運動中心等社區機能及開放共享的公共設施等。 出租目的(Why)：協助民	都市發展局, 建設局, 勞工局, 社會局	非實質	臺中市政府勞工局： 本局後續將配合都市發展局社會住宅興建進度，協助本市勞工申請承租社會住宅，減輕負擔，以利於臺中穩定就業。
			非實質	臺中市政府建設局： 一、有關本案社會住宅政策目前由都發局主政。 二、本局配合政策方向辦理。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、為使本市市民在經濟能力範圍內，享有適宜之居住環境，並使勞動與青年族群根留臺中、促進地區經濟發展，本局積極擴大社會住宅供給，推動區位好、建物好、機能好、租金公道之好宅，並訂定8年興辦1萬戶社會住宅之總目標、104年-107年興辦社會住宅5,000戶之次目標。 二、本局擇人口密集、交通便利、鄰近工業區等土地賡續進行社會住宅之興辦評估，目前已有12件計畫正在進行先期規劃、規劃、設計或工程。未來興辦之社會住宅，將考量綠建築與通用設計原則，以及設置托幼或托老等公共設施，能有效提供市民居住與生活上之協助，另有關承租資格認定1節，本局刻正訂定臺中市社會住宅出租辦法(草案)，預訂於105年發布。 三、有關各興辦計畫最新之辦理情形說明如下： (一)豐原安康段興建工程案，工程金額4億3千萬元，104年11月9日契約開工，11月30日建管放樣勘驗核准，工務所及水電施作完成，施作鄰房側安全措施(擋土牆)，基地擋土柱施作；截至104年12月29

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	<p>眾減輕負擔，留住勞動力與青年，促進地區經濟發展。</p> <p>出租金額(How much)：市場平均租金七折以下，弱勢戶另訂。</p>			<p>日止，預定進度 0.259%，實際進度 1.1478%。</p> <p>(二)大里光正段案依「基本設計審議作業規定」提報研考會審核，決議修正後通過，廠商於 104 年 11 月 12 日提送修正後報告書，已於 104 年 11 月 13 日寄送委員確認，研考會於 104 年 12 月 8 日函復同意備查；業於 104 年 12 月 18 日召開細部設計審查會議，廠商刻正依委員意見修正，預計 105 年 1 月 4 日前提送。</p> <p>(三)豐原豐南段規劃案已於 10 月 29 日驗收完成並付款結案。</p> <p>(四)北屯區太原段規劃案已於 9 月 9 日完成結算作業並付款結案。</p> <p>(五)東區尚武段先期規劃案 104 年 10 月 6 日召開期末報告審查會議，會議決議請受託廠商依審查意見修正後於 104 年 10 月 27 日前檢送修正後期末報告予本局，並於 11 月 12 日召開審查會議，承商於 104 年 12 月 4 日送修正後報告書至本局備查，本局 104 年 12 月 9 日函復同意備查，104 年 12 月 29 日辦理驗收。</p> <p>(六)沙鹿區南勢坑段先期規劃案 104 年 10 月 26 日召開期末報告審查會議，請廠商於 104 年 11 月 9 日檢送修正期末報告到局，並於 11 月 30 日召開審查會議，會議決議請廠商於 104 年 12 月 14 日檢送修正後期末報告到局，預訂於 105 年 1 月 5 日召開第 3 次期末審查會議。</p> <p>(七)梧棲區三民段先期規劃案於 104 年 9 月 4 日備查工作計畫書，104 年 10 月 26 日繳交期初報告書，104 年 11 月 17 日辦理期初審查會，104 年 12 月 17 日備查第 2 次修正後期初報告書。</p> <p>(八)西屯區惠來厝段招商顧問委託案於 104 年 12 月 30 日簽約，後續依期程積極辦理。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府社會局： 都發局提供已明確評估做為社會住宅的基地位址，本局已展開評估做為托幼、托</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>老與其他各種福利服務設施需求。</p> <p>並就未來預算編列達成初步共識，凡社會局做為社會福利設施使用之空間，其興建費用由社會局編列預算分攤。</p> <p>另外，針對未來營運模式已進行討論，包含前期住宅法規範的 12 款特殊身分者如何進行抽籤與審查分工，甚至針對特殊身分者的費用進行探討。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0825 08-25 發展智慧健康照護系統： 針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健康檢查或成人疾病的回診等。	衛生局, 社會局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、已完成智慧健康管理照護系統 APP 招標。</p> <p>二、已於 104 年 5 月 28 日完成 APP 建置及驗收。</p> <p>三、榮獲衛生福利部國民健康署 104 年度健康促進雲端增值應用評選社會組公益服務類最高獎項傑出獎。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、委託財團法人生命連線基金會辦理 104 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務，藉由緊急救援系統提供個案意外事件及緊急事件通報、救護車緊急救援通報、健康問題及其他福利問題諮詢、轉介及日常生活協助與居家訪視服務。</p> <p>二、104 年 12 月份，服務個案人數總計 1,055 名，服務費用新臺幣 1,054,500 元整。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0826 08-26 研發工時警示與勞動權益 APP： APP 內容仿照美國勞動部，包含：工時、戶外供熱指數、最新勞檢結果、產業外移惡性產業查詢功能。	勞工局	執行施工階段	<p>臺中市政府勞工局：</p> <p>一、本局網頁新增工時試算原則已修定完成，目前正針對說明事項字體修為符合系統相容之字體。</p> <p>二、已於 104 年 2 月底於本局網頁完成職業安全衛生熱危害防治預警措施，以提供民眾查詢。</p> <p>三、勞動法令 Q&A 系統查詢部分，已完成資料提供，目前正配合本局網頁進行編排作業。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				四、已於 104 年 2 月底於本局網站完成增列違法事業單位違反法令類別公告，將廣續辦理後續公告事宜。
H01 八、 社會福利 篇	H0827 08-27 調整勞檢處 組織人力配置： 擴充勞檢員人力，往歐盟 的標準努力，及加強勞動 檢查，以保障勞工勞動環 境的安全。	勞工局	執行施工階段	<p>臺中市政府勞工局：</p> <p>一、為達臺北市及高雄市完全授權勞動檢查之目標，查臺北市勞動檢查處編制 92 人，該轄內勞工人數為 1,278,000 人，每人力照護勞工人數為 13,891 人；高雄市勞動檢查處編制 100 人，該轄內勞工人數為 1,342,000 人，每人力照護勞工人數為 13,420 人，又依國際勞工組織（ILO）建議已開發國家檢查人力與勞工人數之比為 1：10,000、開發中國家為 1：20,000 之標準，按本市勞工人數 13,200,000 人，核算本市勞動檢查組織人力至少應編制 92 人以為因應。</p> <p>二、查本市勞動檢查處原編制 26 人，於 103 年 4 月 10 日經考試院核定增加 15 人，總計 41 人，職務歸系於 103 年 5 月 20 日核備，已循用人程序陸續進用。為因應勞動檢查人力擴編，加強勞動檢查，除勞動部前於 102 年 3 月 15 日授權辦理勞動檢查範圍「本府所屬機關（構）與其辦理之公共工程及轄內工業區事業單位，不含製造業勞工 200 人以上者、危險性工作場所、具危險性機械及設備合格檢查」外，本局於 104 年 2 月 3 日簽奉 市長核定向勞動部爭取擴大承接下列業務：「全部勞動條件檢查、全部工業區內勞動檢查、全部製造業勞動檢查」，並以 104 年 2 月 11 日府授勞檢字第 1040029657 號函報請勞動部同意。</p> <p>三、勞動部業以 104 年 4 月 9 日勞職授字第 10402007122 號公告自 104 年 5 月 1 日起擴大授權本府辦理勞動檢查業務：「（一）轄區內之勞動基準法等相關勞動法令之勞動條件檢查。（二）轄區內下列範圍及業別之勞動檢查法及職業安全衛生法之監督檢查：1、本府所屬機關（構）與其辦理之公共工程及轄內臺中工業區、大里工業區、大甲幼獅工業區、臺中港關連工業區、豐洲</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>科技工業區、臺中市精密機械科技創新園區、仁化工業區、太平工業區、豐原工業區及霧峰工業區。2、前目所列工業區以外之所有製造業。」，與原規劃相符，未來將持續爭取勞動檢查全面授權。 4. 有關擴充勞動檢查人力部分，已另案簽核「臺中市勞動檢查業務授權暨人力需求計畫書」，已於104年4月29日奉市長核定經行政院人事行政總處核定增加總員額後，提報人力審查小組優先擴充勞動檢查人力。5. 依據本府104年11月26日府授人企字第1040268464號函核配本市勞動檢查處10名勞動檢查員額，本市勞動檢查人力達51人，將依法制程序進用人力，惟仍未達原規劃完整授權勞動檢查所需人力92人之目標，將持續向行政院人事行政總處爭取。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	<p>I0901 09-01 雙港海線副都心： ●臺中港：興建倉儲物流、教育培訓及會議展覽中心與觀光遊艇碼頭等，爭取國際郵輪靠泊。具體作法包括：開發、提升本地觀光景點與品質；推出中臺灣的包裹旅遊行程；海外推廣；補貼臺中旅行社及飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行等。 ●清泉崗空港：爭取縮短</p>	<p>交通局, 觀光旅遊局, 經濟發展局</p>	<p>研究規劃協調</p>	<p>臺中市政府經濟發展局： 本局計畫於105年辦理「產業發展及招商計畫」案，經費由「臺中市產業發展基金」項下支應，該基金法源為產業發展自治條例，於12月7日市政會議審查(因11月23日、11月30日適逢議會總質詢，市政會議停開)，已於104年12月10日送府會聯絡小組，本案將送105年議會臨時會審議。</p>
				<p>研究規劃協調</p>
			<p>研究規劃協調</p>	<p>臺中市政府交通局：</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	宵禁、增加東亞定期航線與國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。			本局將配合臺中港務分公司及臺中航空站辦理之智慧物流，續予辦理相關之聯外運輸規劃。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0902 09-02 文創產業特區： 市府與港務公司合作，可仿照高雄港發展的經驗，將老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民，作為遊憩及保育區及文創產業特區等。	文化局, 觀光旅遊局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、已於聯繫港務公司表示未來或可有合作機會，本局已於 104 年 8 月 11 日府授文推字第 1040180275 號正式函文臺灣港務公司，請該公司同意針對此案展開雙方協商。該公司業於 9 月 16 日港總(中)字 1040142338 號函覆本府，於 104 年 10-11 月邀請本府召開臺中市港發展策略聯盟(名稱暫定)會議時，將本案納入議題中討論。 二、工策會於 12 月 1 日邀集本府相關單位研商未來臺中港相關合作案，得知臺中港區並無市長政見所述"老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民"之空間。 三、未來將配合工策會及臺灣港務公司安排勘查臺中港現狀，以利未來文創產業特區規畫安排。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 配合文化局文創產業特區計畫期程辦理行銷宣傳事宜，目前蒐集相關資料中。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0903 09-03 糕餅博物產業文化園區： 協助東勢、石岡成為農產運銷中心與加值中心，推	經濟發展局, 觀光旅遊局, 農業局	已完工	臺中市政府經濟發展局： 2015 臺中太陽餅文化節於 10 月 17 日假臺中公園盛大展開，臺中最優質的糕餅業者齊聚，更有獲得臺灣金餅獎得獎店家熱烈參與，推出超過一萬份「買一送一」優惠，加上近百攤的糕餅業者，推出一系列各式糕餅，以最豐富糕餅口味，最優

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	動成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫泉等，成為山城產業觀光的前哨站。		已完工	<p>惠的價格感謝民眾對於臺中糕餅的支持與愛護。</p> <p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、為行銷臺中、彰化、南投當季農特產品，臺中市政府農業局配合新社花海活動及中臺灣農業博覽會規劃「中彰投農夫市集」，本次行銷活動銷售情形熱絡，累計銷售金額達新臺幣 85,698,626 元（平均每攤位銷售 389,539 元），較 3 年前於新社辦理之中彰投農博展售活動（銷售金額約 5,040 萬元，平均每攤銷售 252,000 元）總銷售金額增加約 3,530 萬元（平均每攤收入增加 137,530 元），業績大幅增長 70%，為中彰投及新社當地農民帶來龐大商機，許多攤總銷售金額超過 50 萬元，更有外縣市遊客後續藉由宅配方式持續向農民訂購，該活動為農民拓展農產品行銷通路，提供最好的「農夫市集」場所，實質嘉惠農民。</p> <p>二、輔導和平區公所於 104 年 11 月 7 日至 11 月 15 日辦理「2015 和平區觀光季暨產業文化體驗活動，連結新社花海、谷關溫泉等，發展山城產業觀光。</p> <p>三、輔導石岡區農會農產品直銷中心更新相關設備，提昇農產品直銷中心營運效能。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、本局配合農業局於 104 年 11 月 7 日至 12 月 6 日新社花海活動期間，設置中臺灣農業博覽會及農特產品等展館協助於臺中觀光旅遊網站露出，並將採果、太陽餅 DIY 及觀光工廠等行程列入一日遊、二日遊及三日遊遊程規劃中，擴大宣傳本市優質特產。</p> <p>二、另亦持續配合經發局於 2018 花博豐原葫蘆墩花饗館(葫蘆墩糕餅博物館)，宣傳行銷本市特色糕餅。</p>
I01 九、 觀光休閒	I0904 09-04 自行車路網：	觀光旅遊局	研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於 104 年 3 月 27</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	<p>規劃自行車道，串連東豐、后豐、潭雅神自行車道，以及利用舊山線等路廊，開發休閒旅遊的完整自行車路網，帶動休閒觀光人潮，進一步在山線成立自行車專屬民宿特區，在自行車愛好者放慢休閒腳步，充分享受大甲溪北岸的人文風情。</p>			<p>日遴選委託技術服務廠商完竣，並於104年5月22日召開基本及細部設計審查會，104年6月17日陳報教育部體育署辦理細部設計審查，教育部體育署已於104年7月21日召開會議，修正基本設計已於104年8月26日提送教育部體育署審查，體育署於104年9月24日核定，本案工程於104年10月26日上網招標，於104年11月2日決標，並於104年11月25日開工，目前進場施工中。</p> <p>二、規劃民宿結合自行車特色區域範圍：(一)104年度未編列預算，預定於105年委託專業顧問機構辦理民宿結合自行車特色區域規劃，辦理民宿結合自行車特色區域及區內自行車道指標示與導覽解說設施委託規劃案，打造自行車(含電動腳踏車)等低碳、健康及友善之民宿結合自行車特色區域。經查新社區、石岡區、豐原區、后里區及東勢區為東豐綠色走廊及后豐鐵馬道沿線經過區域，且民宿設立較密集，極具發展民宿結合自行車特色區域之潛力，優先試辦成為示範區域，再拓及山城鄰近之區域。(二)已拜訪本市民宿協會理事長、當地導覽發展協會等團體，研商討論有關成立民宿結合自行車特色區域事宜，促進未來發展民宿結合自行車特色區域計畫之順遂。(三)目前刻正研議標案事宜。</p> <p>三、積極輔導新民宿之設立，及既有民宿發展其經營特色：104年1月起至12月止，共輔導6家民宿核准設立。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	<p>I0905 09-05 臺中與南投觀光聯盟： 規劃中臺灣國際旅遊路線、中臺灣旅遊護照、南投自行車道系統。</p>	觀光旅遊局	研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、「中進中出 大玩中臺灣」中臺灣觀光合作成果暨聯合行銷推廣會業於12月17日順利完成。</p> <p>二、臺中市自行車道136線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於104年3月27日遴選委託技術服務廠商完竣，並於104年5月22日召開基本及細部設計審查會，104年6月17日陳報教育部體育署辦理細部設計審查，教育部體</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				育署已於104年7月21日召開會議，修正基本設計已於104年8月26日提送教育部體育署審查，體育署於104年9月24日核定，本案工程於104年10月26日上網招標，於104年11月2日決標，並於104年11月25日開工，目前進場施工中。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0906 09-06 觀光倍增計畫： 現有的七個百萬景點力拼觀光客倍增；設法讓臺中再增加七個百萬景點（如后里、外埔、大甲）。	觀光旅遊局	執行施工階段	臺中市政府觀光旅遊局： 一、加強觀光硬體建設改善、建立友善旅遊環境、與觀光產業合作行銷宣傳、舉辦相關活動、結合景點歷史文物創造故事性遊程，吸引遊客到訪觀光：(一) 8月1日至11月30日辦理之「2015臺中市旅遊導覽專車活動」規劃有6大旅遊路線主題為「宗教臺中」、「生態臺中」、「人文臺中」、「時尚臺中」、「運動臺中」、「慢活臺中」，涵蓋大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園、草悟道、后豐鐵馬道、谷關溫泉等各主要景點及配合交通部觀光局國際自行車節於10月24日至11月1日擴大辦理「0k臺灣 兩馬騎跡」活動，並配合相關景點行銷，吸引遊客到訪觀光。 二、104年度新增一處百萬人次景點為高美濕地，104年旅客人次突破200萬人次，為本市新興百萬觀光亮點。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0907 09-07 大型國際運動賽事： 爭取熱門大型國際運動賽事在臺中舉行，透過運動賽事提升觀光發展與城市形象。	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局： 一、本案世界12強棒球錦標賽預(複)賽於104年11月9日至18日假本府洲際棒球場辦理完畢。 二、104年11月28日至12月20日進行2015亞洲棒球冬季聯盟賽事。 三、104年度共辦理三場國際賽事進場人數約十萬人。 四、105年度預計辦理2016亞洲青棒錦標賽、海峽兩岸城市對抗賽及2016亞洲棒球冬季聯盟。
I01 九、 觀光休閒	I0908 09-08 國際飲食文化節：	秘書處, 教育局, 經濟	研究規劃協調	臺中市政府勞工局： 本局配合主辦單位文化局目前規劃國際飲食文化節於東協廣場加蓋區辦理，將提

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	結合姊妹市，利用臺中外籍人士可提供的人力資源，每年舉辦國際飲食文化節，且可以搭配音樂與戲劇表演，甚至包括體育競賽等，讓節慶活動成為每年的文化盛會，並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。	發展局, 勞工局, 文化局		供東南亞美食饗宴攤位，並搭配各國飲食特色及習慣之介紹，周邊並安排東南亞移工之表演團隊演奏營造異國風情，本局將提供活動相關資訊於本市工作之外籍勞工，並請本市雇主鼓勵所聘僱之外國勞工踴躍參加；另於活動舉辦期間，本局可配合主辦單位協助外籍勞工諮詢服務。
			研究規劃協調	臺中市政府秘書處： 一、本處可配合提供姊妹市名單及位於本市相關外籍機關、學校團體聯絡方式，俾利邀請參與相關活動。 二、另於節慶舉辦期間，本處亦可協助主政機關接待並全力配合。
			已完工	臺中市政府經濟發展局： 本局辦理「2015 臺中糕餅節暨太陽餅文化節」規劃糕餅文物展，採巡迴方式辦理。本案展出時間：104年7月15日~8月20日假秋紅谷三A HOUSE、9月19日~9月28日假臺北SOGO天母店、9月15日~10月15日假豐原藝文館。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 國際飲食文化節目前規劃為配合東協移工及新住民聚集場所，於東協廣場加蓋區或臺中公園，提供東南亞美食饗宴攤位，並搭配各國飲食特色及習慣之介紹，周邊並安排東南亞移工之表演團隊演奏營造異國風情，在美食與音樂氛圍中，達成文化交流，豐富舊城的生活體驗。相關系列活動並搭配爵士音樂節及白冷圳文化節等活動展出國際美食，除了增進臺中市的國際觀及滿足市民的味蕾外，也豐富涵養了飲食文化。活動時間暫定於105年10月1日。
			已完工	臺中市政府教育局： 一、為配合國際飲食文化節，故補助新移民學習中心辦理規劃計能輔導課程-異國美食烹飪，並鼓勵新住民參與文化節相關活動： (1)新移民學習中心(海線)於104年8月辦理東南亞(泰國、印尼)創意料理技藝訓練研習，共計60人參加，其中計40位新住民。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>(2)新移民學習中心(屯區)於 104 年 11 月 14 日辦理異國風味美食烹飪課程。</p> <p>二、104 年 11 月 1 日新移民學習中心(海線)配合社區運動嘉年華會辦理多元文化博覽會，並於活動中辦理美食饗宴活動，邀請新移民學習中心之成員與全體教師學生共同參加，計 500 人次。</p> <p>三、104 年 11 月 21 日新移民學習中心(屯區)揭牌活動、異國美食體驗暨多元文物展—配合學校社區運動會，邀請地方士紳及市政府代表等一行人共同參與揭牌儀式，透過社區家長及人士參與，擴大新住民學習中心行銷及服務層面，並結合東勢區新住民關懷協會辦理異國美食體驗活動，新住民除了展現優異的廚藝，也穿上自己的國服，活動現場增添多元氛圍，讓本國民眾感受多元文化之美並拓展國際視野，參與人數 500 人，外籍配偶參與人數約 50 人。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0909 09-09 讓國際看見 臺中： 結合文創影音產業，透過 進行跨國合作方式，拍攝 電影、戲劇或其他節目， 進行一個以臺中為背景 的文創產品產出，藉由國 際行銷網絡，對全世界以 不著痕跡的方式來介紹 臺中，還可以透過這個影 音內容，也一併行銷臺中 的特色農、工等產品。	新聞局	非實質	<p>臺中市政府新聞局：</p> <p>透過補助影視業者拍片取景，鼓勵劇組至本市拍片，促進文化觀光產業發展，並行銷城市形象。104 年度第二次拍片補助案核定補助 6 部影視作品，現已完成簽約並依約履行進度。另截至 104 年 12 月 20 日止，已協助拍攝 78 部影視作品，合計 343 件次協拍服務，期待透過完善協拍服務，吸引更多劇組赴本市拍攝，促進城市行銷宣傳效果。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
I01 九、 觀光休閒 篇	I0910 09-10 大甲媽祖國 際文化節： 將大甲媽祖以及各地媽 祖的宗教活動與國際觀 光結合，將既有的活動擴 大，除了大甲媽祖的活 動，一併將臺中的文化、 藝術、美食、戲劇以及體 育賽事等結合，變成一個 大型的帶狀國際文化觀 光節慶活動，提升臺中在 國際的活耀度。	文化局, 觀 光旅遊局	已完工	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、百年宮廟風華系列活動:104年2月22日在新社高中停車場舉辦新社九庄媽綜藝晚會、3月5日在南屯萬和宮舉辦明珠女子歌劇團《棋盤山奇緣》歌仔戲演出，並於同日在大庄浩天宮及大肚萬興宮舉辦綜藝晚會、3月6日舉辦臺中樂成宮綜藝晚會、5月3日在臺中萬春宮及豐原慈濟宮舉辦綜藝晚會、5月8日在梧棲朝元宮舉辦明華園戲劇總團《周公法鬥桃花女》歌仔戲演出、5月9日在社口萬興宮舉辦綜藝晚會，以及5月10日在臺中南興宮舉辦音樂及舞蹈匯演，共計完成10場次活動，吸引30,000人次觀賞。</p> <p>二、2014彩筆畫媽祖水彩比賽得獎作品巡迴展：自104年2月4日至6月30日分別於豐原區圖書館（藝文館）、光田綜合醫院（沙鹿總院、大甲院區、長青院區）及仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院展出。</p> <p>三、大甲鎮瀾宮周邊演藝活動：3月5日辦理元宵晚會，於元宵節當天筊筓請示媽祖進香起駕日期後，在晚會中向全國民眾宣告筊筓結果，同時預告宣傳「2015臺中媽祖國際觀光文化節」系列活動，並為文化節暖身，並配合媽祖進香傳統科儀，4月12日邀請明華園戲劇總團演出起駕戲，並於4月17日媽祖起駕當日辦理觀禮臺活動，邀請眾多臺中在地演藝團隊演出，共計完成3場次活動，吸引42,000人次觀賞。</p> <p>四、媽祖文化專車：(一)4月25日吉祥線、如意線、保康線各1車。(二)4月26日慈恩線、福氣線各1車。(三)5月2日、5月9日、5月16日、5月23日吉祥線、如意線、保康線各1車。(四)5月3日、5月10日、5月17日、5月24日慈恩線、福氣線各1車。以上共25車次，參與名額共1,000人，分別參訪新社九庄媽、大甲鎮瀾宮、臺中樂成宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮、社口萬興宮、臺中萬春宮、豐原慈濟宮、臺中南興宮及大里杙福興宮等宮廟及文化景點，讓民眾以文化體驗方式領略宮廟文</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>化及媽祖文物之美。</p> <p>五、2015 彩筆畫媽祖水彩徵件比賽：自 4 月 10 日起進行徵件宣傳事宜，自 6 月 8 日至 6 月 22 日徵件，本年徵件數再創新高，總計達 1,576 件作品。於 7 月 1 日至 7 月 3 日辦理評審作業，本年得獎數總計 100 名。於 8 月 27 日辦理頒獎典禮，得獎作品自 8 月 27 日至 10 月 29 日於臺灣大道市政大樓惠中樓 1 至 10 樓展出。</p> <p>六、2015 迎媽祖 hot 陣頭活動：5 月 9、10 日於港區藝術中心藝術廣場邀請全國各地優異陣頭團隊有卓蘭實驗中學舞龍隊、東方藝術團、振宗藝術團，以及臺中市演藝團隊九天民俗技藝團、大肚山同仁堂、臺中教育大學響鼓社、忠義堂民俗文化工作室、拳兒醒獅團、威勁龍獅舞術戰鼓團、綿綿舞蹈團、臺中法天壇、妙璇舞蹈團、瓊瑤舞蹈團等團隊參與演出，吸引 3,800 人次觀賞。</p> <p>七、媽祖公仔徵選活動：徵選期間自 5 月 13 日起至 7 月 10 日止，並分別於 6 月 3 日、6 月 10 日及 6 月 13 日完成北、中、南 3 場徵件說明會。於 7 月 20 日辦理初審，共計選出學生組及社會組各 10 名入圍者，並於 9 月 7 日進行決選，9 月 15 日得獎名單公告，選出學生組前三名及五名優選，社會組首獎及九名優選。9 月 28 日至 10 月 12 日辦理網路人氣票選，並於 10 月 19 至 10 月 29 日於惠中樓中庭辦理成果展示，10 月 20 日辦理頒獎及成果展開幕，並於 11 月 7 日至 11 月 8 日於臺北剝皮寮歷史街區接續展出。</p> <p>八、編印出版《臺中媽祖蔭臺灣》，記錄了本市南屯萬和宮、中區萬春宮、旱溪樂成宮、北屯南興宮、大甲鎮瀾宮、大庄浩天宮、梧棲朝元宮、大肚萬興宮、大里杙福興宮、豐原慈濟宮、社口萬興宮、新社九庄媽等 12 座百年媽祖宮廟的精采傳說故事，於 12 月 14 日召開新書發表會，並於全國各大書局上市販售。</p> <p>九、拍攝「臺中迓媽祖」紀錄片，深度記錄了熱鬧歡騰的大甲媽祖遶境進香、大</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>庄媽北港進香回鑾遶境、除災解難的旱溪媽祖遶境十八庄、萬和宮老二媽省親的不捨眼淚、梧棲沸騰的迎神儀式「走大轎」及有神無廟的新社九庄媽遊庄盛事。於12月3日召開發表記者會，並自12月11日起在三立臺灣臺、三立國際臺及三立MOD綜合臺播放，同時，也在網路YOUTUBE平臺提供民眾隨時選播。</p> <p>十、2015 臺中媽祖國際觀光文化節共辦理 54 場活動。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、本局業配合大甲媽祖國際觀光文化節慶活動，與臺中市葫蘆墩觀光發展協會於104年4月26日共同舉辦「郵輪式列車鐵道追福活動」，將本市境內觀光景點及本市文化觀光節慶活動結合整體行銷。</p> <p>二、規劃遶境期間套裝旅遊行程公告於活動網站及臺中觀光旅遊網，且為提供更友善的遊憩環境，本局亦將海線地區觀光導覽摺頁配送至本市旅宿業者，提供遊客索取。</p> <p>三、本局將持續配合文化局舉辦大甲媽祖國際文化節或及各地媽祖的宗教活動於本市旅服中心、觀光旅遊網、粉絲團等行銷宣傳本市各地媽祖特色(如新社九庄媽、南屯萬和宮等)，吸引民眾深度體驗媽祖觀光文化之旅。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0911 09-11 推動大甲溪 觀光文化祭： 沿著大甲溪各區找出十 大觀光景點，推動成為 「大甲溪觀光文化祭」。	觀光旅遊 局, 文化局	已完工	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>本市大甲溪流域社造點甄選結果，計有成長型社區營造點「臺中市東勢區慶東社區發展協會」1案，深度文化之旅「臺中市和平區烏石坑社區發展協會」及「臺中市和平區原住民香川農業休閒觀光促進會」2案，營造大甲溪沿線觀光亮點社區，推動大甲溪觀光文化祭，刻正佈展，已於104年11月3日至11月8日辦理社區文化季活動，旨揭社區目前皆已結案核銷。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、擬規劃結合武陵農場至高美濕地等大甲河流域之十大亮點，整合本市各局處</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>觀光文化行銷推廣活動，以客家、原民美食、採果、生態及水資源等主題旅遊活動，帶動本市大甲溪周邊區域的觀光發展。以故事性、議題性、知識教育方式，辦理導覽解說人員訓練，引導旅客進行深度旅遊，體驗大甲溪上、中、下游之觀光、文化、美食、產業、宗教等資源內涵。</p> <p>二、業於 10 月 28 日發函予大甲溪沿線各公所：和平、東勢、新社、石岡、后里、豐原、神岡、外埔、大甲、大安、清水，請各公所提報 2-3 個潛力景點，以備後續評選大甲溪十大景點。</p> <p>三、105 年度已編列預算辦理該活動。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0912 09-12 舉辦「東亞流行音樂節」： 結合文化部推動「東亞流行音樂節」成為臺中重要的年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝術活動帶動觀光產業發展。	文化局, 觀光旅遊局	已完工	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、「2015 搖滾臺中」活動業於 12 月 11 日撥付尾款結案。</p> <p>二、2016 年擬轉型為「東亞流行音樂節」，刻正規畫中。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>本局業將「2015 搖滾臺中」及「臺中爵士音樂節」活動訊息刊登於臺中觀光旅遊網協助宣傳行銷，並串連活動周邊特色景點規劃建議遊程提供民眾參考，讓民眾欣賞音樂嚮宴之餘，亦可順遊本市觀光景點。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0913 09-13 2018 國際花卉博覽會： 於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為	教育局, 建設局, 地政局, 農業局, 交通局, 觀	研究規劃協調	<p>臺中市政府地政局：</p> <p>一、土地取得方式：</p> <p>(一)花博森林園區：后里區后義段土地，面積合計 15.188246 公頃(權屬中華民國，管理機關國防部軍備局)，依國有財產法第 38 條及「各級政府</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	<p>期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業增值，打造名副其實的「水岸花都」。</p>	<p>光旅遊局, 文化局, 都市發展局</p>		<p>機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第 1 項第 3 款規定申請有償撥用。需用款項：土地款新臺幣 7 億 3 千萬元(分 4 年編列預算)，地上物補償費新臺幣 3 億 4 千萬元(已提報追加預算)，合計新臺幣 10 億 7 千萬元。本府農業局業於 104 年 7 月 20 日函送撥用計畫書請軍方儘速發給撥用同意函，嗣軍方於 11 月 13 日發給撥用同意函，本府旋以 104 年 11 月 16 日府授地用字第 1040258695 號函送撥用計畫予國有財產署層轉行政院，惟經該署 104 年 11 月 23 日臺財產署公字第 10400352850 號函就預算編列不足(不足 774 萬 6,706 元)支付土地有償撥用價款補正，本局業以 104 年 11 月 27 日府授地用字第 1040268336 號函知農業局。</p> <p>(二)后里馬場：后里區牛稠坑段土地，面積合計 14.86 公頃(權屬：臺中市，管理機關臺中市政府觀光旅遊局)，無涉用地取得問題。</p> <p>(三)外埔園區：外埔區永豐段土地，面積合計 14.2319 公頃(權屬：中華民國管理機關財政部國有財產署)，業依國有財產法第 38 條規定奉行政院 104 年 6 月 29 日核准無償撥用，並已於 6 月 30 日囑託地政事務所辦理管理機關變更登記為本府農業局。</p> <p>(四)后里車站以東轉運站：本區管理機關為財政部國有財產署之國有土地約 3 公頃，管理機關為政治作戰局之國有土地約 2.4 公頃，財政部國有財產署之土地業經行政院 104 年 7 月 9 日核准無償撥用，本府已於 104 年 7 月 14 日辦理管理機關變更登記為本府交通局完畢。至政治作戰局經管之土地，本府已於 104 年 7 月 22 日函請該局出具同意撥用函，經該局 104 年 8 月 13 日函復已委由國產署辦理標售，後續視標售情形再行研議有償撥用，本府經研議後擬再朝協調借用方式處理。10 月 7 日政戰局已同意自 106 年起借用本府於花博期間作為平面停車場使用。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>(五)外埔園區人流物流集散區：外埔區永豐段 333、334 地號土地國有持分 1/2、臺糖公司持分 1/2，本府交通局、建設局已於 104 年 7 月 15 日與臺糖公司實地會勘完畢。另本府業以 104 年 7 月 30 日府授地用字第 1040165452 號函送國有持分部分之撥用計畫請財政部國有財產署轉層行政院，經行政院 104 年 8 月 31 日核定准予撥用在案，本府已於同日函請地政事務所辦理管理機關變更登記為本府農業局。</p> <p>二、土地使用管制：</p> <p>(一)花博森林園區：由本府農業局擬具開發事業計畫，依非都市土地使用管制規則第三章規定，向本府都市發展局申請開發許可。</p> <p>(二)后里馬場：由本府觀光旅遊局就原后里馬場園區及馬場前用地擬具興辦事業計畫，分別依非都市土地使用管制規則第三章及第四章規定申請開發許可審議及使用地變更編定，核准後辦理土地使用分區及用地類別變更。馬場前用地興辦事業計畫刻由本府農業局審核中。</p> <p>(三)外埔園區：本府農業局將施設兩座溫室，其坐落土地以容許使用方式辦理。餘 9 公頃多土地依非都市土地使用管制規則第三章規定申請開發許可。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>依本府農業局報行政院核定中「2018 臺中市翡翠區域計畫農業增值推動計畫」，本局配合辦理展後發展計畫內擴大后里都市計畫(森林園區及后里車站)。其中擴大后里都市計畫(森林園區)，係為整體規劃后里地區中長期發展所需之用地及公共設施，以促進地方產業與文化之永續發展，將續行擴大都市計畫法定程序。另擴大后里都市計畫(后里車站)，乃透過花博場館長期轉型再利用及既有觀光資源，后里已成為北臺中觀光重鎮，延續花博會展前臺鐵增設后里車站及本府交通局接駁站設施，並結合本府舊山線復駛計畫及山手線計畫，車站儼然已成為重要</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				觀光及軌道運輸節點。將以中部觀光車站為定位，於東站土地以擴大都市計畫整體開發，西站則以都市更新計畫引導西站土地活化利用，實踐大眾運輸導向之土地發展理念，本局已編列 105 年度預算 950 萬元，辦理「后里車站地區整體開發規劃」案，刻辦理採購程序中。
			研究規劃協調	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、有關「2018 國際花卉博覽會」負責后里森林園區(后里軍營)、后里馬場前方園區、豐原葫蘆墩公園等 3 處展區，擬依市長政見執行，以創造花博增值效益並符合在地特色元素。</p> <p>二、本局為推動花博相關建設，已於 104 年 3 月 26 日、4 月 10 日、4 月 15 日、5 月 5 日、5 月 18 日、6 月 15 日、6 月 17 日、7 月 9 日、9 月 2 日召開會議研商各項建設事宜。</p> <p>三、另有關「豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)」工程設計及施作由內政部營建署辦理，用地取得由本局辦理，目前刻正進行用地取得及設計作業，預計於 105 年 6 月底完成用地取得及工程發包作業；「國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」跨大甲溪橋梁及引道委託交通部公路總局第二區養護工程處辦理、路堤段本府自辦，環說書經本府環保局 104 年 5 月 15 日第 34 次環評委員會審議通過，道路中心樁已於 104 年 9 月 10 日點交豐原地政事務所，於 104 年 11 月 24 日辦理用地分割造冊完竣，預計於 105 年 6 月底完成用地取得及工程發包作業；「2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路」目前已決標，俟 105 年度預算經議會審議通過後訂約並開始規劃相關作業。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、發現館</p> <p>(一)中興大學提出「花卉品種、栽培、演進」、「水果、蔬菜、菇類」、「水</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>稻、茶葉」「臺灣原生植物」、「植物醫生、安全農業」、「臺灣農村百年演進」、「臺灣林業百年演進」及「食農教育演進」等策展 12 單元。</p> <p>(二)文化局提出「時光隧道」、「文社場景重現」及「文學作品搭配實體花卉」等策展內容。</p> <p>(三)臺電公司表示發現館策展方向目前初步規劃以發電發展及再生能源為主題，本局業已先行提供展館面積及細部初步規劃等訊息供參。</p> <p>(四)本案將先行與承辦學校研商招標文件及場館規劃相關事宜，俟經費核定後，儘速上網辦理公開招標。</p> <p>二、「導覽計畫、導覽器材、導覽手冊及解說牌(花博故事及專業人士)」</p> <p>(一)進行建立美感志工(視覺藝術、聽覺藝術及展演藝術領域)人力資料庫平臺，並針對美感教育進行培力訓練，同時委請豐原區豐原國小等校邀請公教人員及退休老師加入，配合學校規劃等相關措施，提升軍公教人員及退休老師參與志工數量。</p> <p>(二)本市所屬各級學校持續辦理多元志工成長學習訓練，如才藝研習、健康講座、健康運動社團、家事研習、親職教育研習、讀書會、社區或自然生態參訪研習等，加強結合學校與學生的力量，擴大志願服務的深度及廣度，從中進行培力訓練。同時從各大專院校及高級中學中初步篩選有意願及興趣加入教育類愛心志工之團隊，以從中進行導覽志工培力，進行專業導覽志工之招募。</p> <p>(三)104 年 12 月 16 日由本府郭副秘書長坤明召開「臺中市政府花博辦公室第 39 次會議」，針對導覽人員所需之器材及人力規劃案進行討論，會後並依會議中討論事項修正臺中市花卉博覽會 105-108 年初核預算等相關資料。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				(四)104年12月23日導覽志工承辦人員參加「104年度會展志工規劃及運用」訓練課程，課程中邀請國際志工協會全球董事暨臺北國際花卉博覽會志工運用專案諮詢顧問擔任講師，針對臺北花卉博覽會、高雄市界運動總會及亞太城市高峰會等大型國際活動之導覽志工人力規劃進行說明。會後並與本府原住民委員會、客家委員會志工業務承辦同仁討論於臺中世界花卉博覽會中，提供相關原住民語及客家語導覽之運作規劃。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 依據農業局基本規畫案，完成104年文化藝術組基本規畫及執行項目，並完成本局各科業務分工，擬請准予解除列管。
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 一、臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建工程：「辦理2018花博后里馬場園區建物及週邊設施新建整建暨景觀綠美化工程委託技術服務」因計畫內容有涉及文化資產、古蹟部分，經檢討後需將該項目移除，已於104年12月30日議價決標。 二、甲后線自行車道規劃設計：目前辦理規劃前置作業中，已於104年5月14日提送教育部體育署爭取規劃設計經費，104年6月26日教育部體育署核定經費170萬元，包含中央款100萬元及地方款70萬元，已於104年11月12日決標簽約，目前辦理基本設計規劃作業中。 三、配合花博進度規劃串連后豐觀光景點推動后豐綠色觀光，整備花博周邊旅遊路線：已著手調查博覽會周邊景點及美食等相關觀光資源，以「臺中六大旅遊軸線」於2018花博期間以花博四大展館，結合本市「亮點活動」，及臺中29行政區規劃六大旅遊路線，推出臺中市多項2天1夜及3天2夜套裝行程，擴大觀光宣傳效益。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>一、於 104 年 10 月 19 日至 104 年 10 月 25 日本局蔡副局長勇勝及徐技正弘銘赴義大利向 AIPH 秋季報告「2018 臺中世界花卉博覽會」。</p> <p>二、已於 104 年 2 月 11 日首次推動委員第一次會議。</p> <p>三、104 年度已召開 40 次花博辦公室定期會議。</p> <p>四、基本規劃於 104 年 12 月 29 日辦理期末審查。</p>
			設計發包階段	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>有關 2018 臺中國際花卉博覽會，交通如何因應事宜，本局為降低花博營運期間所衍生之交通衝擊，整體規劃原則以「大眾運輸優先，管制私人運具」為主軸，採取「空間分散、運具分散及時間分散」三種策略規劃三大園區(后里、豐原、外埔)之交通服務，分別敘述如下：</p> <p>一、空間分散：於花博主要幹道上設置交通攔截圈及停車場，劃設三層攔截圈，分散龐大車潮對園區周邊道路衝擊，除長途旅次以國道 1 號及 4 號作為進出后里地區之主要路線，省道臺 13 線(三豐路)作為后里區南北向主要幹道外，另持續開闢周邊聯外道路，如中部科學工業園區西向聯外道路、中部科學工業園區南向三合一聯外道路、國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道、花博外埔園聯外道路，以強化花博區域路網之連通性及完整性。</p> <p>二、運具分散：以鐵路運輸為主，並於后里車站增設東站，假日尖峰時段增開班次及加掛車廂，提高運能，同時配合接駁公車於周邊轉運站及外圍停車場接駁轉乘，加速將人流疏運至各場館。</p> <p>三、時間分散：會場營運時間與票價行銷之策略規劃，如星光票或平日優惠及中小學戶外導覽等措施分散人潮，避免過度集中，以紓解假日期間之交通壓力。並加強第一線執勤人員的事先訓練及事前演練，讓每位執勤人員確實導引與管制旅客，達到人行動線分流的預期效果。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
I01 九、 觀光休閒 篇	I0914 09-14 自行車城市 示範區： 打造為人本公共環境，成 為健康步行與自行車城 市的示範區，並規劃市區 環狀觀光街車系統。	觀光旅遊 局, 交通局	設計發包階段	臺中市政府觀光旅遊局： 本局於 104 年 8 月 1 日至 31 日辦理「2015 臺中市旅遊導覽專車」活動，結合本市熱門觀光景點，宣傳本市山海花都不同地區之自然、人文、文化及生態景觀等觀光遊憩景點及優質旅遊路線規劃「宗教臺中」、「生態臺中」、「人文臺中」、「時尚臺中」、「運動臺中」、「慢活臺中」，6 大旅遊路線，涵蓋大甲鎮瀾宮、高美濕地、霧峰林家花園、草悟道、后豐鐵馬道、谷關溫泉等各主要景點，希望吸引更多港澳客到臺中參與花都藝術節、自行車節及新社花海等大型活動。另為力推六條深度遊程，吸引千名港客暢遊臺中，特於 8 月 11 日至 13 日赴香港辦理記者會，邀請港澳地區背包客來臺中體驗 6 大旅遊路線導覽專車活動，並鼓勵民眾多使用大眾運輸工具進行低碳休閒旅遊。
			執行施工階段	臺中市政府交通局： 截至 104 年底已完成 60 站公共自行車租賃站，1500 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0915 09-15 葫蘆墩圳整 治： 臺鐵高架化下的空間增 加停車場、自行車道、接 駁站等規劃，再逐段將葫 蘆墩圳掀蓋，南起博愛 街，北至圓環北路，打通 城市水源命脈，結合防災 治洪、生態保育、水源活 化、兼具觀光休閒效益， 連結山海資源全力興辦	水利局, 交 通局, 觀光 旅遊局, 都 市發展局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、豐原區停 5(原廣 5)用地，位於豐原火車站東站後方，將以轉運站結合停車場方式辦理開發，除可提供大眾運輸轉運使用，並規劃汽機車停車場，以解決葫蘆墩圳掀蓋後衍生之停車需求。 二、現正辦理民間參與開發方式可行性評估及先期規劃作業。 三、已邀集委託辦理前述作業廠商於 104 年 1 月 23 日及 2 月 25 日召開 2 次工作會議，現正依工作會議結論持續推動辦理民間參與開發方式可行性評估作業。 四、已於 104 年 5 月 4 日及 7 月 14 日召開可行性評估報告書審查會，可行性評估報告書於 8 月 17 日備查，廠商於 11 月 16 日提送先期規劃報告初稿。
			研究規劃協調	臺中市政府水利局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	花卉博覽會。			<p>本計畫總經費概估約為 10 億 5,505 萬元，整體工程經費包含上蓋打除工程、橋梁改建、水質淨化與景觀營造等項目。將工程經費依照分期施工之項目及順序進行估算，第一期工程(豐中路至信義街)總經費約 4 億 9,765 萬元。第二期工程(信義街至博愛街)總經費約 5 億 5,739 萬元。</p> <p>現況均為加蓋做停車場使用，全長 1.2 公里共有 522 席停車位，未來開蓋進行環境營造之後，將取消加蓋段停車場，短少停車位 522 席，機車停車位亦隨之取消。現階段交通局規劃所列之小客車停車位，豐原火車站有 98 席，鐵路用地部分為 225 席，另納入廣停五停車場建議方案之 118 席，總計仍僅 441 席小客車停車位。考慮現有可行之增加停車位方案有限，民意尚難整合，施工原則應為先建後拆，俟停車場計畫完成建設，再進行環境營造工程。</p> <p>104 年 1 月 6 日黃秘書長主持「葫蘆墩圳(東汴幹線)豐中路至博愛街段環境營造計畫執行措施會議」，裁示考量施工經費、執行難易及工期務必縮短，將原二期工程改分為三期工程，並優先辦理第一期豐中路至三民路段之環境營造工程，工程費約 2.47 億元。配合原火車站改建及鐵路高架化可轉移之停車位，預計第一期工程於 107 年開始施作。</p> <p>陳清龍議員於本市議會第 2 屆第 1 次定期會總質詢時建議第一期開蓋範圍應延長至信義街案，因涉及經費編列及工期調整等因素，將納入工程設計階段再予評估檢討。</p> <p>第一期總經費預計 247,000 千元，本局已逐年編列預算，預計 105 年開始委託技術服務招標，並配合停車場轉移時程與都市計畫變更後開始動工。</p> <p>105 年度預算提送審議中，俟預算通過後接續辦理委託技術服務案招標工作。</p> <p>本案 105 年度預算，市議會已完成相關審查，並排訂於 12 月 25 日進行三讀程序。為加速辦理相關招標文件已先行準備中，俟預算通過後接續辦理簽辦委託技術服務案招標工作。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 「依豐原副都心專案報告，針對鐵路高架沿線周遭景點及都市計畫辦理各項初步空間發展構想之研提，本局業已完成初步規劃構想，將擇期與鈞長報告後，作為本府審查高架道路下層空間公共設施用地多目標使用申請之參採。另車站及高架道路下層使用，依規應依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法徵得該管目的事業主管機關同意，始得辦理。」
			研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 盤點花博周邊觀光資源規劃設計景點套裝行程：已著手調查博覽會周邊景點及美食等相關觀光資源，以「臺中六大旅遊軸線」於2018花博期間以花博四大展館，結合本市「亮點活動」，及臺中29行政區規劃六大旅遊路線，推出臺中市多項2天1夜及3天2夜套裝行程，擴大觀光宣傳效益。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0916 09-16 環河自行車道： 臺中環河自行車道，從大雅循筏子溪一路往南走，到烏日一帶轉大里溪，循著大里溪往東經過大里市郊後北上，經過太平一帶進入旱溪河岸，最後經過豐原市區再轉向西邊，經過神岡一帶再進入大雅，不但連結大雅、烏日、大里、太平、豐原等衛星城市，還可以沿著	觀光旅遊局, 交通局, 建設局	非實質	臺中市政府建設局： 配合觀光局及交通局路線規劃方案研擬。
			設計發包階段	臺中市政府觀光旅遊局： 環河自行車道規劃設計：目前規劃設計經費已提列105年度預算先期計畫，委託技術服務案已於104年12月10日上網公告，預計105年01月05日開標。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 配合檢視自行車穿越路口處之相關交通管制設施。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看得到臺中。			
J01 十、 政府效能 篇	J1001 10-01 推動外配服務便捷化： 在市府設立新移民服務專線，搭配新移民服務員。	民政局	已完工	臺中市政府民政局： 一、本府為建構多元照顧及輔導措施，協助新住民順利適應本地生活，提供集會互動、建立相互支持網絡並提升歸屬感，爰在本市南屯區豐樂雕塑公園綜合活動中心1樓規劃建置「臺中市新住民藝文中心」(以下簡稱本中心)，並於103年7月19日落成開放，提供本市新住民研習及文化交流之專屬空間，規劃展示區、藝文研習教室、閱覽及書寫區、交誼區、服務檯、兒童遊戲室及哺乳室，做為新住民相關藝文展演、研習或輔導之成果發表、多元文化交流之聯誼場所，並設有服務專線04-23800638。 二、本中心自104年2月及7月起陸續進用行政助理各1名，負責本中心營運管理及擔任新移民服務員工作，104年12月服務人次2,972人。 三、有關新移民服務員工作項目之培訓已陸續完成並設置新住民服務案件表紀錄民眾洽詢問題之情形。
J01 十、 政府效能 篇	J1002 10-02 輔導新移民融入： 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播	民政局, 勞工局, 教育局, 新聞局	非實質	臺中市政府勞工局： 一、104年4場次「新住民求職蛻變三部曲」活動已辦理完竣，共329位新住民及其眷屬參加。 二、「新住民就業微電影」DVD已製作完成、30秒廣告已託播完竣。 三、104年度辦理4場就業博覽會、8場地區性巡迴聯合徵才活動，提供有就業需求之外籍配偶及大陸地區配偶獲致就業相關資訊。
			非實質	臺中市政府民政局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。			<p>一、103 年度新住民生活適應輔導班開辦 10 班，計 235 名學員受惠。</p> <p>二、按中央補助開辦情形：101 年補助款 76 萬元、102 年補助款 75 萬元、103 年補助款 48 萬元。</p> <p>三、依內政部入出國及移民署 103 年 6 月 9 日移署移輔世字第 1030079141 號函知，104 年中央補助款為 41 萬元，已於 104 年 6-7 月開辦新住民生活適應輔導班 10 班，每班授課 24 小時，招收新住民及其眷屬共計 236 人次(含男：69 人、女：184 人)。本市各區戶政事務所承辦說明會於 104 年 4 月 14 日召開。</p> <p>四、104 年 4 月 14 日承辦說明會後核定由本市南區、西區、西屯、潭子、新社、太平、沙鹿、梧棲、外埔、大安區戶政事務所計 10 所承辦 104 年新住民生活適應輔導班。</p> <p>五、本局業於 104 年 5 月 19 日上午 9 時 30 分假本市西屯區戶政事務所舉辦「臺中市新住民幸福 3 部曲記者會」，期藉由媒體報導，以收宣傳之效。</p> <p>六、104 年度新住民生活適應輔導班於 6 月 6 日起陸續開班授課，本局於各班始業式派員前往致意。</p> <p>七、本市西區、西屯區戶政事務所於 6 月 6 日開課，分別於 6 月 13 日、6 月 14 日結業；沙鹿區、大安區及太平區戶政事務所於 6 月 7 日開課，並分別於 6 月 14 日、6 月 21 日及 6 月 28 日結業；新社區戶政事務所於 6 月 8 日開課，並於 6 月 17 日結業；梧棲區及潭子區戶政事務所分別於 6 月 28 日、6 月 29 日開課，並於 7 月 12 日、7 月 13 日結業；外埔區及南區戶政事務所訂於 7 月 12 日開課，7 月 19 日結業。</p> <p>八、經彙整本市各區戶政事務所執行成果報告及執行概況表業於 104 年 10 月 7 日以府授民戶字第 104225495 號函送內政部移民署，並經該署於 104 年 10 月 16 日以移署移輔世字第 1040120307 號函復同意備查在案，本案業已執行</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				完竣。
			已完工	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>104 年度新移民戲劇培力、新移民繪本志工培訓、新移民生活適應及子女教養團體活動：</p> <p>一、新移民志工戲劇培力：於北屯區新興國小、西屯區泰安國小分別辦理計 10 場次，175 人次受益。</p> <p>二、新移民繪本志工培訓活動：於太平區車籠埔國小、北屯區新興國小分別辦理計 12 場次，180 人次受益。</p> <p>三、新移民生活適應及子女 教養團體活動：於東區成功國小、大里區永隆國小分別辦理計 9 場次，150 人次受益。</p> <p>四、9 月 30 日參與 105 年度「新住民二代培力實施計畫」暨「新住民二代青年人才培育研習營活動計畫」研商會議。</p> <p>五、10 月 24 日在家庭教育中心辦理「大手牽小手～閱讀 Fun (放) 輕鬆」，共計 40 人參與，有新住民共同參與，並討論性別平等的議題。</p> <p>六、11 月新移民學習中心揭牌活動，活動現場讓本國民眾感受多元文化之美並拓展國際視野，參與人數 500 人，外籍配偶參與人數約 50 人。</p> <p>七、12 月 4 日辦理新住民學習中心第二次訪視，訪視三所國小，分別為東平、德化、中山國小，瞭解新住民輔導與辦理狀況。</p>
			非實質	<p>臺中市政府新聞局：</p> <p>一、12 月 1 日至 12 月 30 日透過市府 LED 電視牆排播「華視新住民母語新聞」跑馬。</p> <p>二、12 月 1 日至 12 月 30 日透過市府 LED 電視牆排播「新住民新力量篇」及「新住民多元文化篇」影片。</p>
J01 十、	J1003 10-03 食物銀行法	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
政府效能 篇	制化： 於本市通過食物銀行自治條例，針對食物銀行，市政府給予適當補助或獎勵，並協助辦理食品衛生之檢驗，及確保受助者的食品安全及品質。			<p>一、104年2月3日邀集學者及法制單位針對條文內容討論及修正。</p> <p>二、104年2月9日召開制定臺中市食物銀行自治條例座談會並依座談會討論內容研擬條例草案，於2月26日簽會同意辦理草案預告及公聽會。</p> <p>三、104年3月16日臺中市食物銀行草案條文刊登政府公告。</p> <p>四、104年3月27日辦理臺中市食物銀行自治條例草案公聽會。</p> <p>五、104年4月13日彙整意見整理草案並簽奉市長核准，擬於簽奉核准後提法規會審議。</p> <p>六、104年5月15日召開法規會預審會議並依會中委員建議修正相關條例內容。</p> <p>七、104年6月5日召開法規委員會，審議通過。</p> <p>八、104年6月29日通過市政會議審議。</p> <p>九、104年10月14日通過議會法規委員會審議。</p> <p>十、104年12月24日臺中市食物銀行自治條例議會三讀通過。</p>
J01 十、 政府效能 篇	J1004 10-04 國際化接軌： 增加臺中市中小學生與國際化接軌的機會，讓臺中人的下一代有更清楚的國際自覺。例如讓臺中市的小學與中學進行國際姊妹校的合作與協定簽署、建立臺中市與其他國家高中學生的短期國際交換互訪學習計劃、以及參與國際重要的議題	教育局	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、辦理國際學校獎認證：(1) 104學年度有臺中國小等16所國民中小學申請進行國際學校獎認證。(2) 104年12月16日進行國際學校獎專家協作工作坊，外聘暨南大學黃文定教授及臺北市民生國中葉芳吟老師進行專家協作。</p> <p>二、有關 iEARN 國際教育社群，經11月份各校申請結果，共有11校申請經費執行本案，預計期程至105年6月止。</p> <p>三、藉由本市國小國際教育推動小組，持續推動國際教育。</p> <p>四、有關 AIESEC 國際志工方面，1月份將函文本市各國民小學，徵求申請推動之學校。</p> <p>五、與英國文化協會交流事項：預計105年度1月28日簽訂備忘錄。</p> <p>六、104年11月24日美國印第安那州 Jay 郡學區長 Tim Long 來訪，參觀和平</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	教育合作計劃等。			<p>國中與福民國小偏鄉教育發展概況，與學生互動熱絡，印象良好，未來希望能與本市簽訂姊妹市，加強雙邊合作。</p> <p>七、105年海外華裔青年英語服務營申請案11月30日截止送件，本市有五所學校提出申請(國小3所、國中1所、國中小1所)。</p> <p>八、Siep學校本位國際教育計畫105年申請案11月30日截止收件，由大雅國中辦理本市計畫初審，計有國小5所提報6個計畫，國中7所提報9個計畫。</p> <p>九、12月28日韓國全羅南道教育監張萬彩先生一行22人來訪，舉行雙邊教育制度論壇，表達促進雙方交流之期待。</p>
K01 十一、青年政策篇	K1101 11-01 納建言：市府顧問年輕化、定期舉辦市長與青年有約。	人事處, 教育局	非實質	<p>臺中市政府人事處：</p> <p>本府函文聘任市政顧問時，會併同寄發「市政顧問分組調查表」請其填寫「出生年月日」俾利掌控年齡狀況。截至104年12月底止，本府市政顧問共計418位，就現有資料計算50歲(含)以下之市政顧問計37位。</p>
			非實質	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、教育部業於104年12月4日臺教國署學字第1040143047A號核定補助計畫經費，並於104年12月函知學校經費核定，並掣據到局辦理撥款事宜。預定於2月召開服務學習第一次諮詢輔導會議。</p> <p>二、「2015愛臺中創意獎學金獎勵及申請作業活動」業經本局委請新社高中承辦；並於104年2月14日召開前置籌備會議。已規劃104年度辦理之競賽類別、組別及獎金額度，委請新社高中辦理招標事宜。</p> <p>三、本活動已於104年10月13日舉行初審作業，11月2日進行複審，並於11月24日上午9時假臺中市政府市政大樓文心樓1樓中庭，舉辦「頒獎典禮暨成果發表記者會」。</p> <p>四、104年度得獎作品分兩梯次展覽：11月23至12月1日於市府大樓文心樓1樓中庭舉行，12月3日至12月11日於市府豐原區陽明大樓1樓中庭舉行，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				共計展出 14 日。
K01 十 一、青年 政策篇	K1102 11-02 建平臺： 成立以市長為召集人的 臺中市產業發展推動會 報，並設置青年創業分 組，加入有豐富創業經驗 的青年委員，成立跨局處 單一窗口，並以「先選 秀，再完整提案」的概 念，簡化小型企業創新研 發計畫等地方政府補助 計畫，讓青年一起參與建 設大臺中。	經濟發展局	設計發包階段	臺中市政府經濟發展局： 一、已成立臺中市經濟發展諮詢委員會第 4 次會議已於 104 年 12 月 10 日召開。 二、有關 104 年地方型 SBIR 計畫於業已評選出 45 家獲前述計畫補助業者，其中 有 10 家業者為青年創業業者(佔 22.2%)。目前廠商研發計畫尚在進行中。
K01 十 一、青年 政策篇	K1103 11-03 聚資源-青 創銀行： 籌設臺中市產業發展基 金，以都市計畫變更回饋 金及編列公務預算為主 財源，配合爭取國發基金 盈餘來籌設，基金規模成 立初期，設定在新臺幣三 至五億元，成立青創銀 行，辦理比市場信用貸款 利息更低的優惠青年創	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 「臺中市產業發展發展自治條例(草案)部分，於 104 年 12 月 10 日送府會聯絡小 組，本案將送 105 年議會臨時會審議。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	業貸款等方式，來減輕青年創業者的負擔；資金來源為市府之預算撥補，以及民間捐款；每年並將視基金運作狀況，做適當補充，並設置跨局處單一窗口，簡化青年創業申請流程。			
K01 十一、青年政策篇	K1104 11-04 青創銀行的創業協助： 1. 一般的微型創業，占基金運作 80%的規模，符合資格的年輕人要創業，皆可申貸。個案貸款上限為新臺幣一百萬元，申貸將不以擔保品為核准的要件，利息與還款年限，也將更為優惠，但須接受市府所安排的專業審查、追蹤及輔導，專業人力，將由志工銀行來系統性支援。 2. 獎勵有創新取向的創業，占基金運作 20%的規	經濟發展局	設計發包階段	臺中市政府經濟發展局： 一、本案業已開始受理中小企業業者及創業青年申請貸款。 二、再徵求承貸銀行部分，業經審查將新增臺中商業銀行及臺灣中小企業銀行辦理。並已完成簽約程序，預計於 105 年 1 月公告前述銀行為受理收件銀行。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	模，特別是具有發揮國際 亮點潛力與在地特色的 創業為優先，個案獎勵上 限金額為新臺幣三百萬 元。			
K01 十 一、青年 政策篇	K1105 11-05 健體系： 持續爭取工研院、資策會 等在本市設置分支機 構，合作建立特色化的育 成機構。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、工研院業已於經濟部中創園區(南投中興新村)進駐設立工研院中分院，並於 中部科學園區設立臺中辦公室，已就近服務臺中市業者。 二、臺中軟體園區尚在建置中，該園區未來完成建置時，將請經濟部邀資策會進 駐。 三、商發院在臺中設立育成中心部分，商研院尚在找尋合適地點，如有需要本局 將提供協助。
K01 十 一、青年 政策篇	K1106 11-06 選新星： 評選在地青年創業家，協 助其接軌亞太主要城市 之創業網絡與資源。如爭 取中央舉辦的「Ideas S how」(網路創意展)等競 賽到本市舉辦，結合城市 外交推動策略，協助青年 創業團隊接軌亞太主要 城市之創業網絡與資源。	經濟發展 局, 勞工局	非實質	臺中市政府勞工局： 本府經發局辦理創業競賽計畫，104年7月初進行宣傳並受理申請，本局已協助 宣傳並配合推薦創業青年參與報名。至8月10日報名截止，計有165組創業團 隊報名參加。
			執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 一、本案業於104年11月27日假福華飯店針對本次競賽活動創意參賽團隊，辦 理跨產業媒合會活動，提供參賽團隊一媒合平臺，期望能從中發掘創新商 機，進行商品化與企業界之媒合，創造商機與合作契機，促成不同產業之跨 業合作。 二、本案業於104年12月22日辦理臺中盃創意系列推廣活動創意展示發表會， 藉以展現本市推動產業創新之具體作為。活動當天除了進行競賽結果頒獎及 展示入圍創意團隊入作品之外，亦辦理第三場跨產業媒合會活動，邀請本市

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				企業廠商代表出席盛會，期望能從中發掘創新商機，藉以延續未來商品化與企業界之合作，並讓本次競賽成果能夠真正開花結果。
K01 十 一、青年 政策篇	K1107 11-07 佈群眾： 結合中區再生政策，活化 空間並長期促進社群間 交流，打造沒有圍牆的青 年築夢園區與共宅園 區，同時引導在地中堅企 業與大型企業的公益性 資源，促進平臺交流來進 行輔導。	經濟發展 局, 都市發 展局	非實質	臺中市政府經濟發展局： 於 104 年 11 月起三個月辦理 15 組創新青創團隊培訓育成，提供在地資源、顧問導師、通路媒合及空間媒合四大資源，並辦理經營輔導課及創業家諮詢，培育及輔導青創團隊於中區落地生根。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、有關「舊城區老舊建物再利用結合青創輔導計畫」案 12 月辦理情形：於 104 年 8 月 27 日繳交工作計畫書(期初報告書)，於 104 年 10 月 1 日進行期初審查，預計於 105 年 1 月 6 日繳交期中報告書。 二、有關審計新村文創園區活化並招商 12 月辦理情形： (1)有關修繕工程部分，摘星計畫以外區域於 10 月 23 日初驗復驗，11 月 2 日完成初驗復驗(第二次)，於 11 月 17 日辦理正式驗收，12 月 25 日辦理驗收復驗。 (2)有關招商作業部分，本局於 10 月 15 日依會議決議完成契約修正並函知中興大學辦理後續招租事宜，惟該校 104 年 11 月 4 日興產字第 1044300595 號函檢送出租經營管理相關書件之契約草案尚有疑義，本局以 104 年 11 月 10 日府授都住字第 1040253299 號函請該校更正書件。因上開緣故，中興大學邀集本局及國有財產署中區分署於 104 年 12 月 7 日召開出租經營管理討論會議，依會議決議請本府與該校並列審計新村租賃案甲方，共同與得標廠商簽訂一份契約，刻簽辦相關作業，俟核定後辦理後續修訂契約事宜。
K01 十 一、青年 政策篇	K1108 11-08 廣設農民大 學堂： 輔導從事農業安全生產 並鼓勵青年農民加入，並	農業局	已完工	臺中市政府農業局： 一、廣設農民大學堂 (一)臺中市農民大學堂第一場次自 104 年 1 月 24 日起，截至 12 月 27 日辦理農民大學堂計 13 場次，場次已達目標，參加總計 5226 人次。第 13 場次於 104 年 12 月 27 日辦理，參加人數 392 人。(二)輔導從事

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	給予投入農業生產補助，效法德國的師徒制模式，每位年輕人投身農業工作，提供半年的受訓及津貼。			<p>農業安全生產青年農民開辦之專業研習班於104年10月13日起於府陽明大樓5樓大禮堂辦理3堂課農業資材專業研習班，報名人數1409人。並於5區農會辦理104年臺中市水稻栽培管理專業研習班，上課總人數達358人。以上課程已順利辦理完竣。另於本市太平區農會3樓視聽教室，開設「枇杷栽培管理專業研習班」之訓練講習，上課日期為12月17日(星期四)上午9點至12點。</p> <p>二、農業生產補助(一)有關輔導從事農業安全生產青年農民，辦理「青年加農賢拜傳承」計畫。青年加農獎勵補助對象為對農業有興趣，尚未從事農業或準備從農之青年，經面試審查及公告錄取名單50名後，已進行每周一次課堂教育，並安排賢拜帶領農場實習，本屆執行時間自104年7月至105年6月止。(二)經相關單位及各區農會推薦各種專長賢拜，本局依青年農民興趣進行媒合，讓青農除了課堂書面教育外，親身體驗學習作物種植及農場經營技術，為往後從事農業啟程。並定期查核農場實習情況，提供青農變更實習場所機會以學習更多不同農業技術。(三)青年農民警運企劃補助申請已於10月20日公佈複選結果，共15名通過審查，目前進行錄取人員修正補助計畫及辦理訓練課程事宜。另有關下半年度課程實施方案，刻正規劃中。</p>
L01 十二、客家政策篇	L1201 12-01 訂定「臺中客家日」： 於全國客家日在臺中公共空間都出現客家文創與表演。市府平日展演活動亦一定比例客家文化活動。	客家事務委員會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會： 每年農曆正月20日為「全國客家日」，市長也將此日訂為「臺中客家日」，期盼讓更多人認識「客家日」文化傳承意義，104年3月10日為104年客家日，本市於各區舉辦一系列慶典及文化教育活動，執行情形詳細說明如下：</p> <p>(一)本市104年客家日活動主場於3月10日9時至17時在豐原區萬選居舉辦，活動內容包括客家天穿音樂饗宴、客家版DIY教學、祭天祈福儀式、老照片展、古物展寶、減碳客家料理教育展、環保愛地球舊物回收兌換宣導品、贈送樹苗及懷舊童玩DIY體驗活動等，各客家文化重點發展區</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>(豐原、石岡、新社、和平及東勢)亦舉辦了一系列精彩的慶祝活動。</p> <p>(二)除客家文化重點發展區外，本府客委會亦專案扶植本市部分非客家文化重點發展區之客家社團(如外埔區、南區及北屯區)共同辦理客家日活動。</p> <p>(三)本府客委會亦鼓勵本市各級學校配合辦理客家週活動，本市辦理客家週活動學校共計 57 所。</p> <p>(四)104 年客家日活動於山城客庄區擴大至市區、屯區及海線各區市民參與，全市 29 區皆有慶祝活動，讓更多人認識客家文化，也讓參與人次高達 17,600 人，是去年 2 倍之多，客家日活動 104 年於本市遍地開花。</p>
L01 十二、客家政策篇	L1202 12-02 移動的客家文化博物館： 整建四年四條街成為「移動的客家文化博物館」：每年一條老街，以至少一億的預算整理，促進客庄觀光產業：「建造客家故事館」，將客家建築、文物、食品、視覺、音樂、節慶等展現於此。	客家事務委員會	研究規劃協調	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、整建四條街成為「移動的客家文化博物館」：</p> <p>(一)規劃於 104 年度追加 500 萬元預算先行辦理整建二條客家老街先期規劃作業。</p> <p>(二)104 年 5 月 27 日向客家委員會提送「臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫」案，總經費為 250 萬元，申請補助 195 萬元，本市配合款 55 萬元。</p> <p>(三)客家委員會於 104 年 6 月 23 日以客會產字第 1040009690 號函復請本府於文到 2 週內函送修正計畫書後同意補助 195 萬元。</p> <p>(四)於 104 年 7 月 6 日函送修正計畫書，並於 7 月 15 日函送納入預算證明及第 1 期款領據向中央申請核撥補助款。</p> <p>(五)完成議會通過 104 年度追加 400 萬元預算法制案。</p> <p>(六)議會附帶決議：『有關 500 萬元辦理「整建客家老街」規劃案，刪減 100 萬元，請客委會在客家重點區與非重點區兩案同時規劃。』</p> <p>(七)客家重點發展區部分，業於 8 月 19 日召開「2015 臺中市東勢街區文化</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>振興及產業環境改造計畫」委託技術服務案招標文件審查會議，接續辦理本案採購招標事宜。</p> <p>(八)客家重點發展區部分，業於9月4日上網公告進行招標，並於9月25日召開工作小組進行開標初審作業，9月30日召開「2015臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫」委託技術服務案評選委員會第2次審查會議。非客家重點發展區部分，目前仍於選址勘查作業中。</p> <p>(九)客家重點發展區部分，業於10月16日決標公告，並預定於10月30日前完成簽約發包。另，非客家重點發展區部分，已擬定計畫為「臺中市后里區墩仔腳客家文化生活環境營造先期評估規劃」，目前擬訂相關招標文件，陳核後進行後續招標事宜。</p> <p>(十)客家重點發展區部分，業於10月29日完成簽約發包。並於11月4日，承攬廠商提送「服務實施計畫書草案」於本會審查；11月10日提送「服務實施計畫書」於本會報請核定驗收。</p> <p>(十一)非客家重點發展區部分，業於11月10日召開「臺中市后里區墩仔腳客家文化生活環境營造先期評估規劃」招標文件審查第1次會議；11月17日上網公告招標，業於12月14日召開第2次評選審查會議、12月23日完成議價作業，12月底前完成簽約。</p> <p>(十二)客家重點發展區部分，刻承攬廠商履約進度如期執行，下一階段應於105年1月12日前提送「期初報告計畫草案」予本會審查。</p> <p>二、建造客家故事館</p> <p>籌建臺中市客家多功能文化園區-建造客家故事館案，園區興建前置作業辦理情形分述如下：</p> <p>(一)辦理東勢都市計畫個案變更部分：案於103年11月28日本府公告實施「變更東勢都市計畫(文高二用地為文教專用區(供客家文化事業相關</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>設施使用)、農業區及住宅區)案」。</p> <p>(二)辦理環境影響說明書編製送審部分：案於 104 年 2 月 13 日臺中市政府環境影響評估審查委員會第 32 次會議審查通過。</p> <p>(三)本府環保局於 4 月 20 日函備查環說書定稿本。</p> <p>(四)臺中市客家多功能文化園區用地環境影響說明及變更都市計畫委託技術服務案於 5 月 22 日結案核銷完成。</p> <p>(五)7 月 10 日林副市長召集相關局處進行臺中市客家多功能文化園區興建基地勘查，並於 7 月 22 日由林副市長主持召開臺中市客家多功能文化園區規劃構思研討會。</p> <p>(六)有關「臺中市客家多功能文化園區」建造客家故事館，以 2 億 7 仟萬元為設定建造費用，及 104 年預算 2,042 萬元辦理委託規劃設計監造服務、建物結構安全鑑定及土地鑑界採購簽陳核案，8 月 17 日市長批示：「(1)原則如擬；(2)請納入巧聖先師文化活動及木業和木藝主題規劃；(3)研議吸引文創、藝術人才進駐，以活化園區。」</p> <p>(七)上開奉交下「請納入巧聖先師文化活動及木業和木藝主題規劃」乙節，擬於辦理本案規劃設計監造服務案時，將納入規劃「工藝達人工坊」及「客家文創工坊」，建構客家文創發展平臺，結合客家文化、木業工藝與跨領域藝術工作者共同活化園區，並於未來園區建置公共藝術品，將規劃木業工藝作品。另，有關奉交下「研議吸引文創、藝術人才進駐，以活化園區」乙節，茲擬訂「臺中市客家多功能文化園區客家文創工坊」文創、藝術人才進駐(試辦)辦法(草案)1份。」，業經市長核示：「仍維持列管，餘如擬」在案。</p> <p>(八)有關「臺中市客家多功能文化園區」興建安，業於 10 月 13 日召開「臺中市客家多功能文化園區規劃設計與監造」委託技術服務採購案評選委</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				員會第 1 次會議，於 10 月 29 日上網公告招標，於 11 月 30 日截標，12 月 1 日開標，計有 2 家廠商投標經審查均符合資格，12 月 14 日進行評選作業，預訂 12 月 25 日議價，月底前簽約。
L01 十二、客家政策篇	L1203 12-03 推動「大甲溪客家文化祭」：推動「客家真水」系列活動，如白冷圳文化季、鯉魚伯公節等系列文化祭典活動，並將魯班巧聖先師祭典提升為全國性祭典，每年舉辦全國性的工藝比賽及嘉年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都。	客家事務委員會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、推動客家文化祭典</p> <p>(一)本會於 104 年 3 月 19 日拜訪東勢區在地耆老、文史工作者及專家學者等共同研商「客家真靚系列-鯉魚伯公文化祭活動」計畫。</p> <p>(二)104 年 5 月 19 日向客家委員會提送「臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動計畫書，活動總經費為 80 萬元，申請補助 62 萬 4 千元，本市配合款 17 萬 6 千元。</p> <p>(三)客家委員會於 104 年 6 月 10 日以客會文字第 10400090201 號函復同意補助本府 10 萬元，惟本會自籌款不足支應原計畫經費，本府於 104 年 6 月 25 日以府授客規字第 1040143433 號函請客家委員會同意變更計畫總經費為 41 萬元。</p> <p>(四)客家委員會於 104 年 7 月 7 日以客會文字第 1040009922 號函復同意備查，墊付案經本府 107 年 7 月 20 日第 214 次擴大市政會議審議通過，於 104 年 7 月 21 日函請本市議會同意先行墊付，議會於 104 年 7 月 29 日以議事字第 1040003776 號函復同意先行墊付，於 104 年 7 月 30 日函議會擬動支執行。</p> <p>(五)本會於 104 年 9 月 27 日在東勢鯉魚伯公廟及鯉魚伯公公園辦理「臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動，活動內容包括：鯉躍龍門祈福活動、戴荼祈福儀式、客家傳統民俗技藝暨加值產業展售會、阿比百樂團表演及鯉魚造型米糕分送等。</p> <p>(六)本案業已辦理完竣，本府於 104 年 10 月 22 日以府授客規字第 1040238</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>862 號函向客家委員會申辦核銷請款事宜。</p> <p>(七)客家委員會於 104 年 11 月 2 日以客會文字第 1040016876 號函復同意備查並撥付 10 萬元補助款。</p> <p>二、塑造東勢成為臺灣的工藝之都</p> <p>(一)104 年 3 月 20 日向客家委員會提送「臺中魯班巧聖仙師廟祭典暨全國工藝比賽嘉年華」活動計畫書，活動總經費為 300 萬元，申請補助 234 萬元，本市配合款 66 萬元。</p> <p>(二)104 年 4 月 17 日客家委員會以客會文字第 10400058277 號函復，「臺中魯班巧聖仙師廟祭典暨全國工藝比賽嘉年華」活動案同意補助本府新臺幣 50 萬元整，並辦理動用第二預備金 250 萬元支應。</p> <p>(三)104 年 5 月 19 日邀請本市境內巧聖仙師廟、建築、營造、土木、木工、鐵工、設計界各社團與本府相關單位召開「研討魯班巧聖仙師祭典提昇為全國性祭典規劃事宜」會議，研議議題：「將魯班巧聖仙師祭典提昇為全國性祭典，舉辦全國性的工藝比賽及嘉年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都」。開會結論為：「因時間緊迫，且有部分外地廟宇已經回祖廟進香，難在 104 年籌辦全國性祭典科儀」。</p> <p>(四)104 年 6 月 22 日市長偕同本會主任委員、民政局長至東勢巧聖仙師廟參加巧聖仙師聖誕千秋活動，除討論 105 年「臺中市第一屆巧聖仙師文化祭」活動事宜，市長並於活動現場宣傳明年舉辦系列活動主軸。</p> <p>(五)104 年 7 月 1 日市長召集府內相關局處召開「臺中市第一屆巧聖仙師文化祭籌備會」。</p> <p>(六)104 年 7 月 24 日張副市長召集府內相關局處召開「臺中市第一屆巧聖仙師文化祭府內籌備小組第一次會議」。</p> <p>(七)104 年 8 月 26 日張副市長召集府內相關局處召開「臺中市第一屆巧聖</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>仙師文化祭府內籌備小組第二次會議」，會議決議活動名稱由「臺中市第一屆巧聖仙師文化祭」更名為「2016 臺中巧聖仙師文化祭」。</p> <p>(八)104 年 11 月 13 日張副市長召集府內相關局處召開「2016 臺中巧聖仙師文化祭府內籌備小組第三次會議」，各機關提出各項系列活動方案討論，預計 105 年 1 月召開第四次會議。</p> <p>(九)104 年 12 月 2 日以府授客規字第 1040268424 號函邀請行政院農業委員會林務局東勢林區管理處於東勢林業文化園區配合「2016 臺中巧聖仙師文化祭」相關活動，建請主辦「全國性大型木藝雕刻比賽」活動。林管處於 104 年 12 月 16 日以勢政字第 1043165376 號函復，渠所轄東勢林業文化園區刻正辦理 BOT 招商作業中，目前已無適當空間保存其他木雕作品，惟為配合本府深耕在地、推動觀光之規劃，並結合林業推廣宗旨，該處計畫於「2016 臺中巧聖仙師文化祭」活動期間，於園區配合辦理小型之林業宣導活動，並納入本府文化祭宣導活動。</p>
L01 十 二、客家 政策篇	L1204 12-04 推動公共場 域客語環境： 設置客語發言人、開設客 語諮商專線。	客家事務委 員會	已完工	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、為落實市長政見，加強與新聞媒體的聯繫溝通，促進政府與民眾的雙向交流，有效運用多元傳播工具，落實新聞透明化，充分提供民眾各項政府資訊，特訂定「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」，致力推動公共場域客語環境，使客語發言制度及客語諮商服務能具體落實。本會將逐月依據「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」持續辦理。</p> <p>二、臺中市轄區內客家人口達 43 餘萬人，每日洽公之客家鄉親無數，為避免造成客家鄉親(特別是客家長者)洽公之不便，分別於臺灣大道市政大樓及陽明市政大樓聯合服務中心設置客語臨櫃服務，招募曾接受基礎訓練並有客語會話能力之志工，擔任導覽解說、諮詢及口譯工作，並協助政策宣導與業務執</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				行。
L01 十 二、客家 政策篇	L1205 12-05 客語示範幼 兒園： 在公立幼兒園推動母語 教學，提升客語的受教環 境，以作為各縣市標竿。	教育局, 客 家事務委員 會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、有鑑於客語流失問題的嚴重性，本府客委會參考國外保存母語的方法，採行客語沉浸教學計畫，透過環境營造與設計，將語言與教學內容做結合，創造客語的使用機會及情境，提高客語的使用頻率，讓幼兒潛移默化地獲得客語的溝通能力，達成客語保存的最終目的並落實市長政見。</p> <p>二、本案所需經費 108 萬元(經常門 68 萬，資本門 40 萬元)業納入 104 年度第一次追加預算案送議會審議。</p> <p>三、本府客委會規劃 104 年由臺中市立東勢幼兒園、臺中市立石岡幼兒園推動母語教學，挹注經費改善及提升客語受教環境，以作本市幼兒園之指標。105 年增加新社幼兒園及豐原幼兒園，106 年增加石岡國小附設幼兒園，107 年增加東新國小附設幼兒園，並請上述等六所幼兒園於 107 年底合辦大型成果發表展示會。</p> <p>四、104 年度客語示範幼兒園實施計畫</p> <p>(一)6 月 11 日及 18 日東勢幼兒園及石岡幼兒園辦理家長說明會。</p> <p>(二)7 月依計畫園所購置視聽相關設備，並完成二所幼兒園所客語環境營造。</p> <p>(三)師資培訓部分於 8 月 13、14、29 日，9 月 12、19 日及 10 月 17 日等六天共安排 36 小時的研習課程。</p> <p>(四)9 月 4 日市長蒞臨東勢幼兒園舉行揭牌典禮；石岡幼兒園揭牌典禮於 9 月 8 日上午 9 時梅子班、9 時 40 分萬興班，由本府客委會劉主委親自主持，兩園所之揭牌儀式均已辦理完竣。</p> <p>(五)東勢幼兒園及石岡幼兒園客語成果發表會業於 12 月 15 日辦理完畢。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、12 月 15 日由東勢幼兒園及石岡幼兒園辦理教學成果發表，開放家長及相關</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>人員進入班級進行教學觀察及校園環境走察，教師以即時性互動式客語與幼童進行主題教學，進行數字數算、水果名稱、顏色識讀等教學，鼓勵親師生於日常生活之中使用客語。</p> <p>二、園所教保人員積極利用期末規劃下學期教學課程，依循在地化之精神，把握孩子來自社區也將回到社區的內涵，發展丁版節及其他相關節慶之教材及活動。</p>
L01 十二、客家政策篇	L1206 12-06 客家文化慶典： 在海線及市區舉辦具有特色的客家文化慶典。	客家事務委員會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會： 基於客家基本法第六條：「政府政策制定及區域發展規劃，應考量客家族群之權益與發展」之規定，為促使本市非客家文化重點發展區之市民了解客家語言及文化，本府客委會以專案扶植本市部分非客家文化重點發展區之客家社團(如外埔區、南區及北屯區)辦理客家日活動，另規劃於本年度在海線及市區辦理客家戲曲巡迴展演活動：</p> <p>一、全國客家日活動</p> <p>(一)海線地區： 臺中市外埔客家文化協會於104年3月10日上午9時至12時在外埔區三崁福興宮前廣場舉辦全國客家日活動。</p> <p>(二)市區： 1. 臺中市大屯客家協會於104年3月10日9時30分至15時在臺中市南區南門里活動中心辦理「大屯客家協會104年全國客家日活動」。 2. 臺中市客家協會於104年3月10日15時至19時45分在舊社公園活動中心辦理「紀念天穿 落實傳承 與時俱新 全國客家民俗文化活動」。</p> <p>二、客家戲曲系列活動</p> <p>(一)本府客委會積極向中央客委會爭取全臺巡迴展演計6場次之「2015精緻客家大戲」於本市演出之機會，獲中央客委會同意，首場《金孫緣》</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>客家大戲於 104 年 8 月 16 日下午 2 時 30 分在葫蘆墩文化中心演出，劇情精彩絕倫，入場票券全數索罄，吸引超過 500 位民眾前往觀賞。</p> <p>(二)為讓非客家族群認識及接觸客家傳統戲曲藝術，促進本市客家族群及非客家族群間的對話，帶動本市周邊觀光效益及產業發展，本府客委會提案向中央客家委員會申請計畫經費補助，獲補助 50 萬元，辦理「臺中市 2015 年客家戲曲藝術季」活動，於 104 年 9 月 19 日晚上 6 時 40 分至 9 時在海線(大甲區鎮瀾宮)及 9 月 20 日(星期日)晚上 6 時 40 分至 9 時在市區(東區樂成宮)辦理「臺中市 2015 年客家戲曲藝術季」活動，活動安排有戲曲服裝配飾展示區、Q 版戲曲公仔拍照區、創意臉譜水果又宣導品、客家擂茶飲品分享、客家特色文創系列商品、在地農特產品及客家美食展售等，活動豐富多元，每場次均吸引超過 1,000 位民眾前往觀賞，民眾滿意度近 100%。</p> <p>(三)本府客委會於 104 年 12 月 6 日及 13 日上午 9 時 30 分至 12 時 30 分分別在大里區立德活動中心及外埔區老人文康中心(長青學苑)辦理「臺中市 2015 年客家音樂戲曲活動」，活動邀請客家音樂、戲曲領域表現優秀之客家社團及在地特色客家社團，如大里區之臺中市客家文化協進會、大屯客家藝術團、石岡客家民俗文化協會及臺中市大屯客家協會；外埔區之臺中市后里客家協會、臺中市外埔客家文化協會、臺中市大埔客音傳統曲藝發展協會及臺中市客家音樂曲藝研究學會等，表演精湛的客家傳統三大調、八音、三腳採茶戲、客家話劇、二胡、合唱及太鼓等節目，豐富多元的音樂、舞蹈及戲曲表演，吸引近 500 位民眾參與欣賞，讓本市市民認識客家藝術之美，發揚與傳承客家音樂、戲曲之文化意涵與精神。</p>
M01 十	M1301 13-01 中彰投區域	教育局, 建	非實質	臺中市政府地政局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
三、中彰 投區域聯 合共治篇	聯合共治： 上任後一個月要召開區 域共治平臺的定期會 議，以制度化方式逐項推 動，包括交通、產業、文 化觀光、河川、食安等問 題上的整合。	設局，衛生 局，環境保 護局，地政 局，研究發 展考核委員 會，水利局， 農業局，交 通局，觀光 旅遊局，文 化局，都市 發展局		各需地機關倘有涉及徵收或使用他級政府機關之公有土地、建築物需要，本局配合申辦徵收或撥用手續。
			研究規劃協調	臺中市政府水利局： 一、有關「5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫」案，於104年3月23日臺中市政府環境保護局邀集經濟部水利署及三縣市相關局處召開「中彰投三縣市首長部分合作共識項目研商會議」，烏溪為僅有之跨中彰投河川，爰優先結合烏溪流域內之烏嘴潭人工湖工程計畫列為三縣市優先合作對象，嗣後再視相關議題擴充，並請經濟部水利署將烏嘴潭人工湖計畫各階段需由三縣市配合之事項詳細擬訂，並協助爭取中央補助經費，以利推動相關工作。經濟部水利署104年5月12日召開研商「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」分工事宜會議，後續經濟部水利署將定期召開執行平臺(控管)會議，邀相關單位研商計畫遭遇問題與解決對策、協調相關執行單位有關事項，同時管控計畫執行進度與檢核各工項查核點達成情形，俾如期如質達成目標。 二、有關「13. 烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理」案，「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」於104年4月10日奉行政院核定，本計畫總經費19.9億元，烏嘴潭人工湖工程已包含親水遊憩設施之規劃建置，預計104年至112年分2階段推動，104年度編列2,000萬元預算，由經濟部水利署中區水資源局負責執行，目前辦理委託技術服務招標程序中，已於104年12月4日及104年12月7日上網公告，105年1月5日及105年1月6日開標。
			已完工	臺中市政府農業局： 一、為行銷臺中、彰化、南投當季農特產品，臺中市政府於104年9月12-13日二天假臺中市美術綠園道(五權三街至五權七街)舉辦「禮讚中秋、有購好禮」-中彰投當季農特產品行銷活動，將臺中、彰化、南投新鮮當季優質農產品介紹給市民。本次活動由行政院農業委員會農糧署輔導臺中、彰化、南投三

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>縣市聯合辦理，現場規劃設置100個攤位，把臺中、彰化、南投當季新鮮蔬果及高品質的農特產品帶到臺中市美術綠園道展售。</p> <p>二、2015中臺灣農業博覽會已於104年11月7日至12月6日辦理完畢，參觀人次高達2,360,701人次。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、「中進中出 大玩中臺灣」中臺灣觀光合作成果暨聯合行銷推廣會業於12月17日順利完成。</p> <p>二、濱海南端自行車道建置工程:本案業於103年12月決標，104年3月4日開工，11月5日完成變更設計，已於104年12月31日完工。</p> <p>三、臺中市自行車道136線串聯至南投段規劃設計暨工程：已於104年3月27日遴選委託技術服務廠商完竣，並於104年5月22日召開基本及細部設計審查會，104年6月17日陳報教育部體育署辦理細部設計審查，教育部體育署已於104年7月21日召開會議，修正基本設計已於104年8月26日提送教育部體育署審查，體育署於本年9月24日核定，本案工程於104年10月26日上網招標，於104年11月2日決標，並於104年11月25日開工，目前進場施工中。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>104年2月11日向市長簡報，市長初步指示促成臺中烏日副都心與彰化新都心串連，打造烏溪兩岸雙子城之推動策略。本局研擬具體方案，經提104年5月13日及8月10日市長主持本市區域計畫委員會第2次及第3次會議確認後，全案已於12月9日第4次會議審議通過，將報請內政部賡續審議。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>東亞青運執行委員會下設行銷傳播處，負責綜整與執行國內外行銷宣傳計畫，提升彰化縣及南投縣民眾參與東亞青年運動會，以擴大東亞青運行銷。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
			研究規劃協調	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、「金馬東路跨大肚溪橋樑工程」經 104 年 1 月 27 日召開之「中彰投區域治理平臺」三縣市首長會議決議由彰化縣政府主政推動，經洽縣府，該工程目前正辦理可行性評估作業中(彰化市金馬東路跨烏溪橋樑可行性評估)，可行性評估委託技術服務勞務採購案業於 104 年 5 月 5 日開資格標、5 月 14 日評選、5 月 21 日決標、6 月 8 日簽約，目前正辦理評估中，經電洽彰化縣政府表示顧問公司已於 10 月 8 日提出期中報告，縣府已於 11 月 2 日召開期中報告審查會議、顧問公司現正辦理修正期中報告。</p> <p>二、「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」(溪尾大橋延伸段)本案因涉及彰化縣轄區域路段，本局已於 104 年 2 月 25 日函文彰化縣政府同意委託代辦可行性評估規劃及分攤經費，縣府 5 月 18 日檢附委託代辦協議書，本局 104 年 6 月 3 日檢還已用印完成之代辦協議書完成委託代辦行政程序。本案辦理先期可行性評估規劃案所需經費 200 萬元於 3 月 4 日簽奉核准由 104 年度基層建設經費項下支應，已於 5 月 19 日開資格標、5 月 29 日評選、6 月 17 日決標，7 月 9 日簽約，目前正辦理評估作業中，顧問公司已於 104 年 9 月 18 日提出期中報告，本局已於 104 年 10 月 7 日召開期中報告書審查會議，顧問公司依審查意見修正報局後，本局於 104 年 11 月 4 日同意核備，並續辦期末報告階段作業。</p> <p>三、溪尾大橋工程目前持續施工中，有關配合市長政見研議納入自行車道空間設計乙節，已請設計單位提出評估報告，並簽奉核可變更設計原則在案。</p>
			已完工	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>「104 年度中彰投三縣市藝術家聯展」於 104 年 10 月 3 日於南投日月九九展覽室展出第三場次，並於 10 月 14 日展覽結束，三縣市陸續已結案。</p>
			非實質	<p>臺中市政府環境保護局：</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				統計 104 年 1~12 月針對烏溪烏嘴潭人工湖預計興建地上游水域鄰近之和平、新社、太平及霧峰區之列管水污染源共執行稽查 260 家次。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 截至 104 年底已完成 60 站公共自行車租賃站及 1500 輛自行車，交通局將持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
			非實質	臺中市政府研究發展考核委員會： 一、「中彰投區域治理平臺」第 4 次三縣市副首長會議已於 104 年 9 月 23 日於南投縣舉行完畢，並於會議中達成 6 項合作共識(一)籌設中部地區燒燙傷重建中心，提供中部地區燒燙傷民眾相關服務。(二)為維護第一廣場安全乾淨之公共環境，請協助宣導國際移工遵守在臺生活之社會、動保、環境等相關規定，以重新翻轉舊城形塑新環境。(三)辦理中部空品區縣市聯合攔檢作業。(四)成立登革熱區域聯防機制。(五)為照護設籍南投縣但居住臺中市之南投縣身心障礙者，建請臺中市研擬調整現行「需為第 1、4、7 類，才能申請居家/到宅鑑定」之規定。(六)預為規劃因應 104 年秋冬禽流感防疫處置整備計畫，針對疫情爆發時，大量動物撲殺及屍體處理機制。 二、「中彰投區域治理平臺」第 4 次三縣市首長會議已於 104 年 10 月 7 日(星期三)於南投縣中興會堂召開完畢，由本市張光瑤副市長、彰化縣魏明谷縣長、南投縣林明溱縣長共同出席，當日適逢南投 2015 世界茶業博覽會於中興會堂舉行，因此三縣市首長共同進行農特產品行銷活動。 三、104 年度中彰投三縣市透過治理平臺機制共達成 39 項共識。 四、本季會議中，決議邀請苗栗縣加入區域治理平臺運作機制，並於 104 年 12 月召開「中彰投苗區域治理平臺四縣市第 1 次副首長會議」，105 年 1 月 5 日召開四縣市首長會議。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				<p>一、建立本市緊急通報窗口並研商跨局處合作機制：</p> <p>(一)已建立本市檢、警、調、府食安緊急通報窗口。</p> <p>(二)「中彰投區域治理會報平臺」會議截至 104 年 9 月份共召開 1 次首長會議、4 次副首長會議，有關「建構中彰投食安平臺，區域聯防，共同守護食安」提案，業經 104 年 7 月 21 日第 3 次副首長會議決議由三縣市自行列管，爰本局仍賡續辦理本市食安 139 政策並配合中央獎勵方案試辦計畫推動築底考評及拔尖典範計畫等相關事項。</p> <p>(三)104 年 9 月 14 日 召開「研商化工原料及毒性化學物質流入食品快速通報機制」會議，並於 10 月份完成通報流程制定。</p> <p>二、針對高風險食品工廠按月排定稽查，辦理稽查人員教育訓練及個案討論會 12 月份跨域聯合稽查案件如下：</p> <p>(一)薩 0 餐前水品質疑義案。</p> <p>(二)全 0 購物中心臺中大肚 PC 廠「秋刀魚」產製流程衛生查核。</p> <p>三、針對高風險及消費者最常接觸之食品類別，進行非常規檢項之檢驗</p> <p>(一)辦理 104 年度追加預算(核定 200 萬元)，其中 50 萬元用作委外檢驗(按日按件計資酬金)，另 150 萬元為委辦費。</p> <p>(二)委辦標案於 104 年 7 月 24 日上網公告(案號 104B17)，104 年 8 月 7 日開標，104 年 8 月 19 日召開評選委員會，104 年 9 月 3 日決標，由優勝廠商—國立中興大學得標。</p> <p>(三)透過委託案辦理「柯南非常實驗室-非目標物篩查委託計畫」，已送驗 400 件，符合預定目標。</p>
N01 十 四、原住 民族政策	N1401 14-01 薪傳原住民族文化，行銷 原住民特色產品，促進產	原住民族事 務委員會	已完工	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、「辦理大梨山地區導覽人員訓練進階計畫」，訓練時間為 104 年 8 月 3 日至 8 月 27 日共計 8 天(48 小時)，課程於 8 月 3 日開訓，並於 8 月 27 日結訓。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	業發展。			<p>招訓學員共計 20 名，結訓後取得結業證書計 14 人，本府將建立大梨山地區之導覽人力資料庫，做為大梨山地區觀光旅遊之人力資源，增加大梨山地區觀光旅遊軟實力，是案已完成驗收結算並於 11 月間撥付契約價金新臺幣 199,000 元。</p> <p>二、「辦理 104 年臺中市原鄉心部落旅行-大梨山地區計畫」，委託伊達邵旅行社股份有限公司執行，旅遊行程訂於 9 月 16 日至 10 月 25 日共 6 梯次。每梯(車)次人數至多 20 人，參加本次旅遊人數計 114 人，業已驗收結算並於 12 月撥付契約價金計新臺幣 596,400 元。</p> <p>三、「辦理甜柿節暨部落深度旅遊行銷推廣計畫」，由社團法人臺灣城鄉發展協會承攬，於 104 年 10 月 8 日辦理甜柿節活動記者會，活動當日約 200 人參加。104 年 10 月 18 日於臺中公園辦理甜柿節行銷推廣活動，活動結合原鄉部落文化、生態旅遊、觀光休閒等產業，以特色部落為主軸，串聯原鄉部落既有文化藝術及在地特色產業，增加觀光人潮強化在地居民收益，行銷活動當日參加人次約為 3,000 人次，故另規劃一日遊原鄉部落深度旅遊行程，於 104 年 10 月 24 日啟程~11 月 15 日止，共計 16 梯(車)次，至 10 月 31 日止已辦理 4 梯(7 車)次，實際參加人次為 313 人，希藉由旅遊行程，吸引更多人進入部落，活絡原鄉各項產業發展(農特產品、文化、溫泉觀光等)得以永續，活動計畫業已驗收結算並於 12 月撥付契約價金計新臺幣 1,533,000 元。</p> <p>四、「2015 臺中市原住民族時尚服飾走秀競賽活動」，活動業於 104 年 11 月 7 日(六)假臺中文化創意產業園區 B01 辦理完竣，是日參與民眾計 500 人次，創造工坊攤商約計 11 萬元營收及 100 名民眾參與原民文化體驗 DIY 課程，活動契約價金計新臺幣 850,000 元。</p> <p>五、「原住民綜合服務中心減飛計畫」，計畫業於 104 年 10 月 17 日執行完畢並於 104 年 12 月 17 日驗收完竣，參與民眾約計 1,600 人次。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1402 14-02 推動原住民族部落大 學，帶動原住民終身學 習。	原住民族事 務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、中央原民會及教育部訂於 104 年 12 月 3 日假本市原住民綜合服務中心辦理 年度評鑑會議。 二、104 年 12 月 21 日辦理驗收審查會議完竣。 三、104 年 12 月 30 日辦理 105 年度計畫提報。
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1403 14-03 強化原住民族福利措 施，提供安定幸福之生活 條件。	原住民族事 務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、臺中市原住民族衛生醫療自治條例，惠請各相關局處惠示卓見後，依其卓見 逐條修訂。並於 104 年 12 月 18 日府授原文字第 1040285772 號函文市府祕 書處及法制局，將預告公告、草案總說明，草案逐條說明及草案條文等，請 其協助刊登本府公報周知，並於刊登公告 7 日後舉行公聽會。 二、中低收入戶原住民建購修繕住宅補助作業，截至 104 年 12 月 31 日共計受理 建購住宅 29 件，修繕住宅 19 件，建購核定 580 萬元，修繕核定 182 萬 2,1 10 元。 三、急難救助申請案件已補助 137 件(死亡救助 21 人、醫療補助 49 人、生活扶 助 67 人、重大災害 1 人)，補助金額計 118 萬 9,293 元。 四、原住民福利手冊、原住民租金補助及假牙補助宣導 DM，業於 104 年 3 月 17 日全數寄出本市原住民戶長家，戶受益家戶計 6,409 戶，另假牙計畫已核撥 261 人，撥付金額 760 萬元整。 五、原住民幼兒托教補助 104 年度第二期(即 104 學年度第 1 學期)補助 10 月 20 日停止受理，刻正辦理審核中，截至 104 年 12 月 31 日止，核定共 709 人， 合計 6,672,790 元。 六、取得技術士證照獎勵，截至 104 年 12 月 31 日止，核定甲級 3 件、核定乙級 36 件、核定丙級 184 件，合計 140 萬元。 七、取得職業駕照大貨車補助，截至 104 年 12 月 31 日止，收件 4 件。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				八、相關補助(電腦補助、國考補助等)，將依本會受理期程辦理，截至 104 年 12 月 31 日，電腦補助共計 15 人，補助金額 19 萬 9,150 元，經費全數使用完竣；國家考試補助依據考選部公告本年度考試期程，截至 104 年 12 月 31 日，受理 15 件，補助金額 14 萬 4,020 元整。
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1404 14-04 活絡原住民綜合服務中 心功能。	原住民族事 務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、為能活化原住民文物館及達到文化多元利用為目標，建構本中心為原住民文化傳承最重要實施場域，辦理主題展覽，期望參觀者深入探索原住民族深邃優美的文化內涵：辦理「臺中市原住民族部落大學」靜態成果展，展覽期間自 104 年 11 月 7 日起至 12 月 3 日止。 二、為推展原住民族文化及行銷原住民綜合服務中心，薪傳原住民族傳統文化： (一)自 12 月 15 日起至 25 月 25 日止，辦理 104 年度原住民傳統編織進階研習課程，傳授泰雅族編織技藝。(二)結合大雅區忠義里、社區發展協會及原住民社團共同辦理「部落好食刻 大雅區創意市集」活動，介紹原住民族傳統美食及品嚐，並設置手工藝、美食及農特產品攤位，並邀請樂舞展演，行銷原住民族文化，帶動產業經濟發展。 三、持續提供大型文化活動、會議、研習課程使用，提升館舍使用率，並藉以行銷原住民族文化。 四、改善館舍展覽展示設施，裝設軌道、軌道燈及進行展板修護工程。 五、持續透過文化社群-原民中心 FB： https://www.facebook.com/taicck 宣導市政/施政措施，以及相關活動/課程宣導。
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1405 14-05 促進原住民就業，保障原 住民工作權。	原住民族事 務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、原住民族委員本於本市設置就業服務諮詢據點計有專員一名，及就業服務人員 5 名，主要工作媒合推介及輔導就業等主要工作，104 年度 12 月份辦理進度：人力登記(新增人力需求)計有 29 人，陪同面試人員計有 26 人，追

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>踪關懷計有 100 人，推介職訓成功 8 人，持續穩定就業 12 人。</p> <p>二、運用及整合政府民間就業服務資源，12 月份計有媒合成功計有 7 人。</p> <p>三、12 月份辦理短期促進方案，改善弱勢家庭經濟及促進穩定就業，暫無進用人員。</p> <p>四、104 年度下半年(8-12 月)已開設中餐烹調、烘焙食品、飲料調製、大貨客車駕駛等職業訓練課程計 4 班，輔導就業人數計 80 人，目前 4 班已完成結訓，考取証照達有 60%以上，增加就業機會，肯定自我專業技能，保障原住民工作權，並安排就業機會。</p>
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1406 14-06 加強原住民保留地管 理，維護居民生命財產安 全。	原住民族事 務委員會	非實質	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、截至 12 月底業已辦理原住民保留地權利賦予、租用案件計 622 案。</p> <p>二、截至 12 月底，業已辦理 11 場土地權利審查委員會議。</p> <p>三、梨山里松茂部落遷建調查規劃作業委託案已辦理完竣，業陳報原住民族委員會辦理結案並請撥第 2 期經費 79 萬 2,000 元。</p> <p>四、梨山里松茂部落臨時組合屋新建工程完工，於 7 月 30 日辦理第一次驗收，8 月 20 日辦理複驗通過，業於 10 月 1 日簽報結算。</p>

貳、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁早安，由於議會定期會總質詢的緣故，停開了兩次市政會議，這段期間特別感謝 3 位副市長的協助，代理本人進行多項會勘及基層訪視行程，不僅成功為市民解決問題，而且獲得媒體的高度關注與青睞。另外，對於議員的問政，期勉同仁都要用心傾聽、積極行動，雖然有時因為議員所獲得的資訊不夠完整，或是觀點不同等緣故，對市府提出許多批評，我們仍要加以溝通。行政及立法部門，就像車子的兩輪，一定要齊頭並進，市政推動才能順遂，我請研考會將總質詢期間的紀錄以及各機關回復綜整簽報，以供本人、副市長及各局處首長參考，將議員關心的問題做為施政重心，並把政績回饋全民共享。</p>	<p>研究發展考核委員會 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會： 一、有關議會總質詢期間每日議員質詢事項及市長、機關首長之承諾內容，各權責機關已於當日建置於臺中市政府專案暨計畫管考平臺(下稱管考平臺)，本會並於隔日將紀錄及權責機關初步評估建議造冊提供市長、三位副市長及各機關研考單位參考。 二、針對議員質詢事項，後續各權責機關需有研擬及實際執行之時程，故本會援例於 12 月底行文請各權責機關至管考平臺填報執行情形，經彙整擬具管考意見後，預計 105 年 1 月中旬簽陳市長。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>議員進行預算的審查及刪減是法定職責，為使預算順利通過，各機關應積極進行預算說明，所幸 105 年度預算在各委員會的審查還算順利，針對被保留到大會討論或是刪除的預算，則要努力尋求敗部復活的機會。例如，我們堅持以原有額度編列的臺灣塔預算，為期順利通過，請都發局將初步方案向有疑問的議員加強溝通。至於臺灣塔內部的智慧營運中心及數位文化中心，都只是暫定名稱，為避免引起不必要的困擾，必要時也可</p>	<p>都市發展局 本府各機關</p>	<p>都市發展局： 一、本局已依規於 104 年度辦理新方案「智慧營運中心可行性評估及先期規劃案」，並於議會本次議會會期 10 月 19 日進行之「水湳經貿園區開發變更案」專案報告中說明智慧營運中心未來規劃。 二、於 104 年 12 月 4 日以中市都廣字第 1040206946 號函檢送臺中市議會及議員「智慧營運中心可行性評估成果報告</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	以開放的方式聽取各界意見，並就名稱進行適度的調整。		<p>書」，並提供智慧營運中心預算說明(說帖)。本案實依預算法程序辦理，期盼預算案能獲得議會支持予以通過，以利提昇本市於國際城市間之識別、能見度與獨特性。</p> <p>三、於 104 年 2 月 10 日以中市都廣字第 1040211587 號函復議會說明「原臺灣塔」及「臺灣塔替代方案」預算編列情形。</p> <p>四、目前臺灣塔替代方案以「智慧營運中心」暫定名稱，未來將依實質內涵調整名稱或開放聽取各界意見。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
03	為期一個月的「2015 新社花海暨臺中國際花毯節」於昨天閉幕，總共吸引 306 萬人次參觀，不僅刷新歷史紀錄，活動期間並未傳出負面新聞，很不簡單，在此感謝農業局、觀光旅遊局、交通局、警察局及建設局等局處的全力投入，除請辦理有功同仁敘獎外，未來也請同仁持續針對塞車及展覽場館設計等部分檢討精進，期使新社花海活動辦得更好。另外，為打造臺中成為 Event City，使每位來臺中的旅客週末都有活動參加，我已請三位副市長與各局處討論並將明年的活動分門別類，並設法將活動平均分配在四季，統計結果市府一定規模以上的就有 200 多場，再加計民間場次後合計達到 500 場以上，亦即平均每天 2 場活動，可說相當豐富，因此資訊的整合及傳播就顯得重要，例如文化報報及臺中好生活等雜誌讓市民隨手可得等方	新聞局 文化局 本府各機關	<p>新聞局： 本局透過臺中好生活月刊與 FB 粉絲團、本府 LINE 官網與市府官網，把時間地點及活動內容傳達給民眾，有助活動舉辦，並發展本市成為樂活城市。</p> <p>文化局： 本局透過文化報報月刊與市府官網，把時間地點及活動內容傳達給民眾，有助活動舉辦，並發展本市成為樂活城市。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	式，把時間地點及活動內容傳達給民眾，有助活動舉辦，並發展本市成為樂活城市。		
04	上週除了市府舉辦簡單生活節及光復新村開幕活動外，「2015 樂活熊城市嘉年華」也將在下週於中區接續登場。其中本市三處摘星築夢基地之一的光復新村順利開幕，特別感謝勞工局及文化局，讓老舊空間得到再生及利用的機會，舊的建物加上年輕人的創意及創業相互融合，成功吸引大家目光。而這些成功創業的 108 條好漢，未來也會透過經驗傳承，從受人幫助到幫助別人，也請市府相關機關持續在創業貸款方面提供幫助，讓青年創業能夠更加順利成功。	經濟發展局 勞工局	<p>經濟發展局：</p> <p>一、為協助臺中市青年創業，本局將原臺中市幸福小幫手貸款專案加入青年創業之元素，並更名為「臺中市政府青年創業及中小企業貸款專案(簡稱臺中市青創貸款專案)」，另為增加受理青創貸款專案之據點，本府經發局特別透過評選機制，評選出臺灣中小企業銀行及臺中商業銀行等 2 家行庫加入臺中市青創貸款專案服務團隊。</p> <p>二、此外，為服務參與本市「摘星青年，築夢臺中」計畫之創業青年，本局將配合勞工局之活動向相關創業者說明臺中市青創貸款專案，讓相關創業者更瞭解臺中市青創貸款專案，幫助新創事業挹注資金，減輕創業者草創初期資金需求。</p> <p>勞工局：</p> <p>摘星創業青年陸續自 104 年 10 月 31 日起進駐基地開始營運，後續本府相關局(處)將持續提供創業各項資源，協助摘星青年邁向創業成功之路，茲分述如下：</p> <p>一、勞工局：建立實地訪查及輔導機制、成立創業服務暨摘星計畫平臺、創業能力培力、創業貸款利息補貼、建置創業協助網站、辦理創業交流活動與建立創業交流平臺及建置</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>多元行銷管道等。</p> <p>二、經濟發展局：提供青年創業及中小企業專案貸款、成立創業加速器、創櫃板登錄之輔導、地方產業創新研發推動計畫及協助申請中央資源等。</p> <p>三、都市發展局：負責後續審計新村基地整體經營及管理。</p> <p>四、文化資產處：負責後續摘星山莊基地及光復新村基地整體經營及管理。</p> <p>五、新聞局：協助摘星計畫後續宣導事宜，並協助拍攝摘星計畫紀錄宣導影片，預訂於 105 年中完成。</p>
05	<p>週末舉辦的簡單生活節，兩天吸引超過 6 萬人參加，也讓市政公園這個十字綠廊的空間成為活力及創意的市集，請新聞局、文化局及觀光旅遊局嘗試在本市找幾處地方或合作單位，利用空間結合創意來呈現流行文化，使成為生活的一部分，且不要只是舉辦活動才有，例如南區的崇倫公園及太平區的坪林公園等處，都有大片草地可以利用，可設法營造成為讓年青人利用及觀光客也能旅遊的地點。另外，下週於中區登場的「2015 樂活熊的城市嘉年華」，雖然並非首次舉辦，但我們以不一樣的方式呈現，除了造型有創意，也要強調故事性做為活動的特色。</p>	<p>新聞局 文化局 觀光旅遊局 經濟發展局</p>	<p>新聞局： 本局今年於市政公園舉辦臺中音樂季活動，邀市民於星空草地聆賞音樂，藉以拉近民眾與公署間的距離，未來仍將繼續策辦，使富含文創、音樂的草地音樂能成為全國知名的常態性音樂盛會。</p> <p>文化局： 本局於臺中中區辦理之「舊城生活節」包含藝術駐點系列活動—街區美術館、舊城大地遊戲、生活時間軸—街區走讀活動、綠空講座—臺中舊城文化講座、舊城展覽暨活動成果展、綠空鐵道音樂祭暨野餐活動(大墩城草坡仔野餐)、中之島微旅行，藉由系列活動，協助傳統工藝職人及青年文創業者行銷宣傳，</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>除了有創意，也強調故事性做為活動的特色。</p> <p>觀光旅遊局： 近來文創風潮盛行，本市公園綠地常被規劃用來舉辦文創市集，並常結合街頭藝人表演，利用空間呈現本市文化特色。本市景點定期或不定期之市集、表演或活動，本局將配合活動期程，將訊息周知各飯店或旅宿協會、業者，並於官網、旅遊網、臉書專頁等管道進行行銷宣傳，另本局每年補助民間團體辦理觀光推廣活動，將依指示擴大結合推動，吸引國內外觀光客前來臺中，推廣本市觀光。</p> <p>經濟發展局： 一、2015 樂活熊城市嘉年華已於 104 年 12 月 12 日辦理開幕典禮。 二、本年活動於本市展區主要在臺中公園以及臺中中區街道，期望從心喚起大家對於舊城的美好記憶，結合擁有市定古蹟湖心亭的臺中公園、中區的歷史建築、街道及文化資產。同時，今年將以「愛·分享」為主題，在臺中公園置大型樂活熊裝置藝術及超大型 7 米充氣樂活熊，營造出充滿愛及歡樂的溫馨氛圍，除了讓觀眾亮眼、驚嘆之外，期望為未來臺中的文創發展提供啟發，並藉由樂活熊的展示，將臺中的人文、創意、品牌，共同行銷至國際！</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	<p>有關環保局提出 33 因應措施積極維護空氣品質，包含成立臺中市空氣汙染減量工作小組、全國首創 AQI 空氣品質指數即時查詢系統等，並針對固定汙染源、移動汙染源、逸散汙染源分別提出配套管制，在此我很有信心的說，這是各縣市政府中涵蓋最全面的應變機制。只要是發生在臺中的事，都是我們要處理的問題，即使對於中央機關及中火等國營企業而言，我們雖然沒有管轄權，但會盡力的去溝通及說服，一切以市民的福利為優先，畢竟，如果不能讓市民享有呼吸新鮮空氣的權利，即使住在再貴的豪宅，也是枉然，因此，對於明天(12月8日)議會將舉辦「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」草案聽證會，我請同仁對環保團體提供說帖，並積極為政策辯護，促成法案在這個會期順利通過。</p>	環境保護局	<p>環境保護局：</p> <p>一、「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例(草案)」已於 104 年 6 月 29 日經第 211 次市政會議決議通過，10 月 7 日經市議會完成一讀程序，臺中市議會並於 12 月 8 日召開聽證會，會場討論踴躍，並獲學者肯定，認為禁燒石油焦與煤是世界的趨勢，也是法律所保障的「呼吸權」。環保局及法制局均於聽證會中再次強調，對於生煤使用，是採管制手段，並於自治條例公布日起 4 年內減少 40% 之生煤使用量，而非全面禁用，因此並未牴觸中央法規，具有正當性。</p> <p>二、聽證會當日，各界對於自治條例之規範性及正當性已達到初步共識，均希望在這個會期儘速通過三讀，後續將持續聯繫與溝通，希望議員及各界代表可以支持生煤管制自治條例，讓法案順利完成三讀，以改善空氣品質，保障市民健康。</p>
07	<p>「讓孩子看見藍天白雲、讓市民可以自由呼吸」是我們對於空污防制的基本使命，其核心就在空污的總量管制，透過總量管制，我們能讓使用者付費，並促使這些企業與其被罰款不如拿來投資設備，進而並加速產業轉型與升級。有關環保局的「空污防制策略與作為」簡報，我也進行以下幾點裁示：</p> <p>一、空氣污染的防治，政府有責。我們呼籲中央，應盡快施行</p>	<p>環境保護局</p> <p>教育局</p> <p>衛生局</p> <p>民政局</p> <p>新聞局</p> <p>地政局</p>	<p>環境保護局：</p> <p>一、「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例(草案)」原已通過一讀，因 104 年 10 月 26 日議會審議時無法達成共識，決議再由議會法規會召開聽證會聽取各界意見。聽證會於 104 年 12 月 8 日召開，會場討論踴躍，並獲學者專家肯定，認為禁燒石油焦與煤是世界的趨勢，也</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>中部空品區總量管制；也期許市議會，盡快通過管制生煤及禁用石油焦自治條例。有了法源依據做為市府強而有力的後盾，更能督促業者更新污染設備、改善汙染狀況，將外部成本內部化，把乾淨的空氣留給市民。請環保局持續與中央，以及本市立委、議員溝通，完成相關法制程序。</p> <p>二、為嚴密監控大型工廠之煙道排放情形，目前本市計有 9 家工廠列入連續監測設備(CEMS)規範對象，由環保局 24 小時監控列管煙道排放情形。為進一步擴大監控範圍，礙於立法權在中央，請環保局向環保署反映，儘速完成「增加一定規模之工廠管道裝設連續監測設備(CEMS)之規範列管對象」立法程序，以有效遏阻公私場所夜間偷排情形，改善空氣品質。</p> <p>三、請環保局研訂再提高「加嚴燃油鍋爐排放標準」，督促商家採行以潔淨能源，取代重油或增設防治設備等做法，加速削減污染量。</p> <p>四、二行程機車是造成空氣污染的重要因素，請環保局設法擴大獎勵民眾加速汰換，並評估訂定禁行二行程機車之期限，以彰顯本市對抗空污的決心。</p> <p>五、依據教育部「高級中等以下學校及幼兒因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程」，PM2.5 要達到每立方公尺 250.4 微克(250.4μg/m³)以上，才達到停止戶外活動之標準。請教育局與教育部協商下修標準，更積極保護我們的</p>		<p>是法律所保障的「呼吸權」，但也有廠商擔心影響產業發展，環保局於聽證會中再次強調，對於生煤使用，是採管制手段，並於自治條例公布日起 4 年內減少 40% 之生煤使用量，而非全面禁用，因此並未牴觸中央法規，具有正當性，會持續推動並持續與本市立委、議員溝通，盼議會儘速完成三讀，並於三讀後持續與中央溝通，盼獲得中央支持，儘速完成相關法制程序。</p> <p>二、公告應設置連續自動監測設施並與主管機關連線之固定污染源為中央主管機關之權責，目前行政院環境保護署已公告第一批至第三批公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，第四批公告對象，預計將處理量 4 公噸/小時以上之焚化廠、紙漿廠及環評承諾設置監測設施之污染源納為管制對象。</p> <p>(一)環保署公告條件門檻仍高，納管對象有限，一貫煉鋼廠僅電弧爐、煉焦爐及燒結爐應設置監測設施，而熱軋加熱爐及高爐熱風爐等排放量大之排放管道則未納為管制對象。此外，鍋爐總輸入熱值 6,150 萬仟卡/小時或總蒸氣蒸發量 80 公噸/小時以上者，方屬公告應設置連續自動監測設施之對象，管制門檻極高，燃煤鍋爐及使用高污染特性燃料之鍋爐無法全面納管。</p> <p>(二)為利推動固定污染源管制工作，本局已於 104 年 2 月 3 日以中市環空字第 1040010603 號函請環保署擴大管制</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>孩子。另外，亦請教育局要求本市各級學校全面零怠速，及落實本市各級學校交通車車齡自主管理，符合柴油車 A1、A2 等級。此外，亦請衛生局推動醫界加入空污防制推動小組，共同防護學童的健康。</p> <p>六、為使宗教場所紙錢減量，民政局訂有「臺中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法」。其中對於「請宗教場所每年紙錢採購總量應較前一年度降低至少百分之二，並配合宣導以米、功代金等措施」請民政局進行不定期實地訪查，以加強輔導宮廟及政令宣導。</p> <p>七、空污雖然無法完全消除，但可透過人為方式降低影響程度與傷害，這也是中央及地方必須共同面對與解決的問題。因此，除了環保局優先稽查公共工程，發現違法立即處分，由政府帶頭做起之外，最重要的是要將「空污防治」營造成為全民運動，因此，我請潘副市長協助環保局定期召開跨局處空污減量之檢討，研訂防治空污的標準作業流程(SOP)；必要時邀請中央政府官員列席之外，亦請新聞局協助環保局定期召開記者會，並整理發佈懶人包，喚起市民守護環境的意識，一同加入空污防治的行列，如多搭乘大眾運輸...等，讓空污防治事半功倍。</p> <p>八、許多由於訴訟等原因而暫停開發的重劃區及區段徵收土地，應該要加防塵網或用稻草覆蓋等方式來減少揚塵，例如在水湳地區，建設局以防塵網覆蓋裸露地，減少揚塵，</p>		<p>對象，完整納入一貫煉鋼廠之排放管道，並將鍋爐納管門檻下修為總輸入熱值 3,000 萬仟卡/小時或總蒸氣蒸發量 39 公噸/小時，惟本局建議方案仍未見於環保署第四批預告草案，本局將持續向環保署反應，建請環保署公告管制對象，以有效遏阻公私場所夜間偷排情形，改善空氣品質。</p> <p>三、本市計 510 廠使用燃油鍋爐，數量達 759 座，燃油鍋爐排放之有害空氣污染物雖遠小於燃煤鍋爐，但管道排放之粒狀污染物中 PM2.5 所占比例極高，為重要之 PM2.5 排放源，此外，燃油鍋爐排放之硫氧化物為 PM2.5 前驅物，亦會生成衍生性 PM2.5，造成之影響不容忽視。</p> <p>四、為降低重油使用量及削減空氣污染物，本局已著手蒐集及分析國內外標準及管制現況，規劃訂定「臺中市燃油鍋爐空氣污染物排放標準」，參考電力設施標準，以燃氣鍋爐排放特性研訂管制限值，以嚴格的標準進行管制，結合經發局「臺中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」輔導資源，管制與獎勵措施並行，促請公私場所改用天然氣或污染較低之柴油，將持續辦理加嚴標準法制流程，使燃燒源管制工作更臻完善。</p> <p>五、二行程機車是造成空氣污染的重要因素，本局每年除透過稽查及青白煙檢驗作業來迫使車主淘汰高污染二行程機車外，並以每輛補助 1,500 元鼓勵民眾淘汰二行程機車，</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形						
	<p>可說是公部門很好的示範。</p> <p>九、市民有知的權利，本市 LINE 的群組有 50 多萬人，相關空污防治資訊可透過 LINE 的群組的發送，加以行銷宣傳，讓市民做好防護。</p>		<p>為再鼓勵市民換購電動二輪車之意願，104 年度本市配合行政院環保署「淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助辦法」提出加碼補助方案，其中淘汰二行程機車並新購電動二輪車申請中低收入戶之民眾最高可有 44,800 元(本市加碼 26800 元)政府補助；一般民眾則可有 28,000 元(本市加碼 10000 元)政府補助。而在純新購電動機車方面，中低收入戶之民眾本市加碼 20000 元，一般民眾則本市加碼 8000 元。</p> <p>六、另針對二行程機車禁行方面，因涉及道路路權分配問題，且依「臺中市發展低碳城市自治條例」第 29 條第 2 項禁止行駛區域及相關事項，由交通局會商相關機關定之。因此應由交通局預告禁止行駛區域之期程，本局再據以擬定後續相關補助方案及管制作為。另二行程機車禁行之相關措施，將定期納入空污減量小組進行討論，以降低高污染車輛排放等問題。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">年分</th> <th style="width: 70%;">作為</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">105 年~106 年</td> <td>針對全市禁行二行程機車提出法案討論</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">106 年~108 年</td> <td> 宣導期： 1. 藉由建立地方自治條例來管制二行程機車 2. 透過各種管道來進行宣導作業 </td> </tr> </tbody> </table>	年分	作為	105 年~106 年	針對全市禁行二行程機車提出法案討論	106 年~108 年	宣導期： 1. 藉由建立地方自治條例來管制二行程機車 2. 透過各種管道來進行宣導作業
年分	作為								
105 年~106 年	針對全市禁行二行程機車提出法案討論								
106 年~108 年	宣導期： 1. 藉由建立地方自治條例來管制二行程機車 2. 透過各種管道來進行宣導作業								

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td> 管制期 1. 藉由未定檢機車稽查作業來掌握使用中二行程機車 2. 針對遭民眾陳情烏賊車(需複審通過)進行青白煙檢驗 3. 透過路邊攔檢加強二行程機車管制 </td> </tr> <tr> <td>109 年 12 月底</td> <td>全市禁行二行程機車(草案)</td> </tr> </table> <p>七、針對空品惡化應變標準作業流程已訂定完成，於臺中市轄內環保署及環保局測站中有 6 站 AQI>144，環保局即啟動不良應變作業，並透過應變 Line 群組即時發佈應變訊息。除由各局處執行應變做為外，另由本局擬訂新聞稿，請新聞局協助發佈訊息，以及透過各局處、學校跑馬燈，發佈空品不良訊息，請民眾做好個人防護措施、多搭乘大眾交通工具以減少個人交通工具使用，喚起市民守護環境的意識，一同加入空污防治的行列，達到事半功倍之效果。</p> <p>(一)104 年 12 月 7 日潘副市長主持之「104 年臺中市空品惡劣緊急應變小組第三次會議」中提出「臺中市空氣品質惡化應變措施一六限一沖(草案)」議題進行討論，並由各局處對於自身業務的部分提出可行之執行方案，由環保局做彙整。</p>		管制期 1. 藉由未定檢機車稽查作業來掌握使用中二行程機車 2. 針對遭民眾陳情烏賊車(需複審通過)進行青白煙檢驗 3. 透過路邊攔檢加強二行程機車管制	109 年 12 月底	全市禁行二行程機車(草案)
	管制期 1. 藉由未定檢機車稽查作業來掌握使用中二行程機車 2. 針對遭民眾陳情烏賊車(需複審通過)進行青白煙檢驗 3. 透過路邊攔檢加強二行程機車管制						
109 年 12 月底	全市禁行二行程機車(草案)						

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(二)本局針對市府公共工程每月至少稽查 2 次，透過加強稽查管制持續輔導營建工地，應符合營建工程管理辦法相關規範設置污染防制設施，除工區內不得有揚塵等空氣污染行為外，進出車輛應加強沖洗車體及輪胎，以免附著泥土帶出工區外，造成路面污染。若發現污染情形屬實，即立即處分該工地；另要求營建業主及監造單位，應善盡督導管理責任，監督施工單位於施工過程落實污染防制措施設置，以維護環境品質。</p> <p>八、依據營建工程管理辦法防制規範，其營建工程於施工期間產生之裸露地表，應進行有效的防制措施，本局今年度於一、二期稻作收割期間，透過橫向聯繫媒介本市大面積開發之營建工地，於裸露地表覆蓋稻草以減少揚塵之產生，然透過此媒介亦可避免農廢燃燒的可能，1 月至今已媒合鋪設約 4.6 公頃稻草覆蓋。</p> <p>九、本局於空氣品質惡化期間，除擬訂新聞稿由新聞局協助發佈以及本市各局處、學校之跑馬燈發佈空氣品質不良之訊息外，另有透過臺中市政府 Line 群組發佈不良訊息，期以透過市府群組發佈，能增加訊息傳遞之速度，加強民眾個人自我防護及守護環境之意識。另於臺中市政府 Line 群組中，宣導本局於空氣污染源針對固定污染源、移動污染源及逸散污染源分別訂定 33 項管制措施，讓民眾能瞭解臺中市環保局對空污改善的實際執行做為。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>教育局：</p> <p>一、有關指示事項五，查教育部業於 104 年 11 月 19 日召開「學校因應空氣品質惡化處理措施第 2 次研商會議」，並邀集各縣市政府教育局、衛生福利部國民健康署、行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處、行政院環境保護署環境監測及資訊處、教育部體育署學校體育組、教育部國民及學前教育署國中小及學前教育組、教育部國民及學前教育署學生事務及校園安全組等代表共同研商學校因應空氣品質惡化處理措施；針對下修停止戶外活動及停課標準部分，決議將於新制空氣品質健康指標(AQHI)完成前，教育部將配合環保署召開之相關會議共同研商。</p> <p>二、關於要求本市各級學校全面零怠速，及落實本市各級學校交通車車齡自主管理，符合柴油車 A1、A2 等級乙節，本局辦理情形如下：</p> <p>(一)函知本市各級學校落實交通車車齡自主管理，學校申購交通車，車齡須符合本市學生及幼童交通車管理要點第 5 條規定，並要求駕駛員全面零怠速，共同維護空氣品質。</p> <p>(二)請本市各級學校於 105 年度辦理交通安全相關研習，將交通車定期保養、排氣檢查及行進零怠速納入宣導課程，以提升駕駛員及行政人員空氣汙染防範環保知能。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>衛生局：</p> <p>一、本局將於 105 年初，針對衛生局(所)同仁辦理空氣汙染對健康影響之環境教育訓練，並邀請相關醫師背景之專家學者擔任講座，以培訓種子教師。</p> <p>二、本局推薦相關醫師背景之專家學者，供教育局針對教師或學童，辦理相關講習，以提升學童面對空氣汙染之健康防護知能。</p> <p>三、本局業於 104 年 11 月 12 日函文教育局，提供「中小學空氣汙染防制宣導教材」，請教育局協助轉知學校，加強敏感族群，自我防護之認知。</p> <p>民政局：</p> <p>一、依「臺中市宗教場所紙錢減量及集中燃燒辦法」，請各宗教場所於每年 1 月 31 日前統計紙錢減量及集中燃燒成果，送所在地區公所備查。將規劃紙錢逐年 2%之減量目標，並配合宣導信眾以米、功代金、使用大面額紙錢、環保紙錢等措施，及落實集中燃燒及設置環保金爐，以有效抑制空氣汙染情形。宗教場所執行結果將列入本市宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業績優表揚評核項目，民政局亦將不定期派員實地訪查宗教場所實施紙錢減量及集中燃燒情形。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、依據「臺中市政府輔導未立案宗教場所要點」請本府環境保護局稽查燃燒紙錢污染空氣影響附近居民情形，透過相關列管查處機制，以促進紙錢逐年減量。</p> <p>三、接獲民眾陳情寺廟違規問題，於召開會勘時，邀請環保局單位併同查看現場紙錢燃燒之情形，加以輔導查處。</p> <p>新聞局： 配合防治空氣污染，本局已於平日與空汙較嚴重之日，發布新聞稿說明本府各項降低空汙作為外，另透過本府 LINE 官方帳號宣傳，請民眾盡量避免出門或多使用大眾運輸工具，並製作空汙懶人包，俾使民眾一目了然本府各項提升空氣品質作為。本局嗣後除將持續配合發布新聞稿與 LINE 訊息外，亦將視環保局需求，協助召開記者會。</p> <p>地政局： 本局過去一年配合「行動新市府、重劃心服務」政策，每季即對公、自辦市地重劃區、區段徵收區定期查核，查核內容除空氣污染防制外，並要求定期灑水、覆蓋防塵網、噴植草種等，104 年 11 月 10 日以中市地劃一字第 1040045331 號函請各施工中重劃區及區段徵收區施工廠商確實做好土方、車行路徑等揚塵防制措施等相關措施。</p>
08	臺中在縣市合併後成為大臺中，如何鞏固中心性、促進流通性	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>是重要的課題。所謂「城市是文化的容器，文化是城市的靈魂！」，百年來累積許多寶貴資產的臺中作為文化城，將採取從面、線再到點的新思維，重新定位舊城區，讓百年古蹟注入年輕活力，並透過各景點文化串成如珍珠般的項鍊，打造成為「雙十流域文化生活圈」。我也期盼，藉由以文化城中城作為中心點所形成 4 個象限，旅客在步出臺中火車站後，能自在前往自己有興趣的景點(往北走進雙十路的文教青年與藝文空間、往西走往臺中文學館與演武場、火車站後方則是東區與南區，包括帝國糖廠延伸的空間與臺中文創園區等)，享受臺中的文化氛圍。以下，我也就文化局的專案報告，進行幾點裁示：</p> <p>一、雙十流域文化生活圈的規劃，以百年古蹟為起點；活化歷史古蹟，引發一中等教育機構的活力，讓城市新生。請各相關局處及區公所，鼎力支持及互相配合，以持續推動有形文化資產與無形文化資產之存續、維護、活化等工作，讓新與舊共存共生，強化生活紀錄與機能，為市民朋友帶來宜居城市的良好環境，締造城市新風華。</p> <p>二、針對本生活圈現階段具體的短中長期工作重點：</p> <p>(一)短期，請建設局儘速辦理雙十路自來水廠與臺灣體大球場一帶的夜間照明，讓整個雙十流域可以亮起來，而且更安全。</p> <p>(二)中期，請經發局、文化局積極與中央相關部會協調，思考如何解決臺中一中及水公司圍牆所造成之障礙，除了</p>	<p>各區公所 建設局 經濟發展局 文化局 都市發展局 觀光旅遊局 交通局 水利局 教育局 民政局</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>建設局： 有關辦理雙十路自來水廠與臺灣體大球場一帶的夜間照明，讓雙十流域亮起來乙案，本局將至現場勘查評估後儘速辦理。</p> <p>經濟發展局： 將協助及輔導商圈與里民合作，提出共同解決環境清潔維護需求方案。另於 104 年 12 月 17 日以中市經公字第 1040063458 號函，建請自來水公司研議改善該公司周邊圍牆造成之障礙，期以讓空間穿透，共同打造都市景觀，並另研議於該公司董事會提案辦理。</p> <p>文化局： 一、指示事項二： (一)中期撥用國資圖精武分館事宜，本局依據教育部 104 年 9 月 21 日臺教社(四)字第 1040127800 號函暨 104 年 9 月 2 日臺教社(四)字第 1040118805 號函，採「不移撥精武分館而與市府合作」方案與國資圖簽訂無償借用契約，借</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>讓空間穿透，也讓人流可由市區向北串接至孔廟及忠烈祠等區域，以及撥用臺體大轄管空間(中興堂、文英館)及國資圖精武分館等事宜。</p> <p>(三)長期，請都發局透過體二用地等都市更新，解決長遠發展面臨的問題。</p> <p>三、本生活圈各人文景點均有特色，請觀光旅遊局及交通局共同合作，規劃深度文化體驗的包裝行程，搭配城市導覽解說員的步行導覽及低碳樂活的短程移動運具，形塑雙十流域的特殊文化生活圈。另外，文化局深化現有「微旅行」的執行方式，也可研擬於假日常態化辦理，使市民了解深厚的文化價值。</p> <p>四、民間參與經營的模式，本市已有相當成功案例，如刑務所演武場，就甫榮獲工程會頒發金擘獎優等獎。而雙十流域內的歷史建築如市長公館、放送局，以及延伸至中區之市役所，近期均將委外重新開放。在整備期間，於公共安全無虞條件下，請研議適度開放；後續經營管理，亦請文化局妥為輔導，使市民樂於親近，並繼續為本市爭取委外成功的經驗。</p> <p>五、所謂「流域」，不應只是人的交流及生活脈動意涵。雙十沿線的實質水文「流動」，多因城市發展而不復見，請水利局調查並評估可否在部分路段掀蓋，呈現水岸綠水景觀。尤其也請與自來水公司洽談設置「水的博物館」的可</p>		<p>用期間為 104 年 11 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止，並於 104 年 11 月 1 日起由北區圖書館管理維運，現正辦理館舍裝修工程規劃設計中，預計 105 年年底完工。雙方合作屆滿前二個月內由國資圖辦理績效評估，以為後續是否持續合作或評估「精武分館移撥市府」方案之參考。</p> <p>(二)目前水利局已於本年 12 月 24 日將召開相關會議邀集本局和經發局進行相關研議，後續將配合出席會議，另已於 104 年 12 月 8 日召開「中興堂及文英館策略合作事項討論」會議，有關文英館部分，2 樓臺灣傳統版印特藏室及 3 樓文物典藏室將依與國立臺灣體育運動大學簽訂之「建物無償使用借貸契約書」，使用至 106 年 5 月 27 日止。</p> <p>二、指示事項三： 待文化部公告地方文化館第三期計畫，文化局將爭取納入中央補助將深化微旅行執行方式，評估研擬於假日常態化辦理，未來研議朝向城市輕旅遊推廣計畫，如：自主營運機制之規劃及潛力點之開發、輔導，在地社區(社群)組織之培力等方向。從輔導在地組織建立自主營運機制方式，透過在地推動的力量，讓市民了解從在地出發的深厚文化價值。</p> <p>三、指示事項六： (一)本局將依指示思考與青年創意活力與文化元素一同結</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>能性，讓水源地可以融入周邊的地景。</p> <p>六、一中商圈亦在此範圍內，年輕人活力及創意為特色之一，請文化局在打造雙十流域的同時，亦考慮如何結合年輕人的看法，同時請經發局協助整合一中各商圈管理委員會，就環境美化及社區參與部分多予投入。</p> <p>七、雙十路周邊有許多百年地標，如自來水公司水塔、第二集水井、臺中一中校史室、柳原教會，甚至 1912 年創業，臺灣最老的書店—瑞成書局，歷史人文內涵豐富。請文化局詳細、完整地進行相關文史脈絡的調查研究，教育局也一同參與。除具學術價值外，亦請考量作為中小學生認識臺中的鄉土教材，另以繪本、故事書方式出版。</p> <p>八、孔廟旁目前由救國團維護認養的土地，是可以用來加值雙十流域文化發展的重要資產。未來民政局將救國團的土地收回之後，經營策略或可朝向青少年活動之場所進行思考，形塑當地成為年輕族群文化的重要發展處所。</p>		<p>合，納入未來雙十流域之規劃藍圖，打造青年文化創意之場域。</p> <p>(二)因應地區特性、文化觀光潮流等，未來雙十流域之定位，應該搭配市府對於中區再生的多項活動，朝向塑造為「青少年新創聚集點」，因週邊有諸多學校如中科大、臺體大、臺中一中等，以及熱鬧豐富的商圈文化，展現創意及流行，或者透過思考如何以活動或年輕人喜愛的街頭藝術，讓人流自西區串至中區再由雙十路連結至放送局、孔廟、救國團等區域。搭配導覽、展演玩等活動，結合在地團體與商圈與文創產業，豐富在地藝文與文化產值的發展。逐步從藝文設施的串連、表演團體的組織與青年學子的養成，打造雙十流域成為臺中城的藝文動脈，建構揉合歷史、藝文、商圈及學區的多元文化生活圈。</p> <p>都市發展局： 有關指示事項二，本局辦理情形說明如下： 一、本市體二用地都市更新案範圍東側私人土地將先行依平均地權條例規定以之市地重劃方式進行開發，範圍南側公有土地則由土地管理機關(體育處)依規排除私人佔用後，編列預算辦理開發。 二、本府地政局就本市體二用地都市更新案東側部分改採市地</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>重劃方式實施，業已編列 104 年度預算，並刻正辦理發包作業中。</p> <p>觀光旅遊局： 有關指示事項三，本局具體作為如下： 一、短期作為：職局為配合本府「城中城-再生綱要計畫-短期行動方案」，業與旅行社合作並於 12 月 12 日至 27 日，每周六、日辦理 5 梯次中區「城中城-古都巡禮漫遊小旅行」導覽活動，讓民眾重新認識臺中舊城區之美及全新風貌，以提升中區觀光效益。 二、中長期作為：為持續推廣帶動中、西區再造與在地發展，職局預規劃明年度 6 月擴大辦理，與本府文化局及文史協會合作，以臺中車站為中心，串聯中、西區文化生活圈之旅遊行程，透過專業導覽解說，讓該區特色更具吸引力，招徠遊客來體驗舊城之美。</p> <p>交通局： 相關參與人員可透過步行及自行車為最適運具，配合觀光旅遊局及文化局所規劃之城市導覽解說員之步行導覽。</p> <p>水利局： 一、在雙十流域主要河川為綠川，本局目前已優先辦理雙十</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>路至臺灣大道間渠段掀蓋作業，精武路起沿雙十路渠段，該處屬交通要道，且地下埋設各式維生管線，掀蓋事宜涉及本府其他局處及各管線單位，後續將會同相關單位共同研議，詳加評估掀蓋之可行性。</p> <p>二、於 104 年 12 月 24 日與自來水公司及相關單位研討設置「水的博物館」的可能性。</p> <p>教育局：</p> <p>一、「扎根本土教育，放眼國際視野」才能培育國家未來人才，本市教育之重點為符應未來教育需求，培養本市學子之本土意識，使學生認識自己的家鄉文化開始，進而落實「帶得走」的能力，以適應未來的社會。</p> <p>二、打造「雙十流域文化生活圈」，使學子能認識自己足下這塊土地，乃本土教育推動的理念；本局規劃推動「105 年度本土教育計畫」，分別辦理「師資培訓增能、教學研究發展、充實資源中心、競賽及成果及學生體驗活動」等五大面向課程活動，其中一項子計畫是為「詩說臺中」，課程中包括閩南語詩詞創作教學實務，將本市各區文化景點包含雙十路周邊之百年文化地標，當做創作主題，透過研習學員詩詞之詮釋與創作，呈現雙十流域豐富之文化內涵。</p> <p>三、「詩說臺中」計畫研習後，將學員有關臺中各地文化景點</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(包括雙十流域之景點)創作之詩詞加以彙集成冊，配合相關插圖，予以印製出版，成為本市之鄉土教材；並將出版之書籍送至學校，提供學校教師進行本土教學，充實學生閱讀之書籍，落實本土教育之推展與成效。</p> <p>民政局：</p> <p>一、有關救國團占用本市北區水源段 131 地號市有土地乙案，本局業已委託律師於 104 年 12 月提起訴請返還土地訴訟，全案預計 2 至 3 年方能判決確定，先予敘明。</p> <p>二、本案如判決本局勝訴，因該地上建物係屬救國團所有，除要求救國團拆屋還地外，如該建物有留用之必要，則需編列預算價購。</p> <p>三、本案如取回土地，擬配合「雙十流域文化生活圈」朝向規劃做為青少年活動場所。</p>
09	<p>經濟發展局提出全國首創「臺中市產業發展自治條例」，對於臺中產業發展相當關鍵，順利通過後將賦予本市產業基金成立的法源基礎，為加速進行，基金預算也已提送議會審查，請經發局持續與議會進行法案以及預算的溝通與說明，並請張副市長協助爭取議員支持，以提升本市產業競爭力。</p>	經濟發展局	<p>經濟發展局：</p> <p>一、「臺中市產業發展自治條例(草案)」已於 104 年 12 月 10 日送府會聯絡小組，本案將送 105 年議會臨時會審議。</p> <p>二、本條例內設置「臺中市產業發展基金」並制定臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法，於 104 年 12 月 21 日送市政會議審議。</p>
10	<p>新聞局製作的「臺中好生活市民服務實用指南」內容豐富且實</p>	新聞局	<p>新聞局：</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 231 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	用，廣獲市民好評，請新聞局調查是否需再增印，儘量滿足市民需要。		<p>一、本局已運用 2,565,000 元印製「臺中好生活市民服務實用指南」30 萬本，運送至臺灣大道市政大樓聯合服務中心、陽明市政大樓聯合服務中心、各區公所、戶政事務所、衛生所，以及本市各福利服務中心、臺中市各區農會、地方稅務局及各分局、中區國稅局及豐原分局，臺中市社區大學、大墩文化中心、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心、屯區藝文中心等，或是醫療院所如榮總、中國醫藥大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、慈濟、仁愛、林新、澄清、國軍臺中總院、光田、童綜合等醫院以及臺中市各郵局供民眾取用。</p> <p>二、另交通局規劃 650,000 元印製 28 萬 5 千本，民政局規劃 95 萬元另行印製，轉請公所分送市民，應可滿足市民需要。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>今天名古屋市議會議長藤澤忠率團蒞市參訪，期許透過臺中與名古屋 2 個城市建立友好關係，包括未來開通名古屋往返臺中航線，讓日本旅客「中進中出」、從臺中進出臺灣；研商雙方議會成為姊妹議會等，希望透過觀光、文化等多面向合作，讓兩國互動更加頻繁。</p>	<p>觀光旅遊局 文化局</p>	<p>觀光旅遊局：</p> <p>一、104 年本局積極促進開拓臺中機場航線航班，拓展臺中觀光通路，已促進航空公司開拓 9 個航點，國際航線增加首爾仁川、大阪、大分、長崎等 4 航點，及兩岸航線增加成都、瀋陽、常州、武漢、揭陽 5 航點，成果豐碩。</p> <p>二、104 年 11 月 5 日本局與日本中部廣域推動協進會(昇龍道)合作交流，促進兩國觀光發展。105 年度將持續加強與日本中部廣域推動協進會(昇龍道)合作交流，並促進簽署合作備忘錄。</p> <p>三、有關開通名古屋往返臺中航線，讓日本旅客「中進中出」，透過觀光等面向合作促進兩國互動乙節，配合華信航空開航本市清泉崗機場與日本名古屋中部國際機場包機，刻正規劃於 105 年 3 月下旬赴名古屋暨日本中部地區辦理觀光旅遊推廣活動，屆時預計辦理乙場以上臺中觀光推介會及拜會中部廣域觀光推進協議會、當地觀光旅遊業者等，積極促進雙方進一步合作交流。另，預定於 105 年 6 月下旬舉辦第一屆臺中國際踩街文化節，屆時亦將邀約名古屋知名舞蹈踩街活動—真中祭(にっぽんど真ん中祭り)參賽隊伍一同共襄盛舉，透過活動交流加深雙方情誼。</p> <p>文化局：</p> <p>有關本市與名古屋市文化交流，由於名古屋市擁有豐富的產業</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>及藝術人文與文化，建議可與愛知藝術文化中心進行交流、參訪豐富多元的博物館、參觀名古屋多曼南卡節，以及參與被譽為日本最大級藝術展的愛知三年展(Aichi Triennale)，逐項說明如下：</p> <p>一、愛知藝術文化中心：愛知藝術文化中心是由愛知縣建設的大型綜合文化設施，為當地推動多樣性文化活動之重要中心。該中心是由愛知縣美術館、愛知縣藝術劇場、愛知縣文化資訊中心，以及愛知縣圖書館組成。未來可針對本市表演團隊與藝術家，以與該市進行交流之方式進行。</p> <p>二、參訪豐富多元的特色博物館：名古屋市擁有 38 座豐富多元的博物館，包括特色博物館、藝術博物館、美術館、科博館等，如名古屋市博物館、磁浮鐵道館、博物館明治村及德川美術館等，可主題性進行參訪與交流。</p> <p>三、名古屋多曼南卡節：1999 年創設的名古屋多曼南卡節，為日本中部地區規模最大的舞蹈慶典活動，迄今已邁入第 17 屆，曾在 2010 年，由 9,481 人一起跳 5 分 33 秒的「総踊り(大會舞)」而創下金氏世界紀錄。每年 8 月末、來自海內外的舞蹈愛好者紛紛彙聚於愛知縣名古屋市，以此為舞臺，以融合了各自地域文化的舞蹈、服裝、旋律來吸引觀眾。多曼南卡節的參加規則是「使用鈸、鑼等鳴器」以及「採用一段當地的民謠」。每個舞蹈團隊都被要求以洋溢著當地文化的富有個性的舞蹈，以及加入了當地民謠的獨</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>創樂曲參加舞蹈節。舞蹈節的最大特徵及魅力就是以「人類和地域的活性化」和「文化的繼承和創造」為目標，現在已經頗具規模，共有來自日本和海外的 210 個舞蹈團隊(約 23,000 人)的參加者，並擁有 185 萬名觀眾，成為了日本具有代表性的節慶活動，未來可邀集本市優秀表演團隊前往參加。</p> <p>四、愛知三年展：被譽為日本最大級藝術展的愛知三年展(Aichi Triennale)，為愛知縣官方所辦理，從 2010 年開展，以「都市的祭典」為主題，到第二屆 2013 年以「天搖地動－我們腳踏的大地：場所、記憶，以及復活」為主題，邀請國內外優秀藝術家共襄盛舉，從當代藝術國際展到追求前衛表現之舞蹈與劇場等表演藝術、歌劇等舞臺公演、錄像藝術等，全部都是世界最先進的當代藝術。大部分的作品都是只能在愛知欣賞的最新作品，或者是首次在日本發表的作品，而且這些作品除了在美術館與劇場之外，也延伸到廣場、公園、百貨公司與具有歷史的商店街等都市街道當中，企圖打破視覺藝術與表演藝術的界線。讓民眾在街上行走即能真正感受到藝術的力量，讓都會整體成為藝術空間，搭配城市行銷，成為整個城市的慶典，可作為本市花都藝術節辦理之參考。</p>
02	耶誕將至，市府廣場前布置聖誕樹、旋轉木馬等遊樂設施，將市府妝點得相當有年節的氣氛；也吸引大量的人潮，大多是孩	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>子帶著父母在排隊，市府廣場顯得相當熱鬧。前陣子市政公園也舉辦了簡單生活節等多項活動，我們用行動展現，市府是市民的市府、市政廣場也是市民的廣場。事實上，12 月 25 日除了是聖誕節，也是新市府團隊上任週年的日子，這是我們沉澱與反思的機會，所以市府內部上週也舉辦「創新政策與城市治理研討會」看見施政亮點、也讓各局處反思，施政是否符合「市民的行動市府、行動的市民市府」的定位。近一年來，感謝各位同仁的辛勤付出，我們也逐漸聚焦施政主軸「縮短城鄉及貧富差距、均衡區域發展與世代正義」，要看見市民的需要，落實各項基礎建設來照顧市民。</p>		
03	<p>衛生福利部公布了「104 年度中央對直轄市與縣(市)政府執行社會福利績效考核」的結果，臺中市以十項特優拿下全國第一，甚至贏過資源豐富的臺北市；前不久天下雜誌針對各縣市社會福利政策的評比，臺中也榮獲第一名，這顯示包括托育托老一條龍、銀髮族免費申裝假牙、食物銀行擴大辦理、中區再生、資源挹注偏鄉等政策，已獲得各界的肯定。第一年，臺中已經開始改變，我們已確立施政方向；未來三年，我們更將加快腳步，讓臺中快速蛻變。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
04	<p>這兩週的市政推動也反映了我們的施政理念，以下與大家分享： 一、教育與社福措施：</p>	本府各機關 環境保護局	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>(一)海線：除了雙節公車開到海線地區之外，上週海線社區照顧服務中心也在清水正式啟用，這是臺中第 18 個老人日間照顧中心，特別值得肯定的是，它的前身是老人安養中心、因為經營不善變成了蚊子館，經市府重新整修後，成為市府推動 721 托老一條龍計畫的實施場所，包括提供失智失能老人照護、長青學苑、大人食堂等服務。另外，位於沙鹿的港區運動公園也在上週正式動工，這都是均衡城鄉發展的具體展現。</p> <p>(二)偏鄉地區：為實現教育平權、關懷偏遠地區學校學童，我請太太婉如代表我前往和平區達觀國小、自由國小、平等國小、梨山國中小以及烏日區溪尾國小等偏鄉學校了解學生學習的狀況，並開設偏鄉小學課後照顧班、提供偏鄉課後社團補助等。而且，針對本市老舊校舍改善，市府也已在明年編列 6 億元改建經費，希望在 2022 年以前完成全市所有老舊校舍改善，總經費預計 50 億元，透過逐年編列預算加以改善。</p> <p>(三)愛鄰守護隊：南區區公所在過去半年以來、成立愛鄰守護隊之後，訪視了近 2,500 人，從明年起，我們將這樣的機制推廣到全市，朝「625 里、一里一守護」的目標前進，透過跨局處的合作、為弱勢民眾提供全人式的關懷服務。</p> <p>二、環境及空氣品質：近期 PM2.5 汙染指數嚴重，達「紫爆」</p>	環境保護局	<p>環境保護局：</p> <p>一、協調臺電啟動降載措施部分，於 104 年 12 月 2 日潘副市長率環保局局長及同仁，與臺電公司鍾副總經理等 7 人協商，達成在環保署預報三日中部空品不良，或本市所有空品測站 16 站中有 6 站達空品不良(紅色等級)，在供電安全且民間天然氣電廠可調度下，適時降載。目前已與臺電公司建立聯繫窗口。</p> <p>二、「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」於 12 月 23 日經議會定期會經過議員密集質詢與討論，最後由主席林士昌議長裁示，市議會做出三讀決議，條文第三條第二項之每三年重新檢討修正為每年重新檢討，另附帶決議市府環保局自公布實施後第 3 年起，每年檢測管制中市空氣污染總量，其中 PM2.5 每年應減少 10%，並於 10 年內達成 15 微克。俟取得議會修正條文公文後，將提送本府法制局公布並送環保署備查。自治條例公布後將責成臺中電廠、中龍鋼鐵於 107 年 12 月 31 日前完成生煤堆置場室內堆置。</p> <p>三、本案已完成相關行政程序，建議解除列管。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>程度，市府對於操之在我們的部分，已主動積極啟動應變機制，包括協調臺電啟動降載措施；要求臺電、中龍建置室內生煤儲存場；制定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，本自治條例將於 12/23 在議會進行二三讀，請環保局及相關局處積極爭取議會支持通過法案，保障本市空氣品質。此外，感謝國雄建設、龍寶建設、順天建設、慶仁建設、雙橡園開發等五家建設公司率先響應「臺中市空地管理自治條例」，進行工地綠美化，減少地表裸露、抑止揚塵，並有效降低空污。</p> <p>三、產業發展與青年就業：上週產業 4.0 旗艦計畫有很大的進展，經發局在集會堂舉辦的「2015 工具機與工業 4.0 高峰論壇」、超過 700 個參與人次；勞工局近期也與本市 42 所大專院校及高中職簽署結盟，並加強與勞動部中部職訓中心的合作。例如今年市府促成東勢高工與建築業界合作等。而今天進行的 2 個專案報告，農業局的「青年加農」與勞工局「摘星計畫」顯示市府對於年輕人在創業及就業的補助成果，也讓臺中成為「宜居」更適合「移居」的城市，也落實我們「打造臺中成為生活首都」的目標。</p>		
05	<p>對於城市治理而言，市府應提供適合的平臺、機制與資源，形塑新的可能性，讓青年有希望，社會才有希望。青年加農及摘星計畫等政策並非只是金錢上的補助，而是在以人為本的基礎上，整合跨機關資源，透過創新的政策，讓年輕人獲得實質的</p>	<p>教育局 農業局 研究發展考 核委員會</p>	<p>教育局： 一、「青年希望工程」在潘副市長帶領之下，進行跨局處整合協商，強化橫向聯繫與合作，本局業已建置產學訓用媒合系統平臺，積極整合大專校院及在地產業資源，進行繼續</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>幫助。透過政府幫助年輕人、年輕人再幫助更多的人，形成一個善的循環。我也希望市府團隊以此啟動創新治理的示範，也對其他政策推動形成正面的影響，並落實「以人為本」的施政理念。對於今天農業局「『青年加農·賢拜傳承』計畫執行成果」及「『摘星青年、築夢臺中』創業計畫 104 年執行成果」兩項專案報告，以下幾點裁示：</p> <p>一、市府的重大政策已整合成為 2025 臺中好生活 13 項旗艦計畫，其中之一就是「青年希望工程」，這是青年加農政策與摘星計畫的上位概念，經過潘副市長進行跨局處整合協商後，包括教育局、勞工局、農業局、經發局等，已成為本府青年政策推動的整合平臺，教育局今年已投入 5,000 萬元辦理前導作業，農業局明年也已編列 6 億元的農發基金。相關計畫請潘副市長協助各局處強化橫向連繫與合作，旗艦計畫目前已由研考會控管，希望整合平臺以達成具體成果。</p> <p>二、推動青年政策不應僅限於創業或就業，更要創造良好的生活環境，透過社會住宅、托育一條龍等各項重要政策，滿足青年朋友在就業、住宅、家庭及生活等方面的需求。數據資料顯示，臺中市的社福人均比是六都最低，除了爭取中央爭加社福人力外，如何以有智慧的方式讓治理發揮更大的效益，是支撐城市治理很重要的部分。我們希望以青年為中心、提出相關政策，讓零歲到 100 歲的市民在臺中</p>	<p>都市發展局 文化局 勞工局 經濟發展局 新聞局</p>	<p>性、順序性、統整性與銜接性的全面推動，後續將積極辦理相關業務。</p> <p>二、臺中市政府青年事務審議會，預定 105 年 2 月 23 日辦理開跑記者會，3 月青年代表遴選，8 月開議後納入「摘星青年」及「青年加農」兩議題，排入公共議題討論項目。</p> <p>三、本局業於 104 年 7 月 23 日以中市教體字第 1040054211 號函送 104 年度「我的 Farm 心園」食農教育試辦計畫予各校，並遴選 30 所學校為試辦對象，由各校於校內或校外閒置空地種植蔬果，讓孩子了解食物生長過程，以落實本市食農教育政策，另鼓勵各校辦理有機農場戶外教學，讓學生瞭解平日所吃的農作物成長過程，認識本市在地糧食、了解地產地銷之食物旅程觀念，以達到食農教育向下扎根。</p> <p>農業局：</p> <p>一、指示事項四：有關青年加農政策以在地食材、地產地銷的模式，結合生產有機作物等部分，本局已於 105 年度農業發展基金編列經費協助建立實際從農之優秀青年農民之網路行銷通路，包含網路通路設計建置、通路廣告宣傳及行銷品嘗活動等。</p> <p>二、指示事項五：有關請教育局與農業局合作將食農教育引入校園部分，本局已與教育局合作辦理，由本局負責食農教</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>都能得到政府最重要且必要的關懷服務。</p> <p>三、本府已訂頒「臺中市政府青年事務審議會設置要點」(11月17日)，做為彙集本市青年民意的管道，提供本府興革建言，請教育局儘速讓青年議會落實施行，並研議納入摘星青年及青年加農等議題，進而作為審議式民主的討論議題。</p> <p>四、「青年加農」政策，除了具備活化農地及解決農業從業人口高齡化等政策意涵之外，也希望青年農民加入一級產業，能以創新思維改變傳統產業模式，並以在地食材、地產地銷的模式，像是學校營養午餐提供非基改大豆製品等，結合生產有機作物及非機改大豆契作等，這些涉及跨局處的合作就是創新的關鍵；因此，推動政策時，亦應回歸人本思考、問題導向並提出創新的治理措施。</p> <p>五、請教育局與農業局合作，研議導入食農教育，引導小朋友帶入家庭親子的同樂時光，進而驅動學校教育與家庭教育的課程，搭配 2018 世界花博，帶動臺中成為花園城市，透過學子親自下田及與農民的對話，增添愛物惜物的觀念之餘，也增進對農業的認識與體認，擴大未來職涯發展與選擇的可能。</p> <p>六、「摘星計畫」活化許多閒置空間，因涉及許多局處，且三大基地未來導向委外管理，請都發局、文資處與勞工局加強聯繫，做好創業青年與 OT 廠商的聯繫工作，以利後續</p>		<p>育種子教師培訓及教案課程設計工作(104 年已委請臺灣農業推廣學會辦理相關工作)，教育局負責學校食農教育工作。</p> <p>研究發展考核委員會： 本府 2025 旗艦計畫計 13 項旗艦計畫 128 項子計畫，刻由各主政機關推動執行，本會除賡續管考執行進度，並定期彙整簽告市長知悉。</p> <p>都市發展局： 有關加強本局與勞工局聯繫，做好創業青年與委外廠商的聯繫工作乙節，本局將配合「摘星計畫」主辦機關勞工局與創業青年舉辦之各項活動及進駐使用查核計畫，依勞工局彙整之創業青年使用及活動反應，協調辦理與委外 OT 廠商的聯繫工作，以利後續基地的管理維護。</p> <p>文化局： 一、本局將依指示思考藉由舊的歷史建築結合新的青年創意與創業，體現新舊融合的獨特風格，將青年創意活力與文化元素一同結合，納入未來雙十流域之規劃藍圖，打造青年文化創意之場域平臺。 二、透過雙十流域文化生活圈範圍內之各文化據點，擬邀請青</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>基地的管理維護；而創業青年進駐之初，除鼓勵店家可自發性舉辦活動，也請勞工局提供必要的宣傳協助(例如利用市政府 line，或刊登平面廣告等方式)。另外，未來在青年進駐後，包括貸款、創投、融資、申請中央性研發等部分，也請勞工局轉介經發局提供協助。同時請張副市長協助強化跨局處橫向聯繫，以引導各基地進行研發、創新、設計並創設品牌。</p> <p>七、文化局推動「以中區為主」的雙十流域文化生活圈，希望藉由舊的歷史建築結合新的青年創意與創業，體現新舊融合的獨特風格，請文化局參考「摘星計畫」辦理經驗，創造更好的政策成效。</p> <p>八、就「青年加農」及「摘星計畫」相關執行成效，請新聞局協助加強宣傳，事實上，「青年加農賢拜傳承」計畫已被桃園市政府仿效，我也希望中央能促成全國各縣市同步並進，更大規模幫助青年農民，摘星計畫的三大基地都相當有特色，也希望透過這些成功創業青年的經驗，吸引觀光人潮、並帶動在地產業發展。</p>		<p>創青年短期進駐文化館舍，成為駐館創意家，將創業產品與開發歷程與民眾接觸分享、相互請益。並透過相關青創課程，邀請青年創業者進行創業分享與甘苦談，進一步結合雙十流域附近文創商店、青創據點、藝術亮點、文創旅店、美食搜尋及職人故事，以異業結合聯盟方式，共同行銷雙十流域體驗卡，希冀雙十流域打造成區域型文化展演場域。</p> <p>三、未來不僅只是沿線精采的歷史建物中填入各式精彩的創意活動，更持續加強文化生活圈域內容文化據點、店家、社區組織、青年創業者之串連，朝向定位為為藝文生活化平臺，讓民眾便利認識與平等享受文化資源之需求，讓青創青年有一席發光發熱的展現舞臺。</p> <p>勞工局：</p> <p>一、加強橫向協調聯繫：由本局召集都發局、文資處、中興大學及各基地委託經營管理單位，召開摘星計畫工作協調會議，提升本府各權責機關及各基地管理單位間之協調聯繫，以加強各基地之經營管理及對摘星創業青年之協助。</p> <p>二、多元宣傳行銷管道：</p> <p>(一)105 年已規劃運用電子和平面媒體宣傳、文宣單張海報、記者會、成果發表、專題報導等各類行銷管道、活動，協助摘星計畫各基地及創業青年之宣傳。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(二)另與新聞局合作進行摘星計畫紀錄片之拍攝，透過紀錄影片，加強摘星計畫之行銷。</p> <p>三、創業培力育成輔導：</p> <p>(一)本局已聘請學者專家組成實地訪查及輔導團隊，現地訪查所有創業青年經營情形，並針對青年創業過程的疑難、問題、需求，安排顧問實地進行創業輔導。</p> <p>(二)辦理 12 場次創業培力訓練課程，安排創業輔導顧問上課，以培力、提升創業青年及青年本市非營利組織之創新育成知識、能量。</p> <p>(三)另青年進駐營運後，有關貸款、創投、融資、申請中央或地方研發經費等，本局將轉介經發局提供協助。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、臺中市青創夢想家計畫將針對創業不同時期提供適當輔導措施，創業前之輔導將以創業者為輔導主體，提供創業加速器、臺中市青年創業及中小企業貸款專案，創業後將以創業者創立之中小企業為主，提供創業加速器、產業人才媒合、創櫃板登錄之輔導、地方產業創新研發推動計畫、臺中市政府青年創業及中小企業貸款專案，藉由創業不同時期輔導以達到「創業全方面服務」之目標。</p> <p>二、為服務參與臺中市摘星青年築夢臺中計畫之創業青年，本局將配合勞工局之活動向相關創業者說明本局臺中市青</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 232 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>創夢想家計畫輔導措施內容，並已請該局將有貸款、創投、融資或申請中央性研發需求之創業青年轉知本局，本局將透過相關輔導機制進行輔導。</p> <p>新聞局： 有關「青年加農」及「摘星計畫」相關執行成效，已於 12 月 21 日發布兩則新聞稿協助宣傳，本局也向農業局與勞工局索取「青年加農」及「摘星計畫」成果報告，嗣後將透過各類媒體廣告加強宣傳。</p>
06	有關經發局口頭報告，配合經濟部「自己的電自己省」智慧節電計畫提案數，據了解有其他縣市創意提案已經超過本市的提案數量，請新聞局協助透過市府官網、市長臉書(FB)及 LINE 通訊軟體加強宣傳請市民踴躍提案。	新聞局	<p>新聞局： 本局配合「自己的電自己省」智慧節電計畫，於 11 月 16 日、12 月 22 日發布新聞稿，並於 12 月 25 日利用本府 LINE 官方帳號發布相關訊息，鼓勵市民踴躍提案，嗣後將配合經濟發展局持續宣傳本項計畫。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 233 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>今天是 104 年最後一次召開市政會議，相對於各地充滿耶誕、跨年等過節氣氛，本人心情卻相當沉重，因為上週五市府 105 年度總預算案遭議會擱置審查，令人感到憂心忡忡、相當遺憾。市府以最負責任的態度，將政見透過預算的編列，進而形成可推動的政策，由市府編列預算，議會進行審查，如同市政的雙輪、必須並進；議會如有不同看法，可於審查後提出修改或刪減的意見，「巧婦難為無米之炊」，議會擱置審查 105 年度預算將導致市政中斷，這實在不符合民主政治的真諦。目前市府正全力尋求補救，面對各種意見或衝突，希望大家要「將市民放在最前面」進行思考，也籲請議會盡快召集各政黨進行協商、召開臨時會審查 105 年度預算。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>部分議員曲解市府編列 105 年度預算歲出編列是「浮濫編列、債留子孫」，事實上，市府團隊就任後全面盤整財政，就 104 年度與 105 年度舉債額度相比，104 年度舉債約 209 億元、105 年度舉債約 214 億元，舉債略增加 5 億元，並非如外界所稱大幅增加舉債額度。況且，預算增加的主因源於中央補助經費增加，例如南山截水溝工程、捷運綠線、生活圈道路等重大工程，因此市府亦須相對編列地方配合款，否則中央將不予補助經費。本次因議會擱置審議 105 年度預算，讓我最感憂心、對社會衝擊也最大的有五個層面：</p> <p>一、第一預備金、第二預備金及災害準備金無法動支，如遭逢地震、颱風、水災等緊急天然災害或人為災損，無法即時</p>	<p>本府各機關 教育局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>教育局：</p> <p>一、有關本府 105 年度「營養午餐 5 元加碼補助政策」預算支用乙案，本局於 104 年 12 月 31 日邀集學校午餐業者共同研商，會中業者表示願意繼續履約並同意延後請款。</p> <p>二、同時，依預算法第 54 條第 2 款第 1 目：「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第 88 條規定辦理或經立法院同意者，不在此限。」之規定，另以同年月日府授教體字第 1040296837 號函請臺</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 233 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>因應，讓本市暴露於高風險中。</p> <p>二、新增資本支出或新增科目新政受影響，如重大道路開闢、老舊校舍整建、農民災損與保險等措施無法實施。</p> <p>三、為維護府會和諧，初步刪減之項目不得動支，如「綠空鐵道軸線」及「智慧營運中心」等規劃。</p> <p>四、延續性計畫工程充滿不確定性，影響後續執行力及重大工程品質和安全，影響市民重大權益，如捷運綠線土地開發基地共構工程(含監造)將因而延宕，連帶影響整體通車時程。</p> <p>五、明年元月 1 日起，很多政務立即受到衝擊，如執行中的學生營養午餐加碼補助 5 元政策，距年底只剩 3 天來不及因應。請潘副市長督導教育局先協調營養午餐業者，拜託業者依契約進行到學期末，不能讓小朋友營養午餐斷炊。</p>		<p>中市議會同意本補助政策 105 年度預算得先行動支。</p> <p>三、臺中市議會 105 年 1 月 4 日議事字第 1050000008 號函復略以，本案係自 104 年 8 月 31 日起即補助本市 25 萬 3,000 名學生每日 5 元，由各校訂定合宜午餐品質提升方案，屬延續性業務，請依地方制度法第 40 條第 3 項相關規定辦理。</p> <p>四、議會既已函復認定本補助政策屬延續性業務，依預算法第 54 條規定，應可於上年度額度內執行。惟 105 年度本補助政策預算係編列於本市農業發展基金，屬新增科目，且本市農業發展基金預算送請臺中市議會審議屬高度爭議案件。準此，本府 105 年度預算完成法定程序前，本補助政策所需經費預計將先由本局 105 年度地方教育發展基金項下支應，並視議會審議情形辦理轉正或由本局提追加減預算，以為因應。</p> <p>五、本案已另簽文號 1050001643 陳請市長裁示，併予敘明。</p>
03	<p>由於 105 年度預算遭擱置影響層面廣泛，因此我特別要求變更今天市政會議的議程，包括請研考會進行「臺中市 105 年度預算擱置之影響」專案報告，也請交通局、教育局、建設局、農業局及經發局進行說明，以下我先就這些局處的說明進行補充：</p> <p>一、就交通局說明，有關捷運綠線進度，依審計處原報告需至 2022 年才能竣工，經林副市長與北捷局協調，透過場站開</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 233 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>發及共構工程同步進行，才能讓工程如期於 2020 年完工，然而因預算擱置將導致市府團隊的努力付諸流水、造成時程延宕及施工成本上升。</p> <p>二、依教育局說明，有關營養午餐加碼補助 5 元政策，觀諸立法院日前剛通過《學校衛生法》禁止基改食品進入校園，本市已率全國之先推動，並將預算編列於農發基金中，希望藉由食農教育等系列措施維護營養午餐的安全與品質，相關預算因遭擱置致無法推行，有違維護食安的政策趨勢。此外，提升教育品質是市府優先推動的施政目標，我們並提出 8 年 50 億元計畫逐步改善本市老舊校舍，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」105 年度先針對 10 所列管的老舊校舍進行整建，是為了不讓學生在危險校舍中受教育。因預算擱置讓學童於險境中求學，是讓人難以接受的地方。</p> <p>三、在建設局方面，無論是生活圈道路或者花博相關聯外道路，皆為縮短城鄉差距的重要工程，預算多因爭取到中央補助款、市府需相對編列地方配合款支應；而為強化各區公所職能，市府另於 105 年度編列 3.9 億元小型工程款，讓各區道路坑洞或小型災損得以盡速修復。由於預算牽一髮而動全身，在沒有預算支應的情形下受到相當大的影響，也請各區公所妥為因應。</p> <p>四、再談到農業局，新五農政策、農業發展基金與農業保險等</p>		

臺中市政府 104 年 12 月份第 233 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>新政措施，廣獲各界好評。如農業保險是全國首創的政策，連農委會也跟進實施，我們以高接梨等高經濟作物試行，讓農民不致因農作物災損而血本無歸；全國首創的青年加農政策已引起桃園市仿效；農業災損補助可讓農民即時復耕；另有關食安部分，透過農發基金的編列，加強源頭整體把關，讓大家吃得安心；這些都是將錢花在刀口上的預算。</p> <p>五、最後是經發局，涉及中央補助款、市府相對編列配合款，像是大安自來水接管率不到 5 成，南山截水溝工程攸關沙鹿、清水、梧棲等市民的權益，這些都是縮短城鄉差距的重要預算。</p> <p>六、其他受影響的預算項目，尚包括：圖書館開放夜間閱讀(悅讀 750 計畫)、請文化局於入口處張貼告示加以說明；有關增補 300 名清潔人力計畫，增加老人共餐新據點、外配社區服務據點、食物銀行，中區再生、青創夢想家計畫，8 年 100 萬棵樹計畫，污水及雨水下水道工程、葫蘆墩圳水岸花都計畫等。</p>		
04	<p>針對議會希望過年後再審查 105 年度預算，我們深表遺憾且感到憂心忡忡。現在的社會相當開放、透明，相信人民的資訊與智慧，足以判斷所有政治人物的所做所為。我們尊重議會的職權，也期待在相互尊重下，籲請議會應「以市民為先、以蒼生為念」，盡速促成臨時會召開、審查預算，以降低對市政推動</p>	<p>各區公所 本府各機關 主計處 研究發展考 核委員會</p>	<p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 233 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>的衝擊程度。對於今天研考會進行的「臺中市 105 年度預算擱置之影響」專案報告，以下進行幾點裁示：</p> <p>一、請新聞局加強說明，讓社會大眾了解並釐清，部分議員基於錯誤資料而有「預算暴增、債留子孫」之立論。事實上，「預算暴增」是誤解，由於中央補助款增加，市府相對須編列的配合款也跟著增加，預算不應僅著眼於支出額度、而應整體考量預算構成是否含括中央補助款項；而「債留子孫」，市府在上任之初立即調整不必要開銷，減債 153 億元，為未來發展增加更多空間；由於全國 GDP 略有成長、財政部提高臺中市債限比率上限後，105 年度可舉債空間已增加為 509 億元，但市府並未因此大幅增加舉債額度，舉債部分，105 年度僅較 104 年度多 5 億元，「債留子孫」的說法，是很大的誤解。</p> <p>二、請研考會及主計處，彙整各局處因 105 年度總預算未過，遭受影響之計畫項目及因應作為等，進行地毯式全面檢視，哪些政策會影響市政推動及市民權益，儘速簽告本人。</p> <p>三、請各局處對於預算未完成審議會造成新增科目與新興資本支出的影響，進行仔細的評量，並依地方制度法第 40 條及預算法第 54 條規定辦理，務必將影響減到最少。</p> <p>四、因預算未過，對於民眾有直接影響之措施，請新聞局協助各局處(單位)做好宣導工作，讓民眾瞭解實情；並請各區長針對該區可能受到影響的政策加以彙整，召開里鄰長會</p>	<p>新聞局</p>	<p>主計處： 本案由本府研考會簽辦中，本處業已配合辦理。</p> <p>研究發展考核委員會： 本會已彙整各局處 105 年預算未通過造成之影響項目及因應方式並經主計處確認相關內容後，於 104 年 12 月 30 日簽報市長，目前正在陳核中。</p> <p>新聞局： 本府 105 年預算尚未審定完成，本局已自 104 年 12 月 25 日發布相關新聞稿共計 17 篇，向社會大眾說明本府編列預算之原則，與預算未依時限審查完畢，對本府與市民施政之影響。</p>

臺中市政府 104 年 12 月份第 233 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：104 年 12 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>議加以說明，避免引起民怨。</p> <p>五、包括本人在內，三位副市長及各機關首長仍要加強與議員之溝通，促請議會儘早召開臨時會，通過總預算審查，讓市民安心過好年。</p>		
06	<p>有關部分議員指出市府人事費用增加，事實上，臺中市法定員額為 9,000 多人，但目前僅約 7,000 人，每名公務員所需服務的市民人數，高居六都之冠，公務員人力遠低於臺北市及高雄市；因此，人事費用增加是為了政務需要；包括清潔隊員比其他五都平均少了 900 位，因此市府增加 300 名清潔隊員，對於市府辦理花博也確實需要增加人力，這些都是必要且可公開被檢驗的。此外，在 1999 話務中心的部分，1999 之所以榮獲遠見雜誌 2015 年服務業大調查冠軍，部分源於話務人員對於未來改制後身分的保障、以及市府團隊對於話務人員的關懷；因此，我們爭取自聘話務人員，希望保障話務人員權益，讓他們提供更優質的服務給市民。以上人事增加部分，請新聞局發布新聞稿說明，讓社會大眾更加了解。</p>	新聞局	<p>新聞局：</p> <p>本局自 104 年 12 月 26 日開始，已陸續發布說明本府人事員額、經費之新聞稿共計 4 篇，讓社會大眾更加瞭解本府施政。</p>
07	<p>有關都市發展局所訂「臺中市建築物設置太陽光電發電設備辦法」及「臺中市建築物資源回收空間設置標準」之提案，對於市容景觀與環境有所助益，通過後請盡速辦理，並請相關局處訂定目標與進度，積極宣傳推動。</p>	都市發展局	<p>都市發展局：</p> <p>一、臺中市建築物設置太陽光電發電設備辦法：於會議紀錄通過後，送內政部營建署核備，俟核備完成後即發佈實施。</p> <p>二、臺中市建築物資源回收空間設置標準：檢附會議通過資料，以便簽送環保局會銜發布本法。</p>

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

104 年 12 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	擇日召開第6次期末報告書審查會。	落後	請儘速趕辦
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1,139	俟因應計畫書審核通過後辦理驗收。	符合	持續列管
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	001	臺中市事業單位面對員工申請育嬰留職停薪所遇困難及因應方式研究	臺中市政府勞工局	國立中正大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	720.775	驗收紀錄簽辦中。	落後	請儘速趕辦
								104/05/21	104/07/06	104/09/25	104/11/25					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	—	104/12/31	105/02/29	2,250	業於104年11月30日提送期末報告初稿，擇日召開期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17	104/10/30	—						
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於104年12月31日提送期末報告修正稿，目前審核中。	落後	請儘速趕辦
								104/04/09	104/04/22	104/07/10	104/10/29					
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	期末報告修正稿業於104年12月31日審核通過，並通知廠商製作成果報告書辦理驗收。	落後	請儘速趕辦
								104/03/26	104/04/09	104/07/03	104/12/03					
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於104年11月20日提送期末報告初稿，並訂於105年1月12日召開期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/05/18	104/05/29	104/09/02						
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於104年12月18日通過期末審查。	落後	請儘速趕辦
								104/03/26	104/04/10	104/07/31	104/12/18					
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權益發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	—	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於104年12月13日通過期末審查，並於104年12月31日完成驗收。	—	解除列管
								104/02/25	—	104/08/21	104/12/13	104/12/31				
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	—	—	104/12/21	105/01/15	98.23	業於104年12月13日通過期末審查，預計105年1月5日辦理驗收。	符合	持續列管
								104/03/31	—	—	104/12/13					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	—	104/12/31	105/02/29	2,250	業於104年11月30日提送期末報告初稿，擇日召開期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17	104/10/30	—						
104	003	臺中市公共運輸發展策略分析	臺中市政府研究發展考核委員會	季維管理顧問股份有限公司	黃宏仁 陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於104年12月31日提送期末報告修正稿，目前審核中。	落後	請儘速趕辦
								104/04/09	104/04/22	104/07/10	104/10/29					
104	004	臺中市政府災害防救體制與全事故應變機制建構之研究	臺中市政府研究發展考核委員會	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	王价巨 馬士元	104/03/26	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	期末報告修正稿業於104年12月31日審核通過，並通知廠商製作成果報告書辦理驗收。	落後	請儘速趕辦
								104/03/26	104/04/09	104/07/03	104/12/03					
104	005	臺中市產業發展策略計畫	臺中市政府研究發展考核委員會	社團法人中華城市管理學會	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於104年11月20日提送期末報告初稿，並訂於105年1月12日召開期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/05/18	104/05/29	104/09/02						
104	006	臺中市平價托育政策使用現況與需求調查	臺中市政府研究發展考核委員會	台灣社會福利學會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於104年12月18日通過期末審查。	落後	請儘速趕辦
								104/03/26	104/04/10	104/07/31	104/12/18					
104	007	臺中市兒童及少年保護個案家庭處遇服務模式及內涵之建構	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	社團法人台灣群力權益發展協會	陳宜珍	104/03/01	104/12/31	104/02/28	—	104/09/30	105/01/15	105/01/30	449.8	業於104年12月13日通過期末審查，並於104年12月31日完成驗收。	—	解除列管
								104/02/25	—	104/08/21	104/12/13	104/12/31				
104	008	邁向復元之路--政府監護兒少自立生活經驗與生命韌力	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	—	—	104/12/21	105/01/15	98.23	業於104年12月13日通過期末審查，預計105年1月5日辦理驗收。	符合	持續列管
								104/03/31	—	—	104/12/13					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	017	臺中市四親等內之旁系血親或姻親之家庭暴力現況及工作模式分析研究	臺中市家庭暴力及性侵害防治中心	國立暨南大學	許雅惠	104/05/14	104/12/31	104/05/31	—	104/09/11	104/12/18	104/12/31	300	業於104年12月28日完成驗收。	—	解除列管
104	018	臺中市兒童發展通報中心及兒童發展社區資源中心服務成效分析研究案	臺中市政府社會局	國立臺中教育大學	林雅容	104/04/30	105/01/10	104/05/01	—	104/09/30	104/12/15	105/01/10	700	業於104年12月9日通過期末審查。	符合	持續列管
104	019	104年寵物殯葬業輔導興辦與經營業務推廣暨產業市場調查案	臺中市政府農業局	國立臺北護理健康大學	曾煥棠	104/07/14	104/12/10	104/07/14	—	—	104/10/31	104/12/10	55	業於104年12月11日完成驗收。	—	解除列管

二、府列管標案

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 11 日 09:11

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
104 年 12 月	293 件(79.62%)	52 件(14.13%)	10 件(2.72%)	13 件(3.53%)	368 件	27 件
104 年 11 月	287 件(80.17%)	49 件(13.69%)	8 件(2.23%)	14 件(3.91%)	358 件	8 件
比較	6 件	3 件	2 件	-1 件	10 件	19 件

(一)學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	25 件(58.14%)	16 件(37.21%)	1 件(2.33%)	1 件(2.33%)	43 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DS12001	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市立惠文高中電子e化圖書館暨專科教室大樓興建工程	160,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 2 月 10 日竣工，104 年 4 月 14 日初驗合格；104 年 4 月 30 日正式驗收，104 年 6 月 3 日正驗複驗衍生缺失，104 年 7 月 17 日正驗第 2 次複驗合格，工程已結算付款。	1010116 最後修改期程 1011230/1020131 招/決標 1020310/1030810 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
2	101DS10036	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市東勢區石城國民小學老舊校舍整建工程	56,800	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 104年11月26日支字號第00176號辦理工程尾款撥付	1031024 最後修改期程 1011115/1011230 招/決標 1020301/1040501 開/完工
3	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	25	10	-15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月3日至教育局進行第1次規畫設計審議會議。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。12月14日召開三人小組會議，決議：修正後通過。為申請建照，12月25日豐原地政事務所將萬年段281-1地號管理機關變更為本校。12月10日發文至臺中市政府都市發展局，申請撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書(豐原區萬年段273-1、306、430-1地號)，目前尚未收到，預計12月底前發文國有財產署中區分署，申請土地撥用。	落後原因： (一)豐原區萬年段273-1、306、430-1地號尚未取得管理權撥用同意書 (二)建築師尚未完成規劃設計修正； 解決對策： (一)12月底前檢附相關資料，發文至臺中市政府教育局秘書室，請其協助處理土地撥用事宜。 (二)發文催辦建築師事務所儘速依管考期程完成預算書圖 1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工
4	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	81	74	-7		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程正常進行中，基礎已完成， 延展工期及變更設計已簽核， 準備修改期程。	落後原因： 延展工期及變更設計已簽核， 準備修改期程。； 解決對策： 延展工期及變更設計已簽核， 準備修改期程。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1031225 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1050520 開/完工
5	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 設計監造服務費已於 12/29 完成尾款付款事宜。 2. 11/17 完成工程決算，工程補助款部分已於 11/27 函文（華中總字第 1040006600 號）市府教育局辦理核撥事宜。 3. 本案廠商豐申營造有限公司因財務營運不善，其工程款、保固金、保留款等已被地方法院執行扣押，且該廠商之債權讓與與質權設定案件目前民事訴訟確認債權中，故工程騰餘款（2,844,186 元）須待地方法院判決後通知解繳，方能結案。	1030328 最後修改期程 1011203/1011231 招/決標 1020116/1030831 開/完工
6	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 104 年 12 月 5 日申報竣工。 2. 104 年 12 月 17 日確認竣工。 3. 105 年 1 月 7 日辦理初驗。 4. 廠商先行進行無障礙、消防、使照送審文件及事宜。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
7	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	95	-5		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 104/12/16 監造單位提送勞務復驗資料，現正辦理監造單位尾款簽辦中。	1000801 最後修改期程 1000915/1001015 招/決標 1001201/1030330 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
8	099DC00 052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 承商自103年12月1日起無法聯繫，104.2.16發函終止契約在案。 2. 於104.4.7辦理終止契約後結算清點會勘。 3. 於104.4.17、104.5.8召開協調會 4. 於104.5.25調閱消防圖說，事務所刻正洽請消防廠商評估改善 5. 後續颱風災損與修繕工程將另案辦理。 6. 本案已辦理第1次消防勘檢，刻正修改中。 7. 有關消防證明文件，業經洽消防基金會協助取得相關證明，刻正辦理現場改善，待現場改善完竣後，辦理第2次消防勘檢	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
9	101DD00 010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	95	-5		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 完成第一次驗收並進行缺失改善，待複驗，使照申請中	1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
10	102DD00 004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 103/07/04 核定建造執照(1030711 領照：103 中都建字第01827 號)；核定雜項執照(1030711 領照：103 中都雜字第00043 號) 2. 103/07/24 雜項工程申報開工；完成工務所搭建。 3. 103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										1030047723 號) 4. 103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5. 103/08/10 函報契約開工。 6. 103/09/10 主結構體基礎開挖。 7. 103/12/19 公共藝術設置計畫通審備查。 8. 103/12/26 公共藝術設置計畫案公開徵選公告上網。 9. 104/01/23 行政院農委會水保局抽查。 10. 104/01/29 工程外聘委員督導。 11. 104/02/09 校舍上樑典禮。 12. 104/02/14 台電遷移電力桿線，但高壓線路仍位於校地工區內。 13. 104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14. 104/05/15 市政府工程施工查核。 15. 104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16. 104/06/07 召開公共藝術徵選作品鑑價會議。 17. 104/06/15 水土保持計畫變更設計核定。 18. 104/07/23 核發水土保持計畫變更設計(第一期)水土保持完工證明書。 19. 104/07/29 編配學校地址：臺中市西屯區福聯里7鄰國際街75號 20. 104/08/26 完成外電接線：電號 07394898506。 21. 104/08/31 校舍尚未取得使用	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										執照，啟動師生安置計畫，暫借國安國小上課。 22.104/10/30 取得使用執照(104中都使字第 02708 號)。 23.104/11/06 師生中止安置於國安國小，遷回本校完竣校舍上課。 24.104/11/27 完工報竣。	
11	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104.01.13 辦理正驗複驗。驗收合格。 驗收合格後督請監造單位辦理結算。 結算資料經三次通知已補正完成。 通知廠商開立發票辦理付款。 待保固保證金額確認(植栽部分)及繳納后辦理付款。 尾款已於 104 年 12 月 23 日付款，目前辦理勞務結算中。	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/決標 1020130/1040130 開/完工
12	102DS10001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 綠建築標章評定書完成申請書已寄出內政部建築研究所審核(預定 10 個工作天) 2. 變更台電供電設計案已完成電錶裝設測試正常供電 3. 預定 105 年 1 月報局核結	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
13	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	25	20	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 11/05 三人小組審查通過。建築師修圖完成。已送市府核定通過(細部設計核定版)。 因校地 824-1 編審(改變使用地目類別)尚在東勢地政事務所及地政局作業中，尚無法掛件申請	落後原因： 因校地 824-1 編審(改變使用地目類別)尚在東勢地政事務所及地政局作業中，尚無法掛件申請建築執照。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										建築執照。已於12/16重建督導會報會議中反應困難請求局長官協助，秘書處安排跨單位協調會中(提案單已於12/25寄送秘書處)。	已於12/16重建督導會報會議中反應困難請求局長官協助，秘書處安排跨單位協調會中(提案單已於12/25寄送秘書處)。1040527最後修改期程 1050301/1050601招/決標 1050901/1070630開/完工
14	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	25	20	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104年7月10日校園規劃審議、104年7月31日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，經104年9月3日再進行研商本校規劃設計討論，決議本校達道樓CDR值最低，為校舍安全及整體發展考量，請校方優先處理達道樓，將量體配置於校園北側。 2. 104年10月2日依上開決議修正配置後進行校園規劃審議，決議修正後通過，已於104年12月14日進行校園規劃審議3人小組審議完成。 3. 成大審查部分因校審決議量體配置修正，前先行通知暫緩審查，目前設計單位依最新校審決議同步辦理送成大審查。	落後原因： 104年7月10日校園規劃審議、104年7月31日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，經104年9月3日再進行研商本校規劃設計討論，決議本校達道樓CDR值最低，為校舍安全及整體發展考量，請校方優先處理達道樓，將量體配置於校園北側。故重新規劃設計導致落後。 ； 解決對策： 104年10月2日依上開決議修正配置後進行校園規劃審議，決議修正後通過，已於104年12月14日完成校園規劃審議3人小組審議，核定後後

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											可趕上進度完成細設。 1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
15	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	25	20	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 12 月 14 日三人小組開會決議修正後通過，本校於 12 月 28 日召開檢討會並於 12 月 29 日行文教育局。	落後原因： 104 年 12 月 14 日校園規劃審議報告書尚未核定； 解決對策： 本校於 12 月 28 日召開檢討會並於 12 月 29 日行文教育局。 1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
16	102DR00 007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	69	65	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 教室濕式灌漿牆組立、鋁門窗安裝。 2. 教室頂樓防水層施作。 3. 教室內牆泥作打底。 4. 活動中心地下車道鋼筋綁紮、模板組立。 5. 活動中心地下車道混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。 6. 活動中心地下室外牆防水層施作。 7. 活動中心地下室回填夯實、工地密度實驗。	落後原因： 開工作業程序延誤； 解決對策： 請廠商協助進度管控，預計進行第一次變更設計並申請修正期程 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
17	101DS11 002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	95	93	-2		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 12/4 正式驗收缺失再驗完成。 2. 12/16 新建校舍部分落成啟用。 3. 12/25 第2次設計變更開標。 4. 12/30 第2次設計變更議價。</p>	<p>落後原因： 本案係既設校舍拆除重建，工程內容包括：拆除既有書香樓；原地新建教學大樓1棟、拆除志學樓、新建風雨走廊1棟，係採原地先拆後建方式，以為維護學生受教權益。本案廠商104年6月12日第1階段竣工、7/27辦理初次驗收、12/4辦理正式驗收複驗合格。另因第2次設計變更延誤，目前鈞局業已核准動支標餘款，12/25辦理開標、預計12/30辦理議價作業。； 解決對策： 待第2次設計變更完成後，續辦標案管考期程修正作業。 1031226 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1041031 開/完工</p>
18	102DS10 009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	94	92	-2		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (1) 104/12/02 第49次工務會議、第2次趕工會議； (2) 104/12/11 第50次工務會議、第3次趕工會議；</p>	<p>落後原因： 原工項被第二次變更設計影響到。； 解決對策： 因第二變更設計工項調整，故工程進度落</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										(3) 104/12/18 第 51 次工務會議、第 4 次趕工會議； (4) 104/12/ 外牆塗料施工； (5) 104/12/ 廁所防水施作； (6) 104/12/ 工地週邊整地； (7) 104/12/ 屋頂防水施作； (8) 104/12/ 室內油漆施作。	後，俟調整後可改善。 1040216 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
19	101DD00 002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	94	-1		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 (1) 104/12/14 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送之入口鋼構雨遮補強計畫書送審資料。(中市教工字第 1040098381 號函) (2) 104/12/16 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送之景觀磚類送審資料。(中市教工字第 1040100484 號函) (3) 104/12/16 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送 104 年 11 月 1 日至 104 年 11 月 30 日施工日誌資料。(中市教工字第 1040100482 號函) (4) 104/12/16 本市教育局同意備查本案監造單位提送 104 年 11 月 1 日至 104 年 11 月 30 日監造日誌資料。(中市教工字第 1040100488 號函) (5) 104/12/24 本市教育局同意備查本案工程承攬廠商提送之空調設備送審資料。(中市教工字第 1040102169 號函) (6) 104/12/11 監造會議(第 38 次)。 (7) 104/12/01-07 磨石子地磚	落後原因： 1. 本案工程第二次變更設計議價作業已於 104/10/14 辦理完成。 2. 目前實際施工進度並無落後。(修正後預定進度:97.28%，實際進度:97.32%)； 解決對策： 1. 本工程擬於標案管考系統執行總期程不變之原則下，請承商積極趕上原預定管考進度。(標案管考期程之預定完工日期為 105/02/29) 1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										鋪設 (8) 104/12/08-15 水電組開關盒、車道 2000PSI 預拌混凝土搗築 (9) 104/12/16-23 照明燈具安裝 (10) 104/12/23-30 風扇安裝、衛生設備安裝	
20	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	80	79	-1		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 活動中心泥作外牆打底、抵石子，鋼構浪板安裝。水電配管。 天花板油漆粉刷。	落後原因： 預定施工期程誤繕造成施工落後，進而影響管考進度落後； 解決對策： 配合變更設計調整預定施工期程以符合預定管考進度。 1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
21	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	94	94	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 12/15 辦理初驗缺失複驗、12/17 綠建築標章掛件申請、12/22 辦理第 2 次複驗	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
22	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 12 月 8 日完成建造執照申請掛號 (361040208932)，104 年 12 月 23 日完成編製工程預算書、圖及施工規範等送交機關審查。	1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
23	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成教育部，老舊校舍審查， 細部設計進行中。	1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
24	104CD00001	用地取得	教育局/國民小學/上楓國小	臺中市大雅區上楓國民小學校預定地徵收	115,014	85	85	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 1. 除地主蔡O墩先生遺失土地權狀（已申請補發，預計105.01.05補發）及臺灣省臺中農田水利會已行文獲得農委會同意，目前進行完稅及過戶程序，其它11位地主已完成過戶並於12/22.23撥發經費完畢。 2. 地上物建物及農作物補償，預計105.01.15完成拆除並於105.01.20前完成經費撥發 3. 105.12.25行文至教育局申請辦理期程延後至105.01.31	1041210 最後修改期程 1050120/1041225 招/決標 1041228/開/完工
25	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	61	61	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於104年12月17日核定復工， 目前積極趕工中，地基已綁紮鋼筋灌混泥土。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
26	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建造執照圖面整理繪製中，水土保持計畫已檢送台中市政府教育局， 工程預算書、圖及施工規範編製中	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
27	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建	110,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 12/18 委設單位檢送校園規劃設	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程						計審查報告書定稿版，同日本校函送教育局 12/24 委設單位檢送基本設計審議報告書定稿版，12/28 本校函送教育局	/決標 1060401/1080501 開 /完工
28	104DD00 032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定於12月30日假陽明大樓辦理預算書圖審查會議。	1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070730 開 /完工
29	104DD00 063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月21日召開委託規劃設計監造技術服務校園規劃暨都市設計審議三人小組會議。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
30	102DS10 008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	95	95	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 104/12/23 進行正驗	1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
31	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104年12月17日張世鐘建築師向都發局建管科申請建造執照掛號(公文流水編號：361040216195)。 2. 預算書圖核定及施工規範預計於105年01月01日前送交教育局審查。	1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
32	101DS10 053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校	93,600	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年12月25日完成工程及勞務	1031008 最後修改期程 1011101/1011122 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				舍整建工程 (西棟 A 棟)						結算付款。	/決標 1011205/1040430 開 /完工
33	103DD00 322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 104 年 12 月 15 日校園規劃設計審議報告書（核定版）教育局同意備查。 2. 建築師-江篤信建築師事務所開始編列預算書圖。 3. 104 年 12 月 16 日檢還辦理「建築執照、拆除執照申請書」委託用印，以利建築師申請建照。 4. 104.12.28 成大外審結構補件。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
34	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 12 月 21 日已函文委託教育局代辦工程採購（喀哩小字第 1040005961 號）。 104 年 12 月 22 日已檢陳工程預算書圖及施工規範函送教育局（喀哩小字第 1040005979 號）。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
35	104DD00 017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 12 月 24 日召開本校校園重建規劃委員會第 5 次委員會議，進行細部設計及預算書圖審查。	1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
36	101DD00 001	發包工程	建設局/建築工程科/	教育部補助臺中市立崇倫國民中學（格致樓及行政大樓新建工程）101 年度一般性補助款辦理	127,350	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案以於 104 年 12 月 4 日簽奉核准撥付工程結算款項。	1010816 最後修改期程 1011115/1011231 招 /決標 1020301/1031231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				國中小老舊校舍整建計畫工程							
37	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師於12月22日函文預算書圖，12月25日及12月28日進行預算書圖校內審查，並請建築師事務所修正後函復學校。	1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070601 開/完工
38	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月18日取得建造執照	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/決標 1051001/1070101 開/完工
39	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	89	91	2		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 排水溝、陰井施工及回填 2. 廁所、小便斗、坐式馬桶、洗臉盆安裝 3. 廁所搗擺進場及安裝 4. 雨水回收池配管及安裝 5. 視聽教室木作牆面及地板施工	1041124 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工
40	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	61	64	3		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 目前工程正進行3樓柱牆模版組立	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
41	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	66	69	3		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 2FL 樑版鋼筋模板水電施工及混凝土澆置 2. 2FL 放樣 3. 2FL 柱鋼筋、柱牆模版組立施工 4. 鷹架	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										搭設 5. 3FL 高程及柱牆位置放樣 6. 3FL 樑版鋼筋模板水電施工及 混凝土澆置	/完工
42	101DS10 006	發包工 程	教育局/秘 書室/	臺中市北屯 區松竹國民 小學活動中 心興建工程	86,697	91	95	4		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：5 次 室內空調安裝、泥作收尾、磁磚 抵石子收尾	1041030 最後修改期 程 1020801/1021231 招 /決標 1030301/1050301 開 /完工
43	103DD00 085	發包工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 區大甲國民 小學「北棟校 舍拆除重建 工程」	120,000	61	79	18		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一樓地板完成灌漿，一樓牆面完 成鋼筋綁紮、水電配管	1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	32 件(78.05%)	4 件(9.76%)	3 件(7.32%)	2 件(4.88%)	41 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 30M-23 計畫道路與忠孝路銜接段用地	114,000	95	100	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 地政局已於 104.12.9 辦理發放補償費，本局亦配合完成核銷作業。	1040202 最後修改期程 1040808/1040907 招/決標 1041115/開/完工
2	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	100	80	-20		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 20.104 年 11 月 20 日中市建土字 104014964 號函請林同棧公司自 104 年 11 月 20 日起啟動第五標設計相關作業。 21.104 年 11 月 30 日奉核，因應重啟環評通過後及第四標承包商申請解約委託發包，修正各標期程及分年經費。 22. 為因應本工程第 3 標配合銜接 1、2 標二階環評定線之方案，請林同棧公司於 104 年 12 月 15 日前配合評估 第 3 標分段辦理之可行方案。 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 3 日平行分會會畢秘書、會計、政風，現正依各單位意見修正中。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1030225 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
3	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	77	63	-14		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因104年9月9日民眾陳情降低路面高程，目前停工中。	落後原因： 抗爭、官司或糾紛； 解決對策： 本案原設計受限於治理計畫高程並送水利局審查通過，後續配合提送修正高程至水利局審查確認，俟高程疑義排除後辦理復工 1040717 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1050530 開/完工
4	103DF00 194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	95	88	-7		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 吊橋鋼鎖施工，鋼箱補漆，欄杆施作	落後原因： 因本工程須辦理變更設計，目前尚未完成； 解決對策： 已儘速簽辦變更設計 1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
5	102DF00 050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里12-65-6號道路開闢工程	52,992	84	77	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 基礎加強及側溝施作 側溝開挖施作	落後原因： 地方需求辦理變更設計目前尚未核定； 解決對策： 核定後趕辦 1021209 最後修改期程 1031031/1031231 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1040201/1050201 開 /完工
6	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)	92,487	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	落後原因： 1. 變更設計延遲 2. 有些工項尚未完備 造成進度落後； 解決對策： 1. 等變更設計程序盡 速完成 2. 等管線單位調整 1030320 最後修改期 程 1020730/1020823 招 /決標 1030630/1040930 開 /完工
7	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
8	101DF00 305	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市台中 港聯外道路 (特 8-50)	174,800	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 決算付款中	1011224 最後修改期 程 1011109/1011207 招 /決標 1020501/1031023 開 /完工
9	102DF00 055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖 溪匯流水口 防道路連接 工程	96,015	95	91	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 104.12.11 變更設計議價決標 104.12.14 函文通知廠商復工 104.12.29 變更設計定約完成函 送承包商。	落後原因： 辦理變更設計程序 中； 解決對策： 現階段已完成變更設 計議價程序並通知廠 商於 104 年 12 月 14

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											日復工，正加速簽辦 展延工期 1030915 最後修改期 程 1021215/1030130 招 /決標 1031030/1041001 開 /完工
10	102DR00 042	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第5標橋 梁工程	671,881	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度 95.58%	落後原因： 簽辦變更設計中，申 請暫時停工中； 解決對策： 目前已暫時停工中 1040804 最後修改期 程 1021015/1021112 招 /決標 1030303/1041101 開 /完工
11	103DF00 141	發包工 程	建設局/道 路養護科/	松竹五路跨 越早溪橋梁 新建工程	223,739	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完工，辦理結算作業中	1030305 最後修改期 程 1021101/1021231 招 /決標 1030531/1040930 開 /完工
12	104CF00 020	用地取 得	建設局/土 木工程科/	臺中軟體園 區南側聯外 道路工程(泉 水巷)新闢工 程	400,000	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工
13	104CF00 021	用地取 得	建設局/土 木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 4-3 號道路新 闢工程	801,200	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
14	104CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區神圳路27巷打通至中山路1514巷道路工程	62,000	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已依管考期程辦理用地作業	1041211 最後修改期程 1051005/1051105 招/決標 1051115/開/完工
15	103CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	北屯區?子巷(?子路至?子巷33之13號)開闢工程	79,000	95	95	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案已於104.12.18辦理發放補償，預訂104年2月將未領取之補償費繳存國庫。	1031126 最後修改期程 1030901/1031015 招/決標 1040915/開/完工
16	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工
17	104DD01195	發包工程	水利局/水利工程科/水利工程科	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程	57,922	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂約中	1041224 最後修改期程 1041204/1041215 招/決標 1050301/1061231 開/完工
18	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	77	77	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至104年12月31日止施工預定進度12.55%，實際進度19.01%	1040702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
19	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				託規劃技術服務							
20	103CF00048	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大漢街127巷~大漢街147巷道路開闢工程	79,900	95	95	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 訂12月3日辦理發價	1040827 最後修改期程 1040325/1040420 招/決標 1041110/開/完工
21	104CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	后里區都市計畫道路—成功路延伸至南村路工程	52,925	95	95	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 地政局104年12月10日函文訂期104年12月28日發放補償費。	1041218 最後修改期程 1040810/1040910 招/決標 1041130/開/完工
22	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第2工區)	338,510	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月26日開工，依批次派工已完成146件。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
23	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫11-11號道路工程	246,733	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
24	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 6.原訂於104年9月2日召開工作會議，因故延至104年9月8日召開並獲致結論，預計104年10月完成二階段環評調查及評估作業，104年11月完成報告彙整，104年12月提送環說書初稿報局。	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工
25	103CF00042	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程	栗林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	95	95	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 12月24日辦理發價	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股								/決標 1041110/開/完工
26	104DF00 302	發包工程	建設局/管線管理科/ 管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線 統一挖補工程(第1工區)	338,510	57	57	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月26日開工，截至12 月底批次派工完成263件。	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
27	102BF00 028	委外設計	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11號道 路與中科東 向道路銜接 工程委託規 畫設計暨監 造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案已於104年12月9日向市座 進行簡報，並於104年12月18 日同意核定規劃報告書並請顧問 公司依契約規定於105年1月18 日前將基本設計報告書報局憑 辦。	1041214 最後修改期 程 開/完工
28	102DF00 051	發包工程	建設局/土 木工程科/	和平區中47 線東崎路(三 叉坑至觀音 橋)拓寬工程	85,125	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 預定12月份辦理開工	1040806 最後修改期 程 1031015/1031215 招 /決標 1050110/1060630 開 /完工
29	104DF00 358	發包工程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749,117	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 資料簽辦中	1041201 最後修改期 程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1051231 開 /完工
30	104DF00 396	發包工程	建設局/土 木工程科/	大安區北汕 路道路拓寬 工程	78,660	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 俟用地取得辦理發包	1050105 最後修改期 程 1050730/1050830 招 /決標 1051030/1061231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
31	103DF00 117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	108,961	91	93	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 申報停工待變更設計完成後繼續 施工	1041109 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
32	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/ 道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號 橋改建工程	50,000	61	65	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 護岸施工中	1041203 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1050904 開 /完工
33	103DE00 020	發包工程	經發局/公用事業科/ 公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無 自來水延管 路面修復暨 設施設備改善工程	70,000	77	81	4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二次派工於 104/12/21 驗收完 成	1041126 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1050831 開 /完工
34	104DF00 377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	58	63	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行基樁工程及臨時便橋組立	1050105 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1070402 開 /完工
35	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-1 號 道路開闢工程	73,000	85	95	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 發價完畢	1040121 最後修改期 程 1040715/1040915 招 /決標 1041130/開/完工
36	104CF00 010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-2 號 道路工程	107,161	0	15	15		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 持續辦理協議價購	1041211 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
37	104CF00 023	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	0	30	30		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 土地權人資料彙整作業	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
38	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	61	92	31		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10. 有關配合第2屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於10月20日簽奉局長同意，設計單位另於11月23日提送變更設計等書圖（第三次），惟經查有部分錯誤，已簽辦退請設計單位修正。 11. 本局臧副局長於104年10月29日督導本工程。	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
39	103DF00 422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	91	36		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 停工中，俟環評審查通過，並完成環說書製本及公告程序完成後，再行辦理復工作業	1030905 最後修改期程 1030831/1030930 招/決標 1031015/1060201 開/完工
40	104CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	0	40	40		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 第二次公聽會完成	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
41	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	潭子區頭張路二段17巷打通至頭張路一段117巷道路工程用地	123,000	0	40	40		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 召開第一次公聽會	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工

(三) 交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	4 件(33.33%)	6 件(50.00%)	1 件(8.33%)	1 件(8.33%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100AG0006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	40	-60		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 藍線專案管理部分，第二期請款文件已於 11/6 辦理驗收事宜。後續路網部分，專管單位分別於 8/4 及 9/3 遞送文件，因資料仍待重新檢核，本局刻正審核辦理中。	落後原因： 因專案管理性質結算日期需配合施工及監造單位完成所有項目，俟無代辦事項後，廠商方能完成請款作業，又因政策變更致原訂期程與現況不符，且本案後續尚有土建標及機電標之驗收事宜，故未能於原標案管考期程內辦理完成。 解決對策： 俟土建標及機電標之驗收，施工及監造單位完成所有項目，俟無代辦事項後，儘速辦理完成。 1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
2	104DG0026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	10,908,000	71	65	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程電聯車、行車監控、機廠維修設備系統、供電、通訊及自	落後原因： 承商提交文件審查未依進版進度進行。 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				計畫-CJ900 機電系統工程						動收費系統目前處於細部設計(DDR)送審及製造採購階段。	臺北市府捷運工程局請承商再檢討追趕進度，以改善進度落後現象。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
3	103AG00 027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 釘樁成果書圖104年1月26日公告屆滿後，已分別於104年2月10日、3月31日完成第一及第二場公聽會，104年6月2日辦理協議價購會。6月23日寄送協議價購會會議記錄，6月24日廠商提送徵收計畫書初稿並配合修正。7月8日及7月28日召開地評會，徵收計畫書於104年9月9日提送予地政局轉呈內政部，並依10月14日內政部之補正意見修正，10月26日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局轉呈內政部。預計於104年12月內政部核准徵收後公告期滿，於核發徵收補償金後辦理驗收作業。因本徵收案被內政部退回補正，已無法於104年度通過核准，已委請不動產估價師查估105年徵收補償市價。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
4	102DC01 008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CLO3標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因廠商尚有竣工程序未辦理完善，尚無法確認竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
5	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
6	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	77	74	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及審查 2. 主線段展開分階段道路復舊作業 3. 預鑄U型梁生產及吊裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下部結構作業(含基礎、墩柱及帽梁鋼筋綁紮及混凝土澆置) 6. 鋼構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法梁施工 8. 場撐工法施工 9. 橋面版施工作業 10. 車站出入口施工 11. BSS 主變電站施工	落後原因： 本標自 104/04/10 至 104/07/04 期間因 CJ920 標發生工安意外連帶停工，以檢視相關計畫書及規定是否符合周全。； 解決對策： 本標自 104/07/04 復工後，相關作業之進行將依核定之計畫書辦理，廠商亦積極動員及妥適安排工項之進行。 1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
7	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標	7,676,000	79	76	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分隔島復舊、橋面板工項施作、鋼結構吊裝作業等，另依本局核定交維計畫規定辦理相關涉及交維工項施作前申請作業、環境整理等。	落後原因： 因 104/04 發生工安事故停工。； 解決對策： 本標已於 104/08/13 復工，其後續依相關核定計畫書規定辦理，並積極妥善安排

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程							施工順序其期程。 1040313 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
8	104DG00 029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	73	70	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.主變電站結構體於10月底完成 2.將配合105年11月電聯車進場陸續交付機電標施作空間。	落後原因： 1.受410鋼箱梁掉落事件停工影響；2.因細設公司申請建築執照延宕93天；3.103/10/17開工申報延宕78日；4.關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤372天。 解決對策： 1.依中工處表示，本案施工廠商正辦理工期展延。2.除因受410事件影響外，其餘停工因素多因細設單位申請建照相關文件延宕所致，將積極與北捷局協調，請其督責細設單位積極辦理。 1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
9	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
10	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案可行性研究業於103年9月30日函報交通部，交通部於103年12月8日回復審查意見，因報告書須針對相關財務計畫及社經現況進行修正，俟修正完畢後將循序提報中央審議並積極爭取核定，俾利廣續辦理綜合規劃等相關作業。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
11	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
12	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工

(四)水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	32 件(96.97%)	1 件(3.03%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	33 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DD01 218	發包工程	水利局/污水工程科/	103 年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約	81,090	95	100	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理結案	1030731 最後修改期程 1030830/1031031 招/決標 1031031/1040930 開/完工
2	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本工程已於 104 年 12 月 18 日申報竣工，目前辦理初驗前置作業。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
3	102DD01 230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理期末估驗	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
4	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理各項計畫書審查作業	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
5	099DD00 077	發包工程	水利局/污水工程科/	部子水資源回收中心興建工程	450,000	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：4次 已完成工程結算驗收證明書並簽奉核可給付尾款，已通知廠商繳交保固金及開立發票。	1010627 最後修改期程 1010831/1011130 招/決標 1020115/1031231 開/完工
6	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	93	93	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 無數量可施作，自104年10月20日起辦理停工	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
7	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	61	61	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本工程目前辦理漢口路與綏遠路口處推進作業	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
8	102DD01 342	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(崇德柳橋~中正柳橋)	143,272	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理部分驗收中	1030121 最後修改期程 1021204/1021224 招/決標 1030331/1041231 開/完工
9	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	66	66	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 因no.1截流井開挖後遭遇管線障礙排除完畢，大底已完成，目前改從景賢十路至景賢九路段重力管及壓力管埋設，三甲公園揚水站綁膜。太原路路證已取得，壓力管進場施作中。	1040930 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
10	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等	14,610	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				週邊設施維護保養操作及管理							
11	102DD01058	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-第二分標	150,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於104年12月22日驗收合格， 目前辦理結算作業中。	1040707 最後修改期程 1020315/1020415 招/決標 1020425/1040831 開/完工
12	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月16日召開工作執行計畫書審查會議	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工
13	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程併辦土石標售	150,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 決標訂約中	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工
14	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	57	57	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交通維持計畫審查核備12/10，正辦理路證申請	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
15	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程	1,200,000	69	69	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進流抽水站、曝氣池、污泥機房、 污泥風乾堆置場、管理中心、終沉池、消毒池施作中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
16	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程採購案已於104年10月15	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程設計及監造委託技術服務						日完成簽約程序，並於104年10月16日召開施工前協調會，開工日期宥於路證申請及三大計畫等尚未完成核定，故開工日期尚未訂定。	
17	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 計劃區內鑽探作業中。 2. 104/12/25 提送調查初步規劃檢討報告。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
18	104DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口契約	52,161	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理相關簽約前置作業	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招/決標 1041225/1051231 開/完工
19	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 上網招標	1041210 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
20	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一次派工施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
21	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	1,800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 勞務案已於12月15日訂約完成，辦理規劃設計中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				(10)							1070131/1100131 開 /完工
22	102DD01 064	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(1) 第三分標	98,193	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完工驗收，辦理後續決算付 款，預計104年底完成	1030527 最後修改期 程 1020311/1020603 招 /決標 1020805/1040731 開 /完工
23	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工工項：既有管理室拆除作 業、水溝組筋組模(揚水站旁)、 粗撈機安裝、儀控測試、CCTV 拉 線、高壓磚組筋組模、高壓磚 PC 澆置、路燈基座組模及澆置、大 門口整地、植草區整地、樓梯扶 手修改、高壓磚及休憩座椅組筋 組模、高壓連鎖磚鋪設、既有道 路級配鋪設及夯實、高壓磚及休 憩座椅混凝土澆置、儀控測試及 整體試車。	1030311 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
24	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(8)	950,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一標工程「臺中市西屯區寧夏 路、華美西街等一帶污水下水道 分支管網暨用戶接管工程」細設 已於104年11月26日核定，目 前簽辦公閱覽作業中。	1030610 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
25	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第三分標	270,720	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前承商辦理相關計畫及材料送 審。	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
26	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年12月22日完成訂約	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
27	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	89	89	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程項目：200mm 連接管埋設；塑膠陰井、人孔埋設 地點：四川東街與重慶路交叉口處、文心路與四川路交叉處、青海路（重慶與文心路段）	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
28	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	65	66	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
29	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	66	68	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 管理中心基礎版灌漿完成、進場車道內牆粉刷，處理設施區1F第1昇層柱牆鋼筋組立。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
30	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	57	60	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 大墩路、大墩十街、大墩十八街、大墩十九街及大容西街施作推進工程。 2. 大英街施作明挖污水管理設。 3. 管線遷移會勘辦理中。	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
31	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程	654,875	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年11月27日決標，辦	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										理訂約中。	/決標 1050315/1070315 開 /完工
32	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第二分標	277,570	40	55	15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案已於104年11月1日申報開 工，目前各項材料送審計畫陸續 審查中，第二次交維審查於12月 28日召開，第一次估驗進行中。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
33	103DD01 155	發包工程	水利局/雨 水下水道 工程科/	中部國際機 場興建連絡 滑行道2工程 計畫-排水設 施改善工程	56,000	67	85	18		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1040917 最後修改期 程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	3 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01 307	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第二期)	176,255	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已完成付款程序並予以結案，付款憑單如下：430211030500378、430221030700486、430221030900615、430221031000740、430221031100854、430221040100027、430221040300182、430221041200804	1040602 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1021121/1040225 開/完工
2	103DD01 028	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第三期)	110,366	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成付款程序並予以結案，付款憑單如下：430221040100044、430221041200732	1031128 最後修改期程 1021227/1030123 招/決標 1030212/1040211 開/完工
3	103DD01 209	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期)	151,924	95	100	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已完成付款程序並予以結案，付款憑單如下：430221040500304、430221041200759	1040602 最後修改期程 1030613/1030703 招/決標 1030714/1040630 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	26 件(66.67%)	7 件(17.95%)	3 件(7.69%)	3 件(7.69%)	39 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101BR00003	委外設計	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	378,900	100	80	-20		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 臺灣塔規設單位於 103 年 12 月 8 日細部設計階段所提送期中報告（初稿），工程預算提高至 134.3 億元，總經費估計達 150.8 億，已超過議會 80 億元上限，加上工程結構的潛在風險，顯示有能否繼續執行的疑慮。規劃設計工作已函請規設單位暫緩執行，並於 104 年 2 月 13 日及 14 日召開座談會廣徵民意確認替代方案後，加速執行。104 年 6 月 9 日議會召開第 4 次專案小組會議。俟大會公決辦理。104 年 9 月 30 日召開解約小組第一次會議，104 年 11 月 20 日召開解約小組第二次會前會議，決議請 PCM 就細部設計完成度重新調整，委託律師參與後續會議。	落後原因： 規劃設計工作已函請規設單位自 104 年 1 月 21 日起暫緩執行，依臺中市政府標案管制考核作業要點第 7 條第 2 款第 2 目及第 3 目規定政策或情勢變更不再辦理及原奉核定之資源條件消失無法辦理，得申請撤銷管制。； 解決對策： 由主辦單位另行簽核申請撤銷管制 1031215 最後修改期程 開/完工
2	103DD00086	發包工程	教育局/工程營繕科/	清水運動休閒公園興建工程	200,000	40	25	-15		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 104 年 7 月 28 日建築師檢送修正後之預算書報局。 2. 因預算書經費仍超過預算約 1 億，後續相關程序無法辦理。104	落後原因： 目前 104 年 12 月 31 日辦理預算及書圖審查會議。； 解決對策： 目前 104 年 12 月 31

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>年8月6日先行辦理預算書審查會前會。</p> <p>3.104年8月17日召開細部設計預算書圖審查會。</p> <p>4.104年9月7日建築師提新方案報局續處。</p> <p>5.104年9月22日原預計召開工期變更及預算不足研商會議，因故取消。</p> <p>6.104年10月8日前建築師將再次提送方案報局。</p> <p>7.104年11月5日預計召開工期變更及預算不足研商會議。</p> <p>8.依104年11月5日會議，建築師預計104年11月30日提修正方案後，俟後續召開會議之結論再行辦理相關事宜。</p> <p>目前104年12月31日辦理預算及書圖審查會議。</p>	<p>日辦理預算及書圖審查會議。</p> <p>1040115 最後修改期程</p> <p>1041015/1041215 招/決標</p> <p>1050215/1060515 開/完工</p>
3	102DB01 004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	67	55	-12		<p>流廢標次數：5次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18召開校審變更會議，委</p>	<p>落後原因：</p> <p>已於104年10月23日取得建照，五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日。已於104年12月30日申請復工以利工進；</p> <p>解決對策：</p> <p>已於104年10月23日取得建照，五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日。已於104年12月30日申請復</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於104年10月23日取得建照,五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進.	工以利工進. 1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工
4	102DQ00 003	發包工程	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊科第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	95	87	-8		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 外牆清水模塗料、鋁格柵、鋁包板、實木外牆完成，室內地坪粉光3樓以上完成、廁所地壁磚打底完成、空調室內機安裝完成。	落後原因： 本案前經四次流廢標，103年10月22日決標，11月23日開工。承商進場施工因基地路樹移植影響工程施作進度，建設局於104年1月23日同意移已完成路樹移植，承商始得順利進行施工作業，期間因鄰房申請一併施作防水、颱風大兩天候影響、辦理變更設計等，以致預定完工日期延後。； 解決對策： 已請承商儘速趕上施工進度。 1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
5	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設	622,902	100	94	-6		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 (1) 大劇院：頂棚~1MF 機械	落後原因： 因承攬廠商與次承商有積欠工程款之糾

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				備工程						<p>控制系統配線拉線排線、燈具清點搬運備料、舞台面保護板鋪設、陷阱機坑鐵件安裝、2F~頂棚鋼梯鋪保護板、B06室機櫃結線、機坑配管、側燈桿排線、鷹架搭設、I/O機櫃結線、天車鋼構安裝、環境清潔。</p> <p>(2) 中劇院：燈光塔軌道封板、機械調校、備料、音控室結線、備線、燈控室結線、箱體固定、防火門修改、鷹架搭設。</p> <p>(3) 小劇場：舞臺木地板支柱缺改。</p>	<p>紛,導致出工率趨近於零,造成工程延宕,以致無法於預定完工日期內完成; 解決對策: 已於104年9月下旬邀集主承商及各次承商,協助協調積欠工程款之爭議,並已有基本共識,並於104年10月起每日召開收工會議;每週由局長召開督導會議;另潘副市長亦每週召開一之督導會議,以利工程進度推動。 1030505最後修改期程 1000310/1000725招/決標 1001108/1030930開/完工</p>
6	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	89	-6		<p>流廢標次數：6次， 期程修改次數：5次</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 羽球場電氣管排及吊架施作。 2. 燈具及消防設備安裝、電氣配電盤結線。 3. 2F、RF空調機房施作。 	<p>落後原因： 依決標日期核算契約預定竣工日期應為105年3月，惟系統填寫僅至104年12月； 解決對策： 預定105年1月前簽報修正本案管考期程 1030421最後修改期程 1030318/1030430招/決標 1030615/1041231開</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
7	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 辦理第一階段正式驗收程序中	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
8	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 於11月26日完成工程初驗， 承商刻正辦理缺失改善中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
9	104DF00202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會「國際會議廳裝修及設備系統建置工程」、「會史館展示廳視聽設備工程暨會史館數位展覽系統」、「議員研究室暨行政空間門禁保全系統」及「議政大樓地下室防水閘門及停車場鋪面等設施改善工程」等4件工程	58,786	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 「地下室防水閘門」已於104年12月26日決標，得標廠商為金昌榮營造有限公司，刻正簽辦後續簽約事宜 2. 有關104年12月2日辦理「會史館」、「國際會議廳」及「保全系統」3案審查，會議決議「保全系統」修正後提送發包書圖供本局審查，「會史館」、「國際會議廳」擇期再辦理審查會。	落後原因： 「保全系統」承商提送發包書圖資料尚有須補正部分； 解決對策： 以請廠商儘速提送發包書圖供本局審查 1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
10	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 建築師事務所依照委員意見修正圖說文件交審查委員已審查確認完竣，設計單位於104年12月22日提送定稿予本局核定，本案招標圖說書件業於12月4-10日辦理公開閱覽上網公告作業，並於12月11-15日接受廠商意見之送達。	落後原因： 簽核會辦中； 解決對策： 加速簽辦作業 1040626 最後修改期程 1041125/1050301 招/決標 1050401/1061001 開/完工
11	102DP00035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理驗收作業	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
12	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	75	72	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理B1底板鋼筋及模板組立及加深區施工架組立	落後原因： 本工程因地質屬軟土層，於開挖後基床含水量高，又適逢梅雨季及颱風來襲，故遲未能施作大底，而大底若未施作，則一般雨天即能影響施工，故工程進度自九月份起有落後情形，； 解決對策： 本案於104年11月12日召開第二次趕工會議，會中決議設定三次進度檢核點，若仍無工進，則依規辦理(解約)，經查除第二檢核點(104年12月15日)達規定外，第一檢核點(104

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>年11月30日)及第三檢核點(104年12月30日)並未達規定，然依現場出工數量及施工狀況已有改善，且承包商針對其協力廠商開出趕工獎金，另本工程落後始於假設工程部分，而就主體結構施作則有超前情形，故經專管單位評估可再觀察，現正研擬後續控管機制，以維工進。</p> <p>1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工</p>
13	103DM00 007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	59	57	-2		<p>流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 地下室降挖及擋土柱施作。</p>	<p>落後原因： 基礎開挖土方爭議，經土木技師公會認定期間及辦理土方建管變更致延誤工期。； 解決對策： 落後原因已解決。加派人力機具趕赴進度。</p> <p>1040108 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060430 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
14	102DP00052	發包工程	后里公所/公用及建設課/	后里區第一示範公墓第二納骨堂興建工程	55,000	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 完成決算簽核作業	1040105 最後修改期程 1021115/1021231 招/決標 1030217/1040430 開/完工
15	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	200,000	10	10	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 1. 規設單位於104年12月6日提報本案植栽移植計畫(修正版)， 本局於104年12月8日專簽為辦理本案植栽移植作業相關事宜， 將依奉准事項賡續辦理後續事宜。 2. 104年12月31日發函通知各單位訂於105年1月18日上午9時30分召開「長春國民運動中心與綠川整治等相關工程」介面協調會議。	1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工
16	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
17	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	780,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.1.5 辦理第二次評選會議	1041201 最後修改期程 1060710/1061010 招/決標 1061110/1090430 開/完工
18	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.10.8流標，後續104.10.19續辦第2次上網公告事宜，104.11.30進行開標 2. 本案於104.12.11辦理評選，但無優勝廠商，故予以廢標。	1041102 最後修改期程 1060131/1060331 招/決標 1060430/1071031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3. 本案刻正簽辦重新公告上網事宜，預計105年1月上旬完成公告上網	
19	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	55	55	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 承商提交相關分項計畫及材料設備文件予設計監造單位審查，現場辦理抽水井工程(抽排水)、假設工程(模型製作)、水位觀測、安全觀測(沉陷點)、土方工程(挖方搬運)、水電管線施工、連通道介面既有擋土柱打石施工。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
20	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，12月10日召開第30次工作會議，專管公司104年12月25日召開第54次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。規設單位已於104年12月16日提送基設成果報告，刻正辦理審作業。	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工
21	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作	70,000	25	25	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本工程於104年11月26日公開招標公告，12月11日及21日第	1041216 最後修改期程 1050201/1050401 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				報告書)						一、二次截止投標無廠商投標，已召開流廢檢討會議進行檢討，後續簽辦上網公告事宜。	1050501/1070201 開 /完工
22	104DH00 014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 擋土柱安全措施前置作業。 2. 安全監測記錄。	1040904 最後修改期 程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工
23	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/住宅管理科/住宅管理科第一股	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期 程 1030512/開/完工
24	103DQ00 018	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 承商 12/25 日申報開工及申請建管開工事宜	1030624 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1051231 開 /完工
25	102BR00 007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，12 月 10 日召開第 30 次工作會議，專管公司 104 年 12 月 25 日召開第 54	1040917 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。規設單位已於104年12月16日提送基設成果報告，刻正辦理審作業。	
26	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案G9-1、G9-2站細部設計圖說已於104年12月14日成果提送；G5、G6、G8a、G11站細部設計圖說修正後文件復經相關單位審查後均無意見，後續請台灣世曦工程顧問公司依契約製作定稿文件並請亞新工程顧問公司積極督促設計單位限期完成，並依權責審定後報本處核定。	1040930 最後修改期程 開/完工
27	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 目前正辦理初驗程序中	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
28	101DR00003	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市新市政公園暨地下停車場-第二期建築及景觀等工程	1,039,256	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業已結付工程尾款在案	1020220 最後修改期程 1010815/1011214 招/決標 1020218/1030930 開/完工
29	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 規設單位於104年12月4日提報基本設計報告書(修正第三版)，因內容涉及使用需求確認，本局於104年12月11日函請體育處確認是否符合使用需求，體育處續於104年12月17日邀集府外	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標 1060505/1080315 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										委員及交通局等召開審查會議，規設單位將依會議決議事項提報基本設計報告書(修正第四版)。	
30	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程 7/3 日決標後流標將於 9/4 第二次公開招標決標 共構工程與北捷協調代辦事宜 G91G92 已由臺北市政府捷運工程局辦理公開閱覽(12/30 日辦理)	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
31	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	63	63	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 a、3FL 柱牆機電配管 b、工程督導缺失改善 c、3FL 柱牆鋼筋綁紮 d、工地整理。	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
32	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	(公139)學術綠廊地下停車場	1,000,000	58	59	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.有關承商提送第1、2期估驗款以於104年12月23日簽奉核准，業務單位移請會計室辦理後續撥款事宜。 2.目前工程進度:C區地樑模組、B區開挖整地、A區筏基配管。	1040729 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1070531 開/完工
33	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	83	84	1		流廢標次數：5次， 期程修改次數：1次 1.球場 AC 鋪設 2.管理中心一樓地磚鋪設 3.管理中心二樓防水層施作	1030303 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050331 開/完工
34	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程	臺中市政府警察局局本部暨各大隊	1,070,000	80	83	3		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第一股	興建工程(含潭子行政園區整體規劃)						1. A棟R2FL 樑版鋼筋綁紮及混凝土澆置、RF 鋼構格柵施作、6F 內牆粉刷、1~4F。外牆粉刷。 2. B棟 7~RF 外牆磁磚貼作、1~7F 內牆油漆批土、1~3F 南側外牆石材安裝、8F 內牆粉刷。 3. C棟外牆磁磚貼作 7~RF 外牆磁磚貼作、1~4F 外牆抵石子。 4. D棟基礎鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置。 機電 1. A、C棟排水管安裝。 2. B棟給水管安裝。 3. 地下室電力匯流排安裝。 4. B棟弱電系統拉線。 5. A棟低壓分電箱安裝。 6. A棟密閉式線槽施作。 7. A棟消防栓箱安裝。 8. 濕式輕隔間管路修改。 9. 地下室分電箱體、避雷測試箱體安裝。 10. A棟電氣室分電箱體安裝。 11. 發電機配管安裝。 12. A棟7樓輕隔間配管。 空調 1. A棟8F風管管路施作。 2. A棟7F水管管路施作。 3. A棟8F水管管路施作。 4. B棟RF冷卻水管管路施作。	/決標 1021115/1050915 開 /完工
35	101DR00 038	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	88	91	3		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. A1棟牆面彩鋼、天車安裝、維修走道、鋁窗玻璃安裝、天花板施作、廁所搗擺施作。 2. A2棟地坪及牆面EPOXY、天花板施作、廁所搗擺施作。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招 /決標 1030715/1050315 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3. A3 棟牆面彩鋼、維修走道施作、天花板施作、廁所搗擺施作、鋁窗玻璃安裝。 4. B1 棟管道間隔間牆、1~3F 天花板、門扇安裝、玻璃淋浴門安裝。 5. B2 棟管道間隔間牆、1~3F 廁所地磚、廁所天花板、門扇安裝、1~3F 天花板施作、玻璃淋浴門安裝。 6. C 棟門扇安裝、廁所地磚貼作。 7. D 棟 1F-EPOXY 地坪、1~3F 門扇安裝。 8. H 棟牌樓結構混凝土澆築。 9. I 棟彩鋼施作。 10. P 棟 1~3F 門扇安裝、廁所地磚貼作。 11. R 棟座椅磨石子施作。 12. 雜項工程-東南側、北側圍牆抵石子施作、建築物周邊排水溝結構施作、滯洪池 A 施作。 13. 植栽工程-建築物周邊植栽定植。	
36	100DB01 001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	75	79	4		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 B 區 B3F 3D 鋼網牆組立 C 區 3F 3D 鋼網牆組立 C 區 B2F~2F 輕隔間組立封板 C 區 B1F~2F 泥作粉刷 B 區 B3F 3D 鋼網牆噴漿 C 區 3F 3D 鋼網牆噴漿 C 區 B2F~2F 輕隔間組立封板 C 區 B1F~2F 泥作粉刷	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
37	103DM00 006	發包工程	警察局/臺中市政府警察局第	臺中市政府警察局第六分局永福派	58,000	25	30	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案「都市設計審議委員會」	1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			六分局/行政組	出所辦公廳舍新建案						會議於9月2日召開，會議紀錄已於9月18日收文，現由建築師事務所依會議紀錄內容修正中。二、上開會議建議建設局公園管理科併案開發公園一節，本組已於9月16日下午協同建築師事務所前往建設局公園管理科協調配合辦理。另建築師事務所已於10月20日將「植栽說明報告書」完成並函送建設局公園管理科辦理審查。三、另山坡地加強坡審報告書業經都發局於9月10日召開委員會審查決議：「修正後通過」。建築師事務所業於10月12日修正完成「加強山坡地審定書」函送主管機關核備並於10月20日通過核定。	/決標 1050719/1060819 開 /完工
38	103D723 003	發包工程	清水公所/ 公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	83	95	12		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 訂於105.1.12辦理初驗	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招 /決標 1030401/1050331 開 /完工
39	103DM00 003	發包工程	警察局/臺中市政府 警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	77	95	18		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至12月底，進度為整地、弱電設備施作	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招 /決標 1040301/1050831 開 /完工

(七)環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	93	88	-5		<p>流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 1、北區A、C區：整地、復舊；北區B、D工區：辦理廢棄物挖掘搬運土石方回填、現地密度試驗；南區：因發現疑似有害物依約停工；機關八工區：本所已於104年12月23日通知廠商進場施工，刻施工中；其他事項：持續辦理環境監測作業，12月18日辦理南工區及北工區D區TCLP取樣並檢測中，預計105年1月中下旬完成檢測，俟完成檢測後與地政局辦理研議後續處理方案以為後續變更設計。 2、第1次變更設計業於12月9日完成新增TCLP檢測、減作水溝數量之議價作業，並依工程會契約變更備查規定於12月29日太區農建字第10400432941號函核定議定書，於同日太區農建字第1040043294號函送市府備查。 3、本所於104年12月30日辦理「『太平新光區段徵收廢棄物清除工程』機關八工區範圍內植栽處理事宜」會勘，初步決議現地保留植栽。</p>	<p>落後原因： 一、部分工區無法施工：本案南工區、北工區D區自104年9月起廠商提報有疑似有害廢棄物存在，經本所召集相關單位會勘，咸認應辦理有害廢棄物TCLP檢測確認廢棄物性質，故依約規定封鎖前開工區並暫時停止施工該區域 二、廢棄物噸數含量不足：本案施工迄104年12月底，廠商累計開挖989,805.56B.M3(自然方)，已逾契約上限983,145B.M3，但清運量累計清運量301,969.25噸，遠低於契約上限444,786噸。(因字數限制之故，詳情詳工程會標管系統)； 解決對策：</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>4、有關進度落後部分，已請廠商提送趕工計畫，因計畫內容尚有誤，本所已退還修正，另查本案進度落後包含南工區及北工區D區部分暫停施作及廢棄物含量較原規劃低，有不可預期因素存在，本所已審退廠商提送之修正期程計畫，俟審畢後提報市府辦理變更期程。</p> <p>5、廢棄物開挖量為 989,805.56B.M3(自然方)，清運量累計清運量301,969.25公噸。</p>	<p>1. 加速辦理 TCLP 檢測，俟定案後儘速與地政局研商後續處理方案。2. 加速審查廠商提送之修正期程，俟市府核定變更新期程後，再行辦理修正預定期程。 1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工</p>
2	104AP00 010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	70	70	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商已於104年5月18日申請第一期款請款作業，並完成撥款事宜。 廠商於104年7月31日提送期中報告初稿，本局於104年8月19日辦理期中報告審查會議。 本計畫第二期款應達工作量成果驗收完成，並完成第二期款撥款事宜。 餘依據規劃進度執行工作。</p>	<p>1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工</p>
3	102DP00 030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	95	95	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 104年6月26日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於104年07月13日起復工。截至104年12月31日，預定施工進度：100%，實際施工進度：100%。 廠商於105年1月2日申報第二期工區竣工，俟監造單位審查確認後，依契約規定辦理驗收程序。</p>	<p>1041002 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1041231 開/完工</p>

(八)景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(33.33%)	3 件(50.00%)	0 件(0.00%)	1 件(16.67%)	6 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DF00288	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市神岡區公五公園新闢工程	71,280	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於104年12月2日簽准付款，並於104年12月8日開票核付。	1030604 最後修改期程 1030318/1030409 招/決標 1030430/1031231 開/完工
2	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	100	86	-14		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承商於104年7月8日提報現階段(不含微氣候裝置及植栽工程等)施作完成，且簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜，已於104年11月4日及104年12月2日等兩日辦理本工程現階段已完成工項後續相關查驗。另承商因目前無可施作工項提報停工申請，業已於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知復工為止。	落後原因： 因主場區微氣候裝置經機關核示不予施作，刻正檢討後續事宜。 解決對策： 目前設計監造單位依機關指示檢討研擬後續配套措施與替代建議方案，並管控於12月底前提報，並責請廠商配合修正進度表。 1011105 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1040731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
3	103DF00 214	發包工程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原 區葫蘆墩公 園改善(第一 期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 承商提交資料部分有誤，於 104.12.24 檢退，並限承商於 104.12.31 前再送本所憑辦	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
4	103DR00 028	發包工程	建設局/公 園管理科/	水湳經貿園 區細公3新闢 公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦工程付款中	1030613 最後修改期 程 1030501/1030513 招 /決標 1030630/1040130 開 /完工
5	103DR00 015	發包工程	建設局/建 築工程科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1,684,000	60	59	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 公138、公139及公51之滯洪池 施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備 全數不施作，刻正檢 討後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位依 機關指示檢討研擬後 續配套措施與替代建 議方案，並管控於12 月底前提報，並責請 廠商配合修正進度 表。 1050107 最後修改期 程 1030331/1030515 招 /決標 1030608/1061231 開 /完工
6	103DF00 175	發包工程	清水公所/ 公用及建 設課/	臺中市清水 區公9公園新 闢工程	78,557	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約結算中	1030828 最後修改期 程 1030330/1030430 招 /決標 1040401/1041230 開 /完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	8 件(80.00%)	2 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	25	20	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 104 年 12 月 29 日召開規劃設計部分期中審查，目前辦理後續事宜。	落後原因： 進度日期填錯； 解決對策： 更正日期 1050105 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1060401/1070901 開/完工
2	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	66	64	-2		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. III 區 3F 樑版模版組立工作。 2. III 區 3F 版水電配管作業。 3. III 區筏基清潔作業。 4. II 區 1F 室內泥作灰誌作業。	落後原因： 因造型曲牆編列鋼模數量需分次施作，影響工程進度。； 解決對策： 召開相關會議研議討論。 1030919 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1060606 開/完工
3	103DJ00 018	發包工程	觀光局/觀光工程科/ 觀光工程	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改	50,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程結算付款完成，排定勞務驗	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第二股	善工程(第二期)						收中。	/決標 1030801/1031201 開 /完工
4	104DF00 352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計單位於104年12月10日決標 104年12月18日簽約	1041130 最後修改期程 1050831/1050930 招 /決標 1051031/1060630 開 /完工
5	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 受託廠商已於104年12月29日提送期初成果報告至本處，目前辦理後續審查事宜。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
6	105AJ00 002	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2016中臺灣元宵燈會委託專業服務案	37,200	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案業於12月21日完成議價並召開第一次跨局處工作小組會議，12月22日召開第一次籌備會議完成，12月29日至清水港區藝術中心燈區及其周邊現勘佈置區域完成。	1041225 最後修改期程 開/完工
7	104AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招 /決標 1051220/開/完工
8	104DJ00 024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程	441,000	5	5	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 104年12月30日議價簽約，廠商辦理設計規劃中。	1050105 最後修改期程 1060131/1060415 招 /決標 1060515/1070831 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
9	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	83	84	1		流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1. 木料骨架安裝。2. 消防設備安裝。3. 木料修補。4. 屋桁新作。 5. 第3~6材料加工組裝及兩庇銅板瓦屋面施工完成。6. 第1~2棟木料骨架安裝及屋桁新作。	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
10	103DJ00033	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市濱海南端自行車道興建工程	61,660	81	95	14		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 欄杆組裝 扶手組裝 AC鋪設	1041124 最後修改期程 1031127/1031223 招/決標 1040301/1050228 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(41.67%)	11 件(45.83%)	2 件(8.33%)	1 件(4.17%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三區工程	1,623,778	91	79	-12		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 60.17%</p> <p>落後原因： 1. 因配合第六工區土庫溪治理規劃辦理都市計畫變更區內新闢計畫道路及因民生管線無法廢除(受未拆遷建物)影響。 2. 受地方陳情為將來區內與區外社區整合需要，將原於區外之三分埔及梅川分線，改道以排水箱涵型式納入區內計畫道路下方，案正簽核中，待核定後辦理契約追加施作。；</p> <p>解決對策： 1. 工期展延案目前正辦理簽核中，並於核准後辦理網圖調整。 2. 另追加原區外之三分埔及梅川分線改道以排水箱涵型式納入區內計畫道路下方案，案正簽核中，待核定後亦將再核實檢討工期。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040115 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1050106 開/完工
2	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四區工程(A標)	1,355,209	100	91	-9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 91.18%	<p>落後原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 后庄路及后庄北路交維改道因台電電纜下地遲延，及因道路下方管線複雜污水幹管無法施作辦理變更設計影響，交維改道無法依預期改道期程施作箱涵、污水用戶接管及排水側溝等作業，影響後續工進推展。 2. 目前尚因自來水公司提供圖資有誤，恐須再追加自來水管新管理設，相關備料及施工期程將影響後續工進。 <p>解決對策：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強溝通協調追蹤台電公司電纜下地期程，提列每兩週管線協調會議管控。 2. 有關自來水管線佈設問題儘速與水公司協調是否代辦追加，減少備料時間並儘快施作。 3. 召開趕工協調會議，督促施工廠商就

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											可施工部分儘快完成，至於無法施工部分仍預為準備前置作業，俾利障礙排除即可進場施作。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
3	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 97.51%	落後原因： 受外管線單位(欣中瓦斯公司)、環中路南側人行道因台電公司配合辦理相關管線遷移施工時程延宕，以致交付施工用地期程延遲。； 解決對策： 目前相關外管線單位遲延已解決，而受瓦斯公司配合埋管時程延宕正辦理工期展延檢討簽核中。 1030829 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1040727 開/完工
4	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工進度 100.00%	1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
5	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收，專管於104年3月26日提報初驗缺失改善完竣，於104年4月10日辦理驗收複驗合格，本局訂於104年4月28日辦理正式驗收，於104年5月12日函請廠商將正驗缺失改善，廠商於104年5月18日提送正驗缺失修改完成資料予監造單位及專案管理單位審查，於104年6月10日再函報本局辦理複驗事宜，本局於104年6月15日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，廠商將正驗缺失改善完竣專管於104年6月22日再函報本局辦理正驗複驗事宜，本局於104年7月9日及104年7月13日分兩階段辦理正式複驗，因驗收時新增缺失（景觀及綠美化工程）請廠商改善再複驗，僅訂於104年8月12日辦理新增缺失複驗合格，本局原則同意准予驗收，104年9月4日本局函請廠商驗收後依契約規定提送相關資料，廠商提送驗收後續相關文件經專管單位審查仍有部分文件不符，請廠商修正後再行提送，廠商又於104年12月9日提送驗收後結算相關資料函請監造單位審查，經專案管理單位審查於104年12月25日報局憑辦，本局於105年1月4日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送。	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
6	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前除路燈設施需變更設計外，其餘可施作項目皆已完成，目前已趕辦變更設計作業，並由廠商依契約規定申報停工，後續待變更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
7	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	91	86	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度 77.13%	落後原因： 植栽工程變更設計影響施作； 解決對策： 已請承商就可施作工項先行施作，本項變更設計已完成並召開合意會議，承商提出展延工期辦理中 1040603 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050113 開/完工
8	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 98.92%	1030618 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1031130 開/完工
9	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 90.71%	落後原因： 1.自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供水作業，后庄路2條過路箱涵及道路側溝、人行道等工項無法施作。 2.松竹路3條過路排

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>水箱涵，受台電及自來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。</p> <p>3. 四平路(松竹路~崇德十路2段)追加排水箱涵因受自來水管遷影響目前無法施作。</p> <p>解決對策：</p> <p>1. 除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決方案正簽核中，待核准後儘速展開配合施作。</p> <p>2. 松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦，預計近期完成管遷後即可續行相關工程施作。</p> <p>3. 四平路受自來水公司管遷發包三次皆流標影響，一直無法施作，目前已要求優先納入本府統一挖補作業施作，準備派工進場施作。</p> <p>1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
10	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	86	83	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 70.95%	落後原因： 1. 因外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設，但因受瓦斯管線材料埋線時程延宕及台電公司管線遷移影響造成施作延宕。 解決對策： 1. 儘速催促相關管線單位進場施作。 1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1050430 開/完工
11	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	91	89	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	落後原因： 台灣電力公司規畫人孔、管線施作位置與排水工程、共管工程及污水工程相互影響； 解決對策： 召開協調會議 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工
12	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工	1,288,756	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 93.78%	落後原因： 受環中路一段南側人行道排水箱涵作業，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				區工程							因台電公司既有管線遷移緩慢影響，無法進行後續施作。； 解決對策： 要求台電管線單位儘速辦理。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
13	101DR00 027	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第 4-2 標	999,062	95	94	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 97.82%	落後原因： 1. 15M-309 之自來水管橋尚未遷移 2. 新增 7M 道路之老樹需移植 3. 工期展延尚未核准； 解決對策： 待老樹及自來水管橋移開後即可施作 1040603 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1041213 開/完工
14	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417,227	95	94	-1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 99.23%	落後原因： 因本標工程第二次變更設計尚未核定。； 解決對策： 本案業於 9 月 25 日召開第二次變更設計審查會議，目前審核中。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040515 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040927 開/完工
15	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14 期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
16	100AR00 003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/ 區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 於 104.12.30 召開 104 年 12 月份月例會。 2. 辦理水湳機場原址北側區段徵收抵價地抽籤暨配地說明書及相關附件。 3. 辦理新訂「臺中市水湳機場原址北側區段徵收抵價地分配作業要點」及修正「臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收抵價地分配作業要點」為「臺中市水湳機場原址南側區段徵收抵價地分配作業要點」相關作業事宜。 4. 依據街廓分配資料之上漲率計算原位置保留戶及抵價地權利人之權利價值 5. 檢送臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收案公共工程第 2 標、第 3-1 標、第 4-2 標街廓檢測示意圖	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
17	102DR00 026	發包工程	地政局/區段徵收科/ 區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案核定自 104 年 11 月 7 日起至 104 年 12 月 21 日不計工期及	1040803 最後修改期程 1020605/1020815 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										停工。 2. 廠商已於104年12月22日申報竣工，並經本局104年12月25日會同廠商、監造單位及承包廠商確認竣工。	1020930/1041130 開 /完工
18	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度3.62%	1041105 最後修改期 程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工
19	102AR00 012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期 程 1030515/1040715 招 /決標 1050715/開/完工
20	100AF00 004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告	1040127 最後修改期 程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
21	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
22	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滸經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	90	92	2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 97.04%	1041020 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050201 開/完工
23	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	83	86	3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 施工中	1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
24	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	85	93	8		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	149 件(96.75%)	1 件(0.65%)	0 件(0.00%)	4 件(2.60%)	154 件	19 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理所/第三組	潭子區第七公墓代遷案	18,000	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 12 月 7 日已驗收完成，105 年 1 月 5 日已結算完成。	1041016 最後修改期程 1040615/1040815 招/決標 1040930/開/完工
2	104AP00091	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	104 年度資源回收車採購(項目三)	19,800	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成付款	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工
3	104AG00030	財物勞務採購	交通局/公運處/綜合規劃課	2015 新社花海暨臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	14,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理驗收	1041104 最後修改期程 1041029/開/完工
4	104AP00092	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及	104 年度資源回收車採購(項目四)	14,400	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成付款	1040108 最後修改期程 1040510/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			勞工安全 科第二股								
5	104AL00 022	財物勞 務採購	勞工局/福 利促進科/	臺中市104年 度身心障礙 者支持性就 業服務計畫	16,954	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至12/26止共媒合就業535人 次，成功推介就業291人次，共 服務16859人次。	1031224 最後修改期 程 1040131/1040405 招 /決標 開/完工
6	102AK00 064	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/	臺中市公設 民營太平托 嬰中心	10,373	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 太平托嬰中心依契約收托幼兒 中，於104年12月24日辦理驗 收。	1021202 最後修改期 程 1021025/開/完工
7	104AK00 052	財物勞 務採購	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利 科第二股	臺中市身心 障礙者復康 巴士營運服 務暨宣導計 畫	170,561	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月辦理撥付都會1區、都會2 區、海線區、屯區、山線(含偏 遠)區之12月份人事費用及第四 季款項。	1040126 最後修改期 程 1031203/開/完工
8	104AP00 090	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第二股	104年度資源 回收車採購 (項目二)	18,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成付款	1040108 最後修改期 程 1040510/開/完工
9	104AP00 095	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 及勞工安 全科/清潔 隊管理及 勞工安全 科第三股	104年度密封 壓縮式垃圾 車採購	29,200	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 項目二6立方垃圾車5輛已於12 月3日完成驗收交車，項目一4 立方垃圾車1輛於12月15日完 成驗收交車，項目四10立方垃圾 車2輛於12月21日完成驗收交 車，項目三8立方垃圾車2輛於 12月8日完成驗收交車，全部並 於12月31日前完成結算付款。	1040108 最後修改期 程 1040610/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
10	104AM00088	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度防水透氣雨衣	18,500	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於4月27日決標，5月4日簽約，5月18日-21日套量完畢，廠商於10月22日申報完工，於11月6日辦理驗收及送檢驗單位檢驗，12月11日辦理交貨，12月25日已辦理核銷，付款憑單號碼2097。	1040305 最後修改期程 1040510/1041031 招/決標 1041130/開/完工
11	104AQ00022	財物勞務採購	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第一股	104年臺中市公共圖書館圖書補充計畫	40,700	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 全案業已完成交貨及驗收請款與核銷作業	1040105 最後修改期程 1040315/1040531 招/決標 開/完工
12	104AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行104年市政宣導月刊—臺中好生活	18,332	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年12月11日設計刊物全年度合訂本並依約配送完成。全案亦於12月15日驗收完畢。	1031119 最後修改期程 1031201/開/完工
13	103AK00065	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市103、104年度社區發展育成中心執行計畫	16,742	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜-- (1)工作會議 (2)計畫主持人專案諮詢輔導 (3)團體督導 (4)個別督導 (5)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務 (1)引薦專業輔導團隊服務 (2)專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢。	1030129 最後修改期程 1030110/1031215/開/完工
14	104AJ00014	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2015臺中國際花毯節裝置藝術展示設計施作及行銷宣傳勞務案	18,000	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於104年12月7日同意合格驗收，12月21日核准結算驗收。 並於12月24日完成付款程序，建請同意解除列管。	1040720 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
15	104AM00087	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104 年度警察制服及行政人員服裝(含霹靂小組操作服、現場勘查人員勘查服)	11,700	95	100	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 5 月 8 日召開評選委員會，5 月 12 日決標，5 月 19 日簽約，7 月 17 日辦理補套量完畢，廠商於 10 月 16 日申報完工，10 月 30 日辦理驗收並於 11 月 3 日送檢驗單位檢驗，於 11 月 27 日辦理交貨，12 月 28 日辦理個人驗收完成，於 12 月 31 日辦理核銷，付款憑單號碼 2164。	1040305 最後修改期程 1040531/1041031 招/決標 1041130/開/完工
16	104AM00109	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	104 年固定型非感應線圈式闖紅燈照相設備採購案	22,360	95	100	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 12 月 10 日驗收完畢。	1040611 最後修改期程 1040907/1040930 招/決標 1041022/開/完工
17	104AF00033	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 3 期計畫	16,000	70	100	30		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12/10 期末審查通過並於 12/22 驗收通過	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1040930/開/完工
18	104AP00117	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	104 年車輛保險勞務採購	16,821	40	100	60		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1040401 最後修改期程 1040204/開/完工
19	103AK00042	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營大鵬托嬰中心	11,796	40	100	60		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收及核銷	1030120 最後修改期程 1030731/開/完工
20	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系	127,000	95	70	-25		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 批 200 組已於 104 年 12 月 10 日完工，並辦理驗收及核	落後原因： 本案建置監視器 362 組，因配合建設局路平專案，道路挖掘工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				統採購案						銷；第2批162組持續建置中。	理由「統一挖補」作業施作，致無法於期限內完成。； 解決對策： 一、催請廠商儘速完成第2批162組設備施工。 二、本案因配合路平專案，建議修改標案管考期程，以符合實際進度。 1040615 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工
21	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	25	10	-15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本府研考會已於104年12月16日辦理基本設計審查，規劃單位現正修正中	落後原因： 基本設計審查辦理延遲； 解決對策： 加速基本設計審查 1040413 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050731/1060531 開/完工
22	101AC01024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	95	85	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案G9-1、G9-2站細部設計圖說已於104年12月14日成果提送；G5、G6、G8a、G11站細部設計圖說修正後文件復經相關單位審查後均無意見，後續請台灣世曦工程顧問公司依契約製作定稿文件並請亞新工程顧問公司積極督促	落後原因： 因技術服務廠商尚須處理本案併標作業以利後續北捷局中工處發包，同時專管單位須配合審查技術服務廠商所提送之工程預算書、招標文件等供機關參考及裁決。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										設計單位限期完成，並依權責審定後報本處核定。	解決對策： 將積極辦理後續進度。 1031126 最後修改期程 1020320/開/完工
23	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	95	85	-10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 項次一、三功學社已於9月1日來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於10月21日付款完畢。	落後原因： 原定交貨地點尚未完工，無法辦理交貨。； 解決對策： 變更管考期程以符合實際情形。 1040504 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工
24	104AP00 142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	25,700	35	30	-5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本科於104年9月2日函請行政院環境保護署增列補助經費，後續俟環保署回復情形辦理。	落後原因： 本案於104年7月10日及8月4日辦理招標公告，皆無廠商投標，經檢討係因預算金額不符市場行情所致。； 解決對策： 1. 104年9月2日以中市環水字第1040091312號函請環保署增列補助經費，環保署已於104年12月31日環署土字第1040111606號函追加補助新臺幣1,290萬元。 2. 後續依據台中市政府標案管制考核作業

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											要點第十點第一項第一款第四目規定簽辦變更期程。 1040902 最後修改期程 1050115/1050930/開/完工
25	104AP00 045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	13,150	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月份契約價金已支付，無逾期或違約之情事，契約執行中	1031218 最後修改期程 1031229/開/完工
26	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年11月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、104年12月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
27	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 社區保母系統第四季部份核銷業已完成	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
28	104AK00 047	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務計畫	18,941	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於12/28全數辦理驗收完畢，12/31全數核銷完成。	1040115 最後修改期程 1031230/1040415 招/決標 1040715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
29	104AK00 048	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市104年度充實愛心食物銀行採購	12,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於12月26日發放物資	1031231 最後修改期程 1040228/1040530 招/決標 1040930/開/完工
30	104AP00 011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內空品宣導管制計畫	14,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行計畫各項查核作業，執行室內空氣品質協調會議。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標 1041113/開/完工
31	104AP00 014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工
32	104AP00 034	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第二股	104年登革熱防治委外噴藥工作	12,078	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月22日全數完成契約，並完成支付款項及退還履約保證金	1031218 最後修改期程 1040228/1040430 招/決標 1040731/開/完工
33	104AP00 043	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	104年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	20,884	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月2日期末報告審查會 104年12月29日提交期末報告定稿本	1040202 最後修改期程 1031231/1040630 招/決標 1040715/開/完工
34	104AP00 062	財物勞務採購	環保局/東南區清潔隊/	104年度清淨市容擴大大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040108 最後修改期程 1031222/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
35	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市七、八、九、十、十一期暨子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於103年12月29日辦理簽約，持續履約中。 2.按月辦理驗收、請款；11月份款項已簽辦完成，目前辦理請款程序中。	1031229 最後修改期程 1031223/開/完工
36	104AP00 093	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第三股	104年度廢棄物清運車輛採購	11,400	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商已於12月25日申報完工，辦理規格查驗程序中。	1041204 最後修改期程 1040501/開/完工
37	104AP00 103	財物勞務採購	環保局/綜合計畫科/綜合計畫科第二股	104年環保志工戶外觀摩研習活動	20,790	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前戶外觀摩研習活動已由本市各區公所辦理，並請本局各區清潔隊協助各項事宜。2.2家委辦廠商皆依變更後契約期程，於期限內完成辦理活動。並依照契約規定提交成果報告書。新亞裕：於104年11月13日提交成果報告書，報請驗收，符合規定，本局刻正辦理驗收中。富鑫：業已請領第一及第二期款，並於104年12月3日提交最後期款之成果報告書，報請驗收，符合規定，本局刻正辦理驗收中。	1040130 最後修改期程 1040420/1040730 招/決標 1041030/開/完工
38	103AT00 024	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程專案管理服務	20,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年11月30日召開中臺灣影視基地新建工程基本設計審議會，決議修正後通過並由規設團隊依限提交修正版送審；104年12月17日召開影視基地西側藍	1040304 最後修改期程 1040531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										球場、公廁佔用拆遷及水溝造浪池搬遷期程協調會議。	
39	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
40	104AD00060	財物勞務採購	教育局/市立高中職/惠文高中	臺中市104年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	49,630	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成交貨.驗收	1040918 最後修改期程 1040908/1041210 招/決標 開/完工
41	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 12月23日辦理工作檢討會，12月31日提送期末報告初稿，將於105年1月20日召開期末審查會議，符合契約規畫進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
42	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/25決標,辦理簽約 2. 持續辦理各項方案,累計通報量2,453案 3. 完成第4季核銷	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
43	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第3季請款資料簽核中、計畫執行中	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
44	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.12.7辦理管理查核會議。 2. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。3. 依契約規定執	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			一股	畫						行相關工作項目。	
45	104AP00 022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.於12月25日完成辦理綜合指導規劃研究期末審查會議，共邀請5位專家與會，進行綜合指導規劃研究期中報告審查。2.104年12月24日辦理臺中市低碳城市推動辦公室第一次小組委員會會議，會議討論臺中市氣候變遷行動綱領中請各局處提報行動計畫，共15局處97個計畫。3.104年12月14日辦理低碳教育講堂「談城市農園以台南安平為例」，特地邀請林區長分享台南安平的成功案例，提供市府相關人員了解透過活化閒置空間，包含將髒亂閒置空地開闢為綠地、運動場、停車場、市民農場、藝文廣場等友善空間，營造都市新風貌及永續優質環境。	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工
46	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中，第4季核銷已辦理完竣。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
47	104AK00 065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本季依契約規定已完成核銷	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
48	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』	14,443	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			障礙福利科第二股	實施計畫勞務採購							
49	104AK00019	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市托育資源中心(市區、大甲與大屯中心)	12,982	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 共服務 493,762 人次	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
50	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理 新移民支持性服務方案等 104 年 1-12 月共服務 40,017 人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
51	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成，得標廠商為 巨鷗科技股份有限公司。 已完成第一期初驗，訂於 105 年 1 月 6 日前改善完成後辦理複驗。	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
52	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商依約於 104 年 12 月 7 日提 報 11 月份工作月報表至局備查， 本局於 104 年 12 月 11 日存供備 查。 2. 廠商已完成工作執行計畫並於 104 年 12 月 7 日函申請完成該計 畫書費用，本案業於 104 年 12 月 16 日簽准辦理核撥該筆費用。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
53	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104 年 12 月 29 日召開水湳經貿園 區運輸系統整體規劃案第 42 次工 作會議。本局持續配合府內相關	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招 /決標 1021031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										局處召開之會議進行檢討與研議。	
54	102AD01 047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開。 2. 已於7/17期中修報告(第二次修訂版)已核備。 3. 已於10/14召開工作會議，請顧問公司修正第四期實施計畫，於11/5日前提送本局。 4. 中興公司已於11/13檢送期末檢討規劃報告初稿、規劃報告摘要本初稿及當期實施計畫初稿至本局 5. 文山實施計畫已於12/30日檢送營建署，已於12/22召開工作會議；預計於12/31召開期末報告審查會議。</p>	<p>1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工</p>
55	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	70	70	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10. 104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11. 104年10月2日檢送本案期中報告。 12. 本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13. 本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14. 104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15. 104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。</p>	<p>1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
56	102AH00 018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104年10月27日內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，104年11月26日函送計畫書圖予內政部核定，104年12月8日內政部函發核定函，待核示發布實施時書圖。案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										次專案小組會議、104.7.31 召開第 13 次專案小組會議、104.8.11 召開第 14 次專案小組會議、104.8.21 召開第 15 次、第 16 次專案小組會議、104.8.25 召開第 17 次、第 18 次專案小組會議、104.9.2 召開第 19 次會議、104.9.18 召開第 20 次會議、104.10.8 召開第 21 次會議、104.10.19 召開第 22 次會議、104.11.12 召開第 23 次會議、104.11.18 召開第 24 次會議、104.12.4 召開第 25 次會議、104.12.18 召開第 26 次會議。	
57	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 12 月 1 日至 12 月 31 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
58	102AH00042	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託專案管理技術服務案	22,948	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 「中臺灣電影中心新建工程規劃設計調整簡報會議」原訂於 104 年 12 月 15 日向市長簡報，後因故改期至 12 月 29 日召開，後續將依指示事項辦理。	1021225 最後修改期程 1021216/開/完工
59	103AD01022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心操作維護管理工作	17,220	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理結案	1030128 最後修改期程 1030630/開/完工
60	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 20.104 年 11 月 20 日中市建土字 104014964 號函請林同棧公司自	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>104年11月20日起啟動第五標設計相關作業。</p> <p>21.104年11月30日奉核，因應重啟環評通過後及第四標承包商申請解約委託發包，修正各標期程及分年經費。</p> <p>22.為因應本工程第3標配合銜接1、2標二階環評定線之方案，請林同棧公司於104年12月15日前配合評估第3標分段辦理之可行方案。</p> <p>23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月3日平行分會會畢秘書、會計、政風，現正依各單位意見修正中。</p>	
61	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滄經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽辦11月30日研考會召開水滄經貿園區成為符合「創新、智慧及低碳」示範亮點第3次專案會議，並回復研考會主席裁示本局辦理事項。研考會12月16日召開水滄經貿園區成為符合「創新、智慧及低碳」示範亮點第4次專案會議。12月29日召開水滄經貿園區油煙排放管制研商會議。</p>	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
62	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，104年12月29日召開第14次工作會議。並整理徵求意見。</p>	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
63	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 104.11.10 召開第3次變更契約協商會議。決議重大建設申請作業依原契約第二條納入契約辦理，另請地政局協助清查大里溪整治範圍內及中投公路範圍尚未取得之私有土地面積後，由業務單位邀集水利署召開協商會議。 2. 104.11.27 地政局轉請大里地政事務所協助清查大里溪整治範圍內及中投公路範圍尚未取得之私有土地面積。地政局已於104.12.23 完成地籍清查，104.12.25 將上開資料轉請龍邑公司推算擴大大里計畫面積，將俟龍邑完成相關資料之確認及推算後，擇期邀集水利署召開協商會議。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
64	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年11月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年12月21日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
65	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年11月30日經簽奉核示與委託開發商亞新工程顧問股份有限公司辦理終止契約。 本府於104年12月16日通知亞	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										新公司，自 104 年 11 月 30 日起依契約書第 16 條第 4 款規定與亞新公司終止契約，並請提供已履約項目(含進度百分比)明細表及佐證資料，將俟其提供資料覈實結算各工作項目費用。	
66	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成後續擴充程序	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
67	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、招標：103 年 2 月 28 日奉准動支第二預備金。103 年 3 月 20 日公開招標。 二、決標：103 年 4 月 29 日決標、103 年 5 月 1 日簽約。 三、工作計畫書：103 年 5 月 15 日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103 年 6 月 17 日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103 年 7 月 7 日陸軍裝甲 586 旅電話通知同意進場進行測量作業。 (3)103 年 8 月 7 日召開第一階段審查會議。 (4)103 年 8 月 21 日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。 (5)103 年 9 月 9 日至 11 日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。 (6)103 年 10 月 15 日召開開發方式評估會議。 五、第二階段	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>(1) 自 103 年 9 月 25 日公告徵詢意見 30 天。</p> <p>(2) 103 年 10 月 3 日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。</p> <p>(3) 103 年 10 月 14 日召開專家學者座談會。</p> <p>(4) 103 年 10 月 30 日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5) 103 年 11 月 21 日依內政部 103 年 10 月 21 日函文及營建署 103 年 10 月 31 日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6) 12 月 18 日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104 年 1 月 16 日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7) 農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府 104 年 5 月 15 日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含 2018 臺中花博推動計畫)」，動態調整新訂或擴大都市計畫範圍，續辦法定程序。</p> <p>(10) 104 年 6 月 30 依花博推動</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論 (11)104年8月6日召開開發方式會議。 (12)104年8月13日函發前揭會議紀錄。 (13)刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄,研擬開發方式方案,並依最新花博推動計畫內容,調整都市計畫配置中。	
68	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約,採按月付款,廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年11月份勞務費請領作業,本處依實際有效停車繳費通知單結算,於104年12月21日驗收合格,正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
69	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已104年6月29日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期中報告書。 5. 104年8月28日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104年9月25日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104年10月15日展智公司檢送	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										第二期修正後期中報告書。 8.104年11月24日召開臺中三寶工作會議。 9.104年12月30日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。	
70	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市103年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
71	101AE00 025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 規設單位已於104年12月4日提交研考會應審查文件至本局，本局於104年12月8日函送研考會排審，研考會訂於104年12月31日辦理基本設計審議會議，刻正辦理基本設計審查作業。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
72	103AK00 002	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/	臺中市托育資源中心(海線、山線中心)	16,320	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 海線與山線托育資源中心 1. 社區巡迴推廣服務：共辦理225次。 2. 嬰幼兒活動：共辦理575場次，服務15,812人次。	1030108 最後修改期程 1021231/開/完工
73	104A726 007	財物勞務採購	后里公所/公用及建設課/	104年度臺中市后里區游泳池-委託經營管理案	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收決算中	1040119 最後修改期程 1031229/開/完工
74	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	35	35	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104.12.29評選會	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
75	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 第1分及第2分請款1,409,600元	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
76	104AD00081	財物勞務採購	教育局/國民小學/上楓國小	辦理臺中市政府教育局104年度『資訊教育暨網路中心機房設備擴充』採購案	11,400	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 此採購已於104年11月19日上網公開招標第一次公告：於104年12月03日資格審查，104年12月7日下午評選，因投標廠商未達3家而流標 2. 104.12.03下午進行上網公開招標第二次公告：104.12.11資格審查，104.12.15上午服務建議書評選並決標 3. 104.12.21簽約，履約期限：簽約日起60個日曆天	1041110 最後修改期程 1041209/開/完工
77	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
78	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計階段審查中	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
79	103AH00005	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城市願景(博物館)新建工程委託專案管理服務案	144,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於104/6/9召開「為深入了解『臺灣塔』未來建設及發展可行性案專案小組」第4次會議。 104/10/19議會大會決議保留臺灣塔專案小組。	1030120 最後修改期程 1021216/1030130 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
80	104AD00 023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約執行中	1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
81	104AF00 034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中，12/25期中審查通過	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
82	104AH00 018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
83	104AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
84	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
85	104AK00 038	財物勞務採購	社會局/家暴中心/保護扶助一組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	16,976	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介13案	1031226 最後修改期程 1031231/開/完工
86	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(一)	14,690	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至12/28，13班皆已結訓，13	1031217 最後修改期程 1040315/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										班完成訓練費核銷,7班完成就業輔導費核銷,2班刻正辦理就業輔導費核銷作業。	
87	104AR00007	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充	23,000	100	100	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 12月15日完成驗收作業。	1031215 最後修改期程 1040930/1041031 招/決標 開/完工
88	104AM00017	財物勞務採購	警察局/後勤科/	104年度警用車輛採購案	64,350	100	100	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案警用汽車81輛及機車158輛已全部完成驗收配發使用。	1031226 最後修改期程 1040731/開/完工
89	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
90	104AN00039	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104年度紅外線熱顯像儀採購案	13,140	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計12/30日交貨並辦理驗收	1040828 最後修改期程 1040810/1050105 招/決標 開/完工
91	104AP00012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依工作規劃執行進度,整體工作進度為100%	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
92	104AP00067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市104年太平區、龍井區、梧棲區及沙鹿區垃圾轉運服務工作	11,200	40	40	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 104年11月份轉運費用已辦理請款	1031229 最後修改期程 1031219/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
93	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	105年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已履約執行中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
94	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
95	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
96	104AF00069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
97	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.1.28簽訂契約。 2. 於104.10.29辦竣第二期款驗收。 3. 刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
98	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14. 104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。(預計 105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會)	
99	103AK00054	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第一股	臺中市 103、104 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	19,540	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 每月巡迴訪視。 2. 輔導據點辦理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮公共服務計畫。 3. 辦理各項專案活動。	1030124 最後修改期程 1030103/1030715 招/決標 1031231/開/完工
100	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 104 年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 103 年 7 月 9 日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
101	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，104 年 11 月份廠商代收停車費件數有 1,035,022 件，代收金額為 37,191,968 元，代收手續費為 4,102,910 元，業已辦理 104 年 11 月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
102	104AI00016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015 中臺灣農業博覽會活動設計及行銷宣傳勞務案	18,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2015 中臺灣農業博覽會已 11 月 7 日至 12 月 6 日辦理完畢及完成場地復原工作，並廠商於 12 月 24 日函送成果報告，刻正辦理書面驗收審查會議等工作。	1040917 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
103	104AP00 085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年11月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、104年12月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
104	104AP00 100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約執行中	1050106 最後修改期程 1040516/開/完工
105	104AP00 144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104年度採購消毒車12輛	14,640	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於12月1日簽約，廠商履約中。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
106	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月23日召開督導計畫工作會報，目前實際進度47.6%，比預定進度11.2%超前。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
107	104AR00 025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之先期規劃評估案	16,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備招標相關文件。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
108	104AD01 046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於11月18日訂約，營建署已撥付第1期補助款。	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
109	104AH00 036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測量釘、埋設測量工程案	13,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成第4次派工作業並依約執行中	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
110	102AF00 004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結案	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
111	102AK00 057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
112	103AC01 001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年11月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於104年12月21日驗收合格，正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
113	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，刻正彙整公展期間人民或團體陳情建議案，俟彙整後將簽組都市計畫委員會專案小組進行審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
114	103AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影推廣園區-電影館新建工程委託規劃設計監造技術服務案	47,365	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「中臺灣電影中心新建工程規劃設計調整簡報會議」原訂於104年12月15日向市長簡報，後因故改期至12月29日召開，後續將依指示事項辦理。	1030428 最後修改期程 1030331/1030720 招/決標 1030910/開/完工
115	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前依契約執行中	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工
116	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	70	70	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、二行程機車汰舊補助審查作業（包含低污染車輛補助審查作業、中低收入戶補助審查作業）47件。 二、烏賊車檢舉案件1464件。 三、烏賊車檢舉照片複審10場次。 四、定檢明信片印製及寄發（件數）80,693件。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
117	104AY00024	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	104年度臺中市政府話務中心營運、系統維護暨環境清潔委外案	36,632	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年度11月份符合本府要求之服務指標（服務水準、等候接聽掛斷率及離職率）及環境清潔作業，依規支付營運委外費用及環	1031229 最後修改期程 1031219/1040405 招/決標 1040705/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										境清潔費用 2,693,175 元。	
118	104AF00 044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
119	104AF00 047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公廁清潔維護中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
120	104AI00 025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區 2018 花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等 5 項計畫作業之委託技術服務」	15,290	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104.11.24 簽訂契約。 二、工作執行計畫書經會簽本府水利局、都市發展局、環境保護局及本局運銷加工科後，進行第二次修正。 三、本案各項土地探鑽、鑑測工作持續進行中。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
121	104AK00 003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	14,335	100	100	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案於 104 年 12 月 31 日驗收結案付款	1031118 最後修改期程 1040228/開/完工
122	104AK00 031	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	13,072	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 104 年 12 月 15 日保留決標	1040107 最後修改期程 1031231/1040415 招/決標 1040715/開/完工
123	104AL00 011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104 年度職業訓練委託案(二)	16,515	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 至 12/28，已開班 15 班，15 班皆已結訓，15 班訓練費核銷完成，1 班刻正辦理就業輔導費核銷作	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										業。	
124	103AP00 125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 履約中	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
125	104AA00 010	財物勞務採購	秘書處/廳舍管理科/	104年度臺中市政府臺灣大道市政大樓清潔維護案	10,664	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案係屬例行性案子，有關12月份工作事項，廠商業於12月31日完成履約。	1031225 最後修改期程 1031224/開/完工
126	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一劑接種12,671人，第二劑接種12,632人，第三劑接種3,043人，持續接種中。	1041109 最後修改期程 1040630/開/完工
127	104AP00 005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源稽查查及應變計畫	18,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理40家次法規符合度查核，包含18家次全廠法規符合度查核、13家次固定逸散法規符合度查核作業、8家次加油站法規符合度查核及1家次未列管工廠查核，共計16件查核不符移交案件。 2. 本月辦理11家次監督檢測作業，為11根次管道異味監督檢測作業。 3. 本月辦理1次緊急應變作業。 4. 本月辦理8次空氣品質不良應變作業。	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
128	104AP00 017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月份服務費用於104年12月10日辦理核銷，104年11月份服務費用105年1月4日簽奉核准。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
129	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月16日監測儀器交貨完成，目前監測車打造中。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
130	104AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科房屋稅股	104年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	24,742	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程執行，無落後。	1031212 最後修改期程 1040309/1040325 招/決標 1040629/開/完工
131	102AH01 021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.103年4月17日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104年6月16日辦理第二進第一次工程督導完成。 5.104年10月20日辦理第二進第二次工程督導完成。 6.104年12月17日辦理第二進第三次督導完成，預訂105年3月4日前提送第二進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
132	104AT00010	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2016 臺中市跨年晚會活動	12,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 12 月 8 日召開記者會，餘各項工作進行中	1031229 最後修改期程 開/完工
133	104AT00023	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	36,385	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 11 月 30 日召開中臺灣影視基地新建工程基本設計審議會議，決議修正後通過並由規設團隊依限提交修正版送審；104 年 12 月 17 日召開影視基地西側籃球場、公廁佔用拆遷及水滄造浪池搬遷期程協調會議。	1040410 最後修改期程 1040430/1041231 招/決標 1050430/開/完工
134	104AY00002	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 104 年度應用軟體及電腦設備維護	19,021	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月份月報交付完成	1031223 最後修改期程 1031225/1040428 招/決標 1040728/開/完工
135	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理第 4 季核銷請款程序，餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
136	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 12/31 決標, 辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成第 4 季核銷, 個案量 3389 人	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
137	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104 年度臺中市梧棲區公所投保區民	11,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				團體意外保險							
138	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年11月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、104年12月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
139	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
140	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	35	40	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
141	104AK00007	財物勞務採購	社會局/社會工作科/社會工作科第一股	104年度臺中市志願服務推廣中心委託服務	11,250	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容規劃方案及執行，預計下月辦理驗收事宜。	1031121 最後修改期程 1031231/開/完工
142	102AE00024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一) 11月19日辦理第一次驗收。 (一) 11月19日辦理第一次驗收。 (一) 11月19日辦理第一次驗收。 (一) 11月19日辦理第一次驗收。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										收。 (二)11月30日辦理第二次驗收。 (三)12月7日辦理第三次驗收。	
143	104AK00 042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	12,050	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商均依約於104/12/20繳交期末報告。 2. 預計於105/1/4驗收	1031230 最後修改期程 1031231/開/完工
144	104AD01 041	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	104年度0.3CMS移動抽水機採購	10,800	40	55	15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 12月23日交貨	1040828 最後修改期程 1040920/1050228 招/決標 開/完工
145	104AD01 044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月30日訂約，廠商於10月31日提送工作執行計畫書，於104年12月15日召開工作執行計畫書審查會，並於104年12月24日核定。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
146	104AH00 033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於12月11日召開期中報告審查會議，期中報告審查原則通過在案。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
147	104AP00 018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	70	85	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 完成「綠行動商店減碳量化資料及機制建立報告」一式。 2. 完成「輔導本市2018年國際花卉博覽會籌備階段導入ISO20121活動永續管理系統」1套。 3. 完成「綜合規劃組之年度績	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										效分析報告書」一式。 4. 完成「本市溫室氣體排放盤查(量化)報告」一式。 5. 完成「103年城市溫室氣體排放現況盤查報告書及人均排放量彙算分析(登錄碳揭露平台)」一式。 6. 完成12月份追蹤本局實施十大無悔措施查核工作。 7. 完成「輔導本市2018年臺中國際花卉博覽會導入PAS 2060碳中和管理系統」1套。 8. 完成「104年度臺中市推動氣候變遷之低碳生活與調適作為年度成果報告」一式。 9. 完成104年低碳社區推動計畫期末報告初稿一式12份。	
148	104AP00 009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	70	85	15	 流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至104年12月30日止累計排放管道異味檢測65根次、排放管道無機測10根次、排放排放管道中粒狀物、硫氧化物、氮氧化物檢測30根次、排放管道戴奧辛檢測及建檔(大型廢棄物焚化爐)3根次、排放管道戴奧辛採樣、檢測(中小型廢棄物焚化爐)12根次、排放管道重金屬檢測(鉛、鎘、汞、砷)10根次、排放管道六價鉻檢測4根次、污染防制設備VOCs效率驗證檢測10家次、環境中無機酸檢測8點次、環境中異味檢測35點次、環境中重金屬檢測3點次、環境中戴奧辛檢測5點次、環境中六價鉻檢測3點次、特定行業周界六價鉻檢測6	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										家次、總粒狀污染物周界檢測 10 家次、空污費原物料抽樣檢測 10 家次、相對準確度稽查檢測 40 根次、CEMS 標準氣體查核檢測 12 根次、生煤含硫份抽測 11 家次、設備元件檢測 3016 點次、液體燃料含硫份採樣檢測 30 家次、加油站加油槍氣油比檢測 1000 支次、加油站氣漏檢測 30 站次。	
149	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	70	95	25		流廢標次數：次， 期程修改次數：3 次 104/12/23 發價	1041005 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050229/開/完工
150	104AD00005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書室資訊股	104 年度臺中市中小學資訊及教育網路設備採購案	84,323	70	95	25		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 12 月 23 日完成驗收。	1040513 最後修改期程 1040818/1040901 招/決標 1041002/開/完工
151	104AP00126	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年柴油車排煙檢測站擴充更新設備	11,610	55	95	40		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前依契約執行中，本案已於 104 年 12 月 17 日辦理驗收，目前於驗收後價金核付簽中	1040508 最後修改期程 1040701/1041001 招/決標 開/完工
152	104AK00061	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	25,783	55	100	45		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 服務持續提供 2. 辦理第四季核銷及驗收	1040115 最後修改期程 1031230/1040715 招/決標 1050415/開/完工
153	104AK00012	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	104 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別	234,487	40	95	55		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 104 年 12 月 18 日召開居家服務第四次聯繫會報。 2. 持續提供失能長輩居家服務。	1040106 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				照顧津貼督導計畫						3. 辦理第四季及年度驗收撥款。	
154	104AK00 029	財物勞務採購	社會局/長青福利科/ 長青福利科第二股	臺中市104年度失能老人交通接送服務計畫	14,795	40	95	55		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 12月31日辦理驗收，並於105年1月15日前核銷決算完成。	1040106 最後修改期程 1031226/開/完工

肆、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：104/12/01 至 104/12/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數 〔1〕	截至上 月待辦 件數 〔2〕	本月創 稿數 〔3〕	合計	發文統計						小計	存查件 數 〔9〕	辦結公文合計 〔8〕+〔9〕		發文平均 使用日數 〔11〕	待辦公文統計 〔4〕-〔10〕		未逾辦理 期限待辦 件數 〔13〕	已逾辦理 期限待辦 件數 〔14〕
				(1)+(2)+ 〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦		30日以上辦結		(5)+(6)+ 〔7〕		〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				〔4〕	件數	%	件數	%	件數	%	〔5〕		件數	%		件數	%		
〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔10〕/〔4〕	〔12〕/〔4〕												
合計	119,807	16,676	47,341	183,824	62,587	98.35	1,045	1.64	4	0.01	63,636	103,681	167,317	91.02	1.85	16,507	8.98	15,722	785
秘書處	1,230	88	372	1,690	565	98.95	6	1.05	0	0.00	571	1,003	1,574	93.14	1.30	116	6.86	116	0
民政局	3,270	281	779	4,330	1,571	99.43	9	0.57	0	0.00	1,580	2,400	3,980	91.92	1.94	350	8.08	350	0
財政局	1,628	132	506	2,266	656	99.24	5	0.76	0	0.00	661	1,451	2,112	93.20	1.37	154	6.80	154	0
教育局	5,429	1,410	3,191	10,030	3,930	96.85	128	3.15	0	0.00	4,058	4,909	8,967	89.40	1.90	1,063	10.60	937	126
建設局	10,699	2,281	5,043	18,023	5,030	94.67	282	5.31	1	0.02	5,313	10,418	15,731	87.28	2.08	2,292	12.72	1,899	393
社會局	7,360	1,120	2,777	11,257	4,661	98.42	75	1.58	0	0.00	4,736	5,491	10,227	90.85	2.24	1,030	9.15	1,012	18
警察局	5,128	291	1,322	6,741	2,655	100.00	0	0.00	0	0.00	2,655	3,712	6,367	94.45	1.16	374	5.55	374	0
衛生局	7,047	728	2,233	10,008	2,624	99.47	14	0.53	0	0.00	2,638	6,603	9,241	92.34	1.80	767	7.66	763	4
環境保護局	8,411	1,279	3,722	13,412	4,158	99.69	13	0.31	0	0.00	4,171	7,840	12,011	89.55	1.95	1,401	10.45	1,391	10
地政局	4,001	452	824	5,277	1,865	97.90	40	2.10	0	0.00	1,905	2,904	4,809	91.13	2.04	468	8.87	466	2
經濟發展局	6,708	743	1,246	8,697	1,982	98.71	26	1.29	0	0.00	2,008	5,872	7,880	90.61	2.15	817	9.39	816	1
新聞局	921	115	245	1,281	221	98.22	4	1.78	0	0.00	225	913	1,138	88.84	2.28	143	11.16	143	0
主計處	1,334	83	304	1,721	573	99.31	4	0.69	0	0.00	577	1,003	1,580	91.81	1.65	141	8.19	140	1
人事處	1,154	83	340	1,577	588	99.83	1	0.17	0	0.00	589	883	1,472	93.34	1.35	105	6.66	105	0
研考會	1,136	194	307	1,637	223	99.55	1	0.45	0	0.00	224	1,241	1,465	89.49	1.46	172	10.51	141	31
政風處	803	114	201	1,118	253	100.00	0	0.00	0	0.00	253	765	1,018	91.06	1.68	100	8.94	100	0
勞工局	4,232	840	2,504	7,576	2,620	98.20	48	1.80	0	0.00	2,668	3,961	6,629	87.50	2.64	947	12.50	926	21
水利局	5,883	931	2,676	9,490	3,283	99.67	11	0.33	0	0.00	3,294	5,265	8,559	90.19	2.22	931	9.81	922	9
地方稅務局	12,509	1,259	5,918	19,686	9,104	99.96	4	0.04	0	0.00	9,108	9,915	19,023	96.63	1.05	663	3.37	663	0
農業局	3,468	527	1,210	5,205	1,572	97.64	38	2.36	0	0.00	1,610	3,083	4,693	90.16	1.99	512	9.84	504	8
交通局	2,934	744	1,202	4,880	1,313	87.36	188	12.51	2	0.13	1,503	2,714	4,217	86.41	3.13	663	13.59	543	120
觀光旅遊局	1,489	208	492	2,189	613	97.77	14	2.23	0	0.00	627	1,330	1,957	89.40	2.10	232	10.60	231	1
法制局	1,969	175	650	2,794	776	99.87	1	0.13	0	0.00	777	1,883	2,660	95.20	1.12	134	4.80	134	0
消防局	5,661	348	556	6,565	803	99.38	5	0.62	0	0.00	808	5,249	6,057	92.26	1.84	508	7.74	507	1
文化局	1,674	287	1,042	3,003	688	97.18	20	2.82	0	0.00	708	2,028	2,736	91.11	1.99	267	8.89	263	4
客委會	478	41	143	662	124	100.00	0	0.00	0	0.00	124	473	597	90.18	1.29	65	9.82	65	0
都市發展局	12,395	1,750	7,206	21,351	9,811	99.09	89	0.90	1	0.01	9,901	9,554	19,455	91.12	1.88	1,896	8.88	1,865	31
原民會	856	172	330	1,358	325	94.48	19	5.52	0	0.00	344	818	1,162	85.57	2.93	196	14.43	192	4

二、區公所

起迄日期：104/12/01 至 104/12/31

	應辦公文			已辦結公文統計												待辦公文統計					
	本月份 新收件 數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 〔1〕+〔2〕+ 〔3〕	發文統計						小計 〔5〕+〔6〕+ 〔7〕	存查件 數	辦結公文合計 〔8〕+〔9〕		發文平均 使用日數	待辦公文統計 〔4〕-〔10〕		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%										
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕			
合計	52,928	4,582	19,888	77,398	29,541	99.93	20	0.07	0	0.00	29,561	43,075	72,636	93.85	1.36	4,762	6.15	4,761	1		
中區區公所	1,254	130	426	1,810	532	100.00	0	0.00	0	0.00	532	1,117	1,649	91.10	1.21	161	8.90	161	0		
東區區公所	1,569	123	475	2,167	817	100.00	0	0.00	0	0.00	817	1,254	2,071	95.57	1.30	96	4.43	96	0		
西區區公所	1,973	49	766	2,788	1,200	100.00	0	0.00	0	0.00	1,200	1,495	2,695	96.66	0.80	93	3.34	93	0		
南區區公所	1,925	124	544	2,593	1,077	99.91	1	0.09	0	0.00	1,078	1,392	2,470	95.26	1.03	123	4.74	123	0		
北區區公所	2,018	166	941	3,125	1,406	100.00	0	0.00	0	0.00	1,406	1,553	2,959	94.69	1.26	166	5.31	166	0		
西屯區公所	2,591	116	831	3,538	1,457	100.00	0	0.00	0	0.00	1,457	1,953	3,410	96.38	1.05	128	3.62	128	0		
南屯區公所	2,112	186	753	3,051	1,304	100.00	0	0.00	0	0.00	1,304	1,595	2,899	95.02	1.34	152	4.98	152	0		
北屯區公所	2,705	244	1,394	4,343	2,167	100.00	0	0.00	0	0.00	2,167	1,947	4,114	94.73	1.33	229	5.27	229	0		
豐原區公所	2,386	227	1,019	3,632	1,509	99.93	1	0.07	0	0.00	1,510	1,884	3,394	93.45	1.36	238	6.55	238	0		
大里區公所	2,498	248	930	3,676	1,234	100.00	0	0.00	0	0.00	1,234	2,223	3,457	94.04	1.28	219	5.96	219	0		
太平區公所	2,696	271	1,171	4,138	1,657	100.00	0	0.00	0	0.00	1,657	2,295	3,952	95.51	1.43	186	4.49	186	0		
清水區公所	1,971	127	619	2,717	1,066	100.00	0	0.00	0	0.00	1,066	1,509	2,575	94.77	1.09	142	5.23	142	0		
沙鹿區公所	1,891	187	789	2,867	1,043	100.00	0	0.00	0	0.00	1,043	1,568	2,611	91.07	1.36	256	8.93	256	0		
大甲區公所	1,696	141	737	2,574	952	100.00	0	0.00	0	0.00	952	1,477	2,429	94.37	1.30	145	5.63	145	0		
東勢區公所	1,636	126	553	2,315	876	100.00	0	0.00	0	0.00	876	1,324	2,200	95.03	1.46	115	4.97	115	0		
梧棲區公所	1,460	172	506	2,138	688	100.00	0	0.00	0	0.00	688	1,256	1,944	90.93	1.63	194	9.07	194	0		
烏日區公所	1,678	147	695	2,520	953	100.00	0	0.00	0	0.00	953	1,386	2,339	92.82	1.27	181	7.18	181	0		
神岡區公所	1,756	175	546	2,477	892	100.00	0	0.00	0	0.00	892	1,412	2,304	93.02	1.77	173	6.98	173	0		
大肚區公所	1,425	72	530	2,027	794	100.00	0	0.00	0	0.00	794	1,141	1,935	95.46	0.95	92	4.54	92	0		
大雅區公所	2,064	183	1,017	3,264	1,381	99.93	1	0.07	0	0.00	1,382	1,694	3,076	94.24	1.82	188	5.76	188	0		
后里區公所	1,677	124	560	2,361	757	100.00	0	0.00	0	0.00	757	1,470	2,227	94.32	1.45	134	5.68	134	0		
霧峰區公所	1,890	196	637	2,723	900	100.00	0	0.00	0	0.00	900	1,643	2,543	93.39	1.45	180	6.61	180	0		
潭子區公所	1,789	195	828	2,812	1,072	100.00	0	0.00	0	0.00	1,072	1,528	2,600	92.46	1.50	212	7.54	212	0		
龍井區公所	1,669	126	588	2,383	937	100.00	0	0.00	0	0.00	937	1,320	2,257	94.71	1.39	126	5.29	126	0		
外埔區公所	1,354	126	374	1,854	612	100.00	0	0.00	0	0.00	612	1,093	1,705	91.96	1.63	149	8.04	149	0		
和平區公所	1,531	212	593	2,336	838	98.01	17	1.99	0	0.00	855	1,248	2,103	90.03	1.84	233	9.97	233	0		
石岡區公所	1,154	121	265	1,540	423	100.00	0	0.00	0	0.00	423	964	1,387	90.06	1.90	153	9.94	152	1		
大安區公所	1,316	160	338	1,814	513	100.00	0	0.00	0	0.00	513	1,160	1,673	92.23	1.89	141	7.77	141	0		
新社區公所	1,244	108	463	1,815	484	100.00	0	0.00	0	0.00	484	1,174	1,658	91.35	1.24	157	8.65	157	0		

伍、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：104年12月01日至104年12月31日

資料下載日期：105年01月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	2894	11	100	8	141	158	271	231	574	93	83	48	164	71	300	56	71	183	52	138	33	24	44	0	14	2	9	1	14	0
·本月件數	162	0	1	0	9	10	16	13	29	3	8	2	14	6	17	0	4	18	2	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	3056	11	101	8	150	168	287	244	603	96	91	50	178	77	317	56	75	201	54	144	36	24	45	0	14	2	9	1	14	0
案件來源·本 府	8	0	0	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	154	0	1	0	7	10	15	12	28	3	8	2	14	6	17	0	4	18	1	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	137	0	1	0	6	8	11	12	26	3	5	2	13	6	15	0	4	16	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	106	0	1	0	3	8	2	7	24	1	4	2	9	6	15	0	3	15	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	31	0	0	0	3	0	9	5	2	2	1	0	4	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.57	0.00	100.00	0.00	66.67	80.00	68.75	92.31	89.66	100.00	62.50	100.00	92.86	100.00	88.24	0.00	100.00	88.89	50.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	25	0	0	0	3	2	5	1	3	0	3	0	1	0	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	0	0	3	2	1	0	3	0	2	0	1	0	2	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	6	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	131	0	1	0	5	8	11	12	23	2	5	2	13	5	15	0	4	16	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	3	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市									
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累計	41	0	0	2	3	2	1	3	1	6	2	5	0	2	1	1	0	1	1	1	3	1	2	2	0	0	0	0	1
·本月件數	7	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·累計	48	0	0	2	5	2	1	3	2	7	3	6	0	2	1	1	0	1	1	1	3	2	2	2	0	0	0	1	
案件來源·本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	7	0	0	0	2	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	依限	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	6	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	329	0	5	0	9	30	31	33	33	10	6	0	17	8	87	3	7	33	1	6	5	1	0	0	0	1	3	0	0	0
·本月件數	39	0	0	0	1	4	5	7	4	1	0	0	1	1	8	0	1	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	368	0	5	0	10	34	36	40	37	11	6	0	18	9	95	3	8	36	1	7	5	2	1	0	0	1	3	0	0	0
已結	合 計	35	0	0	0	1	4	4	7	3	1	0	1	0	8	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	29	0	0	0	1	4	2	5	2	1	0	1	0	8	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	6	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	89.74	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	100.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	35	0	0	0	1	4	4	7	3	1	0	1	0	8	0	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	臺中市																											
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所
受理情形·上月累計	5	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·累 計	5	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,451	11	4	28	3	137	78	266	428	261	30	57	12	63	57	500	27	148	223	19	20	14	27	16	1	5	0	11	2	3	0	
已結件數	合計	2,138	11	4	27	3	119	71	242	398	204	24	51	11	59	47	389	21	143	201	19	16	14	27	15	1	5	0	11	2	3	0
	依限	1,849	7	3	27	3	72	67	157	289	190	20	48	11	58	44	383	21	141	201	16	14	14	27	15	1	5	0	10	2	3	0
	逾限	289	4	1	0	0	47	4	85	109	14	4	3	0	1	3	6	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.23	100.00	100.00	96.43	100.00	86.86	91.03	90.98	92.99	78.16	80.00	89.47	91.67	93.65	82.46	77.80	77.78	96.62	90.13	100.00	80.00	100.00	100.00	93.75	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
未結件數	合計	313	0	0	1	0	18	7	24	30	57	6	6	1	4	10	111	6	5	22	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	266	0	0	0	0	12	7	11	8	57	6	5	1	4	10	109	6	5	22	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	47	0	0	1	0	6	0	13	22	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,090	11	4	27	2	115	65	239	390	204	21	50	11	59	43	388	21	141	201	19	16	12	26	3	1	5	0	11	2	3	0
	轉權責機關處理	46	0	0	0	1	4	6	3	8	0	3	1	0	0	4	1	0	1	0	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市				
		中區區公所	市東區區公所	市西區區公所	市南區區公所	市北區區公所	市西屯區公所	市南屯區公所	市北屯區公所	市豐原區公所	市大里區公所	市太平區公所	市清水區公所	市沙鹿區公所	市大甲區公所	市東勢區公所	市梧棲區公所	市烏日區公所	市神岡區公所	市大肚區公所	市大雅區公所	市后里區公所	市霧峰區公所	市潭子區公所	市龍井區公所	市外埔區公所	市石岡區公所	市大安區公所	市新社區公所		
受理件數	168	1	5	4	4	2	9	5	5	25	10	4	6	17	1	4	7	3	3	1	7	2	4	17	15	2	4	1	0		
已結件數	合計	163	1	5	4	4	2	9	5	5	25	10	4	6	17	1	4	7	2	3	1	7	2	4	15	13	2	4	1	0	
	依限	157	1	5	4	4	2	9	5	5	23	9	4	5	17	0	4	6	2	3	1	7	2	4	15	13	2	4	1	0	
	逾限	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	97.02	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	88.24	86.67	100.00	100.00	100.00	0.00	
未結件數	合計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0		
	未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0		
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
處理方式	適當處理	160	1	5	3	4	2	9	5	5	25	10	4	6	17	1	4	6	2	3	1	7	2	4	14	13	2	4	1	0	
	轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	71746	71	729	38	1541	3763	13580	21276	4989	1590	1037	552	955	580	8232	973	1238	7678	519	436	178	495	413	2	29	33	259	13	13	534	
·本月件數	6017	13	54	2	140	273	1002	1917	394	122	85	44	84	64	679	48	140	751	43	37	7	73	24	0	2	0	18	1	0	0	
·累 計	77763	84	783	40	1681	4036	14582	23193	5383	1712	1122	596	1039	644	8911	1021	1378	8429	562	473	185	568	437	2	31	33	277	14	13	534	
已結	合 計	5255	13	48	1	126	259	895	1767	308	108	63	38	77	45	542	43	112	610	40	36	6	73	24	0	2	0	18	1	0	0
	依 限	4542	13	48	1	103	258	579	1463	295	107	60	38	73	44	501	43	110	610	38	34	6	73	24	0	2	0	18	1	0	0
	逾 限	713	0	0	0	23	1	316	304	13	1	3	0	4	1	41	0	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.34	100.00	88.89	50.00	90.00	94.87	89.32	92.18	78.17	88.52	74.12	86.36	91.67	70.31	79.82	89.58	80.00	81.23	93.02	97.30	85.71	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	762	0	6	1	14	14	107	150	86	14	22	6	7	19	137	5	28	141	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	584	0	6	1	9	14	45	50	81	14	21	6	7	19	134	5	27	141	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	178	0	0	0	5	0	62	100	5	0	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4904	13	48	1	123	186	775	1694	304	81	60	37	72	33	541	43	110	607	38	35	6	71	5	0	2	0	18	1	0	0
	·轉權責機關處理	337	0	0	0	3	73	119	71	4	26	3	0	1	9	0	0	2	2	2	1	0	2	19	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	14	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累計	2850	20	16	23	20	62	63	56	70	295	286	219	115	157	64	44	121	184	109	74	191	54	149	151	206	44	20	18	19	
·本月件數	472	3	10	5	7	7	5	9	19	70	54	37	11	26	9	8	9	23	12	13	36	15	19	28	19	8	5	1	4	
·累 計	3322	23	26	28	27	69	68	65	89	365	340	256	126	183	73	52	130	207	121	87	227	69	168	179	225	52	25	19	23	
已結	合 計	455	3	10	5	5	6	5	9	19	70	52	36	10	25	9	8	9	22	11	13	36	13	18	28	19	7	3	1	3
	依 限	448	3	10	5	5	6	5	9	19	70	50	36	10	25	7	8	8	22	11	13	36	12	18	28	18	7	3	1	3
	逾 限	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.40	100.00	100.00	100.00	71.43	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	96.30	97.30	90.91	96.15	100.00	100.00	100.00	95.65	91.67	100.00	100.00	86.67	94.74	100.00	100.00	87.50	60.00	100.00	75.00
未結	合 計	17	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	2	0	1	
	未逾限	17	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	1	2	0	1	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	434	3	10	5	5	6	5	9	19	61	50	36	10	25	9	8	9	19	11	13	32	13	18	27	17	7	3	1	3
	·轉權責機關處理	21	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：104 年 12 月 01 日至 104 年 12 月 31 日

資料下載日期：105 年 01 月 07 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	894	1	16	0	38	34	82	127	81	4	11	8	28	44	223	21	47	56	4	19	16	6	13	0	2	1	1	0	11	0
·本月件數	96	0	0	0	4	2	2	38	11	0	0	0	2	2	21	0	2	7	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	990	1	16	0	42	36	84	165	92	4	11	8	30	46	244	21	49	63	5	20	16	6	16	0	2	1	1	0	11	0
案件來源·總統府	14	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	73	0	0	0	4	1	2	33	10	0	0	0	1	2	14	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	8	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	83	0	0	0	4	1	1	35	10	0	0	2	1	19	0	2	5	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	69	0	0	0	3	1	1	25	10	0	0	1	1	18	0	2	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	14	0	0	0	1	0	0	10	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.46	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00	92.11	90.91	0.00	0.00	100.00	50.00	90.48	0.00	100.00	71.43	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	13	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	81	0	0	0	3	1	1	34	10	0	0	2	1	19	0	2	5	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

