# 加5年1月及2月列管案件月報



## 錄

概述	
壹、市政會議指示事項辦理情形	5
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	
一、研究計畫	
二、府列管標案 1月份執行情形	
(一) 學校工程	132
(二) 道路橋梁工程	
(三) 交通工程	
(四) 水利工程	
(五) 水土保持工程:本月無案件	
(六) 公有建築工程	
(七) 環保工程	
(八) 景觀及綠化工程	
(九) 觀光遊憩工程	
(十) 重劃工程區段徵收工程	
(十一) 災修工程:本月無案件	
(十二) 其他(財務及勞務採購案用)	
2月份執行情形	
(一) 學校工程	
(二) 道路橋梁工程	
(三) 交通工程	
(四) 水利工程	
(五) 水土保持工程	
(六) 公有建築工程	

	(七)	) 環保工程	304
	(八)		
	(九)		
	(+)	,	
		一) 災修工程:本月無案件	
	(+.	二) 其他(財務及勞務採購案用)	326
參	、一般公	<b>&gt;文處理時效</b>	368
	- \ -	級機關	368
	二、區	公所	370
肆	、人民陳	· 情案件管制情形	372
	一、本	.府及市長室交辨(一級機關)	372
	本	府及市長室交辦(區公所)	374
	二、服	務中心受理(一級機關)	376
	服	務中心受理(區公所)	378
	三、市	長信箱受理(一級機關)	380
	市	長信箱受理(區公所)	382
	四、19	99 話務中心受理(一級機關)	384
	19	99 話務中心受理(區公所)	386
	五、總	.統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	388
	總	.統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	390

## 概述

#### 壹、市政會議指示事項辦理情形

- 一、105年1月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表,詳P5~P70。
- 二、105年2月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表,詳P71~P123。

#### 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

#### 一、研究計畫:

#### (一)1 月份執行情形:

103年度計畫總計列管2案,進度符合者計1案,進度落後者計1案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P124。

104年度計畫總計新增18案,進度符合者計10案,進度落後者計4案,解除列管4案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P124~P127。

105年度計畫總計新增7案,進度符合者計7案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P127~P128。

#### (二)2 月份執行情形

103年度計畫總計列管2案,進度落後者計2案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P129。

104年度計畫總計列管 14案,進度符合者計 10案,進度落後者計 1案,解除列管 3案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳 P130~ P132。

105年度計畫總計新增7案,進度符合者計7案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P132~P133。

#### 二、府列管標案:

(一)105年1月份總計列管435案,進度符合者計367案;進度落後者計68案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表,各標案截至 105 年度 1 月份辦理情形詳見 P134~P248。

105年1月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠	觀光遊憩 工程	重劃工程 區段徵收 工程	災修工程	其他類(財 物及勞務 採購)	合計
落後件數 (A)	16	10	8	1	0	11	1	3	0	15	0	3	68
落後件數 比率(A/B)	40.00%	22.22%	61.54%	2.86%	0.00%	26.19%	33.33%	17.65%	0.00%	55.56%	0.00%	1.48%	15.63%
總件數(B)	40	45	13	35	0	42	3	17	10	27	0	203	435
占整體落 後比率	23.53%	14.71%	11.76%	1.47%	0.00%	16.18%	1.47%	4.41%	0.00%	22.06%	0.00%	4.41%	100.00%

#### (二)105年2月份總計列管435案,進度符合者計366案;進度落後者計69案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表,各標案截至 105 年度 2 月份辦理情形詳見 P249~P367。

#### 105年2月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠 化工程	觀光遊憩 工程	重劃工程 區段徵收 工程	災修工程	其他類(財 物及勞務 採購)	合計
落後件數 (A)	12	8	8	4	0	9	1	3	0	17	0	7	69
落後件數 比率(A/B)	30.00%	15.38%	61.54%	12.12%	0.00%	20.45%	33.33%	16.67%	0.00%	62.96%	0.00%	3.65%	15.86%
總件數(B)	40	52	13	33	1	44	3	18	12	27	0	192	435
占整體落 後比率	17.39%	11.59%	11.59%	5.80%	0.00%	13.04%	1.45%	4.35%	0.00%	24.64%	0.00%	10.14%	100.00%

#### 參、一般公文處理時效

- 一、一級機關發文平均使用日數:105年1月份為1.82天;2月份為1.72天,詳見P368~P369。
- 二、區公所發文平均使用日數:105年1月份為1.35天;2月份為1.29天,詳見P370~P371。

#### 肆、人民陳情案件管制情形

105 年 1 月份新收案件數共受理 8,188 件,較 104 年 12 月份 9,418 件,減少 13.06%。105 年 2 月份新收案件數共受理 6,781 件,較 1 月份 8,188 件,減少 17.18%。陳情案件報表包含下列五大項:

#### 一、本府及市長室交辦:

(一)1 月份共受理 113 件,逾限未結案件共計 2 件,逾限未結案比率 1.77%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關

受理件數及結案情形詳見統計表 P372、P374。

(二)2月份共受理97件,逾限未結案件共計6件,逾限未結案比率6.19%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表P373、P375。

#### 二、服務中心受理:

- (一)1 月份共受理 44 件,無逾限未結案件,各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P376、P378。
- (二)2 月份共受理 29 件,無逾限未結案件,各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P377、P379。

#### 三、市長信箱受理:

- (一)1 月份共受理 2,216 件,逾限未結案件共計 43 件,逾限未結案比率 1.94%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P380、P382。
- (二)2月份共受理1,916件,逾限未結案件共計25件,逾限未結案比率1.30%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表P381、P383。

#### 四、1999 話務中心受理:

- (一)1 月份共受理 5,692 件,逾限未結案件共計 151 件,逾限未結案比率 2.65%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P384、P386。
- (二)2月份共受理 4,705件,逾限未結案件共計 139件,逾限未結案比率 2.95%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P385、P387。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦:

- (一)1 月份共受理 123 件,逾限未結案件共計 1 件,逾限未結案比率 0.81%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P388、P390。
- (二)2 月份共受理 34 件,無逾限未結案件,各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P389、P391。

# 壹、 市政會議指示事項辦理情形

#### 臺中市政府 105 年 1 月份第 234 次市政會議列管案件一覽表

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	祝福各位同仁新年快樂!2016 的首次市政會議排定在陽明大樓召開,特別有意義。上任一年以來,為貫徹「縮短城鄉差距、促進均衡發展」,我們走到真正需要關心的地方,也代表施政理念的具體落實。我到梨山、谷關參加跨年活動與升旗典禮,有人問我:「市長怎麼沒留在臺中市?」我們特別製作看板:「梨山在臺中!」一方面考量,市長的行程往往成為媒體的焦點;另一方面,政府執行雪中送炭的政策遠比錦上添花來的重要,因此,透過行動到達最偏鄉的地區,對我而言,再自然不過。很開心,今年臺中是全國最多跨年場次的縣市,能同時在市區、港區,以及谷關、梨山四個場地辦理跨年晚會。在觀旅局努力行銷下,104年度和平區觀光人次打破紀錄,從150萬人次上升到210萬人次。	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	本府各機關: 遵照辦理。
02	在梨山聽到當地居民分享的小故事,讓我既感動又不捨!由於 梨山天候偏冷,學童到校上課寫黑板時,常冷到手發抖,而這 樣的情況已持續了數年。為關心偏鄉教育,我請太太婉如代我 前往偏遠地區學校關心,學校提出了加裝暖氣的需求,不到一 個月,我們便完成了他們的心願。去年許願時,我希望每個人 都能走在光裡面;而今年我也希望,市府每位同仁都能成為發 光體,照亮身邊的人,為身邊的人帶來希望與溫暖,也讓過去 許多無法感受「身為臺中人」驕傲的偏鄉市民,逐步為臺中感 到光榮。	本府各機關	本府各機關: 遵照辦理。
03	市府在新的一年,推出多項便民措施,如優先補助易發生職災工會勞工健檢,沒有一定雇主或自營作業的職業工會會員也能申請;市立圖書館的服務時間延長為 12.5 小時,比過去增加		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	3.5 小時;流感疫苗 6 千劑免費施打,而且不限年齡;交通局		
	的停車繳費多卡通等。然而部分新興計畫囿於 105 年度總預算		
	尚未通過,充滿了不確定性,也影響市民權益,包括補助勞工		
	健檢及圖書館服務時間延長等,無法在1月就開始實施。事實		
	上,總預算未及時審完的負面效應影響層面廣泛,依法市府無		
	法動支二備金、災準金等經費支應。舉例而言,上週有多項市		
	政推動受到總預算未過的影響,在此與大家說明:		
	一、老舊校舍整建:105 年度原編列 6 億元預算整建老舊校舍,		
	因總預算未過,有 10 所學校受影響,其中包含發生 5 級		
	地震就會有危險的校舍,我們以8年50億元計畫逐步改		
	善老舊校舍,也積極向教育部爭取補助經費,希望盡速通		
	過預算,讓老舊校舍儘快整建補強。		
	二、營養午餐補助:臺中市是第一個加碼補助營養午餐、引導		
	團膳業者朝向使用非基改食品的縣市,立法院也在去年通		
	過「學校衛生法」,讓基改食品退出校園,104 年度營養		
	午餐每餐加5元的補助編列於教育基金,由於營養午餐涉		
	及食安、食農教育等,提供食品溯源、地產地銷等在地食		
	材供應,因此105年度將預算編列於農發基金內,教育局		
	日前已行文議會盡速就本項預算同意,避免影響全市學		
	生。		
	三、道路開闢與拓寬工程:市府希望透過交通縮短城鄉差距,		
	包括神岡區新庄里聯外道路,是當地居民引頸企盼數十年		
	的重要工程,隨著神岡人口與工廠的增加,大型車與砂石		
	車佔據一般道路,常發生車禍造成傷亡、嚴重影響用路人		
	安全,因此市府已於105年度編列1,200萬元道路規劃設		
	計費用,開闢提供砂石車與大型車行走的聯外道路,還給		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	用路人安全回家的路。另外,霧峰峰谷路瓶頸段僅 4 米寬、會車相當危險,峰谷國小學童上下學險象環生,市府已編列規劃案費用,目前也受到預算擱置的影響。四、捷運綠線興建進度:經過林副市長的努力,北捷局允諾進行場站共構作業,目前總工程進度已達 61.4%,得以讓捷運綠線如期於 2018 年試營運、2020 年全線通車,惟 105年度總預算案未過,將影響今年度發包作業。		
	因 105 年度預算遭擱置造成市政不確定性,也影響市民權益,我已拜會議長,也請相關局處積極溝通,促成議會盡速召開臨時會。針對部分議員抨擊本市 105 年度預算是六都最高,在此特別澄清,總預算須加上附屬單位預算及特別預算,依此標準,預算總額應為高雄市 3987.55 億元、臺北市 3952.6 億元、新北市 2338.71 億元、桃園市 1410.03 億元、臺南市 1068.9 億元,臺中市 1789.31 億元僅為六都第四,所以外界批評未盡公允,其未就同樣基礎比較是不真實的,請新聞局加強對外說明澄清。		新聞局: 本局已於1月4日下午召開記者會,並發布相關新聞稿,向社會大眾說明本府預算總額事宜,以澄清各項疑慮。
05	新市府上任後,已減債 153 億元,105 年度所增加的 138 億元當中,57.7億元是配合中央補助款所編列之配合款,包括捷運綠線及南山截水溝等重大工程。由於中央補助款經費屬收支對列,既為歲入、也為歲出,所謂歲出暴增的情況源自於今年補助款較去年多,相對市府配合款自然增加,並非刻意增加預算。對於爭取中央補助經費挹注市庫、我一向非常重視,新年度請研考會會同財主單位研議管考機制,統計各局處向中央爭取的補助款項,積極督請各局處申請中央補助,若需與中央機關溝通,也可請本府臺北辦事處協助。	主計處 研究發展考 核委員會	財政局: 有關請研考會會同財主單位研擬爭取中央計畫型補助收入管 考機制,本局業依105年1月8日研考會召開之管考機制會前 會決議,研擬修訂「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型 補助款業務績效考核要點」。 主計處: 本處配合辦理。 研究發展考核委員會:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			本會於105年1月8日召開之管考機制會前會,邀請財政局及主計處研擬爭取中央計畫型補助收入管考機制,決議請財政局研擬修訂「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」,俟初步完成時,將分送主計處及本會惠示意見。另本會於1月25日辦理由潘副市長主持「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」會議,會同財政局、主計處及臺北聯絡處共同研商此要點之管考機制。
06	上週我出席行政院會,2 項提案也獲得毛院長正面應: 一、請行政院環保署將臺中列為三級管制區,並訂定「中部空品區總量管制計畫」及「PM2.5 管道排放標準」,從源頭控管空氣品質,還給市民乾淨的賣賣不數的員額權不多人,對於空氣。一次都第一。 一、請中央政府放寬臺中公務員額服務 380 位市民的資產中的員額權不多人,都第一。 一、這些請求獲得毛院長的正應,對於空污管制部分,語居於長巴請行政院環保署召集相關部會研議;而增加員對於內方面,將定員額為 9,000 多人,將自行政院凍結之中市法定員額為 9,000 多人,將直接行政院凍結之稅,每名公務員所需服務可以與預算員額差距將有人的預估今年 3 月將違 275 萬人,屆時法定員額將增加至 1 萬 700 人,法定員額與預算員額差距將東大。後續請潘副市長與相關部會聯繫,及早促成本案的執行。 四、上週行政院會專案報告主題為幼托政策,由於本市推出的新政「0-6 歲托育一條龍」政策整合幼托,並引進社會投	本府各機關	本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	資概念,讓小孩有人照顧、也增加工作機會,這樣的理念 受到民眾的支持;高雄也將托育年齡向下延伸到 2 歲幼 兒。因此我也建議中央參考托育一條龍,整合全國的幼托 政策,照護全國的幼兒。托育及托老是重要的社會福利政 策。		
07	臺中升格為直轄市局與2016 新政措等高之016 新政措等高之016 新運問門交通。	交警新教光究委選通察聞育旅發員局局局過展會	本府各機關: 遵照辦理。 交通局: 一、有關跳蛙式幹線公車設計,將研議改善車輛、人員及站牌 資訊整備作業相關資訊。 二、本局公告開放之「臺中榮總-文修停車場」新公車路線業 已於104年8月11日評選四方客運公司為獲核准業 者,該公司經營計畫書申請至東海大學校園,B的服務,預 作業中,未來經路路。 三、中臺灣客運1路及巨業交通68路已向本局申請延駛進宜。 中臺科技大學校園內,本局到區等之宣,讓民眾府內 中臺科技大學校園內,本局到區等之宣,讓民眾府內 級得標業者籌備,並積極設計相關宣導文宣,讓民眾府 公本會議。 五、關於配合中央推動公車入校園,本局已針對校方需求持續 協調公車業者行駛服務,例如以協調中臺灣客運公司151 路公車調整延駛至朝陽科技大學,未來經審議委員會審查 通過後即可辦理後續調整進校園事宜。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	改善措施,例如讓公車進校園、減少學生騎機車比率、增		六、本局目前持續逐步增加本市停車空間,以改善當地周邊道
	設綠斑馬通學步道,以降低肇事發生率。		路停車秩序。針對停車需求高未規劃車格之路段,本局持
	三、對於同仁去年(104 年)達到我要求的交通改善目標,在此		續與當地里長、里民溝通協調研議規劃設置路邊停車格;
	表達肯定。截至去年底,捷運綠線進度已如期達成 61.4%、		至於已設置路邊停車格位部分,本局亦持續針對紅黃線過
	山手線亦在去年 12 月 25 日完成報交通部、捷運藍線也於		長、路口 10 公尺紅線部份調整為停車格,以增加停車空
	年底前報部,自行車 369 已達 ibike100 站目標,300 幹線		間。
	公車服務延伸到海線地區等,請交通局就相關政策目標		七、為建構公平合理的停車環境,針對停車需求高之已規劃車
	(ibike300 站等)盡速依預定期程辦理。		格路段,本局將持續納入停車收費管理,藉以提高停車轉
	四、MR. B&B 複合式大眾運輸系統重要的成敗關鍵在於轉運站,		換率,相對擴大停車供給,抑制停車而達到維護停車秩
	八大轉運站中,水湳、烏日、豐原及臺中四個轉運站計畫		序,另涉及違規停車部分,本局將與警察局持續溝通,配
	已啟動,是重要樞紐,另外四個轉運站也應進行規劃、做		合警察局取締違規停車。
	為第二階段推動重點。如何推動捷運、鐵路、公車、自行		八、上述措施已於南區中山醫學大學周邊實施,成效良好,後
	車等轉乘系統順利接軌相當重要,例如火車站於今年8月		續將再擇臺中火車站前實施,以整頓停車秩序。
	鐵路高架化後,可望有效紓解交通壅塞,尤其是高鐵、臺		
	鐵及捷運三鐵共構,請交通局與相關單位做好聯繫與協		警察局:
	調,讓共站與轉乘發揮效果。		一、本市 A1+A2 類交通事故 103 年發生 5 萬 6,912 件,較 102
	五、成立「易肇事整合平臺」以及相關 APP 的開發,是智慧交		年發生 5 萬 3,969 件,增加 2,493 件,增加比率 5.45%;
	通的創舉,請交通局徵詢專家意見,將這項創舉進行改		然而104年發生5萬3,711件,與103年度比較,減少3,201
	良、廣為宣導並加以運用;未來並可提供技術 know-how		件、減少比率 5.62%,交通事故已有下降趨勢。
	給中央單位參考,由交通部來主導,進一步促成全國交通		二、本市交通事故肇事率偏高原因:
	資訊建置的運用,擴大其規模及效果。		(一)交通工程尚有諸多危險因子:本轄部分道路路段路幅不
	六、因應捷運綠線土建工程已陸續完成,沿線圍籬也將適時拆		一、長斜坡(例如臺灣大道與向上路)、交岔路口無號
	除或內縮,還路於民以改善交通壅塞情況。雖然去年捷運		誌、路口不對稱、路面突出不平(例如永春東三路)等,
	工安事件的發生與圍籬拆除無關,然而仍請交通局做好相		均會造成危險因子。
	關配套措施,確保市民行車的安全與便利。		(二)道路工程增加危險因子:如原臺灣大道 BRT 路段,於 103
	七、停車管理採用新措施,應採先供給後管理,再逐步收費與		年7月通車,並於104年7月改為公車專用道,統計交

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	執法。這樣的方式市民接受的程度較高,也能減少新政推		通事故,104 年 7-12 月發生 A1+A2 類交通事故 1,245
	動的反彈聲音。請交通局未來在推出停車管理新措施時,		件,比較 103 年 7-12 月 1,283 件,降低 38 件,顯示改
	務必做好全盤規劃與配套做法;尤其是涉及違規取締的部		為公車專用道後,道路工程已有明顯改善。
	分,務必與第一線的警察局做好事先的溝通,以利政策的		(三)交通環境:
	落實。		1、公共運輸網路不足:如前述與六都前2名比較,本市
	八、交通局推出幹線公車 500、700、900 及健康公車,其中3		肇事率約為新北市與臺北市2倍,係因該2市捷運系
	條幹線公車總共經過47個學區,採停靠大站跳蛙式服務,		統發達,吸引使用私人運具者轉搭公共運輸,而本市
	提供乘客更快速之高品質公車服務。後續也請交通局儘速		捷運系統尚在興建中,待鳥日文心北屯線捷運興建完
	完成車輛、人員及站牌資訊整備作業,並請各局處給予宣		成後,交通事故可因而降低。
	傳上的必要協助,讓市民瞭解本府創新政策之美意。請比		2、觀光商業發達:本市觀光產業與活動發達、百貨公司
	照 300 幹線公車模式,請林副市長召集跨局處會議,事先		林立,吸引附近雲林、彰化、南投與苗栗縣人口進入
	做好分工,以利有效宣導。		本市參觀與消費,加重本市交通負荷。
	九、機車是市民的主要交通運具之一,尤其本市有 17 所大專		三、未來策進作為:
	院校,學生多以機車代步。為鼓勵多搭乘公共運輸,減少		(一)30日內死亡交通事故比照AI類事故執行會勘:
	騎乘機車可能發生的危險,請交通局協調公車業者及校		1、 美國、日本、德國、英國、奧地利、澳洲、荷蘭均以
	方,積極配合中央推動「公車入校園」政策。為提高學校		30 日內死亡計算 A1 類事故。
	周邊交通安全,請交通局主政、教育局協助,儘快與各校		2、 105 年起死亡人數採 24 小時及 30 日雙軌制統計,30
	組成「交通改善小組」;依各校需求,改善校園周邊停車		日內死亡交通事故比照執行 A1 事故會勘,可更正確
	空間、交通號誌與行車動線等交通問題,保障學生安全。		分析出 A1 類事故碰撞型態、熱時與熱點,累積更多
	十、本市積極推動自行車369政策,讓自行車成功串起城市運		改善能量,提升道路安全性。
	輸的最後一哩路。然而,本市自行車道多非封閉式,騎乘		(二)培訓大學生成為「交通安全宣導道安教練」:105年本
	過程勢必經過各銜接路口。請交通局強化路口標誌標線,		局各分局將培訓所轄大專院校學生,每所大學培訓 10
	提高用路人安全保障;長期而言,仍請研議「臺中市自行		名學生,計170名學生,投入交通事故宣導與防制工作。
	車管理要點」,用明確法源規範,打造城市安全騎乘環境。		(三)以重點「成效」取代傳統「績效」:交通違規及違停執
	另外,由於本市公共自行車站今年將再增 100 站,使用		法要有目標性,避免選擇性執法或於交通陷阱區選擇性
	iBike 的市民也會越來越多,就發生事故時的保險機制,		取締;分三年(105-107年)擇定重點違停項目,以建立

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	請交通局積極與保險公司洽談細節,或參考其他縣市做法,盡力照顧本市使用 iBike 民眾的騎乘權益。十一、中部七縣市將聯合推出「中臺灣好玩卡」,包括本市現正研擬的市民卡或交通電子票證、請張副市長協助盡速召開跨局處會議研商電子票證,並研商與 e 卡通、悠遊卡的競合關係。十二、有關捷運輕軌路網規劃相當重要,是打通大臺中一二三串連的軸線,也是涉及複合式交通成敗的關鍵,請交通局盡速辦理。十三、感謝建設局於 104 年完成 125 公里路平的目標,特別是以五權西路做為示範道路,讓市民感受到臺中的路平,請各相關局處務必強化整合,以降低市民抱怨。		行車秩序、減少車禍發生為目標,並制訂員警獎懲考核相關規定。 (四)支援及運用釣府「易肇事路口整合平臺」進行事故防制: 1、依據交通局建置「易肇事路口整合平臺」,支援並提供相關統計資訊。 2、平臺運用: (1)分析事故熱區,做為勤務派遣、取締熱區依據。 (2)員警及義交站立位置選定在衝突點最多之處所。 (3)整合本局交通智慧執法系統以建置本局地理資訊系統(GIS)。 3、預期成效:重點並有效率的派遣勤務,以遏制重點違規行為,降低交通事故。 (五)建立本局事故防制及勤務派遣地理資訊系統(GIS): 1、運用事故大數據(Big Data)分析及 GIS 進行事故防制。 2、超速與闖紅燈固定桿設置於易肇事熱區,以提升執法成效。 3、違規取締針對肇因熱時熱區,以針對重點執法。 4、大量運用 GPS 相機配發事故處理人員,指照同步頻取事故 GPS 座標,以強化確認易肇事地點準確度,提供重點執法及易肇事地點會勘改善依據。 (六)執法熱區與事故熱區套疊比較,導入多軸飛行器用於交通事故、跨制、壅塞監控及疏導等策略擬定,預期成效如下: 1、交通流量疏導:員警、義交站立位置調度、車流調度按管、疏導策略擬定、交管設施擺放調整。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			<ol> <li>交通事故防制:道路幾何設計改善(平曲線、路口設計、槽化、分隔島、分隔島缺口)、車輛動線、車輛衝突點發覺及善建議。</li> <li>交通事故處理:現場蔥證、現場圖範本建立。</li> <li>(七)加速鄰里交通整體改善計畫執行:105年1月起建立的動策略小組,全力配合交通局推動「鄰里交通整體改善計畫」。</li> <li>(八)召開「降低交通事故防制會議」:自105年元月起,,本局每月召集各分局召開「降低交通事故防制會議」。</li> <li>(九)成立「交通事故防制顧問」:自105年元月起本局邀等。</li> <li>(九)成立「交通事故防制顧問」,並參與易肇事路內會勘及於各項交通事故防制顧問團」,並參與易肇事路口會勘及於各項交通事故防制顧問團」,並參與易肇事路口會勘及於各項交通事故防制額問團」,並參與易肇事路口會勘及於各項交通事故防制額問團」,並參與易肇事路口會勘及於各項交通事故防制額問團」,並參與易肇事路內會事務,並會與其供建言。</li> <li>(九)成立「交通事故防制顧問團」,並參與為第事時會上、下交通事故防制額問團」,並參與為第事時會上、共產人行道違停、</li> <li>(九)成立「交通事故防制額問團」,並參與人權之事務以上述。</li> <li>(九)成立「交通事故防制額問團」,並參與為第事路及於各項交通事故防制額問團」,並參與為第事路及於各項交通事故防制額問團。</li> <li>(九)成立「於自己、於自己、於自己、於自己、於自己、於自己、於自己、於自己、於自己、於自己、</li></ol>
			新聞局: 本局已於1月4日發布幹線公車500、700、900路之相關新聞稿,並獲得蘋果日報、自由時報、聯合報、中國時報、中央社等媒體報導,嗣後將配合交通局進行後續宣傳事宜。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			教育局:  一、本局業於105年1月15日以中市教社字第1050003605號 函請本市17所大專院校倘有改善校園周邊停車空間、交通號誌及公車行車動線等交通需求,請儘速函報本府交通局及本局協助處理,以保障學生交通安全。另加強宣導、鼓勵學生多搭乘大眾交通運輸工具,期以減少騎乘機車事故發生率。  二、有關市長指示本局、交通局與各校組成交通改善小組乙節,經本局聯繫本府交通局之結果,該局刻正調查各大專院校交通需求,俟收齊調查結果後,即規劃相關改善方案,屆時本局將積極配合辦理。
			觀光旅遊局: 未來交通局研擬「臺中市自行車管理要點」時,本局將配合參 與會議,提供實務管理意見以作為制訂法令參考依據。
			研究發展考核委員會: 本府觀光旅遊局業於 105 年 1 月 11 日召開「中臺灣好玩卡」 等電子票證跨局處研商會議,由張副市長主持,並邀集交通 局、經濟發展局、研究發展考核委員會與會,後續將依該會議 決議事項配合辦理。
			建設局: 一、本局將持續以「人本、永續、活力」的核心價值,秉持著 「廉能、開放、效率、品質」的目標,透過相關路平專案

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			會議,強化整合各機關局處的橫向聯繫,力求路平工程的 品質與完美。刻正發包之施工多個路平工程路段,同樣以 道路三級品管品質要求來施作,讓路平工程能更符合市民 的需求與期待。 二、另本局已完成首年目標 125 公里,將持續推動 105 年之路 平專案計畫,同樣第二年再要求達標 125 公里,並兼顧道 路三級品管的品質,持續為市民打造更優質的道路環境努 力,建立宜居生活首都。
	由於臺中市升格,正面臨「囝仔轉大人」時期,這時期政策若該做不做、重要工程延宕,未來要做也來不及。長痛短痛都要痛,例如大智路打通,是必要的工程,對於火車站前後站的發展相當重要,市府會依輕重緩急進行施政,具施政正當性、也獲得民意支持,請相關局處積極溝通、爭取支持,共謀市民的福利。		建設局: 大智路打通乙案,辦理情形:已分別於104年11月2日、12月29日召開二次公聽會,後續仍依原預定期程進行;另本案已提105年度重要施政計畫先期作業(經查核列經費1億元),預計105年度辦理用地取得(含徵收及協議價購)作業,106年度進行強制拆除及工程施作。

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今天表揚「市政發展研究論文獎助、規劃研究設計報告獎助、	本府各機關	本府各機關:
	自行研究發展案件」等獲獎人員,這些人員的研究成果對於市		遵照辦理。
	政發展相當具有意義。我們將臺中定位為「生活首都、創意城		
	市」,更需要各個單位、民間專家學者、甚至是學生們對於市		
	政的共同發想與投入,為臺中注入「人本、永續、活力」的價		
	值觀、也讓臺中成為「創意、創新、創業」更符合時代潮流的		
	好地方。		
02	本週末是總統、立委選舉投票日,我們希望這是一場乾淨的選	民政局	民政局:
	舉,透過公平的競爭,選出好人才。為防範賄選情事,市府製	警察局	有關部分鄰里長尚未落實發放市府製作檢舉賄選專用信封、及
	作「檢舉賄選專用信封」宣導反賄選,並由研考會進行抽查各		請本局等相關單位加強注意賄選情事等節,說明如下:
	家戶收到的情況,抽查結果顯示,約有7成家戶收到專用信封,		一、經查本局訂定『臺中市各區公所發送反賄選「一戶一信」
	這也顯示部分鄰里長尚未落實發放,也請民政局加強督導。為		實施計畫』,計畫內敍明分送、訪查及彙整等辦理期限,
	防止投票當日出現走路工、顧票桶甚至載送民眾投票等實質賄		並請區公所於發送前,由機關首長與各轄區警察局分局長
	選行為,請潘副市長督導選委會、警察局、民政局加強注意賄		先行聯繫,與里幹事、各轄區分駐所主管及相關人員詳做
	選情事,若涉及對價關係,也請選務單位與檢警調單位協助,		說明溝通,視需要召開協調會,以利安排發送時間及配合
	加強注意,以維持選舉的公正性。		人員,提升發放成效。本局業於104年12月10日函送旨
			揭計畫,並請各區公所配合於104年12月25日前分送至
			各家戶完畢。
			二、為落實全市性發放家戶之反賄選專用信封措施,本局業已
			於 105 年 1 月 12 日中市民地字第 1050000794 號再次函送
			各區公所抽查結果,請各區公所務必確實送達各家戶,復
			於 1 月 12 日下午以電話通知相關區公所,請其查明發送

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			情形,並加強檢視予以補送。
			警察局:
			一、有關製作「檢舉賄選專用信封」發送至各家戶宣導反賄選
			工作,依任務分工,本局由各分局所屬分駐(派出)所派員
			陪同轄區各里里長,將「檢舉賄選專用信封」分送至里內
			鄰長,於分送期間向里、鄰長宣導「檢舉賄選專用信封」
			使用方法及適時宣導反賄選工作;另再由鄰長依各自鄰內
			户數分送至各家戶。
			二、各單位均已積極辦理本項工作,於104年12月中旬起,
			與轄內里長聯繫,密集配合陪同轄區里長發送,並結合平
			面及電子媒體發布新聞,以達最大反賄選宣導效能,相關
			發送及宣導工作並於 12 月 30 日完成。
			三、為防止投票當日出現走路工、顧票桶甚至載送民眾投票等
			實質賄選行為,本局於105年1月4日、12日及14日通
			報各分局積極清查、防制及蒐報相關情資,除由分局長、
			偵查隊長親自拜訪轄區區長,分駐(派出)所所長、警勤區
			員警拜訪轄區里長,查察轄區候選人或樁腳是否有成立類
			似顧票部隊,清查僱用情形及發給金額,是否涉嫌變相賄
			選情事外;另透過與各區公所反賄選宣導座談會機會,由
			轄區分局長、偵查隊長及分駐(派出)所所長等與會宣導常
			見之賄選犯行例舉,請各與會人員協助提供;再要求各單

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			位於選舉投票日特別留意可疑車輛及其行為,針對於當日
			以派車接送選民投票為由,在車上進行賄選情事之實之異
			常載送民眾賄選行為,積極加強蒐報。
			四、本局執行第 14 任總統副總統及第 9 屆立委員選舉查察賄
			選及防制暴力介入選舉工作,與臺灣臺中地方法院檢察署
			及法務部臺中市調查處等單位定期召開會議,針對賄選、
			暴力介入選舉情資及各項有關選舉工作進度提出分析檢
			討及策進,積極研擬方針,以「情資共享,行動同步」原
			則,積極辦理本次選舉查賄制暴工作。
03	日前媒體報導,有民眾在西屯區拾獲死亡的野生麻雀,經農委	農業局	農業局:
	會檢驗判定為「新型 H5 亞型高病原性禽流感」,動保處已立	衛生局	一、動保處及本市各區公所動物防疫人員已在一週內全數完成
	即派員至周圍3公里內的3處家禽場進行訪視、消毒及疫情調	環境保護局	本市家禽場(總計 242 場)訪視疫調及輔導消毒工作,均未
	查;也前往西屯區理貨場擴大消毒,並透過區公所等單位,輔		發現可疑動物傳染病情形,另派員至本市2處家禽理貨場
	導業者落實各項防疫措施。要特別肯定衛生局與農業局,第一		進行訪視輔導及提供防疫消毒藥劑,持續辦理消毒工作。
	時間掌握禽流感個案情況、快速因應。去年本市進行登革熱防		二、函請本市各區公所動物防疫人員加強辦理所轄養禽業者訪
	治,也是及早因應處理,降低疫情擴散的可能性,危機處理演		視及疫情調查,並請本市養雞協會宣導所屬會員落實場內
	練得宜,妥善處理災害防救是現代政府的重要職能。目前禽隻		防鳥圍網、人車門禁管制及禽場消毒等自衛防疫工作,另
	雖無異常死亡情況,仍請動保處、衛生局、環保局等做好萬全		請本市家禽屠宰場及理貨場落實場內生物安全及自衛防
	準備,並就禽流感擴大的可能性進行整備,請相關局處積極配		疫等工作。
	合,希望能在一週內完成全市養禽場的訪視消毒及疫情調查,		三、請各區公所提報所需防疫消毒藥劑數量並配發,並請動物
	由於適逢候鳥渡冬的季節,且日夜溫差大,容易發生疫情,請		防疫人員於養禽場訪視時,適時提供防疫消毒藥劑予農戶
	各單位務必保持警戒。		請其加強場區清潔消毒,以防杜疫病入侵。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			四、近日氣候溫差變異大,且適逢候鳥渡冬季節,動保處已請本市各區公所、養雞協會加強宣導養禽業者落實人車管制、防鳥設施,並加強保溫通風及場區清潔消毒,另請業者每日自主觀察家禽健康狀況,倘有異常狀況立即通報動保處。 五、動保處已整備相關防疫物資、人力及經費,規劃程序及聯繫相關局處,倘物資不足,將報請行政院農業委員會動植物防疫檢疫局支援;倘經費不足,則簽請動支相關預備金支應。
			衛生局: 本局針對 H5 亞型動物禽流感疫情之防治,現階段仍應著重於養禽場之各項防疫工作及發生場之後續撲殺、移動管制等事項,以阻止病毒蔓延影響產業及民生,故以農政為主政單位,統合各局處力量進行各項動物防疫工作,衛生局在防範人類感染之作為現階段以動物疫情發生場之人員健康管理、醫療整備、物資整備及衛生教育等四大面向進行積極準備與風險溝通,避免民眾不必要的恐慌,有效監測人類病例發生之可能性。一、動物疫情發生場之人員管理 (一)人員造冊管理:已完成動保處人員(含外包處理之工作人員)、各養禽場等人員的造冊,於動物疫情發生時, 針對發生場或參與撲殺、防疫工作等人員,將迅速開立

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			健康管理通知書,進行健康監視及衛生教育等防疫工
			作,以利掌握人員健康狀況,迅速進行必要之醫療處置
			工作;有關民眾在西屯區拾獲死亡的野生麻雀,經農委
			會檢驗判定為「新型 H5 亞型高病原性禽流感」案,本
			局針對拾獲民眾一名進行接觸者健康監測 10 日,於 105
			年 1 月 10 日前均無不適症狀,已予結案,同時進行動
			保處 105 年 1 月 9 日訪查現場人員 3 名造冊及健康監
			測,目前均無不適情形,預監測至105年1月19日結
			案;另,屏科大計畫研究人員等相關接觸者已於105年
			1月11日移請屏東衛生局進行後續監測事宜。
			(二)流感疫苗接種:禽畜業者、動物防疫工作人員流感疫苗
			接種統計至104年12月31日止禽畜工作相關人員流感
			疫苗接種率 72.42%,為保護相關工作人員健康,本局會
			持續加強禽處業者、動物防疫工作人員疫苗催種。
			二、醫療整備
			(一)本市目前有1家傳染病應變責任醫院(衛福部臺中醫院)
			及 11 家指定隔離醫院,各院防疫物資儲備均已完成。
			(二)本局已通令各醫院加強通報,特別針對就診患者疑似症
			狀及旅遊史、職業史、接觸史等問診。
			三、物資整備
			(一)防疫物資:本市目前防疫物資計有 N95 口罩 77,063 個、
			外科等級口罩 1,154,930 個、全身式防護衣 25,843 件、

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			一般隔離衣 84,370 件,均達疾病管制署要求之安全儲
			備量以上,後續將視疫情需要隨時採購供應。
			(二)流感抗病毒藥劑:本市流感抗病毒藥劑合約院所計 543
			家,目前計儲備克流感 14,120 盒、瑞樂沙 14,413 盒,
			可提供 42,662 人次使用,後續將評估使用狀況,持續
			向疾病管制署進行藥劑申請調度。
			四、衛教宣導
			(一)已製作禽流感防護宣導單張及 H5N2 禽流感問答懶人
			包,放置於本局網站,透過本市5家有線電視臺跑馬燈、
			Line 等多項管道加強宣導。
			(二)本局轄內防疫人員於 104 年 10 月至 105 年 1 月已針對
			禽畜業者及民眾進行相關防治衛教,計 77 場,5,467
			人次。
			五、本局將持續加強疫情監控及相關整備工作,以降低疫情危
			害風險。
			環境保護局:
			一、本局前已於105年1月9日、11日及13日主動電話聯繫
			本市動物保護防疫處草禽組,瞭解本市目前禽流感病例
			(疑似或確診)現況,據動物保護防疫處表示,截至105年
			1月13日止,本市尚無禽畜場發生疑似或確診案例。另本
			局亦主動更新並提供連絡窗口資訊予動保處,俾利相關防

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			疫工作之聯繫與配合。 二、另依據行政院環境保護署 104 年 12 月 25 日環署毒字第 1040109012 號函,本局業已建立通報窗口,並將於本市發 生禽流感疫情或本局接獲棄置斃死禽案件時,依行政院環 境保護署因應流感大流行環保機關環境消毒作業程序,通 報本府農政單位,並依相關規定配合辦理防疫工作,以防 止疫情蔓延。
04	最近過年氣氛越來越濃,市府團隊就任推動市政也已一年,我 已請研考會就我承諾第一年要做到的事情進行列管追蹤,對於 已達成預定進度者予以鼓勵;對於未完成預定進度者進行檢 討、改進,這是市府除舊佈新最重要的工作。	核委員會	研究發展考核委員會: 本會已彙整「市長承諾相關事項」各機關辦理情形,就「可達成公開承諾之事項」與「無法如公開承諾期程達成之事項」予以統整分析,於105年1月13日簽報市長。
05	與大家分享上週的市政推動: 一、觀光旅遊:據統計資料顯示,市府團隊上任後,在104年度1到11月,臺中21個主要遊憩景點的觀光人次達3,739萬人;較103年同期3,695萬人增加約45萬人,成長比例達1.22%,這相當值得鼓勵!也是落實「七七計畫」:讓現有的七個百萬景點觀光客倍增,也讓臺中再增加七個百萬景點。最近在觀光部分也有些好消息: (一)榮獲交通部觀光局「104年第一屆城市好旅宿」特優在交通部觀光局公布「104年第一屆城市好旅宿評比」結果,全國僅臺中市與金門縣獲得最高榮譽「特優」,		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	這也顯示,去年觀光旅遊局輔導4家旅館、62家背包客		
	棧民宿、2 家日租套房合法化 ,這樣的努力獲得中央與		
	消費者的肯定!		
	(二) 中彰投苗四縣市觀光合作		
	在區域治理方面,上週獲得很大的進展,「中彰投苗區		
	域治理平臺」第一次在臺中舉行四縣市首長會議!除了		
	檢視去年達成 39 項合作共識的執行情況,會議中也達		
	成新增的 15 項合作計畫,我們都很期待透過區域治理		
	平臺的機制,解決區域發展共同面對的問題。其中,觀		
	光是特別明顯的一塊,中彰投苗所組成的「中臺灣觀光		
	發展推動委員會」已擴大與雲林縣、嘉義縣、嘉義市進		
	行觀光合作,並獲得中央補助,七個縣市共同推行「中		
	臺灣好玩卡」。而臺中市的重大建設完成後,也能帶動		
	鄰近縣市共同發展,例如苗栗三義到臺中后里舊山線復		
	駛、結合自行車道,並搭配 2018 世界花博,將帶動沿		
	線觀光發展,我已請林副市長協調苗栗縣、臺鐵局共同		
	爭取中央補助經費辦理。		
	二、水利疏濬:冬季是清淤疏濬的最佳時機,去年市府團隊上		
	任後積極進行清淤疏濬作業,因此,颱風及雨季未造成重		
	大淹水情事。為落實縮短城鄉差距,有許多清淤疏濬、汙		
	水下水道工程擇定於原縣區進行,舉例而言:		
	(一) 新光水資源回收中心:上週位於新光重劃區的「新光水		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	資源回收中心」動工,是屯區第一座水資源回收中心。		
	我們將原本每天處理1萬3千戶的能量、擴大服務2萬		
	8千戶,每日處理近2萬9千噸污水,可造福約10萬人		
	口。該中心屬綠建築,附近具完善的綠美化設施,本工		
	程由地政局協助、水利局主辦,未來周遭的公園綠地將		
	由建設局推動,將鄰避(NIMBY)設施轉為提供民眾休憩		
	的綠地公園。事實上,去年底污水管線普及率已達我就		
	任所提第一年的目標 18%,縣市合併前,原縣區污水管		
	線普及率僅 1%,在新光水資源回收中心完成後,污水下		
	水道普及率朝向每年平均成長 3%的目標,而豐原水資源		
	中心也正規劃推動中,我們將逐步強化原縣區污水管線		
	普及率。		
	(二) 改善易淹水地區:水利局去年底完成兩項工程,其一是		
	曾經發生婦人淹死憾事、大甲區民生路地下道,我們就		
	任後積極改善,短期先就民生路周邊下水道排水清疏;		
	長期則以 4,000 萬元經費,於去年完成地下道的箱涵截		
	流設施,從根本解決淹水的問題,請水利局安排,由我		
	或林副市長前往視察。此外,太平區中興路與永豐北路		
	的雨水下水道工程也已完成,這些工程施工時雖然會造		
	成用路人不便,然而完工後對民生助益良多。		
	三、各項建設及市容美化:		
	(一) 路平專案突破第一年目標,達到 125.9 公里!		

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	依此進度,四年 500 公里的路平目標應可穩健達成,除		
	了達到目標之外,維護良好的品質更是關鍵,外界對於		
	路平的成果有所肯定。此外,路平應兼顧偏鄉需求,從		
	山、海、屯、市區的主要道路做起。		
	(二)16條指標道路收回建設局管理		
	考量區公所人力不足、及跨區責任模糊等因素,今年度		
	原本由各區公所權管的 16 條重要、且使用率較高的市		
	區道路回歸建設局權管,以提升道路養護效率。		
	(三)「東勢-豐原生活圈快速道路工程」(東豐快速道路)		
	這條引發外界疑慮的道路歷經一波三折,市府以審慎態		
	度復工,我們就「通過環評、沒有疑慮的路段先做」,		
	涉及開發隧道的第一、二標進行二階段環評。東勢居民		
	提出,希望河堤共構也能納入二階環評。市府團隊就任		
	後秉持積極解決問題的態度,包括由建設局承接這原應		
	由高公局建設的道路,既然接了我們就要把它做好!		
	(四)神岡區重大建設		
	神岡區有許多砂石車、大卡車走鄉間小路,嚴重影響市		
	民生命財產安全,目前正興建聯外道路,讓大型車與一		
	般轎車得以分流;此外,神岡里、山皮里聯合活動中心		
	動土,對原縣區居民而言是大事,我們應該多做均衡城		
	鄉發展的建設。		
	(五)召開27區清潔人員座談會		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	我和潘副市長召開 27 區清潔人員座談會,去年我們已 完成對於清潔隊員的承諾,包括:清潔獎金從 6,000 元 提升至 8,000 元;國定假日出勤的同仁,可加發 1 日工 資及補休 1 天,以優於勞基法之規定照顧清潔同仁;在		
	山、海、屯、市區成立4個清潔大隊,並派駐清潔大隊 長就地服務,讓清潔隊工作更有效率。雖然預計增補的 300名清潔人力及增購40輛回收車,尚待預算通過才能 執行,但目前皆已編列於105年預算中。		
06	感謝議會各黨團發起連署,市府並已行文議會召開臨時會,目前臨時會訂於1月18日召開,請各局處加強爭取議會支持,請都發局準備水湳再定位(原臺灣塔替代方案)專案報告,讓議員了解規劃方向。希望營養午餐的補助、捷運綠線工程、南屯親子館與第二市場改建等各項市政,能在預算通過後盡速推動。	本府各機關都市發展局	本府各機關: 遵照辦理。 都市發展局: 一、有關水湳再定位(原臺灣塔替代方案)專案報告乙案,目前 規劃方向為提供中臺灣產業 4.0 核心平臺,擔負相關技術 與資訊交流功能,建置全區智慧營運中心及環境監測中 心,並構建全臺最大的數位典藏資料庫,為使更符合實質 的內涵,亦將計畫名稱正名為「智慧營運中心新建工程」, 期望打造智慧營運中心為指標性建築物,不僅具備觀光效 益,並具引領臺中產業實質功能,期能成為中臺灣創新產 業發展的核心。 二、本案專案報告於 105 年 1 月 18 日送至議會。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			議會審議同意計畫正名為「智慧營運中心新建工程」在案。
07	經濟部智慧節電計畫「自己的電自己省」縣市創意獎票選活	本府各機關	本府各機關:
	動,本市脫穎而出,獲得第一名,感謝經發局的努力,以及市		遵照辦理。
	府團隊、各位同仁的積極參與,也呼籲市民要從日常生活中落		
	實節電。		
80	臺中升格直轄市,政府的組織改造是當務之急,我已請潘副市	人事處	人事處:
	長成立「臺中市政府組織改造小組」,希望就組織結構、人力		一、為因應本府組織改造,實現社會正義,建立市民為主的行
	員額進行調整,政府職能須有相應之組織能力。政府存在應主		動力政府,本處已請各一級機關(含所屬二級)及各區公所
	持社會正義,若政府是擴大城鄉、貧富差距,那政府存在本身		就機關組織調整及未來施政方針,提報 105 年迫切人力需
	就是製造社會矛盾的因素;政府應做好基礎建設投資與社會福		求並預估 106、107 年人力需求,送本處彙整;另本處已
	利,讓民眾擁有好的環境,也讓貧窮線下的人民得以安居,讓		就六都組織架構、編制員額及組設情形整理分析比較,作
	社會和諧,永續發展。臺中正值「囝仔轉大人」時期,需要中		為本府組織改造之參考。
	央鬆綁法規,予以人力、資源的挹注;加上本市預計於今年 3		二、至所需員額將持續向行政院建議廢除對直轄市不當的員額
	月份將突破275萬人口,依法定員額應擴充至1萬1,000人,		管制政策,在行政院同意解除員額管制政策規定之前,短
	請潘副市長就中央法令鬆綁及相關編制調整進行協助。		期目標仍以達成「縣市改制直轄市3年期滿之員額管理原
			則」,向行政院爭取現有員額最高增加百分之一(即70人)
			之人數(實際核增員額仍由行政院會請相關中央機關審議
			後決定),至於長期則以爭取解除員額管制政策為目標,
			倘獲行政院同意解除員額管制,即配合組織改造小組作業
			辦理各機關組織調整修編事宜。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
09	總結去年的整體成果,「臺中已經開始改變!」這是我在外面	建設局	建設局:
	最常聽到的話,我們穿著衣服改衣服,我們持續盤整、修正適	研究發展考	一、有關本局預算之執行,將定期召開「預算執行專案檢討會
	合臺中的政策與作為。新的一年,我希望年底時,市民能感受	核委員會	議」,由局長親自主持,2位副局長及主任秘書列席,針
	到臺中正在加速蛻變。今年將有許多重大工程完工,一部分,	政風處	對列管及保留案件切實掌控執行進度,檢討後並予專案列
	包括前市府時期已開始的工程,我們將之做的更好,以及新市	農業局	管,提升預算執行效能。
	府開始進行的奠基工程;另一部份,「路平、燈亮、水溝通」	教育局	二、本局工程施工查核小組擬遵照指示事項辦理工程施工查
	這類與民生相關的基礎設施,是市民感受政府存在與否,最重	經濟發展局	核作業,持續督促所屬工程主辦機關落實三級品管制度,
	要的指標。近幾年要舉辦的國際性活動及相關的大型建設是	財政局	期使本府重大建設「如期、如質」完工,另將督促各機關
	「2018世界花卉博覽會」與「2019東亞青年運動會」,透過	地方稅務局	落實金質獎輔導計畫,以爭取公共工程金質獎最高榮譽。
	這兩項大活動,將臺中改造為花園城市、運動城市,也請相關		三、有關提升每人平均綠地面積,本局將綜合評估各項因素研
	局處需依預定期程辦理。以下就建設局的專案報告進行幾點裁		議辦理,並於3個月內擬定公園綠地開闢目標、期程及預
	示:		算規劃,以提高人均綠地面積。
	一、建設局去年度的各項努力與成績,應予以肯定。但我也要		四、有關 105 年度委託原市 8 區公所維管面積一公頃以下之綠
	提醒預算執行率及保留的問題。請潘副市長及主計處,專		地及鄰里公園業務,本局前已邀集各區公所辦理研習宣導
	案清查,督導建設局改進。 -		綠美化維護管理原則,亦就各公所疑義予以回應溝通,另
	二、為使本府重大建設「如期、如質」完工,請林副市長、黃		本局均請巡查人員不定期勘查各公園綠地綠美化維護情
	秘書長、李副秘書長,督導研考會、工程施工查核小組、		形,目前各公所皆依規執行,未來將遵示辦理考核委辦情
	政風處「道路工程查驗小組」,做好工程進度管控,以及		形並從中逐步檢討,以增進工作效益。
	品質查核及抽驗工作,繼續積極爭取行政院公共工程金質		另有關人力及經費補助部分,業按以往例行性維護單位成
	獎的榮耀。		本核算代辦費,核撥之經費包含植栽維護費、環境清潔
	三、提升每人平均擁有的公園綠地面積是宜居城市的重要指		費、公廁清潔費及里長承攬清潔費等,目前工班成立事宜
	標,請建設局研議以量化方式,訂定公園綠地的成長目		及員額經報准審議在案,將由各公所以代辦費支應聘任,

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	標、期程及預算,並以每一行政區原則上增建公園綠地為		本局亦簽准動支 104 年度二備金籌辦採購高空作業,將賡
	目標,在城鄉均衡發展前提下,提高人均綠地面積。		續依規辦理。
	四、為強化區公所職能,今年委託原市八區維護管理1公頃以		五、有關本局向國防部申請代管「復興建成營區」閒置空間 1
	下之公園廣場綠地,請建設局與區公所做好溝通協調,確		項,目前復興路三段與復興園道交叉口土地部分,本局業
	保區公所在工班強化、高空作業車採購等方面有足夠的人		已於 104 年 12 月 31 日前完成既有圍籬拆除,並進行簡易
	力及經費,並定期檢視委託情形,確保推動效益。		綠美化,保留既有老樹,創造樹下乘涼之老樹空間,透過
	五、本府去年11月,成功向國防部爭取代管「復興建成營區」		基地環境整理,於開闢區域配合冬季時節優先撒種波斯菊
	閒置空間,除了將協助中興大學推動大學城計畫,也將加		花海,俟冬季過後再更植維草坪及種植蒔花,避免草坪於
	速辦理簡易綠美化,並辦理假日農夫或文創市集。在此請		冬季種植時乾枯降低存活率。本局將於 105 年 1 月 19 日
	建設局統籌,教育局、農業局及經發局共同協助,打造成		邀集教育局、農業局、經發局及中興大學現場會勘並研議
	為南區文化城與大學城的重要門戶。		辦理假日農夫或文創市集,共同打造閒置空間成為南區文
	六、為順利達成8年種植100萬棵樹目標,請各機關積極清查		化城與大學城的重要門戶。另外,復興園路與新榮街及加
	可種植的土地。建設局則應針對各機關植樹績效情形,訂		油站後方軍方 2 塊土地(面積 1.1 公頃),因年度經費有
	定獎懲辦法。另請研考會全面抽查本府各機關種樹的績		限,將於105年度編列經費並儘速辦理簡易綠美化作業,
	效,防止虚應及浮報的狀況發生。而為結合民間力量一起		以提供民眾作為休憩場所。
	推動,請財政局與地方稅務局研議獎勵民間認養維護或自		六、為達成8年100萬棵植樹計畫目標,將依指示繼續清查可
	行造林;農地種樹方面,也請農業局研議比照林務局,獎		植樹土地,並訂定獎懲辦法,以提高各單位績效。
	勵造林,予以補助。		七、本府依據「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫」配合沿線車
	七、有關「鐵路高架化縫合計畫」,建設局配合施工單位交通		站辦理興闢或拓寬都市計畫道路等聯外道路、廣場新闢及
	部鐵改局進行各車站周邊連外道路盤點後,包括大智路打		地下道評估處理,包含 13 條道路、 3 座廣場及 6 處未填
	通等計畫在內,總經費高達 109 億元,雖然經費龐大,但		平地下道,惟目前尚未有預算辦理之聯外道路及地下道計
	是卻是縫合都市的必要支出,仍請建設局就開發效益排定		有 10 案,考量本府年度預算有限,相關經費一次到位實

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	優先順序後,逐年編列預算,並積極爭取中央補助。		屬不易,故已函請交通局協助以配合旨揭計畫整體交通最大效益為前提,提供尚未核列經費 10 案之辦理優先順序, 以利本局於後續年度順利爭取預算。
			研究發展考核委員會:  一、有關指示事項二,本會遵照辦理。  二、另請研考會全面抽查本府各機關種樹的績效,本會已於 1  月8日邀請相關機關及各區公所(和平區除外)召開植樹計 畫抽查作業說明會,預定今年 3 月底前完成抽查作業,再 將成果簽告市長。
			政風處:  一、本處擔任本府道路工程查驗小組秘書單位,遵示加強抽查、提高能量,做好品質查核及抽驗工作,並勾稽篩選低價搶標、不良廠商、承攬能量異常等案件,每月計抽查7件道路工程,有關執行情形,均按季提報「公共工程品質推動委員會」列管追蹤考核。  二、自加強抽查以來,缺失案件及嚴重缺失案件、發現缺失項目等比率或數量,有漸次下降之趨勢,顯示已發揮預防與嚇阻,確保道路工程品質之成效;另本處並督導本府建設局政風室積極配合該局「路平專案加強品質抽驗及策進作為」,針對路平列管路段,進行完工後之「政風專案抽驗」,

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			經抽查 20 個標案道路,發現海線三條道路有厚度、壓實度不合格情事,本處張處長及建設局黃局長特於 104 年 12 月 29 日前往沙鹿區正英路督飭廠商刨除重作,展現本府執行品質控管的決心。
			農業局:  一、指示事項五:本府去年11月,成功向國防部爭取代管「復興建成營區」閒置空間,除了將協助中興大學推動大學城計畫,也將加速辦理簡易綠美化,並辦理假日農夫或文創市集乙案,本局於105年1月19日下午2時與相關單位辦理現場會勘。  二、指示事項六:關於農地植樹方面比照林務局獎勵造林方式乙節,本局業於104年7月14日參考林務局獎勵輔導造林辦法,辦理農會參與8年100萬植樹計畫,無償提供苗木鼓勵造林,105年度於適合造林季節持續輔導農會參與8年100萬植樹計畫。
			教育局: 本局將配合建設局整合文教資源及相關活動辦理。
			經濟發展局: 本局將協助輔導商圈文創店家依其意願配合建設局或農業局

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			辦理假日農夫或文創市集活動擺攤。
			財政局:
			一、為加強市有未開闢土地管理效益,美化環境景觀,防止占
			用、衛生或治安等問題,本局前於100年1月31日訂定
			「臺中市市有閒置土地綠美化認養作業要點」,民眾得據
			依向本府各管理機關提出申請於市有土地種植樹木,認養
			期間無需向管理機關支付土地使用費,並由本府各機關配
			合業務推廣及執行,以達成鼓勵民眾參與認養綠美化及減
			輕管理成本之雙重目標。
			二、本局每年皆定期函請本府各一級機關清查經管公有土地開
			發利用情形(包含地號、面積、使用分區、土地位址及開
			闢情形等),並將本府各一級機關清查結果資料置於「臺
			中市政府全球資訊網」-「臺中市政府財政局」-「財政
			業務」-「公務檔案下載」-「公產管理科」項下,以利
			供民眾下載評估後洽管理機關辦理認養綠美化,進而配合
			達成本府8年100萬棵樹政策目標。
			三、為結合民間力量達成八年種植 100 萬棵樹目標,前經本府
			104年12月31日召開「臺中市都市林綠廊-八年100萬棵
			植樹計畫」第8次會議決議請本局及地方稅務局考慮研議
			相關節稅項目之可行性。
			四、有關地方政府鼓勵地主植樹或綠美化之稅捐獎勵措施,多

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			朝減免地價稅方式辦理,並規定所有權人、管理人、使用
			人自行負擔管維護責任。查土地稅法及土地減免規則就公
			有土地、私有土地已訂有相關地價稅減免規定,目前掌管
			本市地方稅徵管之主管機關係地方稅務局,相關土地使用
			情形與提供使用方式是否符合減免要件,為地方稅務局權
			責。又植樹計畫之優先策略(或目標)區域、種植樹種、方
			式、年限、申辦方式(例如訂定行政契約),亦涉及各種植
			計畫推動之主管機關及用地管理機關,爰建請由各種植計
			畫推動之主管機關及用地管理機關,邀集地方稅務局及各
			有關機關研商有關事項。
		,	五、再查本府環境保護局為達成改善市容,提高本市綠地面
			積,業擬訂「臺中市空地管理自治條例」草案(業經本市
			議會審議通過及行政院核定,近期將由法制局公布實施)
			在案,依上開自治條例草案第2條第2款規定,由本府都
			市發展局辦理空地管理政策研擬及綠美化獎勵措施,草案
			第5條及第6條並規定,各機關可透過與私有空地的相關
			義務人締結行政契約後執行綠美化,無償使用期間免徵地
			價稅。
			六、綜上,因相關法令已訂有地價稅優惠之相關獎勵措施,臺
			中市空地管理自治條例草案並規定由本府都市發展局辦
			理空地管理政策研擬及綠美化獎勵措施,爰建請各種植計
			畫推動之主管機關及用地管理機關,邀集地方稅務局及各

編號	指示事項	承辨機關	辦理情形
			有關機關共同研商相關土地使用及減免要件等事項,本局
			屆時亦將配合研商討論並配合辦理。
			地方稅務局:
			本局業於 105 年 1 月 18 日依市長指示,擬妥「提供地方稅優
			惠獎勵民間認養維護或自行造林可行性研析報告」(詳如附
			件),按民間認養維護「本府已種植完成之植樹地點」及「本
			府所提供之可植樹地點」,依植樹土地之公私有別,地方稅優
			惠如下:
			一、種植於國有土地:其無放租收益者,依國有財產法第8條
			規定,免徵地價稅(或田賦)。
			二、種植於市有土地:其供公共使用者,依土地稅減免規則第
			7條第1項第1款規定,免徵地價稅(或田賦)。
			三、種植於私有土地:除公共設施尚未完竣及依法限制建築之
			土地須以耕地為限外,都市計畫法編為農業區、保護區、
			依法不能建築及公共設施保留地,及區域計畫法編定之農
			牧用地、林業用地、養殖用地、鹽業用地、水利用地、生
			態保護用地、國土保安用地及國家公園區之土地,依土地
			稅法第22條規定,徵收田賦(76年下期起停徵),不須課
			徵地價稅。
10	有關日前潭子區弘文中學後方重劃區遭傾倒非法廢棄物事	本府各機關	本府各機關:
	件,特別感謝警察局、環保局及檢調單位三方第一時間、主動	)	遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	跨單位密切合作,才得以快速偵辦並破案。日後類此涉及跨局 處之案件或業務,亦請潘副市長協助督導協調。		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
01	各位同仁早安!臺灣選出新的總統與新的國會,相信整個局勢	本府各機關	本府各機關:
	也將氣象一新。這是大選後首次市政會議,未來新中央政府對		遵照辦理。
	於本市市政推動將有很大的影響。這次的選舉受到全球矚目,		
	也創造多項歷史紀錄,包括:		
	一、選出臺灣第一位女性總統;完成總統大選第三次政黨輪替。		
	二、總統所屬政黨(民進黨)在國會擁有過半席次,將是穩定多		
	數的政府,有助於行政立法的良好互動。		
	三、第三大政黨出現(時代力量),代表新世代及其價值觀透過		
	民主選舉的方式進入國會,這也顯示臺灣社會有了足夠開		
	放性,民主發展更進一步。		
02	選舉期間各黨派有所競爭、在所難免,然而選後應不分黨派、	本府各機關	本府各機關:
	體察民意,做到興利除弊,新的總統當選人提出:「謙卑、謙		遵照辦理。
	卑、再謙卑!」中央政府與地方政府皆應以謙卑的心,整合民		
	意,共同推動國政與市政,因此,今天特別請社會局進行「市		
	民安心政策」專案報告,選舉結果相當程度反映民眾對於市府		
	施政的信任投票,這次選舉結果顯示我們第一年的施政成績及		
	格,但仍有很大的進步空間。我也希望各位同仁以更謙虚的心		
	推動市政,尤其是縮短城鄉差距、促進公平分配與世代正義,		
	並因應新的中央政府政策,推出相應政策,加速推動臺中的蛻		
	變。		
03	蔡英文總統當選人於競選期間提出三個五:「五大社會安定計	本府各機關	本府各機關:

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	畫、五大創新研發計畫、五大政治改革計畫」,以五大安心計	研究發展考	遵照辦理。
	畫而言,包括:「安心住宅、食品安全、社區照顧、年金永續、	核委員會	
	治安維護」等面向,今天的專案報告即針對這五大面向提出因		研究發展考核委員會:
	應策略,若市政推動方向與中央一致,將可事半功倍,未來我		遵照辦理,將配合各機關後續提供相對應總統政見之政策內容
	可以透過出席行政院會、未來執政黨的中常委會議,或者臺中		後,再另行安排納入市政會議做專案報告。
	市區域立委提案,共同為臺中發聲。過去一年來,市政創新作		
	為,包括:托育及托老一條龍、愛鄰守護隊、8年1萬戶社會		
	住宅、食安139政策等,獲得外界好評,也希望未來這些政策		
	能獲得中央的參採,進而推廣到全國。此外,新總統所提「五		
	大創新研發計畫」中,如「智慧機械之都在臺中」與經發局相		
	關,未來請相關局處針對新政府所提列之社會、產業發展等計		
	畫,於近期市政會議提出本市施政的專案報告。		
04	區域聯合治理是重大課題,蔡英文總統相當肯定區域治理平臺	研究發展考	研究發展考核委員會:
	從「中彰投」擴展到「中彰投苗」四個縣市,並達成 54 項合	核委員會	配合 105 年 4 月份首長會議由彰化縣政府主政辦理,除請跨縣
	作案,這些案件應進行盤點,並就需要中央協助的部分向新政		市各議題小組於3月10日前召開會議外,並就達成之54項合
	府提出。		作提案進行檢視,彙整後向中央爭取支持。
05	明天開始,議會將召開臨時會,再次感謝民進黨團號召 31 位	本府各機關	本府各機關:
	跨黨派議員連署提案召開議會臨時會,各黨團也表態支持,選		遵照辦理。
	後呈現新的民意,我相信府會也更能體察民意,放下黨派與意		
	識型態的差異,共謀市民的福利;臨時會將於1月19日至1		
	月 26 日召開,籲請議會就 105 年度預算進行理性討論與修正,		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	以期順利通過,讓市政得以正常運作。		
06	剛才所提中央與地方的合作關係,不僅透過行政院、立法院或政黨協商,更重要的是中部四縣市已建立橫向協調機制,中彰 投區域治理平臺跨越了黨派之別,進行合作,如能向下擴及局	核委員會	研究發展考核委員會: 彰化縣政府人事處業於 105 年 1 月 21 日召開「中彰投苗高階 主管共識營」籌備工作第 1 次會議,本會積極參與並積極邀請
	處首長,辦理「一級主管共識營」,加強四縣市局處長等主管間的橫向聯繫、經驗的分享與未來合作都相當重要。由於魏縣		彰化縣、南投縣、苗栗縣三縣市計畫單位共同出席會議,會議初步決議:
	長建議由彰化主辦首次一級主管共識營,除了欣然尊重外,也 請研考會及人事處積極協助,讓第一次共識營的舉辦順利成功。		一、辦理時程:105年上半年,1.5天(週五~週六)。 二、辦理場地:以南投縣地方行政研習中心為原則。 目前已將本會相關建議以便簽移請本府人事處積極協助彰化 縣政府人事處籌辦共識營。
			人事處:  一、彰化縣政府於 105 年 1 月 21 日假該府第 2 會議室召開「中彰投苗高階主管共識營」籌備工作第 1 次會議,本處由粘副處長榮祥、莊科長琦銘及本府公務人力訓練中心汪主任慧芳參加,並於會中針對前開高階主管共識營之活動規劃,提議採取研討會方式辦理。  二、彰化縣政府於 105 年 1 月 25 日以府授人創新字第 1050027810 號函,檢送上開會議紀錄,請本處就「尚未凝聚共識」項目及相關課程推薦調查表表示意見,就此部分,本處已會請研考會及公務人力訓練中心提供建議,待彙整後簽陳市長核示。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
07	另一項涉及臺灣整體區域均衡發展的重要規劃,是「首都減	本府各機關	本府各機關:
	壓、國會先行」,亦即將立法院遷移臺中,由於目前立法院在		遵照辦理。
	臺北的用地非國有地,每年需付高額租金,建議立法院遷移臺		
	中,節省辦公廳舍租金,也提高國家安全、均衡區域發展。因		
	立法委員來自全國各地,不似其他行政部門遷移,可能對多數		
	居住於臺北市的行政人員造成較大影響,而且臺中本來就有立		
	法院中部辦公室,立法院遷移影響層面最小,因此,將積極爭		
	取立委支持立法院遷移臺中。		
08	針對都發局、農業局、衛生局、警察局、經發局、環保局、人	本府各機關	本府各機關:
	事處就今日「市民安心政策」專案報告的口頭補充,提出回應:		遵照辦理。
	一、在社會住宅部分,以中央推動「8年20萬戶社會住宅」政		
	策而言,臺中市至少需達8年2萬戶社會住宅。然而中央		
	政府需提供興建誘因,中央制訂相關法規時,地方政府也		
	需參與。此外,本次總統大選,部分候選人涉及「軍宅」		
	買賣爭議,我認為,應研議軍宅做為社會住宅之用,進一		
	步檢討國軍老舊眷村改建條例,全面檢討住宅政策,並傾		
	聽民意。		
	二、就食安及衛生方面,本市在研擬食安政策時,已由陳建仁		
	副總統當選人、李明亮前衛生署長等人共同討論擬定,為		
	相對完善之制度,然而食安無法僅由單一縣市獨力完成,		
	未來應更進一步研擬中央地方的合作機制。		
	三、以治安而言,不管客觀指標或主觀感受,臺中市的治安已		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	有顯著改善,相當值得肯定。然而治安良窳涉及大環境經		
	濟好壞、民眾的倫理道德、法治教育等多方面因素,在重		
	視犯罪破案率外,更應著重犯罪預防、偵防並重,運用科		
	技辦案,尤其是涉及民眾生命財產安全者,應優先處理。		
	此外,警民合作相當重要,例如本市率全國之先,制定臺		
	中保全日,就是引進民力,改善治安的表現;也希望中央		
	政府給予人力及資源挹注,共同改善本市治安。		
	四、在社會福利政策面,應引進創新投資概念,才能永續發展,		
	而非僅為社會資源重分配的零和關係。以托育一條龍而		
	言,我們引進社會創投,一方面照顧幼兒、另一方面也創		
	造工作機會。這類雙贏的政策可提供中央參考,也希望未		
	來中央地方關係應為良好的雙向溝通,讓市政推展更順		
	暢。		
	五、在環境方面,空污、水污及廢棄物等許多環境問題需要中		
	央政策支持,包括爭取本市空污管制分級改納為三級空品		
	區等,透過中央、地方政府共同努力,改善空污這類影響		
	民眾健康的無形殺手。		
09	對於今日社會局「市民安心政策」專案報告做以下幾點裁示:	本府各機關	本府各機關:
	一、大選結束至新總統就職,舊政府處於看守時期、新政府尚	新聞局	遵照辦理。
	未就任,有長達4個月的空窗期、對於整體國政有著不確	都市發展局	
	定性的影響。請新聞局密切掌握與市政推動相關的輿情,	衛生局	新聞局:
	提供各機關掌握未來新政府政策脈動,以期盡早無縫接	農業局	本局每日收集主要報紙之新聞報導,亦指派專人隨時收集電視

號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	軌。	法制局	新聞報導與網路之即時新聞,並透過通訊軟體傳送各機關參
	二、為實踐居住正義,新政府將力推8年20萬戶社會住宅政	社會局	考,期使各機關掌握未來新政府政策脈動,以期盡早無縫接軌。
	策,與本府推動8年1萬戶社會住宅之立意,方向一致。	警察局	
	請都發局與中央權責機關保持密切聯繫,建請中央對於本	人事處	都市發展局:
	市所面臨須修改的法令及執行面等形成中央政策,以利推	財政局	一、指示事項二:本局將遵示建請中央權責機關修正下述相關
	動。	研究發展考	法令與新增、提高相關補助:
	三、食安風暴凸顯了法令保障的不夠周延。未來的新政府、立	核委員會	(一)請修正「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無
	法院可望提出多項食安修正法案。請衛生局、農業局密切	主計處	償劃分原則」,以利無償撥用國有土地,降低社會住宅
	注意發展,本府現正研擬「臺中市食品安全衛生管理自治	教育局	興辦成本。
	條例」等法案,也應納入相關修法立意與精神。	環境保護局	(二)請修正國有財產法第七條及住宅法第二十四條,興辦社
	四、為保障消費者權益,中、彰、投三縣市已共同成立「中彰		會住宅之收益,不需解繳國庫,以減輕財務負擔。
	投消保聯合律師團」,日前並針對消費者保護法,提出 4		(三) 請修正住宅法,無論政府、行政法人或民間興辦之社會
	大修正建議。請法制局儘速與彰化、南投,以及苗栗合作,		住宅,其用地得按自用住宅用地稅率課徵地價稅,房屋
	共同向行政院消保處,提出修法建議,以落實消費者權益		得按自住住家用稅率課徵房屋稅。
	保護。		(四)請研議中央住宅基金(原國民住宅基金)依各縣市政府
	五、本市許多創新政策,例如「0-6 歲托育一條龍」政策,我		原繳款項之比例,撥回部分資金予各縣市政府,或作為
	曾在行政院會建議中央參採,也獲得各界肯定。未來應積		中央補助地方政府款項之分配依據。
	極向新政府建言,由中央統籌整合幼托政策,並挹注更多		(五) 請提高補助興辦社會住宅土地款及工程款之比例,減輕
	資源,既可解決少子化的國安問題,也能降低地方財政的		地方政府興辦社會住宅財政負擔。
	負擔。		二、指示事項六:本府業已成立臺中市政住宅審議諮詢委員
	六、有關打造宜居城市的政策,包含托育一條龍、三好一公道、		會,研商本市社會住宅政策與各項計畫,由林副市長陵三
	食品安全及環境議題等,這些並非個別政策,請教育局、		擔任主任委員,並聘任多位專家、學者,且固定邀請本府

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	都發局、社會局等局處加強內部整合與橫向聯繫,也請相		相關局處與會,視議題所需,於府內定期召開會前會議。
	關副市長針對重大業務推動進行督導。		
	七、改善治安,是市民的期許,本市率全國之先將 12 月 30 日		衛生局:
	定為「臺中保全日」,並展開與本市3萬多名保全業的密		一、有關本局研訂之「臺中市食品安全衛生管理自治條例草案」
	切夥伴合作關係,協助警方維護治安。請警察局將本市此		業經本市議會審議通過,於105年1月13日移請本府法
	項創舉,報請內政部警政署,推動到全國,以利全國治安		制局函報行政院核定。
	良性發展。		二、另有關食品安全議題應強化府內橫向聯繫乙案,本局業於
	八、有關公務員員額部分,我上次已於行政院會提請中央協		104 年 3 月份完成設置「104 年臺中市政府食品藥物安全
	助,鬆綁員額限制,預估今年3月,本市人口就能突破275		會報」,並定期每3個月由市長或副市長主持召開會議,
	萬人,公務員法定員額可達 11,700 人。然而,由於行政		會中除邀請專家、顧問或產學聯盟專案小組代表,亦邀請
	院員額管制限制,目前本市員額僅7,078人,以致包括運		教育局、農業局、環保局、警察局、法制局、經發局及本
	動局、捷運工程局、都市更新及住宅處等機關難以成立。		局等7局處與會,105年更將擴大邀請建設局、都發局、
	請人事處備妥說帖,積極與新政府進行溝通協調,解除不		消防局、新聞局及社會局等5局處列席與會,共同針對本
	當的員額管制規定。		市相關食安政策與議題進行討論與推動,以達運用各局資
	九、新政府上任後,各局處應全面盤點需中央支持之政策或建		源共創食安美食城。
	設,並積極爭取。請潘副市長督導,財政局主政,研考會		
	及主計處協助,修訂本府爭取中央補助業務績效考核要		農業局:
	點,督促各局處積極向中央爭取補助經費,健全本市財政		一、本局辦理本市有機農糧產品及有機農產加工品查驗及抽驗
	體質。另外,本府設有臺北聯絡處,預期未來中央府會關		工作,並負責查處本市、衛生局及其他縣市查獲相關涉違
	係將較為暢順,請各局處善用臺北聯絡處,可協助安排與		規案件,以共同維護有機農糧產品及有機農產加工品管理
	中央部會協調,以利經費爭取。		系統及消費者權益。
	十、請各局處依據今天的報告做為參考並預作準備,因應新任		二、指示事項三:

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	總統及國會組成欲推動的新政,由於總統所提出的這些政		(一) 食品安全,為衛生福利部食品藥物管理署權管業務,食
	見會轉化為政策,本府各局處應重新盤點現有相關政策措		品衛生管理法授予食品藥物管理署替民眾把關的法源
	施,對於與總統政見相對應之政策,請研考會彙整簽報,		依據。農藥管理法、農藥使用及農產品農藥殘留抽驗辦
	以利後續爭取中央補助,或進一步合作推動,為市民謀求		法也授予農政單位,得以對農產品農藥殘留監測與管制
	最大福利。		把關,以維護人體安全、環境保護及生態保育,執行農
			產品農藥殘留抽驗及其他應遵行事項。臺中市政府衛生
			局負責食品「市售及包裝場農產品殘留農藥監測」農藥
			殘留控管,本局負責農產品源頭「田間」農藥殘留監測
			與管制及輔導安全用藥。
			(二)本局已依《農藥管理法》、《農藥使用及農產品農藥殘
			留抽驗辦法》等法規執行農產品農藥殘留監測與管制工
			作,食品安全之農產品定期或不定期稽查,需要生產
			者、農藥業者、集貨場、果菜批發市場、蔬果販賣商、
			消費者全面性的配合,有賴衛生主管單位及農政人員加
			強農產品市售及包裝場田間農產品殘留農藥監測,抽
			驗,教育、管制三管齊下落實執行,始能達成「安全使
			用農藥、全民健康有保障」的共同目標。
			法制局:
			  有關「中彰投消保聯合律師團」,本府、彰化縣政府及南投縣
			政府業於105年1月21日會銜發函將旨揭律師團建議消保法
			具體修正草案建請行政院列入修法參考在案。行政院消保處亦

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			就本府日前記者會提出之修法重點於 105 年 1 月 21 日邀集學者、專家、律師團代表及中彰投縣市政府代表進行大體討論。 而苗栗縣政府是否加入旨揭律師團,亦以 105 年 1 月 20 日發 函邀請苗栗縣政府推薦該縣律師代表加入旨揭律師團,併予敘 明。
			社會局: 有關托育一條龍加強內部整合與橫向聯繫部分,本局與教育局 針對補助設籍資格及開放送托鄰近縣市距工作地 10 公里之標 準已修正一致。
			警察局: 彙整本府為有效推動強化保全業協助維護治安效能而訂定《臺中保全日實施辦法》、《臺中市政府警察局加強與保全業及保全人員聯繫獎勵實施要點》等相關措施,除加強轄區員警與保全人員聯繫外,並舉辦臺中市保全日慶祝活動及透過公開表揚方式,以提高保全人員之誘因及榮譽感,藉此提升保全人員協勤成效等相關經驗分享資料,陳報內政部警政署參考施行。
			人事處: 指示事項八:本處已請各一級機關(含所屬二級機關)及各區公 所就機關組織調整及未來施政方針提報105年迫切人力需求及

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			預估 106、107 年人力需求送本處彙整,本處已就機關需求擬
			具說帖乙份並陳請市長核閱中,俟奉核准,於新政府組閣後,
			積極進行溝通協調,請其解除不當的員額管制規定。
			財政局:
			一、研考會於1月27日召開「臺中市政府各機關爭取及執行
			中央計畫型補助款業務績效考核要點」會議。
			二、本局已依105年1月8日研考會召開之管考機制會前會決
			議,於105年1月14日將初步研擬之「臺中市政府各機
			關爭取及執行中央計 畫型補助款業務績效考核要點」修
			正草案送交主計處及研考會。
			三、另研考會於 105 年 1 月 20 日提供之修正建議,本局刻正
			搜集相關資料,並研提意見,以利於會議上討論。
			研究發展考核委員會:
			一、指示事項九:
			(一)本案與第105年1月第235次市政會議之指示事項第九
			項第六點事由相同,建請併案處理。
			(二)目前財政局已於105年1月15日修訂「臺中市政府各
			機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」
			初步草案,針對草案本會於1月20日提供建議意見予
			財政局納入修正,並於1月25日由潘副市長主持「臺

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」會議,會同財政局、主計處及臺北聯絡處共同研商此要點之管考機制。 二、指示事項十:經蒐集、彙整蔡英文總統政見後,業於1月 26日函請各機關填覆本府對應政策,俟彙整完畢後,將簽報市長敬悉,俾有助未來本府向中央爭取補助經費並中央與地方之合作。
			主計處: 本處配合辦理。
			教育局: 為齊一本市「平價托育服務」及「幼兒學前教育補助」設籍規定及就托鄰近三縣市採認標準,本局經104年11月13日由本局許副局長及社會局呂局長率業務科同仁至潘副市長辦公室共商。經檢視本政策推動之立意、目標及政策規劃與執行面上的合理性,擬齊一本政策在幼兒園、托嬰中心以及居家保母等不同托育系統中的補助對象及放寬條件認定標準,分述如下:一、設籍規定: (一)考量本政策旨在使本市0到6歲幼兒能在進入國民小學前皆獲得完善托育照顧,且具體減輕本市青年父母育兒負擔。爰統一規定父母一方及幼兒皆須設籍本市。另因

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			應平價托育服務照護對象含托新生兒至6歲幼兒,倘要
			求幼兒設籍年限顯有違實際執行面,故僅要求父母一方
			須符合設籍本市達半年以上,幼兒則免。
			(二)至父母一方及幼兒設籍時間及是否達半年以上之認定
			基準,因社會局平價托育費用補助申請案件係採隨到隨
			審,無固定申請期限,但本局幼兒學前教育補助申請係
			按學期採固定申請期限,但本局幼兒學前教育補助申請
			係按學期採固定區間(上學期9月1日至10月15日;下
			學期3月1日至4月15日),為確保就讀幼兒園幼生受
			領補助權益,加上部分家長誤解本方案所訂 104 學年度
			第1學期申領資格,為維護民眾權益,已放寬本方案104
			學年度設籍時間認定基準延後至104年11月15日(含)
			前設籍本市,即具符合申請資格。至105學年度起,則
			均以學期開始日(上學期8月1日、下學期2月1日)前
			設籍達半年者始具資格。 社會局則維持原規定以申請
			人提出申請當日認定。
			二、送托鄰近三縣市採認標準:
			(一) 考量跨域生活圈確實有其需求與必要性,爰統一放寬幼
			兒因戶籍地托育機構資源分布不均或因父母一方於外
			地工作等因素,須就托至距幼兒戶籍地或父母一方工作
			地 10 公里內之鄰近三縣市托嬰中心或幼兒園者,皆可
			納入補助對象。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			(二) 另為避免鄰近三縣市民眾投機以寄籍本市方式,循以父
			母一方工作地送托 10 公里內之托嬰中心或幼兒園者身
			分申請本市補助,擬另於本政策補助方案(計畫)內容規
			範,因父母一方工作因素須送托幼兒至鄰近三縣市就托
			幼兒園(托嬰中心)者,申請本政策補助時預另檢具實際
			居住本市之切結文件。
			環境保護局:
			有關環境議題政策部分,本局屆時配合辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁及區長們早安!這兩天因為寒流來襲,全臺各地低溫	警察局	警察局:
	降到 10 度以下,部分地區甚至下雪,也呼籲市民朋友做好保	社會局	一、有關「低溫關懷計畫」,本局業於104年12月15日以中
	暖工作。事實上,部分區公所、戶政事務所上週開始提供熱薑		市警保字第 1040096977 號函,責由轄區第一分局落實辦
	茶供洽公民眾飲用祛寒外,我們已啟動預防寒害及相關應變措		理在案。
	施:		二、另街友行為樣態複雜,且涉及到人權、社會福利、治安、
	一、啟動「低溫關懷計畫」,結合民間團體到中區、東區關懷		空間使用及場地維護等問題。本局於執行過程中將街友引
	街友及獨居長輩,並適時提供手套、圍巾等保暖物資。這		導至行人較少之區域,減低對行人路權的衝擊,亦有利於
	是市府首次開放火車站前地下道(晚間 10 點到清晨 7		相關單位進行場地管理、關懷輔導及治安維護等工作,以
	點),提供街友們暫時的避風港,也請警察局加強巡邏,		降低對用路人之影響。
	維護街友與市民的安全。		
	二、都市充滿了機會、卻也存在許多風險。我前往探視街友時		社會局:
	發現,有人來到都市白手起家身擠進上流社會,也有人因		本局針對街友輔導服務,持續進行並開發多項服務方案,相關
	為機運不好跌落社會邊緣。我們應深入了解每位街友背後		辦理情形說明如下:
	的故事,並予以協助。像是社會局規劃從3月開始,選拔		一、針對低溫關懷部分,於 104 年 12 月起至今,每當溫度預
	15 位街友,培育為「城市導覽員」,這樣的創意方案,不		報於攝氏 12 度以下時,即啟動防凍計畫,以一呼百應系
	僅能培養街友的一技之長、重建信心;此外,透過提供工		統,請各協力團體延長夜間開放時間,並請區、里長留意,
	資等方式,賦予街友維護環境清潔的責任,協助街友們重		即時提供有需求者相關協助。另由本局同仁加強外展訪視
	新站起來。		關懷,勸導街友進行短期安置,針對不願意安置者,亦確
			認其保暖衣物足夠。入冬以來,已啟動 8 次低溫關懷,共
			計發出睡袋 261 個、衣服外套 588 件、熱食 863 份、禮券
			11 張、暖暖包 515 個、手套及圍巾各 40 副。
			二、有關開放中山路地下道供街友臨時安置案,目前仍持續進

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			行中,並由本局同仁經常性駐足於此,與街友進行宣導教育,請其共同維護環境衛生及整潔。 三、關於開發就業服務方案,城市導覽員培訓持續進行;培力 商店亦正轉型規劃,另與勞工局合作之幸福培力掃街已進 行面試,年後開始上工。
02	本次寒流與寒害影響層面廣泛,主要損及果樹及農作物,以下就農業局「寒流災損工作報告」,進行以下裁示: 一、請農業局及各區公所對本次災情詳細掌握,尤其對部分遲發性災損要持續追蹤查報,對受災農民依據「農業天然災害救助辦法」規定協助農民申請現金救助。 二、目前正值高接梨穗嫁接盛花期間,要隨時掌握受損情形,請農業局協助有參加「高接梨穗農作物保險」之農民申請理賠;並加強宣導農民參加作物保險,保費政府以負擔2/3,於災害發生時對農民更有保障,減少農民損失。 三、另本年度農業發展基金有編列新臺幣1億元為輔導農民遭受天然災害後補助協助農民重建復耕之需要,將可協助農民儘速進行復耕,恢復生產。		農業局:  一、行政院農業委員會依「農業天然災害救助辦法」之規定,業於 105 年 1 月 25 日農輔字第 1050022074A 號函公告本市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款之地區。  二、各公所確實依據行政院農業委員會公告項目及額度、期限辦理「農業天然災害現金救助」,儘速將救助金額撥付農民,以減輕農民損失。  三、本市於 105 年 2 月 19 日、24 日及 3 月 2 日,辦理 5 場高接梨農作物天然災害保險政策宣導說明會。函請東勢區、后里區、石岡區、新社區、和平區等 5 農會通知轄內高接 梨農民(產銷班班員)踴躍參加。
03	年關將近,近期幾項市政活動是為了讓市民安心過好年,在此與各位分享: 一、關懷弱勢族群: (一)今年市府就低收入戶生活補助在內的各項社會福利補		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	助或津貼,已提早進行行政作業及資金調度,預計可於		
	2月4日(過年前)撥款,約讓9萬4千多位弱勢民眾盡		
	快獲得補助。		
	(二)我請太太婉如代我前往出席惠明盲童育幼院-歲末圍爐		
	活動,以及籌建肯納莊園-黎明喜樂園募款餐會記者		
	會,關懷社會的弱勢族群。事實上,身心障礙者的照護		
	責任,不應完全落在家屬身上,應由政府建構完整的社		
	會照護制度。我們去年已在特教學校設置第一所小型日		
	<b>間作業所,提供社區式服務,今年更將於大里區設置臺</b>		
	中市希望家園,提供機構式服務,藉以減輕身心障礙團		
	體與家屬的負擔。		
	二、視察忠孝夜市:近期市府通過許多自治條例,包括「攤販		
	集中區設置管理自治條例」,上週我前往忠孝夜市,希望		
	輔導忠孝夜市申請成為攤販集中區,成為具國際觀光水準		
	的夜市;進而將成功的經驗引進中華路夜市、自由路商		
	圈,這些商圈也是我們打造舊城再生的重要亮點。以忠孝		
	夜市而言,附近可串連綠空鐵道、文化創意園區、刑務所		
	演武場、臺中文學館,帶動舊市區再生。		
04	上週六我參加各區里守望相助隊的誓師大會,臺中市的治安需	本府各機關	本府各機關:
	要警民合作,包括制定「臺中保全日」以及各區里守望相助隊,		遵照辦理。
	特别是春節期間的治安!我在走訪基層時,也特別重視之前對		
	於基層的承諾,市府團隊有否落實。因此,我的視察行程,請		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	各局處務必先檢視我曾允諾之事項,並於談參資料中敘明。 一、例如「守望 5(有)相助」,我曾就守望相助隊提出 5 項政 見: (一)補助教育訓練費及提高補助購置巡邏車經費。 (二)將輔導成立崗亭,列為各區公所施政考評的項目之一。 (三)放寬守望相助隊員年齡限制,鼓勵 20 歲以上年輕新血 加入,列為學校服務學習時數。		
	<ul> <li>(四)每年汰換老舊器材與服裝。</li> <li>(五)編訂獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序。</li> <li>二、日前召開 27 區清潔人員座談會時,我也請環保局將之前「給清潔人員的一封信」中所應允的事項進行檢視。</li> <li>三、事實上,有關政見以及我的公開承諾事項,請同仁務必重視、積極辦理,並說明執行情況。</li> </ul>		
	依據內政府人口遷移資料顯示,本市是去年「移居城市」第二名,臺中是一個開放而包容的社會,然而,城市中有些人得意,有些人失意,就如同「愛拚才會贏」這首歌所言:「人生親像海上的波浪,有時起、有時落」,如果我們能適時給予這些處於社會邊緣的人支援,就能避免個人問題累積成社會問題,這些人或稱為遊民、街友、城市隱者,相關法規以「遊民」稱之,但「街友」一詞較無歧視性。街友也是城市的一份子,臺中市列冊街友共220人,應了解這些街友的成因,進一步分析並加以協助。市府在規劃政策及措施時,應納入街友,先輔導街友	警察局衛生不發不動	社會局:  一、針對街友進行深入輔導工作,並定期追蹤輔導部分,目前針對轉銜至短期安置或相關就業及重建服務等過渡階段之街友,都由社工進行追蹤輔導,適時連結相關資源,另亦於105年1月29日由東區公所會同本局,針對東區街友活動熱點進行會勘,邀集警察局、環保局等單位共同協處,此外,亦預計於105年度開始辦理街友生活狀況普查,俾掌握更多資料進行研擬分析。  二、於低溫關懷部分,本季入冬以來,每當溫度預報於攝氏12

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	進行自主管理,進而服務人群。年關將近,我請社會局進行「遊		度以下時,即啟動防凍計畫,以一呼百應系統,請各協力
	民專題報告」專案報告,不只要呼籲社會大眾可以對街友多一		團體延長夜間開放時間,並請區、里長留意,加強關懷查
	點包容,也希望透過政府以及民間的協力,幫助街友找回信		訪並即時提供有需求者相關協助。另關於火車站地下道提
	心,及早揮別街頭,重返社會。以下並進行幾點裁示:		供街友短期安置案,將於年後召集相關單位共同討論實施
	一、社會局強調重視遊民權益並積極深入輔導工作,彰顯本市		成效,以供未來執行參考。
	「以人為本」的施政價值。請社會局定期追蹤輔導、考核		三、為落實對街友的生活照顧、重建及工作自主,已於105年
	成效,另外,區里關懷系統,是社會局掌握街友狀況的重		2月3日與衛生局、臺中醫院召開共識會議,期能針對街
	要管道,請社會局與舊市區的里長們加強溝通聯繫,除了		友之身體健康,定期進行進一步體檢,並建置街友健康管
	請里長多給予街友支持與包容,也請與警察局、環保局及		理系統,以掌握街友身體狀況。原期待衛生局能至協力團
	區公所協力,將街友造成地方治安問題或衛生等疑慮降到		體進行定點檢查及治療服務,惟衛生局考量經費及人力時
	最低。		間成本,目前仍傾向以搭配節慶活動為主,並擴大疾病篩
	二、針對「低溫關懷計畫」,請社會局和區長轉達各里里長,		檢項目。另關於就業部分,亦已於勞工局取得共識,將與
	落實通報系統的暢通,同時,請社會局及警察局強化夜間		臺中市基督教女青年會及培力商店方案合作,期能提供街
	巡邏,必要時進行緊急安置,保障街友生命安全。對於今		友就業專刊、定時駐點服務等,以開發並連結更多適合街
	年首度開放火車站前的地下道(晚間 10 點到清晨 7 點),		友之就業服務方案。
	讓街友們棲身暫避風寒的新措施,也請社會局檢視實施成		四、有關是否將街友納入愛鄰守護隊之關懷對象乙節,已於
	效,作為未來的改善參考。		105年2月3日召開會議,期能透過愛鄰守護隊之建置,
	三、為建立完善的遊民輔導體系,以落實街友的生活照顧、生		提供非都會區之街友密集性關懷服務。
	活重建以及工作自主的協助,針對醫療(包含平日疾病篩		五、本市幸福培力方案本年度有 4 個名額,將與勞工局討論相
	檢、體檢)、就業(符合其需求之工作類型與模式)、住宅(居		關辦理方式,或開發其他適合街友之服務方案,另亦持續
	住及申請社會住宅、相關補助)、財產(於公共空間內保障		洽談熊肯作,討論開發街友木工班之可行性。
	其擁有)等議題,請相關局處就自己的預算進行編列,配		

編號 指示事項	承辦機關	辦理情形
合社會局進行跨局處整合,積極作為。 四、部分遊民係因身體或心理健康的問題,喪失家庭的支持系統,請衛生局加強短期安置的遊民身心檢查,並前往過源性收容所進行臨床診斷、駐點治療及移送轉介,以降低遊民個人的身心健康風險。 五、為使有限資源發揮最大效益,請社會局、衛生局、民政局研議,是否將遊民納入「愛鄰守護隊」關懷對象,並研討發展遊民服務使用的資料庫,建立遊民使用服務的軌跡,以利進行資料分析,提供未來制訂政策之參考。 六、為輔導街友自立生活,原有的培力商店及幸福培力等方等已獲得了不錯的成果,尤其幸福培力的掃街方案,成效购住,請社會局協調勞工局設法擴大實施。此外,社會局結合民間資源,規劃街友擔任城市導覽員的新措施也很有倉意。未來請社會局進一步邀請更多企業共襄盛舉,提供並民培訓與就業機會。		警察局:  一、有關「低溫關懷計畫」,本局業於105年1月23日通報各分局,落實辦理緊急安置事宜。  二、另本局於低溫時期協助街友短暫入住安置中心避寒,讓露宿之街友有一臨時遮風避雨之處所,展現人道關懷,預防災害或不幸事件發生。  衛生局:  一、因應遊民居無定所特性,本局將建立各區衛生所單一聯繫窗口,配合社會局三節及重大活動,提供血壓測量、胸部X光肺結核病檢查服務,如攜有健保卡者依其資格提供癌症篩檢、疫苗接種等服務。  二、為建立更完整的遊民健康管理,本局將與社會局召開共識會議,瞭解遊民健康現況及需求,並針對後續健康檢查及短期安置場所之健康管理進行研議,以爭取106年度公益彩券經費補助計畫。  三、囿於資源有限,目前愛鄰守護計畫主要針對經濟弱勢(65歲以上領有生活津貼住戶)及獨居老人進行關懷訪視,並視計畫執行情形逐步擴展關懷對象,關於是否將遊民納入,將於後續進行討論。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			一、運用公益彩券基金盈餘預算,辦理協助遊民就業服務專
			案:
			(一) 為協助有就業意願及工作能力之遊民返回職場,本局運
			用公益彩券盈餘基金辦理「藥癮者暨遊民就業服務計
			畫」,透過就業服務員以個案管理方式,透過就業諮詢、
			工作推介、陪同面試、就業後追蹤關懷訪視服務,並輔
			以轉介就業心理諮商及參加成長團體等方式,協助其建
			構正確的就業觀念,以達到積極性促進就業之目的;
			(二)另外,也透過大臺中人力資源網「個案管理系統」詳實
			建立個案相關資料與就業服務歷程,有效管理服務進
			度,以建立遊民個案之數據資料庫,俾利分析其就業特
			性,提供專屬性的就業服務;另外,也提供個案就近至
			各區公所及里長辦公室索取「就業快報」等多元管道服
			務,協助其快速搜尋在地工作職缺,提高就業媒合機會。
			二、設置就業服務單一窗口,提供各項資源連結及創業輔導服
			務:
			(一)針對已完成生活重建,但因工作態度、工作技能尚未成
			熟,致無法直接進入就業市場之遊民,提供職業訓練課
			程、職場訓用合一、求職面試技巧指導、職業適性診斷
			等資源,協助遊民提升就業力以順利進入職場,並針對
			進入職場之個案,不定時訪視其就業情況,以促進其穩
			定就業;

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			(二)另外,針對有意願創業的個案,也提供創業者創業輔導
			診斷、遊民創業培力規劃等方案,並由本局創業服務平
			臺辦公室針對遊民創業需求安排創業顧問進行創業諮
			詢及輔導,針對有創業業願之遊民,提供創業規劃及相
			關問題建議及方案,並持續追蹤3個月後續創業情形。
			三、建置線上轉介個案服務系統,提升跨單位合作效能:
			運用大臺中人力資源網之「線上轉介個案就業服務資訊系
			統」,提供本市各機關及民間團體可即時轉介遊民個案至
			本市就業服務處提供就業服務,並提供該單位可於線上查
			詢就業服務情形;另外,本局持續彙整本市社政、民政、
			衛政、教育、醫療等服務資源(例如愛心食物銀行、定時
			定點沐浴車、義診等),並整合至大臺中人力資源網「個
			案管理系統」之資源轉介功能,以提供全方位的優質市政
			服務,協助遊民個案整頓生活習性,儘早回歸職場。
			四、印製就業服務資源手冊,宣導優質市政服務:
			評估個案就業需求,匯整本府勞政、衛政、社政、教育、
			醫療及本市民間團體等各項資源資訊,編製就業服務資源
			手冊,於服務個案及辦理成長團體時發送,並放置相關轉
			介團體與機構(如社會局、衛生局、更生團契、街友中心
			等),以協助計畫對象善用各項就業服務及資源、排除就
			業障礙並順利就業。
			五、整合各跨單位資源,持續推動就業輔導方案:為使個案順

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			利進入就業市場,本局與社會局及本市各民間團體(街友
			關懷協會及人安基金會)合作,辦理幸福就業培力計畫等
			方案,提供公部門就業機會以培力其就業知能,藉由實際
			職場之學習與訓練,強化就業所需之各項工作態度及工作
			價值,在培力期間除由本局派員定期訪視輔導,瞭解遊民
			於各單位工作情形外,並主動推介職缺,給予求職假,以
			協助遊民重返一般性職場,未來亦將配合社會局辦理城市
			導覽員及城市農場等專案,提供職業訓練課程、技能證照
			資訊及租屋津貼暨生活補助等資源協助,增加其職業技能
			及協助生活重建,達到順利就業的目標。
			都市發展局:
			針對遊民之居住協助,本局可提供之服務與方案如下:
			一、免費之房屋租賃媒合服務:本局配合內政部營建署辦理租
			屋服務平臺計畫,凡經審核通過之市民,皆可經由租屋服
			務平臺業者協助媒合房屋,由政府全額補助房屋仲介費用
			與公證費用,並可由評臺業者輔導申請租金補貼。
			二、租金補貼:本府配合內政部營建署辦理租金補貼,經審查
			通過且評點分數較高者,憑有效租約每月最高得補助
			4,000 元,最長補助 12 個月,另具遊民身分者可加計分數
			3分。
			三、社會住宅:本府目前積極推動興辦只租不售之社會住宅,

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			已有 15 件計畫正在進行先期規劃、規劃、設計或工程中, 依現行住宅法規定,社會住宅應提供至少百分之十以上比 例出租予具特殊情形或身分者,此特殊情形或身分者包含 遊民等 12 種身分別。
			民政局: 「愛鄰守護計畫」主責機關為本府衛生局,本局則協助動員區 里鄰行政系統加以支援。目前「愛鄰守護隊」關懷對象為獨居 老人及經濟弱勢長輩,考量本市資源有限,擬依原訂計畫採逐 步擴大關懷對象方式辦理,目前業已請里鄰長加強關懷轄區內 街友,倘後續計畫將遊民納入「愛鄰守護」關懷對象,本局亦 配合辦理。
	感謝衛生局今天的專案報告,也回顧了近一年來食安稽查的成效,為杜絕黑心食品,讓民眾吃得安心,本府衛生局啟動「食安 139,臺中向前走」的食安政策,透過政府有能、業者有品、民眾有感的三大策略,致力打造本市成為「食安模範城」,不僅透過跨縣市的合作,建構食安平臺,對抗黑心食品的流竄,並成立消保律師團,保障消費者的權益。甚至因應新政府新國會的組成,我們將建請中央立法部門修法、行政部門與地方政府加強合作,共同捍衛食安。食安與環境、傳染病等衛生議題一樣,非僅侷限於某個縣市,需要跨局處、跨部會、跨縣市進行合作。臺中身為中部唯一的直轄市,身負中臺灣的角色,食	經新法警光農勞民發聞制察旅業工政展局局局遊局局局	衛生局:  一、落實跨局整合聯繫,加強稽查輔導業者,落實源頭管理:  (一)將透過本府食品藥物安全會報或跨局處會議,協同聯合稽查相關局處(如警察局、法制局、經發局、建設局、都發局、消防局、新聞局…等)與會,以強化橫向聯繫,另將結合源頭管理策略,共商稽查事宜,有效整合跨部會資源,達到全面性、系統性稽核。協調食品安全風險評估及管理措施,建立食品安全衛生之預警及稽核制度。  (三)本局業於104年成立「柯南非常實驗室」,及購置「重

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	安也是新政府社會五大安定政策之一,可知未來中央會有許多		金屬檢驗儀器設備」,又市府已核定於105年度將增編
	食安相關之法令、政策因應而生。我們要密切注意、甚至積極		食安稽查人力共30名,未來本局將運用前開查驗量能,
	引導、落實食安的政策。未來的區域治理不僅是行政部門的互		結合產官學資源共同推動食安教育及預防性輔導查
	動,也應擴及與立法委員的連繫。對於今日衛生局「農曆年前		核,並將相關與情查辦及衛教資訊即時公告,督促業者
	食安稽查」做以下幾點裁示:		強化源頭自主管理,以有效彰顯政府的行動力。
	一、請衛生局確實掌握與經發局、新聞局、法制局、消保官以		二、食品業者登錄協請各局配合事宜:本局刻正規劃各局處協
	及警察局等聯合稽查單位的橫向整合聯繫,加強稽查,並		助輔導業管之商家、攤商及攤販完成登錄之相關細部事
	輔導業者自主管理,真正從源頭落實食品安全。「工欲善		項,並召開研商會議,邀集相關局處共商推動食品業者登
	其事,必先利其器」我們已強化衛生局在人力及檢驗設備		錄具體作為。
	上很大的能量,應落實於成效上。		三、落實食品安全監測:
	二、為提升食安環境,法制局製作「樂活臺中」食安篇 APP 也		(一)本局「柯南非常實驗室」將逐年強化多功能檢驗設備,
	在今年 1 月 15 日上線,以紅、黃、綠燈揭露本市轄內數		除 104 年已購入的重金屬檢驗儀器設備外, 105 年更規
	十間大型餐飲業者的消防、公安與食安的最新稽查資訊,		劃增購精密檢驗儀器,主動進行常規檢驗以外非目標物
	請相關局處配合法制局持續擴充功能,更歡迎市民多多利		質及未知物篩檢(如非合法食品成份添加、化工原料
	用,由政府、民眾及業者一同翻轉臺中餐飲環境。		等),並主動分析研究,進而發現潛在食安問題。
	三、食品業者登錄(非登不可)係為掌握本市所有食品業者動		(二)為嚴格把關源頭農場、大型批發果菜市場、中小型批發
	向,推動範圍除了具有公司、商業及工廠登記部份,還將		或零售市場販售之各式農產品,已規劃抽查檢驗頻率逐
	要包括「經地方經建主管機關許可營業之攤(舖)位使用人		年增加 1,500 件,本(105)年預定目標為 5,500 件,並
	及攤販」,請市府相關單位,包括經發局、觀旅局、農業		將查驗結果即時公告、發布新聞,以供民眾查詢,維護
	局等,配合衛生局協助輔導業管之商家、攤商及攤販完成		消費者權益。
	登錄。另請民政局提供辦理自然人憑證之優惠措施或簡化		
	程序措施,以強化登錄宣導。		經濟發展局:

編號		指示事項	承辦機關	辨理情形
	四、	關於年貨大街的消費糾紛,請法制局運用大數據分析,找		一、對食安相關稽查事項,全力配合主管機關需要執行,105
		出糾紛發生的原因並研擬相關對策,另請新聞局加強宣導		年天津路年貨大街,已於105年1月29日、30日二日配
		相關的預防措施,以減少發生糾紛之可能性;若遇有消費		合消保官、衛生局執行在案。另若有涉及食品工廠稽查案
		爭議事件,法制局消保官應積極協助處理,保障消費者權		件,將配合衛生局時程派員至實地會勘。
		益。		二、有關食品業者登錄業務部份,本局持續於商業或公司設立
	五、	本次衛生局進行年節食品稽查時,一旦發現違法添加物等		登記、所營事業變更登記核准公文副告協助宣導食品登錄
		黑心商品,請法制局務必立即啟動「中彰投消保聯合律師		事宜,若衛生局因業務需要本轄食品業者之商業及公司登
		團」機制,主動捍衛民眾的食安。另外,由於苗栗縣已於		記清冊,本局亦配合提供。
		今年1月份正式加入區域治理平臺運作機制,請潘副市長		三、食品工廠業者申請工廠登記或工廠變更登記,本府審查核
		積極協調、法制局主政,邀請苗栗縣加入消保聯合律師團		准後公文均附告「依據衛生福利部 103 年 9 月 4 日部授食
		的運作,以擴大保障中部四縣市民眾權益!		字第 1031302611A 號函意旨,食品業者應依食品安全衛生
	六、	配合總統當選人蔡英文提出的「從農場到餐桌」政見,我		管理法第8條規定辦理登錄」,協助宣導食品工廠於食品
		們需要在兼顧安全、健康與生態平衡的飲食系統,去推動		業者登錄平臺(非登不可)完成登錄作業。
		本市安全高品質農業政策,請衛生局的柯南檢驗室確保食		四、有關本市公有零售市場及列管之攤販集中區部分,本局業
		品安全,另外,請農業局加強有機農業的契作,並保障農		於 105 年 1 月 29 日以中市經市字第 1050004827 號函函請
		產品符合安全高品質規範,並在溯源管理方面,輔導農民		各公有零售市場及攤販集中區自治會轉知所轄攤商、攤販
		加入相關認證,並透過大數據,打造良好的食品安全鏈。		知悉,並請自治會協助攤商、攤販完成登錄作業,以提供
	七、	年關將至,本府秉持社會福利不打烊的精神,持續給予市		市民食品安全之保障。
		民關懷,並強化食品安全檢查工作外,也請警察局落實春		
		安工作,持續針對酒駕嚴格取締,並防止宵小闖空門竊		新聞局:
		案。另外,為免廠商歲末趕工,影響勞工安全,也請勞工		一、本局持續配合各機關發布維護市民食品安全與食安聯合稽
		局進行不定期勞動安全檢查,讓勞工朋友過個好年。		查結果之相關新聞稿,向市民說明本府維護市民健康之決

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			心,如附件。 二、為維護市民消費之權益,本局將透過廣播、本府 LED 電視 牆跑馬與有線電視跑馬協助宣導,以減少發生糾紛之可 能。 法制局:
			一、配合衛生局聯合稽查需要,加強稽查,並輔導業者自主管理,真正從源頭落實食品安全。 二、樂活臺中食安篇 APP 部分,除於 105 年 1 月 29 日召開宣傳記者會外,亦發布新聞稿,並函請各機關協助於網頁中廣為宣導。 三、年貨大街部分,除配合經發局在各年貨大街活動開始制力,要求活動主辦機構邀集攤商辦理法規宣導說明會,現場基提供相關資料,讓各攤商知悉法規要求,以保護消費者權益。活動開始後亦會同經濟部標準檢驗局、本府衛生局、經發局、消防局等機關進行稽查,並適時發布新聞稿,提醒消費者。若遇消費爭議時亦會依相關程序協助消費者。 聖消費者。若遇消費爭議時亦會依相關程序協助消費者。中彰投聯合律師團部分,律師團業就消保法涉及消費爭議團體訴訟相關規定,就實務運作上提供修法意見,該修法意見已函送行政院參考。這些修法意見均在簡化團體訴訟的門檻及程序,並多元化團體訴訟提出之管道(即鬆綁只限民間消保團體得提出團體訴訟之規定),以落實消保法

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			藉由團體訴訟合理保障消費者權益以及維護消費環境的 立法目的。在法律未修正前,一旦接獲衛生局違法添加物 等黑心商品廠商相關資料後,本局消保官亦會適時諮詢律 師團,並要求業者提出退費賠償機制。如有進行團體訴訟 需求者,將依現行法律,協調民間消保團體提出團體訴 訟。另目前已發函邀請苗栗縣政府推派律師加入律師團在 案。 五、上開相關事宜已於 105 年 1 月 28 日新聞稿中對外宣導說 明,讓消費者了解本府相關消費者保護措施。
			警察局:  一、基於行政一體原則,依行政程序法第 19 條行政協助之相關規定,本局行政科及刑事警察大隊業已與市府衛生局建立橫向聯繫名冊,全力配合政府政策,加強執行食安聯合稽查工作。  二、落實春安工作:本局依據警政署 105 年春安工作計畫,據以策訂實施計畫,於 104 年 12 月 23 日以中市警保字第 1040098875 號函發各單位,秉持「治安平穩、交通順暢、服務熱心」之工作主軸,落實優質社區警政策略,統合協調地區憲兵單位,有效運用民防、義警、義交、守望相助隊及熱心警察志工等各類民力,加強犯罪偵防、維持交通順暢、貼近民眾需求,展現警察維護治安之決心、疏導交

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			通之用心、服務民眾之熱心,落實執行春安工作,讓本市民眾開心歡度春節。 三、持續針對酒駕嚴格取締:春安工作期間針對易肇事路(時)段,加強派警執勤,嚴正交通執法,預防事故發生;年終尾牙及春節期間,針對轄區餐飲營業場所密集路段、聯外幹道、橋梁及大型風景遊憩區等綿密規劃酒測稽查勤務,加強執法強度,嚴格取締酒後駕車;針對尾牙春酒宴飲密集區,採綿密酒測稽查;加強酒後不開車及替代方案宣導(加強推廣「指定駕駛」、「計程車椅背套防制酒駕宣導」、「業者應提供酒醉顧客必要之交通服務『如代叫計程車或提供駕駛服務』」之宣導等配套措施)。 四、防止宵小闖空門竊案:刑警大隊於105年1月13日策訂105年春安工作「治安平穩」—偵防並重、遏止犯罪執行計畫函文各單位執行,並針對轄區特性訂定執行重點,相關加強查緝竊盜作為;分析治安熱點、製作斑點圖,以強化勤務作為;加強治安人口訪查、監控;加強轄內住商混合大樓之小套房、營業場所查訪;針對資源回收場、當舖業等易銷贓場所查訪並執行專案掃蕩等,有效防範竊盜案件發生。
			觀光旅遊局: 已於 105 年 1 月 28 日將交通部觀光局建置之臺灣旅宿網

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			(http://taiwanstay.net.tw/Home/Search)資料提供給衛生局,以協助輔導業管之商家完成登錄。
			農業局: 105年2月3日經洽詢衛生局食品藥物管理科林技士,農夫市 集屬非固定攤位免登錄,如有需要將造冊送衛生局辦理登錄作 業。
			勞工局:  一、依據勞動部 105 年 1 月 14 日勞職授字第 1050200028 號函檢送之 105 年春安期間加強職業安全實施計畫辦理,實施期間自 105 年 1 月 18 日起至 2 月 29 日止。本局於春安實施期間,計畫針對轄內製造業實施監督檢查場次分別為EEP 5 場次、批式製造化學工廠 8 場次、大量製造、處置、使用或儲存危險物事業單位 35 場次、石化及化學工廠等高危險性歲修作業 4 場次、石化及大型化學工廠安全衛生 3 場次、局限空間作業之事業單位 5 場次,另營造業實施監督檢查場次分別為 EEP 3 場次、丁類危險性工作場所檢查 10 場次、公共工程 40 場次、民間工程 10 場次。另於 105 年 1 月 21 日、22 日辦理「105 年職業災害預防安全衛生宣導會」2 場次及「105 年火災爆炸危害預防宣導會」2 場次。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			二、於 105 年 1 月 20 日辦理「歲末勞工關懷及春安檢查宣示活動記者會」,由張副市長光瑤率媒體記者帶隊突擊稽查「中正國民運動中心新建工程」,發現至少 9 項工安缺失。隔日登載於中國時報、自由時報、臺灣新生報等平面媒體宣示工安決心,將依計畫實施定期或不定期勞動安全檢查。
			民政局:  一、查自然人憑證為內政部委託戶政事務所辦理之便民服務措施,申辦流程及應繳證件簡易,凡年滿 18 歲(含)以上,未受監護宣告設籍中華民國國民之自然人,親持國民身分證及電子郵件信箱,至全國任一戶政事務所申辦並開卡後即可使用;又內政部規定自然人憑證製卡費為 250 元,戶政事務所收取後仍須繳回,且本局亦無編列相關預算,爰尚無法提供申辦費用優惠措施。  二、本局於 105 年 1 月 28 日上午致電衛生局食品藥物管理科表示,該局為辦理食品業者登錄作業,商請本局協調轄區戶政事務所派員到場(如夜市等大量攤販聚集地)受理自然人憑證申請,以減少業者來回奔波情形,本局將依衛生局來文配合辦理。
07	公共工程品質推動委員會成立已滿一年,特別感謝林副市長、	建設局	建設局:
	黄秘書長、李副秘書長、楊參事及各小組這一年來的努力!這	教育局	一、指示事項一:查本局列管標案進度超前或符合案件比率,

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	一年來不僅標案執行績效、工程品質漸有提升、流廢標情形大	北屯區公所	104 年度第1 季為 82%、第2 季為 83%、第3 季為 85%、第
	有改善外,更獲得本府第一次公共工程金質獎的殊榮,期許未	水利局	4 季為 88%,執行率落後情形已逐季改善,後續仍將持續
	來這一年,好還要更好,我們希望藉由參獎,全面提升本市的	政風處	落實推動執行績效改進措施,並督促所屬各單位持續提升
	公共工程品質!針對研考會本次簡報,本人進行以下裁示:	研究發展考	執行績效,以提升本局執行效率。
	一、針對執行績效不佳之機關,其中建設局第4季已非執行率	核委員會	二、指示事項三:遵照指示辦理,本局將協助提供區公所辦理
	最低之後三名機關,績效顯有提升,但落後件數仍高居第	人事處	小型工程之相關專業意見或協助審查,另補助區公所辦理
	1 名;教育局績效則仍未見提升。請建設局及教育局針對		景觀植栽工程部分,將協助送交本局景觀及植栽委員會審
	所擬改進措施,持續積極辦理,於每季工作報告時就實施		查,以提升工程規劃設計品質,減少流廢標情形發生。
	前後標案進度改善情形提出比較及分析。		
	二、本季標案執行率未達 9 成之公所分別為大安、大肚、北屯		教育局:
	及南屯等 4 個區公所,其中北屯區公所自 104 年 11 月起		一、本局業已訂定第3季執行績效改進措施並於104年11月5
	已連續2個月執行率未達9成,請檢討原因及研擬改進策		日函發學校在案。
	略,於下次委員會議中提出改進策略實施前後標案進度比		二、惟本局校數共 329 所,案件眾多,落後案件多為 101 年度
	較及分析。		至今仍未結案之案件,俟舊案結案後,本局之執行進度將
	三、本府 104 年流廢標件數比率與 103 年度相較,已由 10.38%		可大幅提升。
	降為 9. 43%; 流廢標金額比率則由 17. 81%降為 10. 07%, 大		三、為落實及提升執行績效,本局於每月召開標案進度管制會
	為提升本府採購效能,在此感謝採購流廢標督導小組的努		議並積極督及指導學校填報。
	力;另請工程專責機關,如建設局、水利局及教育局等,		四、本局將於近期內辦理下列常態性之總務研習:
	於補助非工程專業機關(如區公所、各級學校)時,協助辦		(一) 新建(改建)校園整體規劃說明,建立基本理念。
	理有關招標文件、設計書圖及工程契約等實質審查,以提		(二) 訂定校園內經常修繕工程之注意事項。
	升規劃設計品質,減少流廢標情形發生。		(四)本府標案管考系統填報之教育訓練。 並於每季工作報
	四、本人對於道路工程品質極為重視,因其與民眾生活最為密		告時就實施前後標案進度改善情形提出比較及分析。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
編號	指示事項 切,感謝政風處主政之道路工程查驗小組,針對路平列管路段加強抽驗。請政風處將查驗經驗推展至各工程主辦機關及區公所,並協助建立查驗機制,共同為道路工程品質把關。 五、針對部份工程(如水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標工程)延宕 1 年多仍未完工,造成民眾觀感甚差,卻因管考進度落後未達 10%,致無法依本府標案管考要點及實施計畫進行懲處,請研考會於本年 3 月底前修正上開要點及計畫,針對已逾完工期限 3 個月以上仍未報竣之工程進行懲處,以落實進度管控。 六、本府公共工程品質推動委員會 104 年辦理一系列「公共工程全生命週期品管機制」訓練課程,104 年度整體標案執行績效 93. 94%,已較 103 年度整體標案執行績效 91. 75%,提高 2. 19%。請人事處公務人力訓練中心針對尚未受訓各層級主管及同仁持續安排相關教育訓練,以全面提升市府團隊對公共工程執行能力。	承辨機關	辦理情形  北屯區公所: 有關本所 104 年 11 至 12 月連續二個月標案執行率未達九成乙案,經檢討分析並研擬專案報告,其重點摘要如下: 一、經查本所 104 年 11 月及 12 月辦理標案數為 7 件及 6 件,落後案件數均為 1 件,標案執行率分為 85%、83%,標案執行率均未達 90%,先予敘明。  二、上開落後案件係為本區「柳陽東西街週邊通學通勤步道暨景觀改善工程」標案,其 104 年 11 月、12 月工程進度落後比率為 4%、5%,究其原因詳陳如下:  (一)本案施工廠商係於 104 年 11 月 1 日申報開工,惟因案屬道路工程,交維設施需占用周邊停車格位,爰洽請道路主管機關市府交通局同意免費使用相關停車格位,復因公文往返時程致影響進場施作期程。  (二) 另因施工範圍內原有人行道使用面積狹窄,且其上設有多項公共設施及箱體,致使用路空間更為狹隘,甚且嚴重影響無障礙用路空間,是以,於開工前業商請相關單位,如市府建設局、警察局及臺灣電力公司等,配合工

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			(一)於定期工務會議及不定期現勘加強督導,了解施工阻
			礙,並於機關權限內協助即時排除。
			(二)請廠商儘速依變更設計會議結果及契約規定提交契約
			變更書件。
			四、實施效益:105年1月份,實際施工進度已達預定進度,
			本所標案執行率已達 100%, 本案將 依市長裁示於 4 月份
			公共品質推動委員會專案報告;嗣後本所將繼續戮力加強
			並落實本區各項工程標案之品質及進度管控,全面提升公
			共工程品質。
			水利局:
			一、遵照辦理,對於補助非工程專業機關時(如區公所、各級
			學校),協助招標文件、設計書圖及工程契約等實質審查。
			二、有關經常性清淤維修等小型工程之執行,區公所已行之有
			年,至於專案工程部份本局將依裁示事項協助辦理。
			政風處:
			本處擔任本府道路工程查驗小組秘書單位,遵示加強抽查、提
			高能量,並勾稽篩選低價搶標、承攬能量異常等案件,每月計
			抽查7件道路工程,自加強抽查以來,缺失案件及嚴重缺失案
			件、發現缺失項目等比率或數量,有漸次下降之趨勢,顯示已
			發揮預防與嚇阻,確保道路工程品質之成效。道路工程查驗小

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			組雖已加強抽查,惟每月抽查7件道路工程,與道路工程標案相比,能量、廣度與強度上均有所不足,為加強道路品質管控,落實路平查驗機制,將透過本府105年度第1次廉政會報進行提案,請各道路工程主辦機關及各區公所之政風單位基於預防立場,協助辦理道路工程查驗,藉此將查驗經驗推展至各道路工程主辦機關與各區公所,以確保本市各行政區內之道路工程品質,滿足市民對路平之期待。  研究發展考核委員會: 有關指示事項第五點本會預計於3月底前完成修正本府標案管考要點及實施計畫。
			人事處: 本中心於 105 年 1 月 25 日函本府各一級機關(含所屬)及區公 所調查「公共工程全生命週期品管機制」訓練需求,彙整如附 表,課程內容及講座已請示秘書長,俟規劃完竣後專案簽陳。
08	有關教育局臺中市社區大學設置及管理辦法修正草案條文,回 想我在立法委員任內曾推動「社區大學促進及發展條例案」, 希望透過社會組織化與政府持續進行溝通對話、與時俱進。公 民社會組織化與自治是政治運作的基石,其中,公民參與相當 重要,可透過社區性組織化,進行整合式、在地化、全人式的 資源整合與服務;此外,我們應重新檢視在正式教育體制外的		教育局: 為因應社大永續發展需求,將函請教育部重新審酌訂定中央層級「社區大學促進及發展條例」,以引導社大發展公民社會之辦學精神,提升社大功能,建構優質終身學習環境。

會議日期:105年1月25日

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	教育制度,包括終身學習,例如新社區銀髮族達人館,結合退		
	休人員轉為教學的角色。請潘副市長協助督導教育局有關社區		
	大學的推動,並積極向中央爭取支持「社區大學促進及發展條		
	例」,將立意良善的終身學習推廣至全國。		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁早安!再過一個禮拜就是農曆新年。今天也是我們在過年前的最後一次市政會議。過年腳步越來越近,在此先向大家拜個早年!正如市府的春聯「迎侯晉福-迎接充滿幸福的猴年」,希望大家都能過個好年,未來新的一年,也希望大家能發揮猴子的精神,以更靈巧、更聰明的方法做事,事半功倍,提升工作效率。	本府各機關	本府各機關: 遵照辦理。
02	市府對於過年前後的施政重點更應重視,包括對於弱勢團體的施政運用。在2日啟與之內內方數。不所以與與為於及為對方數。與實達,都要發揮政務,不可以與於於之之。如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如	核委員會本府各機關	一、社會局已將春節不打烊專案之相關資料及連絡窗口提供
03	今年的年假共 9 天,許多人趁機安排國內外的旅遊,我要特別	本府各機關	本府各機關:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	向國人推薦到臺中來玩!新聞局已編印年節旅遊資訊-臺中嬉遊記,另外還有文化局的-文化報報以及觀旅局-觀光網邊及市區,另外還有文化局的-文化報報以及觀旅局-觀光網邊及市區,是一個人類,是一個人一個人類,是一個人類,是一個人類,是一個人類,是一個人類,是一個人類,是一個人類,是一個人類,是一個人人,一個人一個人,一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一個人一		遵照辦理。
	春節期間,請三位副市長及秘書長輪流駐守臺中,各機關局處首長妥善安排代理制度,並向市長室登記,即可安心休假。此外,教育局顏慶祥局長基於個人生涯規劃請辭,很感謝顏局長一年多來的貢獻,不論是協助推動托育一條龍、營養午餐加碼升級、實驗教育、青年希望工程等多項教育新政,都為將來奠定良好的發展基礎。		遵照辦理。
05	與大家分享上週的市政推動: 一、上週舉辦「臺中清泉崗機場與中臺灣觀光發展」論壇,邀請中臺灣七縣市的觀光產官學界,還有多位航空學者專家、民航局長等,一同倡議將清泉崗機場強化為國際機		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	場。由於清泉崗機場發展為國際機場,不僅可成為中部七		
	縣市未來與國際接軌、客貨運的樞紐,更可減低桃園國際		
	機場的負擔;截至目前為止,我們已促使航空公司開拓 9		
	個航點,今年3月起,華航預計開闢日本名古屋和臺中的		
	包機航線;我也將率團包機赴名古屋,拜會政府機關、旅		
	行社、航空公司,積極爭取開闢臺中與名古屋的定期航		
	線、簽署觀光協議等。去年清泉崗的國際與兩岸航線旅		
	客,較前年增加 20 萬 7, 034 人次,成長率達 15 %,成績		
	相當良好。未來我們將向中央積極爭取改善機場滑行跑		
	道、過夜停機坪,延長宵禁時間至晚間 12 時,甚至建設		
	民航機專用跑道,打造中部成為具國際規模的區域,作為		
	臺灣未來發展的動能,實現「中部崛起,領航臺灣」的願		
	累。		
	二、產業是城市發展的基礎,因應新的總統當選人蔡英文的三		
	個五計畫(五大社會安定計畫、五大創新研發計畫、五大		
	政治改革計畫),我們應配合中央制訂政策優先推動,以		
	達事半功倍之效。其中,臺中是航太業的發展重鎮,上週		
	市府與華錫鈞航空基金會簽署合作協議書,該基金會具產		
	官學研之能量、為智庫性質,之後將以市府作為平臺,發		
	展航太產業。市府未來將規劃航太專區,由於航太產業專		
	業性、技術性極高,若能由漢翔、長榮等公司擔任領頭羊、		
	發展航太工業,進而帶動中部精密機械的發展,這也是本		
	市發展產業 4.0 的重點之一,可望發揮群聚效應,包括清		
	泉崗計畫、水湳經貿園區二期、豐洲科技園區等聚落。		
	三、2019 東亞青運 EAGA 理事會議、籌備會議首次在臺中召開,		
	東亞青運與環境議題、文化交流息息相關,我們已正式向		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	理事會提出,將自由車與輕艇納入競賽項目,我們也將製作說帖,爭取其他 8 個會員國/地區的支持,包括中國大陸、港、澳、日、韓、蒙古、關島等,加強遊說並進行城市外交。爭取將自由車與輕艇納入競賽項目,其價值為「Young&Green」,透過舉辦國際性運動賽事為手段,帶動城市與國際的交流,正如 2018 世界花博一樣,將成為帶動城市轉型的契機。		
06	春安工作從今天(2月1日)展開,我也會到春安工作各單位視察,特別感謝守望相助隊、民防、義警、消防、義交等單位的協助。此外,近期發生許多一氧化碳中毒、火災等事件,請消防局加強宣導熱水器、電暖爐等電器產品使用安全。		消防局:  一、為避免一氧化碳中毒事件發生,本局 105 年編列預算 6,477,000元(每戶最高補助 3,000元),補助有中毒潛勢場所,申請遷移或更換燃氣熱水器,並積極辦理相關宣導活動,辦理情形如下:  (一) LINE 訊息: 1月20日及1月29日透過本府 LINE 訊息宣導。  (二) 利用機關、學校、商店及重要路口等所設置之 LED 電子字幕機宣導。  (三) 由消防人員邀集婦女防火宣導隊、義消及本市里(鄰)長,發送宣導資料及辦理居家訪視工作。  (四) 協助曾經發生一氧化碳中毒地點改善居家環境,並將該大樓或社區列為重點訪視場所,避免再次發生一氧化碳中毒案件。  (五) 適時發布新聞稿加強宣導。  (六) 撰寫一氧化碳中毒案例教育,提供消防人員利用勤教、訓練等適當時機宣達施教,並由婦女防火宣導隊實施家戶訪視時,加強宣導。 (七) 主動聯繫各家廣播電臺及報章媒體協助宣導。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			二、有關電暖爐等電器產品使用安全,本局業於 105 年 1 月 29 日頒發「臺中市政府消防局 105 年春節期間加強防火教育及宣導工作執行計畫」,加強宣導電暖爐及吹風機等電器用品之使用安全,電器用品如已超過使用年限,不宜繼續使用,應予汰換;並由各救災救護大隊暨所屬分隊協同婦宣單位利用各種集會場所、公共場所、居家訪視…等時機,對民眾加強防火教育宣導,以期有效防範火災事故發生。
07	有關今天凌晨大肚區「興太化學製藥」工廠發生大火案,請林副市長協助督導相關局處召開會議,研商後續處置事宜,包括完整的調查、災後復原重建、協助傷亡者/家屬取得撫卹或賠償費用、以及工安檢查的落實等。由於本市有臺中工業區、臺中港區等為高風險地區,務必做好工安稽查、加強宣導,並強化演練機制與救災能量,以期風險發生率及影響降到最低。	經濟發展局 勞工局 環境保護局	消防局: 一、有關大肚區「興太化學製藥」工廠火災案,經查本局平時 管理措施說明如下:

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			(四)防火管理及保安監督: 1、該公司依法實施防火管理制度,並依規制定消防防護計畫;104年下半年度自衛消防編組演練部分,已 104年12月15日辦理完畢。 2、該公司依規遴派保安監督人,於 104年10月15日提報消防防災計畫書,包含場所安全管理對策、危險內容全管理教育訓練、自衛消防運作對策、危險內容,已准予備查在案,保安監督人即依核准之計畫執行。 3、要求保安監督人每月確實依保安監督自查表,公司最近一次實施自主檢查情形詳與過查表,該公司最近一次實施自主檢查目期為 105年1月15日 最近一次實施自主檢查中期為 105年1月15日 最近一次實施自主檢查中期為 105年1月15日 是辦守處,該平面配置圖置放於更或所有人駐守處,該平面配置圖如有變更或所為品時,應隨時更新並送本局備查。 5、上半年104年6月1日及下半年104年12月15日已辦理自衛消防編組演練完畢。 (五)消防搶救演練:本局於 104年7月23日針對該場所實施化學工廠搶救演練。 二、有關本局未來策進作為措施,說明如下: (一)增加檢查頻率,並加強稽查違規情形: 1、本局業於 104年4月1日成立各大隊消防安全檢查工作。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			2、檢修申報書改善追蹤:查該場所 104 年度檢修申報
			情形業已於105年1月12日提報本局,另本局亦已
			規劃派員前往複查,惟該公司業已遭本府處以停工
			處分,鑑此,本局將持續予以追蹤管制,視其復原
			狀況派員前往複查。
			3、提高公共危險物品檢查頻率:依「消防機關辦理消
			防安全檢查注意事項」之規定,公共危險物品達管
			制量30倍以上之場所,每半年至少檢查1次,惟該
			公司目前遭本府停工處分,本局仍持續予以追蹤管
			制,視其復原狀況提高公共危險物品檢查頻率為每
			半年至少檢查 2 次。
			4、配合市府聯合稽查:持續依規列管,定期派員實施
			消防安全檢查;另配合本府公共安全聯合稽查,依
			主管機關本府經濟發展局之規劃排程,派員協同檢
			查。
			5、加強稽查違規情形:
			(1)本局於2月1日派員檢查,現場室外堆放公共危
			險物品,違反消防法相關規定,已依法舉發。 (2) 死化, 人士 古界 与
			(2) 爾後如檢查時遇有違規情形即依消防法相關法令
			通知業者限期改善,逾期不改善或複查不合規定
			者,即依法舉發及裁處罰鍰並再追蹤至業者改善
			為止。
			(二)落實防火管理及保安監督:
			1、落實防火管理制度:針對場所之員工自衛消防編組
			部分,本局將持續監督指導,強化其員工災害緊急
			應變作為能力,以提昇場所整體災害應變處置作為。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			2、落實保安監督人制度:持續要求該場所落實「保安
			監督人」制度,強化「自我財產,自我保護」觀念,
			定期實施自主檢查及自衛消防編組演練,以期於災
			害發生時,能初期緊急應變,降低災害損失。
			3、持續要求自衛消防編組演練:督促保安監督人每半
			年至少應舉辦自衛消防編組演練 1 次,每次演練時
			間不得少於 4 小時,本局將不定時派員督導。
			(三)強化消防救災整備:本局將視該公司復原狀況,擇定時
			間結合該公司自衛消防編組演練時實施化學工廠搶救
			演練,增加轄區大隊對該場所之熟稔及部署之規劃。
			(四)本局化災處理隊整備:各救災救護大隊編組 12 至 15
			人為轄區之化災處理隊,平時整備災害搶救車輛、裝備
			器材並評估所轄區域風險因子,針對風險較高之場所每
			半年至少辦理 1 場次 H. A. Z. M. A. T. 演練, 另由本局每
			年會同相關單位辦理災害搶救訓練演習。
			(五)配合執行危害性化學品災害搶救整備能量:
			1、本局依消防署頒訂「消防機關配合執行危害性化學
			品災害搶救指導原則」及104年3月26日函頒「臺
			中市政府消防局配合執行危害性化學品災害搶救標
			準作業程序」配合搶救作業,以確保第一線消防救
			災人員救災行動安全,並有效控制災情之擴大。
			2、發生毒化物災害,由本局救災救護指揮中心通知主
			管機關(本府環保局)派員到場處理並啟動應變措
			施,立即通報環保署中部環境毒災應變隊、中區毒
			災應變諮詢中心等到場處理。
			(六) 消防人員及義消人員訓練:

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			1、本局目前外勤消防人員曾受化災訓練人共 530 人,
			104 年度聘請環境事故技術小組規劃系列課程,針對
			曾受化災訓練人員辦理 8 梯次危害性化學品搶救複
			訓。
			2、另針對未曾受過化學災害搶救訓練之義消人員,本
			局規劃自 104 年 11 月起至 105 年 2 月止於各大隊、
			分隊辦理8小時之「義消化學災害搶救基礎訓練」。
			(七) 化災車輛裝備器材整備規劃:本局目前共計配置有化學
			消防車 25 輛、化災處理車 4 輛(分別配置於西屯、大雅、
			梧棲及國光等分隊)、核生化及耐用型 A 級防護衣共 93
			件、五用氣體偵測器 53 臺及各式化災戰劑檢測裝備器
			材以因應危害性化學物質災害發生時,可隨時支援應
			變。
			1、 現有 4 臺化學災害處理車各式器材皆已損壞及逾
			期,擬規劃隨車器材充實汰換計畫,每年估需 100
			萬元;另化災處理車皆已逾使用年限,將規劃 106
			年至 109 年逐年汰換,4 年計 6000 萬元。
			2、 化學消防車現有數量 25 輛,使用年限為 10 年,目
			前有20輛超過使用年限,規劃106年至115年逐年
			購置2部,10年所需計約2億元。
			3、 五用氣體偵測器 53 組,平均各分隊皆有 1 組,規劃
			轄內有危害性化學品單位有2組,105年仍需12組
			計72萬元,並規劃106年以使用年限(5年)逐年汰
			換方式購置,計需 390 萬元。
			4、 A級防護衣 93件(待105年外觀檢查及氣密測試採購
			案完成後有正確數量,並同時做全局的統一調配),

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			規劃轄內有危害性化學品單位有4件,其他單位有2
			件,105 年仍需 30 件計 180 萬元,並規劃 106 年以
			使用年限制(3 年)逐年汰換方式購置,計需 738 萬
			元。
			(八)成立犁份分隊化學災害訓練基地:為提升消防同仁化學
			災害救災能量,強化業者本身之自救能力,本局曾與環
			保局、中科研商化學災害搶救訓練事宜,並商請雲林科
			技大學環境事故應變諮詢中心做規劃,預定在本局第四
			救災救護大隊犁份分隊籌建化災訓練基地,初步規劃有
			著裝整備區、石化災害模擬情境訓練區等七大訓練單
			元,除供消防救災人員訓練外,將據以提供危險作業廠
			場第一線緊急應變人員訓練,以強化廠場自救應變能
			里。
			(九)林副市長將再擇於2月23日召開研商會議,並檢視確
			認各項執行作為。
			經濟發展局:
			一、本次事件所涉工廠,查係興太化學製藥股份有限公司王田
			廠(工廠登記編號:99-633604,廠址:大肚區南榮路 107
			號),登記產業類別含中華民國行業標準分類第18類化學
			材料製造業,屬本府依「經濟部辦理及督導高風險群工廠
			管理調查作業程序」規定列冊函送工業局備查之工廠,冊
			列工廠如近三年內曾發生重大火災或重大職業災害者,為
			高風險群工廠。本案後續處置依前開作業程序應由本府消
			防、環保及勞檢單位造冊列管並通知工業局,由工業局轉
			知本府建築管理機關,列為重點檢查對象。本府並得要求

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			該廠定期提送各項消防、勞檢及其他安全檢查之書面紀錄,如有應改善事項者,得函請勞檢機構及本府消防、建築管理機關依法督促改善。 二、有關臺中工業區、臺中港區等地區之災害防救,在經濟部工業局及交通部臺灣港務股份有限公司輔導督促下,定期辦理災害之防救相關業務知識技能講習與宣導,模擬各種狀況,結合警察、消防、勞檢及環保單位等辦理各式災害防救演習、訓練,並依演練結果檢討評估,改善作業程序及強化應變體系。
			勞工局:  一、針對本次重大職業災害辦理情形如下:  (一)本市勞動檢查處積極調查本災害發生原因,俟調查完成後提出重大職業災害檢查報告書,送勞動部職業安全衛生署核定。有關違反勞動法令部分,將依職業安全衛生法規定處理。  (二)當日檢查即對該單位中一廠及中二廠停工,要求該單位針對本次重大職業災害確實檢討,並於改善完成後提出復工改善計畫送本市勞動檢查處審查,經本市勞動檢查處審查、檢查後,認為無再發生職業災害危險之虞後始准復工。  (三)將邀請學者專家對該單位政策面、組織面、管理制度及
			執行成效,全面實施職業安全衛生診斷,要求其對本市 勞動檢查處及學者專家所提建議改善事項函報改善情 形,並由本市勞動檢查處對改善情形實施複查。 (四)本市勞動檢查處將辦理各項有關火災爆炸預防、危害性

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			化學品管理及作業環境監測等安全衛生宣導會,除函文
			通知該單位務必指派承辦業務人員或主管1人參加,並
			以電話特別通知該單位派員參加。
			(五) 將要求該單位參加臺中市職業安全衛生資源共享平
			臺,透過本平臺,由相關化工領域之學者專家及本市勞
			動檢查處組成輔導團隊,對該單位之安全衛生設施、管
			理等予以長期協助改善,期使建立安全衛生之工安文
			化。
			(六)將邀請該單位參加化工家族,藉由企業同業間之自主領
			導所屬家族成員以互助、合作、互惠之精神,分享推動
			職業安全衛生經驗並提升安全衛生自主管理能力。
			(七) 將對該單位重大災害檢查結果違反規定事項實施複
			查,如發現該單位未按通知期限改善者,按次處罰並審
			酌違法情節加重裁罰。
			(八)本市勞動檢查處105年2月3日對該單位實施勞動條件
			檢查,檢查結果發現該單位勞工一個月延長工作時間超
			過 46 小時,違反勞動基準法第 32 條第 2 項規定,已另
			案依法處分。
			二、職災勞工及其家屬之服務:
			(一)目前狀況:傷者黃○章全身 15-20%、2 度灼傷,並有吸
			入燙傷,持續於臺中榮總加護病房治療並已脫離險境,
			已進行1次植皮及2次清創手術;死者楊◎憲已由家屬
			送回彰化,並已於2月2日轉介彰化縣政府職災個管員
			提供家屬後續協助。
			(二) 職災相關資源:2 名職災勞工分別設籍高雄市(黃○
			章)、彰化縣(楊○憲),未符本局職災慰助金申請資格

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			(設籍彰化縣之勞工楊○憲可領取縣府職災死亡慰問金
			3 萬元及勞動部職業安全衛生署職災死亡慰問金 10 萬
			元)。惟2名職災勞工均有勞保身分,可申請勞保相關
			給付。
			(三)本局職災個管員已向家屬說明勞保死亡給付請領方
			式、勞保職災醫療書單使用資訊、勞基法職災補償權益
			及抵充規定。
			(四)持續追蹤關懷案家家況,俾利適時提供相關協助。
			三、本市勞動檢查處針對高風險地區事業單位實施檢查:液化
			石油氣消費場所、高壓氣體設施事業單位、石化及大型化
			學工廠、石化及化學工廠等高危險性歲修作業、批式製造
			化學工廠、大量製造處置使用儲存危險物事業單位、有機
			過氧化物火災爆炸預防、有機溶劑作業等實施安全衛生專
			案檢查。
			四、本市勞動檢查處對高風險地區工安宣導、輔導辦理情形如
			下:
			(一)依地區及性質辦理製造業高風險事業單位職業災害預
			防及火災爆炸預防專案宣導會、觀摩會、座談會。
			(二)依地區及性質辦理製造業高風險事業單位安全衛生輔
			導、工安診斷。
			環境保護局:
			一、有關興太化學製藥股份有限公司發生火警事故一案,其中
			有波及毒性化學物質氯甲烷鋼瓶致有洩漏氣體,當時已先
			由消防單位進行持續灑水降溫及稀釋逸散物質,當日並會
			同環保署中區環境事故專業技術小組及專業人員進行處

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			理並完成止漏,現場亦有進行空氣品質監測符合規定。 二、環保局已於2月3日加強臺中港西碼頭稽查毒性化學物質 運作廠場,及宣導務必做好毒性化學物質管理。 三、經查目前本市列管毒性化學物質廠場計有583家,要求業 者須定期確實申報毒性化學物質運作紀錄,提送危害預防 應變計畫,定期辦理演練及相關教育訓練等自主管理。環 保局每年辦理毒性化學物質防災演練,無預警測試,法規 宣導說明會,亦針對轄內列管業者每年至少稽查1次,並 利用資訊系統平臺進行運作紀錄勾稽取締,以有效掌握臺 中市毒性化學物質運作情形,落實毒性化學物質流向管制
08	我們將臺中定位為生活首都,展現於各生活層面,這是臺中有別於其他城市的文化,其中之一就是自行車。臺中具自行車進業、零件、自行車道等先天優勢,因此,我們將發展自行車城市列為 2025 臺中好生活 13 項旗艦計畫之一,該項旗艦計畫之一,該項旗艦計畫之一,該項旗艦計畫之一,該項旗艦計畫之一,該項旗艦計畫內了交通、產業、運動及觀光旅遊等多項層面,如今天的觀光旅遊等多項層面,如今天的觀光旅遊等多項層面,與大學的觀光旅遊到 2019 東亞青運的競賽項目,接往全硬體設施及人才培育,讓 Giant Gity/Bike City 成為臺中在國際上的代名詞,讓 Giant Gity/Bike City 成為臺中在國際上的代名詞,應作為臺中的策爭產業,「自新產業人包內,以及高附加價值,應作為臺中的策爭產業。「自新產業人類的願景目標,是要在 4 年內建置超過 600 公里自行車道的關於而觀旅局一舉規劃超過 700 公里的自行車路網,我對觀旅局「臺中市休閒型自行車道系統建置計畫暨百里登山步	經 環 研核齊交建境農水究委員 以 我 我 我 我 我 我 我 我 我 看 最 局 局 甚 局 展 會	

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	道規劃」專案報告,做以下幾點裁示:		將加強與社會企業溝通協調並參考其經營理念及保育工
	一、跨縣市的自行車道是中臺灣區域治理的成果展現,能直接		作進行規劃。
	帶動中臺灣觀光產業,更可促進中部自行車產業的升級,		六、有關自行車道及登山步道規劃路線時儘可能將公車路線、
	進而開展新興的健康休閒產業。請觀旅局、經發局及相關		公車站牌位置及 iBike 租賃站的位置納入規劃考量,並與
	局處,加強與彰化、南投及苗栗等三縣市的路網及產業整		交通局協調合作辦理。
	合,推廣自行車低碳旅遊,建構本市成為「自行車城市」。		
	二、針對新建或延伸的自行車道及登山步道,請觀光旅遊局掌		經濟發展局:
	握「以人為本」的原則;檢視相關設施,包括公共廁所及		一、105年預計於10月份舉辦自行車週,除提供免費接駁巴士
	休息站的建置是否足夠、路線標示是否清楚等,方便民眾		及印製手冊,宣傳活動相關資訊外,亦提供食衣住行等資
	使用;此外,部分機車道與自行車道產生的競合問題,也		訊,可一併推廣本市觀光旅遊,自行車週亦可帶動本市及
	應設法解決。		周邊縣市的產業群聚效應。本局預計於自行車週前舉辦研
	三、自行車道及登山步道建置完成後,應進行巡檢與修復,夜		討或論壇,供各廠商技術交流及凝聚產業共識。
	間的照明維護及垃圾清運等後續的維護與管理,同樣重		二、另本局亦刻正辦理3年期康健產業體驗產業發展計畫,選
	要;除了完成建置公里數的量化目標,更應提升步道品		定本市優勢產業「自行車」及「運動器材」為主軸產業,
	質。請觀旅局、建設局、環保局及相關局處積極與各區公		規劃適合全民性與國際性的推廣活動,結合自行車臺中
	所協調分工,以「永續」為原則,打造讓市民安心使用的		週、觀光產業、美食文化及地方文創等,實施自行車體驗
	休閒設施及環境。		活動及運動器材推廣場域,以整合資源發揮綜效。
	四、為提供民眾舒適遊憩空間,不論是車道或是步道都應強化		
	植栽綠蔭,請觀旅局邀請農業局、建設局、水利局,研商		交通局:
	車道、步道甚至是河道沿線的行道樹及植栽;結合8年100		有關 i-Bike 租賃站乙節,本局刻正依自行車 369 計畫持續辦
	萬棵植栽計畫,落實臺中成為低碳城市。		理 i-Bike 自行車租賃系統站點設置,另將俟觀旅局觀光型自
	五、請觀光旅遊局加強自然景觀、生態體驗及文化歷史三大特		行車道規劃情形納入後續租賃站設置規劃評估。
	色之登山步道系統的建置,並連結 29 區,打造步道觀光		
	特色,強化登山步道的故事性。此外,也請各機關鼓勵社		建設局:
	會企業參與登山步道的經營管理及保育工作,例如透過企		一、指示事項三:本局將積極與各區公所協調分工,以「永續」
	業自發性的淨山活動,不僅強健員工身心,並能兼顧公		為原則,打造讓市民安心使用的休閒設施及環境。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	益;而捷安特公司也將出資於中科設置三站 i-Bike,激發社會大眾對於自然環境的認同與責任。		二、指示事項四:本局為提供民眾舒適遊憩空間,將積極配合 觀光旅遊局強化維管公共區域內之植栽及行道樹,結合 8 年 100 萬棵植栽計畫,並制定植樹手冊供各局處參考,俾 利計畫推動,落實臺中成為低碳城市。 三、指示事項五:本局將配合觀光旅遊局鼓勵社會企業參與登 山步道的經營管理及保育工作。 環境保護局: 有關自行車道及登山步道建置完成後,屬本局權責部分,將加強環境清理維護工作,非本局權責部分,將加強督導權責單位 善盡環境清潔維護責任。 農業局: 有關結合 8 年 100 萬棵植栽計畫,本局苗圃配合提供相關綠美 化植栽,以協助各單位植樹綠美化,落實臺中成為低碳城市。
			水利局: 本局針對河川環境綠美化如「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)」及「軟埤仔溪水域環境營造」等,水資源中心如文山水資源回收中心新建工程、水湳經貿園區水資源回收中心新建工程等及滯洪池如大里區十九甲立新滯洪池綠美化工程,為提供民眾休憩空間,本局皆積極規劃植樹數量,結合8年100萬棵植樹計畫,以利納入植樹成績,另後續配合觀光旅遊局召開會議研商。 研究發展考核委員會:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			有關自行車道及步道跨局處整合乙節,本會將依市長指示,視
			觀旅局業務推動需要,必要時敦請請林副市長主持召開跨局處
			協調會議,策進政策作為。
09	對於交通局「105 年農曆春節期間臺中區域交通疏運計畫」專	交通局	交通局:
	案報告做以下幾點裁示:	警察局	一、指示事項一:本市行經臺中航空站之市公車路線目前有 17
	一、春節期間,桃園國際機場常因停留霧致機場關閉,飛機轉	新聞局	條,並已與臺中火車站、高鐵臺中站、國道客運轉運站等
	至備用機場降落,因本市清泉崗機場為備用機場之一,請	研究發展考	大型運輸場站串連,供市民及國外旅客選擇搭乘,其中 302
	交通局與交通部民航局密切聯繫,於清泉崗機場啟用備用	核委員會	路(臺中公園—臺中航空站)市公車,即行經臺中火車站並
	機場時,加強疏運下機旅客轉乘臺鐵、高鐵等交通接駁工	法制局	全程行駛臺灣大道優化公車專用道前往臺中航空站,發車
	具,並與臺鐵、高鐵及公路總局保持聯繫,配合各項疏運	建設局	班次並與航班時間配合,且停靠站較一般市區公車少,可
	及管制措施,提供相關接駁服務。		提供旅客快速直達臺中市朝馬、中港等國道轉運站及臺
	二、國道高乘載管制由高公局控管,而省道之匝道儀控與高乘		鐵;此外,156 路行駛快速道路前往高鐵臺中站,供旅客
	載管制則由警察局、交通局控管;曾經發生各地方政府匝		快速往返航空站。春節期間,本局已請客運業者所屬路線
	道高乘載管制不確實之情況,請落實匝道高乘載管制,俾		於行經鐵、公路場站、機場、名勝古蹟及風景遊憩區,需
	舒緩車流壅塞情況。		視民眾需求機動調配加密班次,以有效疏運乘車民眾。歡
	三、春節疏運除了在返鄉車潮、收假車潮兩個尖峰時段外,在		迎多加利用。另市府已建置公車動態資訊系統(網址:
	年貨大街、百貨商場、大型購物商圈及大甲鎮瀾宮等廟		http: //citybus.taichung.gov.tw 、 語 音 專 線 :
	宇,也常湧入大量人潮、車潮,周遭交通壅塞。請警察局		04-22295089),可提供民眾查詢即時公車動態資訊,使用
	配合安排交管人力,或實行封街管制措施,確保交通安全		智慧型手機亦可下載「臺中市公車到站時間查詢」APP 程
	與順暢。		式查詢公車動態各路線到站資訊,歡迎多加利用,以掌握
	四、有關春節期間,計程車收費標準、停車場收費時段等相關		搭乘時間,免除久候之困擾。另臺中航空站於 B1 出口區
	資訊請提供新聞局廣為宣傳,並提供給 1999 話務人員,		車道旁,設有排班計程車排班區,可提供接駁臺鐵及高鐵
	俾回答民眾諮詢;如有計程車營運未依規跳表收費等消費		服務。本局將持續與交通部民航局、臺鐵、高鐵及公路總
	糾紛,請法制局消保官協助維護民眾權益。		局密切聯繫,並與計程車業者及客運業者協調配合相關疏
	五、后里環保公園花卉盛開,常有民眾透過網路分享賞花遊		運,以利提供民眾於春節等重大連假節日中能有便利之交
	記,並吸引更多人前往賞花,由於該區沿線道路狹窄,請		通服務。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	建設局針對可能有大量賞花人潮湧入,造成交通壅塞情況預做準備,並研擬因應措施。		二、指示事項五:本局,計學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
			一、本局業於 105 年 1 月 29 日以中市警交字第 1050008703 號

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			函發「105 年春節連續假期國道高乘載管制工作執行計畫」,由本市國道 1、3 號各匝道口所轄第四、第六、豐原、霧峰、大甲、清水、烏日分局,於 2月11、12日8-16時編排(國道高乘載管制勤務)執行,並由本局交通警察大隊及各相關分局規劃專案督導人員實實高乘載管制措施,疏緩國道主線車流。 一、本局「105 年春節連續假期交通疏導執行計畫」,除規劃春節連假期間返鄉、收假車潮外,連假前一週(1月30日至2月5日)亦將年貨大街、點工作,是型購物及馬、列入本局假期前交通疏導執行計畫」,除規劃有交通與期間或跡等工作,在購物人潮聚集初三邊均規劃有交通疏導勤務執行;另大年初一、,亦為國民與時期間,本市各大型廟宇、教信仰導勤務並和通安全與順暢。 一、有關計程車收費標準(本府交通局 105年1月28日中市交項字第1050004685號公告)及計程車營運未依規定跳錄行,與個場公路、第77條)係屬交通局權責業管。案內宣導事項,屆時配合辦理。
			有線電視跑馬與廣播口播協助宣導。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			研究發展考核委員會: 有關指示事項四,本會資訊中心已將相關資料公告於本府網站,並提供 1999 供參,話務中心將於業務宣導時作為重點工作。
			法制局: 有關計程車未依規跳表收費,如生消費糾紛者,本局消保官將 協助消費者儘速申訴,並依消費爭議申訴處理程序妥處消費爭 議。
			建設局: 為因應后里環保復育生態園區民眾賞花人潮,本局於 1 月 22 日由黃局長召集相關局處協調,並於 105 年 2 月 8 日至 14 日 辦理后里花田綠廊新春活動以因應賞花人潮,針對春節及後續 花期期間之現場設施,附近交通疏導作全盤計畫,期能增進后 里區觀光效益。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	各位同仁新年恭喜,大家是了不平静的年少,,情爱是一个,,情爱是一个,是我们有一个,是我们的人,这一个人,是我们的人,这一个人,是我们的人,这一个人,是我们的人,这一个人,是我们的人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个人,这一个	本府各機關	
02	來的參考。 本次地震再次突顯首都減壓對於國土安全的必要性!由於臺灣處於環太平洋地震帶,颱風侵襲機率大、是複合式災害的高風險區,依據專家學者的分析,重大地震若發生在臺北,首都恐有 4000 棟大樓倒塌,並可能造成國家行政機能癱瘓,臺灣將處於不可想像的大災難。現在臺灣的居住環境,面臨人口聚集、生活品質差、房價高等挑戰,政府部門應及早展開疏散到交通便利,腹地廣大的地方,臺中擁有腹地廣大、交通便利等		都市發展局: 本案已將立法院國會山莊納入烏日副都心規劃,並於105年2 月18日召開豐原及烏日副都心第2次推動研商會議上報告, 後續將再與林副市長討論規劃方向。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	各項優勢,相當適合作為立法院遷建的所在。由於立法院現行院址前身為「臺北州立第二高等女學校」舊校舍,許多文史工作者呼籲列為古蹟,因此立法院搬遷是大勢所趨;考量立法委員分布於各縣市,立法院先行遷建,不致涉及龐大公務人員及家庭的遷移衝擊;且立法院遷建一事,早在88年5月即經立法院三讀通過,因應新政府、新國會完全執政的情勢,加以立法院正副院長蘇嘉全、蔡其昌都支持立法院遷建臺中,因應國土安全與區域均衡發展,請都發局規劃烏日高鐵副都心時,請將立法院遷建臺中之合適場址、鄰近交通連結等,一併納入規劃。		
03	新國會時代來臨,多項新法案將重新檢討,如本市過去一年來推動的托育、托老等成效良好的政策,希望藉由立法推廣至全臺灣;而過去我在擔任立委期間所推行的法案,如食物銀行、實驗教育、社區大學等,也盼儘速推動、取得法源,以打造公平正義的社會,落實地方區域治理。	本府各機關	本府各機關: 遵照辦理。
04	春節期間,我與林副市長特別前往臺北觀摩忠孝橋引道拆除的推動情況,由於本市光明陸橋也有類似問題,我已請林副市長召集交通局、建設局、警察局等成立評估小組,對於光明陸橋功用進行整體評估作業。我在 FB 的貼文也引起熱烈迴響,請交通局進行統計,以作為光明陸橋拆除與否的參考,並應做好相關配套措施。	交建警局局局局	交通局:  一、光明路橋是否拆除影響臺灣大道交通以及市容景觀甚鉅,網友及市民所提出的相關意見,除了反應現況面臨的問題外,也關注拆除過程的衝擊,及實質效益等議題,本局將進一步從都市發展、交通路網、交通工程、都市景觀等面向進行評估,並提出所有可能衝擊配套,與工程單位、在地民意公開討論後,審慎研商及評估後再做決定。  二、盡速完成初步評估後,將提市府評估小組討論。  建設局:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			本局將配合交通局評估規劃之光明陸橋拆除與否,再予研議相關工程配套措施。 警察局:
			一、有關本市光明陸橋拆除與否,本局將俟市府主辦單位廣納相關局處、在地民意及各方意見作決議後,全力配合相關措施,加強疏導車流。 二、目前本局針對光明陸橋周邊路段(口),除於平(假)日之尖
			學時段,編排有交通疏導崗哨(含義交)加強路口淨空及疏 導外,並針對臺中交流道及百貨公司車流順暢狀況,訂有 臺中交流道分流措施(統稱匝道分流專案)及百貨公司斷 流管制措施(統稱百貨分流專案)等方案,加強疏導管制,
			以減少交通壅塞狀況。
	今年的中臺灣元宵燈會,將從後天(2/17)正式展開,分別在臺中公園、清水港區藝術中心、豐原葫蘆墩公園三個地點舉行。清水港區藝術中心首度舉辦燈會,藉由特殊地景與清水眷村文化園區,將展出特殊風情,這正是透過藝術下鄉,文化平權的展現;而豐原燈區舉辦地點從火車站挪至葫蘆墩公園,希望進行試燈,也引發熱烈迴響!希望邀請民眾闔家來臺中賞燈,也引發熱烈迴響!希望邀請民眾闔家來臺中賞燈,也引發熱烈迴響!希望邀請民眾闔家來臺中賞燈,內發展,也引發熱烈迴響!希望邀請民眾闔家來臺中賞燈,內對於衛題域的發展。其中,清水副都心的發展,涉及雙港計畫與輕軌的搭配,包括港務公司對於臺中港特定區土地的開發,以及彰化魏縣長曾提出就梧棲區彰化權管的土地,與本府共同開發,以助於縮短城鄉差距、促進均衡發展。	經濟發展局 都市發展局 交通局	一、今年中臺灣元宵燈會於2月17日至2月29日在臺中公園、 清水港區藝術中心、豐原葫蘆墩公園三地熱鬧登場,展開

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			喜愛的國際知名的大嘴猴授權合作,以一隻世界知名的小猴子來遊歷臺中燈會,藉由百變、搖滾、嬉遊的大嘴猴奇他的朋友們,帶領民眾鬧元宵,展開一場充滿夢幻、驚奇的創意旅程,同遊冒險樂園。 三、豐原燈區有二項特色是「最具故事性的齊天大聖主燈秀」,將在主燈「洪福齊天・猴塞雷」旁設置,將在主燈下數十一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次一次
			經濟發展局:  一、本府財政局已於104年12月15日市議會財經委員會通過臺中市政府投資臺灣港務國際物流公司2,500萬。  二、市港合作招商部分,本局與工策會已於104年6月12日舉辦簽署「臺中市港合作意向書」記者會,港務公司同意市府投資其物流子公司或共組公司,並合作發展遠洋航線、郵輪與遊艇碼頭觀光,以中彰投為腹地擴大臺中港物流量,將目前每年140萬貨櫃數在4年內提升至200萬,共享約4億美金的產值,也為將來「市港合一」奠定基礎。三、引進大型購物中心:市府已協助開發現有公地、協助招募

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			日本潛在優良廠商來港區投資購物中心等以發展海線副 都心。
			地政局: 彰化縣政府建議開發之地區為臺中港特定區(市鎮中心)市地 重劃區北側之住宅區,本府都市發展局為配合清水副都心的發展,擬研議該區都市計畫變更方案,本局將俟都市計畫變更確 定後,配合辦理後續土地開發相關事宜。
			都市發展局: 為因應臺中航空站客運及貨運量逐年成長,帶動機場及周邊土 地與產業繁榮發展,本局正辦理清泉崗機場周邊門戶地區土地 規劃及都市計畫變更作業案研究規劃案,已於104年11月完 成期中報告,預計105年5月完成期末報告,期望該案之進行 能帶動機場周邊門戶發展,並成為新地標。
			交通局:  一、「2016 中臺灣元宵燈會」活動訂於 105 年 2 月 17 日至 2 月 29 日假臺中公園、清水區港區藝術中心、豐原區葫蘆墩公園等 3 地設置燈區,本局已配合執行下列事項:  (一)協調公車(港區藝術中心為 303、304 市區公車)與客運業者及臺灣鐵路管理局於燈會期間加開運輸班次,以有效疏運賞燈人潮。  (二)提供精武、新興停車場供工作人員及遊客於燈會期間停車使用。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			考,並審查3大燈區交通維持計畫。 (四)提供清水港區藝術中心周邊停車場(停【市】1、9及細停【市】2、3、8)。 (五)提供臺中公園旁雙十路路邊停車格(約10個),作為貴賓車輛或媒體 SNG 車停放區。 二、另持續性觀察燈區周邊交通狀況,必要時採取相關因應措施,以降低交通衝擊。
06	消防局於地震後十天內即提出專案報告,在但就臺南政災進行檢討,同時也對本市防救災進行檢視,相對政府應全全國之事,在此一方,政府應至之時,就是對政府的影響。中期於 0206 南面 2206 地震,以降低災害發生的影響。此對於 0206 南京 2206 地震,特別感同身受,市民工事,我們將持續的人,全衛中市支援 0206 地震,我們將持續時份為大大等。 2206 地震,我們將持續時份。 2206 地震,我們將持續所屬,在一次情處理」幾點或一一,表達有一大,在一次時間,是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	衛社市新法究委教建水民各交警生會發開制發委育設利政區通察局局展局局展局局局所局局 考會	消防局:  一、本局目前持續瞭解臺南震災復健情形,項請 本府各相關單位整備後續頭走援復康重建供開事項 有需支援專項。 有需支援專項。 有需支援專項。 有需支援專項。 在所各相關單位整備後為對應 實災害需強化補強之處,,即 所以與於之。 一、指示事項。 一、大力 一 大力 一 一 大力 一 一 大力 一 一

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	三、請各局處針對所主管之關鍵基礎設施,如學校、橋梁、道		量,學習並增進彼此救災技能。
	路及各項施工中公共工程等,啟動減災規劃,進行公共安		四、指示事項八:本局因應本市災害應變機制將改採全事故之
	全檢測。公有建築物經耐震評估需補強者,請依優先次序		應變模式空間需要,積極配合資訊中心建置「臺中市智慧
	之專業評估建議,積極規劃辦理。		營運中心」乙案,規劃將災害應變中心遷建至警察局5樓,
	四、在防災教育與宣導方面,請消防局定期辦理並落實緊急事		所需空間包含應變中心及未來專責單位辦公室,目前已完
	件防災演習工作,而本市霧峰 921 地震園區,能提供最好		成初步空間規劃,將提報相關會議討論。另有關智慧營運
	實境教育,請教育局多加利用,加強國中小地震教育訓練。		中心之整合性資訊系統,本局亦同步配合資訊中心之規劃
	五、災害發生將有大量災民之安置需要,請建設局儘速規劃設		提供相關基礎資料,未來能在災時將災情資訊即時公布,
	置本市防災公園;請社會局偕同區公所,針對戶內與戶外		讓市民掌握災害資訊。
	避難收容場所,妥為規劃與建立。也請各區里強化「愛鄰		五、指示事項九:於105年3月15日「105年災害防救演習」
	守護隊」防災自救能力,讓民眾熟悉查詢本市各區公所建		公開表揚並從優獎勵救災人員。
	置之各里防災避難地圖,並建置里民防災卡,以提供民眾		
	防災避難資訊查詢。		衛生局:
	六、中彰投苗四縣市是共生共榮的生活圈,消防局對於救災機		一、指示事項一:
	具與人力的調查,請以四縣市為基準進行盤點,並請與其		(一)因應本次地震臺南災區之醫療需求,本局徐永年局長第
	他三縣市交流此次救災經驗,強化四縣市防災、救災合		一時間致電臺南市政府衛生局林聖哲局長,除表達關懷
	作,在災害發生時相互提供最即時的支援。		慰問之意,並提出可調度醫療人力協助災後醫療相關作
	七、請都發局建立防災型都市更新策略機制,不僅都市計畫應		業,並將提供相關醫療物資支援。除了政府機關,中市
	將防災策略納入思考,重劃區的開發也應加入防災審查。		醫療器材、藥品等相關公會也已轉知會員,必要時予以
	尤其本市社會住宅的選址以及結構等,都要與防災思維緊		募集相關醫材物資以提供緊急之需。臺南市政府衛生局
	密結合,並達到示範效果。		表示暫無需求,如有醫療協助之處本局將全力協助。
	八、因應本市災害應變機制將改採全事故之應變模式的空間需		(二)災民心理衛生重建部分,臺南市政府衛生局表示先以現
	要,目前籌備中的臺中市智慧應變與交控中心(警察局現		有的精神醫療院所及心理相關公會等資源調度,必要時
	址)已納入災害應變的規劃。請林副市長督導相關局處,		會再請其他縣市支援。如需本市調度心理衛生相關人
	加速推動辦理,以提升本市防災應變之能量。此外,智慧		力,本局將立即調派本市14家指定精神醫療機構之精
	防災是智慧城市很重要的一環,規劃中的智慧應變與交控		神科醫師或臨床心理師等醫事人力前往支援,並配合衛

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	中心(警察局現址)已結合災害應變與交通行控功能,通訊		福部簡化醫護支援程序,即本市前往災區醫療機構支援
	良好與否往往是災害應變的成敗關鍵,也是即時啟動應變		之醫事人員,經其醫療機構同意後,即可前往支援,免
	的重要機制。請消防局盡速研擬,建置良好的通訊及備援		報衛生局事前同意。另將協調本市臨床及諮商心理等雨
	系統,在災害發生的第一時間,將訊息傳至所有市民的手		大公會,調度相關臨床或諮商心理師等人力前往支援。
	機,讓市民立即掌握災害、處境與應採取的應變行動。		(三) 另若此次災難發現有本市市民,將主動由轄區公衛護士
	九、本次消防局同仁第一時間派員現場支援救災,8天來不眠		提供初步關懷與簡易式心理篩檢,發現有高風險個,將
	不休,同仁秉持救人優先的使命感,並順利救出5名以上		由社區關懷員提供每月至少 2 次的密集式心理關懷服
	災民,請消防局對辛苦出勤同仁簽辦獎勵與公開表揚。我		務,當出現創傷後壓力症候群(PTSD)等嚴重影響生活
	也在這邊分享一段太太婉如昨日收到的臺南民眾感謝簡		者,立即轉介精神醫療進行醫療處置。
	訊:「感謝臺中市消防局派遣搜救隊,到臺南永康震災搶		二、有關強化「愛鄰守護隊」防災自救能力,後續將於「臺中
	救,臺中市消防局搜救隊無論人員或裝備,都是各縣市中		市政府執行災害防救工作協調整合會議」中研議。
	最精良的救災團隊,在這次震災,我所屬的分隊,就搭配		
	臺中市消防局搜救隊,於斷垣殘壁中,搜救出許多生存的		社會局:
	受困者與不幸罹難者的大體,搜救隊員為搶救民眾生命,		指示事項一:本局於原訂 2/14 支援臺南市政府社會局,後來
	冒險犯難,大無畏的精神,令人敬佩!感謝林佳龍市長,		其窗口來電,表示無需外援。後續若有支援需求,本局將配合
	也請市長從優獎勵搜救隊員,感恩。」這是民眾對我們的		協助辨理。
	肯定,也請消防局長轉達給所有搜救人員。		指示事項五:本局正進行本年度各區臨時避難收容處所空間調
	十、本次強震造成本市部分校舍受损,經教育局初步統計,校		查;對各區戶外收容空間進行盤點,持續督導公所增設戶外收
	園災損情形統計共計 39 校,災損金額初報約 2,327 萬		容空間。另建置臨時避難收容處所開設及管理機制。
	6,300 元。部分老舊校舍耐震度在 6 級以下,甚至在 5 級		
	以下,目前市府預計以 8 年 50 億元的經費、逐年改善,		都市發展局:
	請教育局積極爭取中央政府資源挹注,透過中央地方攜		一、指示事項二:為提高市民對於房屋結構安全的危機意識,
	手,共同進行老舊校舍改善。		本局製作「地震後房屋結構自行初步檢測簡易手冊」,該
			手册已於 105 年 2 月 19 日公告於本府及本局官方網頁,
			並透過 Line 群組宣傳,俾供民眾參考使用,另有關本局
			已設常駐「建築師免費諮詢服務臺」,於每週星期一至星

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			期五早上 9 點至 12 點,提供民眾現場諮詢相關建築結構
			安全等服務。
			二、指示事項三:
			(一) 有關公有建築物耐震能力詳細評估及補強方案,權責分
			工原則業列有經濟部、衛生福利部、交通部、教育部、
			內政部及各目的事業主管機關等,本局僅代辦內政部轄
			管部分,係逐年辦理未依民國86年5月1日修正發布
			施行之建築技術規則設計建造之重要公有建築物,列管
			應辦件數 243 件,業於 103 年度全數完成,並將評估報
			告送交各該建築物管理機關據以辦理補強或拆除事
			宜,先予敘明。
			(二)有關前揭公有建築物經耐震評估需補強者,本局將另函
			請消防局、社會局、民政局及各區公所,依「應辦理補
			強建築物執行優先順序原則」規定為第一優先之建築物
			(防救災機關、重要或總樓地板面積 600 平方公尺以上
			之收容避難場所),簽奉首長核可後編列相關補強經
			費,優先辦理補強工作。
			三、指示事項七:
			(一)有關本市社會住宅之選址及結構等,都要與防災思維緊
			密結合乙節,本局在社會住宅選址時即審慎評估,包括
			地質敏感地評估,並透過委外先期規劃辦理專業之開發
			可行性評估,另在新建社會住宅設計及施工階段要求落
			實耐震設計,以建構防災安全之標竿。
			(二)有關「臺中市防災型都市更新整體推動計畫案」已於
			103 年依採購程序簽約並開始執行,本案前已召開期末
			報告書審查會議,惟為使本案更臻完善,本案預計於近

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			期再次召開期末報告書審查會議。俟本案結案後,即可 依據本案成果建立防災型都市更新策略機制。
			新聞局: 有關都發局製作房屋結構安全懶人包協助宣導事宜,本局已先 行於2月15日發布新聞稿,俟都發局懶人包製作完成,擬透 過廣播、網站、LED 電視牆跑馬、有線電視公益頻道跑馬協助 宣導。
			法制局: 本局已指派專人負責本市震災受災民眾法律諮詢服務,並於全市 29 區區公所及臺灣大道市政大樓、陽明市政大樓法律諮詢服務處提供免費法律諮詢,諮詢地點、時間及聯絡電話等資訊,均已公告於本局網站,供市民利用。
			研究發展考核委員會: 有關指示事項二,目前話務中心已向都發局索取相關資料,提供民眾有關建物目測初勘之連繫方式及建築師公會之連絡電話;針對律師免費諮詢服務,則提供新市政、陽明服務中心及各區公所法律諮詢連絡方式。話務中心將持續配合都發局、法制局等,建置相關之諮詢專線資料庫備查。
			教育局: 一、指示事項三: (一)配合教育部耐震補強工程計畫,按詳評 CDR 值(耐震容量需求比)排序,提報經費申請案。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			(二) 請工程營繕科協助相關學校申請教育部補強工程經費
			相關事宜。
			二、指示事項四:
			(一)本市各級學校「校園安全檢核小組」每年 9 月落實定
			期實施校舍結構安全檢核並加強維護保養工作。另各
			校每學期開學 1 個月內辦理全校「地震避難掩護演
			練」,本局防災教育輔導團每學期辦理全市學校主管
			人員研習活動、全市性防災教育活動、防災校園工作
			坊…等,以扎根防災意識與技能。
			(二)「國立自然科學博物館 921 地震園區」位於本市霧峰
			區,提供學校推廣防災教育最好之實境體驗,本局擬
			函請各級學校踴躍申請該園區免費教學活動,以強化
			師生地震教育訓練。
			三、指示事項十:
			(一)校園災損部分:
			1、105年2月6日地震來襲,致本市學校建物受損,經
			各校回報災損,多數以外牆磁磚脫落、柱體龜裂、
			伸縮縫及空橋損害等類型為主。
			2、本局業於105年2月15日召開「0206美濃地震復建
			工程會勘工作會議」,並於105年2月16日分成4
			組至受災學校實地複勘,並作成紀錄。案經調查評
			估結果,亟需本府補助計16校,其餘學校由校內基
			金自行處理。
			3、為維護師生安全,復原學習環境,擬建請鈞長同意
			補助經費 2,057 萬 9,857 元。105 年 2 月 18 日已彙
			集各校資料,正積極簽辦申請災後復建工程經費。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			(二)老舊校舍改善部分: 1、教育部已核定104-106年度經費合計10億7,180萬元辦理松竹國小、西區中正國小、雙十國中、喀哩國小、石角國小、中平國中、豐南國中、翁子國小、東區成功國小及大雅國中等10校20棟老舊整建工程。 2、經查目前列管應更新老舊校舍共27校55棟(含預估),所需總經費約24.17億元。列管應補強老舊校舍共107校342棟(含預估),所需總經費約23.75億元。校舍耐震補強與拆除整建之經費需求合計47.92億;惟105至111年預估可挹注之經費合計18.42億,尚不足29.5億。 3、依據往例教育部平均每年補助約3億餘元,107-111年度預估至多補助約16億餘元,尚不足8億餘元,恐不足支應8年內更新全市老舊校舍整建計畫。教育部專案補強經費每年約1億餘元,惟教育部專案補強經費將於105年度結束。 4、爰此,本局將於105年度循預算程序提報106年度先期計畫,爭取本府預算辦理。
			建設局:  一、指示事項三: (一)本局辦理施工之公共建築工程,於地震後立即啟動公共安全檢測機制,經確認並無災損情形,並已加強督導各公共工程之安全檢查及防災減災規劃,倘後續經耐震評估有需補強之公共建築物,將依優先次序之專業評估建

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			議,積極管辦。另有關本局施工中之道路工程,因結構
			物絕大部分均位於地面或其下方,故本次地震較無受影
			響,有關施工中之橋樑工程將責請監造及施工廠商妥為
			規劃減災作為,避免因地震造成工地現場人員損傷。
			(二) 另本局依據臺中市共同管道管理辦法第十條:「管線事
			業機關(構)每半年應定期巡視檢查幹管內管線一次以
			上,每年應巡視檢查支管及電纜溝一次以上。遇有天然
			災害或特殊事件發生時,應加強巡視檢查。」之規定,
			各管線單位應定期巡視共同管道內部權管管線,且本局
			為有效管理臺中市共同管道,爰設置共同管道管理中
			心,委託業者全天候執行共同管道內各項控管業務,並
			就突發事件立即反應處理各種狀況,維護內容包含共同
			管道內安全防盜、防火系統、環境控制系統、遠端監視
			錄影系統、警局電腦連線系統、二十四小時控管中心、
			共同管道現場巡邏等。管理重點係以共同管道全線巡
			檢、出入口管制及影像環控監控,並搭配二十四小時全
			時監控及防盜管理系統,使值勤人員可有效縮短控管反
			應時間,強化派遣機制,提昇緊急應變能力,加強巡邏
			人員了解共同管道內部管制狀況及路面人員活動情
			形。維護工作項目為定時及不定時巡查、管道進出管制
			及定期維護等,本局亦會不定期至現場督導,且每年皆
			會辦理緊急應變計畫演練。為有效如震災之天然災害等
			事件,本局配合經濟部加強查核管線事業機關(構)之管
			線管理及清查管線箱涵,及配合內政部積極推動國土調
			查及建立完整國土資料庫,以期爾後透過完整之公共管
			線資料庫建置,進而提供予本府跨機關之管線管理及防

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			災體系之重要參考,建全防災救災機制,減少民眾財產
			損失,落實管線事業機關(構)之管理及災害預防,以符
			合市民之福祉與期待。
			二、有關規劃設置本市防災公園乙節,目前已針對本局所經管
			之公園做初步檢視,並依本局設定條件篩選出適合當防災
			公園之地點,惟實際地點仍須由消防局、衛生局、水利局、
			民政局、都發局及社會局等相關機關,在考量不同之災害
			潛勢、災害可能阻斷的因子等因素下,確認合適地點。
			水利局:
			一、依本局地震災害緊急處置標準處理程序(SOP),於本市任
			何一行政區地震震度達中震(震度4級)以上時,即啟動本
			緊急標準處理程序,進行災情彙整,如震度達7級以上劇
			震時,於通訊尚能暢通時優先確認本局同仁安全;中震(震
			度 4 級)以下有感地震時,若有影響安全之虞時,視災情
			回復狀況決定是否啟動執行作業。本局各工程業務單位立
			即檢查在建工程安全是否受震害影響及危害各項水利設
			施,包含本局各辦公廳舍有無人員遭受傷害及廳舍受損狀
			況、在建工程有無受影響及人員傷亡、瞭解本市境內水庫
			有無影響之安全狀況、確認污水處理廠及抽水站(閘門)等
			運作情況,並建立主動通報機制及聯繫窗口,完成初步調
			查工作後,分配各搶修組會同開口契約廠商緊急應變,保
			障市民生命財產安全。
			二、有關本市水利構造物檢查及改善評估,本局已於 2 月 18
			日完成發包,預定於3月底前完成安全檢測。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			民政局: 有關請各區里強化「愛鄰守護隊」防災自救能力,讓民眾熟悉 查詢本市各區公所建置之各里防災避難地圖,並建置里民防災 卡,以提供民眾防災避難資訊查詢1案。由於105年「愛鄰守 護隊」尚處於計畫申請、招募志工及籌組隊員中,目前重點工 作為關懷及訪視獨居老人及經濟弱勢長輩,針對防災自救能力 之強化將於下次例行會議中研議辦理。
			各區公所: 遵照辦理。 交通局: 有關指示事項八,本局將配合消防局將智慧應變納入災害應變的規劃,本局將持續與消防局保持聯繫確認智慧應變執行情形,並提供協助,以利規劃。
			警察局:  一、本局將依照本府所召開「智慧營運中心整合協商會議」規定與決議事項儘速辦理。  二、本局局本部暨各(大)隊興建工程預定竣工時程為105年9月15日、驗收完成日預定為105年12月15日,屆時經代辦機關市政府建設局點交予本局後,本局將接續各相關科、室辦理設備裝修工程施作。有關所需施工期程經查各單位分別為勤指中心7個月、資訊室及警察通訊所8個月、秘書室5個月、後勤科6個月、刑事鑑識中心3個月,預定於106年8月15日完成所有設備裝修工程及驗收程

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			序,本局預定於 106 年 9 月 15 日前完成廳舍搬遷騰空作
			業,並於106年9月30前辦竣落成啟用揭牌典禮。
07	我常強調領導的三個面向,即貫徹願景領導、服務領導與行動	人事處	人事處:
	領導,為提升工作效率,各局處首長都應以身作則,激發同仁		一、指示事項一:
	工作的熱情與成就感。每個團隊中,都有許多不同特性的人,		(一)105年度已規劃核心訓練課程,項目包含參與式預算、
	團隊的力量相當大,「100人走1步,勝過1個人走100步」,		都市再生實務、認識臺中市文化資產與通報實務課程、
	應該透過衡平的管理,大家共同努力,以帶動團隊的進步。而		社會福利政策、環保法規教育、媒體溝通、妥善執法與
	在制度創新方面,需要審慎評估並進行檢視,成效良好的政策		健全法制作業、撰擬市長文稿或簡報講習、區長及區公
	需要發揚光大;成效不彰、甚至有負面影響的政策則須加以改		所主管講習、面對民眾(第一線人員)溝通能力與藝術、
	進。府內現行的差勤管理因人員身分而有所不同,正式公務人		「公共工程全生命週期品質管制工程採購」系列教育訓
	員採自主管理、適用勞基法的同仁需刷卡上下班。新制改採一		練等 11 類,刻正簽陳中。
	律刷卡上下班,差勤制度的變革,並不只是為了提升民眾觀		(二)有關高階主管訓練及「災害防救」、「2025 臺中好生
	感;更是希望同仁得到公平的對待,消弭過去「一府多制」的		活旗艦計畫」,將賡續辦理。
	現象。而且,市府仍將維持原來彈性上下班時間,以因應同仁		(三)視未來需要辦理「2018臺中世界花卉博覽會」、「2019
	上班路況不同的需求,紓解上下班交通,並維護洽公民眾權		臺中東亞青年運動會」等專班訓練課程。
	益。此外,公務人員的訓練與培育,直接關係到政府的行政效		二、指示事項二:
	能與服務品質。目前訓用分離的情形,對於同仁的能力提升沒		(一)調查所屬機關人員資料以建立各類專業人員資料庫,並
	有幫助,公務人力訓練課程應著重在知識的吸收與應用,並提		將此資料提供給本府公訓中心規劃辦理相關人員培訓
	升同仁面對問題的處理能力。所以我特別請人事處檢討、精進		課程。
	課程,讓訓練內容能與時俱進,同時避免流於形式與制式化,		(二)依據本府公訓中心提供之各類課程參訓人員名冊,彙整
	提升同仁的訓練與培力,尤其是災害防救與危機應變能力。針		建立本府各類專業人員參訓名冊資料庫。
	對人事處的專案報告「人事新春新制」進行以下幾點裁示:		(三)本府公訓中心業已完成調訓人員專業訓練之紀錄建
	一、請人事處後續妥適規劃給高階主管的課程。另為配合本府		檔,供各機關參處,以達訓用合一。
	重要施政,包括災害防救、2025臺中好生活旗艦計畫等重		三、指示事項三:基於落實資源共享與區域治理之理念,本處
	大施政,也請視未來需要辦理「2018 臺中世界花卉博覽		於 105 年 2 月 22 日「中彰投苗區域治理平臺」人事組第 1
	會」、「2019臺中東亞青年運動會」等專班訓練課程。		次工作會議提案,希藉由「中彰投苗區域治理平臺」高階

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	二、人才培育殊為不易,應與同仁未來升遷考核相關,請人事 處建立專業人員資料庫,並據以培訓,協助累積經驗與專 業為落實資源共享與區域治理念,請人事處規劃「中彰 投事與區域治理之理念,請人事處規劃「中彰 投事,於彰化縣長魏明之之。 是」的,是,於其一之。 是」的,是,於其一之。 是」的,是,於其一之。 是」的,是,於其一之。 是」,於其一之。 是」,於其一之。 是」,於其一之。 是」,於其一之。 是」,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於其一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,於一之。 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是,不可, 是, 是,不可, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是, 是,		主管共識營凝聚共識,加強合作,由四縣市人事處負責規劃四縣市公務員共同受訓或講習的課程,並逐級進行培訓。 四、指示事項四:擬另案簽辦檢討修正「臺中市政府推動公務人員終身學習實施要點」有關達一定訓練標準予以敘獎規定。 五、指示事項五:本處於 105 年 2 月 18 日以府授人考字第 1050031548 號函發各一級機關,為維持上班紀律、落實公務人員服勤義務、提升為民服務品質及行政效能,本府各一級機關差勤管理制度自 105 年 3 月 1 日起取消自主管理方式,實施上下班簽到退並維持彈性上下班時間,並就施行後可能產生的問題,預擬 WebITR 人事人員需設定事項及 WebITR 相關問答集各 1 份,及完成懶人包製作,讓同仁了解制度演變的內容與影響,請各機關轉知所屬人員參考,冀正式施行時減少爭議。 六、指示事項六:本處配合於本年 5 月 1 日後提出差勤管理新制實施報告,提供市長掌握新制實施的狀況。
08	春節期間,警察局、交通局同仁於豐原、大甲、火車站等各重大路口值勤、進行交通疏導,相當辛苦,尤其高鐵因地震關係,大批旅客須由臺中轉運、以及大批遊客轉至本市旅遊,均能維持全市交通順暢,在此予以肯定,對於執勤同仁應予以鼓勵嘉勉。	交警察局	交通局:  一、2月6日地震發生在凌晨4時,本局緊急通知高鐵公司公關部門,請高鐵確認有無協助疏運的需求,並於清晨6時通知市區各公車業者待命,早上9時接獲高鐵公司回應後,立即啟動業者輸運機制。  二、2月6日及7日由局長親自率領本處同仁至高鐵臺中佔調度接駁車輛、引導民眾上下車,快速疏運轉乘民眾至本市

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			朝馬轉運站轉搭國道、公路客運前往南部縣市,並宣導可 搭乘本市優化公車至統聯轉運站轉乘客運至高雄等地,當 天總共出勤約102趟次、7日除夕當天輸運20趟次。此外, 本局另協調臺中遊覽車業者出動39部車輛,由高鐵臺中 站行駛國道直達至嘉義、臺南、高雄等地。 三、市區公車業者仁友、統聯、和欣與臺中客運公司,在緊急 事件發生後鼎力協助,兩天輸運經費,本局已與高鐵公司 協調,將由高鐵公司負擔。
			警察局:  一、本局為因應春節連續假期交通疏導,特訂定「105 年春節連續假期交通疏導工作執行計畫」,並由各分局制定細部執行計畫,針對所轄易壅塞之時段、路段,事先規劃相關勤務及因應作為,以確保春節連假之交通順暢。經統計,本局於本次交通疏導勤務中,共計投入警力8,593人次、民力1,072人次,共計9,656人次,有效紓解本市交通,維護行車秩序及安全。
			二、另因南臺灣地區於 105 年 2 月 6 日凌晨發生美濃大地震,造成高鐵疏運受到影響,南下列車終點站只達臺中,為有效紓解返鄉人潮,並因應高鐵列車變更,本局於 2 月 6 日 8 時起,已加強本轄內之返鄉疏運工作,針對高(臺)鐵臺中站及各客運轉運站之周邊交通疏導,並配合公路總局調派之疏運客運專車,加強站體間之交通疏導。經統計,本局於 2 月 6 日除正常勤務編排外,並從 8 時起,每時段加派警民力 36 人,加強高(臺)鐵及各客運站體周邊之交通疏導,並由本局交通警察大隊及烏日分局加強維護高鐵周

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			邊及臺 74 線上之行車秩序,並視高鐵修復狀況調整勤務, 疏運過程順利,並無發生壅塞狀況。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁大家早,今天是小過年一元宵節,祝福大家元宵節快	本府各機關	本府各機關:
	樂!今年臺中包含豐原、清水與臺中公園三個燈區,相當有特	77 6 711	遵照辦理。
	色,吸引許多觀光人潮,有關文化的相關活動,也與大家分享:		
	一、去年底我請潘副市長針對市府全年度的活動期程進行調	, , , ,	農業局:
	整,讓臺中每個週末假日都有活動,藉以吸引國內外觀光	•	本府將依文化資產法及相關法令規定辦理,在尊重原有的地景
			紋理的情況下,活化馬場文化景觀,且會後馬場仍保有既有的
	元宵燈會、媽祖國際文化觀光節、端午木屐節、花都藝術	務委員會	功能使用,包括馬術競賽場的舉辦等,打造兼具生態意涵與文
	節、跨年活動等,將臺中打造為 Event City。		化底蘊的花馬樂園,永續經營后里馬場。
	二、今年東勢的新丁粄節、熱鬧程度更甚以往,此外,包括巧		
	聖仙師文化祭、鯉魚伯公文化祭及天穿日等,都是重要的		客家事務委員會:
	客家特色文化。如何找出臺中在地的特色文化並加以發揚		於 105 年 3 月 1 日由市長主持「2016 臺中巧聖仙師文化祭活動
	相當重要,而這也是客委會與原民會應該擴大格局之處,		暨臺中市客家多功能文化園區案業務報告」會議,會議紀錄刻
	客委會、原民會屬委員會編制,應蘊含跨局處的整合能		正陳核中,俟批示後再行填報。
	力,並擴充辦理業務、活動的能量,以落實「蚊子館活化」		
	而言,目前進行規劃的「客家多功能文化園區」(前身為		文化局:
	東勢高工),客委會應就人力、用途、未來營運方式等進		一、依據《文化資產保存法》本局於受理具文化資產個案提報
	行全面檢視,並邀集相關局處共同開會研商,讓園區得以		時,會邀請文資委員辦理現勘,初步評估其價值後,將具
	永續發展。		文化資產價值潛力之個案,提報文資審議委員會討論,並
	三、對於文化資產的處理,應先進行調查、並評估是否有保存		依會議決議辦理,以確認文化資產身份。
	的價值,而非一律拆除或一律保存,如后里馬場的拆除與		二、后里馬場核心區經 104 年 12 月 5 日文資審議通過為文化
	否,涉及后里整體的發展,應保留馬場的核心區塊,然而		景觀,另於105年2月4日公告指定「第一馬廄」、「第二
	必要時則拆除馬場外圍部分設施,讓 2018 世界花博順利		馬廄」、「場本部」、「紀念碑」為古蹟,登錄「場長宿舍」
	舉行,以期真正推動城市的更新發展。		為歷史建築,業已由文資委員研擬保存及管理維護原則,
			如有拆除部份設施之必要則需提送設計書圖至文資審議
			會討論,本局將全力配合「2018 花卉博覽會」時程辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			原住民族事務委員會: 為發揚本市原住民族 16 族群之特色文化,本會將於 105 年 10 月 8 日辦理 105 年度臺中市原住民族傳統文化活動,以每年輪流之方式,今年以太魯閣族為主題,並用其祈福儀式,以讓本市市民了解原住民族傳統信仰,了解文化之內涵,以發揚臺中在地原住民文化。
02	一個城市的主體,在於市民;要打造臺中成為「以人為本」的	教育局	教育局:
	友善城市,就要從教育做起!我們應重視第一線教育人員觀念養成,教學課程內容的調整,以及人才的創新培育三個層面:一、第一線教育人員的觀念養成:上週我出席公私立國小校長會議提到,學校應培養學生「帶著走」的核心能力,包括:堅定的意志力、豐富的情感、清明的思想;發展四項教育重點:人本、多元、優質、希望,讓孩子適性發展、快樂學習,這邊請教育局主政、研考會協助,就我歷來對於教育理念的談話等資料進行彙整,提供同仁參考,讓「以人	研究發展考 核委員會 經濟發展局 勞工局	相關資料,並據此撰擬「給教育夥伴的一封信」(草稿),於105年2月23日寄請研考會協助審視,並於2月26日簽呈市長陳核中,俟簽奉市長核准後,儘速辦理後續事宜。 二、指示事項二: (一)為因應十二年國教的推動及活化教學課程內容,協助學校著手發展各校校本特色課程及多元選修課程之研發,本局並將於105年度設立課程發展中心,透過課程
	為本」的理念展現於我們的施政上。然而,本市在推動教育上,面臨了三項挑戰:「1.12 年國教實施後,17 所國立高中職學校改隸本市,如何提升高中職均優質化;2.配合 2019 東亞青運將臺中轉型為運動城市的契機,爭取興建中部訓練基地,培養本市的運動人才,並成為全臺運動人才的培育搖籃;3.透過知覺等大自然體驗,提升美感教育」。這些有賴於市府相關局處共同努力,讓教育理念向下扎根。  二、教學課程內容的調整:因應政黨輪替的新政府情勢,學生課程內容的調整面臨檢討的時機,例如太陽花學運被納入某民間出版的高中「公民與社會」教科書內容,引發了正		發展中心進行校際之間課程的合作及共享,發展出真正專屬於本市的特色課程-「臺中學」,帶領學生認識自己所居住的城市,課程結合在地人文關懷,城市歷史、國際視野,並且透過國際教育及參訪活動,建立學生的國際視野,以培育學生成為具有國際移動力的世界公民。 (二)教育部依據行政院核定之「教育改革行動方案」,進行教育課程與教學革新,隨社會變遷與國家發展之需要,在既有基礎上不斷調整與修訂課程綱要,以培養學生具備現代國民所需的基本能力,教育部業請國家教育研究院邀集專家學者、各級教育階段之教師研修課程綱要,

	期・100 年 2 月 22 日	7. 计 1/4 口日	भागे राम हि गा/
編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	反兩面的意見;這是社會發展的進程,應持平而論,不必		目前學校可考量教育目標、課程綱要、學校願景,並結
	過度神話、但也不應迴避。課程內容應適度調整,如全臺		合社區特色與時代潮流,研擬適合學校及學生需求的學
	唯一、提供原住民專屬師資、教材的達觀國小、東勢地區		校本位課程或特色課程,本局將協助學校發展相關課
	的客家話母語教學等,市府應扮演積極推動的角色,透過		程。
	對課程內容的檢討、省思,將本市打造為實驗教育的示範		(三)為促進教育多元化發展,依學校型態實驗教育實施條
	城市。		例,學校可就課程教學、學習成就評量等部分進行整合
	三、人才的創新培育:產學訓用合一,對於人才培育的各面向		性實驗教育,得不適用課綱之規定,本市達觀國小業經
	延伸相當重要,本府經發局、勞工局、教育局等積極推動		審議通過於 104 學年度籌設原住民族實驗小學,並預計
	技職再造、產學合作,已有具體成效。上週勞工局主辦的		於 105 學年度開辦,透過自編民族教育課程教材,維繫
	「巧聖仙師魯班公獎選拔」正式開跑,對於專業技術、藝		原住民族文化永續發展;另中坑國小及東汴國小亦已於
	術人員的尊重,薪資的保障有所提升,進一步結合產業與		104 學年度實施創新混齡教學實驗計畫, 跳脫課程綱要
	就業。臺中擁有許多營運良好的中小企業、製造業,目前		架構,建構學校主題統整課程,以主題發展、分組合作、
	市府已於「中彰投各大學院校推動市政座談會」與「產業		翻轉教學等方式,培養學生自我學習與合作學習能力。
	4.0 產官學研聯盟」進行推動,請積極邀請苗栗縣加入,		三、指示事項三:
	也請張副市長、潘副市長協助督導教育局、經發局、勞工		(一)產學訓用:自104年度以來,本局在潘副市長、張副市
	局等相關局處就產學合一加強整合。		長指導下,積極推動青年希望工程相關計畫,其中學用
			合一人才培育計畫,即著眼於推動產學合作、人才培育
			的理念,104年迄今執行情況摘要如下:
			1、建置本市產學合作資訊管理平臺及媒合中心,預計
			於 105 年完成建置。
			2、因應新社區產業聚落特色,核准市立新社高級中學
			105 學年度增設農場經營科、園藝科。
			3、媒合國立東勢高級工業職業學校與臺灣行動菩薩助
			學協會合作「裝潢人力培育班」開辦,104年12月
			9 日辦理產學合作成果發表記者會,105 年 3 月 10
			日已登記潘副市長行程視察裝潢人力培育班辦理情

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			形。
			4、105年3月14日本局邀集大甲地區自行車廠商、高
			級中等學校及國中進行產學訓用座談會,針對大甲
			地區自行車產業發展結合國中技藝教育推動(包含
			技藝教育社團、課程)並銜接高級中等學校實用技能
			班、進修學校或建教合作班,進而與產業合作,開
			放讓學生實習,後續接軌大專校院,學生除在校上
			課,並於產業界正式上班,從事自行車運動競技、
			車體結構、零組件類、商業設計或行銷推廣等相關
			工作。
			(二) 巧聖仙師文化祭:本府客家事務委員會辦理 2016 臺中
			巧聖仙師文化祭,業於104年9月至105年1月期間召
			開 4 次籌備會議,本局配合辦理巧聖仙師文化踏查、高
			中職技職競賽獲獎學生作品展、木作體驗營等三項活
			動,俟計畫書簽奉市長核准後,本局將儘速簽辦相關經
			費動支。
			   研究發展考核委員會:
			一、指示事項一:教育局於2月23日已彙整市長關於本市教
			育理念及政策等相關資料,並據此撰擬「給教育夥伴的一
			封信」(草稿)請本會協助審視,經本會檢視後,業於2月
			25 日提供建議,並請教育局儘速簽告市長,以利於學期初
			發放予本市各級學校之校長、老師。
			二、指示事項三:本府與各大學第 15 次推動市政建設座談會
			訂於 3 月 25 日召開,參與座談會之大學原為中、彰、投
			計 25 所大學,業依本項裁示新增邀請苗栗 4 所大專院校

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
編號	指示事項	承辨機關	辦理情形 共同參與。本次座談會由臺中教育大學主辦,該校業於105 年3月1日函文調查各大學出席情形。 經濟發展局: 本局將於105年舉辦產業4.0國際論壇,屆時將邀請苗栗縣產官學研單位共同參與。 勞工局: 一、為解決人才培育與就業媒合之銜接問題,本局有別於以往 失業者職業訓練採「先訓後用」模式,105年將訓練課程
			與缺工產業結合,並配合產業端需求及畢業季,預計於 7 月份開辦「機械設計與 CNC 數控工具機人才培訓班」、「飯店旅館服務人才班」等符合缺工產業需求的產訓合作課程,同時透過各項就業服務,積極協助有意從事缺工產業之人才投入產業並改善學用落差之情形。 二、同時本局積極加強與學校端之連結,本市職涯發展中心繼
			去年與本市轄內 42 所大專院校及高中職校結盟成為「職 涯暢行夥伴」後,今年將依據產業需求及缺工狀況,為暢 行夥伴量身打造客製化職涯規劃服務,並啟動「幫缺工找 人才校園巡迴列車」,針對缺工產業相關科系應屆畢業生 辦理職場導航講座,由產業趨勢專家及缺工廠商直接進入 校園說明產業概況及願景,現場並提供職業適性診斷及就 業媒合服務,讓青年學子畢業即就業,順利與職場接軌, 更協助缺工廠商補足人才缺口。
03	579 幹線公車將於 3 月 1 日正式上路,這是一項只許成功的政策! 579 幹線公車以學生為主體,行駛於大雅、豐原、潭子,		交通局: 本局已擴大宣傳並督導業者積極籌備,上路後將持續關注民眾

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	通勤公車的啟用對於學童與家長而言,是一大福音。要改善臺	勞工局	乘車情形,做為日後交通路網規劃的基礎,搭配軌道運輸的建
	中的交通,透過交通路網的規劃、搭配軌道運輸的建構,培養	本府各機關	構,逐步提升大眾運輸運量,未來將整合路線宣傳行銷名稱,
	市民搭乘大眾運輸工具的習慣,包括捷運綠線、鐵路高架化,	各區公所	避免民眾混淆。
	並對於公車路線進行全面盤整,據以提高公共運輸量,並減低		
	臺中交通運輸的困境。對於今天 579 幹線公車工作報告,請交		教育局:
	通局統一「幹線公車」專用名稱,避免造成民眾混淆;另請交		一、本局業於105年2月2日於本局全球資訊網公告週知並於
	通局、教育局、勞工局及其他第一線服務民眾的單位,利用所		同年月5日以中市教社字第1050009079號函請579幹線
	屬各類宣傳管道、加強宣傳,並請林副市長協助督導 579 幹線		公車沿途行經學校協助發放聯絡單,以利向學生及家長宣
	公車上路情況,並加強相關局處之橫向聯繫。		導,並請將文宣電子檔掛載於學校網站,以達政策宣導效
			果。
			二、另本局亦將旨案文宣電子檔置於本局全球資訊網「首頁/
			組織職掌/各科業務/社會教育科/交通安全」項下,以利
			各校下載運用。
			勞工局:
			有關協助本府交通局宣傳 579 幹線公車1案,依據本府交通局
			105年2月1日中市交運規字第1050005382號及105年2月3
			日中市交運規字第 1050005713 號函指示,已刊登本局網頁最
			新公告,並張貼海報於本局服務臺佈告欄,以協助宣傳。
			本府各機關:
			遵照辦理。
			各區公所:
			遵照辦理。
04	上週我到東勢視察寒害造成的農損及農作物保險的情況,要求	農業局	農業局:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	農業局加速勘查及抽查,盡快協助農民申請中央及市府的補助。以本次6戶受災農民參加農作物保險而言,透過中央、市府、農民各負擔三分之一的保費,本次受災平均一公頃可獲得6萬元保險理賠,再加上原先的救助金6萬元,一公頃就有12萬元的補助。因此,籲請農民踴躍參加農作物保險,避免遭逢天然災害時,農作物損傷致血本無歸,並能盡快復耕。		本局請東勢區公所加速勘查,協助本市參加寒害附加高接梨穗保險之6位農民向富邦產險申請保險理賠25萬9,954元,於105年2月26日已匯款,另105年3月2日發佈新聞籲請農民踴躍參加農作物保險,避免遭逢天然災害時,農作物損傷致血本無歸,並能盡快復耕。
05	經濟部水利署舉辦「104 年度辦理水患自主防災社區」評鑑,本市為直轄市績優、獲獎總數亦為全國第一,在此肯定水利局同仁的努力,當天我也向水利署確認並爭取本市的水利建設,包括:南山截水溝水利工程、筏子溪河岸景觀營造、康橋計畫上游的擴大。今天水利局提出「流域綜合治理計畫 105 年度應急工程」墊付案,總經費 4,000 萬元,無論是治水或防災等工程皆涉及區域的聯合治理,因此我也向總統當選人蔡英文提出,應提升經費撥用於區域合作、區域聯防的比重,俾強化區域治理的整體災防能量。		水利局:  一、本市流域綜合治理計畫 105 年度應急工程工程共 3 件,分別為大甲區后里排水護岸改建應急工程、大雅區十三寮排水系統護岸改善應急工程、太平區坪林排水無名橋 9 至無名橋 10 護岸改建應急工程,依據經濟部水利署建署核定經費函於 105 年 2 月 17 日辦理「105 年度臺中市流域綜合治理計畫應急工程委託技術服務」採購案決標,目前已治域綜合治理計畫應急工程委託技術服務」採購案決標,目前已完成 46 個「永續成長、成果共享、責任分擔」永續經營的水患自主防災社區,並於經濟部水利署學辦「104 年度辦理水患自主防災社區」評鑑拿下 2 個特優、3 個優等、7 個甲等,總得獎數全國第一,臺中市政府在縣市評鑑當中也獲得直轄市組績優。另持續向水利署爭取經費,於「流域綜合治理計畫」,擬新設 10 處防災社區。此外,為增強防汛減災能量,本局已於 105 年初增購 9 部 12 英吋大型抽水機、10 部 6 英吋中型抽水機、30 部 3 英吋小型抽水機及 3 部衛星電話,本市(含各區公所)各式抽水機共計 256 部,將可強化防救災緊急應變能力,

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			未來將與鄰近縣市加強區域合作,於災害發生時互相支
			援,達成區域聯防的效果。
06	由於「財政為庶政之母」,今天特別請財政局、地方稅務局針	本府各機關	本府各機關:
	對本市的財政概況、如何開源節流進行專案報告,有別於傳統	財政局	遵照辦理。
	量入為出的財政觀念,我主張要以「量出為入」的創造性財政	經濟發展局	
	思維,進行國家整體財政的改革。歷來中央政府透過統籌分配		財政局:
	款補助地方政府,如同「大人給小孩糖吃」的情況,這是一種	人事處	一、本局已修正「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補
	中央對地方不信任的心態,甚至分配上可能存有政治考量。因		
	應新政府、新國會完全執政,並重視區域發展的情勢,呼籲中		字第 1050034040 號函頒實施。
		•	二、另市長於行政院院會建議修正「平均地權條例」及「土地
	重建中央與地方財政分配關係,亦即「財政聯邦主義」:讓地	核委員會	税法」之被徵收之土地免繳納土地增值稅規定乙節,內政 -
	方創造的稅收先留在地方,有餘裕稅收再上繳中央、平衡地方		部業於 104 年 12 月 1 日召開「檢討土地徵收免徵土地增
	發展,促進地方財政自主。由地方政府帶頭拚經濟,不僅可以		值稅相關規定」座談會,並於105年2月3日函請本府就
	活化臺灣經濟,更可發揮地方特色,釋放民間活力,創造多贏。		被徵收土地所有權人之漲價歸公或減徵理由及方式回復
	本市正值「囝仔轉大人」的時期,未來三年是臺中建設的關鍵		意見,刻正由內政部研議辦理中。本局局長亦於財政部 105
	黄金時期,特別是配合 2018 世界花博、2019 東亞青運的城市		年1月25日召開「105年地方財政業務會報」建議取消公
	轉型契機,我們將秉持「以財政支援建設,以建設培養財政」		共設施保留地於未徵收以前移轉免徵土地增值稅之規
	的策略,健全財政,強化本市建設。以下就財政局、地方稅務		定,刻正由財政部賦稅署研議辦理中。
	局的專案報告進行裁示:		三、餘請本局積極參與中央「財政收支劃分」修法,定期檢視
	一、為督促各局處積極爭取中央計畫型補助,請財政局與研考		本府及中央法令並持續關注未來財改方向等,本局遵照辦
	會依據新修正「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型		理。
	補助款業務績效考核要點」積極推動,並請三位副市長加		四、另本局於104年9月訂定本府促參案件標準作業流程及重
	強對權管局處動態管理及協助,以積極爭取中央對本市經		要工作事項檢核表,提供促參生命週期各階段作業SOP要
	費的補助。尤其是本府設有臺北聯絡處,加上立法院蘇院		項與檢核,提高案件成熟度及順利委託履約,另相關輔導
	長、蔡副院長皆出於臺中,請各局處首長善加利用、爭取		作為包括每年辦理教育訓練、國內優良案例之促參參訪活
	中央補助,本項經費爭取概況將列為各局處首長的重要考		動、定期針對本府促參案件辦理訪視輔導作業及每季開本

編號		指示事項	承辦機關	辦理情形
		核項目之一。		府促參推動委員會,推動列管本府促參案件,此外本局對
	ニ、	請財政局輔導各機關,積極依據促參法導入民間資源參與		於各機關辦理促參案件之各階段亦有派員協助輔導,另
		公共建設外,更應掌握租稅增額融資制度		PFI 制度雖於英國與日本有相關推動經驗,惟國內法制及
		(Tax Increment Financing, TIF)、民間融資提案制度		相關評估程序尚未完備,目前僅有中央擇定相關示範案件
		(Private Finance Initiative, PFI)等創新的方式,加		辦理PFI 試辦計畫,本府目前會規劃促參教育訓練增加PFI
		速本市的基礎建設。同時也請經發局積極推動投資招商作		觀念相關課程,未來可俟法制程序完備及相關示範案件推
		業,將建設留在臺中。		動成功後,擇定適合 PFI 性質案件加以推動。
	三、	為落實使用者付費原則,並增進公共資源有效利用,請各		
		機關就業務執行衍生的規費或停車費等費用,適時進行成		經濟發展局:
		本檢討、調整費額,增進財政負擔公平。		本局刻正積極辦理各項招商事宜,與中央合作之案件為中軟一
	四、	請各機關秉持零基預算精神編列每年經常性支出,撙節預		期招商案、高鐵臺中站區產業專用區招商案;本市自辦招商案
		算。施政的第一年,因為許多創新的大型決策方定案、致		為水湳經貿智慧園區全球招商計畫、豐富園區招商計畫,透過
		預算編列增加,然而未來年度多為政策的延續執行,因此		各項招商案引進民間資金、推動地方產業發展,增加市庫稅收。
		預算歲出編列應逐年減少,並落實刪減非必要的預算支		
		出。		都市發展局:
	五、	都發局去年於中區推動參與式預算已具初步成果,為加強		本局於中區推動參與式預算試辦機制業於104年11月14日辦
		培訓同仁參與式預算理念,請人事處開辦課程,相關局處		理網路票選活動選出6案優先提案計畫,分屬社會局、交通局
		亦請積極與各區公所協調分工,以利未來將參與式預算逐		及建設局業務範疇,優先提案計畫之執行進度奉核由研考會納
		步推展至本市各區。		入「臺中市城中城再生執行方案」專案管考會議列管。另 105
	六、	請地方稅務局持續以創新、主動的服務方式,降低市民繳		年參與式預算機制奉核由研考會續行推動。
		納稅捐的遵從成本(Compliance cost);另一方面,對於		
		欠繳的稅捐,也應積極催收、強制執行,以維護租稅的公		人事處:
		平性。		本府 105 年度核心訓練課程規劃已將「參與式預算」訓練課程
	七、	請財政局積極參與中央「財政收支劃分法」修法,讓統籌		納入,其課程內容包含參與式預算理論及國內外案例等,參訓
		分配稅款比例更為合理,並請財政局與地方稅務局定期檢		對象為本府一級機關、各區公所區長及豐原區、清水區、大里
		視本府及中央的法令,提出必要修訂或建議。例如我曾在		區業務承辦人,課程業於 105 年 2 月 25 日簽奉市長核可,將

編號 指示事項 本辨機關	辦理情形
104年9月17日的第3,466次行政院院會,建議修正「平均地權條例」及「土地稅法」有關被徵收之土地免繳納土地增值稅規定,除可增加稅收財源外,亦可維持社會的公平性。  八、面對蔡英文總統將於5月就任總統,請財政局及地方稅務局持續關注未來財政及稅改的方向,並預先研擬配套做法。另外,因應新政府上任後,將更強化與地方互動與合作關係的政治新局,未來也請各機關妥為運用「中彰投苗區域治理平臺」,結合四縣市力量,共同向中央發聲,爭取資源,加速中臺灣建設。  九、對於財政的主張,我在「以民為本的創造性財政」與「打破問經濟-新區域主義的動力學」2本書中有完整論述,請秘書處統一採買,提供給府內各局處長參考,以了解臺灣整體的財政概況及改革建議。	磨續辦理開班調訓事宜。  地方稅務局: 一、本府各機關興建公共建設如採租稅增額融資制度,於評估與建公共建設成本效益分析時,倘須本局提供相關稅收資料,日後將依其來函所設條件配合提供。 二、本局對稅捐之稽徵,除力求核課正確外,更致力於服務品質及行政效率之提升。例如,首創置視訊服務站,單位分析、戶政事務所、倫遠地區里辦公處及其他機關(單位)進行跨機關策略聯盟,提供民眾即時發證、線上申辦及稅稅、戶政事務所、偏遠地區里辦公處及其他機關(單位)進行跨機關策略聯盟,提供民眾即時發證、線上申辦及稅稅、內政職者等客製化服務,另以民眾需求為依歸化服務,與人民、新推動時及發驗工戶、身心障礙者等客製化服務,並持續創新推時及褒率距離之 e 化快速平臺,以符市民期待,降低市民繳納稅稅,與便民措施,有效縮短作業流程,提供市民節能、節帥及零距離之 e 化快速平臺,以符市民期待,降低市民繳納稅稅,自前仍賡續採取下列各項措施努力: (一)積極催收欠繳稅捐 1、訂定防止新欠清理舊欠作業計畫,落實執行及管控,以提升欠稅徵起績效。 2、加強各稅定期開徵之宣導及繳納期滿前之催繳,以防止新欠於未然。 3、繳款書未送達欠稅案件,運用戶政、綜合所得稅與理等、健保等各種資料查調納稅義務人地址,積極辦理

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			缴款書送達、催繳。
			4、利用健保資料,清理廣義公務人員及私立學校教職員
			工欠稅。
			(二)持續加強強制執行
			1、函查金融機構提供欠稅人存款資料,專案函請行政
			執行分署優先扣款,以爭取時效。
			2、列管重大欠稅案件,查調欠稅人相關資料、分析案
			情,並積極聯繫行政執行機關合作追欠,運用扣款、
			扣薪、拍賣以徵起欠繳稅捐。
			3、取得執行(債權)憑證案件,定期交查,如發現欠稅
			人可供執行財產,儘速辦理再移送執行,以徵起欠
			缴税捐。
			四、本局均定期檢視稅務相關法令,並對不合時宜法令,積極 研擬修法建議如下:
			(一)建議修正土地稅法第39條第1項:依目前土地稅法規
			定,被徵收之土地,免徵其土地增值稅,惟自101年起
			土地徵收採市價補償,如土地徵收補償金已達市價甚或
			超出市價,卻無需繳納土地增值稅,似有過度補償,而
			與原免徵土地增值稅立法意旨悖離,並造成地方政府財
			源損失,為使稅制更符合公平正義,刻正研議土地徵收
			不宜再予免徵土地增值稅之相關意見及建議,以供財政
			部修正土地稅法之參考。
			(二)建議修正土地稅減免規則第8條第1項第10款:政府
			機關短期無償使用私有土地,依土地稅減免規則規定,
			需免徵全年地價稅。再依地價稅稽徵作業手冊第4章第
			1節規定,免稅土地地價應免予合併計入地價總額內計

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			徵地價稅,如屬高級距稅率之土地,將因而降低所適用
			之累進稅率,致使用期間雖短,卻享受全年免徵之優
			惠,又可免計入課稅地價而適用較低稅率,予人不符比
			例之觀感,又無償借用土地之機關學校如非土地所在地
			縣市政府所屬者,倘無其他補助財源將造成地方財政損
			失,故建議修正。
			(三)建議修正土地稅減免規則第9條
			1、就法定空地所有權人而言,持有期間減免地價稅負
			擔,未來該建物改建時仍可參與分配;就建築物所
			有權人而言,相較於將法定空地一併移轉案件,是
			類建築物所有權人不須負擔法定空地部分之稅賦,
			實屬不公;長期來看,無法導正亂象。
			2、建議朝修正土地稅法暨遺產及贈與稅法方向解決,
			就未隨同建物及建築基地一併移轉之法定空地,土
			地所有權人同意將土地無償移轉予主建物之所有權
			人者,得申請不課徵土地增值稅,且申報贈與稅時
			可不計入贈與總額,可兼顧該等法定空地原應已於
			建築物興建完成時一併移轉之事實,並使該等建築
			物之建蔽率逐漸趨於正常。
			(四)建議修正土地稅減免規則第22條第9款:經主管機關
			依法指定之私有古蹟用地,應由古蹟主管機關列冊敘明
			土地標示、使用分區送稽徵機關辦理,俾與同規則第
			11 條之 3 古蹟保存區或編定為古蹟保存用地之土地作
			法一致。
			五、本局將持續關注未來財改及稅改的方向,如涉及稅捐業
			務,將預先研擬因應作法;另將加強運用「中彰投苗區域

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			治理平臺」,結合 4 縣市力量,以共同爭取資源解決問題, 甫於 105 年 2 月 24 日參加「中彰投苗區域治理平臺」23 組稅務組第 1 次工作會議,會中對於「賦稅再造地方建置 延續維護委外服務案」資訊基礎設備維運及通訊費用,及 「地方稅網路申報整體資訊作業委外服務案」維運費用共 同研議,建請中央統籌編列預算支應案,已形成共識,決 議送副首長會議討論。
			秘書處: 有關「以民為本的創造性財政」與「打破悶經濟-新區域主義 的動力學」等書籍因本處尚有庫存,已聯繫各局處窗口將書籍 提送各局處首長參閱。
			研究發展考核委員會: 本會業於2月25日召開爭取中央計畫型補助款推動小組說明 會議,請各局處於3月15日前先盤點相關對應中央部會前一 年度(104年)的賸餘款及蒐集105年的中央推動之計畫及預算 送本會彙整並於3月下旬召開推動小組會議。
	有關研考會「人民陳情案件質量分析報告暨陳情大數據熱點分析」工作報告,感謝研考會針對大數據分析找出民怨所在,提供各局處參考改善。各局處更應防微杜漸,市府團隊就是同個臺中隊,請各位局處長秉持願景領導、行動領導、服務領導三個原則,同心齊力、分工合作帶領同仁,以提供更好的為民服務。以民眾最重視的垃圾清運與「路平、燈亮、水溝通」為例,清潔隊於春節期間收運垃圾、建設局執行路平專案等,滿足民眾對政府的基本期待,也希望各局處能以務實的行動,將		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	民眾批評的聲音轉為支持的力量,重建民眾對政府的信任!		
08	請研考會針對 105 年度總預算通過後,旗艦計畫等重大政策的執行情形確實掌握;據以提升政策執行的品質與效率,讓臺中市政府真正成為市民的市府。		研究發展考核委員會: 為確實掌握旗艦計畫執行進度,並提供跨局處協調平臺,本會 業彙整截至105年2月20日各項子計畫執行情形,並於3月1 日上簽市長,未來將持續督導各機關,如期如質推動辦理。
09	有關衛生福利部辦理「104 年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」,衛生局推出四項計畫參與網路票選,包括:「光合作用」好農食安推動計畫、食在安全校園-From Farm To School、烘焙食安「露餡vs. 曙光」139計畫、食在安心E起來。由於得獎縣市可獲得中央經費補助 4,000 萬元支持、讓計畫可以實施,活動到 2 月 29 日截止,請新聞局協助加強宣傳,並請各位同仁踴躍投票。	衛生局 新聞局	本府各機關: 遵照辦理。 衛生局: 一、本局結合教育局、法制局、農業局四個局處,共同於藥師公會園遊會、公會會員大會及食安論壇等活動辦理典範計畫食安宣導按讚活動。 二、透過臉書、LINE等社交群組邀請民眾共同參與支持臺中市4個典範計畫,爭取臺中食安經費。 三、於食品相關會議、公會聯繫會議及志工活動請與會者立即上網投票並協助導。 四、動員局所人員相揪親朋好友,響應投票活動。 新聞局: 本局已於2月19日、21日以本府LINE官方帳號,發布本案票選訊息,鼓勵市民踴躍投票,為本市爭取佳績。

# 貳、 研究計畫及府列管標案辦理情形

#### 一、研究計畫

#### 105年1月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

#### 103 年度

					研究	計畫	期程	各期程報告審查 完成日期									
年度	編號	計畫名稱	主辨	受委託				發包	期初	期中	期末	験收	研究經費	辨理	情 形	執行進度	管考
			機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)				建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期					
103	001	臺中市智慧綠電網先期 研究計畫委託專業服務		財團法人台灣經濟	楊豐碩陳耀聰	102/12/20 103/12/31		102/12/05		103/07/31	103/10/31		810	本案期末報等修改6次,尚	無法通過審	菠丝	請儘速趕辦
		案		研究院	冰堆場			102/12/05	I	103/12/18				查,主辦機關擬朝是否 解約方式辦理。			
103	011	歷史建築「大里杙保正	臺中市文	許伯元建	1L =	100,000,000		103/10/20	1	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1 190	俟因應計畫書審核通過		符合	计体引领
103	011		企	計旧九	103/09/12   105/02/28				104/07/29		1, 139	後辦理驗收。		付合	持續列管		

						計畫	期程		4	外期程報告審 完成日期	查								
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費						管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情	形	執行進度	建議事項
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成							
								日期	日期	日期	日期	日期							
104		臺中市事業單位面對 員工申請育嬰留職停	臺中市政	國立中正	11. 14. 林	104/05/01	104/10/01	104/05/31	104/07/15	104/09/30	104/11/30	104/12/31	790 775	業於	105 年 1	1月5日	完成	_	4711시 조기선
104		薪所遇困難及因應方 式研究	府勞工局	大學	林淑慧	104/05/21	104/12/31	104/05/21	104/07/06	104/09/25	104/11/25	105/01/05	720. 775	驗收	•			-	解除列管

						計畫	期程		4	5期程報告審 完成日期	<b>查</b>									
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費		_				管考	
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	里	情	形	執行進度	建議事項	
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期								
104		104年度臺中市市區汽 車客運營運與服務評	臺中市公	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	_	104/12/31	105/02/29	2, 250	業於 105 開業務 結果請願	且位審	查會,	審查	落後	請儘速趕辦	
101		鑑制度研究	共運輸處	2170	171-5 C 17K	104/01/11	100/02/25	104/07/17	104/10/30	_				修正期沒會議嗣往	、報告	,期末			од <u>так</u> 2000 год	
104	003	臺中市公共運輸發展	臺中市政 府研究發	季維管理 顧問股份	黄宏仁	104/04/00	104/11/30	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	550	業於 105		月 25	日完	_	解除列管	
104	000	策略分析	展考核委 員會	有限公司	陳維隆	104/04/09	104/11/30	104/04/09	104/04/22	104/07/10	104/10/29	105/01/25	330	成驗收	1				用午1末 91 官	
104		臺中市政府災害防救	臺中市政 府研究發	瑞鉅災害 管理及安	王价巨	104/00/00	104/11/00	104/05/31	104/04/30	104/07/31	104/10/31	104/11/30	650	業於 105	5年1	月 13	日完	_	カコット エーぐき	
104	004	體制與全事故應變機制建構之研究	展考核委 員會	全事務顧 問股份有 限公司	馬士元	104/03/26	104/11/30	104/03/26	104/04/09	104/07/03	104/12/03	105/01/13	650	成驗收。			_	解除列管		
104	005	臺中市產業發展策略	臺中市政 府研究發	社團法人中華城市	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於 105			日通	落後	請儘速趕辦	
104	000	計畫	展考核委 員會	管理學會	派是九	104/ 05/ 16	104/12/31	104/05/18	104/05/29	104/09/02	105/01/12		050	過期末幸	<b>设告審</b>	查。	日通	AL	明蓝亚人が	
104	006	臺中市平價托育政策	臺中市政 府研究發	台灣社會	王舒芸	104/09/96	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	預計於			日提	落後	請儘速趕辦	
104	000	使用現況與需求調查	展考核委 員會	福利學會	工可云	104/03/20	104/12/31	104/03/26	104/04/10	104/07/31	104/12/18		0.50	送成果幸	<b>设告書</b>	0		イドス	明溫处灶州	
104		邁向復元之路政府 監護兒少自立生活經	臺中市家 庭暴力及	嘉藥學校 財團法人	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	_	_	104/12/21	105/01/15	98. 23	紫於 105 年 1 /	業於 105	105年1月	月 5 日	辨理	符合	持續列管
	30	驗與生命韌力	性侵害防 治中心	嘉南藥理 大學	日一灬	104/00/01	104/12/01	104/03/31	_	-	104/12/13	105/01/05	55. 25	驗收。				44 🖻	49 °K 74 B	
104	009	歷史建築豐原公學校 翁子分場校舍暨日式	臺中市文	財團法人 成大研究	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1, 426	預計於				符合	持續列管	
101	0.00	宿舍修復及再利用計 畫	化資產處	發展基金 會	<b>你</b> 且石	104/01/11	100/11/00	104/07/17	104/11/19				1, 140	召開審查		告初稿,	4T H	10 °D	39 "只 74 日	

						計畫	期程		4	外期程報告審: 完成日期	查						
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	(千元)	辨 理 情	形 執	九行進度	建議事項
						~	#Z	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成					
								日期	貝 原元成 日期	貝际元成 日期	日期	日期					
104		歷史建築鰲峰山營區 及原清水神社遺構修	臺中市文	財團法人成大研究	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1, 413	業於 104 年 12 月 25 過期中審查。	日通	符合	持續列管
		復及再利用計畫	化資產處	發展基金 會				104/05/11	104/09/01	104/12/25				迎期 中番 鱼。			
104		臺中市市定古蹟后里 賢坂張家祖墓修復計	臺中市文	東南科技	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	預計於 105 年 2 月 24 提送期初報告初稿,		符合	持續列管
		畫	化資產處	大學				104/11/27						召開審查會。			
104	1 1117	市定古蹟「壹善堂」修		東南科技	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於 104 年 12 月 30	日通	符合	持續列管
		復再利用計畫	化資產處	大學	77.75	101/10/20	100/01/00	104/10/23	104/12/30				100	過期初報告審查。		14 6	11 · X > 1 B
104		歷史建築「戰後望高寮 砲堡群」及「日軍見晴		建國科技	邱建維	104/09/96	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1, 100	業於 105 年 1 月 20 日	通	符合	持續列管
104		臺機槍堡」調查研究及 修復再利用計畫	化資產處	大學	小足牌	104/03/20	103/04/20	104/03/26	104/05/29	104/09/17			1, 100	過期末審查。	1 1	11 0	4寸で見 グリ B
104		臺中市中、西區及火車	臺中市文	優朵國際	ak 66 44			104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1 075	業於104年12月18 開期中報告審查,審	查結	<i>**</i>	14 4 -1 6
104		站周邊地區文化資產 普查計畫	化資產處	企業有限 公司	陳毓棻	104/06/12	105/11/30	104/06/12	104/08/24	104/12/30			1, 375	果為修正後提送工作 議複審,該案業於10 12月30日複審通過	4年	符合	持續列管
104		歷史建築「梨山耶穌	臺中市文	建國科技	en etc 11.			104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	000	業於 104 年 12 月 25	日通	<i>**</i>	14 14 -1 55
104		堂」調查研究及修復再 利用計畫	化資產處	大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/10	104/12/25				986	過期初審查。		符合	持續列管
104	016	牛罵頭遺址提升國定	臺中市文	長榮大學	溫振華	104/19/94	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	業於 105 年 1 月 22 日 送期初報告,訂於 10		落後	請儘速趕辦
104	010	遺址評估計畫	化資產處	<b>以尔八子</b>	<b>四</b>	104/12/24	100/11/30	104/12/24					900	2月2日召開期初審查		冶牧	明溫处灯翔
104	018		臺中市政	國立臺中	林雅容	104/04/20	105/01/10	104/05/01	_	104/09/30	104/12/15	105/01/10	700	業於105年1月6日:	完成	_	解除列管
104	010	資源中心服務成效分 析研究案	府社會局	教育大學	1个1年合	104/04/30	109/01/10	104/04/30	_	104/09/22	104/12/09	105/01/06	100	驗收。			州下

						計畫期程		各期程報告審查 完成日期												
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費			,	_,	A1 4m 10 mm	管考	
牛店	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖		預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情	形	執行進度	建議事項
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成								
								日期	日期	日期	日期	日期								
104	020	歷史建築「臺中是第四	臺中市文	嵐厝創意	en de th	104/10/04	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15		業於 104 年 成簽約,期 於 105 年 2				符合	<b>壮</b> 德 可答	
104	020			企業社	邱建維	104/12/24		104/12/24										付合	持續列管	
		歷史建築北溝故宮文		財團法人 成大研究	大研究   施忠賢、洪			104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10		жы 10г <del>г</del> 1 п 00 а 2		2名				
104		物曲減   洞調香研究	放入研充 發展基金 會	楚源、杜正 宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/16	105/01/28			1 386	36 業於 105 年 1 月 28 日 過期中審查。		740	符合	持續列管			

						計畫	期程		4	,期程報告審 完成日期	查						
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辦 理 情	形	執行進度	建議事項
								<b>日期</b> 實際完成	日期 實際完成	<b>丁斯</b>	實際完成	實際完成					
								日期	日期	日期	日期	日期					
105		臺中市災害應變中心 全事故功能分組細部	臺中市政			签约日	105/12/16	105/02/19					700	105年1月22日 果,因廠商文件7	下齊而廢		持續列管
100		規劃研究案	府消防局			簽約日	103/12/10						100	標,將辦理第2日業。	<b>火公告作</b>	11 0	1寸例21日
105	002	105年度臺中市身心障	臺中市政					105/02/29					842	業於105年1月2		然人	<b>扶</b>
109	002	礙福利生活需求調查	府社會局											網公告,預計2月標。	14日所	符合	持續列管
		臺中市兒童及少年福	臺中市政					105/03/30						業於 105 年 1 月 2	21 日上		
105	003	利使用現況與雲永鵠	府社會局										842	網公告。		符合	持續列管

						計 <b>畫</b>	期程		4	5期程報告審 完成日期	查								
b	a.e. mb		主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費		_			Al en 10 de	管考
牛度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情	杉	執行進度	建議事項
								實際完成日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期							
105	1 004	臺中市婦女生活狀況 調查(暫訂)	臺中市政府社會局					105/03/30		~~~			842	招標	文件研排	疑中。		符合	持續列管
105	005	國土計畫法通過對於 開發產業園區影響之 研究	臺中市政府研考會			簽約日	105/12/15		105/03/30	105/07/30	105/10/30	105/12/15	1000	招標	文件研排	疑中。		符合	持續列管
105	006	臺中市老人社區照顧 服務體系之研究	臺中市政府研考會			簽約日	105/12/15	105/03/15	105/03/30	105/07/30	105/10/30	105/12/15	700	招標	文件研排	疑中。		符合	持續列管
105	007		臺中市政府研考會			簽約日	105/12/15	105/03/15	105/03/30	105/07/30	105/10/30	105/12/15	800	招標	文件研排	疑中。		符合	持續列管

#### 105年2月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

						計畫	期程		4	外期程報告審 完成日期	查								
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費						管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情	形	執行進度	建議事項
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成							
								日期	日期	日期	日期	日期							
103		臺中市智慧綠電網先期 研究計畫委託專業服務		財團法人台灣經濟	楊豐碩	109/19/90	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	修改6	次,尚	告廠商 5無法通	過審		請儘速趕辦
100	001	案	ABIL DX 700	研究院	陳耀聰	102/12/20	100/12/01	102/12/05	-	103/12/18			010	查,主續辦理		刻正簽	呈後	10 12	明画型人門
100	0.1.1	歷史建築「大里杙保正	臺中市文	許伯元建	4h 11 =	100,000,00		103/10/20	_	104/03/05	104/10/05	105/02/28	1 100	修正後	)通過,	2月2 廠商已 訴,業務	提供	落後	14 /4 v+ 10 mm
103	100   011   朱	1 年 曹 川   洞 省 研 五 省	化資產處	築師事務 所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/09/12	-	104/01/16	104/07/29		1,139			]應計畫 擇期辦			請儘速趕辦

							計畫	期程		4	\$期程報告審 完成日期	查						
				主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考
年月	組織	<b>端</b>	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	(千元)	辨理	情:	10 執行進度	建議事項
							~	"3	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成					
									日期	日期	日期	日期	日期					
10/			104年度臺中市市區汽 車客運營運與服務評	臺中市公	· 佐田 1. 鍛	LL 1. Inch	104/05/15	105 (00 (00	104/03/31	104/09/30	-	104/12/31	105/07/31	2, 250	業於 105 年 1 開業務單位審 結果請廠商依 修正期末報告 會議嗣後再行	查會 會議 決議 召開。業	查務	›
104	1 0		<b>半各理營運與服務評</b> 鑑制度研究	共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/07/17	104/10/30	-			2, 250	單位於 105 年 經機關首長核 正標案管考期 定驗收日期為 31 日。	可第1次 程,調整	修 預	請儘速趕辦
104	1 0	005	臺中市產業發展策略	臺中市政府研究發	社團法人 中華城市	陳建元	104/05/18	104/12/31	104/05/31	104/06/15	104/09/30	104/12/20	104/12/31	650	業於 105 年 2 成驗收。	月 15 日 3	£	解除列管
			計畫	展考核委 員會	管理學會				104/05/18	104/05/29	104/09/02	105/01/12	105/2/15		从如此			
104	1 0	บเก	臺中市平價托育政策	臺中市政府研究發	台灣社會	王舒芸	104/03/26	104/12/31	104/05/31	104/04/30	104/08/31	104/12/20	104/12/31	650	業於 105 年 2 成驗收。	月 15 日 3	£ _	解除列管
			使用現況與需求調查	展考核委 員會	福利學會	·			104/03/26	104/04/10	104/07/31	104/12/18	105/2/15		<b>放</b>			
104	1 0		邁向復元之路政府 監護兒少自立生活經	臺中市家 庭暴力及	嘉藥學校 財團法人	曾仁杰	104/03/01	104/12/31	104/03/31	_	_	104/12/21	105/01/15	98. 23	業於 105 年 1	月5日辨	理	解除列管
			驗與生命韌力	性侵害防 治中心	嘉南藥理 大學	H 1 7M	1017 007 01	101/12/01	104/03/31	_	_	104/12/13	105/01/05		驗收。			N, M, Z, L
104	1 0		歷史建築豐原公學校 翁子分場校舍暨日式	臺中市文	財團法人 成大研究	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1, 426	業於 105 年 2 送期中報告初		-	持續列管
10.			宿舍修復及再利用計 畫	化資產處	發展基金會	<b>杯</b> 丑 名	104/01/11	100/11/00	104/07/17	104/11/19				1, 420	開審查會。	114 11 11	1 10 10	30 (東 / 1 日
104			歷史建築鰲峰山營區	臺中市文	財團法人 成大研究	4 必 丑	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於 104 年 15 送期中報告,		-	<b>壮</b> 徳 別 然
104	0	010 及原清水神社遺構修 室中市 3	化資產處	發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/11	104/09/01	105/1/5			1,413	送期中報告, 1月5日通過			持續列管	
					1	l	I	<u> </u>	l	l .		I	1	L	l			1

						計畫	期程		â	5期程報告審 完成日期	查								
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費						管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情	形	執行進度	建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期							
104		臺中市市定古蹟后里 賢坂張家祖墓修復計	臺中市文	東南科技	JE 114. AA	104/11/05	100/00/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975		105 年 初報告			<i>5</i> 5 A	计体可符
104	011	實	化資產處	大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/11/27					975		初報古 查會。	刀桶,捋	日台	符合	持續列管
104	012	市定古蹟「壹善堂」修	臺中市文	東南科技	JE 114 AA	104/10/00	100/04/00	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	** 1	於 105 ± 送期中華			<i>55</i> A	计体可符
104	012	復再利用計畫	化資產處	大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/10/23	104/12/30				100	日召開審查會		7 7平	符合	持續列管	
104		歷史建築「戰後望高寮 砲堡群」及「日軍見晴		建國科技	en hu			104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1 100	業於	105 年	1月20	日通		11. 141 10.
104		臺機槍堡」調查研究及 修復再利用計畫	化資產處	大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/26	104/05/29	104/09/17	105/01/20		1, 100	00 業於 105 年 1 月 20 日通 過期末審查。		符合	持續列管		
		臺中市中、西區及火車	臺中市文	優朵國際				104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30		開期	104 年 中報告年	審查,審	查結		
104		站周邊地區文化資產 普查計畫	化資產處	企業有限 公司	陳毓棻	104/06/12	105/11/30	104/06/12	104/08/24	104/12/30			1, 5.5	議複	修正後 審,該 30 日衫	紫紫於1	04 年	符合	持續列管
104		歷史建築「梨山耶穌	臺中市文	建國科技	er ata un	104/00/10	100/0/00	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986		於 105 <sup>4</sup> 期 中報 <sup>4</sup>			<i>b</i> *	计体工统
104		堂」調查研究及修復再 利用計畫	化資產處	大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/10	104/12/25				986		審查會		华口	符合	持續列管
		牛罵頭遺址提升國定	臺中市文					104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30		期初	105 年 : 報告審 :	查會,審	查結		
104	016		化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/12/24					900	果為修正後通過,廠商於 2月19日提送修正後報 告,業務單位復閱中。	符合	持續列管			
104		歷史建築「臺中是第四	鸟中市立	嵐厝創意	17 at 14.	404/40/-	100 (00 (:-		105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	000	業於105年2月4日提: 期初報告初稿,預計於		<i>b</i> *	1+ 4= -1 4		
104	020	市場」修復及再利用計畫	化資產處	企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24					890		年3月1 審查會		期初	符合	持續列管

							計畫	期程		4	外期程報告審 完成日期	查							
_	_	A& Wh	il de le m	主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費			146	, 11 , 200 , 15, 120	管考
牛	F度 編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨	理	情	り 執行進度	建議事項	
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成							
									日期	日期	日期	日期	日期						
		歷史建築北溝故宮文	亭中市文	成大研究	施忠賢、洪			104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10		業於	105 年 1	月 28 日道	<u>i</u>		
10	104 021 物	物典减山洞調查研究		發展基金會	楚源、杜正 宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/16	105/01/28			1 1 386		中審查。		符合	持續列管	

						計畫	期程		4	S 期程報告審 完成日期	<b>查</b>						
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨理	情	<b>4</b> 執行進度	建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期					
105	001	全事故功能分組細部	臺中市政 府消防局			簽約日	105/12/16	105/03/21					700	105年2月17次開標作業。	日完成第	2 符合	持續列管
105	007.	105年度臺中市身心障 礙福利生活需求調查	臺中市政	美和學校 財團法人 美和科技	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	105/03/31	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	本案業於 105 日決標,並於 25 月決標公告	105年2		持續列管
105		利使用現況與雲永鵲	臺中市政府社會局	大學				105/03/30					842	業於105年2標。評審小組定,賡續辦理事宜。	月 17 日開 名單已核	<b> </b>	持續列管
105	004	臺中市婦女生活狀況調查(暫訂)	臺中市政 府社會局					105/03/30					842	進行招標文件	簽核。	符合	持續列管

						計畫	期程		4	5期程報告審 完成日期	查					
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費			管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	<b>辨理情形</b>	執行進度	建議事項
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成				
								日期	日期	日期	日期	日期				
105		國土計畫法通過對於 開發產業園區影響之	臺中市政			簽約日	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	1000	業於 105 年 2 月 16 日公	符合	持續列管
		研究	府研考會			****	100/12/20						1000	告,預計3月1日開標。	1, 2	14.77.1 B
		* 4 + 4   3   5   10   67	*					105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30		業於 105 年 2 月 15 日上 網公告, 2 月 23 日開標,		
105	LUUb	臺中市老人社區照顧 服務體系之研究	臺中市政 府研考會			簽約日	105/12/20						700	因無廠商投標而流標,另	符合	持續列管
		ALCON NEW TOTAL	)(1·-> >											於2月25日辦理第2次		
														公告,預計3月2日開標。		
														業於 105 年 2 月 15 日上 網公告, 2 月 23 日開標(1		
		105年解決學用落差與						105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	800	家廠商投標),2月24日		
105	007	人力資源升級問題— 臺中市政府銜接產學	臺中市政 府研考會			簽約日	105/12/20							召開評審會議,評審結果	符合	持續列管
		訓可行性方案研究	)(1,-/1,- <b>3</b> B											廠商總平均分數未達70		
														非,擬辦理第2次招標公		
														告。		

# 二、府列管標案

#### 1月份執行情形

資料期間: 105年01月01日至105年01月31日

各月執行進度累計(比較)	<b>⋛</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
105年1月	367件(84.37%)	53 件(12.18%)	6件(1.38%)	9件(2.07%)	435 件	33 件
104年12月	301 件(80.70%)	49件(13.14%)	10件(2.68%)	13 件(3.49%)	373 件	32 件
比較	66 件	4 件	-4 件	-4 件	62 件	1 件

#### (一)學校工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	24 件(60.00%)	15 件(37.50%)	0 件(0.00%)	1件(2.50%)	40 件	1件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	101DD00 001	發包工程	建設局/建築工程科/	教臺倫(行建年補國校畫育中國格政工度助中舍工商市民致大程一款小整程制,於整理人數學之建	127, 350	100	100	0	(No.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案以於104年12月4日簽奉核 准撥付工程結算款項。	1010816 最後修改期 程 1011115/1011231 招 /決標 1020301/1031231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
2	102DS10 007	發 程	教育局/國民小國門	102 年度臺中市后國民學工程	120, 000	84	74	-10		流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 工程正常進行中,延展工期及變 更設計已簽核,期程修改簽核中。	落後原因: 第三次變更改計已簽 核,工期及度落後。; 解決對策: 延展工期及變更改計 已簽核中 1031225 最後修改期 程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1050520 開 /完工
3	102DD00 004	發程	教 民海 以	東海國小新設校工程	143, 300	100	95	-5		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 1.103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照: 103 中都建字第 01827 號);核定雜項執照 (1030711 領照: 103 中都雜字第 00043 號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工;完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723 號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體設置計畫 不,103/12/19 公共藝術設置計畫 通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫 案公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保 局抽查。	1021015 最後修改期 程 1030228/1030430 招 /決標 1030615/1040930 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
						頂化	具	比牧		10.104/01/29 工程外聘委員督 9.11.104/02/09 校舍上樑典禮。 12.104/02/14 台電遷移校校中電力工區內。 13.104/04/11 召開公共藝術徵選作品初選會議。 14.104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 15.104/05/16 召開公共藝術徵選作品決選會議。 16.104/06/07 召開公共藝術徵選作品決選會情為。 17.104/06/15 水土保持計畫 20.104/07/23 核發水土上保持持完工證明書。 19.104/07/29 編配學報數學 19.104/07/29 編配學數學 19.104/07/29 編配學數學 19.104/08/31 校舍置於 20.104/08/31 校舍置計畫 20.104/08/31 校舍置計畫 20.104/08/31 校舍置計畫 20.104/08/31 校舍置計畫 21.104/08/31 校舍置計畫 22.104/10/30 取得使用 23.104/11/06 師生中止安置於國	
4	102DD00 008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅 區三和國民 小學教學大 樓拆除重建	84, 000	100	95	-5	<b>=</b>	安國小,遷回本校完竣校舍上課。 24.104/11/27 完工報竣。 流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.104年12月5日竣工,105年1 月6日辦理初驗完畢,並於2月3	1020223 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				工程						日前改善完畢。 2. 廠商已進行辦理無障礙、消防 堪驗相關資料送件。	1030331/1041031 開 /完工
5	102DR00 007	發包工	教育局/國民小國人國	新 學 區 第 二 期 工 校 を 者 程 程 工 程 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名	217, 370	72	67	<b>-</b> 5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1. 教室內、外牆泥作打底。 2. 活動中心2F 牆身及頂版、模 版及鋼筋組立。 3. 活動中心2F 旋愣鋼管組立、 混凝土澆置、養護及4000psi 試 體製作。 4. 活動中心3F 結構放樣及柱筋 升層。 5. 活動中心3F 牆身模版及鋼筋 組立。 6. 滯洪池土方開挖。 7. 滯洪池模版及鋼筋組立。 8. 滯洪池混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。	落後原因: 開工作業延; 解決對策: 請廠商進行工程進度 控管,預計進行第一 次變更設計,並進行 管考期 1030422 最後修改期 程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1050915 開 /完工
6	102DS10 001	發包工	教育局/國民州國小	臺中市 豐洲 市野	50, 000	100	95	-5		流廢標次數:2次, 期程修改數:1次 1.綠建與一取得(105年1 月15日) 2.變更台電供電設計案已完成正 常供電及教育訓練(105年1月 14日) 3.發重及教育訓練(105年1月 14日) 3.發近建築師事務所及營造公司 進行工程及委託服務設計監造結 算(105年1月14日豐洲小字第 1050000226號) 4.辦理104年度專案預算保留 5.辦理工程決算付款	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
7	099DC00 030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老 舊校舍整建 工程	200, 720	100	95	-5	<b>=</b>	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 已於1月22日移請學校憑辦勞務 結算驗收證明書用印事宜,並撥	1000801 最後修改期 程 1000915/1001015 招 /決標

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										付廠商服務酬金及尾款	1001201/1030330 開 /完工
8	099DC00 052	發程 2	建設局/建築工程科/	大秀體 程 國育 建工程	50, 000	100	95	-5	##	流廢標次數:0次, 期程的自103年12月1日起無法 整修的自103年12月1日起無法 聯修的自103年12月1日起無法 聯務的自104.2.16發 發達 第一個的人。 2.16發 與此契約後 等。於104.4.7辦理終止契約後 算 實 。 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個 第一個	1011030 最後修改期 程 1001026/1001124 招 /決標 1010319/1020304 開 /完工
9	101DD00 010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第1期工程	212, 237	100	95	-5	#	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 已竣工	1020731 最後修改期 程 1020915/1021101 招 /決標 1030101/1040515 開 /完工
10	104DD00 007	發包工程	教育局/國 民學/石 角國小	東勢區石角 國外老建工程 舍整建工程	58, 905	25	20	-5	#	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 11/05三人小組審查通過。建築師 修圖完成。市府12/16核定通過 (細部設計核定版)。 因校地824-1編審(改變使用地 目類別)尚在地政局作業中,經 1/8教育局召開跨局處室協調 會,結論地目審議會議及掛件申	落後原因: 因校地 824-1 編審 (改變使用地目類別) 經東勢地政事務所於 1/26 公開閱覽完成 送地政局作業中。; 解決對策: 已於 12/16 重建督導 會報會議中反應困難

項	案件	案件	主辨		總預算經費 (仟元)		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱		預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										請建築執照同時併行。	請求局長官協助,秘書處 1/8 召開跨單位協調會,結論地目審議會議及掛件申請建築執照同時併行。 1040527 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
11	104DD00 024	發程	教育學/國	臺區小舍 中翁學整 曹國養工	98, 505	25	20	-5		流程作的 104年 104年 104年 104年 104年 104年 104年 105年 104年 105年 105年 105年 105年 105年 105年 105年 105	落(一)里 306 430-1 (273-1、306 430-1 (273-1、高) (273-1 、高) (273-1  (273-1

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
12	104DD00 028	發 程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立學實校學校整建工程	58, 410	25	20	-5	<b>3</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理細部設計及申請建照中	落後原因: 校園規畫設計會議審查多次; 解決對策: 已通規劃設計審查會議 1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
13	104DD00 030	發程	教民雅國中	臺雅 老樓 电子子 电极管	90, 090	25	20	-5	<b>8</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年1月7日教育局核定校園 規劃設計審議報告書。 2.105年1月27日辦理申請建造 執照掛件。 3.工程預算書、圖及施工規範目 前設計單位編製中,預計105年2 月20日前完成交機關審查。	落104 所 104 國體正日劃校考理置新後解教劃前編度 104 國體正日劃校,發先體故落 國,需年商,R全請樓園設 原存審日議置4研論CD安,道校劃;對局計正, 原存審日,需年商,R全請樓園設 原存審日,需年商,R全請樓園設 原存整修3規本低體優量。致 校告部變 校年園體正日劃校,發先體故落 國,設趕 改 改 改 改 改 改 成 成 、 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成 成

IJ	百	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)					\h. \( \) \( \) \( \) \( \)
= 1		編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
												1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
1	4	102DS10 009	發包工	教民》/國民光國小人國	鳥國 程 超 程	118, 000	95	92			流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 (1)104/12/30 第2次變更設計 決標; (2)104/12/31 第52次工務會 議; (3)105/01/08 第53次工務會 議; (4)105/01/15 第54次工務會 議; (5)105/01/15 第54次工務會 議; (6)105/01/22 第55次工務會 議; (7)105/01/ 工地週邊整地; (7)105/01/ 操場夯實整地施作; (8)105/01/ 室內外油漆施作; (9)105/01/ 伸縮縫斷面修整。	落後項書等: 原因: 京政等等: 以第一次: 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。 以第一。
1	5	101DS11 002	發包工	教民育局/國門	四學樓整理 整建 整套	92, 700	95	93	-2	<b>3</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.104年12月30日辦理第2次設 計變更議價完成。 2.105年1月15日辦理復工。 3.假設工程施作、志學樓拆除。	落本重括樓樓樓棟建生商1時段次式房條,拆包香學學廊拆護案日工收收第一次,方受到與大學學院,與一個學學學學院,與一個學學學學。 104年後級數學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											變更核准動 業已核 東廷 東廷 東廷 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
16	101DD00 002	發程	教育局/工/程營繕科/	臺大生興中同活建中周新工區學心	96, 480	95	94	-1	<b>3</b>	流廢標次數:3次, 期程修改次數:3次 (1)105/01/14 本市教育局同意 備查本案工程承攬廠)送審資料。 (中市教工字第1050002408 號 面裝修材料(第二版)送審資料。 (中市教工字第1050002408 號 函) (2)105/01/14 本市教育局之 精查本案工程承攬廠)中市教工字第1050002412 號函) (3)105/01/14 本市教育局同 備查本案工程承攬廠首局局局局 情查本案工程承攬廠首局 第1050002412 號函) (3)105/01/14 本市教育局同 備查本案工程承攬廠 等1050002415 號函) (4)105/01/22 監造會議(第40次)。 (5)105/01/01-07 泥作周邊打 底。 (6)105/01/08-15 空調安裝。	落 1. 电 104/10/14

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										(7) 105/01/16-23 吸音牆施 作、防水閘門安裝。 (8) 105/01/24-31 扶手、格柵 安裝。	/決標 1030228/1050229 開 /完工
17	102DS11 002	發包工程	教育局/國 民中學/龍 井國中	龍井國中老 舊校舍新建 工程	90, 000	95	94	-1		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1/5正驗、1/15完成改善、1/15 完成外電銜接、1/15~1/22完成新校舍搬遷、1/20辦理正驗缺失複驗、1/27函請施工單位辦理復工並進行第二階段拆除作業。	落後原因: 正驗後仍有缺失; 解決對策: 請廠商進行正驗缺失 改善 1040708 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050101 開 /完工
18	103DD00 068	發包工 程	教育局/國 民小學/新 興國小	潭子區新興 一 一 一 一 一 一 一 八 八 理 至 曾 望 里 望 里 全 理 全 理 全 理 全 理 之 理 之 理 之 理 之 理 之 是 之 是 之 是 之 是 之 是 之	80, 000	85	85	0	\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 外牆的裝修及磁磚的施工,水電 的配管配線。	1030514 最後修改期 程 1040410/1040710 招 /決標 1041010/1060110 開 /完工
19	103DD00 322	發包工程	教民順國水	臺區小北舍工中, 與 東	86, 000	10	10	0	Ů	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 1.105年1月7日建築師來文本校 1407-1 地號土地,為臺灣臺中農 田水利會所有。 2.105年1月12日函文教育局 懇請代為辦理價購或徵詢臺中 表計代為辦理價購或商 多。灣里田水利會能否提供同意使用 明書 4.105年1月25日臺中農田水利 會順 4.105年1月21日第一次預算 講。 4.105年1月21日第一次預算 書	1040918 最後修改期 程 1050808/1051111 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										5.105年1月27成大外審設計圖 (核定版)教育局送件。	
20	103DD00 324	發包工 程	教育局/國 民小學/瑞 峰國小	台瑞學 一中峰 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	80, 000	10	10	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 細部設計預算書圖進行中。	1041001 最後修改期 程 1050801/1051101 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
21	104DD00 006	發包工程	教育局/國 民小學/北 勢國小	北勢國小 104 年度新建校 舍工程	101, 440	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 建造執照圖面整理繪製中,水土 保持計畫已檢送台中市政府教育 局, 工程預算書、圖及施工規範編製 中	1041104 最後修改期 程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工
22	104DD00 029	發包工 程	教育局/國 民小學/市 立成功 小	臺中市東區 中 功 舊 校 舍 整 建 計 畫	183, 150	25	25	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105年1月5日將預算書圖送 審,因格式不符,另於1月19日 修正後重送。另,建物報廢申請 105年1月20日經教育局轉陳財 政局審查中。	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070601 開 /完工
23	104DD00 026	發包工程	教育局/國 民小學/喀 哩國小	臺區小舍 中 學 學 學 子 子 子 子 子 程 里 老 養 子 里 老 章 全 秦 里 老 章 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	52, 965	25	25	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預算書圖依據教育局 105年1月 14日發文到校之「工程預算書編 製原則(第1版)重新編制送件。 105年1月15日至教育局參加由 工程科召開之代辦工程權責分工 會議。	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
24	104DD00 010	發包工 程	教育局/國 民小學/龍 峰國小	龍井區龍峰 國小老舊校 舍拆除重建 工程	110,000	20	20	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 12/29 校園規劃設計審議報告書 (核定版)同意備查 1/19 召開代辦工程權責分工會	1041027 最後修改期 程 1051001/1060101 招 /決標 1060401/1080501 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										議 1/21 「老舊校舍拆除重建工程」 基本設計審查報告定稿本市府同 意備查 1/30 函轉「老舊校舍拆除重建工 程」之「水土保持計畫」	/完工
25	104DD00 017	發包工 程	教育局/國 民中學/雙 十國中	臺中市立雙 中國民 全 子 舊 程 工程	192, 060	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105年1月14日召開本校校園重 建規劃委員會第6次委員會議, 進行第2次細部設計及預算書圖 審查。	1040522 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
26	104DD00 021	發包工 程	教育局/國 民小學/松 竹國小	臺區 小 老 建 工程	52, 470	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預算書圖審查修正	1040304 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
27	104DD00 022	<b>發包工</b> 程	教育局/國 民小學/西 區中正國 小	西區中正國 小老舊校舍 整建工程	146, 520	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.104年12月17日張世鐘建築師 向都發局建管科申請建造執照掛 號(公文流水編號: 361040216195)。 2.預算書、圖及施工規範目前學 校複審中。	1040226 最後修改期 程 1050331/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
28	101DS11 005	發 包 程	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺中市立大 甲國民拆除整 建工程	157, 500	100	100	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 104.01.13辦理正驗複驗.驗收合格. 驗收合格後督請監造單位辦理結算. 結算資料經三次通知已補正完成. 通知廠商開立發票辦理付款. 待保固保證金額確認(植栽部分)	1011025 最後修改期 程 1011120/1011225 招 /決標 1020130/1040130 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										及繳納后辦理付款. 尾款已於104年12月23日付款, 目前辦理勞務結算中. 勞務結算資料尚未補正完成.	
29	101DS10 006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯 區內 區學 區學 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	86, 697	95	95	0	*	流廢標次數:5次, 期程修改次數:5次 105.01.08.申報竣工, 105.01.19.教育局會同設計監造 單位及承商相關人員辦理竣工確 認	1041030 最後修改期   程   1020801/1021231 招   /決標   1030301/1050301 開   /完工
30	101DS10 053	發包工 程	教育局/國民小學/竹林國小	臺竹學之 區小學 學 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	93, 600	100	100	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 104年12月25日完成工程及勞務 結算付款。	1031008 最後修改期 程 1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開 /完工
31	102DS10 008	發包工 程	教育局/國 民小學/梧 南國小	梧棲區梧南 國小遷校工 程案	83, 000	95	95	0	÷.	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 已驗收 正進行結算 並執行公共藝術	1040421 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
32	102DD00 174	發包工 程	教育局/國 民小學/社 口國小	社口國小西 棟及南棟老 舊校舍重建	120, 000	62	62	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 地上一樓綁紮鋼筋灌混泥土	1040610 最後修改期 程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工
33	104DD00 032	發包工 程	教育局/國 民中學/豐 南國中	臺南 老樓 中 大 全 中 民 舍 ( 主 樓 ) 整 樓 ) 整 建 計 畫 在 土 程 全 主 会 全 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	126, 225	25	25	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月26日已辦理第二次預 算書圖審查,會議決議待依委員 意見修正後於2月5日前送教育 局審查通過。	1040311 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070730 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
34	104DD00 063	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 市立大里 高中	大里高中圖 書館暨高中 部專科教室 興建工程案	100,000	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年12月21日召開委託規劃設 計監造技術服務校園規劃暨都市 設計審議三人小組會議,依委員 意修改送教育局核備。	1040528 最後修改期 程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
35	104DD00 072	發包工程	教育局/國 民中學/安 和國中	臺中市立安 和國民中學 新建音樂館 工程	60, 000	25	25	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年01月18日申請候選綠建築 證書評定	1040611 最後修改期 程 1050401/1050701 招 /決標 1051001/1070101 開 /完工
36	102DS10 017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺區小動 中平興 中 中 野 中 中 野 中 室 工 程 程 表 異 之 工 程 程 名 至 五 至 五 程 名 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	86, 000	92	93	1	÷.	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 1. 雨水回收池設備按裝 2. 周邊排水溝及陰井埋設施工 3. 舞台耐磨木地板工 4. 舞台前緣飾出 5. 台電受電室、化糞池、水箱地 坪整平及鋼筋綁紮 6. 跑道內側溝施工 7. 2F 視聽教室地坪木地板施工 8. 2F 視聽教室地坪木地板施工	1041124 最後修改期 程 1030420/1030615 招 /決標 1030920/1050303 開 /完工
37	103DD00 058	發包工 程	教育局/國 民中學/東 峰國中	臺中市立東 中國民中學 老舊程 建工程	50, 000	71	73	2	\$	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.3FL 柱牆及 ROOF 樑版模板組立 2.ROOF 樑版鋼筋綁紮 3.ROOF 水 電配管 4.鋼構預埋螺栓	1040120 最後修改期 程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
38	104CD00 001	用地取得	教育局/國 民小學/上 楓國小	臺中市大雅 區上樓 小學校 地徵收	115, 014	95	100	5	÷.	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 1.土地已於105.01.08全數徵收 並辦理過戶完畢 2.所有款項已於105.01.25支付 完成 3.已於105.01.22將支出明細表	1041210 最後修改期 程 1050120/1041225 招 /決標 1041228/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										及成果送交教育局	
39	102DS12 004	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 后綜高中	臺中市立后 綜高書館大樓 工程	120, 000	62	67	5	÷	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 目前工程正進行4樓柱牆鋼筋綁 紮	1040423 最後修改期 程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
40	103DD00 085	發包工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 區大甲國民 小學「北棟校 舍拆除重建 工程」	120, 000	63	80	17	\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 一樓頂板、樑柱、牆面灌漿完成, 二樓牆面雙面板模組立及水電配 管完成	1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工

## (二)道路橋梁工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35 件(77.78%)	5 件(11.11%)	2件(4.44%)	3 件(6.67%)	45 件	1 件

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	101DF00 305	發包工 程	建設局/土木工程科/	台中市台中 港聯外道路 (特 8-50)	174, 800	100	100	0	(Na.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已結算付款	1011224 最後修改期 程 1011109/1011207 招 /決標 1020501/1031023 開 /完工
2	103BF00 008	委外設 計	建設局/土木工程科/	東勢- 豐原生 一 豐原 一 豐康 一 豐康 一 豐原 一 豐原 生 一 豐原 生 表 計 野 監 設 計 服 形 器 数 計 服 形 服 形 形 服 形 形 服 的 形 形 形 の 長 の 表 の と の と の と の と の と の と の と の と の と	220, 000	100	80	-20	<b>5</b> 5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 22.為因應本工程第3標配合銜接 1、2標二階環評定線之方案,請 林同校公司於104年12月15日 前配合評估 第3標分段辦理之可行方案。 23.104年11月30日簽辦第1、2 標二階環評委託技術服務採購 案,105年1月辦理後續招標上網 公告等作業。	落後原因: 因民眾提起訴願重起 環評程序進入二階環 評; 解決對策: 重新簽核檢討修正 1030225 最後修改期 程 開/完工
3	103DF00 284	發 程 程	建設局/土木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	56, 340	79	63	-16	<b>3</b> 4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因104年9月9日民眾陳情降低 路面高程,目前停工中。	落後等 大野 電子

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											工 1040717 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1040330/1050530 開 /完工
4	102DF00 051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三 叉坑至觀音 橋)拓寬工程	85, 125	55	40	<b>−15</b>		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 施工中	落後原因: 用地取得; 解決對策: 加快施工 1040806 最後修改期 程 1031015/1031215 招 /決標 1050110/1060630 開 /完工
5	102DF00 050	發包工	建設局/土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52, 992	89	80	-9		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 路基整理及回填碎石級配 側溝開挖施作	落後原因: 因天氣持續下兩工地 淤泥無法施工; 解決對策: 俟天氣放晴後加派人 力機械趕辦 1021209 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050201 開 /完工
6	103DF00 194	發包工 程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋 暨海堤路景 觀美化改善 工程	200, 000	95	89	-6	\$0\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 吊橋鋼鎖施工,鋼箱補漆,欄杆 施作	落後原因: 因本工程須辦理變更 設計,目前尚未完 成; 解決對策: 已儘速簽辦變更設計 1040724 最後修改期

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											程 1030212/1030220 招 /決標 1030515/1041230 開 /完工
7	103DF00 141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨 越旱溪橋梁 新建工程	223, 739	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完工,辦理結算作業中	1030305 最後修改期 程 1021101/1021231 招 /決標 1030531/1040930 開 /完工
8	102DF00 381	發包工 程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道 路開闢工程 (橫坑巷至北 坑巷)	92, 487	100	95	-5	m	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105年1月15日申報竣工,惟部 分景觀植栽覆蓋率及存活率偏低	1030320 最後修改期 程 1020730/1020823 招 /決標 1030630/1040930 開 /完工
9	102DF00 047	發包工 程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116, 335	100	95	-5	m	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
10	102DF00 055	發 程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖水	96, 015	95	92	-3		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	落後原因: 施與問題 養原因 養原因 養原因 養期 程理變; 解決對策: 無完成變更設計議價 作業 104年12月24日通 知復工 刻正持續施作中 1030915最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1021215/1030130 招 /決標 1031030/1041001 開 /完工
11	102DR00 042	發程工	建設局/土 大工工工 科第 一 股	臺水區工梁中海區程工程工程工程工程	671, 881	95	93	-2		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 實際進度 95.58%	落可完設成所 原工,修即辦次辦選 是 所工,修即辦次辦選 是 所工,修即辦次辦選 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
12	099BD00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺道設系(98-103) 生系(98-103) 畫-烏線程 一一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	4, 880	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期 程 開/完工
13	102AF00 050	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段 路線環境影	19, 500	100	100	0	ů.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 6.原訂於104年9月2日召開工	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工

項	案件	案件	主辦		<b>绚</b> 預 質 經 費	總預算經費 執行進度計(%)					
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				響評估作業 委託技術服 務案						作會議,因故延至 104 年 9 月 8 日召開並獲致結論,預計 104 年 10 月完成二階段環評調查及評估 作業,104 年 11 月完成報告彙 整,104 年 12 月提送環說書初稿 報局。	
14	102BF00 028	<b>委外設</b> 計	建設局/土木工程土木工程	臺40M-11 2 中11 2 中11 4 中11 4 中	69, 265	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本案基本設計報告書顧問公司依 契約規定於105年1月15日報局 憑辦,本局刻正簽辦邀集外聘委 員召開審查會事宜,後續俟審查 完成後即移送本府研考會辦理後 續事宜。	1041214 最後修改期 程 開/完工
15	103CF00 042	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	票林車站(原 豐南車站)道 路工程	630, 000	95	95	0	<b>\$</b>	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 目前辦理核銷中	1040602 最後修改期 程 1040815/1041030 招 /決標 1041110/開/完工
16	104DF00 257	發包工 程	建設局/土木工程科/	中部科學工 業園區-西向聯 外道路開闢 工程(橋梁 段)	246, 284	77	77	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.截至105年1月27日止預定進度17.54%,實際進度21.04% 2.已於105年1月20日完成第一 ~四期估驗款新臺幣1,921萬 1,679元款項撥付	1040702 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工
17	104DD01 195	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 4K+715 鷺山橋改建 工程	57, 922	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 訂約完成	1041224 最後修改期 程 1041204/1041215 招 /決標 1050301/1061231 開 /完工
18	103DF00 422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生 活圏快速道 路(第四標-	684, 000	55	55	0	÷.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 停工中,俟環評審查通過,並完	1050118 最後修改期 程 1041124/1041224 招

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				跨大甲溪橋 梁段工程)						成環說書製本及公告程序完成 後,再行辦理復工作業	/決標 1050130/1071231 開 /完工
19	104CF00 003	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區神圳 路 27 巷打通 至中山路 1514 巷道路 工程	62, 000	15	15	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 已依管考期程辦理用地作業	1041211 最後修改期 程 1051005/1051105 招 /決標 1051115/開/完工
20	104CF00 010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-2 號 道路工程	107, 161	15	15	0	<del>\</del>	流廢標次數:次, 期程修改次數:() 次 持續辦理協議價購	1041211 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工
21	104CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 11-11 號道路 工程	246, 733	15	15	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工
22	104CF00 019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春 南路延伸開 闢至遊園路 道路工程	330, 800	15	15	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1050920/1051105 招 /決標 1051130/開/完工
23	104CF00 020	用地取得	建設局/土 木工程科/	臺中軟體園 區南側聯外 道路工程(泉 水巷)新闢工 程	400, 000	15	15	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工
24	104CF00 021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 4-3號道路新 闢工程	801, 200	15	15	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
25	104CF00 022	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	后里區都市 計畫道路— 成功路延伸 至南村路工 程	52, 925	95	95	0	÷,	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 地政局104年12月28日已發放 補償費,目前辦理繳存國庫作業 中。	1041218 最後修改期 程 1040810/1040910 招 /決標 1041130/開/完工
26	104DF00 396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕 路道路拓寬 工程	78, 660	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 俟用地取得辦理發包	1050105 最後修改期   程   1050730/1050830 招   /決標   1051030/1061231 開   /完工
27	105CF00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工 業局一聯外 三合新關工 超(4-3 號延 伸)	275, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 刻正整理土地所有權人資料.	1050127 最後修改期 程 1050830/1051230 招 /決標 1060130/開/完工
28	105CF00 002	用地取得	建設局/土 木工程科/	中部科學工 業園區一聯外 三合子剛 道路新闢工 程(南向)	275, 000	30	30	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:() 次 刻正整理土地所有權人資料中	1050127 最後修改期 程 1051230/1060330 招 /決標 1060515/開/完工
29	105CF00 003	用地取得	建設局/土 木工程科/	潭子區祥和 路延曾原區鎌 村路道路開 闢工程	249, 930	40	40	0	ŵ	流廢標次數:次, 期程修改次數:() 次 刻正辦理部分土地移轉	1050201 最後修改期 程 1050830/1051230 招 /決標 1060130/開/完工
30	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡 道道選月 時 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	770, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年1月25日辦理地方說 明會,規劃設計單位將依民眾意 見修正規劃設計報告後函送本局 核備,即可進入初步設計階段	1050127 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1070831 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
31	105DF00 155	發包工 程	建設局/土木工程科/	后里花博天 空步道及花 馬道新建工 程	320, 000	5	5	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1/25評選,簽評選結果中	1050127 最後修改期 程 1060228/1060331 招 /決標 1060430/1070630 開 /完工
32	104DF00 358	發包工 程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749, 117	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公開閱覽中	1041201 最後修改期 程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1051231 開 /完工
33	103DF00 117	發包工 程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生 態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+6 00 道路工程	108, 961	92	93	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 申報停工待變更設計完成後繼續 施工	1041109 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
34	103DE00 020	發包工 程	經發局/公 用事業 公用第二 科第一股	中流自路設施工程。	70, 000	77	81	4	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第二次派工於104/12/21 驗收完 成	1041126 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1050831 開 /完工
35	104DF00 377	發包工 程	建設局/土 木工程科/	知高橋改建 工程	514, 500	59	63	4	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進行基樁工程及臨時便橋組立	1050105 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1070402 開 /完工
36	103CF00 048	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	神岡區大漢 街 127 巷~大 漢街 147 巷道 路開闢工程	79, 900	95	100	5	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 目前辦理核銷中	1040827 最後修改期 程 1040325/1040420 招 /決標 1041110/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
37	103CR00 001	用地取得	建設局/土木工程十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	北屯區?子巷 (?子路至? 子巷 33 之 13 號)開闢工程	79, 000	95	100	5	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 已依期程辦理用地取得作業。	1031126 最後修改期 程 1030901/1031015 招 /決標 1040915/開/完工
38	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-1 號 道路開闢工 程	73, 000	95	100	5	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 地上物拆除中	1040121 最後修改期 程 1040715/1040915 招 /決標 1041130/開/完工
39	104DF00 183	發包工 程	建設局/道路養護科/ 道路養養 到第一股	臺中市烏日 區學理工程 橋改建工程	50, 000	63	69	6		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 護岸施工中	1041203 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1050904 開 /完工
40	104DF00 303	發包工 程	建設局/管線管理科/管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第2工區)	338, 510	55	62	7	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年10月26日開工,依批 次派工已完成228件.	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
41	104DF00 302	發包工 程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第1工區)	338, 510	55	63	8	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年10月26日開工,截至105 年1月底批次派工完成614件.	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
42	104CF00 023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅 環路二段 140 巷打通工程」	69, 000	0	30	30	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 土地權人資料彙整作業	1050104 最後修改期 程 1060831/1061030 招 /決標 1061130/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
43	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國 日 経 強 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖 祖	829, 580	61	92	31	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10.有關配合第2屆市長政見研議 納入自行車道一案,設計單位已 提評估報告並於10月20日簽奉 局長同意,設計單位另於11月23 日提送變更設計等書圖(第三 次),惟經查有部分錯誤,已簽辦 退請設計單位修正。 11.本局臧副局長於104年10月 29日督導本工程。	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工
44	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張 路二段17卷 打通至頭張 路一段117卷 道路工程用 地	123, 000	0	40	40	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 1月22日辦理第2次協議價購會	1050105 最後修改期 程 1060430/1060531 招 /決標 1060630/開/完工
45	104CR00 001	用地取得	建設局/土 木工程科/	「北屯區昌 平路二段(豐 樂路至四平 路)道路拓寬 工程」	110,000	0	40	40	ŵ	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 第二次公聽會完成	1050104 最後修改期 程 1060831/1061031 招 /決標 1061130/開/完工

## (三)交通工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(38.46%)	7 件(53.85%)	1 件(7.69%)	0 件(0.00%)	13 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	١		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	104DG00 026	發包工程	交運系統課	臺大統北計機程中眾烏屯畫電子統北計機程 會運文建900 區系心設0工	10, 908, 000	73	67	-6	\$2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本工程電聯車、行車監控、機廠 維修設備系統、供電、通訊及自 動收費系統目前處於細部設計 (DDR)送審及製造採購階段,其 中電聯車首輛車已於海外進行組 裝作業。	落後原因: 承後原因: 承後是送達 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
2	100AG00 006	財物勞務採購	交通局/運 輸管理科/	臺十(BRT) 中十(BRT) 中十(BRT) 專養管 學 人 一 一 一 一 等 一 一 等 一 一 等 一 是 等 。 是 一 代 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 是 。 是 是 是 是 是 是 是 是	68, 000	100	95	-5	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 專案管理部分,第二期請款文件 已於11/6 驗收,後續路網部分, 資料需重新檢核。另本案涉及違 約扣款清算事宜,刻正積極辦理 中。	1040616 最後修改期 程 1010531/開/完工
3	101DC01 007	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL02 標土 建水環工程	1, 151, 798	100	95	-5	<b>m</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 維修機廠工程	1020531 最後修改期 程 1020530/1020630 招 /決標 1020715/1030630 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
4	102DC01 008	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL03 標機 電系統工程	510, 556	100	95	-5	a	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因廠商尚有竣工程序未辦理完 善,尚無法確認竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期 程 1020423/1020730 招 /決標 1020815/1030630 開 /完工
5	103AG00 027	財物採購	交通局/捷 運處/開發 路權課	「烏屯地與椿」(東京),為東京位則,與東京位則,以為東京。 「烏屯地與椿」(東京),為東京。 「烏屯地與椿」(東京),為東京。	12,000	100	95	-5	<b>a</b>	流廢標次數:0次, 期程修改書於104年9月9日提 受數:2次 徵收計畫於104年9月9日提 過少次次數:2次 對收計畫於104年9月9日 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1030507 最後修改期 程 1030719/1031208 招 /決標 1040330/開/完工
6	104DG00 029	發 程	交通局/捷運工程課	臺大統北計標及區中眾烏屯畫機全段 會運文建列00 區系心設0 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5, 375, 000	75	71	-4	<b>##</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.主變電站結構體於10月底完成 2.將配合105年11月電聯車進場 陸續交付機電標施作空間。	落住 1. 10 月 1. 10 月

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											與北捷局協調,請其 督責細設單位積極辦 理。 1040305 最後修改期 程 1011003/1011130 招 /決標 1011231/1071130 開 /完工
7	104DG00 028	發包工	交運工程課 工程課	臺大統北計標站梯/ 中眾烏屯畫-CJ930 中眾烏屯畫G10全 標工 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	8, 377, 000	78	75	-3		流廢標次數:0次 1.相關計畫書及施工圖說製作及 審查 2.主線段展開到梁生產 復舊作業 3.預鑄U型梁生產 復舊作業 5.基礎開榜 復舊作業 5.基礎開榜 沒舊 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	落後月 104/04/10 至 104/07/04 期間 CJ920 標停 生, 在
8	104DG00 035	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺 中 果 日 東 明 明 明 明 日 泉 日 身 是 子 日 身 是 日 泉 日 身 是 日 身 是 日 身 是 日 身 是 日 身 日 身 日 長 日 長 日 長 日 長 日 長 日 長 日 長 日 長	7, 676, 000	79	77	-2	##	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 分隔島復舊、橋面板工項施作、 鋼結構吊裝作業等,另依本局核 定交維計畫規定辦理相關涉及交 維工項施作前申請作業、環境整 理等。	落後原因: 因 104/04 發生工安 事故停工。; 解決對策: 本標已於 104/08/13 復工,其後續依相關 核定計畫書規定辦

項	案件	案件	主辦		<b>總</b> 稱		親行進度計(%) (仟元) 毎 単 ・				
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				系統區段標 工程							理,並積極妥善安排 施工順序其期程。 1040313 最後修改期 程 1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工
9	105DG00 003	發包工程	交輸運科/ 通管理報 解第二股	辦理 2018 花 博補 型臺 斯里 2018 花 博用 里設 明 一 管規 劃設 計 設 上 送 人 監 送 人 監 送 人 、 監 送 人 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	160, 000	0	0	0	<b>Ģ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年1月30日府授交運字 第1050022918號函請台鐵局檢具 相關請款資料予本府,以利撥付 補助款。	1050204 最後修改期 程 1060228/1060331 招 /決標 1060401/1070531 開 /完工
10	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 後續擴充採 購案	206, 286	95	95	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 督導保固工作	1030619 最後修改期 程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
11	103DG00 054	<b>發</b> 包工 程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺大統北計乘安停工中眾烏屯畫設公車 中眾烏屯畫設公車 會運文建站, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 是 是 是 是 是 是 他 國 場 是 是 是 的 是 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	348, 390	30	30	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案第1次開標,因無廠商投標 而流標,辦理再次上網招標文件 處理中 本案訂於105年2月5日開標	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工
12	102AC01 010	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 採購案	323, 273	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 督導保固工作	1020425 最後修改期 程 1020305/1021013 招 /決標 1030331/開/完工

項	案件 案件 主辦 編號 種類 單位			總預算經費		執行進	度計(%)				
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
13	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規劃 交通規劃 科第一股	臺大統 北後 研會運 文 線性 不	10,000	85	85	0	Ş	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 本案可行性研究修正報告業於 105年2月2日函報交通部,將持 續積極爭取核定,俾利賡續辦理 綜合規劃等相關作業。	1020502 最後修改期 程 1010901/1011101 招 /決標 1020828/開/完工

## (四)水利工程

執行進度	<b>冷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	34 件(97.14%)	1 件(2.86%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	35 件	3 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DD01 058	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺水網 下 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 第 二 第 二 第 二 第 二 第 二	150, 000	100	100	0	(Ma.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 已於104年12月31日結算及支 付尾款完成。	1040707 最後修改期 程 1020315/1020415 招 /決標 1020425/1040831 開 /完工
2	102DD01 064	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺水河 中水網 下 道 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	98, 193	100	100	0	(NR.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已辦理決算付款完成	1030527 最後修改期 程 1020311/1020603 招 /決標 1020805/1040731 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
3	099DD00 077	發包工 程	水利局/污水工程科/	廊子水資源 回收中心新 建工程	450, 000	95	100	5	(Ma.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:4次 廠商於1月19日繳交保固金	1010627 最後修改期 程 1010831/1011130 招 /決標 1020115/1031231 開 /完工
4	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管州經 接管工程(5)	150, 000	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 本工程已於105年1月12日辦理 初驗,尚有AC面層不佳待改善, 預計105年1月29日改善完成, 2月上旬完成複驗。	1031031 最後修改期 程 1020831/1020930 招 /決標 1021015/1041016 開 /完工
5	103DD01 198	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市太平 中新光污 西西線及用 户接管工程- 第一分標	199, 130	40	40	0	<b>ॐ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理各項計畫書審查作業	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
6	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺區美帶道暨工 市夏街水支戶 中寧西污分用程 一本、一水網管	146, 460	25	25	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 第一標工程「臺中市西屯區寧夏 路、華美西街等一帶污水下過 分支管網暨用戶接管工程」 已於104年11月26日核定 於105年1/8~1/15辦理公開閱 覽,目前簽辦公開招標作業中。	1030610 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
7	104DD01 065	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區中興 路等雨水下 水道工程	116, 000	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 招標	1041210 最後修改期 程 1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工
8	104DD01 069	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶	245, 939	57	57	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作井開坑工程(大墩十街95號,	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				接管工程(6)-第2分標						大墩十街與大昌街口,大墩十街 66 號,大墩十街與東興路口,大墩 十四街與大墩路口);明挖工程 (大墩十九街與大墩路口);工作 井試挖(大洲街與大墩十八街口 (F8717)、大洲街與 25 巷口 (F8718)、大洲街與大隆路口 (F8719));持續辦理管線遷移會 勘中(五權西路二段)。	/決標 1040504/1060630 開 /完工
9	104DD01 072	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下污水 下道野用 一种道野用 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	270, 720	55	55	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前承商辦理相關計畫及材料送 審,另已於1/26日檢送交通維持 計畫書修正版至本府交通局,似 核備後盡速辦理申請路證事宜。	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
10	104DD01 075	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺重 10 期 中 10 期 中 區 道 用 程	53, 240	55	55	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第一次派工施作中。	1040605 最後修改期 程 1040831/1041015 招 /決標 1041015/1060531 開 /完工
11	104DD01 157	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(9)	800, 000	5	5	0	ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年1月25日提送基本設計,簽辦審查中。	1040828 最後修改期 程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
12	104DD01 167	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市文山 污水支管網 分支接管工 程	650, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商已於105年1月21日提出工 作進度計畫書	1041101 最後修改期 程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
13	104DD01 168	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下市 3 分 下網 5 子 管 10 )	1, 800, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 顧問公司已於1月14日提送工作 進度計畫,依規辦理規劃設計中。	1041027 最後修改期 程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
14	104DD01 192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺區花等工網管契中甘路一程暨工約市肅、帶分用程匹於戶戶開本。也於戶戶開本、一次會接口數	52, 161	55	55	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫書及相關送審資料送審中	1041229 最後修改期 程 1041120/1041225 招 /決標 1041225/1051231 開 /完工
15	104DD01 200	發包工 程	水利局/污水工程科/	104年 年子 一 年子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	69, 180	55	55	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.履約保證繳納及契約簽訂中。	1050125 最後修改期 程 1041203/1041231 招 /決標 1041231/1060630 開 /完工
16	105AD01 003	財物券務採購	水利局/水 利養護工 程科/	105 年水 年水 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	14, 460	35	35	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 採購作業中	1050125 最後修改期 程 1050228/開/完工
17	105DD01 009	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市污水 下海野田 等管工程 (7)-第4分標	71, 720	30	30	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於1/22上網公告,預計於2/16 開標。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招 /決標 1050615/1070630 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
18	101DF00 182	發包工 程	水利局/污水工程科/	文山水資源 回收中心新 建工程(含三 年試運轉)	1, 200, 000	71	71	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 曝氣池、污泥機房、污泥風乾堆 置場、管理中心、終沉池、消毒 池、前處理施作中	1021101 最後修改期 程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開 /完工
19	102DD01 062	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道分月戶 一樓 一標 一標	108, 468	94	94	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 無數量可施作,自104年10月20 日起辦理停工	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050220 開 /完工
20	102DD01 148	發包工 程	水利局/污水工程科/	黎明污水處 理廠污水設 施改善工程	63, 300	95	95	0	Ş.	流廢標次數: $1$ 次, 期程修改次數: $1$ 次 $1.105/01/23$ $\phi$ $300$ mm 不鏽鋼閘 閥安裝完成。 2. 文書作業。	1030311 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
21	102DD01 226	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下污分月 中水網暨工程 接管第二第一 (7)-第	271, 650	61	61	0	ŷţ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 目前辦理綏遠路一段與賴厝街口 及綏遠路一段與青島路口推進作 業。	1031106 最後修改期 程 1031231/1040131 招 /決標 1040301/1061002 開 /完工
22	102DD01 230	<b>發包工</b> 程	水利局/污水工程科/	臺下管接 下道暨工 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	69, 100	95	95	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 辦理期末估驗	1040615 最後修改期 程 1021130/1021215 招 /決標 1030120/1041231 開 /完工
23	102DD01 342	發包工程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(崇德柳橋	143, 272	95	95	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結算中。	1030121 最後修改期 程 1021204/1021224 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				~中正柳橋)							1030331/1041231 開 /完工
24	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田 河系統聯計 系程 登 登	53, 358	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程採購案已於105年1月21日 辦理開工,目前辦理監造中。	1030207 最後修改期 程 1031231/開/完工
25	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源 回收中心聯 絡管工程	51, 847	68	68	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 no.1及景賢十路至景賢九路段重力管及壓力管完成埋設,目前太 原路壓力管既有2班工班施作中,三甲公園揚水站牆身澆置.太 原路路證已取得	1040930 最後修改期 程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1050810 開 /完工
26	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源 回收中心與 建工程(含三 年試運轉)	654, 875	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計105年2月3日辦理施工前 說明會,2月15日開工	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
27	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水 利養護工 程科/	本市抽水站 代操水閘門 池邊養養 選保養理 及管理	14, 610	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期 程 1040331/開/完工
28	104AD01 038	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市水系 景觀實 造實託專業服 務	10,000	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作執行計畫書105年1月5日 中市水規字第1040092522號函同 意備查	1040812 最後修改期 程 1040930/1041215 招 /決標 1050501/開/完工
29	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶	91, 523	90	91	1	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 工程項目:四川二街、四川三街、	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				接管工程(4)第二標						四川東街、四川西一街等用戶接 管作業 地點:四川 二街、四川三街、四川東街、四 川西一街等用戶接管作業	/決標 1021201/1050331 開 /完工
30	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水瀬經貿園區水漁經濟經報。 水水資源。 水水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水 水	800, 000	70	72	2	<b>*</b>	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:2 次 管理中心 B1F 柱、牆鋼筋組立, 處理設施區 B1F 內牆粉刷,處理 設施區 RFL 樑、版鋼筋組立。	1040609 最後修改期 程 1030228/1030630 招 /決標 1031031/1051110 開 /完工
31	103DD01 249	發包工 程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(中正柳橋)	217, 000	66	68	2	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1031002 最後修改期 程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1061231 開 /完工
32	104DD01 059	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下省分 管 将 等 至 程 管 子 经 等 一 不 是 管 一 不 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	281, 140	57	64	7	ڼڅ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.大墩路、大隆路、大墩十街、 大墩十八街、大墩十九街及大容 西街施作推進工程。 2.大英街施作明挖污水管埋設。 3.管線遷移會勘辦理中。	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工
33	104DD01 067	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道分 中水網暨工程 接管工分標 第二分標	277, 570	40	55	15	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案已於104年11月1日申報開工,業於105年1月21日交通局 核備在案,目前路證申請中。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
34	104DD01 001	發包工 程	水利局/水 利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程 併辦土石標 售	150, 000	40	55	15	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 材料跟相關計畫送審作業。	1031120 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
35	103DD01 155	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	中部國際機 場與建建名 滑行道2工程 計畫-排水設 施改善工程	56, 000	69	85	16	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 停工中	1040917 最後修改期 程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工

(五)水土保持工程:本月無案件

## (六)公有建築工程

執行進度	<b>冷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	31 件(73.81%)	9 件(21.43%)	1 件(2.38%)	1 件(2.38%)	42 件	2 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			14 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	101DR00 003	發包工 程	建設局/建 築工程科/ 建築工程 科第一股	臺中市 東京 東京 東京 東京 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	1, 039, 256	100	100	0	(Ma.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案業已結付工程尾款在案	1020220 最後修改期 程 1010815/1011214 招 /決標 1020218/1030930 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
2	102DP00 052	發包工 程	后里公所/ 公用及建 設課/	后里區第一 示範公墓第 二納骨堂興 建工程	55, 000	100	100	0	(Ma.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 已決算完成	1040105 最後修改期 程 1021115/1021231 招 /決標 1030217/1040430 開 /完工
3	101BR00 003	委計	都發筒理 科/	臺灣沒有計場,是一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	378, 900	100	80	-20		流射學 103 年 12 和 31 他 134.3, 2 2 次 103 年 12 和 31 他 134.3, 2 2 次 103 年 12 和 31 他 134.3, 2 2 次 2 次 103 年 12 和 31 他 134.3, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	落規規 21 在 104 年 103 121 5 日 103
4	096DR00 007	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台設 備工程	622, 902	100	94	-6	\$0\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 (1) 大劇院:主舞台夾層鋪 板、前緣收邊施作及油漆、全劇 機械設備調試、頂棚機械控制結 線、天車系統結線、埋入盒結線、 天車鷹架搭設、頂棚機櫃結線、	落後原因: 因承攬廠商與次承商 有積欠工程款之糾 紛,導致出工率趨近 於零,造成工程延宕, 以致無法於預定完工 日期內完成;

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										喇叭搬運、收線籃施作及拉線、 環境清潔。 (2) 中劇院:舞台木地板鋪 板及上漆、學院:舞台木地板豬 板及上漆、替封板、路 鐵施、 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	解決 104年9月各次 104年9月各次 104年9月各次工程, 4年 10月各次工程, 5 104年, 6 10月, 6 100310/1000725日, 1000310/1000725日, 1001108/1030930用, 1001108/1030930
5	096DR00 006	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4, 359, 955	100	95	-5	<b>#</b>	流廢標次數:5次, 期程修改次數:4次 辦理第一階段正式驗收程序中	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
6	101DF00 054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市海 高等 水中心 等及 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	360, 000	100	95	-5	=======================================	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 於11月26、29日完成工程初驗, 承商辦理缺失改善完成,預定105 年2月2、3日辦理初驗復驗。	1020813 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
7	102DP00 035	發包工 程	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 四組	臺中市烏日 區溫水 池興建第二 期工程	70,000	100	95	-5	=======================================	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 辦理結算驗收及請領使用執照	1031023 最後修改期 程 1011108/1020329 招 /決標 1021230/1040531 開 /完工

項	案件	室件	案件 主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
8	103DE00 003	發包工 程	經發局/工 業科/工業 科第三股	臺中市政府 特密新國 大期標 大期 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	1, 408, 160	30	25	-5	##	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 設計單位於104年12月22日提 送定稿予本局核定,本案並於12 月15日完成公開閱覽作業,原預 計105年1月公告招標工程採購, 惟本案委任建築師身故,係遭遇 不可抗力之特殊因素,刻正辦理 標案期程作業中.	落後原因: 委任建築師身故; 解決對策: 儘速辦理第 2 次技術 服務勞務招標作業 1040626 最後修改期 程 1041125/1050301 招 /決標 1050401/1061001 開 /完工
9	103DG00 044	發程	交管工 人名	臺區兒車場中市(原下工) 中市) 中市人服建 中市人服建工	147, 000	80	75	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 B1F 柱牆模板組立 B1F 配管 電梯開口圍柵	落本層水季未底兩故起解本已議會日春落出再20為商之專為在,量及能若天工有決案召,議召節後趕度日檢已趕管原程於高颱施未即程落對因開其於開期部工擇需核有工單因因開,風作施能進後策應三中10時間分方訂完項發獎位:地挖又來大作影度情:進次第5,進,式105工,協,估質後適襲底,響自形 度趕三年針度由,5工,協,估質後適襲底,響自形 度趕三年針度由,2列承廠中再軟床梅故而一工月; 後會趕月農大商中2列承廠中再軟床梅故而一工月; 後會趕月農大商中2列承廠中再軟床梅故而一工月;

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											察,將持續督促承包 商趕工,以利如期完 成。 1031103 最後修改期 程 1031003/1031021 招 /決標 1031201/1050520 開 /完工
10	104DF00 333	發包工	建設局/建築工程科/	臺卉宗館, 建工程 (探)	137, 453	5	0	-5		流廢標次數:0次 1.本案於104.10.8流標,後續 104.10.19續辦第2次上網公告 事宜,104.11.30進行開標 2.本案於104.12.11辦理評選, 但無優勝廠商,故予以廢標。 3.本案業已重新公告上網票 預計105年3月2日開標。	落後原因: 本理評選後,投標廠商 未實選後,不不 課達, 解決 等 3 次上網公告, 解公告, 第 3 次上網公告新上 網公告,預訊, 105. 3. 2 開標, 105. 3. 2 開標, 並續, 1041102 最後修改期 程 1060131/1060331 招 /決標 1060430/1071031 開 /完工
11	102DQ00 003	發包工程	文化局/圖 書書資訊 科第三股	臺中市北區 圖書館新建 工程	60, 000	95	91	-4	#	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 目前室內施作地坪及天花板,室 外進行景觀工程作業。	落後原因: 本案,103年10月22 日決標,11月23日 開工。承商進場施工 関基地路樹度,建 五程於作進度,建 五程於104年1月23 日同意移已完成路樹 移植,承商始得順利

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	■ 執行情形 :	落後原因及解決對策
											進行施工作請,期間 因鄰不作請人 學, 等, 與理預 與理預 與理預 與 與 與 與 與 與 與 與 與 以 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
12	103DM00 007	發起	警察局/後勤科/	大雅。大雅。大雅。大雅。大雅。大雅。大雅。	217, 500	61	58			流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 地下室防水毯(板)鋪設完成、 基礎筏基鋼筋組立	落後原因: 基礎開充 類形 類形 類形 類形 類形 類形 類形 類形 類 類 類 類 類 類 類
13	102DB00 001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程 建築工程 科第一股	潭子聯合辦 公大樓興建 工程	320, 000	65	64	-1	8	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 a、4FL底版機電配管,b、4FL地 樑鋼筋綁紮,c、4FL底版上下層 筋鋼筋綁紮,d、3FL柱牆及4FL 樑版混凝土澆置,e、工地整理。	落後原因: 進度表修正中; 解決對策: 迅速提送修正後日報 1041202 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1031030/1031130 招 /決標 1031230/1060430 開 /完工
14	102BR00 007	委外設計	文書圖科() () () () () () () () () () () () () (	臺化程設技術的主義主義的主義主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義的主義	325, 350	40	40	0		流程、 1 (SANAA B 共 1 (SANAA B 共 2 (SANAA B 共 2 (SANAA B 4 )	1040917 最後修改期程開/完工
15	102DB01 013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球 中心第一期 新建工程	194, 098	85	85	0	<b>ķ</b>	流廢標次數:5次, 期程修改次數:2次 1.管理中心2F壓花地坪。 2.管理中心玻璃欄杆。 3.管理中心燈具安裝。 4.浴廁搗擺安裝。	1050120 最後修改期 程 1021015/1030401 招 /決標 1030801/1050930 開 /完工
16	101BC01 001	委外設 計	交通局/臺 中市提/臺 工程處/捷 運工程課	捷運烏線 電車 東 東 東 東 東 表 数 計 表	141, 650	80	80	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 105年1月7日廠商通知本處簽證 建築師由戴祖明更換為史訓瑋。 104年1月21日本處同意將 G9-1、G9-2站細部設計成果定稿	1040930 最後修改期 程 開/完工

項	安件	案件 案件 主辦 宏州 久松		總預算經費		執行進	度計(%)	1			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										版及招標文件錄案備查。 105年1月21日廠商依契約已於 將G5、G6、G8a、G11站細部設計 成果相關書圖交付專管審查。 104年1月27日本處同意將G5、 G6、G8a、G11站細部設計成果定 稿版及招標文件錄案備查。	
17	101DE00 005	發包工程	經發局/市 場管理科/	臺中市建國 市場遷建計 畫-新建工程	910, 000	95	95	0	<b>\omega</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 目前正辦理初驗程序中	1040714 最後修改期 程 1011231/1020228 招 /決標 1020331/1040830 開 /完工
18	099DC00 035	發程	建設局/建築工程科/	長本理案中	200, 000	10	10	0	<b>%</b>	流期 1. 提出 國工:蓋工橋經請 C.水單勘植協 日告月提組 國工:蓋工橋經請 C.水單勘植協 到工:蓋工橋經請 C.水單勘植協 到工:	1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
19	099DC00 037	發包工 程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯 區)國民運動 中心工程案	400, 000	89	89	0	÷	流廢標次數:6次, 期程修改次數:6次 1. 帷幕玻璃安裝、排水工程施 作。 2. 浴廁貼地磚及地坪施作防 水。 3. 複合式包版、外牆耐候塗料 施作。 4. 景觀管路施作埋設。 5. 羽球場電氣配管配線、燈具 吊架及風管施作。 6. 電氣設備及消防設備安裝。	1050118 最後修改期 程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1050430 開 /完工
20	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市 場管理科/ 市場管理 科第一股	臺中市建國 市場選建計 畫委託專案 管理	11, 880	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協 調	1040714 最後修改期 程 1000524/開/完工
21	104DK00 004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志新建工	780, 000	0	0	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案原訂於105年3月9日上午9 點30分開標,另於105年1月31 日接獲主辦單位社會局通知本案 經費遭其議會刪減,刻正辦理後 續撒標相關事宜。	1041201 最後修改期 程 1060710/1061010 招 /決標 1061110/1090430 開 /完工
22	102DR00 031	發 程 程	建設局/建築工程科/	(公139)學術 綠廊地下停 車場	1, 000, 000	59	59	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1.目前進度:A區B2F版底模組立 及樑鋼筋綁紮、B區筏基回填、C 區B3F柱、牆及B2F樑模版組立。 2.承商於105/1/6提送第3期估 驗款資料,因會計室尚有意見故 以函文通知承商補正後賡續辦 理。	1040729 最後修改期 程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1070531 開 /完工
23	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/廣 告物管理 科/	臺中市幸福 好宅豐原安 康段新建工 程委託設計	15, 300	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約辦理中	1030305 最後修改期 程 1030512/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				監造技術服 務							
24	103DG00 026	發包工程	交中工運 用捷/臺 中程工程 理 提 提 提 提 提 提 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 是 表 是	臺大統北計開構造中眾烏屯畫發工,與主建土地(含區系心設地共監	222, 342	25	25	0	<b>ÿ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案待細部設計作業完成後辦理 招標作業 先期圍籬工程7/3日決標後流標 將於9/4第二次公開招標決標 共構工程與北捷協調代辦事宜 G91G92 已由臺北市政府捷運工程 局辦理公開閱覽(12/30日辦理)	1031027 最後修改期 程 1050301/1050515 招 /決標 1050630/1100630 開 /完工
25	103DD00 055	發包工 程	建設局/建築工程科/	大里國民運 動中心興建 工程	400, 000	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 規設單位已於105年1月8日提報「規劃設計檢討報告書」(修正版),本局將俟本市體育處確認使 用需求後,要求規設單位提報基 本設計報告書(修正第四版) 本府研考會進行第二次審議事 宜。	1040902 最後修改期 程 1051130/1060405 招 /決標 1060505/1080315 開 /完工
26	104DR00 039	發起	文書圖科() () () () () () () () () () () () () (	臺中城市文 化館新建工 程	2, 800, 000	10	10	0		流廢標次數:0次, 與主。0次 一。2 (SANAA 暨共) 一。2 (SANAA 暨共) 一。3 (SANAA 暨共) 一。4 (SANAA 暨共) 一。5 (SANAA 暨共) 一。4 (SANAA 暨共) 一。5 (SANAA 暨共) 一。5 (SANAA 暨共) 一。4 (SANAA 暨共) 日。4 (SANAA 暨共) 日。5 (SANAA 暨共) 日。6 (SANAA 暨共) 日。7 (SANAA 暨共) 日。7 (SANAA 暨共) 日。8 (SANAA 暨共) 日。8 (SANAA 暨共) 日。9 (SANAA 暨共) 日 1 (SANAA	1041109 最後修改期 程 1060531/1060831 招 /決標 1061031/1081231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		名稱 總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										規設單位履約、施工督導及審查 工程執行。規設單位已於 104 年 12 月 16 日提送基設成果報告,刻 正辦理審作業。	
27	105DN00 002	發包工程	消防局/秘書室筒制考 を服	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50, 000	0	0	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1/30招標文件簽奉核准	1050130 最後修改期 程 1060910/1061010 招 /決標 1061210/1071230 開 /完工
28	105DT00 001	發包工程	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1, 272, 311	10	10	0	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月8日函發「中臺灣電影中心新建工程規劃設計調整簡報 會議」紀錄,業經市長主持並問意大方向繼續推動,後續將由規 劃設計團隊持續推動場館規劃設計相關事宜。	1050127 最後修改期 程 1060102/1060306 招 /決標 1060321/1071231 開 /完工
29	105DT00 002	發包工 程	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視 基地新建工 程	785, 144	10	10	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月8日本府同意備查「中臺灣影視基地新建工程」基本設計(定稿本)。後續持續推動細部設計作業。	1050127 最後修改期 程 1051109/1051202 招 /決標 1060101/1070630 開 /完工
30	104DH00 014	發包工 程	都發局/廣 告物管理 科/	臺中市社會 住宅豐原安 康段新建工 程	470, 704	55	56	1	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 擋土柱施作。 2. 安全監測記錄。 3. 持續抽水	1040904 最後修改期 程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工
31	103DQ00 018	發包工 程	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊 科第三股	臺中市西屯 區溪館新建 工程	60,000	55	56	1	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 設置施工圍籬、基地整理、設置 工務所、衛生設備及相關臨時使 用管線申請	1030624 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1051231 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
32	102DB01 002	發包工 程	建設局/建築工程科/建築工程	臺中市南屯 國民運工程 心興建工程	435, 850	56	57	1	ŷ	流廢標次數:4次, 期程修改次數:3次 承商提送相關分項計畫及材料設 備文件予設計監造單位審查,現 場辦理抽水井工程(抽排水)、水 位觀測、安全觀測(沉陷點、傾 斜儀)、水電管線施工、擋土柱工 程、土方工程施工。	1040724 最後修改期 程 1030930/1040831 招 /決標 1041105/1061231 開 /完工
33	102DB01 004	發程	教育	臺運建中數在	200, 000	70	71	1	)	流期本約審月因管 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1031231 最後修改期 程 1030910/1031015 招 /決標 1040416/1050616 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
34	101DM00 005	發程	建築建科	臺警部興潭區中察暨建子整市局各工行體 中容暨建子整時之下 一次局大程政規 一次高大程政規	1, 070, 000	82	84	2	÷.	流期土 1、2 F K R R R R R R R R R R R R R R R R R R	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										8. C 棟 RF VRV 室外機吊裝定位。 9. B 棟 2F 風口安裝配置。 10. C 棟 2F 風口安裝配置。	
35	101DR00 038	發程	建築建科	國新建工程	1, 031, 812	91	93	2		流程作 POXY 施程 BT	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工
36	100DB01 001	發包工程	建設局/建 築工程科/ 建築工程	臺中市北區 (中正)國民 運動中心新	905, 000	77	81	4	÷.	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 C區1F3D鋼網牆組立	1041026 最後修改期 程 1020310/1020830 招

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二股	建工程-主體 建築工程						C 區 3F 3D 鋼網牆組立 C 區 B2F~2F 輕隔間組立封板 C 區 B1F~3F 泥作粉刷 C 區 R2F 3D 鋼網牆噴漿 C 區 3F 3D 鋼網牆噴漿 C 區 B2F~2F 輕隔間組立封板 C/D 區鋼構組裝	/決標 1020927/1050831 開 /完工
37	101DE00 010	發程	經業產科 解	臺展工程計畫	5, 816, 583	5	10	5	<b>\$</b>	流程等。 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	1050118 最後修改期程 1051130/1060130 招/決標 1060228/1080930 開/完工
38	104DQ00 020	發包工程	文化局/文 化資產修復 課	市水資源 修	70, 000	25	30	5	Ŷ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本工程於104年11月26日公開 招標公告,12月11日及21日第 一、二次截止投標無廠商投標, 已召開流廢檢討會議進行檢討; 目前辦理第三次工程招標手續預 計於105年2月1日截止投標。	1041216 最後修改期 程 1050201/1050401 招 /決標 1050501/1070201 開 /完工
39	103DM00 006	發包工程	警察局/臺 中察局 等 等 等 等 等 為 局 行 行 等 系 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	臺中市政府 警察局第六 分局永福派 出所辦公廳	58, 000	25	30	5	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1.本案辦理歷程: (1)加強坡審:104年 10月 20	1040811 最後修改期 程 1050429/1050630 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			政組	舍新建案						日文學 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	1050719/1060819 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
40	103D723 003	發包工 程	清水公所/ 公用及建 設課/	清水區第二 水基第二納 骨塔興建工 程	77, 101	87	95	8	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105.1.12工程初驗通過	1040625 最後修改期 程 1030220/1030321 招 /決標 1030401/1050331 開 /完工
41	104DF00 202	發程	建設局/建	臺議際修統程展設會展「室間系政室及面善件中政會及建」示備史覽議暨門統大防停等工工市大議設置「廳工館系員行禁」樓水車設程程議樓廳備工會視程數統研政保及地閘場施」會「裝系」史聽暨位」究空全「下門鋪改等會」裝系 史聽暨位」究空全「下門鋪改等」	58, 786	30	40	10		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.「地下室防水閘門」已於104 年12月26日決標,得標廠商為 金昌隆營造有限公司,已於104 年1月13日簽約完成並於105年 1月24日開工。	1040326 最後修改期程 1041231/1050228 招/決標 1050331/1060331 開/完工
42	103DM00 003	發包工 程	警察局/臺 中市察局太 警分局/行 政組	新平派出所 暨交通分隊 聯合辦公廳 舍新建工程	61, 325	79	95	16	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月1月25日已辦理竣工確認, 將於2月辦理初驗	1030115 最後修改期 程 1031015/1040131 招 /決標 1040301/1050831 開 /完工

## (七)環保工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2件(66.67%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3件	0 件

	1	1	1	1		T		(0.)			
項	案件	案件	主辨	וא בינו	總預算經費		執行進	度計(%)		41 /- 1 <del>1</del> m/	* '/ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	100DR00 001	發程	太農設()	太段物清除工程	1, 178, 625	93	88	-5		流期、交合有停月他月下CLP 整檢,金屬與用戶戶,次之已,一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,與一個的公司,以一個的可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	落部本D廠廢召咸物棄定時經度分解本測單物位案平物管次議後分案區商棄集認TCL性鎖止管17屬對已1判已速俟光除號更固區工的租存關辦檢質前施制%廠策完月讀請提展正第設裝法、年疑,位有確依區區響落素 LLP為設養之業段程74研談法、年疑,位有確依區區響落素 LLP為設養業段程74研談法、年疑,位有確依區區響落素 LLP為設養業務在工具有本勘廢廢約並域之後。 恰选廢造方□廢址第會審認約並域之後。 檢造棄單 太棄列1:區起害所,棄 規暫,進部; 檢造棄單 太棄列1

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										位釐清。 3、市府於1月8日府授地區二字第1040295738號函備查第1次變更設計後議定書。 4、廢棄物開挖量為999,645.8B.M3(自然方),清運量累計清運量302,036.32公噸。	五.(二)點辦理後續協商會議。 1021007最後修改期程 1010830/1021130招 /決標 1021230/1050430開 /完工
2	102DP00 030	發包工程	環局/環 境/環境 隊/環境第 施力組	神岡垃圾掩 埋場復育計 畫工程	50, 000	95	95	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 104年6月26日辦理第二期工區 施工前協調會,第二期工區已於 104年07月13日起復工。 廠商已於105年1月2日申報第 二期工區竣工,並經監造單位審 查確認,將儘速依契約規定辦理 驗收作業。	1041002 最後修改期 程 1020731/1020901 招 /決標 1021202/1041231 開 /完工
3	104AP00 010	財物券務採購	環氣管氣管氣管氣制學科學科學科學科學科學科學科學科學科	104 年臺中市 低污暨 整制 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	11, 930	85	85	0	Ů	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 廠商於104年5月18日申請第 一期款請款作業,並完成撥款事 宜商於104年7月31日提送期中 報告初稿,本局於104年8月19 日辦理期中報告審查達工作量 職立期款應達工作數量 數宜。 下,並完成第二期款撥 事宜於104年12月31日提送 事宜於104年12月31日提送 事實於104年12月31日提送 事實於104年12月31日提送 事實於104年12月31日提送 事實於105年1 22日辦理期末報告審查會議。	1031222 最後修改期 程 1040201/1040301 招 /決標 1040801/開/完工

## (八)景觀及綠化工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	14件(82.35%)	3 件(17.65%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	17 件	0件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	103DR00 028	發包工 程	建設局/公園管理科/	水浦經貿園 區細公3新闢 公園工程	53, 543	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商請款資料補正,目前已依程 序再送審核中	1030613 最後修改期 程 1030501/1030513 招 /決標 1030630/1040130 開 /完工
2	103DF00 214	發包工 程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原 區 葫 選 第 一 期 ) 工程	60, 000	100	95	-5		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 刻正函詢建設局請示減價收受罰 款部分,俟建設局回覆後,賡續 辦理相關事宜	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
3	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園 第二標 工程	1, 684, 000	60	59	-1	<b>m</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 公138、公139及公51之滯洪池 施作。	落機全討解目依並與定日討廠表原核不續對設關報代召,商民旅佈事策計指後建替於召,商民無難,。 造檢配方用條配與前,。 造檢配方用會發配 單討套案月議再進發正 位研措,27 開於。 單計套案月議再進發正 位研措,27 單前套實

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1050107 最後修改期 程
											1030331/1030515 招 / 決標
											1030608/1061231 開 /完工
	103DF00 175	發包工 程	清水公所/ 公用及建	臺中市清水 區公9公園新	78, 557	95	95	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1030828 最後修改期 程
4			設課/	闢工程					7 0 4	工程協議終止契約結算中	1030330/1030430 招 /決標
											1040401/1041230 開     /完工
	105AF00 006	財物勞 務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度區域型公	11, 459	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050201 最後修改期 程
5				園綠美化維 護工作-新都					/ ē «	維護中	1041231/開/完工
				生態公園等 九座公園							
	105AF00 036	財物勞 務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度亮點型公	17, 344	35	35	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050201 最後修改期 程
6		-430 441=3414		園綠美化維 護工作-臺中					750	維護中	1050202/開/完工
				公園、北屯兒 童公園、秋紅							
	105AF00	11 1/2 kk	<b>净</b> 机 口 / 八	谷	17, 029	40	40	0		大応馬ム刺・೧ム	1050100 日从夕北井
	037	財物勞 務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年 度亮點型公	17,029	40	40	U	Š.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050130 最後修改期 程
7				園綠美化維護工作-文心						公園清潔維護	1041231/開/完工
				森林公園、豐樂雕塑公							
				園、望高寮夜 景公園							

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
8	105AF00 038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 中市 型公 園線美化維 護園工作-英才 公園	12, 931	35	35	0	<b>*</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 擬訂契約	1050201 最後修改期 程 1050215/開/完工
9	105AF00 039	財物券務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度區線美化維 護工園等十座 公園	10, 773	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
10	105AF00 040	財物券務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度國議工作-逢 國議工作-逢甲 公園	10, 152	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 維護作業中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
11	105DF00 039	發包工 程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣 場規劃設計 施工計畫(鐵 改局)	146, 000	10	10	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理預算書圖審查事 宜。	1050203 最後修改期 程 1060131/1060228 招 /決標 1060331/1061231 開 /完工
12	105DF00 127	發包工 程	建設局/景觀工程科/	后里馬場及 森林園區景 觀工程	284, 613	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案設計監造案業於104年11月 17日決標,依約執行中	1050128 最後修改期 程 1051030/1051231 招 /決標 1060131/1070731 開 /完工
13	105DF00 131	發包工 程	建設局/公園管理科/	臺中世界花 中博寶/ 原 原 景 題 選 選 選 選 工 程	160, 715	5	5	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 委託設計單位已於104年12月10 日評選,105年1月21日簽約完成	1050127 最後修改期 程 1051015/1060131 招 /決標 1060228/1071030 開

項	案件	案件	主辨	<b>N</b>	總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
14	105DF00 141	發包工 程	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度公園廣場 設施維護工 程-南屯區	88, 116	55	55	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 準備開工中	1050201 最後修改期 程 1041123/1041231 招 /決標 1041231/1051231 開 /完工
15	105DI00 001	發包工 程	水利局/大 地工程科/	臺中博會 中博寶整 埔園 景觀 野 題 大 一 世 曾 整 世 章 整 世 章 整 世 章 整 世 章 整 世 章 整 是 数 在 五 程 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天	566, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃中	1050122 最後修改期 程 1060330/1060530 招 /決標 1060630/1070824 開 /完工
16	105DI00 002	發包工 程	水利局/水 利養護工 程科/	軟埤仔溪水 域環境景觀 營造工程	280, 000	5	5	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計中	1050126 最後修改期 程 1060330/1060530 招 /決標 1060630/1070801 開 /完工
17	101DR00 023	<b>發</b> 起	建設局/建築工程科/	臺中央公園(清翠園) 第一標新建 工程	1, 036, 000	75	86	11	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 承修改次數:1次 承商於104年7月8日提報現階 段(本) 段(東置及植栽機 等) 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	1050119 最後修改期 程 1021020/1021201 招 /決標 1021230/1061231 開 /完工

# (九)觀光遊憩工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	10 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	104AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/觀 光管理科/ 觀光管理 科第二股	后術 想用 所 題 時 所 所 明 一 (含) 会 園 場 開 明 (含) 会 会 会 的	14, 500	40	40	0	ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040805 最後修改期 程 1040930/1050510 招 /決標 1051220/開/完工
2	104DF00 352	發包工 程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊 客側 東運 東運 新麗 系 東 軍 電 場 電 場 場 場 場 場 の 場 り の の の の の の の の の の の の	84, 174	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約執行中,預定105年2月3日 召開期初審查會	1041130 最後修改期 程 1050831/1050930 招 /決標 1051031/1060630 開 /完工
3	104DJ00 024	發包工 程	觀光局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第二股	臺中市后里 馬場 臺中花 2018 臺中花 博會設施新 建整建工程	441, 000	5	5	0	÷.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理整體規劃設計	1050105 最後修改期 程 1060131/1060415 招 /決標 1060515/1070831 開 /完工
4	104DR00 023	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷與樂華 國營 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 然 图 图 图 里 程 程 ( 含 規 ) 数 1 数 1 数 1 数 1 数 1 数 1 数 1 数 1 数 1 数	100, 000	5	5	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計105年2月1日召開期初報 告審查。	1040805 最後修改期 程 1051101/1060201 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
5	104DR00 043	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷 里 建 籍 製 業 業 新 修 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 程 者 子 利 日 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石 石	71, 446	0	0	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前規劃設計已於104年12月29 日召開期中審查會議,審查結果 通過,俟後續需求單位及研考會 之基本設計審查確認後,再行辦 理後續履約事宜。	1050105 最後修改期 程 1051015/1051215 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
6	105AJ00 002	財物券務採購	觀光局/旅 遊行銷科/ 旅遊行銷 科第一股	2016 中臺灣 元宵燈會委 託專業服務 案	37, 200	70	70	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本標案業於2月1日完成決標辦 理後續事宜,目前已積極布置臺 中公園、清水港區藝術中心燈區 完成。	1041225 最後修改期 程 開/完工
7	103DJ00 018	發包工 程	觀光局/觀 光程科/ 觀光工程 科第二股	103 大安濱海 樂園活化及 周邊設施改 善工程(第二 期)	50, 000	100	100	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理勞務結算	1030127 最後修改期 程 1030620/1030715 招 /決標 1030801/1031201 開 /完工
8	101DH01 014	發包工程	文化局/文 化資產 資產 課	歷水群(含監術應) 建小復劃委務 建小復劃委務 養 養 養 養 養 養 養 養 養 務 養 表 務 養 表 務 表 表 務 表 。 表 。 表 。 表 。 表 。 表 。 表 。 表	70, 000	86	87	1	٦	流廢標次數:2次, 期程修改次數:3次 1.木料骨架安裝。2.消防設備安 裝。3.木料修補。4.屋桁新作。 5.第3~6材料加工組裝及雨庇銅 板瓦屋面施工完成。6.第1~2棟 木料骨架安裝及.屋桁新作。	1041030 最後修改期 程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050701 開 /完工
9	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安 園 田程-大安 選 工 祖 主 題 園 區	600, 000	63	65	2	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 1. III 區 3F 樑、版模版組立工作。 2. III 區 3F 樑、版網筋組立工作。 3. III 區 3F 樑、版水電配管作業。 4. III 區筏基防水粉刷施作。 5. II 區 1FL 壁面泥作施作。 6. III 區 2FL 海豚造型下版立體 排架組立。	1050118 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										7. III 區筏基拆模孔混凝土澆 置。	
10	103DJ00 033	發包工 程	觀光局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第二股	臺中市濱海 南端自行車 道興建工程	61, 660	83	95	12	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理驗收作業	1041124 最後修改期 程 1031127/1031223 招 /決標 1040301/1050228 開 /完工

# (十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	<b>莎</b> 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(44.44%)	11 件(40.74%)	2 件(7.41%)	2 件(7.41%)	27 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			\h. \d \d.
次		種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	104DR00 046	· 發包工	建設局/土木工程科/	第14期市地 重劃敦化路 排水系統銜 接工程	123, 145	30	0	-30		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於104年12月17日辦理工程開 標作業,得標廠商為堃成營底股 份有限公司,因得標價低於底價 80%顯不合理,依採購法規定通知 廠商限期內提出說明,堃成公司 於104年12月21日提送說明, 本局於105年1月27日函請廠 限期內繳納差額保證金後再辦理 決標作業。	落後原因: 因得標價 80%~70% 間,依採購法規定通 知及繳購內保 金。; 解決對顧商納 金。 解決對顧商納 說明及繳 說明及繳 說明及繳 說明及繳 說明及 說明 是 證

項	室件	案件 案件 主辦 編號 種類 單位			總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											程 1041130/1050219 招 /決標 1050601/1060830 開 /完工
2	101DF00 332	發程	建設局/土	臺第重區工程	1, 623, 778	95	79	-16		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度 61.05%	落. 遗除2. 區需三改納方核施3. 數劃解目分已梅箱畫中理關10程10至於與大學內要分道入,定作施不不決前完消川涵道,契工40年達生施方區將及排內正辦 廠及。策拆拆,線式下核追展 出物管工陳外原梅水計簽理 商施;:建遷另改納方定加延最 1011至,未線作情社於川箱畫核契 人工 物相三道入案後及 後 1011至,未線作情社於川箱畫核契 人工 物相三道入案後及 後 1011至, 是無業為區區分涵道中約 員工 已關分以區正一檢 修 20415/1050106 開 4

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
3	101DR00 019	發程	建設局/土木工程科/	台期第14 中市四本標) 程(A 標)	1, 355, 209	100	93	-7		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度94.55%	落1.交下下管設無施接業展解1.台程協2.議可成分業可1程1011001/1040728開路纜路幹更道程戶作推 蹤期線 就 部作即 期 招 開路纜路幹更道程戶作推 蹤期線 就 部作即 期 招 開路纜路幹更道程戶作推 蹤期線 就 部作即 期 招 開 路纜路幹更道程戶作推 蹤期線 就 部作即 期 招 開
4	102DR00 032	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滿經貿園 區區段徵收 工程第6標景	1, 537, 184	95	89	-6	\$0\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 實際進度85%	落後原因: 植栽工程變更設計; 解決對策: 承商提出展延工期申

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				觀暨機電工 程							辦中 1040603 最後修改期 程 1020731/1020830 招 /決標 1031031/1050113 開 /完工
5	102DF00 151	發包工	建設局/土木工程科/	臺文機區 中北及 職段 報三 程-第 三 工區	401, 095	95	90	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	落後原因: 保留戶民生管線影響 施工、汗水推管影響 松竹路策: 召開協調會 1040626 最後修改期 程 1011130/1020124 招 /決標 1021015/1050130 開 /完工
6	102DF00 190	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 中心及車站 區段徵收工 程-第一工區	553, 420	100	95	-5	<b>=</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前除路燈設施需變更設計外, 其餘可施作項目皆已完成,目前 已趕辦變更設計作業,並由廠商 依契約規定申報停工,後續待變 更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期 程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
7	101DR00 012	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃 第五工區工 程(A 標)	1, 470, 318	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度99.70%	1030829 最後修改期 程 1010716/1010827 招 /決標 1011231/1040727 開 /完工
8	101DR00 015	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳貿園 區區段徵收 工程第二標	1, 275, 021	100	95	-5	<b>=</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施工進度100.00%	1030618 最後修改期 程 1010717/1010807 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1010912/1030919 開 /完エ
9	101DR00 016	發包工 程	建設局/土木工程料/土木工程科第一股	臺中市政府 水湳貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993, 138	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度98.92%	1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1031130 開 /完工
10	099DD00 151	發程	建設局/土	臺第14 工區中市期程工工工程,在14 工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 240, 018	100	95	-5		流期104年3月 原程104年3104年3月 大文21月16日 大2104年3104年3月 大21日年3月 大31日 大41日 大41	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										商又於104年12月9日提送驗收後結算相關資料函請監造單位審查於104年12月25日報局憑辦,本局於105年1月4日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送,又經專案管理單位審查無誤於105年1月8日報局辦理,業務單位於105年1月14日簽辦驗收結算款程序中。	
11	101DR00 013	發程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 申市地區 第 五程 (B 標)	1, 263, 744	88	84	-4		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度73.42%	落外門線 (依衛斯廷 原傳鄉理因線 (依衛斯廷 是 原管辦理因線司 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
12	101DR00 020	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃 第四工區工 程(B標)	1, 237, 807	95	91	-4	<b>=</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度90.94%	落後原因: 1.自來水公司尚未完 成后庄路既有自來水 管轉供水作業,后庄 路2條過路箱涵及道 路側溝、人行道等工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											項2.水來程期道3.德水遷作解1.司供多辦案後作2.管線辦遷程3.司標作納業場10程無松箱水延程路四十箱影。決除配,已理正儘。松障協,後施四管影,入施施41法付涵公宕施整平路涵響;對已合另研一簽速 竹影調預即作平遷響目本作作13份配無並。(2)投資前 :調分停與停中開 受,並近續 受包一已統準 6。條台合法影 竹追自無 自自水其水,配 台已追期行 自三直要一備 後。條台合法影 竹追自無 自自水其水,配 台已追期行 自三直要一備 後。條台合法影 竹追自無 自自水其水,配 台已追期行 自三直要一備 後路及遷原後 降加水施 水水戶工決核施 公列管成關 水皆法優補工 改路及遷原後 降加水施 水水戶工決核施 公列管成關 水皆法優補工 改雜及遷原後 崇排管 公轉過區方准 司管 管工 公流施先作進 期排自時定續 崇排管

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1010425/1010518 招 /決標 1011015/1041127 開 /完工
13	103DF00 329	發起	建設局/土木工程科/	臺文機區程-第四工區	524, 331	95	93	-2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	落後原因: 图為第三工區施工影響本工程主要徑,太明學本工程主要徑,太明學工程, 一次,影響之 一次, 一次, 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次
14	101DF00 331	發起	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期第二工 區工程	1, 288, 756	95	93	-2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度94.34%	落受行因遷進解相管經子 原內路 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以 所以

項	案件	案件	主辨		名稱 總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
15	101DR00 027	發起	建設局/土 木工程 土木工股	臺中市政府水區工程第4-2標	999, 062	95	94	-1	<b>W</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度97.82%	落後原因: 1.15M-309 之自來水管橋 2.前十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
16	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重 劃科/	14 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	60, 450	55	55	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期 程 1030415/1040615 招 /決標 1050615/開/完工
17	102AR00 012	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	13 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	34, 200	55	55	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期 程 1030515/1040715 招 /決標 1050715/開/完工
18	105DR00 001	發包工程	地政局/區 段徵收 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(景觀 標)	100, 000	0	0	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.設計單位依限於104年12月30 日提送細部設計書圖,並經專案 管理機關審查完成。 2.本局已於105年1月14日召開 細部設計及工程預算書圖(修正 版)審查會議。	1050115 最後修改期 程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060831 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										3. 設計單位 105 年 1 月 19 日提送 修正後細部設計書圖、專案管理 機關 105 年 1 月 22 日審定及本局 105 年 1 月 25 日核定,已移由代 辦採購機關辦理公開閱覽及招標 事宜。	
19	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程土木工程	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417, 227	95	95	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度99.23%	1040515 最後修改期 程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1040927 開 /完工
20	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺文機區 中北及東北 區段徵 上 程 一第二工區	1, 228, 260	86	86	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 施工中	1040814 最後修改期 程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
21	102DR00 026	<b>發包工</b> 程	地政局/區 段徵收 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(土建 標)	350, 926	95	95	0	<b>Ģ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1. 廠商已於104年12月22日申 報竣工, 2.105年1月8日初驗、105年1 月14日初驗複驗完成,105年1 月22日正式驗收,目前於驗收程 序中。	1040803 最後修改期 程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1041130 開 /完工
22	100AF00 004	財物勞務採購	地政局/區 段徵收 區段徵收 科第一股	臺文機區籍地專務中心廠段整分案案中心廠段理配管理配管理配管理縣站地土託服	26, 140	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 一、安置土地分配成果已於104 年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業,已於 104年6月27日於北新國中舉行 配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8 月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美	1040127 最後修改期 程 1001230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										國小辦理配地作業,共完成 155 分配戶。 五、貨價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區,其已於 104 年 8 月 29 日於北屯區,太低價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯七、於 104 年 9 月 16、17 日於北屯七、期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日公告完成,並於 104年 11 月 4 日公告完成,並於 104年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、105 年 1 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
23	100AR00 002	財物勞務採購	地政局/區 段徵徵收 區段第二股	臺前段上、土作業市份徵物地地業務的區案整配託業務配款業	32, 232	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期 程 1001231/開/完工
24	100AR00 003	財物勞務採購	地政局/區 段徵收 區段第二股	臺機、 似 是 理 服 報 出 區 整 子 報 表 的 是 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要	51, 500	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.於105.1.28召開105年1月份 月例會。 2.製作水湳機場原址北側區段徵 收抵價地抽籤暨配地說明書及相 關附件,並於105年1月21日寄 發給申領抵價地權利人。 3.於臺中市政府網站首頁及地政 局網站首頁架設「水湳機場原址 專區」連結入口,並維護管理網	1040226 最後修改期 程 1010131/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										站內容。 4. 製作抵價地抽籤暨配地作業簡報、Q&A。 5. 辦理水湳機場原址北側區段徵收土地所有權人繼承案件。	
25	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第六工區工 程	1, 874, 405	56	57	1	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度4.16%	1041105 最後修改期 程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工
26	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府 水滿段貿園 區區段徵收 工程第3-2標	1, 174, 196	91	94	ന	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度97.05%	1041020 最後修改期 程 1010928/1011128 招 /決標 1011231/1050201 開 /完工
27	105AR00 005	財物採購	地政局/區 段徵收 科第二股	台太區(檢太區(檢市部徵務中平)都二)(都一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	280, 000	0	40	40	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案係依研考會意見,補登錄 標案管考系統 2.本案工程部分已完工,勞務依 契約規定需俟財務平衡或土地標 售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期 程 1050301/開/完工

## (十一) 災修工程:本月無案件

# (十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	<b>冷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	200 件(98.52%)	1 件(0.49%)	0 件(0.00%)	2 件(0.99%)	203 件	26 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	103AK00 002	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/	臺中市托育 資源中心(海 線、山線中 心)	16, 320	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完成	1030108 最後修改期 程 1021231/開/完工
2	103AK00 054	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第一股	臺中市 103、 104 年度建立 社區照顧關 懷據點輔導 計畫	19, 540	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.每月巡迴訪視。2.輔導據點辦 理整合性計畫之觀摩計畫、銀髮 公共服務計畫。3.辦理各項專案 活動。	1030124 最後修改期 程 1030103/1030715 招 /決標 1031231/開/完工
3	104A726 007	財物勞務採購	后里公所/ 公用及建 設課/	104 年度臺中 市后里區游 泳池-委託經 營管理案	10,000	100	100	0	Mr.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已決算完成付款	1040119 最後修改期 程 1031229/開/完工
4	104AD00 060	財物勞務採購	教育局/市 立高中職/ 惠文高中	臺市 104 年 中 方 音	49, 630	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 完成付款解除管制	1040918 最後修改期 程 1040908/1041210 招 /決標 開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				案							
5	104AA00 010	財物勞務採購	秘書處/廳 舍管理科/	104 年度臺中 市政市政 大道清潔維護 案	10, 664	100	100	0	(Me.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案業於105年1月7日辦理結 算驗收。	1031225 最後修改期 程 1031224/開/完工
6	104AK00 003	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	104 年度護 理. 社工及照 顧服務員人 力委外勞務	14, 335	100	100	0	(Me.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已辦理完成,請解除列管。	1031118 最後修改期 程 1040228/開/完工
7	104AK00 007	財物勞務採購	社會局/社 會工作科/ 社會工作 科第一股	104 年度臺中 市志願服務 推廣中心委 託服務	11, 250	100	100	0	MR.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本採購案件已決算辦理完成	1031121 最後修改期 程 1031231/開/完工
8	104AK00 019	財物券務採購	社女福人婦 女祖 女祖 女祖 人姆 祖 人 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	臺中市托育 育源、大田 一中心 一中心 一中心	12, 982	100	100	0	Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成辦理。	1031230 最後修改期 程 1031231/開/完工
9	104AK00 038	財物勞務採購	社會局/家 暴中心/保 護扶助一 組	臺中市兒童 及少年保護 個案家庭服 務方案	16, 976	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介15案	1031226 最後修改期 程 1031231/開/完工
10	104AN00 039	財物勞務採購	消防局/災 害害搶 災 料災 料股	104 年度紅外 線熱顯像儀 採購案	13, 140	100	100	0	(M.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理核銷完成	1040828 最後修改期 程 1040810/1050105 招 /決標 開/完工
11	104AM00 017	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	104 年度警用車輛採購案	64, 350	100	100	0	Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案警用汽車81輛及機車158輛 已全部完成驗收配發使用。	1031226 最後修改期 程 1040731/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
12	104AK00 047	財物勞務採購	社會局/身 心科學 科 學 稱 科	臺中市身心 障礙者營養 餐食服務計 畫	18, 941	100	100	0	(Ma.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已辦理完成,請解除列管	1040115 最後修改期 程 1031230/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
13	104AK00 048	財物勞務採購	社會局/社 會救助科/ 社會救助 科第二股	臺中市 104 年 度充實愛心 食物銀行採 購	12, 000	100	100	0	(M.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於1月31日發放物資,已辦理完成,請解除列管。	1031231 最後修改期 程 1040228/1040530 招 /決標 1040930/開/完工
14	104AP00 034	財物勞務採購	環境毒理衛化科生物第二人員 医骨性物 環 人名 管 境 事理 股	104 年登革熱 防治委外噴 藥工作	12, 078	100	100	0	(190)	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年12月22日全數完成契約, 並完成支付款項及退還履約保證 金	1031218 最後修改期 程 1040228/1040430 招 /決標 1040731/開/完工
15	104AP00 043	財物勞務採購	環質保護 保 経 発 発 発 発 発 発 発 発 発 発 系 形 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	104 年度臺中 市土壤及地 下水污證 查及畫 作計畫	20, 884	100	100	0	(Ma.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 委辦公司艾奕康於105年1月22 日發票送達本局辦理完成撥付尾 款。	1040202 最後修改期 程 1031231/1040630 招 /決標 1040715/開/完工
16	104AP00 062	財物勞務採購	環保局/東 南區清潔 隊/	104 年度清淨 市容擴大道 路清掃執行 計畫	24, 120	100	100	0	(M)	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.已完成付款在案,付款憑證號 碼:1288-12。 2.擬請予解除列管。	1040108 最後修改期 程 1031222/開/完工
17	104AP00 066	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	104年臺中市 七、十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	26, 009	100	100	0	(Me.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於105年1月6日完成驗收付款	1031229 最後修改期 程 1031223/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
18	104AP00 067	財物勞務採購	環保局/太平區清潔隊/	本市104年太 平區、龍井 區、梧棲 垃圾 轉運服務工 作	11, 200	100	100	0	(Me.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 104年12月份轉運費用已辦理請 款	1031229 最後修改期 程 1031219/開/完工
19	104AP00 103	財物勞務採購	環保局/綜 合計畫科/ 綜合計畫 科第二股	104 年環保志 工戶外觀摩 研習活動	20, 790	100	100	0	(M.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已撥款	1040130 最後修改期 程 1040420/1040730 招 /決標 1041030/開/完工
20	104AT00 010	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	2016 臺中市 跨年晚會活 動	12,000	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完畢核銷付款。	1031229 最後修改期 程 開/完工
21	104AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財 產稅科/財 產稅科房 屋稅股	104年、2011年 年 104年、地、出籍、北地、知證印寄明縣 104年 書明、等用屋稅帳及書間、等時 104年 104年 104年 104年 104年 104年 104年 104年	24, 742	100	100	0	(va.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已付清款項,全案完成辦理結案。	1031212 最後修改期 程 1040309/1040325 招 /決標 1040629/開/完工
22	104AY00 002	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 104 年度應用 軟體及電腦 設備維護	19, 021	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結案付款	1031223 最後修改期 程 1031225/1040428 招 /決標 1040728/開/完工
23	104AY00 024	財物勞務採購	研考會/為 民服務組/	104 年度臺中 市政府話務 中心營護暨環 統清潔委外 案	36, 632	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年度12月份符合本府要求之 服務指標(服務水準、等候接聽 掛斷率及離職率),資訊維護紀 錄及環境清潔作業,依規支付營	1031229 最後修改期 程 1031219/1040405 招 /決標 1040705/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	表 T 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										運委外費用,第四季系統維護費用及環境清潔費用2,750,803元。	
24	104AR00 007	財物勞務採購	地政局/資 訊室/	地政整合系 統WEB版後續 軟硬體擴充	23, 000	100	100	0	(Me.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 104年12月31日已完成付款核銷 作業。	1031215 最後修改期 程 1040930/1041031 招 /決標 開/完工
25	104AD00 005	財物勞務採購	教育局/秘書室/秘書 室資訊股	104 年度臺中 市中小學資 訊及教育網 路設備採購 案	23, 181	85	100	15	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案已於1月22日完成付款。	1040513 最後修改期 程 1040818/1040901 招 /決標 1041002/開/完工
26	104AK00 061	財物勞務採購	社會局/身 心科障礙 科 障礙福心 科第二股	臺中市身心 障礙中心 資源中心 務委託案	25, 783	55	100	45	(Na.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年度委託案已辦理完成,請解 除列管	1040115 最後修改期 程 1031230/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
27	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興 社會相利 合大樓 工程	80, 326	25	10	-15	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於1月14日檢退基本設計修正一版,規劃單位已於1月20日提送 基本設計修正二版,已於1月25 日提送至研考會辦理後續事宜。	落後原因: 基本設計審查辦理延遲; 解決對策: 加速基本設計審查 1040413 最後修改期程 1050331/1050531 招 /決標 1050731/1060531 開 /完工
28	105AG00 026	財物勞務採購	交通局/公 運處/運輸 稽查課	105 年度主題 公車行駛計 畫	10,000	40	30	-10	<i>\$</i> \$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案預算於105年1月26日甫通 過議會審議,本案需俟議會之預 算審議函文通知本局後,俾憑辦 理決標	落後原因: 本案預算甫於 105 年 1月26日通議會審 議,本案目前處於需 留決標狀態 ,本案議 俟議會之預算審 後議會之預復 文通知本局後,俾憑

項	案件 案件 主辦 安州 4.60			總預算經費		執行進	度計(%)	)			
次		種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											辦理決標。; 解決對策: 本案需俟議會之預算 審議函文通知本局 後,俾憑儘速辦理決 標作業。 1050129 最後修改期 程 1050114/開/完工
29	104AI00 016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015 中臺灣 農業動 計 是 書 門 門 計 門 計 時 計 等 門 等 會 日 業 等 的 等 的 等 的 会 的 等 的 会 的 会 的 会 的 会 的 会 的	18, 000	100	95	-5	8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2015中臺灣農業博覽會已於105 年1月5日辦理書面驗收工作, 因未及於預算年度結束前辦理撥 款,爰辦理經費合約保留,需俟 主計處通過經費合約保留案後辦 理撥款工作。	1040917 最後修改期 程 開/完工
30	104AI00 025	財物勞購	農業局/作物生產科/	「埔卉地計開響計委務中2018會事整境等書託」中2018會事整境等書託」中報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	15, 290	40	40	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次 1.104年12月30日提送工作執行 計畫(第二次修正本)並於105 年1月8日同意備查。 2.105年1月15日出席2018臺中 市世界花卉博覽會含環評、水場區申業流程及期程管控研商2018臺中 作業流程及期程管控研商企業 3.105年1月26日出,外環等會 作業流程及期程管控研商企業 一市世精開發期程管控研商企業 。 3.105年1月26日出,外環等 。 3.105年1月26日出,外環等 作業流程及期程管控研商確認 區申請開發期程管控研商確認 區申 市世計開發期程管控研商確認 區申 。	1041130 最後修改期 程 1041130/1050730 招 /決標 1051230/開/完工
31	104AK00 012	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	104 年度臺中 市長期照 居家野中低收 八老人特別	234, 487	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理計畫簽約程序。2.持續提 供105年度長期照顧居家服務。	1040106 最後修改期 程 1031224/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				照顧津貼督 導計畫							
32	104AK00 029	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 104 年 度失能老人 交通接送服 務計畫	14, 795	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於104年12月31日完成 結算驗收,並於105年月7日完 成簽奉動支核銷完成,擬請解除 列管。	1040106 最後修改期 程 1031226/開/完工
33	104AK00 031	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺 老 授 等 是 表	13, 072	100	100	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完成,請解除列管	1040107 最後修改期 程 1031231/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
34	104AK00 032	財物勞務採購	社會局/身 心障礙/身相 科學福刊 科第二股	104年失者居務 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	33, 634	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完成104年第4季核銷請 款程序,105年餘事項按照合約進 度執行。	1040119 最後修改期 程 1031231/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
35	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身 局/身福 心科/身福 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	臺智 程 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	11, 286	55	55	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫執行中。	1040115 最後修改期 程 1040107/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
36	104AD01 046	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市神岡 區、大雅區雨 水下道檢 討規劃委託 技術服務	10, 600	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作進度報告書及測量計畫書送 營建署備查	1040918 最後修改期 程 1041001/1050701 招 /決標 1051231/開/完工
37	104AE00 024	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第三股	臺中市工業 園區整體發 展計畫委託 專案管理服	27, 430	40	40	0	ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商依約於105年1月6日提 報104年12月份工作月報表至局	1040713 最後修改期 程 1041020/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				務案						備查,本局於 105 年 1 月 13 日存 供備查。	
38	104AF00 034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺度系 在	14, 434	70	70	0	**	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續辦理中,建置B(坤眾)期末 105年1月28日監審審查通過, 刻正辦理審查會簽辦中	1040401 最後修改期 程 1040331/1040531 招 /決標 1041031/開/完工
39	104AF00 044	財物券務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年 度鄰里公園 綠美化維護 工作-北屯區 (北屯路以 東)	10, 693	40	40	0	ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理請款	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
40	104AF00 047	財物勞 務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中 市公園公廁 清潔維護	13, 413	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 竣工辦理中	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
41	104AF00 069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年 度公園廣場 簡易設施維 護工作	19, 778	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結算中	1040602 最後修改期 程 1040630/開/完工
42	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/土木工程料/土木工程科第一股	華街路 八 畫 響評估	10, 300	40	40	0	<b>\display</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105.1.28決標	1041118 最後修改期 程 1050115/1051231 招 /決標 1061231/開/完工
43	104AG00 006	財物勞務採購	交通局/公 運處/運輸 稽查課	104 年度臺中 市公車智慧 型站牌建置 計畫	10,000	55	55	0	÷.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1月15日第3分批驗收	1031204 最後修改期 程 1040815/1041001 招 /決標 開/完工
44	104AG00 008	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	104 至 105 年 臺中市政府 公有停車場	132, 792	40	40	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 已於104年1月1日起履約,採	1040121 最後修改期 程 1031223/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				停車費用委託代收案						按月付款,廠商於每月10日前檢 附前一月份所代收金額繳款證明 文件及代收件數月報表交於本處 核算代收停車費件數及手續費, 104年12月份廠商代收停車費件 數有1,080,602件,代收金額為 38,244,237元,代收手續費為 4,285,080元,業於105年1月 25日簽奉核可,刻正辦理104年 12月份支付勞務費事宜。	
45	104AH00 002	財物勞務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市104年 度都市計畫 格測值地形 及量工程程 類量 洗技術服務 案	19, 000	70	70	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案於104.1.28簽訂契約。 2.於104.10.29辦竣第二期款驗 收。 3.刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期 程 1040126/1040731 招 /決標 1041130/開/完工
46	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏市所養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	15, 000	70	70	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日 函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報 告修正本。 14.104年12月18日召開第3次 工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招 /決標 1041231/開/完工
47	104AH00 018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管 檔案數位化 製作案	46, 000	55	55	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期 程 1040520/1041215 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											開/完工
48	104AH00 033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18, 000	70	70	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於105年1月17、18日辦理本 市社區規劃創藝工坊競賽輔助參 與社區執行進階在地工作坊。	1040703 最後修改期 程 1040831/1041031 招 /決標 1050131/開/完工
49	104AK00 065	財物勞務採購	社 女 福 人 婦 人 婦 人 科 人 利	臺中市婦女 福利服務中 心	35, 937	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案為季核銷,下次撥款日期為4 月	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
50	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/	委託辦理『 部 場 事 動 事 動 主 計 書 施 購	14, 443	40	40	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 服務人數服務使用者共23人/ 200人次 另活動團體皆依契約陸續辦理中	1041228 最後修改期 程 1040928/開/完工
51	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	104 年度職業訓練委託案	14, 690	40	40	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至1/28,13班皆已結訓,13 班完成訓練費核銷,12班完成就 業輔導費驗收作業。	1031217 最後修改期 程 1040315/開/完工
52	104AL00 011	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	104 年度職業訓練委託案	16, 515	40	40	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 至1/28,已開班15班,15班皆 已結訓,15班訓練費核銷完成,3 班完成就業輔導費核銷作業。	1031217 最後修改期 程 1040731/開/完工
53	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦 女及利科/婦 祖及 祖 及 利 名 利 名 利 名 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	臺中市公設 民營托嬰中 心	18, 087	40	40	0	**	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托 幼兒中	1031230 最後修改期 程 1031229/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
54	104AK00 042	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市高風 險家庭關懷 輔導處遇服 務計畫	12, 050	100	100	0	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105.01.04辦理驗收完畢,並 於105.01.11完成決算,建議解 除列管	1031230 最後修改期 程 1031231/開/完工
55	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦 母科/婦 祖及利科兒 祖 女利 名 利 段 科 段 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺中市兒童 發展通報中 心	12, 050	70	70	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/25決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,104年累計 通報量2,453案 3.完成第4季核銷 4.持續辦理方案,105年1月通報 120案	1031231 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工
56	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦 安月利/婦 女利兒兒 祖及 祖 人 祖 人 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺 保	126, 127	40	40	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 通知各居家托育服務單位提出補 助計畫申請案。	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
57	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保 健科/	人類乳突病 毒疫苗接種 試辨計畫 (HPV)	38, 400	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第一劑接種12,671人,第二劑接 種12,632人,第三劑接種3,776 人,持續接種中。	1041109 最後修改期 程 1040630/開/完工
58	104AP00 003	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 一組	104 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147, 056	70	70	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫執行中	1031227 最後修改期 程 1031211/1040430 招 /決標 1040731/開/完工
59	104AP00 004	財物勞務採購	環局/空 無人 電 電 電 電 電 型 型 型 型 料 一 会 制 型 科 子 、 科 等 。 科 。 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日 、 日	104 年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17, 900	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規定於104年12月31提送期 末報告,另於105年1月13日召 開期末報告審查,目前依契約執 行中	1031218 最後修改期 程 1031231/1040731/開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
60	104AP00 005	財物勞務採購	環魚管 無 会 制 是	104 年臺中市 固定污染源 稽巡查及應 變計畫	18, 000	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本計畫已於105年1月13日辦理 期末審查,後續將辦理驗收事宜。	1031125 最後修改期 程 1031231/1040507 招 /決標 1041105/開/完工
61	104AP00 008	財物勞務採購	環氣管氣管 保及料/ 音 受料 場 発 時 段 料 県 発 料 県 発 料 県 発 料 県 発 料 県 発 料 県 発 り の 長 り り り り り り り り り り り り り り り り り	104 年臺中市 營建工程及 道路洗掃管 制計畫	24, 000	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月20日辦理期末審查會 議,年1月25日提送審查會議委 員意見修正稿,符合契約規畫進 度。	1040109 最後修改期 程 1031225/1040531 招 /決標 1040731/開/完工
62	104AP00 009	財物勞務採購	環角/空 保及制及制 解及制 類 類 類 類 科 子 音 究 科 界 段 科 界 界 科 界 界 界 界 界 界 界 界 界 界 界 界 界	104 年臺中市 固定污染源 檢測計畫	15, 000	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理期末工作成果定稿	1031125 最後修改期 程 1031231/1040531 招 /決標 1041130/開/完工
63	104AP00 011	財物勞務採購	環魚管魚 (全 (本 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	104 年臺中市 餐飲減 医型 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 門 治 所 及 宣 導 計 計 一 多 之 一 等 一 等 一 等 一 等 一 等 一 等 一 等 一 等 一 等 一	14, 000	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理期末報告審查事宜	1031126 最後修改期 程 1031231/1040601 招 /決標 1041113/開/完工
64	104AP00 012	財物勞務採購	環 保 係	104 年臺中市 機車排氣稽 查管制與定 檢站管理計 畫	18, 000	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依工作規劃執行進度,整體工作 進度為100%	1031212 最後修改期 程 1031231/1040201 招 /決標 1040801/開/完工
65	104AP00 013	財物勞務採購	環局/空 氣及科/空 管制科/空 氣制科等	104 年高污染 車輛管制暨 汰舊補助計 畫	12, 060	85	85	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依規定於104年12月31日提送 期末報告初稿,另於105年1月14 日召開期末報告審查。	1040105 最後修改期 程 1040331/1040801/開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			二股								
66	104AP00 014	財物勞務採購	環魚管氣管 無人 等 類 等 類 等 類 科 外 発 科 外 発 科 外 発 科 外 界 段 科 男 段 科 男 段 段 段 段 的 、 二 。 二 。 二 。 二 と 。 二 と 。 二 と 。 二 と 。 二 と 。 二 と 。 二 と 。 と 。	104 年空品淨 化區巡查管 理及裸露地 稽(巡)查計 畫	10,000	85	85	0	ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期 程 1040131/1040801/開 /完工
67	104AP00 015	財物勞務採購	環魚管 無 是 報 是 報 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制	104 年臺中市 固定污空污变 許可發性有 機物管制計 畫	18, 000	85	85	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案委託廠商已於104年12月 31日依契約規定提送期末報告 書。 2.本案已於105年1月22日召開 期末報告審查會議。	1031202 最後修改期 程 1031231/1040531 招 /決標 1040731/開/完工
68	104AP00 017	財物勞務採購	環保局/環 境/環施大 隊/環境設 施大隊第 三組	臺中市文山 東北 東北 東北 東北 東北 東 東 大 東 東 大 大 東 で で で で で で で で で で で で で	31, 040	95	95	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年11月份服務費用於105年 1月份辦理核銷,105年2月5日 辦理本案驗收結算作業。	1031224 最後修改期 程 1031130/1040520 招 /決標 1040920/開/完工
69	104AP00 018	財物勞務採購	環氣管氣管 保及制及制 分 時 及 制 子 発 科 県 発 科 県 発 科 県 発 科 県 科 県 科 県 科 県 科 県	104 年臺中市低碳社區推動計畫	14, 379	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月20日辦理期末報告審 查會議。	1031230 最後修改期 程 1031229/1040801/開 /完工
70	104AP00 022	財物勞務採購	環局/空 保及制/空 無人 無 一 一 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	104 年臺中市 低碳城市發 展推動及管 考計畫	10,000	85	85	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理104年計畫期末報告審查及 驗收事宜。	1031125 最後修改期 程 1031230/1040201 招 /決標 1040731/開/完工
71	104AD00 023	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/文 山國小	104 年度高級 中等以下學 校及幼兒園	37, 840	70	70	0	Š.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040316 最後修改期 程 1040113/1040305 招

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				投保公共意 外責任保險 聯合採購							/決標 1040805/開/完工
72	104A725 003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	104 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保 險	11,000	40	40	0	*	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期 程 1040305/開/完工
73	104AD00 081	財物勞務採購	教育局/國 民小學/上 楓國小	辦理所 聖 聖 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	11, 400	40	40	0	<b>Ç</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.廠商預計105.1.27安裝與測試 2.本案交貨期限為105.02.18	1041110 最後修改期 程 1041209/開/完工
74	104AD00 086	財物勞務採購	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺教訓育人才 中育人才管理 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	11, 270	40	40	0	Ş	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 11月10日議價完成,得標廠商為 巨鷗科技股份有限公司. 已完成第一期初驗,改善完成後 辦理複驗.	1041126 最後修改期 程 1041130/開/完工
75	104AD01 004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中 市福收中 源託護管理工 作	26, 240	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期 程 1040331/開/完工
76	104AD01 012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺區收里資心作工學區收里資水中區源 整新收代 电温源 医新收代管	16, 894	40	40	0	٥	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期 程 1040331/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
77	104AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源 特定區水資 源記中 大操作 維護工作	16, 460	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續營運中	1040128 最後修改期 程 1040630/開/完工
78	104A735 002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所 104 年 區民團體意 外險	12, 500	40	40	0	Ö	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 103年7月9日前已簽約完成,民 眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期 程 1040515/開/完工
79	104A736 002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104 年臺中市 龍井區區民 團體意外保 險	17, 800	40	40	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1040128 最後修改期 程 1031110/開/完工
80	099AE00 001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港 要是 等 等 等 等 等 等 等 是 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	190, 016	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期 程 931202/開/完工
81	100AG00 007	財物券務採購	交通局/交通規劃科/	水 滿 經 貿 園 整 體 規 劃 案	13, 000	85	85	0	<b>\omega</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月27日召開水湳經貿園 區運輸系統整體規劃案第43次工 作會議。本局持續配合府內相關 局處召開之會議進行檢討與研 議。	1011210 最後修改期 程 1010926/1020531 招 /決標 1021031/開/完工
82	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利 和 及 利 名 月 名 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	臺中市新移 民家庭服務 中心實施計 畫	19, 179	85	85	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦 理新移民支持性服務方案等105 年1月共服務4000人次。	1031231 最後修改期 程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
83	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福及兒外婦 女及兒外 福利科第	臺中市單親 家庭福利服 務中心	18, 354	40	40	0	**	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期 程 1031227/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			二股								
84	103AP00 125	財物勞務採購	環潔及全隊勞科 保隊勞科管工 等工 清理 安潔 人 理 安 別 是 管 工 是 日 是 日 是 日 是 日 是 日 是 日 是 日 是 日 日 日 日	103 年度環保 署補助辦理 垃圾車加裝 濾煙器示範 運行計畫	10, 800	55	55	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 履約中	1040109 最後修改期 程 1040228/1040710 招 /決標 1050410/開/完工
85	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表 演藝術科/ 表第藝術 科第一股	臺中大都會 歌劇院平臺 型鋼琴	22, 100	85	85	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 項次一、三功學社已於9月1日 來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於10月21日付 款完畢。	1050119 最後修改期 程 1030930/1031230 招 /決標 開/完工
86	101AE00 025	財物券務採購	經發為/產 養發發 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	泊中程管務匯新託術	19, 500	70	70	0	÷	流 就 就 就 就 就 就 就 就 是 就 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1020108 最後修改期 程 1020220/1020307 招 /決標 1020317/開/完工
87	102AC01 023	財物勞務採購	交通局/臺 中市理處/停 車規劃課	102-105 年度 臺中市公有 停車場租賃 掌上型電腦	27, 929	55	55	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月1日至1月31日PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期 程 1020626/1020903 招 /決標

項	案件	案件	主辦		名稱 總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				(PDA)開單設 備							開/完工
88	102AD01 047	財物採購	水利局/污水營運科/	臺下通體規制 大統整 記案	35, 000	70	70	0	<b>%</b>	流程於 4/2 依期中檢計 查會議結 報程於 4/2 依期中檢討規會議報 已,,,期 4 6 7 7/17 期中檢 4 6 第二次 修 5/18 日召開 中 6 報告 (第二次 修 5/18 日召開 中 6 報告 (第二次 修 10/14 召開 中 6 報告 (第二次 修 10/14 召開 明 6 张 11/5 日 6 前提送本局。 4. 中 規劃 6 表 11/13 檢 3 報告 7 表 6 表 12/22 召開 1 表 6 表 12/21 召開 1 表 6 表 12/31 召開 1 末 報告 會議。	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
89	102AE00 024	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第二股	臺學 中市體驗 學習發展計畫 合發展專業服 務案	12, 000	95	95	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正向經濟部申請尾款。	1020625 最後修改期 程 1020731/1030430 招 /決標 1040520/開/完工
90	102AF00 004	財物勞務採購	建設局/道 路養護科/ 道路養護 科第二股	102 年度臺中 市橋樑資料 普查及安全 檢測作業	10, 450	100	100	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已結案	1020205 最後修改期 程 1020415/開/完工
91	102AH00 018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台書 整檢討 畫劃案	20, 500	85	85	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 「變更臺中市都市計畫主要計畫 第四次通盤檢討案」8月21日公 開展覽結束,案件單純部分業已 提103年9月19日臺中市都市計 畫委員會第37次會議審議通過,	1020730 最後修改期 程 1020630/1020815 招 /決標 1021115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										型 103 年12 104 103 12 12 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										104. 9. 18 召開第 20 次會議、 104. 10. 8 召開第 21 次會議、 104. 10. 19 召開第 22 次會議、 104. 11. 12 召開第 23 次會議、 104. 11. 18 召開第 24 次會議、 104. 12. 4 召開第 25 次會議、 104. 12. 18 召開第 26 次會議、 105. 1. 14 召開第 27 次會議、 105. 1. 25 召開第 28 次會議、	
92	102АН00 023	財物券務採購	都發局/城鄉計畫科/	大 霧峰 書 出 計 表 市 并 及 審 整 書 正 計 書 介 者 書 分 業 計 書 作 業 制 書 作 業	11,000	85	85	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年10月19日起主要計畫範圍 公開徵求意見30天,104年12 月29日召開第14次工作會議。 並整理徵求意見。預計105年2 月辦理公展。	1020830 最後修改期 程 1020815/1020830 招 /決標 1021115/開/完工
93	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大里都 市計畫劃開 市地案	27, 000	85	85	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105.1.23 龍邑完成相關資料之確 認及推算,簽請准予辦理邀集水 利署召開協商會議中。	1020906 最後修改期 程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
94	102AH01 021	財物券務採購	文化局/文化局/第一組	國峰 客 客	13, 000	70	70	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.103年4月17日已辦理第一次 彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修 復報告書審查通過。 4.104年6月16日辦理第二進第 一次工程督導完成。 5.104年10月20日辦理第二進第 二次工程督導完成。 6.104年12月17日辦理第二進第 二次工程督導完成,預訂105年3月4	1020830 最後修改期 程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										日前提送第二進修復報告書。	
95	102AK00 057	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/	臺社經中身人中 市局管潭障間 時子臺區成育 時代 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	31, 228	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期 程 1020930/開/完工
96	103AC01 001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺醫博 遇 停 務 理 中學 美場 男 間 科 館 學 異 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男	56, 966	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年12月份勞務 費請領作業,本處依實際有效停 車繳費通知單結算,於105年1 月18日驗收合格,正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
97	103AC01 002	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺甲越週停務辦中、、邊東武縣 學開 美麗明 東	58, 951	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理104年12月份勞務 費請領作業,本處依實際有效停 車繳費通知單結算,於105年1 月21日驗收合格,正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
98	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺南 西	58, 932	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				間辨理案						務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 104 年 12 月份勞務 費請領作業,本處依實際有效停 車繳費通知單結算,於 105 年 1 月 18 日驗收合格,正辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	
99	103AD01 022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源 特定 收收 源四收維 漢作 理工作	17, 220	100	100	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理結案	1030128 最後修改期 程 1030630/開/完工
100	103AE00 007	財物採購	經營發業第一人產/產/	「意整計啡委務官生合畫。託案中活型茶陽業展 明 明 服	11, 340	70	70	0		流程 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工
101	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	清水甲南產 業園區區一 期委託申請	35, 000	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 因亞新公司104年12月25日提	1030616 最後修改期 程 1030910/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				設置案						供之佐證資料尚未完備,104年 12月31日再通知亞新公司,請重 新提供相關佐證資料,俾利覈實 結算各工作項目費用。 105年1月28日通知亞新公司, 預訂於105年2月3日辦理排水 計畫書之部分驗收事宜。	
102	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程 景觀工程 科第一股	臺中市 103 年 度行道樹、園 道、綠護採購 作編區	10,000	100	100	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已結算付款完成,擬解除列 管	1030305 最後修改期 程 1030106/開/完工
103	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程料/建築工程	臺中城市文 化館新建工 程委技術服 務案	48, 025	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計階段審查中,預計105 年1月30日辦理第3次基本設計 審查會議。	1030829 最後修改期 程 1031031/開/完工
104	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路工程環境 監測工作	15, 835	40	40	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月辦理後續招標上網公 告等作業。	1030905 最後修改期 程 1030930/開/完工
105	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交 通工程科/ 交通工程 科第三股	臺中行建 中一年 東 東 東 東 電 電 選 環 選 環 養 環 養 環 養 環 養 環 養 環 養 天 長 天 長 天 長 天 長 天 長 天 長 天 長 天 天 大 と 大 と 大 と 大 と と 大 と と と と と と と と	169, 000	85	85	0	<b>\disp(</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月份已完成65站營運啟 用,持續辦理接電啟用及新設站 點建置。	1030122 最後修改期 程 1030328/1030928 招 /決標 1040328/開/完工
106	103AH00 005	財物券務採購	都發局/廣告物管理科/	臺灣塔暨城 市願景(博 物)館新建工 程委託專案 管理服務案	144, 200	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於104/6/9召開「為深入了解 『臺灣塔』未來建設及發展可行 性案專案小組」第4次會議。 104/10/19議會大會決議保留台 灣塔專案小組。	1030120 最後修改期 程 1021216/1030130 招 /決標 開/完工

項	案件	案件	主辨	<b>N</b>	總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
107	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第二股	豐原都市計 畫通盤檢討 規劃案	15, 000	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 豐原三通公開展覽作業自104年 11月6日起公開展覽30天,將召 開都市計畫委員會專案小組進行 審議。	1030121 最後修改期 程 1030430/1030730 招 /決標 1031231/開/完工
108	103AH00 025	財物採購	都告科/	大宅門特區 (原水園 生態 事 (PM)計畫	24, 000	40	40	0	ŷ	流廢標次次 (105年1月14日研考會 (105年1月14日研考會 (105年1月14日研考會 (105年1月14日研考會 (105年1月成為範 (105年1月 (105年1日 (105	1030303 最後修改期程1030225/開/完工
109	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜 合企合 紹	擬 院 注 博 書 規 國 定 業	14, 850	70	70	0	٥	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、招標:103年2月28日奉准 動支第二預備金。103年3月20 日公開招標。 二、決標:103年4月29日決標、 103年5月1日簽約。 三、工作計畫書 :103年5月15 日工作計畫書審查。 四、第一階段: (1)103年6月17日召開測量工作計畫書審查暨說明會。 (2)103年7月7日陸軍裝甲586	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招 /決標 1030830/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										旅業(3)103 年 103 年 104 計	

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										關等3104年2月28日7104年104年104年104年1月28日7104年1月104年1104年1104年1104年1104年1104年1104年	
110	103AH00 047	財物券務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺內 中市市 一市市 一市市 一 一 一 一 一 市 市 市 市 市 市 市 市 施 共 条 業 規 劃 署 業 人 題 題 業 人 題 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会 、 会	25, 000	70	70	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 10.104年8月13日檢送公設檢核 表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年 11月20日備查。	1041005 最後修改期 程 1031231/1040214 招 /決標 1041115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。	
111	105A725 001	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	105 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保 險	11,000	35	35	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 保留決標中	1050113 最後修改期 程 1050305/開/完工
112	105A736 001	財物勞 務採購	龍井公所/ 社會課/	105 年臺中市 龍井區區民 團體意外險	17, 800	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1050106 最後修改期 程 1041201/開/完工
113	105AE00 021	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第二股	105 年度臺中市青創 京 及	14, 200	0	0	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案研擬中	1050130 最後修改期 程 1050430/1051130/開 /完工
114	105AF00 032	財物券務採購	建設局/土木工程科/	東活路石1階響技學與語過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過過	20, 000	30	30	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年2月3日召開東勢-豐 原生活圈快速道路國道4號至石 岡段(第1、2標)第二階段環境 影響評估委託技術服務案評選會 議。	1050203 最後修改期 程 1050226/1051230 招 /決標 1061229/開/完工
115	105AG00 022	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺商道場勞聯中人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	57, 288	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
116	105AG00 023	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺醫館邊車 中學 學 學 學 學 學 學 學 男 門 是 明 門 等 門 等 門 等 門 等 門 等 門 等 門 等 門 等 門 等 門	58, 392	40	40	0	<b>Ģ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
117	105AG00 024	財物券務採購	交處局/停 管處/停車 管理課	臺甲越週停務理市新精停開託案三商場勞間	53, 774	40	40	0	ů	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案已於105年1月1日起履約, 採按月付款,廠商於每月十日前 檢附前一月份全月開單月報表勞 務酬金每月結算壹次。	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
118	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷 運處/開發 路權課	臺軍文場 提 中系統屯土地 大為北土 大為北土 大為 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	25, 157	30	30	0	÷.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案已上網公告,於105.02.01 開標	1050130 最後修改期 程 1050315/1050930 招 /決標 1091231/開/完工
119	105AK00 001	財物勞務採購	社會局/社 會工作科/ 社會工作 科第二股	臺中市兒少 高風險輔導處 關服務計畫	22, 569	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年12月31日決標公告,與廠 商辦理簽約事宜。	1041218 最後修改期 程 1041231/開/完工
120	105AK00 009	財物勞務採購	社會局/家 暴中心/兒 童及沙年 保護組	臺中市兒童 及少年保護 個案家庭服 務方案	17, 679	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介10案	1050129 最後修改期 程 1050105/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
121	105AK00 010	財物勞 務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105 年度護 理、社工及照 顧服務員人 力委外勞務	26, 539	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約履約提供護理、社工及照 顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期 程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨	No. 10. 10. 10.	總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
122	105AK00 024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 105 年 度建立社區 照顧關懷據 點輔導計畫	10, 989	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理簽約事宜。2.巡迴訪視輔 導。3.輔導據點計畫書送件。	1050128 最後修改期 程 1041231/1050715 招 /決標 開/完工
123	105AK00 025	財物勞務採購	社會局/長 青福利 長青福利 科第二股	臺中市 105 年 度獨居老人 緊急救援守 護連線服務 計畫	14, 030	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 完成簽約程序,並預計於4月辦 理第一季第一次核銷請款。	1050127 最後修改期 程 1050111/開/完工
124	105AK00 028	財物勞務採購	社會局/身 心障碍編 利科/身相 障礙福利 科第二股	105 年臺中市 身心障礙者 復康巴士營 運服務暨宣 導計畫	171, 138	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月辦理簽訂契約書事宜,並依 契約內容持續辦理。	1050122 最後修改期 程 1050110/開/完工
125	105AK00 033	財物勞務採購	社會局/社 會救助科/ 社會救助 科第二股	臺中市 105 年 度充實愛心 食物銀行採 購	11,000	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於1月19日上網公告	1050127 最後修改期   程   1050331/1050531 招   /決標   1050930/開/完工
126	105AK00 035	財物勞務採購	社會局/身 心利稱/身相 障礙福心 科第一股	105 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10, 080	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期 程 1041231/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
127	105AK00 038	財物勞務採購	社會局/婦 局兒科/婦 祖及科 段利 段 利 股 科 股 科 股 科 股 科 股 科 別 段 科 別 段 科 別 段 科 別 段 利 股 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	105 年度臺中 市托育資源 中心(市區, 海線、大屯中 心)	20, 206	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約書開始履約	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
128	105AK00 040	財物勞 務採購	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利	臺中市身心 障礙者營養 餐食服務	25, 112	40	40	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 如期決標,刻正辦理簽訂契約書 中。	1050122 最後修改期   程   1050104/1050415 招   /決標

項	案件	案件	主辦	h	總預算經費				)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二股								1050715/開/完工
129	105AK00 054	財物勞務採購	社會局/身 心利障礙福 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	105 年度臺中 市身心障礙 者社區資源 中心紫 託案	26, 248	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.簽訂契約。 2.擬定本年度計畫。 3.個管服務持續提供中。	1050122 最後修改期 程 1041231/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
130	105AK00 055	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 105 年 度失能老人 交通接送服 務計畫	16, 987	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案預計4月份辦理第一季核銷 作業。	1050126 最後修改期 程 1041231/開/完工
131	105AK00 056	財物勞務採購	社會局/長 青福利 長青福利 科第二股	105年度 市長家暨老 展 野 服 中 人 津 盟 出 場 出 り り り り り り り り り り り り り り り り り	234, 487	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理計畫簽約程序。2.持續提供105年度長期照顧居家服務。	1050127 最後修改期 程 1041231/開/完工
132	104AP00 126	財物勞務採購	環 保 保 保 長 制 十 会 制 会 制 会 制 会 制 会 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 是 制 是 是 制 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	104 年柴油車 排煙檢測站 擴充更新設 備	11, 610	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105年1月15日通知廠商 檢送第二期款發票並將黏貼憑證 簽奉核示中	1040508 最後修改期 程 1040701/1041001 招 /決標 開/完工
133	104AP00 144	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	104 年度採購 消毒車 12 輛	14, 640	40	40	0	*	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於12月1日簽約,廠商履約中。	1040903 最後修改期 程 1041210/開/完工
134	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/	設置移動式 交通空氣品 質監測車	29, 090	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前監測車持續打造中。	1040917 最後修改期   程   1041015/1050401 招   /決標   開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
135	104AP00 084	財物券務採購	環傷/廢 無物管理 科/廢棄 管理 等物管理 股	臺中市中區 委託 八 一 一 一 一 一 一 八 一 一 八 八 八 八 八 八 八 八 八	15, 190	40	40	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年12月份中區垃圾運垃 圾噸數共計 300公噸、採按月付 款計請領清運服務費 600,000元。 二、105年1月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031224/開/完工
136	104AP00 085	財物勞務採購	環 無 無 物 等 理 物 管 理 物 管 理 物 管 理 物 管 理 物 管 理 物 管 理 的 管 理 的 管 理 是 明 管 理 是 明 管 理 是 理 的 是 理 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	臺中市 A 區 李託 機 清 漢 地	12, 808	40	40	0	) <b>Ç</b> (	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年12月份南A區垃圾運 垃圾噸數共計444公噸、採按月 付款計請領清運服務費395,000 元。 二、105年1月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
137	104AP00 086	財物勞務採購	環無為/廢 無科/廢棄 科/廢棄 等物管 要物管理 股	臺中市南B區 李託機清 除機、 垃圾工作 收工作	27, 200	40	40	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年12月份南B區垃圾運 垃圾噸數共計1223公噸、採按月 付款計請領清運服務費780,000 元。 二、105年1月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
138	104AP00 045	財物勞務採購	環保局/環 境/環境 隊/環境設 施大隊第 二組	104 年南屯文 山等5 日本 場際出作 理、定 理、維護 選 及 定 工作	13, 150	100	100	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 保留104年度應付歲出款89萬 6,859元並於105年1月26日辦 理驗收作業。	1031218 最後修改期 程 1031229/開/完工
139	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦	臺中市兒童 發展社區資 源中心(第一	48, 888	70	70	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/31決標,辦理簽約	1040205 最後修改期 程 1031231/1041231/開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			女及兒少 福利科第 一股	區~第六區)						2. 辦理各項服務方案 3. 完成第 4 季核銷 4. 持續辦理方案, 105 年 1 月個案 量為 3462 案	/完工
140	104AM00 112	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「治 安要點歷平 均狀監視系 銃採購案	127, 000	70	70	0	<del>\</del>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案第2批162組持續建置中。	1050205 最後修改期 程 1040730/1041031 招 /決標 1041130/開/完工
141	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「第 13、14 年度「重 13、14 安明 第 影 影 管 業 終 管 案 統 採 議 終 等 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終 終	14, 330	40	40	0	<b>\omega</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續建置中。	1040827 最後修改期 程 1050131/1060630 招 /決標 1071231/開/完工
142	104AN00 033	財物勞務採購	消房/災 害害搶 災害搶 科股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28, 000	40	40	0	<b>\diamond</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1040817 最後修改期 程 1041110/1050430 招 /決標 開/完工
143	105AP00 001	財物券務採購	環保局/環 境稽 後/環境第 也組	105 年臺程 選子 医电子 医电子 医多种	27, 900	40	40	0	ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月26日決標	1050205 最後修改期 程 1050126/1050725/開 /完工
144	105AP00 013	財物勞務採購	環保局/空 最大學 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	105 年臺中市 營建空污費 收費管理及 道路港畫 核計畫	15, 410	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1月18日提送計畫人員清冊,1 月25日提送工作計畫書及設備保 險相關資料,1月28日辦理工作 檢討會議,符合規畫進度。	1050127 最後修改期 程 1050112/1050516 招 /決標 1051011/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
145	105AP00 015	財物勞務採購	環角/空 保及制/空 制力 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入 開入	105 年臺中市 固定污染污費 許可發性有 機物管制計 畫	19, 420	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於105年1月11日辦理評選。 2.已於105年1月25日完成議價 決標。	1050128 最後修改期 程 1050125/1050531 招 /決標 1050731/開/完工
146	105AP00 016	財物券務採購	環氣管氣管 保及科學 等 人 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是 等 是	105 年臺、華臺、雅區、雅區、羅明、區、雅境灣、聖人環調查數學。 医动物 电流流 电流流 电流流 电流流 电流流 电流流流 电流流 电流流 电流流 电	37, 900	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年12月31日進行公告招標事 宜,將於105年2月3日辦理開標 事宜。	1050130 最後修改期 程 1050331/1050731 招 /決標 1051030/開/完工
147	105AP00 020	財物勞務採購	環局/空 無無 無 無	105 年臺中市 細懸浮微粒 (PM2.5)採樣 分析計畫	16, 500	35	35	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理簽約事宜	1050127 最後修改期 程 1050205/1050715 招 /決標 1051207/開/完工
148	105AP00 021	財物勞務採購	環質保養 保及護 展及 護及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及	105 年度臺中 市土壤及地 下水方查證工 作計畫	18, 007	35	35	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月20日完成計畫評選, 擬於2/1日辦理議價及決標。	1050201 最後修改期 程 1050201/1050715 招 /決標 1050920/開/完工
149	105AP00 024	財物勞務採購	環 保 係 条 制 者	105 年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17, 900	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前依契約執行中	1050121 最後修改期 程 1050112/1050801/開 /完工
150	105AP00 025	財物勞務採購	環保局/空 氣房制/空 東別科/空 氣制科學 電制科等	105 年臺中市 機車排氣稽 查管制與定 檢站管理計 畫	15, 000	30	30	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105年1月2日公告招標	1050130 最後修改期 程 1050301/1050701 招 /決標 1051001/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			二股								
151	105AP00 026	財物勞務採購	環魚管魚 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	105 年臺中市 逸散源及室 內空品管制 計畫	13, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理春節烏日及后里廠淨爐儀式	1050122 最後修改期 程 1050112/1050801/開 /完工
152	105AP00 028	財物勞務採購	環氣管氣管一 保及制學科 一 一 日 学 会 制 股 科 學 科 學 科 學 科 學 科 學 科 學 科 學 科 是 教 的 及 的 及 的 と 的 と 的 と の と の と の と の と の と の と の と	105 年臺中市 重金屬等 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	19, 350	40	40	0	<b>\$</b>	流廢標次數:0次, 期程修改之, 1.於1月18日完成議價事宜。 2.於1月18日辦理範疇界定會議 及計畫交理1家次加油時期 一個 3.本月查核程規書。 3.本月查核規畫。 4.本月辦理1點次不鏽鋼單位 長期 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1050130 最後修改期 程 1050112/1050506 招 /決標 1051104/開/完工
153	105AP00 029	財物勞務採購	環保局/秘書室第一股	105 年車輛保 險勞務採購	16, 531	40	40	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 105年1月20日決標,預定簽約 中.	1050122 最後修改期 程 1050120/開/完工
154	105AP00 045	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	105 年 山等 5 區 場際出 理 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	13, 950	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理契約訂定及計畫書審查事 宜。 2.契約執行中。	1050202 最後修改期 程 1041231/開/完工
155	105AP00 051	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設	105 年臺中市 文山焚化廠 飛灰處理設	31, 349	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商於105年1月16日開始履約。	1050121 最後修改期 程 1050110/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			施大隊第 一組	備委託操作 管理							
156	105AP00 054	財物勞務採購	環局/空 保及制/音 人 会 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 制	105 年臺中市 低污染車輛 推廣暨怠速 熄火管制計 畫	10,000	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案招標文件業已簽奉核可,並 於105年1月12日正式上網公告 招標,預計105年2月18日辦理 開標。	1050127 最後修改期 程 1050401/1050501 招 /決標 1050801/開/完工
157	105AP00 063	財物勞務採購	環保局/環 境/環施大 隊/環境設 施大隊第 三組	105 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147, 030	0	0	0	<b>\rightarrow</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件研擬中	1050201 最後修改期 程 1050620/1050930 招 /決標 1051130/開/完工
158	105AP00 064	財物勞務採購	環保局/環 境/環施大 隊/環境 施大設 施大組 三組	購置巨大廢 棄物破碎機 設備	16, 000	0	0	0	<b>i</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 資料收集中	1050203 最後修改期 程 1050630/開/完工
159	105AP00 069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市 七、十一年 十、子重 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	26, 009	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案已於104年12月31日簽約 並於105年1月1日開始履約。	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
160	105AP00 070	財物勞 務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年度清淨 市容—擴大 道路清掃執 行計畫	24, 120	40	40	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於104年12月31日簽約, 並於105年1月1日開始履約。	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
161	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目一	17, 400	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案業已於105年1月15日決標	1050201 最後修改期 程 1050115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
162	105AP00 079	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目四	13, 800	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案業已於105年1月15日決 標,105年2月1日開始履約	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
163	105AP00 080	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目五	13, 200	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業已於105年1月15日辦理 決標,廠商業已於105年2月1 日開始履約	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
164	105AP00 081	財物勞務採購	環局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理 管理 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目七	13, 300	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案業已於105年1月15日開 標,廠商於2月1日開始履約	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
165	105AP00 090	財物勞務採購	環月/水 環及護及科/ 保及 選及 選及 選及 選及 選入 選入 選入 選入 選入 選入 選入 選入 選入 選入	105 年度臺中 市流量管染、水 一次流管的水查 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次,	15, 398	10	10	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案簽呈	1050130 最後修改期 程 1050405/1050625 招 /決標 1050731/開/完工
166	105AP00 104	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度採購掃街車3輛	12, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件規劃中	1050130 最後修改期 程 1050610/開/完工
167	105AP00 105	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度採購密封壓縮式垃圾車 14 輛	44, 100	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件規劃中	1050130 最後修改期 程 1050710/開/完工
168	105AP00 107	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第	105 年採購資 源回收車 18 輛	31, 500	0	0	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件規劃中	1050130 最後修改期 程 1050430/1050930 招 /決標

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			二股								開/完工
169	105AQ00 042	財物勞務採購	文化局/圖 書資訊科/ 圖書第一股	105 年臺中市 公共圖書館 圖書補充計 畫:中文圖書 採購案	41, 500	30	30	0	<b>ķ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業已上網公告並刻正於決標 前成立審查委員會暨邀請審查委 員辦理中.	1050201 最後修改期 程 1050331/1050630 招 /決標 1050831/開/完工
170	105AQ00 053	財物勞務採購	文化局/圖書資訊/ 圖書資訊 科第二股	105 年度圖書 館營運勞務 承攬採購案	16, 584	40	40	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於1/26決標,派駐人員召募 中	1050205 最後修改期 程 1050126/1050630 招 /決標 1051031/開/完工
171	105AR00 004	財物勞務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺 中 縣 光 區 兴 等 段 工 案 管 契 契 約 終 教 程 受 至 等 終 名 等 等 終 多 名 等 等 的 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的 。 的	25, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年1月19日驗收完 成,由承包廠商提送請款資料辦 理後續請款作業。	1050115 最後修改期 程 1050115/開/完工
172	105AR00 009	財物券務採購	地政局/清 水地政/第 二課	105 年度 臺計 畫(第計) 對 大	15, 560	0	0	0	<b>Ç</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前辦理擬定重測區範圍及預擬 招標文件作業中	1050201 最後修改期 程 1050930/開/完工
173	105AR00 010	財物勞務採購	地政局/雅 潭地政/第 二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11, 182	0	0	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件擬定中	1050130 最後修改期 程 1050610/開/完工
174	105AT00 001	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	編印發行 105 年市政宣導 月刊—臺中 好生活	20,000	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年1月18日決標;1月 29日簽約。	1050125 最後修改期 程 1050118/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
175	105AT00 013	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	2017 年臺中 市跨年晚會 活動	12, 000	0	0	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 現正規劃中。	1050130 最後修改期 程 開/完工
176	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通規劃 通規劃 到 利第三股	105 年度台中市發展 受遇 野東 建 運 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重 重	17, 440	0	0	0	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 準備招標文件中	1050130 最後修改期   程   1050615/1050715 招   /決標   1051231/開/完工
177	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滴 轉頭原及 鳥規劃及基 心本設計委託 技術服務	26, 900	10	10	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案招標相關文件製作及簽辦	1050130 最後修改期 程 1050630/1050801 招 /決標 1051231/開/完工
178	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交通規劃 交通規劃 交第三股	大捷討中 連規 連規 連 期 運 期 運 題 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	12, 000	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理發包作業中。	1050130 最後修改期 程 1050630/1050930 招 /決標 1051230/開/完工
179	105AH00 017	財物勞務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺市 105 年 中市計畫 中市計畫 格測值地形 及量工程 發量工程 發 工程 發 系 系 系 系 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	19, 000	35	35	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105年1月28日辦竣評選 事宜,刻正辦理議約、決標等相 關作業。	1050202 最後修改期 程 1050330/1051031 招 /決標 1060228/開/完工
180	105AL00 009	財物勞務採購	勞工局/福 利促進科/	105 年度身心 障礙者支持 性就業服務 計畫	16, 806	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 11/26招標文件簽辦,12/3核定, 12/8上網公告,12/29辦理評選, 1/8議價決標。	1050122 最後修改期 程 1050108/1050405 招 /決標 開/完工
181	105AN00 003	財物勞 務採購	消防局/災 害搶救科/ 災害搶救	105 年度消防水庫車2輛採購案	16, 000	30	30	0	Ş.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理招標決標作業	1050202 最後修改期 程 1050301/1051210 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科災害搶 救股								/決標 開/完工
182	105AN00 004	財物勞務採購	消防局/災 害害搶 災等 発 科 股	105 年度消防 水箱車 2 輛採 購案	10, 800	30	30	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計2/3第二次開標	1050202 最後修改期 程 1050301/1051210 招 /決標 開/完工
183	105AN00 006	財物勞務採購	消防局/災 害害搶 災等 発 科股	105 年度消防衣裝備採購案	25, 230	35	35	0	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 保留決標中,刻正辦理決標事宜	1050202 最後修改期 程 1050301/1051130 招 /決標 開/完工
184	105AO00 009	財採採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡- 行動教室	21, 600	0	0	0	<b>%</b>	流期盤形 關學之步里 另教元日樂倍班先申智支的及無難所關學之步里 另教元日樂倍班先申智支的及數次有統、、無計長青淨 358 日說劃,,請、持社鄉數次有統、、無計長青淨 358 日說劃,「經習里盤。 分室師透齡增,,請、持社學數次有統、、無果 月徵籌長數 14 暨規劃,,年資源與學任有樂徵,自說劃,,年資源與數定,以此為,與數方,與數方,與數方,與數方,與數方,與數方,與數方,與數方,與數方,與數方	1050129 最後修改期程1050715/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
185	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	104年度區次都畫灣 整計 通市 整計 通市 置割計 通市 置割計 重重	18, 295	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月27日召開第4次督導計畫工作會報,目前實際進度 61.9%,比預定進度42.9%超前。	1040401 最後修改期 程 1041030/開/完工
186	104AP00 100	財物勞務採購	環保局/環境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	104 年度掩埋 場履帶式推 土機 3 輛採購	18, 600	85	85	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 契約執行中,已於105年2月2 日交車,目前辦理後續驗收相關 事宜。	1050106 最後修改期 程 1040516/開/完工
187	105AY00 001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105 年度臺中市政營護,環時 中	10, 969	40	40	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年度1月份符合本府要求之 服務指標(服務水準、等候接聽 掛斷率及離職率及環境清潔作 業,依規支付營運委外費用及環 境清潔費用4,028,008元。	1050121 最後修改期 程 1050112/1050405 招 /決標 1050705/開/完工
188	105AY00 004	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/應 用服務科	公文整合資 訊系,維廣與硬 體汰換案	27, 381	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1月26日議會預算通過,決標簽 約。	1050129 最後修改期 程 1050130/1050226 招 /決標 1050729/開/完工
189	105AY00 005	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 105 年度各機 關資訊設備 汰舊換新(含 汰換 XP 電腦) 採購案	62, 690	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月20日上網公告	1050129 最後修改期 程 1050219/1050729 招 /決標 1051031/開/完工
190	105AY00 017	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 105 年度資訊 機房暨所屬 機關電腦資 訊設備維運	18, 764	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作計劃書交付	1050129 最後修改期 程 1041228/1050420 招 /決標 1050720/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				案							
191	105DJ00 005	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	后里馬場文 化資產維護 工程	50, 000	0	0	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步調查(粗估設計監造及工程 費用)	1050127 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060531/1070430 開 /完工
192	104AP00 093	財物勞務採購	環潔及全隊勞科信人,理安潔及全隊外科管工方,理安潔及全股	104 年度廢棄物清運車輛採購	11, 400	95	100	5	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商已於12月25日申報完工, 並於105年1月29日完成驗收交 車,目前辦理付款程序中。	1041204 最後修改期 程 1040501/開/完工
193	105AL00 006	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	105 年度職業訓練委託案	19, 336	35	40	5	٥٥٠	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至1/28,刻正辦理議約決標作 業。	1050121 最後修改期 程 1050215/開/完工
194	104AR00 025	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	臺用新東用開 期間市 電子 電子 电地地侧 市 發 重 电	16, 000	0	10	10	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 簽辦招標相關文件。	1041127 最後修改期 程 1060531/1061130 招 /決標 1070630/開/完工
195	105A000 010	財物勞 務採購	衛生局/保 健科/	人類乳突病 毒疫苗接種 計畫(HPV)	34, 524	0	10	10		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標案件簽核中	1050130 最後修改期 程 1050831/開/完工
196	104AD01 044	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市線川 水質規劃設 計計畫委託 技術服務	14, 265	40	55	15	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月30日訂約,廠商於10月31 日提送工作執行計畫書,於104 年12月15日召開工作執行計畫 書審查會,並於104年12月24	1040821 最後修改期 程 1041030/1050226 招 /決標 1050415/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										日核定。	
197	104AH00 036	財物勞務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市 104 年 中市計畫 通盤格位則 更案格位則 針 工程案	13, 600	40	55	15	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105/1/25辦理第2次驗收	1040824 最後修改期 程 1040820/1050331 招 /決標 1050706/開/完工
198	103CD01 001	用地取得	水利局/水 利工程科/	市管河川及 區域排水工 程用地費	50, 000	75	95	20	<del>\</del>	流廢標次數:次, 期程修改次數:3次 辦理不動產撥用	1041005 最後修改期 程 1041130/1050131 招 /決標 1050229/開/完工
199	104AP00 142	財物勞務採購	環質保 係 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及	臺污址改井區污作中染適善、農制措畫里改善地改善。 票额 人 世 改善	38, 600	10	30	20	÷.	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.本案環保署於104年12月31 日核定追加經費,總經費由2570 萬元調整為3860萬元。 2.刻正辦理招標文件簽核中。	1050115 最後修改期 程 1050801/1060730/開 /完工
200	105AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財 產稅科/財 產稅科土 地稅股	105年、地、東京 在、地、東京 在、地、書通納列郵 所名 , 本書 通 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等 的 , 等	26, 842	0	20	20	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依進度執行並無落後	1050118 最後修改期 程 1050309/1050325 招 /決標 1050628/開/完工
201	105AI00 006	財物勞務採購	農業局/運 銷加工科/	臺中世界花 中博覽會 埔永豐園 (自然館、綠 能館)興建工	18, 948	0	30	30	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於105年2月4日上網公告	1050205 最後修改期 程 1050531/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				程委託規劃 設計監造技 術服務							
202	101AC01 024	財物券購	交中工運局/臺市程工程	捷日線場計案 然北開發設理	38, 264	40	85	45	*	流廢標次數:0次, 期程修改數:2次 105年1月7日廠商通知本處簽證 建築師由戴祖明更換為史訓瑋。 104年1月21日本處同意將 G9-1、G9-2站細部設計成果定稿 版及招標文件錄案備查。 105年 1月21日廠商依契約已於將G5、 G6、G8a、G11站細部查。 104年1 月27日本處同意將 G5、G6、G8a、 G11站細部設計成果定稿版及招 標文件錄案備查。	1050204 最後修改期 程 1020320/開/完工
203	104AD01 041	財物勞務採購	水利局/防 災工程科/	104 年度 0.3CMS 移動 抽水機採購	10, 800	40	100	60	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 12月23日交貨	1040828 最後修改期 程 1040920/1050228 招 /決標 開/完工

## 2月份執行情形

資料期間: 105年02月01日至105年02月29日

各月執行進度累計(比較)	<b>⋛</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	解除列管件數
105年2月	366件(84.14%)	52 件(11.95%)	10件(2.30%)	7件(1.61%)	435 件	12 件
105年1月	369件(84.25%)	54 件(12.33%)	6件(1.37%)	9件(2.05%)	438 件	33 件
比較	-3 件	-2 件	4件	-2 件	-3 件	-21 件

## (一)學校工程

執行進度	<b>冷</b> 符合或提前		5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	28件(70.00%) 9件(22.50%)		3 件(7.50%)	0件(0.00%)	40 件	1 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)					
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)		落後原因及解決對策				
1	104CD00 001	用地取得	教育局/國 民小學/上 楓國小	臺中市大雅 區上學校 地徵收 地徵收	115, 014	100	100	0	Nu.	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 1.土地已於105.01.08全數徵收 並辦理過戶完畢 2.所有款項已於105.01.25支付 完成 3.已於105.01.22將支出明細表 及成果送交教育局	1041210 最後修改期 程 1050120/1041225 招 /決標 1041228/開/完工
2	102DR00 007	發包工 程	教育局/國 民小學/新 光國小	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第二期工程	217, 370	76	68	-8	\$0\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1. 教室內、外牆泥作打底。 2. 教室內牆油漆打底。 3. 活動中心 3F 牆身及頂版、模 版及鋼筋組立。 4. 活動中心 3FL 混凝土澆置、養	落後原因: 開工申辦事項延誤; 解決對策: 請廠商配合進度施 作,並於行第一次變 更設計後修正期程 1030422 最後修改期

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	# T 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				条件名稱 日小 超校工 程		7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	實際 81	上較	圖示	護及 4000psi 試體製作。 5. 滯洪池牆身及頂版模版、鋼筋組立。 6. 滯洪池牆身及頂版混凝土澆置、養護及 4000psi 試體製作。 流廢標次數:0次,期程修改次數:2次 (1) 105/01/29 第 56 次工務會議; (2) 105/02/03 第 57 次工務會議; (3) 105/02/19 第 58 次工務會議; (4) 105/02/26 第 59 次工務會議; (5) 105/01/22 第 55 次工務會議; (6) 105/02/ 室內外油漆施作; (7) 105/02/ 操場排水溝施作;	程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1050915 開 /完工 落後因理工 : 次, : 大 : 大 : 大 : 大 : 大 : 大 : 大 : 大 : 大 : 大
3										(8)105/02/ 景觀及跑道球場工程; (9)105/02/ 伸縮縫工程; (10)105/02/ 水電工程; (11)105/02/ 鷹架工程; (12)105/02/ 天花板工程。	解決對意記 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主 主

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
4	102DS11 002	發包工 程	教育局/國 民中學/龍 井國中	龍井國中老 舊校舍新建 工程	90, 000	100	94	-6	\$0\$	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 2/4確認廠商1/28辦理復工、 2/20完成第二階段拆除作業。 2/25完成中庭整地、排水溝進行 放樣。	落後原因: 辦理第二次契約變 更。; 解決對策: 請廠商盡速施工追趕 進度。 1040708 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050101 開 /完工
5	102DS10 001	發 程	教育局/國民小學/豐	臺中市豐洲 四小多中 一多中 一多中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	50, 000	100	95	-5	<b>m</b>	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.綠建築標章已取得(105年1 月15日) 2.變更台電供電設計案已完成正 常供電及教育訓練(105年1月 14日) 3.發延築師事務所及營造公司 進行工程及委託服務設計監造 算(105年1月14日豐洲小字第 1050000226號) 4.辦理104年度專案預算保留 5.辦理工程決算付款	1031223 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030101/1040301 開 /完工
6	099DC00 052	發 包 程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜 合體育館新 建工程	50, 000	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.承商自103年12月1日起無法 聯繫,委辦機關於104年2月16 日發函終止契約在案。 2.105年1月28日通過消防安全 設備竣工勘檢。 3.使用執照部份經與都發局確認 後明及現場停車位劃設補齊等相 關缺失:	1011030 最後修改期 程 1001026/1001124 招 /決標 1010319/1020304 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										(1)停車位劃設由建築師及委辦機關(大秀國小)確認劃設位置後補正相片。 (2)清潔證明由大秀國小向清水區公所申請證明。 (3)防火門、綠建材等無法取得出廠證明部份,刻正由設計監造建築師補充施作位置圖、數量面積計算及簽證切結等文件。	
7	101DD00 010	發包工 程	教育局/秘書室/	新光國民小 學子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	212, 237	100	95	-5	M	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 已竣工,第二部分竣工初驗複驗 完成,安排正驗初驗中	1020731 最後修改期 程 1020915/1021101 招 /決標 1030101/1040515 開 /完工
8	102DD00 004	發程	教民海局/國東/國東	東海國小新設校工程	143, 300	100	95	-5	<b>3</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.103/07/04 核定建造執照 (1030711 領照:103 中都建字第 01827號);核定雜項執照 (1030711 領照:103 中都雜字第 00043號) 2.103/07/24 雜項工程申報開工;完成工務所搭建。 3.103/07/29 水利局同意水土保持計畫開工。(中市水坡字第 1030047723號) 4.103/07/31 水土保持計畫函報開工。 5.103/08/10 函報契約開工。 6.103/09/10 主結構體基礎開整。 7.103/12/19 公共藝術設置計畫 通審備查。 8.103/12/26 公共藝術設置計畫 第公開徵選公告上網。 9.104/01/23 行政院農委會水保	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招 /決標 1030615/1040930 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										局抽查。 10.104/01/29 工程外聘委員督 11.104/02/09 校舍上紹外聘委員督 11.104/02/14 台電學與實力工程發標的一個人類,但為壓線的人類,但為壓線的人類,但不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
9	102DD00 008	發程	教育局/工程營繕科/	臺區小樓工 中三學拆程 工程 大樓工	84, 000	100	95	-5	<b>8</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年2月3日初驗缺失改善完成。 2.105年2月25日初驗缺失改善意 複驗完成。 3.無障礙部份:1月18日已進行 第一次,近日內在送件辦理書 4.消防已於105年1月28日掛件。 5.廠申請書(收文字號日日以進 行初審,並於2月17日再次送件 (361050016272),2月23日文說 明尚須補正。	1020223 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030331/1041031 開 /完工
10	103DD00 068	發程	教民興國外	潭國心科工學學學	80, 000	92	87	-5	<b>8</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 水電配管、電梯安裝、廁所及教 室天花板骨架安裝、磨石子地磚 鋪、景觀整地。	落預成響合施管解預成響合施管對工考決定施管變工考決定施管變工考決定施管變工考則進對施工考更期進對施工考更期進度計以。:期後度計以。:期後度計以。:期後度計以。第30514 最,落調符 。

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
11	104DD00 007	發程	教民角	東國舍學小整區老建石舊工	58, 905	25	20	-5		流廢標次數:1次 11/05 三人 11/05 三 11/05 三 11/	落因改聚24-1 解於中官跨目築號同預件式審工開了審的程程的 1/26 經轉勢公政書經;對建應助位議照1/26 與東京 對建應助位議照1/26 與東京 與東京 與東京 與東京 的 是 一个 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
12	104DD00 030	發程	教民雅	臺雅老善程 电弧管性 电弧管性 电极管 电极管 电极管 电极管 电极管 电极管 电极管 电极管 建工 电子	90, 090	25	20	5		流廢標次數:0次 1.105年1月7日教育局核定校園 規劃設計審議報告書。 2.105年1月27日辦理申請建造 執照掛件。 3.工程預算書、圖及施工規範設 計單位於105年2月19日完成編 製審查。	落104 月割割經進計道校考理置新後解目編審進104 月 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
13	101DS11 002	發包工程	教育局/國民學/四育國中	四育樓 樓 整建工程	92, 700	95	93	-2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 1.志學樓拆除完成。 2.風雨走廊梁柱位置放樣,地樑 鋼筋綁紮。	落後原因 法 人名 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医

項	案件	案件	主辦	<b>N</b>	總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											生商104年6月12/4 本104年6月12/4 本104年6月12/4 市104年6月12/4 東27/25 東27/25 東27/25 東27/25 東27/25 東27/25 東27/25 東37/25
14	101DS11 005	發包工 程	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺中市立大 甲國民中學 校舍拆除整 建工程	157, 500	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 勞務結算完成,辦理付款.	1011025 最後修改期 程 1011120/1011225 招 /決標 1020130/1040130 開 /完工
15	102DD00 174	發包工 程	教育局/國 民小學/社 口國小	社口國小西 棟及南棟老 舊校舍重建	120, 000	63	63	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 地上二樓綁紮鋼筋灌混泥土	1040610 最後修改期 程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
16	101DS10 006	發包工 程	教育局/秘書室/	臺中市北屯 區松竹國民 小學活動中 心興建工程	86, 697	95	95	0	÷	流廢標次數:5次, 期程修改次數:5次 105/02/03初驗(3/4前改善完 成),105/02/04無障礙勘驗(已 通過),105/02/26消防安檢(3/1 複驗)	1041030 最後修改期 程 1020801/1021231 招 /決標 1030301/1050301 開 /完工
17	101DS10 053	發包工程	教育局/國 民小學/竹 林國小	臺中市沙鹿 區竹學老舊校 舍整建工 (西棟 A 棟)	93, 600	100	100	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 104年12月25日完成工程及勞務 結算付款。	1031008 最後修改期 程 1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開 /完工
18	101DD00 002	發程 程	教育局/工程營繕科/	臺大生興中同新工工程學心	96, 480	95	95	0	÷	流廢標次數: $3$ 次, 期程修改次數: $3$ 次 (1) $105/01/28$ 本市教育局同意 備查本案監造單位提送 $104$ 年 $12$ 月 $1$ 日至 $104$ 年 $12$ 月 $31$ 日監造 日誌資料。(中市教工字第 1050006746 號函) (2) $105/02/01$ 本市教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送 $104$ 年 $12$ 月 $1$ 日至 $104$ 年 $12$ 月 $31$ 日 施工日誌資料。(中市教工字第 1050007878 號函) (3) $105/02/01-07$ AC 鋪面。 (4) $105/02/01-07$ AC 鋪面。 (4) $105/02/01-07$ AC 鋪面。 (5) $105/02/16-23$ 壓克力球場 施作。 (6) $105/02/24-26$ 水電泥作收 尾、工程申報竣工。	1030124 最後修改期 程 1020731/1020930 招 /決標 1030228/1050229 開 /完工
19	102DS10 007	發包工 程	教育局/國 民小學/月 眉國小	102 年度臺中 市后里區月 眉國民小學 新建校舍工 程	120, 000	75	75	0	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 施工進度正常	1050217 最後修改期 程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
20	102DS10 008	發包工 程	教育局/國 民小學/梧 南國小	梧棲區梧南 國小遷校工 程案	83, 000	95	95	0	<b>*</b>	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 已驗收 正進行結算並執行公共 藝術	1040421 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
21	102DS10 017	發包工程	教育局/國 民小學/新 平國小	臺區小野中市太平 區外野中 野學心 里 里 里 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	86, 000	95	95	0	٦	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 1.2F 視聽教室木作地板施工 2.新設跑道施工 3.4F 地坪 PVC 地板施工 4.結構體週邊整理及跑道復原 5.草皮鋪設及植樹 6.3F 橡膠運動地板鋪設	1041124 最後修改期 程 1030420/1030615 招 /決標 1030920/1050303 開 /完工
22	104DD00 010	發包工 程	教育局/國 民小學/龍 峰國小	龍井區龍峰 國小老舊校 舍拆除重建 工程	110,000	20	20	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1/30 委設單位檢送「水保計畫書 乙份」,本校同日函送教育局 2/5 委託單位檢送預算書圖乙份 2/17 水利局函文繳交水保審查 費 2/26 發文3/1召開第一次預算書 圖審查會	1041027 最後修改期 程 1051001/1060101 招 /決標 1060401/1080501 開 /完工
23	104DD00 017	發包工 程	教育局/國 民中學/雙 十國中	臺中市立雙 中國民中學 老舊校舍新 建工程	192, 060	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於105年2月25日召開校園重 建規劃小組工作會議,針對建築 結構及機電設施圖說詳加檢討。	1040522 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
24	104DD00 021	發包工 程	教育局/國 民小學/松 竹國小	臺中市北屯 田學校 學校舍整 建工程	52, 470	25	25	0	<b>ॐ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月28日取得建造執照 (105中都建字第00138號)、拆 除執照(105中都拆字第00025、 00026、00027、00028、00029號)	1040304 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
25	104DD00 022	發包工 程	教育局/國 民小學/西 區中正國 小	西區中正國 小老舊校舍 整建工程	146, 520	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105.02.15.中正小總字第 1050000785號函送「公共工程代 辦協議書」。	1040226 最後修改期 程 1050331/1050601 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工
26	104DD00 024	發包工程	教民學/翁民國	臺區 小舍 整理 原民校程	98, 505	25	25	0	÷.	流發標次數:0次次 104年9月3日至會議 104年9月3日至會議 104年9月3日至會議 11月10 105年1日 105年1月10 105 105 105 105 105 105 105 105 105 1	1040304 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1061231 開 /完工
27	104DD00 026	發包工 程	教育局/國 民小學/喀 哩國小	臺 喀 學 老 縣 重 展 展 展 展 表 景 縣 重 建 在 全 新 全 雅 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	52, 965	25	25	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.教育局工程科於105年2月18 日函送預算書圖至各審查委員、 單位進行書面審查。	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工
28	104DD00 028	發包工 程	教育局/國 民中學/中 平國中	104 年度臺中 市立中學實 民中學實 樓老舊校整 建工程	58, 410	25	25	0	<b>﴾</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 建築師2月16日及23日分別至 本校細部設計報告,本校審定後 26日行文台中市政府教育局審 查。	1040325 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070510 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
29	104DD00 029	發包工 程	教育局/國 民小學/市 立成功國 小	臺中市東區 中 國民 學 學 整建計畫	183, 150	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (1)待拆除核定函報拆、建照申 請(2)預算書圖書面審查。	1040305 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070601 開 /完工
30	099DC00 030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老 舊校舍整建 工程	200, 720	100	100	0	Ö	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 已於1月22日移請學校憑辦勞務 結算驗收證明書用印事宜,並撥 付廠商服務酬金及尾款	1000801 最後修改期 程 1000915/1001015 招 /決標 1001201/1030330 開 /完工
31	103DD00 058	發包工 程	教育局/國 民中學/東 峰國中	臺中市立東 峰國民校舍改 建工程	50, 000	74	74	0	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.屋突層柱牆水電配管2.屋突層 柱牆樑版模板組立3.屋突層樑版 鋼筋綁紮4.1FL泥作牆面打底粉 光5.1FL水電拉線	1040120 最後修改期 程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
32	104DD00 006	發包工 程	教育局/國 民小學/北 勢國小	北勢國小 104 年度新建校 舍工程	101, 440	10	10	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 建造執照圖面整理繪製中,水土 保持計畫已檢送台中市政府教育 局, 工程預算書、圖及施工規範編製 中	1041104 最後修改期 程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工
33	103DD00 322	發包工程	教育局/國 民國小 順國小	臺區小北 中 市 順 東 東 東 東 東 大 國 大 天 大 國 大 天 大 天 大 長 大 長 大 長 大 長 大 長 五 大 大 大 大 大 大 大 大 大	86, 000	20	20	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.1050225 函轉水利會公文(需請 所有權人教育局價購),並提供公 告現值,函請市府代為辦理後續 價購事宜。 2.1050220 收到江篤信建築師事 務所修正預算書。 3.1050310 邀請逢甲大學曾亮教 授與建築專業人員進行第二次校	1040918 最後修改期 程 1050808/1051111 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										內預算書審查。	
34	103DD00 324	發包工 程	教育局/國 民小學/瑞 峰國小	台瑞學 一中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	80,000	10	10	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 細部預算書圖已完成,送學校審 查中。	1041001 最後修改期 程 1050801/1051101 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
35	104DD00 032	發包工程	教育局/國 民中學/豐 南國中	臺南老被樓)整 中民校(自強 樓)整建計 世程 程	126, 225	25	25	0	**	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 教育局於105年2月23日函請建 築師調整預算書圖部分內容後, 函送修正版預算書圖報局續辦工 程發包事宜。	1040311 最後修改期 程 1050301/1050601 招 /決標 1050901/1070730 開 /完工
36	104DD00 063	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 市立大里 高中	大里高中 書館 書 書 野 書 野 教 者 来 工 程 案 工 程 案 工 程 案 工 程 名 来 入 工 名 名 案 工 名 名 案 、 五 、 五 名 名 案 、 五 名 名 案 、 五 名 案 系 、 五 、 五 と 五 と 五 、 五 と 五 と 五 と 五 と 五 と 五	100,000	10	10	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105.2.19校園規劃設計審議報告 書(核定版)送臺中市政府教育 局核定,同意備查。105.2.26送 件辦理建照申請。	1040528 最後修改期 程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
37	104DD00 072	發包工 程	教育局/國 民中學/安 和國中	臺中市立安 中國民中學 新建音樂館 工程	60,000	25	25	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年02月15日完成電力、電 信、消防、中央空調設備送交機 關備查	1040611 最後修改期 程 1050401/1050701 招 /決標 1051001/1070101 開 /完工
38	105DD00 015	發包工 程	教育局/國 民中學/龍 津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託監造採購案	95, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理活動中心規劃需求文件	1050302 最後修改期 程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工
39	102DS12 004	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 后綜高中	臺中市立后 綜高級中學 圖書館大樓	120,000	65	69	4	÷	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 目前正進行頂樓樓版鋼筋綁紮及	1040423 最後修改期 程 1031015/1040401 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				工程						機電配管,1樓泥作施作基準線	/決標 1040710/1060210 開 /完工
40	103DD00 085	發包工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 區大甲國民 小學「北棟校 舍拆除重建 工程」	120,000	65	81	16	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 二樓完成灌漿.三樓施作鋼筋綁 紮、水電配管.建築師事務所尚未 依學校所同意之經費分配提出變 更設計經費預算	1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工

## (二)道路橋梁工程

執行進度	<b>※</b> 符合或提前	召落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	<b>列</b> 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	44 件(84.62%)	6 件(11.54%)	0 件(0.00%)	2件(3.85%)	52 件	2 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			N
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	103CR00 001	用地取得	建設局/土木工程十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	北屯區廍子 巷(廍子路至 廍子巷 33 之 13 號)開闢工 程	79, 000	100	100	0	(Me.	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 已依期程辦理用地取得作業。	1031126 最後修改期 程 1030901/1031015 招 /決標 1040915/開/完工
2	103CF00 048	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	神岡區大漢 街 127 巷~大 漢街 147 巷道 路開闢工程	79, 900	95	100	5	(Ne.	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 已送保管專戶	1040827 最後修改期 程 1040325/1040420 招 /決標 1041110/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
3	103DF00 284	發程	建設局/土木工程科/	后 里 區 時 第 工 程	56, 340	83	63	-20		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因104年9月9日民眾陳情降低 路面高程,目前停工中。	落後爭對原因: 國際 (國際) (國際) (國際) (國際) (國際) (國際) (國際) (國
4	102DF00 050	發包工程	建設局/土 大工程 土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52, 992	95	81	-14	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 路基整理及回填碎石級配 側溝開挖施作	落後原因: 因兩天候影響施工; 解決對策: 天候放晴增加機具人 力趕辦 1021209 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050201 開 /完工
5	102DF00 047	發包工 程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116, 335	100	95	-5	<b>#</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
6	102DF00 381	發包工 程	建設局/土 木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道 路開闢工程	92, 487	100	95	-5	<b>3</b>	流廢標次數:() 次, 期程修改次數:() 次 辦理驗收結算中	1030320 最後修改期 程 1020730/1020823 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				(横坑巷至北 坑巷)							/決標 1030630/1040930 開 /完工
7	103DF00 141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨 越旱溪橋梁 新建工程	223, 739	100	95	-5	m m	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 請款資料未檢附齊全 退還廠商補正	1030305 最後修改期 程 1021101/1021231 招 /決標 1030531/1040930 開 /完工
8	103DF00 194	發包工	建設局/土木工程科/	興建景觀橋 暨海 選 美 選	200, 000	95	93	-2		流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 吊橋鋼鎖施工,鋼箱補漆,欄杆 施作	落後原因: 目前,另一個 中,另一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一
9	102DF00 055	發 程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖水 医通路	96, 015	95	93	-2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	落後原因: 落後原因: 施姆理變計故期 程延辨明變形: 變理於數子 學是於此數 理是於此數 理是於此數 理是於此數 理是於此數 理是於此數 理是於此數 理是於此數 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1031030/1041001 開 /完工
10	102DR00 042	發程	建大土 科第一股	臺水區工梁中神區程第5年與實收橋	671, 881	95	93	-2	<b>a</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 實際進度95.58%	落可完設成解更完工 等可完設成解更完工 等可完設成解更完工 等面,修即辦計後; 等面, 等面, 等面, 等面, 等面, 等面, 等面, 等面, 等面, 等面,
11	103CF00 042	用地取得	建設局/土木工程 土木工程 科第二股	粟林車站(原 豐南車站)道 路工程	630, 000	95	95	0	ŵ	流廢標次數:次, 期程修改次數:2次 3月2日繳存國庫專戶保管	1040602 最後修改期 程 1040815/1041030 招 /決標 1041110/開/完工
12	103DF00 117	發包工 程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生 態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+6 00 道路工程	108, 961	93	93	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 申報停工待變更設計完成後繼續 施工	1041109 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
13	102DF00 514	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東 向道路銜接	831, 670	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本局已於105年2月4日召開本 案基本設計報告書審查會議,顧	1050216 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	l		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				工程						問公司已依審查意見修正完成並 於105年2月25日函報本局,本 局將依「臺中市政府辦理公共工 程計畫之個案工程基本設計階段 審議機制作業規定」將基本設計 報告書函送本府研考會組成審議 小組辦理審議作業。	1060201/1071231 開 /完工
14	102DF00 051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三 叉坑至觀音 橋)拓寬工程	85, 125	57	57	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 工程施工中	1040806 最後修改期 程 1031015/1031215 招 /決標 1050110/1060630 開 /完工
15	099BD00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺道設然(98-103)第一年系畫的第一年系書的第一年系書的第一年, 一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一個的一	4, 880	100	100	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程開/完工
16	102AF00 050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台號線環括 學評 等 等 等 等 等 等 等 等 務 業 務 業 者 務 業 者 者 務 業 者 者 者 者 者 者 者 者 者	19, 500	100	100	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 6.原訂於104年9月2日召開工 作會議,因故延至104年9月8 日召開並獲致結論,預計104年 10月完成二階段環評調查及評估 作業,104年11月完成報告彙 整,104年12月25日提送環說書 初稿報局,105年1月29日召開 審查會議。	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工
17	102BF00 028	委外設 計	建設局/土 木工程科/ 土木工程	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東	69, 265	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本局已於105年2月4日召開本	1041214 最後修改期 程 開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第一股	向道路銜接 工程委託規 畫設計服務 造技術服務						案基本設計報告書審查會議,顧 問公司已依審查意見修正完成並 於105年2月25日函報本局,本 局將依「臺中市政府辦理公共工 程計畫之個案工程基本設計階段 審議機制作業規定」將基本設計 報告書函送本府研考會組成審議 小組辦理審議作業。	
18	104DF00 257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工 電區-西向 外道區-西 外道 外道 (橋梁 段)	246, 284	77	77	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.截至105年1月27日止預定進度22.24%,實際進度22.50% 2.已於105年1月20日完成第一 ~四期估驗款新臺幣1,921萬 1,679元款項撥付	1040702 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工
19	104DF00 302	發包工 程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第1工區)	338, 510	64	64	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年10月26日開工,截至105 年2月底完工353件.	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
20	104DF00 303	發包工 程	建設局/管線管理科/管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第2工區)	338, 510	64	64	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年10月26日開工,至 105年2月底已完工254件.	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
21	104DF00 358	發包工 程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749, 117	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2/5日公開招標。	1041201 最後修改期 程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1051231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
22	103DF00 422	發程	建設局/土	東活路跨梁 學圈第一件四溪程	684, 000	55	55	0		流期第1.公申同23 2.已認約3.發日業標營1 4.請工已議本局年1 5.午105 前宗経四第司請意日有於會結有包完,1 24 7 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21	1050118 最後修改期程 1041124/1041224 招 /決標 1050130/1071231 開 /完工
23	104CF00 003	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	神岡區神圳 路 27 巷打通 至中山路 1514 巷道路	62, 000	30	30	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 已依管考期程辦理用地作業	1041211 最後修改期 程 1051005/1051105 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				工程							1051115/開/完工
24	104CF00 010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-2號 道路工程	107, 161	30	30	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 持續辦理協議價購	1041211 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工
25	104CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 11-11 號道路 工程	246, 733	30	30	0	ŵ	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工
26	104CF00 019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春 南路延伸開 闢至遊園路 道路工程	330, 800	30	30	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1050920/1051105 招 /決標 1051130/開/完工
27	104CF00 020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園 區南與聯外 道路工程(泉 水巷)新闢工 程	400,000	30	30	0		流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 本案刻正依預定期程表辦理中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工
28	104CF00 021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 4-3號道路新 闢工程	801, 200	30	30	0	ŵ	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案刻正依預定期程表辦理中	1050226 最後修改期 程 1050601/1050701 招 /決標 1050801/開/完工
29	104DF00 396	發包工 程	建設局/土木工程科/	大安區北汕 路道路拓寬 工程	78, 660	25	25	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 俟用地取得辦理發包	1050105 最後修改期 程 1050730/1050830 招 /決標 1051030/1061231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
30	105CF00 001	用地取 得	建設局/土木工程科/	中部科學工 業園區聯外 三合新關工 道(4-3 號延 伸)	275, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:3次 本案業於105.02.04召開協議價 購會	1050226 最後修改期 程 1050515/1050601 招 /決標 1050715/開/完工
31	105CF00 002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工 業園區一聯外 三合新闢工 道路前人 程(南向)	275, 000	30	30	0	<del>\</del>	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案訂於105.03.08召開第二次 公聽會	1050226 最後修改期 程 1050515/1050601 招 /決標 1050715/開/完工
32	105CF00 003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和 區神衛島 野 野 野 野 選 野 路 開 工 程 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田	249, 930	40	40	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 本案訂於105.03.08召開協議價 購會	1050201 最後修改期 程 1050830/1051230 招 /決標 1060130/開/完工
33	105CF00 004	用地取得	建設局/土 木工程科/	龍井區中部 科學工業園 區 西 西 路 工程	1, 190, 400	15	15	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 105年2月19日召開第二次公聽 會	1050215 最後修改期 程 1050810/1050910 招 /決標 1051130/開/完工
34	105CF00 007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐 路二段 39 巷 打通至 97 巷 道路工程	145, 900	0	0	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 預計105年3月9日辦理中心樁 點交事宜。	1050303 最後修改期 程 1060430/1060531 招 /決標 1060630/開/完工
35	105CF00 008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計 畫道路開闢 工程	53, 650	0	0	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 本案刻正依預定期辦理	1050304 最後修改期 程 1060215/1060225 招 /決標 1060430/開/完工
36	105CF00 012	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	外埔園區聯 外道路用地 費.	280, 000	0	0	0	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 目前辦理路線規劃中	1050226 最後修改期 程 1050831/1051031 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1051130/開/完工
37	105CF00 013	用地取 得	建設局/土木工程料/土木工程料第二股	國系 4 號 就 成 大 明 明 高 路 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	800, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 辦理協議價購事宜	1050226 最後修改期 程 1050530/1050701 招 /決標 1050801/開/完工
38	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡 道道灣月 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	770, 000	5	5	0	<b>ķ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 已於105年1月25日辦理地方說 明會,規劃設計單位將依民眾意 見修正規劃設計報告後函送本局 核備,即可進入初步設計階段	1050226 最後修改期 程 1050930/1051120 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
39	105DF00 153	發包工 程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯 外道路	160, 200	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 顧問公司已於105年2月26日提 送路線規劃報告,刻簽辦定線相 關事宜	1050226 最後修改期 程 1060125/1060210 招 /決標 1060310/1070331 開 /完工
40	104DD01 195	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 4K+715 鷺山橋改建 工程	57, 922	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 管線協調中	1041224 最後修改期 程 1041204/1041215 招 /決標 1050301/1061231 開 /完工
41	104DF00 377	發包工 程	建設局/土木工程科/	知高橋改建 工程	514, 500	60	63	3	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進行基樁工程及臨時便橋組立	1050105 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1070402 開 /完工
42	104CF00 022	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程	后里區都市 計畫道路— 成功路延伸	52, 925	95	100	5	÷.	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 地政局104年12月28日已發放	1041218 最後修改期 程 1040810/1040910 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二股	至南村路工 程						補償費,105年2月25日完成繳存國庫作業(用地全取得)。	/決標 1041130/開/完工
43	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-1 號 道路開闢工 程	73, 000	95	100	5	*	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 地上物拆除中	1040121 最後修改期 程 1040715/1040915 招 /決標 1041130/開/完工
44	105DF00 155	發包工 程	建設局/土木工程科/	后里花博天 空步道新建工 程	320, 000	0	5	5	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於1月25日辦理評選作業,並 於105月23日完成議價,刻正簽 辦決標訂約事宜。	1050226 最後修改期 程 1060228/1060331 招 /決標 1060430/1070630 開 /完工
45	104DF00 183	發包工 程	建設局/道路養護科/ 道路養護 科第一股	臺中市烏日 區學 理工程 橋 改建工程	50,000	65	71	6	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 護岸施工中	1041203 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1050904 開 /完工
46	103DE00 020	發包工 程	經發局/公 用事業科/ 公用事業 科第一股	中科 清水水 一种 一种	70,000	77	86	9	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第二次派工於104/12/21 驗收完 成	1041126 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1050831 開 /完工
47	105CF00 005	用地取得	建設局/土木工程料/土木工程料第二股	南區樹仁公 園局 東側 園 東側 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園	223, 000	0	15	15	ŵ	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 都市中心樁測量完成	1050215 最後修改期 程 1060930/1061030 招 /決標 1061130/開/完工
48	103BF00 008	委外設 計	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 秀と 一豐原 大勝 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	220, 000	80	100	20	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 23.104年11月30日簽辦第1、2 標二階環評委託技術服務採購 案,104年12月25日上網公告,	1050301 最後修改期 程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										105年1月27日開標,並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會,目前進度 70%,預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里第公處召開加速推動公開說明會 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議,因故延期。	
49	104CF00 023	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	「大雅區雅 環路二段 140 巷打通工程」	69, 000	0	30	30	÷.	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期 程 1060831/1061030 招 /決標 1061130/開/完工
50	103DF00 371	發 程	建設局/土木工程科/	國日 格芬工 经	829, 580	62	92	30	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10.有關配合第2屆市長政見研議 納入自行車道一案,設計單位已 提評估報告並於10月20日簽奉 局長同意,設計單位已於12月11 日再提送更設計書圖報局計 正簽辦變更設計中(會辦會計 室)。 11.本局訂於105年2月26日辦 理第三次金質獎外聘委員輔導會 議。	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工
51	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張 路二段 17 巷 打通至頭張 路一段 117 巷 道路工程用	123, 000	0	40	40	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 訂於3月7日召開協議價購會議	1050105 最後修改期 程 1060430/1060531 招 /決標 1060630/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				地							
52	104CR00 001	用地取得	建設局/土 木工程科/	「北屯區昌 平路二段(豐 樂路至四平 路)道路拓寬 工程」	110,000	0	50	50	÷	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 0222 召開協議價購會	1050104 最後修改期 程 1060831/1061031 招 /決標 1061130/開/完工

## (三)交通工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(38.46%)	7 件(53.85%)	1 件(7.69%)	0 件(0.00%)	13 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	104DG00 026	發包工程	交運系統課	臺大統北計機程中眾烏屯畫電子(J900 會運文建) 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	10, 908, 000	75	67	-8	***	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本工程自動收費系統於細部設計 階段;電聯車、行車監控、機廠 維修設備、供電與通訊系統目前 進入製造採購階段。	落本案查修實將解工度提供原因一北標另度進策延本。進併對展超相被別人,依長度進策延前關與人族,依長度與所以,於其與所以,於其與所以,於其與所以,於其於,於其與所以,於其於,於其於,於其於,於其於,於,於其於,於,於其於,於,於其於,於,於其於,,以,於其於,,以,以,以,以

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											程 991206/1000309 招/ 決標 1000421/1071130 開 /完工
2	104DG00 029	發程	交運工 一	臺大統北計標及區中眾烏屯畫機全段都捷日線-CJ910 會運文建9(M)	5, 375, 000	76	71	-5		流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.主變電站結構體於10月底完成 2.將配合105年11月電聯車進場 陸續交付機電標施作空間。	落1.事細照天工關未供數電料解1.案期1餘單件與督理101103/10/17 母與

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
3	100AG00 006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中(BRT) 中市(BRT) 學學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學	68, 000	100	95	-5	#	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 專案管理部分,第二期請款文件 已於104年11月6日驗收,另簽 奉核示;後續路網部分,資料需 重新檢核。本案因涉及違約扣款 清算事宜,刻正併第二期請款案 積極辦理。	1040616 最後修改期 程 1010531/開/完工
4	101DC01 007	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL02 標土 建水環工程	1, 151, 798	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 維修機廠工程	1020531 最後修改期 程 1020530/1020630 招 /決標 1020715/1030630 開 /完工
5	102DC01 008	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL03 標機 電系統工程	510, 556	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 因廠商尚有竣工程序未辦理完 善,尚無法確認竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期 程 1020423/1020730 招 /決標 1020815/1030630 開 /完工
6	103AG00 027	財物採購	交運局/捷 運處/開發	「烏屯地與椿」(與中國大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	12, 000	100	95	-5	<b>m</b>	流廢標次數:2次 機學的 一次次次次數:2次 一次次次次數:2次 一次次次次數:2分 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1030507 最後修改期 程 1030719/1031208 招 /決標 1040330/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
7	104DG00 028	發程 2	交運工程課	臺大統北計標站梯段中眾烏屯畫G10全扶程會運文建30 G17 全扶程區系心設 G17	8, 377, 000	79	76	-3	<b>a</b>	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.相關計畫書及施工圖說製作及 審查 2.主線段購別型梁生產 復舊作業 3.預鑄U型梁生產 復舊作業 5.基礎開挖支撐及 復舊構作業(含基礎,沒 發基之 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養	落標自 104/04/10 至 104/07/04 期間 CJ920 標停 書 全 外
8	104DG00 035	發 程	交運局/捷 運 工程課	臺大統北計標及系工中眾烏屯畫G3 家區會運文建920 等經標區系心設 920 站	7, 676, 000	80	79	-1	<b>8</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 分隔島復舊、橋面板工項施作、 鋼結構吊裝作業等,另依本局核 定交維計畫規定辦理相關涉及交 維工項施作前申請作業、環境整 理等。	落後原因: 因 104/04 發生工安 事故停工。; 解決對於 104/08/13 復工,其後續依相關 核工計畫養經 理工順序其期程。 1040313 最後修改期 程 1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
9	105DG00 003	發包工 程	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第二股	辦理 2018 花 博補助臺鐵 后里曾設計畫 (含規劃設 計、監造及施 工)	160, 000	0	0	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 已於105年3月1日府授交運字 第1050040235號函,再請台鐵局 儘速檢具相關請款資料予本府, 以利撥付補助款。	1050226 最後修改期 程 1060228/1060331 招 /決標 1060401/1070531 開 /完工
10	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線續 續續 養 實 實 大採	206, 286	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 督導保固工作	1030619 最後修改期 程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
11	103DG00 054	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺大統北計乘安停工中眾烏屯畫設公車場 會運文建610 個選 個選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選 一選	348, 390	30	30	0	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案第1次開標,因無廠商投標 而流標,辦理再次上網招標文件 處理中 本案訂於105年2月5日開標,2 月5日流標,北捷局研討對策中	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工
12	102AC01 010	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 採購案	323, 273	95	95	0	<b>ķ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 督導保固工作	1020425 最後修改期 程 1020305/1021013 招 /決標 1030331/開/完工
13	101AC01 008	財物券務採購	交通局/交通規劃 交通規劃 科第一股	臺大統	10,000	85	85	0	÷	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 本案可行性研究修正報告業於 105年2月2日函報交通部,將持 續積極爭取核定,俾利賡續辦理 綜合規劃等相關作業。	1020502 最後修改期 程 1010901/1011101 招 /決標 1020828/開/完工

## (四)水利工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	29 件(87.88%)	4 件(12.12%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	33 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用户 接管工程(5)	150, 000	100	95	-5	83	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 本工程已於105年1月12日辦理 初驗,尚有AC面層不佳待改善, 1月29日廠商以細粒料加鋪改善 情形不加,另案要求2月下旬前 全面刨除重鋪,2月25日已完 成,預計3月上旬前完成複驗。	1031031 最後修改期 程 1020831/1020930 招 /決標 1021015/1041016 開 /完工
2	102DD01 148	發包工 程	水利局/污水工程科/	黎明污水處 理廠污水設 施改善工程	63, 300	100	95	-5	m	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 變更設計事宜、竣工書圖製作	1030311 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
3	102DD01 230	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下管 接管 下海 医甲子氏 医甲子子 医甲子子 医甲子子 医甲子子 医甲子子 医甲基二氏 医二氏 医二氏原生 医原生原生 医原生原生原生原生原生 医原生原生原生原生原生原生原生原生原生	69, 100	100	95	-5	<b>8</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 辦理期末估驗	1040615 最後修改期 程 1021130/1021215 招 /決標 1030120/1041231 開 /完工
4	102DR00 006	發包工 程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園 區水資源回 收中心新建 工程	800, 000	76	74	-2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 管理中心B1F項板模板組立,處 理設施區B1F內牆粉刷,處理設 施區RF項板灌漿,膜濾池泵浦及	落後原因: 因天候影響致內部裝 修及機械安裝延 遲。; 解決對策:

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)					
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										管線安裝。	已請施工廠商提送趕工計畫並據以場先,並加派人員進場施作,本局每週與監造及施工廠商會議。1040609最後修改期程1030228/1030630招/決標1031031/1051110開/完工
5	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市下水 等水 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 是 登 等 的 形 大 程 登 等 的 形 大 表 的 長 う 長 う 長 う 長 う 長 う 長 う 長 う 長 う 、 う と う 。 う と う 。 う 、 う と う 。 う 。 う 。 う 。 う 。 う 。 う 。 う 。 う 。	53, 358	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程採購案已於105年1月21日 辦理開工,目前辦理監造辦理各 項材料設備及分項施工計畫審核 中。	1030207 最後修改期 程 1031231/開/完工
6	102DD01 226	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下方分 下道暨用 接管工程 (7)-第 標	271, 650	61	61	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 目前辦理A工區綏遠路一段推進 作業	1031106 最後修改期 程 1031231/1040131 招 /決標 1040301/1061002 開 /完工
7	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道 野田 管 田 一標 一標	108, 468	95	95	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 無數量可施作,自104年10月20 日起辦理停工	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050220 開 /完工
8	101DF00 182	發包工 程	水利局/污水工程科/	文山水資源 回收中心新 建工程(含三 年試運轉)	1, 200, 000	75	75	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 曝氣池、污泥機房、污泥風乾堆 置場、管理中心、終沉池、消毒 池、前處理施作中	1021101 最後修改期 程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開 /完工

項	案件	案件			總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類		案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
9	103DR00 013	發包工 程	水利局/污水工程科/	新光水資源 回收中心興 建工程(含三 年試運轉)	654, 875	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年2月3日辦理施工前 說明會,2月15日開工	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
10	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水 利養護工 程科/	本代操水間 神水 神水 神水 神水 神水 神 神 水 間 護 保 子 理 発 作 作 作 作 作 作 り た り た り た り た り た り た り た	14, 610	40	40	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期 程 1040331/開/完工
11	104AD01 038	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺 特	10,000	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月27日召開第2次工作 會議	1040812 最後修改期 程 1040930/1041215 招 /決標 1050501/開/完工
12	104DD01 067	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下污水 下音分別 一种道 一种道 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	277, 570	56	56	0	<b>ॐ</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 105年2月1日至2月22日春節 禁挖期,於2月23日進場試挖。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
13	104DD01 069	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道分月戶 管管工程 (6)-第2分標	245, 939	58	58	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前辦理大墩十四街/大墩十九 街與大洲街口/大墩十街與東興 路口施工	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060630 開 /完工
14	104DD01 072	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水量 管網 等 等 等 等 等 等 不 程 行 ) 第 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	270, 720	55	55	0	**	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年2月23日取得道路挖掘許可,並於105年2月24日送 施工申請單至交通局,俟交通局 同意後,即可進場試挖	1031212 最後修改期 程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
15	104DD01 075	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期 中市 10 期 重 水 工 経 円	53, 240	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第一次派工施作中。	1040605 最後修改期 程 1040831/1041015 招 /決標 1041015/1060531 開 /完工
16	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管期戶 接管工程(9)	800, 000	5	5	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年3月8日召開基本設計審查會議。	1040828 最後修改期 程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
17	104DD01 167	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市文山 一市下水網暨 一种 一种 一	650, 000	5	5	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商已於105年2月18日提出調 查及初步規劃檢討報告書	1041101 最後修改期 程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工
18	104DD01 168	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道分支 下網暨用戶 接管工程 (10)	1, 800, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 訂於2月26日召開初步設計審查 會,預計3月14日提送基本設計。	1041027 最後修改期 程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
19	104DD01 192	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺區花等工網管工門 中 計路 一程暨工約 一程暨工约 一程暨工约 一种	52, 161	55	55	0	٥٥٠	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫書及相關送審資料送審、派 工上簽中	1041229 最後修改期 程 1041120/1041225 招 /決標 1041225/1051231 開 /完工
20	104DD01 200	發包工 程	水利局/污水工程科/	104 年度臺中 市廍子污水 下水道分支	69, 180	55	55	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 各計劃書送審中	1050125 最後修改期 程 1041203/1041231 招

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				管網暨用戶 接管工程開 口契約第一 分標							/決標 1041231/1060630 開 /完工
21	105DD01 079	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市十一 期重那 水下過 事 事 事 事	163, 300	0	0	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理勞務採購相關事宜	1050217 最後修改期   程   1051015/1051231 招   /決標   1060301/1070430 開   /完工
22	104DD01 001	發包工 程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程 併辦土石標 售	150, 000	55	56	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1031120 最後修改期   程   1041115/1041231 招   /決標   1050215/1060215 開   /完工
23	102DD01 246	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 中市道分支 下網暨工程(4) 第二標	91, 523	91	92	1	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 四川西一街用戶接管作業,四川 五街巷道連接管作業	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050331 開 /完工
24	103DD01 249	發包工 程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(中正柳橋) -南屯柳橋)	217, 000	67	69	2	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1031002 最後修改期 程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1061231 開 /完工
25	103DD01 001	發包工 程	水利局/污水工程科/	磨子水資源 回收中心聯 絡管工程	51, 847	69	72	3	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 景賢六路及太原路口段壓力管埋 設中,目前太原路壓力管既有2班 工班施作中,三甲公園揚水站頂 板澆置.太原路路證已取得	1040930 最後修改期 程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1050810 開 /完工

項	案件 案件 主辦 安州 月短			總預算經費	執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
26	102DD01 342	發包工 程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(崇德柳橋 ~中正柳橋)	143, 272	95	100	5	<b>ॐ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結算中。	1030121 最後修改期 程 1021204/1021224 招 /決標 1030331/1041231 開 /完工
27	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺區美帶道暨工市夏街水支戶西路等下管接下管接	146, 460	25	30	5	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改工程「臺中市西屯區等 第一標美國子一帶污水下細區 多支管網戶接管工程」 分支管網戶接管工程定 日於104年11月26日核定則 門子105年1/8~1/15辦理公開閱 門第一次公告1/30,2/16開標 因家數理異質工程審查程序中。	1030610 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
28	105AD01 003	財物勞務採購	水利局/水 利養護工 程科/	105 年水、周 在水、周 度站水 月 護 日 護 日 護 子 業 子 条 維 作 表 維 作 表	14, 460	35	40	5	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2/3決標	1050125 最後修改期 程 1050228/開/完工
29	104DD01 059	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下污水 中道 下 管 子 經 管 工 程 管 子 分 標 管 子 分 標 是 子 分 是 子 分 是 子 分 是 子 分 是 分 是 子 分 是 子 分 是 ろ 是 ろ 是 ろ 是 ろ 是 ろ 是 ろ 是 ろ 是 ろ と ろ と ろ	281, 140	58	65	7	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.文心一路、大墩路,大恩街、 大光街、大墩十九街及大容西街 施作推進工程。 2.管線遷移會勘辦理中。	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工
30	104DD01 065	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區中興 路等雨水下 水道工程	116, 000	30	40	10	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 訂約中	1041210 最後修改期 程 1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
31	105DD01 009	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水超野用 接管工程 (7)-第4分標	71, 720	30	40	10	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105/2/23 開標並於 2/23 下午召 開審查會議,並於105/2/26決標。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招 /決標 1050615/1070630 開 /完工
32	103DD01 155	發包工 程	水利局/雨水下水道 工程科/	中部國際機 場門道2工程 計畫-排水設 施改善工程	56, 000	71	85	14	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 停工中	1040917 最後修改期 程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工
33	103DD01 198	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市太平 中西新 及用 水 接管工程- 第一分標	199, 130	40	55	15	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理各項材料送審作業	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工

### (五)水土保持工程

執行進度	<b>学</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			14 1/ 1 11 14 H
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	105DP00 004	發包工 程	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 四組	105 年度大里 區掩埋場進 場道路邊坡 改善工程	70, 000	0	0	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理委設招標	1050301 最後修改期 程 1051015/1051115 招 /決標 1051231/1061015 開 /完工

# (六)公有建築工程

執行進度	<b>学</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35 件(79.55%)	6 件(13.64%)	2件(4.55%)	1 件(2.27%)	44 件	0件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中 心工程案	450, 000	20	10	-10	<b>5</b> 5	流廢標次數:2次, 期程修改次數:7次 105年2月24日函發本局105年 2月19日召開本案「設立新井位	落後原因: 本案因配合綠川整治 等相關工程,原規劃 新井位置與水利局礫

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										置會勘」會議紀錄,並請規設單 位以新井設置審議變更報告審議變更報告審議變更報告 本案連續提本府都市發展局完成 備查程序。	間相報認都解本日井設正都告府查1040917 月立請置本更提成 改 2 設並設作變續完 修 2 1050820/1051225 / 1060125/1080630 開 / 2 1060125/1080630 開 / 2 1060125/1080630 開
2	103DG00 044	發 程	交通局/停 管處/設 工程課	臺中市(原 兒三)地 見三)地 東 場 新建 工 程	147, 000	83	76	-7	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1F 柱牆模板組立、1F 水電配管並 於105年2月29日邀請本府都發 局派員勘驗完成	落本層水季未底兩故起解本已議會人人。 原程於高颱施未即程落對因開其 原程於高颱施未即程落對因開其 以大來大作影度情:進次第105 大學自形 與作施能進後策應三中訂 以來大作影度情:進次第105 大學自形 是超三中訂

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											20 為筋本法因民度專護再約程映物商成20 名為筋本法因民度專護再約程映物商成20 不完項後查,廠性落位權,民承完持,是完實人。 最未 2 依施,估,免訴商此督利 後 1031103 / 决 最 1031201/1050520 期 招 別 1031201/1050520 則 日 1031201/10500 則
3	096DR00 007	發 程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台設 備工程	622, 902	100	94	-6	\$0\$	流廢標次數:3次 期程修改大劇院:頂棚機械設備 果我數:3次 (1) 大劇院:頂棚機械設備 測調箱配線、頂棚內及 開關調整與 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	落及積等 医療 養療 養療 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養養 養

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										IO機櫃結線、音控室自動控制系 統安裝、燈控室喇叭施作、座椅 平台車修改、音響測試、完工前 全區清潔。 (3) 小劇場:音響測試防火 門修改、缺失改善、天車鋼構補 漆、布幕軌道安裝、完工前全劇 環境清潔。	年10月起每日召開 收工會議;每週由局 長召開督導會議;另 潘副市長亦每週召開 一之督導會議,以利 工程進度推動. 1030505最後修改期 程 1000310/1000725招 /決標 1001108/1030930開 /完工
4	096DR00 006	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4, 359, 955	100	95	-5		流廢標次數:5次, 期程修改次數:4次 辦理第一階段正式驗收程序中	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
5	101DF00 054	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺州 市遊心傳 體驗 的	360, 000	100	95	-5		流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 於11月26、29日完成工程初驗, 承商辦理缺失改善完成,已於105 年2月2日辦理初驗復驗,尚有 新增缺失,承商現正改善中。	1020813 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
6	102DP00 035	發包工程	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 四組	臺中市烏日 區溫建第二 地興建第二 期工程	70, 000	100	95	-5	<b>=</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 辦理結算付款	1031023 最後修改期 程 1011108/1020329 招 /決標 1021230/1040531 開 /完工
7	104DK00 004	發包工 程	建設局/建築工程科/	非營利組織 與志工發展 中心新建工 程	780, 000	5	0	-5	<b>=</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案原訂於105年3月9日開標, 惟於105年1月30日接獲社會局 通知,工程總經費7億8千萬元 經議會決議刪減6千萬元,本科	落後原因: 本案於105年1月30 日接獲社會局通知, 工程總經費7億8千 萬元經議會決議刪減 6千萬元,本科旋依

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										旋依該局來文及政府採購法第 48 條規定,簽准不予開標無法無標 於 105 年 2 月 4 日刊登無法決標 公告,本案將俟社會局修正相關 工作項目及興建計畫書後( 1.5 個月),配合辦理後續上網招 標事宜。	該局來 48 條 標 不 子 開 標 注 不 子 用 4 8 條 標 决 標 元 子 用 4 日 日 6 1 0 5 年 2 月 4 日 日 6 1 1 2 6 6 7 1 0 4 1 2 0 1 0 6 0 7 1 0 / 1 0 6 0 7 1 0 / 1 0 9 0 4 3 0 開 / 完 工
8	103DM00 007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦 公廳舍 工程	217, 500	62	60	-2		流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 地下室基礎筏基鋼筋紮配及模板 組立	落後周出去方子會議, 經開挖土方子會議, 經土木技師理上方會建 期間及班里上工期。 解決對策已解決 所入力機具建 是 1040108 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060430 開 /完工
9	102DB00 001	發包工程	建設局/建 築工程科/ 建築工程 科第一股	潭子聯合辦 公大樓興建 工程	320, 000	66	65	-1	<b>=</b>	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 a、4FL柱牆模版組立,b、5FL樑 版模版組立,c、迎賓牆地樑混凝	落後原因: 變更設計辦理中; 解決對策: 變更設計完成後,請

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										土澆置,d、機電配管,e、3D鋼網牆放樣查驗,f、3D鋼網牆組立,g、工地整理。	廠商儘速施工 1041202 最後修改期 程 1031030/1031130 招 /決標 1031230/1060430 開 /完工
10	103DD00 055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運 動中心 工程	400, 000	10	10	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本市體育處於105年2月22日來 函確認「規劃設計檢討報告書」 符合使用需求,本局續於105年2 月24日通知規設單位應於105年 3月7日前提報基本設計報告書 (修正版)送本府研考會進行第 二次審議事宜。	1040902 最後修改期 程 1051130/1060405 招 /決標 1060505/1080315 開 /完工
11	103DE00 003	發包工程	經發局/工 業科/工業 科第三股	臺中市政府 精密納國區 技創 票準 是 所 是 新 理 程 程 程 程 程 名 新 程 是 系 名 新 是 名 是 。 名 。 名 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。	1, 408, 160	25	25	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 準備工程招標圖說文件作業中, 俟「重大公共工程開工前注意事 項檢核表」經上簽府一層同意後 即公告上網。	1050303 最後修改期 程 1050315/1050615 招 /決標 1050715/1070115 開 /完工
12	103DG00 026	發包工程	交中工選 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種	臺大統北計開構造中眾烏屯畫發工, 會運文建土地, 會運文建地共監 (含 區系心設地共監	222, 342	25	25	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案待細部設計作業完成後辦理 招標作業 先期圍籬工程7/3日決標後流標 將於9/4第二次公開招標決標 共構工程與北捷協調代辦事宜 G91G92 已由臺北市政府捷運工程 局辦理公開閱覽(12/30日辦理)	1031027 最後修改期 程 1050301/1050515 招 /決標 1050630/1100630 開 /完工
13	103DQ00 018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯 區溪館新建 置程	60, 000	56	56	0	<b>﴾</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 目前申辦建管開工事宜,汙水圖 審申辦中。	1030624 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1051231 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	<b>種</b> 類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
14	104DF00 333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花 中世覽會 東 宇博館 京 家 管 来 整 官 来 程 名 (深 整 館 ) 理 建 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2	137, 453	0	0	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.委託規劃設計於104年10月8 日流標,後於104年10月19日 辦理第2次上網公告,104年11 月30日開資格標並於104年12 月11日辦理評選,但無優勝廠 商,予以廢標。 2.本案已辦理第3次公告上網, 105年3月2日開資格標,預定 105年3月7日辦理評選。	1050226 最後修改期 程 1051201/1051231 招 /決標 1060201/1070531 開 /完工
15	104DQ00 020	發包工 程	文化局/文 化資產 資產 課	市水復 医	70, 000	30	30	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 一、財程於104年11月26日 公開招標公告,12月11日及21 日第一、二次截止投標無廠行檢 標,已召開流廢檢討會議進行檢 討會議,設計單位已依規於105 年3月1日檢送修正後預算書 資料,預計於3月8日召開檢討 會議。	1041216 最後修改期 程 1050201/1050401 招 /決標 1050501/1070201 開 /完工
16	104DR00 039	發包工 程	文化局/圖書資訊 到第三股	臺中城市文 化館新建工 程	2, 800, 000	10	10	0	<b>Ģ</b>	京 療標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、數一文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同 投標廠商劉培森建築師事務。 投標級劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日 召開規劃過去審查會,會中決議 修正後通過,進入基本設計階段, 5月22日召開整本設計階段第一次期中 報告審查會,8月15日召開基本	1041109 最後修改期 程 1060531/1060831 招 /決標 1061031/1081231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										設計階段第二次期中報告,代辦單位(建設局)業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會,待完成審查委員意見修正後,續送本府研考會辦理審查作業,以進入細部設計。 三、專管公司105年2月17日召開第61次專業技術協調會議,協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
17	102DQ00 003	發包工 程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區 圖書館新建 工程	60, 000	95	95	0	÷	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 承商已於105年3月3日申報竣工,俟監造單位確認竣工後辦理 驗收事宜。	1030625 最後修改期 程 1030715/1031001 招 /決標 1031015/1041231 開 /完工
18	102DR00 031	發包工	建設局/建築工程科/	(公139)學術 綠廊地下停 車場	1, 000, 000	63	63	0	*	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 1.目前進度:A區B3F外牆防水及B1F水電配管、B區B3F牆筋綁紮及B2F樑版組立、C區樓層版放樣、明挖土方回填(筏基層-120cn)。 2.有關承商第3期估驗款已於105年2月15日簽奉核准撥付款項。	1050217 最後修改期 程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1060531 開 /完工
19	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺 好 是 要 是 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要	15, 300	40	40	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約辦理中	1030305 最後修改期 程 1030512/開/完工
20	102BR00 007	委外設 計	文化局/圖 書資訊科/ 圖書資訊 科第三股	臺中城市文 化館新建工 程委託規劃 設計及監造	325, 350	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA 暨共同	1040917 最後修改期 程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				技術服務案						投標稅子之。 投標稅 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告 報告	
21	101BC01 001	<b>委</b> 外設計	交申 一 一 一 一 一 一 程 是 是 漢 上 程 工 程 工 程 工 程 課 工 程 記 課 一 課 一 課 一 課 一 課 一 課 一 課 一 業 是 、 是 、 課 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是 、 是	捷心 地 共	141, 650	80	80	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 設計廠商提供共構備查文件並經 本府都發局及消防局溝通後,調 整修正文件內容。	1040930 最後修改期 程 開/完工
22	101DE00 005	發包工 程	經發局/市 場管理科/	臺中市建國 市場遷建計 畫-新建工程	910, 000	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 已完成初驗,正進行初驗改善	1040714 最後修改期 程 1011231/1020228 招 /決標 1020331/1040830 開 /完工
23	101DE00 010	發包工 程	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	臺中國際會 展中心新建 工程計畫	5, 816, 583	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 一、建設局於105年2月4日召 開會展中心興建期程及代辦協議 會議,會後建設局請本局儘速辦 理代辦協議書、重新評估未來期	1050118 最後修改期 程 1051130/1060130 招 /決標 1060228/1080930 開 /完工

項	案件	案件	主辨	<b>N</b>	總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										程及不完會 () 是 ()	
24	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯 區)國民 中心 工程案	400,000	92	92	0	<b>%</b>	流廢標次數:6次, 期程修改次數:6次 1. G2 帷幕大門施做。 2. 泳池磁磚鋪設。 3. 1F 球員宿舍天花板施做。 4. 3F 花台景觀種信。 5. 水電施做台電人孔安裝。 6. 1F 自平泥施做。 7. 北向及南向水溝施作。 8. 水電施做管路安裝及汙水管路埋設。 9. 羽球場升降燈架施做。	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1050430 開 /完工
25	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市 場管理科/ 市場管理 科第一股	臺中市建國 市場選 書 書 等 登 等 理	11, 880	40	40	0	٥٥٠	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協 調	1040714 最後修改期 程 1000524/開/完工
26	105DH00 005	發包工 程	都發局/廣 告物管理 科/廣告物 管理科第 二股	智慧營運中 心新建工程	7, 600, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 PCM 招標文件審查中	1050205 最後修改期 程 1070601/1070901 招 /決標 1071020/1101231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
27	105DH00 006	發包工 程	都發局/廣 告物管理 科/	臺中市大里 區光正段社 會住宅新建 工程(第一 期)	365, 952	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理招標文件中	1050216 最後修改期 程 1050701/1050920 招 /決標 1051101/1070731 開 /完工
28	105DI00 007	發包工 程	水利局/大 地工程科/	臺博學園 中博寶園 東 東 東 東 東 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	394, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案委託技術服務由臺中市政府 農業局辦理,預計於105年3月8 日辦理第一次限制性招標。	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工
29	105DN00 002	發包工 程	消防局/秘書室/秘書 室管制考 核股	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50, 000	0	0	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2/3公告限制性招標 (2/3-2/16),因無廠商投標致流標,業於2/22公告第2次限制性 招標(2/22-3/2),並訂於3/3辦 理資格標審查開標	1050130 最後修改期 程 1060910/1061010 招 /決標 1061210/1071230 開 /完工
30	105DQ00 002	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市 港	63, 000	0	0	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案目前辦理細部設計中,俟完 成細部設計審查核可後再行依規 簽辦工程招標上網程序。	1050201 最後修改期 程 1051015/1060301 招 /決標 1060501/1080301 開 /完工
31	105DT00 001	發包工程	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1, 272, 311	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案持續由規劃設計團隊進行細 部設計作業。	1050127 最後修改期 程 1060102/1060306 招 /決標 1060321/1071231 開 /完工
32	105DT00 002	發包工程	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視 基地新建工 程	785, 144	10	10	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案持續由規劃設計團隊進行細 部設計作業。	1050127 最後修改期   程   1051109/1051202 招   /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											1060101/1070630 開 /完工
33	104DH00 014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會 住宅豐原安 康段新建工 程	470, 704	56	57	1	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 完成基地範圍內全部檔土柱,辦 理地下室支撐及中間柱安裝。	1040904 最後修改期 程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工
34	102DB01 002	發包工程	建設局/建築工程/建築工程	臺 民 典 世 程	435, 850	56	57	1	*	流廢標次數:4次, 期程修改次數:3次 承商提送相關分項計畫及材料設 備文件予設計監造單位審查,現 場辦理抽水井工程(抽排水)、水 位觀測、安全觀測(沉陷點、傾 斜儀)、水電管線施工、安全支撐 工程、土方工程施工。	1040724 最後修改期 程 1030930/1040831 招 /決標 1041105/1061231 開 /完工
35	102DB01 013	發包工 程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球 中心第一期 新建工程	194, 098	85	86	1	÷	流廢標次數:5次, 期程修改次數:2次 1.管理中心植生管及維護工具室 屋頂綠化施作。 2.管理中心玻璃欄杆。 3.管理中心燈具安裝。 4.維護工具室 PVC 天花板安裝。	1050120 最後修改期 程 1021015/1030401 招 /決標 1030801/1050930 開 /完工
36	101DR00 038	· 發包工	建筑局/建筑军工工工工程,并不是一个发展,并不是一个人。	國軍新田營 區新建工程	1, 031, 812	93	95	2	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 1. A1 棟礦纖天花板施作、鐵絲圍網安裝、牆面油漆。 2. A3 棟鐵絲圍網安裝、牆面油漆。 3. B棟 1~4F 窗簾、牆面油漆。 4. D棟室內鐵絲圍網、樓梯扶手施作。 5. H棟內牆油漆、外牆抿石子施作。 6. I棟鋁花格網安裝。 7. P棟樓梯扶手施作。	1041020 最後修改期 程 1030415/1030615 招 /決標 1030715/1050315 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	l		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										8. R棟外牆及平頂油漆。 9. 雜項工程-南側大門圍牆抿石子、南側大門旁花台施作、A2及B棟週邊景觀鋪面、籃球場及廢品區地坪RC、圍牆刺絲鐵網安裝、籃球架及單槓施作。 10. 植栽工程-建築物周邊植栽定植。 11. 道路工程-A1棟東側、東側停車場、C1棟旁停車場、D棟碼頭區第一層 AC 舗築。	
37	102DB01 004	發程	教育為/工程營繕科/	臺運建中動工程	200, 000	74	77	3	*	流期本約審104年104年12月 京文 2 5 5 時間 104年12月 東次 2 6 7 104年12月 東次 2 6 7 104年12月 東京 2 8 6 7 104年12月 東京 2 8 9 7 104年12月 東京 2 104年12日 東京 2 104年1	1031231 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1050616 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										目前已簽辦第1次變更設計,以利 工進	
38	101DM00 005	發程	建築建科	臺警部興潭區中察暨建子整門潭區 电子 () 国制	1, 070, 000	83	87	4		流期土1、8-9F 以批天作。 原程建 棟 7F 風機 1-RF 樓間 1-8F 、	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招 /決標 1021115/1050915 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										8. B棟8F排水管保温。	
39	100DB01 001	發包工程	建設局/建 築工程 建築 発 発 発 発 用 に 股	臺中正)國民 (中重) 運工程-主 建築工程 建築工程	905, 000	79	83	4	÷	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 1.D區網構安裝 2.B區B3F 汙水池砌磚 3.C區B2F 訓練池周邊地坪打底 4.B區跳水台壓條黏貼 5.A區造型圍牆粉刷打底 6.B區B3F內牆泥做粉刷 7.B、C區屋頂防水施作 8.B區B1F 鍍鋅烤漆鋼板防火門 門框安裝 9.B區彩鋼鋪設 10.B區B2F磨石地磚舖貼 11.C區1F鋁窗嵌縫 12.B區B3F水電線槽安裝 13.C區1F水電BOX安裝	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招 /決標 1020927/1050831 開 /完工
40	103DM00 006	發程 起	警	臺警分出舍 常孫 解	58, 000	25	30	5	<b>%</b>	流射 ( ) 25 中地區 ( ) 2 中地區 ( ) 31 中地區 ( ) 31 中地區 ( ) 32 中地區 ( ) 31 中地區	1040811 最後修改期 程 1050429/1050630 招 /決標 1050719/1060819 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										需製作地質安全評估並於基地發 工前核保護 工前核係 實安全評估並於基 大 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
41	105DD00 018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球 中心工程及第 中心工程及增建 球場增建工 程	81, 325	5	10	5	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理細部設計作業,預 計於105年6月辦理採購公告上 網作業、7月完成工程發包決標、 9月動工,106年6月工程完竣, 並於106年10月完成結算驗收事 宜。	1050216 最後修改期 程 1051015/1051216 招 /決標 1060216/1061016 開 /完工
42	103D723 003	發包工 程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二 公墓第二納 骨塔興建工 程	77, 101	89	95	6	<b>ॐ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105.2.18 驗收通過	1040625 最後修改期 程 1030220/1030321 招 /決標 1030401/1050331 開 /完工
43	103DM00 003	發包工 程	警察局/臺 中市縣局太 警穿局/行 政組	新平派出所 暨交辦公廳 聯合辦建工程	61, 325	81	95	14	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於2月19日辦理初驗 預計105年3月21日辦理複驗	1030115 最後修改期 程 1031015/1040131 招 /決標 1040301/1050831 開 /完工
44	104DF00 202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會 議政大樓「國際 際会議 修及設備系	58, 786	40	55	15	<b>À</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 樓臨時停車格、EPOXY 施作、電梯 坑洩水改善施作	1040326 最後修改期 程 1041231/1050228 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				統程展設會展「室間系政室及面善件建」示備史覽議暨門統大防停等工工置「廳工館系員行禁」樓水車設程程工會視程數統研政保及地閘場施」史聽暨位」究空全「下門鋪改等的。							1050331/1060331 開 /完工

# (七)環保工程

執行進度	<b>◇</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🥦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	3件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	新什 編號	乗件 種類	王 <i>辨</i> 單位	案件名稱	紀預昇經貫 (仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	100DR00 001	發程	太農設 不業課/	太段物清除工程	1, 178, 625	94	88	-6		流廢標次數:2次 1、2次 1、2次 1、4 1、5 1、6 1、6 1、6 1、7 1、7 1、7 1、7 1、7 1、7 1、7 1、7 1、7 1、7	落部本D廠廢召咸物棄定時經度分解監廢造方「收(號研第續後分案區商棄集認TCL性鎖止管17個屬對單物位,平衡列1、商因區工10租存關辦檢,開作區,商:判已速提光所編變自點,法、年疑,位有確財測的作區,商:判已速提光所編變會點,然、年疑,位有確依區區響落素 為設送後段程第設計劃為大工身似經會害認約並域之後。 有計處依徵程7計議後依:區起害所,棄廢規暫,進部; 害監理

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	l		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											後續處理方案簽辦後 續變更期程,以符實 情。 1021007 最後修改期 程 1010830/1021130 招 /決標 1021230/1050430 開 /完工
2	102DP00 030	發包工程	環局/環 焼沙環 焼 大設 施 四組	神岡境育計畫工程	50, 000	95	95	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 104年6月26日辦理第二期工區 施工前協調會,第二期工區於 104年07月13日起復工。 廠商已於105年1月2日申報第 二期工區竣工,並經監造單位 查確認,本局於105年1月28日 辦理初驗(尚有缺失須改善), 經本局於105年2月25日複驗通 過,刻正辦理驗收程序。	1041002 最後修改期 程 1020731/1020901 招 /決標 1021202/1041231 開 /完工
3	104AP00 010	財物採購	環氣管氣管二保及制候科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學科學	104 年臺中南 传	11, 930	85	85	0	÷	流廢標次數:1次次 療標次數:0次 廠標次數:0次 廠程修於104年5月18日申請第 一方,並完成撥,並完成撥,並完成撥,並完成撥, 一面,於104年7月31日提送期 一面,於104年7月31日提送期 一面,於104年8。 一個,本局於104年8。 一個,本局於104年8 一個,本局於104年12月31日提出, 一個,一個,一個,一個,一個, 一個,一個,一個,一個, 一個,一個,一個, 一個,一個,一個, 一個,一個, 一個,一個, 一個,	1031222 最後修改期 程 1040201/1040301 招 /決標 1040801/開/完工

### (八)景觀及綠化工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	15 件(83.33%)	3 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	18 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	103DR00 028	發包工 程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園 區細公3新闢 公園工程	53, 543	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商請款資料補正,目前已依程 序再送審核中	1030613 最後修改期 程 1030501/1030513 招 /決標 1030630/1040130 開 /完工
2	103DF00 214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺明 臺	60, 000	100	95	-5	<b>m</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案涉及減價收受部分,已依建 設局意見簽辦上行簽,於 105.02.24 親送平行分會建設 局、秘書處、研考會、法制局內 局處,105.02.25 秘書處、研考會 及法制局會畢,02.26 取回,續續 數建設局會簽情形,以利彙整續 陳核及趕辦結算	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
3	103DR00 015	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1, 684, 000	61	59	-2	#	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 公138、公139及公51之滯洪池 施作。	落後原因: 機關核而微氣 会 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 等 等 等 等 等 等 等 等 等

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											議簡報檢討在案,俟 其修正方案確認後再 責請廠商配合修正進 度表。 1050107 最後修改期 程 1030331/1030515 招 /決標 1030608/1061231 開 /完工
4	103DF00 175	發包工 程	清水公所/ 公用及建 設課/	臺中市清水 區公 9 公園新 闢工程	78, 557	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 工程協議終止契約結算中	1030828 最後修改期 程 1030330/1030430 招 /決標 1040401/1041230 開 /完工
5	105AF00 006	財物券務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 市 105 年 東區線美化 護進 生態公園 生態公園	11, 459	40	40	0	٦	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
6	105AF00 036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺市 105 年 中市 105 年 中 完 型 公 憲 美 作 - 臺 屯 弘 園 童 公 園 公 副 公 國 公 國 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公	17, 344	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1050202/開/完工
7	105AF00 037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺度園港 105 年 中市 105 年 中 亮 製 工 化 文 、 東 工 本 本 難 望 高 梁 夜 で 変 で 変 で 変 で 変 で で で で で で で で で で で で	17, 029	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				景公園							
8	105AF00 038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年 中市型公公 園線工作-英 園 で で 園 で の 園 の 園 の の の の の の の の の の の の の	12, 931	40	40	0	ů	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1050215/開/完工
9	105AF00 039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 東田 東田 東	10, 773	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
10	105AF00 040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中 105 年 中 105 年 中 域型公	10, 152	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 維護作業中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
11	105DD01 092	發包工程	水利局/水 利養護工 程科/	葫蘆墩圳整 治工程	245, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 採購前期作業中	1050223 最後修改期 程 1060830/1061130 招 /決標 1070331/1081231 開 /完工
12	105DF00 039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣 場規劃設計 施工計畫(鐵 改局)	146, 000	10	10	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理預算書圖審查事 宜。	1050203 最後修改期 程 1060131/1060228 招 /決標 1060331/1061231 開 /完工
13	105DF00 127	發包工 程	建設局/景 觀工程科/	臺中世界花 卉博覽會-后 里馬場及森	284, 613	5	5	0	) (	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.本案已於105年1月21日辦理	1050226 最後修改期 程 1050930/1050930 招

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				林園區景觀工程						基本設計報告書審查,並決議請 設計監造單位依據審查意見修 正,於105年2月17日前提送修 正之基本設計報告書,併附審查 意見回覆表提送至本局。 2.設計監造單位已於105年2月 17日提送修正之基本設計報告 書,刻正辦理後續作業。	/決標 1051001/1070331 開 /完工
14	105DF00 131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺井博蘭 中博 原 京 景 程 工 程	160, 715	5	5	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於105年2月15日由郭副祕書 長、局長主持會議研商發展方 向,後續將於3月10日與水利局 會同討論豐原園區細部內容。	1050226 最後修改期   程   1050831/1051031 招   /決標   1051101/1070331 開   /完工
15	105DF00 141	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度公園廣場 設施維護工 程-南屯區	88, 116	55	55	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 準備開工中	1050201 最後修改期 程 1041123/1041231 招 /決標 1041231/1051231 開 /完工
16	105DI00 001	發包工 程	水利局/大 地工程科/	臺中博園 整中博園 景觀 暨 世 寶 區 景觀 暨 登 超 置 强 强 置 强 强 置 强 强 置 强 强 强 强 强 强 强 强 强	566, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105年2月24日開始基本 設計階段。	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工
17	105DI00 002	發包工 程	水利局/水 利養護工 程科/	軟埤仔溪水 域環境景觀 營造工程	280, 000	5	5	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計中	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070131 開 /完工
18	101DR00 023	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中中央公 園(清翠園) 第一標新建	1, 036, 000	75	86	11		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 承商於104年7月8日提報現階	1050119 最後修改期   程   1021020/1021201 招

項	案件	案件	主辨	,	總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				工程						段(不含微氣候裝置及植栽工程等)施作完成,且簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜,已於104年11月2日等兩日辦理本工程現階段已成工項後續相關查驗。另承商因目前無可於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知復工為止。	/決標 1021230/1061231 開 /完工

# (九)觀光遊憩工程

執行進度	<b>◇</b> 符合或提前	乙落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	<b>列</b> 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12件(100.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	103DJ00 033	發包工 程	觀光局/觀 光工程科/ 觀光工程 和第二股	臺中市濱海 南端自行車 道興建工程	61, 660	95	95	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 報上級機關派員驗收及驗收決算 作業	1041124 最後修改期 程 1031127/1031223 招 /決標 1040301/1050228 開 /完工
2	104AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/觀 光管理科/ 觀光管理 科第二股	后里馬場馬 術綜園區 休憩園區申 辦用地開發	14, 500	40	40	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040805 最後修改期 程 1040930/1050510 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				許可(含環評 及水保)委託 技術服務案							1051220/開/完工
3	104DF00 352	發包工 程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊 客服公園暨 南運開工程 新闢工程	84, 174	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年2月3日期初審查,期初報 告修正中	1041130 最後修改期 程 1050831/1050930 招 /決標 1051031/1060630 開 /完工
4	104DJ00 024	發包工 程	觀光局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第二股	臺中市后里 馬場魯中花 2018臺中花 博會設施新 建整建工程	300, 000	5	5	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 105年2月25日辦理整體規劃及 服務實施計畫審查會(局內審查)	1050226 最後修改期 程 1051101/1051231 招 /決標 1060101/1070531 開 /完工
5	104DR00 023	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷國營業 觀光	100,000	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 前於105年2月1日期初報告審 查通過,受託單位依各位委員級 單位依意見納入期中修正/辦 理,並於通過日次日起60日曆天 內(105年4月1日前)檢送相關 資料。	1040805 最後修改期 程 1051101/1060201 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
6	104DR00 043	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷史建築帝 國營業縣 中暨 理 程 程 程 程 程	71, 446	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案尚在規畫設計階段,俟設計 完成後辦理後續工程招標事宜。	1050105 最後修改期 程 1051015/1051215 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
7	105AJ00 002	財物勞務採購	觀光局/旅 遊行銷科/ 旅遊行銷 科第一股	2016 中臺灣 元宵燈會委 託專業服務 案	37, 200	95	95	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本標案業於2月1日完成決標辦 理後續事宜,活動已於2月17日 順利展開並於2月29日順利結 束,並已依約核付第一期款目前	1041225 最後修改期 程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										廠商辦理撤廠及結案資料彙整事 宜	
8	105DQ00 001	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟清水社工程(各) 医进生性 不能 不不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	80,000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案目前辦理細部設計中,俟完 成細部設計審查核可後再行依規 簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期 程 1060221/1060701 招 /決標 1060901/1080901 開 /完工
9	105DQ00 003	發包工程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟后 里張天機宅 修復暨再利 用工程	50, 000	0	0	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案尚在規畫設計階段,俟設計 完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期 程 1060831/1070331 招 /決標 1070731/1101031 開 /完工
10	103DJ00 018	發包工 程	觀光局/觀 光工程科/ 觀光工程 科第二股	103 大安濱海 樂園活化及 周邊設施改 善工程(第二 期)	50, 000	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理勞務結算	1030127 最後修改期 程 1030620/1030715 招 /決標 1030801/1031201 開 /完工
11	101DH01 014	發包工程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷水群(含監術應) 建二级 人	70, 000	89	90	1	÷.	流廢標次數:2次, 期程修改次數:3次 1.木料骨架安裝。2.消防設備安 裝。3.木料修補。4.屋桁新作。 5.第3~6材料加工組裝及雨庇銅 板瓦屋面施工完成。6.第1~2棟 木料骨架安裝及.屋桁新作。	1041030 最後修改期 程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050701 開 /完工
12	103DJ00 024	發包工 程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂 園開發興建 工程-大安港 媽祖主題園 區	600, 000	63	66	3	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 1. III 區 3FL 牆身模板組立工作。 2. III 區 3FL 柱混凝土澆置工作。 3. III 區 1FL 水電配管作業。 4. III 區 1FL 牆身泥作工作。	1050118 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工

# (十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10件(37.04%)	13 件(48.15%)	3 件(11.11%)	1 件(3.70%)	27 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	1		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	101DF00 332	發程	建設局/土木工程科/	臺第重區工程	1, 623, 778	95	80	-15		流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 進度62.09%	落1.未之響誤2.未排工後解1.部響及水計核辦相1程程程度受配施工後受定水窒績決目分已梅箱畫中理關2.未排工後所工合工程績珍案箱礙工對前完消川涵道,契工15日區市期施工貴及涵,程策應成失分型路待約期5日重折規推樹分更響進建遷另改納方定加延後 1011031/1011130 停工,,。植分等邊; 已關分以區正一檢 改 的 经营工,,。植分等邊; 已關分以區正一檢 改 的 帮

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗行 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
2	101DR00 019	發程	建設局/土/	台期第程(A 標) 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 355, 209	100	93	-7		流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 2 次 進度 95. 73%	落1.交處工2.庄管工移關理解1.庄設更定包2.會依攢3.路線工商工1程1/201/201/201/201/201/201/201/201/201/20

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
3	101DF00 331	發程 2	建設局/土	臺第14期市政市工工工程	1, 288, 756	100	93	-7	\$ \$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度 95.29%	落受行因遷進解相管經全務展1040715 由新作公遲,作召議修 的業管無; 是孫與其一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
4	101DR00 013	發 程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期 第 五 五 程 (B 標 )	1, 263, 744	91	85	-6	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度74.52%	落. ( 台遷 3. 路水釐 7. ( 台遷 3. 路水釐 1. ( 管導等衡理路電、路桿。路、施; 2. ( 管導等衡理路電、路桿。路、施; 2. ( 管導等衡理路電、路桿。路、施; 2. ( 管導等衡理路電、路桿。路、施; 2. ( 管導等衡理。 水未二路理 有自尚 2. ( 台遷 3. 路水釐 7. ( 台灣 3. 路水釐 7. ( 台灣 3. 路水釐 7. ( 台灣 3. 路水产 1. ( 台灣 3. 路水釐 7. ( 台灣 3. 路水产 1. (

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											解1.已管後提記辦理,。俟路水後前工行行,是一个人工,是一个一个一个人工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个一个一个工,是一个一个工,是一个一个工,是一个工,是
5	101DR00 015	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滿段貿園 區區段徵收 工程第二標	1, 275, 021	100	95	-5	<b>m</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施工進度100.00%	1030618 最後修改期 程 1010717/1010807 招 /決標 1010912/1030919 開 /完工
6	101DR00 016	發包工 程	建設局/土木工程十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993, 138	100	95	-5	=======================================	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度98.95%	1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1031130 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
7	101DR00 012	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃 第五工區工 程(A 標)	1, 470, 318	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度99.97%	1030829 最後修改期 程 1010716/1010827 招 /決標 1011231/1040727 開 /完工
8	099DD00 151	發程	建設局/土木工程科/	臺第重工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	1, 240, 018	100	95	-5		流期104年26日, 104年高兴 104年 104年 104年 104年 104年 104年 104年 104年	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										查,經專案管理單位審查於104 年12月25日報局憑辦,本局於 105年1月4日函文限期內請廠商 儘速改善後再另行提送,又經專 案管理單位審查無誤於105年1 月8日報局辦理,業務單位於105 年1月14日簽辦驗收結算款程序 中。	
9	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417, 227	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度99.25%	1040515 最後修改期 程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1040927 開 /完工
10	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 中心及東 一 一 一 一 一 一 一 二 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	553, 420	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前除路燈設施需變更設計外, 其餘可施作項目皆已完成,目前 已趕辦變更設計作業,並由廠商 依契約規定申報停工,後續待變 更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期 程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
11	102DF00 151	發包工	建設局/土木工程科/	臺文機區 程-第三年 一年	401, 095	95	91	-4	<b>S</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	落侯留問題 原因 所 為 所 為 所 為 所

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次		<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/決標 1021015/1050130 開 /完工
12	101DR00 020	發程	建設局/土	臺期第程(B # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	1, 237, 807	95	91	-4		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度90.99%	落1.管排2.路電成3.涵壓4.德電管抵解1.知未強增改2.理崇管移後3.既瓦業係松線水台(30%。松與電四十、線觸決持應處督加善專松德線事續因有斯影原竹未箱灣00%的行台力平路自與。對續執置促施進管竹十單宜辦松道公響區既移。力)的作 過16條(段水設 : 函工項務資落位、、協並情路管管成有抵 公遷業 路16低平既及排 承作,所源後已后四調積形、路線定泉縣 公遷當 排以觸平既電水 商要要管,現分庄平配極。后遷埋度來新 松電未 水超。~台管涵 ,項求理以況別路路合追 庄移設嚴來新 松桿完 箱高 崇台等涵 告及加及期。辦及各遷蹤 路及作重水設 竹桿完 箱高 崇

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											落後,目前依規申請 工期展延調整中。 1041110 最後修改期 程 1010425/1010518 招 /決標 1011015/1041127 開 /完工
13	102DR00 032	發包工程	建設局/土 木工程 土木工程 科第一股	臺水區工觀野市經過數學 6 電工觀野 1 電子 1 電	1, 537, 184	95	92	-3	83	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 實際進度 91.35%	落後原因: 植栽工程變更設計; 解決對策: 已提出展延工期申辦中 1040603 最後修改期程 1020731/1020830 招 /決標 1031031/1050113 開 /完工
14	103DF00 329	發程 程	建設局/土木工程科/	臺文機區內市北東區 2 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	524, 331	95	93	-2	<b>3</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	落後原因: 图本工程是 多等是主要受付太明 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
15	102DR00 019	發程 2	建設局/土 木工程科/	臺文機區程-第二工區	1, 228, 260	89	88	-1	<b>3</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 施工中	落本告之為在 医日華級程故; 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
16	101DR00 026	發 程	建設局/土 木工程 土木工股 科第一股	臺中市政府 水海區 區 田 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名	1, 174, 196	95	94	-1	<b>3</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度97.27%	落後原因: 待河路路口 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
17	101DR00 027	發包工程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第4-2標	999, 062	95	94	-1	<b>=</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度97.82%	落後原因: 1.15M-309 之自來水 管橋尚未遷移 2.新增 7M 道路之老

項	案件	案件	主辨	<b>N</b>	總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											樹需移植 3. 工期展延尚未核 准; 解決對策: 待老樹及自來水管橋 完成遷移後即可施作 1040603 最後修改期 程 1010930/1011203 招 /決標 1011231/1041213 開 /完工
18	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重 劃科/	14 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	60, 450	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期 程 1030415/1040615 招 /決標 1050615/開/完工
19	102AR00 012	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	13 期重劃區 委外辦理土 地分配、地籍 整理相關業 務	34, 200	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期 程 1030515/1040715 招 /決標 1050715/開/完工
20	100AF00 004	財物券務採購	地政局/區 段徴後 一般 一般 一般 一般	臺文機區籍地專務中心廠段整分案案中心廠段整分案案實理就是主義。	26, 140	40	40	0	÷	流廢標次數: 0 次, 期程修改工地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業,已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說價地由氫作業已於 104 年 8 月 5 日於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小鄉理配地作業,共完成 155分配戶。 五、將理配地作業,共完成 155分配戶。 五、將理二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯	1040127 最後修改期 程 1001230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										區歲格高中舉行。 六 104年9月16、17日於北 東京 104年9月16、17日於北 東京 104年9月16、17日於北 東京 104年10月5日於北 中辦理完畢 中辦理公 告至104年10月5日公告 至104年11月4日 八本區抵價地分配公告已於104 年11月4日公告完成,並於104 年11月23日至27日在北屯區公 所辦理發狀。 九、105年1月配合工程進度辦理 十、105年2月配合工程進度辦理 十、105年2月配合工程進度辦理 持廓檢測作業。	
21	100AR00 002	財物勞務採購	地政局/區 段徵收 區段當 科第二股	臺前段上、土作業市份徵物地地業務的區案整配託業務的主義務	32, 232	40	40	0	Ç	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期 程 1001231/開/完工
22	100AR00 003	財物勞務採購	地發後 段 段 後 後 後 後 後 後 後 と と と と と と と と と と	臺機側徵理配管明、收及委理配管理影分案案	51, 500	40	40	0	٥	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.於105.2.26召開105年2月份 月例會。 2.製作水滿機場原址北側區段徵 收抵價地抽籤暨配地說明會相關 簡報、問與答及相關資料。 3.管理維護「水滿機場原址專區資 網頁資料,並更新及上傳相關資 記。 4.辦理水滿機場原址北側區段徵 收土地所有權人繼承案件。 5.協助派員西屯區公所提供諮詢	1040226 最後修改期 程 1010131/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										及合併收件駐點服務。 6.105年2月21日召開本市水湳 機場原址北側區段徵收抵價地抽 籤暨配地作業說明會。 7.製作臺中市水湳機場原址北側 區段徵收抵價地抽籤暨配地作業 協調合併說明會相關資料。	
23	102DR00 026	發包工程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(土建 標)	350, 926	95	95	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 105.2.23 驗收缺失事項複驗完成,續辦決算付款作業。	1040803 最後修改期 程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1041130 開 /完工
24	105DR00 001	發包工程	地政局/區 段徵收 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(景觀 標)	100, 000	0	0	0	) <mark>0</mark>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於105年2月5日公開 招標,原預計105年2月26日決 標。因公告期間有廠商提出疑 義,尚待設計單位檢討設計內容 及說明,故開標作業暫停,並擇 期辦理第2次招標公告。	1050115 最後修改期 程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060831 開 /完工
25	103DR00 044	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第六工區工 程	1, 874, 405	57	57	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度4.92%	1041105 最後修改期 程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工
26	104DR00 046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地 重劃敦化路 排水系統銜 接工程	123, 145	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 於104年12月17日辦理工程開 標作業,得標廠商為堃成營造股 份有限公司,因得標價低於底價 80%顯不合理,依採購法規定通知 廠商限期內提出說明,堃成公司 於104年12月21日提送說明, 本局於105年1月27日函請廠商	1050203 最後修改期 程 1041130/1050219 招 /決標 1050601/1060830 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										限期內繳納差額保證金後再辦理 決標作業,於105年02月19日 辦理工程續行開標作業並決標, 請廠商繳交工程履約保證金。	
27	105AR00 005	財物採購	地政局/區 段徴と 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般	台太區(檢太區(檢市部徵務中平)都二)(都一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	280, 000	0	40	40	Ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案係依研考會意見,補登錄標案管考系統 2.本案工程部分已完工,勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期 程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程:本月無案件

## (十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	<b>谷</b> 符合或提前	乙 落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	🧦 落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	185 件(96.35%)	4 件(2.08%)	0 件(0.00%)	3 件(1.56%)	192 件	9件

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
1	103AD01 022	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源 特定區水資 源回收 推護 操作作 理工作	17, 220	100	100	0	(M.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理結案	1030128 最後修改期 程 1030630/開/完工
2	104AK00 012	財物券務採購	社青局/長 青福利 長青福和 科第二股	104年度 市長家暨老顧 書 一大 一大 一大 一大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	257, 523	100	100	0	Nu.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.業於2月22日召開居家服務第 一次聯繫會報。2.持續提供105 年度長期照顧居家服務。	1040106 最後修改期 程 1031224/開/完工
3	104AK00 029	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 104 年 度失能老人 交通接送服 務計畫	14, 795	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於104年12月31日完成 結算驗收,並於105年1月7日 完成簽奉動支核銷完成,擬請解 除列管。	1040106 最後修改期 程 1031226/開/完工
4	104AK00 031	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市獨居 老人 等 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養 養	13, 072	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理完成,請解除列管	1040107 最後修改期 程 1031231/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
5	104AK00 042	財物勞 務採購	社會局/社 會工作科/	臺中市高風 險家庭關懷 輔導處遇服	23, 075	100	100	0	(Me.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105.01.04辦理驗收完畢,並	1031230 最後修改期 程 1031231/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				務計畫						於 105.01.11 完成決算,建議解 除列管	
6	104AP00 045	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	104 年 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	13, 150	100	100	0	No.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理結算付款,解除列管。	1031218 最後修改期 程 1031229/開/完工
7	104AP00 093	財物勞務採購	環潔及全隊勞科保隊勞科管工清理安潔及全隊	104 年度廢棄物清運車輛採購	11, 400	100	100	0	Ne.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商已於12月25日申報完工, 並於105年1月29日完成驗收交 車,於2月22日完成結算。	1041204 最後修改期 程 1040501/開/完工
8	104AP00 126	財物勞務採購	環原 原 場 場 制 場 利 場 利 場 利 場 利 場 利 場 利 場 り 場 り り の り り り り り り り り り り り り り り	104 年柴油車 排煙檢測站 擴充更新設 備	11,610	100	100	0	(M.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105/2/3核撥應附款項。	1040508 最後修改期 程 1040701/1041001 招 /決標 開/完工
9	104AL00 010	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	104 年度職業訓練委託案	14, 690	40	100	60	(M.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至3/2,13班皆已結訓,13班 皆完成訓練費及就業輔導費驗收 作業,提請解列。	1031217 最後修改期 程 1040315/開/完工
10	104AP00 005	財物勞務採購	環魚/空 無人 電 電 電 電 電 電 型 料 理 等 用 段 料 子 、 等 的 是 等 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是	104 年臺中市 固定污染源 稽巡查及應 變計畫	18, 000	95	85	-10	<b>3</b> 4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案期末報告於105年2月5日 經全數委員同意後,於105年2 月16日函請委辦公司提送期末定 稿本,而委辦公司於105年2月 23日檢送其資料,本科續於105 年2月24日簽奉核准驗收人,並	落後原因: 本案於105年1月13 日辦理期末審查,委 辦公司於105年1月 15日提送期末報告 初稿,本局於105年 1月25日函請審查委 員複審,於105年2

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										於105年2月25日依規定於驗收前五日函報臺中市政府派員監辦,本案預計於105年3月7日辦理本案驗收。	月意2 司而2 2 月收政收春後解已日期公日局 2 2 司而2 3 105
11	104AP00 100	財物勞務採購	環局/環 境/環境 隊/環境第 施大組	104 年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18, 600	95	85	-10	<b>3</b> 4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於105年2月25日驗收完成, 目前辦理結算付款作業。	落後原因: 因驗收文件準備複雜,需彙整簽核曠日費時。; 解決對策: 積極辦理核銷付款作業。 1050106 最後修改期程 1040516/開/完工
12	104AP00 015	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空	104 年臺中市 固定污染源 許可、空污費	18, 000	95	85	-10	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案期末告告修正稿業經審查	落後原因: 原訂 105 年 2 月 27 日前完成驗收,因期

項	案件	案件	主辨		總損昇經質   <del></del>		執行進	度計(%)			\( \text{\tin}\text{\ticl{\text{\te}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tiex{\tiin}\tint{\tiint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\tex{
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			氣 受 令 制 分 股	及揮發性有 機物管制計 畫						委員全數審核通過,並於 105 年 2 月 26 日發文委託廠商於文到 5 日 內提送期末報告書定稿及驗收相 關資料。	末報告修正稿委員確 認意見適務後 期,導致稅 將於 105 年 3 月完成 驗收。; 解決對策: 將於 105 年 3 月完成 驗收。 1031202 最後修改期 程 1031231/1040531 招 /決標 1040731/開/完工
13	104AP00 017	財物勞務採購	環保局/環 境と環境 様/環境設 施大隊第 三組	臺中市文山 焚化殿	31, 040	100	95	-5	m m	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案履約期限展延至105年1月 15日,104年12月份及105年1 月份之最後一期服務費用目前簽 辦中。	1031224 最後修改期 程 1031130/1040520 招 /決標 1040920/開/完工
14	104AI00 016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015 中臺灣 農業 野 景 景 計 段 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音 音	18, 000	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2015中臺灣農業博覽會已於105 年1月5日辦理書面驗收工作, 刻正辦理經費核銷程序中。	1040917 最後修改期 程 開/完工
15	105AG00 025	財物券務採購	交通局/捷 運處/開 路權課	臺運文場 接田 大統北土土 務 額 間	25, 157	35	30	-5		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案於105.02.01 開標,因無廠 商投標而流標,擬辦理第二次上 網公告。	落後原因: 因無廠商投標而流標。; 解決對策: 擬辦理第二次上網公告,並積極邀標。 1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
16	102AE00 024	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第二股	臺中市體驗 早習產計畫 合發託專業服 務案	12, 000	100	95	-5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正向經濟部補件並申請尾 款。	1020625 最後修改期 程 1020731/1030430 招 /決標 1040520/開/完工
17	102AF00 004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/ 道路養護 到第二股	102 年度臺中 市橋樑資料 普查及安全 檢測作業	10, 450	100	100	0	<b>\display</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已結案	1020205 最後修改期 程 1020415/開/完工
18	102AH00 018	財務採購	都發高/城/翻計畫科/	台計畫規制中畫通劃市主盤案	20, 500	85	85	0		流期。 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招 /決標 1021115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										年12月16日7日 16日 17日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18日 18	
19	102АН00 023	財物勞 務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里 霧峰 畫 要計 人 無	11,000	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年10月19日起主要計畫範圍 公開徵求意見30天,105年2月 18日召開第15次工作會議。並整 理徵求意見。預計105年3月辦 理公展。	1020830 最後修改期 程 1020815/1020830 招 /決標 1021115/開/完工

項	案件	案件	主辨	<b>N</b>	總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
20	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都 市計畫改採 市地重劃開 發案	27, 000	85	85	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105.2.16邀集水利署召開協商會 議,後續由本局完成重大建設申 請書送行政院專案核准。	1020906 最後修改期 程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
21	102AH01 021	財物採購	文資一文資 一組	國峰宮彩復定林保繪案	13, 000	70	70	0	<b>\tilde{\</b>	流程 流程 流程 八次 1.103年4月17日 2.103年10月3日 第二年 2.103年10月3日 第二年 2.103年10月3日 第二年 2.103年10月3日 第二年 4.104年2月13日 第二年 4.104年10月20日 第二年 4.104年10月20日 第二二 4.104年10月20日 第二二 4.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12月17日 6.104年12日 6	1020830 最後修改期 程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工
22	102AK00 057	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/	臺社經中身人 中衛 學 學 學 學 學 學 學 學 學 單 子 學 單 子 學 單 子 學 我 有 的 是 一 中 的 一 中 的 一 中 的 一 中 的 一 中 一 中 一 中 一 中	31, 228	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期 程 1020930/開/完工
23	103AC01 001	財物勞務採購	交通局/停 管處/	臺醫館邊東 中學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 學 男 門 等 的 學 男 門 等 的 是 明 等 的 是 明 等 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的	56, 966	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、已於103年1月1日起履約, 履約期限至104年12月31日止, 惟依契約第三條規定:本契約終 止時,廠商開單勞務酬金結算至 契約結束後次三個月止之實際到	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										繳之有效停車繳費通知單。 二、本案 105 年 1 月份應付勞務 費,本處依實際到繳之有效停車 繳費通知單結算,於 105 年 2 月 22 日驗收合格,正辦理後續撥款 支付勞務費事宜。	
24	103AC01 002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺甲越週停務辦中、、邊東武縣 學開託 等間	58, 951	40	40	0	*	流廢標次數:0次 期程修改 103年1月1日起履約, 履於 103年1月1日起履約, 履約期限至 104年12月 31日止, 惟依契第三條規定:本契約 推依契,商開單勞務此之實際 與之有案。 與之有案。 一、數理 與之有數數 與之有數數 與之之本 數數 是 數數 是 數數 是 數數 是 數 是 數 是 數 是 數 是 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
25	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺商道場務理中人物車等等等的,這個學學的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	58, 932	40	40	0	<b>\operator</b>	流廢標次數:0次, 期程修改2、2、 一、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、3、4、2、4、4、4、4	1021203 最後修改期 程 1021108/開/完工
26	104A725 003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	104 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保	11,000	40	40	0	÷.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期 程 1040305/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				險							
27	104A735 002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所 104 年 區民團體意 外險	12, 500	40	40	0	٦	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 103年7月9日前已簽約完成,民 眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期 程 1040515/開/完工
28	104A736 002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104 年臺中市 龍井區區民 團體意外保 險	17, 800	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1040128 最後修改期 程 1031110/開/完工
29	104AD00 023	財物券務採購	教育局/國 民小學/文 山國小	104 年度高級 中等以兒園 校及公共園 投保公共院 外責任保險 聯合採購	37, 840	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約執行中	1040316 最後修改期 程 1040113/1040305 招 /決標 1040805/開/完工
30	104AD00 081	財物券務採購	教育局/國民小學/上楓國小	辦理府 聖 聖 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明	11, 400	95	95	0	÷.	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1. 廠商已於105.02.18 完成交貨 2. 已訂於105.03.03 辦理驗收事 項	1041110 最後修改期 程 1041209/開/完工
31	104AD00 086	財物勞務採購	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺教訓育系 票市局人訊平 高人訊平 音	11, 270	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 11月10日議價完成,得標廠商為 巨鷗科技股份有限公司. 已完成第一期初驗,改善完成後 辦理複驗. 持續辦理履約管理.	1041126 最後修改期 程 1041130/開/完工
32	104AD01 004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中 市福田水資 源回收中心 委託代操作 維護管理工	26, 240	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期 程 1040331/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				作							
33	104AD01 012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺區收里資心作工 學區收里資心作標 医水中區源委維代 医原子状中层源 医维作 医甲状甲属	16, 894	40	40	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期 程 1040331/開/完工
34	104AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源 特區水資 源區收中心 委託 維護工作	16, 460	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續營運中	1040128 最後修改期 程 1040630/開/完工
35	103AE00 007	財採勝	經業產科	「意整計啡委務中活型茶陽業展別」	11, 340	70	70	0	s e	流廢標次 0 次 次 1. 0 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 7	1030124 最後修改期 程 1030430/1031031 招 /決標 1040930/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										業交流暨產業合作聯盟會議。 11.105年2月26日辦理第七場產 業交流暨產業合作聯盟會議。	
36	103AE00 026	財物券務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	清水園 東區 東區 東 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電 電	35, 000	40	40	0	<b>\display</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年2月3日就符合付款條件之 排水計畫書初稿辦理驗收,並請 亞新公司在105年2月底前再提 供佐證資料或補充說明,俾利結 算各工作項目費用。	1030616 最後修改期 程 1030910/開/完工
37	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程料/景觀工程	臺中市 103 年 度行道樹、 道、綠護 化維護採購 案-南區	10,000	100	100	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已結算付款完成,擬解除列 管	1030305 最後修改期 程 1030106/開/完工
38	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程系工程	臺伯 皇館 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子 電子	48, 025	40	40	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計階段審查中,預計105 年1月30日辦理第3次基本設計 審查會議。	1030829 最後修改期 程 1031031/開/完工
39	103AF00 081	財物採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圏快速境路工程作	15, 835	40	40	0	Ŷ	流廢標次數:0次 23.104年11月30日簽辦第1、2 標二階環評委託技術服務採購 案,104年12月25日上網公告, 105年1月27日開標,並訂於105年2月3日召開評選會議第 24.104年12月31日召開第5標 細部設計進度檢討會,目前前提 送納設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石 岡、新社、東勢、和平等區里會 公處召開加速推動公開第5標 公處召開加速推動公開第5標 公處召開加速推動公開第5標 部設計審查會。	1030905 最後修改期 程 1030930/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										27. 原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議, 因故延期。	
40	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通名科/ 可通知 交通 交通 交通 交通 交通 交通 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	臺自 宇 行 統 運 管 寶 寶 天 程 置 理 理 理 理 授 續 養 實 養 實 養 責 養 責 養 責 養 責 養 養 責 養 養 養 養 養	169, 000	85	85	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年2月份已完成71站營運啟 用,持續辦理接電啟用及新設站 點建置。	1030122 最後修改期 程 1030328/1030928 招 /決標 1040328/開/完工
41	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃 綜合工則 科第二股	豐原都市計 畫通盤檢討 規劃案	15, 000	85	85	0	) <del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 豐原三通公開展覽作業自 104年 11月6日起公開展覽 30天,訂於 105年3月14、17、24日召開本 市都市計畫委員會專案小組進行 審議。	1030121 最後修改期 程 1030430/1030730 招 /決標 1031231/開/完工
42	103AH00 025	財物採購	都告科/	大宅門特區 (原水園) (原水園) (PM) (PM) (PM)	24, 000	40	40	0	)ů	流期 在	1030303 最後修改期程1030225/開/完工
43	103AH00 040	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃	擬定后里國 際花博特定 區計畫規劃	14, 850	70	70	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、招標:103年2月28日奉准	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第一股	案						動日二103年20、103年11日日	/決標 1030830/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費					N N	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										(6) 12 104 請機 依函或 日設 動都 動廊 方 揭 8 院中 電影 4 23 13 14 2 14 15 16 17 16 17 18 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
44	103AH00 047	財物採購	都發局/城鄉計畫科/	臺內公地檢中都共專討邦語畫規劃區畫用盤案	25, 000	70	70	0		流廢標次數:0次, 期程修改年8月13日檢送公設檢核 表數數10.104年8月13日檢送公設檢核 表供各目的事業主管機關填列資 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案世於104年10月23日 召開期中報告書已於104年 13.本案期中報告書已於104年 11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第 5次工作簡報會量。 15.104年12月30日與教育局協 商學校用地調整事宜。 15.104年12月30日與教育局協 高學校用地調整事 16.105年1月27日召開本案第 次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關 協調會。	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招 /決標 1041115/開/完工
45	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利 母 母 母 母 母 母	臺中市新移 民家庭服務 中心實施計 畫	19, 179	85	85	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦 理新移民支持性服務方案等105 年2月共服務6000人次。	1031231 最後修改期 程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
46	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦 女是利科/婦 女人利科 女人利科第 二股	臺中市單親 家庭福利服 務中心	18, 354	40	40	0	<b>Ģ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期 程 1031227/開/完工
47	103AP00 125	財物勞務採購	環保局/清 潔隊等理 及科/清潔 除管理及	103 年度環保 署補助辦理 垃圾車加裝 濾煙器示範 運行計畫	10, 800	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 廠商已提出第一年第二期結案報 告,安排近期驗收。	1040109 最後修改期 程 1040228/1040710 招 /決標 1050410/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			勞工安全 科第二股								
48	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	臺中大都會 歌劇院平臺 型鋼琴	22, 100	85	85	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 項次一、三功學社已於9月1日 來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於10月21日付 款完畢。	1050119 最後修改期 程 1030930/1031230 招 /決標 開/完工
49	104AP00 008	財物券務採購	環局/空 氣管制/空 東 東 東 東 東 明 半 明 半 明 半 明 半 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 日 日 号 日 日 日 日 日 日 日	104 年臺中市 營建工程及 道路洗掃管 制計畫	24, 000	95	95	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2月17日提送成果報告定稿本,2 月25日辦理驗收作業,符合計畫 規畫進度。	1040109 最後修改期 程 1031225/1040531 招 /決標 1040731/開/完工
50	104AP00 009	財物勞務採購	環原 保 保 発 制 発 制 発 制 発 制 発 料 解 発 制 解 段 制 解 段 制 解 段 制 段 明 段 明 段 明 段 明 的 的 。 と 的 的 的 の の の の の の の の の の の の の の の の	104 年臺中市 固定污染源 檢測計畫	15, 000	95	95	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理驗收作業	1031125 最後修改期 程 1031231/1040531 招 /決標 1041130/開/完工
51	104AP00 011	財物勞務採購	環原 保 保 発 制 発 制 発 制 発 制 発 料 解 発 制 解 段 制 解 段 制 解 段 制 段 明 段 明 段 明 段 明 的 的 。 と 的 的 的 の の の の の の の の の の の の の の の の	104 年臺中市 餐飲減 大 室之 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	14, 000	95	95	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理期末報告定稿版	1031126 最後修改期 程 1031231/1040601 招 /決標 1041113/開/完工
52	104AP00 012	財物勞務採購	環魚管 無 会 制 是	104 年臺中市 機車排氣稽 查管制與定 檢站管理計 畫	18, 000	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於2月5日提送期末報告定告本。 已於2月23日簽准主驗人,並協 調於3月4日辦理驗收	1031212 最後修改期 程 1031231/1040201 招 /決標 1040801/開/完工
53	104AP00 013	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空	104 年高污染 車輛管制暨 汰舊補助計	12, 060	85	85	0	<b>\</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於105年2月23日提送期末報	1040105 最後修改期 程 1040331/1040801/開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			氣及噪音 管制科第 二股	書画						告定稿本,後續辦理驗收等相關 事宜。	/完工
54	104AP00 014	財物勞務採購	環氣管氣管 保及科/ 会制 人 音 空 制 子 段 料 県 発 科 県 発 料 県 発 料 県 発 料 県 発 料 県 発 門 股 長 り 日 股 り 日 と り と り と り と り と り と り と り と り と り	104 年空品淨 化區巡查管 理及裸露地 稽(巡)查計 畫	10,000	85	85	0	**	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期 程 1040131/1040801/開 /完工
55	104AK00 043	財物勞務採購	社女福/婦 母兒科/婦 女和及科 兒科 一 股	臺中市兒童 發展通報中 心	12, 050	70	70	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/25決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,104年累計 通報量2,453案 3.完成第4季核銷 4.持續辦理方案,105年2月通報 220案	1031231 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工
56	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利/婦 女祖及利 名 利 名 利 段 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺 保	126, 127	40	40	0	Ş	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理104年度經費報結案。	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
57	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利/婦 女利及 母 子 母 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子	臺中市兒童 中市祖區資 源中(第一區) 區~第六區)	48, 888	70	70	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/31決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成第4季核銷 4.持續辦理方案,105年2月個案 量為3432案	1040205 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工
58	104AK00 065	財物勞務採購	社會局/婦 女及利科/婦 女及利科/少 福利科第	臺中市婦女 福利服務中 心	35, 937	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案為季核銷,下次撥款日期為4 月	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			二股								
59	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/	委託辦理 『中 部 一 第 一 第 一 第 一 第 一 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	14, 443	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約持續辦理相關團體、活動 中	1041228 最後修改期 程 1040928/開/完工
60	104AL00 011	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	104 年度職業訓練委託案	16, 515	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 至2/26,已開班15班,15班皆 已結訓,15班訓練費核銷完成,4 班完成就業輔導費驗收作業。	1031217 最後修改期 程 1040731/開/完工
61	104AM00 112	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「治 安要點暨平 均影監視系 統採購案	127, 000	70	70	0	<b>\diamond</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案第2批162組持續建置中。	1050215 最後修改期 程 1040730/1041031 招 /決標 1041130/開/完工
62	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「第 13、14 年度 13、14 安期 13 治 14 安 15 表 16 表 17 表 18 表 18 表 18 表 18 表 18 表 18 表 18 表 18	14, 330	40	40	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續建置中。	1040827 最後修改期 程 1050131/1060630 招 /決標 1071231/開/完工
63	104AN00 033	財物勞 務採購	消防局/災 害搶 災 等害 科股 科股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1040817 最後修改期 程 1041110/1050430 招 /決標 開/完工
64	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保 健科/	人類乳突病 毒疫苗接種 試辨計畫 (HPV)	38, 400	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第一劑接種12,658人,第二劑接 種12,600人,第三劑接種4,896 人,持續接種中。	1041109 最後修改期 程 1040630/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)	١		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
65	104AP00 003	財物勞務採購	環保局/環境設施大 隊/環境設施大隊第 施大隊第	104 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147, 056	95	95	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105年2月16日完成104年12 月驗收作業,請款作業積極簽辦中。	1031227 最後修改期 程 1031211/1040430 招 /決標 1040731/開/完工
66	104AP00 004	財物券務採購	環局/音 保及制 開及制 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開 開	104 年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17, 900	85	85	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商於105/02/15依審查意見完 成修正提送期末報告定稿本。	1031218 最後修改期 程 1031231/1040731/開 /完工
67	104AK00 032	財物勞務採購	社會局/身 心利科/身相 障礙福心 科第二股	104年失者居務開門 医神经性 医神经性 医神经性 医甲甲氏 医甲甲氏 医甲甲氏 医甲甲氏 医甲甲氏 医甲甲氏 医甲甲氏 医甲甲	33, 634	55	55	0	٥٥٠	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期 程 1031231/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
68	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身 心科/身福 利礙福利 障礙福利 科第二股	臺智居在 中市 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	11, 286	55	55	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年計畫賡續執行中。	1040115 最後修改期 程 1040107/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
69	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦 母兒科/婦 女和及利 好 和 是 和 股 和 股 和 股 利 股 利 股 利 月 段 月 段 月 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺中市公設 民營托嬰中 心	18, 087	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托 幼兒中	1031230 最後修改期 程 1031229/開/完工
70	099AE00 001	財物勞 務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港 特定區計畫 第三次通盤 檢討案	190, 016	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期 程 931202/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
71	100AG00 007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園 區運輸系統 整體規劃案	13, 000	85	85	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年2月24日召開水湳經貿園 區運輸系統整體規劃案第44次工 作會議。本局持續配合府內相關 局處召開之會議進行檢討與研 議。	1011210 最後修改期 程 1010926/1020531 招 /決標 1021031/開/完工
72	101AE00 025	財物採購	經發發 業業 科 解	泊中程管務匯新託街	19, 500	70	70	0	\$	流期一開會理程設會單本 一期會理程設會單本 一期會調理程設會單本 一期會調理程設會單本 一期會調子 一期局 一期局 一期局 一期局 一期局 一期局 一期局 一期局	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招 /決標 1020317/開/完工
73	102AC01 023	財物勞務採購	交通局/臺 中市理處/停 車規劃課	102-105 年度 臺中市公有 停車場租賃 掌上型電腦 (PDA)開單設 備	27, 929	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年2月1日至2月29日PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期 程 1020626/1020903 招 /決標 開/完工
74	102AD01 047	財物勞 務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水 下水道系統 通盤檢討整	35, 000	70	70	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於4/2依期中審查會議結	1030106 最後修改期 程 1021128/1030601 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				體規劃委託 技術服務案						論,辦理修正期中檢討規劃報 告,期中報告第二次審查會議已 於 5/18 日召開。 2. 已於 7/17 期中修報告(第二次 修訂版)已核備。 3. 已於 10/14 召開工作會議 顧問公司修正第四期實施計畫 於 11/5 日前提送本局。 4. 中興公司已於 11/13 檢送期籍 要本制稿及當期實施計畫初稿 要本局 5. 文會議 5. 工作會議。	/決標 1040601/開/完工
75	104AD01 044	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市綠川 中質 中 政善 表 書 書 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	14, 265	55	55	0	<b>Ģ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 10月30日訂約,廠商於10月31 日提送工作執行計畫書,於104 年12月15日召開工作執行計畫 書審查會,並於104年12月24 日核定。預計105年3月7日提 送期中規劃報告。	1040821 最後修改期 程 1041030/1050226 招 /決標 1050415/開/完工
76	104AD01 046	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市神岡 區、下水道檢 水下, 計規 設術服務	10, 600	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作進度報告書及測量計畫書再 次送營建署備查中	1040918 最後修改期 程 1041001/1050701 招 /決標 1051231/開/完工
77	104AE00 024	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第三股	臺園 展 書	27, 430	40	40	0	ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商依約於105年2月3日提報105年1月份工作月報表至局備查,本局於105年2月19日存供備查。	1040713 最後修改期 程 1041020/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	ı		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
78	104AF00 034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺市104年 中市投掘 度統更系 至 管線 充 管線 資	14, 434	85	85	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 期末審查會3/3辦理	1040401 最後修改期 程 1040331/1040531 招 /決標 1041031/開/完工
79	104AF00 044	財物券務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年 度鄰里公園 綠美化維護 工作-北屯區 (北屯路以 東)	10, 693	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理請款	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
80	104AF00 047	財物勞 務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中 市公園公廁 清潔維護	13, 413	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 竣工辦理中	1040402 最後修改期   程   1031201/開/完工
81	104AF00 069	財物券務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年 度公園廣場 簡易設施維 護工作	19, 778	95	95	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 結算中	1040602 最後修改期 程 1040630/開/完工
82	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/土木工程料/土木工程	華街路 八書 野田 本書 新 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	10, 300	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105.1.28 決標	1041118 最後修改期 程 1050115/1051231 招 /決標 1061231/開/完工
83	104AG00 006	財物勞務採購	交通局/公 運處/運輸 稽查課	104 年度臺中 市公車智慧 型站牌建置 計畫	10,000	55	55	0	<del>\</del>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 第3分批俟104年度歲出保留核 定後撥付	1031204 最後修改期   程   1040815/1041001 招   /決標   開/完工
84	104AG00 008	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	104 至 105 年 臺中市政府 公有停車場 停車費用委 託代收案	132, 792	40	40	0	÷	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 已於104年1月1日起履約,採 按月付款,廠商於每月10日前檢 附前一月份所代收金額繳款證明	1040121 最後修改期 程 1031223/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										文件及代收件數月報表交於本處 核算代收停車費件數及手續費, 105年1月份廠商代收停車費件 數有884,656件,代收金額為 31,699,520元,代收手續費為 3,508,824元,刻正辦理105年1 月份支付勞務費事宜。	
85	104AH00 002	財物勞務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市 104 年 度都測量 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	19, 000	70	70	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案於104.1.28簽訂契約。 2.於104.10.29辦竣第二期款驗 收。 3.刻正依契約書履約執行中。	1031224 最後修改期 程 1040126/1040731 招 /決標 1041130/開/完工
86	104AH00 009	財物採購	都發局/城鄉計畫科/	烏市併畫通劃作出整計專規	15, 000	70	70	0	ŷ	流廢標次數:0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡業已於104年10月21日 函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中報告書。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報報告 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
87	104AH00 018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管 檔案數位化 製作案	46, 000	55	55	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月預定進度8.18%,實際進度 10.44%,超前2.26%,累計預定進 度70.48%,實際累計進度80.45%,	1031231 最後修改期 程 1040520/1041215 招 /決標 開/完工

項	案件	案件	主辦		· 執行進度計(%)						
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										超前 9.97%	
88	104AH00 033	財物勞務採購	都發局/都 市設計工 程科/	104 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18, 000	70	70	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於105年2月5日公告第二階 段競賽提案修正計畫書審查結果 含核定總金額,相關社區陸續開 工執行。	1040703 最後修改期 程 1040831/1041031 招 /決標 1050131/開/完工
89	105AG00 026	財物券務採購	交運為/公 運處/運 稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	) <mark>0</mark>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於105年2月16日決 標本等已於605年2月16日決 標內有際公司、豐原、台 中汽運股份有限公司、平交 歸便公司。 有限公司。 2.本月無派車。	1050129 最後修改期 程 1050114/開/完工
90	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通制型 通規劃 交第三股	105 年度台中市程展 超型型 电弧 化维速 医动脉 医神经 电速速 电速速 电电流 电电流 电电流 电电流 电电流 电电流 电电流 电电流	17, 440	10	10	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件陳核中	1050130 最後修改期 程 1050615/1050715 招 /決標 1051231/開/完工
91	105AP00 001	財物券務採購	環局/環 境稽查 人 環 環 環 環 場 大 で 大 で 大 で 大 で 大 で り て り て の の の の の の の の の の の の の の の の	105年皇帝中市 一	27, 900	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建假日稽巡查47處次及平日 巡查19處次 2. 教育訓練10小時 3.138個路段道路洗掃成果查核 及1件港區船舶裝卸查核 4. 空品不良應變巡查5處次	1050205 最後修改期 程 1050126/1050725/開 /完工
92	105AP00 013	財物勞務採購	環局/空 編及制/空 新科/空 新科/音	105 年臺中市 營建空污費 收費管理及 道路計畫	15, 410	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2月19日提送工作計畫書定稿 本,2月25日辦理工作檢討會 議,2月26日提送宣導會議規劃	1050127 最後修改期 程 1050112/1050516 招 /決標 1051011/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			一股							書,符合規畫進度。	
93	105AP00 015	財物勞務採購	環魚管氣管 係及料/音 多 等 受 科 県 発 利 県 発 利 県 発 利 県 発 り 料 県 発 り 料 県 の 料 の 等 の り り り り り り り り り り り り り り り り り	105 年臺中市 固定污染污費 許可發性有 機物管制計 畫	19, 420	40	40	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 委託廠商已依契約規定提送簽約 後7日或14日內相關資料(工作 計畫書、減量規劃、投保資料、 人員清單、工作清單、檢測清單、 設備清單等等)	1050128 最後修改期 程 1050125/1050531 招 /決標 1050731/開/完工
94	105AP00 016	財物勞務採購	環魚管氣管 無人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	105 年臺中市 后里大環區 區、 區 場 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器 器	37, 900	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年2月19日辦理評 選,俟完成議價簽約後執行相關 調查作業。	1050130 最後修改期 程 1050331/1050731 招 /決標 1051030/開/完工
95	105AP00 020	財物券務採購	環魚 係及制 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 場 り 場 り 場 り 場 り 場	105 年臺中市 細懸浮微粒 (PM2.5)採樣 分析計畫	16, 500	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年度預計執行60次細懸浮微 粒(PM2.5)採樣、分析,105年 至2月止,共累計執行5次。	1050127 最後修改期 程 1050205/1050715 招 /決標 1051207/開/完工
96	105AP00 021	財物勞務採購	環房/來 質及土壤 保及土壤 保及土壤 二股	105 年度臺中 市土壤及地 下水污染調 查及查證工 作計畫	18, 007	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.2月1日辦理議價決標。 2.辦理契約印製用印事宜。 3.請廠商依契約辦理保險(雇主 意外險、專業責任險)、履約保證 金繳交、相關設備及人員進駐事 宜。 4.提交計畫品保規劃書。	1050201 最後修改期 程 1050201/1050715 招 /決標 1050920/開/完工
97	105AP00 024	財物勞務採購	環局/空 編入 編 編 編	105 年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17, 900	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約執行相關工作項目。	1050121 最後修改期 程 1050112/1050801/開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			一股								
98	105AG00 041	財物勞務採購	交通局/交通制料/ 交通規劃	臺中都會區 大課 大 大 大 大 終 終 明 行 性 研 究 代 明 代 明 代 代 代 代 代 代 代 行 代 行 代 行 行 行 行 行	11,600	85	85	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 可行性研究報告業於104年12月 24日再次函報交通部審議。交通 部高鐵局刻正簽辦陳核各單位審 查意見,將再函復本局修正意見。	1050226 最後修改期 程 991230/1000930 招/ 決標 1001231/開/完工
99	105AH00 017	財物券務採購	都發局/都計測量工程科/	臺度格別 市計畫 中都定地 大 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	19, 000	35	35	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105.2.18辦理議價、決標 作業。	1050202 最後修改期 程 1050330/1051031 招 /決標 1060228/開/完工
100	105АН00 032	財物勞務採購	都發局/廣 告物管理 科/廣告物 管理科第 一股	105 年度市政 願景館建置 案(統包)	18, 700	0	0	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計105年7月簽辦招標文件	1050215 最後修改期 程 1050910/1051110 招 /決標 開/完工
101	105AI00 006	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺卉埔(自能程設) 群會園、建劃的一種, 中博永然() 新麗 大學園、 一種, 一種, 一種, 一種, 一種, 一種, 一種, 一種, 一種, 一種,	18, 948	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於105年2月4日上網公告, 預計於105年3月8日開標。	1050226 最後修改期 程 1050315/開/完工
102	105AJ00 006	財物勞務採購	觀光局/旅 遊行銷科/ 旅遊行銷 科第三股	台中世界花 卉博覽會 105 年國際行銷 執行案	10,000	0	0	0	ů.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案研議辦理中	1050216 最後修改期 程 1050930/開/完工
103	105AK00 001	財物勞 務採購	社會局/社 會工作科/ 社會工作	臺中市兒少 高風險家庭 關懷輔導處	22, 569	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約執行本計畫	1041218 最後修改期 程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費 執行進度計(%)						
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二股	遇服務計畫							
104	105AK00 009	財物勞務採購	社會局/家 最中心/兒 童子 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 八 月 一 一 一 八 月 日 祖 日 任 五 世 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日 五 日	臺中市兒童 及少年保護 個案家庭服 務方案	17, 679	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介15案	1050129 最後修改期 程 1050105/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
105	105AK00 010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105 年度護 理、社工及照 顧服務員人 力委外勞務	26, 539	40	40	0	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約履約提供護理、社工及照 顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期 程 1041231/開/完工
106	105AK00 024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 105 年 度建 關 懷據 點 輔 導 計 畫	10, 989	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.巡迴訪視輔導。3.輔導據點計 畫書送件。	1050128 最後修改期   程   1041231/1050715 招   /決標   開/完工
107	105AK00 025	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 105 年 度獨居老人守 緊急線服務 護連畫	14, 030	40	40	0	÷,	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計於4月辦理第一季核銷請款。	1050127 最後修改期 程 1050111/開/完工
108	105AK00 028	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/身间 障礙福利 科第二股	105 年臺中市 身心 學子 身心 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	171, 138	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容持續辦理,核銷1月 份人事費。	1050122 最後修改期 程 1050110/開/完工
109	105AK00 033	財物勞務採購	社會局/社 會救助科/ 社會救助 科第二股	臺中市 105 年 度充實愛心 食物銀行採 購	11,000	30	30	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105年3月1日辦理開標作業	1050127 最後修改期 程 1050331/1050531 招 /決標 1050930/開/完工
110	105AK00 035	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/身心 障礙福利	105 年度臺中 市輔具資源 中心設置計 畫	10, 080	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期 程 1041231/1050415 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第一股								1050715/開/完工
111	105AK00 038	財物勞務採購	社會局/婦 母兒利/婦 女和及兒科 母 和 人 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	105 年度臺中 市托育資源 中心(市區線 中心(本山線 大甲、大屯中 心)	20, 206	40	40	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 各中心進行教、玩具盤點。	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
112	105AK00 040	財物勞務採購	社會局/身 心利障碍 科/身相 障礙福 利 職 和 和 和 和 是 和 和 是 和 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	臺中市身心 障礙者營養 餐食服務	25, 112	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續提供服務中。	1050122 最後修改期 程 1050104/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
113	105AK00 054	財物勞務採購	社 向 月 月 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和 一 和	105 年度臺中 市身心資源 者社必勞務委 中心案	26, 248	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已辦理第一次行政會議,討論 今年度活動辦理方向。 2.服務陸續提供中。	1050122 最後修改期 程 1041231/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
114	105AK00 055	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 105 年 度失能老人 交通接送服 務計畫	16, 987	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案預計4月份辦理第一季核銷 作業。	1050126 最後修改期 程 1041231/開/完工
115	105AK00 056	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	105 年度 市長 長期務 展 野 展 野 長 服 中 人 特 別 格 半 日 料 日 名 日 名 日 名 日 名 日 名 日 名 十 日 十 日 十 日 十 日	234, 487	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理居家服務業務督導查核計 4區。2.於104年2月22日召開 居家服務第一次聯繫會報。3.持 續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期 程 1041231/開/完工
116	105AL00 006	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	105 年度職業訓練委託案	19, 336	40	40	0	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至2/26,各班次辦理招生作業 中。	1050121 最後修改期 程 1050215/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	l		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
117	105AL00 009	財物勞務採購	勞工局/福 利促進科/	105 年度身心 障礙者支持 性就業服務 計畫	16, 806	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1/28決標公告,截至2/26已完成 撥付8家廠商第1期款。	1050122 最後修改期 程 1050108/1050405 招 /決標 開/完工
118	105AM00 051	財物勞務採購	警察局/資 訊室/	局本部興建 工程網房暨 資訊網路建置 礎設施建置 案	70, 400	0	0	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理規劃中.	1050203 最後修改期 程 1051215/1061001 招 /決標 1061101/開/完工
119	104AI00 025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「埔卉地計開響計委務中2018會事整境等書託」中2018會事整境等書託」中華養課書託責務。	15, 290	40	40	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年2月17日參加"花博外埔 永豐園區整體開發案興辦事業計 畫可行性先期規劃-用地變更檢 討會議" 2.辦理花博外埔園區環評說明書 公開閱覽。 3.105年2月26日興辦事業計畫 書函送農業局審查。	1041130 最後修改期 程 1041130/1050730 招 /決標 1051230/開/完工
120	104AP00 142	財物勞務採購	環所 環 環 環 環 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選 選	臺污址改井區污作中染適善、農制措畫里改善共也,與強持一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	38, 600	30	30	0	ů.	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.本案環保署於104年12月31 日核定追加經費,總經費由2570 萬元調整為3860萬元。 2.本案已於105年2月17日辦理 上網公告。	1050115 最後修改期 程 1050801/1060730/開 /完工
121	104AP00 144	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	104 年度採購 消毒車 12 輛	14, 640	40	40	0	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於12月1日簽約,廠商履約中。	1040903 最後修改期 程 1041210/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
122	104AP00 018	財物勞務採購	環原局/空 保及制/音 を 類別 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	104 年臺中市 低碳社區推 動計畫	14, 379	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本計畫於2月19日提送期末報告 定稿本及光碟各8份,且2月25 日已簽陳長官指派主驗人,以利 辦理驗收及撥款作業。	1031230 最後修改期 程 1031229/1040801/開 /完工
123	104AP00 022	財物券務採購	環氣管氣管與/空	104 年臺中市 低碳城市發 展推動及管 考計畫	10,000	85	85	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理104年計畫期末報告審查及 驗收事宜。	1031125 最後修改期 程 1031230/1040201 招 /決標 1040731/開/完工
124	104AP00 084	財物券務採購	環無局/廢 無科/廢棄科 管理物 管理物管 無股	臺 香 港	15, 190	40	40	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年1月份中區垃圾運垃圾 噸數共計300公噸、採按月付款 計請領清運服務費600,000元。 二、105年2月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031224/開/完工
125	104AP00 085	財物勞務採購	環傷/廢 無外管理物 管理物管理 般 形	臺中市南A區 李託機構清運 垃圾工作 收工作	12, 808	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年1月份南A區垃圾運垃 圾噸數共計 444公噸、採按月付 款計請領清運服務費 395,000元。 二、105年2月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
126	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢 棄物管理 科/廢棄 育理科 管理 無 股	臺中市南B區 委託横清 除機、資源回 收工作	27, 200	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年1月份南B區垃圾運垃 圾噸數共計 1223公噸、採按月付 款計請領清運服務費 780,000元。 二、105年2月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
127	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	104 年度臺中港特第三次都畫(第計通市 畫) 報告 古董 畫 報 古董 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	18, 295	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年2月24日召開第5次督導 計畫工作會報,目前實際進度 71%,比預定進度62.8%超前。	1040401 最後修改期 程 1041030/開/完工
128	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興 社會 合大程 工程	80, 326	10	10	0	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 於1月14日檢退基本設計修正一 版,規劃單位已於1月20日提送 基本設計修正二版,已於1月25 日提送至研考會辦理後續事宜, 預定於105年3月2日辦理基本 設計修正審議。。	1050219 最後修改期 程 1051031/1051231 招 /決標 1060102/1061031 開 /完工
129	105A736 001	財物券務採購	龍井公所/ 社會課/	105 年臺中市 龍井區區民 團體意外險	17, 800	40	40	0	Ş.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1050106 最後修改期 程 1041201/開/完工
130	105AD01 012	財物勞務採購	水利局/防 災工程科/	105 年大型移 動式抽水機 維運及搶險 委託服務	15, 000	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理公告及上網	1050303 最後修改期 程 1050401/開/完工
131	105AD01 015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中 市水資源回 收中心無機 污泥委託清 除處理	14, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理簽約事宜	1050302 最後修改期 程 1050126/開/完工
132	105AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中 市水資源回 收中心香港 污泥委理 除處理	11,000	40	40	0	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理契約簽定事宜	1050229 最後修改期 程 1050130/開/完工
133	105AE00 031	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	105 年精密機 械科技創新 園區一期景	13, 000	0	0	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 準備招標文件前置作業	1050304 最後修改期 程 1050613/開/完工

項	案件編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)					
次						預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
				觀維護							
134	105AE00 032	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	105 年精密機 械科技創新 園區一期公 共設施維護 工作	10,000	0	0	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 準備招標文件前置作業	1050302 最後修改期 程 1050727/開/完工
135	105AF00 032	財物採購	建設局/土木工程科/	東活路石1階響技術 以	20,000	40	40	0	÷	流發學 流發學 流發學 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招 /決標 1061229/開/完工
136	105AF00 071	財物勞務採購	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	水扁 區 程 餐 選 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製 製	175, 601	40	40	0	ů	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定執行監造及專案管單 位職責	1050225 最後修改期 程 990326/開/完工
137	105AG00 022	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車	臺商道場 勞聯理 中醫週傳養 學開 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	57, 288	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、本案已於105年1月1日起 履約,採按月付款,廠商於每月 十日前檢附前一月份全月開單月 報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年1月份勞務 費請領作業,本處依實際有效停	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
										車繳費通知單結算,預計 105 年 3 月1日驗收,俟驗收合格後,辦 理後續撥款支付勞務費事宜。	
138	105AG00 023	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺醫博 週停 務 辦中藥館邊車 吳 美男 男	58, 392	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改數:0次 、次次次數:0次 、本案修改於105年1月1日起履 約,採按月付款,廠商別單月 一月份全月開報 表勞納正辦理105年1月份勞務 費請領作業,本處依預計105年3 費請數收,俟驗收合格後,辦 理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
139	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停 管選課	臺甲越週停務辦中、、邊車委開門主席選連工商場等間等等間	53, 774	40	40	0	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改之於105年1月1日起履 約,採按月付款,每月月日起履 約,採按月付款,屬所 時間 時間 時間 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
140	105AP00 026	財物勞務採購	環魚管魚管 (全) (全) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	105 年臺中市 逸散源及室 內空品管制 計畫	13, 000	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 與本局稽查隊辦理業務交接會議	1050122 最後修改期 程 1050112/1050801/開 /完工
141	105AP00 028	財物勞務採購	環保局/空 氣房制/空 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	105 年臺中市 重金有害 辛及有害。 東 東 東 東 京 管 制 書	19, 350	40	40	0	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本月辦理25家次法規符合度查 核,包含11家次全廠法規符合度 查核及14家次加油站法規符合度	1050130 最後修改期 程 1050112/1050506 招 /決標 1051104/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			一股							查核,共計1件查核不符移交案件。2.本月辦理4家次VOCs防制設備效率驗證前測作業及1場次採樣檢測分析單位品質查核。3.本月辦理4次緊急應變作業。4.本月辦理2件空氣品質不良應變作業。5.本月辦理2小時教育訓練。	
142	105AP00 029	財物勞 務採購	環保局/秘 書室/秘書 室第一股	105 年車輛保 險勞務採購	16, 531	40	40	0	٦	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 於105年2月1日簽約.	1050122 最後修改期 程 1050120/開/完工
143	105AP00 045	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	105 年南屯文 山等 5 區掩 場際出作 理廠、 選際 選際 選際 選際 選等 工作 作 程 名 名 名 。	13, 950	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 契約執行中。	1050202 最後修改期 程 1041231/開/完工
144	105AP00 051	財物勞務採購	環局/環 境分環境 隊/環境設 施大隊第 一組	105 年臺中市 文山焚化廠 飛灰處理設 備委託操作 管理	31, 349	40	40	0	\$	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年1月份服務費用監督單位 審查中。	1050121 最後修改期 程 1050110/開/完工
145	105AP00 054	財物採購	環氣管氣管二份學 一次	105 年臺中市低污警車輛建制 化	10,000	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次件業已簽奉核可,並 於105年1月12日正式上網公告 招標之 於105年2月18日辦理 開標。 本案於105年2月18日上午10 時開標於,投標廠商2家(分別追 時開環境科技有限公司及春及 業股份有限公司)直 業份有限公司 業份有限公司 對理 對105年2月26日下午2時辦理 案件採購評選委員會。	1050127 最後修改期 程 1050401/1050501 招 /決標 1050801/開/完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
146	105AP00 063	財物勞務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	105 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147, 030	0	0	0	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件簽辦中	1050201 最後修改期 程 1050620/1050930 招 /決標 1051130/開/完工
147	105AP00 064	財物勞務採購	環保局/環 境沙環境 隊/環境 施大 施大 延組	購置巨大廢 棄物破碎機 設備	16, 000	0	0	0	<del>\</del>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件簽辦中	1050203 最後修改期 程 1050630/開/完工
148	105AP00 069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市 中八十一 中九期區 中九期區 東北護 京維護計畫	26, 009	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.本案已於104年12月31日簽 約並於105年1月1日開始履約。 2.1月份請款部分目前函文市府 派員監辦,俾憑辦理後續事宜。	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
149	105AP00 070	財物勞務採購	環保局/北 屯區清潔 隊/	105 年度清淨 市容—擴大 道路清掃執 行計畫	24, 120	40	40	0	<b>Ç</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本案已於104年12月31日簽 約,並於105年1月1日開始履 約。 2.1月份請款部分目前函文市府 派員監辦,俾憑辦理後續事宜。	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
150	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目一	17, 400	40	40	0	<b>\&amp;</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 2月份已完成履約,刻正辦理驗收 程序中	1050201 最後修改期 程 1050115/開/完工
151	105AP00 079	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目四	13, 800	40	40	0	÷	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 2月份已完成履約,刻正辦理驗收 程序中	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
152	105AP00 080	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目五	13, 200	40	40	0	<b>﴾</b> ;	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2月份已完成履約,刻正辦理驗收 程序中	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
153	105AP00 081	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目七	13, 300	40	40	0	<b>﴾</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 2月份已完成履約,刻正辦理驗收 程序中	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
154	105AP00 090	財物勞務採購	環局/水 質無 保及 護及 選及 選及 選及 選 発 具 選 発 段 選 段 選 段 選 段 選 月 段 長 月 日 日 長 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	105 年度 中市總濟 大大 市總費 中 市總費 水 香 東 東 東 東 東 東 東 東 東 香 東 東 香 東 東 香 東 東 香 東 東 香 東	15, 398	30	30	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已上網公告。	1050130 最後修改期 程 1050405/1050625 招 /決標 1050731/開/完工
155	105A000 009	財物採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡- 行動教室	21, 600	0	0	0	<b>Ö</b>	流廢標次數:0次, 期程径2月50里申請開班, 一次 1. 截至2月50里申請開班, 一次 1. 截至2月於29區「里鄰長 門里鄰長到直接與里數於3月28日 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1050129 最後修改期 程 1050715/開/完工
156	105AP00 105	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度採購密封壓縮式 垃圾車 14 輛	44, 100	0	0	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件規劃中	1050130 最後修改期 程 1050710/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
157	105AP00 107	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年採購資 源回收車 18 輛	31, 500	10	10	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件擬訂中。	1050130 最後修改期 程 1050430/1050930 招 /決標 開/完工
158	105AQ00 053	財物勞務採購	文化局/圖書資訊/ 圖書資訊 科第二股	105 年度圖書 館營運勞務 承攬採購案	16, 584	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2月16日派駐人員已上班	1050205 最後修改期   程   1050126/1050630 招   /決標   1051031/開/完工
159	105AR00 004	財物券務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺太區公共 中平 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野 野	25, 000	40	40	0	٦	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年1月19日驗收完 成,由承包廠商提送請款資料辦 理後續請款作業。	1050115 最後修改期 程 1050115/開/完工
160	105AR00 009	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	105 年度臺中港(第三次都會) 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	15, 560	0	0	0	ڼڅ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 擬辦招標文件作業中	1050201 最後修改期 程 1050930/開/完工
161	105AR00 012	財物勞務採購	地政局/資 訊室/	地政整合系 統WEB版後續 軟硬體擴充 汰換	20,000	0	0	0	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 需求規格彙整中。	1050201 最後修改期 程 1050930/1051031 招 /決標 開/完工
162	105AT00 001	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	編印發行105 年市政宣導 月刊—臺中 好生活	20, 000	40	40	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年2月15日發行一二月 合訂本,並賡續三月號發行事宜。	1050125 最後修改期 程 1050118/開/完工
163	105AT00 013	財物勞 務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃	2017 年臺中 市跨年晚會 活動	12, 000	0	0	0	<b>\</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 現正規劃中。	1050130 最後修改期 程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
			科第一股								
164	105AT00 016	財物勞務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	2016 臺中國 際動畫影展 - 策展執行	12, 500	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案設計規劃中	1050304 最後修改期 程 開/完工
165	105AY00 001	財物勞務採購	研考會/為 民服務組/	105 年度臺中市政營護, 宗 中 一	10, 969	40	40	0	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年度2月份符合本府要求之 服務指標(服務水準、等候接聽 掛斷率及離職率及環境清潔作 業,依規支付營運委外費用及環 境清潔費用4,028,008元。	1050121 最後修改期 程 1050112/1050405 招 /決標 1050705/開/完工
166	105AY00 004	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/應 用服務科	公文整合資 訊系、推廣與硬 體汰換案	27, 381	55	55	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商交付專案管理計畫書,審 核通過。 2. 廠商交付系統測試機一台。	1050129 最後修改期   程   1050130/1050226 招   /決標   1050729/開/完工
167	105AY00 005	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 105 年度各機 關資鎮新(含 汰換 XP 電腦) 採購案	62, 690	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計期程:2月19日開標決標; 實際期程:2/19日開標決標,決 標於台灣富士全錄股份有限公 司。	1050129 最後修改期 程 1050219/1050729 招 /決標 1051031/開/完工
168	105AY00 017	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 105 年度資 機房暨所 機關 機關設備維運 案	18, 764	40	40	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 2/5月報提交.2/19工作會議	1050129 最後修改期 程 1041228/1050420 招 /決標 1050720/開/完工
169	105DJ00 005	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	后里馬場文 化資產維護 工程	50, 000	0	0	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 討論招標事宜及經費運用	1050127 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060531/1070430 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)	)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
											/完工
170	105AP00 110	財物勞務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/	臺中市交通 空氣品質監 測站設置計 畫	39, 070	30	30	0	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年2月16日公告,於105 年3月17日開標。	1050217 最後修改期 程 1050331/1050930 招 /決標 開/完工
171	105AQ00 042	財物券務採購	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊 科第一股	105 年臺中市 公共圖書館 圖書神文圖書: 中文圖書 採購案	41, 500	30	35	5		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業已於2/24完成開標共5家 投標廠商並於3/3召開審查委員 會共4家符合參加價格標資格,刻 正辦理後續比價事宜.	1050201 最後修改期 程 1050331/1050630 招 /決標 1050831/開/完工
172	105A725 001	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	105 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保 險	11,000	35	40	5	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已與決標廠商簽約	1050113 最後修改期 程 1050305/開/完工
173	105AP00 025	財物勞務採購	環局/空 無 無	105 年臺中市 機車排貨 查管制與 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工 機工	15, 000	30	35	5	٦	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於2月24日完成評選	1050130 最後修改期 程 1050301/1050701 招 /決標 1051001/開/完工
174	105AN00 006	財物勞務採購	消防局/災 害捨 災 料 料 料	105 年度消防 衣裝備採購 案	25, 230	35	40	5	ŵ	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 保留決標中,刻正辦理決標事宜	1050202 最後修改期 程 1050301/1051130 招 /決標 開/完工
175	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交通制型 通規制 交第三股	大捷 東路 東路 世期 世期 世期 世期 一初 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	12, 000	10	20	10	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 上網公告中,預計3月2日開標。	1050130 最後修改期 程 1050630/1050930 招 /決標 1051230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
176	105AN00 003	財物勞務採購	消防局/災 害搶殺 災害搶救 科股 救股	105 年度消防 水庫車2輛採 購案	16, 000	30	40	10	<b>﴾</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1050202 最後修改期 程 1050301/1051210 招 /決標 開/完工
177	105AN00 004	財物勞務採購	消防局/災 害害搶救 災災害 科股	105 年度消防水箱車2輛採購案	10, 800	30	40	10	<b>*</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1050202 最後修改期   程   1050301/1051210 招   /決標   開/完工
178	104AR00 025	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	臺用新東用開 開 開 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	16, 000	10	20	10	٥٥٠	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件完成核定。	1041127 最後修改期 程 1060531/1061130 招 /決標 1070630/開/完工
179	105AF00 062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105 年臺中 市政府建設 局高空作業 車」財物採購 案	49, 500	30	40	10	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理決標,訂約後開始辦理車 輛車體打造。	1050215 最後修改期 程 1050301/開/完工
180	103CD01 001	用地取得	水利局/水 利工程科/	市管河川及 區域排水工 程用地費	50, 000	85	95	10	<b>﴾</b>	流廢標次數:次, 期程修改次數:3次 辦理不動產撥用	1041005 最後修改期 程 1041130/1050131 招 /決標 1050229/開/完工
181	105AP00 108	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度新增 購置資源回 收車計畫	72, 000	20	30	10	ŵ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於2月18日上網公告,預計3 月22日開標。	1050218 最後修改期 程 1050401/1050901 招 /決標 開/完工
182	105A000 010	財物勞 務採購	衛生局/保 健科/	人類乳突病 毒疫苗接種 計畫(HPV)	34, 524	10	20	10	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標案件公告中	1050130 最後修改期 程 1050831/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
183	104AH00 036	財物勞務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市104年 度都檢討 通繁椿位 更案、埋設 到量 工程案	13, 600	40	55	15	÷	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依約辦理中。	1040824 最後修改期 程 1040820/1050331 招 /決標 1050706/開/完工
184	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/	設置移動式 交通空氣品 質監測車	29, 090	40	55	15	Ö	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前監測車打造完成並於2月16 日完成功能測試及交車。	1040917 最後修改期 程 1041015/1050401 招 /決標 開/完工
185	105AE00 021	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第二股	105 年度臺中 市青創步方 家別新子 業創計畫	14, 200	10	30	20	<b>ķ</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案已於105年2月19日公告	1050130 最後修改期 程 1050430/1051130/開 /完工
186	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滴 轉 豐原及 鳥 期 費 要 中 心 共 數 計 委 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 。 表	26, 900	10	30	20	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案公告招標	1050130 最後修改期 程 1050630/1050801 招 /決標 1051231/開/完工
187	105AR00 010	財物勞務採購	地政局/雅 潭地政/第 二課	105 年度大臺 中地區委外 辦理地籍圖 重測勞務採 購案	11, 182	0	20	20	*	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 正進行成立工作小組及採購評審 委員會	1050130 最後修改期 程 1050610/開/完工
188	105AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財 產稅科/財 產稅科土 地稅股	105 年、世界 是 一	26, 842	20	40	20	ŷ	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 決標已依規劃期程於2月4日完 成進度並無落後	1050118 最後修改期 程 1050309/1050325 招 /決標 1050628/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費		執行進	度計(%)			
次	編號	<b>種類</b>	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	圖示	執行情形	落後原因及解決對策
189	105AP00 104	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度採購 掃街車 3 輛	12, 000	0	30	30	÷	流廢標次數: $0$ 次, 期程修改次數: $0$ 次 已於 $105$ 年 $2$ 月 $15$ 日上網公告, 預計 $3$ 月 $16$ 日開標。	1050130 最後修改期 程 1050610/開/完工
190	105AM00 071	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	105 年行政警察防水透氣 爾衣採購案	12, 095	0	30	30	<b>%</b>	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年3月4日上網公告招 標	1050304 最後修改期 程 1050720/1051031 招 /決標 1051130/開/完工
191	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/臺 中市提進/捷 運工程課	捷日線 出 開 報 計 票 統 北 共 餐 設 出 共 構 資 設 計 業 管 選 報 計 業	38, 264	40	85	45	÷.	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案已展延至106年1月,現階 段北捷局中工處G5、G6、G8a、G9、 G11刻正辦理公開閱覽與招標作 業中。	1050204 最後修改期 程 1020320/開/完工
192	104AD01 041	財物勞務採購	水利局/防 災工程科/	104 年度 0.3CMS 移動 抽水機採購	10, 800	55	100	45	<b>\one{\omega}</b>	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 決算驗收請款完成	1040828 最後修改期 程 1040920/1050228 招 /決標 開/完工

## 參、 一般公文處理時效

## 一、一級機關

		應辨	公文						已	辦結公文統	計			-			待辦人	公文統計	
	本月份	截至上	本月創	合計	0	( A ) ws (1	發文		20		小計	存查件	辨結公司		發文平均		文統計	未逾辨理	已逾辨理
	新收件數	月待辦 件數	稿數	(1)+(2)+	6日以內件數	(含)辨結	6日以上至5 件數	30日(含)辨 %	件數	人上辦結 %	(5)+(6)+	數	(8)+	(9) %	使用日數	件數	(10)	期限待辦 件數	期限待辦 件數
	(1)	[2]	[3]	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	[7]	(7)/(8)	(8)	<b>(9)</b>	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	[14]
合計	110,689	16,382	42,860	169,931	57,477	98.76	717	1.23	7	0.01	58,201	96,383	154,584	90.97	1.82	15,347	9.03	14,675	672
秘書處	1,043	114	325	1,482	433	99.54	2	0.46	0	0.00	435	958	1,393	93.99	1.38	89	6.01	89	0
民政局	3,108	351	733	4,192	1,462	99.86	2	0.14	0	0.00	1,464	2,422	3,886	92.70	1.89	306	7.30	306	0
財政局	1,517	156	440	2,113	595	100.00	0	0.00	0	0.00	595	1,370	1,965	93.00	1.29	148	7.00	148	0
教育局	4,730	1,067	2,888	8,685	3,817	97.95	80	2.05	0	0.00	3,897	3,888	7,785	89.64	1.85	900	10.36	773	127
建設局	9,461	2,279	4,406	16,146	4,388	95.06	226	4.90	2	0.04	4,616	9,579	14,195	87.92	2.09	1,951	12.08	1,603	348
社會局	8,251	1,022	3,020	12,293	4,950	98.66	66	1.32	1	0.02	5,017	5,974	10,991	89.41	2.30	1,302	10.59	1,294	8
警察局	5,116	370	1,549	7,035	2,840	100.00	0	0.00	0	0.00	2,840	3,851	6,691	95.11	1.16	344	4.89	344	0
衛生局	6,224	759	2,005	8,988	2,387	98.92	26	1.08	0	0.00	2,413	5,850	8,263	91.93	1.91	725	8.07	724	1
環境保護局	8,057	1,387	3,389	12,833	3,815	99.40	23	0.60	0	0.00	3,838	7,645	11,483	89.48	1.96	1,350	10.52	1,336	14
地政局	3,781	469	794	5,044	1,881	98.74	24	1.26	0	0.00	1,905	2,695	4,600	91.20	1.96	444	8.80	443	1
經濟發展局	6,302	813	1,085	8,200	1,849	99.20	15	0.80	0	0.00	1,864	5,771	7,635	93.11	2.21	565	6.89	562	3
新聞局	825	143	160	1,128	176	100.00	0	0.00	0	0.00	176	860	1,036	91.84	2.09	92	8.16	92	0
主計處	1,130	142	219	1,491	380	99.74	1	0.26	0	0.00	381	937	1,318	88.40	1.76	173	11.60	173	0
人事處	1,052	105	213	1,370	454	100.00	0	0.00	0	0.00	454	815	1,269	92.63	1.30	101	7.37	101	0
研考會	1,252	171	251	1,674	201	100.00	0	0.00	0	0.00	201	1,357	1,558	93.07	1.53	116	6.93	115	1
政風處	792	100	201	1,093	248	100.00	0	0.00	0	0.00	248	755	1,003	91.77	1.54	90	8.23	90	0
勞工局	3,949	931	2,424	7,304	2,412	98.69	32	1.31	0	0.00	2,444	3,784	6,228	85.27	2.57	1,076	14.73	1,039	37
水利局	5,086	921	2,126	8,133	2,821	99.75	7	0.25	0	0.00	2,828	4,522	7,350	90.37	2.30	783	9.63	782	1
地方稅務局	11,057	663	5,211	16,931	7,830	99.99	1	0.01	0	0.00	7,831	8,292	16,123	95.23	1.00	808	4.77	806	2
農業局	3,228	511	1,141	4,880	1,442	97.70	33	2.24	1	0.07	1,476	2,863	4,339	88.91	2.12	541	11.09	531	10
交通局	2,741	625	1,021	4,387	1,075	93.48	72	6.26	3	0.26	1,150	2,581	3,731	85.05	2.48	656	14.95	558	98
觀光旅遊局	1,368	225	422	2,015	554	98.93	6	1.07	0	0.00	560	1,262	1,822	90.42	1.96	193	9.58	193	0
法制局	1,991	132	671	2,794	787	100.00	0	0.00	0	0.00	787	1,903	2,690	96.28	1.09	104	3.72	104	0
消防局	4,817	508	792	6,117	969	99.69	3	0.31	0	0.00	972	4,841	5,813	95.03	1.66	304	4.97	302	2
文化局	1,421	267	848	2,536	631	97.98	13	2.02	0	0.00	644	1,656	2,300	90.69	2.03	236	9.31	234	2
客委會	500	65	162	727	134	100.00	0	0.00	0	0.00	134	542	676	92.98	1.26	51	7.02	50	1
都市發展局	11,008	1,892	6,087	18,987	8,586	99.17	72	0.83	0	0.00	8,658	8,596	17,254	90.87	1.76	1,733	9.13	1,721	12
原民會	882	194	277	1,353	360	96.51	13	3.49	0	0.00	373	814	1,187	87.73	2.59	166	12.27	162	4

	71 1/1		 公文						 已;	瓣結公文統	 .計							 \文統計	
	本月份	截至上	本月創	合計				.統計			小計	存查件	辦結公司	文合計	發文平均	待辦公	文統計	未逾辨理	
	新收件數	月待辨	稿數	(1)+(2)+		(含)辨結	6日以上至			人上辨結 。	(5)+(6)+	數	(8)+		使用日數	[4]-			期限待辨
	(1)	件數 [2]	(3)	(4)	件數 〔5〕	(5)/(8)	件數 [6]	(6) / (8)	件數 〔7〕	(7)/(8)	(8)	[9]	件數[10]	(10)/(4)	(11)	件數 [12]	(12)/(4)	件數 [13]	件數 [14]
合計	74,890	15,279	29,430	119,599	39.626	98.79	485	1.21	2	0.00	40,113	63,366	103,479	86.52	1.72	16,120	13.48	15,567	553
秘書處	861	89	129	1,079	226	99.56	1	0.44	0	0.00	227	771	998	92.49	1.48	81	7.51	81	0
民政局	2,179	307	512	2,998	959	99.58	4	0.42	0	0.00	963	1,781	2,744	91.53	1.55	254	8.47	253	1
財政局	1,234	150	299	1,683	386	100.00	0	0.00	0	0.00	386	1,142	1,528	90.79	1.34	155	9.21	155	0
教育局	3,879	903	2,249	7,031	3,063	98.71	40	1.29	0	0.00	3,103	2,802	5,905	83.99	1.65	1,126	16.01	1,071	55
建設局	6,667	1,943	2,752	11,362	2,985	95.73	132	4.23	1	0.03	3,118	6,177	9,295	81.81	2.05	2,067	18.19	1,766	301
社會局	5,217	1,292	1,805	8,314	3,435	98.96	36	1.04	0	0.00	3,471	3,540	7,011	84.33	2.40	1,303	15.67	1,299	4
警察局	3,294	340	1,153	4,787	2,163	99.95	1	0.05	0	0.00	2,164	2,278	4,442	92.79	1.11	345	7.21	345	0
衛生局	3,940	719	1,581	6,240	1,815	99.45	10	0.55	0	0.00	1,825	3,648	5,473	87.71	1.65	767	12.29	763	4
環境保護局	4,951	1,334	1,985	8,270	2,152	99.63	8	0.37	0	0.00	2,160	4,919	7,079	85.60	1.70	1,191	14.40	1,184	7
地政局	2,569	443	552	3,564	1,221	98.79	15	1.21	0	0.00	1,236	1,876	3,112	87.32	1.78	452	12.68	452	0
經濟發展局	3,759	566	785	5,110	1,167	99.66	4	0.34	0	0.00	1,171	3,229	4,400	86.11	2.07	710	13.89	707	3
新聞局	550	92	106	748	99	100.00	0	0.00	0	0.00	99	524	623	83.29	2.28	125	16.71	125	0
主計處	842	173	187	1,202	292	100.00	0	0.00	0	0.00	292	677	969	80.62	1.55	233	19.38	233	0
人事處	821	101	174	1,096	355	100.00	0	0.00	0	0.00	355	600	955	87.14	1.30	141	12.86	141	0
研考會	748	115	206	1,069	157	100.00	0	0.00	0	0.00	157	781	938	87.75	1.50	131	12.25	129	2
政風處	577	90	110	777	141	98.60	2	1.40	0	0.00	143	543	686	88.29	1.61	91	11.71	91	0
勞工局	2,803	1,073	1,758	5,634	1,716	97.44	45	2.56	0	0.00	1,761	2,632	4,393	77.97	2.55	1,241	22.03	1,196	45
水利局	3,948	770	1,610	6,328	2,028	99.17	17	0.83	0	0.00	2,045	3,369	5,414	85.56	2.20	914	14.44	913	1
地方稅務局	7,694	808	4,115	12,617	5,890	99.95	3	0.05	0	0.00	5,893	5,900	11,793	93.47	0.93	824	6.53	824	0
農業局	2,222	540	756	3,518	992	96.12	39	3.78	1	0.10	1,032	1,978	3,010	85.56	2.35	508	14.44	505	3
交通局	1,853	651	699	3,203	710	93.18	52	6.82	0	0.00	762	1,743	2,505	78.21	2.40	698	21.79	584	114
觀光旅遊局	924	193	292	1,409	339	97.13	10	2.87	0	0.00	349	854	1,203	85.38	2.19	206	14.62	206	0
法制局	1,577	101	485	2,163	525	99.81	1	0.19	0	0.00	526	1,453	1,979	91.49	1.09	184	8.51	184	0
消防局	2,948	305	509	3,762	685	99.13	6	0.87	0	0.00	691	2,729	3,420	90.91	1.82	342	9.09	342	0
文化局	967	236	717	1,920	554	98.40	9	1.60	0	0.00	563	1,124	1,687	87.86	1.69	233	12.14	232	1
客委會	350	51	87	488	91	100.00	0	0.00	0	0.00	91	345	436	89.34	1.22	52	10.66	52	0
都市發展局	6,932	1,728	3,658	12,318	5,251	99.39	32	0.61	0	0.00	5,283	5,459	10,742	87.21	1.63	1,576	12.79	1,565	11
原民會	584	166	159	909	229	92.71	18	7.29	0	0.00	247	492	739	81.30	2.78	170	18.70	169	1

二、區公所

		應辨	公文						已辨	結公文統言	<del></del>						待辦2	文統計	
	本月份	截至上	本月創	合計			發文:		ı		小計	存查件	辨結公		發文平均	待辦公	· ·	未逾辨理	已逾辨理
	新收件數	月待辦 件數	稿數	(1)+(2)+	6日以內	(含)辨結	6日以上至30 件數	日(含)辦結	30日以 件數	火上辦結 %	(5)+(6)+	數	(8)+	- [9] %	使用日數	〔4〕- 件數	(10)	期限待辦 件數	期限待辨件數
	(1)	(2)	[3]	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	〔7〕	(7)/(8)	(8)	( <b>9</b> )	( 10 )	(10)/(4)	(11)	〔12〕	(12)/(4)	(13)	(14)
合計	50,581	4,759	16,459	71,799	26,498	99.92	20	0.08	0	0.00	26,518	41,401	67,919	94.60	1.35	3,880	5.40	3,878	2
中區區公所	1,176	161	306	1,643	419	100.00	0	0.00	0	0.00	419	1,130	1,549	94.28	1.54	94	5.72	94	0
東區區公所	1,550	96	430	2,076	733	100.00	0	0.00	0	0.00	733	1,253	1,986	95.66	1.14	90	4.34	90	0
西區區公所	1,883	93	527	2,503	961	100.00	0	0.00	0	0.00	961	1,463	2,424	96.84	0.81	79	3.16	79	0
南區區公所	1,830	123	342	2,295	811	100.00	0	0.00	0	0.00	811	1,390	2,201	95.90	1.13	94	4.10	94	0
北區區公所	1,903	166	727	2,796	1,194	100.00	0	0.00	0	0.00	1,194	1,430	2,624	93.85	1.13	172	6.15	172	0
西屯區公所	2,429	127	740	3,296	1,321	100.00	0	0.00	0	0.00	1,321	1,813	3,134	95.08	1.15	162	4.92	162	0
南屯區公所	2,050	152	747	2,949	1,237	100.00	0	0.00	0	0.00	1,237	1,597	2,834	96.10	1.19	115	3.90	115	0
北屯區公所	2,781	229	1,059	4,069	1,816	100.00	0	0.00	0	0.00	1,816	2,025	3,841	94.40	1.42	228	5.60	228	0
豐原區公所	2,316	238	848	3,402	1,418	100.00	0	0.00	0	0.00	1,418	1,813	3,231	94.97	1.38	171	5.03	171	0
大里區公所	2,288	219	817	3,324	1,175	100.00	0	0.00	0	0.00	1,175	1,979	3,154	94.89	1.30	170	5.11	170	0
太平區公所	2,394	186	877	3,457	1,400	100.00	0	0.00	0	0.00	1,400	1,848	3,248	93.95	1.49	209	6.05	208	1
清水區公所	1,909	142	506	2,557	869	100.00	0	0.00	0	0.00	869	1,616	2,485	97.18	0.98	72	2.82	72	0
沙鹿區公所	1,758	257	730	2,745	1,044	100.00	0	0.00	0	0.00	1,044	1,518	2,562	93.33	1.51	183	6.67	183	0
大甲區公所	1,618	145	603	2,366	840	100.00	0	0.00	0	0.00	840	1,390	2,230	94.25	1.37	136	5.75	136	0
東勢區公所	1,564	116	427	2,107	737	100.00	0	0.00	0	0.00	737	1,262	1,999	94.87	1.45	108	5.13	108	0
梧棲區公所	1,444	192	429	2,065	630	100.00	0	0.00	0	0.00	630	1,308	1,938	93.85	1.52	127	6.15	127	0
鳥日區公所	1,585	181	558	2,324	852	100.00	0	0.00	0	0.00	852	1,343	2,195	94.45	1.37	129	5.55	129	0
神岡區公所	1,669	173	387	2,229	748	100.00	0	0.00	0	0.00	748	1,294	2,042	91.61	1.68	187	8.39	186	1
大肚區公所	1,347	92	437	1,876	659	100.00	0	0.00	0	0.00	659	1,156	1,815	96.75	0.86	61	3.25	61	0
大雅區公所	1,840	188	787	2,815	1,171	100.00	0	0.00	0	0.00	1,171	1,473	2,644	93.93	1.67	171	6.07	171	0
后里區公所	1,555	134	516	2,205	785	100.00	0	0.00	0	0.00	785	1,330	2,115	95.92	1.22	90	4.08	90	0
霧峰區公所	1,751	180	569	2,500	818	99.88	1	0.12	0	0.00	819	1,543	2,362	94.48	1.38	138	5.52	138	0
潭子區公所	1,746	212	729	2,687	1,050	100.00	0	0.00	0	0.00	1,050	1,474	2,524	93.93	1.43	163	6.07	163	0
龍井區公所	1,609	125	461	2,195	846	100.00	0	0.00	0	0.00	846	1,214	2,060	93.85	1.42	135	6.15	135	0
外埔區公所	1,316	148	469	1,933	669	100.00	0	0.00	0	0.00	669	1,145	1,814	93.84	1.50	119	6.16	119	0
和平區公所	1,650	233	598	2,481	932	98.00	19	2.00	0	0.00	951	1,378	2,329	93.87	1.78	152	6.13	152	0
石岡區公所	1,148	153	211	1,512	380	100.00	0	0.00	0	0.00	380	1,029	1,409	93.19	1.66	103	6.81	103	0
大安區公所	1,235	141	238	1,614	461	100.00	0	0.00	0	0.00	461	1,035	1,496	92.69	1.89	118	7.31	118	0
新社區公所	1,237	157	384	1,778	522	100.00	0	0.00	0	0.00	522	1,152	1,674	94.15	1.27	104	5.85	104	0

·		應辨	公文						 已辨	結公文統言	t						 待辦2	· 文統計	
	本月份	截至上	本月創	合計			發文:	•			小計	存查件	辨結公	文合計	發文平均		文統計	未逾辨理	已逾辨理
	新收件	月待辦 件數	稿數	(1)+(2)+			6日以上至30			人上辨結 。	(5)+(6)+	數	-	+ (9) %	使用日數		(10)	期限待辦 件數	期限待辦件數
	數 [1]	(2)	(3)	(4)	件數 [5]	(5)/(8)	件數 [6]	(6) / (8)	<u>件數</u> 〔7〕	(7)/(8)	(8)	[9]	件數 [10]	(10)/(4)	(11)	件數 [12]	(12)/(4)	〔13〕	〔14〕
合計	34,409	3,883	10,744	49,036	17,327	99.91	15	0.09	0	0.00	17,342	27,153	44,495	90.74	1.29	4,541	9.26	4,539	2
中區區公所	809	95	287	1,191	323	100.00	0	0.00	0	0.00	323	767	1,090	91.52	1.40	101	8.48	101	0
東區區公所	1,070	90	232	1,392	458	100.00	0	0.00	0	0.00	458	864	1,322	94.97	1.12	70	5.03	70	0
西區區公所	1,365	79	346	1,790	675	100.00	0	0.00	0	0.00	675	995	1,670	93.30	0.70	120	6.70	120	0
南區區公所	1,244	93	279	1,616	602	100.00	0	0.00	0	0.00	602	911	1,513	93.63	0.98	103	6.37	103	0
北區區公所	1,272	172	478	1,922	748	100.00	0	0.00	0	0.00	748	962	1,710	88.97	1.22	212	11.03	212	0
西屯區公所	1,764	162	482	2,408	1,061	100.00	0	0.00	0	0.00	1,061	1,216	2,277	94.56	1.24	131	5.44	131	0
南屯區公所	1,401	115	477	1,993	801	100.00	0	0.00	0	0.00	801	1,041	1,842	92.42	1.19	151	7.58	151	0
北屯區公所	1,883	228	657	2,768	1,164	99.91	1	0.09	0	0.00	1,165	1,340	2,505	90.50	1.40	263	9.50	263	0
豐原區公所	1,554	172	523	2,249	835	100.00	0	0.00	0	0.00	835	1,200	2,035	90.48	1.23	214	9.52	214	0
大里區公所	1,685	170	550	2,405	794	100.00	0	0.00	0	0.00	794	1,399	2,193	91.19	1.12	212	8.81	211	1
太平區公所	1,619	209	568	2,396	956	100.00	0	0.00	0	0.00	956	1,246	2,202	91.90	1.41	194	8.10	194	0
清水區公所	1,160	72	357	1,589	581	100.00	0	0.00	0	0.00	581	894	1,475	92.83	0.88	114	7.17	114	0
沙鹿區公所	1,196	183	464	1,843	659	100.00	0	0.00	0	0.00	659	974	1,633	88.61	1.38	210	11.39	210	0
大甲區公所	1,088	136	420	1,644	549	100.00	0	0.00	0	0.00	549	929	1,478	89.90	1.21	166	10.10	166	0
東勢區公所	1,065	109	289	1,463	477	100.00	0	0.00	0	0.00	477	838	1,315	89.88	1.28	148	10.12	148	0
梧棲區公所	965	127	264	1,356	385	100.00	0	0.00	0	0.00	385	820	1,205	88.86	1.46	151	11.14	151	0
鳥日區公所	1,051	129	400	1,580	606	100.00	0	0.00	0	0.00	606	840	1,446	91.52	1.20	134	8.48	134	0
神岡區公所	1,058	186	266	1,510	465	99.79	1	0.21	0	0.00	466	839	1,305	86.42	1.86	205	13.58	205	0
大肚區公所	915	61	304	1,280	441	100.00	0	0.00	0	0.00	441	765	1,206	94.22	0.80	74	5.78	74	0
大雅區公所	1,221	170	488	1,879	739	100.00	0	0.00	0	0.00	739	958	1,697	90.31	1.48	182	9.69	182	0
后里區公所	1,072	90	378	1,540	473	100.00	0	0.00	0	0.00	473	918	1,391	90.32	1.20	149	9.68	149	0
霧峰區公所	1,195	138	386	1,719	529	100.00	0	0.00	0	0.00	529	1,031	1,560	90.75	1.21	159	9.25	159	0
潭子區公所	1,183	163	402	1,748	660	100.00	0	0.00	0	0.00	660	910	1,570	89.82	1.45	178	10.18	178	0
龍井區公所	1,089	136	328	1,553	568	100.00	0	0.00	0	0.00	568	834	1,402	90.28	1.23	151	9.72	151	0
外埔區公所	905	118	261	1,284	416	100.00	0	0.00	0	0.00	416	726	1,142	88.94	1.59	142	11.06	142	0
和平區公所	1,102	153	336	1,591	570	97.77	13	2.23	0	0.00	583	782	1,365	85.80	1.88	226	14.20	225	1
石岡區公所	786	103	113	1,002	200	100.00	0	0.00	0	0.00	200	652	852	85.03	1.82	150	14.97	150	0
大安區公所	817	118	189	1,124	302	100.00	0	0.00	0	0.00	302	710	1,012	90.04	1.73	112	9.96	112	0
新社區公所	875	106	220	1,201	290	100.00	0	0.00	0	0.00	290	792	1,082	90.09	1.31	119	9.91	119	0

## 肆、人民陳情案件管制情形

#### 一、本府及市長室交辦(一級機關)

1月份

資料下載日期:105年02月04日 警 教 濟 建 交 消 法 主 政 項目 政 設 展 受理情形・上月累計 ·本月件數 • 累 案件來源・本 ・市長室 ・其他 合 已結 64. 29 85. 71 100.00 66.67 占受理件數百分比 75.00 100.00 92.00 80.00 0.00 100.00 54.55 50.00 0.00 71.43 0.00 100.00 100.00 0.00 66.67 0.00 0.00 0.00 未逾限 未結 已逾限 ·適當處理 處理 轉權責機關處理 方式 · 不予處理(存查)

資料下載日期:105年03月09日

																										25.1						
	項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工 局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理	里情形・.	上月累計	105	0	1	1	4	6	14	7	25	5	1	1	5	3	11	2	0	7	0	8	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	• ;	本月件數	90	0	2	0	7	8	9	2	21	1	1	3	7	1	4	3	1	5	3	6	1	1	2	0	2	0	0	0	0	0
	•	累計	195	0	3	1	11	14	23	9	46	6	2	4	12	4	15	5	1	12	3	14	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0
案件	・	本 府	10	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		市長室	80	0	2	0	6	7	8	2	18	1	0	2	7	1	4	3	1	5	3	5	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
	•	其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	79	0	1	0	7	8	5	1	20	1	1	3	6	1	3	3	1	4	3	6	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
	依	限	67	0	1	0	4	8	1	0	19	1	0	3	5	1	3	3	1	4	2	6	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
已結	逾	限	12	0	0	0	3	0	4	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理任	牛數百分比	87. 78	0.00	50.00	0.00	100.00	100.00	55. 56	50.00	95. 24	100. 00	100.00	100.00	85. 71	100.00	75. 00	100.00	100. 00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100. 00	0.00	50.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	合	計	11	0	1	0	0	0	4	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
未結	未	逾 限	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	己	逾 限	6	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
de ma	・適	當處理	75	0	1	0	7	8	3	1	20	1	0	3	6	1	3	3	1	4	3	6	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
處理 方式	・轉權責	責機關處理	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
-	·不予原	處理(存查)	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 本府及市長室交辦(區公所)

1月份

資料下載日期:105年02月04日 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 臺 中 中 中 中 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 后 霧 潭 外 西 南 太 清 沙 烏 石 大 項目 水 里 安 品 公 公 受理情形・上月累計 ·本月件數 · 累 案件來源・本 ・市長室 ・其他 合 已結 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 占受理件數百分比 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 計 未結 未逾限 已逾限 ・適當處理 處理 ·轉權責機關處理 方式 · 不予處理(存查)

	項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理	里情形・	上月累計	8	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		本月件數	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
	٠	累計	15	0	0	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0
案件	中來源・	本 府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	市長室	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
		·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
已結	依	限	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
J	逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理	件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理	• 通	自当处理	7	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
<b></b>	・轉權	責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予	處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 二、 服務中心受理(一級機關)

1月份

濟 建 主 項目 政 旅 防 政 設 通 工 展 護 務 遊 受理情形・上月累計 0 0 0 ·本月件數 15 3 15 • 累 3 5 5 3 3 15 0 3 0 5 14 已結 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 占受理件數百分比 0.00 100.00 0 0 0 0 0 0 未逾限 未結 0 0 已逾限 15 3 ·適當處理 處理 轉權責機關處理 0 0 0 · 不予處理(存查)

資料下載日期:105年02月04日

資料下載日期:105年03月09日

会計 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			7 4 1/4																														
・ 本月件数 28 0 0 0 1 2 4 3 3 0 0 0 0 0 1 2 4 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		項 E	<u> </u>		書	政	政	育	濟發展	設	通	市發展	利	業	光旅遊	會	エ	察	防	生	境保護	化	政	制	聞	方稅務	計	事	風	究發展考核委員	家事務委員	住民族事務委員	臺中快捷巴士股份有限公司
・累計         72         0         1         0         3         7         9         6         6         2         0         0         4         1         24         0         1         4         1         1         0         0         0         0         1         0 <th>受理</th> <td>望情形・</td> <td>上月累計</td> <td>44</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>15</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	受理	望情形・	上月累計	44	0	1	0	2	5	5	3	3	2	0	0	1	1	15	0	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計       26       0       0       1       2       3       3       3       0       0       0       2       0       9       0       0       1       1       0       0       0       0       0       1       0			本月件數	28	0	0	0	1	2	4	3	3	0	0	0	3	0	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
R		•	累計	72	0	1	0	3	7	9	6	6	2	0	0	4	1	24	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
金 限 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		合	計	26	0	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	2	0	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
途 限 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 AL	依	限	23	0	0	0	1	2	2	2	2	0	0	0	2	0	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
会計       2       0	し結	逾	限	3	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結       未適限       2       0 <th></th> <td>占受理</td> <td>件數百分比</td> <td>92. 86</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>75. 00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>66.67</td> <td>0.00</td> <td>100. 00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td>		占受理	件數百分比	92. 86	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	75. 00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	100. 00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
已逾限 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		合	計	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·適當處理 26 0 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0	未結	未	逾 限	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 . 軸坡書機開房理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		已	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ا سرط	· 進	<b>鱼当处理</b>	26	0	0	0	1	2	3	3	3	0	0	0	2	0	9	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
方式    特性貝級剛処理   0   0   0   0   0   0   0   0   0	處理     方式	・轉權	責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· 不予處理(存查) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		・不予	處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 服務中心受理(區公所)

1月份

臺 市 市 市 市 市 市 北 北 大 大 后 石 大 梧 項目 品 里 安 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 品 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 受理情形·上月累計 ·本月件數 依 限 已結 限 占受理件數百分比 0.00 計 未結 未逾限 已逾限 • 適當處理 處理 ·轉權責機關處理 · 不予處理(存查) 

資料下載日期:105年02月04日

資料下載日期:105年03月09日

	項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理	里情形・_	上月累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 2	本月件數	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	• }	累 計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依	限	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
口給	逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件	<b>‡數百分比</b>	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合	计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 適	當處理	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責	<b>責機關處理</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	・不予處	寇理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 三、市長信箱受理(一級機關)

1月份

資料下載日期:105年02月04日

- /1																															
項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工 局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
き理件數	2, 061	14	71	29	2	102	73	213	345	225	29	40	6	83	71	419	23	61	147	26	9	13	20	16	1	11	2	9	0	1	0
合計	1, 750	14	71	28	2	92	66	190	296	187	27	33	6	80	57	305	19	44	128	24	9	13	20	16	1	11	1	9	0	1	0
依限	1, 555	2	71	28	2	77	62	142	211	168	26	33	6	77	55	300	19	43	128	24	9	13	20	16	1	11	1	9	0	1	0
逾限	195	12	0	0	0	15	4	48	85	19	1	0	0	3	2	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
占受理件 數百分比	84. 91	100.00	100.00	96. 55	100.00	90. 20	90. 41	89. 20	85. 80	83. 11	93. 10	82. 50	100.00	96. 39	80. 28	72. 79	82. 61	72. 13	87. 07	92. 31	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	0.00	100.00	0.00
合計	311	0	0	1	0	10	7	23	49	38	2	7	0	3	14	114	4	17	19	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
未逾限	269	0	0	1	0	9	7	14	25	38	1	7	0	3	14	110	4	15	19	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
已逾限	42	0	0	0	0	1	0	9	24	0	1	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
適當 處理	1, 690	14	69	25	1	85	63	183	291	187	23	33	6	77	54	296	19	43	128	22	9	13	20	6	1	11	1	9	0	1	0
轉權責機 關處理	49	0	0	2	1	6	3	6	5	0	4	0	0	3	3	4	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
不予處理 (存查)	11	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支勵件數</b>	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	項 理 合 依 逾 受百 合 逾 逾处權關 子存數 計 限 限 理分 計 限 限 當理貴理處處數	世界 2.061	項目 總計 長室  理件數 2.061 14  合計 1.750 14  依限 1.555 2  逾限 195 12  占受理件 84.91 100.00  合計 311 0  未逾限 269 0  已逾限 42 0  過處理 1.690 14  轉權處理 49 0  不予處理 11 0	項目 總計 市長室 総書處  2.061 14 71 合計 1,750 14 71 依限 1,555 2 71 逾限 195 12 0 占受理件 84.91 100.00 100.00 合計 311 0 0 未逾限 269 0 0 已逾限 42 0 0 已逾限 42 0 0 已逾限 42 0 0 中權責機 49 0 0 不予處理 11 0 2	項目 總計 市長室 起源 民政局	項目 總計 表 表 表 表 及	項目 總計 卡曼 線 民政局 財政 有局 2.061 14 71 29 2 102 合計 1.750 14 71 28 2 92 依限 1.555 2 71 28 2 77 途限 195 12 0 0 0 15 与受理件 84.91 100.00 100.00 96.55 100.00 90.20 合計 311 0 0 1 0 10 10 未逾限 269 0 0 1 0 1 0 9 已逾限 42 0 0 0 0 0 0 1 85 度理 1.690 14 69 25 1 85 轉權責機 49 0 0 2 1 6 7 产處理 11 0 1 2 1 0 1	項目 總計 表 表 表 民 財 教 育	項目 總計 長	項目 總計 長室 處 局, 以 教育 發展 設 通易 全理件數 2.061 14 71 29 2 102 73 213 345 合計 1.750 14 71 28 2 92 66 190 296 依限 1.555 2 71 28 2 77 62 142 211 逾限 195 12 0 0 0 15 4 48 85 占受理件 84.91 100.00 100.00 96.55 100.00 90.20 90.41 89.20 85.80 合計 311 0 0 1 0 1 0 7 23 49 未逾限 269 0 0 1 1 0 9 7 14 25 已逾限 42 0 0 0 0 0 1 0 7 23 49 未逾限 42 0 0 0 0 1 0 9 7 14 25 已逾階 42 0 0 0 0 0 1 0 9 7 14 25 已逾階 42 0 0 0 2 1 85 63 183 291 轉權責機 49 0 0 2 1 6 3 6 5 5 不子處理 11 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0	項目 總計 長	項目 總計 長 製 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房	項目     總計     市長室     秘書處     民政局     財政局局     教育局局     建設品局     近期局局     政務局局     建設品局     市務長房局     水利局局       空理件數     2.061     14     71     29     2     102     73     213     345     225     29     40       合計     1.750     14     71     28     2     92     66     190     296     187     27     33       依限     1.555     2     71     28     2     77     62     142     211     168     26     33       適限     195     12     0     0     0     15     4     48     85     19     1     0       占受理件数     84.91     100.00     100.00     96.55     100.00     90.20     90.41     89.20     85.80     83.11     93.10     82.50       合計     311     0     0     1     0     10     7     23     49     38     2     7       未途限     269     0     0     1     0     9     7     14     25     38     1     7       已途限     42     0     0     0     1     85     63     183     291     187     23 <th>項目 總計 長</th> <th>項目 總計 長 器 民 政 局 局 層</th> <th>項目 總計 長 故 書 故 民 財 政 清 發展 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局</th> <th>項目 總計 長 談 成 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房</th> <th>項目 總計 表 展 展 財 教 育 聚 度 設</th> <th>項目 線計 市長 報 民 財 政 育 發 展 局 局 局</th> <th>項目 總書 報告 報告 報告 以 所</th> <th>項目 總書 表</th> <th>項目 總計 長 政 財政 育 發展 成 局 局 局</th> <th>照件數 2.061 14 71 29 2 102 73 213 345 225 29 40 6 83 71 419 23 61 147 26 9 13 合計 1.750 14 71 28 2 92 66 190 296 187 27 33 6 86 77 55 300 19 44 128 24 9 13 金欣限 195 12 0 0 0 15 4 48 85 19 1 00.0 10.00</th> <th>項目 操稿 計</th> <th>項目 操</th> <th>項目 操稿 計 表</th> <th>発性性数 2.0% 14 71 29 2 102 73 213 345 225 29 40 5 83 71 419 23 61 47 25 9 13 20 16 1 11 余字 17 28 2 71 62 142 211 168 26 33 6 77 55 30 19 43 128 24 9 13 20 16 1 11 11 金子田 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</th> <th>· 項目 解析</th> <th>項目         報告         不安         務務         及以財務         報告         企業         公益         不安         不安</th> <th>項目         機         市長         秘報         表現         成長         交換         交換         成場         成場&lt;</th> <th>項目</th>	項目 總計 長	項目 總計 長 器 民 政 局 局 層	項目 總計 長 故 書 故 民 財 政 清 發展 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局 局	項目 總計 長 談 成 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房	項目 總計 表 展 展 財 教 育 聚 度 設	項目 線計 市長 報 民 財 政 育 發 展 局 局 局	項目 總書 報告 報告 報告 以 所	項目 總書 表	項目 總計 長 政 財政 育 發展 成 局 局 局	照件數 2.061 14 71 29 2 102 73 213 345 225 29 40 6 83 71 419 23 61 147 26 9 13 合計 1.750 14 71 28 2 92 66 190 296 187 27 33 6 86 77 55 300 19 44 128 24 9 13 金欣限 195 12 0 0 0 15 4 48 85 19 1 00.0 10.00	項目 操稿 計	項目 操	項目 操稿 計 表	発性性数 2.0% 14 71 29 2 102 73 213 345 225 29 40 5 83 71 419 23 61 47 25 9 13 20 16 1 11 余字 17 28 2 71 62 142 211 168 26 33 6 77 55 30 19 43 128 24 9 13 20 16 1 11 11 金子田 17 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	· 項目 解析	項目         報告         不安         務務         及以財務         報告         企業         公益         不安         不安	項目         機         市長         秘報         表現         成長         交換         交換         成場         成場<	項目

																																,
	項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工 局	警察局	消防局	衛生 局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受	き理件數	1, 805	10	20	28	3	70	53	170	287	262	18	25	21	51	46	438	17	58	148	23	13	8	9	15	0	6	0	4	0	2	0
	合計	1, 664	10	20	28	3	69	51	164	270	240	14	22	20	47	36	387	16	50	137	23	13	8	9	15	0	6	0	4	0	2	0
已結	依限	1, 484	7	20	28	3	61	51	119	179	230	12	21	20	43	35	382	15	47	137	19	13	8	9	15	0	6	0	3	0	1	0
件 數	逾限	180	3	0	0	0	8	0	45	91	10	2	1	0	4	1	5	1	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	占受理件 數百分比	92. 19	100.00	100.00	100.00	100.00	98. 57	96. 23	96. 47	94. 08	91.60	77. 78	88. 00	95. 24	92. 16	78. 26	88. 36	94. 12	86. 21	92. 57	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
未	合計	141	0	0	0	0	1	2	6	17	22	4	3	1	4	10	51	1	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
結件	未逾限	116	0	0	0	0	1	2	3	2	22	4	3	1	4	7	48	1	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數	已逾限	25	0	0	0	0	0	0	3	15	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處	適當 處理	1, 591	10	20	28	2	62	46	156	261	239	10	22	20	47	31	385	16	35	136	22	13	8	9	2	0	5	0	4	0	2	0
理方	轉權責機 關處理	72	0	0	0	1	7	5	8	9	1	4	0	0	0	5	1	0	15	1	1	0	0	0	13	0	1	0	0	0	0	0
式	不予處理 (存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
壴	<b>支勵件數</b>	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 市長信箱受理(區公所)

1月份

資料下載日期:105年02月04日

	T /1																								र्गा ।	1.4				
	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受	理件數	155	5	2	5	2	2	10	6	4	14	12	6	10	22	2	2	7	1	7	2	6	6	1	10	4	1	2	2	2
	合計	149	2	2	5	2	2	10	6	4	13	12	6	10	22	2	2	7	1	6	2	6	6	1	10	4	1	1	2	2
已結	依限	147	2	2	5	2	2	10	6	4	13	12	6	10	22	2	2	7	1	6	1	6	5	1	10	4	1	1	2	2
件數	逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	96. 13	40.00	100. 00	100. 00	100.00	100.00	100. 00	100.00	100.00	92. 86	100. 00	100.00	100.00	100. 00	100. 00	100.00	100.00	100.00	85. 71	100.00	100. 00	100.00	100. 00	100.00	100. 00	100.00	50.00	100.00	100.00
未	合計	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
結 件	未逾限	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
數	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處	適當處理	148	2	2	5	2	2	10	6	4	13	12	6	10	22	2	2	7	1	6	2	6	5	1	10	4	1	1	2	2
理方	轉權責機 關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
式	不予處理 (存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓	勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資料下載日期:105年03月09日

	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受	理件數	111	1	3	0	4	3	1	4	2	11	9	3	13	17	0	3	8	3	2	0	2	1	0	10	6	1	2	2	0
	合計	108	1	3	0	4	3	1	4	2	11	7	3	13	17	0	3	8	3	2	0	2	1	0	10	6	0	2	2	0
已結	依限	107	1	3	0	4	3	1	4	2	11	6	3	13	17	0	3	8	3	2	0	2	1	0	10	6	0	2	2	0
件數	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件 數百分比	97. 30	100. 00	100. 00	0.00	100. 00	100. 00	100.00	100. 00	100.00	100.00	77. 78	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100. 00	0.00	100. 00	100. 00	0.00	100.00	100. 00	0.00	100.00	100.00	0.00
未	合計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
結件	未逾限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
數	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處	適當處理	106	1	3	0	4	3	1	4	2	11	7	3	13	17	0	3	7	3	2	0	2	0	0	10	6	0	2	2	0
理 方	轉權責機 關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
式	不予處理 (存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓	勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 四、1999 話務中心受理(一級機關)

1月份

資料下載日期:105年02月04日 濟 建 主 項目 政 旅 防 政 通 遊 受理情形・上月累計 ·本月件數 231 986 1694 341 • 累 231 986 1694 341 208 855 1527 267 517 39 635 | 1297 | 258 已結 220 230  $100.00 \ 85.19 \ 100.00 \ 90.62 \ 90.04 \ 86.71 \ 90.14 \ 78.30 \ 94.51 \ 76.39 \ 100.00 \ 88.66 \ 64.91 \ 77.16 \ 81.25 \ 67.86 \ 81.83 \ 93.94 \ 93.10 \ 87.50 \ 100.00 \$ 95. 00 100. 00 100. 00 占受理件數百分比 131 167 74 未逾限 未結 已逾限 ・適當處理 168 678 1473 267 處理 轉權責機關處理 · 不予處理(存查)

資料下載日期:105年03月09日

	項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理	里情形・	上月累計	5287	8	54	6	96	231	986	1694	341	91	72	20	67	57	670	48	84	567	33	29	16	61	26	1	5	0	20	2	2	0
		本月件數	4408	6	41	4	87	190	675	1358	314	80	81	31	65	25	628	41	98	520	41	15	19	29	29	0	3	1	22	5	0	0
	•	累計	9695	14	95	10	183	421	1661	3052	655	171	153	51	132	82	1298	89	182	1087	74	44	35	90	55	1	8	1	42	7	2	0
	合	計	4005	6	41	4	83	183	596	1291	257	74	68	30	63	17	556	36	79	458	41	14	19	29	29	0	3	1	22	5	0	0
已結	依	限	3577	6	39	4	79	183	470	1032	245	73	68	29	59	17	545	36	76	458	38	13	19	29	29	0	3	1	21	5	0	0
U.775	逾	限	428	0	2	0	4	0	126	259	12	1	0	1	4	0	11	0	3	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
		牛數百分比		100.00		100.00	95. 40	,	,	95. 07			,	96. 77	,			87. 80		88. 08		93. 33			100.00	0.00			100.00		0.00	0.00
	合	計	403	0	0	0	4	7	79 C	67	57	6	13	1	2	8	72	5	19	62	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結		逾 限	264 139	0	0	0	3	7	6 73	5 62	56	6	13	1	0	7	71	5	19	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当處理	3671	6	41	2	76	136	434	1229	256	59	67	30	63	8	556	36	75	457	39	14	19	29	8	0	3	1	22	5	0	0
處理		· 声处 生 責機關處理	333	0	0	2	7	47	162	62	1	15	1	0	0	9	0	0	4	1	1	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
方式		處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 1999 話務中心受理(區公所)

1月份

				1		1	1													1												
		項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理	里情形	多・-	上月累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		• 2	<b></b>	405	4	3	14	6	17	16	8	14	58	57	23	5	19	7	10	12	15	15	7	31	4	23	16	15	1	2	0	3
		• }	累 計	405	4	3	14	6	17	16	8	14	58	57	23	5	19	7	10	12	15	15	7	31	4	23	16	15	1	2	0	3
	1	合	計	388	3	3	14	5	15	15	8	13	58	54	23	5	17	7	10	12	15	15	7	29	4	23	14	13	1	2	0	3
已結	1	依	限	385	3	3	14	5	15	15	8	13	58	53	23	5	17	6	10	12	15	15	7	29	3	23	14	13	1	2	0	3
U 775	i	逾	限	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	占受	理件	<b>基百分比</b>	95. 80	75. 00	100.00	100.00	83. 33	88. 24	93. 75	100.00	92. 86	100.00	94. 74	100.00	100.00	89. 47	100.00	100. 00	100.00	100.00	100. 00	100. 00	93. 55	100.00	100. 00	87. 50	86. 67	100. 00	100. 00	0.00	100. 00
		合	計	17	1	0	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0
未結		未	逾 限	17	1	0	0	1	2	1	0	1	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	0	0
		已	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理		・適	當處理	359	0	3	14	5	15	15	8	13	51	48	23	5	17	6	8	9	15	15	7	27	4	20	12	13	1	2	0	3
<b></b> 方式	・轉	權責	機關處理	25	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0
	・不	予處	建理(存查)	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

資料下載日期:105年02月04日

資料下載日期:105年03月09日

	項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市鳥日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理	受理情形・上月累計		405	4	3	14	6	17	16	8	14	58	57	23	5	19	7	10	12	15	15	7	31	4	23	16	15	1	2	0	3
	·本月件數			0	2	5	4	3	5	12	2	42	25	19	13	13	8	8	9	18	9	7	24	10	14	17	15	2	5	2	4
	• 累 計			4	5	19	10	20	21	20	16	100	82	42	18	32	15	18	21	33	24	14	55	14	37	33	30	3	7	2	7
	合	計	296	0	2	5	4	3	5	12	2	42	25	19	13	13	8	8	9	17	9	7	24	10	14	17	15	2	5	2	4
已結	依	限	291	0	2	5	4	3	5	12	2	41	25	18	13	13	8	8	9	17	8	7	24	10	14	17	15	1	4	2	4
口荷	逾	限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	占受理	件數百分比	99. 66	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94. 44	100.00	100. 00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100. 00	100. 00
	合	計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5</b>	• 谚	自当处理	257	0	2	5	4	3	5	12	2	34	19	15	11	13	8	6	8	10	9	7	20	9	12	17	14	2	4	2	4
處理方式	・轉權	責機關處理	38	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	4	2	0	0	2	1	7	0	0	3	1	2	0	1	0	1	0	0
力式	・不予	處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

1月份

臺 濟 建 交 光 社 消 新 主 政 防 政 設 通 利業 項目 遊 受理情形・上月累計 · 本月件數 案件來源·總統府 • 行政院 監察院 17 ・其他 10 5 已結 50.00 55.56 33.33 55.56 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 25.00 100.00 0.00 83. 33 0. 00 占受理件數百分比 0.00 19 21 0 2 未逾限 0 未結 0 0 0 已逾限 5 10 5 1 5 0 處理 0 0 · 不予處理(存查)

資料下載日期:105年02月04日

資料下載日期:105年03月09日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理	受理情形・上月累計		110	0	4	0	6	2	9	30	9	0	4	0	1	1	28	1	0	6	0	2	3	1	0	0	0	1	0	0	2	0
	·本月件數		33	0	0	0	1	1	0	2	3	0	1	0	2	3	10	0	2	4	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・累計			0	4	0	7	3	9	32	12	0	5	0	3	4	38	1	2	10	0	4	4	1	0	0	1	1	0	0	2	0
案	案件來源・總統府		14	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	2	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・行政院		9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	•	監察院	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	•	其他	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	27	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	1	10	0	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	依	限	25	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	1	8	0	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U.775	逾	限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件	牛數百分比	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	66. 67	0.00	0.00	0.00	100.00	33. 33	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合	計	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
未結		逾 限	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理		當處理	27	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	2	1	10	0	2	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
方式		<b>責機關處理</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處	寇理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料下載日期:105年03月21日 喜 市 市 市 市 市 市 豐 北 西 大 大 大 大 龍 項目 200 里 雅 100 8 3 图 品 區 00 8 182 100 受理情形・上月累計 0 0 0 0 ·本月件數 13 0 0 0 2 4 2 13 2 2 案件來源·總統府 0 ·行政院 · 監察院 0 0 0 ・其他 0 12 0 0 0 2 2 13 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 已結 0 0 占受理件数百分比 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 8.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0,00 0 0 0 未逾限 0 0 0 0 0 已逾限 0 0 0 0 ・適當處理 2 ·轉權賣機關處理 · 不予處理(存查)

	- /1 //																										N 19 79.				
	項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受理情形・上月累計		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	·本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	•累 計		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
案件來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	· 行政院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<ul><li>・監察院</li></ul>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 其·	他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7 44	依	限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
已結	逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數	(百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b></b>	・適當』	處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
處理方式	・轉權責機	<b>卷關處理</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理	里(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	[ 7 AL T	. –						A 17t																							

