

105年3月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	52
一、研究計畫.....	52
二、府列管標案.....	57
(一) 學校工程.....	57
(二) 道路橋梁工程.....	70
(三) 交通工程.....	82
(四) 水利工程.....	86
(五) 水土保持工程.....	93
(六) 公有建築工程.....	94
(七) 環保工程.....	110
(八) 景觀及綠化工程.....	112
(九) 觀光遊憩工程.....	116
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	118
(十一) 災修工程：本月無案件.....	131
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	131
參、一般公文處理時效.....	174
一、一級機關.....	174
二、區公所.....	175
肆、人民陳情案件管制情形.....	176
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	176

本府及市長室交辦(區公所)	177
二、服務中心受理(一級機關)	178
服務中心受理(區公所)	179
三、市長信箱受理(一級機關)	180
市長信箱受理(區公所)	181
四、1999 話務中心受理(一級機關)	182
1999 話務中心受理(區公所)	183
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	184
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	185

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 3 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P51。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P52。

104 年度計畫總計列管 11 案，進度符合者計 10 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P53- P54。

105 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 3 案，進度落後者計 4 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P55- P56。

二、府列管標案：

105 年 3 月份總計列管 441 案，進度符合者計 362 案；進度落後者計 79 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 3 月份辦理情形詳見 P57~P173。

105 年 3 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	19	7	8	5	0	11	1	3	0	17	0	8	79
落後件數比率(A/B)	48.72%	12.28%	61.54%	15.15%	0.00%	25.00%	33.33%	16.67%	0.00%	62.96%	0.00%	4.15%	17.91%
總件數(B)	39	57	13	33	1	44	3	18	13	27	0	193	441
占整體落後比率	24.05%	8.86%	10.13%	6.33%	0.00%	13.92%	1.27%	3.80%	0.00%	21.52%	0.00%	10.13%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、105 年 3 月份一級機關發文平均使用日數為 1.8 天，詳見 P174。
- 二、105 年 3 月份區公所發文平均使用日數為 1.35 天，詳見 P175。

肆、人民陳情案件管制情形

3 月份新收案件數共受理 1 萬 740 件，較 2 月份 6,781 件，增加 58.38%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 143 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 2.10%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P176~P177。

二、服務中心受理：

共受理 64 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 1.56%(逾限未結總件數/總受理件數)各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P178~P179。

三、市長信箱受理：

共受理 2,878 件，逾限未結案件共計 52 件，逾限未結案比率 1.81%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P180~P181。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,478 件，逾限未結案件共計 113 件，逾限未結案比率 1.51%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P182~P183。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 177 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 2.26%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P184~P185。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，明天是 3 月 8 日，預祝各位女士們婦女節快樂，週末在臺中公園舉辦的「臺中好日子 性平大會考」，推廣性別平等的概念，性別主流化概念應推及市政各面向，請各局處參考行政院頒布的「性別平等政策綱領」，詳加檢視並運用於相關政策規劃。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	近期流感疫情嚴重，部分青壯年人口更在高風險感染群，因流感併發重症致死的人數已逾 SARS 所造成的死亡人數，我們絕對不可掉以輕心。特別感謝徐局長於年前即啟動流感防疫工作，對於門診及病床數量進行調度，讓本市病患得以充份的休養，同時也感謝各醫療院所的協助。這兩天氣象局發布另一波低溫特報，籲請大家做好保暖禦寒工作，避免感冒。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	有關上週市政推動的重點，在此與大家分享： 一、日前到霧峰視察中臺灣影視拍攝基地，也向行政院張善政院長爭取建設臺中成為電影城市，市府已編列 21 億元投入霧峰中臺灣影視拍攝基地、水湳中臺灣電影中心，並獲立委支持、積極於立法院提案推動，讓臺中成為最友善、最適合拍片的城市。 二、在舊城新生方面，臺中市役所重新開幕，委外由古典玫瑰園經營，無論餐點或空間設計，皆相當具有特色，引起民眾相當大的迴響，是一成功文化資產保存再利用的案例。	新聞局 建設局 地政局 教育局 本府各機關	新聞局： 有關本市重要影視相關建設案件，本局將持續積極推動，並輔以相關行政支援及協助，打造友善影視環境，讓臺中成為最適合拍片的電影城市。 建設局： 有關指示事項二「樂業二路打通至東區信義街」乙節，經查係本局「東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程」，長約 50 公尺，寬 15 公尺，開闢所須總經費約 5,914 萬 4,000 元，其

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>另，臺中糖廠區段徵收案已完成，為提升新建國市場的品質，已請張副市長協助督導整體建國市場遷移最後階段的相關事宜，有關樂業二路未打通至東區信義街一事，另請林副市長協助督導會勘，並請相關局處積極辦理，並請適時對外界說明推動的進度。</p> <p>三、週末參加東勢高工 70 周年校慶，因應明年起國立高中職改制市立，市府應向中央爭取資源，提升高中職均優質化，並加強推動技職再造、產學合一。東勢高工自 2010 年起連續榮獲教育部高職學校評鑑總評一等，去年市府也協助臺灣行動菩薩助學協會，共同辦理東勢高工發願成材-木作裝潢班，保證畢業即就業，月薪 5 萬，相當優渥，堪稱臺灣技職教育的模範，期盼未來以此為楷模，落實產學合作、學訓用合一，培育技職教育人才，提早媒合社會需求。</p> <p>四、市府施政應秉持市民主義，以人為本、以問題為導向，化被動為主動。例如我的臉書常接獲民眾抱怨臺 74 線道路不平，臺 74 線雖屬中央管轄，但市府仍應積極聯繫、轉達訊息，甚至建議中央比照臺中市的路平作法，讓臺中市的道路品質都一樣好。只要是臺中市民面臨的食衣住行育樂，就算超出地方政府職權，屬於跨局處、跨中央地方的業務，市府都應主動積極溝通，並請三位副市長督導協調。</p>		<p>中工程費約 414 萬 4,000 元，用地及地上物補償費約 5,500 萬元。本道路用地經費已核列於本府地政局 105 年度平均地權基金，目前本局刻積極辦理用地取得作業，預計 105 年 8 月底前完成取得；另工程所須經費倘今年籌措有著，預期可於今年完工。</p> <p>地政局： 東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收之道路工程，其用地取得費用約 5,500 萬元，已核列於本局 105 年度平均地權基金，由本府建設局辦理用地取得作業。</p> <p>教育局： 一、本局訂於 105 年 3 月 15 日與教育部次長及國教署署長進行本市轄內高中職改隸業務座談，是日將針對經費、員額補助及改隸後高中職均優質化配合款之爭取等議題進行協商。 二、104 學年度本市市立高級中學申請教育部高中優質化輔助方案，已獲補助新臺幣 1,560 萬 2,000 元整；申請教育部高級中等學校適性學習社區教育資源均質化實施方案，獲補助新臺幣 583 萬 1,000 元，105 學年度將持續向教育部申請相關補助。 三、配合教育部推動第 2 期技職再造計畫，本市新社高中已提</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>具相關計畫申請補助，104 年度設備更新已獲補助 17 萬 6,000 元整，職場體驗獲補助 15 萬 3,531 元整，實習實作獲補助 6 萬 6,300 元整，105 年度將持續向教育部申請相關補助。</p> <p>四、教育部國民及學前教育署業於 105 年 1 月 13 日召開 105 年度國民中學區域職業試探與體驗示範中心申辦說明會，預計補助各縣市 450 萬元整成立 1 所示範中心，本局俟國教署函知申請期限，將儘速函報國教署申請補助。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
04	<p>3/12 植樹節將屆，適於對本府 8 年 100 萬棵樹植樹計畫進行檢驗，這是市府的重要政策之一，我們應透過目標管理，結合民力，將臺中改造為綠色城市。感謝林副市長每月督導、我也會每季進行進度督導，希望最後成為全民造林活動。「十年樹木、百年樹人」，雖然教育是重要的志業，但是多種植樹木，提供下一代在好的環境中成長，是更重要的事！以往過度開發導致人類需承受氣候變遷的惡果，然而人與環境應為永續發展，因此市府必須採取行動、逆轉環境惡化的趨勢。市府辦理各項活動時，應盡量符合綠色城市的標準，包括近期推動的低碳城市自治條例、生煤管制自治條例，2018 年臺中世界花卉博覽會的主軸「花現 GNP(Green, Nature, People)」，2019 東亞青運比</p>	<p>本府各機關 研究發展考 核委員會 地方稅務局 環境保護局 各區公所 教育局 經濟發展局 都市發展局 建設局 農業局</p>	<p>研究發展考核委員會： 指示事項一：本會遵照辦理。</p> <p>地方稅務局： 本局已於 105 年 3 月 7 日依市長指示，擬妥「臺中市獎勵民間認養維護或自行造林租稅優惠報告」如下： 一、所得稅優惠： (一)個人捐贈政府植樹造林或認養維護，如果取得市政府核發並載有捐款金額的證明，在申報個人綜合所得稅的時候選擇適用「列舉扣除額」，就可以全額列報扣除，不受金額的限制。</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>賽場館設計與利用，也將融入推動臺中成為綠色城市的理念，讓臺中成為真正的花園城市、宜居城市。針對今天建設局「8 年 100 萬棵樹執行情形」的專案報告，在此進行幾點裁示：</p> <p>一、請林副市长持續督導各機關，積極落實年度預估目標。請各執行機關，指派專責人員，負責內部協調並擔負成敗責任，透過專人專責的方式，統合各機關單位辦理本業務。絕不允許浮誇提報，應了解企業、社團等允諾植樹數量真實性、並持續查證，也請各局處長將本項目列入年度考績評核的指標，請研考會加強管考。</p> <p>二、請各機關持續清查所轄各類型公有土地，以擴大植樹面積。同時，應結合民力，一起努力促成本案達標。鼓勵民間參與植樹，本府應提供各種獎勵或誘因。如財稅單位，可研議訂定本市專屬鼓勵民間參與植樹的稅賦獎勵辦法；而依據既有稅法，也可協助民間適用最優惠稅率。又如依據「臺中市空地管理自治條例」，環保局應儘速訂定綠美化獎勵辦法，結合區公所力量、透過區里鄰系統，全面推動空地綠美化及再利用。本次追加預算亦列入空地綠美化預算經費，因此應就重點地區先加以推動，檢視後再進一步加以擴大。</p> <p>三、所有市府局處都要動起來，請教育局鼓勵大專院校積極配合種樹，發起新生入學，一人一樹活動；或者讓孩子帶著家長、在兒童節時一同種樹，讓節慶更有意義。而環保局</p>	新聞局	<p>(二)公司行號捐贈政府植樹造林或認養維護，如果取得市政府核發並載有捐款金額的證明，在申報營利事業所得稅的時候，也可以全額列報當年度費用，不受金額的限制。</p> <p>二、土地稅優惠：</p> <p>(一)個人或公司行號種植林木在都市計畫內的農業區、保護區、依法不能建築及公共設施保留地，或者是都市計畫外編定為農牧用地、林業用地、養殖用地、鹽業用地、水利用地、生態保護用地、國土保安用地及國家公園區的私有土地，只課徵田賦(目前停徵)，不須課徵地價稅。另外，種植林木在上述以外土地(例如建地等私有地)，囿於中央現行法規限制，目前暫時無法以自治條例方式辦理減徵。</p> <p>(二)個人或公司行號種植林木在公有土地上，稅賦由政府負擔，但只要是供公共使用，原則上免徵地價稅(或田賦)。</p> <p>三、研析策略：</p> <p>(一)針對上述所得稅及土地稅之優惠措施辦理宣導，製作「臺中市獎勵民間認養維護或自行造林租稅優惠說帖」，並於 105 年 2 月 24 日以中市稅財字第 1050200042 號函送建設局以提供相關局處節稅宣導之用。</p> <p>(二)針對建設局列冊響應造林、符合土地稅或所得稅優惠措施之個人或公司，將透過 8 分局主動輔導。</p> <p>(三)如果符合「臺中市空地管理自治條例」，各機關經評估</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>與經發局，可透過政策工具與獎勵措施，鼓勵民間共同參與。社會局則要加強與各社團之協調聯繫(如獅子會、扶輪社…等)，並請都發局鼓勵建商共同參與，包括加強歌劇院附近綠美化認捐認養，透過公私合力，一同投入種樹行列；針對績效顯著者，請建設局統籌，簽報市政會議進行表揚，樹立民間參與典範。</p> <p>四、籲請林務局、河川局、內政部、交通部等中央機關，於本市施作河岸、防風林或道路等工程時，應留意綠化種樹措施。本府各局處推動各項公共建設，更應兼顧綠美化空間的保留，例如都發局日前完成豐原安康段社會住宅周邊的綠美化工程，廣獲好評，不僅增加本市種樹的腹地，更有助打造本市成為「花園城市」。</p> <p>五、本計畫不只「量」要達標，「質」也同樣重要，無論樹種選擇，還是植樹地點，都要考慮特有生態環境或觀光特色營造，請建設局要發揮統籌此計畫的角色，勿讓各局處和區公所，各行其是，一定要有整體的藍圖與目標加以引導，讓整體效益展現出來。</p> <p>六、提振經濟發展也要兼顧環境保護，要積極與大型、易造成環境污染的企業協商響應種樹政策、以降低對環境的損害，像臺電董事長就已承諾，於 8 年內，配合市府，種植 4 萬棵樹木；而去年臺積電，也針對其中科擴廠案，承諾全數補移植受影響之樹木。另有關中龍、中科、精密機械</p>		<p>稅損仍採無償使用私有土地辦理綠美化，並與私有空地之所有人締結行政契約後，可通報本局辦理減免地價稅。</p> <p>(四)現行符合「臺中市樹木保護自治條例」，經公告受保護樹木必要生育地環境範圍內土地之地價稅，將主動協助農業局設算補貼金額。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、本局基於改善環境、淨化空氣之目的，將利用環保政策工具(如低碳城市自治條例、溫室氣體減量及管理法、環境影響評估審查制度及空氣污染物總量管制計畫)要求企業推動植樹減碳計畫。目前針對臺電、中龍鋼鐵及港務分公司等高污染排放場所要求提出植樹計畫，未來本局將會記錄其植樹成果，並透過植樹小型方法學計算碳抵換量，給予該公司認定碳權，以達到溫室氣體減量之目標。另本局已規劃邀請臺電、中龍鋼鐵及港務分公司另行召開會議，請企業履行社會責任承諾推動植樹計畫。後續將擴大針對中科及臺中轄內工業區推動響應市府植樹活動。</p> <p>二、除了利用政策工具推動企業植樹外，本局還分別辦理掩埋場復育植樹及空地綠美化等行動計畫推動植樹計畫，目前在外埔、大甲、沙鹿、大肚、霧峰掩埋場將規劃綠化植栽，以及補助太平、大雅、大安及潭子區公所辦理空地綠美化。</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>園區，這類企業的植樹承諾，請環保局持續追蹤，全力督促企業，履行社會責任。</p> <p>七、西屯區日前曾發生祭祀公業擬逕行移植珍貴老榕樹的案件，幸而農業局及時搶救，才護住老樹，近期樂成宮週遭老樹也有類似情況，未來要加強研議與私有土地所有權人的溝通機制，以創造雙贏。市府進行臺糖生態池園區開發與建國市場遷建時，也為保留百年老樹而變更設計，請農業局蒐集本市老樹保護的感人案例，拍成影片宣傳，喚起民眾對於種樹、愛樹的重視。</p> <p>八、請建設局主政，新聞局及農業局共同協助，製作有關 8 年 100 萬棵樹植樹手冊或資料，提供有心種樹者相關有用資訊。</p> <p>九、推廣種樹成為全民運動，除了政府之外，最重要的在於激發民間的熱情，應將「8 年 100 萬棵樹」植樹政策，轉化為更多市民參與的活動，並重視樹木栽種後的灌溉照料，以成功營造花園城市。</p>		<p>教育局：</p> <p>一、有關鼓勵大專院校積極配合種樹，發起新生入學一人一樹活動乙節，本局業於 105 年 3 月 15 日函請本市各大專院校參考本府「8 年 100 萬棵植樹計畫參考手冊」及本府農業局、東勢林區管理處與南投林區管理處所提供之苗木，評估辦理之可行性，並於 105 年 4 月 1 日前將評估情形函復本局彙辦。</p> <p>二、有關讓孩子帶著家長在兒童節一同種樹，讓節慶更有意義乙節，本局刻正規劃於 105 年 3 月 31 日配合兒童節辦理「手植希望，創造未來」學童植樹活動，請參與學校當日同步進行校園植樹活動並宣示活動意義。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>本局訂於 105 年 3 月 18 日召開臺中市各工業園區參與「八年 100 萬棵植樹計畫」研商會議，邀集臺中市各工業園區服務中心及各區廠商代表，共同參與植樹運動；會中並邀請建設局與農業局分別說明「8 年 100 萬棵植樹計畫」參考手冊執行內容及有關向林務局申請樹苗之方式，俾共同響應本計畫之推動。</p> <p>都市發展局：</p> <p>有關指示事項三，鼓勵建商共同參與乙節，已奉核於 105 年 2</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>月研擬獎勵措施方向在案，獎勵措施方向計有：「建照申請獎勵措施」、「植樹友善建商資訊建立獎勵措施」、「比賽性質獎勵措施」、「頒獎及與市長有約獎勵措施」、「法規層面獎勵措施」五大方向，後續預計召開工作會議，確認相關措施研擬可行辦理方式。</p> <p>建設局：</p> <p>一、指示事項三：本局將依指示統籌各機關辦理情形，針對績效顯著者簽報市政會議進行表揚。</p> <p>二、指示事項五：本計畫之樹種選擇以臺灣原生樹種為主，並以適地適木為原則，並由本局景觀及植栽委員會協助指導，以兼顧「量」與「質」。</p> <p>三、指示事項八：8 年 100 萬棵植樹計畫本局已完成植樹手冊，並已上傳至本局 8 年 100 萬棵植樹計畫網頁，提供各單位及民眾參考。</p> <p>農業局：</p> <p>一、指示事項七：</p> <p>(一)為加強宣導溝通，擬儘速研訂相關維護管理原則，邀請各樹木棲地所有權人辦理座談講習會議。</p> <p>(二)為蒐集老樹保護案例，擬以各區為單位，請該區公所協助提報區內重點樹木及該樹之故事，並於彙整後另洽廠</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p style="text-align: center;">商辦理影片製作事宜。</p> <p>二、指示事項八：已提供植樹相關資訊，交由主政機關建設局彙編完妥「植樹手冊」，供市民參考運用。</p> <p>新聞局： 本府建設局已製作 8 年 100 萬棵樹植樹手冊並放置於該局局網，本局擬透過本局局網、LED 跑馬、發佈新聞稿、LINE 協助宣導，提供有心種樹者相關有用資訊。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>
05	<p>因農曆春節及 228 連假，流感疫情明顯升溫，感謝衛生局徐局長，由於他有豐富的臨床經驗及中央防疫經驗，及時啟動防疫作業，協調醫療院所進行醫療資源的調度，也感謝辛苦的第一線醫護人員，大家犧牲假期在醫院值班服務，雖然流感疫情趨緩，但仍不能掉以輕心。就衛生局「105 年臺中市流感防疫工作報告」，進行幾點裁示：</p> <p>一、基於國小學童並非重症主要發生族群等考量，衛福部並未因應流感訂定全國停課標準，因此教育局目前已授權各校</p>	<p>教育局 衛生局 環境保護局</p>	<p>教育局：</p> <p>一、本局業依國教署來函確實進行防疫處置並加強宣導相關防疫措施。</p> <p>二、依據疾管署 105 年 3 月 1 日召開流感防治諮詢會議之決議，由於流感疫情逐漸降溫，病毒並未變異且疫苗仍具保護力，而疫情重症及死亡病例多發生於 50 歲以上成人，並非學齡兒童，考量國際間並無流感停課標準，部分研究亦顯示停課後學童在社區及家庭接觸頻率提高，反而可能</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>因地制宜。除請教育局督導各校組成防疫工作小組，並掌握各校議決停班停課的執行情形外，也要督導學校落實生病不上課，加強宣導勤洗手等衛生觀念，積極防範此次流感的擴散。</p> <p>二、依據統計資料，流感併發重症確定病例，多未接種流感疫苗。請衛生局製作認識流感懶人包，請市民提高警覺儘速就醫，降低併發重症風險。而且，本府目前尚有三千多劑流感疫苗，不限戶籍，開放在本市生活的民眾接種。請衛生局結合區里及學校資源，加以宣導，鼓勵民眾施打。</p> <p>三、有關近來媒體報導病床數不敷使用的問題，衛生局已提前協調醫療資源調度，並進行相關因應，發揮一定效果，在此對衛生局表達肯定。事實上，民眾就醫是跨縣市，基於中彰投苗 4 縣市緊密合作，請衛生局盤點 4 縣市包括病床在內的醫療資源，同時啟動 4 縣市互助機制，讓住院病患能即時獲得最好的照護。</p> <p>四、面對接踵而來的登革熱及茲卡病毒感染症，請各局處針對業管場域加強病媒蚊孳生源清除及相關宣導。請衛生局及環保局，加強疫情監控及處理，提早進行預防因應，以營造市民健康生活環境。</p>		<p>造成流感發生率上升 27%，且必須停課至少 8 星期才有顯著效果，故會議決議不訂定全國停課標準。本局依據疾管署之決議，授權各校自主管理。</p> <p>三、另依疾管署統計，國內流感併發重症通報趨勢自本年 2 月 22 日達到單日高峰後，目前已降至百例以下，各醫學中心單日類流感就診人次亦降至百人以下，顯示疫情已經明顯趨緩，惟近期天氣不穩定，仍為流感高峰期，本局將持續督導本市學校落實防疫工作與衛教宣導。</p> <p>衛生局：</p> <p>一、目前疫情現況：在病毒株分析，以 A 型 H1N1 為主，與去年流感疫苗病毒株吻合。截至 3 月 10 日止，本市重症確定病例為 145 例，全國為 1348 例。</p> <p>二、本局相關防治作為：</p> <p>(一)醫療整備部分，啟動市內 508 家醫療院所提供克流感及瑞樂沙抗流感病毒藥物，目前已累計 61,317 次使用人次。同時因應假日急診壅塞，落實病人分流，在農曆春節期間，協調市內 14 家區域以上醫院全數開設類流感特別門診，共 121 診次，計 943 人次就診。此外，紓解醫學中心假日急診流感重症待床情形，6 家區域級以上醫院至 3 月底止，持續加開類流感特別門診計 28 診次。</p> <p>(二)衛生局也進行輔導轉診機制，並針對市內 4 家流感 A 級</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>應變醫院(臺中醫院、豐原醫院、國軍臺中總醫院、澄清中港醫院)，協調每日須控留加護病床 2 床，供臺中榮總及中國附醫急診流感重症待床病人超過 5 人時，轉診病人使用。</p> <p>(三)在宣導分級就醫方面，透過 LINE 等官方管道，加強民眾「落實就醫分級，善用急診醫療資源」觀念。</p> <p>(四)相關衛教宣導及防治資訊(認識流感、防治 Q&A、呼吸道咳嗽禮節…)，可至本局網站流感防治專區參閱。</p> <p>三、醫療資源調度因應：於疫情高峰期間，配合衛生福利部流感應變醫院啟動應變機制及原有之轉診機制，妥善運用衛福部每日盤點後提供之全國各急救責任醫院 ICU 空床使用情形等相關資料，同步掌握 16 家急救責任醫院加護病床空床情形，目前可供重症病人使用計 526 床。積極主動介入協調醫院間資源調度事宜。如彰投苗其他縣市有轉診需求，將啟動區域互助機制予以協助，以使流感重症住院病患得到妥善的醫療照護。</p> <p>四、未來面對登革熱及茲卡病毒感染症疫情整備，本局將持續加強病媒蚊孳生源清除及密度調查、疫情監控及相關防治宣導。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、為辦理本市登革熱及茲卡病毒感染症防疫暨宣導作業，首</p>

臺中市政府第 241 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>重孳生源清除工作，本局一方面已配合行政院環境保護署「105 年全國登革熱孳生源三級複式動員專案工作」及「清除孳子行動日」政策，於 105 年 3 月 8 日、3 月 10 日及 3 月 11 日，邀集各區清潔隊、各區公所及里辦公處，辦理前揭工作說明會，協請各區公所及里辦公處加強宣導民眾每週至少一次自主辦理居家戶內外之孳生源檢查及清除工作，並排定里別及日期會同衛生單位檢查孳生源清除情形。</p> <p>二、另一方面本局亦持續配合本府衛生局政策，於每月第一週星期六，透過動員各區清潔隊、里辦公處及志義工響應清潔日，從源頭杜絕孳生源，營造健康生活環境。</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>臺中市要舉辦 2018 世界花卉博覽會，因此我們也在尋找足以代表三生：「生態、生產、生活」的臺灣特色代表，樹生酒莊的洪先生、參與釀造的陳教授，將獲得世界葡萄酒冠軍的金牌獻給市府，我代表市民接受這樣的榮耀。臺中具豐富的生物多樣性，位於大安溪與大甲溪的沖刷地區，擁有適宜人居的氣候、地理、土壤。「埔桃酒」贏得 2015 年英國世界葡萄酒競賽金牌，該競賽有 47 個國家、超過 1 萬 4,000 款葡萄酒參賽，能獲獎相當不容易；此外，「埔桃酒」也曾於布魯塞爾、舊金山、雪梨等地的世界葡萄酒大賽中獲得金牌、銀牌的佳績。葡萄酒於西方飲食文化中扮演極重要的角色，2018 世界花博如何搭配世界最好的「埔桃酒」，衍生飲食文化、特色餐廳、薩克斯風等帶動在地產業增值，進而行銷花博、行銷臺中，更是市府從現在起就要努力的事。2005 年我擔任新聞局長時，適逢政府開放民間釀酒的爭議，當時充斥著正反兩面的聲音，考量當年 921 震後，許多農民遭受重大災損，因此我採取支持開放民間釀酒的態度，希望透過釀酒發展精緻農業、休閒農業，未料到間接促成了樹生酒莊釀出榮獲世界金牌的「埔桃酒」。樹生酒莊洪先生堅持傳承農業的精神，與市府推動的青年加農政策相當契合，也希望推動大安溪與大甲河流域，精緻農業與休閒農業的發展，市府鼓勵青年發展農業，也要提供土地，像是原清水甲南園區的土地，搭配青年加農、新五農及農發基金等政策，保留珍貴農業文化。在此我建議頒發榮譽市民給洪莊主、</p>	<p>民政局 農業局</p>	<p>民政局： 有關頒發榮譽市民予洪莊主、陳教授乙節，本局辦理情形如下： 一、經查洪○倍莊主(設籍於本市)曾於 103 年 5 月 5 日因所釀造之「埔桃酒」酒品榮獲 2014 巴黎世界酒類競賽金牌殊榮而獲頒本市榮譽獎章在案，依據臺中市傑出人士獎章頒給實施要點第 4 點第 1 項第 1 款規定，獲頒榮譽獎章者以一次為限，爰本案農業局僅就陳○浩教授(非設籍本市)部分請頒榮譽市民獎章及證書，先予敘明。 二、本案農業局業於 105 年 3 月 16 日簽會本局，俟核定後辦理獎章及證書製作事宜。</p> <p>農業局： 有關頒發榮譽市民予洪莊主、陳教授乙節，本局辦理情形如下： 一、經查洪○倍莊主(設籍於本市)曾於 103 年 5 月 5 日因所釀造之「埔桃酒」酒品榮獲 2014 巴黎世界酒類競賽金牌殊榮而獲頒本市榮譽獎章在案，依據臺中市傑出人士獎章頒給實施要點第 4 點第 1 項第 1 款規定，獲頒榮譽獎章者以一次為限。 二、另陳○浩教授部分已簽核市長中，俟簽奉核准後，配合研考會安排時間於市政會議中頒獎。</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	陳教授，以感謝他們 2 位創立「埔桃酒」的貢獻。樹生酒莊輝煌的故事，可能成為 2018 世界花博的最佳代言人。		
02	每次到豐原陽明大樓開會，研考會安排的會議議程都讓人感覺很有生命力，接近土地、深入基層，就越能感受到和人民休戚與共。對於最近引發熱烈討論的議題：臺中到底有沒有早餐文化，由於臺中的特色既豐富又多元，很難以單一食物作為代表，為此我也特別致電劉克襄教授進行溝通，我們也達成一定的共識。事實上，臺中具存舊立新的活力，飲食文化的不斷演變，正是有別於南部的地方。例如起源於臺中的泡沫紅茶、珍珠奶茶，逢甲商圈、一中商圈是屬於年輕人的消費文化；第二市場是屬於日治時期傳承下來，吃飽又吃巧的文化；臺中的文化有創新的因子，任何食物到臺中都能變化出不同的創意小吃，例如同樣的飯糰、吐司、蛋餅都會產生不一樣的做法，這就是城市生命力的展現，不停的創新發展，這就是臺中味。市府辦理 2018 世界花博時，應該將這樣的特色發揚光大，從過去到未來、跨越不同的時空，透過交通、區域的鏈結，尋找發展的可能，形塑新的臺中認同。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	上週六是植樹節，近期本市舉辦了許多種樹的活動，因此推動 8 年 100 萬棵樹的目標是可以達成的，平均每年要種 12 萬 5 千棵樹。從去年 4 月開始，我們已種下約 8 萬 5 千棵樹，為盡早達成目標，並補足去年的數量，請林副市長協助督導相關局	建設局 農業局	建設局： 8 年 100 萬棵植樹計畫，105 年度植樹活動已有企業團體、民間團體社區及大專院校等單位積極參與響應，本局亦將持續清查可植樹之公有土地，包含公墓地、國道 3、4 及 6 號交流道

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	處，今年應達成種植 16 萬 5000 棵樹的目標。此外，如大甲苗圃種了 2500 棵樹，霧峰高爾夫球場種了 1000 棵樹，而民間團體-福智文教基金會也允諾種植 10 萬棵樹。要改造臺中成為花園城市、健康城市，就從種樹開始，透過政府、企業與市民共同合作，如東海大學、弘光科大搭配新生入學、畢業典禮進行種樹活動。另外，要種樹需搭配土地的取得，請相關局處向中央部會或地方企業爭取，統計可供種樹的土地數量、範圍，俾提供相關資料給有意種樹的市民、機關、團體。		下及海岸地等辦理植樹造林，以降低揚塵效，並結合各局處之專案，與民間機構齊力合作，配合 2018 花博，邀請市民一同參與，打造臺中成為花園城市。 農業局： 本局於 3 月 12 日活動當日於大甲苗圃種植 2500 棵樹。
04	本週議會將召開臨時會，進行 105 年度第一次追加減預算審議，請各局處就追加預算項目，向各黨團議員進行詳盡的說明，爭取議會支持通過追加預算案。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	我早上搭乘 700 號幹線公車來豐原開會，檢視幹線公車上路後的成效，時間比原路線節省、車行也較為平穩；579 幹線公車自 3 月 1 日起實施，一個月後我們也將進行成效的檢討。由於幹線公車有效節省了通勤學生的時間、金錢，許多學生也改變通勤的習慣，搭乘跳蛙式的幹線公車。此外，4 月 6 日起，本市全國首創，開放全市四萬多格路邊停車格，每天上午 11 時到下午 1 時、共 2 個小時，讓計程車司機免費臨停，可以安心休息吃飯。林副市長擔任交通部長時，推動計程車免徵汽燃費，即立基於計程車是大眾運輸工具的相關規定，計程車的安全與品質攸關民眾的權益。包括市府 1999 話務人員由委外改	本府各機關 交通局 環境保護局	交通局： 一、統計幹線公車 579 上路 2 週、營運 9 天(3 月 1 日至 4 日、7 日至 11 日)的搭乘人數顯示，500 路平均每日約 1,780 人次、每班次 28 人次；700 路平均每日約 2,440 人次、每班次 37 人次；900 路平均每日約 3,030 人次、每班次 47 人次，總計三條路線總搭乘人數已達 6.5 萬人次，平均每日搭乘人次約介於 6,500 至 8,000 之間。 二、在整體幹線路廊運量方面，中清路原 6、9、61 路三條公車路線，500 路公車上路前，平均每日載客約 1 萬 2,900 人次，上路後，平均每日載客增為約 1 萬 3,400 人次；崇

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>為自聘，也是為了讓市民獲得更好的服務。這些政策在在顯示了市府看得見市民的需求，也努力讓市民看見市府的用心。然而，在推動政策的同時，也要做好與市民的宣導溝通，例如今年登革熱噴藥消毒，環保局取消以往的委外制度，改為自行辦理，其實是為避免以往委外，發生外包廠商服務品質良莠不齊狀況。市府增加 300 位清潔人力固定執行每年兩次的預防性戶外環境噴藥，也會視需求配合里辦公室提供個案消毒的緊急協助，由於未充分說明，導致外界有所誤解，也請各局處在推行業務時，務必做好政策的行銷宣導。</p>		<p>德路原 12、58、65 路三條公車路線，700 路公車上路前，平均每日載客約 1 萬 8,200 人次，上路後，平均每日載客增為約 1 萬 8,600 人次；臺 3 省道(北屯路、潭子中山路)路廊原 55、100 路二條公車路線，900 路公車上路前，平均每日載客約 3 萬 1,700 人次，上路後，平均每日載客增為約 3 萬 2,200 人次，三條幹線路廊平均增幅 2.5%，且持續成長中，且豐原高中統計資料更顯示，已有 135 名學生由校車改搭公車，顯示幹線公車確有帶動整體運量成長效果。</p> <p>三、為體恤計程車駕駛員之工作勞苦，104 年 9 月起試辦本市西區大誠立體停車場、西屯區市政公園停車場、南屯區南屯國小地下停車場及北區新興停車場予計程車駕駛人每日一次兩小時免費停車作為休息用途，惟以往提供予計程車駕駛人免費停車休息之據點較少，故今年再提供全市共 4 萬多格路邊停車格，每日 11 時至 13 時供計程車駕駛人免費停車，安心用餐及休息，以減少計程車違規臨停及維護交通順暢。</p> <p>環境保護局： 本局前已於 105 年 3 月 8 日、3 月 10 日及 3 月 11 日邀集各區公所及里辦公處辦理消毒說明會，說明本局今年執行消毒業務之模式、期程及範圍，並於 105 年 3 月 17 日發布新聞稿，再</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>次說明本局消毒政策轉變之緣由及相關消毒資源整備情形，同時亦再次強調今年消毒工作回歸由本局各區清潔隊辦理，主要係為避免以往外包廠商服務品質良莠不齊狀況，並同時強化本市防疫工作能力及提升消毒服務品質。有關里長所關切的消毒範圍部分，本局今年例行性消毒工作皆比照往年委外方式辦理，各區清潔隊亦將持續加強與里辦公處聯繫溝通，以期讓整體消毒工作成果更符合在地需求。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
06	<p>我們將臺中定位為創意的生活首都，臺中是個很適合生活的地方，創意源源不絕。「文化是城市的靈魂、城市是文化的容器」，文化不僅代表過去、也代表未來。如果我們沒有深層去了解城市的文化，就無法發現城市特色並加以發揚光大，臺中許多在地特色可推及國際舞臺，相關的文化活動，透過著作、電視電影拍攝，都是城市行銷的管道。南屯端午木屐節、東勢巧聖仙師廟，這類極別具特色的活動，有著在地的文化特色與意涵。東勢巧聖仙師廟已有 240 年歷史，是全臺主祀魯班公廟與的開基祖廟。市府推動東勢巧聖仙師文化祭，除了將原本具有宗教性的活動推廣為文化祭典外，也希望透過對匠師文化的尊敬，展現實用主義的價值。事實上，無論是現代設計師、建築師、雕塑師，皆為匠師延伸的領域，可惜的是，在傳統東方社會士</p>	<p>客家事務委員會 原住民族事務委員會 文化局 觀光旅遊局 水利局 農業局 新聞局 各區公所 交通局 警察局</p>	<p>客家事務委員會：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、巧聖仙師文化祭活動辦理前，本會業於 3 月 23 日與東勢巧聖仙師廟辦理說明會，預訂 4 月 3 日在東勢巧聖仙師廟，由廟方召集中市各廟代表，本會簡報說明本案活動流程，並將活動文宣資料透過各區里鄰長發放至所轄每戶，以達活動宣傳深度。 二、函請苗栗、南投及彰化等區域治理的合作縣市協助活動宣傳，邀請共同參與，加深活動宣傳廣度。 三、配合本府召集結合觀光旅遊局、文化局、客委會、原民會聯合策劃臺三線及大甲溪沿線文化景觀，將文化、宗教、產業、觀光結合規劃適合國際觀光、國人旅遊、市民休憩等不同型態的旅遊路線，提振本市觀光產業。

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>農工商「萬般皆下品、唯有讀書高」的觀念下，匠師文化逐漸邊緣化。臺中山城的木工、漆藝有相當高的水平，配合市府現正推動的技職再造、從教育傳承下一代從事工藝匠師的倫理、敬業的價值觀，也希望透過推動巧聖仙師文化祭，進而打造臺中成為工匠城市、工藝之都，帶動山城的經濟發展。目前豐原副都心的規劃，應盤點、耙梳在地特色資源，加以發揚光大，本案請客委會主政，重新打造客家人的在地光榮感。以下就客委會「2016 臺中巧聖仙師文化祭規劃情形」進行裁示：</p> <p>一、除了客委會之外，由於巧聖仙師文化祭是大甲溪觀光文化流域的重要內涵，請原民會、文化局、觀旅局、水利局、農業局、新聞局等相關局處，加強豐富大甲溪的文化內涵與宣傳，特別應釐清主軸、加以豐富化。期望透過原住民族文化原鄉、東勢石岡的客家風光、后里外埔的花園美景，到大安大甲媽祖文化的串聯，配合未來 2018 世界花博，豐富北臺中的文化生活。</p> <p>二、巧聖仙師文化祭內容多元，請客委會加以整合後，提供各區里協助宣傳；並請新聞局，利用各式媒體及網路加強放送，提升成為全國性文化活動。另外，也請客委會邀請苗栗、南投及彰化等區域治理的合作縣市共同參與，擴大中臺灣的合作及行銷。</p> <p>三、這次祭典，有多項活動集中於 5 月 28、29 二日舉辦，可說是慶典的高潮。事實上，魯班公的生日在端午節後 2</p>	<p>經濟發展局 勞工局 教育局 民政局</p>	<p>原住民族事務委員會： 和平區大甲河流域自東勢以上至大梨山地區，此區均屬泰雅族聚落，不但有高經濟蔬果，也有豐富且多元的泰雅文化與客家文化交融，漢人勤儉樸實以及泰雅熱情文化，兩個不同文化凝聚形成聚落，有別於本市其他地方的文化，為了強化當地的部落人文、風情、產業，提高文化廣見度及部落社區競爭力，預定於 105 年 6~8 月及 10~11 月，推動辦理水蜜桃季及甜柿節行銷推廣活動，並配合辦理部落深度旅遊行程，活動藉由平面媒體、廣播媒體、電視跑馬燈等宣傳，將遊客帶進各部落，親身體驗泰雅族狩獵文化、傳統飲食及傳統技藝與歌舞等，使遊客有深刻不同的感覺以及記憶，讓更多人瞭解泰雅族文化之美，以達到經濟產業與文化觀光產業推廣之目的。</p> <p>文化局： 一、指示事項一：配合本府客家事務委員會舉辦「2016 臺中巧聖仙師文化祭」，推動在地文化深耕，文化局預計於 105 年 5 月 21 日至 6 月 5 日於東勢客家文化園區辦理「臺中職人工藝展」，將延續 2016 臺灣文博會臺中主題館「大器 臺中」之主題規劃，呈現本市在生活工藝及創意設計的職人能量，活動並配合全國性的工藝比賽嘉年華，塑造東勢客庄為臺灣的工藝之都，以文化祭典活動帶動產業發</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>天、農曆 5 月 7 日，未來活動期程也可拉長、避免過度集中；相關活動地點也可研議擴大為東勢到豐原沿線。本次包括花車遊行路線，客家文化園區、仙師廟、豐園木藝文創園區等熱點之交通動線規劃、停車需求及交通管制等，請各主辦機關審慎規劃，並請交通局及警察局提供協助。</p> <p>四、木工機械，木藝與漆藝等為本市深具發展歷史之產業，請經發局結合本次巧聖先師文化祭之契機，積極整合上述產業之公會、協會，領導業者與學校，充實豐原現有豐園木創園區之創研與體驗學習能量，並持續爭取中央資源挹注，以展現產業新風貌。</p> <p>五、為改善青年學用落差，重視技職再造，以提升本市青年勞工就業並建立基層工作者之社會新價值與勞動尊嚴文化，請勞工局結合巧聖仙師文化祭辦理職場達人選拔及新秀競賽、遴選木藝大師，並製作微電影，將工匠精神及專業技能加以推廣，興起尊重專業技能的風潮，並透過多元的職場體驗活動，從做中學，激發青年的創意及潛能，鼓勵適性發展，吸引青年勞工投入各行各業，行行出狀元。</p> <p>六、東勢高工與工匠達人合作開辦「裝潢人才培育班」，實施效果相當良好，請教育局持續結合當地文化，開辦學訓用合一的教育課程，了解實施成效並持續推廣。另外，也請教育局將此深具歷史文化意涵的主題編入本土教材，由基層教育扎根，讓本市學童認識在地文化。</p>		<p>展，促進產業的發展及觀光之提升，文化局將持續整合包含山城等木、漆藝在地資源，後續並配合「2018 臺中世界花卉博覽會」，透過創意生活的多元面向及辦理各式的活動，逐步落實打造「創意城市 生活首都」之願景。</p> <p>二、指示事項九：本局將配合客委會，搭配蔡英文總統「國家級臺三線客庄浪漫大道」的計畫，盤點山線文化亮點，於東勢新丁版節、白冷圳文化節或一區一特色成果等地方文化節慶時，與舊山線的兩馬鐵道路線連結，邀請民眾體驗客家深度文化之旅，推廣在地特色產業，並擬研議與觀旅局共同推廣及行銷；於豐原、清水、神岡、潭子、石岡、新社及東勢等區，為將傳統客家文化特色與本市文創產業結合，於東勢客家文化園區辦理「臺中職人工藝展」，後續將持續推廣青年返鄉創業，並建立人才資料庫，以利與本市文創產業及文化活動結合。</p> <p>觀光旅遊局： 為塑造東勢區在地客家文化及特色產業為本市特有之觀光品牌，本局今年度配合本府客家事務委員會「巧聖先師文化祭」辦理客庄文化景觀導覽一日遊活動及印製山城地區觀光旅遊地圖。客庄文化景觀導覽一日遊活動係藉由一日觀光導覽專車搭配隨車專業解說員，提供遊客在參加活動之餘，可遊賞東勢、石岡等山城地區觀光景點，使參訪民眾了解傳統客家歷史</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>七、根據客委會的考察，全臺主祀魯班公的廟宇共有 34 間，其中從東勢祖廟分香出去的有 24 間。請民政局研議加強與這 24 間分香廟宇的合作交流，以增加他們對東勢祖廟的向心力。</p> <p>八、主祀魯班公的廟宇，除了臺灣以外，在山東濟南以及天津、成都、香港、澳門、越南、馬來西亞等地區都有魯班公廟。請民政局加強聯繫，逐年將這些廟宇邀請來臺，參加我們的祭典活動，讓臺中的巧聖仙師文化祭更國際化。</p> <p>九、我要特別強調地方與中央攜手合作的重要性，請客委會、觀旅局及文化局共同研商，如何搭配蔡英文總統「國家級臺三線客庄浪漫大道」客家族群政見，盤點山城客庄資源，推出套裝旅遊行程，循序漸進，打造本市特有的客家文化品牌；讓節慶行銷做為主軸，帶動周邊包括餐飲、民宿及客家美食品牌的觀光產業發展。</p>		<p>文化景觀，塑造深度旅遊並擴大活動宣傳效益，活動訂於 105 年 5 月 28 及 29 日辦理，刻正簽辦中。</p> <p>水利局：</p> <p>一、大甲溪景觀環境營造實施計畫相關規劃已納入「臺中市水系景觀環境營造實施計畫」中執行，預計 105 年 9 月提出規劃方案及基本設計。</p> <p>二、目前大甲溪規劃方向係以串聯東豐鐵馬道為主，將於梅子鐵橋延伸出環河自行車道，路線經由大甲溪左右兩岸堤防及東勢大橋。東勢巧聖仙師廟位於規劃範圍外，後續將納入考量串聯此亮點之可行性。</p> <p>三、另經濟部水利署中區水資源局所管轄之石岡壩管理中心預計於 105 至 107 年度辦理新建管理中心工程，將結合遊客休憩場所及水資源生態展示館，日後將成為環境教育新景點。</p> <p>農業局：</p> <p>大甲溪文化流域範圍行經和平、東勢、新社、石岡、豐原、后里、神岡、外埔、大甲、清水、大安等區，其流域也孕育了原民文化、客家文化，其中外埔、豐原更為 2018 臺中世界花卉博覽會的重要展區及亮點，透過花博的展覽規劃，將展現外埔的花園美景及臺灣的農業實力、豐原的水岸花都及糕餅口碑。</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>本府客家事務委員會於 105 年度舉辦具有豐富文化涵養的巧聖仙師等活動的串聯，除了為花博聚集更多宣傳的能量，更能豐富北臺中的文化生活。</p> <p>新聞局：</p> <p>一、有關加強豐富大甲溪的文化內涵與宣傳，原住民族文化原鄉、東勢石岡的客家風光、后里外埔的花園美景，大安大甲媽祖文化的串聯，配合未來 2018 世界花博，豐富北臺中的文化生活，擬透過本局月刊專題深度報導。</p> <p>二、有關巧聖仙師文化祭宣傳，本局已於 3 月 14 日發佈新聞稿，擬透過電視訊息播出、廣播、局網、LED 電視牆、LINE 協助宣傳。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>交通局：</p> <p>一、「2016 臺中巧聖仙師文化祭」活動涉及客家文化園區、仙師廟豐園木藝文創園區等熱點，有關「客家文化園區」停車空間規劃部份，該園區內已規劃停車場，可提供約 93 格汽車格位(平均停車率 30%)；另鄰近巧聖仙師廟有一公有停車場(東勢區綜合立體停車場，位於豐勢路與第三橫</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>街交叉口；平均使用率 38%)，可提供 307 格汽車格及 60 格機車格；豐園木藝文創園區基地面積約 2 萬多坪，園區內空間約可停放小型車 500 輛，亦可提供停車空間。</p> <p>二、另本府客家事務委員會預訂於 105 年 4 月提送交通維持計畫，本局全力協助該會並依規審查交通維持計畫，俾利活動順遂進行。</p> <p>警察局：</p> <p>105 年巧聖先師文化季活動，本局將配合主辦單位規劃之活動內容及地點，先期與市府交通局共同會勘相關道路、地點後，訂定疏導動線方向、交通管制措施、停車空間位置等交通疏導方案，據以編排交通指揮管制勤務執行，在縝密規劃、落實督導下，完成「巧聖先師文化季活動」交通安全順暢之任務。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、本局透過定期與 WING 策略聯盟開會討論，如何藉由此平臺的專業交流形成共識，組成 WING-Team 執行推動創新計畫；結合本次巧聖仙師文化祭活動，訂於 5 月 28 日於永豐餘木創園區辦理為期一日的 WING 產業策略聯盟交流論壇，會中邀請 WING 策略聯盟公會代表與談，希冀藉由各領域專業經驗與智慧交流，作為後續發展豐原聚落木工產業鏈特色之開端，提供整合大家專業經驗與智慧的溝通平</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>臺，連結現在與傳統科技、木材加工與木工機械、木胎與漆藝之科技突破並加以發揚光大，並於該日進行 WING 產學聯盟簽約儀式，儀式中亦頒發感謝狀予相關協助之單位及公會，希望整合產、官、學、研代表的能量，推廣木工機產業並加以升級，增加合作強度，除推廣產業外，並帶動豐原副都心的發展。</p> <p>二、配合「2016 臺中巧聖仙師文化祭」活動及 WING 策略聯盟，本局舉辦為期 2 天木工親子園遊會(5 月 28 日、29 日)，將木創園區形塑成以木工為主軸的兒童樂園、親子中心，使參訪民眾了解木藝背景及相關文化創意產業，並展示臺中好技藝—木藝達人作品、臺中好玩—各式木玩具、樂器，臺中好居-室內裝潢設計、創意實用木類家具等主題，塑造親子體驗旅遊並擴大活動宣傳效益，讓木工產業的經驗、文化與工藝得以傳承。5 月 29 日則邀請各公會代表一同參與東勢魯班公廟的祭典活動，主要以 WING 策略聯盟成員為主，邀請臺灣木工機械工業同業公會等公會一同參與祭典活動。</p> <p>三、另，豐原區在「弱勢產業及地區優先，衰退產業次之，特色產業強化」的指導原則下，有計畫的申請地方產業發展基金挹注，以「臺中市豐原區漆藝木藝雙旗艦發展計畫」輔導豐原副都心轄內產業發展，其中以漆藝及木藝製造產業為核心，與人文藝術相輔相成，強化豐原漆藝知名度。</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>勞工局：</p> <p>一、宣揚傳統技藝，發揚魯班公精神 為宣揚傳統技藝，並使現代魯班公具有專精工藝及專業技藝之達人得以發揚傳承延續，勞工局創全國首例辦理巧聖仙師魯班公獎選拔活動，將以魯班公「聰穎、勤奮、誠信、創新」的精神與態度，選拔全國之職場達人和職場新秀，本次選拔將結合臺中市政府巧聖仙師文化祭進行表揚，使這些具有技藝特長的達人們，不僅能有機會來向社會大眾展現其技藝與精神，更能藉此找回世人對於工匠精神的尊崇，以吸引更多的青年勞工、學生投入其行列，達成促進就業的目的。</p> <p>二、透過實作競賽方式，選拔職場達人及職場新秀 有鑒於本市相關行業之缺工情形，本次選拔活動將自木作、泥作、營建、雕刻及漆工藝等職類中，選拔全國之職場達人和職場新秀，透過現場實作競賽的方式，找出本市深具技藝能力的職場達人及同時發掘具技藝潛力的青年勞工，鼓勵其對於技藝學習上的成果，並重新找到工作專業的價值與光榮感。</p> <p>三、以職場達人及新作為題材，拍攝微電影廣大宣傳 另外，為扭轉社會大眾對於基層工作行業的刻板印象，將以職場達人及新秀的學習歷程、個人事蹟及作品故事等作</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>為題材，拍攝極具傳承及教育意義的微電影，讓青年勞工及學生都能藉由微電影的方式，體會達人與新秀們在技藝工作上所獲得的成就與尊榮，進而興起對於工匠精神的尊崇，重拾身為勞動者的尊嚴。</p> <p>四、選拔活動結合 DIY 體驗，體會技藝精神</p> <p>105 年臺中市政府促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔活動，將於 4 月 16 日、17 日辦理 2 日的實作競賽活動，現場不僅能看到職場達人及新秀大展身手，還能體驗各項 DIY 實作，同時，勞工局也規劃了導覽人員，將使參加民眾對於技藝工作能有更多的瞭解，進而改變對於技職教育的觀念。而各行各業的職場達人更是國家延續傳承的重要資產，其於職業生涯所累積的經驗與技術彌足珍貴。為使其專長及技藝得以發揚延續，勞工局將提供傳承的舞臺，進而使社會大眾及青年勞工都能以各職場達人為學習標竿，薪火相傳魯班公之精神，實現自我，提升就業的意願。</p> <p>教育局：</p> <p>一、本局於 105 年 1 月 21 至 27 日與東勢高工合作辦理第 1 梯次(山、海、屯、中區)市立國民中學學生木作體驗營，透過營隊，提供學生職業試探及適性學習機會，在歡樂的營隊中增加學生就近入學意願，達到社區學子就近入學之目的，以鏈結高中職端技藝教育推展。本局預定 105 年 5 月</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>24、31 日舉辦第 2 梯次。</p> <p>二、本局將函知巧聖先師文化祭活動，請本市國民中小學將巧聖先師文化祭融入語文領域課程(巧聖先師廟之對聯...)或社會領域課程(魯班公歷史典故)，並鼓勵進行文化踏查活動。透過校外教學活動的參與、本土語言或社會學習領域課程的學習，使學生習得家鄉在地文化，並參與職場體驗活動、木工親子園遊會、木工體驗營...等活動，促進在地人才培育。</p> <p>三、東勢高工與工匠達人合作開辦「裝潢人才培育班」，實施效果相當良好，開創產學合作新模式，本局依本市在地產業發展特色，在 105 年 3 月 14 日於大甲國中召開推動自行車產業產學合作座談會，會中邀請 14 家自行車產商、海線地區國中、高中職與 5 所科技大學進行產學合作座談會(以大甲自行車產業為例)，並與經發局、勞工局、文化局合作，鏈結國中技藝教育、高職、科大實用技能班、產學攜手班與產業師資等，藉由產學界共同座談，發展出自行車產業產學合作暨技藝教育的具體實施策略，開創本市產學合作新契機。</p> <p>民政局：</p> <p>一、本局於 105 年 3 月 15 日至東勢區巧聖仙師廟洽談本府客家事務委員會所考察 24 間分香廟宇之合作交流事宜，經</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>廟方主任委員劉○富表示，該 24 間分香廟宇其中一部分仍有聯繫，將邀請進行餐會交流，另其他已無聯繫之分香廟宇，本局將以宗教輔導立場協助邀請，以加強其對東勢祖廟向心力。</p> <p>二、經洽巧聖仙師廟表示，本年度希望邀請越南地區巧聖仙師廟主任委員楊○村出席祭典，本局將協助該宮廟參與祭典事宜。</p>
07	<p>打造臺中成為生活首都，也要讓臺中成為動物的友善城市。我曾提出「動物保護政見 5 大保證」(流浪犬貓絕育、增設認養寵物會場、落實犬隻精準捕捉 SOP、廣設狗便清潔袋、犬貓絕育補助)等，皆以落實於市府的動保政策上，尤其是我就任之初，曾宣示 3 年內要達成零安樂死的目標，後來配合相關法令修正提前於 2 年內達成零安樂死的目標。因此，我們配合 4 月 4 日「世界流浪動物日」、4 月 8 日「動物保護節」，今天特別請農業局就本市動物保護成效進行檢視，對於動保處一年多來在動物保護的成效予以肯定。以下就農業局「動物保護推廣成效」進行裁示：</p> <p>一、請農業局加速「臺中市動物保護自治條例」條文修正，不只加嚴寵物登記管理，也要提高罰則，並遏阻動物受虐情事發生。而為強化源頭管理，亦請農業局加強合法繁殖場的管理，並取締、嚴懲非法的繁殖業者，提升動物保護案件稽查效能。</p>	<p>農業局 建設局 各區公所 教育局</p>	<p>農業局：</p> <p>一、「臺中市動物保護自治條例」修正</p> <p>(一)業於 105 年 3 月 10 日召開公聽會，本次修正內容新增：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 寵物飼主、繁殖及買賣業者應替寵物辦理寵物登記及植入晶片。 2、 勞工雇主有義務防止所雇用之勞工於工作場所宰殺犬貓或販賣其屠體。 3、 任何人不得食用、販賣及有犬貓屠體。 4、 動物保護檢查員於公共及私人場所進入調查、取締及緊急保護安置受虐動物權限等規定。 <p>(二)後續將續依法制作業程序函請本府法制局表示意見，於簽奉市長核准後提報法規會及市政會議審議。本市目前特定寵物業者計 242 家，其中繁殖業者計 90 家，種公母犬隻皆已完成寵物登記並造冊列管，另也將種公母犬隻繁殖情形及買賣犬隻晶片植入情形列為重點稽查項</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、「草悟道」及「文心森林公園」兩處假日犬貓認養會場外，亦請建設局協助提供更多適合場地，讓假日犬貓認養活動擴大到山海屯區舉辦。此外，農業局今年續辦偏鄉免費絕育計畫，同樣有助拉近城鄉差距，請各區公所協助宣傳，為本市流浪動物盡一份心力。</p> <p>三、請農業局以月為單位，提供「認養主打星」資料給本人，本人可以放上臉書等加強宣傳，並請以活潑方式提供動物保護小知識、寵物飼養訣竅(撇步)。</p> <p>四、去年本府推動「校園愛笑犬認養計畫」，藉由貼近學童生活的方式，推動生命教育，獲得好評。為持續精進計畫內涵，請教育局與動保處檢討相關配套，研議以更周全方式推動辦理。</p> <p>五、有鑒於狂犬病的威脅，請農業局加強流浪狗狂犬病疫苗的注射。另外，為推廣「認養代替購買」，請評估建置寵物認養 APP 的效益，並研議獎勵認養措施，例如市民透過認養的寵物，死亡後市府可提供免費的火化措施等，以積極方式提高市民寵物認養意願，以打造臺中成為更友善的動物城市。</p>		<p>目，查有違法者皆依法裁處。如接獲檢舉非法繁殖場案件，則依法裁處，限期作寵物登記並造冊列管重點稽查，以避免不當繁殖、買賣及虐待動物等情事發生。</p> <p>二、認養主打星宣傳</p> <p>(一)設置市長臉書聯繫窗口。</p> <p>(二)每月提供動物之家認養主打星認養小故事提供市長臉書協助宣傳。</p> <p>三、「校園愛笑犬認養計畫」：本計畫由教育局辦理，104 年計有 7 所學校及 14 頭犬隻參與計畫。本局目前配合校犬防疫及訓練飼養管理諮詢工作。另已推動校園動物保護暨狂犬病防疫巡迴教育宣導活動多年，未來亦將加強推動校園動物保護種子教師訓練，以擴大教育對象及層面。</p> <p>五、加強流浪狗狂犬病疫苗的注射及建置寵物認養 APP 效益獎勵認養措施：</p> <p>(一)目前街頭流浪犬依來源分為下列 3 種方式加強狂犬病疫苗注射：</p> <p>1、飼主放養在外犬隻：主動寄發高風險區狂犬病疫苗注射活動通知單，通知飼主每年定期帶犬隻完成狂犬病疫苗注射，完成注射後犬隻應懸掛狂犬病疫苗注射證明牌以為識別，另外持續加強未有主人伴同犬隻進行稽查，以杜絕不當疏縱行為。</p> <p>2、愛心人士飼養犬隻：本市愛心人士收容犬貓，多數仍</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>原棲息地放養，本局持續向中央爭取公費疫苗發予愛心人士並主動協助其飼養犬隻完成狂犬病疫苗注射，及核發狂犬病預防注射證明書牌。</p> <p>3、無主流浪犬：經捕捉或民眾拾獲送交收容所即完成狂犬病疫苗注射。</p> <p>(二)動物認養 APP 效益評估：</p> <p>1、目前 APP 寵物認養軟體約計 10~20 個，由官方開發有桃園市及臺北市等，下載率約 1,000~10,000 次，下載率普遍較低。動保處 103 年為擴大大便服務已完成 APP 效益評估，於動物之家實施參訪民眾問卷調查，大部份民眾使用意願不高，APP 建置需隨手機作業系統推出 iOS、android 或 Win 等多套版本維護不易。</p> <p>2、103 年 12 月本局動保處完成行動版網站建置上線服務，以民眾息息相關的業務，如最新消息、鼓勵認養、失蹤協尋、收容公告、動保專區、防疫專區等為主要服務主題。104 年行動版網頁點閱人次約 73 萬人次，顯示民眾對行動版網頁使用率相當普遍，將朝優化手機行動版取代 APP。</p> <p>(三)認養優惠方案：預計 6 月 1 日正式上路，目前規劃辦理中，認養優惠如下：</p> <p>1、認養主打星送小包飼料。</p> <p>2、免費飼主犬隻訓練教育課程。</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>3、 免費健檢，規劃每月固定時段，採預約制，提供認養後犬貓基礎健康檢查與諮詢。</p> <p>4、 免費飼養管理諮詢，規劃每月固定時段，採預約制，由動保處訓犬員提供認養人飼養管理諮詢。</p> <p>5、 免費生命教育講座，提供認養人優先報名動保處開辦之生命教育講座課程。</p> <p>建設局： 擬依市座指示增加提供本局權管豐原區田心公園、沙鹿區鎮立公園及太平區坪林森林公園等 3 座公園做為假日犬貓認養會場，包含目前已為假日犬貓認養會場之西區「草悟道」及南屯區「文心森林公園」共計 5 處假日犬貓認養會場，俾拉近城鄉差距。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>教育局： 一、查上開計畫計有新社高中等 7 校申請補助，每校核予經費新臺幣 5 萬元，並於 104 年 12 月 31 日執行完畢。前開受補助學校除透過校內繪畫競賽、生命教育劇演出、彩繪犬屋、繪本製作等方式進行生命教育及宣導動保理念外，新</p>

臺中市政府第 242 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>社高中更於 104 年 9 月 1 日成立懷生社鼓勵師生以行動落實動物保護。</p> <p>二、次查 104 年度申請「臺中市校園愛笑犬認養計畫」之學校皆設有管理人員，本局與本市動物保護防疫處(以下簡稱動保處)皆持續追蹤學校校犬施打疫苗等情形。</p> <p>三、另本市有校犬學校除新社高中等 7 校外，尚有大安國中等 24 校，動保處業已規劃補助學校推動動物保護宣導等相關經費，本局已轉知相關訊息，鼓勵有意結合校犬推動動物保護議題學校提出申請。</p> <p>四、為增強學童動物保護之價值理念，動保處爰規劃「臺中市 105 年動物保護暨狂犬病防疫校園巡迴教育宣導」，本局已要求新社高中等 7 校提出申請，未來期透過持續對學校師生的相關教育宣導，將動物保護的理念帶入家庭、社區，使本市成為動物友善城市。</p>

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>有關「首都減壓、國會先行」，亦即立法院遷建臺中一案，很開心獲得跨黨派的支持，不管是立法院的黃國書立委、顏寬恆立委，或者臺中市議會國民黨團、民進黨團，都已提案；議會並要求市長與議長連署支持，成立推動小組，帶動中部發展。</p> <p>一、回溯歷史發展，臺中從清代、日治時期至二次大戰後，都是極重要的行政中心所在地，包括臺灣省政府與省議會，皆選址於中部，然而在 86 年推動凍省後，中部的發展也隨之停滯。</p> <p>二、無論從國土安全考量，或是推動區域均衡發展，本人已倡議十多年，臺灣需要多核心的國土規劃，並提出「首都減壓、國會先行」的概念，希望推動臺中成為中部核心區。事實上，市府團隊的施政理念、推動的政策，皆以此為規劃核心，包括大臺中 123 計畫、2025 臺中好生活 13 項旗艦計畫。</p> <p>三、有鑑於地震引發土壤液化的討論、核安的問題、更遑論臺北物價過高、居住大不易，首都減壓已成為各方共識，由於國會自主，加上臺灣已進入高鐵一日生活圈，立法院遷建臺中，相對單純、最為可行。目前烏日高鐵特定區、成功嶺附近有許多機關用地，不會造成太大財政負擔；且臺中地理位置適中，立委來自全國各地，以此為中心點，交通便利。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	對應未來新政府的規劃，總統當選人蔡英文將推動區域聯合治	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>理，將各縣市分四大區塊，中央政府將優先支持區域合作案；例如：中部交通網絡的鏈結，將成為中央政府優先推動的策略。而立法院遷建的可能落點-烏日地區，是中彰投的重要樞紐，如市府規劃的大臺中 123 等交通路網建設，都可進一步向南延伸至彰化、南投，串聯跨縣市的交通路網；在區域合作方面，防災、食安、觀光旅遊等也都是發展重點。</p>		<p>遵照辦理。</p>
03	<p>接下來就中央與地方政府的合作進行說明：</p> <p>一、上週總統當選人蔡英文出席磐石會，該會成員以中臺灣上市上櫃公司為主，是臺灣產業真正的競爭力所在，全球有三分之二的精密機械工業產值源於臺中，蔡總統提及，在她的五大創新研發計畫中，以航太結合精密機械產業，發展完整的產業鏈，以提升整體產業能量，並將中臺灣發展為全球智慧機械之都。對應新政府規劃發展中臺灣成為全球智慧機械之都，我們上週已先行邀集產官學界共同召開的「經濟諮詢發展委員會」，有詳細的討論，希望提出扣緊中央施政主軸的政策，讓施政發揮事半功倍之效。</p> <p>二、請經發局就發展智慧機械之都，研提具體可行的規劃方案，俾爭取中央經費補助，例如提供水湳創新研發專區土地、設定地上權、或者設立總部、研發中心等方式吸引民間投資，做為航太、國防等產業的創研中心，也讓生產的零組件符合國際大廠的規格。</p>	<p>經濟發展局</p>	<p>經濟發展局：</p> <p>針對發展智慧機械之都，本局研提下列具體策略與行動：</p> <p>一、建構關鍵資源平臺</p> <p>(一)建立中央與地方協力的國家級智慧機械推動機制(5 月 20 日後 3 個月內啟動)：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 行政院政務委員以上及臺中市市長共同召集成立中央地方會報機制。 2、 經濟部、科技部，國防部，勞動部、教育部等中央單位成立跨部會小組。 <p>(二)將智慧機械納入國際合作與併購關鍵項目(105 年 3 月起持續辦理)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 航太加工需求面：中央航太小組計畫、工合計畫及國家投資公司，協助企業取得關鍵技術或訂單。 2、 智慧機械供應面：檢討經濟部現行科專計畫並調整；跨國合作研發航太加工技術與智慧機械關鍵技術產品。

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(三)智慧機械及航太產業示範應用腹地(5月20日後9個月內依都市計畫法第27條向中央提交國家重大建設計畫):選定水湳經貿園區計畫、清泉崗機場門戶計畫與清水區東山里及海風里、漢翔、中科院機159用地、高鐵臺中站產業專用區等腹地納入未來規劃。</p> <p>二、結合前瞻製造需求</p> <p>(一)開拓航太加工需求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、國防自主政策:推動國防教練機的國機國造,因航太零組件加工具更高加工需求,進行技術移轉提升機械產業技術(5月20日後持續辦理)。 2、取得國際航太加工認證:中科院利用既有檢驗設備與機159用地,協助航太加工技術整合,建立產品驗證基地(5月20日後9個月內完成建立)。 <p>(二)智慧服務機器或車聯網(5月20日後3個月內啟動):物聯網擴大至執行簡單動作的服務機器人或車聯網相關應用。</p> <p>(三)精密醫療器械加工(5月20日後3個月內啟動):部分精密醫療器械加工,需高精度智慧加工機械與光學設備,雙方可相關結合帶動智慧機械發展。</p> <p>三、拓展全球市場布局</p> <p>(一)人才培訓、產學合作及科專計畫,建置海外技術支援與服務能量(5月20日後一年完成調整)</p>

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(二)興建烏日會展中心，打造亞太漢諾威(109 年底啟用)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 中央補助臺中市在烏日高鐵新站南段 2 地號及新高鐵段 68、69、70、71 地號產業專用區興建會展中心，本案市府於 104 年 12 月 4 日與國際貿易局討論，該局請本府依” 縣市政府提案由中央興建展覽館計畫作業流程” 辦理。 2、 會展中心應具有 3,000 攤位以上能量，達前店後廠功能。 <p>(三)政府領軍開拓國際市場</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 本府於 105 年 6 月在烏日舉辦航太 AIM 與生產力 4.0 技術媒合展。 2、 本府於 105 年 1 月 29 日與華錫鈞基金會簽署 MOU 合作，未來持續合作辦理航太國際論壇，拓展美國與日本等航太零組件加工市場。
04	<p>與各位同仁分享一個重要的觀念：政府是一體的！臺中市政府就是要為所有的臺中市民服務，市民遇到問題時，不會區分屬於中央或地方政府權責。因此，我們應做好跨機關、跨局處的溝通協調，做好分工合作。近期有幾個成功案例，例如為推行「4 年 500 公里路平計畫」，市府成立 24 小時待命的路平服務中心，也增加近 10 億元的預算，並推出路平熱點地圖，並就民眾抱怨、但中央轄管的路段，邀集立委、中央部會等成立協商機制，共同解決；而水利工程方面，像是筏子溪屬中央管河</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>川，然而一年多來，在林副市長的督導下，水利局主動與水利局第三河川局協商，進行筏子溪治理，希望打造為臺中的迎賓河，成效已漸顯現。這也顯示，現代的政府要能將心比心、積極主動進行協調，以解決民眾的問題。</p>		
05	<p>溝通協商，不僅在於中央與地方政府，也需落實於市府與區公所之間，我希望每位區長都成為小市長、區公所成為小市府，因此，各項資源也要到位，做好第一線的為民服務。所以，市府透過權、錢、人下放，以及每季召開區政座談會，提升區公所的行政效能。包括市府去年的預算編列，大幅增加各區可以運用的小型工程款；增補清潔隊人力，考績 50%交由區長考核等。然而，資源下放，也希望各區長要權責相符，我成立了包括各機關局處長、各區區長在內的即時通訊群組，就是希望區長要即時回報問題，最近東區干城公園出現垃圾無人清理、豐原掃墓專車配套措施不足等情況，其實都可以藉由本項平臺告知本人。臺中市面臨廣域治理的問題，必須縮短城鄉差距、才能帶動區域均衡發展，我希望區長作為第一線與基層民眾接觸的人員，應擔負市府「耳目」與「雷達」等功能，只要是發生在區內的事情，區長就有責任與義務要處理，最重要的就是把民眾遇到的問題當作自己的問題，並輔以市府的機制，讓民眾的問題獲得解決。例如，原市區較不需要反射鏡，是因為道路規劃相對得宜，但原縣區部分地段的道路設計不盡完善，因此反射鏡的裝設格外重要，避免民眾駕駛時發生危險，為一次解</p>	<p>民政局 本府各機關 各區公所 建設局 研究發展考 核委員會 環境保護局</p>	<p>民政局： 一、有關檢視各局處權、錢、人確實下放部分，於區長會報討論。 二、「區政座談會」將賡續依山、海、屯及市區分別於每季召開，陳請市長主持，並邀請區長及相關局處首長，依施政輕重緩急順序共同討論解決各區問題。 三、各區清潔隊長 50%考績由區長考核之措施成效將於實施 1 年後辦理相關檢討事宜。 四、另有關「一日小區長」主題課程或體驗活動，刻正研議規劃中。</p> <p>建設局： 本市原市轄 8 區面積小於 1 公頃之公園綠地，自 105 年度委由 8 區區公所執行綠美化維護管理業務，且公園綠地維護基本單價全市持平；本局各區均派有巡查員抽查原市轄 8 區區公所維護管理之公園綠地，如有維護不佳情形，即通知區公所改善，並隨時協助與指導，本局將遵照指示賡續追蹤各公所執行情形，俾利推展及落實本項工作。</p>

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>決民眾根本需求的問題，去年底我們請交通局統整各區反射鏡需求，以 1 千多萬元的經費，增設 312 座反射鏡，讓危險的交通路段獲得改善，並達到「路平燈亮水溝通，人本互助效率好」之民眾基本需求。以下就今天民政局「強化區公所職能」專案報告，進行裁示：</p> <p>一、為使區公所扮演市府反映民意的重要耳目，經過多次協調會議討論，計有 7 個機關 19 項業務下放到區公所，小型工程款於 104 年僅 1.9 億元，透過辦理追加預算、動用二備金等方式，提高到今年的 4.2 億元。請潘副市長協助督導民政局，持續檢視各局處權、錢、人的下放、一定要到位，讓區長成為真正的「小市長」，承擔所有的權責。</p> <p>二、請各局處指派副首長以上人員，最好是局處首長，發揮愛鄰守護隊的精神，擔任區長討論業務窗口，成立橫向聯繫之平臺，以利權力下放，業務執行順利。各機關也應將委託業務之作業程序、辦理要領及有關法令，送公所知照，並持續輔導各區辦理教育訓練，強化第一線服務人員專業知能。</p> <p>三、本府在 101 年訂定「臺中市政府所屬機關權限委託辦法」，並於今年 3 月(第 241 次)市政會議通過附表的修正案，賦予各區公所更完整權限。請公所配合執行，也請各機關務必與各區進行溝通協調及分工合作。</p> <p>四、有關建設局委託原市轄八區維護管理一公頃以下公園廣場</p>		<p>研究發展考核委員會： 指示事項四，本會遵照辦理。</p> <p>環境保護局： 一、本局已於清潔隊召開之業務聯繫會報中將強化區公所職能各項措施周知全部清潔隊長，全力協助各區公所相關環保業務，災後環境維護亦已由各區公所區長指揮調度清潔隊執行環境復原工作。 二、本局配合民政局召開本案檢討會議。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 243 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>綠地，請建設局確保公所獲得必要之經費、人力與機具。此外，部分區公所委外辦理清掃作業，亦要訂定巡檢機制，並有廠商違約罰則及緊急處置辦法。請建設局加強督導，落實維管工作。也請研考會不定時抽查區公所承接此項業務之成效，直到穩定上路為止。</p> <p>五、為發揮「行動領導」精神，今年開始，市府每季召開「區政座談會」，本人親自主持，分山、海、屯及市區舉辦，邀請區長及相關局處首長，一同討論並解決各區棘手問題；依施政輕重緩急順序進行處理。</p> <p>六、為強化清潔隊、環保志工兼受區公所指揮調度，各區清潔隊長의 考績 50%，由區長進行考核。此制實施一年後，請民政局邀集各區區長及環保局，檢討此措施之成效，以落實各區環境清潔及災後復原能力。</p> <p>七、區長與基層關係最密切也瞭解市民需求，各機關召開重要會議，可依性質及實施場域，主動邀請區長與會討論、反映地方民意，以精進市府施政品質。</p> <p>八、為加強區公所與民互動，同時強化小市府功能，請民政局研議規劃「一日小區長」的主題課程或體驗活動，邀請學童或青年，跟隨區長腳步，深入體驗地方特色，並從中瞭解區公所扮演為民服務的功能角色，拉近市府與市民的距離，讓市府政策推動更具成效。</p>		

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安!由於市長今天率團，包機到日本進行城市交流，因此由我代為主持市政會議。這次市長到日本有幾項重要規劃，包括：1. 爭取開闢臺中清泉崗直飛名古屋機場的定期航班、成為市長上任後新闢的第 10 個直航點。2. 考察日本愛知縣之花卉觀光、夜間光廊等裝置藝術，作為 2018 世界花博的參考。3. 中彰投三位縣市長共同前往日本交流，透過區域治理，推動中臺灣與日本兩地的觀光合作與交流。由於市長相當重視國際合作，未來臺中與其他城市的交流必定更為頻繁與密切，請秘書處統籌、各局處配合，就未來臺中與各國際城市的交流與合作事項，預為準備並積極推動。	秘書處 本府各機關	秘書處： 本處目前已積極協助各局處推動國際交流業務，例如協助農業局辦理 2018 臺中世界花卉博覽會國際徵展，藉此擴大與世界各城市之交流；此外，亦透過國際事務委員會的召開，整理列管事項，協調各機關積極辦理，並統合協調各機關資源，促進本市與各國際城市之交流合作。 本府各機關： 遵照辦理。
02	上週議會臨時會已經通過市府 105 年度第一次追加減預算，在此也提醒大家，應檢視市長所訂 2025 臺中好生活 13 項旗艦計畫、市長政見及重大政策，包括 2018 世界花博、2019 東亞青運等，都應確實掌握期程及執行進度；如涉及跨局處計畫，請各位局處長負起責任，積極進行溝通與協調、即時推動。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	先前市長已請大家積極爭取中央計畫型補助經費，並請研考會追蹤各局處爭取的情況。本府設有臺北辦事處，因應新政府完全執政的情勢，我們已籌組向中央爭取補助的專案平臺群組，請各位局處長善加利用，向中央爭取經費補助及各種協調事宜，希望中央盡速核定本府重大政策並挹注市府預算。舉個例子來說，本週我們將請立法院蔡副院長，召開「大臺中山海線	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	鐵路雙軌高架化建置計畫」及「舊山線復駛計畫」等協調會；請李副秘書長率交通局、建設局、研考會、臺北辦事處的代表前往參加，向中央相關部會爭取經費。希望以後各局處，也都能比照類似方式，積極辦理。		
04	本週末(4/2 到 4/5)適逢 4 天的清明連假，預計掃墓及出遊人潮將會相當多，請新聞局加強宣傳，民眾利用掃墓專車、搭乘大眾運輸工具，進行掃墓或旅遊；也請交通局、警察局事先做好熱門景點：如大甲鎮瀾宮、新光三越及大遠百等各壅塞路段的交通疏導規劃，並視民眾需求，機動增加公車班次，以疏運旅客。	交通局 警察局 新聞局	<p>交通局：</p> <p>一、因應掃墓人潮，本局於清明連續假期期間(105 年 4 月 2 日至 4 月 5 日)，已擇定於沙鹿區第三公墓(行經公車路線：93、102、166、180 及 677 路)、清水區第一公墓(行經公車路線：9、97、123、182、183、185 及 186 路)、大安區第一公墓(行經公車路線：92、216 及 658 路)、石岡區第四公墓(行經公車路線：263、264、265、270、271、272、272 繞、275、276 及 277 路)及太平區七星山花園公墓(行經公車路線：280 及 286 路)等 5 處公墓之聯外道路入口處，選擇交通安全無虞適當地點增設臨時停靠站位，提供搭乘公車民眾就近前往掃墓祭祖使用。</p> <p>二、另因應清明連續假期，本局公共運輸處已請本市市區客運業者，針對所屬營運路線行經相關熱門景點，機動加開公車班次，以疏運旅客。</p> <p>警察局：</p> <p>本局已訂定「105 年清明節連續假期交通疏導執行計畫」函發所屬各分局，針對轄內易壅塞路段、墓區聯絡道路、熱門觀光</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>景點、車站百貨周邊等，事先規劃交通疏導勤務；另各分局亦訂定「105 年清明節連續假期交通疏導細部執行計畫」，針對轄區道路交通狀況，規劃交通疏導勤務，尤其本市 31 處公墓、納骨堂塔，聯絡道路交通瓶頸點，均編排有交通崗勤務，以維護市民掃墓交通順暢區。連續假期中除依規劃勤務作為落實執行及督導外，本局交通警察大隊勤務指揮中心並全日監控轄區道路車流狀況，發現道路車輛回堵或有車輛回堵之虞，立即通報調度警力前往實施疏導措施，並管制疏導狀況，以確保本市所有道路於連假期間交通順暢。</p> <p>新聞局： 有關清明連假掃墓專車宣導，本局已於 3 月 5 日及 20 日發布兩則新聞稿，擬透過本府 LED 電視牆跑馬、本府 LINE、廣播口播、局網最新消息與有線電視跑馬協助宣導民眾利用掃墓專車、搭乘大眾運輸工具，進行掃墓或旅遊。</p>
05	<p>市長對於中區舊城區再生的相關計畫相當重視，包括文化城中城計畫，推動建國市場遷建、打通大智路、綠空鐵道軸道計畫、綠川掀蓋等。上週我們召開「臺中公園全年常態性活動研商會議」，也是中區活化的一環，今天特別請經濟發展局就「東協廣場規劃」進行專案報告，讓大家了解中區舊廣場活化的情形。在文化城中城計畫部分，臺中公園、綠川掀蓋以及綠空鐵道計畫由我協助督導；東協廣場由張副市長協助督導；中區千</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>越百貨、遠東百貨等舊大樓再生由黃秘書長督導，也讓大家了解整個城中城計畫的督管情形。東協廣場硬體設施即將於今年 7 月份完成，綠川掀蓋將於明年完成，請各局處配合舉辦相關活動。</p>		
06	<p>市長常說「彩虹之美在於多色並存，臺中之美在於多元共榮」，臺灣本屬移民社會，將東協廣場打造為新移民的園地，就是讓新移民有歸屬感。我們要打造臺中成為生活首都，不只在創造生活環境的富足康樂，更要展現臺中的人心之美。為了改善第一廣場環境老舊、附近治安欠佳等問題，我們重新規劃並打造成為「東協廣場」，藉由移民文化元素的融入，提升臺中的文化涵養。東協廣場的規劃，是推動舊市區再生不可或缺的一環，經由市府的改造及活動舉辦，帶領更多市民欣賞新移民文化之美。以下，我就經發局「東協廣場規劃」專案報告，進行幾點裁示：</p> <p>一、東協廣場之活化與再生，請張副市長持續督導，除由主政機關經發局視需要定期開會研商，結合各局處力量全力推動外，並請確實追蹤列管執行進度，定期簽告市長知悉。</p> <p>二、東協廣場之規劃設計，各機關應多參採東南亞朋友的意見，原汁原味呈現東南亞文化特色；而針對周邊景觀綠美化工程、招牌景觀改善及大樓外觀修繕等工作，也請中區公所及都發局加速推動辦理，由外觀開始，打造東協廣場鮮明地標及再生意象。</p>	<p>經濟發展局 中區區公所 都市發展局 勞工局 民政局 教育局 衛生局 警察局 環境保護局 建設局 消防局 交通局 秘書處</p>	<p>經濟發展局：</p> <p>一、本案相關局處辦理情形，說明如下：</p> <p>(一)都發局：東協廣場綠川西街(成功路至光復路段區間路段)招牌改善事項，東協廣場綠川西街(成功路至光復路段區間路段)招牌改善事項目前已蒐集 6 至 7 成同意書，俟蒐集完成後統一進行招牌改善，預計 6 月底前可完成招牌改善。</p> <p>(二)中區區公所：第一廣場牆面清潔、東協廣場招牌懸掛及花博意象呈現，設計規劃案已完成發包，目前正進行細部設計，俟設計完成後，辦理後續工程發包，預計於 6 月底前完成所有工程施作。</p> <p>(三)水利局：綠川排水開蓋工程及截流工程，目前正辦理截流工程標案說明會，尚未完成發包。</p> <p>二、目前大樓管理委員招商結果如下：</p> <p>(一)B1 部分，各區分所有權人已於 105 年 3 月分別書面授權大樓管委會辦理招商，並於 3 月 23、25 日召開區分所有權人會議，決議成立 7 人招商小組負責協調招商出租及溝通事宜，同時授權大樓管委會與廠商進行租賃契約</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>三、內部閒置空間活化可說是東協廣場成敗的關鍵因素，請經發局協助大樓管理委員會積極招商。另外，不論是東協廣場外觀改造或內部招商等事宜，都請各局處要以做為中區再生的示範點為目標，並請經發局建立 SOP 準則，以利未來將活化成功經驗複製到其他中區閒置大樓，創造中區整體活化契機。</p> <p>四、東協廣場，是本市海納多元文化的表現，請勞工局利用各種管道將 4 國文字的「國際移工在臺生活便利手冊」發給本市外勞，並加以推廣；也請民政局加開新住民相關課程，幫助融入我們的生活；此外，並請教育局將東南亞文化適度納入教材，幫助孩子開拓視野，由基層教育開始做起，招募新住民子女擔任城市導覽志工，歡喜迎接異國文化融入臺中這個大家庭。</p> <p>五、安全、整潔的環境才能吸引人潮、帶動商機。請衛生局加強輔導商家建立稽查機制，保障食品衛生安全，並請警察局、環保局、建設局、消防局落實大樓及其周邊之治安維護、環境清潔、燈光照明及安全檢查等工作，澈底扭轉過去民眾對第一廣場的負面印象。</p> <p>六、為活絡人氣，請經發局統籌並鼓勵各機關在東協廣場舉辦活動，尤其應納入包括「潑水節」等深具東南亞風俗特色之活動，以吸引人氣。另外，請交通局配合大型活動規劃封街措施，並基於人本綠色交通構想，合理縮減東協廣場</p>		<p>之簽訂；另為配合市府政策，招商作業將儘速於兩個月內完成，以利後續相關作業及工程之進行。</p> <p>(二)目前已有確定廠商(管委會要求暫時不能透露廠商資料)即將進駐承租，刻正與各區分所有權人討論租金問題。</p> <p>(三)未來 B1 將提供新移民及移工各類消費服務(管委會要求暫時不能透露經營內容)。</p> <p>(四)5 樓部分，寶來營造公司已向大樓管委會表達承租意願，刻正由大樓管委會積極整合協調各區分所有權人，未來將朝向提供文創、青創、觀光旅遊及主題書店等多元化服務。</p> <p>三、有關 105 年度東協廣場活動日程已由本府研考會於 105 年 3 月 3 日府授研展字第 1050042177 號函統籌辦理中，本局刻正查調相關局處是否將「潑水節」等深具東南亞風俗特色之活動，納入活動。</p> <p>四、本局刻正積極辦理各項招商事宜，與中央合作之案件為中軟一期招商案、高鐵臺中站區產業專用區招商案、本市自辦招商案為水滴經貿智慧園區全球招商計畫、豐富園區招商計畫，透過各項招商案引進民間資金，並請本市工商投資策進會於參展及出國招商時積極宣傳，使臺商有意願回臺中投資。</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>周邊公車路線，改善周邊交通壅塞。</p> <p>七、面對東協競爭，蔡英文總統提出「新南向政策」強化與東南亞國家的經貿合作。東協廣場是吸引東南亞企業投資本市的友善作為，請經發局積極招商並吸引臺商回臺投資，也請秘書處建立東南亞國家姐妹市參考名單，以利未來市長赴東南亞國家進行城市外交，深化與東南亞經貿合作與文化交流。</p> <p>八、從經發局的報告，可以看到過去一年多來，各局處打造東協廣場的努力，在此代表市長表示肯定與嘉勉。有關勞工局黃局長提及中彰投苗四縣市合作，將共同辦理「國際移工休閒活動-球類競賽」，鼓勵雇主與移工組隊參賽，這樣的構想相當良好，也請教育局體育處協助規劃，其他適合辦理球類活動的場地。</p>		<p>中區區公所：</p> <p>東協廣場周邊景觀綠美化工程、招牌景觀改善及大樓外觀修繕等工作，本所已納入「東協廣場花博意象暨景觀綠美化工程」辦理，本案已於 105 年 3 月 30 日完成技術服務廠商招標，預計於 105 年 6 月 30 日前完工。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、有關東協廣場周邊店招整頓共分 3 路段，分別為 1、東協廣場四周預計整頓 35 面(預估拆除 22 面、修改 13 面)；2、東協廣場四周延伸路段(綠川東街及成功路)預計整頓 39 面(預估拆除 21 面、修改 19 面)；3、綠川西街預計整頓 40 面(預估拆除 31 面、修改 9 面)，將以「既有街區」整頓方式修改，塑造整齊化街區。</p> <p>二、針對東協廣場周邊景觀綠美化工程將依「東協廣場本府相關機關權責分工表」納入「建立綠川親水廣場及東協廣場綠美化—綠川掀蓋後原加蓋廣場空間規劃及東協廣場之都市花園藝—進階工作坊」項下辦理，預計 105 年 4 月初完工。</p> <p>三、另東協廣場外觀修繕等工程，中區公所就大樓立面清洗及設施改善部份納入「東協廣場花博行銷宣傳暨景觀綠美化計畫」辦理，刻正辦理發包作業，本局亦配合將東協廣場及其周邊劃入「繼光街及第一廣場周邊優先整建或維護更</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>新地區」，放寬該區有關申請棟次及樓層限制等，並提高整建維護(拉皮)補助經費上限至總工程經費之 70%，業於 105 年 3 月 8 日公告周知，有助於提升民眾申請意願。</p> <p>勞工局：</p> <p>一、為協助移工了解本國法令及風俗民情，本局挑選了幾項移工較容易違反的法律，並結合東協廣場上一些店家 9 折優惠券，首創印製有英文、越南、印尼及泰文 4 國文字的「國際移工在臺生活便利手冊」各 1,000 份，合計共 4,000 份，發放給本市外籍勞工，透過 4 國文字來提醒，讓外籍勞工生活在本市確實遵守本國生活法律，才能如同在自己國內一樣自在，並有助於社會融和。</p> <p>二、另中臺灣經濟圈以臺中市為軸線，吞吐周圍縣市之勞動及消費人口，假日期間更吸引許多國際移工至本市旅遊、消費，為輔導國際移工於假日期間從事有益身心健康之正當休閒活動，本局 105 年已向勞動部提報「臺中市政府 105 年度辦理外籍勞工休閒聯誼活動實施計畫」，並經勞動部 104 年 12 月 2 日勞動發綜字第 1040514971 號核定在案，預計於 105 年 11 月規劃辦理國際移工-球類競賽，並將函邀勞動政策中部策略聯盟縣市組隊參加活動，讓移工朋友們透過本活動進行交流及提倡運動風氣。</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>民政局：</p> <p>一、為落實本市新住民照顧輔導措施，提升其在臺生活適應能力，使能順利融入我國生活環境，共創多元文化社會，與國人組成美滿家庭，避免因適應不良所衍生之各種家庭與社會問題，本局每年開辦「臺中市新住民生活適應輔導班」，針對臺灣地區人民之配偶，包括未入籍之外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港澳門地區居民，或已入籍為我國國民而仍有照顧輔導需要者，本課程也鼓勵其在臺共同生活親屬參與。授課內容含生活適應輔導、居留與定居、地方風俗民情、就業、衛生、教育等課程，冀透過學習過程，互相瞭解及成長，增進家庭和諧與生活美滿。104 年度開辦 10 班，學員 253 人次。105 年亦規劃開辦 10 班，提供新住民及家庭生活適應上基本知能的協助。</p> <p>二、另 105 年新增由各區戶政事務所主動規劃新住民課程採分級或開設不同班別。以提升新住民在臺生活適應能力為宗旨，戶所考量地區特性差異，依轄內新住民需求，彈性規劃課程內容，開辦更符合新住民生活適應面向之輔導班。</p> <p>教育局：</p> <p>一、有關東南亞文化納入教材：配合 12 年國教課綱總綱公布，自 107 學年度起新住民語文正式列入國中小「語文領域」，國小每週上一節本土語文或新住民語文課程，教師教學時</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>應以本土語或新住民語為主、雙語為輔，並注重互動式、溝通式教學，針對新住民語文課程，學校可結合其他領域及融合東南亞文化內涵實施跨領域主題統整課程教學。</p> <p>二、有關招募新住民子女擔任城市導覽志工：本局預計於 105 年度開辦教育類志願服務基礎暨特殊訓練培訓，其中新增導覽相關課程，其中包含本市人文藝術特色、多元文化幸福等相關講座。本局亦鼓勵新住民子女加入，迎接多元文化融入臺中，除使新住民子女建立自信，同時增進對本市多元文化之認同，主動導覽認識臺中。</p> <p>衛生局： 本局針對東協廣場內及週邊餐飲業者，擬訂輔導行程如下： 一、105 年 4 月 13 日下午將會同廣場內各樓層管理員，現場會勘瞭解業者營運之衛生情形，及食品衛生輔導方向。 二、預定 105 年度辦理東協廣場食品業者衛生講習 2-3 場次，協助業者執行衛生自主管理工作。</p> <p>警察局： 一、治安、交通：本局外事科負責協調聯繫，並由本局轄區第一分局協助各局處於該廣場舉辦大型活動時，負責周邊交通疏導及治安維護工作。本局外事科協調第一分局針對該廣場區外籍移工，配合相關局、處活動進行相關法令宣導</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>及配合設攤等事宜。</p> <p>二、近期活動：本局第一分局配合 105 年 4 月 24 日勞工局舉辦「105 年東協好聲音及新移民薪方向」活動、105 年 7 月 3 日文化局舉辦「逍遙音樂町」等各項活動設攤法令宣導活動、周邊交通及治安維護工作。</p> <p>環境保護局： 東協廣場周邊道路(臺灣大道一段、成功路、綠川東街及綠川西街)由本局中西區清潔隊掃路班每日派員清掃及維護(全年無休工區)，除每日上午派員清掃外，週日上、下午增加清潔維護時段，並加強東協廣場周邊道路側溝巡查及疏通。</p> <p>建設局： 有關指示事項五，為維護東協廣場安全，本局將加強一般路燈巡檢維護工作，並依當地里長建議派工汰換光衰嚴重之路燈，以維護夜間民眾及行車安全。另針對本局權管範圍東協廣場前綠川加蓋區，皆已請清潔維護廠商定點派駐，加強清潔管理，且於假日時段延長打掃時間至晚間 11 點，並於隔日清晨加強清理，以維市容。</p> <p>消防局： 有關東協廣場綜合大樓建築物消防安全部分，本局係依「消防</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>法」及「各類場所消防安全設備設置標準」等相關規定，予以列管並定期派員檢查，另依據「消防機關辦理消防安全檢查注意事項」之規定，該類場所每年至少清查 1 次，以維護場所公共安全。本局最近 1 次於 104 年 12 月 24 日檢查結果，其消防安全符合規定，另 104 年下半年度檢修申報部分，已於 105 年 3 月 28 日申報完畢，共同防火管理部分亦符合規定，未來本局仍將加強該場所消防安全檢查，以提昇本市公共場所安全，保障市民生命財產。</p> <p>交通局：</p> <p>一、本市行經綠川東西街之公車配合水利局綠川開蓋工程，初步研議取消綠川東西街公車站，並於鄰近適當路段設置替代站位，提供臺中火車轉乘民眾便利搭乘。</p> <p>二、後續俟臺鐵臺中站高架化完成後，因干城站距臺鐵臺中站新站較近(約 330 公尺)，可做為綠川東西街公車站位之替代站位，降低縮減鄰近東協廣場之公車路線對民眾造成轉乘不便之衝擊，研議逐步將行經綠川東西街之公車路線調整至自由路等外圍路段。</p> <p>秘書處：</p> <p>有關指示事項七，建立東南亞國家姐妹市參考名單，以利未來市長赴東南亞國家進行城市外交，深化與東南亞經貿合作與文</p>

臺中市政府第 244 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 3 月 28 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>化交流乙節，於本府 105 年 3 月 8 日國際事務委員會第 11 次會議，會中林委員建議本市可推動與印尼泗水市 (Surabaya)、錫江市 (Makassar) 締結姊妹市；並經會議討論後決議，為避免資源浪費，對東協國家交流將配合中央政府新南向政策，協調臺灣各城市對東南亞城市的交流分工後，再續予推動。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 3 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	本案期末報告廠商業已修改 6 次，尚無法通過審查，主辦機關會簽相關科室意見後擬朝「減少價金」或「終止或解除契約」方式辦理。	落後	請儘速趕辦
								102/12/05	-	103/12/18						
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/02/28	103/10/20	-	104/03/05	104/10/05	105/08/05	1,139	因應計畫書於 2 月 22 日修正後通過，廠商已提供修正後計畫書，業務單位復閱中，俟因應計畫書審核通過後，擇期辦理驗收。業務單位於 105 年 3 月 4 日經機關首長核可第 1 次修正標案管考期程，調整預定驗收日期為 105 年 8 月 5 日。	符合	持續列管
								103/09/12	-	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/02/29	104/03/31	104/09/30	-	104/12/31	105/07/31	2,250	業於105年1月27日召開業務單位審查會，審查結果請廠商依會議決議修正期末報告，期末審查會議嗣後再行召開。業務單位於105年1月29日經機關首長核可第1次修正標案管考期程，調整預定驗收日期為105年7月31日。	落後	請儘速趕辦
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於105年3月29號通過期中報告審查，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於104年12月9日提送期中報告，並於105年1月5日通過期中審查。	符合	持續列管
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	業於105年2月24日提送期初報告初稿，預計於4月12日召開期初報告審查會。	符合	持續列管
104	012	市定古蹟「壺善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於105年3月28日提送期中報告初稿，擇日召開期中審查會。	符合	持續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/26	105/04/20	104/03/31	104/06/22	104/10/26	105/02/29	105/04/20	1,100	業於105年1月20日通過期末審查。	符合	持續列管
								104/03/26	104/05/29	104/09/17	105/01/20					
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	廠商預計於105年4月20日前提送期末報告，俟期末報告提送後擇日召開期末審查會。	符合	持續列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30						
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	預計於105年3月31日提送期中報告初稿，擇日召開期中審查會。	符合	持續列管
								104/08/10	104/12/25							
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	業於105年3月1日通過期初審查。	符合	持續列管
								104/12/24	105/03/01							
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	業於105年3月11日通過期初審查。	符合	持續列管
								104/12/24	105/03/11							
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	預計於105年4月26日提送期末報告書，擇日召開期末審查會。	符合	持續列管
								104/09/11	104/10/16	105/01/28						

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	臺中市政府消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於105年4月1日發包。	落後	請儘速趕辦
								105/04/01								
105	002	105年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	臺中市政府社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	-	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	業於105年3月25日提送服務建議書。	符合	持續列管
								105/2/18	-							
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	臺中市政府社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/11/30	105/03/30	105/03/29	105/06/30	105/09/30	105/11/30	842	業於3月29日通過期初審查。	符合	持續列管
								105/03/25	105/03/29							
105	004	臺中市婦女生活需求調查研究案	臺中市政府社會局			簽約日		105/03/30					842	業於105年3月29日開標，無廠商投標而流標，預計於4月辦理第2次招標文件簽辦。	落後	請儘速趕辦
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	臺中市政府研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	業於105年3月30日通過期初審查。	符合	持續列管
								105/03/09	105/03/30							
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	臺中市政府研考會			簽約日	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	於105年2月25日辦理第2次上網公告，3月2日開標(1家廠商投標)，3月4日召開審查會議，1家廠商資格符合，但放棄議約而廢標。另案於3月24日辦理招標公告，並於3月31日開標。	落後	請儘速趕辦

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
105	007	105年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	臺中市政府研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	業於105年3月24日完成簽約。	落後	請儘速趕辦
								105/03/24								

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 03 月份 府列管標案與前月進度比較

資料期間：105 年 03 月 01 日至 105 年 3 月 31 日

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
105 年 3 月	362 件(82.09%)	61 件(13.83%)	10 件(2.27%)	8 件(1.81%)	441 件	14 件
105 年 2 月	374 件(85.58%)	50 件(11.44%)	10 件(2.29%)	3 件(0.69%)	437 件	13 件
比較	-12 件	11 件	0 件	5 件	4 件	1 件

(一)學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	20 件(51.28%)	16 件(41.03%)	3 件(7.69%)	0 件(0.00%)	39 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	099DC00030	發包工程	建設局/建築工程科/	黎明國中老舊校舍整建工程	200,720	100	100	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 已於 1 月 22 日移請學校憑辦勞務 結算驗收證明書用印事宜，並於 2 月 26 日撥付廠商服務酬金及尾款	1000801 最後修改期 程 1000915/1001015 招 /決標 1001201/1030330 開 /完工
2	101DS10053	發包工程	教育局/國民小學/竹林國小	臺中市沙鹿區竹林國民小學老舊校舍整建工程(西棟 A 棟)	93,600	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 12 月 25 日完成工程及勞務 結算付款。	1031008 最後修改期 程 1011101/1011122 招 /決標 1011205/1040430 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
3	101DS11005	發包工程	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市立大甲國民中學校舍拆除整建工程	157,500	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 勞務結算完成，辦理付款。 付款完成	1011025 最後修改期程 1011120/1011225 招/決標 1020130/1040130 開/完工
4	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	79	70	-9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 教室外牆抵石子。 2. 教室內牆油漆打底。 3. 教室地坪磨石子磚施作。 4. 活動中心3MF結構放樣及柱筋升層。 5. 活動中心3MF柱、牆身及樑版模版及鋼筋組立。 6. 活動中心3MF混凝土澆置、養護及4000psi試體製作。 7. 操場側溝開挖。	落後原因： 多次流標； 解決對策： 開工後請廠商盡快趕上工期 積極辦理第一次變更設計中 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1050915 開/完工
5	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	91	83	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 (1) 105/03/04 第60次工務會議； (2) 105/03/11 第61次工務會議； (3) 105/03/18 第62次工務會議； (4) 105/03/25 第63次工務會議； (5) 105/03/ 室內地磚工程； (6) 105/03/ 室內外油漆施作； (7) 105/03/ 操場排水溝施作； (8) 105/03/ 景觀及跑道球場工程； (9) 105/03/ 伸縮縫工程； (10) 105/03/ 水電工程； (11) 105/03/ 屋頂防水施作；	落後原因： 1、因辦理兩次變更設計新增工項，並追加工期。 2、營造公司採發作業無法配合工地，多項材料及設備備查速度太慢。 3、營造公司財務處理不當，影響小包出工意願，出工數異常。 4、三月天氣多日下雨，戶外場地泥濘，無法施作。 5、承上述，嚴重影響工進，造成目前工程進度落後。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										(12) 105/03/ 天花板工程； (13) 105/03/ 地坪抵石工程； (14) 105/03/ 地坪 EPOXY 工程； (15) 105/03/ 玻纖門扇、防火門扇安裝。	1、請承商加緊趕工。 2、每週召開工務會議及趕工會議，每日安排時間至工地督工以掌握工進。 3、請監造單位落實督導之責。 1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050531 開/完工
6	103DD00 068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	95	89	-6		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 空調工程施作。 景觀整地 專科教室屋頂鋼板施作 磨石子地磚施作	落後原因： 預定施工期程誤繕造成施工落後，進而影響管考進度落後； 解決對策： 配合變更設計調整預定施工期程以符合預定管考進度。 1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
7	099DC00 052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，委辦機關於 104 年 2 月 16 日發函終止契約在案。 2. 105 年 1 月 28 日通過消防安全設備竣工勘檢。 3. 都發局於 105 年 3 月 29 日核發使用執照。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
8	104DD00 007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	30	25	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 11/05 三人小組審查通過。建築師修圖完成。市府 12/16 核定通過（細部設計核定版）。 12/16 重建督導會報會議中反應困難，經局長官指示已請建築師同步掛件申請建築執照（申請掛件號碼：3610-5000-8119）。校地福興段 824-1 編審（改變使用地目類別）經東勢地政事務所公開閱覽已於 01/26 完成，送地政局後續作業，03/24 市府召開編審會議已通過完成審議。預算書圖 02/01 第一次送審，退回修訂格式，02/17 再次送審，03/11 已完成書面審核，擇期召開會議審查。</p>	<p>落後原因： (1)因校地 824-1 編審(改變使用地目類別)經東勢地政事務所於 1/26 公開閱覽完成送地政局作業。 (2)預算書圖已於 2/1 送件，經退回修正格式。； 解決對策： (1)校地福興段 824-1 編審(改變使用地目類別)經東勢地政事務所公開閱覽已於 01/26 完成，送地政局後續作業，03/24 市府召開編審會議已通過完成審議。 (2)預算書圖 02/01 第一次送審，退回修訂格式，02/17 再次送審，03/11 已完成書面審核，擇期召開會議審查。</p>
9	102DD00 008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	95	-5		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年3月16日完成正驗，並已函文請廠商於3月30前缺失改善完畢。 2. 使用執照已掛件（收文字號：361050016272），目前尚須補正</p>	<p>1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										(無障礙部份)。 3. 消防勘驗部份已通過。 4. 電梯安檢已通過。 5. 無障礙已於3月17日現場堪驗，缺失部份已慶廠商改善，並積極安排複驗。	
10	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 3/5完成水溝灌漿建置、3/14開始植栽作業、3/20碎石級配夯實、3/28大門圍牆粉刷。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
11	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105/02/26檢送修正後工程預算書圖進行書面審查，03/23前提供書面審查意見供建築師參酌	落後原因： 預算書圖審查修正中； 解決對策： 請建築師依據外聘委員提供之書面審查意見儘速修正 1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
12	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.03.16工程預算書圖審查委員第一次審查會議，現依審查意見修改中。	落後原因： 1. 本案已委託教育局營繕工程科辦理(105.02.15中正小總字第1050000785號函)。 2. 105.03.16已辦理預算書圖細部審查，建築師依據外聘委員提供之書面審查意見修正中。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											105.04.14 13:30 於教育局工程營繕科辦理預算書圖細部審查複審。 1040226 最後修改期程 1050331/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工
13	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程預算書、圖及施工規範設計單位已完成編製，本校已轉請代辦單位教育局辦理預算書圖審查。	落後原因： 104年7月10日校園規劃審議、104年7月31日研商校園規劃審議，決議整體規劃配置需重新修正，經104年9月3日再進行研商本校規劃設計討論，決議本校達道樓 CDR 值最低，為校舍安全及整體發展考量，請校方優先處理達道樓，將量體配置於校園北側。故重新規劃設計導致落後。 ； 解決對策： 本工程預算書圖已完成編製，已轉請代辦單位教育局辦理預算書圖審查，後續將積極趕辦。 1040306 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
14	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預算書圖書面審查已於3月23日完成，並訂於4/13日召開預算書圖審查會議。	落後原因： 預算書圖審查作業進行中。； 解決對策： 配合教育局預算書圖審查進度持續辦理。 1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
15	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本校校內審查後26日行文台中市政府教育局審查，現正安排細部設計審查會議。	落後原因： 細部設計審查； 解決對策： 台中市政府教育局審查現正安排細部設計審查會議。 1040325 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070510 開/完工
16	104DD00 017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建築師刻正進行工程算書圖細部修正，俾利完成工程發包作業。	落後原因： 機電及建築圖說進行微幅修正。； 解決對策： 請建築師積極辦理。 1040522 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
17	104DD00 032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預算書圖業經臺中市政府教育局105年3月15日中市教工字第1050017407號函同意備查。	落後原因： 本案原預定於3月1日前辦理公告招標，惟預算書圖於3月15日始核定備查，得予進行發包程序，本案工程招標事宜委請教育局代辦。； 解決對策： 教育局公開閱覽資料業於3月21日簽會本校，簽核流程完畢後得予上網公開閱覽。本校將配合教育局相關排程積極續辦，預計於4月22日前上網公告招標。 1040311 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070730 開/完工
18	101DD00 010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	95	-5		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 竣工並完成驗收，結算進行中	1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
19	102DD00 004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於3/15辦理正驗複驗，工程進行決算階段	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
20	104DD00 029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於3月17日取得建、拆照，並預定於4月13日辦理預算書圖複審。	落後原因： 預算書圖尚未審查通過； 解決對策： 趕辦複審事宜 1040305 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1070601 開/完工
21	102DS10 001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 承包商完成結算撥款 2. 建築師事務所進行結算撥款作業 3. 結算完成後辦理標餘款採購作業	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工
22	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	30	25	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年9月3日至教育局進行第1次規畫設計審議會議。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。12月14日召開三人小組會議，105年1月18日教育局核定通過。為申請建照，105年3月22日豐原區萬年段273-1、306、430-1地號等3筆國有土地管理機關已變更為本校。 105年2月17日向都市發展局提出建照申請，目前尚未核定。3月11日於本校校長室召開工程預算調整會議，以符都審報告書核定金額。3月底向財政局報請東棟拆除同意。	落後原因： 建築師尚未完成預算書圖； 解決對策： 105年3月18日發文請建築師盡速完成修正後預算書圖，姜樂靜建築師事務所表示會於3月31日前完成預算書圖，同日送交工程科審議。 1040304 最後修改期程 1050301/1050601 招/決標 1050901/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
23	104DD00 006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 水土保持審查中	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
24	104DD00 072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第一次預算書、圖審查	1040611 最後修改期程 1050401/1050701 招/決標 1051001/1070101 開/完工
25	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	65	65	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 地上三樓綁紮鋼筋	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
26	102DS10 017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	95	0		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 2/29 廠商申報竣工 2. 3/4 竣工會勘 3. 3/22 初驗	1041124 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工
27	103DD00 324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 細部預算書圖已完成第一次修訂，送學校第二次審查中。	1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
28	104DD00 063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中國書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至都發局申請建築物圖說已於2月25日建照掛號申請。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
29	105DD00 015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中 新建活動中心 工程委託設計監造 採購案	95,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽核中	1050302 最後修改期 程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工
30	101DD00 002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區 大同國小學生 活動中心 興建工程	96,480	95	95	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (1)105/03/07 本市教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送105 年1月1日至105年1月31日施 工日誌資料。(中市教工字第 1050016722 號函) (2)105/03/07 本市教育局同意 備查本案監造單位提送105年1 月1日至105年1月31日監造日 誌資料。(中市教工字第 1050016723 號函) (3)105/03/18 本市教育局同意 備查本案工程承攬廠商提送105 年2月1日至105年2月26日施 工日誌資料。(中市教工字第 1050019492 號函) (4)105/03/18 本市教育局同意 備查本案監造單位提送105年2 月1日至105年2月26日監造日 誌資料。(中市教工字第 1050019494 號函) (5)105/03/09 活動中心興建工 程竣工確認。 (6)105/03/24 活動中心興建工 程初驗會議。	1030124 最後修改期 程 1020731/1020930 招 /決標 1030228/1050229 開 /完工
31	102DS10 008	發包工程	教育局/國民小學/梧 南國小	梧棲區梧南 國小遷校工 程案	83,000	95	95	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 辦理結算 辦理公共藝術變更設計	1040421 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
32	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.1050323 邀請逢甲大學曾亮教授、建築專業、家長會長進行第3次校內預算書審查。 2.預計1050401 函送預算書圖審查校內核定版至教育局。 3.1050325 依教育局1050322 中市教小字第1050019591號文，函送文昌段1407-1地號土地使用、預計徵收面積、計價基準與徵收計畫至府。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
33	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	95	95	0		流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 03/11 初驗複驗通過，03/30 正驗	1041030 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工
34	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 3/1 召開校內第一次預算書圖審查 3/16 函文檢送「老舊校舍拆除重建工程」之環境影響評估開發單位自評表 3/18 廠商檢送修正後預算書圖 3/24 召開校內第二次預算書圖審查 3/28 臺中市水土保持技師公會技師至本校進行基地會勘	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
35	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	91	92	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1.地樑組模及澆置完成。 2.汗水處理池開挖及埋設。 3.1樓樓地板鋼筋組立。	1050310 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1051016 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
36	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	75	76	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 2樓清水模板	1050217 最後修改期程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
37	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	77	79	2		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 中道樓配電盤組裝及線路遷移 2. 2樓、3樓窗框組立及填縫 3. 1至3樓門框組立及填縫 4. 泥作室內放樣及粉光 5. 泥作外牆放樣 6. 平頂油漆批土 7. 1樓至3樓窗框防水 8. 屋頂鋼骨組立 9. 通廊基礎開挖 10. 舊電氣機房打除	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
38	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	68	71	3		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 目前正進行頂樓模板組立及鋼筋綁紮，1-3樓內牆泥作粉刷	1040423 最後修改期程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
39	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	67	82	15		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 三樓完成灌漿、一二樓線路配線、地下室裝修粉刷。	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	50 件(87.72%)	5 件(8.77%)	1 件(1.75%)	1 件(1.75%)	57 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103CF00 042	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	粟林車站(原豐南車站)道路工程	630,000	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 3 月 2 日繳存國庫專戶保管	1040602 最後修改期程 1040815/1041030 招/決標 1041110/開/完工
2	104CF00 022	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	后里區都市計畫道路— 成功路延伸至南村路工程	52,925	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 地政局 104 年 12 月 28 日已發放 補償費，105 年 2 月 25 日完成繳 存國庫作業（用地全取得）。	1041218 最後修改期程 1040810/1040910 招/決標 1041130/開/完工
3	102DF00 050	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	龍井區龍泉里 12-65-6 號 道路開闢工程	52,992	95	83	-12		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 埋設 PVC 及 RCP 管	落後原因： 因持續下雨工地淤泥 無法施工； 解決對策： 俟天氣放晴後趕辦 1021209 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050201 開/完工
4	103DF00 194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀 美化改善工程	200,000	100	93	-7		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 吊橋鋼鎖施工，鋼箱補漆，欄杆 施作，預定 105.03.31 報竣。	落後原因： 本案前因契約圖說錯誤 致契約數量不足， 經承商提出後已完成 變更設計作業，惟承

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											商表示該數量不足以影響其施工，故提出展延工程申請，目前簽辦展延工期中； 解決對策： 已儘速辦理相關簽辦事宜 1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
5	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
6	103DF00 141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越旱溪橋梁新建工程	223,739	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 請款資料未檢附齊全 退還廠商補正	1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
7	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)	92,487	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理驗收結算中	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
8	102DF00 055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案業於105年3月7日申報竣工 刻正簽辦竣工確認事宜	1030915 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第5標橋 梁工程	671,881	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度 98.28%	落後原因： 可施工工項均已施工 完竣，俟第二次變更 設計修正預算辦理完 成後即可提報竣工。 解決辦法：第二次變 更設計修正預算辦理 完成後即可提報竣 工。； 解決對策： 第二次變更設計修正 預算辦理完成後即可 提報竣工。 1040804 最後修改期 程 1021015/1021112 招 /決標 1030303/1041101 開 /完工
10	103DF00 117	發包工程	建設局/土 木工程科/	大甲溪畔生 態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+6 00 道路工程	108,961	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105.3.22 申報竣工	1041109 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
11	104DF00 303	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第2工區)	338,510	64	64	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月26日開工，至 105年3月底已完工342件。	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
12	104CF00 020	用地取 得	建設局/土 木工程科/	臺中軟體園 區南側聯外 道路工程(泉 水巷)新闢工 程	400,000	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地 取得中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
13	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依管考期程辦理	1050201 最後修改期程 1050830/1051230 招/決標 1060130/開/完工
14	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	15	15	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依期程辦理中	1050316 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工
15	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫11-11號道路工程	246,733	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
16	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	77	77	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 截至105年3月30日止預定進度32.52%，實際進度31.65% 2. 已於105年1月20日完成第一~四期估驗款新臺幣1,921萬1,679元款項撥付 3. 已於105年3月21日完成第五期估驗款新臺幣358萬9,671元款項撥付	1040702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
17	102BF00028	委外設計	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程委託規畫設計暨監造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案基本設計報告書本局已依「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」於105年3月9日函送本府研考會續審，研考會刻正排審中。	1041214 最後修改期程 開/完工
18	104CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-2號道路工程	107,161	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 持續辦理協議價購	1041211 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1051115/開/完工
19	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工
20	104DD01195	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水4K+715鷺山橋改建工程	57,922	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管線協調中	1041224 最後修改期程 1041204/1041215 招/決標 1050301/1061231 開/完工
21	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3號延伸)	275,000	50	50	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 本案刻正製作徵收計畫書	1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
22	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費.	280,000	15	15	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3月20日點樁	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051130/開/完工
23	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於105年3月15日訂約，刻辦理規劃相關作業	1050330 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
24	104CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區神圳路27巷打通至中山路1514巷道路工程	62,000	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已依管考期程辦理用地作業	1041211 最後修改期程 1051005/1051105 招/決標 1051115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
25	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區15-3-6號計畫道路開闢工程	53,650	15	15	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依管稿期程辦理	1050304 最後修改期程 1060215/1060225 招/決標 1060430/開/完工
26	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 俟都市發展局樁位公告完成後始可辦理派工測量	1050310 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
27	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
28	104CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫4-3號道路新闢工程	801,200	50	50	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1050226 最後修改期程 1050601/1050701 招/決標 1050801/開/完工
29	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案基本設計報告書本局已依「臺中市政府辦理公共工程計畫之個案工程基本設計階段審議機制作業規定」於105年3月9日函送本府研考會續審，研考會刻正排審中。	1050216 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060201/1071231 開/完工
30	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	63	63	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前廠商申請解約。	1050315 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040330/1060331 開 /完工
31	103DF00 422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	55	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 第四標工程重要辦理情形： 1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於104年10月19日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於104年11月23日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約，已於11月23日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3. 有關第四標(後續)工程重新發包部分，已於104年11月16日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於11月24日上網公開招標，104年12月24日決標(鐵山營造工程有限公司得標)，105年1月18日訂約。 4. 廠商於105年1月22日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於105年2月4日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於105年1月21日函文三河局申請河川公地許可，經該局105年1月27日函覆同意。 5. 本工程訂於105年1月28日下午1時30分召開管線協調會議，105年1月28日下午三時召開施工前協調會(會議記錄簽請局座核示中)。 6. 第四標後續標，於105年2月27日開工</p>	1050118 最後修改期程 1041124/1041224 招 /決標 1050130/1071231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
32	102AF00 050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 105年1月29日召開第二階段環境影響評估報告書(初稿)審查會議。 105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書(修正本)，並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工
33	105CF00 002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	50	50	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案業於105.03.25召開協議價購會	1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
34	105CF00 013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 辦理協議價購事宜	1050226 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1050801/開/完工
35	105CF00 016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區20M-70道路開闢工程	148,200	15	15	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3/17都市中心樁位測量完成	1050330 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工
36	105DF00 199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	50,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 水土保持計畫已於3.23核定，廣辦細部設計作業	1050401 最後修改期程 1051015/1060201 招/決標 1060601/1080601 開/完工
37	104DF00 358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2/5日公開招標，目前評選作業已完成第1-7工區，餘第8工區將於3/30日辦理。	1041201 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
38	104DF00 396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 俟用地取得辦理發包	1050105 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1051030/1061231 開/完工
39	105CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
40	105DF00 153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於105年3月10日核備本案規劃成果報告，顧問公司預計105年3月31日提送基本設計報告，另訂於105年4月6日召開基本設計審議會。	1050226 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
41	105DF00 217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約履約項目-基本設計階段	1050318 最後修改期程 1050710/1050725 招/決標 1050731/1070331 開/完工
42	105AF00 084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 上網招標中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
43	105CF00 004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程	1,190,400	30	30	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年4月1日召開協議價購會	1050215 最後修改期程 1050810/1050910 招/決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
44	105CF00 007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段 39 巷打通至 97 巷道路工程	145,900	15	15	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 105.3.29 中心樁位測量完成	1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
45	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本局已於 105 年 3 月 15 日函復規劃設計單位同意核備規劃成果報告書，目前已進入基本設計階段	1050226 最後修改期程 1050930/1051120 招/決標 1051231/1070630 開/完工
46	104DF00 377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	61	63	2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 通行便橋橋面，臨時管線遷移，交維佈設施作，A1-P4 橋面板。	1050105 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1070402 開/完工
47	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-1 號道路開闢工程	73,000	95	100	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地上物拆除中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工
48	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	67	73	6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 上游橋面板施工	1041203 最後修改期程 1040306/1040318 招/決標 1040630/1050904 開/完工
49	102DF00 051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	58	64	6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 工程施工中	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
50	103DE00 020	發包工程	經發局/公用事業科/ 公用事業科第一股	中科汙水放 流管周邊無 自來水延管 路面修復暨 設施設備改 善工程	70,000	77	86	9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二次派工於104/12/21 驗收完 成	1041126 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1050831 開 /完工
51	104DF00 302	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第1工區)	338,510	55	65	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月26日開工，截至105 年3月底完工430件。	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
52	103BF00 008	委外設 計	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路委託規劃 設計暨監造 技術服務案	220,000	80	100	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 23.104年11月30日簽辦第1、2 標二階環評委託技術服務採購 案，104年12月25日上網公告， 105年1月27日開標，並訂於105 年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標 細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計105年1月12日前提 送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石 岡、新社、東勢、和平等區里辦 公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細 部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3 標分段辦理評估計畫簡報會議， 因故延期。	1050301 最後修改期 程 開/完工
53	103DF00 371	發包工 程	建設局/土 木工程科/	國道三號烏 日交流道聯 絡道延伸至 芬園段新闢 工程	829,580	62	85	23		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10.有關配合第2屆市長政見研議 納入自行車道一案，設計單位已 提評估報告並於10月20日簽奉 局長同意，設計單位已於12月11	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										日再提送變更設計書圖報局，刻正簽辦變更設計中（會辦會計室）。 11. 本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。 12. 現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。	
54	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫道路開闢工程	223,000	0	30	30		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 點交中心樁	1050215 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/開/完工
55	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	0	30	30		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
56	104CF00024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張路二段17巷打通至頭張路一段117巷道路工程用地	123,000	15	50	35		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3月7日召開協議價購會議	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
57	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	0	50	50		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 製作徵收計畫書-俟徵收市價評定	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工

(三)交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(38.46%)	7 件(53.85%)	0 件(0.00%)	1 件(7.69%)	13 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	77	67	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程自動收費系統於細部設計與製造階段；電聯車、行車監控、機廠維修設備、供電與通訊系統目前進入製造採購階段。另供電系統已於3/14開始設備運送與安裝作業。	落後原因： 配合臺中捷運第2次修正計畫書相關期程修訂，本標廠商提送第一次工期展延案業經北捷局同意備查，本標進度將進行修訂。另本標因廠商實際進度計算錯誤，目前本標至2月底實際累計進度為22.36%，將一併進行修正。 解決對策： 將依本府標案管制考核作業要點簽請核准修正期程。 1040304 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
2	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 維修機廠工程	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
3	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 專案管理部分，第二期因涉及違約扣款清算事宜，刻正併第二期請款案積極辦理。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
4	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 徵收計畫書於104年9月9日提送予地政局轉呈內政部，並依10月14日內政部之補正意見修正，10月26日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局轉呈內政部。另本契約第三期價金給付條件為徵收核准後給付，因本徵收案被內政部退回補正，已無法於104年度通過核准，該給付條件無法達成，故辦理契約變更。契約變更業完成，俟契約期滿將辦理驗收作業。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
5	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	78	73	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 主變電站結構體於10月底完成 2. 將配合105年11月電聯車進場陸續交付機電標施作空間。	落後原因： 1. 受410鋼箱梁掉落事件停工影響；2. 因細設公司申請建築執照延宕93天；3. 103/10/17開工申報延宕78日；4. 關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤372天。 解決對策： . 依中工處表示，本案

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											施工廠商正辦理工期展延。 2.除因受 410 事件影響外，其餘停工因素多因細設單位申請建照相關文件延宕所致，將積極與北捷局協調，請其督責細設單位積極辦理。 1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開/完工
6	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CLO3 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 因廠商尚有竣工程序未辦理完善，尚無法確認竣工及辦理驗收。	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
7	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	80	76	-4		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及審查 2. 主線段展開分階段道路復舊作業 3. 預鑄 U 型梁生產及吊裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下部結構作業 (含基礎、墩柱及帽梁鋼筋綁紮及混凝土澆置) 6. 鋼構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法梁施工 8. 場撐工法施工 9. 橋面版施工作業 10. 車站出入口施工 11. BSS 主變電站施工	落後原因： 本標自 104/04/10 至 104/07/04 期間因 CJ920 標發生工安意外連帶停工，以檢視相關計畫書及規定是否符合周全。； 解決對策： 本標自 104/07/04 復工後，相關作業之進行將依核定之計畫書辦理，廠商亦積極動員及妥適安排工項之進行。 1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1020301/1071130 開 /完工
8	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	81	79	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分隔島復舊、橋面板工項施作、 鋼結構吊裝作業等，另依本局核定交維計畫規定辦理相關涉及交維工項施作前申請作業、環境整理等。	落後原因： 因 104/04 發生工安 事故停工。； 解決對策： 本標已於 104/08/13 復工，其後續依相關 核定計畫書規定辦 理，並積極妥善安排 施工順序其期程。 1040313 最後修改期 程 1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工
9	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 本案可行性研究修正報告業於 105 年 2 月 2 日函報交通部，交通 部於 3 月 28 日辦理現勘，預定於 3 月 31 日辦理初審會議，本局將 持續積極爭取核定，俾利賡續辦 理綜合規劃等相關作業。	1020502 最後修改期 程 1010901/1011101 招 /決標 1020828/開/完工
10	103DG00 054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標 而流標，辦理再次上網招標文件 處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告 上網招標。	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
11	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
12	102AC01 010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 督導保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
13	105DG00 003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、已於 105 年 3 月 21 日府授交運字第 1050057825 號函復臺鐵局補助款將逕撥付至該局營業基金專戶，並請該局儘速開立收據。 二、補助款已於 105 年 3 月 29 日入台鐵局帳戶。	1050316 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工

(四)水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	28 件(84.85%)	5 件(15.15%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	33 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 施工廠商於 3/24 申報竣工。 2. 3/28 會同監造單位與施工廠商	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										至現場確認竣工，本案符合竣工條件。	1031015/1041015 開/完工
2	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 本案已於105年3月17日完成正式驗收，預計105年4月底前完成結算。	1031031 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
3	102DD01230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理工程結算	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
4	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	95	93	-2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 用戶接管作業及巷道連接管作業	落後原因： 經檢討施工範圍周邊有一約300戶大樓，為加速提升本市用戶接管普及率，將辦理變更設計並完成該棟大樓污水接管工程； 解決對策： 設計單位已提出變更設計資料，刻正簽辦中，將加速辦理，並請廠商儘速施作，預計4月底前完成。 1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
5	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滄經貿園區水資源回收中心新建	800,000	82	81	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 管理中心1F底板完成灌漿，處理	落後原因： 因天候影響致內部裝修及機械設備安裝延

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程						設施區 B1F 內牆粉刷、B2F 防蝕塗刷，運維廊道、好氧池管線安裝，污泥儲槽、攔污柵、細篩機、輸送機、散氣盤、攪拌機、濃縮機、脫水機安裝，膜濾池泵浦及管線安裝。	遲，目前已召開第七次趕工會議。； 解決對策： 對於連續雨天及後續梅雨季節面臨反潮，擬採加速完成風機安裝並採用臨時電進行全區通風，緩和反潮問題。後續機電設備安裝將增加工班、延長工時趕工進，預計 6 月趕上進度。 1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工
6	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 3 月 9 日辦理 2 月份工程進度會議，預計於 4 月 7 日辦理 3 月份工程進度會議	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
7	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	56	56	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 目前健行路管徑 600mm 立坑完畢後進場推進，及大德街試挖中	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
8	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標	245,939	60	60	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理大墩十四街/大墩十九街與大洲街口/大墩十街與東興路口施工	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	102DD01062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理初驗程序	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050220 開/完工
10	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	63	63	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理 A 工區綏遠路一段及 B 工區山西路分支管推進作業	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
11	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	77	77	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 曝氣池、污泥機房、污泥風乾堆置場、管理中心、終沉池、消毒池、前處理施作中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
12	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程採購案已於 105 年 1 月 21 日辦理開工，目前辦理監造辦理各項材料設備及分項施工計畫審核中。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
13	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2. 105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
14	104DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口	52,161	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次派工已簽准，目前辦理交維審查及路證申請作業。	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招/決標 1041225/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				契約							
15	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工
16	105DD01 079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理各項預定執行作業	1050217 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060301/1070430 開/完工
17	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 訂約中	1041210 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
18	104DD01 075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一次派工施作中，第二次派工簽辦中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
19	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月14日提送基本設計，初步規劃報告經審，雖符合用戶需求數，惟其調查規劃對象未達契約規定全區範圍，本案已請顧問公司儘速修正後函報本局審查。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
20	104AD01 038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月22日召開第4次工作	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				委託專業服務						會議	/決標 1050501/開/完工
21	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程併辦土石標售	150,000	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031120 最後修改期程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
22	105AD01003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 簽約程序中。	1050125 最後修改期程 1050228/開/完工
23	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理忠明路、華富街試挖，並修正交維計畫中，俟交通局核備後，即可進行忠明路推進作業。	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
24	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行試挖工程及相關作業	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
25	104DD01200	發包工程	水利局/污水工程科/	104年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各計劃書送審中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招 /決標 1041231/1060630 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
26	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 廠商繳交履保及辦理訂約，已於105/3/22訂約完成。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
27	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	68	70	2		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1061231 開/完工
28	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	5	10	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於105年3月21日提出基本設計報告	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
29	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	25	30	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前3/21公告，預計4/7開資格標。	1050315 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
30	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	73	79	6		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 景賢六路及太原路口段壓力管埋設中，目前太原路壓力管僅剩廠區外管線未埋設，三甲公園揚水站頂板澆置，污水設備預計月底進廠，太原路路證已取得，景賢南一路景賢九路至八路段埋管作業施作中	1040930 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
31	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶	281,140	60	69	9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、推進段	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				接管工程(6) 第三分標						1. 大墩路、向上路口 2. 大光街、大墩11街口 3. 文心一路、文心路 4. 文心一路、惠文路 二、立坑作業 1. 文心一路 三、管線遷移會勘辦理中。	/決標 1040504/1060729 開 /完工
32	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第二次公告(2/19-2/24)，2/25開標、3/3辦理審查會、3/15開價格標，已於3/15決標(3/17決標公告)，得標廠商新宏興營造股份有限公司。	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
33	103DD01 155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	73	85	12		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 停工中	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計單位評選	1050301 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	33 件(75.00%)	8 件(18.18%)	2 件(4.55%)	1 件(2.27%)	44 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DP00035	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程	70,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理付款	1031023 最後修改期程 1011108/1020329 招/決標 1021230/1040531 開/完工
2	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	88	78	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理 IFL 樓板、泥作工程、油漆與雜項工程	落後原因： 本工程因地質屬軟土層，於開挖後基床含水量高，又適逢梅雨季及颱風來襲，故遲未能施作大底，而大底若未施作，則一般雨天即能影響施工，故工程進度自九月份起有落後情形； 解決對策： 本案因應進度落後業

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>已召開三次趕工會議，其中第三次趕工會議擇訂105年2月20日需完成工項列為檢核項目，然因鋼筋綁紮後經監造單位本職責查驗未過而無法達成，另2月份則因分包廠商依據春節民俗習性未施作而再度加劇落後，本案經專管單位評估，為維護機關權益，建議可再觀察，以免貿然解約徒增民事訴訟之時程，且承包商多次反映一定完成此建築物，將持續督促承包商趕工，以利早日完成。</p> <p>1031103 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050520 開/完工</p>
3	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	80	71	-9		<p>流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30</p>	<p>落後原因： 目前已簽辦第1次變更設計，於105年3月簽奉核准！已辦理管考期期程修正中！； 解決對策： 目前已簽辦第1次變更設計，於105年3月簽奉核准！已辦理管考期期程修正中！ 1031231 最後修改期</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於104年10月23日取得建照，五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日。已於104年12月30日申請復工以利工進。	程 1030910/1031015 招 /決標 1040416/1050616 開 /完工
4	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	94	-6		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 (1) 大劇院：左右舞台鋼構施作、燈控室測試、頂棚燈具更換、天車馬達配線、控音機械室喇叭測試、操控便道下噴漆、主舞台剪切條安裝及收邊、中隔幕軌道安裝、完工前全區清潔。 (2) 中劇院：道具平台欄杆施作、陷井台車施作、吊桿標籤施作、機電調試、埋地盒施作、IO機櫃測試、座椅台車木地板、側遮幕安裝、舞台連接盤測試、完工前全區清潔。 (3) 小劇場：燈光迴路檢測、協助載重測試、布幕安裝、完工前全區清潔	落後原因： 因承攬廠商與次承商有積欠工程款之糾紛，導致出工率趨近於零，造成工程延宕，以致無法於預定完工日期內完成； 解決對策： 已於104年9月下旬邀集主承商及各次承商，協助協調積欠工程款之爭議，並已有基本共識，並於104年10月起每日召開收工會議；每週由局長召開督導會議；另潘副市長亦每週召開一之督導會議，以利工程進度推動。 1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1001108/1030930 開 /完工
5	101DE00 005	發包工 程	經發局/市 場管理科/	臺中市建國 市場遷建計 畫-新建工程	910,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 已完成初驗程序，目前正進行初 驗缺失改善，並續進行後續複驗 及正式驗收程序	1040714 最後修改期 程 1011231/1020228 招 /決標 1020331/1040830 開 /完工
6	096DR00 006	發包工 程	建設局/建 築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理驗收程序中	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
7	101DF00 054	發包工 程	建設局/建 築工程科/	臺中市高美 濕地遊客服 務中心、體驗 館及停車場 等景觀設施 新建工程	360,000	100	95	-5		流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 已於 105 年 3 月 14 日辦理初驗新 增缺失複驗，待承商依紀錄補正 資料函報驗收官同意後辦理正式 驗收事宜。	1020813 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
8	104DK00 004	發包工 程	建設局/建 築工程科/	非營利組織 與志工發展 中心新建工 程	780,000	5	0	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案原訂於 105 年 3 月 9 日開標， 惟於 105 年 1 月 30 日接獲社會局 通知，工程總經費 7 億 8 千萬元 經議會決議刪減 6 千萬元，本科 旋依該局來文及政府採購法第 48 條規定，簽准不予開標決標，並 於 105 年 2 月 4 日刊登無法決標 公告，本案將俟社會局修正相關 工作項目及興建計畫書後（預計 於 4 月 15 日前完成），配合辦理 後續上網招標事宜。	落後原因： 本案於 105 年 1 月 30 日接獲社會局通知， 工程總經費 7 億 8 千 萬元經議會決議刪減 6 千萬元，本科旋依 該局來文及政府採購 法第 48 條規定，簽准 不予開標決標，並於 105 年 2 月 4 日刊登 無法決標公告。； 解決對策： 本案將俟社會局修正 相關工作項目及興建 計畫書後，配合辦理 後續上網招標事宜 1041201 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1060710/1061010 招 /決標 1061110/1090430 開 /完工
9	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	25	20	-5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 本案規設單位於105年3月11日 提送本案都市設計審議變更報告 書，本府都市發展局訂於105年3 月25日召開都市設計審議幹事 會，將俟都市設計審議變更報告 書經都發局幹事會備查後，續行 辦理細部設計作業。	落後原因： 本案因配合綠川整治 等相關工程，致需辦 理都審變更報告書審 查作業。； 解決對策： 本案都審變更報告書 業經本府都市設計審 議小組委員暨幹事聯 合會議備查(105年3 月30日發函)，規設 單位將於4月22日提 報預算書圖供機關審 查。 1040917 最後修改期 程 1050820/1051225 招 /決標 1060125/1080630 開 /完工
10	103DM00 007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	64	61	-3		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 地下二層鋼筋紮配及模板組立	落後原因： 基礎開挖土方爭議， 經土木技師公會認定 期間及辦理土方建管 變更致延誤工期。； 解決對策： 落後原因已解決。加 派人力機具趕赴進 度。 1040108 最後修改期 程 1031015/1040331 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1040531/1060430 開 /完工
11	102DB00 001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	68	66	-2		流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 a、5FL柱牆鋼筋綁紮，b、5FL柱鋼筋綁紮施工查驗，c、5FL牆鋼筋綁紮施工查驗，d、1FL廁所吊管施作，e、5FL柱機電配管，f、5FL柱牆模板組立，g、迎賓牆鋼筋綁紮施工查驗，h、臺中市政府查核小組工程查核，i、工地整理。	落後原因： 變更設計辦理中； 解決對策： 變更設計完成後，請廠商儘速施工 1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招 /決標 1031230/1060430 開 /完工
12	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	94	93	-1		流廢標次數：6次， 期程修改次數：6次 1. 排水溝工程施作、景觀工程植草磚鋪設。 2. 羽球場地坪施作、綜合球場籃球架施作。 3. 1F、2F明架天花板施作。 4. 電氣設備及消防設備安裝。 5. RF空調風管施作。 6. 弱電設備及衛浴設備安裝。 7. 雨水排水管、自來水外管理設及景觀噴灌管路施作。 8. 羽球場升降吊架燈具安裝。	落後原因： 因連日大雨至施工進度落後； 解決對策： 請承商加速工進 1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1050430 開 /完工
13	101BC01 001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 北捷局共構工程招標文件因應G10水安宮地下停車場第二次流標，納入G9-1、G9-2標整合發包於105年3月8日公開上網辦理第一次招標，4月19日開標。	1040930 最後修改期程 開/完工
14	101DE00 010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 一、已於105年3月9日由本府	1050118 最後修改期程 1051130/1060130 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第一股							<p>研考會召開水湳會展中心第2次基本設計審議會議，會議決議本案修正後通過，並須另行提送各委員審核簽名確認。</p> <p>二、已於105年3月9日由本府環保局召開會展中心環境影響差異分析報告專案小組會議，會議決議請依委員意見修正報告書後，再行召開會議。</p> <p>三、已於105年3月22日召開水湳國際會展中心營運移轉(OT)討論會議，會後請規設單位提供基本設計報告書予營運單位，請營運單位提供基本設計意見及重新計算權利金後函送本局辦理後續作業事宜。</p> <p>四、本局已函請規設單位儘速修正基本設計報告書後函後本局，刻正辦理後續作業事宜。</p> <p>五、本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，刻正辦理代辦協議書簽核。</p>	/決標 1060228/1080930 開 /完工
15	100AE0005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
16	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理工程結算中	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招 /決標 1030401/1050331 開 /完工
17	103DE0003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 業已於105年3月22日進行本案新建工程招標公告上網中。	1050303 最後修改期程 1050315/1050615 招 /決標 1050715/1070115 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
18	104DF00 202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會「國 議政大樓裝 際會議廳系 修及設備 統建置工 程」、「會史館 展示廳視聽 設備工程暨 會史館數位 展覽系統」 「議員研究 室暨行政空 間門禁保 全系統」及「議 政大樓地下 室防水閘門 及停車場鋪 面等設施改 善工程」等 4 件工程	58,786	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 地下室指示燈箱施作	1040326 最後修改期 程 1041231/1050228 招 /決標 1050331/1060331 開 /完工
19	104DQ00 020	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟清 水黃家靜園 修復工程(含 監造及工作 報告書)	70,000	30	30	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、本工程於 104 年 11 月 26 日 公開招標公告，12 月 11 日及 21 日第一、二次截止投標無廠商投 標，已召開流廢檢討會議進行檢 討。二、本案經召開第二次流標 檢討會議，設計單位已依規於 105 年 3 月 1 日檢送修正後預算書圖 資料，預計於 3 月 8 日召開檢討 會議。三、已召開流廢檢討會議 進行檢討，後續簽辦上網公告事 宜。	1041216 最後修改期 程 1050201/1050401 招 /決標 1050501/1070201 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
20	101DR00 038	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理竣工驗收相關事宜。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招 /決標 1030715/1050315 開 /完工
21	102BR00 007	委外設計	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會，105年3月28日提交本府研考會辦理基設審議相關事宜，續以發展細部設計。 三、專管公司105年2月17日召開第61次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	1040917 最後修改期程 開/完工
22	103AH00 023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
23	102DQ00 003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	95	95	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本工程已於105年3月18日、3	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										月 24 日、3 月 30 日辦理初驗，缺失部分請承商改善完成後再行辦理複驗確認。	/決標 1031015/1041231 開 /完工
24	105DD00 018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第 1 期新建工程之第 1 球場及硬地球場增建工程	81,325	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師已於 105 年 3 月 11 日提送細部設計圖說，已先函請審查委員進行書面審查，預計 4 月初辦理細部設計審查作業，105 年 6 月辦理採購公告上網作業、7 月完成工程發包決標、9 月動工，106 年 6 月工程完竣，並於 106 年 10 月完成結算驗收事宜。	1050216 最後修改期程 1051015/1051216 招 /決標 1060216/1061016 開 /完工
25	105DI00 007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽約中	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工
26	105DN00 002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案委託規劃設計監造技術服務採購案業於 105 年 3 月 21 日函請得標廠商蔡志哲建築師事務所辦理簽約作業中。	1050130 最後修改期程 1060910/1061010 招 /決標 1061210/1071230 開 /完工
27	103DD00 055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本府建設局於 105 年 3 月 22 日召開基本設計暨工程美學審查會議，決議事項： 一、本案因地方民意對本案興建位置尚有反對意見，請規設單位以原田徑場保留為原則，重新檢討本案建物配置方式，並進行建築量體基本配置之敷地計畫，以確實瞭解本案	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招 /決標 1060505/1080315 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>建築配置之合理性，以利化解地方爭議，順利推動本案。</p> <p>二、請規設單位依上述審查意見，於會議後兩週內完成本案敷地計畫，並於本局景觀委員協助下進行全區植栽調查，以找出後續適合移植地點，另植栽移植所需費用應在預算額度內納入本工程經費中辦理。</p> <p>三、本案訂於4月上旬至現地召開會議，屆時請本市體育處處長、OT先期規劃顧問併同出席，俾確認建物調整後配置方式符合委辦單位使用需求。</p> <p>請蘇懋彬建築師事務所依會議紀錄於105年4月6日前函送本案敷地計畫、委員意見回覆對照表(相關文件請併提供PDF格式檔案)至本府建設局，俾憑辦理後續事宜。</p>	
28	103DG00 026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	30	30	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程7/3日決標後流標將於9/4第二次公開招標決標共構工程與北捷協調代辦事宜G91G92已由臺北市府捷運工程局辦理公開閱覽(12/30日辦理)3/18</p>	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
29	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 PCM 招標文件簽辦中，預定 105 年 3 月底上網公開閱覽	1050205 最後修改期程 1070601/1070901 招/決標 1071020/1101231 開/完工
30	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月3日提交交通影響評估報告，並持續進行細部設計作業中。	1050127 最後修改期程 1060102/1060306 招/決標 1060321/1071231 開/完工
31	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標上網程序。	1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工
32	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於 105 年 1 月 30 日召開第三次基設報告審查會，105 年 3 月 28 日提交本府研考會辦理基設審議相關事宜，續以發展細部設計。 三、專管公司 105 年 3 月 25 日召	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										開第 66 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
33	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 3 月 29 日工程上網招標。	1050216 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
34	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	56	57	1		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本工程已完成建管開工，目前進行基地開挖作業。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
35	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	56	57	1		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.完成接地系統工程連結型鋼心鍍銅接地棒安裝。 2.地下室外牆防水施工 3.完成地下二層(基礎層)筏式基礎底板 PC 140kgf/cm2 混凝土澆置 4.地下室抽排水及地下水位量測。 5.地下二層(基礎層)筏基底版鋼筋綁紮。	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
36	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	(公 139)學術綠廊地下停車場	1,000,000	65	66	1		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1、目前進度： (1)A 區 B1FL 版筋綁紮及版內配管 (2)B 區 B2FL 外牆鋼筋綁紮 B1FL 樑模板組立及 B3F 室內機電配線拉設 (3)C 區 B1FL 樑版模組立 (4)明挖土方回填 (B3F:420cn)	1050217 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										2、有關第5、6期請款目前簽辦中	
37	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	86	88	2		流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 內部裝修工程	1050120 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
38	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	56	58	2		流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 承商提交相關分項計畫及材料設備文件予設計監造單位審查，現場辦理抽水井工程(抽排水)、水位觀測、安全觀測(沉陷點、傾斜儀、支撐應變計、水壓計)、水電管線施工、安全支撐工程、土方工程、混凝土工程(基礎PC澆置)、鋼構工程廠製施工。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
39	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	81	84	3		流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 D區鋼構繫件吊裝 競賽池週邊地磚鋪貼 訓練池牆面泥作粉刷 B區B1~B2F天花安裝	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
40	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	85	89	4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 1. A棟1-5F中央挑空區隔間施作、1-5F天花板安裝、9-RF內牆粉刷、1-9F廁所不銹鋼收邊條安裝、8-RF外牆粉刷打底、3-6F外牆磁磚貼作。 2. B棟1-7F天花板安裝、浴廁地坪磁磚貼作。 3. C棟1-8F天花板安裝、浴廁地坪磁磚貼作。 4. A+B A+C 9F連接走廊女兒牆混	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										凝土澆置。 5. 地下室牆面刷水泥漆、管制室內外泥作工程。 機電 1. A棟給、排水管安裝。 2. 開關、插座設備器具安裝。 3. 台電及自來水公司申請作業。 4. 火警、廣播及避難器具安裝。 5. 低污染氣體滅火配管拉線。 6. 燈具設備安裝。 7. 地下室動力系統幹線結線。 8. 樣品屋衛生設備施作。 9. 舞台系統配管。 10. A、B棟屋頂排煙風機定位安裝。 空調 1. A棟3F風口安裝配置。 2. A棟4F風口安裝配置。 3. A棟5F風口安裝配置。 4. B棟1~3F開孔填塞施作。 5. A棟7F送風管風口安裝。	
41	103DM0006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	30	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 (一) 本案永福派出所新建用地水土保持工程併同主體建築新建工程辦理，都市設計審議報告書定稿已於2月22日送都發局(都設科)簽陳並同時辦理雜、建照申請流程。 (二) 建、雜照書圖於1月25日由都發局(建管科)進行第2次審核、2月3日進行第3次審核，目前由建築師事務所針對都市設計審議(都設科)、多目標使用(建設局)及水保計畫(水利局)整合、細修後，將儘速提送都發局(建管科)審核。	1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招/決標 1050719/1060819 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>(三) 因 104 年 12 月 31 日經濟部公告地質敏感地區(臺中地區)需製作地質安全評估並於基地發工前核定,永福所辦公廳舍新建案基地係屬地下水敏感地區,地質調查及安全評估報告書已於 1 月 14 日由建築師事務委託連鼎工程顧問公司製作報告書,預定於 3 月 3 日完成報告書送審。</p> <p>(四) 本案同時加強管制建造併雜項執照申請及地質評估報告書製作流程,預定於 3 月取得建、雜造執照,接續上網公告辦理發包作業。</p>	
42	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程	137,453	0	5	5		<p>流廢標次數:2次,期程修改次數:1次</p> <p>1. 本案委託規劃設計監造技術服務第3次公告上網,105年3月2日開資格標,105年3月7日評選,105年3月24日決標。</p> <p>2. 刻正辦理契約簽訂及規劃設計作業。</p>	1050226 最後修改期程 1051201/1051231 招/決標 1060201/1070531 開/完工
43	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	10	20	10		<p>流廢標次數:0次,期程修改次數:0次</p> <p>105年3月8日規設單位提交細部設計預算書圖,目前刻正進行審查及修訂作業中。</p>	1050127 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
44	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	84	95	11		<p>流廢標次數:0次,期程修改次數:0次</p> <p>本月以複驗完畢</p> <p>預計 105 年 4 月 7 日正式驗收</p>	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工

(七)環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	94	88	-6		<p>流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 1. 本月仍處停工狀態，本月新增進度部分係補納入本年1、2月停工期間環境監測作業工項數量。</p> <p>2. 本所於3月1日邀集地政局、環保局、監造及施工單位召開「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」(場址列管編號第74號)第2次變更設計研商會議」(出席單位：地政局、監造及施工單位)，決議重點：義力營造股份有限公司(除部分清除方案2外)及主立科技股份有限公司均已表達續行履約意願，經考量預算額度上限、土地未來使用方向及環保相關法規等，有害事業廢棄物後續清除方案採監造單位擬定之部分清除3方案辦理，完整移除北工區(屬住宅區)有害事業廢棄物，南工區(屬公園用地)有害事業廢棄物採就地掩置，南工區部分竣工後高程應儘可能與工區周遭道路順接，以利後續開發。</p> <p>3. 監造單位業依前開會議決議於3月25日期限內送交第2次變更</p>	<p>落後原因： 因發現有害廢棄物，部分工區依規暫無法施作故停工。；</p> <p>解決對策： 加速辦理變更設計。 1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										設計預算書圖，因變更設計內容涉及環境工程專業，且變更加減帳絕對值金額逾巨額級距，將召開審查會，將委請規劃階段專家委員協助審查。	
2	104AP00 010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	85	85	0		<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商已於104年5月18日申請第一期款請款作業，並完成撥款事宜。 廠商於104年7月31日提送期中報告初稿，本局於104年8月19日辦理期中報告審查會議。 本計畫第二期款應達工作量成果驗收完成，並完成第二期款撥款事宜。 廠商於104年12月31日提送期末報告初稿，本局於105年1月22日辦理期末報告審查會議。 廠商於105年2月19日提送期末報告定稿本。 本案於105年3月23日辦理驗收作業。</p>	<p>1031222 最後修改期程 1040201/1040301 招/決標 1040801/開/完工</p>
3	102DP00 030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	95	95	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 104年6月26日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於104年07月13日起復工。 廠商已於105年1月2日申報第二期工區竣工，並經監造單位審查確認，本局已於105年1月28日辦理初驗，105年2月25日複驗通過，105年3月15日辦理正式驗收作業（尚有缺失須改善），俟廠商提送改善成果報告後，預計於4月上旬辦理複驗。</p>	<p>1041002 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1041231 開/完工</p>

(八)景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	15 件(83.33%)	3 件(16.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	18 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DF00214	發包工程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 本所於 3/9 函請建設局依總核稿處理意見單辦理。 2. 本案截至 105.03.29 仍由建設局卓處中(持續追辦中)。	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
2	103DR00028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公 3 新闢公園工程	53,543	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 3 月 23 日簽奉核准付款 105 年 3 月 25 日函文地政局付款	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	61	59	-2		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 公 138、公 139 及公 51 之滯洪池施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位已依機關指示檢討研擬並提報後續配套措施與替代建議方案，並於 105 年 1 月 27 日會議簡報檢討在案，俟其修正方案確認後再責請廠商配合修正進度表。 1050107 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1030331/1030515 招 /決標 1030608/1061231 開 /完工
4	105DF00 141	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度公園廣場 設施維護工 程-南屯區	88,116	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 派工維護中	1050201 最後修改期 程 1041123/1041231 招 /決標 1041231/1051231 開 /完工
5	105DI00 001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花 卉博覽會外 埔園區整 地、景觀暨營 運設施工程	566,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105 年 2 月 24 日開始基本 設計階段。	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工
6	105DI00 002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水 域環境景觀 營造工程	280,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070131 開 /完工
7	105DD01 092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整 治工程	245,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 採購前期作業中	1050223 最後修改期 程 1060830/1061130 招 /決標 1070331/1081231 開 /完工
8	105AF00 038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度區域型公 園綠美化維 護工作-英才 公園等七座 公園	12,931	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期 程 1050215/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	105DF00 039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計 施工計畫(鐵改局)	146,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預計於105年4月8日辦理 工程設計內容簡報及相關進度規 劃報告事宜。	1050203 最後修改期 程 1060131/1060228 招 /決標 1060331/1061231 開 /完工
10	105AF00 006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
11	105AF00 036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1050202/開/完工
12	105AF00 039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
13	105AF00 040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護作業中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
14	103DF00 175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約結算中	1030828 最後修改期 程 1030330/1030430 招 /決標 1040401/1041230 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
15	105AF00 037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
16	105DF00 127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界花卉博覽會-后里馬場及森林園區景觀工程	284,613	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案已於105年1月21日辦理基本設計報告書審查，並決議請設計監造單位依據審查意見修正，於105年2月17日前提送修正之基本設計報告書，併附審查意見回覆表提送至本局。 2. 設計監造單位已於105年2月17日提送修正之基本設計報告書，刻正辦理後續作業。	1050226 最後修改期程 1050930/1050930 招/決標 1051001/1070331 開/完工
17	105DF00 131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	160,715	5	10	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年3月30日排會審查期初報告	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051101/1070331 開/完工
18	101DR00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	76	86	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 承商於104年7月8日提報現階段(不含微氣候裝置及植栽工程等)施作完成，且簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜，已於104年11月4日及104年12月2日等兩日辦理本工程現階段已完成工項後續相關查驗。另承商因目前無可施作工項提報停工申請，業已於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										復工為止。	

(九)觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率≤5%	 5%<落後比率<10%	 落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	13 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	13 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DJ00018	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	103 大安濱海樂園活化及周邊設施改善工程(第二期)	50,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 勞務結案	1030127 最後修改期程 1030620/1030715 招/決標 1030801/1031201 開/完工
2	103DJ00033	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市濱海南端自行車道興建工程	61,660	95	100	5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 決算	1041124 最後修改期程 1031127/1031223 招/決標 1040301/1050228 開/完工
3	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 前於 105 年 2 月 1 日期初報告審查通過，受託單位依各位委員級單位依意見納入期中修正/辦理，並於通過日次日起 60 日曆天內(105 年 4 月 1 日前)檢送相關資料。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
4	105AJ00002	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2016 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	37,200	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本標案已依約核付第一期款目前廠商辦理燈區撤場及結案資料彙整事宜，且已於 3 月 24 日召開本案活動檢討會議	1041225 最後修改期程 開/完工
5	105DQ00001	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期程 1060221/1060701 招/決標 1060901/1080901 開/完工
6	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約執行中，105 年 3 月 25 日送研考會排會審查	1041130 最後修改期程 1050831/1050930 招/決標 1051031/1060630 開/完工
7	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
8	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案尚未開工	1050317 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工
9	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
10	104DJ00 024	發包工程	觀光局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合 2018臺中花博會設施新建 整建工程	300,000	5	5	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理整體規劃審查並通過	1050226 最後修改期 程 1051101/1051231 招 /決標 1060101/1070531 開 /完工
11	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺 中營業所修復暨再利用 工程	71,446	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計 完成後辦理後續工程招標事宜。	1050105 最後修改期 程 1051015/1051215 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
12	101DH01 014	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築清水國小宿舍 群修復工程 (含規劃設計及監造委託 技術服務及因應計畫書 製作)	70,000	90	92	2		流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1. 木料骨架安裝。2. 消防設備安 裝。3. 木料修補。4. 屋桁新作。 5. 第3~6材料加工組裝及兩庇銅 板瓦屋面施工完成。6. 第1~2棟 木料骨架安裝及屋桁新作。7. 木 門窗裝設。	1041030 最後修改期 程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050701 開 /完工
13	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建 工程-大安港媽祖主題園 區	600,000	63	66	3		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1. III區 3FL 牆身及造型部份鋼 筋、模板組立工作。 2. III區 1FL 泥作打底工作。 3. III區 2、3FL 水電配管作業。	1050118 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(37.04%)	13 件(48.15%)	3 件(11.11%)	1 件(3.70%)	27 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DF00 332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	95	80	-15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 63.36%	落後原因： 1. 受工區內民生管線未配合市地重劃工程之施工期程拆遷，影響工程施工規劃，延誤後續工程推展。 2. 受珍貴老樹移植尚未定案及三分埔分線排水箱涵變更案等施工窒礙，影響週邊及後續工程工進。 解決對策： . 目前應拆建物已全部完成拆遷相關影響已消失，另三分埔及梅川分線改道以排水箱涵型式納入區內計畫道路下方案正簽核中，待核定後一併辦理契約追加及檢討相關工期展延。 1040115 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1050106 開/完工
2	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	94	86	-8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 78.10%	落後原因： 1. 因受外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設時程延宕，導致影響本工程後續等多項施工作業無法銜續辦理施工。 2. 環中路南側排水箱涵因台電管線尚未遷移完成、昌平路二段

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>(環中路至四平路)台電電桿尚未辦理臨遷完成。</p> <p>3. 昌平路二段既有道路路基、鋪面及自來水管線施工疑義尚未釐清。；</p> <p>解決對策：</p> <p>1. 瓦斯公司配合部分已解決，待全區瓦斯管線建置試壓完成後，請承包商擬檢討提送工期展延申請。</p> <p>2. 調整施工順序先行辦理可施工之作業項目，並持續召會催辦。</p> <p>3. 俟昌平路二段既有道路路基、鋪面及自來水管線施工疑義釐清後，於契約變更辦理前，先行規劃辦理施工。</p> <p>1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1050430 開/完工</p>
3	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二區工程	1,288,756	100	93	-7		流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 進度 95.58%	<p>落後原因：</p> <p>受環中路一段南側人行道排水箱涵作業，因台電公司既有管線遷移緩慢影響，無法進行後續施作。；</p> <p>解決對策：</p> <p>相關受台電公司既有</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											管線遷移延遲影響已經獲得解決，廠商已全面趕趕施作，業務單位已召開工期展延審查會議，目前廠商收集相關資料申請工期展延事宜。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
4	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.27%	落後原因： 1. 后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，影響後續工進推展。 2. 本工區后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱牴觸施工，台電公司管線遷移尚未完成，後續相關作業暫無法配合辦理施作。 解決對策： 1. 文中19滯洪池、后庄路路口調整及相關設施整建配合辦理變更設計，已獲機關核定，該施工區域請承包商積極配合趕趕。 2. 每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 3. 配合后庄路既有道

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											路整建變更及台電管線延遲施工因素影響工期展延乙案，請廠商提共資料依規辦理工期展延。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
5	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收，專管於104年3月26日提報初驗缺失改善完竣，於104年4月10日辦理驗收複驗合格，本局訂於104年4月28日辦理正式驗收，於104年5月12日函請廠商將正驗缺失改善，廠商於104年5月18日提送正驗缺失修改完成資料予監造單位及專案管理單位審查，於104年6月10日再函報本局辦理複驗事宜，本局於104年6月15日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，廠商將正驗缺失改善完竣專管於104年6月22日再函報本局辦理正驗複驗事宜，本局於104年7月9日及104年7月13日分兩階段辦理正式複驗，因驗收時新增缺失（景觀及綠美化工程）請廠商改善再複驗，僅訂於104年8月12日辦理新增缺失複驗合格，本局原則同意准予驗收，104年9月4日本局函請廠商驗收後依契約規定提送相關資料，廠商提送驗收後續相關文件	1030319 最後修改期程 991012/991130 招/決標 1000602/1030928 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										經專管單位審查仍有部分文件不符，請廠商修正後再行提送，廠商又於104年12月9日提送驗收後結算相關資料函請監造單位審查，經專案管理單位審查於104年12月25日報局憑辦，本局於105年1月4日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，又經專案管理單位審查無誤於105年1月8日報局辦理，業務單位於105年1月14日簽辦驗收結算款程序中，因經審查仍有部分資料須補充及修改，於105年2月23日函退修正另案再行提送，經專案管理單位審查無誤於105年3月18日報局辦理，業務單位於105年3月23日簽辦驗收結算款程序中。	
6	101DR00 025	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第4-1標	417,227	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 99.25%	1040515 最後修改期 程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1040927 開 /完工
7	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第一工區	553,420	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前除路燈設施需變更設計外， 其餘可施作項目皆已完成，目前 已趕辦變更設計作業，並由廠商 依契約規定申報停工，後續待變 更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期 程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
8	101DR00 015	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第二標	1,275,021	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工進度 100.00%	1030618 最後修改期 程 1010717/1010807 招 /決標 1010912/1030919 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
9	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993,138	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 98.95%	1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1031130 開 /完工
10	102DR00 026	發包工程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(土建 標)	350,926	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105.2.23 驗收缺失事項複驗完 成，續辦決算付款作業。	1040803 最後修改期 程 1020605/1020815 招 /決標 1020930/1041130 開 /完工
11	102DF00 151	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第三工區	401,095	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 松竹路北側坵塊降挖整地。 15M-2 (RT) 與 12M-7 (RT) 路口 無障礙坡道側溝蓋板組模施作。 15M-2 (RT) 與 12M-7 (LT) 路口 無障礙坡道側溝蓋板組模施作。 細 8M-3 北側坵塊土方降挖。 15M-2 (LT) (RT) 與 12M-7 (LT) (RT) 路口水溝蓋板場鑄位置測 量放樣。 12M-7 道路 1K+100 排水 (D600) RCP 管埋設及查驗 (編號 R3-20:3.5m)。	落後原因： 因保留戶通行跟管線 銜接問題影響人行道 及排水設施施工； 解決對策： 目前規劃方案已函送 地政局，並已由地政 局協調保留住戶中， 後續俟地政局通知核 定方案後儘速辦理變 更設計並通知廠商施 工 1040626 最後修改期 程 1011130/1020124 招 /決標 1021015/1050130 開 /完工
12	101DR00 020	發包工程	建設局/土 木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(B標)	1,237,807	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 91.04%	落後原因： 1. 自來水公司尚未完 成后庄路既有自來水 管轉供優截水作業， 后庄路2條過路箱涵 及道路側溝、人行道 等工項無法施作。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>2. 松竹路3條過路排水箱涵，受台電及自來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。</p> <p>3. 四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作；</p> <p>解決對策：</p> <p>1. 除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決，已簽准並請廠商儘速進場施作。</p> <p>2. 松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。</p> <p>3. 四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。</p> <p>4. 另受外管線單位管遷延遲影響工期部分，廠商已提送工展申請，將加快審查時程，並儘早修正管考期程，以符實需。</p> <p>1041110 最後修改期</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											程 1010425/1010518 招 /決標 1011015/1041127 開 /完工
13	102DR00 032	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第6標景觀 暨機電工程	1,537,184	95	92	-3		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度 92.87%	落後原因： 植栽工程變更設計； 解決對策： 已提出展延工期申辦 中 1040603 最後修改期 程 1020731/1020830 招 /決標 1031031/1050113 開 /完工
14	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第二工區	1,228,260	92	89	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 AB02 工作井推管施作。 簡易草溝施作。 高壓混凝土磚施作。 新植灌木施作。	落後原因： 受 10M-1 道路台電管 線增設影響。； 解決對策： 目前已排除，台電進 廠施工。 1040814 最後修改期 程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
15	101DR00 027	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第4-2標	999,062	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.82%	落後原因： 1. 15M-309 之自來水 管橋尚未遷移 2. 新 增 7M 道路之老樹需 移植 3. 工期展延尚 未核准； 解決對策： 待老樹及自來水管橋 完成遷移後即可施作

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040603 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1041213 開/完工
16	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.27%	落後原因： 待河南路拓寬段銜接公兼道路口破口段辦理地上物拆除。； 解決對策： 待河南路拓寬段銜接公兼道路口破口處辦理地上物拆除後，據以施工。 1041020 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050201 開/完工
17	103DF00 329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公兼兒五-木製船型遊具及攀爬網杉木組立。 公兼兒一-灌木新植：杜鵑 832株，樹蘭 944株，六月雪 784株，矮仙丹 304株，桂花 594株，野牡丹 336株，山黃槿 306株。 公三-東側鋪面-整地。 公兼兒五-木製船型遊具及攀爬網杉木組立。	落後原因： 松竹路污、排水工程施工受捷運影響； 解決對策： 目前影響部分已排除，將請承商儘速施工 1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
18	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區委外辦理土地分配、地籍	60,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				整理相關業務						/決標 1050615/開/完工	
19	104DR00 046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行辦理簽約事宜	1050203 最後修改期程 1041130/1050219 招 /決標 1050601/1060830 開 /完工
20	105AR00 005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工
21	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六區工程	1,874,405	58	58	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 6.45%	1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工
22	105DR00 001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於105年2月5日公開招標，原預計105年2月26日決標。因公告期間有廠商提出疑義，尚待設計單位檢討設計內容及說明，故開標作業暫停，已於105年3月18日再次公告招標，預計於105年4月1日開標。	1050115 最後修改期程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060831 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
23	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
24	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 99.98%	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
25	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、105年3月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
26	102AR00012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
27	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 於105.3.30召開105年3月份月例會。 2. 製作水湳機場原址北側區段徵收抵價地協調合併說明會相關簡報、問與答及相關資料。 3. 製作水湳機場原址北側區段徵收抵價地抽籤暨配地作業說明及協調合併座談會相關簡報及相關資料。 4. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 5. 辦理水湳機場原址北側區段徵收土地所有權人繼承案件。 6. 協助派員西屯區公所提供諮詢及合併收件駐點服務。 7. 檢送水湳機場原址北側、南側區段徵收案公共工程第2標、第4-2標街廓檢測示意圖。 8. 協助105年3月9日陳情人請求撤銷臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收計畫案審查會議及現場勘查。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	185 件(95.85%)	4 件(2.07%)	0 件(0.00%)	4 件(2.07%)	193 件	6 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104AP00008	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫	24,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月3日提送成果報告請款，3月16日長管核准辦理付款作業，3月18日廠商提送請款發票，3月23日會計室簽出傳票，符合計畫規畫進度。	1040109 最後修改期程 1031225/1040531 招/決標 1040731/開/完工
2	104AD01041	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	104年度0.3CMS移動抽水機採購	10,800	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本月付款結案	1040828 最後修改期程 1040920/1050228 招/決標 開/完工
3	104AI00016	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	2015中臺灣農業博覽會活動設計及行銷宣傳勞務案	18,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案撥付驗收合格款予得標廠商業於105年3月23日簽奉核准，並已核銷完畢，擬請解決列管。	1040917 最後修改期程 開/完工
4	104AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	18,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於3/11完成驗收，3/16提送驗收請款資料送核、3/16會秘書室、3/21會辦政風室、3/21及3/24會辦會計室、3/24依會計室	1031202 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										意見補正、3/25 簽准，3/25 通知廠商提送發票及存摺影本、廠商於3/28提送發票及存摺影本辦理核銷、3/30 完成決算並取得憑證編號 170，擬請同意解除列管。	
5	104AP00005	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源稽查及應變計畫	18,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105 年 3 月 7 日完成辦理驗收，且於 105 年 3 月 24 日完成第 3 期款請款作業，並於 105 年 3 月 25 日請委辦公司提送發票等相關資料，以利後續辦理付款事宜。	1031125 最後修改期程 1031231/1040507 招/決標 1041105/開/完工
6	104AP00009	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104 年臺中市固定污染源檢測計畫	15,000	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成	1031125 最後修改期程 1031231/1040531 招/決標 1041130/開/完工
7	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	95	85	-10		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中，尚有爭議事件，無法辦理驗收	落後原因： 廠商尚有「調解處理中」、「體傷尚未復原或財損尚未修復」等未賠付案件，故無法如期辦理驗收。； 解決對策： 1. 聯繫廠商加快賠付作業流程。 2. 因調解處理程序、體傷復原及財損修復過程曠日費時，擬申請修改期程表。 1040316 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
8	104AF00 034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市104年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	95	85	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/22 提報定稿報告予監審	落後原因： 建置報告提送經多次審退，經多次修正造成召開審查作業延； 解決對策： 盡速辦理審查會議及驗收 1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
9	105AP00 064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	10	0	-10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標擬辦中，積極辦理中	落後原因： 招標擬辦中； 解決對策： 積極辦理中 1050203 最後修改期程 1050630/開/完工
10	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土地開發技術服務總顧問	25,157	40	30	-10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於105.02.01開標，因無廠商投標而流標，刻正修正招標文件。	落後原因： 因無廠商投標而流標，未避免再次流標，需時研擬與修正原招標文件。； 解決對策： 刻正修正招標文件，陳核後辦理公告，並積極邀標。 1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
11	104AP00 011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢露燃及室內	14,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收文件陳核會辦中	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管制科第一股	空品宣導管制計畫						1041113/開/完工	
12	104AD00081	財物勞務採購	教育局/國民小學/上楓國小	辦理臺中市政府教育局104年度『資訊教育暨網路中心機房設備擴充』採購案	11,400	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.採購案已於105.03.03已完成驗收工作 2.於105.03.08將相關決算資料送至教育局辦理核銷與請款 3.目前等待教育局撥款後再行付款	1041110 最後修改期程 1041209/開/完工
13	104AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年12月份及105年1月份之最後一期服務費用目前簽辦陳核中。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
14	104AP00003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月15日完成結算驗收，請款作業積極簽辦中。	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
15	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務委外案	13,850	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前尚無進度，本案合約至3/31為止，後續將於4/5前請廠商提送請款資料，並依約辦理驗收相關事宜	1050121 最後修改期程 1050112/1050405 招/決標 1050705/開/完工
16	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	18,764	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/14月報提交	1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標 1050720/開/完工
17	105AP00080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第一股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目五	13,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理2月份驗收程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			二股								
18	105AQ00 042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105年臺中市公共圖書館圖書補充計畫:中文圖書採購案	41,500	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案業已於3/18完成決標,共3家得標廠商,並於3/24召開得標廠商說明會,刻正辦理後續簽約事宜.	1050201 最後修改期程 1050331/1050630 招/決標 1050831/開/完工
19	105AQ00 053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 3月7日辦理第一次請款作業	1050205 最後修改期程 1050126/1050630 招/決標 1051031/開/完工
20	105AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	105年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	26,842	55	55	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 使用牌照稅已依規劃期程於3月24日完成交貨極驗收,進度並無落後	1050118 最後修改期程 1050309/1050325 招/決標 1050628/開/完工
21	105DJ00 005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	0	0	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 討論招標事宜及經費運用	1050127 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1070430 開/完工
22	105AK00 025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 預計於4月辦理第一季核銷請款。	1050127 最後修改期程 1050111/開/完工
23	105AP00 025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	105年臺中市機車排氣稽查管制與定	15,000	40	40	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於3月4日議價及3月10日完成	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			氣及噪音 管制科第 二股	檢站管理計 畫						簽約	/決標 1051001/開/完工
24	105AP00 107	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105年採購資 源回收車18 輛	31,500	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案已上網公告。	1050130 最後修改期 程 1050430/1050930 招 /決標 開/完工
25	105AT00 016	財物勞 務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	2016 臺中國 際動畫影展 — 策展執行	12,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月1日簽奉核准，3月4 日上網招標，預計4月7日開標	1050304 最後修改期 程 開/完工
26	105AR00 009	財物勞 務採購	地政局/清 水地政/第 二課	105年度臺中 港特定區計 畫(第三次通 盤檢討)都市 計畫樁位重 置地籍圖重 測計畫	15,560	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 擬辦招標文件作業中	1050201 最後修改期 程 1050930/開/完工
27	105AR00 012	財物勞 務採購	地政局/資 訊室/	地政整合系 統WEB版後 續軟硬體擴 充汰換	20,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 需求規格彙整中。	1050201 最後修改期 程 1050930/1051031 招 /決標 開/完工
28	105AP00 108	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105年度新增 購置資源回 收車計畫	72,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月22日決標。	1050218 最後修改期 程 1050401/1050901 招 /決標 開/完工
29	105AP00 110	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/	臺中市交通 空氣品質監 測站設置計 畫	39,070	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年3月17日完成決標， 管考進度為40%，無落後情形。	1050217 最後修改期 程 1050331/1050930 招 /決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
30	105AT00013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017年臺中市跨年晚會活動	12,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 現正規劃中。	1050130 最後修改期程 開/完工
31	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	62,690	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計算各機關個人電腦分配數	1050129 最後修改期程 1050219/1050729 招/決標 1051031/開/完工
32	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年區民團體意外險	12,500	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已上網招標公告	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
33	105AD01019	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	雨水下水道安全管理評估檢視計畫第1期	12,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購作業中	1050321 最後修改期程 1050715/開/完工
34	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備招標文件前置作業	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
35	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年2月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年3月21日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
36	105AR00 004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中縣政府太平新光地區區段徵收公共工程委託專案管理契約	25,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於105年1月19日驗收完成，由承包廠商提送請款資料辦理後續請款作業。	1050115 最後修改期程 1050115/開/完工
37	101AE00 025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、已於105年3月9日由本府研考會召開水滄會展中心第2次基本設計審議會議，會議決議本案修正後通過，並須另行提送各委員審核簽名確認。 二、已於105年3月9日由本府環保局召開會展中心環境影響差異分析報告專案小組會議，會議決議請依委員意見修正報告書後，再行召開會議。 三、已於105年3月22日召開水滄國際會展中心營運移轉(OT)討論會議，會後請規設單位提供基本設計報告書予營運單位，請營運單位提供基本設計意見及重新計算權利金後函送本局辦理後續作業事宜。 四、本局已函請規設單位儘速修正基本設計報告書後函後本局，刻正辦理後續作業事宜。 五、本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，刻正辦理代辦協議書簽核。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
38	102AE00 024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經濟部業核定尾款，並將相關憑證資料送本局會計室辦理結案。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
39	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 再定位會議名稱更名為水湳經貿園區專案管理會議。PM 105年3月24日前提送開發專業管理(PM)計畫第四期專案成果報告修正版，簽辦同意備查中。水湳經貿園區各重大工程修正名稱一案3月24日已奉市長核定，水資源中心(水利局)、學術綠廊地下停車場(建設局)及城市文化館(文化局)名稱需討論命名。研考會預計4月份召開水湳會議，請各重大工程單位向市長簡報，已發生或可能發生之問題及困難。3月29日已依研考會要求傳送智慧營運中心及電影中心工程進度上遭遇問題(簡單扼要版)。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
40	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等105年3月共服務4000人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
41	104AD00 086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成，得標廠商為巨鷗科技股份有限公司。 已完成第一期初驗，改善完成後辦理複驗。 3月底辦理複驗。	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
42	104AE00 024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商依約於105年3月7日提報105年2月份工作月報表至局備查，本局於105年3月16日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
43	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/25 決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，104 年累計通報量 2,453 案 3. 完成第 4 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 3 月通報 473 案	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
44	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104 年 2 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1223 公噸、採按月付款計請領清運服務費 780,000 元。 二、105 年 3 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
45	105AD01 015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
46	105AE00 032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備招標文件前置作業	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
47	102AF00 004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結案	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
48	102AK00 057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
49	103AC01001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，履約期限至104年12月31日止，惟依契約第三條規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。 二、本案105年2月份應付勞務費，本處依實際到繳之有效停車繳費通知單於結算月份繳費並沖銷完成之各項目停車單建檔應收時數乘以契約單價結算，刻正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
50	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，訂於105年4月7日召開本市都市計畫委員會專案小組第4次會議進行審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
51	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
52	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商園週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年2月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年3月21日驗收合格，已辦理後續撥	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										款支付勞務費事宜。	
53	105A100009	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	35	35	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/22 完成評選委員之圈選 3/25 完成評選委員之聯繫 3/28 完成開標作業 3/30 完成評審會議	1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050723/開/完工
54	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市105年度充實愛心食物銀行採購	11,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月1日決標，由家福股份有限公司得標，本月已於3月22-24日出貨，26日進行發放	1050127 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050930/開/完工
55	105AK00055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預計4月15日辦理第一季核銷作業。	1050126 最後修改期程 1041231/開/完工
56	105AK00056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理居家服務業務督導查核計10區。2.持續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期程 1041231/開/完工
57	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理規劃中。	1050203 最後修改期程 1051215/1061001 招/決標 1061101/開/完工
58	105AP00020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年度預計執行60次細懸浮微粒(PM2.5)採樣、分析，105年至3月止，共累計執行11次。	1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標 1051207/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
59	105AP00 021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 委辦廠商依規定提交監測井巡查維護規劃書。 2. 辦理上半年監測井巡查維護作業 (03/21~5/31)。 3. 列管場址巡查合計 74 場次。 4. SGM 系統計畫基本資料建置。 5. 臺中工業區民井採樣 2 口、漢翔公司放流水採樣 1 處。 6. 提交計畫現地評鑑書面資料初稿及評鑑場址自薦清單。 7. 提送潭子區僑忠段 16 地號水肥傾倒農地應變規劃書。 8. 提送大甲區甲嘉段 259、260 地號火災災後應變調查規劃書。 9. 提送烏日區螺潭段 642 地號(部分)非法回填污染事件應變規劃書。 10. 提送枯水季地下水監測規劃書。 11. 臺中火力發電廠土壤及地下水監測管理、污染後續作為及污染預防管理簡報。</p>	<p>1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工</p>
60	105AP00 070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2. 2 月份請款部分目前簽辦會核中。</p>	<p>1050130 最後修改期程 1041231/開/完工</p>
61	104AD01 012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理	16,894	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理代操作營運中。</p>	<p>1040128 最後修改期程 1040331/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工作							
62	104AF00 069	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度公園廣場簡易設施維護工作	19,778	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中	1040602 最後修改期程 1040630/開/完工
63	104AH00 002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於104.1.28簽訂契約。2. 於105.03.17辦竣總驗收。3. 刻正辦理結算作業。	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招/決標 1041130/開/完工
64	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工
65	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			一股								
66	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一劑接種12,658人，第二劑接種12,600人，第三劑接種9,989人，持續接種中。	1041109 最後修改期程 1040630/開/完工
67	105AP00 079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目四	13,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前辦理2月份驗收程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
68	105AY00 004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護、推廣與硬體汰換案	27,381	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.3月7日廠商交付2月份工作報告，3月10日審核通過。 2.3月17日召開2月份進度會議。 3.3月28日起辦理學校第一梯次WEB版公文製作上線教育訓練。	1050129 最後修改期程 1050130/1050226 招/決標 1050729/開/完工
69	105AP00 026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理清明淨爐、紙錢宣導會議等	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
70	105AP00 081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目七	13,300	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前辦理2月份驗收程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
71	105AP00 090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	35	35	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月23日評選完成	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
72	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理車輛車體打造。	1050215 最後修改期程 1050301/開/完工
73	105AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/ 行銷企劃科第一股	編印發行105年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年3月10日發行三月號，並賡續四月號發行事宜。	1050125 最後修改期程 1050118/開/完工
74	105AP00069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2. 2月份請款部分，目前簽辦會核中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
75	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
76	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/ 建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計階段審查中，105年1月30日辦理第3次基本設計審查會議，已於105年3月28日函請研考會辦理基本設計審議。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
77	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於105年3月2日辦理基本設計修正審議，事務所已依據委員意見修正完成，現正由委員書面檢核中，預定本周取得所有委員同意書。	1050219 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060102/1061031 開/完工
78	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/ 廣告物管理科第	105年度市政願景館建置案(統包)	18,700	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計105年7月簽辦招標文件	1050215 最後修改期程 1050910/1051110 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			一股								開/完工
79	105AM00083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年警用車輛採購案	64,350	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於3月28日簽陳市府，俟核可後 以臺灣銀行共同供應契約辦理	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工
80	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水庫車2輛採購案	16,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
81	105A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標案件於3月11日完成開標	1050130 最後修改期程 1050831/開/完工
82	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	105年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工
83	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月預定進度11.76，實際進度 13.83，超前2.08，累計預定進度 82.24，實際累計進度94.29，超前 12.05%	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
84	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於3月7-10日辦理社區進階在 地工作坊書審現勘。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
85	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案為季核銷，下次撥款日期為4 月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
86	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 服務人數服務使用者共26人/ 190人次，另活動團體皆依契約陸續辦理中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
87	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
88	104AP00 144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104年度採購消毒車12輛	14,640	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於12月1日簽約，廠商預計4月8日完工。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
89	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月24日召開第6次督導計畫工作會報，目前實際進度91%，比預定進度90%超前。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
90	105AH00 017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市105年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於105.3.11簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。	1050202 最後修改期程 1050330/1051031 招/決標 1060228/開/完工
91	105AP00 016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 3/9上午9時45分參與跨計畫橫向會議。 2. 3/9上午10時辦理105年契約範疇界定會議。 3. 辦理工作計畫書初稿撰寫。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										4. 辦理品保規畫書撰寫。 5. 辦理上準檢測公司外包合約簽署準備工作完成。 6. 執行 PM2.5 台中市 29 行政區 ISC3 擴散模擬。 7. 提送工作計畫書撰寫繳交。 8. 提送品保規劃書撰寫與繳交。 9. 106 年度旗艦計畫先期規劃書(第三版) 修改與繳交。 10. 提送上準外包合約簽署與繳交。 11. 提送保險資料繳交。	
92	105AP00 024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 105.3.25 召開 3 月份工作檢討會議。2.) 105.3.30 辦理南屯動力站 TAF 實驗室評鑑作業。3.) 依契約規範執行各工作項目。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
93	105AP00 051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 1 月份服務費用目前簽辦陳核中。	1050121 最後修改期程 1050110/開/完工
94	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目一	17,400	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理 2 月份驗收程序	1050201 最後修改期程 1050115/開/完工
95	105AF00 071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水滄經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
96	105AF00 080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 105 年度公共設施管線資料調	14,700	35	35	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3/23 辦理評選	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				查暨系統更新擴充第4期計畫						/決標 1051031/開/完工	
97	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月22日辦理評選會議，目前刻正簽辦評選後決標簽呈作業。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
98	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理，核銷2月份人事費。	1050122 最後修改期程 1050110/開/完工
99	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
100	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
101	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
102	103CD01001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	95	95	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 辦理不動產撥用	1041005 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
103	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
104	104AN0033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	104年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年3月24日交貨，於105年4月1日驗收	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
105	104AP0012	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/ 空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	18,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於3月10日辦理驗收工作。	1031212 最後修改期程 1031231/1040201 招/決標 1040801/開/完工
106	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	105年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
107	102AH0018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104年10月27日內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，104年11月26日函	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										送計畫書圖予內政部核定，104年12月8日內政部函發核定函，104年12月24日公告自104年12月25日公告實施。案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12次專案小組會議、104.7.31召開第13次專案小組會議、104.8.11召開第14次專案小組會議、104.8.21召開第15次、第16次專案小組會議、104.8.25召開第17次、第18次專案小組會議、104.9.2召開第19次會議、104.9.18召開第20次會議、104.10.8召開第21次會議、104.10.19召開第22次會議、104.11.12召開第23次會議、104.11.18召開第24次會議、104.12.4召開第25次會議、104.12.18召開第26次會議、105.1.14召開第27次會議、105.1.25召開第28次會議、105.1.26召開第29次會議、105.2.25召開第30會議、105.3.4召開第31會議、105年3	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										月25日台中市都市計畫委員會第54次會議審議。	
108	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年2月18日召開第15次工作會議。並整理徵求意見。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
109	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.3 規劃公司研擬重大建設申請書中。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
110	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，履約期限至104年12月31日止，惟依契約第三條規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。 二、本案105年2月份應付勞務費，本處依實際到繳之有效停車繳費通知單於結算月份繳費並沖銷完成之各項目停車單建檔應收時數乘以契約單價結算，刻正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
111	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月14日就完成驗收之排水計畫書初稿之款項，匯入亞新公司之指定帳戶。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
112	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程	臺中市公共自行車租賃系統建置及	169,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月份已完成76站營運啟	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第三股	營運管理及 後續擴充						用，持續辦理接電啟用及新設站 點建置。	/決標 1040328/開/完工
113	103AH00 040	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第一股	擬定后里國 際花博特定 區計畫規劃 案	14,850	70	70	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、招標：103年2月28日奉准 動支第二預備金。103年3月20 日公開招標。 二、決標：103年4月29日決標、 103年5月1日簽約。 三、工作計畫書：103年5月15 日工作計畫書審查。 四、第一階段： (1)103年6月17日召開測量工 作計畫書審查暨說明會。 (2)103年7月7日陸軍裝甲586 旅電話通知同意進場進行測量作 業。 (3)103年8月7日召開第一階 段審查會議。 (4)103年8月21日徐副市長帶 隊拜訪國發會副主委。 (5)103年9月9日至11日，會 同內政部營建署城鄉分署進度本 案數值地形圖測量驗收。 (6)103年10月15日召開開發 方式評估會議。 五、第二階段 (1)自103年9月25日公告徵 詢意見30天。 (2)103年10月3日檢具新訂都 市計畫申請書、農變說明書、用 水計畫書及政策環評估說明書分 送有關機關審查。 (3)103年10月14日召開專家 學者座談會。 (4)103年10月30日檢送修正 後用水計畫書函請中水局審查。</p>	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招 /決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>(5) 103年11月21日依內政部103年10月21日函文及營建署103年10月31日函文,檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6) 12月18日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見,104年1月16日內政部函復,得逕依都市計畫法定程序辦理,惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p> <p>(7) 農變說明書103年12月23日函請農委會審查,農委會104年1月5日檢還農變說明書,請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104年2月28日內政部函(依行政院農委會104年1月5日函文副本),請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府104年5月15日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含2018臺中花博推動計畫)」,動態調整新訂或擴大都市計畫範圍,續辦法定程序。</p> <p>(10) 104年6月30日依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論</p> <p>(11) 104年8月6日召開開發方式會議。</p> <p>(12) 104年8月13日函發前揭會議紀錄。</p> <p>(13) 刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄及本府報行政院核定中「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含臺中世界花卉博覽推動計畫)」,研析開發方式及調整都市</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										計畫配置(同上個月)。	
114	100AG0007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案廠商於105年3月18日提送第3年度工作成果報告。105年3月10日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第45次工作會議。本局持續配合府內相關局處召開之會議進行檢討與研議。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
115	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開，7/17日期中修正報告(第二次修訂版)已核備。 2. 第三期補助款已簽准，9/11已付款完成。 3. 中興公司已於9/30日檢送福田實施計畫至本局。 4. 中興公司修正第四期實施計畫後已於11/5日提送本局。 5. 中興公司已於11/13檢送期末檢討規劃報告初稿、規劃報告摘要本初稿及當期實施計畫初稿至本局。 6. 已於12/31召開期末報告審查會議。 7. 文山實施計畫已於12/30日提送營建署；已於2/25召開工作會議，已於3/21日提送營建署推動會報修正版。	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
116	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤	25,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				檢討規劃案						料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。	1041115/開/完工
117	102AC01 023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年3月1日至3月31日PDA供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
118	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
119	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科/廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年2月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、105年3月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
120	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成驗收結算，辦理付款程序中。	1050106 最後修改期程 1040516/開/完工
121	105A100006	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105年2月4日上網公告，105年3月8日開標，105年3月10日請廠商簡報，105年3月22日與廠商議價並決標，目前與廠商辦理簽約事宜。	1050226 最後修改期程 1050315/開/完工
122	104AL00011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(二)	16,515	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至3/28，已開班15班，15班皆已結訓，15班訓練費核銷完成，9班完成就業輔導費驗收作業。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
123	104AP00004	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	104年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品	17,900	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於104年3月17日辦理驗收。	1031218 最後修改期程 1031231/1040731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管制科第一股	檢測計畫							
124	104AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於105年3月23日驗收完成， 後續辦理結案事宜。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
125	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期程 1041231/開/完工
126	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3/28，3班已開班，其餘15班次刻正辦理招生作業。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
127	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.3.3簽訂契約	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
128	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 第3批已付款 2. 105年3月24日第4分批通知	1031204 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
129	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年計畫廣續執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
130	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系	127,000	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案第2批162組持續建置中。	1050215 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				統採購案							1041130/開/完工
131	102AH01021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.103年4月17日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104年6月16日辦理第二進第一次工程督導完成。 5.104年10月20日辦理第二進第二次工程督導完成。 6.104年12月17日辦理第二進第三次督導完成。 7.105年3月22日辦理第二進修復完成審查通過。 8.預訂105年12月底前提交第三進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
132	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 履約中	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
133	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市104年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理請款	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
134	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 竣工辦理中	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
135	104AI00 025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區 2018 花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等 5 項計畫作業之委託技術服務」	15,290	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105 年 3 月 3 日召開環境影響評估第 2 次居民說明會。 2. 105 年 3 月 11 日辦理環境影響說明書主要章節內容公開閱覽。 3. 105 年 3 月 17 日興辦事業計畫初審完成，請規劃公司修正後再送審。 4. 105 年 3 月 25 日興辦事業計畫可行性評估初審完成，請規劃公司修正後再送審。 5. 105 年 3 月 31 日提送環境影響評估說明書，辦理環境影響評估審查。 6. 105 年 3 月 31 日提送水土保持計畫書、水土保持規劃書及聯外排水說明書，辦理水保計畫審查。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
136	105AG00 022	財物勞務採購	交通局/停車場管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 2 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 105 年 3 月 21 日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
137	105AG00 026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3/11、14、15 支援本府消防局 105 年災害防救演習，共派遣大巴 2 輛，中巴 5 輛。 3/25 支援本局參與院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，派遣大巴 1 輛。	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										3/19、20、26、27 支援民政局 105 年度豐原區觀音山掃墓活動，共派遣中巴 20 輛。	
138	105AK00054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105 年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 服務陸續提供中。	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
139	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理各建置點位現場會勘、 規劃設計，彙整招標文件。	1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
140	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水箱車 2 輛採購案	10,800	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
141	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 12/31 決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成第 4 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 3 月個案量為 3447 案	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
142	104AP00018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 105 年 3 月 16 日上午 10 時辦理驗收作業，刻正進行會簽作業，俟完成簽核作業後，依規辦理撥付款項作業。	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工
143	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 2 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			股							二、105年3月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	
144	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
145	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理105年度經費申請案。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
146	103AC01002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，履約期限至104年12月31日止，惟依契約第三條規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。 二、本案105年2月份應付勞務費，本處依實際到繳之有效停車繳費通知單於結算月份繳費並沖銷完成之各項目停車單建檔應收時數乘以契約單價結算，刻正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
147	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已104年6月29日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>中報告書。</p> <p>5. 104年8月28日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。</p> <p>6. 104年9月25日辦理第二期期中報告審查會。</p> <p>7. 104年10月15日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。</p> <p>8. 104年11月24日召開臺中三寶工作會議。</p> <p>9. 104年12月30日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。</p> <p>10. 105年1月28日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。</p> <p>11. 105年2月26日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。</p> <p>12. 105年3月30日辦理無國界近距離座談會。</p>	
148	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市103年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>本案已結算付款完成，擬解除列管</p>	<p>1030305 最後修改期程</p> <p>1030106/開/完工</p>
149	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		<p>流廢標次數：1次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>項次一、三功學社已於9月1日來函請領第一期款。</p> <p>項次二法吉歐利於10月21日付款完畢。</p>	<p>1050119 最後修改期程</p> <p>1030930/1031230 招/決標</p> <p>開/完工</p>
150	104A736 002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		<p>流廢標次數：1次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>辦理作業中</p>	<p>1040128 最後修改期程</p> <p>1031110/開/完工</p>
151	104AH00 036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量	13,600	55	55	0		<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：0次</p> <p>依約辦理中。</p>	<p>1040824 最後修改期程</p> <p>1040820/1050331 招/決標</p> <p>1050706/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程案							
152	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
153	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所104年區民團體意外險	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
154	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105年2月份廠商代收停車費件數有848,655件，代收金額為30,320,008元，代收手續費為3,363,649元，刻正辦理105年2月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
155	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 可行性研究報告業於104年12月24日再次函報交通部審議。交通部於3月28日辦理現勘，預定於3月29日辦理初審會議，本局將積極爭取核定。	1050226 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
156	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/社會工作科第二股	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行本計畫	1041218 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
157	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已全數套量完畢，請廠商履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051130 招/決標 開/完工
158	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	105年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建工程平日稽查巡查 328 處次 2. 營建工程假日稽查巡查 41 處次 3. 空品惡化通報應變作業（本月通報 8 次）22 處次 4. 前 30 大工地主動巡查量測噪音值 3 處次 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 87 處次 6. 固定逸散源法規符合度查核查核 43 處次 ~3/27	1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工
159	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月21日提送宣導手冊及宣導光碟片，3月31日辦理工作檢討會議，3月31日辦理1場次宣導說明會，符合規畫進度。	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招/決標 1051011/開/完工
160	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105.03.23 辦理管理查核會議。 2. 104.03.31 辦理固定污染源空氣污染防治費法規說明會1場次。 3. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 4. 依契約規定執行相關工作項目。	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招/決標 1050731/開/完工
161	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	105年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空	19,350	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理 32 家次法規符合度查	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			氣及噪音 管制科第一股	氣污染源調查管制計畫						核，包含 31 家次全廠法規符合度查核，其中有 5 家次查核不符及 1 家次加油站法規符合度查核。 2. 本月辦理 38 家次稽查檢測作業，包含 3 根次管道異味稽查檢測作業、1 根次管道無機酸稽查檢測作業、1 根次管道 PSN 稽查檢測作業、4 根次管道戴奧辛稽查檢測作業、1 根次管道重金屬稽查檢測作業、1 根次管道六價鉻稽查檢測作業、4 根次管道 VOCs 稽查檢測作業、2 點次 TSP 稽查檢測作業、9 點次液體燃料含硫份監督檢測作業。 4. 本月辦理 3 點次環境無機酸檢測及 3 點次環境醋酸檢測。 5. 本月辦理 2 根次管道指紋採樣。 6. 本月辦理 1 次緊急應變作業。 7. 本月辦理 8 件空氣品質不良應變作業。	/決標 1051104/開/完工
162	105AP00 045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105 年南屯文山等 5 區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,950	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中。	1050202 最後修改期程 1041231/開/完工
163	104AP00 014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104 年空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	10,000	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開/完工
164	105AB00 024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換 4 座	30,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件核定中	1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招 /決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
165	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作	1050229 最後修改期程 1050130/開/完工
166	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	30	30	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 3 月 22 日上網公告，預計 4 月 19 日開資格標。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
167	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道 4 號至石岡段(第 1、2 標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 國道四號至石岡段(第 1、2 標)路線方案除隧道方案外，增加研議可行方案，依開發單位承諾進行二階環評。本局於 104 年 10 月 27 日召開環評動工前環境影響說明書公開說明會。第 1、2 標：104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，105 年 2 月 3 日召開評選會議，簽奉核可，移秘書室辦理決標及議價，秘書室於 105 年 3 月 11 日辦理開標。	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工
168	105AJ00006	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	台中世界花卉博覽會 105 年國際行銷執行案	10,000	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 研議辦理中	1050216 最後修改期程 1050930/開/完工
169	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 12 案	1050129 最後修改期程 1050105/1050415 招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
170	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市105年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.巡迴訪視輔導。3.輔導據點計畫書送件。	1050128 最後修改期程 1041231/1050715 招/決標 開/完工
171	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務53,000人次	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
172	105AK00040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續提供服務中。	1050122 最後修改期程 1050104/1050415 招/決標 1050715/開/完工
173	105AL00009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3/28止共媒合就業67人次，成功推介就業45人次，共服務2982人次。	1050122 最後修改期程 1050108/1050405 招/決標 開/完工
174	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	30	35	5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 105/3/23辦理開標共計兩家投標(裕山環境工程股份有限公司集新世紀環保服務股份有限公司)，105/3/28辦理評選會事宜。	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工
175	105AD01012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	35	40	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月辦理採購評審即決標	1050303 最後修改期程 1050401/開/完工
176	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及	36,000	10	20	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件陳核中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				巡檢							/決標 開/完工
177	104AP00 022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	85	95	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理104年計畫期末報告審查及驗收事宜。	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招 /決標 1040731/開/完工
178	105AP00 063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	20	30	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件核定並上網公告	1050201 最後修改期程 1050620/1050930 招 /決標 1051130/開/完工
179	105AP00 054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案招標文件業已簽奉核可，並於105年1月12日正式上網公告招標，預計105年2月18日辦理開標。 本案於105年2月18日上午10時開標，投標廠商2家（分別為思維環境科技有限公司及春迪企業股份有限公司）且其資格及評選項目以外資料經審查合格。 105年2月26日辦理案件採購評選委員會。思維環境科技有限公司為第一優勝廠商。 105年3月8日由第一優勝廠商思維環境科技有限公司議價並決標。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招 /決標 1050801/開/完工
180	105AE00 021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於105年3月8日開標、 105年3月16日召開評選會議並於105年3月30日議價決標。	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
181	104AD01 046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作進度報告書及測量計畫書營建署備查完成，請款中	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
182	104AD01 044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月30日訂約，廠商於10月31日提送工作執行計畫書，於104年12月15日召開工作執行計畫書審查會，並於104年12月24日核定。期中規劃報告於105年3月22日審查會中獲原則同意。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
183	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月11日辦理監測車功能查核，3月16日完成儀器設備第1次驗收。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
184	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 上網招標中	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
185	105AR00 010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月8日上網招標，4月7日開標	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
186	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滴、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	20	40	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 召開採購評選會及辦理議價程序。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
187	105AP00 104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	105年度採購掃街車3輛	12,000	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年2月15日上網公告，	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			管理科第二股							預計4月7日開標。	
188	105A00009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 截至2月約有80里申請開班，並持續於29區「里鄰長研習會」直接與里鄰長說明樂齡行動教室，另規劃於4月25日「4月區長會報」再次宣傳，加強區長支持推動，鼓勵無樂齡資源里申請。2. 「一里一樂齡-行動教室」採購案已上政府電子採購網公告，訂於4月19日開標。	1050129 最後修改期程 1050715/開/完工
189	104AR00025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之先期規劃評估案	16,000	10	35	25		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理招標相關事宜。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招/決標 1070630/開/完工
190	105AM00077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政人員服裝採購案	12,765	0	30	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 賡續辦理評選相關期前作業	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
191	105AM00071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	0	30	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 賡續辦理本案評選工作相關事宜	1050304 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
192	105AP00105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	0	30	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年3月21日上網公告，預計4月20日開標。	1050130 最後修改期程 1050710/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
193	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 北捷局共構工程招標文件因應 G10 水安宮地下停車場第二次流標，納入 G9-1、G9-2 標整合發包於 105 年 3 月 8 日公開上網辦理第一次招標，4 月 19 日開標。	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/03/01 至 105/03/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計		發文統計						小計 (5)+(6)+ (7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+ (3)		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔14〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔14〕	〔13〕	〔14〕		
合計	125,639	16,013	48,857	190,509	66,926	98.80	812	1.20	2	0.00	67,740	106,417	174,157	91.42	1.80	16,352	8.58	15,647	705	
秘書處	1,232	82	186	1,500	328	99.70	1	0.30	0	0.00	329	1,085	1,414	94.27	1.34	86	5.73	86	0	
民政局	3,377	251	826	4,454	1,620	99.20	13	0.80	0	0.00	1,633	2,547	4,180	93.85	1.69	274	6.15	274	0	
財政局	1,615	155	444	2,214	639	99.69	2	0.31	0	0.00	641	1,437	2,078	93.86	1.48	136	6.14	136	0	
教育局	6,398	1,128	3,605	11,131	4,933	99.32	34	0.68	0	0.00	4,967	5,200	10,167	91.34	1.65	964	8.66	904	60	
建設局	10,942	2,064	4,544	17,550	4,981	94.86	268	5.10	2	0.04	5,251	9,978	15,229	86.77	2.14	2,321	13.23	1,904	417	
社會局	8,629	1,293	2,677	12,599	5,293	98.04	106	1.96	0	0.00	5,399	6,034	11,433	90.75	2.52	1,166	9.25	1,163	3	
警察局	4,572	328	1,545	6,445	2,912	100.00	0	0.00	0	0.00	2,912	3,214	6,126	95.05	1.13	319	4.95	319	0	
衛生局	7,167	759	2,742	10,668	3,291	99.07	31	0.93	0	0.00	3,322	6,561	9,883	92.64	1.87	785	7.36	780	5	
環境保護局	7,871	1,171	3,337	12,379	3,738	99.39	23	0.61	0	0.00	3,761	7,387	11,148	90.06	1.89	1,231	9.94	1,224	7	
地政局	3,935	452	756	5,143	1,724	98.29	30	1.71	0	0.00	1,754	2,928	4,682	91.04	1.97	461	8.96	449	12	
經濟發展局	6,561	706	1,441	8,708	2,193	99.14	19	0.86	0	0.00	2,212	5,867	8,079	92.78	1.99	629	7.22	628	1	
新聞局	907	125	194	1,226	175	98.87	2	1.13	0	0.00	177	958	1,135	92.58	2.32	91	7.42	91	0	
主計處	1,098	233	187	1,518	441	100.00	0	0.00	0	0.00	441	961	1,402	92.36	2.10	116	7.64	116	0	
人事處	1,345	141	255	1,741	620	99.84	1	0.16	0	0.00	621	1,022	1,643	94.37	1.47	98	5.63	98	0	
研考會	1,155	128	287	1,570	240	100.00	0	0.00	0	0.00	240	1,224	1,464	93.25	1.47	106	6.75	106	0	
政風處	958	91	165	1,214	242	100.00	0	0.00	0	0.00	242	891	1,133	93.33	1.51	81	6.67	81	0	
勞工局	5,464	1,235	3,069	9,768	3,287	98.30	57	1.70	0	0.00	3,344	5,252	8,596	88.00	2.71	1,172	12.00	1,126	46	
水利局	6,634	907	2,629	10,170	3,530	99.63	13	0.37	0	0.00	3,543	5,654	9,197	90.43	2.24	973	9.57	972	1	
地方稅務局	13,827	824	8,105	22,756	11,062	100.00	0	0.00	0	0.00	11,062	10,816	21,878	96.14	0.95	878	3.86	878	0	
農業局	3,504	509	1,223	5,236	1,645	98.44	26	1.56	0	0.00	1,671	3,014	4,685	89.48	2.10	551	10.52	545	6	
交通局	3,134	684	1,296	5,114	1,430	93.65	97	6.35	0	0.00	1,527	2,943	4,470	87.41	2.19	644	12.59	515	129	
觀光旅遊局	1,466	204	418	2,088	572	98.11	11	1.89	0	0.00	583	1,336	1,919	91.91	2.04	169	8.09	169	0	
法制局	2,139	177	582	2,898	729	100.00	0	0.00	0	0.00	729	2,002	2,731	94.24	1.26	167	5.76	167	0	
消防局	5,662	343	695	6,700	908	99.34	6	0.66	0	0.00	914	5,252	6,166	92.03	1.77	534	7.97	534	0	
文化局	1,581	228	920	2,729	612	97.61	15	2.39	0	0.00	627	1,779	2,406	88.16	1.88	323	11.84	321	2	
客委會	585	52	136	773	110	100.00	0	0.00	0	0.00	110	621	731	94.57	1.33	42	5.43	42	0	
都市發展局	12,890	1,571	6,244	20,705	9,253	99.55	42	0.45	0	0.00	9,295	9,569	18,864	91.11	1.77	1,841	8.89	1,826	15	
原民會	991	172	349	1,512	418	96.54	15	3.46	0	0.00	433	885	1,318	87.17	2.76	194	12.83	193	1	

二、區公所

起迄日期：105/03/01 至 105/03/31

	應辦公文			已辦結公文統計													待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (7)	辦結公文合計 〔8〕+〔9〕		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 〔4〕-〔10〕		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	57,177	4,538	16,953	78,668	28,027	99.95	13	0.05	0	0.00	28,040	45,779	73,819	93.84	1.35	4,849	6.16	4,847	2				
中區區公所	1,356	100	445	1,901	511	100.00	0	0.00	0	0.00	511	1,270	1,781	93.69	1.42	120	6.31	120	0				
東區區公所	1,693	70	438	2,201	782	100.00	0	0.00	0	0.00	782	1,360	2,142	97.32	1.15	59	2.68	59	0				
西區區公所	2,309	120	536	2,965	1,095	100.00	0	0.00	0	0.00	1,095	1,802	2,897	97.71	0.77	68	2.29	68	0				
南區區公所	2,010	103	462	2,575	911	100.00	0	0.00	0	0.00	911	1,507	2,418	93.90	1.07	157	6.10	157	0				
北區區公所	2,210	212	742	3,164	1,319	100.00	0	0.00	0	0.00	1,319	1,596	2,915	92.13	1.25	249	7.87	248	1				
西屯區公所	2,673	131	776	3,580	1,408	100.00	0	0.00	0	0.00	1,408	2,024	3,432	95.87	1.05	148	4.13	148	0				
南屯區公所	2,228	150	746	3,124	1,270	100.00	0	0.00	0	0.00	1,270	1,734	3,004	96.16	1.28	120	3.84	120	0				
北屯區公所	3,075	263	1,000	4,338	1,877	100.00	0	0.00	0	0.00	1,877	2,148	4,025	92.78	1.35	313	7.22	313	0				
豐原區公所	2,556	214	952	3,722	1,427	100.00	0	0.00	0	0.00	1,427	2,038	3,465	93.10	1.37	257	6.90	257	0				
大里區公所	2,673	209	867	3,749	1,247	100.00	0	0.00	0	0.00	1,247	2,223	3,470	92.56	1.21	279	7.44	279	0				
太平區公所	2,897	193	1,055	4,145	1,609	100.00	0	0.00	0	0.00	1,609	2,154	3,763	90.78	1.47	382	9.22	382	0				
清水區公所	1,944	114	533	2,591	925	100.00	0	0.00	0	0.00	925	1,526	2,451	94.60	0.95	140	5.40	140	0				
沙鹿區公所	1,997	210	730	2,937	1,101	100.00	0	0.00	0	0.00	1,101	1,659	2,760	93.97	1.32	177	6.03	177	0				
大甲區公所	1,875	166	630	2,671	952	100.00	0	0.00	0	0.00	952	1,562	2,514	94.12	1.30	157	5.88	157	0				
東勢區公所	1,817	148	416	2,381	766	100.00	0	0.00	0	0.00	766	1,485	2,251	94.54	1.58	130	5.46	130	0				
梧棲區公所	1,591	151	421	2,163	638	100.00	0	0.00	0	0.00	638	1,374	2,012	93.02	1.47	151	6.98	151	0				
烏日區公所	1,824	134	534	2,492	960	100.00	0	0.00	0	0.00	960	1,399	2,359	94.66	1.41	133	5.34	133	0				
神岡區公所	1,852	205	460	2,517	885	100.00	0	0.00	0	0.00	885	1,452	2,337	92.85	1.90	180	7.15	180	0				
大肚區公所	1,584	75	379	2,038	653	100.00	0	0.00	0	0.00	653	1,302	1,955	95.93	0.97	83	4.07	83	0				
大雅區公所	1,950	182	772	2,904	1,192	100.00	0	0.00	0	0.00	1,192	1,540	2,732	94.08	1.47	172	5.92	172	0				
后里區公所	1,891	149	562	2,602	822	100.00	0	0.00	0	0.00	822	1,616	2,438	93.70	1.28	164	6.30	164	0				
霧峰區公所	2,066	159	607	2,832	868	100.00	0	0.00	0	0.00	868	1,788	2,656	93.79	1.36	176	6.21	176	0				
潭子區公所	1,886	177	636	2,699	977	100.00	0	0.00	0	0.00	977	1,539	2,516	93.22	1.51	183	6.78	183	0				
龍井區公所	1,743	153	493	2,389	886	100.00	0	0.00	0	0.00	886	1,395	2,281	95.48	1.46	108	4.52	108	0				
外埔區公所	1,532	143	344	2,019	625	100.00	0	0.00	0	0.00	625	1,260	1,885	93.36	1.66	134	6.64	134	0				
和平區公所	1,753	226	590	2,569	931	98.62	13	1.38	0	0.00	944	1,384	2,328	90.62	1.91	241	9.38	240	1				
石岡區公所	1,346	150	219	1,715	434	100.00	0	0.00	0	0.00	434	1,162	1,596	93.06	1.80	119	6.94	119	0				
大安區公所	1,385	112	228	1,725	443	100.00	0	0.00	0	0.00	443	1,164	1,607	93.16	1.76	118	6.84	118	0				
新社區公所	1,461	119	380	1,960	513	100.00	0	0.00	0	0.00	513	1,316	1,829	93.32	1.45	131	6.68	131	0				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105年03月01日至105年03月31日

資料下載日期：105年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	195	0	3	1	11	14	23	9	46	6	2	4	12	4	15	5	1	12	3	14	2	1	5	0	2	0	0	0	0	0	
·本月件數	140	0	3	0	9	8	18	10	26	8	2	1	3	4	17	0	5	8	4	9	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	
·累計	335	0	6	1	20	22	41	19	72	14	4	5	15	8	32	5	6	20	7	23	4	2	6	0	2	0	0	0	1	0	
案件來源·本府	24	0	0	0	1	3	2	0	6	2	1	1	0	1	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
·市長室	116	0	3	0	8	5	16	10	20	6	1	0	3	3	17	0	4	5	3	8	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	110	0	3	0	6	8	14	6	18	7	2	1	3	3	10	0	5	7	4	8	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0
	依限	87	0	2	0	6	8	8	5	13	5	1	1	3	2	10	0	2	7	3	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	23	0	1	0	0	0	6	1	5	2	1	0	0	1	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	占受理件數百分比	78.57	0.00	100.00	0.00	66.67	100.00	77.78	60.00	69.23	87.50	100.00	100.00	75.00	58.82	0.00	100.00	87.50	100.00	88.89	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
未結	合計	30	0	0	0	3	0	4	4	8	1	0	0	1	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	27	0	0	0	3	0	4	2	7	1	0	0	1	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	104	0	3	0	6	7	14	6	17	6	1	1	3	3	10	0	4	7	4	8	2	1	0	0	0	0	0	1	0	
	·轉權責機關處理	5	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：105年03月01日至105年03月31日

資料下載日期：105年04月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	72	0	1	0	3	7	9	6	6	2	0	0	4	1	24	0	1	4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
·本月件數	61	0	0	0	2	9	3	3	13	1	2	0	5	1	14	1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
·累 計	133	0	1	0	5	16	12	9	19	3	2	0	9	2	38	1	3	5	1	3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	
已結	合 計	58	0	0	0	2	9	3	2	12	1	1	0	5	1	14	1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	依 限	53	0	0	0	2	9	2	2	9	1	1	0	5	1	13	1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	95.08	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	66.67	92.31	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	58	0	0	0	2	9	3	2	12	1	1	0	5	1	14	1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 03 月 01 日至 105 年 03 月 31 日

資料下載日期：105 年 04 月 7 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市										
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105年03月01日至105年03月31日

資料下載日期：105年04月7日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司		
受理件數	2,656	19	4	40	2	147	67	286	455	253	28	50	24	101	80	673	30	67	175	73	23	19	15	8	1	3	3	10	0	0	0		
已結件數	合計	2,275	18	4	36	2	141	65	239	405	216	26	50	23	85	66	527	29	43	149	71	21	19	15	8	1	3	3	10	0	0	0	
	依限	1,983	9	4	35	2	131	62	179	271	205	23	48	23	81	63	508	29	43	149	40	19	19	15	8	1	3	3	10	0	0	0	
	逾限	292	9	0	1	0	10	3	60	134	11	3	2	0	4	3	19	0	0	0	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.66	94.74	100.00	90.00	100.00	95.92	97.01	83.57	89.01	85.38	92.86	100.00	95.83	84.16	82.50	78.31	96.67	64.18	85.14	97.26	91.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
未結件數	合計	381	1	0	4	0	6	2	47	50	37	2	0	1	16	14	146	1	24	26	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	329	0	0	4	0	6	2	31	24	35	2	0	1	13	13	145	1	22	26	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	52	1	0	0	0	0	0	16	26	2	0	0	0	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,164	18	2	32	2	130	55	214	385	216	24	46	23	79	54	523	29	41	149	71	20	18	14	3	1	3	2	10	0	0	0	
	轉權責機關處理	90	0	0	3	0	10	4	25	20	0	2	3	0	0	12	2	0	2	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	21	0	2	1	0	1	6	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	10	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：105年03月01日至105年03月31日

資料下載日期：105年04月7日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理件數	222	2	2	7	1	4	6	8	4	22	16	7	12	64	4	2	6	4	8	4	10	1	5	12	8	0	2	1	0	
已結件數	合計	207	2	2	7	1	2	5	7	4	20	16	6	11	61	4	2	4	4	8	3	9	1	5	12	8	0	2	1	0
	依限	206	2	2	7	1	2	5	7	4	20	16	6	10	61	4	2	4	4	8	3	9	1	5	12	8	0	2	1	0
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.24	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	83.33	87.50	100.00	90.91	100.00	85.71	91.67	95.31	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	75.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結件數	合計	15	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	15	0	0	0	0	2	1	1	0	2	0	1	1	3	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	202	2	2	7	1	2	5	7	4	19	16	6	11	60	3	2	4	4	8	3	9	1	5	10	8	0	2	1	0
	轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 03 月 01 日至 105 年 03 月 31 日

資料下載日期：105 年 04 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	9695	14	95	10	183	421	1661	3052	655	171	153	51	132	82	1298	89	182	1087	74	44	35	90	55	1	8	1	42	7	2	0	
·本月件數	7005	4	79	6	173	305	1321	2073	460	146	106	39	117	73	991	72	130	686	49	41	19	46	35	1	3	2	26	2	0	0	
·累 計	16700	18	174	16	356	726	2982	5125	1115	317	259	90	249	155	2289	161	312	1773	123	85	54	136	90	2	11	3	68	9	2	0	
已結	合 計	5918	4	62	6	159	262	1144	1914	345	135	94	38	93	53	767	65	102	469	45	37	19	46	25	1	3	2	26	2	0	0
	依 限	5253	4	56	6	159	260	872	1584	331	132	94	38	88	50	744	65	100	469	41	37	19	46	25	1	3	2	25	2	0	0
	逾 限	665	0	6	0	0	2	272	330	14	3	0	0	5	3	23	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	占受理件數百分比	84.48	100.00	78.48	100.00	91.91	85.90	86.60	92.33	75.00	92.47	88.68	97.44	79.49	72.60	77.40	90.28	78.46	68.37	91.84	90.24	100.00	100.00	71.43	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	
未結	合 計	1087	0	17	0	14	43	177	159	115	12	1	24	20	224	7	28	217	4	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	977	0	16	0	14	43	136	104	111	11	1	22	18	220	7	28	217	4	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	110	0	1	0	0	0	41	55	4	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	5396	4	61	4	149	195	856	1837	340	111	90	36	93	39	766	65	97	467	43	37	19	46	7	1	3	2	26	2	0	0
	·轉權責機關處理	516	0	0	2	10	67	288	77	3	23	4	2	0	14	0	0	4	2	2	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	6	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 03 月 01 日至 105 年 03 月 31 日

資料下載日期：105 年 04 月 7 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累計	702	4	5	19	10	20	21	20	16	100	82	42	18	32	15	18	21	33	24	14	55	14	37	33	30	3	7	2	7
·本月件數	473	4	0	12	4	6	8	21	15	56	49	37	12	33	13	15	13	19	13	13	29	8	22	30	21	7	3	4	6
·累 計	1175	8	5	31	14	26	29	41	31	156	131	79	30	65	28	33	34	52	37	27	84	22	59	63	51	10	10	6	13
已結	合 計	429	2	0	12	3	5	6	21	49	42	33	7	32	13	15	12	18	10	12	26	7	22	29	21	6	3	4	6
	依 限	421	2	0	12	3	5	6	21	46	42	32	7	32	13	14	12	18	10	12	26	7	22	29	21	3	3	4	6
	逾 限	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
	占受理件數百分比	90.70	50.00	0.00	100.00	75.00	83.33	75.00	100.00	86.67	87.50	85.71	89.19	58.33	96.97	100.00	100.00	92.31	94.74	76.92	92.31	89.66	87.50	100.00	96.67	100.00	85.71	100.00	100.00
未結	合 計	44	2	0	0	1	1	2	0	2	7	4	5	1	0	0	1	1	3	1	3	1	0	1	0	1	0	0	0
	未 逾 限	41	2	0	0	1	1	2	0	2	6	4	5	1	0	0	1	1	3	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0
	已 逾 限	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	380	2	0	12	3	5	6	21	36	38	28	5	29	13	14	9	17	8	11	22	6	20	28	19	5	1	4	5
	·轉權責機關處理	49	0	0	0	0	0	0	0	13	4	5	2	3	0	1	3	1	2	1	4	1	2	1	2	1	2	0	1
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105年03月01日至105年03月31日

資料下載日期：105年04月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	143	0	4	0	7	3	9	32	12	0	5	0	3	4	38	1	2	10	0	4	4	1	0	0	1	1	0	0	2	0
·本月件數	167	0	1	0	7	5	16	33	12	0	2	2	18	4	39	2	8	8	2	3	2	0	0	0	2	0	0	1	0	
·累 計	310	0	5	0	14	8	25	65	24	0	7	2	21	8	77	3	10	18	2	7	6	1	0	0	3	1	0	0	3	0
案件來源·總統府	34	0	0	0	1	2	0	2	3	0	1	1	4	3	5	2	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	49	0	1	0	5	3	2	4	2	0	1	1	13	1	10	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	20	0	0	0	1	0	0	3	6	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
·其他	64	0	0	0	0	0	14	24	1	0	0	0	1	0	22	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	136	0	1	0	6	5	14	29	10	2	2	10	2	35	2	6	7	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	依 限	122	0	1	0	6	5	13	21	9	0	2	8	2	33	2	6	7	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	逾 限	14	0	0	0	0	0	1	8	1	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.44	0.00	100.00	0.00	85.71	100.00	87.50	87.88	83.33	0.00	100.00	100.00	55.56	50.00	89.74	100.00	75.00	87.50	0.00	33.33	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	31	0	0	0	1	0	2	4	2	0	0	8	2	4	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	未 逾 限	27	0	0	0	1	0	1	4	2	0	0	5	2	4	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	已 逾 限	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	126	0	1	0	5	5	12	23	10	2	2	9	2	35	2	6	7	0	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	9	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105年03月01日至105年03月31日

資料下載日期：105年04月07日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市		
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累計	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	2	1	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
·本月件數	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
·累計	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	6	4	1	0	3	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0
案件來源·總統府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
已結	合計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	依限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

