

105年4月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	45
一、研究計畫.....	45
二、府列管標案.....	49
(一) 學校工程.....	49
(二) 道路橋梁工程.....	58
(三) 交通工程.....	70
(四) 水利工程.....	75
(五) 水土保持工程.....	82
(六) 公有建築工程.....	83
(七) 環保工程.....	97
(八) 景觀及綠化工程.....	98
(九) 觀光遊憩工程.....	103
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	105
(十一) 災修工程：本月無案件.....	117
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	117
參、一般公文處理時效.....	162
一、一級機關.....	162
二、區公所.....	163
肆、人民陳情案件管制情形.....	164
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	164

本府及市長室交辦(區公所)	165
二、服務中心受理(一級機關)	166
服務中心受理(區公所)	167
三、市長信箱受理(一級機關)	168
市長信箱受理(區公所)	169
四、1999 話務中心受理(一級機關)	170
1999 話務中心受理(區公所)	171
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	172
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	173

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 4 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P44。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P45。

104 年度計畫總計列管 11 案，進度符合者計 10 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P46- P47。

105 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P48。

二、府列管標案：

105 年 4 月份總計列管 434 案，進度符合者計 376 案；進度落後者計 58 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 4 月份辦理情形詳見 P49~P161。

105 年 4 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	8	6	8	2	0	9	1	2	0	15	0	7	58
落後件數比率(A/B)	22.22%	11.11%	61.54%	5.71%	0.00%	20.45%	33.33%	11.76%	0.00%	55.56%	0.00%	3.65%	13.36%
總件數(B)	36	54	13	35	1	44	3	17	12	27	0	192	434
占整體落後比率	13.79%	10.34%	13.79%	3.45%	0.00%	15.52%	1.72%	3.45%	0.00%	25.86%	0.00%	12.07%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、105 年 4 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P162。

二、105 年 4 月份區公所發文平均使用日數為 1.42 天，詳見 P163。

肆、人民陳情案件管制情形

4 月份新收案件數共受理 9,418 件，較 3 月份 1 萬 740 件，減少 12.31%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 161 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 1.86%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P164-P165。

二、服務中心受理：

共受理 35 件，逾限未結案件共計 1 件，逾限未結案比率 2.86%(逾限未結總件數/總受理件數)各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P166-P167。

三、市長信箱受理：

共受理 2,316 件，逾限未結案件共計 30 件，逾限未結案比率 1.30%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P168-P169。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,821 件，逾限未結案件共計 177 件，逾限未結案比率 2.59%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P170-P171。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 85 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 5.88%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P172-P173。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安！市長昨天前往新加坡參訪，因此今天我代為主 持市政會議，新加坡是臺灣重要的貿易夥伴，臺星已在 103 年 簽訂自由貿易協議(臺星經濟夥伴協定；ASTEP)，蔡英文總統 當選人提出新南向政策，新加坡的地位更為重要。因此，市長 本次去新加坡，主要是：1. 率領臺中市食品業者參加「2016 新 加坡國際食品展」(FHA)，推廣臺中美食。2. 參訪嘉里物流集 團，希望借重其物流實力，將臺中荔枝等優良農產品外銷至全 世界，也為 2018 的世界花博奠定良好基礎。3. 將與新加坡商 務龍頭-佳新集團簽訂經貿合作備忘錄(MOU)，建立雙邊經貿交 流模式，並吸引更多國際企業投資臺中。4. 推動本市與新加坡 兩地的觀光合作與交流。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上個月底中彰投三縣市首長搭乘從臺中到名古屋的包機首 航，市長特地與彰化魏縣長、南投林縣長一同前往日本，推廣 中臺灣觀光。我們共同見證中部 7 縣市(中臺灣觀光推動委員 會)與日本昇龍道(日本中部廣域觀光推進協議會)，簽訂「觀 光友好交流備忘錄」，促進日本與臺中地區的觀光發展，歷來 國際旅客多採北進北出、南進南出的模式，建立中進中出模式 引發旅客的熱烈迴響。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	市長前往日本拜會三井集團，日本三井集團表示將於臺中港區 設立臺灣第二座 OUTLET 基地，可帶動海線地區的發展，搭配 交通局推動雙港輕軌計畫，引進日本百貨公司、旅館、休閒娛	建設局 觀光旅遊局 經濟發展局	建設局： 本局已開闢完成高美濕地遊客中心暨體驗館(公 68)南側停車 場，並開放使用。現正辦理高美濕地服務中心南側公園(公

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>樂設施，以增加海線的旅客與就業機會。此外，清水高美濕地景觀橋已完成，請建設局盡速完成外圍停車場工程，引導參觀民眾將車輛停放外圍停車場，散步靠近濕地，避免人車爭道，以維護生態園區；也請觀光旅遊局針對年長者與行動不便者，輔導民間提供高爾夫球車等電動車輛服務，並加強宣導高美濕地與景觀橋之觀光。此外，由於本市致力於推動國內外招商作業，請經發局務必做好各項準備，以帶動中部的產業發展。</p>		<p>69) 停車場及公園開闢工程，以做為高美濕地、梧棲漁港和海洋生態館的轉運中心，目前該案已進入細部設計階段，預計 6 月底工程發包，整體工程預定於 106 年 6 月完成。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、有關「針對年長者與行動不便者，輔導民間提供高爾夫球車等電動車輛服務」部分，本局業於 105 年 4 月 18 日邀集本府建設局、交通局及農業局等研商相關事宜，分就短、中長期規劃提供相關建議，並以本局 105 年 4 月 20 日中市觀企字第 1050005546 號函請建設局及交通局依權責辦理相關事項。</p> <p>(一)中長期規劃建議</p> <p>1、依據交通部 95 年 10 月 18 日交路字第 0950009962 號函說明二及三略以：「依公路法第 63 條第 1 項規定，汽車(包括機器腳踏車)應符合交通部規定之安全檢驗標準，並應經車輛型式安全檢測及審驗合格，取得安全審驗合格證明書，始得辦理登記、檢驗、領照... 憑以行駛道路。... 電動車如為目前相關廠商製造或進口稱為電動休閒車等之動力載具者，因該等器具不符合領用牌照之規定，屬不得行駛於道路之載具，只能在公園、廣場或觀光遊憩區域等非道路範圍內使用為運動、休閒等目的…」因高美濕地周邊主要聯絡路均屬一般道路，故僅已領照電動車輛可合法行駛，提</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>供相關服務。</p> <p>2、考量高美濕地遊客服務中心暨體驗館、公 69 公園暨轉運停車場新闢工程及高美濕地遊客中心南側 20 米道路等工程，預計於 105~106 年度陸續完工，建請本府建設局將可合法上路電動車種接駁服務，規劃納入「高美濕地遊客服務中心暨體驗館」及「公 69 公園暨轉運停車場」營運項目之一；或評估配合高爾夫球車等電動車服務所需，調整周邊道路屬性之可行性。</p> <p>(二)短期規劃建議</p> <p>1、「高美濕地景觀橋」即將落成啟用，建請交通局辦理「臺中好生活 2025 旗艦計畫-高美濕地周邊 ibike 自行車道系統」，除原規劃於「高美濕地遊客服務中心暨體驗館」、「公 69 公園暨轉運停車場」及「白海豚海洋生態館」等 3 處設置 ibike 站外，研議增設「環港北路」及「高美溼地解說半島」2 處 ibike 站，以串接周邊景點。</p> <p>2、建請交通局協調公車業者評估增加現有 178 及 179 路公車班次，以因應「高美濕地景觀橋」即將落成啟用及該地區旺季民眾接駁需求。及配合本府建設局「公 69 公園暨轉運停車場新闢工程」期程，增設公車站點，以利該區整體交通服務規劃。</p> <p>二、高美濕地的夕陽美景與多樣生態環境，每年都吸引來自各地的遊客，為本市重要觀光景點之一，於景觀橋落成啟用</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>後更為該地區增添新話題，本局於各宣傳管道(觀光旅遊網、臉書粉絲團、APP 及摺頁等)將加強此一亮點介紹，並結合本府各機關辦理海線活動推出套裝遊程，以推廣本市海線觀光。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、本案經本府與臺中港務分公司合作引進三井投資臺中港地區，規劃 1.8 公頃土地供開發使用，希望藉由三井知名度吸引更多國內外廠商投資臺中港地區。</p> <p>二、經本府積極協助，包括三井與台灣港務公司的合作模式、行政程序與周邊配套等，準備近一年，本案在 105 年 3 月 24 日獲得台灣港務公司評選決定，由三井取得最優先議約權。</p> <p>三、目前最新辦理進度為 6 個月之「議約程序」，待相關合約內容確定，即可進行簽約，本局將與台灣港務公司保持聯繫，確實掌握進度，並適時提供相關協助。</p>
04	<p>在交通建設部分，上週我前往視察捷運綠線的進度，去年發生鋼樑掉落意外後曾有暫時停工情況，但這一年來，在交通局與臺北捷運局的共同努力之下，目前工程已達原訂進度甚至超前，已完成 16.7 公里鋼樑結構，預計 5 月底可完成所有上部結構，並拆除文心路圍籬，維持南北向各 4 車道路幅，對於市區交通順暢大有幫助。上週交通局王局長陪市長到日本時，也特別前往日本神戶的川崎重工，關心捷運車廂的組裝狀況。經</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	了解，目前車身的外殼、窗戶等都已經完成，正進行內部組裝作業，組裝完成、並經測試安全無虞後，車廂可望於年底運抵臺中北屯機廠，捷運綠線預計 107 年底試營運、109 年底正式營運，目前捷運綠線按照預定期程進行中，為維護安全，所有吊樑的工作全部於夜間施工，感謝勞工局全力輔導承包商落實勞安，在符合勞基法規定的情形施工；日前捷運施作跨臺鐵高架橋的鋼樑工程，交通局也聯繫臺鐵停電，並動員警察、義交、交通局、鐵改局、臺北捷運局等約 40 人共同監督，以確保施工安全無虞。		
05	針對上週媒體報導本市 7 個路口被列為全國危險路口，在此澄清：該資料係本府交通局為改善易肇事路段，主動提報給交通部運輸研究所。事實上，市長上任後，我們為積極改善危險路段與易塞車路段，推行多項政策，包括本次認真積極配合交通部研提報易肇事路段並加以改善，都是為提供市民安全的道路，媒體引用本資料有所誤解；特再予澄清，但也提醒民眾行經易肇事路段，應遵守交通規則，以維護安全。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	我上週分別至交通局行控中心、警察局交通大隊進行座談，希望就交通安全與交通阻塞加以改善。本市目前壅塞已明顯改善的 2 個路口，包括：往返工業區的向上路，於上下班時段容易壅塞，已請警方協助指揮交通；而臺灣大道交流道往市區方向，則有標誌疏導用路人分流前往不同目的地，這些都是很好的做法。因此，請研考會下週邀集警察局、交通局、建設局等	研究發展考 核委員會 警察局 交通局 建設局	研究發展考核委員會： 開會通知單及議程表已提送林副市長辦公室敲定開會時間中。 警察局： 一、本案往返工業區的向上路及臺灣大道交流道往市區方向之交通，改善狀況如下：

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>相關局處召開研商會議，由權管單位先依據相關資料找出易壅塞路口，進行交叉比對後，研商就上下班時段車況，透過控管號誌秒數、提高見警率、增加義交等方式，改善壅塞情況，以提升本市的交通順暢度。</p>		<p>(一)向上路精密工業園區往市區交通狀況，林副市長於 105 年 3 月 23 日第 59 次道安會報指示，經本局交通警察大隊於 3 月 23、24、25 連續三日 17 時 30 分至 18 時 30 分與本府交通局、本局第四分局前往會勘完畢。經調整向上路往市區方向直行及左轉車道燈號秒數延長後，交通壅塞情形，已較為舒緩，另持續就本路段進行觀測，機動調整疏導警人力及交通崗，目前已有良好成效。</p> <p>(二)臺灣大道交流道往市區方向之交通狀況，利用標誌設置疏導用路人分流方式，已明顯改善交通壅塞情形。本局於交通尖峰時段編排交通疏導崗哨加強疏導，另制定臺中交流道分流措施(統稱「匝道分流專案」)及百貨公司斷流措施(統稱「百貨分流專案」)，假日配合交通局公告，於百貨公司周邊實施管制疏導，並使用本局交通警察大隊所新購 LED 字幕機引導用路人或駕駛分流替代道路，以確保臺灣大道車流順暢及避免影響國道 1 號臺中交流道之交通。另由該大隊及第六分局建制交通流暢中心，全時段監控國道 1 號臺中交流道及百貨周邊之交通流量，非管制時段遇有壅塞立即派員前往疏導，以確保交通車流順暢。</p> <p>二、本局對於所轄交通易壅塞路口(段)設置交通疏導崗哨，目前計有員警崗哨 132 處、義交崗哨 142 處，總計 274 處，另要求各分局依實際交通狀況機動調整或增加交通崗哨，以提升交通順暢度，對提高見警率及改善交通壅塞狀</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>況，有明顯助益。</p> <p>交通局： 交通局已依據相關資料彙整包括環中路、臺灣大道與美村路等十大易壅塞路段，刻正請分區承辦人協助調查相關路段之現況以利進行後續評估，未來將透過時制與其他交通工程手段，並配合警察局協助導引指揮來改善壅塞情況。</p> <p>建設局： 遵依指示，本局屆時配合研考會研商會議，協助評估提升本市的交通順暢度。</p>
07	<p>上個月底西屯區福瑞公園發生支撐樹木鋼筋插傷男童眼球的不幸事件，令人感到難過，請相關局處積極改善：</p> <p>一、請社會局、衛生局派員關心受傷男童，並請法制局協助處理國家賠償事宜。</p> <p>二、由於本市公園目前分由建設、民政各區里轄管，請建設局、及民政區里系統等權管單位全面清查各公園，排除潛藏性危險因子(如鋼筋外露、電線裸露、燈桿底座毀損、公園遊樂設施破損、溜滑梯龜裂等)，確實改善。並請研考會確實控管公園綠地改善情況，以提供市民安全休憩的公園。</p>	<p>社會局 衛生局 法制局 建設局 民政局 研究發展考 核委員會 各區公所</p>	<p>社會局：</p> <p>一、聯繫情形：</p> <p>(一)4月13日上午10時40分：取得男童家長電話並連繫，因其刻即錄製廣播節目，約定結束工作後聯絡。</p> <p>(二)4月13日下午17時20分：透過電話表達市長及局長的關心。傾聽男童家長對於此次事件的過程描述與同理其憤怒與無力之情緒。</p> <p>二、摘要紀錄：</p> <p>(一)案主目前在台中榮總治療，衛生局已提供並連結台北三軍總醫院資源，男童家長對此甚為感激。</p> <p>(二)家長表示案主尚未表現出負面情緒，反而是本人需要心</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>理支持。4 月 11 日的協調會讓他既憤怒又無力，西屯區公所主秘、建設局代表、里長…等公務員都在逃避。</p> <p>(三)無法接受孩子失去一眼，看到公務員逃避責任，決心要為孩子討回公道。預計委任律師對市政府、建設局、里長寄發律師函，提出過失傷害告訴。</p> <p>(四)4 月 13 日上午邀請律師於其主持之廣播節目討論國家賠償，並播放協調會過程錄音片段為案例討論。</p> <p>(五)談及醫療費用，家長表示目前有健保可給付，但孩子還小，未來復健所需尚無法預估。</p> <p>三、男童家長強烈訴求：</p> <p>(一)要求道歉。</p> <p>(二)要相關單位(市政府、建設局、里長)勿逃避。</p> <p>(三)要求與建設局長、市長對話。</p> <p>四、綜合評估及處遇：</p> <p>(一)案家目前尚無經濟困難，無需提供現金與實物資源；其欲委任律師協助後續事宜，故無法律扶助之需求；亦無福利服務需求。</p> <p>(二)惟男童家長對於此意外事件仍在憤怒情緒中，對於市政府相關單位充滿敵意，已給予同理、初步建立關係，並承諾向上反映其訴求。</p> <p>(三)提供本局聯繫窗口(社工科)與案父保持聯絡。</p> <p>衛生局：</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>一、4 月 11 日與男童家長聯繫並先瞭解當天狀況，家長表示孩子 3 月 26 日在西屯福瑞公園因同學推擠，而不慎撞上鐵條，導致眼鏡破裂致眼睛受傷，立即送臺中榮總醫院進行手術，歷經二次手術，現右眼可以感光但無法瞭解視力受損狀況。</p> <p>二、經詢問男童家長是否有需本局協助之處(醫療或心理)，家長告知目前兒子心理、情緒方面還平順，希望能協助詢問「瞳孔重建手術」。本局協助聯絡有執行該項手術之三軍總醫院眼科主任醫師並安排 4 月 16 日上午三總門診。主任醫師告知家長因目前傷口仍未穩定，建議先於中榮追蹤，半年後再回診。本局已協助聯絡中榮眼科醫師此訊息，醫師表示很願意協助男童，本局後續也會持續追蹤。</p> <p>法制局： 本局業於 105 年 4 月 11 日下午 2 時會同本府建設局、本市西屯區公所及福瑞里里長於本市西屯區公所召開案關協調會議，會中已向男童家長說明如主張福瑞公園管理有欠缺，致男童身體受有損害，可依國家賠償法第 3 條第 1 項及第 9 條第 2 項規定，檢具醫療單據等相關證明文件，向福瑞公園之管理機關請求國家賠償，現場並提供國家賠償申請書與男童家長使用，本局將賡續協助處理後續國家賠償事宜。</p> <p>建設局：</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>鑑於日前西屯區福瑞公園發生男童玩遭樹木鋼筋支撐刺傷意外，本局於 105 年 4 月 13 日、14 日針對原市轄 8 區面積 1 公頃以上之公園全面清查公園兒童遊具、體健、設施、公廁及植栽綠美化等安全情形，經清查結果有立即危險性者，已派工將於 105 年 4 月 30 日前改善完成，俾維公園使用人之安全。</p> <p>民政局： 本局依 105 年 4 月 18 日中市民行字第 1050012531 號函，請各區公所全面清查權管里鄰公園，排除潛在危險因子(如鋼筋外露、電線裸露、燈桿底座毀損、公園遊樂設施破損、溜滑梯龜裂等)，確實改善公園環境；並請各區里幹事依「臺中市里幹事服勤及工作考核要點」規定，落實里鄰查報，巡察道路、公園等公共設施，發現應行改善事項時，即應本於職責立刻處理，無法處理者，即通報區公所核辦，時間急迫者，得先以電話通知有關單位處理。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關指示事項第二點本會遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>
08	<p>韌性城市要具備「預防」與「復原」的能力，預備自然環境造成災害的能力，也要擁有災害發生後，盡快復原正常生活的能</p>	<p>研究發展考核委員會</p>	<p>研究發展考核委員會： 因應汛期即將來臨，本會已擬定抽查計畫並奉市長核定，由李</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>力。尤其，我們應改變過去「人定勝天」的觀念，轉為與自然和諧共存的觀念，推動治水。汛期是從 5 月份開始，然而昨天的一場大雨，造成沙鹿區低窪地區淹水情事。事實上，市府團隊上任後就開始積極進行清淤疏濬的作業，包括側溝、排水管、箱涵、抽水站等。例如大里地區因先天地勢關係，導致雨水易往流向馬路，加上部分居民習慣於馬路側溝附近放置盆栽，易造成側溝進水口受阻而無法排除積水，日前我也利用清明連假期間，前往大里美群路周邊視察排水系統，市府透過排水改善工程，逐步改善當地積水情況。對於水利局「韌性城市，綜合治水打造安心家園」專案報告，做以下幾點裁示：</p> <p>一、昨天因鋒面通過帶來強降雨，造成部分低窪地區有些積水，請水利單位、公所及環保單位，在汛期前針對權管流域及側溝清理進行確認，並請各公所、各區里長協助宣導民眾清除花盆、植栽等，堵住側溝之堆積物，導致淹水並於汛期前提報清理成果(量化數據)，請研考會於 5/1 前就水利單位與各公所之清淤成果提出報告。請水利局、環保局、水利局、公所等相關單位清除側溝堆積物，讓排水系統更為順暢。</p> <p>二、汛期將屆，請水利局與各區公所，就各項災害搶修搶險開口契約，務必於汛期前全數發包，防患未然，俾於豪雨及颱風來襲，造成災害時，盡速搶修復原。</p> <p>三、南山截水溝工程已經延宕 40 年，今年用地徵收應全數完成，水利局已發包工程標，水利局需督促包商盡速施工，</p>	<p>水利局 環境保護局 民政局 各區公所</p>	<p>副秘書長先召開各級排水清疏、清淤辦理情形專案會議，隨後指定抽查 3 至 5 處清疏、清淤執行情形，並抽查抽水馬達及防水閘門運作情形，以落實抽查工作，確保市民生命財產安全。</p> <p>水利局：</p> <p>一、105 年度本市各級排水清疏、清淤維護工作事項，本局已於今年 3 月初及 4 月分別邀集環保局、建設局及各區公所召開協調會，目前多數公所已達成設定清淤目標，預計今年 4 月底前清理案件全數完成，將於 5 月提出成果報告；另本局亦請各單位進行清理確認及協助宣導民眾清除花盆、植栽等，堵住側溝之堆積物，避免影響排水順暢。</p> <p>二、水利局及各區公所今年核定動支災害準備金合計 2.123 億元，辦理情形說明如下：</p> <p>(一)本局緊急搶修搶險開口契約發包作業(1.2 億元)已完成發包。</p> <p>(二)各區公所緊急搶修搶險開口契約發包作業(9,230 萬元)：26 區公所已完成發包，僅東勢、北屯、南區公所尚未完成發包，本局將持續稽催發包作業並於汛期前完成。</p> <p>三、南山截水溝辦理情形如下：</p> <p>(一)整體提報治理工程包含下游段山腳排水渠道拓寬及上游段南山截水溝新闢工程 2 個部分，其中下游段山腳排水渠道拓寬工程(約 4.7 公里)已獲核定納入流域綜合治</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>讓南山截水溝於汛期得以發揮截水的效果。</p> <p>四、靜宜大學校門口的臺灣大道，由於路面逕流水收集系統不足，常出現慢車道淹水情形，去年經環保局協助清理弘光、靜宜等大學校門口的截水溝淤泥，已有效改善該路段淹水情況，請水利局應進一步做好滯洪池、排水溝等工程，讓水能攔截蓄積於山坡上，請水利局加速側溝排水工程的進行。</p> <p>五、由於雨水下水道施工下挖地層較深，施作期間常造成附近居民生活不便，有時會出現土壤移動、房屋龜裂等現象，因此民眾有所疑慮。雨水下水道屬都市土木，工法要細緻、回填要迅速，請水利局多與民眾溝通，並請包商配合、施工時應符合工程作業規範，以確保用路人的安全並讓民眾放心。</p> <p>六、水利局在施做下水道與排水改善工程時，常需要開挖道路、申請路證、送審交維計畫，有時也會與路平計畫相衝突。各機關如果有意見不一致的狀況，應摒除本位主義，儘速召開專案協商會議，以保障民眾生命財產安全。必要時，請李副秘書長主持跨局處協調會議。務必盡快取得共識，加速完成施工。</p> <p>七、昨天梧棲大排陸續發現魚群暴斃死亡，經回報主因係水中溶氧量過低，但仍請環保局、水利局針對魚類暴斃事情，加強稽查，是否有廢水偷排情事。</p>		<p>理計畫辦理；而上游段南山截水溝新闢工程(約 4.7 公里)於 104 年 6 月 29 日提報納入流域綜合治理計畫，因經費龐大，經濟部水利署請本府另以專案計畫方式提送，目前尚未核定。</p> <p>(二)下游段山腳排水渠道拓寬工程之用地於 104 年 11 月 18 日獲內政部核准徵收，並於 105 年 1 月 27 日完成發價取得。工程則陸續辦理設計及施工作業，其中 0K+600~1K+477 護岸工程及蚵寮橋改建工程於 105 年 4 月 14 日舉行動土典禮，本局將積極督請承商儘速施工並維持工程品質，以利降低臺中港特定區淹水風險。</p> <p>(三)另上游新闢渠道段本府 105 年度已編列預算新臺幣 9.6 億元，優先進行用地取得，並提送專案計畫請水利署大力支持經費協助推動南山截水溝新闢工程，共同解決臺中港特定區水患問題。</p> <p>四、靜宜大學前臺灣大道慢車道淹水情形，本案已納入水利局 105 年度經費(本計畫總經費約 2,000 萬元)辦理專案工程改善，目前工程已於 105 年 3 月 15 日開工，本工程起點自臺灣大道七段龍山路口至臺灣大道七段 432 巷口(竹林南溪支線)止，長約 1,010 公尺，預計於 105 年 7 月底完成，完工後可以改善靜宜大學前臺灣大道七段側溝排水系統斷面不足而造成的沿線淹水問題。</p> <p>五、雨水下水道工程推動時，本局除向民眾加強宣導外，並將針對工程現地品質及施工安全做好把關，以使民眾安心。</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>六、下水道工程推動如涉及各局處協調，將加強橫向聯繫，其中近期針對路證申請、路面封層部分，除定期召開管線協調會議，並請李副祕書長主持跨局處會議，充分溝通達成協議，以利業務推動。</p> <p>七、梧棲大排魚類暴斃事件辦理情形如下：</p> <p>(一)為解決梧棲大排水質惡化問題，林副市長陵三於 105 年 4 月 13 日由本局、環保局等相關單位人員會同視察梧棲大排，並指示本局積極趕辦行政院環境保護署核定補助之「梧棲大排水質改善工程規劃及細部設計計畫」。</p> <p>(二)本計畫目前規劃設計中，預計今年年底前辦理工程發包，並於 106 年底前完工運轉，屆時將可有效改善梧棲大排水質惡化問題，解決梧棲大排困擾多年之水質惡化問題，進而改善周邊地區生活環境品質。</p> <p>(三)另本局將不定期派員沿河道巡察，視河道淤積狀況不定期辦理撿拾雜物及清淤相關工作，維護排水順暢及環境衛生。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、本局已督飭各區清潔隊加強重要道路側溝清淤及整備工作，並依據「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝清疏專案計畫」辦理易淹水地區道路側溝清疏作業；平時亦受理民眾陳情專線有關側溝清疏案件。</p> <p>二、本局 105 年 3 月 18 日要求各區清潔隊依前揭計畫於汛期</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>前(4月30日前)完成道路側溝巡檢及清疏作業，另配合水利局4月8日召開「研商105年度各級排水清疏、清淤維護工作事項第2次協調會」，本局於3月底前完成率已達70%以上，將於4月20日前全數完成，並提報成果資料送水利局。</p> <p>三、有關靜宜大學門口臺灣大道側溝巡檢清淤乙案，本局沙鹿區清潔隊業於本105年4月14日就臺灣大道與沙鹿區英才路口往臺中市區方向至弘光科技大學及弘光科技大學前臺灣大道路段起至臺灣大道與東明巷口等易淹水地區，進行全面巡檢及清淤作業，有關臺灣大道易淹水路段之側溝巡檢及清淤工作業已作業完成。</p> <p>四、經統計104年度3月迄今梧棲大排共發生7起死魚事件，歸納造成魚群死亡之原因皆為大排內水中溶氧量不足「低於一般魚類合適生存的溶氧量(2.0毫克/公升)」或基流量時有不足情形所致。進一步分析大排水中溶氧量不足之緣由主要係梧棲大排(屬市管區域排水)承受沿線家戶生活、商業活動之污水排入，於非雨期間自然水量的補注甚少，主要水量來源即為生活污水，在目前多未經有效處理即排入大排情況下，水質原本即不佳，又在水量不足流速較慢情形下，易生淤泥沉積，當氣溫較高時，底泥易發酵產生臭味，加速消耗水中氧氣，故易產生溶氧量不足而導致魚類死亡情形。</p> <p>五、為避免梧棲大排持續發生死魚事件，目前由市府水利局向</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>行政院環境保護署申請補助經費辦理「梧棲大排水質改善工程規劃及細部設計計畫」，完工後可將上游生活污水截流處理淨化後再排入梧棲大排，另適時進行河道底泥清淤作業避免厭氧發臭，以有效改善梧棲大排水質；本局則將加強對周遭列管事業排放廢水之查核管制工作及持續執行大排水質監測作業，如有其他違法污染行為(例如偷倒)，經查獲皆將予以最嚴厲處分，以避免梧棲大排水質惡化，期透過各單位共同合作降低死魚事件發生機率。</p> <p>六、另，本局將持續派員稽查可能之污染排放來源，倘查獲有違規排放廢水情事，將依法加重處分，以避免梧棲大排水質加劇的惡化。</p> <p>民政局：</p> <p>一、本局前以本府 105 年 4 月 15 日府授民行字第 1050077143 號函請各區公所，為因應近日強降雨並作好防汛準備，應針對權管排水系統，進行清淤作業，避免淹水釀災；並應確實掌握轄內保全戶清冊，必要時進行預防性疏散撤離。</p> <p>二、本局依 105 年 4 月 18 日中市民行字第 1050012531 號函，請各區公所及各里辦公處，積極宣導民眾清除花盆、盆栽等，易堵住側溝之堆積物，確保排水系統暢通，避免造成淹水情形。</p> <p>各區公所：</p>

臺中市政府第 245 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 11 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			遵照辦理。
09	前天梨山發生森林大火，梨山雖屬中央轄管，但本市消防局前往現場協助、和平區林區長也到現場掌握火勢情況；謝謝消防局、和平區公所與空警隊三方合作，加上雷雨及時落下，讓火勢於發生當日獲得控制。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家早，由於市長率團前往日、韓，本周仍由我代為主持市政會議。市長此行除感謝日韓兩國支持臺中舉辦 2019 首屆東亞青年運動會，也將爭取日韓的奧委會於年底舉行的東亞運動會總會理事會中，支持臺中市於 2019 東亞青運，將自由車與輕艇，列入競賽項目的提案。由於市府正規劃興建室內自由車綜合體育館，並爭取在臺中設置國家訓練中心中部訓練基地，因此也會參訪南韓光明市自行車場與日本味之素國家訓練中心，希望汲取他國經驗，在臺中打造符合運動員需求的體育場館。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	市長上週前往新加坡參加「2016 新加坡國際食品展」(FHA)，也和新加坡佳新集團簽訂經貿投資合作備忘錄(MOU)，協助臺中市業者走入東協，也促成東協各國走進臺中，從新加坡開始，展開國際合作。另外，市長也拜會新加坡工商聯合總會(SBF)，搭配蔡英文總統的「新南向政策」，強化與東南亞國家的合作關係，並提出籌辦雙邊論壇構想，獲得 SBF 的正面回應，SBF 也預計今年 6 月回訪臺中，參訪航太、智慧機械等產業。這次市長參訪新加坡的重點成果有 5 項：1. 簽訂合作備忘錄(MOU)、促進雙邊貿易與投資：與嘉里集團、佳新集團等大型企業簽署合作備忘錄。2. 招商引資來臺中：拜會新加坡工商聯合總會、企業代表及當地臺商，建立「中臺灣-新加坡」常態性投資貿易合作對話機制。3. 市政建設考察：參訪新加坡都市重建局及建設局、城市展覽館及金沙會展中心，作為本市	人事處	人事處： 有關「鑑於市府國際交流與合作日益頻繁，市長已指示提升市府主責國際事務單位的功能，請潘副市長所主持的本府組織改造專案小組將此納入積極研議。」乙節，本處擬配合辦理並列入本府組織改造專案小組研議事項。

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>都市計畫、社會住宅、城市綠化、河川整治及會展中心等建設之規劃參考。4. 宣傳中臺灣觀光旅遊：與星馬 12 家旅行業者簽訂觀光友好合作交流合作備忘錄，為推動包機和直航臺中奠基。5. 外銷臺中美食及農產品：率領臺中優良食品業者組代表隊，參與 2016 新加坡國際食品展，並設置臺中形象館團隊作戰，開展「新南向」國際行銷通路。有鑑於市府國際交流與合作日益頻繁，市長已指示提升市府主責國際事務單位的功能，請潘副市长所主持的本府組織改造專案小組將此納入積極研議。</p>		
03	<p>上週「中彰投苗區域治理平台」召開 4 縣市首長會議，彰化魏縣長提議由市長擔任中部發言人，代表中彰投苗 4 個縣市出席行政院會發言，爭取中央資源下放，這樣的提議獲得其他 3 個縣市的充分認同。這次會議就通過了 28 個提案，其中有 15 案是向中央爭取協助的部分，另外 13 個案子則是 4 縣市局處可以直接合作的案件，本次會議提出「爭取中央修正財政收支劃分法」、「爭取中央在中部增建焚化爐」等議題，市長會透過出席行政院會等前往中央部會的機會，向中央爭取支持。這也顯示，跨縣市合作是市長及未來中央政府相當重視的方向，請各局處要積極做好跨縣市的合作事宜。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	<p>為澈底解決海線地區淹水情事，延宕 40 年之久的南山截水溝工程已於上週動工，市府通過 9.6 億元用地徵收及初期工程費，目前已完成山腳排水用地取得；我們也積極爭取中央補</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	助，獲得經濟部水利署補助下游山腳排水拓寬段工程經費 16.3 億元。南山截水溝透過上游山洪截流後分流排入梧棲、安良港及山腳排水，將有效分擔整體流域的排洪壓力，因此工程完成後受益面積將達 367 公頃、受益人口約 1 萬 9,000 人，以解決海線地區居民的淹水夢魘。		
05	<p>「2016 臺灣文化創意產業博覽會」4/20 起將於台北登場，本市今年以「大器 臺中」為主題，在台北華山文創園區、松菸文創園區以及花博公園登場，包括「茶器」、「食器」、「用器」、「玩器」等 4 大展區，匯集本市在地的文創業業者、工藝師等，讓外縣市民眾感受台中「起於文化，承於創意；藝於器具，用於生活」的工藝精神。而本市豐原漆藝、東勢木藝等在地產業特色，也透過這次的參展，傳達台中「生活首都、創意城市」的概念。此外，擁有 240 餘年歷史的台中市東勢區巧聖仙師廟，是全國最古老的魯班公廟，感謝客委會與勞工局等相關單位，共同舉辦首屆「台中巧聖仙師文化祭」，從 16 日起，推出一系列職場新秀選拔、木雕創作表演、花車遊行、體驗營、祭典等活動。請新聞局持續協助客委會、勞工局等局處，進行宣傳與行銷，務必讓此一系活動發揮最大效益。誠如市長所說，透過此活動，市府不僅要發揚工匠文化，也要幫助年輕人找到專長、做自己，發揮聰穎、勤奮、誠信、創新的魯班精神。</p>	<p>新聞局 客家事務委員會 勞工局</p>	<p>新聞局： 有關台中巧聖仙師文化祭宣傳，本局自 2 月 14 日至 4 月 16 日已發布 9 篇新聞稿宣傳，並已透過本府 LINE 官方帳號發布 4 篇 LINE 訊息。並透過局網發布最新消息、LED 電視牆跑馬文字兩則、廣播口播宣傳共計 40 檔次協助宣傳，並規劃於大眾媒體加強行銷。</p> <p>客家事務委員會： 本案本會編列新聞宣導經費預算 95 萬元，委由本府新聞局協助辦理新聞媒體露出宣傳事宜並辦理委託專業服務採購發包中。</p> <p>勞工局： 一、促進就業巧聖仙師魯班公獎 為宣揚傳統技藝，並使現代魯班公具有專精工藝及專業技藝之達人得以發揚傳承延續，勞工局創全國首例辦理巧聖仙師魯班公獎選拔活動，將以魯班公「聰穎、勤奮、誠信、</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>創新」的精神與態度，選拔全國之職場達人和職場新秀，本次選拔將結合臺中市政府巧聖仙師文化祭進行表揚，使這些具有技藝特長的達人們，不僅能有機會來向社會大眾展現其技藝與精神，更能藉此找回世人對於工匠精神的尊崇，以吸引更多的青年勞工、學生投入其行列，達成促進就業的目的。</p> <p>二、選拔職場達人及職場新秀</p> <p>(一)有鑒於本市相關行業之缺工情形，本次選拔活動將自木作、泥作、營建、雕刻及漆工藝等職類中，選拔全國之職場達人和職場新秀，透過現場實作競賽的方式，找出本市深具技藝能力的職場達人及同時發掘具技藝潛力的青年勞工，鼓勵其對於技藝學習上的成果，並重新找到工作專業的價值與光榮感。</p> <p>(二)本次選拔活動共有 159 人報名參加選拔，推薦單位包含本市各職業工會、高中職、事業單位及文教團體，共選出職場達人 6 名(其中營建組為 1 組 2 人)及優勝 12 人(其中營建組為 2 組 4 人)，職場新秀 13 名(其中泥作組為 2 組 4 人)。</p> <p>三、獲獎人員頒獎及作品展示</p> <p>作品展示部分，達人組預計展示 15 件作品，新秀組預計展示 11 件作品，總計 26 件，將委由文化局統籌規劃於東勢客家文化園區進行展示，展示日期為 5 月 21 日至 6 月 5 日止，另獲獎人員頒獎，預定於 105 年 5 月 29 日假本市</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>東勢區巧聖仙師廟前邀請市長親自頒獎獲獎達人及新秀，並頒發達人獎金新臺幣 10 萬元及獎盃 1 座。</p> <p>四、選拔全國木藝大師 為延續傳統文化傳承，廣邀全國木雕、木工、土木、建築、室內設計、裝潢及營造等木作專業達人，選拔全國最高殊榮「木藝大師」，報名日期自 4 月 15 日至 5 月 2 日止，由本府相關局處及民間專家學者共同組成評審委員會進行評選，獲選者將獲得獎牌 1 座及新臺幣 50 萬元整之獎勵，另預定於 105 年 5 月 29 日假本市東勢區巧聖仙師廟前邀請市長親自頒獎。</p> <p>五、微電影宣傳拍攝 另外，為扭轉社會大眾對於基層工作行業的刻板印象，將以木藝大師、職場達人及職場新秀的學習歷程、個人事蹟及作品故事等作為題材，拍攝極具傳承及教育意義的微電影，讓青年勞工及學生都能藉由微電影的方式，體會達人與新秀們在技藝工作上所獲得的成就與尊榮，進而興起對於工匠精神的尊崇，重拾身為勞動者的尊嚴。</p>
06	天氣轉熱，為避免腸病毒疫情引發大流行，衛生局已提前啟動防疫措施，鼓勵兒童多洗手。請新聞局協助衛生局、社會局加強宣導腸病毒防治，在腸病毒疫情高峰期，為預防群聚感染，請教育局依據學校停班停課相關機制，確實執行。	新聞局 衛生局 社會局 教育局	新聞局： 為避免腸病毒疫情擴散，本局自 3 月 18 日起協助衛生局發布相關防疫新聞共計 6 篇，並於 3 月 25 日、4 月 15 日透過本府 LINE 官方帳號發布相關防疫宣導訊息，本局嗣後持續配合衛生局需求，發布相關防疫訊息。

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>衛生局： 已擬定本局 105 年腸病毒防治整備及查核辦理事項。</p> <p>社會局： 為避免腸病毒疫情擴大引起流行，本局針對所轄兒童機構(含托嬰中心及兒少安置機構)及居家式托育服務，配合衛生局進行相關腸病毒防治宣導及實地訪視輔導：</p> <p>一、兒童機構部分：</p> <p>(一)已於 105 年 3 月 30 日以電子郵件方式全面通知各機構(含托嬰中心及兒少安置機構)加強防治工作，請其落實腸病毒防治自主檢查，並填寫相關查核表單回傳本局，目前九成以上托嬰中心已回覆相關表單。105 年 4 月 14 日本局再以電子郵件方式再次提醒各托嬰中心有關腸病毒防治注意事項，並強調落「落實正確洗手，生病不送托」，以防範腸病毒疫情。</p> <p>(二)4 月初配合衛生局先至 6 家兒少機構查核及輔導，並預定於四月底前，完成本市另外收托規模較大之 50 家托嬰中心查核輔導。</p> <p>二、居家式托育服務部分：</p> <p>(一)已請居家托育服務中心協助發送腸病毒防治資訊與托育人員，請其共同進行疾病防治。</p> <p>(二)透過托育小組協力圈，宣達相關防治措施。</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(三)已提供 4、5 月各居家托育服務中心托育人員訓練課程，由衛生局派員進行腸病毒防治宣導。</p> <p>教育局： 因應本次腸病毒疫情嚴峻，本局辦理情形如下：</p> <p>一、本局業於 105 年 2 月 1 日以中市教體字第 1050007925 號函與 105 年 3 月 16 日中市教體字第 1050019730 號函請各校務必依據衛生福利部疾病管制署 2015 年 12 月修訂之「教托育人員腸病毒防治手冊」、「腸病毒防治工作指引」，落實腸病毒防疫工作。</p> <p>二、鑑於目前本市腸病毒疫情為流行期，本局業於 3 月 17 日、4 月 14 日函請各校(園)即日起啟動校內防疫小組，並加強相關防疫作為：</p> <p>(一)環境清消方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、定期清潔與重點消毒作業，保持校園環境、教室內良好通風。 2、洗手台放置洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙。 3、提供充足之清潔工具(500ppm 漂白水、口罩等)予校內師生使用。 4、定期製作清潔消毒紀錄。 <p>(二)衛教宣導方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、請師生注意個人及環境衛生、吃東西前、如廁後需加強洗手。

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>2、加強教導學童認知正確洗手時機及正確洗手步驟。</p> <p>3、於校內各班、校園布告欄張貼腸病毒衛教宣導海報，學校網站、跑馬燈提供衛教訊息。</p> <p>4、實施家長衛教宣導，於家庭訪視、家庭聯絡簿、宣導單張、給家長的一封信提供衛教訊息，請家長加強居家環境清潔，落實生病不上課之觀念。</p> <p>(三)疫情監測方面：</p> <p>1、各校建立學童健康監視記錄，落實學童健康管理。</p> <p>2、依據本市之腸病毒疫情落實停課通報機制，請學校依本府衛生局 104 年 11 月 24 日公布之「臺中市腸病毒通報及停課、停托之相關防疫措施」規定辦理。各校倘有腸病毒個案或停課之情形，應立即至本局防疫通報系統(本局網站/公務作業/防疫通報系統)與校安系統進行通報，俾利本局掌握校園疫情。</p> <p>三、本局於自 4 月起至 6 月底前每週派員配合衛生局隨機抽選學校(園)進行聯合稽查，稽查各校是否完成腸病毒工作之整備。</p>
07	本屆議會第三次定期會將從 4 月 26 日正式開議，上週四議會已召開程序會，排定本府進行 22 個專案報告，請各專案報告主政機關積極準備，各位首長對於議員可能質詢的業務事項也應確實了解、做好準備，適切答覆議員的提問。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
08	交通局透過「大數據」的分析與運用，自 3 月 1 日起，新增了	教育局	教育局：

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>每週一到五行駛，而且每天只行駛 5 個小時的「579 幹線公車」。以下就交通局專案報告，裁示如下：</p> <p>一、579 幹線公車推出後已得到很好的效果，值得嘉許。有關教育局的建議，再請教育局與交通局共同商討，如需進行營運時間或班次的必要調整，也請同步向民眾及學校做好宣導措施，並請新聞局加強宣導。</p> <p>二、579 幹線公車，是市府運用大數據分析的成果展現，除請交通局持續推動其他地區路廊幹線公車規劃，也請其他局處學習，結合大數據，檢視權管業務範圍，讓政策規劃更能聚焦，發揮有限資源的最大效益。本案請研考會資訊中心加強督導與協助，並在三個月後，提出各局處落實狀況之報告。</p> <p>三、為使本市公車帶進更多觀光及經濟效益，就本市環繞中西北區的 11 路環線公車，請交通局進一步與觀旅局、經發局及新聞局合作，結合商圈與週末活動，開發更多以觀光或周末休閒為導向的公車路線。</p> <p>四、優化公車專用道的 300 路及 579 幹線公車，均以台中火車站為起始點，有鑑於交通局自 4 月 6 日起在火車站前的機車管理新制，成效頗佳，請新聞局協助交通局加強宣導。</p> <p>五、本市首創公車刷卡 10 公里免費，每年編列鉅額預算補助公車業者。為讓此補助發揮功效，請交通局加強神秘客抽查等評鑑功能的導入，同時暢通市民反應問題的管道，督促業者提高服務品質，讓市民享受更優質的公車服務。</p>	<p>交通局 新聞局 研究發展考 核委員會 本府各機關 觀光旅遊局 經濟發展局</p>	<p>一、本局業於 105 年 2 月 2 日於本局全球資訊網(文件編號：588-84866)公告週知並於同年月 5 日以中市教社字第 1050009079 號函請 579 幹線公車沿途行經學校協助發放聯絡單，以利向學生及家長宣導，並請將文宣電子檔掛載於學校網站，以達政策宣導效果。</p> <p>二、另本局亦將旨案文宣電子檔置於本局全球資訊網(首頁/組織職掌/各科業務/社會教育科/交通安全)，以利各校下載運用。</p> <p>三、有關本局與交通局共同協商是否調整 579 幹線公車營運時間及班次乙節，本局刻正調查 579 幹線公車沿途行經學校學生搭載人次及公車營運時間或班次調整需求，倘學校有前述需求，將彙整調查結果函請本市公共運輸處研商妥處。</p> <p>交通局： 將持續以大數據分析規劃公車路網，與長期的捷運路網規劃搭配，使市民養成搭乘大眾運輸工具的習慣，培養運量；輔以評鑑功能督促業者提升服務品質，並積極處理陳情案件，暢通市民反映問題的管道，讓市民享受更優質的公車服務。</p> <p>新聞局： 一、配合交通局幹線公車 579 調整時間，本局已協助發布新聞稿宣傳，並獲自由時報等媒體報導；亦透過本局月刊《臺</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>六、請交通局將後續幹線公車路線的規劃，與本市長期的捷運路網規劃搭配。幹線公車的路線規劃得宜，將有助於市民搭乘大眾交通工具之習慣及運量之養成，此對後續捷運路網的成敗，將奠定相當的基礎。</p>		<p>中好生活》刊登專題報導、本府 LED 電視牆刊登跑馬宣傳。</p> <p>二、本局配合交通局針對台中火車站附近的機車管理新制上路，已於 3 月 23 日、4 月 3 日、4 月 6 日協助發布新聞稿宣傳，並於 3 月 23 日透過本府 LINE 官方帳號協助發布相關訊息；同時拍攝 1 分 30 秒宣傳影片並透過局網影音宅急便、台中視界網、YOUTUBE 等影音網站宣傳，配合廣播口播(3/31-4/7 共 128 檔次)，製作 60 秒廣播帶並託播 96 檔次，安排廣播專訪 2 次(3 月 24 日、3 月 29 日)，以協助宣傳。</p> <p>三、另開發更多以觀光或周末休閒為導向的公車路線部分，本局嗣後將配合交通局需求，協助提供相關公車路線意見。</p> <p>研究發展考核委員會： 依限填報，並於三個月後提出各局處彙整報告。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>觀光旅遊局： 一、本局刻正辦理「城中城旅遊地圖摺頁編印」採購，摺頁上將會納入本市 11 路環線公車路線、沿線景點及城中城區食、宿、遊、購推薦，並預計印製中、英、日版摺頁共 50,000 份，配送至中區店家及本市旅遊服務中心供民眾索取，或</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>配合東協廣場活動發放，推廣城中城區內景點及 11 路公車賞遊路線。</p> <p>二、查現有 11 路公車路線行經一中商圈、科博館、草悟道、美術館、臺中州廳等站，惟中西北區尚有文化創意產業園區、道禾六藝文化館、台中文學館等觀光景點，本局將配合研議觀光或周末休閒公車的可行性。</p> <p>經濟發展局： 有關結合商圈活動以開發更多公車路線，本局未來將協助 11 路環線所經之商圈(自由路商圈、繼光街商圈、電子街商圈、一中街商圈及美術園道商圈)於舉辦活動時，宣達該路線交通相關資訊，帶進更多觀光與經濟效益。</p>
09	<p>有關討論提案 1：制定「臺中市產業再生特區發展自治條例」草案，由於相關局處對於本自治條例草案第六條、第二十五條有不同意見如下，本案緩議，請法制局協助、並請都發局修正後再送市政會議審議。</p> <p>一、稅務局吳局長： (一)第六條第四款規定：「特區地價稅及房屋稅之撥入」，由於地方稅屬統收統支，故第六條第四款與第六條第一款應屬同一來源。 (二)第二十五條規定：「街區劃定後三年內得申請調減房屋稅...」，有抵觸中央法規之虞，實務上恐無法執行。</p>	都市發展局 法制局	<p>都市發展局： 本件「臺中市產業再生特區發展自治條例」草案業提 105 年 4 月 21 日「臺中市再生及發展委員會」第 4 次會議討論，將依意見修正後再提市政會議審議。</p> <p>法制局： 本件「臺中市產業再生特區發展自治條例」草案第 6 條、第 25 條等規定，於市政會議經主席裁示緩議，本局將配合主辦機關都市發展局，針對上開有關稅款撥入及稅捐減免等部分，再為研議，並提出修正規定。</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、主計處蔣處長：第六條第四款「特區地價稅及房屋稅之撥入」法律用語不適宜，依規房屋稅、地價稅不得撥入市庫之外其他地方。</p> <p>三、財政局林局長：</p> <p>(一)第六條第四款「特區地價稅及房屋稅之撥入」，依據財政收支劃分法及稅法等規定，由於房屋稅、地價稅屬地方稅收入、撥入市庫；稅收無法逕撥入特區專戶使用，第六條第四款稅收應同第六條第一款「政府之核撥及補助」，依據預算法經過審議等預算程序，才能撥款。</p> <p>(二)第二十五條房屋稅減免，實務上執行須以技術克服。</p>		
10	<p>鑑於本次討論提案及墊付案，尚有相關局處對於提案內容有不同看法，由於提案送市政會議審議係行政程序所需，相關局處實質討論應事先於相關會議中完成。因此，日後府內召開各類跨局處會議時，請相關單位指派嫻熟業務人員出席會議，如無熟悉該會議業務者，請局處長等各單位首長親自出席會議，避免發生會議當場無法即時表達各局處立場、會後各局處才提出諸多意見，導致會議出現議而不決的情況。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
11	<p>由於極端氣候導致天氣不穩定，如今天凌晨傾盆大雨，逕流量大易導致積水，為避免排水系統淤塞造成水患，請各機關本於權責，包括民政局轄管各區公所、環保局、水利局、交通局等就各雨水排水道系統，包括排水管、放流管等，做好側溝清淤作業，以利雨水排入箱涵；並請研考會比照去年檢視機制，就</p>	<p>民政局 環境保護局 水利局 交通局 研究發展考</p>	<p>民政局：</p> <p>一、本局依本府 105 年 4 月 15 日府授民行字第 1050077143 號函，為近來強降雨情形及因應梅雨季節將至，請各區公所加強保養測試防救災機具，並針對權管排水系統，進行清淤作業，避免淹水釀災。</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	各處清淤作業進行抽查確認，確保延續去年良好的防汛成績。	核委員會	<p>二、本局依 105 年 4 月 18 日中市民行字第 1050012531 號函，請各區公所及各里辦公處加強宣導民眾清除易堵住側溝之堆積物(如花盆、植栽等)，確保排水系統暢通，並請各區里幹事落實里鄰查報，巡察轄內排水系統，發現應行改善事項時，即應本於職責立刻處理，無法處理者，即通報區公所核辦，時間緊迫者，得先以電話通知有關單位處理。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、本局為因應梅雨與颱風季節來臨，每年於 4 月至 9 月防汛期間，每月派員巡檢列管易淹水側溝至少一次，提升本市道路排水暢通性。105 年本局配合市府防汛期整備，提早於 3 月起進行易淹水地區道路側溝之巡檢及清淤工作，本局就易淹水道路側溝計列管 505 處，於 3 月底完成率達 70% 以上，並於 4 月 20 日全數完成。</p> <p>二、本局已督飭各區清潔隊加強重要道路側溝清淤及防災整備工作，並依據「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝清淤專案計畫」，將易淹水地區側溝巡檢、清淤及溝蓋阻塞排除列為優先工作重點，主動安排定期巡查及清淤。本局「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝清淤專案計畫」原納入易淹水地區道路側溝 568 處，自 104 年起多處由市府相關權責單位進行工程改善，105 年巡查易淹水地區道路側溝剩下 505 處。截至 105 年 4 月 20 日本局已完成防汛期前道路側溝</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>清淤作業，業經巡察結果：有 448 處未堵塞，另 57 處堵塞已清疏完畢，總清理長度共 9,366 公尺。</p> <p>三、本局各區清潔隊平時亦受理民眾陳情專線申請側溝清淤案件(例行性)，105 年 1 至 3 月受理路邊側溝清疏件數 1,614 件，完成側溝清疏件數 1,614 件，清理長度 190.15 公里。</p> <p>水利局：</p> <p>一、本局 105 年 4 月 20 日前已優先完成本市重要區域排水清疏作業總計 50 公里，另亦完成本市雨水下水道清疏計 16.3 公里。</p> <p>二、已於 105 年 3、4 月上旬針對 105 年度各級排水清疏、清淤維護工作事項，邀集本府環保局、建設局及各區公所召開 2 次協調會，相關中小型排水清疏工作各區公所預計於 105 年 4 月 27 日前完成，另研考會已訂於 105 年 5 月 5 日將辦理視察作業。</p> <p>交通局：</p> <p>查候車亭多設置於人行道上，且為利民眾使用，候車亭將與人行道同一高程，故候車亭排水將與人行道排水系統相同，故無相關雨水排水道設施。</p> <p>研究發展考核委員會：</p> <p>本會已擬定抽查計畫並奉市長核定，預計於 5 月 11 日由李副</p>

臺中市政府第 246 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 18 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			秘書長先召開各級排水清疏、清淤辦理情形專案會議，隨後指定抽查 3-5 處清疏、清淤執行情形，並抽查抽水馬達及防水閘門運作情形，以落實抽查工作，確保市民生命財產安全。

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>今天要特別感謝環保局洪正中局長過去一年多來，對於推動環保業務的貢獻。洪局長過去曾擔任臺南市副市長，也曾任職行政院環保署，是空氣、水與廢棄物領域方面的專家，近年來，人民逐漸重視與生活品質、健康息息相關的環保議題。在洪局長任內，完成許多市府推動的重大環保政策，包括改善后里正隆紙廠空污、成功推動管制生煤自治條例、城市綠美化自治條例，並與臺電火力發電廠、中龍鋼鐵廠等企業協調設置室內生煤貯存場，同時於空污沉狀嚴重時配合降載發電，以減少 PM2.5 排放量。他還推動成立「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」。感謝洪局長為臺中市未來環保發展奠定堅實基礎，我特別頒發「功在市政」紀念品，也邀請洪局長擔任我們的市政顧問，繼續為臺中的環境維護貢獻心力。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>最近三週我出訪進行「鐵人行程」的國際交流，我認為，外交是市政的延長，臺中要走出去，將世界引進來！因此，近期出訪，無論是出國招商或農產品的國際行銷部分，都有具體成果。市府透過臺中港與清泉崗機場的雙港計畫，發展臺中成為國際都市；在觀光旅遊方面，已簽訂合作備忘錄(MOU)；成功爭取日本與韓國奧委會支持，將輕艇與自行車納入 2019 東亞青運的競賽項目；城市外交不是市長的個人秀，而是重要的城市國際交流機會，請秘書處下週就我這 3 次出國的成果進行專案報告，也讓市民了解市府的城市交流發展願景。</p>	秘書處	<p>秘書處： 有關就市長近期出訪成果進行專案報告乙案，本處業已彙整市長「3 月 28 日至 4 月 1 日中彰投名古屋包機招商交流案」、「4 月 10 日至 4 月 13 日新加坡城市及經貿交流暨 2016 新加坡國際食品展參展案」、「4 月 17 日至 4 月 19 日東亞青運會員國韓、日拜會之旅」等 3 案之出訪成果，於 5 月 2 日市政會議上就上開成果進行專案報告。</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	<p>潘副市長即將入閣中央擔任教育部長，我有種既不捨又開心的矛盾心情：不捨的是，我要忍痛割愛，推動市政的得力左右手要離開市府到中央；但又為中央感到高興，潘副市長擁有豐富辦理國民教育的學識與經驗，且善於溝通協調，更重要的是願意謙虛傾聽，從中找出各方可以接受的解決方案。我相信，潘副市長到教育部更是「市府力量的延伸」，相信未來市府與中央的溝通協調必定更為順暢，包括：國立高中職改隸市立、2019 東亞青運、增設國家訓練中心-中部訓練基地、青年希望工程、幼托整合向下再延伸等市府推動的政策，都有賴潘副市長居中協調、協助。在此祝福潘副市長，也拜託潘副市長留任至 5 月 19 日，就督管的業務妥善交接。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
04	<p>今天授證給將正式實施「愛鄰守護隊」20 區的區長，去年從南區試辦、全國獨創的「愛鄰守護隊」，整合市府及民間資源，希望提供民眾「以人為本」的全人式照顧與服務，透過衛政、社政、民政、消防、環保及教育等資源整合，照顧基層民眾，獲得相當大的迴響。愛鄰守護隊係為照顧貧窮線邊緣的弱勢民眾，包括獨居長輩、燒燙傷患者、遊民或是中輟生等，建置「社會安全網」，整合公私部門資源、發揮統合協調分工的作用，發揮政府存在的價值，這是正向的善循環，也希望社會福利照顧系統的臺中經驗、未來能進一步推廣到全國。</p>	衛生局	<p>衛生局： 本計畫 104 年於南區試辦，成立 22 隊愛鄰守護隊，105 年現已 20 區成立 334 隊，預計 106 年達 500 隊、107 年達 625 隊，完成本市「一里一守護」目標，提供民眾「以人為本」的全人式照顧與服務，守護獨居老人、經濟弱勢長輩、兒少扶助家庭等社會弱勢族群，保障其基本的生活權利。</p>
05	<p>生老病死是每個人生命的過程，國人有著「慎終追遠」的觀念，然而在處理喪葬事宜，卻沒有很好的禮儀與文化，為表達對於</p>	<p>民政局 教育局</p>	<p>民政局： 一、本局將修改臺中市殯葬設施 5 年改革推動計畫，訂定短中</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>往生者的尊重、提升對家屬親友的服務，政府在生命禮儀與殯葬業務方面，應帶入創新的思維與觀念，包括改善既有的鄰避設施，如納骨塔、火葬場等；進而從觀念著手，以火葬、樹葬等取代傳統的葬儀，加強周遭綠美化、也改善環境品質。生命禮儀透過完善的規劃，讓臺中成為真正的生活首都，也希望杜絕以往曾出現藉此牟利的情事。就民政局就「臺中市殯葬設施 5 年改革推動計畫」專案報告，裁示如下：</p> <p>一、改善殯葬禮儀與文化，除了 5 年短期計畫，民政局也應以 30 年為期，訂定長期目標，相關計畫請再修正，規劃殯葬設施改革之短中長期目標，短期先解決問題，中長期則以綠色殯葬、簡葬為目標，市府推動政策的計畫期程應相互搭配，包括以減少納骨塔、火葬場數量為目標，從根本減量。民眾對殯葬的觀念會影響葬儀的方式，有關綠色殯葬請新聞局協助民政局加強宣導，也請教育局從課程著手，培養民眾簡葬的觀念。</p> <p>二、本市現有東海館、大甲館、崇德館三處火葬設施，應訂定總量管制達減量的目標，包括透過投資新設備，降低空氣污染等方式。長期而言，應研擬東海館周遭人車分流機制，改善喪家守靈的環境；崇德館則應研擬搬遷，朝向永續經營。</p> <p>三、有鑑於都市人口越來越密集，土地使用略顯不足，請民政局積極推動公墓清查、禁葬、遷葬、清理及廢墓等，依輕重緩急就公墓用地進行盤點，並邀集都發局、建設局等機</p>	<p>新聞局 建設局 都市發展局 法制局</p>	<p>長期目標，未來再加強宣導綠色殯葬觀念。以下就短、中、長期目標分述之：</p> <p>(一)短期目標(5 年)：按照五年計畫實施及積極向內政部爭取多元環保葬法計畫之補助。</p> <p>(二)中期目標(6-20 年)：讓民眾改變葬俗觀念並推動全面公墓禁葬。</p> <p>(三)長期目標(20-30 年)：統一處理本市現有之公墓及納骨塔之無家屬認領之骨灰(骸)。</p> <p>二、有關指示事項第二點，辦理情形說明如下：</p> <p>(一)火葬設施訂定總量管制減量目標：目前已訂定火化場每日 80 人為總量管制數量，以每爐每日 6 位使用人次為目標，未來並將持續推動總量管制。</p> <p>(二)東海館周遭人車分流機制：目前已在規劃東海館停車場，並將人車分流納入 105 年東海館興辦事業計畫之評估事項內，期望 5 年計畫實施後，人車能確實達到分流效果。</p> <p>(三)崇德館搬遷：刻正評估東海火化場殯葬設施增設計畫及大甲火化場殯葬設施增設計畫 2 案，待 5 年計畫實施完成後，殯葬設施取得替代地點，於中期目標內規劃搬遷崇德館。</p> <p>三、有關積極推動公墓清查、禁葬、遷葬、清理及廢墓，進行公墓用地盤點，將邀集相關局處研商。公墓公園化目前積極朝向推動公墓禁葬、降低公墓使用率，並配合需地機關</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>關進行跨局處研商，讓部分土地回歸都市計畫分區管理、還地於民，並將現有公墓公園化、綠美化，並請民政局做好納骨塔的營運管理。</p> <p>四、為加強對生前契約業者的管理，中央已修法增訂業者須先取得直轄市、縣(市)主管機關核准，始得販售生前契約。請民政局落實管理生前契約業者，以減少消費糾紛；若遇糾紛，也請法制局全力協助，保障消費者權益。</p> <p>五、傳統的殯葬禮俗應逐步隨時代改進，如孝女白琴、電子花車等似已不符現代潮流；此外，女兒不能「捧斗」(捧牌位)、喪夫之訃聞出現「未亡人」，應將「未亡人」改為「護喪妻」，以符現代兩性平權的觀念。</p> <p>六、由於民眾處理喪葬殯儀等事多會諮詢「地理師」的意見，請民政局推動殯葬改革時，多與地理師公會等相關人士進行溝通，增加民間的接受程度。</p>		<p>妥善利用本市土地。並將妥善做好納骨塔之營運管理。</p> <p>四、本局每年定期辦理生前契約查核及配合殯葬評鑑會同消保官至現場進行輔導。</p> <p>五、本局將配合內政部推動之兩性平等相關用詞並協助推動兩性平權，以符合現代國民喪禮中「殯葬自主」、「性別平等」、「多元尊重」3大核心價值。</p> <p>六、本局於 104 年 9 月 22 日召開堪輿師座談會進行政令宣導及業務交流，並於 105 年 2 月 24 日進行造墓者會議進行法令宣導及業務交流，本局將會持續與在地業者進行溝通，持續推動殯葬改革。</p> <p>教育局：</p> <p>一、函請各校於推動環境教育時將「樹葬、灑葬、海葬」等環保多元化葬法且具環保減碳之效、節約土地資源及不污染環境之價值觀念融入課程參考議題，以達減葬理念宣導之效。</p> <p>二、另將研議「減葬議題」納入生命教育宣導議題之規劃項目。</p> <p>新聞局：</p> <p>有關綠色殯葬，本局已於 4 月 25 日發布新聞稿，擬透過本局局網影音宅急便放置宣導影片，最新消息宣導環保自然葬相關訊息，也透過本府 LED 電視牆跑馬文字宣導，培養民眾簡葬的觀念。</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>建設局： 有關本市公墓之公園化、綠美化工作，本局將配合本府民政局等機關完成公墓遷葬完畢以及用地變更完成後，辦理綠美化等事宜。</p> <p>都市發展局： 一、有關公墓用地檢討，依據內政部「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」及「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」公墓用地應配合殯葬管理主管機關之整體建設檢討之，如無取得計畫或使用需求者，應予檢討變更。 二、倘經本府民政局評估後確無使用需求之公墓用地，本局將納入全市性公共設施用地專案通盤檢討或於各都市計畫區辦理通盤檢討時納入研議。</p> <p>法制局： 本局消保官於生前契約消費爭議發生時均積極協助處理，如有發現違反殯葬管理條例之情形，亦移請民政局依法裁處，另配合本府民政局生命禮儀管理處於每年定期辦理相關評鑑時，檢視業者所使用之定型化契約是否符合規定，並配合對於個案之稽查，以預防相關爭議之發生。</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	<p>市府團隊上任後即澈底進行河川、水溝清淤疏濬作業，因此去年本市創歷年罕見，未造成重大淹水災情。災害防救是對政府能力的考驗，由於異常氣候導致瞬間大雨易引發積水，水患的防治與公共衛生息息相關，請水利、環保、建設、衛生、區公所等機關應加強警戒、通報與應變機制，今天水利局就防汛整備所做的工作報告，裁示如下：</p> <p>一、汛期(5 月 1 日至 11 月 30 日)即將來臨，請於汛期前完成搶修搶險開口契約發包，各機關需加速辦理，並注意水情狀況應變。</p> <p>二、請加強檢查在建工程防汛措施，如有防汛缺口應確實做好防護措施及相關檢查作業，颱風前應再加強防災措施及檢視。</p> <p>三、本市各抽水站、車行地下道設施，請加強維護並檢查抽水機房操作功能。此外，市府已澈底改善大甲民生地下道易淹水情事，不僅治標、也是治本，請水利局安排本人前往視察該地下道完工情況。</p> <p>四、請水利單位、公所及環保單位，在汛期前針對權管流域及側溝清理進行確認，各公所、各區里長協助宣導民眾清除花盆、植栽等，堵住側溝之堆積物，並請相關單位清除側溝堆積物，讓排水系統更為順暢，並有效防止病媒蚊孳生。</p>	<p>本府各機關 各區公所 水利局 環境保護局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>水利局： 一、樹王埤、中興及后溪底抽水站已委託專業廠商定期進行每周及月保養作業，另針對大甲民生地下道易淹水問題，本局「臺中市大甲區甲后路周邊排水改善工程」104 年 12 月 31 日已完工，刻正辦理市長現場視察相關前置作業。 二、105 年 4 月 20 日前已優先完成本市重要區域排水清疏作業總計 50 公里，另亦完成本市雨水下水道清疏計 16.3 公里，另相關中小型排水清疏工作各區公所已於 105 年 4 月 27 日完成。</p> <p>環境保護局： 一、本局為因應梅雨與颱風季節來臨，每年於 4 月至 9 月防汛期間，針對各行政區列管易淹水路段側溝，每月派員巡檢至少 1 次，提升本市道路側溝排水暢通性。105 年本局配合市府防汛期整備，提早於 3 月起進行易淹水地區道路側溝巡檢及清淤工作，針對列管 505 處易淹水路段側溝，於 4 月 20 日全數完成，並於 4 月 22 日發佈新聞稿，各媒體</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>已刊載。</p> <p>二、本局已督飭各區清潔隊加強重要道路側溝清淤及防災整備工作，並依據「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝清淤專案計畫」，將易淹水地區側溝巡檢、清淤及排水溝孔蓋阻塞物排除列為優先工作重點，主動安排定期巡查及清淤。本局「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝清淤專案計畫」原列管易淹水地區道路側溝有 568 處，自 104 年起市府相關單位積極進行工程改善，使 105 年易淹水路段側溝剩下 505 處。本局已於 4 月 20 日完成此 505 處的巡查清淤工作，巡查發現有 448 處未堵塞，另 57 堵塞處已清淤完畢，總清理長度共 9,366 公尺。</p> <p>三、本局各區清潔隊平時亦受理民眾陳情專線申請側溝清淤案件(例行性)，105 年 1 至 3 月完成側溝清淤件數 1,614 件，清理長度 190.15 公里。民眾如發現道路側溝堵塞，可電洽各區清潔隊或至環保局網站申辦(熱門服務/水溝清潔/清溝線上申辦)，本局即派員清理，期望共同打造優質生活環境，防止病媒蚊孳生。</p>
07	有關研考會提出「105 年度第一季公共工程品質查核」工作報告，感謝林副市長、黃秘書長、李副秘書長、楊參事、政風處、研考會的努力，有努力就會有成果。本季工程施工查核成績平均為 79.8 分，較 104 年第 4 季 78.2 分，提升了 1.6 分，甲等	原住民族事務委員會 交通局 教育局	原住民族事務委員會： 本會將針對各標案之執行不佳案件重新檢討改進並研擬具體改善作法及措施，於下期委員會議提出專案檢討報告。

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>比例亦從上季 25%，提升至本季 57.7%，顯見各機關越來越重視工程品質，請持續努力。裁示如下：</p> <p>一、針對執行績效不佳之機關，其中原民會、交通局及教育局自 104 年第 4 季起迄今，皆為執行率最低之機關，教育局雖已訂定績效改進措施，但成效仍有限，要提出具體改善做法，應澈底檢討並加以落實；並請原民會及交通局澈底檢討落後原因，研訂改進措施。上開三機關，也請於下次委員會議提出專案檢討報告。另外，外埔區公所已連續 4 個月為執行率最低前三名之機關，請於下次標案管制會報，專案報告提出改進作為。</p> <p>二、區公所工程查核分數普遍偏低，請區公所成立工程品質督導小組，對主辦工程主動負起施工品質督導責任；並請工程施工查核小組針對本府各局處、公所成立之工程品質督導小組訂定考核作業規定，以彌補查核不足處，並藉由外部稽核帶動工程品質之提升，落實三級品管制度。</p> <p>三、本人對於道路工程品質極為重視，道路工程品質攸關民眾的生活。惟依據本季道路工程查驗情形，查驗不合格比例高達 60%；查驗缺失項目中，又以孔蓋不平整所占比例最高達 44%，顯見道路工程品質仍有待提升。請建設局及水利局確實依據本府統一挖補作業規範執行，另針對污水下水道工程等，請水利局訂定臨時道路鋪設品質方案及施工界面整合規範，以提高臨鋪路面工程品質，滿足市民對路平之期待。</p>	<p>建設局 各區公所 水利局 秘書處</p>	<p>交通局：</p> <p>一、因 104 年 8 月及 9 月份共發生二次嚴重的颱風，造成公共設施工程損害，為進行復原修繕，以致本局交通工程經費用罄，卻造成各地區原已錄案辦理之標誌標線號誌設施改善工程無法派工。故為儘速辦理工程設備搶修及復原，本局於 10 月 31 日爭取市長第二預備金，並於 11 月底完成簽約及開工施作派工。</p> <p>二、經查 104 年度工程契約最後派工日為 104 年 12 月 31 日(含監造案計有 11 件)，派工工作天數為 30-40 天左右。因各家廠商施工品質不一，檢送工程文件尚須監造修正，以致工程施作後無法完成驗收，致驗收結算時程延後。</p> <p>三、為改善上述原因本局提出以下幾點改善：</p> <p>(一)驗收期程改善：105 年度期程將調整為 5 月、8 月、9 月、10 月、11 月共 5 次驗收。</p> <p>(二)報驗流程改善：竣工文件需經承辦同仁及監造人員共同確認，不再拘泥公文形式往返，廠商檢送竣工資料有缺失應立即補正或重新檢送。</p> <p>(三)標準流程建立：驗收及結算文件辦理事前的溝通與審核資料項目、流程的建立，竣工資料分類完整，以利相關單位審核。</p> <p>(四)人員訓練：由於人員流動及業務更動頻繁，應增加辦理工程採購及驗收人員配置。</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>四、針對流廢標件數仍屬偏高，請流廢標督導小組針對流廢標類別、態樣等進行統計分析，訂定精進措施，減少流廢標相同因素重複發生，以提高採購效率。</p>		<p>教育局： 本局標案執行績效不佳之具體改善作法及流廢標之精進措施詳如附件。</p> <p>建設局： 一、有關指示事項第 2 點訂定本府所屬督導小組考核作業規定乙節，本府工程施工查核小組刻正研擬考核作業要點內容，預計於 105 年 5 月底前完成訂定。 二、有關指示事項第 3 點本季道路工程查驗有嚴重缺失乙節，查本局辦理之大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程(橫坑巷至北坑巷)缺失項目已改善，本局已會同政風單位複驗完成，並簽奉局一層核定函報政風處結案；另東英一街(東英路至十甲東路)拓寬工程已於 105 年 4 月 20 日完成驗收。本局將持續要求各相關單位確實依據本府統一挖補作業規範執行，以提升道路工程品質。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>水利局： 本局初步研擬有關監造單位及施工廠商針對臨時鋪面及孔蓋不平整進行控管，說明如下： 一、要求施工廠商施作試挖、明挖施工後及人孔處臨時鋪面時，若切割線因開挖或其他原因破損，則須辦理二次切</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>割，確保鋪築後新舊路面平整。</p> <p>二、工作井覆工蓋板處臨時鋪面，新標案由委(7)第二標起，覆工蓋板皆以下地方式辦理，至於其它在建工程已要求廠商以鋪平整為原則至少 50cm，倘因平整度要求須拉長漸變段長度，本府不另計價。</p> <p>三、要求各工程監造單位配合 AC 臨鋪及封層時於本局工程監造查核管理系統新增施工前中後之照片(AC 粒料目視檢查、沿行車方向量測平整度(含 3 米直規測量記錄)及鑽心取樣之照片紀錄等)。</p> <p>四、針對人孔處鋪面、明挖施工處鋪面，進行新舊路面接合處平整度測量，務必使接合處無高程落差。</p> <p>五、將持續針對明挖工程、覆工蓋板施設情形及用戶接管洩水坡度等施工品質及臨時道路鋪設品質進行現場不預警督導。</p> <p>秘書處：</p> <p>一、經查 104 年與 103 年相比，本府工程採購流廢標件數逐漸降低(流廢標件數佔總件數比率自 10.38%降低為 9.43%；流廢標案件金額佔總採購金額比率 17.81%降低為 10.07%)，顯示本府流廢標之督導確有成效，核先敘明。</p> <p>二、本府流廢標督導小組將統計本府 104 年起至 105 年 4 月止流廢標督導案件，進行流廢標類別、態樣分析，並提出相關精進措施於本府採購專區網頁，供各機關參考，以提高採購效率。</p>

臺中市政府第 247 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 4 月 25 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			三、另於每月召開本府採購流廢標督導小組會議後，檢視更新精進措施內容，並上傳至本府採購專區網頁。
08	有關警察局報告的「臺中市保全日」係為創新性措施，本市一年多以來，有很多政策與制度的創新，例如愛鄰守護隊、臺中市保全日等，就去年創新市政研討會後之本府創新作為，請研考會彙整更新資料，並提供新聞局適時進行宣導。	研究發展考核委員會 新聞局	<p>研究發展考核委員會： 將彙整 104 年度本府各機關新政作為，函請各機關對照、檢視；除提列繼前次提報後各管新增新政項目，並就具亮點及重要性之 104 年度政策項目進行資料更新、增補(含內容其期程等)；另為利宣傳、使市民充分知悉推辦原委，內容並及政策設計原理及連帶附屬效益。本案俟彙整更新完畢後簽報市長，並移請新聞局協助宣傳。</p> <p>新聞局： 本局遵照辦理，將與研考會密切聯繫並依彙整之資料，適時以發布新聞稿等方式協助宣傳。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 4 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	本案期末報告廠商業已修改 6 次，尚無法通過審查，主辦機關會簽相關科室意見後擬朝「終止或解除契約」方式辦理。	落後	請儘速趕辦
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	-	104/03/05	104/10/05	105/08/05	1,139	因應計畫書於 2 月 22 日修正後通過，廠商已提供修正後計畫書，業務單位復閱中，俟因應計畫書審核通過後，擇期辦理驗收。業務單位於 105 年 3 月 4 日經機關首長核可第 1 次修正標案管考期程，調整預定驗收日期為 105 年 8 月 5 日，目前因應計畫許可簽核中。	符合	持續列管
						103/09/12		103/09/12	-	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/03/31	104/09/30	-	104/12/15	105/07/31	2,250	業於105年1月27日召開業務單位審查會，審查結果請廠商依會議決議修正期末報告，廠商業於105年4月下旬提送修正後成果報告書，將擇期召開期末審查會議。	落後	請儘速趕辦
								104/07/17	104/10/30	-						
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於105年3月29日辦理期中報告審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								104/07/17	104/11/19	105/03/29						
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於105年5月3日召開期末審查會，審查結果未通過，請廠商修正期末報告書後再審。	符合	持續列管
								104/05/11	104/09/01	105/01/05						
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	業於105年4月12日辦理期初審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								104/11/27	105/04/12							
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於105年4月29日召開期中審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
								起	訖	發包	期初	期中				
						預定完成日期	預定完成日期			預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
						實際完成日期	實際完成日期			實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/16	105/08/31	104/04/30	104/07/31	104/11/30	105/04/30	105/08/31	1,100	期末報告業於105年5月2日同意備查，後續依約進行。	符合	持續列管
								104/03/16	104/05/29	104/09/17	104/12/15					
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	廠商業於105年4月19日提送期末報告書，預計於105年5月20日召開期末審查會。	符合	持續列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30						
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	業於105年4月29日辦理期中報告審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29						
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	廠商業於105年4月27日提送期中報告書，預計於105年5月17日召開期中審查會。	符合	持續列管
								104/12/24	105/03/01							
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	廠商預計於105年6月8日前提送期中報告，俟後召開期中審查會。	符合	持續列管
								104/12/24	105/03/11							
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	預計於105年5月13日召開期末審查會。	符合	持續列管
								104/09/11	104/10/16	105/01/28						

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鈺災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於 105 年 4 月 22 日召開期初報告審查會，審查結果為修正後通過。	落後	請儘速趕辦
								105/04/01	105/04/22							
105	002	105 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	-	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	廠商預計於 105 年 6 月 8 日提送期中報告初稿，擇期召開審查會議。	符合	持續列管
								105/2/18	-							
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/11/30	105/03/30	105/03/29	105/06/30	105/09/30	105/11/30	842	業於 105 年 3 月 29 日通過期初審查。	符合	持續列管
								105/03/25	105/03/29							
105	004	臺中市婦女生活需求調查研究案	社會局			簽約日		105/03/30					842	於 105 年 3 月 29 日開標，無廠商投標而流標，另於 4 月 28 日開標，無廠商投標而流標。	落後	請儘速趕辦
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	業於 105 年 4 月 29 日提送期初報告定稿本。	符合	持續列管
								105/03/09	105/03/30							
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	業於 105 年 4 月 29 日召開期初報告審查會，審查結果為修正後通過。	符合	持續列管
								105/04/14	105/04/29							
105	007	105 年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	業於 105 年 4 月 14 日召開期初報告審查會，審查結果為修正後通過，提送計畫修正稿與協辦機關(勞工局)進行複審。	符合	持續列管
								105/03/24	105/04/14							

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 04 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.05.10

各月執行進度累計(比較)	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	解除列管件數
105 年 4 月	376 件(86.64%)	42 件(9.68%)	9 件(2.07%)	7 件(1.61%)	434 件	11 件
105 年 3 月	363 件(82.69%)	58 件(13.21%)	9 件(2.05%)	9 件(2.05%)	439 件	17 件
比較	13 件	-16 件	0 件	-2 件	-5 件	-6 件

(一)學校工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	28 件(77.78%)	6 件(16.67%)	1 件(2.78%)	1 件(2.78%)	36 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	86	75	-11		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 教室外牆抵石子。 2. 教室弱電設備及電梯安裝。 3. 教室地坪抵石子磚施作。 4. 教室外牆刷仿清水模塗料。 5. 活動中心屋頂結構放樣及柱筋升層。 6. 活動中心屋頂柱樑及牆身模版及鋼筋組立。	落後原因： 工程流標次數過多延誤期程； 解決對策： 請承商協助趕上進度積極辦理第一次變更設計 1030422 最後修改期程 1031201/1040201 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										7. 活動中心屋頂混凝土澆置、養護及4000psi 試體製作。 8. 活動中心B1F機電設備及電梯安裝。 9. 活動中心B1F消防設備及自來水設備安裝。 10. 操場及活動中心周邊側溝結構施作。	/決標 1040401/1050915 開 /完工
2	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	93	86	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 (1) 105/04/01 第64次工務會議； (2) 105/04/08 第65次工務會議； (3) 105/04/15 第66次工務會議； (4) 105/04/22 第67次工務會議； (5) 105/04/ 室內地磚工程； (6) 105/04/ 犬走施作； (7) 105/04/ 操場排水溝施作； (8) 105/04/ 景觀及跑道球場工程； (9) 105/04/ 伸縮縫工程； (10) 105/04/ 水電工程； (11) 105/04/ 屋頂防水施作； (12) 105/04/ 天花板工程； (13) 105/04/ 地坪抵石工程； (14) 105/04/ 地坪EPOXY工程。	落後原因： 1、營造公司採發作業無法配合工地，多項材料及設備備查速度太慢。 2、營造公司財務處理不當，影響小包出工意願，出工數異常。 3、四月多日下雨，戶外場地泥濘，無法施作。 4、承上述，嚴重影響工進，造成目前工程進度落後。； 解決對策： 1、請承商加緊趕工。 2、每週召開工務會議及趕工會議，每日安排時間至工地督工以掌握工進。 3、請監造單位落實督導之責。 1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050531 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
3	102DS11002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 4/7完成第二階段工程，廠商申報竣工、4/14確認竣工，準備驗收。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050101 開/完工
4	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	100	95	-5		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 正在辦理結算	1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
5	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於3/15辦理正驗複驗，工程進行決算階段	1021015 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工
6	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年4月14日完成驗收。 2. 105年4月21日無障礙堪驗通過，使照已經過都發局審查。 3. 廠商請綠建築負責證照人員先行堪驗相關事項，待使照完成，再行送件。 4. 公共藝術部份辦理書面送審。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
7	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 承商自103年12月1日起無法聯繫，委辦機關於104年2月16日發函終止契約在案。 2. 105年1月28日通過消防安全設備竣工勘檢。 3. 都發局於105年3月29日核發使用執照。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
8	101DD00 010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	95	-5		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 竣工並完成驗收，結算進行中	1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
9	101DS10 006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	95	95	0		流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 正驗缺失改善資料於105/04/25 退回補正後，訂於105年5月6 日前函報教育局	1041030 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工
10	101DD00 002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	95	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (1)105/04/21 本校「學生活動中心興建工程」公共藝術完成報告書業經市府文化局同意備查。 (府授文視字第1050080891號函) (2)105/04/13 活動中心興建工程初驗複驗活動。 (3)105/04/28 活動中心興建工程正式驗收活動。	1030124 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工
11	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	66	66	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 地上四樓綁紮鋼筋	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
12	102DS10 001	發包工程	教育局/國民小學/豐洲國小	臺中市豐洲國小多功能活動中心興建工程	50,000	100	100	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 完成工程結算付款	1031223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030101/1040301 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
13	103DD00 068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	95	95	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 周圍景觀施作	1030514 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
14	102DS10 017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	95	0		流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 2/29 廠商申報竣工 2. 3/4 竣工會勘確認 3. 3/22 初驗 4. 4/25 初驗複驗	1041124 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工
15	103DD00 322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 1050401 函送預算書圖審查校內核定版至教育局。 2. 水利會 1407-1 之地，龍井地政事務所 1050425 徑為分割已完成，預計 1050429 (禮拜五) 完成一般分割!	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
16	103DD00 324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成校內預算書圖審查，並於 4 月 22 日送工程營繕科進行相關書圖審查。	1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
17	104DD00 006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 水土保持審查中	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
18	104DD00 007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 12/16 重建督導會報會議中反應困難，經局長官指示已請建築師同步掛件申請建築執照 (申請掛	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										件號碼:3610-5000-8119)。校地福興段 824-1 編審(改變使用地目類別)經東勢地政事務所公開閱覽已於 01/26 完成,送地政局後續作業,03/24 市府召開編審會議已通過完成審議,地政局公開閱覽一個月(4/20-5/20),待完成閱覽可進行簿登作業再行申照。 。預算書圖 02/01 第一次送審,退回修訂格式,02/17 再次送審,03/11 已完成書面審核,4/28 召開第二次審查會議。	/完工
19	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	25	25	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 4/7 委設單位檢送第二次修正預算書圖審查資料 4/19 委設單位檢送預算圖書校內審查修訂版 4/22 本校函送預算書圖等相關資料至教育局	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
20	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	25	25	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 1. 本案已於 105 年 4 月 26-28 日召開招標文件審查會議。 2. 本案已於 105 年 4 月 28 日召開工程預算書圖暨監造計畫書審查會議,工程預算書圖業已審查通過。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
21	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	25	25	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105/04/22 修正期程,由教育局統簽辦理;105/05/05 召開預算書圖審查會議	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
22	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 105.03.16 臺中市政府都市發展局核發拆除執照(105中都拆字第00100號) 2. 105.03.28 臺中市政府都市發展局核發建造執照(105中都建字第00567號) 3. 105.04.14 審查工程預算書圖等相關資料。 4. 105.05.05 臺中市政府教育局審查工程預算書圖等相關資料。	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
23	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年9月3日至教育局進行第1次規畫設計審議會。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會』，委員全數通過。12月14日召開三人小組會議，105年1月18日教育局核定通過。為申請建照，105年3月22日豐原區萬年段273-1、306、430-1地號等3筆國有土地管理機關已變更為本校。 105年2月17日向都市發展局提出建照申請，4月22日退回補件。3月11日於本校校長室召開工程預算調整會議，以符都審報告書核定金額。5月初向財政局報請東棟拆除同意。105年4月22日將修正後預算書圖送至工程科審議，4月26日工程科發文請委員於5月6日回覆書面審查意見。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工
24	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建	52,965	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於4/13於教育局召開預算書圖審查會議，決議為「修正後通過」	1050505 最後修改期程 1050701/1051001 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				工程							1060101/1080116 開 /完工
25	104DD00 028	發包工 程	教育局/國 民中學/中 平國中	104 年度臺中 市立中平國 民中學實踐 樓老舊校整 建工程	58,410	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本校校內審查後 26 日行文台中市 政府教育局審查，現 5 月 5 日安 排細部設計審查會議。	1050509 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
26	104DD00 029	發包工 程	教育局/國 民小學/市 立成功國 小	臺中市東區 成功國民小 學老舊校舍 整建計畫	183,150	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 4/13(三)辦理預算書圖複審， 依據複審意見修正後送教育局核 備。	1050505 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080516 開 /完工
27	104DD00 030	發包工 程	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國民中學 老舊校舍(至 善樓)整建工 程	90,090	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程預算書、圖及施工規範已完 成，目前辦理預算書圖審查程序 中。	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
28	104DD00 032	發包工 程	教育局/國 民中學/豐 南國中	臺中市立豐 南國民中學 老舊校舍(莊 敬樓、自強 樓)整建計畫 工程	126,225	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 4/11-4/15 期間辦理公開 閱覽，現續行招標文件簽辦流 程，預定於簽辦完畢後上網招標。	1050505 最後修改期 程 1050601/1050901 招 /決標 1051201/1071030 開 /完工
29	104DD00 063	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 市立大里 高中	大里高中國 書館暨高中 部專科教室 興建工程案	100,000	20	20	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程預算書圖、地質鑽探報告 書、數量計算書、結構計算書、 施工規範書等送教育局協助審 查。	1040528 最後修改期 程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
30	104DD00 072	發包工 程	教育局/國 民中學/安 和國中	臺中市立安 和國民中學 新建音樂館 工程	60,000	25	25	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 04 月 22 日完成第二務預算書圖 審查，刻正辦理相關修正	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1060116/1080116 開 /完工
31	105DD00 015	發包工程	教育局/國 民中學/龍 津國中	105年龍津國 中新建活動 中心工程委 託設計監造 採購案	95,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案公告中	1050302 最後修改期 程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工
32	102DS10 007	發包工程	教育局/國 民小學/月 眉國小	102年度臺中 市后里區月 眉國民小學 新建校舍工 程	120,000	76	77	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 3樓清水模板及水電配管	1050217 最後修改期 程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
33	101DS11 002	發包工程	教育局/國 民中學/四 育國中	四育國中志 學樓及書香 樓老舊校舍 整建工程	92,700	92	93	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 1. 風雨走廊梁柱組立。 2. 汗水處理池埋設。 3. 身心障礙坡道組立及灌漿。 4. 排球場修補整建。 5. 無聲及教學廣播設置安裝。	1050310 最後修改期 程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工
34	102DS12 004	發包工程	教育局/市 立高中職/ 后綜高中	臺中市立后 綜高級中學 圖書館大樓 工程	120,000	71	73	2		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 目前正進行外樓磁磚二丁掛施作 及鋼構吊掛	1040423 最後修改期 程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
35	103DD00 058	發包工程	教育局/國 民中學/東 峰國中	臺中市立東 峰國民中學 老舊校舍改 建工程	50,000	80	82	2		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 泥作室內牆面打底及粉光 2. 泥作外牆打底 3. 外牆磁磚放樣 4. 平頂及牆面油漆批土 5. 水電 線路拉線 6. 通廊結構體制3FL 樑 板模板	1040120 最後修改期 程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
36	103DD00 085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	69	83	14		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 四樓發電機房頂板鋼筋板模組立，四樓柱及牆面完成灌漿	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(88.89%)	5 件(9.26%)	0 件(0.00%)	1 件(1.85%)	54 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DF00 141	發包工程	建設局/道路養護科/	松竹五路跨越早溪橋梁新建工程	223,739	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已撥付款額	1030305 最後修改期程 1021101/1021231 招/決標 1030531/1040930 開/完工
2	102DF00 050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里12-65-6號道路開闢工程	52,992	95	84	-11		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 鋪設 AC 及甲種側溝頂版施作	落後原因： 因持續下雨工地淤泥及變更設計簽核中； 解決對策： 變更設計已核定 俟天氣放晴趕辦 1021209 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1040201/1050201 開 /完工
3	102DF00 055	發包工程	建設局/道 路養護科/	霧峰區草湖 溪匯流口水 防道路連接 工程	96,015	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案預計105年5月9日辦理驗 收	1030915 最後修改期 程 1021215/1030130 招 /決標 1031030/1041001 開 /完工
4	102DF00 381	發包工 程	建設局/土 木工程科/	大坑地區 15M-3計畫道 路開闢工程 (橫坑巷至北 坑巷)	92,487	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理初複驗處理中	1030320 最後修改期 程 1020730/1020823 招 /決標 1030630/1040930 開 /完工
5	103DF00 194	發包工 程	建設局/土 木工程科/	興建景觀橋 暨海堤路景 觀美化改善 工程	200,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 於105.3.31報竣，辦理竣工處理 中，辦理初複驗中。	1040724 最後修改期 程 1030212/1030220 招 /決標 1030515/1041230 開 /完工
6	102DF00 047	發包工 程	建設局/土 木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116,335	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工
7	102DR00 042	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滴經貿園 區區段徵收 工程第5標橋 梁工程	671,881	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 實際進度 98.28%	落後原因： 可施工工項均已施工 完竣，俟第二次變更 設計修正預算辦理完 成後即可提報竣工。 解決辦法：第二次變 更設計修正預算辦理 完成後即可提報竣 工。； 解決對策： 第二次變更設計修正

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											預算辦理完成後即可提報竣工。 1040804 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1041101 開/完工
8	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水滴40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案基本設計報告書圖本府研考會已於105年4月13日開會審查，顧問公司刻正依審查委員意見修正基本設計報告書圖中，已限定顧問公司於105年5月13日前修正完成報局，俾利轉送本府研考會召開第二次審查會。	1050216 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060201/1071231 開/完工
9	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
10	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 105年1月29日召開第二階段環境影響評估報告書(初稿)審查會議。 105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書(修正本)，並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。 於105年5月5日辦理環境影響	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										評估現場勘查及公聽會。	
11	102BF00 028	委外設計	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東 向道路銜接 工程委託規 畫設計暨監 造技術服務	69,265	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案基本設計報告書圖本府研考 會已於 105 年 4 月 13 日開會審 查，顧問公司刻正依審查委員意 見修正基本設計報告書圖中，並 限定顧問公司於 105 年 5 月 13 日 前修正完成報局，俾利轉送本府 研考會召開第二次審查會。	1041214 最後修改期 程 開/完工
12	103DF00 117	發包工 程	建設局/土 木工程科/	大甲溪畔生 態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+6 00 道路工程	108,961	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 訂於 105 年 5 月 4 日辦理驗收	1041109 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
13	103DF00 284	發包工 程	建設局/土 木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	56,340	63	63	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已施作項目初驗中	1050315 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1040330/1060331 開 /完工
14	103DF00 422	發包工 程	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路(第四標- 跨大甲溪橋 梁段工程)	684,000	55	55	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形： 1. 第四標施工廠商江興營造有限 公司已於 104 年 10 月 19 日函文 申請終止契約，已簽奉鈞長核可 同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約， 已於 11 月 23 日召開終止契約確 認會議，現正辦理驗收及終止契 約結算作業中。 3. 有關第四標（後續）工程重新 發包部分，已於 104 年 11 月 16	1050118 最後修改期 程 1041124/1041224 招 /決標 1050130/1071231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於11月24日上網公開招標，104年12月24日決標(鐵山營造工程有限公司得標)，105年1月18日訂約。</p> <p>4. 廠商於105年1月22日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於105年2月4日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於105年1月21日函文三河局申請河川公地許可，經該局105年1月27日函覆同意。</p> <p>5. 本工程訂於105年1月28日下午1時30分召開管線協調會議，105年1月28日下午三時召開施工前協調會(會議記錄簽請局座核示中)。</p> <p>6. 第四標後續標，於105年2月27日開工</p> <p>7. 現正積極趕辦土建橋梁工程</p>	
15	104CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區神圳路27巷打通至中山路1514巷道路工程	62,000	40	40	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 已依管考期程辦理用地作業</p>	1041211 最後修改期程 1051005/1051105 招/決標 1051115/開/完工
16	104CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-2號道路工程	107,161	40	40	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 持續辦理協議價購</p>	1041211 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
17	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	40	40	0		<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中</p>	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
18	104CF00 020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園區南側聯外道路工程(泉水巷)新闢工程	400,000	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1041217 最後修改期程 1051005/1051120 招/決標 1051130/開/完工
19	104CF00 021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫4-3號道路新闢工程	801,200	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1050226 最後修改期程 1050601/1050701 招/決標 1050801/開/完工
20	104DF00 257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	77	77	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 截至105年4月30日止預定進度42.28%，實際進度39.86% 2. 已於105年3月21日完成第五期估驗款新臺幣358萬9,671元款項撥付	1040702 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
21	104DF00 303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第2工區)	338,510	66	66	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月26日開工，至105年4月底已完工460件。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
22	104DF00 358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2/5日公開招標，4/20決標。	1041201 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1051231 開/完工
23	105CF00 002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	60	60	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案業於105.04.26辦理公式送達公告。	1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
24	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案業於105.04.13召開第二次公聽會	1050201 最後修改期程 1050830/1051230 招/決標 1060130/開/完工
25	105CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程	1,190,400	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年4月15日召開協議價購會(二)，續辦價購事宜。	1050215 最後修改期程 1050810/1050910 招/決標 1051130/開/完工
26	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段39巷打通至97巷道路工程	145,900	15	15	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理地籍分割中	1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
27	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區15-3-6號計畫道路開闢工程	53,650	30	30	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案業已完成105.04.15點交中心樁	1050304 最後修改期程 1060215/1060225 招/決標 1060430/開/完工
28	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費.	280,000	40	40	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 訂5月11日召開第一次公聽會	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051130/開/完工
29	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	50	50	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 辦理協議價購事宜	1050226 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1050801/開/完工
30	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依秘書長意見函請都發局釐清樁位及都市計畫變更	1050310 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
31	105CF00 016	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	30	30	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 3 月 31 日中心樁點樁完成	1050330 最後修改期 程 1051220/1060201 招 /決標 1060310/開/完工
32	105CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區大智路 (站區至新民 街至復興路) 新闢工程	100,000	0	0	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期 程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
33	105CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街 打通銜接臺 中糖廠區段 徵收工程	55,000	30	30	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 4 月 29 日前點樁完成	1050316 最後修改期 程 1051220/1060201 招 /決標 1060310/開/完工
34	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡 交流道跨越 大甲溪月眉 西側南向聯 絡道工程(路 工標)	770,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前已完成基本設計並提送本府 研考會辦理基本設計審查會，會 議訂於 105 年 5 月 9 日(星期一) 上午召開	1050226 最後修改期 程 1050930/1051120 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
35	105DF00 153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯 外道路	160,200	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 研考會已於 105 年 4 月 6 日召開 基本設計審議會議，承商業於 4/29 提送修正版後於 5/3 核定， 刻辦理細部設計作業。	1050226 最後修改期 程 1060125/1060210 招 /決標 1060310/1070331 開 /完工
36	105DF00 155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天 空步道及花 馬道新建工 程	320,000	5	5	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 105 年 3 月 15 日訂約，刻辦 理規劃相關作業	1050330 最後修改期 程 1060310/1060331 招 /決標 1060501/1070630 開 /完工
37	105DF00 199	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程	永春南路延 伸開闢至遊 園路道路工	50,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理管線協調會	1050401 最後修改期 程 1051015/1060201 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第一股	程							/決標 1060601/1080601 開 /完工
38	105DF00 217	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越 軟埤仔溪橋工程	94,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約履約項目-基本設計階段	1050318 最後修改期 程 1050710/1050725 招 /決標 1050731/1070331 開 /完工
39	104DF00 396	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	大安區北汕路道路拓寬 工程	78,660	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 俟用地取得辦理發包	1050105 最後修改期 程 1050730/1050830 招 /決標 1051030/1061231 開 /完工
40	105AF00 084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/ 道路養護科第一股	105-106 年度 臺中市橋梁資料普查及 安全檢測作業	20,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 遴選作業疏失 重新辦理	1050330 最後修改期 程 1050630/開/完工
41	104DF00 377	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	知高橋改建工程	514,500	62	65	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 通行便橋橋面，臨時管線遷移， 交維佈設施作，A1-P4 橋面板。	1050105 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1070402 開 /完工
42	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市龍井區 12-66-1 號 道路開闢工程	73,000	95	100	5		流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地上物拆除中	1040121 最後修改期 程 1040715/1040915 招 /決標 1041130/開/完工
43	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/ 道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號 橋改建工程	50,000	69	75	6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 橋梁改建業務進行中	1041203 最後修改期 程 1040306/1040318 招 /決標 1040630/1050904 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
44	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	59	67	8		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 工程施工中	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
45	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	86	9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第二次派工於104/12/21 驗收完成	1041126 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1050831 開/完工
46	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫11-11號道路工程	246,733	40	50	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
47	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3號延伸)	275,000	60	70	10		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 本案業於5月4日將徵收計畫書報請地政局轉呈內政部	1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
48	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第1工區)	338,510	55	67	12		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月26日開工，截至105年3月底完工679件。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
49	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 三、第1、2標：104年11月30日簽辦二階環評委託技術服務採購案，12月25日上網公告，105	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>年1月27日開標，2月3日召開評選會議，簽奉核可，移秘書室辦理決標及議價，於4月13日完成簽約。第3標：原訂105年2月5日召開分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期於2月26日召開，並獲致結論「同意先行辦理第三標 6K+980~7K+389 工程，除保留第一、二標環評定線之調整空間並順利銜接第四標橋樑工程。」刻正辦理召開 3-1 標 6K+980~7K+389 細部設計審查會中。第4標：已於104年12月24日決標，105年1月18日簽約，1月28日召開施工前及管線協調會，通知2月27日開工，目前施工中，預定4月28日辦理防汛演練。第5標：105年1月26日召開細部設計審查會，現正由顧問公司依審查意見修正中，已於2月22日修正完竣報局，並於3月10日續開第二次審查會議，「本案請規設單位於3月25日前依各委員及相關代表意見修正，並於完成修正奉核後審查通過。」經規設公司於3月25日提送修正成果報局，簽告局長完成成果修正，經局長裁示聽取簡報，定於5月2日辦理第5標第二次細設成果(修正二版)簡報會議。</p>	
50	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	63	86	23		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10. 有關配合第2屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於10月20日簽奉局長同意，設計單位已於12月11日再提送變更設計書圖報局，刻</p>	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										正簽辦變更設計中(會辦會計室)。 11. 本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。 12. 現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。 13. 105年4月28日局長視察溪尾橋工地。	
51	104CF00 023	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	0	30	30		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
52	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	潭子區頭張路二段17巷打通至頭張路一段117巷道路工程用地	123,000	15	50	35		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 目前彙整徵收計畫書	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
53	105CF00 005	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫道路開闢工程	223,000	0	40	40		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 造冊	1050215 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/開/完工
54	104CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	0	50	50		流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 製作徵收計畫書-俟徵收市價評定	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工

(三)交通工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	5 件(38.46%)	7 件(53.85%)	1 件(7.69%)	0 件(0.00%)	13 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	80	73	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於104年10月交付主變電站結構體 2. 目前依105年底電聯車進場期程陸續交付機房子機電標。	落後原因： 因下開原因辦理第2次工期展延(EOT2): 1. 關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤342天。(停工日至103/3/5-104/3/12) 2. 建築執照申請延誤93天(103/02/25-103/05/28) 3. 建築開工申報延誤78天(103/08/01-103/10/17); 解決對策： 目前北捷局刻正審查EOT2工期展延作業中，如依EOT2核算實際進度已超前修正後預定進度，待北捷局正式核定EOT2後將

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											據以簽奉市座核可修訂預定進度,將可符合標案進度控管。可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。 1040305 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1071130 開/完工
2	105DG00003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理2018花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	5	0	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 已於105年4月1日召開工作小組第一次會議，確認本計畫執行期程 2. 已於105年4月26日召開工作小組第二次會議，台鐵局報告第一階段工作項目預估5月9日公告上網規劃設計標案	落後原因： 因台鐵局內部程序為經費入帳後始可啟動發包作業，又遲至3月4日始提送計畫書(仍未附收據)，本局經與會計單位溝通後改預付方式，於3月21日函覆同意辦理，3月29日入台鐵帳戶，臺鐵局於4月1日才進行招標資料陳核，故延遲發包進度。 解決對策： 1. 已分別於4月1日及4月26日召開工作小組會議，要求台鐵局務必依管控期程執行，並應於設計階段趕上進度，後續將積極持續追蹤臺鐵局執行情形。 2. 已於5月2日向秘書長報告，並取得同

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											意修改前半段部分期程。 1050316 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
3	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程尚未完成驗收，專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一) 專案管理部分：本局前以 105.4.12 中市交運字第 1050016196 號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正辦理後續款項撥付作業。 (二) 後續路網部分：本局前以 105.4.22 中市交運字第 1050018535 號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
4	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 辦理第二次變更設計核定作業及續辦部份驗收。	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
5	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 因廠商尚有竣工程序未辦理完妥，尚無法確認竣工及辦理驗收。案業經多次協調廠商依契約提報竣工檢驗與測試計畫，廠商於 4	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										月13日提出初版，已責請專管及監造盡速完成審查核定，盡速辦理竣工檢驗與測試及判定竣工，續行驗收作業。	
6	103AG00 027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 徵收計畫書於104年9月9日提送予地政局轉呈內政部，並依10月14日內政部之補正意見修正，10月26日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局，地政局於104年10月29日轉呈內政部。另本契約第三期價金給付條件為徵收核准後給付，因本徵收案被內政部退回補正，已無法於104年度通過核准，該給付條件無法達成，故需辦理契約變更。契約變更業於105年2月15日完成，俟契約期滿將儘速辦理驗收作業。	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工
7	104DG00 028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標G10至G17站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	81	77	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 相關計畫書及施工圖說製作及審查 2. 主線段展開分階段道路復舊作業 3. 預鑄U型梁生產及吊裝 4. 筏子溪鋼桁橋吊裝及河道復舊作業 5. 基礎開挖支撐及下部結構作業（含基礎、墩柱及帽梁鋼筋綁紮及混凝土澆置） 6. 鋼構生產組立及吊裝 7. 懸臂工法梁施工 8. 場撐工法施工 9. 橋面版施工作業 10. 車站出入口施工 11. BSS主變電站施工	落後原因： 因G12至G13站轉彎段用地取得延誤。； 解決對策： 轉彎段用地已於103年9月1日取得。 目前北捷局已核定本標EOT1工期展延，核算實際進度已超前修正後預定進度，待簽奉市座核可後，將修訂預定進度曲線。 可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。 1040305 最後修改期程 1011109/1011225 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/決標 1020301/1071130 開 /完工
8	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	82	79	-3		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 橋梁吊裝已完成，目前朝橋面交付軌道標進場及車站建築施工。	落後原因： 本標工期展延(EOT1) 原因如下： 1. 松竹北屯轉彎段用地交付延遲。 2. 管線衝突協調遷移。 ； 解決對策： 目前北捷局已核定本標 EOT1 工期展延，將依規簽報標案管考期程調整，待簽奉市座核可後，將修訂預定進度曲線。 可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1040313 最後修改期程 1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工
9	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行維修保固工作	1030619 最後修改期程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
10	103DG00 054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水	348,390	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				安公園地下停車場興建工程						月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。已於105年4月19日決標，辦理簽約中	
11	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行維修保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
12	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案可行性研究修正報告交通部於3月31日辦理初審會議，本局刻正依審查意見修正內容，將持續積極爭取核定，俾利賡續辦理綜合規劃等相關作業。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
13	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	64	67	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程自動收費系統於細部設計與製造階段；電聯車、行車監控、機廠維修設備、供電與通訊系統目前進入製造採購階段。另供電系統開始設備運送與安裝作業。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

(四)水利工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	33 件(94.29%)	2 件(5.71%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	35 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 4/8, 4/14, 4/20 至現場進行初驗， 訂於 5/5 初驗缺失改善完成。	1030311 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
2	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 105年3月17日驗收完成，結算 資料監造單位尚在確認修正中	1031031 最後修改期 程 1020831/1020930 招 /決標 1021015/1041016 開 /完工
3	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第一標	108,468	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理正驗程序中	1040615 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050220 開 /完工
4	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行試挖工程及相關作業	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
5	101DF00 182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 曝氣池防蝕塗裝、污泥機房內部 裝修外牆防水、管理中心內部裝 修、終沉池防蝕塗裝、前處理結 構體施作中	1021101 最後修改期 程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開 /完工
6	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫書及材料送審中	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
7	104AD01 018	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	本市抽水站代操作、滯洪池、水閘門等週邊設施維護保養操作及管理	14,610	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收請款中。	1031209 最後修改期程 1040331/開/完工
8	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	64	64	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前施工作業A區、B區、C區皆順利施工中	1031106 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
9	102DD01 230	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-向上路以南等區域範圍	69,100	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 驗收結算已於4月29日簽准	1040615 最後修改期程 1021130/1021215 招/決標 1030120/1041231 開/完工
10	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 用戶接管作業及巷道連接管作業	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
11	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	87	87	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 管理中心1F底板完成灌漿，處理設施區內部泥作工程完成，處理設施區1F消防水電配管、PVC線槽安裝配管、風機組裝配管、曝氣沉砂設備、膜濾池蓋板、好養池、單軌吊車、污泥餅儲槽等安裝與配管，管理中心A棟及B棟內牆鋼筋組立。	1040609 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051110 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
12	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理監造辦理各項材料設備及分項施工計畫審核，目前DIP管及另附件已辦理廠驗，試挖完成。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
13	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工前準備	1041210 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
14	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	61	61	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理大墩十四街/大墩十九街與大洲街口/大墩十街與東興路口施工	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060630 開/完工
15	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	56	56	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理忠明路立坑、佈場及推進作業。	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
16	104DD01 075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一次派工及第二次派工施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
17	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年3月8日召開基本設計審查會議。 2. 105年3月28日依審查意見提送修正基本設計。 3. 請設計顧問公司 105年4月29	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										日前提送委員複核意見修正說明，以取得委員同意。	
18	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月14日提送基本設計，初步規劃報告經審，雖符合用戶需求數，惟其調查規劃對象未達契約規定全區範圍，本案已請顧問公司於4月底前修正完成，並函報本局審查。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
19	104DD01 192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口契約	52,161	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 甘肅路與櫻花路試挖	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招/決標 1041225/1051231 開/完工
20	104DD01 200	發包工程	水利局/污水工程科/	104年度臺中市廍子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 派工中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招/決標 1041231/1060630 開/完工
21	105AD01 003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1050125 最後修改期程 1050228/開/完工
22	105DD01 079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工	163,300	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計階段	1050217 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				程							1060301/1070430 開 /完工
23	105DD01 124	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污 下水道分 支管網暨 用戶接管 工程(8)- 文心路、 大連路及 梅川西路 等	125,870	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次公開招標，4/7開資格標、 4/12異質審查會、4/26開價格標。	1050315 最後修改期 程 1050430/1050730 招 /決標 1051130/1080430 開 /完工
24	104DD01 067	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污 下水道分 支管網暨 用戶接管 工程(7) 第二分標	277,570	56	57	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前健行路管徑600mm短管推 進中	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
25	104DD01 001	發包工程	水利局/水 利工程科/	車籠埤抽 水站新建 工程併辦 土石標售	150,000	57	58	1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031120 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
26	103DD01 249	發包工程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳 川污染整 治及環境 改善工程 (中正柳 橋-南屯 柳橋)	217,000	69	72	3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1031002 最後修改期 程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1061231 開 /完工
27	103DD01 001	發包工程	水利局/污 水工程科/	廊子水資 源回收中 心聯絡管 工程	51,847	77	81	4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 景賢六路及太原路口段壓力管 理設完成，三甲公園揚水站主 體及抽水泵安裝完成，景賢 南一路景賢九路至八路段推 進作業施作中	1040930 最後修改期 程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1050810 開 /完工
28	104DD01 167	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市文 山污下水 道分支管 網暨	650,000	5	10	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商應於105年5月6日提出修	1041101 最後修改期 程 1060531/1060915 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				用戶接管工程						正之基本設計報告	/決標 1061231/1090831 開 /完工
29	103DD01 155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	75	85	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工
30	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前計畫書及交維計畫送審作業中	1030610 最後修改期程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
31	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	61	74	13		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、推進段 1. 大光街 2. 文心一路 二、立坑作業 1. 文心一路 2. 大墩十九街 三、明挖工程 1 大英西街巷道連接管	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工
32	105DD01 139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂約完成	1050414 最後修改期程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
33	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標	139,690	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂約中	1050414 最後修改期程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				售						/完工	
34	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	40	55	15		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 各計畫書審查作業，並於105年4月19日申報開工。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
35	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	55	70	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月28日召開期中報告審查	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理初步規劃	1050301 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35 件(79.55%)	7 件(15.91%)	0 件(0.00%)	2 件(4.55%)	44 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DG00 044	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市大肚 區兒一(原公 兒三)地下停 車場新建工 程	147,000	92	81	-11		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4/15 日 RF 樓板澆置完成，結構體 已全數完成， B3~B1 清水模、油漆完成。 刻正辦理 B1~B2 泥作拋光，消防 配管進場、 門窗施作及內部裝修、門扇組立</p> <p>落後原因： 本工程因地質屬軟土 層，於開挖後基床含 水量高，又適逢梅雨 季及颱風來襲，故遲 未能施作大底，而大 底若未施作，則一般 兩天即能影響施工， 故工程進度自 104 年 9 月份起有落後情 形。； 解決對策： 本案為保障市民福祉 及機關權益，已於 105 年 4 月 13 日召開 檢討及趕工會議，會 中承包商允諾即便逾 期亦將完成此工程， 現已擇定停損(檢核) 點，若仍未達成，則 啟動解約事宜，期能 有效催促承包商加緊 施作，進而早日完工 啟用。 1031103 最後修改期 程</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1031003/1031021 招 /決標 1031201/1050520 開 /完工
2	104DQ00 020	發包工程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟清 水黃家瀨園 修復工程(含 監造及工作 報告書)	70,000	40	30	-10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本工程於104年11月26日 公開招標公告，12月11日及21 日第一、二次截止投標無廠商投 標，已召開流廢檢討會議進行檢 討。二、本案經召開第二次流標 檢討會議，設計單位已依規於105 年3月1日檢送修正後預算書圖 資料，預計於3月8日召開檢討 會議。三、已召開流廢檢討會議 進行檢討，後續簽辦上網公告事 宜。四、依據105年3月23日市 府流廢標檢討會議指(裁)示， 聘請具實務經驗之專家學者提出 建議。刻正將相關建議函知設計 單位，並請設計單位參酌其意見 進行修正。俟相關書圖修正後進 行工程招標手續。	落後原因： 設計圖說修正； 解決對策： 設計圖說修正後辦理 招標 1041216 最後修改期 程 1050201/1050401 招 /決標 1050501/1070201 開 /完工
3	096DR00 006	發包工程	建設局/建 築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4,359,955	100	95	-5		流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 竣工確認及竣工資料準備	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
4	096DR00 007	發包工程	建設局/建 築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台設 備工程	622,902	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 竣工確認及竣工資料準備	1030505 最後修改期 程 1000310/1000725 招 /決標 1001108/1030930 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
5	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 已完成初驗缺失改善，並續進行後續複驗及正式驗收程序	1040714 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
6	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於105年3月14日辦理初驗新增缺失複驗，待承商依紀錄補正資料函報驗收官同意後辦理正式驗收事宜。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
7	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	780,000	5	0	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案原訂於105年3月9日開標，惟於105年1月30日接獲社會局通知，工程總經費7億8千萬元經議會決議刪減6千萬元，本科旋依該局來文及政府採購法第48條規定，簽准不予開標決標，並於105年2月4日刊登無法決標公告，本案將俟社會局修正相關工作項目及興建計畫書後，配合辦理後續上網招標事宜。 二、有關本案由社會局於105年4月6日召開協調「非營利組織與志工發展中心工程增建停車場」會議，俟該局依會議決議事項辦理修正興建計畫書後，本局續辦後續勞務採購相關事宜。	落後原因： 本案於105年1月30日接獲社會局通知，工程總經費7億8千萬元經議會決議刪減6千萬元，本科旋依該局來文及政府採購法第48條規定，簽准不予開標決標，並於105年2月4日刊登無法決標公告。； 解決對策： 本案將俟社會局修正相關工作項目及興建計畫書後，配合辦理後續上網招標事宜 1041201 最後修改期程 1060710/1061010 招/決標 1061110/1090430 開/完工
8	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	66	63	-3		流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 地下一層樓版、車道、外牆等結	落後原因： 基礎開挖土方發生爭議，經土木技師公會

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										構體工程	認定期間及辦理土方 建管變更致延誤工 期。； 解決對策： 落後原因已解決。請 施工廠商加派人力、 機具趕赴進度。 1040108 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060430 開 /完工
9	102DB00 001	發包工 程	建設局/建 築工程科/	潭子聯合辦 公大樓興建 工程	320,000	69	67	-2		流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 a、6FL 柱牆鋼筋綁紮及施工查 驗，b、6FL 柱牆模板組立，c、3FL 廁所吊管施作，d、工地整理。	落後原因： 變更設計辦理中； 解決對策： 變更設計完成後，請 廠商儘速施工 1041202 最後修改期 程 1031030/1031130 招 /決標 1031230/1060430 開 /完工
10	101DR00 038	發包工 程	建設局/建 築工程科/ 建築工程 科第一股	國軍新田營 區新建工程	1,031,812	95	95	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理竣工驗收相關事宜。	1041020 最後修改期 程 1030415/1030615 招 /決標 1030715/1050315 開 /完工
11	102BR00 007	委外設 計	文化局/圖 書資訊科/ 圖書資訊 科第三股	臺中城市文 化館新建工 程委託規劃 設計及監造 技術服務案	325,350	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、城市文化館（圖書館、美術 館）委託規設單位（SANAA 暨共同 投標廠商劉培森建築師事務所） 執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日	1040917 最後修改期 程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會，建設局於105年3月28日提報本府研考會辦理基設審議作業，預計105年5月4日召開基設審議會議。 三、專管公司105年4月15日召開第70次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
12	102DQ00003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	95	95	0		流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 初驗缺失部分，承商已改善完成於105年4月28日提報本局，預定於105年5月3日辦理初驗之複驗。	1030625 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
13	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 一、本局於105年4月1日函文請規設單位於105年4月6日前將修正後報告書函送本局，並於105年4月13日前提送委員審核簽名確認完成。 二、規設單位已於105年4月13日依序與委員確認基本設計報告書內容並經委員簽屬同意書，且規設單位已於105年4月22日提送修正完成基本報告書內容並提送本局，本局於105年4月26日函送基本設計報告書至研考會核備，刻正辦理後續作業事宜。	1050118 最後修改期程 1051130/1060130 招/決標 1060228/1080930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										三、本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，本局於105年5月3日函發代辦協議書相關資料予建設局辦理後續作業事宜。	
14	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	25	25	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：7次 1. 本工程各案(第一次變更設計)都市設計審定書業經本府都市發展局於105年4月18日來函同意備查，本局續於105年4月21日通知規設單位依規(約)應於105年5月2日完成建造執照申請掛號等相關事宜。 2. 本案規設單位於105年4月22日函送施工預算書圖及施工規範等文件，本局續於105年4月29日召開審查會議。	1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工
15	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	95	0		流廢標次數：6次， 期程修改次數：6次 1. 景觀噴灌管路及空調控制迴路施作。 2. 羽球場PU地坪及1F塑膠地板施作於105年4月1日。 3. 電氣工程設備工程安裝。 4. 衛浴設備安裝於105年4月5日。 5. 植栽工程於105年4月5日施作。 6. 電氣工程-人孔陰井框蓋施做升高作業於105年4月13日。	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1050430 開/完工
16	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
17	104DF00 202	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市議會「國 際會議廳裝修及設備系 統建置工程」、「會史館 展示廳視聽設備工程暨 會史館數位展覽系統」、 「議員研究室暨行政空 間門禁保全系統」及「議 政大樓地下室防水閘門 及停車場鋪面等設施改 善工程」等4 件工程	58,786	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.有關「地下防水閘門」已於105年4月9日申報竣工，於105年4月22日辦理初驗，並於105年4月26日函文初驗紀錄限期改善。 2.有關「保全系統」尚未提送工程發包書圖，已影響相關進度，已函請及依約扣罰。 3.有關「地下防水閘門」防火維修們規格、價格及性能比表目前呈核中。 4.有關「保全系統」採購評選委員會乙案已簽奉核准，於105年4月29日開資格標，惟因未達法定家數故流標。	1040326 最後修改期 程 1041231/1050228 招 /決標 1050331/1060331 開 /完工
18	104DF00 333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探 索館、發現館、花饗館) 興建工程	137,453	5	5	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.本案委託規劃設計監造技術服務第3次公告上網，105年3月2日開資格標，105年3月7日評選，105年3月24日決標。 2.刻正辦理契約簽訂及規劃設計作業。	1050226 最後修改期 程 1051201/1051231 招 /決標 1060201/1070531 開 /完工
19	104DR00 039	發包工程	文化局/圖書資訊科/ 圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工 程	2,800,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，	1041109 最後修改期 程 1060531/1060831 招 /決標 1061031/1081231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										5月22日召開諮詢委員會,7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會,8月15日召開基本設計階段第二次期中報告,代辦單位(建設局)業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會,建設局於105年3月28日提報本府研考會辦理基設審議作業,預計105年5月4日召開基設審議會議。 三、專管公司105年4月15日召開第70次專業技術協調會議,協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
20	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第1期新建工程之第1球場及硬地球場增建工程	81,325	10	10	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 本案刻正辦理細部設計作業,已於105年4月8日由專家學者完成旨案細部設計圖說暨初步工程預算書圖書面審查作業,俟設計單位依委員意見修正完竣後,預計於105年5月11日召開審查會議,並俟審查通過後將依規報送本府都市設計審議會審查,俾利加速辦理工程發包作業。	1050216 最後修改期程 1051015/1051216 招/決標 1060216/1061016 開/完工
21	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	0	0	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 刻正辦理專案管理單位發包事宜。	1050418 最後修改期程 1051215/1060228 招/決標 1060301/1070831 開/完工
22	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0		流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 PCM 招標文件簽辦中,105年3月底上網公開閱覽,截至105年4月14日止,收受廠商及民眾意見至4月19日止;刻正彙整廠商(民	1050205 最後修改期程 1070601/1070901 招/決標 1071020/1101231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										眾)意見併招標文件簽辦陳核中。	
23	101BC01001	委外設計	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 檢送 G5、G6、G8a、G9、G11 站細部設計成果定稿版圖說予北捷局，以配合該局辦理工程招標作業，設計廠商後續將完成契約及工作說明書所載各工作事項並提送期末報告書。	1040930 最後修改期程 開/完工
24	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 主體工程部分：都發局建管科於3月25日核發建、雜照，建築師事務所已於4月22日前重新提交招標文件，案經商請會計室協助初審結果：工程預算書仍有錯漏，已通知事務所於本(27)日前來分局修正預算書等，以利辦理上網公告招標事宜。	1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招/決標 1050719/1060819 開/完工
25	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
26	103D723003	發包工程	清水公所/公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程決算完成，補助款尚未核撥到所，俟經費核撥到所後撥付工程尾款。	1040625 最後修改期程 1030220/1030321 招/決標 1030401/1050331 開/完工
27	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	400,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年4月13日由潘副市长召開本工程協調會議，會議決議仍依原計畫建物興建於田徑場中央，	1040902 最後修改期程 1051130/1060405 招/決標 1060505/1080315 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										本局續於105年4月15日檢送基本設計報告書(修正版)乙份予研考會,並訂於105年5月4日召開審查會議。	/完工
28	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	30	0		流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 業於105年3月22日進行本案新建工程招標第一次公告上網,於105年4月26日開標,未達法定家數而告流標,刻正辦理第二次招標公告上網作業中。	1050303 最後修改期程 1050315/1050615 招/決標 1050715/1070115 開/完工
29	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	30	30	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案待細部設計作業完成後辦理招標作業 先期圍籬工程7/3日決標後流標將於9/4第二次公開招標決標共構工程與北捷協調代辦事宜G91G92已於419決標由泛亞工程得標	1031027 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
30	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	0	0	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計中	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
31	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	5	5	0		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案委託規劃設計監造技術服務採購案業於105年3月28日與得標廠商蔡志哲建築師事務所辦理簽約,初步設計書、圖已於105年4月11日送局憑辦,續於4月22日辦理初步設計書圖審查事宜。	1050130 最後修改期程 1060910/1061010 招/決標 1061210/1071230 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
32	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標上網程序。	1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工
33	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續推動細部設計作業，規設單位並於4月22日辦理都市設計審議報告書掛件作業。	1050127 最後修改期程 1060102/1060306 招/決標 1060321/1071231 開/完工
34	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	(公139)學術綠廊地下停車場	1,000,000	67	68	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1、目前進度： (1)A區頂層樑版鋼筋綁紮及B2F室內機電配線拉設 (2)B區B1F柱、外牆模板組立及B3F室內機電拉線拉設 (3)C區B1F車道模板組立及B3F室內機電拉線拉設 2、有關第7期請款目前彙辦中	1050217 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
35	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	61	63	2		流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2	1050429 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於104年10月23日取得建照,五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進. 第1次變更設計已逾105.4.22議價完成	
36	104DH00 014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	57	59	2		流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月已完成項目: 1.地下二層(基礎層)筏基底版 2.地下二層(基礎層)筏基頂版 混凝土澆置 本月持續施作項目: 1.抽排水及地下水位置量測。 2.地下二層(基礎層)筏基頂版 混凝土養護	1040904 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
37	103DQ00 018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	57	60	3		流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 基礎工程已完成,目前施作一樓結構體。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
38	102DB01 013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	87	90	3		流廢標次數:5次, 期程修改次數:2次 內部裝修工程及室外球場工程	1050120 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
39	102DB01 002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	56	60	4		流廢標次數:4次, 期程修改次數:3次 承商提送相關分項計畫及材料設	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			科第一股							備文件予設計監造單位審查，現場辦理抽水井工程(抽排水)、水位觀測、安全觀測(沉陷點、傾斜儀、支撐應變計、水壓計)、水電管線工程、鋼筋工程、模板工程、混凝土工程、安全支撐工程、鋼構工程廠製施工。	/決標 1041105/1061231 開 /完工
40	100DB01 001	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	83	87	4		流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 B區 B1~B2F 天花安裝 C區 B1F 磨石地磚鋪貼 戶外排水溝施作 D區屋頂 3D 鋼網組立噴漿	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招 /決標 1020927/1050831 開 /完工
41	101DM00 005	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	87	91	4		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 1. A棟 6-7F 地坪拋光磚貼作、1-9F 天花板骨架安裝、1-9F 男女廁及親子廁所牆面磁磚貼作、鋁窗玻璃安裝、門扇安裝、外牆磁磚貼作、外牆抵石子施作。 2. B棟 1-8F 天花板安裝、浴廁牆面地坪磁磚貼作、B1F 牆面 30*60 拋光磚貼作、屋頂地坪磁磚貼作。 3. C棟 1-8F 天花板安裝、廁所及淋浴間地坪磁磚貼作、浴廁牆面磁磚貼作、1F 牆面 30*60 拋光磚貼作、屋頂地坪磁磚貼作。 4. 景觀 AB 區花台施作。 機電 1. A棟給、排水管安裝。 2 開關、插座設備器具安裝。 3. 火警、廣播及避難器具安裝。 4. 低污染氣體滅火配管拉線。 5. 燈具設備安裝。 6. 地下室動力系統幹線結線。 7. A、B棟屋頂排煙風機定位安	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招 /決標 1021115/1050915 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										裝。 8. A、B、C屋頂給水、消防配管。 9. A、B、C棟防火填塞施作。 10. 舞台系統配管。 11. 地下室鑄鐵人孔蓋安裝。 12. 地下室汗水幫浦安裝。 空調 1. A棟7F風口安裝配置。 2. A棟8~9F冷媒配管施作。 3. B棟RF空調箱配管施作。	
42	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	86	95	9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月7日已辦理驗收並合格	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
43	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	10	20	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年4月6日召開「中臺灣影視基地促參前置作業計畫」公聽會暨「中臺灣影視基地新建工程」地方說明會。 2. 105年4月19日李天生議員召開中臺灣影視基地新建工程霧峰運動場設施(籃球場及公共廁所)遷移案會勘。 3. 105年4月27日召開「中臺灣影視基地新建工程委託規劃設計及監造技術服務案」細部設計預算書圖審查會。	1050127 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
44	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	0	30	30		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年3月29日工程上網招標。 2. 105年4月21日公開招標更正公告。	1050216 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工

(七)環保工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	2 件(66.67%)	0 件(0.00%)	1 件(33.33%)	0 件(0.00%)	3 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	95	88	-7		<p>流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 1. 本月仍處停工狀態。</p> <p>2. 本所於 4 月 18 日邀集環工專家、地政局、環保局、監造單位召開「太平新光區段徵收廢棄物清除工程」(場址列管編號第 74 號) 第 2 次變更設計預算書圖審查會議」(出席單位：環保局、監造單位)，決議重點：與會單位咸認南工區亦應全部清除廢棄物，本所已暫停南工區變更設計，將檢討是否有設計疏失，惟仍進行北工區變更設計。</p>	<p>落後原因： 因發現有害廢棄物，部分工區依規暫無法施作故停工。； 解決對策： 加速辦理變更設計。 1021007 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1050430 開/完工</p>
2	102DP00030	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程	50,000	95	95	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 104 年 6 月 26 日辦理第二期工區施工前協調會，第二期工區已於 104 年 07 月 13 日起復工。 廠商已於 105 年 1 月 2 日申報第二期工區竣工，並經監造單位審查確認，本局已於 105 年 1 月 28 日辦理初驗，105 年 2 月 25 日複驗通過，105 年 3 月 15 日辦理正式驗收、105 年 4 月 19 日辦理正</p>	<p>1041002 最後修改期程 1020731/1020901 招/決標 1021202/1041231 開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										式驗收複驗(第一次;尚有缺失須改善),預計將於105年4月底辦理正式驗收複驗(第二次)。	
3	104AP00010	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	11,930	95	95	0		<p>流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次</p> <p>廠商已於104年5月18日申請第一期款請款作業,並完成撥款事宜。</p> <p>廠商於104年7月31日提送期中報告初稿,本局於104年8月19日辦理期中報告審查會議。</p> <p>本計畫第二期款應達工作量成果驗收完成,並完成第二期款撥款事宜。</p> <p>廠商於104年12月31日提送期末報告初稿,本局於105年1月22日辦理期末報告審查會議。</p> <p>廠商於105年2月19日提送期末報告定稿本。</p> <p>本案於105年3月23日辦理驗收作業。</p>	<p>1031222 最後修改期程</p> <p>1040201/1040301 招/決標</p> <p>1040801/開/完工</p>

(八)景觀及綠化工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	15 件(88.24%)	2 件(11.76%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	17 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	103DR00 028	發包工程	建設局/公園管理科/	水湳經貿園區細公3新闢公園工程	53,543	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已結案付款	1030613 最後修改期程 1030501/1030513 招/決標 1030630/1040130 開/完工
2	103DF00 214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 本案涉及減價收受部分，依建設局意見簽辦上行簽，於105.02.24 平行分會建設局、秘書處、研考會、法制局四局處，105.02.25 秘書處、研考會及法制局會畢，建設局 3/4 會簽完成取回，3/9 本所函請建設局依總核稿意見辦理。 2. 建設局 105.04.01 函請民政局核定減價收受 3. 民政局以大簽簽核本案減價收受，105.04.25 會核至建設局，請建設局協助審定	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
3	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	62	59	-3		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 公138、公139及公51之滯洪池施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位已依機關指示檢討研擬並提報後續配套措施與替代建議方案，並於105年1月27日、105年3月22日及105年4月15日等會議簡報檢討在案，預計於105年5月底提報細部設計成果，俟其修正方案確認後再

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											責請廠商配合修正進度表。 1050107 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
4	103DF00175	發包工程	清水公所/公用及建設課/	臺中市清水區公9公園新闢工程	78,557	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程協議終止契約結算中	1030828 最後修改期程 1030330/1030430 招/決標 1040401/1041230 開/完工
5	105AF00006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
6	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
7	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
8	105AF00 038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園	12,931	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050215/開/完工
9	105AF00 039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
10	105AF00 040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護作業中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
11	105DD01 092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託設計採購作業中	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工
12	105DF00 039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理預算書圖審查事宜。	1050203 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1061231 開/完工
13	105DF00 127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界花卉博覽會-后里馬場及森林園區景觀工程	284,613	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年4月17日函送中央(農委會)安排審查日期。 2.105年4月26日函送基本設計報告書(定稿版)予研考會備查。	1050226 最後修改期程 1050930/1050930 招/決標 1051001/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
14	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	160,715	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 4/22 召開研考會基本設計審查	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051101/1070331 開/完工
15	105DI00001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地、景觀暨營運設施工程	566,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105年4月21日召開基本設計審查會議，委員限期14日內依意見修正完成送農委會審查。	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
16	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	5	5	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070131 開/完工
17	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	77	86	9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 承商於104年7月8日提報現階段(不含微氣候裝置及植栽工程等)施作完成，且簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜，已於104年11月4日及104年12月2日等兩日辦理本工程現階段已完成工項後續相關查驗。另承商因目前無可施作工項提報停工申請，業已於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知復工為止。	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約執行中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工
2	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4/27 研考會基本設計審查	1041130 最後修改期程 1050831/1050930 招/決標 1051031/1060630 開/完工
3	104DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建整建工程	300,000	5	5	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理基本設計作業，於 105 年 4 月 29 日召開局內審查會	1050226 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060101/1070531 開/完工
4	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	10	10	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於本年 4 月 19 日召開期中審查，受託單位仍需各委員意見及單位意見修正，並於 35 日曆天後提送修正後資料，至本處辦理後續審查事宜。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
5	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050105 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1060401/1070901 開/完工
6	105AJ00 002	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/ 旅遊行銷科第一股	2016 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	37,200	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於4月13日檢送結案報告資料至本局，目前刻正辦理書面驗收事宜	1041225 最後修改期程 開/完工
7	105DQ00 001	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期程 1060221/1060701 招/決標 1060901/1080901 開/完工
8	105DQ00 003	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
9	105DQ00 011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計目前期末審查訂於105年5月24日審查。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
10	101DH01 002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/ 資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案尚未開工	1050317 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
11	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	65	66	1		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 因政策變更，考量設計變更彈性，於105年4月8日下午電話通知停工，於105年4月15日發文。	1050118 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1070831 開/完工
12	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	91	94	3		流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1. 木料骨架安裝。2. 消防設備安裝。3. 木料修補。4. 屋桁新作。 5. 第3~6材料加工組裝及兩庇銅板瓦屋面施工完成。6. 第1~2棟木料骨架安裝及屋桁新作。7. 木門窗裝設。8. 景觀工程、植栽施工	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(44.44%)	9 件(33.33%)	6 件(22.22%)	0 件(0.00%)	27 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	91	-9		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 91.15%	落後原因： 1. 自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供優截水作業，后庄路2條過路箱涵及道路側溝、人行道等工項無法施工。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											<p>2. 松竹路3條過路排水箱涵，受台電及自來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定時程施作並影響後續道路整建。</p> <p>3. 四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作；</p> <p>解決對策：</p> <p>1. 除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決，已簽准並請廠商儘速進場施作。</p> <p>2. 松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。</p> <p>3. 四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。</p> <p>4. 另受外管線單位管遷延遲影響工期部分，廠商已提送工展申請，已簽奉同意核准，函請廠商提送調整施工網圖，以符實需。</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
2	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	88	-7		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 82.41%	落後原因： 1. 因受外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設時程延宕，導致影響本工程後續等多項施工作業無法銜續辦理施工。 2. 環中路南側排水箱涵因台電管線尚未遷移完成、昌平路二段(環中路至四平路)台電電桿尚未辦理臨遷完成。 3. 昌平路二段既有道路路基、鋪面及自來水管線施工疑義已確認。； 解決對策： 1. 瓦斯公司配合部分已解決，待全區瓦斯管線建置試壓完成後，請承包商擬檢討提送工期展延申請。 2. 調整施工順序先行辦理可施工之作業項目，並持續召會催辦。 3. 俟昌平路二段既有道路路基、鋪面及自來水管線施工疑義已釐清，於契約變更辦理前，先行規劃辦理施工。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1050430 開/完工
3	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二區工程	1,288,756	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 97%	落後原因： 受環中路一段南側人行道排水箱涵作業，因台電公司既有管線遷移緩慢影響，無法進行後續施作。； 解決對策： 相關受台電公司既有管線遷移延遲影響已經獲得解決，廠商已全面趕趕施作，業務單位已召開工期展延審查會議，廠商已申請工期展延事宜，並由業務單位簽報於105年5月3日經獲同意核准。 1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
4	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.82%	落後原因： 1. 15M-309 之自來水管橋尚未遷移 2. 新增 7M 道路之老樹需移植 3. 工期展延尚未核准； 解決對策： 待老樹及自來水管橋

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											完成遷移後即可施作 1040603 最後修改期程 1010930/1011203 招 /決標 1011231/1041213 開 /完工
5	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	94	-6		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.37%	落後原因： 1.后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，影響後續工進推展。2.本工區后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱牯觸施工，台電公司管線遷移尚未完成，後續相關作業無法配合辦理施工。 ； 解決對策： 1.文中19滯洪池、后庄路路口調整及相關設施整建配合辦理變更設計，已獲機關核定，該施工區域請承包商積極配合趕工。 2.每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。3.配合后庄路既有道路整建變更及台電管線延遲施工因素影響工期展延乙案，廠商已提送相關資料，並由業務單位簽報工期展延於105年5月3日

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											經獲同意核准。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
6	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	94	-6		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公兒 2-漿砌卵石及 20~30cm 卵石-鋪設。 綠五-鋪面透水磚及石板步道-鋪設。 公兒五-遊戲場-貝殼砂-回填。 綠五-邊石-木製座椅整地打 PC。 滯七-階梯開挖。 公四-高壓磚-鋪設及清理。 公三-擋土牆-抽水及清淤。 北屯支線-一、二號橋-伸縮縫-混凝土澆置與製作。	落後原因： 松竹路污、排水工程施工受捷運影響； 解決對策： 目前影響部分已排除，將請承商儘速施工 1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
7	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前除路燈設施需變更設計外，其餘可施作項目皆已完成，目前已趕辦變更設計作業，並由廠商依契約規定申報停工，後續待變更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
8	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 99.25%	1040515 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1040927 開/完工
9	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工進度 100.00%	1030618 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											1010912/1030919 開 /完工
10	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滸經貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993,138	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 98.95%	1030618 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1031130 開 /完工
11	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃工程第 一工區工程	1,240,018	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年1月16日辦理工程驗收， 專管於104年3月26日提報初驗 缺失改善完竣，於104年4月10 日辦理驗收複驗合格，本局訂於 104年4月28日辦理正式驗收， 於104年5月12日函請廠商將正 驗缺失改善，廠商於104年5月 18日提送正驗缺失修改完成資料予 監造單位及專案管理單位審查， 於104年6月10日再函報本局辦 理複驗事宜，本局於104年6月 15日函文限期內請廠商儘速改善 後再另行提送，廠商將正驗缺失 改善完竣專管於104年6月22日 再函報本局辦理正驗複驗事宜， 本局於104年7月9日及104年7 月13日分兩階段辦理正式複驗， 因驗收時新增缺失（景觀及綠美 化工程）請廠商改善再複驗，僅 訂於104年8月12日辦理新增缺 失複驗合格，本局原則同意准予 驗收，104年9月4日本局函請廠 商驗收後依契約規定提送相關資 料，廠商提送驗收後續相關文件 經專管單位審查仍有部分文件不 符，請廠商修正後再行提送，廠 商又於104年12月9日提送驗收	1030319 最後修改期 程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										後結算相關資料函請監造單位審查，經專案管理單位審查於104年12月25日報局憑辦，本局於105年1月4日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，又經專案管理單位審查無誤於105年1月8日報局辦理，業務單位於105年1月14日簽辦驗收結算款程序中，因經審查仍有部分資料須補充及修改，於105年2月23日函退修正另案再行提送，經專案管理單位審查無誤於105年3月18日報局辦理，業務單位於105年3月23日簽辦驗收結算款程序中。	
12	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 AB02工作井推管施作。 簡易草溝施作。 高壓混凝土磚施作。 新植灌木施作。	落後原因： 1.受10M-1道路台電管線增設影響。 2.園1-25M與松竹路口受污水推管工程工作并影響； 解決對策： 目前已排除，台電進廠施工。 1040814最後修改期程 1011001/1011024招/決標 1020131/1050406開/完工
13	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	95	91	-4		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 細8M-3道路(LT)0K+0~0K+140側溝開挖施作 15M-2道路(LT)(RT)人行道整平夯實。 15M-2道路(LT)(RT)人行道整	落後原因： 因保留戶通行跟管線銜接問題影響人行道及排水設施施工； 解決對策： 目前規劃方案已函送地政局，並已由地政

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										理。 15M-2 (LT) (RT) 道路 1K+246.024~510 人行道地坪 PC 140kg/cm ² 混凝土澆置 (56M ³) 15M-2 道路 (RT) (LT) 1K+246.024~1+510 人型道地坪鋼 線網鋪設	局協調保留住戶中， 後續俟地政局通知核定 方案後儘速辦理變更 設計並通知廠商施工 1040626 最後修改期 程 1011130/1020124 招 /決標 1021015/1050130 開 /完工
14	102DR00 032	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第6標景觀 暨機電工程	1,537,184	95	92	-3		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 實際進度 92.96%	落後原因： 植栽工程變更設計； 解決對策： 已提出展延工期申辦 中 1040603 最後修改期 程 1020731/1020830 招 /決標 1031031/1050113 開 /完工
15	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第3-2標	1,174,196	95	94	-1		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.27%	落後原因： 第二次變更設計第三次 工期展延辦理 中。； 解決對策： 待第二次變更設計核定 後辦理契約數量調整及 第三次工期展延核定後 辦理施工網圖修正。 1041020 最後修改期 程 1010928/1011128 招 /決標 1011231/1050201 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											/完工
16	102AR00 011	財物勞務採購	地政局/重劃科/	14期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	60,450	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020305 最後修改期程 1030415/1040615 招/決標 1050615/開/完工
17	102AR00 012	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	13期重劃區委外辦理土地分配、地籍整理相關業務	34,200	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依契約開始作業。	1020302 最後修改期程 1030515/1040715 招/決標 1050715/開/完工
18	102DR00 026	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(土建標)	350,926	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 臺中糖廠區段徵收工程(土建標)於102.10.15開工，已於104年11月22日竣工，105年1月18日初驗完成，105年2月23日驗收完成，承包廠商所提請款資料經監造及專案管理機關審查，已於105年4月21日函送本局，續辦撥付工程尾款。	1040803 最後修改期程 1020605/1020815 招/決標 1020930/1041130 開/完工
19	100AF00 004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、105年4月配合工程進度辦理街廓檢測作業。</p>	
20	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業</p>	<p>1031229 最後修改期程 1001231/開/完工</p>
21	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0		<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <ol style="list-style-type: none"> 於105.4.25召開105年4月份月例會。 105.2.22~105.4.8西屯區公所駐點服務(諮詢及合併收件作業) 辦理105.3.13水湳機場原址北側區段徵收抵價地抽籤暨配地作業協調自行合併會議。 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 辦理水湳機場原址北側區段徵收土地所有權人繼承案件。 協助審查申請合併案件。 製作北側抵價地合併分配清冊及抵價地權利價值清冊(含合併 	<p>1040226 最後修改期程 1010131/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										後) 資料。 8. 製作 105.4.30 抽籤作業相關資料。 9. 進行第 3-2 標街廓檢測及第 3-1 標、第 4-1 標街廓複測事宜。 10. 105.4.18 研議臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程街廓檢測修正事宜。	
22	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三工區工程	1,623,778	81	81	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 64.25%	1050503 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1051231 開/完工
23	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)	1,470,318	95	95	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 99.98%，目前停工中。	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
24	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	59	59	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 9.25%	1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041015/1070102 開/完工
25	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程進度辦理。	1050203 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1050601/1060830 開/完工
26	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更	280,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案						契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	
27	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	25	25	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)細部設計105年1月25日核定，已於105年2月5日公告招標，原預計105年2月26日決標，惟公告期間有廠商提出設計圖說疑義，尚待設計單位檢討設計內容並提出說明，原預定開標作業暫停，已於105年3月18日再次公告招標，105年4月1日開標結果，因最低標廠商報價低於底價80%，經本局檢討底價並無偏高致廠商報價偏低情形，於105年4月25日限期請廠商說明。	1050115 最後修改期程 1050531/1050731 招/決標 1050831/1060831 開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	 符合或提前	 落後比率 ≤ 5%	 5% < 落後比率 < 10%	 落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	185 件(96.35%)	4 件(2.08%)	0 件(0.00%)	3 件(1.56%)	192 件	9 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
1	102AE00 024	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	臺中市體驗學習產業整合發展計畫委託專業服務案	12,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已完成核銷，刻正辦理履約保證金退款事宜。	1020625 最後修改期程 1020731/1030430 招/決標 1040520/開/完工
2	103CD01 001	用地取得	水利局/水利工程科/	市管河川及區域排水工程用地費	50,000	100	100	0		流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 繳存國庫專戶保管	1041005 最後修改期程 1041130/1050131 招/決標 1050229/開/完工
3	104AD00 081	財物勞務採購	教育局/國民小學/上楓國小	辦理臺中市政府教育局104年度『資訊教育暨網路中心機房設備擴充』採購案	11,400	100	100	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 款項已於 105.04.14 上午撥付給廠商，完成決算 2. 擬請解除列管	1041110 最後修改期程 1041209/開/完工
4	104AL00 011	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	104年度職業訓練委託案(二)	16,515	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 至 4/28，已開班 15 班，15 班皆已結訓，各班皆已完成訓練費及就業輔導費驗收作業。	1031217 最後修改期程 1040731/開/完工
5	104A000 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種試辦計畫(HPV)	38,400	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第一劑接種 12,658 人，第二劑接種 12,618 人，第三劑接種 12,502 人。	1041109 最後修改期程 1040630/開/完工
6	104AP00 003	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	104年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,056	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於 105 年 4 月 21 日撥付最後期款	1031227 最後修改期程 1031211/1040430 招/決標 1040731/開/完工
7	104AP00 011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	104年臺中市餐飲油煙、紙錢減污、農廢	14,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於 4/18 完成決算且付款完成。	1031126 最後修改期程 1031231/1040601 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			氣及噪音 管制科第一股	露燃及室內 空品宣導管 制計畫						/決標 1041113/開/完工	
8	104AP00 012	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 二股	104年臺中市 機車排氣稽 查管制與定 檢站管理計 畫	18,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於4月15日辦理第三期款核銷作 業	1031212 最後修改期 程 1031231/1040201 招 /決標 1040801/開/完工
9	104AF00 069	財物勞 務採購	建設局/公 園管理科/	臺中市104年 度公園廣場 簡易設施維 護工作	19,778	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算完畢	1040602 最後修改期 程 1040630/開/完工
10	105AQ00 078	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	2016臺中爵 士音樂節委 託專業服務 採購案	11,000	70	0	-70		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、招標文件刻正簽辦中。二、 由於本年活動規劃與以往不同， 業於4月26日簽准標案管考期程 變更。	落後原因： 本年活動規劃與以往 不同，將搭配「國際 飲食文化節」共同辦 理，經跨單位研議及 確認標案委託內容 後，始能上網招標。； 解決對策： 儘速辦理招標作業暨 辦理標案管考期程變 更，以符實際狀況並 趕上進度。 1050425 最後修改期 程 開/完工
11	105AP00 064	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	購置巨大廢 棄物破碎機 設備	16,000	20	0	-20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標簽辦中，積極辦理中	落後原因： 採購設備資料彙整； 解決對策： 積極簽辦中 1050203 最後修改期 程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
12	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土地開發技術服務總顧問	25,157	40	30	-10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案於105.02.01開標，因無廠商投標而流標，修正後招標文件經奉核可，另起新案，已於105.04.20上網公告，預定於105.5.17開資格標。	落後原因： 1. 因無廠商投標而流標，為避免再次流標，需了解業界概況並修正原招標文件。 2. 本案招標文件內容重大變更且適用臺星協定，等標期(已扣除電子公告、電子領標、電子投標得縮短天數)下限為25天。 解決對策： 招標文件修改後已於105.04.20重新上網公告招標，並積極邀標。預定於105.05.17開資格標，105.05.27前召開評選會，105.06.07前決標，符合原定標案管理期程。 1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
13	104AP00 013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年高污染車輛管制暨汰舊補助計畫	12,060	100	95	-5		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 已於4月26日簽辦完成本計畫標價清單人事費審核業務專任人員部分契約款項之認列。 2. 依據105003619號簽，辦理後續相關付款事宜。	1040105 最後修改期程 1040331/1040801/開/完工
14	104AP00 014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	104年空品淨化區巡查管理及裸露地	10,000	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進行決算作業程序中	1031224 最後修改期程 1040131/1040801/開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			氣及噪音 管制科第 二股	稽(巡)查計 畫						/完工	
15	104AP00 004	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 一股	104年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17,900	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於105.4.21 提送第3期款成 果，目前簽辦核撥第3期款，預 計於5月完成核銷結案。	1031218 最後修改期 程 1031231/1040731/開 /完工
16	104AF00 034	財物勞 務採購	建設局/管 線管理科/	臺中市104年 度道路挖掘 系統更新擴 充暨公共設 施管線資料 調查	14,434	100	95	-5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收結算中	1040401 最後修改期 程 1040331/1040531 招 /決標 1041031/開/完工
17	104AF00 044	財物勞 務採購	建設局/公 園管理科/	臺中市104年 度鄰里公園 綠美化維護 工作-北屯區 (北屯路以 東)	10,693	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理請款	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
18	104AF00 047	財物勞 務採購	建設局/公 園管理科/	104年度臺中 市公園公廁 清潔維護	13,413	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已結案	1040402 最後修改期 程 1031201/開/完工
19	104AM00 112	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	104年度「治 安要點暨平 均地權基金」 錄影監視系 統採購案	127,000	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案第2批162組，已完工，目 前辦理驗收中。	1050215 最後修改期 程 1040730/1041031 招 /決標 1041130/開/完工
20	104AM00 117	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	104年度「第 13、14期重劃 區治安要點」 錄影監視系 統管道設施 採購案	14,330	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期 程 1050131/1060630 招 /決標 1071231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
21	104AP00 017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	31,040	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案104年12月份及105年1月份之最後一期服務費用於105年4月8日簽奉核准，4月19日決算付款。	1031224 最後修改期程 1031130/1040520 招/決標 1040920/開/完工
22	104AP00 022	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	104年臺中市低碳城市發展推動及管考計畫	10,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年3月25日完成驗收，並辦理後續驗收決算事宜。	1031125 最後修改期程 1031230/1040201 招/決標 1040731/開/完工
23	104AP00 084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年3月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、105年4月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
24	104AP00 085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年3月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、105年4月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
25	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年3月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、105年4月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
26	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104年度掩埋場履帶式推土機3輛採購	18,600	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成驗收結算結案，建議解除列管。	1050106 最後修改期程 1040516/開/完工
27	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各項環境調查執行中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
28	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 105年3月30日廠商提報第4次通知施作完工 2. 105年4月13日第5次通知施作，105年4月19日廠商提報第5次通知施作完工 3. 105年4月21日第6次通知施作 4. 105年4月27日驗收廠商第4、5通知施作完工	1050425 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
29	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0		流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105年3月份廠商代收停車費件數有1,015,467件，代收金額為37,054,287元，代收手續費為4,025,588元，刻正辦理105年3月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
30	104AH00002	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫樁測定、埋設	19,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案業於105.3.17辦理結案驗	1031224 最後修改期程 1040126/1040731 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				及數值地形 測量工程委 託技術服務 案						收。 2. 於 105. 4. 14 簽奉核准結 案撥款。	/決標 1041130/開/完工
31	104AH00 009	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	烏日、大肚都 市計畫區整 併及主要計 畫、分離專案 通盤檢討規 劃作業案	15,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10.104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11. 廠商業已於 104 年 10 月 21 日 函送期中報告書。 12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召 開期中審查會議。 13.104 年 12 月 15 日檢送期中報 告修正本。 14.104 年 12 月 18 日召開第 3 次 工作簡報會議。 15.105 年 1 月 15 日召開第二次期 中審查會。 16.105 年 3 月 1 日召開第 4 次工 作簡報會議。 17.105 年 3 月 30 日辦理公告徵求 意見。 18.105 年 4 月 6 日召開公告徵求 意見座談會。	1031218 最後修改期 程 1040601/1040701 招 /決標 1041231/開/完工
32	104AH00 018	財物勞 務採購	都發局/秘 書室/	104 年度建管 檔案數位化 製作案	46,000	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依預定期程履約中	1031231 最後修改期 程 1040520/1041215 招 /決標 開/完工
33	104AH00 036	財物勞 務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市 104 年 度都市計畫 通盤檢討、變 更案樁位測 釘、埋設測量 工程案	13,600	55	55	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中。	1040824 最後修改期 程 1040820/1050331 招 /決標 1050706/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
34	104AI00 025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區 2018 花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等 5 項計畫作業之委託技術服務」	15,290	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105 年 4 月 11 日辦理興辦事業計畫審查會議。 2. 105 年 4 月 14 日參加水土保持計畫會勘及第一次審查會議。 3. 105 年 4 月 19 日辦理環境影響評估說明書會勘。 4. 105 年 4 月 20 日參加環境影響評估說明書第一次專案小組審查會議。 5. 105 年 4 月 20 日參加農委會辦理之花博外埔園區興辦事業計畫屬中央主管機關輔導之公用性或政策性農業產銷設施審查會議。 6. 105 年 4 月 20 日提送開發計畫。 7. 105 年 4 月 22 日參加聯外排水第二次審查會議。 8. 105 年 4 月 28 日辦理花博外埔園區消防車通行動線會勘。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
35	104AK00 032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理第 1 季核銷請款程序， 餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
36	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中，並辦理 105 年第 1 季核銷事宜	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
37	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			福利科第一股								
38	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/25 決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，104 年累計通報量 2,453 案 3. 完成 105 第 1 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 4 月通報 728 案	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
39	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理各單位 105 年度第一季部份核銷程序。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
40	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/31 決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成 105 第 1 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 3 月個案量為 3497 案	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
41	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本季依契約規定已完成核銷	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
42	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
43	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成，得標廠商為巨鷗科技股份有限公司。 已完成第一期初驗，改善完成後辦理複驗。 3月底辦理複驗。 複驗完成	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
44	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工作	26,240	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本中心代操作中	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工
45	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理代操作營運中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
46	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
47	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月30日訂約，廠商於10月31日提送工作執行計畫書，於104年12月15日召開工作執行計畫書審查會，並於104年12月24日核定。期中規劃報告於105年3月22日審查會中獲原則同意。於105年4月25日提送期末規劃報告及基本設計報告。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
48	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等105年4月共服務5000人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
49	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
50	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	臺中大都會歌劇院平臺型鋼琴	22,100	85	85	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 項次一、三功學社已於9月1日來函請領第一期款。 項次二法吉歐利於10月21日付款完畢。	1050119 最後修改期程 1030930/1031230 招/決標 開/完工
51	104AE00 024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商依約於105年4月7日提報105年3月份工作月報表至局備查，本局於105年4月11日存供備查。 2. 廠商依約於105年4月22日提報本案其他工業區交辦事項半年成果報告核備，本局於105年5月2日檢還該報告並請廠商於105年5月13日前修正報局核辦。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
52	104A725 003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	104年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
53	104A735 002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所104年區民團體意	12,500	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成，民	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				外險						眾均依符合申請條件申請	
54	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
55	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
56	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 人民陳情資料彙整。	991216 最後修改期程 931202/開/完工
57	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年4月21日召開水湳經貿園區運輸系統整體規劃案第46次工作會議，第3期年度工作成果報告，請廠商就水湳經貿園區道路系統、公共運輸服務及停車規劃等面向，比對檢討原規劃方案與現行落實執行狀況，補充納入工作成果報告，並於本次會議紀錄函文日(4月26日)起30日內提送。 2. 配合建設局4月21日召開之「輕軌運輸系統及水湳轉運中心配合水湳國際會展中心臺中城市文化館都市景觀及高程規劃方案會議」進行園區交通規劃檢討。	1011210 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
58	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/ 產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服	19,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、本局於105年4月1日函文請規設單位於105年4月6日前	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				務案						將修正後報告書函送本局，並於105年4月13日前提送委員審核簽名確認完成。 二、規設單位已於105年4月13日依序與委員確認基本設計報告書內容並經委員簽屬同意書，且規設單位已於105年4月22日提送修正完成基本報告書內容並提送本局，本局於105年4月26日函送基本設計報告書至研考會核備，刻正辦理後續作業事宜。 三、本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，本局於105年5月3日函發代辦協議書相關資料予建設局辦理後續作業事宜。	1020317/開/完工
59	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月1日至4月30日PDA供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
60	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於4/2依期中審查會議結論，辦理修正期中檢討規劃報告，期中報告第二次審查會議已於5/18日召開，7/17日期中修正報告(第二次修訂版)已核備。 2. 第三期補助款已簽准，9/11已付款完成。 3. 中興公司已於9/30日檢送福田實施計畫至本局。 4. 中興公司修正第四期實施計畫後已於11/5日提送本局。 5. 中興公司已於11/13檢送期末檢討規劃報告初稿、規劃報告摘	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										要本初稿及當期實施計畫初稿至本局。 6. 已於 12/31 召開期末報告審查會議。 7. 文山實施計畫已於 12/30 日提送營建署；已於 2/25 召開工作會議，已於 3/21 日提送營建署推動會報修正版。	
61	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
62	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8 月 21 日公開展覽結束，案件單純部分業已提 103 年 9 月 19 日臺中市都市計畫委員會第 37 次會議審議通過，並經 103 年 12 月 25 日內政部都市計畫委員會第 1 次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變 12 案配合柳川排水治理計畫調整自 104.7.22 起再公開展覽 30 天，104 年 10 月 27 日內政部都市計畫委員會第 862 次會議審議通過，104 年 11 月 26 日函送計畫書圖予內政部核定，104 年 12 月 8 日內政部函發核定函，104 年 12 月 24 日公告自 104 年 12 月 25 日公告實施。案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103 年 11 月 6 日召開第 1 次	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12次專案小組會議、104.7.31召開第13次專案小組會議、104.8.11召開第14次專案小組會議、104.8.21召開第15次、第16次專案小組會議、104.8.25召開第17次、第18次專案小組會議、104.9.2召開第19次會議、104.9.18召開第20次會議、104.10.8召開第21次會議、104.10.19召開第22次會議、104.11.12召開第23次會議、104.11.18召開第24次會議、104.12.4召開第25次會議、104.12.18召開第26次會議、105.1.14召開第27次會議、105.1.25召開第28次會議、105.1.26召開第29次會議、105.2.25召開第30會議、105.3.4召開第31會議、105.4.12召開第32會議，105年4月29日台中市都市計畫委員會第55次會議審議。	
63	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及	11,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				主要計畫、細部計畫分離規劃作業						公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續進行都計審議作業。	/決標 1021115/開/完工
64	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105.4.18 重大建設申請書送農業局協助審視。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
65	102AH01 021	財物勞務採購	文化局/文資中心/第一組	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 103 年 4 月 17 日已辦理第一次彩繪工程督導。 2. 103 年 10 月 3 日辦理第二次工程督導。 3. 104 年 2 月 13 日辦理第一進修復報告書審查通過。 4. 104 年 6 月 16 日辦理第二進第一次工程督導完成。 5. 104 年 10 月 20 日辦理第二進第二次工程督導完成。 6. 104 年 12 月 17 日辦理第二進第三次督導完成。 7. 105 年 3 月 22 日辦理第二進修復完成審查通過。 8. 預訂 105 年 12 月底前提交第三進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工
66	102AK00 057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
67	103AC01 001	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	56,966	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，履約期限至104年12月31日止，惟依契約第三條規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。 二、本案105年3月份應付勞務費，本處依實際到繳之有效停車繳費通知單於結算月份繳費並沖銷完成之各項目停車單建檔應收時數乘以契約單價結算，於105年4月22日驗收合格，刻正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
68	103AC01 002	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,951	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，履約期限至104年12月31日止，惟依契約第三條規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到繳之有效停車繳費通知單。 二、本案105年3月份應付勞務費，本處依實際到繳之有效停車繳費通知單於結算月份繳費並沖銷完成之各項目停車單建檔應收時數乘以契約單價結算，於105年4月22日驗收合格，刻正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工
69	103AC01 003	財物勞務採購	交通局/停管處/	臺中市友愛、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,932	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於103年1月1日起履約，履約期限至104年12月31日止，惟依契約第三條規定：本契約終止時，廠商開單勞務酬金結算至契約結束後次三個月止之實際到	1021203 最後修改期程 1021108/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										繳之有效停車繳費通知單。 二、本案 105 年 3 月份應付勞務費，本處依實際到繳之有效停車繳費通知單於結算月份繳費並沖銷完成之各項目停車單建檔應收時數乘以契約單價結算，於 105 年 4 月 18 日驗收合格，刻正辦理後續撥款支付勞務費事宜。	
70	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	70	70	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已完成 OTOP 清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。 5. 104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104 年 9 月 25 日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104 年 10 月 15 日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8. 104 年 11 月 24 日召開臺中三寶工作會議。 9. 104 年 12 月 30 日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10. 105 年 1 月 28 日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11. 105 年 2 月 26 日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12. 105 年 3 月 30 日辦理無國界近距離座談會。 13. 105 年 4 月 8 日核定 2016 內蒙古(呼和浩特)台灣名品博覽會企劃書。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
71	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局依亞新公司於105年4月11日提供本案累計人月為110人月研擬方案，俾利召開協商會議，以覈實結算各工作項目費用。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
72	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市103年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
73	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計階段審查中，預定於105年5月4日由本府研考會召開基本設計審議。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
74	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提交細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
75	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月份已完成79站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
76	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，訂於105年5月4日召開本市都市計畫委員會專案小組第5次會議進行審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
77	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滸經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 再定位會議名稱更名為水滸經貿園區專案管理會議。4月15日PM第4期專案管理紀錄核定版報告書同意備查。106年先期計畫經費編列簽奉市長核准106年度暫不予編列，改編列至107年度，並已移請地政局辦理。城鄉科105年4月22日召開水滸機場原址整體開發區細部計畫通盤檢討暨西側(航空專用區)再發展策略研究案期中審查會議。105年5月3日低碳辦公室召開籌備成立水滸經貿園區智慧營運管理中心第一次研商會議。105年5月3日研考會召開水滸經貿園區全區中水道管線設施建置研商會議。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
78	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、招標：103年2月28日奉准動支第二預備金。103年3月20日公開招標。 二、決標：103年4月29日決標、103年5月1日簽約。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>三、工作計畫書：103年5月15日工作計畫書審查。</p> <p>四、第一階段：</p> <p>(1)103年6月17日召開測量工作計畫書審查暨說明會。</p> <p>(2)103年7月7日陸軍裝甲586旅電話通知同意進場進行測量作業。</p> <p>(3)103年8月7日召開第一階段審查會議。</p> <p>(4)103年8月21日徐副市長帶隊拜訪國發會副主委。</p> <p>(5)103年9月9日至11日，會同內政部營建署城鄉分署進度本案數值地形圖測量驗收。</p> <p>(6)103年10月15日召開開發方式評估會議。</p> <p>五、第二階段</p> <p>(1)自103年9月25日公告徵詢意見30天。</p> <p>(2)103年10月3日檢具新訂都市計畫申請書、農變說明書、用水計畫書及政策環評估說明書分送有關機關審查。</p> <p>(3)103年10月14日召開專家學者座談會。</p> <p>(4)103年10月30日檢送修正後用水計畫書函請中水局審查。</p> <p>(5)103年11月21日依內政部103年10月21日函文及營建署103年10月31日函文，檢送補正後新訂都市計畫申請書。</p> <p>(6)12月18日函文內政部本案得否依規免徵詢內政部區委會意見，104年1月16日內政部函復，得逕依都市計畫法定程序辦理，惟擬定都市計畫之必要性仍待釐清。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										<p>(7) 農變說明書 103 年 12 月 23 日函請農委會審查，農委會 104 年 1 月 5 日檢還農變說明書，請本府送新訂都市計畫中央主管機關轉送農委會。</p> <p>(8) 104 年 2 月 28 日內政部函(依行政院農委會 104 年 1 月 5 日函文副本)，請本府依新修正新訂或擴大都市計畫作業要點辦理。</p> <p>(9) 配合本府 104 年 5 月 15 日報行政院農委會「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含 2018 臺中花博推動計畫)」，動態調整新訂或擴大都市計畫範圍，續辦法定程序。</p> <p>(10) 104 年 6 月 30 日依花博推動計畫調整擴大后里都市計畫街廓配置討論</p> <p>(11) 104 年 8 月 6 日召開開發方式會議。</p> <p>(12) 104 年 8 月 13 日函發前揭會議紀錄。</p> <p>(13) 刻由規劃單位依 104 年 8 月 13 日會議紀錄及 104 年 4 月 18 日行政院核定「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業增值推動計畫(含臺中世界花卉博覽推動計畫)」，調整都市計畫配置。</p>	
79	105AG00 026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0		<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 4 月 8、17 日支援本府文化局辦理「2016 臺中媽祖國際觀光文化節」接駁車，共計支援 16 人次服務人員，42 車次之大型巴士，24 車次之中型巴士</p>	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
80	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.4月20日提送功能查核意見改善完成。2.4月29日辦理交通監測車啟用典禮。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
81	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月12日召開第7次督導計畫工作會報，實際進度已達99%，預定105年5月13日公告重測成果。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
82	105A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標案件已於3月30日決標，4月20日辦理校園工作說明會。	1050130 最後修改期程 1050831/開/完工
83	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	105年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1.營建工程平日稽查360處次 2.營建工程假日稽查47處次 3.前30大工地主動巡查量測噪音值2處次 4.固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核68處次 5.固定逸散源法規符合度查核查核37處次 6.營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核34處次 7.營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗11處次 ~4/24	1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工
84	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第	105年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月11日辦理6點次街塵負荷檢測，4月14日及4月21日共辦理2場次宣導會議，4月26日辦理	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招/決標 1051011/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			一股							工作檢討會議，4月27日辦理1場次清潔科教育訓練，符合規畫進度。	
85	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105.04.21 辦理管理查核會議。 2. 105.04.28 辦理固定污染源許可審查法規說明會1場次。 3. 105.04.29 辦理鑄造業同業公會許可、空污費及廢棄物清理法規說明會。 4. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 5. 依契約規定執行相關工作項目。	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招/決標 1050731/開/完工
86	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年4月1日辦理「採樣選點專家研商會議」。 2. 105年4月22日及4月25日辦理大氣周界採樣點現勘作業。 3. 105年4月26日辦理工作計畫專家學者研商會。 4. 105年4月29日辦理4月份工作檢討會。 5. 執行管道採樣現場稽查作業共7場次。 6. 執行台電及后里焚化爐管道檢測共3根次。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
87	105AP00020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年度預計執行60次細懸浮微粒(PM2.5)採樣、分析，105年至4月底止，共累計執行16次。	1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標 1051207/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
88	105AP00 021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 列管場址定期巡查 101 場次。 2. 提送大里農地灌排水質監測規劃書。 3. 枯水季地下水採樣 91 口。 4. 提送評鑑書面報告定稿版。 5. 提交通順鋼鐵驗證規劃書。 6. 提交第 1 次地下儲槽查核規劃書。 7. 執行第 1 次地下儲槽現場查核。 8. 提送大里健忠路軍事場址棄置應變規劃書。 9. 執行大里健忠路軍事場址棄置應變採樣。 10. 104.1~105.3 農地巡查紀錄表彙整。 11. 上半年監測井巡查。 12. 近 2 年解列場址工法與改善經費整理。	1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工
89	105AP00 024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 105.4.22 召開 4 月份工作檢討會議。2.) 105.4.1 辦理后里動力站 TAF 實驗室評鑑作業。3.) 105.4.27 於臺中港遊客服務中心辦理保檢合一宣導說明會。4.) 依契約規範執行各工作項目。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
90	105AP00 025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工
91	105AP00 026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	105 年臺中市逸散源及室內空品管制	13,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 秘書長召開跨局處室內空品協商	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			氣及噪音管制科第一股	計畫						會議，訂定臺中市室內空品執行方案。	/完工
92	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理44家次法規符合度查核，包含36家次全廠法規符合度查核及8家次加油站法規符合度查核，其中查獲1家次不合法規部分將依相關規定辦理。2. 本月辦理51家次稽查檢測作業，包含11根次管道異味稽查檢測作業、1根次管道無機酸稽查檢測作業、4根次管道PSN稽查檢測作業、4根次管道戴奧辛稽查檢測作業、3根次管道重金屬稽查檢測作業、2根次管道六價鉻稽查檢測作業、3根次管道VOCs稽查檢測作業、2點次TSP稽查檢測作業、7站次氣漏檢測、155支加油槍氣油比檢測、1家防制設備(VOCs)效率驗證檢測、1100點次設備元件檢測、6點次液體燃料含硫份監督檢測作業及2家相對準確度檢測。 3. 本月辦理3場次FLIR洩漏檢查。4. 本月辦理2場次廠商協談會。5. 本月辦理2次緊急應變作業。6. 本月辦理4件空氣品質不良應變作業。7. 本月辦理6小時教育訓練。	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招/決標 1051104/開/完工
93	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工
94	105AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	105年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作維	13,950	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中。	1050202 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			二組	護、定期申報及修繕等工作							
95	105AP00051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年1月份服務費用於4月7日辦理核銷，105年2月份服務費用於4月15日辦理核銷，105年3月份服務費用審查中。	1050121 最後修改期程 1050110/開/完工
96	105AP00069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2. 3月份請款部分，已完成簽辦，目前請款核撥中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
97	105AP00070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2. 3月份請款部分，已完成簽辦會核，請款核撥中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
98	105AP00077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目一	17,400	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理3月份驗收請款程序	1050201 最後修改期程 1050115/開/完工
99	105AP00079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目四	13,800	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理3月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
100	105AP00080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目五	13,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理3月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
101	105AP00081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目七	13,300	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理3月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
102	105AP00090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月11日議價決標完成 105年4月21日簽約完成	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招/決標 1050731/開/完工
103	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成招標文件彙整及簽核。	1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
104	105AM00122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依規劃期程辦理中。	1050419 最後修改期程 1050731/1050830 招/決標 1050930/開/完工
105	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水庫車2輛採購案	16,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
106	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水箱車2輛採購案	10,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
107	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051130 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
108	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年採購資源回收車18輛	31,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已決標。	1050130 最後修改期程 1050430/1050930 招 /決標 開/完工
109	105AP00108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度新增購置資源回收車計畫	72,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	1050218 最後修改期程 1050401/1050901 招 /決標 開/完工
110	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年4月15日提交功能測試計畫書，管考進度為40%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招 /決標 開/完工
111	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	10	10	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 設計監造單位於105年4月22日函文檢送都市設計審議報告書，請示本案是否須辦理督審，俟都發局函文確認無須辦理督審，設計監造單位將據以辦理細部設計。	1050219 最後修改期程 1051031/1051231 招 /決標 1060102/1061031 開 /完工
112	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
113	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年區民團體意外險	12,500	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已上網招標公告	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
114	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
115	105AB00 024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換4座	30,000	20	20	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件請示上級機關核備後， 立即上網招標（原先係屬工程採購， 後經業務單位屬意變更為財務採購， 已於4/26再次陳核上級機關核備）	1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招/決標 開/完工
116	105AD00 023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽辦中	1050427 最後修改期程 1050916/1051016 招/決標 1051116/開/完工
117	105AD01 012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月如常進行	1050303 最後修改期程 1050401/開/完工
118	105AD01 015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
119	105AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作	1050229 最後修改期程 1050130/開/完工
120	105AD01 019	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	雨水下水道安全管理評估檢視計畫第1期	12,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 採購作業中	1050321 最後修改期程 1050715/開/完工
121	105AD01 020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 等標期、開標	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
122	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市10期、11期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案預計105年5月4日下午14時召開採購評選委員會	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
123	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於105年3月30日議價決標，並於105年4月21日完成簽約程序。	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
124	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	35	35	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件陳核中	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
125	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 準備招標文件前置作業	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
126	105AE00035	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中市產業國際展覽中心新建工程委託專案管理技術服務案	11,000	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本標案於105年4月1日上網公告，4月26日開標，因無人投標致流標，已於4月28日第二次公告，5月11日開標。	1050418 最後修改期程 1050630/1061231 招/決標 1071231/開/完工
127	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國道四號至石岡段(第1、2標)路線方案除隧道方案外，增加研議可行方案，依開發單位承諾進行二階環評。本局於104年10月27日召開環評動工前環境影響說明書公開說明會。第1、2標：104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										年12月25日上網公告，105年1月27日開標，105年2月3日召開評選會議，簽奉核可，移秘書室辦理決標及議價，秘書室於105年3月11日辦理開標；於105年4月13日訂約完成。	
128	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理車輛車體打造。	1050215 最後修改期程 1050301/開/完工
129	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水滄經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
130	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市105年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第4期計畫	14,700	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4/28 提送工作計畫書予監審	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招/決標 1051031/開/完工
131	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年3月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年4月18日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
132	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館	58,392	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				週邊停車場 停車開單勞 務委託民間 辦理案						約，採按月付款，廠商於每月十 日前檢附前一月份全月開單月報 表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 3 月份勞務 費請領作業，本處依實際有效停 車繳費通知單結算，於 105 年 4 月 22 日驗收合格，已辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	
133	105AG00 024	財物勞 務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺中市逢 甲、新光三 越、精明商 園週邊停車 場停車開單 勞務委託民 間辦理案	53,774	40	40	0		流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 、本案已於 105 年 1 月 1 日起履 約，採按月付款，廠商於每月十 日前檢附前一月份全月開單月報 表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 3 月份勞務 費請領作業，本處依實際有效停 車繳費通知單結算，於 105 年 4 月 22 日驗收合格，已辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
134	105AG00 041	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/ 交通規劃 科第三股	臺中都會區 大眾捷運後 續路網藍線 可行性研究	11,600	85	85	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 可行性研究報告交通部於 3 月 29 日辦理初審會議，本局刻正依審 查意見修正，本局將積極爭取核 定。	1050226 最後修改期 程 991230/1000930 招/ 決標 1001231/開/完工
135	105AH00 017	財物勞 務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市 105 年 度都市計畫 樁測定、埋 設及數值地 形測量工程 委託技術服 務案	19,000	40	40	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 105.3.11 簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。	1050202 最後修改期 程 1050330/1051031 招 /決標 1060228/開/完工
136	105AH00 032	財物勞 務採購	都發局/廣 告物管理 科/	105 年度市政 願景館建置 案(統包)	18,700	0	0	0		流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4 月 7 日召開評選會。 4 月 19 日辦理議價。 4 月 19 日決標。	1050215 最後修改期 程 1050910/1051110 招 /決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										4月29日廠商提交工作執行計畫書及企劃報告書於本局審查。	
137	105AI00006	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105年2月4日上網公告，105年3月8日開標，105年3月10日請廠商簡報，105年3月22日與廠商議價並決標，依契約執行中，業於105年3月25日提交服務實施計畫書，3月29日初步審查，4月15日再次審查。105年4月29日廠商提交規劃報告及基本設計，預計本府於5月20日前審查完成。	1050226 最後修改期程 1050315/開/完工
138	105AI00009	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於4/15完成議價及決標。	1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050723/開/完工
139	105AJ00006	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	台中世界花卉博覽會105年國際行銷執行案	10,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 研議辦理中	1050216 最後修改期程 1050930/開/完工
140	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/社會工作科第二股	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行本計畫	1041218 最後修改期程 1041231/開/完工
141	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介15案	1050129 最後修改期程 1050105/1050415 招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
142	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期程 1041231/開/完工
143	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市105年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.巡迴訪視輔導。2辦理第1季據點聯繫會報 3.輔導據點計畫書送件。	1050128 最後修改期程 1041231/1050715 招/決標 開/完工
144	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第一季核銷，撥款 3,178,300元。	1050127 最後修改期程 1050111/開/完工
145	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理，核銷3月份人事費及第一季經費。	1050122 最後修改期程 1050110/開/完工
146	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市105年度充實愛心食物銀行採購	11,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月已於4月26-28日出貨，30日進行發放	1050127 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050930/開/完工
147	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
148	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務 85,000 人次	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
149	105AK00040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續提供服務中。刻正辦理核銷中	1050122 最後修改期程 1050104/1050415 招/決標 1050715/開/完工
150	105AK00054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已辦理第1季核銷。 2. 4/27辦理第2次行政會議及第1次聯繫會議。 3. 第一季巡迴輔導辦理完竣。	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
151	105AK00055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一季(第一行政區)已於105年4月28日完成簽付動支。 第一季(第二行政區)已於105年4月28日完成簽付動支。	1050126 最後修改期程 1041231/開/完工
152	105AK00056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 完成第一季服務品質監測。2. 辦理第一季核銷。3. 持續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期程 1041231/開/完工
153	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至4/28，6班已開班，其餘12班次刻正辦理招生作業。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
154	105AL00009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至4/26止共媒合就業99人次，成功推介就業65人次，共服務4100人次。	1050122 最後修改期程 1050108/1050405 招/決標 開/完工
155	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基	70,400	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理規劃中。	1050203 最後修改期程 1051215/1061001 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
				礎設施建置案						/決標 1061101/開/完工	
156	105AR00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中縣政府太平新光地區區段徵收公共工程委託專案管理契約	25,000	95	95	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於105年1月19日驗收完成，由承包廠商提送請款資料辦理後續請款作業。	1050115 最後修改期程 1050115/開/完工
157	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽辦呈核程序中	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
158	105AQ00042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105年臺中市公共圖書館圖書補充計畫：中文圖書採購案	41,500	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本年首推每月緊急採購「讀者薦購」圖書服務，全年分七次(4月至10月)供書，各分館已於3/15提交第一批書單，並請書商4/30前交貨。	1050201 最後修改期程 1050331/1050630 招/決標 1050831/開/完工
159	105AQ00053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月14日簽准辦理3月份請款事宜	1050205 最後修改期程 1050126/1050630 招/決標 1051031/開/完工
160	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	30	30	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月7日開標，無廠商投標；第二次上網公告並於105年4月28日開標，無廠商投標	1050201 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
161	105AR00012	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政整合系統WEB版後續軟硬體擴充汰換	20,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 需求規格彙整中。	1050201 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
											開/完工
162	105AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行105年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年3月28日發行4月號，並賡續5月號發行事宜。	1050125 最後修改期程 1050118/開/完工
163	105AT00013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017年臺中市跨年晚會活動	12,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 現正規劃中。	1050130 最後修改期程 開/完工
164	105AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	2016臺中國際動畫影展—策展執行	12,500	70	70	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成評選及決標相關事宜，現正規劃徵件相關事宜。	1050304 最後修改期程 開/完工
165	105AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	105年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	26,842	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 房屋稅已依規劃期程於4月21日完成交貨及驗收，進度並無落後	1050118 最後修改期程 1050309/1050325 招/決標 1050628/開/完工
166	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務委外案	13,850	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案合約營運部分至3/31為止，已於4月份付款完成(營運,系統維護,環境清潔),4月份起合約僅剩系統維護及換境清潔，本月將於5/5前請廠商提送請款資料，並依約辦理驗收相關事宜	1050121 最後修改期程 1050112/1050405 招/決標 1050705/開/完工
167	105AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護、推廣與硬體汰換案	27,381	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.4月11日廠商交付3月份工作報告，4月13日審核通過，准予備查。	1050129 最後修改期程 1050130/1050226 招/決標 1050729/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										2. 4月15日召開3月份進度會議。 3. 3月28日起辦理學校第一梯次WEB版公文製作上線教育訓練，5月2日上線。 4. 今年購置設備已全部交貨，目前安裝設定中。 5. 第一期款簽辦中。	
168	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	62,690	40	40	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一批個人電腦550台已於105年4月15日函請廠商出貨裝機。	1050129 最後修改期程 1050219/1050729 招/決標 1051031/開/完工
169	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	18,764	55	55	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4/14月報提交	1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標 1050720/開/完工
170	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	0	0	0		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理工程委託規劃設計監造技術服務採購招標作業，預定5月可公告上網。	1050127 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1070430 開/完工
171	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	30	35	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年4月27日完成評選。 預計5月12日召開議價會議。	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
172	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維護計畫	17,440	30	35	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理評選會，目前簽議價中	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
173	104AP00 018	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	104年臺中市低碳社區推動計畫	14,379	95	100	5		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月15日決算，付款憑證編號201	1031230 最後修改期程 1031229/1040801/開/完工
174	104AP00 142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	30	40	10		流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1. 本案於105年4月1日辦理議價，決標金額為新臺幣3,765萬5,000元。 2. 於105年4月6日完成簽約事宜。	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工
175	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105年4月1日開工，廠商依契約第七條規定於4月15日提送工作執行計畫書，本局於4月26日同意備查廠商提送之工作執行計畫書。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
176	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理簽約事宜。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
177	105AP00 122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年復育掩埋場種樹造林設置-土壤採購	10,000	30	40	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年4月29日決標，合約製作中	1050503 最後修改期程 1050531/1050815 招/決標 1051020/開/完工
178	105A000 009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	20	30	10		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 截至4月約有93里申請開班樂齡行動教室。 2. 本採購案於4月19日開標，訂	1050129 最後修改期程 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										於4月29日辦理評選委員會。	
179	105AP00 104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購掃街車3輛	12,000	30	40	10		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於4月7日決標，4月15日簽約， 預計11月底前辦理完工。	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
180	105AP00 054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案招標文件業已簽奉核可，並於105年1月12日正式上網公告招標，預計105年2月18日辦理開標。 本案於105年2月18日上午10時開標，投標廠商2家（分別為思維環境科技有限公司及春迪企業股份有限公司）且其資格及評選項目以外資料經審查合格。 105年2月26日辦理案件採購評選委員會。思維環境科技有限公司為第一優勝廠商。 105年3月8日由第一優勝廠商思維環境科技有限公司議價並決標。 本案於105年3月8日正式執行，廠商並於105年4月18日提送工作計畫書定稿本（期初報告）。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招/決標 1050801/開/完工
181	104AH00 033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	85	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商業於4月22日檢送期末報告書，擬俟履約完成後於5月中擇期召開期末報告審查會	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
182	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	70	85	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
										11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。 19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。	
183	104AD01 046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	40	55	15		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年4月25日顧問公司提送期初報告(修正本)及測量成果(修正本)	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
184	105AP00 105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	10	30	20		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於4月27日決標，預計5月7日前完成簽約。	1050130 最後修改期程 1050710/開/完工
185	104AR00 025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之先期規劃評估案	16,000	10	35	25		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理招標相關事宜。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招/決標 1070630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
186	103AP00 125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25		流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於105年3月9日完成第1年第2期驗收。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
187	105AM00 077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政人員服裝採購案	12,765	0	35	35		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年4月28日辦理評選會議，評定最有利標廠商。	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
188	105AM00 083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年警用車輛採購案	64,350	0	35	35		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月1日市府核準警用汽車73輛以臺灣銀行共同供應契約辦理，另高性能偵防車1輛及大型重型機車12輛，辦理公開招標。	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工
189	105AM00 071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	0	40	40		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年4月22日上網公告決標	1050304 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
190	104AN00 033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	55	95	40		流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理驗收合格簽陳及核銷付款中	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
191	104AP00 144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104年度採購消毒車12輛	14,640	40	85	45		流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商於4月7日辦理完工，本局於4月21日辦理第1次驗收不合格，預計5月辦理複驗。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工
192	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/臺中市捷運工程處/捷	捷運系統烏日文心北屯線土地開發	38,264	40	85	45		流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 檢送 G5、G6、G8a、G9、G11 站細	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較	圖示		
			運工程課	場站共構設計專案管理案						部設計成果定稿版圖說予北捷局，以配合該局辦理工程招標並於4月19日開標，後續依期程持續辦理履約事宜。	

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/04/01 至 105/04/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計			發文統計						存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
				〔1〕+〔2〕+ 〔3〕	6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+ 〔7〕	〔8〕+〔9〕		〔4〕-〔10〕							
					件數	%	件數	%	件數	%		件數		%	件數		%	件數			%
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔14〕	〔13〕	〔14〕			
合計	105,026	16,242	42,022	163,290	57,999	98.86	667	1.14	2	0.00	58,668	88,820	147,488	90.32	1.77	15,802	9.68	15,272	530		
秘書處	884	86	154	1,124	273	99.27	2	0.73	0	0.00	275	791	1,066	94.84	1.55	58	5.16	58	0		
民政局	2,667	275	691	3,633	1,343	99.70	4	0.30	0	0.00	1,347	1,994	3,341	91.96	1.70	292	8.04	288	4		
財政局	1,372	138	310	1,820	455	99.56	2	0.44	0	0.00	457	1,232	1,689	92.80	1.61	131	7.20	131	0		
教育局	4,959	970	2,800	8,729	3,723	99.41	22	0.59	0	0.00	3,745	4,141	7,886	90.34	1.63	843	9.66	813	30		
建設局	9,666	2,299	4,123	16,088	4,546	95.08	233	4.87	2	0.04	4,781	9,147	13,928	86.57	2.13	2,160	13.43	1,840	320		
社會局	6,859	1,158	2,119	10,136	4,059	98.26	72	1.74	0	0.00	4,131	4,890	9,021	89.00	2.48	1,115	11.00	1,111	4		
警察局	3,794	312	1,189	5,295	2,322	100.00	0	0.00	0	0.00	2,322	2,630	4,952	93.52	1.03	343	6.48	343	0		
衛生局	6,019	770	2,280	9,069	2,796	99.11	25	0.89	0	0.00	2,821	5,532	8,353	92.10	1.79	716	7.90	709	7		
環境保護局	6,844	1,199	2,988	11,031	3,427	99.65	12	0.35	0	0.00	3,439	6,435	9,874	89.51	1.87	1,157	10.49	1,150	7		
地政局	3,396	459	739	4,594	1,602	98.22	29	1.78	0	0.00	1,631	2,456	4,087	88.96	1.96	507	11.04	507	0		
經濟發展局	5,438	628	1,100	7,166	1,783	99.33	12	0.67	0	0.00	1,795	4,654	6,449	89.99	1.93	717	10.01	715	2		
新聞局	670	90	148	908	132	97.06	4	2.94	0	0.00	136	677	813	89.54	2.60	95	10.46	95	0		
主計處	851	116	246	1,213	371	99.73	1	0.27	0	0.00	372	745	1,117	92.09	1.60	96	7.91	96	0		
人事處	994	98	207	1,299	455	100.00	0	0.00	0	0.00	455	748	1,203	92.61	1.59	96	7.39	94	2		
研考會	1,163	106	222	1,491	177	100.00	0	0.00	0	0.00	177	1,172	1,349	90.48	1.46	142	9.52	142	0		
政風處	728	81	135	944	167	99.40	1	0.60	0	0.00	168	684	852	90.25	1.65	92	9.75	92	0		
勞工局	4,378	1,163	2,630	8,171	3,142	97.61	77	2.39	0	0.00	3,219	4,117	7,336	89.78	2.68	835	10.22	794	41		
水利局	5,647	965	2,100	8,712	2,978	99.80	6	0.20	0	0.00	2,984	4,663	7,647	87.78	2.19	1,065	12.22	1,063	2		
地方稅務局	11,788	879	7,150	19,817	10,014	99.98	2	0.02	0	0.00	10,016	8,764	18,780	94.77	1.03	1,037	5.23	1,037	0		
農業局	3,054	552	987	4,593	1,414	98.13	27	1.87	0	0.00	1,441	2,683	4,124	89.79	2.23	469	10.21	456	13		
交通局	2,866	638	1,141	4,645	1,287	95.47	61	4.53	0	0.00	1,348	2,635	3,983	85.75	1.98	662	14.25	596	66		
觀光旅遊局	1,206	169	365	1,740	443	98.66	6	1.34	0	0.00	449	1,080	1,529	87.87	1.99	211	12.13	210	1		
法制局	1,720	163	578	2,461	680	100.00	0	0.00	0	0.00	680	1,646	2,326	94.51	1.23	135	5.49	135	0		
消防局	4,639	533	663	5,835	907	99.67	3	0.33	0	0.00	910	4,471	5,381	92.22	1.87	454	7.78	453	1		
文化局	1,322	321	778	2,421	584	97.82	13	2.18	0	0.00	597	1,505	2,102	86.82	1.93	319	13.18	316	3		
客委會	417	42	177	636	138	99.28	1	0.72	0	0.00	139	468	607	95.44	1.24	29	4.56	29	0		
都市發展局	10,951	1,840	5,701	18,492	8,436	99.48	44	0.52	0	0.00	8,480	8,164	16,644	90.01	1.68	1,848	9.99	1,823	25		
原民會	734	192	301	1,227	345	97.73	8	2.27	0	0.00	353	696	1,049	85.49	2.46	178	14.51	176	2		

二、區公所

起迄日期：105/04/01 至 105/04/30

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	45,433	4,841	14,186	64,460	23,763	99.90	23	0.10	0	0.00	23,786	35,874	59,660	92.55	1.42	4,800	7.45	4,799	1				
中區區公所	988	120	308	1,416	421	100.00	0	0.00	0	0.00	421	881	1,302	91.95	1.42	114	8.05	114	0				
東區區公所	1,311	59	408	1,778	702	100.00	0	0.00	0	0.00	702	988	1,690	95.05	1.18	88	4.95	88	0				
西區區公所	1,694	68	478	2,240	894	100.00	0	0.00	0	0.00	894	1,251	2,145	95.76	0.81	95	4.24	95	0				
南區區公所	1,654	157	374	2,185	799	100.00	0	0.00	0	0.00	799	1,270	2,069	94.69	1.32	116	5.31	116	0				
北區區公所	1,620	247	687	2,554	1,101	100.00	0	0.00	0	0.00	1,101	1,292	2,393	93.70	1.23	161	6.30	161	0				
西屯區公所	2,360	148	692	3,200	1,388	100.00	0	0.00	0	0.00	1,388	1,627	3,015	94.22	1.06	185	5.78	185	0				
南屯區公所	1,824	120	651	2,595	1,100	100.00	0	0.00	0	0.00	1,100	1,316	2,416	93.10	1.25	179	6.90	179	0				
北屯區公所	2,396	313	918	3,627	1,606	100.00	0	0.00	0	0.00	1,606	1,757	3,363	92.72	1.30	264	7.28	264	0				
豐原區公所	2,129	257	812	3,198	1,279	100.00	0	0.00	0	0.00	1,279	1,703	2,982	93.25	1.53	216	6.75	216	0				
大里區公所	2,192	279	668	3,139	1,056	100.00	0	0.00	0	0.00	1,056	1,912	2,968	94.55	1.26	171	5.45	171	0				
太平區公所	2,256	382	960	3,598	1,525	100.00	0	0.00	0	0.00	1,525	1,793	3,318	92.22	1.51	280	7.78	280	0				
清水區公所	1,549	138	458	2,145	778	100.00	0	0.00	0	0.00	778	1,224	2,002	93.33	1.03	143	6.67	143	0				
沙鹿區公所	1,514	177	537	2,228	827	100.00	0	0.00	0	0.00	827	1,205	2,032	91.20	1.55	196	8.80	196	0				
大甲區公所	1,474	157	457	2,088	778	100.00	0	0.00	0	0.00	778	1,167	1,945	93.15	1.35	143	6.85	143	0				
東勢區公所	1,443	130	378	1,951	718	100.00	0	0.00	0	0.00	718	1,107	1,825	93.54	1.57	126	6.46	126	0				
梧棲區公所	1,266	150	366	1,782	562	100.00	0	0.00	0	0.00	562	1,039	1,601	89.84	1.71	181	10.16	181	0				
烏日區公所	1,493	132	481	2,106	791	100.00	0	0.00	0	0.00	791	1,162	1,953	92.74	1.39	153	7.26	153	0				
神岡區公所	1,463	180	360	2,003	688	100.00	0	0.00	0	0.00	688	1,114	1,802	89.97	2.30	201	10.03	201	0				
大肚區公所	1,239	82	330	1,651	539	100.00	0	0.00	0	0.00	539	1,035	1,574	95.34	0.98	77	4.66	77	0				
大雅區公所	1,613	172	638	2,423	955	100.00	0	0.00	0	0.00	955	1,251	2,206	91.04	1.83	217	8.96	217	0				
后里區公所	1,493	164	445	2,102	687	100.00	0	0.00	0	0.00	687	1,283	1,970	93.72	1.44	132	6.28	132	0				
霧峰區公所	1,514	176	489	2,179	702	100.00	0	0.00	0	0.00	702	1,271	1,973	90.55	1.30	206	9.45	206	0				
潭子區公所	1,622	183	591	2,396	885	99.89	1	0.11	0	0.00	886	1,300	2,186	91.24	1.39	210	8.76	210	0				
龍井區公所	1,410	108	331	1,849	647	100.00	0	0.00	0	0.00	647	1,051	1,698	91.83	1.49	151	8.17	151	0				
外埔區公所	1,224	134	281	1,639	514	100.00	0	0.00	0	0.00	514	993	1,507	91.95	1.64	132	8.05	132	0				
和平區公所	1,431	240	425	2,096	715	97.01	22	2.99	0	0.00	737	1,110	1,847	88.12	2.09	249	11.88	248	1				
石岡區公所	1,004	119	160	1,283	308	100.00	0	0.00	0	0.00	308	851	1,159	90.34	1.86	124	9.66	124	0				
大安區公所	1,072	118	197	1,387	375	100.00	0	0.00	0	0.00	375	867	1,242	89.55	2.30	145	10.45	145	0				
新社區公所	1,185	131	306	1,622	423	100.00	0	0.00	0	0.00	423	1,054	1,477	91.06	1.30	145	8.94	145	0				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105年04月01日至105年04月30日

資料下載日期：105年05月9日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	335	0	6	1	20	22	41	19	72	14	4	5	15	8	32	5	6	20	7	23	4	2	6	0	2	0	0	0	1	0	
·本月件數	150	0	7	1	5	9	17	10	28	9	9	2	6	0	17	5	4	8	2	6	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	
·累計	485	0	13	2	25	31	58	29	100	23	13	7	21	8	49	10	10	28	9	29	4	2	8	1	3	0	0	0	2	0	
案件來源·本府	21	0	0	0	0	1	3	2	0	3	4	1	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
·市長室	129	0	7	1	5	8	14	8	28	6	5	1	6	0	15	4	3	8	2	5	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	127	0	7	0	5	8	15	9	16	9	8	2	6	0	16	4	3	8	2	4	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0
	依限	106	0	7	0	5	7	5	6	15	9	7	2	6	0	14	4	2	8	1	3	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0
	逾限	21	0	0	0	0	1	10	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.67	0.00	100.00	0.00	100.00	88.89	88.24	90.00	57.14	100.00	88.89	100.00	100.00	0.00	94.12	80.00	75.00	100.00	100.00	66.67	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
未結	合計	23	0	0	1	0	1	2	1	12	0	1	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	20	0	0	1	0	1	1	0	12	0	1	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	119	0	7	0	4	8	15	9	16	5	8	2	6	0	15	4	3	7	2	4	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0
	·轉權責機關處理	4	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：105年04月01日至105年04月30日

資料下載日期：105年05月9日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	133	0	1	0	5	16	12	9	19	3	2	0	9	2	38	1	3	5	1	3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0
·本月件數	35	0	1	0	0	3	4	1	5	0	0	0	5	0	7	1	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	168	0	2	0	5	19	16	10	24	3	2	0	14	2	45	2	5	7	1	4	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0
已結	合 計	31	0	1	0	0	2	3	1	4	0	0	4	0	7	1	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	27	0	1	0	0	2	1	0	4	0	0	3	0	7	1	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.57	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	75.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	4	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	3	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	31	0	1	0	0	2	3	1	4	0	0	4	0	7	1	2	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 04 月 01 日至 105 年 04 月 30 日

資料下載日期：105 年 05 月 9 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累計	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·累 計	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105 年 04 月 01 日至 105 年 04 月 30 日
資料下載日期：105 年 05 月 9 日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理件數	2,122	18	6	19	4	120	80	231	348	224	19	53	14	62	44	508	24	56	186	30	13	10	15	31	1	2	0	4	0	0	0	
已結件數	合計	1,918	18	6	18	4	118	75	212	337	196	17	47	14	62	38	409	22	49	172	28	13	10	15	31	1	2	0	4	0	0	0
	依限	1,705	8	6	18	4	112	74	164	231	188	16	45	14	52	37	399	21	43	172	26	12	10	15	31	1	2	0	4	0	0	0
	逾限	213	10	0	0	0	6	1	48	106	8	1	2	0	10	1	10	1	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.39	100.00	100.00	94.74	100.00	98.33	93.75	91.77	96.84	87.50	89.47	88.68	100.00	100.00	86.36	80.51	91.67	87.50	92.47	93.33	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	204	0	0	1	0	2	5	19	11	28	2	6	0	0	6	99	2	7	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	175	0	0	1	0	2	5	5	2	27	2	6	0	0	4	98	2	5	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	29	0	0	0	0	0	0	14	9	1	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1,839	18	5	17	3	116	71	189	326	196	16	47	13	60	32	407	22	46	172	28	13	10	15	10	1	2	0	4	0	0	0
	轉權責機關處理	76	0	0	1	1	2	4	23	11	0	1	0	0	6	2	0	3	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：105 年 04 月 01 日至 105 年 04 月 30 日

資料下載日期：105 年 05 月 9 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理件數		194	1	4	4	2	7	4	4	7	20	8	5	10	40	5	1	0	5	12	5	8	2	7	7	15	1	6	4	0
已結件數	合計	188	1	4	4	2	7	4	4	7	20	8	5	10	38	5	1	0	5	12	5	8	1	4	7	15	1	6	4	0
	依限	186	1	4	4	2	7	4	4	7	20	8	5	9	38	5	1	0	5	12	5	7	1	4	7	15	1	6	4	0
	逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	57.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
未結件數	合計	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	183	1	4	4	2	7	4	4	7	19	8	5	9	38	4	1	0	5	11	5	8	1	4	7	15	1	6	3	0
	轉權責機關處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
鼓勵件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 04 月 01 日至 105 年 04 月 30 日

資料下載日期：105 年 05 月 9 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	
受理情形·上月累計	16700	18	174	16	356	726	2982	5125	1115	317	259	90	249	155	2289	161	312	1773	123	85	54	136	90	2	11	3	68	9	2	0	
·本月件數	6297	3	104	3	122	254	1253	1632	397	167	102	32	87	53	967	56	102	752	46	33	14	49	45	0	1	2	21	0	0	0	
·累 計	22997	21	278	19	478	980	4235	6757	1512	484	361	122	336	208	3256	217	414	2525	169	118	68	185	135	2	12	5	89	9	2	0	
已結	合 計	5647	3	102	2	117	244	1169	1543	347	160	89	32	85	38	810	52	83	567	46	33	13	49	41	0	1	2	19	0	0	0
	依 限	5091	3	96	2	114	241	901	1335	342	158	87	32	76	37	776	52	74	567	43	32	13	49	41	0	1	2	17	0	0	0
	逾 限	556	0	6	0	3	3	268	208	5	2	2	0	9	1	34	0	9	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	占受理件數百分比	89.68	100.00	98.08	66.67	95.90	96.06	93.30	94.55	87.41	95.81	87.25	100.00	97.70	71.70	83.76	92.86	81.37	75.40	100.00	100.00	92.86	100.00	91.11	0.00	100.00	100.00	90.48	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	650	0	2	1	5	10	84	89	50	7	13	0	2	15	157	4	19	185	0	0	1	0	4	0	0	0	2	0	0	0
	未 逾 限	475	0	2	1	5	10	13	5	45	3	8	0	2	13	157	4	18	185	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	175	0	0	0	0	0	71	84	5	4	5	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	
處理方式	·適當處理	5110	3	102	1	109	177	841	1492	341	141	87	32	85	28	810	51	74	566	39	33	12	49	15	0	1	2	19	0	0	0
	·轉權責機關處理	527	0	0	1	8	67	328	51	5	17	2	0	0	10	0	0	4	1	6	0	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	10	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	60	0	2	0	0	0	2	16	0	2	0	0	12	0	8	0	1	8	0	2	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 04 月 01 日至 105 年 04 月 30 日

資料下載日期：105 年 05 月 9 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累計	1175	8	5	31	14	26	29	41	31	156	131	79	30	65	28	33	34	52	37	27	84	22	59	63	51	10	10	6	13	
·本月件數	524	0	4	4	5	15	13	9	18	62	55	51	13	32	21	9	16	32	16	15	35	7	21	29	31	3	5	0	3	
·累 計	1699	8	9	35	19	41	42	50	49	218	186	130	43	97	49	42	50	84	53	42	119	29	80	92	82	13	15	6	16	
已結	合 計	512	0	4	4	13	11	9	17	61	55	51	13	32	19	9	15	32	16	15	35	6	21	29	30	3	5	0	3	
	依 限	504	0	4	4	13	11	9	17	61	54	51	13	32	18	9	15	32	14	15	33	5	21	29	30	2	5	0	3	
	逾 限	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	
	占受理件數百分比	97.71	0.00	100.00	100.00	80.00	86.67	84.62	100.00	94.44	98.39	100.00	100.00	100.00	100.00	90.48	100.00	93.75	100.00	100.00	100.00	85.71	100.00	100.00	96.77	100.00	100.00	0.00	100.00	
未結	合 計	12	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
	未 逾 限	10	0	0	0	1	2	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	已 逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	446	0	4	4	4	13	11	9	17	47	43	46	11	26	19	7	15	32	15	14	27	2	18	25	27	3	5	0	2
	·轉權責機關處理	66	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	5	2	6	0	2	0	0	1	1	8	4	3	4	3	0	0	0	1
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105年04月01日至105年04月30日

資料下載日期：105年05月9日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形·上月累計	310	0	5	0	14	8	25	65	24	0	7	2	21	8	77	3	10	18	2	7	6	1	0	0	3	1	0	0	3	0
·本月件數	83	0	1	0	3	0	6	9	15	0	1	0	12	4	12	2	4	9	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	393	0	6	0	17	8	31	74	39	0	8	2	33	12	89	5	14	27	4	9	7	1	0	3	1	0	0	3	0	
案件來源·總統府	15	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	1	3	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	43	0	0	0	0	0	3	4	4	0	1	0	9	3	7	1	3	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	22	0	1	0	1	0	3	2	9	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	67	0	0	0	3	0	4	6	11	0	1	0	12	3	11	1	3	8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	57	0	0	0	3	0	2	3	9	0	1	0	10	3	11	1	3	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	10	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	80.72	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	66.67	66.67	73.33	0.00	100.00	0.00	100.00	75.00	91.67	50.00	75.00	88.89	50.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	16	0	1	0	0	0	2	3	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	11	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	66	0	0	0	3	0	4	6	11	0	1	0	12	2	11	1	3	8	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢
電話：(04)22289111-21599