

# 105年6月列管案件月報



# 目 錄

概述.....	1
壹、第 2 屆市長政見執行情形.....	3
貳、市政會議指示事項辦理情形 .....	132
參、研究計畫及府列管標案辦理情形 .....	156
一、研究計畫 .....	156
二、府列管標案 .....	161
(一) 學校工程 .....	161
(二) 道路橋梁工程 .....	170
(三) 交通工程 .....	183
(四) 水利工程 .....	188
(五) 水土保持工程 .....	195
(六) 公有建築工程 .....	196
(七) 環保工程 .....	211
(八) 景觀及綠化工程 .....	212
(九) 觀光遊憩工程 .....	215
(十) 重劃工程區段徵收工程 .....	218
(十一) 災修工程：本月無案件 .....	230
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	230
肆、一般公文處理時效.....	273
一、一級機關 .....	273
二、區公所 .....	274
伍、人民陳情案件管制情形 .....	275

一、本府及市長室交辦(一級機關) .....	275
本府及市長室交辦(區公所) .....	276
二、服務中心受理(一級機關) .....	277
服務中心受理(區公所) .....	278
三、市長信箱受理(一級機關) .....	279
市長信箱受理(區公所) .....	280
四、1999 話務中心受理(一級機關) .....	281
1999 話務中心受理(區公所) .....	282
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) .....	283
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....	284

# 概述

## 壹、第 2 屆市長政見執行情形

市長政見列管項目計 14 篇，共 143 項，其中研究規劃協調階段計 44 項、設計發包計 3 項、執行施工階段計 61 項、非實質計 25 項、已完工計 10 項，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。詳見 P3~P131。

## 貳、市政會議指示事項辦理情形

105 年 6 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P132~P155。

## 參、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P156。

104 年度計畫總計列管 11 案，進度符合者計 8 案，進度落後者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P157- P158。

105 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P159-P160。

### 二、府列管標案：

105 年 6 月份總計列管 422 案，進度符合者計 355 案；進度落後者計 67 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 6 月份辦理情形詳見 P161~P272。

105 年 6 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	7	10	6	1	1	12	2	3	1	14	0	10	67
落後件數比率(A/B)	20.00%	17.54%	46.15%	2.70%	0.00%	27.91%	100.00%	20.00%	8.33%	58.33%	0.00%	5.46%	15.88%
總件數(B)	35	57	13	37	1	43	2	15	12	24	0	183	422
占整體落後比率	10.45%	14.93%	8.96%	1.49%	1.49%	17.91%	2.99%	4.48%	1.49%	20.90%	0.00%	14.93%	100.00%

## 肆、一般公文處理時效

一、105 年 6 月份一級機關發文平均使用日數為 1.75 天，詳見 P273。

二、105 年 6 月份區公所發文平均使用日數為 1.37 天，詳見 P274。

## 伍、人民陳情案件管制情形

6 月份新收案件數共受理 10,022 件，較 5 月份 1,0943 件，減少 8.42%。陳情案件報表包含下列五大項：

### 一、本府及市長室交辦：

共受理 168 件，逾限未結案件共計 9 件，逾限未結案比率 5.36%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P275~P276。

### 二、服務中心受理：

共受理 45 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 4.44%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P277~P278。

### 三、市長信箱受理：

共受理 2,420 件，逾限未結案件共計 38 件，逾限未結案比率 1.57%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P279~P280。

### 四、1999 話務中心受理：

共受理 7,242 件，逾限未結案件共計 335 件，逾限未結案比率 4.63%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P281~P282。

### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 147 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.40%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P283~P284。

# 壹、第 2 屆市長政見執行情形

第二屆市長政見計 14 篇，共 143 項，其中研究規劃協調階段計 44 項、設計發包計 3 項、執行施工階段計 61 項、非實質計 25 項、已完工計 10 項，本會隨時追蹤列管各單位執行現況，以便落實市長的政見理念。

提報日期：105 年 7 月 11 日

市長政見主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
A01 一、經濟發展篇	A0101 01-01 臺中港特定區都市更新：以沙鹿、清水、梧棲作為掌控雙港的前緣城鎮，進行都市更新，搭配市地重劃，重新檢討海空雙港周邊土地利用限制，釋出土地作為地方工商發展、住屋及公園之用；改善周邊交通，並由市府主導招商投資臺中港周邊土地發展。	地政局, 經濟發展局, 交通局, 都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 因市地重劃需依據都市計畫之相關規劃辦理，故本局重劃業務將配合都市發展局都市計畫訂定時程及開發方式辦理。
			非實質	臺中市政府經濟發展局： 一、工策會於 104 年 11 月 30 日召開市港合作議題會議，會中對港務公司管轄臺中港區提出發展建議，如發展鐵道觀光、增設大型購物中心、增加港區內員工宿舍及設置便利商店、規劃遊艇、梧棲漁港及觀光漁船作同步規劃。 二、臺灣港務公司將落實與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，已於 104 年 12 月 27 日至 12 月 31 日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共 9 人前往上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。 三、財政局已於 104 年 12 月 15 日市議會財經委員會通過臺中市政府投資台灣港務國際物流公司 2,500 萬。 四、港務公司、工策會於 105 年 3 月 4 日召開市港策略聯盟合作平台會議，針對爭取郵輪停靠、遠洋碼頭規劃、大型購物中心及港區周邊開發進行方向性研討。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、「變更台中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案」業於 104 年 9 月 2 日公告發布實施，此計畫內容包含都市發展願景及相關操作原則如下：(一)發展願景：本案續藉由第三次通盤檢討規劃與執行，達成港區各行政區永續發展的願景，增進台中港特定

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>區的繁榮。(二)相關原則：依據內政部頒佈之「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」作為檢討之準則，並參考本特定區之實質發展現況、公民團體意見及事業單位協調會建議，擬訂一般性通盤檢討變更原則。</p> <p>二、有關都市更新業務：(一)協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。(二)原臺中縣轄區簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」業於 104 年 7 月 22 日發布實施，老舊建物可依此辦理更新重建及申請容積獎勵。(三)有關外牆拉皮整建維護補助，可循「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要點」第六條第一項第五款申請增設升降設備(業於 104 年 5 月 5 日發布實施)以及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第七條第一項第七款增設或改善無障礙設施與同項第八款增設昇降機設備(業於 104 年 6 月 11 日發布實施)。(四)本局刻正辦理「臺中市都市更新先期規劃(清水、梧棲、沙鹿、大里、太平區等)委託技術服務案」，廠商於 105 年 4 月 21 日檢送工作計畫書送本局審核，本局於 105 年 5 月 6 日召開會議審查，決議修正後通過。廠商於 105 年 5 月 30 日提送工作計畫書(修正版)，本局於 105 年 6 月 3 日同意備查。廠商於 105 年 6 月 13 日提送工作計畫書(定稿本)5 份及電子檔(含 PDF 及 DOC 格式)3 份，本局於 105 年 6 月 17 日同意備查。現為期初研擬階段。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>目前該區域交通設施皆已施設完竣，不過隨著該地區都市更新，將引進人潮與車潮，該範圍內交通量勢將成長，交通環境將隨之變化，交通局將視交通狀況，因應地區環境調整交通措施，如重新規劃車道配置、設置交通管制措施及增設交通號誌標線號誌等設施。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0102 01-02 港 市合作招商： 透過市府與港務 公司共同出資成 立合作平臺的模	經濟發展局	非實質	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、工策會於 104 年 11 月 30 日召開市港合作議題會議，會中對港務公司管轄臺中港區提出發展建議，如發展鐵道觀光、增設大型購物中心、增加港區內員工宿舍及設置便利商店、規劃遊艇、梧棲漁港及觀光漁船作同步規劃等，會後再針對細部內容再開會討論。</p> <p>二、臺灣港務公司將落實與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，已於 104</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	式一起招商，共同發展和在地產業連結的遠洋航線與港區建設。			<p>年 12 月 27 日至 12 月 31 日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共 9 人前往上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。</p> <p>三、財政局已於 104 年 12 月 15 日市議會財經委員會通過臺中市政府投資台灣港務國際物流公司 2,500 萬。</p> <p>四、於 105 年 3 月 4 日召開市港策略聯盟合作平台會議，協調後續合作方向。</p> <p>五、三井投資臺中港區大型購物中心乙案，已與港務公司進入議約階段，市府也於 105 年 5 月 6 日召開跨局處會議確立聯繫窗口、行政流程，於 105 年 7 月 8 日再次召開會議了解最新進度。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0103 01-03 臺 中港： 設立農產品加工 廠或農產品出口 公司，讓中部農產 品由臺中港口進 出；協助中部的精 密機械等上游廠 商，在自由貿易港 區內設原材料的 研發與製造點。	經濟發展 局, 農業局	研究規劃協調	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、本府推動中部農產品由臺中港輸出已行之多年，續輔導本市各區農會及合作社場透過貿易商、國際物流公司將農產品外銷至日本、中國大陸、新加坡、馬來西亞、香港及汶萊等國家，主要外銷品項有文心蘭、火鶴花、荔枝、椪柑、茂谷柑、香米、高接梨等，目前仍積極拓展美國、荷蘭等國外市場，讓更多農產品由臺中港輸出至海外市場。</p> <p>二、本局已規劃開拓新市場通路，預計在 105 年 9 月份起透過貿易商將本市文心蘭試銷荷蘭，另荔枝外銷冷鏈法改善及規劃建置荔枝外銷產業鏈，外銷國家以新加坡、馬來西亞、美國、日本為主。為開拓新市場通路，以臺中鮮果為訴求，辦理本市國際行銷活動，拓展新興市場如美加、香港、澳門、中東穆斯林國家、東協國家等，鞏固中國大陸既有通路，並開拓本市外銷通路及增加出口數量。</p>
			非實質	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、工策會於 104 年 11 月 30 日召開市港合作議題會議，會中對港務公司管轄臺中港區提出發展建議，如發展鐵道觀光、增設大型購物中心、增加港區內員工宿舍及設置便利商店、規劃遊艇、梧棲漁港及觀光漁船作同步規劃。</p> <p>二、臺灣港務公司將落實與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，已於 104 年 12 月 27 日至 12 月 31 日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共 9 人前往</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。</p> <p>三、財政局已於 104 年 12 月 15 日市議會財經委員會通過臺中市政府投資台灣港務國際物流公司 2,500 萬。</p> <p>四、港務公司、工策會於 105 年 3 月 4 日召開市港策略聯盟合作平台會議，針對爭取郵輪停靠、遠洋碼頭規劃、大型購物中心及港區周邊開發進行方向性研討。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0104 01-04 發 展新興產業創新 區域： 擴大自由貿易港 發展，規劃產業廊 道，成為就業核心 區，並從臺中港區 —梧棲—沙鹿副 都心—清泉崗國 際空港，發展出新 興產業創新區域。	經濟發展局	非實質	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、三井投資臺中港區大型購物中心乙案，已與港務公司進入議約階段，市府也於 105 年 5 月 6 日召開跨局處會議確立聯繫窗口、行政流程，並於 105 年 7 月 8 日再次召開會議了解最新進度。</p> <p>二、預計於今年提出「臺中市產業發展策略規劃案」先期作業。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0105 01-05 清 泉崗空港航空園 區： 將清泉崗空港發 展成廉價航空中 心，臺中空港周邊 地區的開發可結 合中部精密機械	經濟發展 局, 都市發 展局	研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、有關清泉崗部分，自國際航廈 102 年 4 月啟用後，周邊地區帶來急增之交通需求，為符合地區發展需求，本局於 102 年委託辦理「清泉崗機場門戶地區整體開發可行性評估規劃案」，103 年 6 月完成結案。依結案報告需辦理「擴大台中港特定區計畫」及「變更台中港特定區計畫內之『農業區』變更為都市發展用地」，已依結案報告擬進行後續辦理擴大及都市計畫變更作業。</p> <p>二、有關清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案 105 年 3 月 16 日召開期末報告審查會議，並於 4 月 22 日召開地方說明會，進行至期末階段。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	與工具機產業的優勢，並與漢翔合作，發展航空零組件維修製造業；規劃臺中清泉崗空港航空園區，提供便捷的交通、土地、工程師與認證方面的人才及租稅優惠，並輔導廠商取得認證。一方面以漢翔為基地，構建臺灣的直升機維修中心；另一方面，也思考如何與桃園既存的航太維修聚落合作，朝「中、桃航太零組件製造維修雙核心」的方向攜手並進。		研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、清泉崗機場門戶計畫：建立完整人流、物流及資訊流的交換平台，並增加航班、航線範圍，帶動高價值產業，吸引航空、物流等產業進駐。 二、漢翔西屯廠遷移：協調漢翔將西屯廠製造功能遷移至沙鹿南廠區，西屯廠只保留總部及研發部門，其餘土地可納入作為水湳發展腹地，強化群聚效益。 三、航太驗證基地：提供創研基地(機 159)協助航太技術整合。 四、打造智慧機械與智慧汽車預定專區：暫定神岡工業區。
A01 一、 經濟發展 篇	A0106 01-06 港區整體規劃：增加航線，規劃遊艇、郵輪觀光碼頭	經濟發展局，交通局，觀光旅遊局，文化局，	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、由本局規劃辦理 105 年度臺中市慶祝兒童節系列活動，105 年 4 月 8 日假本府文化局港區藝術中心舉辦模範健康兒童表揚暨嘉年華會；表揚大會當日安排表演藝術欣賞、童玩等闖關遊戲，讓學童歡度美好童年。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	頭，爭取國際郵輪靠泊，興建大型購物中心，充分利用在地既有宗教及文化資產，舉辦國際級的文化活動及各種比賽，提高港區文化國際能見度，成為臺灣通向亞太的新門戶。	教育局		<p>二、本府文化局港區藝術中心於 105 年 4 月 23 日至 6 月 4 日辦理「105 年美術工坊~秘密花園手作」課程，本局鼓勵學校親師生參與並於本局全球資訊網公告周知。</p> <p>三、本局致力推動美感教育並發展在地化之陶藝教育，協助邀請師生參與港區藝術中心自 4 月 9 日起至 5 月 1 日辦理之「2016 臺中市陶藝文化協會會員聯展」。</p> <p>四、105 年 5 月 11 日假本府文化局港區藝術中心辦理英語讀者劇場，透過國小各校劇場的演出，以達觀摩學習與多元評量之效。</p> <p>五、持續配合經發局、文化局及觀旅局，邀請各級學校參與設計、競賽及藝文相關活動。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、104 年度國際郵輪靠泊 35 航次、70 艘次，本局持續與臺中港務分公司合作，以首航或大型郵輪首站靠泊臺中港，共計辦理 7 場郵輪迎賓活動，並向郵輪自由行旅客推廣本市亮點遊程，行銷臺中入境旅遊，積極爭取新增航線及延長靠泊，包括有首次靠泊臺中港、乘載近千名旅客的郵輪「中華泰山」號，104 年 4 月 25 日自浙江舟山抵達臺中港帶來約 16,000 人次的旅客，本局首航迎賓；海洋水手號郵輪 104 年 5 月 13 日三度來臺中，本局迎接萬名海外旅客；其他海娜號、海洋神話號及海洋量子號迎賓活動，成功行銷臺中觀光旅遊。</p> <p>二、104 年 12 月 27 日至 12 月 31 日會同交通部與臺灣港務股份有限公司等一行，前往上海向六大國際知名郵輪船商推介，爭取國際郵輪船商及合作組團社赴本市及中臺灣踩線，盼能帶動更多世界國際郵輪攜客靠泊臺中港，觀光旅遊。</p> <p>三、航空母艦等級的「海洋量子號」於 105 年 5 月 9 日載送近 5,000 名中國旅客抵達台中港，早上 7 時靠泊至晚上 9 時離開，本局安排原住民舞蹈及三太子迎賓，並設置 60 處在地名產名攤及免費專車接駁遊程等，提供遊客往返遊賞台中市區知名商圈景區，帶動國際郵輪消費商機。</p> <p>四、中部地區遊艇基地可行性評估：104 年 2 月 26 日上網公告招標，已於 104 年 3 月 31 日決標，於 104 年 5 月 21 日核定工作執行計畫書，8 月 18 日期中報告審查通過，104 年 10 月 15 日開產業座談會，已於 104 年 11 月 26 日提送期末報告，104 年 12 月 14 日召</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				開期末審查會，105 年 1 月 6 日提送期末報告書(修正版)，廠商於 105 年 2 月 22 日依委員意見提送期末報告書(修正二版)，經核尚符需求，已於 105 年 3 月 8 日完成成果報告書。105 年 3 月 8 日提送成果報告，於 105 年 3 月 21 日將本案「中部地區遊艇基地可行性評估」成果與後續推動方式上簽市長核定，105 年 3 月 30 日經林副市長裁示須與相關單位辦理協商會議後再議，目前現已依 105 年 5 月 2 日林副市長指示修正，並重新上簽市長核定「中部地區遊艇基地可行性評估」成果與後續建議推動方式作業中，另臺中港務分公司已於 105 年 6 月 8 日依商港法公告辦理商港淺水船渠北側連續壁之遊艇碼頭建置招商作業，預計 106 年建置完成。
			非實質	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、工策會於 104 年 11 月 30 日召開市港合作議題會議，會中對港務公司管轄臺中港區提出發展建議，如發展鐵道觀光、增設大型購物中心、增加港區內員工宿舍及設置便利商店、規劃遊艇、梧棲漁港及觀光漁船作同步規劃等，會後再針對細部內容再開會討論。</p> <p>二、臺灣港務公司將落實與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，已於 104 年 12 月 27 日至 12 月 31 日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共 9 人前往上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。</p> <p>三、財政局已於 104 年 12 月 15 日市議會財經委員會通過臺中市政府投資台灣港務國際物流公司 2,500 萬。</p> <p>四、於 105 年 3 月 4 日召開市港策略聯盟合作平台會議，協調後續合作方向。</p> <p>五、三井投資臺中港區大型購物中心乙案，已與港務公司進入議約階段，市府也於 105 年 5 月 6 日召開跨局處會議確立聯繫窗口、行政流程，並將於 105 年 7 月 8 日再次召開會議了解最新進度。</p>
			已完工	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>大甲鎮瀾宮周邊演藝活動：業於 2 月 22 日於大甲蔣公路與順天路口舉辦元宵晚會，依照傳統習俗，大甲鎮瀾宮在元宵節筊筭請示媽祖進香起駕日期後，在晚會中向全國民眾宣告筊筭</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				結果，共吸引 10,000 人次觀賞；於 4 月 4 日及 4 月 6 日晚上邀請「新藝芳歌劇團」及「明珠女子歌劇團」演出起駕戲，作為媽祖進香起駕前熱場表演獻藝，向媽祖表達祝賀聖誕之意，共吸引 2,000 人次觀賞。並於 4 月 8 日媽祖起駕當天晚上舉辦觀禮臺活動，安排許多臺中在地團隊精采演出，讓媽祖起駕當天熱鬧非凡，吸引了超過 100,000 人次觀賞。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃推動雙港輕軌計畫，以加強雙港間交通運輸，以及與高、台鐵系統之連結，縮短旅運時間。 二、配合觀光旅遊局及相關單位辦理國際郵輪靠泊迎接活動，協調大眾運具接駁等相關事宜。
A01 一、 經濟發展 篇	A0107 01-07 中 臺灣物流與國際 會展中心： 三鐵共構，發展成 中臺灣區域物流 中心；市府與中央 成立聯合開發機 構，以成功嶺為腹 地，共同進行國際 與國內招商，成為 臺灣國際會議和 展覽中心。	經濟發展 局, 交通局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、水湳國際會展中心：（一）本案細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，本局代辦協議書已用印完成，將發函請建設局用印，完成代辦程序。（二）研考會已核定本案基本設計成果報告書，本局於 105 年 5 月 9 日函發規設單位辦理細部設計作業，關於細部設計報告書圖規設單位已提送本局。（三）於 105 年 6 月 4 日與規設單位、專案管理單位、營運單位召開水湳國際會展中心營運移轉工作會議，會後將儘速成立工作小組及後續營運單位修約事宜。 二、臺中市產業國際展覽中心：臺中市產業國際展覽中心編列 1,100 萬 PCM 費用，預算已於 1 月 26 日通過，招標文件已於 105 年 2 月 22 日簽奉局長核定，興建計劃書於 105 年 3 月 16 日經議會通過，故本標案於 105 年 4 月 1 日上網公告，4 月 26 日開標，因無人投標致流標，已於 4 月 28 日第二次上網公告，5 月 11 日開標，本次也流標，經與局長商議後，將先針對可行性評估進行委外招標，已於 6 月 22 日上簽局長委外招標案。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 臺中市產業國際展覽中心部分：位於烏日高鐵站產業專用區，除暨有之高、台鐵系統，未來亦將整合本市捷運綠線，形成三鐵共構，提供便捷轉運服務，另為加強公路轉乘服務，本局刻正委託專業服務廠商辦理烏日轉運站規劃設計案。
A01 一、	A0108 01-08 海	經濟發展	非實質	臺中市政府經濟發展局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
經濟發展 篇	空雙港：臺中產業 連結國際的門戶 設法整合雙港與 大臺中山手線及 其他運輸建設之 配套，另應落實活 化雙港周邊特定 區為多元加工腹 地，並配合雙港智 慧化物流配套設 施的擴充，才能達 到臺中產業從臺 中出口、國際商旅 從臺中進入的功 能。	局, 交通局		<p>一、市港合作招商部分，本局與工策會已於 104 年 6 月 12 日舉辦簽署「臺中市港合作意向書」記者會，港務公司同意市府投資其物流子公司或共組公司，並合作發展遠洋航線、郵輪與遊艇碼頭觀光，以中彰投為腹地擴大台中港物流量，將目前每年 140 萬貨櫃數在 4 年內提升至 200 萬，共享約 4 億美金的產值，也為將來「市港合一」奠定基礎。</p> <p>二、財政局已於 104 年 12 月 15 日市議會財經委員會通過臺中市政府投資台灣港務國際物流公司 2,500 萬。</p> <p>三、於 105 年 3 月 4 日召開市港策略聯盟合作平台會議，協調後續合作方向。</p> <p>四、三井投資臺中港區大型購物中心乙案，已與港務公司進入議約階段，市府也於 105 年 5 月 6 日召開跨局處會議確立聯繫窗口、行政流程，並將於 105 年 7 月 8 日再次召開會議了解最新進度。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃推動雙港輕軌計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高、台鐵系統之連結，縮短旅運時間。</p>
A01 一、 經濟發展 篇	A0109 01-09 打 造臺中自行車旗 艦園區：爭取與捷 安特和美利達等 自行車業領導品 牌以及高科技和 精密機械業者合 作，打造臺中自行 車旗艦園區，擴大 既有大甲工業區	經濟發展局	研究規劃協調	<p>本案已併入體育處「自行車綜合體育館」興建計畫，該處於 105 年 6 月 7 日在本府九樓小組會議室，向市長報告臺中市室內自由車綜合體育館興建計畫，市長於會中指示以下四大重點。</p> <p>一、爭取中央補助，並力爭該場館成為國手訓練中心。</p> <p>二、搭配山手線、北臺中整體規劃、2018 花卉博覽會及 2019 東亞青年運動會做通盤性考量。</p> <p>三、原規劃大甲、大安及外埔三處預定興建地，經會中研商大安區地塊因土地取得及交通環境因素予以排除，並請體育處評估北臺中其他可行地區，不限於甲安埔。</p> <p>四、體育處將擇期安排會面捷安特劉金標董事長，了解業界想法與需求，俾利未來規劃參考。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	的腹地，定位為電動汽機車零組件與自行車零組件材料廠商聯合研發生產基地，並且引進材料及車輛測試技術法人單位，興建結合國際會展與極限運動場地功能的展覽區域。			
A01 一、 經濟發展 篇	A0110 01-10 打造與創建臺中優質農業加工品牌： 結合農民力量，仿效紐西蘭奇異果的行銷模式，成立專責專業的行銷公司，讓農民入股，並讓利潤以分田到戶的方式反饋給農民朋友；建立小而美的農業微經濟模式，以創	農業局	執行施工	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、為積極推動本市農特產品國外行銷，整合本市各區農會及臺中果菜運銷公司外銷能量，積極推動本市農產品及農產加工品國際行銷。</p> <p>二、本局積極輔導本市各區農會、合作社場透過各種行銷通路來拓銷本市農特產品，如在國道1號北上、南下泰安服務區設置「臺中農好禮」專區，並統一包裝及「臺中好農生產LOGO」，且本市有臺中果菜運銷公司等批發市場，為因應本市農產品及農產加工品國際行銷，依據本府105年2月1日臺中市水果整合行銷會議決議，由臺中果菜運銷公司整合相關技術與人才，內部重新作調整，以應外銷業務需求，後續將協調經濟發展局加強臺中果菜運銷公司外銷功能。</p> <p>三、本局持續輔導本市各區農會、合作社場、社區等推廣設置好農市集及農村社區小舖與市集，定期定點行銷本市各區當季農特產品，推動「地產地消」、「安全農業」，有效建構小農銷售平台，開拓小農多元行銷管道，提高農民收益，也提供消費者新鮮、安全、安心的在地農產品。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	意與文化的導向 讓臺中的農業加 工品，走向更具有 特色的新臺中品 牌商品。			
A01 一、 經濟發展 篇	A0111 01-11 保 價收購鼓勵農業 生產保險： 臺中農產品產地 價格低時，研擬保 價收購，依產品特 性及時採取收 購、加工、促銷、 冷藏及銷毀等措 施，穩定市場價 格，減少農民損 失！選擇重點農漁 產品，推動農業生 產保險制度，落實 第三方責任險制 度。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 一、今年因氣候因素影響荔枝生產，已依荔枝產品特性研擬採收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格，已於6月14日公告荔枝收購加工，收購至7月10日止。 二、另柑橘類產品特性研擬採收購、加工、促銷、冷藏及銷毀等措施，穩定市場價格將於今年度產季11月召開會議討論因應。 三、高接梨農作物保險投保面積合計39.4062公頃，共67張保單(東勢區23張、和平區19張、后里區13張、石岡區3張、新社區6張、外埔區2張及豐原區1張)。
A01 一、 經濟發展 篇	A0112 01-12 臺 中市產業發展基 金： 以建立20億的基	經濟發展 局，新聞局， 勞工局	已完工	臺中市政府勞工局： 「臺中市產業發展自治條例」已於105年4月25日公告適用，本局持續配合辦理補助符合認定企業勞工職業訓練作業。
			非實質	臺中市政府經濟發展局：



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	金規模為初期目標，並將現有的「臺中市工業區開發管理基金」，擴充及轉型成「臺中市產業園區開發營運基金」。讓兩個基金可以對症下藥，逐步解決產業問題，成為兩大引擎。			一、「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日發布公告。 二、「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 4 月 29 日發布公告。
			非實質	臺中市政府新聞局： 一、臺中好生活月刊 6 月號刊登「薪火傳承魯班公精神」報導。 二、臺中新聞月報刊登「區域治理平臺」報導。 三、本局網站刊登「打造智慧機械之都 中市府推四大策略發展台中工業 4.0」、「台中產業聚落影響全世界 林市長：續扮演積極角色讓台中製造業帶動台灣經濟起飛」、「中市府持續營造友善創作環境 爭取中央支持設置動漫產業園區」、「三菱電機名古屋製作所高橋所長拜會林市長 力促台日產業合作機會」、「行銷台中創意生活產業 中市府今日前進內蒙古參展」、「前瞻智慧機械與航太論壇 18 日登場 產官學研齊聚中市共商機航太發展」、「中市智慧機械優勢強 林市長；航太結合精密機械 提升產業水準」等產業報導。
A01 一、 經濟發展 篇	A0113 01-13 召開活化臺中土地研討會： 廣徵各界意見，讓大臺中的土地做到供給與需求平衡，解決政府的財政困難，並且善用都市計畫來規劃出社會住宅用地、工商產業用地等。	都市發展局, 地政局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 一、本局已提供下列土地作為社會住宅用地：（一）廊子地區區段徵收範圍內太原段之部分面積。（全部面積 7.7446 公頃，其中 3.7457 公頃供作社會住宅用地）。（二）太平新光地區部份土地，面積 2.5451 公頃。 二、區段徵收配餘地將視各區財務狀況及政策需要提供作為工商產業用地。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、後續擬藉由「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」完成本市公共設施用地現況資料蒐集調查及發展預測分析、課題分析及對策研擬及公共設施用地變更檢討原則以及整體開發地區劃設原則，並召開土地研討會廣徵各界意見。 二、另有關「臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案」104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意見，104 年 9 月 15 日召開第 4 次工作簡報會議，業於 104 年 10 月 23 日召開期中審查會議(104.11.20 期中報告書備查)，105 年 1 月 27 日召開第 6 次工作簡報會議，105 年 3 月 9 日召開機關協調會，105 年 3 月 14 日召開第 7 次工作簡報

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				會議，105 年 4 月 1 日向局長報告本案，105 年 4 月 29 日提交期末報告、105 年 5 月 11 日召開第 8 次工作簡報會議、105 年 5 月 16 日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)、105 年 5 月 18 日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)、105 年 5 月 20 日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)、105 年 6 月 14 日召開期末審查會。
B01 二、 治安維護 篇	B0201 02-01 基 層警察業務單純 化及繁重勤(業) 務加給： 警察業務要單純 化，回歸治安及交 通本務；衡量市府 財政，依繁重程度 區分等級，提供基 層員警「繁重勤務 加給」，提升外縣 市優秀員警請調 意願，進入繁重分 局服務，並有助於 分擔基層員警因 勞逸不均導致過 勞現象。	警察局	非實質	<p>一、本局辦理行政(職務)協助，凡與治安、交通無關事項，不涉本局權管範圍工作內之認定事宜，均不予協助，惟考量市政一體，經市政府核定之聯合稽查部分，本局仍將配合執行。</p> <p>二、本局依警政署決議減化協辦業務 20 項及處理原則，函文本局內外勤各單位據以辦理，並副知市政府相關局處配合，將持續與相關局處保持密切聯繫及溝通，期能達成共識，確實減化本局非必要之協辦業務。</p> <p>三、本局 105 年 6 月份各機關辦理各項行政(職務)協助工作，計 54 件，出勤警力 326 人次。提供「繁重勤務加給」：本局 105 年「勤務繁重加成支給」依行政院函頒修正「警察人員警勤加給表」等相關規定，訂定支給成數最高以 7 成為上限分級基準，並奉市長 104 年 3 月 4 日核定如下：一、第 1 級：第一至六、豐原、霧峰、清水、烏日分局等 10 個繁重分局（含配置之刑事人員及交通分隊人員），支領級別第一級加 7 成（加 5,905 元）支給。二、第 2 級：大甲、太平、東勢分局等 3 個較重分局（含配置之刑事人員及交通分隊人員），支領級別第一級加 6 成（加 5,061 元）支給。三、第 3 級：刑事警察大隊所屬偵查隊、保安、交通警察大隊所屬中隊、少年及婦幼警察隊，支領級別第一級加 5 成（加 4,218 元）支給。四、第 4 級：局本部及其他單位不屬前揭支領對象而具有警察官任用資格人員，支領級別第三級加 4 成（加 2,698 元）支給。五、本案溯自 104 年 1 月 1 日起發放，105 年所需經費由本局 105 年度人事費項下（警力缺額無法補足之人事費）支應。</p>
B01 二、 治安維護	B0202 02-02 補 足警力、裝備：	警察局	非實質	<p>一、本局於 104 年 9 月 25 日以中市警人字第 1040074885 號函請警政署增補本局警力，規劃期程如下：（一）近期警力需求：補足現有預算缺額警力。（二）中（長）期警力需求：</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	與警政署協調，朝警民比 1：350 目標努力；編列預算依統一規格採購警察裝備，並造冊列管。			<p>俟現有預算缺額警力補實後，再爭取編制員額及預算員額修正為 7,761 人，俾將警民比調降為 1:350。預計警力補實當年度起請增預算員額 203 人、次年度請增預算員額 268 人、第 3 年度請增編制員額 230 人及請增預算員額 496 人。</p> <p>二、警政署於 104 年 10 月 5 日以警署人字第 1040152864 號函覆：（一）各警察機關警力缺額派補，該署例均參考各機關缺額率、警民比例與治安、交通及勤（業）務需要等因素，配合巡官、巡佐及警員等同一序列職務人員定期請調派補及中央警察大學、臺灣警察專科學校畢（結）業生錄取警察特考分配實務訓練作業時辦理。（二）次查行政院匡列地方警察機關之預算總員額為 5 萬 8,800 人，且於 99 年已達上限，各地方警察機關現無請增預算員額空間。（三）綜上，本局將賡續向警政署積極爭取分發及統調本局之員額，並配合警大、警專之畢（結）業期程及警政署巡官及警員之統調，於每次警政署作業前，本局即先行分析各項警力之缺口，函報警政署爭取員額，以滿足近期警力需求；至本局請增預算及編制員額部分，俟現有預算缺額警力補實後，再行研辦。</p> <p>三、本局員警服裝及配件費編列於「一般行政-行政管理-一般事務費」項下，現採預算員額編列，以預算員額（6,794 人）乘以單價（每人新臺幣 6,140 元）編列 4,171 萬 5,160 元。105 年辦理「員警皮鞋採購案」已於 105 年 2 月 18 日決標；「員警襪子採購案」已於 105 年 5 月 16 日驗收合格，並通知廠商於 5 月 31 日前完成送貨；「員警雨鞋採購案」已於 105 年 3 月 8 日決標；「員警制服採購案」已於 105 年 4 月 15 日決標；「行政警察防水透氣雨衣採購案」已於 105 年 4 月 19 日決標；「行政人員服裝採購案」已於 105 年 5 月 3 日決標。</p> <p>四、持續配合中央一般性補助款逐年編列汰換逾使用年限警用車輛預算。105 年警用汽車編列預算 5,235 萬元，於 4 月 8 日以共同供應契約下單採購四輪傳動巡邏車 5 輛、廂式偵防車 8 輛；4 月 29 日以共同供應契約下單採購偵防車 20 輛；5 月 3 日以共同供應契約下單採購巡邏車 40 輛；另高性能廂式偵防車 1 輛於 5 月 31 日決標；大型重型機車 12 輛於 6 月 4 日決標。有關補足員警裝備，配合人力需求規劃，依補實警力當年度起請增預算及增購相關應勤裝備。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
B01 二、 治安維護 篇	B0203 02-03 智 慧警政： 整合目前大量的 路口與道路監控 系統，進行巨量資 料的智慧化分 析，配合警政情報 的掌握，做好治安 的監測、管理與預 判，再透過資料分 析，進行警政勤務 的部署、派遣，產 生嚇阻犯罪的效 果。	警察局	非實質	<p>一、104 年建置案因配合建設局統一挖補作業致需展延工期，第一批 200 組展延至 12 月 10 日，已於 12 月 30 日全數完成驗收；第二批 162 組於 105 年 4 月 20 日完工、6 月 14、15 日完成驗收，目前辦理列產、核銷中。</p> <p>二、105 年錄影監視系統（中央補助款部分），因配合市府路平專案導致建置成本提高，原增建 132 組修正為預計可增建 103 組，已於 105 年 3 月 3 日召開分配會議，並於 3 月 31 日完成建置點會勘，於 5 月 23 日上網招標，6 月 28 日第 1 次開標，因僅 1 家廠商投標致流標，於 7 月 8 日辦理第 2 次開標。</p> <p>三、年度截至 6 月底為止，共輔導民間單位、機構設置及調整監視系統 2,850 支鏡頭（計調整 2,474 支、增設 376 支）。</p> <p>四、有關開發贓車辨識系統辦理情形如下：（一）因應國內以車輛做為犯案工具模式，例如飛車搶奪、詐騙車手取款、利用 AB 車牌汽車竊盜等犯罪趨勢，本局秉持「科技建警」、「偵防並重」的信念，推動建置「科技偵防情資整合分析平臺」，運用資料探勘技術，藉以強化資訊技術支援科學辦案能力，即時掌握治安狀況及有效因應，並將巨量的情資歸納分析，提供案情研判，提升辦案效能。（二）104 年 3 月起正式啟用該平臺，整合本局犯罪預防科、刑警大隊及刑事警察局等車牌辨識系統資料，大幅強化車行軌跡查詢及分析功能，並藉由系統自動化交叉分析手機通聯及車行軌跡，將所得資訊顯示於電子地圖上，協助辦案人員快速獲得所需相關資訊，更利用所儲存之海量資料進行大數據分析，以自動化及視覺化之技術，有效地將眾多的情資歸納整理、分類及運用於刑案偵查之重要線索來源。（三）本系統提供刑事案件管理、犯罪偵查及主官決策三大功能構面，各級主官（管）能確實掌握轄區發破案件及各類犯罪型態趨勢，供轄區警政及治安之決策參考。（四）105 年起，整合本局犯罪預防科及警政署刑事警察局自建車辦系統，再利用所儲存之海量資料進行大數據分析，以自動化及視覺化之技術，有效地將眾多的情資歸納整理、分類及運用於刑案偵查之重要線索來源。未來規劃擴增系統，以蒐集目前市面上通用之 4G 通訊基地臺點位暨 Wifi 資訊為標的，並加以視覺化，提供更完整偵查資訊，強化科技偵防犯罪能量。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				五、本系統已完成開發並穩定運作，本局亦樂意提供警政署刑事警察局及各縣市參考，並建請內政部警政署(刑事警察局)開放介接「警政雲」系統，達到犯罪情資整合及資源共享目標。
B01 二、 治安維護 篇	B0204 02-04 輔 導成立崗守望相 助隊崗亭： 輔導成立崗守望 相助隊崗亭，列為 各區公所施政考 評的項目之一。	民政局	已完工	臺中市政府民政局： 一、各里隊於申請核備時，依規應由當地區公所輔導，並邀集警察分局等相關單位實地審查崗亭設置地點之合法性，如設置地點未具合法性，即不予成立，且里隊亦可依其需求尋覓合適妥善之崗亭處所後，以租賃方式於每月巡邏工作費中，支應最高新臺幣 2 萬元作為崗亭租金。 二、為利各區順利推展守望相助業務，並落實輔導機制，自 101 年度起守望相助業務已列入民政業務考核重點項目之一。
B01 二、 治安維護 篇	B0204 02-05 消防 人員超勤津貼 提供消防人員超 勤津貼，每人每月 13,800 元調高至 17,000 元。	消防局	已完工	臺中市政府消防局： 自 104 年 7 月起開始實施超勤加班費每月 17,000 元。
C01 三、 交通建設 篇	C0301 03-01 下 環微笑山手線、上 環彩虹甲后線及 臺鐵山線延伸路 段： 弭平本市境內山 線及海線長期因 地形所造成之空 間阻隔，提升鐵路	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 本計畫持續積極推動下，於 104 年 9 月及 105 年 3 月陳報交通部完成初審通過，並於 105 年 5 月 17 日進行複審，刻正依據複審意見回應說明及檢討修正，將持續爭取交通部通過審查轉呈行政院核定。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	整體運能，促進都市縫合發展，打造大臺中生活圈，創造鐵路山手線之整體共榮願景。			
C01 三、 交通建設 篇	C0302 03-02 建立八大公共運輸轉運中心： 轉運中心－臺中、水湳、烏日、豐原、沙鹿、霧峰、大甲、朝馬，縮短交通時間，規劃點對點區域幹線公車快速通行，從東到西、從南到北一小時到達。	交通局	研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>一、水湳及豐原轉運中心民間參與開發方式先期規劃，廠商於 11 月 16 日提送先期規劃報告初稿，12 月 23 日召開水湳轉運站招商文件 1. 水湳及豐原轉運中心民間參與開發方式先期規劃，廠商於 11 月 16 日提送先期規劃報告初稿，12 月 23 日召開水湳轉運站招商文件研商會議，廠商於 105 年 1 月 15 日提送修正後先期規劃報告書。</p> <p>二、水湳及豐原轉運中心委託規劃及基本設計，105 年 4 月 1 日開工，廠商 4 月 15 日提送工作執行計畫，4 月 26 日本局同意備查，7 月 25 日提送期中報告。</p> <p>三、水湳轉運中心招商總顧問標，105 年 5 月 23 日公告招標，6 月 15 日開標無法決標廢標，於 6 月 16 日辦理第二次公告，已於 6 月 22 日開標，7 月 4 日召開採購評選會。</p> <p>四、配合轉運中心規劃期程，納入評估調整既有市區公車路線或新闢路線規劃辦理。</p> <p>五、已於 105 年 3 月 1 日規劃實施 500 路「大雅區忠義里-中區臺中火車站」、700 路「豐原區豐原高中-南區明德高中」、900 路「豐原區豐原高中-西區光明國中」等 3 條尖峰幹線跳蛙公車，供民眾更快速便捷抵達目的地。</p> <p>六、本市公車路網刻正規劃新闢 200、400、600、800 路幹線公車及大里、霧峰幹線跳蛙公車。</p> <p>七、預計 105 年下半年新闢 200 及 210 路等 2 條屯區幹線跳蛙公車路線，刻正辦理公告評選事宜。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0303 03-03 暢行路網： 加設匝道及聯絡	交通局	執行施工階段	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>一、高速公路局刻正辦理「國道 1 號台中路段增設系統交流道銜接台 74 線交通改善工程可行性研究案」，本府爭取中央已於 105 年 5 月 11 日核定，目前高公局刻辦理綜合規劃</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	道,改善進出市區道路(如環中路、臺灣大道、中清路、崇德路、文心路、五權西路等)的交通堵塞。			前置作業中,未來皆由高公局辦理後續的環評、設計、都計變更、用地及發包施工事宜。 二、完成五權西路與惠中路口及五權西路與惠文路口車道配置調整,及五權西路(向上路-環中路)消除路邊停車格位改繪黃線(路口處維持紅線)、最外側慢車道改為混合車道工程。 三、交通部已核定「104 年度智慧交通基礎建設與應用計畫」補助計畫案經費 451.1 萬元。105 年 5 月與五權西路路平專案配合,調整道路配置,並利用號誌時制管理系統調整時制計畫;此外,並於中清路與五權西路建置 eTag 設備,估算中清路與五權西路旅行時間,並透過 CMS 即時告知用路人壅塞路段提早改道行駛。
C01 三、 交通建設 篇	C0304 03-04 臺中捷運延伸規劃: 橘線延伸至清水及霧峰、紅線延伸至后里、綠線環狀延伸至大里及太平,進而形成臺中內環;綠線高架延伸至彰化市區,甚至以輕軌的方式到鹿港。	交通局	研究規劃協調	刻正辦理大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究作業,目前已擬定路網規劃。
C01 三、 交通建設 篇	C0305 03-05 打造中、彰兩地共同生活圈: 臺中與彰化間新增跨溪公路橋	建設局, 交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局: 一、已於 104 年 7 月 17 日函請彰化縣政府評估需求規劃、經費分攤及補貼方式等可行性。 二、彰化縣政府於 104 年 7 月 23 日函覆評估結果,該縣囿於財源因素,暫無相關路線規劃,相關意見納入後續規劃考量。 三、依據本府與中彰投各大學歷次工作會議配合事項 105 年 3 月 9 日決議事項(案件編號:6-

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	梁，其中一條串聯烏日的高鐵路一段與彰化縣的金馬東路，另外則是將烏日溪尾地區的溪尾大橋延伸至彰化芬園；亦應納入自行車道空間設計，推動中、彰系統公車合作聯營，增加中彰班次。			<p>13)，本局已邀集彰化縣政府、交通部公路總局臺中區監理所、國立彰化師範大學、彰化客運及員林客運等相關單位，定於4月19日召開研商跨縣市公車共同分攤經費及新闢公路客運路線會議。</p> <p>四、依105年4月19日會議結論，(1)「彰化師範大學寶山及進德」兩校區間之接駁，請轄管彰化縣政府及彰化客運研議辦理。(2)新闢路線係屬跨縣市運輸需求，且高鐵臺中站已為本市公車轉運據點，為有效利用大眾運輸資源，建議路線調整為「彰師大寶山校區-彰師大進德校區-高鐵臺中站」，並請彰化縣政府納入辦理中公車路網規劃研究案，並以「大專院校公車進校園」專案方式，提報公路客運新闢路線需求申請送交通部公路總局審議。(3)另建議本市公車延駛部分，因屬跨縣市需求，涉及10公里免費經費分擔及本市公車資源調度問題，本府將向中央爭取補助經費之可行性後再據以辦理。</p> <p>五、本府已取得彰化縣、南投縣及苗栗縣等地方政府正式回函同意，刻正向交通部公路總局申請公車路線延駛至前述地區經費補助事宜。</p> <p>六、經交通部公路總局105年6月27日路運規字第1050067908號函復表示，該局針對市區客運營運虧損補貼部份經費已無法再增加補貼額度，建議納入105年公共運輸提昇計畫一般型計畫，本府刻正辦理向中央申復爭取經費事宜。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、「金馬東路跨烏溪橋梁工程」：本案由彰化縣政府主政辦理，目前正辦理可行性評估作業中，經洽縣府表示已於105年5月16日召開期末報告審查會議，顧問公司已依審查意見辦理修正，並由縣府於105年6月16日召開期末修正報告審查會，請顧問公司於7月6日前提送修正版報告，顧問公司目前依審查意見修正中。</p> <p>二、(一)「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」：本案可行性評估暨先期規劃作業，本局已於104年10月7日召開期中報告審查會議、105年3月3日召開期末報告審查會議，顧問公司已依審查意見修正報局，本局已於105年4月14日函復同意所送期末報告修正版，顧問公司並已於105年5月2日檢送成果報告書等相關資料報局核備在案。(二)本案前經彰化縣政府工務處與本局共同討論後續推動方式獲共識俟</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				完成報告後移由彰化縣政府做下半年生活圈申請案提報，本局業已於 105 年 5 月 27 日檢送成果報告書予彰化縣政府續辦後續相關作業。 三、有關配合市長政見研議納入自行車道空間設計乙節，設計單位已提出評估報告，並簽奉核可辦理變更設計，並於 105 年 4 月 8 日簽訂變更設計修正合約契約書俾利程序完備。
C01 三、 交通建設 篇	C0306 03-06 複 合式大眾運(MR. B &B)： 針對高架化與雙 軌化後之臺鐵各 車站，進行站體鄰 接區域的「大眾運 輸導向都市發展 策略規劃」，重新 檢討環狀軌道運 輸沿線的土地利 用與產業發展策 略，再搭配轉運 站、公車、公共自 行車等多元運具 的到位，建構完整 的複合式交通運 輸系統。	交通局, 地 政局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如有涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發需要，再據以規劃辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、配合高架化與雙軌化之臺鐵各車站期程、捷運通車期程及轉運站完工，持續規劃調整本市既有公車路線。 二、已於 105 年 3 月 1 日向局長報告初步規劃方案，依局長裁示召開相關會議。 三、公共運輸處於 105 年 3 月 14 日邀集市區客運業者召開鐵路高架化第一階段啟用車站公車接駁協商會議，依結論大慶車站俟重劃區道路完成後配合調整、太原車站各路線由業者間協調及評估整併調整方案、潭子站規劃聯結火車站及學校之社區小巴、豐原站調整路線至後站發車。 四、公共運輸處已於 105 年 4 月 26 日第二次邀集相關單位及業者協商鐵路高架化後公車接駁服務，將朝向整合既有路線及新闢接駁路線規劃。 五、已於 105 年 5 月 20 日邀集相關單位於豐原火車站研商後站道路改善等相關事宜，會議初步結論由客運業者提出路線調整及設站經費分攤等計畫。 六、刻正彙整各客運業者路線調整資料及府內各單位建議，並已規劃整併 7 條既有公車路線及新闢 4 條接駁公車路線。 七、截至 105 年 6 月底已完成 92 站公共自行車租賃站，2620 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
C01 三、 交通建設	C0307 03-07 擴 大公車客運路	交通局	研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、本局規劃 900 路「豐原區豐原高中-西區光明國中」、700 路「豐原區豐原高中-南區明

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	網： 增加原縣區與偏遠地區公車的里程補助、路線與班次，增加停靠醫療院所路線，利用優惠票價照顧偏遠地區市民進出市區。			<p>德高中」、500 路「大雅區忠義里-中區臺中火車站」等 3 條尖峰自強號幹線公車路線，已由豐原客運、台中客運、全航客運及統聯客運取得營運籌備權，刻正辦理籌備及宣導事宜，已於 105 年 3 月 1 日正式上路服務。</p> <p>二、已規劃「太平-臺 74 線-高鐵臺中站」、「大甲區幸福里公車」及「霧峰區山多綠社區-大里區省農會」等 3 條公車路線並審議通過，刻正辦理公告、評選程序。</p> <p>三、「太平-臺 74 線-高鐵臺中站」已由中鹿汽車客運股份有限公司取得經營籌備權，刻正辦理路線經營籌備。</p> <p>四、已規劃臺中國際機場至逢甲夜市、臺中火車站、高鐵臺中站及高美濕地至臺中火車站、高鐵臺中站、清水火車站共計 6 條公車路線，另有 200 及 210 路屯區幹線跳蛙公車路線、4 條鐵路高架化接駁公車路線，皆已通過需求審議，刻正辦理路線公告事宜。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0308 03-08 自行車 369 計畫：四年內興建 300 個公共自行車租借站、9000 輛公共自行車、改善 600 公里自行車道。	交通局, 觀光旅遊局	執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程案：已於 104 年 3 月 27 日遴選委託技術服務廠商完竣，並於 104 年 5 月 22 日召開基本及細部設計審查會，104 年 6 月 17 日陳報教育部體育署辦理細部設計審查，教育部體育署已於 104 年 7 月 21 日召開會議，修正基本設計已於 104 年 8 月 26 日提送教育部體育署審查，體育署於 104 年 9 月 24 日核定，惟核定函內容有疑義，已函請該署確認，為利作業時效，本案工程於 104 年 10 月 26 日上網招標，於 104 年 11 月 2 日決標，並於 104 年 11 月 25 日開工，已於 105 年 2 月 5 日竣工。</p> <p>二、濱海南端自行車道建置工程案：本案業於 103 年 12 月決標，104 年 3 月 4 日開工，11 月 5 日完成變更設計，已於 104 年 12 月 31 日完工。</p> <p>三、山線苗栗至南投段自行車道建置工程案：本案已於 104 年 12 月 17 日開標，工程於 105 年 1 月 20 日決標，4 月 2 日開工。</p> <p>四、東西向大甲至日南自行車道建置工程案：本案業於 104 年 12 月 4 日上網招標，104 年 12 月 29 日決標，待臺中市濱海三期自行車道建置工程完工後再行施工。</p> <p>五、甲后線自行車道規劃設計案：目前辦理規劃前置作業中，已於 104 年 5 月 14 日提送教</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				育部體育署爭取規劃設計經費，104 年 6 月 26 日教育部體育署核定經費 170 萬元，包含中央款 100 萬元及地方款 70 萬元， 已於 104 年 11 月 12 日決標簽約，目前已完成基本設計規劃，教育部體育署於 105 年 4 月 21 日原則同意本案規劃報告書，本局已於 105 年 5 月 18 日提送基本設計供該署審查。 六、環河自行車道規劃設計案：目前規劃設計經費已編列 105 年度預算，委託技術服務案已於 104 年 12 月 10 日上網公告，105 年 01 月 05 日開標，已於 105 年 2 月 19 日決標予原莊景觀工程顧問有限公司，該公司已於 105 年 4 月 18 日提送基本規劃設計報告書，本局已於 105 年 5 月 12 日召開審查會，目前刻正修正報告書中，業於 105 年 6 月 24 日召開基本設計規劃報告書(修正一版)審查會。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 截至 105 年 6 月已完成 92 站公共自行車租賃站，2620 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
C01 三、 交通建設 篇	C0309 03-09 改善交通： 兩年內增加至 1000 名義交；四年內減少 100 個易肇事地點；增設機車停車格，讓汽機車停車格數能達一比一。	交通局, 警察局	已完工	臺中市政府交通局： 累計至 105 年 6 月底已新增繪設 15579 機車格供民眾停放。
			非實質	臺中市政府警察局： 一、已累積改善 70 個易肇事路口。 二、本市義交中隊新增 500 名，義交總人數為 1,254 名。
C01 三、 交通建設 篇	C0310 03-10 免費公車 10 公里：針對「黃金路線」、「一般路線」	交通局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 一、105 年度上半年契約業於 104 年 12 月 30 日與各客運業者完成簽約並執行。 二、至 105 年下半年契約則於 105 年 6 月 20 日與各客運業者商定，已完成簽約程序。 三、另客運業者關心合理成本議題，亦於 6 月 29 日送本府市區汽車客運審議委員會討論，

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	及「政策性路線」進行差別性補貼,以「每車公里」方式補貼業者,要求公車業者在申請路權時採取「配對申請」,「黃金路線」必須配對「政策性路線」同時申請,每年服務品質評鑑後,對於黃金路線進行收回或釋放。			將依委員會決議辦理後續事宜。
C01 三、 交通建設 篇	C0311 03-11 推動人本交通,落實路平: 改善人行道及騎樓空間品質,興建自行車道,增加公共自行車出租點與車輛數,將道路空間還給行人及自行車。	建設局, 交通局, 都市發展局	執行施工階段	臺中市政府都市發展局: 一、已完成施工前監造計畫施工計畫及材料送審作業。 二、已完成中區、西區、北區地方說明會。 三、臺灣大道路段施作中(已完成建國路至五權路)。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局: 截至 105 年 6 月已完成 92 站公共自行車租賃站及 2620 輛自行車, 交通局將持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
			執行施工階段	臺中市政府建設局: 一、無障礙斜坡道工程已於 105 年 1 月 27 日上網招標, 已於 105 年 3 月 3 日訂約完畢, 已請廠商於 3 月 24 日完成申報開工, 後續進行斜坡道改善事宜。目前已改善 80 處無障礙斜坡道並就臺灣大道及五權西路等重要道路及各行政區回報需優先進行改善的地點先進行評估設計及改善, 目前持續進行中。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>二、(一)派工施作南區忠明南路 582 號人行道、北屯區松竹路二段 7 號前、北屯區北屯路 (337~309 號)、南屯區東興路一段 (永春東路-南屯路二段) 施作完成；南屯區文心路一段 (大墩二街-文心路一段 82 號)、西屯區河南路四段與市政南二路口施工中，累計面積 3,686.49 平方公尺。(二)潭子區雅潭路潭秀國中前人行道整修面積 2,764 平方公尺，已於 105 年 4 月 1 日完工，另后里區三豐路人行道整修面積 3,517 平方公尺，工程於 105 年 2 月 2 日完成決標，並於 105 年 3 月 10 日召開開工前地方說明會，已於 105 年 3 月 19 日開工施作，目前施工中(人行道已整修面積 300 平方公尺)。(三)梧棲區中港高中周邊區域通學步道，預計改善面積 2,320 平方公尺，已於 105 年 5 月 23 日完成設計，預計 105 年 7 月 31 日完成發包，105 年 10 月 31 日前完工，105 年 12 月 31 日結案(目前設計發包階段)。梧棲區中央路一段(永寧國小圍牆前)，預計改善面積 330 平方公尺，已於 105 年 6 月完工。(四)預計辦理「太平區中興東路北側人行道改善」，面積約 420 平方公尺，另於 105 年 3 月 14 日完成『太平區中山路四段(新福路至中山路四段 212 巷)人行道改善』，面積 177 平方公尺，於 105 年 5 月 25 日完成「大里區益民路 2 段人行道改善」，面積 77 平方公尺。</p>
C01 三、 交通建設 篇	C0312 03-12 提 高路平專案層 級，即報速修： 建構專案管理模 式，由一名局長主 責路平專案，提高 層級，統一受理窗 口及挖掘業務流 程標準化，嚴加考 核各機關維持路 平的績效。	建設局	執行施工階段	<p>臺中市政府建設局： 管線路面修復工程 556,557 平方公尺。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
C01 三、 交通建設 篇	C0313 03-13 長期整併各公共管線，短期分段合併施工： 整併包含電、水、網路等公共管線，逐年興建共同管溝，降低道路挖掘頻率；短期之內，在進行管線挖補工程時，要設法跨局處溝通，分段合併施工，減低民怨。	建設局, 經濟發展局	執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、持續要求各單位依規辦理推動共同管道之興建。 二、公共管線資料庫建置案已於 105 年 3 月 8 日開標，3 月 23 日評選完成，並於 4 月 14 日完成發包程序，目前執行建置中。
			非實質	臺中市政府經濟發展局： 建設局推動各事業單位配合整併公共管線施工，提高路面品質並降低道路挖掘頻率，本局協助向各事業單位宣導規定並協調事業單位依規配合建設局。
C01 三、 交通建設 篇	C0314 03-14 道路衝擊成本內部化： 參考國外道路挖掘收費機制，納入空間與時間的相關因素，將道路衝擊成本內部化。也就是以衝擊面積(平方公尺)與衝擊時間(天)作為	建設局	已完工	臺中市政府建設局： 道路挖掘管理自治條例已於 104 年 9 月 21 日通過市政會議，104 年 12 月 24 日議會通過，法制局於 105 年 1 月 15 日函行政院核定並由大院於 105 年 4 月 13 日核定在案；法制局已於 105 年 4 月 20 日公布。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	收費訂定標準。			
D01 四、 防災治洪 篇	D0401 04-01 臺 中清溪計畫： 推動並進行「臺中 清溪計畫」，提高 綠川、柳川、梅 川、麻園頭溪及早 溪沿岸下水道接 管率，營造周邊水 與綠的河岸空 間，打造臺中的門 戶筏子溪成為生 態迎賓河。	環境保護 局, 水利局	執行施工階段	<p>臺中市政府水利局：</p> <p>一、辦理柳川清溪計畫部分：辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋~南屯柳橋）」工程費 1 億 9,260 萬元。主要工項為 42 處截流工程、中正柳橋至民權柳橋低衝擊開發示範段(LID)、11 處澗水工、3 處攔污索。已於 104 年 1 月 5 日開工，預計 105 年底前完工。</p> <p>二、福田系統截至 105 年 6 月 22 日累計已接管 113,476 戶，本年度已接管 3,280 戶數，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於東區、北區、南區、西區、北屯區、南屯區、西屯區用戶接管工程，並持續擴建 1 座(福田二期)水資源回收中心。</p> <p>三、為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)委設案，於 104 年 7 月 21 日公告決標，細部設計報告於 104 年 12 月 31 日核定，工程已於 6 月 7 日決標，由宏○營造有限公司得標，目前繳納履約保證金，辦理訂約中。</p> <p>四、打造臺中的門戶筏子溪成為生態迎賓河：(一) 經濟部水利署第三河川局目前已完成治理長度 12 公里，整治率已達 95%，總計投入經費達 49.5 億元，景觀環境營造亦是重點工作之一，第三河川局於 104 年度亦編列 4,500 萬元辦理筏子溪知高橋至永春路段環境營造工程，預計 105 年 8 月完工。(二) 本局為協助第三河川局並延續辦理筏子溪永春路至高鐵交流道之景觀改善工程，故於 105 年度提報「筏子溪環境景觀改善工程」追加預算 2,000 萬元，期能地方攜手中央共同打造筏子溪為本市的生態迎賓河，先期施設項目包括石籠地景景觀營造、濱水生環境保護、水域遊憩空間營造、遊憩服務設施改善及水域環境整理等，已於 105 年 5 月規劃完成，105 年 6 月辦理委託設計監造招標工作，後續亦將向第三河川局申請河川公地使用，預計 105 年 10 月底前完成工程招標作業。(三)水利局目前亦辦理「臺中市水系景觀環境營造實施計畫」規劃案，將提出筏子溪水域環境營造之中長期規劃方案，車路巷橋至永安橋定位為健康休閒樂活廊道，永春路至</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				高鐵交流道定位為台中門戶水岸迎賓廊道，預計 105 年 9 月完成規劃，後續將依據規劃成果逐年編列經費辦理筏子溪西屯、南屯、烏日等區河段之環境營造工程。
			研究規劃協調	臺中市政府環境保護局： 一、統計至 105 年 6 月針對完成西、南、中、北及北屯區水污法列管之社區污水下水道系統共執行 1 家次健診輔導作業。 二、統計至 105 年 6 月針對大雅、西屯、南屯及烏日區等重點事業廢水共執行稽查 25 家次。 三、105 年 6 月份本局持續辦理「水岸花都」清淨河岸計畫，撿拾市區十大區排總計長度 75 6.26 公里、垃圾 5940.4 公斤、資源回收 3923 公斤。
D01 四、 防災治洪 篇	D0402 04-02 汰 換守望相助隊設 備： 為提升守望相助 隊的功能，每年汰 換守望相助隊老 舊器材與服裝。	民政局	非實質	臺中市政府民政局： 一、依據「臺中市里守望相助隊管理辦法」申請並經本府核准成立之常年里守望相助隊，其裝備費每隊每年新臺幣 3 萬元(聯防隊每隊每年新臺幣 6 萬元)、巡邏工作費每隊每月最高新臺幣 4 萬 5 千元，其中置裝費每人以夏裝、冬裝各一套，每套新臺幣 2 千元，各里隊如有汰換器材及服裝之需求，自得運用前揭經費辦理相關裝備汰換與充實等事宜。 二、為適時充實各里守望相助隊巡邏裝備，本局前於 105 年 1 月 26 日通報本市各區公所優先就各常年里守望相助隊未領有巡邏大衣之新進隊員發放備品在案；另經彙整各區所提名冊，共有 325 位新進隊員未領有是項裝備，考量經費及資源有限，經審核計 216 位符合「臺中市里守望相助隊巡邏大衣發放及管理原則」發放規定，故已函請東區等 10 區公所派員至本局領取該裝備，並於 2 月 5 日(星期五)下午 5 時前發放完畢。另本市各區里守望相助隊新進隊員巡邏大衣、帽子及臂章採購案(採購金額新臺幣 95 萬元整)，業於本年 6 月 20 日決標，得標廠商依約將於本年 12 月 15 日前完成交貨。 三、本年度補助本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費，計編列新臺幣 1 50 萬元整(編列輛數：汽車 5 輛；機車 9 輛)，本局依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」已核定補助之里隊如下： (一)巡邏汽車：北屯區仁和里、梧棲區永安里、大甲區江南里。(共 3 輛) (二)巡邏機車：龍井區忠和里、烏日區湖日里、太平區長億里、南區德義國光南門里(聯



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				防)、潭子區大豐里、神岡區圳前里、沙鹿區沙鹿里。(共 7 輛)
D01 四、 防災治洪 篇	D0403 04-03 整 合醫療與救護 網： 整合 110、119 報 案與救護與醫療 資源，避免醫療人 球，打破醫療與消 防救護的隔閡，建 立完整城市醫療 網與救護網，做到 真正的資源整 合，讓民眾有感的 緊急救護與醫療 服務。	警察局, 消 防局, 衛生 局	執行施工階段	臺中市政府消防局： 一、有關整合 110、119 報案：本局 119 受理報案系統屬內政部消防署開發之全國一致性規格之系統，相關介接需考量系統之相容及後續運作之順暢度，如由各地方政府警、消機關各自為政，不無有系統介接雜亂或系統衝突之情形，影響 119 正常運作；本案擬俟內政部資訊中心召集消防署 119、警政署 110 及海巡署 118 研擬全國一致性整合之可行性後，再配合辦理。 二、另整合醫療救護資源部份，本局 105 年分別於 2 月 25 日、3 月 13 日及 20 日完成 3 梯次偏遠地區所屬民力團體初級救護技術員複訓，使本市偏遠地區(和平、新社、雙崎及梨山分隊)民力團體中具有初級救護技術員資格之人員保持執行緊急救護所必要之技能與知識，協助消防分隊執行救護勤務，提升到院前緊急救護能量。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、持續配合衛生福利部規劃急診及轉診網絡計畫，由臺中榮總及中國附醫分別擔任中苗及中投合作網絡之基地醫院，並於 6 月 15 日及 6 月 22 日召開「提升急診暨轉診品質計畫」網絡會議，討論各網絡醫院急轉診指標，以落實區域緊急傷病患轉診與共同合作制度。 二、已於 6 月 22 日於臺中榮總召開急診品質輔導及檢討會議，邀集消防局及本市急救責任醫院共同討論，以提升急診品質及落實到院前分流分送並要求限期改善急診壅塞情形。 三、規劃 105 年急救責任醫院督考，修訂督導考核表之項目及配分。
			非實質	臺中市政府警察局： 目前本局 110 E 化受理報案系統係內政部警政署規劃全國一致規格之系統，目前內政部已召集消防署及警政署協調研擬 119 與 110 系統全國一致性整合之可行性中，俟中央(內政部警政署)統籌規劃後再行考量，本局積極配合辦理。
E01 五、 國際新都 篇	E0501 05-01 市 政府山城服務中 心：	都市發展 局, 交通局, 地政局	非實質	臺中市政府地政局： 各需地機關倘有涉及徵收或使用他級政府機關之公有土地、建築物需要，本局配合申辦徵收或撥用手續。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	設置市政府山城服務中心，並推動公共建築美學運動，車站周邊進行都市更新(如：原縣府及縣議會的部分空間可轉型為公民教育會館，開放臺中公民團體會議展覽使用)，發展成一小時到達臺中各地的區域轉運中心。		執行施工階段	臺中市政府交通局： 有關異地召開「行車事故鑑定會議」，104 年共召開 22 次鑑定會議，計 481 件鑑定案件。105 年度共召開 10 次鑑定會議，計 210 件鑑定案件。執行至今已於豐原召開 32 次鑑定會議，合計 691 件鑑定案件。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 有關豐原副都心發展策略，除透過本區域車站前後鐵路高架地區交通縫合、廟東商圈經濟型塑、「水岸花都」副都心觀光發展等策略，並優先擇定豐原車站後站北側，推動都市更新業務，以作為豐原地區都市更新示範個案，啟動豐原區老舊社區更新再生。有關本更新單元辦理情形說明如次： 一、於 105 年 1 月 13 日本局函中區分署，辦理申請同意國有土地辦理社會住宅之用地撥用。國產署中區分署並通知 3 月 21 日辦理現勘撥用土地。 二、經 2 月 4 日召開審查會議，3 月 25 日召開協商會議，規劃單位於 4 月 1 日提報修正後報告。 三、於 4 月 22 日規劃單位提送公開展覽版計畫書，於 5 月 16 日起公開展覽 30 天，並於 5 月 30 日辦理公聽會、6 月 17 日辦理聽證，及依修正後計畫洽私有土地所有權人簽署參與都市更新共識書，以利提報審議。
E01 五、 國際新都 篇	E0502 05-02 烏日舊火車站都市更新： 推動烏日舊火車站周邊都市更新，豐富生活機能。	都市發展局	研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、烏日火車站周邊工業區，除烏日啤酒廠仍經營使用外，原為臺鐵鋼樑廠使用之工業區土地現況為低度使用，而目前由聯勤工兵裝備基地勤務處使用之機關用地佔據面積廣大，隱密性高之軍事基地與地方觀光產業之發展及臺中入口門戶意象之形塑形成極大的衝擊，須從都市再生觀點重新檢視地方發展需求，以促進土地有效利用。 二、本局申請內政部營建署 101 年度都市更新委外規劃及關聯性公共工程經費補助辦理「臺中市烏日舊市街(火車站)都市更新計畫委託技術服務案」，主要辦理「都市更新先期規劃」及「都市更新計畫」研擬等前置作業。業於 104 年 1 月 27 日「都市更新計畫書第五次初審」會議決議：「都更計畫書修正內容授權業務單位召開工作會議進行審核，俟

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>審核通過後予以備查」；機關另於 104 年 3 月 26 日工作會議決議略以：本案都更計畫書同意備查，為考量目前規劃之優先劃定更新單元於未來仍有變數發生之可能及更新時程獎勵規定，建議都更計畫書提送本市都計委員會審竣後，僅辦理預為公告，俟實施者提送計畫時再發布實施。</p> <p>三、本案都更計畫書草案劃設烏日火車站周邊、烏日三民街兩側、烏日舊市街等 3 處更新地區，建議優先劃定更新單元 2 處為烏日區三民段等 80 筆土地(預計 108 年臺鐵為主體自辦更新)及烏日區湖日段(私人自辦)。</p> <p>四、本府 104 年 12 月 28 日臺中市都市計畫委員會第 51 次會議及本府 105 年 1 月 21 日公有土地協商會議，綜整出席機關意見，提供 105 年 3 月 3 日臺中市都市計畫委員會第 53 次會議參考，決議：(1)本案範圍內公有地管理機關表示同意劃入都更地區，惟陸軍兵工整備發展中心表示在不影響現況使用及權益之情況下，尊重市政府基於地方發展需求，將本基地納入於本案「都市更新地區」範圍。(2)考量都市整體發展，本案烏日劃設 3 處為更新地區照案通過。本府於 105 年 4 月 29 日同意本案終止契約，訂於 105 年 6 月 29 日召開契約終止協商會議，協商後續決算驗收相關事宜。</p> <p>五、內政部 104 年 10 月 8 日「內政部都市更新推動小組」104 年度第 2 次會議決議略以：高鐵台中站附近可釋出之空地數量仍多、臺鐵遷廠時程未定案等因素，建議後續可循都計變更方式辦理；另舊市區可依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」申請自主更新持續推動，俟臺鐵遷廠時程確認後，屆時若有都更推動需求，可再提出申請，原則同意辦理行政契約結案。</p> <p>六、本府推動烏日打造為「烏日副都心」，須待相關重大建設(捷運綠線通車時間、台鐵高架延伸線大慶-烏日及臺鐵局工務總隊地區發展)及未來周邊地區發展成熟，俟臺鐵綜合評估烏日鋼樑廠後續執行策略後，臺鐵將配合烏日都市計畫第四次通盤檢討作業期程納入變更或自行研提個案變更。</p>
E01 五、 國際新都	E0503 05-03 大 里、太平都市更	都市發展 局, 建設局	非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、有關廣域之都市更新係以都市再生為主要發展之趨勢，目前已執行內容包含再生項目如</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	新： 推動大里、太平進 行廣域都市更 新，提供優厚都更 獎勵，加強公共設 施，擴大道路，進 行景觀營造，提昇 生活品質。			<p>下：重大建設：配合國家六年建設計畫之重大水利建設大里溪、旱溪、廬子溪等三條河川整治計畫，行政院核示以區段徵收方式辦理開發，帶動(太平新光區段徵收地區、廬子區段徵收地區)再發展，目前已辦理完成。都市再生相關政策及行動方案如下：</p> <p>(一)太平都市計畫區整體再生發展策略：1.「太平買菸廠」文化資產保存再利用。</p> <p>2.親水公園、屯區藝文中心、921 地震公園。3.促使老舊工業區再生活化產業發展。</p> <p>4.交通：高鐵臺中站-太平線公車路線。</p> <p>(二)大里都市計畫區整體再生發展策略：1.大里都市計畫區。2.都市藍帶綠軸系統，結合自行車道規劃。</p> <p>二、有關都市更新業務：(一)協助民眾依據「都市更新條例」辦理都市更新相關業務。(二)原臺中縣轄區簡易都更措施配合「臺中市轄區內各都市計畫(含細部計畫)土地使用分區管制要點(配合都市計畫法臺中市施行自治條例制定)專案通盤檢討案」業於 104 年 7 月 22 日發布實施，老舊建物可依此辦理更新重建及申請容積獎勵。(三)有關外牆拉皮整建維護補助，可循「臺中市建築風貌及環境景觀改造補助要點」第六條第一項第五款申請增設升降設備(業於 104 年 5 月 5 日發布實施)以及「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」第七條第一項第七款增設或改善無障礙設施與同項第八款增設昇降機設備(業於 104 年 6 月 11 日發布實施)。(四)本局刻正辦理「臺中市都市更新先期規劃(清水、梧棲、沙鹿、大里、太平區等)委託技術服務案」，廠商於 105 年 4 月 21 日檢送工作計畫書送本局審核，本局於 105 年 5 月 6 日召開會議審查，決議修正後通過。廠商於 105 年 5 月 30 日提送工作計畫書(修正版)，本局於 105 年 6 月 3 日同意備查。廠商於 105 年 6 月 13 日提送工作計畫書(定稿本)5 份及電子檔(含 PDF 及 DOC 格式)3 份，本局於 105 年 6 月 17 日同意備查。現為期初研擬階段。</p>
			非實質	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>配合地方需求開闢，並俟確定都市更新及道路開闢事宜，研擬計畫後，即刻配合進行景觀綠化規劃。</p>
E01 五、	E0504 05-04 擴	地政局, 都	研究規劃協調	臺中市政府地政局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
國際新都 篇	大都市核心： 將大里、太平、霧 峰納入市區發展 進行規劃。	市發展局		配合都市計畫檢討結果，如涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發區域，即據以規劃辦理。有關大里區公園用地(公一)採市地重劃方式開發一案，目前刻由本府都市發展局進行本區都市計畫變更作業，本局已配合都市計畫預計變更期程，循預算程序自 105 年起分年編列總計畫經費 3 億 431 萬餘元預算，俟都市計畫發布實施後據以辦理後續重劃作業。
			研究規劃協調	臺中市政府都市發展局： 一、考量整合本市都會中心，將原臺中市轄都計範圍與大里、太平、霧峰區都市計畫區整併，後續擬整合「臺中市主要計畫第四次通盤檢討案」及「大里、太平、霧峰都計區整併案」，配合區域計畫擴大都市核心課題及發展策略，辦理都市計畫公開展覽及審議作業。 二、有關前揭都市計畫案辦理進度分述如下：105 年 3 月 4 日召開第 30 次會議、105 年 4 月 29 日市都委會審議；查文化之心專案業提送本市第 52 次都委會審議通過，業提送內政部廢續審議，105 年 3 月 22 日召開第一次內政部專案小組會議，105 年 5 月 11 日召開新增變 2 案協商會議，將俟收訖 5 月 13 日本市古蹟歷史建築及聚落文化資產審議委員會確認相關文資保存範圍後，備齊相關資料續送內政部審議。(二)「大里、太平、霧峰都計區整併案」：104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，104 年 12 月 29 日召開第 14 次工作會議，105 年 2 月 18 日召開第 15 次工作會議，105 年 3 月 18 日簽准公開展覽，105 年 4 月 8 日開始公展。105 年 4 月 19 日至 21 日於大里、太平及霧峰召開說明會，受理民眾陳情意見、105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議，105 年 5 月 31 日召開專案小組第一次會議，105 年 6 月 24 日召開第 17 次工作會議。
E01 五、 國際新都 篇	E0505 05-05 屯 區增加工業區用 地及公園綠地： 屯區進行都更計 畫調節，釋出公有 地，增加工業區用 地，解決中小企業	建設局，地 政局，經濟 發展局，都 市發展局	研究規劃協調	臺中市政府地政局： 配合都市計畫檢討結果，如涉及以市地重劃或區段徵收方式辦理土地整體開發區域，即據以規劃辦理。有關中清乙種工業區改採市地重劃方式開發一案，目前刻由本府都市發展局進行本區都市計畫變更作業，本局已配合都市計畫預計變更期程，循預算程序自 105 年起分年編列總計畫經費 9 億 6,365 萬餘元預算，俟都市計畫發布實施後據以辦理後續重劃作業。
			研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 一、太平產業園區：本案業於 105 年 6 月 7 日完成核定設置並公告，105 年 6 月 14 日函請國

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	用地問題，並增加 公園綠地，創造水 與綠的宜居環境。			<p>有財產署辦理本園區開發範圍內國有土地讓售作業，105 年 6 月 16 日檢送可行性規劃報告(定稿本)至經濟部備查，預計 105 年 8 月舉辦出售說明會。另有關台糖土地取得部分，立法院蔡副院長召集經濟部、台糖公司及本府等，於 105 年 6 月 20 日召開協調會，台糖表示協議價購可行，惟需儘速再與台糖董事溝通。</p> <p>二、潭子聚興產業園區：開發計畫書經本局審查後仍有部分內容尚須補正，已於 105 年 6 月 16 日函請受託開發商於 105 年 7 月 15 日前依本局審查意見提送開發計畫修正版。另有關台糖土地取得方式部分，已於 105 年 5 月 27 日將台糖土地取得評估報告，提送台糖公司報請董事會改採協議價購方式。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>有關屯區增加工業區及公園綠地一節，將配合經發局所研提全市性整體產業發展政策及其需求、區位等，擬納入本局刻正辦理之下列二案都市計畫案研辦，目前辦理進度如下：</p> <p>一、烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案：104 年 11 月 5 日召開期中審查會議，104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本，105 年 1 月 15 日召開第 2 次期中審查會議，105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議，105 年 3 月 16 日簽公告徵求意見，105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會、105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議、105 年 5 月 18 日提交期末報告，105 年 6 月 16 日召開期末審查會。</p> <p>二、全市公共設施用地通盤檢討作業：104 年 6 月 26 日辦理通盤檢討前公告徵求意見，104 年 9 月 15 日召開第 4 次工作簡報會議，業於 104 年 10 月 23 日召開期中審查會議(104 年 11 月 20 日期中報告備查)，105 年 1 月 27 日召開第 6 次工作簡報會議，105 年 3 月 9 日召開機關協調會，105 年 4 月 1 日向局長報告本案，105 年 4 月 29 日提交期末報告、105 年 5 月 11 日召開第 8 次工作簡報會議、105 年 5 月 16 日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)、105 年 5 月 18 日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)、105 年 5 月 20 日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)、105 年 5 月 30 日簽期末，105 年 6 月 14 日召開期末審查會。。</p>
			設計發包階段	臺中市政府建設局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>一、龍井區兒 65-2 本案用地取得部分前業已辦理二次公聽會，刻正辦理協議價購事宜；規劃設計部分於 105 年 6 月 24 日辦理期初報告審查會議。</p> <p>二、烏日區兒 7、西區細兒 215 本案期初報告審查會議訂於 105 年 7 月 8 日召開期初報告審查會議。</p> <p>三、霧峰區甲寅公園委由霧峰區公所辦理，104 年 12 月委設簽辦上網，105 年 1 月 19 日開標，2 月 19 日決標，3 月 24 日期初座談，4 月 1 日地方說明會，於 6 月 28 日辦理工程開標。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0506 05-06 臺 中市都市再生公 司： 成立臺中市都市 再生委員會，推動 都心再生計畫；制 定臺中市都市再 生自治條例，成立 都市再生公司，以 公法人為概念，主 張以臺中市都市 更新基金的機制 發行 100 億公 債，劃定舊城區為 都市再生區域，結 合中央、地方、民 間公辦都更，進行 容積移轉，提昇干	都市發展局	非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、104 年 2 月 12 日發布「臺中市都市再生及發展委員會設置要點」，104 年 3 月 2 日發布「臺中市都市再生及發展委員會執行小組設置要點」，104 年 3 月 20 日及 3 月 27 日召開二次臺中市都市再生及發展委員會執行小組會議，研議臺中市商業再生促進特區發展自治條例(草案)及臺中市商業再生促進特區發展中心組織設置自治條例(草案)，作為推動都市再生及成立公法人推動都市再生之法律依據，迄 105 年 4 月 21 日止，共召開 4 次都市再生及發展委員會。</p> <p>二、104 年 8 月 6 日「臺中市都市再生及發展委員會」第二次會議決議重點：(一)有關「臺中市產業再生特區發展自治條例」草案及「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」草案照案通過。(二)有關「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」草案，函報中央事業主管機關核可。(三)「臺中市城中城再生綱要計畫」修正為「臺中市城中城再生執行方案」。</p> <p>三、再生自治條例二草案於 104 年 9 月 30 日公報法規制定預告及公聽會完成，臺中市產業再生特區發展自治條例(草案)105 年 6 月 6 日第 253 次市政會議審查通過，目前已提送本市議會審議中；臺中市產業再生發展中心組織(行政法人)之設置於 104 年 8 月 18 日函報中央目的事業主管機關經濟部核可，經濟部於 105 年 3 月 4 日審查本案，原則同意，依相關機關意見修正後再報。本府於 4 月 12 日及 5 月 23 日續提修正版報經濟部審議。</p> <p>四、都市再生基金將俟本府財政局完成再生基金財源籌措、土地取得(處分)及預算編列等，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	城、臺糖、臺鐵站區等國公有土地的商業及居住機能。			<p>據此成立再生基金及專責單位。104 年 10 月 5 日「臺中市都市再生基金收支保管運用辦法」草案開研商會議決議:本案配合再生自治條例(草案)內容修正，續依前開自治條例規定移由本府主管機關辦理自治規則擬定程序。</p> <p>五、有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，建國市場擬變更為專用區，並已納入「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」程序辦理。</p> <p>六、有關州廳更新案刻正朝更新單元 A(古蹟及歷史建築坐落區塊)循市役所案例，由文化局編列預算修復完成，再以公開招商方式委外辦理。更新單元 B 專 3-2 變更為停車場用地分期徵收方案，已於 105 年 4 月 21 日提報都市再生及發展委員會審查通過。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0507 05-07 中區再生： 成立百億都市再生基金，推動中區再生。 計劃一：臺中車站周邊先期公辦都更建設 計劃二：再生區域內市民入股委託資產利用開發 計劃三：地區歷史資產活化再生與營運 計劃四：公共環境與公用設施整備與建設	建設局, 經濟發展局, 文化局, 都市發展局	執行施工階段	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、「臺中市第二市場百年慶行銷活動計畫」於 105 年 3 月 31 日辦理招標公告，4 月 14 日開標並辦理廠商資格及評選項目以外資料之審查，4 月 20 日召開採購評選會議，5 月 2 日議價決標，由傳 O 數位策略股份有限公司得標。</p> <p>二、執行廠商於 105 年 5 月 16 日檢送「臺中市第二市場百年慶行銷活動」百年慶主軸精神及活動 LOGO 主視覺設計 3 款企劃書供本局擇定。另外，廠商將依該款設計提案回饋百年慶典徽章 500 個，贈送予參與活動之貴賓。</p> <p>三、「臺中市第二市場百年慶行銷計畫—活動 LOGO 主視覺設計」依據 105 年 5 月 26 日局座核示意見辦理，已開放全局票選，彙整各科票選結果由第一款設計提案脫穎而出。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、火車站宿舍群及倉庫群：(一)本案鐵路宿舍群及倉庫群保存案，已分別提送 104 年第 3、4 次「古蹟歷史建築聚落文化景觀」文化資產審議委員會審議通過，業於 105 年 1 月 12 日府授文資古字第 10500013921 及 10500013923 公告登錄歷史建築及指定古蹟。(二)刻正辦理向文化部申請 106 年度補助款項進行本案古蹟歷史建築等調查研究事宜，俟經費核定後，辦理採購發包事宜。</p> <p>二、歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程：(一)規劃設計(含因應計畫製作)：期末報告書已於 105 年 5 月 24 日召開，審查結果未通過，受託廠商已於 105 年 6 月 24</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>日前提送期末修正報告書等資料至本處，105 年 7 月 12 日召開期末修正審查會議。(二)修復暨再利用工程：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。(三)監造及工作報告書：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。</p> <p>三、歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程：(一)規劃設計監造：期中成果報告審查業於 105 年 4 月 19 日召開，審查未通過，已於 105 年 6 月 7 日召開期中修正後書圖，審查結果修正後通過，並請依契約於 105 年 9 月 5 日前提送期末審查資料。(二)周邊景觀公園工程：本案配合規劃設計完成後，辦理發包採購作業。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、「臺中市產業再生特區發展自治條例」(草案)於 105 年 1 月 28 日送本府法規會於 3 月 18 日審議通過，經提報 4 月 18 日市政會議，決議緩議，依 105 年 5 月 26 日召開「臺中市都市再生及發展委員會」專案小組第 3 次會議決議修正後，已於 6 月 6 日第 253 次市政會議通過，將提送本市議會審議。</p> <p>二、另「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」(草案)部分，經濟部 104 年 12 月 2 日函復，認本府申請設置「臺中市產業再生發展中心」行政法人一案尚需再酌，爰還請依人事行政總處、主計總處、國家發展委員會、財政部國有財產署、內政部、文化部及經濟部上開機關意見審酌評估設置之必要性。本府並就具體意見，於 12 月 18 日、22 日分別函復國發會、國產署再賜卓見，經國產署 105 年 1 月 25 日函復、國發會 1 月 11 日函復，相關意見將納入「臺中市產業再生發展中心組織設置自治條例」(草案)予以修正，並彙整相關機意見後於 2 月 17 日函請經濟部惠予核可，臺中市產業再生發展中心組織(行政法人)之設置於 104 年 8 月 18 日函報中央目的事業主管機關經濟部核可，經濟部於 105 年 3 月 4 日審查本案，原則同意，並應修正評估報告，本府於 4 月 12 日及 5 月 23 日續提報經濟部核復。</p> <p>三、都市再生基金將部分將俟本府財政局完成再生基金財源籌措、土地取得(處分)及預算編列等，據此成立再生基金及專責單位。</p> <p>四、有關臺中車站周邊先期公辦都更建設一案，建國市場擬變更為專用區，本變更案已納入</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」研析，本變更案俟後將提本市都市計畫委員會審議，建國市場如變更為專用區，將符合地方需求並達到都市再生之目的。前項變更都市計畫草案內容如經內政部都市計畫委員會審議通過後，再由各主管機關依定案之都市計畫書圖辦理都市再生事宜。
			設計發包階段	臺中市政府建設局： 一、經洽台電目前已掛件申請管線挖掘，預計將由雙十路電箱開始移設。台電表示將以統挖方式辦理，後續持續與台電保持連繫，目前雙十路一段之管線埋設已申報動工配合電器排停電等(不同組施作)，目前台電正安排停電協調及統挖作業協調中，預計6月先局部施作，本案預計105年12月前施作完畢。另公園路因道路新封層暫無法施作。有關雙十路電箱遷移，台電辦理統挖作業，協調停電日期中，預計7月初停電遷移。 二、(一)本案為民眾參與式預算，提報改善9路段經評估協調本局執行6個路段，分別為中山路257巷、中華路97-1巷、光復路88巷、光復路164號旁巷道等4個路段改善面積合計約1800平方公尺，本案已完成初步規劃設計作業，預算書圖已至局業已審核完畢及刻正辦理發包事宜。成功路128巷建議改善路段涉及私權部分不予處理(僅就部分水溝及蓋板改善已施作完成)，自由路二段4巷側溝改善已施作完成。另綠川西街59巷、成功路248巷為標線改善由交通局執行、三民路二段18巷路面及側溝由中區公所執行。(二)雙十路(自由路至建國路)路平專案因本府水利局執行綠川環境營造專案計畫及自來水公司辦理計畫性管線汰換工程，本路段由水利局協調自來水公司於專管計畫完成後以路平標準一併辦理路面改善；雙十路(自由路至綠川東街)人行道目前已完成初步規劃設計作業，預算書圖已至局業已審核完畢及刻正辦理發包事宜。
E01 五、 國際新都 篇	E0508 05-08 打 造模範智慧城： 將水湳園區結合 北屯、西屯、南屯 發展為市中心新	研究發展考 核委員會	非實質	臺中市政府研究發展考核委員會： 一、「臺中市智慧城市示範區推動規劃後續擴充案」，將建置「智慧應變暨交控中心」雛型展示，預計於7月完成資料流通平台機制，並依合約執行相關事宜。 二、推動智慧城市協同合作發展平台部分，已完成建置「大數據分析平台」及持續運作「智慧營運中心整合協商會議」機制，於5月24日召開第3次會議，6月3日辦理OpenDat

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	核心，運用資通科技打造臺灣智慧城市示範區。			<p>a 專家座談會。</p> <p>三、水湳經貿園區持續進行過程中，將同步進行資訊整合發展，爰將推動智慧應變暨交控中心(預訂地為警察局搬遷後原址 5 樓)，其服務範圍將以全臺中市為目標，已提出資訊整合建置預估經費(約 1300 萬元)，已積極爭取明年度執行預算。</p> <p>四、有關與業者合作於本市推動物聯網相關應用，5 月 12 日有業者到府提出智慧路邊停車應用，主要係規劃於停車位裝設地面無線感測器，以偵測車位使用情形，除市民亦可透過手機獲得停車空位資訊，收費管理員亦可即時掌握進行計費，長期資料之累積則可供該區停車收費政策之參考。</p>
E01 五、 國際新都 篇	E0509 05-09 閒 置空地空間活 化： 參考臺南市的「空 地空屋管理自治 條例」，明列空地 可做停車空間、就 近的運動休閒空 間、藝文活動表演 空間、甚至「都市 農園」等，主動、 有制度列管應改 善的閒置空地，改 善方法包括綠美 化及活化利用；改 善前先徵詢在地 居民意願及意	都市發展 局, 民政局, 環境保護局	研究規劃協調	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、配合執行本府環境保護局訂定之「空地管理自治條例」(草案)。</p> <p>二、研議於各都市計畫通盤檢討時增列空地綠美化獎勵措施：刻正辦理「變更臺中市(工業住宅社區)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(台中工業區及工業住宅)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近乙種工業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」、「變更台中市都市計畫(水堀頭地區)細部計畫案(第一次通盤檢討)案」、「變更台中市都市計畫(楓樹里地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「擬定臺中市東勢都市計畫(不含工一、工二)細部計畫案」及「變更豐原都市計畫(第三次通盤檢討)案」等 8 處都市計畫地區通盤檢討規劃研究案。</p> <p>三、各規劃研究案辦理進度如下：(一)規劃研究及辦理公展：「變更臺中市(工業住宅社區)細部計畫案」、「變更臺中市都市計畫(台中工業區及工業住宅)細部計畫案」及「變更臺中市都市計畫(中清交流道附近乙種工業區)細部計畫(第一次通盤檢討)案」等 3 處。(二)草案公展完畢進入審查階段：「變更台中市都市計畫(楓樹里地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「變更台中市都市計畫(水堀頭地區)細部計畫案(第一次通盤檢討)案」、「變更臺中市都市計畫(四張犁地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」、「擬定臺中市東勢都市計畫(不含工一、工二)細部計畫案」及「變更豐原都市計畫(第三次通</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	見，改善後供公共使用；並建立「認養制度」，持續維持其最佳狀態，以免衰敗而再度荒廢。			盤檢討)案」等 5 處。
			研究規劃協調	臺中市政府民政局： 一、督導區公所配合環保局完成所訂之公、私有土地綠美化工作。 二、105 年度截至 105 年 6 月 30 日止，向環保局提報空地綠美化者計有 9 區，共 11 件。 三、經環保局審核提報之空地並完成空地綠美化工作後，每年相關維護費用由業務主管機關編列預算，或直接補助於區公所辦理空地綠美化事宜。
			執行施工階段	臺中市政府環境保護局： 一、每年由環保局或相關局處編列預算，或直接補助於區公所辦理空地綠美化事宜，截至 105 年 6 月 20 日止已完成核定 11 處空地綠美化申請案件。 二、前項經費預計編列約 6 億元經費(28 區*20 處*100 萬/處)執行約 65 公頃公頃公、私有空地綠美化工作，人均綠地面積增為 2.83m <sup>2</sup> /人。 三、本局另有 4 件申請案待審核，申請綠化面積約 6.23 公頃，因申請經費超過 200 萬元，已 105 年 6 月 7 日依「臺中市申請設置空氣品質淨化區補助作業要點」規定邀集專家學者辦理審核事宜，前開 4 案皆審查通過且將依相關規定補助辦理。 四、105 年度第二期目前 55 戶報名，並將於 6 月 26 日東協廣場資源回收活動公開抽出 30 位正取農戶及 5 名備取農戶之名額，種植時間為 105 年 7-11 月，目前計 30 戶農夫進場耕種。
E01 五、 國際新都 篇	E0510 05-10 打 造綠色城市經 濟： 1. 節約能源，提升 效率：透過鼓勵節 能措施(淘汰耗電 產品、綠建築)， 來減少耗電。	建設局, 經 濟發展局	非實質	臺中市政府經濟發展局： 「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日公告發布、「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」則於 4 月 29 日公告發布，後續將依相關規定輔導或補助臺中市企業(含綠能產業)。臺中市所屬各機關學校節約用電，已要求各機關學校落實節約能源，並定期檢討。另各機關綠電建置部分，持續推動市管公有房舍屋頂設置太陽光電之工作。
			執行施工階段	臺中市政府建設局： 一、監造案及工程案招標皆已完成決標作業並簽約完畢，並已於 105 年 6 月上旬開工，目前工程施工中。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	<p>2. 鼓勵綠能與節能產業進駐，提高就業機會：積極招商，並以本市現有的精密機械產業優勢及綠色城市規劃，吸引節能與綠能產業進駐，增加就業機會。</p> <p>3. 建構綠色社會企業發展之環境：制定獎勵措施結合在地企業，建構社會企業發展環境，鼓勵年輕世代發揮創意，挖掘節能與綠能相關之社會與環境議題，投入綠色社會產業之行列。</p> <p>4. 綠電臺中：綠電推廣由市府的公共設施做起，如市府頂樓、道路分隔島、各公有市場</p>			<p>二、(一)今年尚無新發包工程。(二)查今年預計完工之公共建築工程共計 5 件，目前已完工 3 件(朝馬國民運動中心、臺中大都會新建工程-第二期主體工程、國軍新田營區新建工程)，綠建築標章皆尚在申辦中，另尚未完工有 2 件(臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程、中正國民運動中心-主體建築工程)，將俟完工後取得綠建築標章。"</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	等。			
F01 六、 文化教育 篇	F0601 06-01 中 臺灣影視基地： 從市區到屯區開 闢多條文化走 廊，從舊市府及周 邊文化點連結至 林家花園、省議會 等，築巢引鳳，發 展影視音文化創 意產業及園區。	新聞局	研究規劃協調	臺中市政府新聞局： 「中臺灣影視基地新建工程」刻正由本府都市發展局及工程規劃設計團隊辦理工程招標作業中。
F01 六、 文化教育 篇	F0602 06-02 藝 文培育基地： 於中區打造閒置 空屋成為藝文培 育基地，如臺中州 廳、臺中市役所、 臺中放送局。	文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、府儒考棚工程(一)臺中市定古蹟「臺灣府儒考棚」修復工程案監造及工作報告書製作案：於 105 年 7 月 4 日召開監造計畫書審查會議。(二)工程發包文件已辦理公開閱覽，並已上網進行招標作業，7 月 1 日開標。(三)有關考棚保存區無償撥用國產署土地一事，因有國產署廢棄建物二棟地上物，目前已請國產署盡速辦理建物報廢手續後進行撥用。 二、州廳附屬建築群及大屯郡役所修復工程：(一)州廳附屬建築群及大屯郡役所修復工程(規劃設計):本案於 105 年 3 月 8 日開標，計有 3 家廠商投標。並於 105 年 4 月 7 日辦理評選作業，已於 5 月 4 日辦理議價決標，預計 9 月 30 日前提送期初報告書。(二)大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群修復工程設計監造，本案已於 105 年 5 月 31 日簽約並開始執行。(三)市定古蹟臺中州廳規劃設計，本案已於 105 年 6 月 15 日簽約並開始執行。
F01 六、 文化教育 篇	F0603 06-03 文 創推動： 複製「宮原眼科經 驗」，支持文創育	文化局	執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、成立本市文創諮詢推動辦公室，輔導本市及中區文創業業者，以爭取各種補助，並邀請專家學者進行專業諮詢，協助業者自身定位。 二、普查中區文創職人，精選 10 位在地特色文創職人，完成拍攝職人紀錄片及簡介小冊，

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	成基地，活化舊城歷史文化資源，進行文創推動。			藉以推廣中區特色與傳承職人技藝與工藝。 三、輔導本市及中區業者加入藝術亮點計畫，辦理一場藝術亮點推廣活動向民眾推廣本計畫之理念精神。
F01 六、文化教育篇	F0604 06-04 規劃臺中地球村：舉辦各國特色的文化節慶活動，讓外籍人士已經形成的團康聚所與活動成為全市的節慶活動。	文化局, 勞工局	執行施工階段	臺中市政府文化局： 一、「臺中爵士音樂節」業於6月14日開標，6月16日評選，訂於7月1日議價；活動訂於9月30日至10月9日在市民廣場、草悟道、葫蘆墩文化中心、屯區藝文中心、港區藝術中心廣場等地舉辦。 二、「民俗節慶主題活動」配合本局民俗節慶主題活動計畫，以委辦方式辦理外國特色文化節慶活動，串聯國籍間的民族融合，計1場。 三、「臺中國際飲食文化節」業於5月18日上網招標，預計105年9月22日辦理記者會；9月24-25日於東協廣場辦理國際飲食文化節；9月30日至10月9日搭配爵士音樂節於草悟道展出國際美食；10月9日及10日配合新社白冷圳文化節呈現多元國際美食。
			設計發包階段	臺中市政府勞工局： 105年度規劃辦理之「友善國際勞工嘉年華活動」已於3月22日決標，並於105年4月25日邀請各相關局處、中區各商圈、里長及四國代表處、文化創意產業單位與會提供協助及建議，會中已確定活動會場為臺中市文化創意產業園區及遊行路線，廠商依據提送之活動具體執行計畫履約中，目前刻正設計報名表、海報、dm等相關文宣。
F01 六、文化教育篇	F0605 06-05 影視音產業園區：每年舉辦臺中電影節、成立臺中電影館；針對在地影音藝術團隊，設立獎勵輔導機制、實施優惠補貼等措	新聞局	研究規劃協調	臺中市政府新聞局： 一、中臺灣電影中心：「中臺灣電影中心新建工程」於6月22日由本府都市發展局召開都市設計審議會議，經審同意通過，後續將持續辦理細部設計預算書圖修正及審議作業。 二、臺中電影節：目前為徵件期間，徵件募集至6月30日止。 三、105年度第二梯次拍片補助案已於6月6日公告，於6月27日至7月25日徵件，俟徵件完畢後續辦理第一階段審查。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	施，並引進國內與國際藝術家進駐本市。			
F01 六、 文化教育 篇	F0606 06-06 站 站有特色： 營造車站區成為 市民生活圈，設計 站體成為藝文表 演、資訊智慧顯示 與物產行銷的創 意空間。	交通局	執行施工階段	臺中市政府交通局： 一、本市候車亭其中 155 座已委廣○國際媒體股份有現公司辦理廣告事宜，另候車亭委外廣告期限至 107 年 12 月 31 日，候車亭將納入物產行銷等元素，並於特殊時節或配合廣告活動針對特殊地點將候車亭綠美化。 二、另配合花博，目前已請設計監造單位規劃相關特色候車亭。
F01 六、 文化教育 篇	F0607 06-07 光 復藝術村計畫： 除保留完整的公 務員村落文化，結 合相鄰的國家地 震博物館獨特資 源，未來將光復新 村定位為「藝術創 意基地」，訂定管 理辦法，成立管理 委員會，引進國內 前 100 大、國際前 500 大八大類型 的藝術家進駐，並	文化局	研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、光復新村省府眷舍 50 戶房舍已完成設計，並已完成光復藝術村房舍工程招標作業。 二、財政部國有財產署已來函同意房舍施工，儘速辦理工程決標事宜。



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	在附近成立小劇場與視覺藝術展演中心。			
F01 六、 文化教育 篇	F0608 06-08 設置文化資產保存信託基金： 仿效英國，設置文化資產保存信託基金，以 2 至 4 億的預算規模，協助公部門文化資產，推動文化經濟永續再利用，另一方面，私部門擁有的文化資產，則可協助委託 NPO 組織進行文資再生產。	文化局	執行施工階段	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、本案基金於 104 年 11 月 24 日經本局邀請包括研考會、主計處、財政局、地方稅務局、法制局等相關單位，由市長主持之文資爭議事件討論與定位會議中討論。本案信託基金設立，後續將依法制局意見，參考目前臺北市、高雄市及臺南市之做法，設置相關文化資產作業發展基金，以落實推動市長政見。因此本案信託基金建請暫停列管，暫停列管公文業經市長核可。</p> <p>二、臺中州廳提升為國定古蹟文資審議案：經本市 104 年第 7 次古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會同意提案國定古蹟審議。經洽國定古蹟審議單位(文化部文化資產局)請本府擬妥升格國定古蹟計畫書後，再行提送國定古蹟審議。</p> <p>三、委託學者專家調查研究牛罵頭遺址：文化部文化資產局業已核定補助本處 104 年辦理「牛罵頭遺址提昇國定遺址調查研究評估」，本案經文化部文化資產局建議，修改計畫方向暨採購文件後，已於 104 年 12 月 24 日辦理議價及簽約完成。於 105 年 2 月 2 日召開期初審查會議，並於 3 月 1 日同意通過修正後期初報告。4 月 29 日提送期中報告，5 月 17 日期中報告審查會議，審查結果為不通過，長榮大學於 6 月 14 日提送期中修正報告，刻正辦理書面審查事宜。</p> <p>四、2016 臺中媽祖國際觀光文化節-百年宮廟風華：業於 2 月 12 日起分別於新社九庄媽、大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、大庄浩天宮、台中樂成宮、梧棲朝元宮、台中萬春宮、豐原慈濟宮、社口萬興宮、大里杙福興宮、北屯南興宮及大肚萬興宮辦理大型傳統戲曲或表演團隊匯演。</p>
F01 六、 文化教育 篇	F0609 06-09 臺中強棒計畫： 推動「臺中強棒計	教育局	研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、2016 金龍盃全國棒球錦標賽(含樂樂棒球)擬訂於 7、8、10、11 月於本市洲際棒球場等球場舉行；2015 金龍盃社區棒球錦標賽於 4 月及 10 月於本市金龍棒球場舉行，相關計</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	畫」，要「讓一個球隊代表一個城市」，並與中華職棒大聯盟密切合作，積極成立「第五支職業棒球隊」，研議仿效日本由企業與本市市民共同入股棒球隊，邀集市民與企業成立屬於臺中的職棒球隊；並結合社區棒球雙軌並行，配合全民運動休閒風氣的推廣，廣闢簡易型社區棒壘球場，讓國球從基層推廣起，使臺中棒球能「假日化、親子化、社區化」。			<p>畫經費業已編列並於 4 月進行預付經費俾利賽事順利。</p> <p>二、中華職棒業已於 3 月 19 日於桃園棒球場舉行開幕，中信兄弟本季賽事於本市洲際棒球作為主場共 30 餘場。</p> <p>三、中華民國棒球協會及中華職棒大聯盟今年度於本市將辦理 2016 亞洲棒球青棒賽、2016 海峽兩岸棒球交流賽及 2016 亞洲棒球冬季聯盟共計 3 場國際賽事。</p> <p>四、大雅體育園區棒球場刻正辦理規劃評估作業，預計上半年完成委設發包作業；另神岡體育園區棒球場刻正規劃與環保局辦理點交作業。</p> <p>五、2016 金龍盃全國青少棒及青棒賽預計於今年 7 月及 8 月舉行；少棒擬訂於 10 月辦理。</p> <p>六、2016 社區 TEBALL 樂樂棒球錦標賽業已於 105 年 5 月辦理完竣，計有 22 隊參與本次賽會。</p>
F01 六、 文化教育 篇	F0610 06-10 鼓 勵中小學成立運 動社團： 增列預算鼓勵中	教育局	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、本市目前各級學校已成立運動型社團達 1500 個。</p> <p>二、本局已於校長相關會議中進行宣導，鼓勵各校新成立至少一個以上運動社團，以增進學生參與運動風氣。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	小學成立運動社團，由專任教練指導，不但可協助體育專業人士就業，也可藉此減少流浪教師。未來由臺灣體育運動大學協助市府培訓全國運動會的本市選手，以提升競技運動的實力，推廣國際體育交流。			三、本局本年度已編列預算補助學校成立運動團隊。並於 105 年 2 月 16 日以中市教體字 1050010386 號函，函知學校「臺中市 105 年度國民中小學課後運動社團及運動團隊補助計畫」，並鼓勵學校踴躍申請補助。前述計畫補助每校補助辦理 1 項運動性社團及 1 項運動團隊，並以游泳、跆拳道、軟式網球、空手道、擊劍、排球、射擊、保齡球為優先補助目，截至 6 月底業已核定補助運動團隊 132 校，運動社團 150 校。
F01 六、 文化教育 篇	F0611 06-11 調 降代理、代課教師 比率： 逐年調降代理、代 課教師比例，提升 教學品質，國民小 學應降低員額管 控，聘足正式專任 教師，以減少代理 教師，穩定師資結 構；應提高國小教 師員額編制，降低 教師超鐘點，以減	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、103 學年度本市國中代理、代課教師比率為 12.26%，104 學年度本市國中代理、代課教師比率經調查後為 11.49%。 二、103 學年度本市國小代理、代課教師比率為 10.03%，104 學年度本市國小代理、代課教師比率經調查後為 9.78%。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	少超鐘點教師，穩定教學品質。			
F01 六、 文化教育 篇	F0612 06-12 降 低班級人數與提 高教師員額編 制： 降低班級人數與 提高教師員額編 制，以減低少子化 衝擊，並提高教育 品質；應優先協助 不易聘到合格代 理教師且教育經 費較為不足的偏 鄉地區；增加輔導 教師編制，落實適 性教育。	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、依據「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，104 學年度本市國民中學教師員額編制為每班 2 人，每 9 班增 1 人，至多以 7 人計。 二、104 學年度本市國民中學專任輔導教師 129 人，兼任輔導教師 111 人。 三、104 學年度本市國小教師員額編制，22 班以下學校，以每班 1.75 人計算；23 班以上學校，以每班 1.7 人計算，平均為每班 1.72 人。 四、104 學年度核予偏遠及小型學校英語專長共聘/巡迴教師 36 人、藝文專長共聘教師 9 人，而前述共聘/巡迴教師均服務於偏遠地區學校。 五、104 學年度本市國民小學班級數達 31 班以上之學校應設置 1 名專任輔導教師，共計設置 86 名專任輔導教師、402 名兼任輔導教師，並增加共聘專任輔導教師計 8 名。
F01 六、 文化教育 篇	F0613 06-13 積 極鼓勵支持辦理 實驗教育： 積極鼓勵、支持具 有教育理想與熱 誠的人士，包括體 制內的優秀社 群，在本市開辦公	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、業於 105 年 2 月 5 日召開非學校型態實驗教育 105 年度第 1 次審議會。 二、業於 105 年 4 月 14 日召開非學校型態實驗教育 105 年度第 2 次審議會。 三、業於 105 年 5 月 18 日召開 105 年度第 1 次學校型態實驗教育審議會。 四、業於 105 年 5 月 20 日召開本市實驗機構(團體)有關實驗教育政策研商會議。 五、業於 105 年 5 月 25 日召開非學校型態實驗教育 105 年度第 3 次審議會。 六、訂於 105 年 7 月 7 日召開非學校型態實驗教育 105 年度第 4 次審議會。 七、已輔導慈興基金會租用大肚區山陽國小校舍申辦 105 學年度非學校型態實驗教育團體。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	立及私立的學校或非學校型態實驗教育，提供另類的、創新的、特殊的課程教材教法或教育方式，來滿足不同教育需求的學生。			八、本市和平區達觀國小將於 105 年 8 月 1 日轉型為原住民族實驗教育小學。
F01 六、 文化教育 篇	F0614 06-14 積極推動終身學習： 應積極鼓勵及協助民間辦學，寬列終身學習經費、提高對社區大學的獎補助金額、提供辦公場地及教學活動空間、改善評鑑方式，創造辦理社區大學及終身學習的良好環境。	教育局	研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、本局編列 105 年度終身學習經費及社區大學經費預算計新臺幣 3,390 萬 9,000 元，其辦學績效特優之社大可獲得評鑑獎勵金，以鼓勵其發展在地特色課程，參與社區互動，促進優質及卓越發展。</p> <p>二、本局業於「本市高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法」第 14 條第 2 項及「本市社區大學借用機關學校場地作業要點」第 3 點規定，受教育局委託辦理業務之單位或機關申請使用校園場地者，免繳交場地使用管理維護費；水電費或清潔費得擇一減半收取。提供社區大學借用各級學校場地租借費、水電費之優惠措施。</p> <p>三、目前計有本市大坑、大墩、五權、山線、海線、屯區、光大、犁頭店及文山等 9 所社區大學，借用本市所屬機關、學校、圖書館、活動中心等終身學習機構計有 257 間教學空間作為課程教學使用。</p> <p>四、本市社區大學設置及管理辦法修正業經本府於 105 年 2 月 1 日以府授法規字第 1050021206 號令發布。</p> <p>五、本局業依本市社區大學設置及管理辦法第 15 條規定，遴聘行政機關代表、專家學者及實務工作者共計 11 名，組成本市社區大學發展委員會，審議社區大學發展政策、委託方式、評鑑等事項。</p> <p>六、本局業於 105 年 4 月 6 日召開本市社區大學發展委員會第 1 次會議，邀聘專家學者及實</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>務工作者共同研商本市社區大學委託方式及社區大學評鑑實施要點修訂等內容。</p> <p>七、本局業於 105 年 4 月 20 日召開 105 年度社大第 1 次聯繫會報，研商社大委託及區域劃分等議題，其與會人員相關意見及建議事項業提請本市社區大學發展委員會第 2 次會議中研議。</p> <p>八、本市社區大學發展委員會第 2 次會議業於 105 年 5 月 6 日假本市烏日國中召開，為建立社大發展共識，將辦理本市社大公民論壇，邀集社大承辦單位、在地民間團體及專家學者等利害關係人，共同研商社大區域劃分等議題，傾聽多元聲音，彙整各界意見，審慎評估區域劃分方式。</p> <p>九、預估本市 105 年度社區大學參與人數計 5 萬 4,000 人次，開課數計 2,850 門課，以滿足市民終身學習需求。</p>
F01 六、 文化教育 篇	F0615 06-15 國 小五六年級精緻 英語課程： 國英數是學生學 習的基礎，擬增聘 專案教師，試辦五 六年級國英數分 組精緻教學，針對 學生的程度授 課：一組以精熟學 習、加深加廣為 主，另一組以落實 補救、跟上進度為 重點。	教育局	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、105 年 3 月 28 日業已簽准成立本市辦理高年級精緻課程試辦計畫推動小組，計委員 15 名。</p> <p>二、105 年 5 月 3 日下午召開專家諮詢會議，研議推動會議議程與試辦計畫修正方針。</p> <p>三、105 年 5 月 16 日上午召開第一次推動小組會議，研議 105 學年度試辦計畫。</p> <p>四、105 年 6 月 2 日函知(中市教小字第 10500414311 號)本市各國小申辦 105 學年度精緻課程計畫。</p> <p>五、105 年 6 月 4 日召開申請試辦精緻課程計畫策略聯盟籌備會議，預計 8 月開始運作。</p>
F01 六、	F0616 06-16 201	教育局	研究規劃協調	臺中市政府教育局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
文化教育 篇	9 東亞青運： 舉辦 2019 年第一 屆東亞青年運動 會。			<p>一、2019 臺中東亞青年運動會籌辦計畫委託服務案，國立臺灣體育運動大學業於 104 年 9 月 30 日提出初稿。本局審查後，將修正意見以書面通知該校，於 104 年 11 月 10 日配合修正在案。依據 104 年 11 月 27 日「2019 臺中東亞青年運動會專案報告會議」決議，修正籌辦計畫細項內容，本局業已於 104 年 12 月 1 日將籌辦計畫修正版重新簽核鈎長核定，並於 104 年 12 月 9 日以府授教體處字第 1040278926 號函提送教育部體育署審理。</p> <p>二、第 33 屆東亞運動總會理事會暨特設委員會業已於 105 年 1 月 27 日於本市林酒店召開完畢，通過東亞運動會總會章程之修正。</p> <p>三、第 34 屆東亞運動總會理事會暨特設委員會訂於 105 年 7 月 12 日於中國大陸北京召開，業已於 105 年 6 月 16 日（星期四）召開準備工作會議。</p> <p>四、有關東亞青運各單項比賽場地，已於 105 年 3 月 3 日、3 月 4 日協調本市單項委員會，針對場館規劃進行討論，擬再請中華民國單項運動協會、中華奧會、教育部體育署、亞洲單項運動總會及東亞運動會總會(EAGA)進行賽事場館規格、賽務空間評估。</p> <p>五、有關爭取 2019 東亞青年運動會非核心種類，業已請中華奧林匹克委員會協助轉發本府所撰寫之非核心運動種類說帖給各會員國，經東亞運動會總會(EAGA)統計，自由車、輕艇納入比賽項目業經多數會員國奧會同意，將直接提案至第 34 屆理事會議決議。</p> <p>六、為感謝各會員國對於本市辦理東亞青運之支持，並加強城市行銷與文化交流，業已於 105 年 4 月 17 日至 19 日由市長組團拜會日本、韓國奧會主席，日本、韓國皆表示全力支持本市所舉辦之東亞青運，並贊成輕艇、自由車納入競賽項目。</p> <p>七、為加強東亞青運城市行銷宣傳效益，本局已與新聞局共同研商行銷宣傳計畫，確定於今年度完成整體行銷計畫，並於 105 年 7 月完成東亞青運賽會形象識別系統（願景論述、吉祥物、標語、大會標誌）之發包。</p> <p>八、有關東亞青運各運動種類之競賽項目，已協調本市單項委員會進行討論，業已於 105 年 5 月 25 日召開「項目擇定研商會議」，邀請體育署、中華奧會、全國各單項協會與會提供意見，凝聚國內對競賽項目之共識。</p> <p>九、有關東亞青運各單項比賽場地，業已於 6 月 23 日前邀集水上運動、籃球（3 對 3）、羽</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				球、柔道、桌球、跆拳道、網球(含軟網)、足球、武術等中華民國各單項協會、本市各單項委員會，針對競賽場館規格、賽務空間進行會勘。 十、2019 臺中東亞青年運動會籌備委員會第 3 次會議業已於 105 年 6 月 22 日召開，目前為每半年召開一次，將改為每 3 個月召開 1 次。
G01 七、 衛生環保 篇	G0701 07-01 食 安檢驗聯盟： 成立食品安全專 責輔導小組，增加 稽查人力，亦要求 衛生主管機關每 季抽驗，強化查驗 頻率與品質，並借 重臺中市各大專 院校的專業與研 發能力來協力處 理未來新興的食 安問題，除了將提 高食品管理預 算，也將採專案計 劃來擴大委託具 有食品安全專業 的大專院校協助 檢驗，並邀請民間 團體共同監督。	衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、與本市 5 家大專院成立食品青年軍，並擴大抽驗食品案件)： (一)與本市 5 家大專院成立食品青年軍(10%)，並合作執行訪查輔導達 2000 件： 1、業與本市 10 所大專院校(中國醫學大學、中山醫學大學、弘光科技大學、中台科技大學、中興大學、東海大學、亞洲大學、靜宜大學、僑光科大、朝陽科大)締結聯盟建立食安青年軍共計 1400 人(其中包含食安志工 420 人)。 2、東海大學於 5 月 6 日舉辦食品安全週系列活動、5 月 14 日消基會於中興大學辦理「正確選購食品-守護食安」宣導會，由青年軍志工(中國、中興)擺攤宣導食品衛生安全。 3、於 5 月 17、18、19、24、25 日 邀請校園周邊餐飲業者參加衛生講習，共 180 家次、230 人參加，針對最新食品衛生安全法規說明稽查重點與討論。 4、於 6 月 4 日、6 月 6 日中國醫藥大學舉辦食品志工訓練(包含亞洲大學學生參與)。 5、週知本市十所大學專家學者帶領食安青年軍輔導校園及周邊餐飲衛生計畫。 (二)擴大食品抽驗案件： 1、6 月份配合食藥署執行「冰品飲品」專案抽驗 64 件、食藥署後市場監測計畫 29 件、中區檢驗聯合分工 1 件及局例行抽驗 183 件、區管中心專案抽驗 14 件，總共 291 件；其中 104 件檢驗結果均符合規定，餘 187 件刻正檢驗中，若有不合格產品將依法處辦。 2、監測學校午餐團膳及食材安全衛生：依「一般食品衛生標準」(大腸桿菌及大腸桿菌群)辦理抽驗作業，104 年下學期(105 年 3 月 1 日截至 105 年 6 月 30 日止)抽驗情形如下：



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>(1) 團膳菜餚：已抽 294 件，293 件均符合規定，1 件與規定不符，已依法裁處。</p> <p>(2) 食材(供應商)：已抽驗 163 件(含生鮮食材 99 件、加工食品 64 件)，107 件符合規定，餘 56 件待檢驗中。</p> <p>二、落實補足食安稽查人力至 60 人：(一)本局目前食安稽查人員共 30 人，本府人力專案小組業於 104 年 8 月 5 日核定本局 105 年增編 30 名食安約僱人員雇用計畫(市庫：30 名)在案。(二)增編 30 名食安人員雇用計畫：相關甄選簡章已 3 月 15 日公布於市府、衛生局及人事行政總處網站，甄選方式採筆試與口試，筆試於 4 月 9 日在國立豐原高級商業職業學校、口試於 4 月 10 日(星期日)在本局辦理，於 4 月 10 日公布錄取名單(正取 30 名、備取 15 名)，並於 5 月 16 日完成報到，刻正培訓專業知能，並陸續授權承辦相關業務。</p> <p>三、延伸至本市特有名產及一般食品類別進行抽驗，預計一年抽驗 5,500 件：105 年度針對年節食品、蔬果農產品、醃漬蔬菜、熟食即食食品、茶葉、海帶、製麵廠麵製品等特有名產及一般食品類別進行抽驗，截至 6 月 30 日止共計檢驗 2647 件。</p> <p>四、成立食品藥物安全會報，並擴增專家學者與局處：(一)105 年臺中市政府食品藥物安全會報第 1 次會議業於 105 年 2 月 19 日由市長主持召開完畢，會中邀請 12 局處(農業局、教育局、法制局、經發局、環保局、警察局、都發局、社會局、勞工局、消防局、新聞局及本局)首長、聘任委員、顧問代表等與會，共同針對食品安全相對議題、政策進行討論與檢討。(二)於 105 年 6 月 8 日召開本府食品藥物安全會報第 2 次會議，並將委員建議及會議決議事項提供各局配合辦理。</p>
G01 七、 衛生環保 篇	G0702 07-02 加 強食品業者管 理： 推廣在地安全好 食材，建構食材可	衛生局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、配合農業局行銷在地食材，監測食材安全性：本項乃配合農業局執行契作蔬菜農藥殘留檢驗，經與農業局了解，其表示目前尚在研議 105 年契作蔬菜執行計畫(包括召募參與契作農民、擴增契作農地範圍…等)，將依農業局所提供之契作蔬菜品項及數量全力配合辦理抽驗作業。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	追蹤與監管體系，嚴格打擊違規，建立黑名單與禁止嚴重者再進入制度，創建安心示範模式。			<p>二、輔導特定 5 大類食品業者，建構追蹤追溯系統業者家數達 50 家：(一)105 年度針對「水產食品工廠」、「肉類加工食品工廠」、「乳品加工食品工廠」、「食品添加物」及「餐盒食品製造廠」等 5 大類食品業者，將邀集專家學者共同辦理追蹤追溯系統查核輔導作業，並計於 4 月份起陸續辦理業者說明宣導會。(二)為加強本市餐盒食品工廠及國際觀光旅館內之餐飲業衛生管理，於 1 月份已完成簽辦由食品工業發展研究所協同本局執行 105 年度 HACCP 符合性查核暨追溯追蹤管理，原預計 3 月份開始執行實地查核作業，惟食研所於 3 月 17 日來函說明「今年計畫調整，人力亦作調整，無法完全協同辦理來函要求查核事項，建議貴局可先邀請餐飲業 HACCP 衛生評鑑評核之學者協同查核，若學者不足時，再由本所執行衛生評鑑計畫同仁配合辦理」，故本局刻正研商並將另案規劃餐盒查核計畫作業。</p> <p>三、專案辦理 3 大類食品源頭自主管理計畫：(一)105 年度針對「麵粉製造業」、「豆製品製造業」及「資本額 3000 萬元以上的食用油脂製造工廠」等 3 大類食品業者，必要時將邀集專家學者共同辦理源頭自主管理計畫查核輔導作業，並於 4 月份起陸續執行查核輔導作業。(二)本局配合食藥署委託財團法人食品工業發展研究所執行「資本額 3000 萬元以上的食用油脂製造工廠」之源頭自主管理輔導計畫，本市所轄共計 3 家，截至 3 月底已輔導 2 家。</p> <p>四、辦理 2 項場域輔導：(一)餐盒食品製造業者：邀請食品工業發展研究所共同針對本市 3 3 家 HACCP 餐盒食品製造業者，進行實地查核及場域輔導，加以提升製程環境衛生並強化業者的食品安全之管理，原預計 3 月份開始執行實地查核作業，惟食研所於 3 月 17 日來函說明「今年計畫調整，人力亦作調整，無法完全協同辦理來函要求查核事項，建議 貴局可先邀請餐飲業 HACCP 衛生評鑑評核之學者協同查核，若學者不足時，再由本所執行衛生評鑑計畫同仁配合辦理」，故本局刻正研商並將另案規劃餐盒查核計畫作業。(二)食品添加物業者：規劃於 4-6 月份辦理業者說明宣導會。</p>
G01 七、 衛生環保	G0704 07-04 動 保源頭管理：	農業局	執行施工階段	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>行政院農業委員會核定本市辦理下鄉絕育計畫經費 35 萬元，俟議會審查通過後即可使用。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
篇	全面推動下鄉絕育計畫。			目前仍提撥本預算經費辦理，105 年已辦理 909 頭犬貓絕育。
G01 七、 衛生環保 篇	G0705 07-05 廣設「狗便清潔袋」： 於本市市區及公園廣設狗便清潔袋，促成飼主與民眾的友善關係。	建設局, 環境保護局, 農業局	非實質	臺中市政府農業局： 本年度持續協助建設局及環保局於公園綠道等公共場所設置狗便清理設施及放置狗便清潔袋，以提供遛狗飼主使用。
			非實質	臺中市政府環境保護局： 一、有關 105 年通過預算購置 200 組街道垃圾桶(含犬便清理設施)購置計畫經費，6 月 16 日已完成決標作業，目前將規劃設置地點並預定於年底前完成街道垃圾桶設置。 二、有關犬便清理袋已於 6 月中旬進行採購程序中，俟街道垃圾桶設置完成後，將一併發放給本局清潔隊放置，後續亦並不定期派員巡檢補充，以方便給飼主臨時性使用。
			執行施工階段	臺中市政府建設局： 已完成西屯區三信公園、大鵬公園、重慶公園、甘肅公園、洛陽公園、長安公園等 6 處，南屯區豐富公園及南區崇倫公園等 2 處，共計設置完成 16 個狗便清潔器。 預計於沙鹿區青山公園、鹿鳴公園、潭子區栗林公園、大里區仁慈公園、新忠公園、大雅區兒 3 公園(大榮公園)共計 6 處增設狗便清潔器，預計 7 月底前完成。
G01 七、 衛生環保 篇	G0706 07-06 落實犬隻精準捕抓辦法 SOP： 加強捕犬人員的教育訓練，通報人應確實留下個人資料，並於現場核對通報身份與犬隻指認。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 截至 105 年 6 月 30 日止受理市民陳情案件 3,786 件；並已辦理 4 場加強動物管制人員教育訓練課程。
G01 七、	G0707 07-07 寵	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
衛生環保 篇	物認養會場： 保留並且管理草 悟道認養會場，並 尋覓閒置土地適 合之空間，增設臺 中市認養寵物會 場。			105 年 6 月底前已辦理流浪犬貓認養活動計 35 場次，認養媒合犬隻計 107 頭、貓隻計 21 頭， 動物保護宣導計 15,500 人次。
G01 七、 衛生環保 篇	G0708 07-08 動 保結紮補助： 逐年增加編列預 算，並且規劃愛媽 狗場、一般家寵以 及流浪犬隻的比 例分配。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 本市 105 年家犬貓絕育手術補助事項已於 104 年 12 月 25 日公告，目前辦理隻數計 8,280 頭， 其中愛心專案計 875 頭。
G01 七、 衛生環保 篇	G0709 07-09 清 潔隊管理： 朝向依山、海、 屯、市區，分設四 到五個清潔大 隊，並依其地理人 文特性，調整給予 不同的設備機 具，以提升清潔工 作的效率，並對人 力編制進行通盤	環境保護局	研究規劃協調	臺中市政府環境保護局： 一、105 年增補之 300 名清潔人員已於 105 年 4 月 1 日正式上工。 二、105 年採購掃街車 3 輛已於 4 月 15 日完成簽約，預計 11 月下旬辦理完工。105 年採購 密封壓縮垃圾車 14 輛已於 5 月 7 日完成簽約，預計 10 月上旬辦理完工。 三、105 年新增資源回收車 40 輛已於 3 月 22 日決標，預計 10 月交車。 四、105 年汰換資源回收車 18 輛已於 4 月 27 日決標，預計 11 月交車。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	檢討，增補必要的 員額，減輕清潔隊 員的工作負擔，促 進合理的工作環 境，來保障清潔隊 員的工作安全。			
G01 七、 衛生環保 篇	G0710 07-10 訂 定空氣污染物排 放標準： 針對大型燃煤排 放源，新訂加嚴的 臺中市空氣污染 物排放標準，並擬 定整體嚴謹管制 計畫，來控制空氣 中細懸浮微粒 PM 2.5 濃度；增設空 氣品質監測站，將 所有空氣品質監 測的資訊公開透 明，以利健康防 護、緊急應變以及 日後進行市民的 流行病學研究；辦 理臺中港區危害	衛生局, 環 境保護局	執行施工階段	<p>臺中市政府環境保護局：</p> <p>一、有關本市大型燃煤排放源加嚴標準送環保署核定並公告施行一案，執行情形如下：(一)為提升本市空氣品質，參考國內外管制標準及技術可行性，制定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」並研議修訂「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」，其中自治條例業於 104 年 12 月 23 日經議會定期會三讀通過，條文第三條第二項中，每三年重新檢討修正為每年重新檢討，另附帶決議市府環保局自公布實施後第 3 年起，每年檢測管制中市空氣污染總量，其中 PM2.5 每年應減少 10%，並於 10 年後達成 15 微克。本案法制局已於 1 月 26 日公告施行在案，並提報環保署轉陳行政院備查，行政院業於 105 年 5 月 4 日函覆本府，請照本院有關機關意見再加研議，未直接函告無效，因此自治條例仍為有效。其中依據環保署 105 年 4 月 18 日向行政院之補充說明內容，環保署表示自治條例第 3 條第 1 項及第 4 條之內容抵觸空氣污染防制法，不應該禁用，後續修法時將配合刪除「禁用」二字，修改為「嚴格審查」，且未修法前，固定污染源許可證申請，依空氣污染防制法規定嚴格審查，並於適當時機與場合針對中央法規合理應修法處提出建言，以符合民眾的期待。至於自治條例第 3 條第 2 項至第 4 項、第 6 條及第 7 條，環保署表示無抵觸空氣污染防制法，故本局對生煤之管制仍按旨揭自治條例之立法，會要求轄內之生煤堆置場所應於 107 年 12 月 31 日前改以封閉式建築物儲放。(二)電力設施加嚴標準已完成預告及公聽程序，並於去(104)年 8 月 28 日通過法規會審查，同年 9 月 21 日送市政會議審議，會議決議本案緩議，俟管制生煤自治條例審查通過後再行研擬修正、制定，後續將搭配自治條例中央備查進度，重啟排放標準法制流程。(三)「臺</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	性污染物對居民 暴露評估,防止臺 中火力發電廠等 重大污染源對臺 中港區附近居民 造成危害,保護居 民健康。			<p>中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」業於 105 年 1 月 26 日公布施行,自公布日起日年內台中電廠需減少生煤使用量 40%,並自 105 年 7 月 26 日起台中電廠需採用高品質生煤,其空氣污染管制效果與「臺中市電力設施空氣污染物排放標準」相同。</p> <p>(四)綜上,本案已完成大型燃煤排放源(台中電廠)加嚴之任務,且已送行政院備查並公告施行,已完成任務,建議解除列管。</p> <p>二、有關本市 PM2.5 手動採樣及分析情況說明如下:預計執行 55 次細懸浮微粒(PM2.5)採樣及分析,統計至 105 年 6 月份止共累計執行 26 次。</p> <p>三、有關執行減量行動方案說明如下:(一)將於 105 年 6 月 27 日召開「臺中市空氣污染減量工作小組」會議,確認各局處空污減量行動方案管考 KPI,積極各項污染減量。(二)將於 105 年 6 月 29 日辦理「臺中市空氣品質惡化緊急應變措施」(草案)公聽會,蒐集各方意見。</p> <p>四、有關辦理港區健康風險調查說明如下:(一)重大排放源污染物排放資料之建置(含煙道採樣,包括 PM2.5、金屬元素、固態 PAHs 及陰陽離子等分析)累計完成 2 根次。(二)本計畫於 105 年 6 月 15 日至 6 月 18 日完成完成沙鹿區、梧棲區、大肚區、清水區、龍井等 5 個行政區共計 10 點次大氣及土壤採樣作業,後續依檢測結果辦理數據解析及建檔事宜。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局:</p> <p>一、參與環保局「臺中市第三屆空氣汙染防制基金管理委員會暨技術諮詢委員聯席會議 105 年第 2 次會議」。</p> <p>二、配合環保局發布空氣品質惡化通報,透過跑馬燈、市府及本局網頁、「健康就是讚」臉書粉絲頁等,宣導民眾採取適當自我防護措施,以降低空氣品質惡化對健康之危害。</p>
G01 七、 衛生環保 篇	G0711 07-11 設 置生態保育委員 會: 應設置生態保育	農業局	研究規劃協調	<p>臺中市政府農業局:</p> <p>生態保育諮詢委員會設置要點草案已擬定,惟經檢討本委員無法源依據強制各機關執行,恐無法發揮功能,又「臺中市發展低碳城市自治條例」已規範城市規劃或開發階段應導入生態保育理念,及目前已知本府依法設立與生態保育有關之委員會有臺中市政府環境影響評估審</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	委員會，由各界生態專家、NGO 團體與地方民眾共同組成，審議本市生態保育之相關政策與執行，做為政府施政和相關民間開發案的保育諮詢單位。			查委員會（環境影響評估法）、臺中市政府動物保護諮詢委員會（動物保護法）及臺中市政府樹木保護委員會（臺中市樹木保護自治條例）等，因此為避免行政資源浪費，將檢討修訂本項次執行內容及進度。
G01 七、 衛生環保 篇	G0712 07-12 全面啟動「自來水防漏計畫」：因應未來缺水的風險，從管理面、技面和工程面多管齊下，全面檢討本市的供水問題，保障民生、工業和農業用水的安全，可以仿效東京等成功城市，加強自來水公司的管理，並引進新的自來水輸送技術，全面啟動自來水防漏計畫。	經濟發展局	非實質	<p>一、本局已於 104 年 2 月 25 日函請自來水公司提具 104 年度管線汰換計畫及 103 年度辦理管線汰換之成果，另於 104 年 3 月 2 日函請自來水公司提出未來減少漏水率之目標及施行計畫。</p> <p>二、自來水公司已提供台中地區漏水率改善施行計畫及分年分期目標，依計畫內容台中地區預計於 8 年內（104 至 111 年），將汰換舊漏管線 640 公里。本局將持續督促自來水公司依計畫辦理。另本局擬定臺中市自來水普及率提升改善計畫及臺中市降低自來水漏水率改善計畫，並已於 104 年 5 月 21 日上簽經市長 104 年 5 月月 27 日核准在案。</p> <p>三、本局將逐年檢討自來水公司執行進度，並於相關會議中(例如自來水公司股東會、董事會)要求自來水公司儘速依漏水改善計畫執行。李副秘書長賢義與本局於 104 年 11 月 30 日拜訪自來水公司董事會，了解臺中市自來水老舊管線汰換辦理情形。目前自來水漏水率為 21.6%，優於預定改善進度。105 年度自來水公司持續辦理相關管線汰換工程中。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
G01 七、 衛生環保 篇	G0713 07-13 啟 動水源聯合調度 與再生水源計 畫： 本市與中央協 商，加速推動經濟 部水利署的「再生 水源」計畫，如： 提案中的臺中福 田港區污水處理 再利用計畫，預估 每天可產生 5 萬 噸的水源，這項計 畫應該盡速落 實，並且推廣至本 市其他地區。	水利局	研究規劃協調	臺中市政府水利局： 一、經濟部：「水源供應短缺之虞地區使用再生水辦法」等 9 子法草案分別於 6 月 4、13、14 日公告預告，並於 6 月 27 日召開說明會。 二、福田放流水回收再利用案：「臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用」提報行政院計畫，亞○公司已於 105 年 6 月 13 日提送營建署。 三、水湳、文山再生水開發案：水湳、文山再生水開發利用可行性評估委託技術服務採購案，於 105 年 5 月 19 日上網公告，於 6 月 14 日開資格標，6 月 23 日召開評選會議。 四、大安大甲溪聯合運用輸水工程：經濟部水利署中區水資源局辦理之「大安大甲溪聯合運用輸水工程」，替代方案已於 104 年 12 月初定案，目前正為進入第二階段評範疇界定做準備，辦理「大安大甲溪聯合運用輸水工程計畫-替代方案可行性規劃」委託技術服務，並於 105 年 3 月 17 日完成簽約作業，並於 105 年 4 月 28 日召開工作執行計畫書審查會議，原則通過，現正持續規劃中。另對於研究是否增加串聯大安溪及大甲溪輸送量，將一併納入評估，並俟方案評估有一定成果後，依環評規定預計於 105 年 7 月辦理範疇界定公開說明會。
G01 七、 衛生環保 篇	G0714 07-14 處 理水污染： 全面調查本市各 條河川的污染狀 況，優先辦理嚴重 污染河段區域內 的污水下水道建 設；協助養殖戶設 置污水處理設	水利局, 農 業局, 環境 保護局	非實質	臺中市政府農業局： 本局 105 年度至畜牧場現場輔導廢水應妥適處理共 50 場，已累計輔導 30 場次；補助畜牧場本市二次固液分離機 3 場目前已在規劃中，中央計畫已核定目前正擇期開審查會議。
			執行施工階段	臺中市政府水利局： 一、本市於本年度預定接管 14,000 戶，截至 105 年 6 月 22 日已接管 4,066 戶接管戶數，累計已接管 126,396 戶，另針對嚴重污染河川區域爭取營建署增加補助於東區、北區、北屯區、南區、南屯區、西區、西屯區、太平區、梧棲區用戶接管工程。 二、持續新建 4 座水資源回收中心(文山、水湳、新光、豐原)、擴建 1 座(福田二期)及改建 1 座(黎明污水廠)、廊子水資源回收中心已於 104 年 11 月 3 日進入試運轉階段。



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	施，並加強排放水質監測，與積極取締養殖戶違法排放污水；工業污水，主要污染源在工業區以外的小型工廠，應該輔導、協助這些工廠遷入工業區，同時應加強工業區污水處理廠的排放水質監測，並定期主動公布監測報告，及積極取締違法排放污水。			<p>三、為營造綠川、柳川等都會型重要河川沿岸周邊水與綠的河岸空間，並在前述河川沿岸之污水分支管網及用戶接管工程尚未完工接管前，先啟動「晴天生活污水截流計畫」，目前已成立綠川專案小組，並簽辦「綠川晴天污水截流工程」(民權路以北)委設案，於 104 年 7 月 21 日公告決標，細部設計報告於 104 年 12 月 31 日核定，工程已於 6 月 7 日決標，由宏儒營造有限公司得標，目前繳納履約保證金，辦理訂約中。</p> <p>四、辦理行政院環境保護署補助「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋~南屯柳橋)」工程費 1 億 9,260 萬元。主要工項為 42 處截流工程、中正柳橋至民權柳橋低衝擊開發示範段(LID)、11 處澗水工、3 處攔污索。已於 104 年 1 月 5 日開工，預計 105 年底完工。</p>
			非實質	<p>臺中市政府環境保護局：</p> <p>一、統計至 105 年 6 月針對本市目前水污法列管之畜牧業完成辦理稽查管制作業 19 家次。</p> <p>二、統計至 105 年 6 月針對 11 工業區污水處理廠執行 50 次稽查作業，其中放流水採樣檢測作業計 42 次。</p>
G01 七、 衛生環保 篇	G0715 07-15「三全+三安」臺中安全農產品：積極推廣三全模式，「全產業鏈的生產模式」、「全過程的溯源生產模式」、「全球化的多元行銷」，以此三方向，進行訂	農業局	非實質	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、「全產業鏈的生產模式」：旗艦計畫更名為「安全優質新五農」，104 年大豆契作計畫已於 105 年 2 月中採收完畢；另蔬菜契作計畫刻正辦理 105 年計畫之籌備規劃工作。</p> <p>二、產銷履歷計畫：水果產業預計輔導 10 個產銷班，共 54 戶通過驗證；茶葉產銷履歷計畫業經農糧署核定，刻正辦理納入預算證明請款及經費墊付等相關工作，將持續配合農糧署辦理茶葉產銷履歷認證補助工作及茶葉農藥殘留抽檢工作；蔬菜產銷履歷部分已送農糧署審核，預計將輔導 334 戶參加驗證。1-5 月份農藥殘留抽查件數共 139 件。</p> <p>三、1-5 月農藥市售抽檢 13 件。1-5 月化學肥料抽驗 11 件。</p> <p>四、國內行銷：輔導新社區農會於 105 年 3 月 19-20 日於臺北希望廣場辦理枇杷促銷活動及太平區農會於 105 年 3 月 27 日於新平國小辦理枇杷行銷園遊會。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	單農業的生產新模式，並全力輔導安全生產、安心消費、安定享用的三安模式；全力支持安全生產及進行國際安全體系的認證，推動進行第三方產品責任險的創新作為。			五、國外行銷：105 年 7 月 29 日率團前往新加坡參加行政院農業委員會委託新北市農會辦理 2016 台灣農產品節活動，推廣本市農特產品。105 年預計荔枝外銷至美國、新加坡、馬來西亞、日本，總計 150 公噸，於 6 月 19 日起封櫃啟運至新加坡，為增加臺灣荔枝的知名度及行銷本市農特產品。
H01 八、 社會福利 篇	H0801 08-01 補助守望相助隊相關經費： 補助守望相助隊教育訓練費及提高補助購置巡邏車經費。	民政局, 警察局	已完工	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>截至 104 年 12 月 31 日已核定補助北屯區四民等 3 里、廊子里、大里區東興里、太平區宜欣里、大雅區二和里、上楓等 3 里、大雅里、橫山里、豐原區鎌村里、大安區西安等 2 里及太平區新光里等 11 里隊購置巡邏汽車各 1 部；北屯區軍功里、太平區興隆等 2 里、大甲區文武里、烏日區學田里、北區金龍里、沙鹿區沙鹿里、大安區西安等 2 里、大里區塗城里、金城、國光里等 10 里隊購置巡邏機車各 1 部(共 10 部)，總核定金額共計新臺幣 300 萬 3,700 元，該補助經費業已全數執行完畢。</p> <p>臺中市政府警察局：</p> <p>一、104 年守望相助隊常年訓練經費 107 萬元，訓練經費已全數核銷。</p> <p>二、104 年推行守望相助工作示範觀摩經費 35 萬元，經費已辦理核銷完畢。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0802 08-02 放寬守望相助隊年齡限制： 適當放寬年齡，鼓勵社區較年長者	民政局	已完工	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>一、為落實市長政見，並因應民防法於 103 年 12 月 24 日修正國民參加民防總隊、民防團及民防分團編組之年齡限制至未滿 70 歲，爰本局已參酌民防法相關規定修正「臺中市里守望相助隊管理辦法」第 5 條規定之隊員服勤年齡，該法規修正案業經本府 104 年 2 月 5 日府授法規字第 1040027510 號令(附件 1)發布。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	參與社區活動，值勤連續3年以上且體能狀況良好者，得繼續服務至70歲。另外，鼓勵20歲以上年輕新血加入，列為本市學校服務學習時數，並配合社區表揚活動提高年輕人參與社區活動之意願。			二、為促進學生參與社區治安營造工作，並兼顧課業學習，本局業以104年2月26日府授民地字第1040044015號函(附件2)請本市各大專院校將學生擔任守望相助隊隊員之執勤時數，列入學校服務學習時數，以鼓勵年輕學子加入本市里守望相助隊巡守行列。
H01 八、 社會福利 篇	H0803 08-03 編訂守望相助隊獎勵： 編訂守望相助隊獎勵辦法及簡化守望相助隊核銷程序。	民政局	已完工	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>一、本局業以104年8月21日府授民地字第1040189591號函請各區公所針對連續服務滿5年以上，且屆齡退休或預定於104年12月31日前退休之守望相助隊隊員辦理薦報，經審核符合獎勵之隊員計有20位，其服務獎牌已由本局製作並轉請公所利用守望相助執行會報予以公開表揚。</p> <p>二、為簡化守望相助隊經費核銷程序，本局已設計經費核銷檢核表，供各里隊及區公所參酌，以縮減經費核銷天數至9日以內(簡化前核銷天數約21日)；另為減輕守望相助隊代墊經費壓力，本局業以年3月11日府授民地字第1040055723號函請各區公所得視里隊意願，將巡邏工作費改採預撥方式辦理。另基於本市各區里守望相助隊實務執行反映意見，「臺中市里守望相助隊執勤工作實施計畫」業以104年9月30日府授民地字第1040218756號函修正，該次修法重點係將巡邏工作費雜支項業務觀摩原支出金額上限新臺幣1,200元提高至新臺幣2,000元，並放寬未核銷之巡邏工作費賸餘款，得於同年度內支用等規定。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				三、為加強里守望相助隊各項經費核銷作業，本局業於 104 年 7 月 28 日邀集各區公所承辦課課長、同仁、會計人員及里隊幹部(每隊 1 人)召開「臺中市各區常年里守望相助隊業務執行輔導會報」，會中除針對里隊經費核銷、業務執行要領等進行工作說明外，並就相關實務執行意見現場作交換討論。
H01 八、 社會福利 篇	H0804 08-04 守望健康相助隊(愛鄰守護隊)： 衛生所、診所每年增加 2 萬元的計畫補助，加入社區健康守護員，在社區成立守望健康相助隊。	民政局, 衛生局	執行施工階段	臺中市政府民政局： 6 月 22 日本府衛生局邀集本局、社會局及南區、后里區、太平區、外埔區、北區等 5 區公所，討論「105 年愛鄰守護計畫-績優里隊評選辦法」，決議競賽方式授權由各區公所自行辦理選拔，另為減輕各區公所負擔，已盡量簡化各區提報資料與表格。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、6 月 22 日會同民政局、社會局、南區、太平區、后里區、外埔區及北區公所召開績優里隊評選辦法討論會議。 二、截至 6 月底止，已有 16 區完成志工教育訓練課程，其中 15 區現已開始初訪，另有 4 區將於 7 月開始初訪。
H01 八、 社會福利 篇	H0805 08-05 免費醫療服務載送專車： 主動性規劃連續載送服務，由社區選擇村落之人口較聚集、民眾互動較多的地點，同時參考地方人士的意見以及區域內各醫療院所與衛生所的地理位	衛生局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、本案各項策略如下：(一)評估六區民眾就醫習慣及需求。(二)盤點六區現行公車營運路線，建請交通局增加班次或增設載送點。(三)公車無法到達區域，協調醫療院所交通車或民間團體提供接送服務。(四)提供復康巴士及長照服務等申請流程，供各里里長、衛生所轉知民眾申請。 二、(一)交通局山海屯行經醫療院所公車路線調整： 1、山區：989 路豐原至神岡路線(行經衛生福利部豐原醫院)已完成招標，預計 6 月底前通車。 2、屯區：太平國小至嶺東科大(行經國軍臺中總醫院)，已完成招標，預計年底前通車。 3、海區：658 路大安港-大甲-國家歌劇院(行經臺中榮總、澄清醫院)已於 104 年 8 月正式營運；616 梧棲農會-大甲銅安厝及 617 梧棲-台鐵新烏日站(行經梧棲童

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	置，規劃出各區的路線與載客點，提供公車式醫療服務運送專車直接將民眾在醫療院所與載客點之間載送，縮短城鄉差距。			<p>綜合、大甲李綜合及光田醫院)皆已於 104 年 10 月 16 日通車；659 路大甲幼獅工業區服務中心至臺中榮總已於 5 月 13 日通車。</p> <p>(二)醫療院所交通車增設：清泉醫院交通車於 8 月正式營運，惟搭乘人數仍維持 1 車平均 5 人搭乘，經研議將再執行一段期間，再行評估。</p> <p>(三)行動不便民眾轉介服務：提供長期照顧及華山基金會服務等宣導資料供里長轉知民眾申請。</p> <p>(四)改善和平區民眾醫療服務：由和平區衛生所持續與中山醫學大學附設醫院合作辦理 IDS 醫療整合計畫，提供專科診療(如肝膽腸胃科、眼科、精神科)、巡迴醫療(達觀及谷關)、到宅診療、慢性病照護管理、團體衛教等整合式醫療服務；並協助原住民就醫交通費補助申請。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0806 08-06 營 養午餐： 學校半天課仍供應學童午餐。提供中低收入戶學童(每日中餐)全額補助；取消營養午餐凍漲限制，重新研議午餐價格。	教育局	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、本局業已鼓勵本市國小自 103 學年度第 1 學期起推動「在校用完餐才放學政策」。另為利政策之推動，且校內倘有特殊需求之家長，應予以尊重，不得強迫參加，本學期持續推動此政策。</p> <p>二、本案業於 105 年 1 月 18 日中市教體字第 1050004019 號函函請本市學校，提報 104 學年度第 2 學期「在校用完餐才放學」導護人員午餐誤餐費補助經費申請，業經彙整，共有 50 所學校申請誤餐費補助。</p> <p>三、本案業於 105 年 3 月 29 日核定申請學校補助經費，並請學校依實際放學學生人數補助 2 階段放學導護支援人員午餐誤餐費用，以落實「在校用完餐才放學」政策推動，目前業已補助本市國小 50 校，動支 37 萬 6,370 元整。</p> <p>四、本局已提供予本市立高級中等以下學校貧困學生於學期間全額之營養午餐費補助，另於例假日及寒暑假期間每日提供面額 50 元之安心餐券補助，讓其全年午餐用餐無虞。查 104 學年度第 1 學期貧困學生午餐補助受補助人數計 2 萬 9,393 人，另 104 年寒假安心餐券受補助人數計 2 萬 2,138 人，104 年暑假部分受補助人數計 1 萬 8,883 人，104 學年度第 1 學期 2 萬 2,875 人，105 年寒假安心餐券受補助人數計 2 萬 5,591 人，104 學</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>年度第 2 學期貧困學生午餐補助受補助人數計 3 萬 196 人，105 年暑假部分受補助人數計計 1 萬 9,912 人。</p> <p>五、有關本市學校推動使用在地食材乙案，本局業於 104 年 5 月 7 日中市教體字第 1040032966 號函轉本市各區農會產銷班清冊，請各校踴躍採用；另 105 年度，本局業於 105 年 6 月 27 日中市教體字第 1050049085 號函轉本市學校，可逕洽本市各區農會，以利取得在地食材，落實地產地銷。</p> <p>六、另於 104 年 6 月 3 日中市教體字第 1040040525 號函送有關本市學校使用在地蔬菜政策說明，配合本府農業局在地產業扶植政策，於 104 學年度 9 月起，推動自辦午餐學校及其受供應之學校計 115 校，以每週供應在地食材 2 次為原則。</p> <p>七、有關 104 年本市學校推動使用在地食材政策，於 104 年 12 月 30 日召開檢討會議，會議決議事項為：（一）105 年蔬菜契作計畫由 105 學年度第 1 學期起，以本市自辦學校每週供應 4 次為原則；除 104 年供應之葉菜類外，另增加馬鈴薯、芋頭、絲瓜、大黃瓜、小黃瓜、麻竹筍、香菇、胡蘿蔔、白蘿蔔、胡瓜、牛番茄等品項。（二）105 年計畫仍由廠商自願性參加方式辦理，並由豐原區農會繼續統籌辦理，彙整各區農會安排各項蔬菜種植期程之生產計畫（包含表列生產月份、概估數量），供食材廠商參考排定菜單及提出訂購需求。（三）有關本府農業局、教育局及學校食材業者之研商，於 105 年 6 月 1 日召開研商會議。（四）本局業於 105 年 6 月 27 日中市教體字第 050049085 號函轉農業局「105 年蔬菜契作計畫食材廠商採購需求意願表」進行食材廠商採購需求調查。</p> <p>八、有關取消營養午餐凍漲限制，研定午餐價格案，業於 105 年 5 月 9 日完成跨局處專案報告，會議紀錄於 5 月 17 日奉市長核定。</p> <p>九、另於 105 年 5 月 19 日府授教體字第 1050105779 號函知各校本市學校午餐政策：（一）依本市高級中等以下學校午餐供應執行要點之規定，請各校立即召開校內午餐供應推行委員會討論、研訂 105 學年度午餐收費標準。（二）學校午餐禁用含基改生鮮食材及其初級加工品所增加之成本支出，回歸學生及家長負擔。本府 105 學年度將賡續推動「營養午餐 5 元加碼補助政策」，以五大方向擇定合宜方案納入午餐契約並納入成本概念。（三）</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				本市自辦午餐學校之午餐主、副食費用支出比例不得低於午餐收費總價 70%，以維持午餐品質。
H01 八、 社會福利 篇	H0807 08-07 假 牙補助： 每年 3 億元補助 銀髮族全口假 牙，每名銀髮族補 助 4 萬元，並全面 檢討申請補助作 業流程，力求程序 簡便。	社會局, 衛 生局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 有關本市中低收入老人裝置活動假牙計畫，本局提報衛生福利部社會及家庭署補助經費 930 萬元，並配合編列預算 262 萬 5 千元辦理，本案總經費 1,192 萬 5 仟元整，預計嘉惠 435 位長輩。截至 105 年 6 月底止，申請人數共計 88 人次，經核符合規定且核定 78 人，核定經費 202 萬 9 仟元，經費執行率為 17.01%。已裝置完成核銷經費 137 萬 8 仟元，本局將持續進行計畫宣導周知，俾維持本市經濟弱勢長者正常身體生活機能。
			非實質	臺中市政府衛生局： 一、申請補助作業流程經檢討後，已於 104 年 1 月 1 日起由原 5 日縮短為 4 日。 二、105 年度編列計畫經費 3 億 9,961 萬 4,000 元，將提供本市 1 萬名設籍本市 1 年之 65 歲(含)以上銀髮族裝置活動式假牙。 三、105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，已提供本市 7,600 位 65 歲以上銀髮族接受免費口腔檢查服務。 四、105 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，已核准本市 7,324 位 65 歲以上銀髮族接受活動假牙裝置補助。
H01 八、 社會福利 篇	H0808 08-08 身 障友善都市： 積極投入身障者 運動設施補助，並 整合各行政區的 運動資源，協調包 含運動公園及學 校等相關機構，優 先開放身障團體	教育局	設計發包階段	臺中市政府教育局： 一、有關本市委外營運(OT)之中正、朝馬國民運動中心承攬廠商，須針對身障者提供相關使用優惠，已請廠商於開始營運後依後述規定辦理：(一)應保留部分時段及場地，提供高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾免費服務，每年於兒童遊戲室、藝文閱覽室應全時段開放、各運動設施空間至少各開辦 5 項次(除韻律教室外)，每天每項次至少 2 小時，並提供高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾運動休閒活動免費使用，必要時得提供教學指導。(二)應依照國民體育法第 3 條規定，於每年 9 月 9 日國民體育日免費開放營運管理標的物及其設施設備供民眾使用。(三)應積極鼓勵高齡民眾、低收入民眾及身心障礙民眾踴躍參加，全年公益服務課程參加人數不得少於 1,200 人次。(四)營運管理本市

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	申請運動場地。			<p>國民運動中心，應符合「身心障礙者權益保障法」第 59 條、「老人福利法」第 25 條規定與前揭條文相關解釋函示規定。身心障礙者及其監護人或必要之陪伴者（由身心障礙者主張）一人進入委託營運管理標的物時，憑身心障礙手冊應予優惠。(五)依「身心障礙者權益保障法」第 56 條之規定，於委託營運管理標的物規劃保留之身心障礙者專用停車位，應維持其屬性與功能，並應排除非領有專用停車位識別證明車輛之違規佔用。</p> <p>二、已協調本處運動場館負責人及各行政區相關運動場所，如遇有身障團體與一般團體同時申請借用時，應優先開放予身障團體場地借用，各場館承辦人皆依規辦理。</p> <p>三、有關編列預算改善所屬場館身障設施，今年度目標值為改善 1 座運動場館無障礙設施，本案已爭取體育署補助 150 萬元經費，另本預算支應 100 萬元，相關經費已於第 2 屆第 5 次臨時會追加減預算通過，共 250 萬元經費規劃改善豐原體育場無障礙坡道、通路、廁所、停車空間及無障礙標誌之設置，已於 105 年 4 月 13 日函請豐原國中代辦工程，已於 105 年 5 月完成建築師遴選發包作業，刻正進行規劃設計。已於 105 年 5 月 10 日委設決標，刻正辦理工程招標作業，計於 105 年 7 月中旬上網公告招標。</p> <p>四、待場館無障礙設施改善完畢後，再行於體育處網站上公告。</p> <p>五、本局於 104 年度規劃 6 所學校試辦特教生夏令營活動，深獲各方好評，爰本局 105 年度持續辦理是項服務，並視家長需求擴大辦理。有關 105 年暑期分區辦理特教生夏令營活動目前辦理情形如下：(一)本局規劃於 105 年 7 月 1 日至 8 月 26 日，分別於豐原國小、清水國小、潭子國小、神岡國小、三和國小、和平國小、光復國小、北屯國小、西屯國小、樂業國小及南屯國小等 11 校共同參與，各校可擇 2 週以上時間辦理。(二)105 年 5 月 5 日召開第 1 次籌備會議，並請辦理學校於 105 年 5 月 19 日前提報相關課程規劃。(三)105 年 6 月 7 日召開第 2 次籌備會議，邀請特教系教授就各校課程規畫設計給予實質建議，並請各申請學校於會後依教授建議修正實施計畫、課程表及經費概算表送本局憑辦。(四)目前刻正辦理經費動支事宜，6 月底完成簽核程序，並核定經費予學校辦理。</p>
H01 八、 社會福利	H0809 08-09 身 障喘息服務：	社會局	執行施工階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、為加強身障喘息服務，增加喘息天數：(一)延時收托服務現行每周服務已由 5 天增加至</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇	加強身障者居家 照護喘息服務；研 議增加喘息服務 補助天數，讓照護 者能有時間放鬆 身心，抒解平日照 顧身心障礙者的 壓力。			6 天，6 月份服務人次為 333 人次。(二)家庭托顧服務現行服務同一家中有 2 名(含)以上身心障礙者、單親或隔代照顧家庭者由每月 22 天增加至 24 天，6 月份服務人次為 522 人次。(三)已增加身心障礙者臨時照顧補助時數，6 月份服務人次為 427 人次。 二、照顧者的中繼休息站：已於寒假辦理 6 場身心障礙者學童家長喘息服務，受益人次為 897 人次。
H01 八、 社會福利 篇	H0810 08-10 志 工銀行-志工交換 中心： 積極媒合民間團 體，發揮出最大的 公益服務力量， 「結合 NPO 成立 志工交換中心」， 讓民眾可依照自 己的專業領域或 希望服務的對 象，透過政府進行 媒合，擴大志願服 務的廣度與深度。	社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 目前已於 105 年 2 月 1 日完成委託案件決標簽約，網站主視覺設計已定稿，目前針對前台及後台進行設計中，預計 8 月重新上線
H01 八、 社會福利 篇	H0811 08-11 志 工銀行-志工雲端 媒合培植平臺：	社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 本市志願服務媒合平台截至 105 年 5 月為止，共計 309 個志願服務運用單位登錄招募訊息，共有 3531 個志工需求，940 位志工登錄個人資料，其中已媒合成功者為 1797 筆。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	設置「志工雲端媒合培植平臺」，經由電子化的政府服務，讓志工需求與供給可以契合，政府也將更有效管理與資源統籌，提高志願服務品質。			
H01 八、 社會福利 篇	H0812 08-12 志 工銀行-換工／服 務時數儲值制度 化： 「換工／服務時 數儲值制度化」， 儲值服務時數，提 供志工以工換 宿、以工換餐，無 論是已經退休的 市民，還是一般市 民，在行有餘力之 際，若願意貢獻自 己的時間與專業 來服務他人，就可 加入此服務平臺。	社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 本局進行招募，經審查核定計有 8 個社區參與，已有 150 位社區換工會員，持續輔導辦理中。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
H01 八、 社會福利 篇	H0813 08-13 廣 設社區型食物銀 行： 有別於大型的食 物銀行，為讓資源 能夠盡量深入到 每一個社區，結合 志工銀行與守望 相助隊鄰里互 助，以社區力量使 城市不再有飢 餓，將多出來的資 源以及收集到的 物資，分派給偏遠 地區或需要幫助 的弱勢家庭。	社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 一、105 年 1 月 31 日沙鹿玉皇殿設置第 6 家聯盟店。 二、105 年 3 月 26 日大肚區禾楓聯盟店設置第 7 家聯盟店。 三、105 年 5 月 27 日北區衡山食物銀行設置第 8 家聯盟店。 四、本年度目標已達成，倘仍有團體意願加入聯盟店行列，將採納團體自辦食物銀行績效及 區域重疊性納入設置評估範圍。
H01 八、 社會福利 篇	H0814 08-14 市 府收購過剩農產 品： 透過收購當地生 產過剩的水果、蔬 菜等物資，再經由 食物銀行發給受 助戶，不僅可幫助 農民，在地的食材	社會局, 農 業局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 配合政策賡續辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府農業局： 一、依據本府 104 年 6 月 11 日府授法規字第 1040131249 號函內，社會局所提案「臺中市食 物銀行自治條例」第 15 條規定，臺中市政府農業局得視本市農產品產銷情形進行調節 性收購，提供社會局做為辦理實題食物銀行所需物資，先予敘明。 二、本局將依據作物生產預測資料、及市場價格等，研判本市農作物是否發生產銷失衡之情 事，並視發生失衡之農作物特性(是否需冷藏或立即食用)提供合適之食源予社會局分 配。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	也能夠迅速新鮮地提供給所需的人。			<p>三、本局為單一窗口，指定專人與社會局配合，並將結合各區農會的能量來共同做好本項甚具意義的創新工作。</p> <p>四、如有適合且發生產銷失衡之虞農特產品，再視產品性質配合社會局分送予受助戶。</p> <p>五、目前了解今年度並未有過剩農產品品項，需視農產品生產後之情形再行規劃，並透過收購當地生產過剩的水果、蔬菜等物資，再經由社會局協助食物銀行發給受助戶。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0815 08-15 設立大型冷凍倉儲物流： 利用政府閒置空間，仿效國外食物銀行建置大型倉儲及物流，以大型賣場的概念來做資源整合。若有企業捐贈大量食物，需有大型倉儲及冷凍物流來做資源的整合，建置食物銀行倉儲物流，不僅可形成系統化的建置，也可降低物流及人力管理成本，因此建構冷凍、冷藏庫及物流車隊，讓食物	社會局	已完工	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、已與嘉○大榮股份有限公司取得合作意願，其可提供臺中市、彰化縣及南投縣三縣市物流服務及臺中市常溫、低溫及冷藏倉儲空間。</p> <p>二、啟用儀式已於 104 年 4 月 21 日搭配三縣市首長區域治理平台會議辦理「食物銀行中彰投物流平台暨臺中市倉儲空間啟用活動儀式」。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	銀行儲存的物資 可以更加多元。			
H01 八、 社會福利 篇	H0816 08-16 與 便利商店建立無 飢餓網路： 市府與便利商店 或地方店家進行 合作，結合安心餐 券，設定以熱食為 主，運用民眾愛心 捐款，即時提供餐 食協助有緊急餐 食需求的弱勢孩 子，納入高風險通 報中心即時關懷。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、本年度結合全聯慶祥福利基金會，發放愛心福利卡，每月提供本市 500 戶，每月 1,000 元福利金。 二、本案原規劃以財團法人臺中市非營利組織發展基金會作為勸募主體，提報計畫搭配全家便利商店推動，惟目前該基金會尚未正式成立，故無法續行和超商洽商合作推動事宜。 三、刻正研擬擴充教育局現有安心餐券服務對象，與便利商店或零售通路合作，將受扶助對象從國小、國中、市立高中擴大照顧到國立高中、私立高中職(含中輟生)等 18 歲以下家庭經濟清寒之學生提供餐食獲得溫飽。學生連結餐食期間納入高風險家庭服務網絡，透過超商據點即時通報，高風險社工即時關懷協助，建構臺中市成為無飢餓網絡城市。為照顧弱勢家庭，即時提供孩子餐食，擴大照顧對象，採雙軌並進，採跨域合作的方式，建構無飢餓網絡。業於 105 年 3 月 16 日邀請五大通路((7-11、全家、OK，萊爾富、楓康))研商並取得共識，皆願意支持配合辦理。刻正以 121050039983 簽呈爭取市座支持。已獲市座支持，訂於 105 年 7 月 8 日辦理「臺中市無飢餓網絡開辦記者會」
H01 八、 社會福利 篇	H0817 08-17 設 立「非營利組織與 志工培育中心」：  設立「非營利組織 與志工培育中 心」，鼓勵提供解 決經濟弱勢族群 貧窮問題，或是針 對受社會排除的	社會局，經 濟發展局， 勞工局	執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 一、執行單位(工業技術研究院)創業加速器刻正審查輔導機制。 二、105 年度地方型 SBIR 之審查方式仍然用 2 階段審查(即第 1 階段採書面審查，第 2 階段採會議簡報審查)。 三、105 年度地方型 SBIR 已於 105 年 4 月 29 日公告受理申請，預計於 105 年 6 月 3 日中午 12 點前截止收件，如申請業者需要補件者，業者須於 105 年 6 月 15 日中午 12 點前補件。目前已於 105 年 6 月 3 日中午 12 點截止收件，共收 117 件申請案，經書面審查後，將有 107 件申請案於 105 年 7 月間進行技術面審查。 四、考量創業青年在創業初期資金短絀及中小企業之資金不足之情況，取消 105 年度地方產業創新研發推動計畫之履約保證制度，以減輕業者負擔。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	對象，如弱勢婦女、更生人等，賦權提升就業職能，或是輔導微型貸款，擺脫貧窮危機；建構青年創業之環境，分享資源，形成創業聚落，提供媒合企業輔導、陪伴及風險承擔機制，鼓勵實習參與，提供相關技能及管理職能培訓等。			<p>五、本案已將臺中市政府幸福小幫手信用貸款專案加入青年創業之元素，更名為臺中市政府青年創業及中小企業貸款專案(簡稱臺中青創貸款專案)，並提高貸款額度最高為 300 萬元。</p> <p>六、目前臺中青創貸款專案之承貸銀行共有臺灣銀行、臺中商業銀行及台灣中小企業銀行等 3 家銀行。</p> <p>七、青創貸款累計核貸共 75 件，金額為新臺幣 6600 萬元整。</p> <p>八、經調查承貸銀行收件情況，目前已有 7 件申請臺中市青創貸款專案，將提送貸款審議會審查。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府勞工局：</p> <p>一、105 年 1 月 27 日及 2 月 1 日張副市長至 3 處基地視察。</p> <p>二、於 3 月 4 日及 4 月 9 日召開實地訪查異常狀況討論會議，會議中決議 5 名光復新村之創業青年限期退場。</p> <p>三、3 月 24 日至 31 日辦理審計新村青年創業輔導事宜。</p> <p>四、4 月 26 日辦理第一場次工作坊暨資源媒合會。</p> <p>五、5 月 15 日余立委宛如參訪光復新村。</p> <p>六、5 月 24 日辦理資金招募工作坊。</p> <p>七、6 月 1 日辦理第 2 次實地訪查共識會議。</p> <p>八、6 月 2 日至 6 月 17 日辦理 3 處基地第 2 次實地訪查。十二、6 月 27 日召開光復新村基地單元交換審查會議。</p>
			設計發包階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>一、本案已修正工程總經費為新台幣 7 億 2000 萬元，併同修正工項內容及期程。</p> <p>二、本案已移請本府建設局辦理委託規劃設計監造招標事宜：(一)預計於 105 年 8 月 2 日辦理資格標審查事宜。(二)預計 105 年 8 月辦理評選會議與簽約事宜。(三)預計 106 年 8 月完成基本設計及細部設計。</p>
H01 八、	H0818 08-18 幼	社會局, 教	執行施工階段	臺中市政府教育局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
社會福利 篇	兒補助： 增加3歲幼兒補助，讓育有0-3歲嬰幼兒的家庭都能享受保障，並視財政狀況逐年往上編列；對於3~5歲的幼托補助空窗，善用閒置空間廣設公辦民營幼兒園，讓幼兒照護協助不間斷，也減輕父母照顧負擔，以達到0~6歲「幼托照護一條龍」為目標。	育局		<p>一、105年2月1日業於市立三光國民中學空餘教室，開辦本市第一園非營利幼兒園-「財團法人宏觀文教基金會附設臺中市私立三光非營利幼兒園(臺中市政府教育局委託辦理)」招收幼生人數已近滿招。</p> <p>二、105年度非營利幼兒園開辦場地擇定北區五權國中於105年8月1日開辦1園，委託公益法人經營臺中市私立五權非營利幼兒園專業服務採購，業於105年2月24日辦理議價決標，由財團法人星光教育基金會得標，於105年3月與得標廠商辦理簽約事宜。105年3月31日業由市立五權國中辦理幼兒園建築物裝修整建工程上網公告招標，整建工程招標案並於105年4月19日決標，委辦學校(五權國中)與得標廠商於105年4月21日召開工程協會議，確認開工整建工程相關事宜，建築物整建工程業於105年6月15日完工，並於105年6月27日完成驗收，現刻正辦理立案相關程序，預計於7月完成立案。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府社會局：</p> <p>托育一條龍政策已於104年7月起實施，105年6月份弱勢家庭育兒津貼補助款已於6月10日撥款，共8,525人次弱勢家庭未滿6歲幼童受惠；105年5月份平價托育費用補助款於6月28日撥款，受益人數約8,066名未滿6歲幼童，支持家長送托、安心外出工作，並創造托育就業市場。</p>
H01 八、 社會福利 篇	H0819 08-19 社 福照護： 補助中低收入戶 與原住民新生兒 免費接種輪狀病 毒疫苗；補助國 小一至三年級齲 齒門診掛號費； 全額補助國中一 年級	教育局, 衛 生局	執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、有關輪狀病毒疫苗接種，為有效掌握接種對象推動計畫，結合本市社會局及民政局合作，建立持續性提供目標族群名冊管道。105年截至6月底止，接種低收、中低收入戶及原住民新生兒共計481人次。</p> <p>二、齲齒門診掛號費補助計畫將於7月15日刊登於市政公報，亦函文請兩大牙醫師公會協助轉知會員，後續將辦理簽約事宜。</p> <p>三、接種人類乳突病毒疫苗案已於5月開打，第1劑已接種11,013人(持續接種中)。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>配合本府衛生局各項補助期程，請本市學校協助轉知並加強宣導。105年校園說明會業於10</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	女生自願施打子宮頸癌疫苗的費用。			5 年 4 月 20 日辦理，且預計施打兩劑，第一劑 5 月已施打完畢，第二劑將於 10 月施打。本局亦將持續配合轉知學校，請學校辦理相關行政作業。
H01 八、 社會福利 篇	H0820 08-20 社 區化的長期照護 與居家服務： 整合社區關懷據 點與日間照護資 源，推動社區化的 長期照護與居家 服務，讓健康的老 人能夠健康的生活，降低失能率並 創造樂能的環境。	社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 一、健康老人照顧：(一)105 年 6 月底據點數共計 241 處。(二)105 年度據點擴建及培植計畫，共計 34 個單位通過試辦資格評估。通過試辦資格評估之單位將進行為期 2 個月之試辦服務，105 年 6 月至 7 月共計 14 個單位進行試辦，餘將於 7 月至 10 月期間擇期辦理。 二、失能老人社區照顧：(一)105 年本市已補助 2 個社福機構團體辦理日間照顧中心，刻正辦理相關行政程序。(二)截至 105 年 6 月底止，本市日間照顧中心數已達 18 處。
H01 八、 社會福利 篇	H0821 08-21 長 青快樂學堂： 邀請專家研議引 進青年團隊經營 長青快樂學堂(銀 髮族俱樂部)，讓 本市的照顧服務 社會企業化，結合 社區大學、瑞智學 堂等終身學習課 程，以優質的綜合	教育局, 社 會局	非實質	臺中市政府社會局： 一、至 105 年 6 月全市達 13 所長青快樂學堂。 二、本局持續邀集現有社區照顧關懷據點及有興趣或有能量之民間團體等參加，輔導其踴躍申請辦理，以增進長輩社會參與機會及福祉。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 教育部業於 105 年 6 月 26 日及 27 日假國立自然科學博物館國際會議廳(藍廳)辦理「105 年教育部第一期及第二期樂齡教育專業人員進修研習」，該研習係為強化取得樂齡教育專業培訓及格人員之專業職能，使其能正確傳達教育部推動高齡教育政策性課程方案內容，以充實教學及服務品質；並強化縣(市)政府承辦主管及人員知能，以協助輔導所屬樂齡學習中心推動樂齡學習工作。本局及本市所屬的樂齡中心均有派員出席。



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	服務，吸引老人參加活動、交友、學習、互助，讓本市銀髮族市民有一個平日的好去處。			
H01 八、 社會福利 篇	H0822 08-22 推動長期照顧業務： 與社會福利機構共同合作推動長期照顧業務，建立友善的夥伴關係與信任基礎，讓長照政策、社福政策與產業發展共同結合。	社會局, 衛生局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 105 年度本局公費安置失依及失能老人服務共計 94 家，105 年度創新服務-瑞○長者社區守護網絡，已補助社團法人中華民國失智者照顧協會、社團法人福○社區關懷協會、財團法人臺灣省永○社會福利基金會成立社區失智照顧支援中心辦理失智症社區照顧服務。
			執行施工階段	臺中市政府衛生局： 一、結合本市醫療院所及居家護理所，105 年 1-6 月提供居家護理服務 2,897 人次。 二、結合本市之復健、醫療等資源，105 年 1-6 月提供居家復健服務 3,270 人次。 三、為減輕主要照顧者的照顧壓力，結合護理之家或安養護中心等提供喘息服務，105 年 1-6 月提供喘息服務 12,421 人日。 四、聘任專家、學者輔導評鑑不合格機構，因 104 年度本市護理之家經衛福部評鑑者全數合格(不合格機構 0 家)。
H01 八、 社會福利 篇	H0823 08-23 長照服務員待遇： 針對長期照顧服務員薪資待遇，未來改採月薪補助方向努力，研議建立照顧服務員之穩定就業環境，計畫成立長期照顧	衛生局, 社會局	執行施工階段	臺中市政府社會局： 一、105 年度已成立 14 個居家服務支援中心。 二、截至 105 年 6 月，本市目前有西屯區居家服務支援中心、屯區居家服務支援中心照顧服務員薪資採月薪發放；海○區居家服務支援中心、山○區居家服務支援中心則依照照顧服務員意願及需求，薪資採時薪及月薪雙軌並行之方式發放，另海三區居家服務支援中心預計自 7 月起照顧服務員改採月薪制。 三、目前提供長期照顧居家服務之照顧服務員已達 700 位。 四、為建立照顧服務員人力專業分級與升遷制度，配合社家署推動 105 年照顧實務指導員試辦計畫，本市共有財團法人弘○老人福利基金會等 5 單位辦理，6 月份起受理申請及提

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	居家服務中心，以月薪穩定聘任居家照顧服務員，使照顧服務員以3-4人為一單位，依地區精算分派責任範圍，共同負責該責任範圍內的服務供給，使服務員可有穩定的工作區域並具有可輪替之人力資源，同時更有利於居服員間的情感支持、在職訓練及職等升遷等相關人員管理之落實，以期增進照顧人力留任。		執行施工階段	供服務。 臺中市政府衛生局： 一、105年1-6月經評估需居家服務者計2,973人，連結及提供居家服務，計209,350人次。 二、已輔導並鼓勵本市機構辦理照顧服務員訓練課程(105年3月25日辦理1場次說明會)。另已核備1家機構於5月31日至6月18日辦理照顧服務員訓練。
H01 八、 社會福利 篇	H0824 08-24 三 好一公道-社會住宅： 興辦一萬戶的社會住宅。 出租對象(Who)：	都市發展局, 建設局, 勞工局, 社會局	非實質	臺中市政府勞工局： 本局後續將配合都市發展局社會住宅興建進度，協助本市勞工申請承租社會住宅，減輕負擔，以利於臺中穩定就業。
			非實質	臺中市政府建設局： 一、有關本案社會住宅政策目前由都發局主政 二、本局配合政策方向辦理。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	只要是設籍在本市或在本市就業滿一年者皆可申請。 出租區位(Where)：於人口密集、交通便利區與工業區附近優先興辦。 出租期限(When)：5 年一期，租戶隨時可解約。弱勢戶另訂。 出租標的(What)：建物將符合綠建築法規與通用設計，附設托幼或托老、甚至運動中心等社區機能及開放共享的公共設施等。 出租目的(Why)：協助民眾減輕負擔，留住勞動力與青年，促進地區經		非實質	臺中市政府社會局： 本局配合政策方向辦理。
			非實質	臺中市政府都市發展局： 一、為使本市市民在經濟能力範圍內，享有適宜之居住環境，並使勞動與青年族群根留臺中、促進地區經濟發展，本局積極擴大社會住宅供給，推動區位好、建物好、機能好、租金公道之好宅，並訂定 8 年興辦 1 萬戶社會住宅之總目標、104 年-107 年興辦社會住宅 5,000 戶之次目標。 二、本局擇人口密集、交通便利、鄰近工業區等土地賡續進行社會住宅之興辦評估，目前已有十餘件計畫正在進行先期規劃、規劃、設計或工程。未來興辦之社會住宅，將考量綠建築與通用設計原則，以及設置托幼或托老等公共設施，能有效提供市民居住與生活上之協助，另有關承租資格認定 1 節，本局刻正訂定臺中市社會住宅出租辦法(草案)，預訂於 105 年發布。 三、有關各興辦計畫最新之辦理情形說明如下：(一)豐原區安康段案 105 年 6 月施作 1FL 樑及板鋼筋綁紮及水電配管。(二)大里光正段案 105 年 1 月 14 召開細部設計第 2 次審查會議，105 年 2 月 4 日細部設計報告修正完成，105 年 2 月 25 日細部設計通過，105 年 3 月 29 日公告招標，105 年 5 月 3 日第一次開標流標，105 年 5 月 12 日第二次開標流標，105 年 5 月 19 日第三次開標流標。105 年 5 月 24 日召開預算檢討會議，業已簽奉核可調整預算，修正預算後於 105 年 6 月 8 日公告招標，預計 105 年 7 月 5 日開標。(三)豐原豐南段規劃案已於 104 年 10 月 29 日驗收完成並付款結案。(四)北屯區太原段規劃案已於 104 年 9 月 9 日完成結算作業並付款結案，由「臺中市民間參與投資興建、營運青年住宅暨開發招商總顧問案」委外廠商以民間參與方式辦理後續招商作業。105 年 7 月 1 日召開期中第 3 次修正審查會議，會議決議請依委員意見修正，並於 2 個星期內修正完竣。(五)東區尚武段先期規劃案 104 年 12 月 29 日辦理驗收，已結案付款。(六)沙鹿區南勢坑段先期規劃案，105 年 3 月 31 日驗收完成，105 年 6 月 4 日結案付款完成。(七)梧棲區三民段先期規劃案於 105 年 3 月 4 日檢送期中報告書到局，本局 105 年 3 月 22

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	濟發展。 出租金額(How much)：市場平均租金七折以下，弱勢戶另訂。			日召開期中審查會議，會議決議尚有應改正事項，廠商於 105 年 4 月 8 日提送修正後期中報告書，105 年 5 月 5 日召開第 2 次期中報告審查，會議決議審查通過，預訂於 105 年 7 月 5 日召開期末報告審查會議。(八)西屯區惠來厝段招商顧問委託案 105 年 6 月 2 日召開甄審會，105 年 6 月 14 日召開第 3 場招商說明會，105 年 6 月 20 日召開招商文件定案會議，105 年 6 月 21 日參加財政部辦理「105 年度民間參與公共建設招商大會」。
H01 八、 社會福利 篇	H0825 08-25 發展智慧健康照護系統： 針對本市眾多的高齡人口和獨居老人族群，運用科技，逐步發展「智慧健康照護系統」。透過定期網路或手機、電話等，提醒高齡或獨居市民，按時進行健康檢查或成人疾病的回診等。	衛生局, 社會局	執行施工階段	臺中市政府衛生局： 1-6 月共計搭配衛生局「健康就是讚」FB 官方粉絲團宣導 3 次，並結合衛教活動及里鄰長聯繫會議共 30 場次。
			執行施工階段	臺中市政府社會局： 一、委託財團法人生命連線基金會辦理 105 年度臺中市獨居老人緊急救援系統服務，藉由緊急救援系統提供個案意外事件及緊急事件通報、救護車緊急救援通報、健康問題及其他福利問題諮詢、轉介及日常生活協助與居家訪視服務。 二、6 月份，服務個案人數總計 1,101 名，服務費用計新臺幣 1,093,500 元。
H01 八、 社會福利 篇	H0826 08-26 研發工時警示與勞動權益 APP： APP 內容仿照美國勞動部，包含：工時、戶外供熱指	勞工局	執行施工階段	臺中市政府勞工局： 一、本府資訊中心已於 104 年 12 月 31 日以中市資服字第 1040005194 號函復本局，原則同意本局工時警示與勞動權益 App 之建置。 二、本案招標文件業於 105 年 2 月 24 日簽奉核可，並於 105 年 4 月 8 日完成決標，將賡續辦理後續建置事宜。 三、於完成 App 製作後依本府資訊中心規定辦理應用軟體上架。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	數、最新勞檢結果、產業外移惡性產業查詢功能。			
H01 八、 社會福利 篇	H0827 08-27 調 整勞檢處組織人 力配置： 擴充勞檢員人 力，往歐盟的標準 努力，及加強勞動 檢查，以保障勞工 勞動環境的安全。	勞工局	執行施工階段	<p>臺中市政府勞工局：</p> <p>一、為達臺北市及高雄市完全授權勞動檢查之目標，查臺北市勞動檢查處編制 92 人，該轄內勞工人數為 1,278,000 人，每人力照護勞工人數為 13,891 人；高雄市勞動檢查處編制 100 人，該轄內勞工人數為 1,342,000 人，每人力照護勞工人數為 13,420 人，又依國際勞工組織（ILO）建議已開發國家檢查人力與勞工人數之比為 1：10,000、開發中國家為 1：20,000 之標準，按本市勞工人數 13,200,000 人，核算本市勞動檢查組織人力至少應編制 92 人以為因應。</p> <p>二、查本市勞動檢查處原編制 26 人，於 103 年 4 月 10 日經考試院核定增加 15 人，總計 41 人，職務歸系於 103 年 5 月 20 日核備，已循用人程序陸續進用。為因應勞動檢查人力擴編，加強勞動檢查，除勞動部前於 102 年 3 月 15 日授權辦理勞動檢查範圍「本府所屬機關（構）與其辦理之公共工程及轄內工業區事業單位，不含製造業勞工 200 人以上者、危險性工作場所、具危險性機械及設備合格檢查」外，本局於 104 年 2 月 3 日簽奉市長核定向勞動部爭取擴大承接下列業務：「全部勞動條件檢查、全部工業區內勞動檢查、全部製造業勞動檢查」，並以 104 年 2 月 11 日府授勞檢字第 1040029657 號函報請勞動部同意。</p> <p>三、勞動部業以 104 年 4 月 9 日勞職授字第 10402007122 號公告自 104 年 5 月 1 日起擴大授權本府辦理勞動檢查業務：「（一）轄區內之勞動基準法等相關勞動法令之勞動條件檢查。（二）轄區內下列範圍及業別之勞動檢查法及職業安全衛生法之監督檢查：1、本府所屬機關（構）與其辦理之公共工程及轄內臺中工業區、大里工業區、大甲幼獅工業區、臺中港關連工業區、豐洲科技工業區、臺中市精密機械科技創新園區、仁化工業區、太平工業區、豐原工業區及霧峰工業區。2、前目所列工業區以外之所有製造業。」，與原規劃相符，未來將持續爭取勞動檢查全面授權。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>四、有關擴充勞動檢查人力部分，已另案簽核「臺中市勞動檢查業務授權暨人力需求計畫書」，已於 104 年 4 月 29 日奉市長核定經行政院人事行政總處核定增加總員額後，提報人力審查小組優先擴充勞動檢查人力。</p> <p>五、依據本府 104 年 11 月 26 日府授人企字第 1040268464 號函核配本市勞動檢查處 10 名勞動檢查人力(後修正為 7 名)，總計達 48 人，將依法制程序完成進用人力，並持續向行政院人事行政總處爭取原規劃完整授權勞動檢查所需人力 92 人之目標。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	<p>I0901 09-01 雙 港海線副都心： ●臺中港：興建倉 儲物流、教育培訓 及會議展覽中心 與觀光遊艇碼頭 等，爭取國際郵輪 靠泊。具體作法包 括：開發、提升本 地觀光景點與品 質；推出中臺灣的 包裹旅遊行程；海 外推廣；補貼臺中 旅行社及飯店等 觀光業者，給予境 外旅客優惠，如觀 光護照、觀光自由 行等。 ●清泉崗空港：爭</p>	<p>交通局, 觀 光旅遊局, 經濟發展局</p>	<p>研究規劃協調</p>	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、中部地區遊艇基地可行性評估：105 年 1 月 6 日提送期末報告書(修正版)，廠商於 105 年 2 月 22 日依委員意見提送期末報告書(修正二版)，經核尚符合要求，已於 105 年 3 月 8 日完成成果報告書，105 年 5 月 4 日召開協商會議。105 年 3 月 8 日提送成果報告，於 105 年 3 月 21 日將本案「中部地區遊艇基地可行性評估」成果與後續推動方式上簽市長核定，105 年 3 月 30 日經林副市長裁示須與相關單位辦理協商會議後再議，原訂於 105 年 5 月 12 日由林副市長主持召開中部地區遊艇基地推動方式協商會議，105 年 5 月 2 日與林副市長報告說明中部地區遊艇基地推動方式協商會前會，林副市長指示 105 年 5 月 12 日會議先取消，致仍未確認全案成果報告內容。經與市長室及副市長室聯繫後，現已依 105 年 5 月 2 日林副市長指示修正，並重新上簽市長核定「中部地區遊艇基地可行性評估」成果與後續建議推動方式作業中，另臺中港務分公司已於 105 年 6 月 8 日依商港法公告辦理商港淺水船渠北側連續壁之遊艇碼頭建置招商作業，預計 106 年建置完成。</p> <p>二、航空母艦等級的「海洋量子號」於 105 年 5 月 9 日載送近 5,000 名中國旅客抵達台中港，早上 7 時靠泊至晚上 9 時離開，本局安排原住民舞蹈及三太子迎賓，並設置 60 處在地名產名攤及免費專車接駁遊程等，提供遊客往返遊賞台中市區知名商圈景區，帶動國際郵輪消費商機。</p> <p>三、為擴大大本市國際城市行銷效益，本局與華信航空合作推出「花現台中」彩繪飛機以「花現台中·迎接花博」意象，機身上印有英文「Tour」(旅遊)展現台中花都意象，隨著彩繪飛機航向天際，如同「花博名信片」宣傳 2018 年世界花博，邀請世界各地遊客到</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	取縮短宵禁、增加東亞定期航線與國際航點，爭取廉價旅遊航線、規劃建設機場與聯外交通；全力協助臺中旅行社、飯店等觀光業者，給予境外旅客優惠，如觀光護照、觀光自由行。			<p>台中旅行。彩繪飛機於 104 年 12 月 2 日啟航，將定期飛航香港、胡志明市等亞洲及兩岸航線區域國際城市，讓世界發現台中的美，同時透過華信航空的綿密航網，乘載更多國外旅客前來台中，欣賞中台灣豐富的風光景致及美麗花卉。</p> <p>四、105 年 3 月 28 日林佳龍市長、彰化縣長及南投縣長三縣市首長搭乘彩繪飛機首航日本名古屋進行城市考察及參訪宣傳花博，並拜會日本政府及當地旅行業者，積極爭取開闢清泉崗直飛名古屋定期航班，爭取觀光客源。</p>
			非實質	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>一、工策會於 104 年 11 月 30 日召開市港合作議題會議，會中對港務公司管轄臺中港區提出發展建議，如發展鐵道觀光、增設大型購物中心、增加港區內員工宿舍及設置便利商店、規劃遊艇、梧棲漁港及觀光漁船作同步規劃等，會後再針對細部內容再開會討論。</p> <p>二、臺灣港務公司將落實與本府簽署之合作意向書，合力開發郵輪城市觀光業務，已於 12 月 27 日至 12 月 31 日與本府觀光旅遊局局長、工策會、市政顧問等一共 9 人前往上海參訪並拜會國際郵輪與物流業者，了解亞太地區郵輪航線動向，藉以推廣行銷本市郵輪城市觀光。</p> <p>三、財政局已於 104 年 12 月 15 日市議會財經委員會通過臺中市政府投資台灣港務國際物流公司 2,500 萬。</p> <p>四、於 105 年 3 月 4 日召開市港策略聯盟合作平台會議，協調後續合作方向。</p> <p>五、三井投資臺中港區大型購物中心乙案，已與港務公司進入議約階段，市府也於 105 年 5 月 6 日召開跨局處會議確立聯繫窗口、行政流程，並將於 105 年 7 月 8 日再次召開會議了解最新進度。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>一、清泉崗升級國際機場已獲得交通部支持，後續將討論啟動臺中國際機場第二期發展計畫，擴建航廈、滑行道、停機坪、新跑道等硬體設施，提升服務品質與能量。</p> <p>二、為強化海、空雙港之連結整合發展，刻正規劃推動雙港輕軌計畫，以加強雙港間交通輸運，以及與高、台鐵系統之連結，縮短旅運時間。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
I01 九、 觀光休閒 篇	I0902 09-02 文 創產業特區： 市府與港務公司 合作，可仿照高雄 港發展的經驗，將 老舊、不堪使用的 碼頭，開放給臺中 市民，作為遊憩及 保育區及文創產 業特區等。	文化局, 觀 光旅遊局	研究規劃協調	臺中市政府觀光旅遊局： 經洽文化局其目前尚未完成文創基地整體規劃，爾後將配合該局文創產業特區計畫期程辦理行銷宣傳事宜，目前仍積極蒐集相關資料中。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、已於聯繫港務公司表示未來或可有合作機會，本局已於 104 年 8 月 11 日府授文推字第 1040180275 號正式函文臺灣港務公司，請該公司同意針對此案展開雙方協商。該公司業於 9 月 16 日港總(中)字 1040142338 號函覆本府，預計於 10-11 月邀請本府召開臺中市港發展策略聯盟(名稱暫定)會議時，將本案納入議題中討論。(惟至今港務公司仍未召開正式會議) 二、工策會於 12 月 1 日邀集本府相關單位研商未來臺中港相關合作案，得知台中港區並無市長政見所述老舊、不堪使用的碼頭，開放給臺中市民之空間。 三、業於 105 年 1 月 11 日配合工策會及臺灣港務公司勘查臺中港現狀，以利未來文創產業特區規畫安排。 四、公策會業於 105 年 3 月 4 日辦理「市港策略聯盟合作平台會議」，並於 105 年 4 月 20 日檢送會議記錄。 五、5 月 13 日已會同臺中港務分公司進行現場會勘，擬辦理裝置藝術(媽祖大公仔)採購及招標事宜，經初步會勘並不適宜設立文創園區。 六、業奉 6 月 3 日「研考會主委與各機關首長第 7 場次座談會-文化局」口頭指示，擬上簽市長解除市長政見列管。105 年 5 月 25 日已檢送會議記錄予港務公司。 七、105 年 6 月 30 日擬於臺中港務分公司召開第二次會勘會議。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0903 09-03 糕 餅博物產業文化 園區： 協助東勢、石岡成 為農產運銷中心	經濟發展 局, 觀光旅 遊局, 農業 局	執行施工階段	臺中市政府觀光旅遊局： 一、本局配合農業局於 104 年 11 月 7 日至 12 月 6 日新社花海活動期間，設置中臺灣農業博覽會及農特產品等展館協助於臺中觀光旅遊網站露出，並將採果、太陽餅 DIY 及觀光工廠等行程列入一日遊、二日遊及三日遊遊程規劃中，擴大宣傳本市優質特產。 二、另亦持續配合經發局於 2018 花博豐原葫蘆墩花餐館(葫蘆墩糕餅博物館)，宣傳行銷本



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	與加值中心，推動成立糕餅博物產業文化園區，每年舉辦「臺灣花果節」、「糕餅文化節」等節慶，連結新社花海、谷關溫泉等，成為山城產業觀光的前哨站。			市特色糕餅。
			非實質	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、臺中市政府農業局配合 2016 臺中媽祖國際觀光文化節系列活動，辦理 2016 臺中媽祖國際觀光文化節優質農特產品推廣行銷活動，行銷活動銷售情形熱絡，農特產品銷售金額 20 萬元（地方鮮芋銷售量公斤：80 公斤；地方優質白米銷售量 600 公斤），會場及週邊效益 100 萬元，藉由活動宣傳與廣播，帶動地方產業發展，經由品嚐活動辦理，推廣地區農特產品料理美食，享當季食在地，推廣低碳食物里程，降低運銷成本，增加農民收益。以吸引更多消費者蒞臨大甲，期能帶動地方發展與繁榮，實質嘉惠農民。</p> <p>二、於 105 年 4 月 9 日將結合經濟發展局糕餅文化節辦理農特產品展售活動。</p> <p>三、輔導石岡區農會農產品直銷中心更新相關設備，提昇農產品直銷中心營運效能。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府經濟發展局：</p> <p>本局預計辦理「2016 臺中糕餅節暨太陽餅文化節」規劃上半年配合文化局辦理臺中媽祖國際觀光文化節 1 場及下半年辦理太陽餅文化節 1 場相關節慶活動，2016 臺中糕餅節豐原場次於 6 月 26 日(日)下午 2:00~下午 8:00，假豐原太平洋 SOGO 復興路段辦理，邀請近 30 家的糕餅蒞臨設攤，以糕餅電影的概念，邀請更多民眾前往參加，以買二送一的超值回饋，搭配抽純金糕餅、消費滿額送洗手串手工皂紀念品等，眾多好康優惠，以最精緻美味的糕餅，邀請大家踴躍購買。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0904 09-04 自行車路網： 規劃自行車道，串連東豐、后豐、潭雅神自行車道，以及利用舊山線等路廊，開發休閒旅遊的完整自行車	觀光旅遊局	研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：本案工程於 104 年 10 月 26 日上網招標，於 104 年 11 月 2 日決標，並於 104 年 11 月 25 日開工，已於 105 年 2 月 5 日竣工。</p> <p>二、規劃民宿結合自行車特色區域範圍：(一)本案於 105 年 6 月 3 日決標予巴○巴創意開發管理顧問股份有限公司，105 年 7 月 15 日提送期中報告書。預定於 105 年完成民宿結合自行車特色區域規畫及區內指標示與導覽解說設施規劃，打造自行車(含電動腳踏車)等低碳、健康及友善之民宿結合自行車特色區域。經查新社區、石岡區、豐原區、后里區</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	路網，帶動休閒觀光人潮，進一步在山線成立自行車專屬民宿特區，在自行車愛好者放慢休閒腳步，充分享受大甲溪北岸的人文風情。			<p>及東勢區為東豐綠色走廊及后豐鐵馬道沿線經過區域，且民宿設立較密集，極具發展民宿結合自行車特色區域之潛力，優先試辦成為示範區域，再拓及山城鄰近之區域。(二)已拜訪本市民宿協會理事長、台中市大台中腳踏車休閒協會理事長、當地導覽發展協會等團體，研商討論有關成立民宿結合自行車特色區域事宜，促進未來發展民宿結合自行車特色區域計畫之順遂。</p> <p>三、積極輔導新民宿之設立，及既有民宿發展其經營特色：目前刻正受理並輔導龍井區火○盒與寬○巷子民宿設立申請案。</p> <p>四、山線苗栗至南投段自行車道建置工程：本案已於 104 年 12 月 17 日開標，工程於 105 年 1 月 20 日決標，4 月 2 日開工。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0905 09-05 臺中與南投觀光聯盟： 規劃中臺灣國際旅遊路線、中臺灣旅遊護照、中投自行車道系統。	觀光旅遊局	執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、「中臺灣觀光推動委員會」將共同推廣中臺灣主題旅遊、特色產品（如好茶、好餅、咖啡、花卉、農特產品、自行車、溫泉等），及結合中臺灣各重大活動及計畫（如 2016 臺中國際踩街文化節、2017 中臺灣元宵燈會、2017 台灣燈會在雲林、中臺灣好玩卡聯合行銷觀光資源等）共同執行觀光合作方案。</p> <p>二、中臺灣觀光推動委員會第一次工作會議訂於 105 年 7 月 20 日於雲林縣舉行，研商「2017 台灣燈會在雲林」7 縣市合作方案、燈會經驗分享，及中臺灣 7 縣市 105~107 年度觀光行銷合作議題、執行方案企劃。</p> <p>三、105 年 3 月 28 日林佳龍市長、彰化縣長魏明谷、南投縣長林明溱三縣市首長搭乘彩繪飛機首航日本名古屋進行城市考察及參訪宣傳花博，並拜會日本政府及當地旅行業者，積極爭取開闢清泉崗直飛名古屋定期航班，爭取中進中出觀光客源。3 月 29 日由中彰苗投雲嘉嘉所組成的中台灣觀光推動委員會，在日本名古屋與日本昇龍道締結「觀光友好交流備忘錄」，象徵日本中部廣域地區 2400 萬與中台灣 670 萬人口的觀光大結盟，未來兩地在各項觀光旅遊的交流合作上將更為密切。</p> <p>四、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程：本案工程於 104 年 10 月 26 日上網招標，於 104 年 11 月 2 日決標，並於 104 年 11 月 25 日開工，已於 105 年 2 月 5 日</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>竣工。</p> <p>五、山線苗栗至南投段自行車道建置工程:本案已於 104 年 12 月 17 日開標，工程於 105 年 1 月 20 日決標，4 月 2 日開工。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0906 09-06 觀 光倍增計畫： 現有的七個百萬 景點力拼觀光客 倍增；設法讓臺中 再增加七個百萬 景點（如后里、外 埔、大甲）。	觀光旅遊局	執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、為築底本市現有 7 處觀光行銷領航亮點，105 年密集規劃「中台灣好玩卡」及「好茶好餅推廣計畫」相關具體策略，盤點及跨域整合全區觀光資源。</p> <p>(一)「中台灣好玩卡」將透過資通訊科技(ICT)整合食、宿、遊、購(預計 3,000 家)豐富旅遊元素、電子錢包、行動 APP 於電子票證中，預計提昇周邊業者行銷競爭力及服務能量，並加值景點吸引力。本局業於 105 年 6 月 21 日及 6 月 23 日召開中台灣好玩卡第二次及第三次交通整合會議，並與各客運業者確認發行市區公車一日券(140 元)、二日券(190 元)、三日券(240 元)，預計 105 年 8 月 1 日前完成車機修改等事宜。另交通部觀光局亦業已 105 年 6 月 20 日召開「105 年台灣好玩卡第 3 次輔導團研商會議」，並於 105 年 7 月 5 日辦理台灣好玩卡記者會。</p> <p>(二)「好茶好餅推廣計畫」將透過臺中既有厚實的品茗及糕餅文化，加上新興咖啡供應鍊，從產業特色再造觀光新品牌。本局業於 105 年 6 月 27 日拜訪本府經發局產業發展科研商本案發展方向，預計 105 年 9 月份辦理茶餅文化推廣活動以重新形塑本市的茶葉糕餅與咖啡文化，並透過周邊的豐富旅遊元素帶動觀光產值與人次。</p> <p>二、本市新增 7 處觀光行銷領航亮點，今年預計新增之兩處領航亮點「霧峰林家宮保第園區」及「亞洲現代美術館」，其餘 5 處景點亦持續透過各項計畫及活動，提升各景點達百萬人次目標：(一)本市將霧峰區納入 105 年度觀光發展重點規劃區域，業於 105 年 1 月 15 日函送交通部觀光局爭取將「霧峰林家宮保第園區」納入 i-center 旅遊服務借問站體系，該局於 105 年 2 月 15 日函知「霧峰林家宮保第園區」已成功獲選設置借問站。藉由借問站的設立得以整合霧峰區觀光資源，提供旅客食、宿、遊、購、行等旅遊服務資訊，提升當地旅遊服務品質，並可帶動 105 年度的觀光行銷領航亮點：「霧峰林家宮保第園區」、「亞洲現代美術館」，及鄰近「光復新村」之觀光質量。本局亦於 105 年 3</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>月 17 日拜訪「霧峰林家宮保第園區」及「亞洲現代美術館」，後續將共同推廣行銷。(二)「美術園道」目前由建設局辦理「臺中市美術園道再生創藝綠色廊道工程委託設計監造服務案」，加強建設觀光新亮點；「國家歌劇院」於正式開幕前舉辦各項活動，如千人公益遊參訪(中台灣觀光推動委員會規劃中臺灣八條黃金遊程，藉由推廣遊程讓更多弱勢家庭兒童率先體驗中臺灣風光，首發團 122 人已於 105 年 3 月 19 日在臺中國家歌劇院前廣場出發)，建立觀光意象；「高美濕地」目前由建設局整體規劃高美濕地遊客服務中心，以提供更完善的旅遊諮詢服務；「臺中州廳」位於城中城範圍，將納入 105 年城中城系列行銷活動、輕旅行導覽、城中城旅遊摺頁，推廣文藝小旅行。「東海路思義教堂」透過臺灣大道優化公車建置，提供便捷交通，推廣低碳輕旅行活動。</p> <p>三、77 觀光領航亮點遊客人次統計：本局 105 年 6 月 29 日召開臺中觀光雲端資料庫大數據分析平台第一場座談會，會後本局將彙整各單位統計數據時面臨的問題及建議的統計方式，並由委辦廠商台灣地理資訊中心進行評估以納入未來彙報機制。</p> <p>四、有關加強觀光硬體改善、建立友善旅遊環境部分，為全面提升登山步道的服務品質、整建相關設施、增設遊憩設施，本局已將 105 年度大坑風景區內設施改善工程納入「105 年度臺中市風景區公共設施維護修繕工程」、「105 年度大坑風景區步道停車場環境清潔綠美化暨週邊設施修繕維護」案現已完成設計及派工工作，以達成 105 年度觀光硬體改善工作。</p> <p>五、預計於 105 年度辦理「大坑風景區生態教育解說活動」、「大安海水浴場衝浪推廣活動」、「大甲鐵砧山風景特定區行銷推廣活動」及賞櫻文化及觀光系列活動等案，以鼓勵民眾多多參與觀光休閒娛樂活動，吸引遊客到訪觀光。</p> <p>六、考量大坑風景區及新社觀光產業結合，整合觀光資源行銷，本局將爭取 106 年度經費，委託專業團隊辦理整體觀光發展規劃案，增進該區觀光產業之發展。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0907 09-07 大 型國際運動賽 事：	教育局	研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、2016 海峽兩岸城市對抗賽(業已於 105 年 6 月 19 日辦理完畢)。</p> <p>二、2016 亞洲青棒錦標賽(本案於 105 年 6 月 18 日召開第一次跨部會議)。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	爭取熱門大型國際運動賽事在臺中舉行,透過運動賽事提升觀光發展與城市形象。			
I01 九、觀光休閒篇	I0908 09-08 國際飲食文化節：結合姊妹市,利用臺中外籍人士可提供的人力資源,每年舉辦國際飲食文化節,且可以搭配音樂與戲劇表演,甚至包括體育競賽等,讓節慶活動成為每年的文化盛會,並可以發展成亞太地區重要具指標性的飲食祭典活動。	秘書處,教育局,經濟發展局,勞工局,文化局	研究規劃協調	臺中市政府秘書處： 一、本處已將國外姊妹市聯繫人員名單及位於本市相關外籍機關、學校團體聯絡方式提供予主辦單位，並將於舉辦活動期間協助邀請蒞臨參與。 二、另於節慶舉辦期間，本處亦可協助主政機關接待並全力配合。
			設計發包階段	臺中市政府文化局： 一、臺中國際飲食文化節刻正辦理設計發包階段，活動時間及地點：(一)於 105 年 9 月 20 日 10 時於文心樓一樓中庭召開記者會。(二)於 105 年 9 月 24 日及 25 日於東協廣場(第一廣場)辦理飲食文化活動。(三)於 105 年 9 月 30 日至 10 月 9 日搭配爵士音樂節於草悟道(含市民廣場)展出國際美食。(四)於 105 年 10 月 9 日及 10 日配合白冷圳文化節活動於新社展出國際美食。
			研究規劃協調	臺中市政府勞工局： 本局配合主辦單位文化局規劃之活動時間、內容，將相關提供活動相關資訊於本市工作之外籍勞工，並請本市雇主鼓勵所聘僱之外國勞工踴躍參加；另於活動舉辦期間，本局可配合主辦單位協助外籍勞工諮詢服務。
			研究規劃協調	臺中市政府教育局： 補助新住民學習中心辦理相關課程，並配合國際飲食文化節主政單位規劃內容，鼓勵新住民參與文化節相關活動：規劃新住民技能輔導活動課程(含異國風味美食廚藝活動，期程 4 月-11 月)，本課程活動預計參與人數 360 人次。
			執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 本局預計辦理「2016 臺中糕餅節暨太陽餅文化節」規劃上半年配合文化局辦理臺中媽祖國際

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
				觀光文化節 1 場及下半年辦理太陽餅文化節，2016 臺中糕餅節大甲場次於 4 月 9 日(六)上午 10:00~下午 4:00，假大甲鎮瀾街(文武路、民生路段)隆重登場，已於 6 月 5 日假文心森林公園辦理臺中場糕餅展售會中設置異國糕餅專區，以推廣糕餅產業國際化。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0909 09-09 讓 國際看見臺中： 結合文創影音產業，透過進行跨國合作方式，拍攝電影、戲劇或其他節目，進行一個以臺中為背景的文創產品產出，藉由國際行銷網絡，對全世界以不著痕跡的方式來介紹臺中，還可以透過這個影音內容，也一併行銷臺中的特色農、工等產品。	新聞局	非實質	臺中市政府新聞局： 105 年度第二梯次拍片補助案已於 6 月 6 日公告，於 6 月 27 日至 7 月 25 日徵件，俟徵件完畢後續辦理第一階段審查。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0910 09-10 大 甲媽祖國際文化 節： 將大甲媽祖以及 各地媽祖的宗教 活動與國際觀光	文化局, 觀 光旅遊局	執行施工階段	臺中市政府觀光旅遊局： 一、補助活動辦理：本局配合「2016 臺中媽祖國際觀光文化節」，補助「葫蘆墩觀光發展協會」於大甲媽祖回鑾日(4 月 17 日)當天辦理「鐵道追福-遊輪式列車逍遙遊活動」，活動規劃結合臺中、豐原、苗栗及海線地區(大甲、追分等車站)各觀光景點、宗教文化、鐵道文化、各美食小吃及歷史古蹟特色，整體行銷本市觀光。該列車共 7 列車廂，計有 340 位民眾搭乘。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	結合，將既有的活動擴大，除了大甲媽祖的活動，一併將臺中的文化、藝術、美食、戲劇以及體育賽事等結合，變成一個大型的帶狀國際文化觀光節慶活動，提升臺中在國際的活耀度。			<p>二、協助行銷宣傳：於本市旅遊服務中心、觀光旅遊網、粉絲團等行銷宣傳本市「2016 臺中媽祖國際觀光文化節」活動及各地媽祖特色(如新社九庄媽、南屯萬和宮等)，吸引民眾深度體驗媽祖觀光文化之旅。</p> <p>三、提供完善旅遊資訊：將觀光導覽摺頁配送至本市海線觀光飯店及旅宿業者，提供參與活動遊客及住宿遊客索取，提昇友善遊憩環境。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>一、2016 臺中媽祖國際觀光文化節-百年宮廟風華：於 2 月 12 日起分別於新社九庄媽、南屯萬和宮、大庄浩天宮、台中樂成宮、梧棲朝元宮、台中萬春宮、豐原慈濟宮、社口萬興宮、大里杙福興宮、北屯南興宮及大肚萬興宮辦理大型傳統戲曲或表演團隊匯演。</p> <p>二、2016 臺中媽祖國際觀光文化節-大甲鎮瀾宮周邊演藝活動：於 2 月 22 日於大甲舉辦元宵晚會、於 4 月 4 日及 4 月 6 日晚上邀請「新藝芳歌劇團」及「明珠女子歌劇團」演出起駕戲，作為媽祖進香起駕前熱場表演獻藝，向媽祖表達祝賀聖誕之意。並於 4 月 8 日媽祖起駕當天晚上舉辦觀禮臺活動，安排許多臺中在地團隊精采演出，讓媽祖起駕當天熱鬧非凡。</p> <p>三、2015 彩筆畫媽祖水彩比賽得獎作品巡迴展覽：於 104 年 12 月 19 日至 105 年 1 月 17 日於港區藝術中心、1 月 19 日至 2 月 29 日於豐原藝文館、3 月 2 日至 5 月 1 日於童綜合醫療社團法人童綜合醫院、5 月 3 日至 7 月 3 日於仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院等地巡迴展覽。</p> <p>四、媽祖文化專車：於 4 月 23 日(六)至 5 月 29 日(日)安排 28 車次，共 1,120 個名額，帶領民眾參訪本市 12 座百年媽祖宮廟，並體驗舞獅、陣頭、北管文化及有趣的 DIY 體驗活動。</p> <p>五、「跟著媽祖走」我的媽祖隨香經驗徵文比賽：於 4 月 1 日至 6 月 15 日辦理徵文收件作業，刻正進行稿件整理及評審事宜。</p> <p>六、2016 彩筆畫媽祖水彩比賽：業於 4 月 29 日在本府臺灣大道市政大樓惠中樓 301 會議室舉辦「2016 彩筆畫媽祖水彩比賽啟動記者會」，並於 5 月 30 日至 6 月 13 日辦理收件，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>訂於 6 月 30 日、7 月 1 日及 7 月 4 日辦理比賽評審作業。</p> <p>七、文創徵件兒童劇本特優作品《小魚小魚海中游》製作演出案：委託本市傑出演藝團隊小青蛙劇團，於 4 月 1 日晚上在圓滿戶外劇場演出。</p> <p>八、文創徵件傳統戲劇劇本優選作品《媽祖的眼淚》製作演出案：委託本市傑出演藝團隊國光歌劇團製作，融合媽祖題材，敘述南屯老二媽廖品娘故事，以歌仔戲呈現演出，凸顯地方特色，業於 5 月 7 日晚上在萬和宮廣場盛大演出。</p> <p>九、迺港藝·迎媽祖·HOT 陣頭活動：以「遶境港藝」為主軸，由浩天宮大庄媽神轎班、千順公隊、哨角隊、花隊以及 10 隊大臺中暨全國優秀藝陣，於港區藝術中心園區週邊進行遶境展藝，接續進入中心進行定點演出，精彩陣頭輪番上陣精采演出。</p> <p>十、截至 105 年 6 月共辦理 50 場活動。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0911 09-11 推 動大甲溪觀光文 化祭： 沿著大甲溪各區 找出十大觀光景 點，推動成為「大 甲溪觀光文化 祭」。	觀光旅遊 局, 文化局	執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、本案已請大甲溪流域共計 11 區公所已提報 27 個潛力景點，預定於 7 月辦理十大景點票選活動、8 月至 10 月辦理遊程及相關宣傳等系列活動。</p> <p>二、目前已完成招標程序，並於 6 月 27 日辦理第一次工作小組會議，刻正辦理後續活動執行相關事宜。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府文化局：</p> <p>預計配合本府觀光旅遊局辦理大甲溪觀光文化祭，白冷圳文化節業於 5 月 31 日決標，已於 6 月 14 日前簽約，9 月及 10 月辦理系列活動配合大甲溪觀光文化祭結合宣傳；本市社區營造點暨深度文化之旅甄選實施計畫業於 6 月 22、24 日、28 日及 29 日辦理完竣，預計 7 月 11 日前公布甄選結果，後續甄選及執行大甲溪流域社造點至少 1 案。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0912 09-12 舉 辦「東亞流行音樂 節」： 結合文化部推動 「東亞流行音樂	文化局, 觀 光旅遊局	執行施工階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>持續配合文化局於 9 月份辦理「東亞流行音樂節」，於臺中觀光旅遊網協助宣傳行銷，並串連活動周邊特色景點規劃建議遊程提供民眾參考，讓民眾欣賞音樂饗宴之餘，亦可順遊本市觀光景點。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府文化局：</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	節」成為臺中重要的年度嘉年華，和南部墾丁春吶、北部貢寮海洋音樂祭相呼應。「東亞流行音樂節」可持續一周，音樂節前後十天應結合周邊地區的文化慶典，以成功的文化藝術活動帶動觀光產業發展。			<p>一、2016 臺中東亞流行音樂節委託專業服務招標採購案，由銓○整合行銷有限公司得標承辦，6 月 23 日第 1 次工作會議簡報，依市座 5 月 23 日簡報裁示事項，請承辦廠商將本活動與 2019 東亞青運作連結，於文宣中展現相關意象或概念，以營造臺中為「流行、年輕、創意」的城市。</p> <p>二、另，為避免大型活動場次衝突，9 月 11 日(日)晚上在梧棲運動公園的演出，調整至 9 月 9 日(五)晚上辦理。</p>
I01 九、 觀光休閒 篇	I0913 09-13 2018 國際花卉博覽會：於 2018 年 11 月 3 日至 2019 年 4 月 28 日舉辦為期 176 天的「2018 臺中國際花卉博覽會」，結合既有的豐饒農產資源，強化與在地的連結，結合交通、教育、觀光等多元功	教育局, 建設局, 地政局, 農業局, 交通局, 觀光旅遊局, 文化局, 都市發展局	研究規劃協調	<p>臺中市政府地政局：</p> <p>一、園區土地取得方式：(一)花博森林園區：后里區后義段等 75 筆土地，面積合計 15.188 246 公頃(權屬中華民國，管理機關國防部軍備局)，依國有財產法第 38 條及「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」第 1 項第 3 款規定申請有償撥用，案經行政院於 105 年 3 月 29 日核准有償撥用，已請農業局核撥第一期新臺幣 207,171,171 元整土地款，財政部國有財產署已於 105 年 6 月 8 日收款，本局於 105 年 6 月 28 日函請地政事務所辦理所有權移轉登記為臺中市，管理機關為臺中市政府農業局。(二)后里馬場：后里區牛稠坑段等 13 筆土地，面積合計 14.86 公頃(權屬：臺中市，管理機關臺中市政府觀光旅遊局)，無涉用地取得問題。(三)外埔園區：外埔區永豐段等 9 筆土地，面積合計 14.2319 公頃，原權屬為中華民國，管理機關財政部國有財產署，業依國有財產法第 38 條規定奉行政院 104 年 6 月 29 日核准無償撥用，並已於 6 月 30 日囑託地政事務所辦理管理機關變更登記為本府農業局。(四)后里車站以東轉運站：本區管理機關為財政部國有財產署之國有土地約 3 公頃，管理機關為政治作戰局之國有土地約 2.</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	能，興建有臺中特色的「常設展館」，搭配「甲后線」，以及舊山線和后豐自行車道，讓交通網及地方特色與花博結合，串聯臺中的休閒旅遊路線，進而讓農業加值，打造名副其實的「水岸花都」。			<p>4 公頃，財政部國有財產署之土地業經行政院 104 年 7 月 9 日核准無償撥用，本府已於 104 年 7 月 14 日辦理管理機關變更登記為本府交通局完畢。(五)外埔園區人流物流集散區：外埔區永豐段 333、334 地號土地國有持分 1/2、台糖公司持分 1/2，本府交通局、建設局已於 104 年 7 月 15 日與台糖公司實地會勘完畢，並協議分管契約。另本府業以 104 年 7 月 30 日府授地用字第 1040165452 號函送國有持分部分之撥用計畫請財政部國有財產署轉層行政院，經行政院 104 年 8 月 31 日核定准予撥用在案，本府已於同日函請地政事務所辦理管理機關變更登記為本府農業局。</p> <p>二、道路用地取得：(一)豐原區都市計畫 4-3 號道路新闢工程：預定徵收土地 17 筆、面積 0.568553 公頃，補償地價約 2 億 2,249 萬元，已於 105 年 5 月 20 日將徵收土地計畫書報內政部審議，內政部已排入 105 年 6 月 22 日辦理徵收審議，預計內政部於 105 年 7 月初核定後公告 1 個月，9 月底前完成補償費發放及徵收移轉登記。(二)豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程：預定徵收土地 14 筆、面積 0.508222 公頃，補償地價約 4 億 1,600 萬元，已於 105 年 5 月 11 日將徵收土地計畫書報內政部審議。(三)豐原后里區中科南向聯外道路新闢工程：預定徵收土地 16 筆、面積 1.06392 公頃，補償地價約 1 億 2,600 萬元，前於 105 年 3 月 28 日召開地價評議會評議通過徵收土地補償市價，宗地地價清冊於 4 月 21 日送建設局，目前正由建設局繕製徵收土地計畫書中，建設局已於 105 年 6 月 13 日召開第 3 次公聽會。(四)豐原后里區國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程：預定徵收土地 80 筆、面積 11.71 公頃，補償地價約 7 億 7,828 萬元，前於 105 年 4 月 26 日召開地價評議會評議通過徵收土地補償市價，宗地地價清冊於 5 月 5 日送建設局，目前正由建設局繕製徵收土地計畫書中。(五)外埔園區聯外道路：嗣建設局辦竣協議價購後，依檢送宗地個別因素清冊及預定徵收範圍地籍圖，配合辦理土地徵收補償市價查估與評議作業(預計 8 月 31 日召開地價評議委員會)。</p> <p>三、土地使用編定：(一)花博森林園區：由本府農業局依非都市土地使用管制規則第 6 條規定，向中央目的事業主管機關行政院農業委員會申請為重大建設之臨時性設施使用。(二)后里馬場園區：本府觀光旅遊局以回歸 88 年核定興辦事業計畫書馬場用途規劃，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				並修正興辦事業計畫辦理。又本府觀光旅遊局於 105 年 6 月 7 日核准臺中市后里馬場變更興辦事業計畫，地政事務所已於土地登記簿「土地參考資訊檔」登錄核定事業計畫文號與使用項目。(三)后里馬場前用地：興辦事業計畫業經本府農業局核准，本局及地政事務所並於 105 年 3 月 28 日完成變更編定為遊憩用地登記完竣。(四)外埔園區：本府農業局將施設兩座溫室，其坐落土地以容許使用方式辦理。餘 9 公頃多土地依非都市土地使用管制規則第三章規定申請開發許可審議。
			研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、國內參展暨競賽執行計畫：經詢問農業局表示競賽簡章初稿已完成，本局將配合農業局規劃，協助函邀國內高中職及大專院校踴躍參與；另本局預計於今年拜訪中部相關農科績優學校，除了宣傳花博競賽暨參展等訊息之外，並將就志工、發現館策展規劃請益合作及建議意見。</p> <p>二、導覽計畫、導覽器材、導覽手冊及解說牌(花博故事及專業人士)：(一)導覽手冊架構初稿：本局以場館及園區為區分，依發想與構成元素、場館建築主體與設施介紹、場館規劃配置及特點介紹、主題/特色活動、導覽內容(含展覽項目—特殊花卉、植栽介紹及本展覽會欲傳遞之意念及省思；上開資訊待總顧問標定案後，將由各專責單位彙整提供後，再行召集相關局(處)研議導覽內容編排事宜。(二)本局業於 105 年 5 月 24 日赴國立自然科學博物館請益導覽器材、志工培訓等相關事宜，館方導覽業務以導覽志工及解說人員為主，輔以被動式導覽器材(如語音導覽手機/QRcord、行動探索背包)協助，另館方建議人力後勤系統以建置 ID 方式，以利管理。(三)導覽志工案擬採發包委請外部廠商就招募、培訓、宣傳、留用機制及排班運用等部分進行 3 年計畫規劃；本局業於 105 年 6 月 4 日邀集業務相關學校及本府資訊中心召開導覽委外案研商會議，會中決議因本府資訊中心已規劃建置民眾導覽 APP，為避免資源及業務重複，將由本局負責導覽志工之器材需求(如麥克風等)。</p> <p>三、社會教育推廣活動：(一)本局業已分別媒合本市清水區清水國小於 105 年 6 月 17 日至馬鞍壩魚道生態園區、本市烏日區溪尾國小於 105 年 9 月 27 日至大坑生態園區進行戶</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>外教學，以推廣社會教育課程。(二)本局辦理「2018 臺中世界花卉博覽會環境教育圖書導讀學習單甄選實施計畫」，以推廣環境教育及花博主題課程；本計畫將收件至 105 年 6 月 14 日，並將於 6 月 23 日進行評選。(三)本市仁美國小、臺中國小及沙鹿國中辦理學習型城市計畫，將透過花卉及陶藝宣揚臺中在地特色，並全面打造花都城市之意象。</p> <p>四、校園綠美化：105 年度將由外埔國小執行綠美化工作，以期作為校園綠美化亮點示範學校，該校經費業已刻正簽辦中，預計於暑假期間施工，下半年度辦理相關宣傳活動。</p> <p>五、發現館：本局業於 105 年 6 月 16 日召開 2018 臺中世界花卉博覽會發現館主題佈展規劃第 1 次報告，邀集相關單位(本府文化局、本府建設局、花博辦公室、佈展規畫廠商、建築規劃廠商)召開研商會議，並由陳參議如昌列席；會中業就空間配置、動線流暢性、觀展民眾安全顧慮、室外平台建置、設備回收再利用、展示方式具獨特性、觀展停留時間設定及體驗多元化等部分提供建議，將請策展規劃廠商就各項建議內容酌予修正。另本案業於 105 年 6 月 21 日由郭副秘書長召開協調會議，就發現館之佈展需求及硬體建築完成共識，後續將配合提供用電量、室內裝修及佈展需求供建設局納入興建工程基本設計；相關策展內容亦將依建議酌予修正。</p> <p>六、國際論壇及科系研討會：(一)本局業於 105 年 4 月 21 日召開第 1 次籌備會，邀集農業局、環保局、經發局及都發局研議主題規劃及各項配合事宜；目前初步規畫設定每週 1 個主題(約 2 至 3 天)，配合相關高中職及大專院校科系辦理國際論壇活動，計辦理 5 週。論壇專題方向擬以大眾化議題發展，並結合學術性課題、實務操作及參訪行程，以豐富論壇多元性特色。(二)目前論壇專題將由各局負責一週規劃，由相關單位提供專題內容及演講人建議名單初稿，後續將再行召集專題相關大專院校共同與會，以利討論子題合適性。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>一、臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建工程：「辦理 2018 花博后里馬場園區建物及週邊設施新建整建暨景觀綠美化工程委託技術服務」因計畫內容有涉及文化資產、古蹟部分，經檢討後需將該項目移除，已於 104 年 12 月 30 日議價決標，105 年 2</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>月 25 日召開整體規劃設計局內部審查會，105 年 3 月 7 日召開規劃設計修正後局內部審查會，105 年 3 月 11 日召開規劃設計正式審查會(含文資委員)，審查已通過，刻正辦理基本設計作業，另研考會已於 105 年 5 月 23 日辦理基本設計審議，會議裁示：「原則修正後通過」，本局於 105 年 5 月 31 日中市觀工字第 1050008060 號函提送基本設計報告書定稿本，經本府 105 年 6 月 4 日府授研管字第 1050118281 號函同意備查，本局業於 105 年 6 月 13 日中市觀工字第 1050008707 號函檢送基本設計報告書函請農業局(花博辦公室)協助彙送農糧署審查。</p> <p>二、甲后線自行車道規劃設計：目前辦理規劃前置作業中，已於 104 年 5 月 14 日提送教育部體育署爭取規劃設計經費，104 年 6 月 26 日教育部體育署核定經費 170 萬元，包含中央款 100 萬元及地方款 70 萬元，已於 104 年 11 月 12 日決標簽約，目前已完成基本設計規劃，教育部體育署於 105 年 4 月 21 日原則同意本案規劃報告書，本局已於 105 年 5 月 18 日提送基本設計供該署審查。</p> <p>三、105 年度編列 1800 萬花博觀光宣導及整體形象行銷計畫預算，業已辦理招標作業，後續規劃博覽會周邊景點及美食等相關觀光資源，以「臺中六大旅遊軸線」於 2018 花博期間以花博四大展館，結合本市「亮點活動」，及臺中 29 行政區規劃六大旅遊路線，推出臺中市多項 2 天 1 夜及 3 天 2 夜套裝行程，擴大觀光宣傳效益。</p>
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 文化展演計畫整體規劃業於 6 月 4 日、28 日、29 日進行專家學者拜訪諮詢。
			研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>有關花博期間之整體交通規劃，係以鐵路為主，公車、接駁車等大眾運輸為輔為規劃原則，為避免車輛對基地周邊環境造成嚴重衝擊、降低道路之服務水準，利用「攔截圈」概念將非本地之私人運具管制於園區外圍，引導車輛至周邊臨時停車場，再搭乘園區接駁專車到達園區，三大園區相關規劃敘述如下：</p> <p>一、 后里馬場森林園區：</p> <p>(一) 步行(花馬道+天空步道)：所有民眾</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>1. 后里接駁站↔森林園區 ↔馬場園區</p> <p>(二) 接駁車：共有后里接駁站、森林園區接駁站及馬場接駁站共 3 處接駁站</p> <p>1. 后里接駁站↔馬場接駁站</p> <p>2. 豐洲二期停車場↔馬場接駁站</p> <p>(三) 博愛車：</p> <p>1. 森林園區接駁站↔馬場接駁站</p> <p>2. 森林園區接駁站↔后里接駁站</p> <p>(四) 停車場：目前規劃中科園區友達用地(15 公頃，約可停汽車 4285 台)、豐洲二期用地(23 公頃，約可停放汽車 6,570 台)、國 4 橋下空間(約可停放遊覽車 50 台)及后里接駁站(工作人員停車場、接駁車調度空間)</p> <p>二、 豐原園區</p> <p>(一) 步行(豐中路)：臺鐵豐原站↔豐原園區。</p> <p>(二) 接駁車：接駁站設置於豐原園區第 2 區(豐原消防局)及豐原園區第 5 區(葫蘆墩公園停車場)，接駁路線為豐原甲保廠↔豐原園區</p> <p>(三) 博愛車：臺鐵豐原站↔豐原園區。</p> <p>(四) 停車場：目前規劃豐原甲保廠(約可停汽車 500 台)、社皮停車場(約可停汽車 300 台)、機車停於體育館路側停車格位、工作人員停於豐原體育館及遊覽車停放於豐原大道路側。</p> <p>(五) 遊覽車：臨時上下客區設置於豐原園區豐原大道入口廣場</p> <p>(六) i bike 設置點：臨三豐路口(第一區)、臨圓環北路大湍里活動中心(第三區)、臨五權路口(第五區)、臺鐵豐原站。</p> <p>三、 外埔園區</p> <p>(一) 接駁車：花博期間鼓勵搭乘大眾運輸工具前往園區，目前接駁規劃三崁頂臨時停車場↔外埔接駁站、后里接駁站↔外埔接駁站及大甲接駁站↔外埔接駁站共 3 條路線。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>(二) 停車場：目前規劃三崁頂用地(6 公頃，約可停放汽車 1,500 台、機車 1000 台、遊覽車 100 台)及工作人員停放於園區西北側停車場。</p> <p>(三) 遊覽車：可於園區東側接駁站臨時上、下客後，遊覽車停放於三崁頂停車場。</p>
			非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>依 105 年 4 月 18 日奉行政院核定「臺中市翡翠區域計畫農業加值推動計畫(含 2018 臺中世界花卉博覽會推動計畫)」，本局配合辦理展後發展計畫內擴大后里都市計畫(森林園區及后里車站)。其中擴大后里都市計畫(森林園區)，係為整體規劃后里地區中長期發展所需之用地及公共設施，以促進地方產業與文化之永續發展，將保留預定公告老樹、花博天空步道、具價值軍事設施，以棕地再開發永續發展概念，打造低碳文創社區。另擴大后里都市計畫(后里車站)，將延續花博會展前臺鐵增設后里車站及本府交通局接駁站設施，並結合本府舊山線復駛計畫及山手線計畫，建設后里車站成為重要觀光及軌道運輸節點，車站以擴大都市計畫整體開發，西站則以都市再生策略引導西站土地活化再利用。森林文創社區於開發後，以天空步道提高步行可及性，透过后里車站轉型為觀光轉乘車站，森林園區及后里車站開發，除體現 T.O.D 發展理念，亦成為綠色城市發展典範。后里車站案已於 105 年 5 月委外辦理規劃中；森林園區案刻依本府農業局預定公告老樹及具價值軍事設施調整都市計畫計畫草案，俟本府主管機關確認後續行都市計畫法定程序。</p>
			設計發包階段	<p>臺中市政府農業局：</p> <p>一、已於 105 年 3 月 14 日至 19 日赴加拿大溫哥華參加 AIPH 春季年會並向大會報告花博籌備工作進度。</p> <p>二、已於 105 年 3 月 24 日召開 105 年度第一次推動委員會會議，並於每周三召開花博定期會議。</p> <p>三、至 105 年 6 月 28 日前辦理情形如下：(一)依基本規劃所定期程，於 104 年 12 月 29 日完成第三階段審查，已於 105 年 3 月結案。(二)於 105 年 3 月完成推動計畫書，並於 105 年 4 月 18 日奉行政院核定在案。(三)臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程、臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程、臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區興建</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>工程-自然館、臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區興建工程-綠能館：於 105 年 6 月 17 日送基本設計予行政院農委會審查中。(四)外埔永豐園區植栽設計佈展：現正招標辦理中。(五)臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程：於 105 年 6 月 17 日經行政院農委會審查通過，並於 105 年 6 月 24 日函送行政院農業委員會核定，俟農委會核定後送公共工程委員會審查。(六)臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建整建工程：本案暫緩送行政院農業委員會審查，俟本展區相關工程案件彙整後再一併送審。(七)2018 臺中世界花卉博覽會-后里展區景觀工程：於 105 年 6 月 6 日經行政院農委會審查通過，並於 105 年 6 月 8 日送農委會核定，現正簽辦細部審查事宜。(八)臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程：本案已於 105 年 6 月 16 日由研考會召開基本設計報告書審查，將依會議結論修正後再重新提送。</p>
			設計發包階段	<p>臺中市政府建設局： 有關「豐原區中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號)」工程設計及施作由內政部營建署辦理，用地取得由本局辦理，其中用地作業之修正後徵收計畫書已於 105 年 5 月 20 日由本府地政局再次轉送內政部審議，內政部已於 105 年 6 月 22 日開會審議通過，並管制於 105 年 8 月 31 日前完成發價作業，另內政部營建署刻正辦理細部設計作業中，預計於 105 年 7 月底完成細部設計並辦理工程發包作業；「國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程」跨大甲溪橋梁及引道委託交通部公路總局第二區養護工程處辦理、路堤段本府自辦，其中用地作業已於 105 年 3 月 25 日召開協議價購會議，並管制於 105 年 7 月上旬將徵收計畫書函送本府地政局轉內政部審議及於 105 年 9 月 30 日前完成發價作業，另跨大甲溪橋梁及引道工程二工處及公路總局已完成細部設計審查，環差疑義已釐清，無需辦理環差作業，刻正簽辦工程發包作業（採異質性最低標），路堤段基本設計報告書業經本府研考會 105 年 6 月 13 日同意備查，顧問公司預計於 105 年 9 月 15 日前提送細部設計書圖，並管制於 105 年 12 月開工；「2018 臺中國際花卉博覽會外埔園區聯外道路」之基本設計報告書業經本府研考會審查通過並經本局 105 年 5 月 3 日同意備查，已請顧問公司於 105 年 7 月 1 日前檢送細部設計書圖報局憑辦，並管制於 105 年 9 月完成細部設計及 12 月完</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				成用地取得作業。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0914 09-14 自 行車城市示範 區： 打造為人本公共 環境，成為健康步 行與自行車城市 的示範區，並規劃 市區環狀觀光街 車系統。	觀光旅遊 局, 交通局	設計發包階段	臺中市政府觀光旅遊局： 一、訂於 105 年 6 月 25 日至 8 月 7 日辦理「臺中藍帶海洋觀光季」-搖滾海線觀光列車活動，串聯海線地區觀光、文化、商圈及生態等旅遊景點，推出一日小旅行，讓遊客專車體驗在地美食、人文風情及生態美景。 二、7 月中旬-9 月辦理 30 梯次共 600 人次半日遊小旅行(結合中區再生基地、角落微光、TC Time Walk、好伴導覽資源)其中包含 100 位入境旅客，行銷本市熱門觀光景點，並鼓勵民眾多使用大眾運輸工具進行低碳休閒旅遊。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 截至 105 年 6 月底已完成 92 站公共自行車租賃站，2620 輛自行車，並持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0915 09-15 葫 蘆墩圳整治： 臺鐵高架化下的 空間增加停車 場、自行車道、接 駁站等規劃，再逐 段將葫蘆墩圳掀 蓋，南起博愛街， 北至圓環北路，打 通城市水源命 脈，結合防災治 洪、生態保育、水 源活化、兼具觀光 休閒效益，連結山	水利局, 交 通局, 觀光 旅遊局, 都 市發展局	研究規劃協調	臺中市政府水利局： 一、本計畫總經費概估約為 10 億 5,505 萬元，整體工程經費包含上蓋打除工程、橋梁改建、水質淨化與景觀營造等項目。將工程經費依照分期施工之項目及順序進行估算，第一期工程(豐中路至信義街)總經費約 4 億 9,765 萬元。第二期工程(信義街至博愛街)總經費約 5 億 5,739 萬元。 二、現況均為加蓋做停車場使用，全長 1.2 公里共有 522 席停車位，未來開蓋進行環境營造之後，將取消加蓋段停車場，短少停車位 522 席，機車停車位亦隨之取消。現階段交通局規劃所列之小客車停車位，豐原火車站有 98 席，鐵路用地部分為 225 席，另納入廣停五停車場建議方案之 118 席，總計仍僅 441 席小客車停車位。考慮現有可行之增加停車位方案有限，民意尚難整合，施工原則應為先建後拆，俟停車場計畫完成建設，再進行環境營造工程。 三、104 年 1 月 6 日黃秘書長主持「葫蘆墩圳(東汴幹線)豐中路至博愛街段環境營造計畫執行措施會議」，裁示考量施工經費、執行難易及期程務必縮短，將原二期工程改分為三期工程，並優先辦理第一期豐中路至三民路段之環境營造工程，工程費約 2.47 億元，

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	海資源全力興辦 花卉博覽會。			<p>本局已逐年編列預算，並配合停車場轉移時程與都市計畫變更後進場施作。陳清龍議員於本市議會第 2 屆第 1 次定期會總質詢時建議第一期開蓋範圍應延長至信義街案，因涉及經費編列及工期調整等因素，將納入工程設計階段再予評估檢討。</p> <p>四、105 年度預算已於 1 月 26 日通過。委託技術服務案已於 105 年 4 月 29 日上網招標，預計 6 月 14 日已完成勞務評選作業，預計 105 年 6 月下旬辦理議價。</p> <p>五、針對停車空間轉移及都市計畫土地使用分區變更事宜，於 105 年 3 月 18 日召開 2025 旗艦計畫跨機關協調會議，會中交通局表示第一期開蓋後取消的停車空間可由豐原車站新站下停車空間滿足，預計 105 年 8 月完成。另使用分區變更部分都發局表示將配合於 106 年 2 月前完成變更。</p>
			非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>一、「依豐原副都心專案報告及本府建設局 105 年 1 月 27 日召開之「臺中都會區鐵路高架車站、高架道路下層空間公共設施用地多目標使用申請計畫」審查會議紀錄（105 年 2 月 2 日中市建養字第 1050012334 號函），針對鐵路高架沿線周遭景點及都市計畫辦理各項初步空間發展構想之研提，本局業已完成初步規劃構想(橋下空間為公園、運動設施及停車場等公共使用空間)，作為本府審查高架道路下層空間公共設施用地多目標使用申請之參採。</p> <p>二、建設局於 105 年 4 月 22 日召開「臺中都會區鐵路高架捷運化計畫沿線地下道處理方式可行性評估及規劃」週邊相關計畫整合會議，本局於會上提供「臺中都會區鐵路高架車站、高架橋下空間運動休閒廊道整體構想供建設局多目標審查參考。</p> <p>三、另車站及高架道路下層使用，依規應依都市計畫公共設施用地多目標使用辦法徵得該管目的事業主管機關同意(車站多目標審查:交通局；高架道路橋下空間多目標審查:建設局)，始得辦理。」</p>
			設計發包階段	<p>臺中市政府觀光旅遊局：</p> <p>今年度編列 1800 萬花博觀光宣導及整體形象行銷計畫預算，業已辦理招標作業，後續規劃博覽會周邊景點及美食等相關觀光資源，以「臺中六大旅遊軸線」於 2018 花博期間以花博</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				四大展館，結合本市「亮點活動」，及臺中 29 行政區規劃六大旅遊路線，推出臺中市多項 2 天 1 夜及 3 天 2 夜套裝行程，擴大觀光宣傳效益。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 一、104 年 8 月 19 日民間投資人循促參法自提申請開發，依促參法程序於 104 年 12 月 31 日辦理公開資訊至 105 年 1 月 14 日，無其他申請人提出不同公共建設種類規劃構想書。 二、104 年 12 月 7 日及 105 年 2 月 3 日函請民間投資人修正規劃構想書內容，投資人於 4 月 18 日提送，本局 5 月 4 日函退投資人投資計畫，並請投資人於發文次日起 60 日內提送（預計 7 月 4 日提送）。 三、豐原轉運中心委託規劃及基本設計，105 年 4 月 1 日開工，廠商 4 月 15 日提送工作執行計畫，4 月 26 日本局同意備查，於 7 月 25 日提送期中報告。
I01 九、 觀光休閒 篇	I0916 09-16 環 河自行車道： 臺中環河自行車 道，從大雅循筏子 溪一路往南走，到 烏日一帶轉大里 溪，循著大里溪往 東經過大里市郊 後北上，經過太平 一帶進入旱溪河 岸，最後經過豐原 市區再轉向西 邊，經過神岡一帶 再進入大雅，不但 連結大雅、烏日、	觀光旅遊 局, 交通局, 建設局	設計發包階段	臺中市政府觀光旅遊局： 環河自行車道規劃設計：目前規劃設計經費已編列 105 年度預算，委託技術服務案已於 104 年 12 月 10 日上網公告，105 年 1 月 05 日開標，已於 105 年 2 月 19 日決標予原○景觀工程顧問有限公司，該公司已於 105 年 4 月 18 日提送基本規劃設計報告書，本局已於 105 年 5 月 12 日召開審查會，目前刻正修正報告書中，將於 105 年 6 月 24 日召開基本設計規劃報告書(修正一版)審查會。
			研究規劃協調	臺中市政府交通局： 檢視配合自行車穿越路口處之相關交通管制設施，由年度維護經費容納辦理。
			非實質	臺中市政府建設局： 配合觀光局及交通局路線規劃方案研擬。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	大里、太平、豐原等衛星城市，還可以沿著麻園頭溪、梅川、柳川、綠川等進入市區，延伸打造市區河岸自行車路網，讓全世界都看到臺中。			
J01 十、 政府效能 篇	J1001 10-01 推動外配服務便捷化： 在市府設立新移民服務專線，搭配新移民服務員。	民政局	非實質	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>一、本府為建構多元照顧及輔導措施，協助新住民順利適應本地生活，提供集會互動、建立相互支持網絡並提升歸屬感，爰在本市南屯區豐樂雕塑公園綜合活動中心 1 樓規劃建置「臺中市新住民藝文中心」(以下簡稱本中心)，並於 103 年 7 月 19 日落成開放，提供本市新住民研習及文化交流之專屬空間，規劃展示區、藝文研習教室、閱覽及書寫區、交誼區、服務檯、兒童遊戲室及哺乳室，做為新住民相關藝文展演、研習或輔導之成果發表、多元文化交流之聯誼場所，並設有服務專線 04-23800638。</p> <p>二、本中心自 104 年 2 月及 7 月起陸續進用行政助理各 1 名，負責本中心營運管理及擔任新移民服務員工作，105 年 6 月服務人次 756 人。</p> <p>三、有關新移民服務員工作項目之培訓已於 104 年 12 月 31 日完成並設置新住民服務案件表紀錄民眾洽詢問題之情形。</p>
J01 十、 政府效能 篇	J1002 10-02 輔導新移民融入： 每年編列專案預算，辦理輔導外配生活、子女教育、	民政局，勞工局，教育局，新聞局	非實質	<p>臺中市政府勞工局：</p> <p>本案「新住民就業促進活動暨新住民就業服務窗口」第三標已於 6 月 22 日開標，計「社團法人台灣新移民協會」一家廠商投標，預計於 6 月 30 日辦理評選會，刻正辦理評選會相關前置作業中。</p>
			執行施工階段	臺中市政府教育局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	就業訓練與媒合等事務，並於廣播、電視公益頻道提供一定時段來播放國際節目，以輔導新移民及外籍人士生活。			<p>一、本中心自 2 月份起招募家庭教育志工，並進行志工培訓課程。</p> <p>二、105 年 4 月至 10 月辦理新住民生活適應及教養課程、親子終身學習等相關活動如下：</p> <p>(一) 新住民生活適應及教養課程：</p> <p>1、活動內容:透過系列活動，增進親子溝通能力，強化親子關係，兼顧父母與子女的良好互動與身心發展。</p> <p>2、於各校辦理旨揭活動，分別為山線 2 場次，海線 4 場次，屯區 4 場次，市區 6 場次，共計辦理 16 場次。</p> <p>(二) 新移民家庭親子終身學習之旅：</p> <p>1、活動內容:加深親子之間的關係，並建立親職的教養態度及增進婚姻關係，使家庭生活更美好。</p> <p>2、於屯區兩校辦理 2 場次活動。</p> <p>三、6 月 26 日與新住民故事協會召開討論會議，預定於下半年辦理新住民說故事-親子活動，另規劃暑假期間「暑假親子 Fun 輕鬆」中辦理新移民故事志工戲劇展演與繪本導讀。</p>
			非實質	<p>臺中市政府新聞局：</p> <p>6 月份辦理「2016 臺中市逍遙音樂町—南洋文化音樂祭」東協廣場新移民活動，透過本府 LED 電視牆與有線電視跑馬、廣播電台專訪、發布新聞稿、局網活動訊息與爽報平面廣告協助宣傳。</p>
			非實質	<p>臺中市政府民政局：</p> <p>一、105 年臺中市政府新住民生活適應輔導班實施計畫業於 1 月 19 日簽准，並函請內政部移民署新住民發展基金積極爭取經費規劃辦理中。</p> <p>二、今年度中央補助款核定函經電洽移民署承辦人表示，預計本月中旬前會來函告知，生活適應輔導班課程預計亦於本月陸續開課，提供新住民朋友學習。</p> <p>三、今年度內政部確定補助款新臺幣 38 萬元，5 月份有西屯、大甲兩區戶政事務所分別開班授課，其餘班別將於 6 月至 9 月陸續開課。</p> <p>四、6 月份分別由清水、大雅、及南屯戶所開班授課，目前已共開設 5 班，其餘課程亦將於</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				7 至 9 月陸續開出。
J01 十、 政府效能 篇	J1003 10-03 食 物銀行法制化： 於本市通過食物 銀行自治條例，針 對食物銀行，市政 府給予適當補助 或獎勵，並協助辦 理食品衛生之檢 驗，及確保受助者 的食品安全及品 質。	社會局	研究規劃協調	臺中市政府社會局： 一、104 年 12 月 24 日臺中市食物銀行自治條例議會三讀通過。105 年 1 月 18 日業經本市議會第 2 屆第 2 次定期會審議通過。105 年 3 月底前函請本局各局處依權責研擬執行方案或具體措施並填報執行成果。衛生局、農業局、教育局及經發局應於 4 月 30 日前業管責填具上半年最新執行情形及成果函送本局彙整。 二、經檢視本府衛生局提報成果符合進度，本府教育局及農業局尚無進度，本府經發局提供成果則與條文規定不符合，擬併食物銀行質量提升計畫彙整報市座核備。
J01 十、 政府效能 篇	J1004 10-04 國 際化接軌： 增加臺中市中小 學生與國際化接 軌的機會，讓臺中 人的下一代有更 清楚的國際自 覺。例如讓臺中市 的小學與中學進 行國際姊妹校 的合作與協定簽 署、建立臺中市與 其他國家高中學	教育局	執行施工階段	臺中市政府教育局： 一、辦理國際學校獎認證：（一）104 學年度有臺中國小、至善國中等 16 所國民中小學申請進行國際學校獎認證，預計 7 月 20 日辦理專家審查會議。（二）已規劃於 6 月 22 日進行第 3 次專家協作，協助執行學校解決課程問題並說明預定時程表及認證規準。 二、有關 iEARN 國際教育社群，經 104 年 11 月份各校申請結果，共有軍功國小、順天國中等 11 校申請經費執行本案，105 年度經調查，有 3 所學校加入，本案已簽擬 1 萬 8,000 元動支案，仍將持續補助申請學校辦理。 三、藉由本市國小國際教育推動小組，持續推動國際教育。 四、有關 AIESEC 國際志工方面，將補助經費供申請推動之學校使用，補助計畫已奉簽准，預計將補助本市 40 校申請辦理國際志工，截至目前已有后里區泰安國小等 11 校媒合成功並提出申請，本案所需經費共計新臺幣 10 萬 6,157 元整，已簽擬動支簽進行補助事宜。 五、與英國文化協會交流事項：已於 105 年 1 月 28 日簽訂備忘錄完成，後續將針對教師培

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	生的短期國際交換互訪學習計劃、以及參與國際重要的議題教育合作計劃等。			<p>訓、英語課程等層面進行合作。</p> <p>六、105(2016)年海外華裔青年英語服務營申請案，104年11月30日截止送件，本市有5所學校提出申請(國小3所、國中1所、國中小1所)。</p> <p>七、Siep學校本位國際教育計畫105年申請案，104年11月30日截止收件，由大雅國中辦理本市計畫初審，計有國小5所提報6個計畫，國中7所提報9個計畫。</p> <p>八、2016中小學國際教育研討會：(一)105年1月14日於至善國中召開第1次籌備會，3月3日於明道中學召開第2次籌備會。(二)105年2月19日核定2016中小學國際教育研討會經費。(三)105年4月15日、16日於明道中學辦理研討會，計有8國14位iEARN國際聯絡人及全國12校外國伙伴學校師生39人參加。(四)105年4月14日安排iEARN國際聯絡人至日南國中、至善國中與華盛頓中學參與學生教學活動與師生交流。</p> <p>九、臺中市105年國中學生英語演講比賽：105年3月8日於市立光復國中小辦理本市國中學生英語演講比賽。</p> <p>十、英語歌唱比賽：(一)105年2月24日於居仁國中舉行計畫修正討論會。(二)105年3月22日於居仁國中舉行領隊會議。(三)105年4月19日、20日於居仁國中舉行國中學生英語歌唱比賽，計有56校派隊參賽。</p> <p>十一、105年4月27日(三)美國北卡羅萊納州國際教育中心執行長蒞臨本局拜會許副局長，建立未來合作溝通管道。</p> <p>十二、歐洲教育展：(一)105年5月27日(五)舉行2016第15屆歐洲教育展籌備會，與歐洲教育展執行委員會合辦105年10月16日歐洲教育展臺中場。(二)105年6月22日(三)歐洲教育展執行委員會會同本局與本府秘書處人員進行場地會勘。</p> <p>十三、本市姊妹市高中交換學生活動於105年6月21日由市長親自授旗，預訂105年7月1日前往美國加州聖地牙哥市進行為期3週交換學生活動。</p>
K01 十一、青年政策篇	K1101 11-01 納建言：市府顧問年輕	人事處, 教育局	研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、愛臺中創意獎學金刻正簽核今年度競賽類別及獎金金額，待核准後，即可簽行動支以完成後續發包。</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	化、定期舉辦市長 與青年有約。			二、2019 臺中東亞青年運動會，教育局負責協助學生志工有關招募、培育、管理與運用部分， 2017 年首先進行規劃事宜，2018 年開始著手執行。 三、臺中市青年議會目前整修使用空間及規劃議事研習事宜。
			非實質	臺中市政府人事處： 本府函文聘任市政顧問時，會併同寄發「市政顧問分組調查表」請其填寫「出生年月日」俾 利掌控年齡狀況。截至 105 年 6 月底止，本府市政顧問共計 437 位，就現有資料計算 50 歲(含) 以下之市政顧問計 32 位。
K01 十 一、青年 政策篇	K1102 11-02 建 平臺： 成立以市長為召 集人的臺中市產 業發展推動會 報，並設置青年創 業分組，加入有豐 富創業經驗的青 年委員，成立跨局 處單一窗口，並以 「先選秀，再完整 提案」的概念，簡 化小型企業創新 研發計畫等地方 政府補助計畫，讓 青年一起參與建 設大臺中。	經濟發展局	執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 一、105 年度地方型 SBIR 已於 105 年 4 月 29 日公告受理申請，預計於 105 年 6 月 3 日中午 12 點前截止收件，如申請業者需要補件者，業者須於 105 年 6 月 15 日中午 12 點前補件。 目前已於 105 年 6 月 3 日中午 12 點截止收件，共收 117 件申請案，經書面審查後，將 有 107 件申請案於 105 年 7 月間進行技術面審查。 二、考量創業青年在創業初期資金短絀及中小企業之資金不足之情況，取消 105 年度地方產 業創新研發推動計畫之履約保證制度，以減輕業者負擔。 三、已成立臺中市經濟發展諮詢委員會，並於 104 年召開四次會議，由市長主持，與各委員 針對臺積電投資臺中、海空雙港、臺中會展產業發展及創新研發、總部經濟 V.S. 水湳 再定位、產業 4.0、水湳智慧城等議題進行討論。會議中各界領袖除了針對專案議題充 分討論並提出許多建言外，同時針對臺中市交通、文化、食安、教育等方面，提出具體 改善政策，期望臺中市經濟環境全面升級。 四、105 第一次會議已於 3 月 17 日召開，針對「智慧機械及航太產業」進行討論，第二次會 議將訂於 105 年 7 月 5 日召開，本次題目為「花博與產業界之參與」及「建立招商單一 服務窗口及獎勵企業營運總部投資」兩議題。
K01 十	K1103 11-03 聚	經濟發展局	非實質	臺中市政府經濟發展局：



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
一、青年 政策篇	資源-青創銀行： 籌設臺中市產業 發展基金，以都市 計劃變更回饋金 及編列公務預算 為主財源，配合爭 取國發基金盈餘 來籌設，基金規模 成立初期，設定在 新臺幣三至五億 元，成立青創銀 行，辦理比市場信 用貸款利息更低 的優惠青年創業 貸款等方式，來減 輕青年創業者的 負擔；資金來源為 市府之預算撥 補，以及民間捐 款；每年並將視基 金運作狀況，做適 當補充，並設置跨 局處單一窗口，簡 化青年創業申請 流程。			一、「臺中市產業發展自治條例」已於 105 年 4 月 25 日發布公告。 二、「臺中市產業發展基金收支保管及運用辦法」已於 4 月 29 日發布公告。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
K01 十 一、青年 政策篇	K1104 11-04 青 創銀行的創業協 助： 1. 一般的微型創 業，占基金運作 8 0%的規模，符合 資格的年輕人要 創業，皆可申貸。 個案貸款上限為 新臺幣一百萬 元，申貸將不以擔 保品為核准的要 件，利息與還款年 限，也將更為優 惠，但須接受市府 所安排的專業審 查、追蹤及輔導， 專業人力，將由志 工銀行來系統性 支援。 2. 獎勵有創新取 向的創業，占基金 運作 20%的規 模，特別是具有發 揮國際亮點潛力	經濟發展局	執行施工階段	臺中市政府經濟發展局： 一、本案已將臺中市政府幸福小幫手信用貸款專案加入青年創業之元素，更名為臺中市政府青年創業及中小企業貸款專案(簡稱臺中青創貸款專案)，並提高貸款額度最高為 300 萬元。 二、目前臺中青創貸款專案之承貸銀行共有臺灣銀行、臺中商業銀行及台灣中小企業銀行等 3 家銀行。 三、青創貸款累計核貸共 75 件，金額為新臺幣 6600 萬元整。 四、經調查承貸銀行收件情況，目前已有 7 件申請臺中市青創貸款專案，將提送貸款審議會審查。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	與在地特色的創業為優先，個案獎勵上限金額為新臺幣三百萬元。			
K01 十一、青年政策篇	K1105 11-05 健體系： 持續爭取工研院、資策會等在本市設置分支機構，合作建立特色化的育成機構。	經濟發展局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 未來臺中軟體園區完成建置時，本局將協調經濟部將邀資策會進駐。
K01 十一、青年政策篇	K1106 11-06 選新星： 評選在地青年創業家，協助其接軌亞太主要城市之創業網絡與資源。如爭取中央舉辦的「Ideas Show」(網路創意展)等競賽到本市舉辦，結合城市外交推動策略，協助青年創業團隊接軌亞太主要城市之	經濟發展局, 勞工局	研究規劃協調	臺中市政府經濟發展局： 為推動本市產業創新發展，打造本市「生活首都・創意城市」的形象，本府持續辦理臺中盃全國創意大獎，並於105年5月19日辦理「臺中盃全國創意大獎-創新服務暨設計發明應用競賽活動」啟動記者會，且報名截止日至9月22日，為吸引更多優秀的創意人才、挖掘更多產業創新資源，以高達200萬元之總競賽獎金，期望邀請全國各地具有創意思維的民眾一同參與競賽，共同為推動臺中產業升級轉型新契機，至今(105年6月27日)已徵件306件。
			非實質	臺中市政府勞工局： 本府經發105年辦理「臺中盃全國創意大獎-創新服務暨設計發明應用競賽活動」，105年5月進行宣傳並受理申請，本局將協助宣傳並配合鼓勵摘星青年參與報名。本競賽即日起受理報名，至9月22日報名截止。本府經發局至105年6月27日止已徵件306件。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	創業網絡與資源。			
K01 十 一、青年 政策篇	K1107 11-07 佈 群眾： 結合中區再生政 策，活化空間並長 期促進社群間交 流，打造沒有圍牆 的青年築夢園區 與共宅園區，同時 引導在地中堅企 業與大型企業的 公益性資源，促進 平臺交流來進行 輔導。	經濟發展 局, 都市發 展局	非實質	臺中市政府都市發展局： 一、有關「舊城區老舊建物再利用結合青創輔導計畫」案 6 月辦理情形：(一)於 105 年 1 月 6 日繳交期中報告書，於 105 年 2 月 1 日辦理期中審查通過。(二)於 3 月 8 日聯合經發局辦理「青年創業在中區暨空間活化提案記者餐敘」活動完成。(三)廠商已於於 105 年 5 月 25 日繳交期末報告書，預計於六月辦理期末審查。 二、有關「審計新村文創園區活化並招商」案 6 月份辦理情形：(一)審計新村文創園區招租作業已於 3 月 17 日完成簽約，4 月份辦理園區點交。(二)後續園區營運作業將由承租廠商依約辦理。
			非實質	臺中市政府經濟發展局： 一、「105 年度臺中市中區創意(新)產業推動計畫」採購案於 105 年 5 月 30 日提送工作執行計畫書，並於 6 月 22 日核備完成。 二、業於 6 月 26 日辦理第一場「第二屆青創世代-臺中舊城創業育成計畫說明會」，讓創業家了解本計畫及創業服務整合平台服務內容。
K01 十 一、青年 政策篇	K1108 11-08 廣 設農民大學堂： 輔導從事農業安 全生產並鼓勵青 年農民加入，並給 予投入農業生產 補助，效法德國的 師徒制模式，每位 年輕人投身農業 工作，提供半年的 受訓及津貼。	農業局	執行施工階段	臺中市政府農業局： 為解決農業產業從業人口老化及推動「新五農政策」，輔導農民從事農業安全生產，設置農民大學堂，以改善農民栽培技術與提高專業技能，邀請專家學者講授有關農業專門課程，提升農民專業知識。105 年度已辦理 6 場次，已參加人次計 2,160 人次。另進行滿意度調查結果顯示，對講師授課內容普遍表示滿意，本計畫成功成為各縣市政府作為辦理農民學堂參考範例。並鼓勵青年農民加入，效法德國的師徒制模式給予投入農業生產補助，提供每位投身農業工作的年輕人，一年的受訓生活津貼及實習場所，創造誘因吸引青年農民加入農業事業。相關作業如下： 一、104 年度已培訓 46 位青年農民，並效法德國的師徒制模式聘請 17 位農業賢拜傳授營農知能，已於 105 年 6 月底完成訓練，並鼓勵投入從事農業產業行列。於 6 月 30 日舉辦及學習成果發表及 7 月 1 日辦理結訓典禮。

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>二、鼓勵青年農民投入農業生產營運，藉由農業相關設施(備)及農業生產資材之補助(補助 15 位農友，每人最高補助 80 萬元)，以降低青農投入農業創業成本。</p> <p>三、目前結訓學員已有 26 位，確定投入農業產業生產行列，留農率達 56.5%。</p> <p>四、105 年度「青年加農・賢拜傳承」亦遴選有志青年 37 位進行培訓；並受理本年度之青年農民營運企劃申請，擇優選出營農夥伴參與計畫，降低青農投入農業創業成本。</p> <p>五、第一屆青年加農所培訓之學員共 46 位，結訓不是結束而是另一個嶄新的開始，期待他們未來能在農業的領域上發光發熱；另外，第二屆青年加農學員即將依循著第一屆學長姐的足跡，邁開步伐，習得農業賢拜優良農業栽培技術，也將優異的技術傳承下來，並運用建立自己的生產事業，我們也期待未來能有更多青年夥伴回鄉創業，成為協助本市農業發展之優秀人才。</p>
L01 十二、客家政策篇	L1201 12-01 訂定「臺中客家日」： 於全國客家日在臺中公共空間都出現客家文創與表演。市府平日展演活動亦一定比例客家文化活動。	客家事務委員會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、臺中市 105 年全國客家日：(一)本會於 105 年 2 月 27 日(六)偕同石岡、豐原、東勢、新社、和平、北屯、西屯、大里、清水及潭子等 10 區辦理全國客家日活動，較於以往，擴大活動辦理區域，吸引當地民眾踴躍參與客家活動，進而了解與認同客家文化。(二)「臺中市 105 年全國客家日」活動內容包含：天穿祭天祈福儀式、客家藝文表演活動、環保愛地球、減碳客家美食饗宴、淨山健行活動暨導覽巡禮、彩繪寫生及遊戲闖關認識客家文化與古蹟等活動，其中活動主場假石岡國小舉辦，活動時間於上午 9 時至下午 2 時。</p> <p>二、積極鼓勵本市各級學校共襄盛舉辦理「客家週」(105 年 2 月 22 日至 3 月 6 日)文教活動，讓 105 年「臺中客家日」在 29 個行政區之學校(含幼兒園)發光發熱，共同歡慶客家具有特殊意義的「天穿日」。</p> <p>三、為輔導團體共同推廣客家節慶文化，補助本市團體於全國客家日當天及前後幾週，辦理推廣客家活動，團體於該期間配合辦理的活動，有 5 案(補助金額共計 18 萬)，分別於北屯區、豐原區、石岡區共襄盛舉辦理煎甜粿菜頭粿、祭祀感恩祈福、三腳採茶戲演出、客家擂茶推廣、客家歌謠、客家舞蹈表演及客語詩詞朗誦、客家民俗節慶文化推廣等各</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>項活動。</p> <p>四、今年計 81 所學校參與歡慶行列，藉此讓客家人與非客家人皆能參與客家傳統活動，進而對「天穿日」是客家人獨有的特殊節慶有更深刻的體會與了解，除了慶祝之外也讓大地休養生息，代表客家族群對於大地萬物的感恩與惜福之意，為最具客家文化特色的節日。透過學校、社區及公部門共同推動，使「臺中客家日」普及大臺中 29 個行政區。</p> <p>五、為輔導團體共同推廣客家節慶文化，補助本市團體於全國客家日當天及前後幾週，辦理推廣客家活動，團體於該期間配合辦理的活動，有 5 案(補助金額共計 18 萬)，分別於北屯區、豐原區、石岡區、后里區共襄盛舉辦理煎甜粿菜頭粿、祭祀感恩祈福、三腳採茶戲演出、客家擂茶推廣、客家歌謠、客家舞蹈表演及客語詩詞朗誦、客家民俗節慶文化推廣等各項活動。</p>
L01 十二、客家政策篇	L1202 12-02 移動的客家文化博物館： 整建四年四條街成為「移動的客家文化博物館」：每年一條老街，以至少一億的預算整理，促進客庄觀光產業：「建造客家故事館」，將客家建築、文物、食品、視覺、音樂、節慶等展現於此。	客家事務委員會	研究規劃協調	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、整建四條街成為「移動的客家文化博物館」：(一)客家重點發展區部分：「2015 臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫」委託技術服務於 104 年 10 月 29 日完成簽約發包，承攬廠商於 1 月 21 日提交「期初報告書」審查，續辦召開審查會議事宜。(二)非客家重點發展區部分：臺中市后里區墩仔腳客家文化生活環境營造先期評估規劃」於 104 年 12 月 30 日完成簽約發包，承攬廠商 1 月 12 日提交「服務實施計畫書」予本會報請核定驗收。訂於 1 月 30 日召開社區民眾座談會。(三)整建第三條「移動的客家文化博物館」部分：辦理選址暨研擬計畫向中央客委會申請補助規劃設計。(四)客家重點發展區部分，業於 2 月 3 日召開期初報告書審查會議；非客家重點發展區部分，承攬廠商業於 2 月 4 日提送「期初報告計畫草案」予本會審查；2 月 22 日提交「期初報告書」審查，續辦召開審查會議事宜。(五)客家重點發展區部分，承攬廠商業於 3 月 21 日提交「期中報告書草案」予本會備審；非客家重點發展區部分，業於 3 月 14 日召開「期初報告書草案」審查會議。(六)客家重點發展區部分，訂於 4 月 29 日下午 3 時召開跨域整合機關研討會，並應於 5 月 8 日前提提交「期中報告書草案」予本會審查；非客家重點發展區部分，業於 4 月 18 日下午 2 時召開跨域整合機關研討會，並應於 4 月 24 日前提</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>交「期中報告書草案」予本會審查。(七)客家重點發展區部分，承攬廠商業於5月6日檢送「臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫委託技術服務」案「期中報告書草案」及「跨域整合各機關工作計畫書(稿)」予本會審查，5月10日，承攬廠商檢送「臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫委託技術服務案」跨域整合機關研討會會議紀錄，5月17日，承攬廠商檢送「臺中市東勢街區文化振興及產業環境改造計畫委託技術服務」案「期中報告書草案」及「跨域整合各機關工作計畫書(稿)」予本會審查，續辦召開審查會事宜；非重點發展區部分，承攬廠商業於5月3日檢送「臺中市后里區墩仔腳客家文化生活環境營造先期評估規劃」委託技術服務案之「期中報告書」(含跨域整合各機關工作計畫書(稿))予本會審查，續辦召開審查會議事宜。(八)客家重點發展區部分，業於6月13日召開期中報告書審查會議；非客家重點發展區部分，業於6月8日召開期中報告書審查會議。</p> <p>二、建造客家故事館：有關籌建臺中市客家多功能文化園區建造客家故事館案，「臺中市客家多功能文化園區規劃設計與監造」委託技術服務，於12月30日完成簽約執行。(一)1月13日承攬廠商送訂正後的服務實施計畫書1式3份辦理第一期款驗收事宜。(二)1月13日為辦理建物耐震能力詳細評估成果報告書向都發局申請原建物執造之地質鑽探報告。(三)1月13日承攬廠商請本會於土地複丈申請書(土地鑑界)用印，於1月14日承攬廠商向地政事務所申請鑑界。(四)1月18日承攬廠商提送簽證執行計畫書。(五)1月19日承攬廠商函知著手辦理建築物基地地號變更勘正。(六)1月22日函承攬廠商同意辦理簽證執行計畫書。(七)1月29日承攬廠商函文本會繳納土地鑑界費用108,000元與東勢地政事務所；2月3日簽准繳納。(八)2月5日核撥臺中市客家多功能文化園區規劃設計監造案規劃設計服務費第一期款1,848,000元，2月15日函承攬廠商完成核銷撥付款項。(九)2月18日土地鑑界費用支票函送東勢地政事務所。(十)2月23日下午2時，在惠中樓8樓市政圖書館，召開多功能客家文化園區功能配當第一次研商會議，由郭副秘書長主持，出席局處：社會局、文化局、勞工局、經發局、教育局、客委會，主席裁示請各機關提出主軸具體計畫，請研考會2週後召集會議研討。(十一)3月1日「2016</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>臺中巧聖仙師文化祭活動暨臺中市客家多功能文化園區案業務報告會議」之「推動客家多功能文化園區興建安」主席裁示：1. 請朝下列兩個方向思考其可行性，擇一重新再定位：(1)請研議基地全面採「促進民間參與公共建設」(BOT 或 ROT) 模式之可行性。(2)請潘副市長召集研議建置「公辦民營實驗學校」之可行性。2. 目前執行中的「臺中市客家多功能文化園區規劃設計與監造委託技術服務案」除「建物結構安全鑑定成果報告」仍依約執行以外，其餘規劃設計項目暫停執行。3. 請客委會研議將現有「東勢客家文化園區」擴大建設與經營，使其能更具特色，提昇觀光產業帶動地方發展。(十二) 3 月 16 日函臺中市客家多功能文化園區規劃設計與監造委託技術服務採購案承攬廠商泓○工程顧問有限公司即日起有關規劃設計作業暫停履約，建物結構安全鑑定、建物基地地號變更勘正、土地鑑界仍依約執行。(十三)承攬廠商依合約將建築物(臺中市客家多功能文化園區-活動中心等 12 棟建物)耐震能力詳細評估成果報告書函請「社團法人中華民國建築技術學會」辦理審查作業中。(十四) 承攬廠商業於 5 月 13 日函送經「社團法人中華民國建築技術學會」審查在案之「12 棟建物耐震能力詳細評估報告資料」，依約辦理付款作業。(十五)承攬廠商依合約完成客家多功能文化園區興建基地內「土地鑑界」領界作業；賡續進行建物基地地號變更勘正事宜。</p>
L01 十 二、客家 政策篇	L1203 12-03 推 動「大甲溪客家文 化祭」： 推動「客家真水」 系列活動，如白冷 圳文化季、鯉魚伯 公節等系列文化 祭典活動，並將魯 班巧聖先師祭典 提升為全國性祭	客家事務委 員會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、推動客家文化祭典：(一)本會於 105 年 5 月 30 日拜訪東勢區在地耆老、文史工作者及專家學者等共同研商「2016 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動計畫。(二)105 年 6 月 16 日向客家委員會提送「2016 臺中東勢鯉魚伯公文化祭」活動計畫書，活動總經費為 100 萬元，申請中央補助 78 萬元，本市配合款 22 萬元。</p> <p>二、塑造東勢成為臺灣的工藝之都：(一) 104 年 7 月 1 日市長召集府內相關局處召開「2016 臺中市巧聖仙師文化祭籌備會」，會內指派張副市長為本案召集人，並已陸續於 104 年 7 月、8 月、11 月召開過 3 次府內籌備小組會議。(二) 刻正研擬「2016 臺中巧聖仙師文化祭」活動企劃書。(三) 1 月 20 日派員至德基水庫旁漂流木堆放處勘查漂流木，勘查結果直徑 1 公尺以上均為臺灣黃杉，經 1 月 21 日洽詢陳○峰師傅表示，黃杉木為</p>



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
	典，每年舉辦全國性的工藝比賽及嘉年華，塑造東勢為臺灣的工藝之都。			傢俱木材，一般師傅不願意選為雕刻藝術用材，本案將透過其他管道尋找適合的木材來源。(四) 於 1 月 22 日下午 3 時派員會同臺中市建築師公會王建築師到東勢高工勘查舉辦展覽、學術會議及座談會場地事宜。(五) 訂於 1 月 29 日上午 10 時在本會召開「2016 臺中巧聖仙師文化祭」府內籌備會議第 4 次會議。(六) 於 2 月 26 日前各局處提送活動計畫相關資料給本會彙整。(七) 3 月 1 日下午 3 時至 4 時 30 分於市長室小組會議室，召開 2016 臺中巧聖仙師文化祭活動暨臺中市客家多功能文化園區案業務報告會議，由市長主持，出席者：林副市長、潘副市長、張副市長、李副秘書長、郭副秘書長、郭顧問昆文、游顧問湧志、民政局、文化局、勞工局、新聞局、農業局、教育局、經濟發展局、都市發展局、觀光旅遊局、研究發展考核委員會、客家事務委員會等局處首長。「巧聖仙師文化祭活動」主席裁示：1. 「文創產業」和「技職教育」是本活動的核心，因為技職的精進也是關係到未來產業的發展。所以這會是教育局、勞工局、經發局及文化局這 4 個局處會變成是比較直接推廣更多的活動。做為「工藝之都」總有它的核心和特色，這個也是現在時代大家認為它需要加強的地方。至於東勢巧聖仙師祖廟是臺灣第一家巧聖仙師魯班公廟，是客家人引進的，就成為客家人在拜的神，與客家文化、產業和生活息息相關，這就是客家與這間廟在論述的連結。2. 祭典儀式可以參考古禮予以文字化，祭典服制循祖廟舊制以清朝禮服。3. 全台魯班公廟數量應予詳查並統一論述。4. 遊行花車應重質不重量；為避免突兀，可集中在東勢或豐原以踩街方式辦理。5. 全國性魯班公獎選拔木工類達人 1 名可頒給 50 萬元獎金，其他五類達人各頒給 10 萬元獎金。(八) 3 月 8 日簽辦「2016 臺中巧聖仙師文化祭」活動計畫(草案)，俟 3 月 23 日市長批示：可。(九) 3 月 10 日簽辦「2016 臺中巧聖仙師文化祭—花車設計裝置及遊行」委託技術服務勞務採購案。(十) 3 月 11 日簽辦「2016 臺中巧聖仙師文化祭系列活動—105 年臺中市政府促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔及表揚活動」經費新臺幣 100 萬元，簽請動支第二預備金案，業於 3 月 25 日簽奉核可。(十一) 3 月 14 日上午 10 時在陽明市政大樓召開市政會議，本會專案報告「巧聖仙師文化祭規劃情形」。(十二) 有關 3 月 25 日函送『「2016 臺中巧聖仙師文化祭」計畫，申請中央客委會補助經費 400 萬元』案，依本府「爭

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>取中央補助計畫」之 SOP 作業，本案業已完成說帖製作並於 4 月 1 日 14 時 2 分傳真到何欣純立委大里服務處、14 時 3 分電話連繫何欣純立委大里服務處許特助轉知「請何立委幫忙爭取最高額經費補助」。中央客委會業於 4 月 19 日客會文字第 10500057382 號函同意補助新臺幣 20 萬元整。(十三)4 月 3 日上午 10 時 30 分，本會陪同張副市長參加臺中市各巧聖仙(先)師廟座談會，宣揚本府籌辦「2016 臺中巧聖仙師文化祭」活動概況。(十四)「2016 臺中巧聖仙師文化祭—花車設計裝置及遊行」委託專業服務於 4 月 14 日開資格標，1 家廠商投標(立野整合行銷公關有限公司)，因無附投標清單及經歷證明文件流標。本案將於 4 月 19 日第二次上網公告招標；4 月 25 日截標；4 月 26 日開資格標及工作小組會議；4 月 28 日評選會議。(十五)「2016 臺中巧聖仙師文化祭—花車遊街活動」所需經費計 220 萬元，本府農業局業於 4 月 15 日函同意由「2018 臺中世界花卉博覽會特別預算-農業局-農業管理與輔導業務-農產運銷加工-業務費-一般事務費-觀光宣導及整體形象行銷計畫」項下核撥。(十六)5 月 3 日下午 3 時在臺灣大道市政大樓(文心 801 會議室)召開第 5 次府內籌備小組會議，會議紀錄業於 5 月 10 日函送與會機關在案。(十七)依「第 5 次府內籌備小組會議紀錄」主席裁示有關「花車設計裝置及遊行」部分，業與廠商完成簽約，續辦廠商變更契約事宜；續辦廠商依會議紀錄配合修改花車設計稿送本會審核事宜。(十八)依「第 5 次府內籌備小組會議紀錄」主席裁示有關「木雕大師現場創作展」部分業於 5 月 13 日完成 4 位大師變更契約決標暨同日完成草屯陳師傅議價決標作業，並於 5 月 16 日完成與 5 位大師簽約執行在案。(十九)本案業已於 5 月 29 日完成祭典、聯合晚會的活動，尚在進行部分有 6 月 4 日環保的未來-進化的木構造專題演講、6 月 5 日木造臺中市的可能性與遠景座談會及目前持續至 6 月 5 日的工藝職人暨現代化木構建築展等 3 項。(二十)有關「2016 臺中巧聖仙師文化祭」系列活動檢討事項彙整案，業於 6 月 4 日函文給各協辦機關請依限於 6 月 8 日前提提供。(二十一)業於 6 月 17 日下午 3 時 30 分在本府臺灣大道市政大樓惠中樓 901 室召開「2016 臺中巧聖仙師文化祭」系列活動檢討會議，續辦會議紀錄製作簽陳核事宜。</p>
L01 十	L1204 12-04 推	客家事務委	已完工	臺中市政府客家事務委員會：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機關	執行階段	執行情形
二、客家 政策篇	動公共場域客語 環境： 設置客語發言 人、開設客語諮商 專線。	員會		<p>一、為落實市長政見，加強與新聞媒體的聯繫溝通，促進政府與民眾的雙向交流，有效運用多元傳播工具，落實新聞透明化，充分提供民眾各項政府資訊，特訂定「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」，致力推動公共場域客語環境，使客語發言制度及客語諮商服務能具體落實。本會將逐月依據「臺中市政府客家事務委員會客語發言人制度及新聞聯繫工作暨開設客語諮商專線實施計畫」持續辦理。</p> <p>二、臺中市轄區內客家人口達 43 餘萬人，每日洽公之客家鄉親無數，為避免造成客家鄉親(特別是客家長者)洽公之不便，分別於臺灣大道市政大樓及陽明市政大樓聯合服務中心設置客語臨櫃服務，招募曾接受基礎訓練並有客語會話能力之志工，擔任導覽解說、諮詢及口譯工作，並協助政策宣導與業務執行。</p>
L01 十 二、客家 政策篇	L1205 12-05 客 語示範幼兒園： 在公立幼兒園推 動母語教學，提升 客語的受教環 境，以作為各縣市 標竿。	教育局, 客 家事務委員 會	執行施工階段	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>一、105 年預計於 7 月至 11 月與本市客家事務委員會合作，委託東勢東新國小及石岡國小協助辦理客語示範幼兒園教學輔導師資培訓計畫。</p> <p>二、本市市立東勢幼兒園於 6 月份辦理幼兒園教保人員客語認證能力初級及中高級認證班研習，同時配合端午節節慶辦理幼兒闖關活動，內容包括立蛋、划龍舟、投粽，每個關卡老師會說端午節習俗的故事，闖完關後幼兒兌換獎品。另外在課程部分進行社區踏查，領著幼兒們去拜訪里長伯，從訪問中學習客語的招呼用語。另石岡幼兒園也辦理五月五慶端午活動，「眼明手快」進行聽音找卡片活動，讓幼兒練習端午節相關客家用語。市立豐原幼兒園本學期申辦教育部國民及學前教育署補助推動本土語言及在地文化融入幼兒園教保活動課程，將客語教學融入課程，並於畢業典禮中表演客語歌謠律動，當中還隨機請幼兒說說客語日常用語，例如：大家好、吃飯沒等；為了 105 學年度客語示範幼兒園掛牌準備，也積極邀請客語薪傳師申請相關課程教學計畫加入下學期客語教學的行列。</p>
			非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>一、有鑑於客語流失問題的嚴重性，客委會參考國外保存母語的方法，採行客語沉浸教學計</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>畫，透過環境營造與設計，將語言與教學內容做結合，創造客語的使用機會及情境，提高客語的使用頻率，讓幼兒潛移默化地獲得客語的溝通能力，達成客語保存的最終目的並落實市長政見。</p> <p>二、客委會延續 104 年良好成效，除東勢幼兒園 4 班及石岡幼兒園 2 班續辦外，105 年新開辦班別為豐原幼兒園朴子分班、新社幼兒園 2 班、石岡幼兒園及東勢幼兒園各增 1 班，共計 4 園所 11 班。</p> <p>三、本案預算 114 萬 8 千元(經常門 94 萬 8 千，資本門 20 萬元)。</p> <p>四、105 年 3 月 18 日召開本年度臺中市客語示範幼兒園籌備暨協調會，會中決議請東勢幼兒園籌辦年底教學觀摩會。</p> <p>五、105 年度客語示範幼兒園實施計畫內容如下：(一)教學輔導師資培訓計畫：1. 客語能力認證班：已於 4 月 30 日在東勢國小開辦大埔腔客語能力認證班初級班及中高級班，邀請薪傳師羅 0 鳳老師及王 0 英老師，協助培育本市客語示範幼兒園所幼教人員取得客語能力認證，課程預定於 7 月 9 日結束。2. 教師專業知能培訓作業：規劃自 7 月 23 日至 11 月 5 日，分別於東新國小及石岡國小，為幼兒園教師辦理共 36 小時專業師培課程，邀請屏東教育大學幼教系陳 0 富老師、靜宜大學台文系賴 0 英老師、朝陽科技大學幼保系孫 0 志老師及石岡國小王 0 英主任開班，教授如何將客家文化及語言融入幼教課程。3. 師資培訓課程成效評估：為有效評估客語示範幼兒園教學成效，擬聘請朝陽科技大學幼保系團隊實地訪視示範幼兒園，入班拍攝教學影帶，給予幼教專業輔導，並同時實施問卷調查，了解幼童學習情況，並依據幼教人員回饋，提出示範幼兒園計畫實施修正建議。(二)幼兒園沉浸式教學計畫：1. 配合薪傳師計畫，輔導幼兒園客語授課：除東勢幼兒園屬沉浸式班級，由該園教保員直接授課外；石岡幼兒園委由劉 0 麗、陳 0 伶及廖 0 霞、新社幼兒園由蔡 00 李及蔡 0 權、豐原幼兒園由羅 0 鳳共 6 位薪傳師協助指導幼兒客語發音，同時協助該園教保員進行客語教學。2. 5 月 6 日受理東勢、石岡、新社及豐原幼兒園 4 園 11 班申請沉浸式教學所需之「環境營造佈置及教材費」13 萬 1,998 元與新開辦之新社及石岡幼兒園「視聽設備費」補助 16 萬 9,744 元。3. 預計 6 至 9 月辦理各園</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				所家長說明會、8月開班暨揭牌典禮及12月舉辦教學觀摩暨表揚典禮。
L01 十 二、客家 政策篇	L1206 12-06 客家文化慶典： 在海線及市區舉辦具有特色的客家文化慶典。	客家事務委員會	非實質	<p>臺中市政府客家事務委員會：</p> <p>基於客家基本法第六條：「政府政策制定及區域發展規劃，應考量客家族群之權益與發展」之規定，是以，有關旨揭列管區域，104年度業於東區樂成宮舉辦「臺中市2015年客家戲曲藝術季」活動完竣，梧棲區、大安區、西屯區將於106年度至107年度達成預定目標。為促使本市非客家文化重點發展區之市民了解客家語言及文化，促進本市客家族群及非客家族群間的對話，客委會規劃於海線地區(龍井區)及市區(中區、南屯區、西區、南區)舉辦客家文化慶典活動：</p> <p>一、「Hakka music concert ~客樂饗宴」活動：(一)為帶領客家走出山城地區，向市區民眾及新移民族群展現獨特的客家文化，帶動中區商機發展，客委會於3月12日(星期六)下午2時至5時在中區東協廣場前(臺中市中區第一廣場綠川加蓋)舉辦「Hakka music concert ~客樂饗宴」活動。(二)活動邀請本市新移民團體、富有新移民特色之在地客家社團、參加本市歌謠合唱比賽獲得第一名之學校隊伍共襄盛舉，並安排新移民團體及客家社團精心準備越南美食、客家美食及客家文創商品，促進文創產業發展；此外，活動精心設計客家和新移民服飾風格的男性、女性創意拍照區，不僅象徵市府重視客家文化和新移民文化，也適時宣揚「兩性平權」的理念。(三)活動整體滿意度達96%以上，吸引約2,500位民眾參與，以每人每日消費100元計算，經濟效益可達25萬元。</p> <p>二、「臺中市2016年客家戲曲藝術季」活動：(一)海線地區：經於1月25日前往龍井區巧聖先師廟實地勘查，將於9月10日(星期六)在龍井區巧聖先師廟辦理。(二)市區：經於1月14日前往南屯區萬和宮實地勘查，將於9月3日(星期六)在南屯區萬和宮辦理。(三)綜上，本案將於9月分別於海線地區(龍井區巧聖先師廟)及市區(南屯區萬和宮)舉辦，業於2月24日檢具活動提案文件向中央客委會申請計畫經費補助，獲中央客委會於3月24日核定40萬元補助，目前已完成委託專業服務採購招標事宜，並於6月16日簽約完竣。(四)本活動規劃新式雜耍表演、客家大戲演出、戲曲創意服裝、刀劍及配飾展示、創意戲曲拍照區、客家特色商品及在地農特產品展售等，活動內容豐富多元，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>期望能使客家文化、產業與社區結合，帶動本市市區及海線觀光效益。</p> <p>三、「Hakka fun~客家童話音樂劇」：為讓客語學習以多元活潑的方式呈現，讓客家文化能夠深入家庭與學校，客委會於 4 月 13 日至臺中市西區大勇國民小學實地勘查，訂於 9 月 25 日(星期日)下午 2 時至 3 時在西區大勇國民小學舉辦「Hakka fun~客家童話音樂劇」，本案業於 5 月 18 日檢具活動提案計畫書向中央客委會申請經費補助，俟中央客委會核定補助經費後，辦理後續籌備事宜。</p> <p>四、「Hakka carnival~客家嘉年華」：為提升客家文化於本市都會區之能見度，結合外縣市客家優秀表演團隊及本市學校、社區、社團齊聚一堂，展現多元豐富的才藝，讓非客家族群認識及接觸客家，同時並促進本市周邊觀光效益及產業發展，客委會訂於 12 月 4 日(星期日)上午 9 時至下午 3 時在南區之臺中文化創意產業園區舉辦「Hakka carnival~客家嘉年華」活動，本案業於 6 月 14 日檢具活動提案計畫書向中央客委會爭取經費補助，俟中央客委會核定補助經費後，辦理後續執行事宜。</p>
M01 十 三、中彰 投區域聯 合共治篇	M1301 13-01 中 彰投區域聯合共 治： 上任後一個月要 召開區域共治平 臺的定期會議，以 制度化方式逐項 推動，包括交通、 產業、文化觀光、 河川、食安等問題 1. 以「中臺灣崛 起」為共同發展願	教育局, 建 設局, 衛生 局, 環境保 護局, 地政 局, 研究發 展考核委員 會, 水利局, 農業局, 交 通局, 觀光 旅遊局, 文 化局, 都市 發展局	非實質	<p>臺中市政府研究發展考核委員會：</p> <p>一、「中彰投苗區域治理平台」業於 104 年 4 月 6 日召開四縣市副首長會議，假彰化縣政府辦理。</p> <p>二、「中彰投苗區域治理平台」四縣市首長會議業於 4 月 15 日假彰化福田社區召開，本次會議共通過 28 項合作案，其中 15 案係向中央爭取協助案件，另 13 案則為 4 縣市合作案。會議中彰化魏縣長提議由市長擔任中部發言人，代表中彰投苗 4 個縣市出席行政院會發言，爭取中央資源下放，該項提議獲得 4 縣市的充分認同。</p> <p>三、「中彰投苗」四縣市業於 5 月 28 日、5 月 29 日假行政院人事行政總處-地方行政研習中心舉辦高階主管共識營，蔡英文總統並蒞臨致詞、表示肯定，辦理成效良好。</p>
			非實質	<p>臺中市政府地政局：</p> <p>各需地機關倘有涉及徵收或使用他級政府機關之公有土地、建築物需要，本局配合申辦徵收或撥用手續。</p>
			執行施工階段	臺中市政府觀光旅遊局：

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	景。 2. 就任後一個月內啟動「中彰投區域治理平臺」。 3. 建構中彰食安平臺，區域聯防，共同守護食安。 4. 整合中彰投的交通路網。(含捷運、鐵公路等之興建) 5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫。 6. 促成臺中烏日副都心與彰化新都心的串連，打造烏溪兩岸雙子城。 7. 各以臺中霧峰和南投草屯，來連結中投藝文走廊。 8. 串聯中部三縣市自行車道、以帶動中部地區運動休閒活動。			<p>一、「中臺灣觀光推動委員會」將共同推廣中臺灣主題旅遊、特色產品(如好茶、好餅、咖啡、花卉、農特產品、自行車、溫泉等)，及結合中臺灣各重大活動及計畫(如 2016 臺中國際踩街文化節、2017 中臺灣元宵燈會、2017 台灣燈會在雲林、中臺灣好玩卡聯合行銷觀光資源等)共同執行觀光合作方案。</p> <p>二、中臺灣觀光推動委員會第一次工作會議訂於 105 年 7 月 20 日於雲林縣舉行，研商「2017 台灣燈會在雲林」7 縣市合作方案、燈會經驗分享，及中臺灣 7 縣市 105~107 年度觀光行銷合作議題、執行方案企劃。</p> <p>三、105 年 3 月 28 日林佳龍市長、彰化縣長及南投縣長三縣市首長搭乘彩繪飛機首航日本名古屋進行城市考察及參訪宣傳花博，並拜會日本政府及當地旅行業者，積極爭取開闢清泉崗直飛名古屋定期航班，爭取觀光客源。</p> <p>四、中彰苗投雲嘉嘉所組成的「中台灣觀光推動委員會」，於 105 年 3 月 29 日在日本名古屋與日本昇龍道締結「觀光友好交流備忘錄」，象徵日本中部廣域地區 2400 萬與中台灣 670 萬人口的觀光大結盟，未來兩地在各項觀光旅遊的交流合作上將更為密切。</p> <p>五、濱海南端自行車道建置工程案:本案業於 103 年 12 月決標，104 年 3 月 4 日開工，11 月 5 日完成變更設計，已於 104 年 12 月 31 日完工。</p> <p>六、臺中市自行車道 136 線串聯至南投段規劃設計暨工程案：已於 104 年 3 月 27 日遴選委託技術服務廠商完竣，並於 104 年 5 月 22 日召開基本及細部設計審查會，104 年 6 月 17 日陳報教育部體育署辦理細部設計審查，教育部體育署已於 104 年 7 月 21 日召開會議，修正基本設計已於 104 年 8 月 26 日提送教育部體育署審查，體育署於 104 年 9 月 24 日核定，本案工程於 104 年 10 月 26 日上網招標，於 104 年 11 月 2 日決標，並於 104 年 11 月 25 日開工，已於 105 年 2 月 5 日竣工。</p> <p>七、山線苗栗至南投段自行車道建置工程案:本案已於 104 年 12 月 17 日開標，工程於 105 年 1 月 20 日決標，4 月 2 日開工。</p>
			非實質	<p>臺中市政府都市發展局：</p> <p>104 年 2 月 11 日向市長簡報，市長初步指示促成臺中烏日副都心與彰化新都心串連，打造烏</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
	9. 2019 第一屆東亞青年運動會在臺中市，部份項目研議在彰化縣舉辦，以擴大合作行銷。 10. 各自舉辦的重大活動，將特別優惠彼此的市民與縣民。 11. 針對觀光與農產品行銷，成立策略聯盟，繼續擴大並辦理中臺灣農業博覽會。			溪兩岸雙子城之推動策略。本局已研擬烏彰副都心發展構想及具體方案，經提本市區域計畫委員會後，已於 105 年 1 月 4 日提請內政部廣續審議，並將立法院遷到本市之策略納入烏彰副都心整體規劃，內政部區委會於 105 年 7 月 4 日召開第 1 次專案小組會議。
			非實質	臺中市政府農業局： 「2016 中臺灣農業博覽會」由南投縣政府主辦，其中本府配合規劃「臺中館」展示內容。南投縣政府於 105 年 4 月 20 日召開「2016 中臺灣農業博覽會」第一次籌備會議，訂定展覽期間(11 月 5 日至 11 月 27 日)及活動辦理地點(南投縣會展中心)，本府刻正進行「臺中館」展示內容規劃，惟南投縣政府擬於展覽期間規劃辦理合作活動及各縣市展館實際位置等尚未確立，將俟主辦機關召開會議確立相關活動及展館位置等資訊，再行辦理後續「臺中館」展示邀標等相關事宜。
			研究規劃協調	臺中市政府文化局： 一、105 年度「中彰投苗區域治理平台」第三次文化工作小組業務，由南投縣政府文化局主政，於 105 年 5 月 20 日召開文化組第 1 次工作會議，有關歷次首長會議決議事項辦理情形，目前本組共計 1 案繼續列管中，為「105 年度傑出演藝團隊匯演交流至苗栗縣演出案」，俾送副首長會議資料中。本局擬配合辦理。 二、另研議中彰投苗四縣市共同辦理文學交流，決議有關「中台灣文學家共同舉辦形式如座談會或書展」由苗栗縣文化局主政，其他縣市文化局配合辦理。本局擬配合辦理。 三、於 6 月 15 日召開「中彰投苗區域治理平台-文化組」四縣市聯合匯演工作會議，會中就演出模式、入場方式及票券分配、宣傳方式、及聯合匯演主題之相關細節做討論及決議。本局擬配合辦理。
			研究規劃協調	臺中市政府水利局： 一、有關「5. 針對跨中彰投河川，合作推動流域型整治計畫」案，於 104 年 3 月 23 日臺中市政府環境保護局邀集經濟部水利署及三縣市相關局處召開「中彰投三縣市首長部分合作共識項目研商會議」，烏溪為僅有之跨中彰投河川，爰優先結合烏溪流域內之烏嘴潭人工湖工程計畫列為三縣市優先合作對象，嗣後再視相關議題擴充，並請經濟部水利署



市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>將烏嘴潭人工湖計畫各階段需由三縣市配合之事項詳細擬訂，並協助爭取中央補助經費，以利推動相關工作。經濟部水利署 104 年 5 月 12 日召開研商「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」分工事宜會議，後續經濟部水利署將定期召開執行平臺(控管)會議，邀相關單位研商計畫遭遇問題與解決對策、協調相關執行單位有關事項，同時管控計畫執行進度與檢核各工項查核點達成情形，俾如期如質達成目標。</p> <p>二、有關「13.烏溪興建烏嘴潭人工湖工程，中投共同規劃辦理」案，「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」於 104 年 4 月 10 日奉行政院核定，本計畫總經費 199 億元，烏嘴潭人工湖工程已包含親水遊憩設施之規劃建置，預計 104 年至 112 年分 2 階段推動，104 年度編列 2,000 萬元預算，由經濟部水利署中區水資源局負責執行，目前辦理烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫-湖區工程設計及施工諮詢、引水設施工程設計及施工諮詢委託技術服務案，旨案已於 105 年 2 月 5 日完成簽約，105 年 3 月 9 日、17 日完成工作執行計畫書審查，105 年 5 月 31 日辦理引水設施工程原規劃檢討審查，年底將提交基本設計至經濟部、公共工程委員會辦理審查作業。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府交通局：</p> <p>截至 105 年 6 月為止，已完成 92 站公共自行車租賃站及 2620 輛自行車，交通局將持續辦理本市公共自行車租賃系統建置。</p>
			非實質	<p>臺中市政府環境保護局：</p> <p>統計至 105 年 6 月針對烏溪烏嘴潭人工湖預計興建地上游水域鄰近之和平、新社、太平及霧峰區之列管水污染源共執行稽查 25 家次。</p>
			執行施工階段	<p>臺中市政府衛生局：</p> <p>一、持續更新本市緊急通報窗口及檢討跨局處合作機制：已建立「本市檢、警、調、府食安緊急通報窗口」及「本市化工原料及毒性化學物質流入食品快速通報機制」，並將賡續依時事、環境檢討與更新。</p> <p>二、針對高風險食品工廠按月排定稽查，辦理稽查人員教育訓練及個案討論會：（一）與南投、彰化衛生局進行跨區高風險食品業者稽查：稽查大里區楓康超市成功店，檢視案內</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>產品及隨機檢視冷凍、冷藏及常溫販售架上產品是否逾期，記錄抽查品項效期 2. 稽查中區「頂裕食品股份有限公司」查察「飯友牌白靈芝菇罐頭」(二)教育訓練及個案討論會：1、105 年 6 月 17-28 日針對 30 名新進食安約僱人員辦理 9 場食品工廠參訪，了解業界實務加工流程與管理，提升新進人員稽查技巧。2、105 年 6 月 15 日邀請食工所講師進行講習。</p> <p>三、延伸對一般市售食品類別進行非常規檢項之檢驗：105 年核定通過食安計畫追加預算(共計 45,063,000 元)，經 6 月 7 日簽奉局長核定辦理招標採購案(經費 200 萬)，以公開徵求民間機構辦理「105 年柯南非常實驗室-非目標物篩查委託計畫」採購案(政府電子採購網公告期間為 6 月 20 日至 7 月 4 日)。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府建設局：</p> <p>一、「金馬東路跨烏溪橋梁工程」：本案由彰化縣政府主政辦理，目前正辦理可行性評估作業中，經洽縣府表示已於 105 年 5 月 16 日召開期末報告審查會議，顧問公司已依審查意見辦理修正，並由縣府於 105 年 6 月 16 日召開期末修正報告審查會，請顧問公司於 7 月 6 日前提送修正版報告，顧問公司目前依審查意見修正中。</p> <p>二、(一)「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程延伸段」：本案可行性評估暨先期規劃作業，本局已於 104 年 10 月 7 日召開期中報告審查會議、105 年 3 月 3 日召開期末報告審查會議，顧問公司已依審查意見修正報局，本局已於 105 年 4 月 14 日函復同意所送期末報告修正版，顧問公司並已於 105 年 5 月 2 日檢送成果報告書等相關資料報局核備在案。(二)本案前經彰化縣政府工務處與本局共同討論後續推動方式獲共識俟完成報告後移由彰化縣政府做下半年生活圈申請案提報，本局業已於 105 年 5 月 27 日檢送成果報告書予彰化縣政府續辦後續相關作業。</p> <p>三、有關配合市長政見研議納入自行車道空間設計乙節，設計單位已提出評估報告，並簽奉核可辦理變更設計，並於 105 年 4 月 8 日簽訂變更設計修正合約契約書俾利程序完備。</p>
			研究規劃協調	<p>臺中市政府教育局：</p> <p>東亞青運執行委員會下設行銷傳播處，負責綜整與執行國內外行銷宣傳計畫，提升彰化縣及</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				南投縣民眾參與東亞青年運動會，以擴大東亞青運行銷。
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1401 14-01 薪傳原住民族文 化，行銷原住民特 色產品，促進產業 發展。	原住民族事 務委員會	研究規劃協調	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、「甜柿節暨部落深度旅遊行銷推廣計畫」：規劃辦理範圍分別為大梨山地區及自達線、大甲溪流域，活動內容配合本市和平區辦理之「梨山水蜜桃展售暨原風音樂季」及甜柿促銷活動，規劃辦理部落深度旅遊(部落巴士)行程，遊程預定在 105 年 7、8 辦理(水蜜桃嚐鮮及體驗部落之旅)及 105 年 10、11 月間辦理(甜柿品嚐行程及走訪部落風光)，活動結合原鄉部落文化、生態旅遊、觀光休閒等產業，以特色部落為主軸，串聯原鄉部落既有文化藝術及在地特色產業，增加觀光人潮強化在地居民收益，以落實「部落產業深耕及行銷推廣」之目的。</p> <p>二、「臺中市原住民特色伴手禮甄選暨行銷活動」： 1. 透過伴手禮的活動推廣地方產業，在文化組合、創新開發、獨特背景故事下尋找在地元素，期望提升原住民產業精品知名度與能見度。2. 活動內容：(1)召開甄選活動共識說明會。(2)甄選活動作業行銷活動。(3)推廣行銷活動。</p> <p>三、活動預訂於 105 年 8-9 月辦理。</p>
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1402 14-02 推動原住民族部 落大學，帶動原住 民終身學習。	原住民族事 務委員會	非實質	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、105 年度經中央核定補助經費 240 萬元，補助單位分別為：(1)原民會-110 萬。(2)教育部-130 萬元。</p> <p>二、104 年度總評鑑獎勵金 30 萬元(依據原住民族委員會 105 年 1 月 26 日原民教字第 1050005267 號函)，依規定於 105 年 3 月 25 日前提報計畫、領據、納入預算證明書函送備查及已撥款，謹於 105 年 7 月 6 日至台南、7 月 7 日至屏東、7 月 8 日至高雄，辦理三天二夜參訪研習活動。</p> <p>三、105 年第二次校務會議，謹訂於 105 年 6 月 7 日(二)晚上 6 時假圳堵國小三樓視聽室辦理，參加對象為部落大學講師及助教，由副校長親自主持。</p> <p>四、105 年度 6 月份聯繫會議，謹訂於 105 年 6 月 15 日辦理。</p> <p>五、105 年度中央訪視輔導會前會，謹訂於 105 年 6 月 20 日(一)上午 10 時假圳堵國小辦理，</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				<p>邀請陳○烈教授指導。</p> <p>六、105 年度中央訪視輔導會議，本市謹訂於 105 年 6 月 23 日於本會 4 樓會議室辦理。</p> <p>七、部落大學資訊服務網業於 6 月 30 日完成填報開課情形調查。</p>
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1403 14-03 強化原住民族福 利措施，提供安定 幸福之生活條件。	原住民族事 務委員會	非實質	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、臺中市原住民族衛生醫療自治條例，惠請各相關局處惠示卓見後，依其卓見逐條修訂。並於 104 年 12 月 18 日府授原文字第 1040285772 號函文市府祕書處及法制局，將預告公告、草案總說明，草案逐條說明及草案條文等，請其協助刊登本府公報周知，並於 105 年 3 月 4 日與 3 月 9 日分別於都會區大雅原民中心及原區和平區公所辦理公聽會。</p> <p>二、中低收入戶原住民建購修繕住宅補助作業，自 5 月 1 日至 6 月 30 日開始受理，至 6 月 21 日止共計 18 件，核定 7 件，退件 6 件，待審 5 件。修繕住宅 19 件，核定 10 件，退件 1 件，待審 8 件。租屋共計 238 件，核定 122 件，退件 11 件，待審 105 件。</p> <p>三、急難救助申請案件已補助 43 件(死亡救助 7 人、醫療補助 7 人、生活扶助 29 人、重大災害 0 人)，補助金額計 35 萬 600 元。</p> <p>四、假牙計畫 6 月 21 日截止收件 112 位，初審通過 93 位，核定補助 56 位，撥付金額 167 萬 0 千元整。</p> <p>五、原住民幼兒托教補助 10 年度第一期(即 104 學年度第 2 學期)補助 4 月 20 日停止受理，刻正辦理審核中，截至 104 年 4 月 0 日止，核定共 665 人，合計 7,038,500 元。</p> <p>六、取得技術士證照獎勵，截至 105 年 6 月 21 日止，核定甲級 0 件、核定乙級 3 件、核定丙級 2 件，合計 4 萬元。</p> <p>七、取得職業駕照大貨車補助，截至 105 年 7 月 1 日止，收件 4 件。</p> <p>八、相關補助(電腦補助、國考補助等)，預計 5 月 1 日開始受理，截至 105 年 7 月 1 日止收件數 9 件，核定 8 件，1 件不符合。</p>
N01 十 四、原住 民族政策	N1404 14-04 活絡原住民綜合 服務中心功能。	原住民族事 務委員會	執行施工階段	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、為能活化原住民文物館及達到文化多元利用為目標，建構本中心為原住民文化傳承最重要實施場域，辦理主題展覽，期望參觀者深入探索原住民族深邃優美的文化內涵：自 3</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
篇				<p>月 19 日至 6 月 30 日辦理「刀光見影~原住民族傳統及創作獵刀展」，展示花蓮縣秀林鄉銅門部落太魯閣族人鍛鑄實用刀(銅門刀)約 30 件，包括三代刀、子母刀、頭目刀、魚肚刀、彎刀、百步蛇刀等，並展示 2 把具靈性及禁忌之百年老刀。</p> <p>二、為推展原住民族文化及行銷原住民綜合服務中心，薪傳原住民族傳統文化：(一)辦理駐點藝術團隊駐點甄選計畫(第一期)，駐館期間自 3 月 5 日至 6 月 4 日止，共計 3 個藝術團隊 5 個工藝師駐館創作、與民眾互動分享及 DIY 體驗；(二)籌辦 7 月 1 日及 2 日於原住民綜合服務中心舉辦 2 天 1 夜「娃娃!伊拉呼!原住民族文化體驗育樂營」，透過靜動態活動規劃，增進學童對卑南族及布農族的認識，約有 50 人原住民及非原住民學童報名參加。</p> <p>三、持續提供大型文化活動、會議、研習課程使用，提升館舍使用率，並藉以行銷原住民族文化。</p> <p>四、持續辦理原住民綜合服務中心改造計畫相關事宜。</p> <p>五、持續透過文化社群-原民中心 FB：<a href="https://www.facebook.com/taicck">https://www.facebook.com/taicck</a> 宣導市政/施政措施，以及相關活動/課程宣導。</p>
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1405 14-05 促進原住民就 業，保障原住民工 作權。	原住民族事 務委員會	非實質	<p>臺中市政府原住民族事務委員會：</p> <p>一、原住民族委員本於本市設置就業服務諮詢據點計有專員一名，及就業服務人員 4 名，主要工作媒合推介及輔導就業等主要工作，105 年度 6 月份辦理進度：人力登記(新增人力需求)計有 29 人，陪同面試人員計有 33 人，追蹤關懷計有 111 人，推介職訓成功 10 人，持續穩定就業 9 人。</p> <p>二、運用及整合政府民間就業服務資源，6 月份計有媒合成功計有 10 人。</p> <p>三、6 月份辦理短期促進方案，改善弱勢家庭經濟及促進穩定就業，暫無進用人員。四、105 年度上半年(1-6 月)已規劃開設倉儲物流及陸運服務訓練計畫、聯結車載運訓練及多媒體網路行銷設計；目前倉儲物流及陸運服務訓練計畫已招生 25 人，並開始上課；；聯結車載運訓練目前招生中預計 7 月開課，多媒體課程目前上網中，3 班預計招收人數 60 人，(7-12 月)規劃居家照顧、堆高機、居家水電、導覽解說、中餐烹調班等職業訓練課程計 5 班，預</p>

市長政見 主項目	市長政見次項目	主(協)辦機 關	執行階段	執行情形
				計招收人數計 100 人，預計考照達有 60%以上；目前堆高機，中餐烹調辦理招生預計 7 月底開課，其餘課程陸續辦理上網及招生事宜，藉由訓練增加就業機會，肯定自我專業技能，保障原住民工作權，並安排就業機會。
N01 十 四、原住 民族政策 篇	N1406 14-06 加強原住民保留 地管理，維護居民 生命財產安全。	原住民族事 務委員會	非實質	臺中市政府原住民族事務委員會： 一、截至 6 月底業已辦理原住民保留地權利賦予及租用案件計 320 案。 二、截至 6 月底，業已辦理 6 場原住民保留地土地權利審查委員會議。 三、第 2 階段用地開發取得作業已於 6 月 17 日決標。

## 貳、市政會議指示事項辦理情形

### 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	剛才頒獎給本市獲得總統教育獎的學生們，這些學生在成長過程中，遭遇很多逆境的情況，非但沒有退縮，還走出光明的道路。包括年紀輕輕就遭遇嚴重的傷病侵襲或者家庭的困境，反而激發出他們對於生命的熱情與能量，希望每個人都能珍惜自己活出生命的光和熱，縱使遭遇身體殘疾或家庭的變故，不去怨天尤人而是一步步向前走，活出屬於自己的生命意義。然而，教育過程中，有些孩子們還來不及走出自己的路就誤入歧途，特別是染上毒癮，對於身體、家庭與社會都是深遠的傷害。本人就任市長後，對於肅清校園毒品氾濫、解決因毒品造成的犯罪行為，一年多來已有成果：教育局在全國反毒會議中，獲頒有功團體績優獎，且是全國唯一獲獎的政府單位；另本市毒品防治中心成效相當顯著，協助 19 家藥癮戒治機構進行個案戒治，在六都中表現最好，包括協助數量最高，也積極輔導個案成功戒毒，而「一年內再施用毒品比率」也遠低於全國平均值，這樣的成績獲得中央考評「特優」肯定，在全國反毒會議上也獲得蔡總統的表揚。蔡總統已將毒品防治列為五大社會安定計畫之一，毒品防治對於家庭及整個社會，是避免風險或預防危機很重要的部分。危機管理必須見微知著，從源頭解決犯罪，請各單位進行跨部會、跨縣市、跨領域合作毒品防治，並與中央共同推行。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	端午將屆，近期臺中有許多具在地特色的文化活動，像是去年	本府各機關	本府各機關：

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	成功舉辦了破金氏世界紀錄的南屯「穿木屐」活動，透過在地文化與國際接軌；今年更推陳出新，推出「麻芋文化節」，強化在地文創認同感。此外，感謝同仁發揮創意，打破往年對於南北粽好吃的爭論，製作「中部粽地圖」強調臺中味，整合行銷中部端午節的特色。		遵照辦理。
03	新聞局推出第二屆國際動畫影展，預期今年反應將較去年更熱烈。此外，打造臺中成臺灣影城，需要基礎設施與人才培育，包括霧峰影視基地、水湳中臺灣電影中心，上週我也利用出席院會之際，爭取中央將國際動漫園區結合 ACG(Anime、Comics、Games；動畫、動漫與遊戲)產業，落腳水湳經貿園區，以落實臺中作為「創意城市、生活首都」。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	透過臺鐵引介，本市山海線火車與日本岩手縣的 IGR 岩手銀河鐵道、三路鐵道締結為姊妹鐵道，明年恰逢臺中火車站建站 100 年，希望透過鐵道進行城市與文化的交流，這是臺中別具特色之處，也是促進國際觀光旅遊的契機。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	我上週出席行政院會議，建請中央要做好端午節 4 天連假交通疏運、匝道儀控管制，以往為疏運國道上的車流，往往造成上下匝道車流回堵，為解決這樣的情況，中央應透過大數據去了解車流情況，並透過交控中心控制交通號誌，這些都是智慧交通的應用。此外，由於臺中為鐵公路運輸樞紐，我也向中央提出，應盡速通過建置「中部轉運中心」，讓南來北往交通更順暢。很開心這些建議能得到林全院長的正面回應，他已請交通	研究發展考核委員會 觀光旅遊局 交通局 都市發展局	研究發展考核委員會： 本會業於 105 年 6 月 7 日彙整本府都發局、交通局、觀旅局所提請求有關「清泉崗機場升級為中部國際機場，盡快改善機場設施和營運規模，做為中部 7 縣市中進中出的門戶，亦發揮桃機備用機場的實質功能」等提案資料，並撰擬提案說明參考稿，提供林副市長於 6 月 16 日出席第 3502 次院會參考，俾利爭取交通部支持。



## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>部進行研議，我們也將提供相關經驗供中央參考。另有關桃園機場第二航廈大淹水一事，這顯示臺灣應以臺中清泉崗機場搭配桃園機場作為 2 個國際機場的重要性，若能將清泉崗機場定位為中部的國際機場，將可為桃園機場現行超載的運量進行分流，並降低類似本次桃園機場淹水造成的交通衝擊。這樣的主張也符合我們規劃「中進中出」，爭取國際旅客從中部進出臺灣，發展中臺灣觀光。本案也請研考會、交通局、觀旅局、都發局等妥備說帖及相關資料，俾於行政院會議提案，並爭取交通部支持。</p>		<p>觀光旅遊局：</p> <p>本局業於 105 年 6 月 6 日提供「將清泉崗機場升格為中部國際機場」之行政院會提案資料予本府研考會，為賡續推動中臺灣民航及觀光產業發展，建請促成交通部民航局依序建置民航整體發展之完整設施，清泉崗機場目前發展困境及未來發展建議如下：</p> <p>一、清泉崗機場發展困境：</p> <p>（一）未依原規劃新建民航跑道</p> <p>自 93 年 3 月 5 日臺中航空站遷至清泉崗機場後，軍民航機共用軍方既有跑道，彼此互相干擾，民航起降額度受限，嚴重影響國際民航發展，進而阻礙中臺灣國際觀光發展。</p> <p>（二）國防部未依原規劃開放清泉崗現有跑道以西區域，做為臺中機場場站設施用地，導致臺中機場民航腹地嚴重不足，限制各民航相關服務設施建置期程，衍生問題如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、現況僅有跑道端點 2 條寬度不足之慢速滑行道，除影響跑道使用效率外，更增加航機額外滑行時間，油耗及營運成本亦隨之增加，降低航空公司進駐意願。</li> <li>2、缺乏大型機坪、機坪數量不足及過夜機坪不足等問題，影響航空公司班機調度，無法滿足低成本航空</li> </ol>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>之特性，錯失近年亞洲地區廉價航空蓬勃發展之契機。</p> <p>3、無法新建設施完善且服務容量充足之航廈，限制航空站等級再提升，亦無法帶動周邊相關產業發展。</p> <p>二、清泉崗機場未來發展建議：</p> <p>(一)中部國際機場興建聯絡滑行道 2 工程、既有航廈整體改善、興建過夜停機坪等提前完工，以提高現行跑道使用效率。</p> <p>(二)改善助導航系統、提高民航機每日起降額度並延長宵禁時間至夜間 12 點，以提高各大航空公司新增航線誘因。</p> <p>(三)擴大民航腹地，擴建航站與機坪，建置民航獨立跑道、塔臺及相關助導航設施，以降低軍民航機相互干擾。</p> <p>(四)增/整建客運航站及貨運集散站，以提升航空業務服務容量。</p> <p>(五)設置民航機維修及航太發展區。</p> <p>(六)機場以再晉升為甲等航空站為目標進行規劃，並重新配置國內、國際航廈、停機坪等各項設施，早日轉型為符合國際標準之國際機場，做為中部七縣市中進中出的門戶，以分擔桃園機場及其場站設施的過載負荷，帶動民航及臺灣觀光整體服務品質提升。</p> <p>交通局：</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>一、為因應 105 年度端午節連續假期，高公局已邀集各縣市政府與警察局召開交通疏導會議，並根據歷年連續假期車流情形擬定端午節連續假期的管制措施，本局亦視車流運行狀況，於易壅塞及車流量大之路段調整路口號誌時制為假日時制。此外，本局交控中心針對匝道周邊幹道及市區道路規劃應變處理機制，持續監控車流，視車流情況進行 CMS 宣導路況及改道訊息，並隨時與高速公路局中區工程處交控中心及本府交通警察大隊密切聯繫，掌握本市交通狀況。</p> <p>二、清泉崗機場爭取定位為中部國際機場案，目前總統已指示行政院協調交通部及臺中市政府，加速評估清泉崗升格國際機場，並成為桃園國際機場備降機場的方案，藉以促進臺灣均衡發展、分散風險，升格後的清泉崗機場，未來能搭配輕軌捷運等交通規劃、結合地方觀光產業，創造多贏發展。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、本府目前於國道三、中航路與中清路間區域面積約 121 公頃，辦理「清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案」，進行至期末階段。</p> <p>二、規劃草案本區以劃設產業專用區為主，產業專用區(一)以供引導發展航太產業與中部優勢產業群聚發展使用。產業專用區(二)以商業活動為主軸提供機場商務服務及</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>旅客消費活動使用。產業專用區(三)支援產業專用區發展之必要設施。</p> <p>三、配合雙港輕軌建設計畫於中航路一段與中清路口規劃 1 處捷運系統用地。</p> <p>四、考量機場之門戶及臺中航空站旅客以中航路一段作為出入道路，將中航路規劃為 60 公尺景觀大道。</p> <p>五、臺中航空站腹地過小，旅客通關不便，將於辦理「清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作業案」內劃設專用區提供機場報到、驗關、等候登機等空間場所，並以立體串聯方式至現有臺中航空站，該土地由需地機關依法編列預算取得。</p> <p>六、交通部民用航空局正辦理中部國際機場 2035 年整體發展計畫，計畫推估旅運人次過低，宜將旅運人次向上調整至 600 萬評估，並召開相關會議時應邀請本府與會討論。</p> <p>七、清泉崗門戶計畫可提供航站發展腹地，解決人流、物流問題，希中央、地方一起合作解決。</p> <p>八、本案已於 105 年 6 月 7 日將資料送本府研考會彙整。</p>
06	<p>上週有特定公車業者對外宣稱，10 公里公車免費政策將自 7 月 1 日起開始收費，這是不實訊息，我們將持續推動本政策，在此再度聲明推動公車 10 公里免費政策的重要性：</p> <p>一、「公車 10 公里免費」是正確且成功的政策，舊制的公車補貼政策以計人頭方式計算補貼金額，導致公車業者爭相</p>	本府各機關 交通局	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>交通局： 一、本案經積極與客運業者溝通，業於 105 年 6 月 6 日達成</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>搶進臺灣大道等熱門路線，然而偏遠路線卻沒有公車，甚至出現公車司機盜刷公車卡、詐領補助款之情事。為縮短城鄉差距、實現社會公平，市府團隊上任後，補貼新制是以每公里 38.8 元，再加上人次計費，此一政策不僅讓去年臺中公車運量提升 8%，更為市庫省下 7 億元經費，可以作為發展其他大眾運輸使用。</p> <p>二、興利除弊時一定會面對資源重新分配，臺中目前尚無捷運路網，必須透過免費公車政策鼓勵市民搭乘，補助政策是為誘導公車業者發展利於市民的大眾運輸系統，讓業者享有合理利潤，也讓市民享受優質大眾運輸服務，促使這項政策可以永續。未來臺中的公共運輸將以軌道為骨幹，配合捷運、鐵道山手線的軌道運輸調整公車路線，並兼顧中彰投苗進入臺中市的公車運輸措施，這涉及路網規劃及公車路權分配，應整體規劃，讓 MR. B&amp;B 複合式大眾運輸系統串起整體交通路網，讓臺中的交通更為便捷。在公車業者部分，也請交通局持續與業者溝通、達成共識，務必以人民權益做最優先考量。</p>		<p>共識，公車 10 公里免費仍會繼續實施，俾使臺中區域交通發展更加均衡。</p> <p>二、本局刻就客運業者關心市區公車合理成本研析，本年 6 月底前提送本市市區汽車客運審議委員會審議，透過專業審議機制合理調整，以保障勞工權益並確保司機薪資與福利。</p>
07	<p>近期受鋒面及梅雨季影響，天氣極不穩定，全國各地出現驟雨導致淹水及其他情事，本市雖已提前啟動清淤疏濬等防汛整備作業，仍請水利局會同相關局處，以桃園機場淹水事件為鑑，再次檢查潛藏在臺中各處的淹水威脅，從溪流防洪到市區建物洩水孔、側溝排水孔以及下水道，都應再次全面檢視以保平</p>	<p>水利局 本府各機關</p>	<p>水利局：</p> <p>一、因地球暖化、氣候變遷，氣候變化日益劇烈，短延時強降雨常導致雨水下水道排水不及，配合非工程手段防災措施，才能有效降低災害、保障市民安心家園。</p> <p>二、本局已經完成排水道清淤合計 128 公里，包含本市區</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>安，絕不能再發生類似大甲民生地下道的淹水憾事。另請特別注意施工中的工程，是否有妨礙排水的情況，如本市重大重劃、區段徵收工程，施工中有無更改水路，並設置臨時滯洪池，請工程主辦機關要詳加檢查，避免因施工造成開發基地附近淹水。在此也呼籲市民朋友要保持危機意識，出遊時應注意相關氣象水情訊息，及早主動避災防災，善用臺中水情 APP 等，尤其是進入河域務必小心進行水上活動。</p>		<p>排 83 公里、雨水下水道(含明暗渠) 25 公里、野溪清疏 20 公里。</p> <p>三、另本局所管轄的 34 座 71 水門，都已完成 3、4 月份汛期前巡檢及維護，而樹王埤、后溪底及中興等 3 處抽水站，也已完成巡檢及維護保養。</p> <p>四、本局亦於 105 年 6 月 6 日針對本局在建工程及本府重點工程進行巡檢作業，當日共完成 102 件工程巡檢作業。</p> <p>五、為強化本市重劃區相關排水路整備工作，本局已發函通知本府建設局及地政局等單位加強各區段徵收、市地重劃排水路巡檢作業；並陳請簽核督導重劃區工程排水路檢查，檢查 14 期重劃、水湳區段徵收、北屯捷運機廠、13 期市地重劃四處。</p> <p>六、本市施工中之河川公地使用(破堤)案件共計 4 件，分別為「大肚區福山里沙田路一段 388 巷橋梁改建工程」(建設局)、「后里區后里國中聯外道路拓寬工程」(建設局)、「大墩 20 街跨越大容東西街人形橋梁新建工程」(建設局)、「臺 63 線 4K+200 排水箱涵改建工程」(交通部公路總局)，目前施工情形正常，並且已要求施工單位做好防汛應變措施。</p> <p>七、本局已利用各種公開活動場合(如學校、醫院、…等等)辦理水情 APP 宣導活動，呼籲民眾於汛期應保持危機意識，並可利用手機及平板電腦下載「臺中水情 APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等最新水情資訊。</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本府各機關： 遵照辦理。
08	<p>文化為城市串起了過去與未來，然而城市空間的保存仍應秉持「以人為本」的原則，臺中近來發現許多文化遺址的存在，對市府而言是寶藏也是挑戰；城市的發展需要存舊立新，透過整體城市規劃評斷文化資產保存。如中區「文化城中城」是日治時期的都市計畫、臺中城市的重要發源地，我們希望透過車站專區、前後站打通並串連週遭景點，讓這城市得以存舊立新。政府在文化資產保存的過程中應適度管理，但不應過度干涉，讓文化資產的保存與活化發揮最大的效益，並落實公民的參與。就文化局「文化資產保存與活化」進行以下裁示：</p> <p>一、文化資產保存過程應建立民眾參與機制，落實公民社會精神，也請文化局加強規劃本市文化資產及活化相關課程，結合文化專車，透過文資的闡釋與教育，讓民眾對於本市文資價值有更深入的認識。</p> <p>二、本市古蹟及歷史建築合計 152 座，管理不易，除請文化局持續列管追蹤並協請中央釐清文資法管理規範，並積極向中央部會爭取經費，或研議由所有人、管理人、使用人(含公務機關)進行經費分攤。同時，也請環保局、警察局及各區公所提供文化局協助，結合志工人力做好文化資產的環境維護管理。</p>	<p>文化局 環境保護局 警察局 各區公所 都市發展局 地政局 交通局</p>	<p>文化局：</p> <p>一、有關結合文化專車部分，本局擬延續以往辦理情形，將文化資產相關景點加入行程，並安排導覽解說，讓民眾對於本市文資價值有更深入的認識。</p> <p>二、依據文化資產保存法規定，公有之文化資產，由所有或管理機關(構)編列預算，辦理保存、修復及管理維護。私有的古蹟、歷史建築，在本質上仍屬於私有財產，其所有人、使用人或管理人應自行予以管理維護。古蹟、歷史建築指定或登錄後，文化局將協助所有人、使用人或管理人依文化資產保存法相關規定辦理修復再利用計畫，並視建物保存狀況及再利用方向，協助進行規劃設計及修復工程，且積極協助爭取中央補助經費。</p> <p>三、有關傳統藝術、民俗及有關文物等無形文化資產之登錄與推動推動相關傳習計畫，分敘如下：</p> <p>(一) 103 年、104 年傳統木雕陳春明傳習及展示計畫及 105 年緯絲傳習計畫(刻正辦理)。</p> <p>(二) 有關技術保存者部分業已登錄尤〇・〇陸為本市泰雅族織布傳習之保存技術及保存者；文化部文化資產局亦已於 105 年指定尤瑪・達陸為文化資產重要保存技</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>三、傳統藝術、民俗及有關文物等無形文化資產更應予重視，例如本市登錄傳統藝術之保存者(如南屯木屐節、媽祖文化節)，以及中央指定，與本市有關之文化資產保存技術及保存者，包括新移民文化、泰雅族文化、南管音樂、工藝等藝師，如何予以記錄、傳承、發揚，請文化局妥為配套規劃。</p> <p>四、遺址常與所坐落土地之開發行為有衝突，請文化局全面普查並建立本市指定及列冊遺址資料、並研擬成立臺中城市博物館之可行性，俾收藏展列遺址挖掘出土文化資產。另請都發局、地政局宣導開發單位應依據文資法相關規定，在進行開發前，進行文化資產調查評估。</p> <p>五、請文化局加強各文資亮點之串聯及整體行銷，例如臺中文學館、刑務所演武場與臺中市役所，甚至與本市積極打造的綠空鐵道計畫、雙十流域、綠綠臺中進行連結，打造一日亮點遊程，以步行或 i-Bike 為交通方式；另外，放送局與市長公館、文英館、百年書店瑞成書局，以及綠川水岸廊道間，可否有文學步道之連結等，亦請文化局研擬。</p> <p>六、「文化是城市的靈魂，城市是文化的容器」，明年臺中火車站建站 100 周年，請都發局主政、文化局、交通局協助向中央爭取設置「國家鐵道博物館」；並請文化局置專案小組推動系列活動，結合城中城歷史文化資產炒熱氣氛。</p>		<p>術及保存者，將於 7 月 2 日完成授證儀式。</p> <p>(三) 有關本市和平區業已登錄 4 位泰雅族裔保存其無形文化資產。</p> <p>四、有關遺址部分，本局業已於 99 年完成本市遺址普查計畫，並已建置本市市定遺址及列冊遺址資料，且公告於本局文化資產處官網。有關博物館部分，本局業已於 102 年完成「臺中遺址博物館之可行性評估報告」，惟近幾次討論有關設置博物館之方向調整為「臺中博物館」，本局亦業於 105 年 5 月訂定「臺中博物館籌備處設置要點」並公布，定期召開籌備會議；本市十三期重劃區內之麻糍埔遺址，為博物館設置地點之評估選項。此外，本市遺址出土文物業已有部分收藏於牛罵頭遺址文化園區並開放展示，另有西大墩遺址展示館業已完成規設作業，本府建設局預計明年完工，屆時將可提供西大墩遺址出土文物展示教育使用。</p> <p>五、有關加強各文資亮點之串聯及整體行銷部分，擬於文化資產處提供相關景點後，列入明年文化專車行程內容。</p> <p>六、有關臺中火車站建站 100 周年，本局擬結合中區再生基地、文史復興組合、好伴...等民間團體，並設置專案小組辦理「舊城生活節」系列活動，配合綠空鐵道軸線及城中城歷史文化資產，以主題特展、舊城導覽、創意市集和鐵道音樂祭...等系列活動炒熱活動氣氛。</p>



## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>環境保護局：</p> <p>為維護本市古蹟及歷史建築周遭環境清潔，本局將加強重要文化資產景點周邊道路清掃，安排假日美白人員拆除並取締違規張貼廣告，以提升市容觀瞻，讓市民及遊客擁有清新優質的好環境。</p> <p>警察局：</p> <p>有關本市古蹟及歷史建築，本局均依市府公告，責由相關轄區分局派員現地勘查依權責設置巡邏箱或調整巡邏線，並由轄區派出所及警備隊規劃巡邏勤務協助巡邏以維安全。</p> <p>各區公所：</p> <p>遵照辦理。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、有關宣導開發單位應依據文資法相關規定，在進行開發前，進行文化資產調查評估乙節，本局於辦理全市各都市計畫通盤檢討案前期規劃階段，將函詢本府農業局及文化資產處協助提供該通盤檢討範圍內受保護樹木及文化資產資料，俾利納入通盤檢討案規劃研議。</p> <p>二、有關設置「國家鐵道博物館」乙節，本局已邀鐵工局第一段及第四段工程段長，已訂於 105 年 6 月 15 日召開相關會議，以彙整資料。</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>地政局：</p> <p>有關宣導開發單位應依據文資法相關規定，在進行開發前，進行文化資產調查評估乙節，本局於全市各都市計畫通盤檢討案前期規劃階段，皆於會議中請規劃單位查明開發區範圍內是否有受保護樹木及文化資產資料，並據以納入通盤檢討案規劃研議。另未來對於申請自辦市地重劃之開發案，將通知其依據文資法相關規定，在辦理開發前，進行文化資產調查評估。</p> <p>交通局：</p> <p>有關設置「國家鐵道博物館」乙節，屆時將配合主政單位本府都發局未來整體規劃，積極協助辦理向中央爭取設置相關事宜。</p>
09	有關消防局本次提送「臺中市登山活動管理自治條例」是全臺創舉，以往常有登山者未考量搜救人員的安全，於天候不佳時強行登山，造成國家搜救人力資源浪費，本自治條例中規範搜救費用由被救援者負擔係採「使用者付費」概念，透過此自治條例的訂定，提升民眾的安全意識。消防局數月來已廣徵各界意見，也已舉辦公聽會充分討論，過程中雖有質疑聲浪，然而經過溝通，民眾都能瞭解本措施並非加重登山者的經濟負擔，而是為加強保障民眾的安全。惟目前廠商規定須 5 人以上，才	消防局	<p>消防局：</p> <p>一、本局業於 105 年 5 月 17 日以本府公函建請金融監督管理委員會修正登山綜合險保單條款，建議放寬投保資格，取消 5 人以上始可投保條件及提高緊急救援費用至新臺幣 100 萬元，並可支付予執行公務之機關。金融監督管理委員會以本府建議之函文轉發中華民國產物保險商業同業公會，請公會評估其修正建議之可行性，並於 6 月 23 日前函復結果。</p>

## 臺中市政府第 253 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	能投保登山者保險，在此請消防局 積極與金融監督管理委員會等主管機關溝通、研議修正，取消 5 人投保限制，並提高緊急救援支付費用。此外，由於本市山域與鄰近縣市接壤，請消防局與鄰近的宜蘭縣、南投縣、苗栗縣、彰化縣等縣市進行協商、共同制定相關法規，保障民眾安全、也減少搜救人力資源浪費。		二、本市山域與鄰近縣市接壤，目前南投縣政府參照本市自治條例草案，另擬具相關之自治條例，本局刻正規劃邀請鄰近縣市府召開聯繫協調會議進行協商，共同制定相關法規，以保障民眾安全，降低山域事故發生機率。

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁，端午連假剛過，臺中慶祝端午節的特殊方式是「吃粽子配麻笋」，由文化局與南屯區公所合辦的「穿木屐，躡鯪鯉」，去年有 5,008 人參與千人穿木屐活動創下金氏世界紀錄，今年推陳出新、舉辦千人木屐舞；特別的是，活動日的服裝秀是由嶺東科技大學學生所設計，讓他們得以一展身手。將文化活動結合在地特色、進而行銷國際相當重要，活動期間展出木屐牆，透過各國不同材質、樣式、功能的木屐進行國際交流。此外，臺中國際踩街文化節將於 9 月舉行，觀旅局已成功邀約日本三大踩街活動來臺中共襄盛舉，包括：北海道 YOSAKOI 索朗祭、名古屋真中祭、三重縣安濃津祭，透過在地與國際的連結，吸引國際旅客來臺中旅遊。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	城市如要發展必須找到特色，回顧一年半以來，臺中許多節慶活動均已逐步找到特色發展模式： 一、南屯端午木屐節系列活動延伸至國際踩街文化節；巧聖仙師文化祭結合技職教育、工匠文化相當成功，部分發展家具、木業的越南臺商也組團回臺參加巧聖仙師文化祭，強化了臺越雙邊的文化交流。此外，為因應花博與花園城市推行的花都藝術節，今年有較去年充裕的籌辦時間及預算，請文化局要積極籌備；未來舉辦 2018 世界花博也應呈現在地特色、而非僅為煙火式活動。下半年活動相當多，包括藝文、節慶、文化等類別，透過一年四季 52 個星期，每週都有臺中特色的活動，包括是藝文、節慶、文	文化局 新聞局 民政局	文化局： 一、「臺中花都藝術節」為本局 2015 年起推行的重要文化政策，為厚植在地藝文，培養在地人才、在地團體合作，將大臺中地區打造為文創重鎮，提供優秀藝術人才發揮創意，並整合相關藝文資源，展現藝術跨界合作豐富多元的重要平臺。 二、本活動於 2016 年擴大為臺中花都藝術季，本局自 4 月起即展開籌備工作，以「跨域」、「翻新」為主軸，擴大城市文化交流與合作觸角，拓展表演藝術國際化與在地化，於 10 月至 12 月間安排一整季精采的節目，結合花海、花毯節等重點節慶，場地遍及山海屯城區，將臺中

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>化、運動、娛樂等類別，打造臺中成為 Event City。</p> <p>二、因應端午節，我的 FB 首頁換成動物划龍舟，引起民眾的熱烈討論，由臺灣黑熊、穿山甲、石虎及白海豚的 Q 版繪圖，一同組隊划龍舟，依序代表臺中大雪山是臺灣黑熊棲息地、南屯犁頭店穿木屐「躡鯪鯉」、后里花博場址為保育石虎生態而調整、保育有白海豚的海洋環境等意象。知名的吉祥物或代言人可為城市進行宣傳，日本「熊本熊」為熊本縣帶來的觀光效益，就是相當成功的案例。而臺灣黑熊、穿山甲、石虎、白海豚等動物是臺中的文化資產，可作為臺中的代言人或吉祥物，希望藉此行銷臺中特色。</p> <p>三、媽祖信仰是臺中重要的文化資產之一，還包括由 12 個百年媽祖宮廟串連而成「臺中媽祖觀光文化節」。此外，明年適逢「七媽會」百周年，近百年前，臺中萬春宮、旱溪樂成宮、嘉義縣新港奉天宮、雲林縣北港朝天宮、彰化市南瑤宮、彰化縣鹿港天后宮、臺中縣梧棲朝元宮等 7 尊媽祖，共同於臺中萬春宮駐駕、會香，是宗教文化界之盛事。日前萬春宮已送大帖(邀請函)給彰化南瑤宮，請民政局全力協助，參考留傳之照片擺置媽祖位置，交流現有文化並發揚光大。</p>		<p>打造成一座大型花園舞臺，給予市民質精深刻的藝文體驗。</p> <p>三、今年花都藝術季所規劃的節目類型繁多，舉凡文化中心地景裝置藝術、文心森林公園花材裝置藝術、圖書館及藝術亮點環境美化、山海屯城區遊行踩街以及各類精采藝文活動，包括各類展覽、音樂、戲劇、舞蹈演出，不但安排國內外知名節目，也舉辦演出節目徵選，激發表演團隊創意與能量，以及讓學生社團展現潛力的小舞臺接力秀等，藉此打造臺中文化城的藝術品牌。同時，透過相關活動的舉辦，展現豐富的藝術跨界合作重要平臺，帶給市民質精深刻的藝文體驗，另一方面透過在臺中各大區域辦理活動，讓臺中市民朋友可以就近前往參加，共同迎接 2018 臺中世界花卉博覽會在臺中！</p> <p>新聞局：          本局辦理 2018 臺中世界花卉博覽會之吉祥物設計即以石虎做為主要代言吉祥物，期望藉由石虎的可愛度吸引民眾的注意力，並帶出背後的保育議題，更可藉此行銷臺中特色。</p> <p>民政局：          一、本局 105 年 5 月 31 日與萬春宮召開協商會議，決議「請萬春宮於 105 年 8 月 10 日前，取得其他六媽（寺廟）支持配合，市府即擔任指導單位；否則，就由萬春</p>

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>宮自行舉辦，市府就場地、交通等行政協助」。後續本局陳報協商結論陳報市長，經市長指示為「如萬春宮提早取得其他六宮廟同意合辦，市府亦可提早協助工作」，本局將依指示辦理後續事宜。</p> <p>二、經聯繫萬春宮表示，目前辦理進度為 6 月 12 日由吳主任委員率領萬春宮執事人員，前往彰化南瑤宮，敬邀天上聖母參加盛會，由南瑤宮管理人(邱建富市長)率執事人員接待，收下邀請函並表示將支持配合。</p>
03	<p>剛才頒發感謝狀給協助「愛心食物銀行」物資捐贈的市場攤商，食物銀行受到市場自治會及攤商熱情響應，攤商每日提供販賣剩餘可用食材，再由社區關懷據點負責烹煮與供餐；而攤商在付出愛心的同時，也間接提升了市場知名度及營業績效，目前在山、海、屯、都皆有食物銀行的據點。此外，社會局結合安心餐券與愛心守護站、從 7 月起開始推動「無飢餓網絡」，發放安心餐券予有需求的學童(18 歲以下)、至五大超商及楓康超市憑券可領 80 元餐點；同時，這些需要緊急餐食的學童需在超商留下基本資料，透過超商通報社會局，教育局、警察局等，由政府主動提供關懷、並及早預防可能的家庭悲劇。這項政策與愛鄰守護隊、燒燙傷中心有相同的施政概念，施政要「看得見人」，各局處打破本位主義、進行跨局處合作，讓城市治理能夠有人情味、有著溫度、有愛與希望，透過民間資源的挹注、共同建構社會安全體系，打造無漏洞的社會安全網。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
04	我們於 3、4 月前往日、韓、新加坡等國進行招商，也獲得對方的積極回應，上週三菱電機名古屋製作所的所長高橋俊哉、臺灣三菱電機社長稻葉元和來訪市府，希望透過臺中作為與臺灣全面合作的平臺，三菱電機每年在臺採購約 100 億元，並且在臺中工業區設廠生產 CNC 控制器，未來的發展項目包括航太與智慧車輛等。蔡英文總統指定臺中作為智慧機械之都，因應未來智慧機械與航太的發展，臺中已組成 AIM(航太工具機產業技術大聯盟)，市府特別邀請三菱電機加入，藉由產業 4.0 共同發展航太產業；三菱集團旗下有多項產業，我們也力邀三菱電機在臺中投資其他產業，市府除已引進日本三井集團於臺中港區投資設置 OUTLET PARK 外，也希望三菱集團能來臺中投資興建大型購物中心。此外，6 月 16 日新加坡 SBF(工商聯合總會)將回訪臺中，除參觀會展產業外，請經發局協助安排參訪水滴經貿園區並向 SBF 進行簡報，新加坡為東協國家投資金融、產業貿易之樞紐，本次新加坡 SBF 參訪將有助於中部產業打開與東協國家合作之門。	本府各機關 經濟發展局	本府各機關： 遵照辦理。  經濟發展局： 一、日本三菱電機名古屋製作所高橋俊哉所長與臺灣三菱電機稻葉元和社長及臺灣三菱相關主管人員一行人已於 105 年 6 月 6 日拜訪市長。臺灣三菱電機於 105 年 6 月 29 日下午 2 時派員至本局討論引介三菱重工、三菱地所及加入 AIM 等議題。 二、新加坡工商聯合總會(SBF)於 105 年 6 月 16 日來訪臺中市，本次來訪一行人共 29 人、中華民國國際經濟合作協會 2 位及中華民國駐新加坡經濟組 1 人，上午由本府黃秘書長接待並邀請相關廠商代表討論臺中市政府與新加坡未來合作及交流機制。下午參訪臺中市精密機械科技創新園區 2 家廠商(臺華精科技股份有限公司、慶鴻機電工業股份有限公司)。未來將安排新加坡每年固定參訪臺中產業，並將 CIECA 納入合作架構，市府也將率領產業參訪團參與 CIECA 行程至新加坡進行產業交流。
05	近期有部分媒體報導有所誤解，請主政局處須即時澄清說明，其他各局處也應即時作好輿情回應，並請新聞局加強與媒體溝通，化危機為轉機，澄清民眾疑慮： 一、部分媒體指稱「文心路騎車跟騎馬一樣，是臺中最不平整	建設局 文化局 本府各機關	建設局： 有關部分媒體指稱「文心路騎車跟騎馬一樣，是臺中最不平整的道路」乙案，本局於媒體報導後，主動赴醫院探視受傷女騎士，並發布新聞；除再次說明臺北市捷運工程局中區工

# 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>的道路」：事實上，這是由於文心路正在進行捷運綠線興建工程，捷運綠線沿線道路總長約 22.4 公里，孔蓋數約有 2,500 座，執行上又必須與區段徵收、自辦重劃、市地重劃等工程整合，十分複雜繁瑣，需與施工單位先行整合與協調，並於捷運場站工程完成後進行施工。報導當天建設局立即聲明後，隨即看見部分媒體提出「可能是目前進行捷運工程所致」的平衡報導，這也提醒我們即時與媒體溝通的重要性。</p> <p>二、文化局推出「眾書成城 百萬新書・再造文化城」募書計畫，由於外界誤解市府鼓勵民間捐款購書、是因為市府不編列購書預算。日前文化局已發新聞稿澄清，在此也特別說明：民間募書計畫與市府編列預算購書係同步並進，希望透過 1+1 大於 2 的效果，充實臺中市圖書館藏書，我們每年編列 5 千萬元預算購書以及 3 年 1 億元經費投入閱讀空間改造，提升整體閱讀環境，未來水湳市立圖書館完成後，館藏的圖書質與量都很重要，而透過電子書、數位文化的典藏與學習都是未來的閱讀趨勢。此外，也感謝出版公會主動發新聞稿協助澄清說明，臺中率先響應文化部鄭部長提出「公部門圖書館採購書籍時，應採最有利標或異質性最低標辦理」，確保書籍品質也保障民眾的閱讀權益及出版業的健全發展，請文化局長主動向外界說明推動募書的立意，避免以訛傳訛。</p>		<p>程處目前的施工狀況外，並鐵腕提前執行路平前置作業；原本預計俟臺北市捷運工程局中區工程處年底完成捷運綠線工程，本局再進場執行路平專案，現提前先於七月執行路平前置作業約 60%以上的孔蓋下地，將本局執行的政策以及正確訊息，適時透過新聞局向媒體發布，更讓民眾清楚市府為市民的積極作為。爾後處理相關議題，更以迅速明確資訊，協請新聞局發布並與媒體正向溝通。</p> <p>文化局：</p> <p>一、本局於危機議題發生後，旋即與新聞局聯繫，並於 6 月 9 日、6 月 12 日各發一篇市政新聞「眾書成城計畫 市府加碼募款購書經費 助出版業度寒冬」及「眾書成城募款購書計畫 文化局長：可創造市民與出版業多贏」回應，6 月 14 日並由本局局長撰文發佈至蘋果日報焦點評論「雙管齊下 度過出版寒冬」，以澄清相關疑慮。</p> <p>二、同時規劃透過府內文宣《文化臺中》105 年 7 月號(第 23 期)之專欄以澄清相關疑慮，另擬於 105 年 9 月號(第 24 期)邀請出版業或文化相關學者進行「文化對談」，以闡述相關政策對於臺中市文化的扎根與推廣，進而營造市民、公部門與出版業三贏的局面。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>



## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	<p>臺中是製造業重鎮、中小企業的家鄉，也是精密機械零件「隱形冠軍」，在蔡總統的五大創研計畫中，臺中以智慧機械與航太產業為主，重返製造業帶動經濟發展儼然成為世界潮流。近期出版新書「未來產業」說明未來結合機器人、大數據、物聯網等產業 4.0 的科技發展。其中，勞動者是社會進步的重要力量，勞動環境應包括安全與品質，民間的重大工程過去受限於中央地方職權不一，在去年發生中捷工安事件後，我們積極向中央爭取勞動檢查權下放，透過完整的人力編制、預算經費等強化勞安檢查，勞工安全是市府施政重點，提升勞工執業安全才能帶動城市的發展。以下就勞工局「臺中市職場安全衛生促進暨減災計畫」專案報告進行幾點裁示：</p> <p>一、照顧勞工，最重要的是落實勞動安全檢查。請勞工局依規劃於今年再增加 7 位勞動檢查員，使組織員額達到 48 人，另請以逐年補足人力至 92 人為目標，持續向中央申請授權全部勞動檢查業務，提升勞動檢查覆蓋率。</p> <p>二、各工程主辦機關應強化營造工地之安全衛生管理制度，並針對勞工局所提出的減災計畫配合事項，擬訂時程，積極辦理。也請勞工局將執行成果定期簽告本人知悉，並將辦理情況列入治安公安會報，打造勞工友善城市。</p> <p>三、中小企業資源有限，往往難以提供勞工完整的安全衛生教育訓練。勞工局已規劃高風險事業工作者的職業安全衛生教育訓練，免費提供勞工安全衛生教育的訓練課程，請經發局、新聞局加強宣導鼓勵企業多加利用。</p>	<p>勞工局 本府各機關 經濟發展局 新聞局</p>	<p>勞工局：</p> <p>一、持續積極向中央爭取補足勞動員額：有鑑於本市轄內最近發生多起工安意外，經本府多次與行政院人事行政總處協調專案增加勞動檢查人力，本市於 105 年將增加 7 位勞動檢查員，總計達 48 人，並持續爭取原規劃完整授權勞動檢查所需人力 92 人之目標，以及比照臺北市與高雄市，向勞動部申請授權全部勞動檢查業務，提升勞動檢查覆蓋率。而本市勞動檢查工作重點將針對高風險行業如臺中捷運工程等大型公共工程、化工廠等高風險事業單位，將採高強度、高頻率之勞動檢查，要求雇主落實遵守勞動法令，保障勞工職場安全與健康，並規劃多項創新宣導、輔導服務，將陸續推動中小企業工作環境輔導改善實施計畫、金安心工程計畫、職業安全衛生策略平臺等措施，提供多元、專業之安全衛生入場輔導，協助事業單位發掘潛在危害風險，並提供經濟可行之解決對策，建立友善職場，促進勞資和諧，雇主與勞工共享經濟發展的果實。</p> <p>二、強化本市營造工地之安全衛生管理制度：本局前於 104 年 10 月 17 日簽准「臺中市政府公共工程技術服務契約安全衛生監造補充條款範本」，並於 104 年 11 月 2 日府授勞檢字第 1040246261 號函通知本府各一級機關，即日起招標簽訂新工程監造契約均納入該條款，要求監造單位確實執行安全衛生監督查核，以保護本市營造業勞工</p>

# 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>四、本市每年勞資糾紛高達 3 千多件。為能儘速釐清爭議，回復勞工平靜生活，請勞工局研議加強勞資爭議調解人員之專業訓練，以保障弱勢勞工權益。</p> <p>五、在守護勞工健康與安全的執行上，如果發現法規有疏漏或不合時宜之處，請積極向中央建議修法以貼近勞工實際需求。</p> <p>六、為鼓勵企業「以人為本」投資工安，請經發局協助有改善職場安全需求的企業，踴躍向勞工局或勞動檢查處提出輔導申請。我們所提供的輔導機制，完全不需支付任何費用，改善過程也不會被列為加強檢查對象。而且改善完成後，若符合勞動部所列補助對象及標準者，還可申請補助金，請多向企業宣傳。</p> <p>七、國際移工是本市經濟成長的重要力量，請經發局持續打造「東協廣場」。另外，去年勞工局辦理國際移工足球比賽，以及各機關舉辦多元異國文化活動，也廣獲好評，請相關機關持續辦理類似活動並加強品質。</p> <p>八、有關大立光臺中精密機械園區新廠工程日前發生 2 起工安意外，請張副市長協助督導、勞工局積極調查並加以輔導，以提升大立光勞安，讓品質與安全兼顧。</p>		<p>生命安全，進而降低營造業職業災害。本局將勾稽工程查核小組安全衛生缺失及勞檢處勞動檢查缺失，彙整統計分析資料，每季陳核市長，並於治安會報及公安會報聯合會議報告。</p> <p>三、研議加強勞資爭議調解人之專業訓練，以保障弱勢勞工權益：</p> <p>(一) 近年來，本局受理勞資爭議調解案件有逐年增加之趨勢(102 年受理 2,874 件，103 年受理 2,661 件及 104 年受理 2,997 件)。為迅速弭平勞資糾紛，本局提供多元化律師免費諮詢服務(電話、面談及視訊)，以協助勞資雙方於勞資爭議調解會召開前了解相關權益。另外，本局為提高勞資爭議調解成功率，除聘請具有相關學識及實務經驗者擔任調解人以協處勞資爭議調解案件外，並於每年積極規劃調解人專業訓練課程，包括：勞動法令修法重點，輔以勞資爭議調解案件主要爭點做為案例分析，並安排工時、工資、性別工作平等、職業災害及一般勞動權益等相關規定與實務(如：勞資爭議訴訟案件實例解析、調解過程中調解人應遵守之倫理規範等)做為課程規劃重點，邀請熟稔勞動法令及實務之專家學者(如：法官、律師、教師等)進行授課，俾針對法令規定及實務進行綜合座談與觀摩參訪。105 年勞工局規劃 3 場次調解人專業訓練，第 1 場次及第 2 場次分並訂於 105 年 6 月 28 日及 9 月</p>

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>份(目前尚於規劃中)辦理，授課主題為職災勞工權益研析(含民法侵權行為)及勞動基準法新修法注意事項。</p> <p>(二)另預計於 105 年 10 月辦理勞資關係法令及提升調解知能專業研習參訪活動，以提升調解人專業知能，保障勞工權益。</p> <p>四、積極主動向中央建議修正有關勞工健康與安全不合宜之規定：本市勞動檢查處執行安全衛生檢查、宣導及輔導業務時，如發現法規有疏漏或不合時宜之處，擬於勞動部職業安全衛生署舉辦之「年度全國職業安全衛生及勞動檢查業務工作會報」提案，透過全國勞動檢查機構及各縣市政府勞工行政單位之聚會，相互交流研討，將與會單位之共識提供勞動部職業安全衛生署，作為修法之參考，以貼近勞工實際需求、順利推展安全衛生業務。</p> <p>五、持續辦理國際移工相關活動並加強提升活動品質：為促進國際移工培養正當休閒及健康運動的觀念，並透過活動與國人及其他國籍移工以球會友進行交流，故本局 105 年度透過申請就業安定基金計畫補助(勞動部 104 年 12 月 2 日勞動發綜字第 1040514971 號函核定在案)20 萬元整辦理球類競賽，以減輕國際移工工作壓力，並提升工作效率；另中臺灣經濟圈以本市為軸線，且「勞動政策中部策略聯盟」於 104 年 10 月 16 日在本市成立，以共同鄰近中部之地方政府發展勞動策略的夥伴關係，結合</p>

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>當前共同勞動政策目標、勞動市場相異特性及勞動資源互補，解決跨域資源整合議題，藉由共同提升中部區域勞工權益及福祉，以輔導國際移工於假日期間從事有益身心健康之正當休閒活動，爰此，本局仍再積極向勞動部申請就業安定基金獎勵補助 20 萬元整(勞動部 105 年 5 月 6 日勞動綜 2 字第 1050155712 號函核定在案)，且擴大辦理，並於 105 年 4 月 14 日府授勞外字第 1050074077 號函請勞動政策中部策略聯盟縣市政府邀請轄內移工組隊報名參與，刻正併案辦理招標作業，預計 105 年 11 月份辦理球類競賽，期使移工朋友們透過本活動進行交流，並提倡運動風氣，形塑本市為運動熱情國際大都會。</p> <p>六、加強輔導大立光臺中精密機械園區新廠興建工程勞安維護：根基營造股份有限公司承造「大立光電股份有限公司興建工程」於 105 年 4 月 8 及 4 月 13 日連續發生 2 起勞工死亡之重大職業災害，皆為勞工自施工架上墜落，顯為趕施工進度而忽略安全衛生工作。本府積極為勞工安全把關，立即要求停工，經根基營造提出改善計畫，大立光承諾投入工安資源，本府於 105 年 6 月 16 日同意有條件復工，針對後續高風險危害作業項目訂定施工安全衛生計畫，由業主、監造、營造廠簽認後，送本府審核合格後方得施作，並實施全員工安高風險作業查核機制，如未依承諾辦理，將再予停工，並列為「加強高職</p>

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>災及高危險廠場檢查及指導執行計畫(EEP)」營造工程專案檢查列管對象，將於復工後實施密集檢查，每週針對工地至少檢查 1 次，採高強度監督檢查，以確保施工安全以達零災害之目標。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、關於勞工安全衛生教育相關訓練和職場安全輔導，本局將協助勞工局勞動檢查處轉知 23 個商圈及商業會，並於年度工業園區座談會請臺中市各工業園區管理服務單位及廠協會納入政令宣導事項，另權管精密園區及豐洲園區部分，於工廠訪查時加強說明並鼓勵企業投資工安，俾以增加職場安全及友善工作環境。</p> <p>二、本局配合賡續辦理打造「東協廣場」事宜，暨南大學預定 105 年 7 月 1 日進第一廣場(第一公有零售市場原駐衛警辦公室)，規劃於同年 12 月 31 日完成東協觀光主題書店及東協訊息平臺初步建置。勞工局於 105 年 6 月 14 日現勘第一市場 3 樓空攤 6 攤，評估借用 271 及 272 攤予東協駐外代表使用。</p> <p>新聞局：</p>

## 臺中市政府第 254 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 6 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本局已於 6 月 10 日發布「防止職業災害 市府推職業衛生教育訓練計畫」新聞稿 1 篇，並傳送予媒體記者參採。

參、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 6 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	001	臺中市智慧綠電網先期研究計畫委託專業服務案	都發局	財團法人台灣經濟研究院	楊豐碩 陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	—	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	都發局業以 105 年 6 月 20 日中市都字第 1050099166 號函文廠商通知終止契約，請廠商停止施作並核算費用，於 105 年 7 月 5 日前送本局，俾辦理後續結案事宜。	落後	請盡速趕辦
								102/12/05	—	103/12/18						
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/08/05	1,139	廠商業於 104 年 12 月 11 日繳交因應計畫書，並於 105 年 2 月 22 日修正後審查通過，現正辦理函發使用許可及驗收階段。	符合	繼續列管
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

## 104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/03/31	104/09/30	—	104/12/15	105/07/31	2,250	業於105年1月27日召開業務單位審查會，審查結果請廠商依會議決議修正期末報告，廠商業於105年4月下旬提送修正後成果報告書，為使本市公車評鑑制度更臻完善，業務機關已請廠商再行檢視研提評鑑指標，預訂於8月邀集學者專家先行召開會前會提供意見，俟後擇期召開期末審查會議。	落後	請盡速趕辦
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於105年3月29日辦理期中報告審查會，審查結果為修正後通過。廠商預計於7月21日提送期末報告書。	符合	繼續列管
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於105年5月3日召開期末審查會，審查結果未通過，廠商於6月3日提送第2次期末報告書，並預計於7月11日召開第2次期末審查會。	符合	繼續列管
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	業於105年4月12日辦理期初審查會，審查結果為修正後通過。廠商預計於7月28日提送期中報告書。	符合	繼續列管
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於105年4月29日召開期中報告審查會議，審查結果為修正後通過。	符合	繼續列管



年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	013	歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴臺機槍堡」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/03/16	105/08/31	104/04/30	104/07/31	104/11/30	105/04/30	105/08/31	1,100	期末報告書業於 105 年 5 月 2 日同意備查，刻正辦理驗收。	符合	繼續列管
								104/03/16	104/05/29	104/09/17	104/12/15					
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	業於 105 年 5 月 20 日召開期末審查會議，審查結果為修正後通過，但須經委員複閱，廠商應於 105 年 6 月 30 日前提送修正後報告書。	符合	繼續列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30	105/05/20					
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	廠商預定於 8 月中旬提送期末報告書初稿，俟後擇期召開期末審查會議。	符合	繼續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29						
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	業於 105 年 5 月 17 日召開期中報告審查會議，審查結果不通過，以書面審查作為第 2 次期中報告審查，廠商已於 6 月 14 日第 2 次提送期中報告書，刻正辦理書面審查事宜。	落後	請盡速趕辦
								104/12/24	105/03/01							
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	期中審查會議預計於 105 年 7 月 5 日召開。	符合	繼續列管
								104/12/24	105/03/11							
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	業於 105 年 6 月 20 日召開第 2 次期末審查會議，審查結果為修正後通過。	落後	請盡速趕辦
								104/09/11	104/10/16	105/01/28	105/06/20					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	本案於 105 年 5 月 31 日召開本府一級機關及區公所座談會，並預計於 6 月 30 日邀集相關領域專家學者進行專家座談會。廠商預計於 7 月 22 日前提送期中報告初稿。	落後	請盡速趕辦
								105/04/01	105/04/22							
105	002	105 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	—	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	業於 105 年 6 月 8 日通過期中報告審查，並預計於 10 月中旬前召開期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/2/18	—	105/06/08						
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/12/21	105/03/30	105/03/29	105/08/20	105/12/05	105/12/21	842	本案實施計畫刻正函送本府主計處核定，另於 6 月 27 日辦理契約變更，延後履約期限至 105 年 12 月 21 日，另變更期中及期末審查報告繳交期限。	符合	繼續列管
								105/03/25	105/03/29							
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局			簽約日		105/03/30	—	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879.750	於 105 年 3 月 29 日開標，無廠商投標而流標，另於 4 月 28 日開標，無廠商投標而流標，於 6 月 15 日再次開標，1 家廠商符合資格，並於 6 月 16 日召開評審會，原訂於 6 月 30 日議價，因故擇期再議。	落後	請盡速趕辦
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	預計 105 年 6 月 30 日提送期中報告初稿，並訂於 7 月 15 日召開期中審查會議。	符合	繼續列管
								105/03/09	105/03/30							

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	廠商預計於 105 年 8 月 2 日提送期中報告初稿。	符合	繼續列管
								105/04/14	105/04/29							
105	007	105 年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	預計 105 年 6 月 30 日提送期中報告初稿，並訂於 7 月 20 日召開期中審查會議。	符合	繼續列管
								105/03/24	105/04/14							

## 二、府列管標案

### 臺中市政府 105 年 06 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.07.7

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
105 年 6 月	355 件(84.12%)	49 件(11.61%)	6 件(1.42%)	12 件(2.84%)	422 件	10 件
105 年 5 月	374 件(86.98%)	40 件(9.30%)	9 件(2.09%)	7 件(1.63%)	430 件	12 件
比較	-19 件	9 件	-3 件	5 件	-8 件	-2 件

#### (一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	28 件(80.00%)	7 件(20.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	35 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD00004	發包工程	教育局/國民小學/東海國小	東海國小新設校工程	143,300	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已付款畢，辦理結案。	1050704 最後修改期程 1030228/1030430 招/決標 1030615/1040930 開/完工
2	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建	84,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.綠建築標章於6月20日送件候審。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					2. 決算書以先送審，待核定。	1030331/1041031 開 /完工
3	099DC00 052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，委辦機關於 104 年 2 月 16 日發函終止契約在案。 2. 都發局於 105 年 3 月 29 日核發使用執照。 3. 刻正辦理工程結算相關事宜。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招 /決標 1010319/1020304 開 /完工
4	101DD00 010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第 1 期工程	212,237	100	95	-5	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 竣工並完成驗收，結算完成，待取得綠建築標章後決算付款	1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招 /決標 1030101/1040515 開 /完工
5	101DS10 006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：5 次 105/06/08 正驗通過，準備點交	1050628 最後修改期程 1020801/1021231 招 /決標 1030301/1050301 開 /完工
6	102DS10 008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	100	95	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已於 105/06/27 取得綠建築標章證書 請廠商依約請領尾款	1040421 最後修改期程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
7	102DS11 002	發包工程	教育局/國民中學/龍井國中	龍井國中老舊校舍拆除暨校舍新建工程	90,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 6/23 會同代辦機關（都發局）辦理第二階段景觀工程初驗。	1040708 最後修改期程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050101 開 /完工
8	102DS10 009	發包工程	教育局/國民小學/旭	烏日區旭光國小遷校工	118,000	95	91	-4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	落後原因： 1、營造公司財務處理

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			光國小	程					(1) 105/05/27 第 72 次工務會議； (2) 105/06/03 第 73 次工務會議； (3) 105/06/08 第 74 次工務會議； (4) 105/06/17 第 75 次工務會議； (5) 105/06/24 第 76 次工務會議； (6) 105/06/ 人行步道及街角施作； (7) 105/06/ 全區圍籬施作； (8) 105/06/ 景觀及跑道球場工程； (9) 105/06/ 水電工程； (10) 105/06/ 屋頂防水施作 (11) 105/06/ 一樓地坪抵石工程； (12) 105/06/ 遊戲器材施作。 (13) 105/06/ 一樓地坪 EPOXY 工程。	不當，影響小包出工意願。 2、目前主要工進都在室外的跑道、球場、景觀及植栽工程，已要求承商盡力趕工。； 解決對策： 1、請承商加緊趕工。 2、每週召開工務會議及趕工會議，每日安排時間至工地督工以掌握工進。 3、請監造單位落實督導之責。 1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050531 開/完工
9	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1. 2/29 廠商申報竣工 2. 3/4 竣工會勘確認 3. 3/22 初驗 4. 4/25 初驗複驗 5. 5/13 正驗 6. 6/7 正驗複驗完成 7. 現正辦理使用執照中	1050627 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工
10	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 105 年 6 月 14 日水利會檢還已用印信土地使用權同意書。 2. 105 年 6 月 15 日限時掛號檢送土地使用權同意書給建築師，請	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									建築師申請建照暨五大管線。 3. 建築師修正(預算書審圖面)後,預計本周(6月27~7月1日)申請建照。	
11	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1. 依據教育局決議,拆、建工程分開辦理,拆除預算書圖已於105年6月20日完成第一次審查。 2. 拆除預算書圖第二次審查,將於105年6月27日審查完成。 3. 第二次拆除預算書圖修訂,預計105年6月30日完成,完成即上網公開招標。	1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
12	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 水土保持審查中。	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
13	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 校地福興段824-1編審(改變使用地目類別)經東勢地政事務所公開閱覽已於01/26完成,送地政局後續作業,03/24市府召開編審會議已通過完成審議,地政局公開閱覽(4/20~5/20),5/20已完成閱覽公文5/24已入東勢地政所,已完成簿登作業。 預算書圖02/01第一次送審,退回修訂格式,02/17再次送審,03/11已完成書面審核,4/28召開第二次審查會議,5/24修正完成外聘審查委員意見已核定通過。 目前進度:本案招標文件業已於	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									105年6月4日至6月13日期間完成公開閱覽。現由工程科內簽發包作業中。	
14	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 6/2 委設單位水電技師查看本校E棟電源配置 6/6 委設單位親送拆除工程預算書圖 6/8-6/15 委設單位之水保廠商進行地質鑽探 6/20 下午召開拆除工程預算書圖審查會 6/22 委設單位水保技師來校查看植栽及擋土牆 6/24 委設單位檢送修正後之拆除工程預算書圖	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
15	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (1) 105/06/13 「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」取得使用執照。 (2) 105/06/20 「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」正式驗收複驗活動。 (3) 刻正辦理綠建築標章申請作業與新設用電申請作業相關事宜。	1050628 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工
16	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	68	68	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 RF教室區頂板RC澆置，5F教室區模板組立，1~2F走廊粉刷打底，3F木門框及鋁窗安裝作業，2F室內粉刷粉光作業	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
17	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓	52,470	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105/06/16 工程預算書經教育局	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				老舊校舍整建工程					同意備查，準備上網公告招標	/決標 1060116/1080116 開 /完工
18	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.105.06.16 臺中市政府教育局工程營繕科召開第 3 次細部設計審查會議，修正後通過。 2.105.06.23 函轉本校「老舊校舍拆建工程」修正後預算書圖及相關資料至臺中市政府教育局（105.06.23 中正小總字第 1050003377 號。	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
19	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 9 月 3 日至教育局進行第 1 次規畫設計審議會議。11 月 10 日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。 12 月 14 日召開三人小組會議，105 年 1 月 18 日教育局核定通過。 105 年 3 月 22 日豐原區萬年段 273-1、306、430-1 地號等 3 筆國有土地管理機關已變更為本校。5 月 17 日建築執照經都發局核定通過。 105 年 5 月 19 日召開第二次預算書圖審查會議，5 月 31 日召開預算書圖審查-結構意見回覆小組會議。6 月 15 日發文請建築師依審查意見修正預算書圖，6 月 22 日檢陳修正後預算書圖及相關資料送工程科辦理審查。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080131 開 /完工
20	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建	52,965	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 6 月 1 日將修正後預算書圖函送教育局。	1050510 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					105年6月7日教育局函復仍有待修正事項。 105年6月20日監造單位修正預算書圖後再次函送教育局。	1060116/1080116 開/完工
21	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前準備辦理發包作業	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
22	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已辦理標案公開閱覽，預計於七月初上網公開招標。	1050505 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
23	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 建造執照已於105年5月20日取得。 代辦單位教育局已於105年6月16日完成預算書圖核定、105年6月23日完成公開閱覽程序，依設計單位契約規定預算書圖核定後應提送發包文件，目前辦理彙整中並續辦公開招標事宜。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
24	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	94	94	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.目前進行教室門窗玻璃安裝、屋頂鋪設鋼瓦。 2.目前進行外牆磁磚清洗。 3.目前進行周邊泥作修補。	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
25	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年06月7日至13日辦理公開閱覽	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
26	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中 新建活動中心工程 委託設計監造採購案	95,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約中	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工
27	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學 文小五校區新建校舍 第二期工程	217,370	77	78	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 教室外牆及廁所貼磁磚。 2. 教室廁所馬桶設備安裝。 3. 教室消防及廣播設備安裝及測試。 4. 活動中心屋頂鋼構放樣及組立。 5. 活動中心內牆泥作吊線及打底。 6. 活動中心外牆泥作吊線及打底。 7. 活動中心 1F~3F 機電設備及消防設備安裝。 8. 教室走廊及陽台欄杆施作。	1050620 最後修改期程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1060716 開 /完工
28	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓 老舊校舍整建工程	92,700	93	94	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 一、風雨走廊頂層欄杆施作。 二、籃球場復原施作。 三、前庭 3D 鋼網牆板底施作。	1050310 最後修改期程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工
29	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市 后里區月眉國民小學 新建校舍工程	120,000	78	80	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 3 樓牆柱模版組立及查驗。	1050628 最後修改期程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
30	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/	臺中市立后綜高級中學	120,000	77	79	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次	1040423 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			后綜高中	圖書館大樓工程					現進行體育館鋼構屋頂彩鋼施作及樓梯外牆仿清水模施作	1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
31	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 105 年 6 月 13 日上網招標，訂於 105 年 6 月 30 日辦理開標及評審會議。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
32	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105.6.3 日第 1 次預算書圖審查會議、105.6.24 依審查會議委員意見修正送學校審核	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
33	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	88	95	7	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 6/6 竣工 6/13 監造確認竣工，預計 7/1 初驗	1050626 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
34	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 105 年 6 月 3 日以新台幣 103,410,000 元整決標予富琦營造股份有限公司，並於 6 月 15 日辦理開工前協調會，現於準備簽約階段。	1050510 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
35	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	73	84	11	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 四樓拆模.一二三樓粉刷.四樓隔間牆組立.庚梯基礎施作	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工

## (二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	47 件(82.46%)	9 件(15.79%)	0 件(0.00%)	1 件(1.75%)	57 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約履約項目-基本設計階段	落後原因： 基本設計作業延誤； 解決對策： 業於 105 年 6 月 22 日完成第二次基本設計審查 1050318 最後修改期程 1050710/1050725 招/決標 1050731/1070331 開/完工
2	105DF00289	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	105 年度臺中市代辦管線統一挖補工程	838,267	30	25	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理開標，評選作業。	落後原因： 投標廠商家數不足三家而流標； 解決對策： 辦理第二次公開招標(7 月 4 日開評選會) 1050704 最後修改期程 1050630/1050715 招/決標 1050715/1060831 開/完工
3	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外	275,000	75	70	-5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案業於 105.06.29 徵收計畫業	落後原因： 本案農業變更計畫， 尚需水利局公文；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				道路新闢工程(南向)					送地政局呈轉	解決對策： 將積極趕辦 1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
4	099DD00139	發包工程	建設局/土木工程科/	神岡區浮圳路改善工程	60,000	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：5 次 有關原「神岡區浮圳路拓寬改善工程」案之工區範圍，經本府 105 年 1 月 13 日公告為文化景觀，並於 105 年 5 月 4 日訂定保存及管理原則，本局依其原則擬定方案中。	落後原因： 文化資產處所擬定之原則，與規劃之人行自行車道空間有所衝突，刻正研擬相關方案中。； 解決對策： 文化資產處所擬定之原則，與規劃之人行自行車道空間有所衝突，刻正研擬相關方案中，並由文化資產處審查通過後廢辦。 1050520 最後修改期程 1051130/1051231 招/決標 1060131/1061031 開/完工
5	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理竣工書圖明細表中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
6	102DF00050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里 12-65-6 號道路開闢工程	52,992	93	88	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 人行道施作	落後原因： 各管線單位埋設中； 解決對策： 俟管線單位埋設完成後趕辦

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050630 最後修改期程 1031031/1031231 招/決標 1040201/1050731 開/完工
7	102DF00 055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖溪匯流口水防道路連接工程	96,015	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理結算事宜	1050627 最後修改期程 1021215/1030130 招/決標 1031030/1041001 開/完工
8	102DF00 381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)	92,487	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105.6.29 正驗複驗，正驗待改善中	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工
9	103DF00 194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 工程：於 105.3.31 報竣，於 105.5.18 辦理正驗。 於 105.6.28 辦理正驗（複驗），待廠商修正缺失。	1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
10	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 實際進度 98.28%	落後原因： 可施工工項均已施工完竣，俟第二次變更設計修正預算辦理完成後即可提報竣工。 解決辦法：第二次變更設計修正預算辦理完成後即可提報竣工。 ； 解決對策： 第二次變更設計修正預算辦理完成後即可提報竣工。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
11	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本府研考會已於105年6月15日開會審查修正後之基本設計報告書，審查結論為修正後通過，本局已請顧問公司依審查委員意見修正並於105年7月4日前報局轉本府研考會備查。	1050216 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060201/1071231 開/完工
12	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 105年1月29日召開第二階段環境影響評估報告書（初稿）審查會議。 105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書（修正本），並請廠商依合約進行辦理二階段環評公聽會及現勘作業。 於105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會，目前待會議紀錄納入報告後，提送環保局審查。 本案業經與彰化縣府協商後，將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益，預計2018開始推動。	1021105 最後修改期程 1021007/開/完工
13	103CF00038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-1號道路開闢工程	73,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地上物拆除中	1040121 最後修改期程 1040715/1040915 招/決標 1041130/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期程 開/完工
15	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路0K+000~1K+600道路工程	108,961	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於105年5月24日驗收完成決算 辦理中	1041109 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1050301 開/完工
16	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地 取得中	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工
17	104CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園區南側聯外道路工程(泉水巷)新闢工程	400,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案刻正依預定期程表辦理用地 取得中	1041217 最後修改期程 1051005/1051120 招/決標 1051130/開/完工
18	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	77	77	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至105年6月30日止預定進度 56.36%，實際進度 49.92%	1050629 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
19	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第1工區)	338,510	74	74	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月26日開工,截至105 年6月底完工 892 件。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
20	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 2 工區)	338,510	72	72	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 10 月 26 日開工，至 105 年 6 月底已完工 588 件。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開/完工
21	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	57	57	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1-5 工區及 7 工區已申報開工。	1050627 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1051231 開/完工
22	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 俟用地取得辦理發包	1050105 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1051030/1061231 開/完工
23	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
24	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105.6.28 簽訂契約	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年6月15日決標	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
26	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年6月15日決標	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
27	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3號延伸)	275,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 內政部訂於105.07.06召開徵審會審議	1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
28	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案刻正依徵收程序辦理。	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工
29	105CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程	1,190,400	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年4月15日已召開協議價購會(二)，續辦徵收事宜。	1050215 最後修改期程 1050810/1050910 招/決標 1051130/開/完工
30	105DF00283	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向	1,700,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正簽辦本案工程上網招標作業中(後依指示改採異質採購最低標方式辦理工程採購)	1050608 最後修改期程 1050715/1050831 招/決標 1050901/1070630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				跨大甲溪橋梁及南側引道優先標)						/完工
31	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段 39 巷打通至 97 巷道路工程	145,900	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 104 年 5 月 30 日已召開第一次公聽會，依公聽會民眾意見，工程股於 106 年 7 月 6 日辦理現場會勘。	1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
32	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案因涉地籍編移，故地所尚未分割完成。	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
33	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費。	280,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 6 月 27 日召開協議價購會	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051130/開/完工
34	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收計畫提報內政部中	1050226 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1050801/開/完工
35	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側 4 米計畫道路用地費(忠明南路以南 400 公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案依秘書長及都市發展局意見辦理，訂於 105 年 7 月 6 日由秘書長召開會議，俟都計變更完成後，本局始得據以辦理用地取得及道路開闢事宜。	1050310 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
36	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 6 月 30 日第二次公聽會	1050330 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
38	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 6 月 10 日前分割完成	1050316 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工
39	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 規劃設計廠商已完成基本設計，目前進入細部設計階段	1050226 最後修改期程 1050930/1051120 招/決標 1051231/1070630 開/完工
40	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 顧問公司已於 105 年 7 月 1 日提送細部設計預算書圖及水土保持計畫，已另排會議審議。	1050226 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
41	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 105 年 6 月 16 日召開基本設計審議會議，刻辦理細部設計作業	1050330 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
42	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	69,393	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計繪製	1050401 最後修改期程 1051015/1060201 招/決標 1060601/1080601 開/完工
43	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	65	66	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050105 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									通行便橋橋面，臨時管線遷移，交維佈設施作，A1-P4 橋面板。	1031103/1031201 招/決標 1041102/1070402 開/完工
44	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	58	3	<p>流廢標次數：1 次，  期程修改次數：1 次  第四標工程重要辦理情形：  1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於 104 年 10 月 19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。  2. 有關因應江興申請終止契約，已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。  3. 有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標（鐵山營造工程有限公司得標），105 年 1 月 18 日訂約。  4. 廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於 105 年 1 月 21 日函文三河局申請河川公地許可，經該局 105 年 1 月 27 日函覆同意。  5. 本工程訂於 105 年 1 月 28 日下午 1 時 30 分召開管線協調會議，105 年 1 月 28 日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。  6. 第四標後續標，於 105 年 2 月</p>	1050118 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									27 日開工 7. 現正積極趕辦土建橋梁工程 8. 局長於 105 年 6 月 30 日視察工地	
45	104CF00 021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫 4-3 號道路新闢工程	801,200	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地政局於 105 年 5 月 20 日送徵收計畫書至內政部審查，內政部審查中。	1050226 最後修改期程 1050601/1050701 招/決標 1050801/開/完工
46	103DE00 020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	77	86	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理第三次派工（派工期限 105/5/9~105/7/8）	1041126 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1050831 開/完工
47	104CF00 010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區 12-66-2 號道路工程	107,161	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫製作中	1041211 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
48	104CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫 11-11 號道路工程	246,733	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
49	102DF00 051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	61	71	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正施作上、下邊坡擋土牆及側溝工程。	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
50	104DF00 183	發包工程	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	臺中市烏日區學田二號橋改建工程	50,000	73	87	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 橋梁改建業務進行中	1050627 最後修改期程 1040306/1040318 招/決標 1040630/1050904 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
51	104CF00024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張路二段 17 巷打通至頭張路一段 117 巷道路工程用地	123,000	30	50	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 目前彙整徵收計畫書	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
52	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 第 1、2 標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業，規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長溝通說明。 (二) 第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段 辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司預計於 105 年 7 月 1 日依審查意見修正報局辦理工程招標作業。 (三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 105 年 6 月 12 日，預定進度約 4.17%，實際進度約 6.64%，進度超前約 2.47%，目前進行深槽區等下構作業中。 (四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件	1050301 最後修改期程 開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									續辦招標作業中。	
53	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	63	89	26	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10.有關配合第2屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於10月20日簽奉局長同意，設計單位已於12月11日再提送變更設計書圖報局，刻正簽辦變更設計中（會辦會計室）。 11.本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。 12.現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。 13.105年4月28日局長視察溪尾橋工地。	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
54	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	63	95	32	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於105.5.27辦理部分驗收 驗收完成	1050704 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1060331 開/完工
55	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	15	50	35	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 製作徵收計畫書-俟徵收市價評定	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
56	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	0	40	40	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
57	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫	223,000	0	40	40	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 召開公聽會	1050215 最後修改期程 1060930/1061030 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	道路開闢工程						/決標 1061130/開/完工

### (三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	7 件(53.85%)	5 件(38.46%)	1 件(7.69%)	0 件(0.00%)	13 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程	5,375,000	84	75	-9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 於104年10月交付主變電站結構體 2. 目前依105年底電聯車進場期程陸續交付機房予機電標。	落後原因： 因下列原因影響工程進度：1. 關連廠商(CJ900標)未能配合本標期程提供軌道工程界面參數，延誤特殊軌及導電軌之設計與廠製備料，延誤342天。(停工日至103/3/5-104/3/12) 2. 建築執照申請延誤93天(103/02/25-103/05/28) 3. 建築開工申報延誤78天(103/08/01-103/10/17)； 解決對策： 依工程進度檢討，目前北捷局刻正審查EOT2工期展延作業中，如依EOT2核算實

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										<p>際進度已超前修正後預定進度，待北捷局正式核定 EOT2 後將據以簽奉市座核可修訂預定進度，將可符合標案進度控管。施工仍可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。</p> <p>1040305 最後修改期程</p> <p>1011003/1011130 招/決標</p> <p>1011231/1071130 開/完工</p>
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	<p>流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次</p> <p>一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程尚未完成驗收，專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。</p> <p>二、本案請款核銷部分，</p> <p>(一) 專案管理部分：本局前以 105.4.12 中市交運字第 1050016196 號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項撥付作業。</p> <p>(二) 後續路網部分：本局前以 105.4.22 中市交運字第 1050018535 號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。專管單位於 105.5.3 來函提送佐證文件，目前已完成認定完工審查，刻正簽辦派驗。</p>	<p>1040616 最後修改期程</p> <p>1010531/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 廠商報竣後，續辦全面驗收。	1020531 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1030630 開/完工
4	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行維修保固工作	1020425 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
5	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 監造於 6 月 15 日督促廠商辦理竣工檢驗與測試，並於 22 日提出測試報告，目前由專管審查中，俟合格將由專管判定驗收	1021211 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1030630 開/完工
6	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	82	81	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行橋面版軌道標、道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 因 104 年 04 月發生重大工安事故，停工檢討數月，至 105 年 4 月最大落後幅度為 3%，經本府、北捷局及施工廠商通力協調施工順序及排除各項障礙後，於 105 年 5 月縮小落後幅度為 1%，本府將持續與各單位全力追趕落後進度。 解決對策： 依工程進度檢討，施工仍可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月全線通車目標。已積極參與工程相關會議，主動協助

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										辦理本府行政作業，要求承商增派施工人員投入。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
7	105DG00003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	5	5	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 台鐵局已於 105 年 6 月 16 日決標-規劃設計及監造案(彭信蒼建築師事務所)；本案訂於 105 年 7 月 6 日召開第三次工作小組會議。	1050316 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
8	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第一股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次，期程修改次數：1 次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於 5 月 19 日討論修正報告書內容。另於 6 月 13 日會同彰化縣政府召開會議討論共同推動及跨縣市配合內容，修正完畢後將儘速送審。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
9	103AG00027	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	「捷運系統烏日文心北屯線」工程用地取得查估與穿越空間樁位測釘案	12,000	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 徵收計畫書於 104 年 9 月 9 日提送予地政局轉呈內政部，並依 10 月 14 日內政部之補正意見修正，10 月 26 日檢送修改完畢之徵收計畫書至地政局，地政局於 104 年 10 月 29 日轉呈內政部。另本契約第三期價金給付條件為徵收核准後給付，因本徵收案被內政部退回補正，已無法於 104 年度通過核准，該給付條件無法達成，故需辦理契約變更。契約變	1030507 最後修改期程 1030719/1031208 招/決標 1040330/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									更業於 105 年 2 月 15 日完成，至 105 年 4 月底契約期滿，廠商 105 年 5 月 13 日來文報驗，已於 5/31 完成驗收作業。	
10	103AG00 041	財物勞 務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 後續擴充採 購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行維修保固工作	1030619 最後修改期 程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
11	103DG00 054	發包工 程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫 G10 站轉 乘設施併水 安公園地下 停車場興建 工程	348,390	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標 而流標，辦理再次上網招標文件 處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告 上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理 簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工
12	104DG00 026	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ900 機電系統工 程	10,908,000	66	67	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程自動收費系統於細部設計 與製造階段；電聯車、行車監控、 機廠維修設備、供電與通訊系統 目前進入製造採購階段。另供電 系統開始設備運送與安裝作業。	1050425 最後修改期 程 991206/1000309 招/ 決標 1000421/1071130 開 /完工
13	104DG00 028	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電	8,377,000	77	78	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正進行 U 型梁吊裝、車站及出 入口裝修、道路復舊等。	1050527 最後修改期 程 1011109/1011225 招 /決標 1020301/1071130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				梯/電扶梯區 段標工程						

#### (四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	36 件(97.30%)	1 件(2.70%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	37 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 6/20 正驗，7/20 限期改正完成。	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
2	101DF00 182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	86	86	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機械設備安裝中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
3	102DD01 057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 辦理結算付款中	1050627 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
4	102DD01 062	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶	108,468	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理結算程序中	1040615 最後修改期程 1021015/1021101 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				接管工程(4) 第一標						/決標 1021201/1050220 開 /完工
5	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(4) 第二標	91,523	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 105.6.14 復工並於 105.6.15 報竣工，待驗收	1050616 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050331 開 /完工
6	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田 污水下水道 系統聯絡管 工程設計及 監造委託技 術服務	53,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.土方開挖。2.揚水井鋼襯版安 裝。3.埋設安裝 250mmDIP 管。4. 固定圍籬。	1030207 最後修改期 程 1031231/開/完工
7	103DD01 099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南 地區排水改 善工程	166,155	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中	1050701 最後修改期 程 1030830/1030930 招 /決標 1031030/1060228 開 /完工
8	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源 回收中心興 建工程(含三 年試運轉)	654,875	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進流抽水站、初沉池、生物池、 管理中心開挖中	1030129 最後修改期 程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
9	104AD01 038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系 景觀環境營 造實施計畫 委託專業服 務	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 21 日中市水規字第 1050044060 號函同意備查期中報 告書-大甲溪、南勢溪及綠川排水 修正 稿	1040812 最後修改期 程 1040930/1041215 招 /決標 1050501/開/完工
10	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道	大里區中興 路等雨水下	116,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	1050630 最後修改期 程



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程科/	水道工程					施工前準備	1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工
11	104DD01 075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第三次派工施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招 /決標 1041015/1060531 開 /完工
12	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2. 105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。 3. 基本設計已取得審查委員複核同意，於 105/5/11 送營建署備查中。 4. 基本設計 105/6/14 營建回覆意見，設計單位於 1056/30 修正提送。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
13	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 7 日提送依審議委員意見修正之基本設計報告，委員確認中。	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工
14	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 初步規劃報告本局已於 105 年 5 月 6 日同意備查，已於 6 月 23 日召開基本設計報告審查會前會。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
15	104DD01 192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路	52,161	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 櫻花路 74 巷施作巷道連接管	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口契約						/決標 1041225/1051231 開 /完工
16	105AD01003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1050125 最後修改期程 1050228/開/完工
17	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 6 月 23 日評選決選， 目前簽辦評選結果中	1050518 最後修改期程 開/完工
18	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計修正中	1050217 最後修改期程 1051015/1051231 招 /決標 1060301/1070430 開 /完工
19	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	56	56	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1050621 最後修改期程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
20	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (8)-旅順	171,970	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細設已核定，目前簽辦公開招標 作業中。	1050627 最後修改期程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				路、熱河路等 分支管網工程						/完工
21	105DD01 009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (7)-第4分標	71,720	55	56	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於6月17日試挖完畢，預計7 月4日開始立坑。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招 /決標 1050615/1070630 開 /完工
22	104DD01 001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程 併辦土石標 售	150,000	60	61	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050621 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
23	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平 區西新光污 水管線及用 戶接管工程- 第一分標	199,130	59	60	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 旱溪東路推進 A16-A15、立坑 A18	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開 /完工
24	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園 區水資源回 收中心新建 工程	800,000	85	86	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 管理中心 B1F 排水管、消防管、 弱電系統、風管安裝，再生水池 第一昇層模板組立、止水帶安 裝，進場車道及管理中心土方回 填及外牆防水，處理設施區 1F 電 氣、消防系統、發電機配管、膜 濾池單軌吊車及曝氣沉砂除油設 備安裝調整、處理設施 RF 頂版防 水施工。	1050622 最後修改期 程 1030228/1030630 招 /決標 1031031/1051231 開 /完工
25	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (7)-第一分	271,650	65	66	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前辦理 A 區人孔收築及導槽施 工	1050629 最後修改期 程 1031231/1040131 招 /決標 1040301/1061002 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				標						/完工
26	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	89	91	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 景賢六路及太原路口段壓力管埋設完成，三甲公園揚水站主體及抽水泵安裝完成，新都切換閥施作完成，景賢南一路景賢九路推進已完成，餘景賢八路段推進作業施作中	1050629 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
27	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	57	59	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 健行路管徑 600mm 短管推進作業，育德路管徑 400mm 加厚管推進中	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
28	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	61	63	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大墩十四街大聖街/大墩十四東興路/大墩十街與東興路口推進施工	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
29	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	57	59	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理北區忠明路推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
30	104DD01200	發包工程	水利局/污水工程科/	104 年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	55	59	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 分支管施作中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招/決標 1041231/1060630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	56	60	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1050621 最後修改期程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
32	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及 環境改善工程(中正柳橋 -南屯柳橋)	217,000	73	79	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1050613 最後修改期程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1051231 開 /完工
33	103DD01 155	發包工程	水利局/雨水下水道 工程科/	中部國際機場興建連絡 滑行道 2 工程計畫-排水設 施改善工程	56,000	79	85	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 與廠商終止契約，結算付款中	1040917 最後修改期程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工
34	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (8)-文心路、大連路及 梅川西路等	125,870	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 5 月 20 日簽約，計畫 書審查中。	1050315 最後修改期程 1050430/1050730 招 /決標 1051130/1080430 開 /完工
35	105DD01 154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截 流工程(民權路以北)	72,450	25	40	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 6 月 8 日決標，辦理 簽約及開工前相關事宜	1050601 最後修改期程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工
36	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程(6) 第三分標	281,140	65	81	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、推進段 1. 文心一路 B20k→B20j 2. 大業路 FU1030→FU1029 二、明挖工程	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1. 大墩十二街	
37	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於105年6月15日申報開工， 目前提送保險及相關材料送審中。	1050627 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工

### (五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	10	5	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作執行計畫書審查通過	落後原因： 因工作執行計畫書審查期程落後； 解決對策： 本案工作執行計畫書於6月23日審查通過，規劃設計單位預計8月23日前提出初步規劃設計，並儘速辦理相關審查作業 1050301 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1051231/1061015 開 /完工

## (六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	31 件(72.09%)	9 件(20.93%)	0 件(0.00%)	3 件(6.98%)	43 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103D723003	發包工程	清水公所/ 公用及建設課/	清水區第二公墓第二納骨塔興建工程	77,101	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程決算完成，撥付工程尾款。	1050628 最後修改期程 1030220/1030321 招 /決標 1030401/1050331 開 /完工
2	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案基本設計報告書（定稿版）業經本府研考會於 105 年 6 月 17 日同意備查，本局續於 105 年 6 月 21 日函請貴所依規（約）於發文次日起 14 日內製本「都市設計審查報告書」乙式乙份，並提送主管單位辦理「都市設計審查」等相關審議事宜。	落後原因： 因地方民意對本案興建位置尚有反對意見，本局於 105 年 3 月 22 日會議中請規設單位重新檢討本案建物配置方式。； 解決對策： 本案依府一層 105 年 4 月 13 日主持協調會議決議按原址續行，另本案基本設計報告書已於 105 年 6 月 17 日完成備查程序 1040902 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1051130/1060405 招 /決標 1060505/1080315 開 /完工
3	103DE00 003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	40	30	-10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 本案工程已於105年3月22日上網進行公告招標作業，於105年4月26日及105年5月9日2次開標，均因未達法定家數而告流標，刻正依6月份本府採購流廢標督導小組會議紀錄決議，辦理圖說文件修正作業，修正完畢後即上網公告招標作業。	落後原因： 預算經費不足造成工項單價過低，以致2次招標流標。； 解決對策： 調整招標工項單價，提高優質營造廠承攬意願，部份工項至第2階段發包。 1050303 最後修改期程 1050315/1050615 招 /決標 1050715/1070115 開 /完工
4	103DM00 006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 主體工程： (1) 本案於105年6月4日第二次刊登公告招標，6月15日截止投標並於6月16日10時辦理開標，經開標結果仍未達3家廠商投標，由主持人當場宣布流標。 (2) 因流標達2次，依規定召開因應措施檢討會，於105年6月20日9時由本分局林副分局長率組長江一明及承辦人警員李士堃先前往張文滋建築師事務所召開協調會研商處置復案。本案於6月22日14時30分由林分局長主持檢討會，其研議結果以減項或酌降等級施作。另詳細因應措施	落後原因： 因流廢標次數達2次，需辦理檢討會。； 解決對策： 在不影響原功能及公共安全前提下，以減項或酌降等級方式辦理。 1040811 最後修改期程 1050429/1050630 招 /決標 1050719/1060819 開 /完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									已委託該所備妥資料於 105 年 6 月 28 日 10 時在本分局會議室召開細部檢討說明會。	
5	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	5	0	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正辦理規劃設計標案文件，預計 7 月上旬上網發包	落後原因： 此案因涉及開挖面及鄰房疑似占用情事待釐清； 解決對策： 已協詢本府都發局釐清相關疑慮，並於 105 年 7 月 1 日完成規劃設計標發包文件簽核中。 1050524 最後修改期程 1051115/1051210 招/決標 1060115/1070430 開/完工
6	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理驗收程序	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
7	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 辦理驗收作業程序中	1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
8	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 已於 105 年 6 月 23 日完成正式驗收，現正進行結算作業	1050704 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於105年5月20日及30日辦理正式驗收，承商刻正缺失改善中	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
10	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理竣工驗收相關事宜。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工
11	102DQ00003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本工程業經承商改善缺失後，已於105年6月17日辦理複驗及點交事宜，另配合館方傢俱標工程施作併同辦理點交作業，後續由館方辦理傢俱設備進場施作及管理維護。	1050704 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
12	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	91	89	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正辦理車道口頂版組立、B1~B3天花板裝修、牆面油漆，刻正辦理車道口頂版組立、B1~B3消防配管。	落後原因： 本工程因地質屬軟土層，於開挖後基床含水量高，又適逢梅雨季及颱風來襲，故遲未能施作大底，而大底若未施作，則一般雨天即能影響施工，故工程進度自104年9月份起有落後情形。 解決對策： 本案為保障市民福祉及機關權益，已於105年4月13日召開檢討及趕工會議，會中研討決議限於105

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										年7月31日完工，經承包商允諾在案，另會議擇定五期停損(檢核)點，屆至105年5月31日計三期檢核點均已達成，預估應可於7月31日完成此工程，將持續督促，以維工進。 1050621 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050731 開/完工
13	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	72	71	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 目前進度： (1)地下室室內粉刷及坪頂批土 (2)BC區1F柱牆模板組立及地下室室內機電管線配設 (3)地下室各樓層室內粉刷及平頂批土	落後原因： 因連日大雨使主要徑作業無法施作； 解決對策： 請承商加緊派員趕工 1050217 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
14	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
15	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	65	65	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月	1050630 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝, 高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過, 預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查, 儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間. 8/18 召開校審變更會議, 委員同意辦理修正意見後通過審查. 9/23 都審變更修正意見後通過. 目前積極辦理建照中. 已於 104 年 10 月 23 日取得建照, 五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日. 已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進. 第 1 次變更設計已逾 105. 4. 22 議價完成. 目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中.	/完工
16	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325, 350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於 105 年 1 月	1040917 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									30 日召開第三次基設報告審查會，研考會 105 年 5 月 4 日召開基設審議會議，業依前開會議意見完成修正報告書，並於 7 月 1 日召開第二次基設審議。 三、專管公司 105 年 6 月 22 日召開第 80 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
17	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	73	73	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 a、R1FL 柱牆模板組立，b、R2FL 地樑地版模板組立，c、B1FL 吊管施作，d、1FL~3FL 空調吊管及風管組立，e、3FL~5FL 泥作打底，f、工地整理。	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
18	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 (1)規設單位已於 105 年 6 月 24 日函送細部設計報告書至本局，本局已函轉建設局，以辦理後續審查作業。 (2)有關規設公司契約變更事宜，變更需求計畫書及付款期程部分已奉核示，將發函請規設公司製作變更契約議定書並用印後提送本局，以利後續變更作業進行。另變更期程議題，以將本局擬定之變更期程內容函請規設單位，待規設單位同意後，辦理後續變更作業。	1050518 最後修改期程 1060728/1061006 招/決標 1061205/1100604 開/完工
19	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	25	25	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：7 次 1.有關本案規設單位函報提送本工程預算書圖期程等疑義乙案，查本案自 30%基本設計圖說經工程會 104 年 9 月 7 日發函體育署	1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									同意迄今，本府並無指示運動中心使用需求變更事項，故本局於105年6月27日函復規設單位應依契約暨建築師法相關規定，善盡建築師之業務及責任，並依限提報施工預算書圖（第三次修正版）。 2. 本案「樹木移植及養護工程」承商於105年5月31日申報第一階段竣工，本局訂於105年7月4日下午2時舉行驗收事宜。	
20	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	95	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：6次 已於105年5月25日進行(土建)初驗程序(預定105年6月29日前完成缺失改善)，105年5月27日進行(機電)初驗程序(預定105年6月28日前完成缺失改善)，105年6月2日辦理景觀初驗(預定105年6月28日改善完成)，105年6月7日辦理空調初驗(預定105年6月28日改善完成)，相關初驗紀錄均已函文承商依此修正中。	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1050430 開/完工
21	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收結算程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
22	103DG00026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 G91G92 已於 419 決標由泛亞工程得標 5月31日開工 G5、G6、8A、G11 於 105 年 6 月 7 日第一次開標預訂 7/8 開工	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 專案管理業於105年6月22日決標予亞新工程顧問股份有限公司，刻正辦理簽約作業中	1050205 最後修改期程 1070601/1070901 招/決標 1071020/1101231 開/完工
24	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	10	10	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.105年6月16日召開第1次基本設計審議會。 2.預計105年7月7日召開第2次基本設計審議會。	1050226 最後修改期程 1051201/1051231 招/決標 1060201/1070531 開/完工
25	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前係辦理委託設計監造技術服務採購作業，業於105年6月23日上網公告招標，預計於105年8月2日開標。	1050602 最後修改期程 1060925/1070215 招/決標 1070301/1090515 開/完工
26	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 一、本工程於104年11月26日公開招標公告，12月11日及21日第一、二次截止投標無廠商投標，已召開流廢檢討會議進行檢討。二、本案經召開第二次流標檢討會議，設計單位已依規於105年3月1日檢送修正後預算書圖資料，預計於3月8日召開檢討會議。三、已召開流廢檢討會議進行檢討，後續簽辦上網公告事宜。四、依據105年3月23日市府流廢標檢討會議指(裁)示，聘請具實務經驗之專家學者提出建議。刻正將相關建議函知設計單位，並請設計單位參酌其意見進行修正。五、設計單位於105年5月18日提送修正後資料，修	1050704 最後修改期程 1050201/1051231 招/決標 1060531/1081130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									正後資料目前聘請委員進行審查，以協助評估後續發包可行性。六、經審查委員複審後請設計單位進行第二次預算書圖之修正，預計於七月中旬前提送修正後資料。(變更標案管考期程核准簽呈檔案已上傳系統並完成變更。)	
27	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次</p> <p>一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。</p> <p>二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於 105 年 1 月 30 日召開第三次基設報告審查會，研考會 105 年 5 月 4 日召開基設審議會議，業依前開會議意見完成修正報告書，並於 7 月 1 日召開第二次基設審議。</p> <p>三、專管公司 105 年 6 月 22 日召開第 80 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。</p>	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工
28	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第 1 期新建工程之第 1 球場及硬地球場增建工程	81,325	10	10	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次</p> <p>本案刻正辦理細部設計作業，已於 105 年 5 月 11 日、6 月 6 日召開 2 次審查會議，且設計單位業依委員建議修正，預計於 105 年 7</p>	1050624 最後修改期程 1051015/1051216 招/決標 1060216/1061231 開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 7 日邀集中華民國網球協會等單位協助檢視第 1 期工程所規劃設置之第 1 球場（960 席次觀眾席）及行政管理中心之空間配置是否允當，以利本市未來辦理 2019 東亞青年運動會網球（含軟、硬網）等國內外各級網球賽事，預計 105 年 12 月底工程發包決標、106 年底竣工。	
29	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區（自然館、綠能館）興建工程	394,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 27 日於農糧署召開基本設計審查會，依委員意見修正後訂於 105 年 7 月 11 日再次召開審查會。	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
30	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 經事務所二次修正，於 6 月 13 日核定初步設計書圖，並請事務所盡速辦理水土保持計畫製作送審作業。	1050130 最後修改期程 1060910/1061010 招/決標 1061210/1071230 開/完工
31	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標上網程序。	1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工
32	101BC01001	委外設計	交通局/捷運處/開發路權課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 105 年 5 月 25 日（三）移交 G10 用地予泛亞。 105 年 5 月 31 日（二）移交 G9-1、G9-2 用地予泛亞。 105 年 5 月 31 日（二）共構第一標開工。 105 年 6 月 7 日（二）G5、G6、G8a、G11 開標，並由聯鋼得標。	1040930 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									各共構站介面報告書預訂於各捷運車站之防災計畫取得核定函後之次日起10日內提送專管單位審查。	
33	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	89	90	1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 1. A區競賽池底PVC複合材鋪設及燒焊、截水溝粉刷 2. 全區批土、油漆 3. 全區天花板安裝 4. 全區廁所及淋浴間地磚、壁磚鋪貼 5. 全區泥作粉刷 6. 全區水電拉線 7. 全區管道間輕隔間、防水施作 8. 戶外水溝、排水涵管施工 9. 薄膜基礎及墩柱施工 10. B區跳水池氣泡緩衝系統安裝、溢水溝安裝 11. B區跳水池氣泡座、回水座RC回填澆置 12. B區B2F及C區2F泥作粉刷 13. C區屋頂上層3D鋼網組立 14. C區2F露臺玻璃結晶釉施作 15. C區R1鋼構補漆 16. CD區屋頂3D噴漿 17. CD區屋頂防水粉刷 18. C區屋頂搭架 19. CD區1F綜合球場特裝施作 20. D區1F羽球場水電插座及弱電配管 21. 美德側天井區拆架 22. 辛梯B1F窗簾盒裝釘 23. A電梯主機裝設 24. B區B2F天井區空調管路焊接 25. C區B2F門扇安裝 26. C區3F防煙垂壁安裝	1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									27. 臨時停車場拉格線 28. 圍籬外推施作 29. C 區 3F 美德側鋁窗塞水路施作	
34	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	64	66	2	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 二樓底版混凝土澆置完成。	1050531 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060731 開/完工
35	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	92	95	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理工程結算	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
36	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	58	61	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 抽排地下水及地下水位量測。 2. 1FL 樑版鋼筋綁紮，水電配管。	1050701 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
37	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	90	93	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 土建 1. A 棟 1F 內牆及地坪石材安裝、1-5F 浴廁地坪馬賽克貼作、8F 複合式裝飾板、6-9F 浴廁牆面磁磚貼作、8F 地坪拋光磚貼作、5F 7F 陽台露臺地坪磁磚貼作、A+B A+C 連接走廊磁磚貼作、RFL 防水隔熱壓置層施作、樓梯不銹鋼扶手安裝。 2. 全區景觀施作、中庭防水施作、西側及南側地下室頂板防水施作。 機電	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									1. 開關、插座設備器具安裝。 2. 燈具設備安裝。 3. A、B、C 屋頂給水、消防配管。 4. B、C 棟衛生設備器具安裝。 5. 中央監控系統佈線。 6. A 棟避雷針佈線。 7. 空調機房二次側電源配管。 8. A 棟消防系統測試。 9. 資訊網路佈線。 10. 避難器具設備安裝。 11. 舞台設備器具安裝。 空調 1. A 棟 8F 體育室風管安裝。 2. A 棟 8~9F 風口安裝配置。	
38	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	89	92	3	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 內部設備工程及室停車場工程	<b>1050120 最後修改期程</b> 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
39	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105 年 3 月 29 日工程上網招標。 2. 105 年 4 月 21 日第 1 次公開招標更正公告。 3. 105 年 4 月 26 日第 1 次公開招標更正公告。 4. 105 年 5 月 3 日第 1 次招標結果流標。 5. 105 年 5 月 5 日第 2 次公開招標。 6. 105 年 5 月 12 日第 2 次招標結果流標。 7. 105 年 5 月 13 日第 3 次公開招標。 8. 105 年 5 月 19 日第 3 次招標結果流標。	<b>1050216 最後修改期程</b> 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									9.105年06月08日第4次上網公告招標。	
40	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	56	63	7	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 B2F 模板拆除，B1F 施工放樣，B2F 地下室外牆防水施作，水電配管施作，游泳池配管施作，鋼構工程場驗，第一層水平支撐拆除。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
41	103DQ0018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	60	69	9	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 2樓結構體已施作完成，目前施作3樓結構體。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
42	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.「中臺灣電影中心新建工程」經105年6月22日本府第260次都市設計審議會議審查通過。 2.105年6月3日由本府都市發展局召開細部設計預算書圖第2次審查會，審查需依委員意見修正後再提交審議。	1050127 最後修改期程 1060102/1060306 招/決標 1060321/1071231 開/完工
43	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.105年6月8日、6月22日由朝陽科技大學召開本案第一次、第二次特殊結構審查委員會。2.105年6月18日謝舒惠建築師事務所（一〇五）舒（影）建字第S051號函完成預算書圖；6月20日杜風工程顧問有限公司杜風公字第1053063號函核定。 3.目前進行五大管線、候選綠建築、候選智慧建築證書申辦作業中	1050127 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工

# (七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	1 件(50.00%)	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	2 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR00001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄 物清除工程	1,178,625	95	88	-7	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 本案業於105年6月7日完成第2 次變更設計限制性招標之洽廠商 議價作業，並已核定修正後監 造、施工計畫、品質計畫書議定 書，已提送有害事業廢棄物處理 廠商之資料與環保局，廠商刻辦 理履約保證金連帶保證書展延， 預計7月8日前開二事項可完成。	落後原因： 因發現有害廢棄物， 部分工區依規暫無法 施作故停工，刻辦理 變更設計中。； 解決對策： 俟變更設計完成後辦 理復工。 1021007 最後修改期 程 1010830/1021130 招 /決標 1021230/1050430 開 /完工
2	102DP00030	發包工程	環保局/環 境設施大隊/環境設 施大隊第 四組	神岡垃圾掩 埋場復育計 畫工程	50,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本工程已於105年1月2日竣工， 並經監造單位審查確認後，本局 已於105年4月29日正式驗收合 格，105年5月30日完成工程結 算作業，刻正辦理工程尾款撥付 程序。	1050628 最後修改期 程 1020731/1020901 招 /決標 1021202/1041231 開 /完工

# (八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(80.00%)	2 件(13.33%)	0 件(0.00%)	1 件(6.67%)	15 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界花卉博覽會-后里馬場及森林園區景觀工程	284,613	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 農委會已於 105 年 6 月 28 日同意備查基本設計報告書，刻正辦理細部設計事宜。	落後原因： 預計於 7 月中旬辦理細部設計審查； 解決對策： 積極趕辦中 1050226 最後修改期程 1050930/1050930 招/決標 1051001/1070331 開/完工
2	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 105.06.03 市府准予辦理減價收受，06.06 函監造單位限期 06.15 前編製結算書，06.15 掛號寄出，預計 06.16 收到，俟收件後速予審查。 2. 105.06.20 函請建造單位補正結算書，並於 06.24 前送達本所（審視尚有缺失補正中，06.28 修正完成寄出，06.29 收件在審核中	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	65	60	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 公 138 用地範圍相關工項施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										<b>解決對策：</b> 目前設計監造單位已依機關指示檢討研擬並提報後續配套措施與替代建議方案，刻正辦理召開替代方案細部設計審查會議，俟確認後再責請廠商據以執行及配合修正進度表。 1050107 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
4	105AF00006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
5	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
6	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園	12,931	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1050215/開/完工
8	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
9	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護作業中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
10	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/14 辦理評選	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工
11	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	160,715	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 相關資料已由本府花博辦轉呈農委會辦理審查事宜	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051101/1070331 開/完工
12	105DI00001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地、景觀暨營運設施工程	566,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 27 日於農糧署召開基本設計審查會，依委員意見修正後訂於 105 年 7 月 11 日再次召開審查會。	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計中	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070131 開/完工
14	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計 施工計畫(鐵改局)	146,000	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理預算書圖審查事宜。	1050203 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1061231 開/完工
15	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園) 第一標新建工程	1,036,000	79	86	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 承商於104年7月8日提報現階段(不含微氣候裝置及植栽工程等)施作完成，且簽奉准由機關派員辦理相關查驗事宜，已於104年11月4日及104年12月2日等兩日辦理本工程現階段已完成工項後續相關查驗。另承商因目前無可施作工項提報停工申請，業已於104年10月23日同意自104年7月9日起停工制機關通知復工為止。	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工

### (九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AJ00002	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2016 中臺灣元宵燈會委託專業服務案	37,200	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 5 月 12 日辦理書面驗收完成，並付款。	1041225 最後修改期程 開/完工
2	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	67	66	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 因政策變更，考量設計變更彈性，於 105 年 4 月 8 日下午電話通知停工，於 105 年 4 月 15 日發文通知。因停工事宜待協調及大倉媽祖移設可行性須討論，已於 105 年 6 月 7 日召開停工會議及大倉媽祖移設第二次可行性評估討論會議，會議決議結構體未涉及變更且影響安全性之部分續行施作。預定 105 年 7 月 1 日召開第三次可行性評估會議	落後原因： 因大倉媽祖宜設置園區可行性評估，為保持變更彈性，已於 105 年 4 月 8 日停工； 解決對策： 預定 105 年 7 月 1 日辦理第三次可行性評估討論會議 1050118 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1070831 開/完工
3	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案尚未開工	1050317 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工
4	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 現正依預算書圖審查（第二次 1050617 召開）意見修正中	1041130 最後修改期程 1050831/1050930 招/決標 1051031/1060630 開/完工
5	104DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建整建工程	300,000	10	10	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 基本設計報告書定稿本經本府 105 年 6 月 4 日府授研管字第 1050118281 號函同意備查。刻正辦理加強山坡地雜項執照審議文	1050226 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060101/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									件及編製細部設計期末報告書等相關事宜。	
6	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於6月7日期中修正通過，預計9月5日前廠商須提送期末報告。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
7	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050105 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1060401/1070901 開/完工
8	105DQ00001	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期程 1060221/1060701 招/決標 1060901/1080901 開/完工
9	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
10	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計目前期末於105年5月24日審查修正後辦理書面審查，已於6月24日前提送，刻正簽辦書審公文。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
11	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計)	70,000	93	95	2	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 景觀工程、植栽施作、樹圍施作，近鎮南街之人行道工項因將進行	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及監造委託技術服務及因應計畫書製作)					自來水管線埋設，尚無法進行施作。目前自來水管線已埋設完成，進行施作中。	1030130/1050701 開/完工
12	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已完成興辦事業核定本另變 理契約變更	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工

### (十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(41.67%)	9 件(37.50%)	4 件(16.67%)	1 件(4.17%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105/6/21 由本府交通局召開交維計畫審查會，後續依審查紀錄修正交維計畫後再提送複審	落後原因： 交維計畫審查尚未通過； 解決對策： 105/6/21 已召開交維審查會議，並於6/28 接獲審查紀錄，已請承商加速計畫修正事宜，後續修正後再提送複審。 1050203 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1041130/1050219 招 /決標 1050601/1060830 開 /完工
2	101DR00 020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	92	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 91.92%	落後原因： 1.自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供優截水作業，后庄路2條過路箱涵及道路側溝、人行道等工項無法施作。 2.松竹路3條過路排水箱涵，受台電及自來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。 3.四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作。； 解決對策： 1.除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決，已簽准並請廠商儘速進場施作。 2.松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										3. 四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
3	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	92	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 松竹路 C001 及 D001 污水人孔位置開挖埋設 松竹路旁 D001 與 C001 D 型人孔 RCP 管埋設基礎座 140kg/cm <sup>2</sup> 混凝土澆置 (8M <sup>3</sup> ) 細 8M-3 道路 0K+000~330 路燈管線及松竹路旁 D001 與 C001 D 型人孔 RCP 管回填 CLSM 混凝土澆置 (125M <sup>3</sup> ) 12M-7 道路 (RT) 人行道步道磚鋪設施作	落後原因： 污水工程(推管)工作井設置範圍需待管線臨遷完成後辦理施工。 ； 解決對策： 已交統挖辦理管線遷移，待統挖發包進場完成後，續行辦理污水工程施工。 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工
4	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	94	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 三工區土方近運 -14m <sup>3</sup> *6=84m <sup>3</sup> /1.13=74m <sup>3</sup> 。 綠園道施工圍籬-安裝 公兒 2-木棧道金檀木-鋪設 台電 6 處變電場管線開挖 滯 7 鋪面磚底層 PC 澆置。 綠 2-高矮燈燈座-開挖 園 1-28-高壓磚-鋪設	落後原因： 1. 松竹路污、排水工程施工受捷運影響。 2. 破堤申請受排水計畫未獲同意影響，暫時無法施工。 ； 解決對策： 目前影響部分已排除，將請承商儘速施工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
5	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 97.66%	落後原因： 1. 后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，影響後續工進推展。 2. 本工區后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱牴觸施工，台電公司管線遷移尚未完成，後續相關作業暫無法配合辦理施作。 解決對策： 1. 文中19滯洪池、后庄路路口調整及相關設施整建配合辦理變更設計，經機關簽辦已奉核定，該施工區域請承包商積極配合趕趕。 2. 每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前除路燈設施需變更設計外，其餘可施作項目皆已完成，目前已趕辦變更設計作業，並由廠商依契約規定申報停工，後續待變更設計完成後通知復工	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
7	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 99.33%	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
8	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	90	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 87.18%	落後原因： 1. 因受外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設時程延宕，導致影響本工程後續等多項施工作業無法銜續辦理施工。 2. 環中路南側排水箱涵因台電管線尚未遷移完成、昌平路二段(環中路至四平路)台電電桿尚未辦理臨遷完成。； 解決對策： 1. 瓦斯公司配合部分已解決，待全區瓦斯管線建置試壓完成後，請承包商擬檢討提送工期展延申請。 2. 調整施工順序先行辦理可施工之作業項目，並持續召會催辦。 1041013 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1010620/1010713 招 /決標 1011231/1050430 開 /完工
9	101DF00 332	發包工程	建設局/土木 工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第三工 區工程	1,623,778	84	81	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 65.90%	落後原因： 1.受工區內民生管線 未配合市地重劃工程 之施工期程拆遷，影 響工程施工規劃，延 誤後續工程推展。 2.受珍貴老樹移植及 三分埔分線排水箱涵 變更案等施工室礙， 影響週邊及後續工程 工進。； 解決對策： 1.目前應拆建物已全 部分完成拆遷相關影 響已消失，及民生管 線無法廢除及牛稠分 線無法改道影響，目 前簽報工期展延程序 中。 2.另三分埔及梅川分 線改道以排水箱涵型 式納入區內計畫道路 下方案已簽奉核准， 將另案辦理契約追加 及檢討相關工期展 延。 1050503 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1051231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	95	92	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 10M-1道路全線碎石級配翻曬施作 計畫道路第一層密級配瀝青混凝土鋪設（一）10M-1道路里程0K+610~1K+273.399 10M-1道路大陸工程出入口改道 園1-25M道路RT側與細8M-3道路（LT側9.48M、RT側11.5M） 銜接口場鑄溝蓋板混凝土澆置	落後原因： 天候影響AC封層。； 解決對策： 目前已全面進行AC封層作業。 1040814最後修改期程 1011001/1011024招/決標 1020131/1050406開/完工
11	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	95	92	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 實際進度 93.66%	落後原因： 本標係景觀工程，須待土建標施作完成才能施工，原契約規定工期為土建標完工後一個月竣工，因土建標尚有3-2、4-2等未竣工，相關工項也需配合順延，故竣工期程未定； 解決對策： 待土建標障礙因素消失復工及施作完成後，交付本標施作一個月內竣工。 1050523最後修改期程 1020731/1020830招/決標 1031031/1050630開/完工
12	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 97.75%	落後原因： 施工項目均已施作完成，配合第二次變更設計及第三次變更設計辦理停工。。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 待第二次變更設計核定後辦理契約數量調整及第三次工期展延核定後辦理施工網圖修正。 1050523 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
13	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-2 標	999,062	95	94	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 97.82%	落後原因： 施工項目均已完成，停工辦理第三次變更設計中。； 解決對策： 待變更設計完成提報竣工。 1050523 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
14	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	61	60	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 13.58%	落後原因： 1. 因受樹木移植方案機關未確定，造成部分共管無法展開工作面 2. 受山西路結構與既有管線抵觸案，山西路工作面無法展開。； 解決對策： 1. 山西路結構與既有管線抵觸案變更設計

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										圖說，機關於 105.04.28 已核定， 目前廠商配合撰寫交 維計畫。 1041105 最後修改期 程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工
15	105DR00 001	發包工 程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(景觀 標)	100,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中糖廠區段徵收工程(景觀標) 細部設計 105 年 1 月 25 日核定， 已於 105 年 2 月 5 日公告招標， 原預計 105 年 2 月 26 日決標，惟 公告期間有廠商提出設計圖說疑 義，尚待設計單位檢討設計內容 並提出說明，原預定開標作業暫 停，已於 105 年 3 月 18 日再次公 告招標，105 年 4 月 1 日開標結 果，因最低標廠商報價低於底價 80%，經本局檢討底價並無偏高致 廠商報價偏低情形，代辦採購機 關於 105 年 4 月 25 日限期請廠商 說明，經廠商說明完竣及繳交差 額保證金，本案已於 05.5.4 決 標，並於 105.5.30 簽約。	1050115 最後修改期 程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060831 開 /完工
16	101DR00 025	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.25%	1050523 最後修改期 程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1050630 開 /完工
17	101DR00 012	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃 第五區工	1,470,318	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 99.98%，目前停工中。	1050407 最後修改期 程 1010716/1010827 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程(A 標)						/決標 1011231/1050416 開 /完工
18	101DR00 015	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工進度 100.00%	1050523 最後修改期 程 1010717/1010807 招 /決標 1010912/1030919 開 /完工
19	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 3-1 標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 98.95%	1050523 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1050630 開 /完工
20	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第 14 期市地 重劃工程第一工區工程	1,240,018	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 1 月 16 日辦理工程驗收， 專管於 104 年 3 月 26 日提報初驗 缺失改善完竣，於 104 年 4 月 10 日辦理驗收複驗合格，本局訂於 104 年 4 月 28 日辦理正式驗收， 於 104 年 5 月 12 日函請廠商將正 驗缺失改善，廠商於 104 年 5 月 18 日提送正驗缺失修改完成資料予 監造單位及專案管理單位審查， 於 104 年 6 月 10 日再函報本局辦 理複驗事宜，本局於 104 年 6 月 15 日函文限期內請廠商儘速改善 後再另行提送，廠商將正驗缺失 改善完竣專管於 104 年 6 月 22 日 再函報本局辦理正驗複驗事宜， 本局於 104 年 7 月 9 日及 104 年 7 月 13 日分兩階段辦理正式複驗， 因驗收時新增缺失（景觀及綠美 化工程）請廠商改善再複驗，僅 訂於 104 年 8 月 12 日辦理新增缺	1050705 最後修改期 程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									失複驗合格，本局原則同意准予驗收，104年9月4日本局函請廠商驗收後依契約規定提送相關資料，廠商提送驗收後續相關文件經專管單位審查仍有部分文件不符，請廠商修正後再行提送，廠商又於104年12月9日提送驗收後結算相關資料函請監造單位審查，經專案管理單位審查於104年12月25日報局憑辦，本局於105年1月4日函文限期內請廠商儘速改善後再另行提送，又經專案管理單位審查無誤於105年1月8日報局辦理，業務單位於105年1月14日簽辦驗收結算款程序中，因經審查仍有部分資料須補充及修改，於105年2月23日函退修正另案再行提送，經專案管理單位審查無誤於105年3月18日報局辦理，業務單位於105年3月23日簽辦驗收結算款程序中，因歷經多次審查需說明及提送佐證資料，於105年6月24日簽奉核准，後續將資料依序裝訂成冊提送地政局辦理撥款事宜，並於105年6月30日付款於廠商。	
21	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、105年6月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
22	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
23	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.於105.6.29召開105年6月份月例會。 2.105.5.27~105.6.15辦理第2次抵價地抽籤暨分配合併申請作業。 3.審查第2次抵價地合併申請案件(6件) 4.製作北側區段徵收第2次抵價地抽籤暨配地作業相關簡報資料。 5.105.6.24辦理第2次抵價地抽	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									籤、配地作業，北側配地作業完成。 6. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 7. 105.6.8 原位置保留戶張阿和陳情案會勘並重新規劃原位置保留方案。 8. 105.6.14 召開本市水湳經貿園區區段徵收工程街廓檢測修正協調會議。 9. 亞興製作北側、南側街廓面積及地價圖資、配餘地圖資。	
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	173 件(94.54%)	4 件(2.19%)	0 件(0.00%)	6 件(3.28%)	183 件	7 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102AF00004	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第二股	102 年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	10,450	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已結案	1020205 最後修改期程 1020415/開/完工
2	104AF00034	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 104 年度道路挖掘系統更新擴充暨公共設施管線資料調查	14,434	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理請撥款程序中	1040401 最後修改期程 1040331/1040531 招/決標 1041031/開/完工
3	104AF00044	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 104 年度鄰里公園綠美化維護工作-北屯區(北屯路以東)	10,693	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成付款	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
4	104AF00047	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	104 年度臺中市公園公廁清潔維護	13,413	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已付款完成，擬解除列管	1040402 最後修改期程 1031201/開/完工
5	104AN00033	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	104 年度無線電通訊輔助設備採購案	28,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業已辦理核銷及付款事宜	1040817 最後修改期程 1041110/1050430 招/決標 開/完工
6	104AP00100	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	104 年度掩埋場履帶式推土機 3 輛採購	18,600	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成驗收結算結案，建議解除列管。	1050106 最後修改期程 1040516/開/完工
7	104AP00144	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	104 年度採購消毒車 12 輛	14,640	95	100	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 4 月 7 日辦理完工，本局於 4 月 21 日辦理第 1 次驗收不合格，已於 5 月 2 日完成驗收交車，已完成結算及開立付款憑證。	1040903 最後修改期程 1041210/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	95	40	-55	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>1.內政部營建署105年6月15日營署都字第1052909168號函送105年5月9日召開內政部都市計畫委員會專案小組再提會討論案第1次會議紀錄。2.105年6月16日府授都計字第1050128372號發文衛生福利部徵詢童綜合醫療社團法人建議變更為醫療專用區案意見。3.105年6月16日中市都計字第1050098292號函請臺灣國際股份有限公司依旅館申請類型，先行取得該管目的事業主管機關開發及興辦事業計畫同意，並提出具體回饋內容後再行申請，提下次會繼續討論，否則維持原計畫。4.105年6月21日至清水地政事務所協請提供依地籍展繪7處辦理訂正，所需數值檔案資料。</p>	<p>落後原因： 1.變更台中港特定區計畫（第三次通盤檢討）案幅遠廣大，人民陳情案件較多，必需逐一審查，另有關都市計畫變更案件，需呈報內政部都市計畫委員會審查，需俟審查完成使得呈報核定及發布實施。；</p> <p>解決對策： 為加速辦理，已採分階段核定發布實施，104年7月3日發布實施「變更台中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第二階段)案」，104年9月8日發布實施「變更台中港特定區計畫(第三次通盤檢討)(第三階段)案」，目前由內政部都市計畫委員會專案小組審查中，將積極趕辦，後續將簽報展期。 991216 最後修改期程 931202/開/完工</p>
9	105AT00013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017年臺中市跨年晚會活動	12,000	35	0	-35	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>現正規劃中。</p>	<p>落後原因： 案情複雜，考量規劃辦理場地中。；</p> <p>解決對策： 積極辦理 1050130 最後修改期程</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										開/完工
10	105AQ00078	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2016 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	11,000	70	40	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 6 月 13 日截標，6 月 14 日開標，6 月 16 日召開評選會議，將於 7 月 1 日辦理議價。	未填寫落後原因； 未填寫解決對策。 1050519 最後修改期程 開/完工
11	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	35	10	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 6 月 23 日擬具招標文件刻正依秘書室意見辦理陳核中	落後原因： 依秘書室意見檢討招標文件； 解決對策： 儘速檢討招標文件 1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
12	105AE00035	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中市產業國際展覽中心新建工程委託專案管理技術服務案	11,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 因流標 2 次，經檢討將先針對可行性評估招標，目前上簽中。	落後原因： 無人投標，流標； 解決對策： 將先針對可行性評估招標，目前上簽中。 1050418 最後修改期程 1050630/1061231 招/決標 1071231/開/完工
13	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 已函文通知設計監造單位依契約規定賡續辦理細部設計。 2. 有關建造執照取得部分，惟因尚有需補正項目，都發局以函文檢退事務所補正後再行提送	落後原因： 細部設計圖說尚未提送； 解決對策： 已請承商儘速辦理提送 1050219 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060102/1061031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	105AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換4座	30,000	35	30	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年6月29日重新公告上網， 並簽辦標案期程調整	落後原因： 重新簽辦； 解決對策： 簽辦標案期程調整 1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招/決標 開/完工
15	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	40	35	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於105年6月28日開標， 惟因投標家數不足致流標，已立即 簽辦於105年7月1日第2次 上網公開招標，預定105年7月8 日第2次開標。	落後原因： 本案已於105年6月28日開標， 惟因投標家數不足致流標。； 解決對策： 已立即簽辦於105年7月1日第2次 上網公開招標，預定105年7月8日 第2次開標。 1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
16	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	40	35	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/22進行第一次開標，家數不足 流標；6/29第二次開標，未進入 底價廢標；目前第三次上網簽辦 中	落後原因： 多次公開招標未決標； 解決對策： 積極簽辦第三次上網公告 1050201 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
17	105AR00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/	臺中縣政府太平新光地	25,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050115 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第二股	區區段徵收公共工程委託專案管理契約					本案已於105年1月19日驗收完成，由承包廠商提送請款資料辦理後續請款作業。	1050115/開/完工
18	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年採購資源回收車18輛	31,500	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次履約中。	1050130 最後修改期程 1050430/1050930 招/決標 開/完工
19	105AP00108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度新增購置資源回收車計畫	72,000	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次履約中。	1050218 最後修改期程 1050401/1050901 招/決標 開/完工
20	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次管考進度為40%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
21	105AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年復育掩埋場種樹造林設置-土壤採購	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1. 本月尚無通知廠商提送履約標的進場，契約執行中。	1050503 最後修改期程 1050531/1050815 招/決標 1051020/開/完工
22	105AQ00042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105年臺中市公共圖書館圖書補充計畫:中文圖書採購案	41,500	55	55	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 第二次緊急採購已於5/31交貨各分館，交貨總冊數計1,702冊，316,287元整，各分館書目及編目加工核對無誤後，即上架供民眾閱覽，各分館5/15提出之第三次緊急採購、「好書大家讀」得獎圖書及第一次大宗採購，各區書商均於6/30前如期交貨各分館，另各分館6/15提出之第四次緊急採購及花都藝術季主題書展書單，將請書商於7/31前交貨。	1050201 最後修改期程 1050331/1050630 招/決標 1050831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	105AQ00053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 14 日簽准辦理 5 月份請款作業事宜。	1050205 最後修改期程 1050126/1050630 招/決標 1051031/開/完工
24	105AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	2016 臺中國際動畫影展—策展執行	12,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 現為影展徵件階段，徵件募集至 6 月 30 日止。	1050304 最後修改期程 開/完工
25	105AU00008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	105 年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	26,842	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 使用牌照稅已依規劃期程於 6 月 15 日完成付款(金額 7,651,709; 票號#468) 房屋稅已依規劃期程於 6 月 20 日完成交貨及驗收，進度並無落後	1050118 最後修改期程 1050309/1050325 招/決標 1050628/開/完工
26	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105 年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務委外案	13,850	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 7/1 依規提送請款資料及相關附件，後續將依約辦理查驗相關事宜	1050121 最後修改期程 1050112/1050405 招/決標 1050705/開/完工
27	105AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護、推廣與硬體汰換案	27,381	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 6 月 6 日廠商交付 5 月份工作報告，6 月 10 日審核通過，准予備查。 2. 6 月 15 日召開 5 月份進度會議。 3. 學校第二梯次 WEB 版公文製作導入 6 月 27 日上線。 4. 今年購置設備已安裝完畢，目前進行公文系統建置設定。	1050129 最後修改期程 1050130/1050226 招/決標 1050729/開/完工
28	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖	11,182	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商執行作業中	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				重測勞務採購案						
29	105AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行 105 年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 5 月 28 日發行 6 月號，並廣續 7 月號發行事宜。	1050125 最後修改期程 1050118/開/完工
30	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	18,764	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/13 月報提交	1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標 1050720/開/完工
31	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 本市后里馬場文化資產（含維護工程）委託調查研究暨規劃設計監造技術服務採購案，已於 105 年 6 月 21 日開標，計 1 家廠商投標並通過資格標審查。 2. 已於 105 年 6 月 29 日召開本案採購評選委員會會議。	1050613 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1080430 開/完工
32	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 6 月 30 日辦理第二次開標作業並決標。	1050203 最後修改期程 1050630/開/完工
33	105AP00069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2. 5 月份請款部分，目前陳核中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
34	105AP00070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2.4 月份請款部分，目前簽辦陳核中。	
35	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目一	17,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 5 月份請款程序中	1050201 最後修改期程 1050115/開/完工
36	105AP00 079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目四	13,800	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 5 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
37	105AP00 080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目五	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 5 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
38	105AP00 081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目七	13,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 5 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
39	105AP00 090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 篩選本市重點流域污染熱區 50 家深度查核事業名單 2. 執行水污費徵收對象進行查核與水質採樣 3. 執行污染熱區事業現場查核 4. 執行一般性查核作業 5. 針對本市擬定之厝厝園圳總量管制區範圍內列管事業及污水下水道系統現場查核作業 6. 針對本市擬定之厝厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質檢測（含流量測定）。	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜並追蹤執行成效(含污染排放清單及污染地圖建置等) 8. 辦理水污染防治相關許可審查作業(含涉及專家學者審查、現場勘察案件),並配合本局線上空、水、廢、毒許可聯合會審機制,進行轄內相關指定規模事業辦理許可變更聯審作業 9. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。 10. 執行推動水質水量自動監測與攝錄影監視設施系統穩定操作	
40	105AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購掃街車 3 輛	12,000	40	40	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 於 4 月 7 日決標,4 月 15 日簽約,預計 10 月底前辦理完工。	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
41	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊第四組	105 年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 1. 營建工程平日稽查 662 處次 2. 營建工程假日稽查 45 處次 3. 空品惡化通報應變作業(本月通報 0 次)0 處次 4. 前 30 大工地主動巡查量測噪音值 5 處次 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 44 家次 6. 固定逸散源法規符合度查核查核 25 家次 7. 營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核 108 路段 8. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 3 點次	1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									9. 營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業0點次 10. 環保法規講習及查核實務教育訓練1場次,已於105/4/27-28及6/17辦理完畢 ~6/26	
42	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 6月3日及6月16日共辦理8點次街塵負荷檢測,6月17日及6月24日共辦理5場次排煙檢測,6月28日辦理工作檢討會議,符合規畫進度。	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招/決標 1051011/開/完工
43	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1. 105.06.23 辦理管理查核會議。 2. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 3. 依契約規定執行相關工作項目。 4. 本計畫第一期款業已於105年6月8日簽准核撥,並於105年6月15日將發票憑證送達會計室辦理核銷作業。	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招/決標 1050731/開/完工
44	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1. 辦理港區10個點大氣及土壤採樣。 2. 辦理后里、西屯及大雅區10個點大氣及土壤採樣。 3. 辦理中科有機酸及無機酸大氣採樣4個點採樣。 4. 港區10個點大氣及土壤樣本污染物檢測分析進行中。 5. 模式模擬工作進行。 6. 排放源指紋資料庫彙整。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
45	105AP00020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年度預計執行 60 次細懸浮微粒(PM2.5)採樣、分析，105 年至 6 月底止，共累計執行 26 次。	1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標 1051207/開/完工
46	105AP00021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 研商審議規範及市民宣導活動工作。 2. 審議規範修正。 3. 業務評鑑簡報製作。 4. 提送階段工作報告。 5. 臺中市地下儲槽系統第一次分級、現場查核輔導成果報告暨第二次查核規劃書。 6. 提交興農公司王田廠地下水採樣修正公告應變成果報告書。 7. 提交環保法規講習會規劃書。 8. 提送大甲孟春段上游工廠訪查成果書。 9. 提送枯水季地下水監測成果書。 10. 統一精工潭子加油站追蹤查核	1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工
47	105AP00024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 105.6.28 召開 6 月份工作檢討會議。2.) 核撥計畫第一期款(契約價金 40%)。3.) 依契約規範執行各工作項目。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
48	105AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/6 前已完成第一期款工作量。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 6 月完成第一期款簽核，並辦理一場次露天燃燒宣導會及室內空品專家輔導會議	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
50	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月辦理 22 家次法規符合度查核、9 家次加油站法規符合度查核，包含 18 家次全廠法規符合度查核，其中有 3 家次查核不符法規部分將依相關規定辦理。2. 本月辦理 32 家次稽查檢測作業，包含 6 根次管道異味稽查檢測作業、2 根次管道無機酸稽查檢測作業、2 根次管道 PSN 稽查檢測作業、4 根次管道戴奧辛稽查檢測作業、5 根次管道重金屬稽查檢測作業、3 根次管道六價鉻稽查檢測作業、1 根次管道 VOCs 稽查檢測作業、2 站次氣漏檢測、48 支加油槍氣油比檢測、1 家防制設備（VOCs）效率驗證檢測、500 點次設備元件檢測及 1 家相對準確度檢測。4. 本月執行 3 家次防制設備查核。5. 本月辦理 1 場次 FLIR 洩漏檢查。6. 本月執行 3 點次環境戴奧辛監測及 2 點次環境重金屬監測。7. 本月執行 1 場次 OP-FTIR 監測及 2 根次 CC-FTIR 管道監測。8. 本月辦理 3 次緊急應變作業。	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招/決標 1051104/開/完工
51	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105 年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
52	105AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105 年南屯文山等 5 區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中。	1050202 最後修改期程 1041231/開/完工
53	105AP00051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 4 月份服務費用於 6 月 3 日辦理核銷，105 年 5 月份服務費用監督單位審查作業中。	1050121 最後修改期程 1050110/開/完工
54	105AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案經採購程序及評選會議，由思維環境科技有限公司於 105 年 3 月 8 日正式簽約執行，並於 105 年 4 月 18 日提送工作計畫書定稿本（期初報告）。 餘依計畫工作預訂進度執行。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招/決標 1050801/開/完工
55	105AM00122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規格已訂定完畢，開始遴選委員作業中	1050419 最後修改期程 1050731/1050830 招/決標 1050930/開/完工
56	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水庫車 2 輛採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
57	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水箱車 2 輛採購案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
58	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051130 招/決標 開/完工
59	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 考量水湳轉運中心轉運功能先行使用情境，研擬水湳轉運中心建築配置型式方案，初步朝轉運中心與附屬事業分棟方式處理。 2. 豐原轉運中心與臺鐵豐原站連通方案，105 年 6 月 8 日初步討論，考量臺鐵豐原站東西站高程差，初步研擬以地下連通方式處理。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
60	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 4 月 18 日決標，由顧問公司執行工作計劃書相關規劃，本局於 5 月 26 日同意備查，並於 6 月 3 日召開工作會議。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
61	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於 5 月 24 日討論修正報告書內容，並請廠商納入沙鹿火車站共站方案及修正財務等內容。	1050226 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
62	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 6 月 22 日議價後決標。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
63	105AH00017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 105 年度都市計畫樁測定、埋設	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案於 105.3.11 簽訂契約。2.	1050202 最後修改期程 1050330/1051031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及數值地形測量工程委託技術服務案					刻正依契約書履約執行中。	/決標 1060228/開/完工
64	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105 年度市政願景館建置案(統包)	18,700	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 6 月 7 日前廠商檢送 5 月份工作報告。 預算增加及採統包併最有利標方式辦理採購，依規簽請府一層核准後辦理。 105 年 6 月 24 日召開市政願景館統包文件審查。	1050215 最後修改期程 1050910/1051110 招 /決標 開/完工
65	105AI00006	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 105 年 2 月 4 日上網公告，105 年 3 月 8 日開標，105 年 3 月 10 日請廠商簡報，105 年 3 月 22 日與廠商議價並決標，依契約執行中，業於 105 年 3 月 25 日提送服務實施計畫書，3 月 29 日初步審查，4 月 15 日再次審查，服務實施計畫書完成修正，本局已於 105 年 5 月 30 日發文同意備查。105 年 4 月 29 日廠商提送規劃報告及基本設計，5 月 5 日與副市長簡報，5 月 9 日送研考會審查，5 月 25 日召開基本設計審查。6 月 14 日基本設計本府研考會審查通過，6 月 23 日簽准撥付第一期款，6 月 27 日農糧署召開基本設計初審。	1050226 最後修改期程 1050315/開/完工
66	105AI00009	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問	15,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 105 年 6 月 3 日召開第一期工作成果審查會，審查第一期工作成果。	1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招 /決標 1050723/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				委託專業服務案					2. 於 105 年 6 月 14 日發函通知廠商交付書面資料修正版。 3. 於 105 年 6 月 15 日召開參展手冊研商會議，討論參展手冊相關事宜。 4. 廠商於 105 年 6 月 20 日函送書面資料修正版，本室收文日為 105 年 6 月 21 日，符合契約規定期限。 5. 經審查書面資料修正版及簽辦審查結果後，於 105 年 6 月 30 日函復廠商第一期審查結果。	
67	105AJ00006	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	台中世界花卉博覽會 105 年國際行銷執行案	10,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案規劃方向變更，刻正辦理分案管制作業	1050216 最後修改期程 1050930/開/完工
68	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道 4 號至石岡段(第 1、2 標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業，規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長溝通說明。	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工
69	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105 年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理車輛車體打造。	1050215 最後修改期程 1050301/開/完工
70	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
71	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 105 年度公共設施管線資料調	14,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理大肚設施物量測	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				查暨系統更新擴充第4期計畫						/決標 1051031/開/完工
72	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年5月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年6月22日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
73	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年5月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年6月22日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
74	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年5月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年6月22日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
75	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線場、站土地開發技術服務總顧問	25,157	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案已於105.06.27辦理完議價後決標。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
76	105AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年7月1日派遣大型巴士4輛支援本府新聞局偏鄉地區臺中一日遊，與市長共賞球賽活動	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工
77	105AD01012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月如常進行	1050303 最後修改期程 1050401/開/完工
78	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
79	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050229 最後修改期程 1050130/開/完工
80	105AD01019	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	雨水下水道安全管理評估檢視計畫第1期	12,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/27評選	1050321 最後修改期程 1050715/開/完工
81	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國教署於105年5月11日臺教國署國字第1050052500號函核定補助本市三光非營利幼兒園經費，本市三光非營利幼兒園業已於104學年度第2學期開辦招生。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
82	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案進行改善工程中，預計 6 月 15 完工，建築物整建工程業於 105 年 6 月 15 日完工，並於 105 年 6 月 27 日完成驗收，現刻正辦理立案相關程序，擬於 7 月初辦理立案事宜。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
83	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已訂約完成，工作執行計畫書於 6 月 17 日提送，目前退回修正中。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
84	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 3 日中午 12 點截止收件，共收 117 件申請地方型 sbir 申請案，經書面審查後，將有 107 件申請案於 105 年 7 月間進行技術面審查。	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
85	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 6 月 6 日完成決標程序，得標廠商南定企業有限公司於 16 月 13 日以電話通知棄標，續於 6 月 27 日已電子郵件方式提送「放棄聲明書」，將另案簽辦第 3 次上網招標公告事宜。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
86	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行本計畫	1041218 最後修改期程 1041231/開/完工
87	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 10 案	1050129 最後修改期程 1050105/1050415 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1050715/開/完工
88	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期程 1041231/開/完工
89	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 105 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.巡迴訪視輔導。 2.辦理第 2 季據點聯繫會報 3.辦理專案活動。	1050128 最後修改期程 1041231/1050715 招/決標 開/完工
90	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 105 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 7 月辦理第二季核銷請款。	1050127 最後修改期程 1050111/開/完工
91	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理，核銷 5 月份人事費。	1050122 最後修改期程 1050110/開/完工
92	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 105 年度充實愛心食物銀行採購	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月已於 6 月 21-23 日出貨，25 日進行發放	1050127 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050930/開/完工
93	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
94	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第	105 年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中	20,206	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務 10,000 人次	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一股	心)						
95	105AK00 040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續提供服務中。	1050122 最後修改期程 1050104/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
96	105AK00 054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105 年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 服務陸續提供中。	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
97	105AK00 055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 105 年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預計 7 月 15 日辦理第二季核銷作業。	1050126 最後修改期程 1041231/開/完工
98	105AK00 056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理第二季居家服務業務督導查核計 6 區。 2. 持續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期程 1041231/開/完工
99	105AL00 006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/29，14 班已開班，其中 4 班已結訓，其餘 4 班次刻正辦理招生作業。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
100	105AL00 009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/28 止共媒合就業 191 人次，成功推介就業 123 人次，共服務 6934 人次。	1050122 最後修改期程 1050108/1050405 招 /決標 開/完工
101	105AL00 044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(二)	10,121	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 尚處標案等標期，預計於 7/4 開	1050603 最後修改期程 1050820/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									標。	
102	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理規劃中。	1050203 最後修改期程 1051215/1061001 招 /決標 1061101/開/完工
103	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
104	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 105 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 於 5 月 24 日決標，並與得標廠商簽約	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
105	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105 年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
106	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續於臺灣大道與安和路口進行空品監測。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招 /決標 開/完工
107	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 重測成果公告完竣，廠商 105 年 6 月 21 日申報完工，後續辦理驗收作業。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
108	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理	臺中市區區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 5 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			股						二、105 年 6 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	
109	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 5 月份南 A 區垃圾運垃圾噸數共計 444 公噸、採按月付款計請領清運服務費 395,000 元。 二、105 年 6 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
110	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 5 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1223 公噸、採按月付款計請領清運服務費 780,000 元。 二、105 年 6 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
111	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 配合都發局辦理水湳經貿園區都市計畫土管要點檢討，研析納入智慧交通項目之土管要點修訂方向內容。 2. 廠商持續就水湳經貿園區運輸系統規劃提供技術諮詢服務。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
112	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、規設單位已於 105 年 6 月 24 日函送細部設計報告書至本局，本局已函轉建設局，以辦理後續審查作業。 二、有關規設公司契約變更事宜，變更需求計畫書及付款期程部分已奉核示，將發函請規設公司製作變更契約議定書並用印後	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									提送本局，以利後續變更作業進行。另變更期程議題，以將本局擬定之變更期程內容函請規設單位，待規設單位同意後，辦理後續變更作業。	
113	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
114	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末報已於 104 年 11 月 13 日提送，目前將依推動方案內政部營建署已決定本次臺中市政府所提系統新增及整併之方向「確定」辦理修正中	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
115	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 105 年 6 月 7 日提報 105 年 5 月份工作月報表至局備查，本局於 105 年 6 月 14 日存供備查。 2. 有關半年成果報告書第一期（修正版）業於 105 年 6 月 4 日召開審查會議，其決議審查通過。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
116	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管檔案數位化製作案	46,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第二期交貨驗收事宜中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
117	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	104 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 105.06.02. 召開期末報告審查會議，刻正修正期末報告書初稿中。	1040703 最後修改期程 1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
118	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區 2018 花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等 5 項計畫作業之委託技術服務」	15,290	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 出席 105 年 6 月 2 日外埔園區景觀基本設計審查。 1. 105 年 6 月 4 日辦理園區外排水會勘。 2. 105 年 6 月 7 日進行本開發案之水土保持規劃第三次審查會議。 3. 105 年 6 月 13 日進行本開發案之環境影響評估說明書第三次專案小組審查會議。 4. 105 年 6 月 16 日進行本開發案之非都市土地使用分區及使用地變更第二次專責審議小組。 5. 105 年 6 月 24 日進行本開發案之用水計畫書審查會議。 6. 105 年 6 月 28 日進行本開發案之環境影響評估說明書第四次專案小組審查會議及非都市土地使用分區及使用地變更第三次專責審議小組聯席會議。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
119	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104 年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
120	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年計畫賡續執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
121	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			女及兒少福利科第一股						幼兒中	
122	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/25 決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，104 年累計通報量 2,453 案 3. 完成 105 第 1 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 6 月通報 1182 案	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
123	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 俟中央核定函（第 4 區）函復本局後，即刻辦理契約變更事宜。	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
124	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/31 決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成 105 第 1 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 6 月個案量為 3600 案	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
125	104AK00 065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案為季核銷，下次撥款日期為 7 月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
126	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 服務人數服務使用者至 6/27 止 24 人/201 人次，活動陸續辦理中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
127	104AM00112	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案第 2 批 162 組，已完成核銷、列產及結算。	1050215 最後修改期程 1040730/1041031 招/決標 1041130/開/完工
128	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
129	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各項環境調查執行中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
130	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 廠商第 6 次通知施作已報驗收，7 月 4 日驗收	1050425 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
131	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105 年 5 月份廠商代收停車費件數有 1,142,559 件，代收金額為 40,234,820 元，代收手續費為 4,529,284 元，刻正辦理 105 年 5 月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
132	104AG00031	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政	104 年度拖吊車採購案	18,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 104 年 11 月 13 日決標，12 月 18	1041123 最後修改期程 1041226/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股						日簽訂合約完成,交車期限為 105 年 5 月 11 日,已於 6 月 1 日辦理第三次驗收核可.	
133	104A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	104 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期程 1040305/開/完工
134	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 104 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 103 年 7 月 9 日前已簽約完成,民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
135	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104 年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	40	40	0	流廢標次數:1 次, 期程修改次數:0 次 辦理作業中	1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
136	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
137	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	40	40	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 11 月 10 日議價完成,得標廠商為巨鵬科技股份有限公司. 已完成第一期初驗,改善完成後辦理複驗. 3 月底辦理複驗. 複驗完成 4 月 30 日報竣工,5 月 24 日驗收 76 月 27 日辦理複驗	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
138	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作	26,240	95	95	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 已於 105 年 5 月 24 日驗收完成,並於 105 年 6 月 16 日簽准撥付 105	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				維護管理工作					年3月代操維護費用(尾款)	
139	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收中。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
140	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
141	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月30日訂約，廠商於10月31日提送工作執行計畫書，於104年12月15日召開工作執行計畫書審查會，並於104年12月24日核定。期中規劃報告於105年3月22日審查會中獲原則同意。於105年4月25日提送期末規劃報告及基本設計報告，並於105年5月9日召開審查會。經修正後於105年5月20日提送修正版，並於105年5月23日函送研考會及環保署轉送工程會進行審查，環保署已於105年6月1日轉送工程會審查，工程會於105年6月13日函送審查意見，將儘速修正後再行送審；另研考會於105年6月14日召開審查會，已獲原則同意。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
142	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1020730 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				畫通盤檢討 規劃案					「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」8月21日公開展覽結束，案件單純部分業已提103年9月19日臺中市都市計畫委員會第37次會議審議通過，並經103年12月25日內政部都市計畫委員會第1次會議獲致初步建議意見，本案將俟內政部都市計畫委員會大會確認專案小組建議後，依規將變更內容超出原公開展覽範圍辦理再公開展覽作業，其中變12案配合柳川排水治理計畫調整自104.7.22起再公開展覽30天，104年10月27日內政部都市計畫委員會第862次會議審議通過，104年11月26日函送計畫書圖予內政部核定，104年12月8日內政部函發核定函，104年12月24日公告自104年12月25日公告實施。案件複雜者業已籌組臺中市都市計畫委員會專案小組審議，以縮短審議期程，103年11月6日召開第1次專案小組會議、103年11月27日召開第2次專案小組會議、103年12月16日召開第3次專案小組會議、104.2.12市都委專案小組第4次會議、104.3.6市都委專案小組第5次會議、104.3.13市都委專案小組第6.7次會議聽取陳情意見、104.5.7第8次專案小組會議、104.5.18第9次專案小組會議、104.6.5第10次專案小組會議、104.6.26召開第11次專案小組會議、104.7.24召開第12次專案小組會議、104.7.31召開第13次專案小組會議、104.8.11召開第14次專案小組會議、	1020630/1020815 招 /決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									104.8.21 召開第 15 次、第 16 次專案小組會議、104.8.25 召開第 17 次、第 18 次專案小組會議、104.9.2 召開第 19 次會議、104.9.18 召開第 20 次會議、104.10.8 召開第 21 次會議、104.10.19 召開第 22 次會議、104.11.12 召開第 23 次會議、104.11.18 召開第 24 次會議、104.12.4 召開第 25 次會議、104.12.18 召開第 26 次會議、105.1.14 召開第 27 次會議、105.1.25 召開第 28 次會議、105.1.26 召開第 29 次會議、105.2.25 召開第 30 會議、105.3.4 召開第 31 會議、105.4.12 召開第 32 會議，105 年 4 月 29 日台中市都市計畫委員會第 55 次會議審議，105 年 6 月 28 日續送內政部賡續審議。	
143	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
144	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105.6.20 行政院函復「本案建設計畫仍應先行送請中央目的事業主管機關會商相關主管機關審查認定後再循序報院」。 2. 105.6.23 依前開函示將重大建	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									設計畫申請書函送水利署審查。	
145	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.103年4月17日已辦理第一次彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第一進修復報告書審查通過。 4.104年6月16日辦理第二進第一次工程督導完成。 5.104年10月20日辦理第二進第二次工程督導完成。 6.104年12月17日辦理第二進第三次督導完成。 7.105年3月22日辦理第二進修復完成審查通過。 8.105年5月18日辦理第三進第一次工程督導。 9.105年6月28日辦理第三進第二次督導會議。 8.預訂105年12月底前提送第三進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
146	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
147	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶、咖啡、太陽餅」委託專業服	11,340	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2.已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務案					3. 已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。 5. 104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104 年 9 月 25 日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104 年 10 月 15 日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8. 104 年 11 月 24 日召開臺中三寶工作會議。 9. 104 年 12 月 30 日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10. 105 年 1 月 28 日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11. 105 年 2 月 26 日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12. 105 年 3 月 30 日辦理無國界近距離座談會。 13. 105 年 4 月 8 日核定 2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會企劃書 14. 105 年 4 月 22 日辦理第八場產業交流暨產業合作聯盟會議。 15. 105 年 5 月 31 日辦理媒體交流會。 16. 105 年 6 月 8 日至 6 月 14 日參加「2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會」參展行銷。 17. 105 年 6 月 24 日辦理第九場產業交流暨產業合作聯盟會議。	
148	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業依 105 年 5 月 20 日協商會議決議及 105 年 6 月 7 日亞新公司函復內容，就未達契約給付條件之	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									工作項目，刻研擬給付金額，以覈實結算各工作項目費用。	
149	103AF00025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/景觀工程科第一股	臺中市 103 年度行道樹、園道、綠地綠美化維護採購案-南區	10,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已結算付款完成，擬解除列管	1030305 最後修改期程 1030106/開/完工
150	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105 年 5 月 4 日由本府研考會召開基本設計審議，經規設單位修正，PCM 審查函轉本局，已於 105 年 6 月 22 日函送研考會辦理第二次基本設計審議。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
151	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
152	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1030122 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			交通工程 科第三股	系統建置及 營運管理及 後續擴充					105年6月份已完成92站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1030328/1030928 招 /決標 1040328/開/完工
153	103AH00 011	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第二股	豐原都市計 畫通盤檢討 規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年 11月6日起公開展覽30天，訂於 105年6月16日召開本市都市計 畫委員會專案小組第8次會議進 行審議。	1030121 最後修改期 程 1030430/1030730 招 /決標 1031231/開/完工
154	103AH00 025	財物勞 務採購	都發局/廣 告物管理 科/	大宅門特區 (原水滴經貿 生態園區)開 發專案管理 (PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年5月24日函請地政局撥付 第2期服務費243萬863元。辦 理pm第2期服務費撥付(地政局 已將款項匯入本局，辦理撥付事 宜)。依市長105年5月29日召 開水滴智慧城共識營決議辦理後 續事宜。辦理水滴3D宣傳動畫企 劃案後續事宜。依據6月21日「研 商水滴經貿園區智慧營運中心籌 備處會議」決議，水滴經貿園區 PM案將移「水滴智慧營運管理中 心(低碳辦公室)」辦理(人力 與時間再討論)	1030303 最後修改期 程 1030225/開/完工
155	103AH00 040	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第一股	擬定后里國 際花博特定 區計畫規劃 案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (13)刻由規劃單位依104年8 月13日會議紀錄及104年4月18 日行政院核定「國家重大建設計 畫-臺中市翡翠區域農業增值推 動計畫(含臺中世界花卉博覽推 動計畫)」，並依本府105年5月 12日臺中世界花卉博覽會后里森 林園區現勘紀錄調整都市計畫配 置。 (14)廠商105年6月24日已完	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招 /決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									成擴大都市計畫草案，俟本府主管機關確認後，續行法定程序。	
156	103AH00 047	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	臺中市轄區 內都市計畫 公共設施用 地專案通盤 檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。 19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。 21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。 22.105年5月16日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。 23.105年5月18日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社) 24.105年5月20日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)。 25.105年6月14日召開期末審查	<b>1041005 最後修改期程</b> <b>1031231/1040214 招/決標</b> <b>1041115/開/完工</b>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會議。 26.105年6月29日內政部營建署 召開5項公設座談會。	
157	103AK00 086	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 二股	臺中市新移 民家庭服務 中心實施計 畫	19,179	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦 理新移民支持性服務方案等105 年6月共服務8000人次。	1031231 最後修改期 程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
158	103AK00 090	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 二股	臺中市單親 家庭福利服 務中心	18,354	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期 程 1031227/開/完工
159	105AD01 020	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	臺中市污水 下水道系統 補充調查及 巡檢	36,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理簽約中	1050329 最後修改期 程 1050701/1050802 招 /決標 開/完工
160	105A000 009	財物勞 務採購	衛生局/保 健科/	一里一樂齡- 行動教室	21,600	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 為使本案委託廠商能確實配合 本局政策及採購案需求內容方 向，本局業於105年5月27日召 開採購案說明會。 2. 本採購案4區委託廠商業於6 月3日前函送初步執行計畫，並 陸續聯繫及調查無樂齡資源里開 班意願，6月中旬陸續規劃開班日 期。 3. 另，為完成本採購案需求內 容，每區69班相關調查資料及表 單，本局業於105年6月14日辦 理訪員工作坊，每區各4名訪員 出席，共計16名參與。	1050129 最後修改期 程 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
161	105A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於5月開打，第1劑已接種 10,019人(持續接種中)。	1050130 最後修改期程 1050831/開/完工
162	105AR00017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB版一資訊安全暨系統擴充與整合案	17,506	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6月22日開資格標，1家廠商符合資格，6月30日召開評選會議。	1050511 最後修改期程 1050901/1051205 招/決標 開/完工
163	105AM00077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政人員服裝採購案	12,765	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商按生產預定進度履約中	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
164	105A000027	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	105年食安行動計畫資本門採購案	31,716	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件已於6月7號核定，並於6月21號上網公告	1050510 最後修改期程 1050830/1051130 招/決標 開/完工
165	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於105.06.28.招標文件核定，預定105.07.01.上網公告招標。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
166	105AP00105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於4月27日決標，5月6日完成簽約，預計10月上旬辦理完工。	1050130 最後修改期程 1050710/開/完工
167	105AM00071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商按生產預定進度履約中	1050304 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
168	103AQ00081	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/	臺中大都會歌劇院平臺	22,100	85	95	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次	1050119 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			表演藝術 科第一股	型鋼琴					廠商已於6月15日將契約標的運送至指定地點並驗收完成，刻正辦理結算付款作業。	1030930/1031230 招 /決標 開/完工
169	104AP00 142	財物勞 務採購	環保局/水 質及土壤 保護科/水 質及土壤 保護科第 二股	臺中市農地 污染控制場 址適當措施 改善計畫-龍 井、大里等4 區農地改善- 污染改善工 作	38,600	30	40	10	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.105/6/16核定本案污染控制 計畫書（修正稿）。 2.105/6/24核定本案品保品管規 劃書（修正稿）。 3.105/6/27辦理污染土壤高層測 量作業。	1050115 最後修改期 程 1050801/1060730/開 /完工
170	104AH00 036	財物勞 務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市104年 度都市計畫 通盤檢討、變 更案樁位測 釘、埋設測量 工程案	13,600	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年6月22日檢送第2次 派工竣工資料。	1040824 最後修改期 程 1040820/1050331 招 /決標 1050706/開/完工
171	104AD01 046	財物勞 務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市神岡 區、大雅區雨 水下水道檢 討規劃委託 技術服務	10,600	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計105年7月8日召開期初報 告書審查會	1040918 最後修改期 程 1041001/1050701 招 /決標 1051231/開/完工
172	104AH00 009	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	烏日、大肚都 市計畫區整 併及主要計 畫、分離專案 通盤檢討規 劃作業案	15,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2 次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日 函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召 開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報 告修正本。 14.104年12月18日召開第3次 工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期 中審查會。	1031218 最後修改期 程 1040601/1040701 招 /決標 1041231/開/完工



項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。	
173	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一期款請款	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
174	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	20	35	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年6月30日辦理評選，昱展測繪股份有限公司為最優勝廠商。	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
175	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	62,690	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一批出貨各機關個人電腦已於105年5月31日前裝機完成。第二批個人電腦2,292台已於105年6月13日函請廠商出貨裝機。	1050129 最後修改期程 1050219/1050729 招/決標 1051031/開/完工
176	105AD00028	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	105年暑假暨105學年度第一學期安心午餐餐券採購	112,393	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年06月7日辦理開標、06月08日上午辦理評選會議、06月08日下午辦理決標事宜。	1050520 最後修改期程 1050915/1051116 招/決標 1051216/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
177	105AD00042	財物勞務採購	教育局/國民小學/光正國小	105 年度臺中市中小學資訊安全設備採購	39,224	0	20	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 27 日招標文件簽核完成。	1050627 最後修改期程 1051016/開/完工
178	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
179	104AR00025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之先期規劃評估案	16,000	10	35	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理招標相關事宜。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招/決標 1070630/開/完工
180	105AJ00016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2016 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	40	70	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 105 年 6 月 15 日決標， 刻正辦理簽約及履約管理事宜	1050509 最後修改期程 開/完工
181	105AM00083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年警用車輛採購案	64,350	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 四輪傳動巡邏車 5 輛、廂式偵防車 8 輛於 4 月 8 日以共同供應契約下單採購；偵防車 20 輛於 4 月 29 日以共同供應契約下單採購；巡邏車 40 輛於 5 月 3 日以共同供應契約下單採購；高性能廂式偵防車 1 輛於 5 月 31 日決標；大型重型機車 12 輛於 6 月 4 日決標。	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工
182	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理	38,264	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 105 年 5 月 25 日（三）移交 G10 用地予泛亞。 105 年 5 月 31 日（二）移交 G9-1、G9-2 用地予泛	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案					亞。105年5月31日(二)共構第一標開工。105年6月7日(二)G5、G6、G8a、G11開標，並由聯鋼得標。各共構站介面報告書預訂於各捷運車站之防災計畫取得核定函後之次日起10日內提送專管單位審查。	
183	105AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	20	70	50	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於5月20日完成決標，5月30日簽定契約，6月8日辦理完前置說明會。	1050427 最後修改期程 1050916/1051016 招/決標 1051116/開/完工

# 肆、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：105/06/01 至 105/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
					〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)			〔6〕	(6)/(8)		〔7〕	(7)/(8)	〔8〕	〔9〕
合計	111,085	15,453	44,216	170,754	59,157	98.93	630	1.05	7	0.01	59,794	94,462	154,256	90.34	1.75	16,498	9.66	15,964	534
秘書處	1,072	82	135	1,289	257	100.00	0	0.00	0	0.00	257	954	1,211	93.95	1.57	78	6.05	78	0
民政局	2,780	246	601	3,627	1,297	99.85	2	0.15	0	0.00	1,299	2,046	3,345	92.22	1.62	282	7.78	281	1
財政局	1,553	121	290	1,964	424	99.76	1	0.24	0	0.00	425	1,437	1,862	94.81	1.64	102	5.19	102	0
教育局	5,450	1,068	3,199	9,717	4,582	98.92	50	1.08	0	0.00	4,632	4,057	8,689	89.42	1.91	1,028	10.58	972	56
建設局	9,887	2,122	4,184	16,193	4,716	95.74	203	4.12	7	0.14	4,926	9,121	14,047	86.75	2.07	2,146	13.25	1,810	336
社會局	6,681	1,044	2,164	9,889	3,889	98.53	58	1.47	0	0.00	3,947	4,904	8,851	89.50	2.33	1,038	10.50	1,030	8
警察局	4,365	250	1,207	5,822	2,423	100.00	0	0.00	0	0.00	2,423	3,060	5,483	94.18	1.09	339	5.82	338	1
衛生局	6,889	747	2,201	9,837	2,679	98.53	40	1.47	0	0.00	2,719	6,403	9,122	92.73	1.82	715	7.27	712	3
環境保護局	7,538	1,161	3,806	12,505	4,217	99.60	17	0.40	0	0.00	4,234	6,923	11,157	89.22	1.75	1,348	10.78	1,341	7
地政局	3,338	415	624	4,377	1,445	96.91	46	3.09	0	0.00	1,491	2,421	3,912	89.38	2.17	465	10.62	463	2
經濟發展局	5,898	597	1,210	7,705	1,861	98.94	20	1.06	0	0.00	1,881	5,139	7,020	91.11	2.06	685	8.89	683	2
新聞局	785	107	158	1,050	169	100.00	0	0.00	0	0.00	169	757	926	88.19	2.53	124	11.81	124	0
主計處	1,072	103	208	1,383	381	99.74	1	0.26	0	0.00	382	881	1,263	91.32	1.90	120	8.68	120	0
人事處	1,156	95	255	1,506	442	100.00	0	0.00	0	0.00	442	920	1,362	90.44	1.40	144	9.56	144	0
研考會	1,303	128	286	1,717	221	99.55	1	0.45	0	0.00	222	1,362	1,584	92.25	1.47	133	7.75	133	0
政風處	737	80	134	951	169	98.83	2	1.17	0	0.00	171	692	863	90.75	1.69	88	9.25	88	0
勞工局	4,145	1,040	2,739	7,924	2,058	97.81	46	2.19	0	0.00	2,104	4,630	6,734	84.98	2.58	1,190	15.02	1,155	35
水利局	5,854	877	2,194	8,925	3,058	99.71	9	0.29	0	0.00	3,067	4,967	8,034	90.02	2.17	891	9.98	889	2
地方稅務局	10,938	940	7,413	19,291	9,888	99.99	1	0.01	0	0.00	9,889	8,515	18,404	95.40	0.96	887	4.60	887	0
農業局	3,263	528	1,110	4,901	1,390	98.16	26	1.84	0	0.00	1,416	2,929	4,345	88.66	2.06	556	11.34	546	10
交通局	2,928	622	1,336	4,886	1,549	97.91	33	2.09	0	0.00	1,582	2,764	4,346	88.95	1.62	540	11.05	487	53
觀光旅遊局	1,333	220	462	2,015	562	99.47	3	0.53	0	0.00	565	1,218	1,783	88.49	2.34	232	11.51	229	3
法制局	1,858	189	599	2,646	759	100.00	0	0.00	0	0.00	759	1,719	2,478	93.65	1.15	168	6.35	168	0
消防局	5,140	354	596	6,090	823	99.40	5	0.60	0	0.00	828	4,742	5,570	91.46	1.81	520	8.54	519	1
文化局	1,377	246	879	2,502	661	98.22	12	1.78	0	0.00	673	1,553	2,226	88.97	1.88	276	11.03	275	1
客委會	509	40	143	692	119	100.00	0	0.00	0	0.00	119	531	650	93.93	1.34	42	6.07	42	0
都市發展局	12,395	1,893	5,804	20,092	8,789	99.46	48	0.54	0	0.00	8,837	9,019	17,856	88.87	1.77	2,236	11.13	2,224	12
原民會	841	138	279	1,258	329	98.21	6	1.79	0	0.00	335	798	1,133	90.06	2.69	125	9.94	124	1

## 二、區公所

起迄日期：105/06/01 至 105/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)			
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)			(10)	(10)/(4)		(12)	(12)/(4)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	47,521	4,473	14,973	66,967	25,178	99.95	13	0.05	0	0.00	25,191	37,428	62,619	93.51	1.37	4,348	6.49	4,348	0
中區區公所	1,086	96	309	1,491	443	100.00	0	0.00	0	0.00	443	953	1,396	93.63	1.62	95	6.37	95	0
東區區公所	1,358	102	360	1,820	694	100.00	0	0.00	0	0.00	694	1,021	1,715	94.23	1.36	105	5.77	105	0
西區區公所	1,766	41	522	2,329	927	100.00	0	0.00	0	0.00	927	1,318	2,245	96.39	0.74	84	3.61	84	0
南區區公所	1,719	134	393	2,246	893	100.00	0	0.00	0	0.00	893	1,258	2,151	95.77	1.11	95	4.23	95	0
北區區公所	1,693	167	683	2,543	1,048	100.00	0	0.00	0	0.00	1,048	1,309	2,357	92.69	1.29	186	7.31	186	0
西屯區公所	2,528	147	725	3,400	1,471	100.00	0	0.00	0	0.00	1,471	1,741	3,212	94.47	1.13	188	5.53	188	0
南屯區公所	1,886	224	630	2,740	1,155	100.00	0	0.00	0	0.00	1,155	1,454	2,609	95.22	1.18	131	4.78	131	0
北屯區公所	2,610	257	1,026	3,893	1,873	100.00	0	0.00	0	0.00	1,873	1,748	3,621	93.01	1.51	272	6.99	272	0
豐原區公所	2,159	211	741	3,111	1,253	100.00	0	0.00	0	0.00	1,253	1,660	2,913	93.64	1.36	198	6.36	198	0
大里區公所	2,309	181	744	3,234	1,120	100.00	0	0.00	0	0.00	1,120	1,924	3,044	94.12	1.21	190	5.88	190	0
太平區公所	2,346	277	982	3,605	1,436	100.00	0	0.00	0	0.00	1,436	1,851	3,287	91.18	1.53	318	8.82	318	0
清水區公所	1,627	185	503	2,315	854	100.00	0	0.00	0	0.00	854	1,339	2,193	94.73	1.04	122	5.27	122	0
沙鹿區公所	1,628	200	559	2,387	844	100.00	0	0.00	0	0.00	844	1,356	2,200	92.17	1.43	187	7.83	187	0
大甲區公所	1,556	170	612	2,338	927	99.89	1	0.11	0	0.00	928	1,237	2,165	92.60	1.25	173	7.40	173	0
東勢區公所	1,550	127	404	2,081	736	100.00	0	0.00	0	0.00	736	1,232	1,968	94.57	1.46	113	5.43	113	0
梧棲區公所	1,304	122	361	1,787	555	100.00	0	0.00	0	0.00	555	1,080	1,635	91.49	1.70	152	8.51	152	0
烏日區公所	1,478	169	508	2,155	820	100.00	0	0.00	0	0.00	820	1,218	2,038	94.57	1.33	117	5.43	117	0
神岡區公所	1,514	102	378	1,994	753	100.00	0	0.00	0	0.00	753	1,143	1,896	95.09	1.36	98	4.91	98	0
大肚區公所	1,295	62	353	1,710	555	100.00	0	0.00	0	0.00	555	1,081	1,636	95.67	0.97	74	4.33	74	0
大雅區公所	1,726	233	749	2,708	1,184	99.92	1	0.08	0	0.00	1,185	1,321	2,506	92.54	1.55	202	7.46	202	0
后里區公所	1,510	180	456	2,146	712	100.00	0	0.00	0	0.00	712	1,305	2,017	93.99	1.34	129	6.01	129	0
霧峰區公所	1,639	143	503	2,285	774	100.00	0	0.00	0	0.00	774	1,382	2,156	94.35	1.31	129	5.65	129	0
潭子區公所	1,576	151	620	2,347	914	100.00	0	0.00	0	0.00	914	1,271	2,185	93.10	1.40	162	6.90	162	0
龍井區公所	1,470	124	362	1,956	729	100.00	0	0.00	0	0.00	729	1,135	1,864	95.30	1.60	92	4.70	92	0
外埔區公所	1,238	112	271	1,621	489	100.00	0	0.00	0	0.00	489	972	1,461	90.13	1.73	160	9.87	160	0
和平區公所	1,495	193	525	2,213	825	98.68	11	1.32	0	0.00	836	1,164	2,000	90.38	1.73	213	9.62	213	0
石岡區公所	1,083	132	185	1,400	380	100.00	0	0.00	0	0.00	380	920	1,300	92.86	2.06	100	7.14	100	0
大安區公所	1,139	110	199	1,448	391	100.00	0	0.00	0	0.00	391	921	1,312	90.61	2.25	136	9.39	136	0
新社區公所	1,233	121	310	1,664	423	100.00	0	0.00	0	0.00	423	1,114	1,537	92.37	1.31	127	7.63	127	0

## 伍、人民陳情案件管制情形

### 一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計	642	0	15	3	31	39	73	43	134	29	16	8	35	10	62	14	15	39	10	37	6	4	12	1	3	0	1	0	2	0
・本月件數	163	0	2	0	6	13	19	10	36	7	6	4	10	3	16	1	6	9	0	9	2	0	3	0	0	0	1	0	0	0
・累 計	805	0	17	3	37	52	92	53	170	36	22	12	45	13	78	15	21	48	10	46	8	4	15	1	3	0	2	0	2	0
案件來源・本 府	13	0	0	0	1	1	4	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・市長室	150	0	2	0	5	12	15	10	34	7	5	4	10	2	16	1	6	8	0	8	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	133	0	2	0	3	10	8	29	7	6	3	10	2	14	1	5	8	0	9	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	依 限	105	0	2	0	2	10	6	25	3	6	3	8	1	11	1	5	8	0	7	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	28	0	0	0	1	0	5	6	4	4	0	2	1	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	81.00	0.00	100.00	0.00	50.00	76.62	57.89	80.00	80.56	100.00	100.00	75.00	100.00	66.67	87.50	100.00	83.33	88.89	0.00	100.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	30	0	0	0	3	3	8	7	0	0	1	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	21	0	0	0	3	1	4	7	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	9	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	127	0	2	0	3	10	11	8	29	7	6	7	1	14	1	5	8	0	9	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	・轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		35	1	0	0	1	3	1	1	2	2	1	3	1	0	3	1	0	0	0	5	2	2	2	3	0	0	0	0	1
・本月件數		5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・累 計		40	1	0	0	1	4	1	2	3	2	1	4	1	0	3	1	0	1	0	5	2	2	2	3	0	0	0	0	1
案件來源・本 府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・市 長 室		5	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	依 限	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未 逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理 方式	・適當處理	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計	233	0	3	0	7	29	23	13	35	5	4	0	16	3	56	3	8	14	1	6	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0
・本月件數	45	0	2	0	3	5	5	5	5	0	0	0	0	3	11	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	278	0	5	0	10	34	28	18	40	5	4	0	16	6	67	4	8	17	1	8	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0
已結	合 計	38	0	2	0	3	5	5	2	4	0	0	0	2	10	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	34	0	2	0	3	5	2	2	4	0	0	0	2	9	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	84.44	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	40.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	90.91	100.00	0.00	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	7	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	38	0	2	0	3	5	5	2	4	0	0	0	2	10	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理件數		2,245	7	8	34	6	144	83	241	383	224	31	54	31	48	55	482	28	52	199	38	19	15	10	35	2	7	0	9	0	0	0
已結件數	合計	1,950	7	8	33	6	134	74	213	349	178	30	50	29	47	48	394	21	41	161	37	16	15	10	31	2	7	0	9	0	0	0
	依限	1,747	4	8	32	6	121	72	173	238	171	30	47	28	42	47	389	20	39	160	30	16	15	10	31	2	7	0	9	0	0	0
	逾限	203	3	0	1	0	13	2	40	111	7	0	3	1	5	1	5	1	2	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.86	100.00	100.00	97.06	100.00	93.06	89.16	88.38	91.12	79.46	96.77	92.59	93.55	97.92	87.27	81.74	75.00	78.85	80.90	97.37	84.21	100.00	100.00	88.57	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結件數	合計	295	0	0	1	0	10	9	28	34	46	1	4	2	1	7	88	7	11	38	1	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	257	0	0	1	0	9	9	13	16	45	1	4	2	1	6	88	7	10	38	1	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	38	0	0	0	0	1	0	15	18	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1,866	7	7	32	3	127	69	207	334	177	27	50	24	45	40	391	20	41	161	35	16	15	10	10	2	7	0	9	0	0	0
	轉權責機關處理	73	0	0	1	3	7	5	6	15	0	3	0	3	0	5	1	1	0	0	2	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	11	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		15	0	0	1	0	4	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 市長信箱受理(區公所)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		175	1	12	2	6	8	9	8	2	27	10	9	4	21	3	0	4	3	7	0	8	1	3	13	9	1	2	1	1
已結件數	合計	165	1	12	2	6	8	7	8	2	24	10	8	4	20	1	0	4	3	7	0	8	1	2	13	9	1	2	1	1
	依限	164	1	12	2	6	8	7	8	2	24	9	8	4	20	1	0	4	3	7	0	8	1	2	13	9	1	2	1	1
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	94.29	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	100.00	100.00	88.89	100.00	88.89	100.00	95.24	33.33	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結件數	合計	10	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	10	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	157	1	12	2	6	8	7	8	2	22	10	8	4	19	0	0	4	3	7	0	8	1	2	9	9	1	2	1	1
	轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
鼓勵件數		3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

#### 四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計		30294	28	335	22	655	1268	5561	8705	2001	663	472	176	455	287	4320	274	521	3503	212	168	86	235	183	2	16	8	118	14	6	0
・本月件數		6650	4	54	4	171	272	1306	1850	463	155	108	39	100	66	866	64	108	780	40	38	19	40	42	0	2	2	54	3	0	0
・累 計		36944	32	389	26	826	1540	6867	10555	2464	818	580	215	555	353	5186	338	629	4283	252	206	105	275	225	2	18	10	172	17	6	0
已結	合 計	5426	4	50	4	150	245	1084	1604	332	145	89	38	95	46	672	54	82	512	37	32	12	40	40	0	2	1	53	3	0	0
	依 限	4794	4	50	4	147	243	817	1287	319	144	88	37	92	44	663	54	80	512	35	32	12	40	40	0	2	1	44	3	0	0
	逾 限	632	0	0	0	3	2	267	317	13	1	1	1	3	2	9	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
	占受理件數百分比	81.59	100.00	92.59	100.00	87.72	90.07	83.00	86.70	71.71	93.55	82.41	97.44	95.00	69.70	77.60	84.38	75.93	65.64	92.50	84.21	63.16	100.00	95.24	0.00	100.00	50.00	98.15	100.00	0.00	1.00
未結	合 計	1224	0	4	0	21	27	222	246	131	10	19	1	5	20	194	10	26	268	3	6	7	0	2	0	0	1	1	0	0	0
	未 逾 限	900	0	4	0	21	27	76	84	128	8	19	1	5	16	192	10	25	268	1	5	7	0	2	0	0	1	0	0	0	0
	已 逾 限	324	0	0	0	0	0	146	162	3	2	0	0	0	4	2	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處理方式	・適當處理	4913	4	49	2	133	185	859	1508	330	106	87	37	95	29	667	53	78	510	36	32	12	40	13	0	2	1	42	3	0	0
	・轉權責機關處理	485	0	1	2	13	60	225	96	2	36	2	1	0	17	0	0	2	0	1	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	28	0	0	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
鼓 勵 件 數		78	0	1	0	3	0	1	30	0	0	1	0	16	0	5	1	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	12	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		2368	14	21	47	45	66	65	67	82	280	258	189	67	140	61	51	77	123	79	58	143	33	98	124	113	23	17	8	19
・本月件數		592	7	5	13	10	18	17	32	16	58	63	46	32	31	10	10	12	45	23	12	30	8	18	34	29	6	3	1	3
・累 計		2960	21	26	60	55	84	82	99	98	338	321	235	99	171	71	61	89	168	102	70	173	41	116	158	142	29	20	9	22
已結	合 計	553	7	5	13	10	17	14	31	13	57	57	44	27	29	9	10	12	45	21	10	30	2	18	34	26	6	2	1	3
	依 限	550	7	5	13	10	17	13	31	13	57	56	43	27	29	9	10	12	45	21	10	30	2	18	34	26	6	2	1	3
	逾 限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.41	100.00	100.00	100.00	100.00	94.44	82.35	96.88	81.25	98.28	90.48	95.65	84.38	93.55	90.00	100.00	100.00	100.00	91.30	83.33	100.00	25.00	100.00	100.00	89.66	100.00	66.67	100.00	100.00
未結	合 計	39	0	0	0	0	1	3	1	3	1	6	2	5	2	1	0	0	0	2	2	0	6	0	0	3	0	1	0	0
	未 逾 限	28	0	0	0	0	1	3	1	3	1	2	2	5	1	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	3	0	1	0	0
	已 逾 限	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	519	5	5	13	10	17	14	31	13	50	53	39	27	28	9	10	12	45	18	10	26	2	18	30	22	6	2	1	3
	・轉權責機關處理	31	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	5	0	1	0	0	0	0	3	0	3	0	0	4	4	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		12	0	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受理情形・上月累計	479	0	10	0	24	13	39	79	54	1	13	2	40	14	102	5	16	31	4	10	10	1	0	0	5	2	0	0	4	0
・本月件數	142	0	2	0	5	3	5	26	17	0	3	0	23	14	19	2	5	5	0	3	5	0	3	0	1	1	0	0	0	0
・累 計	621	0	12	0	29	16	44	105	71	1	16	2	63	28	121	7	21	36	4	13	15	1	3	0	6	3	0	0	4	0
案件來源・總統府	53	0	1	0	2	2	0	22	8	0	2	0	2	3	6	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	71	0	1	0	3	1	1	2	6	0	1	0	19	11	12	2	3	3	0	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・監察院	11	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
・其他	7	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	112	0	2	0	5	3	3	26	12	0	3	0	23	9	13	2	1	3	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
	依 限	86	0	2	0	5	3	2	6	10	0	3	0	22	7	13	2	1	3	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0
	逾 限	26	0	0	0	0	0	1	20	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.87	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	69.00	100.00	70.59	0.00	100.00	0.00	64.29	68.42	100.00	20.00	60.00	0.00	0.00	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	30	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	5	6	0	4	2	0	3	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	未逾限	25	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	2	6	0	4	2	0	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	110	0	2	0	4	3	3	26	12	0	3	0	23	9	13	2	1	3	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105 年 06 月 01 日至 105 年 06 月 30 日

資料下載日期：105 年 07 月 6 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	6	4	1	0	8	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0
・本月件數		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1	6	4	1	0	9	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0
案件來源・總統府		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請  
複製、閱覽、抄錄等應用  
歡迎來電洽詢  
電話：(04)22289111-21599