加5年7月列管案件月報



a 錄

概述	
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	50
一、研究計畫	50
二、府列管標案	55
(一) 學校工程	
(二) 道路橋梁工程	
(三) 交通工程	78
(四) 水利工程	
(五) 水土保持工程	90
(六) 公有建築工程	
(七) 環保工程	
(八) 景觀及綠化工程	
(九) 觀光遊憩工程	
(十) 重劃工程區段徵收工程	112
(十一) 災修工程: 本月無案件	
(十二) 其他(財務及勞務採購案用)	
參、一般公文處理時效	167
一、一級機關	167
二、區公所	
肆、人民陳情案件管制情形	169
一、本府及市長室交辦(一級機關)	

	本府及市長室交辦(區公所)	170
=	、服務中心受理(一級機關)	171
	服務中心受理(區公所)	172
三	、市長信箱受理(一級機關)	173
	市長信箱受理(區公所)	174
四	、1999 話務中心受理(一級機關)	175
	1999 話務中心受理(區公所)	176
五	、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	177
	總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	178

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105年7月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表,詳P3~P49。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫:

103年度計畫總計列管2案,進度符合者計1案,解除列管1案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P50。

104年度計畫總計列管 11 案,進度符合者計 7 案,進度落後者計 3 案,解除列管 1 案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳 P51- P53。

105年度計畫總計新增7案,進度符合者計5案,進度落後者計2案,各計畫辦理情形如執行進度列管月報表,詳P54。

二、府列管標案:

105年7月份總計列管423案,進度符合者計361案;進度落後者計62案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表,各標案截至 105 年度 7 月份辦理情形詳見 P55~P166。

105年7月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠	觀光遊憩 工程	重劃工程 區段徵收 工程	災修工程	其他類(財物及勞務 採購)	合計
落後件數 (A)	6	12	5	2	1	12	1	4	0	13	0	6	62
落後件數 比率(A/B)	17.65%	19.67%	38.46%	5.41%	0.00%	27.91%	50.00%	25.00%	0.00%	54.17%	0.00%	3.31%	14.66%
總件數(B)	34	61	13	37	1	43	2	16	11	24	0	181	423
占整體落 後比率	9.68%	19.35%	8.06%	3.23%	1.61%	19.35%	1.61%	6.45%	0.00%	20.97%	0.00%	9.68%	100.00%

參、一般公文處理時效

- 一、105年7月份一級機關發文平均使用日數為1.75天,詳見P167。
- 二、105年7月份區公所發文平均使用日數為1.38天,詳見P168。

肆、人民陳情案件管制情形

7月份新收案件數共受理 9,036件,較6月份 10,022件,減少 9.84%。陳情案件報表包含下列五大項:

一、本府及市長室交辦:

共受理 119 件, 逾限未結案件共計 3 件, 逾限未結案比率 2.52%(逾限未結總件數/總受理件數), 各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P169~170。

二、服務中心受理:

共受理 43 件,逾限未結案件共計 2 件,逾限未結案比率 4.65%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P171~P172。

三、市長信箱受理:

共受理 2,205 件,逾限未結案件共計 40 件,逾限未結案比率 1.81%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P173~P174。

四、1999話務中心受理:

共受理 6,557 件,逾限未結案件共計 178 件,逾限未結案比率 2.71%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案 情形詳見統計表 $P175\sim P176$ 。

五、總統府、行政院等上級機關交辦:

共受理 112 件,逾限未結案件共計 2 件,逾限未結案比率 1.79%(逾限未結總件數/總受理件數),各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P177~P178。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第255次市政會議列管案件一覽表

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
01	各位同仁早安,由於前陣子適逢議會總質詢,已有半個多月未	本府各機關	本府各機關:
	召開市政會議,感謝同仁們堅守崗位努力推動市政發展。今天		遵照辦理。
	特別表揚即將榮退的蔡義猛局長,剛才頒贈刻有「義高品重		
	猛志常在」的退休紀念品,在此祝福蔡局長,也希望蔡局長能		
	傳承寶貴的經驗,讓臺中治安越來越好。在蔡局長就任一年半		
	以來,臺中治安有長足的改善,治安評比從吊車尾的成績進步		
	到前段班、數一數二的好成績,臺中市不僅每 10 萬人刑案發		
	生率六都最低、破獲率為六都最高,春安工作也榮獲六都第		
	一,而市民對治安的滿意度也高達七成以上,近日在遠見雜誌		
	的評比中,治安獲得六都第二的佳績,相較過去有顯著進步。		
	事實上,本市每位警察要服務 450 名至 460 名市民,相較於其		
	他直轄市多約一百人,因此能獲得這樣的成績並不簡單,若以		
	人力績效而言,本市的成績應該最高。另在遠見雜誌社福評比		
	項目,本市獲得成績較低,這是源於中央管制員額的影響,臺		
	中市的編制人員無法增加,導致臺中市在社工、員警的人力都		
	較少,遠見雜誌的評比僅單純比較人數,評比的成績當然比較		
	吃虧。相對於去年衛福部評比,本市的社會福利績效考核是全		
	國第一,顯見市府可以用較少的人力,提供最多的服務,因此		
	建議相關機關可蒐集資料建議遠見雜誌改用績效做為評比標		
	準將會比較客觀。		
02	暑假期間,警察局推出青春專案,並邀請知名的「玖壹壹樂團」	警察局	警察局:

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	擔任代言,強化青少年自我保護意識。有鑑於去年新北市發生	消防局	一、鑑於去年八仙樂園事件,本局於暑期期間規劃與經發局、
	「八仙塵爆」事件,請警消單位加強稽核公共場所、以保障青	水利局	消防局、都發局、衛生局、教育局、社會局、新聞局、
	少年活動的安全。此外,前天下午太平區發生3位學童戲水時,	觀光旅遊局	勞工局及校外會等,執行「青春專案」聯合稽查,由經
	因驟雨被溪水沖走的憾事,市府投入大批救援人力,林副市長	教育局	發局針對公共意外部分、都發局針對土地、建物部分及
	也協調指揮救援工作,這樣的事件令人感到不捨與遺憾。請大	民政局	消防局針對場所消防安全設備進行檢查,如有發現違規
	家務必記取教訓、痛定思痛,做好社會防護安全網,除透過學	社會局	情事,立即由權責單位依法處置;另於市府團隊暑期辦
	校體系,籲請家長多關注孩子出入的場所外;本次發生意外的		理之活動,均特別要求注意場所設備安全,實地勘查會
	大里溪雖屬水利署第三河川局管轄,仍請本府水利局、觀旅		場地點,研擬緊急應變機制,備妥安全防護措施,以確
	局、教育局及相關單位加強協調,加強警戒標語與阻絕措施;		保活動安全。
	並請民政局、社會局對於溺水學童的家庭主動進行關心、諮商		二、太平區日前發生3位學童溺水案件發生,本局先於7月4
	等扶助事宜,給予他們最大的協助,做好人道關懷。		日電話聯繫太平分局少年防制官,注意轄內易生溺水事
			件地點,並加強宣導防溺工作。復於7月7日以中市警
			少字第 1050051025 號函請各分局(副知教育局及消防
			局),針對轄內學童容易前往之戲水區域(海邊、溪流),
			規劃納入線上巡邏點;如發現學童在禁止戲水區戲水應
			加強勸導,以防類似案件發生。
			消防局:
			本局針對本市青少年常聚集之場所如 KTV、電影院、遊樂場
			所、補習班及活動中心等場所共計 3772 間,全面進行消防安
			全檢查,期程為7月1日至8月31日,以維護公共場所之安
			全,讓青少年有個安全的暑期休閒活動。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			水利局:
			本局已於105年7月4日以中市水管字第1050047708號函邀
			集相關單位於 105 年7月7日現場會勘並結論如下:
			一、請經濟部水利署第三河川局針對是否增設警語部分研議 辦理。
			二、有關鄰近之警示牌老舊,檢附照片及位置乙份,請經濟
			部水利署第三河川局妥處。
			三、請本府教育局持續加強學校向學生宣導水域安全,游泳
			戲水應去安全合法之場所。
			觀光旅遊局:
			一、本局已於 105 年7月7日會同經濟部水利署第三河川局、
			本府水利局及教育局於本市太平區該處水域進行現勘,
			除建請該水域主管機關第三河川局加強設置禁止游泳、
			戲水等警示告示牌,並已函請本市各水域主管機關加強
			全民防溺工作,密切注意中央氣象局之豪(大)雨特報,針
			對轄管水域加強安全宣導並派員巡邏,維護民眾生命安
			全。
			二、本局除持續密集邀集相關單位執行本市 12 處主要危險水
			域之不定期聯合稽查取締及勸導工作外,並透過本市有
			線電視、媒體廣播、轄內各機關及大眾交通運輸場站,
			利用轄內民眾出入頻繁處或交通場站之電子告示板宣
			導,呼籲民眾應選擇合格並設有救生員的游泳池或海水

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			浴場從事水域活動,確保自身安全。
			教育局:
			一、本局已要求各校於暑假前發放「防溺宣導單張」,內容
			除指出本市 12 處主要危險水域地點外,也提醒學生切勿
			前往未設救生員及公告禁止從事水域遊憩活動的地點戲
			水,宣導從事水上活動應注意事項,加強其與家長的防 溺觀念。
			二、業於 105 年 6 月製作水域安全宣導布條,發放本市各級
			學校及29區區公所,公開懸掛提醒民眾戲水應至安全有
			救生員的地方。
			三、每年持續召開2次跨局處防溺會議,邀集15個局處單位
			共同檢討並改進本市防溺措施,研商水域安全維護分工。
			四、函文學校於暑假返校日時,務必向全校學生加強宣導水
			域安全及防溺知識,叮囑學生戲水切勿至河流溪邊等
			處,應選擇安全並設有救生員的地方。豪大雨或颱風期
			間,亦應遠離海邊及河域,以確保安全。
			五、函請本府各局處、各水域主管機關依據 105 年 3 月 29 日
			召開水域安全會議決議之「全民防溺分工表」,全面檢
			視各項應辦業務的執行情形,一週內提報本局彙整簽報。
			六、透過通訊軟體通知各學校,請學校通知行政人員及導師
			立即聯絡家長轉達如下事項:暑假期間天氣炎熱,學生
			從事水域活動頻率增加,為避免溺水事件之發生,請各

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			校速通知行政人員及班級導師以打電話或 line 群組方
			式,再次提醒家長應叮嚀子女,極端氣候易有午後暴雨
			而造成溪水瞬間暴漲,要求子女嚴禁至危險水域及無救
			生員之河水溪流,從事游泳、戲水等行為,亦請家長應
			掌握子女每日行蹤,共同守護學生安全。
			民政局:
			有關太平區 3 位學童溺水事件,本局業於 7 月 7 日簽請局長
			同意免費使用本市公立殯葬設施,本市生命禮儀管理處於 7
			月8日前去慰問家屬,了解狀況,7月11日函請本市各納骨
			塔協助規費減免,以減輕家屬治喪負擔,撫慰家屬心靈。
			社會局:
			一、本案經查三名學童戲水因驟雨被溪水沖走溺斃憾事,雖
			未符災害救助但本府相關單位仍全力予以關切協助。
			二、業由區公所辦理急難救助一名 5000 元。
			三、本案經區公所提供案家概況,其中兩名為單親家庭,一
			名為中低收入戶家庭,皆為弱勢家境,後續轉由社工科
			評估相關處遇。
03	近期多項市政有相當大的推展成果,與大家分享:	本府各機關	本府各機關:
	一、「臺中市登山管理自治條例」已獲議會三讀通過,我也利	交通局	遵照辦理。
	用出席行政院會時,建議中央修改法令實施全國一致的推	觀光旅遊局	
	行計畫,並建請金管會邀集保險公司研擬提高投保金額與	都市發展局	交通局:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	相關規範、放寬投保條件。這是由臺中所發起、透過區域	文化局	一、指示事項第二點:
	聯合治理凝聚的跨縣市力量,引起中央重視的法案,希望		(一)臺中捷運綠線土建工程於105年6月29日夜間在文心
	未來能推行全國,保障全民的安全。		公益路口北側進行最後一跨上梁作業,捷運綠線高架
	二、捷運綠線全線高架橋工程已完成最後一個跨梁吊掛作		橋梁從松竹路 G3 站西行,沿北屯路、文心路、文心南
	業,全線 634 支的 U 型梁已全數吊裝完成,進入新的里程		路至建國路 G16 站,自此完整連成一線,其後將持續
	碑,從土建工程開始要進入機電工程。然而前兩天發生塑		進行軌道及機電移交及進場作業。
	膠條掉落的事件,請交通局務必加強督導,加強落實工地		(二)惟 105 年 7 月 1 日 CJ930 標大陸工程於市政路至大隆
	周邊安全維護。此外,本市將成立臺中捷運公司,以推動		路間施作橋梁工程胸牆拆模作業,模板塑膠三角收邊
	捷運發展的各項工作。也希望未來中央能統籌成立捷運總		條因工人施工拉扯不慎斷裂掉落,現場施工雖有進行
	局,就全國性捷運工程,包括人才培訓、資金籌措、工程		交維安全管制措施(封閉內側2車道施工),惟因瞬間陣
	品質等方面加以落實。		風,將該掉落物吹離管制區,砸中外車道行駛中車輛,
	三、交通部長賀陳旦視察臺中鐵路高架化計畫,並宣布未來大		導致車輛前擋風玻璃破裂。
	眾運輸系統將以「軌道運輸」進行串連,與本市 MR.B&B		(三)施工廠商除立即派員了解車輛受損狀況並與車主達成
	複合式大眾運輸系統相當類似,請交通局盡速提案,爭取		和解,負責賠償車輛修車費用,北捷局於案發後即要
	交通部支持本市大眾運輸系統的規劃。		求停止施工,並全面進行勞安衛作業,檢討拆鋼模作
	四、本市爭取清泉崗機場升級案,不僅獲得行政院與交通部的		業順序,作業時間及交維安全管制。
	政策支持;日前立委到訪清泉崗機場考察,林副市長在現		(四)後續鋼模拆除時,先將橡膠墊片拆除後,再將鋼模拆
	場所提的建議也獲得立法院交通委員會的採納,包括:航		除,避免再次發生橡膠墊片脫落的情形,並要求廠商
	機起降額度由每天 58 架次,放寬到 85 架次;其餘如航廈		擴大交維管制範圍,改在夜間交通流量少時施工,必
	擴大、增加停機坪用地、提升導航設施、協調宵禁延後 1		要時封閉道路施工,請用路人改道以避免不確定的風
	小時等,有待加速進行,也請觀旅局持續與中央溝通。此		險發生,另本局將加強高架施工作業巡查及交通維持
	外,由都發局推動的清泉崗「門戶計畫」,請將在地居民		稽查,並於工地相關會議提出,請北捷確實要求施工
	權益納入考量。機場周邊的交通運輸措施,包括輕軌、機		廠商。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	場路線公車等,應加速推動、增加班次,讓機場周遭交通		二、指示事項第三點:
	運輸轉乘系統更加完善。		臺中市以 MR.B&B 為交通發展軸心,以捷運及鐵路等軌
	五、文化部鄭麗君部長到訪臺中,視察臺中州廳、刑務所官舍		道路網為主要運輸動脈,並結合公車路網,以 iBike 完成
	群等古蹟活化再利用的情形,鄭部長對於綠空鐵道的計畫		運輸的最後一哩路,在軌道路網運輸上,目前本市除興
	也相當支持。文化局爭取中央「再造歷史現場旗艦計畫」,		建中捷運綠線外,亦積極推動山手線、捷運綠線延伸線、
	已獲 3 億 6,000 萬元經費,進行文資保存與再利用,請文		捷運藍線及雙港輕軌等路網,山手線目前交通部已於 5
	化局積極推動。此外,配合綠川開蓋工程,臺糖生態湖景		月 17 日召開複審會議,捷運綠延及藍線亦於 3 月 30、31
	觀工程正式動工,以及昨天東協廣場的啟動儀式,除東協		日召開初審會議,委員相關意見亦納入報告書進行修
	十國派員出席外,新加坡知名導演也到場表達支持。在此		正,將儘速完成報部,而雙港輕軌路線預定今年完成可
	感謝張副市長的用心,帶動整個中區再生。		行性研究,以利完成大臺中路網建設。
			三、指示事項第四點:
			(一)清泉崗機場升級臺中國際機場乙案,業獲交通部原則
			同意,並報行政院核定,交通部同意儘速辦理機場快
			速滑行道與停機坪等興建工程,並加速推動 2035 發展
			計畫,另105年6月29日交通部長與立法委員考察臺
			中清泉崗機場,國防部同意清泉崗機場民航機起降額
			度由每日 58 架次提昇至 85 架次。
			(二)為配合臺中機場整體規劃及未來發展,創造中部地區
			休閒觀光,本局已推動雙港輕軌捷運計畫,雙港輕軌
			捷運計畫已於 105 年度辦理路線可行性評估,初步規
			劃為串連臺中港、臺中機場、水湳經貿園區,進入市
			中心至火車站並延伸至大里、霧峰地區,短期優先規
			劃三條機場幹線公車,分別行駛高鐵臺中站、逢甲夜

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			市及臺中火車站,長期則規劃雙港輕軌捷運串聯,雙
			港輕軌路線規劃串連海空雙港並行經本市市中心及眾
			多區,將整合都市發展、人口分佈情形及各區域運輸
			需求等多面向考量規劃路線,期使整體運輸系統及網
			路更符民眾所需,促進中部整體發展。
			(三)公車部分,目前行經臺中國際機場已有 17 條公車路
			線,每日服務班次數近 500 班,班次頻繁,且路線可
			銜接高鐵台中站、國道客運臺中、朝馬、水湳等場站,
			及台鐵豐原、潭子、臺中、烏日、大肚、沙鹿、大甲
			等車站,已可供各區民眾利用。
			(四)為進一步強化臺中國際機場聯外交通,本局已再規劃
			3 條機場快線前往逢甲夜市、臺中火車站、高鐵臺中
			站,發車時間配合航班起降時間發車,為需求導向公
			車路線,已於6月經本府市區汽車客運審議委員會審
			議通過,未來通車上路後,可再提升機場聯外接駁服
			務更貼近旅客使用需求。
			觀光旅遊局:
			指示事項第四點,有關民航機起降額度放寬、航廈擴大、增
			加停機坪用地、提升導航設施及協調宵禁延後等部分,業由
			交通部民用航空局本權責研辦中,本局將賡續協助交通局(整
			體民航交通運輸規劃業務)及民政局(里民溝通事項)持續與中
			央溝通,並辦理「中進中出」觀光政策相關推動工作,以帶

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			動中臺灣觀光產業持續發展。
			都市發展局:
			有關「清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫變更作
			業案」已於105年4月22日召開地方座談會,進行至期末階
			段,有關推動的清泉崗「門戶計畫」,將在地居民權益納入
			考量乙節,遵照辦理。
			文化局:
			指示事項第五點:
			一、本局提出「再造歷史現場旗艦計畫」規劃以早年臺中市
			行政中心「臺中州廳與大屯郡役所及州廳附屬建築群」
			區域為原點,以西串聯「刑務所官舍群」的整體文化資
			產修復,並與本府都市發展局「綠空鐵道軸線計畫」合
			作,藉由有形與無形文化資產保存的共同整合,形塑地
			方歷史與人文的多元認同,透過活化與再利用的推動與
			執行,延續場域間的歷史記憶與空間生命,融合不同時
			空下居民的集體記憶,未來定位為市民的空間,開放予
			市民使用,期待以由下而上的參與,打造成為本市最重
			要的文化走廊,並促進舊城區的再發展。
			二、本局目前刻正籌辦先期整備工作,已進行「臺中州廳與
			大屯郡役所及州廳附屬建築群」修復前的規劃設計作
			業,預計 106 年底前完成,並籌備「刑務所官舍群」的

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
04	為爭取中央資源挹注,北辦是本府各局處提送中央部會或立委所需協助事項的單一窗口,請本府各局處善用臺北聯絡處協調,爭取立委及相關部會的支持。此外,本人參加行政院會,均會提早半小時到達,利用這段時間與各部會首長互動,請各局處備妥說帖等相關資料,俾本人出席行政院會時爭取各部會首長支持市府的計畫。以上這些資料彙整檢視與拜會結果管考,請研考會協助。	研究發展考 核委員會	規劃設計與因應計畫核定,並同時進行場域內市定古蹟 (刑務所典獄官舍及浴場)的修復工程,期整體串聯現有委 外計畫的「臺中市役所」、「林森路 75 號日式宿舍」及 「刑務所演武場」,共同納入本市舊城區內完整的歷史 空間場域,進行整體文化歷史保存,突破過去文化資產 單點式保存之困境。 本府各機關: 遵照辦理。 研究發展考核委員會: 7月14日本會於臺北聯絡處平台,請各局處提出極須行政院 部會首長協助之重要議題(以單一部會能協助處理之議題為 原則)送本會彙整,俟資料彙整並檢視後,併同行政會提案資 料供市長參考。
05	實驗教育有別於傳統權威式的教育,讓家庭得以透過不同方式重新認識教育。東方國家的教育多由國家主導、透過權威的方式去教化人民、著重政府的力量去型塑受教者。然而,教化不等於教育,教育應該讓受教者認識自我、進而發展自我。政府應該提供幫助,讓受教者發揮天賦、發展人生。社會現在的教育方式是將受教者規格化,讓孩子成為罐頭,使得許多孩子在受教過程中,天賦已被扼殺。我們希望推動臺中成為實驗教育的示範城市,進而提供其他縣市參考,實驗教育不是貴族教育	研究發展考 核委員會 法制局	教育局: 多元、友善、創新、國際化,為本市推動實驗教育之辦理原則,針對裁示事項本局辦理情形如下: 一、本局業已彙整本市實驗教育(團體)機構辦理實驗教育就法 制面遭遇困難之預擬說帖,並協請研考會協助爭取召開 中央跨部會協商會議。 二、本局已草擬「臺中市辦理獎補助高級中等以下教育階段 實驗教育辦法」,並編列相關預算予以補助,另與國立

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	或菁英教育,希望讓實驗教育成為全人式教育、平民都能選擇		清華大學合作辦理該校 106 學年度召生說明會,說明特
	的教育方式,透過實驗教育打破學習框架,讓孩子發揮天賦。		殊選才方案,以暢通實驗教育學生升學管道。
	以下就教育局「臺中市實驗教育推動情形簡報」專案報告裁示:		三、本局將成立實驗教育研發中心,加強實驗教育宣導、擴
	一、「實驗教育三法」的通過只是個開始,未來包括相關營建		充實驗教育網站內容、辦理說明會及成果展及完善實驗
	法規及教師退撫相關規定等配套之修訂,仍有賴教育部及		教育師資培育及養成制度。
	內政部等中央部會支持,請教育局先備妥說帖,並請研考		四、東勢高工複合園區,本局業以105年7月5日1050049727
	會提供協助,俟適當時機,透過北辦向中央提出建議、爭		結簽,會集客委會、都發局、財政局、主計處及地政局
	取支持。此外,由於現任教育部長潘文忠過去曾擔任本市		意見簽請市長辦理中,並業以 1050050421 簽請市長圈選
	副市長,相信對於本市推動實驗教育將有很大的助力,請		公辦民營實驗教育推動小組成員,以籌組公辦民營實驗
	教育局主政、法制局協助、盡速就本市推動實驗教育所面		教育推動小組,建立跨局處合作平台。
	臨的困難,協調教育部與教育委員會立委,爭取召開跨部		五、105 學年度達觀國民小學,將改制為博屋瑪國民小學,預
	會協商會議,俾加速推動實驗教育。		計 105 年 8 月 16 日舉行揭牌儀式,本局亦自 106 年度起
	二、除了爭取中央政策支持,也請教育局從優訂定獎補助辦		3 年編列 3000 萬元經費支持發展原住民族實驗教育及和
	法、逐年編列相關預算;並透過研議教師甄試或行政編制		平區中小學教育,並已成立達觀民族實驗教育小學跨局
	鬆綁配套措施,以及積極與大學合作暢通升學管道等方		處推動小組。
	式,建構友善實驗教育環境。		六、英語實驗教育學校、慈輝班等,刻正規劃辦理中。
	三、我們要加強實驗教育的宣傳,提高市民的認識與認同。除		七、本局業已盤點教育局閒置校舍及學產地,目前有南屯寶
	了市府全力打造東汴、中坑及達觀國小成為實驗學校成功		山段 2 塊學產地及清水 1 塊學產地面積較為足夠且方
	案例以吸引他校加入,也請教育局持續充實實驗教育網站		正,本局業於105年7月7日會同本市實驗教育機構(海
	內容,並增加說明會及成果展之舉辦,爭取學校及社區認		聲華德福)人員會勘清水之學產地,預計 105 年 7 月 12
	同,吸引更多學校及民間團體加入實驗學校的行列。		日會同磊川華德福人員會勘南屯寶山段另 2 塊學產地,
	四、東勢高工校區成立實驗教育複合式園區,是本市實驗教育		供實驗教育機構及團體參考,如有租用需求,本局將協
	推動的重要政策,也是創舉,除都發局及客委會應積極進		助辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	行用地使用變更並加速國有土地及建物撥用進度外,也請		
	教育局積極籌組本市公辦民營實驗教育推動小組,建立跨		研究發展考核委員會:
	局處合作平臺,構思複合式園區藍圖及多元課程內容,如		有關未來包括相關營建法規及教師退撫相關規定等配套之修
	農業、老少共學等,提供市民更多教育選擇權。		訂,經詢教育局目前正積極準備說帖,俟說帖完成後,本會
	五、105 學年度開辦的「達觀國小」將成為全國第 1 所原住民		再將說帖資料轉請北辦向中央提出建議,爭取支持。
	實驗小學,請教育局未來以3年投入3,000萬元為目標,		
	協助達觀國小建立具原民特色的操場,並全力支持發展原		法制局:
	住民族實驗教育及和平區的中小學教育,成立以泰雅 Gaga		有關指示事項第一點,經詢本府教育局主要係擬向內政部建
	為主軸的課程發展中心,研發原住民族實驗教育課程;成		議修正建築物使用類別分類附表,將實驗教育學校與實驗教
	立達觀民族實驗小學跨局處推動小組,推動和平區教育發		育機構共同納入 D5 類組(現為 D3、D4 類組設立成本較高),
	展。		設立成本應較低,及建請中央相關部會協助認定實驗教育機
	六、本市目前有混齡實驗教育及原民實驗教育,未來也請教育		構是否適用教育文化事業免納所得稅相關規定、師資可否提
	局再規劃設立英語實驗學校、慈輝班,讓本市所提供實驗		列私校教師退撫制度及就業服務法之外籍人士聘用規定,及
	教育更為多元與完善。		建請教育部修正現行之實施條例第7條有關機構樓地板面積
	七、興辦實驗教育學校需要土地,目前教育局已盤點閒置校舍		相關規定等事項,因事涉中央法規修正事項,本局已主動與
	及學產地,日前調整公告地價雖在六都中仍占市價最低,		教育局討論,如上揭中央法規修正後,教育局擬訂定或修正
	然而土地租金也隨地價上漲,我們不希望增加民眾負擔,		相關自治法規時,本局將協助法規草擬法制作業。
	因此土地若為教育部學產基金所屬的學產地,應該優先作		
	為教育、體育用途,進而提升市民的生活品質。		都市發展局:
	八、請教育局評估實驗教育師資人力的加強,並持續努力讓實		一、有關指示事項第四點,本局已提供都市計畫目前的使用
	驗教育銜接大學及產業界。		項目規定供本府教育局檢視是否符合實驗教育複合式園
			區之需求。
			二、因本局辦理「變更臺中市東勢都市計畫(第三次通盤檢討)

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			案」刻於內政部都委會專案小組審查,倘本府教育局認 為確有辦理變更都市計畫需要,將請儘速研提陳情意見 俾利函送內政部錄案提會討論。
			客家事務委員會: 一、本案經本會洽詢國有財產署中區分署表示,按程序需請教育局: (一) 先行向本府都發局申請核發「撥用土地有無妨礙都市計畫證明書」。 (二) 來函獲本會同意辦理撥用函等文書資料後,再提送撥用計畫書經本府地政局函轉國有財產署申請辦理撥用手續。 二、本會以 105 年 7 月 13 日中市客規字第 1050004167 號函
06	因應尼伯特颱風本週可能來襲,請相關局處務必針對清淤側		知教育局並檢附本會前申請撥用之計劃書案例供參。 水利局:
	溝、各種排水系統、路樹、廣告物及工地圍籬等進行全面檢視, 做好防颱應變措施,相關防颱準備也請林副市長協助督導。	消境 環境 一天	一、本局已備妥 2 萬 6,000 個沙包、抽水機 256 部、防汛鼎塊 850 塊、太空包 60 包,並展開區排、野溪、下水道清疏 作業,同時完成抽水站整備及搶修開口契約發包,隨時 可進行搶修作業。 二、截至 7 月 6 日已完成排水路清疏 146 公里,包含市管區 排清疏 60 公里、中央管區排清疏 32 公里、雨水下水道 清疏 30 公里、野溪清疏 24 公里,以有效維持排水系統 通暢。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			三、此外,颱風來襲期間,本市4座抽水站(五張犁抽水站、
			中興抽水站、后溪底抽水站、湖日抽水站)將派員進駐人
			員,並於易淹水地區預布大型抽水機,視豪雨情形因應
			啟動抽水;本局管轄的 34 座 71 水門、公所管轄的 9 座
			55 門水閘門將確認運作正常。
			四、另對於在建工程加強防汛檢查,特別是大里區新仁路雨
			水下水道工程已先行將側溝導水路挖開擴大,增加排水
			斷面,施工機具及人員均在現場待命,並準備沙包防汛,
			全力防範淹水情形再度發生。
			消防局:
			因應尼伯特颱風侵台,本市災害應變中心業於 105 年 7 月 6
			日 14 時 30 分二級開設,當日 20 時 30 分提升為一級開設,
			處理各項緊急應變事宜,並在本市脫離尼伯特颱風陸上警戒
			區域範圍後,災害應變中心於105年7月9日8時30分恢復
			為三級開設,期間災情案件皆已由各權責單位處置完成。
			環境保護局:
			一、本局在每年4月至9月間(防汛期)及颱風來襲前,針對本
			市易淹水路段側溝(例如大里、太平及沙鹿區靜宜大學前
			臺灣大道七段等路段),每月都會派員至少巡檢清理 1
			次,以提升本市道路側溝排水暢通性。今年配合市府防
			汛期整備,已提早於 3 月開始針對列管 505 處易淹水路

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			段側溝進行巡檢及清淤工作,並特別將重要道路排水溝 孔蓋阻塞物排除(例如落葉、花盆、植栽等雜物堵住孔蓋 影響排水功能)列為優先工作重點,做好萬全準備,避免 造成淹水災情。 二、各區清潔隊平時亦受理民眾各區清潔隊平時亦受理民眾 主動申請、1999 通報、環保局網站線上申請清淤案件, 105年1至6月完成路邊側溝清疏件數共計3,944件,清 理長度共計684.13公里,將可降低汛期大雨淹水風險。 三、因應105年7月8日尼伯特颱風來襲,環保局7月7日 督飭各區清潔隊加強重要道路側溝清疏及落實防災整備 工作,以清除水溝蓋上垃圾及避免垃圾阻礙排水為重 點,持續進行道路側溝清淤作業,清理長度約19公里, 污泥清除量27公噸。
			建設局: 有關本局辦理 105 年度防汛及災前整備作業,說明如下: 一、針對 105 年度 57 座 B 級以上重點巡守橋梁及 33 座車行地下道,已函請各區公所納入「臺中市因應颱風豪雨重要橋梁及地下道巡檢及安全防災計畫」中執行,嚴密防範豪雨,加強汛期及災前整備作業。 二、配合本府消防局,參演 105 年 3 月 15 日「105 年災害防救演習」執行封橋作業及負責「橋梁、道路搶通及維護演練」事宜。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			三、為強化災時各搶災單位之業務分工與資源分配,本局於
			105年4月21日假本局教育訓練中心辦理「橋梁維護與
			品質查證成果審查暨災害防救研討會議」,會中邀集各
			區公所及本局各搶災單位針對「臺中市橋梁及地下道防
			災業務整備」、「臺中市行道樹災時搶險」、「臺中市
			公園防災搶險」、「路燈業務災害緊急處理流程」等議
			題落實訓練;並就本局及各區公所之業務長官與承辦人
			員造冊緊急聯繫清冊,相關資料已供各區公所卓參。
			四、加強本市車行地下道之災前整備及日常維護管理作業,
			訂定「臺中市車行地下道日常維護管理計畫」,函送計
			畫(含臺中市政府地下道封閉標準作業程序)予各區公
			所、本府消防局、警察局及本局各工務大隊參辦。
			研究發展考核委員會:
			一、本案已於5月11日由李副秘書長主持邀集水利局、環保
			局、建設局及各區公所,專案檢討各級排水清疏及清淤
			狀況,隨後並帶隊抽查大里雨水下水道清疏、清淤情形,
			並於大里永興路檢查側溝清疏、清淤狀況及五張犁抽水
			站防水閘門及抽水馬達整備情形,其排水、設備功能等
			均正常運作。
			二、另 105 年 07 月 03 日大里區新仁路二段與日新路 13 號驟
			雨道路積水約30公分乙案,經查此區域排水溝並無阻塞
			情形,係因排水側溝清潔孔蓋遭垃圾阻塞,致淹水情事

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			發生,本會已要求大里區公所於汛期期間應持續派員加 強巡視該區域排水溝及清潔孔有無阻塞情形。
			各區公所: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁早安,上周末因應尼伯特颱風襲臺,雖然未對本市造	本府各機關	本府各機關:
	成重大影響,卻對臺灣東部及南部區域造成嚴重影災情。因		遵照辦理。
	此,本府發揮人飢己飢、人溺己溺的精神,第一時間即整備各		
	機關資源,出動 26 輛車輛、22 臺機具及 64 名以上人員前往臺		
	東縣災區協助救災工作,目前尚有許多同仁在現場配合當地災		
	害應變中心指揮,進行災後復原與重建。六都直轄市相對擁有		
	較多資源,應於平時即做好防救災資源整備,以利鄰近縣市或		
	偏遠地區發生災害時,及時提供協助,行政院已全力支援臺東		
	縣救災,未來可能進一步採取災區認養制度,由各縣市政府提		
	供必要資源協助災區復原、重建工作,請林副市長協助督導相		
	關局處,並配合中央進行救災作業。		
02	今日的專案報告除請消防局就「本市因應尼伯特風災的防救災	新聞局	新聞局:
	作為暨支援臺東縣救災」進行專案報告外,另一專案報告「強		有關防災觀念宣導,本局於6月至7月已配合相關防災資訊
	化爱鄰守護隊防災基礎教育訓練工作」也與防救災相關,愛鄰		發布 77 則新聞稿,市政府 LINE 發布 13 則,除透過有線及無
	守護隊制度係全國首創,不僅能彌補社會安全網的不足,整合		線電視跑馬即時傳播颱風最新動向,也透過本府 LED 電視
	行政、社政與衛政系統,打破傳統本位主義,深入基層提供整		牆、局網、YouTube 影音頻道、廣播口播及專訪宣導暑期防
	合式服務。市府去年在南區試辦成效良好,今年已有 20 區、		溺及防災意識,加強民眾避災、減災、防災的意識,在面對
	334 個里響應成立,預計明年可達 500 隊、107 年 625 隊,完		災害時,能將災害減到最少。
	成「一里一守護」的目標。愛鄰守護隊與防災教育訓練的結合,		
	也提醒大家應具備全民防災的觀念與能力。另外,現正值暑假		
	期間,常發生因颱風水災、豪大雨水患、或者孩童戲水溺斃的		
	事情,為避免憾事發生,請新聞局加強更全面的宣導計畫,透		
	過地方媒體加強民眾避災、減災、防災的意識,在面對災害時,		

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	能將災害減到最少。		
03	「水」是城市治理的關鍵,臺中進行許多河川整治計畫、打造	本府各機關	本府各機關:
	親水空間,包括旱溪康橋計畫、柳川、綠川整治清淤計畫、筏		遵照辦理。
	子溪治理、豐原葫蘆墩掀蓋、軟埤子溪等,市府並於太平營區		
	打造滯洪池,推動南山截水溝整治工程根治海線地區淹水問		
	題,清理野溪、設置大型抽水站等以收防洪治水之效。此外,		
	我們也延攬許多防洪治水的專家為市民服務,包括林副市長、		
	李副秘書長、林榮川技監、范世億參事、水利局周局長等,這		
	次李副秘書長前往德國參加地方政府永續發展理事會(ICLEI)		
	主辦第7屆韌性城市大會,發表「臺中市水情監測系統於防災		
	之應用」水情 APP 獲得國際肯定與迴響,更欲將之推廣到其他		
	城市。另外,水湳經貿園區再定位已逐漸成形,並設置「中水		
	道社區系統」,上週已進行「薄膜生物處理系統(MBR)」安裝		
	作業,可處理生活污水達到再生水利用,以符合低碳、創新、		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	智慧的水湳園區概念。		
04	中區再生近期有很大的進展,由民間經營的宮原眼科賦予舊建築新生命,相形之下,宮原眼科對面的千越綠川大樓卻顯沒落,在市府的努力下,千越綠川大樓已跨出都更第一步,完成都更申請,即將啟動都更程序,未來的千越綠川大樓可望成為中區新亮點,而長生金融大樓也已完成立面修繕工程,中區再生成果逐步展現。		本府各機關: 遵照辦理。
05	市府推動文化資產保存不遺餘力,如文化部鄭部長6月底視察臺中,我們已爭取並獲文化部「再造歷史現場旗艦計畫」挹注約3.6億元經費,辦理臺中州廳、刑務所官舍建築群及刑務所、綠空鐵道軸線串聯之整體計畫。此外,歷史建築-太平買菸場修復工程,市府已向文化部爭取經費並編列1,350萬元,其中約7成經費來源出自市長第二預備金,足見我們對於文化保存與再利用的重視。		本府各機關: 遵照辦理。
06	剛才頒獎表揚本市志工的推動成效,我也相當樂見我們所推動的 iNGO 國際非政府組織獲得中央的支持。上週蔡總統出訪結束,我應邀出席民進黨中常會報告本市推動 iNGO 中心的規劃,蔡總統當場指示行政院林錫耀副院長成立專案小組,協助本市推動霧峰省諮議會改為 iNGO 中心可能面臨土地使用取得、預算經費、國際非政府組織進駐等問題。新政府就任以來,本市許多政策獲得中央支持,包括:清泉崗機場升級國際機場、打造臺中成為智慧機械之都、推行社會住宅、爭取設置	都市發展局 文化局 研究發展考	教育局: 一、為提升積極爭取中央計畫型補助款及執行績效,依據本府 105 年 4 月 12 日府授財務字第 1050080487 號函,本局配合針對爭取中央計畫型補助款情形,每 2 個月報送本府財政局追蹤列管。並已於 105 年 6 月 4 日回復財政局辦理情形。 二、本局戮力推動教育改革政策,並爭取中央支持與經費挹注,例如自 104 年起配合教育部政策推動國立高中職改

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	iNGO 中心等。這顯示,各局處平時即須做好政策推動之準備,		隸,經與教育部進行多次正式協商會議,已達多項共識,
	善用時機爭取中央支持;市府臺北聯絡處在協調行政立法單		國立高中職將於106年1月1日改隸本市,包括推動12
	位、預算爭取、政策推動方面,發揮很大的效用。各局處也應		年國教免學費、業務移撥費用、競爭型計畫補助及新興
	積極思考,有那些政策應爭取中央補助支持或推行全國,並多		補強工程與其他業務經費。教育部每年將編列 69 億元經
	爭取中央部會首長來臺中視察。我們應打破地方本位主義,重		費補助;市府每年負擔約計 4 億元,包括改隸後退休人
	建中央地方之關係,本府除已與經濟部建立較密切之合作關係		員退撫經費、各校重大更新改建經費及競爭型計畫配合
	外,更應爭取包括科技部、文化部、教育部、交通部、內政部		款等。其中有關私校退撫基金不足數之補足約計 9,520
	等中央部會對於本府政策的支持與經費的挹注。		萬元及改隸後原校地所有權移轉本府,本局刻正爭取中
			央支持及經費挹注。
			建設局:
			本局爭取中央補助款之計畫目前共 18 案,並依本府財政局來
			函辦理每2個月報送1次進度表。為爭取中央資源挹注,本
			局均積極備其相關資料後,依規透過本府研考會與臺北聯絡
			處協調,爭取立委及中央相關部會的支持及部會首長來臺中
			視察。
			交通局:
			有關清泉崗機場升級國際機場乙案,在林副市長、市府台北
			聯絡處以及本府相關局處努力爭取下,已順利獲得中央政府
			支持,後續所推行之本市重大政策,如大臺中山手線、雙港
			輕軌計畫、水湳轉運中心(高架連絡道)等重大交通建設,均將
			借鏡此次政策推動成功要素,平時做好政策推動準備,並於

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			適當時機爭取中央、交通部對本府所推行之重大交通建設之
			支持,以利行政程序期程縮短及中央經費挹注。
			都市發展局:
			一、 有關本市許多政策獲得中央支持,本局辦理情形如下:
			(一)清泉崗機場升級國際機場,本局配合辦理檢討「清泉
			崗機場門戶地區整體開發可行性評估案」:
			1、有關清泉崗部分,自國際航廈 102 年 4 月啟用後,
			周邊地區帶來急增之交通需求,為符合地區發展需
			求,本局於 102 年委託辦理「清泉崗機場門戶地區
			整體開發可行性評估規劃案」,103 年 6 月完成結
			案。依結案報告需辦理「擴大台中港特定區計畫」
			及「變更台中港特定區計畫內之『農業區』變更為
			都市發展用地」,已依結案報告擬進行後續辦理擴
			大及都市計畫變更作業。
			2、有關清泉崗機場周邊門戶地區土地規劃及都市計畫
			變更作業案 105 年 3 月 16 日召開期末報告審查會
			議,並於105年4月22日召開地方說明會,105年
			7月12日召開第二次期末審查會議。
			(二)有關霧峰區省諮議會設置 iNGO 中心,本局依本府 105
			年 2 月 18 日國際 NGO 組織中心評估會議之裁示事
			項,配合評估省諮議會「機關用地(機三)」之用地限制:
			1、105年3月8日函詢本府水利局,機關用地(機三)

編號	指示事項	承辨機關	辦理情形
			南側土地非屬山坡地範圍,105年4月28日參加副
			院長視察立法院中部辦公室暨幕僚會議,及7月12
			日參加本府社會局召開霧峰 iNGO 中心討論會議,
			經檢討後省諮議會「機關用地(機三)」如做為 iNGO
			中心,其建議處理原則為透過變更都市計畫方式辦
			理,其變更後之分區或用地有下列2種建議:
			(1) 將機關用地變更為「專用區」(例如 iNGO 中心專
			用區),惟依照「各級政府機關互相撥用公有不動
			產之有償與無償劃分原則」之規定,都市計畫特
			定專用區應辦理有償撥用,又公共設施用地變更
			為非公共設施用地,涉及變更回饋;
			(2) 將機關用地變更為其他「公共設施用地」(例如社
			會福利事業用地),惟公共設施用地應依指定用途
			使用,如欲於社會福利事業用地做 iNGO 中心使
			用,因前開用地係供社會福利設施及其附屬設施
			使用為主,則須經目的事業主管機關認定屬前開
			用地用途之一,以符規定。
			2、爰本案辦理都市計畫變更後之分區或用地,應由目
			的事業主管機關依「iNGO」性質、特性及內容後,
			認定應採行之變更內容後,檢送變更都市計畫書圖
			至本局,本局配合辦理都市計畫法定程序。
		-	、 有關平時做好政策推動準備,善用時機爭取中央支持:
			(一)本局採多元策略推動社會住宅,透過「新建」、「包

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			租代管及其他閒置建物」與「容積獎勵」3 大管道同
			步進行, 興辦比例約為 70%、5%及 25%, 與新政府「安
			心住宅計畫」相互呼應。
			(二)本局多次向中央政府提出住宅法修正建議,內政部業
			於 105 年 6、7 月召開多次修法會議,預計 105 年底前
			提送修正草案至立法院,該修正案內容有利社會住宅
			政策推行。
			(三)行政院院長於105年6月25日視察本市社會住宅豐原
			區安康段案,本局當日提出諸多建議,包含:修正「各
			級政府機關互相撥用公有不動產有償無償劃分原則」
			以利無償撥用土地興辦社會住宅、「國有財產法」收
			益繳國庫限制、包租代管需相關稅制配套,以及請中
			央提高社會住宅工程經費之補助比例。
			文化局:
			有關臺中城市博物館爭取文化部中央預算補助乙案,本局業
			於 105 年 6 月敦請市長代表本府向中央文化部爭取補助經
			費,計畫總經費20億元,後續本局將持續積極追蹤辦理。
			研究發展考核委員會:
			業於 105 年 6 月 27 日函請各局處針對 7 月 15 日至 8 月底立
			院休會期間,就本府與中央政策(政見)有關,且可邀集中央長
			官前來參與之重大工程視察與活動進行調查,本府共提列11

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			項工程視察與活動,以善用時機向中央爭取支持。
			本府各機關:
			遵照辦理。
07	有關今天消防局進行「本市因應尼伯特風災的防救災作為暨支	教育局	教育局:
	援臺東縣救災」專案報告,臺中地理位置上離臺東最遠,但是	消防局	一、本局業於 105 年 7 月 11 日上午 11 時,假陽明市政大樓
	我們仍發揮同胞愛,在確定本市解除颱風警報、回復三級開設	建設局	4-2 會議室,邀請本市各級學校校長代表,召開尼伯特颱
	時,即整備資源第一時間前往支援,即時救災很重要,本市救		風檢討會,感謝各校校長利用颱風天訪視學校人員及維
	災人員素質、機具設備水準皆獲得肯定。就本次颱風侵襲情		護校舍安全。
	況,簡要綜整如下:		二、會中決議,為了因應颱風來臨期間,學校防颱整備工作
	一、感謝教育局彭局長利用颱風天訪視學校人員及校舍安全,		能夠落實,將可能發生的災後降到最低,本局除了籲請
	對於外傳有校長反對教育局在颱風期間發簡訊通知加強		學校平日就應保持排水溝渠暢通之外,另外也會在氣象
	注意學校安全一事,我在此特別呼籲,颱風天校園內仍可		局發布警報時,以三階段簡訊通知校長,隨時掌握學校
	能有工程在進行、有學生在校園,因此校長們應特別注意		防颱整備的動態。
	颱風天的校園安全,如果校長無法返校,應透過代理人制		(一)第一階段為海上颱風警報發布時:
	度注意校園安全,這是身為公教人員的職責所在,因此校		請學校落實防災整備工作,本局於中央氣象局發布海
	長也應堅守崗位,以維護校園及學生的安全。		上颱風警報或本市成立二級災害應變中心時,主動發
	二、支援臺東縣颱風救災是市府團隊就任以來第三次主動到外		布訊息,提醒各校落實颱風整備工作,並於校安中心
	縣市支援,前兩次分別是去年臺北復興空難、今年初臺南		「天然災害整備回報系統」完成填報。
	地震,各縣市發揮同胞愛共同救援災區,就是我們最寶貴		(二)第二階段於陸上颱風警報發生時:
	的資產。至臺東進行救災前,我們已主動聯繫臺東縣政府		除請各校校長保持手機及通訊軟體暢通外,亦請學校
	了解需求,後續也請消防局盤點資源,俾即時提供災區最		在安全無虞下掌握學校最新狀況,必要時速與市府聯
	必要的支援,盡速重建。		繫尋求資源,避免災情擴大,並基於學校職責提醒仍

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	三、去年市府歷經蘇迪勒與杜鵑颱風,所訂定之防颱整備、修 剪路樹等 SOP 手冊,請消防局、建設局於颱風季節來臨之 際,重新進行檢視修訂,透過制度化措施讓防救災更臻完 備。		在學校活動學生、民眾儘速返家。 (三)第三階段俟雨勢趨緩、颱風遠離: 倘各校有災情發生時,應於確保人員安全無虞情況下,主動積極協調應處,掌握校園及師生受災狀況,並向教育局提出救援申請與通報,本局將盡速協助各校災後復原工作,讓校園儘速恢復原來美麗的樣貌。 (四)颱風季節前,請各校適當修剪易因風災折損造成災害之樹木。另外也會加強提醒學校倘位於低窪或鄰近海、溪、溝邊等地區之學校,應設置防水閘門,備妥沙包或沙袋,以防水患;位於山區學校,應密切注意豪大雨及土石流警戒特報,加強防災自救措施,教育局再次提醒學校應就地理環境、地形、地物等因素及條件,運用有限資源,作最有效之防範措施,讓災害減至最低。
			消防局: 一、本局將持續擔任支援臺東縣救災之聯繫窗口,亦請本府各相關單位整備可能參與支援復原重建事項,協助早日完成復原重建工作。 二、本局將持續辦理颱風汛期前「安颱專案」,針對減災工程、減災管理、防災教育宣導、應變整備、救災整備、災民收容及物資整備等六大項,請本府一、二級機關落實執行各項颱風季節來臨前之防災整備措施。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			建設局: 一、有關支援台東縣救災活動,本府10日應台東縣政府需求動員人員車輛機具支援救災,本局由第一工務大隊彭大隊長率隊,計出動人員36人、各式救災搶災機具14輛及鏈鋸15臺,投入支援救災,總計本局於7月10日至15日支援台東縣搶災工作清理316車次災損物,除達成台東縣災害應變中心要求協助目標以外,同仁辛苦努力的成果也獲得當地里長、議員、區公所人員、縣府、社員、區公所副主席及民眾的肯定,並引發當地卡車業者共鳴,一同加入清運的行列。 二、本局業經檢視相關防颱整備、路樹修剪SOP等,並依行道樹災後處理原則與權則分工執行,另本局於近期將再辦理一場教育訓練,並同時更新手冊通訊內容,以利提升防颱整備及緊急搶救成效。
08	有關今天消防局進行「強化愛鄰守護隊防災基礎教育訓練工作」專案報告,現代政府面對的環境是高風險社會,然而由於政府組織的官僚化、層級化,常態性組織不僅無法解決問題、反而成為被指責的對象。當政府無法進行災害防救,這個政府遲早會被淘汰,這涉及政府改造,政府救災的機制與能量很重要,良好的防救災,需從觀念開始調整—「災害是每天都在發生,而非偶爾發生的事件。」市府延攬蕭局長擔任消防局長,就是希望藉由他以往豐富的災害防救經驗帶動本市的防救災	消防局民政局	消防局: 一、現今各種災害型態、危害日趨多元複雜,如何提升民眾防災知識及技能已是刻不容之議題,藉由教育民眾認識災害以及自助、互助能力可以有效降低災害傷亡。本市愛鄰守護隊係以關懷獨居老、經濟弱勢、受虐兒童等弱勢族群為隊務宗旨,使受鄰守護隊於災害來臨時也能發揮協助救災效果,可於不影響愛鄰守隊的原本隊務與宗旨的前提下,將防災知識納入志工教育訓練課程。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	訓練,這也是導入愛鄰守護隊的重要觀念,讓愛鄰守護隊平時		二、本局目前規劃有:認識災害與應變處置、防火教育與基
	發揮幫助弱勢的作用,災害來臨時可即時發揮救災效果。要解		礎消防安全設備使用及簡易救護應變處置等課程,各區
	決現代社會的問題,社區是很重要的力量,不管是托老、托幼、		愛鄰守護隊於複訓時如有需求可協請本局派遺教官講授
	災害防救等,透過跨局處資源整合,提供全人式服務,如為社		防災相關知識,期藉由防災知識及技能的講授能提昇愛
	區引進退休藥師提供用藥諮詢、減少民眾過度用藥之情況,透		鄰守護隊自救、互救能力。
	過愛鄰守護隊的推動,讓臺中成為互助關懷的城市,請民政局		
	進行資源盤點,了解里鄰長推動愛鄰守護隊時,所需各項資源		民政局:
	需求,讓愛鄰守護隊的效能有效展現。		有關愛鄰守護計畫係本府衛生局主政辦理,本年度總計20行
			政區、334 里成立愛鄰守護隊,相關資源大部分均係衛生局提
			供各區公所,建議改由衛生局盤點各區公所之愛鄰守護隊資
			源及需求為宜,以利其效能發揮最大化。
09	去年我們辦理基層座談會時,曾請各里長提出3個願望,希望	民政局	民政局:
	透過由下而上的機制,解決攸關民生的問題。現值議會休會期	研究發展考	一、有關上楓里里民無法獲得回饋金補償案,生命禮儀管理
	間,我們也將利用8月份再次舉辦基層座談會,日前我已請研	核委員會	處刻正將上楓里比照大楓里按「臺中市公立殯儀館設施
	考會提供各里長3個願望的辦理情形統計表,總件數1,603件,	本府各機關	使用收費標準」第13條所在里民優惠納入該收費標準第
	結案率已達到 75%(包括已辦理完成,實質上不合法或無法辦理	各區公所	5 條附表二修法議程中,俟修法通過後即可施行。
	之案件),若計算可辦理且已辦妥的結案數為 43.7%,還有 397		二、有關 8 月基層座談會(行動市府 2016 市政說明會),各項
	件正在辦理中,一年以來我們已達成75%,剩下25%請各局處		準備工作,本局刻正辦理中並已函請相關局處及各區公
	繼續努力達成,這些是額外提供里長的3個願望,也請區長協		所配合辦理。
	助積極溝通,我們希望改善過去官僚體系的無效率,透過里長		
	的 3 個願望驅動各位局處長與各區長,做好為民服務、解決問		研究發展考核委員會:
	題;請民政局、研考會積極辦理8月基層座談會各項準備工作,		「行動市府 2016 市政說明會」共 9 場次,規劃於 8 月 2 日~8
	也請各局處長、各區長積極配合。此外,昨天到大雅視察,有		月 16 日召開,將依本府民政局期程規劃及分工,如期如質完

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	民眾反映大雅生命藝術館進出均需經過上楓里,然而因大雅生		成會議手冊及各場次簡報之製作相關事宜。
	命藝術館位於另一個里,因此上楓里民無法獲得回饋金補償,請民政局協助處理,讓地方里民能和睦相處、共同合作。		本府各機關:遵照辦理。
			各區公所:遵照辦理。

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
新 <u></u> 01	指不事場 各位同仁早安,首先要歡迎警察局陳嘉昌局長,陳局長原任警 政署副署長,擁有豐富的警界經驗,陳局長擔任本市的警察局 長,對於市府團隊及本市治安一定有很大的幫助。過去一年半 來在蔡前局長的努力下,臺中市的治安改善有目共睹,不僅市 民的滿意度大為提升;在內政部警政署的評比也獲得良好的成 績。然而,市民對於居家治安滿意度高達 8、9 成,對於臺中 市整體的治安滿意度僅 7 成,如何縮短兩者間的差距,也是陳 局長及警察局未來努力的方向。	水 等 察 局	警察局: 一、本市整體治安滿意度前5季平均為71.1個百分點,居家治安滿意度前5季平均為88.2個百分點。市民在整體治安與居家治安的感達超過對於臺中市整體治安的肯定與認同。 二、就此差異,本局分析近5季各分局轄區民眾在整體治安為高度上,以合併前原臺中市分局轄區平均高於原臺中縣分局轄區,以為第五分局,提升整體治安滿意度0.56個百分點,負貢獻度大者大部分屬原臺中縣轄區。 三、策進作為及未來努力方向: (一)為提高本市整體治安滿意度,致使趨近居住區滿意度,本局要求各分局應就民眾瞭解本市警察治安作為及犯罪預防宣導,讓民眾瞭解本市警察治安作為,進而產生認同感。 (二)本局針對固定基礎上季成長指標,訂為1.34個百分點,即年成長指標為5.36個百分點。 (三)本局各分局每季及每年達成目標,預計於106年第2季達到約八成五之整體治安滿意度。107年第2季達到約八成五之整體治安滿意度。
02	剛才頒獎給5位木藝大師,也正式邀請他們加入巧聖仙師文化	交通局	交通局:

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	祭的顧問團,希望他們能將經驗與技藝傳承下去;「巧聖仙師	觀光旅遊局	本府先前已於104年7月、10月與105年7月分別邀請台鐵
	文化祭」活動的創辦為東勢地區帶來許多人潮,人潮就是錢		局及苗栗縣政府進行研商,達成共同協力推動與合作之共
	潮,有助於帶動該區觀光與經濟的活絡。上週出席行政院會		識。同時於 105 年度編列經費 500 萬元(其中 365 萬元係由內
	時,我建議中央將「巧聖仙師文化祭」納入「臺三線客庄浪漫		政部透過台鐵局補助台中市政府辦理),辦理舊山線復駛可行
	大道」計畫,也獲得行政院的肯定;另,有關舊山線的復駛,		性研究暨營運評估,後續將爭取中央編列舊山線復駛所需經
	是配合 2018 世界花博進行規劃,希望帶動苗栗山城與北臺中		費 3.5 億元,並由交通部臺灣鐵路管理局協助辦理修復工程、
	的發展,是區域治理中很重要的合作主軸,對於區域觀光將有		用地取得及營運事宜,並以配合世界花卉博覽會為目標。
	很大的助益,未來也請加速推動。		
			觀光旅遊局:
			有關將「巧聖仙師文化祭」納入「臺三線客庄浪漫大道」計
			畫乙案,本局已與本府客家事務委員會建立聯繫機制,後續
			將配合東勢區公所以「巧聖仙師文化祭」整合東勢區觀光資
			源;另有關舊山線復駛案,本局將配合交通局與苗栗縣政府
			與交通部臺鐵局積極推動;並於每年度2月份辦理泰安櫻花
			祭時結合臺中舊山線及花博觀光元素,規劃相關遊程並辦理
			相關活動,打造台三線與花博的觀光廊帶。
03	上週本市舉辦「2016 亞洲臺商總會年會」,這是呼應新政府「新	經濟發展局	經濟發展局:
	南向政策」的重要活動,本屆年會破紀錄吸引了800位以上臺		世界臺商會邢增輝監事長訂於 105 年7月 25 日拜會市長,本
	商報名,與會臺商對於市府提供交通接駁、安排參訪路線與入		局將準備相關談參資料,以利爭取明年世界臺商會年會於本
	住飯店與相關行政協助都感到相當滿意,我們也積極爭取亞洲		市舉辦。
	臺商年會未來能持續在臺中舉辦。此外,世界臺商總會李總會		
	長也表達年會持續在臺中舉行的意願,請張副市長協助督導世		
	界臺商總會年會召開相關事宜。		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
04	上週我前往西苑高中視察,也宣布市府將持續推動8年50億	教育局	教育局:
	元老舊校舍改建計畫,並爭取中央繼續編列預算挹注地方資	研究發展考	一、本屆青年議會分為程序、民社農經、教育文化、交通地
	源。此外,為傾聽年輕人的聲音,今天也也邀請青年議會李俊	核委員會	政、警消環衛及都發建設水利等 6 個委員會,將於 105
	昇、黃康、林怡臻、賴愀瑄等4位青年代表到場,共同參與教	秘書處	年 8 月 5 日在原臺中縣議會舉辦青年代表議事研習暨茶
	育局「臺中市青年議會政策推展」專案報告,並邀請4位青年	本府各機關	會活動,屆時決定總召集人及副總召集人,及各委員會
	代表共同討論。透過青年議會結合青年與公共政策的形成,這		成員組成,並由市長、各局處首長及青年代表進行互動
	是全國首創也是政府的挑戰。透過由下而上的推動,表達社會		交流。
	的不同聲音,也希望透過青年意見的彙整,讓市府各局處有更		二、為青年代表於各委員會相關議題及政策能有諮詢的窗
	多元的思考、更為民主的討論。事實上,市府團隊上任以來,		口,爰此各局處指定簡任級人員1名及相關承辦人1名
	不管是透過 i-voting 決定 i-Bike 租賃站的設置點,或者透過 1999		擔任聯繫窗口,提供青年代表各項議題的諮詢。
	市民專線、市長信箱或者我的 FB,都是市政推動很重要的參		三、於105年8月22日至8月26日在原臺中縣議會辦理第
	考來源,以行動顯示開放政府的落實。以下就教育局的專案報		一屆青年議會活動,屆時將提供各項建言及議案,供各
	告裁示如下:		局處參考。
	一、由於青年代表非屬正式體制民選議員、無法遴聘助理,市		四、依據本府青年事務審議會設置要點第四條規定:「青年
	政相關資料取得請各局處多協助。此外,青年議會仿照議		議會每六個月召開一次」,目前暫訂於 106 年 2 月辦理
	會的運作模式,也將進行市長施政報告,一年召開兩次會		本屆第2次會議。
	期,運作一年後再行檢討整體運作成效。		五、辦理一年後再行檢討整體運作成效。
	二、青年議會的組成除已納入性別、年齡等多元考量,也應納		
	入原住民、甚至是新住民第二代的年輕力量,為不同族群		研究發展考核委員會:
	發聲,讓各種不同的價值觀得以進入青年議會。		一、指示事項第一點:本會將配合教育局青年議會議程規劃,
	三、青年代表議事研習於8月5日展開後,將有一段準備期,		彙編市長施政報告,俾憑青年議會運作順遂。
	包括委員會的選擇與市府局處的互動等,請各局處排定專		二、指示事項第三點:
	人或單一窗口進行協助,也請教育局與研考會比照議會辦		(一)第一屆青年議會下設程序、民社農經、教育文化、交

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	理模式,研擬分為 6~8 個委員會運作,並進行協助。		通地政、警消環衛及都發建設水利等 6 個委員會,且
	四、本次採審議式民主進行運作,就青年代表所提出的可行性		教育局規劃於 105 年 8 月 5 日舉行青年議會總召集人
	議題應參考,作為下個會期或下個年度的市政推動參考,		及副總召集人投票作業;另同日辦理各委員會青年代
	並以書面方式回復提案之青年代表。		表登記及抽籤作業,並舉辦各委員會第1召集人及第
	五、有鑑於青年議會代表具年輕化趨勢,日後研考會進行本市		2 召集人投票作業。
	民調時,請適時納入 16 歲至 20 歲年輕朋友的意見。		(二)青年議會本府各局處聯繫窗口經詢教育局,擬規劃由
	六、青年議會運作可參考歐洲青年議會運作的架構與經驗,請		各局處指定簡任級以上人員擔任之,並請各局處指派
	秘書處協助教育局蒐集相關資料,作為青年議會未來的參		人員於青年議會開議期間協助青年議會行政組處理各
	考。		委員會提案與記錄等行政工作。
	七、有關青年代表提及與臺中市議會進行互動之建議,可納入		三、指示事項第五點:本會辦理「臺中市政府政策推動暨整
	參考,請教育局先洽議會各黨團進行協調、研商。		體施政滿意度民意調查」,已於105年6月及7月份調
			查之抽樣樣本納入 16~20 歲青年,未來亦將配合調查主
			題需求,適時將民調樣本年齡下修至 16 歲以上。
			秘書處:
			一、為發揮本府青年議會功能,與世界接軌,本處業於 105
			年7月26日府授秘國字第1050158826號函請外交部及
			教育部協助提供歐洲青年議會相關組織運作架構與經驗
			等資料,俾利本府青年議會借鏡。
			二、俟接獲外交部及教育部回覆後,儘速彙整轉交本府教育
			局作為青年議會未來運作參考。
			本府各機關:

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			遵照辦理。
05	由於上週尼伯特颱風造成臺東縣災損嚴重,市府派出救災團隊	消防局	消防局:
	前往臺東災區協助復原工作,包括消防局、建設局、交通局、	本府各機關	一、本局將持續擔任支援臺東縣救災之聯繫窗口,亦請本府
	環保局等局處,而農業局也特別招募青年農民組成志工隊,雖 然現值二期稻作收耕與播種的農忙時節,青年農民們仍放下手		各相關單位整備可能參與支援復原重建事項,協助早日 完成復原重建工作,並規劃召開尼伯特颱風災後檢討
	邊的工作,前往臺東協助復耕;也感謝這些參與「青年加農」		會,研擬支援災害搶救 SOP,以利未來啟動援助機制時,
	計畫的年輕朋友,取之於社會、用之於社會,飲水思源的精神,		本府能於第一時間做好整備。
	讓人相當感動。災害應變考驗政府的應變能力,歷經苦難的共		二、為表揚本市支援尼伯特颱風台東縣救災有功人員,業於
	同經驗讓整個社會更團結,面對災害防救,本市已跨越中彰投		105年7月25日第258次市政會議頒發感謝狀,以勉其
	苗區域聯合治理的範圍協助其他縣市,一年半以來,歷經颱風		辛勞。
	考驗,並透過支援 0206 臺南震災、臺東尼伯特風災檢視本市的災防能力,對於臺中災防經驗的累積有所助益。以下就今天		本府各機關:
	消防局「臺中市支援臺東縣尼伯特風災復原工作」專案報告進		導照辦理。
	行裁示:		
	一、請消防局藉由本次協助災後復原工作,盤點各局處資源,		
	並做成 SOP 流程,以利未來啟動援助機制時,本市能於第		
	一時間做好整備,成為災區即時的救援力量。		
	二、請消防局持續與臺東縣消防局保持聯繫,由於尚處於颱風		
	季節,請大家持續做好相關災防準備,並給予臺東縣必要		
	之協助。 三、本人接獲臺東縣黃健庭縣長親自致電,感謝本市救災支		
	一		
	定,包括當地民眾送飲料感謝救災的同仁等,這些都是人		

編	號	指示事項	承辨機關	辨理情形
		道互助的表現;請消防局安排對本次協助防救災同仁表 揚。		

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
01	各位同仁早安,剛才舉行5位區長(東勢、西區、清水、大肚、	本府各機關	本府各機關:
	龍井)的布達典禮,在此恭喜他們,也期望更加強化市府團隊力	各區公所	遵照辦理。
	量。我一再強調貫徹行動市府、做市民的市長,最重要的就是		
	做好基層服務。每位區長都是小市長、區公所就是小市府,我		各區公所:
	們已逐步調整過去中央集權的做法,透過權、錢、人下放等機		遵照辦理。
	制強化區長職權,讓基層在救災或提供服務時得以即時反應,		
	目前各局處長與區公所已建立直接聯繫的管道,也增編區公所		
	的預算經費,實施成效良好。我們希望藉由強化區長職能,讓		
	區公所於第一時間做好危機應變,成為市府與市民溝通的橋樑		
	降低民怨,我也期勉各位局處長調整心態,透過「以問題為導		
	向」的方式,成為能解決問題的政府。		
02	剛才頒獎給運動家棒球隊,該隊自去年成軍以來表現良好,本	教育局	教育局:
	次拿下海峽兩岸棒球交流賽冠軍,顯示本市厚植棒球選手的實		一、本案本處強棒計畫執行狀況如下:
	力,包括中信兄弟象隊以臺中為主場,運動家棒球隊以及市府		(一)2016 金龍盃青棒及青少棒全國錦標賽業已於 105 年 7
	積極推動的五級棒球,讓本市棒球人才培育得以接續。臺中天		月 18 及 8 月執行完畢,本市全國青棒及青少棒菁英
	氣好、交通、生活機能便利,相當適合發展為運動城市;再加		賽,共有90隊棒球團體參加,破本市舉辦金龍盃棒球
	上擁有培育體育人才的臺體大,以及相關運動產業,包括捷安		賽事最高隊伍參賽紀錄。
	特自行車以及其他運動器材等,打造臺中為運動城市具有多方		(二)推廣社區棒球部份,本市共設有山、海、屯及中區共
	的效益。市府正積極推動五級棒球,希望藉由「強棒計畫」讓		有約 490 名學員報名參加;棒球委員會聯盟部份共有
	社區棒球從基層紮根,凝聚團隊精神。事實上,教育局已提出		560 名學員,並於 105 年 4 月及 8 月辦理社區棒球賽
	5年體育發展計畫,其中包括強棒計畫、舉行2019東亞青奧等,		事,預計第二屆金龍盃社區棒球錦標賽突破去年 26
	2019 東亞青奧以「Young & Green 環保、生態、永續」為主題,		隊。
	希望呈現年輕活力與綠色城市的價值;為推廣各項運動及選手		(三)本市今年舉辦三場國際賽事,「2016中信盃海峽盃兩

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	培訓,我們已向教育部爭取將中部訓練基地設置於臺中,也獲得中央的支持;此外,昨日市府也與臺體大簽訂合作備忘錄,約定共同推動臺中體育事務,希望臺中在舉辦奧運體系的國際賽事 2019 東亞青奧後,更要爭取舉辦 2026 年亞運,向國際展現臺灣的軟實力,也凝聚國人的光榮感。現值臺中未來百年發展的奠基時期,不僅要發展硬基礎,更要發展軟實力,透過 2018世界花博、2019 東亞青運等國際賽事帶動城市轉型。		岸棒球交流賽」「2016 亞洲青棒錦標賽」及「2016 亞 洲棒球冬季聯盟」共三場棒球國際賽事,本府針對三 場國際賽事共補助新臺幣 1000 萬元。 二、本局體育處刻正辦理東亞青運總體計畫書之撰寫、行銷 宣傳識別系統之設計,擬定於 105 年 5 月發包廠商撰寫, 確認各部門年度計畫目標與工作執行之標準作業流程, 另外,為加強東亞青運城市行銷宣傳效益,請新聞局協 助擔任行銷宣傳主政單位,預計於今年度完成整體行銷 計畫,並發包東亞青運賽會形象識別系統(願景論述、吉 祥物、標語、大會標誌)。另舉辦 2026 亞洲運動會本局體 育處將以 2019 東亞青運之籌辦過程與經驗為基礎,與各 國進行深度體育交流,本局體育處將積極爭取主辦 2026 亞運。
03	行政院上週通過「智慧機械產業推動方案」,這是蔡總統五大產業創研計畫的第一支箭,甫推出即獲得各界好評,值得注意的是,本方案未來的推動機制是由經濟部與本府共同召集跨部會與單位的協調,這是史上第一次,中央的政策在形成與推動時都能採納地方的意見,未來資源分配補助與示範場域,也將由本府提供相關意見;我們要隨時做好準備,迎接機會的來臨,而我們也要善加把握。打造臺中成為智慧機械之都,尤其是結合航太與精密機械產業,整合上中下游的產業鏈,進而與國際接軌。根據估計,未來20年國際航空業訂單商機超過5.6兆美金,含括飛機製造與零組件等相關維修,搭配清泉崗機場		經濟發展局: 一、針對推動智慧機械產業推動方案,未來將設立航太產業園區及航太產業總部,其中航太產業園區將緊鄰清泉崗機場之清泉崗門戶計畫、清水區東山及海風里、沙鹿漢翔廠區,形成後將以漢翔為首爭取航空器零組件製造、零組件維修及整機進場維修(MRO)三大訂單。 二、針對 2017 航太展移至臺中舉辦乙節,前於 105 年 7 月 6 日航太公會、漢翔公司及工研院至本局討論,當時因相關時程(距今剩不到 1 年)及軟硬體設備尚未完備,建議2017 年航太展仍在臺北舉辦,2019 年始移師至臺中舉

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	升級為中部國際機場,目前經發局正在爭取 2017 年臺灣航空展能從臺北移師臺中舉辦,相信可以帶動清泉崗園區門戶計畫與周邊土地利用。此外,未來「國機國造」的目標,可望以漢翔為中心,由於漢翔的基地就位於臺中,整合相關產業後將能發揮連鎖效應,促成整體產業的發展與升級。		辦,本案建議另與航太公會、外貿協會召開會議討論。
04	近期國道火燒車事件引發民眾對於交通的關切,我們也向行政院提出建議,要降低交通肇事率、減少死亡人數,也要加強遊覽車管理。近期我主持治安公安會報,在本市治安漸趨穩定後,我們也開始推動改善交通大作戰,並請林副市長協助督導,易壅塞路口改善計畫已從5處擴及17處,透過燈號、標線、尖峰時刻流量管制等方式,改善壅塞情況。然而,要澈底解決交通問題,需透過智慧交通的運用,依據IBM團隊的建議,我們將設置智慧交控中心(暫訂於文心路警察局大樓);此外,我下午也將視察大慶站等捷運綠線各場站,而年底臺中火車站鐵路高架化完成後,國光客運的搬遷、建國市場遷建臺糖園區等,將讓周遭交通更為暢順,請加速辦理。	經濟發展局	交通局: 一、本局於105年7月19、20日函請行經本市之國道客運、公路客運、遊覽車業者以及本市市區公車業者加強定期自主檢查車輛安全門、減火器、擊破器等安全設備,並加強實施車內逃生演練及宣導,且於7月21日及22日分別針對市區客運業者及國道客運、遊覽車、公路客運車輛進行路檢,後續票所將持續要求業者定期檢查車輛逃生之安全設備,以維護民眾乘車安全。 二、本局自5月起啟動17處易壅塞地點改善計畫,經改善後有16處地點的車輛等候長度及停等時間縮短了15%以上,部分路口更大幅縮短了50%以上,未來本局仍將持續以滾動檢討方式推動改善,並納入本市智慧交控中心統一協控,透過智慧交通環境的建置,提升交通運轉效率。同時也將積極推動軌道運輸骨幹建設,落實 MR.B&B複合式交通系統藍圖,以根本有效解決本市交通問題。 三、臺鐵預定於105年底切換並完成拆除舊有大慶車站後,移交用地進行捷運G13站南側出入口施工,施工期程預定為12個月。經105年7月25日市長視察連通道置

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			效益,並指示連通道將於 107 年初施工完成,以搭配 107 年底臺中捷運試營運期程。 四、國光客運已於 105 年 5 月 9 日與台鐵簽約新民街土地租 賃,以作為國光客運臺中站臨時場站,國光已完成場站 圖說設計並函送本府都發局申請建照、使照,目前由本 府都市發展局審核中,後續將持續追蹤國光客運搬遷期 程,俾使其能順利配合台中都會區鐵路高架捷運化計畫 整體期程。 經濟發展局: 一、建國市場為配合臺中都會鐵路高架化、都市更新及火車 站新建等需要,規劃於 105 年 9 月搬遷至位於臺糖專用 區市場用地(市 116)。規劃於 9 月 1 日起辦理攤(鋪)位搬 遷及進駐籌備事宜,9 月 20 日正式啟用新建國市場。 二、市場搬遷後,舊建國市場(市 24)隨即封閉,並辦理拆除 作業,預計工期 2-3 個月,12 月底前移交交通局;至於 建國臨時市場,105 年 10 月移交水利局,俾利該局規劃 設置綠川及臺中公園水質淨化場。
05	近期中區再生已有相當多的成果展現,包括:千越綠川大樓成立都更會;長生金融大樓完成拉皮整修;臺中商銀總行大樓重新整建、美侖美與;金沙百貨舊址整建成李方艾美酒店;地政局拍攝的微電影《翻糖臺中預見幸福》在網路上頗受好評;以及綠川與柳川的整治計畫等。近兩年是臺中發展的關鍵,明年		本府各機關: 遵照辦理。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	適逢七媽會百年、臺中火車站百年、第二市場百年,顯見明年		
	是臺中新紀元的開始,透過舊城翻新,為臺中注入新的生命力。		
06	稍後我將與環保署李應元署長共同主持「大車小車不噴煙 空氣	本府各機關	本府各機關:
	好新鮮」記者會,進行空地綠美化、柴油車加裝濾煙器等宣導。		遵照辦理。
	臺中推動環保政策不遺餘力,也希望中央能挹注資源、加速完		
	成二行程機車汰換。我也將向李署長建議,請中央支持臺中重		
	大污染源防制,目前本市已通過綠色三法:低碳城市自治條		
	例、生煤管制自治條例、空地綠美化自治條例,以期達到空污		
	減量與環境改善的目標,然而這些需要相關預算的投入,希望		
	中央能協調固定污染源生產者(如臺中火力發電廠與中龍鋼鐵		
	廠),每年核撥一定營收投入污染改善、採用低污染生產設備, 以落實環境正義。		
0.7			ra da M P de la C P A a
07	因應今日環保署長來訪,我們也安排環保局進行「臺中市空地	,	研究發展考核委員會:
	綠美化推動策略暨掩埋場植樹計畫」,裁示如下:		本會已檢視相關評比指標,針對本市人均綠地面積統計方
	一、臺中市是經 CNN 認證的宜居城市,我們也希望藉以檢視		式,業於105年8月1日簽陳市長核示中。
	本市各方面是否符應,其中人均擁有的公園綠地等休閒空 間是重要標準;這涉及許多局處,我們應設定目標,透過	本府各機關 各區公所	民政局:
	目標管理,提升人均綠地擁有率。我們之前已請研考會就		CL
	人均綠地擁有率進行檢討,也發現部分評比指標不符實		市區里鄰推動綠美化評鑑計畫」,並計畫於 105 年 8 月中召
	際, 甚而涉及都市計畫與非都市計畫的計算方式。基此,		開說明會;本局將配合環保局計畫,督導各區公所,於相關
	請研考會檢視最能反應實際可用之人均擁有綠地,研擬合	觀光旅遊局	
	適之人均綠地評比指標,訂定本市提升人均公園擁有率之	新聞局	並請區公所及里鄰長向市民宣導,一同改造市容景觀,打造

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
	目標,進而提供其他縣市參考。	地政局	花園城市。
	二、請環保局督促各區公所就轄區內國有、市有或私有空地進		
	行清查並造冊列管,俾能加速綠美化績效,並定期追踪執		本府各機關:
	行情形。		遵照辦理。
	三、我們舉辦 2018 世界花博提出「1+2+10+N」策略,1 就是		
	后里園區、2 是豐原跟外埔、10 是希望帶動大甲溪整體流		各區公所:
	域,具在地特色區域。另外,針對目前市區充斥騎樓停放		遵照辦理。
	機車、攤販林立的亂象,要改善這樣的景象,需透過群體		
	的感染力而非僅透過勸導或處罰的手段,其中,里鄰長與		環境保護局:
	市民的參與相當重要,讓「透過 2018 世界花博打造臺中		一、指示事項第二點:有關督促各區公所就轄區內國有、市
	成為臺灣花都」成為臺中市民共同努力的方向,透過大型		有或私有空地進行清查,並造冊列管部分,本局已簽奉
	國際盛事的舉行,讓市容景觀改造成為全民運動。		釣長核定辦理「105 年度區里鄰推動空地綠美化評鑑計
	四、制定政策要引入政策的創新思維才能創造多贏,透過政府		畫」,並預計於8月16日辦理說明會,輔導區公所清查
	發動、帶動民間共同參與。如空地綠美化一事,公有地綠		並造冊,據以瞭解轄區內空地分布及現況情形,以利加
	美化可由政府主導,然而私有地的部分,就可以透過已制		速空地綠美化績效。
	定的空地綠美化自治條例,鼓勵民間、建商共同參與,以		二、指示事項第三點:有關本局推動空地綠美化,持續納入
	創造人民、地主、政府的三赢局面;讓人民有好的生活環		后里區、豐原區及外埔區閒置空地綠美化,目前掌握 198
	境、地主可減免地價稅、市府得以節省預算支出,以創新		處空地合適設置綠美化,未來將持續與本府花博辦配合
	思維帶動市政發展,才能產生良性循環。		推動,營造優質市容景觀。
	五、將掩埋場加以綠美化、設置良好的休閒設施,讓民眾前往		三、指示事項第四點:本局將輔導本府各單位主動出擊、帶
	遊憩,就是讓垃圾變成花園,如后里環保公園。我們將 2016		動民間共同參與及響應「綠美化臺中」政策;另私有地
	國際花毯節辦在后里環保公園,紓解新社花海的人潮,也		部分,藉由本市空地管理自治條例之法令規範,持續輔
	為 2018 花博熱身,到后里賞花還能欣賞大甲溪與後山的		導合適綠美化之私有土地的地主無償提供土地,讓人民

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	景緻;請建設局、觀旅局等相關局處積極推動,也請環保		有好的生活環境、地主可減免地價稅、市府得以節省預
	局與新聞局多加宣傳。		算支出,創造人民、地主、政府的三贏局面。
	六、潭子掩埋場移除後,土地將返還給臺糖,有關樹木的種植		四、指示事項第五點:宣導部分,本局將積極配合辦理。
	與相關的維護請與臺糖協調,希望臺糖善盡社會責任,配		五、指示事項第六點:本局將依市長裁示積極配合辦理。
	合投入更多的綠美化工作。		六、指示事項第七點:
	七、有關建設局黃局長所提出:「由於本市重劃區多,建設與		(一)依據「臺中市申請設置空氣品質淨化區補助作業要
	地政、都發進行研商,就重劃區人行道退縮2至3公尺以		點」,補助對象為一般廢棄物衛生掩埋場綠化、廢棄
	種植綠籬。公辦重劃區種植綠籬已進入細部設計,希望今		物棄(堆)置場綠化、裸露地綠化、公立學校用地及私立
	年年底即可啟動;希望透過公辦重劃區人行道退縮種植綠		大專院校校園等,本府建設局所提之重劃區人行道種
	籬計畫,帶動自辦重劃區得以比照辦理。惟自辦重劃區配		植綠籬部分並不符合該要點之補助對象。
	地已完成,需與地主進行協商」由於公辦重劃區面積 1,000		(二)重劃區人行道種植綠籬係屬小規模植栽綠化,對於淨
	公頃、自辦重劃區面積 1,000 公頃,面積共達 2,000 公頃。		化空氣品質效益不大。
	就自辦重劃區部分,請建設局與地政局持續研商,並請環		(三)建議建設局與地政局可利用平均地權基金、市地重劃
	保局研議是否得由空污基金執行相關綠美化計畫,以改善		基金等支應該計畫為宜;另依據「臺中市空地管理自
	重劃區雜草叢生、都市景觀之瘤的問題。		治條例」第六條規定,本府所屬各機關為建置及維護
			管理空地綠美化相關事宜,得編列經費執行之。
			(四)本案將於8月4日由本府建設局邀集地政局、都發局
			等單位召開「自辦重劃區內部雜草叢生、影響周邊景
			觀」檢討會議,並持續依會議決議辦理相關工作。
			地方稅務局:
			一、臺中市政府環境保護局經評估稅損後,仍採無償使用私
			有土地辦理綠美化者,於與私有空地之所有權人締結行

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			政契約後,通報本局依土地稅減免規則第八條第一項第
			10 款規定,辦理減免地價稅。
			二、截至 105 年 7 月 31 日止,配合辦理情形如下:
			(一)已核准8筆土地,一次契約免徵3年地價稅,合計免
			徵稅額為 77 萬 5,506 元。
			(二)本府環保局以 105 年 4 月 21 日中市環衛字第
			1050040373 號函請本局各分局分別就其管轄土地,協
			助試算西屯區中仁段 338 地號等 307 筆土地之 105 年
			度地價稅稅額及其稅率,各分局皆已回復。
			(三)本府環保局以 105 年 7 月 21 日中市環衛字第
			1050078487 號函請本局各分局分別就其管轄土地,協
			助試算豐原區福德段 248 地號等 44 筆土地之 105 年度
			地價稅稅額及其稅率,各分局將於試算完成後回復。
			建設局:
			一、指示事項第五點:本局為配合 105 年觀光旅遊局花毯節
			活動,已將棒棒糖花園區列為本年度本局施作重點,並
			將於花毯節活動開幕前完成整體花園工程。另本局已請
			觀光旅遊局依據近期環保局土壤檢測結果,於宣傳花毯
			節活動時將重點朝向環境生態保育、友善自然環境等面
			向,以加強民眾對環境友善及環境保護之認知與責任。
			二、指示事項第七點:本局代辦本府地政局三大區段徵收及
			市地重劃工程,目前皆已要求施工廠商將坵塊刺絲圍籬

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			與人行道退縮 2 公尺設置,本局將另案針對退縮 2 公尺
			空間種植大灌木或小喬木作為綠籬進行綠美化,刻已進
			行相關作業中。另關於自辦重劃區刺絲圍籬退縮設置綠
			籬部分,因已配地完成,需與地主進行協商,後續俟本
			府地政局主政召開研商會議,本局將配合出席提供相關
			意見,以利共同攜手改善重劃區雜草叢生、都市景觀之
			瘤的問題。
			觀光旅遊局:
			一、臺中國際花毯節策展場地往年均結合新社花海共同辦
			理。依據 104 年 8 月 5 日市長召開「104 年花毯花海節」
			會議指示,為分散每年新社花海的人流車潮,及本市即
			將辦理之 2018 臺中世界花卉博覽會提前暖身宣傳,本局
			今年起將花毯節移至后里花田綠廊辦理。藉由花毯節活
			動吸引國內外觀光客,提升活動全國性及國際性的知名
			度,讓大臺中躍上國際觀光舞臺。
			二、市長於 105 年 6 月 20 日與相關單位召開「2016 臺中國際
			花毯節專案報告」中指示,民眾期待市府能帶來各具特
			色及不一樣的活動內容,可強調於將垃圾山改造成為城
			市花園,凸顯主題與焦點,本局辦理情形如下:
			(一)105年7月4日及7月19日敦請林副市長召開第場地
			介面整合會議,盡速與建設局、農業局及經發局等相
			關單位進行策展、友善設施及攤位設置等進行研商。

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
			(二)105年7月29日邀請環保局長辦理場地現勘,就花毯
			節活動融入環保意涵、教育及寶之林再生工場於環保
			公園展示等相關事宜進行討論,決議於環保公園 1 樓
			由環保局規劃執行環保公園變革、攝影展及再生家具
			展覽,並協助設置垃圾分類桶架及流動廁所。
			三、105年7月29日與建設局黃局長召開場地整合專案會議,
			就職局與建設局策展圖面及介面整合進行商議,並確認
			整體策展圖面事宜。
			四、本局刻正辦理整體展區規劃整合及模擬圖繪製,將盡速
			敦請林副市長召開第三次籌備會議陳報核定,俾利活動
			後續宣傳及策展事宜順利推展。
			新聞局:
			有關 2016 國際花毯節將在后里環保公園辦理,本局已於7月
			25 日發布新聞稿,並擬透過局網跑馬,本府 LED 跑馬文字與
			廣播專訪協助宣傳。
			地政局:
			本局配合本府建設局之規畫,協助與自辦市地重劃區地主進
			行協商。
08	有關主計處長報告 105 年度第二次追加減預算的部分,我了解	社會局	社會局:
	各位同仁戮力從公的用心,然而預算有限;請各局處歸零思	財政局	一、為加強照顧設籍本市老人,「臺中市老人參加全民健康
	考、重新檢視全年度活動,適時將同質性高的活動整併減量,	主計處	保險自付額補助計畫」於 102 年 7 月起開辦,補助年綜

編號	指示事項	承辨機關	辨理情形
	提升活動品質,並依據施政的輕重緩急進行檢視,將錢花在刀	本府各機關	所稅 5%以下之 65 歲以上長輩及 55 歲以上原住民之健保
	口上。此外,前次議會會期部分議員建議本府應藉由排富措		費自付額。
	施,減少老人健保費補助等社會福利非法定支出。為此,請社		二、因應本市老年人口成長快速及財政困窘,針對部分非法
	會局研議設定落日條款,自明年起補助低收、中低收老人,照		定福利項目造成資源排擠現象,研擬排富機制朝向僅補
	顧真正有需要的長者,並將節省下來的經費,挹注長照與托老		助中低收入老人,推估 106 年約有 2,200 位受益長者(中
	一條龍等政策,創造更大社會效益。這部分請社會局做好輿情		低收入戶 65-69 歲,70 歲以上由中央補助),經費約為新
	溝通,並請財主加強控管。有許多社會投資創新政策獲得社會		臺幣 1,500 萬,以解決補助經費日益劇增,落實照顧經濟
	好評,如1位年輕媽媽進入青年加農計畫、每月獲得3萬元的		弱勢老人,亦可將有限資源確實發揮在提供更需要的福
	補助,也學會一技之長;而她的2名孩子進入托育一條龍幼兒		利(如充實老人照顧人力、推動長照 2.0、加強推動沐浴
	園,每月共獲得 6,000 元的補助,這類政策能幫助到真正需要		車到府服務、作為社區提供老人服務所需無障礙環境修
	的人、相當值得。此外,第二次追加減預算的部分,再請林副		繕經費使用、提升長青學苑的服務量能及建置長照服務
	市長協助督導,財主單位妥為辦理。		場地空間等),以達社會公平正義、實現世代正義及減低
			世代負債。
			三、本計畫 105 年每月支出金額約新臺幣 9,600 萬元,所需經
			費每年約以1億元逐年遞增,每月補助近19萬長輩,因
			老年人口快速增加,105年度預算編列7億元,經費仍不
			足約5億5,700萬,為維護本市受益長者權益,已辦理預
			算追加。
			財政局:
			一、本局業參與研考會及主計處召開之 105 年度本市地方總
			預算第2次追加(減)預算案先期作業審查會議,共同檢視
			各機關提報之旗艦、重要及一般施政等計畫,初核各項

編號	指示事項	承辦機關	辨理情形
			確具急迫性計畫所需經費。 二、本局將參與主計處 105 年 8 月 3 日召開之 105 年度本市 地方總預算第 2 次追加(減)預算案審查會議,當謹遵鈞長 指示,重新檢視各機關提報各項施政計畫之輕重緩急, 排列優先順序,於有限的預算資源下,核列所需經費, 將錢花在刀口上,以順利籌編 105 年度本市地方總預算 第 2 次追加(減)預算案。
			主計處: 本處配合辦理。 本府各機關: 遵照辦理。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105年7月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查						
			主辨	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	(千元)	辨理	情 形	執行進度	建議事項
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成					
								日期	日期	日期	日期	日期					
100		臺中市智慧綠電網先期		財團法人	楊豐碩	100/10/00	100/10/01	102/12/05	-	103/07/31	103/10/31	103/12/31	810	本案業於 10 日簽奉局長			48 PA 지 · 호
103	001	研究計畫委託專業服務 案		台灣經濟研究院	陳耀聰	102/12/20	103/12/31	102/12/05	-	103/12/18				约。	极有於亚天		解除列管
100	011	歷史建築「大里杙保正	臺中市文	許伯元建				103/10/20	_	104/03/05	104/10/05	105/08/05		廠商業於104 日繳交因應言	十畫書,並於		
103	011	集會所」調查研究暨修 復再利用規劃設計	化資產處	築師事務 所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/09/12	_	104/01/16	104/07/29			105年2月25 查通過,現』 用許可及驗收	上辦理 函發使		繼續列管

104 年度

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查															
年度	編號	計畫名稱	主辦	受委託	研究			發包 預定完成	期初預定完成	期中預定完成	期末預定完成	験收 預定完成	研究經費	辨 理	情 形	執行進度	管考									
			機關	機構	主持人	起	訖	日期	日期	日期	日期	日期	(千元)				建議事項									
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期														
10.4		104年度臺中市市區汽	臺中市公					104/03/31	104/09/30	Ι	104/12/15	105/11/18	0.050	業於105年1 開結果請請果請康報 4月告書度 編記 開刊 4月 4 日 5 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6 日 6	查會議 會議 等 等 議 商 後 公 業 務 成 車 務 機 系 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	ž.										
104	002	車客運營運與服務評 鑑制度研究	共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/07/17	104/10/30	-			2, 250	提評鑑指標, 邀會強者提供自 會發達 會選擇與 全 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	先行召開 見, 開期末審 查 105 年 7 月 長核 可調整 05 年 11 月		請盡速趕辦									
104	009			財團法人成大研究	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1, 426	業於105年3 理期中報告審 結果為修正後	查會,審查 通過。廠商		繼續列管									
		宿舍修復及再利用計 畫	化資產處	發展基金會	.,			104/07/17	104/11/19	105/03/29			,	預計於7月21 末報告書,擇 報告審查會。												
104	010	歷史建築鰲峰山營區 及原清水神社遺構修	臺中市文	財團法人 成大研究	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1 419	業於105年7月11日 開第2次期末審查會,			繼續列管									
104	010	復及再利用計畫	化資產處	發展基金	你 且 <i>石</i>	104/03/11	105/10/15	105/10/15	105/10/15	105/10/15	105/10/15	105/10/15	104/05/11	104/09/01	105/01/05	105/07/11		1,413 查結果通過,廠商預計 8月15日前提送期末報 書修正後版本備查。	送期末報告		《医》見 71 日					
104	011	臺中市市定古蹟后里	臺中市文	東南科技	7F 77/ A/-			104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	0	業於 105 年 4 月 12 日 9 理期初審查會,審查結 為修正後通過。廠商預		.	us ple she									
104	011	賢坂張家祖墓修復計 畫		大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	106/06/01	7 106/06/01	106/06/01	106/06/01	106/06/01	106/06/01	106/06/01	106/06/01	106/06/01	104/11/27	105/04/12				975	於7月28日提告書,擇期召審查會。		符合	繼續列管

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查							
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費				管考	
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人	起	訖	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	(千元)	辦理情	形	執行進度	建議事項	
						~	-5	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成	日期 實際完成						
								日期	日期	日期	日期	日期						
104	012	市定古蹟「壹善堂」修	臺中市文	東南科技	張雅銘	104/10/23	106/04/20	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	預計於 105 年 8 月	29 日	符合	繼續列管	
104	012	復再利用計畫	化資產處	大學	八八十五七	104/10/23	100/04/30	104/10/23	104/12/30	105/04/29			100	召開期末報告審查	會議。	付合	《歷》與第17日	
104		歷史建築「戰後望高寮砲堡群」及「日軍見晴		建國科技	on the lib			104/04/30	104/07/31	104/11/30	105/04/30	105/08/31	1 100	業於 105 年 6 月 14	日驗	_	ATION TIES	
104		臺機槍堡 」調查研究及 修復再利用計畫	化資產處	大學	邱建維	104/03/16	105/08/31	104/03/16	104/05/29	104/09/17	104/12/15	105/06/14	1,100	收完竣。		_	解除列管	
104		臺中市中、西區及火車	臺中市文	優朵國際	ab 11 ab			104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1.055	業於105年5月20 開期末審查會議,署			et> 60°	
104	014	站周邊地區文化資產 普查計畫	化資產處	企業有限 公司	陳毓棻	104/06/12	105/11/30	104/06/12	104/08/24	104/12/30	105/05/20		1, 375	果為修正後通過, 委員復閱通過,預 月底提送結案報告	計於 9		繼續列管	
104		歷史建築「梨山耶穌	臺中市文	建國科技	er alla Uh	104/00/10	100 (0 (00	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	000	廠商預定於 105 年 旬提送期末報告書			1166 AZ T.1 M	
104	015	堂」調查研究及修復再 利用計畫	化資產處	大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/10	104/12/25	105/04/29			986	稿,俟後擇期召開 查會議。	胡末審	符合	繼續列管	
104	010	牛罵頭遺址提升國定	臺中市文	E 30F 1 243	un le 4ê			104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	000	業於 105 年 5 月 17 開期中報告審查會 查結果不通過,以	議,審		\dagger_+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
104	016	遺址評估計畫	化資產處	長榮大學	温振華	104/12/24	105/11/30	104/12/24	105/03/01	105/07/12			900	00 查結果不通過,以書查作為第2次期中幸查,並於7月12日備查。		落後	請盡速趕辦	
104		歷史建築「臺中市第四 市場」修復及再利用計	臺中市文	嵐厝創意	44 FD	104/10/23	100,000,05	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	900	業於 105 年 7 月 5 期中審查,審查結	结果通 10月2 符合	 長誦		1.00 (a. T.) **
104	020	中场 』 修復及冉利用計畫	化資產處	企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/11	105/07/05			890	期中審查,審查結 過,廠商預計於10 日前提送期末報告		付合	繼續列管	

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查						
年度	編號	計畫名稱	主辨 機關	受委託 機 構	研究 主持人	起	訖	發包 預定完成 日期	期初 預定完成 日期	期中 預定完成 日期	期末 預定完成 日期	験收 預定完成 日期	研究經費 (千元)	辨理	情 形	執行進度	管考 建議事項
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期					
104		歷史建築北溝故宮文	臺中市文	成大研究	施忠賢、洪		105 (07 (10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1 200	九一下地泊田 田人儿		落後	▶≠ ★ > ★ 나무 Niù
104		物典藏山洞調查研究 及修復再利用計畫	化資產處	發展基金	楚源、杜正 宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/16	105/01/28	105/06/20		1, 386	刻正辦理驗收	•	冷伎	請盡速趕辦

105 年度

						計畫	期程		各	期程報告審 完成日期	查								
			主辦	受委託	研究			發包	期初	期中	期末	驗收	研究經費						管考
年度	編號	計畫名稱	機關	機構	主持人			預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	預定完成	(千元)	辨	理	情	形	執行進度	建議事項
						起	訖	日期	日期	日期	日期	日期							
								實際完成	實際完成	實際完成	實際完成	實際完成							
				瑞鉅災害				日期	日期	日期	日期	日期							
		臺中市災害應變中心		管理及安				105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08				5年7月			
105	001	全事故功能分組細部	消防局	全事務顧	方潤強	105/04/01	105/12/16						666			及告初稿 及告審查		落後	請盡速趕辦
		規劃研究案		問股份有				105/04/01	105/04/22					議時間		K U W =	- 13		
				限公司										ale va a	05 5 6				
		105年度臺中市身心障		美和學校 財團法人				105/02/29	_	105/09/30	105/11/20	105/12/05				3 月 8 日 壹,並預			
105	002	〒100 〒 及至 「 中 另 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	社會局	美和科技	潘佩君	105/02/18	105/12/31						842			召開期を		符合	繼續列管
		·		大學				105/2/18	_	105/06/08				告審查	全議 。	·			
		臺中市兒童及少年福						105/03/30	105/03/29	105/08/20	105/12/05	105/12/21		開期中	報告署	7月19 審查會,	審查		
105	003	利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/12/21	105/03/25	105/03/29	105/07/19			842			結果為修正後通過,預 於10月底提送期末報台 初稿。		符合	繼續列管
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局	大同大學	林德怡	105/07/14	106/02/28	105/03/30	_	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879. 750	業於1 標。	05 年 7	7月14	日決	落後	請盡速趕辦
		詗鱼町九 条						105/07/14						标。					
105	005	國土計畫法通過對於 開發產業園區影響之	研考會	臺灣不動 產物業人 力資源協	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998. 43	105年	年7月15日期中報		報告	符合	繼續列管
		研究		分 貝/你 励				105/03/09	105/03/30	105/07/15				金加州	5 不 1 1 1	L班顶。			
105	006	臺中市老人社區照顧	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	研究團隊 1日前提:		中報告	初	符合	繼續列管
		服務體系之研究		村权入学				105/04/14	105/04/29										
		105 年解決學用落差與 人力資源升級問題—		中華徵信				105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30) 日期中			
105	007	街接產學訓可行性方 案研究	研考會	份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/24	105/04/14	105/07/20			796. 237			E通過。		符合	繼續列管

二、府列管標案

臺中市政府 105年07月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間:105.08.8

各月執行進度累	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	解除列管件數
計(比較)		·	·	·		
105 年 7 月	361件(85.34%)	40件(9.46%)	8件(1.89%)	14件(3.31%)	423 件	10 件
105年6月	352件(84.62%)	46件(11.06%)	6件(1.44%)	12件(2.88%)	416 件	10 件
比較	9件	-6 件	2 件	2 件	7件	0 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	28 件(82.35%)	6 件(17.65%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	34 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	099DC00 052	發 包 程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜 合體育館新 建工程	50, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.承商自103年12月1日起無法 聯繫,委辦機關於104年2月16 日發函終止契約在案。 2.都發局於105年3月29日核發 使用執照。 3.工程結算作業刻正會簽使用單 位中。	

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
2	101DS10 006	發包工 程	教育局/秘書室/	臺中市北屯 區松竹國民 小學活動中 心興建工程	86, 697	100	95	-5	流廢標次數:5次, 期程修改次數:5次 辦理工程結算驗收證明	1050726 最後修改期 程 1020801/1021231 招 /決標 1030301/1050301 開 /完工
3	101DD00 010	發包工 程	教育局/秘書室/	新光國民小 學文小五校 區新建校舍 第1期工程	212, 237	100	95	-5	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 竣工並完成驗收,結算完成,綠建 築已評定合格,待取得綠建築標 章後決算付款	1020731 最後修改期 程 1020915/1021101 招 /決標 1030101/1040515 開 /完工
4	102DS10 008	發包工 程	教育局/國 民小學/梧 南國小	梧棲區梧南 國小遷校工 程案	83, 000	100	95	-5	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 已於105/07/29由撥付尾款,待 8/1-5校方撥款完成即可結案	1040421 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050131 開 /完工
5	102DD00 008	發包工 程	教育局/工 程營繕科/	臺中市大雅 中一和國民 一學教學大 樓拆 工程	84, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.目前辦理綠建築標章申請作 業,7月26日書面資料補件送件。 2. 勞務驗收預計於8月1年完成 作業。	1020223 最後修改期 程 1021015/1021201 招 /決標 1030331/1041031 開 /完工
6	102DS10 009	發 程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光 國小遷校工 程	118, 000	95	92	-3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 球場及跑道已施作完成,現階段 主要工作為景觀植栽工程,因應 施工動線,由場內逐步向場外施 作,預定完成南側、東側、 植栽,草皮鋪設跟隨在後。泥作 及水電持續施工中。	落後原因: 小包爾不信人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										1030201/1050531 開 /完エ
7	102DS10 017	發包工程	教育局/國 民小學/新 平國小	臺區 中市平興 學中 動 學中 室 工 程 程 表 異 是 天 程 程 天 程 程 天 程 名 天 名 天 名 天 名 天 名 天 名 天	86, 000	95	95	0	流廢標次數:6次, 期程修改次數:2次 1.2/29 廠商申報竣工 2.3/4 竣工會勘確認 3.3/22 初驗 4.4/25 初驗複驗 5.5/13 正驗 6.6/7 正驗複驗完成 7.現正辦理使用執照中	1050726 最後修改期 程 1030420/1030615 招 /決標 1030920/1050303 開 /完工
8	101DD00 002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區 中國小 生活 生 生 理 建 工 程	96, 480	95	95	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:3次 1.繳交「學生活動中心興建工程」 之低壓綜合新設用電之線路補助 費。 2.辦理「學生活動中心興建工程」 之工程結算相關事宜。 3.辦理「學生活動中心興建工程」 之綠建築標章相關事宜。	1050628 最後修改期 程 1020731/1020930 招 /決標 1030228/1050229 開 /完工
9	104DD00 010	發起	教育局/國	龍井 田 龍 村 北 除 重 程 工 程	110,000	25	25	0	流廢標次數:1次 6/27-29 B 棟校舍搬遷 7/4 拆除工程第一次公開招標 7/8 水土保持技師公會召開第二 次水保審查 7/11-12 B 棟校舍搬遷 7/11-12 B 棟校舍搬遷 7/14 豐南國中召開 105 年 7 月份 進度管制會議(審查及坡審同步) 後度預書圖審查及坡審同步標(所) 7/19 拆除工程第一次開標(廢 標內一次開標(所) 7/19 拆除工程標價問招標 7/25 南陽國小召開 105 年 7 月重 大工程列管會議(結論: 若拆除 工程第二次流標,將拆除工程	1041027 最後修改期 程 1051001/1060101 招 /決標 1060401/1080501 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									重建工程重新合併) 7/26 拆除工程第二次開標(流 標)	
10	102DD00 174	發包工程	教育局/國 民小學/社 口國小	社口國小西 棟及南棟老 舊校舍重建	120, 000	69	69	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1F室內牆面及坪頂噴漆作業,屋 頂防水粉刷作業,外牆粉刷打底 作業,4F室內牆面粉刷粉光,4~5F 蹲式馬桶安裝作業	1040610 最後修改期 程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工
11	103DD00 324	發包工	教子學/瑞人國	台區小學校程中瑞學大整大人民人,學大學大學大學大學大學大學大學大學,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人	80, 000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.拆除工程標案已於105年7月 21日進行第一次開標,開標結果 流標。 2.105年7月21日進行第二次招標,將於7月28日進行第二次招標,將於7月28日進行開標。 2.拆除預算書圖第二次審查完成,將 於105年6月27日審圖修訂,於 3.第二次拆除預算書圖修訂完成即 計105年6月30日完成,完成即 上網公開招標。	1041001 最後修改期 程 1050801/1051101 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
12	103DD00 322	發包工 程	教育局/國 民小學/永 順國小	臺中市順東 中市順東東 中市順東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東	86, 000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.建築師申請建照中。 2.預計105年8月8日前公告上 網招標。	1040918 最後修改期 程 1050808/1051111 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
13	105DD00 015	發包工 程	教育局/國 民中學/龍 津國中	105 年龍津國 中新建活動 中心設計 託設 採購案	95, 000	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 初步設計圖說及初步工程預算書 審查會會議,因經費預算變動, 不予通過。 請監設計依委員建議及經費修 正設計,並於105年8月22日再 提送。	1050302 最後修改期 程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
14	105DD00 123	發程	教民棲	梧棟教 根 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	87, 000	10	10	0	流期一府本萬24函小基政府工年國除會新整築間畫05/改書量報需小拆育次0114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 1050114544 8,700 105011454 8,700	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招 /決標 1080616/1110116 開 /完工
15	104DD00 006	發包工程	教育局/國 民小學/北 勢國小	北勢國小 104 年度新建校 舍工程	101, 440	20	20	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 水土保持計劃修正,預算書圖審 查中。	1041104 最後修改期 程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
16	104DD00 022	發包工 程	教育局/國 民小學/西 區中正國 小	西區中正國 小老舊校舍 整建工程	146, 520	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 工程細部設計等補正資料業於 105年7月25日函陳教育局(105 年7月25日中正小總字第 1050003868號函)。	1050509 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
17	104DD00 030	發包工程	教育局/國 民中學/大 雅國中	臺中市立大 雅國民中等 老舊校舍(至 善樓)整建工 程	90, 090	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 代辦單位教育局目前簽辦工程公 告招標中。	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
18	104DD00 024	發程	教民學/國	臺區小舍整團國舊工	98, 505	25	25	0	流程等 10本。 10本。 104年 105年 3日 10	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080131 開 /完工
19	103DD00 058	發包工程	教育局/國 民中學/東 峰國中	臺中市立東 峰國民中學 老舊校舍改	50, 000	95	95	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 目前工程已近完工,僅剩場地復	1040120 最後修改期 程 1040201/1040501 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				建工程					原工作,預定 105 年 7 月 29 日辦 理第一次變更設計議價	/決標 1040801/1051101 開 /完工
20	102DR00 007	發包工	教育局/國 局學/新 光國小	新學 學 系 主 明 是 五 大 校 会 第 二 期 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	217, 370	78	80	2	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 3 次 1. 教室原所天花台欄杆施作及 2. 教室走廊及陽熱轉施作。 3. 教室上於水及隔熱轉施作。 4. 若動中心及隔熱自立。 5. 活動中心內牆泥作吊線及打 底。活動中心外牆泥作吊線及打 底。活動中心1F~3F機電設備及 消防設備安裝。 8. 教室棟周邊側溝結構施作及 植栽備苗。	1050620 最後修改期 程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1060716 開 /完工
21	102DS10 007	發包工 程	教育局/國 民小學/月 眉國小	102 年度臺中 市后里區月 眉國民小學 新建校舍工 程	120, 000	79	81	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 3F-RF 撐牆模板拆模整理	1050726 最後修改期 程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
22	101DS11 002	發包工 程	教育局/國 民中學/四 育國中	四樓 樓建 整建工程	92, 700	93	95	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 承商105年7月11日申報竣工, 臺中市政府教育局105年7月28 日下午14時辦理初驗。	1050310 最後修改期 程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工
23	102DS12 004	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 后綜高中	臺中市立后 綜高書館大樓 工程	120, 000	79	83	4	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 完成安裝配電盤及斜屋頂.體育 館之彩色鋼板,目前進度鋼梯施 作.撤走磁磚貼作。	1050726 最後修改期 程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行進度計(%)		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
24	104DD00 007	發程	教民角 國石	東國舍整理工程	58, 905	25	30	5	流程是 2 次 無理 2 次 無理 2 次 無理 2 次 與 824-1 編 與 824-1 編 與 824-1 編 與 824-1 編 與 824-1 編 與 901/26 20	1050509 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
25	104DD00 072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安 和國民中學 新建音樂館 工程	60, 000	25	30	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105年07月15日辦理上網公開招標	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
26	104DD00 021	發包工 程	教育局/國 民小學/松 竹國小	臺中市北屯 區松 學校 學校舍整 建工程	52, 470	25	30	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 7/25上網公告,8/3截標,8/5 開標	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
27	104DD00 026	發包工程	教育局/國 民小學/喀 哩國小	臺中市鳥日 區喀里國民 小學老舊校 舍拆除重建	52, 965	25	30	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 預算書圖已於105年7月4日經 教育局核定備查(中市教工字第	1050510 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				工程					1050051450 號),並已由教育局辦 理發包作業中。預計105年8月5 日辦理第一次開標。	1060116/1080116 開 /完工
28	104DD00 063	發包工 程	教育局/市立高中職/	大里高中高 中 高 時 高 事 事 教 教 至 案 工 程 案 工 程 案 工 程 案 工 程 案 工 程 工 名 案 工 名 案 工 名 案 工 名 案 工 名 案 工 名 案 、 系 、 系 条 、 系 、 系 、 系 、 系 、 系 、 系 、 。 、 、 、 、 、 、	100, 000	20	25	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1050701送預算書圖及委員意見 修正表至市政府教育局	1040528 最後修改期 程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
29	103DD00 068	發包工 程	教育局/國 民小學/新 興國小	潭子 医新典 医新典中 心科教室 增建工程	80, 000	89	95	6	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 7/1初驗	1050726 最後修改期 程 1040410/1040710 招 /決標 1041010/1060110 開 /完工
30	104DD00 032	發包工 程	教育局/國 民中學/豐 南國中	臺南 世界 电型 电 电 电 电 电 电 电 是 电 要 电 要 电 要 电 要 是 。 要 是 。 要 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是	126, 225	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於105年7月15日與廠商簽 約,預定於8月20日前開工。	1050510 最後修改期 程 1050601/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
31	103DD00 085	發包工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 區大甲國民 小學「北棟校 舍拆除重建 工程」	120, 000	75	85	10	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 外水外電管線配管.外牆瓷磚進 場	1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工
32	104DD00 029	發包工 程	教育局/國 民小學/市 立成功國 小	臺中市東區 中市國民小 學老 整建計畫	183, 150	25	40	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 於7月20日下午四時開標並決標 予中鴻營造有限公司。辦理後續 簽約及開工前作業流程。	1050505 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080516 開 /完工
33	104DD00 028	發包工 程	教育局/國 民中學/中 平國中	104 年度臺中 市立中平國 民中學實踐	58, 410	25	40	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 工程發包完成	1050509 最後修改期 程 1050816/1051015 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				樓老舊校整 建工程						/決標 1060116/1080116 開 /完工
34	104DD00 017	· 發包工程	教育局/國 民中學/雙 十國中	臺中市立雙 中國民中學 老舊校舍新 建工程	192, 060	25	40	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案已於105年7月1日決標, 105年7月26日審查監造計畫 書,105年7月29日召開開工前 設計施工協調會,105年7月30 日進行開工典禮,訂於105年8 月1日正式開工。	1050506 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	49 件(80.33%)	8 件(13.11%)	1 件(1.64%)	3 件(4.92%)	61 件	1 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	103CF00 038	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-1 號 道路開闢工 程	73, 000	100	100	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 地上物拆除中	1040121 最後修改期 程 1040715/1040915 招 /決標 1041130/開/完工
2	105CF00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工 常園一聯 三合 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 路 所 日 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	275, 000	85	75	-10	流廢標次數:次, 期程修改次數:3次 內政部已於105.07.06徵審會審 議通過	落後原因: 本案內政部審議時程 本局無法掌握; 解決對策: 後續將加緊辦理公告 作業 1050226 最後修改期

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行進度計(%)		(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										程 1050515/1050601 招 /決標 1050715/開/完工
3	105CF00 002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部園子 一	275, 000	85	75	-10	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案徵收計畫書業於105.07.11 函報內政部審議	落後原因: 本案前因是否影響排水部份,農田水利會 有異議,經協調後已排除.; 解決對策: 後續將依規趕辦. 1050226 最後修改期 程 1050515/1050601 招 /決標 1050715/開/完工
4	105DF00 143	發 程	建設局/土木工程科/	國交大西絡工 () () () () () () () () () () () () ()	770, 000	20	10	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 規劃設計廠商已完成基本設計, 目前進入細部設計階段	落後原因: 規劃路線經查有約 2000 多株喬木須辦 理移植作業; 解決對策: 須召開協調會取得妥 適之移植地點 1050226 最後修改期 程 1050930/1051120 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
5	102DF00 050	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6 號 道路開闢工 程	52, 992	95	89	-6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 路基整理及回填碎石級配	落後原因: 各單位管道埋設; 解決對策: 管道已埋設完成目前 工程趕辦中 1050801 最後修改期 程 1031031/1031231 招

項	案件 編號	案件 種類	主辨單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行	 近度計	-(%)	執行情形	落後原因及解決對策
次						預定	實際	比較		
										/決標 1040201/1050731 開 /完工
6	102DF00 381	發包工程	建設局/土 木工程科/	大坑地區 15M-3 計畫道 路開闢工程 (橫坑巷至北 坑巷)	92, 487	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105.7.26正驗複驗(二),正驗待 改善中	1030320 最後修改期 程 1020730/1020823 招 /決標 1030630/1040930 開 /完工
7	102DF00 055	發包工程	建設局/道路養護科/	霧峰區草湖 溪匯流口水 防道路連接 工程	96, 015	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 刻正辦理結算事宜	1050728 最後修改期 程 1021215/1030130 招 /決標 1031030/1041001 開 /完工
8	103DF00 194	發包工 程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋 暨海堤改善 觀美化改善 工程	200, 000	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 用地:已取得。 工程:於105.3.31報峻,已於 105.5.18辦理正驗,105.6.28辦 理正驗(複驗),已完成缺失改 善。	1040724 最後修改期 程 1030212/1030220 招 /決標 1030515/1041230 開 /完工
9	099DD00 139	發程 程	建設局/土木工程科/	神岡區浮圳路改善工程	60, 000	10	5	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:5次 有關原「神岡區浮圳路拓寬改善 工程」案之工區範圍,經本府105 年1月13日公告為文化景觀,並 於105年5月4日訂定保存及管 理原則,本局依其原則擬定方案 中。	落後所 原資與 原 所 所 所

項	案件	案件 種類		案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				
次	編號					預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										1050520 最後修改期 程
										/ 元保 1060131/1061031 開 /完エ
	102DF00 047	發包工 程	建設局/土 木工程科/	東勢林場聯 外道路(中	116, 335	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次	1030923 最後修改期 程
10	041	在	八二在717	47-1)括寬工					缺失改善中	1030120/1030225 招 /決標
				程 (2K+800~5K+ 800)						/ 決標 1030410/1030927 開 /完エ
	103DF00 117	發包工程	建設局/土 木工程科/	大甲溪畔生 態教育園區	108, 961	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1041109 最後修改期 程
11	111	4	71-0-72717	場外道路0K+000~1K+6					於 105 年 5 月 24 日驗收完成決算 辦理中	1030123/1030129 招 /決標
				00 道路工程					<i></i> 州	/ 次保 1030731/1050301 開 /完エ
	104DF00 396	發包工 程	建設局/土 木工程科/	大安區北汕 路道路拓寬	78, 660	30	25	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	落後原因: 植栽計畫書審查中;
	090	任	八二柱村/	工程					植栽計畫書審查中	解決對策:
12										植栽計畫書審查中 1050105 最後修改期
12										程 1050730/1050830 招
										/決標 1051030/1061231 開
										/完工
	102DR00 042	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市政府 水湳經貿園	671, 881	95	94	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次	落後原因: 可施工工項均已施工
		,-	土木工程科第一股	區區段徵收 工程第5標橋					實際進度 98.28%	完竣,俟第二次變更設計修正預算辦理完
13			杆邪一版	工程弗 3 保備 梁工程						成後即可提報竣工。
										解決辦法:第二次變 更設計修正預算辦理
										完成後即可提報竣工。;

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										解決對策: 第二次變更設計修正 預算辦理完成後即可 提報竣工。 1050523 最後修改期 程 1021015/1021112 招 /決標 1030303/1050630 開 /完工
14	104CF00 020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園 區南側聯外 道路工程(泉 水巷)新闢工 程	400, 000	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 本案刻正依預定期程表辦理用地 取得中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工
15	105CF00 013	用地取 得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國系跨月向開 4號流軍人 5	800, 000	75	75	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 徵收計畫提報內政部中	1050226 最後修改期 程 1050530/1050701 招 /決標 1050801/開/完工
16	105CF00 016	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區 20M-70 道路開闢工 程	148, 200	40	40	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 6月30日第二次公聽會	1050330 最後修改期 程 1051220/1060201 招 /決標 1060310/開/完工
17	105DF00 199	發包工 程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延 伸開闢至遊 園路道路工 程	69, 393	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 細部設計繪製	1050401 最後修改期 程 1051015/1060201 招 /決標 1060601/1080601 開 /完工
18	105CF00 012	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	外埔園區聯 外道路用地 費.	280, 000	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 地政局訂8月3日召開土地徵收 補償市價查估作業預審小組會議	1050226 最後修改期 程 1050831/1051031 招 /決標 1051130/開/完工

項	案件	案件	主辨單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				
次	編號	種類				預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
19	105DF00 155	發包工 程	建設局/土木工程科/	后里花博天 空步道及花 馬道新建工 程	320, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 顧問公司刻辦理細部設計作業。	1050330 最後修改期 程 1060310/1060331 招 /決標 1060501/1070630 開 /完工
20	105DF00 289	發包工程	建設局/管線管理科/管線管第一股	105 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程	838, 267	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 105年7月20日開價格標,目前決 標簽辦呈核中,	1050704 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050715/1060831 開 /完工
21	102DF00 514	發包工程	建設局/土木工程 土木工 股	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東 向道路 工程	831, 670	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案基本設計報告書業經本局 105年7月12日同意核定並經本 府研考會105年7月25日同意備 查,刻正進行細部設計作業中, 預計於9月12日前提送細部設計 報告書圖。	1050216 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060201/1071231 開 /完工
22	104DF00 302	發包工 程	建設局/管線管理科/管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第1工區)	338, 510	82	82	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年10月26日開工,截至105 年7月底完工1139件.	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
23	104CF00 019	用地取得	建設局/土木工程科/	南电區永春 南路延伸開 闢至遊園路 道路工程	330, 800	50	50	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 本案刻正依預定期程表辦理用地 取得中	1041217 最後修改期 程 1050920/1051105 招 /決標 1051130/開/完工
24	104DF00 257	發包工 程	建設局/土木工程科/	中部科學工 東國區-西向聯 外道路開闢 外程(橋梁 段)	246, 284	77	77	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至105年7月31日止預定進度 62.355%,實際進度58.718%	1050803 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
25	102AF00 050	財採購	建設局/土木工程科/	台號線評託案中 大環估術服 教	19, 500	100	100	0	流廢標次數 105 年 1 月 29 日召 開籍 20 日召 開籍 29 日召 開籍 29 日召 開籍 29 日召 開籍 105 年 3 月 18 日 日 105 年 3 月 18 日 日 105 年 3 月 18 日 日 105 年 3 月 18 日 105 年 5 日 105	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工
26	105CF00 008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計 畫道路開闢 工程	53, 650	30	30	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案因涉地籍偏移,故地所尚未 分割完成,已函請地所儘訴辦理.	1050705 最後修改期 程 1060520/1060715 招 /決標 1060915/開/完工
27	105CF00 014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區線川兩 側4米計畫道 路用地費(忠 明南路以南 400公尺)	300, 000	0	0	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 訂於105年8月9日邀集相關單 位召開都市計畫個變研商會議	1050310 最後修改期 程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
28	099BD00 008	委外設 計	建設局/土木工程科/	臺 皇	4, 880	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期 程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				託規劃技術 服務						
29	105AF00 096	財物券務採購	建設局/土木工程科/	國岡道溪南工甲引監務道系跨月向程溪道造 班統越眉聯新溪道造 大西絡闢沒 大西絡闢及 大西絡闢及 大西絡闢及 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	42, 258	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於1050年7月11日決標	1050604 最後修改期 程 1050620/開/完工
30	105AF00 084	財物勞務採購	建設局/道 路養護 道路養護 科第一股	105-106 年度 臺中市橋梁 資料普查及 安全檢測作 業	20, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 訂約中	1050330 最後修改期 程 1050630/開/完工
31	105CF00 004	用地取得	建設局/土 木工程科/	龍井區中部 科學工業園 區西萬聯 外道路工程	1, 190, 400	60	60	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 105年7月5日已送收計畫書至地 政局預審中,續辦徵收事宜。	1050215 最後修改期 程 1050810/1050910 招 /決標 1051130/開/完工
32	105CF00 007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐 路二段 39 巷 打通至 97 巷 道路工程	145, 900	40	40	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 本案已於104年7月28日召開第 二次公聽會。	1050303 最後修改期 程 1060430/1060531 招 /決標 1060630/開/完工
33	104DF00 303	發包工 程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	104 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第2工區)	338, 510	79	79	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於104年10月26日開工,至 105年7月底已完工615件.	1041005 最後修改期 程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
34	104DF00 377	發包工 程	建設局/土 木工程科/	知高橋改建 工程	514, 500	66	66	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 臨時管線遷移,拆橋工程,基樁	1050105 最後修改期 程 1031103/1031201 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									工程	/決標 1041102/1070402 開 /完工
35	105DF00 217	發包工程	建設局/土木工程土木工程	神岡區新庄 里新建跨越 軟埤仔溪橋 工程	94, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 基本設計報告書依105年6月22 日審議委員意見修正完成	1050801 最後修改期 程 1051231/1060131 招 /決標 1060301/1070331 開 /完工
36	105DF00 327	發包工 程	建設局/管線管理科/管線管理 科第一股	105 年度臺中 市代辨管線 統一挖補工 程(第二工 區)	417, 653	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 105年7月20日開價格標,目前決 標簽辦呈核中,	1050803 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050820/1060831 開 /完工
37	105CF00 003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和 路豐原區鎌 至豐原路開 村路祖 開工程	249, 930	40	40	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案刻正依程序辦理.	1050704 最後修改期 程 1060430/1060630 招 /決標 1060830/開/完工
38	105AF00 094	財物勞務採購	建設局/土 木工程 土木工程 科第一股	105 橋託技雅岡里屯區區 年工計服潭豐石南西 度程監務子原岡屯區 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	11, 585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 待工程案核定後,再行派工	1050602 最後修改期 程 1050630/開/完工
39	105AF00 097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科 幹 村 路 新 財 大 及 引 監 大 及 引 監 大 足 表 形 に れ に に れ に に れ に に に れ に に に れ に に に に に に に に に に に に に	40, 371	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月13日簽約	1050604 最後修改期 程 1050620/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
40	105DF00 326	發包工 程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡 交流道區內 聯絡道工程	495, 153	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年6月14日召開初步設 計審查會,高公局目前修正初步 設計中	1050803 最後修改期 程 1051015/1060831 招 /決標 1061031/1070831 開 /完工
41	105DF00 302	發包工程	建設局/土 木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程 (後續工程)	68, 428	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 訂約作業	1050803 最後修改期 程 1050617/1050714 招 /決標 1050910/1061231 開 /完工
42	105CF00 017	用地取得	建設局/土木工程 土木工程 科第二股	東區大智路 (站區至新民 街至復興路) 新闢工程	100,000	0	0	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期 程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
43	105DF00 153	· 發包工	建設局/土木工程科/	外埔園區聯 外道路	160, 200	10	10	0	流廢標次數:1次 明程修改次數:1次 已於105年7月14日召開細部設 計審查條內 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	1050226 最後修改期 程 1060125/1060210 招 /決標 1060310/1070331 開 /完工
44	105DF00 283	發包工程	建設局/土 木工程科/	中業 三 道程 一	1, 700, 000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月22日上網招標, 訂於105年8月23日開標	1050608 最後修改期 程 1050715/1050831 招 /決標 1050901/1070630 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 丁進度計	- (%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				道優先標)						
45	105DF00 328	發包工 程	建設局/管線管理科/管線管理 科第一股	105 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第二 工區)	417, 653	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 105年7月20日開價格標,目前決 標簽辦呈核中,	1050804 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050715/1060831 開 /完工
46	103DF00 422	發程	建設局/土木工程科/	東活路等深色	684, 000	55	58	3	流期第1.公申同23 2.已認約3.發日業標營月 4.請工已議本局年1.本療程四第司請意日有於會結有包完,,這用與 19 94 24 程 10 5 两 6	1050804 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									105年1月28日下午三時召開施工前協調會(會議記錄簽請局座核示中)。 6.第四標後續標,於105年2月27日開工7.現正積極趕辦土建橋梁工程8.局長於105年6月30日視察工地	
47	104CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 11-11 號道路 工程	246, 733	50	60	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:()次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工
48	104CF00 021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原 區都市計畫 4-3 號道路新 闢工程	801, 200	75	85	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 地政局於105年7月19日-8月 18日徵收公告中	1050226 最後修改期 程 1050601/1050701 招 /決標 1050801/開/完工
49	104CF00 010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-2 號 道路工程	107, 161	50	60	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 徵收計畫製作中	1041211 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標 1051115/開/完工
50	103DE00 020	發包工 程	經發局/公 用事業料/ 公用事業 科第一股	中科 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	70, 000	77	87	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理第三次派工(派工期限 105/5/9~105/7/8)	1041126 最後修改期 程 1031010/1031031 招 /決標 1031110/1050831 開 /完工
51	105CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街 打通衛區 中糖 個 似 工程	55, 000	40	50	10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 已於105年7月12日召開協議價 購會	1050316 最後修改期 程 1051220/1060201 招 /決標 1060310/開/完工
52	102DF00 051	發包工 程	建設局/土 木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三	85, 125	62	74	12	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次	1040806 最後修改期 程

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				叉坑至觀音 橋)拓寬工程					刻正施作上、下邊坡擋土牆及側 溝工程。	1031015/1031215 招 / 決標
										1050110/1060630 開 /完工
	104DF00 358	發包工 程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計	749, 117	59	72	13	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050627 最後修改期 程
53		,-		畫汰換工程					截至7月31日止,共計汰換 37,211 盞。	
									01, 211 102	1050520/1051231 開 /完工
	104DF00 183	發包工 程	建設局/道路養護科/	臺中市烏日 區學田二號	50, 000	75	89	14	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1050728 最後修改期 程
54			道路養護 科第一股	橋改建工程					橋梁改建業務進行中 另派合陸軍第五支部油管永遷作	1040306/1040318 招 / 決標
34									業進行 本案工期將延至105年2月6日	1040630/1050904 開 /完工
									完工 相關期程變更作業將另案簽辦	
	103BF00 008	委外設 計	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 活圏快速道	220, 000	80	100	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1050301 最後修改期 程
		,		路委託規劃 設計暨監造					(一)第1、2標:105年4月13 日訂約委託光宇工程顧問股份有	開/完工
				技術服務案					限公司辦理第二階段環境影響評 估委託技術服務;目前正辦理相	
									關路線規畫評估作業,並針對開 發場址的考量是否周全及選擇之	
									工法、技術對環境的友善程度進	
55									行專業評估,研議最佳路線及替 代方案,貴席建議沿大甲溪河堤	
									高架共構銜接三豐路為優先替代 方案乙節將一併納入評估考量,	
									以達對計畫環境全盤瞭解與工程 安全之論述。	
									(二)第3標:第3標:將配合 第1、2標路線規劃保留銜接調整	
									空間,並俟二階環評結果確認後 配合辦理相關作業。	

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									(三)第4標:已重新發包並於 105年2月27日開工,目前刻正 進行深槽區下部結構施工作業 中,持續積極施工中。 (四)第5標:已於105年1月 26、105年3月10日、105年5 月2日召開之細部設計成果審查 及簡報企並檢送招標文件續辦招 標作業中。	
56	105CF00 005	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	南區樹仁公 園局 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園 園	223, 000	15	40	25	流廢標次數:次, 期程修改次數:() 次 查估中	1050215 最後修改期 程 1060930/1061030 招 /決標 1061130/開/完工
57	104CF00 023	用地取得	建設局/土木工程 土木工程 科第二股	「大雅區雅 環路二段140 巷打通工程」	69, 000	15	40	25	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期 程 1060831/1061030 招 /決標 1061130/開/完工
58	103DF00 371	發程	建設局/土 木工程科/	國日絡芬工道交道園程	829, 580	64	91	27	流廢標次數:0次, 期程修改數:0次 10.有關配合第2屆市長政見研議 納入自衛生之於10月20日簽 提長一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	1030805 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									橋工地。	
59	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張 路二段 17 巷 打通至段 117 巷 路工程用 地	123, 000	40	70	30	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 7月28日將徵收計畫書送地政局 審核	1050105 最後修改期 程 1060430/1060531 招 /決標 1060630/開/完工
60	103DF00 284	發包工 程	建設局/土木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	56, 340	65	95	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 於105.5.27辦理部分驗收 驗收 完成	1050704 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1040330/1060331 開 /完工
61	104CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌 平路二段(豐 樂路至四平 路)道路拓寬 工程」	110, 000	15	60	45	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 製作徵收計畫書送地政局初審	1050104 最後修改期 程 1060831/1061031 招 /決標 1061130/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	8 件(61.54%)	4 件(30.77%)	1 件(7.69%)	0件(0.00%)	13 件	1 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	103AG00 027	財物勞務採購	交通局/捷 運處/開發 路權課	「捷運系統 鳥日文心北 屯線」工程用 地取得查估	12, 000	100	100		流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 徵收計畫書於104年9月9日提 送予地政局轉呈內政部,並依10	1030507 最後修改期 程 1030719/1031208 招 /決標

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	广進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				與穿越空間 替位測釘案					月14日內政部之補正意見修正, 10月26日檢送修改完畢之徵收 計畫至地政局,地政局於另 年10月29日轉呈於另局於另 等三期價金給付條件為 對所 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一, 一一	1040330/開/完工
2	104DG00 029	發程	交運工程課 人	臺大統北計標及區中眾烏屯畫機全段會運文建1000000000000000000000000000000000000	5, 375, 000	84	76	-8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 機場共14棟建築物,配合107年 底全線試營運,現階段重要建築 物辦理情形: 1.主變電站:結構100%、裝修 98%、水環43%。 2.主維修廠:屋頂100%、外牆 100%、地坪75%、裝修15%、水環 6.9%。 3. 北駐車廠:結構100%、裝修 50%、水環33.4% 4.行政大樓:結構96%、裝修25%、 水電環控19.5%。 5.G0車站:結構100%、裝修6%、 水電環控6.7%。	落因定(CJ900 年) 原列: 1. 標) 原列: 1. 標) 是 1. 標) 是 1. 標, 是 2. 是 3. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4. 是 4

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										預定進度,雖出控管達度,雖此推管, 是在之為基準性性質期 是在之為是不可 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在 是在
3	102DC01 008	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL03 標機 電系統工程	510, 556	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已完成竣工檢驗及測試確認竣 工,目前辦理驗收前置作業(竣 工書圖核備、派驗及驗收配合措 施)。	1021211 最後修改期 程 1020423/1020730 招 /決標 1020815/1030630 開 /完工
4	101DC01 007	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL02 標土 建水環工程	1, 151, 798	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 第二次變更設計於105年6月15 日製約完成,惟結算明細表及竣 工書圖未提至機關,已要求專管 督促廠商趕辦,以續辦後續驗收 作業。	1020531 最後修改期 程 1020530/1020630 招 /決標 1020715/1030630 開 /完工
5	100AG00 006	財物勞務採購	交蛹局/運 輸管理 輸管理 科第二股	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線養管理 及後性研究 及規劃	68, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 一、本案係配合公車捷運系統藍 線優先段工程之專案管理計畫, 因目前工程尚未完成驗收,專案 管理服務並未中止,故未能辦理 驗收結案。	1040616 最後修改期 程 1010531/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									二、本案請款核銷部分, (一) 專案管理部分:本局前以 105.4.12中市交運專管單位相關 違內105.4.12中市交運專管單位相關 違約金扣罰事正簽辦款 強付作業。 (二)後續路網部分:本局前 投付作後。 (二)後續路網部分:本局前 以 105.4.22中市交運專管單位, 1050018535號函復專管資料 情依規於於105.5.3來函提送審 管單位於105.5.3來函提送審 管單位於105.5.3來函定完工 實際 文件,目前已完成認 文件,到正簽辦派驗。	
6	104DG00 035	發程	交運工程課 人	臺大統北計標及系工中眾烏屯畫G3 線區中眾烏屯畫G3 線區區系心設0920 站標	7, 676, 000	82	81	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前進行橋面版軌道標、道路復 舊及車站建築施工等。	落因大討月%及施障月%單度解依工年年標相辦要員104年事,落本廠序,落府力 策進如試全層本承入內因年事,落本廠序,落府力 策進如試全權,行增 民族 新華 人名

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										程 1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工
7	103DG00 054	發包工程	交先 不程課	臺大統北計乘安停工中眾烏屯畫設公車程中眾烏屯畫設公車程會運文建0併地興區系心設站水下建	348, 390	57	57	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案第1次開標,因無廠商投標 而流標,數理再次上網招標文件 處理可於105年2月5日開標,2 月5日流標,北捷局研討對策中, 本案的105年3月8日再次公告 上網招標。 已於105年4月19日決標,辦理 受於105年4月19日決標,辦理 受於105年5月4日簽約並於5 月31日開工, 施工中	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工
8	104DG00 026	發包工 程	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺大統北計機 中眾烏屯畫電 中眾烏克里 會運文建 到 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	10, 908, 000	67	67	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本工程自動收費系統於細部設計 與製造階段;電聯車、行車監控、 機廠維修設備、供電與通訊系統 目前進入製造採購階段。另供電 系統開始設備運送與安裝作業。	1050425 最後修改期 程 991206/1000309 招/ 決標 1000421/1071130 開 /完工
9	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙續 養績 養業	206, 286	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 執行維修保固工作	1050715 最後修改期 程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
10	102AC01 010	財物勞務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 採購案	323, 273	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案目前與廠商進行履約爭議調 解中,部份款項尚未支付,目前 已完成展延結算期程。	1050715 最後修改期 程 1020305/1021013 招 /決標 1030331/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
11	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規規 通規規 受 利 動 利 制 制 制 門 股 股 用 股 日 股 日 股 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺大統北後研 中眾烏屯續 中眾烏屯續 會運文心線性 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	10,000	85	85	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:1次 目前正依交通部初審意見修正報 告書內容,並於 5月 19日討論修正報 告書內容,並於 6月 13日會同彰 化縣政府召開會議討論共同推動 及跨縣市配合內容,修正完畢後 將盡速送審。	1020502 最後修改期 程 1010901/1011101 招 /決標 1020828/開/完工
12	105DG00 003	發包工程	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第二股	辦理 2018 花 博補 里車 對	160, 000	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本案已於105年7月6日召開第 三次工作小組會議,請台鐵局依 期程加速辦理。	1050316 最後修改期 程 1060228/1060331 招 /決標 1060401/1070531 開 /完工
13	104DG00 028	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺大統北計標站 中眾烏屯畫-CJ930 中眾烏屯畫-CJ930 區系心設/電子 區系心設/電子 展工程	8, 377, 000	78	79	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 刻正進行U型梁吊裝、車站及出 入口裝修、道路復舊等。	1050527 最後修改期 程 1011109/1011225 招 /決標 1020301/1071130 開 /完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35 件(94.59%)	1 件(2.70%)	0 件(0.00%)	1 件(2.70%)	37 件	1 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DD01 062	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下省分支 管網 管工程(4) 第一標	108, 468	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 辦理結算程序中	1050802 最後修改期程 1021015/1021101 招/ 決標 1021201/1050220 開/ 完工
2	105DD01 079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺期下 中劃 水管 修 程	163, 300	20	10	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計修正中	落後原因: 基本決對策: 目前已退回 計解問公司重新修正的 有 8 月 8 日前於 105 年 8 月 8 日前提送 修正版,在召開審查會 審查。 1050217 最後修改期程 1051015/1051231 招/ 決標 1060301/1070430 開/ 完工
3	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處 理廠污水設 施改善工程	63, 300	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 7/20限期改正完成,預定8/5缺 失複驗。	1030311 最後修改期程 1030430/1030815 招/ 決標 1031015/1041015 開/ 完工
4	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山 污水支管網 分支管網 用戶 程	650, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計於105年7月12日核 定,廠商應於105年8月26日完 成細部設計	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/ 決標 1061231/1090831 開/ 完工
5	105DD01 157	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下管管工作 中水網管工 接管工 (8)-、 支 (8)- 、 支 (8)- 、 支 (8)- 、 支 (8)- 、 支 管網 工 板 河 路 河 路 河 名 門 名 管 名 一 、 会 管 名 一 。 会 管 名 名 一 名 管 名 名 。 会 合 。 会 合 。 会 合 。 合 。 と 合 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と 。 と	171, 970	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於7/1上網公告、7/21開資格標、7/26辦理異質審查會,目前審查結果簽辦中。	1050627 最後修改期程 1050715/1051030 招/ 決標 1060305/1080405 開/ 完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行進度計(%)		(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
6	102DD01 226	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中水網 下道 野工 等 等 等 等 (7)- 常 標 (7)- 標	271, 650	67	67	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 進行A區人孔收逐作業	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/ 決標 1040301/1061002 開/ 完工
7	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廍子水資源 回收中心聯 絡管工程	51, 847	94	94	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 景賢六路及太原路口段壓力管埋 設完成,三甲公園揚水站主體及 抽水泵安裝完成,新都切換閥施 作完成,景賢南一路景賢九路推 進已完成,餘景賢八路段推進作 業施作中	1050729 最後修改期程 1040316/1040515 招/ 決標 1040525/1050810 開/ 完工
8	101DF00 182	發包工 程	水利局/污水工程科/	文山水資源 回收中心新 建工程(含三 年試運轉)	1, 200, 000	87	87	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 機械設備安裝中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/ 決標 1031130/1051130 開/ 完工
9	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中水 市下 系統 程 登 委	53, 358	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.試挖。3.埋設安裝250mmDIP管。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
10	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下省分 管 下 後 管 工程 (9)	800, 000	10	10	0	流廢標次數:0次 1.105年3月8日召開基本設計審 查會議。 2.105年3月28日依審查意見提 送修正基本設計。 3.基本設計已取得審查委員複核 同意,於105/5/11送營建署備查 中。 4.基本設計單位於1056/30修正 提送。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/ 決標 1061130/1091130 開/ 完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									5. 基本設計 105/7/6 再送營建署 審查備查中。	
11	104DD01 192	發包工程	水利局/污水工程科/	· 學路 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52, 161	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 甘肅路推進工程	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招/ 決標 1041225/1051231 開/ 完工
12	104AD01 038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺灣 景寶 美	10,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年8月3日召開筏子溪地方說 明會	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/ 決標 1050501/開/完工
13	105AD01 003	財物勞務採購	水利局/水 利養護工 程科/	105年水、周至 在水水邊際 在水水邊際 人名维格 人名	14, 460	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 抽水站進駐保養。	1050125 最後修改期程 1050228/開/完工
14	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺水河 中道分支 管水網暨工程 接管工程 (4) 第二標	91, 523	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 初驗完成,辦理正驗中。	1050616 最後修改期程 1021015/1021101 招/ 決標 1021201/1050331 開/ 完工
15	105DD01 140	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 1K+080~1K+4 77 治理工程 併辦土石標 售	139, 690	57	57	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1050621 最後修改期程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1070630 開/ 完工
16	105BD01 042	委外設 計	水利局/污 水工程科/	臺中市水湳 污水下水道	64, 981	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050518 最後修改期程 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				分支管網暨 用戶接管 程委託 程 及 監 後					由聯聖公司得標於 105 年 7 月 12 日辦理議價,目前辦理履約及訂 約程序	
17	102DD01 057	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道登用戶 管管工程(5)	150, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 結算付款	1050728 最後修改期程 1020831/1020930 招/ 決標 1021015/1041016 開/ 完工
18	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平 區西新光污 水管線及用 戶接管工程- 第一分標	199, 130	61	61	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 旱溪東路推進A10-A09,新福路 B08-B09明挖	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/ 決標 1050301/1060930 開/ 完工
19	104DD01 200	發包工程	水利局/污水工程科/	104 年度臺中市水網暨工約網管等於支戶開門工約第一時間,	69, 180	60	60	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 分支管施作中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招/ 決標 1041231/1060630 開/ 完工
20	104DD01 065	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區中興 路等雨水下 水道工程	116, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工前準備	1050630 最後修改期程 1041215/1050315 招/ 決標 1050630/1071201 開/ 完工
21	104DD01 075	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺申 車 車 車 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	53, 240	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 第三次派工施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/ 決標 1041015/1060531 開/ 完工
22	104DD01 168	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶	1,800,000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於7月28日召開基本設計報告	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/ 決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				接管工程 (10)					審查會。	1070131/1100131 開/ 完工
23	103DD01 099	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	大里區溪南 地區排水改 善工程	166, 155	75	75	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工中	1050727 最後修改期程 1030830/1030930 招/ 決標 1031030/1060228 開/ 完工
24	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源 回收中心興 建工程(含三 年試運轉)	654, 875	56	57	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 進流抽水站、生物池開挖中,管理 中心基礎澆置、養護	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/ 決標 1050315/1070315 開/ 完工
25	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺下污水 下道暨用 管管工程 (6)-第2分標	245, 939	62	63	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前辦理大墩十四街大聖街/大 墩十四東興路/大墩十街與東興 路口推進施工	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/ 決標 1040504/1070517 開/ 完工
26	105DD01 139	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 0K+600~1K+0 80 治理工程 併辦土石標 售	171, 330	57	58	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1050621 最後修改期程 1050131/1050331 招/ 決標 1050501/1070630 開/ 完工
27	104DD01 067	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下市道野用戶 接管工程(7) 第二分標	277, 570	58	60	2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 健行路管徑 600mm 短管推進作 業,育德路管徑 400mm 加厚管推 進中	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/ 決標 1050229/1080531 開/ 完工
28	102DR00 006	發包工 程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園 區水資源回 收中 工程	800, 000	86	88	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 管理中心B1F排水管、消防管、 弱電系維管安裝,再生水 第二昇灌漿,進場車道及管理 第二月方回填及外牆防水 處理理設 施區1F電氣、消防系統、發電機 配管、膜濾池單軌吊車及曝氣沉	1050622 最後修改期程 1030228/1030630 招/ 決標 1031031/1051231 開/ 完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									砂除油設備安裝調整、處理設施 RF 頂版防水施工,結構試水。	
29	104DD01 001	發包工 程	水利局/水 利工程科/	車籠埤抽水 站新建工程 併辦土石標 售	150, 000	61	63	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1050621 最後修改期程 1041115/1041231 招/ 決標 1050215/1060215 開/ 完工
30	104DD01 072	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺下市污水 下道野用戶 管管工程(7) 第三分標	270, 720	57	60	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理北區忠明路推進作業及博館 路、博館三街等試挖作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/ 決標 1041231/1071231 開/ 完工
31	103DD01 249	發包工 程	水利局/水 利工程科/	臺中市柳川 污染整治及 環境改善工 程(中正柳橋) -南屯柳橋)	217, 000	79	82	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 施工中	1050707 最後修改期程 1030930/1031031 招/ 決標 1031231/1051231 開/ 完工
32	103DD01 155	發包工 程	水利局/雨 水下水道 工程科/	中部國際機 場理建2工程 計畫-排水設 施改善工程	56, 000	81	85	4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 與廠商終止契約,結算付款中	1050727 最後修改期程 1030720/1030830 招/ 決標 1030920/1051231 開/ 完工
33	105DD01 009	發包工 程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道暨用户 管管工程 接管工程 (7)-第4分標	71, 720	55	59	4	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 文華路96巷及86巷工作井立坑 及推進作業。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/ 決標 1050615/1070630 開/ 完工
34	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺下管 時 中 水網管 工 文 大 西 門 程 (8) - 、 大 西 路 路 路 二 2 大 西 路 路 路 足 。 。 8 2 3 4 4 5 4 5 6 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	125, 870	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月27日開工。	1050801 最後修改期程 1050430/1050730 招/ 決標 1051130/1080430 開/ 完工
35	104DD01 059	發包工 程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支	281, 140	67	82	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				管網暨用户 接管工程(6) 第三分標					 一、推進段 1. 大容西街 B20-11→B20-12 二、明挖工程 1. 大光街 FU1026-01~FU1026-02 2. 大墩十四街 FU1027~FU102701 3. 大墩十四街 FU1026-03 	決標 1040504/1060729 開/ 完工
36	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺區美帶道暨工市夏街水支戶西路等下水 一水網管 在、一水網管	146, 460	40	55	15	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 目前工作井試挖作業中。	1050627 最後修改期程 1050315/1050731 招/ 決標 1051030/1080630 開/ 完工
37	105DD01 154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市線川 晴天污水截 流工程(民權 路以北)	72, 450	25	55	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 書面文件送審、綠川東街試挖作 業中	1050801 最後修改期程 1051015/1051231 招/ 決標 1060228/1061231 開/ 完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		(%)	· 劫 仁 桂 取	\h. \d = \d = 1 \d \d \d \d = \d
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	105DP00 004	發包工程	境設施大	105 年度大里 區掩埋場進 場道路邊坡 改善工程	70, 000	10	5	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理初步規畫設計及地質調查	落後原因: 本案因需辦理工作執 行計畫書審查作業, 依契約規定,規劃設

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	(%)		
次		種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			四組							計單位預計 8 月 23 日前提出初步規劃設 計。造成標案進度落 後; 解決對策: 本案刻正辦理標案預 定期程展延 1050301 最後修改期 程 1051015/1051115 招 /決標 1051231/1061015 開 /完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	31 件(72.09%)	9 件(20.93%)	0 件(0.00%)	3 件(6.98%)	43 件	0 件

項	案件	案件	主辨	,	總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	103DM00 006	發包工程	警察局/第 六分局/行 政組	臺警局	58, 000	55	30	-25	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 主體工程:本工程採購招標案於7 月20日第3次流標,分局立應 7月22日召開流標達3次 6 2 3 3 3 3 3 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	落後原因: 本案於原為, 增加、 5,800 萬內, 增加、 土保持工程(設臺 、是保工程的 、景觀 、景觀 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	广進度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									劃,8月初重新上網公告辦理第4 次招標,8月中旬開標,並俟工程 發包後擇期開工。	價致。;第主體工程 療 解決程因 療 等 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
2	105DD00 018	發程 程	教育設施組	臺中建球場中心工場場	81, 325	20	10	-10	流廢標次次 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	落有分 105 105 1015 / 1051015 / 1051015 / 1051216 招 / 決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										1060216/1061231 開 /完工
3	105DG00 029	發包工	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區 大重建工程 (1)	150, 000	10	0	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 刻正辦理規劃設計監監單位招標 評選	落後原因: 委託規劃設計評選 會,四家廠商均低於 75分,流標。; 解決對策: 擇期召開規劃設計評 選會 1050524 最後修改期 程 1051115/1051210 招 /決標 1060115/1070430 開 /完工
4	102DQ00 003	發包工 程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區 圖書館新建 工程	60, 000	100	95	-5	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 本工程已於105年8月1日完成 正式用電掛表事宜,目前由館方 辦理後續傢俱設備進場施作及管 理維護。	1050804 最後修改期 程 1030715/1031001 招 /決標 1031015/1041231 開 /完工
5	101DR00 038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程 科第一股	國軍新田營 區新建工程	1, 031, 812	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 辦理竣工驗收相關事宜。	1041020 最後修改期 程 1030415/1030615 招 /決標 1030715/1050315 開 /完工
6	096DR00 007	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台設 備工程	622, 902	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 辦理驗收作業程序中	1030505 最後修改期 程 1000310/1000725 招 /決標 1001108/1030930 開 /完工
7	096DR00 006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-第二期 主體工程	4, 359, 955	100	95	-5	流廢標次數:5次, 期程修改次數:4次 驗收完成	1020807 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標

項	案件	案件	主辨				丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										981218/1030930 開/ 完工
8	101DF00 054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺州 務館 等 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 報 程 和 程 和	360, 000	100	95	-5	流廢標次數:4次, 期程修改次數:2次 已於105年5月30日辦理正驗續 驗完成,承商已改善完成,預定 105年8月5日辦理正驗複驗。	1020813 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
9	101DE00 005	發包工程	經發局/市 場管理科/	臺中市建國 市場遷建計 畫-新建工程	910, 000	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次 已於105年6月23日完成正式驗 收,現正進行結算作業	1050801 最後修改期 程 1011231/1020228 招 /決標 1020331/1040830 開 /完工
10	103DG00 044	發程	交 管 工程課	臺區兒場中兒三場中兒三場	147, 000	95	91	-4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 刻正辦理 B2-B3 標誌標線劃設, 屋頂層防水抿石子, 一樓平面層壓層灌漿	落本層水季未底雨故 9 形解本及105 討研了包議核月均度程於高颱施未即程份;對為關年及討月商擇) 月因因開,風作施能進起 策保權4 趕決1 話五,日度因開,風作施能進起 策保權4 趕決1 話五,日達了後適襲底,響自落 市,13 會限完工,日達於了來大作影度有 :障益月工議日話五,日達數床梅故而一工4情 福於召,105 檢日,則施10情 福於召,105 檢日,則施10情 福於召,105 檢日,則施10情 福於召,105 檢日,日達於召,與

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										應可於8月15日完成 此工程,將持續督 促,以維工進。 1050621 最後修改期 程 1031003/1031021 招 /決標 1031201/1050731 開 /完工
11	102DR00 031	發起	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區場	1, 000, 000	74	72	-2	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 目前進度: (1)地下室 B3F、B1F 室內機電管線配設 (2)地下室 B3~2F 室內粉刷及平頂批土。 (3) B1F 室內粉刷前清潔。 (4) 頂版(覆土層)防水前素地整理 (5) B2F 電動捲門安裝。	落後原因: 因連日大兩使主要徑 作業無法施作; 解決對策: 請承商加緊派員趕工 1050217 最後修改期 程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1060531 開 /完工
12	100DB01 001	發包工	建筑石/建 等工程 建築工程 科第二股	臺中市北區 (中正)國民 運動中社 建工程 建築工程 建築工程	905, 000	92	91	-1	流廢標次數:3次, 期程修改次數:4次 1.全區泥作、裝修、水電、空調、 泳池工程施工 2.C區屋頂 3D 噴漿、防水施工 3.D區屋頂防水、耐候塗料施工	落後原因: 天候因素、施工人力 不足; 解決對策: 請承商積極趕工 1041026 最後修改期 程 1020310/1020830 招 /決標 1020927/1050831 開 /完工
13	099DC00 035	發包工 程	建設局/建築工程科/	長春運動中 心工程案	450, 000	25	25	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:7次 1.105年7月11日召開本案規劃 設計進度檢討會議,決議規設單 位應於105年8月1日前提報完 備之發包預算書圖(第三次修正	1040917 最後修改期 程 1050820/1051225 招 /決標 1060125/1080630 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									版),本局訂於105年8月8日召開第二次審議會。 2.本案「樹木移植及養護工程」 於105年7月4日驗收通過,預計105年8月初進行第二階段移 植作業。	
14	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市 場管理科/ 市場管理 科第一股	臺中市建國 市場選建計 畫委託專案 管理	11, 880	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 協助辦理驗收結算程序及後續爭 議協調	1040714 最後修改期 程 1000524/開/完工
15	102BR00 007	委計	文書圖科紀	臺化程設技術新託及服育建規監務	325, 350	40	40	0	流期一館(SANAA B 24 宗文文文是書館(SANAA B 24 宗文文文是書館(SANAA B 24 宗文文文是書館(SANAA B 24 宗文文文是書館(SANAA B 24 宗文文文是書達是 宗政文文是是是 宗政文文是是 宗政文文是是 宗政, 宗政立是 宗政, 宗政立是 是 宗政, 宗政, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷, 宗廷	1040917 最後修改期程開/完工
16	099DC00 037	發包工 程	建設局/建 築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動	400, 000	95	95	0	流廢標次數:6次, 期程修改次數:6次	1050118 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				中心工程案					已於 105 年 7 月 14 日及 15 日辦 理初驗復驗完成,初驗復驗紀錄 現正製作中。	1030318/1030430 招 /決標 1030615/1050430 開
										/完工
	101DE00 010	發包工 程	經發局/產 業發展科/	臺中國際會 展中心新建	5, 816, 583	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:4次	1050518 最後修改期 程
			產業發展 科第一股	工程計畫					(1)、細部設計及工程施工後續 工作,將由本府建設局代辦本	1060728/1061006 招 / 決標
			717 及						案,本局已於105年6月29日函	1061205/1100604 開
									發建設局,建設局於 105 年 7 月 7 日函覆本局,提及代辦協議書內	/完工
									容似有疑義,請本局修正後再行 提送建設局辦理代辦作業事宜,	
									本局於105年7月25日與建設局溝通代辦作業,近期將召開會議	
									討論,刻正辦理後續作業。	
									(2)、規設單位已於105年6月 24日函送細部設計報告書至本	
17									局,本局已於105年7月4日函 發建設局辦理細部設計作業,建	
11									設局於105年7月7日函覆本局,	
									請本局將代辦協議書完成後,再 行提送建設局辦理後續作業。	
									(3)、本局於105年7月20日函 發公文請規劃設計單位儘快完成	
									建照執照請領作業,並請專案管	
									理單位督促規劃設計單位完成此 項作業。	
									(4)、本局於 105 年 7 月 20 日發 函請專案管理審查第一次細部設	
									計報告書,專案管理單位已於105	
									年7月25日函覆本局,提及細部 設計報告書內容未完整,請本局	
									與規設單位釐清,利辦理審查作 業,刻正辦理後續事宜。	
18	103AH00	財物券	都發局/廣	臺中市幸福	15, 300	40	40	0	流廢標次數:0次,	1030305 最後修改期
	023	務採購	告物管理	好宅豐原安					期程修改次數:0次	程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科/	康段新建工 程委託設計 監造技術服 務					依約辦理中	1030512/開/完工
19	105DI00 007	發包工程	水利局/大 地工程科/	臺中世界花 中博覽園區 埔倉館) 東建工 (能館) 無建工	394, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105年7月19日於農糧署 召開基本設計審查會,依委員意 見修正基本設計中。	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工
20	105DN00 002	發包工程	消防局/秘書室管制考 核股	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50, 000	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 函請事務所於8/5完成製作水土 保持計畫。	1050130 最後修改期 程 1060910/1061010 招 /決標 1061210/1071230 開 /完工
21	104DF00 333	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中世 中博 會(探 索館、花 館、花 程 館、 在 程 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名 名	137, 453	10	10	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 已於105年7月22日召開第二次 基本設計審查會議	1050226 最後修改期 程 1051201/1051231 招 /決標 1060201/1070531 開 /完工
22	105DH00 005	發包工 程	都發局/廣 告物管理 科/廣告物 管理科第 二股	智慧營運中 心新建工程	7, 600, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月15日與亞新公司 簽約,預計105年8月上旬辦理 規劃設計招標文件審查。	1050205 最後修改期 程 1070601/1070901 招 /決標 1071020/1101231 開 /完工
23	103DD00 055	發包工 程	建設局/建築工程科/	大里國民運 動中心與建 工程	406, 200	10	10	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 規設單位於105年6月30日提送 「都市設計報告書」予本府都發 局辦理審查事宜,並於105年7 月21日提報中央30%送審圖說。	1050802 最後修改期 程 1070315/1070730 招 /決標 1070830/1090725 開 /完工
24	103DG00 026	發包工 程	交通局/臺 中市捷運	臺中都會區 大眾捷運系	222, 342	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1050704 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			工程處/捷 運工程課	統北書土地共 開發工程(含監 構造)					G91G92 已於 4 月 19 日決標由泛亞 工程得標,5 月 31 日開工; G5G6G8aG11 於 105 年 6 月 7 日決 標由聯鋼得標,7 月 8 日開工	1050301/1050515 招 /決標 1050630/1100630 開 /完工
25	105DT00 002	發包工程	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視 基地新建工 程	785, 144	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續辦理五大管線審查作業,並 進行工程招標文件簽辦作業中。	1050127 最後修改期 程 1051109/1051202 招 /決標 1060101/1070630 開 /完工
26	104DR00 039	發程	文書圖科化資書第三個人	臺館新建工程	2, 800, 000	10	10	0	流期一館公司 流期一館公司 一館位 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	·(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
27	105DH00 006	發程	都等等年/	· 皇區會工期) 中光住第一 中光建第一 里社建	365, 952	30	30	0	流程 () 20 日	1050216 最後修改期 程 1050701/1050920 招 /決標 1051101/1070731 開 /完工
28	105DQ00 002	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市樓 出 群 稱 用 和 那 不 程 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	63, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案目前辦理細部設計中,俟完 成細部設計審查核可後再行依規 簽辦工程招標上網程序。	1050201 最後修改期 程 1051015/1060301 招 /決標 1060501/1080301 開 /完工
29	104DK00 004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織 與志工發展 中心新建工 程	720, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 目前係辦理委託設計監造技術服 務採購作業,業於105年6月23 日上網公告招標,業於105年8 月2日開標,預定於105年8月5 日上午九點召開採購評選委員	1050602 最後修改期 程 1060925/1070215 招 /決標 1070301/1090515 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									會。	
30	104DQ00 020	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市水資富 市水資 下 市 市 市 市 市 市 市 市 市 で 市 で ま で ま で ま で れ る で る さ ら さ も も も も も も も も も も も も も も も も も	70, 000	30	30	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案修正後書圖設計單位已於 105年7月15日提送至本處,經 委員協助審視後建議加入部分施 工說明,設計單位預計於於8中 旬前提送修正後相關資料至本 處。	1050704 最後修改期 程 1050201/1051231 招 /決標 1060531/1081130 開 /完工
31	103DM00 007	發包工 程	警察局/後 勤科/	大雅分局辦 公廳舍新建 工程	217, 500	66	67	1	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 二樓鋼筋紮配、水電配管、模板 組立等工程。	1050531 最後修改期 程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060731 開 /完工
32	103DM00 003	發包工 程	警察局/臺 中警察局 平 等 平 等 分 局 / 行 政 組	新平派出所 暨交辦公廳 啥新建工程	61, 325	93	95	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前辦理勞務採購結算	1030115 最後修改期 程 1031015/1040131 招 /決標 1040301/1050831 開 /完工
33	104DH00 014	發包工 程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會 住宅豐原安 康段新建工 程	470, 704	60	62	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.一樓牆柱頂版混凝土澆置完成 2.三樓柱鋼筋續接器安裝	1050801 最後修改期 程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工
34	102DB00 001	發 包 程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦 公大樓興建 工程	320, 000	74	76	2	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 a、R3FL 柱牆鋼筋綁紮,b、3FL 西側露臺混凝土澆置,c、B1FL 吊管施作,d、1FL~4FL 機電空調 吊管施作,e、1FL~4FL 消防吊管 施作,f、3FL~4FL 泥作打底,g、 1FL~4FL 外牆泥作打底,h、工地 整理。	1041202 最後修改期 程 1031030/1031130 招 /決標 1031230/1060430 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
35	101DM00 005	發程	建築建科	臺警部興潭區中縣暨建子整體 理子整體 理子整體 理子整體 理子整體 更多	1, 070, 000	91	95	4	流期土1 F F F F F F F F F F F F F F F F F F F	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工
36	102DB01 004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區 運動公園興 建工程	200, 000	67	71	4	流廢標次數:5次, 期程修改次數:3次 本案已於104年5月15日申報契 約開工,因建照申請及五大管線 審查尚未完成工程於104年5月	1050727 最後修改期 程 1030910/1031015 招 /決標 1040416/1060616 開

項	案件	案件	主辨	N	總預算經費	執行		(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									19日本 104年12月 105.4.22 更明時間 104年12月 104年12月 104年12月 105.4.22 更明明 104年12月 20月 105.4.22 更明明 104年12月 20月 105.4.22 更明明 104年12月 20月 20月 105.4.22 更明明 106.7.22 辦理 106.7.22 辦理 106.7.22 辦理 106.7.22 辦理 106.7.22 辦理 106.7.22	/完工
37	102DB01 013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球 中心第一期 新建工程	194, 098	90	94	4	流廢標次數:5次, 期程修改次數:2次 內部設備工程及室停車場工程	1050120 最後修改期程 1021015/1030401 招 /決標 1030801/1050930 開
38	102DB01 002	發包工 程	建設局/建築工程科/建築工程 科第一股	臺中市南屯 國民運動中 心興建工程	435, 850	59	64	5	流廢標次數:4次, 期程修改次數:3次 (土建)B1F模板組立、鋼筋綁 紮、鷹架搭設 (機電)B1F及1FL水電配管	/完工 1040724 最後修改期 程 1030930/1040831 招 /決標 1041105/1061231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
39	103DE00 003	發包工 程	經發局/工 業科/工業 科第三股	臺中市政府 精密制制 技創新標準 二期 房新建工程	1, 408, 160	25	30	5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:4次 刻正工程項目及單價調整並辦理 圖說文件修訂作業,修正完畢後 即上網公告招標作業。	1050804 最後修改期 程 1050930/1051130 招 /決標 1060115/1071030 開 /完工
40	103DD00 078	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市潭子 國民建工程 心新建工程	405, 000	5	10	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於105年7月21日辦理第二次 基本設計階段暨工程美學審議 請本案規設單位依各委員(單位) 意見修正後,於105年8月1日 前提報基本設計圖說及基本工程 預算書(修正版),經本局確認 提送本府研究發展考核委員會辦 理審議作業。	1050713 最後修改期 程 1061216/1070216 招 /決標 1070416/1090216 開 /完工
41	103DQ00 018	發包工 程	文化局/秘書室/秘書 室第三股	臺中市西屯 區溪館新建 工程	60, 000	63	72	9	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 3樓結構體已施作完成,目前施作 屋突層結構體。	1030624 最後修改期 程 1040915/1041015 招 /決標 1041101/1051231 開 /完工
42	105DT00 001	發 包 程	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影 中心新建工程	1, 272, 311	10	20	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年7月20日取得建築線;另 7月21日召開本市第10507-1次 交通影響評估會議,本案經審需 再行修改後提交審議;目前持續 辦理細部設計預算書圖修訂作 業。	1050127 最後修改期 程 1060102/1060306 招 /決標 1060321/1071231 開 /完工
43	101BC01 001	委外設計	交通局/捷 運處/開發 路權課	捷	141, 650	80	100	20	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 共構第一標各項文件送審作業進 行中。 105年7月8日(五)共構第二標 開工。	1040930 最後修改期 程 開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(50.00%)	0 件(0.00%)	1 件(50.00%)	0件(0.00%)	2 件	1 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	102DP00 030	發包工程	環保局/環 境設環境 隊/環境第 施大 四組	神岡垃圾掩 埋場復育計 畫工程	50, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 本工程已於105年1月2日竣工, 並經監造單位審查確認後,本局 已於105年4月29日正式驗收合 格,105年5月30日完成工程結 算作業,並於同年7月15日完成 工程尾款撥付程序。	1050726 最後修改期 程 1020731/1020901 招 /決標 1021202/1041231 開 /完工
2	100DR00 001	發 程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄 物清除工程	1, 178, 625	100	92	-8	流廢標次數:2次, 期程修改次數:2次 1.自105年7月18日起復工,自 復工日起已清運有害事業廢棄物 約2000噸。 2.辦理第28次現地督導。	落後原因: 因發現有害廢棄物, 部分工區依規暫無法 施作故停工並辦理變 更設計。; 解決對策: 已復工21007最後修改期 程 1021007最後修改期 程 1021230/1050430開 /決標 1021230/1050430開

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(75.00%)	1 件(6.25%)	1 件(6.25%)	2 件(12.50%)	16 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	105DF00 131	發程	建設局/公園管理科/	臺中博葫景程 中寶蘆選	160, 715	25	10	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 7/29 農委會農糧署審查基設,依 約執行中	落後原因: 7/5 原規劃設計內容經局長指示重新修正; 解決對策: 已請規劃並於 7/22 重新審查規劃並於 7/22 重新審查規劃方向 7/29 農糧署審計中 1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051101/1070331 開/完工
2	105DF00 127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界在 中世覽會 中世覽場 基 基 基 基 基 基 基 基 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	284, 613	25	10	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案已於105年7月14日召開細 部設計報告書審查會議,審查結 果為修正後再審。	落後原因: 因質算過高,需再行修正。; 解決對策: 刻正請設計監造單位 修正,並預計於105 年8月9日進行複審。 1050226最後修改期 程 1050930/1050930招

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										/決標 1051001/1070331 開 /完工
3	103DR00 015	發程	建設局/建	臺第工學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	1, 684, 000	66	60	-6	流廢標次數:2次 期程修改次數:2次 公138 用地範圍相關工項施作。	落機全討解目依並與正細俟據進 問題 所有 所有 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
4	103DF00 214	發包工 程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原 區葫蘆墩公 園改善(第一 期)工程	60, 000	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 105.07.20 施工廠商申請履約爭 議,刻正彙整相關資料,以利辦 理相關事宜。	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
5	105AF00 006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年 度區綠美化維 護工作-新都 生態公園 九座公園	11, 459	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
6	105AF00 036	財物勞 務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 度亮點型公	17, 344	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050201 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				園綠美化維 護工作-臺中 公園、北屯兒 童公園、秋紅 谷					維護中	1050202/開/完工
7	105DI00 010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	外埔永豐園 區細部植栽 工程	294, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (一)業於105年6月8日辦理 招標公告,105年6月20日更正 公告內容,105年7月22日開標, 審標結果1家符合招標文件規定。 (二)業於105年7月27日辦理 評選會議,完成評選工作。	1050725 最後修改期 程 1060330/1060531 招 /決標 1060601/1070430 開 /完工
8	105AF00 038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺 中 市 105 年 中 域 型 公 園 業 化 等 士 園 裏 工 、 裏 工 、 裏 、 工 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	12, 931	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 維護中	1050201 最後修改期 程 1050215/開/完工
9	105AF00 039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 市 105 年 東區線美化 護工作-健康 公園	10, 773	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
10	105AF00 040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年 中市 型公 園線美化 護工 園 工 園 子 上 園 会 人 と と と と と と と と と と と と と と と と と と	10, 152	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 維護作業中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
11	105DD01 092	發包工 程	水利局/水 利養護工 程科/	葫蘆墩圳整 治工程	245, 000	-5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7/13提送工作執行計畫,預計8/7 前提送基設報告	1050223 最後修改期 程 1060830/1061130 招 /決標 1070331/1081231 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
12	105AF00 037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	105年 105年 市型公 中亮綠工林雕、公 中亮綠工林雕。 文 文 文 文 。 文 。 《 文 。 《 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	17, 029	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
13	105DF00 039	發包工 程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣 場規劃設計 施工計畫(鐵 改局)	146, 000	20	25	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案預計於8月上旬至中旬將設 計圖說定案。	1050203 最後修改期 程 1060131/1060228 招 /決標 1060331/1061231 開 /完工
14	101DR00 023	發包工 程	建設局/建築工程科/	臺中中央公 園(清翠園) 第一標新建 工程	1, 036, 000	80	86	6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 承商已依機關通知自105年6月 30日起辦理本案工程相關復工事 宜,目前刻正執行復工作業。	1050119 最後修改期 程 1021020/1021201 招 /決標 1021230/1061231 開 /完工
15	105DI00 001	發包工 程	水利局/大 地工程科/	臺中世 中博 中 博 園 景 觀 野 題 影 義 選 野 選 野 選 野 選 野 選 野 選 野 選 野 選 野 選 形 数 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五 天 五	566, 000	10	20	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本局於105年8月4日召開預算 書審查會,俟審查合格後簽辦公 開閱覽。	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工
16	105DI00 002	發包工 程	水利局/水 利養護工 程科/	軟埤仔溪水 域環境景觀 營造工程	280, 000	10	20	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 規劃設計中	1050225 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070131 開 /完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(100.00%)	0件(0.00%)	0 件(0.00%)	0件(0.00%)	11 件	0 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	104DR00 023	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷與樂業 帝國 學 景 報 所 景 觀 光 景 觀 然 黑 那 所 園 里 程 程 (含 規] 設 計 監 造)	100, 000	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於6月7日期中修正通過,預 計9月6日前廠商須提送期末報 告。	1040805 最後修改期 程 1051101/1060201 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
2	105DQ00 001	發包工程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟清水社 化化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	80, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案目前辦理細部設計中,俟完 成細部設計審查核可後再行依規 簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期 程 1060221/1060701 招 /決標 1060901/1080901 開 /完工
3	105DQ00 011	· 程	文化局/臺 中資產後 建	市定古蹟聚 奎居利用造程 再利監造書) 作報告書)	54, 000	0	0	0	流程 105年 5月 24日 是 無程 105年 5月 24日 是 要 20次 次 年 5月 24日 是 要 20 年 5月 24日 是 要 30 年 6日 是 要 30 年 6日 是 是 30 年 6日 是 6日 是 是 30 年 6日 是 6日 是 6日 是 是 30 年 6日 是 6日	1050429 最後修改期 程 1060301/1060801 招 /決標 1061001/1091001 開 /完工
4	104DJ00 024	發包工 程	觀光局/觀 光工程科/ 觀光工程	臺中市后里 馬場配合 2018 臺中花	300, 000	20	20	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 承攬廠商業於105年7月14日檢	1050226 最後修改期 程 1051101/1051231 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科第二股	博會設施新建整建工程					送細部設計期末報告書至本局, 刻正進行局內初審事宜,後續將 另擇期邀請外聘委員、中央及本 府相關單位進行正式審查。	/決標 1060101/1070531 開 /完工
5	104DR00 043	發包工程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷史建築帝國 製業縣所 化 电 电 电 型 电 型 电 型 电 型 里 程 工 程	71, 446	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案尚在規畫設計階段,俟設計 完成後辦理後續工程招標事宜。	1050105 最後修改期 程 1051015/1051215 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
6	103DJ00 024	發包工 程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂 園開發興建 工程-大安港 媽祖主題園 區	600, 000	68	68	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 已於105年7月1日召開大倉媽 祖可行評估第三次討論會議,規 劃單位刻正依會議決議三層樓加 一層屋突,神像須預埋預留之部 分辦理變更細部設計預算書圖製 作中。	1050118 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工
7	101DH01 002	發包工 程	文化局/臺 化市產處/ 資 產修復課	國定古蹟霧 峰林家作 草厝 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八	98, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本案尚未開工	1050317 最後修改期 程 1050131/1050229 招 /決標 1051031/1080630 開 /完工
8	101DH01 014	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	歷水群(含監術應) 建州復劃委務者 程計 (70, 000	95	95	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:3次 目前辦理第二次變更設計程序中	1041030 最後修改期 程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050701 開 /完工
9	104DF00 352	發包工 程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊 客服公園 南側公車場 轉運工程	84, 174	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7/21預算書圖審查,預計8月10 日提送修正預算書圖	1041130 最後修改期 程 1050831/1050930 招 /決標 1051031/1060630 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										/完工
10	105DQ00 003	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟后 里張天機宅 修復野再利 用工程	50, 000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案尚在規畫設計階段,俟設計 完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期 程 1060831/1070331 招 /決標 1070731/1101031 開 /完工
11	104AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/觀 光管理科/ 觀光管理 科第二股	后術 体辨許 及 大鄉 医 大鄉 医 医 医 医 是 不 的 是 不 不 不 不	14, 500	55	85	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已完成興辦事業核定本另變 理契約變更	1040805 最後修改期 程 1040930/1050510 招 /決標 1051220/開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(45.83%)	9 件(37.50%)	4 件(16.67%)	0件(0.00%)	24 件	1 件

I	頁	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
7		編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	1	099DD00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃工程第 一工區工程	1, 240, 018	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 104年1月16日辨理工程驗收, 專管於104年3月26日提報初驗 缺失改善完竣,於104年4月10	1050729 最後修改期 程 991012/991130 招/ 決標 1000602/1030928 開

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									日104年2日, 105年 105年 105年 105年 105年 105年 105年 105年	/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	執行進度計(%)			
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									因歷經多次審查需說明及提送佐 證資料,於105年6月24日簽奉 核准,後續將資料依序裝訂成冊 提送地政局辦理撥款事宜,並於 105年6月30日付款於廠商。	
2	102DF00 151	發程	建設局/土木工程科/	臺文機區程-第中心廠徵三工區與第三工區	401, 095	100	92	-8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 112M-7(RT)0K+501.78~15M2(LT) 1K+680 共管內裸銅線安裝施作。 2.15M-2 道路(RT) 坵塊整地。 3.細12M-5(LT) 0K+150~324.64 人行道地坪 210kg/cm2 混凝土澆 置(32M3)。 4.細12M-5 道路(RT) 0K+100~20 人行道地坪整平夯實。 5.細8M-3道路路基層級配第一層 填築夯實。	落1.作价難 2.室解目地局後定更工 1040626 最 1011130/1020124 相 1021015/1050130 開 1021015/1050130 開 1021015/1050130 開 1021015/1050130 開
3	101DR00 020	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市 工區工 程(B標)	1, 237, 807	100	92	-8	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度 92.03%	落後自然 1. 成管轉座 2. 公既截偏 2. 公既截解 2. 不好 4. 不好 4

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次		種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										期道3.路排水施解1.司供多辦已進受響會來交涵管自調作快宜1程程路四2水管作決除配,已理簽場台,並水維時線來納業派。12年在建路四2水管作決除配,已理簽場台,並水維時線來納業派。4里在建路四2水管作決除配,已理簽場台,並水維時線來納業派。4里在建路四2水管作決除配,已理簽場台,並水維時線來納業派。4里在建路四2水管作決除配,已理簽場台,並水維時線來納業派。4日104日, 中國 1010425/1010518
4	101DR00 019	發包工 程	建設局/土木工程科/	台中市第14 期市地重劃 第四工區工 程(A標)	1, 355, 209	100	94	-6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度98.06%	落後原因: 1.后庄路及后庄北路 交維改道因管線複雜 處理費時,影響後續

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	·進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										工2.庄管工移關理解. 后致
5	103DF00 329	發包工 程	建設局/土 木工程科/	臺中市捷運 文機 股段 一第四工區 程-第四工區	524, 331	100	94	-6	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.公-2 木平台-組立。 2.公兒2-高壓地磚-鋪設。 3.綠園道-車道磚-鋪設。 4.綠園道擋土牆及紐澤西護欄- 模板組立。 5.公兼滯7-照明及噴灌 PVC 管- 鋪設。 6.公兒4-共管 PVC 管線-開挖。	落後原因: 1. 排水工 程施工學請學 2. 被進受排水 畫未獲同意影響計 畫無法施 解決對策 解決對繁華 解決對繁華 日前,將 計 除 上 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										程 1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
6	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺文機區 中心 職 段 後 段 後 日 工 工 足 上 工 工 足 上 工 工 足 、 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工	553, 420	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.照明燈桿及附屬設施組立按裝 與測試 2.共桿交通號誌按裝與路口交通 號誌測試 3.水量計窨井內部設施按裝 7/26 申報竣工	1031021 最後修改期 程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
7	101DF00 331	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第二工 區工程	1, 288, 756	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度99.33%,目前停工中。	1040715 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1040901 開 /完工
8	101DF00 332	發程	建設局/土木工程科/	臺第14第三年 14 第三年 14 第三年 14 第三年 14 第三年 15 日本 16 日本	1, 623, 778	86	82	-4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度67.56%	落後珍埔寨週。決分以區已辦相稅 長貴分等邊;對埔排工後 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										/完工
9	101DR00 013	發程	建設局/土木工程科/	臺中市 第 五 程 (B 標)	1, 263, 744	95	91	-4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度88.89%	落. (管導等衡環台路平臨解因歸故工簽門的 內
10	102DR00 032	發包工	建設局/土木工程科/土木工程	臺水區工觀野中海區程醫機電工	1, 537, 184	95	92	-3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:3次 實際進度93.68%	落後原居 著後係 標係 標係 標係 標係 標標 原 大 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 表 一 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	·(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										待土建標障礙因素消失復工及施作完成後,交付本標施作一個月內竣工。 1050523 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
11	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺文機區 中心 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1, 228, 260	95	93	-2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 104.7.22報竣工	落後原因: 辦理第四次變更設計; 解決對策: 辦理第四次變更設計 1040814 最後修改期 程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
12	103DR00 044	發包工	建設局/土木工程科/	臺 中市 市 地 區 工 程	1, 874, 405	62	61	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 進度15.44%	落 1. 機分面 2. 有路開解 2. 有路開縣 2. 有路開解 2. 有路開縣 2. 有路開縣 2. 有路關縣 3. 04. 28 配

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										1041105 最後修改期 程 1031118/1040309 招 /決標 1041015/1070102 開 /完工
13	101DR00 026	發程	建設局/土 大工工工 科第一股	臺水區工程第3-2標	1, 174, 196	95	94	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度97.75%	落後項目 等後項目 等之 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等
14	101DR00 027	發起	建設局/土 木工程 土木工股	臺中市政府 水滿段徵收 工程第 4-2標	999, 062	95	94	-1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度97.82%	落後原因: 施工項目均已完成, 停工辦理第三次變更 設計中。; 解決對策: 待變更設計完成提報 竣工。 1050523 最後修改期 程 1010930/1011203 招 /決標 1011231/1050630 開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
15	101DR00 025	發包工 程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第 4-1 標	417, 227	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 進度99.25%	1050523 最後修改期 程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1050630 開 /完工
16	104DR00 046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地 重劃敦化路 排水系統銜 接工程	123, 145	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105/7/27由本府交通局召開第2 次交維計畫審查會,後續依審查 紀錄修正交維計畫後提送核定	1050729 最後修改期 程 1041130/1050219 招 /決標 1051001/1061230 開 /完工
17	100AF00 004	財務採購	地段留科第一人。	臺文機區籍地專務中心廠段整分案案中心廠段整分案案中心廠段整分案案運線站地土託服	26, 140	40	40	0	流射 104 京 104 京 104 京 104	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									九、105年7月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	
18	100AR00 002	財物券務採購	地政局/區 段徵收 區段徵收 科第二股	臺前區 医地 估籍等事的人员 医地位 籍籍 医光生 化 生作 工作 不	32, 232	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期 程 1001231/開/完工
19	101DR00 012	發包工 程	建設局/土木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第五工區工 程(A標)	1, 470, 318	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度99.98%,目前停工中。	1050407 最後修改期 程 1010716/1010827 招 /決標 1011231/1050416 開 /完工
20	101DR00 015	發包工 程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府 水涌段貿園 區區段當收 工程第二標	1, 275, 021	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 施工進度100.00%	1050523 最後修改期 程 1010717/1010807 招 /決標 1010912/1030919 開 /完工
21	105DR00 001	發包工 程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(景觀 標)	100,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於105.5.30簽約、105.06.28 開工 工程執行摘要:圍籬施工、工地抽 排水、湖底清淤、漿砌石護岸基 礎開挖	1050115 最後修改期 程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060831 開 /完工
22	100AR00 003	財物勞務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺機, 似及 理配 管理 人名 电极 电极 电极 电极 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电 电	51, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 1.亞興製作水湳機場原址北側區 段徵收抵價地分配成果公告資料 並協助寄發通知。 2.105.7.25~105.8.23 辦理抵價 地分配成果公告作業。 3.審查拆單登記申請案件(5件)	1040226 最後修改期 程 1010131/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									4. 發放地價補償費(未達抵價地分配最小面積者)。 5. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料,並更新及上傳相關資訊。	
23	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程料第一股	臺中市政府 水滿與貿園 區區段徵收 工程第3-1標	993, 138	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 進度98.95%	1050523 最後修改期 程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1050630 開 /完工
24	105AR00 005	財物勞務採購	地段局/區段徵與 一段	台太區(檢太區(檢市部徵務中平)都二)(都二)第一十十分收案縣新市次、新市次擴範之務變光計通大團區服變光計通數區服則地畫盤更地畫盤都圍段	280, 000	95	100	5	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.本案係依研考會意見,補登錄 標案管考系統 2.本案工程部分已完工,勞務依 契約規定需俟財務平衡或土地標 售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期 程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程:本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≦5%	5%<落後比率<10%	落後比率≧10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	175 件(96.69%)	1 件(0.55%)	0 件(0.00%)	5 件(2.76%)	181 件	5 件

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
1	104AM00 112	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「治 安要點暨平 均地權基金」 錄影監視系 統採購案	127, 000	100	100	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案已完成決算,憑證編號1092	1050215 最後修改期 程 1040730/1041031 招 /決標 1041130/開/完工
2	105AR00 004	財物券務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺太區 公託 與 光 股 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我	25, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年1月19日驗收完成,105.年7月18日撥付服務費 用尾款。	1050115 最後修改期 程 1050115/開/完工
3	103AQ00 081	財物勞務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	臺中大都會 歌劇院平臺 型鋼琴	22, 100	85	100	15	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 本案業於6月15日驗收完成,並 於7月25日辦理付款結案。	1050119 最後修改期 程 1030930/1031230 招 /決標 開/完工
4	104A725 003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	104 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保 險	11,000	40	100	60	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理	1031227 最後修改期 程 1040305/開/完工
5	104AG00 031	財物券務採購	交通局/交通局/交通行政通行通行政通行政政	104 年度拖吊車採購案	18, 500	40	100	60	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 已於6月1日辦理第三次驗收核 可並完成核銷付款事宜,擬請解 除列管。	1041123 最後修改期 程 1041226/開/完工
6	105AH00 032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105 年度市政 願景館建置 案(統包)	18, 700	30	10	-20	流廢標次數:0次, 期程修改數:0次 (一)或送馬第二預備金數明 (一)或送計劃說明題在金數明 (一)或出計劃說明題在 (本)或出計劃。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)。 (本)	落後不 因 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									(三)廠商招標文件於7月19日 第2次委員會審查得至2日及25 廠商已經在月22日及25 股份正後統立四月22日及25 日提交局於正後統立之件, 會一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人	辦。 1050215 最後修改期 程 1050910/1051110 招 /決標 開/完工
7	104AI00 025	財物採購	農業局/作物生產科/	「埔卉地計開響計委務」中2018曾興畫發評畫託」中2018曾辦及環估作技中,實際辦及環估作技術,實際的工作,與實際的工作,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	15, 290	55	40	-15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105.07.12變更契約將外埔區 永豐段 393 地號納入重大臨時設 施計畫範圍。 2.105.07.20經濟部中區水資源 局函同意備查花博外埔園區用水 計畫定稿本。 3.105.07.22函送花博外埔園區 環境影響說明書第 4 次修正本進 行審查。	落後霧音 展現 意 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
8	105A732 001	財物勞務採購	和平公所/清潔隊/	和隊機處計山物運子與理畫地清計之軍。 一個人與理畫地清計之事 車 5 車 5 車 5 車 5 車 5 附 2 5 車 5 附 2 5 平 6 平 6 平 6 平 6 平 6 平 6 平 6 平 6 平 6 平	10, 700	40	30	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 105年8月2日開標	落後原因: 無意願廠商投標; 解決對策: 7月1日為修正後第 一次公開招標公告,8 月2日開標 1050413最後修改期 程 1050430/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				斗車與 6.5 噸 資源回收車 案						
9	105AE00 035	財物採購	經費為 /產 / 養養 / 養養 / 養養 / 養養 / 養子 / 養子 / 養子 /	臺國心委理案 中程管務	11,000	40	30	-10	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 因流標2次,經檢討將先針對可 行性評估招標,已於7月27日開 標,預計8/3召開評選會。另本 案將上簽市長修正標案期程,目 前已獲研考會同意,上簽市長中。	落後月出 原因: 無無決對可, 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個
10	105AB00 024	財物勞務採購	民命禮/第二 寶儀館	東海火化場火化爐汰換4座	30, 000	40	30	-10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 重新招標後預定7月29日第1次 開標	落後原因: 因招標決標方式變 更; 解決對策: 積極趕辦 1050331 最後修改期 程 1050701/1051201 招 /決標 開/完工
11	105AM00 122	財物勞務採購	警察局/交 通大隊/執 法組	交通執法器 材升級汰換 案	38, 000	40	35	- 5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年8月25日開標審標,預計 9月1日決標。	落後原因: 本案為求開標作業順 遂周延,再召開,致原 訂開標日期延後。; 解決對策理中。 1050419 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
										1050731/1050830 招 /決標 1050930/開/完工
12	099AE00 001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港 東區次通盤 第三次案 檢討案	190, 016	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 人民陳情資料彙整。	1050729 最後修改期 程 931202/931229 招/ 決標 1061231/開/完工
13	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺 化 经 理 技	48, 025	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 本案於105年7月1日由本府研 考會召開第二次基本設計審議, 規設單位已將修正報告書於105 年7月14日提送PCM審核,經PCM 確認無誤105年7月20函報本 局,本局於105年7月25日再函 規設單位辦理委員簽認。	1030829 最後修改期 程 1031031/開/完工
14	104AD00 023	財物券務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級 中等及完學 校保公共意 投保公共意 外責任保 聯合採購	37, 840	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期 程 1040113/1040305 招 /決標 1040805/開/完工
15	105AK00 028	財物勞務採購	社會局/身 心科學 科科/身利 障礙福 科第二股	105 年臺中市 身心障子 復康巴士營 運服務暨 導計畫	171, 138	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容持續辦理,核銷6月 份人事費及第二季經費。	1050122 最後修改期 程 1050110/開/完工
16	105AK00 035	財物勞務採購	社會局/身 心科/身福 利聯福和 障礙福刊 科第一股	105 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10, 080	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期 程 1041231/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
17	104AK00 065	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦	臺中市婦女 福利服務中 心	35, 937	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本季依契約規定已完成核銷	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			女及兒少 福利科第 二股							
18	105AO00 009	財物採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡- 行動教室	21, 600	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修20次 1.今(105)年辦理「一里一樂數 一行動教室」為源理角質 先於統里開始 光於統則 一月資源 一月資源 一月資源 一月資源 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月 一月	1050129 最後修改期 程 1050715/開/完工
19	104AD01 012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺區收里資心作工中水中區源委維特源暨新收代管室新收代管	16, 894	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理結算中。	1040128 最後修改期 程 1040331/開/完工
20	104AH00 009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏計 高 高 計 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	15, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日 函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召 開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報 告修正本。	1031218 最後修改期 程 1040601/1040701 招 /決標 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	進度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座章。 19.105年5月4日召開第5次工作簡報等。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報等。 21.105年5月18日提交期末報告會。 22.105年6月16日召開期末審查會。 23.105年7月6日檢送期末報告書修正版。	
21	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦 女及利科/婦 女人 女人 女 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	臺中市公設 民營托嬰中 心	18, 087	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托 幼兒中	1031230 最後修改期 程 1031229/開/完工
22	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/	設置移動式 交通空氣品 質監測車	29, 090	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月19日提報第2階段監測計 畫,7月20日辦理第2場教育訓練,。	1040917 最後修改期 程 1041015/1050401 招 /決標 開/完工
23	105A735 002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所 105 年 區民團體意 外險	12, 500	40	40	0	流廢標次數:3次, 期程修改次數:0次 104年7月9日前已簽約完成,民 眾均依符合申請條件申請	1050317 最後修改期 程 1050515/開/完工
24	105AE00 031	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業	105 年臺中市 精密機械科	13, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次	1050304 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			科第四股	技創新園區 一期景觀維 護					105年7月7日完成第三次決標程序,得標廠商為菁豐園藝企業有限公司,於105年8月1辦理簽約事宜。	1050613/開/完工
25	105AG00 023	財物勞務採購	交通局/停 管選課	臺醫博 週停 務理中藥館邊車 英麗 傳 選 專 吳 美 開 託 案 國 專 單 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署 署	58, 392	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改之於105年1月1日起履 約次次次的一月1日日起履 約次次次的一月的一月 前檢附金年月前 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份 一月份	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
26	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交 通規 通規 通規 動 到 動 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	大捷 東路 東路 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	12,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 大臺中地區捷運路網可行性 臺中捷運系統初期路網可行性 第一時運系統初期路網可行性 第一時運系統 第一時期間 第一時期間 一時期間 一時期間 一時期間 一時期間 一時期間 一時期間 一時期間	1050130 最後修改期 程 1050630/1050930 招 /決標 1051230/開/完工
27	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/身福 障礙福利 降福和 科第二股	臺智居在 中障居居 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	11, 286	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 計畫執行中,並辦理第2季核銷 事宜。	1040115 最後修改期 程 1040107/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
28	101AE00 025	財物勞務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第一股	泊 堂子	19, 500	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 (1)、細部設計及工程施工後續 工作,將由本府建設局代辦本 案,本局已於105年6月29日函 發建設局,建設局於105年7月7 日函覆本局,提及代辦協議書內	1020108 最後修改期 程 1020220/1020307 招 /決標 1020317/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									容提不可能的 是	
29	103AH00 025	財物券務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區 (原水園區)開 後專業 (PM)計畫	24, 000	40	40	0	流廢標次數:0次次數:0次次數:0次次數:0次次數:0次數	1030303 最後修改期 程 1030225/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
30	103AK00 090	財物勞務採購	社會局/婦 女及利科/婦 女及利兒兒 福 工股	臺中市單親 家庭福利服 務中心	18, 354	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期 程 1031227/開/完工
31	104AP00 085	財物勞務採購	環保局/廢 無外管棄物 管乗物 等物管 無股	臺中市南A區 季託機構清 除機、收 垃 攻 水 工作	12, 808	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年6月份南A區垃圾運垃圾噸數共計444公噸、採按月付款計請領清運服務費395,000元。 二、105年7月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
32	105AD00 060	財物勞務採購	教育局/國 民小學/上 石國小	臺年語 105 學 中 招學學校協 中 第學語 人	11, 400	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 01050727招標決標完成	1050801 最後修改期 程 1050727/1051116 招 /決標 1060316/開/完工
33	105AI00 006	財物採購	農業局/作物生產科/	臺卉埔(自館委計服) 新國、建劃技化外區線工劃技	18, 948	40	40	0	流發 105年2月4日 無於 105年2月4月22 大次次次年2月4月105年3月22 大次次次年4月105年3月22 大次次次年3月8日開,105年3月22 大次次次年3月8日開,105年3月22 日期中有關。 一個,第一個,第一個, 一個,第一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個, 一個,	1050226 最後修改期程1050315/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									期款,6月27日農糧署召開基本設計初審。 7月11日農糧署召開基本設計第 2次審查通過。7月19日農委會 召開基本設計初審。	
34	105A725 001	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	105 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保 險	11,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期 程 1050305/開/完工
35	105AD00 033	財物勞務採購	教育局/幼 兒教育科/	臺南 新理 立 利	32, 548	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 國教署於105年5月11日臺教國 署國字第1050052500號函核定補 助本市三光非營利幼兒園經費, 本市三光非營利幼兒園業已於 104學年度第2學期開辦招生,業 進行第一期履約標的作業及辦理 第二期履約標的招生。	1050602 最後修改期 程 1041120/1051130 招 /決標 1061130/開/完工
36	105AE00 021	財物勞務採購	經 發 養 養 養 養 養 養 是 発 形 一 是 発 養 養 長 長 用 一 用 一 用 一 用 一 用 一 用 日 日 日 日 日 日 日 日 日	105 年度臺中市青人國東京 市青島地方 市家と 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	14, 200	40	40	0	流廢標次數:0次 期程修改次數:0次 1.105年度地方型 SBIR 計畫之收 件數量共有117件,經資格審查 及書面審查後,共有96件進入第 2階段之會議審查。 2.105年度創業加速器之廠商遊 選機制,業已於105年7月20日 公告受理申請。	1050130 最後修改期 程 1050430/1051130/開 /完工
37	105AF00 071	財物券務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳區 程程 程 程 程 程 程 理 登 世 登 世 題 股 後 表 野 登 題 股 数 題 股 数 形 形 形 形 形 務 務 務 務 務 務 務 務 務 務 務 務 務 務	175, 601	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定執行監造及專案管單 位職責	1050225 最後修改期 程 990326/開/完工
38	105AF00 080	財物勞 務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 105 年 度公共設施 管線資料調	14, 700	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理設施物量測	1050330 最後修改期 程 1050430/1050630 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				查暨系統更 新擴充第4期 計畫						/決標 1051031/開/完工
39	102AK00 057	財物券務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺社經中身人中市局管潭障間時經過一時	31, 228	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期 程 1020930/開/完工
40	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第二股	豐原都市計 畫通盤檢討 規劃案	15, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 豐原三通公開展覽作業自104年 11月6日起公開展覽30天,訂於 105年8月8日召開本市都市計畫 委員會專案小組第10次會議進行 審議。	1030121 最後修改期 程 1030430/1030730 招 /決標 1031231/開/完工
41	105AF00 100	財物勞務採購	建設局/土 木工程科/	國岡道溪南環門 超黑 通過 過過	13, 940	35	35	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月21日開標,因最 低標廠商標價低於底價70%,目前 刻正簽辦准予決標予最低價標廠 商中	1050803 最後修改期 程 1050831/開/完工
42	105AK00 010	財物勞 務採購	社會局/仁 愛之家/保 健組	105 年度護 理、社工及照 顧服務員人 力委外勞務	26, 539	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約履約提供護理、社工及照 顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期 程 1041231/開/完工
43	105A736 001	財物勞 務採購	龍井公所/ 社會課/	105 年臺中市 龍井區區民 團體意外險	17, 800	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1050106 最後修改期 程 1041201/開/完工
44	105AG00 022	財物勞務採購	交通局/停 管處/停車 管理課	臺南 声中友 南 道 邊 停 車 場 停 車 場 務 委 託 民	57, 288	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、本案已於105年1月1日起 履約,採按月付款,廠商於每月 十日前檢附前一月份全月開單月	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				間辦理案					報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 6 月份勞務 費請領作業,本處依實際有效停 車繳費通知單結算,於 105 年 7 月 15 日驗收合格,已辦理後續撥 款支付勞務費事宜。	
45	103AK00 086	財物券務採購	社會局/婦 女及兒外 福 女 程	臺中市新移 民家庭服務 中心實施計 畫	19, 179	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 執行各項業務個案管理、家訪、 電訪、諮詢服務、個案轉介、辦 理新移民支持性服務方案等105 年7月共服務8500人次。	1031231 最後修改期 程 1031225/1040415 招 /決標 1040715/開/完工
46	104AD00 086	財物勞務採購	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺教訓育系 中育人訊平 中育人訊平 台灣 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	11, 270	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 11月10日議價完成,得標廠商為 巨鷗科技股份有限公司. 已完成第一期初驗,改善完成後 辦理複驗. 3月底辦理複驗. 3月底辦理複驗. 複驗完成 4月30日報竣工,5月24日驗收 76月27日辦理複驗	1041126 最後修改期 程 1041130/開/完工
47	104AE00 024	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第三股	臺里 東市 聖	27, 430	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商依約於105年7月7日提 報105年6月份工作月報表至局 備查,本局於105年7月13日存 供備查。	1040713 最後修改期 程 1041020/開/完工
48	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦 女及利科/婦 女人科兒兒 在利 名 和 人 名 和 人 名 利 名 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	臺中市兒童 發展通報中 心	12, 050	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/25決標,辦理簽約 2.持續辦理各項方案,104年累計 通報量2,453案 3.完成105第2季核銷 4.持續辦理方案,105年7月通報 1394案	1031231 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
49	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢 無外管棄物 管理物 管物管 無股	臺中市南B區 李託機清清 除機、 垃圾工作 收工作	27, 200	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年6月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、105年7月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期 程 1031229/開/完工
50	102AC01 023	財物勞務採購	交通局/臺 中市理處/亭 車規劃課	102-105 年度 臺中市公有 停車場租賃 掌上型電腦 (PDA)開單設 備	27, 929	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年7月1日至7月31日PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期 程 1020626/1020903 招 /決標 開/完工
51	103AF00 081	財採採購	建設局/土木工程科/	東勢圏工工工作 監測 監視	15, 835	40	40	0	流廢標次數:0次 23.104年11月30日簽辦第1、2 標二階環手委託技術日上編 案,104年12月25日 無網公 業,104年12月25日 開標,並訂於105年1月27日開標,並訂於105年2月3日召開評選日召開辦選日召開前前 年2月3日召開評選日召開前前 年2月3日日期前前第5標 (24.104年12月31日日期前,設有計105年1月12日 (25.105年1月12日 (25.105年1月21日邀集豐區明 (26.105年1月26日召開第5 (26.105年1月26日日 (26.105年1月	1030905 最後修改期程1030930/開/完工
52	104AD01 017	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	石岡壩水源 特定區水資	16, 460	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1040128 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費 (仟元)	執行		-(%)	執行情形	
次	編號	種類	單位	案件名稱		預定	實際	比較		落後原因及解決對策
				源回收中心 委託代操作 維護工作					持續營運中	1040630/開/完工
53	104AD01 044	財物券務採購	水利局/水利規劃科/	臺	14, 265	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工程細部設計初步成果資料將於 105年7月19日召開審查會,獲 原則同意,並依照紀錄內容於7 月27日提送修正資料,將儘速辦 理上網公開閱覽作業。	1040821 最後修改期 程 1041030/1050226 招 /決標 1050415/開/完工
54	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	華衛接 海路 共	10, 300	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 各項環境調查執行中	1041118 最後修改期 程 1050115/1051231 招 /決標 1061231/開/完工
55	104AG00 006	財物勞務採購	交通局/公 運處/運輸 稽查課	104 年度臺中 市公車智慧 型站牌建置 計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 廠商第6次通知施作已驗收請款 341,000元	1050425 最後修改期 程 1040815/1041001 招 /決標 開/完工
56	102AH01 021	財物採購	文化局/臺 中資產	國峰宮 彩籍 養	13, 000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.103年4月17日已辦理第一次 彩繪工程督導。 2.103年10月3日辦理第二次工程督導。 3.104年2月13日辦理第二進修 復報告書審查通過日辦理第二進第一次工程督導完成。 4.104年10月20日辦理第二進第一次工程督導完成。 5.104年10月20日辦理第二進第二次工程督導完成。 6.104年12月17日辦理第二進第二次工程督導完成。 6.104年12月17日辦理第二進第二次首等完成。 7.105年3月22日辦理第二進修	1020830 最後修改期 程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工

項	案件	安件	案件 主辦 重類 單位		總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)				
次	編號	種類		案件名稱		預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
	102AH00	11 bl. 18	和农户/小	人中古初古	20.500	05	85		8.105年5月18日辦理第三進第一次工程督導。 9.105年6月28日辦理第三進第二次督導會議。 8.105年7月6日辦理聯席督導會議。 9.預訂105年12月底前提送第三進修復報告書。	1090790 里依 仅 址 扣
57	102AH00 018	財務採購	都計畫科/	台計畫規中畫通劃市主盤案	20, 500	85	85	0	流期「第開提畫並市步市建公業理展政議送年104 異異日年組際程變四展103 委司 美國 是 104 年 12	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項	案件	案件	主辨	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行	進度計	-(%)	執行情形	落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位			預定	實際	比較		
									租案 104. 3. 13 104. 5. 7 8 8 9 6. 7 9 8 104. 5. 7 8 8 9 9 6. 7 9 8 104. 5. 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
58	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大霧區 主部 景	11,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 104年10月19日起主要計畫範圍 公開徵求意見30天,105年5月 6日召開第16次工作會議。105 年4月8日起辦理公展30日,並	1020830 最後修改期 程 1020815/1020830 招 /決標 1021115/開/完工

項	案件	案件	主辦	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行	 近度計	-(%)		落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位			預定	實際	比較	執行情形	
									分三場(大里、太平、霧峰)召開說明會,後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。預計8月18日進行都計專案小組第二次審議	
59	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大里都 市市地 養 餐 業	27, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105.6.23依行政院105.6.20 函示將重大建設計畫申請書函送 水利署審查。 2.105.7.29水利署函復本案應該 本案之中央目的主管機關應非中央 主管機關,故建計畫完內內 連一時,故建計畫完內內 主管機關。本案將另案函請行政院 核示。	1020906 最後修改期 程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
60	103AE00 026	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	清 業	35, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業就未達契約給付條件之工作項 目,研擬給付方案,以覈實結算 各工作項目費用。	1030616 最後修改期 程 1030910/開/完工
61	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通品/交通工程科/ 交通工工工 交第三股	臺自 中 中 手 手 手 手 是 登 管 理 援 置 理 援 援 援 援 援 援 援 方 た 、 後 、 後 、 後 、 後 、 後 、 後 、 後 、 後 、 後 、	169, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年7月份已完成99站營運啟 用,持續辦理接電啟用及新設站 點建置。	1030122 最後修改期 程 1030328/1030928 招 /決標 1040328/開/完工
62	103AE00 007	財物券務採購	經發局/產 業發展科/ 產業第二股	「意整計」。 話案中活發。 解照	11, 340	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 已完成0TOP清水服務區臺中三 實-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已 104年5月27日核定「店家 創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已 104年6月29日核定「澳門 展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期 中報告書。	1030124 最後修改期 程 1030430/1031031 招 /決標 1040930/開/完工

項	案件	案件	主辨	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行		(%)	執行情形	落後原因及解決對策
次	編號	種類	單位			預定	實際	比較		
									5.104年8月28日28日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日	
63	103AF00 025	財物勞務採購	建設局/景觀工程科/ 景觀工程 科第一股	臺中市 103 年 度行為 道 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後 後	10, 000	100	100	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已結算付款完成,擬解除列 管	1030305 最後修改期 程 1030106/開/完工
64	100AG00 007	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/	水湳經貿園 區運輸系統	13, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次	1050518 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				整體規劃案					1.105 年 7 月 12 日工作會議: (1)智慧交通應用,傳車管課人管理及傳車管理及修理及修理及所,應者與實力,與對外公共運動,應考量,應及速分數,與對外公共運動,應及速分數,與對外公共運動,與對學人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個人,與一個	1010926/1020531 招 /決標 1021031/開/完工
65	102AD01 047	財物券務採購	水利局/污水營運科/	臺下通體規制服務整託案	35, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本市污水道系統推動方案 民通人下水道建設推動會」 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	1030106 最後修改期 程 1021128/1030601 招 /決標 1040601/開/完工
66	103AH00 047	財物拼購	都發局/城鄉計畫科/	臺內公地檢中都共專討院畫開盤案	25, 000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 10.104年8月13日檢送公設檢核 表供各目的事業主管機關填列資 料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年 11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第 5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協	1041005 最後修改期 程 1031231/1040214 招 /決標 1041115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	广進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									商16.105年4月27。17.105。 日日	
67	104A736 002	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	104 年臺中市 龍井區區民 團體意外保 險	17, 800	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 辦理作業中	1040128 最後修改期 程 1031110/開/完工
68	104AD01 046	財物勞務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市神岡 區、大雅區 水下水道檢 討規劃務 技術服務	10, 600	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月8日召開期初報 告書審查會	1040918 最後修改期 程 1041001/1050701 招 /決標 1051231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
69	104AH00 036	財物勞務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市104年 中市計畫 連案整構位 東新大理 東 工程案	13, 600	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年7月29日辦理契約變 更議價。	1040824 最後修改期 程 1040820/1050331 招 /決標 1050706/開/完工
70	104AK00 032	財物勞務採購	社會局/身 心障礙/身相 利稱/身利 降第二股	104年失者 年 安	33, 634	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理第2季核銷請款程序, 餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期 程 1031231/1040715 招 /決標 1050415/開/完工
71	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦 女及利科/婦 祖及兒科 女利 祖及 祖 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	臺中市兒童 中科區資 源中心(第一 區~第六區)	48, 888	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已於12/31決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成105第2季核銷 4.持續辦理方案,105年7月個案 量為3517案	1040205 最後修改期 程 1031231/1041231/開 /完工
72	104AP00 084	財物勞務採購	環無局/廢 無外管棄物 管理物 管物管 無股	臺 香 港	15, 190	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 一、104年6月份中區垃圾運垃圾 噸數共計300公噸、採按月付款 計請領清運服務費600,000元。 二、105年7月份廠商依約於次月 10日前提送成果資料審查後撥 款。	1040123 最後修改期 程 1031224/開/完工
73	105AD01 017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中 市水心 市水心 市水心 市 市水心 市 水 水 水 水 水 水 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	11,000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050229 最後修改期 程 1050130/開/完工
74	105AD01 022	財物勞 務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西 新光等區域	18, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 工作執行計畫書已核定,廠商於	1050329 最後修改期 程 1050630/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				既有污水下 水道系統委 外巡檢案					7/28 進場施作。	
75	105AF00 032	財務採購	建設局/土木工程科/	東活路石1階響技場與 4 第 8 國 岡 2 環 6 世 表	20, 000	40	40	0	流發標之 無 無 無 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1050203 最後修改期 程 1050226/1051230 招 /決標 1061229/開/完工
76	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷 運處/開發 路權課	臺運文土場 中系,北開, 大為,北開, 大為, 大為, 大為, 大為, 大為, 大為, 大為, 大為, 大為, 大為	25, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 廠商已分別於105.07.05、 105.07.22提送工作執行計畫書 一版與二版,本處刻正審查中。	1050130 最後修改期 程 1050315/1050930 招 /決標 1091231/開/完工
77	105AL00 006	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	105 年度職業 訓練委託案 (一)	19, 336	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至7/27,17班已開班,其中8 班已結訓,餘1班次將於7/29開 訓。	1050121 最後修改期 程 1050215/開/完工
78	105AM00 077	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	105 年行政人 員服裝採購 案	12, 765	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商按生產預定進度履約中	1050311 最後修改期 程 1050720/1051031 招 /決標 1051130/開/完工
79	105AP00 016	財物勞務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音	105 年臺中市 后里區、西屯 區、大雅區及 港區環境污	37, 900	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 辦理21個行政區郊區10個採 樣點撤站。	1050130 最後修改期 程 1050331/1050731 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			管制科第 一股	染物調查計畫					2. 辦理中科 2 個採樣點 (泰安國 小及后里馬場) 有機酸及無機酸 檢測報告彙整。 3. 辦理豐興鋼鐵管道污染物採樣。 4. 辦理管道採樣工廠拜訪 5. 辦理台中市 21 個行政區市區 共21 個點大氣及土壤樣本污染物檢測分析及報告彙整。 6. 辦理模式模擬工作進行。 7. 辦理排放源指紋資料庫彙整。 8. 辦理居民說明會場地租借。	1051030/開/完工
80	105AP00 024	財物勞務採購	環氣管氣 ((((((((((((((((((105 年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17, 900	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.)105.7.29召開7月份工作檢 討會議。2.)105.07.15辦理臺中 港區7縣市跨空品區聯合稽查作 業3.)依契約規範執行各工作項 目。	1050121 最後修改期 程 1050112/1050801/開 /完工
81	105AP00 051	財物勞務採購	環保局/環 境/環境 隊/環境設 施大隊第 一組	105 年臺中市 文山焚起 飛灰處理設 備委託操作 管理	31, 349	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年5月份服務費用於7月14 日辦理核銷,105年6月份服務費 用於7月28日簽奉核准。	1050121 最後修改期 程 1050110/開/完工
82	105AJ00 027	財物勞務採購	觀光局/旅 遊行銷科/ 旅遊行銷 科第二股	2016 臺中國 際踩街文化 節	10, 500	35	35	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於7月1日上網公告,7月22 日完成評選會審查。	1050728 最後修改期 程 1050805/開/完工
83	105AN00 003	財物勞務採購	消防局/災 害捨 業 業 等 業	105 年度消防 水庫車2輛採 購案	16, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1050202 最後修改期 程 1050301/1051210 招 /決標 開/完工
84	105A000 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病 毒疫苗接種 計畫(HPV)	34, 524	35	35	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案於5月開打,第1劑已接種 10,219人(持續接種中)。	1050130 最後修改期 程 1050831/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
85	105AP00 029	財物勞 務採購	環保局/秘 書室/	105 年車輛保 險勞務採購	16, 531	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 依契約執行中.	1050122 最後修改期 程 1050120/開/完工
86	105AP00 064	財物勞務採購	環保局/環境設施大 隊/環境設 施大隊第 施組	購置巨大廢 棄物破碎機 設備	16, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7/14 簽約中	1050203 最後修改期 程 1050630/開/完工
87	105AG00 041	財物勞務採購	交通局/交通規劃 交通規劃 交第規則 科第三股	臺中都會區 大環路網藍線 可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 目前正依交通部初審意見修正報 告書,並於5月24討論修正報告 書內容,已於7月28日報部送審。	1050226 最後修改期 程 991230/1000930 招/ 決標 1001231/開/完工
88	105AK00 001	財物勞務採購	社會局/社 會工作科/	臺中市兒少 高風懷輔導處	22, 569	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成第一季核銷,第二季核銷 辦理中。	1041218 最後修改期 程 1041231/開/完工
89	105AF00 062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105 年臺中 市政府建設 局高空作業 車」財物採購 案	49, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理車輛車體打造。	1050215 最後修改期 程 1050301/開/完工
90	105AN00 006	財物勞務採購	消防局/災 害 害	105 年度消防衣裝備採購案	25, 230	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 消防帽驗收合格辦理核銷付款 中,消防衣裝備辦理驗收作業中	1050202 最後修改期 程 1050301/1051130 招 /決標 開/完工
91	105AK00 009	財物勞務採購	社會局/家 暴中心/兒 童及少年 保護組	臺中市兒童 及少年保護 個案家庭服 務方案	17, 679	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 轉介20案	1050129 最後修改期 程 1050105/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
92	105AK00 024	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/	臺中市 105 年 度建立社區 照顧關懷據 點輔導計畫	10, 989	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.巡迴訪視輔導。2.辦理志工教 育訓練。3.辦理專案活動(藝術	1050128 最後修改期 程 1041231/1050715 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 于進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									創作方案、老身宅宅健康操等)。	開/完工
93	105AK00 038	財物勞務採購	社會局/婦 女及利/婦 女及利兒兒 在 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	105 年度臺中 市托育育區 中心(市區線 中心(本山線 大甲、大屯中 心)	20, 206	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、 親職教育、親子活動等,五中 心共計服務11,000人次	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工
94	105AK00 040	財物勞務採購	社會局/身心科/與福心科與福心科學與相心	臺中市身心 障礙者營養 餐食服務	25, 112	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續提供服務中。刻正辦理核銷中	1050122 最後修改期 程 1050104/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
95	105AL00 009	財物勞務採購	勞工局/福 利促進科/	105 年度身心 障礙者支持 性就業服務 計畫	16, 806	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 截至7/26止共媒合就業217人 次,成功推介就業136人次,共 服務7944人次。	1050122 最後修改期 程 1050108/1050405 招 /決標 開/完工
96	105AM00 071	財物勞務採購	警察局/後 勤科/	105 年行政警察防水透氣 兩衣採購案	12, 095	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商按生產預定進度履約中	1050304 最後修改期 程 1050720/1051031 招 /決標 1051130/開/完工
97	105AP00 001	財物採購	環保局/環 境 環 環 環 環 場 大 番 生 人 選 イ ス イ ス イ ス イ ス イ ス イ と 人 と 人 と ん の と の と の と の と の と の と の と の と の と	105年至程完工汽查、企业 105年 105年 105年 105年 105年 105年 105年 105年	27, 900	70	70	0	流發等。0次次 無理學 完養 完養 完養 完 完 完	1050205 最後修改期 程 1050126/1050725/開 /完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									核 26 家次 7. 露天燃燒查核 125 件次 8. 營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核 150 路段 9. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 4 點次 10. 營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業 0 點次 11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次,已於 105/4/27-28及 6/17 辦理完畢 ~7/31	
98	105AP00 013	財物勞務採購	環局/空 保及制/音 を 動 を 一 発 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	105 年臺中市 營建空污費 收費管理及 道路計畫 核計畫	15, 410	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月5日辦理4點次街塵負荷檢 測,7月15日及7月22日共辦理 6場次排煙檢測,7月21日辦理 工作檢討會議,符合規畫進度。	1050127 最後修改期 程 1050112/1050516 招 /決標 1051011/開/完工
99	105AP00 015	財物勞務採購	環角/空 無人 電氣 等 類 類 類 類 形 段 制 形 段 制 形 段 制 形 段 制 形 段 制 形 の 制 の 一 の 一 の 一 の 一 の の の の の の の の の の	105 年臺東市 固定可 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	19, 420	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105.07.15 辦理管理查核會議。 2. 辦理許可、空污費及揮發性有 機物管制作業。 3. 依契約規定執行相關工作項 目。 4. 本計畫期中報告業已於 105.7.29 提交本局,於審核後辦 理期中報告審查會相關事宜。	1050128 最後修改期 程 1050125/1050531 招 /決標 1050731/開/完工
100	103AH00 040	財物券務採購	都發局/綜 合企劃 綜合企劃 科第一股	擬 院 花 博 書 規 劃 案	14, 850	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 (13)刻由規劃單位依104年8 月13日會議紀錄及104年4月18 日行政院核定「國家重大建設計 畫-臺中市翡翠區域農業加值推 動計畫(含臺中世界花卉博覽推 動計畫)」,並依本府105年5月 12日臺中世界花卉博覽會后里森	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招 /決標 1030830/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	表 T 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									林園區現勘紀錄調整都市計畫配置。 (14)廠商105年6月24日已完成擴大都市計畫草案,俟本府主管機關確認後,續行法定程序。 (15)105年7月22日召開都市計畫草案及開發方式研商會議, 俟廠商依紀錄修正後簽請市長續 行都市計畫法定程序。	
101	104A735 002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所 104 年 區民團體意 外險	12, 500	100	100	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 103年7月9日前已簽約完成,民 眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期 程 1040515/開/完工
102	104AG00 008	財物券務採購	交遍局/停 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	104 至 105 年 臺中市政府 公有學典 停車 等 託代收案	132, 792	40	40	0	流廢標次數:2次, 期程修改次數:0次 已於104年1月1日起履約,採 好月付款,廠商於每月10日前檢 附前一月份所代收金額繳款證處 核算代收件數月報表交於本處 核算代收停車費件數及手續費件 數有1,056,561件,代收金額為 37,987,227元,代收手續費為 4,189,365元,刻正辦理105年6 月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期 程 1031223/開/完工
103	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦 女人利科/ 女人利 女人 有 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	臺中 中 子 是 母 等 等 時 発 発 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 段 月 8 8 8 8	126, 127	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 居家托育服務中心(社區保母系統)第二季部份核銷業已完成, 目前辦理第一次契約變更。	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
104	105AP00 081	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目七	13, 300	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理6月份驗收請款程 序	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	广進度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
105	105AP00 090	財務採	環質保質保一 保及護及護股 人壤水壤第	105 流量費與稽 医污制收污計 电流流量	15, 398	70	70	0	流期廠報(評查熱查染圳污(範(農承定染成圖防辦業水傳作自穩治宣尿明液沼理水原程商告一鑑核區核源總水八圍九地受)總效建治理務道輸業動定法導沼會實渣河質別的1056年,與事作追量下)內)水水(量(置相定。系措。監操規說渣。際、川樣中的1056年,與事件追量下)內)水水(量(置相定。系持。監操規說渣。際、川樣中的1056年,與明明,與明明,與明明,與明明,與明明,與明明,與明明,與明明,與明明,與明	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招 /決標 1050731/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
106	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身 心障礙福 利科/	委託辦理『中 部與建學 等 等 等 務 採購	14, 443	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約持續辦理相關團體、活動 中	1041228 最後修改期 程 1040928/開/完工
107	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「第 13、14 年度 重劃 區治 監視系 錄管道設施 採購案	14, 330	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續建置中。	1040827 最後修改期 程 1050131/1060630 招 /決標 1071231/開/完工
108	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興 社會福利綜 合大樓興建 工程	80, 326	25	25	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案於105年8月2日辦理預算 書圖審查。	1050219 最後修改期 程 1051031/1051231 招 /決標 1060102/1061031 開 /完工
109	105AD00 034	財物採購	教育局/幼 兒教育科/	臺教辨私營採 一	35, 631	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案進行改善工程中,建築物整 建工程業於105年6月15日完成 並業於105年6月27日完成驗設立 ,於105年7月15日完成驗設立 許可作業,核收人數90名,登記 105年7月16日至7月20日登記 招生,105年7月21日公告錄取 名單,於第一次招生後報名人 為85人,並於105年7月25日 辦理第二次招生,預計105年8 月1日開學。	1050604 最後修改期 程 1050224/1061130 招 /決標 1071130/開/完工
110	105AD01 012	財物勞務採購	水利局/防 災工程科/	105 年大型移 動式抽水機 維運及搶險 委託服務	15, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月如常進行	1050303 最後修改期 程 1050401/開/完工
111	105AP00 028	財物勞 務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空	105 年臺中市 重金屬、戴奥 辛及有害空	19, 350	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本月辦理16家次法規符合度查	1050130 最後修改期 程 1050112/1050506 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			氣管 一 是 時 日 股	氣污染制 查管制計畫					核有符次 2 2 表 2 2 表 2 2 表 3 2 2 2 表 3 2 2 2 表 3 2 2 3 2 3	/決標 1051104/開/完工
112	105AP00 045	財物券務採購	環保局/環 境/環施 隊/環 施大 施 ニ組	105年 年 有 年 有 區 形 形 形 形 形 に 終 に 終 に 終 に 終 に 終 に 終 に 終 に に に に に に に に に に に に に	13, 950	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 契約執行中。	1050202 最後修改期 程 1041231/開/完工
113	105AP00 063	財物券務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	105 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147, 030	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7/13 開標、決標;簽約作業及相 關前置作業進行中	1050201 最後修改期 程 1050620/1050930 招 /決標 1051130/開/完工
114	105AP00 122	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	105 年復育掩 埋場種樹造 林設置-土壤 採購	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.本月尚無通知廠商提送履約標 的進場,契約執行中。	1050503 最後修改期 程 1050531/1050815 招 /決標 1051020/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
115	105AP00 079	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目四	13, 800	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理6月份驗收請款程 序	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
116	105AP00 108	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度新增 購置資源回 收車計畫	72, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年7月6日完成項目二鋼板採 樣。	1050218 最後修改期 程 1050401/1050901 招 /決標 開/完工
117	105AP00 110	財物勞務採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/	臺中市交通 空氣品質監 測站設置計 畫	39, 070	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於105年7月15日提交代操作維 護計畫書,管考進度為40%,無落 後情形。	1050217 最後修改期 程 1050331/1050930 招 /決標 開/完工
118	105AP00 135	財物勞務採購	環保局/廢 無外管理 科/廢棄物 管理科 管理 無物管理	105 年度臺中 市非法處理暨 場急應變計 畫	13, 500	20	20	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理招標文件公告事宜	1050805 最後修改期 程 1051115/開/完工
119	105AT00 013	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	2017 年臺中 市跨年晚會 活動	12,000	35	35	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 活動標案7月26日簽准	1050720 最後修改期 程 開/完工
120	105AY00 005	財物勞務採購	研考會/資 訊中心/設 備網路科	臺中市政府 105 年度各機 關資訊設備 汰舊換新(含 汰換 XP 電腦) 採購案	62, 690	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 第二批出貨各機關個人電腦裝機 中	1050129 最後修改期 程 1050219/1050729 招 /決標 1051031/開/完工
121	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通制劃 交通規劃 発第三股	105 年度台東市報展 受通暨 中	17, 440	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年度台中市智慧交通發展規 劃暨交通管理中心維運計畫8/12 辦期中審查會議。目前刻正進行	1050130 最後修改期 程 1050615/1050715 招 /決標 1051231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 走度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									國外案例分析、並訪談警察局了 解交大勤指中心之運作。	
122	105AG00 048	財物勞務採購	交通局/交通品程科/ 交通工程工工通 文第三股	臺中市公共 自行統實 所建置 管理(第 二期)	345, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年7月7日完成簽 約程序。	1050604 最後修改期 程 1050620/1060320 招 /決標 1061220/開/完工
123	105AH00 017	財物券務採購	都發局/都計測量工程科/	臺度格別 市市計理 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 表 器 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	19, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於105年7月29日辦理變 更契約議價。	1050202 最後修改期 程 1050330/1051031 招 /決標 1060228/開/完工
124	105AK00 025	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 105 年 度獨居老人 緊急救援守 護連線服務 計畫	14, 030	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理第二季核銷,撥款3,274,100 元。	1050127 最後修改期 程 1050111/開/完工
125	105AP00 025	財物勞務採購	環 保 保 保 長 制 科 会 制 会 制 会 制 会 制 是 制 是 制 是 制 是 制 是 是 制 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	105 年臺中市 機車排氣稽 查管制與定 檢站管理計 畫	15, 000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商提送期中報告初稿。	1050130 最後修改期 程 1050301/1050701 招 /決標 1051001/開/完工
126	105AD01 015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中 市水資源回 收中心無機 污泥委託清 除處理	14, 000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050302 最後修改期 程 1050126/開/完工
127	105AE00 032	財物勞務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	105 年臺中市 精密機械科 技創新園區 一期公共設 施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於7月27日開標因投標廠商不足 無法決標	1050302 最後修改期 程 1050727/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
128	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停 管選課	臺甲越週停務辦中、、邊車發開主衛務學開新精停開託案三商場勞間	53, 774	40	40	0	流廢標次數:1 次, 期程修改之於 105 年 1 月 1 日起履 約 次次 105 年 1 月 1 日起履 約 前檢附 105 年 6 月份	1050128 最後修改期 程 1041231/開/完工
129	105AI00 009	財物勞務採購	農業局/運 銷加工科/	臺卉栽運計委務中博、管畫託實界會展先顧票 化植及期間服	15, 600	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 廠商準時於7/4繳交第一期工 作成果資料。 2. 廠商準時於7/29繳交第二期工 作成果資料。	1050321 最後修改期 程 1050430/1050525 招 /決標 1050723/開/完工
130	105AK00 033	財物勞務採購	社會局/社 會救助科/ 社會救助 科第二股	臺中市 105 年 度充實愛心 食物銀行採 購	11,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本月已於7月26-28日出貨,30 日進行發放	1050127 最後修改期 程 1050331/1050531 招 /決標 1050930/開/完工
131	105AK00 055	財物勞務採購	社會局/長 青福利科/ 長青福利 科第二股	臺中市 105 年 度失能老人 交通接送服 務計畫	16, 987	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已辦理第2季核銷,第2季核銷 金額新臺幣319萬2,775元。	1050126 最後修改期 程 1041231/開/完工
132	105AK00 056	財物勞務採購	社會局/長 青福利 長青福利 科第二股	105 年度 市長家暨 長期務低 時 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	234, 487	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.辦理居家服務輔導考核評鑑計 11區。2.持續提供失能長輩居家 服務。	1050127 最後修改期 程 1041231/開/完工
133	105AM00 051	財物勞 務採購	警察局/資 訊室/	局本部興建 工程機房暨 資訊網路基	70, 400	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理規劃中。	1050203 最後修改期 程 1051215/1061001 招

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				礎設施建置 案						/決標 1061101/開/完工
134	105A000 027	財物券務採購	衛生局/檢驗科/	105 年食安行動計畫資本門採購案	31, 716	30	30	0	流廢標次數:0次 期程修改 明文次數:0次 明文次數:0次 明文分子 是自動核酸純化 於了全自動關設備已, 所 是22日, 3650000元決標, 所 是22日, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	1050510 最後修改期 程 1050830/1051130 招 /決標 開/完工
135	105AP00 020	財物勞務採購	環魚管氣管 ((((((((((((((((((105 年臺中市 細懸浮微粒 (PM2.5)採樣 分析計畫	16, 500	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年度預計執行60次細懸浮微 粒(PM2.5)採樣、分析,105年 至7月底止,共累計執行31次。	1050127 最後修改期 程 1050205/1050715 招 /決標 1051207/開/完工
136	105AP00 104	財物勞務採購	環 保局/清 潔 除 管理 料 (清 潔 隊 理 科 (清 潔 第 第 第 是 門 是 門 是 用 是 日 是 日 是 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	105 年度採購 掃街車 3 輛	12, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 於4月7日決標,4月15日簽約, 廠商履約中,預計10月底前辦理 完工。	1050130 最後修改期 程 1050610/開/完工
137	105AG00 026	財物勞務採購	交運局/公 運處/運 稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年7月14日派遣大型巴士2 輛支援本府經濟發展局亞洲台灣 商會員接送事宜、105年7月 14、15、16共三日,每日派遣大 型巴士2輛支援亞洲台灣商 會 合總會青商會晚會接送事宜	1050129 最後修改期 程 1050114/開/完工
138	105AH00 045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中 市社區規劃 師駐地輔導 計畫	18, 000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於105.07.04.上網公告, 105.07.28.截標,105.07.29.開	1050630 最後修改期 程 1051001/1051031 招 /決標

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									資格標。	1060310/開/完工
139	105AK00 054	財物勞務採購	社會局/身心障礙/身祖 科第二股	105 年度臺中 市身心障礙 者社區資源 中心勞務委 託案	26, 248	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已辦理第2季核銷。 2.7/27辦理第3次行政會議及第 2次聯繫會議。3.第二季巡迴輔 導辦理完竣。	1050122 最後修改期 程 1041231/1050415 招 /決標 1050715/開/完工
140	105AM00 111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安 要點歷平均 地離基金錄 影監視系統 採購案	162, 000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案已於105年7月28日決標, 並於105年7月29日開工,目前 辦理簽約中。	1050330 最後修改期 程 1050630/1051031 招 /決標 1051130/開/完工
141	105AN00 004	財物勞務採購	消防局/災 害害搶 災害搶 科股 科股	105 年度消防水箱車2輛採購案	10, 800	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中	1050202 最後修改期 程 1050301/1051210 招 /決標 開/完工
142	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目一	17, 400	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理6月份請款程序中	1050201 最後修改期 程 1050115/開/完工
143	105AQ00 042	財物	文化局/臺中館/圖書編課	105 年臺中市公共書館 書:中文圖書中文圖書:中文圖書:	41, 500	55	55	0	流廢標次數:0次 期程修緊急採購已於6/30交貨各 分館為採購已於6/30交貨各 分館多線冊數計1,702冊 316,287元整,各分館書四及 影會。 一個 11,702冊 12,702 12,702 13,702 14,202 15,202 16,202	1050201 最後修改期 程 1050331/1050630 招 /決標 1050831/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
144	105AQ00 053	財物勞務採購	文化局/臺 中市立圖 書館/閱覽 典藏課	105 年度圖書 館營運勞務 承攬採購案	16, 584	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月12日簽准辦理6月份薪資等 請款作業事宜。	1050205 最後修改期 程 1050126/1050630 招 /決標 1051031/開/完工
145	105AU00 008	財物勞務採購	税務局/財 產稅科土 地稅股	105 稅、書通納劉等及業年、地、知證印寄明屋稅帳及書明、等用屋稅帳及書習作等。	26, 842	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 房屋稅已依規劃期程於6月30日 完成交貨及驗收,7月13日完成 付款(金額8,406,102;票號#569) 進度並無落後	1050118 最後修改期 程 1050309/1050325 招 /決標 1050628/開/完工
146	105AY00 004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公 主 主 主 主 主 主 主 生 進 集 集 異 大 集 大 集 大 集 大 条 、 大 を ま を 、 を の の の の の の の の の の の の の	27, 381	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.6月30日廠商交付期中報告、 硬體安裝及測試證明報告書,7 月7日審核通過,准予備查。 2.7月6日廠商交付6月份工作報 告,7月13日審核通過,准予備查。 3.7月14日召開期中報告審查及 6月份進度會議。	1050129 最後修改期 程 1050130/1050226 招 /決標 1050729/開/完工
147	105AP00 069	財物勞務採購	環保局/北 屯區清潔 隊/	105 年臺中市 七、十重學 十、子重 中九、 中 九 中 一 一 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	26, 009	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.本案已於104年12月31日簽 約並於105年1月1日開始履約。 2.6月份請款部分,目前陳核中。	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
148	105AR00 010	財物勞務採購	地政局/雅 潭地政/第 二課	105 年度大臺 中地區委外 辦理地籍圖 重測勞務採 購案	11, 182	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 廠商執行作業中	1050130 最後修改期 程 1050610/開/完工
149	105AY00 001	財物勞 務採購	研考會/為 民服務組/	105 年度臺中 市政府話務	13, 850	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050121 最後修改期 程

項	案件	案件	主辦		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				中心營運,系 統護暨環 境清潔勞務 委外案					廠商已先提供現場清潔簽到資料,清潔情形良好;另廠商應於7/5前依規提送請款資料及相關附件(已於8/1以email提醒),後續將依約辦理查驗相關事宜	1050112/1050405 招 /決標 1050705/開/完工
150	105AY00 017	財物券務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度資訊 機房電腦資 機關設備維運 案	18, 764	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7/12月報提交	1050129 最後修改期 程 1041228/1050420 招 /決標 1050720/開/完工
151	105AP00 107	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年採購資 源回收車 18 輛	31, 500	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 履約中。	1050130 最後修改期 程 1050430/1050930 招 /決標 開/完工
152	105AT00 016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/ 新聞行政 新聞行政 科第二股	2016 臺中國 際動畫影展 - 策展執行	12, 500	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已完成徵件,並於7月22日完成 徵件初審。	1050304 最後修改期 程 開/完工
153	105AP00 080	財物勞務採購	環 保局/清 潔 隊 管理 科/清潔 管理 子 是 発 完 股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目五	13, 200	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案刻正辦理6月份驗收請款程 序	1050203 最後修改期 程 1050115/開/完工
154	105AP00 105	財物勞務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度採購 密封壓縮式 垃圾車 14 輛	44, 100	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於4月27日決標,5月6日完 成簽約,廠商履約中,預計10月 上旬辦理完工。	1050130 最後修改期 程 1050710/開/完工
155	105AQ00 078	財物勞務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	2016 臺中爵 士音樂節委 託專業服務 採購案	11,000	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案業於7月1日決標,7月15 日簽約暨籌辦活動規劃。	1050519 最後修改期 程 開/完工
156	105AP00 021	財物勞 務採購	環保局/水 質及土壤	105 年度臺中 市土壤及地	18, 007	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次	1050201 最後修改期 程

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	「進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
			保護科/水 質及 選 保 形 と と と と と と と と と と と と と と と と と と	下水污染調 查及畫 作計畫					1.超監票地採樣前現勘 114 塊 2.提會規 基整地採樣前現 這導會規 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1050201/1050715 招 /決標 1050920/開/完工
157	105AP00 070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年度清淨 市容—擴大 道路清掃執 行計畫	24, 120	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案已於104年12月31日簽約 並於105年1月1日開始履約。 2.6月份請款部分,目前簽辦陳核中。	1050130 最後修改期 程 1041231/開/完工
158	105AT00 001	財物勞務採購	新聞局/行 銷企劃 行銷企劃 科第一股	編印發行105 年市政宣導 月刊—臺中 好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年6月28日發行7月 號,並賡續8月號發行事宜(7 月28日發行8月號)。	1050125 最後修改期 程 1050118/開/完工
159	105DJ00 005	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	后里馬場文 化資產維護 工程	50, 000	0	5	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 本案工程委託技術服務採購案已 於105年7月22日完成議價作 業,由得標廠商「軸組聯合建築 師事務所」承攬。	1050613 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060531/1080430 開 /完工
160	105AL00 044	財物勞務採購	勞工局/就 業安全科/	105 年度職業 訓練委託案 (二)	10, 121	35	40	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 於7月29日議約決標,刻正辦理 後續招生事宜。	1050603 最後修改期 程 1050820/開/完工
161	104AD01 004	財物勞 務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中 市福田水資 源回收中心	26, 240	95	100	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 已於105年5月24驗收完成,並	1040129 最後修改期 程 1040331/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	丁進度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				委託代操作 維護管理工 作					於105年6月16日簽准撥付105年3月代操維護費用(尾款),已 驗收結算。	
162	104AP00 142	財物勞務採購	環 係 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及 護 及	臺污址改井區污作中染適善、農納措畫里改善人地改善,農漁村,與沒數,與一個人。	38, 600	35	40	5	流廢標次數:2次, 期程修改次數:1次 1.105/7/13 鈞署核定本案品保品 管書定稿本。 2.截至7月底已完成大里區詹厝 園段「30-3、30-19」、30-5、 「31-1、31-2、32、124-1」、「38、 39」、92-1、「96-1、96-4」、 「114-1、114-2」、134-3、135、 138-2、138-3、138-4、「234-1、 234-3」地號等13 筆坵塊農地翻 轉稀釋改善工作。	1050115 最後修改期 程 1050801/1060730/開 /完工
163	104AH00 018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104 年度建管 檔案數位化 製作案	46, 000	85	95	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理第二期交貨第一次驗收複驗 事宜	1031231 最後修改期 程 1040520/1041215 招 /決標 開/完工
164	104AH00 033	財物勞務採購	都發局/都 市設計工 程科/	104 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18, 000	85	95	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於7月19日辦理驗收完成,正 簽辦結案付款中。	1040703 最後修改期 程 1040831/1041031 招 /決標 1050131/開/完工
165	105AD00 028	財物勞務採購	教育局/國 民中學/安 和國中	105 年暑假暨 105 學年度第 一學期安心 午餐餐券採 購	112, 393	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理履約中。	1050520 最後修改期 程 1050915/1051116 招 /決標 1051216/開/完工
166	105AR00 009	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	105 年度臺計 畫(第計) 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	15, 560	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年7月7日決標予昱展測繪股 份有限公司。	1050201 最後修改期 程 1050930/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	表 T 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
167	105AQ00 101	財物勞務採購	文化局/臺中資產人 中產處/遺址傳藝課	臺重一工 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里 一里	100, 000	10	20	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業已簽辦奉核辦理上網招標作 業。	1050803 最後修改期 程 1051201/1061201 招 /決標 1081201/開/完工
168	105AR00 017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺整 版 中系資系 一 整 一 登 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 系 条 、 系 条 、 系 条 、 条 条 条 条	17, 506	30	40	10	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 7月11日決標	1050511 最後修改期 程 1050901/1051205 招 /決標 開/完工
169	104AR00 025	財物勞務採購	地政局/重 劃科/重劃 科第一股	臺用新 東門 開 期 東 用 開 報 題 那 報 里 敢 我 更 重 聚 重 里 聚 强 重 期 累 里 累 其 出 其 累 其 累	16, 000	20	35	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理招標相關事宜。	1041127 最後修改期 程 1060531/1061130 招 /決標 1070630/開/完工
170	105AP00 054	財物勞務採購	環局/空 氣所 無 類 類 類 類 類 類 類 形 段 制 門 段 門 段 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門	105 年臺中市 低污染壁息 推廣營制計 畫	10,000	55	70	15	流廢標次數:0次, 期程修改數:0次 一、本案終課程序及評選會 議,由思維環境科技有限公司於 105年3月8日正式簽約執行,並 於105年4月18日提送工作計畫 書定稿本(期初報告)。 二、本案於105年7月29日提送 期中報告(初稿),預計同年8月 19日辦理期中報告審查會議 依計畫工作預定進度執行。	1050127 最後修改期 程 1050401/1050501 招 /決標 1050801/開/完工
171	105AD01 020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水 下水道系統 補充調查及 巡檢	36, 000	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 期初作業中。	1050329 最後修改期 程 1050701/1050802 招 /決標 開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 丁進度計	-(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
172	105AD00 042	財物勞務採購	教育局/國 民小學/光 正國小	105 年度臺中 市中小學資 訊安全設備 採購	39, 224	20	40	20	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 7月19日完成評選並經首長核定 後決標。 7月28日簽約。	1050627 最後修改期 程 1051016/開/完工
173	103AP00 125	財物券務採購	環潔及全隊勞科信以第八十 理安潔	103 年度環保 署補助辦理 垃圾學器示範 運行計畫	10, 800	70	95	25	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 履約中。	1040109 最後修改期 程 1040228/1040710 招 /決標 1050410/開/完工
174	105AP00 026	財物券務採購	環保局/空 氣管制科/空 東 電 電 電 電 電 電 門 科 電 門 科 門 子 門 科 門 界 男 科 門 県 門 県 子 門 子 門 子 門 子 門 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	105 年臺中市 逸散源及室 內空品管制 計畫	13, 000	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 辦理二場次淨爐活動、二場次紙 錢減量宣導會及一場餐飲業專家 輔導會議	1050122 最後修改期 程 1050112/1050801/開 /完工
175	105AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/旅 遊行銷科/ 旅遊行銷 科第三股	2016 臺中國 際花毯節策 展委託專業 服務案	21, 000	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 刻正辦理履約管理及召開各級籌 備會議事宜	1050509 最後修改期 程 開/完工
176	105AD00 059	財物勞務採購	教育局/國 民中學/五 權國中	臺度立立 中充高國 國 聖 主 主 主 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	75, 026	0	30	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 招標文件簽核中	1050726 最後修改期 程 1060416/1060616 招 /決標 1060716/開/完工
177	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水浦、豐原及 鳥門 鳥門 鳥門 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八	26, 900	40	70	30	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年7月12日工作會議: (1)水滿轉運中心開放空間、人 行環境、輕軌與轉運站連通設計 及週邊交通等規劃形成初步共 識,並預估工程及細部設計等費 用,作為後續籌措經費參考。	1050130 最後修改期 程 1050630/1050801 招 /決標 1051231/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行	 近度計	-(%)		
次	編號	乗 刊 種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
									(2)考量民間自提BOT 案之成案 不實性 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	
178	105AM00 083	財物券務採購	警察局/後勤科/	105 年警用車輛採購案	64, 350	10	40	30	流廢標次數:0次, 期程修改數:0次 四輪傳動巡邏車5輛、廂式偵防 車8輛於4月8日以共同供應契 約下單採購;偵防車20輛於4月 29日以共同供應契約下單採購; 巡邏車40輛於5月3日以共同供 應契約下單採購;高性能廂式付 防車1輛於5月31日決標; 大型	1050316 最後修改期 程 1051030/開/完工
179	105AD00 023	財物勞務採購	教育局/國 民小學/竹 林國小	105 年度臺中 市中小學資 訊及備更新 路購案	41, 101	30	70	40	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 現正交貨安裝中,預計8月底前 完成。	1050427 最後修改期 程 1050916/1051016 招 /決標 1051116/開/完工
180	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/捷 運處/開發 路權課	捷軍系統烏東溪 地開 建 电 电 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	38, 264	40	85	45	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 各共構站介面報告書預訂於各捷 運車站之防災計畫取得核定函後 之次日起10日內提送專管單位審 查。	1050204 最後修改期 程 1020320/開/完工
181	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清 水地政/第 二課	104 年度臺中 港特定區計 畫(第三次通 盤檢書 整位重 計畫極	18, 295	40	95	55	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 重測成果公告完竣,廠商105年6 月21日申報完工,105年7月19 日辦理驗收作業。	1040401 最後修改期 程 1041030/開/完工

項	案件	案件	主辨		總預算經費	執行		(%)		
次	編號	種類	單位	案件名稱	(仟元)	預定	實際	比較	執行情形	落後原因及解決對策
				測計畫						

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期:105/07/01 至 105/07/31

	T	應辨	公文						e	辨結公文統	11						待辦?	文統計	
	+ 9 1/2	Victoria de la Constantina del Constantina de la		승하		777	發文	統計			小計		辨結公:	文合計	發文平均	待辦公	文統計	未逾辨理	已逾辨理
	新沙体影 為機体影 影									人上辨结	(5)+(6)+	存责件數	(8)+		使用日數		(10)	期限待辨	期限符辨
	(1)	(2)	(3)	(4)	件數 (5)	(5)/(8)	件數 (6)	(6)/(8)	件數 (7)	(7)/(8)	(8)	(9)	件數 [10]	(10)/(4)	(11)	件数 (12)	(12)/(4)	件數 (13)	件數 [14]
合計	109,472	16,416	43,198	169,086	57,383	98.87	655	1.13	1	0.00	58,039	94,629	152,668	90.29	1.75	16,418	9.71	15,834	584
秘書處	942	78	129	1,149	276	99.28	2	0.72	0	-	278	793	1,071	93.21	1.49	78	6.79	78	0
民政局	2,778	277	566	3,621	1,222	99.76	3	0.24	0		1,225	2,120	3.345	92.38	1.79	276	7.62	275	1
財政局	1,263	105	369	1,737	480	99.17	4	0.83	0		484	1,132	1,616	93.03	1.56	121	6.97	121	0
教育局	4,724	1.022	2.578	8.324	3,446	98.91	38	1.09	0		3,484	3,764	7,248	87.07	1.92	1,076	12.93	1,021	55
建设局	9,955	2,135	4,247	16,337	4,767	95.59	219	4.39	1	0.02	4,987	9,181	14,168	86.72	2.03	2,169	13.28	1,817	352
社會局	6,135	1,030	1,978	9.143	3,552	98.15	67	1.85	0		3,619	4,632	8,251	90.24	2.30	892	9.76	875	17
警察局	4,528	335	1,492	6,355	2,495	100.00	0	0.00	0	0.00	2,495	3,482	5,977	94.05	1.13	378	5.95	377	1
衛生局	6,514	709	1,995	9,218	2,296	98.50	35	1.50	0		2,331	6,139	8,470	91.89	1.94	748	8.11	746	2
環境保護局	7,500	1,330	4,188	13,018	4,536	99.58	19	0.42	0	0.00	4,555	7,096	11,651	89.50	1.75	1,367	10.50	1,359	8
地政局	3,466	456	646	4,568	1,585	97.18	46	2.82	0	0.00	1,631	2,461	4,092	89.58	2.17	476	10.42	475	1
經濟發展局	5,862	682	1,195	7,739	1,928	98,47	30	1.53	0	0.00	1,958	5,119	7,077	91.45	1.88	662	8.55	658	4
新聞局	785	124	142	1,051	148	99.33	1	0.67	0	0.00	149	790	939	89.34	2.69	112	10.66	111	1
主計處	907	120	196	1,223	303	100.00	0	0.00	0	0.00	303	803	1,106	90.43	1.72	117	9.57	117	0
人事處	1,072	144	272	1,488	441	100.00	0	0.00		0.00	441	952	1,393	93.62	1.20	95	6.38	95	0
研考會	1,205	134	232	1,571	181	100.00	0	0.00		0.00	181	1,270	1,451	92.36	1.43	120	7.64	120	0
政風處	757	87	152	996	189	100.00	0	0.00	(0.00	189	714	903	90.66	1.62	93	9.34	92	1
勞工局	4,212	1,181	2,738	8,131	2,194	98.25	39	1.75	(0.00	2,233	4,954	7,187	88.39	2.66	944	11.61	904	40
水利局	6,009	878	2,216	9,103	3,066	99.74	8	0.26	(0.00	3,074	5,054	8,128	89.29	2.05	975	10.71	974	1
地方稅務局	12,064	886	7,483	20,433	10,074	99.99	1	0.01	(0.00	10,075	9,193	19,268	94.30	0.99	1,165	5.70	1,165	0
農業局	3,195	555	1,061	4,811	1,309	97.61	32	2.39	(0.00	1,341	2,930	4,271	88.78	2.02	540	11.22	533	7
交通局	2,862	540	1,025	4,427	1,268	97.61	31	2.39	(0.00	1,299	2,573	3,872	87.46	1.81	555	12.54	481	74
觀光旅遊局	1,257	232	425	1,914	604	99.67	2	0.33	(0.00	606	1,093	1,699	88.77	2.05	215	11.23	215	0
法制局	1,707	168	545	2,420	644	100.00	0	0.00	(0.00	644	1,605	2,249	92.93	1.18	171	7.07	171	0
消防局	4,973	531	563	6,067	777	99.11	7	0.89	(0.00	784	4,875	5,659	93.28	1.77	408	6.72	407	1
文化局	1,312	274	872	2,458	710	98.34	12	1.66	(0.00	722	1,513	2,235	90.93	1.84	223	9.07	223	_
客奏會	491	42	148	681	114	100.00	0	0.00	(0.00	114	534	648	95.15	1.26	33	4.85	33	
都市發展局	12,153	2,236	5,384	19,773	8,407	99.41	50	0.59		0.00	8,457	9,081	17,538	88.70	1.82	2,235	11.30	2,221	1
原民會	844	125	361	1,330	371	97.63	9	2.37	- (0.00	380	776	1,156	86.92	2.88	174	13.08	170	4

二、區公所

起迄日期:105/07/01 至 105/07/31

		應辦	公文	tonin in in					已辨	結公文統計							待辦2	文統計	
	本月份	截至上月	本月創稿	合計			發文組	充計			小計		辨結公	文合計	發文平均	待辦公	文統計	未逾辨理	已逾辨理
		待辦件數	本 月 剧 個 數	(1)+(2)+		(含)辦結	6日以上至30			人上辨結	(5)+(6)+	存查件數		+ (9)	使用日數		(10)	期限待辨	
				(4)	件數 [5]	(5)/(8)	件數 [6]	(6)/(8)	<u>件數</u> 〔7〕	(7)/(8)	(7)	[9]	件數 [10]	(10)/(4)	(11)	件數 [12]	(12)/(4)	件數 (13)	件數 [14]
合計	44,658	4,344	(3)	63,047	23,496	99.90	23	0.10	0	0.00	23,519	35.487	59.006	93.59	1.38	4,041	6.41	4,039	2
中區區公所	1.037	94	271	1,402	373	100.00	23	0.00	0		373	931	1,304	93.01	1.37	98	6.99	98	-
東區區公所							0	0.00	0		653	1.001	1,654	95.11	1.24	85	4.89	85	(
西區區公所	1,270	105	364	1,739	653	100.00	0	0.00	0		948	1,323	2.271	96.35	0.92	86	3.65	86	1
	1,760	84	513	2,357	948	100.00	0			200000	777	1,323	1,959	94.91	1.08	105	5.09	105	
南區區公所	1,566	95	403	2,064	777	100.00	0	0.00	0					70/maj - a 6/m/	1.16	156	6.56	156	
北區區公所	1,535	186	656	2,377	993	100.00	0	0.00	0		993	1,228	2,221	93.44	1.16	142	4.38	142	
西屯區公所	2,353	187	703	3,243	1,347	100.00	0	0.00	0		1,347	1,754	3,101	95.62	1.23	97	3.82	97	
南屯區公所	1,771	131	639	2,541	1,120	100.00	0	0.00	0		1,120	1,324	2,444	96.18		228	6.64	228	
北屯區公所	2,390	272	774	3,436	1,550	100.00	0	0.00	0	0.00	1,550	1,658	3,208	93.36	1.58			183	
豐原區公所	1,968	198	788	2,954	1,203	100.00	0	0.00	0	0.00	1,203	1,568	2,771	93.81	1.33	183	6.19 5.49	171	
大里區公所	2,233	189	690	3,112	1,094	100.00	0	0.00	0	0.00	1,094	1,847	2,941	94.51	1.23	171		203	
太平區公所	2,367	318	867	3,552	1,541	100.00	0		. 0	0.00	1,541	1,808	3,349	94.28	1.77	203	5.72		
清水區公所	1,526	122	430	2,078	762	100.00	0	0.00	0	0.00	762	1,192	1,954	94.03	1.20	124	5.97	124	<u> </u>
沙鹿區公所	1,449	185	499	2,133	757	100.00	0	0.00	0	0.00	757	1,229	1,986	93.11	1.46	147	6.89	147	 '
大甲區公所	1,535	173	493	2,201	860	100.00	0	0.00	0	0.00	860	1,216	2,076	94.32	1.45	125	5.68		_
東勢區公所	1,431	113	371	1,915	666	100.00	0	0.00	0	—	666	1,100	1,766	92.22	1.40	149	7.78		 '
梧棲區公所	1,185	152	340	1,677	503	100.00	0	0.00	0		503	1,050	1,553	92.61	1.49	124	7.39	124	 '
烏日區公所	1,365	117	510	1,992	805	100.00	0	0.00	0	0.00	805	1,046	1,851	92.92	1.34	141	7.08	141	 '
神岡區公所	1,503	98	376	1,977	718	100.00	0	0.00	0	0.00	718	1,125	1,843	93.22	1.49	134	6.78	_	
大肚區公所	1,235	75	334	1,644	537	100.00	0	0.00	C	0.00	537	1,024	1,561	94.95	0.95	83	5.05		
大雅區公所	1,596	203	708	2,507	1,082	100.00	0	0.00	(0.00	1,082	1,249	2,331	92.98		176	7.02		
后里區公所	1,395	129	395	1,919	598	100.00	0	0.00	(0.00	598	1,199	1,797	93.64	1.69	122	6.36		
霧峰區公所	1,508	129	444	2,081	672	100.00	0	0.00	(0.00	672	1,234	1,906	91.59		175	8.41	175	
潭子區公所	1,509	162	643	2,314	894	100.00	0	0.00	(0.00	894	1,229	2,123	91.75		191	8.25	_	
龍井區公所	1,419	92	411	1,922	789	100.00	0	0.00	(0.00	789	1,034	1,823	94.85	1.23	99	_	_	1
外埔區公所	1,188	160	- 296	1,644	520	100.00	0	0.00	(0.00	520	981	1,501	91.30		143	8.70		
和平區公所	1,445	213	445	2,103	684	96.75	23	3.25	(0.00	707	1,179	1,886	89.68	1.96	217	10.32		1
石岡區公所	992	100	191	1,283	313	100.00	0	0.00	(0.00	313	857	1,170	91.19	1.55	113	8.81	113	
大安區公所	1,037	135	203	1,375	365	100.00	0	0.00	(0.00	365	906	1,271	92.44	2.07	104	7.56	104	
新社區公所	1,090	127	288	1,505	372	100.00	0	0.00	(0.00	372	1,013	1,385	92.03	1.15	120	7.97	120	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間:105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受!	里情形・上月累計	805	0	17	3	37	52	92	53	170	36	22	12	45	13	78	15	21	48	10	46	8	4	15	1	3	0	2	0	2	0
	 本月件數 	117	0	2	0	3	4	10	7	24	8	2	1	5	2	9	5	4	13	5	8	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	・ 累 計	922	0	19	3	40	56	102	60	194	44	24	13	50	15	87	20	25	61	15	54	10	5	17	1	3	0	2	0	2	0
索什	牛來源·本 府	9	0	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 200	·市長室	108	0	2	0	3	4	7	7	20	8	2	1	5	1	9	5	4	13	5	7	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	· 其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	승 하	107	0	2	0	3	3	9	7	23	7	2	1	5	2	7	5	3	11	4	8	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
	依限	93	0	2	0	2	3	6	5	20	7	2	1	4	1	7	5	3	11	3	6	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
已结	途 限	14	0	0	0	1	0	3	2	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ì	占受理件数百分比	91, 45	0,00	100.00	0.00	100.00	75.00	90.00	100.00	95, 83	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	100.00	75.00	84, 52	80.00	100,00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
	승 하	10	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未结	未逾限	7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i i	·適當處理	104	0	2	0	3	3	9	7	23	7	2	1	5	2	7	5	3	11	4	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
處理	· 轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
11 14	· 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励件数	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間: 105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目	1	總計	臺中市中區區	臺中市東區區	臺中市西區區	臺中市南區區	臺中市北區區	臺中市西屯區	臺中市南屯區	臺中市北屯區	臺中市豐原區	臺中市大里區	臺中市太平區	臺中市清水區	臺中市沙鹿區	臺中市大甲區	臺中市東勢區	臺中市梧棲區	臺中市烏日區	臺中市神岡區	臺中市大肚區	臺中市大雅區	臺中市后里區	臺中市霧峰區	臺中市潭子區	臺中市龍井區	臺中市外埔區	臺中市石岡區	臺中市大安區	臺中市新社區
				公所																											
交:	理情形・.	上月累計	40	1	0	0	1	4	1	2	3	2	1	4	1	0	3	1	0	1	0	5	2	2	2	3	0	0	0	0	1
		本月件數	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		累計	42	1	0	0	1	4	1	2	3	2	2	4	2	0	3	1	0	1	0	5	2	2	2	3	0	0	0	0	1
索	件來源·	本府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市長室	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	\$†	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	依	根	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已结	* 途	限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理	件數百分比	100.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00
	승	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	途限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 14	鱼雷處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理	·轉權	責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予	處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励台	件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間:105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目		總計	秘書處	民政局	财政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受:	理情形・」	上月累計	278	0	5	0	10	34	28	18	40	5	4	0	16	- 6	67	4	8	17	1	8	3	0	2	0	0	0	2	0	0	0
	- 2	本月件數	43	0	0	0	1	1	5	7	7	1	0	0	1	2	6	1	1	2	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	- ;	累計	321	0	5	0	11	35	33	25	47	6	4	0	17	8	73	5	9	19	5	9	4	1	3	0	0	0	2	0	0	0
	승	11	35	0	0	0	1	1	5	6	6	1	0	0	0	1	3	1	1	2	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	依	限	29	0	0	0	1	1	4	4	6	0	0	0	0	1	3	1	0	2	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
已结	途	限	6	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理化	件數百分比	81.40	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100,00	85.71	85.71	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100,00	100.00	100,00	100,00	0.00	100,00	100,00	100.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00
	合	計	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	途限	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000000	2	逾限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 12	・適	含處理	35	0	0	0	1	1	5	6	6	1	0	0	0	1	3	1	1	2	4	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	· 轉權	責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 34	· 不予 /	處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励作	牛數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

服務中心受理(區公所)

資料期間:105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	查中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧楼區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受3	理情形・上月累計	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・本月件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·累 計	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	승 하	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件数百分比	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000000	·適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
" "	· 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間: 105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

									-																	271	1 74	791	100		
項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
:理件數	2, 070	0	2	33	2	89	58	186	312	234	31	41	26	43	58	556	56	53	168	44	20	10	8	17	0	11	1	11	0	0	0
合計	1, 868	0	2	32	2	87	53	164	291	198	31	32	26	43	56	486	52	44	148	44	19	10	8	17	0	11	1	11	0	0	0
依限	1, 678	0	2	32	2	78	51	115	198	188	28	31	26	37	53	479	51	43	148	44	18	10	8	17	0	11	1	7	0	0	0
逾限	190	0	0	0	0	9	2	49	93	10	3	1	0	6	3	7	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
占受理件 數百分比	90, 24	0.00	100.00	96. 97	100, 00	97. 75	91.38	88.17	93. 27	84. 62	100.00	78. 05	100.00	100.00	96. 55	87. 41	92.86	83. 02	88. 10	100.00	95. 00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
合計	202	0	0	1	0	2	5	22	21	36	0	9	0	0	2	70	4	9	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未逾限	162	0	0	1	0	2	5	7	1	35	0	9	0	0	2	67	4	8	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已逾限	40	0	0	0	0	0	0	15	20	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
適當處理	1,790	0	2	30	2	85	47	158	276	198	23	32	20	41	48	485	52	42	147	35	19	10	8	7	0	11	1	11	0	0	0
轉權責機關處理	52	0	0	1	0	2	6	6	13	0	8	0	0	0	3	1	0	2	1	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
不予處理 (存查)	26	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	6	2	5	0	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
· ·勵件數	11	0	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	理件合依逾受百合、电透处权限。 一个	理件數 2,070 合計 1,868 依限 1,678 逾限 190 占受理件 90.24 合計 202 未逾限 162 已逾限 40 適處理機處理 40 適處理機處理理機 52 不予查查 26	理件數 2,070 0	理件數 2,070 0 2 合計 1,868 0 2 依限 1,678 0 2 途限 190 0 0 占受理件 90.24 0.00 100.00 合計 202 0 0 未逾限 162 0 0 已逾限 40 0 0 远處理 1,790 0 2 轉權責機 52 0 0 不予處理 26 0 0	項目	項目	項目	項目 總計 市長室 秘書處 民政局 財政局 教育局 濟發展局 理件數 2,070 0 2 33 2 89 58 合計 1,868 0 2 32 2 87 53 依限 1,678 0 2 32 2 78 51 逾限 190 0 0 0 0 9 2 占受理件的数百分比 90.24 0.00 100.00 96.97 100.00 97.75 91.38 合計 202 0 0 1 0 2 5 未逾限 162 0 0 1 0 2 5 已逾限 40 0 0 0 0 0 0 0 適選理 1.790 0 2 30 2 85 47 轉權責機關處理 52 0 0 1 0 2 6 不予處理 26 0 0 1 0 0 0	項目 總計 市長室 秘書處 民政局 財政局 教育局 濟發展局 理件數 2,070 0 2 33 2 89 58 186 合計 1,868 0 2 32 2 87 53 164 依限 1,678 0 2 32 2 78 51 115 途限 190 0 0 0 0 9 2 49 占受理件的数百分比 90.24 0.00 100.00 96.97 100.00 97.75 91.38 88.17 合計 202 0 0 1 0 2 5 22 未逾限 162 0 0 1 0 2 5 7 已逾限 40 0 0 0 0 0 0 0 15 適當理 1.790 0 2 30 2 85 47 158 轉權責機關處理 52 0 0 1 0 2 6 6 不予處理 26 0 0 1 0 0 0 0	項目 總計 長室 炭	項目 總計 長 處	項目 總計 長 故	項目 總計 長 以 以 以 以 以 数 育	項目 總計 表	項目 總計 市長 政 民 政 教 育 發 設 局	項目 總計 中長 水 泉 以 以 以 以 以 以 以 数 有	項目	項目 線計 長 談 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房 房	項目 線計 景景 以及 以及 的 以及 的 以及 的 以及 的 以及 的 以及 的 以及	項目	項目	理件數 2.07 0 2 33 2 89 58 186 312 234 31 41 26 43 58 556 56 56 53 168 44 20 合計 1.688 0 2 3 32 2 87 51 115 198 188 28 31 26 37 53 479 51 43 148 44 18 金融限 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	項目	項目	理件數 2,079 0 2 33 2 89 58 184 291 198 31 32 26 43 58 56 56 56 53 168 44 29 10 8 17 依限 1.678 0 2 32 32 2 87 8 31 115 198 188 28 31 2 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0	理件數 2,00 10 12 32 32 2 87 53 164 291 198 118 219 319 119 119 119 119 119 119 119 119 1	理件數 2,000 20 22 32 32 22 38 31.4 32 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5	理件數 2.070 0 2 3 3 2 89 58 186 312 234 31 41 25 43 56 48 55 45 53 168 44 20 10 8 17 0 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	接触性	接触性	 現日報 記載 記載

市長信箱受理(區公所)

資料期間:105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

						1																								
	項目	總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧棲區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
受	理件數	135	0	5	0	2	4	3	3	6	21	8	12	9	16	6	3	4	1	6	0	6	6	2	6	6	0	0	0	0
	合計	132	0	5	0	2	4	1	3	6	21	8	12	9	16	6	3	4	0	6	0	6	6	2	6	6	0	0	0	0
已結	依限	132	0	5	0	2	4	1	3	6	21	8	12	9	16	6	3	4	0	6	0	6	6	2	6	6	0	0	0	0
件數	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**	占受理件 數百分比	97. 78	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	33. 33	100.00	100.00	100.00	100.00	100, 00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未	合計	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
結件	未逾限	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
數	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處	適當處理	121	0	5	0	2	4	1	3	6	17	8	12	6	14	6	2	4	0	6	0	6	5	2	6	6	0	0	0	0
理方	轉權責機關處理	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
式	不予處理 (存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
鼓	·勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間: 105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
受	理情形・上月累計	36943	32	389	26	826	1540	6867	10554	2464	818	580	215	555	353	5186	338	629	4283	252	206	105	275	225	2	18	10	172	17	6	0
	・本月件數	5980	7	66	4	143	240	977	1734	395	136	89	40	97	69	773	69	118	770	50	33	14	67	28	0	7	4	48	1	1	0
	・累計	42923	39	455	30	969	1780	7844	12288	2859	954	669	255	652	422	5959	407	747	5053	302	239	119	342	253	2	25	14	220	18	7	0
	合 計	5407	7	56	4	136	230	852	1687	322	128	75	40	91	45	664	65	102	655	50	31	14	67	26	0	7	4	48	1	0	0
	依限	4603	7	56	4	134	230	621	1189	305	127	70	40	80	42	649	65	99	655	47	31	14	67	26	0	7	4	33	1	0	0
已結	逾 限	804	0	0	0	2	0	231	498	17	1	5	0	11	3	15	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
	占受理件數百分比	90. 42	100.00	84. 85	100.00	95. 10	95. 83	87. 21	97. 29	81.52	94. 12	84. 27	100.00	93. 81	65. 22	85. 90	94. 20	86. 44	85. 06	100.00	93. 94	100.00	100.00	92. 86	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
	合 計	573	0	10	0	7	10	125	47	73	8	14	0	6	24	109	4	16	115	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
未結	未逾限	395	0	10	0	7	10	10	7	70	4	14	0	4	18	103	4	15	115	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	178	0	0	0	0	0	115	40	3	4	0	0	2	6	6	0	1	0	0	0	0	0	0 '	0	0	0	0	0	1	0
	·適當處理	5011	6	56	3	118	166	696	1617	321	92	73	40	91	37	663	63	100	652	43	30	14	65	9	0	7	4	44	1	0	0
處理方式	·轉權責機關處理	377	0	0	1	12	64	156	70	1	34	2	0	0	8	0	0	0	2	7	1	0	2	17	0	0	0	0	0	0	0
刀式	· 不予處理(存查)	19	1	0	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
	鼓勵件數	72	0	5	0	1	0	1	16	1	0	0	0	11	0	12	0	1	8	1	0	1	1	0	0	0	0	13	0	0	0

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間:105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	臺中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧楼區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
爱:	理情形・.	上月累計	2960	21	26	60	55	84	82	99	98	338	321	235	99	171	71	61	89	168	102	70	173	41	116	158	142	29	20	9	22
	• :	本月件數	577	1	8	16	11	9	16	12	20	62	69	47	21	32	11	3	16	38	27	20	37	8	19	23	29	12	5	1	4
		累計	3537	22	34	76	66	93	98	111	118	400	390	282	120	203	82	64	105	206	129	90	210	49	135	181	171	41	25	10	26
	송	17	571	1	8	16	11	9	13	12	20	62	69	47	21	32	10	3	16	38	27	19	36	8	19	23	29	12	5	1	4
7 44	依	限	569	1	8	16	11	9	13	12	20	62	69	46	21	32	10	3	16	38	27	19	36	8	19	23	28	12	5	1	4
已結	逾	FR	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理	件數百分比	98. 61	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81, 25	100,00	100.00	100,00	100.00	100.00	100.00	100.00	90, 91	100.00	93, 75	97.37	100,00	95.00	97.30	100.00	100,00	100,00	100.00	100.00	100,00	100.00	100.00
	合	\$†	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
未結	未	逾限	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	е	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 10	含态度理	527	1	8	16	11	9	13	12	20	55	58	41	20	31	10	3	16	36	27	16	32	7	18	23	24	11	4	1	4
處理方式	轉權	責機關處理	42	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11	6	1	1	0	0	0	1	0	3	4	1	0	0	5	1	1	0	0
77 34	· 不予	處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	鼓励(牛數	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間: 105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

	項目		總計	秘書處	民政局	财政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光核遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司
交	理情形・.	上月累計	621	0	12	0	29	16	44	105	71	1	16	2	63	28	121	7	21	36	4	13	15	1	3	0	6	3	0	0	4	0
		本月件數	108	0	3	0	2	5	7	10	17	0	7	2	3	8	20	3	2	8	1	3	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0
		累 計	729	0	15	0	31	21	51	115	88	1	23	4	66	36	141	10	23	44	5	16	16	3	4	0	8	4	0	0	4	0
9	件來源·	總統府	54	0	2	0	1	2	3	5	6	0	4	2	2	4	11	1	1	5	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
		行政院	37	0	0	0	0	3	2	4	6	0	1	0	1	4	8	2	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		監察院	16	0	1	0	1	0	2	1	4	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
		其他	1	. 0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	÷	\$†	84	0	2	0	1	3	6	8	12	0	3	2	3	8	19	2	1	7	0	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0
77.43	依	熊	71	0	2	0	1	3	5	4	10	0	3	2	1	5	19	2	1	7	0	0	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0
已結	逾	限	13	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理	件數百分比	77, 78	0.00	66, 67	0.00	50.00	60.00	85, 71	80,00	70.59	0,00	42, 86	100.00	100.00	100.00	95,00	66. 67	50,00	87, 50	0.00	33, 33	100,00	100,00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
	合	t†	24	0	1	0	1	2	1	2	5	0	4	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
未结	未	途限	22	0	1	0	0	2	0	2	5	0	4	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	e	途限	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 2	自當處理	77	0	2	0	0	2	6	7	12	0	3	2	3	5	19	2	1	7	0	1	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0
處理方式	· 林椒	贵機關處理	5	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
100	・不予	處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励台	牛 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間: 105年07月01日至105年07月31日

資料下載日期:105年08月8日

				_	_	_	_			_	_					_	_	_	_	_			_		_	_					_
	項目		總計	臺中市中區區公所	臺中市東區區公所	臺中市西區區公所	臺中市南區區公所	臺中市北區區公所	臺中市西屯區公所	臺中市南屯區公所	臺中市北屯區公所	查中市豐原區公所	臺中市大里區公所	臺中市太平區公所	臺中市清水區公所	臺中市沙鹿區公所	臺中市大甲區公所	臺中市東勢區公所	臺中市梧楼區公所	臺中市烏日區公所	臺中市神岡區公所	臺中市大肚區公所	臺中市大雅區公所	臺中市后里區公所	臺中市霧峰區公所	臺中市潭子區公所	臺中市龍井區公所	臺中市外埔區公所	臺中市石岡區公所	臺中市大安區公所	臺中市新社區公所
全:	受理情形・上月累計 ・本月件数		37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	1	6	4	1	0	9	0	0	0	0	3	1	1	0	1	0	0
			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	· 累 計		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	6	4	1	0	9	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
*	業件來源·總統府 ·行政院 ·監察院			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 其他			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合	\$†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
己结	依	FIL.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾	PK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		+數百分比	100.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
未结	合	\$†	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未	途限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	100000	當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
		責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	鼓励件數			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRACTOR - SACRETOR -		0	- 17	1			100									_		_		_					_				$\overline{}$		

