

105年8月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	71
一、研究計畫	71
二、府列管標案	76
(一) 學校工程	76
(二) 道路橋梁工程	84
(三) 交通工程	99
(四) 水利工程	102
(五) 水土保持工程	110
(六) 公有建築工程	111
(七) 環保工程	126
(八) 景觀及綠化工程	126
(九) 觀光遊憩工程	130
(十) 重劃工程區段徵收工程	133
(十一) 災修工程：本月無案件	143
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	143
參、一般公文處理時效.....	184
一、一級機關	184
二、區公所	185
肆、人民陳情案件管制情形	186
一、本府及市長室交辦(一級機關)	186

本府及市長室交辦(區公所)	187
二、服務中心受理(一級機關)	188
服務中心受理(區公所)	189
三、市長信箱受理(一級機關)	190
市長信箱受理(區公所)	191
四、1999 話務中心受理(一級機關)	192
1999 話務中心受理(區公所)	193
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	194
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	195

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 8 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P70。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 1 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P71。

104 年度計畫總計列管 10 案，進度符合者計 7 案，進度落後者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P72- P73。

105 年度計畫總計新增 7 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P74-P75。

二、府列管標案：

105 年 8 月份總計列管 417 案，進度符合者計 361 案；進度落後者計 56 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 8 月份辦理情形詳見 P76~P183。

105 年 8 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	14	1	2	1	13	0	3	1	13	0	3	56
落後件數比率(A/B)	14.71%	23.33%	8.33%	5.41%	0.00%	30.23%	0.00%	17.65%	9.09%	56.52%	0.00%	1.69%	13.43%
總件數(B)	34	60	12	37	1	43	1	17	11	23	0	178	417
占整體落後比率	8.93%	25.00%	1.79%	3.57%	1.79%	23.21%	0.00%	5.36%	1.79%	23.21%	0.00%	5.36%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、105 年 8 月份一級機關發文平均使用日數為 1.71 天，詳見 P184。

二、105 年 8 月份區公所發文平均使用日數為 1.38 天，詳見 P185。

肆、人民陳情案件管制情形

8 月份新收案件數共受理 1,0387 件，較 7 月份 9,036 件，增加 14.95%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 150 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.33%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P186~P187。

二、服務中心受理：

共受理 43 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 6.98%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P188~P189。

三、市長信箱受理：

共受理 2,550 件，逾限未結案件共計 57 件，逾限未結案比率 2.24%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P190~P191。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,508 件，逾限未結案件共計 208 件，逾限未結案比率 2.77%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P192~P193。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 136 件，逾限未結案件共計 4 件，逾限未結案比率 2.94%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P194~P195。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，今天 8 月 1 日是原住民族日，蔡總統將於今日以總統的身分，正式向原住民族道歉，臺中原住民族群為數眾多，我上任後相當重視對於少數族群的權益保障，今日起本市也將舉辦原住民族的系列活動，我們並將頒發「原住民保留地權利回復狀」，在道歉的同時更要彰顯族群正義的精神，透過原住民土地的返還落實土地正義。在臺灣民主化近 30 年來，其中，原住民運動是臺灣民主化很重要的力量。除回復原住民權益的恢復或保障外，更要避免對原住民的歧視，包括改善偏見或文化壓迫。我就任以來，在落實原住民權益方面有三大措施包括： 一、呼應中央正推行的原住民族教育、文化等相關措施法制化，本府已於一年前率先整合跨局處力量推動和平專案，透過預算的增列、人事權放寬等協助，讓和平區公所、和平區代表會得以發揮應有功能。 二、位於太平區自強新村、霧峰區花東新村有 921 大地震後近 500 名原住民族受災戶，延宕多年的重建問題已於近期獲得解決。 三、擴大並加強大雅區原住民綜合服務中心，規劃發展為原住民文化產業園區，進而建置原住民神話館，讓大家更了解每個原住民族的起源、傳說，甚而產業及教育的發展。	原住民族事務委員會 本府各機關	原住民族事務委員會： 一、為讓和平區公所財政來源穩定，有關和平區預算統一由本會統籌編列，105 年度和平區公所預算計 2 億 5,995 萬 6,000 元整，並按月撥付該區公所，截至 105 年 8 月止，已撥付該區公所計 1 億 8,568 萬 6,000 元整。 二、本會業於 105 年 1 月 22 日完成「臺中市霧峰區花東新村、太平區自強新村興辦事業計畫及用地變更編定(容許使用)委託先期規劃」招標案，刻正朝霧峰區花東新村設置社會福利設施及太平區自強新村申辦土地變更編定規劃辦理。花東新村興辦事業計畫書業於 105 年 7 月 20 日審查完竣並經本府核定，刻正申辦容許使用作業中；太平區自強新村興辦事業計畫從原規劃變更編定為「甲種建築用地」，修改為「特定目的事業用地」程序辦理中。 三、有關原住民綜合服務中心改造計畫，本會刻正辦理改造興辦事業計畫書(先期規劃)招標作業，屆時將就鄰近景點及資源進行盤點，期透資源連結及串聯，帶動當地的發展，並藉由館舍重新定位及規劃，深化大雅區為本市原住民原鄉的概念，發揚原住民族精神，讓大雅成為都會原住民族的新故鄉。 本府各機關：

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	此外，本市成立原住民族部落大學、我也獲邀擔任該校校長；我們並推動全國第一所原住民族的實驗學校-達觀國小，其已更名為博屋瑪國小，「博屋瑪」代表傳承的意思，象徵承襲先人們的經驗與智慧，這部分稍後將由原民會進行專案報告。我們也盤點本市原住民族保留地權利回復進度，自 104 年度起，市府已輔導 375 筆、共 105 公頃土地，辦理權利設定及發給土地所有權狀，本市原住民保留地土地總面積 6,363 公頃，其中已設定他項權利為 650 公頃，取得所有權為 908 公頃，扣除公家用地與租地外，尚有 3,000 公頃餘之原住民保留地須辦理權利回復，市府將持續輔導原住民辦理設定及取得土地所有權狀。		遵照辦理。
02	蔡總統到臺中視察花博籌辦情況，並將臺中 2018 世界花博定位為臺灣在辦花博，希望透過花博、讓世界看到臺灣；以及將花果園藝等各方面的競爭力呈現給全世界。此外，我也爭取中央農委會將臺灣農業國際開發公司設於花博外埔園區，農委會主委已來臺中洽談相關事宜，臺中擁有陸、海、空運交通便捷，而農試所、農改場、種苗場等許多農委會的部門也位於臺中。蔡總統特別期許我們透過區域聯合治理，讓中彰投苗、甚至全臺都能共同參與花博的展示、擴大參與，讓花博成為全臺展示的平臺、讓各縣市都有參與的角色；同時也由下而上，讓志工、企業界等民間力量共同參與。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	蔡總統到訪豐原果菜市場，見證本市第 6 個愛心食材交流平	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	臺啟用儀式，連蔡總統也稱讚這是社會安全網的成功模式，希望全國各縣市能加以參考；這是建立於全國首創「臺中市食物銀行自治條例」的基礎上，也希望中央能立法加速進行。這類結合社會互助透過社區進行的模式，可望解決臺灣社會所面臨的高齡化、少子女化的問題，包括市府所推動的愛鄰守護隊、愛心食材交流平臺、青年返鄉工作等政策，透過市場供需的整合、創造工作機會，將社會福利、社會救助轉化為社會投資，創造出更大的效益。本市許多政策都具備這樣的思維，感謝社會局呂局長在社福方面的努力與用心，也相信等林依瑩副市長到任後，本市在社會安全體系這方面必定能有更好的成效。		遵照辦理。
04	很高興「大臺中山手線」計畫有了重大進展，「成追線」(微笑山手線)計畫，已獲得交通部同意啟動，這條雙線軌道將解決海線邊緣化的問題。從成功到追分全線 2.1 公里的雙軌化工程，總經費預計 15.4 億元，臺鐵明年先編 1 千萬元辦理規劃設計與用地設計調查，預計 107 年動工、110 年完工，對於臺鐵未來整體車站調度將有很大的助益。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	與大家分享近期前往視察的市政推展： 一、上週我前往 NPO 培力實驗專區(即市立圖書館精武分館)，配合現正推動的非營利組織與志工發展中心(聯勤招待所)，以及近期獲中央支持-將霧峰省諮議會改為國際非政府組織(iNGO)中心，透過三步驟將臺中打造為志工首	教育局 本府各機關	教育局： 一、有關強棒計畫執行狀況如下： (一) 2016 金龍盃青棒及青少棒全國錦標賽業已於 105 年 7 月 18 及 8 月業已執行完畢，本市全國青棒及青少棒菁英賽，共有 90 隊棒球團體參加，破本市舉辦金龍

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	都，也讓臺中成為臺灣與國際非政府組織交流的中心。 二、洲際棒球場多功能運動中心，經過市府一年多的努力後，迷你蛋終於在今年 6 月初取得使用執照，未來將進一步結合洲際棒球場成為全國首創，以運動休閒娛樂為主題的多功能運動休閒園區，搭配 2019 年東亞青奧的舉辦，作為舉重比賽場館之一。此外，「迷你蛋」亦可考量重新命名，請教育局徵詢各界意見。		盃棒球賽事最高隊伍參賽紀錄。 (二) 推廣社區棒球部份，本市共設有山、海、屯及中區共有約 490 名學員報名參加；棒球委員會聯盟部份共有 560 名學員，並於 105 年 4 月及 8 月辦理社區棒球賽事，預計第二屆金龍盃社區棒球錦標賽突破去年 26 隊。 (三) 本市今年舉辦三場國際賽事，「2016 中信盃海峽盃兩岸棒球交流賽」、2016 亞洲青棒錦標賽及「2016 亞洲棒球冬季聯盟」共三場棒球國際賽事，本府針對三場國際賽事共補助新臺幣 1000 萬元。 二、本局(體育處)刻正辦理東亞青運總體計畫書撰寫、行銷宣傳識別系統設計等作業，於 105 年 5 月發包廠商，確認各部門年度計畫目標與工作執行之標準作業流程。另外，為加強東亞青運城市行銷宣傳效益，請新聞局協助擔任行銷宣傳主政單位，預計於今年度完成整體行銷計畫，並發包東亞青運賽會形象識別系統(願景論述、吉祥物、標語、大會標誌)。有關 2026 亞洲運動會，本局將以 2019 東亞青運之籌辦過程與經驗為基礎，與各國進行深度體育交流，積極爭取主辦 2026 亞運。 本府各機關： 遵照辦理。
06	臺中市在治安消防方面的評比，名列前茅：	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一、在治安方面，據內政部警政署統計數據顯示，本市今年上半年度犯罪指標發生數 6 都最低、表現排名第 1，更鞏固本市治安平穩的形象。警政署採納我們的建議，將「無被害者犯罪」另行評比，這是鼓勵打擊潛在的犯罪，今年 1 至 5 月臺中市「無被害者犯罪」破獲 6038 件，比較去年同期增加 7.81 個百分點，也是查緝煙毒等潛在犯罪的現象。警察局也建置「科技偵防情資整合分析平臺」，透過「大數據」分析，主動出擊，偵防並重，以維護臺中的治安。與各位分享近期一則新聞：有一對擔任詐騙集團車手的情侶，被特別交代不要在臺中市區提領詐欺的款項，所以都到雲林、彰化以及南投的超商、銀行提款，結果因為來臺中找朋友吃飯，就被警察盤查抓到了，他們還抱怨：「臺中的員警真的太認真了。」；此外，大肚山上發生騎車賞夜景的民眾，欲拿榔頭傷人的事件，警察局主動緝捕並發布新聞、提醒民眾注意安全，對未來案件產生嚇阻的效果。所以，在此很感謝我們警察同仁的努力！ 二、在消防方面，本市執行「災害防救深耕第 2 期計畫」獲內政部評鑑榮獲 104 年甲類(直轄市)特優，而神岡區、南區及西屯區等三個區公所也分別榮獲為第 1 類、第 2 類特優。消防也是安全的一部分，配合未來將「社區緊急應變隊」精神融入全國首創的愛鄰守護隊，將治安公安落實到基層，讓全民成為共同守護治安的力量。		遵照辦理。

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
07	今天(8 月 1 日)是原住民族日，蔡總統今日以總統的身分、代表國家向原住民族道歉，是落實轉型正義及族群主流化的關鍵，更重要的是，加強原住民族人的自信心與社會的認同感，不僅在於對於原住民的照顧，更要維護原住民的尊嚴。我對於這些年來原住民爭取正名及相關權益運動，有很深的感觸。臺灣社會上雖然存在著族群的差異，但我們每個人都是現代的公民，透過權利義務建構社會團結的基礎，同時，發揚文化多元性才能讓社會得以更加豐富，讓臺灣成為真正的寶島，原住民在藝術、體育方面有出色的表現，臺灣社會卻還沒有給予充足的發展空間。對於原住民的正名與整體發展，我有幸經歷了 3 個時期，第 1 個階段：在學生時代，我參與野百合學運。野百合是臺灣的原生種，代表著對於臺灣主人的尊重；野百合很純潔，白色代表著一種理想性，對於是非對錯的堅持、不受威脅利誘之影響；野百合的生命力很強，只要種籽隨風落地就能生長。第 2 個階段：我擔任新聞局長，排除眾議克服困難，協助原住民電視臺開辦。第 3 個階段：我現在是臺中市長，對於成立和平專案、到梨山主持跨年典禮，甚至行銷水蜜桃，協助原住民區域教育、產業等各方面的發展。事實上，臺中梨山的水蜜桃是全臺品質最好、產量最多的，佔市售水蜜桃 50%以上，應大力宣傳。 「一枝草、一點露」，身在公部門，應多推行雪中送炭的政策，縮短城鄉與貧富的差距，這才是政府存在的意義。臺中獲國際媒體 CNN 評選為臺灣最宜居的城市，就應讓每位市民	原住民族事務委員會 交通局 社會局 勞工局 教育局 秘書處 本府各機關	原住民族事務委員會： 一、本會業於 105 年 1 月 22 日完成「臺中市霧峰區花東新村、太平區自強新村興辦事業計畫及用地變更編定(容許使用)委託先期規劃」招標案，刻正朝霧峰區花東新村設置社會福利設施及太平區自強新村申辦土地變更編定規劃辦理。 二、花東新村興辦事業計畫書業於 105 年 7 月 20 日審查完竣並經本府核定，刻正申辦容許使用作業中；太平區自強新村興辦事業計畫依林副市长陵三 105 年 7 月 5 日召開跨局處會議結論及本府地政局 105 年 8 月 1 日中市地編字第 1050028414 號函建議，土地使用計畫從原規劃變更編定為「甲種建築用地」，修改為「特定目的事業用地」程序辦理中。興辦事業計畫書均有規劃集會所作為社區托老、托幼中心等；另有關於花東自強新村加入社會福利措施，本會積極爭取 106 年度一般施政計畫「長輩在地安養及在地照顧營造優質生活環境都會區食堂服務計畫」，依據本會現有執行原住民部落文化健康站計畫進行，其中有電話問安/老人送餐/關懷訪視/心靈及文化課程等，協助在地老人活的有尊嚴、快樂、平安。 三、有關原住民綜合服務中心改造計畫，本會刻正辦理改造興辦事業計畫書(先期規劃)招標作業，屆時將就鄰近景點及資源進行盤點，期透資源連結及串聯，帶動當地的發展，並藉由館舍重新定位及規劃，深化大雅區為本市原

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	在立足點上能平等，透過原住民族系列活動落實轉型正義、族群主流化，更要讓國際了解臺灣是南島語系的發源地。就今天原民會「臺中市原住民族政策規劃與推動成果」專案報告裁示如下： 一、針對霧峰花東新村與自強新村 2 個地區已規劃原地重建，請原民會依預定期程盡速辦理，並請交通局盡速於霧峰、太平轄內尋找停車場等閒置空間，以作為安置兩新村臨時組合屋使用。另請原民會與社會局將 2 個新村打造為具原民特色的住宅聚落，除改建新村外，也請研議加入社會福利措施，如老人關懷據點或幼托服務等資源。 二、有關大雅原住民綜合服務中心重新定位為文化產業園區，附近若能作為原住民社區或住宅請一併進行盤點規劃，包括清泉崗機場附近的忠義新村、潭雅神自行車道、原住民族神話館等，其實大雅是原住民的原鄉，由於後到的漢人迫使原住民不得不往山上活動定居，請相關局處積極爭取行政院原住民族委員會的資源挹注，發揚原住民族精神，也讓大雅成為都會原住民族的新故鄉。 三、有關松茂部落長期遷建計畫，已於 105 年 6 月 23 日決標，請落實辦理；如遇颱風來襲，請原民會注意天氣警報，針對未受安置之居民於危險時，應立即啟動強制安置計畫。 四、有關原住民青年返鄉就業的問題，請原民會與勞工局共同研議，必要時請農業局、觀旅局、經發局甚至文化局		住民原鄉的概念，發揚原住民族精神，讓大雅成為都會原住民族的新故鄉。 四、有關松茂部落長期遷建計畫，目前已進入「第二階段用地開發作業(第一期)－臺中市和平區梨山里松茂部落遷建計畫實施都市計畫變更與測設作業」主要工作項目為「遷建計畫研提與核定」、「都市計畫變更作業」及「地質敏感區基地地質調查及地質安全評估作業」，預定於 106 年底完成；松茂部落之疏散撤離機制以向外地撤離方式避難為主，避難收容處所往南可至梨山里辦公室(收容所編號 SB424-0004，可容納人數 137 人)，往北可前往環山社區活動中心(收容所編號 SB424-0005，可容納人數 100 人)，本會將積極應變，隨時啟動強制安置計畫。 五、為提升原住民就業服務及青年返鄉就業的問題，本年度本會與勞工局針對原住民需求開設不同課程，105 年度開設計 6 班（居家照顧、推高機培訓班、咖啡烘培、中餐烹飪、連結車載運訓練、倉儲物流等）訓練課程，參加學員預計有 200 人，提供原住民學習及多元訓練及擴展就業機會。 六、有關原住民福利措施編製成冊乙節，本會刻正編修原住民福利措施手冊，預計印刷精裝本 4,000 本，簡易摺頁 8,000 張，屆時將寄送本市原住民團體及家戶。 交通局：

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	協助，透過青年加農計畫或文創工作者的協助，解決青年回部落就業或創業的問題，這是攸關原住民政策成敗的關鍵。 五、博屋瑪國小是全國第一所原住民族實驗教育的小學，從 105 學年度上學期起將有自編教材的運用，我們應集中全力予以協助，與原住民的語言文化相關，希望博屋瑪國小的實驗教育成功後能產生示範效果，推及全臺灣。此外，我們也要善待新移民，不管先來後到、都是臺灣人，要平等對待每一個在這塊土地上的人民。 六、請各局處制定相關政策或推展活動時，應具備族群主流化思維，注重族群平等與多元族群的精神，主動與原民會商議、也請原民會主動與各局處合作，落實執行。此外，城市外交與原住民文化相關，日後國際事務委員會應納入對原民事務較了解的委員共同參與，多進行交流。如今年本市與紐西蘭奧克蘭已締結姊妹市達 20 年，可就原住民文化部分加強交流。 七、請原民會就本市與原住民相關之福利措施編製成冊，讓原住民更了解自己的權益，如托育一條龍、老人免費申裝假牙補助計畫(一般民眾滿 65 歲以上、原住民滿 55 歲以上)，並加強宣導，俾民眾加以運用。		一、查本市霧峰區及太平區已闢建完成供民眾停車使用之停車場，分別為本堂里多功能停車場及中興立體停車場、新平立體停車場、中平公園旁附設停車場、長億停車場、新光地區(廣停 1、廣停 4、停 8)等停車場，因目前皆已提供民眾停車使用，不列入做為臨時組合屋使用考慮。 二、次查霧峰區及太平區(公有地)未闢建停車場共計 13 場，各場用地屬性分類如下： (一) 面積狹小(500 m²以下)、地上尚有建物(須拆除地上物)及須向國產署、省政府等辦理無償借用:如霧峰區停 2(面積:214 m²)、停 3(面積:497 m²)、細廣停(面積:204 m²)；太平區停 5-新光地區(面積:214 m²)、停 6-新光地區(面積:106 m²)、廣停(面積:28 m²)、停 2(面積:480 m²)、停 8(面積:468 m²)。 (二) 形狀狹長不規則，且目前為河道使用，兩旁皆為私人建物:如太平區停 2(新光地區)。 (三) 因另有其它公共政策需求因素:如霧峰區停 4(設置公廁及 iBike 供民眾使用)、停 5(登錄為歷史建築)、細停(目前為籃球場使用)；太平區停 3(目前為道路使用)。 三、另查本市太平區文小 6(近環中東路三段與中山路四段交叉口；育賢段 212 地號)，總面積 21,426 m²(管理者:本府教育局)及太平區文中 3(祥順路一段與中山路三段 1 巷交叉口；豐中段 37 地號)，總面積 29,115 m²(管理者:本府教

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			育局)，經現勘兩處目前皆為閒置土地(無地上物占用)。 四、綜上所述，本市霧峰區及太平區停車場，有上揭三類型情形，本局考量太平區文小 6 及文中 3 兩處文教用地，為本府教育局權管，面積廣大且無地上物占用問題，建議可納入安置兩新村臨時組合屋使用處所。 社會局： 有關針對霧峰花東新村及太平區自強新村研議加入社會福利措施乙案，辦理情形如下： 一、為協助提供霧峰花東新村及太平區自強新村二處老人相關福利服務，本局將盤點二處福利資源及需求，並積極輔導當地單位提供關懷據點服務，另為提升在地組織之能量，本局亦將邀請非營利團體共同培植單位服務能量。 二、另為協助弱勢家庭學童，將配合原民會規劃，邀請非營利團體辦理原住民學童免費課後照顧服務。 勞工局： 有關原住民返鄉就業問題，市長指示請原民會與勞工局共同研議，本局就目前辦理情形說明如下： 一、有關原住民就業部分，本局積極爭取中央經費及本府預算辦理支持性就業服務，包含： (一) 105 年度運用勞動部勞動行政業務綜合考評獎勵金辦

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			理「女性都會區原住民就業狀況調查計畫」，目前已委外發包完成，嗣後將依據調查結果規劃、制定或修正各項原住民就業服務相關措施，確實回應解決原住民求職者之就業需求；另將配合原民會規劃，及於原住民較集中地區之教會、協會辦理就業服務宣導活動，輔以支持性就業服務，協助原住民青年返鄉就業。 (二) 考量原住民勞工如因債務問題致使不穩定就業，本局辦理「經濟困難之原住民及弱勢族群就業關懷輔導計畫」，提供企業參訪、就業準備課程及個案管理式就業服務，協助弱勢對象求職就業，並且為了協助債務人面對債務，解決問題並能穩定就業，與法律扶助基金會臺中分會合作辦理債務協處轉介機制，協助原住民及弱勢民眾解決經濟困難，正面處理債務問題，降低就業障礙，促進穩定就業。 (三) 為了解本市原住民職涯成長需求，本市職涯發展中心 105 年深入和平區與當地里長及教會團體拜訪討論，規劃辦理職涯成長講座、職場參訪暨職涯方向探索等活動，透過職場參訪及職涯規劃概念的建立，帶領原住民了解在地產業發展趨勢，以激勵原住民運用在地資源與個人優勢，強化就業職能，提升職場適應力及就業穩定度。105 年已在和平區及平地辦理各 1 場次的「原民職涯向前衝」活動。 二、有關原住民技能提升部分：

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一) 為協助原住民進入職場並取得各式就業技能，勞工局每年持續規劃辦理工業類、商業類、資訊類、餐飲類、服務類及新興產業類之失業者職業訓練課程，原住民於甄選過程加權百分之三，以維護其參訓權益，經甄試錄取後，可免費參加訓練課程及請領職業訓練生活津貼，並於訓練期間透過就業輔導機制協助就業。另本局提供居住於本市或於本市就業之原住民各式短期職業訓練暨技能認證課程，原住民係優先錄取之對象，經甄選後可免費參加訓練課程。 (二) 辦理「105 年度臺中市原住民暨特定對象就業能力提升計畫」，預計辦理 6 場次技能提升課程，每場次上課時數 54 小時，課程結束後將轉介有創業需求之原住民青年至本局創業服務平臺提供創業諮詢、輔導等創業協助措施。 三、有關主力原住民青年創業部分： (一) 推動「摘星青年、築夢臺中」計畫，提供 108 個創業空間及每人每月 3 萬 3 千元之創業獎勵金，讓青年們發想創意、實踐創業計畫並返鄉拓展創業據點及版圖，108 位返鄉創業青年中，共有 4 位原住民青年。 (二) 辦理青年創業貸款利息補貼，結合原住民族委員會之原住民族綜合發展基金原住民青年創業貸款，如有原住民族青年返鄉創業且符合相關規定者，即可向本局申請貸款額度 300 萬元內，補貼期間最長合計 24 個月

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			之利息補貼。 教育局： 有關 105 學年度成立博屋瑪小學乙節，辦理情形如下： 一、自 105 學年起達觀國小執行 6 年原住民實驗教育計畫，並在 105 年 8 月 1 日正式更名為博屋瑪國民小學，成為全國第 1 所原住民族實驗小學，於 105 年 8 月 24 日舉行揭牌儀式，屆時將邀請教育部潘文忠部長、原住民立委高金素梅立委以及臺中市原住民議員等特地蒞臨一起為新校名揭幕。 二、教育局為傾力推動和平區教育發展，將積極籌劃成立原住民族教育中心，並全力提供必要的人力、經費及相關資源挹注。 三、預計自 106 年起逐年編列 3,000 萬元經費，補助博屋瑪小學建置具原民特色之運動及教學場域，並成立以泰雅 GAGA 為主軸之課程發展中心，編纂全套泰雅民族文化教育課程，透過教育局與學校的攜手合作，將和平區的教育發展困境轉化為和平區教育特色及生機，落實原住民轉型正義。 秘書處： 一、本府國際事務委員會依例每年召開 2 次會議，本府原住民族事務委員會主任委員雖非本委員會內聘委員，均邀

臺中市政府第 259 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			請其列席會議。有關增聘原民事務專長委員乙節，業請本府原民會建議相關專家；本屆國際事務委員會委員任期即將屆滿，於遴選下屆委員時，將考量納入原民會主任委員擔任內聘委員及納入原民會推薦之學者專家為外聘委員，以對本市城市外交與原住民文化相關事項提供意見。 二、有關今年本市與紐西蘭奧克蘭締結姊妹市達 20 年，可就原住民文化部分加強交流乙節，配合奧克蘭市本年 10 月 22 日至 23 日舉辦「紐西蘭臺灣日」活動，本府原民會將派原住民文化藝術表演團體前往共襄盛舉，相關規劃刻正簽辦中。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早，先祝福大家父親節快樂!上週有許多溫馨的親子活動，包括公所舉辦模範父親表揚活動；市府舉辦親子活動，讓同仁在公忙之餘也兼顧家庭生活；此外，我也響應國際母乳周活動，共同推廣母乳哺育。提到孩子就想到教育，上週我參加中小學校長座談會，特別分享我對於教育的理念，教育的主體是受教者，要以「人本」為基礎，由於孩子像水一樣具有流動性，我們希望培養孩子擁有「關懷互助、尊嚴、文化素養」等三項重要的價值：學習社會人際間的互動關懷、人與人相互的尊重、提升社會文化的素養。今天頒獎表揚許多公益事蹟，如鄭明權董事長捐資興建國中小活動中心，以及南天宮等民間團體及個人捐資購置公務機車供社工訪視之用，這些都是民間回饋社會的例子。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	近期我們到訪各區舉辦市政說明會，獲得媒體與各界的肯定；透過雙向溝通，在我們傾聽民意的同時，也能展現施政成果。政府資源有限但民力無窮，透過民間自治與互助力，能強化社會安全網。如推行「一里一樂齡」、「食安青年軍」、「無飢餓網絡」、「愛鄰守護隊」、「食物銀行」等整合政府與民間資源的社福政策、進行全人式的關懷服務，其中，「無飢餓網絡」結合愛心守護站與安心餐券，整合五大超商共同關懷高風險家庭的孩子，透過政府主動啟動關懷機制，關懷社會近貧戶、邊緣戶，及早預防可能發生的家庭悲劇。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	打造宜居城市要建構社會安全網，更要有硬體的基礎建設，	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	上週大臺中山手線-微笑成追線，已獲交通部編列明年度 5,000 萬元預算經費進行規劃設計作業，我們也建請交通部能同步進行大慶延伸到烏日站的高架化工程；另一個是污水下水道工程，我們已爭取到內政部約 15 億元的補助經費，在北區、西區、西屯區及北屯區共 24 個里進行相關工程，未來服務人數將超過 12.4 萬人，每日收集的生活污水近 2.8 萬噸，透過水資源回收中心處理再利用，將可提升用水效能。過去水被視為臺中的問題，然而我認為水是臺中的資產，市府進行各項防洪治水工程，包括大里溪整治、南山截水溝整治，雨水下水道建置等，這些是看不見的心工程，讓臺中擁有親水的環境。		遵照辦理。
04	臺中擁有豐富的資產、宜人的氣候、便捷的交通，很適合發展為節慶賽會城市(EVENT CITY)，臺中全年度的活動相當多，應進行盤點檢視、活動分級(A、B、C、D)及適度整併，提升活動品質，發揚在地特色並進行國際行銷，今日請觀旅局就「2016 國際踩街文化節」、文化局就「2016 東亞流行音樂節」進行專案報告，趁此機會也請研考會、新聞局、觀旅局進行檢視並做進一步整合，讓一年四季(52 週)活動都有亮點，讓山、海、屯及市區得以均衡發展。舉例而言，今年 1 到 12 月，幾乎每個月都有特色活動：年初有元宵燈會、新丁版節、媽祖國際觀光文化節；夏天有南屯端午木屐節、巧聖仙師文化祭、光影藝術節、沙雕海洋觀光季、原住民日活動；	研究發展考核委員會 新聞局 觀光旅遊局	研究發展考核委員會： 一、有關 105 年重大活動，本會業請各機關提報 105 年上半年已辦理活動執行成果檢核表，俾據以瞭解各機關活動辦理品質及成效。 二、另已函請本府各機關提報 106 年重大活動/節慶調查表，並建議各機關自行合併活動或減少辦理場次，105 年辦理活動場數在 15 場以上之機關，以減少 1 成活動場次為原則，期達量減質精之目標，以檢討及規劃本府 106 年重大活動之參考依據。 三、本會將檢視 105 年重大活動執行成果，並召開針對 106 年重大活動規劃整合會議，讓一年四季活動都有亮點，讓

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	入秋有花都藝術季、白冷圳文化節與國際動畫影展，並新增國際踩街文化節、東亞流行音樂節；到了冬天，有新社花海、國際花毯節、臺中音樂季、聖誕節與跨年晚會等。等國家歌劇院落成啟用後，結合山、海、屯、市區四大文化中心，甚而擴及中、彰、投、苗四縣市藝文展演空間，透過藝術下鄉落實文化平權。		山、海、屯及市區得以均衡發展。 新聞局： 本局於冬季辦理臺中音樂季、配合聖誕節辦理聖誕晚會活動與配合跨年辦理晚會等重大活動，並配合研考會統整各局處重大活動，配合活動宣傳，讓一年四季(52 週)活動都有亮點，讓山、海、屯及市區得以均衡發展。 觀光旅遊局： 一、本局辦理之「中臺灣元宵燈會」、「臺中藍帶海洋觀光季系列活動」、「2016 國際踩街文化節」、「大甲溪觀光推廣活動」、「臺中國際花毯節」等活動皆已統整納入本府活動分級(A、B、C、D)；另「臺中藍帶海洋觀光系列活動」、「2016 國際踩街文化節」、「主廚前進花鄉活動」及「臺中國際花毯節」等 4 項活動，亦已配合納入文化局花都藝術季節四季主題花展及系列活動中整合行銷。 二、本局將持續配合研考會及各局處統整或整併各重大活動，讓一年四季(52 週)活動都有亮點，讓山、海、屯及市區得以均衡發展。
05	前兩天南屯區發生一件不幸的火災事件，由於 2 樓帆布廣告阻礙逃生，導致住戶賴姓民眾不幸罹難，此外，臺 74 線周遭充斥 T 字路霸等違章看板，請黃秘書長協助督導消防局與都	消防局 都市發展局	消防局： 有關建築物外牆因設置帆布廣告阻礙避難器具開口部開啟、使用及下降操作時，本局將確實依《消防法》第 6 條要求場所管

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	發局，就交通要道、騎樓等處違章廣告招牌的部分進行檢查並依法拆除，保障民眾的生命財產安全。		理權人限期改善；另如場所因外牆設置帆布廣告致使原屬「一般樓層」變動為「無開口樓層」時，亦應重新檢討及依法要求該場所增設消防安全設備。 都市發展局： 一、有關臺 74 號快速道路兩側充斥違規看板乙案，本局業已研訂「臺 74 號快速道路兩側廣告物整頓市容專案」，以臺 74 號快速道路沿線為主，其經本市烏日至霧峰等 8 行政區，104 年開始執行迄今，烏日區、南屯區及西屯區共計拆除 100 處大型違規廣告物，北屯區今年共計查報 50 處，依排定期程執行中，預計 105 年完成，106 年起繼續執行潭子、太平、大里、霧峰路段，預計於 107 年底全數拆除。 二、有關日前廣告帆布阻礙逃生導致民眾不幸罹難事件，針對「阻礙避難逃生開口」之違規廣告物，本局擬加強措施如下： (一) 函文本府消防局：「經認定有影響消防救災」之違規廣告物，請即通報本局依規優先查處。 (二) 函請本市各區公所協助查報：轄區內封閉、堵塞建築物開口之違規廣告物造冊送本局，經本局認定確有「封閉、堵塞或妨害其他依建築技術規則規定設置之開口」情事者，依規優先查處。 (三) 加速推動「臺灣大道交叉路口達雜照規模之違規廣告物

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			整頓市容專案計畫」：執行範圍為臺灣大道（建國路至中港交流道間），針對廣告物最密集、能見度最高的交叉路口，優先查處達雜項執照規模之違規廣告物。經現勘大多為正面式招牌廣告及屋頂樹立廣告，合計約 157 處，其中遮蔽開口之正面式招牌廣告(95 件)約佔 6 成。原定 105 年 8-12 月為宣導清查期，106 年 1-12 月分 2 期執行，擬加快進度為 105 年 8-10 月宣導改善，第 1 期查報拆除：105 年 11 月-106 年 4 月執行，第 2 期查報拆除：106 年 5 月-106 年 10 月。
06	「2016 東亞流行音樂節」是本市首度舉辦國際性音樂節，相當具有挑戰性精彩可期，預計將造成轟動，尤其邀請來自東亞不同國家藝人與團體來臺中演出，臺中是流行音樂重要發源地，有別於南部墾丁春天吶喊、北部貢寮海洋音樂祭，我希望透過東亞流行音樂節，打造臺中成為流行音樂蓬勃城市，也強化在地音樂團體的主體性與影響性。此外，我們也希望透過活動累積成功經驗，建立臺中城市品牌，結合 2018 世界花博與 2019 東亞青奧並加以行銷，讓臺中在亞洲城市中佔有一席之地，讓活動產生整體更大效益。以下就「2016 東亞流行音樂節」裁示如下： 一、請觀旅局配合行銷各區觀光景點，此外，由於臺中擁有為數眾多的文化資產，如加碼演出場次之臺中州廳、牛罵頭文化遺址園區，透過活動與文化資產的結合，產生	觀光旅遊局 文化局 警察局 交通局 環境保護局	觀光旅遊局： 本局將配合辦理「東亞流行音樂節」期間，於臺中觀光旅遊網及大玩臺中 FACEBOOK 粉絲頁，協助活動宣傳行銷；並串連活動周邊特色景點規劃建議遊程提供民眾參考，讓民眾欣賞音樂饗宴之餘，亦可順遊本市觀光景點。另，目前已規劃有「宗教臺中」、「生態臺中」、「人文臺中」、「運動臺中」及「慢活臺中」等六大觀光旅遊路線，將於音樂節期間加強再推廣，以提供來臺中參與活動或旅遊之遊客參考。 文化局： 一、有關適時介紹文化資產的歷史文化價值乙節，本局於活動官網納入活動場域周邊景點，包含文化資產場域等進行介紹，另提供 1、2 日遊之建議行程，活動手冊中亦將納入

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	更大的加值效應，請文化局適時介紹文化資產的歷史文化價值。 二、交通維護與垃圾清運是活動期間的大挑戰，請警察局、交通局、環保局、衛生局等就所屬業務做好規劃、全力配合，並請各區公所配合做好宣傳及秩序維護。 三、東亞流行音樂節日後舉辦時，應納入民間團體資源以創造雙贏，並於活動結束後進行整體檢討，勿讓活動僅流於制式化，透過新的創意發想，打造臺中成為流行音樂蓬勃發展的城市。		相關編排，手冊屆時將於各活動場次發送計 2 萬份。 二、另，有關指示東亞流行音樂節日後舉辦時，應納入民間團體資源乙節，本次活動僅先與部分地方社區協會合作，效益有限，爾後將依示，多方納入適當的民間團體，以期資源共享，創造政府與民間雙贏。 三、本局年初選定各項大型活動辦理完後召開檢討會議時，即已將本活動納入，活動結束後將依據市座裁示進行整體檢討，期透過持續的創意發想，打造臺中成為流行音樂蓬勃發展的城市。 警察局： 案內活動訂於 105 年 9 月 2 日在臺中州廳戶外廣場(預估參加人數 100 人，第一分局轄區)、9 月 3、4 日在圓滿戶外劇場(預估參加人數 6,500 人，第四分局轄區)、9 月 9、10 日在梧棲運動公園(預估參加人數 800 人，清水分局轄區)、9 月 17 日在牛罵頭遺址文化園區(預估參加人數 100 人，清水分局轄區)、9 月 17、18 日在葫蘆墩文化中心(預估參加人數 800 人，豐原分局轄區)舉辦，為維護活動期間交通秩序，本局及相關轄區分局將妥適規劃專案勤務，派警於活動會場周邊，落實執行交通疏導及安全維護工作，力求活動圓滿順利。 交通局： 本活動會場周邊皆未封閉道路，本局將持續觀察周邊交通狀

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			況，視情況機動調整相關交通疏導措施，以維持交通順暢。 環境保護局： 本局相關區清潔隊將全力配合於音樂節活動期間進行垃圾清運作業。
07	「2016 臺中國際踩街文化節」也是本市首次舉行的活動，參考日本的踩街模式、融入臺灣的在地特色，必定能吸引全臺最優秀、最精采的團體到臺中演出、交流，展現臺中「生活首都、創意城市」的定位，搭配臺中清泉崗機場與日本大分機場的直飛首航，必能達成我們打造國際旅客中進中出的目標。以下就觀旅局「2016 臺中國際踩街文化節」專案報告裁示如下： 一、由於活動範圍與規模相當廣大，對於交通動線、活動周遭店家可能造成影響，請盡早溝通協調，特別是西屯區公所的部分，爭取基層的了解、支持與共同參與。 二、踩街具文化、故事、服裝、音樂、舞蹈等元素，應透過教育向下扎根，融合族群與在地特色，透過踩街文化的種子教師，培育學童學習踩街文化及傳承。 三、踩街活動具創意與多元融合性，未來除可研擬加入 2018 世界花博系列活動外，也可擴及中部區域聯合治理範疇之縣市，請觀旅局邀集彰、投、苗三縣市提出表演隊伍，讓中部各縣市共同參與踩街盛會。	觀光旅遊局 西屯區公所 教育局 新聞局 警察局 交通局	觀光旅遊局： 一、本次踩街活動規劃係參考日本 yosakoi 祭典之理念，將舞蹈演出中融入具有臺灣文化意象及元素的方式進行呈現，希望透過踩街活動展現臺灣多元的文化特色，除了饗宴市民外，亦能呈現本地文化特色給國內外遊客。本年度活動已邀請到北海道 yosakoi 索朗祭、名古屋真中祭、三重縣安濃津祭等日本三大傳統踩街活動之代表隊伍來臺共襄盛舉，其目的便是透過具有歷史及文化特色的日本隊伍來臺交流演出，使國人及本市市民在觀賞展演中了解何謂踩街文化，並以此起示範作用，促使臺日雙方在文化上交流、激盪，引發本地隊伍對在地文化特色之反思，使來年度能吸引更多的民眾主動組隊參與，藉此具有特色的節慶活動對內增加在地認同感，對外發揚臺灣本土文化，藉由首屆踩街活動的舉行，帶動往後各屆各級學校踴躍參與，培養學子對在地文化認識，達到文化傳承之效。 二、本次活動將在活動廣宣部分加強宣傳露出 2018 花博在臺中之訊息，預計在主舞臺一旁設置花博形象拍照區，吸引

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	四、「國際踩街文化節」與「東亞流行音樂節」舉辦期程於中秋連假前後，可作為國際旅客來臺中觀光的大型宣傳活動，請新聞局加強媒體活動宣傳，並請警察局、交通局加派人力做好交通疏導作業，讓臺中真正成為 EVENT CITY。		民眾拍照留念；同時也透過中臺灣觀光推動委員會平臺，廣為邀約中臺灣各縣市組成踩街隊伍或陳設特色攤位，共襄盛舉。 三、未來將密切與本府各級單位橫向連結溝通，以確保活動順利遂行。 西屯區公所： 一、將積極配合觀光局先行拜訪惠來里里長及活動範圍內各公寓大廈、店家，爭取周遭店家及里民的了解、支持與共同參與。 二、透過各里辦公處辦理里鄰長相關會議中宣導周知。俟活動海報、文宣送達公所後，發放至各里辦公處廣為宣傳。 教育局： 依 105 年 7 月 29 日本府觀旅局召開「2016 臺中國際踩街文化節」工作協調會議紀錄，請本局協助發函本市各學校、樂齡中心、社大、補校、高齡自主學習團體等，協助海報張貼及宣傳，鼓勵民眾參與踩街系列活動與教學示範交流。 一、本局將依本府觀旅局提供之資料，函送本市各學校、樂齡中心、社大、補校、高齡自主學習團體等單位，培育學童學習踩街之文化及傳承。 二、配合觀旅局宣傳，於本府教育局網站公告周知，鼓勵相關教育單位與社會大眾共同參與踩街系列活動。

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			新聞局： 本局已於 8 月 8 日發布首屆「2016 臺中國際踩街文化節」之新聞稿，並獲中央社、自由時報、中國時報等媒體報導。本局將持續透過發布新聞稿、本府官方 LINE 帳號訊息、平面媒體與電子媒體等管道宣傳。 警察局： 踩街活動訂於 105 年 9 月 17 日在夏綠地公園旁市政北五路、市政北三路舉辦(預估參加人數 5,000 人，第六分局轄區)，為強化行銷宣傳，主辦單位並於踩街活動開始前 2 日，在高美濕地前廣場、臺中火車站前廣場……等處(第一、清水分局轄區)，規劃 4 場「表演團快閃宣傳」活動(預估參加人數 200 人)，因踩街活動適逢中秋連假，活動地點又緊鄰新光三越、大遠百百貨商圈，預期將有大量逛街購物民眾，踩街過程中實施車輛禁入管制，勢必對周邊交通產生較大衝擊，本局已於 105 年 7 月 29 日由主辦單位召開之工作協調會議中，針對管制路段、義交民力配置、停車供需等事宜提出相關建議，目前主辦單位已將交通維持計畫提送交通局審查，本局將依交通局核定之交通維持計畫，妥適規劃專案勤務，派警於重要路口協助踩街沿線及活動會場周邊交通疏導與管制，力求活動圓滿順利。 交通局：

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、有關「2016 臺中國際踩街文化節」活動，觀光旅遊局已於 105 年 8 月 12 日提送交通維持計畫書，本局刻正積極辦理審查作業，以利活動順遂進行。 二、有關「2016 東亞流行音樂節」活動，該活動會場周邊接未封閉道路，本局將持續觀察周邊交通狀況，視情形機動調整相關交通疏導措施，以維持交通順暢。
08	有關「臺中市政府修正組織自治條例案」，運動健康局與資訊局成立後，運動健康局與衛生局、資訊局與新聞局在英譯名稱之區別應避免混淆；另有關國際交流業務要放在秘書處擴大辦理，或者改隸新聞局組織項下發展，請一併研議。	人事處 研究發展考核委員會 教育局	人事處： 有關研議國際交流業務所隸組織乙節，擬配合辦理並已列入本府組織改造小組研議事項。 研究發展考核委員會： 依據 105 年 7 月 12 日資訊局第二次籌備會前研商會議與會人員提議，已列出 4 組資訊局英文名稱供參，將於 8 月 18 日資訊局籌備小組第一次會議請鈞長決議。 教育局： 105 年 8 月 18 日召開臺中市政府運動健康局與臺中市政府衛生局之區隔研商會議。
09	市府團隊上任後一年多來，本府參與行政院公共工程委員會評比成績，全民督工及工程施工查核績效均由甲等提升至優等；本季工程施工查核成績平均為 78.6 分，較去年同期 78.3 分，進步 0.3 分；甲等比例 47.1%，亦較去年同期 38.9%，進	建設局 教育局 原住民族事務委員會	建設局： 一、有關指示事項第一點，本局刻正訂定開口契約派工、驗收標準作業流程，並供各機關參採，以達一致化標準。 二、有關指示事項第二點，遵照指示辦理，本局列管標案進度

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	步 8.2%，可見在各機關的努力下，工程品質已漸漸提升，在此肯定同仁的進步，但也有很多進步的空間。有關研考會所提「公共工程品質推動委員會-105 年度第 2 季工作報告」，裁示如下： 一、公共工程的一致化標準，應訂定標準作業流程，請建設局針對開口契約派工、工期驗收等作業，訂定標準作業流程供各機關參採。 二、針對執行績效不佳之機關，如建設局、教育局、原民會及交通局等均已訂定績效改進措施逐步改善中，但成效仍有限，請就所訂改進措施加以檢討並落實執行。也請研考會安排每季執行績效最低之機關及公所，於標案管制會報專案報告改進作為。 三、政風處已積極將查驗機制推展至各工程主辦機關及區公所之政風單位。請政風處持續協助督導查驗工作，並於下次委員會中報告各機關政風單位配合情形，以落實工程品質的提升。 四、本年度經建設局及水利局的努力，計有「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」、「臺中市北區（中正）國民運動中心新建工程-主體建築工程」、「臺中市柳川污染整治及環境改善工程（中正柳橋-南屯柳橋段）」、「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程」及「新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程」等 5 案達金質獎推薦門檻，請執行機關務必掌握工期並加強品質	交通局 研究發展考核 委員會 政風處 水利局	超前或符合案件比率，104 年度平均執行率為 84.5%，105 年度截至 6 月底止平均執行率為 87.69%，執行率落後情形逐步改善中，後續將持續檢討執行績效改進措施、落實執行，並督促所屬各單位持续提升執行績效，以提升本局執行效率。 三、有關指示事項第四點，謹遵指示辦理，本府 5 案達推薦金質獎標準之標案，業已於 105 年 8 月 11 日先就金質獎簡報部分進行督導，後續並將陸續排定工地現場輔導作業。 四、有關指示事項第五點，本局業已訂定「臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點」，將依規辦理相關督導及考核事項。 教育局： 本局標案執行績效專案報告，業於 105 年 8 月 15 日簽奉核可。 原住民族事務委員會： 有關指示事項第二點，本會遵照辦理，本會列管標案進度超前或符合案件比率，104 年度標案平均執行率為 74.21%，105 年度截至 7 月標案平均執行率為 85.08%，執行率落後情形逐步改善中，後續將持續依本會所訂定之改善措施加以檢討並落實執行，以提升本會標案執行效率。 交通局：

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	管控；另請公共工程品質推動委員會加強輔導各項實地評審作業及相關演練，以爭取最佳的成績。 五、今年已指定各區公所應召開工程督導會報，請各區長及副區長都要親自參與工程督導，對於工程品質與進度提出精進作為，明年初市府將就工程類、非工程類主辦機關及各區公所等三類組進行評比。		一、驗收期程改善：105 年度期程調整為 7 月、8 月、10 月、11 月共 4 次驗收，以期提升執行績效。 二、報驗流程改善：竣工文件需經承辦同仁及監造人員共同確認，不再拘泥公文形式往返，廠商檢送竣工資料有缺失立即補正或重新檢送。 三、標準流程建立：建立驗收及結算作業標準流程，包括確認文件項目、資料審核項目等，以利相關單位審核。 四、人員配置與訓練：由於人員流動及業務更動頻繁，目前已有 3 人專職辦理工程採購及驗收，均安排參加相關在職訓練課程，以強化相關知識學能，提高執行效率。 研究發展考核委員會： 本府標案進度管制會報自本年 6 月份起每月請每季執行績效最低之機關及公所，進行專案報告改進作為，以協助各該機關及公所提升執行績效。另有關指示事項第四點本會遵照辦理。 政風處： 本處遵照指示賡續積極將查驗機制推展至各工程主辦機關及區公所之政風單位。並持續協助督導查驗工作，定期於本府公共工程品質推動委員會中報告各機關政風單位配合情形，以落實道路工程品質的提升。 水利局：

臺中市政府第 260 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、「臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋段)」：目前工程進度已達 72%，預計將於年底前完工，目前進度穩定超前中，水利工程科將加強追蹤管理工程進度，務必達到品質如式、進度如期之目標。 二、「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程」：遵照辦理，積極趕辦執行。目前水湳水資中心 105 年 7 月 31 日實際進度 84.44%符合進度，將持續推動現場工進及落實品質管理，並依遵照推動委員會建議，加強演練爭取佳績。 三、「新社區大南里番社嶺橋上游護岸整治工程」：已於 105 年 6 月 1 日完工，另目前持續針對金質獎評審作業，已於 105 年 8 月 11 日進行初次簡報演練，將再加強簡報內容、現場環境營造及實地演練，俾爭取佳績。

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	首先歡迎新加入臺中龍團隊的林依瑩副市長，依瑩副市長充滿陽光、活力與創意的人格特質，所到之處都讓人感受到溫柔、有愛的特質，過去致力推動長期照顧等社福方面的努力備受肯定。期盼未來我們借重副市長林依瑩的經驗，共同營造臺中成為宜居城市。市政的推動不僅是「事」的部分，更重要的是要看到「人」的層面，跨局處、跨單位業務的協調往往費時費力，然而這樣的合作往往攸關問題解決的關鍵與人民福祉。林依瑩副市長擔任弘道老人基金會執行長期間，為人所樂道的「不老騎士」環島活動，正是與社區營造互相結合的體現，本市的托老政策、食物銀行及社會住宅等市政，相信有了依瑩副市長的加入，政策將更符合社會需求並加速推動。此外，包括社會福利、文教衛環等 11 個局處，以及 iNGO 中心的建置、2019 東亞青奧也交由依瑩副市長持續進行督導。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	中央的長照 2.0 計畫規劃已逐漸明朗，將把長照服務體系建構分為 A、B、C 三個等級，以「旗艦店」、「專賣店」和「柑仔店」概念，與本府推行一年多的「臺中 721 計畫」、「托老一條龍」計畫方向相同，希望透過社區照護的模式、落實長照在地化，提供不同等級的服務，並搭配一里一樂齡計畫，讓本市的長者們可以活躍老化、健康促進。此外，預計本週開幕的豐原長青元氣學堂即 B 級「專賣店」的最好示範，活化利用原有的縣長官邸，提供多功能的日間托老服務，包括共餐、銀髮體適能、腦力刺激等課程，有助於減緩長輩們失	社會局 衛生局	社會局： 一、衛生福利部訂於 105 年 9 月 9 日上午假本府 301 會議室辦理我國長期照顧十年計畫 2.0 說明會，本局將配合中央期程規劃辦理及申請長照經費補助。 二、衛生福利部規定 A 級單位需已承辦日照中心，本局已盤點適合之試辦單位，俟中央確定計畫執行細節後，將連結日照中心辦理社區整合型服務中心統籌各項長照服務、及發展或特約 B、C 級的服務，針對失能老人、衰弱老人擬訂個別化照顧計畫，協調服務提供、並給予 BC 級行政支援、

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	能的情形，並減輕家人的負擔；有關中央規劃將於全國每 3 個村里就設置 1 處，估計共成立 2,529 處的 C 級「長照柑仔店」，也請社會局與衛生局積極配合中央政策，提前盤點本市的需求與供給，並請依瑩副市長督導，讓 0 到 100 歲的市民都能得到妥善照顧，也讓臺中成為最宜居都市。		人力培訓以及監督輔導。 三、另，本市符合 B、C 級服務據點已有 13 處長青快樂學堂、1 處長青元氣學堂、243 個社區照顧關懷據點、14 家居家服務單位等，將積極配合中央長照 2.0 計畫辦理。 衛生局： 一、長照十年 2.0 計畫服務對象由原本 4 類擴大為 8 類，服務項目由 8 項擴增為 17 項，向前延伸到預防(健康促進)、向後延伸至安寧服務，衛生局與社會局現已有固定召開會議商討未來規劃，且已於 105 年 8 月 11 日與林副市長依瑩共同討論、商議本市長照未來發展、長照藍圖建構，未來衛生局與社會局將持續推動長照服務。 二、衛生福利部訂於 105 年 9 月 9 日上午 10 時假本府惠中樓 301 會議室辦理「長照十年計畫 2.0 說明會」，已邀請行政院林政務委員萬億及衛福部呂政務次長寶靜親赴本市參與，另，為利規劃長照服務體系 A、B、C 三個等級，以「旗艦店」、「專賣店」和「柑仔店」概念建構，本局將函請本市各醫院、護理之家、居家護理所共同參與，期逐步推動該計畫。
03	中、彰、投、苗、雲、嘉、嘉七縣市已於上週共同發行中臺灣好玩卡(Day Pass)，這是區域聯合治理的具體展現，中央也將優先補助區域合作的相關事宜；「一卡在手，無論食衣住	觀光旅遊局	觀光旅遊局： 一、本計畫已與雲林縣達成共識推廣 2017 臺灣燈會，本次記者會亦協助製作臺灣燈會展示板，加強宣傳，後續亦加強

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	行育樂，都可以中部玩透透！」應搭配中臺灣的大型活動，例如明年雲林的臺灣燈會、2018 世界花博、2019 東亞青奧等，以及清泉崗機場升級國際機場所引進的國際旅客，提前進行中部各縣市的觀光整合行銷與招商作業，以帶動整體中部發展。		宣傳雲林旅遊路線，並導引國內外旅客至雲林賞燈會。爾後重大活動如 2018 世界花博、2019 東亞青奧等，亦將同步納入中臺灣好玩卡計畫協助宣傳。 二、本計畫範圍擴及苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及嘉義縣等中臺灣 7 縣市，並持續整合食、宿、遊、購、行等觀光旅遊資源，實踐「中區治理」，推動國際旅客「中進中出」，發展中臺灣為主要旅遊目的地，帶動中臺灣相關產業的發展。
04	近期本市優質農產品國際行銷有相當大的進展，包括農業局赴港參加「2016 香港美食博覽會」，推廣本市當季的優質農產品(新興梨、巨峰葡萄、龍眼蜂蜜、地瓜飲、紅龍果、梨山茶)及農產加工品(糕餅)等，進而招攬港澳旅客到訪中臺灣。此外，最近梨山水蜜桃在市府的行銷及國片《只要我長大》的推波助瀾下，供不應求。由此可知，好產品透過好行銷，就能產生好商機，這是環環相扣的。臺中是花果原鄉，2018 世界花博不僅推展花卉、更是推展農業的好機會。請觀旅局與相關局處推動行銷策略時，務必納入農業局，並結合花博，加強推廣本市的農特產品。	農業局 觀光旅遊局 世界花卉博覽會辦公室	農業局： 一、本局配合行政院農業委員會舉辦新加坡 2016 臺灣農產品節，於本 105 年 7 月 29 日至 8 月 3 日在新加坡 NTUC 國營超市之 Bedok Mall Finest 分店，透過此次的活動推介行銷臺中市優質農特產品，讓更多的新加坡消費者品嚐到臺中質優味美的水梨、巨峰葡萄及白玉苦瓜等，提供新加坡消費者更多不同種類蔬果選擇。 二、臺中農好禮進軍「2016 香港美食博覽會」：為拓展農產品外銷市場，由本局王局長領軍率本市輔導之農民、產銷班、合作社等參加 105 年 8 月 11 日至 8 月 15 日在香港會議展覽中心舉辦之「2016 香港美食博覽會」，本次活動，臺中市政府農業局特別嚴選當季優質新興梨、巨峰葡萄、龍眼蜂蜜、地瓜飲、紅龍果及梨山茶等臺中農好禮到現場銷售，邀請香港朋友一同品嚐臺中好農產品，感受最真摯

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			的臺中好滋味。 三、持續加強香港市場之行銷：105 年 9 月 1 日至 9 月 5 日在香港觀塘區一田百貨超市舉辦之 105 年度『香港・農・好禮』行銷活動，藉由再次前往促銷臺中農特產品活動，推廣臺中市各產區當季水果，期能透過再次行銷，使香港消費者對臺中質優味美的農特產品更加瞭解。 四、本局輔導新社區農會及花卉產銷班辦理「臺中市農產品文心蘭行銷荷蘭」計畫拓展新市場，擬於 105 年 9 月 24 日簽訂雙方合作備忘錄，本年度預計試銷荷蘭批發市場 10 萬枝臺中生產文心蘭。 觀光旅遊局： 為提前宣傳 2018 臺中世界花卉博覽會並推廣本市農特產品，繼去年推出「花現臺中彩繪飛機」，今年以「主廚前進花鄉」為宣傳主軸，連續打出三波系列活動： 一、錄製主廚帶路節目：105 年 6 月 15 日與東森財經新聞臺合作拍攝主廚帶路電視節目專輯錄製(東森財經新聞臺主廚帶路第五集/YouTube 影音平臺可搜尋)，由四家臺中飯店主廚帶領民眾上山下海到臺中在地尋找好食材，併同食材尋訪過程順遊週邊觀光景點，也跟著廚師一起走進廚房，學習做菜的巧思與撇步，推出花博套餐，深入臺中觀光景點，行銷 2018 臺中世界花博，依序為全國大飯店，清新溫泉，福華大飯店及長榮酒店等臺中市四家飯店。

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、「花之饗宴」廚藝交流：105 年 6 月 21 日邀請 36 位全國知名主廚(含臺中 12 家星級飯店主廚)，在臺灣百年古蹟霧峰林家花園進行廚藝交流，用臺中最新鮮純淨食材，融入食材屬性、烹調方式、擺盤設計與花的概念，並運用臺中在地特色食材催生臺中四季花博套餐，宴請來自全臺的行政主廚與貴賓。 三、臺灣美食展: 以「主廚前進花鄉」為議題，於 105 年 8 月 5 日至 8 月 8 日結合國際美食展，帶動城市、美食與花博聯合行銷，在 2016 臺灣美食展打造「得時臺灣主題館」，讓遊客在國際美食展中推出臺中純淨食材與美食料理，展現臺中春夏秋冬四季得時的特色佳餚，提前為 2018 臺中世界花博暖身宣傳。 四、上揭系列活動藉由本市農特產品與美食結合城市形象共同行銷花博等，已於 8 月 8 日辦理完竣，未來本局將持續結合農業局共同推廣本市農特產。 世界花卉博覽會辦公室： 2018 臺中世界花卉博覽會期間各局處如要進行行銷宣傳(如:農特產品、觀光行銷等)事項，本室將配合辦理。
05	近期也傳來好消息，霧峰入選環保署「營造友善城鄉計畫」，獲得拔尖級 2,000 萬元的補助經費，市府也著重於霧峰的建設，包括都市計畫的更新、預計於省諮議會園地打造 iNGO 中	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	心、設立中臺灣影視基地等，以及摘星計畫-光復新村的推動，結合本次的補助經費同步進行周遭綠美化。		
06	我們去年率先於中區推動試行的參與式預算，目前已具體成案，最近正擴大辦理，例如「中山路 257 巷百年人文巷道風華再現」，透過當地居民集思廣益，帶動中區再生並提出觀光亮點，經評估後建設局決定加倍投入經費進行重整，接下來也將於山線豐原、海線清水及屯區大里同步推動參與式預算，進行相關講習課程，也希望市民踴躍參與。	民政局	民政局： 一、104 年本市參與式預算機制於中區試辦，共 6 案入選為優先方案之計畫，已交由市府權責機關編列預算積極辦理中。105 年度擴大至豐原區、清水區、大里區及中區等 4 區辦理，本局委由專業廠商組成總顧問團，輔導及協助 4 個區公所成立參與式預算工作坊，並舉辦地區說明會、客廳說明會及住民會議，向市民廣為宣傳及說明參與式預算的內涵和實際操作方式，希望藉此讓更多民眾認識並熟悉參與式預算這個新興的民主機制。 二、總顧問團也將結合本府人事處公務人力訓練中心，共同規劃設計參與式預算相關課程，培力本府各級機關行政人員對於審議民主及參與式預算的認識，未來將朝向技術移轉至公部門自主辦理的方向進行規劃，俾利參與式預算機制於本市永續執行。
07	「治水」是我們的施政重點，水是生命的泉源、臺中的資產，也是城市治理成敗的關鍵指標，然而長期以來卻是城市治理的困難挑戰，我們對於治水的重視也反映在人事安排上，從林陵三副市長、黃秘書長、李副秘書長、水利局周局長、范世億參事、林榮川技監、環保局白局長等都是水利方面的專家；這些水利專業人才代表我們對於治水的重視。一年多以	水利局 新聞局 教育局 經濟發展局 衛生局 交通局	水利局： 一、水資源回收中心工程皆辦理地方說明會向民眾說明並聽取民眾建議納入評估考量，新建過程將全力要求品質並掌握工程進度，於 107 年如期完工。 二、水湳中水道系統部分，目前已進行經貿園區都市計畫調整公開閱覽，將園區建築基地均納入中水服務範圍內；此外

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	來，本市親水的環境已逐步展現成果，包括防洪治水及打造親水環境，在防洪治水方面，如大里溪的整治、南山截水溝的工程，滯洪池、易淹水地區的改善等；並在山、海、屯、市區分別打造水與綠的親水環境，讓臺中成為水岸城市，例如旱溪水域改善為輕艇場地、綠川、柳川的整治、潮洋溪、豐原葫蘆墩公園的軟埤仔溪、太平坪林生態公園、白冷圳等等，都為營造讓民眾親水的環境。要打造城市的良心工程，也要讓願景藍圖、計畫預算以及人力編制都能到位。除施作污水下水道工程，許多河川工程應同步進行截流、引流，並透過水資源回收中心及淨水廠設施進行水質淨化、涵養水源。目前本市污水下水道接管率已超過 12 萬 8,000 戶，也希望 2 年後達成累計 18 萬戶的目標。就水利局「城市良心工程-推動污水建設全攻略」專案報告裁示如下： 一、水資中心為污水下水道建設關鍵核心，為縮短城鄉差距，本市相繼興建太平新光及豐原水資源回收中心，預定 107 年陸續完工，請水利局全力以赴，希望如期如質達標，爭取行政院公共工程金質獎，並要向當地居民充分說明與溝通，並擬妥回饋辦法，以爭取在地支持。 二、再生水是抗旱很好的替代水源，以水滴水資中心而言，透過中水道，再生水可提供園區使用。預估每年可減少 525 萬噸自來水使用量、節省約 5,000 萬元自來水費用。多餘的再生水，還可供給附近的工業區使用。請水利局於未來水資中心規劃時，應將「水回收再利用」納入首	建設局 地政局 各區公所	水滴以及文山放流水再利用，也啟動可行性評估案，本局將持續推動水資源回收再利用目標，逐步落實低碳願景。 三、本局特擬定「臺中市清溪計畫-水質改善執行子計畫」，於 105 年 8 月 25 日召開跨局處協調會議，協調各局處本權責配合分工執行計畫，以改善各溪流之水質，並以集水範圍內之大樓、學校生活污水以及餐廳、市場、夜市攤販、捷運車站及公園廁所等集中污染源為優先改善對象，並配合辦理污水收集區之用戶接管，以達削減河川污染負荷、淨化河川水質之目的。 四、本局於 5 月向新聞局提出臺中市政府 Line 官方帳號訊息發送相關資料給與民眾；現階段分別於 5 月及 8 月請向大千電臺及中廣申請廣告託播；本局也積極於在建工程施工前於施工說明會上向地方說明補助原則。 五、本局 105 年 5 月 19 日於谷關地區邀集該區民意代表及地方人士辦理說明會，地方仍持反對意見，目前正依地方意見進行檢討後再向地方說明及持續溝通協調，以解決當地民眾的疑慮。本案如經原住民委員會同意後，將廣續辦理撥用程序，以取得用地，並已向中央提報爭取列入第五期建設計畫(105~109 年)，積極推動本市污水下水道建設。 六、因應水資中心有效運用，本局刻正辦理「臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案」檢討規劃整合鄰近區域污水下水道系統，利用既有水資中心餘裕量，並同步新建水資中心，擴展新增之污水下水道系統，用戶接

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	要考量。 三、污水下水道施工期間，造成民眾生活，以及交通上短期的不便，影響民眾觀感，除工程應如期完成外，也請新聞局依據不同類型的工程，協助設計簡明易懂的說明看板，供本市公共工程施作之標示，讓市民很快掌握工程目的與資訊，進而減少抱怨與誤會。 四、本市綠川、柳川、麻園頭溪及潮洋溪等河川，流經人口密集區，除一般住戶生活污水須收集，其他包括學校、醫院、軍營、監獄及市場、夜市等，請水利局優先納入污水接管，才能有效改善河川水體水質。而這些處所的權責機關，包括教育局、經發局、衛生局等，也請逐年編列預算，配合辦理改管工程，或進行輔導（例如輔導潮洋溪周遭所屬市場夜市等裝設油脂截留器），以達降低污染源成效。 五、本市黃金級的建築文山水資中心即將於今年底完工，兼具地下式滯洪設施及公園、停車場等功能，是充分利用都市土地的標竿建築。請交通局、建設局、教育局及地政局檢視所屬新建或既有的停車場、公園、綠園道、學校操場、運動場、區段徵收或市地重劃區內之設施，搭配水利局易淹水地區分布，參考納入採用地下滯洪方向辦理，打造本市成為韌性城市。 六、為讓市民了解廢除地下層污水處理設施的效益及改管優點，市府已組成「用戶排水設備審查服務團」，協助社		管策略亦朝污水大戶為優先，以達到質量並重的目標。 七、本局將持續積極辦理水利工程爭取佳績；另持續加強注意路面平整度，並要求監造及施工單位依規施作，以維用路人行車安全。 八、現階段本局推動中水資中心再生水供應廠商作為工業使用案，有福田水資中心預計每日供應 13 萬噸經簡易前處理知放流水予臺中港工業專區等地點使用，水湳水資中心預計每日供應 1 萬噸再生水予中科臺中園區使用，文山水資中心預計每日供應 5 千噸再生水予臺中精密機械園區使用，將上述資料提供新聞局宣導。 九、本局將持續努力推動污水下水道建設；目前截至 105 年 7 月底止總計接管約 12 萬 8,000 戶，預計至 107 年底可達 18 萬戶目標。 新聞局： 一、本局配合依據不同類型的工程，協助設計簡明易懂的說明看板，供本市公共工程施作之標示，讓市民很快掌握工程目的與資訊，進而減少抱怨與誤會。 二、為讓市民了解廢除地下層污水處理設施的效益及改管優點，市民朋友可藉由補助，修改室內污水管線，將污水接入公共污水下水道系統，最高補助 9 萬元。本局擬透過本府 LED 電視牆跑馬、有線電視跑馬、廣播口播、LINE 與發佈新聞稿協助宣導。

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	區民眾申請補助。市民朋友可藉由補助，修改室內污水管線，將污水接入公共污水下水道系統，最高補助 9 萬元。請新聞局和各區公所，協助水利局，加強宣導此服務。 七、污水處理不分城鄉，對於和平區既有的梨山及環山水資中心，水利局規劃再新建谷關及十文溪兩座，請積極爭取營建署經費補助，加速辦理。 八、公共污水下水道普及率，要質量並重，家戶接管也要同步並行，營建署在每月底皆會進行六都接管率之統計與評比，我們也要重視量化的部分，可以大樓為優先處理目標，已建置之水資源回收中心處理量也應善加利用、達到使用量之極限，達成質量並重的目標。 九、水利局施作工程品質良好，今年已有三項工程達金質獎角逐門檻，請水利局積極爭取。此外，水利工程完工後應加強注意覆工蓋板及路面平整度、勿因路面高低差影響用路人安全。 十、污水下水道是城市的良心工程，正如韓國清溪川經過整治、展現出河岸風貌，臺中的綠川、柳川整治，以及旱溪康橋改為輕艇活動與親水遊憩的場所，相當值得推廣，請新聞局協助水利局加強宣導。目前經福田水資源回收中心處理之再生水可用於中龍鋼鐵甚至彰濱工業區；水湳水資源回收中心的中水道系統，也可望推展至中科園區；施工中的文山水資源回收中心，可望推展至		三、有關綠川、柳川整治，本局已拍攝製作一支柳川隊長微電影與一則動畫，並透過本局 YOUTUBE 與市長臉書加強宣傳，並配合水利局水資源回收中心再生水的統計資料廣為宣傳。 教育局： 一、有關逐年編列預算辦理學校污水接管工程案，本局業已提列相關經費於 106 年重大先期計畫 38,700,000(計畫名稱：學校校舍污水管接管工程)，目前初審意見為：核列 10,200,000 元，由地方教育發展基金賸餘款(留存)支應；涉及國立高中職部分先不核列，俟改隸納編本市後，再核算。本局將俟後續經費通過後積極配合辦理。 二、另有關運動場部分，因本案所指區域範圍過廣，本局無從核對權管之運動場館是否位於所指範圍內，爰此，將請水利局提供明確位置，俾利確認需配合改善之運動場館，並將俟水利局納入污水接管後，配合逐年編列預算辦理改管工程；另本局將請水利局提供污水接管期程及易淹水分佈地區後，依期配合辦理及評估可配合採用地下滯洪方向之運動場館；另有關學校操場部分依據 103 年水利局提供易淹水地區，並無學校在列。 經濟發展局： 為配合施政重點以及柳川、綠川掀蓋工程，本局配合匡列預算

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	精密工業園區。此外，有關原縣區污水處理統計資料(如環山水資中心、梨山污水處理中心、臺中港污水處理中心、新光太平水資中心等)，請水利局彙整本市水資源回收中心再生水的統計資料提供新聞局廣為宣導，避免外界誤解。 十一、今年因營建署通過污水下水道第五期補助計畫經費 150 億元，市府須負擔 12%配合款，請水利局持續努力推動本市污水下水道工程，以提升本市污水下水道接管率排名；此外，需加強污水下水道沿線建設及水質提升，以達成水岸花都及親水環境的營造。		辦理柳川及綠川集水區內之市場內部裝設油水分離設施及雨污水分流改管工程，以利辦理後續相關公共污水管線銜接事宜，並提供攤商及市民更優良的消費環境。 衛生局： 有關醫院「污水接管」乙節，本局擬規劃納入 106 年度醫院督導考核項目，因該項涉及環保專業，屆時將邀請環保局協助輔導。 交通局： 有關指示事項第五點，本局爾後新建平面停車場，以透水性鋪面規劃為主，俾增加基地保水性，而立體停車場新建則增加綠建築指標設計，並因地制宜將地下滯洪池納入整體規劃設計考量；另檢視既有平面停車場鋪面，以老舊破損之鋪面，優先改善為透水鋪面，提升其透水性及基地保水性，以達韌性城市之目標。 建設局： 有關指示事項第五點，新建或既有綠園道、公園參納採用地下滯洪方向，本局將遵照辦理。 地政局： 本局辦理中之第 13 期、第 14 期市地重劃區及各區段徵收區之

臺中市政府第 261 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			排水計畫業經本府水利局審核通過，相關工程皆已發包並持續施作中，有關滯洪池採地下化方式規劃施作，將於未來之開發區工程納入考量。 各區公所： 遵照辦理。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今天市政會議移師潭子舉行，要感謝潭子區公所及潭陽國小的安排，本次是繼豐原、清水、烏日、大甲等地之後，再度來到府外召開市政會議，由於今天的專案報告與潭子的都市計畫相關，也希望透過與基層互動，更了解地方的需求。市府近期對於潭子的建設，也特別在此說明： 一、鐵路高架化第一階段即將於年底完工啟用，從豐原到大慶共 21 公里多的路線，全線 10 站，潭子是臺中鐵路高架化第一階段啟用的站點，鐵路高架化代表縣市縫合的契機，也進行整體都市計畫通盤檢討。潭子在縣市合併後，變成原臺中縣市交界中心點之一，新建的潭子聯合辦公大樓與市警局新建大樓預計將成為未來的行政中心，進而搭配周遭交通的改善，提升食、衣、住、行、育、樂的功能。兩棟新建物皆為綠建築，我們也保持既有的林木，並打造千人廣場，增加讓民眾活動的空間。 二、為鼓勵青年創業，市府推出摘星計畫，擇定潭子摘星山莊、光復新村、審計新村作為青年創業的基地；有產業才能帶動就業，然而要發展產業需要足夠的空間，配合中央推動智慧機械 4.0 計畫，我們規劃建置「聚興產業園區」，相關區域計畫已送內政部審查，也請黃景茂秘書長協助爭取中央支持地方都市計畫的規劃。另依據內政部規劃臺中都市計畫人口，115 年達 290 萬人口數，然而目前本市人口成長速度相當快速，內政部目前的規劃未符實際需求，因此需透過適度的都市計畫調整，雖然潭	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	子地區已有加工出口區，但仍有新興工廠的廠房需求，市府應透過合理的規劃開發使用，以帶動整體產業的發展。		
02	「路平、燈亮、水溝通」是里長最重視的基礎建設，以潭、雅、神地區而言，市府已投入 1.73 億元，改善約 26 公里的道路；並進行大雅分局新建、自來水延管及多條道路開闢等工程，我們未來也將整合豐原與潭、雅、神地區的都市計畫，成為山城副都心，讓各區的定位更清楚，也更有助於潭、雅、神地區之發展。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	提到豐原，最近豐原的市政推動也有相當大的進展： 一、包括豐原水資源回收中心工程已於上週動土，總經費達 57 億元，將改善污水處理與再生水利用，這是看不見的隱形建設，也是現代化都市進步的指標，配合 2018 世界花博，讓豐原化身為水岸花都。 二、響應中央長照十年 2.0 的政策，我們特別將位於豐原的原縣長官邸改為長青快樂學堂；原市區的市長官邸也將改為銀髮族的不老館；市府比中央早一步實現長照政策，包括托老一條龍、721 政策等，讓臺中成為健康促進、活躍老化的城市。 三、有關市民參與的部分，參與式預算已從中區試辦成功，擴及山、海、屯各區，透過由下而上的方式，讓民主觀念向下扎根。此外，青年的參與也很重要，全國首創的	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	青年審議委員會將於今日下午正式開議，我將前往進行施政報告，希望透過審議式民主、仿照議會的進行方式，匯集青年的意見，提供市政參考。		
04	社會住宅除豐原安康段已加緊推動外，大里光正段也已於上週六正式開工，內政部葉部長也來臺中參與動土，透過中央政府的協助、行政協調加速本市社會住宅的推動進度。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	近期交通建設的進展，包括大臺中山手線微笑-成追線已獲得交通部核列經費、正式宣告啟動，攸關交通樞紐的八大轉運中心，在沙鹿、大甲、霧峰三大轉運中心獲交通部同意補助後，規劃經費也已全數到位，透過轉運中心的鏈結，未來山、海、屯市區民眾往返將更為便捷。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	有關今日都市發展局「潭子地區整體規劃」專案報告，里長建議事項如下，請都發局、交通局、建設局、水利局參考研議，並將具體可行的事項納入後續都市計畫檢討及相關改善作為： 一、嘉仁里林瑞文里長： （一）潭子地區多年來因鐵道阻隔，主要交通串連皆為南北向，目前雖有北邊祥和路、南邊環中路闢建工程，惟仍缺乏中間區域東西向交通連絡道，建議考量將東西向道路延伸至中山路，以紓解交通壅塞情形。 （二）建議以「旱溪西路」作為延伸至豐原之主線道，以減緩可能影響拆遷之住宅範圍。	都市發展局 交通局 建設局 水利局	都市發展局： 一、有關嘉仁里林里長建議考量將東西向道路延伸至中山路部分，其建議延伸位置(係由仁愛路往西延伸至中山路)，查仁愛路一段目前為潭子都市計畫內 12 公尺計畫道路，往西延伸路分幾乎為農業區，前開潭子都市計畫（第四次通盤檢討）案，業於 105 年 1 月 26 日內政部都市計畫委員會第 868 次會議審決在案，爰此，倘經本府建設局評估有新增道路需求，可依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款規定辦理個案變更，本局將配合辦理都市計畫法定作業。 二、有關大豐里廖張里長建議將潭富路納入東西向道路整體規劃，將依其建議納入整體規劃內。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	(三)推動社會住宅政策也將引發汽機車數量增加，建請一併檢討汽機車停車場，避免排擠現行停車空間，並逐步養成市民使用者付費的觀念，以增進汽機車停車格周轉率。 二、潭陽里林國印里長： (一)每次颱風過後，落葉枯枝往往造成學校公園周遭環境雜亂，建議環保志工比照守望相助隊方式，回歸各里統籌分配，以利人力調度。 (二)大智街逢水必淹，惟涉及市府、公所、學校等多單位事權，建請市府協調解決大智街淹水情事。 三、大豐里廖張玉梅里長：建議將潭富路納入東西向道路整體規劃。 四、家興里莊世雄里長：建議頭家厝火車站以南規劃為平面車位，並搭配使用者付費，以提高汽機車周轉率。 五、頭家東里劉進福里長： (一)建請加強中山路道路平整性，以維護用路人安全。 (二)建請增闢頭家東里與舊社里第四工區 20 米道路銜接松竹路。 (三)建請增闢中興北路至葫蘆墩圳道路銜接。 (四)建請增闢大成街 8 米道路至葫蘆墩圳道路銜接。 六、東寶里林銘泉里長：昌平路連接北屯區、潭子區、路段相當長，惟東寶里與北屯區交界處部分路寬未達 10 米，導致交通壅塞，建請市府協助解決。		三、頭家東里劉里長建議事項： (一)第二點：建請增闢頭家東里與舊社里第四工區 20 米道路銜接松竹路乙節，查頭家東里於現行變更豐原交流道附近特定區計畫(第三次通盤檢討)案，已規劃 3 處可連接至北屯機廠重劃區。 (二)第三點，建請增闢中興北路至葫蘆墩圳道路銜接及第四點，建請增闢大成街 8 米道路至葫蘆墩圳道路銜接部分，已規劃道路連接至東側北屯機廠重劃區。 四、東寶里林里長建議事項：拓寬昌平路（東寶里與北屯區交界處），查已劃設 20 公尺計畫道路。七、大富里林里長：建議拓寬潭富路部分，查潭富路於大富里路段屬都市計畫農業區，且為市區道路－編號中 84(其規劃寬度 12 公尺)，倘經本府建設局評估有關建道路需求，可依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款規定辦理個案變更，本局將配合辦理都市計畫法定作業。 五、聚興里李里長所提，建請潭興路擴寬為 15 米道路部分，潭興路拓寬部分，已於整體規劃內容建議拓寬為 12 公尺，建請由建設局評估。 交通局： 一、臺鐵局已規劃於未來鐵路高架橋下潭子段(人和路-合作街)，採多目標方式設置停車場，約可提供 380 個汽車停車位。且潭子車站周遭之公有停車場有潭興停車場(提供 64

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	七、大富里林啟彬里長：建請拓寬潭富路，以符未來地區發展與中大型巴士行駛所需。 八、聚興里李添貴里長：建請潭興路擴寬為 15 米道路。		格汽車位)、公 1 公園附設停車場(汽車停車格位共 72 格)亦有空位可供民眾停車。 二、為因應未來停車需求，本局已針對潭興停車場改建為立體停車場案，提報 106 年先期計畫，經費預估共新臺幣 1 億 6,000 萬元，規劃興建地上三層立體停車場，包含頂層停車空間共計 4 層，約可提供汽車格 200 個，機車格 100 個，惟囿於市府整體預算限制，未能納入，將在未來年度繼續爭取，以期能提供潭子區更多停車空間。 三、未來潭子區公所遷移到新的潭子行政園區後，都發局規劃將原址 0.3 公頃土地作為社會住宅用地，本局將與都發局研議除了社會住宅本身停車需求內部化外，另增加停車空間供外部民眾停放車輛。 四、另社會住宅周邊(原潭子區公所，近潭子火車站)道路路邊停車格規劃(如勝利路、潭興路、興華一路、雅潭路、新興路、復興路等道路)，本局已預計於 105 年 9 月 8 日辦理會勘討論。 建設局： 一、嘉仁里林里長建議事項： (一)建議考量將潭子區東西向道路延伸至中山路，以紓解交通壅塞情形乙案，惠請本府都發局就整體都市計畫卓予考量併同納入通盤檢討，本局擬權責就前述檢討核定為都市計畫道路用地部分，籌編經費錄案評估研處。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(二)建議以「旱溪西路」作為延伸豐原之主線道乙案，查本市旱溪東西路尚得通行往返豐原區無阻，另臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收範圍，亦業於 105 年 8 月 23 日恢復開放通車在案。 二、有關潭陽里林里長建請協調解決大智街淹水情事乙案，經查大智街為潭子區公所維護管理，該位置有經潭子國中及潭興路二段 261 巷 1 弄等 2 處排水系統匯集於此，嗣經吳顯森議員服務處於 105 年 8 月 9 日辦理會勘，初步會勘結論為：「因有排水系統經潭子國中流入大智街排水系統導致無法負荷而淹水，請教育局先研議依原有排水方向做好校園內排水路改善。」爰本案將由教育局先行研議改善潭子國中校內排水系統(依原有排水方向引導至學校另一側之雨水下水道)後再行觀察成效。 三、有關大豐里廖張里長建議將潭富路納入東西向道路整體規劃乙案，惠請本府都發局就整體都市計畫卓予考量併同納入通盤檢討；本局就法定劃設計畫道路部份先予錄案(經評估建議拓寬路段，寬幅為 15 公尺，全長約略 780 公尺，所需總經費概約新臺幣 6 億 8,850 萬元整(含工程費約 5,850 萬元，用地費約 6 億元，地上物補償費約 3,000 萬元))並另覓經費研處，餘俟檢討核定變更為道路用地後，本局方依核定路線錄案研議賡處。 四、頭家東里劉里長建議事項： (一)建請加強中山路道路平整性乙案，囿於中山路為省道臺

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			3 線，維護管理單位為交通部公路總局第二區養護工程處臺中工務段，本局已於 105 年 8 月 26 日函文該單位研議改善。 (二)建請增闢頭家東里與舊社里第四工區 20 米道路銜接松竹路乙案，經查旨建議路段縱為都市計畫區域，惟非屬道路用地，就現行法規所展，礙難辦理徵收開闢之實，爰宜由轄區公所先行辦理交通效益層面評估，嗣後應循都市計畫法相關規定，報請本府都市發展局納入都市計畫通盤檢討，俟檢討核定變更為道路用地，並籌措經費有著後，本局方依核定路線依規續處。 (三)建請增闢中興北路至葫蘆墩圳道路銜接乙案，經查旨建議路段縱為都市計畫區域，惟非屬道路用地，就現行法規所展，礙難辦理徵收開闢之實，爰宜由轄區公所先行辦理交通效益層面評估，嗣後應循都市計畫法相關規定，報請本府都市發展局納入都市計畫通盤檢討，俟檢討核定變更為道路用地，並籌措經費有著後，本局方依核定路線依規續處。 (四)建請增闢大成街 8 米道路至葫蘆墩圳道路銜接乙案，經查旨建議路段縱為都市計畫區域，惟非屬道路用地，就現行法規所展，礙難辦理徵收開闢之實，爰宜由轄區公所先行辦理交通效益層面評估，嗣後應循都市計畫法相關規定，報請本府都市發展局納入都市計畫通盤檢討，俟檢討核定變更為道路用地，並籌措經費有著後，本局

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			方依核定路線依規續處。 (五)有關東寶里林里長所提昌平路連接北屯區、潭子區交界處部分路寬未達 10 米乙案，係因計畫道路變更後為保留東側建物及縣市合併後原縣市交界處都市計畫道路錯開落差銜補故道路線型多偏向西側造成爭議，目前爭議部分經多數民眾陳情已由本府都市發展局納入臺中市主要計畫(第四次通盤檢討)中辦理審議，後續俟爭議處理完成且籌措財源有著後，依規辦理旨揭計畫道路開闢。 五、有關大富里林啟彬里長建議拓寬潭富路乙案，囿於本市潭子區潭富路僅部分路段係屬都市計畫道路用地，前述道路用地亦部分業依都市計畫劃定範圍闢建完竣，故本局僅就法定劃設計畫道路且未闢建完竣部份先予錄案並另覓經費研處，餘俟檢討核定變更為道路用地後，本局方依核定路線錄案研議賡處。 六、有關聚興里李添貴里長建請潭興路擴寬為 15 米道路乙案，經查本局刻正辦理可行性評估暨先期規劃案，規劃拓寬範圍為福林路至新興國小前區段，拓寬長度為 1680 公尺，所需總經費約 2 億 500 萬元，其中用地費(含地上物拆遷補償費)約為 1 億 2,500 萬元，工程費為 8,000 萬元，已於 105 年 8 月 23 日完成期中報告書(修正版)審查會議，預計於 105 年 9 月份召開規劃拓寬路線之地方說明會。 水利局：

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、有關潭陽里林里長所提大智街逢水必淹乙案，經查該處淹水原因如下：潭子國中圍牆內側排水溝常挾帶落葉等垃圾堆積於大智街旁中小型排水內，又每逢大雨該排水無法容納過多逕流量進而造成淹水情形。 二、本案經 105 年 8 月 9 日吳顯森議員服務處邀集相關單位現勘，會勘結論為建請市政府教育局與潭子國中研議改善校園內排水系統，並籌措經費施作改善工程，爰本案建由教育局賡續追蹤辦理。
07	有關今日都市發展局「潭子地區整體規劃」專案報告，整體歸納及裁示如下： 一、交通攸關大臺中的發展，由於縣市合併前臺中無整體的區域計畫，導致部分道路寬度、高度不一，市府去年底已向內政部提出臺中新的區域計畫、各項都市計畫也進行整併檢討，請黃秘書長協助盡速爭取內政部支持核定。 二、有關鐵路高架化、國道 4 號延伸豐潭段(一環二道三串連)等重大計畫固然重要，區域內的交通路線暢通也很重要。潭子火車站鐵路高架化完成後，應設法提升大眾運輸系統使用率、降低汽機車使用率，透過適度的管理機制提升行車效率及停車格周轉率，請交通局一併檢討既有停車空間並規劃增設停車設施。 三、潭子人口數已超過 10 萬人，為紓解交通人潮，未來搭配火車站栗林站、頭家厝站的開通以及捷運綠線的完成，	都市發展局 交通局 民政局 經濟發展局 建設局 消防局 研究發展考核委員會 觀光旅遊局 潭子區公所	都市發展局： 一、指示事項第一點：本市區域計畫業經本市區域計畫委員會 4 次會議審議通過後，已於今年 1 月提送內政部區域計畫委員會審議，目前已召開 5 次專案小組會議審議中。 二、指示事項第四點：關於未來鐵路高架化後，建構東西向聯絡道部分，查潭子區內已規劃 12 處平面道路縫合。 三、指示事項第六點： (一)前於 105 年 3 月 3 日辦理敬業新城現地會勘，經國防部代表表示該處宿舍已經行政院 104 年 8 月 27 日院授主基綜字第 1040200736 號函同意辦理整修工程，另亦表示明駝新城已整修完畢，爰兩處皆難配合提供本局做社會住宅使用。本局再於 105 年 5 月 26 日召開「潭子暨火車站周邊地區整體規劃跨局處研商會議」，確認前開 2 處宿舍仍有利用計畫。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	應進一步將臺鐵山線轉為本區域內的大眾運輸系統，強化軌道運輸轉運功能，以降低汽、機車使用率。 四、以往潭子區域因鐵路阻隔致東西向路網缺乏，配合未來鐵路高架化後，應建構平面東西向聯絡道，一併規劃環狀化與網狀化路線、並考量中大型巴士行駛學校、醫療院所之需求，強化在地交通便利性。 五、潭子周遭交通可研議利用國道 4 號、國道 1 號及臺 74 線生活圈快速道路進行交通分流措施，引導長途與短途的車輛行駛不同的道路，以解決交通壅塞問題。 六、有關都發局評估將明駝新城做為社會住宅的用地，請加速進行；此外，有關「潭陽里、潭北里聯合里活動中心」的修繕工程，為加速完成以提供民眾活動之用，我們已准予動支第二預備金，向軍方辦理土地有償撥用。後續請民政局督促公所加速辦理，以符市民期待。 七、鐵路高架路段即將於 9 月通車，潭子車站是為本地重要的對外交通門戶。針對潭子車站前錯綜林立的建物是否適法，請都發局進行瞭解，如係違章建築應行檢討並適當處置，以維護都市景觀。 八、請經發局評估潭子車站前加工出口區之轉型，並加速開發聚興產業園區，輔導未登記工廠進駐，以利整體發展。 九、警察局及各大隊新建大樓將於今年 9 月完工，潭子聯合辦公大樓也預計明年 4 月完工，二大建設將形成潭子地區的地方樞紐。請建設局掌握施工進度及品質，也請交		(二)本案建物屢經國防部表示尚有利用計畫，檢視潭子區現階段社會住宅需求程度雖弱，惟考量潭子區現階段無社會住宅興辦用地且後續將投入一環二道三串連等交通建設，預期該建物區位優勢將漸增，加上鄰近已有加工出口區，評估後續社會住宅需求亦隨之增加。 (三)有關評估明駝新城做社會住宅用地事宜，查本案建物量體尚具規模，將朝共同使用研擬興辦方案，並再次徵詢國防部意見。 四、指示事項第十點： (一)有關舊區公所之規劃，已於整體規劃內規劃作為商業區使用，並配合社會住宅政策，其西側規劃為社會住宅使用。 (二)有關潭子區火車站前（中山路、潭子街一段、潭子街一段 31 巷...）建築物錯綜林立，且火車站周邊為潭子早期發展地區，違建物產生有其都市發展之歷史因素，違建型態複雜且數量可觀，故本局對於潭子區之違章建築處理，短期以打通騎樓人行空間為先，維護都市景觀列為長期目標，過去執行情形及短、長期擬辦理，說明如下： 1、過去執行違建專案情形：過去於潭子地區，辦理「騎樓安學違建拆除專案」共執行，中山路段(雅潭路-中山路二段口)、中山路二段(雅潭路一段-潭興路三段)、頭家路(頭家路底-頭家路 192 巷)、得福街(頭家路-德福街 82 巷)等 4 條路段，長度約 2,680 公尺。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	通局研議提升大眾運輸系統便利性並做好周邊交通規劃，以利地方發展。 十、因應新大樓即將完工，對於舊的辦公大樓的活化利用，也要提早因應。位於火車站前精華區的舊公所，請都發局就潭子區未來發展與再定位重新思考，發揮土地使用效益。而警察局大樓舊址，目前規劃做為智慧應變暨交控中心等功能，亦請消防局、交通局、資訊中心等機關妥為進行空間分配規劃。 十一、本市正推動 369 自行車計畫及百里登山步道，目前潭雅神自行車道已入選為教育部體育署第一屆十大自行車的經典路線。為進一步發展潭子休閒環境，請觀旅局做好自行車道的維護與串連，同時也請里長協助宣傳。 十二、本次潭子區域的專案報告是繼豐原、大甲、烏日後整體規劃的報告，未來霧峰等縣市交界的衛星地區也應進行整體區域規劃的專案報告，讓民眾了解市府帶動各區發展的決心。		2、短期方面：106 年持續推動「騎樓安學違建拆除專案」，潭子區預定評估路段，有大新路(中山路二段-大新路 20 巷)、復興路一段(環中路一段-合作街)等 2 條路段，長度約 1,800 公尺，持續優先打通騎樓人行空間。 3、長期方面：依目前本市違章建築處理原則，違建處理有其優先順序，且考量整體效益與效率及執行依據與公平性，恐不可行或無法立即顯現成效，故潭子區火車站前都市景觀維護或改善，長期規劃建議： (1) 可納入「潭子地區整體規劃」中，評估劃設應實施都市景觀維護範圍及維護事項，違章建築部分配合規劃期程，依據所劃設景觀維護範圍研擬專案計畫辦理； (2) 可納入「潭子火車站前周邊都市更新」，違章建築部分配合都更範圍及規劃期程辦理。 五、指示事項第十二點：本局前於 105 年 5 月 27 日召開「臺中市 29 區整體規劃研商會議」，透過資源盤點及課題對策研擬，提出規劃草案，並俟規劃成果邀集相關單位召開跨局處研商會議，調整修正草案內容，具體提出整體發展報告，故霧峰等縣市交界之衛星地區，俟規劃草案提出並召開跨局處研商會議後，再進行專案報告讓市民瞭解本府對各區整體規劃構想，達到市政宣傳成效。

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			交通局： 一、有關鐵路高架化通車後潭子站之停車規劃如下： (一)本局已請臺鐵局研議將新站機車停車場配合新站啟用同步開放，由本局代為維管，可提供機車位 149 席。 (二)本局已規劃於潭子站潭興路旁鐵改局工區範圍內空地，設置機車臨時停車場，約可提供機車位 80 席。 (三)潭興路已規劃增設路邊機車停車格，將於新站通車時同步啟用，約可提供機車位 20 席。 (四)現有潭子車站出入口旁臨中山路側之 2 處機車停車場，已請鐵工局於第二階段施工初期先不圍設圍籬，仍暫先保留該 2 處機車停車場供民眾轉乘停放，以緩衝原有停車者之停車習慣。 (五)臺鐵局已規劃於未來鐵路高架橋下潭子段(人和路-合作街)，採多目標方式設置停車場，約可提供 380 個停車位。 二、因應鐵路高架化潭子新站啟用，為提高提升大眾運輸系統使用率，本局檢討市區公車轉乘臺鐵機制，藉由調整公車招呼站位置、闢駛橫向聯外公車路線等策略，強化大眾運輸系統使用便利性，進以提高民眾搭乘意願。 (一)調整公車招呼站位置： 1、目前行經停靠潭子火車站之市區客運為 55 路、58 路、58(副)、58(區 2)、65 路及 900 路等路線停靠前站公車候車亭，另有 20 路公車條靠後站。20 路公車停靠站位將配合新站出口位置，調整至站體內停靠，以縮短

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			往返火車站和公車招呼站之步行距離。 2、未來，前站候車亭將配合鄰近潭子火車站前站之潭興路打通工程完工期程，檢討設置位置，朝往北屯路方向遷移，增進公車旅次民眾轉乘火車之意願，另吸引臺鐵旅次民眾願意搭乘公車，利用公車接駁至市區其他目的地之意願。 (二)闢駛橫向聯外公車路線：已規劃和公告「潭子聯合辦公大樓-潭子神綠園道」路線，預計今(105)年底前營運通車。 三、指示事項第三點：臺中鐵路高架化第一階段將於近期通車，改建的潭子新站也將同步啟用，將提供更便捷的鐵路運輸服務及停車轉乘設施，本局已配合規劃公車路線與周邊交通動線，並爭取增設機車臨時停車場，增進轉乘便利性，降低私人運具使用。後續並配合 107 年度第二階段通車啟用之栗林及頭家厝車站，就潭子地區整體公共運輸路網再調整，進一步強化轉乘功能(如松竹、大慶車站與捷運路線 G4、G13 共站轉乘)，建構便捷的軌道運輸轉乘環境，朝綠色運輸的目標邁進。 四、指示事項第五點：潭子區內包含國道、省道臺 74 線、臺 3 線等高、快速公路系統，未來「國道 4 號臺中環線豐原潭子段計畫」與國 1、國 3、國 4、臺 74 及臺 61 線構成大臺中地區完整之高、快速公路網。於潭子區增設 1 系統交流道、1 處潭子交流道及潭子連絡道，提供潭子地區更便捷進出國道及快速道路之服務，並改善豐原-潭子-臺中市區

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			主要幹道(臺 3 線及中 89 線)之交通服務水準。 五、指示事項第九點：潭子聯外大眾運輸系統(捷運)規劃已納入 105 年度大臺中捷運路網整體規劃辦理。 六、指示事項第十點：關於智慧應變暨交控中心空間分配規劃，資訊中心已召開多次相關會議，本局已提出控制臺須有 4 席之需求。 民政局： 有關「潭陽里、潭北里聯合里活動中心」用地撥用，潭子區公所業請本府地政局於 105 年 8 月 18 日層轉財政部國有財產署准予有償撥用，俟該署同意有償撥用後，續辦土地財產移撥事宜。另里活動中心內部修繕工程業於 105 年 8 月 31 日動工，期間併辦理使用執照變更作業，本案工程預計 106 年 1 月底完。 經濟發展局： 一、臺中加工出口區之轉型評估： (一) 民國 60 年 3 月，經濟部以臺糖公司潭子糖廠舊址及部分民有土地，完成臺中加工出口區之設立，面積約 26.12 公頃，依據經濟部加工出口區管理處資料，目前有 41 家廠商進駐，土地已完全出租使用。41 家廠商中以電子零組件製造業為最多，其次為光學製品業、金屬製品製造業、其他製造業、批發業等，進駐廠商不乏上市櫃公司如佳能、亞洲光學、車王電子、菱生精密、光聯科

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			技等公司。 (二) 隨著經濟環境變遷，臺中加工出口區已從早期簡單消費性電子產品、金屬及塑膠製品加工，轉型為高附加價值的電子零組件及光學製造業之高科技產業，且在園區管理制度上調整創新，如開放區內可設立分公司，取消產品內外銷比率限制，簡化通關方式為一段式通關...等。 (三) 建議未來臺中加工出口區可在已成型的光學與電子產業群聚為基礎，配合行政院打造中臺灣為智慧機械之都並推動生產力 4.0 計畫之政策，增加引進相關產業進駐，如物聯網、智慧機械、航太、半導體設備等產業。 二、加速潭子聚興產業園區開發： 本案開發計畫書於 105 年 4 月 13 日召開第 1 次專案小組會議審查，修正後開發計畫於 105 年 7 月 26 日函送內政部，預計於 105 年 9 月 14 日前召開第 2 次專案小組審議。預計於 106 年 1 月完成開發計畫暨細部計畫案之審查、6 月辦理產業用地出售事宜。 建設局： 一、臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程目前實際進度 99.08%，建設局於每周召開進度檢討會，持續解決工程界面問題及相關爭議，積極追蹤工程辦理情形，預計 105 年 9 月完工。 二、潭子聯合辦公大樓興建工程目前預定進度 53.8823%、實際

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			進度 57.1965%，工期已過半，預計九月初景觀工程入場施作，將持續管控施工進度，以如期完工為目標。旨案截至本月已實施 24 次督導，預計於 8 月 31 日建設局將請督導委員至本案督導，持續控管本案品質。 消防局： 一、為強化本市災害防救政策措施，從通報、資訊、收集、整合各方面落實建置本市智慧防救災體系理念，是以規劃於警察局遷駐潭子新辦公大樓後，本局辦公廳舍遷移至本府警察局大樓。 二、本局辦公空間（含救災救護指揮中心、臺中市災害應變中心及救災救護指揮中心同仁及值勤官員備勤室）總需求 12233.56 平方公尺，目前完成本局進駐本府警察局行政大樓之空間配置初步規劃。 三、本府警察局行政大樓（地下室、1-5 樓估算 10560 平方公尺），尚不足使用需求，爰規劃保安警察大隊及婦幼警察隊辦公廳舍至少一層樓提供本局救災救護指揮中心同仁及值勤官員備勤、住宿使用。 研究發展考核委員會： 一、已請本府都發局針對目前進行檢討的都市計畫做整體時程規劃，將配合其建議報告日期安排至市政會議做專案報告，除讓市民瞭解各區都市計畫規劃成果及未來發展方向

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			外，並可達到整體市政宣傳綜效。 二、有關智慧應變暨交控中心預定地點為警察局大樓舊址 5 樓，分工原則為： (一) 本府資訊中心規劃及建置智慧應變暨交控中心整合系統。 (二) 本府交通局以整合交通相關業務系統（TOPIS）為主，並提出交通局進駐所需之環境、設備與空間，交由消防局整體規劃建置。 (三) 本府消防局以災害防救架構為主軸，並考量交通局之需求，整體規劃建置環境、設備與空間。 觀光旅遊局： 一、本局現已擬定 2015~2018 休閒型自行車道建置及串聯計畫，部分自行車道均已陸續完成或刻正規劃設計施工中，後續將逐年編列經費辦理。 二、潭雅神綠園道全長約 14 公里，其環境清潔及設施維護修繕工作，本局每年均編列預算委託廠商辦理，並派駐專人駐點巡查、配合替代役男支援環境清潔，以確保完善之休閒環境。 潭子區公所： 潭雅神自行車道係入圍教育部體育署第一屆十大自行車經典路線票選名單，本所業於 105 年 8 月 30 日以潭區文字第

臺中市政府第 262 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			1050018424 號函請本區各里辦公處及里長協助宣傳潭雅神自行車道事宜。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，今天適逢學校開學日，昨天《親子天下》雜誌公布「2016 年縣市教育力大調查」，很開心本市能榮獲全國第一的肯定，這是我們努力的成果，也要特別感謝同仁與各校師生全體的努力，《親子天下》透過政府投入、領導者滿意度、閱讀力與弱勢關懷等 4 個面向，檢視全臺各地方政府在教育上的投入與成果，這也顯示市府提出的新教育概念與政策，獲得外界的注目與肯定。教育是無止境的投資，也是良心事業，對於社會產生長遠的影響，無論是提倡十二年國教均優質化、技職教育、青年創業輔導或者非主流但具重要性的教育政策，如實驗教育、補救教學、慈暉學校等，都攸關教育的本質「讓每個孩子適性發展」，也是市府積極推動的政策。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上週我到和平區達觀國小舉行改名「博屋瑪國小」揭牌儀式，教育部潘部長也特別到和平區共同參與，這個校名透過由下而上的公民投票方式所選出，「博屋瑪」(P'uma)在泰雅族語中具養育、學習、薪火相傳的重大意義。實驗教育從我擔任立委時就極力推動，這種以受教者作為主體，由內而外建構自己的世界觀，對於自己生長族群的認識與認同，是教育改革中很重要的一部分，透過教育傳承族群所屬的歷史文化，才能建立族群的自信心與光榮感，我們也已編列相對預算，希望在硬體建設與軟體方面能投注更多資源，發展偏鄉學校的特色。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	上週以來的活動很熱鬧，包括舉辦市府員工的運動會與志趣趣味運動會，大家充滿了活力與創意，透過趣味競賽的方式，促進健康也讓大家聯誼互動。最近許多活動也將陸續展開，包括東亞流行音樂節、國際踩街文化節、臺中文學館也已正式開館，並錄製第二季「勇闖中臺灣」節目行銷中部觀光。此外，今年臺中的十大伴手禮活動首度增設「優質清真獎」，我們希望透過商品與多元文化的結合，創造更多商機。上週臺中國家歌劇院雖已正式移交文化部，但它就像臺中的女兒一樣，會有更多人關心歌劇院的發展並扶植當地的藝文產業，包括民間企業也響應市府 8 年 100 萬棵植樹計畫，捐贈樹木種植於歌劇院周遭，相信未來歌劇院也將成為中部旅遊路線必然造訪之地。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	經過九場次「行動市府-市政說明會」，讓更多地方人士了解市府施政理念與成果，但受限場地及時段，相信仍有很多市民並不完全清楚市府在各區的詳細作為，請新聞局持續宣傳，讓更多人了解施政重點。	新聞局	新聞局： 本局擬持續透過月刊與月報定期持續宣傳，且透過有線電視與廣播安排專訪，也將持續協助本府各局處拍攝宣傳影片，以持續不間斷有效的推播宣傳，讓更多地方人士了解市政施政成果；另將製作臺中新聞特刊，編寫各區政績文宣，與民政局合作發送。
05	今天(8 月 29 日)市區公車 97 線從臺中大甲延駛到苗栗苑裡正式通車，由於臺中大約有一千多名市民至苗栗就學，苗栗縣民到臺中購物、醫院看病也相當多，預計公車延駛所創造本市的經濟收益將大於延駛支出，這是創造互惠、多贏的區域	交通局 新聞局	交通局： 一、目前臺中市、苗栗縣、南投縣和彰化市因為經濟活動十分密切，跨縣市就學、就業往來人口逐年增加，已形成共同生活圈，為進一步打造中部一日生活圈，中彰投苗已經成

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	聯合治理的政策，請交通局與新聞局加強與外界溝通，澄清外界的誤解。		立區域治理平臺，而便利的交通運輸是區域共治的重要環節，因 97 路公車延駛可提供國立苑裡高中、縣立苑裡高中及龍德家商學生約有 1000 人戶籍設於臺中市之學生跨區通勤使用，不必再因轉乘，就能便利的跨區就學，上開路線因配合學生開學需求，故分別於 105 年 8 月 29 日通車營運，除可增加學生搭乘公車通學的意願外，亦可減少機車使用，有效降低學生交通事故比例。 二、97 路延駛至外縣市，除可造福莘莘學子外，亦將有助於帶動區域發展，本市公車延駛應以「區域治理」概念來看，所創造本市的經濟收益將大於延駛支出。因這 1 條路線搭乘多為臺中人，透過公車路線的延駛將可進一步帶動區域發展。 三、配合市區公車延駛至苗栗縣苑裡鎮國立苑裡高中及南投縣草屯鎮南開科技大學，本局已分別於 8 月 29 日與 9 月 1 日發布相關新聞稿，並於文稿中強調中彰投苗跨縣市就學、就業往來人口逐年增加，已形成共同生活圈，公車延駛到苗栗與南投，為區域聯合治理之多贏政策。 新聞局： 配合市區公車延駛至苗栗縣苑裡鎮與南投縣草屯鎮，本局已分別於 8 月 29 日與 9 月 1 日發布相關新聞稿，並於文稿中強調中彰投苗跨縣市就學、就業往來人口逐年增加，已形成共同生活圈，公車延駛到苗栗與南投，為區域聯合治理之多贏政策。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	在民主政治中，資訊公開相當重要，透過開放政府，讓民眾參與治理，也讓政府具有治理正當性，因此本人一再倡導以「願景領導、服務領導、行動領導」改革傳統「不做不錯」的觀念。行政院上週宣布，將延攬國際知名網路駭客的電腦神人唐鳳入閣，擔任「數位政委」，與本府籌設「數位治理局」的理念相互呼應。一年半以來，我們已積極推動建置「資訊局」，改名為「數位治理局」是希望提供更好的數位服務，透過新的名稱引發新的思維，而非囿於傳統對於資訊即系統發展、主機建置、維修服務等硬體設備的刻板印象，我們也延攬具良好學經歷與專業能力的蕭景燈教授擔任資訊長。當今網路發達，資通訊科技廣泛應用雲端運算、大數據分析，數位匯流與跨域數位整合，更是必須妥善面對的大趨勢；我們必須積極因應，才能跟上時代潮流，也滿足市民的需求。因此，創設「數位治理局」將是最重要的一步。以下就今天研考會資訊中心「數位治理局籌備進度」專案報告裁示如下： 一、「數位治理局」的成立，絕不能只視為放大版的「資訊中心」。而是臺中市政府為加速打造智慧城市，因應數位匯流、資通訊科技發展的時代趨勢所做的積極變革。該局的首長不稱為「局長」而是「資訊長」，道理也在此。請籌備處加速籌組工作，並貫徹此變革的理念，並積極做好開放政府與數位服務的工作。 二、為利「數位治理局」於明年 1 月 1 日正式成立運作，請研考會及人事處加速辦理該局成立相關法制程序作業，	研究發展考核委員會 人事處 主計處 財政局 秘書處 都市發展局 地政局	研究發展考核委員會： 一、未來數位治理局將設立創新服務科、數位匯流科、整合應用科、系統規劃科等，負責市政資訊整體規劃與推動、物聯網與寬頻網路基礎建設、市民卡服務整合與跨機關共通性資訊系統平臺等業務。並加強市府各機關間有關資訊的橫向溝通、協調、整合及業務推動，提升市府整體資訊政策及策略規劃能力，讓市民享有更多、更快的資訊服務，也加速落實臺中智慧城市的發展願景。 二、已就數位治理局籌備處組織規程、分層負責明細表等相關法規進行研擬，並配合人事處進行相關法制程序作業。 三、依指示將就如何統籌各機關資訊計畫及預算之審核分配，及各局處資訊計畫監督考核方式研擬訂相關作業辦法，並俟數位治理局正式成立運作後邀集財政局、主計處及研考會等研商以利 107 年度預算籌編。 人事處： 為應「數位治理局」成立，本處已配合修正本府組織自治條例第 6 條條文，增列「數位治理局」為一級機關，並經 8 月 29 日市政會議審議通過，另擬具市議會提案表提送 9 月份之議會臨時會審議，俟議會審議通過後，賡續辦理後續法制事宜。 主計處： 俟數位治理局提出預算需求後，本處再依規配合辦理。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	並請財政局、主計處協助辦理該局 106 年追加預算。 三、因應「數位治理局」成立後員額增加，該局辦公室空間不足問題，請秘書處協助於臺灣大道市政大樓之空間調整、配置。 四、為利本府未來資訊計畫整合推動，有關各機關資訊計畫及預算之審議，請「數位治理局」於明年成立後，主動邀集財政局、主計處及研考會等召開研商會議，以利 107 年度預算籌編。在此之前，請資訊中心先做好幕僚規劃作業。 五、本市已獲行政院正式核定發展為「中部智慧機械之都」，並將打造水湳成為創新低碳智慧示範區，數位機械產業政策與物聯網、雲端科技、大數據分析等息息相關，因此水湳經貿園區應以智慧城市的標準，打造系統的系統(system of systems)加以整合及規格化，達成智慧能源、智慧交通、智慧建築、智慧商務、智慧生活等目標，讓 IOC 智慧營運中心更具實用價值，請都發局、地政局以此方向進行規劃。		財政局： 配合辦理。 秘書處： 有關數位治理局空間需求，本處業已調配臺灣大道市政大樓文心 9 樓總核稿室供該局作為籌備處使用，並全力協助。 都市發展局： 智慧營運中心新建計畫為達成臺中市發展方向及滿足水湳經貿園區之建設目標，規劃智慧園區與智慧城市發展、產業 4.0 計畫之推動與發展、數位文化與文創產業發展等發展方向，說明如下： 一、推動智慧園區與智慧城市發展：興建臺中 IOC(名稱暫定)與環境監測中心，結合智慧電網、節能等綠色科技以及高效的雲端服務基礎設施，透過智慧管理系統進行園區各場館之能源動力、交通運輸及環境品質監測之資訊進行操作與管制，作為園區智慧型營運中樞(Intelligence Operation Center)。 二、興建產業 4.0 中心，聯接「中臺灣產業 4.0 產官學研聯盟」與智慧機械發展中心之研發能量，並匯集產官學資源，發展成為臺中產業 4.0 之旗艦計畫。此中心將應用雲端科技、大數據處理及物聯網等智慧製造關鍵應用技術，建構

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			智慧機械產業生態體系，以臺中市為發展基地，鏈結全世界，期將中部打造成為全球智慧機械之都；並結合中央與地方資源、中臺灣都市發展計畫、前瞻需求及國際展覽中心等，推動「打造智慧機械之都」、「深化智機產品與技術發展」、「加速產業導入智機化」及「推動國際鏈結」等 4 項策略，建立智慧化系統解決方案，促成智慧機械產業化及所有產業智慧化。 三、促進數位文化及文創產業發展：興建數位文化中心及文創產業進駐空間，藉由融入智慧、文創、產創、環境、教育、觀光等主題，發展創新數位文化、建構數位典藏資料庫及文創相關商業機能，使其成為臺中市文化創新及數位典藏的發展基石。 四、為推動臺中市產業之整體發展及強化全市之公共建設，整合產業 4.0、數位文化、智慧建築、創意研發、環保生態、節能綠建築與觀光休閒等主題，擬具智慧營運中心之多功能開發方向；並且以智慧(生產)、低碳(生態)、創新(生活)之水湳經貿園區建設目標，智慧營運中心規劃朝向產業發展、數位文化及資訊整合等方向，透過智慧型的科技手法以及整合本市特殊產業結構與文化底蘊，創造臺中市最核心的價值。 地政局： 本局辦理本市水湳機場原址北側、南側區段徵收案，其中北側

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			區段徵收區業已完成配地作業，有關配餘土地後續管理及處分方式，部分土地將朝設定地上權方式辦理招商，未來將配合評估引入符合本市發展「中部智慧機械之都」目標之產業。另南側區段徵收因受地主行政救濟影響尚未進行配地，將俟未來配地後，配餘土地亦將朝此一方向規劃。
07	百年來，臺中的發展是以火車站為座標軸線發展，而臺中又是中臺灣的中心城市，透過區域聯合治理帶動中彰投苗甚至雲嘉嘉的整體發展，這是臺灣國土規劃三核心的發展策略。我們應以宏觀及遠見妥善規劃新車站周圍土地，讓新車站得以承載下個一百年的任務。鐵路高架化雖已推動十餘年，惟車站周遭並未進行都市計畫通盤檢討，因此我們推動文化城中城計畫，在臺中舊市區從大範圍的面、看到線、而後是點，以綠園道沿線之東、西、南、北門(翡翠環廊帶)，並透過綠空鐵道與綠川河道這兩個交錯的十字座標串起綠園道，未來將成為人行步道、文學廊道、自行車道，這是有別於其他縣市、臺中特有的文化資產。為配合未來臺中新火車站周遭整體發展，未來應預留捷運與火車站共構的空間，都發局推動三大都市發展策略，包括臺中大車站計畫、鐵道博物館與綠綠臺中計畫(綠空鐵道、綠川河道)皆涉及 MR.B&B 複合式交通運輸計畫，公車、客運應移往干城交通轉運站用地，讓臺中火車站周遭交通更加順暢。就都市發展局「臺中大車站計畫-臺中火車站周邊規劃情形」裁示如下：	都市發展局 新聞局 文化局 建設局 交通局 地政局 經濟發展局 財政局 民政局	都市發展局： 一、指示事項第一點：本局係利用鐵路高架化契機重新檢視都市空間架構辦理大車站計畫檢討變更，該案刻正由內政部都市計畫委員會積極審議中，其細部計畫內容業已於臺中市縱貫之心都市更新先期規劃委託技術服務案中併同辦理，另該範圍個別細部計畫將配合大車站計畫於檢討時詳予探討，以建構整體發展願景。 二、指示事項第二點：本案業依審議結論修改相關資料，另內政部業已擇定 105 年 9 月 23 日再行召開專案小組會議，屆時將補充相關資料並列席積極向內政部委員說明尋求支持地方政府政策，以利後續相關建設的推動。 三、指示事項第三點：本局辦理臺中市縱貫之心都市更新先期規劃委託技術服務案，業已 105 年 8 月 17 日公告採購招標資料；105 年 8 月 31 日開標，後續依採購法相關規定辦理評選作業事宜。 四、指示事項第十點： (一)刻已辦理「105 年度臺中市火車站周邊景觀諮詢顧問

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	一、由於新臺中火車站通車啟用後，站區轉運腹地不足，周邊交通動線服務水準將無法負荷車站需求，且站區周邊都市計畫亟待整合，故宜利用鐵路高架化契機，澈底重新檢視都市空間架構。請都發局整合個別細部計畫，以配合整體願景發展。 二、臺中火車站周邊都市計畫變更，配合通車時程，具急迫性，已於今（105）年初報內政部審議。請都發局依據內政部都市計畫委員會的最新審議結論研議、修改後，再送請續審，請黃秘書長協助督導，並持續與中央溝通協調。 三、考量新站通車後站區轉運腹地不足，請都市發展局加速辦理都市更新先期規劃以及站區周邊大眾運輸系統整合規劃；請交通局針對大眾運輸轉運研擬配套措施，避免大量車流造成交通壅塞，也請新聞局協助對外溝通，施工期間的交通黑暗期請民眾共同諒解。 四、臺中火車站周邊文化資產豐碩，待都市計畫發布實施後，臺鐵局則可據以將相關文化資產捐予本府，或由本府代管。請林陵三副市長，協助督導本府與鐵路局合作，推動鐵道博物館整體規劃與再利用事宜，其中，鐵道文化博物館應與臺鐵局共同研商，串起臺中、大慶、彰化(扇形車庫)鐵道文化博物館群落走廊，請文化局協助辦理。 五、鐵路高架捷運化後，將串連鐵道前後站與整體路廊，並將增加近 10 公頃之園道用地，請建設局、交通局結合全		會」、「臺中車站周邊地區都市設計專案小組」、「文化之心都市計畫」、「文化城中城計畫」等諮詢管考會議及計畫，前項計畫從整體都市計畫、都市設計審議、景觀風貌等分層管控把關，期能確實管控火車站周邊景觀。 (二)為配合臺中火車站新站啟用，擬規劃成功路周邊整體景觀改善等相關計畫，除前揭計畫刻正評估提報「州遊樂園新軸線一街區風貌整體形塑計畫」，透過整體環境改善及周邊特色資源整合，期能創造更佳的都市環境、意象，彰顯城市特色及提升人本通行環境品質，以塑造新軸帶整合及謹慎管控新站地標，以迎接新站之建築群與舊景觀元素之融合。 五、指示事項第十一點：本局招標臺中市縱貫之心都市更新先期規劃委託技術服務案，工作項目含整體開發構想之 3D 動畫模擬，後續本案規劃火車站周邊整體開發構想時，擬參考地政局「翻糖臺中 預見幸福」影片製作 3D 動畫。 新聞局： 一、本局已於 8 月 12 日發布「國光客運同意中市府價購 臺中火車站前廣場開發加速進行」，8 月 25 日發布「交通部完成臺中鐵路高架化工程履勘」，8 月 29 日發布「中市府配合車站周邊交通改善措施」等相關新聞，本局將持續發布火車站前交通疏導之相關新聞稿。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	市綠廊與自行車道系統，落實推動「綠空鐵道軸線計畫」之周邊空間風貌改造。 六、臺中糖廠開發區內的生態湖，已由市府主導以區段徵收方式進行整體開發；而原「帝國製糖臺中營業所」建築物，經公告為歷史建築，也將由文資處依原貌修復，兩者已分別對外公告 107 年 12 月底及 108 年 2 月底完成。請地政局、文化局確實督導工程如質如期進行，未來搭配綠空鐵道建置、周邊聯外道路開闢及臺糖商業區之招商建設等投資，有效帶動後站地區發展。 七、有關干城商業區之招商作業，請經發局、財政局積極協調國有財產署盡速擴大民間投資案，以活化閒置土地，提升本區土地價值及發展。 八、大智路新闢工程（後站大智路打通至前站新民街），已獲內政部都市計畫委員會通過，請建設局盡速完成協議價購程序。本案有其必要性與公益性，預算部分並應積極尋求議會支持，俾確保道路開闢作業順利進行。 九、鐵路高架化啟動中區再生的契機，配合 2017 年臺中火車站站體建築、中區第二市場及萬春宮七媽會的百年節慶活動，請張副市長持續督導文化局、經發局、民政局等相關局處辦理一系列的慶祝活動。 十、臺中新站即將於今年啟用，未來進入本市的第一門面即將轉向到成功路，再加上各項建設正逐步展開，請都發局謹慎管控火車站周邊景觀，並對成功路景觀之轉型盡		二、協助都市發展局製作 3D 動畫，宣傳火車站周邊整體規劃。 文化局： 一、有關臺中火車站周邊文化資產豐碩，待都市計畫發布實施後，臺鐵局則可據以將相關文化資產捐予本府，或由本府進行管理乙案，經確認該範圍係指本市文化資產「新民街倉庫群」，據待都市計畫發布實施後，該坐落土地將回饋予本府，其文化資產將以捐贈或代管之方式辦理，另部分倉庫涉及私人產權，將再予以協調確認未來經營方式。另本局刻正爭取文化部補助經費辦理本案調查研究，將俟本調查研就完成後確認其未來再利用方向，並配合臺鐵局鐵道文化園區共創文化亮點。 二、有關歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程規劃設計之期末再修正審查業於本年 8 月 23 日審查通過，目前辦理後續監造及工作報告書、修復工程等招標文件中；另周邊景觀公園工程規劃設計預計於本年 9 月 19 日召開期末暨都市設計審議及植栽委員會諮詢聯合審查會議。 三、有關鐵路高架化啟動中區再生的契機，配合 2017 年臺中火車站站體建築、中區第二市場及萬春宮七媽會的百年節慶活動，辦理系列慶祝活動乙案，本局業已規劃辦理「2017 臺中百年畫整體行銷計畫案」，本計畫將藉由設計各項主題行銷活動，宣告 2017 在臺中的各項百年事件，是臺中

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	早規劃，以迎接新站之建築群與舊景觀元素之融合。 十一、請都發局主政，新聞局等相關局處協助，將火車站周邊整體規劃情形及施工期間可能帶來的不便處，參考地政局「翻糖臺中 預見幸福」影片，製作 3D 動畫對外宣傳以爭取外界支持。		在交通、商業、宗教、文化藝術、生態等發展成熟的象徵，具有重大的意義，並整合臺灣鐵路局「臺中古蹟車站落成 100 周年紀念」、經發局「臺中市第二市場百年慶行銷活動」、民政局「百年七媽會系列活動」等三大主軸，搭配文化局「臺中舊城生活節」、「臺中市文化專車－舊城線」及本市其他相關百年活動，帶入「文化城中城」再生主題，希冀藉由「百年」為主題，作整合性的事件行銷宣傳，擴大百年議題並點燃本市下一個百年盛世。 建設局： 一、有關指示事項第五點，本局辦理之「綠空廊帶-鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化工程」委託設計監造技術服務案部分，考量本案涉及相關專案介面繁多，尚需釐清確認，相關辦理介面協調結果、整體執行經費分配及預計工程發包期程等，本局業於 105 年 7 月 11 日及 105 年 8 月 29 日向市長簡報說明，另介面確認工作將於本(105)年 12 月前完成，並賡續進行設計及工程發包。 二、有關指示事項第八點，大智路打通案已於 104 年 11 月 3 日、104 年 12 月 29 日及 105 年 3 月 29 日召開第一、二、三次公聽會，其地上物查估採購，已於 105 年 8 月 9 日決標予卓越、宇豐及庭譽等 3 家不動產估價師，目前辦理查估作業，預計 105 年 11 月召開協議價購會，106 年 2 月陳報徵收計畫書，106 年中旬完成地上物拆除，106 年底完

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			成工程施作。另本案用地費，105 年度編列預算 1 億元，106 年度已再提列預算先期計畫，將配合預算核列情形，辦理用地取得作業。 交通局： 一、指示事項第三點：針對臺中新站啟用後之大眾運輸轉運方案，已配合預定通車期程及後續周邊工程施作情況，就臨停轉乘、公車停靠區、計程車招呼站，分階段規劃配置及動線方案，以增加便利性及變動最小為原則，儘量符合既有民眾乘車習慣，將過渡期間之影響降至最低。 二、指示事項第五點：本局規劃在臺中鐵高沿線車站及配合自行車道興建而設置 iBike 站點，並利用橋下空間多目標使用廣設汽、機車停車格，讓市民及外地民眾，能方便停車之外，更利用自行車道系統與 iBike 結合之優勢，悠遊及通勤於綠空鐵道。 地政局： 本局辦理水域部分之邊坡穩定及護岸、保水等基礎工程，該項工程已於 105 年 3 月 18 日上網公告招標，105 年 5 月 4 日決標，105 年 5 月 30 日簽約，並於 105 年 6 月 28 日開工，預計 106 年 1 月 24 日完工，本局將都督導承攬廠商如期如質完工，配合文化局陸域工程，可先於 105 年 11 月移交文化局施工。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			經濟發展局： 一、適逢第二市場即將屆滿百年，規劃藉由設計操作各項主題行銷活動，包括：活動記者會、設計製作文創商品、世界紀錄活動、在地遊程串連活動及其他創意行銷活動慶祝即將到來 106 年的百年慶，希冀點燃本市下一個百年盛世，藉以有效提升本市公有零售市場營運能量，發揚傳統市場核心價值。 二、對於干城商業區招商經洽國有財產署中區分署表示目前持續進行干城商業區招商活動，另都市發展局依據「臺中市都市再生及發展委員會」第 4 次會議指示事項於 105 年 8 月 17 日邀集相關單位(本局、建設局、文化局、觀旅局、環保局、財政局、地政局、交通局、國產署)研商「干城地區開發需求」會議，本案已由都發局擔任協調單位，本局將配合該局協辦後續招商事宜。 財政局： 有關協調國有財產署就干城地區範圍內國有土地引進民間投資，本局業於本年 8 月 17 日會同國有財產署，本府經濟發展局、地政局、都市發展局...等機關召開研商會議結論，請國有財產署就該範圍土地研議整體發展策略對外辦理相關招商作業。另請與會各機關倘有該地區發展可能衍生之需求，提供該署以利彙整納入該地區整體發展計畫。

臺中市政府第 263 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 8 月 29 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			民政局： 一、據查，萬春宮依本府要求，均以正式公開方式邀請參與七媽會，6 月 12 日彰化南瑤宮、6 月 25 日梧棲朝元宮、7 月 24 日北港朝天宮、7 月 30 日東區樂成宮、8 月 14 日新港奉天宮完成聖帖邀請；8 月 28 日邀請鹿港天后宮，採鹿港天后宮建議，規劃 9 月中旬左右先以萬春宮之非官方名義召開七間媽祖廟協調會議，取得共識後，再正式以聖帖邀請鹿港天后宮。 二、為掌控萬春宮目前執行情形，本局於 8 月 30 日拜訪萬春宮洪住持洽談後，於 9 月 2 日將辦理情形及、遭遇問題及本局擬協助方向資料刻正簽陳市長。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 8 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦 機關	受委託 機 構	研究 主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦 理 情 形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
103	011	歷史建築「大里杙保正 集會所」調查研究暨修 復再利用規劃設計	臺中市文 化資產處	許伯元建 築師事務 所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/08/05	1,139	刻正辦理驗收。	落後	請盡速趕辦
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104 年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/03/31	104/09/30	—	104/12/15	105/11/18	2,250	業於 105 年 8 月 10 日召開期末報告審查會議，審查結果為修正後通過，廠商刻正修改成果報告，俟廠商提送修正期末報告書後，辦理驗收程序。	落後	請盡速趕辦
								104/07/17	104/10/30	—	105/08/10					
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	業於 105 年 8 月 9 日辦理期末報告審查會，審查結果為修正後通過。廠商預計 105 年 9 月 20 日繳交修正期末報告書。	符合	繼續列管
								104/07/17	104/11/19	105/03/29	105/08/09					
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	業於 7 月 11 日召開第 2 次期末審查會，審查結果通過，廠商已於 8 月 15 日提送修正後期末報告書至本處備查。	符合	繼續列管
								104/05/11	104/09/01	105/01/05	105/07/11					
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	業於 105 年 8 月 29 日辦理期中審查會議，審查結果為修正後通過，刻正辦理期中報告審查紀錄中。	符合	繼續列管
								104/11/27	105/04/12	105/08/29						
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	業於 105 年 8 月 29 日召開期末報告審查會議，審查結果為修正後通過，廠商預計於 9 月 29 日提送修正後期末報告書。	符合	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	刻正辦理結案驗收程序中。	符合	繼續列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30	105/05/20					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/6/30	986	廠商業於8月14日檢送期末報告書，將另擇期召開期末審查會議。	符合	繼續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29						
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	廠商預計於9月9日前提送期末報告書。	落後	請盡速趕辦
								104/12/24	105/03/01	105/07/12						
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	業於105年7月5日召開期中審查會議，審查結果通過，廠商預計於10月2日前提送期末報告書。	符合	繼續列管
								104/12/24	105/03/11	105/07/05						
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	刻正辦理驗收。	落後	請盡速趕辦
								104/09/11	104/10/16	105/01/28	105/06/20					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於 105 年 8 月 23 日召開期中審查會議，審查結果為修正後通過。	落後	請盡速趕辦
								105/04/01	105/04/22	105/08/23						
105	002	105 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	—	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	業於 105 年 6 月 8 日通過期中報告審查，並預計於 10 月中旬前召開期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/2/18	—	105/06/08						
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/12/21	105/03/30	105/03/29	105/08/20	105/12/05	105/12/21	842	業於 7 月 19 日召開期中報告審查會，審查結果為修正後通過，預計於 10 月底提送期末報告初稿。	符合	繼續列管
								105/03/25	105/03/29	105/07/19						
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局	大同大學	林德怡	105/07/14	106/02/28	105/03/30	—	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879.750	業召開期初座談會議，以及期初問卷座談會，廠商預計於 105 年 10 月 15 日前提送期中報告書，俟後擇期召開期中審查會。	落後	請盡速趕辦
								105/07/14	—							
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	廠商於 8 月 17 日提送期中報告第 2 次修正稿，經發局複審意見業於 8 月 22 日函送廠商，並請其於文到次日起 7 個工作日內補正送經發局審查。	符合	繼續列管
								105/03/09	105/03/30	105/07/15						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
								發包	期初	期中	期末	驗收				
						起	訖	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	期中審查作業業於8月18日辦理完竣，審查結果修正後通過。	符合	繼續列管
								105/04/14	105/04/29	105/08/18						
105	007	105年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	廠商於8月3日提送期中報告第1次修正稿，勞工局複審意見業於8月17日函送廠商修正。	符合	繼續列管
								105/03/24	105/04/14	105/07/20						

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 08 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.09.07

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
105 年 8 月	361 件(86.57%)	36 件(8.63%)	7 件(1.68%)	13 件(3.12%)	417 件	5 件
105 年 7 月	357 件(86.23%)	40 件(9.66%)	8 件(1.93%)	9 件(2.17%)	414 件	12 件
比較	4 件	-4 件	-1 件	4 件	-件	-7 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	29 件(85.29%)	5 件(14.71%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	34 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DS10008	發包工程	教育局/國民小學/梧南國小	梧棲區梧南國小遷校工程案	83,000	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 已於 105/08/24 完成本案決算付款	1050829 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050131 開/完工
2	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊	80,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 水土保持計畫已於 8/16 完成第三次審查.現進行最後修正	落後原因： 1. 因水保暨審查及坡審.曠日廢時.現已積極辦理中.；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				校舍整建工程」					中。 2. 坡審資料 8/25 已送審查。 3. 管考期程送局修訂中。	解決對策： 1. 已送出管考期程修訂 2. 持續追蹤辦理 1041001 最後修改期程 1050801/1051101 招/決標 1060101/1070901 開/完工
3	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第 1 期工程	212,237	100	95	-5	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 竣工並完成驗收，結算完成，綠建築已評定合格，待取得綠建築標章後付款	1020731 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
4	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 目前辦理綠建築標章申請作業 2. 預定 9 月 15 日排定綠建築現場會勘。	1020223 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
5	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 承商自 103 年 12 月 1 日起無法聯繫，委辦機關於 104 年 2 月 16 日發函終止契約在案。 2. 都發局於 105 年 3 月 29 日核發使用執照。 3. 工程結算作業刻正會簽使用單位中。	1011030 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
6	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：5 次 105 年 8 月 8 日支付 50% 的保留款。	1050829 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (1)刻正辦理綠建築標章申請作業與新設用電申請作業相關事宜。 (2)目前正由臺中市政府教育局工程營繕科協助辦理「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」建築師規劃設計監造案驗收結算相關事宜。	1050628 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工
8	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案招標文件業於105年8月9日至8月18日期間公開閱覽。 2. 105.08.26 函轉依公開閱覽意見修改後之預算書圖及相關資料陳送至教育局(105.08.25 中正總小 1050004565 號函)。 3. 臺中市政府教育局同意備查預算書圖等相關資料(105年8月30日中市教工字第 1050066332 號函)。	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
9	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 8/8 函請建築師提供教育局辦理標案所需相關資料 8/9 教育局召開105年8月份進度管制會議 8/19 預算書圖寄送教育局 8/25 南陽國小召開105年8月重大工程列管會議	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
10	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 水土保持計劃送審通過。	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
11	104DD00 063	發包工程	教育局/市立高中職/ 市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105.8.15 日預算書圖送教育局營繕課準備辦理招標。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招 /決標 1070228/1080528 開 /完工
12	105DD00 015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 105 年 8 月 30 日辦理 105 年龍津國中新建活動中心工程基本設計審議會前會	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工
13	105DD00 123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、臺中市政府 105 年 6 月 2 日府授教小字第 1050114544 號函，本工程核定總經費新臺幣 8,700 萬元。二、105 年 7 月 15 日「臺中市梧棲區梧棲國民小學北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建工程」第一次基本設計審議會前會，依委員建議，修正審議資料。三、將於 105 年 8 月 29 日進行第二次基本設計審議會前會。	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招 /決標 1080616/1110116 開 /完工
14	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 外牆二丁掛磚貼作業、外牆民石子作業、樓梯 20*27 地磚貼作、4-5 樓室內牆面噴漆作業、弱電系統線架及拉線。教室室內地坪磨石子地磚貼做、西側及南側外牆磁磚貼作。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工
15	102DS10 009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1、景觀植栽工程；	1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2、泥作及水電持續施工中； 3、廠商於 105/08/31 來函申請竣工，尚未竣工確認。	/決標 1030201/1050531 開 /完工
16	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1. 2/29 廠商申報竣工 2. 3/4 竣工會勘確認 3. 3/22 初驗 4. 4/25 初驗複驗 5. 5/13 正驗 6. 6/7 正驗複驗完成 7. 現正辦理使用執照中	1050826 最後修改期程 1030420/1030615 招 /決標 1030920/1050303 開 /完工
17	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	81	81	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 主結構完成	1050829 最後修改期程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
18	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理場地清潔及復原中	1040120 最後修改期程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
19	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 7 月 25 日上網公告，8 月 5 日第 1 次公開招標流標，8 月 17 日第 2 次公開招標流標。已	1050510 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
20	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 105.08.23 辦理正驗，尚有缺失，改善期間一個月	1050310 最後修改期程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
21	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	78	81	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1. 教室空廊鋼構安裝。 2. 教室屋頂隔熱磚施作。 3. 教室指標工程施作及外牆金屬板組立。 4. 活動中心屋頂金屬板（彩鋼）送審及備料。（視建築師審核進度） 5. 活動中心東側金屬板鋼構骨架安裝。 6. 活動中心內牆泥作打底粉刷。 7. 活動中心外牆泥作打底粉刷及抵石子、貼磁磚。 8. 植栽廠商資料送審及驗苗。（視建築師審核進度/依要求已先行驗苗） 9. 景觀設備管線安裝。 10. 戶外景觀結構施作及鋪地磚工程施作。 11. 辦理第一次變更契約書制約及修正預定進度。	1050620 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
22	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	90	95	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8/23 日進行第一次正式驗收	1050726 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
23	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	82	88	6	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 已支付第 10 期估款	1050726 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
24	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校	120,000	77	86	9	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施作東側污水處理池、外牆粉刷。	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				舍拆除重建工程」					牆面貼磚. 抵石子	/決標 1041110/1060520 開 /完工
25	104DD00 029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 編輯預算書圖，辦理簽約事宜， 以及開工前的準備。	1050505 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080516 開 /完工
26	104DD00 072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案工程招標業於 105 年 08 月 10 日決標	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
27	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理簽約。	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
28	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程採購於 8 月 17 日完成開標發包，目前辦理開工相關前置作業中。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
29	104DD00 021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8 月 10 日決標，決標於一六營造股份有限公司。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
30	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校	98,505	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 9 月 3 日至教育局進行第 1	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				舍整建工程					次規畫設計審議會議。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會議』，委員全數通過。12月14日召開三人小組會議，105年1月18日教育局核定通過。105年3月22日豐原區萬年段273-1、306、430-1地號等3筆國有土地管理機關已變更為本校。5月17日建築執照經都發局核定通過。105年7月26日預算書圖及監造計畫書由教育局核定備查。105年8月2日上網招標，8月17日工程決標於予『優築營造』，8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，預定10月7日辦理動土典禮。	/決標 1060116/1080131 開 /完工
31	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 建築師申請建照中。 2. 105年8月19日由優築營造股份有限公司以70,440,000元得標。 3. 105年9月2日教育局召開簽約協調會。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
32	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 校地福興段824-1編審（改變使用地目類別）經東勢地政事務所公開閱覽已於01/26完成，送地政局後續作業，03/24市府召開編審會議已通過完成審議，地政局公開閱覽（4/20-5/20），5/20已完成閱覽公文5/24已入東勢地政所，已完成簿登作業。 預算書圖02/01第一次送審，退回修訂格式，02/17再次送審，	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									03/11 已完成書面審核，4/28 召開第二次審查會議，5/24 修正完成外聘審查委員意見已核定通過。 目前進度：本案招標文件業已於105年6月4日至6月13日期間完成公開閱覽。現由工程科內簽發包作業中。已於8月10日完成決標。建照已核發中都建字第1347號。	
33	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 永祥營造股份有限公司已於105年8月15日申報開工。 2. 進行各項送審資料備查事宜（包括開工報告、混凝土材料、實驗室資格、BIM執行計畫、鋼筋材料等）。 3. 已分別於105年8月19及26日召開工務會議，已完成圍籬及工務所設置及樹木移植等事宜。	1050829 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
34	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 8/20 廠商申報開工，新建大樓原址舊有校舍已全部拆除，預計開始辦理基礎開挖工程。	1050829 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	46 件(76.67%)	6 件(10.00%)	1 件(1.67%)	7 件(11.67%)	60 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	099DD00139	發包工程	建設局/土木工程科/	神岡區浮圳路改善工程	60,000	20	5	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次 本案於105.8.24上網公開招標， 預計於105.9.8開標	落後原因： 文化資產處所擬定之原則，與規劃之人行自行車道空間有所衝突，刻正研擬相關方案中。； 解決對策： 前述問題已消滅，已辦理公開招標作業 1050520 最後修改期程 1051130/1051231 招/決標 1060131/1061031 開/完工
2	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	40	25	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 植栽計畫書審查中	落後原因： 植栽計畫審查； 解決對策： 植栽計畫書審查後簽辦上網 1050105 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1051030/1061231 開/完工
3	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	85	75	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 本案業經內政部於105.08.24徵收會通過	落後原因： 內政部審議時間無法掌握； 解決對策： 後續將加緊辦理公告作業 1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	85	75	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 徵收計畫提報內政部中	落後原因： 內政部審查中； 解決對策： 了解審查進度 1050226 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1050801/開/完工
5	105DF00283	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向跨大甲溪橋梁及南側引道優先標)	1,700,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年8月23日開標因投標廠商家數不足流標，已於105年9月2日重新上網招標，訂於105年9月12日開標	落後原因： 105年8月23日開標因投標廠商家數不足導致流標； 解決對策： 已重新上網招標 1050608 最後修改期程 1050715/1050831 招/決標 1050901/1070630 開/完工
6	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3號延伸)	275,000	95	85	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：3次 本案業由地政局於105.08.02公告一個月	落後原因： 案內政部審議時程本局無法掌握； 解決對策： 後續將加緊辦理公告作業 1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
7	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費。	280,000	70	60	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 地政局訂8月31日召開土地評會議	落後原因： 地政局8月31日召開地評會議，俟收到紀錄後儘速送內政部審核；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 地政局8月31日召開地評會議，俟收到紀錄後儘速送內政部審核 1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051130/開/完工
8	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	85	77	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至105年8月31日止預定進度62.355%，實際進度58.718%	落後原因： 須辦理變更設計； 解決對策： 俟完成變更設計後即可趕上進度 1050905 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
9	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 用地：已取得。 工程：於105.3.31報竣，已於105.5.18辦理正驗，105.6.28辦理正驗(複驗)，已完成缺失改善，刻正辦理工期展延事宜，已於105.9.1辦理啟動典禮。	1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
10	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 缺失改善中	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
11	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道	92,487	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1030320 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)					辦理正驗複驗(三)	1020730/1020823 招 /決標 1030630/1040930 開 /完工
12	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 規劃設計廠商已於105年8月10日提送細部設計書圖，訂於105年9月8日辦理細部設計審查會	落後原因： 規劃設計書圖於105年8月10日完成提送； 解決對策： 儘速辦理細部設計審查會 1050226 最後修改期程 1050930/1051120 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
13	102DF00 050	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	龍井區龍泉里12-65-6號道路開闢工程	52,992	95	93	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 鋪設AC 劃設標線	落後原因： 因雨造成工程部份無法鋪設AC； 解決對策： 天氣晴朗改善完成即鋪設AC 1050901 最後修改期程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050731 開 /完工
14	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋梁工程	671,881	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 實際進度 98.28%	落後原因： 第二次變更設計主辦機關辦理中； 解決對策： 第二次變更設計主辦機關辦理中 1050523 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1021015/1021112 招 /決標 1030303/1050630 開 /完工
15	103DF00 117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區 聯外道路 0K+000~1K+600 道路工程	108,961	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8/29 付款	1050901 最後修改期 程 1030123/1030129 招 /決標 1030731/1050301 開 /完工
16	104CF00 020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園區南側聯外 道路工程(泉水巷)新闢工程	400,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案刻正依預定期程表辦理用地 取得中	1041217 最後修改期 程 1051005/1051120 招 /決標 1051130/開/完工
17	099BD00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統建 設計畫(公路系統)6 年 (98-103)計畫-烏日鄉中 75-1 線道路拓寬工程-委 託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前環境影響評估作業中。	991213 最後修改期 程 開/完工
18	102DF00 514	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東向道路銜接 工程	831,670	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案基本設計報告書業經本局 105 年 7 月 12 日同意核定並經本 府研考會 105 年 7 月 25 日同意備 查，刻正進行細部設計作業中， 預計於 9 月 9 日前提送細部設計 報告書圖。	1050216 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060201/1071231 開 /完工
19	102AF00 050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段 路線環境影響評估作業	19,500	100	100	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 105 年 1 月 29 日召開第二階段環 境影響評估報告書(初稿)審查會	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				委託技術服務案					議。 105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書(修正本),並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。 於105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會,目前待會議紀錄納入報告後,提送環保局審查。 本案業經與彰化縣府協商後,將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益,預計2018開始推動。 目前辦理與中央申請60%的請款作業。	
20	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	95	95	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理第四次派工(派工期限105/8/1~105/8/31)	1050831 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1050831 開/完工
21	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 訂於105年9月8日開工程價格標	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
22	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	40	40	0	流廢標次數:次, 期程修改次數:1次 本案刻正依程序辦理.	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
24	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務（大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區）	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
25	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程標於 105 年 8 月 23 日開標因投標廠商家數不足流標，已重新公開招標，訂於 105 年 9 月 12 日開標	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
26	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 俟徵收市價評定後，再行提送徵收計畫書至地政局及內政部審查。	1050316 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工
27	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 高公局訂於 105 年 9 月 14 日召開細部設計審查會	1050803 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
28	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案業於 105.08.22 召開地 1 次公聽會	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
29	105CF00 014	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 都市計畫個變中	1050310 最後修改期程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
30	105CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
31	105DF00 153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 水保審查中	1050226 最後修改期程 1060125/1060210 招 /決標 1060310/1070331 開 /完工
32	104DF00 303	發包工程	建設局/管線管理科/ 管線管理科第一股	104年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第2工區)	338,510	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於104年10月26日開工,至 105年8月底已完工679件.	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招 /決標 1040930/1050930 開 /完工
33	104DF00 377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	68	68	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臨時管線遷移，拆橋工程，基樁工程	1050105 最後修改期程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1070402 開 /完工
34	105DF00 217	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約履約項目-細部設計階段	1050801 最後修改期程 1051231/1060131 招 /決標 1060301/1070331 開 /完工
35	105DF00 350	發包工程	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢	1,716,195	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050905 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				跨越大甲溪 橋梁及南引 道工程					目前已上網招標，訂於 105 年 9 月 12 日開標	1050930/1051031 招 /決標 1051130/1071130 開 /完工
36	105DF00 155	發包工程	建設局/土 木工程科/	后里花博天 空步道及花 馬道新建工 程	320,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 顧問公司刻辦理細部設計作業。	1050330 最後修改期 程 1060310/1060331 招 /決標 1060501/1070630 開 /完工
37	105DF00 289	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	105 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程	838,267	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 105 年 7 月 20 日開價格標，目前決 標簽辦呈核中，於 105 年 9 月 2 日 開工	1050704 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050715/1060831 開 /完工
38	105CF00 004	用地取得	建設局/土 木工程科/	龍井區中部 科學工業園 區西南向聯 外道路工程	1,190,400	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 105 年 8 月 5 日已送徵收計畫書至 內政部審核。	1050215 最後修改期 程 1050810/1050910 招 /決標 1051130/開/完工
39	105CF00 020	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東勢區 13-51-8 中段 開闢工程	62,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已按預定期程辦理用地作業。	1050829 最後修改期 程 1060401/1060501 招 /決標 1060701/開/完工
40	105DF00 328	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	105 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程--(第二 工區)	417,653	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已決標並通知各委辦管線機構， 後續辦理訂約相關作業，預定 105 年 9 月 2 日開工	1050804 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050715/1060831 開 /完工
41	104CF00 010	用地取得	建設局/土 木工程科/	臺中市龍井 區 12-66-2 號 道路工程	107,161	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫製作中	1041211 最後修改期 程 1050930/1051030 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1051115/開/完工
42	104CF00 019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工
43	105CF00 016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 8/30 收取價購契約書	1050330 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工
44	105DF00 199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	69,393	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 細部設計繪製完成，刻候樹委會 相關審查意見	1050401 最後修改期程 1051015/1060201 招/決標 1060601/1080601 開/完工
45	103DF00 422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	59	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形： 1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於 104 年 10 月 19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約，已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3. 有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標（鐵山營造工程有限公司得標），105 年 1 月 18 日訂約。	1050804 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4. 廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於 105 年 1 月 21 日函文三河局申請河川公地許可，經該局 105 年 1 月 27 日函覆同意。 5. 本工程訂於 105 年 1 月 28 日下午 1 時 30 分召開管線協調會議，105 年 1 月 28 日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。 6. 第四標後續標，於 105 年 2 月 27 日開工 7. 現正積極趕辦土建橋梁工程 8. 局長於 105 年 6 月 30 日視察工地 9. 105 年 8 月 30 日葉專委視察工地（工程施工查核小組督導）	
46	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道（跨越大甲溪橋梁及引道段）	1,468,696	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 8 月 29 日召開採購評選委員會，訂於 105 年 9 月 8 日開價格標	1050905 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
47	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫 11-11 號道路工程	246,733	60	70	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
48	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	30	40	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 105 年 2 月 5 日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1061130/開/完工
49	104CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫4-3號道路新闢工程	801,200	85	95	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 地政局於105年8月26日辦理發價。	1050226 最後修改期程 1050601/1050701 招/決標 1050801/開/完工
50	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段39巷打通至97巷道路工程	145,900	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案已於105年8月12日召開協議價購會。	1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
51	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	64	76	12	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正施作上、下邊坡擋土牆及側溝工程。	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
52	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 測量、放樣	1050825 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
53	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (一)第1、2標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業，規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長溝通說明。 (二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司預計於 105 年 7 月 1 日依審查意見修正報局辦理工程招標作業。 (三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 105 年 6 月 12 日，預定進度約 4.17%，實際進度約 6.64%，進度超前約 2.47%，目前進行深槽區等下構作業中。 (四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件續辦招標作業中。 (五) 以上有關此案將於 105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日分別於豐原區公所、石岡區公所、東勢區公所舉辦公開說明會。	
54	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫道路開闢工程	223,000	15	40	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 興辦計畫	1050215 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/開/完工
55	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	63	88	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8 月 31 日止，共計汰換 81,837 盞。	1050627 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1051231 開/完工
56	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	338,510	55	83	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 10 月 26 日開工，截至 105 年 8 月底完工 1160 件。	1041005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1050930 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
57	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	67	95	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於105.5.27辦理部分驗收 驗收完成	1050704 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1060331 開/完工
58	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	64	92	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10. 有關配合第2屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於10月20日簽奉局長同意，設計單位已於12月11日再提送變更設計書圖報局，刻正簽辦變更設計中（會辦會計室）。 11. 本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。 12. 現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。 13. 105年4月28日局長視察溪尾橋工地。 14. 105年7月31日局長視察溪尾橋工地。 15. 105年8月29日秘書長視察西尾橋工地（金質獎督導）	1030805 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工
59	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張路二段17巷打通至頭張路一段117巷道路工程用地	123,000	40	70	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 105年8月1日送內政部審核	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
60	104CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平	110,000	30	70	40	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 製作徵收計畫書送地政局初審	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				路)道路拓寬工程」						/決標 1061130/開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程尚未完成驗收，專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一)專案管理部分：本局前以 105.4.12 中市交運字第 1050016196 號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項撥付作業。 (二)後續路網部分：本局前以 105.4.22 中市交運字第 1050018535 號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。專管單位於 105.5.3 來函提送佐證文件，目前已完成認定完工審查，刻正簽辦派驗及後續驗收作業相關事宜。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	103AG00 041	財物勞 務採購	交通局/捷 運處/機電 系統課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線雙節車輛 後續擴充採 購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 執行維修保固工作	1050715 最後修改期 程 1030603/1030903 招 /決標 1031231/開/完工
3	103DG00 054	發包工 程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫 G10 站轉 乘設施併水 安公園地下 停車場興建 工程	348,390	58	58	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案第 1 次開標，因無廠商投標 而流標，辦理再次上網招標文件 處理中 本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中， 本案於 105 年 3 月 8 日再次公告 上網招標。 已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理 簽約中 已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工， 施工中	1050105 最後修改期 程 1041014/1050401 招 /決標 1050502/1071130 開 /完工
4	101DC01 007	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中市快捷 巴士(BRT)藍 線 CL02 標土 建水環工程	1,151,798	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 第二次變更設計於 105 年 6 月 15 日製約完成，惟結算明細表審查 後尚稱完整已請廠商及監造用印 及竣工圖書尚在審核中，已要求 專管、監造督促廠商趕辦，以續 辦後續驗收作業。	1050831 最後修改期 程 1020530/1020630 招 /決標 1020715/1050615 開 /完工
5	104DG00 035	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站 及全線環控 系統區段標 工程	7,676,000	82	82	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行橋面版軌道標、道路復 舊及車站建築施工等。	1050602 最後修改期 程 1011207/1020122 招 /決標 1020315/1071130 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	105DG00003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 后里東口計畫目前刻正執行基本設計審查階段，設計單位已於 8 月 15 日提送基本設計圖說，台鐵路業於 8 月 18 日辦理第一次審查，並請設計單位於九月上旬(審查會議紀錄發文日起 10 日內)提送基本設計修正報告。	1050316 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
7	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案目前與廠商進行履約爭議調解中，部份款項尚未支付。	1050715 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
8	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 驗收作業準備中：核派初驗人員及主驗官	1050831 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
9	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於 5 月 19 日討論修正報告書內容，並於 6 月 13 日會同彰化縣政府召開會議討論共同推動及跨縣市配合內容，修正完畢後將盡速送審。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
10	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	68	68	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程自動收費系統於細部設計與製造階段；電聯車、行車監控、機廠維修設備、供電與通訊系統目前進入製造採購階段；供電系統開始設備運送與安裝作業。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
11	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運	臺中都會區大眾捷運系	8,377,000	78	79	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1050527 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電 梯/電扶梯區 段標工程					刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	1011109/1011225 招 /決標 1020301/1071130 開 /完工
12	104DG00 029	發包工程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程	5,375,000	74	77	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年 底全線試營運，現階段重要建築 物辦理情形： 1. 主變電站：結構 100%、裝修 99%、水環 55.36%。 2. 主維修廠：屋頂 100%、外牆 100%、地坪 100%、裝修 17%、水 環 7.04%。 3. 北駐車廠：結構 100%、裝修 50%、水環 35.36% 4. 行政大樓：結構 98%、裝修 30%、 水電環控 26.41%。 5. G0 車站：結構 100%、裝修 10%、 水電環控 14.95%。	1050901 最後修改期 程 1011003/1011130 招 /決標 1011231/1080228 開 /完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35 件(94.59%)	2 件(5.41%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	37 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01057	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)	150,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 請款結案完成	1050826 最後修改期程 1020831/1020930 招/決標 1021015/1041016 開/完工
2	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 預計 9/6 缺失複驗。	1050901 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
3	102DD01246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於 8 月底辦理正驗。	1050616 最後修改期程 1021015/1021101 招/決標 1021201/1050331 開/完工
4	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050621 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
5	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050621 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
6	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	77	77	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1050829 最後修改期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1060228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 基本設計修正中	1050815 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工
8	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 停工中	1050829 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
9	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 第三次派工施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招/決標 1041015/1060531 開/完工
10	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於8月9日由本府研考會召開基本設計審議會，將於修正後同意備查，已於8月26日修正完成，目前請委員確認修正內容中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
11	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進流抽水站二階段開挖，生物處理單元基礎底版、牆鋼筋綁紮，管理中心基礎回填	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
12	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工	171,970	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次招標8/9廢標，第二次公開招標8/17、8/23開資格標、8/31辦理異質審查會議	1050627 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						
13	105DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 已於8月26日辦理評選作業，目前簽核中。	1050816 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
14	101DF00 182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	90	90	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 機械設備安裝中	1021101 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
15	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.埋設安裝250mmDIP管。2.圓形鋼襯工作井設置。3.d=800mm推進施工	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
16	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	10	10	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1.105年3月8日召開基本設計審查會議。 2.105年3月28日依審查意見提送修正基本設計。 3.基本設計已取得審查委員複核同意，於105/5/11送營建署備查中。 4.基本設計105/6/14營建署回覆意見，設計單位於1056/30修正提送。 5.基本設計105/7/6再送營建署審查備查中。 6.基本設計已核定，第一分標細	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									設預計 105/9/25 前提送。	
17	104DD01 192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水管工程分支管網暨用戶接管工程開口契約	52,161	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 甘肅路推進工程	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招/決標 1041225/1051231 開/完工
18	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 B20. B13. A09. A01 推進 A07 套管 A37 立坑	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
19	104DD01 200	發包工程	水利局/污水工程科/	104 年度臺中市廬子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	61	61	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 分支管施作中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招/決標 1041231/1060630 開/完工
20	105AD01 003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1050125 最後修改期程 1050228/開/完工
21	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	68	68	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 進行 A 區人孔收逐作業, 及 TV 檢視作業	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廬子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 景賢六路及太原路口段壓力管理設完成，三甲公園揚水站主體及抽水泵安裝完成，新都切換閥施作完成，景賢南一路推進已完 成，餘部分項目測試作業中	1050901 最後修改期 程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1050810 開 /完工
23	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (6)-第2分標	245,939	64	65	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大墩十四街/大聖街推 進施工	1050512 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1070517 開 /完工
24	103DD01155	發包工程	水利局/雨污水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程 計畫-排水設施改善工程	56,000	83	85	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理重新招標事宜	1050727 最後修改期 程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工
25	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7) 第二分標	277,570	59	62	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 學士路管徑400mm加厚管推進 中，B工區大德街立坑	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
26	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程 併辦土石標售	150,000	63	66	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050621 最後修改期 程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
27	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	87	91	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 管理中心B1F排水管、消防管、 弱電系統、風管安裝，再生水池 頂版灌漿，管理中心磁磚、窗戶， 處理設施區1F電氣、消防系統、	1050622 最後修改期 程 1030228/1030630 招 /決標 1031031/1051231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									發電機配管、膜濾池單軌吊車及曝氣沉砂除油設備安裝調整，結構試水、單機試車。	
28	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	81	85	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1050707 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1051231 開/完工
29	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	58	62	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理北區忠明路推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
30	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	55	61	6	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 文華路86巷及96巷立坑及推進作業。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
31	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年8月26日完成細部設計	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
32	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	71	84	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、推進段 1. 大容西街(大墩十七街~大墩十八街) 二、明挖工程 1. 大光街 2. 大業路	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
33	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月2日召開筏子溪南勢溪 期末報告審查	1040812 最後修改期 程 1040930/1041215 招 /決標 1050501/開/完工
34	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 目前工作井及明挖路段試挖作業中。	1050627 最後修改期 程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
35	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理試挖中。	1050801 最後修改期 程 1050430/1050730 招 /決標 1051130/1080430 開 /完工
36	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	0	20	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 由聯聖公司得標於，目前辦理管線背景資料調查及基本設計	1050518 最後修改期 程 開/完工
37	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	25	56	31	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 書面文件送審，綠川西街試挖完成、東街試挖中，精武路導水槽完成100M	1050831 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(100.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 17 日提送初步設計資料，專案管理單位 8 月 18 日完成初審，黎明公司於 8 月 19 日完成初審修正意見回復，本局於 8 月 22 日正式函請研考會辦理基本設計審議	落後原因： 本案因需辦理工作執行計畫書審查作業，依契約規定，規劃設計單位預計 8 月 23 日前提出初步規劃設計，造成標案進度落後； 解決對策： 經進度管控後，規劃設計廠商預計於 9 月 26 日提出細部設計資料，9 月底辦理細部設計審查會議，10 月 30 日預算書圖修正完成，11 月 15 日上網招標，12 月 15 日發包決標，預計可於本年 12 月份趕上標案管考預定進度(8 月份進度預計落後 15%、9 月份進度落後 5%、10 月份進度落後 5%、11 月份進度落後 10%、12 月份進度符合)。 1050301 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1051015/1051115 招 /決標 1051231/1061015 開 /完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	30 件(69.77%)	12 件(27.91%)	0 件(0.00%)	1 件(2.33%)	43 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	25	0	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105 年 8 月 10 日召開第 2 次審查會，依委員意見修正基本設計送花博辦轉為農糧署備查。	落後原因： 該案遲至 105.08.10 經農委會審查通過，預算書依審查委員意見修正中。； 解決對策： 請設計廠商儘速依委員意見修正，預計 105.09.01 提送預算書並接續召開預算書審查會。 1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	5	0	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年8月10日辦理規劃設計招標文件審查，預計9月1日召開IOC需求確認會議。	落後原因： 本案因需求確認，尚須與需求單為確認。； 解決對策： 1. 密集與需求單位召開需求確認會議。 2. 另案辦理變更期程。 1050205 最後修改期程 1070601/1070901 招/決標 1071020/1101231 開/完工
3	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	5	0	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於105年8月29日召開第二次規劃設計監造評選會，決標簽呈呈核中。	落後原因： 旨揭計畫案計分有委託專案管理、委託規劃設計及主體工程三標案，查委託專案管理標案105年4月1日辦理第一次招標時因投標廠商標價誤植廢標並辦理第2次招標，至105年6月3日始完成招標事宜(附件一)；另規劃設計監造標案，第一次招標時投標之四家廠商經評選委員評定均未達及格分數廢標，故進度落後。； 解決對策： 此案符合本府標案管制考核作業要點第十條第一項第(一)款第4目「遭遇天災或其

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										他不可歸責於主辦機關之事由，嚴重影響期程執行」之規定，業已辦理研考期程修改陳核中。 1050906 最後修改期程 1060215/1060310 招/決標 1060330/1070430 開/完工
4	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理竣工驗收相關事宜。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工
5	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	30	25	-5	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：7 次 1.105 年 8 月 25 日檢送 105 年 8 月 22 日召開第三次預算書圖審議會紀錄，規設單位應於 105 年 9 月 5 日前提報修正版預算書圖供本局憑辦後續公告上網事宜。2.「樹木移植及養護工程」承商於 105 年 8 月 14 日申報第二階段竣工，並於 105 年 8 月 22 日召開竣工確認會議，將續辦驗收事宜。	落後原因： 本案規設單位提報預算書圖有多處缺漏，且歷經三次預算書圖審查。； 解決對策： 本案因已多次審查，為加速工程發包，第三次預算書圖審查決議修正後通過，另刻正簽辦公閱閱覽，擬於公閱完成候賡續簽辦工程發包事宜。 1040917 最後修改期程 1050820/1051225 招/決標 1060125/1080630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 驗收完成	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
7	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 已於105/8/5辦理正驗複驗完成， 承商刻正改善中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
8	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 已於105年6月23日完成正式驗收， 現正進行結算作業	1050902 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
9	102DQ00003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 本工程已於105年8月15日簽准 同意驗收合格，後續儘速辦理結 算附款事宜。	1050804 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
10	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 辦理驗收作業程序中	1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
11	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	95	91	-4	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 (1) 羽球場特裝壁版安裝 (2) 跳水池 PVC 複合材鋪貼 (3) 辛梯梯廳壁版安裝	落後原因： 天候因素、施工人力不足； 解決對策： 請承商積極趕工 1041026 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(4) 樓梯櫟木扶手底漆噴塗 (5) 全區泥作收尾 (6) B1F 牆面油漆 (7) 薄膜鋼構組裝 (8) C 區造型鋁窗安裝 (9) 台電受電室水電配管線 (10) C 區 1F 不銹鋼門拆紙 (11) 籃球場鷹架拆除 (12) 入口廣場整地 (13) 薄膜廊道地坪熔接鋼線網綁紮 (14) 按摩池器具安裝 (15) 庚梯梯廳壁版安裝 (16) 景觀花台及圍牆泥作壓條黏貼 (17) 甲乙梯 1F 外地坪窯燒花崗石磚鋪貼	1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
12	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	76	74	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 目前進度： (1) 地下室 B3F~B2F 室內機電管線配設 (2) 地下室 B2~1F 室內粉刷、平	落後原因： 因連日大雨使主要徑作業無法施作； 解決對策： 請承商加緊派員趕工 1050217 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									頂批土噴漆。 (3) 頂版(覆土層)防水材施作 (4) 地下室地坪素地清潔 (5) B1F 電動捲門門軌及側板安裝	程 1031031/1031130 招 /決標 1031231/1060531 開 /完工
13	103DG00 044	發包工程	交通局/停 管處/設施 工程課	臺中市大肚 區兒一(原公 兒三)地下停 車場新建工 程	147,000	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正辦理一樓花台組立，景觀植 栽移植，環境清潔及機電設備測 試	落後原因： 本工程因地質屬軟土 層，於開挖後基床含 水量高，又適逢梅雨 季及颱風來襲，故遲 未能施作大底，而大 底若未施作，則一般 雨天即能影響施工， 故工程進度自 104 年 9 月份起有落後情 形。； 解決對策： 本案現辦理地面層植 栽工程，因配合當地 居民反映案件，施工 進度有所延宕，為此 於 105 年 7 月 18 日再 度召開趕工會議，經 承包商允諾可於 105 年 9 月下旬完工，本 局日後依規核算逾期 罰款，以符採購精 神。 1050621 最後修改期 程 1031003/1031021 招 /決標 1031201/1050731 開 /完工
14	105DN00 002	發包工程	消防局/秘 書室/秘書 室管制考	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工	50,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 製作完成水土保持計畫，為基地	1050130 最後修改期 程 1060910/1061010 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			核股	程					內有現有巷道佔據情況，刻正洽相關單位協助中	/決標 1061210/1071230 開 /完工
15	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	68	68	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1.三樓樓版混凝土澆置完成。2.三樓鋼筋紮配、水電配管、模板組立等工程。	1050531 最後修改期程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060731 開 /完工
16	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	10	10	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.研考會辦理基本設計審議，第二次基本設計審查會議於105年7月22日召開，原則修正後通過，規設單位於105年8月22日提送修正後報告書。 2.本案建造執照已於105年8月19日掛件預審。	1050226 最後修改期程 1051201/1051231 招 /決標 1060201/1070531 開 /完工
17	102BR00007	委外設計	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程委託規劃設計及監造技術服務案	325,350	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、城市文化館(圖書館、美術館)委託規設單位(SANAA暨共同投標廠商劉培森建築師事務所)執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於103年4月24日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5月22日召開諮詢委員會，7月2日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8月15日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位(建設局)業於105年1月30日召開第三次基設報告審查會，研考會105年5月4日召開基設審議會議，業依前開會議意見完成修正報告書，並於7月1日召開第二次基設審議，8月17	1040917 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日同意備查報告書，刻正辦理細部設計。 三、專管公司 105 年 8 月 26 日召開第 89 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導及審查工程執行。	
18	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/市場管理科第一股	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 協助辦理驗收結算程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
19	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
20	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：6 次 已於 105 年 8 月 19 日辦理正驗完成。	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1050430 開/完工
21	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 (1)、細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，建設局於 105 年 5 月 23 日函覆本局，本局於 105 年 6 月 29 日函發建設局，建設局於 105 年 7 月 7 日函覆本局，提及代辦協議書內容似有疑義，請本局修正後再行提送建設局辦理代辦作業事宜，本局於 105 年 7 月 25 日與建設局溝通代辦作業，於 105 年 8 月 23 日召開代辦協議會議，由李副秘書長主持，會後本局將修正代辦協議書條文後會辦建設局，	1050518 最後修改期程 1060728/1061006 招/決標 1061205/1100604 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									雙方無疑義後，將辦理代辦協議書簽訂，刻正辦理後續作業。 (2)、建設局於105年8月17日召開細部設計審查會，會後決議本案依委員意見修正後通過，刻正辦理後續作業。 (3)、廠商已完成第二期款作業，於105年8月19日辦理驗收，經驗收無誤將給付廠商予款項。	
22	103DM00003	發包工程	警察局/臺中市政府 警察局太平分局/行政組	新平派出所暨交通分隊聯合辦公廳舍新建工程	61,325	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理付款中	1030115 最後修改期程 1031015/1040131 招/決標 1040301/1050831 開/完工
23	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計修正後審閱中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標上網程序	1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工
24	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第1期新建工程之第1球場及硬地球場增建工程	81,325	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於105年4月8日由專家學者完成旨案「細部設計圖說暨初步工程預算書」書面審查作業、105年5月11日及6月6日召開2次審查會議，並業於105年7月7日邀集中華民國網球協會等單位協助檢視場館。設計單位業依委員及中華民國網球協會等單位之建議事項修正相關圖說完竣，且細部設計作業經本處審查後，業於105年8月16日同意備查在案。	1050624 最後修改期程 1051015/1051216 招/決標 1060216/1061231 開/完工
25	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展	720,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1050602 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				中心新建工程					目前係辦理委託設計監造技術服務採購作業，業於 105 年 6 月 23 日上網公告招標，業於 105 年 8 月 2 日開標，本案旋於 105 年 8 月 5 日上午辦理勞務評選委員會，刻正辦理評選結果簽辦呈核中。	1060925/1070215 招/決標 1070301/1090515 開/完工
26	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本工程現正進行發包書圖之檢討，後續簽辦上網公告事宜。	1050704 最後修改期程 1050201/1051231 招/決標 1060531/1081130 開/完工
27	104DR00039	發包工程	文化局/圖書資訊科/圖書資訊科第三股	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、城市文化館（圖書館、美術館）委託規設單位（SANAA 暨共同投標廠商劉培森建築師事務所）執行規劃設計及監造作業。 二、建設局業於 103 年 4 月 24 日召開規劃報告審查會，會中決議修正後通過，進入基本設計階段，5 月 22 日召開諮詢委員會，7 月 2 日召開基本設計階段第一次期中報告審查會，8 月 15 日召開基本設計階段第二次期中報告，代辦單位（建設局）業於 105 年 1 月 30 日召開第三次基設報告審查會，研考會 105 年 5 月 4 日召開基設審議會議，業依前開會議意見完成修正報告書，並於 7 月 1 日召開第二次基設審議，8 月 17 日同意備查報告書，刻正辦理細部設計。 三、專管公司 105 年 8 月 26 日召開第 89 次專業技術協調會議，協助督促規設單位履約、施工督導	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									及審查工程執行。	
28	103DD00 055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本市體育處於105年8月3日提報本工程30%基本設計圖說及工程預算書予體育署進行審查作業，另規設單位預計於105年8月31日提報都審報告書修正版，本府都發局並訂於105年9月7日召開都審大會。	1050802 最後修改期程 1070315/1070730 招/決標 1070830/1090725 開/完工
29	103DG00 026	發包工程	交通局/臺中市捷運工程處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 G91G92已於4月19日決標由泛亞工程得標，5月31日開工； G5G6G8aG11於105年6月7日決標由聯鋼得標，7月8日開工	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
30	101DM00 005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	93	95	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 (1)全區清潔、植栽維護、各工項修繕。 機電 (1)緊急照明燈具設備安裝。 (2)A、B、C屋頂給水。 (3)停車管理設備器具安裝。 (4)中央監控設備器具安裝。 (5)地板插座蓋板安裝。 空調 (1)管路排水修繕。	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工
31	104DH00 014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	61	63	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.三樓版及樑混凝土澆水養護。 2.三樓柱牆鋼筋綁紮、模版組立。 3.污水池牆及頂版鋼筋綁紮。	1050801 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
32	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	76	78	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 a、西側無障礙坡道鋼筋綁紮，b、污水處理槽位置開挖，c、B1FL 消防箱體安裝及泥作打底，d、2FL 泥作打底，e、4FL A 梯樓梯間泥作打底，f、5FL 外牆泥作打底，g、R3FL 地樑底版鋼筋綁紮及機電配管，h、B1FL 消防管線施作，i、1FL 空調施作，j、5FL 外牆泥作打底，k、3FL 泥作打底及輕隔間牆組立，l、4FL 泥作打底，6FL 3D 鋼網牆機電配管，m、R3FL 柱鋼筋綁紮及模板組立，n、B1FL 機電發電機房底座配管，o、2FL 空調主機組立，p、5FL 內外牆泥作打底，p、R3FL 外牆模板組立，q、3FL 機電配管、輕隔間牆組立及消防箱組立，r、工地整理。	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
33	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	91	94	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 內部設備工程及室停車場工程	1050120 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
34	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	69	74	5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開	1050831 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會議未通過,預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查,儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於104年10月23日取得建照,五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進. 第1次變更設計已逾105.4.22議價完成.目前已簽辦第1次變更設計議定書中. 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F水電配管	
35	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	25	30	5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:4次 刻正工程項目及單價調整並辦理圖說文件修訂作業,修正完畢後即上網公告招標作業。	1050804 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071030 開/完工
36	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	25	30	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 105年7月29日辦理工程上網招標作業,並於8月25日開標,經開標結果,因僅有一家廠商投標,故當場宣佈流標,後於8月26日再度公告上網,將於9月1日截標,9月2日再行開標。2. 持續進行五大管線審查作業。	1050127 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本府研究發展考核委員會預計 105年9月13日辦理基本設計審查會議。	1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/決標 1070416/1090216 開/完工
38	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	59	66	7	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 (土建) B2F 防護欄杆施作。B1F 模板物料整理，X1-X7/Y1-1-Y1 基礎版混凝土澆置。1F 鋼構吊裝作業場地整理，鋼構場製作業，預埋螺栓螺帽拆除及高程檢測，道路借用申請交通局現場會勘。 (機電) 1FL 水電配管，樓層配當數量表概算。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
39	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	66	74	8	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 3F 已完成拆架，目前施作屋突層結構體。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
40	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	30	40	10	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 1. 105年07月18日決標。 2. 105年08月02日簽約。 3. 105年08月20日動土典禮。	1050216 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
41	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年8月3日召開細部設計預算書圖第3次審查會議，經審議決議修正後通過。2. 105年8月30日召開臺中市第10508-1次交通影響評估審查會。3. 持續進行細部設計預算書圖修訂及建照補正等作業。	1050127 最後修改期程 1060102/1060306 招/決標 1060321/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	40	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 主體工程：本工程採購招標案業於於 9 月 1 日 10 時辦理開標，惟本案前於 105 年 8 月 23 日因開標未達 3 家廠商投標而流標，復於 8 月 25 日立即以原件刊登公告招標，另於 105 年 8 月 31 日簽奉機關首長核准得於開標是日當場改採限制性招標，因投標合格廠商僅有 1 家，即以議價方式進行，爰依政府採購法施行細則第 54 條第 3 項規定：核定底價前應參考廠商報價。開標後，參考該廠商所報標價仍未進入底價，經洽減價 1 次至新臺幣 4,940 萬元，始進入本分局核訂底價內，現場由主持人林副分局長依政府採購法第 52 條第 1 項第 1 款宣布決標予「松懋營造工程有限公司」。	1050812 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1051225/1061225 開/完工
43	101BC01001	委外設計	交通局/捷運處/開發路權課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 請設計廠商提供所送「捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計案」設計圖說定稿本 CAD 檔之外部參考檔予本處，以利後續各共構站辦理投資招商作業。 本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍請設計廠商協助配合辦理。	1040930 最後修改期程 開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄 物清除工程	1,178,625	89	93	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 1. 辦理第 3 次變預定管考期程、 第 29 次現地督導。 2. 清除北工區有害事業廢棄物。 3. 整平南工區。	1050902 最後修改期 程 1010830/1021130 招 /決標 1021230/1060408 開 /完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	14 件(82.35%)	1 件(5.88%)	1 件(5.88%)	1 件(5.88%)	17 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00131	發包工程	建設局/公 園管理科/	臺中世界花 卉博覽會-豐 原葫蘆墩園 區景觀建置 工程	160,715	30	10	-20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8/25 農委會基本設計 預計 9/7 召開細設審查	落後原因： 設計內容修正； 解決對策： 已請規設單位加速設 計，目前簽辦修正期 程中 1050226 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1050831/1051031 招 /決標 1051101/1070331 開 /完工
2	103DR00 015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	68	60	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 公 139、公 138 用地範圍相關工項 施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備 全數不施作，刻正檢討 後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位已 依機關指示檢討研擬 並提報後續配套措施 與替代建議方案，已 辦理召開替代方案細 部設計審查會議，決 議修正後通過，俟確 認後再責請廠商據以 執行及配合修正進度 表。 1050107 最後修改期 程 1030331/1030515 招 /決標 1030608/1061231 開 /完工
3	103DF00 214	發包工程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 105.07.20 施工廠商申請履約爭 議，刻正彙整相關資料，以利辦 理相關事宜。已委任律師協助本 所履約爭議調解，並另函請法制 局同意展延至 8 月底提送補充說 明資料。	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
4	105AF00 006	財物勞 務採購	建設局/公 園管理科/	臺中市 105 年 度區域型公 園綠美化維	11,459	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期 程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				護工作-新都生態公園等九座公園						
5	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
6	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
7	105DF00127	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中世界花卉博覽會-后里馬場及森林園區景觀工程	284,613	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 8 月 9 日辦理細部設計報告書（含預算書圖）複審，設計監造單位已於 8/24 提報修正報告書。	1050226 最後修改期程 1050930/1050930 招/決標 1051001/1070331 開/完工
8	105DI00001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地、景觀暨營運設施工程	566,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案辦理公開閱覽，閱覽期：105.08.30~105.09.05	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
9	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/5 提送基設報告，8/16 審查未過，將透過培力計畫第一場學習課程彙整當地民眾意見一併修正後預計 9 月上旬再提送本局。	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於105年8月19日，完成議價事宜，結果由元圃景觀工程有限公司得標；並於105年8月26日與得標廠商簽約。	1050725 最後修改期程 1060330/1060531 招/決標 1060601/1070430 開/完工
11	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園	12,931	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050215/開/完工
12	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
13	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護作業中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
14	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	81	86	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主場區相關工項施作	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
15	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案業於105年2月1日完成都市計畫個案變更，並於105年8月9日與國光客運再行協議價購，是日國光客運已同意價購，爰目前據以賡辦相關價購程序	1050905 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									中，另本案業於 105 年 9 月 2 日簽奉核准恢復列管及修正預定期程在案。	
16	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程細設期末修正書圖業於 105 年 8 月 29 日核定，將廣辦工程發包作業，預計 105 年 11 月開工。	1050203 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1061231 開/完工
17	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1050225 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070131 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(90.91%)	1 件(9.09%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	11 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預算書圖審查 8 月 29 日核定預算書圖 預計 105 年 9 月 10 日前上網公開閱覽	落後原因： 審查作業； 解決對策： 已完成審查作業，發包作業準備，目前簽辦公開預覽中預計 9 月上網公開預覽 1041130 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1050831/1050930 招 /決標 1051031/1060630 開 /完工
2	105DQ00 003	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟后里張天機宅 修復暨再利用工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尚在規畫設計階段，俟設計 完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期 程 1060831/1070331 招 /決標 1070731/1101031 開 /完工
3	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺 中營業所周邊景觀公園 工程(含規劃設計監造)	100,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 6 月 7 日期中修正通過，預 計 9 月 6 日前廠商須提送期末報 告。	1040805 最後修改期 程 1051101/1060201 招 /決標 1060401/1070901 開 /完工
4	105DQ00 001	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅 修復工程(含 監造及工作報告書)	80,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前辦理細部設計中，俟完 成細部設計審查核可後再行依規 簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期 程 1060221/1060701 招 /決標 1060901/1080901 開 /完工
5	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建 工程-大安港媽祖主題園 區	600,000	68	68	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 規劃單位已依 7/1 決議辦理變更 細部設計書圖製作完成提送。	1050118 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工
6	101DH01 002	發包工程	文化局/臺中市文化 資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝 草厝修復及再利用工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案尚未開工	1050317 最後修改期 程 1050131/1050229 招 /決標 1051031/1080630 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 本工程於105年8月5日竣工。	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
8	104DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程	300,000	20	20	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 細部設計期末報告書已於105年8月10日進行局內第一次審查會議，設計單位刻正依本局審查意見進行報告書修正，後續將另擇期邀請外聘委員、中央及本府相關單位進行正式審查。	1050226 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060101/1070531 開/完工
9	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告書書面審查意見已8月22日完成修正，刻正檢視內容確認後將函覆。本案目前尚待所有權人兼書相關修復同意文件，限期於8月31日前簽署文件，目前因部分所有權人出國延至9月初。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
10	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	0	25	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末再修正報告書業於本年8月23日通過，目前簽辦工程發包資料中。	1050105 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1060401/1070901 開/完工
11	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理契約變更協調會中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(43.48%)	8 件(34.78%)	5 件(21.74%)	0 件(0.00%)	23 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	92	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 92.15%	落後原因： 1.自來水公司尚未完成后庄路既有自來水管轉供優截水作業，后庄路2條過路箱涵及道路側溝、人行道等工項無法施作。 2.松竹路3條過路排水箱涵，受台電及自來水公司配合管邊時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。 3.四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作。； 解決對策： 1.除已協調自來水公司配合部分自來水轉供，另因停水用戶過多已研議與其他工區辦理一次停水解決，已簽准並請廠商儘速進場施作。 2.松竹路受台電公司

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。 3. 四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
2	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	92	-8	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 1. 工區地坪打除 RC 料堆置&破碎機絞碎處理。 2. 12M-7 (LT) 共管內淤泥清洗。 3. 12M-7 道路植栽水車澆灌。 4. 15M-2 道路西側坵塊土方整平降挖。 5. 15M-2 道路(西側)坵塊降挖整平施作。	落後原因： 1. 污水工程(推管)工作井設置範圍影響松竹路交通，施工困難。 2. 保留戶民生管線等窒礙影響施工。 解決對策： 目前規劃方案已函送地政局，並已由地政局協調保留住戶中，後續俟地政局通知核定方案後儘速辦理變更設計並通知廠商施工 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
3	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 98.14%	落後原因： 1. 后庄路及后庄北路交維改道因管線複雜處理費時，影響後續工進推展。 2. 本工區后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱牴觸施工，台電公司管線遷移尚未完成，後續相關作業暫無法配合辦理施作。 解決對策： 1. 文中19滯洪池、后庄路路口調整及相關設施整建配合辦理變更設計，經機關簽辦已奉核定，該施工區域請承包商積極配合趕趕。 2. 每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
4	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	88	82	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 68.11%	落後原因： 1、受珍貴老樹移植尚未定案及三分埔分線排水箱涵變更案等施工窒礙，影響週邊及

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										後續工程工進。 2、構造物及路堤填築滾壓等工項施工人員、機具不足，延誤接續工項施工作業。； 解決對策： 1. 目前應拆建物已大部分完成拆遷相關影響已消失，及民生管線無法廢除及牛稠分線無法改道影響，目前簽報工期展延程序中。 2. 另三分埔及梅川分線改道以排水箱涵型式納入區內計畫道路下方案已簽奉核准，將另案辦理契約追加及檢討相關工期展延。 3. 提送趕工計畫持續於進度檢討會中管控，並適當增加工班人員及機具進場施工。 1050503 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1051231 開/完工
5	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	94	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 滯 2-木棧道-欄杆柱-鐵工補強。 2. 20M-1-東邊-北側人行道-鋪	落後原因： 1. 松竹路污、排水工程施工受捷運影響。 2. 破堤申請受排水計畫未獲同意影響，暫

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									面。 3. 公兼兒 4-廁所-砌磚及填縫。 4. 園 1-28-島頭-鋪面。 5. 綠園道-車道磚-鋪面。 6. 公兒 4-土石籠 66 米-基礎開挖。 7. 滯 7-階梯-洗石子。 8. 滯 1-人行道及導覽牌-模板組立。 9. 滯 1-欄杆-安裝。 10. 公 2-木平台及滯 4-平台 8A-木材-安裝。	時無法施工。； 解決對策： 目前影響部分已排除，將請承商儘速施工 1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工
6	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 7/26 申報竣工	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
7	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 進度 99.33%，目前停工中。	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
8	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 6 標景觀暨機電工程	1,537,184	95	92	-3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 實際進度 93.68%	落後原因： 本標係景觀工程，須待土建標施作完成才能施工，原契約規定工期為土建標完工後一個月竣工，因土建標尚有 3-2、4-2 等未竣工，相關工項也需配合順延，故竣工期程未定； 解決對策： 待土建標障礙因素消失復工及施作完成

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										後，交付本標施作一個月內竣工。 1050523 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
9	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	92	-3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 91.45%	落後原因： 1. 因受外管線單位(欣中公司)辦理瓦斯管線埋設時程延宕，導致影響本工程後續等多項施工作業無法銜續辦理施工。 2. 環中路南側排水箱涵台電管線遷移及昌平路二段(環中路至四平路)台電電桿辦理臨遷時程受影響。 解決對策： 1. 函請管線單位儘速進場施作，以免重劃期程延誤。 1041013 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1050430 開/完工
10	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	95	93	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 7/11 申報竣工	落後原因： 辦理第四次變更設計中； 解決對策： 辦理第四次變更設計中

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
11	101DR00 026	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 97.75%	落後原因： 施工項目均已施作完成，配合第二次變更設計及第三次變更設計辦理停工。。； 解決對策： 待第二次變更設計核定後辦理契約數量調整及第三次工期展延核定後辦理施工網圖修正。 1050523 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
12	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	63	62	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 16.48%	落後原因： 因受樹木移植方案機關未確定，造成部分共管無法展開工作面。； 解決對策： 請機關儘速依決議事項處理，以利後續工進。 1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041015/1070102 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
13	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 97.82%	落後原因： 施工項目均已完成， 停工辦理第三次變更設計中； 解決對策： 待變更設計完成提報竣工。 1050523 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
14	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期程 1001231/開/完工
15	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五區工程(A標)	1,470,318	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 99.98%，目前停工中。	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
16	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工進度 100.00%	1050523 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
17	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/	臺中市捷運文心北屯線	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1040127 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第一股	機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案					一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、105 年 8 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	1001230/開/完工
18	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 亞興製作水湳機場原址北側區段徵收抵價地分配成果公告資料並處理後續因異議或繼承需辦之釐正作業。 2. 105.7.25~105.8.23 辦理抵價地分配成果公告作業。 3. 製作拆單登記相關圖資。 4. 發放地價補償費（未達抵價地分配最小面積者）。 5. 管理維護「水湳機場原址專區」	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 6. 協助提出配地成果公告期間異議案件查處建議。 7. 製作抵價地囑託登記書表圖冊初稿俾供先行審查。 8. 辦理第 3-1 標、第 4-1 標及第 4-2 標街廓複測。 9. 辦理北側區段徵收範圍內第二種經貿專用區配餘地抵價訂定作業，以提送區段徵收委員會審議。 10. 協助提供北側訴願案件補充理由回覆（不動產估價報告書-區段徵收後地價）。 11. 擬訂本案差額地價分期無息繳納申請案件處理要點（草案）及申請書。	
19	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交維計畫業依 105/7/27 第 2 次審查會紀錄修正完成，並於 105/8/23 提送交通局核定中。	1050729 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
20	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.25%	1050523 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
21	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 98.95%	1050523 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
22	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/	臺中市臺中糖廠區段徵	100,000	58	59	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050902 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第二股	收工程(景觀標)					本案於105.5.30簽約、105.06.28開工 工程執行摘要:松木樁打設、結構物開挖、砌石護岸	1050531/1050731 招/決標 1050831/1060831 開/完工
23	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	175 件(98.31%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	3 件(1.69%)	178 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104AD01004	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	104 年度臺中市福田水資源回收中心委託代操作維護管理工	26,240	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年5月24日驗收完成，並於105年6月16日簽准撥付105年3月代操維護費用(尾款)，已	1040129 最後修改期程 1040331/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				作					驗收結算。	
2	104AD01012	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中港特定區水資源回收中心暨大里區立新水資源回收中心委託代操作維護管理工作	16,894	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算。	1040128 最後修改期程 1040331/開/完工
3	104A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 104 年區民團體意外險	12,500	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 103年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1040505 最後修改期程 1040515/開/完工
4	104A736002	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	104 年臺中市龍井區區民團體意外保險	17,800	100	40	-60	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	落後原因： 已請廠商備齊資料盡快請款； 解決對策： 電話每天通知+發文 1040128 最後修改期程 1031110/開/完工
5	105AM00122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	55	35	-20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因計畫變更，刻正積極簽辦中。	落後原因： 依據政府採購法第48條第1項第7款規定，辦理原採購案計畫變更。； 解決對策： 於105年8月18日上網撤銷採購公告；本案因標的屬性不同，分3案招標採購採最低價標決標，刻正積極簽辦中。 1050419 最後修改期程 1050731/1050830 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1050930/開/完工
6	105AM00 051	財物勞 務採購	警察局/資 訊室/	局本部興建 工程機房暨 資訊網路基 礎設施建置 案	70,400	10	0	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 確認規劃內容及需求規格。	落後原因： 因新建警察局大樓 7 樓資訊機房高程問題 尚未解決，本案規劃 內容未能定案。； 解決對策： 本局後勤科於 9 月 5 日招集新建警察局大 樓工程案建築師、承 商及建設局研議解決 方案，以利確定本標 案規劃內容及需求規 格。 1050203 最後修改期 程 1051215/1061001 招 /決標 1061101/開/完工
7	105AM00 131	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	104 年度「治 安要點暨平 均地權基金」 錄影監視系 統採購案道 路修復工程	17,323	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、1、 本案為本局 104 年度 「治安要點暨平均地權基金」錄 影監視系統採購案，配合路平專 案，致新增「道路修復工程」，金 額為 1,732 萬 3,102 元。 二、2、 原縣 150 處（金額 868 萬 7,623 元）部分，已由中華電 信公司施工完畢，於 105 年 7 月 12 日完成驗收，並於 105 年 8 月 完成核銷。 三、3、 原市 212 處（金額 863 萬 5,479 元）部分，由建設局「統 一挖補」施作，目前建置中。	1050830 最後修改期 程 1050531/1050630 招 /決標 開/完工
8	105AP00 080	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理	105 年度各式 環保車輛機	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050203 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊 管理科第二股	具維修保養 案 項目五					本案刻正辦理 7 月份驗收請款程序	1050115/開/完工
9	105AP00 105	財物勞 務採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	105 年度採購 密封壓縮式 垃圾車 14 輛	44,100	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 4 月 27 日決標，5 月 6 日完 成簽約，廠商履約中，預計 10 月 上旬辦理完工。	1050130 最後修改期 程 1050710/開/完工
10	105AQ00 078	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	2016 臺中爵 士音樂節委 託專業服務 採購案	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (1) 青少年爵士大樂團：業於 8 月 14 日辦理甄選、8 月 22 日至 26 日辦理培訓、8 月 31 日至青年 高中巡演、9 月 1 日至東山高中巡 演、9 月 2 日至衛道中學巡演、9 月 9 日至豐原高中巡演。(2) 業 於 8 月 29 日召開跨局處工作協調 會議。(3) 活動網站業於 8 月 30 日上架。	1050519 最後修改期 程 開/完工
11	105AD01 012	財物勞 務採購	水利局/防 災工程科/	105 年大型移 動式抽水機 維運及搶險 委託服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理第一次決算	1050303 最後修改期 程 1050401/開/完工
12	105AD01 020	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	臺中市污水 下水道系統 補充調查及 巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理期初報告審查	1050329 最後修改期 程 1050701/1050802 招 /決標 開/完工
13	105AF00 062	財物勞 務採購	建設局/秘 書室/	「105 年臺中 市政府建設 局高空作業 車」財物採購 案	49,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理車輛車體打造。	1050215 最後修改期 程 1050301/開/完工
14	105AF00 100	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/	國道四號神 岡系統交流 道跨越大甲	13,940	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 7 月 21 日開標，因最	1050803 最後修改期 程 1050831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作					低標廠商標價低於底價 70%，業已於 105 年 8 月 25 日決標予最低價標廠商	
15	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期程 1041231/開/完工
16	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/26，18 班皆已開班，其中 14 班已結訓，各結訓班次尚處就業輔導期。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
17	105AM00077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政人員服裝採購案	12,765	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商按生產預定進度履約中	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
18	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理排放源指紋資料庫彙整。 2. 辦理模式模擬資料彙整。 3. 辦理 105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區「環境污染物調查」暨「空氣污染物暴露評估」說明會(8/20、8/28)兩場次。 4. 辦理期中報告撰寫。 5. 105 年 8 月 30 日辦理教育訓練-空氣品質模式之介紹與應用。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
19	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.8月5日開始執行中清路與環中路口交通環境空品監測，預計監測3個月。2.8月22日提送臺灣大道與安和路口、之監測結果。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
21	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 104年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
22	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於開工20日內全面清查工區範圍內植栽有否缺株或枯死，於8月19日函送相關資料及照片以釐清權責。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
23	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年7月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年8月18日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
24	105AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購掃街車3輛	12,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於4月7日決標，4月15日簽約，廠商履約中，預計10月底前辦理完工。	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
25	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105年8月2日辦理預算書圖審查，刻正辦理後續相關事	1050219 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									宜。	1060102/1061031 開/完工
26	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案進行改善工程中，建築物整建工程業於 105 年 6 月 15 日完工，於 105 年 6 月 27 日完成驗收，並業於 105 年 7 月 15 日完成設立許可作業，核收入數 90 名，並自 105 年 7 月 16 日至 7 月 20 日登記招生，105 年 7 月 21 日公告錄取名單，於第一次招生後報名人數為 85 人，並於 105 年 7 月 25 日辦理第二次招生，業於 105 年 8 月 1 日順利開辦。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
27	105AP00069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2. 7 月份請款部分，已完成簽辦，目前請款核撥中。。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
28	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商執行作業中	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
29	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105 年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務委外案	13,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已先提供現場清潔簽到資料，清潔情形良好；另廠商應於 9/5 前依規提送請款資料及相關附件（已於 9/1 以 email 提醒），後續將依約辦理查驗相關事宜	1050121 最後修改期程 1050112/1050405 招/決標 1050705/開/完工
30	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度資訊機房暨所屬機關電腦資	18,764	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/12 月報提交	1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				訊設備維運案						1050720/開/完工
31	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理室內空品公告方法檢測 4 點次	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
32	105AP00081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目七	13,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 7 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
33	105AP00090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 105 年 8 月 26 日召開期中報告審查會議。 (一) 深度查核作業。(二) 功能評鑑作業。(三) 水污費徵收對象查核與水質採樣。(四) 執行污染熱區事業現場查核。(五) 一般性查核作業。(六) 辦理污染事件污染源追查專案。(七) 針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管事業及污水下水道系統現場查核作業。 (八) 針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管水質採樣檢驗作業。 (九) 針對詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質檢測(含流量測定)。(十) 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜並追蹤執行成效(含污染排放清單及污染地圖建置等)。(十一) 辦理水污染防治相關許可審查作業。(十二) 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。(十三) 辦理事業及污水下	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書審查及連線確認作業。(十四)執行推動水質水量自動監測與攝錄影監視設施系統穩定操作。(十五)辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。(十七)1. 畜牧業糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用說明會。2. 辦理畜牧業糞尿沼渣沼液實際訪談與現場調查工作。3. 沼渣、沼液成分分析。(十八)辦理河川巡守隊淨溪活動。(十九)水質樣品分析。	
34	105AD00067	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市105年度校務行政電腦更新採購案	42,398	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商備貨中，已發調查表至各校調查安裝需求。	1050826 最後修改期程 1050802/開/完工
35	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理105年7月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於105年8月18日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
36	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服	15,290	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105.08.18 召開"臺中市政府環境影響評估審查委員會第40次會議"，會議決議本案有條件通過。 2. 105.08.23 函送本案開發計畫書提請審議。 3. 105.08.24 函送本案水土保持規劃書提請審議。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務」					4.105.08.31 本案水土保持規劃書業已完成審查,並於105.09.02獲得核定。	
37	105AD00060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市105學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員	11,400	40	40	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：0次 已完成人員招募，並瑜8/17分發到各學校，8/29開始上課	1050801 最後修改期程 1050727/1051116 招/決標 1060316/開/完工
38	105AI00006	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	40	40	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 本案於105年2月4日上網公告，105年3月8日開標，105年3月10日請廠商簡報，105年3月22日與廠商議價並決標，依契約執行中，業於105年3月25日提送服務實施計畫書，3月29日初步審查，4月15日再次審查，服務實施計畫書完成修正，本局已於105年5月30日發文同意備查。105年4月29日廠商提送規劃報告及基本設計，5月5日與副市長簡報，5月9日送研考會審查，5月25日召開基本設計審查。6月14日基本設計本府研考會審查通過，6月23日簽准撥付第一期款，6月27日農糧署召開基本設計初審。7月11日農糧署召開基本設計第2次審查通過。7月19日農委會召開基本設計初審。8月10日農委會召開第二次基本設計審查通過。	1050226 最後修改期程 1050315/開/完工
39	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	70	70	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 轉介18案	1050129 最後修改期程 1050105/1050415 招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
40	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市 105 年度充實愛心食物銀行採購	11,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月已於 8 月 23-25 日出貨，27 日進行發放	1050127 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050930/開/完工
41	105AK00055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 105 年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 10 月辦理第三季核銷請款。	1050126 最後修改期程 1041231/開/完工
42	105AK00056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理第三季居家服務業務督導查核計 3 區。 2. 持續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期程 1041231/開/完工
43	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 「105 年度市政願景館建置案(統包)」標案管考期程 8/8 奉准，上網更改標案進度。 簽辦統包招標文件，簽奉准統包招標作業上網公告。	1050810 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
44	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 105 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 巡迴訪視輔導。 2. 辦理據點擴建計畫。 3. 辦理專案活動(藝術創作方案、老身宅宅健康操、飲食煮義等)。	1050128 最後修改期程 1041231/1050715 招/決標 開/完工
45	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105 年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動... 等，五中心共計服務 13,000 人次	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	105AK00040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 持續提供服務中。 2. 第二季核銷已全數完成，憑證編號分別為：#1708、#1711、#1709、#1791、#1882、#1724、#1860。	1050122 最後修改期程 1050104/1050415 招/決標 1050715/開/完工
47	105AL00009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 8/30 止共媒合就業 278 人次，成功推介就業 168 人次，共服務 9860 人次。	1050122 最後修改期程 1050108/1050405 招/決標 開/完工
48	105AM00071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商按生產預定進度履約中	1050304 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
49	105AT00001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行 105 年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 7 月 28 日發行 8 月號，並廣續 9 月號發行事宜（8 月 29 日發行 9 月號）。	1050125 最後修改期程 1050118/開/完工
50	105A000027	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	105 年食安行動計畫資本門採購案	31,716	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 12 日項次二：「氣相層析儀-火焰離子偵測器」以 1340000 元決標於台灣安捷倫科技股份有限公司，項次四：「高效液相層析串聯質譜儀」以 8880000 元決標於美商沃特斯國際股份有限公司台灣分公司，項次五：「個人電腦等」以 447,360 元決標於中揚資訊有限公司。	1050510 最後修改期程 1050830/1051130 招/決標 開/完工
51	105AP00020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	105 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫預計執行 60 次細懸浮微粒(PM2.5)採樣、分析，105 年至	1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第一股						8月底止，共累計執行36次。	1051207/開/完工
52	105AP00070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2. 7月份請款部分，已完成簽辦，目前請款核撥中。。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
53	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊一組	105年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建工程平日稽查801處次 2. 營建工程假日稽查51處次 3. 空品惡化通報應變作業（本月通報0次）0處次 4. 前30大工地主動巡查量測噪音值1處次 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核53家次 6. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者2家次 7. 固定逸散源法規符合度查核查核41家次 8. 露天燃燒查核0件次 9. 營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核140路段 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗0點次 11. 營建工程總懸浮微粒（TSP）檢測作業0點次 12. 環保法規講習及查核實務教育訓練1場次，已於105/4/27-28及6/17辦理完畢 ~8/28	1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工
54	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	105年臺中市營建空污費收費管理及	15,410	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月5日辦理4點次排煙檢測，8	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			氣及噪音 管制科第一股	道路洗掃查核計畫					月 12 日辦理 1 場次教育訓練，8 月 22 日辦理期中審查會議，8 月 30 日辦理工作檢討會議，符合規畫進度。	/決標 1051011/開/完工
55	105AP00 015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音 管制科/空氣及噪音 管制科第一股	105 年臺中市 固定污染源 許可、空污費 及揮發性有機物管制計畫	19,420	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105.08.23 辦理管理查核會議。 2. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 3. 依契約規定執行相關工作項目。 4. 本計畫期中報告業已於 105.8.26 辦理期中報告審查會， 會議決議修正後經委員確認後通過， 已請委託廠商依契約規定修正中， 後續將再提交期中修正稿予委員審核。	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招 /決標 1050731/開/完工
56	105AP00 024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音 管制科/空氣及噪音 管制科第一股	105 年臺中市 柴油車動力 計排煙檢測 及非法油品 檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 105.8.31 召開 8 月份工作檢討會議。 2.) 105.08.15 召開期中報告審查會議 3.) 依契約規範執行各工作項目。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開 /完工
57	105AP00 051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境 設施大隊第一組	105 年臺中市 文山焚化廠 飛灰處理設備委託操作 管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 6 月份服務費用於 8 月 3 日 辦理核銷，105 年 7 月份服務費用於 8 月 29 日簽奉核准。	1050121 最後修改期程 1050110/開/完工
58	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理 科/清潔隊 管理科第二股	105 年度各式 環保車輛機 具維修保養 案 項目一	17,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 7 月份請款程序中	1050201 最後修改期程 1050115/開/完工
59	105AQ00 042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖 書館/圖資 採編課	105 年臺中市 公共圖書館 圖書補充計畫：中文圖書	41,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三緊急採購已於 7/31 交貨分館， 第四次緊急採購及第二次大	1050201 最後修改期程 1050331/1050630 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				採購案					宗採購也於 8/31 完成交貨，各分館書目及加工核對無誤後，即上架供民眾閱覽，另分館 8/15 提出之第六次緊急採購及「臺中學圖書」，將請書商於 9/30 前交貨。	1050831/開/完工
60	105AQ00053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 12 日簽准辦理本案 7 月份薪資等費用事宜	1050205 最後修改期程 1050126/1050630 招/決標 1051031/開/完工
61	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水庫車 2 輛採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
62	105A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 5 月開打，第 1 劑已接種 10,200 人，預計 10-11 月接種第 2 劑。	1050130 最後修改期程 1050831/開/完工
63	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105 年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工
64	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中。	1050203 最後修改期程 1050630/開/完工
65	105AP00079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目四	13,800	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 7 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
66	105AP00108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	105 年度新增購置資源回收車計畫	72,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 8 月 17 日完成項目一、三	1050218 最後修改期程 1050401/1050901 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科第二股						鋼板採樣。	/決標 開/完工
67	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為40%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招 /決標 開/完工
68	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理30家次法規符合度查核，包含21家次全廠法規符合度查核，其中有3家次查核不符，相關資料將移交局端辦理後續事宜及9家次加油站法規符合度查核。2. 本月辦理27家次稽查檢測作業，包含7根次管道異味稽查檢測作業、1根次管道無機酸稽查檢測作業、3根次管道戴奧辛稽查檢測作業、1根次管道重金屬稽查檢測作業、2站次氣漏檢測、100支加油槍氣油比檢測、1家防制設備(VOCs)效率驗證檢測、4點次液體燃料含硫份監督檢測作業、1273點次設備元件檢測、1家相對準確度檢測及1家CGA標準氣體查核。3. 本月執行1家次防制設備查核。4. 本月執行1場次OP-FTIR管道監測。5. 本月執行2家3根次管道指紋採樣。6. 本月執行2家次FLIR洩漏檢查作業。7. 本月辦理2次緊急應變作業。	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招 /決標 1051104/開/完工
69	105AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工	13,950	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約執行中。	1050202 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				作						
70	105AP00 063	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 三組	105 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案內容執行中；於 8/8 進行后 里焚化廠底渣清運處理	1050201 最後修改期 程 1050620/1050930 招 /決標 1051130/開/完工
71	105AP00 122	財物勞 務採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	105 年復育掩 埋場種樹造 林設置-土壤 採購	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月 23 日通知廠商提送符合契 約規範之土壤（約 289.6 立方公 尺）至大安掩埋場東側空地。 2.8 月 24 日通知廠商提送符合契 約規範之土壤（約 1 萬 5,390 立 方公尺）至大甲掩埋場。 3. 契約執行中。	1050503 最後修改期 程 1050531/1050815 招 /決標 1051020/開/完工
72	105AJ00 027	財物勞 務採購	觀光局/旅 遊行銷科/ 旅遊行銷 科第二股	2016 臺中國 際踩街文化 節	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 8 月 2 日辦理議價，以新台幣 1795 萬元決標予葳群廣告有限公 司。刻正續辦活動籌辦事宜。	1050728 最後修改期 程 1050805/開/完工
73	105AY00 004	財物勞 務採購	研考會/資 訊中心/應 用服務科	公文整合資 訊系統維 運、推廣與硬 體汰換案	27,381	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.8 月 4 日廠商交付 7 月份工作報 告，8 月 8 日審核通過，准予備查。 2.8 月 17 日召開 7 月份進度會議。 3.8 月 25 日辦理公文紙本轉線上 簽核功能演練，圓滿完成，9 月 1 日起開放試行機關使用。 4.8 月 26 日 18 時至 8 月 27 日 18 時停機，進行新舊設備切換，順 利完成。	1050129 最後修改期 程 1050130/1050226 招 /決標 1050729/開/完工
74	105AU00 008	財物勞 務採購	稅務局/財 產稅科/財 產稅科土 地稅股	105 年使用牌 照稅、房屋 稅、地價稅繳 款書、轉帳繳 納通知書及	26,842	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 105 年 8 月 29 日無新進度， 惟本案進度並無落後	1050118 最後修改期 程 1050309/1050325 招 /決標 1050628/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業						
75	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年8月18日已簽妥委託技術服務案契約，刻正辦理本案調查研究暨規劃設計工作。	1050613 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1080430 開/完工
76	105A000009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 樂齡行動教室優先於無樂齡資源里開班（無社區照顧關懷據點、長青快樂學堂、樂齡學習中心及長青學苑等任1項資源之里），增加資源可近性及普及性，截至8月23日前約有238個里排定開班樂齡行動教室，約169班已開班，5000位長輩參與。	1050129 最後修改期程 1050715/開/完工
77	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
78	104AM00117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
79	105AJ00016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2016臺中國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理1次工作協調會議、2次籌備會議、4次場地介面整合會議及2次籌備會議，持續辦理履約管理事宜。	1050509 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
80	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理，核銷 7 月份人事費。	1050122 最後修改期程 1050110/開/完工
81	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105 年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
82	105AK00054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105 年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已辦理第 2 季核銷。憑證編號為：#1607、#6302、#1751、#6455、#1593、#6317、#1853、#1849、#1857、#6869、#6861、#6856。 2. 105 年度評鑑已全數辦理完畢。 3. 第三季巡迴輔導辦理中。	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
83	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案已開工，目前建置中。	1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
84	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水箱車 2 輛採購案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
85	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 國教署於 105 年 5 月 11 日臺教國署國字第 1050052500 號函核定補助本市三光非營利幼兒園經費，本市三光非營利幼兒園目前 105 學年度第 1 學期近滿招，刻正進行第一期履約標的相關驗收作業及辦理第二期履約標的招生。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
86	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年度地方型 SBIR 之聯席會議已於 105 年 8 月 26 日召開。	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
87	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水涵經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
88	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 105 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 4 期計畫	14,700	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理設施物量測	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招/決標 1051031/開/完工
89	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究已於 4 月 18 日決標，由顧問公司已於 7 月 1 日提送期初報告書，並請函復顧問公司依照 7 月 12 日工作會議結論修正報告書內容（路廊以節點規劃、納入本市最新推動清泉崗機場計畫等），另於 8 月 18 日辦理雙港輕軌現勘。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
90	105AD00068	財物勞務採購	教育局/國民中學/雙十國中	105 年度全民運動會各類服裝(含毛巾、背包)採購	12,870	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 8 月 15 日完成評選作業，並於 105 年 8 月 18 日決標在案，刻正辦理簽約事宜。	1050825 最後修改期程 1050831/1051025 招/決標 1051116/開/完工
91	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				除處理						
92	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 8 月 8 日公告決標刻正與得標廠商辦理契約文件簽定中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
93	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 7 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 105 年 8 月 18 日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
94	105AI00009	財物勞務採購	農業局/運銷加工科/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 於 105 年 8 月 12 日召開第二期工作成果審查會議 2. 廠商於 105 年 8 月 22 日依審查會議紀錄函送成果報告修正版。 3. 於 105 年 8 月 24 日通知廠商第二期書面資料審查結果。 4. 廠商於 105 年 8 月 26 日函送第二期書面資料核定版規定份數及電子檔。	1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050723/開/完工
95	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105 年 7 月 6 日辦理聯席督導會議。 2. 105 年 8 月 31 日辦理第三進督導會議 3. 預訂 105 年 12 月底前提送第三進修復報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
96	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 已於 104 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月 10 日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105 年 7 月份廠商代收停車費件數有 1,161,672 件，代收金額為 42,027,591 元，代收手續費為 4,605,158 元，刻正辦理 105 年 7 月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
97	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
98	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，訂於 105 年 8 月 31 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 11 次會議進行審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
99	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於 5 月 24 討論修正報告書內容，已於 7 月 28 日報部送審。	1050226 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
100	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成第二季核銷。	1041218 最後修改期程 1041231/開/完工
101	105AL00044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案	10,121	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050603 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(二)					截至 8 月 26 日, 1 班已開班, 9 班次刻正辦理招生事宜, 1 班辦理第三次招標。	1050820/開/完工
102	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0	流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次 消防帽驗收合格辦理核銷付款中, 消防衣裝備辦理驗收作業中	1050202 最後修改期程 1050301/1051130 招/決標 開/完工
103	105AP00054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市低污染車輛推廣暨急速熄火管制計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 一、本案經採購程序及評選會議, 由思維環境科技有限公司於 105 年 3 月 8 日正式簽約執行, 並於 105 年 4 月 18 日提送工作計畫書定稿本(期初報告)。 二、本案於 105 年 7 月 29 日提送期中報告(初稿), 同年 8 月 19 日辦理期中報告審查會議; 餘依計畫工作預定進度執行。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招/決標 1050801/開/完工
104	105AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 105 年 8 月 6 日派遣大型巴士 3 輛支援臺中市議會市政考察、105 年 8 月 16 派遣大型巴士 1 輛支援本府新聞局外媒參訪及 105 年 8 月 19 日派遣大型巴士 1 輛支援本府消防局辦理災害防救業務訪評	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工
105	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 9. 104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10. 104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11. 廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。 23.105年7月6日檢送期末報告書修正版。 24.105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。	
106	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月10日議價完成，得標廠商為巨鷗科技股份有限公司。 已完成第一期初驗，改善完成後辦理複驗。 3月底辦理複驗。 複驗完成 4月30日報竣工，5月24日驗收 7月27日辦理複驗 105年8月4日驗收完成	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
107	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於105年8月9日提	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				專案管理服務案					報 105 年 7 月份工作月報表至局備查，本局於 105 年 8 月 12 日存供備查。	
108	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 已於 12/25 決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，104 年累計通報量 2,453 案 3. 完成 105 第 2 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 8 月通報 1629 案 5. 完成委案評鑑	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
109	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 7 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1223 公噸、採按月付款計請領清運服務費 780,000 元。 二、105 年 8 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
110	102AC01 023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 8 月 1 日至 8 月 31 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
111	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23. 104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24. 104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
112	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年8月8日廠商提送期初報告修正本（第一次）	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
113	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
114	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (13)刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄及104年4月18日行政院核定「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含臺中世界花卉博覽會推動計畫）」，並依本府105年5月12日臺中世界花卉博覽會后里森林園區現勘紀錄調整都市計畫配置。 (14)廠商105年6月24日已完成擴大都市計畫草案，俟本府主管機關確認後，續行法定程序。 (15)105年7月22日召開都市計畫草案及開發方式研商會議，俟廠商依紀錄修正後簽請市長續	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									行都市計畫法定程序。 (16)依105年8月26日本局召開后里區整體發展規劃研商會議公所建議，研議聯合行政中心遷至森林園區三豐路滯洪池方案，並另簽請市長確認。	
115	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.廠商進行研擬水湳經貿園區智慧交通應用、對外公共運輸連結及預辦登機等規劃方案。 2.廠商持續就水湳經貿園區運輸系統規劃提供技術諮詢服務。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
116	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市污水下水道系統推動方案既已通過「下水道建設推動會」審議，本局並於7/1提送「臺中市污水下水道建設推動方案」(定稿版)至營建署，並依推動方案修正福田四期實施計畫已於7/14提送營建署，營建署已於8/29日召開審查會	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
117	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。 19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。 21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。 22.105年5月16日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。 23.105年5月18日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社) 24.105年5月20日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)。 25.105年6月14日召開期末審查會議。 26.105年6月29日內政部營建署召開5項公設座談會。 27.105年7月12日召開第9次工作簡報會議。 28.規劃報告於105年8月3日提請內政部審議。 29.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。	
118	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正辦理終止契約中。	1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
119	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理	大宅門特區(原水湳經貿	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1030303 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	生態園區)開發專案管理(PM)計畫					水湳經貿園區 PM 案將移「水湳智慧營運管理中心(低碳辦公室)」辦理(人力與時間再討論)。7月22日召開水湳3D宣傳動畫研商會議,請PM於8月15日前提出完整動畫腳本。建設局函送105年8月18日下午7時30分市長主持「水湳經貿園區重大公共建築工程之智慧化設施簡報會議」會議紀錄:為使民眾了解水湳經貿園區之規劃,請張副市長邀集建設局及新聞局製作水湳智慧城影片,另請「花博」、「文化城中城」、「海空雙港」相關單位製作3D影片,以達宣導市政成效。水湳智慧城影片將由建設局及新聞局製作,原本局製作水湳經貿園區動畫部分(水湳開發專案管理PM案),依鈞長指示辦理後續事宜。目前簽辦會議紀錄中。	1030225/開/完工
120	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等105年8月共服務9000人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
121	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 105年8月30日內政部召開變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案第1次專案小組會議	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
122	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天,105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日,並	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									分三場(大里、太平、霧峰)召開說明會,後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議,8月31日召開第18次工作會議。	
123	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.105年8月4日府授都計字第1050166310號函請行政院核示國家重大建設認定作業之中央目的事業主管機關,係為經濟部或由內政部主政(行政院迄今尚未核示)。 2.105年8月25日依8/12日行政院張景森政委主持本府跨部會協商會議決議,再次函請水利署考量本案係為解決大里溪整治計畫用地範圍內私有地主至今仍未獲得合理補償所辦理之案件,協助認定係屬配合重大建設所需,並函轉國發會國土處續處報行政院核定。水利署105年8月30日回函:本案行政院已交由國家發展委員會研議,國發會105年8月11日函請相關單位提供意見,建議本府俟行政院核示後配合辦理。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
124	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業就未達契約給付條件之工作項目,研擬給付方案,以覈實結算各工作項目費用。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
125	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展	「臺中市創意生活產業整合型發展	11,340	85	85	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.已完成OTOP清水服務區臺中三	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案					寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已 104 年 5 月 27 日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已 104 年 6 月 29 日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104 年 7 月 31 日展智公司送期中報告書。 5. 104 年 8 月 28 日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104 年 9 月 25 日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104 年 10 月 15 日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8. 104 年 11 月 24 日召開臺中三寶工作會議。 9. 104 年 12 月 30 日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10. 105 年 1 月 28 日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11. 105 年 2 月 26 日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12. 105 年 3 月 30 日辦理無國界近距離座談會。 13. 105 年 4 月 8 日核定 2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會企劃書 14. 105 年 4 月 22 日辦理第八場產業交流暨產業合作聯盟會議。 15. 105 年 5 月 31 日辦理媒體交流會。 16. 105 年 6 月 8 日至 6 月 14 日參加「2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會」參展行銷。 17. 105 年 6 月 24 日辦理第九場產業交流暨產業合作聯盟會議。 18. 105 年 7 月 25 日辦理期末報告審查會。 19. 105 年 8 月 1 日期末報告同意	/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									備查。	
126	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程細部設計初步成果資料將於105年7月19日召開審查會，獲原則同意，並依照紀錄內容於7月27日提送修正資料，將儘速辦理上網公開閱覽作業。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
127	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 人民陳情資料彙整。2. 105年8月18日府授都計字第1050176323號函請內政部營建署再排下次專案小組審查。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
128	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年8月17日基本設計報告書本府研考會來文同意備查，本局已函文規設單位進入細部設計階段並提出相關階段期程，預計105年9月1日研討細部設計階段相關事宜。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
129	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
130	104AH00018	財物勞務採購	都發局/秘書室/	104年度建管檔案數位化製作案	46,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理付款作業中	1031231 最後修改期程 1040520/1041215 招/決標 開/完工
131	104AH00033	財物勞務採購	都發局/都市設計工	104年度臺中市社區規劃	18,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1040703 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	師駐地輔導計畫					於 8 月 23 日重辦驗收完成，賡辦結案中。	1040831/1041031 招/決標 1050131/開/完工
132	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案為季核銷，下次撥款日期為 10 月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
133	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各項環境調查執行中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
134	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 廠商第 7 次通知施作已於 8 月 22 日驗收	1050425 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
135	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
136	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南 A 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 7 月份南 A 區垃圾運垃圾噸數共計 444 公噸、採按月付款計請領清運服務費 395,000 元。 二、105 年 8 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
137	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水	臺中市農地污染控制場址適當措施	38,600	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 截至 8 月底已完成大里區詹厝	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			質及土壤 保護科第 二股	改善計畫-龍 井、大里等 4 區農地改善- 污染改善工 作					園段「30-3、30-19」、「30-3、 30-19、30-5」、「31-1、31-2、32、 124-1」、「38、39」、92-1、「96-1、 96-4」、「114-1、114-2」、134-3、 135、138-2、138-3、138-4、 「234-1、234-3」、「205-4、 205-5」、37、「241、241-30、 241-32、241-33」、248、「249、 249-13」、霧峰區吳厝段 43-82、 43-73、地號等 21 筆坵塊農地翻 轉稀釋改善工作，合計約 3.16 公 頃。 2. 於 8/1 完成大里區夏田東段 631 地號等 11 筆坵塊細密調查採 樣作業。 3. 持續辦理污染改善作業中。	/完工
138	104AK00 045	財物勞 務採購	社會局/婦 女及兒少 福利科/婦 女及兒少 福利科第 一股	臺中市社區 保母系統暨 弱勢家庭兒 童臨時托育 服務	126,127	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 居家托育服務中心（社區保母系 統）第二季部份核銷業已完成， 目前辦理第一次契約變更。	1031231 最後修改期 程 1040228/開/完工
139	105AB00 024	財物勞 務採購	民政局/生 命禮儀管 理處/第二 殯儀館	東海火化場 火化爐汰換 4 座	30,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8 月 11 日採購案決標	1050331 最後修改期 程 1050701/1051201 招 /決標 開/完工
140	105AD01 017	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	105 年度臺中 市水資源回 收中心有機 污泥委託清 除處理	11,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050229 最後修改期 程 1050130/開/完工
141	105AD01 022	財物勞 務採購	水利局/污 水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西 新光等區域 既有污水下 水道系統委	18,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 期重劃區既有管線 TV 檢視作 業。	1050329 最後修改期 程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				外巡檢案						
142	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一)第1、2標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業，規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長溝通說明。 (二)將於105年9月6日、9月7日、9月8日分別於豐原區公所、石岡區公所、東勢區公所舉辦公開說明會。	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工
143	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中。	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
144	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第2季核銷請款程序，餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
145	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已於12/31決標,辦理簽約 2.辦理各項服務方案 3.完成105第2季核銷 4.持續辦理方案,105年8月個案量為3539案 5.完成委案評鑑	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
146	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 7 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。 二、105 年 8 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
147	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
148	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
149	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105 年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
150	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案持續辦理新設站點會勘及建置作業。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
151	105AH00017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 105 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105.3.11 簽訂契約，並已於 105.7.29 辦理變更契約議價。 2. 刻正依契約書履約執行中。	1050202 最後修改期程 1050330/1051031 招/決標 1060228/開/完工
152	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 105 年度獨居老人	14,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050127 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			長青福利科第二股	緊急救援守護連線服務計畫					預計於 10 月辦理第三季核銷請款。	1050111/開/完工
153	105AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 8 月 19 日完成期中審查會議。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工
154	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年採購資源回收車 18 輛	31,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中。	1050130 最後修改期程 1050430/1050930 招/決標 開/完工
155	105AP00139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購密封壓縮式垃圾車 4 輛	12,200	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件規劃中	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
156	105AP00140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購灑水車 3 輛	11,400	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件規劃中	1050902 最後修改期程 1060120/開/完工
157	105AT00016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	2016 臺中國際動畫影展—策展執行	12,500	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 籌備影展活動中	1050304 最後修改期程 開/完工
158	105AT00013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017 年臺中市跨年晚會活動	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 活動標案已於 7 月 28 日上網公告，預訂 8 月 30 日開標。	1050720 最後修改期程 開/完工
159	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度各機關資訊設備汰舊換新(含	62,690	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第二批出貨各機關個人電腦裝機中	1050129 最後修改期程 1050219/1050729 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				汰換 XP 電腦) 採購案						1051031/開/完工
160	105AD00 028	財物勞 務採購	教育局/國 民中學/安 和國中	105 年暑假暨 105 學年度第 一學期安心 午餐餐券採 購	112,393	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約中。	1050520 最後修改期 程 1050915/1051116 招 /決標 1051216/開/完工
161	105AR00 009	財物勞 務採購	地政局/清 水地政/第 二課	105 年度臺中 港特定區計 畫(第三次通 盤檢討)都市 計畫樁位重 置地籍圖重 測計畫	15,560	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 7 月 19 日簽約，預計 105 年 9 月 9 日辦理政令宣導	1050201 最後修改期 程 1050930/開/完工
162	105AP00 135	財物勞 務採購	環保局/廢 棄物管理 科/廢棄物 管理科廢 棄物管理 股	105 年度臺中 市非法棄置 場址處理暨 緊急應變計 畫	13,500	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理招標文件公告事宜	1050805 最後修改期 程 1051115/開/完工
163	105AQ00 101	財物勞 務採購	文化局/臺 中市文化 資產處/遺 址傳藝課	臺中市 13 期 重劃區第 一、二、四標 工區涉及麻 糍埔暨番婆 庄遺址兩污 下水道搶救 發掘計畫	100,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原訂於 8 月 17 日議價簽約，惟因 評選會議程序問題廢標，擬於 9 月 1 日原案重新上網招標	1050803 最後修改期 程 1051201/1061201 招 /決標 1081201/開/完工
164	105AD00 042	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/光 正國小	105 年度臺中 市中小學資 訊安全設備 採購	39,224	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 8 月 10 日-12 日辦理安裝前置作 業討論會議	1050627 最後修改期 程 1051016/開/完工
165	104AD01 017	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	石岡壩水源 特定區水資 源回收中心 委託代操作	16,460	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續營運中	1040128 最後修改期 程 1040630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				維護工作						
166	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 105.08.12. 評選完成，並於 105.08.29. 議價決標。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招 /決標 1060310/開/完工
167	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 8 月 12 日召開期中報告審查會： (1) 水湳轉運中心以最適化規模分析，檢討月台數量、候車空間及停車空間等設施規模與交通動線及交通衝擊評估。 (2) 豐原轉運中心應規劃鐵路高架後至轉運中心開發中間時段之過渡方案並使轉運方式可連貫一致。另可思考外部動線在不干擾行人動線情況下，進行單行道調整。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招 /決標 1051231/開/完工
168	104AR00025	財物勞務採購	地政局/重劃科/重劃科第一股	臺中市體二用地都市更新地區範圍東側部分採用市地重劃開發之可行性評估案	16,000	20	35	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 茲因都市計畫變更等因素，本採購案已無辦理之需要，刻正依規簽請撤銷管制。	1041127 最後修改期程 1060531/1061130 招 /決標 1070630/開/完工
169	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	40	55	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 105.8.22 召開工作執行計畫書審查會，廠商刻正依機關、外聘審查委員意見與決議修正中。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招 /決標 1091231/開/完工
170	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃	105 年度台中市智慧交通發展規劃暨	17,440	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年度台中市智慧交通發展規	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第三股	交通管理中心維運計畫					劃暨交通管理中心維運計畫已於8月12日召開期中審查會議。	/決標 1051231/開/完工
171	105AP00021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	55	70	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.8/5 辦理大型市民活動宣導說明會。 2.8/19 辦理地下儲槽法規宣導說明會。 3.豐水季地下水採樣。 4.提送農地採樣規劃書。 5.列管場址定期巡查101場。 6.提交大甲進鈦金屬應變規劃書。 7.提交期中報告(初稿)。	1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工
172	105AM00083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105年警用車輛採購案	64,350	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 四輪傳動巡邏車5輛、廂式偵防車8輛於7月14日驗收合格配發使用；巡邏車40輛於8月29日驗收合格配發使用；另偵防車20輛於4月29日以共同供應契約下單採購；高性能廂式偵防車1輛於5月31日決標；大型重型機車12輛於6月4日決標。	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工
173	105AD00059	財物勞務採購	教育局/國民中學/五權國中	臺中市105年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	75,026	10	30	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件簽核中，8月11日局函追加經費，先行撤案	1050726 最後修改期程 1060416/1060616 招/決標 1060716/開/完工
174	105AR00017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB版一資訊安全暨系統擴充與整合案	17,506	35	55	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 7月29日完成簽約，廠商依約完成設備交貨	1050511 最後修改期程 1050901/1051205 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
175	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
176	105AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105 年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	35	70	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 22 日廠商提送交貨報告書， 現正進行各校初驗。預計 9 月 9 日前完成各校初驗後，進行正式 驗收。	1050427 最後修改期程 1050916/1051016 招/決標 1051116/開/完工
177	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 督促設計廠商提供「捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計案」設計圖說定稿本 CAD 檔之外 部參考檔予本處，以利後續各共 構站辦理投資招商作業。 本案各階段規劃設計成果及說明 會等主要履約項目皆已履約完 成，後續與本計畫關聯廠商之配 合事項仍督促設計廠商配合辦 理。	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工
178	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 重測成果公告完竣，廠商 105 年 6 月 21 日申報完工，105 年 7 月 19 日辦理驗收作業。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/08/01 至 105/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%			件數	%		件數	%		
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(10)	(10)/(4)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	120,415	16,515	50,567	187,497	66,816	98.86	767	1.13	2	0.00	67,585	103,608	171,193	91.30	1.71	16,304	8.70	15,734	570		
秘書處	1,120	80	132	1,332	259	99.23	2	0.77	0	0.00	261	990	1,251	93.92	1.33	81	6.08	81	0		
民政局	3,033	276	715	4,024	1,355	99.63	5	0.37	0	0.00	1,360	2,355	3,715	92.32	1.72	309	7.68	309	0		
財政局	1,333	122	433	1,888	524	99.62	2	0.38	0	0.00	526	1,218	1,744	92.37	1.60	144	7.63	144	0		
教育局	6,160	1,078	3,012	10,250	4,512	98.99	46	1.01	0	0.00	4,558	4,581	9,139	89.16	1.93	1,111	10.84	1,040	71		
建設局	11,081	2,146	4,590	17,817	5,126	93.99	326	5.98	2	0.04	5,454	10,161	15,615	87.64	2.16	2,202	12.36	1,853	349		
社會局	6,732	890	2,177	9,799	3,670	98.15	69	1.85	0	0.00	3,739	4,979	8,718	88.97	2.30	1,081	11.03	1,070	11		
警察局	4,304	357	1,649	6,310	2,854	100.00	0	0.00	0	0.00	2,854	3,103	5,957	94.41	1.11	353	5.59	353	0		
衛生局	7,009	731	2,458	10,198	2,802	98.84	33	1.16	0	0.00	2,835	6,620	9,455	92.71	1.85	743	7.29	742	1		
環境保護局	8,355	1,342	4,503	14,200	4,945	99.64	18	0.36	0	0.00	4,963	7,952	12,915	90.95	1.74	1,285	9.05	1,277	8		
地政局	3,591	473	774	4,838	1,706	97.88	37	2.12	0	0.00	1,743	2,660	4,403	91.01	1.97	435	8.99	435	0		
經濟發展局	6,245	670	1,429	8,344	2,116	99.06	20	0.94	0	0.00	2,136	5,451	7,587	90.93	1.86	757	9.07	749	8		
新聞局	868	111	220	1,199	202	99.02	2	0.98	0	0.00	204	867	1,071	89.32	2.76	128	10.68	128	0		
主計處	1,163	117	280	1,560	373	100.00	0	0.00	0	0.00	373	1,035	1,408	90.26	1.35	152	9.74	152	0		
人事處	1,015	94	243	1,352	428	99.53	2	0.47	0	0.00	430	812	1,242	91.86	1.28	110	8.14	110	0		
研考會	1,163	119	253	1,535	185	99.46	1	0.54	0	0.00	186	1,234	1,420	92.51	1.39	115	7.49	115	0		
政風處	786	92	166	1,044	241	99.59	1	0.41	0	0.00	242	730	972	93.10	1.62	72	6.90	72	0		
勞工局	5,146	947	2,958	9,051	2,598	98.26	46	1.74	0	0.00	2,644	5,390	8,034	88.76	2.70	1,017	11.24	996	21		
水利局	6,492	964	2,303	9,759	3,380	99.94	2	0.06	0	0.00	3,382	5,515	8,897	91.17	1.98	862	8.83	861	1		
地方稅務局	12,719	1,164	10,003	23,886	12,920	100.00	0	0.00	0	0.00	12,920	10,015	22,935	96.02	0.91	951	3.98	950	1		
農業局	3,300	535	1,066	4,901	1,454	99.05	14	0.95	0	0.00	1,468	2,918	4,386	89.49	1.98	515	10.51	507	8		
交通局	3,175	554	1,303	5,032	1,346	96.63	47	3.37	0	0.00	1,393	3,077	4,470	88.83	1.88	562	11.17	489	73		
觀光旅遊局	1,561	215	483	2,259	664	97.79	15	2.21	0	0.00	679	1,337	2,016	89.24	2.24	243	10.76	241	2		
法制局	1,920	167	640	2,727	786	100.00	0	0.00	0	0.00	786	1,812	2,598	95.27	1.19	129	4.73	129	0		
消防局	5,457	408	635	6,500	833	99.88	1	0.12	0	0.00	834	5,367	6,201	95.40	1.51	299	4.60	299	0		
文化局	1,482	221	861	2,564	647	98.78	8	1.22	0	0.00	655	1,613	2,268	88.46	1.86	296	11.54	291	5		
客委會	562	33	183	778	124	100.00	0	0.00	0	0.00	124	602	726	93.32	1.11	52	6.68	52	0		
都市發展局	13,682	2,433	6,798	22,913	10,409	99.47	55	0.53	0	0.00	10,464	10,327	20,791	90.74	1.83	2,122	9.26	2,113	9		
原民會	961	176	300	1,437	357	95.97	15	4.03	0	0.00	372	887	1,259	87.61	2.71	178	12.39	176	2		

二、區公所

起迄日期：105/08/01 至 105/08/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計				
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)				
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)	
合計	49,175	4,033	15,256	68,464	24,872	99.91	21	0.08	1	0.00	24,894	39,669	64,563	94.30	1.38	3,901	5.70	3,894	7	
中區區公所	1,145	98	379	1,622	488	100.00	0	0.00	0	0.00	488	1,045	1,533	94.51	1.50	89	5.49	89	0	
東區區公所	1,404	85	388	1,877	650	100.00	0	0.00	0	0.00	650	1,157	1,807	96.27	1.14	70	3.73	70	0	
西區區公所	1,919	81	599	2,599	1,092	100.00	0	0.00	0	0.00	1,092	1,401	2,493	95.92	1.03	106	4.08	106	0	
南區區公所	1,747	105	450	2,302	896	100.00	0	0.00	0	0.00	896	1,309	2,205	95.79	1.08	97	4.21	97	0	
北區區公所	1,794	155	646	2,595	1,083	100.00	0	0.00	0	0.00	1,083	1,317	2,400	92.49	1.26	195	7.51	195	0	
西屯區公所	2,538	140	706	3,384	1,456	100.00	0	0.00	0	0.00	1,456	1,781	3,237	95.66	1.12	147	4.34	147	0	
南屯區公所	1,913	96	690	2,699	1,157	99.91	1	0.09	0	0.00	1,158	1,467	2,625	97.26	1.13	74	2.74	74	0	
北屯區公所	2,714	228	879	3,821	1,730	100.00	0	0.00	0	0.00	1,730	1,885	3,615	94.61	1.50	206	5.39	206	0	
豐原區公所	2,169	183	768	3,120	1,193	100.00	0	0.00	0	0.00	1,193	1,748	2,941	94.26	1.24	179	5.74	179	0	
大里區公所	2,374	172	749	3,295	1,116	100.00	0	0.00	0	0.00	1,116	1,993	3,109	94.36	1.26	186	5.64	186	0	
太平區公所	2,447	202	894	3,543	1,399	100.00	0	0.00	0	0.00	1,399	1,928	3,327	93.90	1.56	216	6.10	216	0	
清水區公所	1,701	124	463	2,288	786	99.87	1	0.13	0	0.00	787	1,387	2,174	95.02	1.21	114	4.98	114	0	
沙鹿區公所	1,671	146	568	2,385	877	100.00	0	0.00	0	0.00	877	1,359	2,236	93.75	1.48	149	6.25	149	0	
大甲區公所	1,686	125	564	2,375	847	100.00	0	0.00	0	0.00	847	1,396	2,243	94.44	1.35	132	5.56	131	1	
東勢區公所	1,652	149	444	2,245	748	100.00	0	0.00	0	0.00	748	1,379	2,127	94.74	1.75	118	5.26	118	0	
梧棲區公所	1,314	125	382	1,821	529	100.00	0	0.00	0	0.00	529	1,163	1,692	92.92	1.51	129	7.08	129	0	
烏日區公所	1,550	141	510	2,201	827	100.00	0	0.00	0	0.00	827	1,245	2,072	94.14	1.38	129	5.86	129	0	
神岡區公所	1,574	134	451	2,159	780	100.00	0	0.00	0	0.00	780	1,224	2,004	92.82	1.56	155	7.18	155	0	
大肚區公所	1,389	83	398	1,870	621	100.00	0	0.00	0	0.00	621	1,182	1,803	96.42	1.03	67	3.58	67	0	
大雅區公所	1,721	176	769	2,666	1,126	100.00	0	0.00	0	0.00	1,126	1,380	2,506	94.00	1.50	160	6.00	160	0	
后里區公所	1,566	122	432	2,120	632	100.00	0	0.00	0	0.00	632	1,367	1,999	94.29	1.53	121	5.71	121	0	
霧峰區公所	1,666	175	458	2,299	705	100.00	0	0.00	0	0.00	705	1,444	2,149	93.48	1.43	150	6.52	150	0	
潭子區公所	1,663	191	676	2,530	955	99.79	2	0.21	0	0.00	957	1,403	2,360	93.28	1.38	170	6.72	170	0	
龍井區公所	1,637	99	439	2,175	825	100.00	0	0.00	0	0.00	825	1,258	2,083	95.77	1.32	92	4.23	92	0	
外埔區公所	1,289	143	300	1,732	517	100.00	0	0.00	0	0.00	517	1,089	1,606	92.73	1.80	126	7.27	126	0	
和平區公所	1,491	217	636	2,344	859	97.95	17	1.94	1	0.11	877	1,269	2,146	91.55	1.88	198	8.45	192	6	
石岡區公所	1,063	113	155	1,331	290	100.00	0	0.00	0	0.00	290	943	1,233	92.64	1.77	98	7.36	98	0	
大安區公所	1,203	105	176	1,484	335	100.00	0	0.00	0	0.00	335	1,032	1,367	92.12	1.86	117	7.88	117	0	
新社區公所	1,175	120	287	1,582	353	100.00	0	0.00	0	0.00	353	1,118	1,471	92.98	1.31	111	7.02	111	0	

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農畜局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室	
受理情形・上月累計		922	0	19	3	40	56	102	60	194	44	24	13	50	15	87	20	25	61	15	54	10	5	17	1	3	0	2	0	2	0	0	
・本月件數		137	0	3	1	2	3	15	14	22	5	5	1	10	5	15	3	3	15	0	6	3	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	
・累 計		1059	0	22	4	42	59	117	74	216	49	29	14	60	20	102	23	28	76	15	60	13	6	19	1	5	0	2	0	3	0	0	
案件來源・本 府		25	0	1	1	0	0	1	3	5	3	1	0	0	0	2	0	0	3	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	
・市長室		112	0	2	0	2	3	14	11	17	2	4	1	10	5	13	3	3	12	0	3	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	123	0	3	0	2	3	12	13	20	5	5	1	10	5	13	3	2	12	0	6	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
	依 限	97	0	3	0	2	3	5	2	19	5	4	1	8	5	12	3	2	12	0	4	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
	逾 限	26	0	0	0	0	0	7	11	1	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	89.78	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	80.00	92.86	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	86.87	100.00	66.67	88.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合 計	14	0	0	1	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
	未 逾 限	9	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	已 逾 限	5	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	・適當處理	112	0	3	0	2	2	11	12	18	3	4	1	10	3	13	3	2	12	0	6	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	
	・轉權責機關處理	10	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	・不予處理(存查)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓 勵 件 數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		42	1	0	0	1	4	1	2	3	2	2	4	2	0	3	1	0	1	0	5	2	2	2	3	0	0	0	0	1
・本月件數		13	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1
・累 計		55	1	0	0	1	5	1	2	3	3	2	7	2	1	3	2	0	1	1	5	2	2	2	5	2	0	0	0	2
案件來源・本 府		2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・市 長 室		11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	依 限	12	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	10	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計	321	0	5	0	11	35	33	25	47	6	4	0	17	8	73	5	9	19	5	9	4	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
・本月件數	41	0	0	0	2	2	8	5	8	0	1	1	2	2	3	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	362	0	5	0	13	37	41	30	55	6	5	1	19	10	76	5	11	21	6	10	5	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0
已結	合 計	32	0	0	0	2	2	7	3	5	0	0	1	2	3	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	24	0	0	0	2	2	1	1	5	0	0	1	2	3	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	8	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	78.05	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	87.50	60.00	62.50	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	50.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	9	0	0	0	0	1	2	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	6	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	3	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	32	0	0	0	2	2	7	3	5	0	0	1	2	3	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・本月件數		2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		6	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受案件數		2,372	4	6	42	1	100	83	255	382	250	15	39	15	44	55	700	34	41	164	40	15	13	11	44	1	2	1	12	3	0	0	0
已結件數	合計	2,070	4	6	41	1	99	76	209	352	218	14	29	15	44	51	585	32	37	120	39	14	13	11	41	1	2	1	12	3	0	0	0
	依限	1,806	2	6	40	1	92	75	143	216	206	13	28	15	40	48	567	32	36	120	33	10	13	11	41	1	2	1	11	3	0	0	0
	逾限	264	2	0	1	0	7	1	66	136	12	1	1	0	4	3	18	0	1	0	6	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受案件數百分比	87.27	100.00	100.00	97.62	100.00	99.00	91.57	81.96	92.15	87.20	93.33	74.36	100.00	100.00	92.73	83.57	94.12	90.24	73.17	97.50	93.33	100.00	100.00	93.18	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結件數	合計	302	0	0	1	0	1	7	46	30	32	1	10	0	0	4	115	2	4	44	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	245	0	0	1	0	1	7	20	7	31	1	9	0	0	4	114	2	2	43	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	57	0	0	0	0	0	0	26	23	1	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1,987	4	6	40	1	93	69	204	339	218	12	29	12	44	51	582	31	37	120	27	13	13	11	12	1	2	1	12	3	0	0	0
	轉權責機關處理	60	0	0	1	0	6	5	5	8	0	2	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	23	0	0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		13	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		178	0	3	2	4	1	7	12	4	26	12	9	5	20	2	0	5	14	4	6	8	3	3	8	10	0	5	0	5
已結件數	合計	172	0	3	2	4	1	6	11	4	25	12	9	4	20	2	0	5	12	4	6	8	3	3	8	10	0	5	0	5
	依限	171	0	3	2	4	1	6	11	4	25	11	9	4	20	2	0	5	12	4	6	8	3	3	8	10	0	5	0	5
	逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	96.63	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.71	91.67	100.00	96.15	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	0.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
未結件數	合計	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	6	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	167	0	3	2	4	1	6	11	4	25	12	9	3	20	2	0	5	12	4	6	8	3	3	8	10	0	3	0	3
	轉權責機關處理	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計		42923	39	455	30	969	1780	7844	12288	2859	954	669	255	652	422	5959	407	747	5053	302	239	119	342	253	2	25	14	220	18	7	0	0
・本月件數		6939	5	72	8	136	257	1299	2048	397	160	80	45	84	69	966	60	130	837	58	47	18	72	27	0	8	5	49	2	0	0	0
・累 計		49862	44	527	38	1105	2037	9143	14336	3256	1114	749	300	736	491	6925	467	877	5890	360	286	137	414	280	2	33	19	269	20	7	0	0
已結	合 計	6151	5	67	8	130	251	1138	1888	327	149	63	40	82	60	798	58	113	694	58	46	18	72	26	0	8	1	49	2	0	0	0
	依 限	5285	5	67	8	127	251	846	1384	308	146	59	40	77	58	781	58	106	694	53	45	18	72	26	0	8	1	45	2	0	0	0
	逾 限	866	0	0	0	3	0	292	504	19	3	4	0	5	2	17	0	7	0	5	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.64	100.00	93.06	100.00	95.59	97.67	87.61	92.19	82.37	93.12	78.75	88.89	97.62	86.96	82.61	96.67	86.92	82.92	100.00	97.87	100.00	100.00	96.30	0.00	100.00	20.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	788	0	5	0	6	6	161	160	70	11	17	5	2	9	168	2	17	143	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
	未 逾 限	581	0	5	0	6	6	49	74	64	10	17	5	2	9	166	2	17	143	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0
	已 逾 限	207	0	0	0	0	0	112	86	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5673	5	65	2	111	171	943	1806	325	122	62	39	82	52	798	55	111	689	41	43	17	72	5	0	8	1	46	2	0	0	0
	・轉權責機關處理	461	0	2	6	13	80	195	82	2	27	1	1	0	8	0	0	1	5	15	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	17	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		85	0	0	0	0	0	2	27	0	1	0	0	10	4	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		3537	22	34	76	66	93	98	111	118	400	390	282	120	203	82	64	105	206	129	90	210	49	135	181	171	41	25	10	26
・本月件數		569	5	3	15	7	18	21	7	15	72	75	40	27	46	5	10	12	29	23	16	37	13	24	19	22	6	1	0	1
・累 計		4106	27	37	91	73	111	119	118	133	472	465	322	147	249	87	74	117	235	152	106	247	62	159	200	193	47	26	10	27
已結	合 計	565	5	3	15	7	18	20	7	15	72	75	40	26	46	5	10	12	29	23	16	37	12	24	19	21	6	1	0	1
	依 限	563	5	3	15	7	18	20	7	15	72	75	40	26	46	5	10	12	29	23	16	37	12	24	19	19	6	1	0	1
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	占受理件數百分比	99.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.24	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.30	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.31	100.00	100.00	95.45	100.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	未 逾 限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	514	5	3	15	7	18	20	7	15	66	69	35	23	40	5	8	9	21	21	13	37	10	23	19	17	6	1	0	1
	・轉權責機關處理	47	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5	3	6	0	2	3	4	2	3	0	2	1	0	4	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		4	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	國際花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計		729	0	15	0	31	21	51	115	88	1	23	4	66	36	141	10	23	44	5	16	16	3	4	0	8	4	0	0	4	0	0
・本月件數		134	0	4	0	4	7	7	8	23	0	4	1	4	9	18	12	6	8	2	3	1	0	10	0	1	1	1	0	0	0	0
・累 計		863	0	19	0	35	28	58	123	111	1	27	5	70	45	159	22	29	52	7	19	17	3	14	0	9	5	1	0	4	0	0
案件來源・總統府		35	0	1	0	1	0	1	3	3	0	1	1	1	2	10	3	2	1	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
・行政院		72	0	1	0	3	7	3	3	11	0	3	0	2	7	5	8	3	6	1	0	1	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0
・監察院		20	0	2	0	0	0	1	1	7	0	0	0	1	0	2	1	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		7	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	114	0	4	0	4	7	6	6	18	0	4	1	3	9	14	12	4	3	2	3	1	0	10	0	1	1	1	0	0	0	0
	依 限	102	0	4	0	4	7	4	4	14	0	4	1	3	8	13	12	4	3	1	3	1	0	10	0	1	0	1	0	0	0	0
	逾 限	12	0	0	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.07	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	85.71	75.00	78.26	0.00	100.00	100.00	75.00	100.00	77.78	100.00	66.67	37.50	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	20	0	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	1	0	4	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	16	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	4	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	109	0	4	0	4	7	6	6	18	0	4	1	3	6	14	12	4	3	2	3	1	0	8	0	1	1	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105 年 08 月 01 日至 105 年 08 月 31 日

資料下載日期：105 年 09 月 7 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	1	6	4	1	0	9	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
・本月件數		2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		43	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	3	1	6	4	1	0	10	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
案件來源・總統府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢
電話：(04)22289111-21599