

105年10月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	59
一、研究計畫	59
二、府列管標案	64
(一) 學校工程	64
(二) 道路橋梁工程	72
(三) 交通工程	87
(四) 水利工程	90
(五) 水土保持工程	98
(六) 公有建築工程	99
(七) 環保工程	110
(八) 景觀及綠化工程	111
(九) 觀光遊憩工程	116
(十) 重劃工程區段徵收工程	118
(十一) 災修工程：本月無案件	128
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	128
參、一般公文處理時效.....	169
一、一級機關	169
二、區公所	170
肆、人民陳情案件管制情形	171
一、本府及市長室交辦(一級機關)	171

本府及市長室交辦(區公所)	172
二、服務中心受理(一級機關)	173
服務中心受理(區公所)	174
三、市長信箱受理(一級機關)	175
市長信箱受理(區公所)	176
四、1999 話務中心受理(一級機關)	177
1999 話務中心受理(區公所)	178
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	179
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	180

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 10 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P58。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P59。

104 年度計畫總計列管 10 案，解除列管者計 2 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P60- P61。

105 年度計畫總計新增 8 案，進度符合者計 6 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P62-P63。

二、府列管標案：

105 年 10 月份總計列管 419 案，進度符合者計 365 案；進度落後者計 54 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 10 月份辦理情形詳見 P64~P168。

105 年 10 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	6	11	1	4	0	10	0	4	1	13	0	4	54
落後件數比率(A/B)	18.18%	17.74%	8.33%	10.26%	0.00%	23.81%	0.00%	21.05%	8.33%	56.52%	0.00%	2.29%	12.89%
總件數(B)	33	62	12	39	1	42	1	19	12	23	0	175	419
占整體落後比率	11.11%	20.37%	1.85%	7.41%	0.00%	18.52%	0.00%	7.41%	1.85%	24.07%	0.00%	7.41%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、105 年 10 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P169。

二、105 年 10 月份區公所發文平均使用日數為 1.41 天，詳見 P170。

肆、人民陳情案件管制情形

10 月份新收案件數共受理 1 萬 1,109 件，較 9 月份 9,319 件，增加 19.21%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 84 件，逾限未結案件共計 8 件，逾限未結案比率 9.52%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P171~P172。

二、服務中心受理：

共受理 81 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 2.47%(逾限未結總件數/總受理件數)各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P173~P174。

三、市長信箱受理：

共受理 2,674 件，逾限未結案件共計 53 件，逾限未結案比率 1.98%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P175~P176。

四、1999 話務中心受理：

共受理 8,172 件，逾限未結案件共計 376 件，逾限未結案比率 4.60%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P177~P178。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 98 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 5.10%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P179~P180。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁早安，今年中秋節連假及教師節兩節日遇到莫蘭蒂及梅姬颱風，尤其梅姬的來襲造成本市出現災情，同仁沒有休息甚至更辛苦，但市府團隊展現專業效率，進行各項救災措施，善盡政府的職責確保市民安全，感謝大家的奉獻。災害雖非操之在己，但不管是災害防救或公共設施維護，市府的責任就是做到防災減災，以負責任的態度才能做最好的應變措施。此次梅姬颱風來襲造成很大的災損，電力中斷、路樹倒塌、廣告招牌掉落、校舍毀損、農作物農損等，同仁也在最快時間清理，而本市除了參考風力等科學數據外，亦考量交通問題對市民的影響，如高鐵臺鐵減班等，勢必影響市民上班上課的通勤，因此市府依據天然災害停止辦公及上課作業辦法之規定做停班停課的決策，以保障人民的生命財產安全。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	此次災害的發生，類似去年的蘇迪勒風災，但其中電力的修復與環境清潔都比去年更有效率，易淹水區域今年也減少許多，梅姬颱風來襲隔天總統親至沙鹿、清水等地巡視清泉變電所，我當場提出建議電線電纜地下化，因為此次風災受損確實與電線電纜地下化程度有高度相關，又因變電所為鄰避設施，因此有許多反對聲浪，此時政府需發揮協調角色，市府去年也已與臺電溝通，因此經費方面絕非問題，將待各界達成共識且有預算後立即處理，也由於這次颱風來襲臺中停電戶數為全國最多，更突顯電線電纜地下化的重要性與急迫性，為此經濟部挑	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	選 5 個縣市作為重點推動城市，臺中就是其中一個，代表中央與地方一體，共同努力。另外因臺電火力發電廠位在臺中，每年貢獻給中央的稅收也應該等比例回饋給地方，應更要有建設，例如防災減災工程，如此市民才會有感。今天的會議將著重梅姬颱風災損情形與救災報告、停電原因復原情況及因應之道，除了消防局與經濟發展局作簡報外，我們也請臺電高處長一同與會說明，共同來檢討，以做為未來防災的參考。		
03	此外，我上星期率團前往歐洲，出訪之成果相當豐碩，由於荷蘭阿密爾市（Almere）將於 2022 年舉辦「世界園藝博覽會」，因此我們與其簽署合作備忘錄，兩市將於 2018 年及 2022 年互相參展，交換經驗與資源。這次考察有產、官、學界同行，過程中有很多激盪，除了促成許多合作與招商，也推動智慧機械及航太產業者交流，連結臺中產業與歐洲技術，共同推動國內的工具機以及航太產業成長，我們亦邀請他們 10 月來臺參加臺灣光谷論壇計畫，這些努力是透過出訪來驗收，也證明我們的出訪都是有目標的。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	梅姬颱風在本市造成許多災情，更造成本市高達 77 萬多戶停電的史上最高紀錄，即使如此，維修速度相較以往仍快速許多，臺電動員人力全力搶修、環保局近 3 千位清潔隊員加班儘速恢復市容，此外，風災之農損部分，特別感謝行政院農委會現金救助及貸款低利率延長的政策，然而最根本是解決農業保險問題，因天災無法預測，利用農業保險幫助農民將農業設施	消防局 經濟發展局 本府各機關 各區公所 民政局 人事處	消防局： 一、本局訂於 105 年 11 月 1 日 14 時假市政大樓惠中樓 901 會議室，由林副市長陵三主持本市梅姬颱風應變檢討會，針對本次颱風各局處單位災前整備、災中應變及災後復原重建工作部分進行精進檢討。 二、有關研擬新版災害防救手冊乙案，本局說明如下：

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	做好才是治本之道，否則再多的補助也只是杯水車薪，針對今天的專案報告，裁示如下： 一、災害是危機也是改革的契機，不管是正負面的經驗都是相當寶貴，因此請林副市長召集災後精進檢討會議，並請張副市長協助與聯繫臺電、臺水就本市電線電纜地下化、災害發生時之水電供應問題進行討論，作為未來防災的參考。 二、此次防颱應變係創新型「全災型應變中心」，採取功能性分組，除各單位互相協調外，還包括跨單位的資訊取得，因此更需要包含災害應變、交控管理的智慧營運中心，再加上政府是中樞，人民是手、腳、耳、目，如何把第一線市民看到的災害訊息轉換成為救災整合資訊就相當重要，因此我們期盼市府團隊於 2 年內完成智慧城市災害體系建置，以符合市民期待。 三、1999 輿情反應要作有效的分流，針對外界資訊市府內部也需再作確認，惟有正確分工方得作出最適決策，因此市府與各局處、區里及市民的雙向資訊流通就顯得重要，請民政局督請並協助各區長開設里長通訊軟體群組，提供雙向資訊即時溝通，因為里民就是市府的末梢神經，不容有癱瘓的情形發生。 四、資訊流必須雙向、快速且正確，以因應緊急的防救災工作所需，市府與各區公所同屬一個團隊，然而市府不應集權中央，必須透過適度的權、錢下放，讓第一線的基層行政	研究發展考核委員會 新聞局 都市發展局 建設局 環境保護局 教育局 農業局 勞工局	(一)為加強市民防災知識，本局業訂有「防災宣導及教育執行計畫」，並積極辦理下列事項： 1、透過協助學校、機關團體辦理災害防救演練，讓民眾熟練疏散及應變程序。 2、於各災害防救演習現場同時設置宣導攤位，加強辦理民眾防災宣導。 3、協調社區、學校、機關團體排定時間，由本局派專業教官前往講解防災常識。 4、舉辦防災競賽、防災展覽、防災繪畫、作文、壁報、話劇、攝影比賽及防災研習等活動，辦理防災社區宣導。 5、利用鄰里大會場合，派員實施防災宣導。 6、以消防人員、義消深入鄰里社區進行家戶訪視，加強防災常識、分送文宣海報、摺頁等。 7、協調運用傳播媒體及網際網路實施防災宣導。 (二)提供下列方式供民眾瀏覽或下載各項防災知識以提升全民防災意識 1、臺中市政府及本局網站均設有防災宣導專區，提供各項防災宣導知識供民眾瀏覽或下載，以提升全民防災知識。 2、各區公所均製作各區、里簡易疏散避難地圖並於市府、本局及公所網站提供瀏覽或下載，使於災害發生時減少人命傷亡及損失。

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	機關負起責任，市府應做好統籌指揮的角色、而非代位執行。請研考會協助並善用組織改造的契機，檢視各機關、各單位權責分配，包括與民間單位(如環保志工、守望相助隊等)的合作，並以加強開放政府、建置智慧城市為最終目標，方為打造現代防救災城市的根本之道。 五、災害防救的業務是必需隨時檢討再精進，請研擬新版災害防救手冊，甚至是短片、動畫、宣傳品等，因為災害的來臨正是考驗人性的時候，有些國家的社會文化容易接受指揮、較易體諒，例如日本，而臺灣人民雖然很有愛心，但卻缺乏耐心，文化的改變需要領導者發揮影響力，才能共體時艱渡過危機。 六、經濟部已把本市列為 5 大電線電纜地下化城市，未來將進行電線電纜地下化工程，屯區與海線將是重點區域，因此請臺電協助，期盼在中央、地方與臺電的共同推動下，將目前全市 44.2%地下線路的比例，於 109 年提升至 60%，並於容易受災害影響的地區優先辦理，也請經發局儘快與臺電、臺水召開防災救災相關會議做好協調分工，一切以人民利益為最優先。 七、另外，本市部分地區有線電視在此次颱風來襲期間有嚴重的收訊問題，災害發生時沒有電視媒體資訊就等於沒有最即時之資訊，對民生有很大的影響，請新聞局了解並提出妥適建議方案，俾利市民基本收視權益。 八、2018 年臺中將舉辦世界花卉博覽會，我們也即將成為花園		3、本局製作「臺中市市民防災及應變資訊宣導立牌」，結合本市轄內 85 度 C 商店發送相關防災資訊連結 QR_Code，供民眾以手持行動裝置 (三)為民眾取得防災資訊之便利性，本局將持續收集各項災害整備及應變相關資訊，並隨時檢討、更新網站防災專區內容，以提供市民便捷防災資訊取得，同時參考短片、宣導品等多元宣導方式，增加民眾對相關資訊之興趣，另將積極檢討爭取製作災害防救手冊之預算編列，冀希以提昇民眾防災意識，建立正確的風險觀念及緊急應變能力，進而減少災害發生時生命及財產損失。 經濟發展局： 一、有關梅姬颱風造成本市曾經停電戶數達 77 萬戶，本局於 105 年 10 月 21 日召開「提升本市災後電力修復時程及供電設備改善措施」會議，由本府張副市長主持，邀請臺電公司研商因颱風來襲造成大量停電之因應對策，以及如何提升未來災後電力修復速度、提升供電系統的穩定性。 二、有關如何提升電纜地下化比例，避免因颱風造成電桿折斷，致造成大量停電；以及針對臺電辦理電纜地下化，臺電公司須本府協助或配合辦理事項，俾利電纜地下之逐行。本局業於 105 年 10 月 11 日函請臺電公司先行研議，並於 105 年 10 月 21 日會議中研商。 三、梅姬颱風造成本市停水戶數達上千戶，本局於 105 年 10

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	城市，但颱風一來，路上的廣告招牌就顯得危險，請都市發展局徹底檢查改善並落實防颱安全抽查。有關路樹養護，請建設局提供長期政策使路樹安全並結合市容景觀。風災來襲時，最辛苦的莫過於環保清潔隊員，而部份環保志工更是非常認真，請民政局與環保局研議一套環保志工賞罰制度，善用這股民間力量為市民服務。請教育局全面體檢學校屋頂、學校工程等，加強檢修維護並積極申請中央補助經費，全力維護學生及市民的安全。 九、颱風來襲後產生之落果或其餘仍可作為加工品之作物，請農業局研議將之轉化為可販售或成為加工產品之策略，並簡化農民申請救助之行政程序，採從優補助、從寬認定、從速辦理的原則，確實照顧農民的利益。 十、李方艾美酒店鷹架倒塌事件，本市檢討作為請勞工局積極與勞動部職業安全衛生署召開合作會議，標示轄內高風險工地並加強檢查之頻率；另外請勞動檢查處製作臺中風災重點巡查項目之自主檢查表，平時召開宣導會，告知工地業者如何做好防災措施及市府巡查重點項目，並要求立即回傳檢查結果，未回傳者會作為重點檢查對象，災後則給業者適當的時間再回傳。此外，因中央職業安全衛生法所授權的職業安全衛生管理辦法中，針對強風大雨並未標示等級，請勞工局建議勞動部職業安全衛生署未來對此做更細緻的規範，使地方執行單位可以進一步要求營造廠商或業主遵守，以維市民生命財產安全。		月底前邀請自來水公司召開檢討會議，討論颱洪期間穩定供水策進作為。 本府各機關： 遵照辦理。 各區公所： 遵照辦理。 民政局： 有關督請並協助各區長開設里長通訊軟體群組，提供雙向資訊即時溝通乙案，經查本市 28 區公所截至 105 年 10 月 7 日均已建立里長群組，本局將請各區公所善用此一雙向資訊溝通系統，俾利於第一時間向本府各機關反應及分流里民的訴求。 有關與環保局研議環保志工賞罰制度乙案，辦理情形說明如下： 一、本市環保志工目的事業主管機關為本府環境保護局，並為其相關業務及經費預算主政機關，查該局業已訂定「臺中市政府環境保護志願服務計畫」、「105 年度臺中市績優環保志工隊評鑑及獎勵實施計畫」，前開計畫業明訂環保志工相關獎勵事宜，合先陳明。 二、另環保志工運用單位係屬本市各區公所，因環保局已訂定相關評鑑與獎勵措施，有關專案研擬「環保志工賞罰制

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			度」，本局配合主政機關並督導各區公所配合相關規劃作業辦理。 人事處： 有關指示事項四，俟研考會、消防局及其他機關檢視其機關及內部單位權責分配情形後，如涉及組織改造及權責劃分改隸事項，本處全力配合該機關辦理修編及分層負責修正等相關事宜。 研究發展考核委員會： 有關指示事項四，本會刻正研議如何善用本會志工協助颱風災後復原抽查業務。另組織改造部分係屬人事處權責，本會將配合人事處協助並善用組織改造契機，檢視各機關、各單位災害防救權責。 新聞局： 一、針對因颱風斷訊之情況，本局已請有線電視業者全力搶修，相關民眾陳情案件皆列入有線電視費率審查指標，並要求有線電視業者針對非停電因素之斷訊採寬鬆補償認定，依有線廣播電視系統經營者/有線播送系統定型化契約應記載及不得記載事項第 6 條及第 7 條規定，按日延長收視天數作為補償。 二、考量近年海線地區因颱風夾帶強勁風力(16-17 級)常導致

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			有線電視架空纜線因被風吹斷而有斷訊問題，為避免因颱風斷訊及架空纜線具有潛在危險情況，本局配合本府建設局寬頻管道建置進度，督促各有線電視業者落實將纜線移入寬頻管道，並將各有線電視纜線建置成效提報至有線電視費率審議委員會，列入 106 年度有線電視費率審核項目，以督促業者纜線地下化降低颱風而致斷訊情況。 都市發展局： 有關指示事項十，徹底檢查改善並落實防颱安全抽查廣告招牌乙案，本局說明如下： 一、汛期前安全巡查：每年汛期前本局均請各區公所主動查報轄區內無固定基礎之竹架廣告，並由本局強制拆除，以維公共安全。 二、颱風來臨前加強工作：颱風來臨前本局皆會採取事前預防措施，函文通知各公會(含廣告公會)及轄區公所，通知所屬會員加固廣告物設施及加強巡檢查報危險廣告物，颱風期間掉落之廣告物若有阻斷交通或懸空搖晃...等立即危險性，本局立即派員予以排除，不涉及公安疑慮之掉落廣告物則由業主自行僱工清除改善，逾期不改善則裁罰 4 至 20 萬元，必要時得連續處罰。 三、大型違規廣告物查處專案計畫： (一)臺 74 號快速道路兩側整頓市容專案計畫：自 104 年 10 月執行迄今，共計清除烏日區、南屯區及西屯區 100 處

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			大型違規廣告物(含 T 霸)，北屯區預計 11 月底前應再拆除 50 處大型違規廣告物(含 T 霸)，106 年起繼續執行潭子、太平、大里、霧峰等 4 區，74 號快速道路兩側大型違規廣告物預計於 107 年底全數拆除。 (二)臺灣大道交叉路口達雜照規模整頓市容專案計畫：自 105 年~106 年(中區、北區、西區及西屯區等 4 行政區)分 2 期執行，第一期火車站~民權路及公益路口，第二期民權路及公益路口~中港交流道。第一期共計查報大型違規廣告物 95 處。日前本局業已發布新聞稿並函請各公會宣導會員周知，同時陸續發文通知業者於 10 月 31 日前自行改善或拆除，屆期未改善者將依規裁罰後強制拆除。 四、中小型違規廣告物查處： (一)本局每年編列 500 萬預算進行廣告物街區整頓工作，自 92 年以來陸續整頓本市多條路段，例如漢口路部分路段、五權西路部分路段、一中商圈周邊、北區永興街周邊、昌平路皮鞋商圈、北平路小吃商圈、等等，經查歷年共計已整頓 10148 面，以分期分區之方式整頓，除達到街區景觀整齊化目的，亦強化公共安全。 (二)本局已訂定「臺中市政府都市發展局違規廣告物優先查處原則」，針對有危害公共安全之虞(傾頹、朽壞、封閉開口、太突出廣告物)的違規廣告物均優先處理。

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			建設局： 有關路樹養護，未來本局將朝行道樹採原生樹種喬木與灌木種植方式辦理，並因應樹種及目的不同檢討人行道、分隔島或公園棲地環境不同修正植樹規範與修剪規範，並建立健康檢查機制與資料庫。 環境保護局： 本案將以製作感謝狀方式，並公開表揚，以資鼓勵。另志工颱風災後復原奉獻精神與貢獻之相關事蹟也將納入本局訂有「臺中市績優環保志工隊評鑑及獎勵實施計畫」中作為加分項目。 教育局： 一、本局每季規範學校填寫校園安全總表，以進行校園安全檢查，其中包含學校屋頂、建築、消防等各項檢查，以維護學生安全。 二、為維護師生安全及改善教學環境，本局依學校提報之需求適時予以協助改善。同時本局亦協助學校向教育部爭取各項經費補助，其中包含老舊廁所改善、偏鄉宿舍、改善及充實教學環境設備等，以協助學校提供良好的學習環境給學生。 三、另為確實維護師生校園安全，本局亦積極向教育部申請 106 至 108 年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」之補助經費，目前已申請補強工程 18 億 9,903 萬 5,464 元、拆除重建工

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			程中的一般性補助款 12 億 578 萬 5,000 元及拆除重建專案計畫經費合計 8 億 5,358 萬 5,000 元，總計 39 億 5840 萬 5464 元，未來本局亦會積極向中央申請經費，以協助各校整建校舍，以提供學生安全的校園環境。 農業局： 一、簡化農民申請救助之行政程序，本局業以 105 年 10 月 04 日中市農作字第 1050035394 號函請本市各區公所於受理救助案件時，倘申請人於本年度申辦活化農地計畫有案，得由公所逕為調用農民申辦活化農地計畫申請案檢附之文件，免再由申請人重複檢附文件。 二、災損農民要求本府能協助媒合加工產製成農產加工品減少損失，本局已於 9 月 29 日調查有意願提供果品加工之農民，在考量農產品原料之成熟度、農藥殘留情形及衛生安全無虞前提下，審慎評估可產製加工產品品項，輔導受災農民自行篩選收集適合加工之落果，媒合委託本市沙鹿區果菜運銷合作社先行打樣試作一批，確保品質及衛生安全無虞下，再行加工產製成果乾、果汁等加工品項。另風災落果若成熟度不足、已腐爛或有衛生安全疑慮，致無法製成加工品者，亦教育農友立即連同斷枝、落葉等搬離果園，以減少病蟲害傳染源。 三、本局遂推動一系列災害農產業輔導措施，包括舉辦全民農業講座「農產品初級加工技術」、「合理化施肥」及落枝、

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			落葉、落（損）果製成有機堆肥相關課程，特邀請各領域專家學者擔任講師，提升農民專業技術知能。 四、補助產銷班及農民運銷加工設備如乾燥機，自行產製符合衛生安全農產加工品，提高農產品附加價值及農民收益。 五、本局擬研擬農產品創新加工計畫，訂定相關審查補助原則，據以作為後續補助農民、產銷班或農民團體之審查依據。 勞工局： 一、風災後，本局勞動檢查處已列管本府公共工程及工業區內民間工程共計 70 個高風險工地，預計 2 週內完成檢查。且面臨今年 19 號新生成之颱風，勞動檢查處已製作「颱風防災重點巡查項目自主檢查表」，提供施工廠商使用，要求於中央氣象局發布海上颱風警報或豪雨特報時立即回傳列管，另為確保風災後勞工作業安全，製作「颱風後復建自主檢查表」，提供施工廠商使用，要求於陸上颱風警報解除後回傳列管，未回傳者加強檢查。 二、為加強本市職業安全衛生防災作為，本局與勞動部職業安全衛生署於 105 年 10 月 12 日召開「臺中市勞動檢查聯繫會議」，針對極端氣候盛行如何提升檢查作為、推動工作者接受安全衛生教育訓練、建構動態作業事前通報資訊交流防災平臺、提升民間環保業者之安全衛生管理水準與減災策進作為等議題交換意見，同意納入專案宣導、輔導與

臺中市政府第 268 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 3 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			檢查計畫，共同提升本市職業安全衛生水準。

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	大家早，昨天可說是臺中重要的歷史時刻，因為在昨日上午 6 時起，鐵路就切換至高架，臺鐵列車改至高架橋上行駛，同時現有的豐原、潭子、太原、臺中及大慶等 5 座車站亦搬遷至新建高架車站營運，正式宣告臺中鐵路邁入新的紀元，代表新時代的開始，我相信歷史會記得今天，因為臺中是因鐵路而誕生的城市，經過百年的演變，從最早期的第一代的車站，到目前的第二代車站、高架化後的第三代站體，代表城市與時俱進，新時代要有新創新，城市才會有生命。 一、鐵路高架化的工程，是林陵三副市長在 12 年前擔任交通部長時核定的計畫，昨日的鐵路高架化第一階段通車，受到全臺灣的矚目，因為當很多地方還在討論鐵路要採高架或地下化時，我們已經蓋好了，而且還創下三個第一，全臺灣最高的站體（37 公尺）、高架化最長的鐵路廊道、以及最新穎的設計，採綠能建築，屋頂裝設太陽能板，月臺四面通風免設空調。因林陵三副市長回到市府服務，督導此項計畫，也見證鐵路高架化完工通車的成果，在此非常感謝林陵三副市長的努力。 二、都市發展要能在過去基礎上向前邁進、存舊立新，才能與時俱進，不能因為懷舊而阻止都市往前走，但城市珍貴記憶依然可以想辦法流傳下去，因此我們也會與中央溝通協調，與交通部共同推動舊車站轉型為「鐵道博物館」，以連結過去與未來的鐵道發展，未來將以新車站為中心點，打通前後站作整體的規劃。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
02	昨日蔡總統也前往即將在年底完工的水湳水資中心視察，它是全國首座社區型「中水道系統」，每天可處理約 1.8 萬噸生活污水，其中 80%可轉化為再生水，供園區所有建築、公共設施、綠地及附近工業區使用，不僅備受蔡總統的肯定，也代表未來的水湳將是智慧、創新、低碳城市；正因「水」涉及到都市的發展，與水有關的防洪治水、污水設施、水與綠的環境，都代表著一座城市的發展，因此請林陵三副市長督導水利局及相關局處，把市府正在進行的水利建設進行跨機關整合並整體行銷，共同打造臺中成為擁有水與綠親善環境的典範。	水利局 新聞局 本府各機關	水利局： 一、「水湳經貿園區」於 104 年已重新定位為「智慧、創新、低碳」，市府八大公有建築均使用中水作為低碳指標示範措施，並在 105 年擴大使用範圍，透過修正都市計畫，將全區建築基地均納入中水服務範圍；另水湳水資中心為首座社區型中水道系統，可將收集後生活污水全部均經由 MBR 淨化處理流程，其水質均符合「環保署建築物生活污水回收再利用建議標準」，其 80%約每日 1.4 萬噸再生水，可供經貿園區澆灌、建築沖廁以及中部科學園區工業之水再生利用，每年將可減少 525 萬公噸水資源消耗，節省自來水費約 5,000 萬元。 二、本局將簽報成立專案小組持續推動水資源回收再利用目標，逐步落實低碳願景。 新聞局： 有關水利建設作整體行銷，本局配合水利局拍攝製作一支柳川隊長微電影與柳川工程動畫，並透過本局 YouTube 與市長臉書強力宣導綠川/柳川整治。另委託東森新聞雲於新聞網站平臺播出影音及圖文廣告、FB 社群影音宣傳水利相關建設。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	自上週花都藝術季開始，我們有一系列國際表演藝術與踩街遊行活動，天天有文化藝術活動在各區進行，近 200 場次遍及山、海、屯市區，驗證了臺中是一盛會城市(Event city)。事實上，臺中共擁有 5 座國家級文化建設，包括科博館、國立美術館、國立公共資訊圖書館、臺中文創園區、臺中國家歌劇院，未來我們也將在水湳經貿園區打造中臺灣電影中心、在霧峰打造中臺灣影視基地，我也感謝林全行政院長指示國發會陳添枝主委拜訪臺中，因中央很重視臺中正在推動的影視計畫，如月底即將動工的霧峰中臺灣影視拍攝基地，裡面有全臺唯一的造浪池，還有兩座全國最大攝影棚，這將是全亞洲最佳水景拍攝基地，周邊也規劃實景的影城建設，得到文化部的重視與支持，相信將會納入未來行政院計畫中。此外，水湳的中臺灣電影中心，將結合 ACG 產業(Animation 動畫、Comics 漫畫、Game 遊戲)，配合臺鐵高架捷運化等交通建設，相信可讓臺中城鄉均衡發展，讓臺中未來更好。昨日蔡總統親臨臺中，也關心影視音產業在臺中的發展，我藉此機會報告本市影視音相關規劃，蔡總統也表達對本市作為的肯定，而上述所提及之計畫目前由本市編列 21 億元的經費，為呼應中央大力推動之影視文化產業，請新聞局、文化局就上述計畫加以整合，以爭取中央對本市更多的預算支持，並加速後續計畫推動，以利本市影視音產業的興盛。	文化局 新聞局	文化局： 本局業於 105 年 8 月 12 日會同新聞局、經濟發展局召開「2017 亞洲插畫年度大賞第 1 次跨局處協調會議」，由本府郭副秘書長坤明主持，會議紀錄於 8 月 22 日業奉府一層核可。另 105 年 10 月 13 日以紙本向市長報告會議決議執行進度，於 10 月 17 日業奉市長核可：循「2016 亞洲插畫年度大賞」模式，由亞洲插畫協會主辦之「2017 亞洲插畫年度大賞」預計於 106 年 7 月 1 日至 30 日在臺中文化創意產業園區雅堂館 ABCD 館展出。援例由本府擔任指導單位、本局擔任合辦單位，提供展覽場地及相關行政協助。 新聞局： 一、「中臺灣影視基地新建工程」於 105 年 10 月 20 日正式開工動土，占地約 3.12 公頃，預定於 107 年中完工；基地落成後不但在硬體上能滿足影視產業的拍攝製作需求，民間營運團隊的進駐，將提供專業技術、設備、人力等服務，並結合在地大專院校如朝陽科技大學、亞洲大學、青年高等中等相關科系，建構產學合作管道，扶植臺灣電影技術人才。 二、除已規劃執行中的中臺灣電影中心及霧峰影視基地，並積極尋覓第二期用地建置我國第一座國際級專業影視實拍基地。經會勘評估，以大里區竹子坑營區相關環境條件最為適宜。為進一步落實文化部推動電影產業發展之上位計

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			畫，將持續與國防部及所屬機關協調釋出土地並協助土地撥用；同時，也請求中央各相關部會在政策及經費上的大力支持，以共同促成我國重要影視產業施政作為。 三、另與文化部合作建構動漫園區計畫，由本府提供水湳經貿園區之中臺灣電影中心約 13,220.6 平方公尺之樓地板面積空間，採本府與文化部共同合建，作為中部地區 ACG 文化實驗室。本計畫刻正由文化部依國家發展委員會 105 年 9 月 8 日會議決議事項修正辦理。本局將持續爭取文化部資源挹注本計畫。
04	道安創新獲獎部分，此獎項得來不易，我對於交通局、警察局、民政局及區公所等單位合作，逐步改善人行環境深感肯定；另外，近日時序已入秋，進入流感好發季節，為便利市民接種流感疫苗，只要有 30 位以上的民眾一同接種，即可請轄區衛生所安排「定點接種」，而不必個別跑到合約院所，是相當便民的服務，也請媒體多宣傳、市民多加利用。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	臺中的鐵路高架化啟用，是臺中發展史上新舊世紀交會的時刻，未來的臺中車站將串連縫合過去縣市的交界，周邊都市計畫通過後，將能像鄰近的日本、新加坡或香港一樣，以 TOD 發展模式（Transit Oriented Development, TOD）帶動都市整體開發，也就是以場站帶動都市發展，因為都市空間會隨著人潮逐漸聚集而顯得空間擁擠，平地空間不夠，就往空中發展，臺中車站周邊區域未來動線設計均以人本為主，有暢通無阻的自	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	行車路網及眾多的文化景點，期盼不久的將來，到臺中的旅客，都能夠在抵達火車站後，再決定接下來的旅程，使臺灣的鐵道文化旅程在此發揚光大。		
06	文化城中城的中區再生核心計畫，火車站與鐵路高架都是非常重要的執行項目，也是市府正積極執行的政策，中央也應允本市三項需求，第一項是提供本市 6,000 萬元轉乘經費，就是往後搭火車來臺中再轉乘公車免費，不僅鼓勵民眾使用公共運輸系統，更可引導民眾建立新的交通習慣；第二是鐵路高架化後需拆除 17 個平交道、填平 18 座地下道，然而其中 6 座地下道尚未列入鐵工局填平計畫，經市府積極溝通，請鐵工局儘早以其他科目預算填平，也獲賀陳部長支持，相信將能使地下道附近居民感受到生活環境之改善；最後則是大臺中山手線的推動，除了山線高架捷運化，還需完成下環微笑山手線、上環彩虹甲后線與海線雙軌高架化，才能達成環城捷運之目標，目前下環微笑山手線已獲中央核定 15.4 億，預計 3 年後完工，往後海線進到市區將更為便利；上環甲后線因附近區域推動花博之緣故，雖無法於花博前完工，但市府正加速推動，期望在核定後盡快使用公車路網或電動車，在花博期間開始培養市民公共運輸習慣；至於海線雙軌高架化，就是不論山線、海線都要施做，目前山線高架化已啟用，海線高架化計畫正在複審中，因此請林陵三副市長督導交通局積極辦理，以帶動海線地區發展。	建設局 交通局	建設局： 有關本市 6 處(林森路、太原路、忠明南路、五權路、建成路、圓環北路等)地下道填平，目前可行性評估及規劃已向市長簡報完妥將再召開期末報告審定，原規劃後續相關工程將於 106 年底提報鐵路改建工程局納入臺中都會區鐵路高架捷運化計畫，重新檢討財務經費後轉呈交通部據以修增工項方式納入計畫執行，惟考量鐵路高架捷運化整體計畫能儘早圓滿完成，後續將密切配合鐵工局以其它科目預算填平 6 座地下道方式，來提送相關計畫報告，以使順利完成。 交通局： 一、已積極持續與交通部公路總局溝通，並撰寫計畫案向交通部公路總局申請臺鐵轉乘公車之公車該趟次票價免費預算，以利本市複合式運輸系統政策之推動。 二、臺中鐵路高架化通車後共有 24 處地下道需填平，其中有 6 座地下道尚未列入鐵工局填平計畫，由本府建設局主政。本局已協助其與鐵工局積極協調，初步規劃委由鐵工局辦理，並由中央支應所需經費，預計自 107 年 6 月開始施工，至 109 年 1 月完成本局持續將本市府一體合作就施工期間

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			交通衝擊評估及交通維持予以協助。 三、山手線下環微笑線成功到追分段已獲中央同意補助 15.4 億元辦理，另有關下環微笑線大慶到烏日高架化、彩虹線與海線雙軌高架化等，業經交通部於 105 年 5 月 17 日召開「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫審查會」進行審查，本府業已依審查意見完成報告修正，於 7 月 27 日陳報交通部審查，並持續爭取一次核定分年分階段編列預算實施。
07	以上與同仁分享，在此針對今日交通局進行鐵路高架化後周邊交通規劃報告，本人進行幾點裁示如下： 一、本次切換通車後，各車站都有第二階段工程將接續施作，請交通局確實要求鐵工局做好安全防護措施，保障民眾安全。同時，請持續追蹤後續工程辦理進度，確保工程如期如質完成，讓市民可以早日享受到真正完整的車站設施。 二、臺中車站新站啟用後，將大幅改變用路人之習慣。例如配合站前廣場預計 11 月初施工，部分公車動線需於 10 月底進行站位調整。請交通局與新聞局加強宣導，並請交通局協調臺鐵局加派人力協助引導，務求通車後人車動線順暢。另請交通局針對通車後各站的人車動線及周邊交通狀況，進行滾動式檢討，配合民眾需要採取改善方案，並針對公車轉乘及停車需求等事項，特別加強檢視，以符合民眾需求。	交通局 新聞局 建設局 都市發展局 水利局 研究發展考 核委員會 文化局 環境保護局 中區區公所 東區區公所	交通局： 一、有關鐵路高架化後週邊交通動線規劃，本局通車前已多次協調鐵工局和鐵路局，針對相關工程設施面提出具體改善措施，並已確實掌控於通車前完成，就地方交通主管機關維持交通順暢職權及達成民眾期望無縫轉乘目標，以不大幅變動既有動線，符合民眾現有乘車習慣等原則，規劃交通疏導措施，包含加寬人行通道、進出動線分流、公車、計程車、汽機車臨停區調整、部分停車場先行開放使用、增設路邊停車位及路外臨時停車場等多項具體改善措施。後續將於溝通平臺工作小組例會中再次要求鐵工局做好安全防護措施及臺鐵局改善車站營運事宜。 二、因應臺中火車站前廣場(廣 6)改建工程，本市 68 條公車路線將於 105 年 10 月 29 日調整停靠站位，為避免乘車民眾混淆，已於 10 月 18 日起至 11 月 4 日，派員至臺中火車

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	三、鐵路高架化後，除了車站硬體設施已獲得提升，列車班次密度也應增加，才能發揮高架化效益。請交通局向臺鐵局溝通及要求，讓市民有不同於以往的感受。 四、大智路延伸打通道路，是串連站區前後重要動線，請建設局與抗爭民眾妥為溝通，並加速大智路地上物補償的查估作業。另外，學府路打通，也是民眾期待都市縫合的工程，除請都發局協助都市計畫變更事宜，所需經費（預估總經費 7,920 萬元）亦請建設局爭取中央支持補助，加速地方發展。 五、火車站周遭近期將有多項重大工程進行施工，如舊建國市場拆除工程、綠川整治工程、火車站前廣場工程等，均將於 10 月中、下旬陸續進行施工，勢必對往來遊客及附近居民均將帶來不便，請交通局、建設局、水利局及新聞局等機關，加強對民眾宣導。未來，更將有綠空鐵道及帝國糖廠再利用陸續完工，屆時火車站周遭面貌將煥然一新，要讓市民提早看到願景，請新聞局協助製播各項工程未來完工後之模擬動畫影片，讓民眾了解市府政策。 六、未來臺中火車站專區係由臺鐵局主政，動線方面是臺鐵局負責，但我們要具體彙整民眾的意見，建立窗口即時提供給臺鐵局改善，因市民也無法分辨市府與臺鐵局的權責，換句話說，我們要把市民的反映，不管是 1999、我的臉書或各方面，快速指派專人處理，以最快的時間來改善，因為政府是一體的，因此請都發局與臺鐵局就火車站專區未		站前公車站位發放宣傳單，並於 10 月 19 日函請本府一級機關及公所協助轉知所屬地政事務所、衛生所、里鄰辦公室等處所，並於公共區域張貼海報及宣導事宜，另請教育局協助轉知各國、高中職發放宣傳單予學生，以利向學生及家長宣導周知，達政策宣傳效果。 三、有關請臺鐵局增加列車班次密度一事，本局已將相關建議及陳情事項函請臺鐵局研議。 四、後續將持續觀察火車站週邊交通狀況及人車動線，並適時檢討、改善，必要時協調鐵工局和鐵路局協助辦理。 新聞局： 一、有關臺中車站新站啟用宣傳，本局已透過 ETTODAY、Nownews、新頭殼與風傳媒刊登網路新聞。並規畫透過群健有線電視節目「臺中大小事」、大屯有線電視節目「臺中大未來」、市府 LINE、市長臉書、廣播電臺、新聞稿、平面廣告露出協助宣導。 二、有關各項工程完工後動畫模擬影片製作，本局規劃拍攝「宜居城市、生活首都-形象願景」影片將扣緊「舊城新生」的主題，影片包含帝國糖廠、湖濱生態湖、綠川、柳川、臺中火車新站、舊站、綠空廊道、新建國市場、東協廣場等，拍攝內容除現有的場景之外，未來規劃的部分，將帶入插畫呈現願景，並融入舊照片，並進行網路及電視廣告推播。

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	來的推動，建立夥伴關係，透過都市設計審議機制有效管控，使車站周邊包括干城區、中區與臺中糖廠區的規劃也納入整體，讓都市整體環境更好。 七、明年是臺中舊車站建站 100 週年，請張副市長督導文化局規劃一系列的相關紀念及慶祝活動，讓大家了解城市誕生發展的歷史及未來新世紀的重大建設，其中舊火車站打造為鐵道博物館是非常重要的政策，請文化局積極和臺鐵局溝通協調，使其收藏、活動及展示能吸引群眾，甚至是外籍遊客，讓外籍人士一看即知，藉由鐵道博物館行銷臺中，同時將鐵道博物館打造成國際觀光的亮點。 八、鐵路高架化第一階段通車後，代表本市下一個百年建設即將要開始，周邊計畫也正如火如荼進行中，包括舊建國市場拆除、廣六廣場施工、臺中客運與國光客運遷移、水利局施工等工程，屆時將會對附近環境產生影響，請環保局與區公所就整體環境加強清潔；另外，為利各計畫如期完成，請研考會於下個月召開火車站專區會議，確定各機關施工工期及介面整合，俾利後續管考，期使各項工程如期完成。 九、因應車站周邊許多工程正在進行，請成立專案小組，就交通疏導與各項工程施作介面予以整合。		建設局： 一、指示事項四： (一) 大智路打通：本案於 104 年 11 月 3 日、104 年 12 月 29 日及 105 年 3 月 29 日召開第一、二、三次公聽會，其地上物查估採購，已於 105 年 8 月 9 日決標予卓 O、宇 O 及庭 O 等 3 家不動產估價師，預訂 105 年 8 月底簽訂契約，105 年 11 月召開協議價購會，106 年 2 月陳報徵收計畫書，106 年中旬完成地上物拆除，106 年底完成工程施作。另本案用地費，編列 105 年度預算 1 億元，106 年度已核列 6 億，將配合預算編列情形，辦理用地取得作業。 (二) 學府路打通：本案將俟都市計畫變更使用分區，並待預算爭取有著後研酌辦理開闢。 二、指示事項五： (一) 臺中車站廣場(廣 6)工程係委託交通部鐵路改建工程局代辦，本案業於 105 年 10 月 13 日決標，預定 105 年 11 月底開工。 (二) 廣 6 工程預定分二階段施工，總工期 16 個月，第一階段工程預定 105 年 11 月底開工、106 年 4 月底完成；第二階段工程預定 106 年 5 月施工、107 年 2 月前完成。 (三) 國光客運搬遷乙節，配合新轉運站預定 105 年 11 月 20 日完工啟用，預計 105 年 11 月 23 日完成舊站拆除。另

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			臺中客運亦規劃進駐國光客運新建轉運站，本局預定 105 年 11 月底執行拆除作業。 (四) 有關宣導文宣已請中區區公所協助宣導周知。 都市發展局： 一、有關學府路打通係「變更臺中市都市計畫(第四次通盤檢討)案」變 40 案將鐵路用地變更為鐵路用地兼供道路使用，前開通盤檢討案業已報內政部都市計畫審議中，惟交通部鐵路改建工程局 105 年 6 月 13 日鐵工工字第 1050007364 號檢送前開變 40 案鐵路橫交道路建議事項，本局訂於 105 年 10 月 20 日邀集相關單位討論鐵改局之建議事項，俟獲具體共識後續送內政部都市計畫委員會審議。 二、臺中大車站計畫 105 年 1 月 28 日提本市都市計畫委員會第 52 次會議審議通過，並於 105 年 8 月 23 日內政部都委會大會並決議退回專案小組討論；該案於 105 年 9 月 23 日召開專案小組，依會議決議變一案(建國市場周邊土地，變更為車站專用區)及變二案(配合文資保存土地交換)具急迫性與必要性，原則同意先行提會審議，餘變 4 及變 5 案因無都市計畫變更之急迫性應併「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」辦理；本府業於 105 年 10 月 18 日函送補充資料予內政部續行審議，將配合實際審議期程積極辦理。 三、本局前於 105 年 7 月 25 日簽奉組成「臺中車站周邊地區

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			都市設計專案小組」，係針對臺中車站地區都市計畫細部計畫所規定應提送都市設計審議之範圍為主，並採以簡化的審查程序：由該專案小組暨幹事聯合會議先進行整體性的審議後再逕提都市設計委員會審議，以期透過都市設計審議機制有效營造都市整體環境。另本局刻正以函文方式週知各相關單位(含臺鐵局)本專案小組之組成及其權責與簡化審議程序，以盼與各單位建立良好的夥伴關係。 水利局： 本局辦理之「臺中市綠川環境營造工程(雙十路至民權路段)」預訂 105 年 10 月 23 日辦理開工動土典禮，並將配合交通局於公車路線調整後於 105 年 11 月 1 日正式進場施作，預計 106 年底完工，施工前將請施工人員對工區周邊住家加強宣傳，並張貼工程宣導單周知(含東南亞 5 國語言)。 研究發展考核委員會： 一、有關指示事項六，快速指派專人處理市民的反映乙節，考量目前臺鐵提供的訊息尚不完整，相關指標亦未臻完善，話務中心已於 105 年 10 月 21 日及 24 日分別派員現勘，透過實地走訪並記錄，再以業務宣導及放置內網的方式供全體話務人員參考，務求面對民眾諮詢時，能完整、快速的回應。 二、有關指示事項八，本會已定於 105 年 11 月 8 日由林副市

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			長主持「臺中火車站專區周邊工程協調整合會議」，以協調並整合各案計畫項目及期程。 文化局： 有關指示事項七，舊車站打造為鐵路博物館部分，依據博物館法其目的事業主管機關為中央交通部，其博物館主管機關為中央文化部，本局將蒐集國內外相關鐵道博物館案例供參，未來並將規畫辦理博物館籌設相關課程，邀請臺鐵同仁一同參與，以利臺鐵辦理鐵道博物館相關規畫。另，本局將函請臺鐵局於舊車展辦理展示，使其收藏、活動能吸引群眾，甚至是外籍遊客，讓外籍人士一看即知，藉由鐵道博物館行銷臺中，同時將鐵道博物館打造成國際觀光的亮點。 環境保護局： 由中西區隊負責站前四周道路清掃維護工作，係全年無休工區，屆時配合相關權責單位規劃，加強環境清潔巡檢。 中區區公所： 本所已於 105 年 10 月 20 日函請交通部鐵路管理局臺中運務段臺中站、本府建設局、本府環境保護局訂於 105 年 10 月 26 日下午 2 時辦理現場會勘，並將於現場確認該區(新站及舊站)各單位環境維護權責範圍，以辦理後續環境維護事宜。

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			東區區公所： 有關舊建國市場拆除前後，整體環境清潔乙節，本所除請里幹事加強查報，防止不肖業者隨意傾倒廢棄物外，並請本府環保局協助清理取締不法，後續積極配合環境維護。
08	有關經發局臺中市攤販集中區使用道路收費標準草案條文，市府採取 1+1 的方式，也就是市府對攤販集中區收取多少費用，市府就編列相對等的經費，並將經費運用在攤販區環境之改善，請經發局妥為規劃後執行，以提供攤販友善環境。	經濟發展局	經濟發展局： 一、臺中市攤販集中區使用道路收費標準係針對道路範圍內之攤販集中區採使用者付費機制，統一由管理委員會繳納使用規費，其收費標準攤販集中區使用道路範圍內各筆土地每平方公尺按核准當期申報地價平均值，乘以核准設攤使用面積所得總額，依年息百分之五計收。 二、經發局目前輔導依本市攤販集中區設置管理自治條例提出申請設置(含繼續營業許可)道路型攤販集中區計有：忠孝路觀光夜市攤販集中區、蔣公路夜市攤販集中區、逢甲觀光夜市攤販集中區、華美黃昏市集攤販集中區、民意街攤販集中區及潭陽攤販集中區等 6 處，未來 6 處取得設置許可後，依上開收費標準預估每年將收取新臺幣 250 萬元道路使用費，經發局將編列相對等經費，以改善攤販集中區行銷、營業秩序管理、劃設整齊線、攤集區意象及攤招等軟硬體設備，期能提供本市攤販友善營業環境，並降低對於周邊環境之影響。
09	有關墊付案第五案交通部觀光局補助本市大甲區公所辦理大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善計畫經費乙案，市府最主要	觀光旅遊局 文化局	觀光旅遊局： 有關大甲區公所已爭取 105 年度中央補助經費，預計修建旅客

臺中市政府第 269 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 17 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	是希望打造鐵砧山上的露營園區，因為附近不僅景觀視野遼闊，再加上臺中尚未有大型露營場所，但露營已成為目前許多家庭熱衷之休閒活動，因此打造功能完善之露營園區所帶來之效益將遠勝於興建遊客中心，市府將積極執行；此外，鐵砧山的文史傳奇相當多，包括：國姓廟、鄭成功插寶劍湧泉的劍井、大甲溪與大安溪猶如黑蛇、白蛇圍繞著鐵砧山這顆明珠等，在鐵砧山兩側有相當豐富的地景地貌，因此請文化局協助彙集該處文化歷史故事，搭配觀旅局整合觀光景點行銷，發展在地特色文化，以帶動地方觀光，完成打造鰲峰山與鐵砧山成為海線雙峰的願景目標。		服務中心及星光露營場等相關硬體設施，包含旅客服務中心改善、露營區新建、露營休憩設施新建及露營服務設施新建等，本市風景區管理所目前已同步透過財政局向財政部爭取 106 年度促進民間參與公共建設案件前置作業費用，未來擬透過營運移轉（OT）方式委託專業團隊經營，以提供觀光遊客到訪之遊憩、餐飲、購物等服務機能。 2.鄰近鐵砧山風景特定區的著名觀光遊憩資源可說相當豐富。但以目前遊客統計資料來看，遊客過度集中於大甲鎮瀾宮、梧棲漁港及清水高美濕地等部分景點，而對鐵砧山風景特定區形成排擠效應，未來本局將結合海線雙峰政策，設計規劃一系列的主題性套裝遊程，例如宗教觀光、濱海生態、運動休閒、登山健行等，透過串連的方式，將鐵砧山風景特定區與遊客數較多的知名景點串接在一起，並佐以特色伴手禮行程規劃，以達到相輔相成的綜效。 文化局： 本局已規劃依「臺中市大甲鐵砧山發展會議」紀錄指(裁)示事項六所載，將鐵砧山劍井、神秘洞等相關歷史遺址及流傳之相關故事，以繪本方式行銷，作為吸引遊客之引介。預定於 106 年出版以大甲鐵砧山劍井、神秘洞等為主題之繪本，藉以協助推廣大甲鐵砧山相關歷史遺跡及故事。

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	上週在臺中洲際棒球場舉行 2016 職棒總冠軍前二場賽事，爭奪年度總冠軍榮耀，吸引許多球迷觀戰，並為主場在臺中的兄弟象隊加油，此次賽事的舉行，交通方面已較為順暢，進、散場速度與秩序都非常良好，也得到親臨球場觀看比賽的市民肯定；臺中市今年在棒球方面也有很大豐收，其中城市棒球隊-運動家隊得到海峽盃與全國成棒賽得到冠軍，我們也將棒球運動向下扎根，積極推動強棒計畫，除了棒球，其實壘球運動的人口也相當多，棒壘一家，都是奧運的參賽項目，請教育局體育處(未來成立之運動健康局)，能將推廣棒壘球做為重要業務推動。	教育局 本府各機關	教育局： 有關運動健康局成立後，將棒壘球作為重點推廣業務乙節，本局體育處目前辦理事項如下： 一、針對強棒計畫目前每年固定辦理金龍盃三級棒球賽事，今年 2016 年金龍盃少棒菁英賽共有 65 隊參賽、金龍盃青少棒菁英賽共有 52 隊參賽及金龍盃青棒菁英賽共有 38 隊參賽，目前為例屆最多賽事之一。 二、每年固定辦理國際棒球賽事，今年與中華民國棒球協會及中華職業棒球大聯盟共同舉辦，2016 海峽兩岸棒球交流賽、2016U18 亞洲青棒錦標賽及 2016 亞洲棒球冬季聯盟共計三場大型國際賽事，藉由辦理國際棒球事事提升本市棒球運動風氣；壘球部份共舉辦 2016 亞洲大學女子壘球錦標賽、2016 企業女子壘球賽及 2016 東亞盃女子壘球邀請賽。 三、擴增本市棒壘球場，本市目前擁有 32 座大小型棒壘球場，為推廣棒壘球運動今年共新增大雅體育園區棒球場，預計上半年完成委設發包作業；另神岡體育園區棒球場刻正規劃與環保局辦理點交作業，以利推廣本市棒壘球運動。 四、本市與桃園市三級棒球交流協議，本市今年度將推派三級棒球隊伍，與桃園市預計於 11 月至桃園市進行三進棒球交流，增進城市間三級棒球技術及情感交流。 五、為符合市長政見「假日化、親子化、社區化」積極辦理社區棒球運動，其中本市今年依據市長政策辦理首創金龍盃

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			社區棒球錦標賽及金龍盃 TEEBALL 棒球錦標賽共 2 場社區棒球賽事，總計共有四十幾隊參與本項賽事，未來經費許可之下，將會擴大舉辦，提高本市社區棒球運動風氣。 六、爭取中華職棒在臺中市舉行，本市中信兄弟隊在臺中共設立三十場主場賽事及總冠軍賽所有(4)場次在臺中舉行，並定期在臺中舉辦中信兄弟冬季及夏季訓練營。 七、輔導臺中運動家成棒隊，今年度臺中運動家棒球隊共獲得 2016 海峽兩岸棒球交流賽及 2016 協會盃年度大賽共兩座冠軍寶座，藉由培養甲組成棒，銜接職業棒球管道。 八、綜上，本局體育處未來升格運動健康局，將會依照現有的人員組織及經費狀況及配合教育部體育署相關規範，持續推動本市強棒計畫及相關棒壘球運動，藉此提升本市棒球運動水準 本府各機關： 遵照辦理。
02	臺中是適合發展影視產業的城市，上週位於霧峰的「中臺灣影視基地」已正式動工，文化部長也出席開工動土典禮，在此感謝中央支持。而近日新聞局出版「來去拍臺中」，網羅本市百大特色場景，方便劇組開發找景，全力為影視產業營造友善的拍攝環境。在影視文化的軟體面，臺中市也成立影視基金會、舉辦城市動畫影展，除了斥資 21 億元打造水湳「中臺灣電影	新聞局 本府各機關	新聞局： 為營造友善影視產業拍攝環境，本局每年編列影視產業相關獎補助費 3,000 萬元，並補助本市影視發展基金會 3,000 萬元辦理協拍及影視推廣業務，為因應影視業務成長，擴大服務及輔導影視產業發展效能，將持續爭取預算，希望能達到共計 1 億元規模。並為提振國內動漫產業發展及達成「IP 產業化」終極

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	文化中心」與霧峰「中臺灣影視基地」，也希望將現行一年約 6 千萬元影視輔導、協拍預算增加至 1 億元，因為對拍片者而言，除了硬體設施外，經費補助是最能直接感受到的協助。未來水滴的中臺灣電影中心預計發展為 ACG(Animation 動畫、Comics 漫畫、Game 遊戲)文創產業重鎮，本案業經文化部同意後送國發會，中央核定後將有助於水滴打造創新、低碳的智慧城，我們已作好準備也正加速推動中，期盼為將臺中打造為影視產業發展環境友善之城市。		目標，持續爭取國家發展委員會儘速核定本府與文化部合作之「結合 ACG 製作之中臺灣電影中心計畫-ACG 文化實驗室(106-111 年)」計畫及預算。 本府各機關： 遵照辦理。
03	為突破我國外交困境，我們致力進行城市外交，9 月剛至荷蘭進行考察及招商，參訪阿密爾、恩荷芬、烏特勒支等城市，有許多值得借鏡學習的發展經驗，臺荷也簽訂合作備忘錄，進行共同開創市場、推動智慧機械產業發展、花卉博覽會互相參展等合作，市府主辦的「臺灣光谷論壇」，也得到荷蘭官方與業界的積極參與，此外，本市也與菲利浦公司簽署「智慧連網照明技術合作備忘錄」，上述均是城市外交具體的成果；另外，今日下午舉行的臺中市第三次經濟發展諮詢委員會，將著重產學合作，包括技職再造，尤其是人才培育的部分，此次會議教育部陳良基次長也會親臨現場互動、交流，希望能得到與產業發展相關的具體結論與成果。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	臺中車站舊城區近日已逐步展現新風貌，繼新建國市場啟用、臺中火車站高架化後，綠川環境營造工程於日前已正式動工、大安區西安里自來水延管及用戶裝設工程也即將完成，再加上	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	蔡英文總統日前親自視察水湳經貿園區的中水道系統，這些均是打造流域城市、水與綠城市很重要的建設，而旱溪康橋整治，柳川也接近完工，市府已逐步打造新型態的都市水岸空間，相信市民均能感受到臺中的改變。		
05	為使市府充裕運用有限的預算資源，照顧最應優先照顧的市民，市府藉由排富措施，減少老人健保費補助等社會福利非法支出，並將節省下來的經費挹注到長照與托老一條龍等政策，照顧真正有需要的長者，創造更大社會效益，尤其健保制度是公民責任的一種，每個人都交保費才符合社會公平正義，但在針對兼顧老人照護與世代公平正義上，需跟社會好好溝通，因為政府是拿人民的稅收來作政策，唯有如此才對得起自己的良心。而長照計畫要成功，除了需要就業人口外，還涉及閒置空間、場地、人才培訓、財政支出籌措等問題，臺中的經驗與模式已逐漸建立，但最重要的是秉持「不問政府想做什麼，而要問人民想要什麼」，尤其臺灣當前面臨老年化的社會，除了中央長照十年計畫 2.0 政策規劃外，本市去年也提出 721 托老一條龍政策，至於如何與中央政策整合成更完整可行的方案，並作政策檢討與之修訂，是相當重要的，在此我有幾點想法與大家分享： 一、有關本市托老一條龍政策，更著重預防的照顧，即對於年長者的照顧不侷限在後端的臥床照顧，更重要是預防醫學，也因此我們朝向改變高齡化人口中被照顧的比例為目	本府各機關 社會局	本府各機關： 遵照辦理。 社會局： 本市托老一條龍結合長期照顧服務計畫 2.0 之因應策略如下： 一、發展社區預防性照顧：以「學習成功老化，預防成為被照顧者」為目標，持續提升社區照顧關懷據點質與量，辦理社區照顧關懷據點加值服務方案。長青學苑增設活躍老化學習課程，以 55-64 歲為主要族群，開辦養生、健康、福利等短期課程，另結合宗教團體辦理老人共餐，並辦理長青快樂學堂，讓長輩白天有交友、學習等生活支持服務，透過各項預防照顧服務，維持長者健康，降低老人失能率。 二、深化亞健康長者照顧：對於短暫輕度失能的長輩提供具復原力的照顧方案，首創長青元氣學堂，針對需提供預防性服務的輕度失能、失智老人提供身心機能活化課程，以提升生活自理能力，並提供彈性選擇如到宅服務和指導社區照顧員正確的照顧技巧。另於 105 年 5 月建置瑞智長者守護網絡，進行失智症者初篩，透過早期篩檢提早提供服務

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	標，本市 721 托老一條龍政策即以此為上位政策。 二、我們應著重需求面勝於供給面，尤其應以人本為目標，對真正需要的人提供需要的服務，有關長照計畫配套措施應以月薪取代時薪制，除了受照顧者能接受更好照顧外，照顧服務員也能有工作上的保障，兩者關係密切，才會有良性的發展。 三、應更重視民間投入公共服務的角色，導引部分人口投入照顧產業，如青年、婦女、社會企業等，使閒置人口重回職場，尤其目前照顧服務員訓練在職率不到一半，倘若能提升好工作條件，也許有更多青年加入，甚至成立帶有社會企業性質的公司、社團、NGO 等，將能創造更多工作機會，並對職場帶入創新與活力，本市已經做好準備，希望臺中經驗可以成為好的典範，甚至能推廣到全國。		資源，減緩失智症情形，並以公私協力方式，利用公共開放空間辦理瑞智午茶聯誼會，建立失智長者友善社區，落實在地老化之目標。 三、充實照顧人力：為滿足照顧人力需求，本局提供照服員友善工作環境，補助健檢費、耗材費、交通費、失智症照顧加給、照顧服務員專業證照加給；培訓部分以偏遠地區及照顧人力不足區域優先辦訓，結合「訓用合一」的方式，提供照服員就業機會；並鼓勵居家服務單位照服員薪資轉為月薪制，截至 105 年 9 月共計 2 家單位推動照服員月薪制；另，為提升照服員專業價值，辦理表揚活動暨照顧意象攝影比賽，提升照顧員社會地位，鼓勵更多人員投入照顧產業。本局將邀集民政局、勞工局、衛生局召開本市照顧人力研商會議，共同討論照顧人力整合性策進方案 四、推動社區整體照顧服務模式試辦：本年度 11 月起於大甲區推動社區整體照顧模式試辦計畫，並將持續輔導本市照顧資源加入設置社區整合型服務中心、複合型服務中心及巷弄長照站，共同推動社區整體照顧模式，擴增本市長照服務量能。
06	在此針對今日社會局進行臺中市長照十年計畫 2.0 規劃報告，本人進行裁示如下： 一、因應高齡化社會來臨，除了持續推動本市托老一條龍 721 政策，未來也請社會局及衛生局全力配合中央推動長照	社會局 衛生局 教育局 法制局	社會局： 一、本局將持續佈建長期照顧服務資源，培植長照單位能量，並將本市相關長照服務重新劃分服務區域，落實長照服務提供單位小區域深耕，鼓勵長照單位發展多元服務及深化

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	2.0，結合中央資源，提升長照服務涵蓋率、使用率、各項長照服務人數，並拓展長照服務資源及能量。 二、長期照顧政策是新政府最重要施政規劃之一，為使長照稅收專款專用，中央規劃成立長照局負責支付與管理，為因應中央組織變革及業務調整需要，請林依瑩副市長協助社會局、衛生局與相關單位，針對本府是否成立對應專責機關來整合老人照顧業務進行評估，並列為政府改造之重點。 三、為提升社區照顧服務之普及性及可近性，將需要更多社區公共空間之釋出，以供社區失能、失智者及家庭照顧者使用，請教育局積極盤點並提供轄內之國中小、幼兒園等閒置教室、校舍等，以因應少子化及高齡化之人口結構改變所衍生之老人照顧問題；有關法令檢討、修改請法制局協助，至於空間盤點部分，建議挑選校園裡的獨棟大樓，並進行整體改善，相信應能產生示範效果。 四、為辦理長照衍生之照顧人力需求，請勞工局多元輔導本市勞工、學生、新住民、中高齡等考取照顧服務員丙級技術士證照及辦理照顧服務員就業媒合；請原民會、客委會及民政局，提供權管族群就業資訊，協助宣傳，廣納長照人才。另外，也請社會局及衛生局加強營造友善職場環境、改善勞動條件、強化人力資源培育，提升社工及護理人員之在職率，因為長照如果做得好，不僅是社會福利，也是一項產業，更是對人才的投資，對社會將有一定的正面作	民政局 勞工局 原住民族事務委員會 客家事務委員會	服務內涵，以回應民眾需求及提升長照服務之能量、優化長照服務之品質。 二、為滿足照顧人力需求，本局提供照服員友善工作環境，補助健檢費、耗材費、交通費、失智症照顧加給、照顧服務員專業證照加給；培訓部分以偏遠地區及照顧人力不足區域優先辦訓，結合「訓用合一」的方式，提供照服員就業機會；並提升照服員專業價值，辦理表揚活動暨照顧意象攝影比賽，提升照顧員社會地位，鼓勵更多人員投入照顧產業。本局將邀集民政局、勞工局、衛生局召開本市照顧人力研商會議，共同討論照顧人力整合性策進方案。 三、積極辦理長期照顧服務宣導，對象包含各區公所課長、里幹事、鄰里長及一般社區民眾，協助基層公務機關人員及在地服務鄰里長熟悉長照服務，適時轉介及協助民眾運用相關服務，並使民眾認識長照服務，提高服務使用率。 四、推動社區整體照顧服務模式試辦：配合長期照顧服務 2.0 計畫內容，連結本市長照提供單位，協調各項長照服務及發展複合型服務中心及巷弄長照站。105 年度 11 月起於大甲區推動社區整體照顧模式試辦計畫，將持續輔導本市照顧資源加入設置社區整合型服務中心、複合型服務中心及巷弄長照站，共同推動社區整體照顧模式，擴增本市長照服務量能。 衛生局：

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	用。 五、為提升市民對長期照顧之認識，減低家庭照顧者壓力及負擔，終止照顧悲劇發生，日本將長照議題及觀念融入學校課程，從小培養學生認識老化需求、長期照顧服務及家庭照顧協議等觀念。請教育局研議在國中、小課程中，融入長照教育相關課程。 六、長期照顧十年計畫 2.0 已將失智症照顧服務納入服務項目，為掌握及預防本市失智症人數增加，協助失智症者順利連結相關資源，請衛生局強化失智症初級篩檢追蹤機制及協助連結長期照顧服務。另外，長照服務需求不容忽視，也請衛生局設法擴大提供喘息服務時數，並進一步研議提供過夜服務可能性，讓照顧者可以有獲得更多喘息空間。本市的照顧服務員薪資、工作環境跟相關權益，請社會局會同各局處研議，提供他們更好的工作環境，惟有提供良好環境，才會有更多人樂意投入，臺灣才會有更好的長照品質。		本局將全力配合中央推動長照 2.0，賡續推動情形如下： 一、辦理說明會：於 105 年 9 月 9 日上午 10 時假市政中心惠中樓 301 會議室辦理「長照十年計畫 2.0 說明會」，邀請衛福部呂政務次長寶靜親赴本市參與，另，為利規劃長照服務體系 A、B、C 三個等級，以「旗艦店」、「專賣店」和「柑仔店」概念建構，本局將函請本市各公會、醫院、護理之家、居家護理所等單位共同參與，期逐步推動該計畫。 二、加強社區式照顧服務：輔導本市護理之家提報日照中心計畫申請衛生福利部經費補助，經衛福部審查於 105 年 8 月 22 日函覆同意補助 2 案(佛教慈濟醫療財團法人附設臺中慈濟護理之家、衛生福利部臺中醫院附設護理之家)，衛生局將持續輔導上開機構辦理後續日照中心設置事宜，俾強化社區式照顧服務。 三、試辦社區整體照顧模式(ABC 模式)：擬於大甲區試辦，由「財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會」承作 A 等級-「旗艦店」模式。 四、推動「社區整體照顧模式試辦計畫」： (一)此試辦計畫由本府林副市長主持已召開 3 次會議，參與單位涵蓋本市社政單位(居家服務、日照服務、老人福利機構)及衛政單位(居家喘息、護理之家、居家護理、醫院)。 (二)本試辦計畫將以區為服務畫分，讓服務單位集中在同一

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			個範圍提供服務，也引導服務提供單位往區域深根服務的發展，亦期待服務提供單位量能提升。 (三)照管中心應用多元評估量表，將評估與整合服務實作連結，以個案需求為導向的照顧模式，運用有整合的包裹式計畫，活化服務的發展。 (四)推動包裹式計畫，由服務單位提供撰寫個案包裹式計畫，提供多次、多場域的服務，並協調多元服務，就長照十年 2.0 計畫中可提供的 17 項服務可因地制宜研發創新服務，以滿足個案之需求，爰此，服務單位可針對案家之需求，提供其所需之服務。 五、辦理長照訓練：為應長照照顧人力需求，於 105 年 9 月 26 日、10 月 17 日、10 月 19 日三天，假衛福部臺中醫院辦理 105 年度長期照護專業人員 Level I 共同課程，邀請本市長照機構領域專業人員參加，以強化專業照顧能力。 六、輔導醫院投入本市長照體系：協調光田綜合醫院(大甲院區)、大甲李綜合醫院等醫院，參與本市長照 2.0 ABC 計畫之規劃及運作，俾本市長照體系之推展。 七、推展愛鄰守護計畫：將失智症篩檢(AD-8)納入課程訓練中，志工在訪視過程中如有發現社區民眾有長照需求者會協助轉介通報到長照中心。 教育局： 一、依據本局 105 年 11 月 4 日 041050086578 號簽核辦理。

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、為提供本市公共化教保服務供應量，本市市立幼兒園倘有空餘教室皆以增設幼兒園為首要目標，現無閒置空間。另本市國中小閒置教室目前皆以做為專科教室、課後照護班、行政空間、檔案室、樂齡教室、圖書空間、文物陳列室、科學教育室、童軍場所等，現無閒置空間。 三、因應使少子化減班致空餘教室增加，本局將依學校空餘教室以提供新設立幼兒園或增班為優先，設置樂齡學習中心、辦理日間照護、設置社區大學、辦理弱勢學童課後照顧、提供本府各機關檔案存放及學校空餘教室活化等使用。 四、有關於國中小課程中，融入長照教育相關課程乙案，現行學校第一學期開學第一週訂為祖孫週，各校均針對敬老護老觀念配合辦理各項活動，擬函請學校於課程發展委員會研議於國中小課程中融入長照教育概念，另本市善水國小為老少共學之學校型態，建請可納入該校課程規劃。 法制局： 本局將積極協助有關機關進行法令之檢討及法規之新訂或修正。 民政局： 本局將惠請勞工局、社會局嗣後若有相關丙級技術士證照及辦理照顧服務員就業媒合訊息，可提供本局，以配合轉發至本市

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			各區戶政事務所，當新住民前往戶政事務所洽公或辦理新住民生活適應輔導班，協助宣傳長照人力需求之就業資訊，供新住民周知。 勞工局： 一、本市照服員訓練資源充沛，相關訓練課程及證照取得人數已足數缺口總額： 經查勞動部勞動力發展署中彰投分署及本府社會局每年培訓照顧服務員(下稱照服員)人數約達 1,000 人次以上，並視情形增辦班次，105 年截至 10 月為止共計已開辦 54 班照服員職業訓練課程，訓練時數每班約 100 小時，目前結訓人數已達 941 人次，部分訓練課程安排輔導考照服務，後續將持續開辦訓練課程。本府社會局表示，因從事照服員工作之管道多元，凡學員於參訓後取得結業證書、護理科系畢業之學生皆可直接從事，證照之取得並非唯一管道。目前本市取得照服員證照人數已達 14,557 人次，而照服員之服務單位以居家服務及老人福利機構為主，目前約計 1,200 在線服務人次，惟尚缺 800 人次，其人力缺口已與每年結訓人數相當，且證照取得人數已達 1 萬人次以上，而從事之比例僅約 1 成，爰不再行規劃相關證照訓練課程。 二、辦理照服員工作坊及機構參訪，多元輔導民眾建立照顧觀念及提升專業知能：

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本局於 105 年度實施「照顧服務產業人力促進計畫」，於 10 月至 11 月份，與弘道老人福利基金會合作，規劃辦理 8 場次之照服員工作坊，期透過專業實務課程如照顧服務工作內容、環境、技巧、訓練資源連結、職涯興趣評量、就業市場資訊並安排參訪長照機構，以增進一般民眾對各類長期照顧服務職務正確印象及專業性的認知，進而提升民眾投入照服產業的意願，且歡迎已取得照服員證照或相關科系畢業而未從事照顧服務工作之民眾，能透過本工作坊，重新思考投入照顧服務工作，以提升本市照服員在線服務能量。 三、辦理促進照服員就業媒合措施： (一) 辦理客製化就業服務：為了提升照服員就業媒合率，將照服員職缺訊息及人才資訊刊登於本局大臺中人力資源網，可便利具有照服員資格之求職者查詢相關職缺，照服業者亦可藉由系統依學經歷、行政區、證照等所需條件尋求適合人才。另透過本府就業服務處媒合推介機制，針對有意願從事照服員之求職者，規劃客製化機構參訪並現場提供面試機會，讓求職者與機構雙方深入瞭解，藉由現場參訪認識照服員工作，促進求職者投入該職務，提高媒合成功之機會。 (二) 強化產學溝通與宣導：與學校端建立合作機制，主動與設有照顧服務相關科系所之大專校院聯繫，辦理照服產業說明會，提升青年學子對該產業認同感，並鼓勵畢業

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			後無縫接軌進入該產業就業，平衡照服員人才供給與需求。 (三) 與本府社會局建立照服員就業轉銜機制：針對照服員缺工問題，本府就業服務處與本府社會局已建立推介就業轉銜機制，由社會局不定期將開辦之照顧服務訓練計畫結訓學員名冊轉介至就業服務處進行推介就業，並積極聯繫有需求之照護單位，提供就業媒合服務；於服務過程中，亦利用各項就業促進工具協助迅速進入職場，並於照服員訓練班結訓前辦理進班宣導共計 13 場次，讓學員可更瞭解照服產業，增加就業意願。 四、就業媒合策進作為： (一) 運用工作卡系統促進就業：透過職涯工作卡系統可協助具有照服員資格之求職者建置完整職涯歷程，整合工作經驗、職涯規劃結果及職訓紀錄等資訊，以利求職者適性就業，穩定職涯發展，系統刻正規劃建置中，預計今年底建置完成及上線。 (二) 積極運用獎勵金及僱用獎助幫助媒合就業： 1、求職獎勵金 (1) 獎勵青年穩定就業：設籍臺中市之 29 歲以下失業青年至本府就業服務處各站臺辦理求職登記，並於就服員推介之照服機構連續就業滿 3 個月及 6 個月，得分別申請獎勵金 1 萬元及 1 萬 2 千元；實際就業地點位於和平區者，得分別申請獎勵金 1 萬 2

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			千元及 1 萬 3 千元。 (2) 缺工就業獎勵：失業連續達 30 日以上之勞工向公立就業服務機構辦理求職登記，並經就業諮詢推介受僱於機構照護服務業者，且連續就業滿 30 日以上、平均每週工時達 35 小時者，得申請就業獎助津貼(第 1 個月至第 6 個月，每月核發新臺幣 5 千元；第 7 個月至第 12 個月，每月核發 6 千元；第 13 個月至第 18 個月，每月核發 7 千元。)，最長以 18 個月為限。另因應長照 2.0 政策推動，居家式及社區式照服員缺工情形將更為嚴重，惟按「鼓勵失業勞工受僱特定行業作業要點」僅針對投入機構式之照服員提供獎助，為此，本局將於勞動部與直轄市政府勞動行政首長會議提案修改上開要點，將社區式、居家式照服員納入缺工獎助，以增進照服員投入居家式及社區式之照護服務工作。 2、雇主僱用獎助 (1) 中高齡人力資源再運用：照服機構，經由本府就業服務處豐原就業服務站及所屬就業服務臺辦理求才登記，並僱用經推介之中高齡求職者連續滿 3 個月，即可請領獎勵金(按月計酬者，每案每月最高獎勵中央主管機關公告之每月基本工資；按時計酬者，按中央主管機關公告之每小時基本工資計算獎勵金額度，每案每月最高獎勵新臺幣 1 萬元)，

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			最長可請領 6 個月。 (2) 聘僱本國籍照服員補助：照服機構於聘僱本國籍照服員每滿 3 個月之次日起 90 日內，得申請補助金，每一被看護者發給雇主 1 萬元/月；合計最長補助 12 個月。 五、跨專業團隊智庫會議：為瞭解照顧服務產業人力缺口問題及研商促進民眾投入照服產業之具體作為，將藉由專家學者之專業背景及豐富的經驗與看法，透過深入訪談的方式，以瞭解照顧服務員之就業障礙與困境，並提出改進建議，以利民眾訓後確實投入照服產業；此外，並邀請照顧服務產業(產)、政府單位(官)、學者專家(學)，組成專業顧問團智庫指導，針對照顧服務員之就業現況、職涯發展及如何改善缺工情形提供建言及指導。 原住民族事務委員會： 一、因應長照十年計畫 2.0 之規劃，本會推動 106 年度長輩在地安養及在地照顧營造優質生活環境都會區食堂服務計畫，強化都會區原住民族老人照顧服務與支持系統，保障原住民長者獲得適切服務及生活上照顧。 二、本會鑒於 96 年起本市和平區已開設原住民老人日間關懷站 2 站 10 年以上經驗，活絡部落及文化傳承功效，豐富部落長者建康生活，減緩心智老化。由於天災 921 大地震後，交通不便利及遇颱風和梅雨季節時影響居民農產運

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			銷，青壯人口大多數旅居或長住臺中市都會區，為讓年輕人安心工作，不必擔心長者中午吃飯、照顧問題，本會積極爭取推動「長輩在地安養及在地照顧營造優質生活環境都會區食堂服務計畫」，辦理老人日托業務，提供老人送餐、定點取餐、定點共食等願景，推展健康促進活動，鼓勵都會區 55 歲年長者參與社區休閒活動，以增進人際互動與社會參與，提昇原住民長者生活滿意度及自我肯定，維持原住民老人之健康生理機能，原住民銀髮族越活越尊嚴，實現在地老化，活力老化，達到成功老化。 客家事務委員會： 利用本會網站及 Web2.0 等服務配合宣導社會局等相關單位提供之長期照顧服務人力就業資訊。
07	有關消防局制定「臺中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」乙案，也是全國創舉，目前中央並未有相關母法，本市擬以自治條例推動施行，惟因涉及到罰則，因此需要加強宣導，此外，政府自行舉辦之大型活動也要比照辦理，律人也要律己，以維護大型群聚活動之市民安全。	消防局	消防局： 一、有關本自治條例後續办理流程，將賡續提報本市市議會審議，審查通過之後，再提報行政院核定後公布，完成立法程序。 二、本局後續將研擬訂定相關管理作業程序，包含本府各執行機關之權責劃分、主辦者舉辦活動申請流程、各機關審核程序機制（檢核表）及相關文件表單等，俾利未來實務執行。 三、為利民間主辦者瞭解配合自治條例相關規定，本局亦將研

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			擬訂定相關申請文件表單範本，供主辦單位參考規劃，並加強辦理宣導工作，包含舉辦說明會、網頁說明、印製宣傳海報等等。 四、另有關本府各機關學校舉辦之大型活動，目前均已要求主辦單位應依內政部 104 年 11 月 2 日內授消字第 1040823601 號函頒施行「大型群聚活動安全管理要點」、本府訂定之「臺中市政府各機關學校辦理活動作業要點」、「臺中市政府辦理各項活動現場安全須知」及「臺中市政府辦理大型活動督導實施計畫」等相關規定，實施活動安全管理，以維護參加大型群聚活動之市民安全，併予說明。
08	空污對市民生活影響很大，尤其近來空污對人體危害的研究越來越清楚，再加上世界衛生組織 3 年前把 PM2.5 列入可能是致癌的危險因子，使政府和社會大眾開始更注意 PM2.5 對人民生活的影響，近來本市空污情形不管是排碳或是 PM2.5 都是有改善的，這些改善也反應在環保署的調查中，取締汙染公害、綠色大眾運輸交通、發展環境友善產品、資訊透明公民參與及社區治理營造等 5 項，本市拿到 A 級成績，成為環保 5A 城市，證明我們的努力獲得肯定；此外，本市空污小組也每三個月召開一次會議，由我親自主持，針對每個局處減量多少訂定詳細目標，也希望各局處澈底落實；市府為對抗空污身體力行添購環保車、電動車，公務用車則率先汰換柴油車或二行程機車，也由於空污問題除了固定污染源，還有移動與逸散污染源，因	環境保護局 本府各機關	環境保護局： 為了讓本市 PM2.5 濃度達到空氣品質標準，本市針對固定源、移動源及逸散源三大污染源，分別研擬相關管制措施，分別說明如下： 一、在固定污染源管制方面： (一)制定實施「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，從源頭管制生煤使用量。 (二)訂定實施電力設施加嚴標準，減少污染物質的排放。 (三)推廣鍋爐燃料改用電力或天然氣等乾淨燃料。 (四)研擬實施鍋爐加嚴排放標準，嚴格管制使用生煤、重油等高污染性燃料鍋爐。 二、在移動污染源管制方面：

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	此對於各項人為因素所造成的污染將會做好控管，如大貨車違規排煙也是污染源之一，倘有違規情形將嚴格取締，請環保局進行必要的臨檢和稽查工作；空氣品質與市民生活習習相關，人為與天候因素都是造成空污的原因，市府將採積極作為，倘未來環保署預報空品不良，或臺中空品測站達「紫爆」等級時，在不影響供電安全下，立即啟動協調火力發電廠降載、加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵、查核營建工地及砂石廠空氣汙染防制措施操作、提醒民眾採取保護措施等，作足事前防禦措施，使市民了解市府對抗空污的決心，並將資訊透明化，未來我們仍將持續努力，發揮每一分可改善的力量，以還給臺中市民乾淨無污染的生活空間。		(一)提供誘因鼓勵市民搭乘大眾運輸工具，執行 10 公里刷卡免費政策及規劃完善之大眾運輸路網。 (二)交通局推動純電動巴士與油電巴士車隊運行，數量在六都中排名第一。 (三)本局加強辦理二行程機車汰舊工作，統計今年 1 至 8 月成果已達 1 萬 7,500 件。 (四)本局針對 3 期前之垃圾清運車輛優先加裝濾煙器示範運行，安裝數為全國第一。 (五)交通局規劃「自行車 369 計畫」，將在 106 年底前打造 300 站公共自行車租賃站、連結 600 公里自行車道，超過 9,000 輛自行車，減少燃油車輛使用。 三、在逸散性污染源管制方面： (一)積極新增空品淨化區及綠化基地，減少裸露地。 (二)跨局處合作，由衛生局及觀光旅遊局輔導業者、觀光飯店，裝設油煙防制設備，再由環保局針對應改善對象採用現場查核輔導方式，請業者改善，後續加強追蹤輔導。 (三)民政局辦理宗教場所紙錢集中燃燒及減量工作。 (四)落實營建工地管理辦法及 E 化管理，針對管理辦法查核未符合工地，透過勤查重罰及架設 CCTV 監控等方式進行改善。 (五)強化街道揚塵洗掃作業，減少道路揚塵。 (六)農業局輔導農民禁止以露天燃燒方式處理農業資材。 (七)地政局及建設局於發包契約條款中納入「進場之大型施

臺中市政府第 270 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 24 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			工機具須加裝濾煙器」之規定，以提升營建工地空氣品質。 本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	今日頒發第一屆「廉能透明獎」，對同仁而言是種榮耀，因為公務員需面對壓力團體，但同時也需依法行政，許多貪腐其實是因制度所誘發，但如果政府依法行政，有效率又透明，民眾爭取合法權益時，就不用冒危險走灰色地帶，因為透明是廉能的保證，效率可以阻止貪汙發生，因此廉能、效率與透明，三者必須相輔相成，由上而下採開放政府理念，我們會堅守廉能準則，面對民意需求檢討改進，讓政府與民眾成為良好夥伴關係。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	這兩天氣溫驟降，早晚特別感受到涼涼的秋意。提醒市民朋友，早晚要多加件外套。秋冬也是流感盛行的季節，為保護幼兒、長者等流感高危險群，市府已自行購置 72 萬劑流感疫苗，做好充分準備，並從 10 月份起免費提供符合資格的民眾施打，特別是學校，因學生是群聚在一起的團體，要特別注意避免流感疫情爆發，故請加強宣導流感預防措施。	教育局 本府各機關	教育局： 一、依據疾管署監測資料顯示，近日類流感群聚案件數、門急診就診病例百分比與住院人次均顯著增加，本流感季（105 年 7 月 1 日迄今）已累計 68 例流感併發重症確定病例。此外，歷年流感疫情多自 11 月下旬開始升溫，今年疫情因近日天氣變化較大，較往年略有提前。 二、鑒於本市流感疫情有上升趨勢，本局業於 105 年 10 月 31 日以中市教體字第 1050087689 號函請各校依據「季節性流感防治工作手冊」加強防疫工作與衛教宣導，教導學生注意咳嗽禮節及手部衛生，並落生病不上班、不上課的原則，以降低疫情傳播風險，維護校園師生之健康。 三、倘有個案或班級群聚現象發生，本局業請各校依規至教育部校園安全暨災害防救通報系統進行通報，並落實學生健康追蹤管理，以利本局掌握疫情。

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			本府各機關： 遵照辦理。
03	時序已進入秋、冬的季節，每年 10 月到 3、4 月間空污還是比較嚴重，因此行政院環保署已針對特定季節採取空污排放加嚴標準，或鼓勵企業減量排碳，而臺中臺電火力發電廠每年賺進兩三百億，盈餘給中央，中電北送，污染卻留在臺中，違背環境正義，因此我們要求臺中火力發電廠減少生煤使用量，編列預算建置室內儲煤廠將戶外生煤儲存室內化，以降低排放源，這就是綠色城市的概念。上週我們舉辦「105 年低碳行動論壇」，特別邀請到李遠哲博士到場演說「讓我們一起急速減碳」，這與我們推動臺中成為低碳城市的目標相符，並提到三大面向： 1.在政治面，暖化是全球危機，應該要全球一起解決。 2.在社會面，不能再追隨過度開發國家的腳步，要走一條永續之路。 3.在科技面，必須要學習如何將太陽的巨大能量儲存、轉換、分享，取代化石原料的燃燒。 李前院長也肯定我們推動低碳城市的努力，包括訂定低碳自治條例、生煤管治自治條例及綠美化自治條例之「綠色三法」；推動 8 年 100 萬棵樹計畫、以及 2018 世界花博、2019 東亞青奧等國際活動，與綠色城市結合，融入減碳理念與行動，使城	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	市轉型；我們也推動水湳經貿園區成為「碳揭露」示範區，朝向創新、智慧、低碳城市邁進。		
04	此外，有些市政與市民之文教民生習習相關，如上週教育部傳來好消息，我們有 21 個老舊校舍獲教育部審查通過，中央初步將補助 6.3 億元、我們編列自籌款約 8.3 億元，再加上去年開始執行的近 10 億元預算，目前已掌握的預算約有 25 億，其餘將爭取中央補助或自己籌款；上週我也去東勢區石角國小，主持老舊校舍開工的動土典禮，對偏鄉而言，幾乎是全鄉的事情，這也彰顯市府縮短城鄉差距之決心與毅力；週末我也出席梧棲農會舉辦的農產品行銷活動，代言推廣「57 越光米」、「57 豆豆冰」等在地優質農產品，政府要對真正非基改的作物通路做好，才能彰顯作物價值，也希望更多消費者，能接觸到臺中在地農民發展的安全、高品質農產品，以上是市政的分享。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	上週六我去視察大里「甲興社會福利綜合大樓」，目前規劃 1、3 樓作為愛心食物銀行、2 樓作為多功能目標用途、4 樓為家庭福利服務中心、5 樓作為家庭暴力防治中心，這樣的規劃在臺灣來說，可說是一項創舉！因為它提供的是以人為本的綜合性服務，這也是社會福利未來的趨勢，如能賦予大樓清楚定位，將有助城市價值顯現；社會上的近貧戶、角落戶的需求，需仰賴愛鄰守護隊，如日前石岡區一位獨居老翁日前發生小車禍，雖無大礙，但當里長及愛鄰守護隊社工前往關心時，發現老翁因心情低落已兩天未進食，身體相當虛弱，緊急將他送醫，及	社會局 本府各機關	社會局： 一、為推動在地化綜合福利服務，結合社區資源及人力，本局規劃於大里區興建「甲興社會福利綜合大樓」，本案工程經費約 7,622 萬 5000 元，自 104 年起依施作計畫分 4 年編列，106 年度編列預算 1,160 萬 2,000 元（市庫 522 萬 1,000 元，公彩盈餘 638 萬 1,000 元），預計 107 年落成啟用。 二、甲興大樓基地面積 709.43 平方公尺，樓地板面積總計 2,675 平方公尺，為地下一層，地上五層建築物，預計規劃 1、3 樓作為臺中市愛心食物銀行大里店；4 樓及 5 樓則作為家

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	時預防悲劇發生，這就是主動關懷並結合民政、社政、衛政，整合後提供的全人式服務，畢竟社會是一個安全網，我們希望將此網絡編織緊密，請多運用此項關懷措施，以確實照顧真正需要照顧的市民。		庭福利服務中心、家庭暴力及性侵害防治中心屯區辦公室，配置社工員和社工督導，未來緊急個案求助，或者民眾查詢中市社會福利資訊更加方便；2 樓則作為多功能目標用途，除老人兒少等服務，也提供市民參與公共公益使用，落實在地服務的施政理念與目標。 三、本案興建工程目前執行進度為代辦機關建設局簽辦公開閱覽中，預計 11 月中旬過後進行工程招標，12 月進行評選，如順利完成招標程序，將於明年動工，預計於 107 年完工。本局未來辦理相關社會福利業務將持續朝「資源有效輸送」以及「在地化服務」目標前進，以縮短城鄉差距，為在地居民提供更即時與便利的綜合性福利服務。 本府各機關： 遵照辦理。
06	為提升數位服務與開放政府服務品質，推動智慧城市，本府將成立「數位治理局」籌備處，未來數位治理局將承擔創新服務應用、資訊整合、民間產業合作及促進跨域媒合的任務，盼藉此帶動城市競爭力，請蕭顧問景燈與研考會柳主委嘉峰加速推動數位治理局的籌備。此外，為使府外其他局處能與目前市府大樓就近整合，以利民眾方便洽公，未來也將市府對面的文教機關用地納入都市計畫調整，同時因應新局處成立，請秘書處就市府大樓 10 樓適當空間規劃。	秘書處 研究發展考核委員會 都市發展局	秘書處： 有關數位治理局空間需求，本處業已調配臺灣大道市政大樓文心 2 樓及 6 樓部分空間供該局作為籌備處使用；另運動局空間需求，本處業已調配惠中 10 樓部分空間，供該局以及籌備處使用，並全力協助。 研究發展考核委員會： 已規劃並簽陳數位治理局籌辦之各階段預計時程，預計 105 年

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			11 月完成籌備處名稱修正及賡續簽辦遴聘(派)兼委員事宜，籌備處即可開始運作，106 年 3 月提請議會審議「臺中市政府組織自治條例」第 6 條新增數位治理局，106 年 8 月底完成報送考試院備查臺中市政府組織自治條例修正案及數位治理局組織規程暨編制表，106 年 9 月提請市議會審議數位治理局追加減預算案，106 年 10 月正式成立數位治理局。 都市發展局： 一、本市文高 17 用地現況係作為中興大學附屬臺中高級農業學校第二校區及實習農場使用，為提升整體行政效能及公有土地最大利用效益，業已將部分文高 17 用地變更為機關用地，供興建市政大樓第二辦公大樓使用，本案係屬 105 年 6 月 28 日函送內政部審議「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」草案之一，本局將視內政部都市計畫委員會審議期程積極辦理。 二、本案請秘書處儘速依臺中市都市計畫委員會決議與興大附農進行協商，以利將協商結果納入「變更臺中市都市計畫主要計畫第四次通盤檢討案」並提內政部審議參考，以利該都市計畫案順利推動。
07	日前議會審議「臺中市政府組織自治條例」修正案，經法規委員會審查修正通過後，確認本市將於明年成立「運動局」，在此感謝議會的支持，而面對 2019 年東亞青奧籌備工作與體育	教育局	教育局： 有關「運動局」成立乙案，已設置籌備處，主任由本府黃秘書長景茂擔任，兼任聘書業已發布。籌備事宜截至目前已於 105

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	場館都陸續興建，未來成立之運動局可望強化專門性，落實體育行政決策自主性與局處間橫向聯繫，我特邀請國立臺灣體育運動大學王教授慶堂擔任運動局局長，運動局籌備業務則由黃秘書長景茂擔任籌備處主任督導教育局，王教授慶堂擔任籌備處副主任，共同為運動局做最好規劃，另外，也請王執行長岳彬協助黃秘書長業務推行。		年 10 月 27 日召開第 1 次籌備會議完竣，第 2 次籌備會議預定於 105 年 11 月 10 日召開。
08	打造盛會城市，本市以 2018 花博、2019 東亞青奧及 2020 世界蘭展為目標，因此需要許多場館，包括會展中心、運動場館、花卉水果產業發展等，「move for health」為健康動起來的觀念就顯得重要，藉由運動作正確的健康管理，跳脫傳統體育運動概念，這是臺中成立運動局與其他城市不同之處，在此針對今日「運動局成立規劃暨 2019 臺中東亞青年運動會籌備情形」專案報告，本人進行幾點裁示如下： 一、請運動局籌備處以明年上半年，讓運動局正式掛牌成立為目標，儘速做好各項籌備工作；尤其運動局與教育局有關學校之體育分工要釐清，以確保學校的體育可以順利推動；運動局組織願景也請修改為「健康市民、卓越競技、幸福城市」。 二、因應運動局成立後，員額增加及辦公處所的需要，請人事處和秘書處全力協助，目前運動局第一年成立，我們正式編列人員是 60 人，人數仍偏少，後續再視實際的需要來擴編。	教育局 秘書處 人事處 研究發展考 核委員會 本府各機關	教育局： 一、依臺中市政府運動局第 1 次籌備會議決議，「運動局」預定 106 年 1 月 1 日掛牌成立，員額編制為 60 人，人數仍偏少，後續再視實際的需要來擴編。其組織規程、員額編制表等業已提送法規作業審查中。 二、有關辦公處所預計設置於市政大樓惠中樓 10 樓乙節，將提臺中市政府運動局第 2 次籌備會議研商中。 三、運動局正式掛牌成立後，將進一步評估研議本市與中部各縣市，甚至國際賽事交流和合作的事宜，結合產業界、社團和民間的力量一起推動，並進行專案報告以利全面檢討精進施政。 四、依據「第 34 屆東亞奧林匹克委員會（EAOC）建議時間表」，今（105）年 12 月 31 日前，需將擬訂 14 種運動種類之競賽項目及技術手冊初稿版交付至 EAOC。 （一）本局體育處業於 105 年 5 月 25 日召開「項目擇定研商第一次會議」；已於 105 年 9 月 20 日、9 月 21 日、10

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	三、運動局的成立，對運動的產業方面有很好的影響，因為這是臺中的強項，我們要結合產業界、社團和民間的力量，甚至整個城市一起推動，並請運動局於明年底前進行專案報告以利全面檢討精進施政。 四、為整合地方政府體育資源，發揮運動推展效益，未來請運動局進一步評估研議本市與中部各縣市交流和合作的事宜，如東亞青奧目前規劃輕艇項目在南投、選手的訓練、國際的交流活動等，且由於未來的中部訓練基地一定是跨縣市，因此需要資源共享，才能夠帶動中臺灣整體的發展。 五、請教育局依照第 34 屆東亞奧林匹克委員會建議時間表，儘速完成競賽項目之擇定，並與各會員國溝通及詢問各項競賽項目組團參賽意願，以利後續賽事期程安排、場館修繕、經費編列、志工招募及交通動線等規劃。此外，花博與東亞青奧是打造本市成為志工首都的利器，這是由於年輕人把 young 跟 green 的價值帶進來，且為利於城市交流，請教育局研議於賽前安排參賽會員國的學生以 homestay 的方式深入了解臺中，體會臺中獨特的運動文化。 六、2019 東亞青奧新建場館，除了已完工的朝馬及北區國民運動中心，洲際棒球場多功能運動中心及北屯網球中心也將陸續完成，請教育局密切掌握這些場館推動的期程與工程品質，目前規劃於鰲峰山設置自由車場競賽場地，未來要導入國家資源推動成為長期的自由車體育綜合館，並爭取設置國家訓練中心中部基地。		月 4 日、10 月 5 日召開「項目擇定研商第二次會議」；已於 105 年 11 月 2 日召開「項目擇定研商第三次會議」，邀請體育署、中華奧會、全國各單項協會與會提供意見，凝聚國內對競賽項目之共識。 (二)上述會議決議所提 12 種類之 100 項競賽項目與自由車、輕艇種類之 24 項競賽項目，將提至東亞青運籌委會審議後，遞送至東亞奧林匹克委員會(EAOC)審核，擬於 106 年 1 月 20 日前，向各會員國發出正式問卷調查，詢問各項競賽組團參賽意願，俾利後續賽事期程、志工招募、經費編列等安排。 五、有關研議會員國學生來臺 homestay 等文化交流方式，東亞青運執行委員會業已下設學術藝文活動處，負責規劃並執行賽會整體文化活動計畫，將研擬各類文化交流活動與綜整本市文化資源，以「Young & Green」為核心價值，擴大城市交流、青年交流。 六、有關 2019 東亞青奧新建場館，本市朝馬民運動中心、北區國民運動中心、洲際棒球場多功能運動中心業已竣工，刻正辦理驗收、點交等相關作業，預計 106 年初辦理結算事宜；北屯網球中心第 1 期第 1 標刻正辦理驗收作業，預計 106 年初辦理結算事宜，第 1 期第 2 標刻正辦理工程備標相關作業，預計 105 年 12 月底完成工程招標作業。本市為提供優質自由車運動環境，於鰲峰山自由車場競賽場地進行修繕工程，目前刻正辦理整修計畫書移送工程代辦

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	七、本市於 2018 世界花卉博覽會後接續辦理 2019 東亞青奧，因此請各單位主辦機關進行資源共享及整合，如招募志工時，可一併探詢意願以銜接兩項活動，也由於未來幾年是本市轉型關鍵期，也期許臺中能透過接下來舉辦之大型活動脫胎換骨，成功轉型為花園城市、運動城市。		單位等相關事宜，另為導入國家資源推動自由車體育綜合館，業於 105 年 8 月 4 日召開「室內自由車綜合體育館興建計畫暨自行車產業發展」座談會，並將其建議事項及需求納為參考依據。有關推動自由車體育綜合館部分，尚在選址評估作業階段，業經邀集相關局處協商討論，刻正依相關局處建議彙整資料中，俟彙整完成後，擇期召開專案會議。 七、因本市於 2018 世界花卉博覽會後將接續辦理 2019 臺中東亞青年運動會，針對兩大活動可資源共享及整合部分，本局體育處擬請東亞青運執行委員會下設之相關單位（志工資源處、資訊與通訊處），銜接相關志工與軟硬體系統設備之資源。 秘書處： 有關運動局空間需求，本處業已調配臺灣大道市政大樓惠中 10 樓部分空間，供該局以及籌備處使用，並全力協助。 人事處： 為因應運動局之成立，除原體育處編制員額 35 人外，另核配 25 個員額，該局編制員額總數為 60 人，請機關於上開員額總數內統籌調整配置，以因應業務之需，日後將視本府重大市政發展優先順序、該局成立後業務推動情形及需求，以及本府財政狀況，整體評估後，再行檢討該局人力。

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			研究發展考核委員會： 遵照辦理，將配合於 106 年底安排運動局專案報告。 本府各機關： 遵照辦理。
09	今日由研考會進行的「公共工程品質推動委員會 105 年度第 3 季報告」，本季工程施工查核成績平均為 79.1 分，較去年同期 78.6 分進步 0.5 分，甲等比例亦較去年同期大幅提升，可見在各機關努力下，工程品質已漸漸提升。針對研考會本次工作報告，本人進行以下裁示： 一、本府自 106 年 1 月 1 日起於研考會下新增「工程品質管理組」，以研考會第三者客觀之立場，協助各機關提升工程品質。請建設局全力配合相關業務文件移撥及經驗傳承，以利業務順利銜接。 二、請各機關於工程設計階段即能落實以金質獎得獎標準來規劃，爭取本府年年得獎佳績。我上任後即高度重視本府工程之品質，經過近二年的努力，本市已由從未獲獎之狀態，躍升至去年有 2 件獲得國家公共工程品質最高榮譽金質獎的殊榮，今年度再接再厲，提出了 5 案達金質獎推薦門檻的工程參賽，我也特別撥空參與初評會議，展現本府之重視程度，希望能有比去年更好的成績。	研究發展考核委員會 建設局 本府各機關 教育局 原住民族事務委員會 秘書處 人事處 政風處	研究發展考核委員會： 俟本會「工程品質管理組」成立後，將以研考會中立客觀之立場，協助各機關提升工程品質。 建設局： 一、有關指示事項一，研考會新增「工程品質管理組」部分，本局謹遵照指示辦理，將全力配合業務文件移撥並經驗傳承「工程品質管理組」。 二、有關指示事項四，查本局標案進度執行情形，進度超前或符合案件比率，105 年度第 1 季為 84.51%、第 2 季為 87.5%、第 3 季為 89.02%，執行率落後情形已逐季改善，後續將遵照指示辦理，持續檢討執行績效改進措施、落實執行，並督促所屬各單位持續提升執行績效，以提升本局執行效率。 本府各機關：

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	三、本季查核成績乙等且分數未達 75 分的 2 件工程，均為學校主辦工程，除監造單位與建築師應落實現場監工外，請教育局善盡督導責任，加強督考學校工程頻率與強度，尤其是老舊校舍重建、活動中心、體育設施等，本府施工查核小組亦應加強查核與輔導，以提升學校工程品質。 四、本季標案執行績效為 95.39%，較上季 93.91%，進步 1.48%，在執行績效部分，建設局為連續二季執行率最低三名之機關，原民會連續二季之成績表現亦不佳有改善的空間，請需改善之機關加強，以提升執行率。 五、市府部分案件係委外辦理，有鑑於流、廢標經常造成工程之作業延宕與進度落後，因此請秘書處加強宣導流、廢標之錯誤態樣與精進措施，並請人事處(公訓中心)，安排相關訓練課程，以提升本府辦理工程發包同仁之專業能力。 六、市府對於道路工程品質極為重視，近 2 年的工程品質已有很大改善，尤其是路平與其他重大計畫，感謝政風處對已有缺失發生之案件務求改善，也請政風處自下季起要求查驗有嚴重缺失之道路工程案至工程品質推動小組會議中提出檢討與精進報告。		遵照辦理。 教育局： 一、有關本局代辦工程，本局依據「臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點」訂定「臺中市政府教育局工程品質督導小組作業要點」並成立督導小組，每月定期督導本局代辦工程，另各工程於每月定期召開監造會議配合現場督導。 二、學校主辦工程採購金額 100 萬元以上者，建議學校配合下列事項辦理，以提升學校工程品質： (一)完成發包後成立督導小組。 (二)依施工進度每 20%，外聘專家學者進行督導。 (三)校長或主任每周定期督導 1 次，並做成督導紀錄。 (四)完工核結辦理請款，檢具歷次督導紀錄一併報局辦理。 (五)有關學校主辦工程案件，爾後依主席指示事項將學校主辦工程部分納入上開督導機制加強督導辦理。 三、本局業於 105 年 11 月 30 日排定督導本市文光國民小學無照校舍補照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程，併予敘明。 原住民族事務委員會： 一、本會第三季標案落後月數集中為 7-9 月份，各標案延宕落後比率提高，經分析主要及次要的落後原因如下：

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)系統屬性填報錯誤。 (二)初步設計未充分考量當地之需求，致初步設計修正數次。 (三)用地協調未達共識及用地法令限制。 (四)因無廠商投標而流標，檢討原因、修改標案後重新簽辦招標。 二、策進作為： (一)加強專業知識，以提升計畫之可行性。 (二)提升工程施工執行率及落實地方說明共識會議。 (三)加強登打標管案件時之精確度，以避免登打內容與實際進度不符。 (四)流標檢討後重新簽辦招標更新修訂計畫期程。 (五)後續將遵照指示辦理，持續檢討執行績效改進措施、落實執行，並督促所屬各單位持續提升執行績效。 秘書處： 本處於 105 年 11 月 2 日已將本府採購流廢標督導小組所彙編「臺中市政府採購流廢標類別、態樣暨原因及精進措施一覽表」函送本府所屬各機關暨學校參考運用(如附件)，以達流廢標之經驗傳承與加強宣導之效，期減少流廢標相同因素重複發生，提高採購效率。 人事處：

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			有關指示事項五，本處公訓中心將於 105 年 11 月 25 日辦理「採購流廢標態樣分析及精進措施研習班」，邀請本府李副秘書長賢義擔任講座，調訓對象為本府一級機關、區公所、學校及文化資產處等，共 180 人。 政風處： 遵照辦理，自下季起要求查驗有嚴重缺失之道路工程案至工程品質推動小組會議中提出檢討與精進報告。
10	本市自去年即啟動的「和平專案」，內容包含農特產行銷、強化基礎建設、促進觀光、改善教育環境等，頗獲當地居民好評，日前颱風來襲對和平區造成部分災情，建設局、水利局等也針對農產品運送道路、橋樑工程、吊橋的毀損、便橋、道路打通等積極主動改善；環山部落南湖溪一號吊橋因梅姬颱風豪雨沖刷造成基座損壞，水利局將於年底前完成便道，以利居民通行；目前因自來水裝設預算還不足，期盼未來可以將大梨山與環山地區大用水品質提升，我們也正在努力中改善市民最基本之生活需求，對於當地居民之交通、農作物、觀光等基礎建設，將在合法範圍內，賦予預算、人事各方面更多的權限，期能回應在地實際需求，均衡城鄉差距。	本府各機關 水利局 經濟發展局	本府各機關： 遵照辦理。 水利局： 本局於日前颱風來襲期間針對和平區農產品運送道路搶通、打設鋼軌樁穩固道路上下邊坡及集水井、沉沙池清淤等，積極與和平區公所分工並主動協助，截至目前投入了 470 萬元搶險搶修費用緊急處理，在災後完成了 10 餘件改善及修復工作；另梅姬颱風豪雨造成環山部落南湖溪一號吊橋倒塌，水利局於勘查後，立即派駐重機具進場施作臨時便道，概估經費約 300 萬元，目前趕工施作中，依計畫期程預計於 105 年 11 月 20 日可完工，以利農機具及居民通行。 經濟發展局：

臺中市政府第 271 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 10 月 31 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			自 104 年起，針對和平區簡易自來水，本府合計投入 1,558 萬 2,742 元，協助當地改善用水條件，提升生活品質，保障民眾基本民生需求。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 10 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦 機關	受委託 機 構	研究 主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦 理 情 形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期	預定完成 日期				
								實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期	實際完成 日期				
103	011	歷史建築「大里杙保正 集會所」調查研究暨修 復再利用規劃設計	臺中市文 化資產處	許伯元建 築師事務 所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/12/31	1,139	本案業於 105 年 10 月 17 日簽准展延驗收日期至 105 年 12 月 31 日，另已 於 10 月 12 日召開結案資 料確認會議，該會議確認 結案資料版本外，本處也 函文廠商於核准日起 30 日曆天內提送修正完成 之結案資料。	符合	繼續列管

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	002	104年度臺中市市區汽車客運營運與服務評鑑制度研究	臺中市公共運輸處	逢甲大學	林大傑	104/07/17	105/07/31	104/03/31	104/09/30	—	104/12/15	105/11/18	2,250	本案已於105年10月17日完成驗收結案。	—	解除列管
								104/07/17	104/10/30	—	105/08/10	105/10/17				
104	009	歷史建築豐原公學校翁子分場校舍暨日式宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	本案修正期末報告已於105年9月20日依限提交，刻正辦理檢視作業。	符合	繼續列管
								104/07/17	104/11/19	105/03/29	105/08/09					
104	010	歷史建築鰲峰山營區及原清水神社遺構修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	本案期末報告業於105年9月12日發文同意備查，並請廠商依契約規定於發文日起算70日曆天內提送結案相關資料，俾辦理後續驗收、結案事宜。	落後	請盡速趕辦
								104/05/11	104/09/01	105/01/05	105/07/11					
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	廠商預計於105年12月17日提交期末報告。	符合	繼續列管
								104/11/27	105/04/12	105/08/29						
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	廠商預計於11月10日提送第二次修正後期末報告書。	符合	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	014	臺中市中西區及火車站周邊地區文化資產普查計畫	臺中市文化資產處	優朵國際企業有限公司	陳毓茶	104/06/12	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/03/31	105/09/30	105/11/30	1,375	本案業已驗收完畢，已結案。	—	解除列管
								104/06/12	104/08/24	104/12/30	105/05/20	105/10/05				
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/06/30	986	業於105年9月12日辦理期末審查會議，會議決議為修正後通過，廠商業於10月21日檢送修正後之報告書，俟送交委員審視後，辦理後續事宜。	符合	繼續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29	105/09/12					
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	業於10月7日辦理期末審查，審查結果為修正後通過，廠商預定於11月11日前提送期末修正報告。	落後	請盡速趕辦
								104/12/24	105/03/01	105/07/12	105/10/07					
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	本案訂於105年11月8日辦理期末審查。	符合	繼續列管
								104/12/24	105/03/11	105/07/05						
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	期末修正後報告書已9月9日同意備查，刻正辦理驗收。	落後	請盡速趕辦
								104/09/11	104/10/16	105/01/28	105/06/20					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於 105 年 8 月 23 日召開期中審查會議，審查結果為修正後通過，期中報告定稿本於 9 月 13 日送達，刻正辦理第 2 期款撥款事宜。	落後	請盡速趕辦
								105/04/01	105/04/22	105/08/23						
105	002	105 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	—	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	預定於 11 月 10 日辦理期末審查會議。	符合	繼續列管
								105/2/18	—	105/06/08						
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/12/21	105/03/30	105/03/29	105/08/20	105/12/05	105/12/21	842	廠商已於 10 月底提送期末報告初稿，嗣後擇期召開期末審查會。	符合	繼續列管
								105/03/25	105/03/29	105/07/19						
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局	大同大學	林德怡	105/07/14	106/02/28	105/03/30	—	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879.750	業於 105 年 10 月 19 日召開期中報告審查會議，會議決議為審查修正後通過。	落後	請盡速趕辦
								105/07/14	—	105/10/19						
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	業於 105 年 10 月 7 日召開期末報告審查會議，審查結果不通過，另訂於 11 月 18 日召開第 2 次期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/03/09	105/03/30	105/07/15						

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	廠商業於10月6日提送期中報告書定稿本，本會於10月18日完成核銷撥款作業。	符合	繼續列管
								105/04/14	105/04/29	105/08/18						
105	007	105年解決學用落差與人力資源升級問題－銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	業於105年10月11日召開期末報告審查會議，審查結果不通過，另訂於11月17日召開第2次期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/03/24	105/04/14	105/07/20						
105	008	臺中市霧峰區客家文化生活環境資源調查研究計畫	臺中市霧峰區公所	朝陽科技大學	許國威	105/01/25	105/10/31	105/01/29	105/04/24	105/07/26	105/10/18	105/11/27	1,480	廠商已於105年10月6日提送修正後期末報告書，成果發表會已於105年10月22日召開，成果報告書等結案資料並已於10月28日送達本所，俟後辦理驗收。	符合	繼續列管
								105/01/25	105/04/07	105/06/30	105/09/29					

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 10 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.11.07

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
105 年 10 月	365 件(87.11%)	39 件(9.31%)	6 件(1.43%)	9 件(2.15%)	419 件	10 件
105 年 9 月	365 件(87.95%)	34 件(8.19%)	7 件(1.69%)	9 件(2.17%)	415 件	4 件
比較	-7 件	5 件	-1 件	0 件	-3 件	6 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	27 件(81.82%)	4 件(12.12%)	0 件(0.00%)	2 件(6.06%)	33 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DD00010	發包工程	教育局/秘書室/	新光國民小學文小五校區新建校舍第1期工程	212,237	100	100	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 已完成結算付款	1051026 最後修改期程 1020915/1021101 招/決標 1030101/1040515 開/完工
2	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程結算奉核可，移辦校方依規辦理。	1051027 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1010319/1020304 開 /完工
3	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已完成工程減項並掛網招標，預計 11 月 8 日開標。	落後原因： 第二次招標無廠商投標； 解決對策： 已完成工程減項並掛網招標，預計 11 月 8 日開標。 1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
4	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 10 月 5 日至臺中市教育局參加流廢標檢討會議。11 月 2 日辦理第 2 次修正後第 1 次公開招標。	落後原因： 已四次流標，召開第二次流標檢討會議決議減項發包。； 解決對策： 經第二次流標檢討會議決議減項發包。 1050510 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
5	104DD00 010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 10/12 於教育局參加標管暨重大工程列管會議；同日下午於都發局召開山坡地審查會議（結論：修正後通過） 10/21 於教育局參加重大工程列管會議（第 2 次）-本校希望教育局能協助加速公開閱覽簽呈流	落後原因： 水保審查及山坡地審查耗時。； 解決對策： 水保審查及山坡地審查目前皆已通過，已加速後續作業。 1041027 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									程，並盡速協助上網公告招標等後續事宜。	1051001/1060101 招 /決標 1060401/1080501 開 /完工
6	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 (1) 綠建築標章已於 105 年 10 月 24 日隨公文到校。 (2) 於 105 年 10 月 25 日製領據工程尾款 10204698 元至教育局申請撥款。 (3) 新設用電申請作業相關事宜，外線施工已完成、內部安裝已承包商金科公司進行配置，尚未完成。(台灣電力公司台中區營業處) (4) 目前正由臺中市政府教育局工程營繕科協助辦理「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」建築師規劃設計監造案驗收結算相關事宜。	1051004 最後修改期程 1020731/1020930 招 /決標 1030228/1050229 開 /完工
7	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：5 次 綠建築標章審核中。	1050829 最後修改期程 1020801/1021231 招 /決標 1030301/1050301 開 /完工
8	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 (1) 105/10/20 初驗 1：土建 (2) 105/10/24 初驗 2、3：土建、景觀、機電	1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招 /決標 1030201/1050531 開 /完工
9	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專	86,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1. 2/29 廠商申報竣工 2. 3/4 竣工會勘確認	1050926 最後修改期程 1030420/1030615 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				科教室工程					3.3/22 初驗 4.4/25 初驗複驗 5.5/13 正驗 6.6/7 正驗複驗完成 7.現正辦理使用執照中	1030920/1050303 開 /完工
10	103DD00 324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.水保審查已核定.10月12日已進行都發局坡地審查會議通過.現進行修正意見作業. 2.申請拆除執照作業 3.預算書圖（拆除及營建）修訂送局審查及辦理公開閱覽簽辦中	1050930 最後修改期程 1060101/1060301 招 /決標 1060601/1080201 開 /完工
11	104DD00 006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.坡度審查計劃送審通過。 2.10月5日第二次預算書圖審查。	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工
12	104DD00 007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 三大計畫書已核定完成，工程契約書已於10月18日簽訂完成，預定105年11月15日開工。	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
13	103DD00 058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 廠商已於105年9月1日施工完畢,並已申報竣工。	1050929 最後修改期程 1040201/1040501 招 /決標 1040801/1051101 開 /完工
14	101DS11 002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 105.10.06辦理正驗複驗,驗收紀錄尚在行政程序中。	1051028 最後修改期程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民小學教學大樓拆除重建工程	84,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案綠建築標章於105年10月12日核發。 2. 本案工程尾款於105年10月20日完成付款。 3. 預計105年10月31日完成勞務驗收並撥付尾款。	1051028 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
16	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 北棟外牆抵石子、磁磚施作正面已完成，背面已完成。	1051026 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
17	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.10.7~105.10.14教育局會簽公文，準備辦理上網招標。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
18	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案預定105年10月31日開工	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
19	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年10月21日函請教育局通過初步規劃設計審議審查報告書	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
20	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、105年8月30日「臺中市梧棲區梧棲國民小學北棟教學大樓C、D棟拆除重建工程」第二次基	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									本設計審議會前會，結論依委員建議修正後通過。二、105年9月29日函送臺中市政府研究發展考核委員會基本設計審議會前會審查通過報告書(1式1份)，安排本案於105年11月1日進行研考會基本設計審議。	/完工
21	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年10月20日承商提送之PVC管送審資料、鋼筋材料、交通安全維持計畫書(第二版)臺中市政府予以備查。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
22	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	87	90	3	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 外圍景觀施作	1050726 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
23	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	91	95	4	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 9/12日第一次正式驗收，目前廠商缺失改善中。	1050930 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標 1041010/1060110 開/完工
24	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	81	86	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 教室棟油漆收尾。 2. 教室環境整理。 3. 教室使照複驗。 4. 活動中心1f鋼箱樑安裝固定。	1050620 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
25	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	81	87	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施作室內及廁所裝修工程. 外牆裝修工項. 架設管線架	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年10月12日收到建築師建照暨拆照影本。 2.五大管線建築師申請中。 3.開工日期待會議後確認。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
27	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	73	86	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.2-5F 走廊磨石子地磚鋪設。 2.1-5F 廁所及後陽台地磚鋪設。 3.建物周圍排水溝施作。4.門扇及窗扇安裝。5.全棟機電(電氣、弱電、給排水及消防)管線與設備安裝。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
28	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年9月3日至教育局進行第1次規畫設計審議會。11月10日至成功大學開『校舍工程基本設計審議會』，委員全數通過。 12月14日召開三人小組會議，105年1月18日教育局核定通過。 105年3月22日豐原區萬年段273-1、306、430-1地號等3筆國有土地管理機關已變更為本校。5月17日建築執照經都發局核定通過。 105年7月26日預算書圖及監造計畫書由教育局核定備查。 105年8月2日上網招標，8月17日工程決標於予『優築營造』，8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，9月29日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10月7日開工並辦理動土典禮。10月12日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10月	1051026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									26日正式開工。10月28日召開開工後第1次工務會議。	
29	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 停工中	1051027 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
30	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程採購簽約完成，施工廠商於105年10月11日申報開工，舊有建物拆除完成、施工圍籬完成架設、樹木移植完成、工務所搭設中。	1051026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
31	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 開挖地下室、清圖作業事宜	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
32	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	40	57	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 10月份施工情形：1.A棟進行地樑組模及水電配管 2.B棟基礎PC澆置 3.C棟地樑澆置PC 4.D棟深樑及淺樑高程差模板拆除。	1051027 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
33	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	40	58	18	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程進度達8.03%，進度超前6.54%，預計於兩周內辦理工項： (1)25CMD汙水處理池施作。(2)1F地坪PC澆置、1F地坪放樣、1F地坪鋼筋綁紮、模板組立即水電配管。	1051026 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	51 件(82.26%)	10 件(16.13%)	0 件(0.00%)	1 件(1.61%)	62 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DF00117	發包工程	建設局/土木工程科/	大甲溪畔生態教育園區聯外道路0K+000~1K+600 道路工程	108,961	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 8/29 付款	1051031 最後修改期程 1030123/1030129 招/決標 1030731/1050301 開/完工
2	104CF00021	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫4-3 號道路新闢工程	801,200	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地政局於 105 年 8 月 26 日辦理發價。	1050226 最後修改期程 1050601/1050701 招/決標 1050801/開/完工
3	105CF00001	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(4-3 號延伸)	275,000	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：3 次 本案業已於 105.09.08 完成發價	1050226 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1050715/開/完工
4	104CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中軟體園區南側聯外道路工程(泉水巷)新闢工程	400,000	70	100	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已全數協議價購	1041217 最後修改期程 1051005/1051120 招/決標 1051130/開/完工
5	105CF00020	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東勢區13-51-8 中段開闢工程	62,000	40	100	60	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 已按預定期程辦理用地作業。	1050829 最後修改期程 1060401/1060501 招/決標 1060701/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	105DF00283	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(中科南向跨大甲溪橋梁及南側引道優先標)	1,700,000	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年10月21日決標	落後原因： 有廢標一次； 解決對策： 已於105年10月21日決標 1050608 最後修改期程 1050715/1050831 招/決標 1050901/1070630 開/完工
7	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 高公局已於105年9月14日召開細部設計審查會，目前修正細部設計書圖中	落後原因： 高公局代辦工程尚未完成招標作業； 解決對策： 請高公局儘速辦理招標作業 1050803 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工
8	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	69,393	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105.10.25核定細部設計成果	落後原因： 依本局奉准之審議機制辦理細部設計成果審查，審查需時較長； 解決對策： 已於105.10.25核定細部設計成果 1050401 最後修改期程 1051015/1060201 招/決標 1060601/1080601 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約履約項目-細部設計階段 (105.10.5召開細部設計審查會，刻依審查意見修正中)	落後原因： 設計作業延誤； 解決對策： 本案原則修正通過， 迅依審查意見修正之 1050801 最後修改期程 1051231/1060131 招/決標 1060301/1070331 開/完工
10	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 用地：已取得。 工程：於105.3.31報竣，已於105.5.18辦理正驗，105.6.28辦理正驗(複驗)，已完成缺失改善，刻正辦理工期展延事宜，目前辦理結算作業中。	1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
11	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 辦理第四次派工驗收	1051031 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1050831 開/完工
12	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程 (2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105年10月28日驗收	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
13	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程 (橫坑巷至北坑巷)	92,487	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 喬木植穴(共13株)積水改善規格替代案	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招/決標 1030630/1040930 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案細部設計報告書暨預算書圖 本局已於105年9月30日召開細部設計審查會，另因橋梁型式有所變更已於105年10月18日簽奉市長核准擇期聽取簡報，後續俟市長聽取簡報後依指（裁）示事項續辦工程上網招標作業。	落後原因： 本案橋型原於104年12月9日向市長簡報時係採鋼箱梁橋型，惟於本府研考會基本設計審查階段審議結果需採景觀橋方式設計，故採斜張橋造型設計，經細部設計後所需經費約8.7億元，已高於原匡列預算經費，爰需擇期向市長再次簡報，以確認最終設計成果； 解決對策： 已於105年10月18日簽奉市長核准擇期聽取簡報，後續依市長聽取簡報後之裁示事項續辦 1050216最後修改期程 1051015/1051231招/決標 1060201/1071231開/完工
15	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	73	69	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臨時管線遷移，拆橋工程，基樁工程	落後原因： 本工程於河床工地施工因颱風來襲溪水位暴漲無法施作導致進度落後； 解決對策： 請監造單位督責承商攆趕工進 1050105最後修改期程 1031103/1031201招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1041102/1070402 開 /完工
16	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第5標橋 梁工程	671,881	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 實際進度 98.28%	落後原因： 第二次變更設計主辦 機關辦理中； 解決對策： 第二次變更設計主辦 機關辦理中 1050523 最後修改期 程 1021015/1021112 招 /決標 1030303/1050630 開 /完工
17	102DF00 050	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52,992	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 驗收缺失改善中	1051027 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050731 開 /完工
18	099BD00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)6年 (98-103)計 畫-烏日鄉中 75-1線道路 拓寬工程-委 託規劃技術 服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理環境評估與水土保持計畫書 審查中	991213 最後修改期 程 開/完工
19	102AF00 050	財物勞 務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4 號線大肚段 路線環境影 響評估作業 委託技術服 務案	19,500	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 105年1月29日召開第二階段環 境影響評估報告書(初稿)審查會 議。 105年3月18日函文同意備查第	1021105 最後修改期 程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									二階段環境影響評估報告書(修正本),並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。於105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會,目前待會議紀錄納入報告後,提送環保局審查。 本案業經與彰化縣府協商後,將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益,預計2018開始推動。目前辦理與中央申請60%的請款作業。 業於105年10月17日檢送環境影響評估報告書至臺中市政府環境保護局排會審議。	
20	104CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-2號道路工程	107,161	75	75	0	流廢標次數:次,期程修改次數:0次 內政部審查中	1041211 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
21	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 10/31 決標	1051107 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1061231 開/完工
22	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 第一次派工檢測中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
23	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后	11,585	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)						
24	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新關大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 105 年 10 月 15 日開工	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
25	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 105 年 10 月 21 日決標	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
26	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公佈評選結果辦理簽約中	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
27	104DF00303	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 2 工區)	338,510	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 104 年 10 月 26 日開工，至 105 年 10 月底已完工 708 件。	1051003 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1051220 開/完工
28	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁	246,284	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 105 年 10 月 31 日止預定進度 72.120%，實際進度 69.024%	1051103 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				段)						/完工
29	104CF00 023	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
30	105CF00 022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 協議價購金額簽請裁示	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
31	105DF00 115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程	92,490	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 已於105.10.5開標決標，刻辦理契約簽訂事宜	1050921 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
32	105DF00 143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已完成細部設計，本局已於105年10月7日函覆同意備查	1050226 最後修改期程 1050930/1051120 招/決標 1051231/1070630 開/完工
33	105CF00 004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園區西南向聯外道路工程	1,190,400	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年10月11日徵收計畫書退回補正中。	1050215 最後修改期程 1050810/1050910 招/決標 1051130/開/完工
34	105CF00 012	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費。	280,000	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 內政部訂11月9日召開土地徵收審議小組會議	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標 1051130/開/完工
35	105CF00 014	用地取得	建設局/土木工程科/	南區綠川兩側4米計畫道	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次	1051102 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程 科第二股	路用地費(忠 明南路以南 400公尺)					都市發發局辦理都市計畫變更中	1080330/1080530 招 /決標 1080730/開/完工
36	105CF00 016	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區 20M-70 道路開闢工 程	148,200	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 俟地政局召開地價評議委員會評 定市價	1050330 最後修改期 程 1051220/1060201 招 /決標 1060310/開/完工
37	105CF00 017	用地取得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區大智路 (站區至新民 街至復興路) 新闢工程	100,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期 程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
38	105DF00 328	發包工 程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	105 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程--(第二 工區)	417,653	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 9 月 2 日開工後開始 派工，累計已施工完成 50 件。	1050804 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050715/1060831 開 /完工
39	105DF00 350	發包工 程	建設局/土 木工程科/	中科南向聯 外道路新闢 跨越大甲溪 橋梁及南引 道工程	1,716,195	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 10 月 21 日決標	1050905 最後修改期 程 1050930/1051031 招 /決標 1051130/1071130 開 /完工
40	105DF00 289	發包工 程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	105 年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程	838,267	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依約履約中	1050704 最後修改期 程 1050630/1050715 招 /決標 1050715/1060831 開 /完工
41	105DF00 302	發包工 程	建設局/土 木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程 (後續工程)	68,428	56	60	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 箱涵鋼筋綁扎	1050825 最後修改期 程 1050617/1050714 招 /決標 1050910/1061231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
42	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 徵收計畫書送內政部審查中	1041217 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1051130/開/完工
43	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	55	61	6	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形： 1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於 104 年 10 月 19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約，已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3. 有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標（鐵山營造工程有限公司得標），105 年 1 月 18 日訂約。 4. 廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於 105 年 1 月 21 日函文三河局申請河川公地許可，經該局 105 年 1 月 27 日函覆同意。 5. 本工程訂於 105 年 1 月 28 日下午 1 時 30 分召開管線協調會議，105 年 1 月 28 日下午三時召開施	1050804 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。 6. 第四標後續標，於 105 年 2 月 27 日開工 7. 現正積極趕辦土建橋梁工程 8. 局長於 105 年 6 月 30 日視察工地 9. 105 年 8 月 30 日葉專委視察工地（工程施工查核小組督導）	
44	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫 11-11 號道路工程	246,733	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
45	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	85	95	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 105.11.2 補償費發價	1050923 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1051015/開/完工
46	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工
47	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 徵收公告中	1051103 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1051115/開/完工
48	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段 39 巷打通至 97 巷道路工程	145,900	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 本案經簽奉市長核准，排除部分工程用地無法執行位置（不用送徵收計畫書），故本案用地已全部取得（協議價購）。	1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 105/10/27 召開協議價購會	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
50	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	77	89	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各工區申報竣工（除三工區-停工；七工區-終止契約外），共計汰換 82,478 盞。	1050627 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1051231 開/完工
51	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	67	79	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正施作上、下邊坡擋土牆及側溝工程。	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
52	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 10 月 7 日召開第 2 次水保審查，顧問公司已於 10 月 26 日前依審查意見修正後報技師公會確認，另定於 105 年 11 月 9 日召開第 2 次細設審查會。	1050226 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
53	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	10	25	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 已於 105 年 10 月 21 日召開細設審查會，定於 11 月 1 日召開細設修正情形簡報會議。	1050330 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
54	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 內政部 105 年 10 月 26 日退補，刻正依照內政部意見簽辦（第二次）協議價購	1050316 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
55	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 10 月 15 日開工	1051103 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
56	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一)第 1、2 標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業並分別於 105 年 2 月 26 日、105 年 4 月 20 日、105 年 6 月 28 日召開路線簡報會議，后於 105 年 7 月 7 日召開路線 B 方案優化簡報會議，獲致結論：「...重新定位東豐快速道路並將全線以西濱快速道路方式設，可保留彈性並視地方需求設置開口匝道...」，規設公司依會議結論續辦後續路線規畫事宜；105 年 9 月 6 日、105 年 9 月 7 日、105 年 9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。又於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。 (二)第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序。 (三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 105 年 10 月 21 日，預定進度約 17.097%，實際進度約 15.838%，進度落後約 1.257%，目前進行深槽區等下構作業中。 (四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正辦理後續上網招標作業中。	
57	103DF00284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程	56,340	73	95	22	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 於 105.5.27 辦理部分驗收 驗收完成辦理法院付款	1050704 最後修改期程 1031015/1031130 招/決標 1040330/1060331 開/完工
58	103DF00371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程	829,580	65	95	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10. 有關配合第 2 屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於 10 月 20 日簽奉局長同意，設計單位已於 12 月 11 日再提送變更設計書圖報局，刻正簽辦變更設計中（會辦會計室）。 11. 本局訂於 105 年 2 月 26 日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會	1051003 最後修改期程 1030605/1030715 招/決標 1030930/1051231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									議。 12. 現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。 13. 105 年 4 月 28 日局長視察溪尾橋工地。 14. 105 年 7 月 31 日局長視察溪尾橋工地。 15. 105 年 8 月 29 日秘書長視察西尾橋工地(金質獎督導) 16. 105 年 9 月 29 日申報竣工 17. 105 年 9 月 30 日金質獎評選	
59	104CF00024	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	潭子區頭張路二段 17 巷打通至頭張路一段 117 巷道路工程用地	123,000	40	70	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 內政部訂 11 月 2 日召開土地徵收審議小組會議	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
60	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫道路開闢工程	223,000	30	60	30	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 產權移轉中	1050215 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/開/完工
61	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	40	75	35	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月 13 日轉呈內政部審核	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
62	104DF00302	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	104 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	338,510	55	93	38	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 10 月 26 日開工, 截至 105 年 9 月底完工 1183 件。	1051005 最後修改期程 1040805/1040930 招/決標 1040930/1051220 開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程驗收相關作業刻正進行中，預計於 106 年 3 月完成整體驗收，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， （一）專案管理部分：本局前以 105.4.12 中市交運字第 1050016196 號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項撥付作業。 （二）後續路網部分：本局前以 105.4.22 中市交運字第 1050018535 號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。專管單位於 105.5.3 來函提送佐證文件，目前已完成認定完工審查，刻正簽辦派驗及後續驗收作業相關事宜。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
2	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 目前正依交通部初審意見修正報告書，並於 5 月 19 日討論修正報告書內容，並於 6 月 13 日會同彰	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				研究					化縣政府召開會議討論共同推動及跨縣市配合內容，廠商於9月30日提送修正報告書。	
3	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程已於105年10月4日整體驗收初驗完成，俟改善作業完成，辦理後續複驗作業。	1051101 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
4	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前與廠商進行履約爭議調解中，部份款項尚未支付。	1050715 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
5	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 10/26(夜間)辦理車載設備路測作業	1050831 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
6	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 執行維修保固工作	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
7	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 31 日開工， 施工中	
8	104DG00 026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 供電系統已於今年 3 月率先進場施工，目前北屯機廠主變電站、行政大樓、機廠變電站、烏日主變電站及 G0、10a、G11、G12、G14、G15、G17 車站業已進場施工；其它子系統包括電聯車、監控、通訊、機廠設備、自動收費系統均已進入製造階段，其中首列電聯車已於今年 8 月於日本原廠完成組裝製造，現正進行測試驗證中，預計年底至明年初可運抵臺灣，俟第 1、2 列電聯車運抵機廠進行測試後，同時量產車將分批於日本及臺灣製造，並陸續於明（106）年運抵機廠進行測試；另自動收費系統原型機亦已完成製造，自今年 8 月起陸續進行原型機測試；後續監控、通訊及機廠設備子系統將於完成製造後，陸續進場施工。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
9	104DG00 028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	80	80	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	1050527 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
10	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	7,676,000	83	83	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行橋面版軌道標、道路復舊及車站建築施工等。	1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站 及全線環控 系統區段標 工程						1020315/1071130 開 /完工
11	105DG00 003	發包工 程	交通局/運 輸管理科/ 運輸管理 科第二股	辦理 2018 花 博補助臺鐵 后里車站東 口增設計畫 (含規劃設 計、監造及施 工)	160,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 台鐵局已於 105 年 9 月 30 日完成 基本設計（第一次修正）審定。	1050316 最後修改期 程 1060228/1060331 招 /決標 1060401/1070531 開 /完工
12	104DG00 029	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程	5,375,000	75	80	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年 底全線試營運，現階段重要建築 物辦理情形：1.主變電站：結構 100%、裝修 99%、水環 70.28%。2. 主維修廠：屋頂 100%、外牆 100%、 地坪 100%、裝修 32%、水環 15.57%。3.北駐車廠：結構 100%、裝修 68%、水環 48.65% 4. 行政大樓：結構 98%、裝修 42%、 水電環控 38.26%。5.G0 車站：結 構 100%、裝修 14%、水電環控 24.87%。	1050901 最後修改期 程 1011003/1011130 招 /決標 1011231/1080228 開 /完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	35 件(89.74%)	4 件(10.26%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	39 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DD01 155	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程計畫-排水設施改善工程	56,000	87	100	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 結案	1051026 最後修改期程 1030720/1030830 招 /決標 1030920/1051231 開 /完工
2	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 複驗缺失限期 12/5 前改正完成	1051027 最後修改期程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
3	102DD01 246	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)第二標	91,523	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 驗收完畢辦理後續尾款。	1051004 最後修改期程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050331 開 /完工
4	105DD01 139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	59	57	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 管線遷移； 解決對策： 積極協調管線遷移及 灌溉用水維持事宜 1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
5	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	60	58	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 管線遷移； 解決對策： 積極協調管線遷移及 灌溉用水維持事宜 1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1050501/1070630 開 /完工
6	105DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 10 月 14 日訂約完成， 目前辦理開工前計畫書、材料送審，預計 11 月 18 日前開工	1050627 最後修改期程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開 /完工
7	105DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 材料送審中	1050816 最後修改期程 1050725/1051031 招 /決標 1051130/1071031 開 /完工
8	105DD01 180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約完成，10/23 辦理開工動土典禮，預計 11/1 正式開工	1050921 最後修改期程 1050901/1050930 招 /決標 1051115/1061130 開 /完工
9	105DD01 191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-區外排水設施改善工程	60,931	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工前準備	1051019 最後修改期程 1051010/1051031 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
10	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (6)-第 2 分標	245,939	67	67	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理大墩十八街/五權西路二段推進施工	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1070517 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
11	104DD01075	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標	53,240	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 第三次派工辦理驗收中，第四派 施作中。	1040605 最後修改期程 1040831/1041015 招 /決標 1041015/1060531 開 /完工
12	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2. 105 年 3 月 28 日依審查意見提 送修正基本設計。 3. 基本設計已取得審查委員複核 同意，於 105/5/11 送營建署備查 中。 4. 基本設計 105/6/14 營建署回覆 意見，設計單位於 1056/30 修正 提送。 5. 基本設計 105/7/6 再送營建署 審查備查中。 6. 基本設計已核定，第一分標細 設成果 105/9/22 前提送，於 105/10/12 召開審查會。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
13	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計營建署已於 10 月 24 日 同意備查，已請顧問公司辦理細 部設計中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
14	104DD01192	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水工程分支管網暨用戶接管工程開口契約	52,161	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 巷道連接管及用戶接管施工中， 第一派結算中	1041229 最後修改期程 1041120/1041225 招 /決標 1041225/1051231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	104DD01200	發包工程	水利局/污水工程科/	104 年度臺中市廊子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一分標	69,180	73	73	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 用戶接管施作中	1050125 最後修改期程 1041203/1041231 招/決標 1041231/1060630 開/完工
16	105AD01003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1050125 最後修改期程 1050228/開/完工
17	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月 26 日辦理基設報告初審	1050518 最後修改期程 開/完工
18	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	69	69	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 辦理 A 區變更設計及部分驗收	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
19	103DD01198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	69	69	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 精武東路 A34. A03. E05 推進施作中	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
20	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管	53,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 埋設安裝 250mmDIP 管。2. 揚水	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程設計及監造委託技術服務					井牆身施作。	
21	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 承商已於105.9.1報竣，105.9.29 初驗，預計105.10.29改善完成	1050930 最後修改期程 1040316/1040515 招 /決標 1040525/1050810 開 /完工
22	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1050927 最後修改期程 1030830/1030930 招 /決標 1031030/1060228 開 /完工
23	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進流抽水站開挖，場內小搬運。 生物處理單元牆身第二昇層鋼 筋、模板組立；混凝土澆置。 管理中心1F牆身鋼筋綁紮、模板 阻立、水電配管施做。	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招 /決標 1050315/1070315 開 /完工
24	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程 併辦土石標售	150,000	77	77	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051005 最後修改期程 1041115/1041231 招 /決標 1050215/1060215 開 /完工
25	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 停工中	1051031 最後修改期程 1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工
26	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新	1,200,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1021101 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				建工程(含三年試運轉)					機械設備安裝、管理中心室內裝修、景觀區施作、單體試車	1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
27	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 推進段立坑試挖：已完成31處 明挖分支管試挖：已完成16處 \$200mm 巷道連接管埋設：已完成198m \$300mm 連接井埋設：已完成15座	1050627 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
28	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	89	90	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1050707 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1051231 開/完工
29	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	91	94	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 管理中心電氣系統、消防系統測試，再生水池電氣系統配線，處理設施區再生水池設備安裝、處理設施區土方回填、截流管開門節流堰施工、環氧樹脂地坪施工、進場車道瀝青鋪設、工區環境整理及防汛設施維護。	1050622 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051231 開/完工
30	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程	650,000	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年10月6日提送細部設計修正版，並取得委員同意修正完成	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
31	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)	270,720	60	65	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理北區忠明路推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				第三分標						1041231/1071231 開 /完工
32	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	79	85	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、推進段 1. 大容西街(大墩十七街~大墩十八街) 二、明挖工程 1. 大光街家天下社區用戶接管	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工
33	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	61	68	7	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 A 工區學士路 400mm 加厚管推進及 B 工區大德街 400mm 加厚管推進作業。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
34	104AD01 038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105/11/3、召開黎明溝第2次地方說明會	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招 /決標 1050501/開/完工
35	105DD01 194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	30	40	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理廠商審查委員會。	1051020 最後修改期程 1050907/1051130 招 /決標 1051230/1070630 開 /完工
36	105DD01 079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 細部設計成果原則同意，修正後備查，目前辦理細設修正中	1050815 最後修改期程 1060731/1061031 招 /決標 1070131/1080630 開 /完工
37	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程	125,870	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 試挖作業已完成，辦理材料檢驗中。	1050801 最後修改期程 1050430/1050730 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(8)-文心路、大連路及梅川西路等						1051130/1080430 開/完工
38	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (7)-第4分標	71,720	55	71	16	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 逢大路、逢大路86巷及河南路二段立坑及推進作業。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
39	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	30	60	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 精武路導水槽完成，雙十路導水槽完成約600M，精武截流站施作中，綠川東西街推進工程已於105.10.26開始立坑	1050930 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月26日公開閱覽,預計11月4日公告上網	1050301 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	32 件(76.19%)	10 件(23.81%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	42 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101BC01001	委外設計	交通局/捷運處/開發路權課	捷運烏日文心北屯線土地開發場站共構設計委託技術服務案	141,650	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 105 年 10 月 17 日（一）設計廠商通知本處自 105 年 9 月 14 日董事長一職由李建中先生更換為周禮良先生。本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍請設計廠商協助配合辦理。	1040930 最後修改期程 開/完工
2	102DQ00003	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市北區圖書館新建工程	60,000	100	100	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 本案已簽准工程結算付款，目前辦理憑證核銷付款程序。	1051103 最後修改期程 1030715/1031001 招/決標 1031015/1041231 開/完工
3	101DR00038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本工程已於 105 年 10 月 13 日完成正驗複驗程序，並於 105 年 10 月 21 日與軍方完成點交作業，軍方預計於 105 年 12 月底前完成搬遷事宜。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標 1030715/1050315 開/完工
4	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 已於 105 年 6 月 23 日完成正式驗收，現正進行結算作業	1051103 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1020331/1040830 開/完工
5	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4次，期程修改次數：2次 已於105/8/5辦理正驗複驗完成，本案尚未取得使用執照且未完成送水送電，本次複驗仍無法對各項重要機電設備進行全負載測試，俟承商完備正式送水送電並提出缺失改善資料(含照片)經設計監造單位覆核確認後函報本局據以辦理再複驗。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
6	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數：5次，期程修改次數：4次 辦理結算中	1020807 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
7	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次，期程修改次數：3次 辦理驗收作業程序中	1030505 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
8	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	100	95	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 業已於105年10月13日辦理初驗，將於105年11月3日辦理初驗複驗，預定於105年11月下旬辦理正式驗收	1050926 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050731 開/完工
9	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第1期新建工程之第1球場及硬地球場增建工程	81,325	30	25	-5	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 1.本處業於105年9月12日、10月17日召開2次預算書圖審查會議，惟尚有須配合委員建議事項修正之處，設計單位刻正修正預算圖說等相關資料，預計於105	落後原因： 本案刻正辦理工程發包前置作業。； 解決對策： 設計單位預計於105年10月31日前報送第1版資料供辦理公

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年 10 月 31 日前報送第 1 版資料供辦理公開閱覽，105 年 11 月 10 日前報送第 2 版資料供辦理上網公告採購發包作業，預計 105 年 12 月底工程決標、106 年底全區竣工。 2. 經 105 年 10 月 17 日召開第 2 次預算書圖審查會議討論，為利第 1 期工程全區如期於 106 年底竣工，續期工程發包擬採 A 區「第 1 球場及 4 面戶外球場」及 B 區「4 面戶外球場及室內裝修、水電工程」方式辦理，並於招標文件註明 2 區之預算金額、工期、啟動條件等內容，其中前者預算來源為 104 年度 8,132 萬 5,000 元，後者預算來源為 106 年度所編列 4,800 萬元。	開閱覽，105 年 11 月 10 日前報送第 2 版資料供辦理上網公告採購發包作業，預計 105 年 12 月底工程決標、106 年底全區竣工。 1050624 最後修改期程 1051015/1051216 招/決標 1060216/1061231 開/完工
10	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	10	5	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 都市設計審議已於 105 年 10 月 27 日核定在案，預定 105 年 11 月 2 日召開規劃設計單位初步設計審查會。	落後原因： 都市設計審議已於 105 年 10 月 27 日核定在案，預定 105 年 11 月 2 日召開規劃設計單位初步設計審查會； 解決對策： 預定 105 年 11 月 2 日召開規劃設計單位初步規劃設計審查會 1050906 最後修改期程 1060215/1060310 招/決標 1060330/1070430 開/完工
11	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/	市定古蹟原梧棲官吏派	63,000	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	落後原因： 前預定時間有誤，將

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			資產修復課	出所及宿舍群修復暨再利用工程					目前細部設計修正後文件審查已於105年9月13日核定並目前再辦理修正因應計畫修正(已105年10月24日函復都市發展局辦理複查)	簽報修正，並辦理招標程序(相關文件之準備及確認)； 解決對策： 前預定時間有誤，將簽報修正，並辦理招標程序(相關文件之準備及確認)，進快辦理上網招標作業 1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工
12	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	95	94	-1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 籃球場地坪施作 全區泥作收尾 景觀植栽栽種 景觀地坪施作	落後原因： 天候影響、變更設計； 解決對策： 展延工期 1041026 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
13	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	80	80	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.地下室B2F~B1F室內機電管線配設 2.梯廳後製清水模打底粉刷、面飾施工及內牆木絲板施工。 3.地下室照明及噴流風機設備裝設 4.帷幕牆工程不銹鋼框組裝及電動捲門安裝。 5.地下室地坪Epoxy施作。	1050217 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6. 明挖區回填。	
14	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 105 年 10 月 30 日 預定進度 19.0916% 實際進度 26.3644% 施作項目內容：1. 七樓版樑模板組立。2. 七樓版樑水電配管。	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
15	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 教育部已於 105 年 10 月 7 日發函說明，本工程「30%基本設計圖說及工程預算書」審查尚符合國民運動中心 6 大核心設施之規劃原則，本部體育署原則同意，並請工程會協助辦理本工程基本設計階段審議作業，後續將俟中央審查通過後續行細部設計作業。	1050802 最後修改期程 1070315/1070730 招/決標 1070830/1090725 開/完工
16	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/	長春運動中心工程案	450,000	25	25	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：8 次 本案已於 105 年 9 月 30 日至 105 年 10 月 4 日辦理公開閱覽作業（採異質最低標），惟工程會於 105 年 9 月 23 日函文通知各機關鼓勵透過最有利標方式辦理採購，故業務單位刻正依政府採購法等規定辦理相關作業中。	1051021 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1090130 開/完工
17	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	95	95	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：6 次 預定 105 年 11 月 21 日辦理正式電試運轉測試	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1050430 開/完工
18	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 協助辦理驗收結算程序及後續爭	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管理					議協調	
19	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 (1)全區清潔、植栽維護、各工項修繕。 機電 (1)缺失改善。 (2)給水系統試水。	1041028 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1050915 開/完工
20	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 (1)、細部設計及工程施工後續工作，將由本府建設局代辦本案，本局於105年10月4日函發規設單位細部設計階段起履約事項及工作項目由本府建設局辦理，請規設單位於105年9月23日起接受建設局督導辦理後續工作，並將相關函文副知本局。 (2)、於105年10月13日由建設局召開經貿二用地會勘，經會勘用地已完成整地作業，後續本局將與建設局辦理用地交付作業。 (3)、廠商已完成第二期款作業，經驗收符合契約規定，本局於105年10月4日函發地政局撥付經費予本局，地政局已核撥經費予本局，本局於105年10月17日給付廠商款項。 (4)、本局於105年10月11日函發規劃設計單位製作變更契約議定書並函送本局辦理後續作業，規設單位於105年10月24日函覆本局，刻正辦理後續事宜。 (5)、規設單位已於105年10月	1050518 最後修改期程 1060728/1061006 招/決標 1061205/1100604 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6 日函送第一次細部設計成果報告書(修正版)予建設局並副知本局，建設局於 105 年 10 月 27 日召開第一次細部設計成果報告書(修正版)審查會(建築類、景觀類、工程美學類)，於 105 年 10 月 31 日第一次細部設計成果報告書(修正版)審查會(機電類)。	
21	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.105 年 10 月 5 日智慧營運中心需求討論會議。 2.105 年 10 月 20 日智慧營運中心內部需求討論會議。 3.105 年 10 月 26 日智慧營運中心之臺灣數位文化中心需求訪談會議，會議決議由請文化局於 105 年 11 月 4 日前提供需求修正內容。	1050930 最後修改期程 1080501/1080801 招/決標 1080920/1111130 開/完工
22	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	40	40	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 07 月 18 日決標。 2.105 年 08 月 02 日簽約。 3.105 年 08 月 20 日動土典禮。 4.105 年 09 月 01 日申報開工。 5.105 年 09 月 09 日申報建管放樣。 6.105 年 09 月工程進度：基地測量、整地、假設工程。 7.105 年 10 月工程進度：土方開挖、施作擋土設施、監測系統。	1050216 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
23	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工	394,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 105.10.26 簽辦奉准辦理公開閱覽，截止日為 105.10.31。	1051019 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						/完工
24	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 初步設計審核完成，辦理細部設計中	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
25	105DD00146	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 等標期中，尚未開標	1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招/決標 1070316/1100316 開/完工
26	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 有關本案社會局與廠商業於105年10月28日完成簽訂約程序。 2. 有關 NPO 簽辦全生命週期審議委員會乙案，刻正結簽呈核中。	1050602 最後修改期程 1060925/1070215 招/決標 1070301/1090515 開/完工
27	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本處業於105年10月7日召開檢討後發包書圖審查會議，本次審查修正後通過，設計單位已於105年10月26日提送修正後書圖，後續簽辦上網公告事宜。	1050704 最後修改期程 1050201/1051231 招/決標 1060531/1081130 開/完工
28	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前為細部設計階段，規設單位於105年10月17日提報第一階段細部設計圖並修正，PCM審核後已於105年10月20函轉本局，預計105年11月24日召開第一次細部設計審查會議。	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
29	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	30	30	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 已於105年10月19日辦理上網公告招標作業。	1050804 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071030 開/完工
30	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 各站出入口現正進行基礎及基樁工程。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
31	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	71	71	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1. 四樓模板組立、鋼筋綁紮、水電配管等結構體工程 2. 1、2樓泥作工程。 3. 地下2樓消防配管。	1051026 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060731 開/完工
32	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	25	25	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 已於105年10月14日至105年10月21日併同花艷館工程完成公開閱覽程序，刻正辦理上網招標作業。	1050226 最後修改期程 1051201/1051231 招/決標 1060201/1070531 開/完工
33	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 本案於105年10月19日辦理初驗，初驗缺失由承商改善中	1051027 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
34	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	81	83	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 a、5FL~R1FL 外牆磁磚施作，b、1FL 機電配線，c、1FL~3FL 天花板骨架施作，d、東側整地，e、	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									R2FL~R3FL 外牆泥作打底，f、工地整理。	/完工
35	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	73	76	3	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23 都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於 104 年 10 月 23 日取得建照，五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日。已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進。 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成。目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中。 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立。4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混凝土灌注	1051027 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工
36	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理	臺中市社會住宅豐原安	470,704	63	66	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050801 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	康段新建工程					七樓柱牆鋼筋綁紮、模版組立、水電配管	1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
37	103DQ0018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	72	76	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 目前施作屋頂彩鋼、門窗工程、泥作工程。	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
38	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本府研究發展考核委員會於 105 年 9 月 13 日召開基本設計審查會議，事務所已於 105 年 10 月 26 日將檢討及修正後之基本設計報告書（核定版）報本局，本局業已於 105 年 10 月 27 日函轉研考會核辦後續事宜。	1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/決標 1070416/1090216 開/完工
39	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月 14 日交通局函發本案交通影響評估核備函；105 年年 10 月 24 日由規劃設計單位將都市設計審議報告書（定稿本）提交至都市發展局掛件；建照所需文件持續準備中並俟都市設計審議核備後，補件完備取得。	1050127 最後修改期程 1060102/1060306 招/決標 1060321/1071231 開/完工
40	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	60	72	12	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 （土建）B2F 連通道外牆拆（打）除作業。B1F（X1-X7/Y5-Y6）土方回填作業，X1-X7/Y1-1-Y1 頂版 280kg/cm ² 混凝土澆置。1F 鋼筋、模板組立作業。2F 鋼筋、模板組立作業。5F-R2F 鋼構工程剪力釘植鐸作業。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(機電) B1F 東側地下室頂版、1F、2F 水電配管。	
41	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	25	40	15	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：3 次 主體工程：本工程採購招標案業於 9 月 1 日辦理開標，開標結果決標予「松懋營造工程有限公司」。目前相關前置作業已陸續完成，將俟申請水利局完工證明後向都發局申報開工並擇日舉行動土典禮。	1050812 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1051225/1061225 開/完工
42	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	25	40	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月 12 日工程案簽約；105 年 10 月 20 日開工動土典禮；105 年 10 月 24 日本案契約開工，起算工期 540 天。	1050127 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	90	94	4	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 1. 辦理第 31 次督導。2. 清除有害事業廢棄物計 6,113 噸。3. 整平南工區，HDPE 材料已鋪設完成。4. 第三次變更設計業經市府備查	1050902 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1060408 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									在案。5.10月12日辦理北工區B區部分驗收。	

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	15 件(78.95%)	2 件(10.53%)	0 件(0.00%)	2 件(10.53%)	19 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	40	25	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 9/20 辦理公開閱覽完畢	落後原因： 本案業於 105/10/26 奉核辦理採購，並於 105/10/27 移秘書室，惟秘書室表示因本案屬重大公共工程，需檢附「重大公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表」，若有未完成事項需報經上級機關同意後始得進行招標。； 解決對策： 本案於 105/10/28 發函本局上級機關臺中市政府，請臺中市政府同意本案先行辦理招標，惟臺中市政府秘書處於同日來電表

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										示請本局上大簽至府一層，大簽已於同日簽出。 1050929 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051115/1070331 開/完工
2	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	71	60	-11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 公 139、公 138 用地範圍相關工項施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備全數不施作，刻正檢討後續事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位已依機關指示檢討研擬並提報後續配套措施與替代建議方案，已辦理召開替代方案細部設計審查會議，決議修正後通過，俟替代方案之變更設計確認後再責請廠商據以執行及配合修正進度表。 1050107 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
3	103DF00214	發包工程	豐原公所/公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 105.09.26 辦理第一次調解，結論請本所及廠商補充資料後，擇期辦理第二次調解	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招/決標 1030228/1040630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 105/09/07 召開第 1 次期末報告審查，105/10/05 第 2 次期末報告修正審查，105/11/01 上網公開閱覽，105/11/10 為民眾意見送達期限。	落後原因： 因細部設計圖說未達本局要求。； 解決對策： 已請設計單位加速修正尚待修正項目，後續積極趕辦工程發包事宜。 1050919 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
5	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 10/28 簽出公開閱覽。	1050929 最後修改期程 1051130/1051231 招/決標 1060115/1070331 開/完工
6	105DI00001	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地、景觀暨營運設施工程	566,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽訂契約中。	1051029 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
7	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 植栽新植工程 10/18 決標	1051101 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070131 開/完工
8	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案依契約執行中。	1050725 最後修改期程 1060330/1060531 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060601/1070430 開/完工
9	105AF00006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
10	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
11	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
12	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園	12,931	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 維護中	1050201 最後修改期程 1050215/開/完工
13	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 維護作業中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
15	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8/5 提送基設報告，8/16 審查未過，將透過培力計畫收集彙整當地民眾意見後再持續基設作業。	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工
16	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	82	86	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項施作	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
17	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光園道整體改善及活化	280,000	0	5	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理議價決標中	1051003 最後修改期程 1060920/1061120 招/決標 1061229/1071228 開/完工
18	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 國光客運舊站預定 105 年 11 月 23 日完成拆除，本案業於 105 年 10 月 13 日決標，預定於 105 年 12 月 01 日開工。	1050203 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1061231 開/完工
19	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 本案預計於 105 年 11 月完成過戶及產權移轉後辦理發價。	1050905 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051231/開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(91.67%)	1 件(8.33%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末再修正報告書業於本年 8 月 23 日通過，目前簽辦工程發包資料中。	落後原因： 因本案為工程，發包資料須審慎作業，故於陳核中經鈎長檢視後須修正發包資料，而有延遲。； 解決對策： 簽奉核准後，即續辦上網。 1050105 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1060401/1070901 開/完工
2	105DQ00001	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期程 1060221/1060701 招/決標 1060901/1080901 開/完工
3	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	0	0	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 1. 鋼棚架併入本體修復規劃設計資料，並於105年10月14日召開審查會議，資料修正後於11月4日前提送若經業務單位確認無誤後再予備查，備查後將請廠商提送發包文件進行發包作業。2. 本案目前所有權人同意情形，5人當中已有3人同意，土地持有比例為7/9，前經課務會議處長指示辦理後續發包工程。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
5	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	55	55	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：1次 本案於105年10月21日開工。目前進行假設工程。	1051031 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工
6	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次，期程修改次數：3次 本工程業於105年10月18日辦理初驗複驗，初驗複驗結果通過。預計於105年11月7日辦理驗收。	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
7	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區	600,000	69	69	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：2次 III區 RFL 模板組立、2FL 窗框及門框施作、壁面泥作施作、1FL 窗框及門框施作、水電配管	1050118 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1070831 開/完工
8	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 本案105年10月21日上網公告預計11月2日開標	1051024 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060831 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
9	104DJ00024	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程	300,000	25	25	0	流廢標次數：1次，期程修改次數：1次 設計單位業於105年9月29日檢送修正後細部設計及期末報告書至本局審核，本局於105年10月7日原則同意核定。	1050226 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060101/1070531 開/完工
10	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	25	25	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 目前辦理期末修正報告書審查意見確認中。	1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
11	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	65	66	1	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 基礎地樑鋼筋綁紮。	1051003 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070531 開/完工
12	104AJ00016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	55	95	40	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 辦理結算撥款中	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10 件(43.48%)	6 件(26.09%)	6 件(26.09%)	1 件(4.35%)	23 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因地下管線影響施工，已由規設單位提出解決方案並簽核中，俟簽奉核可後通知開工。	落後原因： 現有管線遷移不易且經費龐大； 解決對策： 修正施作內容避開現地管線 1050729 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
2	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	92	83	-9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 70.10%	落後原因： 構造物及路堤填築滾壓等工項施工人員、機具不足，延誤接續工項施工作業。； 解決對策： 提送趕工計畫持續於進度檢討會中管控，並適當增加工班人員及機具進場施工。 1050503 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1051231 開/完工
3	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	92	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 92.20%	落後原因： 1. 松竹路3條過路排水箱涵，受台電及自來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。 2. 四平路(與崇德十路2段交叉口)追加

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										排水箱涵，因受自來水管遷影響目前無法施作。； 解決對策： 1. 松竹路受台電公司管障影響，已提列管線協調會並追蹤管辦；另自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，一併配合辦理管線改接。 2. 四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
4	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	93	-7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 公兼滯七掛網噴植鋪設施作。 2. 15M-2 道路人行道地磚鋪設施作。 3. 12M-7 道路北側銜接四工區坵塊整理&防塵網覆蓋。 4. 連接松竹路保留戶出入臨時便道(12M-7 南側)(3 處)及細 12M-5 南北側保留戶出入便道(2 處)施工便道 AC 鑽心取樣(慶聯)。 5. 人行道共管通風口座抵石子施作。	落後原因： 1. 污水工程(推管)工作井設置範圍影響松竹路交通，施工困難。； 解決對策： 目前規劃方案已函送地政局，並後續俟地政局通知核定方案後儘速辦理變更設計並通知廠商施工 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1021015/1050130 開 /完工
5	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	93	-7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 7/11 申報竣工	落後原因： 辦理第四次變更設計中； 解決對策： 辦理第四次變更設計中 1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
6	103DF00 329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工程-第四工區	524,331	100	94	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 松竹路-交維施工圍籬-移設。 2. 綠園道-南側-追加檔土牆(150 米)-開挖。 3. 滯3-植草皮-施作。 4. 三工區坡面-植栽。 5. 2 號橋、12-7、8-1-AC-鋪設。	落後原因： 1. 松竹路污、排水工 程施工受捷運影 響。； 解決對策： 目前影響部分已排 除，將請承商儘速施 工 1030704 最後修改期 程 1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
7	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第 14 期市地重劃 第四工區工 程(A 標)	1,355,209	100	94	-6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 98.37%	落後原因： 1. 后庄路及后庄北路 交維改道因管線複雜 處理費時，影響後續 工進推展。 2. 后庄路、后庄北路 及敦化路台電管線及 變電箱抵觸施工，台 電公司管線遷移已完

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										成，影響後續工程施工。 ； 解決對策： 1. 每周召開趕工協調會議，督促承包商確依會議管控事項積極攢趕施工進度。 2. 管遷已完成，後續相關作業請承包商積極辦理施作。 1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
8	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 99.33%，目前停工中。	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
9	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7/26 申報竣工	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
10	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	67	63	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度 20.49%	落後原因： 1. 受參與市地重劃原地主陳情既有道路一併施作共同管道溝影響，因擇區內山西路作為建置示範道路變更設計尚未核頒圖說。 2. 因受樹木移植方案

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										未確定，造成部分共管無法展開工作面。 3. 配合本府水利局將於區內設置舊 11 期連接管線。； 解決對策： 1. 請設計單位儘速提送變更設計成果相關資料。 2. 區內調查喬木有甚多果樹及黑板樹，原採移植作預算編列，但因已尋覓無用地可供移入，考量果樹移植存活率不大及黑板樹屬爭議樹種，後檢討改以移除方式辦理，致工進受到影響。 3. 因設置位置洽位於區內新建置污水管旁，為利開挖一致性，減少施工界面，經協商後變更設計納入本工程一併辦理設置，已核頒圖說，因核頒時程致影響工進。 1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041015/1070102 開/完工
11	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收	1,537,184	95	93	-2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 實際進度 98%	落後原因： 本標係景觀工程，須待土建標施作完成才

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股	工程第6標景觀暨機電工程						能施工，原契約規定工期為土建標完工後一個月竣工，因土建標尚有3-2、4-2等未竣工，相關工項也需配合順延，故竣工期程未定； 解決對策： 待土建標障礙因素消失復工及施作完成後，交付本標施作一個月內竣工。 1050523 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
12	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	93	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度 96.01%	落後原因： 1. 昌平路二段轉彎段都市計畫樁位疑義。； 解決對策： 1. 請都發局儘速澄清及說明疑義事項。 1050930 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
13	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 97.82%	落後原因： 施工項目均已完成，停工辦理第三次變更設計中； 解決對策： 待變更設計完成提報

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										竣工。 1050523 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
14	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工進度 100.00%	1050523 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
15	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 98.95%	1050523 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
16	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)	1,470,318	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 進度 100%，本工程第三次變更設計作業已簽奉核准，105 年 8 月 24 日議價完成，簽辦決標文件，於 105 年 9 月 7 日簽奉同意，主辦機關通知廠商於 105 年 9 月 19 日復工，施工廠商於 105 年 9 月 19 日申請報竣，機關於 104 年 9 月 26 日辦理召開竣工確認會勘，105 年 10 月 06 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於 105 年 10 月 24 日辦理驗收複驗合格。	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
17	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				地分配委託 專案管理服 務案					104 年 6 月 27 日於北新國中舉行 配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美 國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤 作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯 區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作 業已於 104 年 9 月 16、17 日於北 屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公 告，期間自 104 年 10 月 5 日公告 至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公 所辦理發狀。 九、105 年 10 月配合工程進度辦 理街廓檢測作業。	
18	100AR00 002	財物勞 務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市烏日 (前竹地區) 區段徵收案 地上物查 估、地籍整理 籍土地分配 等作業委託 專業服務案	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理範圍報核相關作業	1031229 最後修改期 程 1001231/開/完工
19	100AR00 003	財物勞 務採購	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市水湳 機場原址北 側、南側區段 徵收地籍整 理及土地分 配委託專案 管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 研修南側抵價地配地作業要 點。 2. 研提抵價地分配成果公告異議 案件查處建議及協助辦理查處協 調會議。	1040226 最後修改期 程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									3. 協助西屯區廣明段都市計畫樁位點交。 4. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 5. 製作地籍整理相關成果圖冊。 6. 製作抵價地囑託登記書表圖冊等相關事宜。 7. 辦理公共工程第 3-1 標、第 4-1 標及第 4-2 標街廓檢測。 8. 105.10.27-28 參與發放北側權利書狀。	
20	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.25%	1050523 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
21	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-2 標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.68%	1050523 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
22	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	61	62	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 105.5.30 簽約、105.06.28 開工 工程執行摘要：結構物基礎開挖、砌石護岸施作	1050902 最後修改期程 1050531/1050731 招/決標 1050831/1060831 開/完工
23	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫	280,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案						

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	171 件(97.71%)	1 件(0.57%)	0 件(0.00%)	3 件(1.71%)	175 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AI00006	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程委託規劃設計監造技術服務	18,948	95	55	-40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 105 年 2 月 4 日上網公告， 105 年 3 月 8 日開標，105 年 3 月 10 日請廠商簡報，105 年 3 月 22 日與廠商議價並決標，依契約執行中，業於 105 年 3 月 25 日提送服務實施計畫書，3 月 29 日初步審查，4 月 15 日再次審查，服務實施計畫書完成修正，本局已於 105 年 5 月 30 日發文同意備查。105 年 4 月 29 日廠商提送規劃報告及基本設計，5 月 5 日與副市長	落後原因： 原溫室設備於佈展時施做，後因佈展經費刪減，須於本案原經費內納入溫室設備項目，故細部設計須再修改。 解決對策： 已於 105 年 10 月 21 日移交資料予水利局 1051003 最後修改期程 1050315/1050421 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									簡報，5月9日送研考會審查，5月25日召開基本設計審查。6月14日基本設計本府研考會審查通過，6月23日簽准撥付第一期款，6月27日農糧署召開基本設計初審。7月11日農糧署召開基本設計第2次審查通過。7月19日農委會召開基本設計初審。8月10日農委會召開第二次基本設計審查通過。9月1日提送建造執照所需相關文件至都發局掛件預審。9月6日召開細部設計審查會議決議原則修正後通過。9月19日計劃書已發函予議會審查。9月29日已移交工程預算書予水利局辦理上網招標及開標事宜。10月21日移交修改後工程預算書圖予水利局辦理上網及開標事宜。	/決標 1050520/開/完工
2	101AE00025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	85	70	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本局於105年10月14日函發專案管理單位本案因水涵再定位因素，雙方於105年7月25日達成協議終止契約，並以105年7月31日為終止點，請專案管理單位依契約規定提列完成部份之服務費用，以利雙方議定之，刻正辦理後續作業。	落後原因： 因水涵經貿園區再定位因素； 解決對策： 辦理終止契約 1020108最後修改期程 1020220/1020307招 /決標 1020317/開/完工
3	102AD01047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市污水下水道系統推動方案既已通過「下水道建設推動會」審議，本局並於7/1提送「臺中市污水下水道建設推動方案」(定稿版)至營建署，並依推動方案修正福田四期實施計畫已於7/14提送營建署，營建署已於8/29日審	落後原因： 本局於104年11月24日依「內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府辦理污水下水道設計畫作業要點」，提報「臺中市福田污水下水道系統(含烏日、水涵及廊

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查會決議原則同意，現正修正期末報預計年底前召開審查會議	子)第四期實施計畫」，惟營建署以本市污水建設有新增開辦烏日系統，因未納中央「污水下水道第五期建設計畫」為由，要求提報「下水道建設推動會」審議(營建署於105年3月24日新訂規則)，經過約半年審議過程，導致福田實施計畫尚未核定及期末報告至今尚未通過。 解決對策： 已向中央懇請協助加速審議福田四期實施計畫，並已於8/29日審查會決議原則同意，現依退動方案及福田四期實施計畫，加速修正期末報告及召開期末報告修正會議 1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工
4	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前賡續簽辦公開閱覽相關事宜。	落後原因： 預算書圖經審查委員尚有疑義； 解決對策： 請承商依審查意見修正後提送 1050219 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1051031/1051231 招 /決標 1060102/1061031 開 /完工
5	105A725 001	財物勞 務採購	梧棲公所/ 社會課/	105 年度臺中 市梧棲區公 所投保區民 團體意外保 險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期 程 1050305/開/完工
6	105A735 002	財物勞 務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚 區公所 105 年 區民團體意 外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 9 日前已簽約完成，民 眾均依符合申請條件申請	1050317 最後修改期 程 1050515/開/完工
7	105A736 001	財物勞 務採購	龍井公所/ 社會課/	105 年臺中市 龍井區區民 團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1050106 最後修改期 程 1041201/開/完工
8	105AB00 024	財物勞 務採購	民政局/生 命禮儀管 理處/第二 殯儀館	東海火化場 火化爐汰換 4 座	30,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	1050331 最後修改期 程 1050701/1051201 招 /決標 開/完工
9	105AG00 040	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/ 交通規劃 科第三股	大臺中地區 捷運路網檢 討規劃暨臺 中捷運系統 初期路網可 行性研究	12,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨 臺中捷運系統初期路網可行性研 究已於 4 月 18 日決標，由顧問公 司已於 7 月 1 日提送期初報告 書，並請函復顧問公司依照 7 月 12 日工作會議結論修正報告書內 容（路廊以節點規劃、納入本市 最新推動清泉崗機場計畫等），另 於 8 月 18 日辦理雙港輕軌現勘， 9 月 2 日召開期初報告審查會，10 月 12 日召開專家學者座談會，10 月 17 日召開修正後期初報告書審 查會。	1050130 最後修改期 程 1050630/1050930 招 /決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	105AG00 041	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/ 交通規劃 科第三股	臺中都會區 大眾捷運後 續路網藍線 可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前正依交通部初審意見修正報 告書，並於 5 月 24 討論修正報告 書內容，已於 8 月 2 日報部送審。	1050226 最後修改期 程 991230/1000930 招/ 決標 1001231/開/完工
11	105AG00 048	財物勞 務採購	交通局/交 通工程科/ 交通工程 科第三股	臺中市公共 自行車租賃 系統建置及 營運管理(第 二期)	345,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月份已完成 12 站營運啟 用，持續辦理接電啟用及新設站 點建置。	1050604 最後修改期 程 1050620/1060320 招 /決標 1061220/開/完工
12	105AH00 017	財物勞 務採購	都發局/都 計測量工 程科/	臺中市 105 年 度都市計畫 樁測定、埋設 及數值地形 測量工程委 託技術服務 案	19,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105.9.30 完成第一次 交貨。2. 本案已於 105.3.11 簽訂 契約，並已於 105.7.29 辦理變更 契約議價。3. 刻正依契約書履約 執行中。	1050202 最後修改期 程 1050330/1051031 招 /決標 1060228/開/完工
13	105AH00 032	財物勞 務採購	都發局/廣 告物管理 科/	105 年度市政 願景館建置 案(統包)	37,900	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一)廠商招標文件於 7 月 19 日 第 2 次委員會審查修正後通過， 廠商提交修正後統包招標文件， 統包招標文件已於 9 月 8 日簽 准，並於 9 月 10 日公告上網，於 10 月 5 日開標流標(2 家投標)， 10 月 7 日續上網重新公告等標期 7 天，10 月 14 日開標(2 家投標， 1 家符合招標文件規定)。 (二)PCM 契約變更(二備金追加 2000 萬元統包費用，PCM 管理費 用增加)已於 10 月 11 日簽訂契 約。 (三)統包評選委員於 105 年 10 月 28 日召開統包評選事宜。	1050810 最後修改期 程 1051110/1060110 招 /決標 開/完工
14	105AH00 045	財物勞 務採購	都發局/都 市設計工 程科/	105 年度臺中 市社區規劃 師駐地輔導	18,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 105.10.28. 辦理執行企劃書	1050630 最後修改期 程 1051001/1051031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫					審查會議。	/決標 1060310/開/完工
15	102AC01023	財物勞務採購	交通局/臺中市停車管理處/停車規劃課	102-105 年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月 1 日至 10 月 31 日 PDA 供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
16	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 人民陳情資料彙整。2. 105 年 10 月 12 日召開內政部都市計畫委員會專案小組聽取臺中市政府簡報「變更臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)案」再提會討論案第 2 次會議。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
17	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 依第三次年度工作成果審查會議，辦理製作總結報告書工作執行計畫及審查意見回應表。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
18	104AP00084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 9 月份中區垃圾運垃圾噸數共計 300 公噸、採按月付款計請領清運服務費 600,000 元。 二、105 年 10 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
19	104AP00085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南 A 區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	12,808	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 9 月份南 A 區垃圾運垃圾噸數共計 444 公噸、採按月付款計請領清運服務費 395,000 元。 二、105 年 10 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	104AP00086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年9月份南B區垃圾運垃圾噸數共計1223公噸、採按月付款計請領清運服務費780,000元。 二、105年10月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
21	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1.截至10月底已完成「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、霧峰區吳厝段43-82、43-36、43-35、43-73地號等30筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約4.55公頃。 2.105/9/13提送污染控制計畫書(第二本)初稿，訂於9月29日下午2時辦理審查會議，105/10/27提送污染控制計畫書(第二本)修正稿。 3.105/10/25核定污染土壤處置計畫書(定稿)。	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工
22	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中清路與環中路口交通環境空品監測，延長監測時間至	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106 年 2 月 7 日。	開/完工
23	105AD00 033	財物勞 務採購	教育局/幼 兒教育科/	臺中市政府 教育局委託 辦理「臺中市 私立三光非 營利幼兒園」 採購案	32,548	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月 30 日辦理臺中市私立 三光非營利幼兒園分期驗收(第 1 次)，並於 105 年 10 月 19 日辦理 105 學年度第 1 學期到園檢查作 業及 105 年 10 月 21 日辦理 104 學年度績效考評事宜。	1050602 最後修改期 程 1041120/1051130 招 /決標 1061130/開/完工
24	105AD00 034	財物勞 務採購	教育局/幼 兒教育科/	臺中市政府 教育局委託 辦理「臺中市 私立五權非 營利幼兒園」 採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 國教署 105 年 10 月 17 日臺教國 署國字第 1050114980 號函同意建 築物裝修贖餘款經費續用，並於 105 年 10 月 19 日辦理 105 學年度 第 1 學期到園檢查作業。	1050604 最後修改期 程 1050224/1061130 招 /決標 1071130/開/完工
25	105AD00 042	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/光 正國小	105 年度臺中 市中小學資 訊安全設備 採購	39,224	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 配發防火牆 Forti 200D 相關設定 及操作辦理三場教育訓練 (10/25、26、27)	1050627 最後修改期 程 1051016/開/完工
26	105AD00 059	財物勞 務採購	教育局/國 民中學/五 權國中	臺中市 105 年 度充實各市 立高中及公 立國民中小 學圖書館藏 書計畫採購 案	75,026	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 8 月 11 日局函先行撤案	1050726 最後修改期 程 1060416/1060616 招 /決標 1060716/開/完工
27	105AD00 060	財物勞 務採購	教育局/國 民小學/上 石國小	臺中市 105 學 年度招聘英 語教學資源 中心學校美 籍英語協同 教學人員	11,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 美籍英語協同教學人員如期進 行課程 2. 開始進行第一學期教學訪視	1050801 最後修改期 程 1050727/1051116 招 /決標 1060316/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
28	105AD00067	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 105 年度校務行政電腦更新採購案	42,398	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商進行安裝中。	1050826 最後修改期程 1050802/開/完工
29	105AD00068	財物勞務採購	教育局/國民中學/雙十國中	105 年度全民運動會各類服裝(含毛巾、背包)採購	12,870	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案得標廠商宏達國際實業有限公司、加享企業行、銓隆體育服裝有限公司及永隆行服裝有限公司業已於 105 年 10 月 25 日交貨完竣，數量及貨樣尚符契約規範。	1050825 最後修改期程 1050831/1051025 招/決標 1051116/開/完工
30	105AD01012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105 年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月辦理第一次決算請款	1050303 最後修改期程 1050401/開/完工
31	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
32	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050229 最後修改期程 1050130/開/完工
33	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期中作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
34	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 期、西新光、11 期及文山區域檢作業及報告製作。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
35	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中市創業加速器之初審（書面審查）結果，執行單位業已於 105 年 10 月 17 日報送本局，並將擇期進行決審（簡報審查）。	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
36	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商依契約於每月 15 日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於 10 月 14 日函送相關資料。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
37	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
38	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
39	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道 4 號至石岡段(第 1、2 標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 (一) 第 1、2 標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業並分別於 105 年 2 月 26 日、105 年 4 月 20 日、105 年 6 月 28 日召開路線簡報會議，後於 105 年 7 月 7 日召開路線 B 方案優化簡報會議，獲致結論：「...重新定位東豐快速道路並將全線以西濱快速道路方式設，可保留彈性並視地方需求設置開	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									口匝道...。」，規設公司依會議結論續辦後續路線規畫事宜；105年9月6日、105年9月7日、105年9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。又於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。	
40	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局已於9月辦理廠驗，辦理車輛車體打造中，廠商送交車測中心完成審驗後，辦理後續領牌及交車事宜。	1050215 最後修改期程 1050301/開/完工
41	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
42	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市105年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第4期計畫	14,700	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10/27 營建署查核	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招/決標 1051031/開/完工
43	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年10月18日簽約	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
44	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車	臺中市友商園、美術園	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050128 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理課	道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案					一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 9 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 105 年 10 月 19 日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1041231/開/完工
45	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 9 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 105 年 10 月 18 日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
46	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、刻正辦理 105 年 9 月份勞務費請領作業，本處依實際有效停車繳費通知單結算，於 105 年 10 月 19 日驗收合格，已辦理後續撥款支付勞務費事宜。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
47	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本局業於 105.09.23 核定本案「工作執行計畫書」，並於 105.10.14 完成第一期款撥付。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
48	105AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本月無派車。	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工
49	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月 18 日函送變更內容明細表新編號第 35、36 案補充資料予內政部賡續審議	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
50	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，10 月 27 日進行都計專案小組第三次審議。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
51	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 有關本案認屬國家重大建設案之中央目的主管機關一節，依行政院秘書長 105 年 9 月 19 日函示(如說明一，諒達)，應由大里溪治理計畫之主管機關經濟部擔任中央目的事業主管機關，並請依土地徵收條例相關規定辦理後續作業。已依上開函示於 105 年 9 月 23 日將重大建設計畫申請書，送經濟部審查。	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
52	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化	國定古蹟霧峰林家下厝	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1020830 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			資產處/資產修復課	宮保第木作彩繪維護修復案					10月19日辦理第五進第二次彩繪工程督導。預計105年11月8日辦理第五進第三次彩繪工程督導。	1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
53	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
54	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已104年6月29日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期中報告書。 5. 104年8月28日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104年9月25日辦理第二期期中報告審查會。 7. 104年10月15日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8. 104年11月24日召開臺中三寶工作會議。 9. 104年12月30日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10. 105年1月28日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11. 105年2月26日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12. 105年3月30日辦理無國界近距離座談會。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									13. 105 年 4 月 8 日核定 2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會企劃書 14. 105 年 4 月 22 日辦理第八場產業交流暨產業合作聯盟會議。 15. 105 年 5 月 31 日辦理媒體交流會。 16. 105 年 6 月 8 日至 6 月 14 日參加「2016 內蒙古（呼和浩特）台灣名品博覽會」參展行銷。 17. 105 年 6 月 24 日辦理第九場產業交流暨產業合作聯盟會議。 18. 105 年 7 月 25 日辦理期末報告審查會。 19. 105 年 8 月 1 日期末報告同意備查。 20. 105 年 8 月 30 日辦理驗收事宜。	
55	103AE00026	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	清水甲南產業園區區一期委託申請設置案	35,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 經 105 年 9 月 6 日簽奉核准，於 105 年 10 月 12 日將結算金額 611 萬 5864 元匯入委託廠商亞新公司指定帳戶，因本案係屬終止契約，故無驗收日期。	1030616 最後修改期程 1030910/開/完工
56	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案目前為細部設計階段，規設單位於 105 年 10 月 17 日提報第一階段細部設計圖並修正，PCM 審核後已於 105 年 10 月 20 函轉本局，預計 105 年 11 月 24 日召開第一次細部設計審查會議。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
57	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23. 104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24. 104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25. 105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26. 105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27. 原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28. 現正依計畫定期實施監測作業中。	
58	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
59	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 10 月 14 日召開本市都市計畫委員會專案小組第 13 次會議進行審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
60	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1050921 張副市長水湳動畫會議結論水湳經貿園區動畫影片由建設局負責，預計明年 3 月完成，但配合運轉中心及智慧營運中心	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									規劃，可能延至5月底完成。10月4日已奉市長核准，PM全案移「水滴智慧營運中心籌備處」辦理，10月13日召開移交作業討論會議，籌備處擬再行簽辦移交事宜（府一層，10月24日會辦本局），後續再行召開第二次移交作業討論會議。	
61	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (13)刻由規劃單位依104年8月13日會議紀錄及104年4月18日行政院核定「國家重大建設計畫-臺中市翡翠區域農業加值推動計畫（含臺中世界花卉博覽推動計畫）」，並依本府105年5月12日臺中世界花卉博覽会后里森林園區現勘紀錄調整都市計畫配置。 (14)廠商105年6月24日已完成擴大都市計畫草案，俟本府主管機關確認後，續行法定程序。 (15)105年7月22日召開都市計畫草案及開發方式研商會議，俟廠商依紀錄修正後簽請市長續行都市計畫法定程序。 (16)依105年8月26日本局召開后里區整體發展規劃研商會議公所建議，研議聯合行政中心遷至森林園區三豐路滯洪池方案，並另簽請市長確認。 (17)105年9月22日奉市座核示，后里區聯合行政中心與聯合里活動中心旁興建，後續修正撥用計畫書，不納入區段徵收範圍。 (18)簽辦擴大后里都市計畫(森林園區)主要及細部計畫公開展	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									覽	
62	103AH00 047	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	臺中市轄區 內都市計畫 公共設施用 地專案通盤 檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 10. 104 年 8 月 13 日檢送公設檢核 表供各目的事業主管機關填列資 料。 11. 104 年 10 月 2 日檢送本案期中 報告。 12. 本案業已於 104 年 10 月 23 日 召開期中報告書審查會議。 13. 本案期中報告書已於 104 年 11 月 20 日備查。 14. 104 年 11 月 27 日召開本案第 5 次工作簡報會議。 15. 104 年 12 月 30 日與教育局協 商學校用地調整事宜。 16. 105 年 1 月 27 日召開本案第 6 次工作簡報會議。 17. 105 年 3 月 9 日召開 2 場機關 協調會。 18. 105 年 3 月 14 日召開本案第 7 次工作簡報會議。 19. 105 年 4 月 1 日向局長報告本 案。 20. 105 年 4 月 29 日提交期末報 告。 21. 105 年 5 月 11 日召開第 8 次工 作簡報會議。 22. 105 年 5 月 16 日變更內容協商 會議（臺中市都市計畫）。 23. 105 年 5 月 18 日變更內容協商 會議（豐原、潭子、豐交、大雅、 神岡、東勢、石岡、梨山、新社） 24. 105 年 5 月 20 日變更內容協商 會議（臺中港特定區計畫）。 25. 105 年 6 月 14 日召開期末審查	1041005 最後修改期 程 1031231/1040214 招 /決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									會議。 26.105年6月29日內政部營建署召開5項公設座談會。 27.105年7月12日召開第9次工作簡報會議。 28.規劃報告於105年8月3日提請內政部審議。 29.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 30.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 31.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 32.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 33.預計105年11月初補充相關資料期請內政部審議。	
63	103AK00086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市新移民家庭服務中心實施計畫	19,179	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等105年10月共服務9500人次。	1031231 最後修改期程 1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
64	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
65	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
66	104AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/大甲國中	臺中市政府教育局產學訓用人才培育資訊管理系統平台採購案	11,270	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算，登產後付尾款。	1041126 最後修改期程 1041130/開/完工
67	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工
68	104AD01044	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市綠川水質及環境改善規劃設計計畫委託技術服務	14,265	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程細部設計初步成果資料將於105年7月19日召開審查會，獲原則同意，並依照紀錄內容於7月27日提送修正資料，將儘速辦理上網公開閱覽作業。於105年9月2日函予基本設計及細部設計核定證明文件。	1040821 最後修改期程 1041030/1050226 招/決標 1050415/開/完工
69	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年10月11、12日辦理外業測量成果驗收	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
70	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商依約於105年10月5日提報105年9月份工作月報表至局備查，本局於105年10月12日存供備查。 2. 廠商依規於105年10月12日提報第二期臺中市工業區現況調查成果報告，本局於105年10月19日存供備查。 3. 廠商依規於105年10月24日提報第二期半年成果報告至局核	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									備，該報告書刻正簽核中。	
71	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各項環境調查執行中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
72	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 10月24日第8、9次分批施作驗收	1050425 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標 開/完工
73	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104 至 105 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前一月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105年9月份廠商代收停車費件數有1,118,531件，代收金額為39,535,343元，代收手續費為4,434,800元，刻正辦理105年9月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
74	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。 20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。 23.105年7月6日檢送期末報告書修正版。 24.105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105年10月26日提交公開展覽草案。 26.預計105年11月辦理公開展覽。	
75	104AH00036	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中。	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
76	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影	15,290	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.105年10月4日函送水土保持計畫書(檢視本)，水保技師公會已於10月7日完成審查，同意製作定稿本。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				響評估等5項計畫作業之委託技術服務」					2.農委會已於105年10月5日同意核准外埔區永豐段農業用地作臨時性設施使用。 3.105年10月21日函送開發計畫(定稿本初稿)。 4.105年10月24日函送環境影響說明書(定稿本初稿)	
77	104AK00032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計畫	33,634	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理第3季核銷請款程序， 餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工
78	104AK00033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於10月15日送本局核銷並於 10月26日夾推算	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
79	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
80	104AK00043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已於12/25決標，辦理簽約 2.持續辦理各項方案，104年累計通報量2,453案 3.完成105第3季核銷 4.持續辦理方案，105年10月通報2078案 5.完成委案評鑑	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
81	104AK00045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市社區保母系統暨	126,127	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031231 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			福利科/婦女及兒少福利科第一股	弱勢家庭兒童臨時托育服務					辦理第3季核銷	1040228/開/完工
82	104AK00051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於12/31決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成105第3季核銷 4. 持續辦理方案，105年10月個案量為3458案 5. 完成委案評鑑	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
83	104AK00065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本季依契約規定已完成核銷	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
84	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
85	105AI00009	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於105年10月21日召開本案第三期工作成果審查會，決議請廠商於105年11月4日前函送修正版供本府確認。	1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050723/開/完工
86	105AJ00016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2016 臺中國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理2次工作協調會議、3次籌備會議、4次場地介面整合會議，持續辦理履約管理事宜。	1050509 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
87	105AJ00027	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2016 臺中國際踩街文化節	10,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商業已於 11 月 3 日函送成果報告過局，刻正辦理驗收審查。	1050728 最後修改期程 1050805/開/完工
88	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第三季核銷辦理中	1041218 最後修改期程 1041231/開/完工
89	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 15 案	1050129 最後修改期程 1050105/1050415 招/決標 1050715/開/完工
90	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105 年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期程 1041231/開/完工
91	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市 105 年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.巡迴訪視輔導。2.辦理據點擴建計畫。3.辦理專案活動(藝術創作方案、老身宅宅健康操、飲食煮義等)。4.辦理本市 105 年度新成立據點評鑑。	1050128 最後修改期程 1041231/1050715 招/決標 開/完工
92	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 105 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理第三季核銷，撥款 3,306,100 元。	1050127 最後修改期程 1050111/開/完工
93	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105 年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫	171,138	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理。	1050122 最後修改期程 1050110/開/完工
94	105AK00033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/	臺中市 105 年度充實愛心	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050127 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			社會救助科第二股	食物銀行採購					本月已於10月25-27日出貨，29日進行發放	1050331/1050531 招/決標 1050930/開/完工
95	105AK00035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
96	105AK00038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務13,000人次	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
97	105AK00040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續提供服務中。刻正辦理核銷中	1050122 最後修改期程 1050104/1050415 招/決標 1050715/開/完工
98	105AK00054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.已辦理第3季核銷。2.10/26辦理第4次行政會議及第3次聯繫會議。3.服務陸續提供中。	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
99	105AK00055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第3季核銷已完成(第1區於10/27，第2區於10/14完成動支簽付)	1050126 最後修改期程 1041231/開/完工
100	105AK00056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	105年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理第四季居家服務業務督導查核計2區。2.持續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
101	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10/26，18 班已結訓，其中 3 班已結束就業輔導期，餘 15 班尚處就業輔導期。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
102	105AL00009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10/26 止共媒合就業 374 人次，成功推介就業 223 人次，共服務 13304 人次。	1050122 最後修改期程 1050108/1050405 招/決標 開/完工
103	105AL00044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(二)	10,121	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 10 月 26 日，11 班皆已開班，結訓 1 班。	1050603 最後修改期程 1050820/開/完工
104	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊一組	105 年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	27,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 1. 營建工程平日稽查 424 處次 2. 營建工程假日稽查 50 處次 3. 空品惡化通報應變作業(本月通報 11 次) 21 處次 4. 前 30 大工地主動巡查量測噪音值 0 處次 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 15 家次 6. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 1 家次 7. 固定逸散源法規符合度查核 14 家次 8. 露天燃燒查核 0 件次 9. 營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核 150 路段 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 12 點次 11. 營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業 0 點次	1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									12. 環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次, 已於 105/4/27-28 及 6/17 辦理完畢 ~10/30	
105	105AP00 013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 10 月 7 日及 14 日辦理 6 點次排煙檢測, 10 月 11 日提送第 2 期款成果資料, 預計 10 月 28 日辦理工作檢討會議, 符合規畫進度。	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招/決標 1051011/開/完工
106	105AP00 015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 訂於 105.10.31 辦理燃油鍋爐空氣污染物加嚴標準研商會。 2. 訂於 105.10.27 辦理管理查核會議。 3. 訂於 105.10.27 邀請中油王田廠至本局分享清槽、開槽實務經驗。 4. 辦理許可、空污費及揮發性有機物管制作業。 5. 依契約規定執行相關工作項目。	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招/決標 1050731/開/完工
107	105AP00 016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	70	70	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 辦理管道 PM2.5、VOCs、氣態汞採樣分析完成 19 根次。 2. 辦理管道無機酸及有機酸採樣分析完成 17 根次。 3. 辦理本市 21 個行政區第二次大氣及土壤採樣分析。 4. 辦理大氣無機酸及有機酸採樣分析 2 點次。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
108	105AP00 020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	105 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 本計畫預計執行 60 次細懸浮微粒(PM2.5)採樣、分析, 105 年至	1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第一股						10 月底止，共累計執行 46 次。	1051207/開/完工
109	105AP00021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 大里農地灌排水質儀 10 月份數據收取。 2. 提送西屯區協和南巷農地應變成果書。 3. 拜訪污染農地地主、告示牌、警示帶圍立。 4. 農地調查成果研商會簡報製作。 5. 業務與現地評鑑辦理。 6. 參加期中報告審查會、提交期中報告修正稿及定稿本。 7. 提交豐水季地下水監測成果書。 8. 提交廢井成果書。 9. 提送農地土壤調查成果書。 10. 提送瑞國及統一精工潭子加油站土壤調查規劃書。 11. 提送台灣油研場址、神岡加油站址驗證規劃書。	1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工
110	105AP00024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 105.10.31 召開 10 月份工作檢討會議。2.) 105.10.27 聘請 2 位專家學者辦理 3 家保養廠評鑑作業。3.) 依契約規範執行各工作項目。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
111	105AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依規劃進度執行工作。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
112	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理室內空品宣導說明會、室內空品公告檢測、餐飲業現場輔導及配合民政局拜訪寺廟	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
113	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本月辦理 26 家次法規符合度查核，包含 23 家次全廠法規符合度查核，其中有 3 家次查核不符，相關資料將移交局端辦理後續事宜及 3 家次加油站法規符合度查核。2. 本月辦理 12 家次稽查檢測作業，包含 1 根次管道異味稽查檢測作業、1 根次管道 PSN 稽查檢測作業、2 根次管道戴奧辛稽查檢測作業、4 根次管道重金屬稽查檢測作業、2 根次管道六價鉻稽查檢測作業及 1180 點次設備元件檢測。3. 本月執行 11 家次防制設備查核。4. 本月辦理 7 次緊急應變作業及 3 點次不鏽鋼桶採樣。	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招/決標 1051104/開/完工
114	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105 年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工
115	105AP00045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105 年南屯文山等 5 區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中。	1050202 最後修改期程 1041231/開/完工
116	105AP00051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 8 月份服務費用於 10 月 18 日辦理核銷，105 年 9 月份服務費	1050121 最後修改期程 1050110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一組	管理					用目前簽辦陳核中。	
117	105AP00 054	財物勞 務採購	環保局/空氣及噪音 管制科/空氣及噪音 管制科第二股	105 年臺中市 低污染車輛 推廣暨怠速 熄火管制計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案經採購程序及評選會議，由思維環境科技有限公司於 105 年 3 月 8 日正式簽約執行，並於 105 年 4 月 18 日提送工作計畫書定稿本（期初報告）。 二、本案於 105 年 7 月 29 日提送期中報告（初稿），8 月 19 日辦理期中報告審查會議，並於 9 月 20 日審查通過，9 月 22 日提送期中報告（定稿）。 三、餘依計畫工作預定進度執行。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招 /決標 1050801/開/完工
118	105AP00 063	財物勞 務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市 焚化廠底渣 委託再利用 處理計畫	147,030	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案內容執行中；進行后里焚化廠底渣清運及再利用；於 10 月 19 日回運資源化產品至文山掩埋場，於 10 月 27 日完成。	1050201 最後修改期程 1050620/1050930 招 /決標 1051130/開/完工
119	105AP00 064	財物勞 務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中。	1050203 最後修改期程 1050630/開/完工
120	105AP00 069	財物勞 務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2. 9 月份請款部分，目前簽核中。。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
121	105AP00 070	財物勞 務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 104 年 12 月 31 日簽約並於 105 年 1 月 1 日開始履約。 2. 9 月份請款部分，目前簽辦中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
122	105AP00077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目一	17,400	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 8 月份請款完成	1050201 最後修改期程 1050115/開/完工
123	105AP00079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目四	13,800	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 9 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
124	105AP00080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目五	13,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 9 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
125	105AP00081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度各式環保車輛機具維修保養案 項目七	13,300	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案刻正辦理 9 月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
126	105AP00090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	105 年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	15,398	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本局於 105 年 10 月 26 日撥付廠商期中報告驗收完成之第二期款新台幣 604 萬元整。 (一) 深度查核作業。(二) 功能評鑑作業。(三) 水污費徵收對象查核與水質採樣。(四) 執行污染熱區事業現場查核。(五) 一般性查核作業。(六) 辦理污染事件污染源追查專案。(七) 針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管事業及污水下水道系統現場查核作業。 (八) 針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管水質採樣檢驗作業。 (九) 針對詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									承受水體水質檢測(含流量測定)。(十)持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜並追蹤執行成效(含污染排放清單及污染地圖建置等)(十一)辦理水污染防治相關許可審查作業。(十二)辦理定期檢測申報資料審查管理業務。(十三)辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書審查及連線確認作業。(十四)執行推動水質水量自動監測與攝錄影監視設施系統穩定操作。(十五)辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。(十七)1. 畜牧業糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用說明會。2. 辦理畜牧業糞尿沼渣沼液實際訪談與現場調查工作。3. 沼渣、沼液成分分析。(十八)辦理河川巡守隊淨溪活動。(十九)水質樣品分析。	
127	105AM00071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 105 年 10 月 7 日辦理至承商工廠辦理驗收，待檢驗合格後，再配發同仁著用。	1050304 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
128	105AM00077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政人員服裝採購案	12,765	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 105 年 10 月 14 日申報完工。	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工
129	105AM00083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年警用車輛採購案	64,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 四輪傳動巡邏車 5 輛、廂式偵防車 8 輛於 7 月 14 日驗收合格配發使用；巡邏車 40 輛於 8 月 29 日驗收合格配發使用；另偵防車 20	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									輛於 9 月 8 日驗收合格配發使用；高性能廂式偵防車 1 輛於 5 月 31 日決標；大型重型機車 12 輛於 6 月 4 日決標。	
130	105AM00111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	55	55	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 持續建置中。	1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
131	105AM00131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	55	55	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 原市 8 區 212 處，目前已辦理 155 處結算、繳費，剩餘路口目前結算中。	1050830 最後修改期程 1050531/1050630 招/決標 開/完工
132	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水庫車 2 輛採購案	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 預計於 105 年 11 月 9 日辦理驗收作業	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
133	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防水箱車 2 輛採購案	10,800	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 預計於 105 年 11 月 9 日辦理驗收作業	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工
134	105AN00006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防衣裝備採購案	25,230	40	40	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次 辦理核銷付款作業中	1050202 最後修改期程 1050301/1051130 招/決標 開/完工
135	105A000009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 1. 樂齡行動教室業於 9 月 25 日前，已全數開班，共計 278 班，約 8,000 位長輩參與。 2. 截至 10 月 26 日前已有 97 班完	1050129 最後修改期程 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									成開辦 12 週課程，151 班持續開班中。	
136	105A000010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 5 月開打，第 1 劑接種 10,200 人，10 月 24 日展開第 2 劑接種，預計 11 月底接種完畢。	1050130 最後修改期程 1050831/開/完工
137	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年採購資源回收車 18 輛	31,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 簽辦規格查驗。	1050130 最後修改期程 1050430/1050930 招/決標 開/完工
138	105AP00108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度新增購置資源回收車計畫	72,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 5 日辦理驗收。	1050218 最後修改期程 1050401/1050901 招/決標 開/完工
139	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、於 105 年 10 月 21 日辦理儀器設備驗收作業並辦理第一期款付款事宜。二、管考進度為 55%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
140	105AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105 年復育掩埋場種樹造林設置-土壤採購	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 10 月 28 日完成提送大甲所需土壤（第二批次）。 2. 契約執行中。	1050503 最後修改期程 1050531/1050815 招/決標 1051020/開/完工
141	105AQ00042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫:中文圖書採購案	41,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第七次緊急採購及第 3 次大宗採購於 10/31 前交貨分館，各分館書目及加工核對無誤後，上架供民眾閱覽。	1050201 最後修改期程 1050331/1050630 招/決標 1050831/開/完工
142	105AQ00053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖	105 年度圖書館營運勞務	16,584	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050205 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			書館/閱覽 典藏課	承攬採購案					105年10月18日簽准辦理9月份 請款事宜	1050126/1050630 招 /決標 1051031/開/完工
143	105AQ00 078	財物勞 務採購	文化局/表 演藝術科/ 表演藝術 科第一股	2016 臺中爵 士音樂節委 託專業服務 採購案	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案活動業於9月30日至10月9 日辦理完畢，後續將依約辦理驗 收結算事宜。	1050519 最後修改期 程 開/完工
144	105AQ00 101	財物勞 務採購	文化局/臺 中市文化 資產處/遺 址傳藝課	臺中市13期 重劃區第 一、二、四標 工區涉及麻 糍埔暨番婆 庄遺址兩污 下水道搶救 發掘計畫	100,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於10月14日議價，10月 26日簽約	1050803 最後修改期 程 1051201/1061201 招 /決標 1081201/開/完工
145	105AT00 001	財物勞 務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	編印發行105 年市政宣導 月刊—臺中 好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年9月29日發行10月 號，並賡續11月號發行事宜(10 月28日發行11月號)。	1050125 最後修改期 程 1050118/開/完工
146	105AT00 013	財物勞 務採購	新聞局/行 銷企劃科/ 行銷企劃 科第一股	2017年臺中 市跨年晚會 活動	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 10/14開標、10/18評選、預定 10/31議約	1051021 最後修改期 程 開/完工
147	105AT00 016	財物勞 務採購	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	2016 臺中國 際動畫影展 —策展執行	12,500	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於10月13日-10月21日完成 影展活動	1050304 最後修改期 程 開/完工
148	105AU00 008	財物勞 務採購	稅務局/財 產稅科/財 產稅科土 地稅股	105年使用牌 照稅、房屋 稅、地價稅繳 款書、轉帳繳 納通知書及 繳納證明書 等列印、摺封	26,842	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地價稅已依規劃期程於10月21 日完成交貨及驗收，進度並無落 後	1050118 最後修改期 程 1050309/1050325 招 /決標 1050628/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及郵寄等作業						
149	105AY00001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105 年度臺中市政府話務中心營運,系統維護暨環境清潔勞務委外案	13,850	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已先提供現場清潔簽到資料，清潔情形良好；另廠商應於 11/5 前依規提送請款資料及相關附件（已於 10/31&11/3 以 email 及電話提醒），後續將依約辦理查驗相關事宜	1050121 最後修改期程 1050112/1050405 招/決標 1050705/開/完工
150	105AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護、推廣與硬體汰換案	27,381	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.10 月 7 日廠商交付 9 月份工作報告，10 月 17 日審核通過，准予備查。 2.10 月 11 日學校導入 WEB 版公文製作系統，第 3 梯次上線；所有機關、學校已全數上線，導入圓滿完成。 3.10 月 18 日召開 9 月份進度會議。	1050129 最後修改期程 1050130/1050226 招/決標 1050729/開/完工
151	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換 XP 電腦)採購案	62,690	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 10 月 20 日完成標的供應，預計於 11 月 2-4 日辦理驗收	1050129 最後修改期程 1050219/1050729 招/決標 1051031/開/完工
152	105AY00017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 105 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	18,764	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10/12 月報提交	1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標 1050720/開/完工
153	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1. 承商依規（約）辦理調查研究暨規劃設計工作。	1050613 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 依契約期程規定，廠商已於 10 月 17 日送件，本處旋即於同年 10 月 21 日召開審查會並於當日通過期初報告書審查。	1060531/1080430 開/完工
154	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	30	30	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 9 月 30 日第一次開標，無廠商投標；10 月 20 日第二次開標，保留決標，俟 106 年預算通過後進行決標。	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
155	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 目前正展辦地籍調查及現況測量作業。	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
156	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 廠商執行作業中	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
157	099AD00002	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區浮圳路道路改善工程之文化景觀保存維護調查計畫	1,200	30	35	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 已辦理第一次評選會議因故廢標，後續將待浮圳路工程案施工設計方向確認後，再行調整發包文件內容，辦理第二次上網招標作業。	1050930 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060831/開/完工
158	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	35	40	5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 已於 105 年 10 月 3 日辦理議價作業，符合進度。	1050805 最後修改期程 1051115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
159	105AM00122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因標的屬性不同於105年9月10日及105年9月24日計分8案10項辦理採購，至11月3日止已有7案9項決標、1案1項現刻正積極招標中。	1050923 最後修改期程 1051115/1051210 招/決標 1051220/開/完工
160	104AR00023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成驗收結算，並完成付款結案。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
161	105AP00139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車4輛	12,200	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月31日開標因未達法定開標家數而流標，預計11月10日第二次開標。	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
162	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 招標文件簽辦	1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
163	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	20	35	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於10月7日辦理評選會議，刻正依評選結果與廠商洽辦議價等相關事宜	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
164	105A000027	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	105年食安行動計畫資本門採購案	31,716	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 項次三「高效液相層析四極柱高解析度質譜儀」，項次五「個人電腦等」設備已於10月6日辦理驗收完畢。項次一「全自動核酸純	1050510 最後修改期程 1050830/1051130 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									化、分注及分析系統」項次二「氣相層析儀-火焰離子偵測器」於 10 月 28 日辦理驗收。	
165	105AD00 028	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	105 年暑假暨 105 學年度第一學期安心午餐餐券採購	112,393	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約中。	1050520 最後修改期程 1050915/1051116 招/決標 1051216/開/完工
166	105AR00 017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統 WEB 版一資訊安全暨系統擴充與整合案	17,506	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理資安健檢作業說明會	1050511 最後修改期程 1050901/1051205 招/決標 開/完工
167	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105 年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫已 9 月 7 日期中報告同意備查。 10 月 6 日完成第二次請款（傳票號碼 190251051000635）。 10 月 24 日完成機車 etag 記者會，目前刻正進行張貼 tag 中。	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
168	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 10 月 27 日召開工作會議，討論水湳轉運中心大客車專用道落墩區位及烏日轉運中心色彩導引動線規劃。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
169	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中，第 1 批已於 105 年 10 月 17 日完工，目前辦理驗收事宜。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
170	105AP00 140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理	105 年度採購灑水車 3 輛	11,400	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050902 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊管理科第二股						11月1日開標因未達法定開標家數而流標，預計11月10日第二次開標。	1060120/開/完工
171	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 履約中。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
172	105AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	55	95	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已將核銷資料送至局裡，待撥款後即可付款於廠商。	1050427 最後修改期程 1050916/1051016 招/決標 1051116/開/完工
173	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍督促設計廠商配合辦理。	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工
174	105AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購掃街車3輛	12,000	40	85	45	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於4月7日決標，4月15日簽約，廠商已於10月28日申報完工，目前簽辦規格查驗中。	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
175	105AP00105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於9月19日申報完工，目前辦理規格查驗中。	1050130 最後修改期程 1050710/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/10/01 至 105/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計												待辦公文統計			
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數	
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)+(10)				
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數
					(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)			(8)	(9)		(10)	(10)/(4)	(12)	(12)/(4)	(13)
合計	107,222	16,284	42,857	166,363	57,106	98.77	705	1.22	7	0.01	57,818	93,259	151,077	90.81	1.77	15,286	9.19	14,682	604	
秘書處	976	61	189	1,226	290	100.00	0	0.00	0	0.00	290	845	1,135	92.58	1.12	91	7.42	91	0	
民政局	2,478	325	658	3,461	1,180	98.33	20	1.67	0	0.00	1,200	1,979	3,179	91.85	1.66	282	8.15	282	0	
財政局	1,292	129	379	1,800	514	100.00	0	0.00	0	0.00	514	1,175	1,689	93.83	1.50	111	6.17	111	0	
教育局	6,974	1,176	2,686	10,836	4,274	98.96	45	1.04	0	0.00	4,319	5,449	9,768	90.14	1.92	1,068	9.86	1,018	50	
建設局	9,734	2,336	4,068	16,138	4,495	93.98	282	5.90	6	0.13	4,783	9,313	14,096	87.35	2.28	2,042	12.65	1,674	368	
社會局	6,276	1,034	2,176	9,486	3,435	98.00	70	2.00	0	0.00	3,505	5,006	8,511	89.72	2.33	975	10.28	957	18	
警察局	3,881	305	1,182	5,368	2,349	100.00	0	0.00	0	0.00	2,349	2,692	5,041	93.91	1.23	327	6.09	326	1	
衛生局	6,319	803	2,053	9,175	2,509	99.17	21	0.83	0	0.00	2,530	5,858	8,388	91.42	1.84	787	8.58	786	1	
環境保護局	7,710	1,466	3,836	13,012	4,258	99.86	6	0.14	0	0.00	4,264	7,384	11,648	89.52	1.75	1,364	10.48	1,354	10	
地政局	3,482	418	734	4,634	1,591	97.67	38	2.33	0	0.00	1,629	2,619	4,248	91.67	2.05	386	8.33	386	0	
經濟發展局	5,467	684	1,228	7,379	1,764	99.05	17	0.95	0	0.00	1,781	4,948	6,729	91.19	1.81	650	8.81	647	3	
新聞局	806	117	189	1,112	190	99.48	1	0.52	0	0.00	191	815	1,006	90.47	2.87	106	9.53	106	0	
主計處	816	116	184	1,116	270	99.63	1	0.37	0	0.00	271	713	984	88.17	1.37	132	11.83	132	0	
人事處	913	66	185	1,164	429	100.00	0	0.00	0	0.00	429	663	1,092	93.81	1.30	72	6.19	72	0	
研考會	822	159	211	1,192	168	100.00	0	0.00	0	0.00	168	925	1,093	91.69	1.75	99	8.31	98	1	
政風處	838	119	246	1,203	274	99.64	1	0.36	0	0.00	275	810	1,085	90.19	1.52	118	9.81	117	1	
勞工局	4,099	984	2,535	7,618	2,131	98.48	33	1.52	0	0.00	2,164	4,503	6,667	87.52	2.69	951	12.48	934	17	
水利局	5,806	903	2,195	8,904	2,962	99.87	4	0.13	0	0.00	2,966	4,992	7,958	89.38	2.12	946	10.62	945	1	
地方稅務局	10,268	757	7,627	18,652	10,035	99.99	1	0.01	0	0.00	10,036	7,981	18,017	96.60	0.89	635	3.40	634	1	
農業局	3,030	580	1,004	4,614	1,304	97.82	29	2.18	0	0.00	1,333	2,688	4,021	87.15	2.25	593	12.85	576	17	
交通局	2,746	559	1,054	4,359	1,182	96.57	42	3.43	0	0.00	1,224	2,581	3,805	87.29	1.88	554	12.71	463	91	
觀光旅遊局	1,279	263	394	1,936	539	98.18	10	1.82	0	0.00	549	1,185	1,734	89.57	2.38	202	10.43	202	0	
法制局	1,793	234	623	2,650	745	100.00	0	0.00	0	0.00	745	1,789	2,534	95.62	1.07	116	4.38	116	0	
消防局	4,785	298	581	5,664	874	99.32	6	0.68	0	0.00	880	4,498	5,378	94.95	1.69	286	5.05	286	0	
文化局	1,270	281	805	2,356	618	95.67	28	4.33	0	0.00	646	1,466	2,112	89.64	2.22	244	10.36	240	4	
客委會	429	48	118	595	93	98.94	1	1.06	0	0.00	94	449	543	91.26	1.35	52	8.74	52	0	
都市發展局	12,151	1,923	5,445	19,519	8,329	99.52	39	0.47	1	0.01	8,369	9,200	17,569	90.01	1.87	1,950	9.99	1,937	13	
原民會	782	140	272	1,194	304	96.82	10	3.18	0	0.00	314	733	1,047	87.69	2.42	147	12.31	140	7	

二、區公所

起迄日期：105/10/01 至 105/10/31

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
				(1)+(2)+(3)	6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				(8)+(9)			(4)-(10)					
					件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%			件數	%
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)			(6)/(8)	(7)		(7)/(8)	(8)			(9)	(10)
合計	48,359	4,794	14,471	67,624	23,730	99.95	12	0.05	0	0.00	23,742	39,814	63,556	93.98	1.41	4,068	6.02	4,061	7		
中區區公所	1,176	83	344	1,603	458	100.00	0	0.00	0	0.00	458	1,036	1,494	93.20	1.22	109	6.80	109	0		
東區區公所	1,383	98	421	1,902	688	100.00	0	0.00	0	0.00	688	1,110	1,798	94.53	0.98	104	5.47	104	0		
西區區公所	2,103	126	498	2,727	1,012	100.00	0	0.00	0	0.00	1,012	1,612	2,624	96.22	1.07	103	3.78	103	0		
南區區公所	1,695	129	485	2,309	871	100.00	0	0.00	0	0.00	871	1,300	2,171	94.02	1.13	138	5.98	137	1		
北區區公所	1,818	221	649	2,688	1,101	100.00	0	0.00	0	0.00	1,101	1,450	2,551	94.90	1.46	137	5.10	137	0		
西屯區公所	2,596	151	782	3,529	1,508	100.00	0	0.00	0	0.00	1,508	1,855	3,363	95.30	1.05	166	4.70	166	0		
南屯區公所	1,930	213	606	2,749	1,107	100.00	0	0.00	0	0.00	1,107	1,554	2,661	96.80	1.24	88	3.20	88	0		
北屯區公所	2,566	415	847	3,828	1,768	100.00	0	0.00	0	0.00	1,768	1,817	3,585	93.65	1.70	243	6.35	243	0		
豐原區公所	2,217	193	681	3,091	1,118	100.00	0	0.00	0	0.00	1,118	1,821	2,939	95.08	1.30	152	4.92	152	0		
大里區公所	2,317	195	643	3,155	938	100.00	0	0.00	0	0.00	938	2,021	2,959	93.79	1.29	196	6.21	195	1		
太平區公所	2,406	263	892	3,561	1,417	100.00	0	0.00	0	0.00	1,417	1,985	3,402	95.53	1.61	159	4.47	159	0		
清水區公所	1,713	153	450	2,316	745	100.00	0	0.00	0	0.00	745	1,396	2,141	92.44	1.25	175	7.56	175	0		
沙鹿區公所	1,638	205	469	2,312	732	100.00	0	0.00	0	0.00	732	1,399	2,131	92.17	1.63	181	7.83	181	0		
大甲區公所	1,608	163	609	2,380	830	100.00	0	0.00	0	0.00	830	1,398	2,228	93.61	1.31	152	6.39	152	0		
東勢區公所	1,461	143	350	1,954	600	100.00	0	0.00	0	0.00	600	1,226	1,826	93.45	1.71	128	6.55	128	0		
梧棲區公所	1,230	159	316	1,705	476	100.00	0	0.00	0	0.00	476	1,110	1,586	93.02	1.56	119	6.98	119	0		
烏日區公所	1,507	179	470	2,156	764	100.00	0	0.00	0	0.00	764	1,257	2,021	93.74	1.29	135	6.26	135	0		
神岡區公所	1,520	170	391	2,081	711	100.00	0	0.00	0	0.00	711	1,263	1,974	94.86	1.50	107	5.14	107	0		
大肚區公所	1,436	74	360	1,870	572	99.83	1	0.17	0	0.00	573	1,216	1,789	95.67	1.04	81	4.33	81	0		
大雅區公所	1,633	144	791	2,568	1,070	100.00	0	0.00	0	0.00	1,070	1,366	2,436	94.86	1.57	132	5.14	132	0		
后里區公所	1,570	143	414	2,127	645	100.00	0	0.00	0	0.00	645	1,364	2,009	94.45	1.69	118	5.55	118	0		
霧峰區公所	1,566	183	543	2,292	750	100.00	0	0.00	0	0.00	750	1,366	2,116	92.32	1.38	176	7.68	176	0		
潭子區公所	1,645	161	623	2,429	861	100.00	0	0.00	0	0.00	861	1,422	2,283	93.99	1.42	146	6.01	146	0		
龍井區公所	1,533	134	411	2,078	768	100.00	0	0.00	0	0.00	768	1,193	1,961	94.37	1.41	117	5.63	117	0		
外埔區公所	1,241	150	263	1,654	489	100.00	0	0.00	0	0.00	489	1,054	1,543	93.29	1.79	111	6.71	111	0		
和平區公所	1,511	187	469	2,167	721	98.50	11	1.50	0	0.00	732	1,206	1,938	89.43	1.64	229	10.57	224	5		
石岡區公所	1,030	109	179	1,318	291	100.00	0	0.00	0	0.00	291	884	1,175	89.15	1.72	143	10.85	143	0		
大安區公所	1,129	134	227	1,490	362	100.00	0	0.00	0	0.00	362	1,002	1,364	91.54	2.32	126	8.46	126	0		
新社區公所	1,181	116	288	1,585	357	100.00	0	0.00	0	0.00	357	1,131	1,488	93.88	1.26	97	6.12	97	0		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計	1163	0	23	4	45	67	131	79	236	55	30	14	65	25	114	26	29	86	15	66	13	6	22	1	5	0	3	0	3	0	0
·本月件數	83	0	5	0	5	1	16	10	9	1	1	1	3	12	0	4	9	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
·累 計	1246	0	28	4	50	68	147	89	245	56	31	15	66	28	126	26	33	95	15	68	13	6	24	1	6	0	3	0	3	0	0
案件來源·本 府	15	0	0	0	1	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市 長 室	68	0	5	0	4	1	9	9	8	1	1	1	3	9	0	4	7	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	58	0	4	0	4	12	4	7	1	1	1	3	7	0	3	5	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	43	0	3	0	3	3	2	6	1	1	1	3	7	0	2	5	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	15	0	1	0	1	9	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	69.88	0.00	80.00	0.00	80.00	75.00	40.00	77.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	58.33	0.00	75.00	55.56	0.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	25	0	1	0	1	4	6	2	0	0	0	0	0	5	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	17	0	0	0	1	4	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	8	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	56	0	4	0	4	12	4	7	0	1	1	3	6	0	3	5	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		63	1	0	0	1	6	1	2	3	5	2	8	3	1	3	2	0	1	1	5	5	2	2	5	2	0	0	0	2
・本月件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		64	1	0	0	1	6	1	2	3	5	2	9	3	1	3	2	0	1	1	5	5	2	2	5	2	0	0	0	2
案件來源・本 府		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計	406	0	7	0	14	39	44	32	62	7	7	1	22	11	82	6	15	28	6	10	5	1	5	0	0	0	2	0	0	0	0
・本月件數	79	1	2	0	3	5	3	9	15	0	2	0	4	1	9	3	3	13	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	485	1	9	0	17	44	47	41	77	7	9	1	26	12	91	9	18	41	6	14	6	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0
已結	合 計	61	1	2	0	3	5	2	7	10	0	0	3	0	7	3	3	10	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	60	1	2	0	3	5	2	7	10	0	0	3	0	7	3	3	10	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.22	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	66.67	77.78	66.67	0.00	0.00	75.00	0.00	77.78	100.00	100.00	76.92	0.00	75.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	18	0	0	0	0	1	2	5	0	2	0	1	1	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	16	0	0	0	0	0	1	5	0	2	0	1	1	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	61	1	2	0	3	5	2	7	10	0	0	3	0	7	3	3	10	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		9	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
・本月件數		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		11	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
已結	合 計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	
受理件數		2,459	4	2	26	5	117	88	256	420	288	29	36	23	50	63	591	27	46	252	52	17	18	10	21	0	7	3	5	0	3	0	0	
已結件數	合計	1,980	4	2	24	4	107	80	205	360	216	25	26	23	44	49	442	21	33	184	51	15	18	10	20	0	7	2	5	0	3	0	0	
	依限	1,769	1	2	24	4	96	80	147	264	200	21	25	23	43	46	428	21	31	184	49	15	18	10	20	0	7	2	5	0	3	0	0	
	逾限	211	3	0	0	0	11	0	58	96	16	4	1	0	1	3	14	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	80.52	100.00	100.00	92.31	80.00	91.45	90.91	80.08	85.71	75.00	86.21	72.22	100.00	88.00	77.78	74.79	77.78	71.74	73.02	98.08	88.24	100.00	100.00	95.24	0.00	100.00	66.67	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
未結件數	合計	479	0	0	2	1	10	8	51	60	72	4	10	0	6	14	149	6	13	68	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未逾限	426	0	0	2	1	10	8	34	28	71	4	10	0	5	14	147	6	13	68	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	已逾限	53	0	0	0	0	0	0	17	32	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	1,875	4	2	24	2	100	66	198	325	214	23	26	19	44	44	438	21	32	184	44	15	18	10	5	0	7	2	5	0	3	0	0	
	轉權責機關處理	91	0	0	0	2	6	14	7	34	0	2	0	1	0	5	4	0	1	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	14	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數		13	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		215	3	6	7	0	2	12	6	11	29	5	4	29	35	1	1	5	8	5	4	8	4	1	15	7	1	3	1	2
已結件數	合計	200	2	6	7	0	2	10	2	10	29	5	4	27	35	0	1	4	8	5	4	7	3	1	15	6	1	3	1	2
	依限	197	2	6	7	0	2	9	2	10	29	5	4	27	35	0	1	4	8	5	4	7	3	1	13	6	1	3	1	2
	逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	93.02	66.67	100.00	100.00	0.00	100.00	83.33	33.33	90.91	100.00	100.00	100.00	93.10	100.00	0.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	87.50	75.00	100.00	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00
未結件數	合計	15	1	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	未逾限	15	1	0	0	0	0	2	4	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	187	2	6	7	0	2	10	2	10	28	5	4	21	34	0	1	4	7	5	4	7	2	1	14	6	1	1	1	2
	轉權責機關處理	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計		56041	49	583	38	1247	2387	10102	16312	3592	1250	844	336	808	547	7742	522	972	6603	412	338	152	477	310	2	50	21	317	21	7	0	0
・本月件數		7476	7	46	9	194	398	1197	2417	451	176	94	51	105	77	867	69	101	864	68	55	23	132	38	1	4	1	24	2	4	0	1
・累 計		63517	56	629	47	1441	2785	11299	18729	4043	1426	938	387	913	624	8609	591	1073	7467	480	393	175	609	348	3	54	22	341	23	11	0	1
已結	合 計	6029	6	36	8	177	378	1038	1955	355	162	74	46	77	52	635	52	76	570	59	50	23	132	33	1	4	1	23	2	3	0	1
	依 限	5043	6	36	8	172	375	761	1326	336	155	74	44	74	51	612	52	74	570	56	48	23	132	33	1	4	1	14	2	2	0	1
	逾 限	986	0	0	0	5	3	277	629	19	7	0	2	3	1	23	0	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0
	占受理件數百分比	80.64	85.71	78.26	88.89	91.24	94.97	86.72	80.89	78.71	92.05	78.72	90.20	73.33	67.53	73.24	75.36	75.25	65.97	86.76	90.91	100.00	100.00	86.84	100.00	100.00	100.00	95.83	100.00	75.00	0.00	100.00
未結	合 計	1447	1	10	1	17	20	159	462	96	14	20	5	28	25	232	17	25	294	9	5	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0
	未 逾 限	1073	1	10	1	17	20	88	171	94	13	18	5	27	22	230	17	24	294	9	5	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0
	已 逾 限	374	0	0	0	0	0	71	291	2	1	2	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	5340	6	33	6	157	257	842	1703	352	131	73	43	77	41	635	50	71	570	48	46	23	132	9	1	4	1	23	2	3	0	1
	・轉權責機關處理	679	0	2	2	18	120	196	252	2	31	1	3	0	11	0	1	4	0	11	1	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	10	0	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		65	0	2	0	1	0	5	21	1	1	1	1	14	0	1	0	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		4631	31	47	101	82	126	134	123	146	531	518	377	175	281	105	86	134	262	160	114	277	67	182	233	212	52	32	13	30
・本月件數		696	2	11	10	18	23	28	11	16	57	66	63	43	50	20	11	22	37	21	24	50	9	19	26	31	15	4	2	7
・累 計		5327	33	58	111	100	149	162	134	162	588	584	440	218	331	125	97	156	299	181	138	327	76	201	259	243	67	36	15	37
已結	合 計	647	2	11	10	16	18	17	9	12	54	66	59	42	47	19	11	21	36	21	23	49	8	19	25	29	12	4	2	5
	依 限	646	2	11	10	16	18	17	9	12	54	66	59	42	47	18	11	21	36	21	23	49	8	19	25	29	12	4	2	5
	逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.96	100.00	100.00	100.00	88.89	78.26	60.71	81.82	75.00	94.74	100.00	93.65	97.67	94.00	95.00	100.00	95.45	97.30	100.00	95.83	98.00	88.89	100.00	96.15	93.55	80.00	100.00	100.00	71.43
未結	合 計	49	0	0	0	2	5	11	2	4	3	0	4	1	3	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	3	0	0	2
	未 逾 限	47	0	0	0	2	5	10	2	4	3	0	4	1	3	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	2	2	0	0	2
	已 逾 限	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
處理 方式	・適當處理	591	2	11	10	16	18	17	9	12	45	60	54	41	41	19	9	19	26	19	23	47	5	16	22	27	12	4	2	5
	・轉權責機關處理	50	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	5	1	6	0	2	2	5	2	0	1	3	3	3	2	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形・上月累計	948	1	19	0	37	38	63	143	120	3	29	5	74	51	173	24	33	54	7	21	17	3	14	0	9	5	1	0	4	0	0
・本月件數	93	0	2	0	4	3	7	11	15	1	3	0	3	3	25	1	1	6	3	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
・累 計	1041	1	21	0	41	41	70	154	135	4	32	5	77	54	198	25	34	60	10	23	18	3	15	0	9	5	2	0	4	0	0
案件來源・總統府	25	0	1	0	1	0	2	4	3	0	0	0	3	0	6	0	1	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	44	0	0	0	3	3	2	4	3	1	2	0	0	3	15	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
・監察院	18	0	1	0	0	0	3	0	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	64	0	1	0	4	1	2	9	6	1	2	0	3	2	20	1	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	56	0	1	0	4	1	1	6	6	1	1	0	2	2	20	1	1	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	8	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	68.82	0.00	50.00	0.00	100.00	33.33	28.57	81.82	40.00	100.00	66.67	0.00	100.00	66.67	80.00	100.00	100.00	33.33	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	29	0	1	0	0	2	5	2	9	0	1	0	1	5	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	24	0	1	0	0	2	3	1	8	0	1	0	1	5	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	5	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	61	0	1	0	4	0	2	7	6	1	2	0	3	2	20	1	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105 年 10 月 01 日至 105 年 10 月 31 日

資料下載日期：105 年 11 月 4 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		45	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	3	1	6	4	1	0	11	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
・本月件數		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計		50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	3	1	6	4	1	0	13	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
案件來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢
電話：(04)22289111-21599
<https://near.archives.gov.tw>