

105年11月列管案件月報



目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	53
一、研究計畫.....	53
二、府列管標案.....	58
(一) 學校工程.....	58
(二) 道路橋梁工程.....	65
(三) 交通工程.....	78
(四) 水利工程.....	82
(五) 水土保持工程.....	90
(六) 公有建築工程.....	90
(七) 環保工程.....	102
(八) 景觀及綠化工程.....	102
(九) 觀光遊憩工程.....	107
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	110
(十一) 災修工程：本月無案件.....	119
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	119
參、一般公文處理時效.....	162
一、一級機關.....	162
二、區公所.....	163
肆、人民陳情案件管制情形.....	164
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	164

本府及市長室交辦(區公所)	165
二、服務中心受理(一級機關)	166
服務中心受理(區公所)	167
三、市長信箱受理(一級機關)	168
市長信箱受理(區公所)	169
四、1999 話務中心受理(一級機關)	170
1999 話務中心受理(區公所)	171
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	172
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	173

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

105 年 11 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P52。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

103 年度計畫總計列管 1 案，進度符合者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P53。

104 年度計畫總計列管 8 案，進度符合者計 4 案，進度落後者計 4 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P54- P55。

105 年度計畫總計新增 8 案，解除列管者計 1 案，進度符合者計 5 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P56-P57。

二、府列管標案：

105 年 11 月份總計列管 421 案，進度符合者計 371 案；進度落後者計 50 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 105 年度 11 月份辦理情形詳見 P58~P161。

105 年 11 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	4	10	1	2	1	10	0	3	1	13	0	5	50
落後件數比率(A/B)	11.43%	18.87%	8.33%	4.88%	0.00%	23.81%	0.00%	15.79%	7.14%	56.52%	0.00%	2.78%	11.88%
總件數(B)	35	53	12	41	1	42	1	19	14	23	0	180	421
占整體落後比率	8.00%	20.00%	2.00%	4.00%	2.00%	20.00%	0.00%	6.00%	2.00%	26.00%	0.00%	10.00%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、105 年 11 月份一級機關發文平均使用日數為 1.82 天，詳見 P162。

二、105 年 11 月份區公所發文平均使用日數為 1.38 天，詳見 P163。

肆、人民陳情案件管制情形

11 月份新收案件數共受理 1 萬 216 件，較 10 月份 1 萬 1,109 件，減少 8.04%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 133 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.76%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P164~P165。

二、服務中心受理：

共受理 101 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 1.98%(逾限未結總件數/總受理件數)各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P166~P167。

三、市長信箱受理：

共受理 2,671 件，逾限未結案件共計 73 件，逾限未結案比率 2.73%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P168~P169。

四、1999 話務中心受理：

共受理 7,159 件，逾限未結案件共計 426 件，逾限未結案比率 5.95%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P170~P171。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 152 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.29%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P172~P173。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>大家早，很開心今日又來到豐原召開市政會議，雖然有一陣子沒到豐原，但這幾個月來，山城建設的腳步卻沒有停止，尤其是花博的進度，包括場館與聯外道路已步上軌道，花博的舉辦對后里、外埔與豐原的發展至為重要，在此與大家分享山城最近具指標性的市政推動，包括：</p> <p>一、推動老舊校舍改建：為使孩子們有更好的學習與成長環境，市府推動 8 年 50 億的老舊校舍改建計畫，包括豐原區豐村國小、豐南國中、翁子國小；東勢區石角國小；石岡區石岡國小等校，都已在今年啟動校舍整建工程。</p> <p>二、豐原水資源回收中心已於今年 8 月開工，完工後每日可淨化 1.8 萬噸生活污水再利用，未來將與 2018 世界花博結合，把豐原建設成治水、親水的水岸花都，使臺中成為水與綠的城市。</p> <p>三、隨著鐵路高架化正式通車，豐原火車站附近也有新樣貌，豐原新站與臺中、潭子、太原、大慶等站同步啟用，將有效達成都市縫合效果，帶動後站發展；前站方面，各界討論舊車站存廢的問題，經文資審議委員會決議不列入文化資產，本市尊重文資審議委員會之決定。</p> <p>四、「2016 臺中花都藝術季」開幕活動，特別選在豐原舉行，並邀請國際級美聲天后海莉來開場，不僅吸引更多市民前往觀賞，也實踐「藝術下鄉、文化平權」的理念。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>五、參與式預算去年在中區試辦，獲得熱烈迴響，今年進一步擴及豐原、清水及大里三區，近期也有 i-voting 徵選市徽的活動，希望能配合參與式預算加速推動，使更多市民一同參與，將直接民主的實踐推展到山、海、屯各區。</p> <p>六、今年新社花海節與去年相比，少了「中臺灣農業博覽會」與「臺中國際花毯節」，因此人潮較少，但交通也順暢許多，對當地民眾生活的影響也更小。12 月的花毯節，首度移師后里環保公園「花田綠廊」舉辦，不只為花博暖身，更藉由將垃圾掩埋場轉變為美麗繽紛的花卉樂園，彰顯臺中低碳城市的高度。此外，去年的農博在臺中舉辦，今年則在南投舉行，明年將到彰化、後年至苗栗，期盼能將中臺灣農業博覽會打出好名聲，到 2018 年時，將臺灣最好的農業展現給全世界。</p> <p>七、豐原山城的發展，不僅市府重視，蔡英文總統日前也親至后里視察花博預定地-馬場森林園區，也到東勢與青年農民座談，蔡總統不僅對本市的青年加農政策給予肯定，也指示農委會將相關經驗複製、分享到全臺灣。另外，行政院林全院長也前往豐原，視察安康段社會住宅，這是全臺第一個動工的社會住宅，第一期 200 戶預計明年底完工，在此也感謝中央對於土地、工程款等各方面的協助。我們期待透過中央、地方合作，共同帶動中部區域的發展。</p>		
02	<p>上周市政的推動有很大進展，在此與大家分享：</p> <p>一、首先是爭取中央支持地方的建設，由行政院張景森政務委</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>員出面協調，已有具體成果，包括 2018 世界花博預算的增加、各場館未來的建設與營運也已爭取農委會全力支持，其中外埔園區展場未來將做為農創園區，搭配農委會推動的臺灣農產國際開發公司擴大成中臺灣農產貿易物流專區；2020 世界蘭花會議，因本市有后里花博園區，也有大型飯店等適宜之開會場所，因此獲得共識由本市提案申辦；2019 東亞青奧的舉辦則由行政院依循臺北世大運模式，協助指導本市辦理。本市也爭取利用 2019 東亞青奧期間，整合中、彰、投、苗甚至雲林的中臺灣體育運動資源，成立行政法人國訓中心中部基地，也得到行政院支持。立基在這些基礎之上，臺灣應有申辦亞運、奧運的遠程目標，藉由各縣市舉辦國際體育賽事的機會，爭取更多舉辦國際型賽事的機會，營造臺灣成為優質友善的體育國家。</p> <p>二、上周「全民運動會」在臺中正式開幕，今年身為地主城市，希望臺中的選手多加油，將第一名留在臺中；明年本市將成立「運動局」，以及舉辦 2019 東亞青奧，除了顯現本市重視體育的決心，也營造全民運動的風氣，對於打造運動城市將有很大助益。</p> <p>三、本市榮獲農委會辦理「全國 104 年度山坡地保育利用管理績效考核」六都第二名及進步激勵獎，共獲得了 150 萬元的獎金；水利局推動的水土保持服務團也拿下績優獎，代表本市重視水與綠的努力得到中央的肯定。</p>		

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	<p>自我上任以來均親自主持公安與治安會報，本市治安情況客觀指標如刑案發生比率下降、主觀指標如治安民調滿意度上升，對於本市治安有一定程度的掌握，然而政府無法保證社會完全沒有犯罪案件產生，仍會有零星、偶發性事件，包括行車糾紛、鬥毆、行搶、詐欺等，關鍵在解決問題，有案必破、快速偵破，才能使市民安心。此外，提升治安人人有責，特別是警察人員要禁得起檢驗，發揮警察專業能力；我們也將持續與媒體溝通，力求詳實呈現本市治安之報導，避免造成市民恐慌；警察局也持續與彰化、南投警方合作，共同打擊犯罪，並加強對特種行業之臨檢、增加路檢次數，期能遏阻犯罪發生，提供市民安居樂業的生活環境。</p>	<p>警察局 本府各機關</p>	<p>警察局：</p> <p>一、本市治安情況易受媒體大幅報導臺中發生多起治安事件，冠上「治安惡化」的標籤，民眾對於犯罪或社會治安好壞程度的認知並不限於自身的經驗，而是包括了透過媒體報導等間接聽聞犯罪與被害等因素的影響，對於致力治安穩定的市府團隊，有失公允。臺中市歷年來發生幾起重大指標性案件，諸如民國 93 年「耕讀園槍擊案」及民國 99 年「翁奇楠槍擊案」，其中牽連多名本局員警風紀問題而受到全國關注經媒體大幅報導，造成民眾治安敗壞的既有印象，長期以來網友揶揄臺中市為「高譚市」或「慶記之都」等等；事實上自合併以來，在市府及警察局團隊合作的努力之下，治安狀況有大幅改善，刑案發生數逐年降低，指標性案件有案必破，讓本市治安維持平穩之勢，市府團隊更打出「治安模範生」的口號，期許能建立治安平穩的宜居城市。</p> <p>二、為防制零星、偶發性事件，包括行車糾紛、鬥毆、行搶、詐欺等此類事件發生並強化案發偵處，本局爰訂定相關策進作為如下：</p> <p>(一) 遇鬥毆事件發生，轄區分局應迅速派員趕赴現場處置、控管危害，並研判現場情勢適時啟動快速反應機制，避免事態擴大。</p> <p>(二) 調閱案發地現場、周遭路口監視器畫面及查訪附近人士，逐一過濾、清查人車資料，以追緝、逮捕犯嫌到案，</p>

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>並查扣相關犯罪工具、贓證物。</p> <p>(三)立即實施案件調查、勘察採證，並強化證物保全，必要時封鎖現場。</p> <p>(四)立即新聞處理、回應，並注意是否有媒體關注或上傳於社群網站，即時反映。</p> <p>(五)對涉有公共危險或妨害公務罪之虞等現行犯，當場逮捕究辦；涉傷害、毀損等告訴乃論案件，仍應積極處置，並將雙方帶返駐地製作筆錄，遇有當事人不願提告情形，依社維法辦理裁罰。</p> <p>(六)分析、過濾犯嫌、相關人等身分、前科資料，彙整分析、比對與他案之關聯性，並清查涉案人員是否具備幫派背景，鞏固被害人證詞，迅速檢肅相關人等到案並列入治平專案對象發展為目標，消滅不法分子氣燄。</p> <p>(七)對易生犯罪場所應持續規劃擴大臨檢，及便衣埋伏查緝，加強周邊巡邏，以有效遏止犯罪發生。</p> <p>三、本市 105 年共破獲 165 件重大刑案，針對重大社會矚目案件如「林○鴻等 4 人故意施虐殺人案」、「張○南槍擊殺人案」、「破獲陳○安等 5 人持槍脅持被害人案」、「破獲尤○忠等 4 人槍砲、重大毒品案」、「羅○騰涉嫌強盜銀行案」、「羅○賢連續銀樓搶奪案」、「邱○○汽車旅館恐嚇毀損案」等均能迅速偵破，有效穩定本市治安。</p> <p>四、發揮警察專業能力，精進科技偵查能量，提升員警專業能力及服務態度，關懷被害人。持續落實執行「未破刑案被</p>

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>害人慰問簡訊」，推展「犯罪被害保護官」，一站式被害關懷服務。</p> <p>五、持續與媒體溝通，力求詳實呈現本市治安之報導，透過新聞發布、電臺有線電視受訪、學校機關實地宣導等傳統方式，加強警政服務行銷宣導工作，型塑優質警察形象，增進民眾對警察的信賴與合作關係，進而提升民眾對本市整體治安滿意度；加強機關行銷，經營臉書粉絲專頁，針對正面行銷提升警察形象、建立網路交流機制、加強影片類型貼文、宣導與民眾權益相關資訊、急要輿情即時澄清回應。</p> <p>六、推動與彰化、南投警方合作，共同打擊犯罪，本局、彰化縣警察局與南投縣政府警察局定期主辦「中彰投分區刑事會報」，透過中、彰、投三個縣市情資交流與資源整合，有效打擊跨區域犯罪，互相交流辦案經驗，提升整體偵辦刑案的能量。</p> <p>七、本市治安經近幾年大力整頓，整體治安已趨於穩定，對於發生之重大刑案均能立即投入警力偵辦，迅速偵破，另對於掃黑、肅槍、肅毒、竊盜、詐欺等五大專案，在六都評比均名列前茅。治安是一項艱鉅的工程，我們面臨許多衝擊與挑戰，雖已達成有案必破的目標，更積極針對弱勢族群民生案件，如竊盜、詐欺犯罪及關懷失蹤案件查處，確保民眾生命財產安全，落實市長施政理念，持續維持治安平穩，使市民安心，讓臺中市成為最宜居城市。</p>

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>八、另為持續強化本市治安，本局增加 105 年 11 月份每週末及假日晚上(深夜)多場擴大臨檢及路檢勤務，針對大(小)型酒店、消費之場(處)所、KTV、網咖、電子遊戲場等場所加強查緝作為，對刑案發生之熱點區域，黑道及幫派分子經常聚集之特種營業場所實施高強度封閉式臨檢，相關處所周邊交通要道並同步實施封閉式路檢，展現警察公權力，嚴正執法，以強化治安維護工作成效，並就鄰近縣市聯外道路或橋樑規劃封閉式路檢，落實人車盤查，加強攔截通報機制，以發揮嚇阻防制效果。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
04	<p>此次地價稅調整引起許多市民關注，大多數市民都能理解土地隨著都市發展而漲價歸公，彰顯居住正義，地價稅今年調幅較大的主因是因本市許多農業區三年前實施土地重劃，當時還是農業區公告地段，因此有兩年地價稅減半優惠措施，但今年適用減免的原因消滅、再加上部分市民未能及時於期限前申請自用住宅稅率、公告地價重新調整，導致今年地價稅漲幅較大。但有些媒體報導相當聳動，惟經檢視個案多存有特別原因，如南屯區某市民稅額從 16 萬元暴增到 133 萬元，經查證，是因該民眾有 10 多筆土地，其中 63 坪自用住宅土地總稅額，僅從 2,429 元增加到 3,661 元，其餘非自用住宅土地，過去 2 年依法享有重劃後地價稅減半的優惠已於今年期滿，才恢復全額課</p>	地政局	<p>地政局：</p> <p>本局業於相關會議積極向中央建議縮短重新規定地價期間，已獲內政部正視，並於 105 年 11 月 8 日由花政務次長敬群主持「審查『平均地權條例』部分條文草案會議」獲致決議，平均地權條例第 14 條草案將修正為：「規定地價後，每二年重新規定地價一次。」內政部預計於近期內將該草案送行政院會審議。</p>

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>稅。對於這樣的情況，請地政局積極向中央建議檢討修訂「平均地權條例」，將地價審議由每 3 年改為每 2 年乙次，以避免此類落差情形。</p>		
05	<p>今年地價稅本市漲幅雖然達 38%，但稅額仍是六都最低，請地稅局研擬提案，建議財政部計對中央主管的法令做修正，包含放寬「稅捐稽徵法」第 26 條有關緩徵及分期繳納之適用範圍、今年底前提出自用住宅稅率申請核准者自今年起適用，不受現行須於 9 月 22 日以前申請才適用的規定。除了地價稅，房屋稅部分，本市明年將召開不動產評價委員會，針對房屋標準單價、自用或非自用住宅稅率、地段率等進行討論，因此我請地方稅務局、地政局、財政局、主計處就房屋稅的調整進行研議，至於是否追溯的問題，也請徵詢學者專家與社會團體的意見，務必站在體諒市民的角度，將心比心，避免短期內讓市民的稅賦負擔過大。</p>	<p>財政局 地方稅務局 主計處</p>	<p>財政局： 屆時本局將配合辦理。</p> <p>地方稅務局： 一、105 年地價稅開徵，因公告地價調漲，致有部分納稅義務人應納地價稅稅額呈倍數增加，經以臺中市政府 105 年 11 月 7 日府授稅財字第 1050242092 號函建議財政部修正土地稅法第 16 條、第 41 條、土地稅減免規則第 17 條暨「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」第 2 條規定，以減輕民眾租稅負擔。獲該部 105 年 11 月 8 日臺財稅字第 10500700390 號函復，內容摘述如下： (一)有關建議修正土地稅法第 16 條，予以適度調降高級距稅率，及土地稅減免規則第 17 條，土地重劃完成後之減徵期間延長並緩步恢復全額課徵等規定，因涉及修法，財政部另案以 105 年 11 月 8 日臺財稅字第 10500700392 號函囑估計稅收損失陳報該部，刻正辦理中。 (二)有關本年度未及於地價稅開徵 40 日(9 月 22 日)前申請適用自用住宅用地稅率者，補申請適用事宜乙節，財政部同意放寬自用住宅用地優惠稅率申請期限至今(105)年 11 月 30 日，本局業依該規定辦理，如土地所有權人於</p>

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>今年 9 月 22 日前已符合自用住宅用地要件者，可於本年度 11 月 30 日前補提申請經核准後自今年起適用，如地價稅已繳納，經補提申請核准者，將會主動退還溢繳差額。</p> <p>(三)有關建議就「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」增列「如課稅標的不變，因政府措施之施行，造成納稅義務人之應納稅額遽增且呈倍數成長者，得辦理延期或分期繳納。」適用範圍乙節，考量地價稅為地方稅課收入，及本年度各地方政府公告地價調整幅度不同，就納稅義務人本年度地價稅申請延期或分期繳納，宜因地制宜，由各直轄市及縣(市)政府參酌其他地方政府往例作法，本諸權責辦理。本府已訂定「臺中市地方稅延期或分期繳納辦法」，納稅義務人倘符合前開辦法標準，本年度地價稅可申請延期或分期繳納，並擴及房屋稅與使用牌照稅。</p> <p>二、有關本市重行評定房屋標準價格相關辦理現況如後：</p> <p>(一)於 105 年 10 月 14 日召開「討論 106 年房屋標準價格重行評定作業辦理情形」會議，結論摘述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、房屋標準單價調整幅度，宜以不超過財政健全方案所定合理造價 40% 為原則，至調整後單價是否擴及適用舊屋，在未對房市產生不良影響之原則下，應可不予追溯適用。 2、房屋地段率調整，宜儘量符合實際發展情形。

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>3、房屋折舊率及耐用年數，財政部刻已責請高雄市稅捐稽徵處彙整各地方政府意見，涉屬全國性及政策性議題，宜俟中央後續檢討情形再予評估。</p> <p>4、本市對於其他供住家用房屋稅率是否檢討調整，宜綜合考量房屋標準價格重行評定情形後，賡續研議是否調整，避免產生過大衝擊。</p> <p>(二)目前本局針就房屋標準單價及地段率等事項研議各種合理調整方案，並評估稅收影響情形，俟 106 年召開不動產評價委員會時，提請審議。</p> <p>主計處： 房屋稅的調整方式俟地稅局研擬提案，屆時本處將依規配合辦理。</p>
06	<p>上周遠見雜誌公布「2016 年服務業大調查」結果，本市 1999 榮獲「便民專線類」第一名，這已是本市第 2 次得到此殊榮，2 連霸不是僥倖而是實力。市府各局處如同機器零件般，各有其功能，需整體配合方能順利運作，再加上現今資訊流四通八達，對政府治理也是一大挑戰，市府與人民互動一定要有一套資訊收集、分析與回應的系統，也因此市府規劃成立數位治理局，並提供創新服務，而 1999 專線被定位為市民生活的好幫手，市長信箱、臉書群組等也是重要與民溝通管道，將這些通路視為偵測市政問題的雷達，愈早監測問題，則可處理時間愈多，即時判斷是「noise」?還是「message」?並化被動為主動，</p>	<p>研究發展考核委員會 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、有關市長的期許已轉知話務中心現場同仁，將在既有基礎上，持續努力精進。</p> <p>二、針對本業務有功同仁業已簽辦陳核獎勵，敘獎案已於 11 月 11 日簽准；另有關發放獎金乙節，俟市長室議定後發放。</p> <p>三、針對落實新政策與措施上路前的通報機制，除依標準作業流程由各機關主動提供資訊外，另善用「1999 人民陳情案件處理平臺」橫向即時溝通，未來話務中心仍會扮演市政雷達，主動發掘議題、提出分析以利各機關進行處置。</p>

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>解決市民問題，因此各局處的資訊一定要第一時間告知 1999 話務人員，因為他們是市府面對市民的耳目，我也要求局處首長擔任一日接線生，實際了解問題與需求，針對今日研考會「1999 便民服務及革新作為」專案報告，裁示如下：</p> <p>一、本府 1999 話務中心再次榮獲遠見雜誌服務業大調查「1999 便民專線類」首獎，未來仍請話務中心及各局處，繼續努力精進，即時服務市民，明年邁向「三連霸」！</p> <p>二、本市於全臺各縣市競爭下，已進續兩年獲獎，實屬難得。話務人力自聘案推動至今，亦卓有成效，請研考會給予業務相關同仁適當的獎勵，包括敘獎、發放獎金等。</p> <p>三、優良的服務除了有賴第一線話務人員接聽外，最重要仍是各機關間的相互配合，未來仍請各機關務必全力支援，保持橫向聯繫通暢，並即時提供訊息以備民眾詢問。尤其需落實新政策與措施上路前的通報機制，確保 1999 發揮功能，縮短新制上路的磨合期，並且協助找到問題。</p> <p>四、話務中心現有設備及系統自 2010 年建置以來，已顯老舊，特別在開放資料及大數據分析陳情案件之議題及需求殷切之際，亟待更新。資訊中心明年已編列汰舊系統之預算，請研考會積極爭取通過，以利下階段話務中心的升級。本府 1999 話務中心未來將搬回市府旁，與智慧應變暨交控中心、消防局 119 結合在一起，將能發揮更強大的即時服務功能，強化智慧城市建置。</p>		<p>四、本會已備妥本案說帖，積極爭取預算通過；針對 1999 搬遷，後續亦將配合警察局搬遷、消防局規劃進度，積極辦理。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
07	建設局「臺中市公園及行道樹管理自治條例」第 35 條原規定	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 272 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>「本市所屬機關申請使用公園綠地者不收取保證金、使用規費及水電費；其他政府機關申請使用者，如屬公益性質不收取使用規費」，條例修正後，上項規定全數刪除，未來對民間與政府機關均一視同仁收取使用費，尚符公平原則，惟請建設局多加宣導，以避免弱勢團體舉辦活動繳費之困境情況發生；另外，此條例與各機關業務相關，請各機關就條例內容詳加檢視，倘需修正，請於提送議會前與建設局完成確認，以臻周全。</p>	<p>建設局</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>建設局：</p> <p>一、有關指示多加宣導乙節： 將俟本市議會審查通過後，公告於網頁上，並以公文週知本府各機關，並請申請活動比例高的機關(如經發局、社會局等)協助公告周知。</p> <p>二、有關指示各機關就條例內容詳加檢視，倘需修正，於提送議會前與本局完成確認乙節： 截至 105 年 11 月 11 日尚未接獲各機關反映有需修正事項，查本自治條例修正尚無須於年度結束前修正通過，擬於本次定期會會期結束後再行提送議會審議，如於其間收訖各機關反映有需修正事項將進行檢討。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>近期市府在施政上獲得不少肯定，這都是同仁們用辛勤努力贏得的榮譽與成果。首先，研考會「1999 專線」在本月初(11 月 4 日)榮獲遠見雜誌「2016 年服務業大調查」第一名之後，衛生局也榮獲英國 UKAS-ISO-9001 與 ISQM 國際服務品質的雙認證。在工程品質方面，我們更創下紀錄，獲得 4 座「行政院第 16 屆公共工程金質獎」，同時，臺中也是全國唯一在 4 個工程類別均獲獎的縣市，過去 10 多年來，臺中從未在「公共工程金質獎」獲獎，去年參選 3 件、得獎 2 件；今年更上層樓，參選 5 件，得獎倍增為 4 件，顯示我們各類工程品質已全面提升，獲獎工程如下，提供各位參考：</p> <p>一、土木工程類「特優獎」：「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」(溪尾大橋)。</p> <p>二、建築工程類「優等獎」：「北區國民運動中心新建工程—主體建築工程」。</p> <p>三、設施工程類「優等獎」：「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程」。</p> <p>四、水利工程類「佳作獎」：「柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋～南屯柳橋)」。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>治水是檢驗城市治理成敗的重要指標，本市很幸運，是一座有河川的流域城市，因此如何使市民免於淹水、使市民親近水，治水、親水的工作就成為很重要的目標，這也是我們努力打造低碳城市、海綿城市願景的落實，本市雖是日治時代第一個都</p>	建設局 本府各機關	建設局： 旨案路段屬臺中之心第二期改善工程範圍，待二期工程完成細部設計後辦理旨案道路改善工程。

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>市計畫的城市，舊稱小京都，但都市開發後，失去了當初的特色，因此，如何風華再現即成為重要的課題，感謝林陵三副市長、黃景茂秘書長、李賢義副秘書長、水利局、建設局、都發局、環保局對水與綠建設的齊心推動，期盼每一個進步的城市都有一條美麗的河川，這也是我們要逐漸實現的目標，有關水利建設進展說明如下：</p> <p>一、柳川-全臺首座都會型低衝擊開發(LID)水岸，年底開放：我們透過污水截流、礫間曝氣、攔污清淤等整治工程，將淨化過後的生活污水放流到 LID 河岸空間。改造後的柳川，水中將有不少魚苗，也有豆娘穿梭河岸邊，預計 12 月底將正式完工開放，讓柳川以嶄新的面貌跟市民見面。</p> <p>二、另外，綠川環境營造工程已於 10 月 23 日動工，預計 107 年完工啟用：為促成綠川掀蓋，重現老臺中人印象中的綠川，我們已編列共 8 億元預算經費，並擬定「新盛綠川水岸廊道計畫」三部曲：首部曲為「進行綠川截流工程」，辦理臺中公園及中興大學鄰近區域用戶接管工程，減少污水流入；二部曲為「旱溪引流工程」，引進清水水源；三部曲為「綠川排水環境營造計畫」，工程(雙十路至民權路段)已於 10 月 23 日開工動土，期於很快的未來展現綠川新風貌。</p> <p>三、上週六我前往中興大學附近，除視察旱溪排水整治成果、也勘查臺中之心的興大綠園道段。興大綠園道兩旁種滿阿勃勒，每年 5、6 月間的「黃金雨」美景，已是遠近馳名，</p>		<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>我們決定將這裡納入「臺中之心」計畫中，以人本為中心，設置步道與自行車道，打造成獨一無二的「黃金兩賞花廊道」，讓更多人能自在地欣賞黃金兩美景。為把握 2018 世界花博改造臺中成為花園城市的契機，我們也提出「臺中之心－臺中市中心人行步道及自行車道路網改善計畫」，將串聯 7 條園道、7 座公園，全長 17.2 公里的市中心綠園道人行步道及自行車道路網，這項計畫完成之後，會是城市中難得的綠色廊道，如同一條掛在臺中身上的「翡翠項鍊」，期盼在不久的將來，民眾能輕鬆以步行或騎自行車，穿梭在各個園道與公園間，享受美景、親近自然。</p>		
03	<p>上周也有與交通路網建設相關之重大市政，三環三連齊串連，我們已一段段串連中；此外，為紓解 2018 世界花博即將帶來的車潮、人潮，我們規劃多條花博聯外道路：</p> <p>一、「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)」動工：本項工程對花博期間交通的疏導有很大助益，未來將成為北臺中重要的交通連絡道，請建設局積極辦理。</p> <p>二、「國道四號神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程」：我們正規劃開闢自國道 4 號神岡聯絡道至大雅區中清路，未來可望成為中清路替代道路，也可解決潭子區、大雅區、神岡區長期以來的交通瓶頸，本工程若通過可行性評</p>	建設局 交通局	<p>建設局：</p> <p>一、「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)」：已於 105 年 11 月 8 日舉行開工動土典禮，將戮力於花博前通車。</p> <p>二、「國道四號神岡聯絡道至中清路高鐵橋下道路開闢工程」：總經費概為 1 億 3,140 萬元(含工程費 5,600 萬元暨用地取得費 7,540 萬元)，起自國道 4 號神岡聯絡道迄於大雅區中清路，全長 1,120 公尺，寬度為 10 公尺(二側加總)，刻正辦理可行性評估規劃，並就核列於 105 年度地方總預算第二次追加經費項下支應是案委託設計監造服務費用，預計於 106 年度辦理本案設計作業，工程擬於 107 年</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>估，請建設局加速辦理。此外，「中科南向聯外道路跨越大甲溪橋梁工程」也將於 11 月中旬開工，完工後可紓解花博期間大量車潮，帶動豐原、后里地方發展。解決交通問題，我們的策略非只從定點著手，而是用更高、更遠的角度去處理交通分流，解決交通瓶頸的問題。</p> <p>三、除了公路網，鐵道運輸部分，山手線中的微笑線-成功到追分，行政院已核定該計畫，將於 3 年內完工，它不僅是交通線，更是縮短城鄉差距的生命線，請交通局積極辦理。捷運部分，市府就藍線向交通部重新提請審查，交通部已於今年 3 月就相關計畫進行初審，我們也依相關意見修正於 8 月份再函報中央審查，據了解，交通部預計於年底就藍線的規劃進行實質審查；另外，綠線延伸到彰化段，也取得中央支持，詳細的工程內容、計畫預算等，將和彰化一起向中央提案，未來搭配大臺中山手線、雙港輕軌等路廊規劃，讓臺中整體軌道骨幹路網架構更加完善與便捷。</p>		<p>度執行，戮力於臺中世界花卉博覽會展期前執行完竣。</p> <p>三、「中科南向聯外道路跨越大甲溪橋梁工程」：已於 105 年 11 月 17 日申報開工，完工後可舒解花博期間大量車潮。</p> <p>交通局：</p> <p>一、有關山手線下環微笑線成功到追分段雙軌化計畫於 105 年 10 月 3 日經行政院國發會開會通過，並由臺鐵局編列 106 年 5000 萬元公務預算進行規劃設計，預計 107 年動工，109 年完工，總經費 15.4 億元，全額由中央補助。</p> <p>二、捷運藍線本局業已依交通部初審意見完成報告書修正，於 105 年 8 月 2 日函報交通部審議，預計 12 月召開審查會議。</p> <p>三、另捷運綠線延伸線計畫業已依交通部初審審查意見完成報告書修正，於 105 年 11 月 14 日函報交通部審議，將持續積極推動交通部召開會議同意核定。</p>
04	<p>近期與市民密切相關之市政問題，市府仍一貫地站在體諒市民的角度，於法律許可之限度內減輕民眾負擔：</p> <p>一、本次地價稅調漲，總體而言，本市為六都最低；惟今年臺中公告地價調幅較劇烈的區域，是反應這三年地價漲幅及調和區域均衡性所致。雖然對大多數民眾影響不大(7 成在 1,000 元上下)，然而對少數新開發區的民眾卻有較大影響，因此，市府為體恤民情，並降低對民眾的衝擊。我請</p>	<p>地方稅務局 地政局 財政局 主計處 都市發展局 法制局</p>	<p>地方稅務局：</p> <p>一、有關財政部同意放寬自用住宅用地優惠稅率申請期限至 105 年 11 月 30 日乙節，本局持續加強宣導，截至 105 年 11 月 18 日止，申請案件已達 1 萬 4,672 件；另為專案輔導低收入及中低收入戶補提申請按自用住宅用地稅率課徵地價稅，業於 105 年 11 月 18 日主動寄發輔導函計 1,641 件，期減輕低收入及中低收入戶之地價稅負擔。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>地方稅務局研擬出具體配套方案，並於 11 月 7 日正式行文財政部，建議放寬自用住宅用地的地價稅優惠稅率的申請期限，也獲中央正面回應，將原定 9 月 22 日截止日期延後到 11 月 30 日，本市更採取積極作為，主動通知市民申請，截止上周五止，申請案件已高達 8,951 件，地價稅放寬申請期限措施，請地方稅務局持續宣導。</p> <p>二、為緩解民眾繳納稅款的壓力，地方稅務局也研擬「臺中市地方稅延期或分期繳納辦法」，並提送今日市政會議討論，以利民眾有較充裕時間繳交稅款，減輕負擔。政府施政務需「苦民所苦」，由於今年房市交易不似前 3 年熱絡，若以前 3 年地價評議做為今年稅基，可能未符實情。因此，就明年即將進行調整的房屋稅，請地稅局、地政局、財政局、主計處就房屋標準單價、自用或非自用住宅稅率、地段率、是否追溯等通盤考量、進行研議，將民眾負擔減至最低。</p> <p>三、此外，本項稅務延期或分期繳納的方式，能否擴及適用於房屋稅、汽車牌照稅，涉及財政部授權地方政府修訂相關法規，這部分請地稅、地政、都發、財政與法制局研議稅收課徵方式及相關法規修訂，降低對民眾的衝擊。</p>		<p>二、有關本市重行評定房屋標準價格相關業務辦理現況：</p> <p>(一)於 105 年 10 月 14 日召開「討論 106 年房屋標準價格重行評定作業辦理情形」會議，結論摘述如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、房屋標準單價調整幅度，宜以不超過財政健全方案所定合理造價 40% 為原則，至調整後單價是否擴及適用舊屋，在未對房市產生不良影響之原則下，應可不予追溯適用。 2、房屋地段率調整，宜儘量符合實際發展情形。 3、房屋折舊率及耐用年數，財政部已責請高雄市稅捐稽徵處彙整各地方政府意見，涉屬全國性及政策性議題，宜俟中央後續檢討情形再予評估。 4、本市對於其他供住家用房屋稅率是否檢討調整，宜綜合考量房屋標準價格重行評定情形後，賡續研議是否調整，避免產生過大衝擊。 <p>(二)目前本局刻正就房屋標準單價及地段率等事項，研議自住用及非自住用房屋等各種合理調整方案，並評估稅收影響情形，俟 106 年召開不動產評價委員會時，提請審議。</p> <p>三、本府建議「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」擴大適用範圍乙節，財政部授權各直轄市及縣(市)政府本諸權責辦理。本市業訂定「臺中市地方稅延期或分期繳納辦法」，針對課稅標的不變且因政府措施之施行，致地價稅、房屋稅及使用牌照稅應納稅額增加之納稅義務人，如為營</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>利事業已申報銷售額累計數較上一年同期比較，減少達百分之三十以上者、屬低收入者、依社會救助法領取急難救助金、依就業保險法領取失業給付或職業訓練生活津貼或其他特殊情況，經審查繳納確有困難者等情形，得申請延期或分期繳納。</p> <p>地政局： 本局及所屬各地政事務所當持續蒐集實價登錄交易實例，核實反映市場變動情形，並於 108 年度訂定合宜之公告地價，以達稅賦公平目標。</p> <p>財政局： 配合辦理</p> <p>主計處： 有關房屋標準單價、自用或非自用住宅稅率、地段率、是否追溯等議題，俟地稅局研擬提案，屆時本處將依規配合辦理。</p> <p>都市發展局： 有關指示研議房屋稅稅收課徵方式及相關法規修訂，降低對民眾的衝擊乙節，說明如下： 一、公益出租人課稅減徵： 鑒於房東懼因租賃事實曝光、課稅增加，致排斥將房屋出</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>租予租金補貼領取者或中低所得家庭，中央推出公益出租人政策。經核定之公益出租人，房屋稅比照自用住宅稅率課徵，又為增加該政策誘因，住宅法修正草案中明定公益出租人在地價稅部分，亦得訂有減徵空間。本府業於 105 年 9 月 2 日召開社會住宅暨公益出租人課稅減徵措施研商會議，會議決議請地方稅務局依住宅法修正條文第 16 條規定，參考相關減徵辦法，先行研訂減徵自治條例草案。</p> <p>二、社會住宅(含包租代管)課稅減徵</p> <p>考量社會住宅成本高、財務不易自償，以包租代管(包管)方式興辦社會住宅，惟房東懼因租賃事實曝光致相關課稅增加、參與意願不高，為順利推動社宅政策，住宅法修正草案訂定社會住宅興辦期間，直轄市、縣(市)政府應課徵之地價稅及房屋稅，得予適當減免。本府業於 105 年 9 月 2 日召開社會住宅暨公益出租人課稅減徵措施研商會議，會議決議請地方稅務局參考相關減徵辦法，先行研訂減徵自治條例草案，包括包租代管、政府自建社會住宅型式。</p> <p>法制局： 配合辦理相關法制作業。</p>
05	政府的存在是為彰顯社會公平正義，市府推動的各項福利措施目的也是如此，本市已實施的一連串幼托社福政策也獲得肯定，包括：	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、「托育一條龍」榮獲銓敘部「公務人員傑出貢獻獎-傑出團隊」：今年全國各機關共有 46 組優秀團體參選，只有 4 組團隊得獎，托育一條龍執行團隊從團體組中脫穎而出，令人相當振奮。托育一條龍以社會投資為理念，從政府、市場與家庭不同角度切入，延伸補助 0 至 6 歲的學齡前兒童托育費用，期望能給家長平價、有品質的托育照顧，擴大平價托育的市場增加托育人員就業率與收入穩定，並進一步增加平價托育的涵蓋率。去年 7 月實施以來廣受好評，我們進行的民調顯示，家長滿意度也高達九成。</p> <p>二、落實托老一條龍不老夢想館開幕：為長輩設計的「不老夢想館」在昨天正式開幕了。我們將原本的市長公館採 OT 的方式、委託弘道老人福利基金會營運，店名為「不老夢想 125 號」。該館兼具展覽與餐館複合式的功能，展示長者們豐富的人生故事、傳統與現代激盪的不老漬物新風貌；甚至包括銀髮族重回職場的新體驗、頗有電影「高年級實習生」的樣子，希望讓長輩們能健康促進、活躍老化。</p>		
06	<p>推動市政，如何將其實現，需要創意與執行力，我們也都一一推展中，以上為本周市政推動的分享。臺中水資源豐富，我們如何善用？「打造市民的河川」，讓民眾享有水與綠的生活環境，便是其中一項重要的工作。建構水的城市，首先是河道拓寬、還地於水、縮減車道；第二是進行河道景觀營造，使人能親近水，而不是三面光的水泥；第三是重視環境教育，提升環</p>	<p>水利局 建設局 交通局 文化局 觀光旅遊局 都市發展局</p>	<p>水利局： 一、本局將於拆除工程圍籬後儘速完成柳川東西路(臺灣大道至民權路段)AC 鋪面刨封，恢復路面平整，以保障用路人安全。 二、本局將於 AC 刨封完成後進行晚間點燈，讓民眾提早體驗夜間柳川之美，並增加民眾的期待感。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>保意識。市府採取綜合治理策略，目前已有大甲溪共生圈，也有大甲河流域十大景點，善用水的環境，市府以綠、柳川改造為示範，並將打造市民河川的理念推展到全市各主要排水系統，其中柳川將於年底完工開放，綠川預計 107 年完工，讓原本被拋棄的臭水溝，以嶄新面貌重見天日，並導入海綿城市、韌性城市等最新技術，可望再度吸引騷人墨客來此情感抒發，成為充滿文學氣質的地方，隨處走過，無處沒有詩詞。本市的水利工程，未來還有筏子溪、豐原軟埤仔溪、葫蘆墩圳、大里大康橋計畫、沙鹿南勢溪、梧棲大排等，將陸續推動。「綠柳成蔭、川流生景」是我的願景，臺中的開發與水息息相關，是因水而誕生的城市，就水利局「打造市民的河川-綠柳川環境景觀改造計畫」專案報告裁示如下：</p> <p>一、柳川環境改善工程即將完工啟用，配合撤除圍籬，請水利局務必留意相關安全設施，尤其因施工造成附近路面損壞，也請水利局全面檢視，並請建設局協助儘速恢復路面平整。</p> <p>二、柳川因附近僅有一處興中停車場，周遭停車位嚴重不足，請交通局妥為研擬未來停車場之規劃，並多加宣導民眾利用大眾運輸工具，提供完整乘車資訊，如停車場至公車接駁路線、停靠站、公車班次等，以利市民朋友們前來參觀遊玩；也需考慮文化城中城中的觀光中小運量巴士，以利老弱婦孺使用；另橋面設有 LED 光雕，請水利局研議於正式啟用前先行於夜間點燈，讓民眾提早體驗</p>	<p>新聞局</p>	<p>三、本局將配合辦理召開跨局處溝通平臺。</p> <p>四、為打造綠川成為市民的河川，水利局於第一階段綠川培力計畫，辦理訪談、培力學堂、願景工作坊及培力紀實活動，累計參與總人數達 772 人次，充分搭起官方與民間資訊交流意見溝通之平臺。目前新盛綠川水岸廊道計畫各配套工程自 105 年 7 月陸續開工，為承接並延續前期培力計畫參與者的培力熱情，已於 105 年 10 月接續辦理第二階段綠川培力深耕計畫。該計畫將辦理系列培力深耕及工程觀摩活動，持續透過相關議題及夥伴串聯擴增提昇參與能量與深度，從中找出在地水環境志工守望力量。</p> <p>五、經了解目前參與試預算中區提案情況已完成計畫提案階段，現正進入提案審議。針對目前提案內容，「東協之聲城市光廊」、「百年人文巷風華再現」、「東南亞志工服務」等相關議題已納入本培力深耕計畫辦理之系列活動規劃中，未來將視活動辦理議題串聯在地團體與組織，以促進在地連結，創造更高附加價值。</p> <p>建設局： 有關水利局辦理柳川環境改善工程(臺灣大道至南屯路)涉及道路及管線挖掘部分(臺灣大道至民權路)，水利局於圍籬拆除後將辦理道路重新創鋪改善，餘路段(民權路至南屯路)，經勘查尚有臺中醫院建案、污水及柳川整治工程施工中，本局先行納入路面改善評估，於配合各工程進行階段未能進行全面路面改</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>三、柳川下游及其周邊的環境改善計畫將持續推動，藉此帶動周邊的商業發展，且其完工並非結束，而是另一個責任的開始，請文化局、觀旅局思考以人本角度設計結合河岸文史據點，打造本市觀光廊帶，並請都發局鼓勵周邊大樓，特別是綠川附近區域，拉皮改善門面，營造優美的城市景觀，期盼打造最適宜市民生活的環境。</p> <p>四、有關於「新盛綠川水岸廊道計畫」，第三部曲的環境景觀營造工程已於 10 月 23 日正式開工，除請水利局於施工期間加強工安及交通問題，由於水域環境營造除了「水」的議題，還涉及都市計畫、交通、觀光產業、商業發展、地方建設等面向，請林陵三副市長、黃景茂秘書長督導水利局積極建立跨局處溝通平臺，加強市府資源共享及協調合作。</p> <p>五、為打造具有臺中市民共同記憶的綠川風華，水利局應持續與地方溝通，把人帶進來參與，使市民以此為榮，利用 improve 的概念，由下而上參與，除透過「綠川培力計畫」傾聽地方聲音，也請進一步結合參與式預算，同時研擬議題納入 i-Voting 規劃，除了能創造話題，也能促進在地連結，營造具特色的景觀風貌。</p> <p>六、豐原葫蘆墩圳開蓋整治也是本市水岸營造的一大重點，請林陵三副市長、黃景茂秘書長督導都發局加強邀集跨局處的討論，積極執行豐原副都心之進度。</p> <p>七、透過環境整治全面提昇水域水質，拉近人們與水域的距</p>		<p>善作業前，本局將依照鈞長指示，加強派員巡查，並適時進行坑洞修補或局部車道修復作業，以維護通行安全。</p> <p>交通局：</p> <p>一、查鄰近中區柳川附近停車場計有大誠立體停車場(成功路、大誠街口)可提供汽車 269 格及興中停車場(大誠街、中正路口)可提供汽車 148 格；另查興中停車場周邊路邊已劃設臺灣大道一段(三民路~中華路)汽車格 8 格、興中街(中山路~公園路)汽車格 64 格、三民路(臺灣大道一段~公園路)汽車格 24 格、興中街(臺灣大道一段~中山路)汽車格 64 格、成功路(中華路~三民路)汽車格 37 格、大誠街(臺灣大道一段~公園路)汽車格 8 格、吉祥街(光復路~成功路)汽車格 16 格、光復路(三民路~中華路)汽車格 30 格，合計共約 251 汽車格。另柳川東西路(民權路~臺灣大道一段)現況因水利局柳川環境改善工程，已塗銷停車格，俟水利局柳川工程完工後再行復舊，完工後預計於路邊再提供 86 格汽車停車格及 94 格機車格。</p> <p>二、另本局已推動「臺中市中區興中立體停車場新建工程」，核列 106 年先期規劃興建，明年將進行立體停車場之規劃設計作業，完工後預計將可提供 700 汽車格及 700 機車格，屆時亦將大幅提升中區的停車空間。</p> <p>文化局：</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>離，成為市民休閒娛樂的友善生活空間，有利於營造民眾對城市的光榮感，這也是市府改造綠川與柳川等各項水利工程的初衷，水利局目前也製作一連串相關宣導與介紹之影片，請新聞局、文化局、觀光旅遊局依其權責主動於辦理各項活動時推廣，擴大宣傳效益，加深市民對臺中的光榮感。</p>		<p>一、有關思考以人本角度設計結合河岸文史據點，打造本市觀光廊帶乙案：臺中文學館位柳川附近，原為日治時期的警察宿舍，1932 年落成。基於歷史建築之永續保存，呈現時代的精神與脈絡，記錄大臺中地區文學發展的軌跡，以及彰顯在地文學家的成就，本局於 2009 年登錄其為歷史建築，並在 2010 年 4 月進行古蹟修繕與活化再利用工程，於該區設立「臺中文學館」。各館舍以展覽、研習、推廣為主要用途，透過多元活潑的展示手法及互動裝置，達到文學教育與文化休閒之目的。館舍因深具建築美學與歷史氛圍，已成為文化觀光的新亮點。</p> <p>二、柳川沿線的文化資產點有：歷史建築林之助畫室、歷史建築日治時期警察宿舍；綠川沿線的文化資產點有：歷史建築中山綠橋、歷史建築公賣局第五酒廠，目前皆已開放參觀。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、為結合中區文史景點帶動柳川周邊觀光發展，本局自 105 年起規劃於中區柳川周邊舉辦城中城微旅行，連結第二市場、臺中市役所、臺中文學館、林之助紀念館、臺中州廳、萬代福影城、柳原教會及臺中公園等重要景點，結合在地導覽單位，期讓更多人深入了解中區及柳川周邊在地景點故事及人文風貌，以宣傳本市重要觀光資源。</p> <p>二、本局亦正進行「臺中市城中城人文自行車道建置工程」之</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>規劃設計，本案利用既有道路及柳川自行車道，並沿既有道路劃設自行車道標塊、標線、導覽牌、指標牌等，鏈結城中城區內古蹟景點，目前規劃長度為 5 公里，可望增進柳川及城中城周邊歷史景點串聯效益，及引導遊客以綠色運具進行文化及歷史旅遊。</p> <p>三、本局擬配合文化局「臺中市文化城中城歷史現場再現計畫」挑選 10 個歷史文化景點，協助該局建立告示牌再現歷史現場。</p> <p>四、另本局在辦理各項活動時，將依權責加強推廣，利用各媒體管道(網站、粉絲團、海報、摺頁、廣播電臺或報章雜誌)擴大活動宣傳效益，增加民眾參與意願。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、豐原葫蘆墩圳開蓋親水空間營造工程屬豐原副都心整體規劃中重要子計畫之一，該工程由本府水利局主政辦理；針對豐原副都心相關子計畫之推動，本府黃秘書長以每 3 個月一次召開推動檢討會議，針對計畫之推動辦理情形檢討是否符合預定進度，同時以本會議作為跨局處研商之討論平臺，除此之外，每個月亦定期由本局彙整各子計畫之各局處辦理進度提報秘書長，已達到豐原副都心列管推動之效。</p> <p>二、為鼓勵老舊建築物外牆修繕，本局訂有「臺中市都市更新整建維護補助實施辦法」及「臺中市建築風貌及環境景觀</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>改造補助要點」補助辦法，其中都市更新整建維護補助屋齡達 20 年以上建物之都市更新案規劃設計及施工經費，每案以不逾補助項目總經費 25%，且每案總工程費用除以總樓地板面積之單位成本以不超過法定工程造價標準之 50% 為限；另建築風貌及環境景觀改造補助針對屋齡達 15 年以上之建築物外觀立面修繕，每案補助額度上限為新臺幣 1 千萬元整且不超過總經費 45% 為原則，另內政部亦訂有「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」，補助民間自主更新整建維護規劃及工程經費，每案以不超過總經費 45% 為原則。</p> <p>三、本局並劃定「優先整建或維護更新地區」，位於該更新地區之建物申請整建維護補助可不受棟數及型態限制，且補助金額最高可達總工程經費之 70%，柳川下游及其周邊、綠川附近區域大樓位於經本府公告之「綠川藍綠帶」、「中華路及第二市場周邊」優先整建或維護更新地區，將提高民眾參與老舊建物拉皮誘因。</p> <p>四、本局並辦理 105 年度「中央都市更新基金補助臺中市政府委外成立自主更新輔導團」委託技術服務案，將委外成立自主更新輔導團，主動積極介入民間，輔導民眾自主辦理更新，後續將會辦理多場住戶說明會、社區巡迴座談會，並辦理教育訓練，培養都市更新種子並協助整合民眾意見。輔導團案已於 105 年 11 月 21 日辦理議價完成，完成發包後將積極輔導柳川下游及其周邊、綠川附近區域大樓</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p style="text-align: center;">拉皮改善門面。</p> <p>新聞局： 有關環境整治全面提昇水域水質、改造綠川與柳川等各項水利工程之宣導介紹，本局配合水利局拍攝一支柳川隊長微電影與柳川工程動畫，並透過本局 YouTube 與市長臉書宣導。另委託東森新聞雲於新聞網站平臺播出影音及圖文廣告、FB 社群影音與手機 APP 廣告擴大宣導效益。</p>
07	<p>有關今日水利局報告「打造市民的河川-綠柳川環境景觀改造計畫」，林陵三副市長表示以下意見：</p> <p>一、康橋計畫是市長擔任立委時期即提出之政策，深具遠見，目前早溪整治計畫已向上下游延伸，將以中興大學後門為基準，往上游 2.6 公里、往下游 6 公里串聯成 10 公里的河岸景觀，擴大為「大康橋計畫」，將與第三河川局及相關單位合作完成。</p> <p>二、一座美麗城市一定有水域經過，本市有東西向的大安溪、貫穿臺中市的大甲溪、南邊則有烏溪，也有南北向的早溪、綠川、柳川、筏子溪等，即將完成的柳川整治成績將是未來整治綠川的保證，未來柳川水質及河岸空間完工後，不只具有排水防洪之用，更兼具都市藍帶休閒功能，將有助於中區的再生。柳川年底完工要感謝中區區長、里長、在地居民及水利局同仁的努力溝通協調，另外臺中公</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>園日月湖水質優氧化情況嚴重，亦於年底前可完成清淤工作。</p> <p>三、本市擁有難能可貴、充沛的水資源，但民生工業用水仍須未雨綢繆，只靠大甲溪水資源仍不敷使用，因此未來將啟動聯合運用輸水工程，連通大安溪與大甲溪，並於颱風來襲時，德基水庫排洪採放水不排沙的作法，以避免水源濁度飆升，導致停水危機。</p> <p>四、本市大肚山兩側擁有寶貴之湧泉，是得天獨厚的淡水資源，也是臺中水資源中重要的一環，必須加以保護，不要輕易地讓有用的水資源流到大海，將是我們所期望達到的目標。</p> <p>五、筏子溪整治與綠、柳川型態不同，因為筏子溪河道寬，且鄰近 74 號道路、中山高速公路，是本市重要門戶，因此除了河岸環境要美化，也因為我們有廣闊的腹地，因此未來也希望能將筏子溪打造成為中部輕艇、龍舟比賽場地，造福中部的市民。</p>		
08	<p>針對林副市長所提有關本市河川治理相關規劃，可望能打造臺中成為一座擁有美麗河川的親水城市，為盡早落實此願景，請相關機關積極辦理：</p> <p>一、有關大康橋計畫，請水利局與都發局、第三河川局等相關單位積極合作，進行都市計畫變更、土地徵收、經費爭取等措施，積極營造旱溪成為兼具安全性、利用性、社會性</p>	<p>水利局 都市發展局 各區公所 本府各機關 經濟發展局 人事處</p>	<p>水利局：</p> <p>一、「大康橋計畫」關鍵用地瓶頸已順利突破，後續水利局將依指示與都發局、第三河川局等相關單位通力合作，按規劃期程加速推動都市計畫變更、土地徵收、經費爭取等措施，積極營造旱溪排水成為兼具安全性、利用性、社會性及教育性的城市河川。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>及教育性的城市河川，讓市民都能親近。</p> <p>二、繼柳川之後，民眾在下個月也可看到建設局日月湖的清淤成績，明年則可看到綠川整治成效，在此也感謝中區區長、當地里長積極與居民之溝通協調，才能順利施工，使環境改善營造工程得以順利完成。</p> <p>三、儘管本市擁有豐沛水資源，我們將配合中央對大安溪、大甲溪之聯合運用輸水工程政策積極執行，本項工程將連通大安溪與大甲溪，未來倘颱風季節來襲，德基水庫排洪時，將採放水不排沙之作法，以避免自來水水源濁度飆升，導致停水危機。</p> <p>四、請水利局配合水利署調查湧泉位置後，善加利用此項資源，以防止淡水輕易流入海水，造成浪費水源之情形產生。</p> <p>五、為因應目前與未來各項水利建設所需之專業人力，請水利局、人事處積極爭取明年組織擴編，增加員額，以完成本市對防洪治水工程的整頓。</p> <p>六、為利爭取公共工程品質獎之榮耀，有關綠川、柳川環境工程營造，請增加原始生態調查、分析目前生態，並加強生態友善、生態補強措施，後續水質監測、維護管理等，也請一併研議。</p> <p>七、12 月 1 日黃景茂秘書長將與建設局、水利局一同研商有關今年公共工程金質獎之檢討會議，以積極爭取明年公共工程品質獎，例如明年建設局路平專案可從路基改善等著手，以期於競賽中獲獎；12 月 12 日黃景茂秘書長將召集</p>		<p>二、目前「大安大甲溪聯合運用輸水工程」水利署已提出替代方案，並正為進入第二階環評範疇界定做準備，特別辦理「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-替代方案可行性規劃」委託技術服務，將於 105 年 11 月 25 日召開期中報告審查會議。另依環保署建議積極親訪地方里長、里民，預計於 105 年 11 月份開始依環評規定辦理 3 場環境影響說明書公開說明會，俟方案評估有一定成果後，再依環評規定預計於 105 年底辦理範疇界定公開說明會。倘有需求本局將積極協助並持續關心相關進度。另有關德基水庫颱風時期排洪情況，水利署表示該水庫排洪並非以專用排砂道進行排放，僅自經沉澱之上層水進行排放，相對濁度較低，故並不致增加原水濁度負擔。</p> <p>三、本局「臺中市地下水資源調查建置運用管理計畫—大肚山等地區湧泉調查及利用可行性評估」委託專業服務目前於計畫範圍(臺中市大肚山周邊、霧峰區、大安區及大甲區)選定 10 點湧泉區域，將進行生態、水文、文史、產業等深度環境調查，提出自然湧泉生態環境、人文景觀重現、地方特色產業再造規劃，以及湧泉復育空間設計，並進行社區培力透過宣導社區推廣教育活動，凝聚社區居民維護湧泉文化及生態，營造友善特色親水及遊憩空間。</p> <p>四、本局 105 年度為應水利業務之急需，擴充編制人力，經提報預估未來 3 年(105-107)人力需求計 55 名。本局並於 105 年 10 月 25 日府簽核配 106 年度編制員額增置 10 名。為</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>各局處及各區公所討論如何評選建築師及施工廠商，以精進本市公共工程品質。</p>		<p>完成臺中市對防洪治水工程的整頓及治理，加強筏子溪、綠川、柳川環境工程營造，並增加原始生態調查等各項重大設施及排水整頓。106 年度將審慎運用核增 10 名編制人力；惟本局目前人力尚嫌不足，如經人力調度運用後尚須擴充組織編制員額，請人事處考量本局業務及職掌繁重，向中央加強爭取增加本局編制員額。</p> <p>五、柳川今年榮獲第 16 屆公共工程金質獎肯定，柳川藉由河道拓寬，導入低衝擊開發(LID)工法，並廣植喬木及水生植物，營造生態友善環境，因此昆蟲、魚、鳥等生物都回到河岸了，而綠川環境營造工程將原本毫無生態之加蓋河段重新開蓋，並藉由污水截流及礫間處理設施改善水質，開蓋後的綠川將打造景觀河道，引進更多的綠意、更乾淨的水、更友善的生態，營造更佳生物棲息環境，而後續水利局並已規劃相關維護管理事宜及水質監測作業，以達兼顧工程施工及生態環境之理想目標。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、查本府水利局 105 年 8 月 17 日召開「潭子外圍截水道工程及早溪排水國光橋上游整治推動事宜研商會議」，有關早溪排水國光橋上游整治工程用地部分，經濟部水利署已核定經費辦理都市計畫個案變更，俟經濟部水利署第三河川局檢送變更後計畫書圖至本局，本局將協助辦理都市計畫法定程序。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、又為推動「大康橋計畫」，以中興大學後門為基準串聯成 10 公里河岸景觀部分，由本府水利局或水利署第三河川局依規劃成果提列所需用地範圍後，依內政部 93 年 1 月 7 日內授營都字第 0920091111 號函內容，循行政程序逕予認定都市計畫法第 27 條第 1 項個案變更，檢送變更後計畫書圖至本局，本局將協助辦理都市計畫法定程序，以積極營造早溪成為兼具安全性、利用性、社會性及教育性之城市河川。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>經濟發展局： 經濟部水利署推動「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」將提送二階環評，為此，經濟部水利署中區水資源局陳局長於 105 年 11 月 2 日拜訪本府經發局呂局長，討論大臺中水資源現況並爭取市府支持「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」，已表示為臺中市未來發展的用水需求及供水穩定性，將會支持中央興辦水資源建設，但請經濟部中區水資源局與當地居民妥善溝通，市府將適時協助。</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>市府經發局已與管理德基水庫之臺灣電力股份有限公司大甲溪發電廠建立連繫平臺，於洪颱來臨前先行溝通德基水庫排洪採放水不排沙的作法，以避免原水濁度飆升自來水公司無法處理而導致停水。</p> <p>人事處： 查本府預計於 106 年核配水利局 10 名員額，屆時本處即配合該局辦理修編事宜。</p>
09	<p>林肯在美國南北戰爭曾說過：A house divided against itself can not stand. 因此政府在面對問題時，應以長遠眼光來看待。本次公告地價調整已考慮各區域發展，地價稅增加幅度較明顯部分為重劃區或近年蓬勃發展的新開發地區，如西屯區、南屯區及北屯區；一般地區的增加幅度較少，如東區及南區調幅則相對較低，然為體恤市民，本市根據稅徵稽徵法所賦予地方政府的權限，制定延期或分期繳納的辦法，不僅適用在地價稅、房屋稅，還包括使用牌照稅也可以適用，僅管此作法會增加許多行政上成本，但這應是政府須苦民所苦的地方。另外，為落實稅收公平，請地稅局進一步研議現行地價稅採累進稅率之合宜性，並擬定說帖提送中央建議修法；也請地政局研擬將地價稅調漲年度由 3 年縮短為 2 年之說帖，此兩案請法制局協助檢視，並透過臺北辦事處協請本市立委督促中央完成修法；此外，今年本市採市價 14.61% 做公告地</p>	<p>地方稅務局 地政局 法制局</p>	<p>地方稅務局： 有關研議現行地價稅採累進稅率之合宜性，並擬定說帖提送中央建議修法事宜，本局刻正研議辦理中，俟辦理完成後，擬定說帖提送中央建議修法。</p> <p>地政局： 本局業於相關會議積極向中央建議縮短重新規定地價期間，已獲內政部正視，並於 105 年 11 月 8 日由花政務次長敬群主持「審查『平均地權條例』部分條文草案會議」獲致決議，平均地權條例第 14 條草案將修正為：「規定地價後，每二年重新規定地價一次。」內政部預計於近期內將該草案送行政院會審議。</p> <p>法制局：</p>

臺中市政府第 273 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 14 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>價，全國是以 20% 為基準，因此本市稅基並不高(全國倒數第 5)，且中央是採 103 年-105 年合計值作為漲幅，本市採取平均值 38% 為漲幅，每項措施均充分展現市府體諒民心的作為，也代表我們一直秉持解決問題的態度施政，故本市首創六都之先，研擬「臺中市地方稅延期或分期繳納辦法」草案，以降低市民負擔。</p>		<p>本局將協助檢視相關說帖。</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁早安，又到了年底回顧與展望的時刻，一轉眼我們執政將屆滿 2 年，目前市政推動已漸有成果，如中區再生、水與綠環境發展、花博工程啟動、偏鄉建設等，以下就近期市政推動與大家分享，首先是舊城翻新之「文化城中城」計畫的推動，包括臺中火車站高架化通車後的周邊規劃、綠柳川整治，以及新建國市場啟用、上週末臺糖舊址的搖滾臺中音樂節等，已使臺中舊城區再展風華，其中幾點特別值得關注：</p> <p>一、「建國前半生-市場特展」：舊市區擁有與眾不同的特點，即傳統市場特別多，第一市場與東協廣場附近發展息息相關；第二市場明年將滿百年，也規劃了一連串的百年紀念活動；第三市場跟文創園區結合；第四市場由文化局將其列為「歷史建築」；第五市場將結合附近的臺中文學館、柳川、串連到州廳、市役所打造為文學市場。今日表揚的「建國市場田調團」，非常感謝他們籌辦「建國前半生·市場特展」，推廣並記錄傳統市場文化特色，傳承舊市場的記憶與人情味，也讓市民看到市場的蛻變與未來，同時建國市場自治會今日特別致贈市府感謝狀，顯見市府致力新建國市場整體規劃有成，深受肯定。</p> <p>二、日月湖清淤工程，引進旱溪活水：日月湖開闢以來從未大規模清淤，加上地下水量不足、造成湖底淤積嚴重，落葉及動物排泄物被雨水沖刷進入湖中，在湖底發臭，影響環境及棲地。為解決問題，我們將清除湖底污泥，加設排泥及雨水截流設施，並自旱溪引進活水、設置水撲滿與抽水</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>井，澈底改善日月湖的水質；清淤過程中並確保湖中的烏龜、魚類等生物安全。工程完工後，可讓日月湖不分旱季與否，都有淨化水源注入，未來串起日月湖、綠空鐵道軸線、綠川等中區沿線景點，將可促進中區繁榮發展！</p> <p>三、「刑務所典獄官舍及浴場」修復工程動工：刑務所附近建築群，是在臺最完整的市區日式宿舍群，非常珍貴，其中刑務所演武場經民間參與活化後獲得重生，獲得財政部金擘獎，我們也逐步將其餘建築修復後，打造為臺中在地文創景點，針對「典獄官舍」及「浴場」兩棟建物，特別編列經費進行修復，本修復工程更獲得文化部補助「再造歷史現場旗艦計畫」3.6 億元的計畫之一。此區修復後可望串聯臺中文創園區、刑務所演武場、臺中州廳、市役所等文化景點，成為舊城區文化的新亮點，未來 5 年內舊城歷史風貌將逐步再現，打造出美麗的文化走廊。</p> <p>四、「臺中大車站計畫」獲內政部審議通過：市府提出「臺中大車站計畫」，其理念是以轉運站作連結，做到「共站分流」，由火車站延伸到轉運站，有鐵路、捷運、客運、公車、iBike 等，大車站計畫將可完整呈現 Mr.B&B 複合式交通網，使山、海、屯、市區透過交通連結，打造大眾運輸的立體廊道，目前，站前國光客運站即將搬遷拆除；站前廣場也由政府興建中，並透過都市更新發展立體化站區，建構未來百年車站格局，打造車站新風貌。</p>		

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
02	<p>除了市中心外，我們也積極拉近城鄉差距，以大甲溪流域形成花博花園城市規劃，後花博時期的北臺中，從大安溪到大甲溪，及鐵路山海線區域間，形塑出新的都市格局，而花博園區從后里擴充到外埔、豐原，打通北臺中的發展，期望未來能將鐵公路網串連，以綠色交通、低碳方式發展此區：</p> <p>一、花博外埔永豐園區開工動土：此園區上周已動土，將設置「綠能館」及「自然館」兩座展館，未來市府將邀請農委會所屬單位進駐，包括農業改良場試驗所、種苗繁殖場，攜手發展循環、體驗精緻農業。此外，花博非一次性展覽，而是打造花園城市的策略，是永續發展的基礎，因此，花博結束後，外埔園區將打造為臺灣農業示範區，配合周邊道路開闢，為地方留下建設，完善北臺中的都市規劃，也請農業局積極爭取在臺中成立農產貿易物流專區，以及 2020 年世界蘭展在臺中舉辦，以利北臺中的整體發展。</p> <p>二、大甲鐵砧山：大甲溪流域沿岸充滿許多具在地特色的故事與景點，其中鐵砧山曾是當地熱門的遊憩景點，「鐵砧晚霞」在清代更名列臺灣 12 大美景之一。然而許多設備由於年久失修，使得當地觀光逐漸沒落。在立法院蔡副院長的協助下，我們已爭取到中央補助鐵砧山風景區改善工程經費，將整建擴大星光露營區，未來規劃結合周邊宗教文化景點，期盼能讓原縣區得到更大的關注，也讓特色景點能發揚光大，未來還要加以串連包括劍井、延平郡王像、冷泉、大甲鎮瀾宮等，希望能打造鐵砧山、鰲峰山成為海</p>	<p>農業局 觀光旅遊局 文化局 本府各機關 東勢區公所 大甲區公所</p>	<p>農業局：</p> <p>一、臺中市交通便利，高鐵、航空及港口兼具，鄰近花卉、水果及各種農特產品之產區，是發展成為農產貿易物流的最佳據點，充分延續利用 2018 臺中世界花卉博覽會所建設的后里馬場園區花豔館、外埔永豐園區自然館及綠能館此些永久場館，設立「臺灣農產貿易物流中心」，創造更多與國內外產業廠商及專家學者交流合作等採購機會，將資源有效整合，並打造出功能完善，軟硬體設備符合產業需求之專區，結合產官學的力量可為臺灣農業拓展出最佳世界版圖並透過 2020 舉辦世界蘭花會議延續花博能量，農業局積極爭取在臺中成立農產貿易物流專區及 2020 年世界蘭花會議在臺中舉辦目前進度委託專業評估，俟該規劃公司完成報告內容後，再行呈送行政院專案核准。</p> <p>二、本案 2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區自然館與綠能館佈展施作委託專業策展勞務採購案，已於 105 年 11 月 9 日辦理上網公告，預計於 105 年 12 月 9 日辦理開標。待策展標決標完成簽約後，將之前與農業改良場試驗所討論之 3 次會議內容納入佈展規劃並結合農業改良場試驗所、種苗繁殖場，攜手發展循環、體驗及精緻農業。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、為打造大甲鐵砧山、鰲峰山成為海線雙丘，吸引旅客到中南部觀光旅遊，本局刻正簽辦動支第一預備金辦理「大甲鐵</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>線雙丘，成為大甲特有之文化觀光新亮點，成為吸引旅客到中部觀光旅遊的行銷亮點。</p> <p>三、東勢草地音樂節：上週於東勢河濱公園舉辦草地音樂節，吸引許多外地遊客前往感受特有的客家音樂特色，而活動現場的雕像「龍馬」，是東勢的精神支柱，雕塑大師楊英風曾於 54 年前製作 5 座古神獸雕像「龍馬」，其中 4 座駐守在東勢大橋兩端，已成為東勢區的地標，惟目前第 5 尊龍馬座落於陽明山公園，我們正積極與臺北市政府洽商，以早日將其迎回東勢團圓。</p>		<p>砧山風景特定區觀光發展整體規劃」，另大甲區公所在立法院副院長協助下，已爭取到中央補助鐵砧山風景區改善工程經費，目前刻正辦理大甲鐵砧山遊憩區觀光服務設施改善工程委託技術服務之採購發包作業。</p> <p>二、本局俟大甲區公所完成本案工程後，研議於 106 年度辦理大甲鐵砧山促參委託經營管理及配合整體觀光發展規劃成果結合周邊宗教文化景點並串接包括劍井、延平郡王像、冷泉、大甲鎮瀾宮等，以打造鐵砧山、鰲峰山成為海線雙丘，以吸引旅客到中部觀光旅遊。</p> <p>文化局： 有關推展大甲鐵砧山觀光乙節，本局擬研議將大甲溪流域沿岸相關景點規劃列入 2017 臺中市文化專車行程，成為吸引旅客到中部觀光旅遊的行銷亮點。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>東勢區公所： 一、東勢大橋(原名東豐大橋)橫跨大甲溪，連結東勢與石岡兩區，東豐大橋建造於民國 51 年，當時省公路局即花費了時值 20 餘萬元新臺幣，委請名藝術家楊英風大師，為東豐大橋親自塑造橋頭柱上之飛龍塑像，於九二一地震時嚴</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>重受損，在 2002 年時重建完成並改名為東勢大橋。</p> <p>二、目前飛龍有 7 隻，2 隻在其文教基金會館內收藏，材料為銅鑄，1 隻在陽明山(位於陽明公園內產權屬於臺中市政府)，4 隻在東勢，921 集集大地震損了東勢對外交通大動脈所幸並未造成交通中斷，在飛龍「威龍顯靈」的庇佑下，東勢居民均安然無恙，也因此「飛龍」受到鄉親的重視，並把「飛龍」融入地方特性與藝術價值。</p> <p>三、有關龍馬報導經新聞披露後，受到本區民眾熱烈反映，希望藉由「龍馬」的磅礴氣勢，帶給山城區新氣象，振興山城產業，未來公所已逐步策劃各項規劃，例如：拍攝微電影、修復龍馬活動、龍馬歸隊、龍馬地景藝術及發行龍馬悠遊卡等活動，期盼藉由文化復興與社區總體營造運動等，在地居民自發性活動，讓遊客與遊子重新愛上東勢，串連蔡總統之「浪漫臺三線」與市長「大甲溪文化祭」亮點計畫，更讓全國看見美麗山城—東勢的特色與進步。</p> <p>四、本案在東勢居民的號召「讓龍馬歸隊」，居民衷心期盼在陽明山公園第五隻「龍馬」能與本區四隻龍馬團圓，未來擬配合河濱公園活化計畫把第五隻龍馬宣誓安置於該處，並呈請市座屆時撥冗出席，共同陪伴守護東勢的未來，藉由「龍馬精神」帶動客家族群團結心，並成為浪漫臺三線地標之一。</p> <p>五、因位於陽明山國家公園內之飛龍區之龍馬係於屬臺中市政府所有，本所已於 105 年 11 月 24 日東勢人文字第</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>1050023221 號簽呈，懇請市座同意由臺中市政府民政局與臺北市政府洽談與捐贈(讓與)方式贈與本區，共同促成佳話。</p> <p>大甲區公所： 有關立法院蔡副院長協助中央補助鐵砧山風景區改善工程，目前委託設計監造標已於 11 月 18 完成評選，並於 11 月 24 日完成議價及簽約程序，已請設計公司儘速完成設計書圖，以利後續工程發包進行。</p>
03	<p>中彰投苗共同治理在今日下午就有一項相當重要的成果，「國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」(即溪尾大橋工程)完工啟用通車典禮，溪尾大橋正式通車後，將可串連到彰化，實現在地民眾的長久期盼。我向來認為，交通是一切發展的基礎，本市生活圈道路已有架構，但仍欠缺串連，因此我提出「三環三連齊串連」之願景，以臺 74 號快速道路為內環、國道為中環、濱海或山城快速道路作外環，並且要把銜接的匝道與空中立體交叉路段逐步完成，建立周邊交通路網，讓臺中成為交通便捷的都市。此外，由於中央刻正推動大型國家建設計畫，因此我們針對匝道、公路等建設，如國道 3、4 號往西濱快速道路、東豐快速道路由國道 4 號進入山城等，提出整合性計畫，積極爭取中央支持，希望讓大臺中的生活圈交通更為暢順，這也有助於連結中彰投苗，使得區域聯合治理可有更好</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	成果，以上為市政推動之進展，與大家分享。		
04	<p>原有建國市場的攤商順利遷移、新建國市場也已正式啟用，非常感謝張光瑤副市長、經發局同仁們持續不斷的努力，才能使建國市場展現全新風貌。張光瑤副市長提示，針對建國市場停車問題，首先應改變商家與市民之固有觀念，讓建國市場內機車淨空，維持市場內民眾與攤商買賣東西及行走的空間；其次是市場管理方面，市府各項作為能否成功尚須仰賴市場自治會的合作，方能提升本市市場品質：</p> <p>一、請交通局研議塗銷市場內機車停車格、增設市場周遭停車格，並引導民眾將機車停放於市場外。</p> <p>二、請建設局與經發局研議於建成路增設機車出入通道，以方便市民進出市場，也可維護停車秩序。</p> <p>三、短期而言，市府應做好市場建築等硬體建設；長期而言，市場之管理則仰賴市場自治會之協助，發揮自主管理、攤商引導等作用；由於市場易有內部利益糾葛，因此涉及市場相關事宜，請經發局務必先與市場自治會溝通，由自治會協助市場內部先行協商、並達成共識，俾利市府後續作業。</p>	<p>交通局 經濟發展局 建設局</p>	<p>交通局：</p> <p>一、經查市場內機車停車格係位於建國市場附屬停車場範圍，由本府經濟發展局權管，該局業於 105 年 11 月 7 日塗銷停車場內部分機車停車格，並已派員引導機車停放至 3 樓機車停車格或周邊路段之機車停車格。</p> <p>二、查新建國市場周邊原設置 122 格汽車格及 81 格機車格，因應新建國市場啟用，本局已於建成路(樂業一路~樂業二路)、樂業南路(樂業一路~樂業二路)、樂業一路(建成路~進德街)、進德路(樂業路~忠孝路，含人行道)、樂業二路(進德路~樂業南路，含人行道)再增設 132 格汽車格及 1211 格機車格。</p> <p>三、新建國市場周邊道路已於 105 年 10 月 1 日起納入收費管理，市場周邊汽車格採差別費率(15 元/半小時)收費，其餘路段採一般費率(20 元/小時)收費，另機車採計次計費(每日每次 20 元)，考量進出市場民眾、攤商多以機車代步，有發售機車月票(每月每張 200 元)，減輕其停車費負擔。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、建成路增設機車出入通道乙節，本局已邀集相關局處辦理會勘，決議由本局向該處人行道權責機關(建設局)提出設置申請，再由該局續處。</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、市場自治會具有匯聚攤商共識及自主管理功能，係市場永續發展之關鍵，爰此，本局於建國市場搬遷前即重視市府與自治會之溝通與合作，辦理多場次搬遷說明會，向自治會代表說明市府政策並傾聽訴求；9 月 20 日新市場啟用後，為賡續完善市場環境，由張副市長光瑤主持啟用後檢討會議及現場視察，皆邀請自治會會長、會員代表及地方議員與會，以期於政策形成過程傾聽自治會建議，使政策符合實際需求。期待市府與自治會通力合作，強化市場自治會整合及意見表達角色，以期逐步賦予自主管理意識與能力，俾利後續推動各項市場行銷活動及未來國際級觀光市場發展。</p> <p>建設局：</p> <p>一、關建國市場建成路建議增設機車出入通道一節，查建成路處側其土地使用分區為綠地，依臺中市公園及行道樹管理自治條例第十三條規定：「公園內不得有下列行為：五、駕駛汽機車或違規停放車輛。」，再依同條規定「前項第一款、第四款、第五款、第八款、第十款或第十二款之行為，經建設局許可者，不在此限。」，合先敘明。</p> <p>二、本案將依上開條例，依規由需求單位(經發局)提出設置圖說等資料向本局申請核准始得施作。</p>
05	傳統市場與攤販的管理課題向來複雜，因此許多地方政府不想	經濟發展局	經濟發展局：

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>面對，但我們採取不一樣的角度處理，且傳統市場是現代社會發展重要的互動場域，加上舊市區市場密度相當高，市場文化除了人情味，也兼具「阿娘的滋味」，發展的是一種有溫度的人際互動、社區記憶，因此如果定位好、充滿自身特色、營造好周邊環境，將有很大的未來性，與其視而不見，不如積極面對，針對今日經發局專案報告「傳統市場與攤販管理的新紀元時代」裁示如下：</p> <p>一、請經發局持續檢討各公有零售市場營運情形，因地制宜研擬市場活化計畫、輔導成立自治會，並檢討市場用地問題；請警察局持續加強維護本市各公有零售市場及列管攤販集中區周邊區域整體安全，並取締場外違規攤販，保障合法攤商權益。</p> <p>二、傳統市場或夜市、攤販集中區之飲食文化與城市息息相關，飲食文化具備人情味，也能呈現本市特色，因此如何變成亮點非常重要，請經發局、文化局、新聞局，針對本市市場之文化特色、美食小吃，規劃完整行銷計畫，也可搭配觀旅局套裝行程作行銷，以吸引更多人潮至本市觀光。</p> <p>三、請交通局規劃市場及攤販集中區周邊公共運輸路網，同時搭配新路網檢討舊路線，並於主要道路建置指引標示，提升交通便利性；另為解決市場內攤販裝卸貨導致空間壅塞或空氣汙染問題，請經發局研議於市場內以電動車作為攤販搬運貨物之交通工具，及限制機車進入市場之時間，以</p>	<p>警察局 文化局 新聞局 觀光旅遊局 交通局 衛生局 環境保護局 民政局 社會局</p>	<p>一、為活化本市公有傳統市場，本局對於營運績效良好或尚可之傳統市場，將督促各市場做好攤鋪位管理，輔導攤商提升經營能力，強化自治會功能，適時辦理促銷活動，以活絡傳統市場商機，使市場更具競爭力，另對於市場經營績效不佳之市場，將依「臺中市公有零售市場出租及委託經營管理辦法」辦理整場或部分空間出租，引入民間廠商之專業與彈性，提振市場周邊經濟繁榮，另考量商業經營模式日新月異、商場林立及消費行為改變，現存公有零售市場民生需求功能已逐漸式微，本局亦配合都市發展局公共設施用地專案通盤檢討，建議檢討釋出市場用地 1113 處、面積共計 43.12 公頃。</p> <p>二、為積極提升傳統市場競爭力，本局除了持續投入硬體設備改善外，更結合市場人文、歷史、美食等元素，強化一市場一特色。自 95 年起，每年辦理臺中市名攤名產行銷活動，105 年藉由設計操作各項主題行銷活動以宣傳傳統市場及形塑市場形象，相關活動內容包括：吉祥物票選活動、傳統市場假日巡禮專車、市場嘉年華系列活動等，藉以吸引更多人潮至本市觀光。</p> <p>三、為維護本市公有零售市場購物環境品質，本局已責請各市場自治會於營業時間以派員於各公有市場出入口勸導，或放置車阻方式以管制機車進入，本市亦為全臺第一個發起「市場無車」的縣市，率先於第一公有零售市場辦理市場無車日活動，未來將陸續推廣至其他公有零售市場，讓本</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>維護市場購物環境品質。</p> <p>四、為保障本市食安，請衛生局加強輔導攤商、攤販，並建立稽查機制，如進行食安檢測、建立食安標章、利用評鑑制度等，以保障民眾食的安心；也請環保局持續協助本市各公有零售市場的垃圾清運及資源回收工作，維護周邊區域環境清潔。</p> <p>五、除了第二市場百年慶典，第三、第五及建國市場，也將分別打造為文創市場、文學市場以及國際觀光市場，曾有調查顯示，外國觀光客選擇旅遊地點時對當地觀光夜市或特色市集都展現高度興趣，因此請觀旅局研議將本市具特色公有市場或觀光夜市納入套裝旅遊行程，吸引觀光客並提升國際知名度。</p> <p>六、除了上述所提及之特色市場外，請經發局加強行銷本市其他市場，研議透過 i-Voting 等方式選出各市場具代表性的特色美食，建立市場品牌並加強宣傳，透過整合周邊環境與交通，希望讓各個市場找到自有定位、發展自己的特色，以提升競爭力，吸引觀光人潮。</p> <p>七、為能發揮「愛物、惜物」精神，並達到照顧弱勢目的，本市目前已成立 6 個公有市場「愛心食材交流平臺」，提供各個社區關懷據點烹煮食材，照顧獨居老人等弱勢族群，除此之外，本市各地寺廟也有信徒祭拜後之多餘供品，可成為愛心食材之另一來源，請民政局、社會局與經發局合作，共同將愛心食材納入全市公有市場之交流平臺中，以</p>		<p>市公有市場成為購物民眾安心購物的舒適空間。</p> <p>四、本市第二公有零售市場嵐肉燥專賣店及逢甲夜市攤販集中區繼光香香雞、日船章魚小丸子、明倫蛋餅分別榮獲 105 年度傳統市場美食名攤大賞票選活動前 20 大名攤，未來針對本市公有零售市場規劃讓民眾票選各市場之特色美食，讓每個市場皆有代表性之特色名攤。</p> <p>五、為加強本市公有市場愛心食物銀行平臺食材供應，本局與建國市場自治組織於 105 年 8 月 28 日舉辦之新建國市場普渡祈福法中，特與社會局合作，將普渡祭品提供愛心食物銀行平臺，捐助本市所屬弱勢單位、家庭，結合公部門與民間單位力量，共同展現愛心並善盡社會責任，後續將與民政局共同研議將本市各地寺廟祭拜後之多餘供品提供予公有市場愛心食物銀行平臺之可行性。</p> <p>警察局： 為保障合法攤商權益及維護用路人安全，本局持續加強本市公有零售市場及攤販集中區外周邊占用道路違規攤販之勸導取締工作。</p> <p>文化局： 有關行銷本市市場文化特色及美食小吃乙節，2016 臺中市文化專車已規劃兩條路線、12 車次至第二市場及第五市場用餐，另擬研議續行列入 2017 文化專車行程，以吸引更多人潮至本市</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	照顧更多市民。		<p>觀光。</p> <p>新聞局： 針對本市市場之文化特色、美食小吃完整行銷，本局已規劃一系列宣傳計畫如下： 一、拍攝勇闖中臺灣第 2 季共 28 集，內容針對臺中各地景點與市場、美食小吃拍攝宣傳微節目，邀請知名藝人詳細介紹。 二、協助拍攝「宜居城市 生活首都-形象願景」影片，內容針對建國市場作一系列介紹與宣傳。 三、針對「食安」拍攝微節目，宣導市府嚴格對市民食安把關的決心。 四、針對「臺中特產」拍攝宣傳影片，強力行銷臺中特產。 五、針對「公有市場」拍攝微節目：第一集 豐原第一市場(8 月 28 日首播)、第二集 臺中第三市場(9 月 4 日首播)、第三集 梧棲公有市場(9 月 18 日首播)、第四集 建國市場(10 月 2 日首播)、第五集 臺中第五市場(10 月 16 日首播)、第六集 臺中第二市場。</p> <p>觀光旅遊局： 本局於觀光旅遊網上介紹有建國市場及第二市場之套裝遊程，網站並有中英日韓等語言版本，供國內外遊客作為本市觀光旅遊參考。另本局於 105 年 8 月底至 11 月底辦理城中城小</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>旅行，以步行方式帶領旅客深度導覽各景點，包含第二及第五市場，並印製多語城中城地圖，介紹傳統市場內美食供遊客參考，本局將持續辦理相關遊程宣傳。</p> <p>交通局： 針對第二市場及新建國市場等傳統市場建置交通導引標示，本局將錄案依周邊道路路網重點處辦理規劃設置點，以利民眾識別。</p> <p>衛生局： 一、針對傳統市場內食品販賣攤販，依據食品良好衛生規範準則之規定，除現場稽查販售環境及人員衛生管理外，將規劃輔導策略，未來將著重「食材來源管理」及「原物料標示」執行查核，例如抽驗攤商使用之醬料、調味料，檢測食品添加物含量，如此藉由後市場端追蹤食材之安全性，以確保消費者飲食衛生安全，並再佐以輔導業者自主參與食品登錄制度，以建構本市市場攤商衛生管理機制。 二、有關餐飲攤商之衛生管理，查核輔導業者重點為： (一)「定期辦理健康檢查」、「使用之食品器具須潔淨」、「食材原料勿逾效期並離地放置」、「找零後須洗手或戴手套才能接觸熟食」、「生熟食須分開處理避免交叉污染」、「辦理食品業者登錄」等，以保障民眾飲食安全。另針對現場 煎炸烤的攤商，也朝輔導業者裝設油</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>煙防制設備為重點，減低油煙排放量，維護消費者及業者自身健康。</p> <p>(二)105 年 1 至 10 月針對夜市餐飲攤商進行油煙防制及食品 GHP 查核輔導，總計完成 39 處夜市(包含 33 處經濟部盤點夜市)共 1,147 家攤商輔導。</p> <p>(三)為提升本市夜市食品攤商衛生水準，105 年擇訂早溪夜市作為本市第一座試辦「衛生模範夜市」，除辦理衛生講習會外，並戮力輔導攤商食品衛生、個人衛生(服裝儀容)、食品登錄(登錄黃卡張貼)及油煙防制管理，建立標準楷模，並依本年度執行模式，未來持續推廣至其他夜市。</p> <p>(四)本局業於 11 月 3 日完成食安標章(LOGO)設計競賽評選並公告成績，將已擇定之 LOGO 作為本市推動重大食安政策之識別標章。</p> <p>環境保護局： 環保局各區清潔隊持續協助本市各公有零售市場的垃圾清運及資源回收工作，並加強維護周邊道路環境清潔。</p> <p>民政局： 本局將於舉辦宗教活動時，適時宣導「愛心食材交流平臺」，使本市各區寺廟信徒祭拜後之多餘供品，成為愛心食材之另一來源，以照顧更多市民。</p>

臺中市政府第 274 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 21 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>社會局：</p> <p>一、本局積極連結公有市場及社區關懷據點成立「愛心食材交流平臺」，將市場攤商所販售賣相不佳或剩餘的魚肉、生鮮蔬果等食材捐贈集中，由關懷據點的志工領取後製作成熱食替長輩們加菜，有效運用剩餘食材、減少浪費並嘉惠長者。惟寺廟祭拜之供品多屬餅乾、罐頭、飲料等乾糧，較不適宜提供予據點的長輩加菜使用。</p> <p>二、另本局持續接受各地寺廟捐贈之供品，期待未來能有更多的寺廟響應並加入愛心食物銀行，將多餘的供品物資捐贈出來，照顧更多有需要的家庭。</p>

臺中市政府第 275 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>大家午安，今天臨時召開市政會議，最主要目的是核定 3 項墊付案，以完成法定程序，以及時於本次議會定期會結束前送至議會審議。今日之提案首先是交通部公路總局補助市府辦理「建構候車亭或集中式站牌」及「候車設施太陽能照明設備」之經費 1,730 萬元，長久以來，許多議員對此甚為關心，因本市候車亭數量不多，因此市府積極與中央爭取補助，此外，候車亭利用太陽能照明，彷彿有一盞燈在街上指引市民回家的道路，讓民市也備感溫馨；第 2 案則是中科管理局補助市府「后里區成功路路面改善工程」新臺幣 200 萬元；第 3 案為衛福部補助社會局辦理今年度長照整合第二期計畫(居家服務及日間照顧)之經費 2,500 萬元，共計 3 案，時程緊迫，請相關機關加強趕辦。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>現在正值議會總質詢期間，然而市政建設仍照常運作，並未因機關首長在議會備詢而致市政有所脫節，以下跟大家簡單分享近期市政推展：</p> <p>一、火車站前方-國光客運已於 11 月 29 日上午進行拆除作業，經由我與臺鐵協調後，由臺鐵提供一部分土地供其使用，選在此時拆除主因為日前市府「大臺中車站都市計畫」已獲內政部都市計畫委員會審議通過，未來採「共站分流」概念，疏導站區交通，重新整理鋪排大眾運輸節點，整合火車站、市區公車、城際客運轉運站、雙港輕軌捷運站，建構大眾運輸立體通廊，且經全盤考量，未來站前廣場將</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 275 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>打造全新轉運站，各式交通工具，形成「複合式大眾運輸中心」，使交通更順暢便利。另一方面，也保留舊站作為古蹟，新舊並存，一起迎接臺中的下一個百年，而我們積極打造的柳川、綠川整治等工程，也將為臺中舊城區創造下一個百年歷史。</p> <p>二、本市鐵路高架化後騰出的舊鐵道空間，市府以舊鐵道立體駁坎綠化，推動 1.6 公里的綠空鐵道，成為國內首座空中鐵道花園，以綠色廊道串聯舊城區，將可振興中西區，成為吸引人潮的新動脈，而長達 27.1 公里的鐵路高架化路段，也將打造人行步道與自行車道，漫遊綠色廊道，呈現本市獨有的人文氛圍。</p> <p>三、有關城中城計畫，目前柳川環境營造工程預計於 12 月 24 日正式對外公開，環保署長對此稱讚不已，稱其比韓國首爾清溪川更具水準。柳川的成功是未來綠川整治成功的保證，原先我們推動東協廣場周遭綠川開蓋計畫，遭受部分里長的反對意見，然而柳川成功的整治經驗，讓里長對市府政策有所改觀並全力支持。此外，臺中公園日月湖百年來首度大規模清淤整治工程也已展開，昨天抽完湖水，發現有小船沉在湖底，也真是令人驚奇，可見以前維護工作不甚確實。除清理淤泥外，透過活水引入、環湖截流及排泥設施設計、改善水質；其中，活水部分包括每日從旱溪引入 4,000 噸水至干城公園底下的淨水池，經過淨化後，一部分水排放到日月湖，一部分水進入綠川，讓綠川掀蓋</p>		

臺中市政府第 275 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	後也能注入新鮮活水，在此也感謝林榮川技監的協助，讓相關工程得以如期執行。		
03	<p>本市幅員遼闊，尤其和平區面積更佔臺中市面積一半以上，也是市府 29 區區長中唯一非官派之區長，屬原住民族自治區，為強化和平區基礎建設、貫徹平衡城鄉差距之施政理念，市長自上任後即成立「和平專案」，並自我要求至少每半年上山一次，包括去年跨年暨元旦升旗活動等，市長也親臨參與，市長上任迄今，親至梨山關心相關發展已高達 9 次；此外，市府透過每月安排 2 位局處首長前往和平區，就和平區事務與區公所及相關里鄰長開會研商，致力完成山、海、屯、市區等均衡發展之目標。目前和平專案之各項建議案，範疇包含農特產品行銷、強化基礎建設、促進觀光、改善教育環境及市府配合和平區行政事務等總計 132 項，已辦理完成 82 項、尚執行中 25 項、規劃研議中 25 項；部分尚未完成案件源於須依法行政、進行固有法定程序，但市府將秉持一貫積極態度、積極辦理；這次市長上山，看到的不是統計表上冷冰冰的數字，而是民眾熱誠而真摯的感謝與肯定，不管是梨山茶產地認證標章、平等里簡易自來水工程施工、南湖溪一號吊橋風災後水利局迅速修復、天倫里東卯溪過河路段的橋面，乃至於原住民部落大學結業典禮及成果展，都是苦民所苦，切合當地發展需求之建設。此外，國片「只要我長大」選於環山部落開拍，也吸引許多背包客前往該地觀光，我們也藉此機會、積極輔導當地居民成立民宿，</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 275 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：105 年 11 月 30 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>促進當地經濟發展與觀光，各項建設都顯示我們不因和平區地處偏遠而疏於建設，以上與各位同仁分享、一同勉勵。</p>		
04	<p>今日的會議，墊付案全部通過，請各局處遵行下列指示：</p> <p>一、臨時召開市政會議，核定墊付案送議會，為不得已之例外手段，未來請各局處加強對年度作業時間的掌握，請各局處於年中(約 7、8 月)自行檢視，倘中央補助款尚未到位，請積極主動與中央溝通協調、提前作業，勿將年末臨時召開市政會議之情事常態化。</p> <p>二、請今日提案機關將提案資料理後，於明日(12 月 1 日)中午前送府會聯絡小組彙整，儘速提送議會。</p>	<p>本府各機關 交通局 建設局 社會局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>交通局： 本案已提送本次第 2 屆第 4 次定期會(第 35 案)審議，俟審議完成後辦理後續建置事宜。</p> <p>建設局： 本案中科管理局補助后里區成功路路面改善工程 200 萬元先行墊付案，已於 105 年 11 月 30 日加開第 275 次市政會議通過，並於 105 年 12 月 1 日蒙本局一層核准移送相關資料請本府府會聯絡小組提送市議會第二屆第四次定期會審議(如附件)，以上陳報。</p> <p>社會局： 本案已於 105 年 12 月 5 日將墊付案資料移請府會聯絡小組彙整並送議會審議。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

105 年 11 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

103 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期限		各期程報告審查完成日期					研究經費(千元)	辦理情形	執行進度	管考建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
103	011	歷史建築「大里杙保正集會所」調查研究暨修復再利用規劃設計	臺中市文化資產處	許伯元建築師事務所	許伯元	103/09/12	105/08/05	103/10/20	—	104/03/05	104/10/05	105/12/31	1,139	廠商已提送結案資料，刻正辦理驗收事宜。	符合	繼續列管
								103/09/12	—	104/01/16	104/07/29					

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	009	歷史建築豐原公學校 翁子分場校舍暨日式 宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人 成大研究 發展基金 會	林宜君	104/07/17	105/11/30	104/06/30	104/11/30	105/04/15	105/09/01	105/11/30	1,426	本案檢視作業已完成, 廠商已於 105 年 12 月 2 日交繳修正期末報告。預計於 105 年 12 月底前提交結案報告書。	落後	請盡速趕辦
								104/07/17	104/11/19	105/03/29	105/08/09					
104	010	歷史建築鰲峰山營區 及原清水神社遺構修 復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人 成大研究 發展基金 會	林宜君	104/05/11	105/10/15	104/05/30	104/09/30	105/02/29	105/07/30	105/10/15	1,413	廠商業於 105 年 11 月 18 日提送結案報告書 100 本至本處備查, 本處刻正辦理驗收相關事宜中。	落後	請盡速趕辦
								104/05/11	104/09/01	105/01/05	105/07/11					
104	011	臺中市市定古蹟后里 賢坂張家祖墓修復計 畫	臺中市文化資產處	東南科技 大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	廠商預計於 105 年 12 月 17 日提交期末報告。	符合	繼續列管
								104/11/27	105/04/12	105/08/29						
104	012	市定古蹟「壹善堂」修 復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技 大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	廠商已提送第二次修正後期末報告書, 預計於 106 年 1 月送審議通過後, 辦理驗收。	符合	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					
104	015	歷史建築「梨山耶穌 堂」調查研究及修復再 利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技 大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/06/30	986	業於 105 年 9 月 12 日辦理期末審查會議, 會議決議為修正後通過, 廠商業於 10 月 21 日檢送修正後之報告書, 刻正辦理書面審查。	符合	繼續列管
								104/08/10	104/12/25	105/04/29	105/09/12					

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
								完成日期								
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期												
104	016	牛罵頭遺址提升國定遺址評估計畫	臺中市文化資產處	長榮大學	溫振華	104/12/24	105/11/30	104/08/31	105/03/15	105/06/30	105/09/30	105/11/30	900	業於10月7日辦理期末審查，審查結果為修正後通過，廠商於11月10日提送期末修正報告，惟因尚待修正不同意備查，廠商應於105年12月15日前提送期末再修正報告。	落後	請盡速趕辦
								104/12/24	105/03/01	105/07/12	105/10/07					
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	業於105年11月8日召開期末審查會議，惟決議為修正後通過，需委員再複閱，目前已收到廠商修正後期末報告書，刻正辦理委員書審事宜。	符合	繼續列管
								104/12/24	105/03/11	105/07/05	105/11/08					
104	021	歷史建築北溝故宮文物典藏山洞調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	施忠賢、洪楚源、杜正宇	104/09/11	105/07/10	104/09/11	104/10/30	105/01/30	105/05/31	105/07/10	1,386	廠商於105年11月8日依契約檢送報告書，刻正辦理驗收中。	落後	請盡速趕辦
								104/09/11	104/10/16	105/01/28	105/06/20					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	001	臺中市災害應變中心全事故功能分組細部規劃研究案	消防局	瑞鉅災害管理及安全事務顧問股份有限公司	方潤強	105/04/01	105/12/16	105/03/21	105/04/11	105/07/22	105/10/31	105/12/08	666	業於 105 年 11 月 23 日召開期末報告審查會議並審查通過。	落後	請盡速趕辦
105	002	105 年度臺中市身心障礙福利生活需求調查	社會局	美和學校財團法人美和科技大學	潘佩君	105/02/18	105/12/31	105/02/29	—	105/09/30	105/11/20	105/12/05	842	業於 105 年 11 月 10 日辦理期末審查會議，會議決議為修正後通過。	符合	繼續列管
105	003	臺中市兒童及少年福利使用現況與需求調查	社會局	亞洲大學	張峻嘉	105/03/25	105/12/21	105/03/30	105/03/29	105/08/20	105/12/05	105/12/21	842	業於 105 年 11 月 15 日召開期末審查會議，審查結果為修正後通過，廠商預計於 12 月 5 日提送期末修正報告送本局複審。	符合	繼續列管
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局	大同大學	林德怡	105/07/14	106/02/28	105/03/30	—	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879.750	廠商業於 105 年 11 月 15 日完成期中報告修訂，函報本局複審，本局已核定。另本案問卷調查部分，業經已於 105 年 11 月 1 日起開始施測。	落後	請盡速趕辦
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	998.43	業於 11 月 18 日召開第 2 次期末審查會議，審查結果不通過，另請廠商於 12 月 15 日前提送期中及期末修正稿予經發局複審。	符合	繼續列管

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	006	臺中市老人社區照顧服務體系之研究	研考會	國立臺中科技大學	李卓倫	105/04/14	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	700	業於105年11月10日召開期末報告審查，審查結果不通過，另訂於12月9日召開第2次期末報告審查會議。	符合	繼續列管
								105/04/14	105/04/29	105/08/18						
105	007	105年解決學用落差與人力資源升級問題—銜接產學訓可行性方案研究	研考會	中華徵信所企業股份有限公司	余建中	105/03/24	105/12/20	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	105/12/30	796.237	業於105年11月17日召開第2次期末報告審查，審查結果修正通過。	符合	繼續列管
								105/03/24	105/04/14	105/07/20	105/11/17					
105	008	臺中市霧峰區客家文化生活環境資源調查研究計畫	臺中市霧峰區公所	朝陽科技大學	許國威	105/01/25	105/10/31	105/01/29	105/04/24	105/07/26	105/10/18	105/11/27	1,480	已於105年11月18日驗收完畢。	—	解除列管
								105/01/25	105/04/07	105/06/30	105/09/29	105/11/18				

二、府列管標案

臺中市政府 105 年 11 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：105.12.07

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
105 年 11 月	371 件(88.12%)	34 件(8.08%)	3 件(0.71%)	13 件(3.09%)	421 件	10 件
105 年 10 月	365 件(87.11%)	39 件(9.31%)	6 件(1.43%)	9 件(2.15%)	419 件	10 件
比較	6 件	-5 件	-3 件	4 件	2 件	0 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	31 件(88.57%)	4 件(11.43%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	35 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	099DC00052	發包工程	建設局/建築工程科/	大秀國小綜合體育館新建工程	50,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工程結算奉核可，移辦校方依規辦理。	1051130 最後修改期程 1001026/1001124 招/決標 1010319/1020304 開/完工
2	102DD00008	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市大雅區三和國民	84,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051206 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				小學教學大樓拆除重建工程					1.105年10月20日工程尾款結算付款完畢。 2.勞務驗收結算辦理完畢。	1021015/1021201 招/決標 1030331/1041031 開/完工
3	101DD00002	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西區大同國小學生活動中心興建工程	96,480	100	95	-5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：3次 (1)於105年11月8日付工程尾款10204698元予一六營造。 (2)新設用電申請作業相關事宜，外線施工已完成、內部安裝承包商金科公司已竣工，接下來由一六營造進行配置。(台灣電力公司台中區營業處) (3)目前正由臺中市政府教育局工程營繕科協助辦理「臺中市西區大同國民小學活動中心興建工程」建築師規劃設計監造案驗收結算相關事宜。	1051004 最後修改期程 1020731/1020930 招/決標 1030228/1050229 開/完工
4	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 105.11.23 建築標章申請現場查核會議。	1050829 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工
5	102DS10009	發包工程	教育局/國民小學/旭光國小	烏日區旭光國小遷校工程	118,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 105/11 初驗缺失改善	1050219 最後修改期程 1021015/1021201 招/決標 1030201/1050531 開/完工
6	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	100	95	-5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1.2/29 廠商申報竣工 2.3/4 竣工會勘確認 3.3/22 初驗 4.4/25 初驗複驗 5.5/13 正驗	1050926 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									6.6/7 正驗複驗完成 7.現正辦理使用執照中	
7	103DD00 058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 1、廠商已於105年9月1日施工完畢，並已申報竣工。 2、105年11月25日已完成初驗複驗。	1050929 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
8	103DD00 322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年11月15日簽約。 2.105年11月16日開工。 3.五大管線已經核備。 4.每週一10:00召開監造會議。	1040918 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
9	103DD00 324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.公開閱覽(10.25-11.1) 2.依公開閱覽意見修正預算書 3.招標文建會簽辦中 4.預計11月底前上網招標	1050930 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
10	101DS11 002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 105.10.06 辦理正驗複驗，驗收紀錄已簽准。	1051128 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1051016 開/完工
11	102DS10 007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	87	87	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 北棟外牆抵石子、磁磚施作正面已完成，後牆施工。	1051126 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工
12	104DD00 010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 11/7 委設單位檢送監造計劃書並於11/8函轉教育局營繕科	1041027 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11/9 召開重大工程列管暨標管會議 11/17 教育局核定委設單位監造計畫 11/24 召開重大工程列管會議	1060401/1080501 開/完工
13	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 開工執照申請中。 承商提送之各式資料送教育局審查中。	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
14	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 105.11.15 工程採購案(案號：1050808) 決標，得標廠商：銓承營造有限公司，決標金額新臺幣1億2350萬4916元整。	1050509 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
15	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	40	40	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 11/15 已決標，得標廠商為勝緯營造股份有限姑司	1050510 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
16	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案截至105年11月20日實際進度2.002%，已完成原有樹木移植及圍籬施作	1050506 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
17	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理申請研考會基本設計審議排審	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
18	105DD00 123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、105年8月30日「臺中市梧棲區梧棲國民小學北棟教學大樓C、D棟拆除重建工程」第二次基本設計審議會前會，結論依委員建議修正後通過。二、105年9月29日函送臺中市政府研究發展考核委員會基本設計審議會前會審查通過報告書(1式1份)，本案於105年11月1日第一次研考會基本設計審議未通過，於11月25日函送修正後之審議報告書，待研考會安排審查。	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
19	105DD00 193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約履行	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
20	105DD00 212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、於105年11月11日完成「歷史建築大同國小前棟大樓修復再利用工程」委託監造及工作報告書技術服務採購案，決標予許伯元建築師事務所。 二、於105年12月2日檢送臺中市西區大同國民小學「歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程委託監造及工作報告書技術服務」契約書乙份予教育局備查。	1051129 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工
21	105DD00 213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國國民中學育英堂重建工程	85,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計單位已於105年11月2日檢送本案服務實施計畫書	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
22	103DD00 068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	92	95	3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 11/08日覆驗，驗收合格，本日為驗收合格日。	1050930 最後修改期程 1040410/1040710 招 /決標 1041010/1060110 開 /完工
23	102DS12 004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	89	93	4	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 主體工程已完工，施作外為景觀工程及復原，預定105年12月6日申報竣工	1050726 最後修改期程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
24	103DD00 085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	83	88	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 南側無障礙設施施作. 教室地坪鋪設	1030703 最後修改期程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工
25	104DD00 006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已完成公開覽	1041104 最後修改期程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工
26	102DR00 007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	83	89	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 教室棟油漆收尾。 2. 教室環境整理。 3. 教室使照覆驗。 4. 活動中心1f鋼箱樑安裝固定。	1050620 最後修改期程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1060716 開 /完工
27	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	74	88	14	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1樓走廊磨石子地磚貼作、發電機安裝配管、頂樓水塔安裝、司令	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									台鋼筋綁紮灌漿、黑板白板揭示板安裝、化糞池上方鋼筋綁紮灌漿、水電電線穿拉、南側圍牆拆除	1040801/1070401 開/完工
28	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 三大計畫書已核定完成，工程契約書已於10月18日簽訂完成，已於105年11月21日開工。 圍籬已完成，大門、司令台拆除完畢，開始挖地基、搭建工務所。	1051129 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
29	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1051115 開標並決標。	1040528 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
30	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 抽排水設施維修及維護、筏基基礎結構工程、BIF 結構體工程及安全觀測	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
31	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 環保局解除拆照列管、申報建管開工、淺基礎開挖、擋土鋼軌打設	1051026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
32	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年8月2日上網招標，8月17日工程決標於予『優築營造』，8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，9月29日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10月7日開工並辦理動	1051026 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									土典禮。10月12日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10月26日正式開工。10月28日召開開工後第1次工務會議。 105年11月4日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五上午10點召開監造會議。	
33	104DD00 017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	40	58	18	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 施工重點項目(1) A棟進行1樓樑版模板施作；(2) B棟進行土方回填；(3) C棟進行1樓樓地板PC澆置；(4) D棟進行1樓樓地板版熔接鋼線網鋪設及PC澆置。 2. 施工廠商刻正申請第1期工程估驗款。	1051130 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
34	104DD00 032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	40	60	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程進度達12.92%，進度超前7.69%，預計於兩周內辦理工項：2F梁、版鋼筋綁紮、水電放樣及配管、混凝土澆置	1051026 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
35	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	40	78	38	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 地下室基礎開挖	1051027 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	43件(81.13%)	7件(13.21%)	0件(0.00%)	3件(5.66%)	53件	3件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DE00020	發包工程	經發局/公用事業科/公用事業科第一股	中科汙水放流管周邊無自來水延管路面修復暨設施設備改善工程	70,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已付款	1051202 最後修改期程 1031010/1031031 招/決標 1031110/1050831 開/完工
2	105CF00007	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區大豐路二段 39 巷打通至 97 巷道路工程	145,900	50	100	50	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 本案經簽奉市長核准，排除部分工程用地無法執行位置（不用送徵收計畫書），故本案用地已全部取得（協議價購）。	1050303 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
3	105CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區樹仁公園周邊東側及南側計畫道路開闢工程	223,000	40	100	60	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 土地補償費發放	1050215 最後修改期程 1060930/1061030 招/決標 1061130/開/完工
4	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	770,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已完成細部設計，本局已於 105 年 10 月 7 日函覆同意備查，目前辦理招標作業	落後原因： 須以最有利標決標方式辦理，且有開工前應辦未完成事項，俟簽請同意先行招標後始可辦理招標； 解決對策： 須以最有利標決標方式辦理，且有開工前應辦未完成事項，俟簽請同意先行招標後始可辦理招標 1050226 最後修改期程 1050930/1051120 招/決標 1051231/1070630 開/完工
5	105CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區中部科學工業園	1,190,400	85	75	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次	落後原因： 本案因需辦理環評

				區西南向聯外道路工程					本案因需辦理環評(營建署預定107年2月完成),故本案無法續行用地取得。	(營建署預定107年2月完成),故本案無法續行用地取得。; 解決對策: 環評完成後續行用地取得 1050215 最後修改期程 1050810/1050910 招/決標 1051130/開/完工
6	104CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市龍井區12-66-2號道路工程	107,161	85	75	-10	流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 內政部審查通過,因未能於今年公告完成,需重新評定徵收市價。	落後原因: 因未能於今年公告完成,需重新評定徵收市價。; 解決對策: 已請地政事務所評定明年度徵收市價。 1041211 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
7	103DF00194	發包工程	建設局/土木工程科/	興建景觀橋暨海堤路景觀美化改善工程	200,000	100	95	-5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 用地:已取得。 工程:於105.3.31報竣,已於105.5.18辦理正驗,105.6.28辦理正驗(複驗),已完成缺失改善,刻正辦理工期展延事宜,目前辦理結算作業中。	1040724 最後修改期程 1030212/1030220 招/決標 1030515/1041230 開/完工
8	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 105年10月28日驗收 辦理缺失改善	1030923 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
9	102DF00381	發包工程	建設局/土木工程科/	大坑地區15M-3計畫道路開闢工程	92,487	100	95	-5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 辦理結算中	1030320 最後修改期程 1020730/1020823 招

				(橫坑巷至北坑巷)						/決標 1030630/1040930 開 /完工
10	102DF00 514	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水滴 40M-11 號道 路與中科東 向道路銜接 工程	831,670	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案因橋梁型式有所變更已於 105 年 11 月 18 日向市長進行專 案簡報，並已請顧問公司依市長 聽取簡報後指（裁）示事項修正 細部設計資料並於 105 年 12 月 9 日前函送本局核定，另刻正辦理 工程上網招標前置作業。	落後原因： 本案橋型原於 104 年 12 月 9 日向市長簡報 時係採鋼箱梁橋型， 惟於本府研考會基本 設計審查階段審議結 果需採景觀橋方式設 計，故採斜張橋造型 設計，經細部設計後 所需經費約 8.7 億 元，已高於原匡列預 算經費，爰需擇期向 市長再次簡報，以確 認最終設計成果； 解決對策： 已於 105 年 11 月 18 日向市長進行專案簡 報，後續依市長聽取 簡報後之裁示事項續 辦工程發包作業 1050216 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060201/1071231 開 /完工
11	105DF00 326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡 交流道區內 聯絡道工程	495,153	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 高公局已於 105 年 9 月 14 日召開 細部設計審查會，目前修正細部 設計書圖中	落後原因： 高公局已於 105 年 9 月 14 日召開細部設 計審查會，目前修正 細部設計書圖中； 解決對策： 高公局已於 105 年 9 月 14 日召開細部設 計審查會，目前修正 細部設計書圖中 1050803 最後修改期 程

										1051015/1060831 招 /決標 1061031/1070831 開 /完工
12	104DF00 377	發包工 程	建設局/土 木工程科/	知高橋改建 工程	514,500	74	72	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臨時管線遷移，拆橋工程，基樁 工程	落後原因： 本工程於河床工地施 工因颱風來襲溪水位 暴漲無法施作導致進 度落後； 解決對策： 請監造單位督責承商 攙趕工進 1050105 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1070402 開 /完工
13	102DR00 042	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水滄經貿園 區區段徵收 工程第5標橋 梁工程	671,881	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 實際進度 98.28%	落後原因： 第二次變更設計主辦 機關辦理中； 解決對策： 第二次變更設計主辦 機關辦理中 1050523 最後修改期 程 1021015/1021112 招 /決標 1030303/1050630 開 /完工
14	102DF00 050	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	龍井區龍泉 里12-65-6號 道路開闢工 程	52,992	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 結算資料彙集中	1051201 最後修改期 程 1031031/1031231 招 /決標 1040201/1050731 開 /完工
15	099BD00 008	委外設 計	建設局/土 木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)6年	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理環境評估與水土保持計畫書 審查中	991213 最後修改期 程 開/完工

				(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務						
16	104CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/	臺中市豐原區都市計畫11-11號道路工程	246,733	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 辦理地上物補償事宜	1050104 最後修改期程 1050930/1051030 招/決標 1051115/開/完工
17	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 徵收計畫書內政部退件，補正中	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
18	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年2月5日召開第二次公聽會	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
19	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10/31 決標 辦理用地取得	1051107 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1061231 開/完工
20	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 橋樑檢測案件派工中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
21	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

				區、西區等 10 區)						
22	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程於 105 年 11 月 8 日由市長主持開工動土典禮	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
23	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工程已於 105 年 11 月 17 日申報開工	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
24	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 22 日訂約完成	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
25	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 105.11.2 補償費發價	1050923 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1051015/開/完工
26	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 本案刻正依預定期程表辦理用地取得中，並已於 11 月 30 日發文請第 1 批可發放地價補償費的土地所有權人於 12 月 6 日領取補償費發放。	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工
27	105CF00012	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	外埔園區聯外道路用地費。	280,000	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 內政部核准徵收，自 105 年 11 月 17 日至 12 月 16 日公告徵收	1050226 最後修改期程 1050831/1051031 招/決標

										1051130/開/完工
28	105CF00 013	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	85	85	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 補償費發放中	1051103 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1051115/開/完工
29	105CF00 014	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
30	105CF00 016	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區20M-70道路開闢工程	148,200	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 11/24地政局召開地價評議委員會(預審)評定市價	1050330 最後修改期程 1051220/1060201 招/決標 1060310/開/完工
31	105CF00 017	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
32	105CF00 022	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 協議價購金額簽請裁示	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
33	105DF00 350	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	77	77	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於105年11月17日申報開工	1051201 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
34	105DF00 351	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪)	1,468,696	77	77	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 市長於105年11月8日主持開工動土典禮	1051201 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

				橋梁及引道 段)						
35	105DF00 439	發包工 程	建設局/第 三工務大 隊/	105年度外埔 區三環路路 平改善工程	59,500	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 上網公告	1051202 最後修改期 程 1051122/1051231 招 /決標 1060130/1060530 開 /完工
36	105DF00 199	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	永春南路延 伸開闢至遊 園路道路工 程	272,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已提送招標文件，廢辦工程發包 事宜	1051124 最後修改期 程 1060601/1060901 招 /決標 1061101/1081231 開 /完工
37	105DF00 217	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	神岡區新庄 里新建跨越 軟埤仔溪橋 工程	94,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 工程招標文件簽辦發包	1050801 最後修改期 程 1051231/1060131 招 /決標 1060301/1070331 開 /完工
38	104DF00 257	發包工 程	建設局/土 木工程科/	中部科學工 業園區后里 園區-西向聯 外道路開闢 工程(橋梁 段)	246,284	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至105年11月30日止預定進 度77.395%，實際進度73.878%	1051201 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工
39	104DF00 358	發包工 程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749,117	85	89	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各工區刻正依排訂日期辦理驗收 作業中(三工區-停工中，一、五、 七工區-爭議調解中、四工區已完 成驗收)。	1050627 最後修改期 程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1051231 開 /完工
40	105DF00 302	發包工 程	建設局/土 木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程 (後續工程)	68,428	59	63	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 箱涵鋼筋綁扎施工 0K+000	1050825 最後修改期 程 1050617/1050714 招 /決標 1050910/1061231 開 /完工
41	105DF00 153	發包工 程	建設局/土 木工程科/	外埔園區聯 外道路	160,200	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1050226 最後修改期 程

									已於11月9日召開第2次細設審查會，刻配合委員意見及水保審查意見辦理修正作業。	1060125/1060210 招 /決標 1060310/1070331 開 /完工
42	103DF00 422	發包工 程	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原生 活圈快速道 路(第四標- 跨大甲溪橋 梁段工程)	684,000	55	62	7	<p>流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 第四標工程重要辦理情形： 1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於104年10月19日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於104年11月23日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約，已於11月23日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3. 有關第四標（後續）工程重新發包部分，已於104年11月16日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於11月24日上網公開招標，104年12月24日決標（鐵山營造工程有限公司得標），105年1月18日訂約。 4. 廠商於105年1月22日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於105年2月4日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，本局於105年1月21日函文三河局申請河川公地許可，經該局105年1月27日函覆同意。 5. 本工程訂於105年1月28日下午1時30分召開管線協調會議，105年1月28日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。 6. 第四標後續標，於105年2月27日開工 7. 現正積極趕辦土建橋梁工程 8. 局長於105年6月30日視察工地</p>	1050804 最後修改期 程 1041124/1041224 招 /決標 1050130/1071231 開 /完工

									9.105年8月30日葉專委視察工地(工程施工查核小組督導) 10.政風處11月24日工地施工抽查	
43	105CF00 008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6號計畫道路開闢工程	53,650	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 105/10/27召開協議價購會，剩餘水利會未同意價購刻正協商中	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
44	102AF00 050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.105年1月29日召開第二階段環境影響評估報告書(初稿)審查會議。 2.105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書(修正本)，並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。 3.105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會，目前待會議紀錄納入報告後，提送環保局審查。 4.本案業經與彰化縣府協商後，將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益，預計2018開始推動。目前辦理與中央申請60%的請款作業。 5.105年10月17日檢送環境影響評估報告書至臺中市政府環境保護局排會審議。 6.本局已於105年11月25日將修正後「台中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)函送臺中市政府環保局審查。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工
45	102DF00 051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	69	80	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正施作上、下邊坡擋土牆及側溝工程與進行第一次工期展延及第二次變更設計	1040806 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工

46	105CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街 打通銜接臺 中糖廠區段 徵收工程	55,000	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 11/18 辦理（第二次）協議價購	1050316 最後修改期 程 1051220/1060201 招 /決標 1060310/開/完工
47	105DF00 115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市 計畫4-3號道 路延伸新闢 工程	92,490	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 105.11.22 開工	1051201 最後修改期 程 1050815/1051030 招 /決標 1051201/1070615 開 /完工
48	105DF00 155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天 空步道及花 馬道新建工 程	320,000	10	25	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於11月召開細設修正簡報會 議，顧問公司刻辦理細部設計修 正作業。	1050330 最後修改期 程 1060310/1060331 招 /決標 1060501/1070630 開 /完工
49	103DF00 284	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	56,340	79	95	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於105.5.27 辦理部分驗收 105 年11月30日辦理法院付款	1050704 最後修改期 程 1031015/1031130 招 /決標 1040330/1060331 開 /完工
50	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏 日交流道聯 絡道延伸至 芬園段新闢 工程	829,580	75	95	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10.有關配合第2屆市長政見研 議納入自行車道一案，設計單位 已提評估報告並於10月20日簽 奉局長同意，設計單位已於12月 11日再提送變更設計書圖報局， 刻正簽辦變更設計中（會辦會計 室）。 11.本局訂於105年2月26日辦 理第三次金質獎外聘委員輔導會 議。 12.現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝 作業。 13.105年4月28日局長視察溪 尾橋工地。 14.105年7月31日局長視察溪	1051003 最後修改期 程 1030605/1030715 招 /決標 1030930/1051231 開 /完工

									尾橋工地。 15.105年8月29日秘書長視察西尾橋工地(金質獎督導) 16.105年9月29日申報竣工 17.105年9月30日金質獎評選 18.105年11月21日通車	
51	104CF00 024	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	潭子區頭張路二段17巷打通至頭張路一段117巷道路工程用地	123,000	50	70	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 內政部核准徵收,自105年11月15日至12月15日公告徵收	1050105 最後修改期程 1060430/1060531 招/決標 1060630/開/完工
52	103BF00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 (一)第1、2標：已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業並分別於105年2月26日、105年4月20日、105年6月28日召開路線簡報會議，後於105年7月7日召開路線B方案優化簡報會議，獲致結論：「...重新定位東豐快速道路並將全線以西濱快速道路方式設，可保留彈性並視地方需求設置開口匝道...」，規設公司依會議結論續辦後續路線規畫事宜；105年9月6日、105年9月7日、105年9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。又於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。 (二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17	1050301 最後修改期程 開/完工

									<p>日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟105年6月28日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序。</p> <p>(三)第4標：已重新發包並通知105年2月27日開工，截至105年11月20日，預定進度約21.534%，實際進度約20.455%，進度落後約1.079%，目前進行深槽區等下構作業中。</p> <p>(四)第5標：已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議，又於105年5月2日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於105年10月21日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計105年11月底前上網招標。</p>	
53	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	40	75	35	<p>流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年11月14日內政部退件補正中</p>	<p>1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工</p>

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11件(91.67%)	1件(8.33%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	12件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00 006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程驗收相關作業刻正進行中，預計於106年3月完成整體驗收，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一)專案管理部分：本局前以105.4.12中市交運字第1050016196號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，刻正簽辦款項撥付作業。 (二)後續路網部分：本局前以105.4.22中市交運字第1050018535號函復專管單位，並請依規定依限補充佐證資料。專管單位於105.5.3來函提送佐證文件，目前已完成認定完工審查，刻正簽辦派驗及後續驗收作業相關事宜。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
2	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案已於11月14日將修正報告書函報交通部審查。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
3	101DC01 007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程	1,151,798	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 A01辦理初驗複驗完成；其餘部分初驗改善完成，但仍有改善資料需補正，補正後簽辦複驗事宜。	1051101 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前與廠商進行履約爭議調解中，部份款項尚未支付。	1050715 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
5	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 11/21(夜間)辦理車載設備路測複驗月台門作業 11/28 辦理車載設備路測複驗路口號誌連動作業	1050831 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
6	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 執行維修保固工作	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
7	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	62	62	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
8	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	73	73	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 電聯車、監控、通訊、機廠設備、自動收費系統均已進入製造階段，其中首列電聯車已於今年8月於日本原廠完成組裝製造，現正進行測試驗證中，預計年底至	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									明年初可運抵臺灣，另電聯車量產亦進行組裝中，明(106)年陸續運抵機廠進行測試；另自動收費系統原型機亦已完成製造，自今年8月起陸續進行原型機測試；後續監控、通訊及機廠設備子系統將於完成製造後，陸續進場施工。	
9	104DG00 028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	1050527 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
10	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
11	105DG00 003	發包工程	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 台鐵局表示設計承商已於11月18日檢送細部設計報告；台鐵局已於11月25日召開內部細設審查會。	1050316 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
12	104DG00 029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	5,375,000	76	82	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機場共14棟建築物，配合107年底全線試營運，現階段重要建築	1050901 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程					物辦理情形：1.主變電站：結構 100%、裝修 99%、水環 81.1%。2.主維修廠：屋頂 100%、外牆 100%、地坪 100%、裝修 42%、水環 40.1%。3.北駐車廠：結構 100%、裝修 70%、水環 52.35% 4.行政大樓：結構 99%、裝修 49%、水電環控 51.95%。5.G0 車站：結構 100%、裝修 16%、水電環控 37.86%。	1011231/1080228 開 /完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	39 件(95.12%)	2 件(4.88%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	41 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01 148	發包工程	水利局/污 水工程科/	黎明污水處 理廠污水設 施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 複驗缺失限期 12/5 前改正完成	1051128 最後修改期 程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
2	102DD01 246	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(4) 第二標	91,523	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 尾款結算中	1051004 最後修改期 程 1021015/1021101 招 /決標 1021201/1050331 開 /完工
3	102DD01 226	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支	271,650	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次	1050629 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				管網暨用戶接管工程(7)-第一分標					進行B區估驗計價	1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
4	103AD01010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.埋設安裝250mmDIP管。2.揚水井牆身施作。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
5	103DD01001	發包工程	水利局/污水工程科/	廬子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於105.11.23驗收完成，賡續辦理結算事宜	1051128 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
6	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1051129 最後修改期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1060228 開/完工
7	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 生物處理單元試水 管理中心2F柱鋼筋組立	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
8	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105/11/30 辦理黎明溝環境營造現勘	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工
9	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程併辦土石標	150,000	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051005 最後修改期程 1041115/1041231 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				售						/決標 1050215/1060215 開 /完工
10	104DD01 065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	58	58	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1051129 最後修改期程 1041215/1050315 招 /決標 1050630/1071201 開 /完工
11	104DD01 069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大墩十八街/五權西路二段推進施工	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1070517 開 /完工
12	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年3月8日召開基本設計審查會議。 2. 105年3月28日依審查意見提送修正基本設計。 3. 基本設計已取得審查委員複核同意，於105/5/11送營建署備查中。 4. 基本設計105/6/14營建署回覆意見，設計單位於1056/30修正提送。 5. 基本設計105/7/6再送營建署審查備查中。 6. 基本設計已核定，第一分標細設成果105/9/22前提送，於105/10/12召開審查會，已依意見修正送委員複核中。	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
13	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工	650,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 細部設計成果及招標文件送補助機關備查中	1041101 最後修改期程 1060531/1060915 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						1061231/1090831 開 /完工
14	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計營建署已於10月24日 同意備查，已請顧問公司辦理細 部設計中。	1041027 最後修改期 程 1060831/1061130 招 /決標 1070131/1100131 開 /完工
15	105AD01 003	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	105年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務	14,460	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1050125 最後修改期 程 1050228/開/完工
16	105BD01 042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滷污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月3日辦理基設報告第 1次審查，目前承商針對委員意見 修正中。	1050518 最後修改期 程 開/完工
17	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 安順東一街施作中，另辦理現場 管線遷移會勘。	1050801 最後修改期 程 1050430/1050730 招 /決標 1051130/1080430 開 /完工
18	105DD01 139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+0 80 治理工程 併辦土石標 售	171,330	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期 程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 1K+080~1K+4 77 治理工程 併辦土石標 售	139,690	61	61	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050926 最後修改期 程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
20	101DF00 182	發包工程	水利局/污 水工程科/	文山水資源 回收中心新 建工程(含三 年試運轉)	1,200,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機械設備安裝、管理中心室內裝 修、景觀區施作、單體試車	1021101 最後修改期 程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開 /完工
21	105DD01 209	發包工程	水利局/水 利工程科/	龍井區山腳 排水 4K+225~4K+7 15 治理工程 併辦土石標 售	198,340	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂約中	1051122 最後修改期 程 1051103/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
22	105DD01 174	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 7-5(綏遠路 二段及天津 路三段等區 域)	144,200	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 明挖 200MM 巷道連接管已施 作:225M，已接管戶數:677 戶	1051202 最後修改期 程 1050725/1051031 招 /決標 1051130/1071031 開 /完工
23	105DD01 180	發包工程	水利局/水 利工程科/	臺中市綠川 排水整治工 程(雙十路至 民權路段)	191,565	55	56	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期 程 1050901/1050930 招 /決標 1051115/1061130 開 /完工
24	103DD01 198	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市太平 區西新光污 水管線及用 戶接管工程- 第一分標	199,130	70	71	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 新光路 B22、B23 推進施作中	1030603 最後修改期 程 1040930/1041231 招 /決標 1050301/1060930 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
25	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 φ200mm 巷道連接管埋設：已完成 441.85m φ300mm 連接井埋設：已完成 21 座	1051129 最後修改期程 1050315/1050731 招 /決標 1051030/1080630 開 /完工
26	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	91	92	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 施工中	1050707 最後修改期程 1030930/1031031 招 /決標 1031231/1051231 開 /完工
27	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滄經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	92	95	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理第3次變更設計與竣工結算	1050622 最後修改期程 1030228/1030630 招 /決標 1031031/1051231 開 /完工
28	105DD01 079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	20	25	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 細部設計成果原則同意	1050815 最後修改期程 1060731/1061031 招 /決標 1070131/1080630 開 /完工
29	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	61	67	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理健行路 964 巷及忠明二街推進工程	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招 /決標 1041231/1071231 開 /完工
30	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶	281,140	83	89	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、明挖工程	1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				接管工程(6) 第三分標					1. 大容西街及大容東街巷道連接管及用戶接管。 2. 大墩十一街以南及文心一路 AC 路面刨封。	/決標 1040504/1060729 開 /完工
31	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程(7) 第二分標	277,570	63	70	7	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 A 工區學士路 400mm 加厚管推進 及 C 工區陝西路立坑作業。	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
32	105DD01 206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 2K+496~3K+0 66 治理工程 併辦土石標 售	199,920	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051122 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
33	105DD01 207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 3K+066~3K+6 36 治理工程 併辦土石標 售	197,382	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約中	1051122 最後修改期 程 1051107/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
34	105DD01 208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳 排水 3K+636~4K+2 25 治理工程 併辦土石標 售	199,130	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂約中	1051122 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
35	105DD01 191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡 滑行道 2 工程 計畫-區外排水設施改善 工程	60,931	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工前準備(資料送審)	1051129 最後修改期 程 1051010/1051031 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
36	105DD01 194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川 水質淨化工	346,855	40	55	15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1051128 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程					工程開工。	1050907/1051130 招 /決標 1051230/1070630 開 /完工
37	105DD01 204	發包工程	水利局/水利 工程科/	龍井區山腳 排水 1K+477~2K+0 52 治理工程 併辦土石標 售	184,899	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11/24 開工	1051128 最後修改期 程 1051026/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
38	105DD01 205	發包工程	水利局/水利 工程科/	龍井區山腳 排水 2K+052~2K+4 96 治理工程 併辦土石標 售	162,945	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11/24 開工	1051128 最後修改期 程 1051025/1051114 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
39	105DD01 157	發包工程	水利局/污水 工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (8)-旅順 路、熱河路等 分支管網工 程	171,970	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 11 月 18 日開工，材料送審 中。	1051129 最後修改期 程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開 /完工
40	105DD01 009	發包工程	水利局/污水 工程科/	臺中市污水 下水道分支 管網暨用戶 接管工程 (7)-第 4 分標	71,720	56	76	20	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 文華路 86 巷、河南路 2 段及逢大 路推進及人孔收築作業，福上巷 214 弄連接管理設施工。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招 /決標 1050615/1070630 開 /完工
41	105DD01 154	發包工程	水利局/污水 工程科/	臺中市綠川 晴天污水截 流工程(民權 路以北)	72,450	30	64	34	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截流導水槽及箱涵導水管已完 成，精武截流站施作中，綠川東 西街導水管推進作業已完成 7 處 工作井立坑，預計 105.12.7 進場 推進	1051128 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(100.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	40	30	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 28 日辦理開標	落後原因： 本案於 11 月 4 日上網公告，11 月 28 日開標，因最低標廠商標價低於底價之 80%，故已於 11 月 29 日簽奉核准請該廠商 5 日內繳納差額保證金； 解決對策： 若廠商能於期限內完成繳納差額保證金，即可於 12 月上旬正式決標 1050301 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	32 件(76.19%)	8 件(19.05%)	0 件(0.00%)	2 件(4.76%)	42 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	40	30	-10	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 於105年10月19日辦理上網公告招標作業並於11月22日開標，2家廠商投標，因投標未達3家而流標，隨即公告上網並預計於11月30日開標並於12月1日召開審查委員會會議，已辦理評分審查事宜後開價格標。	落後原因： 本案本年度流標2次，歷經本府流廢標小組檢討後，將部分工項調整至後續擴充辦理，已完成評選作業，將於12月8日續開價格標，應可順利決標，並於12月底前簽約。； 解決對策： 加速辦理發包作業 1050804最後修改期程 1050930/1051130招/決標 1060115/1071030開/完工
2	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已經105年11月23日召開基本設計審議會議，刻正依據會議記錄及委員意見修正	落後原因： 因基地面積有限，為增加停車格數，就大中街側無遮掩退縮空間研擬縮小，故規劃期程增加先行提送都市設計審議流程； 解決對策： 本案已於105年11月23日提送研考會基本設計審議會議通過在案，後續細部設計及主體工程發包將加緊作業。 1050906最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060215/1060310 招/決標 1060330/1070430 開/完工
3	105DD00 018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心第1期新建工程之第1球場及硬地球場增建工程	81,325	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.本處業於105年9月12日、10月17日召開2次預算書圖審查會議，經設計單位修正預算圖說等相關資料後，於105年10月31日前報送第1版資料供辦理公開閱覽，105年11月18日前報送第2版資料，刻正辦理上網公告採購發包作業，預計105年12月底工程決標、106年底全區竣工。2.經105年10月17日召開第2次預算書圖審查會議討論，為利第1期工程全區如期於106年底竣工，續期工程發包擬採A區「第1球場及4面戶外球場」及B區「4面戶外球場及室內裝修、水電工程」方式辦理，並於招標文件註明2區之預算金額、工期、啟動條件等內容，其中前者預算來源為104年度8,132萬5,000元，後者預算來源為106年度所編列4,800萬元。	落後原因： 本案刻正辦理工程發包前置作業。； 解決對策： 設計單位已於105年10月31日前報送第1版資料供辦理公開閱覽，105年11月18日報送第2版資料，刻正辦理上網公告採購發包作業，預計105年12月底工程決標、106年底全區竣工。 1050624 最後修改期程 1051015/1051216 招/決標 1060216/1061231 開/完工
4	103DG00 044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年11月28日驗收完成，俟綠建築證書及使用執照核發逕行後續結算作業。	1051201 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050731 開/完工
5	101DR00 038	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理竣工驗收後續相關事宜。	1041020 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030715/1050315 開 /完工
6	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	100	95	-5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：6次 已於105年11月24、25日辦理 委外營運廠商(救國團)場館點 交作業，原定11月21日辦理機 電運轉測試，因故改為105年12 月5日辦理	1050118 最後修改期 程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1050430 開 /完工
7	096DR00 006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 辦理結算中	1051129 最後修改期 程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
8	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 辦理驗收作業程序中	1051129 最後修改期 程 1000310/1000725 招 /決標 1001108/1030930 開 /完工
9	101DF00 054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4次， 期程修改次數：2次 承商刻正申請使照中，俟取得後 辦理正驗(再複驗)	1020813 最後修改期 程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
10	105DQ00 002	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程	63,000	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前細部設計修正後文件審查已 於105年9月13日核定並目前再 辦理修正因應計畫修正(已105 年11月22日函復都市發展局辦 理複查)，目前辦理監造標採構程 序，並已另行簽核修正預定進 度。	落後原因： 目前細部設計修正後 文件審查已於105年 9月13日核定並目前 再辦理修正因應計畫 修正(已105年11月 22日函復都市發展 局辦理複查)，目前辦 理監造標採構程 序。；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 因應計畫修正(已 105年11月22日函 復都市發展局辦理複 查)，目前辦理監造標 採構程序。 1050201 最後修改期 程 1051015/1060301 招 /決標 1060501/1080301 開 /完工
11	105DT00 001	發包工 程	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影 中心新建工 程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案業於105年11月24日取 得建照。 2. 本案持續與文化部協調內部 空間需求，將俟該部「結合ACG 製作之中臺灣電影中心計畫-ACG 文化實驗室(106-111年)」計畫 報國發會核定後據以調整內部空 間設計。 3. 目前持續辦理工程備標作業 中。	1050127 最後修改期 程 1060102/1060306 招 /決標 1060321/1071231 開 /完工
12	101DM00 005	發包工 程	建設局/建 築工程科/ 建築工程 科第一股	臺中市政府 警察局局本 部暨各大隊 興建工程(含 潭子行政園 區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 土建 (1) 全區清潔、植栽維護、各工 項修繕。 機電 (1) 缺失改善(低壓盤體結線) (2) 缺失改善(防火填塞修補)	1041028 最後修改期 程 1020815/1021015 招 /決標 1021115/1050915 開 /完工
13	099DC00 035	發包工 程	建設局/建 築工程科/	長春運動中 心工程案	450,000	25	25	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 1. 105年10月26日召開採購小組 審查會議，會議決議採「最有利 標」方式辦理，並於105年11月	1051021 最後修改期 程 1051230/1060425 招 /決標 1060525/1090130 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									9日經上級機關核准。 2.105年11月22日召開採購評選委員會第1次會議，本案業依會議決議事項修正招標文件，續於105年11月28日專簽本案擬採公開招標最有利標決標方式辦理。	/完工
14	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 協助辦理驗收結算程序及後續爭議協調	1040714 最後修改期程 1000524/開/完工
15	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：4次 辦理初驗程序中	1051129 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
16	101DE00005	發包工程	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫-新建工程	910,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 已於105年11月3日給付尾款，現正辦理退保證金作業	1051205 最後修改期程 1011231/1020228 招/決標 1020331/1040830 開/完工
17	101DE00010	發包工程	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 (1)、本局於105年11月2日召開會展中心工作會議，會議決議請營運單位估算施工項目，於一個月內討論定案，利後續細部設計作業。 (2)、環保局於105年11月11日召開水湳國際會展中心環境影響差異分析報告專案小組第3次初審會議，會議結論請開發單位依委員意見修正後送大會。 (3)、於105年11月18、20日本局與規設單位討論協商後續作業議價事宜，刻正辦理簽辦作業。	1050518 最後修改期程 1060728/1061006 招/決標 1061205/1100604 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(3)、建設局於105年11月22日召開水湳國際會展中心細部設計簡報會議，會議決議第一次細部設計成果報告書圖經審查同意核可，請規設單位依期程提送第二次細部設計成果報告書圖，並將委員意見納入修正。 (4)、刻正辦理變更期程議定書作業及變更作業議價事宜。	
18	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 105年11月21日初驗合格	1051027 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
19	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	82	82	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1. 地下室室內機電管線配設 2. 梯廳後製清水模打底粉刷、面飾施工及內牆木絲板施工。 3. 地下室地坪Epoxy、石材磚及抵石子磚施作。 4. 電動捲門安裝 5. 電梯工程組裝	1050217 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
20	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
21	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本市體育處於105年11月17日函轉工程會針對本工程「30%基本設計報告書」審查意見，另本府都市發展局於105年11月21日檢送都審意見，本局續於105年	1050802 最後修改期程 1070315/1070730 招/決標 1070830/1090725 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									11月25日通知規設單位應於105年12月19日前提報「中央30%基本設計報告書」、「都市設計審議報告書」修正版。	
22	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已於105年12月24日提出30%基本設計報告書交主管機關（體育處）陳報中央主管機關辦理工程審議。	1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/決標 1070416/1090216 開/完工
23	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	73	73	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1.5樓模板組立、鋼筋綁紮、水電配管等結構體工程 2.2、3樓泥作工程。 3.地下1.2樓消防配管。	1051026 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060731 開/完工
24	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、有關NPO乙案設計單位，提報服務實質計劃書，刻正結簽呈核程序中。 二、本案已預訂於105年12月15日由局長主持召開本案基本設計審查會議。	1050602 最後修改期程 1060925/1070215 招/決標 1070301/1090515 開/完工
25	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家澗園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案設計單位業已提送修正後設計書圖，並於105年11月28日辦理公告閱覽。	1050704 最後修改期程 1050201/1051231 招/決標 1060531/1081130 開/完工
26	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程	2,800,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前為細部設計階段，規設單位於105年10月17日提報第一階段細部設計圖並修正，PCM審核後已於105年10月20日函轉本局，已於105年11月24日召	1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開第一次細部設計審查會議。	
27	105AH00 061	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月14日上網公告，等標期30天，預計12月14日開標。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
28	105DD00 146	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師勞務招標程序進行中	1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招/決標 1070316/1100316 開/完工
29	105DH00 005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建工程	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案各需求單位於11月15日召開「智慧營運中心整體需求定案會議」確認。 2. 11月18日召開智慧營運中心規設案招標文件第二次審查會議，請專管單位於105年12月2日前提送修正招標文件。	1050930 最後修改期程 1080501/1080801 招/決標 1080920/1111130 開/完工
30	105DI00 007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案訂於105.12.7日辦理第1次公開招標。	1051019 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
31	105DN00 002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 11/23細設第一次審查，建築師配合修正中	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託規劃設計監造技術服務採購案於105年10月27日開資格標完成，於11月3日辦理評選委員會議完成，2家廠商序位合計值相同，依投標廠商評選須知規定，以標價低者（黃賢澤建築師事務所）優先議價，於11月15日辦理議價，黃賢澤建築師事務所為得標廠商，預計於12月初簽訂契約。	1051117 最後修改期程 1061003/1061201 招/決標 1070201/1080427 開/完工
33	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	56	58	2	流廢標次數：4次， 期程修改次數：0次 1.105.09.01已開工。 2.開挖已完成,PC完成,監測進行中,基礎鋼筋綁紮中	1051129 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
34	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	83	85	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 a、西側造型柱泥作打底，b、地磚石材施作，c、3FL~5FL天花板骨架施作，d、2FL~5FL外牆磁磚施作，e、工地整理。	1041202 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
35	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫—土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	55	57	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至105/11/20： JJG091區段標：預定進度1.61%， 實際進度4.78% JJG051區段標：預定進度2.47%， 實際進度2.47% 目前刻正進行開挖前全套管基樁施作。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
36	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	75	78	3	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線	1051129 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝,高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過,預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查,儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於104年10月23日取得建照,五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進.</p> <p>第1次變更設計已逾105.4.22議價完成.目前已簽辦第1次變更設計議定書中.</p> <p>106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F水電配管 9/30 4F柱牆擬擬土灌注 105.11.20送第2次變更設計預算書圖資料</p>	1040416/1060616 開 /完工
37	104DH00 014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	64	67	3	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 八樓柱牆鋼筋綁紮。 2. 八樓柱牆模板組立。 3. 八樓柱牆水電配管。 4. 地下室一二樓柱牆粉刷。</p>	1051130 最後修改期程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									5. 三樓平頂磨平批土。	
38	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程	137,453	25	30	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 併同花艷館工程已於105年11月11日工程上網招標。	1050226 最後修改期程 1051201/1051231 招/決標 1060201/1070531 開/完工
39	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	75	81	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本工程目前施作門窗工程、電梯工程等工項	1030624 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1051231 開/完工
40	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	30	40	10	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 主體工程：本工程採購招標案業於於9月1日辦理開標，開標結果決標予「松懋營造工程有限公司」。目前相關前置作業已陸續完成，將俟水利局准予核發完工證明後，向都發局申報建管開工，另陳報警察局函轉市政府擇定動土典禮。	1050812 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1051225/1061225 開/完工
41	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	61	74	13	流廢標次數：4次， 期程修改次數：3次 (土建)B2F樓層雜物清理。2FL、3FL牆、樑、版，鋼筋模板組立作業。3FL施工架搭設。 (機電)B2F、1F~3F水電配管。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
42	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	30	55	25	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案截至105年11月28日累計實際施工進度為1% (0.7142%)，已超前預訂進度。 2. 本案於105年10月24日完成建管開工掛件，105年11月3日	1051129 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									核准, 11月11日申報放樣勘驗、 11月14日已完成指定勘驗作業。	

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1件(100.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	1件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	91	95	4	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1.鋪設北工區D區及南工區植 生。2.移除分選場篩分機、打除 分選場地坪。	1050902 最後修改期 程 1010830/1021130 招 /決標 1021230/1060408 開 /完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	16件(84.21%)	1件(5.26%)	0件(0.00%)	2件(10.53%)	19件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00384	發包工程	建設局/景 觀工程科/	2018 臺中世 界花卉博覽	251,000	55	30	-25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	落後原因： 本案需成立採購審查

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				會—后里展 區景觀工程 森林園區景 觀基礎工程					本案預計於 12/9 開資格標	小組確立決標原則， 另因本案係屬重大公 共工程，機關應辦事 項有未完成項目者需 報請上級機關同意先 行上網招標。； 解決對策： 已召開採購審查小 組，另有關機關應辦 事項有未完成項目者 已簽准先行上網招 標。 1050929 最後修改期 程 1050930/1051031 招 /決標 1051115/1070331 開 /完工
2	103DR00 015	發包工 程	建設局/建 築工程科/	臺中清翠園 第二標新建 工程	1,684,000	75	60	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍 相關工項施作。	落後原因： 機關核示微氣候設備 全數不施作，刻正辦 理替代方案之變更設 計作業事宜。； 解決對策： 目前設計監造單位已 依機關指示檢討研擬 並提報後續配套措施 與替代建議方案，已 辦理召開替代方案細 部設計審查會議，決 議修正後通過，俟替 代方案之變更設計確 認後再責請廠商據以 執行及配合修正進度 表。 1050107 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030331/1030515 招 /決標 1030608/1061231 開 /完工
3	103DF00 214	發包工程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原 區葫蘆墩公 園改善(第一 期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 本案預計105年12月12日辦理 調解第二次會議	1040330 最後修改期 程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
4	105DF00 131	發包工程	建設局/公 園管理科/	臺中世界花 卉博覽會-豐 原葫蘆墩園 區景觀建置 工程	165,715	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於105年11月25日上網招 標	1050919 最後修改期 程 1051015/1051215 招 /決標 1051231/1070331 開 /完工
5	105DF00 385	發包工程	建設局/景 觀工程科/	2018 臺中世 界花卉博覽 會—后里展 區景觀工程 跑馬場園區 景觀基礎工 程	139,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程採購案已會畢，陳核中	1050929 最後修改期 程 1051130/1051231 招 /決標 1060115/1070331 開 /完工
6	105DF00 392	發包工程	建設局/景 觀工程科/	臺中市東光 園道整體改 善及活化	280,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1051003 最後修改期 程 1060920/1061120 招 /決標 1061229/1071228 開 /完工
7	105DI00 001	發包工程	水利局/大 地工程科/	臺中世界花 卉博覽會外 埔園區整 地、景觀暨營 運設施工程	566,000	56	56	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051029 最後修改期 程 1050901/1051030 招 /決標 1051031/1070331 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	105DI00002	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程	280,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 植栽新植工程 10/30 開工	1051101 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070131 開/完工
9	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案依契約執行中。	1050725 最後修改期程 1060330/1060531 招/決標 1060601/1070430 開/完工
10	105AF00006	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園	11,459	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
11	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
12	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
13	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才	12,931	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 維護中	1050201 最後修改期程 1050215/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				公園等七座公園						
14	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園清潔維護	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
15	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 維護作業中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
16	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月20日已提送第二次基設成果，預計105年12月9日辦理第二次基設審查會議，	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工
17	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	83	86	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主場區相關工項施作	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
18	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國光客運舊站105年11月29日開始拆除，本案業於105年10月13日決標，預定於105年12月下旬開工。	1050203 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1061231 開/完工
19	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣	190,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案預計於105年12月完成過戶及產權移轉後辦理發價。	1050905 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				六)						1051231/開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	13 件(92.86%)	1 件(7.14%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	14 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理期末修正報告書審查意見確認中。	落後原因： 目前辦理期末修正確認中； 解決對策： 盡速辦理 1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
2	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末再修正報告書業於本年8月23日通過，目前工程招標公告中。	1050105 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1060401/1070901 開/完工
3	105AJ00 032	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 中臺灣元宵燈會-燈飾及活動委託專業服務	30,050	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於11月21日完成評選會議事宜，目前刻正辦理議價作業。	1051122 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	105DQ00001	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水社口楊宅修復工程(含監造及工作報告書)	80,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前辦理細部設計中，俟完成細部設計審查核可後再行依規簽辦工程招標手續。	1050201 最後修改期程 1060221/1060701 招/決標 1060901/1080901 開/完工
5	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案尚在規畫設計階段，俟設計完成且取得所有權人同意後辦理後續工程招標事宜。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
6	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	54,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案目前所有權人同意情形，5人當中已有3人同意，土地持有比例為7/9，前經課務會議處長指示辦理後續發包工程。2. 本案規劃設計已於105年11月22日備查資料，工程預定於12月5日、監造及工作報告書預定於12月12日前完成採購簽辦作業。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
7	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理監造及工作報告書上網招標事宜，預計12月中旬前上網。	1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工
8	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 本案於105年10月21日開工。 2. 目前進行清理工程及假設工程。	1051031 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工
9	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復	歷史建築清水國小宿舍群修復工程	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 本案業於105年11月9日辦理驗	1041030 最後修改期程 1021030/1021230 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			課	(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)					收，俟監造單位審查缺失改善資料完成並提送本處後辦理複驗相關事宜。	/決標 1030130/1050701 開 /完工
10	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(含一期及二期)	600,000	69	69	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 III區 RFL 鋼筋綁紮、2FL 泥作壁面施作、3FL GRC 骨架施作。	1050118 最後修改期程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工
11	104DJ00 024	發包工程	觀光局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	臺中市后里馬場配合 2018 臺中花博會設施新建整建工程	300,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 設計單位業於 105 年 10 月 21 日檢送設計部份成果報告書(含發包工程預算書圖)，本局並於 105 年 10 月 27 日中市觀工字第 1050016401 號函請設計單位依意見辦理修正，並訂於 105 年 11 月 1 日前檢送修正後資料，本局刻正辦理工程上網招標作業，於 105 年 11 月 14 日第一次公開招標，未達法定家數流標，11 月 25 日第二次公開招標，105 年 11 月 30 日開資格標。	1050226 最後修改期程 1051101/1051231 招 /決標 1060101/1070531 開 /完工
12	103DJ00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	66	72	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 樓底板澆置 2. 機電配管 3. 鋼筋綁紮 4. 鋼構吊裝 5. 一樓放樣 6. 視覺模型泥作施工	1051003 最後修改期程 1030920/1031120 招 /決標 1031206/1070531 開 /完工
13	104DF00 352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心 南側公園暨轉運停車場 新闢工程	84,174	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案工程於 105 年 11 月 25 日決標，目前辦理簽約程序中	1051024 最後修改期程 1051031/1051231 招 /決標 1060131/1060831 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	104AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/觀光管理科/觀光管理科第二股	后里馬場馬術綜合觀光休憩園區申辦用地開發許可(含環評及水保)委託技術服務案	14,500	55	100	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已於105年11月11日簽奉核可結算完畢	1040805 最後修改期程 1040930/1050510 招/決標 1051220/開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	10件(43.48%)	8件(34.78%)	3件(13.04%)	2件(8.70%)	23件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00 046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	55	40	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因地下管線影響施工，已由規設單位提出修正排水計畫之解決方案，報請主管機關(水利局)審核中，俟審核後續辦開工。	落後原因： 現有管線遷移不易且經費龐大，致使無法進場施作； 解決對策： 已修正施作內容並報主管機關審核，審核通過後開工 1050729 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
2	101DF00 332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地	1,623,778	94	83	-11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	落後原因： 構造物及路堤填築滾

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				重劃第三工區工程					進度 70.20%	壓等工項施工人員、機具不足，延誤接續工項施工作業。； 解決對策： 提送趕工計畫持續於進度檢討會中管控，並適當增加工班人員及機具進場施工。 1050503 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1051231 開/完工
3	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	100	92	-8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 92.30%	落後原因： 1. 松竹路3條過路排水箱涵，受自來水公司配合管遷時程延宕，無法依原定期程施作並影響後續道路整建。 2. 四平路(與崇德十路2段交叉口)追加排水箱涵，因中華電信及瓦斯管線埋設深度與排水箱涵施作位置牴觸，無法辦理後續施工作業。 3. 后庄路段與B408排水箱涵為平行作業，因受管遷障礙影響，過路箱涵尚無法施作。； 解決對策： 1. 松竹路受自來水管線已協調配合交維改道施作排水箱涵時，

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										一併配合辦理管線改接。 2. 四平路自來水管線管遷已協調納入本府統一挖補作業施作，將協請加快派工進場施工事宜。 1041110 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1041127 開/完工
4	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理第四次變更設計（送審中）	落後原因： 辦理第四次變更設計（送審中）； 解決對策： 辦理第四次變更設計（送審中） 1040626 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1050130 開/完工
5	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	94	-6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 98.60%	落後原因： 后庄路、后庄北路及敦化路台電管線及變電箱抵觸施工，台電公司管線遷移已完成，影響後續工程施作。； 解決對策： 管遷已完成，後續相關作業請承包商積極辦理施作。 1031110 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1010425/1010518 招 /決標 1011001/1040728 開 /完工
6	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府 第14期市地 重劃第二工 區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度99.33%，目前停工中。	1040715 最後修改期 程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1040901 開 /完工
7	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 7/26 申報竣工	1031021 最後修改期 程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
8	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 7/11 申報竣工	1040814 最後修改期 程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開 /完工
9	103DF00 329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運 文心北屯線 機廠及車站 區段徵收工 程-第四工區	524,331	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第三次變更設計（送審中）	1030704 最後修改期 程 1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
10	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14 期市地重劃 第六工區工 程	1,874,405	68	64	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 進度23.30%	落後原因： 1. 因受樹木移植方案 未確定，造成部分共 管無法展開工作面。 2. 配合本府水利局將 於區內設置舊11期 連接管線。； 解決對策：

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										<p>1. 區內調查喬木有甚多果樹及黑板樹，原採移植作預算編列，但因已尋覓無用地可供移入，考量果樹移植存活率不大及黑板樹屬爭議樹種，後檢討改以移除方式辦理，致工進受到影響。</p> <p>2. 因設置位置洽位於區內新建置污水管旁，為利開挖一致性，減少施工界面，經協商後變更設計納入本工程一併辦理設置，已核頒圖說，因核頒時程致影響工進。</p> <p>1041105 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041015/1070102 開/完工</p>
11	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	95	94	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 實際進度 98%	<p>落後原因： 本標係景觀工程，須待土建標施作完成才能施工，原契約規定工期為土建標完工後一個月竣工，因土建標尚有 3-2、4-2 等未竣工，相關工項也需配合順延，故竣工期程未定；</p> <p>解決對策： 待土建標障礙因素消</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										失復工及施作完成後，交付本標施作一個月內竣工。 1050523 最後修改期程 1020731/1020830 招/決標 1031031/1050630 開/完工
12	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 進度 96.67%	落後原因： 受昌平路都市計畫樁位與既有保留建物衝突及自來水管線汰舊換新等施工窒礙因素影響等施工窒礙因素，影響工項計有自來水管線新設埋管、後續道路側溝、集水井、人行道鋪面、道路設施等作業。； 解決對策： 承商提出申請工期展延案，經監造及專管單位審查後函報機關，目前機關簽報呈核中，於核准後請廠商提送後續網圖調整以符實需。 1050930 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
13	101DR00 027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程	臺中市政府水滸經貿園區區段徵收	999,062	95	94	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 97.82%	落後原因： 施工項目均已完成， 停工辦理第三次變更

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第一股	工程第4-2標						設計中； 解決對策： 待變更設計完成提報竣工。 1050523 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
14	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1050115 最後修改期程 1050301/開/完工
15	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工進度 100.00%	1050523 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
16	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 進度 98.95%	1050523 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
17	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃	1,470,318	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	1050407 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				第五工區工程(A標)					進度100%，施工廠商於105年9月19日申請報竣，機關於104年9月26日辦理召開竣工確認會勘，105年10月06日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於105年10月24日辦理驗收複驗合格，於105年11月28日及105年11月30日辦理正式驗收。	1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
18	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日 八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。 九、105年11月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
19	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/	臺中市烏日(前竹地區)	32,232	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1031229 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第二股	區段徵收案 地上物查估、地籍整理 籍土地分配 等作業委託 專業服務案					辦理範圍報核相關作業	1001231/開/完工
20	100AR00 003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/ 區段徵收科第二股	臺中市水湳 機場原址北 側、南側區段 徵收地籍整 理及土地分 配委託專案 管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 研修南側抵價地配地作業要 點。 2. 研提抵價地分配成果公告異議 案件查處建議。 3. 管理維護「水湳機場原址專區」 網頁資料，並更新及上傳相關資 訊。 4. 製作抵價地囑託登記書表圖冊 等相關事宜。 5. 檢送公共工程第2標及第3-1 標街廓複測成果。 6. 籌備105年度教育訓練事宜。 7. 計算南側抵價地總地價及各土 地所有權人應領抵價地權利價 值。 8. 研商及製作南側抵價地配地作 業相關圖資。 9. 協助召開抵價地抽籤暨配地說 明會並進行簡報說明。	1040226 最後修改期 程 1010131/開/完工
21	101DR00 025	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第4-1標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度99.25%	1050523 最後修改期 程 1010830/1010930 招 /決標 1011231/1050630 開 /完工
22	101DR00 026	發包工 程	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	臺中市政府 水湳經貿園 區區段徵收 工程第3-2標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度99.68%	1050523 最後修改期 程 1010928/1011128 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1011231/1050630 開 /完工
23	105DR00 001	發包工程	地政局/區 段徵收科/ 區段徵收 科第二股	臺中市臺中 糖廠區段徵 收工程(景觀 標)	100,000	63	70	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於105.5.30簽約、105.06.28 開工 工程執行摘要：B型擋土牆基礎及 牆身施作、漿砌石護岸施作	1051202 最後修改期 程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060831 開 /完工

(十一)災修工程：本月無案件

(十二)其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	175 件(97.22%)	2 件(1.11%)	0 件(0.00%)	3 件(1.67%)	180 件	5 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104AD01 044	財物勞 務採購	水利局/水 利規劃科/	臺中市綠川 水質及環境 改善規劃設 計計畫委託 技術服務	14,265	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程細部設計初步成果資料將於 105年7月19日召開審查會，獲 原則同意，並依照紀錄內容於7 月27日提送修正資料，將儘速辦 理上網公開閱覽作業。於105年9 月2日函予基本設計及細部設計 核定證明文件。	1040821 最後修改期 程 1041030/1050226 招 /決標 1050415/開/完工
2	104AD00 086	財物勞 務採購	教育局/國 民中學/大 甲國中	臺中市政府 教育局產學 訓用人才培 育資訊管理 系統平台採	11,270	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105.11.08 辦理結算付款完成。	1041126 最後修改期 程 1041130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購案						
3	104AR00 023	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	104 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	18,295	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成驗收結算，並完成付款結案。	1040401 最後修改期程 1041030/開/完工
4	105AD00 023	財物勞務採購	教育局/國民小學/竹林國小	105 年度臺中市中小學資訊及教育網路設備更新採購案	41,101	70	100	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 11 月 8 日完成結算並付款給廠商。	1050427 最後修改期程 1050916/1051016 招/決標 1051116/開/完工
5	105AN00 006	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105 年度消防衣裝備採購案	25,230	55	100	45	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 業已辦理核銷付款完畢	1050202 最後修改期程 1050301/1051130 招/決標 開/完工
6	105AP00 064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	85	40	-45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中。	落後原因： 文山巨大廢棄物處理廠興建工程施工中為取得使照前無法進廠安裝； 解決對策： 取得使照後進廠安裝 1050203 最後修改期程 1050630/開/完工
7	105AD00 033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月 30 日辦理臺中市私立三光非營利幼兒園分期驗收(第 1 次)，並於 105 年 10 月 19 日辦理 105 學年度第 1 學期到園檢查作業及 105 年 10 月 21 日辦理 104 學年度績效考評事宜，刻正辦理	落後原因： 本案分期驗收(第 1 期)於 105 年 9 月 30 日到園辦理。經查核契約議定事項，廠商已登錄全國幼兒園幼生管理系統之幼生名冊及已辦理 2 次免費

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									分期驗收(第1期)複驗事宜。	對外開放服務方案等，因尚未依契約議定期限報局備查，爰經主驗人當場裁定限廠商7日內補正與契約不符事項，廠商業於期限內補正，惟簽會複驗結果過程與會計室意見相違，以致驗收作業完成時間延宕。 解決對策： 由鈞長協調各單位重新簽核複驗主驗人並重新辦理複驗事宜。 1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
8	101AE00 025	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第一股	泊嵐匯會展中心新建工程委託專案管理技術服務案	19,500	85	70	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案因水滄經貿園區再定位，以致原專案管理單位繼續執行不符公共利益，已與廠商協議以105年7月31日為終止契約日，後續將由建設局另案發包作業，另於105年11月21日本局與專案管理單位談論終止契約價金事宜。旨案本局已上簽市座暫緩本案列管，待建設局新案決標後，撤銷本案列管，已於105年12月2日奉核完成，刻正將簽呈會辦研考會、建設局辦理後續工作。	落後原因： 本案因水滄經貿園區再定位，以致原專案管理單位繼續執行不符公共利益，已與廠商協議以105年7月31日為終止契約日，後續將由建設局另案發包作業，另於105年11月21日本局與專案管理單位談論終止契約價金事宜。 解決對策： 本局已上簽市座暫緩本案列管，待建設局新案決標後，撤銷本

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										案列管，已於105年12月2日奉核完成，刻正將簽呈會辦研考會、建設局辦理後續工作。 1020108 最後修改期程 1020220/1020307 招/決標 1020317/開/完工
9	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前賡續簽辦公閱覽相關事宜。	落後原因： 本案前因預算書圖經審查委員審查尚有疑義，故待無解決事項後，簽辦公閱覽相關事宜。 解決對策： 刻正簽辦公閱覽相關事宜 1050219 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060102/1061031 開/完工
10	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105年度市政願景館建置案(統包)	37,900	40	35	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10月28日召開統包評選事宜，經委員評選決議：「熱點影像科技有限公司」因平均分數72.5分未達75分以上，為不合格廠商。 11月3日辦理廢標事宜。 11月9日重新上網公開招標。 11月23日開資格標，2家廠商合格，訂於12月9日召開評選會。	落後原因： 統包招標文件於9月8日簽准，9月10日公告上網，10月5日開標流標(僅2家投標，未達3家之規定)，10月7日續上網重新公告等標期7天，10月14日開標(2家投標，1家符合招標文件規定)，10月28日召開統包評

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										選事宜，經委員評選決議：「熱點影像科技有限公司」因平均分數 72.5 分未達 75 分以上，為不合格廠商。 11 月 23 日開資格標，2 家廠商合格，訂於 12 月 9 日召開評選會。； 解決對策： 評選後依評選結果趕辦決標、議價及簽約事宜，並以不影響品質及後續期程為目標趕辦。 1050810 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
11	105AH00 045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 105.11.25. 辦理臺中市社區規劃培力論壇。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
12	105AI00 009	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商於 11 月 3 日函送第三期報告書修正版及其電子檔。 2. 修正版經業務單位確認通過後，於 11 月 14 日通知廠商審查結果。 3. 廠商函送第三期書面資料核定版規定份數及電子檔。	1050321 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050723/開/完工
13	105AJ00 016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/	2016 臺中國際花毯節策	21,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050509 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			旅遊行銷科第三股	展委託專業服務案					本案預定於105年12月20日辦理初勘，持續履約管理中	開/完工
14	105AJ00027	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第二股	2016 臺中國際踩街文化節	10,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理核銷作業中。	1050728 最後修改期程 1050805/開/完工
15	105AK00001	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	22,569	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行本計畫	1041218 最後修改期程 1041231/開/完工
16	105AK00009	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案	17,679	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介18案	1050129 最後修改期程 1050105/1050415 招/決標 1050715/開/完工
17	105AK00010	財物勞務採購	社會局/仁愛之家/保健組	105年度護理、社工及照顧服務員人力委外勞務	26,539	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約履約提供護理、社工及照顧服務員人力服務進行中	1050114 最後修改期程 1041231/開/完工
18	105AK00024	財物勞務採購	社會局/長青福利科/	臺中市105年度建立社區照顧關懷據點輔導計畫	10,989	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.巡迴訪視輔導。2.辦理據點擴建計畫。3.辦理專案活動(藝術創作方案、老身宅宅健康操、飲食煮義等)。4.辦理本市105年度社區照顧關懷據點第四季聯繫會報。	1050128 最後修改期程 1041231/1050715 招/決標 開/完工
19	105AK00025	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市105年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,030	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於12月辦理第四季核銷請款。	1050127 最後修改期程 1050111/開/完工
20	105AK00028	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利	105年臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣	171,138	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理。	1050122 最後修改期程 1050110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	導計畫						
21	105AK00 033	財物勞務採購	社會局/社會救助科/社會救助科第二股	臺中市105年度充實愛心食物銀行採購	11,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月已於11月20-22日出貨，24日進行發放	1050127 最後修改期程 1050331/1050531 招/決標 1050930/開/完工
22	105AK00 035	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	105年度臺中市輔具資源中心設置計畫	10,080	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已依規定期程辦理	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工
23	105AK00 038	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	105年度臺中市托育資源中心(市區、海線、山線、大甲、大屯中心)	20,206	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理借閱、諮詢、嬰幼兒活動、親職教育、親子活動...等，五中心共計服務12,500人次	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
24	105AK00 040	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者營養餐食服務	25,112	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 持續提供服務中。 2. 第三季核銷已全數完成，憑證編號分別為：#2773、#2856、#2755、#2668、#2884、#2527、#2756。 3. 106年度送餐計畫標案已於11/15進行第一次開標，共有4區為不合格標，於11/29進行第二次開標。後續預計於12/7下午進行單位評選。	1050122 最後修改期程 1050104/1050415 招/決標 1050715/開/完工
25	105AK00 054	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	105年度臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,248	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 辦理第四季巡迴輔導。2. 106年標案招標及評選前置作業。3. 規劃及鼓勵社資同仁參與法律相關教育訓練。4. 服務持續穩定提供中。	1050122 最後修改期程 1041231/1050415 招/決標 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	105AK00 055	財物勞務採購	社會局/長青福利科/ 長青福利科第二股	臺中市 105 年度失能老人交通接送服務計畫	16,987	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案預計 12 月 15 日辦理第 4 季核銷作業	1050126 最後修改期程 1041231/開/完工
27	105AK00 056	財物勞務採購	社會局/長青福利科/ 長青福利科第二股	105 年度臺中市長期照顧居家服務業務暨中低收入老人特別照顧津貼督導計畫	234,487	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理第四季居家服務業務督導查核計 10 區。 2. 持續提供失能長輩居家服務。	1050127 最後修改期程 1041231/開/完工
28	105AL00 006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 12/1，18 班已結訓，其中 8 班已結束就業輔導期，餘 10 班尚處就業輔導期。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
29	105AL00 009	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	105 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	16,806	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 11/28 止共媒合就業 410 人次，成功推介就業 250 人次，共服務 14669 人次。	1050122 最後修改期程 1050108/1050405 招/決標 開/完工
30	105AL00 044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(二)	10,121	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 12 月 1 日，11 班皆已結訓，皆尚處就業輔導期。	1050603 最後修改期程 1050820/開/完工
31	105AM00 051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 公告招標等標期中。	1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
32	105AM00 071	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政警察防水透氣雨衣採購案	12,095	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 11 月 14 日檢驗合格，11 月 29 日通知廠商出貨。	1050304 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
33	105AD00 034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 國教署105年10月17日臺教國署國字第1050114980號函同意建築物裝修贖餘款經費續用，並於105年10月19日辦理105學年度第1學期到園檢查作業，刻正辦理建築物裝修贖餘款經費相關工程。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
34	105AD00 042	財物勞務採購	教育局/國民小學/光正國小	105年度臺中市中小學資訊安全設備採購	39,224	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 申報完工 辦理初驗	1050627 最後修改期程 1051016/開/完工
35	105AD00 059	財物勞務採購	教育局/國民中學/五權國中	臺中市105年度充實各市立高中及公立國民中小學圖書館藏書計畫採購案	75,026	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 8月11日局函先行撤案	1050726 最後修改期程 1060416/1060616 招/決標 1060716/開/完工
36	105AD00 060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市105學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員	11,400	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於11/10召開第一次驗收會議，並於會議通過驗收內容。	1050801 最後修改期程 1050727/1051116 招/決標 1060316/開/完工
37	105AD00 067	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市105年度校務行政電腦更新採購案	42,398	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已交貨完畢，目前辦理初驗	1050826 最後修改期程 1050802/開/完工
38	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究已於4月18日決標，由顧問公司已於7月1日提送期初報告書，並請函復顧問公司依照7月	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									12日工作會議結論修正報告書內容(路廊以節點規劃、納入本市最新推動清泉崗機場計畫等),另於8月18日辦理雙港輕軌現勘,9月2日召開期初報告審查會,10月12日召開專家學者座談會,10月17日召開修正後期初報告書審查會,11月14日核備期初報告書,已於11/30完成決標公告。(目前刻正辦理第二期請款作業)	
39	105AG00 041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 目前正依交通部初審意見修正報告書內容,已於8月2日報部送審。交通部訂於105/12/21召開複審會議。	1050226 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
40	105AG00 048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 105年11月份已完成21站營運啟用,持續辦理接電啟用及新設站點建置。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
41	105AG00 053	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2016 臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	11,400	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 刻正規劃2016臺中國際花毯節接駁車事宜。	1051205 最後修改期程 1051102/開/完工
42	105AH00 017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市105年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1. 本案已於105.9.30完成第一次交貨。2. 本案已於105.3.11簽訂契約,並已於105.7.29辦理變更契約議價。3. 刻正依契約書履約執行中。	1050202 最後修改期程 1050330/1051031 招/決標 1060228/開/完工
43	105A000 009	財物勞務採購	衛生局/保健科/	一里一樂齡-行動教室	21,600	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1. 樂齡行動教室業於9月25日	1050129 最後修改期程 1050715/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									前，已全數開班，共計 278 班，約 8,000 位長輩參與。 2.截至 11 月 30 日前已有 246 班完成開辦 12 週課程，32 班持續開班中。	
44	105A000 010	財物勞務採購	衛生局/保健科/	人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	34,524	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 5 月開打，第 1 劑接種 11,212 人，第 2 劑接種 10,109 人，預計 11 月底接種完畢。	1050130 最後修改期程 1050831/開/完工
45	105AM00 083	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年警用車輛採購案	64,350	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 四輪傳動巡邏車 5 輛、廂式偵防車 8 輛於 7 月 14 日驗收合格配發使用；巡邏車 40 輛於 8 月 29 日驗收合格配發使用；另偵防車 20 輛於 9 月 8 日驗收合格配發使用；高性能廂式偵防車 1 輛於 12 月 6 日驗收合格配發使用；大型重型機車 12 輛於 6 月 4 日決標，尚未履約交貨。	1050316 最後修改期程 1051030/開/完工
46	105AM00 111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中，第 1 批 200 組已完成，目前整備資料辦理驗收事宜。	1050330 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標 1051130/開/完工
47	105AM00 122	財物勞務採購	警察局/交通大隊/執法組	交通執法器材升級汰換案	38,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 11 月 8 日全部案件已決標	1050923 最後修改期程 1051115/1051210 招/決標 1051220/開/完工
48	105AM00 131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 原市 8 區 212 處，第一批 155 處建設局已結算，目前辦理付款事宜；另剩餘路口目前建設局結算中。	1050830 最後修改期程 1050531/1050630 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
49	105AP00 069	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105年臺中市七、八、九、十、十一期暨廬子重劃區道路委外清潔維護計畫	26,009	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2. 10月份請款部分，目前簽核中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
50	105AP00 070	財物勞務採購	環保局/北屯區清潔隊/	105年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於104年12月31日簽約並於105年1月1日開始履約。 2. 10月份請款部分，目前簽辦中。	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
51	105AP00 077	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目一	17,400	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案9月份請款完成	1050201 最後修改期程 1050115/開/完工
52	105AP00 079	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目四	13,800	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理10月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
53	105AP00 080	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目五	13,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理10月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
54	105AP00 081	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度各式環保車輛機具維修保養案 項目七	13,300	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案刻正辦理10月份驗收請款程序	1050203 最後修改期程 1050115/開/完工
55	105AP00 090	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第	105年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染	15,398	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商於105年11月18日提送期末報告初稿。 (一) 深度查核作業。(二) 功能	1050130 最後修改期程 1050405/1050625 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一股	源稽查計畫					<p>評鑑作業。(三)水污費徵收對象查核與水質採樣。(四)執行污染熱區事業現場查核。(五)一般性查核作業。(六)辦理污染事件污染源追查專案。(七)針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管事業及污水下水道系統現場查核作業。(八)針對詹厝園圳總量管制區範圍內列管水質採樣檢驗作業。(九)針對詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質檢測(含流量測定)。(十)持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜並追蹤執行成效(含污染排放清單及污染地圖建置等)。(十一)辦理水污染防治相關許可審查作業。(十二)辦理定期檢測申報資料審查管理業務。(十三)辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書審查及連線確認作業。(十四)執行推動水質水量自動監測與攝錄影監視設施系統穩定操作。(十五)辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。(十七)1. 畜牧業糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用說明會。2. 辦理畜牧業糞尿沼渣沼液實際訪談與現場調查工作。3. 沼渣、沼液成分分析。(十八)辦理河川巡守隊淨溪活動。(十九)水質樣品分析。</p>	
56	105AP00001	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/環境稽查大隊一組	105年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情	27,900	70	70	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。</p> <p>1. 營建工程平日稽查588處次</p>	1050205 最後修改期程 1050126/1050725/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案件應變處理計畫					2. 營建工程假日稽查 236 處次 3. 空品惡化通報應變作業 (本月通報 7 次) 34 處次 4. 前 30 大工地主動巡查量測噪音值 1 處次 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 17 家次 6. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 3 家次 7. 固定逸散源法規符合度查核 24 家次 8. 露天燃燒查核 91 件次 9. 營建工程業者替代方案道路認養洗掃成果查核 52 路段 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 1 點次 11. 營建工程總懸浮微粒 (TSP) 檢測作業 0 點次 12. 環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次, 已於 105/4/27-28 及 6/17 辦理完畢 ~11/27	
57	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 11 月 1 日撥付第 2 期款經費，11 月 4 日及 11 日辦理 6 點次排煙檢測，11 月 24 日辦理工作檢討會議，符合規畫進度。	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招/決標 1051011/開/完工
58	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 訂於 105.11.25 邀請經發局、中油及 3 家天然氣業者辦理燃油鍋爐空氣污染物加嚴標準研商會。 2. 訂於 105.11.18 辦理管理查核會議。 3. 辦理許可、空污費及揮發性有	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									機物管制作業。 5. 依契約規定執行相關工作項目。 6. 委託廠商依契約規定於 11 月 25 日前提送第 2 期款請款資料至本局，將辦理後續撥款相關事宜。	
59	105AP00 016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 辦理港區管道 PM2.5、VOCs、重金屬、戴奧辛、PAHs、氣態汞採樣 1 根次。 2. 辦理后里區、西屯區及大雅區 PM2.5、VOCs、重金屬、戴奧辛、PAHs、氣態汞採樣 1 根次。 3. 辦理后里區、西屯區及大雅區環境無機酸及有機酸採樣分析 4 點次。 4. 辦理本計畫第三期款請款事宜。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
60	105AP00 020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市細懸浮微粒 (PM2.5) 採樣分析計畫	16,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本計畫預計執行 60 次細懸浮微粒 (PM2.5) 採樣、分析，105 年至 11 月底止，共累計執行 51 次。	1050127 最後修改期程 1050205/1050715 招/決標 1051207/開/完工
61	105AP00 021	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	105 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	18,007	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 大里農地灌排水質儀數據收取。 2. 瑞國與統一精工潭子加油站土壤查證。 3. 神崗加油站場址驗證。 4. 台灣油研場址驗證。 5. 山隆龍井及知高加油站土壤查證。 6. 提交校園宣導成果書。 7. 提交大甲區進鈦應變成果書。	1050201 最後修改期程 1050201/1050715 招/決標 1050920/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									8. 下半年監測井外觀巡查與內部檢查、外觀維護修繕表單上傳	
62	105AP00 024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.) 105.11.29 召開 11 月份工作檢討會議。2.) 105.11.3 及 8 聘請專家學者辦理 4 家保養廠評鑑作業。3.) 依契約規範執行各工作項目。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
63	105AP00 025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月7日前已完成第二期款工作量。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工
64	105AP00 026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理室內空品公告檢測、餐飲業周界異味檢測及配合民政局召開說明會及記者會	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
65	105AP00 028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本月辦理 32 家次法規符合度查核，包含 26 家次全廠法規符合度查核，其中有 4 家次查核不符，相關資料將移交局端辦理後續事宜及 6 家次加油站法規符合度查核。 2. 本月辦理 9 家次稽查檢測作業，包含 1 根次管道異味稽查檢測作業、2 根次管道戴奧辛稽查檢測作業、3 站氣漏檢測、1 家次防制設備 (VOCs) 效率驗證檢測、1 根次相對準確度檢測及 510 點次設備元件檢測。 3. 本月執行 2 點次環境無機酸檢	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招/決標 1051104/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									測。 4. 本月辦理 5 次緊急應變作業及 2 點次不鏽鋼桶採樣。	
66	105AP00 029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105 年車輛保險勞務採購	16,531	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工
67	105AP00 045	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105 年南屯文山等 5 區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,950	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商於 105 年 11 月 7 日提送 10 月份月報告，契約執行中。	1050202 最後修改期程 1041231/開/完工
68	105AP00 051	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 9 月份服務費用於 11 月 10 日辦理核銷，105 年 10 月份服務費用目前簽辦陳核中。	1050121 最後修改期程 1050110/開/完工
69	105AP00 054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105 年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案經採購程序及評選會議，由思維環境科技有限公司於 105 年 3 月 8 日正式簽約執行，並於 105 年 4 月 18 日提送工作計畫書定稿本（期初報告）。 二、本案於 105 年 7 月 29 日提送期中報告（初稿），8 月 19 日辦理期中報告審查會議，並於 9 月 20 日審查通過，9 月 22 日提送期中報告（定稿）。 三、餘依計畫工作預定進度執行。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招/決標 1050801/開/完工
70	105AP00 063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案內容執行中；進行后里焚化廠底渣清運及再利用；於 11 月 1 日回運資源化產品至后里掩埋場並清運后里掩埋場暫置之底渣。	1050201 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
71	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為55%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招 /決標 開/完工
72	105AP00122	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	105年復育掩埋場種樹造林設置-土壤採購	10,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.11月7日通知廠商提送符合契約規範之土壤(約2,492.6立方公尺)至霧峰掩埋場。 2.11月18日通知廠商提送符合契約規範之土壤至外埔(1萬4,345.7立方公尺)、大肚(845.1立方公尺)及沙鹿(800立方公尺)掩埋場。 3.契約執行中。	1050503 最後修改期程 1050531/1050815 招 /決標 1051020/開/完工
73	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、11月1日完成簽約。 二、11月17日核備履約保證金。 三、11月22日核備計畫保險資料。 四、11月23日核備計畫物力設備清冊。 五、11月24日核備派遣勞工名冊。	1050805 最後修改期程 1051115/開/完工
74	105AP00107	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年採購資源回收車18輛	31,500	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計12月2日辦理驗收。	1050130 最後修改期程 1050430/1050930 招 /決標 開/完工
75	105AP00147	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案將於105年11月29日開標。	1051128 最後修改期程 1051230/1060430 招 /決標 1060815/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
76	105AQ00 053	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	105 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,584	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 11 月 14 日簽准辦理 10 月份薪資等費用請款作業	1050205 最後修改期程 1050126/1050630 招/決標 1051031/開/完工
77	105AQ00 078	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2016 臺中爵士音樂節委託專業服務採購案	11,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案活動業於 9 月 30 日至 10 月 9 日辦理完畢，承商依約於 11 月 30 日函送成果報告書，將續辦驗收結算事宜。	1050519 最後修改期程 開/完工
78	105AT00 001	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	編印發行 105 年市政宣導月刊—臺中好生活	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 10 月 28 日發行 11 月號，並廣續 12 月號發行事宜（11 月 28 日發行 12 月號）。	1050125 最後修改期程 1050118/開/完工
79	105AT00 013	財物勞務採購	新聞局/行銷企劃科/行銷企劃科第一股	2017 年臺中市跨年晚會活動	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 10/31 議約，目前正履約當中	1051021 最後修改期程 開/完工
80	105AT00 016	財物勞務採購	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	2016 臺中國際動畫影展—策展執行	12,500	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 處理結案相關事宜	1050304 最後修改期程 開/完工
81	105AU00 008	財物勞務採購	稅務局/財產稅科/財產稅科土地稅股	105 年使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	26,842	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 使用牌照稅已依規畫期程於 11 月 24 日完成交貨及驗收，進度並無落後	1050118 最後修改期程 1050309/1050325 招/決標 1050628/開/完工
82	105AY00 001	財物勞務採購	研考會/為民服務組/	105 年度臺中市政府話務中心營運,系	13,850	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已先提供現場清潔簽到資	1050121 最後修改期程 1050112/1050405 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				統維護暨環境清潔勞務委外案					料，清潔情形良好；另廠商應於12/5前依規提送請款資料及相關附件(已於12/2以email提醒)，後續將依約辦理查驗相關事宜	/決標 1050705/開/完工
83	105AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護、推廣與硬體汰換案	27,381	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.11月7日廠商交付10月份工作報告，11月10日審核通過，准予備查。 2.11月18日召開10月份進度會議暨紙本來文轉線上簽核試辦檢討會。 3.11月30日交付滿意度調查報告	1050129 最後修改期程 1050130/1050226 招/決標 1050729/開/完工
84	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
85	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次 104年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
86	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
87	105AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換4座	30,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 契約執行中	1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招/決標 開/完工
88	104AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	石岡壩水源特定區水資源回收中心委託代操作維護工作	16,460	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續營運中	1040128 最後修改期程 1040630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
89	099AD00 002	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區浮圳路道路改善工程之文化景觀保存維護調查計畫	1,200	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理第一次評選會議因故廢標，後續將待浮圳路工程案施工設計方向確認後，再行調整發包文件內容，辦理第二次上網招標作業。	1050930 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060831/開/完工
90	099AE00 001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 人民陳情資料彙整。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
91	100AG00 007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1.105年11月7日核備總結報告書工作執行計畫。 2.辦理水湳經貿園區運輸系統諮詢及預計106年4月6日前提送總結報告書。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
92	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍督促設計廠商配合辦理。	1050204 最後修改期程 1020320/開/完工
93	104AP00 084	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	15,190	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年10月份中區垃圾運垃圾噸數共計300公噸、採按月付款計請領清運服務費600,000元。 二、105年11月份廠商依約於次月10日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031224/開/完工
94	104AP00 085	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物	臺中市南A區委託民營清除機構清運	12,808	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、104年10月份南A區垃圾運	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科廢棄物管理股	垃圾、資源回收工作					垃圾噸數共計 444 公噸、採按月付款計請領清運服務費 395,000 元。 二、105 年 11 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	
95	104AP00 086	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	臺中市南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	27,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、104 年 10 月份南 B 區垃圾運垃圾噸數共計 1223 公噸、採按月付款計請領清運服務費 780,000 元。 二、105 年 11 月份廠商依約於次月 10 日前提送成果資料審查後撥款。	1040123 最後修改期程 1031229/開/完工
96	104AP00 142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等 4 區農地改善-污染改善工作	38,600	40	40	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1. 截至 11 月底已完成大里區詹厝園段「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、大里區夏田東段「944 (部分)、943 (部分)、無地號土地」、霧峰區吳厝段 43-82、43-36、43-35、43-73、霧峰區五福北段 1240 地號等 32 筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約 4.67 公頃。 2. 6. 105/9/13 提送污染控制計	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									畫書(第二本)初稿,訂於9月29日下午2時辦理審查會議,105/10/27 提送污染控制計畫書(第二本)修正稿,105/10/27 提送污染控制計畫書(第二本)修正稿,105/11/4 核定污染控制計畫書(第二本)(定稿)。	
97	104AP00146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 1.持續辦理中清路與環中路口交通環境空品監測,延長監測時間至106年2月7日。2.11月22日提報8月7日至11月7日之監測結果。	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
98	105AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/公明國中	臺中市政府教育局資訊教育暨網路中心結構化綠能機房	20,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 目前已決標並由廠商履約施作中	1051111 最後修改期程 1051130/1060216 招/決標 1060316/開/完工
99	105AD01012	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	105年大型移動式抽水機維運及搶險委託服務	15,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 11月25日竣工	1050303 最後修改期程 1050401/開/完工
100	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
101	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	40	40	0	流廢標次數:1次,期程修改次數:0次 依契約規定辦理污泥清運工作。	1050229 最後修改期程 1050130/開/完工
102	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及	36,000	55	55	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 期中作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				巡檢						/決標 開/完工
103	105AD01 022	財物勞 務採購	水利局/污 水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西 新光等區域 既有污水下 水道系統委 外巡檢案	18,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 期、西新光、11 期及文山區域 檢作業及報告製作。	1050329 最後修改期 程 1050630/開/完工
104	105AD01 040	財物勞 務採購	水利局/污 水營運科/	臺中市福田 水資源回收 中心有機污 泥委託清除 處理	48,100	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 保留決標中	1051128 最後修改期 程 1051230/開/完工
105	105AE00 021	財物勞 務採購	經發局/產 業發展科/ 產業發展 科第二股	105 年度臺中 市青創夢想 家及地方產 業創新研發 推動計畫	14,200	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 臺中市創業加速器之第一場複 審，已於 105 年 11 月 18 日舉行 簡報審查。	1050130 最後修改期 程 1050430/1051130/開 /完工
106	105AE00 031	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	105 年臺中市 精密機械科 技創新園區 一期景觀維 護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依契約於每月 15 日前備妥 上個月相關維護資料，向機關申 請會勘確認，於 11 月 7 日函送相 關資料。 2. 第一期請款作業(8 月-10 月)， 廠商依契約規定於次月 15 日前備 妥 3 個月相關維護資料，向機關 申請分期驗收，於 11 月 14 日函 送相關資料。	1050304 最後修改期 程 1050613/開/完工
107	105AE00 032	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	105 年臺中市 精密機械科 技創新園區 一期公共設 施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 標案執行中	1050302 最後修改期 程 1050727/開/完工
108	105AE00 044	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業	105 臺中市精 密機械科技	15,007	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051019 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第四股	創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理					標案執行中	1050808/開/完工
109	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已發包訂約委託光宇工程顧問股份有限公司辦理第二階段環境影響評估委託技術服務；目前正辦理相關路線規畫評估作業並分別於105年2月26日、105年4月20日、105年6月28日召開路線簡報會議，後於105年7月7日召開路線B方案優化簡報會議，獲致結論：「...重新定位東豐快速道路並將全線以西濱快速道路方式設，可保留彈性並視地方需求設置開口匝道...」，規設公司依會議結論續辦後續路線規畫事宜；105年9月6日、105年9月7日、105年9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。又於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工
110	105AF00062	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「105年臺中市政府建設局高空作業車」財物採購案	49,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本局已於9月辦理廠驗，廠商已送交車測中心完成審驗，刻正辦理後續領牌及交車事宜。	1050215 最後修改期程 1050301/開/完工
111	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案						
112	105AF00080	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市105年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第4期計畫	14,700	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 訂於12/2辦理期末審查	1050330 最後修改期程 1050430/1050630 招/決標 1051031/開/完工
113	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於105年10月18日簽約	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
114	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，10月份勞務驗收已於105年11月15日驗收合格，刻正辦理105年10月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
115	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，10月份勞務驗收已於105年11月15日驗收合格，刻正辦理105年10月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
116	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，10月份勞務驗收已於105年11月16日驗收合格，刻正辦理105年10月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
117	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商業於105.10.24提送本案財務效益評估報告書(第一版)，刻正依本處審查意見修正。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
118	105AG00 026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11月5日至9日支援105年全民運動會每日32輛縣市專車及每日2-3輛場館之接駁車 11月12、13日支援文化局花都藝術季每日12輛接駁車 11月26日支援臺中市清泉崗航空嘉年華接駁車共330輛	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工
119	102AC01 023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	102-105年度臺中市公有停車場租賃掌上型電腦(PDA)開單設備	27,929	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月1日至11月30日PDA供應租賃中	1020723 最後修改期程 1020626/1020903 招/決標 開/完工
120	102AD01 047	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案	35,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本市污水下水道系統推動方案既已通過「下水道建設推動會」審議，本局並於7/1提送「臺中市	1030106 最後修改期程 1021128/1030601 招/決標 1040601/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									污水下水道建設推動方案」(定稿版)至營建署，並依推動方案修正福田四期實施計畫已於7/14提送營建署，營建署已於8/29日審查會決議原則同意，期末報告已於11/8日召開審查會並原則同意通過	
121	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中大車站計畫105年11月15日經內政部大會第888次會議審議通過，其餘四通案件105年11月30日召開內政部專案小組第3次會議	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
122	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦理公展30日，並分三場(大里、太平、霧峰)召開說明會，後續5月31日進行都計專案小組審議作業。6月24日召開第17次工作會議。8月19日進行都計專案小組第二次審議，8月31日召開第18次工作會議，9月份會整資料再提專案討論，10月27日進行都計專案小組第三次審議，12月8日與交通局辦理變更內容會勘。	1020830 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
123	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月2日經濟部函復行政院秘書長略以：「本案係臺中市政府無法依內政部98年核定於文到3年內期限辦理開發，致需再依都市計畫法定程序重新辦理，..建	1020906 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									請改由都市計畫主政機關內政部擔任本案中央目的事業主管機關」。惟依105年11月3日召開之「研商臺中市政府請助事項相關事宜」會議結論，仍應請經濟部辦理，已依上開會議指示，於105年11月9日發文經濟部，請其依示儘速啟動認屬國家重大建設審查相關作業。	
124	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案已於105年11月8日完成第五進第三次工程督導。2. 預計105年12月6日辦理第五進彩繪修復工程及工作報告書完竣審查會議。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
125	102AK00057	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	臺中市政府社會局委託經營管理臺中市潭子區身心障礙成人日間托育中心	31,228	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案依契約規定辦理中。	1020719 最後修改期程 1020930/開/完工
126	103AE00007	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	「臺中市創意生活產業整合型發展計畫-茶。咖啡。太陽餅」委託專業服務案	11,340	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已完成OTOP清水服務區臺中三寶-茶、咖啡、糕餅專區設置。 2. 已104年5月27日核定「店家創新產品開發輔導」企劃書。 3. 已104年6月29日核定「澳門展-國際美食博覽」企劃書。 4. 104年7月31日展智公司送期中報告書。 5. 104年8月28日辦理「店家創新產品開發輔導」審查會。 6. 104年9月25日辦理第二期期中報告審查會。	1030124 最後修改期程 1030430/1031031 招/決標 1040930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7.104年10月15日展智公司檢送第二期修正後期中報告書。 8.104年11月24日召開臺中三寶工作會議。 9.104年12月30日辦理第五場產業交流暨產業合作聯盟會議。 10.105年1月28日辦理第六場產業交流暨產業合作聯盟會議。 11.105年2月26日辦理第七場產業交流暨產業合作聯盟會議。 12.105年3月30日辦理無國界近距離座談會。 13.105年4月8日核定2016內蒙古(呼和浩特)台灣名品博覽會企劃書 14.105年4月22日辦理第八場產業交流暨產業合作聯盟會議。 15.105年5月31日辦理媒體交流會。 16.105年6月8日至6月14日參加「2016內蒙古(呼和浩特)台灣名品博覽會」參展行銷。 17.105年6月24日辦理第九場產業交流暨產業合作聯盟會議。 18.105年7月25日辦理期末報告審查會。 19.105年8月1日期末報告同意備查。 20.105年8月30日辦理驗收事宜。 21.刻正辦禮核銷中。	
127	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案目前為細部設計階段，規設單位於105年10月17日提報第一階段細部設計圖並修正，PCM審核後已於105年10月20函轉	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									本局，已於105年11月24日召開第一次細部設計審查會議。	
128	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>23.104年11月30日簽辦第1、2標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。</p> <p>24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。</p> <p>25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。</p> <p>26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。</p> <p>27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。</p> <p>28.現正依計畫定期實施監測作業中。</p>	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
129	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/交通工程科第三股	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。</p> <p>至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。</p>	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
130	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次</p> <p>豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，於105年11月25日召開本市都市計畫委員會專案小組第14次會議進行審議。</p>	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
131	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10月4日已奉市長核准，PM全案移「水滴智慧營運中心籌備處」辦理，10月13日召開移交作業討論會議，籌備處擬再行簽辦移交事宜，11月17日奉准先行擬定協辦協議書，約定雙方權利及辦理內容，後續再行研討。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
132	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 六、擴大后里主要計畫(森林園區)案暨擬定后里都市計畫(森林園區)細部計畫案，依都計法第19條，自105年11月11日公開展覽30天。	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工
133	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。	1041005 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。 21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。 22.105年5月16日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。 23.105年5月18日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社) 24.105年5月20日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)。 25.105年6月14日召開期末審查會議。 26.105年6月29日內政部營建署召開5項公設座談會。 27.105年7月12日召開第9次工作簡報會議。 28.規劃報告於105年8月3日提請內政部審議。 29.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。 30.105年9月1日內政部召開第一次審查會。 31.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。 32.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。 33.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 34.預計105年12月初補充相關資料期請內政部審議。	
134	103AK00 086	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少	臺中市新移民家庭服務	19,179	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1031231 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			福利科/婦女及兒少福利科第二股	中心實施計畫					執行各項業務個案管理、家訪、電訪、諮詢服務、個案轉介、辦理新移民支持性服務方案等 105 年 11 月共服務 7500 人次。	1031225/1040415 招/決標 1040715/開/完工
135	103AK00090	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市單親家庭福利服務中心	18,354	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中。	1031231 最後修改期程 1031227/開/完工
136	104AD01046	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市神岡區、大雅區雨水下水道檢討規劃委託技術服務	10,600	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 11 月 11 日期初報告書、105 年 11 月 24 測量成果報告送營建署備查	1040918 最後修改期程 1041001/1050701 招/決標 1051231/開/完工
137	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 廠商依約於 105 年 11 月 7 日提報 105 年 10 月份工作月報表至局備查，本局於 105 年 11 月 11 日存供備查。 2. 廠商依規於 105 年 10 月 21 日提報第二期半年成果報告，本局於 105 年 11 月 7 日召開審查會議，其決議原則同意通過，並於 105 年 11 月 22 日以中市經工字第 1050055539 號函同意核備。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
138	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計 12.14 辦理公開說明會	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
139	104AG00006	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	104 年度臺中市公車智慧型站牌建置計畫	10,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本案已於 10 月 24 日完成驗收第 8、9 次分批施作，刻正辦理驗收	1050425 最後修改期程 1040815/1041001 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									請款相關事宜	開/完工
140	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	40	40	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 已於104年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月10日前檢附前月份所代收金額繳款證明文件及代收件數月報表交於本處核算代收停車費件數及手續費，105年10月份廠商代收停車費件數有1,234,245件，代收金額為43,723,252元，代收手續費為4,893,672元，刻正辦理105年10月份支付勞務費事宜。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
141	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。 19.105年5月4日召開機關協調會議。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									20.105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21.105年5月18日提交期末報告。 22.105年6月16日召開期末審查會。 23.105年7月6日檢送期末報告書修正版。 24.105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105年10月26日提交公開展覽草案。 26.105年12月2日辦理公開展覽(12月16日公展說明會)。	
142	104AH00 036	財物勞務採購	都發局/都市測量工程科/	臺中市104年度都市計畫通盤檢討、變更案樁位測釘、埋設測量工程案	13,600	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於105年11月17日辦理總驗收	1040824 最後修改期程 1040820/1050331 招/決標 1050706/開/完工
143	104AI00 025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務」	15,290	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.環境影響評估說明書於105年11月9日核定。 2.水土保持計畫於105年11月15日核定。 3.開發計畫於105年11月16日獲得許可。 4.重大臨時設施聯外排水計畫於105年11月23日核定。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
144	104AK00 032	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	104年失能身心障礙者補助使用居家照顧服務及臨時照顧服務暨照顧者津貼督導計	33,634	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已辦理完成第3季核銷請款程序，餘事項按照合約進度執行。	1040119 最後修改期程 1031231/1040715 招/決標 1050415/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				畫						
145	104AK00 033	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市成年心智障礙者社區居住與獨立生活服務方案	11,286	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年計畫賡續執行中。	1040115 最後修改期程 1040107/1040715 招/決標 1050415/開/完工
146	104AK00 041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
147	104AK00 043	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展通報中心	12,050	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/25 決標，辦理簽約 2. 持續辦理各項方案，104 年累計通報量 2,453 案 3. 完成 105 第 3 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 11 月通報 2,355 案 5. 完成委案評鑑	1031231 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工
148	104AK00 045	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市社區保母系統暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	126,127	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 勻支他計畫經費辦理契約變更	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
149	104AK00 051	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第六區)	48,888	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 已於 12/31 決標，辦理簽約 2. 辦理各項服務方案 3. 完成 105 第 3 季核銷 4. 持續辦理方案，105 年 11 月個案量為 3435 案 5. 完成委案評鑑	1040205 最後修改期程 1031231/1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
150	104AK00 065	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	臺中市婦女福利服務中心	35,937	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案為季核銷，下次撥款日期為12月	1031231 最後修改期程 1040228/開/完工
151	104AK00 078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
152	105AY00 017	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	18,764	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 11/14月報提交	1050129 最後修改期程 1041228/1050420 招/決標 1050720/開/完工
153	105DJ00 005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 承商依規(約)辦理調查研究暨規劃設計工作。 2. 依契約期程規定，廠商已於10月17日送件，本處旋即於同年10月21日召開審查會並於當日通過期初報告書審查。	1050613 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1080430 開/完工
154	106AG00 002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	35	35	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 本案現正辦理第二次招標作業，並於105年12月9日上午9時30分假本局二樓開標室進行開標作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
155	106AK00 010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/社會工作科第一股	106年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月22日完成評選委員會	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
156	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9月30日第一次開標，無廠商投標流標；10月20日第二次開標，保留決標，俟106年預算通過後進行決標。	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
157	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標中	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
158	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前正展辦地籍調查及地籍測量作業。	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
159	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商執行作業中	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
160	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
161	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救	100,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於10月26日簽約，依契約規定，廠商將於切約日次日起60日曆天內提交工作期劃書辦理期初審查，預定12月25日前提交	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				發掘計畫						
162	105AQ00 112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	30	35	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 10 月 27 日函發評選會議結果，刻正依評選結果優先序位與優勝廠商辦理議價程序	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
163	105AP00 108	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度新增購置資源回收車計畫	72,000	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 11 月 25 日送出黏貼憑證。	1050218 最後修改期程 1050401/1050901 招/決標 開/完工
164	105AQ00 042	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	105 年臺中市公共圖書館圖書補充計畫：中文圖書採購案	41,500	85	95	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 11/23 完成今年度最後一次圖書全區交貨，交貨總冊數計 69,327 冊/13,375,238 元整，並於 11/29 完成第 3 次分區抽驗。	1050201 最後修改期程 1050331/1050630 招/決標 1050831/開/完工
165	105AP00 139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購密封壓縮式垃圾車 4 輛	12,200	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 11 月 22 日決標	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
166	105AP00 140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購灑水車 3 輛	11,400	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 11 月 22 日決標	1050902 最後修改期程 1060120/開/完工
167	105AM00 077	財物勞務採購	警察局/後勤科/	105 年行政人員服裝採購案	12,765	70	85	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 11 日通知廠商出貨	1050311 最後修改期程 1050720/1051031 招/決標 1051130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
168	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續建置中，第 1 批已於 105 年 10 月 17 日完工，目前辦理驗收事宜。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
169	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105 年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.11 月 24 日討論 topis 規劃內容，持續進行內容修正。 2.11 月 25 日進行機車 tag motor 計畫第二波新聞稿宣傳。	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
170	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 11 月 11 日水湳轉運中心大客車專用道研商會議，高公局認為本專用道為地區聯絡道，其與交流道銜接方式及位置需符合公路路線設計規範，並對高速公路主線及聯絡道造成衝擊進行交通量分析。 2.105 年 11 月 28 日工作會議就烏日轉運中心動線色彩管理規劃方案進行討論。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工
171	105AD00 028	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	105 年暑假暨 105 學年度第一學期安心午餐餐券採購	112,393	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約中。	1050520 最後修改期程 1050915/1051116 招/決標 1051216/開/完工
172	105AR00 017	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統 WEB 版一資訊安全暨系統擴充與整合案	17,506	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 年 11 月 29 日完成契約事項並報驗	1050511 最後修改期程 1050901/1051205 招/決標 開/完工
173	103AP00 125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝	10,800	70	95	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 履約中。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	濾煙器示範運行計畫					/決標 1050410/開/完工	
174	105AD00068	財物勞務採購	教育局/國民中學/雙十國中	105年度全民運動會各類服裝(含毛巾背包)採購	12,870	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於10月26日辦理驗收， 廠商並於105年11月16日完成 退換貨服務，刻正辦理請款程序。	1050825 最後修改期程 1050831/1051025 招 /決標 1051116/開/完工
175	105AY00005	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府105年度各機關資訊設備汰舊換新(含汰換XP電腦)採購案	62,690	70	95	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於11月4日完成驗收	1050129 最後修改期程 1050219/1050729 招 /決標 1051031/開/完工
176	105A000027	財物勞務採購	衛生局/檢驗科/	105年食安行動計畫資本門採購案	31,716	55	95	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 項次四：「高效液相層析串聯質譜儀」11月10日辦理驗收完成，故 本案已驗收完畢，後續辦理經費 核銷事宜	1050510 最後修改期程 1050830/1051130 招 /決標 開/完工
177	105AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購掃街車3輛	12,000	40	85	45	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於4月7日決標，4月15日簽約， 廠商已於10月28日申報完工， 規格查驗已完成，預計12月2日 辦理驗收交車	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
178	105AP00105	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車14輛	44,100	40	85	45	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於9月19日申報完工，目 前辦理規格查驗中。	1050130 最後修改期程 1050710/開/完工
179	105AN00003	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶	105年度消防水庫車2輛採購案	16,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月9日驗收合格，辦理 核銷付款作業中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			救股							開/完工
180	105AN00004	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	105年度消防水箱車2輛採購案	10,800	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年11月9日驗收合格，辦理核銷付款作業中	1050202 最後修改期程 1050301/1051210 招/決標 開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：105/11/01 至 105/11/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計		發文統計						小計		辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				〔1〕+〔2〕+〔3〕		6日以下(含)辦結		6日以上30日(含)辦結		30日以上辦結		〔5〕+〔6〕+〔7〕	存查件數	〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				件數	%	件數	%	件數	%	件數	%			件數	%		件數	%		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	〔5〕/〔8〕	〔6〕	〔6〕/〔8〕	〔7〕	〔7〕/〔8〕	〔8〕	〔9〕	〔10〕	〔10〕/〔4〕	〔11〕	〔12〕	〔12〕/〔4〕	〔13〕	〔14〕		
合計	117,629	15,207	45,740	178,576	59,920	98.76	743	1.22	12	0.02	60,675	101,095	161,770	90.59	1.82	16,806	9.41	16,118	688	
秘書處	1058	91	189	1,338	372	99.73	1	0.27	0	0.00	373	893	1,266	94.62	1.33	72	5.38	72	0	
民政局	2581	279	724	3,584	1180	99.41	7	0.59	0	0.00	1,187	2115	3,302	92.13	1.69	282	7.87	281	1	
財政局	1431	111	540	2,082	619	99.68	2	0.32	0	0.00	621	1316	1,937	93.04	1.23	145	6.96	144	1	
教育局	6438	1071	2749	10,258	3939	98.67	53	1.33	0	0.00	3,992	5251	9,243	90.11	1.88	1,015	9.89	947	68	
建設局	10409	2037	4665	17,111	4738	94.46	272	5.42	6	0.12	5,016	9833	14,849	86.78	2.23	2,262	13.22	1,925	337	
社會局	6713	969	2790	10,472	3972	98.12	76	1.88	0	0.00	4,048	5339	9,387	89.64	2.36	1,085	10.36	1,075	10	
警察局	4644	313	1385	6,342	2693	100.00	0	0.00	0	0.00	2,693	3327	6,020	94.92	1.09	322	5.08	321	1	
衛生局	6754	772	2335	9,861	2757	99.10	25	0.90	0	0.00	2,782	6256	9,038	91.65	1.91	823	8.35	822	1	
環境保護局	8169	1378	3847	13,394	4343	99.59	18	0.41	0	0.00	4,361	7667	12,028	89.80	1.89	1,366	10.20	1,349	17	
地政局	3735	380	682	4,797	1626	97.31	45	2.69	0	0.00	1,671	2687	4,358	90.85	2.25	439	9.15	432	7	
經濟發展局	6116	645	1199	7,960	1845	98.35	31	1.65	0	0.00	1,876	5360	7,236	90.90	1.93	724	9.10	721	3	
新聞局	953	106	194	1,253	202	100.00	0	0.00	0	0.00	202	910	1,112	88.75	2.57	141	11.25	141	0	
主計處	1033	131	218	1,382	403	100.00	0	0.00	0	0.00	403	870	1,273	92.11	1.57	109	7.89	109	0	
人事處	1134	72	238	1,444	465	100.00	0	0.00	0	0.00	465	827	1,292	89.47	1.4	152	10.53	152	0	
研考會	1049	101	256	1,406	194	100.00	0	0.00	0	0.00	194	1084	1,278	90.90	1.92	128	9.10	126	2	
政風處	798	116	244	1,158	305	99.67	1	0.33	0	0.00	306	764	1,070	92.40	1.66	88	7.60	88	0	
勞工局	4158	938	2700	7,796	2142	98.71	28	1.29	0	0.00	2,170	4656	6,826	87.56	2.59	970	12.44	921	49	
水利局	6373	928	2595	9,896	3409	99.94	2	0.06	0	0.00	3,411	5483	8,894	89.87	2.05	1,002	10.13	1,001	1	
地方稅務局	12,321	635	6,813	19,769	9,289	99.97	3	0.03	0	0.00	9,292	9,468	18,760	94.90	0.91	1,009	5.10	1,006	3	
農業局	3389	591	1135	5,115	1513	97.55	38	2.45	0	0.00	1,551	2894	4,445	86.90	2.34	670	13.10	653	17	
交通局	3249	551	1241	5,041	1284	96.25	44	3.30	6	0.45	1,334	3022	4,356	86.41	2.09	685	13.59	540	145	
觀光旅遊局	1440	201	418	2,059	559	97.90	12	2.10	0	0.00	571	1275	1,846	89.66	2.52	213	10.34	210	3	
法制局	1905	114	622	2,641	700	100.00	0	0.00	0	0.00	700	1772	2,472	93.60	1.13	169	6.40	169	0	
消防局	5257	288	592	6,137	927	99.89	1	0.11	0	0.00	928	4887	5,815	94.75	1.67	322	5.25	321	1	
文化局	1311	243	836	2,390	555	97.03	17	2.97	0	0.00	572	1561	2,133	89.25	2.35	257	10.75	254	3	
客委會	512	53	117	682	116	99.15	1	0.85	0	0.00	117	514	631	92.52	1.5	51	7.48	51	0	
都市發展局	13782	1947	6097	21,826	9399	99.40	57	0.60	0	0.00	9,456	10241	19,697	90.25	1.96	2,129	9.75	2,114	15	
原民會	917	146	319	1,382	374	97.65	9	2.35	0	0.00	383	823	1,206	87.26	2.4	176	12.74	173	3	

二、區公所

起迄日期：105/11/01 至 105/11/30

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	50,405	4,071	16,521	70,997	25,591	100	21	0.08	0	0	25,612	40,731	66,343	93	1.38	4,654	7	4,643	11				
中區區公所	1,217	109	380	1,706	513	100	0	0.00	0	0	513	1,089	1,602	94	1.18	104	6	104	0				
東區區公所	1,483	105	412	2,000	784	100	0	0.00	0	0	784	1,141	1,925	96	1.10	75	4	75	0				
西區區公所	2,103	103	543	2,749	1,000	100	0	0.00	0	0	1,000	1,608	2,608	95	1.08	141	5	141	0				
南區區公所	1,848	138	525	2,511	951	100	0	0.00	0	0	951	1,412	2,363	94	0.99	148	6	148	0				
北區區公所	1,952	137	742	2,831	1,185	100	0	0.00	0	0	1,185	1,455	2,640	93	1.22	191	7	191	0				
西屯區公所	2,499	166	785	3,450	1,446	100	0	0.00	0	0	1,446	1,821	3,267	95	1.19	183	5	183	0				
南屯區公所	1,938	88	729	2,755	1,105	100	0	0.00	0	0	1,105	1,522	2,627	95	1.05	128	5	128	0				
北屯區公所	2,602	243	998	3,843	1,671	100	1	0.06	0	0	1,672	1,873	3,545	92	1.45	298	8	298	0				
豐原區公所	2,224	153	943	3,320	1,369	100	0	0.00	0	0	1,369	1,713	3,082	93	1.24	238	7	238	0				
大里區公所	2,373	195	702	3,270	1,080	100	0	0.00	0	0	1,080	1,984	3,064	94	1.27	206	6	206	0				
太平區公所	2,555	159	1,055	3,769	1,413	100	0	0.00	0	0	1,413	2,095	3,508	93	1.48	261	7	260	1				
清水區公所	1,804	177	522	2,503	944	100	1	0.11	0	0	945	1,434	2,379	95	1.22	124	5	124	0				
沙鹿區公所	1,633	181	635	2,449	884	100	0	0.00	0	0	884	1,391	2,275	93	1.35	174	7	173	1				
大甲區公所	1,610	149	646	2,405	808	100	0	0.00	0	0	808	1,450	2,258	94	1.42	147	6	146	1				
東勢區公所	1,517	129	401	2,047	662	100	0	0.00	0	0	662	1,238	1,900	93	1.69	147	7	147	0				
梧棲區公所	1,406	119	412	1,937	587	100	0	0.00	0	0	587	1,219	1,806	93	1.57	131	7	131	0				
烏日區公所	1,665	135	597	2,397	945	100	0	0.00	0	0	945	1,307	2,252	94	1.34	145	6	145	0				
神岡區公所	1,665	106	454	2,225	754	100	0	0.00	0	0	754	1,312	2,066	93	1.46	159	7	159	0				
大肚區公所	1,423	81	388	1,892	613	100	0	0.00	0	0	613	1,183	1,796	95	0.94	96	5	96	0				
大雅區公所	1,787	134	1,012	2,933	1,305	100	0	0.00	0	0	1,305	1,424	2,729	93	1.60	204	7	204	0				
后里區公所	1,635	118	487	2,240	689	100	0	0.00	0	0	689	1,416	2,105	94	1.62	135	6	135	0				
霧峰區公所	1,647	176	553	2,376	775	100	0	0.00	0	0	775	1,439	2,214	93	1.42	162	7	162	0				
潭子區公所	1,706	146	619	2,471	867	100	0	0.00	0	0	867	1,452	2,319	94	1.46	152	6	151	1				
龍井區公所	1,654	117	473	2,244	866	100	0	0.00	0	0	866	1,238	2,104	94	1.58	140	6	140	0				
外埔區公所	1,337	112	311	1,760	529	100	0	0.00	0	0	529	1,089	1,618	92	1.75	142	8	142	0				
和平區公所	1,569	229	505	2,303	742	98	19	2.50	0	0	761	1,318	2,079	90	2.07	224	10	217	7				
石岡區公所	1,107	143	159	1,409	323	100	0	0.00	0	0	323	973	1,296	92	1.71	113	8	113	0				
大安區公所	1,216	126	244	1,586	413	100	0	0.00	0	0	413	1,021	1,434	90	2.24	152	10	152	0				
新社區公所	1,230	97	289	1,616	368	100	0	0.00	0	0	368	1,114	1,482	92	1.51	134	8	134	0				

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：105年11月01日至105年11月30日

資料下載日期：105年12月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計	1246	0	28	4	50	68	147	89	245	56	31	15	66	28	126	26	33	95	15	68	13	6	24	1	6	0	3	0	3	0	0
·本月件數	127	0	1	2	6	5	15	7	31	5	7	1	6	3	11	0	1	8	4	5	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1
·累計	1373	0	29	6	56	73	162	96	276	61	38	16	72	31	137	26	34	103	19	73	14	7	30	1	6	0	3	0	3	0	1
案件來源·本府	28	0	0	0	1	3	5	0	11	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	99	0	1	2	5	2	10	7	20	3	5	1	6	3	9	0	1	8	4	4	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	108	0	1	2	5	4	12	5	28	5	1	5	1	9	0	1	7	3	5	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1
	依限	92	0	1	2	2	4	6	2	27	5	3	1	5	1	9	0	1	7	2	5	1	1	6	0	0	0	0	0	0	1
	逾限	16	0	0	0	3	0	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.04	0.00	100.00	100.00	83.33	80.00	80.00	71.43	90.32	100.00	71.43	100.00	83.33	33.33	81.82	0.00	100.00	87.50	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
未結	合計	19	0	0	0	1	1	3	2	3	0	2	0	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	14	0	0	0	0	1	1	0	3	0	2	0	1	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	104	0	1	2	5	3	10	5	28	5	5	1	5	1	9	0	1	7	3	5	0	1	6	0	0	0	0	0	0	1
	·轉權責機關處理	4	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：105年11月01日至105年11月30日

資料下載日期：105年12月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計	485	1	9	0	17	44	47	41	77	7	9	1	26	12	91	9	18	41	6	14	6	1	6	0	0	0	2	0	0	0	0
·本月件數	94	1	3	0	1	8	6	6	9	1	4	1	7	1	21	3	1	11	1	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	579	2	12	0	18	52	53	47	86	8	13	2	33	13	112	12	19	52	7	17	7	2	10	0	0	0	2	0	0	0	0
案件來源·聯合服務中心	94	1	3	0	1	8	6	6	9	1	4	1	7	1	21	3	1	11	1	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	86	1	3	0	1	8	5	6	6	1	4	1	6	1	18	3	1	11	1	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	依限	79	1	3	0	1	8	3	4	5	1	2	1	6	1	18	3	1	11	1	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	7	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	91.49	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.33	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	85.71	100.00	85.71	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	8	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	6	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	86	1	3	0	1	8	5	6	6	1	4	1	6	1	18	3	1	11	1	3	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 11 月 01 日至 105 年 11 月 30 日

資料下載日期：105 年 12 月 7 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市									
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所
受理情形·上月累計	11	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
·本月件數	7	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
·累計	18	1	0	1	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
案件來源·聯合服務中心	7	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
已結	合計	7	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	依限	7	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	7	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：105年11月01日至105年11月30日
資料下載日期：105年12月7日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	
受理件數	2,515	6	2	31	4	97	92	235	376	232	33	47	19	37	51	799	28	61	233	25	19	23	8	42	0	4	1	9	0	1	0	0	
已結件數	合計	2,168	6	2	30	4	90	89	217	318	194	32	40	17	37	41	641	26	54	201	25	19	23	8	39	0	4	1	9	0	1	0	0
	依限	1,911	1	2	30	4	81	87	160	198	186	31	30	16	32	40	609	26	53	200	23	18	23	8	39	0	4	1	8	0	1	0	0
	逾限	257	5	0	0	0	9	2	57	120	8	1	10	1	5	1	32	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	占受理件數百分比	86.20	100.00	100.00	96.77	100.00	92.78	96.74	92.34	84.57	83.62	96.97	85.11	89.47	100.00	80.39	86.23	92.86	88.52	86.27	100.00	100.00	100.00	100.00	92.86	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	347	0	0	1	0	7	3	18	58	38	1	7	2	0	10	158	2	7	32	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	274	0	0	1	0	7	3	6	11	35	1	7	2	0	10	147	2	7	32	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	73	0	0	0	0	0	0	12	47	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	2,087	6	2	30	4	85	77	211	284	194	27	39	15	36	41	639	26	54	199	22	17	23	8	23	0	4	1	9	0	1	0	0
	轉權責機關處理	74	0	0	0	0	5	12	6	24	0	5	1	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	8	1	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：105 年 11 月 01 日至 105 年 11 月 30 日

資料下載日期：105 年 12 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	
受理情形·上月累計	63517	56	629	47	1441	2785	11299	18729	4043	1426	938	387	913	624	8609	591	1073	7467	480	393	175	609	348	3	54	22	341	23	11	0	1	
·本月件數	6649	5	51	4	146	357	1014	2068	357	181	120	45	117	42	915	67	124	766	43	29	14	49	87	2	1	3	39	0	2	0	1	
·累 計	70166	61	680	51	1587	3142	12313	20797	4400	1607	1058	432	1030	666	9524	658	1197	8233	523	422	189	658	435	5	55	25	380	23	13	0	2	
已結	合 計	5666	5	40	4	131	346	930	1653	286	177	104	42	112	35	767	63	118	594	40	28	14	49	83	2	1	1	38	0	2	0	1
	依 限	4693	5	40	4	124	344	696	979	275	173	94	42	106	34	753	63	118	594	38	27	14	49	83	2	1	1	31	0	2	0	1
	逾 限	973	0	0	0	7	2	234	674	11	4	10	0	6	1	14	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.20	100.00	78.43	100.00	89.73	96.92	91.72	79.88	80.11	97.79	86.67	93.33	95.73	83.33	83.83	94.03	95.16	77.55	93.02	96.55	100.00	100.00	95.40	100.00	100.00	33.33	97.44	0.00	100.00	0.00	100.00
未結	合 計	983	0	11	0	15	11	84	415	71	4	16	3	5	7	148	4	6	172	3	1	0	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0
	未 逾 限	558	0	11	0	7	11	38	53	69	4	16	3	4	7	143	4	5	172	3	1	0	0	4	0	0	2	1	0	0	0	0
	已 逾 限	425	0	0	0	8	0	46	362	2	0	0	0	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	5153	5	40	3	117	223	737	1566	286	153	104	42	109	25	767	62	116	588	32	28	14	48	44	2	1	1	37	0	2	0	1
	·轉權責機關處理	499	0	0	1	13	123	191	87	0	24	0	0	0	10	0	0	1	1	8	0	0	1	39	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	14	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
鼓勵件數	68	0	1	0	0	1	4	23	0	1	1	0	13	1	8	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：105 年 11 月 01 日至 105 年 11 月 30 日

資料下載日期：105 年 12 月 7 日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累計	5327	33	58	111	100	149	162	134	162	588	584	440	218	331	125	97	156	299	181	138	327	76	201	259	243	67	36	15	37	
·本月件數	510	3	9	18	7	15	14	11	15	77	48	49	27	30	11	4	8	34	12	9	26	3	15	25	20	6	7	3	4	
·累 計	5837	36	67	129	107	164	176	145	177	665	632	489	245	361	136	101	164	333	193	147	353	79	216	284	263	73	43	18	41	
已結	合 計	498	3	9	18	7	14	10	10	14	76	48	49	27	30	11	4	8	34	11	9	26	3	13	25	20	5	7	3	4
	依 限	496	3	9	18	7	13	10	10	14	76	48	49	27	30	11	4	8	34	11	9	26	3	13	25	20	4	7	3	4
	逾 限	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	占受理件數百分比	97.65	100.00	100.00	100.00	100.00	93.33	71.43	90.91	93.33	98.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	86.67	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00
未結	合 計	12	0	0	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
	未逾限	11	0	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	453	3	9	18	7	14	10	10	14	68	45	41	23	30	11	4	8	29	8	9	22	3	13	18	17	5	7	3	4
	·轉權責機關處理	40	0	0	0	0	0	0	0	0	8	3	8	4	0	0	0	0	2	3	0	3	0	0	6	3	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
鼓勵件數	5	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：105 年 11 月 01 日至 105 年 11 月 30 日

資料下載日期：105 年 12 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計	1041	1	21	0	41	41	70	154	135	4	32	5	77	54	198	25	34	60	10	23	18	3	15	0	9	5	2	0	4	0	0
·本月件數	141	0	2	0	5	3	25	19	15	0	3	2	5	4	33	1	1	12	1	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	1182	1	23	0	46	44	95	173	150	4	35	7	82	58	231	26	35	72	11	30	18	3	18	0	9	5	2	0	4	0	0
案件來源·總統府	23	0	0	0	1	0	4	5	2	0	0	0	0	1	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	88	0	1	0	4	3	18	10	8	0	2	2	2	2	22	1	1	6	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	24	0	1	0	0	0	3	1	5	0	1	0	3	1	1	0	0	3	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	6	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	92	0	1	0	4	0	22	13	7	0	0	2	4	2	24	1	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	79	0	1	0	4	0	17	6	7	0	0	2	4	1	24	1	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	13	0	0	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	65.25	0.00	50.00	0.00	36.00	0.00	88.00	88.42	46.67	0.00	0.00	100.00	80.00	50.00	72.73	100.00	100.00	58.33	0.00	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	49	0	1	0	1	3	3	6	8	0	3	0	1	2	9	0	0	5	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	44	0	1	0	1	3	2	3	8	0	3	0	0	2	9	0	0	5	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	5	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	86	0	1	0	3	0	22	10	7	0	0	2	4	2	23	1	1	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：105年11月01日至105年11月30日

資料下載日期：105年12月7日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累計	50	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	3	1	6	4	1	0	13	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
·本月件數	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	61	0	0	1	0	0	0	0	0	0	15	4	1	6	4	1	0	22	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0	0
案件來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉推責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢

電話：(04)22289111-21599

<https://near.archives.gov.tw>