

106年3月列管案件月報



2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	68
一、研究計畫.....	68
二、府列管標案.....	71
(一) 學校工程.....	71
(二) 道路橋梁工程.....	83
(三) 交通工程.....	96
(四) 水利工程.....	100
(五) 水土保持工程.....	109
(六) 公有建築工程.....	110
(七) 環保工程.....	124
(八) 景觀及綠化工程.....	125
(九) 觀光遊憩工程.....	131
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	135
(十一) 災修工程：本月無案件.....	141
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	141
參、一般公文處理時效.....	183
一、一級機關.....	183
二、區公所.....	184
肆、人民陳情案件管制情形.....	185
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	185

本府及市長室交辦(區公所)	186
二、服務中心受理(一級機關)	187
服務中心受理(區公所)	188
三、市長信箱受理(一級機關)	189
市長信箱受理(區公所)	190
四、1999 話務中心受理(一級機關)	191
1999 話務中心受理(區公所)	192
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	193
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	194

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

106年3月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P67。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

104年度計畫總計列管4案，進度符合者計3案，解除列管者計1案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P68。

105年度計畫總計新增3案，進度符合者計2案，進度落後者計1案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P69。

106年度計畫總計新增3案，進度符合者計3案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P70。

二、府列管標案：

106年3月份總計列管466案，進度符合者計418案；進度落後者計48案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至106年度3月份辦理情形詳見P71~P182。

106年3月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	2	3	2	1	12	0	3	4	7	0	9	48
落後件數比率(A/B)	10.20%	3.51%	25.00%	4.65%	0.00%	22.64%	0.00%	11.54%	30.77%	28.00%	0.00%	4.84%	10.30%
總件數(B)	49	57	12	43	1	53	1	26	13	25	0	186	466
占整體落後比率	10.42%	4.17%	6.25%	4.17%	2.08%	25.00%	0.00%	6.25%	8.33%	14.58%	0.00%	18.75%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、106年3月份一級機關發文平均使用日數為1.72天，詳見P183。

二、106年3月份區公所發文平均使用日數為1.46天，詳見P184。

肆、人民陳情案件管制情形

3月份新收案件數共受理1萬2,140件，較2月份7,376件，增加64.59%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理102件，逾限未結案件共計4件，逾限未結案比率3.92%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P185~P186。

二、服務中心受理：

共受理43件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P187~P188。

三、市長信箱受理：

共受理4,366件，逾限未結案件共計165件，逾限未結案比率3.78%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P189~P190。

四、1999話務中心受理：

共受理7,494件，逾限未結案件共計418件，逾限未結案比率5.58%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P191~P192。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理135件，逾限未結案件共計4件，逾限未結案比率2.96%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P193~P194。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>大家好，為審查今年第一次追加(減)預算案等相關提案，以利提送市議會議進行審議，今日特別加開臨時市政會議。另外，228 連假期間，由於 1999、警察局、消防局及各位同仁堅守崗位，讓市政運作一切順利，也在此感謝各局處的辛勞。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>在此簡要分享近期市政建設作為：</p> <p>一、連假期間天候寒冷，由於許多市民家中門窗緊閉，使用熱水器時未能順暢通風，導致多起一氧化碳中毒事件發生，在此請消防局加強宣導市民如何正確使用熱水器，提醒市民不當使用熱水器的危險性，市民若有疑問亦可撥打 119 或向當地消防分隊洽詢。另外，為鼓勵民眾汰換錯誤型式熱水器，本市亦推出最高補助 3,000 元之熱水器更換遷移補助方案，提供受理居家有一氧化碳中毒潛勢場所補助遷移熱水器，歡迎市民致電各消防分隊詢問。</p> <p>二、今晚起寒流來襲、氣溫驟降，除了呼籲市民做好保暖工作，本府並已啟動多項應變措施，包括愛鄰守護加強關心弱勢族群、主動訪視街友、提供各項安置或物資協助等，請相關機關全力以赴，將氣候劇變可能造成之影響與危害降到最低。</p> <p>三、今年 2 月底本市發生 2 次停水事件，2 月 20 日幹線破裂漏水是因自來水公司的管線圖資未盡詳實，導致水利局汗水下水道推進工程誤傷管線致停水；2 月 23 日停水則是因自</p>	<p>消防局 民政局 社會局 衛生局 經濟發展局 建設局 水利局 本府各機關 勞工局 警察局</p>	<p>消防局：</p> <p>一、為協助民眾遠離一氧化碳中毒危險，本局持續加強宣導市民如何正確使用熱水器，提醒市民熱水器使用不當的危險性，並提供「反碳風水師」服務，由消防人員至住家訪視檢查。</p> <p>二、另為鼓勵民眾汰換或遷移安裝錯誤型式熱水器，本府亦提供居家為有一氧化碳中毒潛勢場所，最高補助 3,000 元之熱水器更換遷移補助方案，目前尚有約 1,200 戶名額可供申請，市民若有任疑問，均可撥打 119 或向當地消防分隊洽詢。</p> <p>民政局：</p> <p>因應寒流來襲、氣溫驟降，本局業已於 106 年 3 月 8 日透過里鄰系統行政系統，通報各區公所提醒市民及街友注意日常保暖並留意身邊鄰近朋友身體健康，並請各區透過愛鄰守護隊加強訪視獨居老人及經濟弱勢長輩，期將寒流影響及危害降至最低。</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>來水公司幹管排氣閥漏水所引起，兩次停水原因雖不相同，但皆造成市民生活不便，除在此向市民致歉，本府水利局並已要求所屬 10 個污水工程工區停工，全面針對管線資料不足進行檢討，圖資確認無誤後再行進場施工，全力避免事件再次發生。另外，本府各工程單位及各管線單位也請提高警覺並檢視所屬工程，除確認地下管線圖資無誤後再行施工，也請建設局協助圖資檢視。另外，也請李副秘書長邀集自來水公司、水利局、建設局等局處，開會檢討圖資提供之內容，杜絕類似事件發生。</p> <p>四、今日報載豐樂公園有許多民眾餵食野鴨，造成禽流感疫情爆發疑慮，為防堵疫情，請建設局加強勸導、警察局協助，要求民眾勿餵食禽類，不聽勸導者可依規定處以罰鍰，確保市民健康。另外，臺中公園有許多新移民及外勞聚集，偶有亂丟垃圾或煙蒂情形發生，請勞工局、警察局協助建設局加強勸導取締，還給市民乾淨美好的生活空間。</p> <p>五、市場是美食與購物空間，為維護行人安全及空氣品質，針對近來部分民眾騎乘機車進入新建國市場情事，請經發局加強取締，務必建立市民進入市場不騎乘交通工具之習慣，以提供市民安全無污染之購物環境。</p>		<p>社會局：</p> <p>一、本局針對街友輔導服務，當溫度預報於攝氏 12 度以下，即啟動防凍計畫，以一呼百應系統，通知本府民政局(含區公所、區、里長)、衛生局、警察局等局處進行跨網絡合作，並請區、里長留意轄區內街友之狀況，以便適時提供有需求者相關協助。</p> <p>二、因應寒冬時節，本局派員於上午 8 時至夜間 12 時，加強外展訪視關懷，勸導街友進行短期安置，針對不願意安置者，亦確認其保暖衣物足夠。協力團體亦延長夜間開放時間至晚間 12 點，提供街友保暖物資或入住避寒。本次低溫期間(3 月 2 日)亦以上述方式啟動低溫關懷，共計提供短期安置共 28 人次、提供熱食/飲、餐點共計 190 人次，保暖用品(含冬衣、睡袋)共 6 件、禮券 1 張，使有需求之街友，可平安度過此次寒冬。</p> <p>三、自 105 年 12 月起迄今，已啟動 9 次低溫關懷，其中 106 年 1 月 23 日於舊火車站前地下道、第二市場、東區樂成宮、干城停車場等地，啟動大規模夜間低溫關懷機制。低溫關懷期間結合其他民間協力團體，共計發出睡袋 255 個、衣服外套 805 件、熱食 876 份、禮券 10 張、暖暖包 643 個。另針對不願安置至協力單位之街友，亦與本府建設局、警察局協調，開放舊火車站前中山路地下道供街友臨時住宿使用，寒冬時節，每日約有 30 位街友於地下道</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p style="text-align: center;">避寒。</p> <p>衛生局： 因應寒流來襲，本局透過通訊群組，請各公所轉知轄區愛鄰守護隊關懷弱勢族群，同時透過市府及本局網頁、「健康就是讚」臉書粉絲頁、跑馬燈等，提醒民眾注意保暖，提醒長者及心血管疾病病人，注意三高控制及氣候寒冷，適時增減衣服，務必做好保暖措施，防止因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。</p> <p>經濟發展局： 一、為防範自來水管線遭誤挖造成無預警停水，以及加強應變作為，本局推動方案如下： （一）請自來水公司加強施工前審查：本局將請自來水公司將管線圖資全面數位化，評估增加重大開挖工程進行內業審查之機制，以將廠商施工前向自來水公司申請套繪管線圖資作業制度化。 （二）加速自來水老舊管線改善：自來水公司已於 104 年提具臺中地區漏水率改善施行計畫及目標，預計每年投資新臺幣 8 億元汰換舊漏管線，計畫於 8 年內(104 至 111 年)汰換管線 640 公里。本局每 2 個月定期邀請自來水公司召開會議檢討管線汰換進度，若遇有窒礙難行時協調解決問題。</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(三)大規模無預警停水之應變機制：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、立即啟動災害防救通報平臺機制(常設機制，群組內包括本局、本府新聞局、自來水公司決策主管)，第一時間掌握自來水公司最新修復進度。 2、發布新聞周知市民停水範圍、開始停水及預計恢復供水時間、督促自來水公司建置停水期間臨時取水站。並依最新修復進度，透過市府新聞、LINE、跑馬燈等管道廣泛宣傳停水資訊轉達地方民眾，以降低對民生的影響程度。 3、協調自來水公司派遣水車支援緊急用水(因應需求增設臨時供水站、提供醫療用水)。 4、持續追蹤自來水公司復水進度，至高地勢及管線末端地區均完全復水為止。 <p>二、為維護市場內行人安全及空氣品質，針對近來部分民眾騎乘機車進入建國市場情事，本局於市場公告：</p> <ol style="list-style-type: none"> (一)106 年 3 月 15 日起 7 點以後機車不得進入市場。 (二)106 年 4 月 1 日起 7 時至 12 時北側入口設置路障。未遵守者，登記違規車牌號碼。 (三)106 年 7 月 1 日起，違規攤商以記點方式辦理。為落實公告內容，派駐警察自 3 月 15 日起開始口頭勸告，4 月 1 日起登記違規車牌號碼，嚴格禁止民眾騎乘機車進入市場。 <p>三、另本局已向本市公有零售市場攤商及消費者宣導市場禁</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>止騎乘機車，鼓勵搭乘大眾運輸工具前往市場，並提供市場週邊停車場空間資訊，請市民大眾多加利用，以提供民眾優質無污染之購物環境。</p> <p>建設局：</p> <p>一、指示事項第三點：本局持續加強臺中市管線圖資管理，確保即時更新、記錄詳實；若施工單位在施工過程中，發現管線未符合規定，第一時間除要求管線單位改善外，也要一併通報本局，進行圖資更正更新，以提升地下管線圖資正確性與完整性。對於埋深未符規範的管線單位，本局將依規通知限期改善，逾期未改善，直接裁處。</p> <p>二、指示事項第四點：豐樂公園民眾餵食野鵝情形，已於 106 年 2 月 14 日邀集動保處、農業局現場勘查，目前要求維護廠商每日清潔園內、池邊鴨鵝糞便羽毛，並由公園內駐點保全加強勸導勿餵食、勿接觸及發放禽流感防治宣導單，倘有蓄意餵食及累犯情形，將依本市公園及行道樹管理自治條例逕行裁處，以維持公園環境整潔。</p> <p>三、有關外籍勞工假日聚集亂丟垃圾、菸蒂造成環境髒亂問題，本局已會同勞工局、警察局、衛生局、環保局及北區公所，於 106 年 3 月份(每週六、週日)辦理聯合稽查，另考量公園常有外籍人士到訪，本局特別製作多國語言宣導單、活動式告示牌，並增設臨時分類垃圾桶，透過稽查勸導希望不分國籍，所有到訪遊客都能共同維護公園環境整</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>潔。</p> <p>水利局： 有關指示事項第三點，本局已與經發局及自來水公司第四區管理處達成 3 項共識；另 106 年 3 月 14 日由本府李副秘書長主持，邀集自來水公司、國營會、本局、建設局、經發局及研考會等局處，召開協商檢討會議，以杜絕類似事件發生。</p> <p>一、因應臺中市建設與人口數急遽成長，供水問題應分為短中長期整體規劃，加速管線汰舊換新。</p> <p>二、自來水公司成立管線審查小組提供圖資，市府配合成立管線遷移審核小組，以利雙方工程協調。</p> <p>三、雙方在管線圖資確認上均承諾須更精進，以杜絕類似情況再發生。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>勞工局： 為協助加強臺中公園垃圾不落地、禁煙觀念，本局相關作為如下：</p> <p>一、成立巡迴法令宣導服務團，協助移工適應在臺工作生活：為維護臺中車站周圍綠川東街及東協廣場環境保護及維護社會秩序，105 年 3 月 27 日、4 月 10 日、7 月 17 日及</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>11 月 20 日本局主動召集本府環保局、建設局及警察局分別於臺中公園、東協廣場及綠川東、西街辦理聯合巡迴宣導，由外籍勞工諮詢服務人員以母國語言提醒外籍移工在臺應遵循生活法律，也告知就業服務法相關法令，並提供移工相關宣導資料及宣導品，以達輔導效益。另因應臺中燈會假臺中公園辦理，為提醒移工遵守我國環境維護法規，本局亦於 106 年 2 月 11 日、2 月 12 日、2 月 18 日及 2 月 19 日加強移工生活法令之宣導，俾維護臺中公園之環境清潔，並於 106 年 3 月 4 日、3 月 5 日、3 月 11 日、3 月 12 日、3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 25 日、3 月 26 日進行第二波宣導工作。</p> <p>二、例訪時加強宣導環境維護觀念：本局於辦理外國人例行訪視時加強宣導，告知移工於臺中公園或本市其他景點遊憩時，應順手將垃圾丟於垃圾桶，切勿造成他人負擔及環境污染。本局亦研議將相關宣導文字刻章印製於例訪表上，並發放彩色版四國語言宣導摺頁，請外勞簽名，俾提高同仁宣導效率。</p> <p>三、四國 FB 宣導：宣導移工至臺中公園應「自己垃圾，自己撿！自己丟垃圾桶！切勿造成他人負擔及環境污染！禁止抽菸！」等相關注意事項。</p> <p>四、東協移工網站：於東協移工網站放置四國語言宣導訊息如下：「臺中市所有公共場所都是全面禁止吸菸(包括室內商店、餐飲店與室外公園、休閒娛樂等場所)！在公共場所吸</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>菸者最重可處新臺幣 1 萬元罰鍰。請勿於公共場所吸菸！臺中市就像自己的家一樣！需要你我共同維護整潔乾淨的環境衛生！請大家共同維護臺中市公園的環境清潔，切勿製造髒亂！並請落實自己的垃圾自己撿！自己丟垃圾！不要造成別人的負擔與困擾！如有亂丟垃圾或隨地便溺者，最高可罰新臺幣 6 千元罰鍰。」。</p> <p>五、望春風廣播電臺：為加強宣導移工環境維護觀念，本局亦利用望春風廣播電臺於每週日晚上 7 點到 8 點東協一家親節目以東協四國之語言加強宣導移工應遵守在臺生活及維護環境整潔等注意事項，並於四國語言 FB 諮詢站及東協移工網站放置相關宣導訊息，提醒移工共同維護環境整潔，以期達到多元宣導之效，提升移工的形象及生活素養。</p> <p>六、環境宣導作為新聞稿：發送「臺中就像你我的家一樣；勞工局主動強化移工共同維護環境衛生觀念！」主動利用平面媒體宣導環境衛生維護觀念。</p> <p>警察局：</p> <p>一、本局業以 106 年 2 月 16 日中市警行傳字第 1060013651 號傳真公文及 106 年 2 月 20 日中市警行傳字第 106000004 號傳真公文通報本局所屬相關單位，協助市政府建設局、農業局動物保護防疫處配合勸導及取締民眾餵養禽類情事在案。</p> <p>二、另新移民及外勞聚集，偶有亂丟垃圾或煙蒂情形，本局全</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			力配合勞工局及協助建設局加強勸導取締。
03	<p>市長上週前往行政院報告本市五大亮點建設計畫，包括「大臺中山手線」、「大臺中環線公路網整合」、「中臺灣會展中心」、「大臺中綠水園道」及「中臺灣國際創客聚落計畫」，爭取行政院納入前瞻基礎建設計畫。</p> <p>一、本市需建構全面且便捷的交通路網，以促進區域均衡發展，因此，市府積極爭取 1,636 億元規劃大臺中山手線及大臺中環線公路網整合。配合中央推動「5+2」創新產業政策，市府將於水湳經貿園區打造百億「中臺灣會展中心」，做為產業資訊與國際交流的重要推廣平臺。另外，87 億餘元則用於推展水利建設，包括麻園頭溪、梅川、綠川等 7 條河川之「大臺中綠水園道」，納入人行道與自行車道，打造與水共存的親水空間。此外，市府利用鐵路高架化啟用的契機，規劃「中臺灣國際創客聚落」，做為中部青年創業的孵化器，有助吸引國內外資金之投入與國際人才之湧入。</p> <p>二、透過五大亮點建設計畫將能帶動中部區域在觀光、經濟、交通、國際能見度等各面向的發展，由於中央將於 3 月底前提出特別條例及預算送立法院，請各主辦機關配合中央政策優先規劃戮力執行，以利 4 年內打下未來更快速發展的基礎。</p>	<p>本府各機關 經濟發展局 建設局 都市發展局 交通局 水利局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>經濟發展局： 一、本府於水湳經貿園區北側規劃興建水湳國際會展中心，經費計 58.1 億元，並於向中央爭取興建西側展館，經費計 42.48 億元，爰東、西側展館總經費共計約百億元。 二、水湳國際會展中心已通過基本設計，目前已移請建設局代辦，建設局已於 106 年 1 月 19 日及 1 月 25 日召開第二次細部設計成果報告書圖審查會議，並請規設單位於 106 年 3 月 15 日前修正完成。 三、水湳國際會展中心西側展館計劃於水湳國際會展中心二期用地及南北兩塊之第一種經貿用地興建西側展館，共規劃 2,500 個攤位，其中 1,000 個攤位係為因應本市智慧機械產業需求不開挖地下室，經費共計 42.48 億元。 四、「臺中水湳國際會展中心西側展館」興建計畫已於 105 年 9 月 2 日向經濟部國貿局提送計畫書，並於 106 年 2 月 9 日於國發會召開「經濟部函院陳報『興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫』(草案)」會議進行綱要計畫審議，國發會已將會議結論陳報行政院，目前正待行政院核示中。</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>建設局：</p> <p>一、有關中臺灣會展中心乙案，由本府經發局整體規劃，本局目前代辦「水湳國際會展中心新建工程」，將依經發局所訂需求及期程執行，本案目前進度為細部設計及專業外部審查。</p> <p>二、另有關「大臺中環線公路網整合」計畫係由本府交通局主政彙整提報，計畫中涉及本局案件，已將相關計畫資料提供本府交通局彙送本府研考會，後續將依中央或本府研考會通知續辦。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、「中臺灣國際創客聚落計畫」已於 106 年 2 月 13 日傳送相關資料至本府研討會統一彙送行政院審議。</p> <p>二、有關「大臺中山手線」，本局研擬之「臺中市區域計畫」業已納入「大臺中 123」規劃未來臺中市整體空間發展布局，以大臺中山手線促成山、海、屯、市區四大生活圈均衡發展。後續啟動國土規劃作業，將延續本市區域計畫所勾勒出未來大臺中空間格局，以大眾運輸為導向之發展策略，連結一條大臺中山手線、開發兩大國際海空港、打造兼顧各區域發展的三個副都心與中區再生，注入均衡區域發展能量。</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>交通局：</p> <p>一、「大臺中環線公路網整合計畫」包含三大面向，分別為「臺 74 線增設匝道與智慧交通管理」、「都會環線串連計畫」及「中彰路網串連計畫」，其中臺 74 線十九甲北向出口匝道、臺 74 線東昇橋南向入口匝道、臺 74 線區域協控計畫係屬本局權責項目，另外臺 74 線大里霧峰系統交流道、國道 1 號銜接臺 74 線、國道 4 號臺中環線豐原潭子段目前係由中央主政，本局為本府聯絡窗口，上述各計畫辦理情形如下：</p> <p>(一)臺 74 線十九甲北向出口匝道：本局已完成可行性報告並送公路總局審查，公總函覆要補充數值化二維水理分析以確認河道立墩可行與否，本局已於已於 105 年 12 月 30 日完成水理分析發包，並於 106 年 2 月 9 日完成工作執行計畫書核備，接續辦理後續水理分析。</p> <p>(二)臺 74 線東昇橋南向入口匝道：本局已完成可行性報告並送公路總局審查，公路總局於 106 年 2 月 15 日函覆報告書初核意見提供本局修正報告書，本局預計 3 月中提送修正版報告書至公路總局再行審議。</p> <p>(三)臺 74 線區域協控計畫：目前刻正提報爭取中央經費補助。</p> <p>(四)臺 74 線大里霧峰系統交流道：105 年 6 月 20 日交通部同意辦理，移交公路總局二工處辦理綜合規劃，目前公總二工處已完成環差、規劃發包，後續由本府配合用地</p>

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>取得作業，預定 110 年完工。</p> <p>(五)國道 1 號銜接臺 74 線：105 年 5 月 11 日行政院核復同意辦理，由高公局接續辦理規劃設計，規劃報告已於 105 年 10 月 21 日完成發包，預計 106 年中完成規劃報告，並提報環評及建設計畫送審，經核定後再辦理細部設計、都市變更及後續用地徵收事宜。</p> <p>(六)國道 4 號臺中環線豐原潭子段：國工局預定 106 年 3 月完成細部設計及用地取得，各工程標接續發包施工，預計 110 年完工通車。</p> <p>二、有關「大臺中山手線」已規劃分年經費提報爭取行政院前瞻基礎建設計畫，另已完成修正報告於 1 月 24 日函報交通部審議，將持續配合中央計畫辦理相關程序與規劃。</p> <p>水利局： 目前柳川景觀河岸已帶動整體舊城中西區翻轉，成功點燃臺中水岸復興的一把火，本市提報「大臺中綠水園道」，包括柳川延續、綠川、旱溪排水(大康橋計畫)、梅川、麻園頭溪、潮洋溪及筏子溪等七條都市河川及臺中之心與水資源再生利用等 9 項計畫，後續本局委請專業顧問公司辦理先期規劃，將配合中央政策積極爭取中央預算補助辦理，以重現河岸風光，將臺中打造成一座兼具「水與綠」的水環境之城</p>
04	今日會議，提案與墊付案全部通過，請相關局處配合後續工作：	民政局	民政局：

臺中市政府第 285 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 2 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、有關提案 2「臺中市里編組及調整作業內容」，請民政局與不同意見之里長進行溝通，俾利調整作業順利進行。</p> <p>二、有關提案 3「106 年度地方總預算第 1 次追加(減)預算案」，各機關辦理追加預算，如議員有不同意見，請務必積極溝通，爭取預算順利通過。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>有關里編組及調整作業，本局前已召開會議，請各區公所積極與地方進行溝通，針對不同意進行里調整之里長，本局已下鄉與里長協調，並請區公所再持續與里長溝通協調，以減少紛爭並使作業順利進行。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>大家早，市長目前正率團參訪日本，因此由我代為主持市政會議。日本一直與臺灣保持友好關係，甚至扮演重要的貿易夥伴，更在今年初對臺外交窗口正名為「公益財團法人日本臺灣交流協會」，反映了臺日之間持續朝正面方向發展，未來雙方關係將更上層樓。另外，本市也積極與日本各縣市交流、建立合作關係；首先在城市交流方面，陸續與日本青森縣、大分縣、群馬縣締結為友好城市(姊妹市)，並且與三重縣簽訂國際交流備忘錄；其次在觀光推動上，中臺灣 7 縣市(觀光推動委員會)與日本中部 12 縣市(昇龍道)，簽訂觀光友好交流備忘錄；去年臺中首次舉辦的國際踩舞祭，也邀請日本三大表演團體共襄盛舉；更重要的是，日本將是臺中舉辦 2018 世界花博的重要國際合作對象之一。至於在國際航線拓展上，則新增包括臺中國際機場對大分的定期航班、對名古屋的包機；今年 4 月，臺中國際機場將與名古屋中部國際機場簽訂姊妹機場，並將原本兩地的包機對飛升級為「定期包機」對飛。在招商與產業合作部分，市長在去年 3 月率團訪日時，曾參訪三菱電機、豐田汽車、安川機器人等，考察並爭取相關智慧機械的合作，更成功促成三井不動產在臺中港區投資興建大型 OUTLET PARK，預計 2018 年開幕營運，為海線副都心的政策跨出重要一步，可望帶動中臺灣共同發展。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>市長此行參訪日本，希望能在過往基礎上，進一步推展產業合作、農產外銷及觀光發展，持續帶動經濟貿易：</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>一、參加全球前三大專業食品展「東京國際食品展」，除行銷臺中農特產品與糕餅，也與新北市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣等縣市，共組 8 縣市首長代表團，聯合為「臺灣館」開幕宣傳。</p> <p>二、前往橫濱大棧橋國際客輪碼頭考察，除做為市府推動市港合一的參考範例，同時取經橫濱港規劃開發的成功經驗；另外，考察團也將參訪加冶金屬、UPR 等智慧機械相關企業，積極爭取來臺中投資的合作機會。</p> <p>三、見證臺日貿易商簽署合作備忘錄，拓展臺中文心蘭、百合等花卉外銷市場，並行銷 2018 世界花卉博覽會，讓臺中豐厚的產業實力被世界看見。</p>		
03	<p>除了貿易、行銷以及觀光外，也透過棒球交流，建立我國與日本之間的緊密關係。今年恰逢日本早稻田大學野球部(棒球隊)與臺灣棒球界交流一百周年，為紀念這長久的友好關係，在中華民國棒球協會及早稻田校友會協助下，促成本次早稻田大學野球部訪臺百年紀念交流活動在本市舉辦，對於即將要舉辦 2019 東亞青年運動會的臺中來說，是重要的國際交流及宣傳機會。此外，2020 年奧運將在日本東京舉行，棒壘球項目會重返奧運比賽，也期待臺灣棒球隊能在 2020 年東京奧運的男棒女壘賽事為國爭光，爭取佳績。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	<p>國際觀光交流與招商成果方面：</p> <p>一、臺中國際機場開拓亞洲國際旅遊市場，朝「廉價航空營運</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>中心」目標邁進，包括越捷航空在今年 1 月中「臺中－胡志明市」航線開航；臺灣虎航預定 3 月底營運「臺中－澳門」航線；以及泰國越捷航空預計 4 月底開始經營「臺中－曼谷」航線，期盼吸引更多東協旅客中進中出，帶動中臺灣全面觀光發展。此外，觀旅局也將持續拓展新加坡及馬來西亞市場，開發「一程多站」客源，善用香港國際轉運樞紐功能及香港往來星馬航班眾多的利基，吸引星馬旅客過境香港再到臺中旅遊，甚至將遊程延伸至澎湖離島等地區。持續瞄準韓國中部地區觀光客源市場，如大邱、大田、光州、清州、釜山等區域，透過運動、生態、文創、電競等多方面交流，提升臺中國際機場往返定期包機直航的契機。此外，正因為我們持續在觀光宣傳、區域聯盟合作、城市交流、姐妹市締結上不遺餘力，使得去年臺中住宿旅客約 685 萬人次，較 2015 年的 658 萬人次成長約 27 萬，成長率約 4%；其中在臺中住宿的外籍旅客逾 225 萬人次，比前年成長約 10 萬，成長率約 4.6%，更是六都觀光旅館住房率唯一提升的城市，顯示出臺中推動觀光的努力已發揮具體成效。</p> <p>二、市長於去年 12 月出訪越南時，與平陽省陳清廉副主席一同見證本市工策會與平陽省 BECAMEX IDC 總公司簽署合作備忘錄，臺越消防跨出合作第一步。昨日平陽省副省長陳清濂(Tran Thanh Liem)率團來訪，正式展開為期 2 週的消防人員火災搶救初級班聯合訓練，增進臺、越雙方消</p>		

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	防經驗交流。另外，呼應中央新南向政策，我們積極南向拼觀光，與胡志明市簽訂觀光交流備忘錄，未來將持續緊密發展臺越間的城市交流！		
05	3 月 1 日桃園機場捷運正式通車營運，成為我國第一條提供機場聯外交通以及兼具一般捷運系統功能的捷運線。而本市首條「捷運綠線」也將於 2018 年度全線試運轉，2020 年正式營運，未來再加上「大臺中山手線」以及「捷運藍線」，將形成四通八達的軌道運輸，也代表著臺中交通進入嶄新的時代。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
06	<p>水利工程建設方面：</p> <p>一、水滄水資源中心已完工，是全國規模最大的薄膜生物處理系統，最大特色是將民生汙水回收成再生水，透過中水道管網系統，提供給園區公共場館、綠地及住戶使用，成為全國首座中水道系統「地下小水庫」。此外，再生水供應量可達到每日 4,000 噸，預估每年可減少 525 萬噸自來水使用量、節省約 5,000 萬元自來水費用，不僅省水、省錢、解決汙水問題，更可協助旱澇不均的臺灣度過缺水危機。</p> <p>二、本市汙水用戶接管數截至目前已超過 13 萬 7,000 戶，除針對西屯區、西區、南屯區、北屯區、北區等人口密集區域積極建設外，更拓展至 10 期、11 期等重劃區及廍子區段徵收地區，全力拉近城鄉差距；以日前完成用戶接管作業的廍子汙水下水道工程為例，累計汙水管線建置長度達 6.3 公里，用戶接管戶數達約 5,000 戶，除提升用戶接管普及</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>率外，也大幅增進廊子地區生活品質。</p> <p>三、臺中可說是一座流域貫穿之城市，在原臺中市區內，便擁有柳川、綠川、旱溪、梅川、麻園頭溪、潮洋溪以及筏子溪等 7 條流域匯流，遍布全市。因此，我們正推動水環境整體營造，也爭取納入中央的前瞻基礎建設，希望將臺中打造成為一座水的城市，建構「水與綠」的親水空間。</p>		
07	<p>行政院預計本月向立法院提出「前瞻基礎建設計畫」，也表示將透過特別條例及編列特別預算方式來推動。這項計畫已被外界認為是當前中央拚經濟最重要的政策，內容涵蓋軌道、綠能、水環境、數位及城鄉發展等 5 大面向。由於臺中市正處於極速蛻變的轉大人時期，要真正提升到國際都市的層次，各項公共建設都須如火如荼、加速進行，因此，本市提出包括「大臺中山手線」、「大臺中環線公路網整合」、「中臺灣會展中心」、「大臺中綠水園道」及「中臺灣國際創客聚落計畫」等 5 大亮點建設計畫，全力爭取中央支持。今日請水利局報告的「大臺中綠水園道」就是其中之一；水是城市流動的靈魂，治水是檢驗城市治理成敗的重要指標，臺中地區總計有 100 個易淹水區域，經過兩年努力，已整治完成 55 個區域，包括弘光科技大學、靜宜大學等過去淹水災害頻傳區域，藉由在山坡建置滯洪池，道路旁建置排水側溝，水土保持與治水要素兼顧下，颱風來襲時防汛效果明顯，居民都能安居樂業。臺中是一座有河川的流域城市，市長於就任之初即提出讓臺中成為「水與綠」的</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	美好城市空間，不只讓市民免於淹水的威脅，更能親近水，期望在市府的努力下，未來臺中的水域能煥然一新。		
08	<p>針對水利局「大臺中綠水園道亮點計畫」專案報告裁示如下：</p> <p>一、柳川已成為打卡熱點，但多僅見於對夜景的推薦，請文化局、新聞局思考以柳川為主體，結合舊城再生效益，規劃相關藝文或表演活動，營造白天更高的休閒品質。</p> <p>二、本府進行水域整治與其他地區最大不同處，在於透過低衝擊開發工法，打造會呼吸的生態河川。請新聞局、水利局在適當場合對生態工法的用心多加說明，贏得環保人士與市民對本市市政推動的支持及認同。</p> <p>三、本府已開始對全市的河川進行大規模調查，尤其位於沙鹿的南勢溪，擁有來自大肚山的天然湧泉，水質良好且終年水流穩定，目前景觀環境設計規劃已完成。請水利局加速辦理，期待明年順利完成，與綠川輝映。</p> <p>四、為形塑筏子溪成為本市迎賓河，今年水利局已編列 5,500 萬元進行第一期環境營造工程，除請水利局掌握期程，隨著流域治理及環境營造工程完成，也請觀旅局、建設局規劃串聯周邊自行車道動線，提供市民遊憩空間。</p> <p>五、請李副秘書長持續督導水利局「臺中市清溪計畫—水質改善執行子計畫」，並請經發局、教育局、交通局、建設局、環保局、衛生局及民政局等相關機關，配合水利局訂定各權責事項，執行污染削減及防治工作。</p>	<p>文化局 新聞局 水利局 建設局 觀光旅遊局 民政局 經濟發展局 教育局 交通局 環境保護局 衛生局 本府各機關 消防局 都市發展局</p>	<p>文化局：</p> <p>一、本府水利局業於 106 年 2 月 9 日邀集本局及中區區公所召開協商會議，會中決議由中區區公所代為協助受理街頭藝人展演及各項活動申請作業。</p> <p>二、目前中區區公所已於周末假日下午 2 時至 4 時時段陸續安排街頭藝人展演。</p> <p>三、為營造柳川藝術氛圍，本局在民權柳橋東西兩側規劃臺中柳川老照片展，精選在地攝影家林權助以鏡頭記錄的 10 張黑白照片，自 106 年 1 月 26 日起至 7 月 31 日以大圖輸出方式展出，帶民眾回味 1955 到 1960 年的柳川風貌。這次展覽呈現 1955 年在民生路與柳川東路南岸工人繪製國旗的景貌、沿岸居民洗衣曬衣場的柳川河床，還有河中兒童嬉戲的身影與眷民養鵝的珍貴畫面。」</p> <p>新聞局：</p> <p>一、有關以柳川為主體，結合舊城再生效益，規劃相關藝文或表演活動，本局配合規劃小型音樂活動，營造更高的休閒品質。</p> <p>二、有關水域整治宣導，本府配合水利局拍攝「柳川隊長」微電影，片中透過緬懷柳川的過去，帶出柳川再造計畫；另</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>六、設置水資中心是循環經濟與韌性城市的新利器，本市目前除福田水資中心納入行政院示範推動外，未來文山、水湳水資中心亦應積極爭取納入，將鄰避設施轉化為鄰聚設施，進而成為城市亮點。</p> <p>七、汙下水道工程雖然看不見，卻與市民生活健康習習相關，是城市的良心工程。日前發生水公司圖資未盡詳實，導致施工誤損管線、造成停水。有鑑於此，市府積極面對問題，與水公司達成共識，加速管線汰舊換新，也請道路權管機關建設局全盤掌握挖掘道路、管線埋設情形，統一管控與協調各工程管線介面，同時加速健全本市公共設施管線資料庫，希冀資訊更完善，以避免類此事件再次發生，影響市民生活。</p> <p>八、霧峰車龍埤抽水站已在今年 1 月完工，完成大里溪治水的最後一塊拼圖，請水利局加強抽水站及相關防汛資材整備，各機關都應開始加強各項防汛整備工作。另外，各排水路的清疏維護要落實，才能在大雨來時迅速排洪，請環保局及建設局加強側溝清疏，請水利局加強區域排水及雨水下水道清疏，改善本市淹水情形。</p> <p>九、目前臺灣面臨枯水期，二大供應大臺中民生用水的鯉魚潭水庫與德基水庫，到昨日為止，蓄水量分別為 51% 與 64%，雖尚在安全範圍，但市府仍需及早因應，採取必要措施。因此，自即日起，請消防局管制消防栓用水，洗街、澆灌不再由消防栓取水，改由福田、石岡壩水資源中心提</p>	水利局：	<p>製作柳川工程動畫，透過生動的圖片帶出柳川利用低衝擊開發工法，打造會呼吸的生態河川的過程。本局另委託東森新聞雲於新聞網站平臺刊登廣編稿、影音及圖文廣告，內容同樣針對柳川水域整治的低衝擊開發工法大力強調，並透過 FB 社群影音與手機 APP 擴大宣導效益。</p> <p>一、指示事項第二點：為改善傳統水域整治過度水泥化之情形，本局水域營造係以人為本，從水開始，以水潔淨、水安全、水空間為水岸整治之步驟，打造會呼吸的河川，重現水清魚現之美，另本局已於相關說明會、新聞發佈、工程導覽等機會，向市民宣導說明市府河岸整治導入生態工法之用心，獲得環保人士與市民對本市市政推動的支持及認同。</p> <p>二、指示事項第三點：為推動營造南勢溪水與綠的樂活空間及鄉村風貌，本局已針對南勢溪進行景觀環境營造規劃設計，目前已進入基本設計階段，預算 2,230 萬元，可望於 106 年 6 月辦理工程發包，107 年 2 月底完工。</p> <p>三、指示事項第四點：筏子溪第一期環境營造工程範圍自永春東路至烏日高鐵站，優先改善河川左岸約 5 公頃景觀荒涼的高灘地，透過設置市徽地景藝術、濱水散步道及立體文字地標等設施提升當地水岸環境舒適度，也可提供在地社團更完善的生態教育空間，目前刻正辦理灘地整地作業，</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>供放流水使用，大家共同努力渡過水情不佳之時日。</p> <p>十、本市許多大型建案開挖地下樓層時需抽取地下水以降低水位，為避免珍貴水資源浪費，市府鼓勵業者在工地設置免費取水點，將淨水層地下水免費提供各機關公務水車運用，以及民眾日常雜用，在此請都發局持續定期更新相關資訊於網站，也請消防局將之納入消防水源資訊系統，勢必能有效提升火災應變搶救效能；另外，請水利局全面檢測本市 72 口備用水井，籌備民生用水，同時也呼籲民眾節約用水，減緩缺水期的衝擊。</p>		<p>預計 106 年底完工。</p> <p>四、指示事項第五點：本局已於 105 年 8 月 25 日協調各局處依權責配合分工執行計畫，後續將依分工辦理情形管控表定期(半年/次)發函填列管控進度。有關水質計畫另為維護柳川上游溪水水質，將請環保局針對市場排水溝出口油污及雜物不當排放情形，加強取締並由本局協助巡視，若發現有上述情形，即通報環保局；並請經發局輔導東興市場於六個月內提出油污廢水排放改善計畫(雨污分流改管及裝設油脂分離設施等)。</p> <p>五、指示事項第六點：為解決大臺中潛在缺水問題，本府水利局推動水資源回收中心放流水回收再利用開發計畫，希望透過用水供需媒合，將水滴水資中心之放流水或再生水分別提供予中科臺中園區之廠商使用，文山水資中心之放流水或再生水提供予臺中精密機械科學園區與臺中工業區使用之廠商使用，現階段辦理情形如下：</p> <p>(一)經問卷調查，中科臺中園區已有廠商表達使用意願，大幅提高水滴案可行性，已提請營建署修正納入「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，由中央補助經費辦理，適時降低再生水水價，增加媒合機率，落實水資源的永續發展。</p> <p>(二)經問卷調查，臺中精密機械科學園區與臺中工業區內廠商使用意願及需求量尚不如預期，已簽請召開專案會議研商，現正陳核中。</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>六、指示事項第七點：本局已與經發局及自來水公司第四區管理處達成三點共識，並於 106 年 3 月 14 日由李副祕書長主持，邀集自來水公司、國營會、本局、建設局、經發局及研考會等局處，召開協商檢討會議，於會中討論精進措施杜絕類似事件發生。</p> <p>(一)因應臺中市建設與人口數急遽成長，供水問題應分為短中長期整體規劃，加速管線汰舊換新。</p> <p>(二)自來水公司成立管線審查小組提供圖資，市府配合成立管線遷移審核小組，以利雙方工程協調。</p> <p>(三)雙方在管線圖資確認上均承諾須更精進，以杜絕類似情況再發生。</p> <p>七、有關指示事項第八點：本局已備妥 2 萬 7,000 個沙包、抽水機 253 部、防汛鼎塊 850 塊；中興、五張犁、后溪底、湖日、車籠埤、光明排水簡易抽水站皆已完成整備作業，並啟動本市水利建造物檢查，確保各項水利設施正常使用；另為加強本市排水道排水效能，本局預定於汛期前(4 月 30 日)區域排水道清疏 33 公里、明暗渠排水(含雨水下水道)清疏 20 公里、野溪清疏 8 公里，以因應豪大雨來臨，強化本市排水道排水效能。</p> <p>八、指示事項第十點：為因應缺水危機，本局已彙整完成本市各級學校及機關所屬 72 口水井使用情形，由環保局辦理水質檢測作業(標案名稱：臺中市 106 年度飲用水查核抽驗管制計畫)，決標後全面檢測本市備用水井；另本市水資源</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>回收中心每日可提供約 8 萬 6 千噸回收水，其中福田約可提供 8 萬噸、石岡約可提供 6 千噸回收水，已自 3 月起提供公務及民眾取用，供應消防緊急用水、公園綠地澆灌、道路及民眾清用水及工業區、科學園區用途使用；為宣導民眾節約用水，臺中水情 APP 已提供節水 36 計、十大省水撇步，並將自來水限水、停水資訊、限水燈號納入水情 APP，後續倘有限水情事，將會增加自來水公司臨時供水站及緊急載水點資訊部分，以減緩缺水期的衝擊。</p> <p>建設局：</p> <p>一、有關裁示事項第四點，本局將配合交通部觀光旅遊局推動「跨域亮點計畫」，提案「臺中市麻園頭溪流域人本空間改善工程」爭取補助，以串聯筏子溪等周邊自行車道，營造親水騎乘休閒環境。</p> <p>二、有關裁示事項第五點，本局將配合水利局訂定「臺中市清溪計畫-水質改善執行子計畫」之各權責事項，執行汙染削減及防治工作，以共同打造親水綠意之都市藍帶。</p> <p>三、有關裁示事項第七點，本局持續加強臺中市管線圖資管理，確保即時更新、記錄詳實；若施工單位在施工過程中，發現管線未符合規定，第一時間除要求管線單位改善外，也要一併通報本局，進行圖資更正更新，以提升地下管線圖資正確性與完整性。對於埋深未符規範的管線單位，本局將依規通知限期改善，逾期未改善，直接裁處。</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>四、有關裁示事項第八點，截至 106 年 2 月底止，本局總計辦理 1,186 公尺之側溝清疏作業，後續將加強巡查，並針對淤積情形較嚴重地區即時派員清運。</p> <p>觀光旅遊局： 本局目前規劃之環河自行車道將沿筏子溪旁防汛道路劃設自行車道，本案預計 106 年 5 月完成細部設計，未來將逐年編列預算進行建置。</p> <p>民政局： 一、崇德殯儀館將研議規劃全面推行金紙、紙紮等代燒措施，降低金爐焚燒量減少灰渣清洗廢水產出，落實汙染削減政策。 二、崇德殯儀館全館廁所、遺體化妝室及垃圾集中場等廢水，全數接管納入汙水下水道系統，列入 107 年度先期計畫編列預算，107 年施作納入接管，確實做好防治工作。</p> <p>經濟發展局： 一、本局於 105 年及 106 年已分別編列 3,300 萬元及 1,000 萬元辦理第二、第三、第五及合作市場內部裝設油水分離設施及兩汙水分流改管工程，後續將持續配合施政重點及水利局接管期程辦理相關修繕工程，以利辦理相關公共汙水管線銜接事宜，並提供攤商及市民更優良的消費環境。</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、本局為防範自來水管線遭誤挖造成無預警停水，以及加強掌握管線汰換進度，推動方案如下：</p> <p>(一)請自來水公司加強圖資更新及數位化：現自來水公司已定期提供最新管線圖資送本局及建設局供業務使用。本局將再請自來水公司落實管線數位化，並建請於重大開挖工程進行前，除了現場會勘外另輔以內業審查機制，將申請套繪管線圖資作業制度化。</p> <p>(二)加速自來水老舊管線改善：自來水公司已於 104 年提具臺中地區漏水率改善施行計畫及目標，預計每年投資新臺幣 8 億元汰換舊漏管線，計畫於 8 年內(104 至 111 年)汰換管線 640 公里。本局每 2 個月定期邀請自來水公司召開會議檢討管線汰換進度，若遇有窒礙難行時協調解決問題。</p> <p>教育局： 有關逐年編列預算辦理學校汗水接管工程，本局已提列 106 年一般施政計畫，經費經議會審議通過，共計新臺幣 816 萬元整，補助學校辦理內部改管及後續納管事宜，</p> <p>交通局： 本局配合水利局「臺中市清溪計畫－水質改善執行子計畫」分工細項，為全線捷運站開工及竣工配合辦理污水審查。北屯機廠、G0、G04、G07、G11、G10 及水安公園地下停車場已完成</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>開工污水審查作業；G05 站及日捷主變電站(BSS)刻正辦理開工污水審查作業中;其餘 G03、G08、G08a、G09、G10a、G11、G12、G13、G14、G15、G16 及 G17 等 12 站預計於 106 年上半年度辦理開工污水審查作業。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、為共同維護本市重點河川水質，本局將篩選重點河川周邊工廠事業，加強其廢水處理之輔導與排放水質採樣查核；另配合清溪計畫及整治期程，針對重點河川沿線 100 戶以上設有污水處理設施之列管社區大樓，亦將優先納入年度社區污水處理設施健診服務之對象，以提升各社區排放水質。</p> <p>二、另防汛期間及颱風季節加強道路側溝疏通辦理情形說明如下：</p> <p>(一)為因應梅雨與颱風季節來臨，環保局於每年 4 月至 9 月防汛期間及颱風來襲前，針對本市各行政區列管易淹水路段側溝，每月派員巡檢清理至少 1 次，以提升本市道路側溝排水暢通性。106 年環保局配合市府防汛期整備，已提早自 3 月起針對列管 505 處易淹水路段側溝進行巡檢及清淤作業。</p> <p>(二)環保局已督飭各區清潔隊加強重要道路側溝疏通及落實防災整備工作，並依據「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝疏通專案計畫」，針對</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>本市易淹水路段側溝(例如大里、太平及沙鹿區靜宜大學前臺灣大道七段等路段), 責請當地清潔隊加強巡檢及清淤頻率, 並將重要道路排水溝孔蓋阻塞物排除(例如落葉、花盆、植栽等雜物堵住孔蓋影響排水功能)列為優先工作重點, 做好萬全準備, 以防淹水災情發生。</p> <p>(三)另外, 環保局各區清潔隊平時亦受理民眾主動申請、1999 通報、環保局網站線上登錄道路側溝清疏(屬例行性案件), 統計 106 年 1 至 2 月受理側溝清疏件數共計 1,012 件, 清理長度共計 117 公里, 可有效降低汛期及颱風大雨淹水風險。</p> <p>衛生局： 一、查行政院環境保護署依水污染防治法第 6 條第 1 項規定訂定之「地面水體分類及水質標準」, 河川屬該標準第 4 條規範之陸面地域水體, 故有關河川水質之檢驗方法及規範水質標準, 應依「地面水體分類及水質標準」辦理。 二、綜上, 有關本案河川水質改善計畫應屬「地面水體分類及水質標準」規範之範疇, 非屬臺中市營業衛生自治條例業管範疇, 建請環保局依相關規範辦理。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 286 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 6 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>消防局：</p> <p>一、本局僅救災或維護消防栓時使用消防栓水源，另當本市發生旱災，消防栓無法正常供水時，本局救災水源來源將使用大樓消防專用蓄水池、游泳池、天然水源(河川)、福田水資中心、石岡壩水資中心、臺中港特定區水資中心、廊子水資中心、都發局列管之施工中工地水井等為緊急取水地點。</p> <p>二、有關都發局列管之施工中工地水井清冊函知本局時，本局隨即公告於本局網站，以利消防人員救災水源運用。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、因應本年度水情吃緊，為廣闢水源，本局與營造、建築不動產公會合作，鼓勵業者在工地設置免費取水點，將興建地下樓層挖到的淨水層地下水，提供公務水車及民眾使用，而非像過去排至水溝。</p> <p>二、以市府單位為例，消防局可用於救災水車，環保局則用來抑制粉塵灑水、道路洗掃及植栽澆灌等，一般民眾如有需求，也可取水作為日常雜用，市府與民間一起節水抗旱。</p> <p>三、截至 106 年 2 月 24 日，本市目前共有 23 處取水點，相關資訊每月定期更新在本局官方網站/公告訊息/最新消息項下，以供民眾知悉利用</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>上週我前往日本招商、參訪，由林陵三副市長代為主持市政會議，市政運作相當順利，感謝各機關的努力。本週有許多頒獎，其中衛生局表現深獲衛福部肯定，得到 105 年社區及職場健康營造成果全國第一名等獎項，我也感到與有榮焉。今日由衛生局提出「臺中市民健康服務遞送 5R3E1I 規劃」，特別邀請李明亮前署長親臨指導。過去我競選市長時，邀請李前署長協助草擬臺中的健康藍圖，並跑遍大小醫院、診所舉行座談，將匯集之資訊融入於政策規劃中。因此，臺中的醫療衛生領域著重於「維護健康公義」、「縮短城鄉差距」、「婦幼老人之重點照護與補助」及「食品健康體制之建立」，2 年來，我們也將政見轉化為政策，呈現於政績中。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>李前署長與我有很深的淵源，過去我擔任新聞局長發言人時，李前署長就是抗 SARS 前鋒，率領的團隊不僅將疫情控制得宜，也得到國際肯定，當時的處理經驗也被記錄於國家衛生研究院專案研究裡，可作為本市危機處理的範本，請各局處加以參考。另外，我非常贊同李前署長對今日專案報告的 3 項觀點。首先是長照業務應可更完整，這不僅是中央重視之政策，本市也起步相當早，如 2 年前率全國之先成立之愛鄰守護隊，除了落實世界衛生組織「Health City 健康城市」的觀念，為能進一步無縫接軌，也需適度鼓勵基層人員或單位積極任事，透過社區力量、社會企業共同提供公共服務，顛覆過往公共服務只透過政府單方提供服務之刻板印象。第二是傳染疾病的預防勝於</p>	研究發展考核委員會 本府各機關	<p>研究發展考核委員會： 本案訂於 106 年 4 月 12 日上午 10 時召開「研商防制學生濫用藥物會議」，由張副市長光瑤擔任主持，邀集本府教育局、社會局、勞工局、警察局、衛生局及法制局共同研商，將依會議決議辦理後續事宜。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>治療，不論施打疫苗或宣導教育，應預為準備，防止流感或傳染疾病捲土重來。第三是食安與藥安的維護不能懈怠，為此本市預計成立「食品藥物安全處」(簡稱食安處)，權管業務除了食品安全，還包括藥物方面。我自當立委時期，便關注藥物議題，尤其現今濫用藥物或毒品之年齡，有下降趨勢，因此需及早預防、宣導，請研考會針對學生求學時期濫用藥物及施打毒品等預防措施詳加研議，包括如何使其戒除毒癮、藥癮，並將就學時期有關的紀錄加以除罪化等，避免對學子未來發展造成不良影響。</p>		
03	<p>政策推動應「以民為本」，提供符合市民需求之公共服務，方能達到為民服務之目的，因此，跨機關的水平、垂直間的聯繫與合作至為重要，就像接力賽，「還沒交給下一棒的時候，不可把棒子丟在地上」。以結合健康服務遞送及愛鄰守護隊的長照政策為例，由於與多個局處業務相關，在無縫接軌、接龍的概念下相互合作，才能發揮政策最大效益。另外，由徐前局長奠定基礎，規劃成為第一個成立「食品藥物安全處」之直轄市的創新政策，以及由衛生局、社會局、民政局共同合作推動的愛鄰守護隊等政策，也都是本市致力打破官僚本位、體現以民為本、建構全人式服務施政理念的展現。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	<p>健康服務的範疇廣泛，與市民一生各階段的生命歷程都相關，現今政府與人民的關係是雙向互動，因而在公共衛生領域，政府的角色是藉由「公組織的力量」來解決民眾「私健康」的問</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>題。以本市托老一條龍 721 政策為例，盼透過良好的制度，讓 7 成老人都能健康樂活、預防成為被照顧者，另外 2 成亞健康老人提升復原力、強化生活自理能力，1 成失能老人也能獲得完善照顧。基於一人生病可能造成全家、社會之沉重負擔，因此「健康」可說是社會需共同關注的議題。我們推動的照護政策最大特色，在於轉「消極」為「積極」，進行跨局處、甚至是公私合作，無論是愛鄰守護隊、托育與托老一條龍等，都是成效顯著的案例。此外，如同我剛才所言，政策需要各局處協力方能達成，長照服務需要衛生局、社會局、民政局與醫院配合；精神疾與毒品防治需要與教育局、警察局、社會局、勞工局與地檢署配合；食安維護需農業局、經發局、環保局、法制局配合，彼此間的無縫鏈結是政策成敗的重要關鍵。</p>		
05	<p>今日專案報告便是從制高角度，說明本市健康服務與管理規劃，使各局處能掌握全貌、扣緊環節，避免在市民健康照護與服務遞送上出現裂線；並且在資源配置運用上，發揮加值效果，因此我們要資源盤點、服務到位，不因法令的限制而削弱政府功能。針對衛生局「臺中市民健康服務遞送 5R3E1I 規劃」專案報告裁示如下：</p> <p>一、社區是最貼近市民的生活圈，因此長照 2.0 政策已將長照重任從家庭私領域，轉移至準公領域的「社區」。本市托老政策應善用社區資源，強化非正式的照顧品質，請林依瑩副市長督導衛生局、社會局共同研議推動。</p>	<p>社會局 衛生局 本府各機關 研究發展考 核委員會</p>	<p>社會局：</p> <p>一、為強化本市家庭照顧者照顧品質，由社團法人中華民國紅十字會臺灣省臺中市支會辦理老人家庭照顧者支持服務據點，提供心理協談服務、居家照顧技巧指導、提供喘息服務、提供電話關懷、舉辦各種照顧者支持活動等，105 年度受益人次 1,533 人次。</p> <p>二、另為提供更完整之多元社區培力服務，自 106 年起推動「臺中市社區照顧整合性培力計畫」，以「小區多元服務」將本市劃分六區委託輔導，輔導單位以社區為主軸，深耕社區，提供社區發展育成服務、據點輔導及導入樂齡課程等</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、請衛生局強化社區診所、公衛護士與醫院出院準備服務之間的連結，並善用醫院資訊與健保署資訊系統，擬定公共衛生護士與長期照護服務員的工作規劃。此外，請善用社區醫療機構執行政策，除了可建立新的醫病關係，也能將社區醫療機構功能發揮至最強大。</p> <p>三、本府今年將率全國之先成立「食品藥物安全處」，除了加強稽查功能外，並落實食品業者溯源管理，未來亦請積極透過大數據應用，打造良好的食品安全鏈，使本市成為名符其實的智慧城市。</p> <p>四、本府 104 年與大學食品相關科系合作成立「食安青年軍」，成效顯著，因此請衛生局研議擴大辦理，將輔導範圍由校園周邊攤商進一步擴大到全市餐飲業者。另外，食品追溯追蹤系統已成為國家精進食安的趨勢，衛福部於 3 月 1 日也公告修正「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」，除原規範之 19 類食品業者外，將新增食用醋、蛋製品、嬰幼兒食品等 3 類業者，並自 7 月底開始分階段要求實施。除請衛生局加強宣導，也請青年軍加以協助，建立食安模範城市。</p> <p>五、疾病歷程的三段預防架構，不僅用於健康服務領域，也是各局處推動業務時參考的架構，除請衛生局落實在政策推動，也請各機關適時參考運用。</p> <p>六、公共衛生非常重視資料收集與監測，請衛生局妥善運用相關資料數據，透過大數據等數位工具，提出符合市民健康</p>		<p>3 項培力計畫，透過討論導入多元專案及教育訓練、專業輔導與陪伴、媒合資源及建構資訊平臺等專案，培力社區組織，增進社區人才實務工作知能與技巧，以回應社區民眾之需求與期望。</p> <p>衛生局：</p> <p>一、本市現已建立長照網絡平臺，由本市長期照顧管理中心照顧管理專員擔任召集人，其成員包含各區衛生所、公所、出院準備服務、里鄰長、各項服務提供單位、轄區基金會等正式與非正式資源，除透過 3-4 個月一次聯繫會議，並以電子郵件及 LINE 群組保持聯繫，以即時提供本市市民適當的照顧服務資源。106 年度亦結合社區居家醫療團隊，提供本市市民醫療到宅服務，以善用社區資源並強化其醫療及照顧品質。</p> <p>二、106 年起與本市醫療院所、衛生所、醫療群(含社區診所)、合作發展「出院準備銜接長期照顧服務」計畫，透過申請窗口往前延伸至醫院端，整合醫療資源、社區資源、長照服務資源，以減少評估及服務等候時間，強化醫院基層發掘及通報機制。為提升出院準備轉介量及發掘社區中潛在長期照顧服務個案，研擬透過資訊化系統，以達無縫接軌社區整體照顧。</p> <p>三、「食品藥物安全處」今年度成立後，將依編制分組加強稽查及檢驗人員訓練並更新相關設備，持續強化食品業者源</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>需求的政策。另外，由於本市即將成立數位治理局，基於大數據資料蒐集分析，可作為各局處制定政策時之參考，因此，各類有關健康管理資訊系統的強化，也請研考會(未來的數位治理局)積極配合。</p>		<p>頭管理及市場監測。另目前已著手研議開發食品管理系統(如 GIS 決策系統、食安管理主系統等)，規劃透過介接外部及內部資源，以完善本市食品業者資料庫，透過大數據的應用，打造良好的食品安全鏈。</p> <p>四、106 年食安青年軍計畫刻正辦理招標程序中，校園周邊業者輔導部分將先針對 105 年未通過評核商家進行輔導，再逐步擴大至全市餐飲業者。另有關修正「應建立食品追溯追蹤系統之食品業者」規範，本局業於 106 年 3 月 6 日以中市衛食藥字第 1060018835 號函知相關公協會並於本局官網公告周知。本局將持續就新納入之業別之業者加強宣導，並針對已實施之業者持續查核，以落實食品業者溯源管理。</p> <p>五、本局未來將落實疾病歷程的三段預防架構將在政策上之推動，並妥善運用公共衛生相關資料數據，亦透過大數據等數位工具，積極提出符合市民健康需求的政策。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>研究發展考核委員會： 一、本府衛生局現今使用之各類有關健康管理資訊系統主要為中央所開發之癌症篩檢與追蹤管理資訊整合系統、健康減重資訊網等，其中癌症篩檢與追蹤管理資訊整合系統提供</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>子宮頸癌篩檢、乳癌篩檢、大腸癌篩檢、口腔癌篩檢等資料登錄，健康減重資訊網則提供民眾相關減重資訊。</p> <p>二、有關本市健康管理、食安等資訊應用強化部分，本會(資訊中心)除已協助衛生局建置心理健康空間地圖系統，提供自殺、毒品等個案訪視規劃及視覺化呈現等功能，另蕭景燈顧問亦率同本會(資訊中心)同仁於 3 月 28 日與衛生局呂局長進行意見交流，後續並將依下列方向強化合作：</p> <p>(一)依衛生局需求持續強化心理健康空間地圖系統。</p> <p>(二)利用空間資訊及大數據分析協助食品稽查及精神個案高危險群預警。</p> <p>(三)納入健康資訊管理面向需分析之府內資訊系統或府外新聞、社群及論壇等資料，匯入本府大數據分析平臺，以提升衛生局後續市民健康相關議題挖掘與追蹤之廣度，儘早找出民眾關心議題，並研擬解決策略。</p>
06	<p>此次本人率團出訪日本，參加東京食品展記者會與開幕式，除已與 189 家代理商談妥銷售臺中精緻農產品與加工品，成功拓展外銷市場，並與加治金屬、UPR 公司簽訂合作備忘錄，針對精密機械未來朝航太產業發展時，將面臨安全性、精準度與金屬表面處理等問題，有了加治金屬協助，將有助本土廠商提升智慧機械與航太產業的水準與競爭力。同時，此行並會見東京都知事小池百合子、日本外務副大臣岸信夫、橫濱市副長渡邊巧教等政要，就臺日各方面事物多方交流，成果可謂相當豐</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>碩。明年花博將於臺中舉辦，是臺灣對外觀光行銷主軸，也是臺日交流突破觀光人次的最重要策略，此行我也在會見日本政要時，向他們提出「2018 就是花博年！」，盼能吸引更多日本觀光客到臺中參與花博盛會。也由於明年度的臺日觀光高峰會將在臺中舉辦，加上本市許多自行車廊道都位於花博展場附近，以花博作為觀光行銷主力策略，可望吸引更多市民朋友、甚至國際遊客到訪臺中。</p>		
07	<p>針對今日經發局及農業局「2017 東京國際食品展暨招商及行銷 2018 世界花博」工作報告，本人裁示如下：</p> <p>一、此次參加東京食品展暨招商，涉及農產品行銷、食品、物流等，為提升本市國際競爭力，請農業局與經發局擇定本市強項，透過產品履歷、品質檢測、加工、包裝、物流等方式建立品牌(如梨山茶)，全力拓展農業產外銷市場。</p> <p>二、從臺中發跡的春水堂，已於日本展店，而源自於臺中的珍珠奶茶，在日本春水堂店面每天銷量更達 1,000 杯，深受當地年輕人的喜愛，因此請觀旅局與新聞局利用此特點，強化日本春水堂與臺中幸福感的連結，創造花博與臺中優質農產品在日本更多接觸點，不僅可吸引更多觀光客，也利於農產品外銷市場的拓展；另外，也請花博辦擬訂「臺中花博城市宣言」，讓花博成為代表臺灣的國際化活動。</p> <p>三、為打造本市成為智慧城市，請經發局、都發局及研考會(資訊中心)，深入檢視水滸智慧城的各個環節，提出後續推動</p>	<p>經濟發展局 農業局 觀光旅遊局 新聞局 世界花卉博覽會辦公室 都市發展局 研究發展考核委員會</p>	<p>經濟發展局：</p> <p>一、為打響本市「糕餅之都」名號，將結合本市年度太陽餅節及糕餅節等兩大行銷盛事並為 2018 臺中世界花卉博覽會提前暖身，規劃推出系列行銷推廣活動及糕餅創意包裝設計輔導課程，並配合本府衛生局請本市糕餅業者全登錄，有效掌握食品業者資訊，提升安全管理效率，強化全臺消費者對本市糕餅形象及買氣。</p> <p>二、本局已配合水滸智慧營運中心籌備處(低碳城市推動辦公室)提供智慧會展及智慧電網等相關資料，另於創新方面，本局正辦理「豐富專案及水滸經貿園區招商暨整體發展評估計畫」委託案，計劃於第一種創新研發專用區引入國際大廠投資參與，以帶動國內企業總部進駐，並配合中央 5+2 產業創新計畫成立全球智慧機械發展中心，將有臺灣區工具機暨零組件工業同業公會、臺灣智慧自動化與機器人協會及財團法人精密機械研究發展中心(PMC)進駐，並成立</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>規劃，俾利其成為智慧、低碳、創新之示範區。</p> <p>四、「臺中港 2.0 計畫」已有清楚藍圖，請經發局協同工策會，儘速研擬提出具體規劃，並請研考會與臺北聯絡處聯繫，安排我與中央對話，積極參與臺中港的未來發展，為城市发展帶來新契機。</p>		<p>智慧機械大學聯盟，邀請機械相關大學進駐設點，帶動企業支持大學推動創新研發及育成，發展智慧機械及航太產業。</p> <p>三、臺中港 2.0 計畫：</p> <p>(一)針對「臺中港 2.0 計畫」本局與工策會刻正研擬討論大綱，對於港區未來的發展提出整體規劃方向，包括組織變革及區域規劃，落實市港合作、帶動海線地區發展之願景。</p> <p>(二)組織變革面部分，計劃以交通部航港局為窗口，行政、立法雙管齊下推動修法，將現行臺灣港務股份有限公司各分公司轉化為各區域獨立子公司。組織調整完成之後，臺中市政府可挹注資金於新的臺中港務公司，提高股份權數、增加董事派任席次，並加強經營、人事主導權，以利後續招商、土地利用等計畫推行。</p> <p>(三)區域規劃部分，將港區分為北、東、南三個區段。北段搭配松柏漁港、遊艇碼頭、電力博物館搭、白海豚海洋生態館、梧棲漁港及高美濕地等定位為觀光休閒；東段以三井 OUTLET 為中心在周遭持續引進旅宿飯店、購物商場、以麵粉原料為主之相關供應鏈觀光工廠進駐，定位為商業發展；南段定位為重工業及綠色能源發展，配合綠色新能源產業、國家風力發電政策招攬相關廠商進駐，並將減少煤炭揚塵問題列為重點項目。</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>農業局： 本局輔導本市農特產品參加日本東京國際食品展，參展產品皆具有品牌，且此次參加展出農產品已透過產銷履歷、品質檢測、加工、包裝、物流等方式建立品牌，本局配合中央政府新南向政策全力拓展農業產外銷市場，後續將參加香港國際食品展、馬來西亞國際食品展、香港美食博覽會等大型國際食品展，推廣本市優質農特產品。</p> <p>觀光旅遊局： 有關「強化日本春水堂與臺中幸福感的連結，創造花博與臺中優質農產品在日本更多接觸點」乙案，本局擬於日本國際旅展及推介會等加強行銷日本春水堂之品牌與本市美食小吃的連結，另今年結合「2018 臺中世界花卉博覽會」國際宣傳，針對日本地區部份本局將臺中名聞全國的臺中美食文化(含春水堂)納入宣傳元素，以提高日本遊客來臺中旅遊意願，並加強本市友好觀光形象。</p> <p>新聞局： 本局擬與本府觀光旅遊局召開國際行銷會議，研議如何強化日本春水堂與臺中幸福感的連結，運用珍珠奶茶行銷花博與臺中優質農產品，拓展外銷市場。</p> <p>世界花卉博覽會辦公室：</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>一、有關擬訂「臺中花博城市宣言」部分，已依花博分工事項於 106 年 3 月 8 日第 77 次花博幹事會議，請新聞局儘速完成「臺中花博城市宣言」，並請文化局提供相關協助。</p> <p>二、依據新聞局填報 106 年 3 月 13~19 日花博定期進度報告，該局為配合臺中城市形象定位，原預計 8 月完成臺中花博城市宣言，經與臺中城市形象定位團隊討論，將提前於 4 月完成。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、水滸智慧城都市計畫願景 配合臺中市發展低碳城市自治條例，水滸整體開發區業已依規完成都市計畫通盤檢討程序，透過土地使用分區管制落實低碳城市發展願景，區內各新建建築物需依土管規定視其規模將智慧建築設計、再生能源規劃等納入建築設計規範。</p> <p>二、水滸經貿園區智慧、低碳創新發展項目 水滸智慧營運中心籌備處邀集本府各局處研議下列園區發展項目並積極辦理：</p> <p>(一)智慧部分：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、交通運輸：設置交控中心、建置智慧路網管理系統。 2、健康照護：設置智慧醫療照護及長照托育系統之空間。 3、安心安全：建立智慧保全與災害應變系統。

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>4、資訊整合及協同應用：建立全區寬頻網路，以及整合感測層，如智慧共桿。並透過資訊中心進行資訊整合。</p> <p>5、智慧生活：提供智慧停車與導引系統。</p> <p>(二) 低碳部分：</p> <p>1、能資源系統：公有場館與住宅區設置太陽能板、全區中水使用，並建立智慧電網進行能源管理。</p> <p>2、生態環保：推動園區生態保護與都市農耕，建置環境監測系統揭露室內外環境資訊，設置資源回收及廢棄污染物處理系統。</p> <p>3、交通運輸：建立共乘制度，並規劃區內綠能接駁車輛。</p> <p>(三) 創新部分：</p> <p>1、智慧生活：整合並於公共平臺揭露各項生活資訊。</p> <p>2、營運管理：研擬自治條例、成立智慧營運中心管理全區發展。</p> <p>3、創新育成：規劃創新資通訊技術應用(如智慧會展等)，並建立跨界合作研發平臺與空間規劃應用。</p> <p>三、水滴智慧城市對外宣傳項目</p> <p>水滴智慧城市發展願景，配合智慧、低碳、創新發展項目推動逐步實現。為輸出水滴智慧城市之技術與規劃經驗，並使市民理解水滴智慧城市之開發內容，未來將辦理宣傳項目：如水滴智慧城市開發願景手冊、水滴 3D 動畫影片、水滴經貿園區電視宣傳影片。</p>

臺中市政府第 287 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 13 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、本會資訊中心已於 3 月初參與低碳辦公室及都市發展局召開之相關會議，會議中本會資訊中心就水湳經貿園區發展項目提出規劃建議並與其他機關進行討論，未來將配合會議決議持續推動園區各項智慧建設。</p> <p>二、關於「臺中港 2.0 計畫」，俟經發局研擬具體規劃後，後續將請臺北聯絡處協助安排市長與張景森政務委員會面，與中央共同研商臺中港的未來發展。</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>大家早，雖然近期未至豐原召開市政會議，但山城市政建設仍如火如荼進行，如豐原社會住宅的興建、葫蘆墩圳開蓋等，今日主持市政會議前，我也特地參加豐原安康段社會住宅的上樑典禮，安康段社會住宅第一期將在今年底完工，預計年底前開放民眾申請，明年即可入住，將成為全臺第一個完工的社會住宅。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>近兩年，臺中的治安改善有目共睹。首先是今日的獻獎，恭喜警察局榮獲「105 年度保護婦幼安全工作評核」六都第一名。在治安維護工作中，婦幼安全向來是最重要的，為此市府不斷進行跨單位合作，橫跨社政、衛政、警政及檢察體系，架構出完整的防護網路；此外，並向下扎根、積極宣導，教育學童提升自我保護意識，經由市府同仁的努力，終有今日漂亮的成績單，未來我們也會持續為婦幼安全盡最大努力。去年每 10 萬人口的犯罪指標案件、暴力犯罪、全般竊盜發生數等，都是六都最低，顯見本市的治安改善已如實反映於各項指標上。另外，我特別重視毒品的查緝，因為毒品會衍生出許多犯罪行為，毒、槍、賭環環相扣，積極偵辦緝毒案件，常可搗破許多重大犯罪集團，對此我相當重視。然而，為保護市民生命財產安全，警察同仁常需奮不顧身完成任務，就在兩週前，第五分局陳志成偵查佐前往北屯區查緝毒品案件時，不幸遭嫌犯開車衝撞，當場昏迷送醫。所幸在醫療團隊的搶救照護之下，上週已經恢復意識，我也前往探視，感謝陳偵查佐英勇守護臺中治</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>安，也祝福他早日康復。此外，也感謝全體警察同仁的努力，讓臺中成為名符其實的宜居城市。</p>		
03	<p>上週市政推動有成，我也進行以下的分享：</p> <p>一、上週六，總統府在陽明大樓正式成立中部辦公室，蔡總統也來到豐原，同時表示：「下一個世代，中臺灣扮演著改變臺灣的角色。」成立總統府中部辦公室，就是要強化中臺灣的核心角色，讓中臺灣帶領臺灣走向未來!更重要的是，行政院正在推動「前瞻基礎建設計畫」，分別為綠能、數位、水環境、軌道及城鄉等五大面向建設(綠數水道鄉)，本市對此也提報 5 項亮點建設計畫，對於臺中未來發展將有極大助益。其中，因中臺灣是產業聚落所在地，因此我們於水湳經貿園區規劃興建國際級的「水湳國際會展中心」，已獲得中央支持，將以「打造百億中臺灣會展中心」為目標，希望建構真正能提供產業界所需要的建設。另外，我們希冀透過 74 號生活圈快速道路的串連，使山、海、屯市區暢行無阻，惟此涉及許多連結道路，包括匝道、連絡道等，因此我們也向中央提出「大臺中環線公路網整合計畫」，以提供中彰投苗市民更好的區域交通路網。</p> <p>二、除了水湳國際會展中心，為打造臺灣智慧機械之都，我們也積極爭取行政院支持，於精密機械園區結合工研院與產業界的能量，加速智慧製造示範產線的建置。此外，市府也出資 11 億餘元在精密機械科技創新園區二期興建標準</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>廠房，完工後，可提供 1.65 公頃、39 個標準廠房單元，租售並行，這就是我常說的「築巢引鳳」，打造良好的投資環境並且招商，促使高科技產業聚落帶動臺中經濟永續發展。</p> <p>三、為提供市民居住正義，並打造勞工宜居環境，落實就近照顧臺中科技走廊就業人力，我們推動勞工住宅，位於精密科技園區旁，吸引近 1600 名勞工申請，最後 520 人抽中 1 坪均價 13 萬的勞工住宅，使勞工就近租住、工作、生活。另外，對於打造宜居城市，我們不只建造硬體建設，也希望提供社會住宅，並使社會住宅成為生活機能方便之共好社區住宅，其理念的落實，在於社區能提供多元生活機能，包括社福、醫療、青創、托育、托老、老少共學、共餐等，建構人與人互助共好的社區，未來豐原的安康段社會住宅，將可成為未來「共好社宅」的成功示範，請各局處思考政策如何與社會住宅結合，以打破社會住宅的既定印象。另外，為使社會住宅能有長遠且專款專用的興辦財源，我們於今年 1 月 1 日成立住宅基金，透過自償性計畫長期低利融資，以租金收入逐年還款，取代龐大的興建預算；此外，由於社會住宅興辦能量龐大，需要專責單位統籌負責，市府規劃在今年 7 月成立「住宅發展工程處」，專責推動社會住宅興辦及相關業務，各項配套措施與作為均展現打造宜居城市之決心。</p>		

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
04	<p>昨日我特地率領花博辦公室、建設局、水利局等人員，參訪「辜嚴倬雲植物保種中心」，該中心以保育全世界熱帶及亞熱帶植物為使命，並以在 2020 年前累積保存達 3 萬種熱帶植物為目標，成為世界級的熱帶植物庇護所。保種中心除了是臺灣人的光榮，我也特別邀請參與臺中花博及世界蘭展，以臺灣既有基礎合作打造花博盛會，一同聆聽「花開的聲音」，也讓國際人士看見花博的美好。請花博辦積極邀請「辜嚴倬雲植物保種中心」一起參加花博策展，共同努力將臺灣的花卉園藝、農特產品在國際上展現出特色與競爭力。此外，除了 2018 年花博外，為因應 2020 年世界蘭展，請一併妥善規劃場館運用，避免出現空窗期發生之可能性。</p>	<p>農業局 世界花卉博覽會辦公室</p>	<p>農業局： 一、參訪「辜嚴倬雲植物保種中心」後，本局訂定於 106 年 4 月中旬前往拜訪李執行長，討論展示品項外，並研商策展規劃細節以利本案溫室之溫度、濕度、光線及設備符合展品之生長環境。目標以結合獨特保育植物讓全國人民及國際人士看見 2018 臺中花博外埔園區獨一無二的農業體驗及精緻農業之發展等。臺中市交通便利，高鐵、航空及港口兼具，外埔園區鄰近花卉、水果及各種農特產品之產區，園區內之展館是發展成為永久展示館的最佳據點，可以延續展示及栽培之功能至 2020 世界蘭展，透過 2020 世界蘭展延續花博能量拓展出最佳產業藍圖。 二、花博結束後，原場館將舉辦蘭花展及活動。由社團法人臺灣蘭花產銷發展協會(蘭協)爭取第 23 屆 2020 年世界蘭花會議於臺灣舉行之主辦權。經市長帶領團隊向行政院爭取，初步獲同意活動由臺中市舉辦。花博展期結束至 2020 年世界蘭花會議期間，將舉辦各式蘭花展及活動，為世界蘭花會議熱身。</p> <p>世界花卉博覽會辦公室： 一、本府農業局將邀請「辜嚴倬雲植物保種中心」一起參加外埔永豐園區策展相關工作，本室將協助相關事項。 二、有關花博後各場館之運用，將由農業局、觀光旅遊局及經濟發展局等分別規劃辦理自然館、綠能館、花艷館及花饗</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			館等運用事宜。
05	<p>本周議會將召開臨時會，審議 106 年度地方總預算第 1 次追加(減)預算案，請林陵三副市長督導相關局處首長，積極與議員溝通說明，包括水岸花都建設、綠空鐵道軸線計畫、老人健保排富經費使用在長青學苑課程及仁愛之家擴大等預算，都請積極爭取議會支持，以利市政順利運作。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
06	<p>昨晚臺中體育再傳捷報，豐原高商男排，完成史上首次四連霸的霸業；東山高中女排也獲得 HVL 高中排球甲級聯賽女排冠軍。不只如此，雙十國中女排獲得全國甲級聯賽冠軍、黎明國中男足則是教育部 11 人制足球聯賽全國冠軍，一口氣為本市抱回四座冠軍，成果相當豐碩，為表達對獲獎隊伍的肯定與嘉勉，請教育局安排適當時機進行表揚。此外，由於雙十國中女排已連續 3 年奪冠，因此獎牌將永久留在臺中，證明本市體育人才濟濟，體育的發展不可限量。前述所提之比賽項目都是未來東亞青奧舉辦的比賽項目，因此，運動局 4 月成立後，請積極推動青少年體育運動業務。另外，本市也得到教育部支持，將設立國家訓練中心中部訓練基地，有助於培育運動人才及訓練國內外選手，成為中部體育人才培訓地。</p>	教育局	<p>教育局： 本局已規劃於 106 年 4 月 27 日委請雙十國中辦理表揚活動。</p>
07	<p>本市城市發展策略，除了以「大臺中 123」作為發展願景，更期勉秉持「以人為本」精神，除了讓在地居民擁有好生活，也要吸引各界到本市旅遊與投資。城市就業與經濟發展的前提是</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>人潮，人是活動的傳播媒介，可以將城市的優點地傳播出去，因此，打造良好的條件吸引觀光客來臺中旅遊，並吸引外界人才至本市投資招商，就變成政府重要的核心目標，各項市政也都以此作為基礎而發展。另外，除了「生活首都」，我們也是「盛會城市」，身為盛會城市，會展產業的興盛是最重要的元素，因此我們積極舉辦活動，除了量的提升，還包括質的精進，擁有獨具特色的活動，才能帶來人潮、錢潮，也才能吸引人們再次前來臺中消費、甚至投資，成為一座有吸引力的城市。</p>		
08	<p>我們一直以「中進中出」旅遊模式推動觀光，除了積極開拓航線航班，也陸續與國外城市締結觀光好友、提升旅宿服務品質，辦理各種觀光活動，依據調查研究機構歐睿信息諮詢公司今年公布的「全球百大旅遊目的地城市」報告，臺中首度進入百大，顯示市府推動觀光旅遊的努力獲得肯定，未來我們將致力打造臺中品牌，吸引更多人潮。此外，市府也在山城推動慢活旅遊，吸引國際及國內旅客到山城體驗生態、採果賞花、文化巡禮、泡湯和健行等慢活遊程；海線方面也將串聯海線魅力景點、人文生態旅遊，加以打造海岸觀光魅力廊帶。觀光旅遊與城市定位及行銷密切相關，要能吸引人潮，一定要做好「特色行銷」；本市擁有珍珠奶茶、自行車、媽祖等文化軟實力資源，可從各項活動中找出特色，以日前率隊前往日本東京參觀春水堂為例，發現當地珍珠奶茶深受歡迎，每天能賣出上千杯，由於珍奶的發源地就在臺中，未來如能將珍奶搭配花博進</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>行行銷，一定會大受歡迎，並成為特色行銷的具體案例。另外，目前臺灣各縣市都在力拼觀光，但卻極少出現大型的國際活動，因此，我們要善加運用 2018 臺中世界花博這個機會，結合地方特色加強行銷，發揮最大觀光效益。總而言之，如何加值臺中的特色產品是迫切面對的課題，唯有特色體驗才是吸引遊客前來臺中的重要推手，期盼大家一同努力，不但要讓 100 萬日人來臺灣旅遊，也吸引其中 50 萬人來臺中觀光，致力打造成成功的花博盛會，也讓臺中脫胎換骨。</p>		
09	<p>針對今日觀旅局專案報告「2016 施政成果暨 2017 重大施政進展-百大旅遊城市之觀光發展策略」及近期市政，綜合裁示如下：</p> <p>一、請觀旅局積極落實「七七計畫」，推動 7 個 100 萬人次觀光景點倍增為 200 萬人次，加上再新增 7 個 100 萬人次觀光景點，將觀光人潮合計增加到 2,100 萬人次，進一步打造來臺灣觀光，就必訪臺中的旅遊印象。</p> <p>二、順暢交通環境的提升，最末梢的重要元素便是自行車，因此自行車 369 計畫請澈底落實，並非只是增設 iBike 站點，也需提供安全舒適的騎乘環境。</p> <p>三、為將本市登山步道串連成國際級步道，請積極爭取所需之人力及經費；此外，也請研議引進民間參與步道、自行車道維護，協力合作，以提供市民更舒適便利之深度旅遊環境。</p> <p>四、請評估仿效韓國首爾實施的「街頭移動式旅遊諮詢中心」，</p>	<p>觀光旅遊局 交通局 新聞局</p>	<p>觀光旅遊局：</p> <p>一、指示事項第一點：本市七七計畫截至 105 年底執行狀況說明如下：</p> <p>(一)105 年總旅客數共計 2,991 萬 6,343 人次，總旅客數較 103 年增加 495 萬 2,983 人次，以 103 年已達百萬景點觀光客人數基準值(700 萬人次)計，增加比率為 70%。</p> <p>(二)104 年成功新增一處百萬景點：「高美濕地」成為 104 年新興國際行銷領航亮點，旅客人數共計 236 萬人。</p> <p>(三)105 年成功新增二處百萬景點：「美術園道」及「國家歌劇院」，105 年度旅客人次共計約 243 萬人次。</p> <p>(四)預計於 106 年 12 月底新增兩處百萬景點。</p> <p>二、指示事項第二點：目前全市自行車道里程已達 597.1 公里，並完成多條跨縣市之自行車道，本局均依照交通部運輸研究所「自行車道系統規劃設計參考手冊」內容進行建</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>以穿著明顯色彩衣著印有 i 字樣的服務人員，配合本市大型活動或著名景點而移動，讓觀光客至本市各地區旅遊時，隨時隨地都能獲得幫助，提升服務效果。</p> <p>五、觀光旅遊與城市定位及行銷密切相關，請善用旅客來臺中旅遊、開會、參加活動等機會，積極行銷。我們即將舉辦包括 2018 花博、連續三年亞洲臺商年會、2019 東亞青奧、2020 世界蘭展等國際大型活動，請新聞局、觀旅局加強行銷，做出城市定位，將臺中特色貫徹到每個領域，吸引人潮匯聚。</p>		<p>置，以達到自行車使用者安全及舒適為目標。</p> <p>三、指示事項第三點：</p> <p>(一)自行車道：本局東豐自行車綠廊及潭雅神綠園道目前已有社區、里長辦公處及企業認養維護，其他休閒型自行車道因知名度不高，企業較無意願，本局將再規劃打造知名自行車道，增加企業意願。</p> <p>(二)登山步道：本局預計將本府列管登山步道依安全性、區域性及觀光效益等需求，依分年分期方式逐年編列預算具以實施；另民間參與步道部分，本局業於 106 年 3 月 9 日召開「大坑登山步道企業認養說明會」，目前已開放受理社會各界認養大坑登山步道之申請，預計於 106 年 3 月底召開步道認養申請案件第一次審查會議，後續將與通過審查之企業或民間團體進行簽約，以期進一步提升步道服務品質。</p> <p>四、針對街頭移動式旅遊諮詢中心，本局預計於 106 年底前，於本市石岡旅客服務中心試辦行動旅服志工旅遊諮詢服務，並依試辦經驗研議後續執行之可行性。如試辦成效顯著，後續亦配合本市大型活動或著名景點提供服務，打造友善的旅遊環境。</p> <p>五、有關「善用旅客來臺中旅遊、開會、參加活動等機會，積極行銷臺中，做出城市定位」乙案，本局已配合 2018 花博國際宣傳行銷規劃辦理國際大型活動，預計辦理參與日本踩舞祭活動、日本大分縣及愛媛縣自行車跳島巡騎等行銷</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>宣傳活動，並規劃在本國國際機場設置本市與花博城市形象廣告，以提升本市國際能見度並行銷本市城市形象。</p> <p>交通局：</p> <p>一、本局每年度皆會編列預算用以維護自行車道相關設施，105 年度實際已完成約 200 處自行車道相關改善，如標線補繪、自行車道路燈修復、線路檢修、路面修補、木棧道修復、座椅修復、路面清掃、雜草割除、護欄修復補強等修繕，且本年度本局已編列 200 萬自行車道維護工程預算，其目的在確保自行車道騎乘環境舒適及自行車使用者騎乘安全。</p> <p>二、目前自行車道整合平臺計畫已彙整全市自行車道統計資料與路線圖資、整合 iBike 站位規劃，預計今年可以完成建置查詢網站供民眾使用。臺中市自行車道整合平臺規劃，配合公共自行車 369 計畫，預計興建 300 個公共自行車租賃站，改善 600 公里自行車道，提供 9000 輛公共自行車，讓綠色環保的自行車，成為市民生活的一部分。民眾可運用網頁查詢自行車道、iBike 站、自行車友善設施、觀光遊憩路線等。市府也將持續推動「自行車 369 計畫」，預計打造 300 站公共自行車租賃站、連結 600 公里自行車道，超過 9,000 輛公共自行車，讓 iBike 站從點、連成線、構成面，讓民眾方便使用。</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>新聞局：</p> <p>一、105 年度為「臺中花博暖身期」，主要宣傳「花博在臺中」的訊息，以提升臺中花博的知曉度為目標。在這期間，完成臺中花博進行核心價值及品牌形象定位，產出論述並設計符合之識別系統並舉辦發表會公佈 Logo 及 Slogan，同月，花博官方粉絲專頁正式上線，粉絲人數持續成長中，為提升臺中花博知曉度，針對不同客群，設計不同類型之暖身活動，辦理臺中花博校園大使徵選，配合花博宣傳期程，重大建設工程動工亦是花博宣傳重點。運用電子、電視及網路媒體採購，露出花博宣傳影片，透過戶外廣告宣傳，增加花博識別曝光度及活動知曉度。</p> <p>二、106 年度為「花博市民認同期」，以加強宣傳「臺中花博」在國內及國外的知曉度，並舉辦相關宣傳行銷活動，提升民眾參與感為目標。「花博吉祥物推廣」及「代言系列行銷活動」為 106 年度宣傳重點，大量運用吉祥物及其角色設定，規劃系列推廣活動，持續運用網路及實體活動加強宣傳等，讓民眾認同花博的舉辦對本市是一大盛事，並持續配合花博宣傳期程及民眾關心亮點宣傳。另外，運用花博代言系列活動加強花博印象，並藉由市府機關公共宣傳管道、戶外看板及部分國際媒體採購，增加臺中花博知名度。</p> <p>三、「2019 臺中東亞青年運動會」不但是首屆東亞青年運動會，更是臺灣有史以來第一場奧運體系的國際運動賽事，</p>

臺中市政府第 288 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 20 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>為藉此國際盛會行銷臺中市年輕、活力、健康、環保、綠能的宜居城市形象，將分年度以「暖身期」、「認同期」和「參與期」不同波段推動整合行銷計畫。執行內容包括核心論述及識別系統規劃(含活動標語、大會標誌、吉祥物)、編撰宣傳活動文宣、選定國際代言人、拍攝形象影片，並結合 2018 臺中世界花卉博覽會進行國內外整合行銷宣傳，以期藉由「2019 東亞青運在臺中」提升本市國際能見度。</p> <p>四、後續將積極配合本府觀旅局加強行銷，運用即將舉辦大型活動，將臺中特色貫徹到每個領域，加強國內外城市行銷。</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>警察局繼上週榮獲「105 年度保護婦幼安全工作評核」六都第 1 後，這周在內政部警政署「105 年 9 至 12 月打擊電信網路詐欺犯罪工作」評核中，也榮獲六都第 1。連續獲得佳績非常不容易，代表臺中已成為安居樂業之宜居城市，未來可以想見會有更多的企業投資與人才移入，臺中將可成為名符其實之生活首都。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>臺中縣市合併升格後的各項重大建設已步入軌道，上週行政院公佈的前瞻基礎建設計畫，包括綠能、數位、水環境、軌道及城鄉等五大類，本市多項建設囊括其中，能夠獲得中央政府支持，除感謝中央的支持，也代表市府同仁預先做好準備的功夫發揮效益，正所謂「自助而後人助」，與大家共勉並分享如下：</p> <p>一、軌道建設：</p> <p>(一)大臺中山手線：成功至追分段雙軌化工程(下環微笑線)已於去年獲行政院核定，由中央全額負擔經費，而本次前瞻計畫進一步核定「追分到大甲的海線鐵路雙軌化」、「大慶到烏日的山線鐵路高架化」，及彩虹線系統型式選擇評估。未來山手線環狀路網完工後，搭配都市更新計畫，包括烏日高鐵站、烏日舊火車站及原市區重劃區，將可帶動大臺中多核心都市發展、縫合鐵路兩側都市土地，建構本市副都心。另外，我也建議中央應納入建議中央應納入苗栗海線鐵路規劃，目前苗栗鐵路從竹南至大甲仍是單軌，長期而言應讓鐵路山線、海線</p>	<p>本府各機關 建設局 交通局 都市發展局 經濟發展局 水利局 研究發展考 核委員會</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>建設局： 有關臺中捷運藍線車站開發聯外道路部份，車站周邊聯外道路及所需開闢預估經費如下：</p> <p>一、捷運 G8a 站北側 8M 計畫道路開闢工程，本工程道路總長度 50 公尺，寬度 8 公尺，預估總開闢費約 2 億元。</p> <p>二、建國南路(環中路至捷運 G15 站)及興祥街計畫道路開闢工程，本工程道路總長度 1,065 公尺，建國南路寬度 13 公尺(不含區徵範圍之 12 公尺)、興祥街寬度 12 公尺，預估總開闢費約 17 億元。</p> <p>三、建國南路(捷運 G15 至 G16 站)計畫道路開闢工程，本工程道路長度 970 公尺，寬度 25 公尺，預估總開闢費約 20 億元。</p> <p>四、捷運 G15 站旁興華街計畫道路拓寬闢建工程，本工程道路</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>雙軌化，讓海線鐵路承接山線原來的運量，對苗栗也將形成環狀鐵道運輸，總體運量可大幅增加，造福更多市民。</p> <p>(二)捷運藍線：捷運不僅是連結市區之重要工具，未來也要延伸到山海屯、甚至得以擴及中彰投，這是我們對於城市願景與藍圖的擘劃，也是未來的必然發展，對於城市的發展非常重要。然而，要發展四通八達的交通路網，至少應該由兩條捷運交叉而成；目前捷運藍線(臺灣大道沿線連接火車站)已獲中央核定，亟需進行下一階段，亦即捷運藍線延伸段規劃，在何欣純立委協助推動下，交通部已核定 1,000 萬元補助經費，請交通局儘速辦理「捷運藍線延伸至屯區」可行性評估，以捷運、或者輕軌的方式完成路網規劃，將屯區的市民納入捷運共同生活圈。此外，新市政大樓座落於捷運藍線與捷運綠線之交叉點，未來將成為新的轉運中心，請都發局、交通局、建設局及相關單位，因應捷運藍線獲得中央補助的新發展、盤整都市計畫進行新規劃。「捷運藍線」可視為以交通為導向的都市開發計畫(TOD)，透過跨區的都市重劃，將臺灣大道周遭可開發區域，納入捷運藍線周邊場站開發，以提高財務計畫可行性；並請林陵三副市长偕本市立委就捷運藍線高架化工程、地下化工程等路段爭取中央重新評估補助經費，希望提高本市財務計畫可行性後，爭取中央提高補助款額度。</p>		<p>長度 340 公尺，寬度 8 公尺，預估總開闢費約 3 億 5,000 萬元。</p> <p>以上總開闢費用預估約因所需經費龐大，俟本市財政寬裕後廣籌財源辦理，目前為配合捷運施工需求，已由本府交通局規劃施工替代通行方案，以期捷運如期完成。</p> <p>交通局：</p> <p>一、大臺中山手線：</p> <p>(一)查苗栗目前尚未辦理該計畫可行性評估，未來若納入行政院前瞻基礎建設計畫辦理後，可整合本府所推動之山手線，加強中彰投苗地區整體軌道發展，創造中臺灣共榮願景。</p> <p>(二)考量中臺灣整體區域治理，後續將持續追蹤苗栗推動進度，並俟苗栗推動情形與大臺中山手線計畫整合，以提升區域軌道運輸路網服務水準及整體土地使用效能，並促使軌道運輸轉型，讓山手線發揮更大的綜效。</p> <p>二、捷運藍線：</p> <p>(一)預計今年度辦理臺中屯區大平霧輕軌捷運系統路廊可行性研究，所需規劃作業費概估 1000 萬元，已於 106 年 3 月 29 日獲交通部同意補助 780 萬元，預定今年完成發包簽約程序辦理可行性研究，以完成臺中軌道捷運整體規劃，透過軌道建設，強化複合式公共運輸導向發展，完整軌道路網架構。</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>(三)捷運綠線：捷運綠線延伸到彰化，是中臺灣區域聯合治理的重大突破，為強化運輸效益，我也與彰化縣魏縣長一同向蔡總統建議，將綠線繼續延伸至鹿港、和美，勢必可吸引旅客從臺中至鹿港觀光旅遊，帶動北彰化發展，實現區域聯合治理目標，此項計畫並已獲得蔡總統的支持，對中部發展極具助益。</p> <p>二、綠能建設：除了陸運，海運也相當重要，臺中港的開發一定要市港合作，港口營運雖具高度專業性，但周邊土地開發、招商、交通、產業、文化等發展，由地方政府主導可達事半功倍之效；此外，本市港口與其他縣市最大不同處在於其腹地廣大，我已請研考會彙整「臺中港 2.0 計畫」向中央爭取支持，請各相關局處全力帶動臺中港的發展。另外，因中彰外海擁有世界優良的海上風場，未來臺灣勢必以臺中港作為離岸發力發電的基地，除了可吸引近兆元的投資，連帶也帶動地方產業發展，因此，請經發局以綠能產業中的風電產業為發展重點，搭配臺中港 2.0 進行完善規劃，未來，結合興建中的海洋生態館，及爭取設置電力博物館，相信定能發揮群聚效應，串聯打造海線的觀光旅遊廊帶，帶動地方整體發展。</p> <p>三、數位建設：我們積極爭取近 4 億元的預算，在精密機械園區設置智慧機械示範產線，並打造創新研發專區。此外，數位建設與智慧城市息息相關，未來的水滴將是全國智慧城市，水滴園區中的多項建設計畫請相關局處搭配數位建設</p>		<p>(二)捷運藍線預定今年經行政院核定後，明(107)年辦理綜合規劃及評估用地取得及都市計畫調整方案，以有效節省捷運藍線土地取得費用及減少本府財務支出，並導入 TOD 理念帶動場站周邊地區整體發展。</p> <p>三、捷運綠線：捷運綠線延伸線包含「北屯-大坑」段及「烏日-彰化」段，以於 105 年 11 月 14 日函報交通部審議，該部於 106 年 3 月 22 日函復書審意見，本府正修正報告書中，後續將儘速依程序再提報中央審議，並積極爭取整體核定，俾利賡續辦理綜合規劃等相關作業。</p> <p>都市發展局：</p> <p>一、有關捷運藍線周邊地區以大眾運輸導向的都市發展策略(TOD)進行規劃，本市「變更臺中市都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)案」，已配合沿線周邊發展條件，研擬 TOD 臺中模式場站發展原則，將場站類型區分為「樞紐轉乘站」、「特色商圈」、「地區商業中心、聯外道路節點」、「鄰里生活場域」、「歷史風貌地區、文教特色地區」以及「產業園區」，研擬個別類型之發展原則，作為後續細部計畫檢討或都市再發展之指導。包括位於捷運綠線、捷運藍線預定車站等大眾運輸場站周邊 300 公尺服務影響範圍，可允許住宅區變更為商業區，積極引導場站周邊地區發展成為結合交通、工作、消費、娛樂的日常生活核心地區。積極引導場站周邊地區發展成為結合交通、工作、消</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>積極爭取中央補助。</p> <p>四、水環境建設：臺中的柳川整治已成為全臺成功典範，中央對此相當肯定，因此，我們特別提報葫蘆墩圳、柳川延伸段、綠川、筏子溪、潮洋溪、麻園頭溪、旱溪、梅川等水環境改善計畫，進行本市全流域治理；其他包括「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」、「再生水工程」、「加強無自來水地區供水改善計畫」等亦持續向中央爭取，加速推動水環境改善，提供市民親水環境。</p> <p>五、城鄉建設：中央預計於 4 年內投入 1,372 億元特別預算，推動十大工程計畫，包括改善停車問題、提升道路品質、城鎮之心工程(改善中型城鎮都心機能，帶動舊市區更新)、開發在地型產業園區、文化生活圈建設、校園社區化改造、公共服務據點整備、營造休閒運動環境、客家浪漫臺三線、原民部落營造等，有許多計畫源自於旗艦計畫，請研考會主動、儘速了解各部會相關計畫，由相關機關研擬具體計畫提出申請，為期爭取更多經費補助，並請積極與本地立委聯繫合作，也請臺北聯絡處全力協助，為城市發展創造全新契機。</p>		<p>費、娛樂的日常生活核心地區。場站 500 公尺範圍內可增額容積做社會住宅等，提高土地使用強度與增加使用項目。</p> <p>二、另有關捷運藍線沿線都市調整構想涉及增額容積調整，提高本市財務計畫可行性部分，本局後續將再配合交通局研擬方案進行都市計畫調整事宜。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、有關發展風電產業部分：</p> <p>(一)依據經濟部公佈離岸海域潛力場址分布情形，本市計有 2 處，總面積約 149.3，開發潛能約可達 370MW，本府除將協助業者申請設立離岸式風機外，亦將持續推動離岸風機業者於臺中港設立風力產業聚落專業園區，現階段已有永冠等公司規劃於臺中港設置風機零組件工廠，以促進本市風機產業鏈的群聚發展。</p> <p>(二)為結合本府海線雙星景觀廊線規劃，本府與臺電目前正研議重啟「中部電力博物館」，並將朝綠建築及低碳排建築的概念進行規畫，以低耗能、低污染方式建造，並將以西部濱海快速公路為主要交通聯絡道路，將「高美溼地」與「梧棲漁港」這兩顆閃亮星星，串聯大安媽祖文化園區、海洋生態館、遊艇碼頭等遊憩據點，藉此建構海線觀光廊帶，推動地方觀光建設，並藉此結合地方特色，帶動地方觀光發展，提昇本市市民生活品質。</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>二、有關水湳數位建設部分：</p> <p>(一)106 年 3 月 10 日市座主持之「水湳國際會展中心」OT 及預算簡報會議中討論因目前科技日新月異，水湳國際會展中心的規模大且工期長，若以現在的觀點規劃智慧建築，於 4 年後完工時所有的智慧設施皆已過時，因此會中決議將以取得合格級智慧建築為目標，並保留後續擴充性，並於啟用前 1~2 年進行檢討，以施作出真正符合時宜的智慧設施。</p> <p>(二)有關工研院將在精密機械園區設置智慧機械示範產線並打造創新研發專區乙節，該示範產線設置於臺中市南屯區精科東路 2 號並採租賃原有廠房方式辦理，目前刻正裝潢及申請水電進駐中，相關設備及人員招募將自今年起陸續到位，預計 2018 年底全部建置完畢。該示範場域未來將供中部相關航太、汽機車、自行車產業進行製造優化服務，並提供國內大專院校、國產控制器廠商、系統整合商或軟體開發商發展創新數據加值分析服務。預期可促進中部精密機械、精密製造產業投資建置類似的智慧化生產線，帶動產業轉型為智慧機械聚落，形成製造服務化新商業模式。</p> <p>水利局：</p> <p>一、行政院會日前通過前瞻基礎建設計畫特別預算案，包含軌道運輸、水環境、綠能建設、數位建設和城鄉建設 5 大類，</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>其中水環境建設部分，本市提報葫蘆墩圳、柳川延伸段、綠川、筏子溪、潮洋溪、麻園頭溪、旱溪、梅川等都市河川進行水環境改善，另針對本市區域排水之整治改善，後續將依據經濟部水利署公佈之提報規則，提報排水改善計畫納入縣市管河川及區域排水整體改善計畫內，以爭取中央預算補助，進行全流域治理，將臺中打造成一座兼具「水與綠」的水環境之城。</p> <p>二、另再生水工程部份，「福田水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」已於 106 年 2 月 7 日函請營建署轉陳行政院，俟核定後將正式進入工程階段。「水湳水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」規劃方案已於 106 年 3 月 14 日提請營建署修正納入「公共污水處理廠放流水回收再利用示範推動方案」，爭取中央補助建設經費辦理，適時降低再生水價，提高媒合機率，落實水資源的永續發展。</p> <p>研究發展考核委員會： 本會於 4 月 11 日召開「爭取前瞻基礎建設計畫研商會議」，由李副秘書長賢義主持，針對本府爭取前瞻基礎建設計畫之策略方針進行研商，後續進一步盤點本府可欲向中央爭取之競爭型計畫，且本府依五大面向建設計畫設定與中央的對應窗口，隨時保持聯繫，俾利第一時間掌握最新進度，也必須同步向友好立委進行遊說，必要時代為發聲，雙管齊下，更有利於本市順利爭取。</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
03	<p>除了以上建設，蔡總統日前也宣布，中央和地方將共推水湳國際會展中心，其佔地約 10.9 公頃，分為東、西展覽館，由市府出資 58 億元、中央補助 42 億元興建。完工後可容納近 5,000 個攤位，兼具展覽及會議多功能，預估可帶動周邊約 700 億元商機。尤其對本市重點發展的智慧機械產業，將帶來可觀的加成效益。</p>	<p>本府各機關</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
04	<p>市政建設運作：</p> <p>一、空氣污染防治是全臺共同關切的問題，本市在空污防治上可說是思考最完整、做得最徹底的地方政府，我們除了率先制定「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，並訂定「臺中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，補助企業將燃煤、燃油鍋爐改為燃天然氣鍋爐，減低污染物排放。去年已有 17 家企業完成鍋爐改裝，今年市府擴大補助對象，補助金額上限也從 30 萬元提高至 50 萬元，期望 2 年內可新增 80 家企業改用天然氣。另外，也請相關局處與臺電積極溝通，以林口電廠為標準，改善臺中火力發電廠的燃煤效益，積極改善本市空污問題。</p> <p>二、除了改善固定汙染源，移動式汙染源的管制工作也是重點，因此市府規劃「小黃公車」，透過計程車的機動性代替公車服務，服務年老長者、行動不便或是攜帶大型行李的民眾，也可降低市民使用自用汽機車之頻率，將能逐步</p>	<p>環境保護局 本府各機關 民政局 文化局</p>	<p>環境保護局：</p> <p>一、臺中電廠已規劃投入 92 億執行第 1 至 4 號機氮氧化物、硫氧化物及粒狀污染物等防制設備之性能提升改善工作，惟改善後空污設備之效能提昇幅度不大，排放濃度仍然無法達到林口電廠之排放水平(以林口電廠更新擴建計畫環境影響說明書中硫氧化物年平均排放限值為 28ppm、氮氧化物年平均排放限值為 24ppm)。為讓經濟部及臺中電廠落實執行本市生煤自治條例，本府已於 106 年 3 月 27 日向中央反映增加臺中電廠預算，改善本市空污問題：</p> <p>(一)建請臺中電廠重新規劃 1 號機至 4 號機之改善計畫書，並編列預算規劃 5 號機至 8 號機空氣污染改善工作。</p> <p>(二)評估採用燃氣複循環發電機組，逐漸汰換燃煤機組，以利空氣品質改善。</p> <p>二、另督促臺中電廠落實自治條例應辦事項，將於核發操作及生煤使用許可證中，載明生煤自治條例規範之 4 年內減量 40%及使用高品質生煤規範，據以要求臺中電廠確實符合</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>改善空汙問題。</p> <p>三、3 月 29 日市府將與中科院、工研院及智慧機械推動辦公室等四方代表，共同簽署合作意向書，除了強化國內航太加工供應鏈，可帶動航太與智慧機械結合更大的群聚效應外，亦可打造臺中成為智慧機械之都及國機國造基地。</p> <p>四、俗話說「三月瘋媽祖」，今年大甲媽祖已起駕遠境，可說是全世界的宗教盛事，市府也積極推動臺中媽祖國際觀光文化節；此外，今年適逢「七媽會」滿百週年，為讓全臺灣更了解此盛事，從而帶動本市宗教文化觀光，請民政局、文化局積極協調、妥為規劃，使活動順利進行。</p>		<p>自治條例規定。</p> <p>三、為鼓勵業者新設或汰換鍋爐設備時改採用天然氣為燃料，本局已訂定鍋爐空氣污染物排放標準，已於 106 年 3 月 6 日通過市政會議審查，法制局於 106 年 4 月 5 日函送行政院環保署審議，預計 106 年 6 月公布施行，預計將有 181 座鍋爐完成改善。為讓加嚴標準順利施行，本局後續將積極爭取環保署支持，並依規定完成法制化流程，一旦加嚴標準發布後，將召開說明會說明管制內容及發布新聞宣傳管制，另也會持續追蹤經發局補助鍋爐改善成效，不定期發布改善狀況，讓民眾瞭解市府積極作為。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>民政局： 一、依市長 106 年 3 月 10 日指示，每周辦理 1 次工作會議，業由秘書處於 3 月 15 日、22 日、29 日召開「百年七媽會活動工作會議」，工作會議裁示： (一)文化局： 1、規劃「慶祝百年七媽會 眾神護臺中」相關活動，並訂定辦理期程。 2、動支相關經費，邀集表演團現勘場地等。 3、活動相關標案執行。</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>4、召開跨局處協調會議。</p> <p>5、規劃記者會。</p> <p>(二)民政局：</p> <p>1、邀請百年七媽宮廟配合活動：開幕儀式、宮廟特色展、陣頭匯演。</p> <p>2、於 4 月 6 日召開「七媽會百年紀念活動民政局第 1 次協調會議」，邀請百年七媽宮廟(鹿港天后宮另行邀請)、本府文化局出席討論。</p> <p>(三)經濟發展局：協助百年特色攤位規劃設置。</p> <p>二、活動期程將依 3 月 29 日第 3 次工作會議裁示，按文化局所規劃期程辦理，並納入跨機關工作協調。</p> <p>文化局：</p> <p>訂於今年 7 月 14 日至 16 日在臺中公園及光復國小後操場辦理觀光慶典活動，本局將配合民政局辦理場勘及籌備會議，並安排媽祖文物展、陣頭匯演及戲劇演出等相關藝文展演。</p>
05	<p>產業升級轉型，是當前臺灣經濟發展最重要的課題。目前臺灣的發展已由臺北、新竹、擴及到臺中甚至彰化，大臺中的大肚山 60 公里黃金縱谷產業聚落便是我們的寶藏，不僅交通便利，腹地也相當廣大，我們全力發展機械產業、加強技職再造，藉由中科與竹科串聯起臺灣高薪產業廊帶，加強與歐美日等先進國家交流合作，讓臺中有更多發展可能。製造業的競爭力，其</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>基礎為機械製造，本市是精密機械與工具機零組件之城，由於中國投資情況惡化，目前已吸引許多企業回流臺灣，加上現有技術人才越來越少，北臺灣又以服務業、南臺灣則以國營事業、重工業為主，中臺灣擁有許多技職人才培育學校，在在突顯中臺灣在智慧製造產業上之重要性。另外，蔡總統推動的五大創新研發計畫 5+2 產業，與臺中有密切關連，智慧機械、國防航太以臺中為翹楚；未來亞洲矽谷計畫產業也可望進駐臺中；綠能建設之離岸風電，臺中極具發展優勢；生技健康產業也日漸成長，各項跨產業合作都在臺中匯集，我們致力讓產業競爭力與製造業服務化能力升級，提升本市整體競爭力。今年 6 月我預計率團參訪法國巴黎航太展，與當地航太公司簽約，針對航太加工技術領域合作，後續也將配合新南向政策，與菲律賓、新加坡等國擴大經貿交流，讓中部產業生產力持續提高。</p>		
06	<p>針對經發局「打造智慧機械之都及投資招商成果報告」，裁示如下：</p> <p>一、新南向政策是臺灣各縣市對東南亞和南亞城市外交的重點，我們今年再度成功爭取亞洲臺商會年會(7月)在臺中舉行，經發局已規劃臺商會期間舉行「中彰投苗四縣市聯合招商說明會」，可望建立臺中與東協十國的緊密關係。因此，請張副市長督導經發局儘早統籌，務必與彰、投、苗三縣市充分溝通，以達共識。</p> <p>二、水湳經貿園區是本市鑽石寶地，如果分開標售，難以彰顯</p>	<p>經濟發展局 地政局 教育局</p>	<p>經濟發展局：</p> <p>一、本局業已於 106 年 1 月 6 日會同李總會長、陳秘書長等至 Lin 酒店洽談會議舉辦時間及場地安排事宜，亞洲臺商會訂於 106 年 7 月 16 至 18 日假臺中林酒店辦理，屆時亞洲各國臺商將有數日停留臺中市，為利臺商了解中彰投苗各縣市投資機會與商機，臺中市政府經濟發展局提案建請於會中舉辦中彰投苗聯合招商說明會，以促進臺商深度認識四縣市產業環境和產業資訊。另將於 4 月 26 日舉辦「亞洲臺商會跨局處會議」，協調各局處分工，俾利活動順利</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>整體價值，除了應以研發、創新做為發展方式，並請研議儘量以設定地上權或出租方式進行土地利用，以利築巢引鳳，吸引企業總部進駐水湳，共同打造智慧城市。</p> <p>三、發展產業需要人才支撐，我們要攬才、育才、甚至留才，因此請研議透過人才交流、學位認證、國際學舍提供等資源，使來臺留學、就業之東協成員、新臺灣之子等提高留在本市之意願。此外，請研議與產業界合作，進行人才培育，使人才群聚在臺中，讓臺中擁有更多未來發展之可能性。</p> <p>四、市府已將豐富專案再定位為生技產業園區，請進一步研議擴大園區，並儘早規劃第二期計畫，全力塑造豐原副都心。</p>		<p>圓滿舉行。</p> <p>二、水湳經貿園區第一種創新研發專區刻正辦理招標委託廠商進行設定地上權及財務分析等相關評估作業，已將創新研發及設定地上權與出租等條件納入，作為未來招商文件之條件。</p> <p>三、有關與產業界合作，進行智慧機械相關人才培育乙節，本府與中科管理局自 105 年起合作提案申請科發基金預算支持作為推動強化研發能量，推動前瞻性技術之產學合作，本項將搭配市府產發基金預算共同推動，本案每年將有 1 億 1200 萬元總經費，總計 4 年，補助對象為臺中市企業(含中科內企業)，將於 106 年起推動進行智慧機械及航太產業研發補助，預計將有效培育相關機械及航太產業人才。</p> <p>四、豐富專案第二期都發局刻正進行都市計畫第三次通盤檢討，目前產業發展方向已朝生技方向進行，並於 106 年 2 月 9 日召開「豐富專案納入 5+2 產業創新諮商會議」，邀集本市生物科技大專院校、臺灣智庫及行政院科技會報等單位討論豐富二期發展定位。</p> <p>地政局： 按區段徵收之財務計畫係以財務自償為原則，配餘可建築土地應依臺中市區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法規定辦理處分相關事宜，本局將視各宗配餘地所在之區位、基地條件、面積、使用分區及全區未來發展潛力，分別評估其處分方</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>式，規劃方向將以設定地上權或標租為主，標售為輔，期能在不影響債務償還之前提下，為本區創造更有益於招商引資之環境。</p> <p>教育局：</p> <p>一、本局積極辦理國際教育，鏈結國中、高中至大學國際教育，與世界接軌，有關東南亞國際教育辦理情形如下：</p> <p>(一)人才交流：包含東南亞國家教育機構來臺參訪團、學校參訪交流、研討會、iEARN Taiwan 社團法人臺灣國際教育資源網學會、姊妹校、入班上課及國際志工，詳如附件:與東南亞各國交流狀況一欄表，臺中市高國中 100~105 年學校國際交流成果資料表。</p> <p>(二)學位認證：有關高中以下學位認證係依據高級中等學校辦理學生國外學歷採認辦法由學校進行認證。大學以上學歷由教育部認證。</p> <p>(三)國際學舍：目前本市立學校尚無國際學舍，目前對於國際志工及學生交流以寄宿家庭方式辦理。</p> <p>二、為落實十二年國民基本教育政策精神，實踐學生適性入學目標，本府以「產學訓用」人才培育為主軸，自 104 年起整合教育局、經發局、勞工局、文化局、農業局等跨局處資源共同合作推動「青年希望工程旗艦計畫」，涵蓋「青少年生涯發展教育計畫」、「市立高級中學精進發展計畫」、「學用合一人才培育計畫」、「青少年職涯輔導 Light up</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>試探計畫」、「勞動教育、職涯試探與深耕」、「青年就業培力」、「青年創業輔導」及「青年投入農業」等方案，鏈結國中小、高中職及大專校院及在地產業資源，以促進學校優質化、區域均質發展等目標，協助學生思索個人生涯進路與職涯規劃，提供給學生優質且務實的教育機會，並協助畢業後之青年就業創業輔導，提供臺中青年宜居生活環境。</p> <p>三、青年希望工程，本局辦理情形如下：</p> <p>(一)為協助本市學生瞭解自己、認識工作世界，本局辦理教師生涯輔導研習與工作坊，並與勞工局合作推動勞動教育扎根計畫，強化教師教學效能以增加學生生涯發展基本能力。</p> <p>(二)為提供學生多元及支持性之輔導資源，本局針對 15 至 18 歲未升學未就業與高中職中途離校學生成立專班，藉由體驗教育、法治教育、性別平等教育、職涯探索、就業力培訓及就學就業輔導資源運用，協助其升學就業或職業培訓。</p> <p>(三)為強化本市高級中等學校教育品質及競爭力，本局配合教育部「高中職均優質計畫」、「技職教育再造計畫」推動本市高級中等學校精進發展，並鼓勵學校成立實用技能班、建教合作班或就業導向專班進行業界實習及職場體驗，以培育技術型人才。</p> <p>(四)為縮短學用落差，本市設置資訊管理系統平臺及產學媒</p>

臺中市政府第 289 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 3 月 27 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			合中心，擔任產學訓用媒合窗口，藉由一條龍的方式，從國中技藝教育課程銜接高級中等學校多元入學及未來高等教育人才培育，整合學校資源及在地產業人才需求。目前已辦理多場產學媒合會議，105 年度在自行車、木工業、工具機、冷凍空調、農業、觀光等產業共計推動 15 所市立國中、15 所高級中等學校、6 所科技大學、與 50 家業者簽署合作意向書，產學攜手、齊心培育臺中各式技術型人才。
07	有關今天提案 1，本府擬出具南屯區永新段土地使用權同意書，提供保證責任臺灣區花卉運銷合作社申請花市主體建物之建築執照使用乙案，由於該地位處市中心，加上明年花博於本市舉辦，請張副市長召集相關局處、該地花農及經銷商等，除了思考以假日花市，提升市場土地利用價值，並請進一步研議，邀請共同參與花博盛會，增進民眾之參與。	經濟發展局 世界花卉博覽會辦公室 農業局	<p>經濟發展局： 本案依本局 106 年 3 月 30 日專簽市長裁示，研商會議議題須先呈張副市長檢閱及討論，俟與張副市長討論會議議題，再行召開研商會議。</p> <p>世界花卉博覽會辦公室： 有關邀請該花市花農及經銷商共同參與花博盛會乙案，由本府經發局及農業局共同辦理，本室將配合相關事項。</p> <p>農業局： 本局屆時邀請花農於花博期間共同參與花博農夫市集。</p>

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106年3月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

104年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/06/01	975	期末報告已於106年1月25日提交，並檢視完竣，俟提交文資審議會後辦理驗收。	符合	繼續列管
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	俟審議通過後，辦理驗收。	符合	繼續列管
104	015	歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫	臺中市文化資產處	建國科技大學	邱建維	104/08/10	106/6/30	104/08/31	105/1/31	105/6/30	105/11/30	106/06/30	986	刻正辦理驗收事宜。	符合	繼續列管
104	020	歷史建築「臺中市第四市場」修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	嵐厝創意企業社	邱建維	104/12/24	106/03/15	104/12/24	105/03/31	105/07/20	105/12/31	106/03/15	890	本案業已驗收完畢。	—	解列
								104/12/24	105/03/11	105/07/05	105/11/08	106/3/20				

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
105	004	臺中市婦女生活狀況調查研究案	社會局	大同大學	林德怡	105/07/14	106/02/28	105/03/30	-	105/10/15	106/02/15	106/2/28	879.750	期末報告已於106年3月17日完成複審，刻正辦理驗收事宜。	落後	請盡速趕辦
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	106/07/31	998.43	業於106年2月14日提送期末報告修正稿予經發局複審，目前複審中。	符合	繼續列管
105	009	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/2/28	107/03/30	1,480	業於106年1月20日辦理期初審查會議，審查結果通過，現在進行期中履約程序，預計106年5月底前提送期中報告書。	符合	繼續列管

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項	
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收					
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期					
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期					
106	001	臺中市寵物生命紀念產業發展改善輔導計畫	臺中市動物保護防疫處	僑光科技大學	周台龍	106/02/06	106/05/31	106/02/06	106/02/06	-	106/05/30	106/06/30	50	刻正辦理期末報告。	符合	繼續列管	
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	106年3月10日決標。預訂4月14日辦理期初工作。	符合	繼續列管
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/02/17	106/01/15	105/12/16	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	期初已完成，決議修正後通過。	符合	繼續列管

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 03 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：1060406

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
106 年 03 月	418 件(89.70%)	33 件(7.08%)	2 件(0.43%)	13 件(2.79%)	466 件	15 件
106 年 02 月	415 件(88.68%)	36 件(7.69%)	0 件(0%)	17 件(3.63%)	468 件	19 件
比較	+3 件	-3 件	+2 件	-4 件	-2 件	-4 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	44 件(89.80%)	5 件(10.20%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	49 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DS11003	發包工程	教育局/國民中學/大華國中	臺中市立大華國民中學生活動中心新建工程	67,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案工程應付尾款為 15262833 元（扣除逾期違約金 10996510、懲罰性違約金 108212、工程用水費 28028 及保固金 1285897），實際給付工程尾款為 2844186 元，因豐申營造有限公司於 105 年 7 月 27 日宣告破產，破產管理人於 105 年 12 月 12 日通知本校辦理交	1060327 最後修改期程 1011203/1011231 招/決標 1020116/1030831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									還，本校於106年1月9日完成繳解破產管理人。	
2	101DS10006	發包工程	教育局/秘書室/	臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程	86,697	100	95	-5	流廢標次數：5次， 期程修改次數：5次 1. 監造勞務驗收完成，結算於106年3月13日簽奉核可。 2. 106年3月16日發文申請尾款動支。	1060217 最後修改期程 1020801/1021231 招/決標 1030301/1050301 開/完工
3	102DS10017	發包工程	教育局/國民小學/新平國小	臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程	86,000	100	95	-5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：2次 1. 2/29廠商申報竣工 2. 3/4竣工會勘確認 3. 3/22初驗 4. 4/25初驗複驗 5. 5/13正驗 6. 6/7正驗複驗完成 7. 12月8日已取得使用執照 8. 目前正申請綠建築標章，書面審查已完畢，3/28安排現場履勘	1050926 最後修改期程 1030420/1030615 招/決標 1030920/1050303 開/完工
4	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	100	95	-5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 本案已於106年3月23日辦理工程款結算付款(本校預算部分)，另教育局補助部分俟該局核定後再行付款。	1060328 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
5	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	58	57	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 水平支撐及觀測系統安裝。 2. 第1~2階段出土。 3. 水電接地。	落後原因： 1. 承商考量地質現況等因素，建議擋土支撐型式變更為鋼板樁及水平支撐。 2. 前因辦理變更設計停工，106年2月24日已經核備復工。； 解決對策： 目前已經復工趕工中。 1051229 最後修改期程 1050808/1051111 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1060101/1070901 開 /完工
6	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	57	56	-1	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1.完成基礎開挖。 2.基礎接地工程及結構工程進行中。	落後原因： 基礎放樣柱位落在二期工程舊有建物內。； 解決對策： 建物平移，重新放樣。 1060327 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
7	104DD00 024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	65	65	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 105年8月2日上網招標，8月17日工程決標於予『優築營造』，8月22日及8月29日與建築師及營造廠進行協商會議，9月29日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10月7日開工並辦理動土典禮。10月12日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10月26日正式開工。10月28日召開開工後第1次工務會議。 105年11月4日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午2點召開監造會議。 截至106年3月31日完成工項：2F結構模板、鋼筋綁紮、水電配管。	1060328 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080131 開 /完工
8	104DD00 029	發包工程	教育局/國民小學/市	臺中市東區成功國民小	183,150	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1050919 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			立成功國小	學老舊校舍 整建計畫					北棟 3F 結構工程、北棟 4F 結構工程、水電工程及幼兒園 1F 結構工程	1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080516 開 /完工
9	105DD00 213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案正進行初步設計中，預計 4 月 5 日將完成初步設計。	1051129 最後修改期 程 1080716/1081216 招 /決標 1090316/1101231 開 /完工
10	105DD00 226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	臺中市北屯區廊子地區新設學校工程	181,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 送教育局辦理會前會	1051214 最後修改期 程 1080930/1081230 招 /決標 1090330/1111230 開 /完工
11	105DD00 238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提交基本設計至都發局，3/8 召開都市審議委員會	1060112 最後修改期 程 1100416/1100616 招 /決標 1100716/1120816 開 /完工
12	105DD00 242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前建築師已送細部設計預算書、圖及施工規範，先辦理細部設計併同預算書圖及施工規範審議，目前已送外聘委員書審中，預定 4 月 14 日召開預算書圖及施工規範審議小組會議。	1060126 最後修改期 程 1060616/1060816 招 /決標 1060831/1071031 開 /完工
13	106AD00 012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已完成初步設計，進行校內審查程序。	1060405 最後修改期 程 1060201/1061231 招 /決標 1070701/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	103DD00 068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程	80,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 11/08日覆驗，驗收合格，本日為 驗收合格日，結算驗收尚未完成。	1050930 最後修改期 程 1040410/1040710 招 /決標 1041010/1060110 開 /完工
15	103DD00 085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	91	91	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 3/17使用執照核准，3/27教室搬 遷	1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工
16	102DS12 004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 正驗辦理完成，待教育局辦理後 續正驗之復驗	1060111 最後修改期 程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
17	102DS10 007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 已完工，4月5日辦理初驗。	1060327 最後修改期 程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
18	101DS11 002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 樹人館雨遮重建部分 2/2 已開 工，工期 87 天，目前鋼樑骨架已 架設完成。	1060126 最後修改期 程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工
19	105DD00 015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理都市設計審議中。	1050302 最後修改期 程 1070930/1071231 招 /決標 1080316/1091231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	105DD00 123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓C、D棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.3.23府授都設字第 1060059323號函，106年3月29日（星期三）本案召開進行都市設計審議，臺中市政府都市設計審議委員會第289次會議。	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
21	105DD00 193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理基本設計審議中	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
22	106DD00 048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計監造已上網招標，訂於3/31日開標	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
23	106DD00 066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 規劃設計監造遴選於106年3月14日上網公告招標，公告日為106年3月15日。截標日為106年3月30日上午8:30，開標時間：106年3月30日上午10:00，評選時間：106年3月30日下午2:00。	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
24	106DD00 082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 將於106年3月30日辦理開標，106年3月31日辦理評選。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
25	106DD00 088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東	53,717	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 106.2.17 台中市教育局府授教	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				棟老舊校舍暨活動中心整建工程					工字第 1060033088 號,核定(106-108 年度)老舊校舍拆除重建工程經費為新台幣:53717000 元(含水土保持經費 1000000 元) 2. 106. 3. 14 中市教工字第 1060021324 號函示 106. 3. 8 研商(106-108)老舊校舍拆除重建工程-瑞峰國小及龍海國小 2 校增加活動中心案會議記錄結論: (1)瑞峰國小增設活動中心量體規模部分,經費占以新台幣:4500 萬元(函相關設施設備)病童老舊校舍拆除重建工程辦理規劃設計及遴選建築師 (2)瑞峰國小增設活動中心需求經費 4500 萬元以修正提列 107 年度預算先期並循年度預算程序辦理,俟預算核定情形修正規劃設計 (3)為避免爭議建議於遴選建築師招標文件註明:活動中心預算尚未核定,如未獲補助廠商須依預算核定情形修正設計方案 3. 依據上述文件指示辦理遴選建築師作業	/決標 1090116/1110116 開 /完工
26	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	0	0	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 上網招標公告	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招 /決標 1080316/1100516 開 /完工
27	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	0	0	0	流廢標次數:0 次, 期程修改次數:0 次 預計 106 年 3 月 31 日辦理建築師遴選招標公告	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招 /決標 1090116/1120116 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
28	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	61	62	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 12. 品管、施工、勞安衛三大計畫書已完成，105.10.18與營造廠簽訂工程契約書完成，105年11月21日開工。 13. 圍籬、工務所、整地、放樣完成，基礎地中樑拆模，第一階段土方回填，基礎淺樑鋼筋綁紮，PC搗築，水電套管及落水管施作，模板組立及拆模整理持續中。 14. 1FLPC澆置RC搗築、鋼筋綁紮、放樣、柱升箍筋，水電配管。1FL模板組立及封模、水電柱牆配管、牆筋綁紮。 15. 2FL水電放樣BOX盒埋設、樑版鋼筋綁紮、水電配管、RC搗築、放樣及升柱牆筋、樓地板灌漿。	1060327 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
29	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	68	70	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工重點項目(1)A棟進行頂樓樑筋組立；(2)B棟進行頂樓混凝土澆置；(3)C棟結構體完成；(4)D棟頂樓樓地板混凝土澆置。 2. 已完成第4期工程估驗款計價。	1060329 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
30	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	59	62	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 完成造型斜牆鋼筋綁紮及模板組立，並106年3月25日工程進行1F柱筋綁紮及1F柱牆模板組立。	1060228 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
31	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	58	61	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案截至106年03月21日預定進度15.70%，實際進度15.9%，超前0.2%	1060327 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	106DD00 050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於3月15日完成建築師的遴選。	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
33	106DD00 060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學106-108年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 遴定規劃單位	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
34	106DD00 062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建工程	68,310	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.3.15 本案完成建築師遴選， 得標廠商：江篤信建築師事務所	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
35	106DD00 100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月23日完成委託規畫設計 監造勞務採購決標公告	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
36	106DD00 006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	56	61	5	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 基礎地樑及底版鋼筋組立，基礎地樑及底版模板組立，基礎地樑及底版混凝土澆置，基礎原土回填施作。	1060329 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
37	106DD00 026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託設計監造服務案106年3月16日決標。	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1090116/1120116 開 /完工
38	106DD00 038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	0	5	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.3.20 建築師遴選完成	1060306 最後修改期 程 1080216/1080516 招 /決標 1080816/1101016 開 /完工
39	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	57	62	5	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 1. 已完成 B1F 柱牆結構、1FL 樑板結構 2. 已於 3/3 召開第 2 次監造會議。 3. 已於 3/15 召開第 3 次監造會議。 4. 已於 3/29 召開第 4 次監造會議。	1060329 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
40	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	57	63	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已進行二樓柱牆封模作業及二樓洗手台配管接線盒 4 工	1051026 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
41	102DR00 007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	87	94	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1. 活動中心北側大門及造型牆施工。 2. 活動中心北側停車鋪面磚施工。 3. 活動中心周邊水溝施工完成。 4. 活動中心東側塑木地坪施工。 5. 活動中心周邊噴灌系統開挖配管。 6. 活動中心監視器安裝。	1050620 最後修改期 程 1031201/1040201 招 /決標 1040401/1060716 開 /完工
42	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐	58,410	80	90	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 3 樓樓層灌漿	1051027 最後修改期 程 1050816/1051015 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				樓老舊校整 建工程					/決標 1060116/1080116 開 /完工	
43	102DD00 174	發包工 程	教育局/國 民小學/社 口國小	社口國小西 棟及南棟老 舊校舍重建	120,000	79	90	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 停工中，第一階段工程初驗複 驗、申請使用執照中	1040610 最後修改期 程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工
44	104DD00 032	發包工 程	教育局/國 民中學/豐 南國中	臺中市立豐 南國民中學 老舊校舍(莊 敬樓、自強 樓)整建計畫 工程	126,225	57	70	13	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5F主體結構施作，續依進度辦理	1060203 最後修改期 程 1050601/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
45	104DD00 010	發包工 程	教育局/國 民小學/龍 峰國小	龍井區龍峰 國小老舊校 舍拆除重建 工程	110,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 3/2~3/3 廠商清理教室內廢棄物 資(黑板、桌椅等) 3/7 與建築師召開消防設施變更 會議 3/8 校內召開老舊校舍拆除重建 工程開工前說明會(三方) 3/14 校舍拆除/鄰房鑑定 3/16 廢棄物分類整理、有價料清 運 3/21 環保局列管稽查-告示牌、 車輛進出清洗等 3/25~3/26 廢棄物清運	1060331 最後修改期 程 1051001/1060101 招 /決標 1060401/1080501 開 /完工
46	104DD00 006	發包工 程	教育局/國 民小學/北 勢國小	北勢國小104 年度新建校 舍工程	101,440	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 於106年3月16日舉行動土典禮。	1041104 最後修改期 程 1060401/1060801 招 /決標 1061001/1080501 開 /完工
47	103DD00 324	發包工 程	教育局/國 民小學/瑞	台中市大肚 區瑞峰國民	80,000	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次	1060314 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			峰國小	小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」					1.3月6日契約開工.進行拆除工程預計4月7日地面拆除竣工 2.3月21日召開第一次監造會議.協議4月12日開工典禮各方要準備物品	1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
48	104DD00 063	發包工程	教育局/市立高中職/ 市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫書送審、混凝土廠驗試拌	1060328 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
49	105DD00 212	發包工程	教育局/國民小學/ 大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	0	40	40	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、於106年3月10日函復逢昌營造有限公司「歷史建築大同國小前棟大樓修復再利用工程」履約保證金定存單及質權設定通知書各1式1份，並於106年3月16日以定存單存入履約保證金分四期，各1,625,000元，共6,500,000元。 二、於106年3月7日由工程科主持「歷史建築大同國小前棟大樓修復再利用工程」工程開工前協調會宣導及協商會議。 三、106年3月7日逢昌營造有限公司及監造單位蒞校進行場勘。 四、依據106年3月16日中市教工字第1060020735號與逢昌營造有限公司辦理簽約事宜。	1051129 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	55 件(96.49%)	2 件(3.51%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	57 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)拓寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 辦理結算作業審查	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
2	104DF00 257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	95	93	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經展延工期後完工期限為106年5月1日，截至106年3月30日實際進度為87.60%	落後原因： A2橋台崩塌； 解決對策： 已同意展延至106年5月1日為完工期限 1060331 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
3	104AF00 098	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃設計及監造作業中(第二次修正後預算書圖及相關資料)	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
4	104CF00 019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 徵收計畫書內政部退件，補正中	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
5	104CF00 023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3/21依協議價購會議及陳情意見簽辦是否暫緩，奉核續辦。	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
6	099BD00 008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理環境評估與水土保持計畫書審查中	991213 最後修改期程 開/完工
7	102DF00 514	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程	831,670	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程採購已於106年3月21日開標，並已於106年3月31日召開採購評選委員會	1051213 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060515/1081130 開/完工
8	102DR00 042	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第5標橋樑工程	671,881	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案施工廠商已於106年2月25日申報竣工，本局已於105年3月15日辦理工程初驗作業，初驗缺失已請施工廠商於106年3月30日該善完成並報局辦理缺失複驗作業	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
9	103DF00 371	發包工程	建設局/土木工程科/	國道三號烏日交流道聯絡道延伸至	829,580	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 10.有關配合第2屆市長政見研議	1060310 最後修改期程 1030605/1030715 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				芬園段新闢工程					<p>納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於10月20日簽奉局長同意，設計單位已於12月11日再提送變更設計書圖報局，刻正簽辦變更設計中（會辦會計室）。</p> <p>11. 本局訂於105年2月26日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。</p> <p>12. 現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。</p> <p>13. 105年4月28日局長視察溪尾橋工地。</p> <p>14. 105年7月31日局長視察溪尾橋工地。</p> <p>15. 105年8月29日秘書長視察西尾橋工地（金質獎督導）</p> <p>16. 105年9月29日申報竣工</p> <p>17. 105年9月30日金質獎評選</p> <p>18. 105年11月21日通車</p>	/決標 1030930/1051231 開 /完工
10	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	95	95	0	<p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>黃秀美君之地上物拆遷補償費發放及土地徵收部份地號補差額之簽辦。</p>	1050923 最後修改期程 1050515/1050601 招 /決標 1051015/開/完工
11	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	60	60	0	<p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>1. 續辦鎌村段 773-1 林茂良協議價購及嘉仁段 55-1 及 57-1 地號發放土地款事宜。</p> <p>2. 土地徵收計畫書編修內容。</p>	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招 /決標 1060830/開/完工
12	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	60	60	0	<p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>3/1 農田水利會函農委會是否同意協議價購. 待函覆中.</p>	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招 /決標 1060915/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	105CF00013	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	國道4號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程	800,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 拆遷補償費發放中	1051103 最後修改期程 1050530/1050701 招/決標 1051115/開/完工
14	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工
15	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區20M-70道路開闢工程	148,200	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 3/20 依地政局意見修訂徵收計畫書送地政局	1060208 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1060610/開/完工
16	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程	100,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
17	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程	85,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3/20 徵收計畫書修訂中	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
18	105CF00023	用地取得	地政局/地用科/	龍井區中央路三段273號旁8M巷道開闢工程	67,000	50	50	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年12月9日召開第二次公聽會	1051213 最後修改期程 1060831/1061016 招/決標 1061130/開/完工
19	105CF00025	用地取得	建設局/土木工程科/	大雅區雅潭路四段576巷5弄至神林南路打通工程	74,000	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3/2 第一次公聽會. 3/20 公聽會議紀錄公告.	1051214 最後修改期程 1061010/1061105 招/決標 1061210/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業	20,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收作業	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
21	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
22	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 3 月 30 日止施工進度為 24.61%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
23	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 橋墩基樁施作，目前工程執行進度為 7.2%。	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
24	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 105 年 11 月 22 日訂約完成， 於 105.12.20 完成服務實施計畫書審查，刻正待與市長則定日期辦理橋型方案簡報會議。	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	105AF00 125	財物勞務採購	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
26	105CF00 030	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	中區互助街(10M-145)打通工程	55,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 106年2月23日召開第一次公聽會	1051219 最後修改期程 1070430/1070831 招/決標 1071030/開/完工
27	105DD01 234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+055三德橋改建工程	52,106	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交維計畫審核中	1060113 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
28	105DF00 153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程已於106年3月13日決標，於106年3月28日申報開工	1060331 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
29	105DF00 155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程106年3月13日決標，開工準備中。	1050330 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
30	105DF00 199	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 已提送招標文件，廣辦工程發包事宜	1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1061101/1081231 開 /完工
31	105DF00 350	發包工程	建設局/土 木工程科/	中科南向聯 外道路新闢 跨越大甲溪 橋梁及南引 道工程	1,716,195	59	59	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 橋墩基樁施作，目前工程執行進 度為7.2%。	1060327 最後修改期 程 1050930/1051031 招 /決標 1051130/1071130 開 /完工
32	105DF00 439	發包工程	建設局/第 三工務大 隊/	105年度外埔 區三環路路 平改善工程	59,500	71	71	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060213 最後修改期 程 1051122/1051231 招 /決標 1060130/1060530 開 /完工
33	106AF00 061	財物勞 務採購	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	106年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程委託監造 技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月14開始履約監造作業	1060203 最後修改期 程 1060301/開/完工
34	106CF00 004	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	神岡區大豐 北街97巷暨 97巷30弄道 路打通工程	98,000	15	15	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 3月23日召開第一次公聽會	1060202 最後修改期 程 1070228/1070331 招 /決標 1070530/開/完工
35	106CF00 005	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	西屯區福林 路(西屯路至 福科路)道路 拓寬工程	514,220	30	30	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 106.3.21召開第1次公聽會。	1060202 最後修改期 程 1070228/1070430 招 /決標 1070531/開/完工
36	106CF00 008	用地取 得	建設局/土 木工程科/	龍井區 12-66-1 延伸 至沙田路六 段道路開闢 工程	79,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 用地分割中	1060203 最後修改期 程 1071201/1080301 招 /決標 1080401/開/完工
37	106CF00 010	用地取 得	建設局/土 木工程科/	東勢-豐原快 速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次	1060203 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									路線規劃中(環評影響評估)	1090701/1091001 招 /決標 1091201/開/完工
38	106DF00 140	發包工程	建設局/管 線管理科/ 管線管理 科第一股	106年度臺中 市代辦管線 統一挖補工 程(第1工區)	327,700	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 106年3月14日開工,累計派工 133件.	1060330 最後修改期 程 1051130/1060210 招 /決標 1060228/1071031 開 /完工
39	105DF00 143	發包工程	建設局/土 木工程科/	國道4號神岡 交流道跨越 大甲溪月眉 西側南向聯 絡道工程(路 工標)	797,000	55	56	1	流廢標次數:0次, 期程修改次數:3次 本工程截至106年3月30日實際 進度為1.26%	1060330 最後修改期 程 1050930/1060127 招 /決標 1060210/1070630 開 /完工
40	104DF00 377	發包工程	建設局/土 木工程科/	知高橋改建 工程	514,500	73	75	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:2次 目前因應台電特高壓管線遷移辦 理停工中故無施作工項	1060405 最後修改期 程 1031103/1031201 招 /決標 1041102/1071015 開 /完工
41	104DF00 396	發包工程	建設局/土 木工程科/	大安區北汕 路道路拓寬 工程	78,660	59	61	2	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 側溝施工	1060119 最後修改期 程 1050730/1050830 招 /決標 1060131/1061231 開 /完工
42	105DF00 115	發包工程	建設局/土 木工程科/	豐原區都市 計畫4-3號道 路延伸新闢 工程	92,490	57	60	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 左側箱涵溝施作	1060330 最後修改期 程 1050815/1051030 招 /決標 1051201/1070615 開 /完工
43	105DF00 302	發包工程	建設局/土 木工程科/	后里區后里 國中聯外道 路拓寬工程	68,428	67	71	4	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 箱涵施工	1050825 最後修改期 程 1050617/1050714 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				(後續工程)						/決標 1050910/1061231 開 /完工
44	105CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街 打通銜接臺 中糖廠區段 徵收工程	55,000	70	75	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 3/17 地政局送修正後徵收計畫書 至內政部	1060203 最後修改期 程 1060320/1060501 招 /決標 1060620/開/完工
45	105AF00 129	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第一股	105年-烏日 區東湖大橋 及引道闢建 工程委託規 劃設計技術 服務案	19,125	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計中	1051228 最後修改期 程 1060410/1070630 招 /決標 1070831/開/完工
46	105DF00 351	發包工 程	建設局/土 木工程科/	國道四號神 岡系統交流 道跨越大甲 溪月眉西側 南向聯絡道 (跨越大甲溪 橋梁及引道 段)	1,468,696	58	65	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至106年3月30日止施工進度 為24.61%	1060330 最後修改期 程 1050930/1051031 招 /決標 1051130/1071130 開 /完工
47	104DF00 358	發包工 程	建設局/路 燈管理科/	臺中市水銀 路燈落日計 畫汰換工程	749,117	80	89	9	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 各工區刻正依排訂日期辦理驗收 作業中(三工區-3/10復工，目前 趕辦中，一、七工區-爭議調解 中、二工區3/8日複驗完成、四 工區已驗收完成簽辦付款中、五 及八工區已完成驗收)。	1060202 最後修改期 程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1060930 開 /完工
48	102AF00 050	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/	台中生活圈4 號線大肚段 路線環境影 響評估作業 委託技術服 務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.105年1月29日召開第二階段 環境響評估報告書(初稿)審查 會議。 2.105年3月18日函文同意備查 第二階段環境影響評估報告書	1051129 最後修改期 程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>(修正本), 並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。</p> <p>3. 105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會, 目前待會議紀錄納入報告後, 提送環保局審查。</p> <p>4. 本案業經與彰化縣府協商後, 將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益, 預計2018開始推動。目前辦理與中央申請60%的請款作業。</p> <p>5. 105年10月17日檢送環境影響評估報告書至臺中市政府環境保護局排會審議。</p> <p>6. 105年11月25日將修正後「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)函送臺中市政府環保局審查。</p> <p>7. 105年12月6日臺中市政府環保局審查意見回覆, 本局於105年12月14日函文請廠商依說明事項修正, 並要求105年12月底前提送至本局。</p> <p>8. 廠商於105年12月26日函送環境影響評估報告書(初稿)修正版, 本局於105年12月28日再次函轉至臺中市政府環保局審查。</p> <p>9. 本局於106年1月7日中市建土字第1060003529號函文顧問公司, 請顧問公司依環保局意見限106年5月底修正後報局。</p>	
49	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	77	87	10	<p>流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 3次 辦理擋土牆底板厚度不足改善作業, 並依契約相關規定開始計算</p>	1060301 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									廠商逾期未完工	1050110/1060630 開 /完工
50	105CF00 026	用地取得	建設局/土木工程科/	大里區公園街 425 巷及 421 巷延伸周邊計畫工程	153,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 3/27 協議價購會議	1060103 最後修改期 程 1070131/1070330 招 /決標 1070430/開/完工
51	105DF00 326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工	1050803 最後修改期 程 1051015/1060831 招 /決標 1061031/1070831 開 /完工
52	103DF00 422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	67	11	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第四標工程重要辦理情形： 1. 第四標施工廠商江興營造有限公司已於 104 年 10 月 19 日函文申請終止契約，已簽奉鈞長核可同意終止契約，並於 104 年 11 月 23 日函文同意廠商終止契約。 2. 有關因應江興申請終止契約，已於 11 月 23 日召開終止契約確認會議，現正辦理驗收及終止契約結算作業中。 3. 有關第四標(後續)工程重新發包部分，已於 104 年 11 月 16 日完成招標文件書圖公開閱覽作業，並於 11 月 24 日上網公開招標，104 年 12 月 24 日決標(鐵山營造工程有限公司得標)，105 年 1 月 18 日訂約。 4. 廠商於 105 年 1 月 22 日函文申請第一階段下部結構丁類危險性工作場所審查，台中勞動檢查處已於 105 年 2 月 4 日召開審查會議，廠商刻依委員意見修正中，	1060327 最後修改期 程 1041124/1041224 招 /決標 1050130/1071231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>本局於105年1月21日函文三河局申請河川公地許可，經該局105年1月27日函覆同意。</p> <p>5. 本工程訂於105年1月28日下午1時30分召開管線協調會議，105年1月28日下午三時召開施工前協調會（會議記錄簽請局座核示中）。</p> <p>6. 第四標後續標，於105年2月27日開工</p> <p>7. 現正積極趕辦土建橋梁工程</p> <p>8. 局長於105年6月30日視察工地</p> <p>9. 105年8月30日葉專委視察工地（工程施工查核小組督導）</p> <p>10. 政風處11月24日工地施工抽查</p> <p>11. 工程施工查核小組12月20日辦理施工查核</p>	
53	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 「東勢-豐原生活圈快速道路」辦理進度： （一）第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求</p>	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>提送範疇界定指引表。</p> <p>(二) 第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司刻正辦理評估報告中。</p> <p>(三) 第4標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 2 月 28 日，預定進度約 33.718%，實際進度約 32.072%，進度落後約 1.643%。目前懸臂結塊作業中。</p> <p>(四) 第5標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									為最有利標刻正辦理決標程序中。(1060301)	
54	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	50	75	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 105年11月14日內政部退件補正中	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工
55	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路187號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	15	40	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 簽辦土地之協議價購市價之單價核定中	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
56	105CF00028	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	15	40	25	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 106.2.18召開第二次公聽會。	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工
57	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 於3月31日開工	1060331 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070331 開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9件(75.00%)	2件(16.67%)	0件(0.00%)	1件(8.33%)	12件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	40	30	-10	<p>流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 一、台鐵局表示設計承商已於 1 月 20 日提送建造執照申請文件至都發局，106 年 3 月 23 日至都發局進行確認圖說，爾後需再做部分修正，預計於 106 年 3 月底送修正報告書至都發局進行再次確認圖說。 二、台鐵局於 106 年 1 月進行招標文件審核作業，於 106 年 2 月 13 日上網公開招標公告「臺中市政府補助后里車站東口增建工程(主體工程部分)」106 年 3 月 16 日開資格標，預定 3 月底召開評選會，預計於 106 年 4 月初公布承攬廠商。</p>	<p>落後原因： 因流標乙次造成 3 月無法決標； 解決對策： 經詢問台鐵局，已於 3/16 下午開資格標完成，將於近日召開工作小組及評選會，預計 4 月初公布承攬廠商，將於 4 月中趕上預定進度。 1050316 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工</p>
2	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/運輸管理科第二股	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程刻正由本市捷運工程處辦理驗收相關作業，預計於 106 年 4 月完成整體驗收，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一)專案管理部分：本局前以 105.4.12 中市交運字第 1050016196 號函復專管單位相關違約金扣罰事宜，第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並予辦理請款作業，並刻正審查後續第三、四期款相關文件。 (二)後續路網部分：本局前以 105.4.22 中市交運字第 1050018535 號函復專管單位，並</p>	<p>1040616 最後修改期程 1010531/開/完工</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									請依規定依限補充佐證資料。專管單位於105.5.3來函提送佐證文件，目前已完成認定完工審查，刻正簽辦派驗及後續驗收作業相關事宜，仍須俟捷工處工程驗收後結案。	
3	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前與廠商尚有部份履約爭議尚未釐清，故部份款項尚未支付。	1050715 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
4	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CLO3標機電系統工程	510,556	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 3/28已參加第一次仲裁庭，目前依仲裁人意見補正中	1050831 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
5	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案目前與廠商尚有部份履約爭議尚未釐清，故部份款項尚未支付。	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
6	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	67	67	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	104DG00 026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 首列電聯車已於106年2月12日運抵北屯機廠，現正進行動、靜態測試，及第3、4列量產車組裝中；另自動收費系統原型機亦已完成製造，目前進行原型機測試中；供電設備已完成屯捷及日捷送電作業，目前進行路線段佈纜作業；後續監控、通訊及機廠設備子系統於完成製造後，陸續進場施工。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
8	104DG00 028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程	8,377,000	83	83	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	1050527 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
9	101AC01 008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 本案已於11月14日將修正報告書函報交通部審查，交通部於3月22日函復書審意見，目前已請顧問公司修正報告書。	1020502 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
10	101DC01 007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CLO2 標土建水環工程	1,151,798	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 A01 部分驗收完成；其餘部分業於3月14日辦理驗收完成，缺失部分限於106年4月14日前改善完成，目前驗收紀錄陳閱簽名中。	1051101 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
11	104DG00 035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設	7,676,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站 及全線環控 系統區段標 工程						1020315/1071130 開 /完工
12	104DG00 029	發包工 程	交通局/捷 運處/捷運 工程課	臺中都會區 大眾捷運系 統烏日文心 北屯線建設 計畫-CJ910 標機廠、G0 站 及全線軌道 區段標工程	5,375,000	79	85	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年 底全線試營運，現階段重要建築 物辦理情形：(1) 主變電站結構 完成 100%，裝修完成 99%，水電 環控完成 97%。(2) 主維修廠鋼構 完成 100%，屋頂版完成 100%，地 坪完成 100%，裝修完成 80%，水 電環控完成 60%。(3) 北駐車廠鋼 構完成 100%，裝修完成 90%，水 電環控完成 97%。(4) 行政大樓結 構完成 100%，裝修完成 70%，水 電環控完成 70%。(5) G0 站結構 完成 100%，裝修完成 30%，水電 環控完成 40.00%。	1050901 最後修改期 程 1011003/1011130 招 /決標 1011231/1080228 開 /完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	41 件(95.35%)	2 件(4.65%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	43 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AD01 003	財物勞 務採購	水利局/水 利養護工	105 年度本市 各抽水站、滯	14,460	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050125 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務					付款完成	1050228/開/完工
2	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於106.2.18驗收完畢，承商於106.3.7完成防水補強，經監造單位106.3.23確認完成，並依契約第4條第1款規定來函辦理減價收受，目前已於簽核程序中	1060330 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
3	104AD01038	財物勞務採購	水利局/水利規劃科/	臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務	10,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年3月21日辦理驗收。	1040812 最後修改期程 1040930/1041215 招/決標 1050501/開/完工
4	104DD01001	發包工程	水利局/水利工程科/	車籠埤抽水站新建工程併辦土石標售	150,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結算中	1060320 最後修改期程 1041115/1041231 招/決標 1050215/1060215 開/完工
5	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1060327 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
6	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標	245,939	80	80	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前辦理大業路/大聖街推進施工。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 105年3月8日召開基本設計審查會議。 2. 105年3月28日依審查意見提送修正基本設計。 3. 基本設計已取得審查委員複核同意，於105/5/11送營建署備查中。 4. 基本設計105/6/14營建署回覆意見，設計單位於1056/30修正提送。 5. 基本設計105/7/6再送營建署審查備查。 6. 基本設計已核定，第一分標細設成果105/9/22前提送，於105/10/12召開審查會，已依意見修正送委員複核同意，待營建署備查中。 7. 第二分標及第三分標細設成果審查會已於105/12/16召開審查會，設計公司106/1/5前依意見提送修正版，委員已複核意見修正，刻簽辦送營建署備查中。 8. 第一標已於106.3.23營建署備查，預計106.4上網招標	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工
8	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	75	75	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 B工區完成度已達85% C工區華中街正在施工	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
9	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滴經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 106年3月13日完成正驗，正驗缺失改善期限為106年4月12日， 施工廠商於結算付款前取得綠建	1051229 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051231 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									築標章。	/完工
10	103AD01 010	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務	53,358	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.揚水井機電設施安裝。2.甘肅路二段文心路口DIP管線埋設。	1030207 最後修改期程 1031231/開/完工
11	103DD01 099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工中	1060327 最後修改期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1060228 開/完工
12	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標	199,130	81	81	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.φ500mm短管樹德路45號前D03-D04推進。 2.A24.A25自來水管試挖(中山路四段與新福路口) 3.φ400mm短管新福路12號前B01->B0101推進。 4.B02人孔施作。樹德路D05->D04 500管推進	1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
13	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 驗收中	1051228 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1051231 開/完工
14	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	67	67	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 終沉池開挖中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									污泥機房開挖中 污水管線推進中	
15	105BD01 042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滄污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計營建署已於1060328同意修正後備查。 第一標細設已於1060302提送， 預計1060406召開審查會議	1050518 最後修改期程 開/完工
16	101DF00 182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 3/23初驗合格	1060326 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
17	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 顧問公司於106年2月2日提送細部設計成果書圖，審查委員確認完成，營建署審核中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
18	105DD01 139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理工程 併辦土石標售	171,330	67	67	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
19	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	65	65	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
20	105DD01 191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道2工程	60,931	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060327 最後修改期程 1051010/1051031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫-區外排水設施改善工程						/決標 1051231/1070630 開 /完工
21	105DD01 194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工程進行中。	1060330 最後修改期 程 1050907/1051130 招 /決標 1051230/1070630 開 /完工
22	106AD01 007	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	106年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期 程 1060115/開/完工
23	106DD01 095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 上網公告	1060321 最後修改期 程 1060315/1060430 招 /決標 1060510/1070331 開 /完工
24	105DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	56	57	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 旅順路推進施工	1051129 最後修改期 程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開 /完工
25	104DD01 059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	91	92	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、明挖工程 1. 公益路北側巷道連接管及用戶接管。	1031211 最後修改期 程 1040130/1040331 招 /決標 1040504/1060729 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
26	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	56	58	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 φ400mm 推進管：已完成 36m	1060228 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
27	105DD01 174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域)	144,200	58	60	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 200MM 巷道連接管累積施作 1167M，300MM 分支管累積施作 297M，已接管戶數 1025 戶	1051229 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工
28	103DD01 001	發包工程	水利局/污水工程科/	廊子水資源回收中心聯絡管工程	51,847	95	100	5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於 105.11.23 驗收完成，結算尾款已於 106.3.30 支付	1060330 最後修改期程 1040316/1040515 招/決標 1040525/1050810 開/完工
29	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程 (8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	62	7	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 安順東三街連接管理設，安順北一街用戶接管，安順東二街 G4803 推進，中清東一街 G3602 推進。	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
30	105DD01 180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	63	71	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060405 最後修改期程 1050901/1050930 招/決標 1051115/1061130 開/完工
31	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶	270,720	65	73	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理德化街、華富街推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				接管工程(7) 第三分標					/決標 1041231/1071231 開 /完工	
32	104DD01 067	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市污 下水道分 支管網暨 用戶接 管工程(7) 第二分標	277,570	67	79	12	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 A工區第一次變更設計辦理完成。 B工區推進作業。 C工區人孔收築中	1040603 最後修改期 程 1040831/1041130 招 /決標 1050229/1080531 開 /完工
33	104DD01 167	發包工 程	水利局/污 水工程科/	臺中市文 山污下水 道分支管 網暨用戶 接管工程 (一)-工 業區一 路、中 工二 路、中 工三 路等鄰 近區域	650,000	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.3.6 完成訂約，計畫書、材料 送審中。	1041101 最後修改期 程 1060531/1060915 招 /決標 1061231/1090831 開 /完工
34	105DD01 206	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山 腳排水 2K+496~ 3K+066 治理工 程併辦 土石標 售	199,920	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 地上物賠償協調，另因施工界面 問題，俟中厝橋橋台完成後才能 進場施作	1060207 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
35	105DD01 207	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山 腳排水 3K+066~ 3K+636 治理工 程併辦 土石標 售	197,382	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051215 最後修改期 程 1051107/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
36	105DD01 208	發包工 程	水利局/水 利工程科/	龍井區山 腳排水 3K+636~ 4K+225 治理工 程併辦 土石標 售	199,130	40	56	16	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051226 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	105DD01 205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程 併辦土石標售	162,945	40	56	16	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051128 最後修改期 程 1051025/1051114 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
38	105DD01 204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程 併辦土石標售	184,899	40	57	17	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051128 最後修改期 程 1051026/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
39	105DD01 209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 4K+225~4K+715 治理工程 併辦土石標售	198,340	40	58	18	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期 程 1051103/1051115 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
40	105DD01 154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截 流工程(民權路以北)	72,450	63	84	21	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截流導水槽及箱涵導水管已完 成，精武截流站土建施作完成， 綠川東西街導水管推進作業已完 成 23 處工作井立坑，已佈設推進 機組並開始推進完成約 503M，目 前成功路及綠川東街明挖施工及 人孔收築作業中	1060330 最後修改期 程 1051015/1051231 招 /決標 1060228/1061231 開 /完工
41	105DD01 009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (7)-第 4 分標	71,720	61	86	25	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 施作文華路 96 巷用戶接管工程。	1050121 最後修改期 程 1041116/1050315 招 /決標 1050615/1070630 開 /完工
42	105DD01 160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境 營造工程(永春東路至烏	50,559	30	56	26	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 石籠料源篩選 2. 1k+680~1k+800 預埋電路管及	1060126 最後修改期 程 1060228/1060430 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				日高鐵站段)					pvc 厚管開挖	1060531/1070831 開 /完工
43	105DD01 079	發包工程	水利局/污 水工程科/	臺中市十一 期重劃區污 水下水道主 幹管修復工 程	163,300	25	55	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 工作井試挖	1060327 最後修改期 程 1060731/1061031 招 /決標 1070131/1080630 開 /完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00 004	發包工程	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 四組	105 年度大里 區掩埋場進 場道路邊坡 改善工程	70,000	67	58	-9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 復工，進行全套管基樁施工位置 整理	落後原因： 本工程因變更設計辦 理停工，於 106 年 3 月 6 日辦理復工，因 主要工項(全套管基 樁)目前於尚於廠 製，預計於 4 月 6 日 進場後始能有效提升 施工進度； 解決對策： 全套管基樁預計於 4 月 6 日進場後始能提 升工程進度，並預計 於 5 月底前趕上預定 進度

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060103 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	41 件(77.36%)	7 件(13.21%)	0 件(0.00%)	5 件(9.43%)	53 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DG00044	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市大肚區兒一(原公兒三)地下停車場新建工程	147,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106 年 3 月 24 日辦理結算作業完成，擬請解除列管。	1060327 最後修改期程 1031003/1031021 招/決標 1031201/1050731 開/完工
2	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本計畫案目前執行時程落後，係因基地面積有限，為求增加停車格數，研擬基地臨大忠街免依 4 公尺無遮掩人行道空間之規範，僅留設 2.5 公尺寬，故增加提送本市都市設計審議委員會預審時程，經 105 年 10 月 19 日本市都市設計審議委員會第 271 次會議審查通過，於 105 年 11 月 23 日	落後原因： 因基地面積有限，為增加停車格數，就大中街側無遮掩退縮空間研擬縮小，故規劃期程增加先行提送都市設計審議流程。； 解決對策： 本案已於 106 年 1 月 24 日召開第二次細部設計審查會暨預算

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>提送基本設計審議會議審議在案，現加緊規畫設計作業，預計於106年2月底前完成預算書圖審查。</p>	<p>書圖審查，俟招開第二次預算書圖審查會確認無誤後，主體工程發包將加緊作業 1050906 最後修改期程 1060215/1060310 招/決標 1060330/1070430 開/完工</p>
3	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	55	40	-15	<p>流廢標次數：7次， 期程修改次數：2次 第五次公開招標106年3月3日流標，106年3月9日調整後第6次公開招標，106年3月23日開資格標2家廠商符合資格，106年3月24日評選，評選會議紀錄陳核中；續將依規移請本局秘書室辦理決標相關程序。</p>	<p>落後原因： 流標4次，廢標1次， 廠商反映標價略有不足； 解決對策： 請規設單位檢討後辦理減項並合理調整單價，辦理第6次公開招標 1060328 最後修改期程 1051201/1060222 招/決標 1060224/1070731 開/完工</p>
4	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	55	40	-15	<p>流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 第五次公開招標106年3月3日流標，106年3月9日調整後第6次公開招標，106年3月23日開資格標2家廠商符合資格，106年3月24日評選，評選會議紀錄陳核中；續將依規移請本局秘書室辦理決標相關程序。</p>	<p>落後原因： 流標4次，廢標1次， 廠商反映標價略有不足； 解決對策： 請規設單位檢討後辦理減項並合理調整單價，辦理第6次公開招標 1060301 最後修改期程 1051018/1060222 招</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1060224/1070731 開 /完工
5	105DJ00 033	發包工程	觀光局/觀光工程科/ 觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	55	40	-15	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 3 月 13 日重新上網, 106 年 3 月 23 日開標, 106 年 3 月 24 日審查, 106 年 3 月 30 日決標	落後原因： 前辦理 4 次招標作業皆流標； 解決對策： 於 106 年 3 月 13 日重新上網, 106 年 3 月 23 日開標, 106 年 3 月 24 日審查, 106 年 3 月 30 日決標 1060104 最後修改期程 1051101/1051231 招 /決標 1060131/1070228 開 /完工
6	101DE00 010	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	20	10	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 1. 規設單位已於 106 年 3 月 15 日將修正後第二次細部設計報告書圖函送專案管理單位審查，專管單位於 106 年 3 月 20 日函退規設單位，並請規設單位修正後再提送。 2. 有關外觀照明及光雕設計部分，已於 106 年 3 月 10 日向市長簡報，市長並針對階梯會議室及智慧建築等級做裁示，市長指示階梯會議室之裝修設計應一次到位，以會議功能為主，並符合國際級之會議使用；智慧建築標章以取得合格級為目標，並保留後續擴充性。 3. 經 106 年 3 月 10 日市長主持之會議決議表示，本工程應在預算	落後原因： 1. 因經濟發展局與 OT 之修約為能完成，無法確定本案施作範圍。2. 政策因素需增加光雕設計、智慧建築等級提升及階梯會議室裝修工程。 解決對策： 1. 已請規設單位及專管單位檢討。2. 光雕設計、智慧建築等級提升及階梯會議室裝修，將擇期向市長簡報 1050518 最後修改期程 1060728/1061006 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									範圍內辦理設計(56億5,503萬3,000元),故請專案管理單位及規劃設計單位參考其他類似案例、一例一休等因素精算本案合理工程預算後,本局將擇期向市長簡報。	/決標 1061205/1100604 開 /完工
7	101DF00 054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數:4次,期程修改次數:2次 已於106年3月8日景觀點交完成	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招 /決標 1021129/1040828 開 /完工
8	096DR00 006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	95	-5	流廢標次數:5次,期程修改次數:4次 辦理結算中	1060301 最後修改期程 980215/980918 招/ 決標 981218/1030930 開/ 完工
9	096DR00 007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數:1次,期程修改次數:3次 辦理驗收作業程序中	1051129 最後修改期程 1000310/1000725 招 /決標 1001108/1030930 開 /完工
10	099DC00 037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	100	95	-5	流廢標次數:6次,期程修改次數:6次 目前已將奉核原簽於106年2月22日移辦體育處辦理後續撥款相關事宜。	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招 /決標 1030615/1050430 開 /完工
11	100DB01 001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數:3次,期程修改次數:4次 辦理驗收程序中	1051129 最後修改期程 1020310/1020830 招 /決標 1020927/1050831 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
12	104DR00 039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖 新建工程	2,800,000	25	20	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前為細部設計階段，本局於106年1月18日召開細部設計第三次期中報告會議，設計單位於106年1月26日提送細部設計成果初稿，於106年2月22日召開交通影響評估審查會。 設計單位辦理都市設計審議、交通影響評估審查補正作業，多目標使用申請書件已於106.03.09經本局同意審查通過，並於106.03.22召開都市設計審議委員會，106.03.23召開設計進度檢討會議。	落後原因： 於105.12.19秘書長會議決議將綠建築及智慧建築提升至黃金級，故須辦理相關設計事宜； 解決對策： 將簽辦調整管考期程，以符合實際期程 1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工
13	103DM00 006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府 警察局第六分局永福派出所辦公廳 舍新建案	58,000	59	55	-4	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 本工程已於106年2月16日辦理停工，目前由監造廠商張文滋建築師事務所評估依案內平衡方式辦理，另本分局於3月7日函發同意辦理契約變更，俟3月31日函復變更契約相關資料後，即可聯繫廠商辦理議價及復工相關事宜。	落後原因： 開挖後發現營建廢棄物； 解決對策： 已催促事務所積極辦理 1060105 最後修改期程 1051122/1051223 招/決標 1051225/1061225 開/完工
14	104DK00 004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織 與志工發展 中心新建工程	720,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 一、105年12月15日召開「非營利組織與志工發展中心新建工程基本規劃設計審查。 二、NPO於105年01月17日召開本案第二次基本規劃設計審查會議。請規設單位於106年3月3日前提送本局憑辦。 三、本案於106年2月21日由社會	1050602 最後修改期程 1060925/1070215 招/決標 1070301/1090515 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									局召開「非營利組織與制供發展中心新建工程空間規劃需求」研商會。 四、預訂於106年3月30日辦理第3次基本規劃設計審查會議。	
15	104DQ00 020	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案工程業於106年1月13日辦理第6次公開招標，106年1月25日開標，無廠商投標。設計單位業依本府1月份流廢標督導小組會議決議進行設計書圖修正並提送本處在案，目前已檢討招標文件並刻正重新簽辦上網發包事宜中。	1060222 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工
16	105AH00 061	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託規劃設計監造技術服務案業已提送服務實施計畫書，3月13日核定。4月中旬提出市場調查報告討論。依契約表定6月20日(簽約次日150日內)需提送規劃及基本設計資料至本局辦理審查。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
17	105DH00 005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 局長於1月12日向市長專案報告，依市長批示辦理情形如下： 1.依市長指示與建設局討論財務計畫，已請PCM研議OT廠商工作內容及所需費用。 2.PCM已提供新增地下室一層所需費用，已二次會辦交通局、主計處及財政局，惟府一層再會交通局，刻正陳核交通局長中。	1050930 最後修改期程 1080501/1080801 招/決標 1080920/1111130 開/完工
18	105DI00 013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊	90,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案規劃細部設計於106年3月	1060103 最後修改期程 1061015/1061215 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				港埠設施新建工程					16日函請廠商依約辦理，預計4月中辦理報告書審查。	/決標 1070131/1071231 開 /完工
19	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理規劃基本設計階段，已於106年3月17日召開第二次審查會議，經會議決議修正後，預計106年4月11日辦理向局長簡報進度會議。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招 /決標 1071031/1090331 開 /完工
20	105DJ00029	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 於106年3月30日開工	1060405 最後修改期程 1051101/1051231 招 /決標 1060131/1070531 開 /完工
21	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	95	95	0	流廢標次數：5次， 期程修改次數：2次 106年2月6日正驗複驗合格，待使用執照取得後，辦理決算	1060223 最後修改期程 1021015/1030401 招 /決標 1030801/1050930 開 /完工
22	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
23	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本市體育處確認戲水區田徑場工程，將移植9棵植栽於本工區，規設單位近期將至都發局辦理對圖事宜，依規(約)將俟完成都審日起，14日內完成建造執照申請掛號及五大管線設計圖說。	1050802 最後修改期程 1070315/1070730 招 /決標 1070830/1090725 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
24	103DD00 078	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 因用地取得乙事，體育處於106年4月5日召開跨局處土地產權協調會議，已請規設單位依會議決議辦理後續相關事宜。	1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/決標 1070416/1090216 開/完工
25	100AE00 005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 協助辦理公共藝術	1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
26	099DC00 035	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	長春運動中心工程案	450,000	30	30	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：8次 本案刻正工程招標階段，於105年12月15日簽奉核准採公開招標最有利標決標方式辦理，並於105年12月16日上網公告，106年1月24日開標因投標家數不足流標。 案經規設單位檢討流標結果，業於105年2月10日提出發包書圖修正版。 第二次上網招標已於106年3月24日開標，僅有一家廠商投標，依規定於106年3月29日召開最有利標評選會議，俟會議紀錄簽奉可後，移請秘書室辦理後續事宜。	1051021 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1090130 開/完工
27	101DM00 005	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 辦理竣工驗收相關事宜。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
28	101DR00 038	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程科第一股	國軍新田營區新建工程	1,031,812	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 辦理工程結算相關事宜。	1060406 最後修改期程 1030415/1030615 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030715/1050315 開 /完工
29	105DN00 002	發包工 程	消防局/秘 書室/秘書 室管制考 核股	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 3月15日辦理都市設計審議，經 委員提案，需取得附近道路高程 資料，並設置騎樓，並有其他相 關建議，刻正由建築師修改平面 圖中	1051003 最後修改期 程 1061110/1061210 招 /決標 1070210/1080310 開 /完工
30	105DN00 004	發包工 程	消防局/秘 書室/秘書 室管制考 核股	第八救災救 護大隊暨水 湳分隊及北 屯區公所聯 合里活動中 心興建工程	106,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 初步設計 已核定，目前函請建築 師準備基本設計審查資料中。	1051117 最後修改期 程 1061003/1061201 招 /決標 1070201/1080427 開 /完工
31	105DQ00 002	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟原 梧棲官吏派 出所及宿舍 群修復暨再 利用工程(含 監造及工作 報告書)	63,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、監造於2月24日第二次開 標，並於3月28日辦理評選，廣 續辦理後續事宜。 二、工程於2月24日決標，並於3 月10日簽約，廣續辦理後續事宜。	1050201 最後修改期 程 1051015/1060301 招 /決標 1060501/1080301 開 /完工
32	105DT00 001	發包工 程	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣電影 中心新建工 程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 106年2月24日規設單位提交 招標文件，經專管單位審退後於3 月8日、3月20日提交招標文件 (修正版)，因文化部國家漫畫博 物館計畫尚未核定並確認預算挹 注(目前尚於行政院審議中)，故 目前由專管單位提報暫緩招標作 業並由都市發展局審核中，將俟 計畫核定後續辦相關事宜。 2. 本案於106年3月11日奉核將 原訂編列於107年度之預算 (4,151萬6,000元)延後至108 年度再行編列。	1060202 最後修改期 程 1060731/1061031 招 /決標 1061130/1081231 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
33	106AH00 032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 2月24日上網公告，預計4月6日開資格標。	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
34	106AH00 033	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第一股	臺中市太平區永億段及育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	59,733	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月7日上網公告招標中，等標期40天，預計106年4月18日開資格標	1060124 最後修改期程 1060520/1061110 招/決標 1070410/開/完工
35	106DG00 024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理委託專案管理發包。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工
36	106DG00 027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案專案管理單位業已於簽約 106年6月3日簽約，執行計畫報告書業已備查，刻正辦理多目標及規劃設計單位發包招標文件事宜。	1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070228/1080228 開/完工
37	106DH00 007	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市太平區育賢段社會住宅新建工程	726,292	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 納入廢棄物處理，修正書圖及經費，3月21、29日預算修正審查，預計4月初工程標上網公告，預計6月底開工。	1060124 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
38	106DH00 008	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 委託規劃設計監造技術服務案業已提送服務實施計畫書， 106.2.14召開服務實施計畫書審	1060126 最後修改期程 1070510/1070710 招/決標 1070810/1091230 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									查會議，3月13日核定。4月中旬提出市場調查報告討論。依契約表定6月20日(簽約次日150日內)需提送規劃及基本設計資料至本局辦理審查。	/完工
39	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月6日已完成委託規劃設計勞務契約簽訂。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
40	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	55	57	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
41	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	93	95	2	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 初驗驗收於106年3月20~25日辦理，俟修正後再行辦理初驗複驗，第二次變更設計議定書設計監造單位審核中。	1060302 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
42	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	91	93	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.地下室室內機電管線配設 2.梯廳後製清水模面飾施工。 3.地下室地坪及指標工程。 4.植生牆工程施工 5.停管設備安裝 6.扶手欄杆工程	1060202 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
43	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	83	85	2	流廢標次數：5次， 期程修改次數：3次 本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因	1060328 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝, 高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過, 預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查, 儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會) 增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間. 8/18 召開校審變更會議, 委員同意辦理修正意見後通過審查. 9/23 都審變更修正意見後通過. 目前積極辦理建照中. 已於 104 年 10 月 23 日取得建照, 五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日. 已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進.</p> <p>第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成. 目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中.</p> <p>106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立. 4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混擬土灌注 105.11.20 送第 2 次變更設計預算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價. 已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價. 議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計預訂進度表調整中</p>	
44	103DG00 026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心	222,342	57	59	2	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106/03/25：</p>	<p>1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)					JJG091 區段標：預定進度 7.04%，實際進度 11.48%；G10 站出入口已完成開挖作業，刻正進行地下結構體施工；G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作完成，刻正進行土方開挖作業。 JJG051 區段標：預定進度 6.127%，實際進度 6.26%；刻正進行開挖前擋土基樁施作。	/決標 1050630/1100630 開 /完工
45	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	70	73	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 3 月 29 日：預定進度 36.15% 實際進度 45.01% 1. 屋突一層柱牆屋突二層版樑模板組立水電配管。 2. 二~十一樓柱牆樑水泥粉光+批土+水性水泥漆、輕隔間及水電配管安裝、門框及窗框安裝。 3. 十一樓平頂磨平批土。 4. 地下一~二樓水電及消防管線安裝。 5. 樓層接縫 V 形槽防水處理。 6. 2F~9F 外牆貼灰誌。	1060301 最後修改期程 1040730/1040930 招 /決標 1041101/1070228 開 /完工
46	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	84	87	3	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1. 空調、污排水配管、水電拉線、內外牆打底粉刷、地坪工程等。 2. 窗框、鋁帷幕安裝等。	1060330 最後修改期程 1031015/1040331 招 /決標 1040531/1060731 開 /完工
47	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/東山高中	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程	200,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中	1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招 /決標 1070316/1100316 開 /完工
48	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理	臺中市大里區光正段社	365,952	58	63	5	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次	1060330 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	會住宅新建工程(第一期)					A棟, B棟 2F 柱牆模版組立完成; A棟, B棟 3FL 樑版模版組立。	1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工
49	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	56	61	5	流廢標次數: 1次, 期程修改次數: 0次 本案截至 106年3月20日累計實際施工進度約為14%(為13.7%), 已超前預訂進度, 目前持續推動工進及加速各式文件送審進度。	1051129 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
50	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	83	90	7	流廢標次數: 1次, 期程修改次數: 1次 本工程目前辦理基地整地、景觀工程、室內裝修等項目。	1060217 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開/完工
51	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	77	86	9	流廢標次數: 4次, 期程修改次數: 5次 本案承攬廠商已於 106年2月16日申報開工, 刻正進行假設工程、工務所及安全圍籬等工程項目。	1060327 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工
52	105DD00018	發包工程	教育局/體育處/運動設施組	臺中市網球中心新建第1期工程續期工程	129,325	30	40	10	流廢標次數: 3次, 期程修改次數: 2次 本案於 106年3月16日開標後由昭雄營造股份有限公司得標, 刻正辦理簽約即開工等相關作業。	1060313 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
53	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	69	80	11	流廢標次數: 4次, 期程修改次數: 3次 (土建)(1) B2F 組合式水箱水箱基座及雨水回收池蓋邊混凝土澆置, 人行步道牆及連通車道內牆粉刷。 (2) B1F 蒸氣室防水施設。 (3) 1F 內牆粉刷作業, 鋁窗框安裝, 不鏽鋼玻璃門框安裝。	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(4) 2F 窗框嵌縫，輕隔間牆施設，不鏽鋼玻璃門框安裝，廁所樣屋施設，外牆格柵基座安裝。 (5) 3F 內牆粉刷作業，鋁窗框安裝，窗框嵌縫，不鏽鋼玻璃門框安裝。 (6) 4F 鋼樑防火漆施作，內牆粉刷作業，鋁窗框安裝及窗框嵌縫，防火門門框安裝，鋁窗上緣輕隔間施設，不鏽鋼玻璃門框安裝。 (7) 5F 鋼樑防火漆施作，牆面吊線作業，防火門門框安裝，內牆粉刷作業，室內施工架搭設，廁所防水作業，樓層接縫防水作業，不鏽鋼玻璃門框安裝。 (8) R1F 鋼樑防火漆施作，結構體粗清。 (9) R2F 屋頂女兒牆鋼筋模板組立，花台防水。 (機電) B2F 消防幹、支管安裝施設，B2F~R2F 機、水電配管線施設。	

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR00001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 1. 於3月2日辦理缺失改善驗收。 2. 監造單位於3月9日提送結算書圖，於3月28日提送修正結算書圖。	1060330 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1060408 開/完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	23件(88.46%)	2件(7.69%)	0件(0.00%)	1件(3.85%)	26件	5件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AF00036	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷	17,344	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結算作業	1050201 最後修改期程 1050202/開/完工
2	105AF00037	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園	17,029	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 結案辦理中	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
3	105AF00038	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公	12,931	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次	1050201 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				園綠美化維護工作-英才公園等七座公園					辦理結算作業	1050215/開/完工
4	105AF00039	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	10,773	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理結案	1050130 最後修改期程 1041231/開/完工
5	102CF00018	用地取得	建設局/公園管理科/	臺中市都市計畫公園廣場工程用地徵收中區(廣六)	190,000	95	100	5	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次 本案於106年1月20日完成過戶及發價程序。	1050905 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051231/開/完工
6	106DF00001	發包工程	建設局/景觀工程科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	157,000	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理細部設計中	落後原因： 本案工程預算原匡列花博特別預算支應，惟後經農委會否准。爰本局提報爭取106年度追加及107先期預算辦理。； 解決對策： 一、106年度追加業經議會審核通過。 二、廣續趕辦細部設計及發包作業。 三、簽辦變更標案管考期程。 四、預計4月趕上進度。 1051214 最後修改期程 1060610/1060720 招/決標 1060810/1070830 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
7	103DF00 214	發包工程	豐原公所/ 公用課/	臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程	60,000	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 105.12.12 辦理第二次調解會議，結論請承攬廠商於12.22前 提送結算資料予監造單位審核 2. 結算資料監造單位審核中 3. 法制局定於106.3.6 辦理第三次調解會，依委員曉諭事項釐清 辦理無爭議部分工程款結算事宜。 4. 法制局再訂106.4.17 第四次調解	1040330 最後修改期程 1030105/1030131 招 /決標 1030228/1040630 開 /完工
8	105DI00 010	發包工程	農業局/林 務自然保 育科/	外埔永豐園 區細部植栽 工程	294,000	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案決標方式採最有利標， 於106年3月8日通報上級機關 核准，簽辦組成工作小組與採購 評選委員會，進行審視招標文件 評選方式等內容。 二、於3月17日上午11時召開 工作小組會議。 三、於3月20日下午3時召開採 購評選委員會，會議決議由業務 單位依評選委員意見進行修正 後，再召開一次會議審查。 四、另業於3月22日下午1時召 開第2次評選委員會，會議決議 再依委員意見修正後通過。 五、刻正簽辦上網公開閱覽相關 事宜。	落後原因： 本案自2月18日細部 設計及預算書圖核定 後，趕辦後續工程招 標作業。因本案採購 金額達巨額採購標 準，且決標方式經過 會議討論後採最有利 標方式辦理，又因本 案招標作業無前例可 循，故成立採購評選 委員會，於上網公告 前召開評選會審訂招 標文件等相關資料， 惟第1次會議決議需 召開2次會議進行審 查，造成招標作業時 程延後之情形。； 解決對策： 一、刻正辦理公開閱 覽事宜。二、趕辦上 網公告招標作業。 1050725 最後修改期 程 1060330/1060531 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1060601/1070430 開 /完工
9	106AF00 050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
10	106AF00 051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
11	106AF00 053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
12	106AF00 054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
13	106AF00 055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)						
14	106AJ00006	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第三股	106年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一次派工施作中	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
15	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)	146,000	59	59	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年3月17日向局長簡報修正後內容。將依局長指示提送「原既有設施拆除後都不施作」及「以整地及階段性綠美化為施作原則」之二方案再送都市設計審議。	1060327 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1061231 開/完工
16	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	57	57	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 施工圍籬架設 假設工程 文件送審	1060223 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
17	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程	251,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於3/6 決標，並於3/29 開工。	1060330 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070331 開/完工
18	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程 跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案已於3/16 簽訂契約並於3/26 開工	1060203 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
19	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光園道整體改善及活化	280,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1051003 最後修改期程 1060920/1061120 招/決標 1061229/1071228 開/完工
20	105AF00040	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園	10,152	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算作業中	1050201 最後修改期程 1041231/開/完工
21	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/15 第一次細設成果審查未過， 預計 3/31 提送細設成果(修正一版)。	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工
22	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 公139、公138及公51用地範圍 相關工項施作。	1060104 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
23	106DF00002	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中之心人行步道及自行車道路網改善(第一期)工程	62,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 3/31日評選續辦議價作業	1060307 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060520/1061231 開/完工
24	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	87	88	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主場區相關工項施作	1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	105DD01 218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	58	59	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 護岸結構施作，既有橋梁結構打除、土方開挖、有價土石方外運。	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
26	105DD01 219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期)	229,730	56	57	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9 件(69.23%)	2 件(15.38%)	0 件(0.00%)	2 件(15.38%)	13 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DQ00 023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	25	0	-25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 監造及工作報告書於3月3日辦理評選、3月27日完成議價，賡續辦理簽約事宜。 2. 工程於3月20日第二次上網，3月28日開標(流標)，預計4月上旬第三次上網。	落後原因： 工程流標； 解決對策： 將召開檢討會議，並積極邀請廠商投標。 1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
2	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 前於106年1月24日第一次開標，無廠商投標而流標；2月9日修正後第一次上網、2月22日開標亦無廠商投標而流標，於3月9日第一次修正後第二次上網開標仍無廠商投標，目前預計於4月20日召開修正預算書圖審查會議。	落後原因： 多次公告上網，無廠商投標而流標。； 解決對策： 目前預計於4月20日召開修正預算書圖審查會議。 1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
3	105DD01 216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	61	57	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	落後原因： 因送審材料資料繁多，廠商準備送審中，以致材料及人員無法進場施做。； 解決對策： 請廠商儘速提送相關送審資料，並加派人力進場施工。 1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
4	101DH01 002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/ 資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	59	58	-1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 本案於105年10月21日開工。 2. 本案預定進度為12.3%，實際進度為7.71%，目前進行1. 草厝地坪表面細部清理。2. 文物倉庫(二)拆除。 3. 土塼磚製作。 4. 文物倉庫基地地坪清理。	落後原因： 因土塼磚製作受人力、經驗和天候影響，故製作耗時； 解決對策： 調派人力趕工 1051031 最後修改期程 1050131/1050229 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1051031/1080630 開 /完工
5	101DH01 014	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築清水國小宿舍 群修復工程 (含規劃設計及監造委託 技術服務及因應計畫書 製作)	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次 有關履約爭議調解建議，本府採購 申訴審議委員會於106年1月 24日函文(本處106年2月3日 收文)調解建議書，遂本處業於 106年2月17日函覆本府採購申 訴審議委員會調解相關事宜在 案。本案業已簽辦結算相關資 料，目前陳核中。	1060301 最後修改期 程 1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050701 開 /完工
6	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建 工程-大安港媽祖主題園 區(含一期及二期)	600,000	72	72	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1. II區 1FL 夜光石施作、水箱室 牆面水泥漆、走廊空調吊管施作 2. III區 1FL 空調室外主機區牆 身模板組立、門廳 壁面新米黃石 材施作、空調配管、室外牆身防 水施作、水電施作、泥作施作 3. III區 2FL 預鑄樓杆施作、壁面 批土、雨遮及陽台 防水施作、泥 作施作 4. III區 3FL 水電及消防配管、立 體排架施作、GRC 鋼網施作 5. III區 R1FL 牆身模板組立、鋼 構螺栓鎖固 6. 管道間 水電配線	1050118 最後修改期 程 1030515/1031031 招 /決標 1031206/1070831 開 /完工
7	104DF00 352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心 南側公園暨轉運停車場 新闢工程	84,174	63	63	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 管線埋設、土方壓實及陰井埋設	1060103 最後修改期 程 1051031/1051231 招 /決標 1060131/1060831 開 /完工
8	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/	歷史建築帝國製糖廠臺	71,446	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1060306 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			資產修復課	中營業所修復暨再利用工程					前於本年12月22日第二次工程開標，無廠商投標。於12月29日召開內部流標檢討，並依會議決議調整部分工程預算項目後，已於1月24日修正後上網，2月10日開標、無廠商投標而流標，2月14日再次召開內部流標檢討，會議決議修正部分預算書圖外，且為求審慎辦理，3月6日召開專家學者檢討會議。目前仍依修正一版公告上網中。	1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
9	105AJ00032	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017中臺灣元宵燈會-燈飾及活動委託專業服務	30,050	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於2月19日辦理活動完成，相關場地交返還已完成，目前廠商辦理結案作業	1051122 最後修改期程 開/完工
10	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程第1次第2次上網皆因無廠商投標流標，已於2月20日召開檢討會議，並請建築師於3月10日前提送，調整確認後，預定於4月初重新上網，監造及工作報告書已於106年3月21日開標，預定於3月30日評選。	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工
11	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	25	30	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程已於106年3月1日公開閱覽，若無意見，預定於3月10日公告上網，已於3月24日開標，因投標廠商未達3家流標，將續行第二次公告上網。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
12	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	69	77	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 4F 牆組模。2. 4F 牆鋼筋綁紮。 3. 2F 鋼網外牆組立與 3F 鋼網外牆組立。	1051003 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070531 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4. 4F 內牆放樣、組模。5. 4F 水電放樣配管。6. RFL 鋼承板施作。7. 筏基泥作粉刷。	/完工
13	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	0	25	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 監造工作報告書委託技術服務第三次上網招標，3 月 17 日評選會議已決標。 2. 3 月 27 日開工前協調會暨品質管理宣導	1060103 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	18 件(72.00%)	6 件(24.00%)	1 件(4.00%)	0 件(0.00%)	25 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三區工程	1,623,778	95	87	-8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 80.12%	落後原因： 構造物及路堤填築滾壓等工項施工人員、機具不足，延誤接續工項施工作業。； 解決對策： 提送趕工計畫持續於進度檢討會中管控，並適當增加工班人員及機具進場施工。 1051230 最後修改期程 1011031/1011130 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1020415/1060317 開 /完工
2	101DR00 012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(A標)	1,470,318	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工廠商於105年9月19日申請報竣，機關於104年9月26日辦理召開竣工確認會勘，105年10月06日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於105年10月24日辦理驗收複驗合格，於105年11月28日及105年11月30日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於106年1月13日、106年1月19日及106年2月9日辦理正驗複驗合格。	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招 /決標 1011231/1050416 開 /完工
3	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成(已簽奉核准，待議價程序中)，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1031110 最後修改期程 1010425/1010518 招 /決標 1011001/1040728 開 /完工
4	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前秘書室辦理議價事宜	1031021 最後修改期程 1020124/1020220 招 /決標 1020420/1040320 開 /完工
5	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 106/3/22 申報竣工	1040814 最後修改期程 1011001/1011024 招 /決標 1020131/1050406 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
6	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第三次變更設計	1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招 /決標 1030829/1050126 開 /完工
7	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月16日辦理工程初步驗收合格。	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招 /決標 1020415/1040901 開 /完工
8	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案於105.06.28開工，106.3.7完工	1060327 最後修改期程 1050531/1050731 招 /決標 1050831/1060302 開 /完工
9	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正簽辦工程採購上網公開閱覽程序作業中	1060314 最後修改期程 1060501/1060701 招 /決標 1060901/1070501 開 /完工
10	102DR00032	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第6標景觀暨機電工程	1,537,184	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦第三次變更設計作業中，俟變更設計作業完成後，即可請承包商復工	1050523 最後修改期程 1020731/1020830 招 /決標 1031031/1050630 開 /完工
11	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/	臺中市捷運文心北屯線	26,140	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1040127 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第一股	機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案					<p>一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。</p> <p>二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。</p> <p>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。</p> <p>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。</p> <p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106年2月配合工程進度辦理街廓檢測作業。</p>	1001230/開/完工
12	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：2次</p> <p>辦理範圍報核相關作業</p>	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
13	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次，</p> <p>期程修改次數：1次</p> <p>1. 106.3.28 檢送加密圖根測量成果報告</p>	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				理及土地分配委託專案管理服務案					2. 106. 3. 9 辦理南側抵價地分配成果公告及公告期間異議案件處理。 3. 製作抵價地囑託登記書表圖冊、他項權利設定清冊及區段徵收前土地截止記載清冊。 4. 配合區段徵收公共工程施工進度辦理街廓位置及道路邊界檢測。 5. 辦理創研一、經貿一配餘地標(預)售底價訂定作業。 6. 管理維護「水滴機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。	
14	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	93	93	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 95.18%	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
15	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第4-1標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 已於106年3月9日辦理正式驗收，驗收缺失已限期施工廠商於106年4月10日前改善完成	1060126 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
16	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第3-2標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 刻正簽辦第三次變更設計作業中，俟變更設計作業完成後，即可通知承包商復工並申報竣工	1050523 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
17	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滴經貿園區區段徵收工程第4-2標	999,062	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本案施工廠商已於106年2月21日申報竣工，並於106年3月7日完成竣工初驗，刻正簽辦派員	1060301 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									辦理正式驗收作業中	/完工
18	101DR00 013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 停工中，廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成，故無法辦理驗收結算，並函請廠商俟契約變更完成議價程序並經雙方簽認後，再通知施工廠商復工及報竣。	1050930 最後修改期程 1010620/1010713 招 /決標 1011231/1051231 開 /完工
19	101DR00 015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本工程已於105年11月1日完成正驗缺失複驗作業，刻正辦理結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招 /決標 1010912/1030919 開 /完工
20	101DR00 016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第3-1標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 刻正辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010719/1010813 招 /決標 1010928/1050630 開 /完工
21	101DR00 034	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	94	95	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 因辦理變更設計，目前停工中	1060221 最後修改期程 1011130/1011230 招 /決標 1020630/1060630 開 /完工
22	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	67	68	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 3.72%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招 /決標 1041012/1070914 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	104DR00 046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	56	58	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進度7.14%。	1051228 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
24	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	93	95	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 第四次變更設計	1060221 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1060820 開/完工
25	105AR00 005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	177 件(95.16%)	5 件(2.69%)	0 件(0.00%)	4 件(2.15%)	186 件	7 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104AG00008	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	104至105年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	132,792	100	100	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 本案已完成最後一期款項請款， 辦理退還履約保證金後無待辦事項， 本案予以結案。	1040121 最後修改期程 1031223/開/完工
2	105AB00024	財物勞務採購	民政局/生命禮儀管理處/第二殯儀館	東海火化場火化爐汰換4座	30,000	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 3月份已完成付款	1050331 最後修改期程 1050701/1051201 招/決標 開/完工
3	105AG00026	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	105年度主題公車行駛計畫	10,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成最後1次付款作業。	1050129 最後修改期程 1050114/開/完工
4	105AI00009	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案	15,600	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 106年3月23日完成結算作業	1060303 最後修改期程 1050430/1050525 招/決標 1050729/開/完工
5	105AJ00016	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第三股	2016臺中國際花毯節策展委託專業服務案	21,000	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年3月15日完成結算驗收， 並於3月20日完成付款程序， 本案擬解除列管。	1050509 最後修改期程 開/完工
6	105AP00029	財物勞務採購	環保局/秘書室/	105年車輛保險勞務採購	16,531	100	100	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 依契約執行中。	1050122 最後修改期程 1050120/開/完工
7	105AP00013	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	15,410	95	100	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於3月6日簽辦撥付第三期款， 於3月10日長官批核同意， 廠商於3月15日提送發票， 本局會計室於3月17日開出傳票， 已知會廠商， 於收到支票後30日內提出退還履約保證金。	1050127 最後修改期程 1050112/1050516 招/決標 1051011/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
8	106AY00 003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106年臺中市政府第2代中文網站整合服務平台建置及第1期推廣案	10,983	30	10	-20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案簽辦中	落後原因： 因專案較為複雜，須 多次確認內容； 解決對策： 積極辦理 1060118 最後修改期 程 1060428/1060531 招 /決標 1060831/開/完工
9	102AH00 023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104年10月19日起主要計畫範圍 公開徵求意見30天，105年5月 6日召開第16次工作會議。105 年4月8日起辦理公展30日，並 分三場（大里、太平、霧峰）召 開說明會，後續5月31日進行都 計專案小組審議作業。6月24日 召開第17次工作會議。8月19 日進行都計專案小組第二次審 議，8月31日召開第18次工作會 議，9月份會整資料再提專案討 論，106年2月7日進行都計專案 小組第四次審議。106年3月2 日召開第21次工作會議。106年 3月31日提市都委會大會討論。	落後原因： 都計作業審議中； 解決對策： 修改作業期程 1020830 最後修改期 程 1020815/1020830 招 /決標 1021115/開/完工
10	105AP00 063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	95	85	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約規範資源化產品應回饋本市 50%，因本市暫無需求，另規劃場 地堆置	落後原因： 契約規範資源化產品 應回饋本市50%，惟 本市各工程單位目前 並未通報資源化產品 需求，且本局填地整 地工程，目前均已完 成再利用，尚無可使 用資源化產品之工 程；

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										解決對策： 另規劃存放地點 1050201 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
11	105AP00 152	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	臺中市文山焚化廠效能升級計畫委託專業技術廠商規劃設計及監造工作	20,000	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本計畫採購審查小組會議經106年2月24日邀集專家學者討論招標文件內容，目前已依委員意見進行修正，並已另訂於3月30日召開第二次會議討論。	落後原因： 本案原預計發包委託廠商先行辦理基本規劃設計等作業，惟執行期間經邀集外聘專業委員多次召開前置採購審查小組會議討論後，考量本案涉及諸多專業(如電機、機械、環工及土建類等)，依本局目前人力尚無法勝任相關可行性評估、設計審查及監督管理等工作，故改以委託專案管理(下稱PCM)及統包方式辦理，交由PCM廠商協助本局執行上述工作。； 解決對策： 因目前已改為委託專案管理及統包工程方式辦理，涉及計畫主要內容變更，為避免本案管考進度持續落後，將簽辦本列管標案之撤銷管制作業，並重新以發包工程案登錄系統列管。 1060105 最後修改期

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										程 1060630/1070630 招 /決標 1081030/開/完工
12	105DJ00 005	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	后里馬場文化資產維護 工程	50,000	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 規劃設計單位已於106年2月3日 提送修正後細部設計報告書圖及 因應計畫，由業務單位確認修正 後細部設計報告書圖內容，業於 106年2月15日函文通過備查， 並於106年2月20日召開「因應計 畫審查會議」，業於106年3月14 日提送修正後因應計畫書，並辦 理書面審查，預計於106年4月6 日提送第二次修正後因應計畫書， 供本處辦理後續相關事宜。	落後原因： 本案因應計畫尚未審查通過， 預計於106年4月6日提送修正後 因應計畫書供本府都發局確認修 正內容。 ； 解決對策： 刻正積極趕辦並已先行擬辦招 標文件。 1050613最後修改期程 1060331/1060430 招 /決標 1060531/1080430 開 /完工
13	105AP00 020	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音 管制科/空氣及噪音 管制科第一股	105年臺中市細懸浮微粒 (PM2.5)採樣分析計畫	16,500	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月23日辦理計畫驗收， 驗收完成。	1050127最後修改期程 1050205/1050715 招 /決標 1051207/開/完工
14	105AG00 053	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸 稽查課	2016臺中國際花毯節接駁 專車行駛計畫	11,400	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經費來源為公路總局及本 府觀旅局，已於106年3月23日 行文公路總局請領第二期款；另 預計於106年3月31日行文觀旅 局請領代辦費。	1051205最後修改期程 1051102/開/完工
15	105AD01 022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市10期、11期及西 新光等區域既有污水下	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末成果報告委員審查完畢， 目前依委員意見修正中。	1050329最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				水道系統委外巡檢案						
16	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	40	35	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/28開標, 3/31辦理評選會議, 預計4月決標	落後原因： 1. 原定資訊整合服務平台工作項目, 改與另案(開放資料服務平台)整合發包。 2. 等標期30天； 解決對策： 1. 調整招標文件。 2. 施作項目功能討論及調整。 3. 僅落後10天, 次月即可恢復預定期程。 1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工
17	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	19,738	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 月報送達	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
18	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護與擴充案	15,967	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於3月7日繳交2月工作報告, 符合契約書規定, 並於3月10日審查通過。 2. 3月16日召開2月份工作進度會議。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工
19	106AY00011	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	43,061	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月10日決標	1060123 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 1060831/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
20	106AY00 012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 招標文件已於 3 月 20 日核定，已於 3 月 29 日公告	1060123 最後修改期程 1060427/1060501 招/決標 1060731/開/完工
21	106AP00 036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購清溝車 4 輛	22,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 23 日完成簽約，廠商履約中。	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
22	106AP00 044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 契約執行中	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
23	106AP00 050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106 年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本案已於 105 年 12 月 30 日簽約，並於 106 年 1 月 1 日開始履約。 2. 2 月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證事宜。	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工
24	106AP00 060	財物勞務採購	環保局/秘書室/秘書室第一股	106 年車輛保險採購	16,879	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行中	1060124 最後修改期程 1060207/開/完工
25	106AP00 062	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 2 月 13 日開標並決標，本案履約期限為決標日後 180 日，將持續督促得標廠商依限履約完成。	1060123 最後修改期程 1060330/開/完工
26	106AP00 066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設	30,455	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約執行中。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			施大隊第一組	備委託操作管理(後續擴充)					/決標 1061031/開/完工	
27	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.3.3召開評選會議；106.3.13完成議價決標；106.3.20召開工作範疇界定會議。	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招/決標 1060731/開/完工
28	106AP00076	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106年臺中市環境品質監測站設置計畫	34,415	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前招標文件陳核中。	1060301 最後修改期程 1060608/1061010 招/決標 1061231/開/完工
29	106AP00084	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度各式環保車輛機具維修保養案 大甲、大安、外埔、清水及梧棲區	11,811	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正辦理2月份請款	1060302 最後修改期程 1060210/開/完工
30	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購附加抓斗資源回收車12輛	35,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年3月10日簽約	1060303 最後修改期程 1060301/1060915 招/決標 開/完工
31	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行本市重點流域污染熱區事業(含污水下水道系統)深度查核作業：評估篩選35家高污染風險事業。 2.針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 3.污染源現場查核污染監測追蹤	1060224 最後修改期程 1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業，提送歸劃書。</p> <p>4. 辦理污染源追查專案。</p> <p>5. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。</p> <p>6. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。</p> <p>7. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。</p> <p>8. 辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管理業務。</p> <p>9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。</p> <p>10. 維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。</p> <p>11. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。</p> <p>12. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。</p> <p>13. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。</p> <p>14. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。</p> <p>15. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。</p>	
32	106AP00 097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	30	30	0	<p>流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 106 年 3 月 13 上網公</p>	<p>1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			理科/						告，並將於4月12日辦理開標事宜。	/決標 1060901/開/完工
33	106AP00 099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月24日辦理評選作業， 預計4月7日決標。	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工
34	106AP00 103	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年機車排氣稽查與定檢站管理暨低污染車輛推廣計畫	37,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經105年12月22日簽辦106年1月26日奉核可第一次招標， 106年2月2日上網公告，106年3月7日開標結果流標，另於106年3月14日修正後第二次招標簽辦陳核中。	1060330 最後修改期程 1060531/1061001/開/完工
35	106AP00 104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購資源回收車38輛	60,250	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 於106年2月22日上網公告。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
36	106AQ00 017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017臺中爵士音樂節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於3月1日簽訂契約，並召開簡報工作會議。	1060123 最後修改期程 開/完工
37	106AQ00 024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月6日辦理第二次請款作業。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
38	106AQ00 041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案	45,650	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已於3/6完成招標文件核定，並經上級機關函覆核准以最有利標辦理，並於3/20上網公告	1060126 最後修改期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									招標。	
39	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政資訊安全維護及軟硬體擴充汰換計畫	16,770	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案期程尚未開始，需求規格彙整中。	1060120 最後修改期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工
40	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 使用牌照稅繳款書及轉帳繳納通知書之列印、摺封及郵寄作業已於106年3月23日交貨，並於同日驗收完竣。	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工
41	106AU00008	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	16,399	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年3月10日決標	1060328 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 開/完工
42	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
43	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月8日辦理大臺中夢想家圓夢平臺第3次活動	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
44	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於3月3日函送相	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									關資料。2. 第二期請款作業(105年11月-106年01月),廠商依契約規定於次月15日前備妥3個月相關維護資料,向機關申請分期驗收,於3月3日辦理驗收作業。	
45	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 標案執行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
46	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 標案執行中	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
47	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 第1、2標:105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會,並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會;106年1月4日召開第二次審查會在案,會後函請規設公司依審查結論修正後,限於106年2月10日前函報本局憑辦,並要求提送範疇界定指引表。	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工
48	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施	175,601	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工監造服務案						
49	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
50	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
51	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停車管處/停車管理課	臺中市中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106年2月份勞務驗收已於106年3月16日驗收合格，刻正辦理106年2月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
52	105AG00023	財物勞務採購	交通局/停車管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									知單結算,106年2月份勞務勞務驗收已於106年3月17日驗收合格,刻正辦理106年2月份勞務費請領作業。	
53	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 一、本案已於105年1月1日起履約,採按月付款,廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算,106年2月份勞務勞務驗收已於106年3月21日驗收合格,刻正辦理106年2月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
54	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 1.本處已於106.02.17(五)、106.02.21(二)召開不動產估價報告書、財務效益評估報告書審查會議,廠商刻正依會議決議修正,預計於106.04.21前提送修正版本。 2.預計於4月份分3梯次召開招商暨權配草案草案(共計7項)討論會。	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工
55	105AG00 035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 105年度台中市智慧交通發展規劃已於106年1月10日召開期末報告審查會,原則通過。106年3月27日函發備查文。	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
56	105AG00 038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水滴、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	70	70	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.106年2月7日工作會議,重新研擬水滴轉運中心自建方案及經費。	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2. 106年3月2日豐原轉運中心函報市府辦理基本設計審議。 3. 106年3月17日提送烏日轉運中心及台74線增設匝道初評期末報告修正版。	
57	105AD01015	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理	14,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算事宜。	1050302 最後修改期程 1050126/開/完工
58	105AD01017	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	105年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理	11,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理驗收結算事宜	1050229 最後修改期程 1050130/開/完工
59	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
60	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 交通部於105/12/21複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於106年3月3日報請交通部審議。	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工
61	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 106年3月份已完成210站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。 2. 因106年度預算全數刪除，刻正辦理106年度第一次預算追加。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
62	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理	105年度市政願景館建置	37,900	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1050810 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/	案(統包)					106.03.07「召開「105年度市政願景館建置案(統包)」前置審查會議」 106.03.13依契約派駐「105年度市政願景館建置案(統包)駐府人員 106.03.17召開105年度願景館建置案工作執行計畫書討論會 106.03.28召開「105年度願景館建置案細部設計設置會議」	1051110/1060110 招 /決標 開/完工
63	105AH00 045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106.03.03.辦理期中報告審查會議，於106.03.17-18.辦理社規培力第二階段競賽。	1050630 最後修改期 程 1051001/1051031 招 /決標 1060310/開/完工
64	105AL00 044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(二)	10,121	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3月29日，11班已結訓，其中8班尚未核銷就業輔導費。	1050603 最後修改期 程 1050820/開/完工
65	105AM00 051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 完成招標，等待本局新建大樓竣工後通知承商施作。	1050919 最後修改期 程 1051226/1061001 招 /決標 1061101/開/完工
66	105AM00 111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	70	70	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 廠商已於106年3月20日函報完工，目前整備資料辦理驗收事宜。	1060203 最後修改期 程 1050630/1051031 招 /決標 1051130/開/完工
67	105AM00 131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前廠商辦理繳費及統計金額中。	1050830 最後修改期 程 1050531/1050630 招 /決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
68	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	22,142	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，已於106年3月10日上網公告招標，預計106年4月11日開標。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
69	105AP00024	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106.3.1辦理驗收作業。廠商於106.3.13提送第三期款成果報告。	1050121 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
70	105AP00025	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫	15,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於3月9日完成驗收作業，後續辦理第三期款簽核作業。	1050130 最後修改期程 1050301/1050701 招/決標 1051001/開/完工
71	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 驗收作業辦理中	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
72	105AP00028	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫	19,350	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於106年3月8日完成辦理驗收，且於106年3月23日完成第3期款請款作業，續於106年3月28日開立傳票辦理付款事宜。	1050130 最後修改期程 1050112/1050506 招/決標 1051104/開/完工
73	105AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫	19,420	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本計畫委託廠商已提送期末報告定稿，且已無其他待辦事項。 2. 本案預訂於3/31辦理驗收相關作業，並已通報市府派員監驗，市府回覆不派員監驗，請本局本	1050128 最後修改期程 1050125/1050531 招/決標 1050731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									權責辦理。	
74	105AP00 016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 期末報告撰寫。 2. 提報期末報告初稿。 3. 預計於106年3月31日召開期末審查會議。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
75	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案另於106年3月10日請示行政院本案是否得依經濟部106年2月2日函文認定為國家重大建設。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
76	102AH01 021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案書審意見於106年3月17日函知彩繪修復案通過審查，目前辦理印刷檢送完成版報告書。	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工
77	103AF00 078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前為細部設計階段，本局於106年1月18日召開細部設計第三次期中報告會議，進度為設計單位於106年1月26日提送細部設計成果初稿，於106年2月22日召開交通影響評估審查會。 設計單位辦理都市設計審議、交通影響評估審查補正作業，多目標使用申請書件已於106.03.09經本局同意審查通過，並於106.03.22召開都市設計審議委員會，106.03.23召開設計進度檢討會議。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
78	103AF00 081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境	15,835	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 23.104年11月30日簽辦第1、2	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				監測工作					標二階環評委託技術服務採購案，104年12月25日上網公告，105年1月27日開標，並訂於105年2月3日召開評選會議。 24.104年12月31日召開第5標細部設計進度檢討會，目前進度70%，預計105年1月12日前提送細設成果。 25.105年1月21日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105年1月26日召開第5標細部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
79	103AG00 016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
80	103AH00 011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公開展覽30天，於105年12月23日召開本市都市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，後續將提內政部審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
81	103AH00 025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湍經貿生態園區)開	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (二) 106年3月7日建設局	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				發專案管理 (PM)計畫					召開 106 年度臺中市水滴智慧城市影片討論會議。3 月 7 日、3 月 9 日籌備處召開水滴經貿園區發展項目討論會議。3 月 15 日召開「水滴智慧營運中心設置」及「水滴經貿園區營運管理」二案自治條例草案討論會依會議紀錄辦理。3 月 17 日召開水滴動畫討論會議依決議辦理。3 月 31 日向張副市長報告水滴 3d 動畫。	
82	103AH00 040	財物勞 務採購	都發局/綜 合企劃科/ 綜合企劃 科第一股	擬定后里國 際花博特定 區計畫規劃 案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 六、擴大后里主要計畫（森林園 區）案暨擬定后里都市計畫（森 林園區）細部計畫案，依都計法 第 19 條，自 105 年 11 月 11 日起 公開展覽 30 天，106 年 1 月 19 日市都委專案小組第 1 次會議， 106 年 1 月 5 日用水計畫及政策環 評分別送審。 七、用水計畫依中水局 106 年 3 月 13 日函文繳交審查費及計畫 書；106 年 3 月 28 日召開市都委 專案小組第 2 次會議。	1030903 最後修改期 程 1030515/1030530 招 /決標 1030830/開/完工
83	103AH00 047	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	臺中市轄區 內都市計畫 公共設施用 地專案通盤 檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 10. 104 年 8 月 13 日檢送公設檢核 表供各目的事業主管機關填列資 料。 11. 104 年 10 月 2 日檢送本案期中 報告。 12. 本案業已於 104 年 10 月 23 日 召開期中報告書審查會議。 13. 本案期中報告書已於 104 年 11 月 20 日備查。 14. 104 年 11 月 27 日召開本案第 5 次工作簡報會議。	1060124 最後修改期 程 1031231/1040214 招 /決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。</p> <p>16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。</p> <p>17.105年3月9日召開2場機關協調會。</p> <p>18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。</p> <p>19.105年4月1日向局長報告本案。</p> <p>20.105年4月29日提交期末報告。</p> <p>21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。</p> <p>22.105年5月16日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。</p> <p>23.105年5月18日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)。</p> <p>24.105年5月20日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)。</p> <p>25.105年6月14日召開期末審查會議。</p> <p>26.105年6月29日內政部營建署召開5項公設座談會。</p> <p>27.105年7月12日召開第9次工作簡報會議。</p> <p>28.規劃報告於105年8月3日提請內政部審議。</p> <p>29.105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。</p> <p>30.105年9月1日內政部召開第一次審查會。</p> <p>31.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。</p> <p>32.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									33.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 34.105年12月12日召開第11次工作簡報會議， 35.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 36.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 37.106年2月9日內政部召開第2次會議。 38.106年2月22日召開第13次工作會議。 39.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。	
84	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 9.104年8月14日辦理現勘。 10.104年9月30日召開本案第2次工作簡報會議。 11.廠商業已於104年10月21日函送期中報告書。 12.本案業於104年11月5日召開期中審查會議。 13.104年12月15日檢送期中報告修正本。 14.104年12月18日召開第3次工作簡報會議。 15.105年1月15日召開第二次期中審查會。 16.105年3月1日召開第4次工作簡報會議。 17.105年3月30日辦理公告徵求意見。 18.105年4月6日召開公告徵求意見座談會。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									19. 105年5月4日召開機關協調會議。 20. 105年5月17日召開第5次工作簡報會議。 21. 105年5月18日提交期末報告。 22. 105年6月16日召開期末審查會。 23. 105年7月6日檢送期末報告書修正版。 24. 105年8月16日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25. 105年10月26日提交公開展覽草案。 26. 105年12月2日辦理公開展覽(12月16日公展說明會)。 27. 烏日通檢106年2月13日召開市都委會第1次專案小組。 28. 高鐵通檢106年2月16日召開市都委會第1次專案小組。 29. 烏日通檢106年3月7日召開市都委會第2次專案小組。 30. 烏日大肚整併106年3月10日召開市都委會第1次專案小組。 31. 烏日通檢106年3月23日第3次小組。預計106年3月30日第4次小組。 32. 高鐵通檢106年3月24日召開市都委會第2次專案小組。預計106.4月第3次小組。	
85	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項	15,290	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.03.30完成第一、二及三期付款作業。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計畫作業之委託技術服務」						
86	104AK00041	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
87	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
88	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
89	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.廠商依約於106年3月6日提報106年2月份工作月報表至局備查，本局於106年3月13日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
90	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 『水土保持計畫』及『地下水補注地質敏感區基地地質調查及地質安全評估結果』報告書	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
91	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非	32,548	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 104學年度第2學期業於105年12月7日辦理分期驗收(第1期)	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				營利幼兒園」採購案					複驗完竣，並業撥付 104 學年度第 2 學期學費差額補助。另 105 學年度第 1 學期已於 106 年 3 月 22 日下午 2 時辦理本市私立三光非營利幼兒園分期驗收作業(第 2 期)完竣，目前規劃於 4 月底前辦理 105 學年度第 1 學期到園檢查作業。	1061130/開/完工
92	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度第 1 學期分期驗收業於 106 年 2 月 24 日辦理完竣，並依規限期於 106 年 3 月 3 日前補正缺漏資料，現刻正辦理 105 學年度第 1 學期學費差額補助經費核撥事宜，另規劃於 4 月底前辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
93	105AD00060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 105 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員	11,400	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 開始辦理 105 學年度第二學期美籍英語協同教學人員教學訪視 2. 英語專車營隊活動於本學期開始啟動 3. 英語營隊活動進行中	1050801 最後修改期程 1050727/1051116 招/決標 1060316/開/完工
94	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 整理內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議審議通過再公開展覽相關資料。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
95	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 配合 106 年 3 月 7 日及 9 日水湳智慧營運中心籌備處會議，研擬水湳經貿園區發展項目與研討議題、運輸系統諮詢及預計 106 年 4 月 6 日前提送總結報告書。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
96	101AC01 024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 106年3月30日召開106年度第3次工程月會報暨第8次專業技術協調會議，本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，惟協助本府辦理特種建築物申請作業仍未完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍督促設計廠商配合辦理。	1060208 最後修改期程 1020320/開/完工
97	102AH00 018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 臺中大車站計畫105年8月23日第881次會議及105年11月15日第888次會議審決辦理公開展覽(自105年12月26日起公開展覽30天)，其餘四通案件106年1月10日、1月17日召開內政部專案小組第5、6次會議、106年2月16日、2月17日召開內政部專案小組第7、8次會議。體二調整方案提106年3月31日本市都市計畫委員會第68次會議審議。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
98	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案發包案業於106年3月28日簽奉核准，於106年3月29日移請本局秘書室辦理後續相關作業。	1060124 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070430 開/完工
99	105A725 001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
100	105A735 002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所105年	12,500	40	40	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：0次	1050317 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				區民團體意外險					104年7月9日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1050515/開/完工
101	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
102	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
103	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本月決標	1060126 最後修改期程 1060331/開/完工
104	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
105	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/3/1 支援 2017 交通地政委員會 3 輛接駁車。 106/3/10 支援 105 年年終視導 1 輛接駁車。 106/3/17、20 支援民安 3 號 1 輛接駁車、106/3/22、23 支援民安 3 號 3 輛接駁車。	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
106	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 尚在辦理簽約手續中	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
107	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業	106年精密機械科技創新	13,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060125 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第四股	園區一期景觀維護計畫					準備招標文件	1060620/開/完工
108	106AE00030	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 規劃中	1060125 最後修改期程 1060815/開/完工
109	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於3月28日辦理簽約完成。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
110	106AF00001	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
111	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1060126 最後修改期程 1060315/開/完工
112	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案委託專業服務採購已於106年2月23日辦理上網公告，預定於106年4月6日開資格標。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
113	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車場管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理106年2月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
114	105AP00 157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前持續履約中，第一次提送工作報告為106年4月10日前。	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決標 開/完工
115	105AP00 064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 契約執行中。	1051228 最後修改期程 1050630/開/完工
116	105AP00 110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為55%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
117	105AP00 135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、3月10日提報2月執行成果報告。 二、3月14日核備「臺中市太平區太堤東路等三處桶裝廢棄物緊急應變及採樣檢測報告」。 三、3月16日已執行沙鹿區現有案緊急應變防護措施(覆蓋帆布)。 四、統計自105年11月至106年2月，完成各類廢棄物專案現場查核342家次、協助請律師代理意義及訴願程序1案及場址清理計畫審查3件。	1050805 最後修改期程 1051115/開/完工
118	105AP00 139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車4輛	12,200	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於12月2日完成簽約，廠商履約中。	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工
119	105AP00 140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理	105年度採購灑水車3輛	11,400	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050902 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科/清潔隊 管理科第二股						已於12月2日完成簽約，廠商履約中。	1060120/開/完工
120	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前正展辦地籍調查及地籍測量作業。	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
121	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商執行作業中	1050130 最後修改期程 1050610/開/完工
122	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
123	106AD00002	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	106年寒假暨105學年度第2學期安心餐券聯合招標	85,099	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理履約中	1051230 最後修改期程 1060201/1060501 招/決標 1060701/開/完工
124	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月22日上網公告	1060124 最後修改期程 1060522/1061220 招/決標 1070710/開/完工
125	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)	13,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年3月9日起簽辦招標文件中	1060202 最後修改期程 1060730/1061230 招/決標 1070330/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				案						
126	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/3/6 招標上網公告，並於 106/4/7 開標。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
127	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 謹依期限辦理。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
128	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約執行本計畫	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
129	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106 年 3 月 15 日辦理核銷事宜	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工
130	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 持續提供居家服務。2. 辦理第 1 季業務查核（共計 17 家）。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工
131	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 依履約內容穩定提供服務。 2. 各活動計畫報局核備。	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
132	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守	14,454	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計於 4 月份辦理第一季核銷。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	護連線服務計畫						
133	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市106年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理契約變更事宜	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
134	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 轉介6案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
135	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
136	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106年度輔具資源中心設置計畫	10,080	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
137	106AK00058	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第一股	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	43,055	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理補助案件審查	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
138	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女及兒少福利科/婦女及兒少福利科第二股	106年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
139	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案決標，辦理契約簽訂事宜。	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股						/決標 開/完工	
140	106AL00 003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3/30止共媒合就業93人 次，成功推介就業49人次，共服務2972人次。	1060203 最後修改期 程 1060109/1060705 招 /決標 開/完工
141	106AL00 025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106年度職業訓練委託案(一)	16,484	35	35	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3/30，刻正辦理議約決標作業。	1060330 最後修改期 程 1060412/開/完工
142	106AE00 008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商106年3月1日開始依契約執行維護代操作	1060125 最後修改期 程 1060124/開/完工
143	106AM00 054	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年警用車輛採購案	64,350	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 針對各單位警用車輛需求規格研訂中	1060213 最後修改期 程 1061030/1061115 招 /決標 開/完工
144	106AM00 067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年行政人員服裝採購案	11,808	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已調查數量完畢，刻正積極研擬相關招標文件。	1060224 最後修改期 程 1061229/1070330 招 /決標 1070330/開/完工
145	106AN00 005	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度消防帽採購案	12,042	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期 程 1060120/1060630 招 /決標 1061031/開/完工
146	106AN00 015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/	106年度雲梯消防車1輛採	25,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次	1060202 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			災害搶救科災害搶救股	購案					履約中	1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
147	106AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度消防衣採購案	24,422	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
148	106AN00017	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度小型水箱消防車5輛採購案	17,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
149	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106年度化學消防車1輛採購案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
150	106A000013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案已於3月24日決標	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
151	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約於3/10前提送月報，契約內容持續執行中，大里及后里掩埋場開始清運	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
152	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理補助案件審查及線上申請系統維護	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
153	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106年臺中市營建工程及固定污染源	32,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫					1. 營建工程平日稽巡查 573 處次 2. 營建工程假日稽巡查 73 處次 3. 空品惡化通報應變作業 (本週通報 13 次) 62 處次 4. 告發處分改善完成率 100% 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 75 家次 6. 固定逸散源法規符合度查核 41 家次 7. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 0 家次 8. 露天燃燒查核 0 件次 9. 營建工程總懸浮微粒 (TSP) 檢測作業 2 點次 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 0 點次 11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次 ~3/26	/完工
154	106AP00 011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106 年臺中市環境品質監測站 (含移動式監測車) 操作維護工作計畫	12,170	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管考進度為 40%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招 /決標 開/完工
155	106AP00 014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市細懸浮微粒 (PM2.5) 採樣分析計畫	16,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 本計畫預計 PM2.5 採樣及質量分析 180 次，累計至 3 月底共執行 12 次。 2. 空氣品質預報預計 270 天，累計至 3 月底共執行 14 天。	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招 /決標 1061110/開/完工
156	106AP00 015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音	106 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨	45,270	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 2 月 22 日下午 14 時辦理第二次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管制科第一股	空氣品質維護綜合管理計畫						1060831/開/完工
157	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商履約執行中。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
158	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月6日及3月20日共辦理6點次施工機具排氣檢測，3月27日辦理街塵檢測5點次，3月21日辦理工作檢討會議，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
159	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本局品保規劃書已提送環檢所備查。 2.辦理泰安南下、北上驗證規劃書審查。 3.辦理西屯區東林段農地陳情緊急應變調查規劃書審查。 4.辦理本市地下水監測井巡查。 5.辦理本市地下水枯水期採樣工作。	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
160	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月28日辦理機關學校補助低碳城市設備說明會一場次。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工
161	106AP00033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購掃街車5輛	22,300	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計4月5日開標。	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
162	106AE00 011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於106年3月8日與得標廠商（東昇工程顧問有限公司）辦理簽約，並依契約規定於簽約日起20日歷天提送工作計畫至局核辦。 2. 廠商於106年3月27日提送工作計畫至局，該計畫書刻正檢核是否符合本案契約規定及工作邀標書之內容撰寫。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
163	106AG00 022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	30	35	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106/3/15開標，106/3/22評選	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工
164	106AH00 012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市106年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於106年3月15日辦理議價、決標作業。	1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工
165	106AD01 020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3/14決標	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
166	106A735 002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所106年區民團體意外險	12,500	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於5月24日決標，並與得標廠商簽約	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
167	106AD00 003	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市105年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106.03.15召開採購說明會，並請各校於106.03.31前完成網路下訂作業。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
168	106AD00 004	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市105年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106.03.15召開採購說明會，並請各校於106.03.31前完成網路下訂作業。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
169	105AP00 054	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	105年臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫	10,000	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案經採購程序及評選會議，由思維環境科技有限公司於105年3月8日正式簽約執行，並於105年4月18日提送工作計畫書定稿本(期初報告)。 二、本案於105年7月29日提送期中報告(初稿)，8月19日辦理期中報告審查會議，並於9月20日審查通過，9月22日提送期中報告(定稿)。 三、本案於105年12月30日提送期末報告初稿，已於106年1月12日召開期末審查委員會，並完成期末報告(定稿)；106年3月13日辦理驗收，另刻正辦理結算作業。	1050127 最後修改期程 1050401/1050501 招/決標 1050801/開/完工
170	106AM00 066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	0	10	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標文件陳核中	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
171	106AP00 034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月3日前完成簽約，廠商履約中。	1060110 最後修改期程 1060505/開/完工
172	105AD00 028	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	105年暑假暨105學年度第一學期安心午餐餐券採	112,393	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於106年03月22日辦理驗收，刻正辦理決算中。	1050520 最後修改期程 1050915/1051116 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				購						1051216/開/完工
173	104AM00 117	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「第13、14期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案	14,330	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續建置中。	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標 1071231/開/完工
174	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	70	85	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究已於4月18日決標，由顧問公司已於7月1日提送期初報告書，並請函復顧問公司依照7月12日工作會議結論修正報告書內容（路廊以節點規劃、納入本市最新推動清泉崗機場計畫等），另於8月18日辦理雙港輕軌現勘，9月2日召開期初報告審查會，10月12日召開專家學者座談會，10月17日召開修正後期初報告書審查會，11月14日核備期初報告書，已於11/30完成決標公告。106年1月10日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於1月16日提交修正後期中報告，已於3月14日召開期中修正報告審查會議，並予以原則通過，預定4月20日提送修正後報告書。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
175	106AN00 030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	20	35	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案招標文件於106年2月9日簽准，2月21日第一次開標流標（無人投標）；2月23日簽准重新辦理招標（變更採購數量），3月	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									7日第一次開標流標(未達家數),3月16日第二次開資格標,3月29日辦理評選。	
176	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	40	55	15	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 3月7日,地政局召開工程協調會議,擬依各期工程進度修正發掘優先需求並請本處協調成功大學配合變更發掘順序,惟該協調會議紀錄尚未寄發,擬於收到會議紀錄後續辦。發掘作業刻正依計畫進度辦理中。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
177	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 3月7日,本處將承商提交之工作計畫書寄交委員辦理工作計畫書審查。3月21日,本處函知承商審查結果為修正後通過,應於文到後7個工作日提交修正計畫書送本處。3月29日,承商依限提交修正工作計畫書,本處刻正委請審查委員複閱中。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
178	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政科第一股	106年度拖吊車採購案	15,000	10	30	20	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 106年3月16日招標公告,開標日訂於106年4月11日。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工
179	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	70	95	25	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 廠商已履約完成,擇期辦理驗收。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
180	105AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/公明國中	臺中市政府教育局資訊教育暨網路	20,000	70	95	25	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次 商商已通知竣工並已辦理驗收完	1051111 最後修改期程 1051130/1060216 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				中心結構化 綠能機房					成待辦理後續付款	/決標 1060316/開/完工
181	104AP00 142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	40	70	30	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 4. 截至3月底已完成大里區詹厝園段「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、48、「8、9、11、12-2」、「259、259-1、260、260-1」、「209、237」、「83-1、83-3」、176-20、大里區夏田東段「944(部分)、943(部分)、無地號土地」、866、860、631、夏田西段763、890(部分)、「878(部分)、100(部分)」、330(部分)、霧峰區吳厝段43-82、43-36、43-35、43-73、「43-30、43-75」、霧峰區五福北段1240地號等46筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約7.1公頃。	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工
182	104AP00 146	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	設置移動式交通空氣品質監測車	29,090	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月15日提報完成履約並報請驗，目前辦理驗收付款中	1040917 最後修改期程 1041015/1050401 招/決標 開/完工
183	105AH00 017	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市105年度都市計畫樁測定、埋設	19,000	70	100	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年3月7日辦理決算，	1050202 最後修改期程 1050330/1051031 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				及數值地形測量工程委託技術服務案					本案結案。	/決標 1060228/開/完工
184	106AM00020	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招 /決標 1061230/開/完工
185	105AD00099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市105年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	0	40	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中文圖書採購案業於01/23決標	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工
186	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(一)	19,336	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至3/29，18班皆已結訓，18班皆完成訓練費及就業輔導費驗收作業，提請解列。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/03/01 至 106/03/31

	應辦公文			已辦結公文統計										待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	發文統計										辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				合計		6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		小計	存查件數	〔8〕+〔9〕			〔4〕-〔10〕			
				(1)+(2)+(3)	(4)	件數	%	件數	%	件數	%			(5)+(6)+(7)	(8)		(9)	(10)		
〔1〕	〔2〕	〔3〕	〔4〕	〔5〕	(5)/(8)	〔6〕	(6)/(8)	〔7〕	(7)/(8)	〔8〕	〔9〕	〔10〕	(10)/(4)	〔11〕	〔12〕	(12)/(4)	〔13〕	〔14〕		
合計	128,110	14,990	49,320	192,420	67,029	99.15	574	0.85	3	0.00	67,606	109,133	176,739	91.85	1.72	15,681	8.15	15,286	395	
秘書處	1,247	70	133	1,450	303	99.67	1	0.33	-	-	304	1,055	1,359	93.72	1.50	91	6.28	91	-	
民政局	3,031	245	697	3,973	1,409	99.16	12	0.84	-	-	1,421	2,251	3,672	92.42	1.77	301	7.58	301	-	
財政局	1,441	122	456	2,019	599	100.00	-	-	-	-	599	1,312	1,911	94.65	1.31	108	5.35	108	-	
教育局	7,838	881	3,502	12,221	5,312	99.89	6	0.11	-	-	5,318	6,054	11,372	93.05	1.57	849	6.95	830	19	
建設局	11,267	1,705	4,242	17,214	5,066	96.40	187	3.56	2	0.04	5,255	9,908	15,163	88.09	1.98	2,051	11.91	1,785	266	
社會局	9,274	1,282	3,038	13,594	5,241	98.11	101	1.89	-	-	5,342	6,886	12,228	89.95	2.29	1,366	10.05	1,335	31	
警察局	4,708	395	1,611	6,714	3,195	99.97	1	0.03	-	-	3,196	3,039	6,235	92.87	1.13	479	7.13	476	3	
衛生局	7,616	712	2,557	10,885	3,124	99.17	26	0.83	-	-	3,150	6,829	9,979	91.68	1.83	906	8.32	904	2	
環境保護局	8,321	1,150	3,481	12,952	3,795	99.48	20	0.52	-	-	3,815	7,986	11,801	91.11	1.77	1,151	8.89	1,142	9	
地政局	3,747	420	757	4,924	1,784	98.67	24	1.33	-	-	1,808	2,735	4,543	92.26	1.98	381	7.74	381	-	
經濟發展局	6,585	791	1,189	8,565	1,769	98.94	19	1.06	-	-	1,788	6,058	7,846	91.61	1.96	719	8.39	711	8	
新聞局	873	146	205	1,224	164	98.80	2	1.20	-	-	166	913	1,079	88.15	2.50	145	11.85	145	-	
主計處	947	121	215	1,283	383	99.74	1	0.26	-	-	384	791	1,175	91.58	1.68	108	8.42	108	-	
人事處	1,172	132	243	1,547	513	100.00	-	-	-	-	513	928	1,441	93.15	1.45	106	6.85	106	-	
研考會	1,134	133	313	1,580	279	99.29	2	0.71	-	-	281	1,166	1,447	91.58	1.90	133	8.42	133	-	
政風處	852	66	226	1,144	284	99.65	1	0.35	-	-	285	763	1,048	91.61	1.65	96	8.39	95	1	
勞工局	4,540	1,048	3,298	8,886	2,439	98.03	49	1.97	-	-	2,488	5,263	7,751	87.23	3.01	1,135	12.77	1,112	23	
水利局	7,066	854	2,592	10,512	3,545	99.97	1	0.03	-	-	3,546	5,912	9,458	89.97	2.13	1,054	10.03	1,053	1	
地方稅務局	12,725	1,024	9,796	23,545	12,574	99.98	3	0.02	-	-	12,577	10,092	22,669	96.28	0.93	876	3.72	876	-	
農業局	3,644	477	1,186	5,307	1,763	99.04	16	0.90	1	0.06	1,780	3,087	4,867	91.71	2.02	440	8.29	439	1	
交通局	3,226	529	1,241	4,996	1,469	98.92	16	1.08	-	-	1,485	3,025	4,510	90.27	1.70	486	9.73	471	15	
觀光旅遊局	1,616	197	463	2,276	569	97.77	13	2.23	-	-	582	1,456	2,038	89.54	2.35	238	10.46	238	-	
法制局	2,157	134	567	2,858	676	99.85	1	0.15	-	-	677	2,045	2,722	95.24	1.20	136	4.76	136	-	
消防局	5,713	308	621	6,642	950	99.89	1	0.11	-	-	951	5,371	6,322	95.18	1.68	320	4.82	320	-	
文化局	1,467	226	803	2,496	716	99.44	4	0.56	-	-	720	1,587	2,307	92.43	1.79	189	7.57	189	-	
客委會	591	28	124	743	128	99.22	1	0.78	-	-	129	572	701	94.35	1.72	42	5.65	42	-	
都市發展局	14,343	1,663	5,416	21,422	8,594	99.31	60	0.69	-	-	8,654	11,120	19,774	92.31	1.90	1,648	7.69	1,632	16	
原民會	969	131	348	1,448	386	98.47	6	1.53	-	-	392	929	1,321	91.23	2.63	127	8.77	127	-	

二、區公所

起迄日期：106/03/01 至 106/03/31

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計						
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)		
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(11)	(11)	(12)	(12)/(14)	(13)	(14)			
合計	54,530	4,446	16,444	75,420	28,078	99.93	19	0.07	-	-	28,097	42,281	70,378	93.31	1.46	5,042	6.69	5,035	7		
中區區公所	1,217	113	362	1,692	500	100.00	-	-	-	-	500	1,049	1,549	91.55	1.43	143	8.45	143	-		
東區區公所	1,578	64	394	2,036	751	100.00	-	-	-	-	751	1,171	1,922	94.40	1.22	114	5.60	114	-		
西區區公所	2,251	122	480	2,853	1,002	100.00	-	-	-	-	1,002	1,693	2,695	94.46	1.26	158	5.54	158	-		
南區區公所	1,854	110	458	2,422	885	100.00	-	-	-	-	885	1,434	2,319	95.75	1.10	103	4.25	103	-		
北區區公所	2,202	217	736	3,155	1,280	100.00	-	-	-	-	1,280	1,605	2,885	91.44	1.55	270	8.56	270	-		
西屯區公所	2,805	229	912	3,946	1,762	100.00	-	-	-	-	1,762	1,968	3,730	94.53	1.49	216	5.47	216	-		
南屯區公所	2,104	147	767	3,018	1,263	100.00	-	-	-	-	1,263	1,599	2,862	94.83	1.26	156	5.17	156	-		
北屯區公所	3,176	237	1,065	4,478	1,931	99.95	1	0.05	-	-	1,932	2,216	4,148	92.63	1.67	330	7.37	330	-		
豐原區公所	2,447	174	860	3,481	1,474	100.00	-	-	-	-	1,474	1,816	3,290	94.51	1.18	191	5.49	191	-		
大里區公所	2,765	194	880	3,839	1,325	100.00	-	-	-	-	1,325	2,278	3,603	93.85	1.18	236	6.15	236	-		
太平區公所	2,713	242	1,128	4,083	1,637	99.94	1	0.06	-	-	1,638	2,148	3,786	92.73	1.72	297	7.27	297	-		
清水區公所	1,843	113	559	2,515	1,042	100.00	-	-	-	-	1,042	1,341	2,383	94.75	1.13	132	5.25	132	-		
沙鹿區公所	1,866	166	642	2,674	969	100.00	-	-	-	-	969	1,512	2,481	92.78	1.54	193	7.22	193	-		
大甲區公所	1,780	148	621	2,549	968	100.00	-	-	-	-	968	1,435	2,403	94.27	1.34	146	5.73	146	-		
東勢區公所	1,631	109	363	2,103	673	100.00	-	-	-	-	673	1,314	1,987	94.48	1.46	116	5.52	116	-		
梧棲區公所	1,398	143	396	1,937	637	100.00	-	-	-	-	637	1,127	1,764	91.07	1.62	173	8.93	173	-		
烏日區公所	1,636	142	522	2,300	900	100.00	-	-	-	-	900	1,264	2,164	94.09	1.37	136	5.91	136	-		
神岡區公所	1,736	129	430	2,295	873	100.00	-	-	-	-	873	1,305	2,178	94.90	1.60	117	5.10	117	-		
大肚區公所	1,456	90	363	1,909	634	100.00	-	-	-	-	634	1,164	1,798	94.19	1.09	111	5.81	111	-		
大雅區公所	1,973	182	755	2,910	1,165	100.00	-	-	-	-	1,165	1,468	2,633	90.48	1.63	277	9.52	277	-		
后里區公所	1,717	166	527	2,410	855	100.00	-	-	-	-	855	1,411	2,266	94.02	1.50	144	5.98	144	-		
霧峰區公所	1,779	186	653	2,618	908	100.00	-	-	-	-	908	1,534	2,442	93.28	1.38	176	6.72	176	-		
潭子區公所	1,863	159	587	2,609	944	100.00	-	-	-	-	944	1,468	2,412	92.45	1.37	197	7.55	197	-		
龍井區公所	1,736	111	500	2,347	947	100.00	-	-	-	-	947	1,225	2,172	92.54	1.46	175	7.46	175	-		
外埔區公所	1,424	151	309	1,884	619	100.00	-	-	-	-	619	1,148	1,767	93.79	2.10	117	6.21	117	-		
和平區公所	1,662	254	493	2,409	801	97.92	17	2.08	-	-	818	1,333	2,151	89.29	2.13	258	10.71	251	7		
石岡區公所	1,208	109	174	1,491	370	100.00	-	-	-	-	370	1,006	1,376	92.29	1.70	115	7.71	115	-		
大安區公所	1,349	135	186	1,670	494	100.00	-	-	-	-	494	1,051	1,545	92.51	2.24	125	7.49	125	-		
新社區公所	1,361	104	322	1,787	469	100.00	-	-	-	-	469	1,198	1,667	93.28	1.15	120	6.72	120	-		

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日

資料下載日期：106年04月07日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室
受理情形·上月累計	213	0	7	0	7	12	22	13	41	7	4	0	18	4	21	6	5	18	3	16	4	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0
·本月件數	99	0	6	0	2	2	14	4	21	5	6	0	2	2	11	1	2	10	0	6	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
·累計	312	0	13	0	9	14	36	17	62	12	10	0	20	6	32	7	7	28	3	22	6	0	5	0	0	0	0	3	0	0	
案件來源·本府	16	0	4	0	0	0	4	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·市長室	83	0	2	0	2	2	10	4	18	5	6	0	1	1	11	0	2	9	0	5	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	70	0	5	0	0	1	11	4	14	3	2	2	2	7	1	2	7	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	依限	59	0	5	0	0	1	7	2	14	3	2	1	1	6	1	1	7	0	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾限	11	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	70.71	0.00	83.33	0.00	0.00	50.00	78.57	100.00	66.67	60.00	33.33	0.00	100.00	100.00	63.64	100.00	100.00	70.00	0.00	83.33	100.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	29	0	1	0	2	1	3	0	7	2	4	0	0	4	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	25	0	1	0	1	1	2	0	6	1	4	0	0	4	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	70	0	5	0	0	1	11	4	14	3	2	2	2	7	1	2	7	0	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日

資料下載日期：106年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	
受理情形·上月累計	56	0	2	0	0	4	3	6	8	0	2	0	5	3	5	1	3	7	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	39	0	2	0	0	6	3	3	4	1	1	0	2	1	6	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
·累計	95	0	4	0	0	10	6	9	12	1	3	0	7	4	11	2	5	11	2	3	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
案件來源·聯合服務中心	39	0	2	0	0	6	3	3	4	1	1	0	2	1	6	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
已結	合計	35	0	2	0	6	2	3	3	0	1	0	2	1	5	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	依限	33	0	1	0	6	2	3	3	0	1	0	2	1	5	1	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	逾限	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	占受理件數百分比	89.74	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	66.67	100.00	75.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未結	合計	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未逾限	4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	35	0	2	0	6	2	3	3	0	1	0	2	1	5	1	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日
資料下載日期：106年04月7日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·本月件數	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
·累 計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源·聯合服務中心	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
已結	合 計	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	依 限	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日
資料下載日期：106年04月7日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室		
受理件數	4,183	3	3	27	1	135	116	234	348	382	27	72	25	47	77	1,020	46	935	270	327	20	13	13	26	0	2	1	11	0	1	0	1		
已結件數	合計	2,679	3	3	26	1	116	84	204	306	267	26	53	23	46	65	766	29	70	205	304	19	12	11	25	0	2	1	10	0	1	0	1	
	依限	2,531	0	3	26	1	112	83	176	240	250	21	51	23	45	64	755	29	69	205	298	17	12	11	25	0	2	1	10	0	1	0	1	
	逾限	148	3	0	0	0	4	1	28	66	17	5	2	0	1	1	11	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	64.04	100.00	100.00	96.30	100.00	85.93	72.41	87.18	87.93	69.90	96.30	73.61	92.00	97.87	84.42	75.10	63.04	7.49	75.93	92.97	95.00	92.31	84.62	96.15	0.00	100.00	100.00	90.91	0.00	100.00	0.00	100.00	
未結件數	合計	1,504	0	0	1	0	19	32	30	42	115	1	19	2	1	12	254	17	865	65	23	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	未逾限	1,339	0	0	1	0	19	32	21	21	114	1	19	2	1	11	253	17	740	65	16	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
	已逾限	165	0	0	0	0	0	0	9	21	1	0	0	0	1	1	0	125	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	適當處理	2,511	3	3	25	1	115	70	202	292	264	23	53	20	46	61	760	28	62	204	219	19	12	10	4	0	2	1	10	0	1	0	1	
	轉權責機關處理	77	0	0	0	0	1	14	2	14	3	1	0	3	0	4	3	1	8	1	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	91	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	15	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 03 月 01 日至 106 年 03 月 31 日
資料下載日期：106 年 04 月 7 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	
受理情形·上月累計	10236	8	109	14	223	584	1355	2898	612	313	196	83	239	108	1540	72	167	1318	67	65	34	86	67	0	3	10	63	1	1	0	0	
·本月件數	7008	3	87	5	172	340	922	2057	462	158	124	43	160	97	1126	73	149	814	52	50	17	21	24	0	1	4	45	1	1	0	0	
·累 計	17244	11	196	19	395	924	2277	4955	1074	471	320	126	399	205	2666	145	316	2132	119	115	51	107	91	0	4	14	108	2	2	0	0	
已結	合 計	5385	3	70	5	160	306	819	1459	323	140	105	40	144	65	869	59	110	512	48	42	17	21	24	0	1	2	39	1	1	0	0
	依 限	4926	3	69	5	155	305	721	1160	302	139	105	40	132	64	862	59	106	511	47	42	17	21	24	0	1	2	32	1	1	0	0
	逾 限	459	0	1	0	5	1	98	299	21	1	0	0	12	1	7	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
	占受理件數百分比	76.80	100.00	80.46	100.00	93.02	90.00	88.72	70.88	69.91	88.61	84.68	93.02	90.00	67.01	77.09	80.82	73.83	62.90	92.31	84.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	50.00	86.67	100.00	100.00	0.00	0.00
未結	合 計	1623	0	17	0	12	34	103	598	139	18	19	3	16	32	257	14	39	302	4	8	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0
	未 逾 限	1206	0	17	0	12	34	85	209	137	16	19	3	16	30	256	14	37	302	4	8	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0
	已 逾 限	417	0	0	0	0	0	18	389	2	2	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	4992	3	69	2	158	210	661	1397	322	117	103	40	143	57	869	59	104	512	41	40	15	21	5	0	1	2	39	1	1	0	0
	·轉權責機關處理	385	0	1	3	1	96	158	62	1	23	2	0	1	8	0	0	4	0	6	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	84	0	2	0	2	0	2	27	0	0	1	0	8	0	15	0	2	8	1	3	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日

資料下載日期：106年04月07日

項目	總計	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市	臺中市			
		中區區公所	東區區公所	西區區公所	南區區公所	北區區公所	西屯區公所	南屯區公所	北屯區公所	豐原區公所	大里區公所	太平區公所	清水區公所	沙鹿區公所	大甲區公所	東勢區公所	梧棲區公所	烏日區公所	神岡區公所	大肚區公所	大雅區公所	后里區公所	霧峰區公所	潭子區公所	龍井區公所	外埔區公所	石岡區公所	大安區公所	新社區公所	
受理情形·上月累計	796	3	19	17	11	29	41	26	27	96	93	65	27	44	11	7	18	29	26	26	62	14	14	36	31	9	5	1	9	
·本月件數	486	7	2	9	7	19	13	17	21	58	65	35	14	35	4	7	11	21	16	18	24	15	21	14	18	2	4	1	8	
·累 計	1282	10	21	26	18	48	54	43	48	154	158	100	41	79	15	14	29	50	42	44	86	29	35	50	49	11	9	2	17	
已結	合 計	441	6	2	8	7	16	7	17	19	53	60	27	12	35	2	7	9	20	15	18	21	13	21	13	18	2	4	1	8
	依 限	437	6	2	8	7	16	7	17	19	53	59	26	12	35	2	7	9	20	15	18	21	11	21	13	18	2	4	1	8
	逾 限	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	90.74	85.71	100.00	88.89	100.00	84.21	53.85	100.00	90.48	91.38	92.31	77.14	85.71	100.00	50.00	100.00	81.82	95.24	93.75	100.00	87.50	86.67	100.00	92.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	45	1	0	1	0	3	6	0	2	5	5	8	2	0	2	0	2	1	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	44	1	0	1	0	3	6	0	2	5	5	7	2	0	2	0	2	1	1	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	400	6	2	8	7	16	7	17	19	50	52	26	8	32	2	7	5	20	14	13	18	13	20	13	12	2	4	0	7
	·轉權責機關處理	41	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	4	3	0	0	4	0	1	5	3	0	1	0	6	0	0	1	1
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日
資料下載日期：106年04月7日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室		
受理情形·上月累計	162	0	3	0	5	8	13	14	43	3	7	2	5	5	23	5	4	7	2	9	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	130	0	3	1	3	3	14	21	18	1	0	0	5	8	27	2	6	11	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0		
·累 計	292	0	6	1	8	11	27	35	61	4	7	2	10	13	50	7	10	18	2	12	2	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0		
案件來源·總統府	30	0	0	1	2	0	2	0	5	0	0	0	3	2	7	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·行政院	48	0	0	0	1	2	4	4	5	1	0	0	1	5	11	2	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
·監察院	22	0	2	0	0	1	2	0	8	0	0	0	1	1	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
·其他	30	0	1	0	0	0	6	17	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合 計	95	0	1	1	2	2	10	18	11	1	0	5	6	19	2	4	7	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	依 限	86	0	1	1	2	2	9	18	9	1	0	4	4	16	2	4	7	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	逾 限	9	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	73.08	0.00	33.33	100.00	66.67	66.67	71.43	85.71	61.11	100.00	0.00	0.00	100.00	75.00	70.37	100.00	66.67	63.64	0.00	65.57	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	35	0	2	0	1	1	4	3	7	0	0	0	2	8	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未 逾 限	31	0	2	0	1	1	2	3	6	0	0	0	1	8	0	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已 逾 限	4	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	95	0	1	1	2	2	10	18	11	1	0	5	6	19	2	4	7	0	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。


總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106年03月01日至106年03月31日

資料下載日期：106年04月07日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形·上月累計	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
·本月件數	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·累計	17	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0
案件來源·總統府	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
·監察院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	依限	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請
複製、閱覽、抄錄等應用
歡迎來電洽詢

電話：(04)22289111-21599

<https://near.archives.gov.tw>