

# 106年4月列管案件月報



2018  
臺中世界花卉博覽會  
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION  
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

# 目 錄

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 概述.....                 | 1   |
| 壹、市政會議指示事項辦理情形 .....    | 3   |
| 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形 .....  | 39  |
| 一、研究計畫 .....            | 39  |
| 二、府列管標案 .....           | 42  |
| (一) 學校工程 .....          | 42  |
| (二) 道路橋梁工程 .....        | 53  |
| (三) 交通工程 .....          | 67  |
| (四) 水利工程 .....          | 71  |
| (五) 水土保持工程 .....        | 79  |
| (六) 公有建築工程 .....        | 80  |
| (七) 環保工程 .....          | 95  |
| (八) 景觀及綠化工程 .....       | 96  |
| (九) 觀光遊憩工程 .....        | 101 |
| (十) 重劃工程區段徵收工程 .....    | 105 |
| (十一) 災修工程：本月無案件 .....   | 110 |
| (十二) 其他(財務及勞務採購案用)..... | 110 |
| 參、一般公文處理時效.....         | 151 |
| 一、一級機關 .....            | 151 |
| 二、區公所 .....             | 152 |
| 肆、人民陳情案件管制情形 .....      | 153 |
| 一、本府及市長室交辦(一級機關) .....  | 153 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 本府及市長室交辦(區公所) .....          | 154 |
| 二、服務中心受理(一級機關) .....         | 155 |
| 服務中心受理(區公所) .....            | 156 |
| 三、市長信箱受理(一級機關) .....         | 157 |
| 市長信箱受理(區公所) .....            | 158 |
| 四、1999 話務中心受理(一級機關) .....    | 159 |
| 1999 話務中心受理(區公所) .....       | 160 |
| 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) ..... | 161 |
| 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....    | 162 |

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

106 年 4 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P38。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

104 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P39。

105 年度計畫總計列管 3 案，進度符合者計 2 案，進度落後者計 1 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P40。

106 年度計畫總計新增 3 案，進度符合者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P41。

### 二、府列管標案：

106 年 4 月份總計列管 451 案，進度符合者計 410 案；進度落後者計 41 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 4 月份辦理情形詳見 P42~P150。

106 年 4 月府列管標案落後比率統計表

| 工程類別        | 學校工程  | 道路橋梁工程 | 交通工程   | 水利工程  | 水土保持工程 | 公有建築工程 | 環保工程  | 景觀及綠化工程 | 觀光遊憩工程 | 重劃工程區段徵收工程 | 災修工程  | 其他類(財物及勞務採購) | 合計      |
|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|--------|------------|-------|--------------|---------|
| 落後件數(A)     | 3     | 3      | 4      | 2     | 1      | 10     | 0     | 3       | 3      | 6          | 0     | 6            | 41      |
| 落後件數比率(A/B) | 6.12% | 5.36%  | 33.33% | 4.65% | 0.00%  | 19.23% | 0.00% | 13.64%  | 23.08% | 33.33%     | 0.00% | 3.26%        | 9.09%   |
| 總件數(B)      | 49    | 56     | 12     | 43    | 1      | 52     | 1     | 22      | 13     | 18         | 0     | 184          | 451     |
| 占整體落後比率     | 7.32% | 7.32%  | 9.76%  | 4.88% | 2.44%  | 24.39% | 0.00% | 7.32%   | 7.32%  | 14.63%     | 0.00% | 14.63%       | 100.00% |

## 參、一般公文處理時效

一、106 年 4 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P151。

二、106 年 4 月份區公所發文平均使用日數為 1.48 天，詳見 P152。

## 肆、人民陳情案件管制情形

4 月份新收案件數共受理 9,410 件，較 3 月份 1 萬 2,140 件，減少 22.49%。陳情案件報表包含下列五大項：

### 一、本府及市長室交辦：

共受理 84 件，逾限未結案件共計 3 件，逾限未結案比率 3.70%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P153~P154。

### 二、服務中心受理：

共受理 40 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P155~P156。

### 三、市長信箱受理：

共受理 2,974 件，逾限未結案件共計 45 件，逾限未結案比率 1.51%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P157~P158。

### 四、1999 話務中心受理：

共受理 6,231 件，逾限未結案件共計 292 件，逾限未結案比率 4.69%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P159~P160。

### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 81 件，逾限未結案件共計 6 件，逾限未結案比率 7.41%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P161~P162。

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

### 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承辦機關  | 辦理情形            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 01 | 今天是新市政團隊上任後，第一個新設的一級機關－「運動局」正式掛牌的日子。方才舉行運動局王慶堂局長布達典禮，前任行政院體委會許義雄主委及南投縣魚池鄉陳錦倫鄉長，也特地前來觀禮。運動局王局長學經歷豐富，期許未來臺中市運動政策，能落實「健康市民、卓越競技、活力臺中」的願景。臺中成立運動局的目的，其一在於打造本市成為運動城市，也為因應即將到來的東亞青奧，需有主責機關統籌人力、預算及各項資源，以全力興辦。其二，臺中是氣候佳、腹地大、交通便利的宜居城市，宜居城市重要指標是市民的健康，因此成立運動局後，期望能帶動全民運動風氣，全民健康，自然也能減少健保支出，成就市民與政府雙贏局面。 | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |
| 02 | 運動除了強身健體，也能衍生出許多的產業與文化。以棒球為例，棒球明星帶動周邊各項產業蓬勃發展，不僅提升經濟，對城市行銷更是一大助益。臺中的體育人才濟濟，本市配合中央政策，進一步爭取設立國訓中心的「中部運動園區」，成為青少年運動員訓練基地，預計整合中、彰、投、苗區域運動設施及場館資源，並與臺體大合作，共同培育運動人才，上次議會召開臨時會(第 2 屆第 7 次)，也順利通過 650 萬元追加預算，得以進行先期規劃，在此特別感謝議會的支持。硬體建設方面，除了規劃於網球中心第二期打造運動科學中心，培育青少年運動人才外，也規劃打造室內自由車競賽館，將運動產業與           | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承辦機關                                                                    | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 城市觀光旅遊結合。而興辦 2019 東亞青奧後，相信本市可藉此經驗，拿到申請舉辦更高等級賽事之入場券，如亞運、世界青年運動會等。另外，本市擁有龐大的自行車產業聚落、孕育出眾多自由車選手，市府也積極推動自由車運動，並成功爭取將自由車列入 2019 東亞青奧的比賽項目，上週臺灣前勁洲際職業自由車隊主將陳建良，在 2017 國際自由車環臺賽奪得冠軍，穿上象徵亞洲第一的冠軍藍衫，本府也與有榮焉！未來期許同仁一起努力，持續推動各項體育政策，打造臺中成為名符其實之運動城市。                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 03 | 上週有關中央與地方合作面向的推動成果，與大家分享如下：<br>一、行政院日前通過「前瞻基礎建設特別條例」草案，並將草案送請立法院審議，預計本會期完成立法。上週立法院經朝野協商後決議將草案交付 6 個委員會聯席審查，並舉辦「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，希望聆聽各界聲音以形成共識。本市就前瞻基礎建設計畫五大面向亦提出對應項目，其中軌道運輸之大臺中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸等已被中央納入。水環境部分，綠川、柳川整治成功也得到水利署肯定，水利局接續提出水環境改善、水患治理及水資源永續等計畫，我已請臺中市 8 位立委共同聯名爭取中央支持，奠定未來城市水治理基礎。另外，鑑於此次前瞻基礎建設多將透過競爭型計畫作業，因此請李賢義副秘書長會同研考會，召集跨局處會議，針對本府可爭取之計畫進行盤點，也請臺北聯絡處協助各局處向立委進 | 研究發展考核委員會<br>本府各機關<br>財政局<br>地政局<br>法制局<br>地方稅務局<br>主計處<br>民政局<br>環境保護局 | 研究發展考核委員會：<br>一、106 年 4 月 11 日由李副秘書長主持召開「爭取前瞻基礎建設計畫研商會議」，針對本府爭取前瞻基礎建設計畫之程序與策略方針進行研商，依中央五大面向建設計畫設定本府主政機關，並盤點可向中央爭取之競爭型計畫，於 4 月 25 日彙送本會，陳報市長。<br>二、各機關亦隨時與中央權責部會保持聯繫，俾利第一時間掌握最新進度，並同步備妥各項欲爭取計畫的說帖，透過本府臺北聯絡處積極向友好立委請求協助，於適當時機進行遊說，以全力爭取中央資源，挹注市政建設。<br><br>本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>行遊說，同時備妥說帖，全力爭取中央資源，挹注市政建設。</p> <p>二、中央目前正研議《財政收支劃分法》修正草案，草案中研訂營業稅收 100% 做為地方財源，先入國庫後，再透過統籌分配稅款回到地方。新版財劃法除了以「基本建設需求指標」作為分配指標外，也新增 3 項重點：</p> <p>(一) 對高污染產業的縣市或設置焚化爐等設施，給予較高的補助款做為回饋：針對臺中火力發電廠的空污問題，本市需即時向中央反映並爭取更多中央補助款。</p> <p>(二) 地方政府招商表現與分到的統籌分配稅款成正比：這樣的分配標準，有利於臺中最近的經濟推動及招商成果。</p> <p>(三) 對於總公司和分支機構、工廠分設在不同縣市者，例如臺電總公司設在臺北，污染卻留在臺中，因此新法應該考量類似狀況，落實環境正義，避免出現統籌分配不均、不公平的情形。</p> <p>為反映本市經濟環境並爭取較優之統籌分配稅款分配公式，我請李賢義副秘書長擔任「新版財稅法策略小組」召集人，由地稅局陳進雄局長負責主要幕僚工作，會同財政局、主計處、法制局、地政局以及研考會等局處首長，共同研商並擬出最完整的策略和對策，提供中央擬定新版財政收支劃分法試算上之參考。</p> <p>三、空污防制是目前全臺關切的問題，有賴中央與地方攜手合作，本市對此也早於中央，極力減輕空氣污染問題。我們</p> |      | <p>財政局：<br/>本府李副秘書長主持之「新版財政收支劃分法策略小組」第 1 次研商會議於 106 年 4 月 19 日召開，本局配合與會共同研議。</p> <p>地政局：<br/>本府李副秘書長主持之「新版財政收支劃分法策略小組」第 1 次研商會議於 106 年 4 月 19 日召開，本局已蒐集相關資料及研擬發言意見，與會討論，協助研議策略。</p> <p>法制局：<br/>本局配合研商擬定相關策略，以供中央作為新版財政收支劃分法試算上之參考。</p> <p>地方稅務局：<br/>本府李副秘書長主持之「新版財政收支劃分法策略小組」第 1 次研商會議於 106 年 4 月 19 日召開，共同研商並擬出最完整的策略和對策，以提高本市獲配統籌分配稅款。</p> <p>主計處：<br/>有關因應《財政收支劃分法》修正對策，本處配合研擬。</p> <p>民政局：<br/>訂定「臺中市政府民政局 106 年宗教場所節能減碳實施計畫」，</p> |



## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                            | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 透過補助策略，期望 108 年能汰除 100 萬輛二行程機車及淘汰 1,000 座商用鍋爐；除了補助，我們也積極宣導與改變人民觀念，以今年宮廟與陣頭遶境為例，有別於以往傳統鞭炮，造成煙霧瀰漫、紙屑滿地情形，今年已減少許多；當然，為提升空氣品質，仍需持續積極與宮廟及民眾溝通、改變觀念，以減輕空污問題，提升市民生活品質。 |      | <p>並規劃各項實施項目如下：</p> <p>一、團拜一炷香</p> <p>二、環保慶典鞭炮減碳-電子鞭炮、環保禮炮</p> <p>三、民政局網頁建置低碳專區</p> <p>四、減爐敬神明</p> <p>五、拜拜少用紙錢 響應集中燃燒</p> <p>六、舉辦低碳座談會</p> <p>七、空氣緊急惡化應變機制</p> <p>八、臺中、彰化、南投、苗栗四縣市宗教場所低碳認證</p> <p>九、空氣品質宣導旗幟推廣</p> <p>十、29 區宗教團體減碳成果呈現</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、加強辦理二行程機車汰舊工作，目前已淘汰 6 萬 8,398 輛，共計減少 PM10 34.61 公噸、PM2.5 28.08 公噸，預計於 108 年能汰除二行程機車 12 萬輛，可減少 PM10 為 60.72 公噸、PM2.5 為 49.27 公噸，相當於種植 309 萬株樹，23 座臺中都會公園之固碳量。</p> <p>二、汰換鍋爐補助無上限及鍋爐加嚴排放標準促使業者將鍋爐從燃油改為燃氣，目前已有 17 家業者改用燃氣鍋爐並向本市申請補助，總補助金額為 328 萬 8,624 元，共計減少 PM2.5 2.36 公噸。預計於 108 年能汰除鍋爐 181 座，可減少 PM2.5 63 公噸。</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承辦機關  | 辦理情形                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 三、宗教場所紙錢集中及減量，本市自 101 年起由各區清潔隊執行紙錢集中清運作業，紙錢減量集中燒成效六都第一，105 年集中量高達 3,186.37 公噸，為臺北市等其他 5 都的 2~6 倍。另，宗教場所推行一爐一香共計 769 家，減少 9,236 萬 8,230 枝燃香；推行環保鞭炮共計 308 家宗教場所、推行不放鞭炮 319 家，共計減少 PM2.5 14.88 公噸、NOx 4.23 公噸。 |
| 04 | <p>市政建設運作，有極佳的成績：</p> <p>一、教育部閱讀評比全國第一：市政建設不是只有硬體，軟體也很重要，教育文化就是其中重要的部分，在市府努力下，積極興建、整建圖書館，或採取鼓勵借書等相關措施，因此本市推動閱讀活動成效卓越，也得到閱讀評比全國第一的肯定；此外，去年本市各圖書館借閱圖書總數也已突破千萬冊，不僅代表市民已將閱讀變為生活習慣的一部分，也代表臺中已成為書香文化城。</p> <p>二、首創「臺中市 Maker 夢想行動教室」：我們致力推廣創客教育，藉此培養做中學的創客精神，因此市府提供臺中市 50 所偏鄉國中小學線上預約「臺中市 Maker 夢想行動教室」，並進一步巡迴全市各校。在 Maker 教室裡，孩子們可以體驗 VR 虛擬實境、3D 列印模型製作、Zenbo 機器人互動、手做工具應用等課程的夢想行動車，讓教育更活潑，也讓孩子更願意在互動中快樂學習，這也是技職再造與產學合作的基礎。</p> | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。                                                                                                                                                                                             |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 承辦機關                   | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | <p>上週本人特別向蔡總統分享本市在推動新南向政策的各項成果，得到中央的肯定，包含：</p> <p>一、東協廣場功能增加，除了國際移工的生活照顧服務中心，還有東協四國駐臺辦事處巡迴服務中心設置、東協廣場結合綠川整治展現中區再生成果，除了促進文化交流外，更希望讓新住民與移工對臺中有家的歸屬感。</p> <p>二、積極開拓新航點，除了臺中到越南胡志明市的直航新航點，未來也將努力增加泰國、新加坡等航點；此外，名古屋中部國際機場與臺中國際機場簽訂姊妹機場，各項作為都是臺中國際化具體的行動，尤其搭配明年的 2018 世界花卉博覽會，將是行銷臺中的最好契機，也是讓臺中躍上世界舞臺的最佳利器。</p> | <p>本府各機關<br/>觀光旅遊局</p> | <p>本府各機關：<br/>遵照辦理。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、為引進入境旅客並擴大中臺灣觀光效益，本局自 104 年起即積極推動「中進中出」國際旅遊模式，協調國際航空公司開拓亞洲 3 至 5 小時的航點；並於 105 年 11 月 25 日在臺中國際機場召開「臺中國際機場發展與臺中觀光資源說明會議」，邀請國際廉價航空公司代表參訪場站設備並簡報中臺灣觀光資源，期能積極促成臺中成為廉價航空營運中心之目標。</p> <p>二、本局努力推動新增航班航點成果豐碩，國際航班數自 104 年至 106 年 3 月底由 58 航班成長到 77 航班，國際航班成長率達 33%。104 年至 106 年 4 月底止，成功開拓 11 處新航點(104 年為國際航點為仁川、大阪、大分、長崎，兩岸航點為成都、瀋陽、常州、武漢、揭陽，105 年國際航點增加名古屋，兩岸航點增加無錫)，106 年更進一步達成目標如下：</p> <p>(一)106 年 1 月 15 日越捷航空加入經營臺中至越南胡志明市航線，臺中胡志明航點每周增加 4 班。</p> <p>(二)106 年 3 月 29 日臺灣虎航加入經營開航臺中至澳門航線，臺中澳門航點每周增加 7 班。</p> <p>(三)臺中國際機場更於 4 月 6 日與名古屋中部國際機場締結</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                            | 承辦機關  | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <p>為姊妹機場，成為名古屋在亞洲的第一個姊妹機場；兩城市包機直飛也從「不定期」提升為「每週定期 3 班」，可望為彼此帶動另一波國際交流。</p> <p>(四)越捷航空轉投資之泰國越捷航空公司預計於 106 年 7 月開航臺中-泰國曼谷航線，臺中曼谷航點每周增加 3 班。</p> <p>(五)華信航空臺中-越南河內航線預計 106 年第四季由每周 3 班增加至每周 7 班，增加 4 航班。</p> <p>三、本局亦持續拓展新加坡及馬來西亞市場，開發「一程多站」客源，善用香港國際轉運樞紐功能及香港往來星馬航班眾多之利基，吸引星馬旅客過境香港在前往臺中旅遊，甚至將遊程延伸至澎湖離島等地區。</p> <p>四、本局將賡續配合交通部民用航空局整體發展計畫，積極協助各家航空公司由不定期包機航班發展為定期包機與定期航線相關推動工作。</p> |
| 06 | 甘地曾言：「一個國家的道德水準，看它對待動物的態度便可知道」，因此，善待動物的社會才是真正文明的社會。寵物議題近年來備受關注，本市更有超過十分之一家戶的市民家中飼養寵物，因此把寵物視為家人的生命教育就相當重要。由於每年的 4 月 4 日是世界流浪動物日，我們自 4 月起也舉辦「2017 好主人 in 臺中」系列宣導活動，有一系列宣導講座與諮詢課程可供參考。此外，本市的動保成績相當亮眼，去年榮獲農委會「全國動物保護業務及收容管制業務」第一名的「雙特優」，並獨得「繁殖控制績效最佳獎」、「裁罰率提升最佳獎」。目 | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 承辦機關                               | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 前更結合民政系統普查流浪犬數量，盼讓鄰里長接納流浪動物，並持續與動保團體合作稽查棄養、虐待案，分工管理。我認為要營造寵物友善城市，需做到兩點，第一是市民觀念的改變，讓民眾將寵物視為家庭的一份子，珍視牠的生命。第二是政策執行之配套措施，從源頭管理進行結紮絕育，以認養代替購買，將動保問題轉化為機會，提升動物保護水準。而為避免更多流浪動物出現，除了落實結紮工作，讓犬貓繁殖率下降外，後續原地重放或對於具攻擊性流浪動物落實異地安置的評估也相當重要，藉由各項措施推動，促進人與動物的和諧相處。                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 07 | <p>針對今日農業局專案報告「臺中市動物保護成果及策進作為」裁示如下：</p> <p>一、生命教育觀念的扎根相當重要，請研議透過舉辦夏令營、冬令營等活動，讓孩子把愛護動物的觀念帶回家，帶動整個家庭一起愛護動物，讓動物保護不只是社會議題，更成為一種生活實踐。</p> <p>二、動物保護工作需要全民的共同參與，為能使動保意識逐步內化成市民的生活觀念，請農業局、教育局、新聞局等局處進一步思考，鼓勵結合民間團體，舉辦動物保護主題活動(生命教育講座、流浪動物園遊會、路跑活動等)，邀請民眾參與，本人也會以行動支持這樣的計畫，為友善動物盡一份心力。</p> <p>三、請農業局研議增加寵物認養地點與時間，並利用網路推廣，同時為免附近居民對清潔問題產生疑慮，也請先行研</p> | <p>教育局<br/>農業局<br/>新聞局<br/>建設局</p> | <p>教育局：</p> <p>有關指示「鼓勵結合民間團體，舉辦動物保護主題活動(生命教育講座、流浪動物園遊會、路跑活動等)」乙案，本局辦理情形如下：</p> <p>一、針對為鼓勵各校校犬結合生命教育之相關主題活動或課程，本局訂定「106 年度臺中市校園友善犬認養計畫」，本市有意願認養校犬或已有校犬之市立高級中學、國民中學及小學已提送計畫至本局，由本局審核並結合教育部國民及學前教育署之「補助地方政府及國立暨私立高級中等學校校園友善犬試辦計畫」補助學校經費，以落實動物保護及生命教育內涵。</p> <p>二、另本局將配合農業局辦理之動物保護活動營隊，提供活動場地及鼓勵有育養動物家庭踴躍參加，以提升家庭動物保護意識，實踐社會動物保護權利，營造友善動物城市。</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>議配套措施；另外，請建設局加強設置寵物公園及寵物友善專區，使本市成為飼主與毛小孩宜居樂活城市。</p> <p>四、動物之家后里園區緊鄰環保公園，請儘早規劃，以利結合本市國際花毯節及 2020 年世界蘭花會議等，創造花、動物與人類生命和諧主題意象，以活化環保公園及增加本市觀光熱點。</p> |      | <p>農業局：</p> <p>一、動物保護工作需要全民的共同參與，為能使動保意識逐步內化成市民的生活觀念，本局訂 106 年為「好主人年」，辦理各式講座及教育課程，包含動物生命關懷親子系列講座、飼主犬隻行為教育訓練、汪星人小學堂、犬貓大哉問-互動分享會、飼養「停、看、聽」等課程，加強宣導犬貓應辦理寵物登記、絕育及建立好教養、不放養等飼主責任觀念。</p> <p>二、本市 105 年度犬貓認領養率達 82%，106 年度將持續加強辦理，增加認領養地點及多元認養方案：</p> <p>(一)認養地點：固定認養地點除本市動物之家外，歷年皆與中途動物醫院、愛心小站配合，本年度加強異業結盟合作益起認養吧、孤狗家庭等計畫，拓展認養空間；另於本市第二認養會場(文心森林公園)不定期舉辦大型認養宣傳活動，並配合市府各項活動設置認養宣導攤位，綜上方案預計 106 年度可達 150 個認養地點。</p> <p>(二)推廣認養：動物保護防疫處網頁每日更新認養犬貓資訊並發布相關新聞稿，經營社交網站「一起認養吧」粉絲專頁，利用廣播託播等行銷臺中米克斯。</p> <p>三、本市動物之家后里園區興建工程，目前已進入設計規劃階段，園區發展定位為流浪動物到永久家庭間的中繼轉運站，以生命教育為主軸，融入人文及綠建築的設計理念，</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>預計 107 年動工、108 年落成，目標成為國際指標性收容所。</p> <p>新聞局：</p> <p>有關動物保護工作，本局透過下列管道協助宣導，使動保意識逐步內化成市民的生活觀念：</p> <p>一、優化公車站體燈箱廣告：刊掛 20 面動物保護廣告宣傳燈片。</p> <p>二、爽報全版廣告。</p> <p>三、臺中好生活平面廣告。</p> <p>四、臺中新聞月報訊息露出。</p> <p>五、市府 LED 電視牆跑馬文字宣傳。</p> <p>六、各戶政事務所電視牆：於 106 年 3 月 22 日函請各地政事務所、戶政事務所、公所、衛生所等，以網站 LED 電子看板或電視牆播送相關宣傳文字及圖檔。</p> <p>七、市長社交網站(臉書)。</p> <p>八、市府通訊軟體(Line)。</p> <p>建設局：</p> <p>目前本市寵物公園計 1 座，位於東區泉源公園內，為改善飼主與毛小孩活動空間，本局刻正辦理改善工程，主要為區分大、小狗區及增加遮蔭，預計 6 月中完成；另文心森林公園改善工程，亦規劃設置寵物專區；未來除將加強現有寵物公園設施之</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 承辦機關                                         | 辦理情形                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              | 維護外，並研議於公園內設置寵物友善專區，以提供飼主及寵物更完善之休憩空間。                                                                                    |
| 08 | 有關地政局 4 月 9 日召開「烏日九德地區區段徵收」意願調查說明會，本案由於都市計畫書規定區段徵收開發期限將屆滿，如未於 107 年 5 月前執行開發作業，土地使用分區將依原 91 年烏日都市計畫三通發布實施前的原使用類別，回歸為農業區，為保障所有權人權益，因此召開說明會，積極爭取土地所有權人同意進行區段徵收作業，當日共有超過 150 位土地所有權人踴躍參加。針對本案，抵價地發還比例將維持 50%，與第 13 期市地重劃區領回土地面積比例相同，民眾權益不因辦理區段徵收而損失，若改採市地重劃方式，原土地坐落於公共設施用地時，重劃後分配土地位置將無法自行選擇。相較之下，區段徵收配回抵價地由地主自行抽籤選配，選擇較為自由，更符合民眾需求。本府採一貫與民同在之想法，站在地主角度為民設想，未來並請持續與民眾溝通，作為後續區段徵收推動參考。 | 地政局                                          | 地政局：<br>本市「烏日九德地區開發案土地所有權人參與區段徵收」意願調查說明會已於 106 年 4 月 9 日於本市烏日區僑仁國小辦理完竣。本意願調查表回收期限為 106 年 4 月 24 日，後續俟意願調查結果評估未來辦理方式。     |
| 09 | 為打造智慧機械產業發展腹地與示範場域，市府將「神岡豐洲科技工業園區第二期」打造為智慧機械園區。上週張副市長在行政院會中，建議環保署和內政部協助加速審查二階環評以及開發計畫書，並請國產署協助合理評估土地市價，降低土地開發成本，提供產業更有利發展的環境，獲中央各部會正面回應。上週末，我也邀請臺北市林欽榮副市長分享智慧城市經驗，我認為智慧城市需要市民共同參與治理，而非僅以政府提                                                                                                                                                                                        | 民政局<br>教育局<br>社會局<br>衛生局<br>文化局<br>研究發展考核委員會 | 民政局：<br>未來本府研考會(資訊中心)召開「智慧城市」相關會議，本局將出席與會及配合辦理。<br><br>教育局：<br>一、為建構智慧城市，推展數位教育，本局目前措施如下：<br>(一)建置校園網路，提升無線覆蓋率：本市所轄公立國中小 |



## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>供服務為主體。以 1999 為例，其重要性在於它扮演雷達角色，能偵測市民最基本迫切需求；以區公所為例，錢權下放，公所變身為小市府，解決里長反映的基層問題；這些都是以民為本的概念，因此未來有關智慧城市的相關會議，請研考會邀集社會局、衛生局、民政局、文化局、教育局共同與會，不侷限於硬體建設，從市民需求角度切入，全方位提供政府服務。此外，市府規劃成立的數位治理局，雖以數位治理為名，但其實數位服務的提供也是重要環節，本人期許未來以數位治理及數位服務(digital governance and digital service)為宗旨，將數位服務納入數位治理，凸顯未來治理趨勢應是對市民作各種創新服務，改變官本位為民本位的概念，並以 open data、open government 為核心，重新建立政府角色，猶如「治大國如烹小鮮」，使市政運作通暢順利。</p> |      | <p>各校無線網路已陸續建置，目前以偏鄉地區學校為優先，編列預算逐年提升校園無線網路覆蓋率。</p> <p>(二)推廣行動教學，利用載具活潑化：除爭取教育部相關計畫補助(106 年本市受補助學校增加 3 校)外，積極提升本市行動載具之普及率。</p> <p>(三)加強資訊安全，機房資料存雲端：配合政府雲端服務發展策略，規劃依資訊設備汰換期程將所屬中小學機房資訊服務自 107 年起陸續集中至本局，以提升整體資源使用率及節省能源效率。</p> <p>二、其餘須由本府整體規劃事項，本局賡續配合本府研考會(資訊中心)規劃辦理。</p> <p>社會局：<br/>未來本府研考會(資訊中心)召開「智慧城市」相關會議，本局將請有關人員與會並配合辦理。</p> <p>衛生局：<br/>本局積極配合辦理。</p> <p>文化局：<br/>未來本府研考會(資訊中心)召開「智慧城市」相關會議，本局將出席與會及配合辦理。</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、依照指示，未來有關智慧城市的相關會議，將邀集社會局、衛生局、民政局、文化局、教育局共同與會，就智慧健康、數位文化、智慧產學人才方面以市民需求角度提出相關規劃，全方位提供政府服務。</p> <p>二、在 open data、open government 方面，這兩年本府主動積極釋出政府資料，開放資料集從 160 項大幅躍升為超過 1000 項，包含生育保健類、就醫類、生活安全及品質類、公共資訊類、交通及通訊類等 15 大類別。不只量的增加，本府也建立開放資料稽核機制與每季定期召開檢討會議，逐步朝質的提昇方向邁進。此外，今年也預計將採用 OKF 的開放資料平臺共通架構 CKAN(Comprehensive Knowledge Archive Network)為基礎來進行系統改版，提供簡便資料瀏覽、發布、分享、查詢以及儲存等功能。</p> <p>三、未來數位治理局成立之後，將以數位治理及數位服務(digital governance and digital service)為宗旨，把數位服務納入數位治理，具體加強市府各機關間相關資訊的溝通、協調並落實資訊資源整合以提升市政整體服務效能。本府現正規劃建置「智慧應變暨交控中心」，除橫向整合本府相關機關資源，掌控事件全程處理進度之外，在縱向方面運用物聯網及大數據分析深化民眾服務，同時提供市政決策輔助。數位治理局在開放資料業務上將扮演跨局處溝</p> |

## 臺中市政府第 290 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 10 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 通、協調、整合及推動的主動積極角色，進一步實現智慧生活應用與城市數位治理，使市政運作通暢順利。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | 我一直認為市政運作以積極作為、勇於承擔、妥善溝通作法為之，有關近日東山路地下道封路填平，由於交通維持計畫未通過而可能宣布延期的事件，我請林陵三副市長協調並弭平民怨。林陵三副市長也表示，雖然地下道填平主責機關為鐵路改建工程局，但既然地下道位處臺中境內，市府就必須苦民所苦，站在市民立場，與鐵路改建工程局積極溝通、協調。同時，市府已協調鐵改局將東山路、太原路地下道填平工程時程錯開，以降低對當地交通的衝擊。另外，由於鐵改局明年要完成 18 處地下道填平，勢必對交通造成嚴重衝擊，因此全市每一個地下道填平工程，請交通局進行滾動檢討，掌握每一案工期的交通維持計畫，讓彼此不互相干擾，以減少對市民生活上之影響。 | 交通局  | <p>交通局：</p> <p>一、本市地下道填平作業：由本府建設局主辦，交通部鐵路改建工程局(下稱鐵工局)代辦。其中，建設局辦理 6 處，鐵工局辦理 18 處，總計 24 處。本局將持續追蹤地下道填平進度，並與鐵工局保持密切聯繫，要求鐵工局確實依交通維持計畫進行工程各項作業以降低交通衝擊，各地下道施工期程亦不得重疊，施工前將周邊平交道恢復為一般道路，相關小型或機車地下道先填平、恢復通行，俟替代道路先行完工再進行填平工程，輔以路面導引牌面分流車輛行駛路線，以減少對民眾的不便。</p> <p>二、北屯區東山路地下道填平工程：交通部鐵路改建工程局於日前辦理會勘及施工前地方說明會後，初步已與地方達成共識，交通局對於交通維持計畫審查採條件式通過，已於 4 月 15 日進場施工。</p> <p>三、鐵工局應在地下道封閉前，開通替代道路東光路 822 巷及東山路地下道側車道，並鋪設告示牌面，同時補充各工區及替代道路範圍內義交配置；而因應施工期間公車改道，鐵工局也應妥善規劃臨時站位，並安排接駁車等多項交通配套措施，方可進場施工，以降低對當地交通的衝擊。交通局將持續督導鐵工局觀察區域交通狀況，進行滾動式檢討，並作最適當調整，降低施工所帶來的不便。</p> |

## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承辦機關  | 辦理情形            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 01 | 各位同仁早安！由於市長北上參加「前瞻基礎建設特別條例草案－軌道建設」公聽會，因此由我代為主持市政會議。近期，本市爭取前瞻基礎建設計畫有成，原因在於市府團隊早在 2 年前即研擬旗艦計畫，以此為基礎擬定計畫爭取中央預算，所以事半功倍，在在印證了機會是留給準備好的人。另外，也感謝研考會於時間有限的情形下，迅速將相關資料彙整提送，在此期許各機關能持續積極爭取中央資源，共同為臺中的未來奠定基礎。                                                                                                                                                                              | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |
| 02 | 上週以來，立法院經濟委員會已陸續舉辦 3 場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，包括綠能建設、水環境建設與數位建設；本週將再舉行軌道建設、城鄉建設與總體面等 3 場公聽會。前瞻基礎建設對本市的發展相當重要，不僅各縣市努力爭取，林市長也在上週三親自出席水環境建設公聽會，市長在會場上也特別強調：「治水不分顏色！早做，比晚做好；一次做，比分期做好；該做的，就把它徹底做好！」。本市提出的水環境計畫，分為水與安全、水與環境、水與發展等 3 大主軸，不僅深具前瞻性，也具有擴大內需的效果，可以創造就業機會及刺激經濟，總經費約 184 億元。這些建設完成後，預估受益人口將達到 70 萬人(約本市 1/4 的市民)，除了祈請中央支持本市提出的水環境計畫，為督導各局處戮力爭取，李副秘書長也在上周主持召開「爭取前瞻基礎建設計畫研商會議」，在此提醒各局 | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承辦機關  | 辦理情形            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|    | 處，務必依會議結論積極與中央聯繫，也請進行資源盤點後將提案計畫依限送給研考會統整，以利本市爭取前瞻計畫之進行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                 |
| 03 | <p>除了前瞻基礎建設，上週地方與中央攜手合作事項與大家分享：</p> <p>一、中央與地方合力推動共同改善空污：上週行政院院會，林全院長宣布啟動空污防制策略對策，將在 3 年內投入 2,150 億元，全力改善空氣品質、降低 PM2.5 濃度。由於空氣污染是全民共同關心的議題，市長向來極為重視，除了親自出席院會，建請中央督促臺電，比照林口電廠更新設備，也期盼中央加速修法，讓地方能更順利推動改善措施。此外，市長也對臺電表達 3 項期待，分別是希望臺中電廠 2020 年的生煤用量能減少 4 成，從 2,100 萬噸減到 1,260 萬噸；四部老舊燃煤機組能換成天然氣機組，以及將露天堆煤場改為室內煤倉。另一方面，本市對於空污防治向來不遺餘力，除已成立跨局處空污減量小組，推動數十項空污改善及防制措施，其中更有近 20 項屬全國首創或領先。另外也訂定「綠色三法」（「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」、「臺中市空地管理自治條例」、「臺中市發展低碳城市自治條例」），同時擴大鼓勵業者將鍋爐從燃油改為燃氣，配合執行稽查，有效減少細懸浮微粒及硫氧化物。此外，為能符合市民解決空污問題的殷切期待，</p> | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 承辦機關                               | 辦理情形                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>針對中央訂定 PM2.5 年平均濃度減量目標，後年為 18 微克/立方米的標準，市長也特別建議中央，可衡量時程及目標設定，共同朝 PM2.5 於 2020 年降至 15 微克/立方米努力。</p> <p>二、加速降低臺中供水系統漏水率：目前正值全臺水資源缺乏之際。面對氣候變遷的威脅，要確保水資源不虞匱乏，除了開源，更要積極節流。上週五(4 月 14 日)自來水公司為了降低臺中市漏水率，由郭董事長率隊前來市府拜會，並舉辦記者會，介紹即將引進臺中供水系統之自來水管線監控模式，即導入「進階式水壓管理」、「主動漏水控制」、「智慧水網管理」、「管線設備資產強化」等模式，做為未來長期漏水管理基礎，期望降低大臺中自來水漏水率。自來水公司預計每年投入 8 億元進行舊漏管線汰換，並計畫於 8 年內(104 至 111 年)汰換管線 640 公里。未來，市府責無旁貸，將會與自來水公司共同努力，預計 111 年 10 月，每日將可減少 7.9 萬立方公尺的供水損失。此外，在市府向中央提報計畫爭取經費的「前瞻基礎建設－水環境建設」，也涵蓋河川整治、親水環境及水資源回收利用等，期待打造本市成為永續發展的韌性城市。</p> |                                    |                                                                          |
| 04 | <p>近期重要市政：</p> <p>一、加強高美濕地管理維護：高美濕地每到假日總是吸引大批民眾朝聖，當地人看好商機，不但卡位設攤，一整排停車</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>建設局</p> <p>交通局</p> <p>觀光旅遊局</p> | <p>建設局：</p> <p>目前本局於高美濕地周邊辦理案件說明如下：</p> <p>一、高美遊客服務中心暨體驗館(公 68)相關工程：</p> |

## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承辦機關                                    | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>場更是全部違法。為能杜絕高美濕地的種種亂象，本府去年已召開會議，並明確劃分各機關權責，請各權管單位就停車場興建、周邊環境、後續 OT 案、當地攤販管理、管理中心等問題積極處理。高美濕地位於臺中轄區，市府本就責無旁貸，針對本案我會再觀察 1 至 2 星期，視情形決定是否再次召開會議，因此請各單位積極主動辦理。</p> <p>二、加強跨機關橫向聯繫：臺中車站百年慶活動在經發局及文化局等局處分工協力下熱鬧展開，惟水利局由於近期進行柳川汛前維護，因此水岸區暫時禁止遊客參觀，使得參與臺中百年慶活動的遊客未能欣賞柳川的美景，顯得美中不足。未來，為能擴大大本市重大活動舉辦效益，除請主政機關做好跨機關的橫向聯繫外，也請研考會協助提醒，以本次事件為借鏡，讓市府資源發揮最大效益。</p> <p>三、2017 臺灣文博會，臺中館展現軟實力：2017 臺灣文化創意產業博覽會，將在 4 月 19 日起至 23 日在臺北華山文創園區登場。本市匯集 20 家在地文創業者、工藝師、設計公司，以「花沁藝」為主題前往參展，展出作品結合花與工藝，呈現「花茶器、花食器、花用器、花玩器」四大展品主題。為因應本市即將舉辦之 2018 世界花博，這是徵選的文創作品中，許多創作者除了創意、實用，還有以花卉為意象，也是為 2018 花博暖身。此外，臺中嚴選的作品除了在國內展出獲好評，在國際展覽中也常常得獎，甚至列入航空公司選購清單，可說是行銷臺中及 2018 世界</p> | <p>警察局<br/>研究發展考<br/>核委員會<br/>本府各機關</p> | <p>(一) 遊客服務中心暨體驗館所有工程已全部驗收完成，目前在結算中。</p> <p>(二) 遊客服務中心暨體驗館外部空間已開放使用並由本局第三工務大隊維護管理，內部空間待 OT 廠商進駐後開放。</p> <p>(三) 遊客服務中心暨體驗館正前方私人土地徵收部份，已取得全部所權人的同意書，目前正簽辦付款及辦理權利轉移中，預計 6 月底完成土地取得所有程序。</p> <p>二、高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程(公 69)，於 105 年 12 月 30 日開工，預計 106 年 8 月底前完工，目前依進度執行中。</p> <p>三、清水區高美濕地遊客服務中心及體驗館(公 68)與南側公園暨轉運停車場(公 69)委外營運移轉專案管理案，於 106 年 3 月 2 日簽約，目前辦理政策公告內容審查中。</p> <p>交通局：</p> <p>一、為維護及提高民眾良好之停車品質，本局針對高美濕地周邊違規經營收費停車場部分已依《停車場法》於 4 月 16 日派員現地稽查，共查獲 7 家業者收費，當場處 3 千元至 1 萬 5 千元罰鍰；惟高美溼地周邊土地多為農業區用地，除非有興辦事業計畫向農業主管機關申請核准，始能開闢停車場，目前本局尚無於高美濕地核准民間設置收費停車場，對此，本局將持續前往稽查處分，以保障付費停車民</p> |

## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>花博最好的途徑。除了在此表達肯定，也歡迎市民朋友到文博會參觀臺中館，認識本市優質的創意設計作品。</p> <p>四、臺中車站百年慶，都市計畫創榮景：今年對本市而言獨具意義，恰好是臺中車站第二代站體、第二市場及七媽會的一百週年，因此，本府特別舉辦系列慶祝活動。上週六、日(4 月 15、16 日)是臺中車站的「綠空鐵道音樂市集」活動，現場有特色攤位擺設與音樂會演出，熱鬧非凡。此外，本府舉辦百年慶活動，除了期盼再現百年風華，同時也是臺中的文藝復興運動，我們透過「存舊立新」方式，將過往珍貴文化善加呈現，陶冶臺中成為名副其實的文化城。另一方面，更是要建構下個世代的百年願景，搭配鐵路高架化及文化城中城專案，提出「大車站計畫」，將周邊低度利用的公有土地變更為車站專用區，以「共站分流」概念，整合火車站、市區公車、客運轉運站、雙港輕軌捷運站，打造一個大眾運輸的立體廊道的同時，也奠定未來的發展基礎。</p> <p>五、臺中媽祖國際觀光文化節，百年宮廟再現風華：《國家地理》雜誌 2017 年 4 月號特別刊登由國家地理人文攝影大師麥可·山下(Michael Yamashita)所拍攝的媽祖遶境進香報導，透過鏡頭，讓素有「世界三大宗教活動之一」美譽的大甲鎮瀾宮天上聖母遶境進香活動躍上國際媒體，也代表對本市深厚文化底蘊的肯定。這項活動在每年農曆 3 月間舉行、長達為 9 天 8 夜，吸引上百萬的民眾跟隨，是臺</p> |      | <p>眾之權益。</p> <p>二、另有關高美濕地周邊停車席位不足乙節，本府建設局於高美濕地遊客服務中心(公 68)規劃附設停車空間已完成，可提供大客車 2 格、小客車 87 格、機車 81 格，並於該服務中心南側之公園用地(公 69)亦規劃提供小客車 468 格、大客車 50 格、機車 140 格，預計今年 8 月完工，本局基於市府一體施政，後續將積極配合建設局協助檢討交通動線及設置接駁導引等設施，以期提供遊客優質的旅遊品質。</p> <p>觀光旅遊局：</p> <p>一、本局業於 105 年 7 月 1 日奉林副市長陵三指示擔任高美濕地整體發展工作小組觀光發展統籌機關，並於 105 年 8 月 1 日、9 月 6 日、10 月 14 日及 11 月 24 日召開高美濕地整體發展工作小組研商會議，訂定本府各機關單位權責分工，並請各權責機關針對列管事項定期回報辦理進度。</p> <p>二、本局業於 106 年 2 月 18 日召開在地座談會、3 月 23 日辦理專家訪談及 3 月 30 日至臺南市臺江國家公園會勘考查，彙整各方對高美濕地觀光發展意見，以利本局後續規劃參考。</p> <p>三、另有關高美濕地觀光發展願景擘劃，本局將以短期-適性發展、中長期-總量管制及永續發展做為發展目標，敦促各權責機關單位逐步完成永續觀光發展目標。</p> |



## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                        | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>灣一年一度的宗教盛事，尤其 2010 年，媽祖文化被聯合國教科文組織(UNESCO)列入人類非物質文化遺產代表名錄，這樣的特有文化值得我們好好珍惜。而 2017 臺中媽祖國際觀光文化節一百年宮廟風華活動，也將分別於 4 月 15、17、18 日晚上 7 點熱鬧展開，歡迎市民朋友一同走訪各宮廟感受媽祖文化的無窮魅力！</p>                                       |      | <p>警察局：</p> <p>一、查本案攤販均設攤於高美濕地主要通道(高美路及美堤街)旁單側國有地及私人農地上，未有設攤於道路範圍情事。</p> <p>二、本局針對假日及連續假期遊客激增時段，均編排警力與當地義警，持續執行交通疏導及違規攤販取締，如有擺攤於道路上違規情形，本局將嚴格執行取締及告發，以維交通安全與秩序。</p> <p>研究發展考核委員會：</p> <p>本會業於 106 年 4 月 28 日中市研展字第 1060005194 號函本府各機關規劃辦理重大活動，應加強橫向聯繫，俾周延圓滿並達到預期效益。</p> <p>本府各機關：</p> <p>遵照辦理。</p> |
| 05 | <p>交通局「虹揚橋調撥車道改善成效」工作報告：此次調撥車道措施已有效改善回堵至臺 74 主線及周邊的路況，在此感謝道安會報顧問的建議，以及交通局、警察局、建設局的通力合作。另外，環中路右轉上橋彎道處原先有 2 根電桿，原本依照臺電流程，要 2 個月以上才可遷移完畢，但經本府現場勘查，移動一根電桿即可，使得以加速處理流程，這也是從交通工程處理與交通管制措施雙方面著手，一步步改善本市的交通的實例，</p> | 交通局  | <p>交通局：</p> <p>一、本局實施虹揚橋調撥車道改善，未來除了持續觀察該路口車流狀況，也將此成功經驗運用於其他易壅塞地點與重要路口。如五權西路與環中路口，於上下班尖峰時段車流量較大，並且產生壅擠現象，故本局依車流特性與尖離峰時段不同，已設計不同時制於尖離峰時段切換使用，來降低尖峰時段壅塞情形。</p>                                                                                                                                        |

## 臺中市政府第 291 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 17 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                       | 承辦機關       | 辦理情形                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 針對市府同仁齊心努力贏得市民肯定，在此表示謝意。此外，長久以來，本市的路口紅綠燈秒數向來一致，因此無法因應上、下班尖峰時段的車流量進行調整，對此，為減緩本市上下班尖峰時刻的交通壅塞的情形，也請交通局進行紅綠燈秒數彈性調整措施的研議。另外，虹揚橋調撥車道有成，後續也請持續進行向上路路口、臺灣大道路口的改善，並思考擴大至其他易塞車路段實施的可能，全力改善本市的交通壅塞問題。 |            | 二、向上路同樣為進出工業區的重要路口，為改善向上路下班尖峰由精密科學園區及工業區往市區之車潮，本局將借鑑虹揚橋調撥車道之經驗，研議於下班尖峰 17 時至 19 時調撥對向一車道以紓解往市區之車流，並一併檢討時制計畫，以達交通改善之效。 |
| 06 | 客委會「臺中市 2017 客家桐花祭」工作報告：為呼應中央政策，請客委會將桐花季與中央浪漫臺三線政策進一步連結，串聯沿線客庄產業、觀光及文化，為當地創造更大經濟收益，造福山城居民。                                                                                                 | 客家事務委員會    | 客家事務委員會：<br>「臺中市 2017 客家桐花祭」系列活動已規劃於 106 年 4 月 29 日在臺山線沿線后里區毘廬禪寺辦理，擬於 107 年度桐花祭活動延續規劃於臺三線沿線區域辦理。                      |
| 07 | 花博辦公室「花博進度」工作報告：此份工作報告詳細說明花博園區各場館工程、交通道路及佈展等工作辦理情形，對花博準備工作有具體呈現。但某些項目進度欄位卻未填報，無法確認該項目是否可如期完成，例如后里森林園區、跑馬場園區、花馬道及天空步道等工程均已於 3 月底前開工，卻未見實際進度，請花博辦確實掌握時程、管控進度、定期檢討，俾利 2018 花博如期如質順利舉行。        | 世界花卉博覽會辦公室 | 世界花卉博覽會辦公室：<br>本室將持續追蹤各工作進度，並要求各辦理機關詳填報進度及辦理情形，俾使花博相關工作能如期如質順利完成。                                                     |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 承辦機關  | 辦理情形            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 01 | 各位同仁早安！今日市政會議 29 區區長全員到齊，也對新加入「愛鄰守護隊」的 9 區區長進行授證儀式。愛鄰守護隊是全國首創的政策，在試辦時便獲得議會及市民朋友的一致好評，去(105)年，已擴及 20 區 332 里；由 4,000 位志工守護 1 萬 7,149 位獨居老人、經濟弱勢長輩及兒少扶助家庭，也訪視 7 萬 6,832 人次，協助轉介 1,651 案次。與前(104)年相比，老人機構安置案件減少 86.96%，不僅成效顯著，更獲得衛生福利部健康城市暨高齡友善城市「康健獎」的肯定。推動執行過程中，也有許多溫馨小故事。例如，北區一位獨居 80 多歲長者，長期住在漏水濕氣重的房子裡，導致雙腳膝蓋退化、常常痠痛，無法行走。由於愛鄰守護志工探訪，才發現屋內漏水嚴重等困境，經主動向民間公益慈善團體申請房屋修繕，終於解決住的問題。此外，也協助申請基金會送餐服務，落實發揮愛鄰守護隊關懷獨居長者的功能，讓臺中成為以人為本的陽光城市。我們也於今年初發表愛鄰守護新書《臺中是我家，用愛守護鄰》，獲得民眾很大迴響與認同。今天，愛鄰守護隊已進一步擴大到 29 區 579 里，期許公私合力，攜手打造臺中成為最溫暖的城市。 | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |
| 02 | 除了對弱勢的照顧，讓青年人充滿希望，也是城市吸引人的地方。因此，我們努力完善經濟發展環境，讓城市作為人們逐夢、圓夢的所在。其中，為進一步提供創業青年支持力量，本市再與信保基金量身打造「青年創業及中小企業貸款專案」(此次貸款方案釋出「3 個 3」利多，包括最高貸款額度由 100 萬元提                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承辦機關  | 辦理情形            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|    | 高至 300 萬元、調降貸款利率 3 碼、3 家貸款銀行提供服務等)，提供高達 12 億 5,000 萬元貸款額度，幫助青年朋友在創業路上展翅飛翔。另外，青年希望工程也從學、訓、用全面展開，期許青年畢業即是就業、甚至創業的開始，打造一座對青年創業友善的城市。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                 |
| 03 | 縮短城鄉差距，對偏遠地區持續關懷，是我一直以來的施政理念。本市和平區占全市一半面積，卻是長期被忽略的偏鄉地區。因此我在上任後立即啟動和平專案，每個月安排 2 位機關首長至和平區夜宿並舉辦座談會，與市民充分溝通。上個週末，我再次率領局處首長們上山。這是和平專案自 104 年 3 月成立以來，本人的第 5 次公開訪視行程，各局處首長也在和平區辦理了 24 場訪視座談會。尤其，大梨山地區居民最關心的臺 8 線修復議題，這個月初林陵三副市長與和平區林區長、交通部公路總局及市府交通局同仁前往青山上線踏察，發現儘管青山上線還有部分路段有小坍方的情形，但路基均屬完整，臺 8 線的復建之路指日可待。林陵三副市長也已要求公路總局進行臺 8 線臨 37 便道的安全提升工程，務必於明年初完成，屆時將可僅管制車輛，人員不管制。同時，市府也與臺電溝通，未來青山電廠聯外通道可供救護車 24 小時通行，讓偏鄉居民也能享受宜居城市帶來的溫暖與福利。 | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |
| 04 | 除了偏鄉交通問題外，我們也致力提升自來水普及率，滿足市民生活的基本需求。因此，日前特地前去新社區福興里，視察                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 承辦機關       | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 簡易自來水供水系統完工後的成果。福興里緊臨南投縣，五十多年來都是自行接管飲用溪水，居民們的健康和飲水品質堪慮，因此在市府積極協助下，順利找到了乾淨水源，並投入五百多萬元經費施作 8 公里長的供水管線及 2 座大型蓄水水塔，讓近百戶的居民們可獲得穩定又健康的飲用水，當地居民對於我親至當地視察的誠意與市府作為相當感動，也因為市府的努力，終讓當地居民可以不再飲用溪水，而有乾淨的自來水可供使用。                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 05 | <p>前瞻基礎建設計畫，是因應現今臺灣環境而生，透過政府擴大投資，產生社會效益。基礎建設不能只看財務計畫，以日治時代興建縱貫鐵路為例，當時以供給帶動需求，奠定並帶動本市百年發展；前總統蔣經國在興建高速公路時，也有人質疑「牛車怎麼走？」，認為高速公路建設是獨厚開車的有錢人，然而現在卻已成為重要的交通骨幹。本市所提出的軌道建設，是帶動都市發展、區域治理與國土規劃的戰略性選擇，將可帶動更多民間投資，深具前瞻性，這些建設本應由中央政府主動規劃，中臺灣的發展已經「晚做了，也做少了」，因此絕非僅為外界認為的單純交通建設，在此與大家分享如下：</p> <p>一、日前(4 月 22 日)林全院長來到臺中，視察前瞻基礎建設中的水環境計畫；首站就是到后里的鯉魚潭給水廠，視察「大安大甲溪水源聯合運用工程計畫」，也了解目前大臺中的供水狀況。大安溪與大甲溪兩流域的水源透過石岡壩及鯉</p> | 水利局<br>交通局 | <p>水利局：</p> <p>有關「大安大甲溪水源聯合運用工程計畫」係水利署中區水資源局承辦計畫，該計畫之替代方案可行性規劃成果依規定完成環境影響說明書公開說明會後，已於 106 年 3 月 24 日送環保署辦理二階環評之範疇界定作業。另該計畫預計於 106 年 5 月下旬辦理第 2 次期中報告審查會議。</p> <p>有關建議更正計畫名稱部分，本局將專案行文水利署，請其考量辦理。</p> <p>另外，針對本市水環境建設，立法院已於 106 年 4 月 12 日舉行前瞻基礎建設公聽會，本局彙整水與安全、環境、發展三大主軸計畫，總經費 184 億元，由市長邀請臺中市選區 8 位立委共同連署，向中央爭取優先編列市府所提水環境相關計畫預算，未來本局將配合中央提報期程及規定，積極爭取前瞻基礎建設預算。</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承辦機關 | 辦理情形                                                                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>魚潭水庫可相互聯結運用，發揮 1 加 1 大於 2 的效用。此計畫完成後對臺中、苗栗也是雙向互惠，有需要時水源可以彼此互通使用。我建議把計畫更名為臺中或中部活水計畫，讓大家更清楚計畫所帶動的正面效益。另外，本市針對水環境建設，也向中央提出 184 億元的計畫。其中整合福田、石岡等水資源回收中心，可提供 14 萬 3 千噸的再生水給臺中科學園區、臺中港、彰濱等工業區使用。水環境相關計畫，請水利局繼續積極辦理，以提供市民親水的綠色環境。</p> <p>二、在此次 8 年 8,800 億元前瞻基礎建設計畫中，優先將「大臺中山手線」、「捷運藍線」與「捷運綠線延伸彰化」等 3 項計畫納入(預算總計 1,912.59 億元)，未來我們也會持續向中央爭取「雙港輕軌捷運」、「捷運藍線延伸至屯區」(未來進一步延伸到臺中港、南投)、「捷運綠線延伸到大坑」與「苗栗海線雙軌化」等 4 項建設，以持續建構中臺灣更完善的路網。另外，近期社會大眾討論有關輕軌的議題，輕軌具有因地制宜、節省經費、工期縮短的效益，且輕軌在臺中擁有專屬路權，非常適合臺中，它擁有高架路段，也有地下路段，不侷限於平面道路，目前也正在進行雙港輕軌捷運之可行性評估，建議交通局王局長可將輕軌的性質、種類等詳加說明，並投書至媒體，增加國人對輕軌的認識，將有利本市輕軌建設的後續推展。</p> |      | <p>交通局：</p> <p>將適時宣傳輕軌建設正確的資訊及其優勢，透過媒體向市民宣導，讓市民了解輕軌建設對於臺中市適宜性，俾利後續本市輕軌建設之推動。</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 承辦機關  | 辦理情形            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 06 | 本市重大工程進度方面，花博后里馬場森林園區已於 4 月 19 日開工動土，在此特別強調，本市的花博絕非一次性展覽，而是永續發展的基礎，花博期間的場館，將搭配周邊道路作完善規劃，會為地方留下永久的建設。因此，為因應花博的到來，除了展場硬體設施外，也需同步進行策展的規劃；同時，民間的參與也相當重要，讓學子、志工、民間企業等一起參與花博盛會，讓花博成為臺灣人的花博，讓花博成為世界認識臺灣的最佳舞臺！另外，為紓解花博期間帶來的交通衝擊，市府積極辦理「中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程」及「國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(新闢大甲溪橋梁及引道段)」，可望在明年花博前完工，將能帶動當地的發展。 | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |
| 07 | 除了以上的市政分享之外，議會也已在上述審定 4 月 27 日至 7 月 5 日召開第 5 次定期會。針對史無前例的 36 案專案報告，除請報告機關妥為因應及準備之外，各機關於此次會期送審的重要法案，也要多拜會議員，加強溝通，以期順利通過，創造市民福祉。                                                                                                                                                                                         | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |
| 08 | 運動涉及許多產業及面向，市府成立第一個新局處「運動局」，最主要是希望能用更寬廣的視野，讓市民體認運動是終身的事。運動局的成立宗旨，主要有三項，分別是健康市民、卓越競技、活力臺中。「健康市民」是推動全民體育的核心概念，引導市民用正確的方法運動，才能帶來健康的人生。「卓越競                                                                                                                                                                                | 本府各機關 | 本府各機關：<br>遵照辦理。 |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 承辦機關                                                                 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>技」方面，大型賽事除了顯示成績，還能培育人才、表現出運動家精神。本市也有全臺唯二的臺體大，因此與其合作就更加重要，透過專業運動機構與人才，提升本市運動人才專業，也凝聚城市的向心力與光榮感。「活力臺中」部分，本市是一座陽光城市，不僅腹地大、氣候佳，適宜蓋各式場館，例如和平區，也是高地訓練方面的合適的場地，在在顯見本市在打造活力城市方面，有著極佳的先天條件。此外，運動除了帶來健康，也可為城市帶來經濟，舉辦各種比賽帶來的人潮，涉及食衣住行，如推動運動餐廳、棒球博物館等；加上臺中本身具有的自行車、鞋業、運動器材等運動產業，結合運動員未來支持與就業，具有龐大商機與前景。未來的 3 年，是我們成為運動城市的關鍵時期，我希望打造一座市民熱愛運動的活力城市，並走向國際，使本市的運動人才於賽事舞臺上發光發熱。</p> |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09 | <p>今日運動局專案報告「運動局 106 年度新政措施暨 2019 東亞青運籌備情況報告」裁示如下：</p> <p>一、2017 臺北世界大學運動會即將要舉辦，請善用此時機，將 2019 東亞青運的宣傳緊扣「世大運」，讓全臺灣民眾知道，2019 東亞青運將接續「世大運」盛大舉辦。另也由於 2019 東亞青運係與奧運體系有關，同時也是東亞運動會轉型後的首次賽事，期許大家全力以赴，將賽事辦到最好。</p> <p>二、2019 臺中東亞青年運動會以「East Asia：Young &amp; Green」為主軸，請加速進行綠色委員會籌組工作，並請運動局、</p>                                                                             | <p>運動局<br/>新聞局<br/>教育局<br/>環境保護局<br/>低碳城市推動辦公室<br/>地政局<br/>經濟發展局</p> | <p>運動局：</p> <p>一、善用「世大運」舉辦時機，進行東亞青奧行銷：</p> <p>(一)臺北世大運預定於 106 年 8 月 19 日至 30 日舉辦，為加強國際賽事籌辦相關經驗，預計由東亞青奧執行委員會安排至臺北世大運參訪，行程包含觀摩開幕典禮、參訪比賽場館與選手村、觀摩賽事籌備過程(計時計分系統運用、賽會志工配置、維安檢查措施、緊急醫療救護流程、選手交通接駁方式等)，將由東亞青奧執行委員會 4 部 24 處派員參與，透過大型運動賽事經驗考察，作為東亞青</p> |



## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>環保局、低碳辦公室、教育局針對賽會期間之場館、低碳交通、環境教育、廢棄物處理等推動低碳環境，儘速開始具體規劃工作，企業參與部分也請儘速推動，期許 2019 東亞青年運動會成為日後賽事舉辦的標竿。</p> <p>三、透過企業及志工等民間的共同參與，能讓賽事由比賽場上的競技，進一步擴大成為青年的文化交流，例如：透過扶輪社建立接待家庭等，此請運動局及早規劃，以期將賽事的舉辦效益發揮最大。</p> <p>四、市府規劃於原亞太花卉批發市場預定地，興建符合國際賽事標準的室內 250m「自由車運動休閒園區」。另外，為了 2018 花博的整體停車規劃，我們已先協調臺糖公司於花博期間，將該址提供做為臨時停車場使用。本案因涉及其他所有權人土地問題，請地政局協助依規辦理價購或徵收工作。</p> <p>五、「運動權」的實踐必須顧及所有市民，特別是高齡長者以及身障者的權利保障。請運動局考量運動設施普及性，以及市民利用之可近性，於各座國民運動中心劃設專屬之無障礙運動空間，包括特殊設計之設施(如升降設備、輪椅席位、身障運動器具及輔具等)與標示，提供行動不便者專屬且適宜的運動環境。</p> <p>六、除了對象的不同而設置不同運動設施外，也請運動局盤點本市各區運動比賽，將資源整併、改造，以提升賽事品質。另外，立法院今日審查運動團體法、運動產業發展條例。</p> |      | <p>奧籌備參考，並增加各處賽事辦理經驗。</p> <p>(二)另外，於臺北世大運期間，希望透過於場館內或周邊擺設攤位行銷本市東亞青奧，以及刊登行銷看板，擴大民眾對東亞青奧的認識，本案刻正簽辦「至臺北世大運參訪計畫」，將向臺北世大運籌委會提出正式申請。</p> <p>二、加速籌組東亞青奧綠色委員會</p> <p>(一)2019 東亞青運以「East Asia: Young &amp; Green」為主軸，期能打造一個強調青年人為主體的環保綠能運動會，為加強綠能環保元素，將邀集學者專家(建築領域、都市計畫領域、環保領域、體育相關代表、民間企業代表等)，透過公私協力模式，針對賽會期間之場館、低碳交通、環境教育、廢棄物處理等低碳環境進行規劃，擬設立「二〇一九臺中東亞青年運動會綠色委員會」。</p> <p>(二)「二〇一九臺中東亞青年運動會綠色委員會設置要點草案總說明」及綠色委員會委員圈選案刻正簽核中，俟函報本府人事處函頒下達後，將聘任委員組成綠色委員會，強化東亞青運環保綠能內涵。</p> <p>三、擴大民間參與及青年文化交流</p> <p>(一)社會力量的參與是賽會成功與否的主要關鍵，其中，志工招募和參與，以及民間企業贊助是重要的一環。志工部分，106 年志工資源處刻正針對本市現有人力資源進行盤點、訂定整體志工運作規劃，並進行志工招募說明會，東亞青奧預計招募 2,000 名志工；企業贊助參與部</p> |

# 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>對此，本市也需發聲，因法源為一切之基礎，唯有透過法令為企業帶來誘因，才能帶動投資，因此請經發局、運動局積極參與相關法令的研議、提供建言，以吸引企業廠商投注資源於本市運動層面的意願。</p> <p>七、請教育局、運動局檢視本市運動場館或校園之老舊設施，加以整建、修復，經費方面，請善用本市友好立委之資源，積極爭取中央的補助，以提供市民安全的運動環境。</p> <p>八、四級體育人才培育，有賴企業支撐，透過企業認養選手，才能讓選手留在臺中，避免人才外流，因此，請思考研議邀請企業共同參與、與臺體大合作，讓運動指導員擁有得以發展專才的機會。另外，我期許本市未來能讓至少 100 位運動指導員或輔導員進入社區或學校，讓市民了解正確運動觀念，此請相關機關全力以赴。</p> <p>九、為完善中部區域運動網絡，整合中部區域運動軟體資源及硬體運動設施，請運動局加速進行場館、人力及產業等相關資源盤點(特別是中彰投苗地區既有資源與運動場地之整合)，除了規劃發展中部運動園區之外，在育才機制及選手職涯發展輔導方面，並應注意與體育院校的鏈結(尤其是臺體大)。另外，經本府爭取，教育部已支持於本市設立國家訓練中心的中部訓練基地，請運動局儘速進行本案建置計畫，以提高本市的競技運動實力。</p> <p>十、有關 2019 東亞青運賽事，請儘速規劃 emblem(標章)及 slogan(標語)等識別系統，以利宣傳行銷；另外，也請擇定</p> |      | <p>分，為廣納社會資源並節省活動經費，本局業請東亞青奧執行委員會盤點權責東亞青奧業務需企業參與項目(物資、器材、設備等資源)，另本局將彙整可回饋給企業之資源列表，提供給市場開發處列入公開徵求企業參與項目，對外正式展開企業參與贊助宣傳。</p> <p>(二)有關青年文化交流部分，將結合各級學校國際交流活動及民間社團資源，擴大國際交流及賽事宣傳效果，相關具體政策有：與各會員國締結姊妹校、國際學生服務學習活動、中小學生國際互訪交流等，有關接待家庭部分，將由東亞青奧執行委員會學術藝文活動處併入規劃，讓各年齡層的市民能夠參與其中，激發市民參與感、光榮感，使臺中東亞青奧成為屬於全體市民的盛事。</p> <p>四、臺中市自由車運動休閒園區</p> <p>為考量「臺中市自由車運動休閒園區」之區域發展效益，整體期程初步將分期分段開發推動，以外埔區三崁段設置自由車主場館為主，後續再考量整體園區發展於后里區四塊厝段配合產業及在地文化規劃附屬設施，並增加商業空間等非比賽期間之經營設施，帶動地方觀光發展，推廣自由車環保運動，進而有效培養國內選手參與國際級正式錦標競賽之實力。</p> <p>五、無障礙運動空間</p> <p>本市運動中心將整合各項資源，提供身心障礙者及銀髮族更友善安全之無障礙運動空間的國民運動中心，達成推廣</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                              | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 適當場合向行政院體委會報告，爭取中央更多資源挹注，以利未來本市代表臺灣申辦 2026 亞運之進行。 |      | <p>身心障礙暨銀髮族運動，增加運動人口數，落實身心障礙者及銀髮族運動權，並發展競技運動，期持續於帕拉林匹克運動會勇奪佳績，創造國際能見度，以符應社會對於身障者與弱勢團體之運動權重視性。</p> <p>六、盤點運動比賽及因應運動產業發展條例相關法令修法</p> <p>(一)針對盤點運動比賽案，本局業於 106 年 5 月 1 日向市長進行大型體育活動整合規劃專案報告，針對現有重大業務進行簡報，本局全民運動科經費來源主要為體育署運動 i 臺灣計畫，係配合中央政策執行，整併略有困難，其餘賽事資源將依據市長當日裁示，進行活動分級分類。</p> <p>(二)有關因應運動產業發展條例相關法令修法，透過法令為企業帶來誘因乙案，本局將積極參與中央相關法令的研議，不管是活動比賽辦理、體育人才培訓、場館營運等各個面向，期能透過法令之修正吸引運動相關產業投注於本市，提升本市運動經濟。</p> <p>七、本市運動場館整修繕作業</p> <p>有關本市老舊體育場館部分，本局每年皆有編列預算辦理本市運動場館整修繕作業，107 年已提報重大先期計畫，另本局亦向中央爭取前瞻性計畫(4 年 1 億 800 萬元)進行本市運動場館之改善，以提供市民有更良好的運動環境。</p> <p>八、運動指導員</p> <p>(一)有關研議邀請企業參與、與臺體大合作，提供運動指導員有發展機會一案，本局將調查本市運動相關產業，媒</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>合企業投注體育比賽、活動、訓練、課程等項目，並安排運動指導員參與，結合產官學各方資源推展本市運動產業。</p> <p>(二)關於至少 100 位運動指導員或輔導員進入社區或學校，讓市民了解正確運動觀念。有關運動指導員部分，106 年度已爭取體育署運動 i 臺灣計畫補助，至少辦理 50 場次讓運動指導員進入社區或學校以及相關運動活動中，培養市民正確運動之觀念。</p> <p>九、完善中部區域運動網絡及與臺體大合作</p> <p>(一)在場地方面將統整本市體育場館，在人力方面將與學校合作培育體育人才，企業方面將媒合本市運動相關產業，統整各種資源，並期能整合中部地區既有資源與運動場地，以完善中部區域運動網絡。</p> <p>(二)另與臺體大針對「中部運動園區興設計畫」，討論支援運動園區訓練及賽會場館修整建等事項，並協商各項分工作業及擬定委託專業技術服務招標等履約文件，俟完成後將再邀集相關專家學者進行細部討論，俾利後續招標作業。</p> <p>十、東亞青奧宣傳行銷進度</p> <p>(一)本局業已於 105 年 8 月 3 日完成東亞青奧賽會形象識別系統(願景論述、吉祥物、標語、大會標誌)之發包，並由本府新聞局負責召開「東亞青奧賽會形象識別系統研商會議」，確認賽會識別系統內容與定案。已於 106 年 3</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>月 20 日召開會議，針對專案成果及設計內容進行審議，俟後續修正完成後將再次召開會議討論定案。</p> <p>(二)有關申辦亞洲運動會部分，業於 105 年 9 月 25 日，OCA 會員大會進行主辦城市投票表決，已通過由日本名古屋暨愛知縣做為 2026 年第 19 屆亞運會主辦城市之提案。依據教育部所訂定「國際綜合性運動賽會申辦及補助籌辦作業原則」，必須由教育部召開跨部會會議，做成申辦效益及可行性評估後公告，再由地方政府提出申請，因此本局將配合教育部期程，積極爭取本市代表臺灣申辦 2030 亞洲運動會。</p> <p>新聞局：</p> <p>為了向國內外宣傳「2019 東亞青運在臺中」的訊息，並推廣臺中作為健康運動城市的品牌形象，將分別以「認識期」、「認同期」及「參與期」三階段擬訂行銷目標及宣傳主軸，同時透過國內外媒體、網路、社群等多元宣傳管道進行整合行銷。此外，本年度行銷計畫將依市長指示，善用「2017 臺北世界大學運動會」舉辦時機，緊扣相關行銷議題及進行合作宣傳。</p> <p>教育局：</p> <p>一、有關環境教育部分，本局除持續推動低碳校園認證、政府機關及學校節約能源行動計畫、使用在地食材及每週擇一蔬食日等政策外，於學校相關硬體之規劃將持續鼓勵學校</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項 | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      | <p>採用節能設備及鼓勵學校推動綠色採購；另將持續規劃能源及環境相關議題課程及教案甄選等活動，期能豐富教師知能，以多元之方式推動低碳永續之理念，透過學童將其帶入生活中及其所參與之活動賽事。</p> <p>二、有關運動場館設施改善部分，本市立委不定期邀請教育部至各校會勘，本局皆都派員參與，並協助將資料函轉教育部，若教育部核定補助，配合款部分本局亦將儘力協助，以建設校園運動空間，打造運動之都、健康城市。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、為瞭解環境教育配合事項，本局於 106 年 5 月 2 日拜訪運動局主任秘書，俾利後續規劃 2019 臺中東亞青年運動會與環境教育結合。</p> <p>二、本局 106 年已推動市府所屬機關學校一次性用品源頭減量計畫，逐步推動落實源頭減量，有關臺中東亞青年運動會將配合規劃相關場所禁用包裝飲用水及購物用塑膠袋並落實垃圾分類資源回收工作，讓東亞青運達到零廢棄目標。</p> <p>低碳城市推動辦公室：</p> <p>一、有關東亞青運綠色委員會還在成立籌設階段，低碳辦公室與環保局聯合推薦兩位綠色委員會的建議委員名單，包括逢甲大學運輸管理系李克聰教授(交通專才)及勤益科大宋文沛教授(建築專才，低碳辦公室推薦)，提供本府運動局</p> |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                             | 承辦機關               | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                  |                    | <p>遴選。</p> <p>二、在低碳環境相關規劃部分，將適時提供運動局對於相關局處權管低碳業務之建議事項，如各場館導入綠電及節能概念(運動局、教育局、建設局)、低碳交通(交通局)、綠色旅館(觀旅局)、環境教育(環保局)及廢棄物減量(環保局)等在環保綠色措施，以利此盛會與 GREEN 精神結合。</p> <p>三、由於綠色委員會之成立時間未定，且運動局未就 2019 東亞青運低碳環保等議題召開相關會議，後續擬就運動局規劃期程辦理。</p> <p>地政局：</p> <p>運動局規劃之「自由車運動休閒園區」所需使用外埔區三崁段土地，辦理協議價購或徵收私人土地時，地政局將依排定協議價購時程參與或於核准徵收後，配合公告、發放補償費等事宜。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>本案業請本局「臺中市康健體驗產業發展計畫」執行單位-臺灣體育用品工業同業公會提供相關建議(如附件)，業將該公會之建議提供予主政機關(本府運動局)參考，建請解除列管。</p> |
| 10 | 公共工程有許多行政程序，請各局處採積極預防作為，於規劃時期即將工程品質、經費等項目納入考慮，以因應未來可能面臨之各種狀況。另外，因日前部分花博場館的招標遇困難， | 研究發展考核委員會<br>本府各機關 | <p>研究發展考核委員會：</p> <p>一、有關研議於「區長會報暨強化區公所職能檢討會議」平臺，提出標案執行落後原因，俾使區公所透過平臺提出問題及</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 承辦機關                                        | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>請同仁以此為鑑，於規劃設計階段即採務實方式執行，以利工程如期完成。今日工作報告中，施工查核成績甲等比例今年比去年退步，顯見還有很大的努力空間，除期許本市的工程品質能日益漸佳，針對今日研考會工作報告「公共工程品質推動委員會 106 年度第 1 季工作報告」也裁示如下：</p> <p>一、請各機關於工程設計階段，即能落實以金質獎得獎標準來規劃。今年輔導參與第 17 屆公共工程金質獎截至 3 月底，計 3 件標案查核成績已達推薦門檻，請主辦機關務必掌握工期並加強施工品質管控，並請研考會加強查核作業，同時積極協助輔導參賽，以期再創去年佳績。</p> <p>二、本季查核成績乙等且分數未達 75 分的工程，為區公所主辦案件，請民政局加強輔導區公所標案執行效率，善盡督導責任，另外，本府工程施工查核小組亦請加強查核與輔導，以提升區公所工程品質。</p> <p>三、請研考會研議於「區長會報暨強化區公所職能檢討會議」平臺，提出標案執行落後原因，俾使區公所透過平臺提出問題及尋求解決方案。</p> <p>四、「路平」是市民最關心的問題，其施工品質仍是最重視的項目，因此請政風處道路工程查驗小組持續加強查驗，以確保道路工程品質。</p> <p>五、為提升公共工程建設品質，強化保障採購人員機制，請政風處積極協調地政局及建設局擇定 3 案成立「重大採購廉政平臺」，藉由資訊公開、定期集會、提供意見等作為，</p> | <p>民政局<br/>各區公所<br/>政風處<br/>建設局<br/>地政局</p> | <p>尋求解決方案乙案，本會將配合民政局會議召開時間，於會議上提出標案執行落後原因檢討。</p> <p>二、有關本年度達推薦金質獎標案計有文山水資源回收中心新建工程(含工程完工後三年試運轉)、臺中市西屯區溪西圖書館新建工程及水湳經貿園區地下停車場等 3 案，將協助輔導水利局、文化局及建設局參加金質獎。</p> <p>三、有關區公所辦理工程標案，本工程施工查核小組將針對該部分加強查核與輔導，以提升施工品質。</p> <p>本府各機關：<br/>遵照辦理。</p> <p>民政局：</p> <p>一、本局已電洽大安區公所了解案件執行現況及遭遇之困難，現因承包商與監造商雙方意見分歧至進度落後。</p> <p>二、惟目前仍須視大安區公所五月初召開外聘審查會結果始得決定後續，且尚無本局能協助事項。</p> <p>三、爰本局擬提報「區長會報」工作報告，大安區公所若有須本局或其他機關協助事項可透過此平臺協調；另擬函發大安區公所，請公所提供案件簡要說明、解決對策及預計完成日期，俾利本局提供適當協助。</p> <p>各區公所：</p> |



## 臺中市政府第 292 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 4 月 24 日

| 編號 | 指示事項                        | 承辦機關 | 辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 強化政府監督機制並維護廠商合理權益，提升市政建設品質。 |      | <p>遵照辦理。</p> <p>政風處：</p> <p>一、本處遵示加強查驗、提高能量，落實「精準選案 執行落實 後續貫徹」行動策略，並督同所屬政風單位全面推展查驗機制，戮力為道路工程品質把關，確保「路平」與「廉能」。</p> <p>二、本處刻正積極研擬「臺中市政府重大採購廉政平臺實施計畫」陳核後，通函本府所屬各機關知照，並將積極協調地政局及建設局針對「市地重劃」及「水湳國際會展中心」等 3 案重大工程案件先行試辦，有關辦理情形將定期於本府公共工程品質推動委員會提出報告。</p> <p>建設局：</p> <p>本局擇定「水湳國際會展中心」案成立重大採購廉政平臺。</p> <p>地政局：</p> <p>本局配合政風處成立重大採購廉政平臺案，經洽詢政風處擇定本局 14 期第六工區公園景觀標(含 14 期全區公園簡易綠美化)採購案成立重大採購廉政平臺，將俟本府政風處擬定相關計畫後，依計畫適時成立。</p> |

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫

#### 106 年 4 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

104 年度

| 年度  | 編號  | 計畫名稱                    | 主辦機關     | 受委託機構  | 研究主持人 | 計畫期程      |           | 各期程報告審查<br>完成日期 |           |           |           |           | 研究經費<br>(千元) | 辦理情形                                       | 執行進度 | 管考<br>建議事項 |
|-----|-----|-------------------------|----------|--------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------|------|------------|
|     |     |                         |          |        |       | 起         | 訖         | 發包              | 期初        | 期中        | 期末        | 驗收        |              |                                            |      |            |
|     |     |                         |          |        |       |           |           | 預定完成日期          | 預定完成日期    | 預定完成日期    | 預定完成日期    | 預定完成日期    |              |                                            |      |            |
|     |     |                         |          |        |       |           |           | 實際完成日期          | 實際完成日期    | 實際完成日期    | 實際完成日期    | 實際完成日期    |              |                                            |      |            |
| 104 | 011 | 臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫     | 臺中市文化資產處 | 東南科技大學 | 張雅銘   | 104/11/27 | 106/06/01 | 104/12/01       | 105/06/01 | 105/10/01 | 106/04/01 | 106/06/01 | 975          | 報告書業已依規於 106 年 4 月 28 日提送文資審議會，刻正辦理驗收結案事宜。 | 符合   | 繼續列管       |
|     |     |                         |          |        |       |           |           | 104/11/27       | 105/04/12 | 105/08/29 | 106/01/06 |           |              |                                            |      |            |
| 104 | 012 | 市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫        | 臺中市文化資產處 | 東南科技大學 | 張雅銘   | 104/10/23 | 106/04/30 | 104/07/31       | 105/01/22 | 105/05/31 | 105/10/14 | 106/04/30 | 785          | 於 106 年 4 月 28 日提送文資審議會，刻正依委員意見修正中。        | 落後   | 繼續列管       |
|     |     |                         |          |        |       |           |           | 104/10/23       | 104/12/30 | 105/04/29 | 105/08/29 |           |              |                                            |      |            |
| 104 | 015 | 歷史建築「梨山耶穌堂」調查研究及修復再利用計畫 | 臺中市文化資產處 | 建國科技大學 | 邱建維   | 104/08/10 | 106/6/30  | 104/08/31       | 105/1/31  | 105/6/30  | 105/11/30 | 106/06/30 | 986          | 已驗收完成，將辦理結案程序                              | 符合   | 解列         |
|     |     |                         |          |        |       |           |           | 104/08/10       | 104/12/25 | 105/04/29 | 105/09/12 | 106/3/31  |              |                                            |      |            |

## 105 年度

| 年度  | 編號  | 計畫名稱                  | 主辦機關     | 受委託機構         | 研究主持人 | 計畫期程      |           | 各期程報告審查<br>完成日期 |           |           |           |           | 研究經費<br>(千元) | 辦理情形                                                         | 執行進度 | 管考<br>建議事項 |
|-----|-----|-----------------------|----------|---------------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|
|     |     |                       |          |               |       | 起         | 訖         | 發包              | 期初        | 期中        | 期末        | 驗收        |              |                                                              |      |            |
|     |     |                       |          |               |       |           |           | 預定完成日期          | 預定完成日期    | 預定完成日期    | 預定完成日期    | 預定完成日期    |              |                                                              |      |            |
|     |     |                       |          |               |       |           |           | 實際完成日期          | 實際完成日期    | 實際完成日期    | 實際完成日期    | 實際完成日期    |              |                                                              |      |            |
| 105 | 004 | 臺中市婦女生活狀況調查研究案        | 社會局      | 大同大學          | 林德怡   | 105/07/14 | 106/02/28 | 105/03/30       | —         | 105/10/15 | 106/02/15 | 106/2/28  | 879.750      | 業於 106 年 4 月 28 日完成驗收。                                       | 落後   | 解列         |
|     |     |                       |          |               |       |           |           | 105/07/14       | —         | 105/10/19 | 106/01/24 | 106/4/28  |              |                                                              |      |            |
| 105 | 005 | 國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究  | 研考會      | 臺灣不動產物業人力資源協會 | 曾文龍   | 105/03/09 | 105/12/30 | 105/03/10       | 105/04/30 | 105/08/30 | 105/12/15 | 106/07/31 | 998.43       | 經發局於 106 年 4 月 18 日函復複審意見予廠商修正。                              | 符合   | 繼續列管       |
|     |     |                       |          |               |       |           |           | 105/03/09       | 105/03/30 | 105/07/15 | 106/01/19 |           |              |                                                              |      |            |
| 105 | 009 | 市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫 | 臺中市文化資產處 | 財團法人成大研究發展基金會 | 林宜君   | 105/11/09 | 107/05/30 | 105/12/20       | 106/05/30 | 106/09/30 | 107/2/28  | 107/03/30 | 1,480        | 已完成期初報告書，廠商應於 106 年 5 月前提送其中報告書，預計於 106 年 5 月 16 日進行期中報告書審查。 | 符合   | 繼續列管       |
|     |     |                       |          |               |       |           |           | 105/11/09       | 106/01/26 |           |           |           |              |                                                              |      |            |

## 106 年度

| 年度  | 編號  | 計畫名稱                         | 主辦機關       | 受委託機構            | 研究主持人 | 計畫期程      |           | 各期程報告審查<br>完成日期 |           |           |           |           | 研究經費<br>(千元) | 辦理情形                                                             | 執行進度 | 管考<br>建議事項 |
|-----|-----|------------------------------|------------|------------------|-------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|------------|
|     |     |                              |            |                  |       | 起         | 訖         | 發包              | 期初        | 期中        | 期末        | 驗收        |              |                                                                  |      |            |
|     |     |                              |            |                  |       |           |           | 預定完成日期          | 預定完成日期    | 預定完成日期    | 預定完成日期    | 預定完成日期    |              |                                                                  |      |            |
|     |     |                              |            |                  |       |           |           | 實際完成日期          | 實際完成日期    | 實際完成日期    | 實際完成日期    | 實際完成日期    |              |                                                                  |      |            |
| 106 | 001 | 臺中市寵物生命紀念產業發展改善輔導計畫          | 臺中市動物保護防疫處 | 僑光科技大學           | 周台龍   | 106/02/06 | 106/05/31 | 106/02/06       | 106/02/06 | -         | 106/05/30 | 106/06/30 | 50           | 刻正辦理期末報告。                                                        | 符合   | 繼續列管       |
|     |     |                              |            |                  |       |           |           | 106/02/06       | 106/02/06 | -         |           |           |              |                                                                  |      |            |
| 106 | 002 | 利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫       | 環保局        | 逢甲大學             | 梁正中   | 106/03/13 | 106/12/10 | 106/03/10       | 106/04/28 | 106/07/07 | 106/10/31 | 106/11/20 | 850          | 106 年 4 月 18 日辦理完<br>期初工作計畫書審查會。<br>預訂 5 月 3 日前提送期<br>初工作計畫書定稿本。 | 符合   | 繼續列管       |
|     |     |                              |            |                  |       |           |           | 106/3/10        | 106/04/18 |           |           |           |              |                                                                  |      |            |
| 106 | 003 | 臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例 | 都發局        | 財團法人國土規劃及不動產資訊中心 | 楊賀雯   | 106/02/09 | 106/12/31 | 106/01/15       | 106/03/17 | 106/06/08 | 106/09/15 | 106/11/30 | 1,130        | 受託單位依契約書規定<br>履行合約中。                                             | 符合   | 繼續列管       |
|     |     |                              |            |                  |       |           |           | 105/12/16       | 106/3/7   |           |           |           |              |                                                                  |      |            |

## 二、府列管標案

臺中市政府 106 年 04 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.05.08

| 各月執行進度累計(比較) | 符合或提前         | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計    | 解除列管件數 |
|--------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|-------|--------|
| 106 年 04 月   | 410 件(90.90%) | 32 件(7.09%)     | 1 件(0.22%)  | 8 件(1.77%)       | 451 件 | 21 件   |
| 106 年 03 月   | 418 件(89.70%) | 33 件(7.08%)     | 2 件(0.43%)  | 13 件(2.79%)      | 466 件 | 15 件   |
| 比較           | -8 件          | -1 件            | -1 件        | -5 件             | -15 件 | +6 件   |

### (一)學校工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------|---------|
| 件數小計 | 46 件(93.88%) | 3 件(6.12%)      | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%)       | 49 件 | 1 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                 | 總預算經費(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                              | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|----------------------|-----------|----------|-----|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                      |           | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                   |                                                                |
| 1  | 101DS10006 | 發包工程 | 教育局/秘書室/      | 臺中市北屯區松竹國民小學活動中心興建工程 | 86,697    | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：5 次，<br>期程修改次數：5 次<br>1060421 設計監造服務費已完成<br>結算付款，本案結案。      | 1060428 最後修改期程<br>1020801/1021231 招/決標<br>1030301/1050301 開/完工 |
| 2  | 101DS11002 | 發包工程 | 教育局/國民中學/四育國中 | 四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程  | 92,700    | 100      | 95  | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：4 次<br>樹人館雨遮重建部分 2/2 已開<br>工，工期 87 天，錦標營造有限公 | 1060126 最後修改期程<br>1011112/1011231 招/決標                         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                 | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                              |
|----|------------|------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|    |            |      |               |                             |               |          |    |    | 司業於4月24日報竣工，4月25日教育局辦理雨遮修復情形會勘。                                                                      | 1020201/1051016 開/完工                                                                                                                                                   |
| 3  | 103DD00322 | 發包工程 | 教育局/國民小學/永順國小 | 臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程 | 86,000        | 61       | 59 | -2 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>1. 筏基紮筋<br>2. 水管套電<br>3. 組模及筏基灌漿<br>4. 地樑組模及灌漿<br>5. 水電地樑套管<br>6. 拆模及組B1板模 | 落後原因：<br>1. 承商考量地質現況等因素，建議擋土支撐型式變更為鋼板樁及水平支撐。2. 前因辦理變更設計停工，106年2月24日已經核備復工。；<br>解決對策：<br>目前已經復工積極趕工中。<br>1051229 最後修改期程<br>1050808/1051111 招/決標<br>1060101/1070901 開/完工 |
| 4  | 103DD00085 | 發包工程 | 教育局/國民小學/大甲國小 | 臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」    | 120,000       | 93       | 92 | -1 | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：0次<br>106.01.20起因申請使照及教室搬遷不計工期。106.04.20復工。106.04.22進行舊校舍主體結構拆除                  | 落後原因：<br>拆除主體結構因安全考量只能假日進行；<br>解決對策：<br>要求廠商多2台機具協助以提高功率<br>1030703 最後修改期程<br>1040610/1040810 招/決標<br>1041110/1060520 開/完工                                             |
| 5  | 102DS10007 | 發包工程 | 教育局/國民小學/月眉國小 | 102年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程     | 120,000       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：3次<br>驗收中                                                                        | 1060427 最後修改期程<br>1021030/1021110 招/決標<br>1030303/1060228 開                                                                                                            |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位           | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                    | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|----------------|---------------------------|---------------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                |                           |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                         |                                                                |
|    |            |      |                |                           |               |          |     |    |                                                                                                                                                         | /完工                                                            |
| 6  | 102DS10017 | 發包工程 | 教育局/國民小學/新平國小  | 臺中市太平區新平國民小學興建活動中心及專科教室工程 | 86,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：6次，<br>期程修改次數：2次<br>1.2/29廠商申報竣工 2.3/4竣工會勘確認 3.3/22初驗 4.4/25初驗複驗 5.5/13正驗 6.6/7正驗複驗完成 7.12月8日已取得使用執照 8.3/28安排現場履勘，9.4/17綠建築中心公文已評定通過，目前已向內政部申請標章。 | 1060505 最後修改期程<br>1030420/1030615 招/決標<br>1030920/1050303 開/完工 |
| 7  | 102DS12004 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/后綜高中 | 臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程         | 120,000       | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：3次，<br>期程修改次數：1次<br>已驗收完成                                                                                                                         | 1060428 最後修改期程<br>1031015/1040401 招/決標<br>1040710/1060210 開/完工 |
| 8  | 103DD00058 | 發包工程 | 教育局/國民中學/東峰國中  | 臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程        | 50,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：2次，<br>期程修改次數：1次<br>本案已於106年4月20日撥付工程款尾款完成結算，另勞務部分業已完成驗收，並於106年4月27日函請教育局撥付尾款中。                                                                   | 1060508 最後修改期程<br>1040201/1040501 招/決標<br>1040801/1051101 開/完工 |
| 9  | 103DD00068 | 發包工程 | 教育局/國民小學/新興國小  | 潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建工程    | 80,000        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：0次<br>11/08日覆驗，驗收合格，本日為驗收合格日，結算驗收尚未完成。                                                                                              | 1050930 最後修改期程<br>1040410/1040710 招/決標<br>1041010/1060110 開/完工 |
| 10 | 104DD00010 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍峰國小  | 龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程         | 110,000       | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>3/31 下午14時至廣達混凝土廠場勘<br>4/5-8 公所到校移樹<br>4/7 召開第一次監造會議<br>4/12 動土典禮<br>4/14 下午14時至甲東混凝土廠                                        | 1060331 最後修改期程<br>1051001/1060101 招/決標<br>1060401/1080501 開/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位            | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                 |                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|    |                |      |                 |                            |               |          |    |    | 場勘<br>4/25 召開第二次監造會議                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 11 | 104DD00<br>024 | 發包工程 | 教育局/國民小學/翁子國小   | 臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程       | 98,505        | 66       | 66 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9 月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。<br>105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。<br>截至 106 年 4 月 27 日完成工項：3F 雙面模板組立、RF 樑版模板組立、RF 鋼筋綁紮。 | 1060328 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080131 開/完工 |
| 12 | 104DD00<br>029 | 發包工程 | 教育局/國民小學/市立成功國小 | 臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫        | 183,150       | 61       | 61 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>北棟 4F 結構工程、水電工程、幼兒園 RF 結構工程及北棟南側風雨走廊結構工程。                                                                                                                                                                                                                                                             | 1050919 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080516 開/完工 |
| 13 | 105DD00<br>015 | 發包工程 | 教育局/國民中學/龍津國中   | 105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案 | 95,000        | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理細部設計審議中。                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1050302 最後修改期程<br>1070930/1071231 招/決標<br>1080316/1091231 開/完工 |
| 14 | 105DD00<br>123 | 發包工程 | 教育局/國民小學/梧棲國小   | 梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建       | 87,000        | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106.04.12 府授都設字第 1060075880 號，106 年 4 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                                          | 1050726 最後修改期程<br>1071116/1080216 招/決標                         |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位           | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                 | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|----------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                |                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                      |                                                                |
|    |            |        |                |                              |               |          |    |    | (星期三)本案召開進行第二次都市設計審議,會議決議:修正後通過。106.4.24與承攬建築師到校召開修正檢討會,並請建築師儘速完成修訂。 | 1080616/1110116 開/完工                                           |
| 15 | 105DD00193 | 發包工程   | 教育局/國民中學/龍津國中  | 龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案 | 144,800       | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次<br>辦理基本設計審議中                                      | 1051130 最後修改期程<br>1080916/1081216 招/決標<br>1090316/1101216 開/完工 |
| 16 | 105DD00213 | 發包工程   | 教育局/國民中學/育英國中  | 臺中市立育英國民中學育英堂重建工程            | 85,000        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次<br>本案初步設計已完成,預定於106年5月4日召開校園基本設計審議會前會。            | 1051129 最後修改期程<br>1080716/1081216 招/決標<br>1090316/1101231 開/完工 |
| 17 | 105DD00226 | 發包工程   | 教育局/國民小學/建功國小  | 臺中市北屯區廊子地區新設學校工程             | 181,000       | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次<br>預計五月四日辦理第二次會前會                                 | 1051214 最後修改期程<br>1080930/1081230 招/決標<br>1090330/1111230 開/完工 |
| 18 | 105DD00238 | 發包工程   | 教育局/工程營繕科/     | 臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程        | 118,000       | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次<br>建築師提交基本設計至都發局,3/8召開都市審議委員會                     | 1060112 最後修改期程<br>1100416/1100616 招/決標<br>1100716/1120816 開/完工 |
| 19 | 106AD00012 | 財物勞務採購 | 教育局/市立高中職/西苑高中 | 老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案   | 20,264        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:0次,期程修改次數:0次<br>廠商已完成初步設計,進行第二次校內審查會議。                         | 1060405 最後修改期程<br>1060201/1061231 招/決標<br>1070701/開/完工         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                         | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| 20 | 106DD00052 | 發包工程 | 教育局/國民小學/光正國小 | 臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程                              | 63,607        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>完成建築師遴選                                                                                                                                                                                                          | 1060306 最後修改期程<br>1070916/1071216 招/決標<br>1080316/1100516 開/完工 |
| 21 | 106DD00060 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍津國小 | 臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案 | 113,256       | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>遴定規劃單位並簽約設計規劃                                                                                                                                                                                                    | 1060307 最後修改期程<br>1080216/1080516 招/決標<br>1080816/1101016 開/完工 |
| 22 | 106DD00062 | 發包工程 | 教育局/國民小學/梧棲國小 | 梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程                                | 68,310        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106.4.24 召開本案「基本設計圖說」、「初步工程預算書」校園規劃小組會議，請承攬建築師依會議決議於 106.05.05 提交修正後資料，並於 106.05.08 上午召開會議。                                                                                                                      | 1060308 最後修改期程<br>1070916/1071216 招/決標<br>1080316/1100516 開/完工 |
| 23 | 106DD00066 | 發包工程 | 教育局/國民小學/南陽國小 | 臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程                                 | 99,990        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1.106 年 3 月 30 日上午 10:00 進行開標，當日下午 2:00 進行採購評選委員會，評選序位第一廠商：蘇懋彬建築師事務所。2.106 年 4 月 11 日議價決標完成，得標廠商：蘇懋彬建築師事務所，公告日 106 年 4 月 12 日。3.承攬廠商 106 年 4 月 19 日提送工作執行計畫書一份（發文字號：蘇懋彬建築師事務所 106 年 4 月 18 日蘇南陽拆除建字第 106003 號函。） | 1060308 最後修改期程<br>1080216/1080516 招/決標<br>1080816/1101016 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|-------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                             |                                                                |
| 24 | 106DD00082 | 發包工程 | 教育局/國民小學/清水國小 | 臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程           | 159,142       | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>初步設計進行中。                                                        | 1060310 最後修改期程<br>1080216/1080516 招/決標<br>1080816/1101016 開/完工 |
| 25 | 106DD00088 | 發包工程 | 教育局/國民小學/瑞峰國小 | 臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程 | 53,717        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1.106.04.7 本案遴選建築師標案公告<br>2.106.4.27 本案遴選建築師標案決標.由黃貴帝建築師事務所得標   | 1060322 最後修改期程<br>1080716/1081016 招/決標<br>1090116/1110116 開/完工 |
| 26 | 106DD00100 | 發包工程 | 教育局/國民小學/東陽國小 | 東陽國民小學教學大樓拆除重建工程              | 84,513        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>4 月 5 日完成委託規畫設計監造勞務採購簽約                                         | 1060320 最後修改期程<br>1081216/1090316 招/決標<br>1090616/1110616 開/完工 |
| 27 | 106DD00110 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍海國小 | 106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程    | 87,120        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已完成遴選建築師規劃設計                                                    | 1060323 最後修改期程<br>1080716/1081016 招/決標<br>1090116/1120116 開/完工 |
| 28 | 106DD00026 | 發包工程 | 教育局/國民中學/外埔國中 | 臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程          | 146,612       | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1.校園重建規劃小組 106 年 3 月 21 日及 4 月 6 日與建築師召開會議，討論設計需求，並請建築師依會議結論辦理。 | 1060303 最後修改期程<br>1080716/1081016 招/決標<br>1090116/1120116 開/完工 |
| 29 | 106DD00038 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍井國小 | 龍井國小前棟老舊校舍新建工程                | 89,569        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106.4.15 進行地質鑽探                                                 | 1060306 最後修改期程<br>1080216/1080516 招/決標<br>1080816/1101016 開/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位            | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                      | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|------|-----------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                 |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                           |                                                                |
| 30 | 106DD00<br>048 | 發包工程 | 教育局/國民中學/大雅國中   | 臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程 | 94,050        | 5        | 5  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. 完成設計監造案決標<br>(106/4/11)<br>2. 預定於4月底前完成簽約工作                                                                                  | 1060306 最後修改期程<br>1080216/1080516 招/決標<br>1080816/1101016 開/完工 |
| 31 | 104DD00<br>017 | 發包工程 | 教育局/國民中學/雙十國中   | 臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程          | 192,060       | 70       | 72 | 2  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：2次<br>施工重點項目(1) A棟1.2泥作粉刷；外牆吊線；屋突施作。(2) B棟進行1樓泥作粉刷；2樓門窗組立；屋突施作。(3) C棟進行1樓泥作粉刷；2樓門窗組立。(4) D棟進行1樓泥作粉刷；2樓門窗組立；外部粉刷。<br>2. 已完成第6期工程估驗款計價。 | 1060427 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |
| 32 | 104DD00<br>022 | 發包工程 | 教育局/國民小學/西區中正國小 | 西區中正國小老舊校舍整建工程              | 146,520       | 57       | 61 | 4  | 流廢標次數：3次，<br>期程修改次數：1次<br>1. 已完成接地工程、基礎大底、PS版結構及地梁結構工程。<br>2. 基礎回填、滯洪池及消防水池組模進行中。                                                                         | 1060327 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |
| 33 | 105DD00<br>242 | 發包工程 | 教育局/國民小學/軍功國小   | 臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程         | 74,250        | 20       | 25 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>4月份辦理細部設計併同預算書圖及施工規範審議，於4月14日召開預算書圖及施工規範審議小組會議，審議委員修正意見請建築師修正後，於5月1日召開第二次審議小組會議，確認修正結果。                                         | 1060126 最後修改期程<br>1060616/1060816 招/決標<br>1060831/1071031 開/完工 |
| 34 | 104DD00<br>007 | 發包工程 | 教育局/國民小學/石角國小   | 東勢區石角國小老舊校舍整建工程             | 58,905        | 62       | 67 | 5  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：2次<br>1. 105.10.18與營造廠簽訂工程契約書完成，105年11月21日開工。<br>2. 圍籬、工務所、整地、放樣完成，基礎地中樑拆模，第一                                                         | 1060327 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|    |            |      |               |                            |               |          |    |    | 階段土方回填，基礎淺樑鋼筋綁紮，PC 搗築，水電套管及落水管施作，模板組立及拆模整理持續中。3. 1FLPC 澆置 RC 搗築、鋼筋綁紮、放樣、柱升箍筋，水電配管。1FL 模板組立及封模、水電柱牆配管、牆筋綁紮。4. 2FL 柱牆封模、樑底樑側組立、RFL 清水模鋪設及水電放樣 BOX 盒埋設、樑鋼筋及樑板鋼筋綁紮、RFL 水電配管及查驗。5. 3FL RC 搗築。6. RF 放樣。 |                                                                |
| 35 | 102DR00007 | 發包工程 | 教育局/國民小學/新光國小 | 新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程       | 217,370       | 90       | 95 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>已竣工                                                                                                                                                                   | 1060426 最後修改期程<br>1031201/1040201 招/決標<br>1040401/1060716 開/完工 |
| 36 | 106DD00050 | 發包工程 | 教育局/國民小學/龍港國小 | 臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程 | 60,166        | 5        | 10 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>於 4 月 24 日完成初步規劃階段                                                                                                                                                    | 1060306 最後修改期程<br>1070916/1071216 招/決標<br>1080316/1100516 開/完工 |
| 37 | 106DD00146 | 發包工程 | 教育局/國民小學/宜欣國小 | 太平新光重劃區新設學校工程              | 211,000       | 5        | 10 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>基本設計已於 106 年 3 月 31 日進行工程營繕科第一次會前會審議，排定 106 年 4 月 27 日將進行工程營繕科第二次會前會審議                                                                                                | 1060426 最後修改期程<br>1080930/1081230 招/決標<br>1090330/1111230 開/完工 |
| 38 | 104DD00021 | 發包工程 | 教育局/國民小學/松竹國小 | 臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程    | 52,470        | 60       | 66 | 6  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>完成 2F 梁版及柱牆鋼筋綁紮、1F 預拌混凝土搗築、2F 放樣、2F 柱牆及 3F 梁版模板組立。                                                                                                                    | 1060418 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位           | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|----------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                |                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                  |                                                                |
| 39 | 104DD00072 | 發包工程 | 教育局/國民中學/安和國中  | 臺中市立安和國民中學新建音樂館工程          | 60,000        | 59       | 65 | 6  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本案截至 106 年 04 月 18 日預定進度 24.89%，實際進度 23.28%                                          | 1060427 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |
| 40 | 106DD00006 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/清水高中 | 清水高中教學大樓新建工程               | 92,318        | 57       | 63 | 6  | 流廢標次數：2 次，<br>期程修改次數：0 次<br>淺樑鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置。<br>基礎原土回填施作<br>1FL 版鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置<br>1F 柱牆鋼筋綁紮、模板組立<br>機電工程配合施作 | 1060329 最後修改期程<br>1050905/1051219 招/決標<br>1060118/1070513 開/完工 |
| 41 | 104DD00026 | 發包工程 | 教育局/國民小學/喀哩國小  | 臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程     | 52,965        | 58       | 66 | 8  | 流廢標次數：6 次，<br>期程修改次數：1 次<br>施作項目：<br>1. 地下室外牆防水<br>2. 地下室週邊回填<br>3. 1F 柱牆結構工程<br>4. 電梯鋼構組裝                       | 1060329 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |
| 42 | 104DD00028 | 發包工程 | 教育局/國民中學/中平國中  | 104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程 | 58,410        | 81       | 91 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>4 樓鋼筋綁紮                                                                              | 1051027 最後修改期程<br>1050816/1051015 招/決標<br>1060116/1080116 開/完工 |
| 43 | 104DD00006 | 發包工程 | 教育局/國民小學/北勢國小  | 北勢國小 104 年度新建校舍工程          | 101,440       | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>基礎工程施工中。                                                                             | 1041104 最後修改期程<br>1060401/1060801 招/決標<br>1061001/1080501 開/完工 |
| 44 | 102DD00174 | 發包工程 | 教育局/國民小學/社口國小  | 社口國小西棟及南棟老舊校舍重建            | 120,000       | 80       | 90 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>停工中，第一階段工程初驗複                                                                        | 1040610 最後修改期程<br>1031001/1031230 招                            |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位             | 案件名稱                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                  |                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|    |                |      |                  |                               |               |          |    |    | 驗、申請使用執照中                                                                                                                                                        | /決標<br>1040801/1070401 開<br>/完工                                        |
| 45 | 104DD00<br>030 | 發包工程 | 教育局/國民中學/大雅國中    | 臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程       | 90,090        | 58       | 68 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>目前進度執行狀況<br>1. 4FL 樑版鋼筋綁紮；2. 4FL 樑版水電配排水管；3. 4FL 鷹架繫筋預埋；4. 3F 模板支撐架插銷改善模板；5. 召開第 13 次監造會議並進行相關督導工作。                                  | 1060428 最後修改期程<br>1050816/1051015 招<br>/決標<br>1060116/1080116 開<br>/完工 |
| 46 | 104DD00<br>032 | 發包工程 | 教育局/國民中學/豐南國中    | 臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程 | 126,225       | 59       | 71 | 12 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>預計辦理 5F 頂板鋼筋、水電工程，1-3F 進行水泥粉刷打底，進度超前 12%。                                                                                            | 1060426 最後修改期程<br>1050601/1051015 招<br>/決標<br>1060116/1080116 開<br>/完工 |
| 47 | 103DD00<br>324 | 發包工程 | 教育局/國民小學/瑞峰國小    | 台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」  | 80,000        | 40       | 56 | 16 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>1. 4/7 拆除廢棄物清運工程辦理解除列管核准<br>2. 拆除工程申報建管竣工<br>3. 申報新建校舍建管開工及水保開工<br>4. 建管開工核准<br>5. 4/15 建管基地放樣會勘查驗<br>6. 基地土方開挖預計：106.4.18-106.05.01 | 1060314 最後修改期程<br>1060101/1060301 招<br>/決標<br>1060601/1080201 開<br>/完工 |
| 48 | 104DD00<br>063 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/市立大里高中 | 大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案          | 100,000       | 30       | 57 | 27 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>接地工程施作、基礎版底 PC 澆置、基礎鋼筋綁紮                                                                                                             | 1060426 最後修改期程<br>1060228/1060628 招<br>/決標<br>1070228/1080528 開<br>/完工 |
| 49 | 105DD00<br>212 | 發包工程 | 教育局/國民小學/大同國小    | 歷史建築大同國小前棟大樓修復暨               | 72,942        | 25       | 56 | 31 | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>106-04 辦理情形                                                                                                                          | 1060426 最後修改期程<br>1060815/1061215 招                                    |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                           | 落後原因及解決對策                       |
|----|------|------|------|-------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |      |      |      |       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                |                                 |
|    |      |      |      | 再利用工程 |               |          |    |    | 一、106 年 4 月 10.11 日進行開工預告及開工宣導。<br>二、106 年 4 月 13 日工程開工。<br>三、106 年 4 月 21 日由逢昌營造有限公司主持開工拜拜。<br>四、106 年 4 月 21 日進行工程督導會議、工務會議。 | /決標<br>1070415/1071231 開<br>/完工 |

## (二)道路橋梁工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率 ≤ 5%  | 5% < 落後比率 < 10% | 落後比率 ≥ 10% | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-----------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 53 件(94.64%) | 2 件(3.57%) | 0 件(0.00%)      | 1 件(1.79%) | 56 件 | 2 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                               | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                                  |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                    |                                                                        |
| 1  | 105CF00013 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 國道 4 號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道路開闢工程 | 800,000       | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：2 次<br>拆遷補償費發放中                                                                                 | 1051103 最後修改期程<br>1050530/1050701 招<br>/決標<br>1051115/開/完工             |
| 2  | 103DF00371 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程           | 829,580       | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>10. 有關配合第 2 屆市長政見研議納入自行車道一案，設計單位已提評估報告並於 10 月 20 日簽奉局長同意，設計單位已於 12 月 11 日再提送變更設計書圖報局，刻 | 1060504 最後修改期程<br>1030605/1030715 招<br>/決標<br>1030930/1051231 開<br>/完工 |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                         |
|----|------------|------|------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |            |                                     |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|    |            |      |            |                                     |               |          |    |     | 正簽辦變更設計中（會辦會計室）。<br>11. 本局訂於 105 年 2 月 26 日辦理第三次金質獎外聘委員輔導會議。<br>12. 現正積極趕辦鋼構橋梁吊裝作業。<br>13. 105 年 4 月 28 日局長視察溪尾橋工地。<br>14. 105 年 7 月 31 日局長視察溪尾橋工地。<br>15. 105 年 8 月 29 日秘書長視察西尾橋工地（金質獎督導）<br>16. 105 年 9 月 29 日申報竣工<br>17. 105 年 9 月 30 日金質獎評選<br>18. 105 年 11 月 21 日通車 |                                                                                                                                                                   |
| 3  | 105CF00003 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/ | 潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程             | 249,930       | 70       | 60 | -10 | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：1 次<br>1-辦理徵收計畫書之相關文件取得。<br>2-兩筆新增同意協議價購土地（嘉豐段 2（1）及鎌村段 773-1）請地所補辦分割。                                                                                                                                                                                | 落後原因：<br>兩筆新增同意協議價購土地(嘉豐段 2(1)及鎌村段 773-1)辦理土地移轉程序及請地所補辦分割。；<br>解決對策：<br>已函文請雅潭地政事務所協助儘速辦理地籍分割，以利辦理移轉程序。<br>1050704 最後修改期程<br>1060430/1060630 招/決標<br>1060830/開/完工 |
| 4  | 102DF00047 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 東勢林場聯外道路(中 47-1)拓寬工程<br>(2K+800~5K+ | 116,335       | 100      | 95 | -5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>辦理結算作業審查                                                                                                                                                                                                                                     | 1060103 最後修改期程<br>1030120/1030225 招/決標<br>1030410/1030927 開                                                                                                       |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                                                                              |
|----|------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                                             |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                          |                                                                                                                        |
|    |            |        |                    | 800)                                                        |               |          |     |    |                                                                                          | /完工                                                                                                                    |
| 5  | 104DF00257 | 發包工程   | 建設局/土木工程科/         | 中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)                                | 246,284       | 95       | 93  | -2 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案經展延工期後完工期限為<br>106 年 5 月 1 日，截至 106 年 4 月 30 日實際進度為 96.08% | 落後原因：<br>須辦理第二次變更設計；<br>解決對策：<br>俟辦理第二次變更設計完成後即可趕上進度<br>1060503 最後修改期程<br>1040601/1040630 招/決標<br>1040803/1060201 開/完工 |
| 6  | 104AF00098 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/         | 104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區) | 11,585        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>4/12 召開評選會 4/26 開標室辦理決標對象(川順廠商得標)                            | 1060104 最後修改期程<br>1040204/開/完工                                                                                         |
| 7  | 104CF00019 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/         | 南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程                                         | 330,800       | 75       | 75  | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：1 次<br>徵收計畫書內政部退件，補正中                                                 | 1051122 最後修改期程<br>1050920/1051105 招/決標<br>1060801/開/完工                                                                 |
| 8  | 104CF00023 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」                                        | 69,000        | 60       | 60  | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>4/12 函地政事務所徵收市價查估與估價師訂約。                                       | 1050104 最後修改期程<br>1060831/1061030 招/決標<br>1061130/開/完工                                                                 |
| 9  | 099BD00008 | 委外設計   | 建設局/土木工程科/         | 臺中生活圈道路系統建                                                  | 4,880         | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次                                                                 | 991213 最後修改期程                                                                                                          |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                   | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|--------------------|------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                        |                                                                |
|    |            |      |                    | 設計畫(公路系統)6年(98-103)計畫-烏日鄉中75-1線道路拓寬工程-委託規劃技術服務 |               |          |    |    | 辦理環境評估與水土保持計畫書審查中                                      | 開/完工                                                           |
| 10 | 102DF00514 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 臺中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程                      | 831,670       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>本工程採購已於106年4月21日決標，刻正辦理訂約作業中 | 1051213 最後修改期程<br>1060201/1060415 招/決標<br>1060515/1081130 開/完工 |
| 11 | 105CF00014 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 南區綠川兩側4米計畫道路用地費(忠明南路以南400公尺)                   | 300,000       | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：1次<br>都市發發局辦理都市計畫變更中                | 1051102 最後修改期程<br>1080330/1080530 招/決標<br>1080730/開/完工         |
| 12 | 105CF00016 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 東區20M-70道路開闢工程                                 | 148,200       | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：1次<br>4/21徵收計畫書修正之台糖租用同意函至          | 1060208 最後修改期程<br>1060320/1060501 招/決標<br>1060610/開/完工         |
| 13 | 105CF00017 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 東區大智路(站區至新民街至復興路)新闢工程                          | 100,000       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0次<br>依管考期程辦理用地取得作業                 | 1050314 最後修改期程<br>1070130/1070330 招/決標<br>1070530/開/完工         |
| 14 | 105CF00022 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/         | 神岡區中山路1514巷至神圳路巷道打通工程                          | 85,000        | 60       | 60 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0次<br>4/27協議價購土地補償費發放完畢.製作徵收計畫書中.   | 1050926 最後修改期程<br>1060831/1061031 招/決標<br>1061215/開/完工         |
| 15 | 105CF00023 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/         | 龍井區中央路三段273號                                   | 67,000        | 60       | 60 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0次                                  | 1051213 最後修改期程                                                 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                       | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                            |                                                        |
|    |            |        |                    | 旁 8M 巷道開闢工程                                                 |               |          |    |    | 105 年 12 月 9 日召開第二次公聽會                                     | 1060831/1061016 招/決標<br>1061130/開/完工                   |
| 16 | 105CF00025 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/         | 大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程                                 | 74,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>4/11 召開第二次公聽會. 4/27 公聽會議紀錄公告.    | 1051214 最後修改期程<br>1061010/1061105 招/決標<br>1061210/開/完工 |
| 17 | 105AF00084 | 財物勞務採購 | 建設局/道路養護科/道路養護科第一股 | 105-106 年度臺中市橋梁資料普查及安全檢測作業                                  | 20,000        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理複驗中                          | 1050330 最後修改期程<br>1050630/開/完工                         |
| 18 | 105AF00094 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 104 年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區) | 11,585        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約規定陸續派工中                     | 1050602 最後修改期程<br>1050630/開/完工                         |
| 19 | 105AF00096 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/         | 國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務            | 42,258        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>截至 106 年 4 月 30 日止施工進度為 32.00% | 1050604 最後修改期程<br>1050620/開/完工                         |
| 20 | 105AF00097 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/         | 中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道                                        | 40,371        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 目前工程執行進度為 1.00%。(1 月更新)     | 1050604 最後修改期程<br>1050620/開/完工                         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                   | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                        |                                                        |
|    |            |        |                    | 工程委託監造技術服務                                               |               |          |    |    | 2. 橋墩 P1~P4 基樁施作，目前工程執行進度為 5.16%。(0203 更新)<br>3. 橋墩基樁施作，目前工程執行進度為 7.2%。(0301 更新)                       |                                                        |
| 21 | 105AF00108 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/         | 貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務                               | 29,142        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已於 105 年 11 月 22 日訂約完成，<br>於 105.12.20 完成服務實施計畫書審查，於 106 年 4 月 12 日辦理基本設計。 | 1051003 最後修改期程<br>1051231/開/完工                         |
| 22 | 105AF00125 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區) | 11,585        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>道路設計陸續派工中                                                                  | 1051226 最後修改期程<br>1040123/1070630 招/決標<br>1070831/開/完工 |
| 23 | 105AF00129 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案                          | 19,125        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>基本設計中                                                                      | 1051228 最後修改期程<br>1060410/1070630 招/決標<br>1070831/開/完工 |
| 24 | 105CF00002 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/         | 中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)                                | 275,000       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：2 次<br>地上物拆遷補償費已發放僅一家未前來領取，用地取得均已辦畢。                                                | 1050923 最後修改期程<br>1050515/1050601 招/決標<br>1051015/開/完工 |
| 25 | 105CF00008 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/         | 梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程                                     | 53,650        | 60       | 60 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：1 次<br>4/20 電詢農田水利會已同意協議價購，待正式函覆。                                                   | 1050705 最後修改期程<br>1060520/1060715 招/決標<br>1060915/開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                           | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                |                                                                |
| 26 | 105CF00030 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 中區互助街(10M-145)打通工程            | 55,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>預定 5 月份召開第二次公聽會      | 1051219 最後修改期程<br>1070430/1070831 招/決標<br>1071030/開/完工         |
| 27 | 105DD01234 | 發包工程   | 水利局/水利工程科/         | 龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程        | 52,106        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>交維計畫審核中            | 1060113 最後修改期程<br>1060120/1060224 招/決標<br>1060816/1080831 開/完工 |
| 28 | 105DF00302 | 發包工程   | 建設局/土木工程科/         | 后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)         | 68,428        | 75       | 75 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>箱涵施工               | 1050825 最後修改期程<br>1050617/1050714 招/決標<br>1050910/1061231 開/完工 |
| 29 | 105DF00439 | 發包工程   | 建設局/第三工務大隊/        | 105 年度外埔區三環路路平改善工程            | 59,500        | 83       | 83 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                | 1060213 最後修改期程<br>1051122/1051231 招/決標<br>1060130/1060530 開/完工 |
| 30 | 106AF00061 | 財物勞務採購 | 建設局/管線管理科/管線管理科第一股 | 106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案  | 11,011        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>持續辦理監造作業           | 1060203 最後修改期程<br>1060301/開/完工                                 |
| 31 | 106CF00004 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程 | 98,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>5 月 4 日召開第二次公聽會      | 1060202 最後修改期程<br>1070228/1070331 招/決標<br>1070530/開/完工         |
| 32 | 106CF00005 | 用地取得   | 建設局/土木工程科/土木工程     | 西屯區福林路(西屯路至福科路)道路             | 514,220       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>106.4.18 召開第 2 次公聽會。 | 1060202 最後修改期程<br>1070228/1070430 招                            |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位                   | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                        |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                             |                                                                        |
|    |                |      | 科第二股                   | 拓寬工程                                     |               |          |    |    |                                                                                                             | /決標<br>1070531/開/完工                                                    |
| 33 | 106CF00<br>008 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/             | 龍井區<br>12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程            | 79,000        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>用地分割中                                                                             | 1060203 最後修改期程<br>1071201/1080301 招<br>/決標<br>1080401/開/完工             |
| 34 | 106CF00<br>010 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/             | 東勢-豐原快速道路                                | 584,000       | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：0 次<br>路線規劃中（環評影響評估）                                                                     | 1060203 最後修改期程<br>1090701/1091001 招<br>/決標<br>1091201/開/完工             |
| 35 | 106DF00<br>140 | 發包工程 | 建設局/管線管理科/<br>管線管理科第一股 | 106 年度臺中市代辦管線<br>統一挖補工程(第 1 工區)          | 327,700       | 56       | 56 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 3 月 14 日開工, 累計派工<br>239 件.                                                | 1060330 最後修改期程<br>1051130/1060210 招<br>/決標<br>1060228/1071031 開<br>/完工 |
| 36 | 105DF00<br>143 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/             | 國道 4 號神岡<br>交流道跨越大甲溪月眉<br>西側南向聯絡道工程(路工標) | 797,000       | 55       | 56 | 1  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>本工程截至 106 年 4 月 30 日實際<br>進度為 2.56%                                             | 1060503 最後修改期程<br>1050930/1060127 招<br>/決標<br>1060210/1070630 開<br>/完工 |
| 37 | 105DF00<br>153 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/             | 外埔園區聯<br>外道路                             | 160,200       | 56       | 57 | 1  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>截至 106 年 4 月 30 日施工進度為<br>4.47%                                                 | 1060503 最後修改期程<br>1060125/1060210 招<br>/決標<br>1060310/1070331 開<br>/完工 |
| 38 | 105DF00<br>350 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/             | 中科南向聯<br>外道路新闢<br>跨越大甲溪<br>橋梁及南引<br>道工程  | 1,716,195     | 60       | 62 | 2  | 流廢標次數：2 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 目前工程執行進度為 1.00%。(1<br>月更新)<br>2. 橋墩 P1~P4 基樁施作，目前工<br>程執行進度為 5.16%。(0203 更新) | 1060327 最後修改期程<br>1050930/1051031 招<br>/決標<br>1051130/1071130 開<br>/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                            | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                 |                                                                |
|    |            |      |                    |                           |               |          |    |    | 3. 橋墩基樁施作，目前工程執行進度為 7.2%。(0301 更新)                              |                                                                |
| 39 | 104DF00377 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 知高橋改建工程                   | 514,500       | 73       | 75 | 2  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>目前因應台電特高壓管線遷移辦理停工中故無施作工項            | 1060405 最後修改期程<br>1031103/1031201 招/決標<br>1041102/1071015 開/完工 |
| 40 | 105DF00115 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程     | 92,490        | 58       | 61 | 3  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：2 次<br>箱涵溝施作                               | 1060330 最後修改期程<br>1050815/1051030 招/決標<br>1051201/1070615 開/完工 |
| 41 | 105CR00001 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/         | 東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程       | 55,000        | 70       | 75 | 5  | 流廢標次數：次，<br>期程修改次數：1 次<br>4/26 內政部召開徵收審議會                       | 1060203 最後修改期程<br>1060320/1060501 招/決標<br>1060620/開/完工         |
| 42 | 105DF00199 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 永春南路延伸開闢至遊園路道路工程          | 272,000       | 25       | 30 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>賡辦工程發包事宜                            | 1051124 最後修改期程<br>1060601/1060901 招/決標<br>1061101/1081231 開/完工 |
| 43 | 104DF00396 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 大安區北汕路道路拓寬工程              | 78,660        | 61       | 66 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>側溝施工                                | 1060119 最後修改期程<br>1050730/1050830 招/決標<br>1060131/1061231 開/完工 |
| 44 | 102DF00051 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程 | 85,125        | 79       | 87 | 8  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>辦理擋土牆底板厚度不足改善作業，並依契約相關規定開始計算廠商逾期未完工 | 1060426 最後修改期程<br>1031015/1031215 招/決標<br>1050110/1060630 開    |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|------------|----------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
|    |            |        |            |                                        |               |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /完工                                                            |
| 45 | 105DF00351 | 發包工程   | 建設局/土木工程科/ | 國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段) | 1,468,696     | 59       | 68 | 9  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>截至106年4月30日止施工進度為32.00%                                                                                                                                                                                                                                                 | 1060503 最後修改期程<br>1050930/1051031 招/決標<br>1051130/1071130 開/完工 |
| 46 | 105DF00326 | 發包工程   | 建設局/土木工程科/ | 國道4號神岡交流道區內聯絡道工程                       | 495,153       | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工                                                                                                                                                                                                                                                  | 1050803 最後修改期程<br>1051015/1060831 招/決標<br>1061031/1070831 開/完工 |
| 47 | 102AF00050 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/ | 台中生活圈4號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案           | 19,500        | 85       | 95 | 10 | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：1次<br>1.105年1月29日召開第二階段環境影響評估報告書(初稿)審查會議。<br>2.105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書(修正本)，並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。<br>3.105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會，目前待會議紀錄納入報告後，提送環保局審查。<br>4.本案業經與彰化縣府協商後，將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益，預計2018開始推動。目前辦理與中央申請60%的請款作業。<br>5.105年10月17日檢送環境影響評估報告書至臺中市政府環境保 | 1051129 最後修改期程<br>1021007/開/完工                                 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位           | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                             |
|----|------------|------|----------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                       |
|    |            |      |                |                             |               |          |    |    | <p>護局排會審議。</p> <p>6. 105 年 11 月 25 日將修正後「臺中生活圈 4 號線大肚段」環境影響評估報告書（初稿）函送臺中市政府環保局審查。</p> <p>7. 105 年 12 月 6 日臺中市政府環保局審查意見回覆，本局於 105 年 12 月 14 日函文請廠商依說明事項修正，並要求 105 年 12 月底前提送至本局。</p> <p>8. 廠商於 105 年 12 月 26 日函送環境影響評估報告書（初稿）修正版，本局於 105 年 12 月 28 日再次函轉至臺中市政府環保局審查。</p> <p>9. 本局於 106 年 1 月 7 日中市建土字第 1060003529 號函文顧問公司，請顧問公司依環保局意見限 106 年 5 月底修正後報局。<br/>(1060301)</p> <p>10. 本局 106 年 4 月 6 日召開旨案新增調查大甲斷層地質敏感區及評估公做項目服務費，結論略以 1. 請惠群環境科技股份有限公司提送報價單（經技師簽屬）果局，俾續簽辦契約價金調整事宜。2 本案內政部營建署補助經費將屆 5 年保留期限，請臺中市政府建設局盡速結案。(1060425)</p> |                                                                       |
| 48 | 105CF00026 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/     | 大里區公園街 425 巷及 421 巷延伸周邊計畫工程 | 153,000       | 40       | 50 | 10 | <p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>協議架構中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1060103 最後修改期程</p> <p>1070131/1070330 招/決標</p> <p>1070430/開/完工</p> |
| 49 | 105CF00027 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/土木工程 | 「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至        | 55,000        | 30       | 40 | 10 | <p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>第一次協議價購會議於 106 年 4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1051230 最後修改期程</p> <p>1070330/1070530 招</p>                        |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|--------------------|-----------------------------|---------------|----------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                             |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                     |                                                                |
|    |            |      | 科第二股               | 后庄北路)開闢工程」                  |               |          |     |    | 月 27 日召開                                                                                                                                                            | /決標<br>1070730/開/完工                                            |
| 50 | 104DF00358 | 發包工程 | 建設局/路燈管理科/         | 臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程             | 749,117       | 82       | 93  | 11 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>各工區刻正依排訂日期辦理驗收作業中（三工區-3/10 復工, 4/14 竣工，一工區爭議擬採調解委員會建議，呈核中；七工區爭議仍在處理中、二工區 3/8 日複驗完成、四工區已驗收完成簽辦付款中、五及八工區已完成驗收）。待專案付款小組決議統一結算付款流程後，續辦請款程序。 | 1060202 最後修改期程<br>1050215/1050415 招/決標<br>1050520/1060930 開/完工 |
| 51 | 103DF00422 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程) | 684,000       | 56       | 70  | 14 | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，目前懸臂結構推進作業中。                                                                                                  | 1060327 最後修改期程<br>1041124/1041224 招/決標<br>1050130/1071231 開/完工 |
| 52 | 105DF00217 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程           | 94,000        | 40       | 56  | 16 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>1.表土清除、施工測量 2.左側土方開挖 3.右側土方回填 4.原土取樣                                                                                                    | 1060331 最後修改期程<br>1060331/1060430 招/決標<br>1060515/1070331 開/完工 |
| 53 | 105DF00155 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/         | 后里花博天空步道及花馬道新建工程            | 320,000       | 40       | 56  | 16 | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：2 次<br>工程已於 106 年 4 月 21 日開工，施工中。                                                                                                              | 1060504 最後修改期程<br>1060310/1060331 招/決標<br>1060501/1070630 開/完工 |
| 54 | 103BF00008 | 委外設計 | 建設局/土木工程科/         | 東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案  | 220,000       | 80       | 100 | 20 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>(一)第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10                                                          | 1050301 最後修改期程<br>開/完工                                         |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |      |      |      |      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|    |      |      |      |      |               |          |    |    | <p>月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會;106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。</p> <p>(二)第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段辦理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日</p> |           |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 落後原因及解決對策                                                             |
|----|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |
|    |            |      |                    |                           |               |          |    |    | <p>面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。</p> <p>(三) 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。，目前懸臂結塊推進作業中。</p> <p>(四) 第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。</p> |                                                                       |
| 55 | 104CR00001 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/         | 「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」 | 110,000       | 50       | 75 | 25 | <p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>105 年 11 月 14 日內政部退件補正中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1050104 最後修改期程</p> <p>1060831/1061031 招/決標</p> <p>1061130/開/完工</p> |
| 56 | 105CF00028 | 用地取得 | 建設局/土木工程科/土木工程科第二股 | 「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」     | 122,000       | 15       | 40 | 25 | <p>流廢標次數：次，</p> <p>期程修改次數：0 次</p> <p>106.2.18 召開第二次公聽會，目前簽辦價購市價，會辦地政局程序中。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1051230 最後修改期程</p> <p>1070320/1070530 招/決標</p> <p>1070730/開/完工</p> |

### (三)交通工程

| 執行進度 | 符合或提前       | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------|---------|
| 件數小計 | 8 件(66.67%) | 3 件(25.00%)     | 0 件(0.00%)  | 1 件(8.33%)       | 12 件 | 0 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位          | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                                                                         | 落後原因及解決對策                                                                                                                   |
|----|------------|--------|---------------|---------------------------------|---------------|----------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |        |               |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                                                                              |                                                                                                                             |
| 1  | 101AC01008 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/    | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究     | 10,000        | 100      | 85 | -15 | 流廢標次數：3 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本案已於 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見，目前正修正報告書中，俟報報書修正完成後報部爭取核定。       | 落後原因：<br>中央對於計畫仍有推動必要性與需求性之疑慮，請本府再修正。<br>；<br>解決對策：<br>正辦理報告書修正中。<br>1020502 最後修改期程<br>1010901/1011101 招/決標<br>1020828/開/完工 |
| 2  | 102AC01010 | 財物勞務採購 | 交通局/捷運處/機電系統課 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案           | 323,273       | 100      | 95 | -5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本案已完成 2 年保固維修期，惟因與廠商尚有「備品歸屬」及「維修保養」爭議，故尾數 2 期款尚無法撥付，後續廠商將提出爭議調解，目前正進行標案調整期程陳核作業。 | 1050715 最後修改期程<br>1020305/1021013 招/決標<br>1030331/開/完工                                                                      |
| 3  | 100AG00006 | 財物勞務採購 | 交通局/運輸管理科/    | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃 | 68,000        | 100      | 95 | -5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程刻正由本市捷運工程處辦理驗收相關作業，於 106 年 4                    | 1040616 最後修改期程<br>1010531/開/完工                                                                                              |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------|------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |            |      |               |                                                         |               |          |    |    | <p>月進行整體驗收中，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。</p> <p>二、本案請款核銷部分，</p> <p>(一) 專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，該公司於106.3.29來函要求本局針對扣款金額進行協商，另刻正審查後續第三、四期款相關文件。</p> <p>(二) 後續路網部分：本局目前已完成認定完工審查，訂於106.5.3辦理驗收作業。</p> |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  | 104DG00028 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工程 | 8,377,000     | 84       | 83 | -1 | <p>流廢標次數：0 次，</p> <p>期程修改次數：1 次</p> <p>刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。</p>                                                                                                                                                           | <p>落後原因：</p> <p>目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，核算實際進度已超前修正後預定進度。；</p> <p>解決對策：</p> <p>待北捷局核定區段標網圖進度後，將積極簽辦奉市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。</p> <p>1050527 最後修改期程</p> <p>1011109/1011225 招/決標</p> <p>1020301/1071130 開/完工</p> |
| 5  | 101DC01007 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程                             | 1,151,798     | 95       | 95 | 0  | <p>流廢標次數：0 次，</p> <p>期程修改次數：4 次</p> <p>整體驗收業於 3 月 14 日辦理驗收完成，缺失部分廠商已於 106 年 4</p>                                                                                                                                        | <p>1051101 最後修改期程</p> <p>1020530/1020630 招/決標</p>                                                                                                                                                                                       |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位          | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |               |                                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|    |            |        |               |                                               |               |          |    |    | 月 14 日前提報改善完成，目前簽辦中。另驗收複驗紀錄陳閱簽名中。                                                                                                                                                                           | 1020715/1050615 開/完工                                           |
| 6  | 102DC01008 | 發包工程   | 交通局/捷運處/機電系統課 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程                   | 510,556       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>3/28 已參加第一次仲裁庭，目前依仲裁人意見補正中，預計 5 月 5 日召開第二次仲裁庭                                                                                                                                   | 1050831 最後修改期程<br>1020423/1020730 招/決標<br>1020815/1040224 開/完工 |
| 7  | 103AG00041 | 財物勞務採購 | 交通局/捷運處/機電系統課 | 臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案                     | 206,286       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本案目前與廠商尚有部份履約爭議尚未釐清，故部份款項尚未支付。                                                                                                                                                  | 1050715 最後修改期程<br>1030603/1030903 招/決標<br>1031231/開/完工         |
| 8  | 103DG00054 | 發包工程   | 交通局/停管處/設施工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程 | 348,390       | 68       | 68 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案第 1 次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中<br>本案訂於 105 年 2 月 5 日開標，2 月 5 日流標，北捷局研討對策中，本案於 105 年 3 月 8 日再次公告上網招標。<br>已於 105 年 4 月 19 日決標，辦理簽約中<br>已於 105 年 5 月 4 日簽約並於 5 月 31 日開工，<br>施工中 | 1050105 最後修改期程<br>1041014/1050401 招/決標<br>1050502/1071130 開/完工 |
| 9  | 104DG00026 | 發包工程   | 交通局/捷運處/機電系統課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫-CJ900 機電系統工程            | 10,908,000    | 81       | 81 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>第 1、2 列電聯車目前於北屯機廠進行動、靜態測試，第 3、4 列於台車量產組裝中；自動收費系統原型機已完成測試，後續將移置臺中進行相容性測試；供電系統已完成屯捷及日捷送電作業，目前進行路線段佈纜作業；監控、通                                                                       | 1050425 最後修改期程<br>991206/1000309 招/決標<br>1000421/1071130 開/完工  |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                          | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |
|    |            |      |               |                                                     |               |          |    |    | 訊系統陸續進場施工中;機廠設備於工廠生產中。                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
| 10 | 104DG00035 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程 | 7,676,000     | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次<br>目前進行道路復舊及車站建築施工等。                                                                                                                                                                                                                                      | 1050602 最後修改期程<br>1011207/1020122 招/決標<br>1020315/1071130 開/完工 |
| 11 | 104DG00029 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程      | 5,375,000     | 79       | 86 | 7  | 流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次<br>機場共 14 棟建築物,配合 107 年底全線試營運,現階段重要建築物辦理情形:(1)主變電站結構完成 100%,裝修完成 99%,水電環控完成 97%。(2)主維修廠鋼構完成 100%,屋頂版完成 100%,地坪完成 100%,裝修完成 82%,水電環控完成 64%。(3)北駐車廠鋼構完成 100%,裝修完成 91%,水電環控完成 97%。(4)行政大樓結構完成 100%,裝修完成 76%,水電環控完成 72%。(5)G0 站結構完成 100%,裝修完成 32%,水電環控完成 44%。 | 1050901 最後修改期程<br>1011003/1011130 招/決標<br>1011231/1080228 開/完工 |
| 12 | 105DG00003 | 發包工程 | 交通局/捷運處/綜合規劃課 | 辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)               | 160,000       | 77       | 86 | 9  | 流廢標次數:2次, 期程修改次數:2次<br>一、台鐵局表示設計承商已於 1 月 20 日提送建造執照申請文件至都發局,106 年 3 月 23 日至都發局進行確認圖說,已於 106 年 3 月 29 日取得建照。<br>二、台鐵局於 106 年 1 月進行招標文件審核作業,於 106 年 2 月 13 日上網公開招標公告「臺中                                                                                                         | 1060502 最後修改期程<br>1060228/1060331 招/決標<br>1060401/1070531 開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                      | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |      |      |      |      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                           |           |
|    |      |      |      |      |               |          |    |    | 市政府補助后里車站東口增建工程(主體工程部分)」106年3月16日開資格標，已於3月底召開評選會，106年4月10日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額115,381,382元，已於106年5月2日開工。 |           |

#### (四)水利工程

| 執行進度 | 符合或提前       | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計  | 擬解除列管件數 |
|------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-----|---------|
| 件數小計 | 41件(95.35%) | 2件(4.65%)       | 0件(0.00%)   | 0件(0.00%)        | 43件 | 4件      |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                     | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|------------|-----------------------|---------------|----------|-----|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                       |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                          |                                                                |
| 1  | 103DD01001 | 發包工程   | 水利局/污水工程科/ | 廊子水資源回收中心聯絡管工程        | 51,847        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：1次<br>已於106年3月結算付款完成 | 1060428 最後修改期程<br>1040316/1040515 招/決標<br>1040525/1050810 開/完工 |
| 2  | 104AD01038 | 財物勞務採購 | 水利局/水利規劃科/ | 臺中市水系景觀環境營造實施計畫委託專業服務 | 10,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>已完成尾款簽付作業。     | 1040812 最後修改期程<br>1040930/1041215 招/決標<br>1050501/開/完工         |
| 3  | 104DD01001 | 發包工程   | 水利局/水利工程科/ | 車籠埤抽水站新建工程併辦土石標售      | 150,000       | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>結算中            | 1060505 最後修改期程<br>1041115/1041231 招/決標<br>1050215/1060215 開    |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位          | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                                         | 落後原因及解決對策                                                                                                                       |
|----|------------|--------|---------------|------------------------------|---------------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |        |               |                              |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
|    |            |        |               |                              |               |          |     |    |                                                                                                                                                                                              | /完工                                                                                                                             |
| 4  | 103AD01010 | 財物勞務採購 | 水利局/污水工程科/    | 臺中市福田污水下水道系統聯絡管工程設計及監造委託技術服務 | 53,358        | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>甘肅路二段天水東二街口 DIP 管線埋設。                                                                                                                                              | 1030207 最後修改期程<br>1031231/開/完工                                                                                                  |
| 5  | 102DD01148 | 發包工程   | 水利局/污水工程科/    | 黎明污水處理廠污水設施改善工程              | 63,300        | 100      | 95  | -5 | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：1次<br>已於 106.2.18 驗收完畢，承商於 106.3.7 完成防水補強，經監造單位 106.3.23 確認完成，並依契約第 4 條第 1 款規定來函辦理減價收受，已於 106.4.24 簽准，賡續辦理結算付款事宜                                                         | 1060330 最後修改期程<br>1030430/1030815 招/決標<br>1031015/1041015 開/完工                                                                  |
| 6  | 103DD01198 | 發包工程   | 水利局/污水工程科/    | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程-第一分標    | 199,130       | 84       | 82  | -2 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. \$ 500mm 短管 D03-D04 推進撤場。(樹德路 45 號前)<br>2. \$ 600mm 短管 A30->A31 推進。(精武東路)<br>3. \$ 300mm 道路段明挖 D12->D13。(樹德路)<br>4. A29 工作井立坑改管(寬頻及水溝)。<br>5. A39-3 立坑試挖。(精武東路) | 落後原因：<br>過路段遭遇自來水 \$ 1500mm 管線障礙；<br>解決對策：<br>增加管段探挖作業及評估路線變更<br>1030603 最後修改期程<br>1040930/1041231 招/決標<br>1050301/1060930 開/完工 |
| 7  | 103DD01099 | 發包工程   | 水利局/雨水下水道工程科/ | 大里區溪南地區排水改善工程                | 166,155       | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：2次<br>完工中                                                                                                                                                                | 1060427 最後修改期程<br>1030830/1030930 招/決標<br>1031030/1060228 開/完工                                                                  |
| 8  | 102DD01226 | 發包工程   | 水利局/污水工程科/    | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶              | 271,650       | 79       | 79  | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：1次<br>B 區試水及 TV 檢視中                                                                                                                                                      | 1050629 最後修改期程<br>1031231/1040131 招                                                                                             |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                   | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|---------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |               |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                        |                                                                        |
|    |                |      |               | 接管工程<br>(7)-第一分標            |               |          |    |    | C區立坑中                                                  | /決標<br>1040301/1061002 開<br>/完工                                        |
| 9  | 102DR00<br>006 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/    | 水滴經貿園區水資源回收中心新建工程           | 800,000       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：3次<br>已於106年4月20日驗收完成              | 1060428 最後修改期程<br>1030228/1030630 招<br>/決標<br>1031031/1051231 開<br>/完工 |
| 10 | 101DF00<br>182 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/    | 文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)       | 1,200,000     | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>4/7正式驗收，預計5/2驗收缺失複驗          | 1060326 最後修改期程<br>1030730/1030930 招<br>/決標<br>1031130/1051130 開<br>/完工 |
| 11 | 104DD01<br>059 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/    | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標  | 281,140       | 93       | 93 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>一、明挖工程<br>1.公益路北側巷道連接管及用戶接管。 | 1031211 最後修改期程<br>1040130/1040331 招<br>/決標<br>1040504/1060729 開<br>/完工 |
| 12 | 104DD01<br>065 | 發包工程 | 水利局/雨水下水道工程科/ | 大里區中興路等雨水下水道工程              | 116,000       | 64       | 64 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：2次<br>施工中                          | 1060427 最後修改期程<br>1041215/1050315 招<br>/決標<br>1050630/1071201 開<br>/完工 |
| 13 | 103DD01<br>249 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/    | 臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋) | 217,000       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>驗收中                          | 1051228 最後修改期程<br>1030930/1031031 招<br>/決標<br>1031231/1051231 開<br>/完工 |
| 14 | 103DR00<br>013 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/    | 新光水資源回收中心興建工程(含三            | 654,875       | 68       | 68 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>管理中心施工中                      | 1030129 最後修改期程<br>1041015/1050115 招                                    |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |            |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|    |                |      |            | 年試運轉)                            |               |          |    |    | 進流抽水站施工中<br>初沉池施工中<br>生物處理池施工中<br>終沉池施工中<br>污泥機房開挖中<br>污水管線推進中                                                                                                                                    | /決標<br>1050315/1070315 開<br>/完工                                        |
| 15 | 104DD01<br>069 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第2分標      | 245,939       | 82       | 82 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>目前辦理大業路/大聖街推進施工。                                                                                                                                                        | 1050512 最後修改期程<br>1040130/1040331 招<br>/決標<br>1040504/1070517 開<br>/完工 |
| 16 | 104DD01<br>168 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)          | 1,800,000     | 25       | 25 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>營建署已於106年4月17日同意備查第一及第二分標，目前簽辦公開閱覽作業中。                                                                                                                                  | 1041027 最後修改期程<br>1060831/1061130 招<br>/決標<br>1070131/1100131 開<br>/完工 |
| 17 | 105BD01<br>042 | 委外設計 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市水涵污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務 | 64,981        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>第一標細設於1060406召開審查會議，顧問公司預計於106年5月1日提送細設修正版。                                                                                                                             | 1050518 最後修改期程<br>開/完工                                                 |
| 18 | 104DD01<br>157 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)           | 800,000       | 25       | 25 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. 105年3月8日召開基本設計審查會議。2. 105年3月28日依審查意見提送修正基本設計。3. 基本設計已取得審查委員複核同意，於105/5/11送營建署備查中。4. 基本設計105/6/14營建署回覆意見，設計單位於1056/30修正提送。5. 基本設計105/7/6再送營建署審查備查。6. 基本設計已核定，第一分標細設成果 | 1040828 最後修改期程<br>1060831/1061015 招<br>/決標<br>1061130/1091130 開<br>/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                 | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |      |               |                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|    |                |      |               |                                         |               |          |    |    | 105/9/22 前提送，於 105/10/12 召開審查會，已依意見修正送委員複核同意，待營建署備查中。<br>7. 第二分標及第三分標細設成果審查會已於 105/12/16 召開審查會，設計公司 106/1/5 前依意見提送修正版，委員已複核意見修正，刻簽辦送營建署備查中。<br>8. 第一標已於 106.3.23 營建署備查，預計 106.4 上網招標 |                                                                |
| 19 | 105DD01<br>139 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/    | 龍井區山腳排水<br>0K+600~1K+080 治理工程<br>併辦土石標售 | 171,330       | 69       | 69 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                                                                                      | 1060322 最後修改期程<br>1050131/1050331 招/決標<br>1050501/1070630 開/完工 |
| 20 | 105DD01<br>140 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/    | 龍井區山腳排水<br>1K+080~1K+477 治理工程<br>併辦土石標售 | 139,690       | 66       | 66 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                                                                                      | 1050926 最後修改期程<br>1050131/1050331 招/決標<br>1050501/1070630 開/完工 |
| 21 | 105DD01<br>205 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/    | 龍井區山腳排水<br>2K+052~2K+496 治理工程<br>併辦土石標售 | 162,945       | 57       | 57 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                                                                                      | 1051128 最後修改期程<br>1051025/1051114 招/決標<br>1060430/1080430 開/完工 |
| 22 | 105DD01<br>206 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/    | 龍井區山腳排水<br>2K+496~3K+066 治理工程<br>併辦土石標售 | 199,920       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前停工中                                                                                                                                                    | 1060207 最後修改期程<br>1051103/1051231 招/決標<br>1060430/1080430 開/完工 |
| 23 | 105DD01<br>191 | 發包工程 | 水利局/雨水下水道工程科/ | 中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程                      | 60,931        | 67       | 67 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                                                                                      | 1060427 最後修改期程<br>1051010/1051031 招                            |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位         | 案件名稱                                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                         | 落後原因及解決對策                                                                  |
|----|----------------|--------|--------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                |        |              |                                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                              |                                                                            |
|    |                |        |              | 計畫-區外排水設施改善工程                              |               |          |    |    |                                                              | /決標<br>1051231/1070630 開<br>/完工                                            |
| 24 | 105DD01<br>194 | 發包工程   | 水利局/污水營運科/   | 臺中市綠川水質淨化工程                                | 346,855       | 61       | 61 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>工程進行中。                           | 1060330 最後修改期<br>程<br>1050907/1051130 招<br>/決標<br>1051230/1070630 開<br>/完工 |
| 25 | 106AD01<br>007 | 財物勞務採購 | 水利局/水利養護工程科/ | 106 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案 | 22,960        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>抽水站進駐保養。                         | 1060120 最後修改期<br>程<br>1060115/開/完工                                         |
| 26 | 106BD01<br>041 | 委外設計   | 水利局/污水工程科/   | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務        | 62,226        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 25 日已召開委託設計<br>監造案評選會議 | 1060505 最後修改期<br>程<br>開/完工                                                 |
| 27 | 106DD01<br>095 | 發包工程   | 水利局/水利工程科/   | 臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)                      | 128,207       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前訂約中                            | 1060321 最後修改期<br>程<br>1060315/1060430 招<br>/決標<br>1060510/1070331 開<br>/完工 |
| 28 | 105DD01<br>204 | 發包工程   | 水利局/水利工程科/   | 龍井區山腳排水<br>1K+477~2K+052 治理工程<br>併辦土石標售    | 184,899       | 57       | 58 | 1  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                              | 1060502 最後修改期<br>程<br>1051026/1051115 招<br>/決標<br>1060430/1080430 開<br>/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                    | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |            |                                                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                         |                                                                        |
| 29 | 105DD01<br>207 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水<br>3K+066~3K+636 治理工程<br>併辦土石標售            | 197,382       | 56       | 57 | 1  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                         | 1051215 最後修改期程<br>1051107/1051231 招<br>/決標<br>1060430/1080430 開<br>/完工 |
| 30 | 105DD01<br>157 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支<br>管網暨用戶接管工程<br>(8)-旅順路、熱河路等<br>分支管網工程  | 171,970       | 57       | 58 | 1  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>旅順路推進施工                                                     | 1051129 最後修改期程<br>1050715/1051030 招<br>/決標<br>1060305/1080405 開<br>/完工 |
| 31 | 105DD01<br>174 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支<br>管網暨用戶接管工程<br>7-5(綏遠路二段及天津<br>路三段等區域) | 144,200       | 60       | 62 | 2  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>200MM 巷道連接管累積施作<br>1297M，300MM 分支管累積施作<br>609M，已接管戶數 1025 戶 | 1051229 最後修改期程<br>1050725/1051031 招<br>/決標<br>1051130/1071031 開<br>/完工 |
| 32 | 105DD01<br>208 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水<br>3K+636~4K+225 治理工程<br>併辦土石標售            | 199,130       | 55       | 57 | 2  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                         | 1051226 最後修改期程<br>1051103/1051231 招<br>/決標<br>1060430/1080430 開<br>/完工 |
| 33 | 105DD01<br>209 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 龍井區山腳排水<br>4K+225~4K+715 治理工程<br>併辦土石標售            | 198,340       | 56       | 59 | 3  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                         | 1051226 最後修改期程<br>1051103/1051115 招<br>/決標<br>1060430/1080430 開<br>/完工 |
| 34 | 103DD01<br>204 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市西屯區寧夏路、華<br>美西街等一                               | 146,460       | 56       | 59 | 3  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>寧夏路 G1602-φ400mm 推進施工                                       | 1060228 最後修改期程<br>1050315/1050731 招                                    |



| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                         | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|------------|--------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |            |                                      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                              |                                                                        |
|    |                |      |            | 帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程                    |               |          |    |    |                                                                                                                              | /決標<br>1051030/1080630 開<br>/完工                                        |
| 35 | 105DD01<br>154 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)                 | 72,450        | 83       | 87 | 4  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>截流導水槽及箱涵導水管已完成，精武截流站土建施作完成，綠川東西街導水管推進作業已完成 23 處工作井立坑，已佈設推進機組並開始推進完成約 529M，目前成功路及綠川東街明挖施工及人孔收築作業中 | 1060428 最後修改期程<br>1051015/1051231 招<br>/決標<br>1060228/1061231 開<br>/完工 |
| 36 | 104DD01<br>072 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標           | 270,720       | 65       | 74 | 9  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理健行路推進作業                                                                                        | 1031212 最後修改期程<br>1040731/1041031 招<br>/決標<br>1041231/1071231 開<br>/完工 |
| 37 | 105DD01<br>124 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等 | 125,870       | 55       | 65 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>中清東一街 37 號前推進，大連路一段連接管理設，安順東二街人孔收築。                                                              | 1060303 最後修改期程<br>1050430/1050730 招<br>/決標<br>1051130/1080430 開<br>/完工 |
| 38 | 105DD01<br>180 | 發包工程 | 水利局/水利工程科/ | 臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)                | 191,565       | 65       | 77 | 12 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>施工中                                                                                              | 1060405 最後修改期程<br>1050901/1050930 招<br>/決標<br>1051115/1061130 開<br>/完工 |
| 39 | 104DD01<br>067 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/ | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標           | 277,570       | 69       | 82 | 13 | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>A 工區辦理正驗中。<br>B 工區推進作業中。<br>C 工區漢口路配合自來水管線遷                                                      | 1040603 最後修改期程<br>1040831/1041130 招<br>/決標<br>1050229/1080531 開        |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位         | 案件名稱                                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                           | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |              |                                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                |                                                                        |
|    |                |      |              |                                               |               |          |    |    | 移中。                                                            | /完工                                                                    |
| 40 | 104DD01<br>167 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/   | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域 | 650,000       | 25       | 40 | 15 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>已於106年4月中取得路證                        | 1041101 最後修改期程<br>1060531/1060915 招<br>/決標<br>1061231/1090831 開<br>/完工 |
| 41 | 105DD01<br>160 | 發包工程 | 水利局/水利養護工程科/ | 臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)                   | 50,559        | 40       | 59 | 19 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>施作波浪石籠(含堤頂步道)整地、文字地標及休憩平台基礎澆置、石籠材料製作 | 1060126 最後修改期程<br>1060228/1060430 招<br>/決標<br>1060531/1070831 開<br>/完工 |
| 42 | 105DD01<br>009 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/   | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標                   | 71,720        | 63       | 89 | 26 | 流廢標次數：2次，<br>期程修改次數：0次<br>施作文華路96巷用戶接管工程。                      | 1050121 最後修改期程<br>1041116/1050315 招<br>/決標<br>1050615/1070630 開<br>/完工 |
| 43 | 105DD01<br>079 | 發包工程 | 水利局/污水工程科/   | 臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程                         | 163,300       | 25       | 55 | 30 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>工作井試挖                                | 1060327 最後修改期程<br>1060731/1061031 招<br>/決標<br>1070131/1080630 開<br>/完工 |

### (五)水土保持工程

| 執行進度 | 符合或提前     | 落後比率≤5%     | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%  | 總計 | 擬解除列管件數 |
|------|-----------|-------------|-------------|-----------|----|---------|
| 件數小計 | 0件(0.00%) | 1件(100.00%) | 0件(0.00%)   | 0件(0.00%) | 1件 | 0件      |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位                 | 案件名稱                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                  | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|------|----------------------|------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                      |                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 105DP00004 | 發包工程 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組 | 105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程 | 70,000        | 71       | 66 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>進行全套管基樁施工 | <p>落後原因：<br/>本工程因辦理變更設計，於 106 年 1 月 18 日至 25 日不計工期，1 月 26 日至 3 月 5 日辦理停工，故標案管考進度落後，本工程於變更設計核准後，業於 106 年 3 月 6 日復工，主要工項(全套管基樁)於 4 月 6 日進場施作，目前已有效提升施工進度，預計 106 年 5 月趕上進度，6 月份超前進度。；</p> <p>解決對策：<br/>主要工項(全套管基樁)於 4 月 6 日進場施作，目前已有效提升施工進度，預計 106 年 5 月趕上進度，6 月份超前進度。</p> <p>1060103 最後修改期程<br/>1051015/1051115 招/決標<br/>1051231/1061015 開/完工</p> |

#### (六)公有建築工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率 $\leq 5\%$ | 5%<落後比率<10% | 落後比率 $\geq 10\%$ | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-----------------|-------------|------------------|------|---------|
| 件數小計 | 42 件(80.77%) | 9 件(17.31%)     | 1 件(1.92%)  | 0 件(0.00%)       | 52 件 | 1 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行  |     |    | 執行情形                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                                                                               |
|----|------------|------|--------------------|--------------------------|---------------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                          |               | 預定  | 實際  | 比較 |                                                                                                                                   |                                                                                                                         |
| 1  | 101DR00038 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/建築工程科第一股 | 國軍新田營區新建工程               | 1,031,812     | 100 | 100 | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：1次<br>已結案                                                                                                     | 1060407 最後修改期程<br>1030415/1030615 招/決標<br>1030715/1050315 開/完工                                                          |
| 2  | 103DM00006 | 發包工程 | 警察局/第六分局/行政組       | 臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案 | 58,000        | 61  | 55  | -6 | 流廢標次數：7次，<br>期程修改次數：3次<br>本工程已於106年2月16日辦理停工，目前由監造廠商張文滋建築師事務所評估依案內平衡方式辦理，另本分局於3月7日函發同意辦理契約變更，俟3月31日函復變更契約相關資料後，即可聯繫廠商辦理議價及復工相關事宜。 | 落後原因：<br>開挖後發現營建廢棄物；<br>解決對策：<br>已催促事務所積極辦理<br>1060105 最後修改期程<br>1051122/1051223 招/決標<br>1051225/1061225 開/完工           |
| 3  | 104DK00004 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 非營利組織與志工發展中心新建工程         | 720,000       | 10  | 5   | -5 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>本案業於106年3月30日辦理第3次基本規劃設計審查會議，依前開會議決議事項辦理，簽辦RC及鋼骨兩案比較，上簽市長裁示，本案於106年4月26日會辦社會局中。                         | 落後原因：<br>因本案政策變更；<br>解決對策：<br>刻正簽辦本案RC及鋼骨兩案比較，上簽市長裁示。<br>1050602 最後修改期程<br>1060925/1070215 招/決標<br>1070301/1090515 開/完工 |
| 4  | 104DR00039 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 臺中綠美圖新建工程                | 2,800,000     | 25  | 20  | -5 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>目前為細部設計階段，本局已於106年1月18日召開細部設計第                                                                          | 落後原因：<br>於105.12.19秘書長會議決議將綠建築及智慧建築提升至黃金                                                                                |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行  |    |    | 執行情形                                                                 | 落後原因及解決對策                                                                                                     |
|----|------------|------|--------------------|----------------------------|---------------|-----|----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                            |               | 預定  | 實際 | 比較 |                                                                      |                                                                                                               |
|    |            |      |                    |                            |               |     |    |    | 三次期中報告會議，設計單位已於 106.04.25 提送細部設計成果初稿。<br>設計單位辦理都市設計審議、交通影響評估審查補正作業。  | 級，故須辦理相關設計事宜；<br>解決對策：<br>將簽辦調整管考期程，以符合實際期程<br>1041109 最後修改期程<br>1060531/1060831 招/決標<br>1061031/1081231 開/完工 |
| 5  | 096DR00006 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程       | 4,359,955     | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：5 次，<br>期程修改次數：4 次<br>辦理結算中                                    | 1060301 最後修改期程<br>980215/980918 招/決標<br>981218/1030930 開/完工                                                   |
| 6  | 096DR00007 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程        | 622,902       | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：3 次<br>辦理驗收作業程序中                                | 1051129 最後修改期程<br>1000310/1000725 招/決標<br>1001108/1030930 開/完工                                                |
| 7  | 099DC00037 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 朝馬(西屯區)國民運動中心工程案           | 400,000       | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：6 次，<br>期程修改次數：6 次<br>目前已將奉核原簽於 106 年 2 月 22 日移辦體育處辦理後續撥款相關事宜。 | 1050118 最後修改期程<br>1030318/1030430 招/決標<br>1030615/1050430 開/完工                                                |
| 8  | 100DB01001 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/建築工程科第二股 | 臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程 | 905,000       | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：3 次，<br>期程修改次數：4 次<br>辦理驗收相關作業，預計 106 年 5 月 3 日起辦理各專業分組驗收      | 1051129 最後修改期程<br>1020310/1020830 招/決標<br>1020927/1050831 開/完工                                                |
| 9  | 101DF00054 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 臺中市高美濕地遊客服                 | 360,000       | 100 | 95 | -5 | 流廢標次數：4 次，<br>期程修改次數：2 次                                             | 1020813 最後修改期程                                                                                                |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                    | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------|------|--------------------|----------------------------|---------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                            |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |            |      |                    | 務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程       |               |    |    |    | 減價收受簽呈已於106年4月12日核准，刻正辦理減價收受及工程結算。                                                                      | 1020408/1021031 招/決標<br>1021129/1040828 開/完工                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 106DH00007 | 發包工程 | 都發局/廣告物管理科/        | 臺中市太平區育賢段社會住宅新建工程          | 726,292       | 30 | 25 | -5 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>納入廢棄物處理，修正書圖及經費，3月21、29日預算修正審查，4月18細部設計預算書圖核定，簽辦工程標（會辦結簽）預計5月初工程標上網公告，預計7月開工。 | 落後原因：<br>原定期程無基地廢棄物處理，經106年2月9日「為清除太平區育賢段社會住宅第一期用地範圍內超量廢棄物協調會議」紀錄，依主席楊參事瑞昌裁示超量廢棄物清除納入本案工程標，故修正預算書圖及設計圖說。；<br>解決對策：<br>已完成預算書圖設計圖說審查，簽辦工程發包，刻正結簽中，預計五月初上網公告並於公告後辦理期程變更。<br>1060124 最後修改期程<br>1060415/1060701 招/決標<br>1060801/1081231 開/完工 |
| 11 | 105DJ00029 | 發包工程 | 觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股 | 2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程 | 331,867       | 57 | 55 | -2 | 流廢標次數：2次，<br>期程修改次數：0次<br>計畫書送審及建管申報開工                                                                  | 落後原因：<br>本案原預訂105年12月31日前完成發包、106年1月31日前開工，因發包作業歷經2次流標，致後續開工、施工進度落後。；                                                                                                                                                                    |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                     | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------|------|--------------------|----------------------------|---------------|----|----|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                            |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |            |      |                    |                            |               |    |    |    |                                                          | 解決對策：<br>1. 本案已於 106 年 3 月 7 日決標、106 年 3 月 30 日開工，依據契約工期，本案限期於 107 年 6 月 30 日前竣工，截至 106 年 4 月 30 日，工程預定進度 0.1%、實際進度 0.1%，後續將定期檢討廠商施工進度，期工程提早完工。<br>2. 另原先期程填報 107 年 5 月 31 日竣工，將依規簽辦調整預訂竣工、驗收及決算日，以符實際。<br>1060405 最後修改期程<br>1051101/1051231 招/決標<br>1060131/1070531 開/完工 |
| 12 | 105DJ00033 | 發包工程 | 觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股 | 2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程 | 75,922        | 55 | 55 | 0  | 流廢標次數：4 次，期程修改次數：0 次<br>辦理契約開工及計畫書送審                     | 1060502 最後修改期程<br>1051101/1051231 招/決標<br>1060131/1070228 開/完工                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | 105DN00002 | 發包工程 | 消防局/秘書室/秘書室管制考核股   | 第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程           | 50,000        | 20 | 20 | 0  | 流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次<br>4 月 27 日提送修正後之都市設計審議資料，刻正由都發局審查中 | 1051003 最後修改期程<br>1061110/1061210 招/決標<br>1070210/1080310 開/完工                                                                                                                                                                                                            |
| 14 | 105DN00004 | 發包工程 | 消防局/秘書室/秘書         | 第八救災救護大隊暨水                 | 106,000       | 10 | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次                                     | 1051117 最後修改期程                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                 | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                    | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|----------------------|-------------------------------------|---------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                      |                                     |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                         |                                                                |
|    |            |        | 室管制考核股               | 滿分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程                |               |    |    |    | 建築師於106年4月20日提送基本設計審查報告, 本局於106年4月26日函陳市府研考會組成審議小組辦理審議作業。                                                                                               | 1061003/1061201 招/決標<br>1070201/1080427 開/完工                   |
| 15 | 105DQ00002 | 發包工程   | 文化局/文化資產處/資產修復課      | 市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書) | 63,000        | 40 | 40 | 0  | 流廢標次數: 1 次, 期程修改次數: 0 次<br>一、監造於4月24日完成議價, 賡續辦理後續簽約事宜。<br>二、工程於2月24日決標, 並於3月10日簽約, 賡續辦理後續事宜。                                                            | 1050201 最後修改期程<br>1051015/1060301 招/決標<br>1060501/1080301 開/完工 |
| 16 | 105DT00001 | 發包工程   | 新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股   | 中臺灣電影中心新建工程                         | 1,272,311     | 25 | 25 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次<br>1. 本案因文化部計畫尚未核定並確認預算挹注, 故已由專管單位提報暫緩招標作業, 俟計畫核定後續辦相關事宜<br>2. 有關「中臺灣電影中心新建工程」智慧建築本局提報擬維持原銀級標章施作一案, 業於106年4月6日奉市長批示同意並俟完成後再評估升級 | 1060202 最後修改期程<br>1060731/1061031 招/決標<br>1061130/1081231 開/完工 |
| 17 | 106AH00032 | 財物勞務採購 | 都發局/廣告物管理科/          | 臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案       | 49,092        | 30 | 30 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>2月24日上網公告, 4月11日資格標流標, 第二次上網公告, 5月23日開資格標。                                                                                   | 1060124 最後修改期程<br>1060520/1060910 招/決標<br>1070315/開/完工         |
| 18 | 106AH00033 | 財物勞務採購 | 都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第一股 | 臺中市太平區永億段及育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案  | 59,733        | 30 | 30 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>因涉基地內廢棄物清除經費及106年3月31日委託技術服務條例修正建造費用百分比, 106年4月11日簽奉局長核准不予開標, 預計6月重新上網招標                                                     | 1060124 最後修改期程<br>1060520/1061110 招/決標<br>1070410/開/完工         |
| 19 | 106DG00024 | 發包工程   | 交通局/停管處/設施           | 臺中市區中區興中立體停                         | 574,205       | 0  | 0  | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次                                                                                                                                 | 1060301 最後修改期程                                                 |



| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位                           | 案件名稱                                                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                           | 落後原因及解決對策                                                                  |
|----|----------------|------|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                                |                                                      |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|    |                |      | 工程課                            | 車場新建工程                                               |               |    |    |    | 刻正辦理委託專案管理發包。                                                                                                                                                                                  | 1070731/1070930 招<br>/決標<br>1071031/1091031 開<br>/完工                       |
| 20 | 106DG00<br>027 | 發包工程 | 交通局/停<br>管處/設施<br>工程課          | 臺中市豐原<br>區育英路多<br>目標立體停<br>車場暨豐南<br>地區消防分<br>隊興建工程   | 197,397       | 0  | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案專案管理單位業已於簽約<br>106 年 6 月 3 日簽約，執行計畫報<br>告書業已備查，刻正辦理多目標<br>及規劃設計單位發包招標文件事<br>宜。                                                                                   | 1060223 最後修改期<br>程<br>1070115/1070215 招<br>/決標<br>1070228/1080228 開<br>/完工 |
| 21 | 106DH00<br>008 | 發包工程 | 都發局/廣<br>告物管理<br>科/            | 臺中市北屯<br>區北屯段社<br>會住宅新建<br>工程                        | 486,366       | 5  | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>委託規劃設計監造技術服務案業<br>已提送服務實施計畫書，3 月 13<br>日核定。4 月 24 日討論規劃設計<br>方向依討論結果修正。市長預計 5<br>月初基地現勘。依契約表定 6 月<br>20 日（簽約次日 150 日內）需提<br>送規劃及基本設計資料至本局辦<br>理審查。                 | 1060126 最後修改期<br>程<br>1070510/1070710 招<br>/決標<br>1070810/1091230 開<br>/完工 |
| 22 | 106DQ00<br>008 | 發包工程 | 文化局/秘<br>書室/秘書<br>室第三股         | 臺中市立圖<br>書館外埔分<br>館擴建工程                              | 55,000        | 5  | 5  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 3 月 31 日已召開委託規劃<br>設計勞務契約案期中報告討論會<br>議。                                                                                                                      | 1060210 最後修改期<br>程<br>1070401/1070601 招<br>/決標<br>1070701/1090201 開<br>/完工 |
| 23 | 101DM00<br>005 | 發包工程 | 建設局/建<br>築工程科/<br>建築工程<br>科第一股 | 臺中市政府<br>警察局局本<br>部暨各大隊<br>興建工程(含<br>潭子行政園<br>區整體規劃) | 1,070,000     | 95 | 95 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：3 次<br>1. 第四次變更設計簽辦中。<br>2. 承商已依 106 年 4 月 24 日第三<br>次變更設計計畫書聯合審查會議<br>決議修改三大計畫內容，並於 4<br>月 26 日提送監造單位審核。<br>3. 事務所已於 106 年 4 月 24 日將<br>第四次變更設計項目涉及土建部<br>分已核定材料資料及承商需提供 | 1060302 最後修改期<br>程<br>1020815/1021015 招<br>/決標<br>1021115/1051231 開<br>/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱              | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|--------|--------------------|-------------------|---------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |        |                    |                   |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |
|    |                |        |                    |                   |               |    |    |    | 審查之項目表函送承商。<br>4. 辦理初驗驗收相關事宜                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 24 | 101DE00<br>010 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/         | 臺中國際會展中心新建工程計畫    | 5,816,583     | 10 | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：5 次<br>1. 本局已於 106 年 4 月 13 日簽辦修正管考期程（1060068051）。<br>2. 106 年 4 月 25 日由局長召開專管單位業務簡報會議決議，請規劃單位於 106 年 5 月 10 日前提出預算增加之分析表及工期，以利召開下次會議，並請規劃單位於 10 日內（106 年 5 月 5 日）提送計畫書予專案管理單位審核，本局將擇期邀集專家召開會議。                                                                           | 1060417 最後修改期程<br>1061130/1070131 招/決標<br>1070228/1100830 開/完工 |
| 25 | 100AE00<br>005 | 財物勞務採購 | 經發局/市場管理科/         | 臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理 | 11,880        | 40 | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>協助辦理公共藝術                                                                                                                                                                                                                                                           | 1060320 最後修改期程<br>1000524/開/完工                                 |
| 26 | 099DC00<br>035 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/建築工程科第一股 | 長春運動中心工程案         | 450,000       | 40 | 40 | 0  | 流廢標次數：2 次，<br>期程修改次數：8 次<br>本案刻正工程招標階段，於 105 年 12 月 15 日簽奉核准採公開招標最有利標決標方式辦理，並於 105 年 12 月 16 日上網公告，106 年 1 月 24 日開標因投標家數不足流標。案經規設單位檢討流標結果，業於 105 年 2 月 10 日提出發包書圖修正版。第二次上網招標已於 106 年 3 月 24 日開標，僅有一家廠商投標，依規定於 106.3.29 下午 1 時 30 分召開最有利標評選會，預定 106 年 5 月 3 日上午十時辦理決標作業程序，後續將俟得標廠商簽約後，即可辦理開工作業。 | 1051021 最後修改期程<br>1051230/1060425 招/決標<br>1060525/1090130 開/完工 |
| 27 | 102DB00<br>001 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/         | 潭子聯合辦公大樓興建        | 320,000       | 95 | 95 | 0  | 流廢標次數：3 次，<br>期程修改次數：2 次                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1060302 最後修改期程                                                 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                           | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|--------------------|----------------------------|---------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                            |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                |                                                                |
|    |            |        |                    | 工程                         |               |    |    |    | 初驗改善紀錄預計106年5月10日提送，預計106年5月24日及25日辦理初驗(複驗)，另第二次變議定書監造已於106年6月25日提送，將函轉民政局辦理用印事宜。                                                                                              | 1031030/1031130 招/決標<br>1031230/1060430 開/完工                   |
| 28 | 102DB01013 | 發包工程   | 教育局/工程營繕科/         | 臺中市網球中心第一期新建工程             | 194,098       | 95 | 95 | 0  | 流廢標次數：5次，<br>期程修改次數：2次<br>辦理決算中                                                                                                                                                | 1060223 最後修改期程<br>1021015/1030401 招/決標<br>1030801/1050930 開/完工 |
| 29 | 103AH00023 | 財物勞務採購 | 都發局/廣告物管理科/        | 臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務 | 15,300        | 40 | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>依約辦理中                                                                                                                                                | 1030305 最後修改期程<br>1030512/開/完工                                 |
| 30 | 103DD00055 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/         | 大里國民運動中心興建工程               | 406,200       | 10 | 10 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：2次<br>規設單位已於106年4月10日至都發局辦理對圖事宜，經業務單位初審無修正意見，已於106年4月28日正式提送都審報告書修正版予都發局核定。                                                                                | 1050802 最後修改期程<br>1070315/1070730 招/決標<br>1070830/1090725 開/完工 |
| 31 | 103DD00078 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/建築工程科第二股 | 臺中市潭子國民運動中心新建工程            | 405,000       | 10 | 10 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>2. 因基地內部分用地須取得土地申請同意書，體育處於106年3月7日由副座率隊致農田水利會協調，於106年3月13日發函本局說明水利會建議土地需價購或徵收取得用地同意書，已於106年4月5日召開跨局處檢討會議研商可行方案，會議決議以北面指定建築線及設為主要入口，不牽涉水利會土地，運動局已於106 | 1050713 最後修改期程<br>1061216/1070216 招/決標<br>1070416/1090216 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位            | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                 | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|-----------------|---------------------------------|---------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                 |                                 |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                      |                                                                |
|    |            |        |                 |                                 |               |    |    |    | 年4月24日召集規劃設計單位交通局建設局召開會議討論後續事宜，俟會議紀錄提送本局後憑辦後續事宜。                                                                                                                     |                                                                |
| 32 | 103DE00003 | 發包工程   | 經發局/工業科/工業科第三股  | 臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程       | 1,408,160     | 78 | 78 | 0  | 流廢標次數：4次，<br>期程修改次數：5次<br>本案承攬廠商已於106年2月16日申報開工，刻正進行大地及水土保持等工程                                                                                                       | 1060426 最後修改期程<br>1050930/1051130 招/決標<br>1060115/1071230 開/完工 |
| 33 | 105AH00061 | 財物勞務採購 | 都發局/廣告物管理科/     | 臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案 | 25,748        | 40 | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>委託規劃設計監造技術服務案業已提送服務實施計畫書，3月13日核定。4月24日討論規劃設計方向依討論結果修正。市長預計5月初基地現勘。依契約表定6月20日（簽約次日150日內）需提送規劃及基本設計資料至本局辦理審查。                                | 1051201 最後修改期程<br>1060210/1060815 招/決標<br>1070223/開/完工         |
| 34 | 104DQ00020 | 發包工程   | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)       | 70,000        | 30 | 30 | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：2次<br>本案業於106年4月17日至21日辦理公開閱覽，並於106年4月26日辦理公開招標事宜，預計106年5月9日進行開標。                                                                                | 1060222 最後修改期程<br>1050201/1061001 招/決標<br>1070401/1091001 開/完工 |
| 35 | 104DF00333 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/      | 臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程      | 137,453       | 55 | 55 | 0  | 流廢標次數：7次，<br>期程修改次數：3次<br>1. 106年4月12日簽約、106年4月20日開工。<br>2. 各園區展館辦況摘述如下：<br>（1）馬場園區-花艷館：<br>辦理建管開工、假設工程（含施工圍籬、工務所、放樣、整地）前置作業。<br>（2）森林園區-探索館、發現館：<br>假設工程（含施工圍籬、工務所、 | 1060426 最後修改期程<br>1051201/1060331 招/決標<br>1060420/1070831 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位           | 案件名稱                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                  | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|----------------|------------------------|---------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                |                        |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
|    |            |      |                |                        |               |    |    |    | 放樣、整地)前置作業。<br>(3)葫蘆墩園區-花饗館：<br>假設工程(含施工圍籬、放樣)<br>前置作業。                                                                                                                                                               |                                                                |
| 36 | 104DF00334 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/     | 臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程 | 754,001       | 55 | 55 | 0  | 流廢標次數：5次，<br>期程修改次數：4次<br>1.106年4月12日簽約、106年4月20日開工。<br>2.各園區展館辦況摘述如下：<br>(1)馬場園區-花艷館：<br>辦理建管開工、假設工程(含施工圍籬、工務所、放樣、整地)前置作業。<br>(2)森林園區-探索館、發現館：<br>假設工程(含施工圍籬、工務所、放樣、整地)前置作業。<br>(3)葫蘆墩園區-花饗館：<br>假設工程(含施工圍籬、放樣)前置作業。 | 1060426 最後修改期程<br>1051018/1060331 招/決標<br>1060420/1070831 開/完工 |
| 37 | 105DD00146 | 發包工程 | 教育局/市立高中職/東山高中 | 東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館新建工程 | 200,000       | 10 | 10 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>建築師勞務簽約完成，現階段勞務履約中                                                                                                                                                                          | 1050906 最後修改期程<br>1061215/1070116 招/決標<br>1070316/1100316 開/完工 |
| 38 | 105DG00029 | 發包工程 | 交通局/停管處/設施工程課  | 臺中市西區大益停車場重建工程         | 150,000       | 30 | 30 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：3次<br>1.本計畫案目前執行時程落後，係因基地面積有限，為求增加停車格數，研擬基地臨大忠街免依4公尺無遮掩人行道空間之規範，僅留設2.5公尺寬，故增加提送本市都市設計審議委員會預審時程，經105年10月19日本市都市設計審議委員會第271次會議審查通過，於105年11月23日提送基本設計審議會議審議在                                         | 1060425 最後修改期程<br>1060405/1060510 招/決標<br>1060601/1070430 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位                 | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                         | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|----------------------|--------------------------|---------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                      |                          |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|    |            |      |                      |                          |               |    |    |    | 案，現加緊規畫設計作業，於106年2月底前完成預算書圖審查。<br>2. 本案於106年3月29日經本市都市設計審議會備查，而主體工程標已於106年4月3日上網公開閱覽在案，預計106月4月28日開標，俟完成發包作業後，將加緊趕工，期能如期如質完成興建。                                                                              |                                                                |
| 39 | 105DH00005 | 發包工程 | 都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股 | 智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工) | 7,600,000     | 0  | 0  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>1. 有關新增地下室一層之可行性，已於106年3月16日完成二次會辦(包括交通、主計及財政)，106年3月28日交通局第三次會畢，經秘書長加會建設局，刻正依建設局會辦意見，請專管單位研議評估停車場概估費用。<br>2. 本案已於4月17日辦理公開閱覽完成，收受意見至4月20日，廠商意見以廠商資格、團隊組成、等標期等條件放寬為主，刻正調整招標文件相關內容。 | 1050930 最後修改期程<br>1080501/1080801 招/決標<br>1080920/1111130 開/完工 |
| 40 | 105DI00013 | 發包工程 | 農業局/海資所/漁港管理課        | 松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程  | 90,000        | 20 | 20 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>本案重新調整後規劃設計期末成果報告書審查於106年4月20日召開，會中結論請廠商依委員意見修正，限期15日曆天前提送修正完妥報告書，再行辦理複審查。                                                                                                         | 1060103 最後修改期程<br>1061015/1061215 招/決標<br>1070131/1071231 開/完工 |
| 41 | 105DI00015 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/建築工程科第一股   | 臺中市動物之家后里園區改建工程          | 207,380       | 5  | 5  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>刻正辦理規劃基本設計階段，已於106年4月11日辦理向局長簡報進度會議，請規設單位於4月25日提送第三次基本設計審查報告書，預計106年5月檢送基本                                                                                                         | 1051228 最後修改期程<br>1070731/1070930 招/決標<br>1071031/1090331 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                                                     |
|----|------------|------|------------|---------------|---------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |            |               |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                               |
|    |            |      |            |               |               |    |    |    | 設計審議事宜。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| 42 | 102DB01004 | 發包工程 | 教育局/工程營繕科/ | 臺中市港區運動公園興建工程 | 200,000       | 87 | 89 | 2  | <p>流廢標次數：5 次，<br/>期程修改次數：3 次<br/>           本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過，預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。（6/30 未開會）增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間。8/18 召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查。9/23 都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中。已於 104 年 10 月 23 日取得建照，五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日。已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進。<br/>           第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成。目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中。<br/>           106.7.22<br/>           辦理工程查核<br/>           8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立。4F 水電配管<br/>           9/30 4F 柱牆混凝土灌注<br/>           105.11.20 送第 2 次變更設計預算書圖資料</p> | <p>1060501 最後修改期程<br/>           1030910/1031015 招/決標<br/>           1040416/1060616 開/完工</p> |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                         | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                                         |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
|    |            |      |               |                                         |               |    |    |    | 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價。已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價。議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成。第 2 次變更設計預訂進度表已完成                                                                                                                                      |                                                                |
| 43 | 105DI00007 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/    | 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程            | 394,000       | 56 | 58 | 2  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>施工中                                                                                                                                                                                              | 1060221 最後修改期程<br>1051127/1051231 招/決標<br>1060110/1070507 開/完工 |
| 44 | 103DG00026 | 發包工程 | 交通局/捷運處/捷運工程課 | 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造) | 222,342       | 57 | 59 | 2  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>截至 106/04/25：<br>JJG091 區段標：預定進度 7.74%，<br>實際進度 12.32%；G10 站出入口<br>已完成開挖作業，刻正進行地下<br>結構體施工；G9-1 及 G9-2 全套管<br>基樁已施作完成，刻正進行土方<br>開挖作業。<br>JJG051 區段標：預定進度 6.68%，<br>實際進度 7.51%；刻正進行開挖前<br>擋土基樁施作。 | 1050704 最後修改期程<br>1050301/1050515 招/決標<br>1050630/1100630 開/完工 |
| 45 | 102DR00031 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/    | 水湳經貿園區地下停車場                             | 1,000,000     | 93 | 95 | 2  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：2 次<br>1. 梯廳後製清水模面飾施工。<br>2. 植生牆工程施工<br>3. 車道出入口鋪面景觀工程。                                                                                                                                                 | 1060202 最後修改期程<br>1031031/1031130 招/決標<br>1031231/1060531 開/完工 |
| 46 | 104DH00014 | 發包工程 | 都發局/廣告物管理科/   | 臺中市社會住宅豐原安康段新建工程                        | 470,704       | 72 | 75 | 3  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>一、截至 106 年 4 月 30 日預定進度 41.80%，實際進度 51.23%，超前 9.43%<br>施工進度內容：<br>1. 屋頂女兒牆及水箱鋼筋綁紮。<br>2. 二~十一樓柱牆樑水泥粉光+批                                                                                          | 1060501 最後修改期程<br>1040730/1040930 招/決標<br>1041101/1070228 開/完工 |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                      | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|--------------------|------------------------|---------------|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                        |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                           |                                                                |
|    |            |      |                    |                        |               |    |    |    | 土+水性水泥漆、輕隔間及水電消防管線<br>及配電盤安裝、門框及窗框安裝。<br>3. 地下一~二樓水電消防管線及配電盤安裝。<br>4. 樓層接縫 V 形槽防水處理。<br>5. 2F~9F 外牆貼灰誌。<br>6. 浴廁牆面防水處理。<br>二、估驗進度：已完成第 17 期估驗計價，累計估驗金額 2 億 500 萬 7,795 元。 |                                                                |
| 47 | 103DM00007 | 發包工程 | 警察局/後勤科/           | 大雅分局辦公廳舍新建工程           | 217,500       | 87 | 90 | 3  | 流廢標次數：3 次，<br>期程修改次數：2 次<br>1. 空調、污排水配管、天花板、地坪工程等。<br>2. 鋁帷幕、兩庇鋼構安裝等。                                                                                                     | 1060330 最後修改期程<br>1031015/1040331 招/決標<br>1040531/1060731 開/完工 |
| 48 | 105DH00006 | 發包工程 | 都發局/廣告物管理科/        | 臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期) | 365,952       | 60 | 64 | 4  | 流廢標次數：4 次，<br>期程修改次數：0 次<br>4/30 日止，A 棟，B 棟 3F 柱牆模版已組立完成；A 棟，B 棟 4FL 樑版模版組立中。                                                                                             | 1060330 最後修改期程<br>1050701/1050920 招/決標<br>1051101/1070731 開/完工 |
| 49 | 105DT00002 | 發包工程 | 新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股 | 中臺灣影視基地新建工程            | 785,144       | 57 | 61 | 4  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案截至 106 年 4 月 25 日累計實際施工進度約為 16% (為 15.74%)，已超前預訂進度，目前持續推動工進及加速各式文件送審進度。                                                                     | 1051129 最後修改期程<br>1051109/1051202 招/決標<br>1060101/1070630 開/完工 |
| 50 | 103DQ00018 | 發包工程 | 文化局/秘書室/秘書室第三股     | 臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程      | 60,000        | 84 | 90 | 6  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本工程目前辦理室內裝修、電氣工程等項目。                                                                                                                          | 1060217 最後修改期程<br>1040915/1041015 招/決標<br>1041101/1060831 開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行 |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|--------------------|--------------------|---------------|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                    |               | 預定 | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| 51 | 105DD00018 | 發包工程 | 運動局/運動設施科/         | 臺中市網球中心新建第1期工程續期工程 | 129,325       | 30 | 40 | 10 | 流廢標次數：3次，<br>期程修改次數：2次<br>106年3月27日辦理開工前協調會暨品質管理宣導會，預計於106年5月開工。                                                                                                                                                                                                  | 1060313 最後修改期程<br>1051015/1060516 招/決標<br>1060816/1071216 開/完工 |
| 52 | 102DB01002 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/建築工程科第一股 | 臺中市南屯國民運動中心興建工程    | 435,850       | 71 | 81 | 10 | 流廢標次數：4次，<br>期程修改次數：3次<br>假設工程施工：臨時水電、夜間照明及安全警示設備、監視系統、連通道外牆拆除施工<br>基礎工程施工：抽排水、土方挖方搬運販售、擋土柱工程、發電機租用<br>植栽工程施工：植栽移植養護<br>結構體工程施工：R1F結構體工程、鋼骨工程2F~RF施工、防火漆施工<br>裝修工程施工：防水工程、粉刷工程、油漆、批土工程、室內隔間工程、內牆貼磚施工<br>門窗工程：1F~RF施工<br>機電、空調、泳池工程：室內幹管、吊管、線槽配管線施工<br>分項計畫及材料設備送審 | 1040724 最後修改期程<br>1030930/1040831 招/決標<br>1041105/1061231 開/完工 |

### (七)環保工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 總計  | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-------------|------------|-----|---------|
| 件數小計 | 1 件(100.00%) | 0 件(0.00%) | 0 件(0.00%)  | 0 件(0.00%) | 1 件 | 0 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位             | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                       | 落後原因及解決對策                                                                  |
|----|------------|------|------------------|-------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                  |                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                            |                                                                            |
| 1  | 100DR00001 | 發包工程 | 太平公所/<br>農業及建設課/ | 太平新光區<br>段徵收廢棄<br>物清除工程 | 1,178,625     | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：2次，<br>期程修改次數：3次<br>已完成結算作業。<br>●101.1表示：<br>1/19 招標 | 1060330 最後修改期<br>程<br>1010830/1021130 招<br>/決標<br>1021230/1060408 開<br>/完工 |

### (八)景觀及綠化工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|------------|-------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 19 件(86.36%) | 2 件(9.09%) | 0 件(0.00%)  | 1 件(4.55%) | 22 件 | 1 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |     | 執行情形                                | 落後原因及解決對策                                                                                                                          |
|----|------------|--------|------------|--------------------------------|---------------|----------|-----|-----|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                                |               | 預定       | 實際  | 比較  |                                     |                                                                                                                                    |
| 1  | 105AF00040 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/ | 臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園 | 10,152        | 100      | 100 | 0   | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>辦理驗收結算作業中 | 1050201 最後修改期<br>程<br>1041231/開/完工                                                                                                 |
| 2  | 106DF00001 | 發包工程   | 建設局/景觀工程科/ | 綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程     | 157,000       | 25       | 10  | -15 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>辦理細部設計中   | 落後原因：<br>本案工程預算原匡列<br>花博特別預算支應，<br>惟後經農委會否准。<br>爰本局提報爭取106<br>年度追加及107先期<br>預算辦理。；<br>解決對策：<br>一、106年度追加業<br>經議會審核通過。<br>二、賡續趕辦細部設 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                  | 落後原因及解決對策                                                                                                                |
|----|------------|------|------------|-------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |            |                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
|    |            |      |            |                         |               |          |    |    |                                                                                                                                                                                                       | 計及發包作業。三、簽辦變更標案管考期程。四、已於4月18日簽辦變更管考期程，公文刻呈核中，預計5月趕上進度。<br>1051214 最後修改期程<br>1060610/1060720 招/決標<br>1060810/1070830 開/完工 |
| 3  | 103DF00214 | 發包工程 | 豐原公所/公用課/  | 臺中市豐原區葫蘆墩公園改善(第一期)工程    | 60,000        | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：1次，期程修改次數：1次<br>1. 105.12.12 辦理第二次調解會議，結論請承攬廠商於12.22前提送結算資料予監造單位審核<br>2. 結算資料監造單位審核中<br>3. 法制局定於106.3.6 辦理第三次調解會，依委員曉諭事項釐清辦理無爭議部分工程款結算事宜。<br>4. 法制局再訂106.4.17 第四次調解（等候調解結果中）<br>5. 本案刻正簽辦暫停列管中。 | 1040330 最後修改期程<br>1030105/1030131 招/決標<br>1030228/1040630 開/完工                                                           |
| 4  | 105DF00131 | 發包工程 | 建設局/公園管理科/ | 臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程 | 165,715       | 59       | 57 | -2 | 流廢標次數：2次，期程修改次數：2次<br>拆除工程'材料送審及假設工程                                                                                                                                                                  | 落後原因：<br>廠商前置作業落後；<br>解決對策：<br>已請施工廠商加派人員趕工<br>1060223 最後修改期程<br>1051015/1051215 招/決標<br>1051231/1070331 開/完工            |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位         | 案件名稱                                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                               | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|--------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |              |                                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                    |                                                                |
| 5  | 105DF00384 | 發包工程   | 建設局/景觀工程科/   | 2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程<br>森林園區景觀基礎工程     | 251,000       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>截至 106/4/30 工程進度為 0.9%                                                                                                                                 | 1060502 最後修改期程<br>1050930/1060131 招/決標<br>1060430/1070331 開/完工 |
| 6  | 105DF00385 | 發包工程   | 建設局/景觀工程科/   | 2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程<br>跑馬場園區景觀基礎工程    | 139,000       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>截至 4/23 工程進度為 0.532%                                                                                                                                   | 1060502 最後修改期程<br>1051130/1060331 招/決標<br>1060430/1070331 開/完工 |
| 7  | 105DF00392 | 發包工程   | 建設局/景觀工程科/   | 臺中市東光園道整體改善及活化                            | 280,000       | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>計畫執行中                                                                                                                                                  | 1051003 最後修改期程<br>1060920/1061120 招/決標<br>1061229/1071228 開/完工 |
| 8  | 105DI00010 | 發包工程   | 農業局/林務自然保育科/ | 外埔永豐園區細部植栽工程                              | 294,000       | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>一、公開閱覽：106 年 4 月 13 日至 106 年 4 月 19 日：共計 5 日。廠商或民眾意見收受送達期限至 106 年 4 月 24 日止。<br>二、公開閱覽期間未收到廠商或民眾疑義意見，於公開閱覽結束後立即簽辦上網招標作業。<br>三、於 106 年 5 月 3 日完成上網招標公告。 | 1050725 最後修改期程<br>1060330/1060531 招/決標<br>1060601/1070430 開/完工 |
| 9  | 106AF00050 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/   | 臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充) | 10,152        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                                                                                                                                                    | 1060123 最後修改期程<br>1051231/開/完工                                 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                                                  | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                      | 落後原因及解決對策                                      |
|----|------------|--------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                                                       |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                           |                                                |
| 10 | 106AF00051 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/ | 臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)             | 12,931        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>執行契約          | 1060123 最後修改期程<br>1051231/開/完工                 |
| 11 | 106AF00053 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/ | 臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充) | 17,029        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>公園維護中         | 1060123 最後修改期程<br>1051231/開/完工                 |
| 12 | 106AF00054 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/ | 臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)           | 17,344        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>公園維護中         | 1060123 最後修改期程<br>1051231/開/完工                 |
| 13 | 106AF00055 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/ | 臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)       | 17,344        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>執行契約          | 1060123 最後修改期程<br>1051231/開/完工                 |
| 14 | 106AF00079 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/ | 台中市西區茄苳樹王文化生態公園統包工程                                   | 18,000        | 10       | 10 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前尚在辦理上網作業程序中 | 1060502 最後修改期程<br>1061031/1061231 招/決標<br>開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                          |                                                                |
| 15 | 106AJ00006 | 財物勞務採購 | 觀光局/觀光工程科/觀光工程科第三股 | 106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作 | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>第一次派工辦理決算，第二次派工施作中。                                          | 1060303 最後修改期程<br>1060215/開/完工                                 |
| 16 | 103DR00015 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/         | 臺中清翠園第二標新建工程                    | 1,684,000     | 65       | 65 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>公 139、公 138 及公 51 用地範圍<br>相關工項施作。                            | 1060104 最後修改期程<br>1030331/1030515 招/決標<br>1030608/1061231 開/完工 |
| 17 | 105DD01092 | 發包工程   | 水利局/水利養護工程科/       | 葫蘆墩圳整治工程                        | 245,000       | 20       | 20 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理公開閱覽前置作業                                                   | 1050223 最後修改期程<br>1060830/1061130 招/決標<br>1070331/1081231 開/完工 |
| 18 | 106DF00002 | 發包工程   | 建設局/景觀工程科/         | 臺中之心人行步道及自行車道路網改善(第一期)工程        | 62,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>4/23 日決標                                                     | 1060307 最後修改期程<br>1060220/1060430 招/決標<br>1060520/1061231 開/完工 |
| 19 | 101DR00023 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/         | 臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程              | 1,036,000     | 88       | 88 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>主場區相關工項施作                                                    | 1050119 最後修改期程<br>1021020/1021201 招/決標<br>1021230/1061231 開/完工 |
| 20 | 105DF00039 | 發包工程   | 建設局/公園管理科/         | 臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵改局)             | 146,000       | 59       | 59 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>已於 106 年 3 月 30 日召開都審會<br>前會議，預計 106 年 4 月 28 日前<br>提送規劃報告書。 | 1060426 最後修改期程<br>1060131/1060228 招/決標<br>1060331/1070831 開/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位         | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                      | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|--------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |              |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                           |                                                                        |
| 21 | 105DD01<br>219 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/   | 臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程(第二期) | 229,730       | 57       | 58 | 1  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：0次<br>施工中                             | 1060123 最後修改期程<br>1051122/1051231 招<br>/決標<br>1060110/1070331 開<br>/完工 |
| 22 | 105DD01<br>218 | 發包工程 | 水利局/水利養護工程科/ | 軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)    | 214,991       | 59       | 62 | 3  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>四孔箱涵、水質淨化處理設施、<br>新建橋梁基礎、土石方外運。 | 1051207 最後修改期程<br>1050919/1051101 招<br>/決標<br>1051110/1070331 開<br>/完工 |

### (九)觀光遊憩工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率≤5%     | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-------------|-------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 10 件(76.92%) | 2 件(15.38%) | 0 件(0.00%)  | 1 件(7.69%) | 13 件 | 0 件     |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位                | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                                                                              |
|----|----------------|------|---------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |                     |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 1  | 104DR00<br>023 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/<br>資產修復課 | 歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造) | 100,000       | 55       | 30 | -25 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>一、經4月20日上午『帝國製糖廠臺中營業所』周邊景觀公園新建工程」標案督導會議及同日下午「流標書圖預算聯席檢討會議」，目前設計單位以其會議上委員意見修正，預計5月中旬提送修正資料，俾憑後續公告上網事宜。<br>二、目前已簽辦修正期程中。 | 落後原因：<br>多次招標位有廠商投標，而流標。；<br>解決對策：<br>經4月20日上午『帝國製糖廠臺中營業所』周邊景觀公園新建工程」標案督導會議及同日下午「流標書圖預算聯席檢討會議」，目前設計單位以 |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                    | 落後原因及解決對策                                                                                                                                        |
|----|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
|    |            |      |                    |                           |               |          |    |    |                                                                                                                                                         | 其會議上委員意見修正，預計5月中旬提交修正資料。<br>1040805 最後修改期程<br>1051101/1060201 招/決標<br>1060401/1070901 開/完工                                                       |
| 2  | 105DD01216 | 發包工程 | 水利局/大地工程科/         | 臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期) | 330,470       | 63       | 59 | -4 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>施工中                                                                                                                           | 落後原因：<br>因送審材料資料繁多，廠商準備送審中，以致材料及人員無法進場施做。<br>解決對策：<br>請廠商儘速提交相關送審資料，並加派人力進場施工。<br>1051207 最後修改期程<br>1050901/1051030 招/決標<br>1051031/1070331 開/完工 |
| 3  | 101DH01002 | 發包工程 | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程      | 98,000        | 60       | 58 | -2 | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：1次<br>1. 本案於105年10月21日開工。<br>2. 本案預定進度為14.97%，實際進度為8.03%，目前進行：1. 草厝鋼結構補強RC基礎挖掘。2. 草厝鋼結構補強RC基礎範圍內地磚及卵石拆除堆放。3. 土塼磚製作。4. 草厝鋼結構補強鋼構件加工。 | 落後原因：<br>辦理變更設計；<br>解決對策：<br>預計106年5月8日監造單位提交變更設計資料，後續辦理變更審查事宜。<br>1051031 最後修改期程<br>1050131/1050229 招/決標<br>1051031/1080630 開/完工                |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|--------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                             |                                                                |
| 4  | 101DH01014 | 發包工程   | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作) | 70,000        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：2次，<br>期程修改次數：4次<br>有關履約爭議調解建議，本府採購申訴審議委員會於106年1月24日函文(本處106年2月3日收文)調解建議書，遂本處業於106年2月17日函覆本府採購申訴審議委員會調解相關事宜在案。本案業結算相關資料已簽辦完成，目前承攬廠商依契約規定辦理本案保固保證金繳納中。 | 1060301 最後修改期程<br>1021030/1021230 招/決標<br>1030130/1050701 開/完工 |
| 5  | 104DF00352 | 發包工程   | 建設局/公園管理科/         | 高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程                | 84,174        | 67       | 67 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>基礎工程'鋪面工程及陰井工程                                                                                                                    | 1060103 最後修改期程<br>1051031/1051231 招/決標<br>1060131/1060831 開/完工 |
| 6  | 104DR00043 | 發包工程   | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程                  | 71,446        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>經多次流標，且積極邀標下終於4月7日開標時，有一家廠商投標，惟因資格不符，而流標；故依3月6日檢討會議決議，以修正二版(刪除主體周邊景觀)於4月24日公告上網，預計5月12日開標。                                        | 1060306 最後修改期程<br>1051015/1060615 招/決標<br>1060715/1071231 開/完工 |
| 7  | 105AJ00032 | 財物勞務採購 | 觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股 | 2017中臺灣元宵燈會-燈飾及活動委託專業服務                 | 30,050        | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>本案於2月19日辦理活動完成，相關場地交返還已完成，廠商於4月21日檢送結案資料，目前已訂於5月4日辦理書面驗收                                                                          | 1051122 最後修改期程<br>開/完工                                         |
| 8  | 105DQ00011 | 發包工程   | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加               | 60,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>工程第1次第2次上網皆因無廠商投標流標，已於2月20日召開檢討會議，並請建築師於3月10                                                                                      | 1050429 最後修改期程<br>1060301/1060801 招/決標<br>1061001/1091001 開    |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位               | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|--------------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |                    |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
|    |            |      |                    | 固)(含監造及工作報告書)                  |               |          |    |    | 日前提送，調整確認後，經4月21日簽准，監造及工作報告書已於106年3月21日開標，預定於3月30日評選，已於4月18日通知結果，預定於5月5日議價。                                                                                                                                                                                                             | /完工                                                            |
| 9  | 103DJ00024 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/         | 大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(含一期及二期) | 600,000       | 73       | 75 | 2  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：2次<br>1FL空調配管施作、入口平台土方回填及模板組立，I區1F烤漆鐵百葉窗施工、機房牆面吸音棉施作，II區通風口烤漆百葉窗施作、機房牆面吸音牆組立、III區1FL空調配管施作、外牆壁面石材施作、廁所壁面石材施作、變更設計牆面開孔切割、門廳壁面石材施作、2FL牆面批土粉刷施作、批土油漆、廁所壁面石材鋪貼、梯廳壁面石材施作、外牆石材鋪貼、預鑄欄杆組立、水電消防弱電配管及配線施作、外牆泥作施作、3FL水電弱電配線、消防配管、GRC骨架鋼網施作、GRC立體排架施作組立及噴塗準備工作、GRC掛網&噴漿、泥作壁面施作。 | 1050118 最後修改期程<br>1030515/1031031 招/決標<br>1031206/1070831 開/完工 |
| 10 | 105DQ00023 | 發包工程 | 文化局/臺中市文化資產處/資產修復課 | 歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案    | 115,000       | 25       | 30 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. 監造及工作報告書於3月3日辦理評選、3月27日完成議價，賡續辦理簽約事宜。<br>2. 工程於4月14日第三次上網，並簽准展延等標期後，預計5月4日開標。                                                                                                                                                                              | 1051130 最後修改期程<br>1060515/1060830 招/決標<br>1061030/1090615 開/完工 |
| 11 | 105DQ00003 | 發包工程 | 文化局/文化資產處/資產修復課    | 市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程             | 50,000        | 25       | 30 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>本案工程已於106年3月1日公開閱覽，若無意見，預定於3月                                                                                                                                                                                                                                 | 1050205 最後修改期程<br>1060831/1070331 招/決標                         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位          | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|---------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |               |                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                     |                                                                |
|    |            |      |               |                          |               |          |    |    | 10 日公告上網，已於 3 月 24 日開標，因投標廠商未達 3 家流標，，4 月 13 日第二次上網 4 月 20 日開標，投標廠商 2 家，1 家合格，預定 5 月 2 日召開審查會議。監造及工作報告書已於 4 月 24 日召開評選會議，目前簽辦評選結果中。 | 1070731/1101031 開/完工                                           |
| 12 | 103DJ00023 | 發包工程 | 建設局/建築工程科/    | 白海豚海洋生態館新建工程             | 350,000       | 71       | 77 | 6  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>1F 內牆泥作粉刷、3F 3D 網牆施工、機電配管及 RC、5F 內牆組立、牆鋼筋綁紮、RFL 版放樣配管、鋼筋綁紮、1F 防火漆施作、筏基內配管。                              | 1051003 最後修改期程<br>1030920/1031120 招/決標<br>1031206/1070531 開/完工 |
| 13 | 105DD00231 | 發包工程 | 教育局/國民小學/東勢國小 | 東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程 | 52,530        | 25       | 40 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 4 月 14 日 15:30 進行監造計畫書第一次審查。                                                                         | 1060103 最後修改期程<br>1060815/1061215 招/決標<br>1070415/1081115 開/完工 |

### (十)重劃工程區段徵收工程

| 執行進度 | 符合或提前        | 落後比率 ≤ 5%   | 5% < 落後比率 < 10% | 落後比率 ≥ 10% | 總計   | 擬解除列管件數 |
|------|--------------|-------------|-----------------|------------|------|---------|
| 件數小計 | 12 件(66.67%) | 6 件(33.33%) | 0 件(0.00%)      | 0 件(0.00%) | 18 件 | 0 件     |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                       | 落後原因及解決對策                           |
|----|------------|------|------------|--------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |            |      |            |                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                            |                                     |
| 1  | 101DF00331 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市政府第 14 期市地重劃第二工 | 1,288,756     | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本工程第二次變更設計作業已簽 | 1040715 最後修改期程<br>1011031/1011130 招 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|------|------------|----------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |      |            |                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                          |                                                                        |
|    |                |      |            | 區工程                        |               |          |    |    | 奉核准，106 年 1 月 17 日議價完成，主辦機關通知廠商於 106 年 2 月 23 日復工，施工廠商於 106 年 2 月 23 日申請報竣，於 106 年 3 月 16 日辦理工程初步驗收合格，於 106 年 4 月 5~6 日及 11 日辦理正驗，缺失改善中。 | /決標<br>1020415/1040901 開<br>/完工                                        |
| 2  | 101DR00<br>019 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 台中市第 14 期市地重劃第四工區工程(A 標)   | 1,355,209     | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>廠商因履約標的已施工完竣申報竣工，因第三次變更設計之契約變更程序尚未完成（已議價完成），本局通知廠商於 106 年 4 月 21 日復工。                                        | 1060504 最後修改期程<br>1010425/1010518 招<br>/決標<br>1011001/1040728 開<br>/完工 |
| 3  | 102DF00<br>190 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區 | 553,420       | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>1060331 竣工<br>1060405 竣工確認完成<br>1060411 初驗                                                                   | 1060418 最後修改期程<br>1020124/1020220 招<br>/決標<br>1020420/1040320 開<br>/完工 |
| 4  | 102DR00<br>019 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區 | 1,228,260     | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>1060322 復工及竣工、1060324 竣工確認完成、1060405 初驗、1060407 初複驗                                                          | 1060418 最後修改期程<br>1011001/1011024 招<br>/決標<br>1020131/1050406 開<br>/完工 |
| 5  | 103DF00<br>329 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區 | 524,331       | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1060406 完成議價                                                                                                 | 1030704 最後修改期程<br>1030409/1030709 招<br>/決標<br>1030829/1050126 開<br>/完工 |
| 6  | 101DR00<br>012 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)   | 1,470,318     | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：2 次<br>施工廠商於 105 年 9 月 19 日申請報竣，機關於 104 年 9 月 26 日辦理召開竣工確認會勘，105 年 10                                               | 1050407 最後修改期程<br>1010716/1010827 招<br>/決標<br>1011231/1050416 開        |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                              |
|----|----------------|--------|--------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |                |        |                    |                                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|    |                |        |                    |                                        |               |          |    |    | 月 06 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於 105 年 10 月 24 日辦理驗收複驗合格，於 105 年 11 月 28 日及 105 年 11 月 30 日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於 106 年 1 月 13 日、106 年 1 月 19 日及 106 年 2 月 9 日辦理正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。 | /完工                                                                    |
| 7  | 101DR00<br>013 | 發包工程   | 建設局/土木工程科/         | 臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(B 標)               | 1,263,744     | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：4 次<br>因第三次變更設計之契約變更程序已完成，並通知施工廠商復工並於 106 年 4 月 28 日報竣。                                                                                                | 1060504 最後修改期程<br>1010620/1010713 招<br>/決標<br>1011231/1051231 開<br>/完工 |
| 8  | 105DR00<br>001 | 發包工程   | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)                     | 100,000       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本案於 105.06.28 開工，106.3.7 完工                                                                                                                     | 1060327 最後修改期程<br>1050531/1050731 招<br>/決標<br>1050831/1060302 開<br>/完工 |
| 9  | 101DR00<br>020 | 發包工程   | 建設局/土木工程科/         | 臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)               | 1,237,807     | 93       | 93 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>進度 95.86%                                                                                                                                       | 1060223 最後修改期程<br>1010425/1010518 招<br>/決標<br>1011015/1060708 開<br>/完工 |
| 10 | 101DR00<br>034 | 發包工程   | 地政局/重劃科/           | 臺中市第 13 期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程 | 894,030       | 95       | 95 | 0  | 流廢標次數：2 次，<br>期程修改次數：1 次<br>因辦理變更設計，目前停工中                                                                                                                                   | 1060221 最後修改期程<br>1011130/1011230 招<br>/決標<br>1020630/1060630 開<br>/完工 |
| 11 | 100AF00<br>004 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收     | 臺中市捷運文心北屯線機廠及車站                        | 26,140        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>一、安置土地分配成果已於 104                                                                                                                                | 1040127 最後修改期程<br>1001230/開/完工                                         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 落後原因及解決對策                                    |
|----|------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|    |            |        | 科第一股               | 區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案                    |               |          |    |    | 年5月22日完成公告作業。<br>二、準備抵價地分配作業，已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。<br>三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。<br>四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業，共完成155分配戶。<br>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。<br>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。<br>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日<br>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。<br>九、106年4月配合工程進度辦理街廓檢測作業。 |                                              |
| 12 | 100AR00002 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案 | 32,232        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：2次<br>內政部訂於106年5月召開土地徵收審議小組審核本案範圍報核事宜                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1060118 最後修改期程</b><br><b>1001231/開/完工</b> |
| 13 | 100AR00003 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分                | 51,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>1.製作北側、南側配餘地可建築用地處分計畫圖冊(初稿)<br>2.辦理南側抵價地分配成果公告                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1040226 最後修改期程</b><br><b>1010131/開/完工</b> |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類 | 主辦單位       | 案件名稱                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|------------|------|------------|---------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |            |      |            |                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|    |            |      |            | 配委託專案<br>管理服務案      |               |          |    |    | 期間異議案件處理。<br>3. 製作抵價地囑託登記書表圖冊、他項權利設定清冊及區段徵收前土地截止記載清冊。<br>4. 配合區段徵收公共工程施工進度辦理街廓位置及道路邊界檢測。<br>5. 辦理創研一、經貿一配餘地標(預)售底價訂定暨提報區段徵收委員會審議。<br>6. 辦理水滴教育訓練講習課程計畫及報名相關作業。<br>7. 辦理中平路北側未拆戶自動拆除事宜。<br>8. 管理維護「水滴機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。 |                                                                |
| 14 | 101DF00332 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市政府第14期市地重劃第三區工程  | 1,623,778     | 87       | 88 | 1  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：4次<br>進度 82.42%                                                                                                                                                                                         | 1060503 最後修改期程<br>1011031/1011130 招/決標<br>1020415/1060731 開/完工 |
| 15 | 103DR00044 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市第14期市地重劃第六區工程    | 1,874,405     | 69       | 70 | 1  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：3次<br>進度 37.87%                                                                                                                                                                                         | 1060210 最後修改期程<br>1031118/1040309 招/決標<br>1041012/1070914 開/完工 |
| 16 | 104DR00046 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程 | 123,145       | 57       | 59 | 2  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>進度 10.87%。                                                                                                                                                                                        | 1051228 最後修改期程<br>1041130/1050219 招/決標<br>1051001/1061230 開/完工 |
| 17 | 102DF00151 | 發包工程 | 建設局/土木工程科/ | 臺中市捷運文心北屯線          | 401,095       | 93       | 95 | 2  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：3次                                                                                                                                                                                                      | 1060221 最後修改期程                                                 |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                                                    | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                          | 落後原因及解決對策                                    |
|----|------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                                                         |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                               |                                              |
|    |            |        |                    | 機廠及車站<br>區段徵收工程-第三工區                                                    |               |          |    |    | 1060323 完成議價(1060420 更新決標公告)                                                                  | 1011130/1020124 招/決標<br>1021015/1060820 開/完工 |
| 18 | 105AR00005 | 財物勞務採購 | 地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股 | 台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案 | 280,000       | 40       | 95 | 55 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統<br>2. 本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。 | 1060124 最後修改期程<br>1050301/開/完工               |

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

| 執行進度 | 符合或提前         | 落後比率≤5%    | 5%<落後比率<10% | 落後比率≥10%   | 總計    | 擬解除列管件數 |
|------|---------------|------------|-------------|------------|-------|---------|
| 件數小計 | 178 件(96.74%) | 2 件(1.09%) | 0 件(0.00%)  | 4 件(2.17%) | 184 件 | 13 件    |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                  | 落後原因及解決對策                      |
|----|------------|--------|------------|----------------------------|---------------|----------|-----|----|---------------------------------------|--------------------------------|
|    |            |        |            |                            |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                       |                                |
| 1  | 105AD01015 | 財物勞務採購 | 水利局/污水營運科/ | 105 年度臺中市水資源回收中心無機污泥委託清除處理 | 14,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理驗收結算事宜。 | 1050302 最後修改期程<br>1050126/開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                              | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                          |                                   |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                  |                                                        |
| 2  | 105AD01017 | 財物勞務採購 | 水利局/污水營運科/               | 105 年度臺中市水資源回收中心有機污泥委託清除處理        | 11,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理驗收結算事宜                                                                             | 1050229 最後修改期程<br>1050130/開/完工                         |
| 3  | 105AI00009 | 財物勞務採購 | 花博辦公室/營運管理組/             | 臺中世界花卉博覽會植栽、策展及營運管理先期計畫總顧問委託專業服務案 | 15,600        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>已於 106 年 3 月 23 日完成結算作業，本月無辦理情形。                                                     | 1060303 最後修改期程<br>1050430/1050525 招/決標<br>1050729/開/完工 |
| 4  | 105AP00020 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 105 年臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫        | 16,500        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已於 106 年 4 月 25 日完成決算，付款編號 270                                                       | 1050127 最後修改期程<br>1050205/1050715 招/決標<br>1051207/開/完工 |
| 5  | 105AP00024 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 105 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫       | 17,900        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106.4.10 完成尾款撥付決算。                                                                   | 1050121 最後修改期程<br>1050112/1050801/開/完工                 |
| 6  | 105AP00025 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 105 年臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫          | 15,000        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案於 106 年 4 月 26 日簽准，辦理後續決算作業。                                                       | 1050130 最後修改期程<br>1050301/1050701 招/決標<br>1051001/開/完工 |
| 7  | 105AP00028 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 105 年臺中市重金屬、戴奧辛及有害空氣污染源調查管制計畫     | 19,350        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>一、本案於 106 年 3 月 8 日完成辦理驗收，且於 106 年 3 月 23 日完成第 3 期款請款作業，續於 106 年 3 月 28 日開立傳票辦理付款事宜。 | 1050130 最後修改期程<br>1050112/1050506 招/決標<br>1051104/開/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                              |
|----|----------------|--------|--------------------------|--------------------------------|---------------|----------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                |        |                          |                                |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|    |                |        |                          |                                |               |          |     |    | 二、本案已擬請解除列管                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
| 8  | 105AP00<br>015 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 105 年臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫 | 19,420        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已於 106.4.24 完成第 3 期款撥款作業，付款憑證編號 268，本案請求解除列管。                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050128 最後修改期程<br>1050125/1050531 招/決標<br>1050731/開/完工 |
| 9  | 106AP00<br>060 | 財物勞務採購 | 環保局/秘書室/秘書室第一股           | 106 年車輛保險採購                    | 16,879        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約執行中                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1060124 最後修改期程<br>1060207/開/完工                         |
| 10 | 105AP00<br>054 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 105 年臺中市低污染車輛推廣暨急速熄火管制計畫       | 10,000        | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>一、本案經採購程序及評選會議，由思維環境科技有限公司於 105 年 3 月 8 日正式簽約執行，並於 105 年 4 月 18 日提送工作計畫書定稿本（期初報告）。<br>二、本案於 105 年 7 月 29 日提送期中報告（初稿），8 月 19 日辦理期中報告審查會議，並於 9 月 20 日審查通過，9 月 22 日提送期中報告（定稿）。<br>三、本案於 105 年 12 月 30 日提送期末報告初稿，已於 106 年 1 月 12 日召開期末審查委員會，並完成期末報告（定稿）；106 年 3 月 13 日辦理驗收，另於 106 年 4 月 24 日完成決算，全案執行完畢。 | 1050127 最後修改期程<br>1050401/1050501 招/決標<br>1050801/開/完工 |
| 11 | 105AD00<br>028 | 財物勞務採購 | 教育局/國民中學/安和國中            | 105 年暑假暨 105 學年度第一學期安心午餐餐券採購   | 112,393       | 95       | 100 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>業於 106 年 04 月 05 日辦理結算                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1050520 最後修改期程<br>1050915/1051116 招/決標<br>1051216/開/完工 |
| 12 | 104AP00<br>146 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/            | 設置移動式交通空氣品質監測車                 | 29,090        | 85       | 100 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案已完成驗收決算                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1040917 最後修改期程<br>1041015/1050401 招                    |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位                 | 案件名稱                                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |     | 執行情形                                                                                                                                      | 落後原因及解決對策                                                                                                                             |
|----|----------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |        |                      |                                                        |               | 預定       | 實際  | 比較  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
|    |                |        |                      |                                                        |               |          |     |     |                                                                                                                                           | /決標<br>開/完工                                                                                                                           |
| 13 | 105AH00<br>017 | 財物勞務採購 | 都發局/都計測量工程科/         | 臺中市 105 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案                   | 19,000        | 70       | 100 | 30  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已於 106 年 3 月 7 日辦理決算，<br>本案結案。                                                                                | 1050202 最後修改期程<br>1050330/1051031 招<br>/決標<br>1060228/開/完工                                                                            |
| 14 | 105AP00<br>063 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組 | 105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫                                 | 147,030       | 100      | 85  | -15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 契約規範資源化產品應回饋本市 50%，因本市暫無需求，已另規劃場地並通知廠商於 3 月底完成回饋量回運。<br>2. 另契約規範，需提供試驗道路環境監測 1 年資料，故無法完成結案。<br>3. 期程展延簽陳中。 | 落後原因：<br>契約規範，需提供試驗道路環境監測 1 年資料，故無法完成結案。；<br>解決對策：<br>期程展延簽陳中。<br>1050201 最後修改期程<br>1050620/1050930 招<br>/決標<br>1051130/開/完工          |
| 15 | 104AI00<br>025 | 財物勞務採購 | 農業局/作物生產科/           | 「臺中市外埔區 2018 花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等 5 項計畫作業之委託技術服務」 | 15,290        | 95       | 85  | -10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>原定於 106 年 3 月 30 日驗收，因履約期限及新增工項延長工期出現疑義，刻正釐清簽辦中。                                                              | 落後原因：<br>因履約期限及新增工項延長履約疑義，刻正簽辦釐清中；<br>解決對策：<br>業已請廠商提出說明，預估於 5 月底完成驗收作業<br>1041130 最後修改期程<br>1041130/1050730 招<br>/決標<br>1051230/開/完工 |
| 16 | 102AH01<br>021 | 財物勞務採購 | 文化局/臺中市文化資產處/資       | 國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作                                        | 13,000        | 95       | 85  | -10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案彩繪修復案，目前辦理驗收                                                                                                | 落後原因：<br>辦理驗收事宜；<br>解決對策：                                                                                                             |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位            | 案件名稱                 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |     | 執行情形                                                                                                                   | 落後原因及解決對策                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|--------|-----------------|----------------------|---------------|----------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |        |                 |                      |               | 預定       | 實際 | 比較  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |            |        | 產修復課            | 彩繪維護修復案              |               |          |    |     | 事宜。                                                                                                                    | 目前已辦理驗收簽呈<br>1020830 最後修改期程<br>1021130/1031030 招/決標<br>1041115/開/完工                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 105DJ00005 | 發包工程   | 文化局/文化資產處/資產修復課 | 后里馬場文化資產維護工程         | 50,000        | 40       | 30 | -10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>本案業於 106 年 4 月 28 日工程上網招標，預計 106 年 5 月 11 日結標，106 年 5 月 12 日開標，等標期 11 天。                   | 落後原因：<br>本案原預定於 106 年 3 月底前辦理工程發包，惟因應計畫於 106 年 4 月 14 日同意備查，規設單位於 106 年 4 月 17 日提送工程預算書圖，方可辦理後續招標事宜，故未能於 106 年 3 月底前上網招標。；<br>解決對策：<br>刻正積極趕辦，已於 106 年 4 月 28 日工程上網招標，預計 106 年 5 月 12 日開標。<br>1050613 最後修改期程<br>1060331/1060430 招/決標<br>1060531/1080430 開/完工 |
| 18 | 105AG00053 | 財物勞務採購 | 交通局/公運處/運輸稽查課   | 2016 臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫 | 11,400        | 100      | 95 | -5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案得標廠商裕翔通運股份有限公司因受臺灣臺中地方法院臺中地方法院禁止收取對第三人之債權或為其他處分，第三人亦不得對債務人清償之執行命令，須俟法院通知應撥款帳戶後，再行辦理付款事宜。 | 1051205 最後修改期程<br>1051102/開/完工                                                                                                                                                                                                                               |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                 | 落後原因及解決對策                              |
|----|------------|--------|--------------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |            |        |                    |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                      |                                        |
| 19 | 105AD01022 | 財物勞務採購 | 水利局/污水工程科/         | 臺中市10期、11期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案 | 18,500        | 100      | 95 | -5 | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>期末成果報告委員審查完畢，目前依委員意見修正中。                                                                                                                   | 1050329 最後修改期程<br>1050630/開/完工         |
| 20 | 105AD01040 | 財物勞務採購 | 水利局/污水營運科/         | 臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理          | 48,100        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>依契約規定執行污泥清運工作                                                                                                                              | 1051128 最後修改期程<br>1051230/開/完工         |
| 21 | 105AE00021 | 財物勞務採購 | 經發局/產業發展科/產業發展科第二股 | 105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫      | 14,200        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>106年4月13日辦理創櫃板交流會暨培訓課程第3場次<br>106年4月17日辦理登錄創櫃板創新創意審查委員會                                                                                    | 1050130 最後修改期程<br>1050430/1051130/開/完工 |
| 22 | 105AE00031 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第四股     | 105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護         | 13,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：0次<br>廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於106年4月14日函送相關資料。2.第二期請款作業（105年11月-106年01月），廠商依契約規定於次月15日前備妥3個月相關維護資料，向機關申請分期驗收，於3月3日辦理驗收作業，4月10日完成請款作業。 | 1050304 最後修改期程<br>1050613/開/完工         |
| 23 | 105AE00032 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第四股     | 105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作     | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1次，<br>期程修改次數：0次<br>標案執行中                                                                                                                                      | 1050302 最後修改期程<br>1050727/開/完工         |
| 24 | 105AE00044 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第四股     | 105臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房          | 15,007        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>標案執行中                                                                                                                                      | 1051019 最後修改期程<br>1050808/開/完工         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|------------|----------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|    |            |        |            | 新建工程委託專案管理                                   |               |          |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 25 | 105AF00032 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/ | 東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案 | 20,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>(一)第1、2標：105年9月6日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106年4月13日由秘書長主持召開第1、2標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於106年4月21日府受建土字第1060079738號函送會議紀錄，預計106年4月28日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。 | 1050203 最後修改期程<br>1050226/1051230 招/決標<br>1061229/開/完工 |
| 26 | 105AF00071 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/ | 水滴經貿園區區段徵收                                   | 175,601       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1050225 最後修改期程                                         |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類       | 主辦單位                           | 案件名稱                                                                                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                     | 落後原因及解決對策                          |
|----|----------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                |            |                                |                                                                                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|    |                |            | 土木工程<br>科第一股                   | 工程委託專<br>案管理暨施<br>工監造服務<br>案                                                                   |               |          |    |    | 依契約規定執行監造及專案管單<br>位職責                                                                                                                                                                                    | 990326/開/完工                        |
| 27 | 105AF00<br>100 | 財物勞<br>務採購 | 建設局/土<br>木工程科/                 | 國道四號神<br>岡系統交流<br>道跨越大甲<br>溪月眉西側<br>南向聯絡道<br>環境監測工<br>作                                        | 13,940        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前履約執行監測中                                                                                                                                                                    | 1050803 最後修改期<br>程<br>1050831/開/完工 |
| 28 | 105AF00<br>130 | 財物勞<br>務採購 | 建設局/土<br>木工程科/<br>土木工程<br>科第一股 | 105 年度道路<br>橋樑工程委<br>託設計監造<br>技術服務(大<br>雅、潭子、神<br>岡、豐原、后<br>里、石岡、西<br>屯、南屯、中<br>區、西區等 10<br>區) | 11,585        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>持續派工中                                                                                                                                                                        | 1060104 最後修改期<br>程<br>1050613/開/完工 |
| 29 | 105AG00<br>022 | 財物勞<br>務採購 | 交通局/停<br>管處/停車<br>管理課          | 臺中市中友<br>商圈、美術園<br>道週邊停車<br>場停車開單<br>勞務委託民<br>間辦理事案                                            | 57,288        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>一、本案已於 105 年 1 月 1 日起<br>履約，採按月付款，廠商於每月<br>十日前檢附前一月份全月開單月<br>報表勞務酬金每月結算壹次。<br>二、本處依實際有效停車繳費通<br>知單結算，106 年 3 月份勞務驗收<br>已於 106 年 4 月 17 日驗收合格，<br>刻正辦理 106 年 3 月份勞務費請<br>領作業。 | 1050128 最後修改期<br>程<br>1041231/開/完工 |
| 30 | 105AG00<br>023 | 財物勞<br>務採購 | 交通局/停<br>管處/停車<br>管理課          | 臺中市中國<br>醫藥大學、科<br>博館、國美館<br>週邊停車場<br>停車開單勞                                                    | 58,392        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>一、本案已於 105 年 1 月 1 日起<br>履約，採按月付款，廠商於每月<br>十日前檢附前一月份全月開單月                                                                                                                    | 1050128 最後修改期<br>程<br>1041231/開/完工 |



| 項次 | 案件編號           | 案件種類       | 主辦單位                           | 案件名稱                                                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                             | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |            |                                |                                                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|    |                |            |                                | 務委託民間<br>辦理案                                              |               |          |    |    | 報表勞務酬金每月結算壹次。<br>二、本處依實際有效停車繳費通知單結算,106年3月份勞務勞務驗收已於106年4月17日驗收合格,刻正辦理106年3月份勞務費請領作業。                                                                                                                             |                                                                |
| 31 | 105AG00<br>024 | 財物勞<br>務採購 | 交通局/停<br>管處/停車<br>管理課          | 臺中市逢<br>甲、新光三<br>越、精明商<br>園週邊停車場<br>停車開單勞<br>務委託民間<br>辦理案 | 53,774        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數:1次,<br>期程修改次數:0次<br>一、本案已於105年1月1日起履約,採按月付款,廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。<br>二、本處依實際有效停車繳費通知單結算,106年3月份勞務勞務驗收已於106年4月17日驗收合格,刻正辦理106年3月份勞務費請領作業。                                                        | 1050128 最後修改期<br>程<br>1041231/開/完工                             |
| 32 | 105AG00<br>025 | 財物勞<br>務採購 | 交通局/捷<br>運處/開發<br>路權課          | 臺中大眾捷<br>運系統烏日<br>文心北屯線<br>土地開發<br>場、站招商總<br>顧問案          | 25,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數:1次,<br>期程修改次數:0次<br>1.廠商已於106.04.24(一)提送財務效益評估報告書、不動產估價報告書(修正三版);本處預計於106.05.08(一)、106.05.11(四)召開財務效益評估報告書、不動產估價報告書(修正三版)審查會議。<br>2.已分別於106.04.10(一),106.04.24(一)召開招商暨權配,已完成4項修正草案之審查,預計於5月上旬召開第三場草案草案審查會。 | 1050130 最後修改期<br>程<br>1050315/1050930 招<br>/決標<br>1091231/開/完工 |
| 33 | 105AG00<br>035 | 財物勞<br>務採購 | 交通局/交<br>通規劃科/<br>交通規劃<br>科第三股 | 105年度台<br>中市智慧交通<br>發展規劃暨<br>交通管理中<br>心維運計畫               | 17,440        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數:0次,<br>期程修改次數:0次<br>105年度台中市智慧交通發展規劃已於106年1月10日召開期末報告審查會,原則通過。106年3月27日同意備查。106年4月14                                                                                                                       | 1050130 最後修改期<br>程<br>1050615/1050715 招<br>/決標<br>1051231/開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------|-------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|    |            |        |                    |                               |               |          |    |    | 日撥付第三期款。                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| 34 | 105AG00038 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/         | 水滴、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務     | 26,900        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 水滴轉運中心基本設計 106 年 4 月 5 日報府審議，研考會 4 月 10 日函請補充必要圖說後再報府審議，4 月 12 日本局函請顧問公司補充必要圖說。<br>2. 豐原轉運中心基本設計審議 106 年 4 月 6 日召開，委員提出須補充地質鑽探、機電設備、電氣、消防、弱電、空調等系統圖說，再報府審議。<br>3. 廠商 106 年 3 月 31 日提送烏日轉運中心及台 74 線增設匝道初評期末報告修正版，本次補充具體量化的預期效益，106 年 4 月 26 日核備期末報告修正版。 | 1050130 最後修改期程<br>1050630/1050801 招/決標<br>1051231/開/完工 |
| 35 | 105AG00040 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股 | 大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究 | 12,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 1 月 10 日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於 1 月 16 日提交修正後期中報告，已於 3 月 14 日召開期中修正報告審查會議，並予以原則通過，顧問公司已於 4 月 19 日提送修正後報告書。                                                                                                                                 | 1050130 最後修改期程<br>1050630/1050930 招/決標<br>1051230/開/完工 |
| 36 | 105AG00041 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股 | 臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究          | 11,600        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>交通部於 105/12/21 複審通過並於 106 年 1 月 11 日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於 106 年 3 月 3 日報請交通部審議。                                                                                                                                                                        | 1060220 最後修改期程<br>991230/1000930 招/決標<br>1001231/開/完工  |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 落後原因及解決對策                                              |
|----|----------------|--------|------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                |        |            |                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |
| 37 | 105AG00<br>048 | 財物勞務採購 | 交通局/交通工程科/ | 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期) | 345,000       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 106 年 3 月份已完成 210 站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。<br>2. 因 106 年度預算全數刪除，刻正辦理 106 年度第一次預算追加。                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050604 最後修改期程<br>1050620/1060320 招/決標<br>1061220/開/完工 |
| 38 | 103AF00<br>078 | 財物勞務採購 | 建設局/建築工程科/ | 臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案   | 48,025        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前為細部設計階段，本局已於 106 年 1 月 18 日召開細部設計第三次期中報告會議，設計單位已於 106.04.25 提送細部設計成果初稿。<br>設計單位辦理都市設計審議、交通影響評估審查補正作業。                                                                                                                                                                                                                                                | 1030829 最後修改期程<br>1031031/開/完工                         |
| 39 | 103AF00<br>081 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/ | 東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作     | 15,835        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>23. 104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。<br>24. 104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。<br>25. 105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。<br>26. 105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。<br>27. 原訂於 105 年 2 月 5 召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。<br>28. 現正依計畫定期實施監測作業中。 | 1030905 最後修改期程<br>1030930/開/完工                         |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                   | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                    |                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                        |                                                        |
| 40 | 103AG00016 | 財物勞務採購 | 交通局/交通工程科/         | 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充     | 169,000       | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. 本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。<br>2. 至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。                                       | 1030122 最後修改期程<br>1030328/1030928 招/決標<br>1040328/開/完工 |
| 41 | 103AH00011 | 財物勞務採購 | 都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股 | 豐原都市計畫通盤檢討規劃案                | 15,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>豐原三通公開展覽作業自104年11月6日起公开展覽30天，於105年12月23日召開本市都市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議。 | 1030121 最後修改期程<br>1030430/1030730 招/決標<br>1031231/開/完工 |
| 42 | 103AH00025 | 財物勞務採購 | 都發局/廣告物管理科/        | 大宅門特區(原水滴經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫 | 24,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>3月31日向張副市長報告水滴3d動畫。4月12日召開「4/8 智慧城市研商會議」會後議題討論。4月18日建設局水滴智慧城第2次討論會議。4月25日市長指示水滴經貿園區統一改名為水滴智慧城。               | 1030303 最後修改期程<br>1030225/開/完工                         |
| 43 | 103AH00040 | 財物勞務採購 | 都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股 | 擬定后里國際花博特定區計畫規劃案             | 14,850        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>106年3月28日召開市都委專案小組第2次會議，106年4月14日辦理現勘、106年4月27日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正。                                           | 1030903 最後修改期程<br>1030515/1030530 招/決標<br>1030830/開/完工 |
| 44 | 103AH00047 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/         | 臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案    | 25,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>10. 104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。                                                                          | 1060124 最後修改期程<br>1031231/1040214 招/決標<br>1041115/開/完工 |

| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位 | 案件名稱 | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 落後原因及解決對策 |
|----|------|------|------|------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    |      |      |      |      |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|    |      |      |      |      |               |          |    |    | 11. 104 年 10 月 2 日檢送本案期中報告。<br>12. 本案業已於 104 年 10 月 23 日召開期中報告書審查會議。<br>13. 本案期中報告書已於 104 年 11 月 20 日備查。<br>14. 104 年 11 月 27 日召開本案第 5 次工作簡報會議。<br>15. 104 年 12 月 30 日與教育局協商學校用地調整事宜。<br>16. 105 年 1 月 27 日召開本案第 6 次工作簡報會議。<br>17. 105 年 3 月 9 日召開 2 場機關協調會。<br>18. 105 年 3 月 14 日召開本案第 7 次工作簡報會議。<br>19. 105 年 4 月 1 日向局長報告本案。<br>20. 105 年 4 月 29 日提交期末報告。<br>21. 105 年 5 月 11 日召開第 8 次工作簡報會議。<br>22. 105 年 5 月 16 日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。<br>23. 105 年 5 月 18 日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)<br>24. 105 年 5 月 20 日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)。<br>25. 105 年 6 月 14 日召開期末審查會議。<br>26. 105 年 6 月 29 日內政部營建署召開 5 項公設座談會。<br>27. 105 年 7 月 12 日召開第 9 次工作簡報會議。<br>28. 規劃報告於 105 年 8 月 3 日提請內政部審議。<br>29. 105 年 8 月 8 日市長召開本市 |           |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|------------|--------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
|    |            |        |            |                    |               |          |    |    | 公共設施用地解編會議。<br>30.105年9月1日內政部召開第一次審查會。<br>31.105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。<br>32.105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。<br>33.11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。<br>34.105年12月12日召開第11次工作簡報會議，<br>35.105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。<br>36.106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。<br>37.106年2月9日內政部召開第2次會議。<br>38.106年2月22日召開第13次工作會議。<br>39.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。<br>40.106年4月28日提市都委會報告案。<br>41.106年5月5日內政部審查會。 |                                                        |
| 45 | 099AE00001 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案 | 190,016       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>整理內政部都市計畫委員會106年2月14日第894次會議審議通過再公開展覽相關資料。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1050729 最後修改期程<br>931202/931229 招/決標<br>1061231/開/完工   |
| 46 | 100AG00007 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/ | 水湳經貿園區運輸系統整體規劃案    | 13,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：1次<br>廠商106年3月13日提送總結報告書，因本案尚待召開第2次專家學者座談會，3月21日函請廠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1050518 最後修改期程<br>1010926/1020531 招/決標<br>1021031/開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位          | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|---------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |               |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |
|    |            |        |               |                                 |               |          |    |    | 商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| 47 | 101AC01024 | 財物勞務採購 | 交通局/捷運處/開發路權課 | 捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案      | 38,264        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：3 次<br>預計 106 年 4 月 28 日召開 106 年度第 4 次工程月會報暨第 17 次專業技術協調會議，本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，惟協助本府辦理特種建築物申請作業仍未完成，後續與本計畫關聯廠商之配合事項仍督促設計廠商配合辦理。                                                                                                                                                            | 1060208 最後修改期程<br>1020320/開/完工                         |
| 48 | 102AH00018 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/    | 台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案              | 20,500        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依內政部專案小組建議意見分別於 106 年 4 月 6 日州廳案及 106 年 4 月 24 日臺中教育大學案召開協商會議。                                                                                                                                                                                                                               | 1020730 最後修改期程<br>1020630/1020815 招/決標<br>1021115/開/完工 |
| 49 | 102AH00023 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/    | 大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業 | 11,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，106 年 2 月 7 日進行都計專案小組第四次審議。106 年 3 月 2 日召開第 21 次工作會議。106 年 4 月 28 日提市都委會大會討論。 | 1060413 最後修改期程<br>1020815/1020830 招/決標<br>1021115/開/完工 |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                              | 落後原因及解決對策                                              |
|----|----------------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                |        |                    |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
| 50 | 102AH00<br>027 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/         | 擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案                | 27,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>行政院秘書長 106 年 4 月 21 日院臺建字第 1060008130 號函指示本案依 106 年 4 月 13 日行政院張政務委員景森研商臺中市政府所提「大里都市計畫」會議結論，請經濟部儘速依照土地徵收條例及同條例施行細則相關規定，協助審查認定為重大建設後循序報院核定。                                                            | 1060222 最後修改期程<br>1020815/1020919 招/決標<br>開/完工         |
| 51 | 104AD00<br>023 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/文山國小      | 104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購 | 37,840        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>未賠付事件持續處理中                                                                                                                                                                                            | 1050419 最後修改期程<br>1040113/1040305 招/決標<br>1040805/開/完工 |
| 52 | 104AE00<br>024 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第三股     | 臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案           | 27,430        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 廠商依約於 106 年 4 月 7 日提報 106 年 3 月份工作月報表至局備查，本局於 106 年 4 月 14 日存供備查。<br>2. 廠商依規於 106 年 4 月 10 日提報第三期臺中市工業區現況調查成果報告，本局於 106 年 4 月 14 日存供備查。<br>3. 廠商依規於 106 年 4 月 24 日提報第三期半年成果報告至局核備，該報告書刻正簽辦召開審查會議中。 | 1040713 最後修改期程<br>1041020/開/完工                         |
| 53 | 104AF00<br>093 | 財物勞務採購 | 建設局/土木工程科/土木工程科第一股 | 華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估     | 10,300        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>報告書由相關單位審查中                                                                                                                                                                                           | 1041118 最後修改期程<br>1050115/1051231 招/決標<br>1061231/開/完工 |



| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位       | 案件名稱                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                                   |
|----|------------|--------|------------|---------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|    |            |        |            |                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
| 54 | 104AH00009 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/ | 烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案 | 15,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>9. 104 年 8 月 14 日辦理現勘。<br>10. 104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。<br>11. 廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。<br>12. 本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。<br>13. 104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。<br>14. 104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。<br>15. 105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。<br>16. 105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。<br>17. 105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。<br>18. 105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。<br>19. 105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。<br>20. 105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。<br>21. 105 年 5 月 18 日提交期末報告。<br>22. 105 年 6 月 16 日召開期末審查會。<br>23. 105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。<br>24. 105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。<br>25. 105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。<br>26. 105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。<br>27. 烏日通檢 106 年 2 月 13 日召 | <b>1031218 最後修改期程</b><br><b>1040601/1040701 招/決標</b><br><b>1041231/開/完工</b> |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位                   | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                               | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|--------|------------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |        |                        |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|    |                |        |                        |                           |               |          |    |    | 開市都委會第1次專案小組。<br>28. 高鐵通檢106年2月16日召開市都委會第1次專案小組。<br>29. 烏日通檢106年3月7日召開市都委會第2次專案小組。<br>30. 烏日大肚整併106年3月10日召開市都委會第1次專案小組。<br>31. 烏日通檢106年3月23日第3次小組。3月30日第4次小組。4月25日第5次小組。預計5月底第6次小組。<br>32. 高鐵通檢106年3月24日召開市都委會第2次專案小組。預計5月4日第3次小組。 |                                                                |
| 55 | 104AK00<br>041 | 財物勞務採購 | 社會局/兒少福利科/<br>兒少福利科第一股 | 臺中市公設民營托嬰中心               | 18,087        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中                                                                                                                                                                                        | 1031230 最後修改期程<br>1031229/開/完工                                 |
| 56 | 104AK00<br>078 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福利科/           | 委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購 | 14,443        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>依契約持續辦理相關團體、活動中                                                                                                                                                                                          | 1041228 最後修改期程<br>1040928/開/完工                                 |
| 57 | 104DK00<br>002 | 發包工程   | 建設局/建築工程科/             | 臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程         | 80,326        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：2次<br>1. 本案於106年4月20日開資格標，合格家數共計4間，於106年4月25日辦理評選。<br>2. 於106年5月1日簽奉核准辦理決標公告，將依規辦理後續簽約及開工相關事宜。                                                                                                                 | 1060124 最後修改期程<br>1060215/1060510 招/決標<br>1060610/1070430 開/完工 |
| 58 | 105A725<br>001 | 財物勞務採購 | 梧棲公所/社會課/              | 105年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險   | 11,000        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>依契約內容辦理                                                                                                                                                                                                  | 1050113 最後修改期程<br>1050305/開/完工                                 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位          | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                    | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|---------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |               |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                         |                                                        |
| 59 | 105A735002 | 財物勞務採購 | 大肚公所/<br>社會課/ | 臺中市大肚區公所 105 年區民團體意外險          | 12,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：3 次，<br>期程修改次數：0 次<br>104 年 7 月 9 日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請                                                                            | 1050317 最後修改期程<br>1050515/開/完工                         |
| 60 | 105A736001 | 財物勞務採購 | 龍井公所/<br>社會課/ | 105 年臺中市龍井區區民團體意外險             | 17,800        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理作業中                                                                                                       | 1050106 最後修改期程<br>1041201/開/完工                         |
| 61 | 105AH00032 | 財物勞務採購 | 都發局/廣告物管理科/   | 105 年度市政願景館建置案(統包)             | 37,900        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>4.11 提送工作執行計畫書核定版備查<br>4.17 送細部設計書於 PCM 審查<br>4.27 5D 工程案例參訪<br>4.28 本局召開細部設計審查會議                           | 1050810 最後修改期程<br>1051110/1060110 招/決標<br>開/完工         |
| 62 | 105AH00045 | 財物勞務採購 | 都發局/都市設計工程科/  | 105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫           | 18,000        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>業於 106.04.17-21.辦理社區規劃諮詢勘驗小組第一次社區現勘                                                                         | 1050630 最後修改期程<br>1051001/1051031 招/決標<br>1060310/開/完工 |
| 63 | 105AD01020 | 財物勞務採購 | 水利局/污水營運科/    | 臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢              | 36,000        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>期末作業中                                                                                                       | 1050329 最後修改期程<br>1050701/1050802 招/決標<br>開/完工         |
| 64 | 105AD00033 | 財物勞務採購 | 教育局/幼兒教育科/    | 臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案 | 32,548        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>105 學年度第 1 學期已於 106 年 3 月 22 日下午 2 時辦理本市私立三光非營利幼兒園分期驗收作業（第 2 期）完竣，並業於 106 年 4 月 19 日辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業。 | 1050602 最後修改期程<br>1041120/1051130 招/決標<br>1061130/開/完工 |
| 65 | 105AD00034 | 財物勞務採購 | 教育局/幼兒教育科/    | 臺中市政府教育局委託辦理「臺中市               | 35,631        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>105 學年度第 1 學期分期驗收業                                                                                          | 1050604 最後修改期程<br>1050224/1061130 招                    |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                    | 案件名稱                              | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                         |                                   |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                             |                                                        |
|    |            |        |                         | 私立五權非營利幼兒園」採購案                    |               |          |    |    | 於 106 年 2 月 24 日辦理完竣，並依規限期於 106 年 3 月 3 日前補正缺漏資料，業完成 105 學年度第 1 學期學費差額補助經費核撥事宜，另規劃於 106 年 4 月 19 日辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業。                                                   | /決標<br>1071130/開/完工                                    |
| 66 | 105AD00060 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/上石國小           | 臺中市 105 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員 | 11,400        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次<br>已於 106 年 4 月 26 日辦理第三次驗收，並於會議通過驗收內容。                                                                                                                | 1050801 最後修改期程<br>1050727/1051116 招/決標<br>1060316/開/完工 |
| 67 | 105AP00064 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組    | 購置巨大廢棄物破碎機設備                      | 16,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次<br>契約執行中。                                                                                                                                              | 1060505 最後修改期程<br>1050630/開/完工                         |
| 68 | 105AP00110 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/           | 臺中市交通空氣品質監測站設置計畫                  | 39,070        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次<br>管考進度為 55%，無落後情形。                                                                                                                                    | 1050217 最後修改期程<br>1050331/1050930 招/決標<br>開/完工         |
| 69 | 105AP00135 | 財物勞務採購 | 環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股 | 105 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫          | 13,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次<br>一、4 月 10 日提報 3 月執行成果報告。<br>二、4 月 24 日提報沙鹿區現有實業非法棄置案現場場址應變計畫書。<br>三、統計自 105 年 11 月至 106 年 3 月，完成各類廢棄物專案現場查核 378 家次、高風險廢棄物流向深度查核輔導 4 家次、場址清理計畫審查 2 件。 | 1060421 最後修改期程<br>1051115/開/完工                         |
| 70 | 105AP00139 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理               | 105 年度採購密封壓縮式                     | 12,200        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，期程修改次數：0 次                                                                                                                                                        | 1050902 最後修改期程                                         |

| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位                             | 案件名稱                                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |     |    | 執行情形                                                                           | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |        |                                  |                                                        |               | 預定       | 實際  | 比較 |                                                                                |                                                                |
|    |                |        | 科/清潔隊<br>管理科第二股                  | 垃圾車 4 輛                                                |               |          |     |    | 已於 12 月 2 日完成簽約，廠商履約中。                                                         | 1060110/開/完工                                                   |
| 71 | 105AP00<br>026 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音<br>管制科/空氣及噪音<br>管制科第一股 | 105 年臺中市<br>逸散源及室內空品管制<br>計畫                           | 13,000        | 95       | 95  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>驗收完成，辦理付款中                                         | 1050122 最後修改期<br>程<br>1050112/1050801/開<br>/完工                 |
| 72 | 105AL00<br>006 | 財物勞務採購 | 勞工局/就業安全科/                       | 105 年度職業<br>訓練委託案<br>(一)                               | 19,336        | 100      | 100 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>截至 5/3，18 班皆已結訓，18 班<br>皆完成訓練費及就業輔導費驗收<br>作業，提請解列。 | 1050121 最後修改期<br>程<br>1050215/開/完工                             |
| 73 | 105AL00<br>044 | 財物勞務採購 | 勞工局/就業安全科/                       | 105 年度職業<br>訓練委託案<br>(二)                               | 10,121        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>截至 5 月 2 日，11 班已結訓，其<br>中 3 班尚未核銷就業輔導費。            | 1050603 最後修改期<br>程<br>1050820/開/完工                             |
| 74 | 105AM00<br>051 | 財物勞務採購 | 警察局/資<br>訊室/                     | 局本部興建<br>工程機房暨<br>資訊網路基<br>礎設施建置<br>案                  | 70,400        | 40       | 40  | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>完成招標，等待本局新建大樓竣<br>工後通知承商施作。                        | 1050919 最後修改期<br>程<br>1051226/1061001 招<br>/決標<br>1061101/開/完工 |
| 75 | 105AM00<br>111 | 財物勞務採購 | 警察局/犯<br>罪預防科/                   | 105 年度治安<br>要點暨平均<br>地權基金錄<br>影監視系統<br>採購案             | 162,000       | 70       | 70  | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：1 次<br>目前辦理驗收中。                                           | 1060203 最後修改期<br>程<br>1050630/1051031 招<br>/決標<br>1051130/開/完工 |
| 76 | 105AM00<br>131 | 財物勞務採購 | 警察局/犯<br>罪預防科/                   | 104 年度「治<br>安要點暨平<br>均地權基金」<br>錄影監視系<br>統採購案道<br>路修復工程 | 17,323        | 55       | 55  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前廠商辦理繳費及統計金額<br>中。                                | 1050830 最後修改期<br>程<br>1050531/1050630 招<br>/決標<br>開/完工         |
| 77 | 105AM00<br>143 | 財物勞務採購 | 警察局/後<br>勤科/                     | 局本部新建<br>工程警用無                                         | 22,142        | 0        | 0   | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次                                                       | 1051206 最後修改期<br>程                                             |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                               | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                       | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------------|------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                          |                                    |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                            |                                                        |
|    |            |        |                          | 線電系統建置案                            |               |          |    |    | 局本部新建工程警用無線電系統建置案，已於106年4月17日第二次上網公告招標，預計106年4月26日開標。                                                                                                      | 1080601/1081201 招/決標<br>開/完工                           |
| 78 | 106AP00044 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組     | 106年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作 | 18,057        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>契約執行中                                                                                                                            | 1060116 最後修改期程<br>1051226/1060208 招/決標<br>1060930/開/完工 |
| 79 | 106AP00050 | 財物勞務採購 | 環保局/西屯區清潔隊/              | 106年度清淨市容—擴大道路清掃執行計畫               | 24,120        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. 本案已於105年12月30日簽約，並於106年1月1日開始履約。<br>2. 3月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證事宜。                                                                   | 1060121 最後修改期程<br>1051227/開/完工                         |
| 80 | 106AP00021 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 106年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫          | 14,500        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>4月10日及4月24日共辦理6點次施工機具排氣檢測，4月17日辦理街塵檢測5點次，4月18日辦理1場次宣導座談會，4月25日辦理工作檢討會議，符合計畫規劃進度。                                                 | 1051222 最後修改期程<br>1051231/1060430 招/決標<br>1060815/開/完工 |
| 81 | 106AP00024 | 財物勞務採購 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股 | 106年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫          | 15,230        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1. 辦理本市地下水監測井巡查。<br>2. 辦理本市地下水枯水期採樣工作。<br>3. 辦理大里區光正段1065-2地號（部分農地污染案應變規劃）。<br>4. 辦理梧棲區永安里港埠路1段3號污染事件應變規劃。<br>5. 辦理大里農地緊急應變調查規劃。 | 1051230 最後修改期程<br>1060120/1060720 招/決標<br>1061030/開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                    | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                          |                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                         |                                                        |
| 82 | 106AP00026 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 106 年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫 | 22,200        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依工作項目及工作量之期款進度執行，尚符合進度。     | 1060126 最後修改期程<br>1060315/1060814/開/完工                 |
| 83 | 106AP00033 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股     | 106 年度採購掃街車 5 輛           | 22,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>4 月 5 日決標，4 月 14 日簽約，廠商履約中。 | 1060110 最後修改期程<br>1060425/開/完工                         |
| 84 | 106AN00005 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股     | 106 年度消防帽採購案              | 12,042        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         | 1060202 最後修改期程<br>1060120/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工 |
| 85 | 106AN00015 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股     | 106 年度雲梯消防車 1 輛採購案        | 25,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         | 1060202 最後修改期程<br>1060120/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工 |
| 86 | 106AN00016 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股     | 106 年度消防衣採購案              | 24,422        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         | 1060202 最後修改期程<br>1051231/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工 |
| 87 | 106AN00017 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股     | 106 年度小型水箱消防車 5 輛採購案      | 17,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         | 1060202 最後修改期程<br>1060120/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工 |
| 88 | 106AN00018 | 財物勞務採購 | 消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股     | 106 年度化學消防車 1 輛採購案        | 13,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>履約中                         | 1060202 最後修改期程<br>1060120/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工 |

| 項次 | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落後原因及解決對策                                              |
|----|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |            |        |                          |                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |
| 89 | 106AP00002 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組     | 臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫                   | 256,681       | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約於 4/10 前提送月報，契約內容持續執行中，大里及后里掩埋場清運中                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1051020 最後修改期程<br>1051231/1060331 招/決標<br>1061130/開/完工 |
| 90 | 106AP00003 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 106 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫    | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約規定辦理補助案件審查及線上申請系統維護，並印製宣導海報及單張。                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1051128 最後修改期程<br>1051230/1060608 招/決標<br>1060731/開/完工 |
| 91 | 106AP00007 | 財物勞務採購 | 環保局/環境稽查大隊/              | 106 年臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫 | 32,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約內容提報工作進度。<br><br>1. 營建工程平日稽查 443 處次<br>2. 營建工程假日稽查 50 處次<br>3. 空品惡化通報應變作業（本週通報 11 次）51 處次<br>4. 告發處分改善完成率 50%<br>5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 62 家次<br>6. 固定逸散源法規符合度查核 35 家次<br>7. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 1 家次<br>8. 露天燃燒查核 0 件次<br>9. 營建工程總懸浮微粒（TSP）檢測作業 4 點次<br>10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 5 點次<br>11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次<br>~4/23 | 1060112 最後修改期程<br>1051231/1060728/開/完工                 |
| 92 | 106AP00011 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空           | 106 年臺中市環境品質監測站（含移動                 | 12,170        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>管考進度為 40%，無落後情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1051219 最後修改期程<br>1060215/1060731 招                    |



| 項次 | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位                             | 案件名稱                                                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                      | 落後原因及解決對策                                                      |
|----|----------------|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                |        |                                  |                                                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                           |                                                                |
|    |                |        | 氣及噪音<br>管制科第三股                   | 式監測車) 操作維護工作計畫                                               |               |          |    |    |                                                                                                                           | /決標<br>開/完工                                                    |
| 93 | 106AP00<br>014 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音<br>管制科/空氣及噪音<br>管制科第一股 | 106 年臺中市<br>細懸浮微粒<br>〈PM2.5〉採<br>樣分析計畫                       | 16,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 本計畫預計 PM2.5 採樣及質量<br>分析 180 次，累計至 4 月底共執行 32 次。<br>2. 空氣品質預報預計 270 天，累<br>計至 4 月底共執行 44 天。 | 1060125 最後修改期<br>程<br>1060224/1060714 招<br>/決標<br>1061110/開/完工 |
| 94 | 106AP00<br>015 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音<br>管制科/空氣及噪音<br>管制科第一股 | 106 年臺中市<br>固定污染源<br>許可、空污費<br>管制查核暨<br>空氣品質維<br>護綜合管理<br>計畫 | 45,270        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 20 日上午 10 時辦理第<br>三次工作檢討會議。                                                         | 1051219 最後修改期<br>程<br>1060301/1060510 招<br>/決標<br>1060831/開/完工 |
| 95 | 106AF00<br>077 | 財物勞務採購 | 建設局/管<br>線管理科/                   | 臺中市 106 年<br>度公共設施<br>管線資料調<br>查暨系統更<br>新擴充第 5 期<br>計畫       | 12,600        | 35       | 35 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>訂於 5/8 議價                                                                                     | 1060503 最後修改期<br>程<br>1060531/1060731 招<br>/決標<br>1060930/開/完工 |
| 96 | 106AG00<br>002 | 財物勞務採購 | 交通局/停<br>管處/停車<br>管理課            | 106 至 107 年<br>臺中市政府<br>公有停車場<br>停車費用委<br>託代收案               | 118,367       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>刻正辦理 106 年 3 月份廠商代收<br>本市停車手續費請款作業事宜，<br>預計於 106 年 5 月 5 日前完成核<br>銷作業。                        | 1051130 最後修改期<br>程<br>1051220/開/完工                             |
| 97 | 106AG00<br>016 | 財物勞務採購 | 交通局/交<br>通行政科/<br>交通行政<br>科第一股   | 106 年度拖吊<br>車採購案                                             | 15,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>第一次開標日為 106 年 4 月 11<br>日，因未達三家廠商投標而流<br>標，第二次開標日訂於 5 月 3 日。                                  | 1060124 最後修改期<br>程<br>1060601/1061128 招<br>/決標<br>開/完工         |
| 98 | 106AG00<br>018 | 財物勞務採購 | 交通局/公<br>運處/運輸                   | 106 年度優化<br>公車專用道                                            | 12,437        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次                                                                                                  | 1060213 最後修改期<br>程                                             |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位           | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                       | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                |                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|     |            |        | 稽查課            | 與相關設施保全及清潔維護案            |               |          |    |    | 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。                                                                                                                                                                                       | 1060120/開/完工                                           |
| 99  | 106AG00019 | 財物勞務採購 | 交通局/公運處/運輸稽查課  | 106 年度主題公車行駛計畫           | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 代辦 2017 台中媽祖國際觀光文化節接駁車，於 3 月 24 日及 4 月 2 日共計派遣 45 輛大客車、22 輛中型巴士、16 名服務人員、10 頂帳篷及 2 次簡易照明設備。<br>2. 106 年防制暴力重大人為危安事件於 4 月 27 日、28 日及 5 月 1 日、2 日、3 日、4 日各派遣一輛大客車及一名服務人員協助演習。 | 1060216 最後修改期程<br>1060203/開/完工                         |
| 100 | 106AG00021 | 財物勞務採購 | 交通局/停管處/停車管理課  | 臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理 | 10,862        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案已於 106 年 3 月 31 日完成簽約，刻正辦理履約中。                                                                                                                                               | 1060321 最後修改期程<br>1060316/開/完工                         |
| 101 | 106A736001 | 財物勞務採購 | 龍井公所/社會課/      | 106 年臺中市龍井區區民團體意外保險      | 16,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理作業中                                                                                                                                                                          | 1060104 最後修改期程<br>1051226/開/完工                         |
| 102 | 106AH00020 | 財物勞務採購 | 都發局/秘書室/秘書室第二股 | 都市發展局檔案數位化影像製作案          | 20,000        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已完成公開閱覽程序，於簽辦招標文件時併同修正「經費概算表」、「契約書」、「服務規範書」等書件，並將廠商（民眾）意見回覆彙整表公告於局網站。本案招標文件已奉核並送採購續處。                                                                                          | 1060124 最後修改期程<br>1060522/1061220 招/決標<br>1070710/開/完工 |
| 103 | 106AM00054 | 財物勞務採購 | 警察局/後勤科/       | 106 年警用車輛採購案             | 64,350        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>各單位警用車輛車款調查中                                                                                                                                                                   | 1060213 最後修改期程<br>1061030/1061115 招/決標<br>開/完工         |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                                   | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                       | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                          |                                        |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                            |                                                        |
| 104 | 106A725003 | 財物勞務採購 | 梧棲公所/<br>社會課/            | 106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險               | 11,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約內容辦理                        | 1060117 最後修改期程<br>1060310/開/完工                         |
| 105 | 105AR00009 | 財物勞務採購 | 地政局/清水地政/第二課             | 105 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫 | 15,560        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前正展辦地籍調查及地籍測量作業。              | 1050201 最後修改期程<br>1050930/開/完工                         |
| 106 | 105AR00010 | 財物勞務採購 | 地政局/雅潭地政/第二課             | 105 年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案              | 11,182        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>廠商執行作業中                        | 1050130 最後修改期程<br>1050610/開/完工                         |
| 107 | 105AP00016 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股 | 105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫        | 37,900        | 85       | 85 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 撰寫期末報告修正稿。<br>2. 提報期末報告修正稿。 | 1050130 最後修改期程<br>1050331/1050731 招/決標<br>1051030/開/完工 |
| 108 | 106AD01014 | 財物勞務採購 | 水利局/防災工程科/               | 106 年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務               | 14,500        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>持續辦理                           | 1060126 最後修改期程<br>1060331/開/完工                         |
| 109 | 106AD01020 | 財物勞務採購 | 水利局/水利養護工程科/             | 臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」            | 34,650        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>工作計畫書審查                        | 1060301 最後修改期程<br>1060415/1060731 招/決標<br>1061231/開/完工 |
| 110 | 106AE00008 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第四股           | 106 年臺中市精密機械科技創新園區                     | 19,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>廠商依約履約中，並於 4 月 10 日            | 1060125 最後修改期程<br>1060124/開/完工                         |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位           | 案件名稱                           | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                               | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|----------------|--------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                |                                |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                    |                                                        |
|     |            |        |                | 污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫       |               |          |    |    | 提送3月工作月報，本局106年4月14日備查。                                                                                                                                            |                                                        |
| 111 | 106AE00011 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第三股 | 大里夏田產業園區委託申請設置案                | 42,300        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1.有關工作計畫業於106年3月29日函請廠商於106年4月10日依本局意見修正。廠商於106年4月10日提報修正後工作計畫書至局，本局定於106年4月28日召開確認會議。<br>2.廠商於106年4月10日依規檢送106年3月份工作月報，並於106年4月18日存供備查。 | 1060124 最後修改期程<br>1060420/開/完工                         |
| 112 | 106AE00018 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第四股 | 106年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫         | 13,000        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>準備招標文件                                                                                                                                   | 1060125 最後修改期程<br>1060620/開/完工                         |
| 113 | 106AE00030 | 財物勞務採購 | 經發局/工業科/工業科第四股 | 106年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作    | 10,000        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>規劃中                                                                                                                                      | 1060125 最後修改期程<br>1060815/開/完工                         |
| 114 | 106AE00034 | 財物勞務採購 | 經發局/商業科/商業科第一股 | 社會創新產業發展計畫                     | 12,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>核定工作執行計畫書，並於3月25日辦理第一場社會問題交流會。                                                                                                           | 1060203 最後修改期程<br>1060221/1060930 招/決標<br>1070930/開/完工 |
| 115 | 106AF00001 | 財物勞務採購 | 建設局/公園管理科/     | 臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園 | 13,331        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>公園維護中                                                                                                                                    | 1051230 最後修改期程<br>1051231/開/完工                         |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位         | 案件名稱                             | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|--------------|----------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |              |                                  |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                     |                                                        |
| 116 | 106AF00063 | 財物勞務採購 | 建設局/秘書室/     | 「106 年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案 | 21,040        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>廠商履約中                                                   | 1060126 最後修改期程<br>1060315/開/完工                         |
| 117 | 106AH00037 | 財物勞務採購 | 都發局/建造管理科/   | 臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫           | 85,000        | 35       | 35 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>於 106 年 4 月 18 日完成評選會，<br>另訂於 106 年 5 月 5 日議價。          | 1060125 最後修改期程<br>1060531/1061231 招/決標<br>1071231/開/完工 |
| 118 | 106AH00041 | 財物勞務採購 | 都發局/都市設計工程科/ | 106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫             | 19,000        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>謹依期限辦理。                                                 | 1060126 最後修改期程<br>1061110/1061220 招/決標<br>1070330/開/完工 |
| 119 | 106AI00009 | 財物勞務採購 | 花博辦公室/營運管理組/ | 臺中世界花卉博覽會國內外花藝競賽暨通關檢疫委託專業服務      | 22,701        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理上網招標中                                                 | 1060406 最後修改期程<br>開/完工                                 |
| 120 | 106AI00010 | 財物勞務採購 | 花博辦公室/營運管理組/ | 臺中世界花卉博覽會總營運管理委託專業服務案            | 27,950        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 於 106 年 4 月 6 日上網公告。<br>2. 於 106 年 4 月 28 日簽奉撤標核准在案。 | 1060406 最後修改期程<br>開/完工                                 |
| 121 | 106AK00003 | 財物勞務採購 | 社會局/社會工作科/   | 106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫       | 29,389        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約執行本計畫                                                | 1060110 最後修改期程<br>1051230/開/完工                         |
| 122 | 106AK00010 | 財物勞務採購 | 社會局/社會工作科/   | 106 年度弱勢家庭個案管理計畫                 | 15,620        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 19 日辦理核銷事宜                                    | 1051129 最後修改期程<br>1051231/開/完工                         |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                   | 案件名稱                                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                          | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                        |                                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                               |                                                        |
| 123 | 106AK00015 | 財物勞務採購 | 社會局/長青福利科/長青福利科第二股     | 106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫 | 385,585       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 持續提供居家服務。2. 完成第一季服務品質監測。                                                       | 1060202 最後修改期程<br>1051229/開/完工                         |
| 124 | 106AK00024 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股 | 106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案                     | 26,376        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 依履約內容穩定提供服務。2. 各活動計畫報局核備。3. 辦理第一季核銷                                            | 1060204 最後修改期程<br>1051229/1060415 招/決標<br>1060715/開/完工 |
| 125 | 106AK00035 | 財物勞務採購 | 社會局/長青福利科/長青福利科第二股     | 臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫                  | 14,454        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理第一季核銷，核銷金額 3,282,430 元。                                                         | 1060126 最後修改期程<br>1051231/開/完工                         |
| 126 | 106AK00040 | 財物勞務採購 | 社會局/長青福利科/長青福利科第二股     | 臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫                      | 18,909        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理第 1 季核銷，第 1 行政區核銷經費 2,079,012 元、第 2 行政區核銷經費 1,186,988 元、第 3 行政區核銷經費 1,156,284 元 | 1060202 最後修改期程<br>1051230/開/完工                         |
| 127 | 106AK00044 | 財物勞務採購 | 社會局/家暴中心/兒童及少年保護組      | 臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區                   | 15,886        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>轉介 1 案                                                                            | 1060202 最後修改期程<br>1060105/1060430 招/決標<br>1060730/開/完工 |
| 128 | 106AK00050 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股 | 臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購                     | 173,067       | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約內容持續辦理。                                                                        | 1060203 最後修改期程<br>1051230/開/完工                         |
| 129 | 106AK00053 | 財物勞務採購 | 社會局/身心障礙福              | 106 年度輔具資源中心設                               | 10,080        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次                                                                                      | 1060203 最後修改期程                                         |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                         | 案件名稱                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                            | 落後原因及解決對策                                      |
|-----|------------|--------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |            |        |                              |                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                 |                                                |
|     |            |        | 利科/身心障礙福利科第一股                | 置計畫                      |               |          |    |    | 依期程規定辦理                                                                                                                                                         | 1051230/1060415 招/決標<br>1060715/開/完工           |
| 130 | 106AK00058 | 財物勞務採購 | 社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股           | 臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務 | 43,055        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理第 1 季核銷                                                                                                                           | 1060203 最後修改期程<br>1060104/開/完工                 |
| 131 | 106AK00063 | 財物勞務採購 | 社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第一股 | 106 年度臺中市婦女福利服務中心        | 23,512        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>依契約標的履約                                                                                                                             | 1060203 最後修改期程<br>1060113/開/完工                 |
| 132 | 106AK00070 | 財物勞務採購 | 社會局/人民團體科/人民團體科第二股           | 臺中市社區照顧整合性培力計畫           | 31,629        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 執行專案管理事宜-- (1) 工作會議 (2) 計畫主持人專案諮詢輔導 (3) 團體督導 (4) 個別督導 (5) 外聘督導 2. 執行專案活動 3. 執行專案服務 (1) 引薦專業輔導團隊服務 (2) 專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢 | 1060330 最後修改期程<br>1060321/1061215 招/決標<br>開/完工 |
| 133 | 106AL00003 | 財物勞務採購 | 勞工局/福利促進科/                   | 106 年度身心障礙者支持性就業服務計畫     | 13,634        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>截至 4/28 止共媒合就業 120 人次，成功推介就業 64 人次，共服務 4191 人次。                                                                                     | 1060203 最後修改期程<br>1060109/1060705 招/決標<br>開/完工 |
| 134 | 106AL00025 | 財物勞務採購 | 勞工局/就業安全科/                   | 106 年度職業訓練委託案(一)         | 16,484        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>截至 4/28，各班次辦理招生作業中。                                                                                                                 | 1060330 最後修改期程<br>1060412/開/完工                 |
| 135 | 106AP00062 | 財物勞務採購 | 環保局/環境檢驗科/                   | 環境檢驗實驗室擴充及               | 19,800        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次                                                                                                                                        | 1060123 最後修改期程                                 |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                                | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                      | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                          |                                     |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                           |                                                        |
|     |            |        | 環境檢驗科監測股                 | 汰換儀器設備                              |               |          |    |    | 已於2月13日開標並決標, 本案履約期限為決標日後180日, 將持續督促得標廠商依限履約完成。                           | 1060330/開/完工                                           |
| 136 | 106AY00014 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/規劃發展科           | 臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案                 | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>4/13 決標, 4/28 交付專案管理計畫書及合約書用印等事宜, 預計5月中旬辦理啟動會議 | 1060123 最後修改期程<br>1060331/1060831 招/決標<br>1061231/開/完工 |
| 137 | 106AP00069 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股 | 106 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫         | 17,900        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>1.) 106.4.30 召開4月份工作檢討會議。2.) 依契約規範執行各工作項目。     | 1060208 最後修改期程<br>1060317/1060610 招/決標<br>1060731/開/完工 |
| 138 | 106AP00076 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股 | 106 年臺中市環境品質監測站設置計畫                 | 34,415        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>4 月 7 日以上網公告, 因有廠商異議, 目前辦理暫停招標簽辦程序             | 1060301 最後修改期程<br>1060608/1061010 招/決標<br>1061231/開/完工 |
| 139 | 106AP00084 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股     | 106 年度各式環保車輛機具維修保養案 大甲、大安、外埔、清水及梧棲區 | 11,811        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>秘書室於106年4月12日辦理本案撤銷決標, 本局於4月17日與廠商解除契約         | 1060302 最後修改期程<br>1060210/開/完工                         |
| 140 | 106AP00086 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股     | 106 年度採購附加抓斗資源回收車12輛                | 35,700        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>履約中。                                           | 1060303 最後修改期程<br>1060301/1060915 招/決標<br>開/完工         |
| 141 | 106AP00088 | 財物勞務採購 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤       | 106 年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵             | 16,945        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次<br>1. 執行本市重點流域污染熱區事業(含污水下水道系統)深度查                 | 1060224 最後修改期程<br>1060224/1060630 招/決標                 |



| 項次 | 案件編號 | 案件種類 | 主辦單位   | 案件名稱          | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 落後原因及解決對策    |
|----|------|------|--------|---------------|---------------|----------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    |      |      |        |               |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|    |      |      | 保護科第一股 | 收查核與水污染源稽查計畫」 |               |          |    |    | 核作業：評估篩選 35 家高污染風險事業。<br>2. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。<br>3. 污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。<br>4. 辦理污染源追查專案。<br>5. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。<br>6. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。<br>7. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。<br>8. 辦理水污染防治措施計畫及許可證（文件）各類申請案件審查管理業務。<br>9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。<br>10. 維持本市水質水量自動監測（視）及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。<br>11. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。<br>12. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。<br>13. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。<br>14. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理 | 1060731/開/完工 |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                           | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                   | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                                |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                        |                                                        |
|     |            |        |                                |                             |               |          |    |    | 評比。<br>15. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。<br>16. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。                                                                                  |                                                        |
| 142 | 106AP00097 | 財物勞務採購 | 環保局/環境衛生及毒化物管理科/               | 106 年臺中市登革熱防治噴藥             | 13,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案分 A、B 與 C 區辦理招標採購作業。A 區於 106 年 4 月 26 日完成決標；B 及 C 區於 5 月 4 日完成決標。                                                                        | 1060314 最後修改期程<br>1060417/1060515 招/決標<br>1060901/開/完工 |
| 143 | 106AP00099 | 財物勞務採購 | 環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股 | 106 年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫       | 10,000        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>計畫執行中                                                                                                                                      | 1060331 最後修改期程<br>1060407/1061005/開/完工                 |
| 144 | 106AP00103 | 財物勞務採購 | 環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股       | 106 年機車排氣稽查與定檢站管理暨低污染車輛推廣計畫 | 37,200        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案經 105 年 12 月 22 日簽辦 106 年 1 月 26 日奉核可第一次招標，106 年 2 月 2 日上網公告，106 年 3 月 7 日開標結果流標，另於 106 年 3 月 14 日修正後第二次招標簽，於 3 月 27 日簽准，3 月 31 日招標公告上網。 | 1060330 最後修改期程<br>1060531/1061001/開/完工                 |
| 145 | 106AP00104 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股           | 106 年度採購資源回收車 38 輛          | 60,250        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次<br>項目一、三、四、五、六、七已決標。                                                                                                                          | 1060331 最後修改期程<br>1060501/1061001 招/決標<br>開/完工         |
| 146 | 106AQ00017 | 財物勞務採購 | 文化局/表演藝術科/表演藝術                 | 2017 臺中爵士音樂節                | 12,000        | 70       | 70 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案詳細工作計畫書於 4 月 25 日                                                                                                                        | 1060123 最後修改期程<br>開/完工                                 |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位              | 案件名稱                                            | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                           | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                   |                                                 |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                |                                                        |
|     |            |        | 科第一股              |                                                 |               |          |    |    | 奉准，核撥第一期款。                                                                                                     |                                                        |
| 147 | 106AQ00024 | 財物勞務採購 | 文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課 | 106 年度圖書館營運勞務承攬採購案                              | 16,953        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>4 月 7 日辦理第三次請款作業。                                                                  | 1060124 最後修改期程<br>1051229/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工 |
| 148 | 106AQ00041 | 財物勞務採購 | 文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課 | 臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案                            | 45,650        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>本案業已於 4/20 開標，4/24 辦理採購評選委員會，評定誠品股份有限公司為第 1 項採購標的最有利標，書立得文化事業股份有限公司為第 2 項採購標的最有利標。 | 1060126 最後修改期程<br>1060406/1060801 招/決標<br>開/完工         |
| 149 | 106AR00006 | 財物勞務採購 | 地政局/資訊室/          | 地政資訊安全維護及軟體擴充汰換計畫                               | 16,770        | 0        | 0  | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>標案期程尚未開始，需求規格彙整中。                                                                  | 1060120 最後修改期程<br>1061016/1061031 招/決標<br>開/完工         |
| 150 | 106AU00006 | 財物勞務採購 | 稅務局/消費稅科/         | 106 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業 | 27,760        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>房屋稅繳款書及轉帳繳納通知書之列印、摺封及郵寄作業已於 106 年 4 月 24 日交貨，並於同日驗收完竣。                             | 1060125 最後修改期程<br>1060309/1060327 招/決標<br>1060627/開/完工 |
| 151 | 106AU00008 | 財物勞務採購 | 稅務局/資訊科/資訊科機作股    | 臺中市政府 106 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案                      | 16,399        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已交付分配數量並發文廠商                                                                       | 1060328 最後修改期程<br>1060331/1060630 招/決標<br>開/完工         |
| 152 | 106AY00003 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/應用服務科    | 106 年臺中市政府第 2 代中文網站整合                           | 10,983        | 30       | 30 | 0  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>106/4/10 招標文件核定                                                                    | 1060413 最後修改期程<br>1060609/1060627 招                    |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位           | 案件名稱                         | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                     | 落後原因及解決對策                                                  |
|-----|------------|--------|----------------|------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |            |        |                |                              |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                          |                                                            |
|     |            |        |                | 服務平台建置及第1期推廣案                |               |          |    |    | 106/4/12 上網公告                                                                            | /決標<br>1061130/開/完工                                        |
| 153 | 106AY00004 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/設備網路科 | 臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案 | 19,738        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>月報送達                                                           | 1060120 最後修改期程<br>1051220/1060430 招<br>/決標<br>1060730/開/完工 |
| 154 | 106AY00007 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/應用服務科 | 公文整合資訊系統維護與擴充案               | 15,967        | 55       | 55 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>1.廠商於4月11日繳交3月工作報告，符合契約書規定，並於4月13日審查通過。<br>2.4月20日召開3月份工作進度會議。 | 1060119 最後修改期程<br>1051230/1060210 招<br>/決標<br>1060731/開/完工 |
| 155 | 106AY00011 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/設備網路科 | 臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案     | 43,061        | 40       | 40 | 0  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>已確認交貨數量，並已函文通知廠商交貨事宜。                                          | 1060123 最後修改期程<br>1060331/1060630 招<br>/決標<br>1060831/開/完工 |
| 156 | 106AF00066 | 財物勞務採購 | 建設局/建築工程科/     | 臺中市巨蛋體育館新建營運移轉（BOT）招商委託專業服務案 | 20,000        | 30       | 35 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>本案委託專業服務採購已於106年4月14日評選出優勝廠商，刻正辦理議價程序。                         | 1060203 最後修改期程<br>1060616/1061031 招<br>/決標<br>1070331/開/完工 |
| 157 | 106AD00003 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/潭陽國小  | 臺中市105年度充實國民小學圖書館藏書量計畫（中文圖書） | 40,695        | 35       | 40 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>經檢視電子採購網履約情形，各校已完成下訂作業，廠商刻正辦理交貨處理中。                            | 1060106 最後修改期程<br>1060517/開/完工                             |
| 158 | 106AD00004 | 財物勞務採購 | 教育局/國民小學/潭陽國小  | 臺中市105年度充實國民小學圖書館藏書量計畫       | 10,175        | 35       | 40 | 5  | 流廢標次數：0次，<br>期程修改次數：0次<br>經檢視電子採購網履約情形，各校已完成下訂作業，廠商刻正辦                                   | 1060106 最後修改期程<br>1060517/開/完工                             |

| 項次  | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位               | 案件名稱                                     | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                     | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|----------------|--------|--------------------|------------------------------------------|---------------|----------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |                |        |                    |                                          |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                          |                                                        |
|     |                |        |                    | (英文圖書)                                   |               |          |    |    | 理交貨處理中。                                                                  |                                                        |
| 159 | 106AG00<br>022 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股 | 106 年度臺中市交控中心維運計畫                        | 10,900        | 35       | 40 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 11 日決標，目前辦理簽約作業中                   | 1060328 最後修改期程<br>1060501/1060701 招/決標<br>1061001/開/完工 |
| 160 | 106AG00<br>024 | 財物勞務採購 | 交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股 | 106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫                    | 11,000        | 30       | 35 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 24 日辦理評選會                          | 1060420 最後修改期程<br>1060715/1060815 招/決標<br>1061231/開/完工 |
| 161 | 106AH00<br>012 | 財物勞務採購 | 都發局/都計測量工程科/       | 臺中市 106 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案     | 19,000        | 35       | 40 | 5  | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>1. 本案於 106.3.31 簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。         | 1060119 最後修改期程<br>1060531/1061031 招/決標<br>1070228/開/完工 |
| 162 | 106AD00<br>050 | 財物勞務採購 | 教育局/國民中學/太平國中      | 106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標       | 104,510       | 20       | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>已於 4 月 21 簽准辦理，並於 4 月 28 日公告，預計 6 月 1 日辦理開標。 | 1060501 最後修改期程<br>1060630/開/完工                         |
| 163 | 106AH00<br>031 | 財物勞務採購 | 都發局/城鄉計畫科/         | 變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案 | 13,000        | 20       | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 20 日招標文件核定，4 月 28 日上網(公告)。         | 1060202 最後修改期程<br>1060730/1061230 招/決標<br>1070330/開/完工 |
| 164 | 106AN00<br>030 | 財物勞務採購 | 消防局/秘書室/秘書室文書庶務股   | 106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案                     | 11,298        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 4 月 6 日決標，由榮格服裝有限公司得標。106 年 4 月 17-21  | 1060331 最後修改期程<br>1060501/1061001 招/決標                 |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                           | 案件名稱                        | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                   | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                                |                             |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                        |                                                        |
|     |            |        |                                |                             |               |          |    |    | 日套量服裝。                                                                 | 開/完工                                                   |
| 165 | 106A00013  | 財物勞務採購 | 衛生局/保健科/                       | 106 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)      | 31,872        | 20       | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>4 月 12 日辦理校園接種說明會                          | 1060118 最後修改期程<br>1060831/開/完工                         |
| 166 | 106AP0034  | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股           | 106 年度採購密封壓縮式垃圾車 28 輛       | 75,600        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>3 月 3 日前完成簽約，廠商履約中。                        | 1060110 最後修改期程<br>1060505/開/完工                         |
| 167 | 106AP0036  | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股           | 106 年度採購清溝車 4 輛             | 22,000        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>3 月 23 日完成簽約，廠商履約中。                        | 1060110 最後修改期程<br>1060525/開/完工                         |
| 168 | 106A735002 | 財物勞務採購 | 大肚公所/社會課/                      | 臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險       | 12,500        | 30       | 40 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>於 5 月 24 日決標，並與得標廠商簽約                      | 1060215 最後修改期程<br>1060525/開/完工                         |
| 169 | 105AD00086 | 財物勞務採購 | 教育局/國民中學/公明國中                  | 臺中市政府教育局資訊教育暨網路中心結構化綠能機房    | 20,000        | 85       | 95 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>廠商已通知竣工並已辦理驗收完成待辦理後續付款<br>已將資料會教育局待教育局核撥款項 | 1051111 最後修改期程<br>1051130/1060216 招/決標<br>1060316/開/完工 |
| 170 | 103AP00125 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股 | 103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫 | 10,800        | 85       | 95 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>廠商已履約完成，擇期辦理驗收。                            | 1040109 最後修改期程<br>1040228/1040710 招/決標<br>1050410/開/完工 |
| 171 | 106AY00012 | 財物勞務採購 | 研考會/資訊中心/設備網路科                 | 1999 話務系統改版暨設備汰換案           | 20,730        | 20       | 30 | 10 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：1 次<br>已於 4 月 26 日核定招標文件，4                        | 1060412 最後修改期程<br>1060630/1060720 招                    |

| 項次  | 案件編號           | 案件種類   | 主辦單位                 | 案件名稱                                       | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                 | 落後原因及解決對策                                                  |
|-----|----------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                |        |                      |                                            |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                      |                                                            |
|     |                |        |                      |                                            |               |          |    |    | 月 28 日上網公告。                                                                                          | /決標<br>1060731/開/完工                                        |
| 172 | 106AP00<br>066 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組 | 105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)            | 30,455        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>106 年 1-2 月服務費用已核銷付款，106 年 3 月份服務費用於 106 年 5 月 1 日辦理核銷。                  | 1060202 最後修改期程<br>1051231/1060630 招<br>/決標<br>1061031/開/完工 |
| 173 | 104AM00<br>117 | 財物勞務採購 | 警察局/犯罪預防科/           | 104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄影監視系統管道設施採購案      | 14,330        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>持續建置中。                                                                   | 1040827 最後修改期程<br>1050131/1060630 招<br>/決標<br>1071231/開/完工 |
| 174 | 105AP00<br>157 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組 | 臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約                           | 19,000        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>第一期服務費用於 106.4.20 核銷。                                                    | 1060103 最後修改期程<br>1060320/1060520 招<br>/決標<br>開/完工         |
| 175 | 105AQ00<br>101 | 財物勞務採購 | 文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課   | 臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址兩污水水道搶救發掘計畫 | 100,000       | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>地政局尚在協調工程優先順序，發掘作業刻正依進度辦理中。                                              | 1050803 最後修改期程<br>1051201/1061201 招<br>/決標<br>1081201/開/完工 |
| 176 | 105AQ00<br>112 | 財物勞務採購 | 文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課   | 臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫         | 115,000       | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>期初工作計畫書業已依契約規定，提送 4 月 18 日辦理之遺址審議委員會審查，會議紀錄刻正陳核中。4 月 21 日，承商依契約規定提交工作季報。 | 1051005 最後修改期程<br>1060301/1070601 招<br>/決標<br>1080601/開/完工 |
| 177 | 106AP00<br>017 | 財物勞務採購 | 環保局/環境設施大            | 106 年臺中市飛灰穩定化                              | 59,297        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：1 次，<br>期程修改次數：0 次                                                                             | 1051230 最後修改期程                                             |

| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                     | 案件名稱                                      | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 落後原因及解決對策                                              |
|-----|------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |            |        |                          |                                           |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |
|     |            |        | 隊/環境設施大隊第一組              | 物清運及處理服務                                  |               |          |    |    | 廠商履約執行中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1060131/1060630 招/決標<br>1061031/開/完工                   |
| 178 | 106AD00002 | 財物勞務採購 | 教育局/國民中學/安和國中            | 106 年寒假暨 105 學年度第 2 學期安心餐券聯合招標            | 85,099        | 40       | 55 | 15 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>辦理履約中                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1051230 最後修改期程<br>1060201/1060501 招/決標<br>1060701/開/完工 |
| 179 | 106AM00067 | 財物勞務採購 | 警察局/後勤科/                 | 106 年行政人員服裝採購案                            | 11,808        | 0        | 20 | 20 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>預定於 5 月 2 日上網公告，6 月 2 日開標，6 月 9 日召開評選會議。                                                                                                                                                                                                                                                        | 1060224 最後修改期程<br>1061229/1070330 招/決標<br>1070330/開/完工 |
| 180 | 106AM00066 | 財物勞務採購 | 警察局/後勤科/                 | 106 年行政警察防水透氣雨衣採購案                        | 11,952        | 0        | 30 | 30 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>目前積極整備評選事宜，預定於 5 月 12 日開標，5 月 19 日召開評選會議。                                                                                                                                                                                                                                                       | 1060224 最後修改期程<br>1061229/1070330 招/決標<br>1070330/開/完工 |
| 181 | 106AM00020 | 財物勞務採購 | 警察局/犯罪預防科/               | 106 年度錄影監視系統維護保養勞務採購案                     | 54,655        | 10       | 40 | 30 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>持續辦理中                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1060203 最後修改期程<br>1061030/1061130 招/決標<br>1061230/開/完工 |
| 182 | 104AP00142 | 財物勞務採購 | 環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股 | 臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等 4 區農地改善-污染改善工作 | 38,600        | 40       | 70 | 30 | 流廢標次數：2 次，<br>期程修改次數：1 次<br>截至 4 月底已完成大里區詹厝園段「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、 | 1050115 最後修改期程<br>1050801/1060730/開/完工                 |



| 項次  | 案件編號       | 案件種類   | 主辦單位                 | 案件名稱                              | 總預算經費<br>(仟元) | 執行進度計(%) |    |    | 執行情形                                                                                                                                                                                                                                                                    | 落後原因及解決對策                      |
|-----|------------|--------|----------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |            |        |                      |                                   |               | 預定       | 實際 | 比較 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
|     |            |        |                      |                                   |               |          |    |    | 「249、249-13」、「8、9、11、12-2」、「259、259-1、260、260-1」、「209、237」、「83-1、83-3」、176-20、176-119、大里區夏田東段「944(部分)、943(部分)、無地號土地」、866、860、631、夏田西段 763、890(部分)、「878(部分)、100(部分)」、330(部分)、霧峰區吳厝段 43-82、43-36、43-35、43-73、「43-30、43-75」、霧峰區五福北段 1240 地號等 47 筆丘塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約 7.13 公頃。 |                                |
| 183 | 105AD00099 | 財物勞務採購 | 教育局/國民中學/光榮國中        | 臺中市 105 年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購 | 30,156        | 10       | 40 | 30 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>各適用學校於共同供應契約下訂，履約中                                                                                                                                                                                                                          | 1051227 最後修改期程<br>1060810/開/完工 |
| 184 | 105AP00140 | 財物勞務採購 | 環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股 | 105 年度採購灑水車 3 輛                   | 11,400        | 40       | 85 | 45 | 流廢標次數：0 次，<br>期程修改次數：0 次<br>廠商已於 4 月 14 日申報完工，目前辦理規格查驗中。                                                                                                                                                                                                                | 1050902 最後修改期程<br>1060120/開/完工 |

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：106/04/01 至 106/04/30

|       | 應辦公文        |                  |           | 已辦結公文統計           |           |        |               |      |         |         |                   |          |                   |       |              | 待辦公文統計             |       |                    |                    |
|-------|-------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------------|------|---------|---------|-------------------|----------|-------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|
|       | 本月份<br>新收件數 | 截至上<br>月待辦<br>件數 | 本月創<br>稿數 | 合計<br>(1)+(2)+(3) | 發文統計      |        |               |      |         |         | 小計<br>(5)+(6)+(7) | 存查件<br>數 | 辦結公文合計<br>(8)+(9) |       | 發文平均<br>使用日數 | 待辦公文統計<br>(4)-(10) |       | 未逾辦理<br>期限待辦<br>件數 | 已逾辦理<br>期限待辦<br>件數 |
|       |             |                  |           |                   | 6日以下(含)辦結 |        | 6日以上至30日(含)辦結 |      | 30日以上辦結 |         |                   |          | 件數                | %     |              |                    |       |                    |                    |
|       |             |                  |           |                   | 件數        | %      | 件數            | %    | 件數      | %       |                   |          |                   |       |              |                    |       |                    |                    |
|       |             |                  |           |                   | (1)       | (2)    | (3)           | (4)  | (5)     | (5)/(8) | (6)               |          |                   |       |              | (6)/(8)            | (7)   |                    |                    |
| 合計    | 103,610     | 15,741           | 39,136    | 158,487           | 53,216    | 99.04  | 514           | 0.96 | 1       | 0.00    | 53,731            | 88,357   | 142,088           | 89.65 | 1.77         | 16,399             | 10.35 | 16,013             | 386                |
| 秘書處   | 949         | 91               | 108       | 1,148             | 223       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 223               | 799      | 1,022             | 89.02 | 1.50         | 126                | 10.98 | 126                | -                  |
| 民政局   | 2,175       | 299              | 575       | 3,049             | 1,092     | 99.64  | 4             | 0.36 | -       | -       | 1,096             | 1,605    | 2,701             | 88.59 | 1.80         | 348                | 11.41 | 346                | 2                  |
| 財政局   | 1,173       | 108              | 269       | 1,550             | 391       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 391               | 1,051    | 1,442             | 93.03 | 1.37         | 108                | 6.97  | 107                | 1                  |
| 教育局   | 5,327       | 839              | 2,792     | 8,958             | 3,894     | 99.97  | 1             | 0.03 | -       | -       | 3,895             | 4,098    | 7,993             | 89.23 | 1.54         | 965                | 10.77 | 938                | 27                 |
| 建設局   | 9,430       | 2,033            | 3,551     | 15,014            | 4,399     | 95.28  | 217           | 4.70 | 1       | 0.02    | 4,617             | 8,341    | 12,958            | 86.31 | 2.12         | 2,056              | 13.69 | 1,862              | 194                |
| 社會局   | 7,299       | 1,358            | 1,957     | 10,614            | 3,827     | 98.08  | 75            | 1.92 | -       | -       | 3,902             | 5,465    | 9,367             | 88.25 | 2.44         | 1,247              | 11.75 | 1,223              | 24                 |
| 警察局   | 3,907       | 471              | 1,050     | 5,428             | 2,171     | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 2,171             | 2,942    | 5,113             | 94.20 | 1.14         | 315                | 5.80  | 315                | -                  |
| 衛生局   | 5,979       | 855              | 2,116     | 8,950             | 2,562     | 99.23  | 20            | 0.77 | -       | -       | 2,582             | 5,384    | 7,966             | 89.01 | 1.93         | 984                | 10.99 | 981                | 3                  |
| 環境保護局 | 6,918       | 1,141            | 3,113     | 11,172            | 3,382     | 99.59  | 14            | 0.41 | -       | -       | 3,396             | 6,403    | 9,799             | 87.71 | 1.97         | 1,373              | 12.29 | 1,364              | 9                  |
| 地政局   | 3,112       | 381              | 701       | 4,194             | 1,527     | 98.39  | 25            | 1.61 | -       | -       | 1,552             | 2,244    | 3,796             | 90.51 | 1.96         | 398                | 9.49  | 385                | 13                 |
| 經濟發展局 | 4,982       | 717              | 1,008     | 6,707             | 1,453     | 98.71  | 19            | 1.29 | -       | -       | 1,472             | 4,565    | 6,037             | 90.01 | 2.07         | 670                | 9.99  | 665                | 5                  |
| 新聞局   | 719         | 145              | 131       | 995               | 117       | 98.32  | 2             | 1.68 | -       | -       | 119               | 709      | 828               | 83.22 | 2.76         | 167                | 16.78 | 165                | 2                  |
| 主計處   | 918         | 109              | 278       | 1,305             | 394       | 99.75  | 1             | 0.25 | -       | -       | 395               | 793      | 1,188             | 91.03 | 1.52         | 117                | 8.97  | 117                | -                  |
| 人事處   | 936         | 107              | 231       | 1,274             | 455       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 455               | 679      | 1,134             | 89.01 | 1.52         | 140                | 10.99 | 140                | -                  |
| 研考會   | 1,335       | 133              | 283       | 1,751             | 215       | 99.08  | 2             | 0.92 | -       | -       | 217               | 1,361    | 1,578             | 90.12 | 1.96         | 173                | 9.88  | 173                | -                  |
| 政風處   | 793         | 95               | 137       | 1,025             | 190       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 190               | 709      | 899               | 87.71 | 1.44         | 126                | 12.29 | 126                | -                  |
| 勞工局   | 3,658       | 1,134            | 2,449     | 7,241             | 1,909     | 98.25  | 34            | 1.75 | -       | -       | 1,943             | 4,204    | 6,147             | 84.89 | 3.09         | 1,094              | 15.11 | 1,046              | 48                 |
| 水利局   | 5,627       | 1,032            | 1,901     | 8,560             | 2,818     | 99.86  | 4             | 0.14 | -       | -       | 2,822             | 4,772    | 7,594             | 88.71 | 2.17         | 966                | 11.29 | 965                | 1                  |
| 地方稅務局 | 10,341      | 875              | 7,435     | 18,651            | 9,606     | 99.99  | 1             | 0.01 | -       | -       | 9,607             | 8,283    | 17,890            | 95.92 | 0.84         | 761                | 4.08  | 761                | -                  |
| 農業局   | 2,826       | 438              | 920       | 4,184             | 1,273     | 99.22  | 10            | 0.78 | -       | -       | 1,283             | 2,381    | 3,664             | 87.57 | 1.98         | 520                | 12.43 | 517                | 3                  |
| 交通局   | 2,722       | 487              | 954       | 4,163             | 1,129     | 99.38  | 7             | 0.62 | -       | -       | 1,136             | 2,442    | 3,578             | 85.95 | 1.80         | 585                | 14.05 | 561                | 24                 |
| 觀光旅遊局 | 1,305       | 237              | 444       | 1,986             | 549       | 97.34  | 15            | 2.66 | -       | -       | 564               | 1,136    | 1,700             | 85.60 | 2.51         | 286                | 14.40 | 286                | -                  |
| 法制局   | 1,806       | 133              | 476       | 2,415             | 573       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 573               | 1,670    | 2,243             | 92.88 | 1.22         | 172                | 7.12  | 172                | -                  |
| 消防局   | 4,406       | 319              | 455       | 5,180             | 750       | 99.87  | 1             | 0.13 | -       | -       | 751               | 4,128    | 4,879             | 94.19 | 1.81         | 301                | 5.81  | 300                | 1                  |
| 文化局   | 1,089       | 189              | 634       | 1,912             | 491       | 98.79  | 6             | 1.21 | -       | -       | 497               | 1,202    | 1,699             | 88.86 | 1.80         | 213                | 11.14 | 213                | -                  |
| 客委會   | 491         | 42               | 159       | 692               | 132       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 132               | 494      | 626               | 90.46 | 1.27         | 66                 | 9.54  | 65                 | 1                  |
| 都市發展局 | 11,658      | 1,651            | 4,272     | 17,581            | 6,909     | 99.34  | 46            | 0.66 | -       | -       | 6,955             | 8,883    | 15,838            | 90.09 | 1.94         | 1,743              | 9.91  | 1,730              | 13                 |
| 原民會   | 796         | 125              | 303       | 1,224             | 362       | 100.00 | -             | -    | -       | -       | 362               | 714      | 1,076             | 87.91 | 2.40         | 148                | 12.09 | 148                | -                  |
| 運動局   | 933         | 197              | 434       | 1,564             | 423       | 97.69  | 10            | 2.31 | -       | -       | 433               | 900      | 1,333             | 85.23 | 1.82         | 231                | 14.77 | 216                | 15                 |

## 二、區公所

起迄日期：106/04/01 至 106/04/30

|       | 應辦公文        |              |           |                   | 已辦結公文統計   |        |               |      |         |     |                   |        |                   |           |              | 待辦公文統計             |       |                    |                    |  |
|-------|-------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------|---------------|------|---------|-----|-------------------|--------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|-------|--------------------|--------------------|--|
|       | 本月份<br>新收件數 | 截至上月<br>待辦件數 | 本月創稿<br>數 | 合計<br>(1)+(2)+(3) | 發文統計      |        |               |      |         |     | 小計<br>(5)+(6)+(7) | 存查件數   | 辦結公文合計<br>(8)+(9) |           | 發文平均<br>使用日數 | 待辦公文統計<br>(4)-(10) |       | 未逾辦理<br>期限待辦<br>件數 | 已逾辦理<br>期限待辦<br>件數 |  |
|       |             |              |           |                   | 6日以下(含)辦結 |        | 6日以上至30日(含)辦結 |      | 30日以上辦結 |     |                   |        | 件數                | (10)+(11) |              |                    |       |                    |                    |  |
|       |             |              |           |                   | 件數        | %      | 件數            | %    | 件數      | %   |                   |        |                   |           |              |                    |       |                    |                    |  |
|       |             |              |           |                   |           |        |               |      |         |     |                   |        |                   |           |              |                    |       |                    |                    |  |
| (1)   | (2)         | (3)          | (4)       | (5)               | (5)/(8)   | (6)    | (6)/(8)       | (7)  | (7)/(8) | (8) | (9)               | (10)   | (10)/(4)          | (11)      | (12)         | (12)/(4)           | (13)  | (14)               |                    |  |
| 合計    | 40,991      | 5,037        | 12,265    | 58,293            | 21,005    | 99.96  | 9             | 0.04 | -       | -   | 21,014            | 32,646 | 53,660            | 92.05     | 1.48         | 4,633              | 7.95  | 4,629              | 4                  |  |
| 中區區公所 | 963         | 143          | 245       | 1,351             | 336       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 336               | 928    | 1,264             | 93.56     | 1.27         | 87                 | 6.44  | 87                 | -                  |  |
| 東區區公所 | 1,154       | 114          | 307       | 1,575             | 584       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 584               | 889    | 1,473             | 93.52     | 1.29         | 102                | 6.48  | 102                | -                  |  |
| 西區區公所 | 1,537       | 158          | 422       | 2,117             | 787       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 787               | 1,161  | 1,948             | 92.02     | 1.18         | 169                | 7.98  | 169                | -                  |  |
| 南區區公所 | 1,402       | 103          | 391       | 1,896             | 730       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 730               | 1,069  | 1,799             | 94.88     | 1.07         | 97                 | 5.12  | 97                 | -                  |  |
| 北區區公所 | 1,556       | 270          | 563       | 2,389             | 911       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 911               | 1,334  | 2,245             | 93.97     | 1.44         | 144                | 6.03  | 144                | -                  |  |
| 西屯區公所 | 2,169       | 216          | 627       | 3,012             | 1,232     | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 1,232             | 1,556  | 2,788             | 92.56     | 1.52         | 224                | 7.44  | 224                | -                  |  |
| 南屯區公所 | 1,563       | 152          | 603       | 2,318             | 1,002     | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 1,002             | 1,146  | 2,148             | 92.67     | 1.18         | 170                | 7.33  | 170                | -                  |  |
| 北屯區公所 | 2,185       | 330          | 710       | 3,225             | 1,467     | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 1,467             | 1,554  | 3,021             | 93.67     | 1.6          | 204                | 6.33  | 204                | -                  |  |
| 豐原區公所 | 1,808       | 191          | 609       | 2,608             | 989       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 989               | 1,387  | 2,376             | 91.10     | 1.3          | 232                | 8.90  | 232                | -                  |  |
| 大里區公所 | 2,002       | 236          | 634       | 2,872             | 966       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 966               | 1,698  | 2,664             | 92.76     | 1.14         | 208                | 7.24  | 208                | -                  |  |
| 太平區公所 | 2,041       | 297          | 809       | 3,147             | 1,286     | 99.92  | 1             | 0.08 | -       | -   | 1,287             | 1,576  | 2,863             | 90.98     | 1.97         | 284                | 9.02  | 283                | 1                  |  |
| 清水區公所 | 1,406       | 132          | 403       | 1,941             | 706       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 706               | 1,135  | 1,841             | 94.85     | 1.04         | 100                | 5.15  | 100                | -                  |  |
| 沙鹿區公所 | 1,448       | 191          | 458       | 2,097             | 754       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 754               | 1,189  | 1,943             | 92.66     | 1.55         | 154                | 7.34  | 154                | -                  |  |
| 大甲區公所 | 1,332       | 146          | 458       | 1,936             | 700       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 700               | 1,076  | 1,776             | 91.74     | 1.37         | 160                | 8.26  | 160                | -                  |  |
| 東勢區公所 | 1,281       | 117          | 336       | 1,734             | 561       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 561               | 1,054  | 1,615             | 93.14     | 1.51         | 119                | 6.86  | 119                | -                  |  |
| 梧棲區公所 | 1,174       | 173          | 331       | 1,678             | 508       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 508               | 1,015  | 1,523             | 90.76     | 1.79         | 155                | 9.24  | 155                | -                  |  |
| 烏日區公所 | 1,302       | 136          | 469       | 1,907             | 698       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 698               | 1,060  | 1,758             | 92.19     | 1.29         | 149                | 7.81  | 149                | -                  |  |
| 神岡區公所 | 1,377       | 119          | 269       | 1,765             | 612       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 612               | 973    | 1,585             | 89.80     | 1.9          | 180                | 10.20 | 180                | -                  |  |
| 大肚區公所 | 1,171       | 111          | 305       | 1,587             | 525       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 525               | 968    | 1,493             | 94.08     | 1.19         | 94                 | 5.92  | 94                 | -                  |  |
| 大雅區公所 | 1,397       | 277          | 508       | 2,182             | 906       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 906               | 1,095  | 2,001             | 91.70     | 1.8          | 181                | 8.30  | 181                | -                  |  |
| 后里區公所 | 1,367       | 144          | 371       | 1,882             | 592       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 592               | 1,109  | 1,701             | 90.38     | 1.48         | 181                | 9.62  | 181                | -                  |  |
| 霧峰區公所 | 1,353       | 176          | 377       | 1,906             | 636       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 636               | 1,127  | 1,763             | 92.50     | 1.48         | 143                | 7.50  | 143                | -                  |  |
| 潭子區公所 | 1,338       | 197          | 476       | 2,011             | 702       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 702               | 1,110  | 1,812             | 90.10     | 1.23         | 199                | 9.90  | 199                | -                  |  |
| 龍井區公所 | 1,333       | 175          | 430       | 1,938             | 790       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 790               | 1,007  | 1,797             | 92.72     | 1.57         | 141                | 7.28  | 141                | -                  |  |
| 外埔區公所 | 1,097       | 117          | 218       | 1,432             | 409       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 409               | 875    | 1,284             | 89.66     | 1.9          | 148                | 10.34 | 148                | -                  |  |
| 和平區公所 | 1,293       | 256          | 405       | 1,954             | 662       | 98.81  | 8             | 1.19 | -       | -   | 670               | 1,046  | 1,716             | 87.82     | 1.9          | 238                | 12.18 | 235                | 3                  |  |
| 石岡區公所 | 936         | 115          | 150       | 1,201             | 302       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 302               | 786    | 1,088             | 90.59     | 1.68         | 113                | 9.41  | 113                | -                  |  |
| 大安區公所 | 1,009       | 125          | 154       | 1,288             | 336       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 336               | 825    | 1,161             | 90.14     | 2.14         | 127                | 9.86  | 127                | -                  |  |
| 新社區公所 | 997         | 120          | 227       | 1,344             | 316       | 100.00 | -             | -    | -       | -   | 316               | 898    | 1,214             | 90.33     | 1.35         | 130                | 9.67  | 130                | -                  |  |

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目        | 總計        | 秘書處   | 民政局  | 財政局  | 教育局    | 經濟發展局  | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局    | 農業局   | 觀光旅遊局  | 社會局    | 勞工局    | 警察局   | 消防局    | 衛生局  | 環境保護局 | 文化局    | 地政局    | 法制局  | 新聞局  | 地方稅務局 | 主計處  | 人事處  | 政風處  | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局  |
|-----------|-----------|-------|------|------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|------|-------|--------|--------|------|------|-------|------|------|------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|------|
| 受理情形・上月累計 | 312       | 0     | 13   | 0    | 9      | 14     | 36    | 17    | 62    | 12     | 10    | 0      | 20     | 6      | 32    | 7      | 7    | 28    | 3      | 22     | 6    | 0    | 5     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 3         | 0            | 0          | 0    |
| ・本月件數     | 81        | 0     | 0    | 0    | 1      | 2      | 12    | 9     | 18    | 2      | 2     | 2      | 2      | 1      | 11    | 1      | 0    | 8     | 2      | 4      | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 2         | 0            | 0          | 1    |
| ・累 計      | 393       | 0     | 13   | 0    | 10     | 16     | 48    | 26    | 80    | 14     | 12    | 2      | 22     | 7      | 43    | 8      | 7    | 36    | 5      | 26     | 6    | 0    | 6     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 5         | 0            | 0          | 1    |
| 案件來源・本 府  | 23        | 0     | 0    | 0    | 0      | 0      | 3     | 2     | 5     | 1      | 1     | 1      | 1      | 0      | 2     | 0      | 0    | 2     | 1      | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 2         | 0            | 0          | 0    |
| ・市 長 室    | 58        | 0     | 0    | 0    | 1      | 2      | 9     | 7     | 13    | 1      | 1     | 1      | 1      | 1      | 9     | 1      | 0    | 6     | 1      | 2      | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 1    |
| ・其他       | 0         | 0     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 已結        | 合 計       | 65    | 0    | 0    | 1      | 2      | 11    | 6     | 14    | 2      | 1     | 2      | 2      | 1      | 9     | 1      | 0    | 6     | 2      | 4      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
|           | 依 限       | 55    | 0    | 0    | 1      | 2      | 7     | 5     | 12    | 2      | 1     | 2      | 1      | 1      | 9     | 1      | 0    | 6     | 2      | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
|           | 逾 限       | 10    | 0    | 0    | 0      | 0      | 4     | 1     | 2     | 0      | 0     | 0      | 1      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 2      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | 占受理件數百分比  | 80.25 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 81.67 | 66.67 | 77.78 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.82 | 100.00 | 0.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00    | 50.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 未結        | 合 計       | 16    | 0    | 0    | 0      | 0      | 1     | 3     | 4     | 0      | 1     | 0      | 0      | 0      | 2     | 0      | 0    | 2     | 0      | 0      | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 1    |
|           | 未 逾 限     | 13    | 0    | 0    | 0      | 0      | 1     | 1     | 3     | 0      | 1     | 0      | 0      | 0      | 2     | 0      | 0    | 2     | 0      | 0      | 0    | 0    | 1     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 1    |
|           | 已 逾 限     | 3     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     | 2     | 1     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 處理方式      | ・適當處理     | 61    | 0    | 0    | 1      | 2      | 10    | 6     | 14    | 1      | 1     | 2      | 2      | 0      | 9     | 1      | 0    | 5     | 2      | 4      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
|           | ・轉權責機關處理  | 4     | 0    | 0    | 0      | 0      | 1     | 0     | 0     | 1      | 0     | 0      | 0      | 1      | 0     | 0      | 0    | 1     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | ・不予處理(存查) | 0     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 鼓勵件數      | 0         | 0     | 0    | 0    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0    | 0    | 0     | 0    | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目        |            | 總計     | 臺中市<br>中區區公所 | 臺中市<br>東區區公所 | 臺中市<br>西區區公所 | 臺中市<br>南區區公所 | 臺中市<br>北區區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|-----------|------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形·上月累計 |            | 10     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 2            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| · 本月件數    |            | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| · 累 計     |            | 13     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 3            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 1            | 2            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 案件來源·本 府  |            | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| · 市 長 室   |            | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| · 其他      |            | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 已結        | 合 計        | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 依 限        | 2      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 逾 限        | 1      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 占受理件數百分比   | 100.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00       | 100.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 未結        | 合 計        | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 未 逾 限      | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 已 逾 限      | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理<br>方式  | · 適當處理     | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | · 轉權責機關處理  | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | · 不予處理(存查) | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓 勵 件 數   |            | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項 目         |           | 總 計   | 秘書處  | 民政局    | 財政局  | 教育局    | 經濟發展局 | 建設局    | 交通局  | 都市發展局 | 水利局  | 農業局    | 觀光旅遊局 | 社會局    | 勞工局   | 警察局   | 消防局  | 衛生局   | 環境保護局  | 文化局  | 地政局  | 法制局    | 新聞局  | 地方稅務局  | 主計處  | 人事處  | 政風處    | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局  |
|-------------|-----------|-------|------|--------|------|--------|-------|--------|------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|--------|------|--------|------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|------|
| 受理情形・上月累計   |           | 95    | 0    | 4      | 0    | 0      | 10    | 6      | 9    | 12    | 1    | 3      | 0     | 7      | 4     | 11    | 2    | 5     | 11     | 2    | 3    | 3      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 2         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| ・本月件數       |           | 40    | 0    | 1      | 0    | 1      | 0     | 1      | 0    | 5     | 0    | 1      | 0     | 3      | 3     | 17    | 0    | 3     | 1      | 0    | 0    | 2      | 0    | 1      | 0    | 0    | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| ・累 計        |           | 135   | 0    | 5      | 0    | 1      | 10    | 7      | 9    | 17    | 1    | 4      | 0     | 10     | 7     | 28    | 2    | 8     | 12     | 2    | 3    | 5      | 0    | 1      | 0    | 0    | 0      | 3         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 案件來源・聯合服務中心 |           | 40    | 0    | 1      | 0    | 1      | 0     | 1      | 0    | 5     | 0    | 1      | 0     | 3      | 3     | 17    | 0    | 3     | 1      | 0    | 0    | 2      | 0    | 1      | 0    | 0    | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 已 結         | 合 計       | 36    | 0    | 1      | 0    | 1      | 0     | 1      | 0    | 4     | 0    | 1      | 0     | 3      | 2     | 16    | 0    | 2     | 1      | 0    | 0    | 2      | 0    | 1      | 0    | 0    | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | 依 限       | 34    | 0    | 1      | 0    | 1      | 0     | 1      | 0    | 3     | 0    | 1      | 0     | 3      | 1     | 16    | 0    | 2     | 1      | 0    | 0    | 2      | 0    | 1      | 0    | 0    | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | 逾 限       | 2     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 1     | 0    | 0      | 0     | 0      | 1     | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | 占受理件數百分比  | 90.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00  | 100.00 | 66.67 | 94.12 | 0.00 | 66.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 未 結         | 合 計       | 4     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 1     | 0    | 0      | 0     | 0      | 1     | 1     | 0    | 1     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | 未 逾 限     | 4     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 1     | 0    | 0      | 0     | 0      | 1     | 1     | 0    | 1     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | 已 逾 限     | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 處理方式        | ・適當處理     | 36    | 0    | 1      | 0    | 1      | 0     | 1      | 0    | 4     | 0    | 1      | 0     | 3      | 2     | 16    | 0    | 2     | 1      | 0    | 0    | 2      | 0    | 1      | 0    | 0    | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | ・轉權責機關處理  | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|             | ・不予處理(存查) | 0     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 鼓 勵 件 數     |           | 2     | 0    | 0      | 0    | 0      | 0     | 0      | 0    | 1     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目          |           | 總計   | 臺中市<br>中區區公所 | 臺中市<br>東區區公所 | 臺中市<br>西區區公所 | 臺中市<br>南區區公所 | 臺中市<br>北區區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|-------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累計   |           | 4    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・本月件數       |           | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・累 計        |           | 4    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            |
| 案件來源・聯合服務中心 |           | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 已結          | 合 計       | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 依 限       | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 逾 限       | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 占受理件數百分比  | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 未結          | 合 計       | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 未 逾 限     | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | 已 逾 限     | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理<br>方式    | ・適當處理     | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | ・轉權責機關處理  | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|             | ・不予處理(存查) | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓 勵 件 數     |           | 0    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目   |          | 總計    | 市長室    | 秘書處    | 民政局   | 財政局   | 教育局   | 經濟發展局 | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局   | 農業局   | 觀光旅遊局 | 社會局   | 勞工局   | 警察局   | 消防局   | 衛生局   | 環境保護局 | 文化局   | 地政局    | 法制局   | 新聞局    | 地方稅務局 | 主計處    | 人事處    | 政風處    | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局   |
|------|----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|-------|
| 受理件數 |          | 2,783 | 3      | 3      | 24    | 2     | 88    | 68    | 219   | 275   | 228   | 22    | 36    | 19    | 49    | 43    | 906   | 26    | 175   | 207   | 292   | 22     | 10    | 9      | 20    | 4      | 3      | 2      | 11        | 0       | 0         | 0            | 0          | 17    |
| 已結件數 | 合計       | 2,441 | 3      | 3      | 21    | 1     | 86    | 63    | 209   | 241   | 168   | 19    | 27    | 18    | 47    | 31    | 755   | 22    | 170   | 174   | 291   | 22     | 9     | 9      | 19    | 4      | 3      | 2      | 10        | 0       | 0         | 0            | 0          | 14    |
|      | 依限       | 2,143 | 3      | 3      | 21    | 1     | 85    | 61    | 167   | 188   | 160   | 18    | 25    | 17    | 44    | 30    | 749   | 22    | 43    | 174   | 251   | 17     | 9     | 6      | 19    | 4      | 3      | 2      | 10        | 0       | 0         | 0            | 0          | 11    |
|      | 逾限       | 298   | 0      | 0      | 0     | 0     | 1     | 2     | 42    | 53    | 8     | 1     | 2     | 1     | 3     | 1     | 6     | 0     | 127   | 0     | 40    | 5      | 0     | 3      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 3     |
|      | 占受理件數百分比 | 87.71 | 100.00 | 100.00 | 87.50 | 50.00 | 97.73 | 92.65 | 95.43 | 87.64 | 73.68 | 86.36 | 75.00 | 94.74 | 95.92 | 72.09 | 83.33 | 84.62 | 97.14 | 84.06 | 99.66 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.91     | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 82.35 |
| 未結件數 | 合計       | 342   | 0      | 0      | 3     | 1     | 2     | 5     | 10    | 34    | 60    | 3     | 9     | 1     | 2     | 12    | 151   | 4     | 5     | 33    | 1     | 0      | 1     | 0      | 1     | 0      | 0      | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 3     |
|      | 未逾限      | 297   | 0      | 0      | 3     | 1     | 2     | 5     | 3     | 5     | 56    | 2     | 8     | 1     | 2     | 11    | 150   | 4     | 5     | 33    | 0     | 0      | 1     | 0      | 1     | 0      | 0      | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 3     |
|      | 已逾限      | 45    | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 7     | 29    | 4     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |
| 處理方式 | 適當處理     | 2,159 | 3      | 3      | 20    | 1     | 85    | 57    | 202   | 230   | 167   | 17    | 27    | 18    | 47    | 30    | 742   | 21    | 38    | 173   | 202   | 22     | 9     | 9      | 4     | 4      | 3      | 2      | 9         | 0       | 0         | 0            | 0          | 14    |
|      | 轉權責機關處理  | 48    | 0      | 0      | 1     | 0     | 1     | 5     | 7     | 10    | 1     | 2     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 15    | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |
|      | 不予處理(存查) | 234   | 0      | 0      | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 10    | 0     | 131   | 1     | 89    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |
| 鼓勵件數 |          | 13    | 0      | 0      | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 1     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 4     | 0     | 1     | 3     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



# 市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目   |          | 總計    | 臺中市<br>中區區公所 | 臺中市<br>東區區公所 | 臺中市<br>西區區公所 | 臺中市<br>南區區公所 | 臺中市<br>北區區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理件數 |          | 191   | 3            | 5            | 2            | 1            | 7            | 4            | 5            | 5            | 33           | 14           | 4            | 20           | 16           | 2            | 0            | 21           | 6            | 5            | 4            | 6            | 4            | 2            | 15           | 5            | 0            | 1            | 0            | 1            |
| 已結件數 | 合計       | 188   | 3            | 5            | 2            | 1            | 7            | 4            | 3            | 4            | 33           | 14           | 4            | 20           | 16           | 2            | 0            | 21           | 6            | 5            | 4            | 6            | 4            | 2            | 15           | 5            | 0            | 1            | 0            | 1            |
|      | 依限       | 188   | 3            | 5            | 2            | 1            | 7            | 4            | 3            | 4            | 33           | 14           | 4            | 20           | 16           | 2            | 0            | 21           | 6            | 5            | 4            | 6            | 4            | 2            | 15           | 5            | 0            | 1            | 0            | 1            |
|      | 逾限       | 0     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 占受理件數百分比 | 98.43 | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 60.00        | 80.00        | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 0.00         | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 0.00         | 100.00       | 0.00         | 100.00       |
| 未結件數 | 合計       | 3     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 未逾限      | 3     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 已逾限      | 0     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理方式 | 適當處理     | 180   | 3            | 5            | 2            | 1            | 7            | 4            | 3            | 4            | 31           | 14           | 4            | 18           | 16           | 2            | 0            | 20           | 6            | 5            | 2            | 6            | 3            | 2            | 15           | 5            | 0            | 1            | 0            | 1            |
|      | 轉權責機關處理  | 8     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 2            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|      | 不予處理(存查) | 0     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓勵件數 |          | 1     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目        |           | 總計    | 秘書處    | 民政局   | 財政局   | 教育局   | 經濟發展局 | 建設局   | 交通局   | 都市發展局 | 水利局   | 農業局   | 觀光旅遊局 | 社會局   | 勞工局   | 警察局   | 消防局   | 衛生局   | 環境保護局 | 文化局    | 地政局   | 法制局    | 新聞局    | 地方稅務局 | 主計處    | 人事處  | 政風處   | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局   |
|-----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|-------|
| 受理情形・上月累計 |           | 17244 | 11     | 196   | 19    | 395   | 924   | 2277  | 4956  | 1074  | 471   | 320   | 126   | 399   | 205   | 2666  | 145   | 316   | 2132  | 119    | 115   | 51     | 107    | 91    | 0      | 4    | 14    | 108       | 2       | 2         | 0            | 0          | 0     |
| ・本月件數     |           | 5787  | 8      | 51    | 12    | 96    | 282   | 885   | 1717  | 377   | 114   | 99    | 35    | 108   | 83    | 874   | 53    | 133   | 623   | 40     | 43    | 27     | 20     | 29    | 4      | 0    | 5     | 40        | 4       | 2         | 0            | 2          | 21    |
| ・累 計      |           | 23031 | 19     | 247   | 31    | 491   | 1206  | 3162  | 6672  | 1451  | 585   | 419   | 161   | 507   | 288   | 3540  | 198   | 449   | 2755  | 159    | 158   | 78     | 127    | 120   | 4      | 4    | 19    | 148       | 6       | 4         | 0            | 2          | 21    |
| 已結        | 合 計       | 4813  | 8      | 44    | 11    | 93    | 254   | 851   | 1428  | 254   | 104   | 79    | 27    | 105   | 60    | 704   | 41    | 101   | 428   | 40     | 34    | 27     | 20     | 29    | 4      | 0    | 3     | 37        | 4       | 2         | 0            | 1          | 20    |
|           | 依 限       | 4223  | 8      | 44    | 11    | 93    | 254   | 711   | 1019  | 241   | 104   | 77    | 27    | 103   | 58    | 695   | 41    | 98    | 427   | 39     | 31    | 27     | 20     | 29    | 4      | 0    | 3     | 33        | 4       | 2         | 0            | 1          | 19    |
|           | 逾 限       | 590   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 140   | 409   | 13    | 0     | 2     | 0     | 2     | 2     | 9     | 0     | 3     | 1     | 1      | 3     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 4         | 0       | 0         | 0            | 0          | 1     |
|           | 占受理件數百分比  | 83.13 | 100.00 | 86.27 | 91.67 | 96.88 | 90.07 | 96.16 | 83.17 | 67.37 | 91.23 | 79.80 | 77.14 | 97.22 | 72.29 | 80.55 | 77.36 | 75.94 | 68.54 | 100.00 | 79.07 | 100.00 | 100.00 | 96.55 | 100.00 | 0.00 | 60.00 | 92.50     | 100.00  | 100.00    | 0.00         | 50.00      | 95.24 |
| 未結        | 合 計       | 974   | 0      | 7     | 1     | 3     | 28    | 34    | 289   | 123   | 10    | 20    | 8     | 3     | 23    | 170   | 12    | 32    | 195   | 0      | 9     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 2     | 3         | 0       | 0         | 0            | 1          | 1     |
|           | 未 逾 限     | 684   | 0      | 7     | 1     | 3     | 28    | 16    | 34    | 117   | 8     | 20    | 8     | 3     | 22    | 170   | 10    | 31    | 195   | 0      | 5     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 2     | 3         | 0       | 0         | 0            | 0          | 1     |
|           | 已 逾 限     | 290   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 18    | 255   | 6     | 2     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 2     | 1     | 0     | 0      | 4     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 0         | 0       | 0         | 0            | 1          | 0     |
| 處理方式      | ・適當處理     | 4369  | 8      | 43    | 2     | 87    | 185   | 688   | 1303  | 253   | 93    | 76    | 27    | 105   | 46    | 704   | 41    | 94    | 427   | 33     | 33    | 24     | 18     | 9     | 4      | 0    | 3     | 36        | 4       | 2         | 0            | 1          | 20    |
|           | ・轉權責機關處理  | 433   | 0      | 0     | 9     | 6     | 69    | 163   | 124   | 1     | 11    | 3     | 0     | 0     | 14    | 0     | 0     | 3     | 1     | 7      | 0     | 0      | 2      | 20    | 0      | 0    | 0     | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |
|           | ・不予處理(存查) | 11    | 0      | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 4     | 0     | 0      | 1     | 3      | 0      | 0     | 0      | 0    | 0     | 1         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |
| 鼓 勵 件 數   |           | 70    | 0      | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 18    | 0     | 0     | 2     | 0     | 5     | 0     | 12    | 4     | 2     | 11    | 2      | 2     | 0      | 2      | 1     | 0      | 0    | 0     | 7         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0     |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目        |           | 總計    | 臺中市<br>中區區公所 | 臺中市<br>東區區公所 | 臺中市<br>西區區公所 | 臺中市<br>南區區公所 | 臺中市<br>北區區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|-----------|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累計 |           | 1282  | 10           | 21           | 26           | 18           | 48           | 54           | 43           | 48           | 154          | 158          | 100          | 41           | 79           | 15           | 14           | 29           | 50           | 42           | 44           | 86           | 29           | 35           | 50           | 49           | 11           | 9            | 2            | 17           |
| ・本月件數     |           | 444   | 2            | 7            | 10           | 3            | 11           | 12           | 14           | 13           | 48           | 66           | 40           | 11           | 28           | 8            | 8            | 15           | 17           | 11           | 6            | 35           | 25           | 13           | 11           | 19           | 4            | 2            | 2            | 3            |
| ・累 計      |           | 1726  | 12           | 28           | 36           | 21           | 59           | 66           | 57           | 61           | 202          | 224          | 140          | 52           | 107          | 23           | 22           | 44           | 67           | 53           | 50           | 121          | 54           | 48           | 61           | 68           | 15           | 11           | 4            | 20           |
| 已結        | 合 計       | 432   | 2            | 7            | 9            | 3            | 10           | 12           | 11           | 13           | 47           | 64           | 40           | 11           | 26           | 8            | 8            | 15           | 17           | 11           | 6            | 35           | 24           | 13           | 11           | 19           | 3            | 2            | 2            | 3            |
|           | 依 限       | 427   | 2            | 7            | 9            | 3            | 10           | 12           | 11           | 13           | 47           | 64           | 40           | 11           | 26           | 8            | 8            | 15           | 17           | 11           | 6            | 35           | 19           | 13           | 11           | 19           | 3            | 2            | 2            | 3            |
|           | 逾 限       | 5     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 占受理件數百分比  | 97.30 | 100.00       | 100.00       | 90.00        | 100.00       | 90.91        | 100.00       | 78.57        | 100.00       | 97.92        | 96.97        | 100.00       | 100.00       | 92.86        | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 96.00        | 100.00       | 100.00       | 100.00       | 75.00        | 100.00       | 100.00       | 100.00       |
| 未結        | 合 計       | 12    | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 3            | 0            | 1            | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            |
|           | 未 逾 限     | 10    | 0            | 0            | 1            | 0            | 1            | 0            | 3            | 0            | 1            | 2            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 已 逾 限     | 2     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理方式      | ・適當處理     | 406   | 2            | 7            | 9            | 2            | 10           | 12           | 11           | 13           | 41           | 59           | 39           | 10           | 25           | 8            | 8            | 14           | 17           | 11           | 6            | 30           | 23           | 13           | 10           | 17           | 3            | 2            | 1            | 3            |
|           | ・轉權責機關處理  | 26    | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 6            | 5            | 1            | 1            | 1            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 5            | 1            | 0            | 1            | 2            | 0            | 0            | 1            | 0            |
|           | ・不予處理(存查) | 0     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓 勵 件 數   |           | 5     | 1            | 1            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

## 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目        | 總計        | 秘書處   | 民政司  | 財政司   | 教育司  | 經濟發展局  | 建設局   | 交通局    | 都市發展局 | 水利局   | 農業局  | 觀光旅遊局 | 社會局  | 勞工局    | 警察局   | 消防局   | 衛生局  | 環境保護局 | 文化局   | 地政局    | 法制局   | 新聞局  | 地方稅務局 | 主計處    | 人事處  | 政風處    | 研究發展考核委員會 | 客家事務委員會 | 原住民族事務委員會 | 臺中快捷巴士股份有限公司 | 世界花卉博覽會辦公室 | 運動局  |
|-----------|-----------|-------|------|-------|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|------|--------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|-------|--------|------|--------|-----------|---------|-----------|--------------|------------|------|
| 受理情形・上月累計 | 292       | 0     | 6    | 1     | 8    | 11     | 27    | 35     | 61    | 4     | 7    | 2     | 10   | 13     | 50    | 7     | 10   | 18    | 2     | 12     | 2     | 0    | 4     | 0      | 0    | 0      | 2         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| ・本月件數     | 78        | 0     | 2    | 0     | 3    | 5      | 2     | 9      | 14    | 0     | 2    | 0     | 5    | 5      | 17    | 0     | 5    | 3     | 1     | 2      | 0     | 0    | 1     | 0      | 1    | 0      | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
| ・累 計      | 370       | 0     | 8    | 1     | 11   | 16     | 29    | 44     | 75    | 4     | 9    | 2     | 15   | 18     | 67    | 7     | 15   | 21    | 3     | 14     | 2     | 0    | 5     | 0      | 1    | 0      | 2         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
| 案件來源・總統府  | 21        | 0     | 0    | 0     | 1    | 0      | 2     | 0      | 3     | 0     | 0    | 0     | 3    | 2      | 5     | 0     | 0    | 3     | 0     | 0      | 0     | 0    | 1     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
| ・行政院      | 32        | 0     | 0    | 0     | 2    | 4      | 0     | 6      | 4     | 0     | 2    | 0     | 1    | 3      | 6     | 0     | 3    | 0     | 0     | 1      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| ・監察院      | 18        | 0     | 0    | 0     | 0    | 1      | 0     | 1      | 7     | 0     | 0    | 0     | 1    | 0      | 5     | 0     | 1    | 0     | 0     | 1      | 0     | 0    | 0     | 0      | 1    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| ・其他       | 7         | 0     | 2    | 0     | 0    | 0      | 0     | 2      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0      | 1     | 0     | 1    | 0     | 1     | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 已結        | 合 計       | 55    | 0    | 1     | 0    | 3      | 1     | 2      | 6     | 10    | 0    | 1     | 0    | 5      | 2     | 15    | 0    | 3     | 2     | 1      | 1     | 0    | 0     | 1      | 0    | 1      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | 依 限       | 47    | 0    | 1     | 0    | 3      | 1     | 2      | 4     | 7     | 0    | 1     | 0    | 4      | 1     | 14    | 0    | 3     | 2     | 1      | 1     | 0    | 0     | 1      | 0    | 1      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | 逾 限       | 8     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 2     | 3     | 0    | 0     | 0    | 1      | 1     | 1     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | 占受理件數百分比  | 70.51 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 65.67 | 71.43 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | 40.00 | 88.24 | 0.00 | 60.00 | 66.67 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 未結        | 合 計       | 23    | 0    | 1     | 0    | 0      | 4     | 0      | 3     | 4     | 0    | 1     | 0    | 3      | 2     | 0     | 2    | 1     | 0     | 1      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
|           | 未 逾 限     | 17    | 0    | 1     | 0    | 0      | 4     | 0      | 0     | 3     | 0    | 1     | 0    | 0      | 2     | 0     | 2    | 1     | 0     | 1      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | 已 逾 限     | 6     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 3     | 1     | 0    | 0     | 0    | 1      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 1         | 0            | 0          | 0    |
| 處理方式      | ・適當處理     | 53    | 0    | 1     | 0    | 3      | 1     | 2      | 6     | 10    | 0    | 0     | 0    | 5      | 2     | 15    | 0    | 3     | 2     | 1      | 0     | 0    | 0     | 1      | 0    | 1      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | ・轉權責機關處理  | 2     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 1      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
|           | ・不予處理(存查) | 0     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |
| 鼓勵件數      | 0         | 0     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0      | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0     | 0    | 0     | 0      | 0    | 0      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0          | 0    |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 04 月 01 日至 106 年 04 月 30 日

資料下載日期：106 年 05 月 5 日

| 項目        |           | 總計     | 臺中市<br>中區區公所 | 臺中市<br>東區區公所 | 臺中市<br>西區區公所 | 臺中市<br>南區區公所 | 臺中市<br>北區區公所 | 臺中市<br>西屯區公所 | 臺中市<br>南屯區公所 | 臺中市<br>北屯區公所 | 臺中市<br>豐原區公所 | 臺中市<br>大里區公所 | 臺中市<br>太平區公所 | 臺中市<br>清水區公所 | 臺中市<br>沙鹿區公所 | 臺中市<br>大甲區公所 | 臺中市<br>東勢區公所 | 臺中市<br>梧棲區公所 | 臺中市<br>烏日區公所 | 臺中市<br>神岡區公所 | 臺中市<br>大肚區公所 | 臺中市<br>大雅區公所 | 臺中市<br>后里區公所 | 臺中市<br>霧峰區公所 | 臺中市<br>潭子區公所 | 臺中市<br>龍井區公所 | 臺中市<br>外埔區公所 | 臺中市<br>石岡區公所 | 臺中市<br>大安區公所 | 臺中市<br>新社區公所 |
|-----------|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 受理情形・上月累計 |           | 17     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 5            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・本月件數     |           | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・累 計      |           | 20     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 7            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 3            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 案件來源・總統府  |           | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・行政院      |           | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・監察院      |           | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| ・其他       |           | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 已結        | 合 計       | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 依 限       | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 逾 限       | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 占受理件數百分比  | 100.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 100.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 未結        | 合 計       | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 未 逾 限     | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | 已 逾 限     | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 處理方式      | ・適當處理     | 3      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 1            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | ・轉權責機關處理  | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|           | ・不予處理(存查) | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 鼓 勵 件 數   |           | 0      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



本會檔案可供民眾申請  
複製、閱覽、抄錄等應用  
歡迎來電洽詢

電話：(04)22289111-21599

<https://near.archives.gov.tw>