

# 106年5月列管案件月報



2018  
臺中世界花卉博覽會  
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION  
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

# 目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形.....	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形.....	58
一、研究計畫.....	58
二、府列管標案.....	61
(一) 學校工程.....	61
(二) 道路橋梁工程.....	72
(三) 交通工程.....	85
(四) 水利工程.....	89
(五) 水土保持工程.....	97
(六) 公有建築工程.....	98
(七) 環保工程.....	113
(八) 景觀及綠化工程.....	114
(九) 觀光遊憩工程.....	119
(十) 重劃工程區段徵收工程.....	123
(十一) 災修工程：本月無案件.....	129
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	129
參、一般公文處理時效.....	171
一、一級機關.....	171
二、區公所.....	172
肆、人民陳情案件管制情形.....	173
一、本府及市長室交辦(一級機關).....	173

本府及市長室交辦(區公所) .....	174
二、服務中心受理(一級機關) .....	175
服務中心受理(區公所) .....	176
三、市長信箱受理(一級機關) .....	177
市長信箱受理(區公所) .....	178
四、1999 話務中心受理(一級機關) .....	179
1999 話務中心受理(區公所) .....	180
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關) .....	181
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所) .....	182

# 概述

## 壹、市政會議指示事項辦理情形

106年5月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳P3~P57。

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫：

104年度計畫總計列管2案，進度落後者計2案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P58。

105年度計畫總計列管2案，進度符合者計2案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P59。

106年度計畫總計新增3案，進度符合者計3案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳P60。

### 二、府列管標案：

106年5月份總計列管435案，進度符合者計386案；進度落後者計49案。

12類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至106年度5月份辦理情形詳見P61~P170。

106年5月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類(財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	4	3	3	0	13	0	5	3	7	0	6	49
落後件數比率(A/B)	10.64%	7.55%	25.00%	7.69%	0.00%	25.49%	0.00%	23.81%	21.43%	36.84%	0.00%	3.39%	11.26%
總件數(B)	47	53	12	39	1	51	1	21	14	19	0	177	435
占整體落後比率	10.20%	8.16%	6.12%	6.12%	0.00%	26.53%	0.00%	10.20%	6.12%	14.29%	0.00%	12.24%	100.00%

### 參、一般公文處理時效

一、106年5月份一級機關發文平均使用日數為1.84天，詳見P171。

二、106年5月份區公所發文平均使用日數為1.47天，詳見P172。

### 肆、人民陳情案件管制情形

5月份新收案件數共受理1萬552件，較4月份9,410件，增加12.14%。陳情案件報表包含下列五大項：

#### 一、本府及市長室交辦：

共受理94件，逾限未結案件共計7件，逾限未結案比率7.45%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P173~P174。

#### 二、服務中心受理：

共受理74件，逾限未結案件共計1件，逾限未結案比率1.35%，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P175~P176。

#### 三、市長信箱受理：

共受理2,972件，逾限未結案件共計39件，逾限未結案比率1.31%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P177~P178。

#### 四、1999話務中心受理：

共受理7,303件，逾限未結案件共計174件，逾限未結案比率2.38%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P179~P180。

#### 五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理109件，逾限未結案件共計4件，逾限未結案比率3.67%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表P181~P182。

# 壹、市政會議指示事項辦理情形

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>今日是五一勞動節，也是感恩的時節，在此祝福所有勞工朋友勞動節快樂，並對你們的辛勤付出，致上最高敬意。勞工，是一座城市發展的基礎，也是社會穩定發展的力量，唯有重視勞工價值，才可稱為文明的社會。不論白領或藍領階級，每位勞工都是社會運轉機器中的螺絲，缺少任何一個，將影響社會的順利運轉，謝謝每一位無名英雄，平日在工作崗位上，不辭辛勞、努力工作。因此，如何打造對勞工友善的城市是非常重要的，包括提升勞工薪資、打造安全工作環境、健全休假福利等，都是為政者需重視的環節。此外，對臺灣而言，過去的時空環境下，相對一般社會勞動者，政府對軍公教有較多保障，導致社會產生動蕩，最近熱烈討論的年金改革議題，即是如此；因此，如何對公民享有的年金福利加以檢視，發揮公平正義的精神，也是當下政府施政的重要課題。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>為提升本市勞工工作環境安全，提升勞工人權，我們積極實施勞動檢查，去(105)年勞動檢查目標量為 4,000 次，累積已檢查目標量為 4,395 次，實際處分率 19.4%，低於臺北市 22.7%、高雄市 20.6%、新北市 20.2%，代表本市檢查次數多，但裁罰比率低；另外，本市勞檢後事業單位改善情形達 92%，成效為六都第二，不但是僅次於臺南的好成績，顯示我們稽查目的非在裁罰，而是輔導改善勞動環境。法律最重要是能確實執行，如何使法律規定與實際情形一致，並運用法律改善勞資關係與勞</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>工工作環境，是政府需思考的問題。執政者應站在守法者角度立法，使法治深化於人性中，避免讓個人不理性成為社會的不理性，回歸法治根本(rule of law)，才是進步社會的象徵。</p>		
03	<p>善待勞工，不只是落實勞動安全檢查，對勞工朋友的平價住宅迫切需求，我們也非常了解。市府透過工業區廠商、建築界共同合作，興建第一期的勞工住宅「新業誠家」共 200 戶，在今年 4 月底已經完工並陸續交屋。此外，我們再選出精密機械園區的社區用地，規劃興建第二期勞工住宅「新業宜家」，在上週五(4 月 28 日)已正式動工，合計 710 戶；其中 520 戶勞工住宅，將可服務精密機械園區、中科臺中園區、臺中工業區的勞工朋友；其它 190 戶社會住宅，則可提供給臺中市民居住。秉持本市社宅「三好一公道」標準興建，除了讓勞工有房住，企業也能留住好員工，創造勞資雙贏之餘，相信成功結合勞工住宅與社會住宅的模式，將能夠提供中央及他縣市地方政府參考，讓勞工住宅+社會住宅的臺中模式，能夠推廣至全國各地，創造勞工、企業、政府三贏局面！</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
04	<p>一例一休議題，是勞動意識高漲下而生的產物，惟由於法令規範與實際情形有所落差，引發社會紛擾，所以政策應因地制宜，保留彈性，方能將法令確實落實。目前一例一休政策，仍處於宣導期，又因涉及勞資關係、中央法令等，除了請勞工局妥善對外說明本市自去年底至今所作的努力，也請新聞局配合加強宣傳，讓市民了解地方政府對於勞工政策所促成之「勞資</p>	勞工局 新聞局	<p>勞工局： 一、因應「一例一休」新法實施，避免事業單位因法令認識不足，衍生勞資爭議，本局不論於修法前或修法後，均積極努力向外宣導與輔導事業單位，除蒐集各界修法意見，盤點、整合各產業於實務上適用新法所生難處，建置與產業溝通之聯繫網絡外，並透過多元軟性宣導及輔導方式，針</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>政學四方對話」的努力。</p>		<p>對各產業運作特性，建立常見疑義說明指引，配合宣導、輔導及檢查三階段，召開各業別勞動條件檢查實務案例分析說明會共 18 場、邀集本市各工商業會及廠商協進會研商座談共 11 場次、舉辦「勞動基準法修正案宣導會」共 19 場次、針對人力調度及缺工問題嚴重之產業(如客運業)共辦理 2 場次座談。</p> <p>二、透過多元管道及本局「勞動權益通 APP」隨時發布最新法令動態，採循序漸進方式輔導並督促事業單位落實法令。另依事業單位規模、性質或需求，實施「臨場輔導」、「申請輔導」及「集體輔導」等多元輔導方式、增加場次說明，本局辦理「臨場輔導」截至 106 年 4 月 15 日止共計 831 場，前開作為皆為逐步提升事業單位法令認知，並對高風險行業來優先執行，以協助事業單位健全其勞動條件，俾使確實符合法令規定。</p> <p>三、除持續積極蒐集各界意見，建請勞動部儘速研擬具體配套方案，考量實務適用上之難處，納入行政命令解釋或未來修法參考基礎外，本局亦著手以下面向作為：</p> <p>(一)持續加強宣導、輔導及檢查過去未落實勞基法的事業單位，確保勞工權益。</p> <p>(二)建請中央儘速研擬具體可行配套方案。</p> <p>(三)建請中央就中小企業的困難考量修法。</p> <p>(四)建請中央延長新法輔導期程，以落實週休二日立法目的。</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(五) 強化高風險產業輔導檢查機制，健全勞動條件制度。</p> <p>(六) 建立勞資政學四方社會對話，持續回應產業需求及關注事項。</p> <p>四、本局於執行前開作為與勞工、事業單位及各界互動的過程中，已妥善對外說明針對勞基法修法相關議題，本府自去(105)年底至今所做的努力，邇後亦將持續溝通、說明；另於 106 年 5 月 5 日檢送專案報告書供立法院、勞動部等相關單位納參。</p> <p>五、未來將針對事業單位或勞工就修法疑義及作為提供相關說明及宣導素材，請新聞局協助加強宣導，讓市民了解本局對於勞工政策所作之努力。</p> <p>新聞局：</p> <p>一、本局已於 106 年 5 月 1 日配合發布「五一勞動節 林市長感謝勞工朋友帶動城市進步」、「一例一休評估配套增彈性 市府彙整各界意見供中央參納」等新聞稿，並獲自由時報、聯合報、中國時報參採報導。</p> <p>二、本局亦透過本府 LED 電視牆、本局網站影音宅急便、常見問答、YOUTUBE 影音網站、臺中視界網影音網站等宣傳管道配合加強宣傳，讓市民了解地方政府對於勞工政策所促成之「勞資政學四方對話」的努力。</p>
05	<p>上週市政亮點與大家分享：</p> <p>一、新式高教機說明會於臺中登場：上週中科院移師本市舉辦</p>	本府各機關	<p>本府各機關：</p> <p>遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>招商說明會，邀集中部機械廠商跨足航太，加入國機國造的供應鏈。在國防部編列 686 億元預算中，光是國內採購預算就有 372 億元，之後更可帶動產業升級，開拓更多商機。國機國造的宣布，以及智慧機械推動辦公室的正式成立，可說是臺灣智慧製造產業的雙引擎。配合本市這次中央前瞻基礎建設爭取 4 億元，用以結合工研院成立智慧機械製造示範產線，未來市府也將繼續做為產業發展平臺，協助招商進行。各項作為，均顯示本市對打造「智慧機械之都」的企圖與努力。</p> <p>二、水滄地下停車場將於 5 月 2 日完工：水滄智慧城是本市創新、低碳、智慧城市示範區，日前除了已完成的中水道系統得到金質獎肯定外；今年完工的水滄地下停車場，則是利用植生牆規劃，將公園綠意引入地下，打造成為「會呼吸的停車場」，提供 812 席汽車停車位及 522 席機車停車位，未來會朝 6,000 格停車位目標努力，透過更多 e 化設施的提供，具體落實水滄智慧城的核心理念。</p> <p>三、與中興大學簽署 MOU，加速廢樹枝去化再利用：上週二(4 月 25 日)，市府與中興大學簽署「廢樹枝去化再利用委託技術服務合作意向書(MOU)」。這項合作案結合楊秋忠院士超快速的木屑快速醱酵專利技術，未來只要 3 小時，就可把 6 公噸的廢木屑快速製成「臺中有機土」，相較傳統微生物分解約需 6 個月，差距甚大。此次的合作可說是一舉三得，第一是能快速將落葉枯枝回收利用，第二是增加</p>		

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>收入，其三是能以「臺中有機土」為名，行銷世界。另外，本市預計於外埔打造綠能生態園區，把廢棄的廚餘處理廠重新規劃為回收廚餘、稻杆、農業剩餘資材之廠區，園區收購稻桿氣化發電，除了減緩燃燒空汙問題外，農民還可創造收入，更可用來提供明年花博外埔展區用電，未來可望成為全臺循環經濟典範。</p> <p>四、打造運動大城：106 年全國中等學校運動會，於上週四(4 月 27 日)正式閉幕。本市以 71 金 53 銀 61 銅(其中 11 人次破大會紀錄)的成績，拿下 22 縣市中的第 3 名；更由林副市長依瑩代表，由魏縣長手上接下大會會旗，向全國宣告明年全中運臺中見的好消息。我們致力打造臺中成為運動城市，除了興辦各項運動賽事，更注重運動人才培育，積極爭取設立國家訓練中心的「中部訓練基地」，希望將運動人才留在臺中，讓臺中成為名符其實之運動城市。</p>		
06	<p>我一直強調無論何種施政作為，都須「以人為本」，教育領域尤其如此。紀伯倫曾言「你的孩子其實不是你的孩子」，我非常認同，因為孩子是單獨的個體，在教育領域中，受教者才是教育主體，幫助孩子發展身心靈，學習「帶得走的能力」，適性揚才、讓天賦自由，讓孩子自由翱翔，這才是教育最重要的課題。我們是弓，孩子是箭，放手，能讓孩子跨出去的高度與遠度，超乎原本限制。以本市積極推動的實驗教育為例，有別於傳統權威式教育，不但有助導引出孩子的天賦，也能讓家庭透過不同方式重新認識教育的本質。自我上任後，我們積極</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>推動各類實驗教育，全國第一所原住民族實驗小學博屋瑪國小，是公辦公營的實驗教育學校；在這個月正式揭牌的磊川華德福，則是為全國第一所由民間自辦經營、政府輔導轉型的實驗教育學校，市府推動中的東勢實驗教育複合式園區第一期工程也將於今年 10 月完工。整體而言，臺灣的實驗教育算是起步階段，「實驗教育三法」的通過只是開始。我們希望推動臺中成為實驗教育的示範城市，進而提供其他縣市參考，由地方做起，重新形塑本國的教育力。近期我也編著新書《兩個餌只釣一條魚－與許文龍邊釣邊聊》，日前在臺中茉莉書店舉行座談會，我和太太親自和民眾面對面對談，並分享家庭教育與親子相處之道。我再三強調，人生如果被「劃上格子」，就只能寫字，惟有留下「空白」，才能讓孩子有無限發展的可能。我們期望以體制外的教育制度，刺激體制內的傳統教育模式，讓本市的實驗教育，成為全臺各縣市的典範之外，也期許吸引各縣市學習仿效，提供家長及孩子自由選擇不一樣的教育方式。</p>		
07	<p>針對今日教育局「打造臺中實驗教育示範城」專案報告裁示如下：</p> <p>一、建議中央健全配套措施：實驗教育已成為當今教育發展重點之一，惟中央權管法令中，涉及營建、退撫等與教育相關之配套，仍不夠健全，致使包括學校及非學校型態之辦學，都因此受到影響；請教育局偕同實驗教育團體，針對相關法規進行通盤檢討，以營造更友善的實驗教育環境。</p> <p>二、研議成立專責實驗教育中心：本府與臺中教育大學合作成</p>	<p>教育局 農業局 社會局 文化局 衛生局 客家事務委員會 原住民族事</p>	<p>教育局：</p> <p>一、有關「建議中央健全配套措施」、「向上銜接大學及產業」及「培育師資」，本局業於 105 年成立實驗教育研發中心，透過招標方式，委託國立臺中教育大學辦理，其工作項目包含實驗教育相關法令檢討與建議；實驗教育學生未來升學進路與就業之研究規劃；師資養成課程的規劃及辦理。本局擬積極與本市研發中心及實驗教育學者專家共同合作，針對上開事項進行檢討、規劃及研擬，以完善建置實</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>立的「臺中市實驗教育研發中心」，已於去年 11 月揭牌；為進一步健全推動實驗教育的組織，請教育局研議在未來成立專責實驗教育中心，統籌實驗教育工作，提升各項方案掌控度，以利打造實驗教育示範城。</p> <p>三、完善實驗教育複合式園區：為設置長期推動實驗教育預備場域，本市將東勢高工舊校區改建為實驗教育複合式園區，以因應未來實驗教育需要的農業教育場所、工藝教育場所等用地需求；除了請教育局掌握規劃核心，扭轉實驗教育昂貴的刻板印象，也請文化局、農業局、社會局、衛生局、客委會、原委會提供課程規劃與專業(才)支援(包括藝術、農工、老少共學、社區照護、特殊教育等部分)；另也請教育局與本市轄內大學、社會企業以及機構等洽談合作，積極引進民力，合作發展。</p> <p>四、向上銜接大學及產業：實驗教育欲成功，就必須向上暢通銜接大學及產業，才能廣泛提升家長對學制的信賴。包括大學端與產業端，都應規劃合作計畫，破除畢業即失業的現象。因此，除了個別拜訪，必要時也請教育局邀集實驗教育學校(機構)以及教育部、勞工局、經發局等相關局處，與大專院校及產(企)業者召開商談會議，具體研議可行合作方案。例如東勢高工有與建築業合作的裝潢班、新社高中有與種苗繁殖場合作的科系，勤益科大也與大甲高工、大甲國中及日南國中，擁有與自行車業者合作之完整學程等；這些都是地方政府才能做到的教育銜接，唯有讓本市</p>	<p>務委員會 經濟發展局 勞工局</p>	<p>驗教育發展環境及制度。</p> <p>二、有關「研議成立專責實驗教育中心」，本局擬內部研議實驗教育中心組織定位、工作項目，另案簽陳辦理。</p> <p>三、有關完善實驗教育複合式園區：本局 105 年投入第二預備金 3,000 萬元，進行全區規劃及活動中心整修工程，二案皆於 106 年 3 月發包，進入規劃及施工階段，預計 106 年 10 月完工。106 年度預計設立公辦民營實驗教育學校，調查社區人文資源，辦理客家藝文活動推廣(試辦食農教育、老少共學、文史藝文活動等)及第一期活動中心變更設計、第二期工程設計監造、水土、環評等工作項目。</p> <p>農業局： 本局提供青年加農賢拜資料庫及食農教育手冊等農業專才供運用。另青年希望工程暑期見習相關計畫俟奉市長核准後再行提供。</p> <p>社會局： 有關指示本局協助完善實驗教育園區支援老少共學、社區照護相關課程規劃與專業支援部分，後續將依該園區推動進程及需協助之具體事項，配合辦理。</p> <p>文化局： 本局擬協助推薦工藝專業人才，並彙整本局臺中市工藝師遴選</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>實驗教育體制成功落實，才能帶給學子擁有更多展現自己的機會。</p> <p>五、培育師資：實驗教育的成功，需要具熱忱與專業的師資投入，對此，師資養成及進修便顯得相當重要。許多人對實驗教育充滿熱忱，但卻未能擁有如傳統師資培訓般暢通之管道，因此請教育局設立有關實驗教育師資培育的 KPI，直接進行有效的目標管理。另外，其證照制度採取彈性措施、未來權益、退撫制度等也需加以考量，因此請教育局積極促使教育部加速完善實驗教育師資合格證書授予制度，以強化教學服務人員之意願。</p>		<p>之工藝師及其駐館相關傳習內容供參。</p> <p>衛生局： 本局屆時依教育局後續規劃積極配合辦理</p> <p>客家事務委員會： 本會配合教育局規劃辦理及推展客家藝文活動。</p> <p>原住民族事務委員會： 有關提供課程規劃與專業(才)支援部分，本會擬提供本市原住民族部落大學辦理課程供參，並協助聯繫文化師資，協助實驗教育工作。</p> <p>經濟發展局： 本局將配合教育局共同研議實驗教育向上銜接產業之可行合作方案。</p> <p>勞工局： 為促進青年順利與職場接軌，穩定適性就業，本局推動多項銜接大學及產業之相關計畫，並針對不同需求的青年提供客製化服務，說明如下： 一、學習歷程介接職涯工作卡系統： （一）為協助青年釐清就業方向及累積職涯履歷，本局因應環</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>境趨勢積極運用 ICT 提供就業服務，開發職涯工作卡系統，整合學歷、工作經驗、職涯規劃結果、技能證照及職訓紀錄等資訊，建置完整職涯歷程，並藉由專責人員運用該系統幫助盤整青年自身職業技能及就業能力，另教育局已同意介接產學訓用人才培育平臺系統，未來本市參加產學合作學生之學習歷程可介接於職涯工作卡系統，所建置之攜帶式職涯資料，將可向上銜接至大學階段，續接學生大學期間相關學習及實習等紀錄。</p> <p>(二) 規劃進入校園辦理求職需求座談會，傾聽在校生對於職涯工作卡之建議，並適時調整職涯工作卡內容，以符合職涯規劃需求，本局亦將藉由系統瞭解青年完整之技能學習狀況，提供符合青年個別化需求之就業服務，穩定職涯發展。</p> <p>二、建立「職涯暢行夥伴」結盟，提供職涯規劃服務：有鑒於青年畢業後尋職時，常因瞬息萬變的職場，無法確定自己的職涯方向，為協助青年學子，本市職涯發展中心已於 104 年底連結轄內學校資源，與本市大專院校建立起「職涯暢行夥伴」結盟之關係，依學校個別化需求，提供職涯規劃服務，辦理客製化職涯成長活動等服務。為促進學生產學合作後之適性穩定就業，本市大專院校可善用本暢行夥伴橋樑，讓學生進入產學合作之前，瞭解職涯性向，規劃職涯曲線。</p> <p>三、協力辦理創新人力提升訓練方案：為協助本市學生進入職</p>

## 臺中市政府第 293 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 1 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>場後增值技能及培養多元技能，增進職場進競爭力，並因應產業升級、結構轉型及缺工現況，辦理證照增值訓練及創新人力培育課程，另本市中興大學等 6 所大專院校已為本市勞工大學教學平臺單位，部分學校也同時是本府職業訓練辦訓委外據點，如學生進入職場後需技能增值服務，可與本局已建立起之教學及訓練平臺，協力辦理符合產業發展及用人需求之創新能力提升訓練方案。</p> <p>四、辦理客製化徵才活動：為提升青年求職媒合成效，本局每年度結合學校資源，如中興大學，辦理大型就業博覽會，或配合各大專校院辦理校園徵才時程，整合本局就業、創業及職訓資源，於徵才活動現場設置諮詢窗口，提供有就業及職訓需求之學生相關資訊及服務，讓青年求職者與廠商面對面接觸，提高就業媒合機會，縮短就業等待期。</p> <p>五、提供多元化就業促進工具：針對青年個別化需求提供暑期工讀、職場參訪、職場學習及再適應計畫或介紹產業趨勢的就業促進課程，使其提早體驗職場，並建立正確工作態度與觀念。並為提升青年自信心，提供履歷健診、面試技巧諮詢服務，協助展現自我優勢，增加錄取機會，提升青年就業力。</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>5 月的第 2 個星期天是母親節，在此先祝福所有的媽媽們，母親節快樂!昨日我出席本市模範母親表揚活動，每位得獎的媽媽，背後都有令人動容的故事。媽媽對孩子的愛是不求回報的，有媽的孩子像塊寶，就算因不同理由與媽媽分隔兩地，適時送上的關心與祝福，就能連結彼此的心。現在社會中大多數是雙薪家庭，而東方社會的女性，婚後蠟燭多頭燒，家庭、工作、育兒、奉養長者等，也因此造成許多女性越來越晚婚、甚至不生，這是相當可惜的。女性，她也是一自由個體、現代公民，在以家庭為重後，變得很少行使公民權，如職場參與、社會參與、興趣培養、自我實現等，加上臺灣的婦女勞動參與率比歐美國家低，造成社會損失。因此，政府、為政者應該基於性別平等的立場，透過政策根本解決現代女性遇到的各種托育與托老問題，讓媽媽臉上多一點笑容。而政府應站在女性的角度檢視所推動之各項政策，創造永續發展之社會福利政策，建立完善社會福利體系，這也是我們為何以社會投資創造就業機會，透過改善家庭生活條件，讓社會持續性發展最重要的原因。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>以本市托老及托育一條龍為例，我們用最少的錢創造最大的投資。托育一條龍政策實施 2 年來，不但累計超過 2 萬名孩童受惠，也增加了 2,000 多位幼教師、保母等托育人員，改善經濟環境，這是良性的政策循環。臺灣各縣市資源分配不均，以臺北市為例，因其資源充沛，因此只要設籍就能領取育兒津貼，但並非每個縣市都能如此。同樣住在臺灣這塊土地上，僅因為</p>	<p>本府各機關 社會局</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>社會局： 一、「托育一條龍」係以社會投資理念，希望育兒照顧不僅是發放津貼，而是讓家長能獲得服務為主，透過公私協力，</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>居住地不同，導致獲取之社會福利資源有所差異，形成M形化社會，也讓中南部地區人口外移更為嚴重，正因如此，我們應全盤檢視社會福利政策效益，並將臺中模式推廣全臺。以本市而言，我們透過「721托老一條龍」政策，希望讓7成健康、2成輕中度失能失智、以及1成重度失能失智的老人都能有最好的照顧。有感於長期以來老人福利預算絕大部分都用在臥床照護，為照顧1成的人花費9成的資源，對此，本市的721政策，不只注重長照，更要進一步活躍老化，營造臺灣成為長者照顧的友善國家。另外，在育兒津貼部分，我也希望中央律定統一標準，從根本解決分配不均問題，目前中央有5歲至6歲的托育向下延伸補助，若可再延伸到4歲，一年僅會增加中央80億元預算，而0歲至4歲的幼托則可由地方政府負責，透過中央與地方一同努力，讓全國不分縣市的國民，都能享有一定水準且永續的社會政策，逐步拉近城鄉差距。也期許透過政策設計或政策工具，導引社會投資，創造更多就業機會，讓受扶助的人擁有自我改善生活的能力，取代無止盡的領取津貼補助。這些都是政府需正視之課題，異竟要能從源頭解決問題，才是好的政策。希冀中央政府以公民權看待托老、托幼問題，正視幼有所養、老有所終是國民的基本生存權，進而以政策引導社會投資，創造更多就業機會，才能成就國家的永續發展。</p>		<p>結合現有托嬰中心及居家托育人員(保母)，一方面管制托育價格，一方面提供家長加碼補助，提供家長更多元、近便、與平價的托育選擇。此外，本局尚研擬到宅坐月子服務、育兒指導、托育資源中心以及公設民營托嬰中心等方案，未來將持續並擴大辦理，持續提供就業家長育兒服務，營造臺中市成為青年宜居的城市。</p> <p>二、「托老一條龍」老人照顧政策，從健康、亞健康至失能長者皆能有多元且連續性的服務，著重填補亞健康長者之照顧缺口，並以健康促進、活躍老化概念，減少老人失能臥病在床時間，延緩長者進入機構的時間及增加更多健康老人人口數為目標。以中長期目標而言，將以「一里一據點」、「一區一日托」、「區區有日照」為目標，落實照顧每位長者，期讓本市成為最佳銀髮生活圈。</p>
03	<p>5月是每年汛期的開始。為防範淹水災害，市府特別在汛期前執行專案型清理計畫，並優先針對容易淤積的河段、位於人口</p>	<p>本府各機關</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>稠密地區的主要排水道及雨水下水道加強清淤。目前總計已完成 427.7 公里清淤，李副秘書長也在上週二(5 月 2 日)實地抽查，確認計畫執行進度與成果。此外，除了淹水問題的改善，由於全球已進入風險社會，政府也必須隨時做好「應變」的準備。上禮拜五早上，1999 話務中心接獲多起通報，發現在大甲、清水、梧棲、沙鹿等區，空氣中飄散不明酸味，環保局同仁立刻展開大規模搜查，最後查獲是中美和石油化學排放廢氣，旋即要求立刻停機，本府也在第一時間發布訊息，讓民眾瞭解。其後，該公司除了未依照規定採取緊急應變措施，更未經環保局同意逕行啟爐復工，因此市府只好祭出重罰，處「空氣污染防治法」最高罰鍰 100 萬元整。整起事件，「開罰」只是手段，「改善」才是目的，市府團隊不僅敏銳發現問題所在，更是迅速反應、合作無間，在此嘉許同仁的努力。</p>		
04	<p>另一起案件，位於清水的力勤農產公司，在上個月底遭民眾檢舉販售過期的冷凍肉品，本府衛生局在當日即前往稽查，發現 1 萬 5,000 多公斤的問題產品，除了當場查封、不得出貨外，針對該公司違反「食安法」的行為，也處以 600 萬元罰鍰，要求限期改善，並將全案移送臺中地檢署，追究刑事責任。整起事件，一方面要保護消費者，不受食安傷害，但同時也要顧及廠商罪證是否明確，避免衍生後續國賠的困擾。另外，衛生局未能於第一時間公布相關資訊，宜應檢討改善。未來，除請衛生局應謹慎拿捏揭露訊息之時機，也請加速下游業者清查作</p>	衛生局	<p>衛生局： 一、本局於 106 年 4 月 26 日透過其他管道得知本市力勤農產公司疑販售過期食品，當日下午 4 時立即展開稽查至 4 月 27 日凌晨 2 點，4 月 27 日上午 9 時持續稽查至下午 5 時，期間並請保七警察及食藥署協助支援稽查，現場查封「冷凍去骨豬肉」、「冷凍豬腸」及「冷凍雞腿」三項有疑慮產品共 1 萬 5,608.4 公斤，經比對相關資料，確認逾期產品為「冷凍雞腿」及「冷凍豬腸」，再經比對該公司銷貨明細表及本局現場查封數量與進口報單之進口量雖相</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	業，同時請協調衛福部協助跨縣市清查，多管齊下，澈底維護市民食的安全。		<p>符，惟仍有諸多疑點尚待釐清，如進銷貨資料、產品有效日期等，爰依行政程序法規定要求業者到案說明，以作為裁罰依據。</p> <p>二、經本局 106 年 4 月 27 日查證該公司確實販售及貯存逾期「冷凍雞腿(3,300 公斤)」及「冷凍豬腸(2,264 公斤)」，業於 5 月 6 日依違反「食品安全衛生管理法」第 15 條第 1 項第 8 款及同法第 44 條各裁處罰鍰 300 萬元，共計 600 萬元。5 月 5 日將調查事證整卷移送地檢署偵辦。5 月 6 日召開記者會並發佈新聞稿重申，對於該不肖業者，本市除處以重罰外，並移送臺中地檢署偵辦，追究刑事責任。5 月 6 日完成陳姓民眾訪談，並針對其所提供照片影片逐一檢視，發現有撕標行為，已移請地檢署併案偵辦；5 月 5 日及 5 月 6 日本局針對銷售量大較具規模 14 家進行查核，均無查獲問題產品。檢舉人 5 月 6 日配合衛生局釐清案情時，亦舉發力勤公司租借本市 3 個冰凍庫貯存逾期食品，本局隨即於 5 月 7 日針對其所提供 3 個冰庫進行查核，均無查獲違規事證。另本局循出貨單將下游業者名單提供予所在地衛生局展開跨縣市追查，至 5 月 8、12 日即陸續接獲有部分縣市回報確有逾期肉品流入，隨即移送地檢署併案偵辦，追究業者刑事責任；本局內部行政程序則仍持續進行，並與檢察官保持密切聯絡。</p> <p>三、本局捍衛食安決心不變，於接獲民眾反映後，已立即於現場將逾期產品封存杜絕流入市面，避免危害市民健康，另</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>為確保市面流通之力勤農產有限公司產品效期之符實性，連日來也針對力勤曾交易往來的下游商家進行稽查，截至 5 月 17 日為止，本市及各縣市共完成 63 處下游廠商及凍庫稽查，其中桃園退回 2 箱、南投退回 32 箱及臺南退回 7 箱共計 410 公斤部分之逾期產品，本局除立即封存外，也於 5 月 16 日再度約談業者到局說明，確認違規情形明確，再度重罰 600 萬元。連同前次處分 600 萬元，罰鍰合計達 1,200 萬元。為暢通檢舉管道及迅速確實處理食安檢舉案件，本局亦鼓勵民眾若發現食安不法，將確切違規事證通報本局，以杜絕不法情事，保障市民飲食安全。</p>
05	<p>上週市政亮點與大家分享：</p> <p>一、臺中國際機場升級，北側聯絡滑行道 6 月 1 日啟用：清泉崗機場已升級為國際機場，而做為本市國際門戶，其運量也快速成長，因此極需升級各項設施。經市府積極爭取，交通部民航局已同意在「中部國際機場第 1 期發展計畫」新建 2 條聯絡滑行道，將有效縮短航機滑行距離，節省航油及運行時間。其中，需求性較高之北側聯絡滑行道，預計 6 月 1 日正式啟用。未來，交通部也將斥資 10 多億元增建過夜機坪及國內線航廈整建，進一步提升機場年營運容量。屆時年旅客服務量預估可達 305 萬人次以上，國人將能在臺中輕鬆出國，打造中進中出之國際旅遊模式。</p> <p>二、越南媒體宣傳 8 個最吸引旅客的臺中亮點：響應中央「新</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>南向政策」，本人多次率團出訪東南亞國家，加強在經濟、觀光、農業等面向的交流。越南平陽省政府也在今年 3 月派員前來，與我方共同辦理「臺、越消防人員火災搶救初級班聯合訓練」，增進臺、越雙方消防經驗交流。此外，越南媒體「越南快訊新聞網站」也以專文報導臺中市旅遊景點和美食，並提出 8 個最吸引旅客的亮點，期盼藉由國際媒體報導臺中，掀起國際「瘋臺中」的觀光熱潮，行銷臺中。</p> <p>三、三井 Outlet Park 預計 7 月動工，帶動海線發展：斥資 25 億元、中臺灣最大規模的 Outlet Park，將在今年 7 月動工，預計明年底完工後試營運及開幕。正式營運後，年業績預估可達 150 億元，並增加 1,500 人的就業機會。期許本案成為港區合作招商的優良典範、帶動海線發展。</p> <p>四、文山水資源回收中心 5 月 4 日通水啟用：啟用後每日可處理 2.9 萬噸污水，我們也充分利用空間，在終沉池上方設置籃球、網球場各一，一旁更有親水綠地，這是市府將「鄰避變鄰聚」的成功例子；此外，它還擁有九大指標黃金級綠建築標章，也將在今年代表本府參加公共工程金質獎，請市府同仁全力以赴，讓臺中市民享有優質的生活環境。</p> <p>五、體二用地解套再造，重現「臺中水源地」榮景：「臺中水源地」一詞來自日治時期，是指位於北區與東區交界臺體大周邊具有濃厚的歷史人文特色的區塊。1986 年時，更進一步將雙十路二段、力行路、進德北路、精武路圍起來的</p>		

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>範圍劃定為「體二用地」，計畫面積約 25 公頃。惟公共設施保留地未能完成徵收，影響當地發展，因此我們研議與當地學校(臺體大)結合，搭配雙十流域還原當地歷史特色，藉由整頓體二用地，為舊城的發展增添生命力，打造具歷史人文特色的文教休閒觀光廊帶。</p> <p>六、巧聖仙師魯班公獎開幕：去年市府舉辦全國首創的「巧聖仙師文化祭」獲得廣大回響，今年我們再將原本的 5 大職類增加至 11 項(包括木作、泥作、營建、木雕、漆工藝、漆作裝潢、鐵工銲接、造園景觀、珠寶金銀細工、花藝及竹編)。本次活動高達 300 多人報名，超出預期，此外，也看到各地專業高手齊聚爭奪高達 10 萬元的達人獎金(「木藝大師獎」最高榮譽獎金 50 萬元)。藉由本活動，除了讓更多專業領域與人才被社會看見，本府也正積極爭取 2022 世界設計之都，相信這些活動的舉行，都能為本市累積能量，朝向成為臺灣的創意城市目標，努力邁進。</p>		
06	<p>臺中捷運股份有限公司於今年 1 月成立至今不到半年，今日的報告中提出本市捷運的經營遠景與策略，讓市民充滿期待。臺中，是繼臺北市、新北市、桃園市與高雄市後，第五個擁有捷運的城市，因此以臺灣既有捷運經驗為借鏡，建構符合未來發展趨勢，創新整合營運，並避免重蹈覆轍相同的錯誤，讓市民理解未來願景策略，進而支持市府政策，是相當重要的事。大型建設興建過程中，定有不便之處，忍一時不便，換來未來長</p>	<p>研究發展考核委員會 本府各機關</p>	<p>研究發展考核委員會： 一、經本會請各局處盤點可爭取前瞻基礎建設之結果如下： (一)綠能建設：共有 6 項計畫，總經費 6.13 億元； (二)數位建設：共有 22 項計畫，總經費 25.97 億元； (三)水環境建設：共有 18 項計畫，總經費 321 億元； (四)軌道建設：共有 5 項計畫，若藍線延伸至臺中港採高架化，總經費 1509.8 億元；若藍線延伸至臺中港採地下</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>期的便利，是市府需與市民溝通的重點。目前本市捷運興建工程已由土建進入機電，今年 2 月以「新芽綻放」概念設計的首批電聯車運抵臺中港，看見電聯車市區遊行活動時，民眾的熱烈反應，可見市民對於未來首條捷運的通車充滿期待。另外，近日輿論對於前瞻基礎建設計畫中的軌道建設多所批評，對此，我相當不以為然。包括英國、日本、俄羅斯等先進國家，人口多、運量需求大，均透過供給帶動需求，以軌道運輸作為交通載具，由交通帶動城市的開發。此外，臺中也與臺北及高雄不同，臺中是最需中央政府挹注資源的核心都市。我們擁有廣大腹地，包括市區、山海屯區，以及周邊中彰投苗等縣市，作為中核心都市的能量極大；此外，本市街道與城市發展呈現輻射狀，因此極需透過環狀軌道運輸帶動城市發展，所以我們積極透過中央之前瞻基礎建設計畫，爭取軌道建設預算，大臺中山手線、捷運藍線與捷運綠線延伸彰化等已被納入，軌道運輸將是臺中翻轉的契機。所謂「機會是留給準備好的人」，前瞻基礎建設五大計畫中有許多屬競爭型計畫，尤其是城鄉建設，因此希望本府各局處積極盤點，努力爭取中央資源，擷節市庫支出，將省下之經費挹注其他市政，創造更多市民福祉。以中央前瞻基礎建設中有關運動建設的預算為例，其高達 100 億元，本府教育局及運動局就可以積極爭取，用以打造中部運動園區及本市相關運動設施與建設；此外，也請研考會統籌各局處計畫爭取情形，並將各局處爭取成績納入考核指標，許臺中的市民一個充滿希望的未來。</p>		<p>化，總經費 1544.78 億元；</p> <p>(五)城鄉建設：共有 98 項計畫，總經費 555.38 億元。</p> <p>綜上，目前本府欲爭取前瞻基礎建設共 149 項計畫，總經費約為 2,418.28 億元(藍線延伸至臺中港採高架化)，或總經費約為 2,453.26 億元(藍線延伸至臺中港採地下化)。</p> <p>二、各局處爭取前瞻基礎建設計畫之成果，本會也將依「臺中市政府各機關爭取及執行中央計畫型補助款業務績效考核要點」進行評核，並依評核成績進行獎懲。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
07	<p>今日臺中捷運股份有限公司「臺中捷運未來營運計畫」專案報告裁示如下：</p> <p>一、建立捷運品牌：為在眾多城市的捷運系統彰顯價值，請中捷公司利用故事行銷，甚至吉祥物、制服設計等方式，進行臺中捷運特有品牌形象的營造，並與在地產業及文化結合，打造「臺中捷運故事」；此外，因捷運車站為旅客進出本市之門戶，請規劃 18 座捷運車站為「主題策展空間」，各機關多加利用，讓臺中捷運成為宣傳本市的媒介。</p> <p>二、請善用捷運系統技術，結合中臺灣精密機械相關產業優勢，將所建置的「捷運建築設備資訊系統」(MBIM, Metro Building Information Modeling)，提供相關產業技術服務，以「創意專業服務」建立「臺中捷運品牌」。</p> <p>三、市民卡：為迎合智慧城市發展，以及多功能整合的時代趨勢，本府規劃推出市民卡，除了將結合花博舉辦，提供花博入場優待，也要讓市民卡普及化，提升市民的城市參與感。目前由交通局主責發卡事宜，研考會資訊中心(數位治理局)主責服務整合，未來就市民卡之推廣與經營，也請交通局、捷運公司與研考會資訊中心(數位治理局)密切合作，提供民眾便捷的服務。</p> <p>四、捷運通車後將成為本市新興運具，為期發揮 Mr.B&amp;B 效益，請交通局及中捷公司，針對高鐵、臺鐵、捷運、市區公車及 iBike 等運具，建構複合式公共運輸。另外，中捷亦應提供臺中高鐵站及大慶、松竹臺鐵站等轉乘優惠，透過轉</p>	<p>交通局 建設局 研究發展考核委員會</p>	<p>交通局：</p> <p>一、指示事項第一點及第二點：將依指示，積極辦理。臺中捷運股份有限公司(以下簡稱中捷公司)將陸續推動捷運品牌及故事行銷計畫，結合在地產業與文化建置臺中捷運周邊商品，並依示適時召開跨局處會議，努力創造多元收益，降低市庫負擔。</p> <p>二、市民卡發行與優惠事項：中捷公司已進行票證與票種會議並控管進度流程，未來將全力配合交通局相關時程與方案進行。</p> <p>三、指示事項第四點：</p> <p>(一)目前「高鐵免費轉乘臺中捷運」辦理方案，已列出「臺中捷運各站設置高鐵專用閘門」、「高鐵設置電子票證註記設備，臺中捷運服務臺憑高鐵票兌換單程票」、「高鐵設置單程票兌換機，臺中捷運服務臺憑高鐵票兌換單程票」3 個方案供交通局審議。其他交通運具轉乘優惠，如市區公車、iBike、臺鐵，依交通局計畫(轉乘時間限制、轉乘優惠金額、優惠卡種等)，臺中捷運自動收費系統皆可配合辦理，唯一限制是必須使用電子票證(多卡通、市民卡)。</p> <p>(二)iBike 使用自動化租借管理系統，提供自行車「甲租乙還」的租賃服務，將自行車設定為大眾運輸系統最後一哩的接駁工具，藉此鼓勵更多民眾樂意使用大眾運輸系統，同時達到環保與節能的目的，打造全新的臺中通勤</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>乘的免費搭乘或 1 日票、3 日票等優惠，達到便捷旅客之目的，利用轉乘公共運具將能提升運量，達成綠色交通之願景。</p> <p>五、本市實施公車 10 公里免費政策，已成功讓 105 年捷運搭乘人口成長至 1.35 億人次。未來捷運通車後，如何創造多元營收、致力損益兩平，將是永續經營的重要課題。請中捷公司及交通局妥為研議，適時召開跨局處會議，努力創造收益，降低市庫負擔。</p> <p>六、捷運沿線周邊人本交通之改善：建設局與交通局目前正進行文心路的人行道復舊改善計畫，總經費 6 億元。除了適度拓寬人行道，也請納入自行車道規劃；此外，銜接各捷運場站之人行道，也要併同停車需求一併考量，全力營造文心路的友善人本交通環境。</p> <p>七、運輸業的特性與其他行業不同，不僅日夜都在提供服務，也有突發狀況發生之可能。因此，除了平時需有一套完整訓練措施及訓練考核機制外，也請以北捷及高捷曾發生之突發案件為借鏡，積極研擬相關機制，避免任何可能危害乘客的事件發生。</p> <p>八、捷運場站開發：捷運綠線共有 18 座車站，其中 6 處由市府推動場站開發，期許結合捷運土地開發周邊商業效益，帶動捷運商圈發展。由於這 6 座捷運站，即使於 108 年初勘、履勘完成，仍需至 109 年才能完工，恐怕趕不及試營運時啟用，因此，除請交通局、捷運公司與交通部研議，</p>		<p>文化。藉由 MR B&amp;B，「Metro」捷運加上「Rail」鐵道，普及的「Bus」公車路網，搭配「Bike」公共自行車，透過建構安全、人本、綠色的運輸系統，讓複合式的大眾運輸網得以落實。</p> <p>(三)本府推動公共自行車建置計畫，自 103 年 4 月起，分 7 年逐年編列預算共計 5 億元，截至 105 年止共已編列 1 億 5,500 萬元向微笑單車(股)有限公司購買勞務服務，至今已邁入第 4 個年頭，搭配積極推動「自行車 369 計畫」已獲得初步成果，截至今年 4 月已有 213 處 iBike 租賃站與 6,360 輛公共自行車提供借還車的服務，方便民眾使用，累計租借次數達到 936 萬 3,721 人次，預計今年暑假可突破 1,000 萬人次。</p> <p>(四)本市 iBike 站點目前規劃範圍包括各區機關、學校、公園、綠園道及大眾運輸轉運點等處，今年仍持續規劃擴展既有路網(捷運綠線、綠空廊道、臺中之心等重要交通節點與自行車道路網)，並新增包括指標站點市議會站及其他機關站點，串聯屯區及海線地區，以提升民眾滿意度。</p> <p>四、指示事項第五點：</p> <p>(一)本市公車目前實施刷卡(悠遊卡及一卡通)乘車 10 公里免費，並提供路線轉乘票價優惠，為建構 MR.B&amp;B 複合式公共運輸系統，本局以臺鐵轉乘市區公車為示範計畫，積極向交通部公路總局提案爭取經費，規劃民眾持</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>於 6 站過站不停之情形下，票價部分應如何調整，也請一併考量，以符市民期許。</p>		<p>電子票證搭乘火車後，轉乘本市公車之公車該趟次全程票價免費措施。為強化軌道系統與市區公車轉乘服務機能，未來配合捷運通車，研議捷運與公車票價轉乘優惠機制。</p> <p>(二)本市自 104 年 7 月起實施公車 10 公里免費政策，山、海、屯區許多交通節點往返市中心皆擴大納入免費優惠範圍，照顧各區域民眾乘車需求。現階段每年度編列免費乘車優惠經費，藉由補助乘車票價，降低乘車負擔，吸引民眾搭乘市區公車。104 年總客量 1.33 億人次，經交通部統計，104 年度本運量成長率為六都第一，成效亮眼。105 年總載客量已達 1.35 億人次，目前本局透過路線、班次調整及新闢路線等措施，持續加強公車服務便利性，除使乘車需求穩定成長，更進一步培養民眾使用大眾運輸系統之習慣，為捷運系統創造客源。</p> <p>五、文心路人行道上之自行車道規劃係屬本府建設局權管、施作，另關於銜接各捷運場站之人行道，也要併同停車需求一併考量。</p> <p>六、指示事項第七點：為提升人員應變能力，中捷公司積極研擬營運演練項目，目前模擬演練劇本規劃為七大類，包括天災、行車事故、設備異常、火災、恐攻事件、例行作業及其他事故，羅列 50 項模擬演練項目，透過各項異常情境的模擬組合及人員密集的演練走位，有效訓練人員面對緊急應變之能力，以期大幅降低任何對捷運旅客之危害。</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>借鏡隨機殺人及列車爆炸仿真情境，安排人員即時通報、安撫旅客、疏散旅客、啟動營運中斷接駁、協助警消前進救災及搜證、確認安全無虞後恢復捷運正常運轉，演練劇本分階段設定情境，確保人員可臨危不亂地依程序作業，擔任旅客強而有力的後盾，達到捷運營運安全之認證。</p> <p>七、因應聯開案工程時程未能配合中捷營運，擬定聯開相關車站過站不停，聯開臨近車站之票價如需其他優惠，自動收費系統可透過參數設定基礎票價給予優惠，然自動收費系統基礎票價參數版本有限，建議於營運期間盡量少變更。關於捷運營運初期 6 座共構站過站不停之情形，為符市民期待，擬將檢視票價費率，並提出優惠方案。例如：若乘客抵達站之前一站為共構站別，則調整票價與前一站相同；爾後再加入市民卡或社福卡優惠方案。</p> <p>建設局： 有關臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫沿線人行道拓寬計畫，經 106 年 2 月 18 日本計畫經費爭取協商會議完成後，立即於 106 年 3 月 13 日成立計畫審核平臺小組，同時辦理整體計畫規劃及設計作業，並於 106 年 4 月 12 日專案報告會議決定規劃方針定案，將市長裁示事項說明已納入設計考量，後續分別於 106 年 4 月 28 日、5 月 3 日、5 月 8 日邀集沿線相關設施、管線、計劃單位辦理協調會議(106 年 4 月 29 日起至 106 年 5 月 19 日陸續配合各單位現場場勘)以利基礎調</p>

## 臺中市政府第 294 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 8 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>查及設計完善，將於完成基礎調查及初步設計後，預計於 106 年 5 月底前辦理初步設計資料審查作業，以利後續工程發包事宜。</p> <p>研究發展考核委員會： 有關「市民卡服務平臺建置案」已上網公告，未來系統開發及服務整合會議，將邀交通局與中捷公司一同參與。</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位在座民意代表、里長、公所與市府同仁們大家早，今日市政會議至大里召開，最重要是落實行動市府理念，我們希望能到各區聆聽基層意見，讓市政的服務更貼近人民需求，進而真正縮短城鄉差距、均衡發展。另外，也謝謝周區長的用心，各位桌上擺放的是荔枝蜂蜜杯子蛋糕、荔枝乾紫米糕及禎妃醋，是大里區竹仔坑「社區發展協會」生產的在地特色農特產品，除請各位品嚐，也希望一同行銷大里區的農特產品。大里區的古名是「大里杙」，「杙」指的是綁船的木樁。有句話是這麼說的，「一府、二鹿、三艋舺、四竹塹、五諸羅、六大里杙」，不難想像大里在清代是臺灣第 6 大城市，作為貨運商品重要轉運站，相當熱鬧與繁華。時至今日，臺中市的行政區，除了北屯區、西屯區人口分屬第一、二名外，第三名便是大里區。大里區面積不大，但人口密度高，有近 20 萬居民生活在此，因此如何規劃好的生活機能與建設，是市府要努力的目標。我在競選市長時就思考，縣市合併後臺中市的都市計畫應如何整併，以利整體發展。大里區緊鄰原市區，公共建設、文化、交通等建設已發展至一定規模，因此我們以「屯區市化」作為發展願景，加速推動大里的市政建設，希望進一步締造屬於大里的光榮。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	<p>我先就大里區幾項重要市政建設與規劃簡要說明，交通建設方面：</p> <p>一、「大平霧捷運系統」可行性研究規劃：大里、太平及霧峰</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>地區總人口已超過 46 萬人，考量人口密集地區的大眾運輸需求，經何欣純立委向交通部爭取，加上本府的努力，今年 3 月中央已行文同意補助「大平霧捷運系統」可行性研究經費 780 萬元，屯區捷運計畫正式啟動，可望早日讓軌道運輸進入屯區，帶動地方發展。</p> <p>二、臺 74 主線 STA.34K+600 處新增一組完整匝道：臺 74 線是臺中重要的快速道路，串聯起全市各區。但目前大里溪南側居民僅能行走臺 3 線，透過大里二及霧峰交流道的匝道進出臺 74 線，前後距離長達 6 公里，往來耗時。因此交通局規劃一組南北雙向都可進出的交流道，以解決大里溪以南及霧峰區進入臺 74 線的行車繞行現象。</p> <p>三、大里區草湖地區聯外道路(含 AI-005 延伸)新闢工程：本項共施作兩項工程，包含「大里聯絡道增設平面道路」及，「大里區都市計畫 AI-005(中山路)延伸工程」，均獲內政部營建署核定納入「104-107 生活圈道路交通系統建設計畫」補助辦理，目前正依照規定積極辦理環境影響差異分析。未來興建完成後，將能串聯地區周圍交通，有效分散及疏導臺 3 線及周邊區域車流，提升大里區交通品質。</p>		
03	<p>大里區運動設施及文化影視設施部分：</p> <p>一、大里國民運動中心：大里國民運動中心已經在今年 2 月 7 日召開都審成果報告及細部設計初稿審查會議，目前正進行細部設計，預定今年 12 月開工，可望 108 年 12 月完工。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>二、大康橋計畫：過去由國光橋至積善橋，長約 1 公里的「康橋計畫」整治有成，獲得好評。為能擴大整治範圍，並使康河結合防洪與景觀營造，打造成為一個適合遊憩、休閒及輕艇訓練的場所，我們再提出「大康橋計畫」，規劃的同時，也向經濟部水利署提報 21 億元的建設經費需求。未來如能納入中央前瞻建設計畫水環境建設，不但大里區能多一處結合自行車道、釣魚、輕艇等複合運動的親水環境；怡人的水岸風光，預料更將成為 2018 臺中世界花博的一大亮點。</p> <p>三、纖維工藝博物館：大里的兒童藝術館空有可愛的風車外觀及 4,000 多坪的友善空間，卻無法被有效使用，甚為可惜。我們希望活化空間利用，並且為大里區創造城市亮點，因此規劃將兒藝館轉型為「纖維工藝博物館」，目前已成立籌備處，並以「纖維·時尚·綠工藝」為發展主軸。未來正式營運之後(106 年 10 月至 107 年 9 月將進行全館整修，預計 107 年 10 月正式揭牌)，也可研議與草屯工藝所締結為姊妹館，不僅將是臺灣首座結合纖維工藝與藝術發展的專題博物館，也會成為大里區市民的共同驕傲。</p> <p>四、規劃中臺灣影視基地二期：市府積極發展影視文化產業，已分別規劃在水湳及霧峰，興建中臺灣電影中心及中臺灣影視基地。此外，為了提供更符合劇組的拍攝場地，我們也積極與國防部協商，希望利用大里竹子坑營區打造成為第二期影視基地用地。本計畫已獲得文化部在政策及經費</p>		

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	上的支持，用地部分，市府將持續與國防部溝通協調，共同成就中臺灣電影基地這樁美事。		
04	<p>社會住宅與大里夏田產業園區：</p> <p>一、本府推動 4 年 5,000 戶、8 年 1 萬戶社會住宅計畫，其中自建案件 12 處基地，民間參與 3 處基地；加上豐原火車站後站都更案，及南屯精密機械園區的勞工住宅案，4 年內共可提供 6,658 戶社會住宅存量。其中，位於大里光正段的社會住宅工程，正如火如荼建設中；在今年 2 月底已完成 A、B 棟 3 樓鋼筋綁紮及水電配管，預計明年 107 年 10 月就能完工，提供 201 戶優質好宅。</p> <p>二、大里夏田產業園區(申請設置案)：大里夏田里農田由於受到重金屬污染，雖經本府環保局整治改良，但為避免再發生大規模污染，經市府評估，將該區規劃設置為產業園區，預計開發面積約為 168 公頃，今年 3 月 8 日並已完成發包簽約。本案執行期限為 5 年，未來取得經濟部設置核准、開發完成後，預計可提供約 100 公頃產業用地。</p>	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
05	<p>上週的幾項重要市政活動與亮點，也與大家分享如下：</p> <p>一、為加速臺灣的跨業整合、強化國際競爭力，市府在上週四(5/11)與智慧機械推動辦公室合辦「Mix Taiwan 智慧機械 x 二代思維」品牌論壇，我希望未來，臺灣的製造業不只做代工、單機，而是將智慧機械在臺中以一種新鏈結方式，將產業與在地結合，讓產、官、學、研能夠共同摸索，打</p>	環境保護局 本府各機關	<p>環境保護局：</p> <p>一、臺中市空品狀況：受到氣候、地形等因素影響，越往南 AQI 值越高。臺中市 105 年 AQI 值於 22 行政區中排名第 13(由低至高)，較臺北市為差。另根據 105 年之季節性統計資料顯示，臺中市四季以夏季(5~7 月)空氣品質最佳(AQI 值平均 55.7)，較臺北市佳；春季(2~4 月)、冬季(11</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>造出臺灣的智慧機械之都。</p> <p>二、上週五(5/12)，我也應邀出席「『虛實整合 智慧創新』2017 達梭系統臺灣用戶大會」，市府希望未來能促成雙方進一步的軟硬體合作，將臺中的智慧機械打入國際市場。目前也規劃於 6 月份參加法國巴黎航展，規劃將介紹本市智慧機械與航太推動情形，並與相關廠商簽署合作備忘錄、參訪航太和物聯網等代表性大廠，期盼透過各種交流，深化臺中與法國技術大廠的合作。</p> <p>三、前瞻健康福祉產業創新論壇：臺中擁有豐富的精密機械及生技醫藥資源，為發展生技及健康福祉產業，市府與前瞻社在上週六(5/13)日合辦「2017 前瞻生技健康福祉，提升競爭力」論壇。有超過 700 位產官學研界代表參加，針對「智慧醫療輔具與健康」、「保健醫藥與養生」為主軸展開對談。對臺中來說，我們的優勢在於有智慧機械的基礎，如果將智慧機械、新農業及生醫產業結合，將發揮更大的加乘效應。目前，市府已規劃兩塊與生技醫療相關的創研專區，分別是水滴與豐富專案。而透過舉辦 2018 臺中世界花卉博覽會及 2020 世界蘭展，也能讓臺中的新農業增值，同時提升生技醫療的發展。當天，副總統陳建仁也親自出席。他提到臺中精密機械產業發達，有很好的生活環境，適合發展醫材產業。</p> <p>四、陳副總統出席「前瞻健康福祉產業創新論壇」，致詞時特別肯定市府努力改善空氣品質的努力。我認為臺中與臺北的空氣污染問題不能相提並論，臺北的空氣污染變好的原</p>		<p>~1 月)則為空氣品質較差時期(AQI 值平均 88)，較臺北市差，但仍優於中南部各縣市。</p> <p>二、管制措施：雖然空氣品質數據顯示臺中市空氣品質受到氣候及地形的影響，在特定季節的確比臺北市差，但臺中市打擊空污不遺餘力，推動超過 86 項空污防制政策，更有多項是率先全國，包括鍋爐燃油改燃氣、電力設施加嚴排放標準、營建工地揚塵管制措施等，顯示臺中防制空污工作不遺餘力，摘要說明如下：</p> <p>(一)鍋爐管制：臺中市率先全國於 104 年即啟動汰換鍋爐補助計畫，而臺中市鍋爐加嚴標準也完成法制作業送環保署審議中，預計 106 年中可公告實施(新設鍋爐即須符合)、108 年 1 月 1 日全面啟動，腳步比中央快。104 年補助迄今已有 17 家業者完成天然氣鍋爐的設置，尚有 24 家業者提出申請裝設中，成績全國第一。中央預估 109 年 7 月 1 日起加嚴 6000 座中小型鍋爐排放標準及近期投入預算補助，減少空污排放。</p> <p>(二)電力設施管制：臺中市是最早規劃電力業加嚴標準的縣市，目前也啟動第三次電力業加嚴排放標準的規劃，推動污染源改善及裝設防制設備等。臺中市也於 105 年通過生煤管制自治條例，促使臺中電廠改用高品質生煤，從源頭減少空污，並促使臺中電廠及中龍鋼鐵等進行室內生煤堆置場的興建計畫，是帶動源頭減量的領頭羊。</p> <p>(三)營建工地揚塵管制：中央預計加嚴營建工地及堆置場空</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>因有二，其一為綿密的捷運路網，讓搭乘人口高達 38%，其二則是臺北市的工廠外移，自然空污問題就減少。正因如此，我強烈認為前瞻基礎建設中的軌道建設(捷運、輕軌等)是迫在眉睫，需要中央與地方政府正視的議題，也相信唯有透過軌道運輸，減少汽、機車數量，才是綠色交通的基礎。另外，我們也提出將近 20 項全國首創之環保相關措施，例如生煤管制自治條例、加嚴排放標準、汰換二行程機車補助等，在市府的努力下，臺中的 PM2.5，5 年來也從 35 微克降到去年 22.8 微克，已有明顯改善，未來也會以 15 微克為目標持續改善臺中的空氣。此外，本市空污四成是境內產生，六成是境外污染產生，也因為氣候與地形的關係，造成每年的 10 月至隔年的 4 月空污都比較嚴重，請環保局在作相關政策宣導時，將原因說明清楚，以免招致民眾誤解。</p> <p>五、校園安全是教育的基礎，上週我也前往 3 個學校視察校園環境，分別是東區東峰國中新校舍品德樓落成典禮、大肚區追分國小老舊校舍改善會勘及大里區崇光國小老舊廁所改善工程會勘，市府 8 年 50 億改善老舊校舍政策會持續積極進行，也特別感謝教育部對此編列 3 年 180 億之預算，共同推動老舊校舍改建，讓孩子有更安全優質的學習環境。</p>		<p>污防制，108 年時營建工地的空污防制設施查核符合率由 80% 提升至 90% 以上。臺中市則於 106 年 1 月起，區域開發一級工地符合率由 80% 提升至 85%、二級工地由 50% 提升至 85%，也是率先全國辦理，將配合中央調整目標。</p> <p>三、環保局與新聞局協力加強空污宣導：臺中的努力從各面向同時啟動，也跑在其他縣市之前，但空氣是流通的、也受地形、氣候條件的影響，為使民眾清楚空污形成因子將近 80% 源自於天然地形、季節氣候等先天因素，環保局與新聞局合作透過新媒體、部落客、粉絲專頁等媒體管道，將空污形成完整因素加強宣導民眾周知，讓民眾潛移默化，扭轉空污僅由於重工業開發、汽機車排放廢氣所導致的刻板印象。環保局與新聞局目前已協力規劃 22 項亮點議題宣傳策略，後續將持續提供新聞局相關新聞稿、照片及影片，以利安排適當時機加強宣傳民眾周知，透過淺顯易懂、生動有趣的懶人包、圖表、比喻用語及故事行銷，教導民眾正確空污知識與觀念，邀請民眾抗空汙從自身做起，並透過網路等各種媒體管道，強化宣傳效果。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
06	大平霧地區是銜接臺中與南投的重要樞紐，但過去數十年來，	本府各機關	本府各機關：

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>大里地區一直循著衛星城鎮的脈絡發展，並未進行妥善的空間規劃，導致整體結構零散、道路系統規劃不良，違章工廠與違建遍布。如今，大里地區人口高度成長，產(工)業發展空間也趨近飽和，都市建設亟需跟上地方需求的腳步。為達成真正的屯區市區化，我再次提醒各局處要掌握兩大重點，第一，讓屯區的公共建設與生活服務(包括道路系統、水利工程、資通建設等等)有市區的水準；第二，建構完善的交通運輸網絡，因為交通是影響都市計畫的重要變數，讓人、物流的輸送暢行無阻，是進步城市的象徵。我們以新的思維定位大里區，不論產業需要，還是地方使用需求，交通建設都是解決城市發展瓶頸的第一步，因此，向中央爭取前瞻基礎建設計劃相當重要，除「大臺中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠線延伸彰化」等軌道建設均獲行政院核定，其他包括生活圈 74 號道路北環連接道路，國道 4 路豐原到潭子等重大交通建設共約 300 億元預算，也獲行政院核定納入。尤其，產業也是我們政策核心，針對用地取得、人才培育等市府亦有一完整規劃，能將產業做到轉型升級，提升設備、勞工工作環境與權益，才會吸引人才，發展中小企業第二個春天，吸引更多人才來臺中。依據都發局規劃，未來的北大里將以行政樞紐為發展核心，南大里則以創研產業為發展核心，透過軟體園區再改造計劃，解決資源設施不足的問題，結合交通運輸系統擴散至周邊，乃至整個大平霧地區，強化地方生活圈。</p>		<p>遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
07	<p>針對都市發展局「大里區整體發展規劃案」專案報告裁示如下：</p> <p>一、南大里的「臺中軟體園區」並非名實相符，加上面積僅有 4.96 公頃，實有待加強。因此，請經發局思考策進，研議規劃中軟二期以擴大周邊腹地，及周邊產業園區的轉型。此外，因應智慧機械發展需求，我們積極進行人才培育，請經發局、教育局、勞工局善加利用南臺中的大學，如勤益科大、中興大學、修平科技大學等，共同規劃完善計畫為臺中的人才留住而努力。</p> <p>二、影視產業的發展已臻成熟，亞洲各國早紛紛投入資源建置專業片場。為籌設中臺灣影視基地第二期，請新聞局積極爭取國防部釋出大里竹子坑營區用地，或協調市府成功嶺土地進行交換(軍營遷至成功嶺)，以打造國家級影視實拍基地，為影視製作團隊提供完善且專業之服務。</p> <p>三、大里運動公園的運動步道整體規劃(包括內部運動場、纖維工藝博物館、國光里活動中心、國民運動中心以及外部人行道)應與未來聯合行政區域(公 1 用地)整體設計及串連，呈現方法請建設局再加以整理，以利未來向地方說明。另外，由於 2019 東亞青奧已將自由車列入比賽項目，為打造自行車城市，也請觀旅局將大康橋計畫河岸水道打造為自行車道，串連附近車道，營造優質自行車騎乘環境。</p> <p>四、為整體規劃公共設施，並創造市民福祉，請社會局盤點大里區活動中心等場館設施，以利長照據點深入社區、甚至每一里，讓活動中心成為長照據點之前哨站，提供市民優</p>	<p>教育局 經濟發展局 勞工局 新聞局 建設局 觀光旅遊局 社會局 民政局 都市發展局</p>	<p>教育局：</p> <p>一、本局配合教育部技職再造計畫積極推動市立高職精進發展及設備更新，並與本府經發局、勞工局、農業局、文化局、社會局等局處合作推動青年希望工程，為提供臺中青年在地就學、就業優質生活環境齊盡心力。</p> <p>二、本局業於 105 年度設置產學訓用人才培育資訊管理系統平臺及產學媒合中心，擔任產學訓用媒合窗口，藉由一條龍的方式，從國中技藝教育課程銜接高級中等學校多元入學及未來高等教育人才培育，整合學校資源及在地產業人才需求。辦理情形如下：</p> <p>(一)辦理多場產學媒合會議，105 年在自行車、工具機、冷凍空調、農業、觀光產業方面共計推動 6 所科技大學、15 所高級中等學校與 50 家業者簽署合作意向書，106 年持續推動產學合作。</p> <p>(二)104、105 學年度成功媒合東勢高工與臺灣行動菩薩助學協會開辦「發願成才-裝潢人力班」培育臺中木藝師，妝點城市風貌。</p> <p>(三)105 學年度於新社高中增設園藝科及農場經營科，成功媒合新社高中與行政院農委會種苗改良繁殖場簽署合作備忘錄，並邀請當地農業代表、大學進行產官學對談，落實學用合一目標。</p> <p>(四)106 學年度核定臺中高工辦理冷凍空調技術科試辦契合式人才培訓產學專班、大甲高工辦理自行車/智慧工具</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>質社會福利服務。</p> <p>五、大里與太平交界處(約 19 甲地區、仁化路一帶)部分土地明顯荒蕪，包括墓地、已禁葬土地與農地等充斥違建與違章工廠，雖有私人土地，市府也應主動提出方案，引導、協助其改善，請都發局統籌相關單位加以研議。</p>		<p>機產學契合式人才培育專班，培育務實致用人才。</p> <p>(五)106 學年度有沙鹿高工、大甲高工、霧峰農工、臺中高工、新民高中、嘉陽高中等校與勤益科大、朝陽科大、虎尾科大、萬能科大等大學合作辦理產業精密機械專班、生產製造與管理專班、微電子控制專班、紡織纖維科技專班、精密機械專班、工業工程與設備管理專班、航空維修專班等產學攜手專班，共同培育學用合一人才。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、針對臺中軟體園區周邊產業轉型乙節，將納入本局辦理「大里夏田產業園區委託申請設置案」規劃評估。</p> <p>二、有關大里與太平交界處，目前由本府都發局於臺中市區域計畫(草案)規劃 19 甲與塗城之新訂擴大都市計畫(產業型)，面積約為 35.81 公頃，以作為未來本市產業之儲備用地。</p> <p>三、為有效管理未登記工廠與維護環境品質，本府秉持「輔導登記、要求改善、嚴格稽查」等原則辦理未登記工廠稽查及輔導事宜，如有涉及影響公安、高度污染、104 年 1 月 1 日後新建違章工廠及多次違規者，將優先納入本府未登記工廠聯合加強矯正小組稽查，以維護本市農業生產環境。</p> <p>四、有關因應智慧機械發展需求與大學合作人才培育方面：</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>(一)市府與中科管理局合作提案申請科發基金預算支持作為推動強化研發能量，推動前瞻性技術之產學合作，本項將搭配市府預算及技職院校鏈結共同推動，一年將有 1 億 1200 萬元總經費，補助對象為臺中市企業(含中科內企業)。</p> <p>(二)工研院已捐贈所研發機聯網軟體(VMX)給學校，可作為教育訓練及人才培育之用並規劃在精密科技園區建立示範工廠，可讓本軟體實際應用。</p> <p>(三)未來將在水湳經貿園區建構智慧機械大學聯盟，帶動企業支持大學推動創新研發及育成，發展智慧機械及航太產業。</p> <p>勞工局：            針對因應智慧機械發展需求，人才的養成將是帶動整體產業升級的重要關鍵，勞工未來必須熟稔資通訊科技或是智慧化生產設備，同時了解未來產業的市場變化，因此本局規劃作法如下：            一、本年度以中臺灣之精密機械加工產業、工具機產業等產業聚落為核心，與產、官、學、研合作進行評估，盤點創新人才培育資源，且將結合本市具規模與發展潛力的事業單位、相關公協會及中興大學、勤益科技大學等有機械相關科系之大專校院進行訪談、調查產業創新人才需求，研提創新人才培育與能力提升發展方案，並就渠等產業之本國勞工、學生與外籍勞工規劃辦理創新培育與能力提升課</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>程，建構系統化人才培育模式，以協助產業升級與轉型，逐步邁向智慧機械產業。</p> <p>二、本局亦因應產業 4.0 旗艦計畫及智慧機械發展人力需求，本年度職前訓練委託中興大學辦理創意行動 APP 設計開發實務班、物聯網平臺開發應用人才培訓班及雲端電子商務平臺與資料庫整合應用班，另規劃開辦工業產品設計與 3D 快速原型實作班、行動裝置網站設計實務班及智慧型自動控制設計班等課程培養待業民眾就業能力，以接軌大臺中地區智慧機械發展產業趨勢及人力需求。</p> <p>三、另為提升在職勞工因應智慧機械發展職場技能，本局勞工大學本年度亦已委託中興大學及修平科技大學規劃辦理包含產業發展與技術升級及工業專業技術課程，以強化人才培育，提升勞工軟實力。</p> <p>新聞局： 為推動「國家級影視實拍基地」計畫，本局持續積極爭取國防部釋出大里竹子坑營區用地，並以成功嶺用地做為備案，106 年 5 月 9 日提供何欣純立法委員國會質詢參考資料，以本府爭取國防部釋出相關用地；另 106 年 5 月 12 日由何欣純立法委員協助邀集國防部陸軍參謀長白捷隆以及軍備局副局長張忠誠等人召開協調會議，5 月 15 日何委員辦公室函發會議紀錄並請國防部軍備局及陸軍司令部以多元戰略思維，積極針對臺中市營區整併檢討做出具體規劃，並於 1 個月內提出竹子坑營區</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>用地釋出之可行性評估，本案後續將持續追蹤相關辦理情形並積極爭取，俾利計畫推動。</p> <p>建設局：</p> <p>一、「大里運動公園」既有籃球場、田徑場、纖維工藝博物館(修繕作業中)、國光里活動中心、大里運動中心(預計興建)等相關硬體設施，因主管機關不同，造成各建築物出入口各自分立，內部步道不相通，公園內部空間破碎，且未來公園用地(公一)規劃聯合行政中心需與本公園串連。爰此，「國民運動中心」規設團隊針對本案全區步道及入口廣場景觀等系統作整合性初步規劃，將活動中心、纖維工藝博物館及大里運動中心步道系統整合串聯，將外圍環狀人行步道重新整理改善，並置入照明計畫營造城市光廊意象。已於 106 年 5 月 1 日召開「大里運動公園環境景觀及運動步道整體規劃」簡報會議中獲得市長同意按此方向持續推動。</p> <p>二、全區改善工程採一期方式處理，所需經費概估計新臺幣 5,800 萬元(規劃設計監造費約新臺幣 452 萬元、發包工程費約新臺幣 5,152 萬元、其他間接工程費概估計新臺幣 196 萬元)，將俟確定經費預算來源後辦理後續事宜，預計規劃設計 196 工作日，施工工期 308 工作日。</p> <p>觀光旅遊局：</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>大康橋計畫目前由都市發展局辦理用地編更，107 年度由經濟部水利署第三河川局辦理用地取得事宜，本局後續將配合水利局河岸整體景觀規劃一併規劃建置自行車道，完成後將可自中興大學後方串連至既有旱溪自行車道。</p> <p>社會局：            本局業已盤點大里區轄內所有活動中心資料，另為配合中央長照 2.0 推動社區整體照顧服務體系之規劃，未來將於大甲區佈建 1A(社區整合型服務中心)-5B(複合型服務中心)-9C(巷弄長照站)，其中除了 A 級與 B 級單位皆是現行已依相關法規提供長照服務之單位外，C 級則屬新型服務據點，以廣佈為原則，並鼓勵社區照顧關懷據點轉型增加「照顧服務」之功能，以及社區發展協會、村(里)辦公室、老人服務中心等單位成立，充實初級預防照顧服務，提供短時數照顧、營養餐飲以及預防失能或延緩失能惡化等服務。惟因中央規定 A 級需為區域內同時辦理日間照顧及居家服務之單位，而大里區目前尚無符合上述資格條件者，故現階段未能向中央提報籌組長照 ABC 服務計畫。未來本局將培力在地長照服務提供單位符合 A 級資格，並結合在地各服務單位利用適當的場館設施作為長照服務據點，俾提供民眾更具可近性之長照服務。</p> <p>民政局：            一、經查，相關資料應位址於新仁路一段週邊土地。有關大里</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>區土地劃屬為非都市計畫土地；太平區第二公墓則為都市計畫土地範圍內，合先陳明。</p> <p>二、大里區 19 甲墳墓週邊現況：墳墓區散落於大里區公教段 232、232-3、232-4、235 及 236 等私人土地上，並設有圍籬阻隔進入。目視有土葬墳墓區，有些墓碑已經敲打，有遷葬起掘行為。</p> <p>三、私人地主主張土地上墳墓為「無權占有」，並自行設立公告牌要求墓主遷葬，逾期未遷葬者，將視為無主墳墓進行土地整理及清除占用物。(本局生命禮儀管理處對於私人土地墳墓處理方式：私人土地上遷葬事宜係屬私權爭執，非「殯葬管理條例」公告遷葬所規範，當事人應循法院訴訟排除侵害。如經查明確為無主墳墓，因無訴求對象，致無法訴請法院審理，基於解決問題及考量便民原則，本處得核發相關證明，僅供民眾起掘後存放於骨灰(骸)存放設施使用，其私權爭執則應由地主自負責任。)</p> <p>四、至若本府都發局針對旨揭土地有辦理都市重劃或土地徵收等需要，立於需地機關編列遷葬預算後，本處將依據本市殯葬管理自治條例第 31 條之規定，配合辦理遷葬事宜。</p> <p>五、太平區第二公墓現址約佔地三甲，尚未全面禁葬(太平區公所早期僅針對永成北路 66 巷 30 弄右側墓區辦理禁葬)。經巡墓人員表示，總墓基數約能容納為 1,200 門，惟目前使用量約為 300 至 400 門。本處擬於 6 月中旬邀集相關單位會勘，待凝聚地方共識後即辦理公告禁葬。</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>都市發展局：</p> <p>一、為解決大里、太平區未登記工廠問題，臺中市區域計畫(草案)(內政部區域計畫委員會審議中)已配合規劃中之產業園區劃設一處設施型分區(太平產業園區)，以及一處產業型新訂或擴大大里塗城都市計畫區，以輔導本區未登記工廠遷移進駐，透過集中管理降低對於周邊環境負面外部性影響，以及提升整體產業聚集經濟效益，並達到維護周邊優良農地之目的。</p> <p>二、有關大里與太平交界處(約 19 甲地區，仁化路一帶)涉違建查處部分，將俟各目的事業主管機關研議方案或計畫，配合其期程辦理。</p> <p>三、查大里與太平交界處之 19 甲地區、仁化路兩側第三公墓等土地非屬「都市計畫範圍之土地」，本局將邀集民政局、經濟發展局、地政局、大里區公所等相關單位加以研議；其屬公有地部分再加以研析是否有其他活化改善計畫。</p>
08	<p>母親節前夕，霧峰區績優清潔隊員王俊昇遭酒駕追撞，我感到十分痛心，待會會議結束後，也將前往醫院探視，盡力提供家屬協助。針對這起事件，市府除已於第一時間成立緊急應變關懷小組，每日關懷最新狀況，也協助家屬申請社會救助金，並與肇事者洽談理賠事宜，持續提供相關協助，希望幫助隊員及家屬度過難關。酒駕害人害己，常常造成超過兩個家庭的破</p>	警察局	<p>警察局：</p> <p>一、本局每月規劃 6 次以上專案勤務，更律定各分局依據轄區特性，每週另規劃 1 次以上取締酒駕勤務，加強酒駕執法及各項勤務作為，並本於宣導與取締並重原則，賡續要求各分局落實執行「斷源專案」，針對轄區易酒駕違規及肇事時段、路段，提升執法密度及強度，並藉由各項集會活</p>

## 臺中市政府第 295 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 15 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>碎，因此我們積極取締酒駕，去年的取締酒駕成效，臺中為六都最佳，今年 1-3 月酒駕傷亡人數 222 人，比起去年同期 339 人下降許多，希望未來能杜絕酒駕事件，請警察局持續加強取締酒駕、嚴格執法，保障民眾安全。</p>		<p>動，持續加強防制酒駕宣導，推廣「酒前不開車，開車不喝酒」、「代客叫車、駕駛活動」及「指定駕駛活動」等觀念。</p> <p>二、統計本局 106 年 1 月至 4 月取締酒後駕車 4,232 件、移送 2,195 人，將持續加強取締酒後駕車執法勤務強化「酒駕零容忍」政策，針對易發生酒後駕車之熱點編排勤務嚴格執法，杜絕駕駛人僥倖心理，以收防制成效。</p> <p>三、為宣示警察強力執法決心，除由各分局同步實施分散式或封閉式路檢等專案勤務外，並由員警於各式的攻勢勤務中，以不定時、不定點的機動攔查方式，且分析近日酒駕肇事案件多於日間發生，已請各分局於日間規劃路檢勤務，並將發生酒駕肇事死亡案件之路段列入取締酒後駕車專案勤務執行路檢，以收嚇阻成效、杜絕酒駕歪風。</p>
09	<p>市議員林碧秀、張芬郁、李天生今日也應邀出席市政會議，一同關切地方發展，除了感謝各議員肯定市府團隊在大里區建設的用心之外，未來針對大里公一周邊整體開發、臺 74 線於大里新增完整匝道、擴大大里都市計劃等問題，也請各位持續努力，逐步解決相關問題，促進大里區的發展及市民福祉。</p>	本府各機關	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	<p>各位同仁早安!毒品害人不淺，常造成人民與社會危害，因此自蔡英文總統上任後，積極打擊毒品。日前行政院林全院長曾提出四年百億強力反毒政策。我們也積極配合中央，在市府同仁努力下，打擊毒品績效卓著，去年加強查緝新興毒品、推動「護少專案」，績效創下歷年來最高，獲警政署評為六都第一名，證明本市對緝毒、反毒之努力與決心，能有這樣的好成績，本市警察同仁的努力，功不可沒。有關本市霧峰警分局偵查隊前年跨區到竹北查緝販毒集團，負責第一線攻堅的小隊長何永超，遭對方以改造滾輪霰彈槍擊中右手臂及右膝，至今手臂還有 5 顆未清除的鉛彈丸，去年初市警局以「特殊功績」報請敘獎，認為應予以破格晉升，遭警政署以「未居首功」駁回，我對此相當遺憾。查緝毒品之成績，是基層員警冒險犯難、衝鋒陷陣，甚至在身上留下永久彈痕所換來的，我們不能抹煞基層同仁的努力，因此，除了請警察局積極將此案件各項證據與資料補齊，由於警政署的「特殊功績陞職審議會」僅做書面審查，也在此呼籲警政署應召開第二次會議，甚至有必要時由警察局長親自率領同仁至警政署說明，給予何小隊長應有的獎勵與肯定，如此才能鼓舞警察同仁士氣，一同打造本市更安全、宜居的環境。</p>	<p>警察局 本府各機關</p>	<p>警察局： 一、本局對小隊長何永超破獲洪○修販毒集團案件自始即十分支持與重視，於該案破獲後，即請刑事警察大隊與霧峰分局共同整備資料，全案並於 105 年 7 月 22 日以何小隊長特殊功績陞職陳報內政部警政署(下稱警政署)核辦，復於同年 10 月 21 日再函報該署補充相關佐證資料。 二、全案經警政署於 106 年 5 月 15 日召開「特殊功績陞職審議會第 84 次會議」，由該署周副署長主持並召集相關委員共 11 名，就本案進行審查及討論，當日並請小隊長何永超及本局陳副局長率人事室主任及相關人員列席，惟未獲與會委員認同。 三、基於維護同仁權益，本案業經局長指示於 106 年 5 月 23 日由陳副局長召集刑事警察大隊、法制室、人事室主管及小隊長何永超、時任霧峰分局偵查隊隊長陳春安等人，就上開委員會審議「居首功」一節逐一討論，共同研商資料整備方向，蒐集相關資料補充，近日內再度函報該署重新審議，期能改變該審議委員會立場，同意何小隊長特殊功績陞職案，以肯定其為治安打拚之努力及貢獻。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p>
02	<p>臺中最美的風景是人，市府計畫以三個步驟來實現「志工首都」</p>	<p>本府各機關</p>	<p>本府各機關：</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>願景。首先，整修中的臺中圖書館精武分館，將在明年 1 月以「非營利組織(NPO)培力實驗專區」的嶄新面貌，和大家見面。其次，我們也將改建美村路上的聯勤招待所成為非營利組織與志工發展中心，未來也會積極與中央一同在霧峰打造國際非政府組織(INGO)中心，整合國內外志工資源，讓公民社會與民間力量能充分發揮。此外，本市的志工人數已接近十萬人。上個星期六(5 月 20 日)，我特地前往麗寶樂園參加「『志工首都·花現臺中』志願服務宣導活動」，對於許多市民熱情的回應，我非常感動。畢竟，「人」才是影響這座城市活動成敗的重要關鍵。市府目前正如火如荼地籌備 2018 臺中世界花博，除了展館、園區以及各項軟硬體的建置工作之外，我們要讓蒞臨本市的嘉賓們，感受到臺中市是座有溫度的城市，請各局處努力邀請市民朋友一同加入志工行列，共同打造臺中成為志工首都模範城，也讓世界看見臺中的熱情。</p>		遵照辦理。
03	<p>接下來，也與大家分享上週的重要活動與施政亮點：</p> <p>一、明年是花博年，因此市府各局處大型活動，積極與花博鏈結。文化局於上週辦理「2017 巧聖仙師文化祭—花現臺中生活工藝展」，以「花食器、花用器、花茶器、花玩器」為四大展覽主題，展出產學成果作品。除了臺中花博，明年本市也將主辦臺灣設計展，鼓勵市民一同投入設計的行列，打造本市成為「文化」立市的創意城市、生活首都！</p> <p>二、一座偉大的城市都應該有一座偉大的建築，國家歌劇院不</p>	<p>本府各機關</p> <p>  民政局</p> <p>  交通局</p> <p>  運動局</p> <p>  觀光旅遊局</p> <p>  文化局</p>	<p>本府各機關：</p> <p>遵照辦理。</p> <p>  民政局：</p> <p>為利環法單站業餘挑戰賽順利舉行，本局將依示與相關局處共同合作，並配合林副市長指示辦理。</p> <p>  交通局：</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>僅是國家級藝術殿堂，也是臺中成為偉大城市的象徵。市府與 Discovery 頻道合作，歷經 8 年拍攝完成「建築奇觀：臺中國家歌劇院」紀錄片，見證臺日建築團隊完成「不可能的建築」，將於 5 月 28 日晚間 9 時全臺首播，並陸續於亞洲各區播放，未來市府將利用這座國際級殿堂，引進更多表演團體，讓更多人欣賞臺中獨有的涵洞美聲。</p> <p>三、梧棲觀光漁港旁，過去原規劃興建一座白海豚生態館，但白海豚屬於保育類動物，不應展示活體，因此引發外界質疑，擔心淪為「沒有白海豚的蚊子館」。我們上任後，重新檢討定位為「海洋生態館」，加大場館面積，並在入口打造水母水族館，呈現在地豐富的生態資源。目前臺中海洋生態館已於 5 月 16 日上梁，預計明年 3 月完工。未來在海洋生態館完工後，將透過周邊路網及綠色運具，串聯高美濕地、梧棲漁港及濱海自行車道，形成海線生態教育觀光路線，帶動海線繁榮發展。</p> <p>四、臺中擁有好山、好水、好天氣，更是世界自行車第一大品牌捷安特的生產基地。這樣的好環境，日前吸引了擁有百年以上歷史的「環法自行車賽」(Tour de France)青睞，今年首度在臺灣舉辦「單站業餘挑戰賽」(L'Etape du tour)，規劃 9 月 17 日從臺中麗寶樂園出發。「環法單站業餘挑戰賽」向來有世界三大運動盛事之一的稱號，此次能夠從臺灣的中心點-臺中出發，除了感到無比榮耀，由於路線包含南投及苗栗，也可說是區域治理的一環，透過賽事舉</p>		<p>有關「2017 L'ÉTAPE TAIÏWAN 環法單站業餘挑戰賽」活動，訂於 106 年 9 月 17 日假本市麗寶樂園出發，路線行經臺中、苗栗、南投，本局將全力輔導主辦單位撰寫交通維持計畫並依規審查，俾利活動順遂進行。</p> <p>運動局： 有關「第一屆 L'ÉTAPE TAIÏWAN 環法單站業餘挑戰賽」辦理進度如下： 一、本案業於 5 月 22 日中市運競字第 1060005978 號函轉交通局辦理交通維持審查在案，預計近期內完成交通維持計畫修訂並提送交通維持審查會。 二、有關該活動報名乙節，經查該協會尚未通過交通維持審查，本案將請主辦單位延緩報名時間，俟後續交通、救護、警衛消及人員配置等相關完備後再行開放報名作業以維參賽選手權益。 三、本案預計(暫)於 106 年 6 月上旬進行現地會勘，屆時將邀請該協會、苗栗縣政府及南投縣政府代表一同研商以利提送中彰投苗治理平臺討論。</p> <p>觀光旅遊局： 有關「第一屆 L'ÉTAPE TAIÏWAN 環法單站業餘挑戰賽」，本局將配合規劃相關旅遊行程，使貴賓、參賽者及媒體體驗臺中之美，並協助相關旅遊配套措施。</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>辦，不僅行銷臺中景點，讓臺灣邁向國際，未來倘能持續舉辦，相信效益絕不亞於其他國際級活動；為使賽事如期、如質順利完成，除請林陵三副市長統籌本案，加強運動局、交通局、觀旅局、文化局、民政局共同合作，並進行跨縣市溝通外，未來也請運動局研議提請交通部觀光局將之認定為國家級活動，全力提升臺中在國際媒體之能見度。</p> <p>五、臺中的農產品與農產加工品，向來深具競爭力，為更多元拓展本市農特產品國內行銷通路，農業局輔導保證責任中都農業生產合作社，自 5 月 16 日起至 5 月 28 日止在太平洋 SOGO 百貨臺北店忠孝館舉行「臺中市在地優良農產暨食品夏季展銷活動」，展出包括臺中契作非基改大豆、大甲芋頭、蜂華蜂蜜等 60 攤產品，成功打響臺中優質農特品名號。此外，為配合中央新南向政策，本府與臺灣清真產業品質保證推廣協會(THIDA)合作，於 5 月 17 日舉辦「清真驗證說明會」，輔導農民、農會、合作社等申請清真認證，可望將臺中優質農產推廣至更多穆斯林國家，為本市農民盡一份心力。</p>		<p>文化局： 本局將依林副市長陵三指示，配合宣傳及相關工作事項。</p>
04	<p>路平、燈亮、水溝通，不僅是基本民生需求，也是城市生活品質的重要指標，更是驗證城市施政成效的重要項目。我期許於明年花博舉辦前，能完成城市改造運動，尤其是最貼近日常生活之路平、燈亮、水溝通，逐步落實宜居城市的願景。我上任</p>	<p>本府各機關 各區公所</p>	<p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>各區公所：</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>時曾做十大臺中市民怨調查，交通問題幾乎佔了一半，在市府團隊的努力下，近期的民調數據，已由批評聲浪轉為肯定聲音，未來我們也將全力做好路平、燈亮、水溝通的基本建設。除了建設局持續推動「4 年 500 公里路平」，市府也陸續在山海屯各地區安裝超過千盞路燈；此外，水利局及環保局也積極挹注經費，暢通水溝。有鑑於此，市府各機關跨單位協調至為重要，尤其現今處於資訊爆炸時代，每個人都可以是媒體傳播者，只要一個畫面、一段影片上傳網路，就能產生相當大的迴響；因此，區長的角色非常重要，必須苦民所苦、急民所急，並隨時針對問題，設立即時回應機制，加強溝通速度，摒除本位主義，方能解決市民的問題。</p>		<p>遵照辦理。</p>
05	<p>今日建設局、水利局、環保局、研考會「路平、燈亮、水溝通成果報告」裁示如下，首先有關「路平」部分：</p> <p>一、烏日高鐵特定區內的三榮路在臺灣省政府時代開闢，當時將道路中央分隔綠帶劃為公園用地，並設置植草磚，惟磚面長期被車輛輾壓而破裂，常因此發生交通事故。因此請建設局研議根本解決之道，還給市民安全的交通環境。</p> <p>二、建置公共管線資料庫的預算應由中央編列，才能全國一體適用，一次解決問題。因此，請建設局研擬說帖，我將於立法院審查總預算時，請本市友好立委提請經濟部要求臺電、臺水、瓦斯公司編列適當經費，解決問題。</p> <p>三、本市的公共設施立體管線資料庫及管理系統應加速建置，</p>	<p>建設局 本府各機關 水利局 經濟發展局 各區公所 都市發展局</p>	<p>建設局：</p> <p>一、經查烏日區三榮路一、二段道路中央分隔島設置植草磚，其土地使用分區為綠帶，用意為道路分隔設施，非供車輛及機車通行之範圍，為將植草磚改為柏油鋪面，本府都發局正加速通盤檢討將規劃綠帶變更為道路用地，希望最快在今年底前報內政部審議，後續俟變更完成後，本局將依規定檢討改善。目前為確保行車安全，本局將進行分隔島設置及綠美化植栽工程，阻隔車輛進入，以達交通安全及市容美化之效益。</p> <p>二、有關指示事項第二點，擬依市長指示簽請說帖俾利經濟部要求各國營事業單位編列公共管線資料庫預算辦理。</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>請建設局掌握營建署對前瞻基礎建設之城鄉建設(提升道路品質計畫)所規劃的評比內容，爭取資源挹注，儘速完成管線設施及道路資料 3D 化，以有效減少施工問題及縮短災害急難救助的作業時間。至於，營建署已規劃於 109 年以前完成圖資補正，為加速建置及成為全國典範，也請建設局加強督導各管線單位，於 107 年前完成管線設施圖資補正。</p> <p>四、另外，基於「使用者付費」理念，也應致力外部成本內部化，由挖補相關單位承擔成本，時程不急者就配合統一挖補時程，除了能促使挖補單位提早規劃，也能從根源處減少挖補申請案件，因此請建設局朝向減少挖補頻率至二分之一為長期目標，全力落實外部成本內部化。</p> <p>五、政策宣傳有助減少重大工程施工時之民怨，以路平為例，市府進行路平施工時，可與周邊建商協調，透過縝密規劃妥善對外說明，讓市民瞭解。因此，請各單位施工時，適時通知附近店家、鄰長、里長等，讓市民對此能充分理解，進而支持市府政策。</p> <p>六、請建設局推動路平專案，除了確保委辦廠商依約、依規執行，及督促做好事前規劃及品質管理外，在施工過程中，更應確實監督，包括瀝青混凝土厚度、平坦度及瀝青鋪設後靜置時間等，確保施工品質。</p> <p>七、針對近幾個月發生挖斷瓦斯管線之工安事件，除請水利局應對外界說明，經發局也要加強督導相關事業管線單位配</p>		<p>三、依 106 年 5 月 3 日臺中市公共設施管線資料庫建置更新計畫會議結論請各管線機關(構)依本市道路挖掘管理自治條例與圖資管理要點，落實權管圖資正確性，並於 107 年 11 月 30 日前完成管線設施圖資補正，屆期未完成或未依規定辦理者，將依「臺中市道路挖掘管理自治條例」第 35 條、37 條，處以罰款 3 至 10 萬元及按次處罰辦理。期間本局將持續爭取中央預算辦理公共設施管線計畫，並落實圖資及挖掘施工等道路挖掘管理，持續稽催各管線機關(構)並審核所提報之資料。</p> <p>四、本局自 104 年 10 月 26 日恢復全國唯一代辦管線統一挖補工程，將臺電、自來水、電信、瓦斯及聯挖等標的，各標的將土木部分及管線接管統一辦理發包作業，已致力外部成本內部化，由挖補相關單位承擔成本，未來將致力於各案件控管，以落實減少路面開挖次數之精神，提升道路品質。</p> <p>五、本局於施工前及施工期間為使市民充分了解本府重大工程內容及影響程度，以發布新聞稿、第四臺跑馬燈及警廣聯播等媒體方式，並發放、張貼施工宣導單及柔性告示牌等現場公告，以宣達市府政策。</p> <p>六、有關路平專案工程施工，將落實執行路平的「十大要領」的施工步驟，嚴格執行道路三級品管，以期要讓本市的道路做到最好。</p> <p>七、有關指示事項第七點，擬依 106 年 5 月 3 日臺中市公共設</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>合搶修需求，並全面檢視開關閥設置之妥適性，另外，建設局等相關局處也請研議建立委外施工 SOP，並由專責人員督導，杜絕類似事件再次發生。</p> <p>八、道路詳細資訊(人行道、側溝、分隔島及車道數等)，是作為改善公路系統行車安全、服務品質重要參考資料。請建設局爭取中央協助，進行臺中市道路普查建檔及管理系統建置，改善道路定位不明問題，妥善分配養護經費。</p> <p>九、為確實達到減少道路重複挖掘，請建設局研議規劃於人行道下方施設供給管，以容納各管線單位供給用戶之電纜溝及纜線管路等管線，並積極向中央爭取協助，未來配合人行道改善作業分期建置。</p> <p>十、本市逐步推動管線統一挖補(原市 8 區及大里、太平)制度，已有效降低路平後道路開挖的次數，惟仍有零星偷挖補事件，因此請建設局針對偷挖補事件嚴查、重罰，甚至涉及公共危險刑責時，以刑法規定處置。</p> <p>十一、道路重新鋪築後，除了管控巡查，也請建設局及各區公所強化各級道路巡查修補作業，並與坑洞修補機制連結，才能適時對道路破損進行修復，並立即排除危害因素，確保道路服務品質與行車安全。</p> <p>十二、民眾陳情路不平前十大路段主要原因，與本府重大工程實施相關，如捷運工程、十四期重劃區、污水下水道工程等路段。請建設局就周邊因辦理重大工程而暫緩實施路平之路段適時發布新聞稿，以減少民怨。而且，陳情</p>		<p>施管線資料庫建置更新計畫會議結論，請各施工單位辦理管線埋設相關工程時，將試挖及非破壞性檢測費用納入工程預算，以杜絕類似事件再次發生。</p> <p>八、本局針對臺中市道路普查建檔及管線管理系統建置經費，將提報行政院前瞻計畫爭取經費。</p> <p>九、本局已研議規劃於人行道下方施設供給管，以容納各管線單位供給用戶之電纜溝及纜線管路等管線，並於前瞻計畫中積極爭取。</p> <p>十、本局自 104 年度 6 月起，針對道路偷挖補事件及交通安全維持等辦理「道路違規施工暨交通維持與安全」聯合稽查，針對違規案件，依規懲處。另為使民眾更了解市府提升管線挖掘工程品質的決心，本局特指派同仁於各區公所區務會議中宣導管控新制，藉由各里長了解現今完善的管控制度後加以推廣，並透過架構道路工程資訊整合平臺，讓「過去、現在、未來」資料完全透明，落實全民督工機制。</p> <p>十一、本局刻正試辦道路養護繪製平臺及坑洞系統資料，以掌握本市各路段之養護資訊，作為分配養護經費之參考依據，並請各大隊及區公所針對重要路段加強巡查頻率以維通行安全。</p> <p>十二、本局每月召開路平會議，針對所有管線單位建立一完整溝通平臺，協調路平專案與管線單位各項道路工程競合處及施作期程，以避免道路重複挖掘，提升道路品質。</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>原因占比例最多的是施工或孔蓋不平(高達 63.57%)，除了請建設局對此部分再作加強外，也請善加利用管線平臺與自來水公司、中華電信、臺電及天然氣等管線單位協調，經發局、水利局、都發局提供協助，共同維護道路品質。</p>		<p>另本局每周均針對民生建案與自來水公司、中華電信、臺電及天然氣等管線單位開會協調，並藉由與經發局、水利局、都發局橫向聯繫，讓工程分段合併施工，共同維護道路品質。</p> <p>本府各機關： 遵照辦理。</p> <p>水利局： 一、有關指示事項第七點： (一)近期下水道工程挖斷瓦斯管線事件經檢討除因管線圖資與現場不符外，施工廠商常因假日施工造成現場人員鬆懈又緊急應變能力不足，方致使工安意外頻傳，相關案件前已即時透過新聞稿方式回應輿情並說明。 (二)在 GIS 圖資查詢系統未建置完成前，本局各工程已全面禁止假日施工，並遵循以下「三不施工」原則： 1、沒有共識不施工：施工單位洽管線單位會勘做成紀錄方可進場施工。 2、沒有把握不施工：對於隱蔽的管線、混凝土等包覆的管線以及懸空的管線，均應思考安全施工方式，不做沒把握的施工。 3、沒有完成程序不施工：請製作施工區大比例尺管線套繪圖，依「圖資確認標準作業流程」提報專案小組審</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>核通過。</p> <p>(三)此外本局更加強廠商教育訓練及宣導，未來若再發生管線誤損事件，一律撤換失職人員，並依契約扣罰最高額度違約金，若情節重大依採購法規定提報不良廠商。</p> <p>二、有關指示事項第十二點：</p> <p>(一)本局污水下水道施工已納入路面平整之精進措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、106 年度起推進工作井未施工時皆下地。</li> <li>2、制定實施臨時鋪面施工品質規範，包括厚度、壓實度及平整度等項目皆訂定規範標準及檢核頻率，且本局已訂定督導機制，每月定期抽測，全面加強臨時鋪面品質。</li> <li>3、明挖及用戶接管施工部分，採分期、分區最小化施作，並提出施工計畫，於 6 個月內完成該區塊道路封層作業，以縮短期程讓路面儘速恢復平整性及美觀。</li> </ol> <p>(二)配合建設局每月召開之路平專案會議定期協調，本局評估影響接管戶數調整施作期程，優先配合路平專案推動，其中 106 年 5 月 10 日會中討論 24 條路平專案路段，本局可配合調整 18 條路段，由建設局先行辦理路平專案。</p> <p>(三)於 106 年 2 月 7 日及 5 月 3 日由秘書長召開協調會議，建立道路鋪面修復原則：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、污水下水道工程完成後，倘為 8m 以下道路，採全路幅重新刨封；倘為 8m 以上道路，視實際施工情況以</li> </ol>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>影響車道數重新創封，如此將可回復並維持良好路面平整度及行車舒適性。</p> <p>2、主、次道路污水下水道施作完成後，本局依規繳交路修費，由建設局統一辦理路平專案。</p> <p>經濟發展局：</p> <p>一、指示事項第七點：為掌握本市災害防救工作及確保搶修案件時效性，本局業於 106 年 6 月 3 日中市經公字第 1060025349 號函請自來水公司及天然氣公司加強檢視開關閥功能及設置之妥適性，以配合災害搶修需求，增強本市災害防救能力。</p> <p>二、指示事項第十二點：為減少民眾陳情本市道路不平之情形，本局業於 106 年 6 月 3 日中市經公字第 1060025391 號及中市經公字第 1060025349 號函請自來水公司、中華電信、臺電及天然氣等管線單位進行相關工程時，應確實做好交通疏導，並加強人孔蓋回填作業，以避免影響人車通行，維護道路品質。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p> <p>都市發展局： 有關指示事項第十二點，民眾陳情路不平前十大路段主要原因</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			與本府重大工程實施相關等路段係由建設局主政，若涉本局權管部分將提供協助辦理。
06	<p>專案報告「燈亮」部分，裁示如下：</p> <p>一、本市的「水銀路燈落日計畫」，請研考會協助建設局，彙整 LED 路燈裝設後市民的反應，並做必要的因應與調整。也請建設局持續提升平時路燈之檢修與維護效率。</p> <p>二、除了在路燈建置密度方面，透過持續執行「山區農路點燈計畫」提高，也應注意維持既有路燈放亮，請建設局與民政局透過區里系統，請在地里長協助巡查、通報，強化山區農路點燈維修率。</p>	<p>建設局 研究發展考 核委員會 民政局</p>	<p>建設局：</p> <p>一、指示事項第一點：</p> <p>(一)有關本市的「水銀路燈落日計畫」，LED 路燈裝設後應針對市民的反應做必要的因應與調整一節，本計畫於契約條文內已有規定，工程施作及保固期間，若有發生民眾反應照射影響作息等問題，經機關確認應可改善者，承商即須配合進行處理，目前接獲民眾反映 LED 路燈民眾作息或農作物生長等需改善案件，本局皆有通知廠商前往了解及改善，以降低 LED 路燈換裝後對民眾造成之影響。</p> <p>(二)另有關請建設局持續提升平時路燈之檢修與維護效率一節，查本市原市 8 區路燈由本局管養維護(次要巷道由區公所維護)，原縣轄 20 區路燈由本局權限委託區公所維護管養在案，本局與區公所皆相當積極辦理相關維護作業，於接獲反映路燈故障後，除涉及地下線路故障需耗費較多時間開挖修復案件外，原則上皆於 3 天內完成修復，盡速恢復道路照明品質，以維行車用路人之安全。</p> <p>二、指示事項第二點：</p> <p>(一)有關「106 年度臺中市彌平城鄉差距路燈增設工程」得</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>標廠商已於 106 年 3 月 3 日申報開工，履約期限為自開工之日起派工至 106 年 9 月 30 日止或派工累計金額達契約上限，目前已辦理陸續邀集里長會勘設置地點並派工設置中。</p> <p>(二)為了解各區公所及里長路燈增設需求，已安排 4 場座談會，由本局局長親自主持，除說明山區農路點燈計畫將持續執行，也透過座談會瞭解地方需求，若有路燈維護等相關意見，亦均錄案立即改善。</p> <p>研究發展考核委員會： 本案將持續利用大數據分析平臺，分析市民於 105 年 1 至 8 月與 106 年 1 至 8 月陳情路燈之趨勢變化。</p> <p>民政局： 一、查現行區政管理系統設有主類別「里鄰查報」-子類別「人民生活福祉」-建議類別「公園、綠地、行道樹、路燈等公共設施事項」，可供各里長、里幹事通報路燈維修案件，先予說明。 二、將邀建設局針對「山區農路點燈計畫」於 6 月份區長會報進行專題報告，並請各區長加強宣導巡察、通報事宜。 三、請建設局於接獲各區通報後迅速處理，俾強化山區農路點燈維修率。</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
07	<p>專案報告「水溝通」部分，裁示如下：</p> <p>一、水利局、環保局同仁清淤非常辛苦，於汛期前合計清運雜草淤泥達 285 噸。因此，除應加強宣導，呼籲市民勿將廢水、垃圾丟進水溝，造成大家集體受害外，也請新聞局協助，拍攝清理前與清理後之影片，讓市民看到我們的努力，人民才會有感，建立公民意識，進而扮演維護市容的責任。</p> <p>二、請建設局研議突破傳統「以排為主」的雨水管理，在考量排水、環境、安全、基礎設施運行等多面向影響下，選定示範性市區道路空間，導入透保水鋪面設計，並持續對其效果及維護進行監測，未來可依據本市各地區的地質、水文條件逐步擴大，從點延伸到線，落實海綿城市。</p> <p>三、今年度汛期前的專案型清疏計畫，由水利局、環保局、建設局及各區公所分工進行，後續請李副秘書長持續督導，針對易淹水區域改善排水系統。</p> <p>四、黃秘書長提示，請水利局於污水下水道施工前知會建設局，並分區縮小化，工期施作勿超過半年，以避免對建設局路平政策有所阻礙。另外，環保局清潔人員有時會將落葉、垃圾掃至格柵附近堆疊，請環保局對此情形加以注意，以避免增加汛期時之工作量。</p> <p>五、強降雨道路積水部分，李副秘書長提示，本市道路側溝、下水道等，並無溢堤情形，因此於強降雨過後，請公所、環保局實際檢測道路是否有堵塞情形，及時處理。另外，</p>	<p>水利局 環境保護局 新聞局 建設局 各區公所</p>	<p>水利局：</p> <p>一、指示事項第一點：106 年度汛期前預定清淤工作已全數完成，本局並持續辦理各級排水巡查及清淤工作，另汛期中及汛期後亦有執行清淤工作，另有關新聞局拍攝影片部份後續將配合其擇適當地點辦理。</p> <p>二、指示事項第三點：本局辦理中央管排水、市管區排、各級中小排水巡查及清疏工作，另亦委託區公所辦理中小排水清疏工作，道路側溝則由環保局、建設局共同清疏，目前清疏長度合計已達 427.7 公里，將持續辦理。</p> <p>三、指示事項第四點：</p> <p>(一)本局污水下水道明挖及用戶接管施工部分，將採分期、分區最小化施作，並提出施工計畫，於 6 個月內完成該區塊道路封層作業，以縮短期程讓路面儘速恢復平整性及美觀。</p> <p>(二)本局目前配合建設局每月召開之路平專案會議定期協調，評估影響接管戶數調整施作期程，優先配合路平專案推動，其中 106 年 5 月 10 日會中討論 24 條路平專案路段，本局可配合調整 18 條路段，由建設局先行辦理路平專案。</p> <p>環境保護局：</p> <p>一、本局已於 106 年 4 月 28 日發布新聞稿，呼籲市民勿將垃圾丟入水溝，另配合拍攝道路側溝清理前及清理後宣導短</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	<p>由於區長位於第一線，因此請各區區長善用災害預備金，以備緊急時，早日提供市民便利之生活環境。</p>		<p>片，讓市民看到環保局的努力，建立公民意識，進而扮演維護市容的責任。</p> <p>二、因應梅雨與颱風季節來臨，本局於每年 4 月至 9 月防汛期間及颱風來襲前，依據「臺中市政府環境保護局防汛期間、颱風來襲前加強道路側溝清疏專案計畫」，針對本市各行政區列管易淹水路段側溝(例如沙鹿區靜宜大學前臺灣大道七段等路段)，每月派員巡檢清理至少 1 次，以提升本市道路側溝排水暢通性。</p> <p>三、本局加強宣導清潔隊同仁於清掃道路時，勿將落葉、垃圾清掃至排水孔格柵附近堆疊，避免間接影響水溝暢通及增加汛期時道路側溝清疏之工作量，並派員加強督導及巡檢。</p> <p>四、本局已督飭各區清潔隊加強巡檢及清淤頻率，將重要道路排水溝孔蓋阻塞物排除(例如落葉、花盆、植栽等雜物堵住孔蓋影響排水功能)列為優先工作重點，另於強降雨過後，派員實際檢測道路是否有堵塞情形，及時處理，做好萬全準備，以防淹水災情發生。</p> <p>新聞局： 本局配合加強宣導，協請水利局將清淤相關主題納入影片拍攝宣傳主題，讓市民看到市府關於清淤的努力，呼籲市民勿將廢水、垃圾丟進水溝，建立公民意識，進而扮演維護市容的責任。</p>

## 臺中市政府第 296 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 5 月 22 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			<p>建設局：</p> <p>一、指示事項第二點：本局近期於辦理人行道改善工程時，採用降低熱島效應之透水鋪面，以逐步取代既有混凝土及高壓混凝土磚鋪面；另本局刻正規劃導入高透水、高承載、高抗體、透水率佳等相關特色之生態鋪面(如 PAC 多孔滲瀝青混凝土)，以利降低溫室熱島效應、改善環境汙染並同時活化土壤孕育地下生態系統。</p> <p>二、指示事項第三點：本局辦理「汛期前各級排水道(區排、中小排及側溝等)清理執行計畫」之側溝清理作業，已於 4 月底(汛期前)完成 5710 公尺，將持續依據業務分工改善排水系統。</p> <p>三、指示事項第四點：本局定期召開路平專案會議彙整各管線單位申請挖掘案件，以推動路平政策，屆時配合水利局提報之分區縮小化區域進行討論。</p> <p>各區公所： 遵照辦理。</p>

## 貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

### 一、研究計畫

#### 106 年 5 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/05/01	975	報告書業已依規於 106 年 4 月 28 日提送文資審議會，刻正辦理驗收結案事宜。	落後	繼續列管
								104/11/27	105/04/12	105/08/29	106/05/08					
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	預計於 106 年 7 月 15 日檢送結案報告書。	落後	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	106/07/31	998.43	經發局於106年4月18日函復複審意見予廠商修正。	符合	繼續列管
105	009	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/2/28	107/03/30	1,480	於106年5月16日辦理期中報告書審查通過，併入期末報告書審查，廠商於本處發文日起90日曆天內提送期末報告書10份。	符合	繼續列管

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	001	臺中市寵物生命紀念產業發展改善輔導計畫	臺中市動物保護防疫處	僑光科技大學	周台龍	106/02/06	106/05/31	106/02/06	106/02/06	-	106/05/30	106/06/30	50	5月25日召開本案期末報告審查會議，依據會議結論修改期末報告，並依契約於6月20日前提送機關複審。	符合	繼續列管
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	106年4月18日辦理完成期初工作計畫書審查會，廠商於5月2日前提送期初工作計畫書修正本，5月8日確認期初工作計畫書(定稿本)完成。刻正辦理補助經費核撥作業。	符合	繼續列管
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	106年5月31日召開期中審查會議。	符合	繼續列管
								105/12/16	106/3/7	106/05/31						

## 二、府列管標案

臺中市政府 106 年 05 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.06.08

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	解除列管件數
106 年 5 月	386 件(88.74%)	33 件(7.59%)	1 件(0.23%)	15 件(3.45%)	435 件	5 件
106 年 4 月	410 件(90.90%)	32 件(7.09%)	1 件(0.22%)	8 件(1.77%)	451 件	21 件
比較	-24 件	+1 件	0 件	+7 件	-16 件	-16 件

### (一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	42 件(89.36%)	5 件(10.64%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	47 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費(仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	103DD00058	發包工程	教育局/國民中學/東峰國中	臺中市立東峰國民中學老舊校舍改建工程	50,000	100	100	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 勞務設計監造部份已於 106 年 5 月 5 日完成結案付款，本案已辦理結案。	1060515 最後修改期程 1040201/1040501 招/決標 1040801/1051101 開/完工
2	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國小	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室增建	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 11/08 日覆驗，驗收合格，本日為驗收合格日，結算驗收尚未完成。	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程						1041010/1060110 開 /完工
3	101DS11 002	發包工 程	教育局/國 民中學/四 育國中	四育國中志 學樓及書香 樓老舊校舍 整建工程	92,700	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 樹人館雨遮重建部分2/2已開 工，工期87天，錦標營造有限公 司業於4月24日報竣工，教育局 業於5月26日辦理雨遮會勘後確 認已完成重建，刻正辦理後續作 業。	1060126 最後修改期 程 1011112/1011231 招 /決標 1020201/1051016 開 /完工
4	102DS12 004	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 后綜高中	臺中市立后 綜高級中學 圖書館大樓 工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 已驗收完成目前申請使用執照中	1060601 最後修改期 程 1031015/1040401 招 /決標 1040710/1060210 開 /完工
5	103DD00 085	發包工 程	教育局/國 民小學/大 甲國小	臺中市大甲 區大甲國民 小學「北棟校 舍拆除重建 工程」	120,000	95	93	-2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施作排水溝及景觀工程	落後原因： 廠商申請台電掛電延 誤導致舊電箱及電纜 無法移除.部分排水 溝無法施作； 解決對策： 目前可施作區域積極 施作.台電預計六月 初掛電.掛電後全區 積極趕工 1030703 最後修改期 程 1040610/1040810 招 /決標 1041110/1060520 開 /完工
6	103DD00 322	發包工 程	教育局/國 民小學/永 順國小	臺中市大肚 區永順國民 小學南棟及 北棟老舊校 舍拆除重建	86,000	62	60	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 柱筋綁紮 2. 模板工程 3. 機電工程	落後原因： 1. 承商考量地質現況 等因素，建議擋土支 撐型式變更為鋼板樁 及水平支撐。2. 前因

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					4. 牆灌漿 (第 1 階段)	辦理變更設計停工， 106 年 2 月 24 日已經 核備復工。； 解決對策： 目前已經復工 積極 趕工中。 1051229 最後修改期 程 1050808/1051111 招 /決標 1060101/1070901 開 /完工
7	102DS10 007	發包工 程	教育局/國 民小學/月 眉國小	102 年度臺中 市后里區月 眉國民小學 新建校舍工 程	120,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 6 月 2 日複驗	1060531 最後修改期 程 1021030/1021110 招 /決標 1030303/1060228 開 /完工
8	104DD00 024	發包工 程	教育局/國 民小學/翁 子國小	臺中市豐原 區翁子國民 小學老舊校 舍整建工程	98,505	68	68	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及 營造廠進行協商會議，9 月 29 日 會同教育局監造營造單位開工程 協調會，10 月 7 日開工並辦理動 土典禮。10 月 12 日簽訂工程契 約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開 開工後第 1 次工務會議。 105 年 11 月 4 日審計處同意東棟 建物報廢，請建築師辦理拆除執 照。訂於每週五下午 2 點召開監 造會議。 截至 106 年 5 月 26 日完成工項： RFL 版 RC 澆置作業、水電配管、 牆模模板組立。	1060328 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080131 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	104DD00 029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	62	62	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 北棟 RF 結構工程、水電工程、幼兒園 RF 結構工程、北棟 2F-3F 內部牆面工程、幼兒園內外部牆面裝修工程及風雨走廊結構工程。	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
10	105DD00 015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理細部設計審議中（第二次會議）。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
11	105DD00 123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.04.12 府授都設字第 1060075880 號，106年4月19日（星期三）本案召開進行第二次都市設計審議，會議決議：修正後通過。106.4.24、106.5.8、106.5.27 與承攬建築師到校召開修正檢討會，並請建築師儘速完成修訂，函送都發局審查。	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
12	105DD00 193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理基本設計審議中（第一次書面審查）	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工
13	105DD00 213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於 106 年 5 月 4 日召開第一次校園基本設計審議會前會，目前正依委員意見修正報告書，預定將於 6 月 9 日召開第二次會前會。	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
14	105DD00 226	發包工程	教育局/國民小學/建	建功國小-臺中市北屯區	181,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1051214 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			功國小	廊子地區新設學校工程					第二次會前會結束	1080930/1081230 招 /決標 1090330/1111230 開 /完工
15	105DD00 238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師提交基本設計至都發局，3/8召開都市審議委員會，預計6/6召開水保審查會議	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招 /決標 1100716/1120816 開 /完工
16	105DD00 242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於5月1日召開第二次預算書、圖審議小組會議，本案設計單位依據審議委員修正意見進行修正，經審查委員確認修正無誤，於106年5月24日將修正後之預算書圖送達，本校於106年6月26日准予通過。另5月26日教育局工程營繕科召開本案工程採購案第一次評選委員會會議。	1060126 最後修改期程 1060616/1060816 招 /決標 1060831/1071031 開 /完工
17	106AD00 012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已完成基本設計，完成教育局基本設計審議第二次會前會，修正後通過。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招 /決標 1070701/開/完工
18	106DD00 038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.5.4校內召開基本設計審議審查，106.5.18校內審查修正通過	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招 /決標 1080816/1101016 開 /完工
19	106DD00 048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和	94,050	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 設計廠商已提交基本設計書圖，經校方校園規劃小組確認，已請	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				樓)整建工程					設計廠商依修正意見辦理修正後提送,預計 6/23 辦理基本設計審查會前會。	1080816/1101016 開 /完工
20	106DD00 052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 基本設計校內審查	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招 /決標 1080316/1100516 開 /完工
21	106DD00 060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 5/15 學校基本設計審查初審	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招 /決標 1080816/1101016 開 /完工
22	106DD00 066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽區小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.承攬廠商 106 年 5 月 4 日提送 106 年 4 月份工作月報。(發文字號:蘇懋彬建築師事務所 106 年 5 月 3 日蘇南陽拆除建字第 106004 號函。) 2.承攬廠商 106 年 5 月 19 日廠商提送基本設計圖說及初步工程預算書送審。(發文字號:蘇懋彬建築師事務所 106 年 5 月 19 日蘇南陽拆除建字第 106005 號函。)	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招 /決標 1080816/1101016 開 /完工
23	106DD00 088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	5	5	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.106.4.6 公告 2.106.4.27 決標.黃貴帝建築師事務所得標 3.106.5.5 建築師提交工作執行計畫書	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招 /決標 1090116/1110116 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									4.106.5.10 建築師參加第二次校園規畫設計需求會議 5.106.5.11 完成簽訂契約	
24	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月5日完成委託規畫設計監造勞務採購簽約	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
25	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/19-5/21 地質探勘 5/26 建築師到校勘查並討論現況	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
26	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	73	74	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1. 施工重點項目：全區1樓進行晴雨漆施作(1)A棟2樓粉刷，3樓吊線，4樓整理，水電鋁線線槽施作；(2)B棟進行1樓粉刷，4樓現場整理；(3)C棟進行1樓粉刷，外部吊線；(4)D棟進行1樓粉刷，外部吊線。 2. 已完成第7期工程估驗款計價。	1060526 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
27	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	55	57	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5/3 承商移植樹木 5/9 召開第三次監造會議 5/11 開始地下室開挖及檔土柱施作 5/23 召開第四次監造會議 5/26 召開公共藝術第一次小組會議	1060331 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標 1060401/1080501 開/完工
28	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍	217,370	92	95	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 峻工排驗中	1060426 最後修改期程 1031201/1040201 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				第二期工程						/決標 1040401/1060716 開 /完工
29	104DD00 022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	59	64	5	流廢標次數：3次， 期程修改次數：1次 1. 已完成1F版工程。 2. 1F柱牆配筋、組模及機電配管 進行中。	1060526 最後修改期 程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
30	106DD00 050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學A、C棟校舍拆除重建工程	60,166	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於5月10日完成校內基本設計 審查	1060306 最後修改期 程 1070916/1071216 招 /決標 1080316/1100516 開 /完工
31	106DD00 026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建工程	146,612	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月12日建築師依約送基本設計圖及初步工程預算書，本校106年5月25日完成初審，106年5月26日報送教育局審議。	1060303 最後修改期 程 1080716/1081016 招 /決標 1090116/1120116 開 /完工
32	106DD00 146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已完成會前會審查，將進行研考會審議	1060426 最後修改期 程 1080930/1081230 招 /決標 1090330/1111230 開 /完工
33	106DD00 082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預算書圖設計中。	1060310 最後修改期 程 1080216/1080516 招 /決標 1080816/1101016 開 /完工
34	106DD00 062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓B棟拆除重建	68,310	5	10	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.4.24召開本案「基本設計圖	1060308 最後修改期 程 1070916/1071216 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					說」、「初步工程預算書」校園規劃小組會議，請承攬建築師依會議決議於106.05.05提交修正後資料，並於106.05.08上午召開會議。承攬建築師於106.5.23提交修正後資料	/決標 1080316/1100516 開 /完工
35	104DD00 007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	63	69	6	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.105.10.18與營造廠簽訂工程契約書完成，105年11月21日開工。2.圍籬、工務所、整地、放樣完成，基礎地中樑拆模，第一階段土方回填，基礎淺樑鋼筋綁紮，PC搗築，水電套管及落水管施作，模板組立及拆模整理持續中。3.1FLPC澆置RC搗築、鋼筋綁紮、放樣、柱升箍筋，水電配管。1FL模板組立及封模、水電柱牆配管、牆筋綁紮。4.2FL柱牆封模、樑底樑側組立、RFL清水模鋪設及水電放樣BOX盒埋設、樑鋼筋及樑板鋼筋綁紮、RFL水電配管及查驗。5.3FLRC搗築，RF放樣。6.屋突昇柱筋及樓梯間RC搗築、水電配管，樓梯、頂板鋼筋綁紮。2F模板整理，1F平頂批土。7.1F鋁窗安裝及嵌縫，牆面及水泥粉光。泥作進場吊線貼墨礮。	1060531 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
36	106DD00 006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	59	66	7	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1FL柱牆鋼筋綁紮、模板組立；2FL版樑鋼筋綁紮、模板組立、混凝土澆置；機電工程配合施作；養護放樣即拆1F側模。	1060329 最後修改期程 1050905/1051219 招 /決標 1060118/1070513 開 /完工
37	104DD00 021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓	52,470	62	70	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 完成3F放樣、3F柱牆鋼筋綁紮、	1060418 最後修改期程 1050816/1051015 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				老舊校舍整建工程					3F 柱牆模板阻力、3F 預拌混泥土搗築及屋突層放樣。 1-3F 結構體完成、1-2 樓電線穿設施工中。	/決標 1060116/1080116 開 /完工
38	104DD00 026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	60	68	8	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 已完成： 1. 2F 柱牆結構 2. 3F 底板模板鋪設 3. 5/15 第一次估驗請款	1060607 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1070731 開 /完工
39	102DD00 174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	81	90	9	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 停工中，第一階段工程驗收、申請使用執照中	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招 /決標 1040801/1070401 開 /完工
40	104DD00 028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	81	92	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 4 樓灌漿完成	1051027 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
41	104DD00 072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	60	71	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案截至 106 年 05 月 26 日預定進度 38.388%，實際進度 39.584%，完成 3F 普通鋼筋彎紮及阻立、高拉鋼筋彎紮及阻立、普通模板及支撐、4F 普通模板及支撐及相關水電工程	1060526 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工
42	104DD00 030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	59	71	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 4F 結構體工程、4F 機電工程、南向排水溝及陰井、地下室泥作工程 5/10 教育部辦理工程督導	1060526 最後修改期程 1050816/1051015 招 /決標 1060116/1080116 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
43	104DD00 032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	59	71	12	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5F頂板鋼筋、水電工程，完成1-3F 進行水泥粉刷打底，進度超前。	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
44	103DD00 324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	40	57	17	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 預計至106.5.29施工項目為： 1. 基地開挖 2. 地下室滯洪池結構工程	1060526 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
45	104DD00 006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小104年度新建校舍工程	101,440	30	59	29	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 基礎工程施工中。地樑模板施工及澆置作業、一樓板底回填、外伸淺樑施工、汙水處理設施吊裝安置。	1060518 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
46	104DD00 063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	30	59	29	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一樓柱筋水電配管、南側排水溝鋼筋綁紮、模板組立	1060526 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
47	105DD00 212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	25	57	32	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 106-04 辦理情形 1. 預定進度：4.73%，實際進度：5.42%。 2. 本月進度說明： (1) 拆除工程：輕鋼架天花板、牆面粉刷層。 (2) 牆面污漬洗除作業。	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工

## (二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	49 件(92.45%)	3 件(5.66%)	0 件(0.00%)	1 件(1.89%)	53 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DF00 514	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	臺中市水湳 40M-11 號道 路與中科東 向道路銜接 工程	831,670	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程採購已於 106 年 5 月 12 日 完成訂約作業，施工廠商辦理開 工前整備及丁類危險性工作場所 送審作業，本局已訂於 106 年 6 月 8 日辦理施工前管線協調會議	落後原因： 本案工程需辦理丁類 危險性工作場所審查 作業，需俟審查通過 後方可據以施工； 解決對策： 本案工程業經本市勞 動檢查處 106 年 5 月 25 日同意丁類危險 性工作場所採二階段 送審，施工廠商將儘 速將第一階段(基 樁、基礎及墩柱等工 程)資料送審 1051213 最後修改期 程 1060201/1060415 招 /決標 1060515/1081130 開 /完工
2	102DF00 047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯 外道路(中 47-1)括寬工 程 (2K+800~5K+ 800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理結算作業減價扣罰審查	1060103 最後修改期 程 1030120/1030225 招 /決標 1030410/1030927 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	104DF00 257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	95	93	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案停工中，俟完成第二次變更設計程序後復工，截至106年5月26日實際進度為96.08%	落後原因： 記有工項皆已完成， 目前停工程； 解決對策： 俟變更設計完成後始 可復工 1060527 最後修改期 程 1040601/1040630 招 /決標 1040803/1060201 開 /完工
4	105DF00 302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	79	78	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 箱涵施工	落後原因： 臨水施工作業； 解決對策： 配合排水時間施工 1050825 最後修改期 程 1050617/1050714 招 /決標 1050910/1061231 開 /完工
5	105DF00 153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 截至106年5月26日施工進度為5.48%	1060527 最後修改期 程 1060125/1060210 招 /決標 1060310/1070331 開 /完工
6	105DD01 234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工程	52,106	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 交維計畫審核中	1060113 最後修改期 程 1060120/1060224 招 /決標 1060816/1080831 開 /完工
7	105DF00 439	發包工程	建設局/第三工務大隊/	105年度外埔區三環路路平改善工程	59,500	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 竣工派驗	1060531 最後修改期 程 1051122/1051231 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/決標 1060130/1060530 開 /完工
8	106AF00 061	財物勞務採購	建設局/管線管理科/ 管線管理科第一股	106年度臺中市代辦管線 統一挖補工程委託監造 技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期 程 1060301/開/完工
9	106CF00 004	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	神岡區大豐北街97巷暨 97巷30弄道路打通工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 預計7月召開協議價購會	1060202 最後修改期 程 1070228/1070331 招 /決標 1070530/開/完工
10	106CF00 008	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區12-66-1 延伸 至沙田路六段道路開闢 工程	79,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 用地分割中	1060203 最後修改期 程 1071201/1080301 招 /決標 1080401/開/完工
11	106CF00 010	用地取得	建設局/土木工程科/	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期 程 1090701/1091001 招 /決標 1091201/開/完工
12	105DF00 217	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越 軟埤仔溪橋工程	94,000	57	57	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 工程施工中	1060601 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060515/1070331 開 /完工
13	105CF00 030	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科第二股	中區互助街(10M-145) 打通工程	55,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 預定6月份召開第二次公聽會	1051219 最後修改期 程 1070430/1070831 招 /決標 1071030/開/完工
14	105CF00 014	用地取得	建設局/土木工程科/	南區綠川兩側4米計畫道	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次	1051102 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			土木工程 科第二股	路用地費(忠 明南路以南 400公尺)					都市發發局辦理都市計畫變更中	1080330/1080530 招 /決標 1080730/開/完工
15	105CF00 016	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區 20M-70 道路開闢工 程	148,200	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 5/17 地政局函送徵收計畫書至內 政部	1060208 最後修改期 程 1060320/1060501 招 /決標 1060610/開/完工
16	105CF00 017	用地取 得	建設局/土 木工程科/ 土木工程 科第二股	東區大智路 (站區至新民 街至復興路) 新闢工程	100,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期 程 1070130/1070330 招 /決標 1070530/開/完工
17	105CF00 022	用地取 得	建設局/土 木工程科/	神岡區中山 路 1514 巷至 神圳路巷道 打通工程	85,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 5/12 製作徵收計畫書中(函都發 局補件)。	1050926 最後修改期 程 1060831/1061031 招 /決標 1061215/開/完工
18	105CF00 025	用地取 得	建設局/土 木工程科/	大雅區雅潭 路四段 576 巷 5 弄至神林南 路打通工程	74,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 5/9 徵收市價預審會議 5/10 協議價購市價訂定簽核中	1051214 最後修改期 程 1061010/1061105 招 /決標 1061210/開/完工
19	099BD00 008	委外設 計	建設局/土 木工程科/	臺中生活圈 道路系統建 設計畫(公路 系統)6年 (98-103)計 畫-烏日鄉中 75-1 線道路 拓寬工程-委 託規劃技術 服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理環境評估與水土保持計畫書 審查中，預定 107 年 6 月完成	991213 最後修改期 程 開/完工
20	104AF00 098	財物勞 務採購	建設局/土 木工程科/	104 年度道路 橋梁工程委 託設計監造	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 契約書簽約日 106/06/01	1060104 最後修改期 程 1040204/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等10區)						
21	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 經補正徵收計畫書已於106年5月24日檢送內政部，審核中	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
22	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大雅區雅環路二段140巷打通工程」	69,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 5/26地政局徵收市價預審會議排6/1.	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工
23	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/道路養護科第一股	105-106年度臺中市橋樑資料普查及安全檢測作業	20,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理複驗中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
24	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工
25	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道	42,258	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至106年5月26日止施工進度為34.22%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務						
26	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.目前工程執行進度為1.00%。(1月更新) 2.橋墩P1~P4基樁施作，目前工程執行進度為5.16%。(0203更新) 3.橋墩基樁施作，目前工程執行進度為7.2%。(0301更新)	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
27	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前辦理基設初審中	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
28	105AF00125	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等9區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
29	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 基本設計修正中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工
30	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向	275,000	95	95	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2次	1050923 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				三合一聯外道路新闢工程(南向)					地上物拆遷補償費已發放完畢。徵收地價有一筆土地之差額補償金預計6月6日補發放差額。	1050515/1050601 招/決標 1051015/開/完工
31	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	70	70	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 1-新增兩筆土地完成協議價購土地權移轉完畢(鎌村段773-1、嘉豐段2(1))。 2-徵收計畫書於105年5月31日函送地政局轉呈中央主管單位審核。	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工
32	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	74	75	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案於105年5月22日中市建土字第1060062903號函請承商於105年5月19日復工並起計工期	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
33	106DF00140	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第1工區)	327,700	57	58	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106年3月14日開工，累計派工379件。	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工
34	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	56	57	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 本工程截至106年5月26日實際進度為4.16%	1060527 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
35	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	55	56	1	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 工程已於106年4月21日開工，施工中。	1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
36	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫4-3號道路延伸新闢工程	92,490	59	61	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 停工中	1060601 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
37	105DF00350	發包工程	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	62	65	3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 1. 目前工程執行進度為1.00%。(1月更新) 2. 橋墩P1~P4基樁施作，目前工程執行進度為5.16%。(0203更新) 3. 橋墩基樁施作，目前工程執行進度為7.2%。(0301更新)	1060327 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
38	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中47線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	85	88	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 辦理第2次變更設計約程序，並依契約相關規定開始計算廠商逾期未完工	1060426 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工
39	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	63	69	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 側溝施工	1060119 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1061231 開/完工
40	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	61	69	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至106年5月26日止施工進度為34.22%	1060527 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
41	106CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程	西屯區福林路(西屯路至福科路)道路	514,220	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 106.5.22 召開協議價購會。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	拓寬工程						/決標 1070531/開/完工
42	105DF00 326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道4號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本工程為高公局代辦，已於106年3月2日開工	1050803 最後修改期程 1051015/1060831 招 /決標 1061031/1070831 開 /完工
43	105CR00 001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	75	85	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1次 5/16 內政部核准函 地政局 5/25~6/26 公告徵收	1060203 最後修改期程 1060320/1060501 招 /決標 1060620/開/完工
44	104DF00 358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	85	95	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 各工區刻正依排訂日期辦理驗收作業中（三工區-3/10復工，4/14竣工，一工區爭議擬採調解委員會建議，呈核中；七工區爭議仍在處理中、二、四、五、六及八工區已完成驗收）。待專案付款小組決議統一結算付款流程後， 續辦請款程序。	1060602 最後修改期程 1050215/1050415 招 /決標 1050520/1060930 開 /完工
45	105CF00 026	用地取得	建設局/土木工程科/	大里區公園街425巷及421巷延伸周邊計畫工程	153,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 協議架構中	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招 /決標 1070430/開/完工
46	105CF00 027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路187號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0次 第一次協議價購會議已於106年4月27日召開完畢，計有48人(土地所有權人)簽訂協議價購契約。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招 /決標 1070730/開/完工
47	102AF00 050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈4號線大肚段路線環境影	19,500	85	95	10	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1.105年1月29日召開第二階段	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				響評估作業 委託技術服 務案					<p>環境響評估報告書(初稿)審查會議。</p> <p>2. 105年3月18日函文同意備查第二階段環境影響評估報告書(修正本),並請廠商依合約進行辦理二階環評公聽會及現勘作業。</p> <p>3. 105年5月5日辦理環境影響評估現場勘查及公聽會,目前待會議紀錄納入報告後,提送環保局審查。</p> <p>4. 本案業經與彰化縣府協商後,將配合台中生活圈4號線大肚段環評作業期程及整體路網效益,預計2018開始推動。目前辦理與中央申請60%的請款作業。</p> <p>5. 105年10月17日檢送環境影響評估報告書至臺中市政府環境保護局排會審議。</p> <p>6. 105年11月25日將修正後「臺中生活圈4號線大肚段」環境影響評估報告書(初稿)函送臺中市政府環保局審查。</p> <p>7. 105年12月6日臺中市政府環保局審查意見回覆,本局於105年12月14日函文請廠商依說明事項修正,並要求105年12月底前提送至本局。</p> <p>8. 廠商於105年12月26日函送環境影響評估報告書(初稿)修正版,本局於105年12月28日再次函轉至臺中市政府環保局審查。</p> <p>9. 本局於106年1月7日中市建土字第1060003529號函文顧問公司,請顧問公司依環保局意見限106年5月底修正後報局。(1060301)</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									10. 本局 106 年 4 月 6 日召開旨案新增調查大甲斷層地質敏感區及評估公做項目服務費，結論略以 1. 請惠群環境科技股份有限公司提送報價單(經技師簽屬)果局，俾續簽辦契約價金調整事宜。2 本案內政部營建署補助經費將屆 5 年保留期限，請臺中市政府建設局盡速結案。(1060425)	
48	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	70	85	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 5/8 農田水利會正式函覆同意協議價購。5/31 移轉登記文件農田水利會用印中。	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
49	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	25	40	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 5 月 26 日決標	1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
50	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	73	17	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 5 月 21 日，預定進度約 46.693%，實際進度約 44.186，進度落後約 2.507%，目前懸臂結構塊推進及北側擋土牆作業中；106 年 5 月 6 日中央大學辦理工地觀摩。	1060531 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工
51	105CF00028	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	30	50	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 106.5.12 召開協議價購會，俟地政局評定市價，陳報徵收計畫書。	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工
52	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 第 1、2 標：105 年 9 月 6	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				設計暨監造 技術服務案					<p>日、9月7日、9月8日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106年1月4日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於106年2月10日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。</p> <p>(二)第3標：將保留銜接第1、2標路線調整空間，採分段辦理，並先施做6K+980~7K+389銜接第四標橋梁引道工程，並已於105年5月16日及105年5月17日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟105年6月28日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經105年12月7日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第3-1標相關作業程序，106年1月4日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬4.5M方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台3線之可行性，設計公司已完成評</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>估報告提送,106年3月3日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告;訂於106年3月22日面報局長本案進度,106年3月17日規設公司完成評估報告修正報局,惟106年3月22日局長面報會議因故改期再開。</p> <p>(三)第4標:已重新發包並通知105年2月27日開工,截至106年3月19日,預定進度約35.841%,實際進度約34.756%,進度落後約1.085%。目前懸臂結塊推進作業中。</p> <p>(四)第5標:已於105年1月26及105年3月10日召開二次細部設計審查會議,又於105年5月2日召開之細部設計成果(修正二版)簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件,於105年10月21日完成公開閱覽程序,刻正簽辦工程招標作業,預計105年11月底前上網招標。本案已於106年1月13日辦理採購評選作業,並簽奉鈞長核可,評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標,並於106年2月6日決標,106年3月13日完成訂約程序,106年3月3日已先行召開開工前協調會。</p>	
53	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	50	75	25	<p>流廢標次數:次, 期程修改次數:0次 內政部核定中</p>	<p>1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工</p>

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率 ≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	9 件(75.00%)	3 件(25.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，因目前工程刻正由本市捷運工程處辦理驗收相關作業，於106年4月進行整體驗收並於5月進行缺失改善復驗中，爰本案專案管理服务並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一)專案管理部分：第二期款部分業於106.1.20審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，該公司於106.3.29來函要求本局針對扣款金額進行協商，另刻正審查後續第三、四期款相關文件。 (二)後續路網部分：本局目前已完成認定完工審查，刻正辦理驗收作業中。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
2	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930標 G10 至 G17	8,377,000	84	83	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延(截至五月底預定進度為66.404%，實際進度為71.092%)，核算實際

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				站及全線電梯/電扶梯區段標工程						進度已超前修正後預定進度。； 解決對策： 待北捷局核定區段標網圖進度後，將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。 1050527 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
3	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	86	85	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，核算實際進度尚符合修正後預定進度。； 解決對策： 待北捷局核定區段標網圖進度後，將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成107年11月試營運及109年12月底通車之目標。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
4	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合	辦理 2018 花博補助臺鐵	160,000	55	55	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次	1060502 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			規劃課	后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)					一、於106年3月29日取得建照。 二、於106年4月10日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額115,381,382元，已於106年5月2日契約開工，開始計算工期365天。 三、106/5/19收到綠建築候選證書諮詢意見。 四、106/5/23臨時建築補件。	1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工
5	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 1. 本案已於11月14日將修正報告書函報交通部審查，交通部於3月22日函復書審意見。 2. 4月17日廠商依書審意見修正報告書，並提送至本局，5月11日召開工作小組會議討論修正報告書內容及方向，5月16日廠商再依會議結論修正報告書，並提送至本局。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
6	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL02標土建水環工程	1,151,798	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：4次 整體驗收業於106年5月19日辦理驗收複驗完成，目前簽辦中。	1060526 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
7	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 目前廠商尚有待處理事項未完成，俟辦理完成後，再撥付尾數2期款項。	1060518 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
8	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線CL03標機電系統工程	510,556	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 5/5已參加第二次仲裁庭，目前依仲裁人意見補正中，預計6月23日召開第三次仲裁庭	1050831 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	103AG00 041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前廠商尚有待處理事項未完成，俟改善完成後，再撥付尾數2期款項。	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
10	103DG00 054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫G10站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
11	104DG00 026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900機電系統工程	10,908,000	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、電聯車已完成第1、2列車，目前於機廠進行測試作業，其餘16列車目前於國內台車公司及日本原廠量產中。 2、機廠維修設備目前製造中，部份於機廠安裝中。 3、行車監控系統及通訊系統目前進行機廠及路線段安裝作業。 4、供電系統目前進行主線段電纜布設作業。 5、自動收費系統已完成原型機製造及可靠度測試，目前運抵北屯機廠進行相容測試。	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工
12	104DG00 029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心	5,375,000	80	86	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 機場共14棟建築物，配合107年	1050901 最後修改期程 1011003/1011130 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				北屯線建設計畫-CJ910標機廠、G0站及全線軌道區段標工程					底全線試營運，現階段重要建築物辦理情形：(1)主變電站結構完成100%，裝修完成99%，水電環控完成97%。(2)主維修廠鋼構完成100%，屋頂版完成100%，地坪完成100%，裝修完成82%，水電環控完成64%。(3)北駐車廠鋼構完成100%，裝修完成92%，水電環控完成97%。(4)行政大樓結構完成100%，裝修完成76%，水電環控完成72%。(5)G0站結構完成100%，裝修完成38%，水電環控完成45%。	/決標 1011231/1080228 開 /完工

#### (四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	36件(92.31%)	3件(7.69%)	0件(0.00%)	0件(0.00%)	39件	0件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01 148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 已於106.2.18驗收完畢，承商於106.3.7完成防水補強，經監造單位106.3.23確認完成，並依契約第4條第1款規定來函辦理減價收受，已於106.4.24簽准，目前簽辦結算付款中	1060526 最後修改期程 1030430/1030815 招 /決標 1031015/1041015 開 /完工
2	103DD01 198	發包工程	水利局/污水工程科/	103年臺中市太平區西新	600,000	87	83	-4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	落後原因： 標案期程表及管制類

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				光污水管線及用戶接管工程					1. . \$ 600mm 短管 A28->A29 推進。(中山路四段 116 號前) 2. . 鋼套管推進 \$ 1000mm 套 \$ 600mm 短管 A26->A25 推進。(中山路四段 132-134 號前) 3. . 鋼套管推進 \$ 800mm 套 \$ 500mm 短管 D01->A39-3 推進。(精武東路 109 號前)	別自始設定有誤。 ; 解決對策： 將儘快簽修撤銷管制，並新增正確之標案類別(分案成委設標、工程標)，以符實際。 1030603 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1060930 開/完工
3	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第三分標	281,140	94	93	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、明挖工程 文心路一段（大容西街口）巷道連接管	落後原因： 1. 因辦理變更設計 2. 因雨天及春節禁挖等因素； 解決對策： 已簽辦調整期程中 1031211 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1060729 開/完工
4	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	65	65	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中	1060531 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
5	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標	245,939	83	83	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理大業路/大聖街推進施工。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	104DD01 168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一及第二分標，目前辦理公開閱覽作業中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
7	105BD01 042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滿污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一標細設已於5/2 提送修正版，審查委員已於5/18 確認無誤，另請顧問公司依5/18 日統一單價會議結論修正單價並預計於5/31 補正後提送營建署。	1050518 最後修改期程 開/完工
8	103DD01 249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5/19 驗收完成	1060529 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1051231 開/完工
9	103DR00 013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中 終沉池施工中 污泥機房開挖中 污水管線推進中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工
10	102DD01 226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	83	83	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 B區完工確認中	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
11	102DR00 006	發包工程	水利局/污水工程科/	水滿經貿園區水資源回收中心新建	800,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 106年5月5日函文承商結算補正	1060428 最後修改期程 1030228/1030630 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				工程					資料, 承商尚在彙整中.	/決標 1031031/1051231 開 /完工
12	103DD01 099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 2 次 驗收完成結算中	1060531 最後修改期程 1030830/1030930 招 /決標 1031030/1060228 開 /完工
13	104DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	25	25	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 1. 105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。2. 105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。3. 基本設計已取得審查委員複核同意, 於 105/5/11 送營建署備查中。4. 基本設計 105/6/14 營建署回覆意見, 設計單位於 1056/30 修正提送。5. 基本設計 105/7/6 再送營建署審查備查。6. 基本設計已核定, 第一分標細設成果 105/9/22 前提送, 於 105/10/12 召開審查會, 已依意見修正送委員複核同意, 待營建署備查中。7. 第二分標及第三分標細設成果審查會已於 105/12/16 召開審查會, 設計公司 106/1/5 前依意見提送修正版, 委員已複核意見修正, 刻簽辦送營建署備查中。8. 第一、二、三標營建署已備查, 因 clsm 再生料單價及配比尚在調整, 預計 106.6 上網招標	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招 /決標 1061130/1091130 開 /完工
14	101DF00 182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	95	95	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 1 次 驗收結算中	1060326 最後修改期程 1030730/1030930 招 /決標 1031130/1051130 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										/完工
15	105DD01 140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+080~1K+477 治理工程 併辦土石標售	139,690	67	67	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050926 最後修改期 程 1050131/1050331 招 /決標 1050501/1070630 開 /完工
16	105DD01 157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支 管網暨用戶接管工程 (8)-旅順路、熱河路等 分支管網工程	171,970	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 旅順路、熱河路推進施工	1060526 最後修改期 程 1050715/1051030 招 /決標 1060305/1080405 開 /完工
17	105DD01 191	發包工程	水利局/雨水下水道 工程科/	中部國際機場興建連絡 滑行道2工程 計畫-區外排水設施改善 工程	60,931	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060531 最後修改期 程 1051010/1051031 招 /決標 1051231/1070630 開 /完工
18	105DD01 194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	64	64	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 工程進行中。	1060330 最後修改期 程 1050907/1051130 招 /決標 1051230/1070630 開 /完工
19	105DD01 206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程 併辦土石標售	199,920	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前停工中	1060207 最後修改期 程 1051103/1051231 招 /決標 1060430/1080430 開 /完工
20	106AD01 007	財物勞務採購	水利局/水利養護工	106年度本市各抽水站、滯	22,960	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060120 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			程科/	洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案					抽水站進駐保養。	1060115/開/完工
21	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年5月9日辦理議價完成，目前辦理訂約中	1060505 最後修改期程 開/完工
22	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀工程(雙十路至民權路段)	128,207	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
23	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水0K+600~1K+080治理工程併辦土石標售	171,330	70	71	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
24	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水2K+052~2K+496治理工程併辦土石標售	162,945	58	59	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工
25	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(緩遠路二段及天津	144,200	62	63	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 200MM 巷道連接管累積施作1423M，300MM 分支管累積施作745M，已接管戶數1052戶	1051229 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				路三段等區域)						
26	105DD01 154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	87	88	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截流導水槽及箱涵導水管已完成，精武截流站土建施作完成，綠川東西街導水管推進作業已完成23處工作井立坑，已佈設推進機組並開始推進完成約529M，已完成22處工作井收築，目前施作南京路及雙十路閘井中	1060526 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工
27	105DD01 207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理工程 併辦土石標售	197,382	57	59	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
28	103DD01 204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程	146,460	57	59	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 寧夏路 G1604-φ400mm 推進施工	1060526 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
29	105DD01 208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理工程 併辦土石標售	199,130	56	60	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
30	105DD01 204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理工程 併辦土石標售	184,899	57	61	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	105DD01 160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環境營造工程(永春東路至烏日高鐵站段)	50,559	57	61	4	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施作波浪石籠(含堤頂步道)、文字地標	1060126 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工
32	105DD01 209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水4K+225~4K+715 治理工程併辦土石標售	198,340	57	63	6	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
33	104DD01 072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	66	77	11	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理健行路、博館三街推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
34	105DD01 124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	67	12	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 遼陽一街9號前立坑，安順東二街(大連路一段~旅順路一段)明挖連接管施作	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
35	105DD01 180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	67	82	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1060405 最後修改期程 1050901/1050930 招/決標 1051115/1061130 開/完工
36	104DD01 067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	70	85	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 A工區於106年5月5日辦理現地正驗，目前等待相關試驗報告判讀。 B工區推進作業中。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	104DD01 167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 用戶接管工程施作	1060602 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
38	105DD01 009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	65	91	26	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 逢大路連接管及用戶接管施作。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
39	105DD01 079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	25	56	31	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 自來水管徑800過路段探挖，及管線審查資料準備中。	1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工

### (五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00 004	發包工程	環保局/環境設施大	105年度大里區掩埋場進	70,000	73	76	3	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060103 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			隊/環境設施大隊第四組	場道路邊坡改善工程					全套管基樁施作	1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

### (六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	38 件(74.51%)	6 件(11.76%)	1 件(1.96%)	6 件(11.76%)	51 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	096DR00006	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-第二期主體工程	4,359,955	100	100	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 辦理結算完成	1060601 最後修改期程 980215/980918 招/決標 981218/1030930 開/完工
2	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	450,000	55	40	-15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 本案採公告招標最有利標方式辦理，於 105 年 12 月 16 日辦理第一次上網公告招標，並於 106 年 1 月 24 日開標，然因投標家數不足流標。後續經設計監造單位檢討預算書圖，結果為大宗建材物料低於市場行情，並請其修正後，於 106 年 3 月 10 日公告第二次公開招標，經 106 年 3 月 24 日開標僅一家廠商投標，依規於 106 年 3 月 29 日召開最有利標評選會議，並於 106 年 5 月 3 日上午十時決	落後原因： 尚未申報開工； 解決對策： 本案於 106 年 5 月 22 日由運動局完成簽約，106 年 5 月 31 日由運動局解除早泳會代管後，併同將現址移交營造廠，預計 106 年 6 月初申報開工 1060517 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1090130 開/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									標由東盟營造有限公司的標。已於106年5月22日由運動局與廠商完成簽約。預計106年6月初申報開工，工期為820日曆天，108年9月底前完工。	完工
3	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	20	5	-15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本案業於106年5月22日簽奉市長裁示朝鋼骨結構方案進行，業務單位刻正辦理後續函請設計規劃單位辦理修正相關事宜。(目前呈核至主秘室)	落後原因： 因本案政策變更，本案業於106年5月22日簽奉市長裁示朝鋼骨結構方案進行； 解決對策： 業務單位刻正辦理後續函請設計規劃單位辦理修正鋼骨方案相關事宜。(目前呈核至主秘室) 1050602 最後修改期程 1060925/1070215 招/決標 1070301/1090515 開/完工
4	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	55	40	-15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、監造於5月18日簽約完成，預計6月7日辦理監造計畫書審查。 二、工程於2月24日決標，並於3月10日簽約，5月23日辦理開工典禮，賡續辦理後續事宜。	落後原因： 監造計畫書尚未核准。； 解決對策： 已積極趕辦，並請監造單位提前提送監造計畫書，預計7月1日開工。 1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工
5	106AH00033	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/廣告物	臺中市太平區永億段及育賢段二期	59,733	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 因涉基地內廢棄物清除經費及	落後原因： 本案基地為區段徵收用地內存有廢棄物，原

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科第一股	社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案					106年3月31日委託技術服務條例修正建造費用百分比，106年4月11日簽奉局長核准不予開標，廢棄物清運費擬由地政局科目項下支應，6/2會畢地政局、主計處及財政局，刻正辦理結簽中	應由太平區公所辦理清運，惟考量社會住宅推行期程，廢棄物清運項目擬併同社會住宅新建工程一併執行，廢棄物清除費用由地政局科目下支應，地政局建議本局應簽辦市長核准後辦理。； 解決對策： 將專人陳核各單位，以加速行政流程，且本案期程原未將廢棄物清運項目列入考量，後續將重新檢討本案期程。 1060124 最後修改期程 1060520/1061110 招/決標 1070410/開/完工
6	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	30	20	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前為細部設計階段，本局於106年1月18日召開細部設計第三次期中報告會議，進度為設計單位預計已於106.04.25提送細部設計成果初稿，並預計於106.06.30完成細部設計成果。 設計單位辦理都市設計審議、建築物結構審查及交通影響評估補正作業。	落後原因： 於105.12.19秘書長會議決議將綠建築及智慧建築提升至黃金級，故須辦理相關設計事宜； 解決對策： 將簽辦調整管考期程，以符合實際期程 1041109 最後修改期程 1060531/1060831 招/決標 1061031/1081231 開/完工
7	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 旨案主體工程分別於106年4月28日及5月8日辦理二次招標事	落後原因： 106年4月28日及5月8日辦理二次招標事宜，均無廠商投標而流

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>宜，均無廠商投標而流標，業經106年5月8日召開檢討會，就設計內容等九大項分別討論並提出因應對策，其中以機電設施預算單價過低因素造成承包商無投標意願為主要成份。</p> <p>本案業經研討後，機電設備單價遠低於市場價位，故在不影響原預算、都審決議事項、工期及建築、使用執照申領情形下重新修正，現已完成預算書圖重新編製並於106年5月23日簽核辦理第三次招標事宜，俟完成發包作業後，將加緊趕工，期能如期如質完成興建。</p>	<p>標；</p> <p>解決對策： 旨案主體工程分別於106年4月28日及5月8日辦理二次招標事宜，均無廠商投標而流標，業經106年5月8日召開檢討會，就設計內容等九大項分別討論並提出因應對策，其中以機電設施預算單價過低因素造成承包商無投標意願為主要成份。</p> <p>本案業經研討後，機電設備單價遠低於市場價位，故在不影響原預算、都審決議事項、工期及建築、使用執照申領情形下重新修正，現已完成預算書圖重新編製並於106年5月23日簽核辦理第三次招標事宜，俟完成發包作業後，將加緊趕工，期能如期如質完成興建。</p> <p>1060425 最後修改期程 1060405/1060510 招/決標 1060601/1070430 開/完工</p>
8	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	64	55	-9	<p>流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 本工程已於106年2月16日辦理停工，目前由監造廠商張文滋建築師事務所評估依案內平衡方式辦理，另本分局於3月7日函發</p>	<p>落後原因： 開挖後發現營建廢棄物；</p> <p>解決對策： 已催促事務所積極辦理</p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									同意辦理契約變更，俟 3 月 31 日函復變更契約相關資料後，即可聯繫廠商辦理議價及復工相關事宜。	1060105 最後修改期程 1051122/1051223 招/ 決標 1051225/1061225 開/ 完工
9	100DB01 001	發包工程	建設局/建築工程科/ 建築工程 科第二股	臺中市北區 (中正)國民 運動中心新 建工程-主體 建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 106 年 5 月 3 日起辦理各專業分組 驗收，刻正辦理缺失改善；預計 106 年 6 月 9 日起辦理各專業分組 正驗複驗	1051129 最後修改期程 1020310/1020830 招/ 決標 1020927/1050831 開/ 完工
10	102DB01 013	發包工程	教育局/工 程營繕科/	臺中市網球 中心第一期 新建工程	194,098	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 承商決算書送監造單位審核中	1060223 最後修改期程 1021015/1030401 招/ 決標 1030801/1050930 開/ 完工
11	099DC00 037	發包工程	建設局/建 築工程科/	朝馬(西屯 區)國民運動 中心工程案	400,000	100	95	-5	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：6 次 目前已將奉核原簽於 106 年 5 月 26 日移辦體育處辦理後續撥款相 關事宜。	1050118 最後修改期程 1030318/1030430 招/ 決標 1030615/1050430 開/ 完工
12	096DR00 007	發包工程	建設局/建 築工程科/	臺中大都會 歌劇院新建 工程-舞台設 備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 辦理結算作業程序中	1051129 最後修改期程 1000310/1000725 招/ 決標 1001108/1030930 開/ 完工
13	101DF00 054	發包工程	建設局/建 築工程科/	臺中市高美 濕地遊客服 務中心、體驗 館及停車場 等景觀設施 新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 已於 106 年 5 月 8 日辦理結算聯 審作業，監造單位已提送使照逾 期辦理說明，刻正辦理中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/ 決標 1021129/1040828 開/ 完工
14	106AH00 032	財物勞 務採購	都發局/廣 告物管理 科/	臺中市北屯 區同榮段社 會住宅興辦 計畫委託設	49,092	40	35	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 2 月 24 日上網公告，4 月 11 日資 格標流標，第二次上網公告，5	落後原因： 本案業於 106 年 4 月 11 日開資格標，因投標廠 商未達法定家數而流

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				計及監造技術服務案					月 23 日開資格標,6 月 1 日評選。	標,又工程會 106 年 3 月 31 日工程企字第 10600092930 號令新修正建築物工程技術服務建造費用百分比上限參考表重新計算本案勞務費用,於 4 月 21 日再次上網公告。; 解決對策: 5 月 23 日開資格標,符合法規家數,6 月 1 日進行評選,預計 6 月底前決標。 1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
15	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數:0 次,期程修改次數:1 次 1. 本案因文化部計畫尚未核定及確認預算挹注,為因應後續工程發包作業期程及政策推動目標,目前刻正由專管單位提交電影中心新建工程因應文化部計畫核定時程未定之後續發包方案評估報告予都市發展局審核中。 2. 本案於 106 年 5 月 18 日辦理建造執照展期,展延至 106 年 8 月 24 日止。	1060202 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1061130/1081231 開/完工
16	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市中區興中立體停車場新建工程	574,205	0	0	0	流廢標次數:0 次,期程修改次數:0 次 刻正辦理委託專案管理發包。委託專管標案已於 106 年 5 月 12 日簽約,刻正辦理委託規劃設計監造技術服務發包。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工
17	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施	臺中市豐原區育英路多	197,397	5	5	0	流廢標次數:0 次,期程修改次數:0 次	1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			工程課	目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程					本案業已於106年5月26日規劃設計標評選會完成在案。	決標 1070228/1080228 開/ 完工
18	106DH00007	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月8日公告工程標，6月2日開資格標，預計7月底8月初開工。	1060124 最後修改期程 1060415/1060701 招/ 決標 1060801/1081231 開/ 完工
19	106DH00008	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月24日討論規劃設計方向依討論結果修正。5月15日於北屯區北興里民集會所召開說明會。依契約表定6月20日(簽約次日150日內)需提送規劃及基本設計資料至本局辦理審查。	1060126 最後修改期程 1070510/1070710 招/ 決標 1070810/1091230 開/ 完工
20	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	5	5	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月22日已召開委託規劃設計勞務契約案中報告審查會議。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/ 決標 1070701/1090201 開/ 完工
21	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：3次 承商已於106年5月15日將初驗缺失改善結果函送監造單位審查，監造單位於105年5月22日審查完後函送本局。預計106年5月31日至106年6月8日辦理初驗複驗事宜。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/ 決標 1021115/1051231 開/ 完工
22	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3次， 期程修改次數：2次 106年3月辦理初驗，106年5月24日及5月25日辦理初驗(複驗)作業，預計6月辦理正驗。	1060302 最後修改期程 1031030/1031130 招/ 決標 1031230/1060430 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
23	100AE0005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 協助辦理公共藝術	1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
24	102DR0031	發包工程	建設局/建築工程科/	水滄經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 承攬廠商於106年5月16日申報竣工，刻正簽辦(初)驗收相關事宜。	1060526 最後修改期程 1031031/1031130 招/ 決標 1031231/1060531 開/ 完工
25	103AH0023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依約辦理中	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
26	103DD0055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本案都市設計審定書業經本府都市發展局於106年5月22日同意備查，本局續於106年5月31日發函通知規設單位應於106年6月2日提報預算書圖，106年6月6日完成建造執照申請掛號及施工規範編製等。	1050802 最後修改期程 1070315/1070730 招/ 決標 1070830/1090725 開/ 完工
27	103DD0078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 針對本案因車道通行方向變更，潭興路三段巷道需增加寬度，規設單位將於交評報告書內建議交通局劃設紅線管制停車乙案，本府運動局於106年5月25日拜會里長進行溝通協調，已獲得里長初步同意，規設單位將同步進行規劃設計及相關審議作業。	1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/ 決標 1070416/1090216 開/ 完工
28	103DE0003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區	1,408,160	78	78	0	流廢標次數：4次， 期程修改次數：5次 本案承攬廠商已於106年2月16	1060426 最後修改期程 1050930/1051130 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				二期標準廠房新建工程					日申報開工，刻正進行大地水土保持及地下室開挖等工程	1060115/1071230 開/完工
29	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	10	10	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：5次</p> <p>1. 專管單位已於106年4月25日向局長簡報業務辦理情形，局長針對有關專管單位檢討工程造價偏低裁示，局長指示請規設單位已實際可發包的每坪造價再予檢討，並評估降低樓地板面積、半戶外空間等方式之可能性，且國際級階梯會議室之精裝修需納入本工程一併發包（預算單獨編列）、光雕設計部份則採另案發包方式。</p> <p>2. 106年5月26日工期預算檢討會議，局長裁示規設單位盡快完成防火避難審查送審進度，機關將協助後續相關審查作業時程。並請規劃設計單位加速細部設計圖說及預算書之進度，以106年12月開工為目標。有關預算不足部分，因數量尚未明確無法精確計算，以預算拆分方式辦理，並以47.1億能發包之主體工程為先（取得使照為前提），後續追加部份請專案管理單位及規劃設計單位再檢討哪些項目適合擴充、哪些適合分包。</p> <p>3. 有關106年4月25日規設單位提國際級會議室裝修簡報，主席指示彙整中華民國外貿易發展協會建議提供規設單位參考，並請規劃設計單位於106年5月5日前提報執行計畫書予專案管理單位審查（應確認本案國際級會議中心之定位、完工後在台灣的排</p>	1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									名為何、含3-5個案比較分析、內部裝修等級及裝修材之標準訂定、後續擴充性、可拆式座椅應了解目前案例之實際使用情況…等), 預計106年6月27日召開階梯會議室需求定位及規格條件審查會議。 4. 有關細部設計完整圖書, 規設單位預計106年6月12日(土建)、6月28日(機電)函送本局。	
30	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建計畫(含PCM、設計監造、施工)	7,600,000	0	0	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 2次 1. 有關新增地下室一層之可行性, 業於106年5月11日簽奉核准。 2. 本案已於4月17日辦理公開閱覽完成, 收受意見至4月20日, 廠商意見以廠商資格、團隊組成、等標期等條件放寬為主, 刻正簽辦上網作業, 預計106年6月初公告上網。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
31	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	5	5	0	流廢標次數: 0次, 期程修改次數: 0次 已於106年5月24日辦理研考會基本設計審議, 本案俟研考會發函會議紀錄(已將委員意見於106年5月24日 mail 請規畫設計單位先行修正)後, 再召開第二次研考會基本設計審議。	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工
32	105DJ00029	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	55	55	0	流廢標次數: 2次, 期程修改次數: 1次 計畫書送審及拆除既有建築物(室內騎乘場)	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
33	105DJ00033	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程	2018 臺中世界花博后里馬場文化景	75,922	55	55	0	流廢標次數: 4次, 期程修改次數: 1次 辦理既有建築物拆除	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第二股	觀區整建新 建工程						1060131/1070531 開/ 完工
34	105DN00 002	發包工 程	消防局/秘 書室/秘書 室管制考 核股	第二救災救 護大隊梨山 分隊遷建工 程	50,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5月31日都市設計審議大會審 核，決議修正後送小組審查	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/ 決標 1070210/1080310 開/ 完工
35	105DN00 004	發包工 程	消防局/秘 書室/秘書 室管制考 核股	第八救災救 護大隊暨水 湳分隊及北 屯區公所聯 合里活動中 心興建工程	106,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年5月18日召開基本設計 審議會議，會中決議依委員意見 修改後經委員確定後通過，查建 築師已檢送依審議委員意見修正 及補充報告書、圖相關資料(含 審議會議紀錄及委員意見修正對 照表)交各審議委員書面審查， 目前仍有1委員檢視後表示尚有 部分待修正，建築師已配合修 正，待委員確認中。	1051117 最後修改期程 1061003/1061201 招/ 決標 1070201/1080427 開/ 完工
36	105AH00 061	財物勞 務採購	都發局/廣 告物管理 科/	臺中市北屯 區北屯段社 會住宅興辦 計畫委託規 劃設計及監 造技術服務 案	25,748	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月24日討論規劃設計方向依討 論結果修正。5月15日於北屯區 北興里民集會所召開說明會。依 契約表定6月20日(簽約次日150 日內)需提送規劃及基本設計資 料至本局辦理審查。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/ 決標 1070223/開/完工
37	105DD00 146	發包工 程	教育局/市 立高中職/ 東山高中	東山高中代 辦臺中市立 游泳訓練中 心場館新建 工程	200,000	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 建築師勞務簽約完成，現階段勞 務履約中	1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招/ 決標 1070316/1100316 開/ 完工
38	104DQ00 020	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	市定古蹟清 水黃家瀨園 修復工程(含 監造及工作 報告書)	70,000	30	30	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 本案業於106年5月15日進行公 開招標，並於106年5月24日開 標，本案目前俟採購單位上網公	1060222 最後修改期程 1050201/1061001 招/ 決標 1070401/1091001 開/ 完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									告招標結果中，待招標結果公告完成，依規辦理後續相關事宜。	
39	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花餐館)興建工程	137,453	55	56	1	流廢標次數：7次， 期程修改次數：3次 1.106年4月12日簽約、106年4月20日開工。 2.各園區展館辦況摘述如下： (1)馬場園區-花艷館： 辦理假設工程(含施工圍籬、工務所、放樣、整地、洗車台設置)作業、相關材料(鋼構、混凝土)驗廠及廠驗、試體取樣、工區基礎開挖及地質改良作業。 (2)森林園區-探索館、發現館： 假設工程(含施工圍籬、工務所、放樣、整地)作業、工區與景觀介面土方高程協調、高程放樣。 (3)葫蘆墩園區-花餐館： 假設工程(含施工圍籬、放樣)作業、拆除工程。	1060531 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
40	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	55	56	1	流廢標次數：5次， 期程修改次數：4次 1.106年4月12日簽約、106年4月20日開工。2.各園區展館辦況摘述如下： (1)馬場園區-花艷館：辦理假設工程(含施工圍籬、工務所、放樣、整地、洗車台設置)作業、相關材料(鋼構、混凝土)驗廠及廠驗、試體取樣、工區基礎開挖及地質改良作業。 (2)森林園區-探索館、發現館： 假設工程(含施工圍籬、工務所、放樣、整地)作業、工區與景觀介面土方高程協調、高程放樣。 (3)葫蘆墩園區-花餐館：假設工程(含施工圍籬、放樣)作業、拆除工程。	1060531 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	102DB01 004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	91	92	1	<p>流廢標次數：5次，            期程修改次數：3次            本案已於104年5月15日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於104年5月19日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積異動超過總面積1/5必須辦理都審即校審變更已於104年5月28日召開會議未通過，預計104年6月30日召開修正第1次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查，儘速工程復工以利工進。(6/30未開會)增加2技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18召開校審變更會議，委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23都審變更修正意見後通過。目前積極辦理建照中.已於104年10月23日取得建照,五大管線申請已於104年12月24日通過目前建管開工於104年12月核准日.已於104年12月30日申請復工以利工進.            第1次變更設計已逾105.4.22議價完成.目前已簽辦第1次變更設計議定書中.            106.7.22            辦理工程查核            8/30-4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F水電配管            9/30 4F柱牆混擬土灌注            105.11.20送第2次變更設計預算書圖資料            105.12.30辦理第2次變更設計議價.已於106.1.4完成第2次變更設計議價.議定書已審閱於</p>	1060501 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106.2.6 訂約完成. 第 2 次變更設計 106.4.20 第 2 次工程查核	
42	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區(自然館、綠能館)興建工程	394,000	57	59	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工
43	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	74	77	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、截至 106 年 5 月 31 日預定進度 47.27%，實際進度 55.98%，超前 8.71% 施工進度內容： 1. 二~十三樓柱牆樑水泥粉光+批土+水性水泥漆、輕隔間及水電配管施作、門框及窗框安裝。 2. 外牆放樣貼灰誌打底+窗框防水處理+門框及窗框安裝。 3. 平頂磨平+批土+水泥漆。 4. 地下一~二樓水電消防管線及配電盤安裝。 5. 樓層結構接縫及外牆窗框防水處理。 6. 浴廁牆面防水處理。 二、估驗進度：已完成第 18 期估驗計價，累計估驗金額 2 億 2,420 萬 7,606 元。	1060531 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
44	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106/05/25： JJG091 區段標：預定進度 10.11%，實際進度 13.76%；G10 站出入口已完成開挖作業，刻正進行地下結構體 B1 施工；G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作完成，	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									刻正進行土方開挖作業。 JJG051 區段標:預定進度 7.08%, 實際進度 7.15%;刻正進行開挖前 擋土基樁施作。	
45	103DM00 007	發包工 程	警察局/後 勤科/	大雅分局辦 公廳舍新建 工程	217,500	89	93	4	流廢標次數:3次, 期程修改次數:2次 1.化糞池埋設、天花板、油漆工 程等。 2.兩庇鋼構、格柵安裝等。	1060330 最後修改期程 1031015/1040331 招/ 決標 1040531/1060731 開/ 完工
46	105DH00 006	發包工 程	都發局/廣 告物管理 科/	臺中市大里 區光正段社 會住宅新建 工程(第一 期)	365,952	61	65	4	流廢標次數:4次, 期程修改次數:0次 5/31日止,A棟,B棟4F柱牆模版 已組立完成;A棟,B棟5FL梁版模 版組立。	1060330 最後修改期程 1050701/1050920 招/ 決標 1051101/1070731 開/ 完工
47	105DI00 013	發包工 程	農業局/海 濱所/漁港 管理課	松柏漁港魚 貨多功能集 貨場暨周邊 港埠設施新 建工程	90,000	20	25	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案重新調整後規劃設計期末成 果報告書第2次審查於106年5 月17日召開,會中結論請廠商依 委員意見修正並取得委員同意審 查,再行辦理請款作業及請照相 關事宜。	1060103 最後修改期程 1061015/1061215 招/ 決標 1070131/1071231 開/ 完工
48	103DQ00 018	發包工 程	文化局/秘 書室/秘書 室第三股	臺中市西屯 區溪西地區 圖書館新建 工程	60,000	85	90	5	流廢標次數:1次, 期程修改次數:1次 本工程目前施作全區自平水泥、 入口雨遮、入口坪頂格柵天花等 工項	1060217 最後修改期程 1040915/1041015 招/ 決標 1041101/1060831 開/ 完工
49	105DT00 002	發包工 程	新聞局/新 聞行政科/ 新聞行政 科第二股	中臺灣影視 基地新建工 程	785,144	58	64	6	流廢標次數:1次, 期程修改次數:0次 本案截至106年5月24日累計實 際施工進度約為22%(為 21.94%),已超前預訂進度,目前 持續推動工進及加速各式文件送 審進度。	1051129 最後修改期程 1051109/1051202 招/ 決標 1060101/1070630 開/ 完工
50	102DB01 002	發包工 程	建設局/建 築工程科/	臺中市南屯 國民運動中	435,850	73	83	10	流廢標次數:4次, 期程修改次數:3次	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/ 決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			建築工程 科第一股	心興建工程					假設工程施工：臨時水電、夜間照明及安全警示設備、監視系統、連通道外牆拆除施工。基礎工程施工：抽排水、土方挖方搬運販售、擋土柱工程、發電機租用 植栽工程施工：植栽移植養護。 結構體工程施工：R1F 結構體工程、鋼骨工程 2F~RF 施工、防火漆施工。裝修工程施工：防水工程、粉刷工程、油漆、批土工程、室內隔間工程、內牆貼磚施工，外牆打底貼磚。門窗工程：1F~RF 施工。雜項工程：電梯工程、戶外欄杆施工。景觀工程：排水溝工程施工。機電、空調、泳池工程：室內幹管、吊管、線槽配管線施工。分項計畫及材料設備送審	決標 1041105/1061231 開/ 完工
51	105DD00 018	發包工程	教育局/工 程營繕科/	臺中市網球 中心新建第 1 期工程續期 工程	129,325	40	55	15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1. 因天候不佳假設工程尚在施工中。	1060603 最後修改期程 1051015/1060516 招/ 決標 1060816/1071216 開/ 完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR0001	發包工程	太平公所/ 農業及建設課/	太平新光區 段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：3次 已完成結算作業，審查委外設計 監造標之深請驗收文件，預計六月 辦理該標案之末次驗收。	1060601 最後修改期 程 1010830/1021130 招 /決標 1021230/1060408 開 /完工

### (八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	16 件(76.19%)	2 件(9.52%)	0 件(0.00%)	3 件(14.29%)	21 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	106DF0002	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中之心人行 步道及自行車 道路網改善(第一 期)工程	62,000	55	40	-15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 因經施工經費尚未確認，待確認 後續行辦理簽約開工事宜	落後原因： 因經施工經費尚未確 認； 解決對策： 待確認後續行辦理簽 約開工事宜 1060307 最後修改期 程 1060220/1060430 招 /決標 1060520/1061231 開 /完工
2	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光 園道整體改 善及活化	280,000	20	10	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	落後原因： 本案工程預算尚無著 落； 解決對策： 已爭取 107 先期計畫

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										及前瞻計畫爭取經費 1051003 最後修改期程 1060920/1061120 招 /決標 1061229/1071228 開 /完工
3	105DI00 010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預計106年6月6日開標，目前 為等標期間。	落後原因： 因期程擬訂未考慮公 開閱覽所需作業時 間，導致期程延後。； 解決對策： 依現況進度調整工程 作業期程管控表之招 決標期程，並加緊趕 辦後續採購作業。 1050725 最後修改期 程 1060330/1060531 招 /決標 1060601/1070430 開 /完工
4	105DF00 131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	61	58	-3	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 跨橋基礎 植栽工程施作	落後原因： 本案系統預定進度與 實際預定進度不合， 造成實際工程進度超 前，而系統落後的不一 情形； 解決對策： 本案已於106年5月 26日簽辦修正系統 預定進度為實際預定 進度，修正後即可趕 上進度，預計6月底 完成 1060223 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1051015/1051215 招 /決標 1051231/1070331 開 /完工
5	101DR00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園) 第一標新建工程	1,036,000	89	88	-1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 主場區相關工項施作	落後原因： 因應後續配套措施替代方案細設已審查通過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。； 解決對策： 針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。 1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招 /決標 1021230/1061231 開 /完工
6	105DD01 092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理公開閱覽5天，無接獲異議， 5/9辦理公開招商說明會，於5/12 修正完成。	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招 /決標 1070331/1081231 開 /完工
7	105DD01 219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀 及設施工程 (第二期)	229,730	59	59	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 施工中	1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招 /決標 1060110/1070331 開 /完工
8	105DF00 039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計 施工計畫(鐵改局)	146,000	60	60	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 都發局於106年5月17日及5月 23日召開都審會前會議，預計106	1060531 最後修改期程 1060131/1060228 招 /決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									年6月14日開都審會議。	1060331/1070831 開 /完工
9	106AF00 050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
10	106AF00 051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
11	106AF00 053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
12	106AF00 054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工
13	106AF00 055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市105年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒	17,344	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行契約	1060123 最後修改期 程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)						
14	106DF00273	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 委託技術服務案業於 106 年 5 月 17 日評選，於 106 年 6 月 1 日決標，刻正依約執行中。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工
15	106AJ00006	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第三股	106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工辦理決算，第二次及第三次派工施作中。	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
16	106DF00001	發包工程	建設局/景觀工程科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	57,800	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 審查細部設計中	1060522 最後修改期程 1060710/1060820 招/決標 1060910/1070830 開/完工
17	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 5/31 工程進度為 5.07%	1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
18	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新建工程	1,684,000	67	68	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 公 139、公 138 及公 51 用地範圍相關工項施作。	1060104 最後修改期程 1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
19	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽	251,000	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1060502 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				會—后里展區景觀工程 森林園區景觀基礎工程					截至 106/5/31 工程進度為 5.00%	1050930/1060131 招 /決標 1060430/1070331 開 /完工
20	105DD01 218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	61	64	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 模板組立、排水箱涵施工、截流井牆身鋼筋綁紮、集流井結構土方開挖。	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招 /決標 1051110/1070331 開 /完工
21	106AF00 079	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	台中市西區茄苳樹王文化生態公園統包工程	18,000	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前已於 5 / 2 6 開標，有四間投標廠商	1060502 最後修改期程 1061031/1061231 招 /決標 開/完工

### (九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(78.57%)	2 件(14.29%)	0 件(0.00%)	1 件(7.14%)	14 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104DR00 023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、經檢視設計單位提送 4 月 20 日上午『帝國製糖廠臺中營業所』周邊景觀公園新建工程「標案督導會議及同日下午「流標書圖預算聯席檢討會議」，修正資料，目前設計單位仍在補正資料中。	落後原因： 多次公告上網，無廠商投標而流標。； 解決對策： 依 4 月 20 日上午下午會議決議修正資料，並於檢視資料完成後積極辦理後續招標事

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									二、經簽辦修正期程決議，針對工區分期竣工時間乙事仍須重新簽辦，目前辦理重新簽陳中。	宜。 1040805 最後修改期程 1051101/1060201 招/決標 1060401/1070901 開/完工
2	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	61	58	-3	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 1. 本案於105年10月21日開工。 2. 本案於106年5月16日辦理停工，開工日起至5月16日止，其預定進度為16.36%，實際進度為8.47%。 3. 本案因草厝管理單位林本堂產業株式會社與前後佔有戶之民事訴訟及辦理變更設計之因，目前辦理停工事宜，俟訴訟及變更設計完成後，逕辦理復工事宜。	落後原因： 本案因草厝管理單位林本堂產業株式會社與前後佔有戶之民事訴訟及辦理變更設計之理由，目前辦理停工事宜。 解決對策： 本案訴訟案預計10月30日前完成判決。 1051031 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標 1051031/1080630 開/完工
3	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	75	73	-2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 鋪面工程 廣場工程 路基工程	落後原因： 人力調配問題； 解決對策： 已請施工廠商加派人力及加速施工，預計6月底趕上進度 1060103 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060831 開/完工
4	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/	歷史建築清水國小宿舍	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次， 期程修改次數：4次	1060301 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			資產修復課	群修復工程 (含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)					本案工程業已完成結算事宜；關有本案工作報告書期末審查案，預計於106年6月上旬提送修正後期末報告書至本處辦理後續事宜。	1021030/1021230 招 /決標 1030130/1050701 開 /完工
5	104DR00 043	發包工程	文化局/文化資產處/ 資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	30	30	0	流廢標次數：6次， 期程修改次數：1次 經多次流標，且積極邀標下終於4月7日開標時，有一家廠商投標，惟因資格不符，而流標；故依3月6日檢討會議決議，以修正二版（刪除主體周邊景觀）於4月24日公告上網，5月12日開標，無廠商投標而流標。 因為修正後第一次上網須三家以上廠商投標，故潛在廠商多在觀望，然於5月18日續行修正後第二次上網，5月26日開標，一家廠商投標（中台營造股份有限公司），並決標，目前辦理後續訂約事宜。	1060306 最後修改期 程 1051015/1060615 招 /決標 1060715/1071231 開 /完工
6	105AJ00 032	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/ 旅遊行銷科第一股	2017中臺灣元宵燈會-燈飾及活動委託專業服務	30,050	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於2月19日辦理活動完成，相關場地點交返還已完成，廠商於4月21日檢送結案資料，已於5月4日辦理書面驗收完成，目前辦理後續付款事宜。	1051122 最後修改期 程 開/完工
7	105DQ00 011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/ 資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程 (含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工程第1次第2次上網皆因無廠商投標流標，已於2月20日召開檢討會議，並請建築師於3月10日前提送，調整確認後，經4月21日簽准，重新上網於5月16日開標仍無廠商投標流標，經5	1050429 最後修改期 程 1060301/1060801 招 /決標 1061001/1091001 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月24日流廢標檢討會議建議增加技術工大工10%費用,將於近期找委員召開發包文件檢討會議並調整決標方式為最低標以提高廠商投標意願;監造及工作報告書已於106年5月5日議價,並於5月22日簽約,預定於6月5日前提送監造計畫。	
8	105DQ00 023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	30	30	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 監造及工作報告書於於5月18日簽約,預計6月7日辦理監造計畫書審查事宜。 2. 工程於4月14第三次上網,並簽准展延等標期後,於5月4日開標,無廠商投標(流標),5月16日召開內部檢討會議,將依會議決議內容重新簽辦招標文件,預計6月中旬前第四次上網。	1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工
9	105DD01 216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	57	60	3	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
10	103DJ00 024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(含一期及二期)	600,000	75	78	3	流廢標次數:1次, 期程修改次數:2次 刻正施作:水電弱電配線、天花板裝修、空調配管、燈盒油漆、外牆壁面石材施作、外部鋼管鷹架組搭、吸音牆施作、模板拆模及物料整理	1060601 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1070831 開/完工
11	103DJ00 023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	73	78	5	流廢標次數:0次, 期程修改次數:1次 已於106年5月16日辦理上樑典禮(市長主持),刻正施作 3F 內牆泥作粉刷、外牆泥作吊線、4F 3D	1060601 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070531 開

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									網牆施工、機電配管及 RC、筏基開孔封模 RC、1-3F 線槽吊架施作、4F 防火漆施作、3F 塑鋼窗安裝。	/完工
12	106AJ00018	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2018 臺中世界花卉博覽會國際宣傳影片製作及國際託播案	16,500	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案因花博辦公室調整各局處分工，故撤銷標案，已提報解除列管。	1060517 最後修改期程 開/完工
13	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	25	40	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程已於 106 年 5 月 2 日召開審查會議，於 5 月 18 日議價決標，目前調整 PCCES，預定於 6 月 9 日前簽約。監造及工作報告書已於 5 月 18 日決標，並於 5 月 29 日簽約，預定於 6 月 12 日前提交監造計畫。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
14	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	25	55	30	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 5 月 12 日完成監造計畫書審查。 2. 5 月 15 日契約開工。	1060526 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

### (十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	12 件(63.16%)	7 件(36.84%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	19 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00 331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106年1月17日議價完成，主辦機關通知廠商於106年2月23日復工，施工廠商於106年2月23日申請報竣，於106年3月15日辦理工程初步驗收合格，於106年4月5~6日及11日辦理正驗，缺失改善完成並提送。	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
2	101DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第14期市地重劃第四工區工程(A標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 本局通知廠商於106年4月21日復工，施工廠商於106年4月21日申請復工及報竣，於106年4月27日辦理竣工確認，於106年5月12、17及18日辦理工程初驗，缺失改善中。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
3	102DF00 190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1060503 初複驗、1060512 景觀工程正驗、1060518 機電工程正驗、 道路工程正驗	1060418 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
4	102DR00 019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 1060512 景觀工程正驗、1060518 道路工程正驗、1060525 機電工程正驗	1060531 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
5	103DF00 329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 松竹路污水管工程	1030704 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1050126 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	101DR00 012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五區工程(A標)	1,470,318	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 施工廠商於105年9月19日申請報竣，機關於104年9月26日辦理召開竣工確認會勘，105年10月06日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於105年10月24日辦理驗收複驗合格，於105年11月28日及105年11月30日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於106年1月13日、106年1月19日及106年2月9日辦理正驗複驗合格，目前簽辦驗收結算款程序中。	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工
7	106DR00 007	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水滄經貿園區區段徵收工程第8標	197,539	30	25	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程採購已於106年5月4日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程上網招標作業中	落後原因： 本案工程採購簽辦辦理公開閱覽作業期間因招標文件需配合本府地政局會計及政風單位意見進行修正，以致簽辦期間較長，導致延誤正式上網招標時間； 解決對策： 已依地政局會計及政風單位意見修正招標文件完成並完成公開閱覽作業，已簽辦工程上網招標作業中 1060314 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
8	105DR00 001	發包工程	地政局/區段徵收科/	臺中市臺中糖廠區段徵	100,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次	1060327 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			區段徵收科第二股	收工程(景觀標)					本案於105.06.28開工,106.3.7完工,已於106年5月15日辦理工程初驗,初驗缺失事項請施工廠商於106年6月5日前改善完成。	1050531/1050731 招/決標 1050831/1060302 開/完工
9	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第五工區工程(B標)	1,263,744	95	95	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:4次 本局通知廠商於106年4月28日復工,施工廠商於106年4月28日申請復工及報竣,於106年5月5日辦理竣工確認,於106年05月12、18日辦理工程初驗,缺失改善中。	1060504 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
10	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第四工區工程(B標)	1,237,807	94	94	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:3次 進度97.91%	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工
11	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第14期市地重劃第三工區工程	1,623,778	89	89	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:4次 進度84.55%	1060503 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1060731 開/完工
12	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 一、安置土地分配成果已於104年5月22日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業,已於104年6月27日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於104年8月5日於北屯區仁美國小舉行。 四、於8月17日至21日假仁美國小辦理配地作業,共完成155分配戶。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於104年8月29日於北屯區葳格高中舉行。</p> <p>六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於104年9月16、17日於北屯區葳格高中辦理完畢。</p> <p>七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自104年10月5日公告至104年11月4日</p> <p>八、本區抵價地分配公告已於104年11月4日公告完成，並於104年11月23日至27日在北屯區公所辦理發狀。</p> <p>九、106年5月配合工程進度辦理街廓檢測作業。</p>	
13	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服務案	32,232	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 內政部於106年5月10日第131次土地徵收審議小組審核本案開發範圍報核事宜，原則同意甬過</p>	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工
14	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	<p>流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次</p> <p>1. 檢送水湳機場原址南側區段徵收後土地囑託登記清冊、他項權利重新設定清冊及徵收前土地截止記載清冊。</p> <p>2. 檢送南側區段徵收後地籍成果清冊及地籍重測磁性檔(電子檔)。</p> <p>3. 106.5.16-17 辦理106年度水湳機場原址區段徵收教育訓練。</p> <p>4. 配合區段徵收公共工程施工進度辦理街廓位置及道路邊界檢測。</p>	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									5. 辦理中平路北側未拆戶自動拆除事宜。 6. 修正水湳機場原址北側區段徵收差額地價減輕比例評估分析。 7. 管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新及上傳相關資訊。	
15	101DR00 034	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第13期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	94	95	1	流廢標次數：2次， 期程修改次數：2次 因辦理變更設計，目前停工中	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
16	102DF00 151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	94	95	1	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 松竹路污水管工程	1060221 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1060820 開/完工
17	103DR00 044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第14期市地重劃第六工區工程	1,874,405	70	72	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 進度 41.58%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工
18	104DR00 046	發包工程	建設局/土木工程科/	第14期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	58	60	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 進度 12.83%。	1051228 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
19	105AR00 005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更	280,000	40	95	55	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2. 本案工程部分已完工，勞務依	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案					契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率≤5%	5%<落後比率<10%	落後比率≥10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	171 件(96.61%)	2 件(1.13%)	0 件(0.00%)	4 件(2.26%)	177 件	3 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (千元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AL00006	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105 年度職業訓練委託案(一)	19,336	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 5/31，18 班皆已結訓，18 班皆完成訓練費及就業輔導費驗收作業，提請解列。	1050121 最後修改期程 1050215/開/完工
2	105AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市逸散源及室內空品管制計畫	13,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 完成結算付款	1050122 最後修改期程 1050112/1050801/開/完工
3	105AD00086	財物勞務採購	教育局/國民中學/公明國中	臺中市政府教育局資訊教育暨網路	20,400	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 商商已通知竣工並已辦理驗收完	1051111 最後修改期程 1051130/1060216 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				中心結構化 綠能機房					成 教育局 5/25 核撥款項 已完成付款程序	/決標 1060316/開/完工
4	105DJ00 005	發包工 程	文化局/文 化資產處/ 資產修復 課	后里馬場文 化資產維護 工程	50,000	55	30	-25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 106 年 5 月 1 日第一次 工程上網招標，106 年 5 月 12 日 開標，無廠商投標流標，於 106 年 5 月 22 日第二次上網，106 年 5 月 31 日開標，無廠商投標流標； 預計於 106 年 6 月 2 日召開內部 流廢標檢討會議，俟會議決議修 正內容後辦理第三次上網。	落後原因： 106.05.01 及 106.05.18 兩次上網 均無廠商投標而流 標； 解決對策： 刻正積極趕辦召開內 部流廢標檢討會議， 修正招標文件內容後 辦理第三次上網。 1050613 最後修改期 程 1060331/1060430 招 /決標 1060531/1080430 開 /完工
5	102AH01 021	財物勞 務採購	文化局/臺 中市文化 資產處/資 產修復課	國定古蹟霧 峰林家下厝 宮保第木作 彩繪維護修 復案	13,000	100	85	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案彩繪修復案，目前辦理驗收 事宜。	落後原因： 目前辦理驗收事宜； 解決對策： 預計 106 年 6 月 30 前完成驗收事宜 1020830 最後修改期 程 1021130/1031030 招 /決標 1041115/開/完工
6	106AE00 030	財物勞 務採購	經發局/工 業科/工業 科第四股	106 年臺中市 精密機械科 技創新園區 一期公共設 施維護工作	10,000	10	0	-10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃中	落後原因： 本標案預計將公共設 施分成兩個標案分別 進行規劃； 解決對策： 儘速辦理規劃作業 1060125 最後修改期 程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1060815/開/完工
7	106AP00 103	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年機車排氣稽查與定檢站管理暨低污染車輛推廣計畫	37,200	40	30	-10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案經105年12月22日簽辦106年1月26日奉核可第一次招標，106年2月2日上網公告，106年3月7日開標結果流標，另於106年3月14日修正後第二次招標簽，於3月27日簽准，3月31日招標公告上網。於106年5月3日開標結果流標。	落後原因： 本案經105年12月22日簽辦106年1月26日奉核可第一次招標，106年2月2日上網公告，106年3月7日開標結果流標，另於106年3月14日修正後第二次招標簽，於3月27日簽准，3月31日招標公告上網。於106年5月3日開標結果流標。 ； 解決對策： 繼續辦理標案招標作業 1060330 最後修改期程 1060531/1061001/開/完工
8	105AD01 022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市10期、11期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於106年5月26日提送期末成果報告(修訂版)。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
9	105AL00 044	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	105年度職業訓練委託案(二)	10,121	100	95	-5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至5月31日，11班皆已結訓，其中3班就業輔導費已完成驗收及就業訪視但尚未付款。	1050603 最後修改期程 1050820/開/完工
10	105AM00 051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基	70,400	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 完成招標，等待本局新建大樓竣	1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				礎設施建置案					工後通知承商施作。	/決標 1061101/開/完工
11	105AM00 111	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	105年度治安要點暨平均地權基金錄影監視系統採購案	162,000	85	85	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 目前辦理驗收中。	1060203 最後修改期程 1050630/1051031 招 /決標 1051130/開/完工
12	105AG00 040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 106年1月10日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於1月16日提交修正後期中報告。 2. 106年3月14日召開期中修正報告審查會議，廠商依會議意見於4月19日提送修正後報告書，再依本局審查意見於5月15日提送期中報告。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招 /決標 1051230/開/完工
13	105AG00 041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 交通部於105/12/21複審通過並於106年1月11日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於106年3月3日報請交通部審議。 2. 106年5月9日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，並請廠商於5月30日前提送成果。	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/ 決標 1001231/開/完工
14	105AG00 048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 106年5月份已完成213站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。 2. 因106年度預算全數刪除，刻正辦理106年度第二次預算追加。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招 /決標 1061220/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
15	105AG00 053	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2016 臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	11,400	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案得標廠商裕翔通運股份有限公司因受臺灣臺中地方法院臺中地方法院禁止收取對第三人之債權或為其他處分，第三人亦不得對債務人清償之執行命令，須俟法院通知應撥款帳戶後，再行辦理付款事宜。	1060605 最後修改期程 1051102/開/完工
16	105AH00 032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 1. 5 月 9 日寄送細部設計設置審查會議紀錄。 2. 5 月 10 日與主秘討論工作進度 3. 5 月 12 日召開第 2 次工作進度檢討會議。 4. 依 5 月 19 日召開第 3 次工作進度檢討會議修正辦理。 5. 室修及消防用印完成，送統包廠商辦理申請室修事宜。 6. 5 月 23 日召開第 4 次工作進度檢討會議修正辦理。 7. 5 月 24 日 PCM 召開進度報告。 8. 5 月 25 日細設修版審查會議。 9. 5 月 25 日圍籬物料進場 10. 5 月 26 日送室內裝修申請案於公會審查。 11. 5 月 31 日進場執行圍籬架設及保護工程，並與相關單位辦理協調作業，6 月 1 日開始進場執行拆除作業，6 月 9 日完成拆除作業含清理。	1050810 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
17	105AH00 045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.05.23. 社區進階在地工作坊陸續竣工。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
18	099AE0001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 整理內政部都市計畫委員會106年2月14日第894次會議審議通過再公開展覽相關資料。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
19	100AG0007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 廠商106年3月13日提送總結報告書，因本案尚待召開第2次專家學者座談會，3月21日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 2. 配合水湳智慧城發展項目，研擬智慧運輸規劃。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
20	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：3次 106年5月23日召開106年度第5次工程月會報暨第21次專業技術協調會議，本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，後續期末報告書應檢附履約成果自主檢查表，針對契約及工作計畫邀標書所載各工作事項，逐項檢核履約內容並敘明辦理情形及檢附佐證資料。	1060208 最後修改期程 1020320/開/完工
21	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依內政部專案小組建議意見分別於106年5月15、16、19日召開5場協商會議。	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工
22	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 104年10月19日起主要計畫範圍公開徵求意見30天，105年5月6日召開第16次工作會議。105年4月8日起辦公展30日，並分三場(大里、太平、霧峰)召	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，106 年 2 月 7 日進行都計專案小組第四次審議。106 年 4 月 28 日提市都委會大會討論，修正書圖再行送中央審議。	
23	102AH00 027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106 年 5 月 2 日水利署與本局召開研商「臺中市政府辦理『擴大大里都市計畫』是否為重大建設案之後續作業」會議，決議由經濟部依行政院張政委景森於 4 月 13 日會議所提示意見辦理，經濟部業以 106 年 05 月 24 日經水字第 10602608090 號函陳報行政院。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招 /決標 開/完工
24	104DK00 002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1. 本案於 106 年 3 月 30 日上網辦理公開招標，106 年 4 月 25 日召開最有利標評選會議，復於 106 年 5 月 19 日辦理決標公告。 2. 本案經評選委員會評審結果由一六營造股份有限公司序位最低，平均總評分達 80 分以上，且標價合理，無浪費公帑情形，經出席委員過半數評定為最有利廠商，以新臺幣 67,794,000 元整得標，刻正辦理簽訂合約等相關事宜。 3. 本案預定 106 年 6 月開工，工期為 370 日曆天，預計 107 年 7 月完工。	1060124 最後修改期程 1060215/1060510 招 /決標 1060610/1070430 開 /完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
25	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	105 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
26	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所 105 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 9 日前已簽約完成，民眾均依符合申請條件申請	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
27	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	105 年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工
28	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度第 1 學期已於 106 年 3 月 22 日下午 2 時辦理本市私立三光非營利幼兒園分期驗收作業（第 2 期）完竣，並業於 106 年 4 月 19 日辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業，105 學年度第 1 學期學費差額業已撥付完畢。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
29	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度第 1 學期分期驗收業於 106 年 2 月 24 日辦理完竣，並依規限期於 106 年 3 月 3 日前補正缺漏資料，業完成 105 學年度第 1 學期學費差額補助經費核撥事宜，另業於 106 年 4 月 19 日辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業，刻正規劃辦理 105 學年度家長滿意度調查事宜。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工
30	105AD00060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 105 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同	11,400	70	70	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1. 正常執行一般教學課程與英語營隊課程。 2. 英語專車活動正常執行中。	1050801 最後修改期程 1050727/1051116 招/決標 1060316/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				教學人員						
31	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/ 社會課/	106年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
32	106A735002	財物勞務採購	大肚公所/ 社會課/	臺中市大肚區公所106年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於5月24日決標，並與得標廠商簽約	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工
33	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/ 社會課/	106年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 辦理作業中	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
34	106AD00002	財物勞務採購	教育局/國民中學/ 安和國中	106年寒假暨105學年度第2學期安心餐券聯合招標	85,099	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理履約中	1051230 最後修改期程 1060201/1060501 招/決標 1060701/開/完工
35	106AD00003	財物勞務採購	教育局/國民小學/ 潭陽國小	臺中市105年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 中文圖書交貨期限最晚為106.05.31，各校陸續辦理交貨、驗收等事宜。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
36	106AD00004	財物勞務採購	教育局/國民小學/ 潭陽國小	臺中市105年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 英文圖書最晚交貨期限為106.06.30，廠商刻正辦理交貨處理中。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
37	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/ 太平國中	106年暑假暨106學年度第1學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、已於4月21日簽准辦理，並於4月28日公告，預計6月1日辦理開標。 二、公告上網中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
38	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	20	20	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 招標中	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
39	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理	1060126 最後修改期程 1060331/開/完工
40	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 工作計畫書審查	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
41	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商依約履約中，並於5月9日 提送4月工作月報，本局106年5 月11日備查。	1060125 最後修改期程 1060124/開/完工
42	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.有關工作計畫於106年4月28 日召開確認會議，其決議請廠商 依業務單位意見修正，並於文到7 日後報局核辦，並授權業務單位 檢視確認後通過，該計畫書於106 年5月26日簽奉同意辦理。 2.廠商於106年5月9日依規檢 送106年4月份工作月報，並於 106年5月15日存供備查。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
43	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於5月19日上網公告，待 6月13日開標作業後，辦理後續 評選事宜。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
44	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，於106年4月26日第二次開標。因最低標廠商（訊銓通公司）投標價低於底價百分之80現保留決標，待提出說明中	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
45	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末報告修正通過同意送期末定稿	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
46	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1. 完成期程變更。 2. 再利用資料審查、驗收辦理中。	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
47	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 契約執行中。	1060505 最後修改期程 1050630/開/完工
48	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為55%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
49	105AP00135	財物勞務採購	環保局/廢棄物管理科/廢棄物管理科廢棄物管理股	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、5月10日提報4月執行成果報告。 二、5月11日提送專家學者專案輔導及深度查核規劃書，5月12日核備，5月26日完成第一場次。 三、5月19日提送沙鹿區現有實業非法棄置案場址帆布覆蓋成	1060421 最後修改期程 1051115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									果，並於5月23日核備。 四、統計自105年11月至106年4月，完成各類廢棄物專案現場查核397家次、高風險廢棄物流向深度查核輔導4家次、場址清理計畫審查5件。	
50	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
51	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月25、26日辦理4場次 天使資金媒合會	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
52	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商依契約於每月15日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於106年5月10日函送相關資料。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
53	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 標案執行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
54	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
55	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道4號至	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 105年9月6日、9月7日、9月	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				石岡段(第1、2標)第二階段環境影響評估委託技術服務案					8日已召開地方說明會,並彙整當地里民意見納入後續規劃。於9月14日、10月5日、10月6日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於105年11月29日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會;106年1月4日召開第二次審查會在案,會後函請規設公司依審查結論修正後,限於106年2月10日前函報本局憑辦,並要求提送範疇界定指引表。已於2月16日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局,環保局來函106年3月17日中市環綜字第10600274866號函告知106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於106年4月5日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106年4月13日由秘書長主持召開第1、2標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案,並於106年4月21日府受建土字第1060079738號函送會議紀錄,預計106年4月28日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106年5月1日由秘書長主持第1、2標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案,並於106年5月15日府受建土字第1060094422號函送會議紀錄;106年5月4日與蔡議員成圭服務處謝秘書現勘了解現況;106年5月2日及12日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說	/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									明；106年5月22日由市長主持會議，並向市長報告新方案了解辦況；106年5月24日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁(指)示事項辦理，並於106年5月25日由林副市長陵三主持會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。	
56	105AF00 071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
57	105AF00 100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
58	105AF00 130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
59	105AG00 022	財物勞務採購	交通局/停車場管理課	臺中市友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									二、本處依實際有效停車繳費通知單結算,106年4月份勞務驗收已於106年5月19日驗收合格,刻正辦理106年4月份勞務費請領作業。	
60	105AG00 023	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算,106年4月份勞務驗收已於106年5月18日驗收合格,刻正辦理106年4月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
61	105AG00 024	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算,106年4月份勞務驗收已於106年5月19日驗收合格,刻正辦理106年4月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
62	105AG00 025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1. 廠商已於106.04.24(一) 提送財務效益評估報告書、不動產估價報告書(修正三版);本處已於106.05.11 召開不動產估價報告書(修正三版) 審查會議, 廠商預訂於106.06.12(一) 提送修正版本。 2. 已分別於106.04.10	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									(一), 106.04.24 (一), 106.05.05 (五) 召開三場草案審查會, 完成 7 項 (修正) 草案之審查。	
63	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105 年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	85	85	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 105 年度台中市智慧交通發展規劃已於 106 年 1 月 10 日召開期末報告審查會, 原則通過。結案報告於 106 年 5 月 23 日同意備查, 預計於 106 年 6 月 2 日辦理驗收。	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
64	103AF00078	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中城市文化館新建工程委託專案管理技術服務案	48,025	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 目前為細部設計階段, 本局於 106 年 1 月 18 日召開細部設計第三次期中報告會議, 進度為設計單位預計已於 106.04.25 提送細部設計成果初稿, 並預計於 106.06.30 完成細部設計成果。 設計單位辦理都市設計審議、建築物結構審查及交通影響評估補正作業。	1030829 最後修改期程 1031031/開/完工
65	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數: 0 次, 期程修改次數: 0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案, 104 年 12 月 25 日上網公告, 105 年 1 月 27 日開標, 並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會, 目前進度 70%, 預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									部設計審查會。 27.原訂於105年2月5日召開第3標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	
66	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年8月份已完成100站營運啟用，後續擴充40站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
67	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 豐原三通公开展覽作業自104年11月6日起公开展覽30天，於105年12月23日召開本市都市計畫委員會專案小組第15次會議進行審議完畢，於106年2月24日市都委會審議通過，並於106年4月25日函文報請內政部審議。	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工
68	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水滸經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月25日市長指示水滸經貿園區統一改名為水滸智慧城。5月16日日本局水滸3D宣傳動畫腳本討論修正繼續辦理。PM提供之水滸智慧城-私有建築物之智慧化設施規範，業於5/3日與林副座、城鄉科及設計科討論後，並請PM修正。5月17日召開「水滸智慧城各重大建設第二次專案進度管控會議」依會議結論辦理。6月15日「監察院105年度地方機關巡察第6組責任區巡察委員巡察臺中市」。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
69	103AH00 040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年4月27日、106年5月17日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106年5月23日召開「擴大后里主要計畫（森林園區）案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。預計6月上旬邀集建設局、地政局等召開研商會議。	<b>1030903 最後修改期程</b> <b>1030515/1030530 招/決標</b> <b>1030830/開/完工</b>
70	103AH00 047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 10.104年8月13日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104年10月2日檢送本案期中報告。 12.本案業已於104年10月23日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於104年11月20日備查。 14.104年11月27日召開本案第5次工作簡報會議。 15.104年12月30日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105年1月27日召開本案第6次工作簡報會議。 17.105年3月9日召開2場機關協調會。 18.105年3月14日召開本案第7次工作簡報會議。 19.105年4月1日向局長報告本案。 20.105年4月29日提交期末報告。 21.105年5月11日召開第8次工作簡報會議。	<b>1060124 最後修改期程</b> <b>1031231/1040214 招/決標</b> <b>1041115/開/完工</b>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>22. 105年5月16日變更內容協商會議(臺中市都市計畫)。</p> <p>23. 105年5月18日變更內容協商會議(豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社)</p> <p>24. 105年5月20日變更內容協商會議(臺中港特定區計畫)。</p> <p>25. 105年6月14日召開期末審查會議。</p> <p>26. 105年6月29日內政部營建署召開5項公設座談會。</p> <p>27. 105年7月12日召開第9次工作簡報會議。</p> <p>28. 規劃報告於105年8月3日提請內政部審議。</p> <p>29. 105年8月8日市長召開本市公共設施用地解編會議。</p> <p>30. 105年9月1日內政部召開第一次審查會。</p> <p>31. 105年9月19日函請本府相關單位補充相關資料。</p> <p>32. 105年10月12日召開第10次工作簡報會議，並請相關單位於105年10月21日前函覆。</p> <p>33. 11月21日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。</p> <p>34. 105年12月12日召開第11次工作簡報會議，</p> <p>35. 105年12月13日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。</p> <p>36. 106年1月9日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。</p> <p>37. 106年2月9日內政部召開第2次會議。</p> <p>38. 106年2月22日召開第13次工作會議。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									39.106年3月27日修正資料提請內政部召開會議。 40.106年4月28日提市都委會報告案。 41.106年5月5日內政部審查會。(5月22日收到會議紀錄) 42.預計6月辦理地方座談會。	
71	103AP00 125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理及勞工安全科/清潔隊管理及勞工安全科第二股	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 擇期辦理驗收。	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工
72	104AD00 023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工
73	104AE00 024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.有關廠商依提報第三期半年成果報告已於106年5月4日召開審查會議，其會議決議原則同意通過。 2.廠商依約於106年5月5日提報106年4月工作月報表至局備查，本局於106年5月15日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
74	104AF00 093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 報告書由相關單位審查中	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
75	104AH00 009	財物勞 務採購	都發局/城 鄉計畫科/	烏日、大肚都 市計畫區整 併及主要計 畫、分離專案 通盤檢討規 劃作業案	15,000	85	85	0	<p>流廢標次數：0次，            期程修改次數：0次            9. 104年8月14日辦理現勘。            10. 104年9月30日召開本案第2            次工作簡報會議。            11. 廠商業已於104年10月21日            函送期中報告書。            12. 本案業於104年11月5日召            開期中審查會議。            13. 104年12月15日檢送期中報            告修正本。            14. 104年12月18日召開第3次            工作簡報會議。            15. 105年1月15日召開第二次期            中審查會。            16. 105年3月1日召開第4次工            作簡報會議。            17. 105年3月30日辦理公告徵求            意見。            18. 105年4月6日召開公告徵求            意見座談會。            19. 105年5月4日召開機關協調            會議。            20. 105年5月17日召開第5次工            作簡報會議。            21. 105年5月18日提交期末報            告。            22. 105年6月16日召開期末審查            會。            23. 105年7月6日檢送期末報告            書修正版。            24. 105年8月16日召開工作簡報            會議討論公展草案內容。            25. 105年10月26日提交公開展            覽草案。            26. 105年12月2日辦理公開展覽            (12月16日公展說明會)。            27. 烏日通檢106年2月13日召</p>	<p><b>1031218 最後修改期            程</b>  <b>1040601/1040701 招            /決標</b>  <b>1041231/開/完工</b></p>

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開市都委會第1次專案小組。 28. 高鐵通檢106年2月16日召開市都委會第1次專案小組。 29. 烏日通檢106年3月7日召開市都委會第2次專案小組。 30. 烏日大肚整併106年3月10日召開市都委會第1次專案小組。 31. 烏日通檢106年3月23日第3次小組。3月30日第4次小組。4月25日第5次小組。5月26日第6次小組。 32. 高鐵通檢106年3月24日召開市都委會第2次專案小組。5月4日第3次小組。預計6月2日第4次小組。	
76	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區2018花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等5項計畫作業之委託技術服務」	15,290	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於106年5月19日完成驗收作業	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工
77	104AK00041	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
78	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
79	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊	106年度採購資源回收車38輛	60,250	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			管理科第二股							/決標 開/完工
80	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 期末作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招 /決標 開/完工
81	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.) 106.5.23 召開5月份工作檢討會議。2.) 依契約規範執行各工作項目。	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招 /決標 1060731/開/完工
82	106AP00076	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106年臺中市環境品質監測站設置計畫	34,415	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案因廠商異議，5月2日經簽准暫停招標，並於5月22日簽准重新預告，目前上網預告公告中，預計預告40日。	1060301 最後修改期程 1060608/1061010 招 /決標 1061231/開/完工
83	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購附加抓斗資源回收車12輛	35,700	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中。	1060303 最後修改期程 1060301/1060915 招 /決標 開/完工
84	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 執行本市重點流域污染熱區事業(含污水下水道系統)深度查核作業：評估篩選35家高污染風險事業。 2. 針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 3. 污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染	1060224 最後修改期程 1060224/1060630 招 /決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									<p>潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自動監測或錄影監視作業。</p> <p>4. 辦理污染源追查專案。</p> <p>5. 針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。</p> <p>6. 針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。</p> <p>7. 持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。</p> <p>8. 辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管理業務。</p> <p>9. 辦理定期檢測申報資料審查管理業務。</p> <p>10. 維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。</p> <p>11. 辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。</p> <p>12. 辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。</p> <p>13. 因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。</p> <p>14. 辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。</p> <p>15. 執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。</p> <p>16. 辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。</p>	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
85	106AP00 097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/	106年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案分為A、B與C三工區辦理招標採購作業。A區(原市8區)前於106年4月26日完成決標，並於106年4月28日開始執行消毒施作，截至5月31日共計完成77個里別噴藥消毒工作；B區(烏日區+海線)於5月4日完成決標，並於106年5月15日執行消毒施作，截至5月31日共計完成45個里別噴藥消毒工作；C區(屯區+山線)於5月4日完成決標，並於106年5月18日執行消毒施作，截至5月31日共計完成20個里別噴藥消毒工作。	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工
86	106AP00 099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 計畫執行中	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工
87	106AR00 006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	地政資訊安全維護及軟硬體擴充汰換計畫	16,770	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案期程尚未開始，需求規格彙整中。	1060120 最後修改期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工
88	106AR00 017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理標案上網公告	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
89	106AU00 006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106年使用牌照稅、房屋稅	27,760	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060125 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業					使用牌照稅轉帳繳納證明書之相關作業已於106年5月23日交貨，並於同日驗收完竣。另平信催繳繳款書之相關作業已於106年6月1日交貨，並於同日驗收完竣。	1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工
90	106AU00008	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	16,399	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商備貨	1060328 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 開/完工
91	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維護案	19,738	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 月報送達	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
92	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維護與擴充案	15,967	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 廠商於5月5日繳交4月工作報告，符合契約書規定，並於5月11日審查通過。 2. 5月19日召開4月份工作進度會議。 3. 5月15日完成系統弱點修正。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工
93	106AY00011	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府106年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	43,061	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商備貨中	1060123 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 1060831/開/完工
94	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999話務系統改版暨設備汰換案	20,730	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 上網公告中，預計於6月1日開標	1060412 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
95	106AY00 014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/16 啟動會議，5/24 赴 119 及 1999 介接討論，並依合約進度執行中	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招 /決標 1061231/開/完工
96	106AN00 005	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度消防帽採購案	12,042	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招 /決標 1061031/開/完工
97	106AN00 015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招 /決標 1061031/開/完工
98	106AN00 016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度消防衣採購案	24,422	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招 /決標 1061031/開/完工
99	106AN00 017	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度小型水箱消防車 5 輛採購案	17,500	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招 /決標 1061031/開/完工
100	106AN00 018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/ 災害搶救科災害搶救股	106 年度化學消防車 1 輛採購案	13,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招 /決標 1061031/開/完工
101	106AN00 030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106 年 4 月 6 日決標，由榮格服裝有限公司得標。106 年 4 月 17-21 日套量服裝。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招 /決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
102	106A00013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月開始展開接種，第1劑接種 4948劑(持續接種中)	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
103	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約於5/10前提送月報，契約 內容持續執行中，大里及文山掩埋場清運中	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
104	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定辦理補助案件審查及 線上申請系統維護，並製作車體 廣告於公車上刊登。	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工
105	106AP00007	財物勞務採購	環保局/環境稽查大隊/	106年臺中市營建工程及固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫	32,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約內容提報工作進度。  1. 營建工程平日稽巡查 436 處次 2. 營建工程假日稽巡查 27 處次 3. 空品惡化通報應變作業(本週通報 7 次) 39 處次 4. 告發處分改善完成率 76.9% 5. 固定污染源各項空氣污染管制法規符合度查核 50 家次 6. 固定逸散源法規符合度查核 29 家次 7. 法規符合度查核缺失追蹤複查改善者 3 家次 8. 露天燃燒查核 0 件次 9. 營建工程總懸浮微粒(TSP)檢測作業 0 點次 10. 營建工程施工機具引擎使用液體燃料抽驗 1 點次 11. 環保法規講習及查核實務教育訓練 1 場次	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									~5/21	
106	106AP00 011	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	12,170	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 管考進度為40%，無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
107	106AP00 014	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市細懸浮微粒〈PM2.5〉採樣分析計畫	16,500	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本計畫預計PM2.5採樣及質量分析180次，累計至5月底共執行56次。 2.空氣品質預報預計270天，累計至5月底共執行75天。	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工
108	106AP00 015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106年5月10日提送第一期款工作量成果報告。 2.106年5月26日上午10時辦理第4次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
109	106AP00 021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月8日及5月22日共辦理6點次施工機具排氣檢測，5月5日及5月8日共辦理街塵檢測10點次，5月23日辦理工作檢討會議，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
110	106AP00 024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.辦理106年度枯水季地下水定期監測結果報告書審查。 2.完成大里區光正段1065-2地號(部分)農地污染案應變調查成果案。 3.完成臺中市梧棲區永安里港埠	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									路1段3號污染事件應變成果案。 4.完成臺中市大雅區埔子墘段污染案應變調查規劃書審查。 5.辦理106年地下儲槽第一次查核成果書審查。	
111	106AP00 026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依工作項目及工作量之期款進度執行，尚符合進度。	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工
112	106AP00 033	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購掃街車5輛	22,300	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月5日決標，4月14日簽約，廠商履約中。	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工
113	106AP00 034	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月3日前完成簽約，廠商履約中。	1060110 最後修改期程 1060505/開/完工
114	106AP00 036	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106年度採購清溝車4輛	22,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 3月23日完成簽約，廠商履約中。	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
115	106AP00 044	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第二組	106年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,057	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
116	106AP00 050	財物勞務採購	環保局/西屯區清潔隊/	106年度清淨市容—擴大道路清掃執	24,120	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.本案已於105年12月30日簽	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				行計畫					約，並於106年1月1日開始履約。 2.4月份付款已簽奉核准，刻正辦理憑證事宜。	
117	106AP00062	財物勞務採購	環保局/環境檢驗科/環境檢驗科監測股	環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備	19,800	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於2月13日開標並決標，本案履約期限為決標日後180日，目前硬體設施已完成90%，符合進度需求，將持續督促得標廠商依限履約完成。	1060123 最後修改期程 1060330/開/完工
118	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理第一階段甄選、並於6月16日辦理第一場資源交流會。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
119	106AF00001	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市106年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
120	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 廠商履約中	1060126 最後修改期程 1060315/開/完工
121	105AP00157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 廠商已於106年6月1日提送5月份請款月報，後續簽辦付款作業。	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決標 開/完工
122	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通	15,560	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前正展辦地籍調查及地籍測量	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫					作業。	
123	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商執行作業中	1060608 最後修改期程 1050610/開/完工
124	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109年度租賃PDA開單設備案	19,070	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/24流標，第二次辦理招標，訂於6/1	1060515 最後修改期程 1060815/1061101招/決標 開/完工
125	106AH00012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市106年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1. 本案於106.3.31簽訂契約。2. 刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改期程 1060531/1061031招/決標 1070228/開/完工
126	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 公告中	1060522 最後修改期程 1060706/1070207招/決標 1070820/開/完工
127	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月18日修正公告，106年5月24日開標(流標)，辦理重新上網公告行政程序中。	1060202 最後修改期程 1060730/1061230招/決標 1070330/開/完工
128	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據	85,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1060125 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				雲端資料庫建置中長期計畫					於106年5月5日決標,並於106年5月15日簽訂契約執行專案中。	1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
129	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	0	0	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 業於106.05.19.始簽辦發包中。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
130	106AI00009	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會國內外花藝競賽暨通關檢疫委託專業服務	22,701	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案將移由他局辦理。	1060406 最後修改期程 開/完工
131	106AI00010	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會總營運管理委託專業服務案	27,950	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 本案將移由他局辦理。	1060406 最後修改期程 開/完工
132	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 依契約執行本計畫	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
133	106AK00010	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 106年5月19日辦理核銷事宜	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工
134	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1.持續提供居家服務。2.召開第2季聯繫會議。3.辦理第2季業務查核(共計9家)。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
135	106AK00 024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. 依履約內容穩定提供服務。2. 各活動計畫報局核備。3. 辦理第一季社資中心巡迴輔導。	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
136	106AK00 035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 7 月份辦理第二季核銷。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工
137	106AK00 040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 7 月份辦理第二季核銷	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
138	106AK00 044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 19 案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
139	106AK00 050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
140	106AK00 053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106 年度輔具資源中心設置計畫	10,080	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
141	106AK00 058	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童臨時托育服務	43,055	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理補助案件審查	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工
142	106AK00 063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及	106 年度臺中市婦女福利	23,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060203 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			性別平等科/婦女福利及性別平等科第二股	服務中心					依契約標的履約	1060113/開/完工
143	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.執行專案管理事宜-- (1)工作會議 (2)團體督導 (3)個別督導 (4)外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務 (1)引薦專業輔導團隊服務 (2)專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
144	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至5/26止共媒合就業157人次，成功推介就業91人次，共服務5425人次。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
145	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截至5/31，8班已開班，其餘8班次刻正辦理招生作業。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
146	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
147	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.代辦2017台中媽祖國際觀光文化節接駁車，於3月24日及4月2日共計派遣45輛大客車、22輛中型巴士、16名服務人員、10頂帳篷及2次簡易照明設備。 2.106年防制暴力重大人為危安事件於4月27日、28日及5月1	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日、2日、3日、4日各派遣一輛大客車及一名服務人員協助演習。	
148	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案106年4月份勞務費用共計294,220元，已於5月11日完成驗收、結算，刻正辦理付款事宜。	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工
149	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月2日工作執行計畫書同意備查，106年5月22日完成第一期款請款共計新台幣2,080,000元。	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工
150	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106至107年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 刻正辦理106年4月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6家廠商手續費合計為4,570,115元，預計於106年6月7日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
151	106AM00054	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年警用車輛採購案	64,350	0	0	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 四輪傳動吉普式巡邏車3輛、廂式偵防車3輛、勤務車(中型客車)1輛、勤務車1輛於4月17日下單採購，巡邏車47輛偵防車、25輛於5月16日下單採購，另巡邏機車100輛，偵防機車50輛俟共同供應契約上架後下單採購。	1060213 最後修改期程 1061030/1061115 招/決標 開/完工
152	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017臺中爵士音樂節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於5月16日召開第二次工作會議。	1060123 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
153	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5月8日辦理第四次請款作業。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
154	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政科第一股	106年度拖吊車採購案	15,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月3日決標，並已於106年5月25日完成簽約事宜，目前履約中。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工
155	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月9日決標，106年5月23日工作執行計畫書同意備查。	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工
156	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業已於106年5月19日專案單位決標	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
157	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案	20,000	35	40	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案於106年5月17日召開「臺中市巨蛋體育館新建營運移轉(BOT)招商委託專業服務案」工作執行計畫書審查會議。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
158	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106年臺中市政府第2代中文網站整合服務平台建置及第1期推廣案	10,983	30	40	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 5/18 評選 5/25 議價	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
159	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第	106年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範	11,700	10	20	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/17 簽辦招標文件	1060602 最後修改期程 1060930/1071130 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二股	運行計畫						1081130/開/完工
160	106AM00 093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	20	30	10	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案已於106年5月17日上網招標，目前等標中。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
161	106AQ00 041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖資採編課	臺中市立圖書館106年中文圖書採購案	45,650	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 4月28日核定本案採購標的得標廠商，並於5月9日召開廠商說明會，說明編目加工等相關事宜。預計於5月31日完成分館第1次交貨。	1060126 最後修改期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
162	106AP00 066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年1-3月服務費用已核銷付款，106年4月份服務費用於106年5月26日簽奉核准。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
163	106AP00 017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	40	55	15	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 106年1-3月服務費用已核銷付款，106年4月份服務費用於106年5月26日簽奉核准。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
164	106AF00 077	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市106年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第5期計畫	12,600	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 5/19提報工作計畫書(期初)	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標 1060930/開/完工
165	105AQ00 101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市13期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆	100,000	40	55	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 刻正依進度發掘中，即將完成第二標工區全部作業區段發掘作業(編號5、7)，及第四標工區部份	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				庄遺址兩污 下水道搶救 發掘計畫					作業區段(編號11),地政局擬於 6月底前完成第四標工區其他區 段現場點交,以便發掘團隊作業。	
166	105AQ00 112	財物勞 務採購	文化局/臺 中市文化 資產處/遺 址傳藝課	臺中市13期 重劃區第一 標工區涉及 麻糍埔遺址 滯洪池工程 搶救發掘計 畫	115,000	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 發掘團隊業已於5月2日進場, 刻正依規劃進度發掘中。期初工 作計畫書業已於5月23日通過備 查。	1051005 最後修改期 程 1060301/1070601 招 /決標 1080601/開/完工
167	104AM00 117	財物勞 務採購	警察局/犯 罪預防科/	104年度「第 13、14期重劃 區治安要點」 錄影監視系 統管道設施 採購案	14,330	40	55	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 持續建置中。	1040827 最後修改期 程 1050131/1060630 招 /決標 1071231/開/完工
168	105AG00 038	財物勞 務採購	交通局/交 通規劃科/	水滴、豐原及 烏日轉運中 心規劃及基 本設計委託 技術服務	26,900	70	85	15	流廢標次數:0次, 期程修改次數:0次 1. 水滴轉運中心基本設計106年 4月5日報府審議,研考會4月 10日函請補充必要圖說後再報府 審議,4月12日本局函請顧問公 司補充必要圖說。 2. 豐原轉運中心基本設計審議 106年4月6日召開,委員提出須 補充地質鑽探、機電設備、電氣、 消防、弱電、空調等系統圖說, 再報府審議。5月17日簽奉市長 核可,先採用基地鄰近工程地質 鑽探資料進行基本設計,後續於 細部設計階段再依規定施作地質 鑽探。 3. 廠商106年3月31日提送烏日 轉運中心及台74線增設匝道初評 期末報告修正版,4月26日核備 期末報告。	1050130 最後修改期 程 1050630/1050801 招 /決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
169	105AD00 099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市105年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	20	40	20	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 各適用學校於共同供應契約下訂，目前履約中	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工
170	105AM00 131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	55	85	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前廠商辦理繳費及統計金額中。	1050830 最後修改期程 1050531/1050630 招/決標 開/完工
171	104AP00 142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地改善-污染改善工作	38,600	40	70	30	流廢標次數：2次， 期程修改次數：1次 4. 截至106年5月底已完成大里區詹厝園段「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、48、「8、9、11、12-2」、「259、259-1、260、260-1」、「209、237」、「83-1、83-3」、176-20、176-119、176-117、172-6、172-12、「172-14、172-20」、「176-71、176-16」、「174、174-1、174-2」、124-1、234(部分)、大里區夏田東段「944(部分)、943(部分)、無地號土地」、866、860、631、夏田西段	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									763、890(部分)、「878(部分)、100(部分)」、330(部分)、霧峰區吳厝段43-82、43-36、43-35、43-73、「43-30、43-75」、霧峰區五福北段1240地號、后里區月眉86地號(部分)、大甲區福安段996地號(部分)、龍井區田水段743-2、743-3、743-4、743-5、744(部分)、744-1(部分)、744-2(部分)等59筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約9.08公頃。	
172	106AM00 020	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	10	40	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
173	106AM00 067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年行政人員服裝採購案	11,808	0	30	30	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 預定於106年6月2日開標，6月9日召開評選會議。	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
174	106AM00 066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	0	40	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 已於106年5月24日決標，目前辦理契約及套量相關事宜中。	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
175	106AJ00 019	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017臺中國際踩舞祭	17,200	0	40	40	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案業於5月26日簽准辦理採購，5/31上網公告招標，預計於6月27日辦理開標事宜。	1060602 最後修改期程 開/完工
176	105AP00 139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105年度採購密封壓縮式垃圾車4輛	12,200	40	85	45	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 已於4月28日申報完工，目前規格查驗中。	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
177	105AP00 140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購灑水車 3 輛	11,400	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已於 4 月 14 日申報完工，目前辦理規格查驗中。	<b>1050902 最後修改期程</b> <b>1060120/開/完工</b>

# 參、一般公文處理時效

## 一、一級機關

起迄日期：106/05/01 至 106/05/31

	應辦公文			已辦結公文統計											待辦公文統計					
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計		發文統計						小計	存查件 數	辦結公文合計		發文平均 使用日數	待辦公文統計		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數
				(1)+(2)+ (3)	6日內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		(5)+(6)+ (7)			(8)+(9)			(4)+(10)			
				(4)	件數	%	件數	%	件數	%	(8)			件數	%		件數	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(14)	(11)	(12)	(13)	(14)			
合計	113,412	16,275	42,259	171,946	57,813	98.84	680	1.16	1	0.00	58,494	97,160	155,654	90.52	1.84	16,292	9.48	15,835	457	
秘書處	1,022	125	102	1,249	233	100.00	-	-	-	-	233	880	1,113	89.11	1.66	136	10.89	136	-	
民政局	2,342	348	641	3,331	1,250	99.44	7	0.56	-	-	1,257	1,802	3,059	91.83	1.71	272	8.17	272	-	
財政局	1,442	107	323	1,872	476	99.37	3	0.63	-	-	479	1,265	1,744	93.16	1.36	128	6.84	128	-	
教育局	6,784	961	3,133	10,878	4,688	99.85	7	0.15	-	-	4,695	5,149	9,844	90.49	1.71	1,034	9.51	994	40	
建設局	10,608	2,050	3,939	16,597	4,924	95.08	254	4.90	1	0.02	5,179	9,364	14,543	87.62	2.13	2,054	12.38	1,825	229	
社會局	7,232	1,268	2,249	10,749	3,948	97.97	82	2.03	-	-	4,030	5,668	9,698	90.22	2.43	1,051	9.78	1,039	12	
警察局	3,985	302	1,215	5,502	2,325	100.00	-	-	-	-	2,325	2,916	5,241	95.26	1.13	261	4.74	260	1	
衛生局	6,557	954	2,339	9,850	2,886	99.11	26	0.89	-	-	2,912	5,840	8,752	88.85	1.96	1,098	11.15	1,093	5	
環境保護局	7,473	1,357	3,482	12,312	3,923	99.42	23	0.58	-	-	3,946	7,026	10,972	89.12	1.79	1,340	10.88	1,333	7	
地政局	3,297	397	712	4,406	1,597	97.26	45	2.74	-	-	1,642	2,349	3,991	90.58	2.13	415	9.42	412	3	
經濟發展局	5,899	671	1,232	7,802	1,823	98.86	21	1.14	-	-	1,844	5,243	7,087	90.84	1.91	715	9.16	708	7	
新聞局	775	166	142	1,083	128	95.52	6	4.48	-	-	134	804	938	86.61	2.95	145	13.39	142	3	
主計處	869	117	216	1,202	320	100.00	-	-	-	-	320	784	1,104	91.85	1.49	98	8.15	98	-	
人事處	993	140	206	1,339	448	99.78	1	0.22	-	-	449	779	1,228	91.71	1.49	111	8.29	111	-	
研考會	1,574	174	340	2,088	302	99.67	1	0.33	-	-	303	1,583	1,886	90.33	1.65	202	9.67	201	1	
政風處	781	125	189	1,095	252	99.60	1	0.40	-	-	253	742	995	90.87	1.59	100	9.13	100	-	
勞工局	3,782	1,051	2,672	7,505	2,028	96.66	70	3.34	-	-	2,098	4,449	6,547	87.24	3.01	958	12.76	871	87	
水利局	6,068	947	2,330	9,345	3,286	99.88	4	0.12	-	-	3,290	5,032	8,322	89.05	2.25	1,023	10.95	1,021	2	
地方稅務局	10,624	758	6,650	18,032	8,766	100.00	-	-	-	-	8,766	8,328	17,094	94.80	0.91	938	5.20	938	-	
農業局	2,828	521	1,035	4,384	1,371	98.99	14	1.01	-	-	1,385	2,562	3,947	90.03	2.13	437	9.97	434	3	
交通局	3,068	581	1,057	4,706	1,218	98.31	21	1.69	-	-	1,239	2,938	4,177	88.76	2.00	529	11.24	505	24	
觀光旅遊局	1,462	286	458	2,206	584	98.65	8	1.35	-	-	592	1,366	1,958	88.76	2.52	248	11.24	248	-	
法制局	1,760	165	465	2,390	646	100.00	-	-	-	-	646	1,591	2,237	93.60	1.32	153	6.40	153	-	
消防局	4,840	299	561	5,700	812	99.75	2	0.25	-	-	814	4,433	5,247	92.05	1.76	453	7.95	453	-	
文化局	1,214	214	720	2,148	587	98.99	6	1.01	-	-	593	1,306	1,899	88.41	1.79	249	11.59	248	1	
客委會	522	66	153	741	155	98.10	3	1.90	-	-	158	530	688	92.85	1.43	53	7.15	53	-	
都市發展局	13,538	1,747	4,930	20,215	7,952	99.24	61	0.76	-	-	8,013	10,482	18,495	91.49	2.04	1,720	8.51	1,710	10	
原民會	868	147	324	1,339	389	99.49	2	0.51	-	-	391	809	1,200	89.62	2.52	139	10.38	138	1	
運動局	1,205	231	444	1,880	496	97.64	12	2.36	-	-	508	1,140	1,648	87.66	2.24	232	12.34	211	21	

# 區公所

起迄日期：106/05/01 至 106/05/30

	應辦公文				已辦結公文統計										待辦公文統計								
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)				
					6日以內(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%		件數	%			件數	%	件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)					
合計	43,615	4,627	13,903	62,145	22,959	99.90	23	0.10	-	-	22,982	35,138	58,120	93.52	1.47	4,025	6.48	4,022	3				
中區區公所	996	87	285	1,368	390	100.00	-	-	-	-	390	905	1,295	94.66	1.19	73	5.34	73	-				
東區區公所	1,253	102	376	1,731	655	100.00	-	-	-	-	655	978	1,633	94.34	1.03	98	5.66	98	-				
西區區公所	1,603	169	538	2,310	915	100.00	-	-	-	-	915	1,293	2,208	95.58	1.26	102	4.42	102	-				
南區區公所	1,591	97	368	2,056	784	100.00	-	-	-	-	784	1,167	1,951	94.89	1.05	105	5.11	105	-				
北區區公所	1,675	144	577	2,396	1,011	100.00	-	-	-	-	1,011	1,254	2,265	94.53	1.30	131	5.47	130	1				
西屯區公所	2,212	224	771	3,207	1,356	100.00	-	-	-	-	1,356	1,656	3,012	93.92	1.51	195	6.08	195	-				
南屯區公所	1,681	169	612	2,462	1,060	100.00	-	-	-	-	1,060	1,268	2,328	94.56	1.42	134	5.44	134	-				
北屯區公所	2,234	204	950	3,388	1,622	100.00	-	-	-	-	1,622	1,548	3,170	93.57	1.47	218	6.43	218	-				
豐原區公所	1,924	232	746	2,902	1,188	100.00	-	-	-	-	1,188	1,539	2,727	93.97	1.35	175	6.03	175	-				
大里區公所	2,104	204	724	3,032	1,104	100.00	-	-	-	-	1,104	1,740	2,844	93.80	1.12	188	6.20	188	-				
太平區公所	2,210	284	912	3,406	1,304	99.92	1	0.08	-	-	1,305	1,838	3,143	92.28	1.79	263	7.72	262	1				
清水區公所	1,428	100	375	1,903	696	100.00	-	-	-	-	696	1,114	1,810	95.11	1.07	93	4.89	93	-				
沙鹿區公所	1,548	154	525	2,227	829	100.00	-	-	-	-	829	1,233	2,062	92.59	1.45	165	7.41	165	-				
大甲區公所	1,365	160	547	2,072	787	100.00	-	-	-	-	787	1,149	1,936	93.44	1.37	136	6.56	136	-				
東勢區公所	1,371	119	353	1,843	585	100.00	-	-	-	-	585	1,146	1,731	93.92	1.64	112	6.08	112	-				
梧棲區公所	1,240	155	377	1,772	586	100.00	-	-	-	-	586	1,046	1,632	92.10	1.67	140	7.90	140	-				
烏日區公所	1,462	149	473	2,084	772	100.00	-	-	-	-	772	1,140	1,912	91.75	1.38	172	8.25	172	-				
神岡區公所	1,409	180	317	1,906	648	100.00	-	-	-	-	648	1,127	1,775	93.13	1.91	131	6.87	131	-				
大肚區公所	1,201	94	315	1,610	504	100.00	-	-	-	-	504	1,018	1,522	94.53	1.09	88	5.47	88	-				
大雅區公所	1,540	180	635	2,355	1,004	100.00	-	-	-	-	1,004	1,189	2,193	93.12	1.83	162	6.88	162	-				
后里區公所	1,455	180	394	2,029	629	100.00	-	-	-	-	629	1,269	1,898	93.54	1.61	131	6.46	131	-				
霧峰區公所	1,481	143	397	2,021	631	100.00	-	-	-	-	631	1,223	1,854	91.74	1.56	167	8.26	167	-				
潭子區公所	1,425	199	500	2,124	798	100.00	-	-	-	-	798	1,200	1,998	94.07	1.45	126	5.93	126	-				
龍井區公所	1,391	141	406	1,938	753	100.00	-	-	-	-	753	1,095	1,848	95.36	1.49	90	4.64	90	-				
外埔區公所	1,166	148	256	1,570	475	100.00	-	-	-	-	475	945	1,420	90.45	2.22	150	9.55	150	-				
和平區公所	1,412	239	571	2,222	824	97.40	22	2.60	-	-	846	1,193	2,039	91.76	2.00	183	8.24	182	1				
石岡區公所	1,063	113	177	1,353	326	100.00	-	-	-	-	326	917	1,243	91.87	1.58	110	8.13	110	-				
大安區公所	1,101	127	160	1,388	371	100.00	-	-	-	-	371	922	1,293	93.16	1.91	95	6.84	95	-				
新社區公所	1,074	130	266	1,470	352	100.00	-	-	-	-	352	1,026	1,378	93.74	1.29	92	6.26	92	-				

# 肆、人民陳情案件管制情形

## 一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106年05月01日至106年05月31日

資料下載日期：106年06月03日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形·上月累計	393	0	13	0	10	16	48	26	80	14	12	2	22	7	43	8	7	36	5	26	6	0	6	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1
·本月件數	90	0	3	0	1	8	14	5	16	4	4	0	5	0	5	0	1	8	1	8	1	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	1	
·累計	483	0	16	0	11	24	62	31	96	18	16	2	27	7	48	8	8	44	6	34	7	0	7	0	0	1	0	0	8	0	0	2	
案件來源·本府	15	0	0	0	0	0	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	
·市長室	75	0	3	0	1	8	11	5	15	3	3	0	5	0	5	0	1	7	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
·其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	66	0	3	0	1	8	11	13	2	2	0	5	0	2	0	0	4	1	5	1	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	
	依限	49	0	2	0	1	7	4	13	0	2	0	5	0	2	0	0	4	1	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	逾限	17	0	1	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	
	占受理件數百分比	73.33	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	78.57	60.00	81.25	50.00	50.00	0.00	100.00	0.00	40.00	0.00	50.00	100.00	62.50	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	100.00	
未結	合計	24	0	0	0	0	3	2	3	2	2	0	0	0	3	0	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
	未逾限	17	0	0	0	0	2	1	1	2	2	0	0	0	3	0	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	已逾限	7	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
處理方式	·適當處理	62	0	3	0	1	8	10	12	2	2	0	5	0	2	0	0	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	
	·轉權資機關處理	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



## 二、服務中心受理(一級機關)

資料期間：106年05月01日至106年05月31日

資料下載日期：106年06月03日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局		
受理情形·上月累計	135	0	5	0	1	10	7	9	17	1	4	0	10	7	28	2	8	12	2	3	5	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
·本月件數	73	0	1	0	0	10	2	6	8	2	3	0	3	2	24	2	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
·累計	208	0	6	0	1	20	9	15	25	3	7	0	13	9	52	4	11	16	3	4	5	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
案件來源·聯合服務中心	73	0	1	0	0	10	2	6	8	2	3	0	3	2	24	2	3	4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
已結	合計	47	0	1	0	0	10	2	3	5	1	0	3	1	14	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	依限	47	0	1	0	0	10	2	3	5	1	0	3	1	14	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	64.33	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	50.00	62.50	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	58.33	50.00	66.67	25.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	26	0	0	0	0	0	3	3	1	3	0	0	1	10	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	25	0	0	0	0	0	2	3	1	3	0	0	1	10	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	47	0	1	0	0	10	2	3	5	1	0	3	1	14	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	·轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 服務中心受理(區公所)

資料期間：106年05月01日至106年05月31日

資料下載日期：106年06月3日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形 - 上月累計	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
· 本月件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· 累 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源 - 聯合服務中心	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	· 適當處理	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· 不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

### 三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106年05月01日至106年05月31日  
資料下載日期：106年06月3日

項目	總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理件數	2,773	1	6	22	2	105	68	232	289	227	33	47	22	45	61	1,132	20	56	221	90	21	16	2	31	0	1	2	7	0	0	0	0	14
已結件數	合計	2,118	1	6	20	2	91	51	194	237	169	25	30	17	42	47	783	14	39	173	88	19	15	2	30	0	1	1	7	0	0	0	14
	依限	2,029	1	6	20	2	91	50	164	203	167	23	30	17	40	45	779	14	37	171	85	17	15	2	30	0	1	1	5	0	0	0	13
	逾限	89	0	0	0	0	0	1	30	34	2	2	0	2	2	4	0	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
	占受理件數百分比	76.38	100.00	100.00	90.91	100.00	86.67	75.00	83.62	82.01	74.45	75.76	63.83	77.27	93.33	77.05	69.17	70.00	69.64	78.28	97.78	90.48	93.75	100.00	96.77	0.00	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結件數	合計	655	0	0	2	0	14	17	38	52	58	8	17	5	3	14	349	6	17	48	2	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	未逾限	616	0	0	2	0	14	17	29	30	57	7	15	5	2	14	348	6	16	48	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	已逾限	39	0	0	0	0	0	0	9	22	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	2,034	1	6	18	1	89	44	175	225	168	22	29	17	42	43	779	14	36	173	84	18	15	2	12	0	1	1	5	0	0	0	14
	轉權責機關處理	79	0	0	2	1	2	7	18	12	1	3	0	0	4	4	0	3	0	3	1	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
	不予處理(存查)	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
鼓勵件數	14	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



#### 四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 05 月 01 日至 106 年 05 月 31 日  
資料下載日期：106 年 06 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局	
受理情形·上月累計	23031	19	247	31	491	1206	3162	6672	1451	585	419	161	507	288	3540	198	449	2755	159	158	78	127	120	4	4	19	148	6	4	0	2	21	
·本月件數	6757	8	51	17	126	276	1085	1937	469	162	129	37	113	80	1020	55	127	781	37	63	16	13	58	2	3	24	32	1	6	0	2	27	
·累 計	29788	27	298	48	617	1482	4247	8609	1920	747	548	198	620	368	4560	253	576	3536	196	221	94	140	178	6	7	43	180	7	10	0	4	48	
已結	合 計	5071	8	36	15	111	245	956	1547	249	140	97	28	104	45	661	40	71	477	34	49	16	12	53	2	3	11	30	1	5	0	2	23
	依 限	4507	8	36	15	111	245	813	1167	240	140	96	28	90	45	654	40	70	477	33	45	16	12	53	2	3	11	27	1	5	0	2	22
	逾 限	564	0	0	0	0	143	380	9	0	1	0	14	0	7	0	1	0	1	4	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	
	占受理件數百分比	75.05	100.00	70.59	88.24	88.10	88.77	88.11	79.87	53.09	86.42	75.19	75.68	92.04	56.25	64.80	72.73	55.91	61.08	91.89	77.78	100.00	92.31	91.38	100.00	100.00	45.83	93.75	100.00	83.33	0.00	100.00	85.19
未結	合 計	1686	0	15	2	15	31	129	390	220	22	32	9	9	35	359	15	56	304	3	14	0	1	5	0	0	13	2	0	1	0	0	4
	未 逾 限	1512	0	15	2	15	31	117	239	212	22	32	9	9	35	358	15	54	304	3	14	0	1	5	0	0	13	2	0	1	0	0	4
	已 逾 限	174	0	0	0	0	0	12	151	8	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	4523	8	33	7	106	161	750	1424	240	105	96	26	104	34	661	40	67	474	32	44	13	11	13	2	3	11	29	1	3	0	2	23
	·轉權責機關處理	537	0	1	8	5	84	206	123	9	35	1	2	0	11	0	0	3	3	2	1	0	1	40	0	0	0	0	2	0	0	0	
	·不予處理(存查)	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
鼓勵件數	64	0	0	0	1	0	1	34	1	0	0	0	5	1	5	0	1	4	1	0	2	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 05 月 01 日至 106 年 05 月 31 日

資料下載日期：106 年 06 月 3 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所	
受理情形·上月累計	1726	12	28	36	21	59	66	57	61	202	224	140	52	107	23	22	44	67	53	50	121	54	48	61	68	15	11	4	20	
·本月件數	546	2	6	9	8	30	25	19	17	57	56	27	21	37	12	8	20	26	18	18	42	9	14	26	21	10	3	1	4	
·累 計	2272	14	34	45	29	89	91	76	78	259	280	167	73	144	35	30	64	93	71	68	163	63	62	87	89	25	14	5	24	
已結	合 計	505	1	6	9	8	30	23	14	15	52	25	20	35	9	8	20	21	18	18	41	8	14	25	19	8	3	1	4	
	依 限	503	1	6	9	8	30	23	14	15	52	49	25	20	35	9	8	20	21	17	18	41	8	14	25	19	8	3	1	4
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	92.49	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	73.68	88.24	91.23	89.29	92.59	95.24	94.59	75.00	100.00	100.00	80.77	100.00	100.00	97.62	88.89	100.00	96.15	90.48	80.00	100.00	100.00	100.00
未結	合 計	41	1	0	0	0	2	5	2	5	6	2	1	2	3	0	0	5	0	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	
	未逾限	41	1	0	0	0	2	5	2	5	6	2	1	2	3	0	0	5	0	0	1	1	0	1	2	2	0	0	0	
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
處理方式	·適當處理	470	1	6	8	8	30	22	14	15	50	48	24	17	33	9	7	18	20	18	18	33	5	14	21	18	8	3	0	2
	·轉權責機關處理	32	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	1	3	2	0	1	2	1	0	0	5	3	0	4	1	0	0	1	2
	·不予處理(存查)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

# 五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106年05月01日至106年05月31日

資料下載日期：106年06月03日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形·上月累計	370	0	8	1	11	16	29	44	75	4	9	2	15	18	67	7	15	21	3	14	2	0	5	0	1	0	2	0	1	0	0	0
·本月件數	102	0	2	0	5	2	7	7	16	0	3	0	3	6	31	0	2	6	1	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	2
·累計	472	0	10	1	16	18	36	51	91	4	12	2	18	24	98	7	17	27	4	16	3	0	7	1	1	0	5	0	1	0	0	2
案件來源·總統府	20	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	2	1	8	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·行政院	52	0	2	0	4	0	2	3	2	0	3	0	1	5	19	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2
·監察院	21	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
·其他	9	0	0	0	1	0	2	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合計	79	0	2	0	3	1	6	6	7	0	3	0	5	25	0	2	4	1	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	2
	依限	76	0	2	0	3	1	5	6	5	0	3	0	5	25	0	2	4	1	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	2
	逾限	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	77.45	0.00	100.00	0.00	60.00	50.00	85.71	85.71	43.75	0.00	100.00	0.00	100.00	83.33	80.65	0.00	100.00	66.67	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合計	23	0	0	0	2	1	1	9	0	0	0	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未逾限	19	0	0	0	2	1	0	7	0	0	0	0	1	6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已逾限	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	·適當處理	78	0	2	0	2	1	6	6	7	0	3	0	5	25	0	2	4	1	2	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	2
	·轉權責機關處理	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	·不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。





臺中市政府研究發展考核委員會

本會開放檔案應用(閱覽、複製、抄錄)

歡迎來電洽詢：(04)22289111-21599

機關檔案目錄查詢網：<http://near.archives.gov.tw>