

106年6月列管案件月報



2018
臺中世界花卉博覽會
2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
聆聽花開的聲音 THE SOUND OF BLOOMING

目 錄

概述.....	1
壹、市政會議指示事項辦理情形	3
貳、研究計畫及府列管標案辦理情形	39
一、研究計畫	39
二、府列管標案	42
(一) 學校工程	42
(二) 道路橋梁工程	52
(三) 交通工程	62
(四) 水利工程	67
(五) 水土保持工程	73
(六) 公有建築工程	74
(七) 環保工程	87
(八) 景觀及綠化工程	88
(九) 觀光遊憩工程	92
(十) 重劃工程區段徵收工程	96
(十一) 災修工程：本月無案件	101
(十二) 其他(財務及勞務採購案用).....	101
參、一般公文處理時效.....	142
一、一級機關	142
二、區公所	143
肆、人民陳情案件管制情形	144
一、本府及市長室交辦(一級機關)	144

本府及市長室交辦(區公所)	145
二、服務中心受理(一級機關)	146
服務中心受理(區公所)	147
三、市長信箱受理(一級機關)	148
市長信箱受理(區公所)	149
四、1999 話務中心受理(一級機關)	150
1999 話務中心受理(區公所)	151
五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)	152
總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)	153

概述

壹、市政會議指示事項辦理情形

106 年 6 月份各機關市政會議辦理情形如案件一覽表，詳 P3~P38。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫：

104 年度計畫總計列管 2 案，進度落後者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P39。

105 年度計畫總計列管 2 案，進度符合者計 2 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P40。

106 年度計畫總計新增 3 案，進度符合者計 3 案，各計畫辦理情形如執行進度列管月報表，詳 P41。

二、府列管標案：

106 年 6 月份總計列管 443 案，進度符合者計 396 案；進度落後者計 47 案。

12 類列管標案落後件數及比率如下表，各標案截至 106 年度 6 月份辦理情形詳見 P42~P141。

106 年 6 月府列管標案落後比率統計表

工程類別	學校工程	道路橋梁工程	交通工程	水利工程	水土保持工程	公有建築工程	環保工程	景觀及綠化工程	觀光遊憩工程	重劃工程區段徵收工程	災修工程	其他類 (財物及勞務採購)	合計
落後件數(A)	5	6	5	1	0	8	0	5	2	7	0	8	47
落後件數比率 (A/B)	10.87%	11.11%	41.67%	2.44%	0.00%	15.69%	0.00%	23.81%	15.38%	29.17%	0.00%	4.47%	10.61%
總件數(B)	46	54	12	41	1	51	1	21	13	24	0	179	443
占整體落後比率	10.64%	12.77%	10.64%	2.13%	0.00%	17.02%	0.00%	10.64%	4.26%	14.89%	0.00%	17.02%	100.00%

參、一般公文處理時效

一、106 年 6 月份一級機關發文平均使用日數為 1.77 天，詳見 P142。

二、106 年 6 月份區公所發文平均使用日數為 1.41 天，詳見 P143。

肆、人民陳情案件管制情形

6 月份新收案件數共受理 9,977 件，較 5 月份 1 萬 552 件，減少 5.45%。陳情案件報表包含下列五大項：

一、本府及市長室交辦：

共受理 134 件，逾限未結案件共計 5 件，逾限未結案比率 3.73%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P144~P145。

二、服務中心受理：

共受理 41 件，無逾限未結案件，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P146~P147。

三、市長信箱受理：

共受理 2,696 件，逾限未結案件共計 45 件，逾限未結案比率 1.67%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P148~P149。

四、1999 話務中心受理：

共受理 6,990 件，逾限未結案件共計 179 件，逾限未結案比率 2.56%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P150~P151。

五、總統府、行政院等上級機關交辦：

共受理 116 件，逾限未結案件共計 2 件，逾限未結案比率 1.72%(逾限未結總件數/總受理件數)，各機關受理件數及結案情形詳見統計表 P152~P153。

壹、市政會議指示事項辦理情形

臺中市政府第 297 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	大家午安，雖然是議會總質詢期間，但為掌握今年度第二次追加（減）預算等相關提案及墊付案送請議會審議時程，因此召開臨時市政會議，希冀各項業務能順利執行。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	上星期的大雨，讓全臺各地出現不少災情，惟臺中挺過豪大雨侵襲，無嚴重損害，在此感謝各機關平時的努力。尤其是水利局與環保局，從 3、4 月份就從清理側溝、下水道著手，還包括靜宜大學與弘光科技大學上方之沉沙池及滯洪池的清理，成功避免逢雨必淹之情形發生，除肯定同仁的努力，也與大家分享此次豪大雨期間市府的各項作為： 一、上星期五我親自至靜宜大學與弘光科大視察，在市府的努力下，已無過去逢雨必淹的「黃河」景像。尤其，當日近破曉時分，現場就已有工人 stand by，以應付落石或樹葉遮蔽出水口等各種臨時突發狀況，在此感謝市府各局處於汛期前的努力，以及水利局對山坡地與水土保持的維護。另外，此次豪大雨導致全臺各地災情不斷，對於安然挺過災害的臺中，或許有人會說我們只是運氣好，但我不表認同，因為本市 3 天就降下超過 1,000 釐米的雨量，沒有災情發生是不容抹滅的事實，更是市府同仁一同努力，成功守護市民生命財產安全的成果。 二、上星期天我到石岡水壩視察，並與自來水公司郭董事長、水利署中水局陳局長就豐原淨水廠出口堵塞事件進行討論，決議將被堵住的淨水口雜草清除，減壓後供水，而非	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 297 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	停止供水，避免造成市民的不便。 三、大甲溪德基水庫計有 7 個壩，由於此次豪大雨帶來的驚人雨量，而有洩洪需求，日前我就站在德基水庫的壩頂，親身感受可謂萬馬奔騰之景象。在此有感而發，提醒市府各機關，今年颱風季尚未到來，務必兢兢業業，全力應付瞬息萬變的天氣所造成之各種突發情形，以維護市民權益。		
03	颱風或風災來襲後，常造成菜價波動情形，除了請經發局及農業局研議，宣導市民不急於搶購蔬菜，以杜絕菜價高漲之歪風外，針對人為哄抬菜價情形，也請積極處理，勿讓社會處於緊張狀態，以提供市民良好的基本生活條件。	經濟發展局 農業局	經濟發展局： 有關颱風或風災來襲後，常造成菜價波動情形乙節，本局研處如下： 一、因颱風或豪雨來襲，常造成部分交通中斷及農作物受損，導致市場到貨量減少，影響蔬果交易行情，造成蔬菜價格短期飆漲。本局為穩定蔬菜供貨量及價格，將持續督促轄內果菜批發市場積極與產地聯繫，增加根莖類與水耕蔬菜到貨量，以調節供需。又鼓勵民眾選購三色蔬菜如馬鈴薯、玉米粒及毛豆仁，及國產冷凍蔬菜如玉米、芋頭丁、蘿蔔丁、皇帝豆、菜豆及甘藷等，配合中央農委會釋出冷凍蔬菜，以紓緩國內對葉菜類蔬菜的需求。 二、另臺中果菜(股)公司為因應天然災害蔬菜供應不足之情形，已訂定「獎勵產地貨源優先供應實施計畫辦法」，以保證交易價格方式，鼓勵產地貨源優先提供本市之到貨意願，提高供應量，舒緩民眾的需求。 三、此外，本局亦將請市場人員加強查察公有零售市場交易情形，若發現哄抬物價、屯積等異常現象，將提報相關單位

臺中市政府第 297 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			處理。 農業局： 一、本局持續輔導農會轄下產銷班設置冷藏庫設備以調節產期及天候因素造成之產量波動，維持穩定供貨量及價格。 二、本局密切與經發局持續監控蔬果市場及零售價格，如遇價格異常高價，報請行政院農業委員會農糧署協助，供應市場所需。 三、本局全力配合執行中央所發布之產銷政策與任務。
04	此次風災來襲，市府以不勞師動眾為原則，災害應變中心採二級開設，並將心力著重於各項問題的確實解決。另外，感謝民政局及各區里長協助宣導民眾勿將花盆等物品擺放側溝，由於有效減少堵塞情形，也讓淹水情形顯著改善。因此，為能擴大效益，也請環保局與新聞局協助宣導民眾，排水孔有垃圾堵塞情形時，能舉手之勞將垃圾撿起，一同守護環境、減少淹水之可能。	環境保護局 新聞局	環境保護局： 一、環保局提供道路側溝疏通成果給新聞局時，配合協助宣導民眾，排水孔有垃圾堵塞情形時，能舉手之勞將垃圾撿起，一同守護環境、減少淹水之可能。 二、各區清潔隊派員進行道路側溝巡檢及清淤時，亦宣導市民朋友勿任意將油水、砂土及菸蒂等垃圾丟入水溝，並請民眾檢視居家排水環境，隨手清理水溝蓋上的枯枝雜物，將花盆、植栽等堆積物移至適當位置，避免放置於排水溝孔蓋流入口上，共同維持排水道順暢。 三、環保局各區清潔隊於防汛期間持續加強道路側溝巡檢及清淤，落實防災整備，將排水溝孔蓋阻塞物排除(例如落葉、花盆等雜物堵住孔蓋影響排水功能)列為優先工作重點，做好萬全準備，以防淹水災情發生。

臺中市政府第 297 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			新聞局： 本局協助透過發佈新聞稿、本府 LINE、廣播口播、局網跑馬、本府 LED 電視牆跑馬、有線電視宣導，請民眾排水孔有垃圾堵塞情形時，能舉手之勞將垃圾撿起，一同守護環境、減少淹水之可能。
05	簡單分享近期市政建設： 一、「臺日觀光高峰論壇」歷年由臺、日兩國輪流舉辦，是觀光界的盛事。市長上星期應邀至日本出席會議，由於明年將輪由臺中擔任主辦城市，請觀旅局預為籌劃，俾利活動順利完成。另外，年底踩街活動也請觀旅局儘早著手處理，讓活動圓滿達成。 二、為提升社會福利品質，市府規劃於大里區興建「甲興社會福利綜合大樓」，並於 6 月 4 日正式動工，預計明(107)年 8 月完工。請社會局積極提供市民各項社會福利措施，如愛鄰守護、食物銀行、長照政策等，讓臺中的市民生活更加安心快樂。	觀光旅遊局 社會局	觀光旅遊局： 一、2018「臺日觀光高峰論壇」舉辦時間預計於明(107)年 5 月底，以 2-3 天為論壇建議期間，並朝向以中臺灣觀光推動委員會為主體及邀請七縣市首長共同參與方式辦理。 二、本局擬儘速邀集交通部觀光局、臺灣觀光協會及中臺灣 7 縣市觀光機關協調各單位分工項目，並草擬規劃方案及預算需求，俾利本案持續推展。 三、另有關 2017 臺中國際踩舞祭活動暫訂於 106 年 11 月 17 日(五)至 11 月 19 日(日)於市府廣場周邊舉辦，活動標案業於 5 月底上網公告。本活動預計邀請 5 隊國際知名踩街隊伍及全臺 12 隊學生團體，共同參與本次大型踩街展演活動，增進國際觀光交流。 社會局： 一、「甲興社會福利綜合大樓」位於本市大里區新甲段 346 地號，基地面積 709.43 平方公尺，樓地板面積總計 2,675 平方公尺，本局規劃 1、3 樓作為臺中市愛心食物銀行大里店；4 樓及 5 樓則作為家庭福利服務中心、家庭暴力及性

臺中市政府第 297 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 7 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			侵害防治中心屯區辦公室，配置社工員和社工督導，未來緊急個案求助，或者民眾查詢中市社會福利資訊更加方便；2 樓則作為多功能目標用途(市民活動中心)，除老人兒少等服務，也提供市民參與公共公益使用，落實在地服務的施政理念與目標。 二、本案工程業於 106 年 5 月 12 日決標，由一六營造股份有限公司得標，並於 6 月 4 日舉辦開工動土典禮，後續依相關規定、期程及契約書辦理，預計於 107 年 8 月完工，俟建物落成啟用後，本局將積極推動各項社會福利服務，提供在地居民更為近便性之服務。
06	今日會議討論的各項提案與墊付案全數通過，期許各機關務必讓每一分錢都花在刀口上，發揮各項市政建設的最大效益。	臺中市議會 本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家好！由於上週市長率團前往法國參加巴黎國際航空展並招商，除針對航太加工技術領域與當地航太公司進行交流，並希望與美國波音公司以及歐洲空中巴士公司進一步洽談合作，因此今天市政會議由本人代為主持。另外，本次市政會議也歡迎臺灣高等法院臺中分院檢察署江檢察長惠民、臺灣臺中地方法院檢察署林主任檢察官柏宏等兩位貴賓與會，共同討論本次專案報告主題(校園毒品防制)及提出專業寶貴意見！	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
02	過去兩週為議會定期會總質詢期間，針對議員提出的諸多建言與關心事項，請各局處積極辦理，且將後續辦理情形回覆議會與議員，務必做好府會充分溝通。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。
03	針對上週的豪大雨，感謝同仁努力，成功將災害降到最低，與大家分享如下： 一、知高橋封橋事件：上週三（6 月 14 日）起第二波梅雨鋒面及西南氣流影響，全臺連續幾日豪大雨，讓各地出現不少災情。當日南屯區知高橋上游臨時通行便橋，因筏子溪水位達到封橋標準，進行短暫封閉管制，經由這次預警性的封閉道路，藉此與大家探討市府面對災害緊急應變的各項作為。首先，本市針對災害潛勢區域，各主管局處皆應事先訂定警戒避難準則，平時檢視 SOP 與內容，並適時辦理演練，讓各機關熟悉任務分工。在災害來臨前發揮預警作用，災害來時即時啟動緊急處置，降低災害可能造成的危害，以保障市民生命財產安全。此外，本市轄管道路如有發生災害危險，須進行緊急處置，如路基塌陷、地震、颱	建設局 交通局 本府各機關	建設局： 本案業於 106 年 6 月 26 日第 101060081364 號簽陳市長派員主持「臺中市橋梁及地下道封閉標準作業程序執行精進作為研商會議」。 交通局： 指示事項第四點：因應交通部鐵路改建工程局陸續封閉鐵路沿線地下道填平施工，本局已有擬定地下道施工封閉前的 SOP，持續督促交通部鐵路改建工程局依 SOP 執行，以降低封閉施工期間的交通衝擊，並持續與交通部鐵路改建工程局觀察周邊道路狀況，及監控鐵路地下道填平工程交維措施，同時針對號誌、標線、施工告示牌面等進行滾動式檢討，作最適當調整。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	風、落石、土石流、豪大雨、橋墩傾斜等災害性、無預警性的突發狀況時，也應建立相關標準作業程序，啟動封閉、修復作業，使公路運輸功能遭受損害減至最低，以保障用路人生命財產安全。 二、另外，也感謝環保局，於豪大雨來襲前事先清理側溝、下水道，有效避免淹水情形發生；環保局員工更於大雨來襲時分工、分區巡視，使臺中路面沒有超過半小時以上的積水，再次感謝環保局同仁的辛勞。 三、建設局已針對橋梁與地下道，訂定「臺中市政府封橋標準作業程序」和「臺中市政府封閉地下道標準作業程序」：6 月 14 日因豪大雨知高橋封橋事件，建設局雖第一時間通知媒體等管道對外宣佈，但未平行通知交通局、警察局做替代道路之指引與交通疏導，有再整合精進之改善空間，因此請建設局邀集各機關，進行研商檢視封橋、封閉地下道等相關災害發生的因應、處置流程與 SOP 等作業，並定期邀集各機關辦理演練，以改進本次知高橋封橋事件之不周全。 四、近期因應臺中豐原至大慶區段平面鐵路切換至高架營運，後續由交通部鐵路改建工程局陸續進行地下道填平及陸橋拆除施工，交通局也有擬訂地下道及陸橋封閉施工的 SOP，請交通局持續與交通部鐵路改建工程局觀察周邊道路狀況，針對號誌、標線、施工告示牌面等進行滾動式檢討，作最適當調整，以降低施工帶來的不便。		本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
04	上週其他幾項重要市政，也與大家分享如下： 一、「三支箭」翻轉中區：市長在競選前曾說過：不能救中區，就不配當市長。就任後，射出「3 支箭」，讓中區翻轉，從兩年前閒置店面為 280 間，降至最近盤點的 222 間。第 1 支箭，是配合鐵路高架化，推動大車站計畫，打通火車站前後站，搭配綠空鐵道軸線。第 2 支箭是河川整治，透過柳川、綠川整治，打造親水環境串聯河道為人行、自行車道，甚至文學步道，交錯成為四通八達的動線。第 3 支箭在於推動文化復興，表現在古蹟、歷史建築的空間改造上，包括市役所、放送局、市長官邸、文學館、演武場、文創園區、舊酒廠等，結合建國、第一、第二、第三、第五等 5 大市場，讓中區成為文化的新亮點。三箭齊發，讓中區整體發展，不僅中區文創旅店住房率幾乎在八成以上，也讓臺中市的飯店住房率大幅提升。明(107)年，金沙大樓改建的旅店嶄新開幕後，將為中區注入新活水。另外，未來將搭配中央前瞻基礎建設，在中區打造中臺灣創客聚落，吸引年輕人進駐。同時持續編列千萬元預算，補助中區的建築整修，加速促進老舊中區再生。讓我們用行動力促使中區風華再現！ 二、花博吉祥物-石虎家族正式亮相：臺中花博吉祥物「石虎家族與馬」！感謝陳旻昱導演，為臺中設計了可愛的「石虎家族」一虎爸、虎媽、樂虎姐姐、來虎弟弟，以及有著黝黑膚色的鄰居老馬「歐米馬」，牠們可愛溫暖的模樣，如	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	實傳達了臺中為了自然環境與生態保育的用心。臺中和石虎的緣分，要從 2014 年開始說起。當年，市府在后里展區發現石虎蹤跡，為了保育石虎棲息地，市長上任後決定縮減原后里展區面積，另覓外埔、豐原兩地補足空間，也因此國際園藝生產者協會(AIPH)將「臺中國際花卉博覽會」冠名為「臺中世界花卉博覽會」，肯定臺中保育生態的作為。除了石虎的保育問題，后里馬場也是另一項挑戰，我們藉由花博契機，修復百年馬場，保留古蹟與歷史建築，同時打造亞洲最大的國際級馬術競技場。因為這些機緣，石虎與馬兒自然是吉祥物的不二人選，順帶一提，「歐米馬」最喜歡的樂器，就是后里著名的薩克斯風！這次，我們特別在臺灣大道市政大樓文心樓一樓，由紙風車團隊幫忙打造一座「石虎的家」情境屋，不只可以看見石虎一家的日常生活，還有隔壁老馬前來借廁所的有趣畫面，展出自即日起至 7 月 29 日，每天上午 9 時至晚上 6 時，免費入場，假日不打烊，歡迎大家前來參觀。		
05	市長重視治安改善，首重反毒工作，本府去(105)年上、下半年執行加強掃蕩毒品工作計畫，均獲內政部警政署評核為六都第 1 名，顯見反毒成效卓越。為進一步貫徹執行市長反毒理念與反毒政策，更從根源(教育)開始做到，加強毒品防制教育，為建置無毒校園、健康城市而努力。因此，今天特別請教育局進行「校園毒品防制」專案報告，也請各相關機關共同努力防制毒品。	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
06	針對今日的專案報告，感謝與會兩位貴賓分享寶貴經驗： 一、臺灣高等法院臺中分院檢察署江檢察長惠民除了肯定臺中查緝毒品能量在全國名列前茅外，江檢察長也表示，社區與學校對毒品的防制，是最重要的兩條防線。對校園區塊的切入，地檢署方面希望未來春暉專案中的學生資料提供更具體，以澈底杜絕毒品來源，避免對校園產生危害。另外，由於師長是與學生接觸最密切的對象，因此未來將研議一套匿名通報系統，讓師長只需提供地檢署有關藥頭資訊即可，既可保護自身隱私也查緝毒品，這是未來地檢署與警政、教育單位合作的目標。社區方面，為強化反毒能量，也盼強化村里鄰長宣導知能，此匿名通報系統也研議供給鄰里長使用，讓他們減少安全顧慮，如此一來，市民才能有效感受到政府對緝毒的用心與努力。 二、臺灣臺中地方法院檢察署林主任檢察官柏宏也表示幾點意見。第一，倘教育局有校園反毒宣導之需求，不論對象為校長、訓輔人員、老師或學生，地檢署均願意提供協助。第二，有關毒品之查緝，地檢署有決心與能力阻斷藥頭對校園的危害，因此希冀教育局提供更詳細具體之情資，以一網打盡毒品上源-藥頭。第三，地檢署樂意提供學校與學生防制毒品之協助，包括提供學生戒癮治療、緩起訴處分等，各教育單位可進一步尋求協助。第四，為強化校長、老師等對毒品防制之責任，建議教育局研議對勇於通報檢察機關毒品資訊者，以正面獎勵措施取代懲罰機制。第五，	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	地檢署樂意提供專業人才指導教育現場人員找出有效情資，以利查緝校園毒品之用，也歡迎教育現場人員善加利用。第六，宮廟陣頭演出時，參與者除了有報酬，也因配合表演時間而四處奔走，因此於此時段偵查，較易發現學子之異狀，建議相關單位可納入作為查緝之參考。最後，教育局提供之情資，地檢署均會分案列管，倘教育局春暉專案資料可直接提供地檢署約詢、查察，將可更有效提升防制效能，因此希望教育局思考提供給檢察機關資料之可用性，以防堵毒品對學子的滲透與危害。		
07	校園反毒事件，亟需教育第一現場人員從根本協助解決校園反毒與防毒，在技術面要能積極克服，斷絕上游藥頭對學子之危害。針對今日教育局「校園毒品防制」專案報告及兩位貴賓之專業意見，綜合裁示如下： 一、請教育局主政，與民政局、衛生局、警察局、地檢署針對防制毒品、防止毒品蔓延召開會議，以還給學生良好學習環境。 二、請教育局針對提供檢察機關之春暉專案學生具體資料可行性作研議，俾利檢察機關查緝。 三、有關衛生局建議推動衛生單位提供篩檢管道，讓家長可至區域衛生所領取篩檢樣材、掌握孩子情形，以利後續確認及輔導教育，請教育局納入精進校園防制毒品之策進作為。 四、警察局目前已不定期與臺中地檢署共同掃蕩校園毒品-護少專案，全力查緝少年毒品案件，並向上溯源、斷源，防制	民政局 教育局 衛生局 警察局 社會局 法制局 勞工局	民政局： 本局已研擬宮廟防制毒品計畫，刻正陳核中。 教育局： 一、指示事項第一點：本府自 104 年起由張副市長主持「防制毒品進入校園」專案會議，警察局、衛生局、社會局、民政局、經濟發展局、都市發展局、法制局、勞工局、家庭暴力及性侵害防治中心、臺灣臺中地方法院檢察署、臺灣臺中地方法院少年法庭、臺灣臺中地方法院調查保護室、教育局及臺中市學生輔導諮商中心等單位皆派員出席，歷經 14 次專案會議討論，已建立一個橫向溝通平臺。為簡化行政程序，避免過多相同性質會議造成相關局處負荷，建請併入專案會議管制。 二、指示事項第二點：本局業已將 106 年春暉專案學生之年籍

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	校園毒品犯罪。警察局並持續舉辦預防宣導活動，以擬真新興毒品樣品帶領學生認識毒品及其危害，未來亦將持續挹注資源，因此請教育局積極與警察局等相關機關共同合作，以展示防制毒品之決心。 五、請民政局、教育局、社會局等機關，將毒品防制宣導融入區里協會、社區、社團所辦理的各項競賽、活動，吸引市民參與。而民俗藝陣與宮廟除加強查察外，也可反思是否以合作模式從根本改善，請民政局、警察局、衛生局共同辦理。 六、目前本府毒品危害防制整合機制已經建立，但在質的部分必須更加完善，包括就學、就業、戒治、福利服務等資源連結，本市「毒品危害防制中心諮詢委員會議」、「防制毒品進入校園」及「少年輔導委員會及幹事會議」等專案會議應強化界接，建立緊密且有系統的合作機制。另外，請教育局、社會局及衛生局規劃將個案研討納入跨局處會議，更有效提供各式類別個案服務，以協助兒少回歸穩定生活。 七、從本市若干輔導成功案例發現，家庭若能提供正向教養態度及親職功能，且維持良好互動，將有助於個案穩定生活，因此請教育局、社會局、衛生局與警察局等機關，在辦理相關活動時，納入家庭成員進行規劃。另外教育局、衛生局與社會局之個案輔導與親職教育執行單位應也加強連結、合作，規劃適合一般家庭參與的親職講座，促使家長		資料以密件方式提供地檢署知悉，另進行個案輔導時，若獲得相關情資，亦透過「檢舉毒品來源資料表」，以密件方式通知檢調單位知悉。此外，本局訂於 106 年 6 月 28 日邀請地檢署主任檢察官與全市高國中學務主任及生輔(教)組長進行座談，增進判別及掌握情資能力。 三、指示事項第三點：將衛生局提供之管道納入本局的宣導規劃，俟衛生局相關計畫公布後，通知各校知悉，並由各校轉知家長及加強宣導。 四、指示事項第四點：本局在校園宣導部分，每年針對「教育人員」及「學生」舉辦反毒宣導講座，講師成員由地檢署檢察官、事務官及藥師(為衛生局培訓合格之藥師)等組成，由各校自行遴聘講師進行反毒宣導，內容皆涵蓋新興毒品介紹與防制；各校亦利用每學期友善校園週期間，邀請各分局入校進行反毒、反詐騙等相關議題宣導。 五、指示事項第五點：本局配合各局處舉辦相關活動時，進行設攤宣導，並透過各校班親會等相關活動加強宣導。 六、指示事項第六點：透過本局每月召開之「中輟專案研商暨春暉專案列管會議」，已將個案研討納入會議中討論，期能以更有效的方式提供個案各式服務，以協助兒少回歸穩定生活，同時在「防制毒品進入校園」專案會議，各局處依相關工作數據的統計分析，每月及年度資料檢討，強化換位思考「反守為攻」的反毒策略，針對染毒個案問題提出更完整可行的執行方案，並持續做好品質管理循環

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	主動了解子女交友情形、重視與孩子互動的重要性。 八、學生集體吸毒事件層出不窮，交友複雜往往是青少年接觸毒品的第一步，新吸毒者也會從既有吸毒者獲知使用毒品之方法與管道，因此遏止毒品危害需從整體社會面強制端正，請衛生局統籌，與教、警、社、衛、勞、法等有關機關共同研商提出修法建議，促請中央對毒品危害防制條例進行總體檢，進一步加速調整現行毒品危害防制作為與裁處方式。		PDCA，促進專案品質提升，展現出最好的執行成效，確保目標之達成。 七、指示事項第七點：本局透過各校辦理班親會等活動，加強宣導反毒相關議題及資訊，同時本市家庭教育中心推展家庭教育計畫將「健全家庭教育組織運作與法規」、「強化人員專業知能」、「整合課程架構與教材」及「推動家庭教育輔導措施」等 4 項納入實施策略，以利加強親子職教育。 八、指示事項第八點：配合衛生局辦理相關事宜。 衛生局： 一、行政院院長要求各相關部會研議，統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等五大面向，於 5 月 11 日提出「新世代反毒策略」，以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品存在，擬具「新世代反毒策略行動綱領」。 二、為凝聚共識行政院於 106 年 6 月 24 日在臺灣高等法院臺中分院檢察署辦理「新世代反毒策略中區溝通說明座談會」，邀請衛生、社會、勞工、教育、警政等機關首長及主管，國、高中職校長，請大家集思廣異討論，拒毒策略-如何落實「零毒品入校園」；戒毒策略-提升地方毒防中心之功能及資源整合，協助藥癮者復歸社會；緝毒及防毒策略-強化緝毒資源整合及通報機制，提出反毒意見。 三、配合教育局「校園毒品防制」，本局(所)辦理社區反毒宣

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			導活動，與學校合作於家長座談會時，進行親子反毒宣導。衛生局輔導列管成人個案除關懷個案社會復歸情形，並視個案（家）需求提供轉介服務，另針對家中有未成年子女，了解個案對子女教養、互動及照顧情形，若察覺有不足（未妥適）之處轉介社會局高風險家庭由社工進行處遇。 四、本局已規劃於今年 7 月暑假開始在臺中市毒品危害防制中心、聯合服務中心及梧棲衛生所，免費提供「毒品快篩試劑」以及早發現濫用藥物學生，如有需要將轉介醫療資源，協助脫離毒品危害。 五、目前青少年藥癮個案輔導教育局(在學)及社會局(非在學)，衛生局列管輔導為 18 歲以上個案，對於勞工局、社會局等相關網絡會議，衛生局均亦會派員參予個案研討，以協助青少年回歸穩定生活。針對列管輔導藥癮個案辦理共病會議及民間團體聯繫會議等，並對於有問題的個案請專家進行個案研討，解決個案問題，提升輔導成效。 六、本局結合衛生所、藥師公會及民間團體等單位於社區進行反毒宣導，強化民眾反毒、拒毒之觀念。民政局辦理「寺廟負責人講習」時，衛生局已派員進行毒品危害及防制宣講，強化負責人對毒品危害認知。 警察局： 一、本局少年警察隊及刑事警察大隊將配合教育局等相關單位，加強宣導及防制毒品入侵校園。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、本局將持續配合臺中地檢署不定期實施掃蕩毒品專案，全力查緝少年毒品案件；另本局於暑假期間，規劃實施「暑期保護少年-青春專案」，除針對供毒予少年案件積極查緝外，亦擴大犯罪預防宣導措施，同時將擬真新興毒品樣品融入宣導活動中，期能還給少年學生一個優質的暑期生活空間，避免接觸毒品。 三、本局持續配合民政局實施本市設有陣頭寺廟聯合稽查，並維持高見警率，以達嚇阻作用或進一步掃蕩毒品供應上源，達到反毒最大具體成效；未來辦理各式活動時，依示將家庭成員納入進行規劃，以促使家長主動了解子女，強化家庭親職功能。 四、行政院提出新世代反毒策略，已擬訂「毒品危害防制條例」修訂方向，包括提高製造、運輸及販賣毒品之刑度及罰金、特定販毒行為加重其刑、降低持有三、四級毒品入刑標準；對於持有或施用三、四級毒品者採「先行政後司法」原則及擴大沒收制度等。本局將貫徹行政院降低毒品需求及抑制毒品供給兩大主要策略，結合檢、調、憲、海巡等單位力量，全面查緝、溯根斷源，共同為社會大眾建構一個清新的無毒家園而努力。 社會局： 一、指示事項第五點：106 年 1-6 月本局辦理毒品防制相關宣導活動情形如下：

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一) 本局針對經家防中心評估有後續輔導需求之非在學施用三、四級毒品兒少提供「兒少社區拒毒服務」方案，及由毒防中心轉介有社會福利服務需求之藥癮者及其家庭提供「臺中市愛滋、藥癮家庭社會支持服務計畫」。前開方案除個案輔導、團體輔導亦搭配多樣化活動針對一般社會大眾、藥癮者、藥癮者專業工作人員及志工辦理宣導活動。 (二) 本局以提高能見度之多元方式宣導藥物濫用相關知能，增加民眾對毒品之認識，並強化民眾防毒之概念，除針對一般民眾宣導毒品防制概念，亦對藥癮者提供減少傷害觀點分享活動，以提升藥癮者減害知能。今年度至 6 月 15 日止共計辦理 8 場次宣導活動，活動性質與內容如下： 1、社區民眾：除拜會社區管委會放置毒品減害知能宣傳單張供民眾使用，並配合中華民國書香關懷協會、臺中市政府教育局、臺中市政府建設局、臺中市體育總會、太平區區公所舉辦「性平大會考社區宣導園遊會闖關活動」、「全國 Walking 日-臺中市 106 年度春季親子健行活動」、「太平枇杷節活動」等活動進行認識毒品不是「不易取得」、「價錢昂貴」的東西，反而是「價格便宜」且「型態多樣化」會出現在生活中等毒品相關知能宣導，並且教導拒絕毒品的的方法，供參與者參考。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			2、戒治中藥癮者：除無特定對象的宣導活動外，並於臺中戒治所針對目前戒治中藥癮者辦理 2 場次減少傷害觀點分享活動，以增加成員減害知能。 3、藥癮者專業工作人員：另針對藥癮專業人員宣導本市藥癮者家庭支持服務方案，以供專業人員服務轉介參考。 4、志工：此外亦針對愛滋關懷防治志工介紹減害觀念及藥癮者家庭支持服務方案，同時分享此方案個案故事，建構志工對藥癮減害觀念及促進志工對藥癮者的認識 (三)臺中市大里國際青年商會於 106 年 4 月 22 日針對臺中市各地區青年朋友，舉辦 2017 年反毒宣導暨保齡球比賽，此活動結合辦理保齡球比賽，並於活動中宣導呼籲青年朋友遠離毒品、拒絕毒品，鼓勵市民走出戶外。 (四)臺中市清水社區關懷協會於 106 年 5 月 10 日針對該會會員及社區居民舉辦 106 年度反毒健康講座暨節約用電宣導活動，活動內容有：1、宣導反毒觀念，提倡正當休閒活動，杜絕毒品。2、宣導節約用電及用電安全。3、促進社區居民互動，加強情感交流。 二、指裁示事項第六點：將依指裁示針對本局輔導之各式類別個案服務情況於跨局處防止毒品進入校園會議中提出討論。 三、指裁示事項第七點：

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)未成年施用毒品者：違反兒童及少年福利權益保障法第 53 條之兒少經向臺中市家庭暴力及性侵害防治中心通報後，家防中心皆會邀請兒少之父母(主要照顧者)上親職教育課程，課程主題除認識毒品外，皆以親子溝通、親職教育等。 (二)一般家庭：本市 14 個家庭福利服務中心，年度規畫服務方案不定期針對社區內民眾舉辦親職教育講座活動促進親子與家庭關係。 四、指裁示事項第八點：本局將配合衛生局共同研商並提出修法建議。 法制局： 一、「總統府司法改革國是會議」於 106 年 4 月 20 日召開第五分組第四次會議，針對緝毒政策、毒品重刑化政策之檢討等討論事項，作成初步決議如下： (一)緝毒政策與毒品重刑化政策之檢討，含施用毒品罪一罪一罰之檢討（5-2-1）初步決議： 1、於毒品危害防制條例增訂擴大沒收制度，徹底剝奪製造、販賣、運輸、毒品等嚴重犯罪之犯罪利得。 主席裁示：請法務部於下次會議提供外國立法例。 2、修訂毒品危害防制條例，將持有第 1、2 級毒品「純質淨重」改為「淨重」，並研議調降持有第 3、4 級毒品「20 公克」之持有標準。

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			其餘事項擇期續行討論。 (二)施用毒品者戒癮治療多元處遇模式之改良，整合司法、醫療與社工資源，矯治勒戒（戒治所）回歸衛福部醫療體系（5-2-2）初步決議： 1、建請設置毒品防制基金，並在行政院下設置直屬之專責機制，督導及橫向整合協調各部會之毒品防制資源。 2、對於施用毒品者，除刑罰處罰外，建議政府投入更多資源，以落實多元處遇方案，協助施用毒品者戒除毒癮，復歸社會。 3、建請主管機關(衛生福利部、法務部等)鼓勵民間設置成癮者多元處遇機構，並寬列預算補助上開機構，以達鼓勵民間參與，並應建立補助、輔導之機制。 其餘事項擇期續行討論。 二、對於校園反毒防毒事件，本局將協助教育局、衛生局共同研商毒品危害防制條例相關修法建議，促請中央加速調整現行毒品危害防制作為與裁處方式。 勞工局： 本局已與教育局配合針對未升學、未就業之高關懷學生提供一案到底的就業服務，服務過程包含就業諮詢與推介就業等外，並不定期傳達遠離毒品危害等相關概念，另於本局辦理之各式青少年就業準備活動中張貼海報進行毒品危害防制宣導，以降

臺中市政府第 298 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 19 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			低青少年碰觸毒品的機會；另針對毒品危害防制條例修法，如有修正意見，本局將適時提供，依相關規定配合辦理。

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
01	各位同仁大家早！由於議會定期會市政總質詢，以及出訪法國等原因，有幾次沒有親自主持市政會議。今日看到大家精神奕奕，市政也順利推展，感到十分開心。方才授旗給菲柏雅服裝企業有限公司負責人商淑華女士，該公司將代表臺中參加第 37 屆世界洋服同業聯盟大會競賽（7 月 31 日至 8 月 5 日），與來自全球 30 個國家、約 100 家廠商代表，共同較勁。因為家父也是裁縫師，因此我對他們此次得獎的作品「綻放玫瑰」特別有感觸，花朵從含苞待放到盛開，充滿了生命與熱情，城市也是如此，臺中從縣市合併後升格為直轄市，我們也正在為臺中縫製一件合適的衣服。臺中是一個創意城市，各種大型活動的舉辦促成了城市美學的提升、美感教育的推廣，並進而衍生出許多流行文化及不斷精進的產業，多元交織出不同的風貌。我相信只要住在臺中，都可感受到文化城的內涵而愛上臺中。此外，城市舉辦大型活動，除了展現競爭力，還能培養市民對城市的光榮感與認同感，這就是社會資本的產生，也唯有如此才能成為一座充滿溫度的城市。以明年臺中舉辦的臺中世界花博為例，我們絕非只是辦完活動就結束，而是城市改造運動，勢必能讓臺中脫胎換骨，呈現不同於以往的風情。另外，臺灣設計展明年也將在本市舉辦，深具創意的活動將在臺中遍地開花，不僅為 2018 花博暖身，更將發揚臺中生活文化，因此，請經發局盤點臺中設計創意商品強項，俾利設計展活動順利舉辦。	經濟發展局 本府各機關	經濟發展局： 為營造創意城市氛圍，配合通用設計等議題以展現臺中產業應用創意及人文生活美學，本局將規劃連續五年辦理「臺中創新設計獎」計畫，該競賽獎項分為「工業設計類」及「視覺傳達設計類」等二類，激發設計人才投入創新設計，吸引國內外優秀設計師或設計團隊以「臺中創新設計獎」作為創意設計發表平臺，提升臺中創意設計團隊創新能量，並讓設計團隊與各相關領域業者進行交流以促成異業合作，促進設計商業化發展，並藉此盤點臺中創意設計產業現況，為臺中爭取舉辦「2022 世界設計之都」國際性活動暖身。 本府各機關： 遵照辦理。
02	治安是我上任後積極想改善的項目，其中掃蕩毒品及檢肅非法槍械是我最重視的治安工作，這 2 年來成績不俗，去年下半年	本府各機關	本府各機關： 遵照辦理。

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	「全面檢肅非法槍械團體評核」及「加強掃蕩毒品工作計畫」再次連莊六都第一，並且是唯一獲得行政院長頒發「105 年加強掃蕩毒品工作」績優的直轄市。另外，「106 年加強重要節日安全維護工作」、「105 年度警察機關犯罪嫌疑人指紋捺印評比」，同樣也獲得六都第一名的肯定，各項佳績均顯示臺中的宜居城市願景正逐步實現中。		
03	前天我才剛從法國返回臺灣。這次出訪法國有許多收穫，首先是造訪法國西南部的法國第四大城「大土魯斯」，它是歐洲最大的飛機製造公司空中巴士之所在地，而臺中是臺灣的智慧機械、航太產業重要聚落，科技領域發展與大土魯斯十分相似，未來期許能與其持續深化交流，更期待臺中成長茁壯為智慧機械之都，讓更多企業迎向國際，厚實經濟產能。另外，我們也前往位於巴黎的法國企業聯盟總部就智慧城市、再生能源技術合作、航太、智慧機械等進行交流與分享。在不久的將來，我們也將打造臺中成為智慧城市，並設立數位治理局。以新加坡為例，已從 smart city 變為 smart nation，藉由大數據、雲端計算、3D 虛擬實境等科技，打造以軟體設計做為治理城市的基礎，這將是未來趨勢的潮流。由於部分議員對於成立數位治理局的必要性仍不甚瞭解，請同仁務必積極與議會溝通爭取支持，並將籌備的結果向議會報告，以利後續作業加速進行。	研究發展考核委員會	研究發展考核委員會： 一、有關數位治理局籌備情形，本府依議會第二屆第四次定期會決議進行數位治理局籌備處設置要點修訂，委員部份則考量搭配現階段規劃之智慧應變暨交控、水涵智慧城等重要資訊整合計畫之推動，就本府市政顧問、顧問及相關局處推薦主任秘書以上人員聘任或派兼。 二、數位治理局籌備處至今年 6 月為止已召開 8 次幕僚作業會議，會議中也對未來數位治理局組織規程、辦公處所、及各科業務分組構想進行討論，並就已擬定之數位治理局組織規程草案之業務職掌，針對各科之細部業務工作事項與現況如何對應與分工，以及如何納入未來新興科技等討論，以因應未來組織成立時能即時銜接。 三、將持續針對議員有疑慮部分，包括對本府人事費用影響及數位治理局在組織結構上是否有疊床架屋情形，並以情境方式加強對議會說明成立數位治理局之必要性，如資訊整合與開放政府，來爭取議會的支持。
04	我上任時曾作過調查，市民認為臺中首要改善之項目為治安與	本府各機關	本府各機關：

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	交通，經過這 2 年多的努力，治安方面，各項數據顯示已有改善、並維持平穩，交通部分也持續改善。此外，基礎建設、路網、公共運輸、交通管理、社會福利、文教政策等，也都有明顯長足之進步。因此，近來市民對市政關心的議題多與空污有關，空污防制也成為市府最迫切的挑戰。近 2 年在市府努力下，臺中 PM2.5 年均濃度已從 103 年 27 微克/立方米，降至 105 年 22.8 微克/立方米，但距離達到 109 年 15 微克/立方米國家空氣品質標準，還有 8 微克的距離，需要市民、企業以及市府各局處攜手合作、共同努力，從源頭減量來達成目標。PM2.5 對人體的危害性大，這種直徑只有 2.5 微米甚至更小而無法被直接察覺的細懸浮微粒，小到足以穿透呼吸系統，並與重金屬等污染物結合，威脅人體的呼吸道、肺臟和心血管等身體系統。尤其，空氣污染物具有隨著大氣環流傳送的特性，也因此臺中約 4 成是境外污染源，這讓空品挑戰成為一種跨縣市、跨國家的廣域議題；我們也可利用區域聯合治理平臺，將臺中經驗與其他縣市交流，共同解決跨境空污問題。		遵照辦理。
05	針對今日環保局專案報告「空污防制作為-關鍵 8 微克、全民動起來」裁示如下： 一、請新聞局協助環保局製作精簡版臺中空污防制作為懶人包、貼圖、影片，除了讓市民了解市府的努力外，並打破查獲案件愈多就代表空氣污染愈嚴重之刻板印象，使市民更了解市府打擊空污之決心與成果。 二、減量行動方案中，包括固定污染源、移動污染源及逸散污	環境保護局 新聞局 民政局 經濟發展局 建設局 交通局 都市發展局	環境保護局： 一、本局與新聞局將持續合作，透過新聞媒體、部落客、粉絲專頁等管道，將空污形成完整因素宣導民眾周知，讓民眾潛移默化，扭轉空污僅由重工業開發、汽機車排放廢氣所導致的刻板印象，目前已規劃 22 項亮點議題。 二、定期召開本市跨局處空污減量工作小組：甫於 6 月 28 日辦理 106 年第 2 次會議，會中林副市長依瑩裁示，請本局將

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	染源等，請所涉相關局處(今日專案報告第 11 頁)就負責部分確實執行，改善污染源，維護本市整體空氣品質。 三、朝空污減量目標努力：環保署定於 109 年達成的全國年平均目標值，是每立方米 15 微克，本市與其所差距的 8 微克，有賴各機關確實施行本府空污減量行動方案，特別是管考 KPI 的有效性是關鍵，請在每季追蹤及各局處執行成果的檢討上，加嚴檢視。 四、加速汰換燃煤、燃油鍋爐：本市訂定的「臺中市鍋爐空氣污染物排放標準」已由中央核定，並自 6 月 20 日正式上路，請環保局、經發局加強宣導業者加緊腳步，把握緩衝彈性期，提出汰換補助申請、完成改善，以免受罰。 五、持續督促臺電控管生煤品質：在中部空品區，電力業污染的排放量占了相當大比例，雖然臺中電廠已承諾加強控管生煤品質，仍請環保局追蹤了解，持續監測每月執行生煤之含硫量、熱值及灰分檢驗結果。 六、敦促臺中電廠比照林口電廠更新設備：為確保臺電依進度更新機組、改善污染排放量，請環保局與經發局主動督促臺中電廠比照林口電廠更新設備。 七、儘速完成健康風險評估及環境污染調查：產業發展與環境保護絕非互斥，但在兩者間必須取得平衡，除了應了解污染與健康情形之因果關係外，更應做好健康風險評估，請環保局確實於 107 年完成臺中港區居民健康風險評估以及環境污染調查。	水利局 農業局 衛生局 觀光旅遊局 地政局	各局處減量目標及管考 KPI 滾動檢討修正，並於下次會議中，重新檢視修正後 KPI 之執行成效，朝向縮短關鍵 8 微克的目標前進。 三、本市鍋爐空氣污染物排放標準於 6 月 20 日發布施行，本局已拍攝宣導短片，並與經發局持續加強宣導，呼籲業者儘速汰換避免受罰，也提醒業者應為改善空品善盡社會責任。 四、本局持續每月執行生煤含硫份、熱值及灰分檢驗，確保臺中電廠生煤品質符合本市生煤管制自治條例規範，倘若有違反自治條例之虞，本局將依法告發，絕不寬貸。 五、為因應生煤自治條例規定，臺中電廠已規劃增設 2 部燃氣複循環發電機組，補充生煤用量削減後之電力缺口；然而，按其表定排程，燃氣機組遲至 115 年始能併聯商轉，意謂燃氣機組運轉前，臺中電廠之燃煤汽力機組仍然必須持續運轉，因此，為要求臺中電廠之燃煤機組於屆齡汰除前，持續投入空氣污染改善工作，本局業已啟動電力設施排放標準第三次加嚴，並參考林口電廠之限值研擬，俾降低本市污染負荷，改善空氣品質 六、本局持續辦理針對臺中港區居民健康風險評估及環境污染調查，107 年也已於空污基金編列 5,400 萬預算擬續辦。預計將針對 106 年執行結果所建立之高敏感族群世代持續進行追蹤，以掌握污染與健康情形之因果關係，做為擬定空污管制策略之依據。 七、本市目前有 2 部監測車，一部是交通空品監測車，主要在

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	八、監測與防制空污，有賴中央與地方共同合作，本府已向中央提出「環境品質感測點布設物聯網建置計畫」，並爭取納入前瞻計畫的數位建設，其中包括移動式空品監測車之設置，因此請環保局積極向中央溝通爭取。 九、減低運輸工具之污染排放從公部門做起，請市府各機關編列預算逐批汰換老舊柴油車輛，優先規劃堪用老舊柴油車輛加裝濾煙器。 十、請交通局在路網檢討與路線開發部分，與業者合作，提升公共運輸營運的效能；在運具部分，除了持續促使業者以潔淨能源車輛替代燃油公車數量，為加速老舊柴油公車汰換，也請主動協助客運業者提報、撰修電動大客車申請補助營運計畫。至於外界詬病之中央補助額度不足衡平問題，也應適時向交通部，甚至環保署反映，以降低業者營運顧慮。 十一、請環保局、交通局設法推動柴油車自主管理方案，由現階段的主要路線六大公車業者，擴大至使用柴油大貨車之其他業者。在中央法規修訂前，先以此推動本市業者自主管理，並定期接受排煙檢測。 十二、因車輛排放之廢氣占中部空品區污染物之大宗，加上明年適逢捷運綠線試營運，請交通局、新聞局擴大宣導加強市民使用綠色（大眾）運具的意識，藉以提升公共運輸使用率，降低私人運具之使用。 十三、為確保烏賊機車不上路，環保局將自 107 年 3 月起，機		轄區主要道路巡迴監測空氣品質。另一部是異味及 VOC 監測車，主要針對民眾陳情異味案件進行監測。本局 106 年規劃再增購 3 部移動式監測站及 1 部異味及 VOC 監測車，以提升空氣品質資訊的揭露量，滿足市民知的權利。後續也將積極與中央溝通爭取，確保本市「環境品質感測點布設物聯網建置計畫」納入前瞻計畫。 八、本局將透過跨局處減量工作小組平臺，掌握各局處汰換老舊柴油車輛及堪用老舊柴油車輛加裝濾煙器之進度。 九、本局將持續推動柴油車自主管理，要求現階段主要路線六大公車業者，每年定期接受排煙檢測，且取得自主管理合格證，確保公車廢氣不超標。今年也將推動轄內具有 10 輛柴油大貨車以上企業採用四、五期柴油貨車載運貨物，或企業於承攬合約內明訂四、五期柴油貨車始具承攬資格等，減低柴油車污染排放。 十、本局將與新聞局合作，加強宣導自 107 年 3 月起，機車排氣攔檢不合格將直接告發處分，確保烏賊車不上路，改善移動源污染狀況。 新聞局： 一、本局於 6 月 26 日發布「關鍵 8 微克 林市長呼籲空汙改善全民動起來」市政新聞 1 則，宣導使用大眾運輸工具及環保局將自 107 年 3 月起，機車排氣攔檢不合格將直接告發處分等相關訊息。

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
	車排氣攔檢不合格將直接告發處分，請環保局、新聞局對此加強宣導，俾利民眾周知。 十四、續航力與妥善性，是影響社會大眾改用電動車輛意願的關鍵。配合低碳車輛政策的推動，本市電動大客車及電動私人運具數量逐年增加，衍生電動車位及充電設備之需求，因此請交通局與建設局研議並規劃擴大設置以因應。		二、本局於 5 月 15、17 日分別於東森新聞雲、遠見天下、風傳媒、Nownews、蘋果日報、聯合線上及自由時報等各新聞網站刊登廣編稿，宣導二行程機車及自行車汰換補助訊息，鼓勵民眾汰換高污染運具。 三、本局刻正協調環保局預算規畫製作精簡版臺中空污防制作為懶人包、貼圖、影片，讓市民了解市府的努力並打破查獲案件愈多就代表空氣污染愈嚴重之刻板印象。 四、本局將透過本府 LED 電視牆跑馬、有限電視跑馬及各項宣傳管道配合加強宣導使用公共運輸，及 107 年 3 月起機車排氣攔檢不合格將直接告發處分等相關訊息。 民政局： 本府環境保護局邀集本府各機關組成「臺中市空氣污染減量工作小組」每三個月召開一次會議檢討執行成果，本局本年第一季(1-3 月)執行情形說明如下： 一、辦理廟宇、神壇、殯葬設施等紙錢集中燃燒及減量、以功（米）代金、燃放鞭炮減量等污染改善輔導作業： (一)106 年 1~3 月本市各區公所至廟宇、神壇等宗教場所進行環保寺廟宣導場次：1,206 場次，紙錢集中燃燒共計 2,026.96 公噸。 (二)崇德館、東海館、大甲館及大雅館殯葬設施金紙集中由環保局代為處理 345.03 公噸。 二、推動宗教慶典活動環保化，燃放鞭炮減量及其他相關工作：

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			(一)以功代金共計以香油錢 246.9 萬元取代金紙燃燒，以米代金共計以米 21 萬 9,435 包米取代金紙燃燒，網路祭拜共計 5,612 人次響應，合計減少紙錢燃燒 253.09 公噸。 (二)臺中市宗教場所推行一爐一香共計 769 家，減少 6,410 萬 1,053 枝燃香(減少燃香數量係依「使用燃香人次」乘以「減少提供燃香數量」計算)。 (三)宗教場所推行環保鞭炮共計 287 處。 (四)臺中市宗教場所推行不放鞭炮者計 321 家。 經濟發展局： 一、指示事項第二點：本局依市長特指示全力推動補助本市企業改裝天然氣鍋爐取代燃煤燃油鍋爐，自 106 年起將補助金額上限從 30 萬提高至 50 萬，並放寬補助規定以提高企業申請意願。另已簽奉核准動支市長第二預備金新臺幣 900 萬元，及規劃 107 年度空汙基金運用事宜，使有足夠經費推動改善汙染源計畫。而相關補助公告及規定等資訊，除了發布公告周知外，另已依環保局提供之廠商名冊個別提供。 二、指示事項第四點：本局利用今(106)年 2 次工業園區座談會，積極宣導工業區廠商改用天然氣鍋爐，同時協調天然氣事業於工業區內布設管線，以利市府推動空汙防制作業。另本府於 3 月 22 日由市長親自召開記者會，宣導工業部門採用天然氣鍋爐，經統計申請家數已從 3 月中旬 12

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			家成長至今已有 42 家提出申請改用天然氣鍋爐。市長於 106 年 6 月 8 日前往臺灣菸酒公司烏日啤酒廠參訪潔淨燃料使用情形，新聞局發布新聞呼籲企業響應市府政策，希望更多企業善盡社會責任，一起改善空氣品質。 三、指示事項第六點：為確保臺灣電力股份有限公司依進度更新發電機組，本局已於 106 年 7 月 5 日府授經公字第 1060142472 號函請該公司儘速研議將臺中電廠比照林口電廠更新設備，以改善污染排放量，降低對周邊環境影響。 建設局： 一、有關指示事項第二點，本局代辦本府地政局的三大重劃區徵工區(水湳區段徵收、北屯捷運機場區段徵收及十四期重劃)，因工區面積大，裸露面多，就空污防治措施主要處理方式如下： (一)裸露地： 1、以防塵網覆蓋並加強灑水頻率。 2、植草(百慕達草、假儉草)或噴灑草籽並加強灑水頻率 (二)土方堆置：以防塵網覆蓋並加強灑水頻率。 (三)車行路徑： 1、設置洗車臺並加強灑水頻率。 2、進行周遭道路清洗。 目前三大工區多已辦理完工辦理驗收作業中，已較無造成空污之因素，本局其他權管大型公共工程仍將依前揭原則

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			持續辦理。 二、有關指示事項第十四點，水湳經貿園區地下停車場業於 106 年 5 月 16 日申報竣工，其汽車低碳車位 98 席、充電設備 51 座，機車低碳車位 101 席、充電設備 53 座。本案目前尚在驗收階段，俟完成驗收程序後，由權管單位交通局辦理後續維護管理、營運事宜。 交通局： 一、指示事項第十點： (一) 本局已持續辦理路網檢討及市區公車路線開發，今年已有多條新路線上路營運，如 1 月 A1「臺中國際機場-美術館」上路，4 月 655 路「高美濕地-新烏日火車站-嶺東科技大學」上路，5 月 A2「臺中國際機場-臺中車站」、A3「臺中國際機場-逢甲夜市」、688 路「高美濕地-清水火車站」及 74 路「太平-新烏日火車站-嶺東科技大學」上路，逐步提升本市大眾運輸之效能。 (二) 另有關電動公車部分，今年上路之 A1 及 74 路已新增投入 18 輛電動公車加入營運，目前本市電動公車數量已達 62 輛，位居全國第一，本局將持續協助業者爭取交通部補助款。 二、指示事項十一點：本局將配合環保局政策協調公車業者配合辦理。 三、指示事項十二點：本局於新路線上路及新增投入電動公

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			車營運時，皆發佈相關新聞稿宣傳，以加深民眾對於大眾運輸之印象及綠色運輸意識。 四、指示事項第十四點：本局已於本市 18 場公有路外停車場設置 120 格電動汽車停車格及 79 支充電柱，並將逐年編列經費以增設電動車位及充電設備，俾電動車主使用。 都市發展局： 有關本市空污減量行動方案，依據 105 年 10 月 6 日「臺中市空氣污染減量工作小組」第 3 次會議結論暨主席裁示事項及本府環境保護局 105 年 11 月 1 日中市環空字第 1050121444 號函，辦理「施工區域內之營建施工機具加裝引擎排氣濾煙器」及「第一級及第二級區域開發類別工程，其裸露地表及車行路徑防制標準提升至 85%」等空污減量行動方案。查至 106 年 3 月底之辦理成果，本局權管之公共工程施工機具加裝濾煙器數量為 19 輛、第一級及第二級工程工程之車行路徑與裸露地防制面積為 89%。 水利局： 指示事項第二點，減量行動方案中有關逸散源： 一、營建工地部分：工程工地定期灑水，本市環境保護局有通知空氣污染超標時會加強灑水。 二、裸露地：向經濟部水利署第三河川局申請河川公地使用，105 年已於大里區立善橋至間大里橋（頭汴坑溪）高灘地

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			整地及種植波斯菊，面積總計 30,800 平方公尺，累計減量 PM2.5：0.218(公噸/公頃)，後續持續改善逸散源-裸露地部分。 三、河川揚塵：經濟部水利署第三河川局每年將投入一千萬元以上預算進行河川揚塵防治工作，每年減量 PM2.5 一公噸以上。 農業局： 本局空氣污染減量小組減量行動方案指標暨 105 年度辦理情形，說明如下： 一、補助農民辦理稻草剪段防止焚燒稻草計畫」計畫期程 4 年累計參與面積達 48,000 公頃：本市 105 年度稻草剪段防止焚燒計畫，第 1 期作輔導面積總計 6,890.7 公頃，第 2 期作輔導面積總計 6,069.5 公頃，105 年度合計 12,960 公頃，計畫執行進度 27%。 二、輔導農民稻草再利用（如作物畦面覆蓋使用）計畫期程 4 年累計參與面積達 50 公頃：105 年輔導潭子區農會協助裡作搶種馬鈴薯之稻農，綑紮收穫後之稻草面積約 15 公頃，並提供利用於作物畦面覆蓋，計畫執行進度 30%。 三、計畫期程 4 年累計配合宣導次數達 120 次：105 年度宣導計畫執行 28 次(含：配合本局全民農業講座宣導、發文予各區公所及農會進行宣導、新聞稿發佈與有線電視跑馬燈宣導)，計畫執行進度 23%。

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			四、輔導休耕地種植綠肥或景觀作物，計畫期程 4 年累計參與面積達 12,465 公頃：105 年種植綠肥景觀作物總面積合計 9,491 餘公頃 (休耕田輔導面積 1,166 公頃；冬季裡作之休耕田輔導 8,325 公頃)，計畫執行進度 76%。 衛生局： 一、本局於空污減量行動方案中，主要負責逸散污染源中的餐飲油煙輔導，在一般陳情檢舉與例行餐飲業(含夜市)輔導稽查時，皆協助勸導油炸、燒烤、熱炒、油煎等四類餐飲業者安裝油煙防制設備，105 年本局稽查輔導家數計 1,647 家，經環保局確認已安裝家數為 68 家，PM2.5 削減量為 7.3 公噸。目前本局每年至少輔導 480 家業者安裝，並已購置 PM2.5 檢測器，以佐證現場污染數值。 二、另自 105 年起執行「衛生模範夜市」專案，聯合環保局共同進行夜市輔導，以削減大型夜市的油煙污染排放量，目前已完成早溪夜市輔導，今年預計完成忠孝路夜市輔導。 三、本局平日衛生稽查倘發現未裝設油煙防制設備之餐飲業者，除立即輔導外，均將相關名單造冊季送環保局依空污法做後續查處，對於爾後本市相關空污之精進作為，本局將盡力配合，共同戮力為臺中市空污改善進一份心力。 觀光旅遊局： 有關指示事項第二點，辦理情形說明如下：

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			一、為有效減少本市旅館業附設大型餐飲業排放逸散污染源，本局已積極督導觀光旅館裝置油煙空汙防制設備，並訂定行動方案具體量化目標，105 年至 108 年 PM2.5 合計可減量 1.83 公噸。 二、105 年至 106 年目標：輔導本市觀光旅館業(共 8 家)完成裝置油煙空汙防制設備，PM2.5 合計減量 0.86 公噸。 三、107 年至 108 年目標：輔導本市 4 星及 5 星級一般旅館業(共 9 家)完成裝置油煙空汙防制設備，PM2.5 合計減量 0.97 公噸。 四、本局 105 年 8 月 3 日召開「研商如何落實臺中市空氣污染檢量小組行動方案—督導旅館業附設大型餐飲業裝置油煙空汙防制設備工作協調會議」，結論如下：第一階段由各目的事業主管機關輔導勸說業者限期裝設防制設備。如業者逾期仍未裝設改善者，第二階段再由各目的事業主管機關將未裝設之業者名單送環保局，由環保局執行稽查及依空污法違規裁罰，至業者裝設或改善為止，以達成輔導目標值。 五、依環保局建議，本局核發旅館業登記證案件會辦環保局時，環保局將提出裝設油煙空汙防制設備相關建議與違反空污法之罰則，由本局於核准公文中敘明，俾利從申請設立源頭進行空汙防制管控，提升執行成效。 六、105 年執行成果：本府環境保護局協助查核督導本市觀光旅館業附設大型餐飲業務，其中 7 家均已完成油煙空汙防

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			制設備之裝置或改善，僅龍谷大飯店 1 家尚未完成裝置。 七、106 年辦理情形：本局於 106 年 6 月 9 日至龍谷大飯店執行旅館業聯合稽查，業者只裝設排煙設備未裝設防治處理設備，不符規定。另於 106 年 6 月 29 日函請龍谷大飯店限期裝置完成，逾期將移環保局執行稽查並依空污法裁罰。 八、本局將邀集本府環保局舉辦「油煙空污防制設備輔導說明會」，向旅館業者介紹如何安裝油煙空污防制設備及所需費用外，並請已安裝設備之旅館業者提供觀摩或經驗交流分享，以加速輔導業者完成裝置。 九、本局將依既定目標積極辦理，並建請環保局持續辦理相關專業教育訓練，以協助各相關局處提升同仁督導及宣導業者裝置空汙防制設備之專業知能。 地政局： 一、本局辦理空氣污染減量之作為，區分為三個大方向： （一）權管之營建工地大型施工機具，全面加裝濾煙器。 （二）權管之營建工地現場污染防制、街道洗掃及其他相關工作。 （三）辦理區段徵收、市地重劃之空氣污染防制相關規劃。 二、其中全面加裝濾煙器乙節，105 年度為宣導期，本局於該年度及該年度以前發包之各公共工程並未於契約或相關規範要求，故無法強制要求廠商加裝濾煙器。106 年度後之發包案(如豐富專案區段徵收工程各分標)已請規劃設計單

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			位納入規劃，並於施工補充說明書要求廠商加裝濾煙器，以降低 PM2.5 之排放量。 三、有關現場污染防治、街道洗掃及其他相關工作乙節，自 105 年 2 月 1 日至 106 年 3 月 31 日，本局累計辦理 20,699.2 公里之街道洗掃、203.58 公頃之裸露地改善、34.77 公頃之綠化，PM2.5 累計減量 26.86 公噸。 四、另辦理區段徵收、市地重劃之空氣污染防制相關規劃乙節，本局持續辦理相關規劃中。
06	針對今日專案報告，黃秘書長表示，空氣污染三大來源包括移動、固定及逸散污染源。首先是固定污染源部分，仍以中龍、臺電為大宗，因此請環保局與這幾家業者建立平臺，依照市府預定的時間如期完成改善。逸散污染源，則是有部分工地為施工方便而將工地防塵網取下，希望未來能改正這項陋習，因此請環保局先輔導後要求改善，拒絕改善者則施以罰則。空地綠美化部分，原先各區公所提出之計畫過於零散，希望未來全市各區都有較大規模之空地，用以執行綠美化，也期許空地綠美化政策能如同 8 年 100 萬棵樹般在不久的將來交出好成績。	環境保護局	環境保護局： 一、固定污染源部分，轄內所有生煤堆置場所(共計 20 廠)須於 107 年 12 月 31 日前改為封閉式建築物，為協助業者能如期完成改善，本局已建立單一行政窗口，透過跨局處溝通協調，加速相關證照審辦作業，並於 105 年 9 月 7 日以說明會場合告知轄內所有生煤堆置場之相關輔導資源管道，並請業者於會後 1 個月內提送改善規劃。截至今年 5 月底，已有 5 家生煤堆置場改為封閉式建築物，其餘廠家都已提送改善規劃書。其中龍鋼鐵預計於 107 年 12 月 31 日前完成冶金煤堆置場改善工程，整體料倉工程則預計於 109 年完工、臺中電廠則規劃於 107 年 6 月 30 日前完成各主要工程設備標招標，並即進行分期工程，預計 110 年 9 月底完工。另為掌握業者生煤堆置場室內改善狀況，也請業者逐季(於每月 4 月、7 月、10 月及隔年 1 月)提送季改善工程進度說明。

臺中市政府第 299 次市政會議列管案件一覽表

會議日期：106 年 6 月 26 日

編號	指示事項	承辦機關	辦理情形
			二、為避免營建工程施工期間因施工方便，而將防塵板、防塵網等防制設施卸除，而影響污染防制效果，後續例行性查核將加強宣導，若經輔導仍未改善之營建工地，將依管理辦法相關規定予以處分。 三、另針對空地綠美化部分會優先篩選出各轄區大面積之公有地，發文給各管理單位調查現階段尚未規劃用途可優先配合綠美化之空地，經評估彙整後提供給各區公所提出申請，據以擴大綠美化面積，提高空地綠美化之能見度。

貳、研究計畫及府列管標案辦理情形

一、研究計畫

106 年 6 月份臺中市政府委託研究案執行進度列管月報表

104 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
104	011	臺中市市定古蹟后里賢坂張家祖墓修復計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/11/27	106/06/01	104/12/01	105/06/01	105/10/01	106/04/01	106/05/01	975	業於 106 年 6 月 21 日辦理驗收完成，刻正辦理撥付尾款事宜。	落後	解除列管
								104/11/27	105/04/12	105/08/29	106/05/08	106/06/21				
104	012	市定古蹟「壹善堂」修復再利用計畫	臺中市文化資產處	東南科技大學	張雅銘	104/10/23	106/04/30	104/07/31	105/01/22	105/05/31	105/10/14	106/04/30	785	預計於 106 年 7 月 15 日檢送結案報告書並辦理驗收。	落後	繼續列管
								104/10/23	104/12/30	105/04/29	105/08/29					

105 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
105	005	國土計畫法通過對於開發產業園區影響之研究	研考會	臺灣不動產物業人力資源協會	曾文龍	105/03/09	105/12/30	105/03/10	105/04/30	105/08/30	105/12/15	106/07/31	998.43	於 106 年 6 月 20 日請領第二期款。	符合	繼續列管
								105/03/09	105/03/30	105/07/15	106/01/19					
105	009	市定古蹟彰化銀行繼光街宿舍修復及再利用計畫	臺中市文化資產處	財團法人成大研究發展基金會	林宜君	105/11/09	107/05/30	105/12/20	106/05/30	106/09/30	107/2/28	107/03/30	1,480	106 年 6 月 1 日通過期中報告書查，廠商將於通過日起 90 日曆天內提送期末報告書，供本處辦理審查。	符合	繼續列管
								105/11/09	106/01/26	106/06/01						

106 年度

年度	編號	計畫名稱	主辦機關	受委託機構	研究主持人	計畫期程		各期程報告審查 完成日期					研究經費 (千元)	辦理情形	執行進度	管考 建議事項
						起	訖	發包	期初	期中	期末	驗收				
								預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期	預定完成日期				
								實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期	實際完成日期				
106	001	臺中市寵物生命紀念產業發展改善輔導計畫	臺中市動物保護防疫處	僑光科技大學	周台龍	106/02/06	106/05/31	106/02/06	106/02/06	-	106/05/30	106/06/30	50	僑光科技大學 6 月 19 日依約提送「臺中市 106 年寵物生命紀念產業發展改善輔導計畫案」期末修正報告複審通過，6 月 30 日提送成果報告 1 式 4 份辦理驗收。	符合	繼續列管
								106/02/06	106/02/06	-	106/05/25	106/06/30				
106	002	利用物聯網技術整合環境污染監測之先期研究計畫	環保局	逢甲大學	梁正中	106/03/13	106/12/10	106/03/10	106/04/28	106/07/07	106/10/31	106/11/20	850	106 年 6 月 29 日辦理完成期中研究報告審查會。預訂 7 月 14 日前提送期中研究報告定稿本。	符合	繼續列管
								106/3/10	106/04/18	106/06/29						
106	003	臺中市社福制度整合研究-以租金補貼及社會住宅照顧對象為例	都發局	財團法人國土規劃及不動產資訊中心	楊賀雯	106/02/09	106/12/31	106/01/15	106/03/17	106/06/08	106/09/15	106/11/30	1,130	1. 106 年 5 月 31 日期中審查會議決議「審查通過，請受託單位依各委員意見修正文字併入期末報告書」。 2. 受託單位依契約書規定履行合約中。	符合	繼續列管
								105/12/16	106/3/7	106/05/31						

二、府列管標案

臺中市政府 106 年 06 月份 府列管標案與前月進度比較

資料下載時間：106.07.06

各月執行進度累計(比較)	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	解除列管件數
106 年 6 月	396 件(89.39%)	34 件(7.67%)	1 件(0.23%)	12 件(2.71%)	443 件	4 件
106 年 5 月	388 件(89.2%)	31 件(7.13%)	1 件(0.23%)	15 件(3.45%)	435 件	6 件
比較	+8 件	+3 件	0 件	-3 件	+8 件	-2 件

(一)學校工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	41 件(89.13%)	5 件(10.87%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	46 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DS11002	發包工程	教育局/國民中學/四育國中	四育國中志學樓及書香樓老舊校舍整建工程	92,700	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 教育局結算付款公文已在簽辦陳核中。	1060126 最後修改期程 1011112/1011231 招/決標 1020201/1051016 開/完工
2	102DS12004	發包工程	教育局/市立高中職/后綜高中	臺中市立后綜高級中學圖書館大樓工程	120,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 已驗收完成消防檢查已完成,等帶核發使用執照	1060628 最後修改期程 1031015/1040401 招/決標 1040710/1060210 開/完工
3	103DD00068	發包工程	教育局/國民小學/新興國	潭子區新興國小活動中心興建暨專科教室	80,000	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次	1060606 最後修改期程 1040410/1040710 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			小	增建工程					11/08 日覆驗,驗收合格,本日為驗收合格日,結算驗收尚未完成。	1041010/1060110 開/完工
4	103DD00322	發包工程	教育局/國民小學/永順國小	臺中市大肚區永順國民小學南棟及北棟老舊校舍拆除重建工程	86,000	66	61	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 B1F-1.鋼筋工程 2.模板工程 3.機電工程 1FL-1.基礎鋼筋綁紮 2.板模工程 3.機電工程 4.基礎灌漿	落後原因： 1.承商考量地質現況等因素，建議擋土支撐型式變更為鋼板樁及水平支撐。 2.前因辦理變更設計停工，106 年 2 月 24 日已經核備復工。； 解決對策： 1.目前已經復工。 2.積極趕工中。 3.辦理變更設計後申請展延。 1051229 最後修改期程 1050808/1051111 招/決標 1060101/1070901 開/完工
5	105DD00242	發包工程	教育局/國民小學/軍功國小	臺中市北屯區軍功國民小學第四期校舍工程	74,250	30	25	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.教育局工程營繕科已簽辦公開閱覽完成，並於 106 年 6 月 27 日公告上網。公開閱覽期間為 106 年 6 月 27 日至 7 月 3 日，民眾回覆意見期限為 7 月 6 日。 2.本案規劃設計承攬廠商進行申請建照當中，因都發局相關科室對本案署新建或增建有所爭議，另送法規小組討論決議送交委員大會決定是否進行結構外審。都發局擬排定 106 年 7 月 5 日辦理法規委員會審議。	落後原因： 1.本案委辦機關教育局工程營繕科因第一次辦理評分及格最低標，所需程序較為複雜，花費時間較長。 2.本案建照申請因都發局相關科室對本案屬新建或增建有認定疑慮，送法規小組決議是否結構外審，仍需送交法規委員會決議。； 解決對策： 1.委辦機關已於 106 年 6 月 27 日公告公開閱覽，7 月 6 日民眾若無修正意見，即可進行後續公開招標事宜。 2.本案承攬建築師已申請結構外審加快建照申請進度。 1060126 最後修改期程 1060616/1060816 招/決標 1060831/1071031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
6	106AD00012	財物勞務採購	教育局/市立高中職/西苑高中	老舊校舍改建暨校園新建工程委託設計監造技術服務採購案	20,264	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成教育局會前會審議，將送研考會進行基本設計審議。	1060405 最後修改期程 1060201/1061231 招/決標 1070701/開/完工
7	105DD00213	發包工程	教育局/國民中學/育英國中	臺中市立育英國民中學育英堂重建工程	85,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 6 月 9 日召開第二次基本設計審議會前會，並正依據委員意見修正報告書，預定於 6 月 30 日再次召開第三次基本設計審議會前會	1051129 最後修改期程 1080716/1081216 招/決標 1090316/1101231 開/完工
8	105DD00226	發包工程	教育局/國民小學/建功國小	建功國小-臺中市北屯區廬子地區新設學校工程	181,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計審議會前會審查通過	1051214 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
9	105DD00238	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程	118,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師提送基本設計至都發局,3/8 召開都市審議委員會,5/15 第一次結構外審,6/2 第二次結構外審,6/5 都審核定,6/6 召開水保審查會議	1060112 最後修改期程 1100416/1100616 招/決標 1100716/1120816 開/完工
10	106DD00110	發包工程	教育局/國民小學/龍海國小	106 年臺中市龍井區龍海國小東西棟校舍拆除重建工程	87,120	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 16 日完成初步設計校內審查會通過,7 月 10 日排定教育局審查會	1060323 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1120116 開/完工
11	106DD00146	發包工程	教育局/國民小學/宜欣國小	太平新光重劃區新設學校工程	211,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已完成會前會審查，預計七月進行研考會審議	1060426 最後修改期程 1080930/1081230 招/決標 1090330/1111230 開/完工
12	103DD00085	發包工程	教育局/國民小學/大甲國小	臺中市大甲區大甲國民小學「北棟校舍拆除重建工程」	120,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 6/26 竣工	1060704 最後修改期程 1040610/1040810 招/決標 1041110/1060520 開/完工
13	102DS10007	發包工程	教育局/國民小學/月眉國小	102 年度臺中市后里區月眉國民小學新建校舍工程	120,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 7 月初正驗復驗中。	1060626 最後修改期程 1021030/1021110 招/決標 1030303/1060228 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	104DD00017	發包工程	教育局/國民中學/雙十國中	臺中市立雙十國民中學老舊校舍新建工程	192,060	76	76	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.施工重點項目：(1) A 棟 4 樓內部粉刷，2 樓外部粉刷，2 樓施作地磚及油漆；(2) B 棟進行內部 2-3 樓粉刷，2 樓外部粉刷及地磚施作；(3) C 棟內部粉刷及油漆完成，進行 2 樓外部粉刷及地磚施作；(4) D 棟內外部粉刷完成，2 樓進行油漆及地磚施作。 2.已完成第 8 期工程估驗款計價。	1060628 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
15	104DD00029	發包工程	教育局/國民小學/市立成功國小	臺中市東區成功國民小學老舊校舍整建計畫	183,150	64	64	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 北棟 RF 模板務料整理、北側翼牆施作及 2-4F 洗手臺、花台及 RF 泛水施作、水電工程、北棟 B1F-3F 及幼兒園 1F 門窗工程、北棟 B1F-3F 內牆裝修工程、北棟 B1F 及 1F 地坪磨石子磚施作、北棟 4F 室內及走廊平頂批土、北棟 1F 南側牆面貼磚、幼兒園內部牆面裝修工程、幼兒園中庭平頂乳膠漆噴塗、幼兒園屋頂平台防水層施作、幼兒園屋頂地坪 1：3MT 施作、幼兒園屋頂採光罩骨架安裝及玻璃丈量、幼兒園西側及北側既設圍牆拆除、風雨走廊兩側及階梯廣場排水暗溝施作。	1050919 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080516 開/完工
16	104DD00024	發包工程	教育局/國民小學/翁子國小	臺中市豐原區翁子國民小學老舊校舍整建工程	98,505	69	69	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 105 年 8 月 2 日上網招標，8 月 17 日工程決標於予『優築營造』，8 月 22 日及 8 月 29 日與建築師及營造廠進行協商會議，9	1060328 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080131 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 29 日會同教育局監造營造單位開工程協調會，10 月 7 日開工並辦理動土典禮。10 月 12 日簽訂工程契約，候選綠建築評定通過，10 月 26 日正式開工。10 月 28 日召開開工後第 1 次工務會議。 105 年 11 月 4 日審計處同意東棟建物報廢，請建築師辦理拆除執照。訂於每週五下午 2 點召開監造會議。 截至 106 年 6 月 23 日完成工項：PFL 模板組立、1 樓室內樑面粉刷及廁所吊管作業、2 樓坪頂磨平批土作業及走廊吊線黏條。因 106 年 6 月 2 日、3 日大雨影響經局核定展延工期 2 日曆天。	
17	105DD00015	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	105 年龍津國中新建活動中心工程委託設計監造採購案	95,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理細部設計審議中（第三次會議）。	1050302 最後修改期程 1070930/1071231 招/決標 1080316/1091231 開/完工
18	105DD00123	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 C、D 棟拆除重建	87,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本月進度:106.04.12 府授都設字第 1060075880 號，106 年 4 月 19 日（星期三）本案召開進行第二次都市設計審議，會議決議:修正後通過。106.4.24、106.5.8、106.5.27 與承攬建築師到校召開修正檢討會，建築師於 6/26 函送修正報告書至都發局審查。 2.6/19（一）至都發局建管科 商討 B C D 棟拆除請照、變更使照、申請建照等相關事宜。	1050726 最後修改期程 1071116/1080216 招/決標 1080616/1110116 開/完工
19	106DD00026	發包工程	教育局/國民中學/外埔國中	臺中市立外埔國民中學老舊校舍拆除重建	146,612	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060303 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			中	工程					106年6月8日臺中市政府教育局召開第1次基本設計審議會前會，委員提出修正意見，106年6月30日召開第2次基本設計審議會前會。	1090116/1120116 開/完工
20	106DD00038	發包工程	教育局/國民小學/龍井國小	龍井國小前棟老舊校舍新建工程	89,569	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.6.9 辦理基本審議會前會第一次會議	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
21	106DD00048	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓、平和樓)整建工程	94,050	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 6/23 日召開第一次基本設計審議會前會，修正後訂於七月底進行第二次審議。	1060306 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
22	106DD00050	發包工程	教育局/國民小學/龍港國小	臺中市龍井區龍港國民小學 A、C 棟校舍拆除重建工程	60,166	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 於 106 年 6 月 14 日召開基本設計審議會前會第 1 次會議	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
23	106DD00052	發包工程	教育局/國民小學/光正國小	臺中市霧峰區光正國民小學老舊校舍拆除重建工程	63,607	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 完成校內基本設計審查	1060306 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
24	106DD00060	發包工程	教育局/國民小學/龍津國小	臺中市龍井區龍津國民小學 106-108 年度老舊校舍拆除重建工程(含委託規劃設計監造技術服務)採購案	113,256	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106.06.14 教育局基本設計審查	1060307 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
25	106DD00062	發包工程	教育局/國民小學/梧棲國小	梧棲國小北棟教學大樓 B 棟拆除重建工程	68,310	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 承攬建築師於 106.5.23B 棟拆除重建修正後設計圖說與初步工程預算書，並於準備 7/11 教育局基本設計審議會前會審議。	1060308 最後修改期程 1070916/1071216 招/決標 1080316/1100516 開/完工
26	106DD00066	發包工程	教育局/國民小學/南陽國小	臺中市南陽國小仁愛、信義樓拆除重建工程	99,990	10	10	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.承攬廠商 106 年 6 月 2 日提送	1060308 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									106 年 5 月份工作月報。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 106 年 6 月 1 日蘇南陽拆除建字第 106006 號函。) 1.承攬廠商 106 年 6 月 23 日提送鑽探報告書。(發文字號：蘇懋彬建築師事務所 106 年 6 月 22 日蘇南陽拆除建字第 106005 號函。)	
27	106DD00082	發包工程	教育局/國民小學/清水國小	臺中市清水國小育英樓拆除暨校舍新建工程	159,142	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已辦理校內審查，預計 7 月 12 日召開期初審查會議。	1060310 最後修改期程 1080216/1080516 招/決標 1080816/1101016 開/完工
28	106DD00088	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	臺中市大肚區瑞峰國民小學拆除東棟老舊校舍暨活動中心整建工程	53,717	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106.6.3 黃貴帝建築師事務所檢送本案基本設計圖說及初步工程預算書十份 2.106.6.15 召開校內審查會，確認基本設計圖說及初步工程預算書 3.本案預計 106.7.25 下午 1:30 排定於教育局進行基本設計審查會前會	1060322 最後修改期程 1080716/1081016 招/決標 1090116/1110116 開/完工
29	103DD00324	發包工程	教育局/國民小學/瑞峰國小	台中市大肚區瑞峰國民小學「北棟教學大樓老舊校舍整建工程」	80,000	58	59	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1 施工架搭設 (106.6.24-106.6.26) 2.鋼筋綁紮工程 (106.6.22-106.6.26) 3.水電配箱拉線 (106.6.24-106.6.26)	1060526 最後修改期程 1060101/1060301 招/決標 1060601/1080201 開/完工
30	102DR00007	發包工程	教育局/國民小學/新光國小	新光國民小學文小五校區新建校舍第二期工程	217,370	93	95	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 驗收中	1060426 最後修改期程 1031201/1040201 招/決標 1040401/1060716 開/完工
31	104DD00010	發包工程	教育局/國民小學/龍峰國小	龍井區龍峰國小老舊校舍拆除重建工程	110,000	55	57	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次	1060331 最後修改期程 1051001/1060101 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			小						6/1~6/3 持續豪雨未施作 6/6 出土 6/7 持續施作檔士柱水平支撐 6/21 放樣 6/22 持續出土 6/23 接地工程施作並自我檢查 6/24 進行 PC 澆置	1060401/1080501 開/完工
32	104DD00007	發包工程	教育局/國民小學/石角國小	東勢區石角國小老舊校舍整建工程	58,905	65	70	5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 1.105.10.18 與營造廠簽訂工程契約書完成，105 年 11 月 21 日開工。2.圍籬、工務所、整地、放樣完成，基礎地中樑拆模，第一階段土方回填，基礎淺樑鋼筋綁紮，PC 搗築，水電套管及落水管施作，模板組立及拆模整理持續中。3.1FLPC 澆置 RC 搗築、鋼筋綁紮、放樣、柱升箍筋，水電配管。1FL 模板組立及封模、水電柱牆配管、牆筋綁紮。4.2FL 柱牆封模、樑底樑側組立、RFL 清水模鋪設及水電放樣 BOX 盒埋設、樑鋼筋及樑板鋼筋綁紮、RFL 水電配管及查驗。5.3FL RC 搗築，RF 放樣。6.屋突昇柱筋及樓梯間 RC 搗築、水電配管，樓梯、頂板鋼筋綁紮。2F 模板整理，1F 平頂批土。7.1F 鋁窗按裝及嵌縫，牆面及水泥粉光。泥作進場吊線貼墨礮。	1060626 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
33	106DD00100	發包工程	教育局/國民小學/東陽國小	東陽國民小學教學大樓拆除重建工程	84,513	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 12 日初步設計完成	1060320 最後修改期程 1081216/1090316 招/決標 1090616/1110616 開/完工
34	105DD00193	發包工程	教育局/國民中學/龍津國中	龍津國中改制高中第一期綜合教學大樓工程委託設計監造採購案	144,800	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理都發局審查文件製作中	1051130 最後修改期程 1080916/1081216 招/決標 1090316/1101216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
35	104DD00022	發包工程	教育局/國民小學/西區中正國小	西區中正國小老舊校舍整建工程	146,520	59	65	6	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：1 次 1.C 區 1F 牆柱及 2F 版已完成混凝土澆置。 2.A、B 區 2F 版配筋、組模及機電配管進行中。 3.6 月 5 日市府研考會工程查核。 4.6 月 23 日市府都發局 C 區牆柱及樓板結構勘驗。 5.6 月 26 日市府政風處工程抽驗。 6.承商第一期工程估驗款申請核撥。(金額 9778407 元，106.05.25 中市教工字第 1060041798 號函)	1060627 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
36	102DD00174	發包工程	教育局/國民小學/社口國小	社口國小西棟及南棟老舊校舍重建	120,000	83	90	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 停工中，第一階段工程驗收複驗完成、申請使用執照中。準備西棟遷出作業。	1040610 最後修改期程 1031001/1031230 招/決標 1040801/1070401 開/完工
37	106DD00006	發包工程	教育局/市立高中職/清水高中	清水高中教學大樓新建工程	92,318	61	68	7	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 2F 柱鋼筋綁紮 柱牆單面模板組立 水電配管 2F 牆筋綁紮 2F~3F 鷹架搭設 2F 牆筋綁紮.2F 柱牆雙面模板組立 水電消防配管.3F 樑、版模組立.3F 樑筋綁紮 1.2F 牆筋綁紮 2F 柱牆雙面模板組立 水電消防配管 3F 樑、版模組立 3F 樑、版模組立 3F 樑、版筋綁紮	1060705 最後修改期程 1050905/1051219 招/決標 1060118/1070513 開/完工
38	104DD00026	發包工程	教育局/國民小學/喀哩國小	臺中市烏日區喀哩國民小學老舊校舍拆除重建工程	52,965	62	70	8	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：2 次 1.3F 結構體完成。 2.RF 低板區樑板結構施作。	1060607 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
39	104DD00028	發包工程	教育局/國民中學/中平國中	104 年度臺中市立中平國民中學實踐樓老舊校整建工程	58,410	81	92	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 頂樓灌漿完成	1051027 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
40	104DD00072	發包工程	教育局/國民中學/安和國中	臺中市立安和國民中學新建音樂館工程	60,000	61	72	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案截至 106 年 06 月 26 日預定進度 39.837%，實際進度 43.338%	1060526 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
41	104DD00021	發包工程	教育局/國民小學/松竹國小	臺中市北屯區松竹國民小學松竹樓老舊校舍整建工程	52,470	63	75	12	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1F 和 2F 窗戶組裝及嵌縫、內部泥作打底。	1060418 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
42	104DD00030	發包工程	教育局/國民中學/大雅國中	臺中市立大雅國民中學老舊校舍(至善樓)整建工程	90,090	60	73	13	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 結構體已完成，進行內牆粉光、鋁門窗框、油漆批土(頂板)、樓層接縫防水、外牆粉刷打底。 6/23 政風處辦理工程抽驗。	1060526 最後修改期程 1050816/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
43	104DD00032	發包工程	教育局/國民中學/豐南國中	臺中市立豐南國民中學老舊校舍(莊敬樓、自強樓)整建計畫工程	126,225	59	73	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 擬辦理 1-4F 外牆粉刷打底，5F 進行屋頂及廁所施作，進度略為超前 6.88%	1060526 最後修改期程 1050601/1051015 招/決標 1060116/1080116 開/完工
44	104DD00063	發包工程	教育局/市立高中職/市立大里高中	大里高中圖書館暨高中部專科教室興建工程案	100,000	40	60	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 模板工程-1F 柱牆組模、鋼筋工程-1F 牆筋綁紮	1060627 最後修改期程 1060228/1060628 招/決標 1070228/1080528 開/完工
45	104DD00006	發包工程	教育局/國民小學/北勢國小	北勢國小 104 年度新建校舍工程	101,440	30	60	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 基礎工程施工中。IF 澆置作業。 排水溝側牆 RC 交置。	1060627 最後修改期程 1060401/1060801 招/決標 1061001/1080501 開/完工
46	105DD00212	發包工程	教育局/國民小學/大同國小	歷史建築大同國小前棟大樓修復暨再利用工程	72,942	25	58	33	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 106 年 6 月 1.預定進度：6%，實際進度：6.65%。	1060426 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1071231 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									2.本月進度說明： (1) 牆面污漬洗除作業(含局部剝漆)。 (2) 機電工程前置作業。 (3) 原結構金屬防銹油漆。	

(二)道路橋梁工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	48 件(88.89%)	4 件(7.41%)	1 件(1.85%)	1 件(1.85%)	54 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105CF00016	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	東區 20M-70 道路開闢工程	148,200	85	75	-10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 5/25 內政部函補正事項 6/19 地政局函覆內政部	落後原因： 內政部審查有意見； 解決對策： 已依補正事項函覆 1060208 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1060610/開/完工
2	102DF00051	發包工程	建設局/土木工程科/	和平區中 47 線東崎路(三叉坑至觀音橋)拓寬工程	85,125	95	88	-7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 預定 106 年 6 月 30 日完工，刻正施作第 2 次變更設計之施工項目，後續待工程完工驗收後依逾期天數辦理結算扣款	落後原因： 刻正施作第二次變更設計之工作項目，惟不另給予工期展延，故工程執行進度落後； 解決對策： 已要求承包商儘速趕工並提送工作期程表。 1060426 最後修改期程 1031015/1031215 招/決標 1050110/1060630 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
3	102DF00047	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢林場聯外道路(中47-1)括寬工程(2K+800~5K+800)	116,335	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 辦理工程結算作業	1060103 最後修改期程 1030120/1030225 招/決標 1030410/1030927 開/完工
4	105DF00302	發包工程	建設局/土木工程科/	后里區后里國中聯外道路拓寬工程(後續工程)	68,428	82	79	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 箱涵、擋土牆、車道緣石施工	落後原因： 承商工班調度異常； 解決對策： 已請承商加派人員機具進場施作。 1050825 最後修改期程 1050617/1050714 招/決標 1050910/1061231 開/完工
5	104DF00257	發包工程	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區后里園區-西向聯外道路開闢工程(橋梁段)	246,284	95	93	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案停工中，俟完成第二次變更設計程序後復工，截至 106 年 6 月 30 日實際進度為 96.08%	落後原因： 已完成變更設計及議價程序； 解決對策： 俟完成議定書簽約後始可通知廠商復工 1060630 最後修改期程 1040601/1040630 招/決標 1040803/1060201 開/完工
6	105DF00155	發包工程	建設局/土木工程科/	后里花博天空步道及花馬道新建工程	320,000	57	56	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 施工中。	落後原因： 接連梅雨及豪雨影響工程施作。； 解決對策： 已請施工廠商加速趕工。 1060504 最後修改期程 1060310/1060331 招/決標 1060501/1070630 開/完工
7	105CF00030	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	中區互助街(10M-145)打通工程	55,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 預定 7 月份召開第二次公聽會	1051219 最後修改期程 1070430/1070831 招/決標 1071030/開/完工
8	105CF00014	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	南區綠川兩側 4 米計畫道路用地費(忠明南路以南 400 公尺)	300,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 都市發發局辦理都市計畫變更中	1051102 最後修改期程 1080330/1080530 招/決標 1080730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
9	105DF00217	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	神岡區新庄里新建跨越軟埤仔溪橋工程	94,000	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 工程施工中	1060629 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060515/1070331 開/完工
10	105DF00439	發包工程	建設局/第三工務大隊/	105 年度外埔區三環路路平改善工程	59,500	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 驗收完成	1060626 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060130/1060530 開/完工
11	106AF00061	財物勞務採購	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程委託監造技術服務案	11,011	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理監造作業	1060203 最後修改期程 1060301/開/完工
12	106CF00004	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	神岡區大豐北街 97 巷暨 97 巷 30 弄道路打通工程	98,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 預計 7 月召開協議價購會	1060202 最後修改期程 1070228/1070331 招/決標 1070530/開/完工
13	106CF00010	用地取得	建設局/土木工程科/	東勢-豐原快速道路	584,000	0	0	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 路線規劃中（環評影響評估）	1060203 最後修改期程 1090701/1091001 招/決標 1091201/開/完工
14	106DF00140	發包工程	建設局/管線管理科/管線管理科第一股	106 年度臺中市代辦管線統一挖補工程(第 1 工區)	327,700	59	59	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 3 月 14 日開工,累計派工 482 件,派工金額 51,352,758 元.	1060330 最後修改期程 1051130/1060210 招/決標 1060228/1071031 開/完工
15	104AF00098	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務(大里、太平、霧峰、南區、東區、北區、北屯、新社、東勢、和平等 10 區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計中	1060104 最後修改期程 1040204/開/完工
16	104CF00019	用地取得	建設局/土木工程科/	南屯區永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	330,800	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 經補正徵收計畫書已於 106 年 5 月 24 日檢送內政部，審核中， 預定於 106 年 7 月 5 日審核	1051122 最後修改期程 1050920/1051105 招/決標 1060801/開/完工
17	104CF00023	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科	「大雅區雅環路二段 140 巷打通工程」	69,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 6/1 地政局徵收市價預審會議	1050104 最後修改期程 1060831/1061030 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			第二股							
18	099BD00008	委外設計	建設局/土木工程科/	臺中生活圈道路系統 建設計畫(公路系統)6 年(98-103)計畫-烏日鄉 中 75-1 線道路拓寬工 程-委託規劃技術服務	4,880	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理環境評估與水土保持計畫 書審查中，預定 107 年 6 月完成	991213 最後修改期程 開/完工
19	102DF00514	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科 第一股	臺中市水涵 40M-11 號 道路與中科東向道路 銜接工程	831,670	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程施工廠商刻正辦理開工 前整備、交維計畫書及丁類危險 性工作場所送審作業	1060628 最後修改期程 1060201/1060415 招/決標 1060801/1081130 開/完工
20	102DR00042	發包工程	建設局/土木工程科/ 土木工程科 第一股	臺中市政府水涵經貿 園區區段徵收工程第 5 標橋梁工程	671,881	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本案工程正式驗收缺失主驗官 已限期於 106 年 6 月 30 日改善 完成並報局辦理複驗作業	1050523 最後修改期程 1021015/1021112 招/決標 1030303/1050630 開/完工
21	105CF00017	用地取得	建設局/土木工程科/ 土木工程科 第二股	東區大智路(站區至新 民街至復興路)新闢工 程	100,000	40	40	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 依管考期程辦理用地取得作業	1050314 最後修改期程 1070130/1070330 招/決標 1070530/開/完工
22	105CF00022	用地取得	建設局/土木工程科/	神岡區中山路 1514 巷 至神圳路巷道打通工 程	85,000	60	60	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 6/15 徵收計畫書送地政局預審 中。	1050926 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061215/開/完工
23	105DD01234	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+055 三德橋改建工 程	52,106	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 交維計畫審核通過 預計 7 月份進場施做	1060113 最後修改期程 1060120/1060224 招/決標 1060816/1080831 開/完工
24	105AF00084	財物勞務採購	建設局/道路養護科/ 道路養護科 第一股	105-106 年度臺中市橋 梁資料普查及安全檢 測作業	20,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次後續擴充第 2 次派工執行 中	1050330 最後修改期程 1050630/開/完工
25	105AF00094	財物勞務採購	建設局/土木工程科/ 土木工程科	104 年度道路橋樑工程 委託設計監造技術服 務(大雅、潭子、神岡、	11,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約規定陸續派工中	1050602 最後修改期程 1050630/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			第一股	豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等 10 區)						
26	105AF00096	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(新闢大甲溪橋梁及引道段)委託監造技術服務	42,258	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 6 月 30 日止施工進度為 36.00%	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
27	105AF00097	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及引道工程委託監造技術服務	40,371	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.目前工程執行進度為 1.00%。 (1 月更新) 2.橋墩 P1~P4 基樁施作，目前工程執行進度為 5.16%。(0203 更新) 3.橋墩基樁施作，目前工程執行進度為 7.2%。(0301 更新)	1050604 最後修改期程 1050620/開/完工
28	105AF00108	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	貓羅溪大橋新建暨周邊道路改善工程委託設計監造技術服務	29,142	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前辦理基設初審中	1051003 最後修改期程 1051231/開/完工
29	105AF00129	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105 年-烏日區東湖大橋及引道闢建工程委託規劃設計技術服務案	19,125	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 基本設計修正中	1051228 最後修改期程 1060410/1070630 招/決標 1070831/開/完工
30	105CF00002	用地取得	建設局/土木工程科/	中部科學工業園區南向三合一聯外道路新闢工程(南向)	275,000	100	100	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：2 次 徵收地價有關連進平君之差額補償金已於 6 月 6 日補發放差額完畢。	1050923 最後修改期程 1050515/1050601 招/決標 1051015/開/完工
31	105CF00003	用地取得	建設局/土木工程科/	潭子區祥和路延伸銜接至豐原區鎌村路道路開闢工程	249,930	75	75	0	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 徵收土地計畫書，經地政局審核完畢，於 106 年 6 月 22 日府授地用字第 10601307851 號函送內政部審查中	1050704 最後修改期程 1060430/1060630 招/決標 1060830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105DF00115	發包工程	建設局/土木工程科/	豐原區都市計畫 4-3 號道路延伸新闢工程	92,490	59	61	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 停工中	1060628 最後修改期程 1050815/1051030 招/決標 1051201/1070615 開/完工
33	105DF00143	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道工程(路工標)	797,000	56	58	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程截至 106 年 6 月 30 日實際進度為 7.510%	1060630 最後修改期程 1050930/1060127 招/決標 1060210/1070630 開/完工
34	104DF00377	發包工程	建設局/土木工程科/	知高橋改建工程	514,500	75	77	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 第一階段進橋板及路面工程施工	1060405 最後修改期程 1031103/1031201 招/決標 1041102/1071015 開/完工
35	105DF00153	發包工程	建設局/土木工程科/	外埔園區聯外道路	160,200	58	61	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106 年 6 月 30 日施工進度為 14.818%	1060630 最後修改期程 1060125/1060210 招/決標 1060310/1070331 開/完工
36	105DF00350	發包工程	建設局/土木工程科/	中科南向聯外道路新闢跨越大甲溪橋梁及南引道工程	1,716,195	65	68	3	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：0 次 1.橋墩 P1 擋土牆支撐施作 2.橋墩 P3 防撞鋼版施作，墩柱樣架阻力，鋼筋綁紮 3.橋墩 P3 和 P4 施工購台施作及查驗，河道改水路，懸臂工作車物料整理 4.橋墩 P5 基礎鋼筋綁紮 5.橋墩 P6 擋土型鋼打設 6.橋墩 P7-01 基樁施作完成，目前 P7 已完成基樁支數累計為 11/11 7.橋墩 P9-05 基樁施作完成，目前 P9 已完成基樁支數累計為 2/11 8.橋墩 P9A29 完整性實驗 9.橋墩 P10-10 基樁施作完成，目前 P10 已完成基樁支數累計為 0/11 10.A2 基礎鋼筋綁紮 11.葫蘆墩圳至洗車台處全阻隔	1060704 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									圍籬施作 12.召開勞工安全衛生協議組織會議 13.監造招開 106 年 6 月份第 2 次「工程品質，進度檢討暨交通安衛環保會議」 14.台中市政府建設局辦理改善豐原區二段 195 巷路面柏油案現場會勘	
37	105DF00351	發包工程	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道(跨越大甲溪橋梁及引道段)	1,468,696	63	69	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 6 月 30 日止施工進度為 36.00%	1060630 最後修改期程 1050930/1051031 招/決標 1051130/1071130 開/完工
38	104DF00396	發包工程	建設局/土木工程科/	大安區北汕路道路拓寬工程	78,660	67	75	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/24-8/13 配合音樂祭停工	1060703 最後修改期程 1050730/1050830 招/決標 1060131/1061231 開/完工
39	104DF00358	發包工程	建設局/路燈管理科/	臺中市水銀路燈落日計畫汰換工程	749,117	87	95	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 三工區刻正依排訂日期辦理驗收作業中(三工區-3/10 復工,4/14 竣工，一工區爭議擬採調解委員會建議，呈核中；七工區爭議仍在處理中、二、四、五、六及八工區已完成驗收)。待專案付款小組決議統一結算付款流程後,續辦請款程序。	1060602 最後修改期程 1050215/1050415 招/決標 1050520/1060930 開/完工
40	102AF00050	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	台中生活圈 4 號線大肚段路線環境影響評估作業委託技術服務案	19,500	85	95	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 本局已於 106 年 6 月 20 日完成契約變更(新增大甲斷層地質調查及安全評估作業)，按顧問公司提送工作計畫書預定時程未能於 106 年 7 月 10 日前完成修(補)正，已函請台中市政府環境保護局同意展延修(補)正期限至 106 年 10 月 10 日(展延 3 個月)，以符實需。	1051129 最後修改期程 1021007/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
41	105CF00025	用地取得	建設局/土木工程科/	大雅區雅潭路四段 576 巷 5 弄至神林南路打通工程	74,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 6/16 第三次公聽會 6/16 召開協議價購會議	1051214 最後修改期程 1061010/1061105 招/決標 1061210/開/完工
42	105CF00026	用地取得	建設局/土木工程科/	大里區公園街 425 巷及 421 巷延伸周邊計畫工程	153,000	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 地上物排除中	1060103 最後修改期程 1070131/1070330 招/決標 1070430/開/完工
43	106CF00005	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	西屯區福林路(西屯路至福科路)道路拓寬工程	514,220	40	50	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 106.5.22 已召開協議價購會。	1060202 最後修改期程 1070228/1070430 招/決標 1070531/開/完工
44	105CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	東區信義街打通銜接臺中糖廠區段徵收工程	55,000	85	95	10	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 地政局 5/25~6/26 公告徵收 地政局 6/30 發土地補償款	1060203 最後修改期程 1060320/1060501 招/決標 1060620/開/完工
45	105DF00199	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	永春南路延伸開闢至遊園路道路工程	272,000	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 106 年 6 月 27 日簽約	1051124 最後修改期程 1060601/1060901 招/決標 1061101/1081231 開/完工
46	106CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	龍井區 12-66-1 延伸至沙田路六段道路開闢工程	79,000	0	15	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 公聽會程序中	1060203 最後修改期程 1071201/1080301 招/決標 1080401/開/完工
47	105CF00008	用地取得	建設局/土木工程科/	梧棲區 15-3-6 號計畫道路開闢工程	53,650	70	85	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：1 次 6/14 移轉登記文件農田水利會用印函覆。 6/20 代書派工移轉登記中	1050705 最後修改期程 1060520/1060715 招/決標 1060915/開/完工
48	105AF00125	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	104 年度道路橋梁工程委託設計監造技術服務案(大甲、清水、沙鹿、梧棲、大安、外埔、龍井、大肚、烏日等 9 區)	11,585	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 道路設計陸續派工中	1051226 最後修改期程 1040123/1070630 招/決標 1070831/開/完工
49	104CR00001	用地取得	建設局/土木工程科/	「北屯區昌平路二段(豐樂路至四平路)道路拓寬工程」	110,000	60	75	15	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 辦理徵收計畫補正中	1050104 最後修改期程 1060831/1061031 招/決標 1061130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
50	103DF00422	發包工程	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路(第四標-跨大甲溪橋梁段工程)	684,000	56	74	18	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 6 月 18 日，預定進度約 51.662%，實際進度約 46.939%，進度落後約 4.723%，目前懸臂結構推進及北側擋土牆作業中；106 年 5 月 6 日中央大學辦理工地觀摩，106 年 6 月 20 日辦理工程品質督導。	1060531 最後修改期程 1041124/1041224 招/決標 1050130/1071231 開/完工
51	103BF00008	委外設計	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路委託規劃設計暨監造技術服務案	220,000	80	100	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 (一) 第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地里民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。 (二) 第 3 標：將保留銜接第 1、2 標路線調整空間，採分段 辦	1050301 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									理，並先施做 6K+980~7K+389 銜接第四標橋梁引道工程，並已於 105 年 5 月 16 日及 105 年 5 月 17 日召開第二次細部設計審查會議，顧問公司已完成細部設計成果修正並報局，惟 105 年 6 月 28 日市長聽取簡報會議時裁示：暫緩第三標相關作業程序，經 105 年 12 月 7 日召開市長專案會議，經市長裁示啟動第 3-1 標相關作業程序，106 年 1 月 4 日召開路線規劃會議指示。本延伸段既有道路應維持路寬 4.5M 方可供紓解車流，並請顧問公司評估銜接至台 3 線之可行性，設計公司已完成評估報告提送，106 年 3 月 3 日召開路線評估會議並依會議結論修正評估報告；訂於 106 年 3 月 22 日面報局長本案進度，106 年 3 月 17 日規設公司完成評估報告修正報局，惟 106 年 3 月 22 日局長面報會議因故改期再開。 （三）第 4 標：已重新發包並通知 105 年 2 月 27 日開工，截至 106 年 3 月 19 日，預定進度約 35.841%，實際進度約 34.756%，進度落後約 1.085%。，目前懸臂結塊推進作業中。 （四）第 5 標：已於 105 年 1 月 26 及 105 年 3 月 10 日召開二次細部設計審查會議，又於 105 年 5 月 2 日召開之細部設計成果（修正二版）簡報會議。規設公司已依審查意見修正並檢送招標文件，於 105 年 10 月 21 日完成公開閱覽程序，刻正簽辦工程	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									招標作業，預計 105 年 11 月底前上網招標。本案已於 106 年 1 月 13 日辦理採購評選作業，並簽奉鈞長核可，評選結果經評選委員過半數之決定鐵山營造工程有限公司為最有利標，並於 106 年 2 月 6 日決標，106 年 3 月 13 日完成訂約程序，106 年 3 月 3 日已先行召開開工前協調會。	
52	105CF00027	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「北屯區后庄北路 187 號旁(庄美街至后庄北路)開闢工程」	55,000	40	60	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 5 月已召開協議價購公聽會完畢。第 2 次協議價購之書面公示送達於 106 年 6 月 29 日寄送。	1051230 最後修改期程 1070330/1070530 招/決標 1070730/開/完工
53	105CF00028	用地取得	建設局/土木工程科/土木工程科第二股	「大里區仁義路打通工程(仁化路至仁慈路)」	122,000	30	50	20	流廢標次數：次， 期程修改次數：0 次 俟地政局 8/7 評定市價，陳報徵收計畫書。	1051230 最後修改期程 1070320/1070530 招/決標 1070730/開/完工
54	105DF00326	發包工程	建設局/土木工程科/	國道 4 號神岡交流道區內聯絡道工程	495,153	30	58	28	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本工程為高公局代辦，已於 106 年 3 月 2 日開工，目前進度 7.74%	1060630 最後修改期程 1051015/1060831 招/決標 1061031/1070831 開/完工

(三)交通工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	7 件(58.33%)	5 件(41.67%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	12 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100AG00006	財物勞務採購	交通局/運輸管理科/	臺中市快捷巴士(BRT)藍線專案管理及後續路網可行性研究及規劃	68,000	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案係配合公車捷運系統藍線優先段工程之專案管理計畫，目前 CL02 標土建水環工程已於 106 年 5 月 19 日驗收完成，刻正由本市捷運工程處辦理結算程序中，CL03 標機電系統工程因有爭議目前提付仲裁中，爰本案專案管理服務並未中止，故未能辦理驗收結案。 二、本案請款核銷部分， (一) 專案管理部分：第二期款部分業於 106.1.20 審查同意並請林同棧工程顧問股份有限公司辦理請款作業，該公司於 106.3.29 來函要求本局針對扣款金額進行協商，另刻正審查後續第三、四期款相關文件。 (二) 後續路網部分：本局目前已完成認定完工審查，刻正辦理驗收作業中。	1040616 最後修改期程 1010531/開/完工
2	101DC01007	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL02 標土建水環工程	1,151,798	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 整體驗收業於 106 年 5 月 19 日辦理驗收複驗完成，目前辦理結算作業。	1060526 最後修改期程 1020530/1020630 招/決標 1020715/1050615 開/完工
3	102DC01008	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線 CL03 標機電系統工程	510,556	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 5/5 已參加第二次仲裁庭，目前依仲裁人意見補正中，原 6/23 之第三次仲裁庭改期至 6 月 30 日召開	1050831 最後修改期程 1020423/1020730 招/決標 1020815/1040224 開/完工
4	104DG00028	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ930 標 G10 至 G17 站及全線電梯/電扶梯區段標工	8,377,000	85	84	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 刻正進行車站及出入口裝修、道路復舊等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延(截至六月底預定進度為 67.92%，實際進度為 72.15%)，核算實

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				程						際進度已超前修正後預定進度。； 解決對策： 待北捷局核定區段標網圖進度後，將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1050527 最後修改期程 1011109/1011225 招/決標 1020301/1071130 開/完工
5	104DG00035	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ920 標 G3 至 G9 站及全線環控系統區段標工程	7,676,000	87	86	-1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前進行道路復舊及車站建築施工等。	落後原因： 目前北捷局已核定本標 EOT2 工期展延，惟預定進度網圖刻正審查中，推估核算實際進度尚符合修正後預定進度。； 解決對策： 待北捷局核定區段標網圖進度後，將積極簽辦市座，修訂預定進度曲線。目前可如期達成 107 年 11 月試營運及 109 年 12 月底通車之目標。 1050602 最後修改期程 1011207/1020122 招/決標 1020315/1071130 開/完工
6	105DG00003	發包工程	交通局/捷運處/綜合規劃課	辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站東口增設計畫(含規劃設計、監造及施工)	160,000	57	57	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 一、於 106 年 3 月 29 日取得建照。 二、於 106 年 4 月 10 日決標，廠商為鴻欣營造股份有限公司，決標金額 115,381,382 元，已於 106 年 5 月 2 日契約開工，開始計算工期 365 天。 三、電信及電力皆已完成核可。	1060502 最後修改期程 1060228/1060331 招/決標 1060401/1070531 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									四、已取得月台鋼構平台臨時建照消防審查，將盡速送至都發局申請臨時建照。 五、車站主體消防審查於106/06/28至消防局補件。	
7	103AG00041	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛後續擴充採購案	206,286	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 目前廠商尚有待處理事項未完成，俟辦理完成後，再撥付尾數2期款項。	1050715 最後修改期程 1030603/1030903 招/決標 1031231/開/完工
8	103DG00054	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫 G10 站轉乘設施併水安公園地下停車場興建工程	348,390	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案第1次開標，因無廠商投標而流標，辦理再次上網招標文件處理中 本案訂於105年2月5日開標，2月5日流標，北捷局研討對策中，本案於105年3月8日再次公告上網招標。 已於105年4月19日決標，辦理簽約中 已於105年5月4日簽約並於5月31日開工， 施工中	1050105 最後修改期程 1041014/1050401 招/決標 1050502/1071130 開/完工
9	104DG00026	發包工程	交通局/捷運處/機電系統課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ900 機電系統工程	10,908,000	82	82	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 1、電聯車已完成第1、2列車，目前於機廠進行測試作業，第3列電聯車預計6月30日由國內台車公司運抵北屯機廠。 2、機廠維修設備目前製造中，部份於機廠安裝中。 3、行車監控系統及通訊系統目前進行機廠及路線段安裝作業。 4、供電系統目前進行主線段電纜布設作業。 5、自動收費系統已完成原型機相	1050425 最後修改期程 991206/1000309 招/決標 1000421/1071130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									容測試，目前進行缺失改善後複測作業。	
10	102AC01010	財物勞務採購	交通局/捷運處/機電系統課	臺中市快捷巴士(BRT)藍線雙節車輛採購案	323,273	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前廠商尚有待處理事項未完成，俟辦理完成後，再撥付尾數 2 期款項。	1060518 最後修改期程 1020305/1021013 招/決標 1030331/開/完工
11	101AC01008	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯延伸線後續可行性研究	10,000	85	85	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1.本案已於 11 月 14 日將修正報告書函報交通部審查，交通部於 3 月 22 日函復書審意見。 2.4 月 17 日廠商依書審意見修正報告書，並提送至本局，5 月 11 日召開工作小組會議討論修正報告書內容及方向，5 月 16 日廠商再依會議結論修正報告書，並提送至本局。 3.106 年 6 月 7 日函報修正報告書至交通部。	1060524 最後修改期程 1010901/1011101 招/決標 1020828/開/完工
12	104DG00029	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫-CJ910 標機廠、G0 站及全線軌道區段標工程	5,375,000	81	88	7	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 機場共 14 棟建築物，配合 107 年底全線試營運，現階段重要建築物辦理情形：(1) 主變電站結構完成 100%，裝修完成 99%，水電環控完成 97%。(2) 主維修廠鋼構完成 100%，屋頂版完成 100%，地坪完成 100%，裝修完成 83%，水電環控完成 64%。(3) 北駐車廠鋼構完成 100%，裝修完成 92%，水電環控完成 97%。(4) 行政大樓結構完成 100%，裝修完成 82%，水電環控完成 72%。(5) G0 站結構完成 100%，裝修完成 41%，水電環控完成 45%。	1060629 最後修改期程 1011003/1011130 招/決標 1011231/1080228 開/完工

(四)水利工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	40 件(97.56%)	1 件(2.44%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	41 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	102DD01148	發包工程	水利局/污水工程科/	黎明污水處理廠污水設施改善工程	63,300	100	95	-5	流廢標次數：1 次，期程修改次數：1 次 已於 106.2.18 驗收完畢，承商於 106.3.7 完成防水補強，經監造單位 106.3.23 確認完成，並依契約第 4 條第 1 款規定來函辦理減價收受，已於 106.4.24 簽准，目前簽辦結算付款中	1060630 最後修改期程 1030430/1030815 招/決標 1031015/1041015 開/完工
2	102DD01226	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第一分標	271,650	87	87	0	流廢標次數：1 次，期程修改次數：1 次 辦理第二次變更設計中	1050629 最後修改期程 1031231/1040131 招/決標 1040301/1061002 開/完工
3	102DR00006	發包工程	水利局/污水工程科/	水湳經貿園區水資源回收中心新建工程	800,000	95	95	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：3 次 106 年 6 月 23 日函文承商結算補正資料,承商尚在彙整中。	1060428 最後修改期程 1030228/1030630 招/決標 1031031/1051231 開/完工
4	103DD01099	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區溪南地區排水改善工程	166,155	95	95	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：2 次 決算中	1060628 最後修改期程 1030830/1030930 招/決標 1031030/1060228 開/完工
5	103DD01249	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市柳川污染整治及環境改善工程(中正柳橋-南屯柳橋)	217,000	95	95	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 結算中	1060529 最後修改期程 1030930/1031031 招/決標 1031231/1051231 開/完工
6	103DR00013	發包工程	水利局/污水工程科/	新光水資源回收中心興建工程(含三年試運轉)	654,875	75	75	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 管理中心施工中 進流抽水站施工中 初沉池施工中 生物處理池施工中	1030129 最後修改期程 1041015/1050115 招/決標 1050315/1070315 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									終沉池施工中 污泥機房開挖中 污水管線推進中	
7	104DD01065	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	大里區中興路等雨水下水道工程	116,000	66	66	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工中	1060628 最後修改期程 1041215/1050315 招/決標 1050630/1071201 開/完工
8	104DD01069	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)-第 2 分標	245,939	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 目前辦理大業路/大聖街推進施工。	1050512 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070517 開/完工
9	104DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9)	800,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.105 年 3 月 8 日召開基本設計審查會議。 2.105 年 3 月 28 日依審查意見提送修正基本設計。 3.基本設計已取得審查委員複核同意，於 105/5/11 送營建署備查中。 4.基本設計 105/6/14 營建署回覆意見，設計單位於 105/6/30 修正提送。 5.基本設計 105/7/6 再送營建署審查備查。 6.基本設計已核定，第一分標細設成果 105/9/22 前提送，於 105/10/12 召開審查會，已依意見修正送委員複核同意，待營建署備查中。 7.第二分標及第三分標細設成果審查會已於 105/12/16 召開審查會，設計公司 106/1/5 前依意見提送修正版，委員已複核意見修正，刻簽辦送營建署備查中。 8.第一、二、三標營建署已備查，因 clsm 再生料單價及配比尚在調整，第三標已於 106.6.23 公開閱覽，第二標目前招標文件及預算書已調整完畢，簽辦招標作業中	1040828 最後修改期程 1060831/1061015 招/決標 1061130/1091130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	104DD01168	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10)	1,800,000	25	25	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 第一分標已辦理公開閱覽，目前整理資料準備上網公告中。 第二分標辦理公開閱覽作業中。	1041027 最後修改期程 1060831/1061130 招/決標 1070131/1100131 開/完工
11	105BD01042	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市水滴污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	64,981	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 水滴-1細部設計已於106.6.5提報營建署備查，並於106.6.9、106.6.14拜會中區分處林分隊長說明，顧問公司依討論意見修正後補充中。	1050518 最後修改期程 開/完工
12	105DD01140	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水1K+080~1K+477治理工程併辦土石標售	139,690	69	69	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1050926 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
13	105DD01154	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市綠川晴天污水截流工程(民權路以北)	72,450	89	89	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 截流導水槽及箱涵導水管已完成，精武截流站土建施作完成，綠川東西街導水管推進作業已完成23處工作井立坑，已佈設推進機組並開始推進完成約529M，已完成23處工作井收築，目前施作南京路及雙十路閘井中	1060630 最後修改期程 1051015/1051231 招/決標 1060228/1061231 開/完工
14	105DD01157	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程	171,970	61	61	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 旅順路、熱河路推進施工	1060526 最後修改期程 1050715/1051030 招/決標 1060305/1080405 開/完工
15	101DF00182	發包工程	水利局/污水工程科/	文山水資源回收中心新建工程(含三年試運轉)	1,200,000	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 驗收結算中	1060326 最後修改期程 1030730/1030930 招/決標 1031130/1051130 開/完工
16	105DD01174	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天	144,200	66	66	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前累計完成項目數量：	1051229 最後修改期程 1050725/1051031 招/決標 1051130/1071031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				津路三段等區域)					明挖 200mm：管段設計 7357m，累計施作 1585m 明挖 300mm：管段設計 2847m，累計施作 837m P1200 型人孔：設計 62，累計 17 P900 型人孔：設計 24，累計 0 目前累計完成接管戶數：設計 4567 戶，已接管完成 1025 戶	
17	105DD01205	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+052~2K+496 治理工程併辦土石標售	162,945	59	59	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051128 最後修改期程 1051025/1051114 招/決標 1060430/1080430 開/完工
18	105DD01206	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 2K+496~3K+066 治理工程併辦土石標售	199,920	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前停工中	1060207 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
19	105DD01191	發包工程	水利局/雨水下水道工程科/	中部國際機場興建連絡滑行道 2 工程計畫-區外排水設施改善工程	60,931	71	71	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060628 最後修改期程 1051010/1051031 招/決標 1051231/1070630 開/完工
20	105DD01194	發包工程	水利局/污水營運科/	臺中市綠川水質淨化工程	346,855	68	68	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 工程進行中。	1060330 最後修改期程 1050907/1051130 招/決標 1051230/1070630 開/完工
21	106AD01007	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	106 年度本市各抽水站、滯洪池、水閘門及各周邊設施維護保養操作及管理委託專業服務案	22,960	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 抽水站進駐保養。	1060120 最後修改期程 1060115/開/完工
22	106BD01041	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務	62,226	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 15 日勞務契約訂約完成，106 年 6 月 8 日已提送工作進度計畫書，目前依意見修正中	1060505 最後修改期程 開/完工
23	106DD01105	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市梧棲大排水質改善工程	127,925	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工計畫/勞安衛計畫/品質計	1060428 最後修改期程 1060331/1060531 招/決標 1060715/1080330 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									畫審查	
24	105DD01139	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 0K+600~1K+080 治理 工程併辦土石標售	171,330	73	74	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060322 最後修改期程 1050131/1050331 招/決標 1050501/1070630 開/完工
25	106DD01095	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水景觀 工程(雙十路至民權路 段)	128,207	55	56	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理植栽驗苗、工材訂料及設 備廠鑄作業，景觀設計部分列 入工作會議持續追蹤辦理，用 電部分經顧問公司評估完成， 已於 6 月 20 日提出用電申請。	1060511 最後修改期程 1060315/1060430 招/決標 1060510/1070331 開/完工
26	103DD01204	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市西屯區寧夏 路、華美西街等一帶污 下水水道分支管網暨 用戶接管工程	146,460	57	59	2	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 P1200 型人孔:已完成 2 座 φ 400mm 推進管:已完成 109m	1060627 最後修改期程 1050315/1050731 招/決標 1051030/1080630 開/完工
27	104DD01059	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分 支管網暨用戶接管工 程(6) 第三分標	281,140	90	93	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 大恩街 B20-14a01~B20-14a02 大光街 117 號龍觀天下用戶接 管 大墩十一街以北與大業路以南 AC 刨封	1060626 最後修改期程 1040130/1040331 招/決標 1040504/1070430 開/完工
28	105DD01207	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+066~3K+636 治理 工程併辦土石標售	197,382	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051215 最後修改期程 1051107/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
29	105DD01208	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 3K+636~4K+225 治理 工程併辦土石標售	199,130	57	61	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1051226 最後修改期程 1051103/1051231 招/決標 1060430/1080430 開/完工
30	105DD01204	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水 1K+477~2K+052 治理 工程併辦土石標售	184,899	58	62	4	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060502 最後修改期程 1051026/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
31	105DD01160	發包工程	水利局/水利養護工程科/	臺中市筏子溪景觀環 境營造工程(永春東路 至烏日高鐵站段)	50,559	59	64	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施作波浪石籠、堤頂步道、文 字地標及沃土進料	1060126 最後修改期程 1060228/1060430 招/決標 1060531/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
32	105DD01209	發包工程	水利局/水利工程科/	龍井區山腳排水4K+225~4K+715 治理工程併辦土石標售	198,340	58	64	6	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060517 最後修改期程 1051103/1051115 招/決標 1060430/1080430 開/完工
33	104DD01201	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標	245,050	77	85	8	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1. \$ 600mm 短管 A28->A27 推進。(中山路四段 116 號前) 2. \$ 600mm 短管 A39-2->A39-1 推進。(精武東路 131 號前) 3. \$ 600mm 短管 A26->A25 推進。(中山路四段 132-134 號前) 4. 十甲路 A0720 工作井試挖。(十甲路)	1060630 最後修改期程 1040930/1041231 招/決標 1050301/1070630 開/完工
34	104DD01072	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第三分標	270,720	67	78	11	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理健行路、博館三街推進作業	1031212 最後修改期程 1040731/1041031 招/決標 1041231/1071231 開/完工
35	105DD01180	發包工程	水利局/水利工程科/	臺中市綠川排水整治工程(雙十路至民權路段)	191,565	71	85	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 施工中	1060405 最後修改期程 1050901/1050930 招/決標 1051115/1061130 開/完工
36	105DD01124	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等	125,870	55	69	14	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 麻園西街明挖巷道連接管施作，旅順路 69~73 後巷用戶接管施作，G4602 推進(山西路安順一街口)	1060303 最後修改期程 1050430/1050730 招/決標 1051130/1080430 開/完工
37	104DD01067	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第二分標	277,570	71	88	17	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 B 工區推進作業中。	1040603 最後修改期程 1040831/1041130 招/決標 1050229/1080531 開/完工
38	106BD01043	委外設計	水利局/污水工程科/	臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務案	88,084	0	20	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 訂定委託設計及監造契約書	1060627 最後修改期程 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
39	105DD01009	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標	71,720	67	91	24	流廢標次數：2次， 期程修改次數：0次 逢大路用戶接管施作及文華路 96巷壓花地坪施作。	1050121 最後修改期程 1041116/1050315 招/決標 1050615/1070630 開/完工
40	104DD01167	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域	650,000	30	55	25	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 巷道連接管施作	1060602 最後修改期程 1060531/1060915 招/決標 1061231/1090831 開/完工
41	105DD01079	發包工程	水利局/污水工程科/	臺中市十一期重劃區污水下水道主幹管修復工程	163,300	25	56	31	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 山西路三段工作井立坑及揚水井擋土支撐施作	1060327 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1070131/1080630 開/完工

(五)水土保持工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DP00004	發包工程	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第四組	105 年度大里區掩埋場進場道路邊坡改善工程	70,000	76	84	8	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 全套管基樁施作（累計完成 49 支，契約 54 支）、鋼筋籠製作	1060103 最後修改期程 1051015/1051115 招/決標 1051231/1061015 開/完工

(六)公有建築工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	43 件(84.31%)	4 件(7.84%)	0 件(0.00%)	4 件(7.84%)	51 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	099DC00037	發包工程	建設局/建築工程科/	朝馬(西屯區)國民運動中心工程案	400,000	100	100	0	流廢標次數：6 次， 期程修改次數：6 次 已於 106 年 6 月 9 日尾款給付完成。	1060628 最後修改期程 1030318/1030430 招/決標 1030615/1050430 開/完工
2	105DG00029	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市西區大益停車場重建工程	150,000	55	40	-15	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：3 次 業已於 106 年 7 月 3 日工程決標，預計於 106 年 7 月下旬開工	落後原因： 106 年 4 月 28 日、5 月 8 日辦理二次招標事宜，均無廠商投標而流標，又於 6 月 23 日因廠商家數不足流標； 解決對策： 業已於 7 月 3 日決標，將請得標廠商完成訂約後續作業，期能於 7 月下旬前開工。 1060425 最後修改期程 1060405/1060510 招/決標 1060601/1070430 開/完工
3	105DQ00002	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟原梧棲官吏派出所及宿舍群修復暨再利用工程(含監造及工作報告書)	63,000	55	40	-15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 一、監造於 5 月 18 日簽約完成，預計 6 月 7 日辦理監造計畫書審查，審查結果不通過，監造於 6 月 26 日提送修正計畫書，刻正請委員書審中。 二、工程於 2 月 24 日決標，並於 3 月 10 日簽約，5 月 23 日辦理	落後原因： 監造計畫書尚未核准； 解決對策： 已積極趕辦，預計 7 月底前開工，並簽辦期程變更中。 1050201 最後修改期程 1051015/1060301 招/決標 1060501/1080301 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開工典禮，6月27日召開施工前協調會，預計7月底正式開工。	
4	103DM00006	發包工程	警察局/第六分局/行政組	臺中市政府警察局第六分局永福派出所辦公廳舍新建案	58,000	67	55	-12	流廢標次數：7次，期程修改次數：3次 1.本案採限制性招標洽原廠商處理廢棄物，已於6月3日辦理開標、議價程序，並於6月14日辦理復工，目前尚因變更設計達查核金額需向環保局重新申報，俟核准後即可辦理開挖。 2.有關本工程依事務所審核之施工預定進度網狀圖，預計於7月底前陳報警察局辦理變更期程	落後原因： 106年1月26日正式開工後，發現基地土方含有營建廢棄物，經多次會勘後決定以案內平衡方式辦理，因工程廢棄物處理經費問題，廠商於2月16日辦理停工，營建廢棄物經建築師評估處理費用約新臺幣668萬，為維持廳舍內部基本美觀與舒適，由該分局爭取預算處理。； 解決對策： 1.第二預備金業於106年5月22日府授主一字第1060107395號函准予核撥678萬9,000元協助支應本分局處理廢棄物。 2.本案採限制性招標洽原廠商處理廢棄物並於6月3日辦理開標、議價程序，已於6月14日辦理復工。 1060105最後修改期程 1051122/1051223招/決標 1051225/1061225開/完工
5	101DE00010	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中國際會展中心新建工程計畫	5,816,583	20	10	-10	流廢標次數：0次，期程修改次數：5次 1.已於106年6月27日局長主持本案階梯會議室定位及規格需求審查會議，主席裁示舉辦國際級的會議為主，且符合大型企業、社團集會所需的會議空間。並在會展中心的條件下微調，作	落後原因： 因預算不足，重新檢討預算合理性及後續發包策略。； 解決對策： 1.請規設單位與專管單位加速本案細設辦理與審查進度。2.本案已於6/29日召開審查細部設細修正版(土

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									為限縮條件下的多元使用。並請規設單位依據會議討論事項及委員意見重新檢討階梯會議室設計。 2.已於 106 年 6 月 29 日召開細部設計修正版(土建)審查會議，另規設單位已於 106 年 6 月 28 日檢送細部設計修正版(機電)予本局，預計 106 年 7 月 12 日邀集委員召開審查會議。	建)會議，預計 106 年 7 月 12 日召開細部設計修正版(機電)審查會議。 1060417 最後修改期程 1061130/1070131 招/決標 1070228/1100830 開/完工
6	101DF00054	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市高美濕地遊客服務中心、體驗館及停車場等景觀設施新建工程	360,000	100	95	-5	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：2 次 承商於 106 年 6 月 27 日提送結算補正資料，刻正移至會計室會辦中。	1020813 最後修改期程 1020408/1021031 招/決標 1021129/1040828 開/完工
7	096DR00007	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中大都會歌劇院新建工程-舞台設備工程	622,902	100	95	-5	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 辦理結算作業程序中	1051129 最後修改期程 1000310/1000725 招/決標 1001108/1030930 開/完工
8	102DB01013	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心第一期新建工程	194,098	100	95	-5	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：2 次 已完成工程決算，預計於 7 月由運動局撥付工程尾款	1060223 最後修改期程 1021015/1030401 招/決標 1030801/1050930 開/完工
9	100DB01001	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市北區(中正)國民運動中心新建工程-主體建築工程	905,000	100	95	-5	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：4 次 106 年 5 月 3 日起辦理各專業分組驗收，刻正辦理缺失改善；106 年 6 月 9 日起辦理各專業分組正驗複驗	1051129 最後修改期程 1020310/1020830 招/決標 1020927/1050831 開/完工
10	102DB01004	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市港區運動公園興建工程	200,000	95	95	0	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：3 次 本案已於 104 年 5 月 15 日申報契約開工，因建照申請及五大管線審查尚未完成工程於 104 年 5 月 19 日申報停工；。申請建照時因水保及坡審時原水泥涵管為暗管建議改槽溝，高程及面積	1060630 最後修改期程 1030910/1031015 招/決標 1040416/1060616 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									異動超過總面積 1/5 必須辦理都審即校審變更已於 104 年 5 月 28 日召開會議未通過,預計 104 年 6 月 30 日召開修正第 1 次變更設計審查俟通過後即積極辦理建照申請及五大管線審查,儘速工程復工以利工進。(6/30 未開會)增加 2 技師位委員俟通過後再排定會議時間.8/18 召開校審變更會議,委員同意辦理修正意見後通過審查.9/23 都審變更修正意見後通過.目前積極辦理建照中.已於 104 年 10 月 23 日取得建照,五大管線申請已於 104 年 12 月 24 日通過目前建管開工於 104 年 12 月核准日.已於 104 年 12 月 30 日申請復工以利工進. 第 1 次變更設計已逾 105.4.22 議價完成.目前已簽辦第 1 次變更設計議定書中. 106.7.22 辦理工程查核 8/30-4F 柱牆鋼筋綁紮及模板組立.4F 水電配管 9/30 4F 柱牆混擬土灌注 105.11.20 送第 2 次變更設計預算書圖資料 105.12.30 辦理第 2 次變更設計議價.已於 106.1.4 完成第 2 次變更設計議價.議定書已審閱於 106.2.6 訂約完成.第 2 次變更設計預訂進度表已完成 106.4.20 第 2 次工程查核	
11	103DE00003	發包工程	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市政府精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程	1,408,160	79	79	0	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：5 次 本案承攬廠商已於 106 年 2 月	1060627 最後修改期程 1050930/1051130 招/決標 1060115/1071230 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									16 日申報開工，刻正進行地下室基礎 PC 混凝土澆注及大底防水等工程	
12	102DR00031	發包工程	建設局/建築工程科/	水湳經貿園區地下停車場	1,000,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 目前辦理（初）驗收中。	1060526 最後修改期程 1031031/1031130 招/決標 1031231/1060531 開/完工
13	103AH00023	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市幸福好宅豐原安康段新建工程委託設計監造技術服務	15,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依約辦理中 一、本案契約金額新台幣 21,940,984 元，包含：（一）設計服務費 10,970,492 元 （二）監造服務費 10,970,492 元 二、已完成付款： （一）設計服務費已完成第 1~3 期，累計請款金額 7,679,344 元 （二）監造服務費已完成第 1~5 期，累計請款金額 5,485,245 元 （三）總計已完成請款金額 13,164,589 元	1030305 最後修改期程 1030512/開/完工
14	103DD00055	發包工程	建設局/建築工程科/	大里國民運動中心興建工程	406,200	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 1.106 年 6 月 8 日召開預算書圖審議會議，規設單位應於 106 年 6 月 29 日提報修正版供本局辦理第二次審查事宜 2.106 年 6 月 22 日召開本案採購審查小組會議，會議決議：採公開招標最有利標決標方式辦理，刻正簽請上級機關同意。	1060622 最後修改期程 1060901/1061130 招/決標 1061231/1081231 開/完工
15	099DC00035	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	長春運動中心工程案	450,000	55	55	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：8 次 現場施作泳池拆除工程、圍籬防溢座施作、簡易洗車台設置作業	1060614 最後修改期程 1051230/1060425 招/決標 1060525/1090130 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									及 B 棟基礎開挖位置及擋土柱位置放樣。	
16	100AE00005	財物勞務採購	經發局/市場管理科/	臺中市建國市場遷建計畫委託專案管理	11,880	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 協助辦理公共藝術	1060320 最後修改期程 1000524/開/完工
17	101DM00005	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市政府警察局局本部暨各大隊興建工程(含潭子行政園區整體規劃)	1,070,000	95	95	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：3 次 1.已於 106 年 5 月 31 日至 106 年 6 月 8 日辦理初驗複驗事宜，另 106 年 6 月 12 日總工主持召開初驗複驗總檢討會議，主席裁示針對初驗複驗還未改善完成項目承商 7 月 13 日前提報資料予監造單位，並請監造單位 7 月 18 日前提報於本局。監造單位已於 106 年 6 月 22 日提報初驗複驗缺失改善結果，本局已於 106 年 6 月 29 日、6 月 30 日辦理初驗複驗（第二次）事宜。 2.106 年 6 月 27 日下午二時辦理本案第三次變更設計(花臺保護工)驗收事宜，針對缺失部份請承商盡快改善。 3.已簽辦採水泵浦及防火門等設施工程採購案，並移請本局秘書室辦理採購發包事宜。	1060302 最後修改期程 1020815/1021015 招/決標 1021115/1051231 開/完工
18	102DB00001	發包工程	建設局/建築工程科/	潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000	95	95	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 承商於 106 年 6 月 23 日檢送土建缺失改善說明，訂於 106 年 7 月 6 日下午 2 時 30 分召開土建景觀類初驗（複驗）會議，另台電外線工程尚未完竣，機電部分將俟送水送電後辦理正驗。	1060302 最後修改期程 1031030/1031130 招/決標 1031230/1060430 開/完工
19	104DK00004	發包工程	建設局/建築工程科/	非營利組織與志工發展中心新建工程	720,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 一、本案 106 年 5 月 22 日已簽	1060630 最後修改期程 1070330/1070630 招/決標 1070715/1090731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									奉市長核准朝鋼骨方案辦理，刻正辦理後續基設規劃相關事宜。 二、有關 NPO 政策變更為鋼骨方案增加經費乙案，社會局業於 106 年 6 月 19 日已簽奉核准，刻正辦理經費編列相關事宜。 三、本案預定於 106 年 7 月 18 日召開第四次基設審查會議。	
20	104DR00039	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中綠美圖新建工程	2,800,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 細部設計成果及預算書圖修正中，預計於 106.7.5 起召開審查會	1060626 最後修改期程 1061101/1070501 招/決標 1070630/1091231 開/完工
21	105AH00061	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區北屯段社會住宅興辦計畫委託規劃設計及監造技術服務案	25,748	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4 月 24 日討論規劃設計方向依討論結果修正。5 月 15 日於北屯區北興里民集會所召開說明會。依契約表定 6 月 20 日（簽約次日 150 日內）需提送規劃及基本設計資料至本局辦理審查。6 月 28 日規劃及基本設計審查會。	1051201 最後修改期程 1060210/1060815 招/決標 1070223/開/完工
22	105DH00005	發包工程	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第二股	智慧營運中心新建計畫(含 PCM、設計監造、施工)	7,600,000	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 1.有關新增地下室一層之可行性，業於 106 年 5 月 11 日簽奉核准。 2.本案已於 4 月 17 日辦理公開閱覽完成，收受意見至 4 月 20 日，廠商意見以廠商資格、團隊組成、等標期等條件放寬為主，業於 106 年 6 月 8 日公告上網，預計 7 月 17 月截標，7 月 18 日開標。	1060601 最後修改期程 1081001/1090101 招/決標 1090220/1120430 開/完工
23	105DD00146	發包工程	教育局/市立高中職/	東山高中代辦臺中市立游泳訓練中心場館	200,000	10	10	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1050906 最後修改期程 1061215/1070116 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			東山高中	新建工程					建築師勞務簽約完成,現階段勞務履約中	1070316/1100316 開/完工
24	105DI00013	發包工程	農業局/海資所/漁港管理課	松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程	90,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案重新調整後規劃設計期末成果報告書（含細部設計）已修正，目前刻正辦理工程建照執照申請中。另行政院農業委員會漁業署於 106 年 6 月 3 日函文同意補助本工程經費 2759.5 萬元整。	1060103 最後修改期程 1061015/1061215 招/決標 1070131/1071231 開/完工
25	105DI00015	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市動物之家后里園區改建工程	207,380	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 11 月 23 日上網招標，105 年 12 月 23 日開資格標。 2.105 年 12 月 29 日決標予姜樂靜建築師事務所。 3.本案於 106 年 1 月 4 日簽約用印完成，於 106 年 1 月 5 日、1 月 12 日動保處召開規畫需求會議。 4.規劃設計單位已於 105 年 1 月 18 日提報服務實施計畫書，並於 106 年 2 月 3 日提報規劃及基本設計報告書。 5.本案 106 年 2 月 15 日召開服務實施計畫書暨規劃基本設計審查，於 106 年 3 月 17 日、4 月 11 日及 5 月 24 日召開基本設計審查。 6.本案已於 106 年 6 月 22 日下午召開設計進度期程討論會議，有關面積需求表之修正請事務所於 6 月 30 日前正式函報動保處並副知本局，預計於 8 月底完成細部設計。 7.預計於 106 年 7 月 6 日下午召	1051228 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1090331 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									開研考會第二次基本設計審議會議。	
26	105DT00001	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣電影中心新建工程	1,272,311	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案因文化部計畫尚未核定及確認預算挹注，為因應後續工程發包作業期程及政策推動目標，都市發展局已與工程團隊進行研擬，目前預訂於 106 年 7 月 6 日（四）召開研商「中臺灣電影中心新建工程」配合爭取文化部「國家漫畫博物館」計畫後續應辦事項及期程研商會議。	1060202 最後修改期程 1060731/1061031 招/決標 1061130/1081231 開/完工
27	105DN00002	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第二救災救護大隊梨山分隊遷建工程	50,000	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 6 月 16 日都市設計小組審查通過	1051003 最後修改期程 1061110/1061210 招/決標 1070210/1080310 開/完工
28	105DN00004	發包工程	消防局/秘書室/秘書室管制考核股	第八救災救護大隊暨水滴分隊及北屯區公所聯合里活動中心興建工程	106,000	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 建築師於 106 年 6 月 20 日已提送本案細部設計圖說及預算，惟因都市設計審議尚於審議中，為避免重複修改書圖，暫緩辦理細部設計審查事宜，待都市設計審議初步確認後再辦理細部設計審查。	1051117 最後修改期程 1061003/1061201 招/決標 1070201/1080427 開/完工
29	106AH00045	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅新建工程委託設計監造技術服務案	85,092	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 1 日上網公告	1060612 最後修改期程 1060920/1070310 招/決標 1071010/開/完工
30	106DG00024	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市市區興中立體停車場新建工程	574,205	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理委託專案管理發包。委託專管標案已於 106 年 5 月 12 日簽約，刻正辦理委託規劃設計監造技術服務發包。	1060301 最後修改期程 1070731/1070930 招/決標 1071031/1091031 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
31	106DG00027	發包工程	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區育英路多目標立體停車場暨豐南地區消防分隊興建工程	197,397	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 規劃設計監造單位已遴選簽約在案，刻正辦理工作執行計畫書及基本設計階段	1060223 最後修改期程 1070115/1070215 招/決標 1070228/1080228 開/完工
32	106AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區同榮段社會住宅興辦計畫委託設計及監造技術服務案	49,092	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 4 月 11 日資格標流標，第二次上網公告，5 月 23 日開資格標，6 月 1 日評選，6 月 12 日議價完成，由戴育澤建築師事務所得標。廠商於 106 年 6 月 23 日提送契約及履約保證金 400 萬元定期存款單質權設定等相關資料，目前簽核中。	1060124 最後修改期程 1060520/1060910 招/決標 1070315/開/完工
33	106DH00008	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市北屯區北屯段社會住宅新建工程	486,366	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4 月 24 日討論規劃設計方向依討論結果修正。5 月 15 日於北屯區北興里民集會所召開說明會。依契約表定 6 月 20 日（簽約次日 150 日內）需提送規劃及基本設計資料至本局辦理審查。6 月 28 日規劃及基本設計審查會。	1060126 最後修改期程 1070510/1070710 招/決標 1070810/1091230 開/完工
34	105DJ00029	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程	331,867	55	56	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.辦理既有建築物拆除，廢棄物清運 2.辦理水保矩形溝開挖作業	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070630 開/完工
35	105DJ00033	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程	75,922	56	57	1	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：1 次 辦理既有建築物拆除及廢棄物清運作業	1060524 最後修改期程 1051101/1051231 招/決標 1060131/1070531 開/完工
36	105DI00007	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區（自然館、綠能館）興建工程	394,000	59	60	1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 施工中	1060221 最後修改期程 1051127/1051231 招/決標 1060110/1070507 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
37	103DM00007	發包工程	警察局/後勤科/	大雅分局辦公廳舍新建工程	217,500	93	94	1	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 1.化糞池埋設、天花板、油漆工程等。 2.雨庇鋼構、格柵安裝等。 3.景觀工程。	1060330 最後修改期程 1031015/1040331 招/決標 1040531/1060731 開/完工
38	104DF00333	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(探索館、發現館、花饗館)興建工程	137,453	56	57	1	流廢標次數：7 次， 期程修改次數：3 次 發現館鋼筋材料進場、加深樑區拆模 北湳里活動中心、葫蘆墩文物館外牆防水施作	1060531 最後修改期程 1051201/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
39	104DF00334	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中世界花卉博覽會(花艷館、花舞臺)興建工程	754,001	56	57	1	流廢標次數：5 次， 期程修改次數：4 次 B 館鋼筋綁紮、外側組模、搭設上下設備、基礎版灌漿 鋼構進場埋設 Ba9&Bb9 兩座基礎螺栓及複測原有螺栓座標位置	1060531 最後修改期程 1051018/1060331 招/決標 1060420/1070831 開/完工
40	104DH00014	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市社會住宅豐原安康段新建工程	470,704	76	78	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 106 年 6 月 26 日預定進度 52.42%，實際進度 58.43%，超前 6.01% 施工進度內容： 1. 二~十三樓柱牆樑水泥粉光+批土+水性水泥漆、輕隔間及水電配管施作。 2. 外牆放樣貼灰誌打底抵石子。 3. 平頂磨平+批土+水泥漆。 4. 地下一~二樓水電消防管線及配電盤安裝。 5. #2 電梯安裝。	1060531 最後修改期程 1040730/1040930 招/決標 1041101/1070228 開/完工
41	105DH00006	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市大里區光正段社會住宅新建工程(第一期)	365,952	63	66	3	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：0 次 A、B 棟 5F 牆模板組立	1060630 最後修改期程 1050701/1050920 招/決標 1051101/1070731 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
42	103DG00026	發包工程	交通局/捷運處/捷運工程課	臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫--土地開發基地共構工程(含監造)	222,342	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 106/06/25： JJG091 區段標：預定進度 11.79%，實際進度 14.69%；G10 站出入口已完成開挖作業，刻正進行地下結構體 B1 施工；G9-1 及 G9-2 全套管基樁已施作完成，刻正進行土方開挖作業。 JJG051 區段標：預定進度 7.26%，實際進度 10.50%；刻正進行開挖前擋土基樁施作。	1050704 最後修改期程 1050301/1050515 招/決標 1050630/1100630 開/完工
43	105DT00002	發包工程	新聞局/新聞行政科/新聞行政科第二股	中臺灣影視基地新建工程	785,144	62	65	3	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 本案截至 106 年 6 月 27 日累計實際施工進度約為 25%（為 25.06%），已超前預訂進度，目前持續推動工進。	1051129 最後修改期程 1051109/1051202 招/決標 1060101/1070630 開/完工
44	103DQ00018	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市西屯區溪西地區圖書館新建工程	60,000	86	90	4	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 目前施作室內地坪、燈具安裝、木作工程等工項。	1060217 最後修改期程 1040915/1041015 招/決標 1041101/1060831 開/完工
45	103DD00078	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第二股	臺中市潭子國民運動中心新建工程	405,000	20	25	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.106 年 6 月 21 日召開預算書圖審查會議，會議決議：規設單位應於 106 年 7 月 20 日提報預算書圖第一次修正版供本局續辦第二次審查事宜 2.106 年 6 月 28 日前往洪慈庸潭雅神聯合服務處，針對本案規設工程進度進行討論，會議決議將由服務處執行長綜整各單位意見後向水利會協調，本案所需出入口用地是否採換地方式取得，針對無涉車道出入口之部分，規設單位仍需依審查意見先行辦理修正。	1050713 最後修改期程 1061216/1070216 招/決標 1070416/1090216 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
46	106DQ00008	發包工程	文化局/秘書室/秘書室第三股	臺中市立圖書館外埔分館擴建工程	55,000	5	10	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 22 日完成基本設計，目前辦理細部設計中。	1060210 最後修改期程 1070401/1070601 招/決標 1070701/1090201 開/完工
47	106DH00007	發包工程	都發局/廣告物管理科/	臺中市太平育賢段社會住宅新建工程(第一期)	726,292	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 8 日公告工程標，6 月 2 日開資格標流標，再次上網，6 月 14 開資格標，6 月 20 日審查會，6 月 29 日比價，由勝緯營造股份有限公司得標。	1060124 最後修改期程 1060415/1060701 招/決標 1060801/1081231 開/完工
48	102DB01002	發包工程	建設局/建築工程科/建築工程科第一股	臺中市南屯國民運動中心興建工程	435,850	75	85	10	流廢標次數：4 次， 期程修改次數：3 次 假設工程施工：臨時水電、夜間照明及安全警示設備、監視系統、連通道外牆拆除施工。基礎工程施工：抽排水、土方挖方搬運販售、擋土柱工程、發電機租用 植栽工程施工：植栽移植養護。結構體工程施工：R1F 結構體工程、鋼骨工程 2F~RF 施工、防火漆施工。裝修工程施工：防水工程、粉刷工程、油漆、批土工程、室內隔間工程、內牆貼磚施工，外牆打底貼磚。門窗工程：1F~RF 施工。雜項工程：電梯工程、戶外欄杆施工。景觀工程：排水溝工程施工。機電、空調、泳池工程：室內幹管、吊管、線槽配管線施工。分項計畫及材料設備送審	1040724 最後修改期程 1030930/1040831 招/決標 1041105/1061231 開/完工
49	104DQ00020	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟清水黃家瀨園修復工程(含監造及工作報告書)	70,000	30	40	10	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：2 次 本案業於 106 年 5 月 15 日進行公開招標，並於 106 年 5 月 24 日開標，採購單位上網公告決標	1060222 最後修改期程 1050201/1061001 招/決標 1070401/1091001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									事宜，刻正辦理簽約及工程前置作業相關事宜。	
50	105DD00018	發包工程	教育局/工程營繕科/	臺中市網球中心新建第 1 期工程續期工程	129,325	40	56	16	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：2 次 因天候因素（豪大雨）致基礎工程尚在施工中，業已責承商加派人力、機具趕工。	1060603 最後修改期程 1051015/1060516 招/決標 1060816/1071216 開/完工
51	106AH00033	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/廣告物管理科第一股	臺中市太平區永億段及育賢段二期社會住宅興辦計畫委託設計監造技術服務案	59,733	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 因涉基地內廢棄物清除經費及 106 年 3 月 31 日委託技術服務條例修正建造費用百分比，106 年 4 月 11 日簽奉局長核准不予開標，廢棄物清運費擬由地政局科目項下支應，6/15 奉市長核准，預計 7 月上網招標	1060629 最後修改期程 1061010/1070410 招/決標 1071010/開/完工

(七)環保工程

執行進度	符合或提前	落後比率 ≤ 5%	5% < 落後比率 < 10%	落後比率 ≥ 10%	總計	擬解除列管件數
件數小計	1 件(100.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	1 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	100DR00001	發包工程	太平公所/農業及建設課/	太平新光區段徵收廢棄物清除工程	1,178,625	95	95	0	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 工程案執行植栽保活作業，簽辦技術標驗收。 ●101.1 表示： 1/19 招標	1060601 最後修改期程 1010830/1021130 招/決標 1021230/1060408 開/完工

(八)景觀及綠化工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	16 件(76.19%)	3 件(14.29%)	0 件(0.00%)	2 件(9.52%)	21 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105DF00392	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中市東光園道整體改善及活化	280,000	25	10	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫執行中	落後原因： 本案預算目前尚無著； 解決對策： 相關經費業已提報 107 先 期計畫及前瞻計畫爭取經 費，相關期程以另案修改期 程 1051003 最後修改期程 1060920/1061120 招/決標 1061229/1071228 開/完工
2	106DF00002	發包工程	建設局/景觀工程科/	臺中之心人行步道及 自行車道路網改善(第 一期)工程	62,000	55	40	-15	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：1 次 簽約中，另簽辦變更期程	落後原因： 經費剛到位序行辦理簽約； 解決對策： 另簽辦變更期程 1060307 最後修改期程 1060220/1060430 招/決標 1060520/1061231 開/完工
3	103DR00015	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中清翠園第二標新 建工程	1,684,000	69	66	-3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 公 139、公 138 及公 51 用地範 圍等相關工項施作。	落後原因： 因應後續配套措施替代方 案細設已審查通過，目前刻 正辦理變更訂約作業，以致 影響進度。； 解決對策： 針對未涉變更部分現場同 步施工，俟完成變更定約作 業後將攢趕工進。 1060104 最後修改期程

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										1030331/1030515 招/決標 1030608/1061231 開/完工
4	101DR00023	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中中央公園(清翠園)第一標新建工程	1,036,000	90	88	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 主場區相關工項施作	落後原因： 因應後續配套措施替代方案細設已審查通過，目前刻正辦理變更訂約作業，以致影響進度。； 解決對策： 針對未涉變更部分現場同步施工，俟完成變更定約作業後將攢趕工進。 1050119 最後修改期程 1021020/1021201 招/決標 1021230/1061231 開/完工
5	105DD01219	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區景觀及設施工程（第二期）	229,730	63	62	-1	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 施工中	落後原因： 因 6 月份連日大雨，廠商進場施工恐有安全之虞，故進度落後。； 解決對策： 俟天候好轉後，請廠商儘速施工以達進度。 1060123 最後修改期程 1051122/1051231 招/決標 1060110/1070331 開/完工
6	105DF00039	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中車站廣場規劃設計施工計畫(鐵政局)	146,000	61	61	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 於 106 年 6 月 14 日召開都審會議，會議結論將依委員意見修正後通過。並於 106 年 6 月 20 日召開交維會前會。	1060629 最後修改期程 1060131/1060228 招/決標 1060331/1070831 開/完工
7	105DI00010	發包工程	農業局/林務自然保育科/	2018 臺中世界花卉博覽會外埔永豐園區細部植栽工程	294,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、工程標案於 106 年 6 月 6 日開標，因未達法定家數，主持人當場宣布流標。 二、本案工程標案於 106 年 6 月 9 日重新上網公告至 106 年 6	1060629 最後修改期程 1060330/1060804 招/決標 1060811/1080424 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 21 日截止，並於 106 年 6 月 22 日上午 10 時第二次開標，因廠商提出資格異議，主持人為杜爭議，開標程序保留，請投標廠商於 106 年 6 月 26 日中午前提出相關佐證資料，刻正審認資格中，並趕辦完成開標程序，進入評選等相關作業。	
8	106AF00050	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-逢甲公園等十座公園(第一次後續擴充)	10,152	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
9	106AF00051	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-英才公園等七座公園(第一次後續擴充)	12,931	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
10	106AF00053	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-文心森林公園、豐樂雕塑公園、望高寮夜景公園(第一次後續擴充)	17,029	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
11	106AF00054	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度區域型公園綠美化維護工作-新都生態公園等九座公園(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
12	106AF00055	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 105 年度亮點型公園綠美化維護工作-臺中公園、北屯兒童公園、秋紅谷(第一次後續擴充)	17,344	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行契約	1060123 最後修改期程 1051231/開/完工
13	106AF00079	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	台中市西區茄苳樹王文化生態公園統包工程	18,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案已進行評選結束，刻正辦理得標廠商議價程序中	1060502 最後修改期程 1061031/1061231 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	106AJ00006	財物勞務採購	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第三股	106 年度臺中市觀光遊憩區及自行車道環境清潔維護及綠美化工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 第一次派工辦理決算，第二次及第三次派工施作中。	1060303 最後修改期程 1060215/開/完工
15	106DF00001	發包工程	建設局/景觀工程科/	綠空廊帶—鐵路高架化騰空廊帶簡易綠美化(第一期)工程	57,800	25	25	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 審查細部設計中	1060522 最後修改期程 1060710/1060820 招/決標 1060910/1070830 開/完工
16	106DF00273	發包工程	觀光局/觀光工程科/觀光工程科第二股	2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程	58,000	5	5	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 設計單位業於 106 年 6 月 2 日提送工作計畫書審查，本局業於 106 年 6 月 9 日辦理工作計畫書審查會議，設計單位刻正依審查意見辦理計畫書修正，俟本局審核無誤後辦理核定事宜。	1060602 最後修改期程 1061231/1070215 招/決標 1070301/1080430 開/完工
17	105DF00131	發包工程	建設局/公園管理科/	臺中世界花卉博覽會-豐原葫蘆墩園區景觀建置工程	165,715	58	59	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：3 次 人行橋基礎台施作及整地工程	1060623 最後修改期程 1051015/1051215 招/決標 1051231/1070331 開/完工
18	105DF00384	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程森林園區景觀基礎工程	251,000	57	59	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 6 月底工程進度為 9.5%	1060502 最後修改期程 1050930/1060131 招/決標 1060430/1070331 開/完工
19	105DD01218	發包工程	水利局/水利養護工程科/	軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)	214,991	63	65	2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 護岸結構施作、水質淨化處理設施結構施作、集流井結構施作。	1051207 最後修改期程 1050919/1051101 招/決標 1051110/1070331 開/完工
20	105DF00385	發包工程	建設局/景觀工程科/	2018 臺中世界花卉博覽會—后里展區景觀工程跑馬場園區景觀基礎工程	139,000	57	60	3	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 截至 7/2 進度為 12.58%	1060502 最後修改期程 1051130/1060331 招/決標 1060430/1070331 開/完工
21	105DD01092	發包工程	水利局/水利養護工程科/	葫蘆墩圳整治工程	245,000	25	30	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/8 上網公告。	1050223 最後修改期程 1060830/1061130 招/決標 1070331/1081231 開/完工

(九)觀光遊憩工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	$5\% < \text{落後比率} < 10\%$	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	11 件(84.62%)	2 件(15.38%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	13 件	1 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	105AJ00032	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 中臺灣元宵燈會-燈飾及活動委託專業服務	30,050	100	100	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 本案於 2 月 19 日辦理活動完成，相關場地交返還已完成，廠商於 4 月 21 日檢送結案資料，已於 5 月 4 日辦理書面驗收完成並付款。	1051122 最後修改期程開/完工
2	104DF00352	發包工程	建設局/公園管理科/	高美濕地遊客服務中心南側公園暨轉運停車場新闢工程	84,174	83	78	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 鋪面工程 廣場工程 路基工程	落後原因： 因 6 月份二次豪雨影響工程施工； 解決對策： 已請施工廠商加派人力及加速施工 1060630 最後修改期程 1051031/1051231 招/決標 1060131/1060831 開/完工
3	101DH01002	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	國定古蹟霧峰林家下厝草厝修復及再利用工程	98,000	62	58	-4	流廢標次數：1 次，期程修改次數：1 次 1.本案於 105 年 10 月 21 日開工。2.本案於 106 年 5 月 16 日辦理停工，開工日起至 5 月 16 日止，其預定進度為 16.36%，實際進度為 8.47%。3.本案因草厝管理單位林本堂產業株式會社與前後佔有戶之民事訴訟及辦理變更設計之因，目前辦理停工事宜，俟訴訟及變更設計完成	落後原因： 本案因草厝管理單位林本堂產業株式會社與前後佔有戶之民事訴訟及辦理變更設計之源由，目前辦理停工事宜。； 解決對策： 本案訴訟案預計 10 月 30 日前完成判決。 1051031 最後修改期程 1050131/1050229 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									後，逕辦理復工事宜。	1051031/1080630 開/完工
4	101DH01014	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築清水國小宿舍群修復工程(含規劃設計及監造委託技術服務及因應計畫書製作)	70,000	95	95	0	流廢標次數：2次，期程修改次數：4次 本案工程業已完成結算事宜；另本案工作報告書期末審查案，第三次期末修正工作報告書，經委託專業廠商修正完成，業函文廠商依規提送結案報告書至本處辦理後續事宜。	1060301 最後修改期程 1021030/1021230 招/決標 1030130/1050701 開/完工
5	104DR00023	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所周邊景觀公園工程(含規劃設計監造)	100,000	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：1次 一、修正後業於6月23日辦理公開閱覽，預計7月4日辦理招標公告，並於7月17日截標。	1060703 最後修改期程 1051101/1060831 招/決標 1061015/1071231 開/完工
6	104DR00043	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	歷史建築帝國製糖廠臺中營業所修復暨再利用工程	71,446	40	40	0	流廢標次數：6次，期程修改次數：1次 前於5月26日開標，一家廠商投標（中台營造股份有限公司），並決標，目前預計7月15日開工。	1060306 最後修改期程 1051015/1060615 招/決標 1060715/1071231 開/完工
7	105DQ00011	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	市定古蹟聚奎居修復暨再利用工程(含保護棚架及緊急加固)(含監造及工作報告書)	60,000	30	30	0	流廢標次數：0次，期程修改次數：0次 工程第1次第2次上網皆因無廠商投標流標，已於2月20日召開檢討會議，並請建築師於3月10日前提送，調整確認後，經4月21日簽准，重新上網於5月16日開標仍無廠商投標流標，經5月24日流廢標檢討會議建議增加技術工大工10%費用，已於6月19日找委員召開發包文件檢討會議並調整決標方式為最低標以提高廠商投標意願；監造及工作報告書已於106年5月5日議價，並於5月22日簽約，於6月14日辦理監	1050429 最後修改期程 1060301/1060801 招/決標 1061001/1091001 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									造計畫審查，預定於7月10日提送。	
8	105DQ00023	發包工程	文化局/臺中市文化資產處/資產修復課	歷史建築「舊大安溪橋」修復工程(含監造及工作報告書)案	115,000	30	30	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.監造及工作報告書於5月18日簽約，監造於6月21日提送監造計畫書，預計7月13日辦理審查。 2.工程於4月14日第三次上網，並簽准展延等標期後，於5月4日開標，無廠商投標（流標），5月16日召開內部檢討會議，將依會議決議內容重新簽辦招標文件，規劃單位於6月14日提送修正預算書，本處於6月26日同意備查，刻正簽辦上網招標事宜，預計7月中旬上網。	1051130 最後修改期程 1060515/1060830 招/決標 1061030/1090615 開/完工
9	103DJ00024	發包工程	建設局/建築工程科/	大安濱海樂園開發興建工程-大安港媽祖主題園區(含一期及二期)	600,000	78	80	2	流廢標次數：1次， 期程修改次數：2次 1.I、II區 1FL 多媒體牆面裝修、走廊天花板裝修施作 2.II區 1FL 多媒體天花板施作 3.III區 1FL 電梯安裝、消防配管配線、外牆石材施作、天花板施作、餐飲區空調配管施作 4.III區 R1FL 水電配管配線、環境整理、R2FL 地坪防水塗佈、門框安裝 5.III區 2FL 水電弱電配線、空調配管、天花板施作、仿石塗料施作 6.III區 3FL 水電弱電配管配線、窗框防水塗佈、GRC壓樑模板組立、外牆泥作施作 7.電信人孔土方開挖、空調室外主機區牆面泥作	1060601 最後修改期程 1030515/1031031 招/決標 1031206/1070831 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
10	105DD01216	發包工程	水利局/大地工程科/	臺中世界花卉博覽會外埔園區整地及基礎工程(第一期)	330,470	59	61	2	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 施工中	1051207 最後修改期程 1050901/1051030 招/決標 1051031/1070331 開/完工
11	103DJ00023	發包工程	建設局/建築工程科/	白海豚海洋生態館新建工程	350,000	75	80	5	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 1.4F 內牆泥作粉刷、北側外牆泥作打底、廁所背牆砌磚。 2.帷幕窗材料進場及施作。 3.4-5F 3D 網牆施工、鋼筋綁紮、機電配管及 RC。 4.東側景觀東側 W30 水溝施作及整地。 5.1-3F 水電線槽吊架施作、廁所背牆配管。 6.西側外牆防水施作、石材角鐵施作。 7.木門框施作。	1060703 最後修改期程 1030920/1031120 招/決標 1031206/1070331 開/完工
12	105DQ00003	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	市定古蹟后里張天機宅修復暨再利用工程	50,000	25	40	15	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 本案工程已於6月26日前簽約，已於6月29日召開施工前協調會議及說明會，目前如內所有權人物品搬遷順利，預定於8月21日開工。監造及工作報告書已於5月29日簽約，於6月12日辦理監造計畫審查，已於6月29日提送，刻正檢視中，預訂最晚於7月7日前核定。	1050205 最後修改期程 1060831/1070331 招/決標 1070731/1101031 開/完工
13	105DD00231	發包工程	教育局/國民小學/東勢國小	東勢國小歷史建築原東勢公學校宿舍修復暨再利用工程	52,530	25	56	31	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 整地、工務所及圍籬搭設、歷史建築拆解、勘查、紀錄、拆解之木料去漆。	1060626 最後修改期程 1060815/1061215 招/決標 1070415/1081115 開/完工

(十)重劃工程區段徵收工程

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	17 件(70.83%)	7 件(29.17%)	0 件(0.00%)	0 件(0.00%)	24 件	0 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	101DF00331	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第二工區工程	1,288,756	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本工程第二次變更設計作業已簽奉核准，106 年 1 月 17 日議價完成，主辦機關通知廠商於 106 年 2 月 23 日復工，施工廠商於 106 年 2 月 23 日申請報竣，於 106 年 3 月 15 日辦理工程初步驗收合格，於 106 年 4 月 5~6 日及 11 日辦理正驗，缺失改善完成並提送，於 106 年 6 月 6、9、13 日辦理正驗複驗。	1040715 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1040901 開/完工
2	101DR00012	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(A 標)	1,470,318	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 施工廠商於 105 年 9 月 19 日申請報竣，機關於 104 年 9 月 26 日辦理召開竣工確認會勘，105 年 10 月 06 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送中，於 105 年 10 月 24 日辦理驗收複驗合格，於 105 年 11 月 28 日及 105 年 11 月 30 日辦理正式驗收，缺失改善完成並提送，已於 106 年 1 月 13 日、106 年 1 月 19 日及 106 年 2 月 9 日辦理正驗複驗合格，簽辦驗收結算款程序，因經審查仍有部分資料須補充及	1050407 最後修改期程 1010716/1010827 招/決標 1011231/1050416 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									修改，請廠商補充說明及修正。	
3	101DR00015	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第二標	1,275,021	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010717/1010807 招/決標 1010912/1030919 開/完工
4	101DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	台中市第 14 期市地重劃第四工區工程(A 標)	1,355,209	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 本局通知廠商於 106 年 4 月 21 日復工，施工廠商於 106 年 4 月 21 日申請復工及報竣，於 106 年 4 月 27 日辦理竣工確認，於 106 年 5 月 12、17 及 18 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於 106 年 6 月 27 日辦理初驗複驗合格。	1060504 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011001/1040728 開/完工
5	102DF00190	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第一工區	553,420	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 辦理正驗複驗驗收作業 1.景觀工程 106 年 7 月 5 日 2.機電工程 106 年 7 月 5 日 3.道路工程 106 年 7 月 11 日	1060418 最後修改期程 1020124/1020220 招/決標 1020420/1040320 開/完工
6	102DR00019	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第二工區	1,228,260	100	95	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 辦理正驗複驗驗收作業 1.景觀工程 106 年 7 月 5 日 2.機電工程 106 年 7 月 5 日 3.道路工程 106 年 7 月 11 日	1060531 最後修改期程 1011001/1011024 招/決標 1020131/1050406 開/完工
7	101DF00332	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市政府第 14 期市地重劃第三工區工程	1,623,778	91	89	-2	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 進度 85.86%	落後原因： 路堤填築滾壓等整地工程 工項施工人員、機具不足， 延誤接續工項施工作業及 已施作工項及數量未辦理 查驗。； 解決對策： 依據趕工計畫內容適時增 加工班人員及機具進場施

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
										工，施工應辦而未辦事項列管辦理。 1060503 最後修改期程 1011031/1011130 招/決標 1020415/1060731 開/完工
8	100AF00004	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第一股	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	26,140	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 一、安置土地分配成果已於 104 年 5 月 22 日完成公告作業。 二、準備抵價地分配作業，已於 104 年 6 月 27 日於北新國中舉行配地說明會。 三、抵價地抽籤作業已於 104 年 8 月 5 日於北屯區仁美國小舉行。 四、於 8 月 17 日至 21 日假仁美國小辦理配地作業，共完成 155 分配戶。 五、抵價地第二次協調合併抽籤作業已於 104 年 8 月 29 日於北屯區葳格高中舉行。 六、抵價地第二次抽籤暨配地作業已於 104 年 9 月 16、17 日於北屯區葳格高中辦理完畢。 七、本區抵價地分配已辦理公告，期間自 104 年 10 月 5 日公告至 104 年 11 月 4 日 八、本區抵價地分配公告已於 104 年 11 月 4 日公告完成，並於 104 年 11 月 23 日至 27 日在北屯區公所辦理發狀。 九、106 年 6 月配合工程進度辦理街廓檢測作業。	1040127 最後修改期程 1001230/開/完工
9	100AR00002	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市烏日(前竹地區)區段徵收案地上物查估、地籍整理籍土地分配等作業委託專業服	32,232	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 內政部於 106 年 5 月 10 日第 131 次土地徵收審議小組審核本案	1060118 最後修改期程 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務案					開發範圍報核事宜，原則同意通過	
10	100AR00003	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市水湳機場原址北側、南側區段徵收地籍整理及土地分配委託專案管理服務案	51,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.檢送水湳機場原址北側區段徵收林樹木等 12 人抵價地拆單成果圖冊。 2.召開水湳機場原址北側、南側區段徵收抵價地點交期程研商會議及簡報製作。 3.檢送 106 年度水湳機場原址區段徵收教育訓練成果報告書。 4.配合區段徵收公共工程施工進度辦理街廓位置及道路邊界檢測。 5.辦理中平路北側未拆戶自動拆除事宜。 6.管理維護「水湳機場原址專區」網頁資料，並更新大事紀及上傳相關資訊。	1040226 最後修改期程 1010131/開/完工
11	101DR00016	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 3-1 標	993,138	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 刻正辦理工程結算作業中	1060202 最後修改期程 1010719/1010813 招/決標 1010928/1050630 開/完工
12	101DR00013	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第五工區工程(B 標)	1,263,744	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：4 次 本局通知廠商於 106 年 4 月 28 日復工，施工廠商於 106 年 4 月 28 日申請復工及報竣，於 106 年 5 月 5 日辦理竣工確認，於 106 年 05 月 12、18 日辦理工程初驗，缺失已改善完成並提送，於 106 年 6 月 27 日辦理初驗複驗合格。	1060504 最後修改期程 1010620/1010713 招/決標 1011231/1051231 開/完工
13	101DR00020	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第四工區工程(B 標)	1,237,807	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 99.32%	1060223 最後修改期程 1010425/1010518 招/決標 1011015/1060708 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
14	101DR00025	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-1 標	417,227	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 刻正辦理工程結算作業中	1060627 最後修改期程 1010830/1010930 招/決標 1011231/1050630 開/完工
15	101DR00026	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第3-2 標	1,174,196	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本工程已於 106 年 6 月 13 日初驗合格，刻正簽辦指派正式驗收主驗官作業中	1060601 最後修改期程 1010928/1011128 招/決標 1011231/1050630 開/完工
16	101DR00027	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第4-2 標	999,062	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 本案工程已於 106 年 5 月 31 日正驗合格，刻正辦理工程結算作業中	1060627 最後修改期程 1010930/1011203 招/決標 1011231/1050630 開/完工
17	105DR00001	發包工程	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	臺中市臺中糖廠區段徵收工程(景觀標)	100,000	95	95	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案於 105.06.28 開工，106.3.7 完工，已於 106 年 5 月 15 日辦理工程初驗，106 年 6 月 15 日初驗合格，已定於 106 年 7 月 3 日辦理正式驗收。	1060327 最後修改期程 1050531/1050731 招/決標 1050831/1060302 開/完工
18	106DR00007	發包工程	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	臺中市政府水湳經貿園區區段徵收工程第 8 標	197,539	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案工程採購已於 106 年 6 月 21 日上網招標，並已訂於 106 年 7 月 4 日開資格標	1060314 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1060901/1070501 開/完工
19	101DR00034	發包工程	地政局/重劃科/	臺中市第 13 期市地重劃區內橋梁暨西川二路下方回流溝改建為生態景觀渠道工程	894,030	94	95	1	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：2 次 因辦理變更設計，目前停工中	1060603 最後修改期程 1011130/1011230 招/決標 1020630/1061231 開/完工
20	102DF00151	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第三工區	401,095	94	95	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 松竹路污水管工程	1060221 最後修改期程 1011130/1020124 招/決標 1021015/1060820 開/完工
21	103DR00044	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市第 14 期市地重劃第六工區工程	1,874,405	71	72	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 進度 42.62%	1060210 最後修改期程 1031118/1040309 招/決標 1041012/1070914 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
22	104DR00046	發包工程	建設局/土木工程科/	第 14 期市地重劃敦化路排水系統銜接工程	123,145	62	63	1	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 進度 20.29%。	1051228 最後修改期程 1041130/1050219 招/決標 1051001/1061230 開/完工
23	103DF00329	發包工程	建設局/土木工程科/	臺中市捷運文心北屯線機廠及車站區段徵收工程-第四工區	524,331	90	95	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1060503 簽辦停工，1060621 經簽奉核准	1060630 最後修改期程 1030409/1030709 招/決標 1030829/1060901 開/完工
24	105AR00005	財物勞務採購	地政局/區段徵收科/區段徵收科第二股	台中縣變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討)、變更太平(新光地區)都市計畫(第二次通盤檢討-擴大都市計畫範圍部分)之區段徵收業務服務案	280,000	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.本案係依研考會意見，補登錄標案管考系統 2.本案工程部分已完工，勞務依契約規定需俟財務平衡或土地標售完竣後方可結案。	1060124 最後修改期程 1050301/開/完工

(十一) 災修工程：本月無案件

(十二) 其他(財務及勞務採購案用)

執行進度	符合或提前	落後比率 $\leq 5\%$	5%<落後比率<10%	落後比率 $\geq 10\%$	總計	擬解除列管件數
件數小計	171 件(95.53%)	3 件(1.68%)	0 件(0.00%)	5 件(2.79%)	179 件	2 件

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
1	104AI00025	財物勞務採購	農業局/作物生產科/	「臺中市外埔區 2018 花卉博覽會用地興辦事業計畫及整體開發環境影響評估等 5 項計畫作業之委託技術服	15,290	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業已完成驗收付款。	1041130 最後修改期程 1041130/1050730 招/決標 1051230/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
				務」						
2	105AP00016	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	105 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區環境污染物調查計畫	37,900	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 106 年 6 月 20 日完成驗收，已刻正辦理廠商付款程序中。	1050130 最後修改期程 1050331/1050731 招/決標 1051030/開/完工
3	106AI00009	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會國內外花藝競賽暨通關檢疫委託專業服務	22,701	70	40	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 標案已移由花博營運總部策佈展組（教育局）主政辦理，刻正簽辦撤案作業。	落後原因： 標案已移由花博營運總部策佈展組（教育局）主政辦理，刻正簽辦撤案作業。； 解決對策： 標案已移由花博營運總部策佈展組（教育局）主政辦理，刻正簽辦撤案作業。 1060406 最後修改期程 開/完工
4	106AI00010	財物勞務採購	花博辦公室/營運管理組/	臺中世界花卉博覽會總營運管理委託專業服務案	27,950	70	40	-30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案移由都發局辦理，刻正簽辦撤案作業。	落後原因： 本案移由都發局辦理，刻正簽辦撤案作業。； 解決對策： 本案移由都發局辦理，刻正簽辦撤案作業。 1060406 最後修改期程 開/完工
5	105DJ00005	發包工程	文化局/文化資產處/資產修復課	后里馬場文化資產維護工程	50,000	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案業於 106 年 6 月 19 日工程決標，刻正辦理簽約事宜	落後原因： 106.05.01 及 106.05.18 兩次上網均無廠商投標而流標； 解決對策： 業於 106 年 6 月 19 日工程決標 1050613 最後修改期程 1060331/1060430 招/決標 1060531/1080430 開/完工
6	104DK00002	發包工程	建設局/建築工程科/	臺中市甲興社會福利綜合大樓興建工程	80,326	55	40	-15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次	落後原因： 建管開工事宜尚未完成，故

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									本案業於106年6月8日簽約完成，建管開工事宜刻正追辦中。	無法開工。； 解決對策： 業務單位加速行政作業，並函請承商取得相關建管開工核准文件後，依規辦理開工。 1060124 最後修改期程 1060215/1060510 招/決標 1060610/1070430 開/完工
7	106AE00030	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	10	0	-10	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 分案辦理陳核中。	落後原因： 本案已分為兩案辦理分別為 106 年精密園區路燈交通號誌及公共設施機水電設備維護工作以及 106 年精密園區土木工程公共設施維護工作。； 解決對策： 106 年精密園區路燈交通號誌及公共設施機水電設備維護工作以及 106 年精密園區土木工程公共設施維護工作，已完成規劃正進行陳核。 1060125 最後修改期程 1060815/開/完工
8	105AD01022	財物勞務採購	水利局/污水工程科/	臺中市 10 期、11 期及西新光等區域既有污水下水道系統委外巡檢案	18,500	100	95	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 期末成果報告修訂版委員確認及廠商建置 GIS 資料。	1050329 最後修改期程 1050630/開/完工
9	103AP00125	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	103 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	10,800	100	95	-5	流廢標次數：0 次，期程修改次數：1 次 1.廠商 5/17 來函敘明 172-UB 和 876-UE 兩輛車車況異常無法進行柴油車定期檢驗，請本局同意上述車輛於第二期報告中免付定期檢驗單。2.本局於 5/26 向該車輛所屬區隊進行調查，並預計	1040109 最後修改期程 1040228/1040710 招/決標 1050410/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									於 7 月會同廠商釐清異常原因。	
10	106AH00031	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中市都市計畫(舊有市區及一至五期市地重劃地區)細部計畫(第三次通盤檢討)案	13,000	35	30	-5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106.6.13 第二次開標（流標）， 研擬修正招標文件後辦理重新上網公告等行政程序。	落後原因： 1.業辦理 2 次上網公告，皆無廠商投標流標。 2.履約期限短及採購金額低影響廠商投標意願。 2.經 106.06.23 召開內政部重製補助初審會議結論，可於 7 月底確認是否補助及金額。； 解決對策： 1.研議履約期限調整可行性修正相關招標文件，並配合內政部核准補助款項增加採購預算。 2.盡速修正後重新上網公告。 1060202 最後修改期程 1060730/1061230 招/決標 1070330/開/完工
11	106AH00037	財物勞務採購	都發局/建造管理科/	臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置中長期計畫	85,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 於 106 年 5 月 5 日決標，並於 106 年 5 月 15 日簽訂契約，目前執行專案中。	1060125 最後修改期程 1060531/1061231 招/決標 1071231/開/完工
12	106AM00054	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年警用車輛採購案	64,350	0	0	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 四輪傳動吉普式巡邏車 3 輛、廂式偵防車 3 輛、勤務車（中型客車）1 輛、勤務車 1 輛於 4 月 17 日下單採購，巡邏車 47 輛偵防車、25 輛於 5 月 16 日下單採購，另巡邏機車 100 輛，偵防機車 50 輛俟共同供應契約上架後下單採購。	1060213 最後修改期程 1061030/1061115 招/決標 開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
13	106AG00028	財物勞務採購	交通局/停管處/停車規劃課	106-109 年度租賃 PDA 開單設備案	19,070	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/20 辦理評選會	1060515 最後修改期程 1060815/1061101 招/決標 開/完工
14	106AG00030	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市 中友商圈、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理 案	105,030	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案採限制性招標方式辦理委託服務，已於 106 年 6 月 15 日開標，預計 106 年 6 月 30 日召開本案採購評選會議。	1060612 最後修改期程 1060820/開/完工
15	106AH00012	財物勞務採購	都發局/都計測量工程科/	臺中市 106 年度都市計畫樁測定、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案於 106.3.31 簽訂契約。2.刻正依契約書履約執行中。	1060119 最後修改期程 1060531/1061031 招/決標 1070228/開/完工
16	106AG00002	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	106 至 107 年臺中市政府公有停車場停車費用委託代收案	118,367	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理 106 年 5 月份廠商代收本市停車手續費請款作業事宜，6 家廠商手續費合計為 4,742,960 元，預計於 106 年 7 月 7 日前完成核銷作業。	1051130 最後修改期程 1051220/開/完工
17	106AG00016	財物勞務採購	交通局/交通行政科/交通行政科第一股	106 年度拖吊車採購案	15,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 5 月 3 日決標，並已於 106 年 5 月 25 日完成簽約事宜，目前履約中。	1060124 最後修改期程 1060601/1061128 招/決標 開/完工
18	106AG00018	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度優化公車專用道與相關設施保全及清潔維護案	12,437	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 執行優化公車專用道候車亭清潔及垃圾清運。	1060213 最後修改期程 1060120/開/完工
19	106AG00019	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	106 年度主題公車行駛計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月無派車	1060216 最後修改期程 1060203/開/完工
20	106AG00021	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市公有停車場停車費催繳舉發違規通知暨資料處理	10,862	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案 106 年 5 月份勞務費用共計 387,849 元，已於 6 月 13 日完成	1060321 最後修改期程 1060316/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									驗收，刻正辦理付款事宜。	
21	106AE00008	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年臺中市精密機械科技創新園區污水處理廠、自來水系統及監視系統維護及代操作計畫	19,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商依約履約中，並於 6 月 9 日提送 5 月工作月報，本局 106 年 6 月 14 日備查。	1060125 最後修改期程 1060124/開/完工
22	106AE00011	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	大里夏田產業園區委託申請設置案	42,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 106 年 6 月 8 日依規檢送 106 年 5 月份工作月報，並於 106 年 6 月 13 日存供備查。 2.有關本案初步規劃報告業於 106 年 6 月 6 日召開審查會議，會議決議請廠商於 106 年 6 月 30 日前依出席單位意見修正報局核辦。	1060124 最後修改期程 1060420/開/完工
23	106AE00018	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	106 年精密機械科技創新園區一期景觀維護計畫	13,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 6 月 13 日開標，6 月 20 日完成評選，業於 106 年 6 月 29 日完成議價。	1060125 最後修改期程 1060620/開/完工
24	105AD01020	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市污水下水道系統補充調查及巡檢	36,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 期末作業中	1050329 最後修改期程 1050701/1050802 招/決標 開/完工
25	106AJ00019	財物勞務採購	觀光局/旅遊行銷科/旅遊行銷科第一股	2017 臺中國際踩舞祭	17,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 6 月 27 日完成開標作業，預計於 6 月 29 日召開評選委員會議，7 月初辦理議價事宜。	1060602 最後修改期程 開/完工
26	106AK00003	財物勞務採購	社會局/社會工作科/	106 年度臺中市兒少高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫	29,389	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約執行本計畫	1060110 最後修改期程 1051230/開/完工
27	106AK00010	財物勞務	社會局/社會工作科/	106 年度弱勢家庭個案管理計畫	15,620	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1051129 最後修改期程 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購							106 年 6 月 20 日辦理核銷事宜	
28	106AK00015	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	106 年度臺中市長期照顧及身心障礙居家服務、中老特照及身障照顧者津貼督導暨臨短托計畫	385,585	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.持續提供居家服務。2.辦理第 2 季業務查核（共計 13 家）。	1060202 最後修改期程 1051229/開/完工
29	106AK00024	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	106 臺中市身心障礙者社區資源中心勞務委託案	26,376	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.依履約內容穩定提供服務。2.各活動計畫報局核備。3.籌辦第二季社資中心巡迴輔導。	1060204 最後修改期程 1051229/1060415 招/決標 1060715/開/完工
30	106AK00035	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度獨居老人緊急救援守護連線服務計畫	14,454	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 7 月份辦理第二季核銷。	1060126 最後修改期程 1051231/開/完工
31	106AK00040	財物勞務採購	社會局/長青福利科/長青福利科第二股	臺中市 106 年度失能老人交通接送服務計畫	18,909	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 預計於 7 月辦理第 2 季核銷	1060202 最後修改期程 1051230/開/完工
32	106AK00044	財物勞務採購	社會局/家暴中心/兒童及少年保護組	臺中市兒童及少年保護個案家庭服務方案第一區至第五區	15,886	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 轉介 16 案	1060202 最後修改期程 1060105/1060430 招/決標 1060730/開/完工
33	106AK00050	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第二股	臺中市身心障礙者復康巴士營運服務暨宣導計畫採購	173,067	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容持續辦理。	1060203 最後修改期程 1051230/開/完工
34	106AK00053	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/身心障礙福利科第一股	106 年度輔具資源中心設置計畫	10,080	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依期程規定辦理	1060203 最後修改期程 1051230/1060415 招/決標 1060715/開/完工
35	106AK00058	財物勞務	社會局/兒少福利科/	臺中市居家托育服務中心暨弱勢家庭兒童	43,055	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060203 最後修改期程 1060104/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	兒少福利科第一股	臨時托育服務					辦理補助案件審查	
36	106AK00063	財物勞務採購	社會局/婦女福利及性別平等科/婦女福利及性別平等科第二股	106 年度臺中市婦女福利服務中心	23,512	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約標的履約	1060203 最後修改期程 1060113/開/完工
37	106AK00070	財物勞務採購	社會局/人民團體科/人民團體科第二股	臺中市社區照顧整合性培力計畫	31,629	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.執行專案管理事宜-- (1) 工作會議 (2) 團體督導 (3) 個別督導 (4) 外聘督導 2.執行專案活動 3.執行專案服務 (1) 引薦專業輔導團隊服務 (2) 專案社區輔導員服務:開案社區輔導服務及行政聯繫及諮詢	1060330 最後修改期程 1060321/1061215 招/決標 開/完工
38	106AL00003	財物勞務採購	勞工局/福利促進科/	106 年度身心障礙者支持性就業服務計畫	13,634	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 6/27 止共媒合就業 187 人次，成功推介就業 106 人次，共服務 7238 人次。	1060203 最後修改期程 1060109/1060705 招/決標 開/完工
39	106AL00025	財物勞務採購	勞工局/就業安全科/	106 年度職業訓練委託案(一)	16,484	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至 7/3，9 班已開班，其餘 7 班次刻正辦理招生作業。	1060330 最後修改期程 1060412/開/完工
40	106AP00002	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	256,681	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約於 6/10 前提送月報，契約內容持續執行中；以焚化廠底渣清運為主，掩埋場清運作業暫停	1051020 最後修改期程 1051231/1060331 招/決標 1061130/開/完工
41	106AP00003	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	106 年臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計	10,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 計畫依契約規定於 6 月 8 日提送	1051128 最後修改期程 1051230/1060608 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			氣及噪音 管制科第 二股	畫					第一次期中報告，另依契約規定辦理補助案件審查及線上申請系統維護。	
42	106AP00007	財物 勞務 採購	環保局/環 境稽查大 隊/	106 年臺中市營建工程 及固定污染源稽查巡 查暨環境污染陳情案件 應變處理計畫	32,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容提報工作進度。 1.營建工程平日稽查 455 處次 2.營建工程假日稽查 44 處次 3.空品惡化通報應變作業（本週 通報 1 次）6 處次 4.告發處分改善完成率 88.9% 5.固定污染源各項空氣污染管 制法規符合度查核 37 家次 6.固定逸散源法規符合度查核 27 家次 7.法規符合度查核缺失追蹤複 查改善者 4 家次 8.露天燃燒查核 0 件次 9.營建工程總懸浮微粒（TSP） 檢測作業 0 點次 10.營建工程施工機具引擎使用 液體燃料抽驗 5 點次 11.環保法規講習及查核實務教 育訓練 1 場次 ~6/25	1060112 最後修改期程 1051231/1060728/開/完工
43	106AP00011	財物 勞務 採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第 三股	106 年臺中市環境品質 監測站（含移動式監測 車）操作維護工作計畫	12,170	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、於 106 年 5 月 18 日前完成 自動測站功能查核，並提報查核 報告書。二、管考進度為 40%， 無落後情形。	1051219 最後修改期程 1060215/1060731 招/決標 開/完工
44	106AP00014	財物 勞務 採購	環保局/空 氣及噪音 管制科/空 氣及噪音 管制科第	106 年臺中市細懸浮微 粒〈PM2.5〉採樣分析 計畫	16,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本計畫預計 PM2.5 採樣及質 量分析 180 次，累計至 6 月底共 執行 76 次。	1060125 最後修改期程 1060224/1060714 招/決標 1061110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			一股						2.空氣品質預報預計 270 天，累計至 5 月底共執行 105 天。	
45	106AP00015	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市固定污染源許可、空污費管制查核暨空氣品質維護綜合管理計畫	45,270	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106 年 6 月 19 日第一期款已簽准撥款。 2.106 年 6 月 27 日上午 10 時辦理第 5 次工作檢討會議。	1051219 最後修改期程 1060301/1060510 招/決標 1060831/開/完工
46	106AP00017	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	106 年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務	59,297	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-4 月服務費用已核銷付款，106 年 5 月份服務費用於 106 年 6 月 29 日辦理核銷。	1051230 最後修改期程 1060131/1060630 招/決標 1061031/開/完工
47	106AP00021	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫	14,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 12 日、6 月 19 日及 6 月 26 日共辦理 9 點次施工機具排氣檢測，6 月 5 日辦理街塵檢測 4 點次，6 月 22 日辦理工作檢討會議，6 月 22 日辦理 1 場次座談會，符合計畫規劃進度。	1051222 最後修改期程 1051231/1060430 招/決標 1060815/開/完工
48	106AP00024	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	106 年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	15,230	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.完成大甲區及大安區等 4 筆地號農地土壤污染事件應變調查成果案。 2.完成階段工作報告審查及辦理第一期款撥款作業。 3.完成大雅區埔子墘段污染陳情案應變調查成果報告書。 4.審查順里發加油站土壤應變調查規劃書。 5.審查順輝金屬有限公司土壤驗證規畫書	1051230 最後修改期程 1060120/1060720 招/決標 1061030/開/完工
49	106AP00026	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空	106 年臺中市逸散源、室內空品及溫室氣體減量計畫	22,200	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依工作項目及工作量之期款進	1060126 最後修改期程 1060315/1060814/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			氣及噪音 管制科第 二股						度執行,尚符合進度。	
50	106AP00033	財物 勞務 採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	106 年度採購掃街車 5 輛	22,300	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中。	1060110 最後修改期程 1060425/開/完工
51	106AP00034	財物 勞務 採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	106 年度採購密封壓縮 式垃圾車 28 輛	75,600	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 3 月 3 日前完成簽約，廠商履約 中。	1060110 最後修改期程 1060505/開/完工
52	106AP00036	財物 勞務 採購	環保局/清 潔隊管理 科/清潔隊 管理科第 二股	106 年度採購清溝車 4 輛	22,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中。	1060110 最後修改期程 1060525/開/完工
53	106AP00044	財物 勞務 採購	環保局/環 境設施大 隊/環境設 施大隊第 二組	106 年山海屯都等 12 區掩埋場水質處理廠 操作維護申報及換修 節能等工作	18,057	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約工作規範執行中	1060116 最後修改期程 1051226/1060208 招/決標 1060930/開/完工
54	106AP00050	財物 勞務 採購	環保局/西 屯區清潔 隊/	106 年度清淨市容—擴 大道路清掃執行計畫	24,120	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 12 月 30 日簽 約，並於 106 年 1 月 1 日開始履 約。 2.5 月份付款已簽奉核准，刻正 辦理憑證事宜。	1060121 最後修改期程 1051227/開/完工
55	106AP00062	財物 勞務 採購	環保局/環 境檢驗科/ 環境檢驗 科監測股	環境檢驗實驗室擴充 及汰換儀器設備	19,800	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 2 月 13 日開標並決標,本案 履約期限為決標日後 180 日，目 前硬體設施已完成，正進行儀器 設備安裝,符合進度需求，將持	1060123 最後修改期程 1060330/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									續督促得標廠商依限履約完成。	
56	106AP00066	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第一組	105 年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	30,455	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 1-4 月服務費用已核銷付款，106 年 5 月份服務費用於 106 年 6 月 29 日簽奉核准。	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工
57	106AP00069	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106 年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	17,900	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.) 106.6.30 召開 6 月份工作檢討會議。2.) 106.6.14 試辦保養廠代驗臺中市自主管理柴油車排氣檢驗方案研商會 3.) 依契約規範執行各工作項目。	1060208 最後修改期程 1060317/1060610 招/決標 1060731/開/完工
58	106AM00093	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106 年「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案	127,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 106 年 6 月 29 日決標，並於 106 年 6 月 30 日開工，目前辦理簽約中。	1060605 最後修改期程 1061201/1070501 招/決標 1070801/開/完工
59	106AM00096	財物勞務採購	警察局/刑事大隊/科技組	涉案車輛查緝網擴充暨更新案	11,970	20	20	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已決標。	1060612 最後修改期程 1060831/1061201 招/決標 1061207/開/完工
60	106AN00005	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度消防帽採購案	12,042	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
61	106AN00015	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度雲梯消防車 1 輛採購案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
62	106AN00016	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶	106 年度消防衣採購案	24,422	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060202 最後修改期程 1051231/1060630 招/決標 1061031/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			救股							
63	106AN00017	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度小型水箱消防車 5 輛採購案	17,500	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 23 日已驗收完畢， 賡續辦理教育訓練	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
64	106AN00018	財物勞務採購	消防局/災害搶救科/災害搶救科災害搶救股	106 年度化學消防車 1 輛採購案	13,500	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中	1060202 最後修改期程 1060120/1060630 招/決標 1061031/開/完工
65	106AN00030	財物勞務採購	消防局/秘書室/秘書室文書庶務股	106 年度消防人員及職員應勤服裝採購案	11,298	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 4 月 6 日決標，由榮格服裝有限公司得標。106 年 4 月 17~21 日套量服裝，目前履約中。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
66	106AP00086	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購附加抓斗資源回收車 12 輛	35,700	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 履約中。	1060303 最後修改期程 1060301/1060915 招/決標 開/完工
67	106AP00088	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第一股	106 年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	16,945	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.執行本市重點流域污染熱區事業（含污水下水道系統）深度查核作業：評估篩選 35 家高污染風險事業。 2.針對本市水污費徵收對象、污染熱區事業或本局指定對象執行一般性查核作業配合水污費徵收政策及本局臨時交辦事項。 3.污染源現場查核污染監測追蹤推定作業：針對污染事件成立污染源追查專案計畫及針對高污染潛勢、偶發之水污染事件或死魚好發區域，進行水質連續自	1060224 最後修改期程 1060224/1060630 招/決標 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									動監測或錄影監視作業。 4.辦理污染源追查專案。 5.針對本市總量管制區及附近區域事業及污水下水道系統現場查核及採樣作業。 6.針對本市詹厝園圳應特予保護農地水體水質總量管制區範圍之承受水體水質採樣及檢測。 7.持續辦理本市流域污染總量管理相關事宜。 8.辦理水污染防治措施計畫及許可證(文件)各類申請案件審查管理業務。 9.辦理定期檢測申報資料審查管理業務。 10.維持本市水質水量自動監測(視)及連線傳輸系統穩定操作等相關作業。 11.辦理水污染防治法規、水污費徵收暨污染減量宣導說明會。 12.辦理畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分使用推動事宜。 13.因應 106 年開徵畜牧業水污費，辦理畜牧業清查與輔導申報繳納水污費。 14.辦理本市列管社區專用污水下水道系統健診輔導及操作管理評比。 15.執行建檔管理及相關系統資料正確性維護。 16.辦理事業及污水下水道系統自動監測(視)及連線傳輸措施說明書(或確認報告書)審查及連線確認作業。	
68	106AP00097	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管	106 年臺中市登革熱防治噴藥	13,000	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案分為 A、B 與 C 三工區辦理	1060314 最後修改期程 1060417/1060515 招/決標 1060901/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			理科/						招標採購作業。A區(原市8區)係於106年4月28日開始執行鄰里消毒施作,截至6月30日止,共計完成131個里別噴藥消毒工作,並已於106年6月7日函文本局辦理第1期款請領核銷作業,刻正簽核中;B區(烏日區+海線)係於106年5月15日執行鄰里消毒施作,截至6月30日止,共計完成142個里別噴藥消毒工作,並已於106年6月15日函文本局辦理第1期款請領核銷作業,刻正簽核中;C區(屯區+山線)係於106年5月18日執行鄰里消毒施作,截至6月30日止,共計完成56個里別噴藥消毒工作。	
69	106AP00099	財物勞務採購	環保局/環境衛生及毒化物管理科/環境衛生及毒化物管理科第一股	106年度臺中市空地綠美化推動及管理計畫	10,000	40	40	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:0次計畫執行中	1060331 最後修改期程 1060407/1061005/開/完工
70	106AP00103	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第二股	106年機車排氣稽查與定檢站管理計畫	27,200	30	30	0	流廢標次數:0次,期程修改次數:1次 本案經105年12月22日簽辦106年1月26日奉核可第一次招標,106年2月2日上網公告,106年3月7日開標結果流標,另於106年3月14日修正後第二次招標簽,於3月27日簽准,3月31日招標公告上網,於106年5月3日開標結果流標。於106年5月17日修正後招標簽,於6月3日簽准,6月7日公告上網,於106年6月20	1060628 最後修改期程 1060731/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									日開標結果流標。	
71	106AP00104	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度採購資源回收車 38 輛	60,250	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 履約中。	1060331 最後修改期程 1060501/1061001 招/決標 開/完工
72	106AP00110	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	106 年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器 示範運行計畫	11,700	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/3 上網公告	1060602 最後修改期程 1060930/1071130 招/決標 1081130/開/完工
73	106AP00116	財物勞務採購	環保局/大里區清潔隊/	106 年度臺中市政府環境保護局清潔人員環境教育訓練暨自強活動	10,944	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 6 月 26 日開標，依 規辦理評選事宜。	1060615 最後修改期程 1060731/開/完工
74	106AP00117	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第一股	106 年臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區 空氣污染物健康風險- 環境污染調查計畫	54,000	30	30	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年計畫已於 106 年 6 月 7 日 上網公告，預訂於 7 月中旬辦理 評選作業，待完成採購程序後將 進行相關調查作業。	1060612 最後修改期程 1060930/1061230 招/決標 1071030/開/完工
75	106AQ00017	財物勞務採購	文化局/表演藝術科/表演藝術科第一股	2017 臺中爵士音樂節	12,000	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案業於 5 月 16 日召開第二次 工作會議，5 月 31 日提送主視 覺。	1060123 最後修改期程 開/完工
76	106AQ00024	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/閱覽典藏課	106 年度圖書館營運勞務承攬採購案	16,953	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 6 日辦理第五次請款作業。	1060124 最後修改期程 1051229/1060630 招/決標 1061031/開/完工
77	104AD00023	財物勞務採購	教育局/國民小學/文山國小	104 年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	37,840	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 未賠付事件持續處理中	1050419 最後修改期程 1040113/1040305 招/決標 1040805/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
78	104AE00024	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第三股	臺中市工業園區整體發展計畫委託專案管理服務案	27,430	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商依約於 106 年 6 月 9 日提報 106 年 5 月工作月報表至局備查，本局於 106 年 6 月 13 日存供備查。	1040713 最後修改期程 1041020/開/完工
79	104AF00093	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	華南路以東銜接特三號道路之委託水土保持計畫暨環境影響評估	10,300	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 修正水土保持計畫聯外排水檢討說明書	1041118 最後修改期程 1050115/1051231 招/決標 1061231/開/完工
80	104AH00009	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫、分離專案通盤檢討規劃作業案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 9.104 年 8 月 14 日辦理現勘。 10.104 年 9 月 30 日召開本案第 2 次工作簡報會議。 11.廠商業已於 104 年 10 月 21 日函送期中報告書。 12.本案業於 104 年 11 月 5 日召開期中審查會議。 13.104 年 12 月 15 日檢送期中報告修正本。 14.104 年 12 月 18 日召開第 3 次工作簡報會議。 15.105 年 1 月 15 日召開第二次期中審查會。 16.105 年 3 月 1 日召開第 4 次工作簡報會議。 17.105 年 3 月 30 日辦理公告徵求意見。 18.105 年 4 月 6 日召開公告徵求意見座談會。 19.105 年 5 月 4 日召開機關協調會議。 20.105 年 5 月 17 日召開第 5 次工作簡報會議。 21.105 年 5 月 18 日提交期末報告。	1031218 最後修改期程 1040601/1040701 招/決標 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									22.105 年 6 月 16 日召開期末審查會。 23.105 年 7 月 6 日檢送期末報告書修正版。 24.105 年 8 月 16 日召開工作簡報會議討論公展草案內容。 25.105 年 10 月 26 日提交公開展覽草案。 26.105 年 12 月 2 日辦理公開展覽(12 月 16 日公展說明會)。 27.烏日通檢 106 年 2 月 13 日召開市都委會第 1 次專案小組。 28.高鐵通檢 106 年 2 月 16 日召開市都委會第 1 次專案小組。 29.烏日通檢 106 年 3 月 7 日召開市都委會第 2 次專案小組。 30.烏日大肚整併 106 年 3 月 10 日召開市都委會第 1 次專案小組、6 月 22 日第 2 次專案小組。 31.烏日通檢 106 年 3 月 23 日第 3 次小組。3 月 30 日第 4 次小組。4 月 25 日第 5 次小組。5 月 26 日第 6 次小組。 32.高鐵通檢 106 年 3 月 24 日召開市都委會第 2 次專案小組。5 月 4 日第 3 次小組。6 月 2 日第 4 次小組。6 月 28 日第 5 次小組。	
81	104AK00041	財物勞務採購	社會局/兒少福利科/兒少福利科第一股	臺中市公設民營托嬰中心	18,087	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 沙鹿、豐原托嬰中心依契約收托幼兒中	1031230 最後修改期程 1031229/開/完工
82	104AK00078	財物勞務採購	社會局/身心障礙福利科/	委託辦理『中部地區燒燙傷重建中心』實施計畫勞務採購	14,443	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約持續辦理相關團體、活動中	1041228 最後修改期程 1040928/開/完工
83	104AM00117	財物勞務	警察局/犯罪預防科/	104 年度「第 13、14 期重劃區治安要點」錄	14,330	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1040827 最後修改期程 1050131/1060630 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購		影監視系統管道設施採購案					持續建置中。	1071231/開/完工
84	099AE00001	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	變更臺中港特定區計畫第三次通盤檢討案	190,016	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.彙整內政部都市計畫委員會 106 年 2 月 14 日第 894 次會議 審議通過再公開展覽相關資料。 2.建立公展通知土地所有權人 清冊。	1050729 最後修改期程 931202/931229 招/決標 1061231/開/完工
85	100AG00007	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳經貿園區運輸系統整體規劃案	13,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.廠商 106 年 3 月 13 日提送總結報告書，因本案尚待召開第 2 次專家學者座談會，3 月 21 日函請廠商將後續專家學者座談會討論內容納入總結報告書。 2.配合水湳智慧城發展項目，研擬智慧運輸及無人車示範場域規劃。	1050518 最後修改期程 1010926/1020531 招/決標 1021031/開/完工
86	101AC01024	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	捷運系統烏日文心北屯線土地開發場站共構設計專案管理案	38,264	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：3 次 106 年 6 月 15 日召開 106 年度第 6 次工程月會報暨第 24 次專業技術協調會議，本案各階段規劃設計成果及說明會等主要履約項目皆已履約完成，並於 106 年 6 月 26 日提送期末報告書予本處審查。	1060208 最後修改期程 1020320/開/完工
87	102AH00018	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	台中市都市計畫主要計畫通盤檢討規劃案	20,500	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.有關逕向內政部陳情案件 106.6.19 業已簽准邀集原專案小組成員籌組諮詢協商小組，提供建議意見據以研擬本府研析意見，訂於 106 年 7 月 4 日召開第 1 次會議。 2.體二部分:106.3.31 經本市都	1020730 最後修改期程 1020630/1020815 招/決標 1021115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									市計畫委員會第 68 次會議審議通過，106.4.25 經簽奉市長同意送部審議，106.6.13 函送內政部賡續審議。	
88	102AH00023	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	大里、太平及霧峰都市計畫區整併及主要計畫、細部計畫分離規劃作業	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 104 年 10 月 19 日起主要計畫範圍公開徵求意見 30 天，105 年 5 月 6 日召開第 16 次工作會議。105 年 4 月 8 日起辦理公展 30 日，並分三場（大里、太平、霧峰）召開說明會，後續 5 月 31 日進行都計專案小組審議作業。6 月 24 日召開第 17 次工作會議。8 月 19 日進行都計專案小組第二次審議，8 月 31 日召開第 18 次工作會議，9 月份會整資料再提專案討論，106 年 2 月 7 日進行都計專案小組第四次審議。106 年 4 月 28 日提市都委會大會討論，106 年 7 月 3 日修正書圖送中央審議。	1060413 最後修改期程 1020815/1020830 招/決標 1021115/開/完工
89	102AH00027	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	擴大大里都市計畫改採市地重劃開發案	27,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 經濟部 106.5.24 經水字第 10602608090 號函陳報行政院。行政院秘書長 106 年 6 月 12 日函復略以「後續請經濟部確實依照土地徵收條例及同條例施行細則相關規定，協助審查認定為重大建設後循序報院核定。」水利署於 106 年 6 月 23 日邀集本局討論後續會議分工及準備事宜。	1060222 最後修改期程 1020815/1020919 招/決標 開/完工
90	102AH01021	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/資	國定古蹟霧峰林家下厝宮保第木作彩繪維護修復案	13,000	100	100	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案彩繪修復案，業已 106 年 6	1020830 最後修改期程 1021130/1031030 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			產修復課						月 14 日完成驗收事宜，目前辦理撥付（尾）款項事宜。	
91	103AF00081	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路工程環境監測工作	15,835	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 23.104 年 11 月 30 日簽辦第 1、2 標二階環評委託技術服務採購案，104 年 12 月 25 日上網公告，105 年 1 月 27 日開標，並訂於 105 年 2 月 3 日召開評選會議。 24.104 年 12 月 31 日召開第 5 標細部設計進度檢討會，目前進度 70%，預計 105 年 1 月 12 日前提送細設成果。 25.105 年 1 月 21 日邀集豐原、石岡、新社、東勢、和平等區里辦公處召開加速推動公開說明會。 26.105 年 1 月 26 日召開第 5 標細部設計審查會。 27.原訂於 105 年 2 月 5 日召開第 3 標分段辦理評估計畫簡報會議，因故延期。 28.現正依計畫定期實施監測作業中。	1030905 最後修改期程 1030930/開/完工
92	103AG00016	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理及後續擴充	169,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已於 105 年 8 月份已完成 100 站營運啟用，後續擴充 40 站租賃站已全數完成。 2.至契約期滿前，由微笑單車公司進行營運管理。	1030122 最後修改期程 1030328/1030928 招/決標 1040328/開/完工
93	103AH00011	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第二股	豐原都市計畫通盤檢討規劃案	15,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 豐原三通公開展覽作業自 104 年 11 月 6 日起公開展覽 30 天，於 105 年 12 月 23 日召開本市都	1030121 最後修改期程 1030430/1030730 招/決標 1031231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									市計畫委員會專案小組第 15 次會議進行審議完畢，於 106 年 2 月 24 日市都委會審議通過，並於 106 年 4 月 25 日函文報請內政部審議，內政部都委會訂於 106 年 7 月 11 日召開專案小組第 1 次會議。	
94	103AH00025	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	大宅門特區(原水湳經貿生態園區)開發專案管理(PM)計畫	24,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 4 月 25 日市長指示水湳經貿園區統一改名為水湳智慧城。5 月 16 日本局水湳 3D 宣傳動畫腳本討論修正繼續辦理。PM 提供之水湳智慧城-私有建築物之智慧化設施規範，業於 5/3 日與林副座、城鄉科及設計科討論後，並請 PM 修正。5 月 17 日召開「水湳智慧城各重大建設第二次專案進度管控會議」依會議結論辦理。6 月 15 日「監察院 105 年度地方機關巡察第 6 組責任區巡察委員巡察臺中市」。6 月 20 日建設局召開 106 年水湳智慧城影片審查會議依會議紀錄辦理。6 月 23 日林副局長室水湳 3D 動畫討論會議，7 月 5 日局長室 3D 動畫初稿討論。	1030303 最後修改期程 1030225/開/完工
95	103AH00040	財物勞務採購	都發局/綜合企劃科/綜合企劃科第一股	擬定后里國際花博特 定區計畫規劃案	14,850	70	70	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 4 月 27 日、106 年 5 月 17 日召開工作會議討論，刻依都委會意見修正、106 年 5 月 23 日召開「擴大后里主要計畫(森林園區)案政策環境影響評估說明書」專案小組意見徵詢會議。106 年 6 月 9 日邀集建設局、地政局等召開研商會議。106 年 6	1030903 最後修改期程 1030515/1030530 招/決標 1030830/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									月 28 日函詢內政部辦理擴大都市計畫疑義。	
96	103AH00047	財物勞務採購	都發局/城鄉計畫科/	臺中市轄區內都市計畫公共設施用地專案通盤檢討規劃案	25,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 10.104 年 8 月 13 日檢送公設檢核表供各目的事業主管機關填列資料。 11.104 年 10 月 2 日檢送本案期中報告。 12.本案業已於 104 年 10 月 23 日召開期中報告書審查會議。 13.本案期中報告書已於 104 年 11 月 20 日備查。 14.104 年 11 月 27 日召開本案第 5 次工作簡報會議。 15.104 年 12 月 30 日與教育局協商學校用地調整事宜。 16.105 年 1 月 27 日召開本案第 6 次工作簡報會議。 17.105 年 3 月 9 日召開 2 場機關協調會。 18.105 年 3 月 14 日召開本案第 7 次工作簡報會議。 19.105 年 4 月 1 日向局長報告本案。 20.105 年 4 月 29 日提交期末報告。 21.105 年 5 月 11 日召開第 8 次工作簡報會議。 22.105 年 5 月 16 日變更內容協商會議（臺中市都市計畫）。 23.105 年 5 月 18 日變更內容協商會議（豐原、潭子、豐交、大雅、神岡、東勢、石岡、梨山、新社） 24.105 年 5 月 20 日變更內容協商會議（臺中港特定區計畫）。	1060124 最後修改期程 1031231/1040214 招/決標 1041115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									25.105 年 6 月 14 日召開期末審查會議。 26.105 年 6 月 29 日內政部營建署召開 5 項公設座談會。 27.105 年 7 月 12 日召開第 9 次工作簡報會議。 28.規劃報告於 105 年 8 月 3 日提請內政部審議。 29.105 年 8 月 8 日市長召開本市公共設施用地解編會議。 30.105 年 9 月 1 日內政部召開第一次審查會。 31.105 年 9 月 19 日函請本府相關單位補充相關資料。 32.105 年 10 月 12 日召開第 10 次工作簡報會議，並請相關單位於 105 年 10 月 21 日前函覆。 33.11 月 21 日函請教育局提供撤銷徵收之學校用地及體育場用地資料。 34.105 年 12 月 12 日召開第 11 次工作簡報會議， 35.105 年 12 月 13 日再次請教育局對於學校用地變更方案表示意見。 36.106 年 1 月 9 日將修正後整體規劃構想再提請內政部審議。 37.106 年 2 月 9 日內政部召開第 2 次會議。 38.106 年 2 月 22 日召開第 13 次工作會議。 39.106 年 3 月 27 日修正資料提請內政部召開會議。 40.106 年 4 月 28 日提市都委會報告案。 41.106 年 5 月 5 日內政部審查會。(5 月 22 日收到會議紀錄) 42.6 月 27、28、29 辦理地方座	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									談會。 43.清查變更範圍土地所有權人清冊。	
97	105AD01040	財物勞務採購	水利局/污水營運科/	臺中市福田水資源回收中心有機污泥委託清除處理	48,100	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行污泥清運工作	1051128 最後修改期程 1051230/開/完工
98	105AE00021	財物勞務採購	經發局/產業發展科/產業發展科第二股	105 年度臺中市青創夢想家及地方產業創新研發推動計畫	14,200	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理 105 年度地方型 SBIR 審查 結案審查	1050130 最後修改期程 1050430/1051130/開/完工
99	105AE00031	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期景觀維護	13,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 1.廠商依契約於每月 15 日前備妥上個月相關維護資料，向機關申請會勘確認，於 6 月 14 日函送相關資料。 2.第三期請款作業（106 年 2 月-106 年 4 月），廠商依契約規定於次月 15 日前備妥 3 個月相關維護資料，向機關申請分期驗收，於 6 月 3 日辦理驗收作業。	1050304 最後修改期程 1050613/開/完工
100	105AE00032	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 年臺中市精密機械科技創新園區一期公共設施維護工作	10,000	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：0次 標案執行中	1050302 最後修改期程 1050727/開/完工
101	105AE00044	財物勞務採購	經發局/工業科/工業科第四股	105 臺中市精密機械科技創新園區二期標準廠房新建工程委託專案管理	15,007	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 標案執行中	1051019 最後修改期程 1050808/開/完工
102	105AF00032	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	東勢-豐原生活圈快速道路國道 4 號至石岡段(第 1、2 標)第二階段環境影響評估委託技術服務案	20,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 (一) 第 1、2 標：105 年 9 月 6 日、9 月 7 日、9 月 8 日已召開地方說明會，並彙整當地民意見納入後續規劃。於 9 月 14 日、10 月 5 日、10 月 6 日分別於地方區里長、民召開說明會	1050203 最後修改期程 1050226/1051230 招/決標 1061229/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									並將規劃評估過程將充份與地方里長、鄰長、里民溝通說明。本案於 105 年 11 月 29 日召開路線可行性評估報告暨規劃作業第一次審查會；106 年 1 月 4 日召開第二次審查會在案，會後函請規設公司依審查結論修正後，限於 106 年 2 月 10 日前函報本局憑辦，並要求提送範疇界定指引表。已於 2 月 16 日核定路線可行性評估報告暨規劃作業並提送範疇界定指引表至環保局，環保局來函 106 年 3 月 17 日中市環綜字第 10600274866 號函告知 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。已於 106 年 4 月 5 日召開第二階段環境影響評估範疇界定會議。106 年 4 月 13 日由秘書長主持召開第 1、2 標工程如何通過新環評大會策略研商會議在案，並於 106 年 4 月 21 日府受建土字第 1060079738 號函送會議紀錄，預計 106 年 4 月 28 日於區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明。106 年 5 月 1 日由秘書長主持第 1、2 標工程如何通過新環評大會策略第二次研商會議在案，並於 106 年 5 月 15 日府受建土字第 1060094422 號函送會議紀錄；106 年 5 月 4 日與蔡議員成圭服務處謝秘書現勘了解現況；106 年 5 月 2 日及 12 日分別於和平區公所及豐原區公所召開里鄰長座談會針對路線詳細說明；106 年 5 月 22 日由市長主持會議，並向市長報告	

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									新方案了解辦況；106年5月24日由局長主持專案會議，刻依會議結論及局長裁(指)示事項辦理，並於106年5月25日由林副市長陵三主持會議並會同本府交通局及觀旅局了解路線規劃現況。106年6月28日趙美蘭案及護樹團體案之言詞辯論庭於台中地方法院行政訴訟庭開庭。	
103	105AF00071	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	水湳經貿園區區段徵收工程委託專案管理暨施工監造服務案	175,601	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 依契約規定執行監造及專案管 單位職責	1050225 最後修改期程 990326/開/完工
104	105AF00100	財物勞務採購	建設局/土木工程科/	國道四號神岡系統交流道跨越大甲溪月眉西側南向聯絡道環境監測工作	13,940	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 目前履約執行監測中	1050803 最後修改期程 1050831/開/完工
105	105AF00130	財物勞務採購	建設局/土木工程科/土木工程科第一股	105年度道路橋樑工程委託設計監造技術服務(大雅、潭子、神岡、豐原、后里、石岡、西屯、南屯、中區、西區等10區)	11,585	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 持續派工中	1060104 最後修改期程 1050613/開/完工
106	105AG00022	財物勞務採購	交通局/停管處/停車管理課	臺中市友商園、美術園道週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	57,288	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 一、本案已於105年1月1日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106年5月份勞務驗收已於106年6月19日驗收合格，刻正辦理106年5月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
107	105AG00023	財物勞務	交通局/停管處/停車	臺中市中國醫藥大學、科博館、國美館週	58,392	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	管理課	邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案					一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 5 月份勞務勞務驗收已於 106 年 6 月 15 日驗收合格，刻正辦理 106 年 5 月份勞務費請領作業。	
108	105AG00024	財物勞務採購	交通局/停車管處/停車管理課	臺中市逢甲、新光三越、精明商圈週邊停車場停車開單勞務委託民間辦理案	53,774	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 105 年 1 月 1 日起履約，採按月付款，廠商於每月十日前檢附前一月份全月開單月報表勞務酬金每月結算壹次。 二、本處依實際有效停車繳費通知單結算，106 年 5 月份勞務勞務驗收已於 106 年 6 月 19 日驗收合格，刻正辦理 106 年 5 月份勞務費請領作業。	1050128 最後修改期程 1041231/開/完工
109	105AG00025	財物勞務採購	交通局/捷運處/開發路權課	臺中大眾捷運系統烏日文心北屯線土地開發場、站招商總顧問案	25,000	55	55	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商已於 106.04.24(一)提送財務效益評估報告書、不動產估價報告書(修正三版)；本處已於 106.05.11 召開不動產估價報告書(修正三版)審查會議，廠商業於 106.06.12(一)提送修正版本，不動產估價報告書(修正四版)刻正發送審查委員確認修正內容，並預計於 7 月上旬召開財務效益評估報告書審查會議。 2.已分別於 106.04.10(一),106.04.24(一),106.05.05(五)召開三場草案審查會，完成 7 項(修正)草案之審查，刻	1050130 最後修改期程 1050315/1050930 招/決標 1091231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									正簽會法制局後，報府一層核定。 3.預計於 106/08/01 召開土開國際研討會暨招商說明會，刻正籌備相關作業。	
110	105A725001	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	105 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1050113 最後修改期程 1050305/開/完工
111	105A735002	財物勞務採購	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 105 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：3 次， 期程修改次數：0 次 104 年 7 月 9 日前已簽約完成， 民眾均依符合申請條件申請	1050317 最後修改期程 1050515/開/完工
112	105AD00033	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立三光非營利幼兒園」採購案	32,548	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度第 1 學期已於 106 年 3 月 22 日下午 2 時辦理本市私立三光非營利幼兒園分期驗收作業（第 2 期）完竣，並業於 106 年 4 月 19 日辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業，105 學年度第 1 學期學費差額業已撥付完畢，105 學年度家長滿意度調查預定於 6 月 30 日前辦理完畢。	1050602 最後修改期程 1041120/1051130 招/決標 1061130/開/完工
113	105AD00034	財物勞務採購	教育局/幼兒教育科/	臺中市政府教育局委託辦理「臺中市私立五權非營利幼兒園」採購案	35,631	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 105 學年度第 1 學期分期驗收業於 106 年 2 月 24 日辦理完竣，並依規限期於 106 年 3 月 3 日前補正缺漏資料，業完成 105 學年度第 1 學期學費差額補助經費核撥事宜，另業於 106 年 4 月 19 日辦理 105 學年度第 2 學期到園檢查作業，105 學年度家長滿意度調查預計於 6 月 30 日前辦理完竣。	1050604 最後修改期程 1050224/1061130 招/決標 1071130/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
114	105AD00060	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 105 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員	11,400	85	85	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 1.各項課程與活動如期進行。 2.預定七月份召開第四次驗收會議。	1050801 最後修改期程 1050727/1051116 招/決標 1060316/開/完工
115	106AE00034	財物勞務採購	經發局/商業科/商業科第一股	社會創新產業發展計畫	12,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 6 月 16 日辦理第一場資源交流會。並預計於 7 月 14 日辦理 B 型企業工作坊。	1060203 最後修改期程 1060221/1060930 招/決標 1070930/開/完工
116	106AF00001	財物勞務採購	建設局/公園管理科/	臺中市 106 年度區域型公園綠美化維護工作-健康公園等十座公園	13,331	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 公園維護中	1051230 最後修改期程 1051231/開/完工
117	106AF00063	財物勞務採購	建設局/秘書室/	「106 年臺中市政府建設局工程救險車(附吊桿抓斗)」財物採購案	21,040	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 廠商履約中	1060126 最後修改期程 1060315/開/完工
118	106AF00066	財物勞務採購	建設局/建築工程科/	臺中市巨蛋體育館新建營運移轉 (BOT) 招商委託專業服務案	20,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 廠商已依契約規定於 106 年 6 月 14 日提送工作執行計畫書，刻正簽辦陳核中；俟計畫書核定後由廠商依契約規定於 90 日內提送可行性評估期初報告。	1060203 最後修改期程 1060616/1061031 招/決標 1070331/開/完工
119	106AD00076	財物勞務採購	教育局/國民小學/上石國小	臺中市 106 學年度招聘英語教學資源中心學校美籍英語協同教學人員計畫	11,400	35	35	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 截至填報日止，標案在等標期中，預定 6/30 辦理開標與評選作業。	1060626 最後修改期程 1060730/1061116 招/決標 1070316/開/完工
120	106AD01014	財物勞務採購	水利局/防災工程科/	106 年大型移動式抽水機維運及搶險委託專業服務	14,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理	1060126 最後修改期程 1060331/開/完工
121	106A725003	財物勞務採購	梧棲公所/社會課/	106 年度臺中市梧棲區公所投保區民團體意外保險	11,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 依契約內容辦理	1060117 最後修改期程 1060310/開/完工
122	106A735002	財物勞務	大肚公所/社會課/	臺中市大肚區公所 106 年區民團體意外險	12,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060215 最後修改期程 1060525/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購							於 5 月 24 日決標，並與得標廠商簽約	
123	106A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	106 年臺中市龍井區區民團體意外保險	16,500	40	40	0	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1060104 最後修改期程 1051226/開/完工
124	106AD00003	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(中文圖書)	40,695	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各校刻正辦理結算驗收，預計 106.06.30 前將核銷資料送協辦學校賡續辦理。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
125	106AD00004	財物勞務採購	教育局/國民小學/潭陽國小	臺中市 105 年度充實國民小學圖書館藏書量計畫(英文圖書)	10,175	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 各校陸續交貨簽收中，並接續辦理驗收事宜。	1060106 最後修改期程 1060517/開/完工
126	106AD00050	財物勞務採購	教育局/國民中學/太平國中	106 年暑假暨 106 學年度第 1 學期例假日安心午餐券聯合招標	104,510	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 一、本案已於 6 月 13 日決標。 二、依契約規定辦理履約中。	1060501 最後修改期程 1060630/開/完工
127	106AD00061	財物勞務採購	教育局/國民小學/新光國小	106 學年度學生午餐外訂團膳採購	11,358	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理中	1060517 最後修改期程 1060630/開/完工
128	105AP00063	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	105 年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	147,030	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 106 年 1、2 月再利用資料完成驗收，驗收缺失補正中	1060519 最後修改期程 1050620/1050930 招/決標 1051130/開/完工
129	105AP00064	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	購置巨大廢棄物破碎機設備	16,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：2 次 目前已架設完畢，需俟破碎場興建工程案廠商修正都發局抽查缺失改善事項後申請用電。	1060505 最後修改期程 1050630/開/完工
130	105AP00110	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫	39,070	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 管考進度為 55%，無落後情形。	1050217 最後修改期程 1050331/1050930 招/決標 開/完工
131	105AP00135	財物勞務	環保局/廢棄物管理	105 年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應	13,500	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次	1060421 最後修改期程 1051115/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購	科/廢棄物管理科廢棄物管理股	變計畫					一、6月10日提報5月執行成果報告。 二、6月5日完成專家學者專案輔導及深度查核第2場次、6月19日完成第3、4場次。 三、統計自105年11月至106年5月，完成各類廢棄物專案現場查核420家次、高風險廢棄物流向深度查核輔導4家次、場址清理計畫審查6件。	
132	105AP00157	財物勞務採購	環保局/環境設施大隊/環境設施大隊第三組	臺中市木質廢棄物破碎工作開口契約	19,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 106年5月份服務費用已於6月19日辦理核銷，6月份服務費用需俟廠商於7月10日前提送請款文件後辦理。	1060103 最後修改期程 1060320/1060520 招/決標 開/完工
133	105AR00009	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	105年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	15,560	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 辦理重測結果公告，公告期間，自106年6月5日起至106年7月5日止。	1050201 最後修改期程 1050930/開/完工
134	105AR00010	財物勞務採購	地政局/雅潭地政/第二課	105年度大臺中地區委外辦理地籍圖重測勞務採購案	11,182	40	40	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：1次 廠商執行作業中	1060608 最後修改期程 1050610/開/完工
135	105AG00038	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/	水湳、豐原及烏日轉運中心規劃及基本設計委託技術服務	26,900	85	85	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.水湳轉運中心基本設計106年4月5日報府審議，研考會4月10日函請補充必要圖說後再報府審議，6月20日顧問公司提送補充圖說版基本設計。 2.豐原轉運中心基本設計審議106年4月6日召開，委員提出須補充地質鑽探及機電設備等系統圖說，再報府審議。5月17日簽奉市長核可，先採用基地鄰近工程地質鑽探資料辦理基本	1050130 最後修改期程 1050630/1050801 招/決標 1051231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									設計審議，並於建造執照申請時備具地基調查報告。廠商 6 月 7 日提送補充圖說版基本設計，6 月 20 日報府辦理基本設計審議。 3.廠商 106 年 3 月 31 日提送烏日轉運中心及台 74 線增設匝道初評期末報告修正版，4 月 26 日核備期末報告。	
136	105AG00040	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	大臺中地區捷運路網檢討規劃暨臺中捷運系統初期路網可行性研究	12,000	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.106 年 1 月 10 日市長室會議陳報目前路線規劃，路線配合市長室會議結論進行修正，已於 1 月 16 日提交修正後期中報告。 2.106 年 3 月 14 日召開期中修正報告審查會議，廠商依會議意見於 4 月 19 日提送修正後報告書，再依本局審查意見於 5 月 15 日提送期中報告。 3.106 年 6 月 2 日同意核備期中報告，廠商應於 7 月 31 日前提送期末報告。 4.106 年 6 月 14 日召開會議討論大里霧峰段初步規劃。	1050130 最後修改期程 1050630/1050930 招/決標 1051230/開/完工
137	105AG00041	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第二股	臺中都會區大眾捷運後續路網藍線可行性研究	11,600	85	85	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 1.交通部於 105/12/21 複審通過並於 106 年 1 月 11 日函發審查意見及會議紀錄，依審查意見完成修正，並於 106 年 3 月 3 日報請交通部審議。 2.106 年 5 月 9 日召開工作小組會議討論藍線延伸線、藍線沿線土地開發效益評估等議題，廠商已於 5 月 26 日提送成果。 3.106 年 6 月 9 日拜會高鐵局副	1060220 最後修改期程 991230/1000930 招/決標 1001231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									局長，6月14日依高鐵局意見召開會議討論，6月15日再次拜會高鐵局，6月22日廠商已依高鐵局書面意見提送補充資料。	
138	105AG00048	財物勞務採購	交通局/交通工程科/	臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(第二期)	345,000	55	55	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 1.106年5月份已完成213站營運啟用，持續辦理接電啟用及新設站點建置。 2.因106年度預算全數刪除，刻正辦理106年度第二次預算追加。	1050604 最後修改期程 1050620/1060320 招/決標 1061220/開/完工
139	105AG00053	財物勞務採購	交通局/公運處/運輸稽查課	2016 臺中國際花毯節接駁專車行駛計畫	11,400	95	95	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：2次 已於106年7月3日辦理撥款事宜。	1060605 最後修改期程 1051102/開/完工
140	105AH00032	財物勞務採購	都發局/廣告物管理科/	105 年度市政願景館建置案(統包)	37,900	55	55	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 6月1日開始進場執行拆除作業。 6月3日室內裝修申請案審查核准。 6月16日完成拆除作業含清理。 6月19日消防審查通過。	1050810 最後修改期程 1051110/1060110 招/決標 開/完工
141	105AH00045	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	105 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	18,000	70	70	0	流廢標次數：0次， 期程修改次數：0次 業於106.05.31至106.06.06.辦理所有執行進階在地工作坊之社區現場勘驗完成。	1050630 最後修改期程 1051001/1051031 招/決標 1060310/開/完工
142	105AM00051	財物勞務採購	警察局/資訊室/	局本部興建工程機房暨資訊網路基礎設施建置案	70,400	40	40	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次 完成招標,等待本局新建大樓竣工後通知承商施作。	1050919 最後修改期程 1051226/1061001 招/決標 1061101/開/完工
143	105AM00111	財物勞務	警察局/犯罪預防科/	105 年度治安要點暨平均地權基金錄影監視	162,000	95	95	0	流廢標次數：1次， 期程修改次數：1次	1060203 最後修改期程 1050630/1051031 招/決標

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
		採購		系統採購案					已於 106 年 6 月 20 日驗收完畢，目前辦理列產核銷中。	1051130/開/完工
144	105AM00131	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	104 年度「治安要點暨平均地權基金」錄影監視系統採購案道路修復工程	17,323	85	85	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 原市 8 區 212 處，第 2 批 65 處道路修復工程建設局已結算，由廠商先行代繳完畢，目前辦理核撥費用程序中。	1050830 最後修改期程 1050531/1050630 招/決標 開/完工
145	105AM00143	財物勞務採購	警察局/後勤科/	局本部新建工程警用無線電系統建置案	12,488	0	0	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 局本部新建工程警用無線電系統建置案，已於 106 年 6 月 15 日 1600 辦理決標會議完畢。待局本部新建工程後續驗收完竣再行相關設備施工事宜。	1051206 最後修改期程 1080601/1081201 招/決標 開/完工
146	106AR00017	財物勞務採購	地政局/清水地政/第二課	106 年度臺中港特定區計畫(第三次通盤檢討)都市計畫樁位重置地籍圖重測計畫	19,155	40	40	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 已於 106 年 6 月 12 日完成評選作業，訂於 106 年 7 月 3 日辦理議價。	1060607 最後修改期程 1060630/開/完工
147	106AU00006	財物勞務採購	稅務局/消費稅科/	106 年使用牌照稅、房屋稅暨地價稅繳款書、轉帳繳納通知書及繳納證明書等列印、摺封及郵寄等作業	27,760	70	70	0	流廢標次數：0 次，期程修改次數：0 次 一、房屋稅轉帳繳納證明書及轉帳未兌領繳款書之相關作業已於 106 年 6 月 19 日交貨，並於同日驗收完竣。 二、使用牌照稅全(上)期開徵繳款書、轉帳繳納通知書、轉帳繳納證明書及催繳繳款書之列印、摺封及郵寄作業已於 106 年 6 月 19 日如期結算付款，金額 782 萬 9,689 元。 三、房屋稅平信催繳繳款書之相關作業已於 106 年 6 月 29 日交貨，並於 106 年 6 月 30 日驗收完竣。	1060125 最後修改期程 1060309/1060327 招/決標 1060627/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
148	106AU00008	財物勞務採購	稅務局/資訊科/資訊科機作股	臺中市政府 106 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	16,399	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6 月 27 日廠商出貨，6 月 29 日廠商裝機。	1060328 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 開/完工
149	106AY00003	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	106 年臺中市政府第 2 代中文網站整合服務平台建置及第 1 期推廣案	10,983	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 6/15 召開專案啟動會議暨第一次工作會議	1060413 最後修改期程 1060609/1060627 招/決標 1061130/開/完工
150	106AY00004	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 106 年度資訊機房暨所屬機關電腦資訊設備維運案	19,738	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 月報送達	1060120 最後修改期程 1051220/1060430 招/決標 1060730/開/完工
151	106AY00007	財物勞務採購	研考會/資訊中心/應用服務科	公文整合資訊系統維運與擴充案	15,967	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.廠商於 6 月 6 日繳交 5 月工作報告，符合契約書規定，並於 6 月 12 日審查通過。 2.6 月 15 日召開 5 月份工作進度會議。 3.6 月 8 日完成系統弱點修正。 4.6 月 10 日完成新設備進駐機房。 5.6 月 12 日~6 月 30 日進行滿意度調查。 6.期中報告將如期交付。	1060119 最後修改期程 1051230/1060210 招/決標 1060731/開/完工
152	106AY00011	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	臺中市政府 106 年度各機關資訊設備汰舊換新採購案	43,061	55	55	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 6 月 15 日開始交貨裝機	1060123 最後修改期程 1060331/1060630 招/決標 1060831/開/完工
153	106AY00012	財物勞務採購	研考會/資訊中心/設備網路科	1999 話務系統改版暨設備汰換案	20,730	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 已於 6 月 1 日開標，6 月 8 日召開評選會議，6 月 14 日決標	1060412 最後修改期程 1060630/1060720 招/決標 1060731/開/完工
154	106AY00014	財物勞務採購	研考會/資訊中心/規劃發展科	臺中市智慧應變暨交控中心整合系統建置案	10,000	40	40	0	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 1.本案已陸續訪談及討論 119,1999,EMIC,NCDR,消防局， 交通局及 OpenData 等資料介接	1060123 最後修改期程 1060331/1060831 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									事宜。 2.6/27 召開工作會議。 3.本案依預定期程執行中。	
155	105AG00035	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	105 年度台中市智慧交通發展規劃暨交通管理中心維運計畫	17,440	95	100	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 2 日驗收通過，已完成請款。	1050130 最後修改期程 1050615/1050715 招/決標 1051231/開/完工
156	106AG00026	財物勞務採購	交通局/停管處/設施工程課	臺中市豐原區豐原轉運中心新建工程委託專案管理服務案	15,900	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理專案管理單位工作執行計畫書及多目標報告書提送。	1060516 最後修改期程 1061231/開/完工
157	106AH00020	財物勞務採購	都發局/秘書室/秘書室第二股	都市發展局檔案數位化影像製作案	20,000	35	40	5	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 6 月 15 日召開評選會議進行計畫書評選，6 月 30 日決標。	1060522 最後修改期程 1060706/1070207 招/決標 1070820/開/完工
158	106AO00013	財物勞務採購	衛生局/保健科/	106 年人類乳突病毒疫苗接種計畫(HPV)	31,872	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月開始展開接種，第 1 劑已接種 11,200 劑（持續接種中）	1060118 最後修改期程 1060831/開/完工
159	105AD00099	財物勞務採購	教育局/國民中學/光榮國中	臺中市 105 年度充實市立高中及國民中學圖書館藏書量計畫圖書採購	30,156	30	40	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 目前各適用學校履約完成，辦理驗收及核銷事宜	1051227 最後修改期程 1060810/開/完工
160	106AD00078	財物勞務採購	教育局/國民小學/大鵬國小	臺中市 106 年度校務行政電腦更新採購案	32,380	20	30	10	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已上網公告招標	1060626 最後修改期程 1060725/開/完工
161	106AD01020	財物勞務採購	水利局/水利養護工程科/	臺中市雨水下水道普查案-第一部分「測量及人孔調查作業」	34,650	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 工作計畫書核定	1060301 最後修改期程 1060415/1060731 招/決標 1061231/開/完工
162	106AF00077	財物勞務採購	建設局/管線管理科/	臺中市 106 年度公共設施管線資料調查暨系統更新擴充第 5 期計畫	12,600	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 刻正辦理測量作業中	1060503 最後修改期程 1060531/1060731 招/決標 1060930/開/完工
163	106AD00002	財物勞務採購	教育局/國民中學/安和國中	106 年寒假暨 105 學年度第 2 學期安心餐券聯合招標	85,099	55	70	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理履約中	1051230 最後修改期程 1060201/1060501 招/決標 1060701/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
164	105AQ00101	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一、二、四標工區涉及麻糍埔暨番婆庄遺址雨污下水道搶救發掘計畫	100,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案於 6 月 20 日辦理第二次工作小組會議，協調發掘場地後續點交事宜，刻正依規劃進度辦理發掘。	1050803 最後修改期程 1051201/1061201 招/決標 1081201/開/完工
165	105AQ00112	財物勞務採購	文化局/臺中市文化資產處/遺址傳藝課	臺中市 13 期重劃區第一標工區涉及麻糍埔遺址滯洪池工程搶救發掘計畫	115,000	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案因受五、六月份梅雨鋒面影響現場發掘作業進度，承商於 6 月 21 日報請展延 12 日曆天，本處依契約規定，於 6 月 26 日辦理專案小組會議審查展延申請，會議紀錄刻正陳核中，將依會議紀錄決議事項辦理後續事宜。	1051005 最後修改期程 1060301/1070601 招/決標 1080601/開/完工
166	106AQ00041	財物勞務採購	文化局/臺中市立圖書館/圖書編課	臺中市立圖書館 106 年中文圖書採購案	45,650	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 5 月 31 日已完成分館第 1 次交貨，交貨內容為優質推薦、好書大家讀、特色館藏及每月書單之圖書，本課也於 6 月完成此批圖書書目轉檔，各分館核對書目及編目加工無誤後，即上架供民眾閱覽，另依交貨期程預計於 6 月 30 日完成分館第 2 次交貨。本月中下旬也已完成今年第 1 次圖書閱選之辦理，預計 8 月中下旬將辦理第 2 次圖書閱選。	1060126 最後修改期程 1060406/1060801 招/決標 開/完工
167	106AG00022	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃科第三股	106 年度臺中市交控中心維運計畫	10,900	40	55	15	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 15 日驗收通過，完成第二階段通訊升級，辦理第二期款請款作業中。	1060328 最後修改期程 1060501/1060701 招/決標 1061001/開/完工
168	106AG00024	財物勞務採購	交通局/交通規劃科/交通規劃	106 年度台中市智慧交通管理系統建置計畫	11,000	35	55	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 106 年 6 月 19 日召開第二次工	1060420 最後修改期程 1060715/1060815 招/決標 1061231/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			科第三股						作會議，進行區域旅行時間整合CMS 顯示方式討論及系統規劃設計。	
169	106AM00020	財物勞務採購	警察局/犯罪預防科/	106 年度錄影監視系統維護保養勞務採購案	54,655	20	40	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 持續辦理中	1060203 最後修改期程 1061030/1061130 招/決標 1061230/開/完工
170	106AR00006	財物勞務採購	地政局/資訊室/	臺中市地政整合系統WEB 版－資訊安全防護暨系統軟硬體擴充案	17,899	0	20	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 6/19 招標文件簽辦、6/28 招標文件核定	1060120 最後修改期程 1061016/1061031 招/決標 開/完工
171	106AP00076	財物勞務採購	環保局/空氣及噪音管制科/空氣及噪音管制科第三股	106 年臺中市環境品質監測站設置計畫	30,837	10	30	20	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：1 次 本案招標文件已於 106 年 6 月 16 日重新簽核中	1060627 最後修改期程 1060920/1070110 招/決標 1070331/開/完工
172	106AD00075	財物勞務採購	教育局/國民小學/大新國小	106 年度充實中小學圖書採購案	59,164	10	35	25	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 6/23 開標，6/26 完成評選作業。	1060612 最後修改期程 1061115/1061215 招/決標 1070115/開/完工
173	104AP00142	財物勞務採購	環保局/水質及土壤保護科/水質及土壤保護科第二股	臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等 4 區農地改善-污染改善工作	38,600	40	70	30	流廢標次數：2 次， 期程修改次數：1 次 1.截至 106 年 6 月底已完成大里區詹厝園段「30-4、30-10」、「30-3、30-19」、30-5、138-4、138-3、138-2、「234-1、234-3」、39、「38、39」、89、「85-3、87、89」、「174-1、174-3」、130-2、134-3、37、「31-1、31-2、32、124-1、135」、92-1、「96-1、96-4」、「234-1、234-3」、「114-1、114-2」、234-1、「205-4、205-5」、「241、241-30、241-32、241-33」、「241-30、241-31、241-32、241-33」、248、「249、249-13」、48、「8、9、11、12-2」、「259、259-1、260、260-1」、	1050115 最後修改期程 1050801/1060730/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
									「209、237」、「83-1、83-3」、176-20、176-119、176-117、172-6、172-12、「172-14、172-20」、「176-71、176-16」、「174、174-1、174-2」、124-1、234(部分)、大里區夏田東段「944(部分)、943(部分)、無地號土地」、866、860、631、夏田西段 763、890(部分)、「878(部分)、100(部分)」、330(部分)、262、霧峰區吳厝段 43-82、43-36、43-35、43-73、「43-30、43-75」、霧峰區五福北段 1240 地號、后里區月眉 86 地號(部分)、大甲區福安段 996 地號(部分)、龍井區田水段 743-2、743-3、743-4、743-5、744(部分)、744-1(部分)、744-2(部分)等 60 筆坵塊農地翻轉稀釋改善工作，合計約 9.29 公頃。	
174	106AH00041	財物勞務採購	都發局/都市設計工程科/	106 年度臺中市社區規劃師駐地輔導計畫	19,000	0	30	30	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 業於 106.06.05.招標文件簽陳核可，106.06.08.上網公告招標。	1060126 最後修改期程 1061110/1061220 招/決標 1070330/開/完工
175	106AM00067	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政人員服裝採購案	11,808	0	35	35	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 本案評選會議因故延至 106 年 6 月 23 日辦理，已於當日評定最有利標廠商。	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
176	106AM00066	財物勞務採購	警察局/後勤科/	106 年行政警察防水透氣雨衣採購案	11,952	0	40	40	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 已於 106 年 6 月 12 日至 16 日辦理第 1 次套量作業	1060224 最後修改期程 1061229/1070330 招/決標 1070330/開/完工
177	105AP00139	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第	105 年度採購密封壓縮式垃圾車 4 輛	12,200	40	85	45	流廢標次數：1 次， 期程修改次數：0 次 已於 4 月 28 日申報完工，目前規格查驗中。	1050902 最後修改期程 1060110/開/完工

項次	案件編號	案件種類	主辦單位	案件名稱	總預算經費 (仟元)	執行進度計(%)			執行情形	落後原因及解決對策
						預定	實際	比較		
			二股							
178	105AP00140	財物勞務採購	環保局/清潔隊管理科/清潔隊管理科第二股	105 年度採購灑水車 3 輛	11,400	40	85	45	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 查驗報告有誤，待公證公司修改 完成後擇期辦理驗收。	1050902 最後修改期程 1060120/開/完工
179	105A736001	財物勞務採購	龍井公所/社會課/	105 年臺中市龍井區區民團體意外險	17,800	40	95	55	流廢標次數：0 次， 期程修改次數：0 次 辦理作業中	1050106 最後修改期程 1041201/開/完工

參、一般公文處理時效

一、一級機關

起迄日期：106/06/01 至 106/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計							
	本月份 新收件數	截至上 月待辦 件數	本月創 稿數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計								小計 (5)+(6)+(7)	存查件 數	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數	已逾辦理 期限待辦 件數		
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結		件數	%			件數	%		件數	%			件數	%
					件數	%	件數	%	件數	%													
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)			(7)	(7)/(8)		(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)
合計	123,715	14,786	45,544	184,045	63,256	99.07	592	0.93	2	0.00	63,850	104,558	168,408	91.50	1.77	15,637	8.50	15,151	486				
秘書處	1,082	76	133	1,291	249	100.00	-	-	-	-	249	934	1,183	91.63	1.48	108	8.37	108	-				
民政局	2,658	249	668	3,575	1,368	99.20	11	0.80	-	-	1,379	1,920	3,299	92.28	1.64	276	7.72	276	-				
財政局	1,474	96	335	1,905	446	99.78	1	0.22	-	-	447	1,340	1,787	93.81	1.42	118	6.19	117	1				
教育局	7,868	1,003	3,620	12,491	5,585	99.80	11	0.20	-	-	5,596	5,727	11,323	90.65	1.64	1,168	9.35	1,152	16				
建設局	11,710	1,973	4,309	17,992	5,560	96.46	203	3.52	1	0.02	5,764	10,107	15,871	88.21	2.04	2,121	11.79	1,797	324				
社會局	7,644	952	2,425	11,021	4,148	98.32	71	1.68	-	-	4,219	5,686	9,905	89.87	2.32	1,116	10.13	1,100	16				
警察局	4,111	230	1,324	5,665	2,531	100.00	-	-	-	-	2,531	2,812	5,343	94.32	1.12	322	5.68	320	2				
衛生局	7,119	963	2,345	10,427	3,087	99.16	26	0.84	-	-	3,113	6,318	9,431	90.45	1.99	996	9.55	993	3				
環境保護局	8,347	1,247	4,014	13,608	4,530	99.71	13	0.29	-	-	4,543	8,003	12,546	92.20	1.74	1,062	7.80	1,055	7				
地政局	3,600	404	743	4,747	1,726	96.69	59	3.31	-	-	1,785	2,545	4,330	91.22	2.19	417	8.78	416	1				
經濟發展局	6,136	681	1,138	7,955	1,809	98.64	25	1.36	-	-	1,834	5,415	7,249	91.13	1.94	706	8.87	704	2				
新聞局	826	109	176	1,111	170	95.51	8	4.49	-	-	178	811	989	89.02	3.15	122	10.98	121	1				
主計處	906	92	207	1,205	299	100.00	-	-	-	-	299	782	1,081	89.71	1.56	124	10.29	124	-				
人事處	1,104	106	203	1,413	424	100.00	-	-	-	-	424	899	1,323	93.63	1.31	90	6.37	90	-				
研考會	1,642	147	325	2,114	313	99.68	1	0.32	-	-	314	1,665	1,979	93.61	1.55	135	6.39	135	-				
政風處	897	79	181	1,157	258	99.23	2	0.77	-	-	260	784	1,044	90.23	1.84	113	9.77	113	-				
勞工局	4,236	787	2,840	7,863	2,061	98.28	36	1.72	-	-	2,097	4,773	6,870	87.37	2.66	993	12.63	955	38				
水利局	6,987	869	2,493	10,349	3,725	99.95	2	0.05	-	-	3,727	5,583	9,310	89.96	2.24	1,039	10.04	1,038	1				
地方稅務局	11,592	938	7,517	20,047	9,952	99.97	3	0.03	-	-	9,955	9,403	19,358	96.56	0.87	689	3.44	689	-				
農業局	3,126	412	1,102	4,640	1,477	99.60	6	0.40	-	-	1,483	2,682	4,165	89.76	1.96	475	10.24	469	6				
交通局	3,066	445	988	4,499	1,204	97.10	35	2.82	1	0.08	1,240	2,823	4,063	90.31	1.92	436	9.69	409	27				
觀光旅遊局	1,501	229	455	2,185	715	99.44	4	0.56	-	-	719	1,265	1,984	90.80	2.29	201	9.20	201	-				
法制局	2,138	141	537	2,816	696	100.00	-	-	-	-	696	1,952	2,648	94.03	1.16	168	5.97	167	1				
消防局	5,494	421	538	6,453	895	100.00	-	-	-	-	895	5,074	5,969	92.50	1.82	484	7.50	484	-				
文化局	1,324	240	848	2,412	673	99.26	5	0.74	-	-	678	1,525	2,203	91.33	1.54	209	8.67	207	2				
客委會	525	48	191	764	179	100.00	-	-	-	-	179	529	708	92.67	1.38	56	7.33	56	-				
都市發展局	14,240	1,527	4,951	20,718	8,202	99.30	58	0.70	-	-	8,260	10,994	19,254	92.93	1.98	1,464	7.07	1,454	10				
原民會	933	112	429	1,474	439	99.32	3	0.68	-	-	442	870	1,312	89.01	2.47	162	10.99	162	-				
運動局	1,429	210	509	2,148	535	98.35	9	1.65	-	-	544	1,337	1,881	87.57	2.16	267	12.43	239	28				

二、區公所

起迄日期：106/06/01 至 106/06/30

	應辦公文				已辦結公文統計											待辦公文統計											
	本月份 新收件數	截至上月 待辦件數	本月創稿 數	合計 (1)+(2)+(3)	發文統計						小計 (5)+(6)+(7)	存查件數 (9)	辦結公文合計 (8)+(9)		發文平均 使用日數 (11)	待辦公文統計 (4)-(10)		未逾辦理 期限待辦 件數 (13)	已逾辦理 期限待辦 件數 (14)								
					6日以下(含)辦結		6日以上至30日(含)辦結		30日以上辦結				件數	%													
					件數	%	件數	%	件數	%																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)/(8)	(6)	(6)/(8)	(7)	(7)/(8)	(8)	(9)	(10)	(10)/(4)	(11)	(12)	(12)/(4)	(13)	(14)									
合計	49,420	3,573	14,925	67,918	24,581	99.94	14	0.06	-	-	24,595	39,209	63,804	93.94	1.41	4,114	6.06	4,109	5								
中區區公所	1,223	66	347	1,636	475	100.00	-	-	-	-	475	1,089	1,564	95.60	1.21	72	4.40	72	-								
東區區公所	1,368	94	443	1,905	709	100.00	-	-	-	-	709	1,112	1,821	95.59	1.11	84	4.41	84	-								
西區區公所	1,780	84	395	2,259	837	100.00	-	-	-	-	837	1,313	2,150	95.17	1.28	109	4.83	109	-								
南區區公所	1,685	98	442	2,225	797	100.00	-	-	-	-	797	1,337	2,134	95.91	1.16	91	4.09	91	-								
北區區公所	1,873	100	736	2,709	1,156	100.00	-	-	-	-	1,156	1,399	2,555	94.32	1.32	154	5.68	154	-								
西屯區公所	2,580	183	820	3,583	1,589	100.00	-	-	-	-	1,589	1,795	3,384	94.45	1.37	199	5.55	199	-								
南屯區公所	1,962	127	660	2,749	1,099	100.00	-	-	-	-	1,099	1,520	2,619	95.27	1.54	130	4.73	130	-								
北屯區公所	2,583	209	882	3,674	1,656	100.00	-	-	-	-	1,656	1,792	3,448	93.85	1.47	226	6.15	226	-								
豐原區公所	2,149	151	715	3,015	1,173	100.00	-	-	-	-	1,173	1,654	2,827	93.76	1.19	188	6.24	188	-								
大里區公所	2,465	170	764	3,399	1,200	100.00	-	-	-	-	1,200	2,000	3,200	94.15	1.09	199	5.85	199	-								
太平區公所	2,486	236	949	3,671	1,326	99.92	1	0.08	-	-	1,327	2,091	3,418	93.11	1.62	253	6.89	253	-								
清水區公所	1,629	78	433	2,140	753	100.00	-	-	-	-	753	1,295	2,048	95.70	1.09	92	4.30	92	-								
沙鹿區公所	1,725	143	577	2,445	843	100.00	-	-	-	-	843	1,409	2,252	92.11	1.61	193	7.89	193	-								
大甲區公所	1,574	119	569	2,262	870	100.00	-	-	-	-	870	1,274	2,144	94.78	1.42	118	5.22	118	-								
東勢區公所	1,606	98	409	2,113	732	100.00	-	-	-	-	732	1,227	1,959	92.71	1.52	154	7.29	154	-								
梧棲區公所	1,410	118	458	1,986	663	100.00	-	-	-	-	663	1,193	1,856	93.45	1.52	130	6.55	130	-								
烏日區公所	1,622	158	502	2,282	872	100.00	-	-	-	-	872	1,311	2,183	95.66	1.37	99	4.34	99	-								
神岡區公所	1,532	119	356	2,007	680	100.00	-	-	-	-	680	1,201	1,881	93.72	1.69	126	6.28	126	-								
大肚區公所	1,383	79	333	1,795	566	100.00	-	-	-	-	566	1,135	1,701	94.76	1.10	94	5.24	94	-								
大雅區公所	1,755	150	728	2,633	1,097	100.00	-	-	-	-	1,097	1,380	2,477	94.08	1.71	156	5.92	156	-								
后里區公所	1,607	108	399	2,114	657	100.00	-	-	-	-	657	1,328	1,985	93.90	1.49	129	6.10	129	-								
霧峰區公所	1,698	149	502	2,349	766	100.00	-	-	-	-	766	1,400	2,166	92.21	1.33	183	7.79	183	-								
潭子區公所	1,604	104	499	2,207	769	100.00	-	-	-	-	769	1,299	2,068	93.70	1.30	139	6.30	139	-								
龍井區公所	1,630	82	428	2,140	780	100.00	-	-	-	-	780	1,256	2,036	95.14	1.21	104	4.86	104	-								
外埔區公所	1,319	139	306	1,764	529	100.00	-	-	-	-	529	1,084	1,613	91.44	1.84	151	8.56	151	-								
和平區公所	1,560	162	527	2,249	807	98.41	13	1.59	-	-	820	1,218	2,038	90.62	1.95	211	9.38	207	4								
石岡區公所	1,128	94	185	1,407	361	100.00	-	-	-	-	361	950	1,311	93.18	1.57	96	6.82	96	-								
大安區公所	1,258	76	204	1,538	390	100.00	-	-	-	-	390	1,050	1,440	93.63	1.88	98	6.37	98	-								
新社區公所	1,226	79	357	1,662	429	100.00	-	-	-	-	429	1,097	1,526	91.82	1.25	136	8.18	135	1								

肆、人民陳情案件管制情形

一、本府及市長室交辦(一級機關)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	483	0	16	0	11	24	62	31	96	18	16	2	27	7	48	8	8	44	6	34	7	0	7	0	0	1	0	0	8	0	0	2
・本月件數	127	0	1	2	12	5	13	7	20	7	9	1	11	1	10	3	2	7	2	7	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2
・累 計	610	0	17	2	23	29	75	38	116	25	25	3	38	8	58	11	10	51	8	41	8	0	9	0	0	2	0	0	9	0	0	4
案件來源・本 府	17	0	0	0	0	0	3	2	3	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
・市長室	110	0	1	2	12	5	10	5	17	5	8	1	11	1	9	3	2	7	2	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	85	0	1	2	9	3	11	6	11	6	1	8	1	5	1	1	3	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	依 限	68	0	1	2	9	3	7	5	10	5	3	7	1	4	1	1	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	逾 限	17	0	0	0	0	0	4	1	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	占受理件數百分比	66.93	0.00	100.00	100.00	75.00	60.00	84.62	85.71	55.00	85.71	66.67	100.00	72.73	100.00	50.00	33.33	50.00	42.86	100.00	57.14	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
未結	合 計	42	0	0	0	3	2	1	9	1	3	0	3	0	5	2	1	4	0	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	37	0	0	0	3	1	1	0	9	1	2	0	3	0	5	2	1	4	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	已 逾 限	5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	83	0	1	2	9	3	11	6	10	5	6	1	8	1	5	1	1	3	2	4	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

本府及市長室交辦(區公所)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計	17	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	1	0	1	1	0	1	1	2	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計	24	0	0	0	0	1	0	0	1	2	4	1	0	2	1	1	1	1	2	2	1	2	0	1	1	0	0	0	0
案件來源・本 府	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・市 長 室	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	6	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

二、 服務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	208	0	6	0	1	20	9	15	25	3	7	0	13	9	52	4	11	16	3	4	5	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0
・本月件數	41	0	0	0	0	2	2	3	2	0	1	1	1	1	19	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
・累 計	249	0	6	0	1	22	11	18	27	3	8	1	14	10	71	4	13	18	3	5	5	0	1	0	0	0	8	0	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心	41	0	0	0	0	2	2	3	2	0	1	1	1	1	19	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
已結	合 計	25	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	12	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	依 限	25	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	12	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	66.67	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	63.16	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	16	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	16	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	1	7	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	25	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	1	0	12	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

服務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目	總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
・本月件數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・累 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
案件來源・聯合服務中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	依 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

三、市長信箱受理(一級機關)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目		總計	市長室	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理件數		2,516	1	5	24	3	117	63	190	285	243	21	35	18	33	59	948	32	84	205	19	21	23	9	31	1	7	0	11	0	2	0	0	26
已結件數	合計	1,858	0	4	22	2	105	53	155	206	174	19	24	17	28	46	668	20	35	149	17	19	22	7	26	1	6	0	9	0	2	0	0	22
	依限	1,777	0	4	22	2	104	53	137	167	159	19	24	17	27	46	664	20	35	149	17	19	22	7	26	1	6	0	9	0	2	0	0	19
	逾限	81	0	0	0	0	1	0	18	39	15	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	占受理件數百分比	73.85	0.00	80.00	91.67	66.67	89.74	84.13	81.58	72.28	71.60	90.48	68.57	94.44	84.85	77.97	70.46	62.50	41.67	72.68	89.47	90.48	95.65	77.78	83.87	100.00	85.71	0.00	81.82	0.00	100.00	0.00	0.00	84.62
未結件數	合計	658	1	1	2	1	12	10	35	79	69	2	11	1	5	13	280	12	49	56	2	2	1	2	5	0	1	0	2	0	0	0	0	4
	未逾限	614	1	1	2	1	12	10	32	44	67	2	11	1	5	11	280	12	47	56	2	2	1	2	5	0	1	0	2	0	0	0	0	4
	已逾限	44	0	0	0	0	0	0	3	35	2	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	1,776	0	4	21	2	98	47	147	195	173	17	22	14	28	33	664	20	32	149	16	19	20	7	8	1	6	0	9	0	2	0	0	22
	轉權責機關處理	73	0	0	1	0	6	5	8	11	1	2	0	3	0	10	4	0	3	0	1	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	不予處理(存查)	9	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

市長信箱受理(區公所)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理件數		180	0	3	8	1	3	6	3	3	19	17	6	25	23	1	1	9	2	4	2	12	6	4	8	12	1	1	0	0
已結件數	合計	157	0	3	8	0	2	6	3	3	16	13	2	24	22	1	0	8	2	3	2	12	6	4	7	8	1	1	0	0
	依限	157	0	3	8	0	2	6	3	3	16	13	2	24	22	1	0	8	2	3	2	12	6	4	7	8	1	1	0	0
	逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	87.22	0.00	100.00	100.00	0.00	66.67	100.00	100.00	100.00	84.21	76.47	33.33	96.00	95.65	100.00	0.00	88.89	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.50	66.67	100.00	100.00	0.00	0.00
未結件數	合計	23	0	0	0	1	1	0	0	0	3	4	4	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
	未逾限	22	0	0	0	1	1	0	0	0	3	4	3	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0
	已逾限	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	適當處理	150	0	3	8	0	2	6	3	3	14	13	2	23	22	1	0	8	2	3	2	11	4	4	7	7	1	1	0	0
	轉權資機關處理	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0
	不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

四、1999 話務中心受理(一級機關)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目		總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計		29788	27	298	48	617	1482	4247	8609	1920	747	548	198	620	368	4560	253	576	3536	196	221	94	140	178	6	7	43	180	7	10	0	4	48
・本月件數		6328	1	50	13	118	271	1107	1774	390	207	116	51	93	54	888	57	116	740	32	75	20	28	30	0	8	15	30	2	0	0	1	41
・累 計		36116	28	348	61	735	1753	5354	10383	2310	954	664	249	713	422	5448	310	692	4276	228	296	114	168	208	6	15	58	210	9	10	0	5	89
已結	合 計	4743	1	44	13	96	234	912	1356	217	175	82	44	75	37	583	43	78	518	28	65	14	27	25	0	8	12	27	1	0	0	1	27
	依 限	4390	1	44	13	95	233	809	1138	204	174	80	44	75	35	580	43	78	516	28	63	14	27	25	0	8	12	27	1	0	0	1	22
	逾 限	353	0	0	0	1	1	103	218	13	1	2	0	0	2	3	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	占受理件數百分比	74.95	100.00	88.00	100.00	81.36	86.35	82.38	76.44	55.64	84.54	70.69	86.27	80.65	68.52	65.65	75.44	67.24	70.00	87.50	86.67	70.00	96.43	83.33	0.00	100.00	80.00	90.00	50.00	0.00	0.00	100.00	65.85
未結	合 計	1585	0	6	0	22	37	195	418	173	32	34	7	18	17	305	14	38	222	4	10	6	1	5	0	0	3	3	1	0	0	0	14
	未 逾 限	1406	0	6	0	22	37	180	281	157	29	34	7	18	16	304	14	35	222	4	10	6	1	5	0	0	3	3	1	0	0	0	11
	已 逾 限	179	0	0	0	0	0	15	137	16	3	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
處理方式	・適當處理	4228	1	43	3	91	158	642	1308	214	139	80	43	75	27	570	43	72	516	22	59	12	27	8	0	8	11	27	1	0	0	1	27
	・轉權責機關處理	481	0	1	10	5	75	262	48	3	36	2	1	0	8	1	0	4	1	6	0	0	0	17	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	34	0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	0	2	12	0	2	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		61	0	2	0	2	0	1	32	0	0	1	1	3	0	2	1	3	2	0	1	0	0	3	0	0	1	6	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

1999 話務中心受理(區公所)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		2272	14	34	45	29	89	91	76	78	259	280	167	73	144	35	30	64	93	71	68	163	63	62	87	89	25	14	5	24
・本月件數		662	3	7	10	3	16	22	14	10	87	69	56	24	52	16	21	11	35	26	14	56	9	31	31	20	7	4	4	4
・累 計		2934	17	41	55	32	105	113	90	88	346	349	223	97	196	51	51	75	128	97	82	219	72	93	118	109	32	18	9	28
已結	合 計	585	2	5	10	3	13	17	13	7	75	64	49	23	45	11	20	9	34	22	12	50	6	30	30	19	7	4	2	3
	依 限	583	2	5	10	3	13	17	13	7	75	63	49	23	45	11	20	9	34	22	12	50	6	30	29	19	7	4	2	3
	逾 限	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	88.37	66.67	71.43	100.00	100.00	81.25	77.27	92.86	70.00	86.21	92.75	87.50	95.83	86.54	68.75	95.24	81.82	97.14	84.62	85.71	89.29	66.67	96.77	96.77	95.00	100.00	100.00	50.00	75.00
未結	合 計	77	1	2	0	0	3	5	1	3	12	5	7	1	7	5	1	2	1	4	2	6	3	1	1	1	0	0	2	1
	未逾限	77	1	2	0	0	3	5	1	3	12	5	7	1	7	5	1	2	1	4	2	6	3	1	1	1	0	0	2	1
	已逾限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理 方式	・適當處理	545	2	5	10	3	13	17	11	7	74	59	42	22	43	11	18	7	34	21	10	42	6	28	27	18	7	4	2	2
	・轉權責機關處理	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	1	2	0	2	2	0	1	2	8	0	2	3	1	0	0	0	1
	・不予處理(存查)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓 勵 件 數		7	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

五、總統府、行政院等上級機關交辦(一級機關)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目	總計	秘書處	民政局	財政局	教育局	經濟發展局	建設局	交通局	都市發展局	水利局	農業局	觀光旅遊局	社會局	勞工局	警察局	消防局	衛生局	環境保護局	文化局	地政局	法制局	新聞局	地方稅務局	主計處	人事處	政風處	研究發展考核委員會	客家事務委員會	原住民族事務委員會	臺中快捷巴士股份有限公司	世界花卉博覽會辦公室	運動局
受理情形・上月累計	472	0	10	1	16	18	36	51	91	4	12	2	18	24	98	7	17	27	4	16	3	0	7	1	1	0	5	0	1	0	0	2
・本月件數	109	0	2	0	4	4	6	10	13	1	1	0	2	7	44	0	3	6	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・累 計	581	0	12	1	20	22	42	61	104	5	13	2	20	31	142	7	20	33	6	19	3	0	7	1	1	0	6	0	1	0	0	2
案件來源・總統府	25	0	0	0	1	1	1	1	2	1	0	0	2	3	8	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院	67	0	1	0	3	2	3	6	5	0	1	0	0	4	35	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
・監察院	13	0	1	0	0	1	1	0	6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他	4	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	87	0	2	0	4	4	4	5	10	1	1	0	2	7	37	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	依 限	83	0	2	0	4	4	3	3	9	1	1	0	2	7	37	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	逾 限	4	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	79.82	0.00	100.00	0.00	100.00	66.67	50.00	76.92	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	84.09	0.00	66.67	83.33	50.00	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	22	0	0	0	0	2	5	3	0	0	0	0	0	7	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	20	0	0	0	0	2	5	2	0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	85	0	2	0	4	4	2	5	10	1	1	0	2	7	37	0	2	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。

總統府、行政院等上級機關交辦(區公所)

資料期間：106 年 06 月 01 日至 106 年 06 月 30 日

資料下載日期：106 年 07 月 3 日

項目		總計	臺中市 中區區公所	臺中市 東區區公所	臺中市 西區區公所	臺中市 南區區公所	臺中市 北區區公所	臺中市 西屯區公所	臺中市 南屯區公所	臺中市 北屯區公所	臺中市 豐原區公所	臺中市 大里區公所	臺中市 太平區公所	臺中市 清水區公所	臺中市 沙鹿區公所	臺中市 大甲區公所	臺中市 東勢區公所	臺中市 梧棲區公所	臺中市 烏日區公所	臺中市 神岡區公所	臺中市 大肚區公所	臺中市 大雅區公所	臺中市 后里區公所	臺中市 霧峰區公所	臺中市 潭子區公所	臺中市 龍井區公所	臺中市 外埔區公所	臺中市 石岡區公所	臺中市 大安區公所	臺中市 新社區公所
受理情形・上月累計		27	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0
・本月件數		7	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・累 計		34	0	0	1	0	0	0	0	2	7	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	1	2	4	0	0	0
案件來源・總統府		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・行政院		6	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
・監察院		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
已結	合 計	7	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	依 限	7	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	占受理件數百分比	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
未結	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	已 逾 限	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
處理方式	・適當處理	7	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	・轉權責機關處理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	・不予處理(存查)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鼓勵件數		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

註：「已結」及「未結」部分為動態數據，會隨案件解除列管使結案件數略有變動。



臺中市政府研究發展考核委員會

本會開放檔案應用(閱覽、複製、抄錄)

歡迎來電洽詢:(04)22289111-21599

機關檔案目錄查詢網:<http://near.archives.gov.tw>